

Seguimiento Físico Financiero
Seguimiento Físico Financiero

INVERSION PUBLICA NACIONAL
Presupuesto de la Administración Nacional

Año 2010

INDICE


INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I: INVERSIÓN REAL DIRECTA	
<u>I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 31/12/2010</u>	4
1- Según Nivel Institucional	4
2- Según Fuente de Financiamiento	5
3- Según Ubicación Geográfica	5
<u>II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN</u>	5
CAPÍTULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
<u>I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 31/12/2010</u>	10
1- Según Nivel Institucional	10
2- Según Fuente de Financiamiento	11
3- Según Ubicación Geográfica	12
4- Según Beneficiario	12
CUADROS ANEXOS	
Cuadro A: Modificaciones Presupuestarias de la Inversión Real Directa al 31/12/2010	
Cuadro B: Ejecución de la Inversión Real Directa al 31/12/2010	
Cuadro C: Inversión Real Directa-Proyectos de Inversión al 31/12/2010	
Cuadro D: Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad al 31/12/2010	
Cuadro E: Inversión Real Directa según Ubicación Geográfica al 31/12/2010	
Cuadro F: Modificaciones Presupuestarias de las Transferencias de Capital al 31/12/2010	
Cuadro G: Transferencias de Capital por Jurisdicción al 31/12/2010	
Cuadro H: Transferencias de Capital por Ubicación Geográfica al 31/12/2010	
Cuadro I: Ejecución de IRD y Transferencias de Capital, por Finalidad Función al 31/12/2010	

INTRODUCCIÓN

La Inversión Pública Nacional comprende las erogaciones incluidas en el presupuesto nacional destinadas a la adquisición o producción de bienes que incrementan el activo del Estado Nacional, Provincial y Municipal y también sirven como instrumento para la producción de bienes y servicios. Incluye la Inversión Real Directa (IRD) y las Transferencias de Capital.


En el siguiente gráfico se aprecia que la Inversión Pública Nacional alcanzó a 2,97% del PBI en el ejercicio 2010, mostrando una tendencia alcista desde 2004 en donde alcanzó a 1,08% (año con la relación más baja).

Gráfico N°1
Inversión Pública Nacional (IRD + TK) en relación al PBI




La IRD abarca los gastos de adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional. Al 31/12/10 su Crédito Vigente alcanzó \$12.883,1 millones con un devengado de \$11.373,2 millones. Asimismo la Administración Nacional transfiere recursos para gastos de capital y, al 31/12/10, sobre un CV de \$32.573,0 millones, su ejecución totalizó \$31.533,5 millones (ver Gráfico N° 2):

Gráfico N° 2
Inversión Pública Nacional al 31/12/2010




La IRD puede discriminarse en **proyectos de inversión** (con una ejecución de \$9.519,7 millones) y en **maquinaria, equipos y otros conceptos** (gasto de \$1.853,5 millones) (ver Gráfico N° 3):

Gráfico N° 3
Ejecución de la Inversión Real Directa al 31/12/2010



En cuanto a la ejecución de las transferencias de capital, \$20.279,9 millones (64,3%) correspondieron a provincias y municipios, \$4.109,4 millones (13,0%) a empresas públicas no financieras del SPN, \$4.151,9 millones (13,2%) a empresas privadas, \$2.243,3 millones (7,1%) a Fondos Fiduciarios y otros entes del Sector Público Nacional no Financiero y \$749,0 millones (2,4%) a otros tipos (ver Gráfico N° 4):

Gráfico N° 4
Ejecución Transferencias de Capital al 31/12/2010



El siguiente cuadro resume el Crédito Inicial, el Crédito Vigente y la ejecución de la Inversión Pública Nacional durante 2010, desagregada por sus principales componentes:

Cuadro N° 1. Inversión Real Directa y Transferencias de Capital al 31/12/10 (en millones de pesos)

Concepto	Crédito Inicial (CI)	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución CV
- Inversión Real Directa (IRD)	11.246,1	12.883,1	11.373,2	26,5%	88,3%
Proyectos	9.537,9	10.002,5	9.519,7	22,2%	95,1%
Maquinarias, Equipos, Edificios y Otros	1.708,2	2.880,6	1.853,5	4,3%	64,3%
- Transferencias de Capital	27.810,2	32.573,0	31.533,5	73,5%	96,8%
Inversión Pública Total	39.056,3	45.456,1	42.906,7	100,0%	94,4%

Se observa que la ejecución inherente a transferencias de capital comprende el 73,5% de la Inversión Pública Total, arrojando, asimismo, el mayor aprovechamiento del crédito vigente (96,8%).


Desde el punto de vista de la evolución del crédito presupuestario se aprecia que el crédito inicial en transferencias de capital aumentó \$4.762,9 millones (17,1%), en la adquisición de bienes de uso y otros conceptos se incrementó en \$1.172,4 millones (68,6%) y en los proyectos de inversión \$464,7 millones (4,9%).

CAPÍTULO I: INVERSIÓN REAL DIRECTA

I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA

La ejecución de la Inversión Real Directa alcanzó a \$11.373,2 millones al 31/12/010, con una tasa de crecimiento anual acumulativa del 37,7% para el período 2004/2010. Respecto al mismo período del año anterior la IRD se incrementó en 13,0%:

Gráfico Nº 5
Inversión Real Directa - Devengado al 31/12



La participación estimada de la IRD de la APN en el PBI al cierre del cuarto trimestre de 2010 alcanza el **0,79%**. Asimismo el citado guarismo registró **0,37%** en 2004, **0,53%** para 2005, **0,78%** para 2006, **0,82%** para 2007, **0,88%** para 2008 y **0,88%** para 2009. Se observa en el año 2010 una disminución respecto a años anteriores, en virtud de la mayor descentralización en la ejecución de las inversiones a partir de las mayores transferencias de capital.

1- Según Nivel Institucional

A continuación se expone un cuadro que muestra el comportamiento de la IRD al cierre del ejercicio 2010, por nivel institucional:

Cuadro Nº 2. Ejecución de la Inversión Real Directa por Nivel Institucional al 31/12/10 (en millones de pesos)

Nivel Institucional	Crédito Inicial (CI)	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% de Ejec. CV
Administración Central	2.944,0	3.403,8	2.257,0	19,8%	63,3%
Organismos Descentralizados	8.179,5	9.041,0	8.877,8	78,1%	98,2%
Instituciones de Seguridad Social	122,6	438,3	238,4	2,1%	54,4%
Total	11.246,1	12.883,1	11.373,2	100,0%	88,3%

La mayor ejecución respecto a la asignación presupuestaria correspondió a los Organismos Descentralizados. A continuación se expone una tabla que muestra las dependencias con mayor monto ejecutado al 31/12/10 y la variación interanual en relación a 2009:

Tabla Nº 1. Ejecución Inversión Real Directa comparada al cierre del cuarto trimestre 2009/2010 (en millones de pesos)

Organismo	Ejecución 2009	Ejecución 2010	Variación
Dirección Nacional de Vialidad	6.370,0	7.774,4	22,0%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	489,5	899,1	83,7%
Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento	486,3	237,4	-51,2%
Comisión Nacional de Actividades Espaciales	183,0	313,4	71,3%
SubTotal	7.528,8	9.224,3	22,5%
Otros	2.537,0	2.148,9	-15,3%
Total IRD	10.065,8	11.373,2	13,0%

2- Según Fuente de Financiamiento

Al considerarse las distintas fuentes de financiamiento se aprecia que el 63,3% del gasto de la IRD se financió con Tesoro Nacional, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro Nº 3. Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente de Financiamiento al 31/12/10 (en millones de pesos)

Fuente Financiamiento	Crédito Inicial (CI)	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% de Ejecución CV
Tesoro Nacional	7.645,9	7.932,3	7.198,9	63,3%	90,8%
Financiamiento Externo	2.023,5	2.427,3	2.006,9	17,6%	82,7%
Transferencias Internas	962,8	1.496,2	1.478,1	13,0%	98,8%
Otros Recursos Internos	613,9	1.027,3	689,3	6,1%	67,1%
Total	11.246,1	12.883,1	11.373,2	100,0%	88,3%

La ejecución con **Tesoro Nacional** incluyó \$4.620,0 millones para los proyectos viales, \$237,3 millones en agua y saneamiento y \$149,4 millones para el Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio del Correo. Con **Financiamiento Externo** sobresalieron inversiones de \$1.186,7 millones para construcciones de rutas y mallas viales y \$225,1 millones para el proyecto Transporte Urbano de Buenos Aires y con **Transferencias Internas** se financiaron principalmente obras de construcción de rutas por \$1.314,7 millones. Los **Otros Recursos Internos** se destinaron, principalmente, a adquisición de edificios, maquinarias y sistemas informáticos en diversas sedes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

3- Según Ubicación Geográfica

La IRD se distribuye a lo largo de todo el territorio nacional, destacándose el gasto realizado en las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Santa Fe y Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que reunieron un 45,7% del total. En la provincia de **Buenos Aires** se ejecutaron \$1.703,4 millones incluyendo, principalmente, la inversión a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad (\$1.039,8 millones) y obras hídricas de saneamiento (\$105,6 millones). En el caso de la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** (\$2.076,3 millones) la inversión más importante se registró en el Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio de Correo y Telecomunicaciones (\$179,1 millones) y en la construcción y reciclaje de edificios fiscales etapa II (\$ 79,9 millones).

En la provincia de **Río Negro** se ejecutaron \$518,2 millones, mayormente destinados a construcciones de rutas. En la Ruta Nacional Nº23 (tramo Valcheta-Pilcaniyeu - Sección Maquinchao-Jacobacci) se devengaron \$139,6 millones y en Ruta Nacional Nº22 (tramo Chichinales-Neuquén) otros \$84,2 millones. En la provincia de **Santa Fe** se devengaron \$493,2 millones, sobresaliendo las obras de la Dirección Nacional de Vialidad (\$441,5 millones) que incluyen diversos tramos, entre otros, Ruta 002 Avenida Circunvalación de Rosario (\$130,1 millones) y en la Ruta Nacional Nº168 Río Colastiné-Túnel Subfluvial Hernandarias (\$88,2 millones). Por su parte, en la provincia de **Córdoba** se ejecutaron \$401,1 millones, destacándose las construcciones en la Ruta Nacional Nº9 Villa del Totoral-Límite con Chile (\$63,5 millones), en la Ruta Nacional Nº158 Villa María-Río Cuarto (\$61,0 millones) y en la Ruta Nacional Nº9 Autopista Rosario-Córdoba (\$29,9 millones).

II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

En el presente apartado se analiza la ejecución de los proyectos de inversión al 31/12/10 (principal componente de la IRD), considerando un subconjunto de iniciativas de gran

envergadura, que representa el 74,7% del costo total de la cartera y el 69,1% del gasto realizado al cierre de 2010:

Cuadro Nº 4. Principales Proyectos de Inversión ordenados según Costo Total (en millones de pesos)

Organismo	Programas/Proyectos	Costo Total (CT)*	Devengado Acumulado al 31/12/09	Devengado 01/01 al 31/12/10	% Dev. Acumulado al 31/12/10 / CT
DNV	Construcción de Rutas	41.598,9	17.201,9	5.131,2	53,7%
DNV	Proyectos C.Re.Ma.	11.163,6	5.101,8	1.121,3	55,7%
DNV	Mantenimiento de Rutas	2.136,1	1.237,7	903,8	100,3%
CONAE	Misiones Satelitales	1.503,1	573,4	258,8	55,4%
Sec.Transporte	Transporte Urbano de Bs As Etapa III	690,9	119,3	223,1	49,6%
ACUMAR	Saneamiento Cuenca Matanza-Riachuelo	289,2	111,9	130,9	84,0%
Sec.Transporte	Puerto Caleta Paula, Santa Cruz	167,5	151,2	44,2	116,7%
ENOHSA	Construcción Acueducto La Laguna Laboulaye-Córdoba	129,8	107,2	12,0	91,8%
ENOHSA	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno	118,2	98,9	16,2	97,4%
ENOHSA	Optimización y Rehabilitación Planta Tratamiento Desagües Córdoba Capital	94,9	73,1	18,9	96,9%
Subtotal		57.892,2	24.776,4	7.860,4	56,4%
Total IRD		77.498,4	31.742,2	11.373,2	55,6%

(*) Costo Total de IRD ejercicio 2010

A continuación se describen los proyectos de inversión citados en el cuadro anterior:

Dirección Nacional de Vialidad (DNV):

La Dirección Nacional de Vialidad tiene a su cargo el mantenimiento y la rehabilitación de 39.322 kilómetros de la red vial nacional y, durante el cuarto trimestre de 2010, realizó intervenciones en 4.357 kilómetros de rutas fuera de la jurisdicción nacional.

Construcción de Rutas: Al 31/12/10 la ejecución financiera acumuló el 53,7% del costo total de los proyectos vigentes. En el subprograma **Pasos Fronterizos y Corredores Viales de Integración** se encontraban en ejecución 520 kilómetros y se finalizó en la Ruta Nacional Nº158 la sección Chucul-Río Cuarto en el tramo Villa María-Río Cuarto, en la Ruta Nacional Nº158 la sección entre las progresivas 156,37 y 220,62 en el tramo Villa María-General Deheza (ambas en la Provincia de Córdoba) y en la Ruta Nacional Nº16 la sección Límite con Chaco – Los Pirpintos (en la provincia de Santiago del Estero). En **Obras por Convenio con Provincias** se encontraban en ejecución 253 kilómetros al cierre del cuarto trimestre. En **Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes** estaban en ejecución obras en el puente sobre el Riacho Seco - Ruta Nacional Nº34 (42 metros, en la provincia de Salta), en el puente sobre el Arroyo Colastiné - Ruta Nacional Nº11 (37 metros, en la provincia de Santa Fe), en el puente sobre el Arroyo Huayco Hondo - Ruta Nacional Nº9 (530 metros, en la provincia de Jujuy) y en el puente sobre Arroyo San Miguel - Ruta Nacional Nº9 (30 metros, en la provincia de Córdoba). Asimismo se finalizó el puente sobre el Arroyo 1º Coronada - Ruta Nacional Nº11 tramo Rosario - Santa Fe (43 metros, en la provincia de Santa Fe) y el puente sobre el Río Dulce - Ruta Nacional Nº0064 en el tramo La Banda – Santiago del Estero (855,6 metros, en la provincia de Santiago del Estero).


Asimismo mediante el sistema **Construir, Operar y Transferir** se mantuvieron 610 kilómetros y en **Mejoramiento y Reposición de Rutas** se encontraban en ejecución 3.847 kilómetros y se finalizaron 711,7 kilómetros:

Mejoramiento y Reposición de Rutas (km. finalizados al 31/12/10)

Ruta	Tramo	Sección	Provincia	Km.
R.P.Nº23	Puente s/Río Las Vueltas Va. Turística El Chaltén	Acceso a Bahía Túnel	Santa Cruz	20,5
R.N.Nº95	Empalme R.N.Nº81-Límite con Chaco	Sección I	Formosa	25,0
R.N.Nº3	Gran Bajo San Julián – Río Gallegos	Gran Bajo San Julián – Cmdte.Luis Piedrabuena	Santa Cruz	111,7

R.N.Nº40	La Tucumanesa - Sañogasta	Secciones I-IIa y IIb	La Rioja	51,1
R.N.Nº40S	Tres Lagos – Empalme R.P.Nº11	Sección II	Santa Cruz	36,0
R.N.Nº3	La Matanza	Sección II	Buenos Aires	8,7
S/Nº	Ruta Parque Nacional Los Glaciares	Acceso Portal Parque Nac. Los Glaciares- Miradores	Santa Cruz	29,0
R.N.Nº12	La Paz - Esquina	Arroyo Curupí-Bzo.Guayquiraro	Corrientes	1,0
R.N.Nº 9	Autopista Rosario - Córdoba	IBallesteros–Empalme RP.Nº2 (Villa María)	Córdoba	91,0
R.N.Nº38	Río Marapa – Principio de Autopista	Acceso a Concepción – Acceso a Monteros	Tucumán	26,6
R. Varias	Rehabilitaciones Menores			2,0
R.N.Nº145	Paso Hito Pehuenche	Sección III	Mendoza	13,6
R.P.Nº1	Acceso Sur a San Salvador de Jujuy	Gorriti-Empalme R.N.Nº9	Jujuy	8,0
R.N.Nº16	Paso por Sáenz Peña		Chaco	5,0
R.N.Nº86	Villa Gral. Güemes – Posta Cambio a Zalazar	Fortín Leyes - San Martín Nº2	Formosa	32,7
R.N.Nº86	Reconstrucción Pte. Lavalle y Repavimentación Pto. Lavalle – Santa Sylvína	Puente sobre Río Bermejo	Chaco	0,1
R.N.Nº38	Río Marapa - Principio Autopista	Sección V	Tucumán	13,9
R.P.Nº83	Empalme R.N.Nº34 – Valle Colorado	Abra de Cañas - Río Jordán	Jujuy	15,2
R.P.Nº83	Empalme R.N.Nº34-Valle Grande (Colorado)	Pr. 84,2 – Pr. 96,5	Jujuy	12,3
R.P.Nº6	Sachayoj-Otumpa	Sección I	Santiago del Estero	21,8
R.N.Nº9	Circunvalación de Santiago del Estero	Empalme R.N.Nº9 (N) - Empalme R.N.Nº9	Santiago del Estero	7,5
S/Nº	Acceso a Construir al CE.RE.NA.	Acceso a Caminos a Reparar o Construir – Bicisenda	Buenos Aires	1,0
R.P.Nº2	Empalme R.N.Nº11 – Riacho He He		Formosa	15
S/Nº	Acceso a Rutas Nacionales		Nacional	163,0
Total kilómetros finalizados				711,7

Seguidamente se presenta la evolución de la construcción de rutas durante el cuarto trimestre de los últimos 10 ejercicios, observándose una caída en los kilómetros en ejecución directa desde el ejercicio 2008 por culminación de tramos y por mayores transferencias a provincias que abarcaron el traspaso de fondos para la realización de inversiones en infraestructura en el ámbito provincial.



Proyectos Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.): Al 31/12/10 las mallas en ejecución ascendían a 856 kilómetros para C.Re.Ma I, a 833 kilómetros para C.Re.Ma II, a 4.776 kilómetros para C.Re.Ma III y a 3.541 kilómetros para C.Re.Ma IV.

Mantenimiento de Rutas: Al 31/12/10 se efectuó el mantenimiento directo de caminos en 9.265 kilómetros en promedio e indirecto mediante el **Sistema de Transferencias de Funciones Operativas** (se transfieren las funciones a las vialidades provinciales por convenios, renovándose previa aprobación de la certificación correspondiente) en 5.844 kilómetros. La creciente evolución (a partir de los tramos construidos que aumentaron el stock a mantener, especialmente de forma directa) de los kilómetros atendidos durante el trienio 2008/2010 se expone a continuación:

Cuadro Nº 5. Mantenimiento de la Red Vial (Kilómetros)

Sistema	2008	2009	2010
Directo	5.324	6.929	9.265
Sistema de Transferencias de Funciones Operativas	6.417	6.341	5.844
Total	11.741	13.270	15.109

Cabe agregar que se finalizaron obras de conservación mejorativa con 1.164 kilómetros rehabilitados en el ámbito nacional, estando en trabajo otros 2.338 kilómetros durante el cuarto trimestre. Respecto a los programas correspondientes al OCCOVI se encontraban en ejecución, al 31/12/10, obras en 253 kilómetros y se finalizaron los siguientes tramos:

OCCOVI (km. finalizados al 31/12/10)

Ruta	Tramo	Provincia	Km.
R.N. Nº14	Autopista Mesopotámica – Tramo Ceibas-Gualedaychú	Entre Ríos	120,0
R.N. Nº205	Intersección Rotacional en R.N. Nº205 y Acceso a Roque Pérez	Buenos Aires	1,0
R.N. Nº9	Construcción Multitrocha R.N. Nº9 Cabeza de Buey	Salta	8,0
R.N. NºA005	Adecuación de Circ.de la Ciudad de Río Cuarto	Córdoba	11,3
R.N. Nº22	Pav. Urbana y Repavimentación km 1212,4 km 12,15,8 – Cipolletti	Río Negro	3,4
R.N. Nº205	Acceso a la Ciudad de Ezeiza Construcción Doble Calzada	Buenos Aires	1,1
R.N. Nº20	R.P. Nº11 (Magdalena) - R.P. Nº36 (Vieytes) Tramo I	Buenos Aires	23,0
R.N. Nº9	Corredor Vial Nº3 – Río Tala–Acceso a Ramallo	Buenos Aires	79,0
Total			246,8

Comisión Nacional de Actividades Espaciales:

Misiones Satelitales: Al 31/12/10 en el marco del Plan Espacial 2007/14 se realizaron inversiones en el Proyecto Misiones Satelitales, cuya composición se expone a continuación:

Cuadro Nº 6. Misiones Satelitales en Curso

Satélite	Misión	Socios
SAOCOM 1º/1B	Observación de la tierra	Italia, Bélgica y Brasil
SABIA 3	Observación de la tierra	Brasil
SAC D Aquarius	Observación de la tierra	NASA, Italia, Brasil, Francia y Dinamarca

En la obra **Misión SAOCOM** continuaron las tareas de ingeniería de detalle preparatorias de la Revisión Crítica de Diseño de los módulos de transmisión-recepción de la Antena SAR, participando la firma INVAP SE y organismos del Sistema Científico Tecnológico Nacional que intervienen en el proyecto (el Instituto Argentino de Radioastronomía, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la empresa Servicios Tecnológicos Integrados). Durante el cuarto trimestre también se realizó la revisión crítica de diseño de la plataforma de servicios (cuerpo del satélite, que abastece a los instrumentos de la llamada carga útil). La inversión más relevante del ejercicio 2010 resultó la compra de componentes electrónicos para los modelos de calificación de la antena del instrumento SAR del SAOCOM. Asimismo continuaron los desembolsos inherentes al contrato entre la CONAE y la empresa SPACE X, de los Estados Unidos de América, por el lanzamiento de los satélites SAOCOM.

Los trabajos de la **Misión SABIA-SARE I** concernieron a las tareas de ingeniería conceptual del satélite, basándose en el concepto de arquitectura segmentada: pequeños satélites que pueden orbitar juntos formando un conjunto capaz de contener distintos instrumentos para observación de la tierra. Para estas tareas el contratista principal resultó la empresa Servicios Tecnológicos Integrados S.R.L. trabajando también en colaboración con diferentes entes del Sistema Científico Tecnológico Nacional. En la **Misión CESAR (SAC-D)** se continuaron los ensayos ambientales del satélite completo en las instalaciones del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, en San José dos Campos (Estado de San Pablo, Brasil), con

participación de técnicos de CONAE, de la NASA, y de la contratista principal INVAP. Asimismo, se realizó la Revisión de Operaciones de la Misión en el Centro Espacial Teófilo Tabanera en la provincia de Córdoba.

Secretaría de Transporte:

Transporte Urbano de Buenos Aires, Etapa III: Al 31/12/10 se continuaron los trabajos en las municipalidades de Malvinas Argentinas y Berazategui, registrándose una disminución del ritmo de obras en las estaciones ferroviarias Esteban Echeverría, Hurlingham y La Matanza. Por su parte, las obras de pasos a nivel en Tres de Febrero y Tigre retomaron su ejecución, al igual que las mejoras en las estaciones de Zona Sur, Sudoeste y Oeste, mientras que las mejoras en las estaciones de Zona Norte y el paso a diferente nivel en Lomas de Zamora mostraron demoras administrativas, que impidieron su pleno avance.

Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo:

Saneamiento y Acondicionamiento Cuenca Matanza Riachuelo: Al 31/12/10 se continuó con la ejecución de las obras de redes secundarias y colectoras, la ampliación de la planta depuradora sudoeste y el colector troncal ruta 21, todas en el partido de La Matanza (Buenos Aires), en el marco del Programa Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo (BID 1059/OC-AR). Al 31/12/10 la ejecución física resultó del 37%, con un acumulado global del 75%.

Secretaría de Transporte:

Ampliación Puerto Caleta Paula: Se ubica próximo a la ciudad de Caleta Olivia, en Santa Cruz y atañe la ampliación del recinto portuario y la construcción de una obra de control de deriva litoral. Al 31/12/10 la ejecución física resultó del 6,1%, con un acumulado del 98,9%.

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA):


Proyectos Cloacales y de Saneamiento: Al 31/12/10 se encontraban avanzadas las obras en la Laguna Laboulaye (Córdoba) continuando los trabajos en las localidades de Merlo y Moreno (Buenos Aires). Asimismo se ejecutaron, entre otras iniciativas de envergadura, la construcción del emisario submarino Mar del Plata (Buenos Aires), la obra sistema agua potable y red de cloacas Iguazú (Misiones), la optimización del sistema de agua potable El Cadillal (Tucumán), el sistema de provisión de agua potable Pirané, (Formosa), la construcción del sistema cloacal San Martín de los Andes (Neuquén) y el sistema cloacal Rosario Oeste-Funes (Santa Fe).

CAPÍTULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

La ejecución de las Transferencias de Capital alcanzó a \$31.533,5 millones al 31/12/10, con una tasa de crecimiento anual acumulativa del 46,1% para el período 2004/2010, y una suba del 59,8% respecto a 2009:

Gráfico N° 7
Transferencias de Capital - Devengado al 31/12



La participación de las transferencias de capital en el PBI alcanzó, al cierre del ejercicio 2010, a **2,19%**. Asimismo el citado guarismo registró **0,71%** en 2004, **1,25%** en 2005, **1,45%** en 2006, **1,15%** en 2007, **1,28%** en 2008 y **1,72%** en 2009. El aumento de la participación en el producto denota el crecimiento de las modalidades descentralizadas de ejecución de la obra pública, conforme el esquema de traspasos a las provincias y municipios de los fondos para la realización de los trabajos de inversión. Entre las citadas modalidades se destacan el impacto del Fondo Federal Solidario, integrado por el 30% de la recaudación de los derechos de exportación de soja y destinado a financiar en provincias y municipios obras de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial.

1- Según Nivel Institucional

Las transferencias de capital son realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 8. Ejecución de las Transferencias de Capital por Nivel Institucional al 31/12/10 (en millones de pesos)

Nivel Institucional	Crédito Inicial (CI)	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% de Ejecución CV
Administración Central	26.496,6	29.457,9	28.441,6	90,2%	96,6%
Organismos Descentralizados	1.313,6	3.115,1	3.091,9	9,8%	99,3%
Total	27.810,2	32.573,0	31.533,5	100,0%	96,8%

A continuación se expone una tabla que muestra las dependencias con mayor ejecución de transferencias de capital al 31/12/10 y la variación interanual respecto a 2009:

Tabla Nº 2. Ejecución Transferencias de Capital comparada al cierre del cuarto trimestre 2009/2010 (en millones de pesos)

Organismo	Ejecución 2009	Ejecución 2010	Variación
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	11.474,3	15.180,4	32,3%
Obligaciones a Cargo del Tesoro (OCT)	5.319,4	11.905,0	123,8%
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	1.006,4	2.079,0	106,6%
Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA)	476,7	829,7	74,1%
SubTotal	18.276,8	29.994,1	64,1%
Otros	1.454,5	1.539,4	5,8%
Total Transferencias de Capital	19.731,3	31.533,5	59,8%

El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, principal organismo ejecutor, realizó transferencias para **infraestructura habitacional, política energética, ferroviaria, aerocomercial y de obras públicas**. Las transferencias de Obligaciones a Cargo del Tesoro correspondieron, principalmente, al Fondo Federal Solidario (por \$7.457,8 millones). Asimismo se transfirió a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. por \$1.529,0 millones, a AySa S.A. por \$1.065,3 millones, a Nucleoeléctrica Argentina por \$462,1 millones (para obras en Atucha II), a Energía Argentina S.A. por \$290,0 millones y a la Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. por \$217,3 millones.

Además, las transferencias de la DNV financiaron la **construcción de rutas por convenio con las provincias** por \$2.028,3 millones; mientras que las destinadas a planes de agua y saneamiento, de creciente peso en el presupuesto, contemplaron \$829,7 millones.

2- Según Fuente de Financiamiento

Cuadro Nº 9. Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente de Financiamiento. Al 31/12/10 (en millones de pesos)

Fuente Financiamiento	Crédito Inicial (CI)	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% de Ejec. CV
Tesoro Nacional	23.368,0	24.734,2	24.161,0	76,6%	97,7%
Recursos Afectación Específica	408,5	464,2	412,5	1,3%	88,9%
Otros Recursos Internos	68,0	1.150,4	1.149,4	3,6%	99,9%
Financiamiento Externo	3.965,7	6.224,3	5.810,6	18,4%	93,4%
Total	27.810,2	32.573,0	31.533,5	100,0%	96,8%

El **Tesoro Nacional** concentró el 76,6% del gasto en transferencias, sobresaliendo las realizadas al Fondo Federal Solidario (\$7.457,8 millones), al Desarrollo Habitacional "Techo Digno" (\$2.561,7 millones), a la construcción de rutas provinciales (\$1.363,8 millones), a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (\$1.146,0 millones), a la ampliación de las redes eléctricas de alta tensión (\$1.138,0 millones), a AySA S.A. (\$1.065,3 millones), al mejoramiento habitacional (\$1.038,3 millones), para la Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica (\$862,5 millones), a provincias y municipios para obras públicas (\$848,6 millones), a empresas privadas para el transporte aerocomercial (\$514,7 millones), a urbanización de villas y asentamientos precarios (\$514,1 millones), al fortalecimiento comunitario del Hábitat (\$511,9 millones), a Nucleoeléctrica Argentina (\$462,1 millones), para la Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Ferroviario (\$361,5 millones), para la Implementación del Sistema de Boleto Único (\$98,8 millones) y las realizadas por el Ministerio de Educación para innovación y desarrollo tecnológico provincial (\$447,1 millones). Los **Recursos Afectados** correspondieron, fundamentalmente, al Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior (\$328,1 millones) y el **Crédito Externo** fue aplicado, principalmente, a empresas privadas para la ampliación de las redes eléctricas de alta tensión (\$1.898,8 millones), al desarrollo del Norte Grande (\$1.026,8 millones), a

empresas privadas para formulación y ejecución de la Política Energética (\$624,4 millones) y al programa “Más Escuelas, Mejor Educación” (\$540,6 millones).

3- Según Ubicación Geográfica

Las transferencias de capital se concentraron, fundamentalmente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires (49,0% del monto global). En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (30,8%) debe considerarse que una gran cantidad de obras no se ejecutan en el ámbito territorial de esta jurisdicción, pero se imputan allí, por ser la Ciudad de Buenos Aires el domicilio legal de los receptores de las transferencias.

En la **provincia de Buenos Aires** (18,2%) se destacaron, entre otros, las transferencias destinadas al aludido Fondo Federal Solidario (\$1.581,9 millones), al desarrollo habitacional “Techo Digno” (\$839,0 millones), a infraestructura básica y mejoramiento habitacional (\$740,8 millones), a la construcción de rutas por convenio con la provincia (\$553,2 millones) y para urbanización de asentamientos precarios (\$464,2 millones).

4- Según Beneficiario

Las transferencias de capital al 31/12/10 se distribuyeron entre diversos beneficiarios, de acuerdo al siguiente esquema:

Cuadro Nº 10. Ejecución Transferencias de Capital por Beneficiario. Al 31/12/10 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	% Part. Dev.
Gobiernos Provinciales	16.246,9	51,5%
Empresas Privadas	4.151,9	13,2%
Sector Público Empresarial	4.109,4	13,0%
Gobiernos Municipales	3.463,6	11,0%
Fondos Fiduciarios y otros Entes	2.243,3	7,1%
Universidades Nacionales	228,2	0,7%
Otros	1.090,2	3,5%
Total	31.533,5	100,0%

Se aprecia el impacto de las erogaciones inherentes a giros a gobiernos provinciales, principalmente vinculadas al Fondo Federal Solidario, planes de vivienda, desarrollo energético, construcción de rutas y saneamiento hídrico. Asimismo se observan transferencias a municipios (planes de vivienda) y a empresas públicas y privadas.

CUADRO A
MODIFICACIONES DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 31/12/2010
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Final	Diferencia	%
Poder Judicial de la Nación	103.899.220	83.820.321	-20.078.899	-19,3%
Presidencia de la Nación	2.136.000	16.388.000	14.252.000	667,2%
Jefatura de Gabinete de Ministros	241.806.484	274.000.724	32.194.240	13,3%
Ministerio del Interior	400.000	1.042.550	642.550	160,6%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	260.913.712	335.600.712	74.687.000	28,6%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	99.743.930	72.559.704	-27.184.226	-27,3%
Ministerio de Defensa	205.771.970	222.875.467	17.103.497	8,3%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	16.375.286	15.414.071	-961.215	-5,9%
Ministerio de Industria y Turismo	46.585.300	79.067.457	32.482.157	69,7%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	73.109.163	108.761.217	35.652.054	48,8%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	8.382.740.387	8.680.523.300	297.782.913	3,6%
Ministerio de Educación	875.000	875.000	0	0,0%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	50.000.000	50.000.000	0	0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	14.708.081	15.946.460	1.238.379	8,4%
Ministerio de Salud	22.887.523	44.959.243	22.071.720	96,4%
Ministerio de Desarrollo Social	15.925.000	0	-15.925.000	-100,0%
TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS	9.537.877.056	10.002.540.226	464.663.170	4,9%
Poder Legislativo Nacional	28.852.350	42.125.831	13.273.481	46,0%
Poder Judicial de la Nación	128.322.256	116.930.460	-11.391.796	-8,9%
Ministerio Público	23.967.000	35.287.246	11.320.246	47,2%
Presidencia de la Nación	44.445.000	86.160.402	41.715.402	93,9%
Jefatura de Gabinete de Ministros	44.466.776	50.451.958	5.985.182	13,5%
Ministerio del Interior	77.656.000	41.835.283	-35.820.717	-46,1%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	37.246.985	52.851.183	15.604.198	41,9%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	411.615.101	695.340.052	283.724.951	68,9%
Ministerio de Defensa	156.198.080	235.496.123	79.298.043	50,8%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	77.342.246	84.391.096	7.048.850	9,1%
Ministerio de Industria y Turismo	22.496.125	22.892.730	396.605	1,8%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	60.608.235	112.716.780	52.108.545	86,0%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	247.077.878	621.895.599	374.817.721	151,7%
Ministerio de Educación	29.527.790	16.700.975	-12.826.815	-43,4%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	69.528.000	81.508.000	11.980.000	17,2%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	133.943.474	461.824.125	327.880.651	244,8%
Ministerio de Salud	100.637.687	105.254.894	4.617.207	4,6%
Ministerio de Desarrollo Social	14.265.000	16.902.800	2.637.800	18,5%
TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES	1.708.195.983	2.880.565.537	1.172.369.554	68,6%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	11.246.073.039	12.883.105.763	1.637.032.724	14,6%

CUADRO B
EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 31/12/2010
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Final	Compromiso	Devengado	%
Poder Judicial de la Nación	103.899.220	83.820.321	49.142.772	49.142.772	58,6%
Presidencia de la Nación	2.136.000	16.388.000	10.612.263	10.612.263	64,8%
Jefatura de Gabinete de Ministros	241.806.484	274.000.724	147.639.428	146.580.293	53,5%
Ministerio del Interior	400.000	1.042.550	1.041.821	1.041.821	99,9%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	260.913.712	335.600.712	328.296.935	324.300.061	96,6%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	99.743.930	72.559.704	28.651.454	28.651.454	39,5%
Ministerio de Defensa	205.771.970	222.875.467	160.112.443	148.725.234	66,7%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	16.375.286	15.414.071	0	0	0,0%
Ministerio de Industria y Turismo	46.585.300	79.067.457	37.451.028	33.900.898	42,9%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	73.109.163	108.761.217	85.049.722	84.843.809	78,0%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	8.382.740.387	8.680.523.300	8.597.604.602	8.596.756.669	99,0%
Ministerio de Educación	875.000	875.000	863.864	863.864	98,7%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	50.000.000	50.000.000	46.320.000	46.320.000	92,6%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	14.708.081	15.946.460	12.657.908	12.656.281	79,4%
Ministerio de Salud	22.887.523	44.959.243	35.653.451	35.019.858	77,9%
Ministerio de Desarrollo Social	15.925.000	0	0	0	
TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS	9.537.877.056	10.002.540.226	9.541.336.457	9.519.654.043	95,2%
Poder Legislativo Nacional	28.852.350	42.125.831	30.028.682	29.988.325	71,2%
Poder Judicial de la Nación	128.322.256	116.930.460	60.300.855	60.300.855	51,6%
Ministerio Público	23.967.000	35.287.246	31.378.467	30.136.795	85,4%
Presidencia de la Nación	44.445.000	86.160.402	61.731.647	61.723.942	71,6%
Jefatura de Gabinete de Ministros	44.466.776	50.451.958	29.542.659	29.542.659	58,6%
Ministerio del Interior	77.656.000	41.835.283	36.237.100	36.237.100	86,6%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	37.246.985	52.851.183	19.477.597	16.293.844	30,8%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	411.615.101	695.340.052	335.266.554	333.477.684	48,0%
Ministerio de Defensa	156.198.080	235.496.123	159.438.068	151.421.529	64,3%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	77.342.246	84.391.096	31.270.255	31.269.413	37,1%
Ministerio de Industria y Turismo	22.496.125	22.892.730	15.580.336	15.288.432	66,8%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	60.608.235	112.716.780	76.204.616	73.818.137	65,5%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	247.077.878	621.895.599	592.426.767	588.493.826	94,6%
Ministerio de Educación	29.527.790	16.700.975	9.916.179	9.753.155	58,4%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	69.528.000	81.508.000	55.581.034	55.581.034	68,2%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	133.943.474	461.824.125	250.337.170	250.337.170	54,2%
Ministerio de Salud	100.637.687	105.254.894	69.587.509	68.658.405	65,2%
Ministerio de Desarrollo Social	14.265.000	16.902.800	12.361.681	11.174.121	66,1%
TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES	1.708.195.983	2.880.565.537	1.876.667.176	1.853.496.426	64,3%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	11.246.073.039	12.883.105.763	11.418.003.633	11.373.150.469	88,3%

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31/12/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO									
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado	Ejecutado al	%					
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado al	anual vigente	en el 4º trim.	31/12/2010	Ejec./Progr . anual					
5	320					Poder Judicial de la Nación													
				23		Consejo de la Magistratura (*)													
					1	Justicia Ordinaria de la Capital Federal													
						Fuero Criminal y Correccional													
					2	Adecuación Planta Baja para Instalación de Salas de Audiencia y Dependencias Cámara.(1)	200.000	0	0	0,00	s/í	s/í	s/í						
						51 Adecuación Planta Baja para Instalación de Salas de Audiencia y Dependencias Cámara.	200.000	0	0	0,00	s/í	s/í	s/í						
				2		Fuero Civil													
					1	Remodelación y Adecuación de Sede Judicial	18.909.600	5.064.547	190.596	0,00	s/í	s/í	s/í						
					53	Construcción Nuevo Edificio Uruguay 722/28 - Capital Federal	18.909.600	5.064.547	190.596	0,00	s/í	s/í	s/í						
					3	Refacciones y Acondicionamiento Datacenter. Lavalle 1240 (CABA). Etapa 1	408.200	26.583.469	21.340.709	31,00	s/í	s/í	s/í						
					51	Adecuación Integral Datacenter. Lavalle 1240 (CABA). Etapa 1	408.200	26.583.469	21.340.709	31,00	s/í	s/í	s/í						
				4		Fuero del Trabajo													
					3	Adecuación Integral 2º, 3º y 4º pisos para Dirección General de Tecnología, Cerrito 53 (1)	200.000	0	0		s/í	s/í	s/í						
					51	Adecuación Integral 2º, 3º y 4º pisos para Dirección General de Tecnología, Cerrito 54	200.000	0	0		s/í	s/í	s/í						
				24		Justicia Federal													
					7	Área Cámara de la Plata													
					1	Adecuación y Ampliación Sede Judicial	400.000	800.000	0	4,00	s/í	s/í	s/í						
					51	Juzgado Federal de Quilmes - Puesta en Funcionamiento	200.000	800.000	0	4,00	s/í	s/í	s/í						
					52	Juzgado Federal de Junín - Ampliación y Remodelación de Edificio	200.000	0	0	3,00	s/í	s/í	s/í						
				10		Área Cámara Mendoza													
					1	Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	200.000	0	0	15,00	s/í	s/í	s/í						
					51	Edificio La Rioja esquina Mitre San Juan Adecuación Sector Electoral	200.000	0	0	15,00	s/í	s/í	s/í						
					2	Adecuación Intendencia para Cámara. Edificio España 483, Mendoza	748.600	0	0	21,00	s/í	s/í	s/í						
					51	Adecuación Intendencia para Cámara. Edificio España 483, Mendoza	748.600	0	0	21,00	s/í	s/í	s/í						
				11		Área Cámara Rosario													
					1	Adecuación y Remodelación de Sedes Judiciales	7.027.600	8.027.600	7.319.844	14,50	s/í	s/í	s/í						
					51	Juzgado Federal San Nicolás 1 y 2 - Refacción Edificio Calle Garibaldi	6.827.600	7.427.600	7.319.844	21,00	s/í	s/í	s/í						
					52	Adecuación Edificio Primera Junta 2687 - Santa Fe	200.000	600.000	0	8,00	s/í	s/í	s/í						
				15		Área Cámara Resistencia													
					3	Construcción Edificio Hipólito Irigoyen 83, Resistencia, Chaco (1)	200.000	0	0	0,00	s/í	s/í	s/í						
					51	Construcción Edificio Hipólito Irigoyen 83, Resistencia, Chaco	200.000	0	0	0,00	s/í	s/í	s/í						
				17		Área Cámara San Martín													
					1	Remodelación y adecuación de Sedes Judiciales	200.000	0	0	56,00	s/í	s/í	s/í						
					52	Juzgado Federal 3 de Febrero, Puesta en Funcionamiento	200.000	0	0	18,00	s/í	s/í	s/í						
					2	Remodelación Archivo para Sede Juzgado.Edificio Abel Costa 422, Morón, Buenos Aires	200.000	400.000	0	50,00	s/í	s/í	s/í						
					51	Remodelación Archivo para Sede Juzgado.Edificio Abel Costa 422, Morón, Buenos Aires	200.000	400.000	0	50,00	s/í	s/í	s/í						
	335					Corte Suprema de Justicia de la Nación (*)													
				4		Mandamientos y Notificaciones													
					1	Ampliación y Remodelación de Sede Judicial	2.577.075	2.577.075	2.049.067	0,00	s/í	s/í	s/í						
					51	Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones	2.577.075	2.577.075	2.049.067	98,00	s/í	s/í	s/í						
				5		Pericias Judiciales													
					1	Construcción del Instituto Tecnico Judicial "Dra.C. Grierson" (**)	25.839.459	3.069.464	1.693.022	0,00	s/í	s/í	s/í						
					51	Construcción del Instituto Tecnico Judicial "Dra.C. Grierson"	25.839.459	3.069.464	1.693.022	0,00	s/í	s/í	s/í						
					3	Refuncionalización y Readecuación Parcial de Locales de Lavalle 1429 y 1º piso de Junín 760 (1)	859.025	1.299.025	1.068.523	0,00	s/í	s/í	s/í						
					51	Refuncionalización y Readecuación Parcial de Locales de Lavalle 1429 y 1º piso de Junín 761	859.025	1.299.025	1.068.523	0,00	s/í	s/í	s/í						
				6		Biblioteca y Jurisprudencia													
					1	Adecuación Integral Edificio para Traslado Biblioteca	3.484.194	567.441	0	0,00	s/í	s/í	s/í						
					51	Adecuación Integral Edificio para Traslado Biblioteca	3.484.194	567.441	0	0,00	s/í	s/í	s/í						
				7		Archivo General													
					3	Refacciones Varias	5.154.151	5.154.151	4.507.543	0,00	s/í	s/í	s/í						
					61	Adecuación Sala de Subastas Edificio Hipólito Irigoyen 2041	5.154.151	5.154.151	4.507.543	62,28	s/í	s/í	s/í						
					4	Construcción Edificio Combate de los Pozos - Salas de Audiencia (1)	26.629.778	6.599.069	247.800	0,00	s/í	s/í	s/í						
					51	Construcción Edificio Combate de los Pozos- Archivo General	24.052.703	6.598.994	247.800	0,00	s/í	s/í	s/í						

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31/12/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2010	Devengado al 31/12/2010	Acumulado al 31/12/2009	anual vigente	en el 4º trim.	31/12/2010	Ejec./Progr . anual
						52 Construcción Edificio Combate de los Pozos - Salas de Audiencia	2.577.075	75	0	0,00	s/í	s/í	s/í	
						Justicia de Máxima Instancia								
21					1	Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación	1.666.272	1.704.272	0	0,00	s/í	s/í	s/í	
						51 Reciclado de Fachadas y Patios Interiores	85.903	123.903	0	97,70	s/í	s/í	s/í	
						53 Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos - Juzgados Ciudad Autónoma de Buenos Aires	334.783	334.783	0	0,00	s/í	s/í	s/í	
						72 Reparación Sala de Audiencia, Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.245.586	1.245.586	0	0,00	s/í	s/í	s/í	
					2	Refacciones en Sedes Periciales	85.903	85.903	0	0,00	s/í	s/í	s/í	
						56 Refacciones y Acondicionamiento - Bartolomé Mitre 718 - Maipú - Edificio Ciudad Autónoma de Bs. As.	85.903	85.903	0	100,00	s/í	s/í	s/í	
					4	Reforma Instalación Eléctrica Palacio de Justicia de la Nación y Talcahuano 550	147.739	147.739	0	0,00	s/í	s/í	s/í	
						51 Reforma Instalación Eléctrica Palacio de Justicia de la Nación y Talcahuano 550	147.739	147.739	0	100,00	s/í	s/í	s/í	
						51 Readecuación y Refuncionalización Edificio Lavalle 1429	4.295	6.395	6.350	0,00	s/í	s/í	s/í	
						51 Readecuación y Refuncionalización Edificio Lavalle 1429	4.295	6.395	6.350	99,00	s/í	s/í	s/í	
					6	Reciclado de Fachadas Calles Tucumán - Lavalle - Palacio de Justicia de la Nación	810.200	3.236.200	2.330.420	0,00	s/í	s/í	s/í	
						51 Reciclado de Fachadas Calles Tucumán - Lavalle - Palacio de Justicia de la Nación	810.200	3.236.200	2.330.420	10,00	s/í	s/í	s/í	
						8 Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Bs. As	435.327	3.325.327	733.365	0,00	s/í	s/í	s/í	
						51 Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Bs. As	4.295	4.295	0	99,50	s/í	s/í	s/í	
						52 Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación Nº1 al Nº12 - Ciudad Autónoma de Bs. As.	431.032	3.321.032	733.365	0,00	s/í	s/í	s/í	
					9	Iluminación Exteriores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Bs. As.	2.456.610	2.706.610	2.079.239	0,00	s/í	s/í	s/í	
						51 Iluminación Exteriores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Bs. As.	2.456.610	2.706.610	2.079.239	0,00	s/í	s/í	s/í	
					10	Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Bs. As.	566.857	566.857	0	0,00	s/í	s/í	s/í	
						51 Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Bs. As.	566.857	566.857	0	0,00	s/í	s/í	s/í	
					11	Recambio Calderas del Palacio de Justicia de la Nación	530.531	530.531	0	0,00	s/í	s/í	s/í	
						51 Recambio Calderas del Palacio de Justicia de la Nación	530.531	530.531	0	0,00	s/í	s/í	s/í	
					12	Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires	454.134	454.134	0	0,00	s/í	s/í	s/í	
						51 Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires	454.134	454.134	0	0,00	s/í	s/í	s/í	
					13	Reciclado Etapa II Fachadas Palacio de Justicia de la Nación	843.274	2.393.274	598.743	0,00	s/í	s/í	s/í	
						51 Reciclado de Fachada Calle Lavalle	843.274	2.393.274	598.743	0,00	s/í	s/í	s/í	
					14	Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación Etapa II	503.952	2.203.952	1.634.011	0,00	s/í	s/í	s/í	
						51 Pintura General Palacio de Justicia de la Nación. Talcahuano 550	375.099	375.099	0	0,00	s/í	s/í	s/í	
						52 Adecuación y Recuperación de Espacios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación	42.951	1.742.951	1.634.011	0,00	s/í	s/í	s/í	
						53 Restauración Integral de Pisos, Solados y de Circulación de Público, Talcahuano 550	42.951	42.951	0	0,00	s/í	s/í	s/í	
						54 Reparación Integral Terraza del Palacio de Justicia	42.951	42.951	0	0,00	s/í	s/í	s/í	
					15	Instalación Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad en el Palacio de Justicia (1)	1.101.552	1.644.552	1.338.008	0,00	s/í	s/í	s/í	
						51 Instalación Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad en el Palacio de Justicia	1.101.552	1.644.552	1.338.008	15,00	s/í	s/í	s/í	
					16	Adecuación Integral Edificio Calle Villarino 2010 - Archivo Administrativo (1)	1.054.892	1.054.892	0	0,00	s/í	s/í	s/í	
						51 Adecuación Integral Edificio Calle Villarino 2010 - Archivo Administrativo	1.054.892	1.054.892	0	0,00	s/í	s/í	s/í	
					17	Provisión e Instalación de Tableros de Transferencia Palacio de Justicia de la Nación (1)	0	1.500.000	1.077.238	0,00	s/í	s/í	s/í	
						51 Provisión e Instalación de Tableros de Transferencia Palacio de Justicia de la Nación	0	1.500.000	1.077.238	0,00	s/í	s/í	s/í	
					18	Restauración y Adecuación Integral Sala Audiencia 4º piso Palacio de Justicia de la Nación (1)	0	2.117.842	928.294	0,00	s/í	s/í	s/í	
						51 Restauración y Adecuación Integral Sala Audiencia 4º piso Palacio de Justicia de la Nación	0	2.117.842	928.294	0,00	s/í	s/í	s/í	
10						Ministerio Público								
	361					Defensoría General de la Nación								
		17				Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial								
					1	Reparación y Reciclado Integral de la Defensoría Pública Oficial de Rosario (Santa Fé) (5)	0	706.000	238.766	0,00	s/í	69,00	69,00	
						51 Reparación y Reciclado Integral de la Defensoría Pública Oficial de Rosario (Santa Fé) (5)	0	706.000	238.766	0,00	s/í	69,00	69,00	
20						Presidencia de la Nación								
	301					Secretaría General de la Presidencia de la Nación								
					1	Actividades Centrales								
					2	Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos	50.000	931.000	178.560	93,00	7,00	1,02	2,27	32,43
						51 Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos	50.000	931.000	178.560	93,00	7,00	1,02	2,27	32,43
					3	Remodelación Casa de Gobierno Etapa - II (+)	100.000	14.605.000	10.386.804	44,16	55,84	0,00	58,07	103,99
						51 Remodelación Casa de Gobierno Etapa - II (+)	100.000	14.605.000	10.386.804	44,16	55,84	0,00	58,07	103,99

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31/12/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO					
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación		Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	al 31/12/2010	Acumulado al	anual	vigente	en el 4º trim.	31/12/2010	Ejec./Progr
					4	Restauracion y Puesta en Valor de la Cochera Presidencial	50.000	14.000	0	96,57	3,43	0,00	0,00	0,00	
337					51	Restauracion y Puesta en Valor de la Cochera Presidencial Secretaría de Cultura	50.000	14.000	0	96,57	3,43	0,00	0,00	0,00	
		36			1	Difusión de la Música y Danza									
					1	Mejoras en el Edificio de la Calle Austria	2.000	242.000	0	97,76	1,12	0,00	0,00	0,00	
		37			51	Mejoras en el Edificio de la Calle Austria	2.000	242.000	0	97,76	1,12	0,00	0,00	0,00	
					1	Preservación y Exhibición Artística - Cultural									
					1	Mejoras en Museos	100.000	320.000	11.899	80,85	17,00	0,00	10,91	64,18	
					51	Mejoras en el Museo Ricardo Rojas	10.000	230.000	11.899	83,40	2,72	0,00	0,00	0,00	
					52	Mejoras en el Museo Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo	10.000	10.000	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
					54	Mejoras en el Museo Mitre	10.000	10.000	0	0,00	23,81	0,00	0,00	0,00	
					56	Mejora en el Museo Yrurtia	10.000	10.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
					57	Mejoras en el Museo Histórico del Norte	10.000	10.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
					58	Mejoras en el Museo Casa Histórica de la Independencia - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	10.000	10.000	0	0,00	20,00	0,00	20,00	100,00	
					59	Mejoras en el Museo de la Historia del Traje	10.000	10.000	0	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	
					61	Mejoras en la Escuela de Museología	10.000	10.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
					62	Mejoras en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano	10.000	10.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
					63	Mejoras en la Casa Acuerdo de San Nicolás	10.000	10.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
					2	Mejoras en Museos Etapa II (1)	60.000	60.000	0	0,00	2,01	0,00	6,67	331,84	
					51	Restauración Fachada Manzana de las Luces	10.000	10.000	0	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	
					52	Mejoras en el Museo de Arte Oriental	10.000	10.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
					53	Restauración en el Museo Histórico Sarmiento	10.000	10.000	0	0,00	40,00	0,00	40,00	100,00	
					54	Remodelación en el Museo Roca	10.000	10.000	0	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	
					55	Restauración del Museo Histórico Nacional	10.000	10.000	0	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	
					56	Restauración en el Museo de Pintura José Antonio Terry	10.000	10.000	0	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	
		38				Desarrollo y Promoción Cultural									
					5	Remodelación de Edificios Culturales - Etapa I	164.000	164.000	0	85,02	8,98	0,00	0,00	0,00	
					51	Obra en el Edificio de la Avenida Alvear	38.100	38.100	0	70,00	8,80	0,00	0,00	0,00	
					52	Obra en el Edificio de la Calle Rodríguez Peña	40.000	40.000	0	0,00	72,73	0,00	0,00	0,00	
					53	Obra en el Edificio de la Calle Alsina	35.000	35.000	0	0,00	24,31	0,00	0,00	0,00	
					54	Mejoras en el Edificio de la Calle México	14.000	14.000	0	24,70	8,92	0,00	0,00	0,00	
					56	Mejoras en el Departamento de la Calle Tres Sargentos	36.900	36.900	0	0,00	23,06	0,00	0,00	0,00	
					7	Mejoras en el Edificio del Instituto Juan Manuel de Rosas (1)	10.000	10.000	0	0,00	29,33	0,00	0,00	0,00	
					51	Mejoras en el Edificio del Instituto Juan Manuel de Rosas	10.000	10.000	0	0,00	29,33	0,00	0,00	0,00	
		42				Difusión, Concientización y Protección del Patrimonio Cultural del Museo de Bellas Artes									
					1	Mejoras en el Museo Nacional de Bellas Artes	1.600.000	42.000	35.000	1,58	80,00	0,00	2,74	3,43	
					51	Mejoras en el Museo Nacional de Bellas Artes	1.600.000	42.000	35.000	1,58	80,00	0,00	2,74	3,43	
25						Jefatura de Gabinete de Ministros									
		305				Dirección General de Administración - Jefatura de Gabinete									
					42	Coordinación de Políticas Ambientales									
					1	Construcción Relleno Sanitario Jujuy (BIRF 7362)	13.397	13.397	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Construcción Relleno Sanitario Jujuy (BIRF 7362)	13.397	13.397	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
					2	Construcción Relleno Sanitario Mendoza (BIRF 7362)	607.806	1.027.806	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Construcción Relleno Sanitario Mendoza (BIRF 7362)	607.806	1.027.806	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
					3	Construcción Relleno Sanitario San Juan (BIRF 7362)	15.918	455.918	0	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Construcción Relleno Sanitario San Juan (BIRF 7362)	15.918	455.918	0	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	
					4	Construcción Accesorio Relleno Sanitario San Juan (BIRF 7362)	19.898	19.898	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Construcción Accesorio Relleno Sanitario San Juan (BIRF 7362)	19.898	19.898	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
					5	Saneamiento de Micro Basurales Córdoba (BIRF 7362)	1.887.396	2.057.396	529.515	0,00	5,00	9,00	9,00	180,00	
					51	Saneamiento de Micro Basurales Córdoba (BIRF 7362)	1.887.396	2.057.396	529.515	0,00	5,00	9,00	9,00	180,00	
					7	Construcción y Puesta en Marcha Planta de Compostaje Rosario	31.414	701.414	47.000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Construcción y Puesta en Marcha Planta de Compostaje Rosario	31.414	701.414	47.000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
					9	Refacción Planta de Transferencia Rosario	11.000	911.000	744.840	43,29	56,71	57,00	57,00	100,51	

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31/12/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO					
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación		Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2010	al 31/12/2010	Acumulado al 31/12/2009	anual	vigente	en el 4º trim.	31/12/2010	Ejec./Progr . anual
						51 Refacción Planta de Transferencia Rosario	11.000	911.000	744.840	43,29	56,71	57,00	57,00	100,51	
						10 Equipamiento para Minimización, Recuperación y Reciclaje de Residuos, Rosario (1)	13.500.000	1.316.405	106.848	100,00	0,00	0,00	0,00		
						51 Equipamiento para Minimización, Recuperación y Reciclaje de Residuos, Rosario	13.500.000	1.316.405	106.848	100,00	0,00	0,00	0,00		
						11 Construcción Relleno Sanitario General Alvear, Mendoza	3.950.438	4.920.438	1.777.418	0,00	33,00	24,57	24,57	74,45	
						51 Construcción Relleno Sanitario General Alvear, Mendoza	3.950.438	4.920.438	1.777.418	0,00	33,00	24,57	24,57	74,45	
						12 Construcción Relleno Sanitario Malargüe, Mendoza	2.365.777	1.305.777	197.285	0,00	80,00	12,00	12,00	15,00	
						51 Construcción Relleno Sanitario Malargüe, Mendoza	2.365.777	1.305.777	197.285	0,00	80,00	12,00	12,00	15,00	
						13 Construcción Planta Tratamiento Las Flores y San Martín, Rosario	48.976	48.976	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Construcción Planta Tratamiento Las Flores y San Martín, Rosario	48.976	48.976	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
						14 Construcción Relleno Sanitario Municipio de la Costa, Buenos Aires	2.612.277	662.277	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Construcción Relleno Sanitario Municipio de la Costa, Buenos Aires	2.612.277	662.277	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
						15 Construcción Relleno Sanitario Municipio General Pueyrredón	14.864.677	18.034.000	222.284	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Construcción Relleno Sanitario Municipio General Pueyrredón	14.864.677	18.034.000	222.284	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	
						16 Construcción Relleno Sanitario Chubut	12.702.527	17.906.799	488.816	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Construcción Relleno Sanitario Chubut	12.702.527	17.906.799	488.816	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	
						17 Construcción Relleno Sanitario San Antonio de Areco	3.026.843	176.843	0	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Construcción Relleno Sanitario San Antonio de Areco	3.026.843	176.843	0	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	
						18 Construcción Relleno Sanitario Tornquist	1.107.846	57.846	0	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Construcción Relleno Sanitario Tornquist	1.107.846	57.846	0	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	
						19 Construcción Relleno Sanitario Pinamar - Villa Gesell	3.206.227	26.227	0	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Construcción Relleno Sanitario Pinamar - Villa Gesell	3.206.227	26.227	0	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	
						20 Construcción Relleno Sanitario Mendoza Metropolitana	4.478.567	3.538.567	226.684	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Construcción Relleno Sanitario Mendoza Metropolitana	4.478.567	3.538.567	226.684	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
						22 Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en el Municipio de Río Hondo - Sant.del Es	0	1.600.000	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00	
						51 Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en el Municipio de Río Hondo - Sant.del Es	0	1.600.000	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00	
						24 Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en la Zona Este de la Provincia de (5)	0	150.000	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00	
						51 Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en la Zona Este de la Provincia de (5)	0	150.000	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00	
						25 Mejoras en la Planta de Clasificación del Municipio General Pueyrredón - Provincia de Bs. As. (5)	0	2.000.000	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00	
						51 Mejoras en la Planta de Clasificación del Municipio General Pueyrredón - Provincia de Bs. As. (5)	0	2.000.000	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00	
342						Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo									
	39					Gestión Ambiental Matanza - Riachuelo BID 1059/OC - AR									
					1	Saneamiento y Acondicionamiento Cuenca Matanza Riachuelo (BID 1059/OC-AR)	177.355.500	217.069.740	130.946.142	38,00	52,00	17,00	37,00	71,15	
						51 Redes Secundarias y Colectoras en La Matanza	152.925.500	157.429.740	81.617.466	16,00	68,00	20,00	43,00	63,24	
						52 Ampliación Planta Depuradora Sudoeste en La Matanza (BID 1059/OC-AR)	21.040.000	42.800.000	38.850.847	42,00	36,00	13,00	29,00	80,56	
						53 Colector Troncal - Ruta 21 en La Matanza (BID 1059/OC-AR)	3.390.000	16.840.000	10.477.829	55,00	33,00	7,00	17,00	51,52	
30						Ministerio del Interior									
	201					Dirección Nacional de Migraciones									
					16	Control de Ingresos y Egresos de Personas en el Territorio Nacional									
					6	Construcción Entrepiso Edificio III	400.000	1.042.550	1.041.821	0,00	100,00	0,00	99,92	99,92	
						51 Construcción Entrepiso Edificio III	400.000	1.042.550	1.041.821	0,00	100,00	0,00	99,92	99,92	
35						Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional									
	106					Comisión Nacional de Actividades Espaciales									
					1	Actividades Centrales									
					3	Remodelación de la Sede Central de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales	3.427	12.427	11.046	99,20	0,50	0,30	0,80	160,00	
						51 Remodelación de la Sede Central de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales	3.427	12.427	11.046	99,20	0,50	0,30	0,80	160,00	
					4	Remodelación del Edificio de la Sede Central de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales	1.992.065	140.000	127.682	42,90	40,20	3,40	3,40	8,46	
						51 Remodelación del Edificio de la Sede Central de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales	1.992.065	140.000	127.682	42,90	40,20	3,40	3,40	8,46	
					5	Remodelación de las Instalaciones del Centro Espacial Teófilo Tabanera	1.500.000	2.351.565	2.261.837	2,70	22,20	6,80	22,10	99,55	
						51 Remodelación de las Instalaciones del Centro Espacial Teófilo Tabanera	1.500.000	2.351.565	2.261.837	2,70	22,20	6,80	22,10	99,55	
	16					Generación de Ciclos de Información Espacial Completos									
					1	Infraestructura Terrestre	2.507.347	797.347	782.720	49,00	2,80	0,30	1,00	35,71	
						0 Administración y Conducción	910.000	555.000	82.689						

**CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Al 31/12/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO					
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado	Ejecutado al	%	
							Original	Vigente al 31/12/2010	Devengado al 31/12/2010	Acumulado al 31/12/2009	anual vigente	en el 4º trim.	31/12/2010	Ejec./Progr . anual	
						52	Construcción del Instituto Gulich	1.000.000	0	0	14,00	24,40	0,00	0,00	0,00
						55	Construcción Antena Multipropósito N° 3	102.347	102.347	698.108	16,20	11,20	5,00	11,20	100,00
						60	Construcción e Instalación de Arrays Planos	495.000	140.000	1.924	10,00	4,40	0,00	0,00	0,00
						2	Misiones Satelitales (BID 1777/OC-AR-PROSAT)	118.305.161	260.271.361	258.833.704	67,40	8,50	7,90	12,50	147,06
						0	Administración y Conducción	3.413.914	4.135.914	2.624.692					
						52	Misión SAOCOM	76.801.247	161.515.447	192.516.552	55,80	3,60	5,40	8,10	225,00
						53	Misión SABIA	19.500.000	19.500.000	3.040.162	32,60	17,60	1,30	5,60	31,82
						54	Misión CESAR	18.590.000	75.120.000	60.652.298	98,60	1,20	0,30	1,20	100,00
						4	Infraestructura terrestre Etapa II	4.500.000	0	0	1,80	65,60	0,00	0,00	0,00
						51	Antena Multipropósito N° 5	4.500.000	0	0	3,50	96,50	0,00	0,00	0,00
						6	Construcción Satélite SARE - 1	1.400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51	Construcción Satélite SARE - 1	1.400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						7	Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Integración y Ensayos - Etapa II (1)	11.100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51	Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Integración y Ensayos - Etapa II	11.100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						8	Desarrollo de Componentes de Carga Útil y Plataforma para Satélites del Plan Espacial Nacional (1)	59.040.000	13.028.000	12.884.904	0,00	71,00	8,50	17,50	24,65
						51	Ingeniería Detalle del Modo TopSar para Electrónica Central Instrumento SAR	13.600.000	3.146.000	755.195	0,00	74,10	2,90	4,40	5,94
						52	Ingeniería Detalle del Modo TopSar para Electrónica Distribuida Modo TopSar	14.400.000	3.257.218	4.184.792	0,00	74,40	7,90	23,20	31,18
						53	Ingeniería Detalle del Cableado de la Antena Instrumento SAR	3.200.000	0	2.177.267	0,00	55,00	45,90	54,40	98,91
						54	Ingeniería Detalle de la Estructura Soporte de la Antena del Instrumento SAR	6.800.000	179.000	5.146.960	0,00	68,20	22,70	60,50	88,71
						55	Ingeniería Detalle de un Sistema de Paneles Solares Gran Área, para Uso Satelital	3.440.000	1.877.782	4.892	0,00	56,70	0,10	0,10	0,18
						56	Ingeniería Detalle de la Electrónica del Sistema de Apertura de Antena Instrumento SAR	2.400.000	2.320.000	104.646	0,00	46,70	0,00	3,50	7,49
						57	Desarrollo de la Aviónica de Plataforma Satelital para Satélites de Alta Prestación Plan E	15.200.000	2.248.000	511.153	0,00	76,80	2,70	2,70	3,52
						17	Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio								
						1	Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas	20.903.000	31.063.000	30.788.125	27,70	19,40	4,90	16,90	87,11
						0	Administración y Conducción	103.000	118.000	47.531					
						51	Facilidades de Apoyo y Suministros Especiales	800.000	2.400.000	381.787	46,70	12,90	3,20	5,90	45,74
						52	Configuración de Vehículo Espacial	20.000.000	28.545.000	30.358.807	26,60	20,60	3,20	18,60	90,29
						18	Reconversión de la Planta Industrial Falda del Carmen								
						1	Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	6.000	404.000	345.380	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
						0	Administración y Conducción	6.000	404.000	345.380					
						51	Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	0	0	0	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
						307	Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto								
						1	Actividades Centrales								
						16	Construcción Archivo y Oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto	13.740.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Administración y Conducción	2.300.000	0	0					
						51	Construcción Archivo y Oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto	11.440.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						17	Remodelación Edificio Juncal - Ministerio Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto	2.050.000	174.595	174.595	17,00	39,00	0,00	0,00	0,00
						51	Remodelación Edificio Juncal - Ministerio Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto	2.050.000	174.595	174.595	17,00	39,00	0,00	0,00	0,00
						16	Acciones Diplomáticas de Política Exterior								
						6	Construcción Embajada en Brasilia - República Federativa del Brasil	8.344.000	12.088.000	7.103.029	91,00	7,00	0,25	6,58	94,00
						0	Administración y Conducción	144.000	270.000	249.368					
						51	Construcción Embajada en Brasilia - República Federativa del Brasil	8.200.000	11.818.000	6.853.661	91,00	7,00	0,25	6,58	94,00
						9	Remodelación Embajada y Residencia en La Paz	1.272.000	205	0	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00
						0	Administración y Conducción	57.200	0	0					
						51	Remodelación Embajada y Residencia en La Paz	1.214.800	205	0	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00
						11	Remodelación Embajada y Residencia en Washington	7.496.000	8.422.780	6.711.438	41,00	25,00	5,00	20,00	80,00
						0	Administración y Conducción	696.000	1.095.170	1.021.610					
						51	Remodelación Embajada y Residencia en Washington	6.800.000	7.327.610	5.689.828	41,00	25,00	5,00	20,00	80,00
						12	Remodelación Embajada de Francia	0	4.922.000	4.208.122	40,00	s/í	4,00	14,00	
						0	Administración y Conducción	0	199.200	0					
						51	Remodelación Embajada de Francia	0	4.722.800	4.208.122	40,00	s/í	4,00	14,00	
						16	Remodelación Residencia en Berlín, República Federal de Alemania	2.207.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Administración y Conducción	0	0	0					

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31/12/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO					
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación		Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2010	Devengado al 31/12/2010	Acumulado al 31/12/2009	anual	vigente	en el 4º trim.	31/12/2010	Ejec./Progr . anual
						51 Remodelación Residencia en Berlín, República Federal de Alemania	2.207.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
					20	Remodelación Museo General San Martín - República Francesa	1.734.000	263.900	0	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	
						0 Administración y Conducción	114.400	263.900	0						
						51 Remodelación Museo General San Martín - República Francesa	1.619.600	0	0	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	
					21	Remodelación Embajada de Santiago de Chile	0	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00	
						51 Remodelación Embajada de Santiago de Chile	0	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00	
					23	Proyecto Remodelación Oficinas de la Misión ante la Organización de los Estados Americanos	2.813.712	810.532	0	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
						0 Proyecto Remodelación Oficinas de la Misión ante la Organización de los Estados Americanos	0	379.680	0						
						51 Proyecto Remodelación Oficinas de la Misión ante la Organización de los Estados Americanos	2.813.712	430.852	0	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
		20				Desarrollo del Plan Antártico									
					16	Remodelación Modulo Habitacional y Laboratorio Base Científica Jubany	0	851.000	67.478	79,00	s/í	0,00	0,00	0,00	
					51 Remodelación Modulo Habitacional y Laboratorio Base Científica Jubany	0	851.000	67.478	79,00	s/í	0,00	0,00	0,00		
40						Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos									
	326					Policia Federal Argentina									
		21				Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y Bienes									
					33	Construcción de Edificio Moreno 1423/41 para la Superintendencia del Interior - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	411.000	0	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Construcción de Edificio Moreno 1423/41 para la Superintendencia del Interior - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	411.000	0	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
					34	Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex Comisaria 9)	105.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex Comisaria 9)	105.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
					40	Construcción Área para la División Laboratorio Químico	3.500.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Construcción Área para la División Laboratorio Químico	3.500.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
					43	Remodelación Casino y Construcción de Oficina - Superintendencia de Asuntos Internos	87.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Remodelación Casino y Construcción de Oficina - Superintendencia de Asuntos Internos	87.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
					48	Construcción de Viviendas para Uso del Personal en Actividad - Policía Federal Argentina	100.000	0	0	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Construcción de Viviendas para Uso del Personal en Actividad - Policía Federal Argentina	100.000	0	0	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
					52	Construcción Nuevo Panteón Policial - Cementerio de la Chacarita	200.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Construcción Nuevo Panteón Policial - Cementerio de la Chacarita	200.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
					54	Construcción e Instalación de Elevador en la División Alcaidía - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (248.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Construcción e Instalación de Elevador en la División Alcaidía - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (248.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
					55	Adecuación de Instalaciones de la Delegación Tucumán - Provincia de Tucumán (1)	40.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Adecuación de Instalaciones de la Delegación Tucumán - Provincia de Tucumán	40.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
					56	Refacción de las Instalaciones de la División Trata de Personas - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	400.000	0	0	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Refacción de las Instalaciones de la División Trata de Personas - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	400.000	0	0	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	
					57	Refacción de las Instalaciones del Polígono Sarno - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1)	180.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Refacción de las Instalaciones del Polígono Sarno - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	180.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
					58	Refacción de las Instalaciones del Polígono División Balística - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1)	150.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Refacción de las Instalaciones del Polígono División Balística - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1)	150.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
					59	Construcción de Edificio Inteligente Complejo Meneses -Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1)	1.000.000	0	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Construcción de Edificio Inteligente Complejo Meneses -Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.000.000	0	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
					60	Remodelación Edilicia de la Comisaría 18º - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1)	83.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Remodelación Edilicia de la Comisaría 18º - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	83.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
					61	Construcción de Hangar en Aeropuerto San Fernando (1)	0	0	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Construcción de Hangar en Aeropuerto San Fernando	0	0	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
		22				Asistencia Médica Sanitaria al Personal Policial y su Familia									
					15	Construcción de Plataforma de Acceso para la División Extrahospitalaria Complejo Médico Churruc	79.000	79.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Construcción de Plataforma de Acceso para la División Extrahospitalaria Complejo Médico Churruc	79.000	79.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
332						Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos									
		1				Actividades Centrales									
					4	Reparaciones Varias y Equipamiento de Diversas Dependencias	750.000	750.000	232.884	0,00	100,00	75,00	100,00	100,00	
						51 Reparaciones Varias	250.000	250.000	0	0,00	100,00	75,00	100,00	100,00	
						52 Equipamientos Varios	250.000	250.000	0	0,00	100,00	75,00	100,00	100,00	
						53 Mejoras Edilicias Referidas a Seguridad e Higiene y Riesgos de Trabajo	250.000	250.000	232.884	0,00	100,00	75,00	100,00	100,00	
18						Política e Infraestructura Penitenciaria									

**CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Al 31/12/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2010	Devengado al 31/12/2010	Acumulado al 31/12/2009	anual vigente	en el 4º trim.	31/12/2010	Ejec./Progr . anual
					10	Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados - Mercedes - Buenos Aires	19.800.000	180.000	6.900	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados - Mercedes - Buenos Aires	19.800.000	180.000	6.900	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					11	Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes - Salta	35.000.000	41.500.000	26.197.998	65,00	34,00	1,90	28,65	84,26
					51	Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes - Salta	35.000.000	41.500.000	26.197.998	65,00	34,00	1,90	28,65	84,26
					12	Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	12.200.000	100.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	12.200.000	100.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					15	Ampliación Unidad Penitenciaria 31 - Ezeiza (+)	400.000	2.360.000	1.306.331	100,00	0,00	27,13	27,13	
					51	Ampliación Centro Federal de Detención Mujeres Unidad 31 - Ezeiza (+)	400.000	2.360.000	1.306.331	100,00	0,00	27,13	27,13	
					16	Ampliación Correccional Mujeres Unidad Penitenciaria 3 - Ezeiza (+)	400.000	1.366.000	245.926	100,00	0,00	9,06	9,06	
					51	Ampliación Instituto Correccional de Mujeres Unidad Penitenciaria 3 - Ezeiza (+)	400.000	1.366.000	245.926	100,00	0,00	9,06	9,06	
					17	Ampliación Colonia Penal de Saenz Peña-Unidad 11-Chaco	0	410.000	407.062	0,00	s/í	0,00	0,00	
					51	Ampliación Colonia Penal de Saenz Peña-Unidad 11-Chaco	0	410.000	407.062	0,00	s/í	0,00	0,00	
					24	Reparación Integral de la Cocina del Complejo Penitenciario Federal I -Ezeiza	0	46.710	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Integral de la Cocina del Complejo Penitenciario Federal I -Ezeiza	0	46.710	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					25	Mejoras Complejo Penitenciario Federal II - Marcos Paz	0	6.151	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Readecuación Instalaciones Eléctricas y Sanitarias Sector Alojamiento	0	6.151	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					26	Ampliación Aulas Sector Educación Complejo Penitenciario Federal CABA - Ex-U2.Devoto	0	300.852	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Aulas Sector Educación	0	300.852	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
					27	Remodelación Instituto Correccional de Mujeres (U.3) Ezeiza	0	353.894	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Eléctrica e Impermeabilización	0	353.894	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					28	Mejora Colonia Penal de General Roca (Unidad 5)-Rio Negro	0	511.725	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Tendido de Red de Incendio y Alambrado Perimetral	0	511.725	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					29	Reparación Instituto de Seguridad y Resocialización (U6) - Rawson	0	11.947	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Muralla Perimetral	0	11.947	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					30	Reparación Prisión Regional del Norte (U7)-Resistencia - Chaco	0	566.160	166.852	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Tanque y Prerimetro de Seguridad	0	144.672	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción Red Contra Incendios y Salidas de Emergencia	0	417.131	166.852	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción Iluminación Perimetral y Salón de Usos Múltiples	0	4.357	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					31	Ampliación Sectores Prisión Regional del Sur (U9) Neuquén	0	105.362	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Viviendas de Pre-egreso	0	105.362	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					32	Reparación Cárcel de Formosa (Unidad 10)	0	446.358	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					51	Readecuación Eléctrica, Cloacal, Sanitarios y Patios	0	446.358	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					33	Reparación Colonia Penal de Saenz Peña (Unidad 11) Chaco	0	7.862	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Readecuación Eléctrica,Cloacal,Techos y Alambrado Perimetral	0	7.862	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					34	Reparación Complejo para Jóvenes Adultos (Unidad 24)	0	8.430	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Sector Educación	0	8.430	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					36	Readecuación Instituto Correccional de Mujeres (U.13) La Pampa	0	40.769	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					51	Readecuación Integral	0	40.769	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					38	Construcción Salidas de Emergencia en Unidades Penitenciarias (3)	0	8.640	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Salidas de Emergencia en La Plata (Unidad 9),Trenque Lauquen (Unidad 20) y Olmos	0	8.640	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					40	Refacciones Varias en CPF CABA (ex-Unidad 2 Devoto)	0	622.935	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					51	Instalación Tanque,Tablero General y Salas de Visitas	0	622.935	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					41	Mejoras de Seguridad Complejo Penitenciario Federal I-Ezeiza	0	37.919	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					51	Readecuación Integral Puestos Vigilancia CPF I - Ezeiza	0	30.069	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					52	Reparación Sistema de Alarma Perimetral CPF I - Ezeiza	0	7.850	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					42	Mejoras Sanitarias CPF I - Ezeiza	0	53.703	0	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
					51	Readecuación Instalaciones Eléctricas y Sanitarias CPFI- Ezeiza	0	50.235	0	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
					52	Ampliación de la Red Cloacal CPF I - Ezeiza	0	3.468	0	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
					43	Mejoras Seguridad Complejo Penitenciario Federal CABA (ex Devoto)	0	882.529	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Escaleras y Salidas de Emergencia (ex U2 Devoto)	0	118.653	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					52	Reparación Muralla Perimetral y Gimnasio Cubierto (ex U2 Devoto)	0	763.876	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					44	Construcción Complejo Penitenciario Federal Cuyo (1)	1.000.000	16.901.828	87.500	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Complejo Penitenciario Federal Cuyo	1.000.000	16.901.828	87.500	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31/12/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO									
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado	Ejecutado al	%					
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado al	anual	vigente	en el 4º trim.	31/12/2010	Ejec./Progr . anual				
45						Ministerio de Defensa													
	371		19			Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas													
						Formación y Capacitación													
				1		Construcción del Centro Educativo de las Fuerzas Armadas (3)	0	15.000.000	3.962.043	0,00	75,00	12,16	12,16	16,21					
				51		Construcción del Centro Educativo de las Fuerzas Armadas	0	15.000.000	3.962.043	0,00	75,00	12,16	12,16	16,21					
			20			Sostén Logístico Antártico													
				2		Mantenimiento y Modernización Helicópteros Augusta Sea King (5)	0	408.000	0	0,00	s/í	1,00	1,00						
				51		Mantenimiento y Modernización Helicópteros Augusta Sea King (5)	0	408.000	0	0,00	s/í	1,00	1,00						
				3		Mantenimiento y Modernización de Helicópteros Super Puma AS 332 (5)	0	11.629.568	1.893.176	0,00	s/í	30,00	30,00						
				51		Mantenimiento y Modernización de Helicópteros Super Puma AS 332 (5)	0	11.629.568	1.893.176	0,00	s/í	30,00	30,00						
	372					Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas													
			17			Desarrollo Tecnológico para la Defensa													
				4		Desarrollo de un Sistema Estabilizado Visión Todo Tiempo (+)	744.953	894.953	818.878	68,55	31,45	23,80	44,02	139,97					
				51		Desarrollo de un Sistema Estabilizado Visión Todo Tiempo (+)	744.953	894.953	818.878	68,55	31,45	23,80	44,02	139,97					
				6		Construcción de un Vector Prototipo para Transporte de Cargas Útiles y Sistemas de Medición	483.000	483.000	245.313	20,76	30,00	12,60	16,72	55,73					
				51		Construcción de un Vector Prototipo para Transporte de Cargas Útiles y Sistemas de Medición	483.000	483.000	245.313	20,76	30,00	12,60	16,72	55,73					
				7		Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas	500.000	500.000	467.373	9,18	25,00	18,60	32,16	128,64					
				51		Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas	500.000	500.000	467.373	9,18	25,00	18,60	32,16	128,64					
				8		Instalación de un Laboratorio de Imagen Térmica en el Instituto de Investigaciones Científicas (1)	499.176	566.576	456.893	0,00	18,00	16,20	17,22	95,67					
				51		Instalación de un Laboratorio de Imagen Térmica en el Instituto de Investigaciones Científicas	499.176	566.576	456.893	0,00	18,00	16,20	17,22	95,67					
				9		Mejoras en la Infraestructura Edilicia (1)	927.371	927.371	804.708	0,00	18,48	14,70	16,00	86,58					
				51		Mejoras en la Infraestructura Edilicia	927.371	927.371	804.708	0,00	18,48	14,70	16,00	86,58					
	374					Estado Mayor General del Ejército													
			16			Capacidad Operacional y Apoyo													
				58		Reemplazo y Provisión de Caldera (+)	2.600.000	2.600.000	2.420.000	0,00	100,00	100,00	125,00	125,00					
				51		Reemplazo y Provisión de Caldera - Etapa II (+)	2.600.000	2.600.000	2.420.000	0,00	100,00	100,00	125,00	125,00					
				78		Construcción Polvorín Tipo M-8, Pigüé, Provincia de Buenos Aires	1.875.800	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00						
				51		Construcción Polvorín Tipo M-8, Pigüé, Provincia de Buenos Aires	1.875.800	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00						
				83		Modernización de Ascensores en Hospital Militar Central - CABA	6.102.200	2.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00					
				51		Modernización de Ascensores en Hospital Militar Central - CABA	6.102.200	2.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00					
				84		Transformación Helicóptero Bell UH-1H a Huey II	0	8.976.506	8.975.283	0,00	s/í	0,00	0,00						
				0		Transformación Helicóptero Bell UH-1H a Huey II	0	0	0										
				51		Transformación de la Aeronave Número 12	0	8.976.506	8.975.283	0,00	s/í	0,00	0,00						
				85		Provisión y Montaje de Calderas - Colegio Militar de la Nación (+)	0	1.300.000	1.228.000	0,00	s/í	100,00	135,00						
				51		Provisión y Montaje de Calderas Centrales - Colegio Militar de la Nación (+)	0	1.300.000	1.228.000	0,00	s/í	100,00	135,00						
				86		Modernización de Red Eléctrica - Guarnición Militar Campo de Mayo	0	4.390.000	2.350.000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00					
				51		Modernización de Red Eléctrica entre el COEDOC y la ESESC	0	4.390.000	2.350.000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00					
				87		Modernización de la Red Eléctrica - Batallón de Ingenieros 1	0	850.000	794.800	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00					
				51		Modernización de la Red de Distribución Eléctrica en el Batallón de Ingenieros 1	0	850.000	794.800	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00					
				88		Modernización de la Red Eléctrica - Batallón de Comunicaciones 121 (+)	0	1.250.000	785.340	0,00	s/í	100,00	154,00						
				51		Modernización de la Red de Distribución Eléctrica en el Batallón de Comunicaciones 121 (+)	0	1.250.000	785.340	0,00	s/í	100,00	154,00						
				93		Construcción del Sistema de Seguridad de la Guarnición Militar Córdoba	0	1.500.000	1.499.767	0,00	s/í	100,00	100,00						
				51		Construcción del Sistema de Seguridad de la Guarnición Militar Córdoba	0	1.500.000	1.499.767	0,00	s/í	100,00	100,00						
				94		Construcción del Sistema de Seguridad de la Guarnición Militar Campo de Mayo	0	2.070.000	1.970.296	0,00	s/í	100,00	100,00						
				51		Construcción del Sistema de Seguridad de la Guarnición Militar Campo de Mayo	0	2.070.000	1.970.296	0,00	s/í	100,00	100,00						
				96		Ampliación de las Oficinas del Organismo Superior de Regulación de Aeronavegabilidad (5)	0	246.000	245.100	0,00	s/í	0,00	0,00						
				51		Ampliación de las Oficinas del Organismo Superior de Regulación de Aeronavegabilidad (5)	0	246.000	245.100	0,00	s/í	0,00	0,00						
			19			Remonta y Veterinaria													
				63		Construcción de Galpón Tinglado - Establecimiento "Campo de los Andes"	0	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00						
				51		Construcción de Galpón Tinglado en el Establecimiento "Campo de los Andes"	0	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00						
	379					Estado Mayor General de la Armada													

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31/12/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO										
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado	Ejecutado al	%						
							Original	Vigente al	al 31/12/2010	Acumulado al	anual	en el 4º trim.	31/12/2010	Ejec./Progr						
		16				Capacidad Operacional de la Armada														
				6		Construcción Compuerta Corrediza Dique Carena 2 - Arsenal Naval Puerto Belgrano Fase II	830.000	164.070	62.941	70,00	30,00	0,00	20,00	66,67						
				51		Construcción Compuerta Corrediza Dique Carena 2 - Arsenal Naval Puerto Belgrano Fase II	830.000	164.070	62.941	70,00	30,00	0,00	20,00	66,67						
				7		Recuperación y Reparación Rompe Hielos Almirante Irizar	82.100.000	82.119.033	82.119.033	16,00	42,00	14,00	42,00	100,00						
				51		Recuperación y Reparación Rompe Hielos Almirante Irizar	82.100.000	82.119.033	82.119.033	16,00	42,00	14,00	42,00	100,00						
				8		Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2	54.600.000	39.983.764	7.515.174	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00						
				51		Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2	54.600.000	39.983.764	7.515.174	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00						
				9		Reparación Integral del Dique de Carena 1 (1)	10.000.000	2.103.620	2.103.620	0,00	30,00	1,00	6,00	20,00						
				51		Reparación Integral del Dique de Carena 1	10.000.000	2.103.620	2.103.620	0,00	30,00	1,00	6,00	20,00						
		18				Formación y Capacitación														
				3		Construcción de Alojamiento para Personal Militar	4.422.970	11.820.963	10.252.430	61,00	4,00	0,90	1,00	25,00						
				51		Construcción de Alojamiento para Personal Militar	4.422.970	11.820.963	10.252.430	61,00	4,00	0,90	1,00	25,00						
				4		Construcción del Centro de Investigación Educación Naval	160.000	3.091.231	2.954.999	95,00	5,00	2,00	3,00	60,00						
				51		Construcción del Centro de Investigación Educación Naval	160.000	3.091.231	2.954.999	95,00	5,00	2,00	3,00	60,00						
				5		Remodelación para la Reubicación de Servicios (****)	0	26.348	26.348	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				51		Remodelación para la Reubicación de Servicios (****)	0	26.348	26.348	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				7		Construcción del Liceo Naval	12.000.000	12.000.000	399.758	5,00	45,00	0,00	0,00	0,00						
				51		Construcción del Liceo Naval	12.000.000	12.000.000	399.758	5,00	45,00	0,00	0,00	0,00						
				10		Servicios y Urbanización para el Complejo Educativo Naval (1)	16.000.000	688.081	688.081	0,00	10,00	2,00	2,00	20,00						
				51		Servicios y Urbanización para el Complejo Educativo Naval	16.000.000	688.081	688.081	0,00	10,00	2,00	2,00	20,00						
381						Estado Mayor General de la Fuerza Aérea														
		16				Capacidad Operacional de la Fuerza Aérea														
				9		Estructura de Apoyo Base Aérea Militar Posadas (+)	9.000.000	9.140.000	9.139.900	19,91	80,09	75,51	100,00	124,86						
				51		Estructura de Apoyo Base Aérea Militar Posadas (+)	9.000.000	9.140.000	9.139.900	19,91	80,09	75,51	100,00	124,86						
				18		Construcción del Servicio Primera Línea y Oficinas del Grupo Técnico III (3)	0	345.000	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00						
				51		Construcción del Servicio Primera Línea y Oficinas del Grupo Técnico III	0	345.000	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00						
				19		Remodelación de Depósito de Residuos Peligrosos del Grupo Técnico VI (3)	0	636.000	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00						
				51		Remodelación de Depósito de Residuos Peligrosos del Grupo Técnico VI	0	636.000	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00						
				20		Adecuación Depósito Especializado con Temperatura y Humedad Controlado del Área Logística (3)	0	240.000	149.141	0,00	100,00	25,00	100,00	100,00						
				51		Adecuación Depósito Especializado con Temperatura y Humedad Controlado del Área Logística	0	240.000	149.141	0,00	100,00	25,00	100,00	100,00						
				21		Mejoramiento Edificio para las Capacidades de Mantenimiento del Área de Material Quilmes (3)	0	1.569.416	1.394.573	0,00	100,00	60,00	90,00	90,00						
				51		Mejoramiento Edificio para las Capacidades de Mantenimiento del Área de Material Quilmes	0	1.569.416	1.394.573	0,00	100,00	60,00	90,00	90,00						
		20				Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea														
				3		Construcción Sistema de Seguridad Perimetral de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba	0	1.000.000	1.000.000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
				51		Construcción Sistema de Seguridad Perimetral de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba	0	1.000.000	1.000.000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
				4		Construcción e Instalación de Laboratorio del Instituto de Formación Ezeiza (5)	0	50.000	49.900	0,00	100,00	99,80	99,80	99,80						
				51		Construcción e Instalación de Laboratorio del Instituto de Formación Ezeiza (5)	0	50.000	49.900	0,00	100,00	99,80	99,80	99,80						
450						Instituto Geográfico Nacional														
		16				Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional														
				4		Elaboración de Sistema de Información Geográfica de la República	845.500	1.430.000	1.245.295	41,79	27,00	0,00	0,00	0,00						
				51		Elaboración de Sistema de Información Geográfica de la República	845.500	1.430.000	1.245.295	41,79	27,00	0,00	0,00	0,00						
				7		Desarrollo de Validación de los Nombres Geográficos de la República Argentina	465.500	60.000	60.000	20,00	54,00	0,00	0,00	0,00						
				51		Desarrollo de Validación de los Nombres Geográficos de la República Argentina	465.500	60.000	60.000	20,00	54,00	0,00	0,00	0,00						
				8		Desarrollo Base Cartográfica Oficial	1.615.500	835.000	647.071	12,02	13,50	15,24	17,24	127,70						
				51		Desarrollo Base Cartográfica Oficial	1.615.500	835.000	647.071	12,02	13,50	15,24	17,24	127,70						
50						Ministerio de Economía y Finanzas Públicas														
		357				Ministerio de Economía y Finanzas Públicas														
				1		Actividades Centrales														
				6		Reciclaje Edificio Ex - Aerolíneas Argentinas	57.319	57.319	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				51		Reciclaje Edificio Ex - Aerolíneas Argentinas	57.319	57.319	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				13		Refacción Núcleos Sanitarios, Sede Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	44.033	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				51		Refacción Núcleos Sanitarios, Sede Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	44.033	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				14		Terminación Piso 3 y Sala de Servidores - Julio Argentino Roca 651 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.851.884	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

**CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Al 31/12/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2010	Devengado al 31/12/2010	Acumulado al 31/12/2009	anual vigente	en el 4º trim.	31/12/2010	Ejec./Progr . anual
						51 Terminación Piso 3 y Sala de Servidores - Julio Argentino Roca 651 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.851.884	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						15 Restauración Integral del Patio Principal - Edificio Palacio de Hacienda	12.983	12.983	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Restauración Integral Piso 1º Edificio Palacio de Hacienda Hipólito Yrigoyen 250	12.983	12.983	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						18 Recuperación Fachadas Edificios Paseo Colón 922/982	1.168.958	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Recuperación Fachadas Edificios Paseo Colón 922/982	1.168.958	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						22 Refacción Edificio Alsina 470 - Capital Federal Etapa I	537.011	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Refacción Núcleos Sanitarios 2º SS al 6º Piso Inclusive	537.011	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						28 Renovación Integral Sanitarios y Office-Cocina Edificio J.A.R.	1.276.061	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Renovación Integral Sanitarios y Office-Cocina Edificio J.A.R.	1.276.061	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						31 Restauración de Fachadas del Edificio del Archivo de la Contaduría General de la Nación	698.409	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Restauración de Fachadas del Edificio del Archivo de la Contaduría General de la Nación	698.409	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						32 Reparación y Modernización Integral Edificio Archivo de la Contaduría General de la Nación	228.628	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Reparación y Modernización Integral Edificio Archivo de la Contaduría General de la Nación	228.628	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						33 Refacción Edilicia Piso 7º y 8º Edificio Paseo Colón 189 - Obra Civil, Instalación Termomecánica	0	1.750.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Refacción Edilicia Piso 7º y 8º Edificio Paseo Colón 189 - Obra Civil, Instalación Termomecánica	0	1.750.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						34 Adecuación Edilicia 1º Piso Dirección de Medicina del Trabajo, Consultorios Atención Inmediata	0	1.116.769	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Adecuación Edilicia 1º Piso Dirección de Medicina del Trabajo, Consultorios Atención Inmediata	0	1.116.769	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						35 Obra Civil, Instalación Sanitaria e Instalación Termomecánica, Electricidad, Red de Voz	0	1.750.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obra Civil, Instalación Sanitaria e Instalación Termomecánica, Electricidad, Red de Voz	0	1.750.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						36 Renovación de Cañerías en Edificio Av. Julio A.Roca	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Renovación de Cañerías en Edificio Av. Julio A.Roca	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						43 Refacción Comedor Edificio Archivo de la Contaduría General de la Nación				0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
						51 Refacción Comedor Edificio Archivo de la Contaduría General de la Nación				0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
				26		Administración Financiera								
						3 Construcción de los Centros Cómputos de la Unidad Informática de la Secretaría de Hacienda-Etapa I	10.500.000	10.500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de los Centros Cómputos de la Unidad Informática de la Secretaría de Hacienda-Etapa I	10.500.000	10.500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						Ministerio de Industria y Turismo								
						Administración de Parques Nacionales								
				17		Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas								
						5 Mejoras e Infraestructuras Varias en Parques Nacionales - Etapa II	415.853	1.355.916	1.318.229	54,00	46,00	11,00	46,00	100,00
						51 Mejoras e Infraestructuras Varias en Parques Nacionales - Etapa II	415.853	1.355.916	1.318.229	54,00	46,00	11,00	46,00	100,00
						6 Mejoras e Infraestructura Varias en Parques Nacionales Etapa III (1)	3.384.147	602.517	572.563	0,00	100,00	19,00	32,00	32,00
						51 Mejoras e Infraestructura Varias en Parques Nacionales Etapa III	3.384.147	602.517	572.563	0,00	100,00	19,00	32,00	32,00
				20		Áreas Protegidas y Conservación de Corredores (BIRF 7520/AR Comp.3)								
						1 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Calilegua	2.000.000	1.000.000	0	0,00	29,00	0,00	5,00	17,24
						51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Calilegua	2.000.000	1.000.000	0	0,00	29,00	0,00	5,00	17,24
						2 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Talampaya	2.000.000	1.000.000	0	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Talampaya	2.000.000	1.000.000	0	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
						4 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Sierras las Quijadas	1.500.000	5.500.000	3.697.768	0,00	43,00	38,00	60,00	139,53
						51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Sierras las Quijadas	1.500.000	5.500.000	3.697.768	0,00	43,00	38,00	60,00	139,53
						5 Refacción Edificio Administración Parques Nacionales Sede Ancón	307.000	307.000	175.727	0,00	100,00	0,00	6,00	6,00
						51 Refacción Edificio Administración Parques Nacionales Sede Ancón	307.000	307.000	175.727	0,00	100,00	0,00	6,00	6,00
						6 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Tierra del Fuego	1.000.000	1.000.000	0	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Tierra del Fuego	1.000.000	1.000.000	0	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
						7 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campo de los Alisos	500.000	500.000	0	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campo de los Alisos	500.000	500.000	0	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
						8 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Río Pilcomayo	200.000	200.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Río Pilcomayo	200.000	200.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
						9 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campos del Tuyú	500.000	500.000	0	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campos del Tuyú	500.000	500.000	0	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
						10 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Los Cardones	1.000.000	0	0	0,00	79,00	5,00	5,00	6,33
						51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Los Cardones	1.000.000	0	0	0,00	79,00	5,00	5,00	6,33
						11 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Bosques Petrificados (1)	1.000.000	0	0	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00

**CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Al 31/12/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2010	Devengado al 31/12/2010	Acumulado al 31/12/2009	anual vigente	en el 4º trim.	31/12/2010	Ejec./Progr . anual
						51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Bosques Petrificados	1.000.000	0	0	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
	22					Mejora de la Competitividad del Sector Turismo (BID 1648/OC-AR)								
					1	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín (BID 1648/OC-AR)	7.396.000	5.076.000	2.966.304	59,00	20,00	0,00	11,00	55,00
					2	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi (BID 1648/OC-AR)	5.631.000	14.224.500	7.644.423	77,00	19,00	0,00	11,00	57,89
					3	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces (BID 1648/OC-AR)	1.600.000	335.000	16.708	89,00	11,00	0,00	3,00	27,27
					4	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo (BID 1648/OC-AR)	7.677.000	3.608.500	967.017	28,00	72,00	16,00	22,00	30,56
					5	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Iguazú (BID 1648/OC-AR)	1.550.000	610.000	512.806	0,00	40,00	0,00	13,00	32,50
						51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Iguazú (BID 1648/OC-AR)	1.550.000	610.000	512.806	0,00	40,00	0,00	13,00	32,50
	322					Secretaría de Turismo								
					7	Actividades Comunes a los Programas 16 y 18								
					1	Implementación GIRSU Relleno Sanitario Basural El Bolsón (+)	0	1.064.400	1.064.400	100,00	0,00	12,17	12,17	
					2	Implementación Sistema GIRSU Relleno Sanitario Villa Unión y Basural Florencio Varela	0	868.600	830.912	100,00	0,00	0,00	0,00	
					3	Construcción Planta de Separación y Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos Puerto Iguazú (+)	800.000	8.077.613	4.870.663	15,00	85,00	7,90	93,26	109,72
					4	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto (Etapa 1, GIRSU) (1)	2.100.000	4.424.801	28	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto (Etapa 1, GIRSU) (1)	1.600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					6	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto (Etapa 1, GIRSU) (1)	800.000	1.074.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto (Etapa I - GIRSU) (5)	0	6.400.000	5.198.875	0,00	s/í	17,00	17,00	
					10	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto (Etapa 1, GIRSU) (1)	2.700.000	15.396.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					12	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - (Etapa I - GIRSU) (5)	0	5.120.000	4.051.475	0,00	s/í	14,00	14,00	
						51 Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - (Etapa I - GIRSU)	0	5.120.000	4.051.475	0,00	s/í	14,00	14,00	
	622					Instituto Nacional de la Propiedad Industrial								
					18	Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial								
					1	Refacción Integral Edificio Sede INPI	924.300	592.200	13.000	50,81	49,19	0,00	14,19	28,85
					51	Refacción Integral Edificio Sede INPI	924.300	592.200	13.000	50,81	49,19	0,00	14,19	28,85
	52					Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca								
					363	Programa de Servicios Agropecuarios - PROSAP (BID 899 y 1956)								
					41	Infraestructura para la Agricultura en las Regiones del NEA, NOA y Centro	0	2.582.000	916.684	0,00	s/í	s/í	s/í	
					51	Remodelación y Ampliación Centro de Capacitación Acuícola en la Provincia de Corrientes	0	1.686.000	916.684	0,00	s/í	s/í	s/í	
					52	Construcción Centro Piloto de Piscicultura en el Parque Predelta en Diamante, Provincia de Corrientes	0	896.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í	
	606					Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria								
					1	Actividades Centrales								
					2	Construcción Edificio Central en la Ciudad de Buenos Aires -(BID AR-L N° 1064)	2.800.000	989.880	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
					3	Construcción de Depósito, Vivienda y Taller en la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado	1.000.000	300.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					4	Construcción Edificio Auditorio en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas	5.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					5	Construcción Edificio Auditorio en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas	5.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio Auditorio en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas	5.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					6	Construcción Edificio Sala de Conferencias en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias	5.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					6	Construcción Edificio Sala de Exposiciones en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias	5.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31/12/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2010	al 31/12/2010	Acumulado al 31/12/2009	anual vigente	en el 4º trim.	31/12/2010	Ejec./Progr . anual
						51 Construcción Edificio Sala de Exposiciones en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias	5.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						7 Construcción Box de Bioseguridad NBS3A en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias	500.000	100.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Box de Bioseguridad NBS3A en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias	500.000	100.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
						8 Ampliación y Construcción Edificio en los Centros de Investigaciones en Recursos Naturales y en Ci	1.300.000	550.000	0	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliación Edificio Jardín Botánico	100.000	100.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción de Salón de Usos Múltiples	246.000	166.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						53 Ampliación Banco de Germolasma	170.000	70.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						54 Ampliación Oficinas y Biblioteca Centro de Investigaciones	560.000	140.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
						55 Construcción Edificio Biotecnología Molecular	224.000	74.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
						9 Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Tucumán-Santiago del estero y Salta-Jujuy	2.472.200	822.200	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción Planta de Tratamiento Termot. Caña de Azúcar en Estación Experimental Famailá, Tu	150.000	50.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						53 Ampliación y Remodelación Laboratorios Lácteos en la Estación Experimental Agropecuaria Leales,	110.000	60.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						54 Construcción de Salón de Usos Múltiples en la Estación Experimental Agropecuaria Leales,Tucumán	310.000	60.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						55 Construcción Laboratorio Fitopatología de la Estación Experimental Agropecuaria Salta	235.200	35.200	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						56 Construcción Laboratorio de Sanidad Animal en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	5.000	5.000	0	0,00	sí	0,00	0,00	0,00
						57 Ampliación Laboratorio Central de Agroalimentos en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	300.000	100.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						58 Construcción Laboratorio de Suelo y Agua y Red de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria	350.000	100.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						59 Construcción Invernáculo de 180 m2 en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	200.000	100.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						60 Construcción Sistemática y Armado Estructura Campo en la Estación Experimental Agropecuaria Sa	336.000	86.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						61 Construcción Biblioteca y Salón de Usos Múltiples en la Estación Experimental Agropecuaria Yuto, J	154.000	154.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						62 Construcción Residencia de Pasantes en la Estación Experimental Agropecuaria Yuto, Jujuy	322.000	72.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						10 Construcción y Ampliación en la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca y Centro Regional	1.897.320	1.197.320	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción Depósito de Agroquímicos en la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca	98.000	98.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						53 Construcción Invernáculos en la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca	65.000	65.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						54 Ampliación Edificio Producción Vegetal en la Estación Experimental agropecuaria saenz Peña, Chac	196.000	96.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						56 Construcción de Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria Saenz Peña, Chaco	112.000	112.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						57 Construcción de Laboratorio en la Estación Experimental Agropecuaria Las Breñas, Chaco	314.720	114.720	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						58 Construcción de Laboratorio en la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benitez, Chaco	162.400	62.400	0	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
						59 Construcción Edificio de Nutrición en la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benitez, Chaco	196.000	96.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						60 Construcción Comedor-Cocina en la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benitez, Chaco	81.200	81.200	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						61 Construcción y Remodelación Tinglado en la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado, Form	336.000	136.000	0	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
						62 Construcción de Red de Agua Potable en la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado, Form	336.000	336.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						11 Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Misiones-Corrientes y Mendoza-San Juan	1.132.480	1.132.480	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Sala de Necropsia en la Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul, Misiones	184.800	184.800	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción de Laboratorio de Patología Animal y Vegetal en la Estación Experimental Agropecuari	5.000	5.000	0	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
						53 Construcción de Laboratorio de Suelo y Agua en la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes	200.680	200.680	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						54 Construcción de Depósitos en la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes	106.400	106.400	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						55 Construcción Comedor en la Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista Corrientes	127.680	127.680	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						56 Construcción Obras de Infraestructura Eléctrica en la Estación Experimental Agropecuaria Bella Vist	267.120	267.120	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						57 Ampliación Edificio Central en la Estación Experimental Agropecuaria La Consulta, Mendoza	240.800	240.800	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						12 Construcción Edificio Agronomía Area Administración y Aulas en la Estación Experimental Agropecu	350.000	350.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Edificio Agronomía Area Administración y Aulas en la Estación Experimental Agropecu	350.000	350.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						13 Construcciones en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela, Mendoza	161.000	161.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción de Invernadero en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela, Mendoza	161.000	161.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
						14 Construcción y Ampliación en las Estaciones Experimentales Agropecuarias Oliveros y Reconquite,	1.156.898	1.156.898	0	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliación de Laboratorio de Entomología en la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros, Sant	392.000	392.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						52 Ampliación del Centro de Capacitación - Etapa II en la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros,	308.000	308.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						54 Construcción de Laboratorio de Investigación y Producción GaGanadera en la Estación Experimenta	126.784	126.784	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						55 Ampliación Galpón de Producción Agrícola y Cámara de Secado en la Estación Experimental Agro	77.650	77.650	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						56 Construcción de Depósito para Agroquímicos en la Estación Experimental Agropecuaria Reconquite	129.864	129.864	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						57 Construcción Comedor, Sanitarios y Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria Reconquite	117.600	117.600	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						58 Construcción Salón Auditorio para 250 personas en la Estación Experimental Agropecuaria Reconqu	5.000	5.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
						15 Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires Norte	1.913.532	1.913.532	0	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31/12/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO					
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación		Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2010	Devengado al 31/12/2010	Acumulado al 31/12/2009	anual	vigente	en el 4º trim.	31/12/2010	Ejec./Progr . anual
						51 Construcción Galpón Secadero en la Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juarez, Córdoba	196.000	196.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	
						52 Construcción Edificio Central Sótano en la Estación Experimental Agropecuaria Paraná, Entre Ríos	488.982	488.982	0	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	
						53 Construcción Galpón Exposición Avicultura en la Estación Experimental Agropecuaria Concepción del Uruguay	82.230	82.230	0	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	
						54 Construcción Invernáculo en la Estación Experimental Agropecuaria Concepción del Uruguay, Entre Ríos	50.400	50.400	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
						55 Ampliación Oficinas y Laboratorio - Etapa II y Conexiones de Agua en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia, Entre Ríos	420.000	420.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
						56 Construcción Invernadero a Prueba Insectos en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia, Entre Ríos	50.400	50.400	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
						57 Construcción Depósito Plaguicidas en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia, Entre Ríos	93.520	93.520	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
						58 Construcción Invernáculos Climatizados Crecimiento Cultivos en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia, Entre Ríos	128.800	128.800	0	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	
						59 Construcción Planta de Molienda en la Estación Experimental Agropecuaria General Villegas, Bs. As.	67.200	67.200	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
						60 Construcción Tablestacado Costero en la Estación Experimental Agropecuaria Delta	336.000	336.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
16						Construcción y Ampliación en el Centro Regional Buenos Aires Sur	3.030.970	3.030.970	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Ampliación Galpón de Metabolismo en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, Bs. As.	160.970	160.970	0	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	
						52 Construcción Red Externa de Gas Natural en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, Bs. As.	2.240.000	2.240.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	
						53 Construcción Invernáculo para Fitopatología en la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave, Entre Ríos	210.000	210.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
						54 Construcción Invernáculo para Protección Aromática en la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave, Entre Ríos	100.000	100.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
						55 Construcción Edificio Laboratorio Común a todos los Sectores	280.000	280.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
						56 Construcción Depósito en Entrepiso Edificio Central de la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave, Entre Ríos	40.000	40.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
17						Construcción y Ampliación en los Centros Regionales La Pampa- San Luis y Patagonia Norte	597.000	597.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Construcción de Sanitarios y Red Cloacal en la Estación Experimental Agropecuaria Guillermo Cova, San Luis	5.000	5.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
						52 Construcción Cámara de Enfriamiento y Congelado de Carnes en la Estación Experimental Agropecuaria Guillermo Cova, San Luis	62.000	62.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
						53 Construcción Invernáculo en la Estación Experimental Agropecuaria Bariloche, Río Negro	100.000	100.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
						54 Ampliación Oficinas y Laboratorio en la Estación Experimental Agropecuaria Bariloche, Río Negro	336.000	336.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
						56 Ampliación Biblioteca y Auditorio en la Estación Experimental agropecuaria Alto Valle	94.000	94.000	0	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	
18						Remodelación Edificio Histórico "Leloir" en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Córdoba	224.000	224.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Remodelación Edificio Histórico "Leloir" en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Córdoba	224.000	224.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
19						Construcciones y Ampliaciones en Institutos de Castelar y Unidades del Interior del País (1)	1.132.507	1.132.507	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Construcción Edificio INCUINTA en el Instituto de Virología de Castelar, Bs. As.	200.000	200.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
						52 Ampliación y Adecuación de Laboratorios a las Normas de Seguridad en el Instituto de Patobiología de Castelar, Bs. As.	400.000	400.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
						53 Construcción Unidad de Extensión y Experimentación Adaptativa valles Calchaquíes, Salta	50.000	50.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
						54 Construcción Nueva Agencia de Extensión Rural San Antonio delos Cobres, Salta	287.682	287.682	0	0,00	55,00	0,00	10,00	18,18	
						55 Construcción Agencia de Extensión Rural Güemes más Viviendas, Formosa	194.825	194.825	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
16						Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas I.F.I.T.									
						3 Parques de Innovación Tecnológicos P.I.T.S.	359.998	159.998	0	62,81	0,00	0,00	0,00		
						0 Administración y Conducción	359.998	159.998	0						
18						Construcciones y Ampliaciones en los Centros de Castelar	580.000	643.300	643.196	95,00	5,00	0,00	4,00	80,00	
						52 Construcción Edificio Cuarentena en el Instituto de Castelar	580.000	643.300	643.196	90,00	10,00	0,00	5,00	50,00	
21						Construcción Edificio Cuarentena en el Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola	160.000	1.200.000	1.148.565	40,00	60,00	20,00	50,00	83,33	
						51 Construcción Edificio Cuarentena en el Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola (+)	160.000	1.200.000	1.148.565	40,00	60,00	30,00	100,00	166,67	
22						Construcciones y Ampliaciones en el Centro Nacional de Investigaciones de Castelar, Bs. As. (1)	921.600	940.100	854.453	0,00	60,00	20,00	25,00	41,67	
						51 Construcción Edificio de Servicios y Mantenimiento en el Instituto de Recursos Biológicos de Castelar	240.000	610.000	556.490	0,00	100,00	90,00	100,00	100,00	
						53 Construcción Laboratorio de Virología (360 m2) en el Instituto de Virología de Castelar, Bs.As.	600.000	248.500	216.400	0,00	50,00	0,00	5,00	10,00	
						54 Construcción Corrales de Aislamiento con Doble Alambre y Manga en el Centro de Investigaciones de Castelar	81.600	81.600	81.563	0,00	100,00	20,00	100,00	100,00	
23						Construcción Sanitarios y Sala de Refrigerio Castelar (1)	0	540.000	539.752	0,00	100,00	50,00	100,00	100,00	
						51 Construcción Sanitarios y Sala de Refrigerio Castelar	0	540.000	539.752	0,00	100,00	50,00	100,00	100,00	
17						Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnologías A.I.T.T.									
						25 Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales del País	15.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00		
						52 Construcción Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria	15.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00		
27						Construcciones y Ampliaciones de Edificios para Agencias de Extensión Rural y Campos Anexos (+)	284.000	1.617.500	1.138.366	90,00	10,00	0,00	11,00	110,00	
						51 Ampliación Edificio de la Agencia de Extensión Rural Perico (+)	50.000	213.000	212.931	40,00	60,00	0,00	100,00	166,67	
						53 Remodelación Edificio de la Agencia de Extensión Rural Ibarreta (+)	90.000	162.000	119.855	0,00	100,00	35,00	145,00	145,00	
						54 Remodelación Edificio de la Agencia de Extensión Rural San Martín (+)	144.000	144.000	119.172	0,00	100,00	35,00	115,00	115,00	
						75 Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural Guatrache	0	1.098.500	686.408	25,00	45,00	30,00	0,00	0,00	
29						Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Tucumán-Santiago del Estero, Corrientes, Misiones	3.837.000	3.228.900	2.558.717	10,00	30,00	10,00	24,00	80,00	

**CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Al 31/12/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado	Ejecutado al	% Ejec./Progr
							Original	Vigente al 31/12/2010	Devengado al 31/12/2010	Acumulado al 31/12/2009		en el 4º trim.	31/12/2010	
						53 Construcción Centro de Capacitación Integral en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá, M	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						54 Construcción Laboratorio de Forrajes y Suelos en la Estación Experimental Agropecuaria Santiago d	400.000	220.000	129.831	0,00	18,00	5,00	5,00	27,78
						55 Construcción Centro Capacitación Integral en la Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista, Co	450.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						56 Construcción Laboratorio de Fitopatología, Horticultura y Biotecnología en la Esatación Experimental	500.000	1.587.000	1.171.765	30,00	45,00	10,00	75,00	166,67
						57 Construcción Laboratorio de Biotecnología Reproductiva en la Estación Experimental Agropecuaria M	267.000	64.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
						58 Construcción Centro de Capacitación Integral en la Estación Experimental Agropecuaria Mercedes, (400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						59 Construcción Laboratorio Biotecnología-Etapa II en la Estación Experimental Agropecuaria de Mend	400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						60 Construcción Invernáculo Biotecnología en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela, Mendoza:	350.000	350.000	349.998	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
						61 Construcción Pabellones Sanitarios en la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros	0	14.900	14.806	100,00	0,00	0,00	0,00	
						62 Construcción Galpón Almacén y Muestras en la Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, Córdoba	320.000	370.000	401.357	0,00	55,00	20,00	100,00	181,82
						63 Construcción Invernáculo de Bioseguridad en la Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, Córdoba	300.000	370.000	363.687	0,00	0,00	100,00	100,00	
						64 Construcción Galpón para Insumos Forestales en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia,	250.000	253.000	127.272	0,00	100,00	25,00	100,00	100,00
30						Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Buenos Aires Norte y Otras Zonas del País	1.550.000	1.078.800	863.113	11,00	12,00	5,00	26,00	216,67
						52 Construcción Invernáculo Climatizado en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, Bs.As.	200.000	200.000	199.895	0,00	100,00	45,00	100,00	100,00
						53 Construcción Laboratorio Biotecnología en la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave, Bs. A.	350.000	368.800	182.595	0,00	100,00	70,00	100,00	100,00
						54 Construcción Laboratorio Horticultura en la Estación Experimental Agropecuaria Ascasubi, Bs. As.	150.000	480.000	477.863	0,00	100,00	50,00	90,00	90,00
						55 construcción Laboratorio de Producción Vegetal	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						56 Construcción Laboratorio de Producción Animal	200.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						57 Ampliación Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria San Luis	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						58 Construcción Salón de Usos Múltiples y Dependencias en la Estación Experimental Agropecuaria Sa	400.000	30.000	2.760	0,00	45,00	0,00	5,00	11,11
34						Construcciones y Ampliaciones en Unidades del Interior del País (+)	1.663.000	1.600.700	1.554.974	90,00	5,00	2,00	34,00	680,00
						54 Construcción Depósito Residuos Peligrosos en la Estación Experimental San Pedro, Bs.As. (+)	0	115.200	115.164	30,00	70,00	30,00	100,00	142,86
						55 Construcción Depósito Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Delta	420.000	371.000	363.783	0,00	100,00	40,00	100,00	100,00
						56 Construcción Depósito Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria San Luis	420.000	451.500	451.403	0,00	100,00	30,00	100,00	100,00
						60 Construcción Habitación y Baños en Campo Experimental Pilcaniyeu (+)	113.000	113.000	79.156	40,00	60,00	0,00	100,00	166,67
						62 Construcción Depósito Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Ascasubi, Bs. As.	50.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						63 Construcción Salón de Usos Múltiples en la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca (+)	300.000	300.000	299.628	40,00	60,00	0,00	100,00	166,67
						64 Construcción Pileta y Ampliación Depósito Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agrope	300.000	230.000	226.475	0,00	100,00	10,00	100,00	100,00
						68 Tendido Red de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria (+)	60.000	20.000	19.364	90,00	10,00	90,00	190,00	1900,00
35						Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales del NOA y NEA (1)	3.400.000	1.190.400	1.196.737	0,00	55,00	15,00	40,00	72,73
						51 Construcción Ingresos y Caminería en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá	150.000	100.000	14.638	0,00	100,00	0,00	10,00	10,00
						52 Remodelación y Ampliación Agencia de Extensión Rural del Río Salí, Tucumán	300.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						53 Construcción Centro de Capacitación en la Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero	400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						54 Construcción Baños de Campo en la Estación Experimental Agropecuaria	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						55 Remodelación y Ampliación Laboratorio de Forrajes en la Unidad de Extensión y Experimentación A	440.000	315.500	308.857	0,00	100,00	10,00	100,00	100,00
						56 Construcción Comedor y Salón de Usos Múltiples en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	200.000	290.000	310.422	0,00	100,00	30,00	90,00	90,00
						57 Construcción Red Exterior de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	300.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						58 Red Interna de Distribución de Gas Etapa II en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	200.000	213.100	213.049	0,00	100,00	50,00	75,00	75,00
						59 Construcción Agencia de Extensión Rural San Pedro, Jujuy	264.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						60 Remodelación y Ampliación Agencia de Extensión Rural Chilecito, La Rioja	216.000	116.800	210.374	0,00	100,00	10,00	50,00	50,00
						61 Construcción Agencia de Extensión Rural Aimogasta, La Rioja	60.000	155.000	139.397	0,00	100,00	60,00	100,00	100,00
						62 Ampliación Agencia de Extensión Rural Tinogasta, Catamarca	216.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						63 Construcción Agencia de Extensión Rural Sáenz Peña, Chaco	156.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						64 Remodelación Edificio Agencia de Extensión Rural Ibarreta, Chaco	90.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						65 Remodelación Edificio Agencia de Extensión Rural San Martín	144.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						66 Construcción Sanitarios en el Centro Regional Misiones	84.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						70 Construcción Centro de Capacitación Integral en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
36						Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales Cuyo, Córdoba y Santa Fe (1)	1.916.500	455.300	342.612	0,00	70,00	20,00	55,00	78,57
						51 Puesta en Valor Bodega Vitivinicultura en la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza	100.000	100.000	49.987	0,00	100,00	45,00	90,00	90,00
						52 Construcción Baños de Campo en la Estación Experimental Agropecuaria Junín, Bs. As.	36.000	38.300	2.000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
						53 Ampliación Sanitarios Campo Anexo Rivadavia	60.000	0	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
						54 Remodelación y Ampliación Agencia de Extensión Rural Junín, Bs.As.	40.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						55 Construcción Comedor para el Personal en la Estación Experimental Agropecuaria Junín, Mendoza	144.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31/12/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2010	al 31/12/2010	Acumulado al 31/12/2009	anual vigente	en el 4º trim.	31/12/2010	Ejec./Progr . anual
						56 Ampliación Planta Quesera en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela, Mendoza	288.000	251.000	224.625	0,00	100,00	20,00	100,00	100,00
						57 Construcción Agencia Extensión Rural Tostado	66.000	66.000	66.000	0,00	100,00	20,00	100,00	100,00
						58 Construcción Agencia de Extensión Rural Deán Funes	180.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						59 Construcción Galpón de Almacenamiento de Muestras en Estación Experimental Agropecuaria Manf	300.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						60 Construcción Agencia de Extensión Rural Río Cuarto	502.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						61 Ampliación Oficinas de Producción Animal en la Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					37	Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales de Buenos Aires, Patagonia y La Pampa	2.972.900	792.200	408.026	0,00	20,00	2,00	10,00	50,00
						51 Construcción Unidad de Coordinación San Pedro	171.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción Sala de Capacitación (20 m2) en la Estación Experimental Agropecuaria General Villeg	120.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						53 Ampliación Laboratorio en la Estación Experimental Agropecuaria General Villegas	240.260	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						54 Construcción Muelle Fijo y Flotante en la Estación Experimental Agropecuaria Delta	180.000	280.000	28.300	0,00	100,00	0,00	10,00	10,00
						55 Reconstrucción Dársena Interna en la Estación Experimental Agropecuaria Delta	781.000	0	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
						56 Repavimentación de Caminos Internos en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce (+)	80.000	80.000	126.000	0,00	55,00	55,00	60,00	109,09
						57 Red Interna de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave	252.000	252.000	253.496	0,00	100,00	40,00	100,00	100,00
						60 Construcción Depósito Residuos Peligrosos y Agroquímicos (98 m29 en la Estación Experimental Aq	240.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						61 Construcción Depósito Residuos Peligrosos y Agroquímicos (98 m29 en la Estación Experimental Aq	240.000	100.300	230	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						62 Construcción Depósito Residuos Peligrosos y Agroquímicos (98 m29 en la Estación Experimental Aq	240.000	75.700	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						63 Construcción Agencia de Extensión Rural Chacharramendi	428.640	4.200	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
					38	Construcción y Ampliación de Agencias de Extension Rural, Unidades del Interior del País y Estacion	0	1.203.000	623.461	0,00	30,00	10,00	15,00	50,00
						51 Construcción Edificio Agencia Extension Rural Alto Valle del Este	0	300.000	52.278	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						52 Ampliación de Agencia de Extension Rural Abra Pampa	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						53 Ampliación de Agencia de Extension Rural Comodoro Rivadavia	0	103.000	89.724	0,00	100,00	20,00	35,00	35,00
						54 Construcción Centro de Capacitacion Integral en Paraná	0	300.000	23.514	0,00	100,00	15,00	20,00	20,00
						55 Ampliación Unidad de Coordinación de Extensión Paraná	0	155.000	135.697	0,00	100,00	40,00	100,00	100,00
						56 Construcción Edificio Central Estación Experimental Agropecuaria Abra Pampa	0	105.000	83.968	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
						57 Construcción Depósito de Agroquímicos en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	0	240.000	238.280	0,00	sí	20,00	85,00	0,00
					42	Construcción Agencias de Extensión Rural, Sanitarios en Centros de Capacitación Integral (4)	0	1.224.800	818.185	0,00	55,00	10,00	35,00	63,64
						51 Construcción Agencia de Extensión Rural Frías	0	152.000	44.731	0,00	100,00	0,00	10,00	100,00
						52 Construcción Sanitarios en el Centro de Capacitación Integral en la Estación Experimental	0	14.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						53 Construcción Sanitarios en el Centro de Capacitación Integral en la Estación Experimental Bella Viat	0	435.000	423.349	0,00	sí	100,00	100,00	100,00
						54 Construcción Red Eléctrica en la Estación Experimental Agropecuaria Junín	0	300.000	195.104	0,00	100,00	20,00	90,00	90,00
						55 Construcción Agencia de Extensión Rural Cuiña Boscosa	0	173.800	155.000	0,00	10,00	10,00	10,00	100,00
						56 Construcción Agencia de Extensión Rural Gobernador Gregores	0	150.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
609						Instituto Nacional de Vitivinicultura								
					16	Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola								
					1	Ampliación y Mejoras Delegaciones y Laboratorio Central	610.004	390.208	332.926	64,11	25,02	8,66	13,65	54,56
						51 Ampliación y Mejoras Delegación San Rafael	574.599	237.223	185.059	30,50	55,32	16,98	17,82	32,21
						52 Ampliación y Mejoras Delegaciones y Laboratorio Central	35.405	152.985	147.867	87,72	2,84	2,80	11,88	418,31
					2	Reparación y Mejoras de Sede Central	74.640	294.436	164.368	72,55	6,96	0,00	15,33	220,26
						51 Reparación y Mejoras de Sede Central	74.640	294.436	164.368	72,55	6,96	0,00	15,33	220,26
					3	Equipamiento Analítico	424.902	424.902	423.688	76,14	10,97	2,07	10,94	99,73
						51 Equipamiento Analítico para Laboratorios	424.902	424.902	423.688	76,14	10,97	2,07	10,94	99,73
					4	Modernización de la Tecnología de la Información	96.712	96.712	69.850	96,82	3,18	0,00	1,97	61,95
						51 Modernización de la Tecnología de la Información	96.712	96.712	69.850	96,82	3,18	0,00	1,97	61,95
623						Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria								
					17	Servicios de Laboratorios								
					14	Reubicación de los Laboratorios del SENASA	6.000.000	16.300.000	15.188.993	98,00	2,00	0,00	2,00	100,00
						51 Reubicación de los Laboratorios del SENASA	6.000.000	16.300.000	15.188.993	98,00	2,00	0,00	2,00	100,00
					16	Construcción Laboratorio Diagnóstico Enfermedades Animales	25.560.000	56.325.174	54.727.610	37,20	62,80	0,00	62,80	100,00
						51 Construcción Laboratorio Diagnóstico Enfermedades Animales	25.560.000	56.325.174	54.727.610	37,20	62,80	0,00	62,80	100,00
					20	Sanidad Animal								
					15	Construcción Redes de Infraestructura Lazareto Ciudad Autónoma de Buenos Aires	3.000.000	1.500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Redes de Infraestructura Lazareto Ciudad Autónoma de Buenos Aires	3.000.000	1.500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31/12/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO									
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado	Ejecutado al	%					
							Original	Vigente al	al 31/12/2010	Acumulado al	anual	vigente	en el 4º trim.	31/12/2010	Ejec./Progr				
56						Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios													
	105			1		Comisión Nacional de Energía Atómica													
						Actividades Centrales													
					1	Reacondicionamiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión	3.000.000	2.155.000	997.934	13,89	17,00	2,80	5,45	32,06					
					51	Reacondicionamiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión	3.000.000	2.155.000	997.934	13,89	17,00	2,80	5,45	32,06					
					2	Modernización Red de Datos de la Comisión Nacional de Energía Atómica	4.300.000	2.716.000	1.421.898	25,47	15,00	1,50	5,10	34,00					
					51	Modernización Red de Datos de la Comisión Nacional de Energía Atómica	4.300.000	2.716.000	1.421.898	25,47	15,00	1,50	5,10	34,00					
					4	Construcción de Reactores de Baja Potencia CAREM - Fase I	5.672.000	5.222.000	5.113.543	96,19	3,81	2,06	3,81	100,00					
					51	Construcción de Reactores de Baja Potencia CAREM - Fase I	5.672.000	5.222.000	5.113.543	96,19	3,81	2,06	3,81	100,00					
					5	Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II	74.000.000	50.343.007	42.130.239	6,72	9,00	2,90	4,90	54,44					
					51	Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II	74.000.000	50.343.007	42.130.239	6,72	9,00	2,90	4,90	54,44					
					6	Puesta en Marcha Módulo Enriquecimiento de Uranio	19.000.000	18.260.900	13.752.484	28,45	36,00	6,00	9,67	26,86					
					51	Puesta en Marcha Módulo Enriquecimiento de Uranio	19.000.000	18.260.900	13.752.484	28,45	36,00	6,00	9,67	26,86					
	20					Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear													
					2	Ampliación Capacidad Académica del Reactor RA-6	701.835	640.563	572.306	99,31	0,05	0,02	0,03	60,00					
					51	Ampliación Capacidad Académica del Reactor RA-6	701.835	640.563	572.306	99,31	0,05	0,02	0,03	60,00					
					4	Ampliación Laboratorio de Caracterización de Materiales	1.337.281	2.336.727	2.336.427	49,75	12,00	4,75	12,00	100,00					
					51	Ampliación Laboratorio de Caracterización de Materiales	1.337.281	2.336.727	2.336.427	49,75	12,00	4,75	12,00	100,00					
					5	Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4	531.119	624.179	624.176	27,00	13,00	5,00	13,00	100,00					
					51	Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4	531.119	624.179	624.176	27,00	13,00	5,00	13,00	100,00					
					6	Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3	797.702	297.072	237.796	63,10	6,50	0,20	2,55	39,23					
					51	Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3	797.702	297.072	237.796	63,10	6,50	0,20	2,55	39,23					
					9	Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles	970.160	2.158.503	2.158.500	32,22	8,00	4,45	8,00	100,00					
					51	Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles	970.160	2.158.503	2.158.500	32,22	8,00	4,45	8,00	100,00					
					10	Ampliación Laboratorios Centro Atómico Bariloche	1.451.092	2.000.319	2.000.318	95,76	4,24	0,94	4,24	100,00					
					51	Ampliación Laboratorios Centro Atómico Bariloche	1.451.092	2.000.319	2.000.318	95,76	4,24	0,94	4,24	100,00					
					11	Ampliación Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche	948.426	2.504.455	2.276.232	79,43	4,40	2,60	2,77	62,95					
					51	Ampliación Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche	948.426	2.504.455	2.276.232	79,43	4,40	2,60	2,77	62,95					
					13	Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares	695.196	577.274	511.269	26,30	17,00	12,00	13,24	77,88					
					51	Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares	695.196	577.274	511.269	26,30	17,00	12,00	13,24	77,88					
					15	Ampliación del Edificio de la Biblioteca del Centro Atómico Bariloche e Instituto Balseiro	284.528	219.528	208.622	70,00	30,00	25,00	30,00	100,00					
					51	Ampliación del Edificio de la Biblioteca del Centro Atómico Bariloche e Instituto Balseiro	284.528	219.528	208.622	70,00	30,00	25,00	30,00	100,00					
					18	Tendido de Infraestructura de Servicios en Terrenos Anexos y Readecuación de Infraestructura (1)	3.850.610	4.295.000	2.831.310	0,00	30,00	17,00	17,00	56,67					
					51	Tendido de Infraestructura de Servicios en Terrenos Anexos y Readecuación de Infraestructura	3.850.610	4.295.000	2.831.310	0,00	30,00	17,00	17,00	56,67					
					19	Construcción de un Edificio para Laboratorios, Talleres y Oficinas (1)	1.138.111	1.151.198	1.151.110	0,00	14,00	17,00	17,00	121,43					
					51	Construcción de un Edificio para Laboratorios, Talleres y Oficinas	1.138.111	1.151.198	1.151.110	0,00	14,00	17,00	17,00	121,43					
					20	Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes (1)	948.426	708.426	703.489	0,00	9,00	8,00	8,00	88,89					
					51	Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes	948.426	708.426	703.489	0,00	9,00	8,00	8,00	88,89					
					21	Mejoramiento de las Capacidades Experimentales del Instituto Balseiro (1)	2.992.284	1.597.548	1.287.548	0,00	15,00	6,00	6,00	40,00					
					51	Mejoramiento de las Capacidades Experimentales del Instituto Balseiro	2.992.284	1.597.548	1.287.548	0,00	15,00	6,00	6,00	40,00					
					22	Construcción de Reactor RA-10 (1)	5.705.848	2.290.862	2.230.892	0,00	0,50	0,48	0,48	96,00					
					51	Construcción de Reactor RA-10	5.705.848	2.290.862	2.230.892	0,00	0,50	0,48	0,48	96,00					
					23	Centro Interactivo Científico Tecnológico Nuclear en el Centro Atómico Bariloche (1)	673.382	1	0	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00					
					51	Centro Interactivo Científico Tecnológico Nuclear en el Centro Atómico Bariloche	673.382	1	0	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00					
	21					Aplicaciones de la Tecnología Nuclear													
					4	Ampliación de la Red de Gas - Centro Atómico Ezeiza	600.000	158.000	7.654	78,48	20,25	0,00	0,15	0,74					
					51	Ampliación de la Red de Gas - Centro Atómico Ezeiza	600.000	158.000	7.654	78,48	20,25	0,00	0,15	0,74					
					5	Construcción del Laboratorio de Metrología de Radioisótopos	1.000.000	950.000	948.020	19,70	17,00	0,00	14,25	83,82					
					51	Construcción del Laboratorio de Metrología de Radioisótopos	1.000.000	950.000	948.020	19,70	17,00	0,00	14,25	83,82					
					6	Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	1.000.000	150.000	0	13,06	7,00	0,00	0,00	0,00					
					51	Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	1.000.000	150.000	0	13,06	7,00	0,00	0,00	0,00					
					7	Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	376.000	266.000	193.385	33,80	12,00	2,40	4,95	41,25					
					51	Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	376.000	266.000	193.385	33,80	12,00	2,40	4,95	41,25					

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31/12/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO					
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación		Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2010	Devengado al 31/12/2010	Acumulado al 31/12/2009	anual	vigente	en el 4º trim.	31/12/2010	Ejec./Progr . anual
					8	Ampliación Ciclotrón de Producción	600.000	690.000	674.096	30,05	69,95	35,25	69,25	99,00	
					51	Ampliación Ciclotrón de Producción	600.000	690.000	674.096	30,05	69,95	35,25	69,25	99,00	
					9	Desarrollo de Fuentes de Cesio 137	500.000	710.000	699.088	1,43	14,00	14,50	16,75	119,64	
					51	Desarrollo de Fuentes de Cesio 137	500.000	710.000	699.088	1,43	14,00	14,50	16,75	119,64	
					10	Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET)	574.000	529.000	507.156	41,40	25,00	12,50	20,15	80,60	
					51	Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET)	574.000	529.000	507.156	41,40	25,00	12,50	20,15	80,60	
					13	Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I	820.000	540.000	512.272	6,62	17,00	14,00	14,00	82,35	
					51	Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I	820.000	540.000	512.272	6,62	17,00	14,00	14,00	82,35	
					15	Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche (1)	1.230.000	1.600.000	1.599.934	0,00	13,00	14,50	14,50	111,54	
					51	Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche	1.230.000	1.600.000	1.599.934	0,00	13,00	14,50	14,50	111,54	
					16	Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación	1.900.000	1.451.000	818.614	9,00	9,00	0,50	4,15	46,11	
					51	Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación	1.900.000	1.451.000	818.614	9,00	9,00	0,50	4,15	46,11	
					17	Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Empresas	660.000	699.000	314.772	14,00	12,00	1,40	4,46	37,17	
					51	Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Empresas	660.000	699.000	314.772	14,00	12,00	1,40	4,46	37,17	
					18	Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza (1)	4.000.000	1.820.000	552.412	0,00	14,00	1,90	3,10	22,14	
					51	Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza	4.000.000	1.820.000	552.412	0,00	14,00	1,90	3,10	22,14	
					19	Modernización Equipamiento de la Gerencia de Area Aplicaciones de la Tecnología Nuclear (1)	1.000.000	684.000	532.468	0,00	16,00	6,80	6,80	42,50	
					51	Modernización Equipamiento de la Gerencia de Area Aplicaciones de la Tecnología Nuclear	1.000.000	684.000	532.468	0,00	16,00	6,80	6,80	42,50	
					21	Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Raffo (1)	4.000.000	2.431.000	2.182.426	0,00	14,00	3,50	10,50	75,00	
					51	Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Raffo	4.000.000	2.431.000	2.182.426	0,00	14,00	3,50	10,50	75,00	
22						Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental									
					1	Residuos Radiactivos de Baja Actividad	2.504.000	9.691.013	8.479.596	83,69	6,50	3,95	5,00	76,92	
					51	Área Gestión Ezeiza	2.504.000	9.691.013	8.479.596	83,69	6,50	3,95	5,00	76,92	
					2	Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	13.695.000	716.000	112.898	28,11	0,78	0,01	0,07	8,97	
					51	Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	13.695.000	585.000	43.481	24,06	0,90	0,00	0,08	8,89	
					52	Repositorio Fase I	230.000	131.000	69.416	32,28	0,50	0,05	0,12	24,00	
					3	Almacenamiento Elementos Combustibles (MTR)	369.000	1.719.000	1.693.820	94,56	2,60	0,70	2,15	82,69	
					51	Almacenamiento Elementos Combustibles (MTR)	369.000	1.719.000	1.693.820	94,56	2,60	0,70	2,15	82,69	
					4	Tratamiento Residuos Radiactivos de Baja Actividad (PPF 352)	20.248.089	20.395.710	6.308.881	34,78	9,32	0,45	2,63	28,22	
					51	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Malargüe	18.000.766	16.239.458	5.332.253	40,67	10,00	0,40	2,90	29,00	
					52	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Los Gigantes	442.488	1.777.306	678.971	26,93	3,00	0,35	1,15	38,33	
					53	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba	1.754.835	2.348.946	289.307	10,70	11,50	1,00	1,25	10,87	
					54	Remodelación Casa Guayra	50.000	30.000	8.350	84,08	10,00	0,00	1,17	11,70	
					5	Laboratorio de Química Analítica	2.999.306	5.175.306	3.763.856	77,98	6,00	3,90	4,10	68,33	
					51	Laboratorio de Química Analítica	2.999.306	5.175.306	3.763.856	77,98	6,00	3,90	4,10	68,33	
					7	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes - Fase III	4.225.385	4.467.872	3.644.432	50,10	14,00	11,50	14,50	103,57	
					51	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes - Fase III	4.225.385	4.467.872	3.644.432	50,10	14,00	11,50	14,50	103,57	
					8	Mejoras Edificio Hemeroteca del Cento Atómico Constituyentes	938.220	220.055	125.656	7,75	19,00	1,30	2,31	12,16	
					51	Mejoras Edificio Hemeroteca del Cento Atómico Constituyentes	938.220	220.055	125.656	7,75	19,00	1,30	2,31	12,16	
23						Investigación y Aplicaciones no Nucleares									
					1	Centro Aceleración de Iones	450.000	3.635.000	1.568.454	50,21	3,50	3,36	3,57	102,00	
					51	Centro Aceleración de Iones	450.000	3.635.000	1.568.454	50,21	3,50	3,36	3,57	102,00	
					3	Desarrollo en Nanociencia y Nanotecnología	1.750.000	2.865.000	2.842.498	54,87	13,00	16,00	22,01	169,31	
					51	Desarrollo en Nanociencia y Nanotecnología	1.750.000	2.865.000	2.842.498	54,87	13,00	16,00	22,01	169,31	
					4	Modernización de las Plantas de Producción Criogénica de los Centros Atómicos Bariloche y Constit	1.150.000	176.000	168.578	32,25	7,00	2,70	3,35	47,86	
					51	Modernización de las Plantas de Producción Criogénica de los Centros Atómicos Bariloche y Constit	1.150.000	176.000	168.578	32,25	7,00	2,70	3,35	47,86	
					5	Modernización de los Laboratorios de Microscopía Electrónica de los Centros Atómicos Bariloche	350.000	5.210.000	5.191.373	6,48	3,00	45,00	45,08	1502,67	
					51	Modernización de los Laboratorios de Microscopía Electrónica de los Centros Atómicos Bariloche	350.000	5.210.000	5.191.373	6,48	3,00	45,00	45,08	1502,67	
					6	Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones	1.400.000	1.730.200	1.371.893	36,33	26,00	13,00	19,50	75,00	
					51	Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones	1.400.000	1.730.200	1.371.893	36,33	26,00	13,00	19,50	75,00	
					7	Construcción de Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación de Dispositivos	1.100.000	2.077.000	1.730.895	32,48	13,00	10,50	14,80	113,85	
					51	Construcción de Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación de Dispositivos	1.100.000	2.077.000	1.730.895	32,48	13,00	10,50	14,80	113,85	
					8	Modernización de Laboratorios del Centro Atómico Constituyentes	400.000	1.150.000	1.149.448	8,75	10,00	3,75	10,00	100,00	

**CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Al 31/12/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2010	Devengado al 31/12/2010	Acumulado al 31/12/2009	anual vigente	en el 4º trim.	31/12/2010	Ejec./Progr . anual
						51 Modernización de Laboratorios del Centro Atómico Constituyentes	400.000	1.150.000	1.149.448	8,75	10,00	3,75	10,00	100,00
					9	Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo	1.295.000	1.385.000	1.381.250	1,60	10,00	5,30	10,00	100,00
						51 Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo	1.295.000	1.385.000	1.381.250	1,60	10,00	5,30	10,00	100,00
					10	Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta (1)	595.000	711.000	556.000	0,00	2,00	4,30	4,55	227,50
						51 Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta	595.000	711.000	556.000	0,00	2,00	4,30	4,55	227,50
					11	Construcción de Tecnología de Aceleradores para el Tratamiento de Residuos Radiactivos (1)	600.000	314.800	290.863	0,00	3,00	1,30	2,70	90,00
						51 Construcción de Tecnología de Aceleradores para el Tratamiento de Residuos Radiactivos	600.000	314.800	290.863	0,00	3,00	1,30	2,70	90,00
					12	Ampliación de Laboratorio de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control Seguridad (1)	720.000	570.000	354.942	0,00	6,00	3,60	4,10	68,33
						51 Ampliación de Laboratorio de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control Seguridad	720.000	570.000	354.942	0,00	6,00	3,60	4,10	68,33
24						Suministros y Tecnología Ciclo Combustible Nuclear								
					1	Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	21.808.200	18.491.200	16.100.827	60,90	5,80	2,10	4,45	76,72
						51 Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	21.808.200	18.491.200	16.100.827	60,90	5,80	2,10	4,45	76,72
					2	Perforación Yacimiento de Uranio - Las Termas	591.800	536.800	466.844	7,40	7,00	1,90	4,90	70,00
						51 Perforación Yacimiento de Uranio - Las Termas	591.800	536.800	466.844	7,40	7,00	1,90	4,90	70,00
					3	Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta	700.000	700.000	597.906	4,17	5,00	0,50	3,73	74,60
						51 Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta	700.000	700.000	597.906	4,17	5,00	0,50	3,73	74,60
					4	Exploración y Explotación de los Yacimientos de Uranio en Laguna Sirven - Santa Cruz	2.750.000	1.900.000	1.849.703	10,15	13,00	9,30	12,55	96,54
						51 Exploración y Explotación de los Yacimientos de Uranio en Laguna Sirven - Santa Cruz	2.750.000	1.900.000	1.849.703	10,15	13,00	9,30	12,55	96,54
					5	Construcción de Obras de Infraestructura en la Regional Centro-Edificio Administración	1.800.000	1.815.000	1.786.605	2,02	48,00	0,60	43,60	90,83
						51 Construcción de Obras de Infraestructura en la Regional Centro-Edificio Administración	1.800.000	1.815.000	1.786.605	2,02	48,00	0,60	43,60	90,83
					6	Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza	13.500.000	3.943.956	2.740.010	39,46	4,50	0,10	0,85	18,89
						51 Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza	13.500.000	3.943.956	2.740.010	39,46	4,50	0,10	0,85	18,89
					7	Laboratorio de Ensayos Post Irradiación (LAPEP)	606.000	586.000	509.036	99,16	0,84	0,67	0,84	100,00
						51 Laboratorio de Ensayos Post Irradiación (LAPEP)	606.000	586.000	509.036	99,16	0,84	0,67	0,84	100,00
					8	Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucleares	1.612.035	1.901.035	1.388.679	14,79	17,00	7,10	11,15	65,59
						51 Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucleares	1.612.035	1.901.035	1.388.679	14,79	17,00	7,10	11,15	65,59
					9	Construcción Planta Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad	100.000	450.000	434.920	15,53	2,50	0,20	2,37	94,80
						51 Construcción Planta Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad	100.000	450.000	434.920	15,53	2,50	0,20	2,37	94,80
					10	Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustible	3.064.700	2.525.700	1.299.683	11,00	14,00	2,00	5,70	40,71
						51 Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustible	3.064.700	2.525.700	1.299.683	11,00	14,00	2,00	5,70	40,71
					11	Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana (1)	300.000	300.000	280.812	0,00	3,00	0,80	2,50	83,33
						51 Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana	300.000	300.000	280.812	0,00	3,00	0,80	2,50	83,33
					12	Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación (1)	3.138.975	2.518.975	2.153.602	0,00	25,00	10,50	14,20	56,80
						51 Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación	3.138.975	2.518.975	2.153.602	0,00	25,00	10,50	14,20	56,80
					13	Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrifugas para Separación Isotópica de Uranio (1)	1.656.682	1.846.682	487.214	0,00	15,00	2,00	3,25	21,67
						51 Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrifugas para Separación Isotópica de Uranio	1.656.682	1.846.682	487.214	0,00	15,00	2,00	3,25	21,67
					14	Ampliación de Laboratorio de Altas Temperaturas para Materiales Avanzados de Interés Nuclear (1)	2.249.100	1.679.100	1.529.105	0,00	18,00	10,00	10,01	55,61
						51 Ampliación de Laboratorio de Altas Temperaturas para Materiales Avanzados de Interés Nuclear	2.249.100	1.679.100	1.529.105	0,00	18,00	10,00	10,01	55,61
					15	Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos (1)	978.508	828.508	626.414	0,00	25,00	6,00	14,90	59,60
						51 Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos	978.508	828.508	626.414	0,00	25,00	6,00	14,90	59,60
108						Instituto Nacional del Agua								
					16	Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua								
						2 Mejoramiento Edificio Nave para Grandes Modelos	600.000	170.000	168.030	10,00	49,82	4,83	23,83	47,83
						52 Infraestructura para Ensayos Marítimos - Etapa 1	200.000	120.000	109.750	25,00	64,57	0,00	25,00	38,72
						53 Mejoramiento Edificio Nave 6	400.000	50.000	58.280	3,00	44,70	6,51	7,21	16,13
354						Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios								
					19	Recursos Hídricos								
						2 Desagües Pluviales Red de Acceso a la Capital Federal	3.630.000	432.000	431.895	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						56 Aliviador Cildañez - Etapa II	55.000	107.000	431.895	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						57 Aliviador Holmberg-Villa Martelli - Etapa II	3.575.000	325.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9	Canal Cintura Sur Tafí	165.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Canal Cintura Sur Tafí	165.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17	Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos	330.000	359.000	4.256	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Al 31/12/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO					
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación		Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2010	Devengado al 31/12/2010	Acumulado al 31/12/2009	anual	vigente	en el 4º trim.	31/12/2010	Ejec./Progr . anual
						51 Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos	330.000	359.000	4.256	100,00	0,00	0,00	0,00		
				18		Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán	55.000	0	0	37,56	s/í	0,00	0,00		
						51 Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán	55.000	0	0	37,56	s/í	0,00	0,00		
				19		Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	750.600	55.000	0	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	750.600	55.000	0	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	
				44		Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional	22.235.144	18.031.144	17.233.228	18,00	11,11	12,00	19,54	175,88	
						51 Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional	22.235.144	18.031.144	17.233.228	18,00	11,11	12,00	19,54	175,88	
25						Ejecución de Obras de Arquitectura									
				1		Restauración de Monumentos Históricos	11.482.000	646.451	153.879	48,16	10,05	0,00	0,00		
						51 Restauración de Monumentos Históricos	11.482.000	646.451	153.879	48,16	10,05	0,00	0,00		
				2		Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	5.200.000	5.408.029	733.000	84,30	0,00	0,00	0,00		
						51 Edificios Fiscales	5.200.000	5.408.029	733.000	84,30	0,00	0,00	0,00		
				7		CERIDE - Obras Complementarias Etapa II	5.140.000	0	0	85,60	0,00	0,00	0,00		
						51 CERIDE - Obras Complementarias Etapa II	5.140.000	0	0	85,60	0,00	0,00	0,00		
				8		Basilica Nuestra Señora de Luján	0	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00		
						51 Basilica Nuestra Señora de Luján	0	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00		
				13		Refacción Institutos Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia	10.000	0	0	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	
						51 Refacción Institutos Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia	10.000	0	0	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	
				14		Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón	1.570.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00		
						51 Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón	1.570.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00		
				20		Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	400.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00		
						51 Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	400.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00		
				21		Restauración y Puesta en Valor Basilica Nuestra Señora de Luján	1.900.000	1.726.971	781.609	99,92	0,00	0,00	0,00		
						51 Restauración y Puesta en Valor Basilica Nuestra Señora de Luján	1.900.000	1.726.971	781.609	99,92	0,00	0,00	0,00		
				23		Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID 1648/OC - AR	25.423.000	25.423.000	4.969.602	21,37	4,09	0,00	0,50	12,22	
						0 Administración y Conducción	820.000	822.000	81.471						
						51 Refacciones Varias en Corredor Lagos y Misiones	24.603.000	24.601.000	4.888.131	21,37	4,09	0,00	0,50	12,22	
				24		Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II	10.500.000	8.730.000	5.861.551	63,45	36,55	6,00	15,30	41,86	
						51 Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II	10.500.000	8.730.000	5.861.551	63,45	36,55	6,00	15,30	41,86	
				25		Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy	10.000	0	0	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	
						51 Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy	10.000	0	0	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	
				30		Refuncionalización Hospital Dr. Alejandro Posadas	20.000.000	21.211.393	21.206.513	0,00	11,41	5,00	5,00	43,82	
						51 Refuncionalización Hospital Dr. Alejandro Posadas	20.000.000	21.211.393	21.206.513	0,00	11,41	5,00	5,00	43,82	
				31		Refacción y Refuncionalización del Edificio de la Estación Once	10.000	0	0	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	
						51 Refacción y Refuncionalización del Edificio de la Estación Once	10.000	0	0	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	
				33		Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exteriores	28.000.000	6.345.000	4.396.099	4,10	51,31	7,00	24,27	47,30	
						51 Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exteriores	28.000.000	6.345.000	4.396.099	4,10	51,31	7,00	24,27	47,30	
				34		Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	77.295.286	82.795.286	79.940.655	5,74	83,38	11,00	77,87	93,39	
						51 Edificios Fiscales "Etapa II" - Ciudad de Buenos Aires	77.295.286	82.795.286	79.940.655	5,74	83,38	11,00	77,87	93,39	
				35		Restauración de Fachadas Ex Ministerio de Obras Públicas - Ciudad de Buenos Aires	2.000.000	0	0	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	
						51 Fachadas Ex Edificio del Ministerio de Obras Públicas	2.000.000	0	0	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	
				36		Reubicación Compañía Guardacostas - Prefectura Naval Argentina	26.700.000	14.200.000	4.310.315	0,00	35,39	9,00	9,00	25,43	
						51 Reubicación Compañía Guardacostas - Prefectura Naval Argentina	26.700.000	14.200.000	4.310.315	0,00	35,39	9,00	9,00	25,43	
				37		Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio del Correo	85.211.904	181.503.405	179.699.683	1,79	31,50	4,00	15,61	49,56	
						0 Administración y Conducción	7.211.904	7.211.904	5.408.249						
						51 Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio del Correo	78.000.000	174.291.501	174.291.433	1,79	31,50	4,00	15,61	49,56	
				38		Obra Terminal de Omnibus - La Quiaca - Provincia de Jujuy	10.000	0	0	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	
						51 Obra Terminal de Omnibus - La Quiaca - Provincia de Jujuy	10.000	0	0	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	
				39		Obra Pasarela Urbana sobre Río Grande - H. Yrigoyen	10.000	0	0	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	
						51 Obra Pasarela Urbana sobre Río Grande - H. Yrigoyen	10.000	0	0	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	
				40		Obra Terminal de Cargas (COTECAR) - La Quiaca	10.000	0	0	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	
						51 Obra Terminal de Cargas (COTECAR) - La Quiaca	10.000	0	0	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	
				41		Mejoras Conjunto Edificio, Trama Urbana del Area y Estructura Hospital Mataderos	50.000	0	0	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	

**CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Al 31/12/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO					
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación		Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2010	Devengado al 31/12/2010	Acumulado al 31/12/2009	anual	vigente	en el 4º trim.	31/12/2010	Ejec./Progr . anual
						51 Mejoras Conjunto Edificio, Trama Urbana del Area y Estructura Hospital Mataderos	50.000	0	0	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
					45	Restauración y Conservación Museo Histórico Nacional	50.000	0	0	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	
						51 Restauración y Conservación Museo Histórico Nacional	50.000	0	0	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	
					46	Refacción Edificio de Canal 7 (1)	50.000	3.340.000	2.962.323	0,00	0,19	3,00	3,09	1626,32	
						51 Refacción Edificio de Canal 7	50.000	3.340.000	2.962.323	0,00	0,19	3,00	3,09	1626,32	
					47	Refuncionalización Museo de los Inmigrantes (1)	50.000	0	0	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	
						51 Refuncionalización Museo de los Inmigrantes	50.000	0	0	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	
					48	Construcción, Refacción y Reciclaje de Edificios Fiscales - Etapa III (1)	500.000	8.700.000	8.085.693	0,00	6,93	1,00	8,04	116,02	
						51 Construcción, Refacción y Reciclaje de Edificios Fiscales - Etapa III	500.000	8.700.000	8.085.693	0,00	6,93	1,00	8,04	116,02	
					49	Remodelación Hospital Roffo y Construcción del Instituto Nacional de Cáncer (1)	7.050.000	0	0	0,00	6,41	0,00	0,00	0,00	
						51 Remodelación Hospital Roffo y Construcción del Instituto Nacional de Cáncer	7.050.000	0	0	0,00	6,41	0,00	0,00	0,00	
					50	CERIDE II - Mejoras en el Edificio INTEC II (1)	3.050.000	0	0	0,00	25,07	0,00	0,00	0,00	
						51 CERIDE II - Mejoras en el Edificio INTEC II	3.050.000	0	0	0,00	25,07	0,00	0,00	0,00	
30						Prevenición Sísmica									
					1	Ampliación Red Nacional de Estaciones Sísmológicas	743.000	743.000	617.796	72,00	7,20	1,60	6,00	83,33	
						51 Monitoreo de Actividad Sísmica, Respuesta de Suelos y Estructuras	743.000	743.000	617.796	72,00	7,20	1,60	6,00	83,33	
32						Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera (BID N° 1865-OC-AR-2)									
					4	Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio (***)	290.000.000	708.163.384	696.012.343	0,00	s/i	0,00	0,00		
						0 Administración y Conducción (1)	0	0	4.536.364						
						51 Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio	290.000.000	708.163.384	691.475.979	0,00	s/i	0,00	0,00		
50						Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas									
					2	Obras Viales, Construcción, Concesión y Explotación de Accesos y Puentes	4.548.000	331.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00		
						52 Puente Encarnación - Posadas	4.548.000	331.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00		
					13	Escuela Nacional de Náutica	3.000.000	368.598	368.598	100,00	0,00	0,00	0,00		
						51 Escuela Nacional de Náutica	3.000.000	368.598	368.598	100,00	0,00	0,00	0,00		
62						Formulación y Ejecución Políticas de Transporte Ferroviario									
					3	Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa III BIRF 4163/AR	349.850.000	301.282.771	223.114.287	25,19	69,26	14,20	29,33	42,35	
						0 Administración y Conducción	36.077.000	49.057.000	72.362.329						
					68	Paso a diferente Nivel Municipalidad de Malvinas Argentinas (+)	12.176.863	9.576.863	26.149.060	86,28	13,72	4,00	22,00	160,35	
					69	Paso a diferente Nivel Municipalidad de Tres de Febrero	29.742.000	22.742.000	31.482.393	29,15	70,85	30,00	69,00	97,39	
					70	Paso a diferente Nivel Municipalidad de Berazategui	17.919.359	13.919.359	17.094.429	44,52	55,48	20,00	49,00	88,32	
					71	Paso a diferente Nivel Municipalidad de Esteban Echeverría	31.200.000	13.640.000	0	0,00	100,00	0,00	3,00	3,00	
					72	Paso a diferente Nivel Municipalidad de Hurlingham	31.200.000	9.933.770	259.555	0,00	100,00	0,00	1,00	1,00	
					73	Paso a diferente Nivel Municipalidad de La Matanza	31.200.000	13.840.000	0	0,00	100,00	0,00	29,00	29,00	
					74	Paso a diferente Nivel Municipalidad de Tigre	30.459.467	73.598.468	22.092.230	11,01	88,99	40,00	57,41	64,51	
					75	Paso a diferente Nivel Municipalidad de Lomas de Zamora	31.200.000	24.900.000	170.616	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
					77	Mejoras en los entornos a las estaciones Zona 1 (Sur)	20.370.321	15.370.321	28.381.554	35,88	64,12	18,00	36,00	56,14	
					78	Mejoras en los entornos a las estaciones Zona 2 (Sudoeste)	37.668.042	24.068.042	23.389.685	10,00	90,00	43,00	53,00	58,89	
					79	Mejoras en los entornos a las estaciones Zona 3 (Oeste)	21.635.431	11.635.431	1.732.434	0,00	100,00	10,00	10,00	10,00	
					80	Mejoras en los entornos a las estaciones Zona 4 (Norte)	19.001.517	19.001.517	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
					4	Construcción Alteo Terraplen Viaducto Laguna La Picasa CAF N3192	990.000	990.000	228.368	100,00	0,00	0,00	0,00		
						0 Administración y Conducción	790.000	890.000	228.368						
						51 Construcción Alteo Terraplen Viaducto Laguna La Picasa CAF N3194	200.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00		
89						Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación" - (BID N° 1345 y 1966)									
					1	Escuela Nacional Fluvial (5) (****)	0	49.460	49.459	100,00	0,00	0,00	0,00		
						51 Escuela Nacional Fluvial (5) (****)	0	49.460	49.459	100,00	0,00	0,00	0,00		
91						Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegable									
					2	Ampliación Puerto Caleta Paula	5.000.000	46.770.000	44.215.025	92,76	7,24	2,84	6,15	84,94	
						51 Ampliación Puerto Caleta Paula	5.000.000	46.770.000	44.215.025	92,76	7,24	2,84	6,15	84,94	
					3	Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepción	300.000	0	0	57,01	42,99	0,00	0,00	0,00	
						51 Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepción	300.000	0	0	57,01	42,99	0,00	0,00	0,00	
					4	Puerto Diamante	300.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00		
						51 Puerto Diamante	300.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00		

**CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Al 31/12/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO					
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación		Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2010	Devengado al 31/12/2010	Acumulado al 31/12/2009	anual	vigente	en el 4º trim.	31/12/2010	Ejec./Progr . anual
					5	Reparación Estructura Fundación Muelle Almirante Storni Puerto Madyn (+)	300.000	10.130.000	10.089.371	73,90	26,10	6,54	35,99	137,89	
					51	Reparación Estructura Fundación Muelle Almirante Storni Puerto Madyn (+)	300.000	10.130.000	10.089.371	73,90	26,10	6,54	35,99	137,89	
					7	Puerto Comodoro Rivadavia	7.050.912	25.716.662	18.111.172	25,45	74,55	11,39	47,90	64,25	
					51	Puerto Comodoro Rivadavia	7.050.912	25.716.662	18.111.172	25,45	74,55	11,39	47,90	64,25	
					8	Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova	20.825.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova	20.825.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
					9	Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas	40.000.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas	40.000.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
					10	Embarcadero Turístico Puerto Pirámide	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Embarcadero Turístico Puerto Pirámide	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					11	Sistema Defensas Puerto Barranqueras	7.550.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Sistema Defensas Puerto Barranqueras	7.550.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					12	Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					13	Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					14	Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa	7.000.000	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa	7.000.000	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
					15	Puente Pueyrredón	1.000.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Puente Pueyrredón	1.000.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
					16	Dragado Río Uruguay	100.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Dragado Río Uruguay	100.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
					17	Puente Uriburu Etapa II	100.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Puente Uriburu Etapa II	100.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					19	Ampliación Muelle Histórico Río Grande	8.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Ampliación Muelle Histórico Río Grande	8.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					20	Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					22	Reparación Parque España (+)	1.000.000	10.557.000	10.556.899	92,45	7,55	0,00	16,17	214,17	
					51	Reparación Parque España (+)	1.000.000	10.557.000	10.556.899	92,45	7,55	0,00	16,17	214,17	
					23	Reparación Puerto Rosario Costanera	6.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Reparación Puerto Rosario Costanera	6.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					24	Reparación Puente Victorino De La Plaza - Etapa II	100.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Reparación Puente Victorino De La Plaza - Etapa II	100.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
					25	Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la DNV	500.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la DNV	500.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
					26	Reparación Estructura Vértice Sur Puerto La Plata-Buenos Aires	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Reparación Estructura Vértice Sur Puerto La Plata-Buenos Aires	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					27	Dragado Canal de Acceso Puerto Mar del Plata-Provincia de Buenos Aires	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Dragado Canal de Acceso Puerto Mar del Plata-Provincia de Buenos Aires	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					28	Dragado Ampliación del Canal de Acceso Puerto Bahía Blanca	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Dragado Ampliación del Canal de Acceso Puerto Bahía Blanca	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					29	Reparación y Ampliación del Sitio 2 Muelle Alte Storni	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Reparación y Ampliación del Sitio 2 Muelle Alte Storni	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					30	Remoción Cascos Hundidos Puerto Quequén-Pcia. Buenos Aires	5.250.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Remoción Cascos Hundidos Puerto Quequén-Pcia. Buenos Aires	5.250.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
					31	Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					32	Mejoras Frente de Atraque Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Mejoras Frente de Atraque Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					34	Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena 2º Etapa, Chubut	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena 2º Etapa, Chubut	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					35	Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Chubut	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Al 31/12/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO					
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación		Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2010	Devengado al 31/12/2010	Acumulado al 31/12/2009	anual	vigente	en el 4º trim.	31/12/2010	Ejec./Progr . anual
						51 Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Chubut	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
					36	Ampliación de la Recuperación de Tierras en la Restinga Sur	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
						51 Ampliación de la Recuperación de Tierras en la Restinga Sur	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
					37	Ampliación Dársena Pesquera y Deportiva en Puerto Lobos, Chubut	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
						51 Ampliación Dársena Pesquera y Deportiva en Puerto Lobos, Chubut	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
					38	Ampliación Muelle para Cruceros Turísticos en Bahía Camarones, Chubut	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
						51 Ampliación Muelle para Cruceros Turísticos en Bahía Camarones, Chubut	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
					39	Terminación Muelle Isla Puerto Ibicuy, Entre Ríos	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
						51 Terminación Muelle Isla Puerto Ibicuy, Entre Ríos	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
					40	Reparación Puente Uriburu, Etapa III	3.293.088	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Reparación Puente Uriburu, Etapa III	3.293.088	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
					41	Construcción Playa de Transferencia de Cargas y Reformas - Puerto de Corrientes (1)	9.490.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
						51 Construcción Playa de Transferencia de Cargas y Reformas - Puerto de Corrientes	9.490.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
					42	Ampliación de la Planta y Terminal Fluvial de Embarque de Cereales - Ita Ibate - Corrientes (1)	5.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
						51 Ampliación de la Planta y Terminal Fluvial de Embarque de Cereales - Ita Ibate - Corrientes	5.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
					43	Ampliación Sitio 1 y 2 en Muelle Almirante Storni - Chubut (1)	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
						51 Ampliación Sitio 1 y 2 en Muelle Almirante Storni - Chubut	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
					45	Dragado de Mantenimiento del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut (1)	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
						51 Dragado de Mantenimiento del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
					46	Ampliación del Muelle Pesquero del Puerto de Rawson - Rawson (1)	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
						51 Ampliación del Muelle Pesquero del Puerto de Rawson - Rawson	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
					48	Reconstrucción de Escollera Sudeste entre Km. 5400 y 7700 del Canal de Acceso al Puerto (1)	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
						51 Reconstrucción de Escollera Sudeste entre Km. 5400 y 7700 del Canal de Acceso al Puerto	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
451						Dirección General de Fabricaciones Militares									
						Producción y Comercialización de Bienes y Servicios									
					7	Remodelación para la Automatización Planta Polvora y Explosivos	1.630.000	4.130.000	4.130.000	64,68	19,00	0,00	19,00	100,00	
						51 Remodelación para la Automatización Planta Polvora y Explosivos	1.500.000	4.000.000	4.000.000	65,56	17,81	0,00	17,92	100,62	
					52	Remodelación en Obras Menores	130.000	130.000	130.000	17,33	82,67	0,00	71,48	86,46	
					8	Remodelación Modernización Instrumental Planta Armas y Municiones	2.400.000	900.000	900.000	42,04	27,56	3,76	23,15	84,00	
						51 Remodelación Modernización Instrumental Planta Armas y Municiones	2.200.000	700.000	700.000	42,85	25,94	3,40	22,15	85,39	
					52	Remodelación en Obras Menores	200.000	200.000	200.000	11,99	88,01	29,93	73,93	84,00	
					9	Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Amoniaco	1.862.000	5.000	5.000	51,30	21,40	7,28	17,98	84,02	
						51 Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Amoniaco	1.612.000	2.500	2.500	52,67	19,14	6,51	16,08	84,01	
					52	Remodelación en Obras Menores	250.000	2.500	2.500	9,83	90,17	30,66	75,74	84,00	
					10	Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Acido Nítrico	1.220.000	3.911.000	3.911.000	90,65	s/i	0,14	7,85		
						51 Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Acido Nítrico	1.100.000	3.791.000	3.791.000	91,47	8,53	0,47	7,17	84,06	
					52	Remodelación en Obras Menores	120.000	120.000	120.000	18,51	81,49	0,00	81,49	100,00	
					11	Remodelación para Actualización Planta Nitrato Amonio y Acido Sulfúrico	2.080.000	505.000	505.000	60,37	23,40	1,20	19,66	84,02	
						51 Remodelación para Actualización Planta Nitrato Amonio y Acido Sulfúrico	1.830.000	255.000	255.000	62,00	21,25	0,25	17,85	84,00	
					52	Remodelación en Obras Menores	250.000	250.000	250.000	9,83	90,17	30,66	75,74	84,00	
					12	Remodelación para Adecuación de Redes	2.575.000	5.000	5.000	24,25	31,23	10,61	26,23	83,99	
						51 Remodelación para Adecuación de Redes	2.450.000	2.500	2.500	24,63	30,17	10,26	25,34	83,99	
					52	Remodelación en Obras Menores	125.000	2.500	2.500	0,00	100,00	34,00	84,00	84,00	
					13	Remodelación para Modernización y Transformación Tecnológica Planta Mecánica	2.065.000	495.000	495.000	52,21	24,35	0,00	20,52	84,27	
						51 Remodelación para Modernización y Transformación Tecnológica Planta Mecánica	1.920.000	350.000	350.000	52,96	23,11	0,00	20,00	86,54	
					52	Remodelación en Obras Menores	145.000	145.000	145.000	0,00	84,18	28,62	70,71	84,00	
					14	Remodelación para Adecuación de Servicios Productivos	3.893.000	2.093.000	2.093.000	38,84	44,64	3,71	37,50	84,01	
						51 Remodelación para Adecuación de Servicios Productivos	3.800.000	2.000.000	2.000.000	39,07	44,19	3,38	37,12	84,00	
					52	Remodelación en Obras Menores	93.000	93.000	93.000	22,66	77,34	26,30	64,97	84,01	
					15	Remodelación Infraestructura y Equipamiento para Mitigación Emisiones Gaseosas	1.556.000	256.000	256.000	24,27	17,96	5,37	15,09	84,02	
						51 Remodelación Infraestructura y Equipamiento para Mitigación Emisiones Gaseosas	1.550.000	250.000	250.000	24,05	17,95	5,32	15,08	84,01	
					52	Remodelación en Obras Menores	6.000	6.000	6.000	81,95	18,05	6,14	15,16	83,99	
					16	Remodelaciones Varias, Adecuación Estructuras y Tecnología s/ISO14000	4.505.000	3.215.000	3.215.000	29,30	51,71	2,51	43,44	84,01	

**CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Al 31/12/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO					
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación		Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2010	Devengado al 31/12/2010	Acumulado al 31/12/2009	anual	vigente	en el 4º trim.	31/12/2010	Ejec./Progr . anual
						51 Remodelación Depósito de Nitrato de Amonio	900.000	1.300.000	1.300.000	45,83	32,50	0,00	19,16	58,95	
						52 Remodelación de la Fábrica Militar de Villa María	2.000.000	750.000	750.000	13,14	69,25	3,68	66,86	96,55	
						53 Remodelación de la Fábrica Militar Fray Luis Beltran	1.570.000	1.130.000	1.130.000	30,19	52,95	13,32	54,12	102,21	
						55 Remodelación en Obras Menores	35.000	35.000	35.000	0,00	39,19	4,48	24,08	61,44	
				17		Remodelaciones Varias, Adecuación Estructuras y Tecnología s/IRAM 3800	2.435.000	6.839.000	6.839.000	68,93	31,07	0,44	26,10	84,00	
						51 Remodelación de la Fábrica Militar de Río Tercero	1.075.000	3.209.000	3.209.000	66,29	33,71	4,48	28,32	84,01	
						52 Remodelación de la Fábrica Militar de Villa María	990.000	1.200.000	1.200.000	21,00	79,00	9,80	66,36	84,00	
						54 Remodelación de la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	340.000	2.400.000	2.400.000	89,82	s/í	0,00	6,99		
						55 Remodelación en Obras Menores	30.000	30.000	30.000	45,70	54,30	18,46	45,61	84,00	
				18		Remodelación para la Modernización de Instalaciones	4.420.000	3.287.000	3.287.000	21,51	53,22	6,76	44,70	83,99	
						51 Remodelación para la Modernización de Instalaciones	4.385.000	3.252.000	3.252.000	21,39	53,17	6,65	44,66	83,99	
						52 Remodelación en Obras Menores	35.000	35.000	35.000	39,38	s/í	20,61	50,92		
613						Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento									
				20		Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento									
					2	Construcción Planta Depuradora Cloacal Hurlingham.-Morón-Ituzaingó	215.000	1.997.337	1.996.509	100,00	0,00	0,00	0,00		
						52 1º Tramo Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Hurlingham	80.000	359.504	386.538	100,00	0,00	0,00	0,00		
						53 2º Tramo Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Morón y Tres de Febrero - Buenos Aires	135.000	1.637.833	1.609.972	100,00	0,00	0,00	0,00		
				3		Planta Potabilizadora, Ampliación, Optimización y Sistema de Captación	60.000	4.352.641	4.352.151	100,00	0,00	0,00	0,00		
						51 Planta Potabilizadora, Ampliación, Optimización y Sistema de Captación	30.000	2.530.000	3.023.320	100,00	0,00	0,00	0,00		
						52 Optimización de los Servicios de Agua Potable, Centros de Distribución	30.000	1.822.641	1.328.831	100,00	0,00	0,00	0,00		
				6		Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Amoniaco	0	443.006	443.006	0,00	s/í	0,00	0,00		
						51 Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Amoniaco	0	443.006	443.006	0,00	s/í	0,00	0,00		
				7		Construcción Emisario Submarino Mar del Plata - Bs. As.	75.500.000	29.956.022	29.956.022	4,22	42,00	2,60	10,28	24,48	
						51 Construcción Emisario Submarino Mar del Plata - Bs. As.	75.500.000	29.956.022	29.956.022	4,22	42,00	2,60	10,28	24,48	
				8		Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno Bs. As.	20.251.350	16.332.155	16.211.690	100,00	0,00	0,00	7,50		
						51 Construcción Planta Depuradora Cloacal Moreno Bs. As.	180.000	1.262.183	1.613.497	100,00	0,00	0,00	0,00		
						52 Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno Bs. As.	20.071.350	15.069.972	14.598.193	100,00	0,00	0,00	15,90		
				9		Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo Bs. As.(+)	12.417.193	9.712.177	9.637.392	91,83	8,17	0,00	8,50	104,04	
						51 Construcción Planta Depuradora Cloacal Merlo Bs. As.	70.000	70.000	67.760	100,00	0,00	0,00	0,00		
						52 Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo Bs. As.(+)	12.347.193	9.642.177	9.569.632	87,58	12,42	0,00	12,96	104,35	
				10		Construcción de Acueductos para 25 Pozos El Pato Berazategui Bs. As.(+)	750.260	1.441.149	1.441.149	90,22	0,00	0,00	0,00		
						52 Optimización Sistema Perforación, Acueducto y Reservas Agua Potable, Berazategui - Buenos Aires	750.260	1.441.149	1.441.149	100,00	0,00	0,00	0,00		
				12		Construcción Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Chascomús Bs. As.	165.000	2.560.475	2.555.475	66,79	33,21	0,00	0,00	0,00	
						51 Construcción Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Chascomús Bs. As.	165.000	2.560.475	2.555.475	66,79	33,21	0,00	0,00	0,00	
				13		Construcción del Sistema Cloacal (Cuenca Media Lago San Roque)	5.000.000	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Construcción del Sistema Cloacal (Cuenca Media Lago San Roque)	5.000.000	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
				14		Construcción Acueducto La Laguna Laboulaye - Córdoba	23.255.629	12.013.791	11.998.661	100,00	0,00	0,00	0,00		
						51 Construcción Acueducto La Laguna Laboulaye - Córdoba	23.255.629	12.013.791	11.998.661	100,00	0,00	0,00	0,00		
				15		Optimización y Rehabilitación Planta de Tratamiento de Desagües Córdoba Capital	22.525.242	18.935.328	18.933.668	59,42	24,00	0,00	9,69	40,38	
						51 Optimización y Rehabilitación Planta de Tratamiento de Desagües Córdoba Capital	22.525.242	18.935.328	18.933.668	59,42	24,00	0,00	9,69	40,38	
				16		Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable Formosa	290.000	2.533.124	2.509.324	100,00	0,00	0,00	0,00		
						51 Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable Formosa	100.000	600.000	606.710	100,00	0,00	0,00	0,00		
						52 Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable Formosa	190.000	1.933.124	1.902.614	100,00	0,00	0,00	0,00		
				17		Sistema Cloacal Localidad Eduardo Castex - La Pampa	175.000	175.000	171.545	100,00	0,00	0,00	0,00		
						51 Sistema Cloacal Localidad Eduardo Castex - La Pampa	175.000	175.000	171.545	100,00	0,00	0,00	0,00		
				19		Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazú - Misiones	14.666.397	11.417.012	11.417.012	28,68	35,00	10,70	33,48	95,66	
						51 Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazú - Misiones	14.666.397	11.417.012	11.417.012	28,68	35,00	10,70	33,48	95,66	
				20		Construcción Acueducto Villa Regina Río Negro	100.000	2.130.289	2.123.059	100,00	0,00	0,00	0,00		
						51 Construcción Acueducto Villa Regina Río Negro	100.000	2.130.289	2.123.059	100,00	0,00	0,00	0,00		
				21		Construcción Planta Depuradora y Redes Cloacales General Mosconi Salta	50.000	50.000	32.780	100,00	0,00	0,00	0,00		
						51 Construcción Planta Depuradora y Redes Cloacales General Mosconi Salta	50.000	50.000	32.780	100,00	0,00	0,00	0,00		
				22		Construcción Planta Tratamiento Cloacales Subsistema Rawson San Juan	160.000	1.830.278	1.767.462	100,00	0,00	0,00	0,00		
						51 Construcción Planta Tratamiento Cloacales Subsistema Rawson San Juan	65.000	65.000	64.405	100,00	0,00	0,00	0,00		

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31/12/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO					
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación		Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2010	Devengado al 31/12/2010	Acumulado al 31/12/2009	anual	vigente	en el 4º trim.	31/12/2010	Ejec./Progr . anual
						52 Construcción Redes Cloacales Subsistema Rawson San Juan	95.000	1.765.278	1.703.057	100,00	0,00	0,00	0,00		
						23 Construcción de Acueducto Centro Oeste Santa Fe	210.000	4.105.231	4.048.636	100,00	0,00	0,00	0,00		
						51 Construcción de Acueducto Centro Oeste Santa Fe	210.000	4.105.231	4.048.636	100,00	0,00	0,00	0,00		
						24 Construcción Planta Depuradora, Remodelación y Cañerías Colectoras	8.436.429	8.686.488	8.675.898	59,09	8,00	0,00	12,93	161,63	
						52 Remodelación Planta Depuradora y Colectores Villa Aguirre Tandil Bs. As.	8.436.429	8.686.488	8.675.898	59,09	8,00	0,00	12,93	161,63	
						27 Subacueducto Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut	13.298.205	10.592.660	10.592.660	78,33	21,58	0,00	21,40	99,17	
						51 Subacueducto Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut	13.298.205	10.592.660	10.592.660	78,33	21,58	0,00	21,40	99,17	
						28 Construcción del Sistema de Agua Potable - Escobar - Buenos Aires	10.000.000	0	0	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Construcción del Sistema de Agua Potable - Escobar - Buenos Aires	10.000.000	0	0	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	
						29 Construcción Colector Cloacal Oeste Tramo 2º - San Isidro - Bs. As.	20.080.000	15.884.598	15.883.522	66,80	16,00	0,00	28,29	176,81	
						51 Construcción Colector Cloacal Oeste Tramo 2º - San Isidro - Bs. As.	20.080.000	15.884.598	15.883.522	66,80	16,00	0,00	28,29	176,81	
						30 Sistema de Agua Potable - Ciudad de Andalgalá - Catamarca	6.201.592	1.706.830	1.581.062	91,56	8,44	0,00	0,00	0,00	
						51 Sistema de Agua Potable - Ciudad de Andalgalá - Catamarca	4.421.642	1.380.438	1.298.296	91,56	8,54	0,00	0,00	0,00	
						52 Sistema de Desagües - Ciudad de Andalgalá - Catamarca	1.779.950	326.392	282.766	100,00	0,00	0,00	0,00		
						32 Construcción de Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales, Pinamar - Buenos Aires	11.179.620	0	0	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Construcción de Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales, Pinamar - Buenos Aires	11.179.620	0	0	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	
						33 Optimización Sistema de Agua Potable El Cadillal - Tucumán	25.250.000	8.967.191	8.967.191	3,83	23,00	12,00	28,58	124,26	
						51 Optimización Sistema de Agua Potable El Cadillal - Tucumán	25.250.000	8.967.191	8.967.191	3,83	23,00	12,00	28,58	124,26	
						34 Construcción de Acueducto Centro Oeste Chaqueño	50.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Construcción de Acueducto Centro Oeste Chaqueño	50.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
						35 Construcción Sistema de Efluentes Cloacales Formosa	35.000.000	0	0	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Construcción Sistema de Efluentes Cloacales Formosa	35.000.000	0	0	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	
						40 Tratamiento Integral de Desagües Cloacales, San Miguel de Tucumán - Tucumán	5.000.000	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Tratamiento Integral de Desagües Cloacales, San Miguel de Tucumán - Tucumán	5.000.000	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
						41 Construcción del Sistema Cloacal - Luján - Buenos Aires	25.000.000	0	0	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Construcción del Sistema Cloacal - Luján - Buenos Aires	25.000.000	0	0	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	
						42 Sistema de Provisión de Agua Potable Pirané - Formosa	20.000.000	17.928.601	17.928.601	0,00	41,00	8,11	34,56	84,29	
						51 Sistema de Provisión de Agua Potable Pirané - Formosa	20.000.000	17.928.601	17.928.601	0,00	41,00	8,11	34,56	84,29	
						48 Construcción de Acueducto Sur Salta	120.000	736.674	736.673	100,00	0,00	0,00	0,00		
						51 Construcción de Acueducto Sur Salta	120.000	736.674	736.673	100,00	0,00	0,00	0,00		
						51 Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Roque Saenz Peña	15.000.000	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Roque Saenz Peña	15.000.000	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
						53 Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Presidencia	10.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
						51 Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Presidencia	10.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
						54 Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Gran Mendoza	10.000.000	0	0	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Gran Mendoza	10.000.000	0	0	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	
						55 Construcción de Sistema de Provisión de Agua Potable	10.000.000	0	0	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Construcción de Sistema de Provisión de Agua Potable	10.000.000	0	0	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	
						56 Construcción del Sistema Cloacal San Martín de los Andes - Neuquén	25.000.000	8.812.451	8.812.450	0,00	43,00	14,51	24,64	57,30	
						51 Construcción del Sistema Cloacal San Martín de los Andes - Neuquén	25.000.000	8.812.451	8.812.450	0,00	43,00	14,51	24,64	57,30	
						57 Construcción del Sistema de Desagües Cloacales - La Rioja	15.000.000	0	0	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Construcción del Sistema de Desagües Cloacales - La Rioja	15.000.000	0	0	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	
						58 Construcción Acueducto Sur 2º Etapa - Salta	300.000	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Construcción Acueducto Sur 2º Etapa - Salta	300.000	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
						60 Sistema de Provisión de Agua Potable Gualaguaychú - Entre Ríos	1.023.079	3.635.211	3.635.210	88,93	11,07	0,00	6,00	54,20	
						51 Sistema de Provisión de Agua Potable Gualaguaychú - Entre Ríos	1.023.079	3.635.211	3.635.210	88,93	11,07	0,00	6,00	54,20	
						61 Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Chimbab - San Juan	300.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Chimbab - San Juan	300.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
						62 Construcción del Sistema de Efluentes Cloacales Campana - Buenos Aires	20.000.000	8.598.219	8.598.219	0,00	56,00	0,00	9,16	16,36	
						51 Construcción del Sistema de Efluentes Cloacales Campana - Buenos Aires	20.000.000	8.598.219	8.598.219	0,00	56,00	0,00	9,16	16,36	
						64 Construcción de Planta de Tratamiento y Redes de Desagües Cloacales Miramar	17.216.493	10.771.784	10.771.731	45,43	22,00	5,16	20,01	90,95	
						51 Construcción de Planta de Tratamiento y Redes de Desagües Cloacales Miramar	17.216.493	10.771.784	10.771.731	45,43	22,00	5,16	20,01	90,95	
						72 Optimización Sistema de Desagües Cloacales - Malargüe - Mendoza	15.000.000	1.500.000	1.500.000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31/12/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO					
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación		Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2010	Devengado al 31/12/2010	Acumulado al 31/12/2009	anual	vigente	en el 4º trim.	31/12/2010	Ejec./Progr . anual
						56 Optimización Sistema de Desagües Cloacales - Malargüe - Mendoza	15.000.000	1.500.000	1.500.000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
					75	Construcción de Sistema de Provisión de Agua Potable - Mar del Plata	15.000.000	0	0	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Construcción de Sistema de Provisión de Agua Potable - Mar del Plata	15.000.000	0	0	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	
					76	Construcción del Sistema Cloacal - Malvinas Argentinas - Buenos Aires	100.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Construcción del Sistema Cloacal - Malvinas Argentinas - Buenos Aires	100.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
					86	Construcción de Planta Depuradora en Trelew - Provincia de Chubut	25.000.000	0	0	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Construcción de Planta Depuradora en Trelew - Provincia de Chubut	25.000.000	0	0	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	
					88	Construcción del Sistema de Desagües Cloacales y Optimización Sistema de Agua Potable Gran Re	30.000.000	0	0	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Construcción del Sistema de Desagües Cloacales y Optimización Sistema de Agua Potable Gran Re	30.000.000	0	0	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	
					89	Sistema de Desagües Cloacales San Miguel de Tucumán (1º Etapa)	319.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Sistema de Desagües Cloacales San Miguel de Tucumán (1º Etapa)	319.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
					92	Construcción Colectores Cloacales Córdoba - 2º y 3º Etapa	65.005.000	0	0	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Construcción Colectores Cloacales Córdoba - 3º Etapa	65.005.000	0	0	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	
					93	Acueducto Comodoro Rivadavia - Rada Tilly - Chubut	984.511	2.497.122	2.467.951	77,05	22,95	0,00	5,65	24,62	
					51	Acueducto Comodoro Rivadavia - Rada Tilly - Chubut	984.511	2.497.122	2.467.951	77,05	22,95	0,00	5,65	24,62	
					95	Construcción del Sistema de Agua Potable Los Juries y Tomas Young - Santiago del Estero	20.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
					52	Construcción de Tratamiento Integral Desagües Cloacales - Santiago del Estero	20.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
					96	Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Concepción del Uruguay - Entre Ríos	10.000.000	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Concepción del Uruguay - Entre Ríos	10.000.000	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
					99	Construcción del Sistema Cloacal en Localidades Varias	69.500.000	17.559.271	17.559.271	3,00	41,00	1,47	5,92	14,44	
					56	Construcción del Sistema Cloacal - Rosario Oeste - Funes	19.500.000	17.559.271	17.559.271	18,49	46,00	7,49	30,33	65,93	
					70	Construcción Acueducto Alto Reyes, San Salvador de Jujuy	20.000.000	0	0	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	
					72	Ampliación Planta Potabilizadora Alto Reyes, San Salvador de Jujuy	30.000.000	0	0	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	
624						Servicio Geológico Minero Argentino									
					1	Actividades Centrales									
					3	Construcción Edificio Sede del Servicio Geológico Minero Argentino	1.000.000	1.000.000	375.000	64,70	25,00	0,00	20,00	80,00	
					51	Construcción Edificio 25	1.000.000	1.000.000	375.000	64,70	25,00	0,00	20,00	80,00	
					4	Construcción Edificio Sede IGRM - Etapa II	300.000	300.000	277.310	35,00	10,00	2,00	10,00	100,00	
					51	Construcción Edificio Sede IGRM - Etapa II	300.000	300.000	277.310	35,00	10,00	2,00	10,00	100,00	
					19	Producción de Información Geológica de Base									
					1	Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	1.486.100	1.136.100	770.104	40,09	3,40	1,00	3,33	97,94	
					51	Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	1.486.100	1.136.100	770.104	40,09	3,40	1,00	3,33	97,94	
70						Ministerio de Educación									
					101	Fundación Miguel Lillio									
					16	Investigación de la Flora, Fauna y Gea									
					3	Remodelación y Revalorización parte Histórica del Edificio Viejo de Botánica y Jardín Botánico (1)	875.000	875.000	863.864	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	
					51	Remodelación y Revalorización parte Histórica del Edificio Viejo de Botánica y Jardín Botánico	875.000	875.000	863.864	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	
71						Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva									
					336	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva									
					1	Actividades Centrales									
					3	Remodelación y Ampliación Nueva Sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Product	50.000.000	50.000.000	46.320.000	52,63	47,62	12,86	44,11	92,63	
					51	Remodelación y Ampliación Nueva Sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Product	50.000.000	50.000.000	46.320.000	52,63	47,62	12,86	44,11	92,63	
75						Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social									
					350	Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social									
					1	Actividades Centrales									
					2	Remodelación Edificio de Av. Callao Nº 114	0	200.000	140.380	89,00	11,00	0,00	11,00	100,00	
					51	Remodelación Edificio de Av. Callao Nº 114	0	200.000	140.380	89,00	11,00	0,00	11,00	100,00	
					3	Construcción de Pasajes de Estructura Metálica	1.500.000	3.700.000	2.995.987	11,97	88,03	6,05	88,03	100,00	
					51	Construcción de Pasajes de Estructura Metálica	1.500.000	3.700.000	2.995.987	11,97	88,03	6,05	88,03	100,00	
					5	Reparación Edificio Callao Nº 114	3.200.000	50.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Reparación Pisos 2, 3 y 4 de Edificio Callao Nº 114	3.200.000	50.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
					22	Regularización del Trabajo									
					6	Construcción de Agencias Territoriales	2.500.000	1.100.000	0	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31/12/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	al 31/12/2010	Acumulado al	anual	vigente en el 4º trim.	31/12/2010	Ejec./Progr . anual
850						51 Construcción de Agencias Territoriales	2.500.000	1.100.000	0	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
		1				Administración Nacional de la Seguridad Social								
						Actividades Centrales								
					6	Construcción y Ampliación UDAI (Etapa II)	2.088.000	135.193	0	11,00	0,00	0,00	0,00	
						52 Construcción UDAI - El Dorado	133.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						53 Construcción UDAI Orán	0	135.193	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						55 Construcción UDAI - Las Heras	105.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						56 Construcción UDAI - Puerto Deseado	800.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						57 Construcción UDAI - Viedma	600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						58 Construcción y Ampliación UDAI - Jujuy	450.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7	Construcción Jardín Maternal	4.260.081	0	0	11,00	12,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Jardín Maternal	4.260.081	0	0	11,00	12,00	0,00	0,00	0,00
					8	Construcción y Mejoras Mar del Plata - Etapa I (+)	0	2.463.010	2.406.747	0,00	66,00	80,00	97,00	146,97
						51 Construcción Edificio UDAI Mar del Plata Puerto (+)	0	2.463.010	2.406.747	0,00	66,00	80,00	97,00	146,97
					9	Construcción y Mejoras Mar del Plata - Etapa II	0	2.493.545	2.340.012	0,00	30,00	11,00	31,00	103,33
						51 Construcción Jefatura Regional Bonaerense Sur	0	2.493.545	2.340.012	0,00	30,00	11,00	31,00	103,33
					11	Construcción UDAI/ Oficinas Provincia de Mendoza (1)	1.160.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Construcción UDAI/ Oficinas Provincia de Mendoza	1.160.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					15	Construcción Plaza Pública del Jubilado - Mar del PLata	0	3.924.295	3.868.160	20,00	50,00	46,00	72,00	144,00
						51 Construcción Plaza Pública del Jubilado - Mar del PLata	0	3.924.295	3.868.160	20,00	50,00	46,00	72,00	144,00
					16	Construcción UDAI Tandil	0	1.880.417	904.995	0,00	80,00	24,00	45,00	56,25
						51 Construcción UDAI Tandil	0	1.880.417	904.995	0,00	80,00	24,00	45,00	56,25
80						Ministerio de Salud								
						Ministerio de Salud								
					25	Atención Primaria de la Salud								
						Estrategias para la Atención Primaria de la Salud								
					1	Ampliación el Hospital "Dr. Jorge Uro" - La Quiaca- Provincia de Jujuy	0	3.067.684	3.067.684	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
						51 Ampliación el Hospital "Dr. Jorge Uro" - La Quiaca- Provincia de Jujuy	0	3.067.684	3.067.684	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
					30	Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de Salud								
					1	Construcción Equipamiento Médico y Puesta en Operación del Hospital del Este- Banda del Río Salí								
						51 Construcción Equipamiento Médico y Puesta en Operación del Hospital del Este- Banda del Río Salí	0	20.000.000	19.778.019	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
					38	Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7412-AR)	0	20.000.000	19.778.019	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
					1	Construcción y Remodelación Laboratorios de Bioseguridad (1)	12.775.223	9.120.000	4.318.657	0,00	40,00	0,00	19,00	47,50
						51 Complejo de Laboratorios ANLIS Nivel de Seguridad Biológica II	12.775.223	9.120.000	4.318.657	0,00	40,00	0,00	19,00	47,50
					2	Construcción Laboratorio de Virología BSLIII en Instituto Maiztegui	0	3.655.223	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
						51 Construcción Laboratorio de Virología BSLIII en Instituto Maiztegui	0	3.655.223	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
903						Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer								
					53	Atención a Enfermos								
					6	Remodelación y Equipamiento de Pabellones	0	364.812	364.811	32,84	s/í	100,00	100,00	
						53 Remodelación Pabellon N° 4	0	364.812	364.811	0,39	s/í	100,00	100,00	
					10	Remodelación y Ampliación del Pabellón N° 6 Hospital Nacional Baldomero Sommer	990.000	464.735	461.700	0,79	100,00	100,00	100,00	100,00
						51 Remodelación y Ampliación del Pabellón N° 6 Hospital Nacional Baldomero Sommer	990.000	464.735	461.700	0,79	100,00	100,00	100,00	100,00
					15	Reparación Integral de la Red Eléctrica	0	195.000	195.000	0,62	s/í	100,00	100,00	
						51 Reparación Integral de la Red Eléctrica	0	195.000	195.000	0,62	s/í	100,00	100,00	
					17	Refuncionalización de Farmacia	0	44.035	44.034	85,48	s/í	100,00	100,00	
						51 Refuncionalización de Farmacia	0	44.035	44.034	85,48	s/í	100,00	100,00	
					19	Refuncionalización Pabellón 2 - Unidad Terapia Intensiva (1)	950.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Refuncionalización Pabellón 2 - Unidad Terapia Intensiva	950.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					20	Conectores entre Pabellones 2 a 4 y 4 a 6 (1)	360.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Conectores entre Pabellones 2 a 4 y 4 a 6	360.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
906						Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán								
					56	Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud								
					3	Puesta en Valor y Adecuación de Distintas Areas del Edificio Central de ANLIS	2.171.800	3.521.100	3.517.118	57,00	43,00	1,00	40,10	93,26

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31/12/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2010	Devengado al 31/12/2010	Acumulado al 31/12/2009	anual vigente	en el 4º trim.	31/12/2010	Ejec./Progr . anual
						52 Refuncionalización para Espacios Académicos de la Torre Tanque	2.171.800	3.448.300	3.450.438	57,00	43,00	0,00	39,10	90,93
				1		54 Adecuación de Servicios de Higiene, Seguridad y Arquitectura Desarrollo y Producción de Biológicos	0	72.800	66.680	100,00	0,00	100,00	100,00	
					5	Adecuación de Laboratorio de Controles Físicoquímicos	0	56.000	56.000	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
					51	Adecuación de Laboratorio de Controles Físicoquímicos	0	56.000	56.000	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
				6		Remodelación del Edificio para Áreas de Recepción, Administración y Depósito	0	410.200	408.136	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					51	Remodelación del Edificio para Áreas de Recepción, Administración y Depósito	0	410.200	408.136	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				9		Remodelación del Edificio de Control de Calidad Microbiológico (5)	0	150.000	149.492	0,00		19,00	19,00	
					51	Remodelación del Edificio de Control de Calidad Microbiológico (5)	0	150.000	149.492	0,00		19,00	19,00	
				2		Investigación Docencia y Servicio en Infecciones Bacteriológicas, Micóticas, Paras y Virología								
					2	Remodelación de Laboratorios del Departamento de Virología	0	95.900	95.800	0,00	100,00	0,00	95,00	95,00
					51	Remodelación del Servicio de Cultivo de Tejidos	0	95.900	95.800	0,00	100,00	0,00	95,00	95,00
				8		Capacitación y Servicios Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias								
					4	Mejoramietno Edificio INE "Dr. Juan H. Jara" Etapa II (+)	830.900	1.469.120	1.469.018	75,97	24,03	0,00	49,36	205,41
					51	Mejoramietno Edificio Externo (+)	830.900	1.469.120	1.469.018	75,97	24,03	0,00	49,36	205,41
909						Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca								
				59		Atención de Pacientes								
					8	Refacciones y Reparaciones Edilicias en la Colonia Montes de Oca (1)	3.495.000	1.070.000	352.771	0,00	100,00	10,00	10,00	10,00
					52	Reparación de los Techos del Sector de Administración y Talleres	1.500.000	950.000	352.771	0,00	100,00	23,00	23,00	23,00
					55	Reparación Pabellón Alvarez	900.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					56	Refacción de Centros de Día	345.000	120.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					57	Reparación Pabellones 7 y 10	750.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
910						Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otímio Tesone								
				60		Atención a Discapacitados Psicofísicos								
					1	Construcción Natatorio (+)	0	10.001	10.001	98,31	1,69	0,00	100,00	5917,16
					51	Construcción Natatorio (+)	0	10.001	10.001	98,31	1,69	0,00	100,00	5917,16
					9	Remodelación Cocina	720.000	1	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Cocina	720.000	1	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					10	Construcción y Mejoras Edificio del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (1)	594.600	1.255.432	731.617	0,00	100,00	60,00	60,00	60,00
					52	Ampliación del Departamento del Laboratorio	115.200	348.900	104.670	0,00	100,00	30,00	30,00	30,00
					53	Construcción Pilar Tablero Principal Entrada Trifásica	10.400	10.400	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					54	Mejoras en el Sistema de Calefacción. Reemplazo de Cañerías	40.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					55	Construcción de Drenaje Pluvial y Cámara Decantadora Calles Vertiz y Tetamanti	6.500	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					56	Instalación de Antepecho, Ignífugos, Pintura, Yesería y Reforma del Sector Internación	325.000	818.999	555.471	0,00	100,00	70,00	70,00	70,00
					57	Refacción en Oficina de Compras	97.500	77.133	71.476	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
85						Ministerio de Desarrollo Social								
				311		Ministerio de Desarrollo Social								
					17	Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento								
					7	Construcción Instalaciones	11.025.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reposición Césped Sintético - Ce.N.A.R.D.	3.100.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					54	Construcción Plaza Acceso y Acreditaciones- Ce.N.A.R.D.	1.878.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					57	Mejoramiento Instalaciones Generales - Ce.N.A.R.D	3.893.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					58	Centro de Transformación Media Tensión- Ce.N.A.R.D.	2.154.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					9	Mejoramiento Asfalto y Construcción de Planta de Tratamiento Cloacal	4.900.000	0	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
					52	Mejoramiento Asfalto y Construcción de Planta de Tratamiento Cloacal	4.900.000	0	0	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
Total Proyectos de Inversión sin Vialidad							3.293.149.703	3.285.395.292	2.675.020.497					
Total Proyectos de Inversión con Vialidad							9.537.877.056	10.002.540.226	9.519.654.043					

(*) La ejecución de los proyectos se informa al cierre del ejercicio.

**CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Al 31/12/2010

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al 31/12/2010	Devengado al 31/12/2010	Acumulado al 31/12/2009	anual vigente	en el 4º trim.	31/12/2010	Ejec./Progr . anual

(**) Cambio de denominación del proyecto, en 2009 era: Construcción Edificio para la Morgue Judicial

(***) Durante el primer trimestre el devengado correspondió a adelantos a proveedores y contratistas (concepto aplicación financiera), iniciándose las obras de ingeniería básica y detalle.

(****) Obra o Proyecto terminado, el devengado corresponde a certificaciones impagas, redeterminación de precios o adicionales de obra.

(1) **Proyectos nuevos que inician en el ejercicio 2010**

(2) Se aclara que al 31/03/2010 el devengado del proyecto Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio se corresponde a adelantos a proveedores y contratistas (concepto aplicación financiera).

(3) **Proyectos/obras iniciados en el segundo trimestre del ejercicio 2010**

(4) **Proyectos/obras iniciados en el tercer trimestre del ejercicio 2010**

(5) **Proyectos/obras iniciados en el cuarto trimestre del ejercicio 2010**

(+) La ejecución física será ajustada al cierre del ejercicio

CUADRO D
DIRECCIONACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA AL 31/12/2010)

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 4º Trim 10	Avance Total		Est		
MANTENIMIENTO																					
Mantenimiento por Administración																					
16	1	1	51	PAIS	varias	Mantenimiento por Administración	Nacional	14		01/01/2010	01/12/2010	249.195	83.078	238.870	238.870	25,00%	91,67%	6	B		
16	1	2	51	PAIS	varias	Compra de Materiales para Seguridad Vial		14		01/01/2010	01/12/2010	31.283	34.839	20.941	20.941	25,00%	91,67%	6	B		
Total Mantenimiento por Administración											280.479	117.917	259.812	259.812							
Mantenimiento por Contrato																					
16	2	7	51	MENDOZA	40N-7-142	Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martin-Mendoza/Andre-Emp20	Varias (Sistema km-Mes)	11	194,7	22/08/1995	30/12/2006	11.831	50	136	136	0,00%	100,00%	8			
16	2	10	51	CHACO	86-95	Tres Isletas - Emp. RNN° 86 / Emp. R11 - Villa Gral. Güemes	km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488 (Km-Mes)	11	403,4	29/04/1997	27/07/2004	3.616	50	0	0	0,00%	100,00%	8			
Total Mantenimiento por Contrato											15.447	100	136	136							
Mantenimiento por Convenio con Provincias																					
16	3	24	51	LA PAMPA		TFO La Pampa - Convenio 12		8	633,3	01/01/2010	31/12/2011	6.300	2.105	1.399	1.399	10,00%	36,67%	6	A		
16	3	24	51	LA PAMPA	43-151-152	TFO La Pampa - Convenio 11	TFO La Pampa - Convenio 11	11	633,3	01/01/2008	31/12/2009	5.032	0	0	0	0,00%	92,07%	7			
16	3	25	51	NEUQUEN	242-40	TFO Neuquen Convenio 12	Catan lil Lte.c/ Mendoza - Las Lajas Lte. C/chile	8	536,4	01/01/2010	31/12/2011	12.358	3.988	3.427	3.427	12,50%	45,84%	6	A		
16	3	25	51	NEUQUEN	242-40	TFO Neuquen - Convenio 11	Catan Lil - Lte con Mdza / Las Lajas - Lte con Chile	11	528,4	01/01/2008	31/12/2009	10.944	0	0	0	0,00%	76,61%	7			
16	3	26	51	RIO NEGRO		TFO Rio Negro - Convenio 12	TFO Rio Negro - Convenio 12	8	1.171,4	01/01/2010	31/12/2011	20.340	6.163	8.689	8.689	9,46%	35,03%	6			
16	3	26	51	RIO NEGRO	23-250	TFO Rio Negro - Convenio 11	TFO Rio Negro - Convenio 11	11	1.171,4	01/01/2008	31/12/2009	16.274	0	0	0	0,00%	99,70%	7			
16	3	27	51	SANTA CRUZ	3:40:281:288:293	TFO Santa Cruz - Convenio 12		8	1.720,9	01/01/2010	31/12/2011	51.200	9.737	25.879	25.879	10,00%	36,67%	6	A		
16	3	27	51	SANTA CRUZ	3-40-281-288	TFO - Santa Cruz - Convenio 11	Convenio 11	11	2.207,3	01/07/2008	31/01/2010	40.740	0	0	0	0,00%	100,00%	8			
16	3	28	51	TIERRA DEL FUEGO		TFO Tierra Del Fuego - Convenio 11		11	350,2	01/01/2010	31/12/2011	19.000	6.674	5.581	5.581	10,04%	36,82%	6	A		
16	3	28	51	TIERRA DEL FUEGO	3-Comp. A,b,i,l	TFO Tierra del Fuego Convenio 10		11	350,3	01/01/2008	30/01/2010	15.931	0	0	0	0,00%	87,36%	7			
16	3	30	51	JUJUY	52 - 40	TFO Jujuy Convenio - 12	A° Churcalito - Lte c Salta - Lte c Salta - La Quiaca	8	552,5	01/01/2010	31/12/2011	11.042	3.525	2.773	2.773	17,71%	64,95%	6	A		
16	3	30	51	JUJUY	52-40	TFO Jujuy - Convenio 11	Tramos Varios	11	552,5	01/01/2008	31/12/2009	7.779	0	0	0	0,00%	92,98%	7			
16	3	32	51	FORMOSA	86	TFO- Formosa - Convenio 9	Posta Cambio Salazar - El Remanso / El Solitario - Mision S. Martin	11	116,0	01/01/2009	30/12/2010	10.001	4.035	0	0	7,50%	57,49%	6	A		
16	3	33	51	FORMOSA	86	El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.)	km 1645,000 - Km 1771,000	11	126,0	10/08/2009	09/08/2011	8.902	772	3.775	3.775	12,93%	71,09%	6			
16	3	34	51	MENDOZA	40S - 145	TFO Mendoza Convenio 6	Tramos varios	11	266,7	01/04/2004	31/12/2006	4.895	50	0	0	0,00%	100,00%	7			
16	3	37	51	LA RIOJA	40:76:78:79	TFO La Rioja - Convenio 9		8	379,6	01/01/2010	31/12/2011	6.800	2.452	3.176	3.176	13,94%	51,12%	6	A		
16	3	37	51	LA RIOJA	40-76-78	TFO La Rioja - Convenio 8	TFO La Rioja - Convenio 8	11	379,6	01/04/2008	30/12/2009	5.486	0	0	0	0,00%	60,48%	7			
16	3	38	51	CHACO	89	TFO Chaco - Conveio 4	Emp R.N. N° 11 - Cotelal	8	241,2	01/01/2010	31/12/2011	7.530	2.112	2.098	2.098	32,86%	54,95%	6	A		
16	3	38	51	CHACO	P13- EX.89	TFO Chaco - Convenio 3	Emp. R.N. N° 11 - Cote Lai	11	208,6	01/01/2008	29/12/2009	5.006	0	0	0	0,00%	97,78%	7			
16	3	39	51	TUCUMAN	9-38	TFO Tucuman - Convenio N 7		11	67,4	01/01/2008	25/12/2009	3.000	1.094	0	0	0,00%	95,83%	7			
16	3	42	51	SAN JUAN	150	TFO San Juan	Arrequin - Lte. Con Chile	11	30,0				148	0	0	0,00%	0,00%	12			
Total Mantenimiento por Convenio con Provincias											268.560	42.854	56.797	56.797							
Señalamiento Horizontal																					
16	4	1	51	PAIS	Varias	Señalamiento Horizontal - Nacional	PAIS	12		01/01/2010	01/12/2010	115.173	43.385	116.455	116.199	25,00%	91,67%	6	B		
16	4	6	51	INTERPROVINCIAL	Varias	Señalética Turística en Rutas Nacionales	Nacional	12		01/01/2011	30/10/2012	23.506	0	0	0	0,00%	0,00%	0			
16	4	7	51	INTERPROVINCIAL	Varias	Señalamiento Horizontal Zona Litoral	Buenos Aires, Entre Rios, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fe	12		26/07/2010	24/07/2013	98.562	0	17.037	17.037	10,88%	15,21%	6			
16	4	8	51	INTERPROVINCIAL	Varias	Señalamiento Horizontal Zona Norte	Jujuy, Salta, Catamarca, Tucuman, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Cordoba.	12		26/07/2010	24/07/2013	95.554	0	15.982	15.982	9,39%	13,53%	6			
16	4	9	51	INTERPROVINCIAL	Varias	Señalamiento Horizontal Zona Centro	Mendoza, SanLuis, Cordoba, La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires	12		17/09/2010	15/07/2013	96.932	0	11.601	11.601	5,28%	5,28%	6			
16	4	10	51	INTERPROVINCIAL	Varias	Señalamiento Horizontal Zona Sur	Neuquen, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego.	12		20/08/2010	18/08/2013	96.974	0	10.710	10.710	11,84%	13,00%	6			
											526.701	43.385	171.785	171.529							
Obras de Emergencia																					
16	5	1	51	PAIS	Varias	Obras de Emergencia Menores	Nacional	14	48,0	01/01/2010	01/12/2010	76.091	27.907	83.773	83.161	25,00%	91,67%	6	B		
16	5	2	51	PAIS	Varias	Obras en Puentes	Nacional	14		01/01/2010	01/12/2010	46.206	22.326	45.751	45.425	25,00%	91,68%	6	B		
16	5	3	51	PAIS	Varias	Obras de Emergencia BID 795-OC/AR	Nacional	14		01/01/2010	01/12/2010	6	100	0	0	24,99%	91,64%	6	B		
16	5	4	51	PAIS	Varias	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional	14		01/01/2010	01/12/2010	1.363	1.116	1.846	1.846	24,86%	91,16%	6	B		
Total Obras de Emergencia											123.667	51.449	131.371	130.433							
Mantenimiento por Sistema Modular																					
16	6	1	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Limite con Chile	km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular	11	254,2	19/07/2004	17/08/2008	6.162	35	0	0	0,00%	99,43%	8			
16	6	3	51	CHACO	16	Emp. R.N.N° 95 - Limite Chaco/Salta	km 177,21 - km 504,73 - Sistema Modular	11	327,5	02/12/2004	31/12/2008	9.655	50	141	141	0,00%	100,00%	8			
16	6	4	51	CHUBUT	25	Los Altares - Emp. R.N.N°40 (S)	km 313,74 - km 591,38 - Sistema Modular	11	277,6	03/05/2004	30/11/2007	10.021	50	0	0	0,00%	69,27%	7			
16	6	5	51	CHUBUT	40S	Emp. Ruta Nacional N° 25 - Emp. Ruta Provincial N° 56 (Rio Senguier)	km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular	11	289,1	07/09/2004	30/11/2007	9.342	50	0	0	0,00%	100,00%	8			
16	6	6	51	CHUBUT	40-260	Emp.R.P.N°22-Lte.c/Chubut/Santa Cruz / Emp.R.N.N°40-Lte. c/Chile	km 1936,27 (1937,1) - km 1978,35 (km 1979,15) / km 0 - km 105	11	147,1	22/01/2007	30/01/2011	32.518	6.115	13.499	13.499	12,33%	98,40%	6			

**CUADRO D
DIRECCIONACIONAL DE VALIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA AL 31/12/2010)**

DATOS DE OBRA														Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico		
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 4º Trim 10	Avance Total	Est	Obs	
16	6	8	51	MENDOZA	142-40-7	Gustavo Andre - Emp. RNN°20 / Mdza - Lte. San Juan / San Martín - Mendoza	km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular	11	199,5	01/04/2007	30/03/2011	36.405	5.598	20.001	20.001	2,48%	94,28%	6	A	
16	6	9	51	MENDOZA	40S	Pareditas - Malargüe	km 121,26 - km 350,90 - Sistema Modular	11	229,6	17/03/2005	31/03/2009	17.085	50	1.487	1.487	0,00%	98,41%	7		
16	6	10	51	SANTA FE	A007	Av. B. Parera - A Nivel R.N.N° 11 - A Nivel R.N.N° 11 - Calle J/Garay	km0-km7,23 / km0-km4,59 / km0-km2,58 - Sistema Modular	11	14,4	21/07/2005	19/07/2008	9.899	50	0	0	0,00%	98,80%	7		
16	6	11	51	SALTA	16	Límite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales N° 9-34	km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular	11	204,4	14/07/2004	15/07/2010	35.244	1.193	8.279	8.279	0,00%	99,78%	7		
16	6	12	51	SALTA	34-81	Emp. R.N.N° 50 - Lte. con Bolivia / Pluma de Pato - Emp. R.N.N° 34	km1329,12-km1488,40 / km1763,6-km1863,30 - Sistema Modular	11	249,3	15/04/2004	30/11/2007	7.792	50	0	0	0,00%	100,00%	8		
16	6	19	51	BUENOS AIRES	3	Emp. R.P.N°4 - Emp. R.P.N°6	km 18,90 - km 61,87 - Sistema Modular	11	43,0	01/05/2011	29/04/2013	7.037	556	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	6	20	51	BUENOS AIRES	A001	Acceso Sudeste	Sentido Capital: Pr 40,020 (Av Rocha, Ptdo Quilmes) - Pr 46,920 (prox calle Morse, Ptdo Avellaneda)	11	7,3	05/01/2010	31/01/2012	38.207	694	8.247	8.247	5,76%	29,10%	6	A	
16	6	21	51	MISIONES	12	Acceso Aerop. Gral. San Martín - Emp. R.N.N°105	km1336 - km1349	11	13,2	01/05/2011	29/04/2012	1.500	139	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	6	22	51	SALTA	40	Seciantas - Emp. R.N.N° 51	km 4470,52 - km 4630,87	11	160,4	21/02/2008	19/02/2012	24.239	852	6.375	6.375	5,86%	70,45%	6		
16	6	23	51	SALTA	40-51	Campo Quijano - Lte. con Chile / San Antonio de los Cobres - Lte. con Jujuy	km 26,39 - km 296,44 / km 4607,03 - 4666,62	11	329,6	01/11/2007	30/10/2011	39.816	216	11.514	11.514	7,10%	73,22%	6		
16	6	24	51	CHUBUT	25	Los Altares - Emp R.N. N° 40 (Tecka)	km 313,74 - km 528,67	11	214,9	20/11/2007	19/11/2009	14.213	1.878	2.189	2.189	0,00%	80,93%	7		
16	6	25	51	CHUBUT	40	Emp. R.N.N°25 - Emp. R.P.N°56 (Tamarisco)	km.1467,67 - km 1739,73	11	272,1	01/05/2008	30/10/2010	33.434	9.599	9.289	9.289	0,59%	64,19%	7		
16	6	26	51	CHUBUT	26 - 40	Emp. (Ex) R.N.N°26 - Emp. R.N.N°40	km 102,47 - km 210,17 / km 1366,77 - km 1467,67	11	208,6	21/01/2008	19/01/2010	20.561	5.560	2.098	2.098	0,00%	62,41%	7		
16	6	27	51	BUENOS AIRES	S/N	Mant.Vigilancia y Seguridad Integral - Puentes Acc. a Ciudad Autónoma de Bs. A	Pte. Nuevo Pueyrredón y Pte. Avellaneda	11	1,0	06/06/2007	04/06/2011	108.056	11.355	51.115	51.115	6,88%	98,16%	6		
16	6	29	51	MENDOZA	40-145	Lte. Neuquén - Malargüe y B. Blancas - Acc. Cerro Grande	km 102,47 - km 210,17 / km 1366,77 - km 1467,67	11	257,4	30/05/2010	30/05/2011	30.124	837	0	0	0,00%	0,00%	12		
16	6	31	51	CORDOBA	9	Villa María - Pilar		11	68,0	01/11/2011	30/10/2013	10.000	556	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	6	32	51	FORMOSA	81	Las Lomitas - Lte. C/Salta		11	215,0	01/05/2011	29/04/2013	11.000	306	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	6	34	51	SAN JUAN	40-150	Lte. c/ La Rioja - Huaco/ San Roque - Arrequinín		11	140,0	01/11/2011	30/10/2013	6.000	167	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	6	35	51	BUENOS AIRES		Pte. s/ Riachuelo Nicolás Avellaneda y Accesos	Nuevo Pte. Pueyrredón y Accesos	11	1,0	01/05/2011	29/04/2013	45.000	1.111	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	6	37	51	CATAMARCA	40-60	Emp. R.N.N°60 - Belen; Emp.R.N.N°40 - Tinogasta	km 4000,78 - km 4073,63; km 4077,00 - km 4088,62; km 4091,72 - km 4103,11	11	160,7	01/05/2011	29/04/2013	20.000	556	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	6	38	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Lte. c/Chile	km 1324,22 - km 1578,40	11	254,2	01/09/2011	30/08/2013	30.000	833	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	6	41	51	MENDOZA	40	Pareditas - Malargüe	km 121,27 - km 350,91	11	229,6	01/09/2011	30/08/2013	22.000	611	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	6	43	51	SALTA	40-51	San Antonio de los Cobres - Lte. c/ Jujuy	km 4607,03 - km 4666,62; km 26,39 - km 296,44	11	329,6	01/11/2011	30/10/2013	12.000	333	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	6	46	51	SANTA FE	A007	Avenida B. Parera - A Nivel R.N.N°11	km 0,00 - km 7,23	11	9,8	01/05/2011	29/04/2013	15.000	417	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	6	47	51	SGO DEL ESTERO		Emp. R.N.N°95 - Lte. c/ Chaco y Salta	km 176,33 - km 502,92	11	326,6	01/05/2011	29/04/2013	10.000	278	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	6	48	51	CHUBUT	25	Los Altares - Emp. R.N.N°40 (Tecka)	km 313,74 - km 528,67	8	214,9	01/05/2011	29/04/2013	16.000	444	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	6	49	51	SALTA	34 - 50	Treinta Puentes en las Rutas Nacionales N° 34 y N° 50		8		01/05/2011	29/04/2013	30.000	833	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	6	50	51	SAN JUAN	149	Barreal - Emp. R.N.N°150 (Las Flores) - Emp. R.P.N°12 - Emp R.N.N°150	km 193,42 - km 345,99	11	152,6	01/05/2011	29/04/2013	42.762	1.188	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	6	51	51	SALTA	40	Seciantas - Emp. R.N.N°51	km 4470,52 - km 4630,87	11				0	444	0	0	0,00%	0,00%	12		
16	6	54	51	CHUBUT	26-40	Empalme Ex R.N.N°26 - Emp. R.N.N°40 / Emp R.N.N°40 - Los Tamariscos		11	208,6	30/11/2011	28/11/2013		0	0	0	0,00%	0,00%	0		

Total Sistema Modular

761.072 53.003 134.234 134.234

Obras de Seguridad Vial

16	7	1	51	FORMOSA	11	Corredor 1 (200 km)		17	200,0	01/11/2011	30/10/2013	15.000	417	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	2	51	LA PAMPA	35	Corredor 2 (200 km)	200 km	17	200,0	01/11/2011	01/05/2012	11.000	417	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	4	51	CORRIENTES	14	Corredor 4 (30 km)	30 km	17	30,0	01/11/2011	31/08/2012	8.292	306	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	5	53	BUENOS AIRES	33	Acceso a Carhue (I) y Espartillador (D)		17	1,0	01/05/2011	30/08/2011	2.300	192	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	5	54	BUENOS AIRES	33	Acceso a 30 de Agosto		17	1,0	01/05/2011	30/08/2011	2.000	250	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	6	53	ENTRE RIOS	127	Readecuacion Int. c/R.P.N°6- R.P.N°2 y Acceso a Bovril	Inter. R.N.N°127 - R.P.N°2 - Acceso Bovril	17	5,5	16/04/2007	31/07/2009	15.645	1.232	392	392	0,00%	95,63%	7	
16	7	6	55	ENTRE RIOS	127	Cruce Urbano en San Jaime de la Frontera		17	1,0	01/05/2011	30/03/2012	2.000	167	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	7	51	RIO NEGRO	3	Cruce con R.N.N°251-Tratamiento de la Circulación Nocturna (Ex Ilum.)		17	1,0	01/05/2011	30/09/2011	11.488	957	422	422	0,00%	0,00%	0	
16	7	7	52	RIO NEGRO	3	Intersección R.N.N°93 y RNN°251		17	1,0	01/06/2010	02/04/2011	23.367	50	0	0	9,80%	16,48%	6	
16	7	8	52	NEUQUEN	237	Piedra del Aguila (Prog. Inc. 1444,38) - Travesía Urbana		17	1,0	01/05/2011	30/09/2011	600	100	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	9	51	CHACO	95	Acceso Norte y Sur a Villa Angela (Prog. Inc. 1018,83)	Calle Braille - Emp. R.N.N°95	17	5,4	08/09/2008	08/12/2010	21.934	4.273	5.521	5.521	11,10%	90,33%	6	
16	7	9	52	CHACO	95	Acceso a Sáenz Peña (Prog. Inc. 1112,88)		5	1,0	01/05/2011	30/10/2011	600	447	126	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	9	53	CHACO	95	Empalme R.P.N°6 (Prog. Inc. 1054,6)		5	1,0	17/10/2008	30/04/2009	1.790	50	50	280	0,00%	100,00%	8	
16	7	9	54	SANTA FE	98	Tostado - Villa Minetti	km 155,79 - km 155,87	17	1,0	10/06/2008	30/04/2009	6.967	250	0	0	0,00%	100,00%	8	
16	7	9	55	CORRIENTES	95	Interseccion con Ruta N°95 y Ruta Prov.N°2		17	1,0	01/05/2011	30/10/2011	1.800	50	35	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	9	58	FORMOSA	11	Intersección c/R.N.N° 81	(Prog.Inc. 1184) Int. e Iluminación	17	1,0	01/05/2011	30/12/2011	3.000	222	69	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	10	51	SGO DEL ESTERO	89	Emp. R.P.N°116-Intersección en T sucesiva en Emp.c/R.N.N°116		17	1,0	01/05/2011	30/10/2011	450	149	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	10	52	SAN LUIS	20-79	Int. R.N.N°20 y R.N.N°79	Obra Puntual de Seguridad Vial	17	1,0	24/05/2008	30/04/2009	4.093	50	0	0	0,00%	92,77%	7	
16	7	10	53	CORDOBA	9	Jesús María - San Jose de la Dormida	Emp. R.N.N°60 (Alto Nivel Emp. R.N.N°9)	17	1,0	07/11/2006	31/05/2008	11.932	50	0	0	0,00%	100,00%	7	
16	7	11	51	MENDOZA	40	Intersección R.N.N° 7 (El Cóndor) - Luján de Cuyo	Sección I Int. R.P.N°7 - Int. R.P.N°60	8	12,2	01/08/2008	31/10/2009	9.546	3.322	6.368	6.368	0,00%	63,01%	7	
16	7	12	51	MENDOZA	40	Intersección R.N.N° 7 (El Cóndor) - Luján de Cuyo	Sección II Int. R.P.N°60 - Int. R.P.N°2	8	4,0	01/05/2011	29/11/2011	3.500	488	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	13	51	CORRIENTES	14	R.P.N°40 - Gobernador Virasoro	Paso por Virasoro	17	4,0	01/05/2011	29/11/2011	7.000	583	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	14	51	BUENOS AIRES	33	Naposta - Tornquist	Acceso a Tornquist	17	1,0	01/05/2011	30/10/2011	2.500	278	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	15	51	BUENOS AIRES	33	A. Cochenleofu Chico - Pigüé	Acceso a Goyena y Cruce FFCC Roca	17	1,0	01/05/2011	30/10/2011	2.500	278	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	16	51	BUENOS AIRES	35	San Germán - Límite con La Pampa	Acceso a Villa Iris	17	5,0										

CUADRO D
DIRECCIONACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA AL 31/12/2010)

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs	
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 4º Trim 10	Avance Total	Est		
16	7	21	51	NEUQUEN	234	La Rinconada - San Martín de los Andes	Paso por Junín de los Andes	17	7,7	28/06/2010	27/12/2010	2.101	226	635	635	39,50%	72,77%	6		
16	7	22	51	CHACO		Resistencia - Emp. R.P.Nº90	Acceso a Colonia Benítez	17	1,0	01/05/2011	30/10/2011	2.500	278	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	23	51	CHACO	11	Resistencia - Emp. R.P.Nº90	Acceso a Margarita Belén	17	1,0	01/05/2011	30/10/2011	2.500	278	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	24	51	CHACO	11	Resistencia - Emp. R.P.Nº90	Emp. R.P.Nº90	17	1,0	01/05/2011	30/10/2011	2.500	278	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	25	51	CHACO	11	Emp. R.P.Nº90 - Lte. Chaco / Formosa	Acceso a la Leonesa	17	1,0	01/05/2011	30/10/2011	2.500	278	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	26	51	SGO DEL ESTERO	34	Colonia Dora - Taboada - Travesía Urbana por Lugones	km 613,030 - km 615,030	17	1,8	24/06/2008	30/09/2008	1.401	8	0	0	0,00%	99,43%	7		
16	7	27	51	SGO DEL ESTERO	34	Travesía Urbana por Herrera		17	1,0	01/05/2011	30/09/2011	3.000	500	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	28	51	SGO DEL ESTERO	34	Travesía Urbana por Herrera		17	1,0	01/05/2011	30/08/2011	3.000	500	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	29	51	SGO DEL ESTERO	34	Emp. RP N° 5 - Pozo Hondo	Emp. R.P.N°5	17	1,0	01/05/2011	30/10/2011	2.500	278	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	30	51	SGO DEL ESTERO	89	Lte. con Chaco - Quimilí	Emp. R.P.N°92	17	1,0	01/05/2011	30/10/2011	2.500	278	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	31	51	CÓRDOBA	38	Villa de Soto - Rlo Pichanas	Paso Viejo	17	1,0	01/05/2011	30/10/2011	2.500	278	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	32	51	SANTA FE	9	Emp. R.N.N° A008 - Emp. R.N.N° A012	Paso por Funes (Semafización y Señalamiento Horizontal y Vertical)	17	1,0	01/05/2011	30/10/2011	800	89	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	33	51	CATAMARCA	38	Emp. R.P.N° 27 - Lte. con Tucumán	Emp. R.N.N°64	17	1,0	01/05/2011	30/10/2011	2.500	278	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	34	51	CATAMARCA	40	Paso por Londres		17	3,4	01/06/2011	30/01/2012	20.000	1.667	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	35	51	CATAMARCA	40	Paso por Belén		17	3,1	01/06/2011	30/01/2012	20.000	1.667	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	36	51	CATAMARCA	40	Paso por Copacabana		17	1,0	01/06/2011	30/01/2012	20.000	1.667	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	37	51	CATAMARCA	40	Paso por la Puntilla		17	1,0	01/06/2011	30/01/2012	20.000	1.667	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	38	51	CHACO	95	Intersección con Acceso Norte a Villa Angela	Acc. Norte a Villa Angela - km 1027,81	17	0,6	15/08/2008	31/03/2010	8.947	496	2.576	2.576	0,00%	99,03%	14		
16	7	39	51	MISIONES	14	Travesía por Salto Encantado	Prog. 936 - Prog. 938	17	2,0	12/09/2007	30/12/2007	951	2	0	0	0,00%	99,79%	7		
16	7	40	51	MISIONES	14	Intersección Cruce Karavín y Accesos a Guarani y Campo Viera		17	1,0	01/05/2011	29/04/2012	10.000	556	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	41	51	SALTA	9-34	Paso por Metán		17	1,0	01/05/2011	30/12/2011	20.000	1.667	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	42	51	CÓRDOBA	60	Emp. R.N.N°9 - Lte. con Catamarca	Paso por Dean Funes (km 822,700 - km 826,600)	17	3,9	27/05/2008	30/11/2009	10.945	444	521	521	0,00%	98,65%	7		
16	7	43	51	LA RIOJA	38	Chañar - Punta de los Llanos	Paso por Chamental	17	2,0	01/05/2011	30/10/2011	2.500	278	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	44	51	LA RIOJA	38	Punta de los Llanos - Emp. R.N.N°74	Emp. R.N.N°150 - Emp. R.N.N°74	17	1,0	01/05/2011	30/12/2011	5.000	417	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	45	51	LA RIOJA	76	Villa Unión - Villa S.J. de Vinchina		17	1,0	01/05/2011	30/10/2011	2.500	278	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	46	51	LA RIOJA		Desiderio Tello - Milagro	Acceso a Milagro	17	1,0	01/05/2011	30/10/2011	2.500	278	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	47	51	LA RIOJA	79	Olita - Chamental	Acceso a Olita	17	1,0	01/05/2011	30/10/2011	2.500	278	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	48	51	SANTA FE	9	Travesía Urbana por Funes		8	2,0	01/05/2011	29/04/2012	10.000	556	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	49	51	FORMOSA	11	Iluminación Paso por la ciudad de Clorinda		8	1,5	01/05/2011	29/04/2013	4.500	125	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	50	51	JUJUY	9	R.N.Nº9 Mejoramiento de Accesos y Circunvalación Vial Humahuaca		8	1,0	01/05/2011	29/04/2013	2.000	56	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	51	51	JUJUY	9	Río León - Emp. R.N.N°52	Tumbaya (km 1730,00 - km 1732,50)	17	2,5	01/05/2011	30/10/2011	350	70	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	52	51	JUJUY	9	Lte.Salta/ Jujuy - El Carmen	Acceso a Camping - El Carmen (km 1663,26 - km 1666,44)	8	3,2	03/06/2010	30/01/2011	2.720	246	260	260	3,75%	16,99%	6		
16	7	53	51	JUJUY	9	San Salvador de Jujuy - Río León	Acceso a los Molinos - Río Yala (km 1698,95 - km 1705,75)	17	7,0	01/05/2011	30/12/2011	1.800	150	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	55	51	JUJUY	9-66	San Salvador de Jujuy - Río León y R.N.N°9 - El Cuarteadero	Emp. R.N.N°66 - Pte. Paraguay - A/N R.N.N°9 - Palpala	12		01/05/2011	29/04/2012	4.500	250	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	56	51	LA PAMPA	143	Emp. R.N.N°143 - Limite c/Mendoza	Sección V B km 268,9 - km 270,72	17	1,8	01/05/2011	30/10/2011	10.000	1.111	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	57	51	LA PAMPA	35	Emp. R.P.N°10 - Emp. R.P.N°4	Sección XII km 404,97 - km 431,68 Travesía Urbana Castex	17	26,7	01/05/2011	30/12/2011	15.000	1.250	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	58	51	LA PAMPA	35	Eduardo Castex - Lte. con Córdoba	km 500,67 - km 505,67	17	5,0	01/05/2011	30/10/2011	13.000	1.444	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	59	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N.N°35 - El Carancho	km 0,00 - km 72,06	17	72,1	01/05/2011	29/04/2012	22.000	1.222	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	60	51	SAN LUIS	146 - Ex 147	Acceso a Villa de la Quebracha - Intersección R.N.N°174		8		01/11/2011	01/07/2012	11.000	917	0	0	0,00%	0,00%	0		
16	7	99	51	PAIS		Obras de Seguridad Vial	Nacional	14		01/01/2010	01/12/2010	0	2.356	0	0	100,00%	100,00%	6 B		
Total Obras de Seguridad Vial												450.319	40.259	16.975	16.975					

Obras de Conservación Mejorativas																			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 4º Trim 10	Avance Total	Est	Obs
16	8	1	51	PAIS	VS	Obras Menores de Conservación Mejorativa		14	1.000,0	01/01/2010	01/12/2010	93.726	94.846	127.102	127.059	25,00%	91,66%	6	B
16	8	2	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza	km 999,00 - km 1016,00	8	17,0	20/11/2009	21/03/2010	4.553	281	4.506	4.506	0,00%	98,99%	7	
16	8	3	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza	km 1016,00 - km 1036,00	8	20,0	01/05/2011	29/04/2012	11.272	626	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	8	4	51	CÓRDOBA	148	Lte.c/ San Luis - Emp. R.P.N°14	km 925,00 - km 966,66	5	41,7	01/03/2010	28/02/2011	39.282	2.212	1.634	1.634	12,92%	29,27%	6	A
16	8	5	51	JUJUY	52	Emp. Ex R.N.N°40 - Susques	km 62,68 - km 72,55	5	10,0	01/05/2011	30/12/2011	15.000	1.250	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	8	7	51	LA PAMPA	154	Emp. R.N.N°35 - km 111	km 0,00 - km 111	8	111,0	01/05/2011	29/02/2012	17.109	1.222	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	8	8	51	LA PAMPA	154	km 111 - Emp. R.N.N°22	km 111,00 - km 136,48	8	25,3	01/05/2011	29/01/2012	17.000	1.214	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	8	9	51	LA PAMPA	152	Emp. R.P.N°106 - Casa de Piedra	km 199,34 - km 292,62	8	94,0	03/05/2010	01/11/2011	15.110	721	705	705	6,68%	14,29%	6	A
16	8	10	51	LA PAMPA	143	Emp. R.P.N°19 - Acceso a Limay Mahuida	km 128,30 - km 150,90	8	22,6	01/05/2011	29/01/2012	15.150	1.082	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	8	11	51	BUENOS AIRES	AO13	Emp. R.N.N°3 - Emp. Ex R.N.N°3	km 11,825 - km 17,755	8	6,1	01/07/2011	29/06/2012	16.789	583	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	8	12	51	LA RIOJA	150	Emp. R.N.N°38 - Emp. R.N.N°76	km 0,00 - km 85,83	8	85,8	01/05/2011	29/01/2012	7.355	525	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	8	14	51	SGO DEL ESTERO	89	Límite con Chaco - Quimilí	km 311,49 - km 386	5	74,5	01/05/2011	29/04/2012	7.130	396	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	8	15	51	SGO DEL ESTERO	16	El Cabure - Monte Quemado	km 387,69 - km 443,02	5	55,3	30/05/2010	30/03/2010	7.600	422	0	0	0,00%	0,00%	12	

CUADRO D
DIRECCIONACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA AL 31/12/2010)

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs	
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 4º Trim 10	Avance Total		Est
16	8	16	51	SGO DEL ESTERO	16	Monte Quemado - Limite con Chaco	km 443,02 - km 484,35	5	41,3	30/05/2010	30/10/2010	7.700	428	0	0	0,00%	0,00%	12	
16	8	17	51	BUENOS AIRES	226	Pehuajo - General Villegas		5	136,0	07/07/2011	05/01/2012	7.355	1.111	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	8	18	51	FORMOSA	81	Las Lomitas - Limite con Salta	Las Lomitas - Laguna Yema	5	90,0	01/05/2011	29/04/2012	45.000	1.250	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	8	19	51	FORMOSA	81	Las Lomitas - Limite con Salta	Laguna Yema - Ing. Juarez	5	60,0	03/05/2011	31/10/2012	35.000	1.296	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	8	20	51	FORMOSA	81	Las Lomitas - Limite con Salta	Ing. Juarez - Limite con Salta	5	60,0	01/05/2011	29/10/2012	35.000	1.296	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	8	21	51	FORMOSA	95	Emp. R.N.Nº81 - Emp. R.N.Nº86	Ptes. sobre Arroyo Tatu Pire	5	4,0	01/11/2011	01/07/2012	15.000	1.250	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	8	22	51	JUJUY	9	Yala - Emp. R.N.Nº52	Yala - Volcan	5	26,8	01/05/2011	30/12/2011	18.000	1.500	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	8	23	51	JUJUY	RN 52	Emp. R.N.Nº9 - R.P.Nº79	km 43,5 (Emp. R.P.Nº79)	5	19,2	01/05/2011	30/12/2011	15.000	1.250	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	8	24	51	JUJUY		Yala - Emp. R.N.Nº52	Volcan - Emp. R.N.Nº52	5	19,6	01/09/2011	01/05/2012	13.500	1.125	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	8	25	51	JUJUY	RN 52	Emp. R.N.Nº9 - Emp. R.P.Nº79		5	43,5	01/11/2011	30/10/2012	22.000	1.222	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	8	26	51	JUJUY	RN 52	Susques - R.P.Nº70		5	56,1	01/11/2011	30/10/2012	15.000	833	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	8	27	51	JUJUY	52	Emp. R.N.Nº70 - Limite con Chile		5	63,0	01/06/2011	30/05/2012	16.000	889	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	8	28	51	CORRIENTES	12	Emp. R.P.Nº24 - Emp. R.N.Nº123	km. 833,72 - km 871,35	5	37,6	01/05/2011	29/04/2012	10.000	556	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	8	29	51	SALTA	81	Limite con Formosa - Emp. R.N.Nº34	Sección VI: Lte. Con Formosa - Los Blancos (1685,52 - 1714,50)	5	31,0	01/05/2011	29/04/2012	23.542	1.308	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	8	30	51	SALTA	81	Limite con Formosa - Emp. R.N.Nº34	Sección V: Los Blancos - Coronel J. Sola (1714,5 - 1732,7)	5	18,2	01/05/2011	29/04/2012	22.073	1.226	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	8	31	51	SALTA	81	Limite con Formosa - Emp. R.N.Nº34	Sección IV: Coronel J. Sola - Pluma de Pato (1732,7 - 1774,0)	5	31,3	01/05/2011	29/04/2012	17.500	1.308	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	8	32	51	SALTA	81	Limite con Formosa - Emp. R.N.Nº34	Sección III: Pluma de Pato - Dragones (km 177,70 - km 1803,30)	5	29,6	01/05/2011	29/04/2012	16.700	928	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	8	33	51	SALTA	81	Limite con Formosa - Emp. R.N.Nº34	Sección II: Dragones - Emp. R.N.Nº34 (km 1803,30 - km 1863,3)	5	60,0	01/05/2011	29/04/2012	20.000	741	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	8	34	51	BUENOS AIRES	226	San Carlos de Bolivar - Pehuajo		8	25,0	01/05/2011	29/04/2012	25.000	1.389	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	8	35	51	BUENOS AIRES	226	Pehuajo - Gral Villegas		5	25,0	01/05/2011	29/04/2012	12.000	1.000	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	8	36	51	LA PAMPA	143	Emp. R.P.Nº15 - Puesto Don Armando	km 64,20 - km 86,340	11	21,7	01/05/2011	30/04/2012	17.900	994	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	8	37	51	LA PAMPA	143	Don Armando - Estancia Las Casurinas	km 86,340 - km 106,6	11	20,3	01/05/2011	29/04/2012	18.400	1.022	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	8	38	51	SAN LUIS	188	Unión - Limite con San Luis	km 633,20 - km 683,72	5	50,5	01/05/2011	29/04/2012	40.100	2.228	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	8	39	51	MISIONES	101	Emp. R.P.Nº17 (Dos Hermanas) - Emp. R.N.Nº101 (Lte.c/Brasil)	km 1116,63 - km 1127,42	5	10,8	01/05/2011	29/04/2012	13.500	750	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	8	40	51	MISIONES	101	Emp. R.N.Nº14 (Lte.c/Brasil) - San Antonio	km 0,00 - km 32,28	5	32,3	01/05/2011	30/12/2011	15.000	1.250	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	8	41	51	MISIONES	101	San Antonio - Piñalito Norte	km 32,28 - km 60,05	8	27,8	01/05/2011	30/12/2011	13.000	1.083	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	8	42	51	MISIONES	101	Piñalito Norte - Emp. R.P.Nº19	km 60,05 - km 89,00	8	29,0	01/05/2011	29/04/2012	14.000	1.167	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	8	43	51	SAN JUAN	150	San Roque (Emp. R.N.Nº40) - Peñasquito	km 223,27 - km 312,00	5	88,7	21/02/2001	30/08/2008	38.462	50	0	0	0,00%	98,73%	7	
16	8	44	51	SAN JUAN	40	Huaco - Limite con La Rioja	km 3649 - km 3711,28	5	62,3	01/05/2011	29/10/2012	12.474	462	0	0	0,00%	0,00%	0	
Total Obras de Conservación Mejorativas												824.995	137.476	133.947	133.905				
Total Mantenimiento												3.251.239	486.443	905.058	903.821				
Corredores Viales I																			
22	1	3	51	NEUQUEN	231	Lago Espejo - Lte. C/Chile	Lago Espejo - Aduana - Aduana Rº Pereyra II	8	6,4	21/02/2001	21/08/2005	12.589	50	0	0	0,00%	100,00%	8	
22	1	4	51	JUJUY	9	Ugchara - La Quiaca	Arroyo Ugchara - Puesto del Marques	8	33,0	03/02/1997	02/04/2004	9.362	50	0	0	0,00%	100,00%	7	
22	1	5	51	JUJUY	9	Aº Ugchara - La Quiaca	Puesto del Marques - La Quiaca	8	48,3	03/02/1997	30/04/2004	13.596	50	0	0	0,00%	100,00%	7	
22	1	6	51	SALTA	34	Antilla - R. de la Frontera (Sección I)	Antilla - Puente de Plata	8	35,0	28/01/1997	26/08/2005	17.646	50	0	0	0,00%	100,00%	8	
22	1	7	51	MENDOZA	7	Destilería YPF - Potrerillos	Sección III: Río Cacheuta - Emp. R.N.Nº 7	8	9,8	21/02/2001	30/08/2008	38.462	50	0	0	0,00%	98,73%	7	
22	1	8	51	SALTA	34	Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II)	Puente de Plata - Rosario de la Frontera	8	29,7	28/01/1997	31/08/2005	22.243	50	0	0	0,00%	100,00%	8	
Total Corredores Viales I												113.898	300	0	0				
Pasos Fronterizos y Corredores de Integración																			
22	2	2	51	CATAMARCA	40	Río Agua Clara - Río Las Cuevas	Río agua clara km 809 - El Eje km 847	8	38,0	17/04/2006	15/08/2008	94.127	50	0	0	0,00%	100,00%	8	
22	2	3	51	CHUBUT	40S	Lte. c/Santa Cruz - Emp. R.P.Nº22	(1940-1979)	8	41,9	01/06/2011	30/05/2014	96.100	2.407	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	2	6	51	SGO DEL ESTERO	16	Lte. con Chaco - El Cabure	Sección I: Lte. C/Chaco - Los Pirpintos	8	38,6	18/12/2006	16/09/2010	62.452	10.014	16.725	16.725	0,00%	91,27%	7	
22	2	14	51	MENDOZA	40	Malargüe - Barrancas	Sección I (prog.502 - prog.520)	8	18,0	04/01/2005	05/03/2007	15.139	50	736	736	0,00%	100,00%	8	
22	2	18	51	TIERRA DEL FUEGO	Comp.i	Emp. R.N.Nº3 - Lte. con Chile	Prog. 0 - Prog. 11	8	11,0	01/11/2011	30/10/2012	13.000	833	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	2	21	51	SALTA	40N	San Antonio de los Cobres - Lte. con Jujuy	km 1352 - km 1412	8	60,0	01/11/2011	30/10/2014	60.000	3.333	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	2	23	51	SGO DEL ESTERO	16	Lte. c/Chaco - El Cabure	Sección II - Los Pirpintos - El Cabure	8	29,2	17/10/2006	16/07/2009	58.381	50	1.542	1.542	0,00%	99,98%	7	
22	2	32	51	JUJUY	40N	Lte. con Salta - Emp. R.N.Nº52	Prog. 1412 - Prog. 1447	8	35,0	01/05/2011	29/04/2013	26.400	2.222	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	2	34	51	CORDOBA	158	Villa María - Gral. Deheza	Prog. 156,37 - Prog. 220,62	8	62,9	04/04/2007	30/05/2010	242.319	44.153	60.992	60.992	0,00%	98,10%	7	
22	2	35	51	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	Chucul - Río Cuarto	5	19,0	05/05/2008	31/01/2010	38.272	1.040	7.740	7.740	0,00%	97,29%	7	
22	2	41	51	SALTA	34	Mosconi - Tartagal (Av. Urbana)		8	6,0	01/11/2011	30/10/2013	18.000	833	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	2	46	51	MENDOZA	7	Potrerillos - Lte. con Chile		5	70,0	01/11/2011	30/10/2013	46.000	1.852	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	2	47	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Barrancas	Sección II (prog.520 - prog.538)	8	18,0	04/01/2005	28/02/2007	12.835	50	665	665	0,00%	100,00%	8	
22	2	48	51	SAN JUAN	150	Km 351 - Km. 370 - Lte. con Chile		8	19,0	01/11/2011	01/05/2013	68.244	1.896	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	2	50	51	SALTA	51	Muñano - San Antonio de los Cobres		8	22,6	01/05/2011	29/10/2013	40.000	2.111	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	2	51	51	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Chimen Aike - km 29	8	29,0	16/12/2002	14/11/2004	32.003	50	0	0	0,00%	97,75%	7	

CUADRO D
DIRECCIONACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA AL 31/12/2010)

DATOS DE OBRA													Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Est	Obs		
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 4º Trim 10	Avance Total						
22	2	51	52	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	km 29 - Monte Aymond	8	26,0	12/05/2003	09/12/2005	33.502	50	0	0	0,00%	97,54%	7					
22	2	52	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte. con Neuquén (Sección I)	Prog. 329 - Prog. 393 (Emp.R.N.№145) y Vte. Chihuido	8	50,0	20/07/2010	18/07/2012	99.500	2.417	5.462	5.462	5,71%	9,29%	6					
22	2	53	51	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Intersecc. Emp. R.P.№16 - Intersecc. Emp. R.P.№20	8	18,2	16/11/2005	16/03/2009	85.743	53.368	243.310	129	0,00%	98,31%	7					
22	2	53	52	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.P.№20 - Emp. RP "J" (Colonia Elia)	8	27,7	26/11/2006	30/05/2011	185.540	38.286	27.829	93.645	10,64%	90,34%	6					
22	2	53	53	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RP"J" (Colonia Elia) - A° Colman	8	34,8	21/09/2007	19/11/2011	284.173	77.484	37.933	54.431	12,36%	31,81%	6					
22	2	53	54	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A°Colman - Emp. R.P.№29	8	33,3	28/06/2007	27/07/2011	316.644	69.441	55.791	85.800	4,99%	84,15%	6					
22	2	53	55	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.P.№29 - Ubajay	8	35,6	30/07/2007	28/04/2011	359.813	39.475	28.783	77.500	5,02%	76,14%	6					
22	2	53	56	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Ubajay - Emp. R.N.№18	8	35,0	01/06/2007	30/08/2011	321.071	90.507	329	11.733	2,12%	27,60%	6					
22	2	53	57	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.N.№18 - A° Ayui Grande	8	32,7	01/06/2007	30/04/2011	330.876	119.577	63.459	60.399	4,85%	57,54%	6					
22	2	53	58	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A° Ayui Grande - A° Mandisovi Grande	8	34,8	29/06/2007	27/12/2010	231.798	12.273	17.442	27.671	3,47%	90,26%	6					
22	2	53	59	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A°Mandisovi Grande - Río Mocoreta	8	35,9	01/06/2007	31/03/2011	273.805	28.538	19.500	46.920	4,60%	71,28%	6					
22	2	53	60	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Río Mocoreta - A°Curupicay	8	33,6	21/09/2007	21/03/2011	268.176	23.708	1.016	30.513	8,81%	54,06%	6					
22	2	53	61	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A°Curupicay - Emp R.N.№127	8	29,3	21/09/2007	19/09/2011	190.823	108.175	4.369	5.019	2,54%	39,62%	6					
22	2	53	62	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp R.N.№127 - Estab. San Agustin	8	32,4	01/10/2007	29/09/2011	251.010	83.462	63.996	40.413	2,01%	56,18%	6					
22	2	53	63	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Estab. San Agustin - Emp. R.P.№126	8	30,4	21/09/2007	19/09/2011	266.665	57.242	57.550	47.063	10,46%	60,79%	6					
22	2	53	64	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.P.№126 - Emp. R.N.№117	8	27,6	21/09/2007	20/12/2010	254.245	95.987	76.295	111.596	16,49%	79,33%	6					
22	2	53	65	CORRIENTES	117	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.N.№14 - Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto)	8	8,0	13/12/2007	11/12/2010	119.488	89.798	8.980	19.849	5,04%	50,38%	6					
22	2	53	66	CORRIENTES	s/n	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Nuevo accesos al Centro de Frontera	8	4,0	01/03/2011	28/02/2012	10.000	90.601	9.060	0	0,00%	0,00%	2					
22	2	54	51	JUJUY	9	Circunvalación Acceso a Los Alisos		8	5,0	01/05/2011	29/04/2012	10.000	694	0	0	0,00%	0,00%	0					
Total Pasos Fronterizos y Corredores de Integración													4.816.144	1.152.029	809.505	806.543							
Obras por Convenio con Provincias																							
22	3	1	51	PAIS	VS	Convenios con Provincias y Municipios		14	1.030,1	01/01/2010	01/12/2010	11.277	7.442	8.416	8.416	24,98%	91,59%	6	B				
22	3	2	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Alto Jague	A: Vinchina - Alto Jague y B: Acc. a Alto Jague	8	39,0	04/06/1999	01/05/2011	91.240	17.217	2.492	2.492	0,00%	76,25%	6					
22	3	3	51	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección I)	Punta del Agua - Laguna Mullas Muertas	8	30,0	17/05/1999	30/04/2009	28.697	50	1.515	1.515	0,00%	96,64%	8					
22	3	4	51	LA RIOJA	76	Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II)	Laguna Mullas Muertas - Barrancas Blancas (2455-98)	8	46,1	17/05/1999	11/05/2009	109.646	1.275	8.040	8.040	0,00%	99,25%	7					
22	3	5	51	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III)	Barrancas Blancas - Pircas Negras (2457-98)	8	25,0	05/07/1999	30/04/2008	33.579	50	0	0	0,00%	100,00%	8					
22	3	6	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan	la-Ib-II - Los Cajones - Anguinan	8	27,9	10/05/1999	05/12/2008	23.065	23	679	679	0,00%	99,90%	7					
22	3	7	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco)	III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca	8	29,6	15/09/1999	13/07/2009	241.392	34.440	0	0	0,00%	0,13%	14					
22	3	8	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan	IV - Ruta Nac. Nº 75 - Pampa de la Viuda	8	16,7	01/07/1999	31/05/2007	45.524	50	143	143	0,00%	93,60%	7					
22	3	9	51	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte. con Catamarca	Campanas - Lte. con Catamarca	8	22,9	03/05/1999	31/12/2006	27.833	50	654	654	0,00%	98,91%	8					
22	3	11	51	MISIONES	P19	Wanda - Deseado	A° Uruguay - I - Deseado	8	45,0	01/05/1992	28/06/2001	32.610	50	1.164	1.164	0,00%	88,16%	7					
22	3	12	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Pircas Negras	Alto Jague - Punta Del Agua	8	30,0	15/06/1999	30/04/2008	21.460	50	0	0	0,00%	100,00%	8					
22	3	13	51	LA PAMPA	35	Ataliva Roca - Santa Rosa	Prog. 283,700 - Prog. 324,017	8	40,0	19/02/2001	19/10/2005	28.524	50	0	0	0,00%	99,24%	8					
22	3	14	51	MISIONES	14	Dos de Mayo - San Pedro	Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo)	8	47,4	20/09/1993	18/03/2007	47.155	50	0	0	0,00%	99,23%	7					
22	3	15	51	JUJUY	9-66-52	Corredor Vial Paso de Jama	Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile	8	267,0	08/09/2000	07/10/2005	209.057	50	0	0	0,00%	96,77%	7					
22	3	18	51	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte. con Catamarca (Obra Faltante)	km 25 - Campanas (Acceso a Sto. Domingo)	5	24,0	07/07/1999	02/02/2007	4.309	50	0	0	0,00%	87,56%	7					
22	3	19	51	SANTA CRUZ	3	Planta LU 12 - Calle Italia - Autovía	Aeropuerto - Av. San Martín (R.N.№3) - 1ª Etapa	8	6,4	26/09/2005	31/03/2008	119.559	15.550	0	0	0,00%	77,24%	14					
22	3	20	51	CHUBUT	25	Trelew - Rawson	Puente s/Río Chubut y Acceso a Rawson	8	0,1	13/10/2004	08/04/2006	12.688	50	0	0	0,00%	91,14%	7					
22	3	21	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche	Sección I-a : Bardas Blancas - Acc. a Cajon Grande	8	22,9	20/11/2000	19/12/2005	11.890	56	0	0	0,00%	99,53%	7					
22	3	23	51	SALTA	9	Emp.R.N.№9 y 34 - Ciudad de Salta	Prog 1591 - Prog 1602	8	11,0	25/02/1997	25/08/2000	15.305	50	3.036	3.036	0,00%	94,77%	7					
22	3	25	51	SANTA FE	95	Emp. R.P.№286 - Lte. c/Chaco	Secc. I km 862,31 - 912,02	5	49,7	01/09/2005	30/08/2008	106.412	50	794	794	0,00%	99,50%	8					
22	3	26	51	SANTA FE	95	Emp. R.P.№286 - Lte. c/Chaco	Secc. II km 912,02 - 941,20	5	29,2	25/08/2006	30/04/2008	58.650	50	0	0	0,00%	100,00%	8					
22	3	27	51	SANTA FE	A008	Av. Pellegrini (Autopista Rosario-Córdoba) - Av. San Martín (Tramo A)	km 10,125 - km 20,846	5	10,7	15/07/2009	31/07/2012	195.126	16.679	46.401	46.401	5,42%	32,86%	6					
22	3	27	52	SANTA FE	A008	Av. Circunvalación de Rosario (Colectoras)	km 20,846 - km 29,000	8	8,3	01/11/2011	30/10/2013	30.000	2.778	0	0	0,00%	0,00%	0					
22	3	28	51	MISIONES	101	Bernardo de Irigoyen - San Antonio	km 0 - km 32,05	8	32,1	24/09/2001	28/02/2007	76.922	50	0	0	0,00%	100,00%	8					
22	3	75	51	SANTA FE	98	Vera - Tostado	km 77,00 - km 123,43	5	46,4	04/10/2004	05/03/2006	18.036	50	905	905	0,00%	100,00%	8					
22	3	76	51	MISIONES	101	San Antonio - Piñalito	km 32,05 - km 62,05	8	30,0	19/08/2003	28/02/2007	83.843	50	0	0	0,00%	100,00%	8					
22	3	86	51	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Valcheta - Musters - km 77 - km 105 (Sección I)	8	28,2	01/12/2004	31/03/2008	27.988	50	100.931	75	0,00%	100,00%	8					
22	3	86	52	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Musters - Tte. Maza - km 105 - km 137 (Sección II)	8	29,0	23/03/2006	30/05/2009	41.487	50	50	1.074	0,00%	100,00%	8					
22	3	86	53	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Teniente Maza - Ramos Mejia - km 137 - km 181 (Sección III)	8	44,0	21/03/2006	30/11/2008	45.854	50	50	0	0,00%	99,53%	7					
22	3	86	54	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Ramos Mexia - Talcahuala km 181 - km 201 (Sección IV)	8	19,6	23/03/2006	30/10/2008	29.484	50	50	0	0,00%	96,05%	7					
22	3	86	55	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Talcahuala - Sierra Colorada km 201 - km 225 (Sección V)	8	23,9	23/03/2006	31/05/2010	28.371	50	50	1.464	0,00%	100,00%	8					
22	3	86	56	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Sierra Colorada - Los Menucos km 225 - km 269	8	43,8	01/02/2007	27/07/2010	87.226	50	50	9.878	0,00%	99,42%	7					
22	3	86	57	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Los Menucos - Maquinchao km 269 - km 340	8	72,0	23/03/2006	30/04/2009	107.687	50	50	6.094	0,00%	100,00%	8					
22	3	86	58	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Maquinchao - Jacobacci km 341,07 - km 414,57	5	73,5	22/06/2009	30/12/2011	167.397	53.434	53.434	139.573	1,12%	97,67%	6					
22	3	86	59	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Jacobacci - Pilcaniyeu km 410 - km 537	8	126,7	01/07/2011	29/12/2013	110.000	172	172	0	0,00%	0,00%	2					
22	3	86	60	RIO NEGRO	23	Clemente Onelli - Comallo		8	41,0	01/07/2011	29/06/2013	125.000	144	144	0	0,00%	0,00%	2					
22	3	86	61	RIO NEGRO	23	Comallo - Pilcaniyeu Viejo		8	35,0	01/07/2011	29/06/2013	110.000	123	123	0	0,00%	0,00%	2					
22	3	86	62	RIO NEGRO	23	Comallo - Pilcaniyeu Viejo		8	35,0	01/05/2011	29/04/2013	110.000	3.056	3.056	0	0,00%	0,00%	0					
22	3	87	51	NEUQUEN	242	Emp. R.N.№40 - Limite con Chile	Aduana - Limite con Chile	8	7,1	09/04/2010	08/06/2011	23.063	1.117	350	350	11,46%	13,14%	6					
22	3	88	51	SANTA CRUZ	3	Caleta Olivia - Gran Bajo San Julián	km 1970,40 - km 2026	8	55,6	06/01/2007	30/01/2011	175.094	42.342	104.663	129.075	5,21%	63,38%	6	A				
22	3	88	52	SANTA CRUZ	281	Emp. R.N.№3 - Pto. Deseado	Emp. R.N.№3 - km 65 / Acc. Pto. Deseado	5	67,6	25/04/2007	23/06/2011	144.573	17										

CUADRO D
DIRECCIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA AL 31/12/2010)

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 4º Trim 10	Avance Total	Est	
Mejoramiento y Reposición de Rutas																			
22	4	1	51	PAIS	Vs	Rehabilitaciones Menores	Nacional	14	201,8	01/01/2010	01/12/2010	24.597	21.351	31.844	31.844	24,99%	91,63%	6	B
22	4	2	51	LA RIOJA	40(N)	La Tucumanesa - Sañogasta	I y II (km 485 - Km 522)	8	44,0	01/11/1996	08/04/2003	7.885	0	520	0	0,00%	100,00%	10	
22	4	2	52	LA RIOJA	40(N)	La Tucumanesa - Sañogasta	Secciones I - II y IIB (km 485 - km 522)	8	51,1	08/01/2007	08/03/2010	42.407	17.015	3.109	3.628	0,00%	100,00%	10	
22	4	3	51	RIO NEGRO	258	Variante desde R.N.N°237	Variante Paso por Bariloche	8	14,7	14/10/1999	11/05/2008	17.199	50	0	0	0,00%	100,00%	8	
22	4	5	51	SAN JUAN	40	San Roque - Huaco (Obras Faltantes)	Prog. 0 - Prog. 41,530	8	41,5	01/06/2009	30/11/2011	154.759	34.728	67.590	67.590	11,24%	59,69%	6	
22	4	11	51	NEUQUEN	40	Bajada del Agrio - Chos Malai	Pte. s/ Río salado	8	6,7	22/10/1996	19/12/2004	3.045	50	0	0	0,00%	100,00%	7	
22	4	22	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Río Miña - Rancho Hambre	km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi)	8	11,5	01/02/1999	29/01/2005	16.289	50	0	0	0,00%	98,97%	7	
22	4	25	51	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección I	km 19,8 - km 29,2	5	9,4	16/05/2005	14/10/2008	61.790	50	23.505	3.101	0,00%	92,73%	7	
22	4	25	52	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección II	km. 29,2 - km 37,86	8	8,7	30/09/2005	30/04/2010	284.072	5.296	5.296	25.013	0,00%	99,71%	7	
22	4	25	53	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección III	km 37,86 - km 47,7	8	9,8	09/09/2005	30/06/2008	131.138	50	50	737	0,00%	99,02%	7	
22	4	29	51	CHUBUT	3	Comodoro Rivadavia - km 1886 (Rada Tilly)	km 1838 - km 1845	8	6,8	12/04/2005	30/09/2008	35.624	50	986	986	0,00%	94,51%	7	
22	4	30	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección I)	km 1845 - km 1867	8	22,3	01/04/2009	30/09/2011	228.145	49.689	21.689	21.689	1,32%	22,15%	6	A
22	4	31	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección III)	km 1867 - km 1908,6	8	41,6	01/08/2008	30/07/2011	374.111	112.254	18.695	18.695	1,43%	16,22%	6	
22	4	32	51	MENDOZA	7	Uspallata - Lte. c/Chile	Construcción de Cobertizos 2 y 8	8	0,5	01/10/2003	30/05/2006	13.900	50	0	0	0,00%	100,00%	8	
22	4	34	51	SANTA CRUZ	RP 23	Pte. s/Río Las Vueltas - Va.Turística El Chaltén	Acceso a Bahía Tunel	8	20,5	27/09/2006	30/12/2009	44.004	2.671	1.449	1.449	0,00%	100,00%	8	
22	4	35	51	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sección II)	km 78 - Perito Moreno	5	90,0	10/11/2003	31/01/2006	39.924	50	0	0	0,00%	100,00%	7	
22	4	36	51	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sección I)	Las Heras - km 78	5	78,0	24/09/2003	24/04/2006	34.798	50	0	0	0,00%	100,00%	7	
22	4	39	51	TUCUMAN	38	Río Marapa - Principio de Autopista (Sec. III)	Acceso a Concepcion - Acceso a Monteros y Acceso a Concepcion	8	26,6	14/01/2008	13/11/2010	249.842	69.918	64.210	64.210	3,78%	99,24%	7	
22	4	40	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista	Sección IV: Acc. Monteros - Emp. R.N.N°38 (Actual)	8	20,0	15/10/2004	15/08/2007	86.183	50	0	0	0,00%	97,55%	7	
22	4	41	51	CORDOBA	158	Variante paso por Villa María	Variante paso por Villa María	8	5,0	01/06/2011	29/11/2012	19.000	324	0	0	0,00%	0,00%	2	
22	4	42	51	SANTA CRUZ	40S	Límite c/Chubut - Perito Moreno	Límite c/Chubut - Perito Moreno	8	67,5	17/11/2006	17/03/2011	141.810	38.925	21.720	21.720	8,57%	74,56%	6	A
22	4	43	51	LA RIOJA	CV R 38 y 75	Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja	Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas	8	10,0	01/11/2003	31/08/2007	37.112	50	0	0	0,00%	94,57%	7	
22	4	44	51	CATAMARCA	60	Tinogasta-Fiambala	El Puesto - Río La Troya	8	9,3	08/09/2003	08/10/2004	7.038	50	0	0	0,00%	91,63%	7	
22	4	45	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza	km 1038,67 - km 1041,90	8	3,2	14/05/2004	12/01/2006	13.654	50	137	137	0,00%	100,00%	8	
22	4	46	51	CORDOBA	9	Villa María - Pilar	Villa María-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar	8	107,5	01/02/2001	30/05/2009	252.496	26.977	0	0	0,00%	91,62%	7	
22	4	47	51	BUENOS AIRES	P 6	Campana - La Plata	Secciones I - II - III - IV - V - VI	8	187,0	18/05/2003	16/10/2007	499.836	50	0	0	0,00%	99,95%	7	
22	4	48	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - Emp. R.N.N°127	km 489,25 - km 500,59	5	11,3	09/09/2003	08/10/2004	7.653	50	0	0	0,00%	100,00%	8	
22	4	49	51	SANTA FE	168	Acceso a Ciudad de Santa Fe - Acceso al Túnel Subfluvial	Secciones I y II	5	11,0	18/03/2004	17/08/2006	10.479	44	0	0	0,00%	99,58%	7	
22	4	50	51	NEUQUEN	234	San Martín de los Andes - Emp. R.N.N°231	Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Trafal	8	25,9	08/10/2004	30/12/2012	91.967	7.614	18.882	18.882	1,67%	43,09%	6	
22	4	51	51	SANTA CRUZ	3	Variante Caleta Olivia	Intersecc. Norte R.N.N°3 - Intersecc. Sur R.N.N°3	8	7,0	28/09/2006	27/06/2011	215.259	36.015	8.391	8.391	0,52%	39,25%	6	A
22	4	52	51	SAN JUAN	P510	Valle Fénil - Los Baldectos	Sección Iª (Río del Valle - Los Baldectos)	8	54,6	20/01/2004	19/08/2006	13.954	50	0	0	0,00%	100,00%	8	
22	4	53	51	LA PAMPA	143	Emp. R.P.N°10 - Santa Isabel	II a: km 58,70 y II b: (Parcial) km 0,00 - km 11,077	8	14,4	08/10/2004	03/11/2006	1.295	50	0	0	0,00%	100,00%	8	
22	4	54	51	FORMOSA	11	Remodelación Cruce por la ciudad de Clorinda	Av Juan Marana hasta calle Mendoza	5	6,0	02/09/2005	03/03/2007	25.022	50	0	0	0,00%	94,07%	7	
22	4	55	51	SANTA CRUZ	3	Límite c/ Chubut - Caleta Olivia	km 1904,7 - km 1906,7	8	3,0	03/06/2003	02/04/2004	4.501	50	0	0	0,00%	100,00%	8	
22	4	56	51	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	General Deheza - Chucul	5	48,0	15/10/2003	15/12/2004	15.758	50	0	0	0,00%	100,00%	8	
22	4	58	51	CORRIENTES	12	La Paz - Esquina (Obra faltante puentes)	A°Curupi-Bzo.Guayquiraró-R.Guayquiraró-A°Carumbe - km646/km648	8	1,0	01/06/2007	30/06/2010	11.575	2.977	3.785	3.785	0,00%	100,00%	7	
22	4	59	51	ENTRE RIOS	P11	Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria	Etapas I y Etapa II	8	7,4	19/02/2004	30/08/2009	32.655	454	238	238	0,00%	100,00%	8	
22	4	60	51	BUENOS AIRES	P63	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01	Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield	8	4,7	18/11/2003	28/02/2008	61.051	50	2.075	2.075	0,00%	100,00%	8	
22	4	61	51	BUENOS AIRES	P632	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02	Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora	8	2,9	18/11/2003	17/05/2008	60.565	50	0	0	0,00%	100,00%	8	
22	4	62	51	BUENOS AIRES	S/N	Acceso a Ranchos desde R.P.N°29	Acc Senador Rey, desvío tránsito pesado y calles internas	5	1,9	20/07/2004	19/10/2005	3.497	50	0	0	0,00%	92,22%	7	
22	4	63	51	MISIONES	P2	San Javier - Panambi	Interpuntos	8	3,5	01/01/2003	30/12/2003	6.541	50	0	0	0,00%	87,05%	7	
22	4	64	51	FORMOSA	81	Las Lomitas - Juan G. Bazán	km. 1473,00 - km 1503,10	5	30,0	14/10/2004	13/01/2007	24.771	57	1.751	1.861	0,00%	96,01%	7	
22	4	64	52	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juárez	Juan G. Bazan - Pozo del Mortero y Acc. a P. Del Mortero	8	25,0	14/10/2004	30/04/2006	34.499	50	0	0	0,00%	100,00%	8	
22	4	64	53	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juárez	Pozo del Mortero - Laguna Yema	8	27,3	14/10/2004	13/11/2007	38.033	50	0	0	0,00%	100,00%	8	
22	4	64	54	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ing. Juárez	Laguna Yema - Los Chiriguano	8	28,0	13/10/2004	31/07/2007	40.501	50	0	0	0,00%	97,72%	7	
22	4	64	55	FORMOSA	81	Ing. Juárez - Las Lomitas	Los Chiriguano - Ing. Juarez	8	44,9	13/10/2004	30/03/2008	48.581	50	0	0	0,00%	93,26%	7	
22	4	64	56	FORMOSA	81	Ing. Juárez - Lte. c/Salta	Sección I:Ing. Juarez - km 25,5	8	24,4	29/11/2006	31/12/2007	56.000	50	0	0	0,00%	100,00%	8	
22	4	64	57	FORMOSA	81	Las Lomitas - Emp. R.N.N°34	km 25,5 - Límite con Salta	8	27,0	10/10/2006	31/12/2007	41.991	50	0	0	0,00%	100,00%	8	
22	4	64	58	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. R.N.N°34	Lte.c/Formosa - Los Blancos - Secc. VI	8	29,4	15/07/2005	14/10/2007	32.885	31	0	0	0,00%	99,91%	7	
22	4	64	59	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. R.N.N°34	Coronel Juan Sola - Los Blancos - Secc. V	8	30,0	07/06/2005	31/08/2007	27.008	50	0	0	0,00%	91,09%	7	
22	4	64	60	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. R.N.N°34	Pluma de Pato - Cnel. Juan Sola - Secc. IV	8	31,1	12/07/2005	31/07/2007	29.153	50	80	0	0,00%	100,00%	8	
22	4	64	61	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. R.N.N°34	Pluma de Pato - Emp. R.N.N°34 (Sec.III)	8	30,0	01/04/2006	30/03/2007	13.666	50	10	0	0,00%	99,11%	7	
22	4	64	62	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. R.N.N°34	Pluma de Pato - Emp. R.N.N°34 (Sec.II)	8	30,0	15/04/2006	31/05/2007	21.091	50	10	0	0,00%	100,00%	8	
22	4	64	63	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. R.N.N°34	Pluma de Pato - Emp. R.N.N°34 (Sec.I)	8	30,0	15/04/2006	31/05/2007	21.541	50	10	0	0,00%	100,00%	8	
22	4	65	51	SAN JUAN	Ex RP 414	Variante Quebrada de Las Burras - Sección I	Emp. R.P.N°436 (Quebrada de Las Burras) - Emp. R.P.N° 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan)	8	16,0	05/05/2004	26/10/2005	5.454	54	0	0	0,00%	99,01%	7	
22	4	66	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Laguna Khami - Kosovo (km 2934 - km 2959)	8	25,0	16/04/2004	15/07/2006	48.775	50	0	0	0,00%	100,00%	8	
22	4	67	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Kosovo (km 2959) - La Herradura (2988)	5	23,0	22/10/2004	23/03/2007	37.637	50	102	102	0,00%	100,00%	8	

CUADRO D
DIRECCIONACIONAL DE VIABILIDAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA AL 31/12/2010)

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 4º Trim 10	Avance Total	Est				
22	4	68	51	SANTA CRUZ	3	Repavimentación y Pavimentación Cruce R.P.N°5		8	8,0	29/05/2003	31/12/2004	9.402	50	0	0	0,00%	100,00%	7				
22	4	69	51	SANTA CRUZ	288	Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla	km 0,00 - km 14,50	8	14,5	28/10/2003	30/07/2007	27.377	50	0	0	0,00%	89,07%	7				
22	4	70	51	SANTA CRUZ	S/N°	Ruta Parque Nacional Los Glaciares	Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores	8	29,0	12/11/2003	31/12/2009	103.732	1.194	3.147	3.147	0,00%	97,78%	7				
22	4	71	51	SANTA CRUZ	40	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección I: Perito Moreno - km 49	8	48,9	16/02/2004	17/07/2007	80.745	50	0	0	0,00%	83,83%	7				
22	4	72	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. R.P.N°11	Sección I: Tres Lagos - km 50	8	50,1	27/05/2004	27/05/2007	70.028	50	0	0	0,00%	96,01%	7				
22	4	73	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. R.P.N°11	Sección III: km 86 - Emp. R.P.N°11 (Prog. 86 - Prog. 127,6)	8	42,3	27/05/2004	28/02/2007	59.913	50	0	0	0,00%	97,47%	7				
22	4	74	51	SANTA CRUZ	40S	Emp. R.P.N°11 - El Cerrito	Sección I: El Cerrito - km 34	5	34,0	22/11/2003	20/06/2008	32.190	170	0	0	0,00%	88,42%	14				
22	4	75	51	SANTA CRUZ	40S	Emp. R.P.N°11 - El Cerrito	Sección II: km 34 - Emp. R.P.N°11	8	28,4	07/02/2003	07/06/2005	37.081	50	0	0	0,00%	100,00%	7				
22	4	76	51	SANTA CRUZ	40S	Tapi Aike - Cancha Carrera	Sección V: Emp. R.N.N°178 - Carcaraña	8	40,3	27/10/2006	31/12/2004	66.317	50	0	0	0,00%	80,37%	7				
22	4	78	51	SANTA CRUZ	40S	Cancha Carrera - Pte. s/Río Turbio	km 2839,55 - km 2872,18	8	32,6	02/05/2000	30/10/2004	28.335	50	0	0	0,00%	96,12%	7				
22	4	79	51	SANTA CRUZ	40	Cancha Carrera - Pte. s/Río Turbio	km 21.252 - km 28.740	8	7,5	22/08/2001	31/03/2007	19.527	50	0	0	0,00%	97,56%	7				
22	4	81	51	SANTA FE	7	Variante Laguna La Picasa	km 380 - km 390,5	8	10,5	01/02/2006	31/07/2007	67.012	50	0	0	0,00%	100,00%	8				
22	4	82	51	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	IIb: Ballesteros-Emp R.P.N°2 (V. María) - V. María - Oncativo (O.F.)	8	91,0	17/04/2006	31/08/2010	529.430	14.630	303.929	83.907	0,00%	99,45%	7				
22	4	82	52	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc. II: Emp. R.P.N°E-59 - Ballesteros	8	63,0	16/05/2006	12/03/2011	781.096	105.954	119.954	169.333	0,34%	99,70%	6				
22	4	82	53	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc. Ib: Emp. R.P.N°E-59 - Int. C/R.N.N°9 Actual	8	45,0	12/12/2008	12/06/2011	834.667	206.827	220.827	431.341	15,38%	80,35%	6				
22	4	82	54	SANTA FE	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc. Ia: Int. con R.N.N°9 Actual - Emp. R.N.N°178 (Armstrong)	8	36,0	15/11/2006	31/10/2009	401.265	17.667	17.667	1.112	0,00%	98,73%	7				
22	4	82	55	SANTA FE	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc. V: Emp. R.N.N°178 - Carcaraña	8	39,6	02/10/2006	30/11/2009	421.566	26.808	26.808	3.493	0,00%	99,29%	7				
22	4	83	51	FORMOSA	86	Gral. Belgrano (M. Tacaagle) - Gral. Güemes	km 1458,05 - km 1488,25	8	29,6	28/11/2006	30/09/2009	80.739	1.859	11.211	11.211	0,00%	99,65%	7				
22	4	84	51	FORMOSA	95	Emp. R.N.N°81 - Lte. c/Chaco - Sección I	Lte. c/Chaco - Prog 29,800 (C. B. Vista - Pto. Lavalle)	8	25,0	14/05/2007	31/01/2010	140.478	34.894	41.685	0	0,00%	100,00%	8				
22	4	84	52	FORMOSA	95	Emp. R.N.N°81 - Lte. c/Chaco - Sección II	Prog 29,800 - Emp. R.N.N°81	8	29,8	09/05/2006	28/02/2009	93.259	50	50	41.735	0,00%	99,80%	7				
22	4	85	51	SGO DEL ESTERO	89	Suncho Corral - Emp. R.N.N°34 (Taboada)	km 490,51 - km 523,59	8	33,1	17/08/2010	15/08/2012	111.452	2.361	5.098	5.098	1,39%	3,97%	6	A			
22	4	86	51	SGO DEL ESTERO	98	Límite Santa Fe - Bandera	km 180,79 - km 226,67	5	45,9	21/02/2006	28/02/2010	90.310	50	11.571	11.571	0,00%	100,00%	8				
22	4	87	51	MENDOZA	40	Malargüe -Lte. con Neuquén (Sección II)	Sección II km 2823,90 (LA PASARELA) - km 2887,25	8	63,4	01/07/2011	29/06/2013	87.614	2.446	0	0	0,00%	0,00%	4				
22	4	88	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte. con Neuquén (Sección I) Ex. Sección III	Sección I km 2776,70 - km 2823,90 (Pasarela)	8	47,2	09/06/2010	30/08/2012	76.195	2.127	0	0	0,00%	0,00%	14				
22	4	89	51	SANTA CRUZ	288	Piedrabuena - Tres Lagos	km 221,0	8	221,0	01/11/2011	29/10/2016	193.000	278	0	0	0,00%	0,00%	0				
22	4	90	51	SANTA CRUZ	3	Acceso Sur a Caleta Olivia	km 6,0	8	6,0	01/05/2011	29/04/2012	4.400	444	0	0	0,00%	0,00%	0				
22	4	91	51	MENDOZA	40S	Luján de Cuyo - Tunuyán (S. I)	Sección I	8	7,0	17/09/2001	30/11/2004	21.266	50	0	0	0,00%	79,94%	7				
22	4	92	51	SANTA FE	34	CVN° 5- Paso por ciudad de Rafaela - Cruce Urbano por la Ciudad de Rafaela	km 217 - km 225	5	8,0	02/08/2005	31/05/2009	66.408	50	0	0	0,00%	99,98%	8				
22	4	93	51	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección III: km 89 - Bajo Caracoles	8	42,0	08/09/2009	30/05/2012	184.276	25.001	39.057	39.057	6,91%	30,29%	6				
22	4	94	51	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Gran Bajo San Julián - Comandante Luis Piedrabuena	8	111,7	15/09/2005	15/12/2009	126.265	666	37.447	37.447	0,00%	72,17%	7				
22	4	94	52	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Comandante Luis Piedrabuena - Est. Los Alamos	8	118,0	15/09/2005	31/12/2010	156.303	12.065	0	0	5,02%	96,60%	6	A			
22	4	94	53	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Est. Los Alamos - Aeropuerto Río Gallegos	8	112,0	03/12/2005	31/01/2011	152.061	11.425	0	0	1,91%	94,13%	6				
22	4	95	51	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección II: km 49 - km 89	8	40,0	24/11/2006	22/01/2011	135.370	32.532	50.947	50.947	0,76%	99,63%	6	A			
22	4	96	51	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Bajo Caracoles (R.P.N°39) - Río Olinie- km 2189,52 - km 2215,91	8	28,3	01/03/2007	31/03/2011	71.505	9.964	38.274	7.533	5,06%	78,01%	6				
22	4	96	52	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Río Olinie - Las Horquetas - Sec. I - II - km 2215,91 - km 2289,64	8	72,9	07/11/2006	07/04/2011	144.086	46.743	1.743	15.501	6,02%	43,26%	6				
22	4	96	53	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Las Horquetas - Acceso Pte. s/Río Chico - km 2289,64 - km 2344,99	8	55,4	15/09/2006	28/02/2009	96.485	50	3.332	3.785	0,00%	98,72%	7				
22	4	96	54	SANTA CRUZ	40	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Acc. Pte s/Río Chico - Gdor. Gregores - Sec. I - II - Sobre R.P.N°25	8	66,5	21/08/2008	30/08/2011	197.167	25.507	34.802	55.370	7,11%	48,89%	6				
22	4	96	55	SANTA CRUZ	40	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Sec. I - II - Sobre R.P.N°29	8	57,0	16/01/2009	15/01/2012	151.107	30.192	15.006	27.606	19,73%	36,49%	6	A			
22	4	96	56	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Lago Cardiel - Tres Lagos -Sec. I-II	8	72,7	08/09/2009	08/05/2013	308.038	46.320	46.320	31.712	0,40%	4,99%	6				
22	4	96	57	SANTA CRUZ	40	Lago Cardiel - Tres Lagos	Sección III - Acceso a Tres Lagos por R.N.N°288	8	44,1	08/09/2009	08/03/2012	189.691	43.328	6.532	0	5,05%	23,48%	6				
22	4	97	51	SANTA CRUZ	P12	Emp. R.P.N°25 - Pico Truncado	km 245,00 - Pico Truncado	8	105,0	06/01/2007	04/01/2011	146.187	18.527	13.821	14.289	1,24%	69,65%	6	A			
22	4	97	52	SANTA CRUZ	P12	Emp. R.P.N°25 - Pico Truncado	Emp. R.P.N°25 - km 245,00 (Gdor. Moyano)	8	204,0	30/12/2004	29/06/2009	115.021	4.390	468	0	0,00%	91,87%	7				
22	4	98	51	SANTA CRUZ	40	28 de Noviembre - Rospentek	Pte. de Acceso a Rospentek y Pavim. en Av. 28 de Noviembre	8	11,0	19/01/2006	19/05/2011	44.279	4.961	910	858	0,32%	77,61%	6				
22	4	99	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. R.P.N°11	Sección II: km 50 - km 86	8	36,0	30/05/2006	28/04/2010	83.653	16.964	15.946	15.946	0,00%	97,94%	7				
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas												10.740.314	1.175.236	1.362.688	1.358.132							
Obras por Concesión sin Peaje COT																						
22	5	1	51	FORMOSA	11-A011	Corredor 28	Resistencia - Lte. c/Paraguay	13	297,3	01/06/1998	28/05/2011	271.106	12.501	38.758	38.758	3,39%	90,13%	6	C			
22	5	2	51	BUENOS AIRES	33	Corredor 31	Bahía Blanca - Emp. R.N.N° 5	13	312,4	02/02/1998	29/01/2011	249.303	11.042	41.934	41.934	3,62%	97,08%	6				
Total Obras por Concesión sin Peaje COT												520.409	23.543	80.692	80.692							
Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes (**)																						
22	6	3	51	CORRIENTES	12	Esquina - Goya (Pte. s/1º Aliviador R. Corrientes)	Prog. 713,33	8	30,0	01/05/2011	29/10/2012	12.500	405	0	0	0,00%	0,00%	0				
22	6	4	51	CORRIENTES	12	Goya - San Roque (Pte. s/Río Batelito)	Prog. 735,68	8	30,0	01/05/2011	30/10/2011	5.254	316	0	0	0,00%	0,00%	4				
22	6	5	51	CORRIENTES	123	Emp. R.P.N°40 - Emp. R.N.N°14	Pte. s/Río Miriñay	8	150,0	01/05/2011	29/04/2012	6.700	778	0	0	0,00%	0,00%	0				
22	6	6	51	SAN JUAN	20	Caucete - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 564,70	8	200,0	23/08/2002	21/10/2004	6.456	30	0	0	0,00%	100,00%	8				
22	6	7	51	SAN JUAN	40N	Albardón - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 174,92	8	200,0	29/01/2003	28/10/2004	8.112	50	0	0	0,00%	100,00%	8				
22	6	10	51	SANTA CRUZ	3	Río Gallegos - Cte. Piedrabuena (Pte. s/Río Coyle)	Prog. 2522,81	8	200,0	24/01/2003	24/12/2003	8.307	50	0	0	0,00%	100,00%	8				

CUADRO D
DIRECCIONACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA AL 31/12/2010)

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs		
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 4º Trim 10	Avance Total	Est			
22	6	11	51	SANTA CRUZ	3	Río Gallegos - Güer Aike (Pte. s/Río Gallegos)	Prog. 2581,32 (Ototel Aike-R. Gallegos)	8	90,0	28/06/2005	30/09/2007	18.034	50	0	0	0,00%	98,67%	7			
22	6	12	51	SANTA FE	11	Puente s/Río San Lorenzo		8	30,0	01/05/2011	29/04/2012	1.700	94	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	6	13	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Canal Serodino)	Prog. 349,22	8	30,0	01/07/2011	29/06/2012	1.200	111	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	6	14	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº Colastine)	Prog. 413,87 - Maciel - Coronda	8	37,0	17/07/2009	15/01/2011	5.583	3.393	833	833	22,53%	49,29%	6			
22	6	15	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 3º Coronda)	Prog. 415,52	8	37,0	01/05/2011	30/07/2012	1.250	353	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	6	16	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 2º Coronda)	Prog. 416,67	8	80,0	05/12/2007	31/03/2009	14.630	50	0	0	0,00%	100,00%	8			
22	6	17	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 1º Coronda)	Prog. 417,14	8	43,0	18/11/2009	17/11/2010	6.837	321	4.158	4.158	10,25%	82,51%	7			
22	6	18	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº Matadero)	Prog. 425,54	8	32,0	01/05/2011	29/04/2012	1.140	63	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	6	19	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº Bragado)	Prog. 429,95	8	32,0	01/05/2011	29/04/2012	1.460	81	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	6	20	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº de los Padres)	Prog. 443,03	8	30,0	01/05/2011	29/04/2012	1.170	65	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	6	21	51	CORDOBA	35	V. Mackena - Holmberg (Pte. s/Aº El Gato)	Prog. 670,07	8	30,0	01/05/2011	29/04/2012	1.500	83	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	6	22	51	CORDOBA	9	Emp. R.P.Nº21 - Lte. c/Sgo. del Estero (Pte. s/Aº San Miguel)	Prog. 898,61	8	30,0	01/09/2010	31/08/2011	3.841	228	588	588	25,85%	25,85%	6			
22	6	24	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Bardas Blancas (Pte. s/Río Malargüe)	Prog. 336,20	8	80,0	01/05/2011	30/07/2012	2.100	455	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	6	25	51	NEUQUEN	234	La Rinconada - Junin de Los Andes (Pte. s/Río Alumine)	Prog. 1,00 (Pte. s/Río Alumine)	8	30,0	01/03/2011	27/02/2013	18.487	514	0	0	0,00%	0,00%	2			
22	6	26	51	RIO NEGRO	23	Clemente Onelli - Comallo (Pte. s/Aº Comallo)	Prog. 516,00	8	50,0	01/05/2011	29/04/2012	1.900	106	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	6	27	51	RIO NEGRO	23	Puente s/Río Pilcaniyeu		8	90,0	01/07/2011	29/06/2012	3.000	111	0	0	0,00%	0,00%	2			
22	6	28	51	JUJUY	34	San Pedro - Callejua (Pte. s/Río San Lorenzo)	Prog. 1245,5	8	330,0	12/09/2006	15/06/2009	19.134	345	1.081	1.081	0,00%	92,81%	7			
22	6	32	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Aº San Antonio)	Prog. 118,77	8	60,0	01/05/2011	29/04/2012	3.700	137	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	6	33	51	TUCUMAN	157	Lte. c/Santiago del Estero - Monteagudo (Pte. s/R. Graneros)	Prog.1158,00	8	90,0	01/05/2011	29/10/2012	3.300	122	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	6	34	51	TUCUMAN	157	Puente s/Aº El Chileno		8	30,0	01/05/2011	29/04/2012	1.300	89	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	6	36	51	BUENOS AIRES	12	Puente Zárate - Brazo Largo	Reparación de Obenques en Puentes s/Río Paraná Guazú y Parana de las Palmas	5	1.200,0	01/09/2004	30/08/2008	69.497	50	2.307	2.307	0,00%	85,06%	7			
22	6	37	51	SANTA CRUZ	3	Puente s/Río Coyle - Refuerzo de Fundaciones		5	20,0	29/08/2003	30/06/2004	10.687	50	0	0	0,00%	98,48%	7			
22	6	39	51	SGO DEL ESTERO	9	Acc. a Sto. Domingo - Río Saladillo	Pte. s/Río Saladillo	5	39,0	01/05/2011	29/04/2012	1.400	111	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	6	40	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - La Paz (Pte. s/Aº Feliciano)	Prog. 572	8	126,0	07/03/2007	31/08/2009	32.174	1.150	3.608	3.608	0,00%	100,00%	8			
22	6	41	51	JUJUY	9	Lte. con Salta - Emp. R.N.Nº66	km 1678,81 - Pte. s/ Arroyo Huayco Hondo	8	530,0	30/05/2010	30/01/2011	6.602	277	851	1.006	31,37%	61,62%	6			
22	6	41	52	JUJUY	9	Pte. s/ Río Alisos		8		01/05/2011	29/04/2012	7.733	430	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	6	41	53	JUJUY	9	Pte. s/ Río Perico		8		01/03/2011	28/02/2012	16.058	892	155	0	0,00%	0,00%	2			
22	6	42	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río Ampascachi)	Prog. 115,40	8	60,0	01/05/2011	29/04/2012	1.500	83	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	6	43	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río La Viña)	Prog. 103,30	8	80,0	01/05/2011	29/10/2012	2.000	74	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	6	44	51	ENTRE RIOS	12	Paraná - Emp. R.N.Nº18 (Pte. s/AºLas Tunas)	Prog. 447,34	8	30,0	01/05/2011	29/04/2012	1.500	83	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	6	45	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Río Carcaraña)	Prog. 343,44	8	70,0	01/05/2011	29/04/2012	1.200	87	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	6	46	51	FORMOSA	11	Río Bermejo - Montelindo (Pte. s/Aº Mbigua)	Prog. 1120,72	8	20,0	01/05/2011	29/04/2012	1.350	96	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	6	47	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río Chuñapampa)	Prog. 124,70	8	30,0	01/05/2011	29/04/2012	1.500	83	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	6	48	51	CORRIENTES	123	Esteros Batel y Batelito	Puente nuevo y accesos	8	70,0	27/06/2006	20/01/2008	15.604	50	0	0	0,00%	98,65%	7			
22	6	49	51	SALTA	34	Obra Puente Río Caraparí	km 1480,80	8	60,0	01/05/2011	29/04/2012	3.800	211	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	6	51	51	CATAMARCA	38	Tres Puentes - El Portezuelo	Acc. a Sta. Cruz (Cuestecilla) - Pte. s/Río Paclín	8	100,0	01/05/2011	29/04/2012	2.500	94	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	6	52	51	JUJUY	34	San Pedro - Callejua	Pte. s/ FF.CC. Belgrano, s/ Aº del Zanjon, s/ Río Negro	8	400,0	01/05/2011	29/04/2013	50.000	926	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	6	53	51	JUJUY	9	Pte. s/Río Grande		8	200,0	01/05/2011	29/10/2012	30.000	1.111	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	6	54	51	SALTA	34	Río Piedras - Pichanal	Pte. s/Riacho Seco (1300 km)	8	42,0	27/04/2009	27/07/2011	46.378	7.774	23.722	23.722	15,55%	80,57%	6			
22	6	55	51	SALTA	68	La Viña/ Moldes - Pte. s/Seco	km 97,77	8	30,0	01/05/2011	29/10/2012	13.600	504	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	6	56	51	SALTA	68	La Viña/ Moldes - Pte. s/Viñaco		8	30,0	01/05/2011	29/04/2012	4.000	148	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	6	57	51	SGO DEL ESTERO	0064	La Banda - Santiago del Estero	Puente sobre Río Dulce y Accesos	8	855,6	30/06/2008	29/09/2010	41.027	10.623	0	0	0,00%	88,60%	7			
22	6	59	51	LA PAMPA	22	Puente s/ Río Colorado	Prog. km. 857,11	5	114,0	01/05/2011	29/04/2012	5.000	278	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	6	60	51	CHUBUT	3	Trevelin - Limite c/Chile	Ptes. s/ Arroyo Baguilt, Los Rifleros y Blanco	8		01/05/2011	29/10/2012	12.000	444	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	6	61	51	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Pte. s/Río Salado	8		01/05/2011	29/10/2012	10.200	378	0	0	0,00%	0,00%	0			
Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes												545.905	34.407	37.302	37.302						
Obras en Corredores Viales Concesionados																					
22	7	1	51	BUENOS AIRES	226	CVNº 1 - Obra Nº 8 - Emp. R.N.Nº 3 - Acceso a Espigas	km 262 - km 319,4	5	57,4	15/07/2004	15/01/2005	8.823	50	0	0	0,00%	97,61%	7			
22	7	1	52	BUENOS AIRES	3	CVNº 1 - Obra Nº 10A - Emp.R.P.Nº 6 - Acceso Videla Dorna	km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118	5	33,1	05/08/2004	04/02/2005	6.855	50	0	0	0,00%	96,56%	7			
22	7	1	53	BUENOS AIRES	3	CVNº 1 - Obra Nº 10B - Acceso Videla Dorna - Emp. R.P.Nº 61Dorna	km 118 - km 156	5	38,0	27/01/2006	31/12/2006	15.332	50	0	0	0,00%	100,00%	8			
22	7	2	51	CORDOBA	7	CVNº 2-Obra Nº 7-Alto Nivel R.P.Nº 4 y FFCC Gral.San Martín-Emp.R.P.Nº 10	km 500 - km 539	5	39,0	20/07/2004	19/08/2005	12.738	50	229	0	0,00%	100,00%	8			
22	7	2	53	BUENOS AIRES	5	CVNº 2 - Obra Nº 11B - Cruce FC Sarmiento - Emp. R.P.Nº 1	km 504 - km 527 - km 470 - km 480	5	33,0	04/10/2004	03/11/2006	17.420	50	50	279	0,00%	100,00%	8			
22	7	2	54	LA PAMPA	5	CVNº 2 - Obra Nº 13 - Emp. R.P.Nº3 - Emp. R.N.Nº35	km 568 - km 606,65	5	39,0	08/10/2004	30/06/2005	13.317	50	0	0	0,00%	100,00%	8			
22	7	3	51	BUENOS AIRES	9	CVNº 3 - Obra Nº 1 - Campana - Río Areco	km 77 - km 106	5	29,0	23/07/2004	31/07/2006	15.086	50	0	0	0,00%	100,00%	8			
22	7	3	52	SANTA FE	9	CVNº 3 - Obra Nº 2 - Ex R.N.Nº191 - R.N.NºA012	km 188 - km 278	5	90,0	23/07/2004	22/12/2006	46.473	50	0	0	0,00%	100,00%	8			
22	7	3	53	SANTA FE	A009	CVNº 3 - Obra Nº 12 - Puerto Reconquista - Emp. R.N.Nº11	km 0 - km 12	5	12,0	28/09/2005	28/07/2006	10.418	17	25	25	0,00%	100,00%	8			
22	7	3	54	SANTA FE	A012	CVNº 3 - Obra Nº 14 - Alto Nivel S/R.N.Nº - Emp. R.N.Nº9 (Salida Córdoba)	km 0 - km 42	5	42,0	20/07/2004	19/04/2005	6.704	50	0	0	0,00%	100,00%	8			
22	7	3	55	SANTA FE	11	CVNº 3 - Obra Nº 15 - Emp. R.N.Nº168 - Emp. R.P.Nº39	km 476 - km 607	5	131,0	04/01/2006	30/09/2006	7.637	50	0	0	0,00%	100,00%	8			
22	7	3	56	SANTA FE	11	CVNº 3 - Obra Nº 16A - Emp. R.P.Nº 38 - Emp. R.P.Nº 98	km 684 - km 720	5	36,0	05/08/2004	31/12/2004	2.566	50	0	0	0,00%	100,00%	8			
22	7	3	57	SANTA FE	11	CVNº 3 - Obra Nº 16B - Emp. R.N.Nº 98 - Emp. R.P.Nº 40	km 720 - km 730 / km 747 - km 787	5	50,0	06/12/2005	06/10/2006	24.037	50	0	0	0,00%	100,00%	8			
22	7	3	58	BUENOS AIRES	188	CVNº 3 - Obra Nº 17 - J.A. de la Peña - Alto Nivel FFCC G.S.M.	km 61 - km 63 / km 86 - km 115 / km 124 - km 163	5	70,0	05/08/2004	31/05/2005	20.732	50	0	0	0,00%	100,00%	8			

CUADRO D
DIRECCIONACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA AL 31/12/2010)

DATOS DE OBRA														Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 4º Trim 10	Avance Total	Est			
22	7	3	59	BUENOS AIRES	188	CVN° 3 - Obra N° 18 - Emp. RPN° 66 - Emp. R.P.N° 101	km315-km323/km337-km364/km382-km384/km415-km420/km450-km471	5	63,0	05/08/2004	30/06/2005	16.487	50	0	0	0,00%	100,00%	7			
22	7	4	51	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Emp. R.N.N° 8	km 535,55 - km 631	5	95,5	23/11/2004	30/11/2005	17.560	50	92	192	0,00%	100,00%	8			
22	7	4	52	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N° 4 - Emp. RPN° 6 (S) - Emp. R.P.N° 18 (S)	km 676 - 754	5	78,0	28/07/2004	30/06/2005	18.721	50	50	0	0,00%	100,00%	8			
22	7	4	53	BUENOS AIRES	193	CVN° 4 - Obra N° 29 - Emp.R.N.N° 9 - Emp. R.N.N° 8	km 3,67 - km 35,32	5	31,7	19/12/2005	30/12/2008	33.680	50	50	0	0,00%	98,42%	7			
22	7	4	54	CORDOBA	36-A005	CVN°4-ObraN°22-Emp.RNN°8-Emp.RNN°A005/Emp.R.N.N°8-Emp.R.N.N°36	km596-km606,30;km631,60-km640;km646-km649,5;km666-km673;km717-km719;km728-km732;km754-km761	5	42,0	19/05/2005	30/04/2007	30.444	50	0	0	0,00%	100,00%	8			
22	7	5	51	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 5A - Emp. R.P.N° 64 - Rafaela	km 151 km 225	5	74,0	20/07/2004	19/07/2005	24.083	50	26	0	0,00%	100,00%	8			
22	7	5	52	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Emp. R.P.N° 13	km 225 km 247	5	22,0	14/07/2004	31/12/2004	1.626	50	0	0	0,00%	100,00%	8			
22	7	5	53	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 6A - Emp. R.P.N° 80 (S) - Emp. R.P.N° 33	km 299 - km 330	5	31,0	16/11/2005	31/12/2006	14.444	50	0	0	0,00%	100,00%	8			
22	7	5	54	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 6B - Emp. R.P.N° 23 - Lte.c/Sgo. del Estero	km 361 - km 398	5	37,0	20/07/2004	31/12/2004	2.742	50	0	0	0,00%	100,00%	8			
22	7	5	55	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 20 - Emp. 2º Circunvalación de Rosario - R.P.N° 65	km 13,95 - km 66	5	52,1	05/01/2005	06/04/2006	29.468	50	0	26	0,00%	100,00%	8			
22	7	5	56	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 25 - Emp. R.P.N° 65 - Emp. R.N.P° 66	km 86 - km 129	5	43,0	13/01/2005	30/11/2005	22.829	50	0	0	0,00%	100,00%	8			
22	7	7	51	CHACO	16	CVN°6 - Obra N° 9 - Makalle - Emp. R.N.N° 95	km 62 - km 169	5	107,0	20/08/2004	31/05/2005	13.136	50	0	0	0,00%	100,00%	8			
22	7	9	52	SANTA FE	7	CVN° 2 - Obra N° 23A - Acceso a Castellanos - A/N FFCC G.S.M.	km 392 - km 399 - km 558 - km 585 - km 613 - km 616	5	7,0	21/12/2005	31/05/2008	18.257	50	0	0	0,00%	100,00%	8			
22	7	9	53	MENDOZA	7	CVN° 2 - Obra N° 23B - km 568-km 585 / km 613-km616 / km 866-km871	km 866 - km 871 (Lte. San Luis/Mendoza-Acceso a La Paz)	5	5,0	06/04/2006	30/11/2006	1.775	50	0	0	0,00%	100,00%	8			
22	7	10	51	CORDOBA	19	CVN°3 - Obra N° 21 - San Francisco - Emp. R.P.N°81-A (S)	km128,18-km131,50/km230-km243/km245-km247	5	32,0	24/04/2006	31/07/2006	16.339	50	0	0	0,00%	96,90%	8			
22	7	10	52	CORDOBA	19	CVN°3 - Obra N° 207 - La Francia - Rio Primero	km 188 - km 193 / km 243 - km 245 / km 247 - km 280	13	40,0	18/05/2006	31/01/2008	29.891	50	0	0	0,00%	100,00%	8			
22	7	11	51	BUENOS AIRES	8	CV N°4 - Obra 19 A -Emp. R.N.N° 188 - Emp. R.P.N° 6 (S)	km 224 - km 229 / km 233 - km 238 /km 248 - km 287 / km 304 - km 306	5	61,0	20/04/2006	28/02/2009	43.980	50	0	0	0,00%	99,45%	7			
22	7	11	54	SAN LUIS	8	CVN°4 - km304-km306-km442-km468/km475-km480/km595-	km442-km468/km475-km480/km595-km600/km695-km723	5	64,0	08/05/2006	07/08/2007	37.455	50	0	0	0,00%	100,00%	8			
22	7	12	51	CORDOBA	9	CVN°5 - Desvío Tránsito Pesado Villa María	km 555 - km 561,700	5	7,0	06/02/2007	31/08/2009	18.620	455	2.085	2.085	0,00%	99,05%	7			
22	7	12	52	SGO DEL ESTERO	9	CVN° 5 - Obra 24A - Emp.R.P.N° 208 - Emp.R.P.N° 347	km 1168 - 1178 / km 1206 - km 1215 / km 1225 - 1250	5	44,0	23/01/2006	30/06/2008	38.413	50	0	0	0,00%	97,05%	7			
22	7	13	51	SANTA FE	11	CVN°6 - Emp. R.P.N°100 (S) - Emp. R.N.N°16	km 898 - km 939 / km 984 - km 1008	5	65,0	08/02/2006	30/07/2008	34.295	50	0	0	0,00%	100,00%	8			
22	7	13	54	CORRIENTES	12	CVN°6 - Obra N° 27 - Emp. R. Nac. N° 123 - Emp. R. Prov. N° 19	km 881 - km 890 / km 892 - km 897	5	14,0	01/03/2005	30/10/2005	4.363	50	0	0	0,00%	100,00%	8			
22	7	14	51	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - Emp. R.P.N°61 - Acc. a Parish	<km 199 - km 217 > < km 244 - km 252 >	5	26,0	01/01/2006	30/04/2007	11.515	50	73	0	0,00%	100,00%	8			
22	7	14	52	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - Obra 238 - Emp. R.P.N° - Acceso a Azul	km 252 - km 296	5	41,0	01/06/2006	01/03/2007	17.046	50	0	0	0,00%	100,00%	8			
22	7	14	56	BUENOS AIRES	205	CVN°1 - Emp.R.P.N°61 - Emp. R.P.N°65	km 260 - km 276	5	16,0	07/04/2006	07/05/2007	12.105	50	0	73	0,00%	100,00%	8			
22	7	14	57	BUENOS AIRES	226	CVN°1 - km 129 - km 135	km 0 - km 4 ; km 129 - km 135	5	10,0	17/01/2007	16/01/2008	12.704	50	0	0	0,00%	97,07%	7			
22	7	16	59	SANTA FE	11	CVN°3 - Obra N° 233 - San Justo - Gobernador Crespo	km 564 - km 600	5	36,0	01/03/2006	31/03/2007	26.478	50	0	0	0,00%	100,00%	8			
22	7	16	60	SANTA FE	11	CVN°3 - San Justo - Gomez Cello	km 607 - km 635	5	28,0	14/03/2006	30/05/2008	26.512	50	0	0	0,00%	100,00%	8			
22	7	17	58	SANTA FE	33	CVN°4 - Obra N° 28 - Acc Amenabar - Cruce FFCC G.B. Mitre	km 631 - km 673	5	42,0	30/12/2004	30/10/2005	11.807	50	0	0	0,00%	100,00%	8			
22	7	19	51	CORRIENTES	12	CVN°6 - Acceso a Itati - Emp. R.P.N°13	km 1130 - km 1170	5	40,0	26/06/2006	31/08/2007	25.855	50	0	0	0,00%	98,34%	7			
22	7	19	52	MISIONES	12	CVN°6 - Obra N° 230 - Emp. R.P.N°34 - Posadas	km 1326- km 1336	5	10,0	04/04/2006	30/08/2008	8.398	50	0	0	0,00%	100,00%	8			
22	7	19	53	CHACO	16	CVN°6 - Obra N° 213 - Emp. R.P.N°11 - Presidencia de la Plaza	km 68 - km 89	5	21,0	24/04/2006	30/03/2009	30.607	50	0	0	0,00%	96,05%	7			
22	7	23	58	SANTA FE	8	CVN°4 - Obra N° 19 B - Emp. R.P.N°3 - Emp. R.N.N°148	km442-km468/km475-km480/km595-km600/km695-km723	5	64,0	01/05/2006	31/07/2007	36.836	50	0	0	0,00%	99,40%	7			
22	7	25	51	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 226: Emp. R.P.N°79 (S) - Calchaqui	km 635 - km 661	5	26,0	28/02/2007	30/09/2008	21.351	50	0	0	0,00%	97,38%	7			
22	7	25	52	BUENOS AIRES	188	CVN° - Obra N°231: Acc. a Gral. Pinto - Lte. Bs As/ La Pampa	km 256 - 259 /364 - 382	5	21,0	01/12/2006	30/12/2007	17.084	50	0	0	0,00%	100,00%	8			
Total Obras en Corredores Viales Concesionados												935.044	2.822	2.680	2.680						
Obras en Circuitos Turísticos																					
22	8	1	51	MISIONES		Corredor de las Misiones		18	33,2	09/06/2011	07/06/2013	9.000	8.800	1.005	0	0,00%	0,00%	0			
22	8	2	51	PAIS		Corredor de los Lagos		18	51,5	01/01/2010	01/12/2010	4.126	3.474	1.501	896	24,94%	91,44%	6 B			
Total Obras en Circuitos Turísticos												13.126	12.274	2.506	896						
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II																					
22	9	1	51	JUJUY		Puente s/Río Xibi - Xibi		8		01/05/2011	29/04/2013	25.000	926	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	9	2	51	JUJUY	40	Lte. c/ Salta - Emp. R.N.N°52	Secc. I y II - Corredor Minero	8	97,5	01/11/2011	30/10/2013	100.000	454	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	9	2	52	JUJUY	40	Emp. R.N.N°52 - Coranzuli	Secc. I y II	8	72,0	15/10/2011	13/10/2013	90.000	505	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	9	2	53	JUJUY	40	Coranzuli - Orosmayo	Secc. I y II	8	68,5	15/09/2011	13/09/2013	75.000	319	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	9	2	54	JUJUY	40	Orosmayo - Paicone	Secc. I y II	8	67,0	15/09/2011	13/09/2013	75.000	338	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	9	3	51	LA PAMPA	151	Empalme R.N.N°143 - La Pampa - Rio Negro		8	59,0	01/05/2011	01/05/2011	7.000	389	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	9	4	51	BUENOS AIRES	P S/N°	Enlace con Ruta 21 y R.N.N°226 - Olavarría - Azul	Emp. R.N.N°226 - Emp. R.N.N°3	8	40,0	23/11/2007	23/03/2011	122.223	23.819	29.406	29.406	9,92%	64,44%	6			
22	9	5	51	SAN LUIS	7	Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza	Límite Córdoba / San Luis (km 653,94) - Acc. a Fraga - (km 730,97)	5	77,0	01/05/2011	29/04/2015	47.235	1.749	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	9	5	52	SAN LUIS	7	Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza	Acc. a Fraga (km 730,97) - San Luis (km 792,54)	5	61,6	01/05/2011	29/10/2012	38.700	1.433	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	9	5	53	SAN LUIS	7	Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza	San Luis (km 792,54) - Límite San Luis / Mendoza (km 865,68)	5	73,1	01/05/2011	29/10/2012	44.475	1.647	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	9	7	51	SALTA	50	Pichanal - San Ramon de la Nueva Oran	km 0,00 - km 20,56	8	20,6	01/07/2008	01/03/2011	148.436	26.448	18.444	18.444	3,53%	19,83%	6			
22	9	8	51	SALTA	86	Tartagal - Tonono		8	35,0	01/11/2011	30/10/2013	10.000	1.852	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	9	9	51	SALTA	51	Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-San Antonio de los Cobres-Minapona		8	13,5	01/11/2011	30/10/2015	73.000	2.963	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	9	9	52	SALTA	51	Campo Quijano - Chorrillos	Secc II: El tunal (km 40,00) - Est. Chorrillos (km 44,87)	8	10,5	01/11/2011	30/10/2012	22.000	2.222	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	9	10	51	SALTA	40	La Dársena - Cachi - S I	La Dársena - Angastaco	8	43,0	30/11/2011	28/11/2013	120.000	219	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	9	10	52	SALTA	40	La Dársena - Cachi - S II	Angastaco - Molinos	8	39,0	30/11/2011	28/11/2013	120.000	228	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	9	10	53	SALTA	40	La Dársena - Cachi - SIII	Molinos - Seclantans	8	16,0	30/11/2011	28/11/2012	48.000	247	0	0	0,00%	0,00%	0			

CUADRO D
DIRECCIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA AL 31/12/2010)

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 4º Trim 10	Avance Total	Est	
22	9	10	54	SALTA	40	La Dársena - Cachi - S IV	Seclantans - Cachi	8	28,0	30/11/2011	28/11/2013	90.000	414	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	12	51	MENDOZA	149	Uspallata - Lte. c/San Juan	Estancia San Alberto - Estancia Tambillos	8	11,3	19/06/2009	18/12/2010	27.893	1.369	13.254	15.476	31,56%	91,47%	6	
22	9	12	52	MENDOZA	149	Uspallata - Lte c/San Juan	Est. Tambillos - Lte. San Juan	8	27,0	01/11/2011	29/10/2016	100.000	1.111	1.111	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	12	53	SAN JUAN	149	Lte. c/Mendoza - Calingasta	RREAL - Calingasta	8	38,0	30/11/2011	27/11/2016	100.000	1.111	1.111	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	16	51	MISIONES	14	Obras Intersección R.N.N°14 - Empalme R.P.N°4		8	0,5	01/11/2011	01/05/2012	3.000	278	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	17	51	CHACO	16	Autovía Nicolás Avellaneda s/R.N.N°16 - Pte. Gral. Belgrano	Emp. R.P.N°63 - Emp. R.N.N°11 (Prog 0 - Prog 7.6)	8	7,3	18/10/2006	17/04/2009	68.203	50	0	0	0,00%	91,95%	7	
22	9	17	52	CHACO	16	Autovía Nicolás Avellaneda s/R.N.N°16 - Pte. Gral. Belgrano	Emp. Av. Sarmiento - Emp R.N.N° 11 (Prog 7,6 - Prog 13)	8	5,4	18/10/2006	16/10/2009	44.532	50	0	0	0,00%	98,11%	7	
22	9	18	51	CHACO	16	Paso por Saenz Peña		8	5,0	01/08/2007	31/05/2010	68.184	14.142	25.267	25.267	0,00%	99,03%	7	
22	9	22	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección II: Acceso a Aguilares - Concepción	8	9,5	01/07/2011	29/06/2013	80.000	3.341	0	0	0,00%	0,00%	2	
22	9	24	51	CATAMARCA	40	Agua Clara - Río Las Cuevas	El Eje - Las Cuevas	8	32,8	01/08/2009	30/01/2012	300.126	33.999	114.937	114.937	2,38%	42,41%	6	
22	9	25	51	CATAMARCA	40	Pte.s/Río Santa María entre las Localidades de San Jose y Palo Seco		8	0,2	01/05/2011	29/04/2012	8.000	444	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	26	51	CHACO	11	Autovía Emp. R.N.N° 89 - Acc. Margarita Belén (S I)	Emp. R.N.N°89 - Cementerio Parque Jazmin	8	16,9	01/11/2011	30/10/2013	80.000	2.222	6.621	6.688	0,00%	0,00%	3	
22	9	26	52	CHACO	11	Autovía Emp. R.N.N° 89 - Acc. Margarita Belén (S II)	Cementerio - Autodromo y acc (Cementerio Parque Jazmin - Seminario)	8	5,3	10/02/2010	10/08/2012	60.572	2.222	0	0	1,24%	22,84%	6	
22	9	26	53	CHACO	11	Autovía Emp. R.N.N° 89 - Acc. Margarita Belén (S III)	Autódromo Yaco Guarneri - Acceso M. Belen	8	14,7	01/11/2011	30/10/2013	70.000	1.944	67	0	0,00%	0,00%	3	
22	9	28	51	CHACO		Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes		8	12,0	30/11/2011	27/11/2016	200.000	230	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	29	51	INTERPROVINCIAL	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai	Sección I	8	40,2	30/05/2011	28/05/2014	5.000	5.347	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	29	52	CHACO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S II)	Sección II	8	41,2	01/05/2011	28/04/2016	150.000	4.083	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	29	53	CHACO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S III)	Sección III	8	44,6	01/05/2011	29/04/2014	210.000	4.569	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	29	54	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S IV)	Sección IV	8	55,3	30/05/2011	28/05/2014	150.000	4.375	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	29	55	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S V)	Sección V	8	42,4	30/05/2011	28/05/2014	180.000	4.569	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	29	56	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S VI)	Sección VI	8	45,1	30/05/2011	28/05/2014	210.000	2.593	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	29	57	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S VII)	Sección VII	8	45,0	30/05/2011	28/05/2014	180.000	2.593	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	29	58	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S VIII)	Sección VIII	8	46,7	30/05/2011	28/05/2014	180.000	2.593	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	29	59	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte	Sección IX km 621.12-667.81	8	46,7	30/05/2011	28/05/2013	85.000	3.889	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	29	60	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte	km 667,81 - km 707,25	8	39,4	30/05/2011	28/05/2013	80.000	3.889	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	30	51	CHACO	95	Reconstrucción Pte. Lavalle y Repavimentación Pto.Lavalle-Santa Sylvina	Puente sobre Río Bermejo	5	0,1	27/04/2009	26/08/2010	5.745	1.090	5.201	5.201	0,00%	80,54%	7	
22	9	31	51	CHACO		Puente Neembucu - Integración Pilar - Bermejo		8	0,2	01/11/2011	31/10/2011	20.000	1.111	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	33	51	CHUBUT	P71	Emp R.N.N° 258 (Emp RNN 40) - Chollia	km 0 - km 30	8	30,0	15/12/2005	15/05/2011	55.954	7.088	9.409	9.409	4,14%	69,57%	6	
22	9	34	51	CHUBUT	1S40-P70	El Maitén - Emp. R.N.N°40 (ex 258 - Epuyen)-Acc. a Bs As Chico	km 6,074 - km 18,175 (1S40)-km 0,00 - km 28,896 (P70)	8	44,8	22/11/2005	22/04/2009	41.066	50	7.302	7.302	0,00%	99,78%	8	
22	9	35	51	CHUBUT	P19	Río Pico - Emp. R.N.N°40	I Sección km 0 - km 30	8	30,0	01/02/2006	01/12/2011	63.274	3.742	3.265	3.265	0,35%	77,33%	6	
22	9	36	51	CHUBUT	259	Puente sobre Arroyo Seco - Trevelin - Esquel	km 9,14 - km 15,45 (Pte. s/Aº Seco)	8	6,3	01/04/2007	30/11/2008	20.118	50	764	764	0,00%	97,25%	7	
22	9	37	51	CORDOBA	60	Empalme R.N.N°9 - Límite c/Catamarca	km 826,6 - km 929,00	8	102,4	19/04/2010	18/10/2011	213.882	224	63.683	63.683	14,86%	40,45%	6	
22	9	38	51	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba		8	41,2	01/11/2011	28/11/2014	800.000	203	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	38	52	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Cañada Jeanmaire - Arroyito	8	56,2	01/11/2011	30/10/2013	448.000	277	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	38	53	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Arroyito - Río Primero	8	54,8	01/11/2011	30/10/2013	440.000	272	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	38	54	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Río Primero - Montecristo	8	24,7	01/11/2011	30/10/2013	141.000	2.611	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	38	55	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Montecristo - Córdoba	8	24,7	01/11/2011	21/10/2014	149.500	2.769	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	43	51	ENTRE RIOS		Obras Reasfaltados de los accesos norte y sur a la Ciudad de Villaguay		5					407	0	0	0,00%	0,00%	12	
22	9	46	51	ENTRE RIOS		Puente Binacional Salto - Concordia		8	0,6	01/11/2011	28/11/2013	26.000	481	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	51	51	RIO NEGRO	151	Emp. R.N.N°22 - Colonia Catriel	Inter. con Acceso a Dique Ballester en B del Medio km 28,95	8	0,5	01/07/2011	29/02/2012	7.398	375	0	0	0,00%	0,00%	3	
22	9	52	51	SANTA CRUZ	288	Empalme R.N.N°3 - La Julia	Cdte. Luis Piedrabuena - Ea. La Julia	8	73,6	07/03/2007	05/06/2011	271.111	43.013	43.660	43.660	4,47%	52,54%	6	
22	9	53	51	SANTA CRUZ	40	Güer Aike - Punta Loyola	Autovía Güer Aike - Río Gallegos y Desvío Tránsito Pesado	8	21,0	07/03/2007	05/03/2011	176.051	31.070	52.120	52.120	3,15%	83,54%	6	
22	9	53	52	SANTA CRUZ	40	Güer Aike- Punta Loyola	Acc. Aeropuerto R. Gallegos - Pte. s/R. Chico	8	14,0	02/08/2007	01/03/2011	112.646	10.114	0	0	6,76%	46,28%	6	
22	9	56	51	CORDOBA	9	Córdoba - Emp. R.N.N°60	Sec. I: km 752,08 - 753,66 y II: Rotonda Acceso a Sinsacate	8	2,2	01/03/2006	31/01/2008	22.251	50	0	0	0,00%	99,66%	7	
22	9	57	51	MISIONES	101	Piñalito Norte - Emp. R.P.N°19	Piñalito Norte - Emp. R.P.N°19	8	31,0	22/03/2006	30/03/2009	110.844	50	6.559	6.559	0,00%	100,00%	7	
22	9	58	51	BUENOS AIRES	S/N°	Puente Victorino de la Plaza	Reparación de Puentes	5	0,1	14/02/2008	31/10/2008	4.018	5	0	0	0,00%	100,00%	8	
22	9	60	51	BUENOS AIRES	Av. Mitre	Calle 55 (Est. Hudson) - Av. F. Varela (Lim. Part. Quilmes)	Repavimentación y Ensanche Avenida Mitre	8	7,2	20/04/2006	28/02/2009	63.677	50	182	182	0,00%	100,00%	8	
22	9	61	51	BUENOS AIRES	S/N	Acc. a Parque. Ind. Chacabuco	Av. Juan XXIII y Acceso a Parque Industrial	8	2,8	01/11/2006	30/09/2010	16.821	50	0	0	3,71%	100,00%	7	
22	9	62	51	BUENOS AIRES	Av. Vergara	Av. Vergara - Calle 23 - Camino Gral Belgrano	Partido de Berazategui	8	4,6	24/02/2006	24/10/2008	47.532	50	0	0	0,00%	98,80%	7	
22	9	63	51	BUENOS AIRES	S/N°	Acc. Autp. Buenos Aires - La Plata por Av. Iriarte (España)	Primera Etapa	8	2,6	24/01/2005	28/02/2007	25.238	2	767	767	0,00%	99,99%	7	
22	9	64	51	CATAMARCA	38	Paso Externo por la ciudad de Catamarca	Secciones I y V	8	10,7	01/03/2007	27/02/2012	95.683	14.844	23.676	26.343	1,39%	82,87%	6	
22	9	64	52	CATAMARCA	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca - S II	Santa Cruz - El Portezuelo (Cuestecilla)	8	2,5	01/11/2011	30/10/2011	6.000	333	333	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	64	53	CATAMARCA	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca - S III	Emp. Av. Circunvalación (salida a La Rioja)	8	16,2	01/11/2011	01/05/2012	50.000	1.852	1.852	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	64	54	CATAMARCA	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca - S IV	R.P.N°33, Puente s/Río del Valle	8	4,7	01/11/2011	01/05/2012	13.000	481	481	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	65	51	CATAMARCA	60	Fiambala - Paso San Francisco	Quebrada de las Angosturas - km 1419,10 - km 1425,06	8	6,0	14/01/2008	31/07/2009	4.944	50	944	944	0,00%	99,74%	8	
22	9	67	51	CHACO	16	Puente General Belgrano	Defensa Contra Impacto de Embarcaciones	5	0,5	01/11/2009	31/10/2012	174.802	34.819	0	0	0,00%	0,00%	14	

**CUADRO D
DIRECCIONACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA AL 31/12/2010)**

DATOS DE OBRA														Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 4º Trim 10	Avance Total	Est			
22	9	70	51	CHUBUT	3	Estabilización Cerro Chenque		5		01/11/2011	28/11/2012	4.000	278	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	9	71	51	CHUBUT	P12	Emp. R.N.º40 - Gualjaina	R.N.º40 - km 27,00	8	27,0	01/02/2007	01/12/2010	54.034	2.109	16.874	16.874	7,56%	78,96%	6	A		
22	9	72	51	CHUBUT	P17	Trevelin - Corcovado	Sec. I: km 0 - km 26,28 y Acceso a C. Centinela (km 15,24-km 20,96)	8	32,0	08/03/2007	06/03/2011	88.337	19.101	18.380	18.380	0,60%	47,91%	6			
22	9	73	51	CHUBUT	P19	Río Pico - Emp. R.N.º40	km 30,00 - km 65,00 - II Sección	8	30,0	01/02/2008	01/02/2011	72.342	14.881	7.195	7.195	3,28%	50,23%	6			
22	9	74	51	CHUBUT	P56-40	Alto Río Senguer - Emp. R.P.Nº20	km 0 - km 7,735 (R40) - km 0 - km 28,896 (P56)	8	39,3	09/03/2006	07/04/2011	49.270	3.555	6.717	6.717	13,88%	81,13%	6			
22	9	77	51	CORDOBA	8	Río Cuarto - Santa Catalina (Est. Holmberg)		8	6,4	01/05/2011	31/10/2011	25.000	833	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	9	78	51	CORDOBA	35	Emp. R.N.º7 - Emp. R.N.º8	Puente s/Aº El Gato (km 669,87) -	5	0,1	27/12/2005	27/04/2006	228	10	0	0	0,00%	100,00%	8			
22	9	79	51	CORDOBA	38	Puente s/Río San Antonio en Carlos Paz		8	0,3	01/09/2006	30/08/2010	4.628	700	0	0	0,00%	69,77%	7			
22	9	85	51	CORRIENTES		Puente Reconquista - Goya		8	50,0	01/11/2011	30/10/2014	530.000	245	2.496	2.496	0,00%	0,00%	0			
22	9	86	51	FORMOSA	11	Aeropuerto El Pucu - Emp. R.N.º81	km1167 - km1184,44	8	10,9	23/11/2006	30/05/2008	14.819	4	0	0	0,00%	99,97%	7			
22	9	87	51	FORMOSA	11	Nueva Av. de Circunvalación de Formosa		8	20,4	01/11/2011	30/10/2012	32.762	1.667	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	9	89	51	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S I	I - Gral. Güemes - Fortín Leyes	8	25,1	07/05/2007	29/10/2009	112.916	972	90.918	4.916	0,00%	99,91%	7			
22	9	89	52	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - SII	II - Fortín Leyes - San Martín N°2	8	32,7	10/08/2007	26/06/2010	134.197	7.305	7.305	71.384	0,00%	99,88%	7			
22	9	89	53	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S III	III - San Martín 2 - Cabo 1º Lugones	8	24,8	20/11/2007	18/01/2011	93.009	13.739	13.989	11.854	10,69%	83,30%	6			
22	9	89	54	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S IV	IV - Cabo 1º Lugones - Posta cambio a Zalazar	8	37,5	10/10/2007	09/11/2011	142.312	26.247	26.537	50.596	0,63%	95,97%	6	A		
22	9	90	51	FORMOSA	P1	Mision Laishi - El Colorado	Presidente Irigoyen (23000) - El Colorado (35025,40)	5	58,0	27/06/2005	30/11/2007	16.882	50	0	0	0,00%	100,00%	8			
22	9	91	51	FORMOSA	P2	Emp. RN Nº11 - Riacho He-He	Secciones I, II y III	5	70,0	20/05/2005	25/04/2008	54.654	28	0	0	0,00%	99,95%	7			
22	9	92	51	JUJUY	P1	Acc sur a San Salvador de Jujuy (Río Blanco)	Pte. J.M. Gorriti - Emp. R.N.º9	8	8,0	07/08/2006	07/04/2010	195.302	24.663	24.864	24.864	0,00%	100,00%	7			
22	9	94	51	MENDOZA	7	Luján - Potreros (Sector Agua de Las Avispas)	Destilería YPF - Potreros - Sector Agua de las Avispas	8	5,0	05/02/2007	30/06/2007	701	10	0	0	0,00%	98,57%	7			
22	9	95	51	MENDOZA	40	Luján de Cuyo - Tunuyan - Sección II	Emp. R.N.º7 - Ugarteche	8	13,6	25/01/2005	24/01/2008	54.192	50	0	0	0,00%	83,44%	7			
22	9	97	51	MENDOZA	145	Paso Pehuenche Sección II - b	Prog. 22.900 - Acceso a Cajón Grande (km 18,5 - km 43,84)	8	25,3	22/03/2010	22/03/2012	29.737	758	8.331	7.793	6,24%	35,94%	6			
22	9	98	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche (Sección III- b)	km 13,6 - Hito Pehuenche	8	16,8	02/01/2007	01/12/2010	119.978	29.966	18.705	18.704	2,88%	44,03%	6			
22	9	99	51	MENDOZA	145	Paso Hito Pehuenche Sección III	Acc. A Cajón Grande - Lte, c/Chile (km 0 - km 13,6)	8	13,6	15/01/2007	31/01/2010	106.895	13.045	10.598	10.598	0,00%	96,69%	7			

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II

9.459.329 484.985 683.328 682.789

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III																				
22	10	1	51	MENDOZA	-	Obras Menores Ferrocarril Trasandino		8		01/11/2011	31/10/2011	25.000	1.806	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	10	2	51	MISIONES	-	Puente Internacional Encarnación - Posadas		17	1,0	01/11/2011	30/10/2013	10.000	241	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	10	4	51	NEUQUEN	40	Acceso a Buta Ranquil y Barrancas		8	2,5	01/05/2011	30/10/2011	1.500	108	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	10	5	51	NEUQUEN	40	Las Lajas - Chos Malal - Pte s/Aº Pilmatue	Ptes. s/Rº Salado; Rº Pichi Neuquén y Rº Neuquén	8	1,0	15/03/2007	14/08/2007	2.309	50	0	0	0,00%	100,00%	8		
22	10	6	51	NEUQUEN	231	Av. Circunvalación Villa La Angostura		8	6,0	01/11/2011	30/10/2012	36.000	2.222	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	10	7	51	NEUQUEN	231-65-234	San Martín de Los Andes - Emp. R.N.º231	Sección IV: Acc. Villa Trafal - Emp. R.N.º231	8	38,9	21/02/2006	21/04/2011	109.770	16.805	8.780	8.780	2,82%	71,65%	6		
22	10	8	51	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a Chichinales - Acceso a Godoy	8	21,0	13/02/2008	11/02/2011	217.051	22.763	79.439	84.213	10,24%	78,86%	6		
22	10	8	52	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acc. a Godoy - Acc. a Cervantes	8	21,0	01/11/2011	31/10/2012	98.000	2.722	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	10	8	53	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acc. a Cervantes - Acceso a J.J. Gomez	8	22,2	01/05/2011	30/10/2012	100.000	2.778	801	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	8	54	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acc. a J. J. Gomez - Acc. a Fernandez Oro	8	22,0	01/05/2011	30/10/2012	100.000	2.778	2.778	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	8	55	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a Fernandez Oro - Acc. a Parque Industrial Cipolletti	8	9,7	01/05/2011	30/10/2012	90.539	1.194	1.194	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	9	51	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.º237	I y II	8	65,0	01/11/2011	30/10/2013	86.400	1.667	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	10	9	52	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.º40	Sección II	8	42,0	01/05/2011	30/10/2013	135.222	1.852	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	10	9	53	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.º40	Acc a Complejo Tecnológico Pilcaniyeu	8		01/05/2011	30/10/2011	30.000	1.667	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	10	10	51	RIO NEGRO	40	Emp. R.N.º23 - Norquín	Pte. S/Aº Las Bayas - km1272,39	8	0,1	01/02/2006	30/11/2006	797	50	0	0	0,00%	100,00%	7		
22	10	11	51	RIO NEGRO	40	Acc. A Bariloche por Calle Monseñor Esandi	Emp. Calle 12 de Octubre - Emp. R.N.º40	8	3,6	23/09/2008	22/01/2011	29.679	1.585	6.521	6.521	12,76%	56,91%	6		
22	10	11	52	RIO NEGRO		Acceso a Bariloche por calles Wiederhold y Miramar	Emp. Ex R.N.º258 - Emp. R.N.º40	8	1,9	03/05/2010	31/05/2011	12.435	694	0	0	6,26%	11,06%	6		
22	10	11	53	RIO NEGRO		Reparación de calles Capraro, Onelli y Elordi		5		01/07/2011	31/08/2011	4.760	278	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	10	12	51	SALTA	9	CVNº5: Obra 24-B-1:Emp. R.P.Nº3- Emp. R.N.º34	km 1448 - km 1462	5	14,0	18/12/2006	31/12/2007	19.737	1.669	0	0	0,00%	100,00%	8		
22	10	12	52	SALTA	34	CVNº5: Obra 24-B-2: Emp. R.P.Nº3- Emp. R.N.º34	km 1462 - km 1478	5	16,0	07/04/2006	30/09/2009	42.263	2.015	0	0	0,00%	100,00%	8		
22	10	12	53	SALTA	9	CVNº5: Obra 24-B-3:Emp. R.P.Nº3- Emp. R.N.º34	km 1478 - km 1500	5	22,0	12/04/2006	31/10/2007	39.391	50	0	0	0,00%	96,70%	7		
22	10	13	51	SALTA	16	Lte. C/Chaco - Emp. R.N.º34	El Quebrachal - J.V. Gonzalez	5	1,4	30/11/2011	29/11/2011	20.000	1.111	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	10	15	51	SAN JUAN	150	Ischigualasto- R.N.º40	km 106 - km 131	8	25,0	15/07/2009	31/01/2012	212.283	27.558	91.692	46.249	7,77%	32,95%	6		
22	10	15	52	SAN JUAN	150	Ischigualasto- Emp. R.N.º40	(Sección II - a 2) km. 131 - Km 143	8	12,0	15/07/2009	31/01/2012	279.302	22.664	24.633	67.420	12,96%	46,42%	6		
22	10	15	53	SAN JUAN	150	Ischigualasto- R.N.º40	Caballo Anca - R. Bermejo (Sección Ib)	8	12,0	24/06/2008	23/06/2011	65.447	18.154	16.199	15.921	2,31%	59,89%	6	A	
22	10	15	54	SAN JUAN	150	Ischigualasto- R.N.º40	R. Bermejo - Emp. R.N.º40 (Sección III)	8	36,4	21/08/2007	19/12/2010	167.679	14.275	17.801	20.735	6,34%	99,01%	6	A	
22	10	16	51	SAN JUAN	RP12	Pachaco- Calingasta	km 91 - km 100 - Emp R.P.Nº 414 - Emp R.P.Nº12	8	0,1	26/10/2005	25/08/2008	17.933	50	0	0	0,00%	52,64%	7		
22	10	20	51	SANTA CRUZ	3	Piedrabuena: Pte sobre Rio Santa Cruz		8	0,2	01/05/2011	29/05/2011	5.000	278	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	10	22	51	SANTA FE	168	Río Colastine - Tunel Subfluvial Hernandarias		5	9,0	01/07/2007	29/12/2010	247.023	27.357	88.230	88.230	16,79%	93,76%	6		
22	10	23	51	SANTA FE	168	Santa Fe- Tunel Subfluvial Hernandarias	Intercambiador La Guardia- Pte. s/Río Colastine	5	3,5	01/03/2011	30/10/2013	140.269	11.171	0	0	0,00%	0,00%	4		
22	10	24	51	SANTA FE	178	Emp. R.N.Nº33 - Villa Eloisa	km 115,76 - km 146	8	33,6	29/10/2008	30/04/2012	235.801	35.693	51.233	51.233	8,15%	41,04%	6		
22	10	25	51	SANTA FE	178	Las Rosas - Emp. R.N.º34	203-233	8	30,0	01/05										

CUADRO D
DIRECCIONACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA AL 31/12/2010)

DATOS DE OBRA													Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs		
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 4º Trim 10	Avance Total	Est				
22	10	35	51	ENTRE RIOS	A015	Intersección R.N.NºA015 y calle Rösch	Conexión Acceso a Salto Grande y R.N.Nº14	8	1,0	01/05/2011	02/05/2011	653	47	0	0	0,00%	0,00%	0				
22	10	37	51	LA PAMPA	35-P102	Rotonda Intersección (Castex)		8	0,5	01/05/2011	02/05/2011	2.500	218	0	0	0,00%	0,00%	0				
22	10	38	51	NEUQUEN	22	Neuquén - Arroyito	Intersección R.N.Nº22 y R.N.Nº237	8	1,5	01/05/2011	02/05/2011	2.500	270	0	0	0,00%	0,00%	0				
22	10	39	51	NEUQUEN	22	Urbano Zapala	Intersección Rot. Av. Fortabat - Rot. Emp. RP Nº13	8	5,1	01/05/2011	30/10/2013	21.687	1.257	0	0	0,00%	0,00%	0				
22	10	40	51	SANTA FE	11-A012	Acceso Sur - Mejoramiento Ferrovial	Intercambiador R.N.Nº11 y R.N.NºA012 y pte. s/desvío ferroviario	8	2,4	14/11/2006	31/10/2009	39.327	50	1.353	1.353	0,00%	100,00%	8				
22	10	41	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Ushuaia- Lapataia	Int.Av H.Irigoyen/LNAlem-Portal Acc.Parque Nac. Tierra del Fuego-Ba.LaP-AccCas.R.Pipo	8	22,0	01/05/2011	30/05/2012	60.000	1.667	0	0	0,00%	0,00%	0				
22	10	42	51	TIERRA DEL FUEGO	3-V-1	Emp. Ex. R.N.Nº3	km 3049,52 - km 3054,86	8	5,0	01/11/2010	02/04/2011	12.629	2.029	0	0	9,03%	9,03%	6				
22	10	47	51	CHUBUT	260	Empalme R.N.Nº40 (S)- Emp. R.P.Nº51	Sección I y Sección II	8	58,0	01/09/2011	31/10/2012	170.000	2.593	0	0	0,00%	0,00%	0				
22	10	48	51	CHUBUT	260	Empalme R.P.Nº51 - Limite con Chile	Sección I y Sección II	8	47,0	01/09/2011	30/10/2012	130.000	111	0	0	0,00%	0,00%	0				
22	10	49	51	MENDOZA	7	Variante paso por Palmira		8	35,0	01/05/2011	30/08/2013	100.000	2.778	0	0	0,00%	0,00%	0				
22	10	52	51	CORDOBA	19	Autopista Santa Fe - San Francisco	Sección III: Lte. c/ Santa Fe - R.N.Nº158	8	6,2	07/09/2009	30/03/2011	153.361	3.611	21.847	21.543	6,77%	17,48%	6				
22	10	54	51	CORRIENTES	117	Cotecar - Construcción Complejo Terminal de Cargas	Ingreso al CO.TE.CAR (D) - Control Aduanero	8	1,0	05/06/2006	30/12/2010	91.794	10.305	5.898	5.898	6,11%	47,41%	6				
22	10	55	51	LA RIOJA	79	La Antigua - Emp.R.N.Nº 60	km. 333 - Km374,50 (Seccion II)	8	33,5	19/05/2006	18/03/2008	25.501	50	730	730	0,00%	100,00%	8				
22	10	57	51	INTERPROVINCIAL	20	Va. Dolores-Limite Cordoba/San Luis-Quines	km.198,65- Km. 266,4	11	67,8	20/12/2007	30/11/2008	29.393	10	814	814	0,00%	100,00%	8				
22	10	63	51	MISIONES	14	Emp. R.P.Nº20 (Gramado) - Emp. R.P.Nº17 (1º Sec.)	Prog. 1056,00- 1090,00	8	34,6	01/11/2011	30/10/2013	140.000	2.742	0	0	0,00%	0,00%	0				
22	10	64	51	MISIONES	14	Emp. R.P.Nº 20 - Emp. R.P.Nº17 (2º Sec.) (Dos Hermanas)	Prog. 1090 - 1117- Piñalito - Emp. R.P.Nº17	8	21,4	16/03/2009	14/03/2012	178.801	38.856	50.463	50.463	12,15%	44,53%	6				
22	10	65	51	CORDOBA	A019	Circunvalación Noroeste (Obra Faltante)	R.P.NºE - 53 - Av. Spilimbergo	8	5,2	03/08/2009	30/08/2011	139.770	2.472	0	0	0,54%	48,29%	6				
22	10	65	52	CORDOBA	A019	Circunvalación Noroeste (Obra Faltante)	Emp. R.P.Nº5 - R.N.Nº20	8	12,6	30/11/2011	28/11/2013	100.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0				
22	10	65	53	CORDOBA	A019	Circunvalación Noroeste (Obra Faltante)	Emp. R.N.Nº20 - Emp. R.P.Nº E-55	8	4,3	30/11/2011	28/11/2013	200.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0				
22	10	65	54	CORDOBA	A019	Circunvalación Noroeste (Obra Faltante)	Emp. R.P.Nº E-55 - Av. Spilimbergo	8	5,3	30/11/2011	28/11/2013	300.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0				
22	10	67	51	SANTA CRUZ	40-293	Rospentek - Güer Aike - Rospentek - El Zurdo (Pte. Blanco)	R.N.Nº293-Tr.; Emp. R.N.Nº40 - Paso Fronterizo Laurita	8	64,3	01/08/2006	28/02/2011	187.404	43.382	58.828	7.645	1,34%	26,14%	6				
22	10	67	52	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Güer Aike - S II	El Zurdo - Ea. Bella Vista (Puede Blanco)	8	81,5	22/03/2007	19/06/2012	259.056	104.001	19.481	8.727	2,05%	14,03%	6				
22	10	67	53	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Güer Aike - S III	Ea. Bella Vista - Ea. Buitreras	8	41,0	09/04/2007	07/06/2011	183.003	40.723	6.774	57.673	6,25%	82,05%	6				
22	10	67	54	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Güer Aike - S IV	Ea. Buitreras - Güer Aike	8	42,0	09/04/2007	07/06/2011	146.626	24.790	9.187	20.224	3,37%	98,18%	6				
22	10	69	51	MENDOZA	P 52	Calle San Martín - Acc. Planta Cementera	Calle San Martín - Acc. Planta Cementera	8	9,5	29/06/2006	28/02/2007	5.888	50	0	0	0,00%	72,28%	7				
22	10	72	51	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián - (Dos Secciones)	km 2184,79 - 2284,79	5	100,0	20/12/2005	30/10/2009	139.213	50	10.638	2.211	0,00%	98,56%	7				
22	10	72	52	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	km. 2026,00 - km 2088,55	8	62,6	20/05/2006	17/12/2010	153.209	8.359	2.867	11.044	0,73%	95,88%	6				
22	10	72	53	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	km 2164,79 - km 2184,79 y km 1907,80 - km 1970,00	5	80,2	01/11/2010	28/05/2012	210.785	1.667	0	0	0,00%	0,00%	6				
22	10	72	54	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	km 2284,79 - 2303	5	18,6	22/08/2007	31/08/2009	52.641	50	0	0	0,00%	99,29%	8				
22	10	72	55	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	km 2088- 2164,79	8	76,8	01/05/2011	30/10/2011	80.000	2.222	0	0	0,00%	0,00%	0				
22	10	73	51	TUCUMAN	65(EX365)	Emp. R.N.Nº 38 - Lte. c/Catamarca		8	30,0	01/05/2011	30/10/2012	100.000	2.778	0	0	0,00%	0,00%	0				
22	10	74	51	TUCUMAN	65(EX365)	Concepción - Iltico	Puente s/Río Chirimayo	8	0,0	27/07/2006	31/10/2007	1.333	50	0	0	0,00%	100,00%	8				
22	10	75	51	CORDOBA	S/N	Autopista Pilar - Villa María - Acc. a la localidad desde la autopista	Autopista Pilar - Villa María - Ciudad de Oliva	8	3,0	31/08/2007	29/12/2009	11.681	33	37	37	0,00%	99,68%	7				
22	10	76	51	SALTA	34	Puente Internacional Salvador Mazza - Yacuiba		8	9,7	01/11/2011	30/10/2011	35.550	2.778	0	0	0,00%	0,00%	2				
22	10	78	51	BUENOS AIRES	S/N	Camino de Circunvalación de la Laguna de Chascomús	Camping Monte Brown - Avenida Escribano	8	15,0	21/08/2007	19/11/2008	5.017	982	0	0	0,00%	99,84%	7				
22	10	79	51	CORDOBA	38	Reordenamiento accesos a Cosquín - 2 Puentes		8	1,0	05/05/2007	28/02/2010	36.453	2.184	0	0	0,00%	90,33%	14				
22	10	80	51	CORDOBA	8	Obra de Intersección R.N.Nº8 - Acceso Este Ciudad de la Carlota	Acceso Este Ciudad de la Carlota	8	0,5	01/05/2011	02/05/2011	1.600	116	0	0	0,00%	0,00%	0				
22	10	81	51	CHACO	16	Autovía 16 - Emp. R.Nº63 - E. Cc. Puerto Tirol		8	8,0	01/05/2011	02/05/2012	40.000	123	0	0	0,00%	0,00%	0				
22	10	84	51	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	(Sección I) Prog. 0,00 - Prog. 15,00	8	15,0	22/12/2008	30/12/2010	57.943	1.667	21.313	23.478	9,60%	70,35%	6				
22	10	84	52	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección II	8	15,0	01/11/2011	28/11/2012	70.000	1.944	0	0	0,00%	0,00%	0				
22	10	84	53	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección III	8	15,0	01/11/2011	28/11/2012	60.000	1.667	1.064	0	0,00%	0,00%	0				
22	10	84	54	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección IV	8	15,0	01/11/2011	30/10/2011	60.000	1.667	1.101	0	0,00%	0,00%	0				
22	10	85	51	SGO DEL ESTERO	34	Límite con Santiago del Estero - Gobernador Garmendia	km 857,52 - km 883,38	5	25,0	28/06/2006	28/02/2007	1.281	50	0	0	0,00%	100,00%	8				
22	10	88	51	MENDOZA	7	Desaguadero - San Martín	La Paz - Santa Rosa	8	66,1	29/11/2007	29/05/2011	318.928	90.508	141.459	97.346	7,64%	69,82%	6				
22	10	88	52	MENDOZA	7	Desaguadero - San Martín	Desaguadero - La Paz	8	33,0	13/11/2008	14/05/2011	138.784	43.615	0	44.114	11,61%	54,85%	6				
22	10	90	51	SAN LUIS	20	Villa Dolores - Quines	Límite con Córdoba - Quines	8	48,0	01/05/2011	01/06/2011	20.625	573	0	0	0,00%	0,00%	0				
22	10	96	51	SANTA FE	177	Empalme Ruta Provincial Nº21 - Alto Nivel R.N.Nº9	km 0,00 - km 7,82	8	7,8	25/07/2007	31/05/2009	13.185	50	0	0	0,00%	99,17%	8				
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III													7.255.872	710.657	772.740	772.186						
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV																						
22	11	6	51	SAN JUAN	149	Barreal - Uspallata	El Leoncito - Lim. con Mendoza - Secc. I y II y Acceso Parque Nacional El Leoncito	8	42,6	14/05/2010	30/05/2011	66.487	1.333	5.820	5.820	11,75%	29,15%	6				
22	11	13	51	CORDOBA	158	Autovía San Francisco - Las Varillas	San Francisco - Saturnino Laspiur	8	46,1	01/11/2011	30/10/2013	230.600	213	0	0	0,00%	0,00%	0				
22	11	13	52	CORDOBA	158	Autovía San Francisco - Las Varillas	Saturnino Laspiur - Las Varillas	8	32,2	01/11/2011	30/10/2013	160.750	149	0	0	0,00%	0,00%	0				
22	11	13	53	CORDOBA	158	Las Varillas - Villa María	Las Varillas - La Playosa	8	37,5	01/11/2011	30/10/2013	187.350	173	0	0	0,00%	0,00%	0				
22	11	13	54	CORDOBA	158	Las Varillas - Villa María	La Playosa - Villa María	8	43,4	01/11/2011	30/10/2013	216.800	201	0	0	0,00%	0,00%	0				
22	11	13	55	CORDOBA	158	Villa María - Gral. Deheza	Villa María - Emp. R.P.Nº6	8	36,6	01/11/2011	30/10/2013	183.100	169	0	0	0,00%	0,00%	0				
22	11	13	56	CORDOBA	158	Villa María - Gral. Deheza	Emp. R.P.Nº6 - Gral. Deheza	8	29,2	30/11/2011	28/11/2013	146.050	135	0	0	0,00%	0,00%	0				

CUADRO D
DIRECCIONACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA AL 31/12/2010)

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 4º Trim 10	Avance Total	Est	
22	11	13	57	CORDOBA	158	Gral. Deheza - Río Cuarto	Gral. Deheza - Pte. S/ Río Chucul	8	39,7	01/11/2011	30/11/2013	198.550	184	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	13	58	CORDOBA	158	Pte. s/ Río Chucul - Río Cuarto	Pte. s/ Río Chucul - Río Cuarto	8	21,2	01/11/2011	30/11/2013	106.150	2.949	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	14	51	SANTA CRUZ	288-P73	Rotonda en intersección R.N.N°228 y R.P.N°73		8	0,5	01/05/2011	29/05/2011	3.000	707	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	19	51	SALTA	34	Fin Multitrocha - Lte. c/ Jujuy	Fin Multitrocha - Lte. c/ Jujuy	8	40,0	01/05/2011	28/11/2015	200.000	3.792	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	28	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza (Acceso a Mercado Cooperativo)	km 1034,9 (Acceso a Mercado Cooperativo)	8	2,0	22/11/2007	21/08/2009	2.298	46	0	0	0,00%	99,04%	7	
22	11	29	51	SGO DEL ESTERO	9	Circunvalación de Santiago del Estero	Emp. R.N.N°9 (N) - Emp. R.N.N°9 (S)	8	7,5	01/02/2008	01/10/2010	63.918	13.303	26.529	26.529	0,00%	92,37%	7	
22	11	30	51	ENTRE RIOS	12	Trama urbana Ciudad de Nogoya	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.P.N°26	8	3,8	13/06/2007	30/04/2008	8.670	50	0	0	0,00%	96,57%	8	
22	11	32	51	SAN JUAN	153	Conexión Vial Los Berros - Barreal	Río Nikes - Pampa del Yalguaraz	8	39,8	01/11/2011	28/11/2013	54.000	2.685	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	32	52	SAN JUAN	153	Pedernal - Intersecc. R.N.N°149	Ingreso a Túnel - El Portezuelo	8	17,0	01/11/2011	31/10/2014	98.000	121	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	32	53	SAN JUAN	153	Pedernal - Intersecc. R.N.N°149	El Portezuelo - R.N.N°149	8	19,0	01/11/2011	30/04/2014	86.500	107	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	34	51	RIO NEGRO	151	Emp. R.N.N°22 - Colonia Catriel	Intersección con R.P.N°69 - km 30,78 y Acceso a V. Manzano	8	6,0	17/06/2008	31/12/2009	11.663	3.682	722	722	0,00%	99,52%	8	
22	11	35	51	JUJUY	IV66	Perico - El Milagro	Emp. R.N.N°66 - Emp. R.N.N°34	8	13,0	07/11/2011	28/11/2013	60.000	1.667	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	36	51	JUJUY	66	Perico - El Cuarteadero	Emp.R.N.IV 66 - Emp. R.N.N°34	8	12,4	07/11/2011	28/11/2012	50.000	1.667	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	37	51	JUJUY	34	Lte. con Salta - Acc. a San Pedro de Jujuy		8	60,0	01/11/2011	28/11/2014	150.000	2.546	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	37	52	JUJUY	34	Acc. San Pedro de Jujuy - Lib. Gral. San Martín		8	57,0	01/11/2011	27/11/2016	400.000	1.120	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	37	53	JUJUY	34	San Pedro - Libertador General San Martín	San Pedro (km 1197,50) - Pte. s/ Río Ledesma (km 1232,52)	8	37,0	01/11/2011	31/10/2013	203.500	5.653	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	37	54	JUJUY	34	San Pedro - Libertador General San Martín	Pte. s/ Río Ledesma (km 1232,50) - Callegua (km 1250,00)	8	20,0	14/11/2011	30/10/2012	110.000	3.056	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	39	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S IV)	S IV: 114.000 - 137.416	8	23,4	08/05/2007	30/04/2009	41.274	50	0	0	0,00%	99,96%	7	
22	11	40	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Fiambala y Fiambala - Lte. con Chile		8	248,0	25/06/2004	30/11/2005	42.846	50	0	0	0,00%	100,00%	7	
22	11	45	51	TUCUMAN	157	Vte. Bella Vista - Emp. Aut. Ruta Nacional N°38		8	8,0	01/05/2011	01/05/2012	21.000	778	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	47	51	ENTRE RIOS	12	Acc. a San Benito - Av. Almafuerte (Parana)	Acceso Sur a Paraná	8	3,1	01/05/2011	28/11/2012	15.000	1.249	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	53	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S I)	I - Prog. 48200 - 70000	8	21,8	25/04/2008	25/03/2010	60.413	18.575	19.727	19.727	0,00%	97,92%	7	
22	11	54	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S II)	II - 70000 - 92000	8	22,0	26/04/2007	26/02/2009	48.507	50	0	0	0,00%	100,00%	7	
22	11	55	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S III)	Sección III: 92.000 - 114.000	8	25,0	08/05/2007	30/04/2009	46.886	50	0	0	0,00%	96,45%	7	
22	11	63	51	CORDOBA	PS N° 397	Emp. R.N.N°13 - Km. 17		8	6,0	01/06/2007	30/11/2007	4.558	69	418	418	0,00%	98,51%	7	
22	11	68	51	ENTRE RIOS	S/N	Diamante - Parque Nacional Pre Delta	Acc. Parque Nacional Pre Delta	8	5,1	26/06/2007	24/09/2008	6.167	50	0	0	0,00%	97,39%	7	
22	11	70	51	SALTA	RP N° 20	Emp. RP N° 5 - Parque Nacional El Rey	Acc. Parque Nacional El Rey	8	46,0	01/04/2008	31/07/2010	20.716	0	1.326	1.326	0,00%	28,35%	14	
22	11	77	51	LA RIOJA	75	Las Padercitas - Sañogasta	Las Padercitas - Control Policial (Dique los Sauces)	8	6,0	01/05/2011	31/10/2011	10.000	952	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	78	51	LA PAMPA	154	Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22	km 111,00 - km 136,48 (Emp. R.N.N°22)	8	25,5	01/07/2011	30/10/2012	15.000	472	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	81	51	SAN JUAN	20-141	Ciclovia Difunta Correa - Cauce - Emp. R.N.N°141 - Cauce y Difunta Correa	Sección: I - I a - I b - II y III: Acceso Difunta Correa - Lado Norte	8	29,8	28/09/2009	29/03/2011	13.698	1.311	5.005	5.005	19,21%	82,88%	6	
22	11	83	51	SANTA FE	A007	Red de Accesos a la Ciudad de Santa Fe (Circunv. Oeste y Acc. Norte)		8	19,1	01/05/2011	01/05/2012	36.304	1.008	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	86	51	SANTA CRUZ	S/N	Acceso desde R.N.N°281 a Pto. Deseado	Intersección con R.N.N°281 - Calle Almirante Zar; Veneciano - Parque Industrial	8	22,0	01/04/2007	13/12/2010	90.451	24.677	18.734	18.734	7,80%	78,87%	6	
22	11	88	51	MISIONES	12	Avda. Las Palmeras - Avenida Juan Domingo Peron en Posadas (Ctora)		8	10,0	01/07/2011	30/08/2012	90.000	2.500	0	0	0,00%	0,00%	2	
22	11	92	51	JUJUY	P83	Emp. R.N.N°34 - Valle Colorado	Abra de Cañas - Río Jordán	8	15,2	16/07/2008	31/01/2010	6.530	1.476	3.262	3.295	0,00%	93,40%	7	
22	11	92	52	JUJUY	P 83	Emp. R.N.N°34 - Valle Grande (Colorado)	Sección II - Pr. 45,350 - Pr. 75,450	8	30,1	24/07/2007	31/01/2009	7.525	50	50	0	0,00%	99,87%	8	
22	11	92	53	JUJUY	P 83	Emp. R.N.N°34 - Valle Grande (Colorado)	Pr. 84,200 - Pr. 96,500	8	12,3	25/07/2007	23/12/2009	8.991	1.516	1.516	2.431	0,00%	98,59%	7	
22	11	92	54	JUJUY	P83	Emp. R.N.N°34 - Valle Grande	Pr 0,000 - Abra Cañas	8	30,0	22/10/2007	30/04/2010	4.067	1.359	1.502	605	0,00%	26,09%	14	
22	11	93	51	SALTA	51-68	Av. J.F.Kennedy-Rda. Limache, El Aybal/R.N.N°68 y 51 Distr. Rda Limache		8	4,8	01/11/2009	30/11/2009	10.500	833	10.500	10.500	0,00%	100,00%	7	
22	11	94	51	SAN JUAN	153	Media Agua - Los Berros	Emp. R.N.N°40- Pte. s/Río Korch	8	23,6	01/11/2011	28/11/2012	30.000	1.678	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	95	51	BUENOS AIRES	228-P73	Rotonda en Intersección R.N.N°228 y R.P.N°73		8		01/05/2011	30/11/2011	3.000	722	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	96	51	CHUBUT	3-P4	Puerto Madryn - Trelew (2da. Calzada y Acceso a Puerto Madryn)	R.N.N°A010 (Acc. a Pto. Madryn) - Rotonda Norte a Trelew	8	61,0	01/01/2008	31/05/2012	422.410	64.734	129.910	129.910	7,25%	55,18%	6	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV												4.053.229	169.918	225.023	225.023				

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V																			Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 4º Trim 10	Avance Total	Est	
22	12	1	51	PAIS	-	Accesos a Localidades desde Rutas Nacionales		14	18,8	01/01/2010	01/12/2010	13.109	136.774	13.109	13.109	24,99%	91,63%	6	
22	12	2	51	TUCUMAN	40	Las Mojaras - Emp. R.P.N°357 (Acc. a Quilmes)	Secciones I y II	8	20,0	04/05/2009	30/05/2011	49.189	13.345	0	0	6,57%	51,95%	6	
22	12	3	51	TUCUMAN	9	Pavimentación Colectora e Iluminación en Las Talitas		8	2,0	01/05/2011	02/05/2011	2.000	1.806	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	12	12	51	ENTRE RIOS	127	Int. R.N.N°127 con Av. Antelo e Irigoyen (Fed) Acc. a Conscripto Bernardi	A° Machuca - Calle Cepeda (km 200)	8	2,5	27/08/2009	27/03/2011	28.147	956	1.083	1.083	16,13%	43,26%	6	
22	12	13	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Tolhuin - Hostería Kaiken - Acceso a cabecera Lago Fagnano		8	6,8	01/05/2011	02/05/2011	7.000	481	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	12	14	51	BUENOS AIRES	P66	Ameghino - Blaquier	Int. c/ R.N.N°188 - Cruce FFCC Gral. San Martín	13	27,4	17/09/2007	17/12/2010	125.720	21.855	3.663	3.663	0,81%	99,45%	6	
22	12	18	51	BUENOS AIRES	3	Vinc. R.N.N°3 Sur y R.N.N°3 Norte por el Acc. al Puerto de Bahía Blanca		8	7,0	01/11/2011	30/11/2011	70.000	2.778	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	12	18	52	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.N° 3 y R.N.N° 252 - Bifurcación R.N.N° 3	Sección II: Distribuidor El Guanaco - El Cholo	8	10,5	01/11/2011	29/10/2012	120.000	111	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	12	18	53	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.N° 3 y R.N.N° 252 - Bifurcación R.N.N° 3	Sección III: Paraje El Cholo - Acceso a Médanos	8	28,0	01/11/2011	30/11/2012	336.000	311	0	0	0,00%	0,00%	0	

CUADRO D
DIRECCIONACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA AL 31/12/2010)

DATOS DE OBRA													Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 4º Trim 10	Avance Total	Est		
22	12	18	54	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3	Sección IV: Distribuidor El Guanaco - Acc.Pto. de Bahía Blanca	8		01/11/2011	30/10/2012	40.000	1.111	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	12	19	51	SAN JUAN	40	Tres Esquinas - Lte. c/Mendoza	Doble Vía	8	109,0	01/11/2011	31/07/2011	35.000	222	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	12	20	51	TUCUMAN	38	Paso por Monteros y Av. de Circunvalación		8	3,5	01/05/2011	31/10/2011	10.000	556	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	12	21	51	SANTA CRUZ	288	Emp. R.N.Nº3 - Pto. Santa Cruz		8	30,0	01/05/2011	28/05/2012	70.000	1.944	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	12	23	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Vírgenes	Sección I	8	33,3	01/11/2011	28/05/2012	10.000	681	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	12	24	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Vírgenes	Sección II	8	33,3	01/11/2011	28/05/2012	32.500	903	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	12	25	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Vírgenes	Sección III	8	34,3	01/11/2011	28/05/2012	23.400	650	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	12	26	51	SANTA CRUZ	S/N	Repavimentación y Pavimentación Calles de Piedrabuena		11		14/12/2007	14/03/2011	42.350	7.070	0	0	8,34%	69,60%	6		
22	12	29	51	CHACO	95	Emp. R.N.Nº9 - Lte. con Formosa		8		01/05/2011	30/10/2012	50.000	1.389	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	12	30	51	JUJUY	9	Autovía Tramo: R.P.Nº2 - Yala		8	13,0	01/11/2011	28/11/2012	28.000	278	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	12	39	51	SANTA FE	A008	Río Paraná - Emp. Av. Belgrano (Av. Circunv. de Rosario)	km 1,310 - km 29,395	8	29,0	25/02/2009	23/02/2014	746.059	79.001	130.053	130.053	7,39%	32,49%	6		
22	12	40	51	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Emp. R.P.Nº 65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33)	Sección I km 416,00 - km 426,7 y km 445,35 - km 479,00	8	44,4	28/08/2009	30/10/2011	79.188	26.396	43.404	23.523	28,49%	40,78%	6		
22	12	40	52	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33)	Sección II km 404 - km 416, km 426 - km 445 y km 479 - km 517	8	69,0	01/05/2011	30/11/2012	100.000	2.778	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	12	40	53	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33)	Sección III: km 517,28 - km 568,55 - km 580 - km 584	8	55,3	28/07/2009	27/07/2011	103.413	31.513	9.367	35.509	15,38%	55,29%	6		
22	12	40	54	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Emp. R.P.Nº 65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33)	Sección IV: km 568 - km 580 y km 584 - km 623	8	51,0	30/11/2011	30/11/2012	85.000	2.361	6.626	0	0,00%	0,00%	0		
22	12	42	51	CHACO	11	Variante paso por Resistencia	km 955 - km 5,95	8	19,0	01/11/2011	30/10/2012	100.000	2.778	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	12	43	51	CHUBUT	3 - RP 2 -A010	Arroyo Verde - Emp. R.N.NºA 010 / Emp. R.N.Nº 3 - Pto. Pirámides	Emp. R.N.Nº 3 - Emp. R.P.Nº1	8	87,3	22/08/2008	21/08/2011	166.521	36.859	31.623	31.623	14,53%	48,57%	6		
22	12	44	51	SANTA FE	9	Rosario - Carcarañá		8	39,0	01/11/2011	31/10/2011	40.753	1.667	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	12	45	51	BUENOS AIRES	3	Emp. R.P.Nº4 - Emp. R.P.Nº6	km 22421,54 - km 28142,32	8	5,6	15/05/2008	15/03/2011	103.827	15.853	41.349	41.349	2,80%	90,93%	6	A	
22	12	46	51	SGO DEL ESTERO	89	Quimilí - Suncho Corral		8	106,0	01/05/2011	28/11/2012	40.000	1.111	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	12	47	51	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. Con Salta	Posta Cambio Zalazar - el Remanso - Lamadrid	8	250,0	01/11/2011	30/10/2015	250.000	2.778	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	12	49	51	SANTA FE	34	Variante de paso por Rafaela	km 214,38 - km 231,50	8	19,0	01/11/2011	30/10/2012	70.000	1.944	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	12	52	51	ENTRE RIOS	130	Variante paso por Villaguay		8	5,0	01/11/2011	28/11/2012	20.000	556	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	12	55	51	SANTA CRUZ	P 49	Emp. R.P.Nº39 - Emp. R.N.Nº3		8	200,0	30/12/2007	28/12/2010	127.997	36.086	0	0	0,00%	46,20%	6		
22	12	60	51	LA PAMPA	232 (Ex RPN 106)	Emp. R.N.Nº152 - Chelforo	Sección I	8	37,0	01/11/2011	30/10/2013	100.000	1.852	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	12	61	51	LA PAMPA	232	Emp. R.N.Nº152 - Chelforo	Sección II	8	37,0	01/11/2011	30/10/2013	100.000	1.852	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	12	62	51	RIO NEGRO	232	Emp. R.N.Nº152 - Chelforo (Emp. R.N.Nº22)	Sección III - Las Japonesas - Chelforo	8	42,0	15/04/2009	30/04/2011	95.048	29.043	44.999	44.999	15,77%	75,39%	6		
22	12	63	51	SANTA FE	34	Calle Grandoli - Lopez Bouchard / Rosario - Emp. R.N.N A012	Variante (km 0,00 - km 1,4) y Desagües	8	1,4	12/08/2009	11/12/2010	27.971	13.774	14.378	14.378	20,54%	83,09%	6		
22	12	67	51	CHUBUT	EX RP N 20	Tamariscos - Emp. R.P.Nº56	Prog. 159,300 - Prog. 166,500	8	7,0	01/05/2011	31/07/2011	6.449	537	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	12	69	51	CORRIENTES	P 40	Tramo 2 - Puesto Ciro - Emp. R.P.Nº114	Prog. 34,00 - Prog. 75,241	8	41,2	01/07/2011	01/03/2012	140.422	62.410	0	0	0,00%	0,00%	3		
22	12	70	51	SAN JUAN	150	Las Flores - Lte. Internacional con Chile	Sección II Peñasquito km 351 (Ojo de Agua)	8	28,3	27/10/2009	30/10/2011	76.951	1.792	18.468	18.468	8,21%	34,51%	6		
22	12	71	51	BUENOS AIRES	Ex 9	Rehabilitación antigua Traza E/A° Escobar y Calle Don Bosco		8				7.000	583	0	0	0,00%	0,00%	12		
22	12	79	51	BUENOS AIRES	3	Av General Paz - Cañuelas	km 43,110 - km 61,383	8	18,3	20/05/2008	19/05/2011	261.933	43.331	83.673	83.673	12,87%	89,85%	6		
22	12	83	51	TUCUMAN	65	R.N.Nº65 (EX365) Emp. R.N. 38 Lte. c/Catamarca	R.N.Nº38 - Alpaciriri	8	15,0	02/03/2010	01/03/2011	15.897	1.111	9.687	9.687	22,94%	78,87%	6	A	
22	12	84	51	FORMOSA	S/Nº	Aeródromo Localidad de Ingeniero Jarez	Emp. R.N.Nº81 - Fin Tramo	8	1,5	17/10/2007	17/03/2008	10.762	50	0	0	0,00%	96,21%	7		
22	12	86	51	RIO NEGRO	P8	La Esperanza - Los Menucos	km 56,00 - km 62,634	8	6,6	07/12/2007	30/08/2009	11.644	50	0	0	0,00%	100,00%	8		
22	12	88	51	SAN JUAN	40	Villicum - Talacasto	Cruce F.C.G.B. - Matias G. Sanches km. 3478,94 - km 3537,80	8	58,9	01/05/2011	28/11/2012	43.333	2.222	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	12	89	51	SAN JUAN	40	Talacasto - San Roque	Matias G. Sanches - San Roque km 3537,80 - km 3608,82	8	71,0	01/05/2011	28/11/2012	56.250	2.778	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	12	93	51	MISIONES	101	Acc. A Aerop Pto. Iguazu - Andresito	Mejoramiento R.N.Nº101	8	34,0	01/05/2011	31/10/2011	18.500	2.944	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	12	95	51	CORDOBA	9	Autovía Cordoba - Villa del Totoral		8	70,0	01/05/2011	28/11/2012	300.000	278	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	12	96	51	INTERPROVINCIAL	11	Autovía Resistencia - Formosa		8	150,0	01/11/2011	28/11/2012	350.000	216	0	0	0,00%	0,00%	0		
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V													4.747.333	599.723	451.118	451.118				
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI																				
22	13	2	51	CHACO	16	Proyecto y Construcción Viaducto en Intersección con Av. Sarmiento	Proyecto de Intersección con Av Savin y con R.N.Nº11	8		28/09/2010	30/03/2011	57.160	1.056	5.199	5.199	8,41%	8,41%	6	A	
22	13	3	51	FORMOSA	P2	Emp. R.N.Nº11 - Riacho He - He		5	15,0	14/04/2008	13/06/2010	41.540	5.916	3.272	3.272	0,00%	99,46%	7		
22	13	4	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (J.B.Alberdi) - Principio de Autopista	Sección IV: Acc. Monteros - Emp. R.N.Nº38 (Actual)	8	20,0	01/11/2011	30/10/2012	195.000	5.417	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	13	5	51	CATAMARCA		Paso Externo por la ciudad de Belén		8		01/11/2011	30/10/2012	30.000	833	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	13	7	51	CHUBUT	26	Emp. R.N.Nº3 - Pampa del Castillo (Intersecc. R.P.Nº37)	Prog 0,00 - Prog 41,88	8	42,0	01/11/2011	28/11/2012	170.000	157	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	13	9	51	RIO NEGRO	237	Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Liao Liao	Secc. I: San Carlos de Bariloche - Puerto Moreno	8	10,6	01/03/2011	01/05/2012	25.000	926	0	0	0,00%	0,00%	4		
22	13	10	51	RIO NEGRO	P Ex 237	Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Liao Liao	Secc. II: Puerto Moreno - Liao Liao	8	14,8	20/01/2010	21/06/2011	22.637	1.034	3.165	3.165	0,00%	14,50%	6		
22	13	11	51	SALTA	68	El Carril - Río Ancho		8	24,0	23/09/2011	28/11/2012	82.000	269	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	13	12	51	MENDOZA	40	Mendoza. Lte c/ San Juan	Borbollón - Lte. c/San Juan	8	68,1	01/05/2011	30/10/2012	12.000	333	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	13	14	51	CORDOBA	8	Construcion Multitrocha Santa Catalina - Río Cuarto		8	7,0	01/05/2011	29/11/2013	31.000	574	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	13	16	51	SALTA	51	Campo Quijano - El Tunel - Chorrillos - Alto Chorrillo - Alto Tocomar		8	126,0	01/11/2011	28/11/2013	60.000	259	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	13	17	51	CORRIENTES	118	Emp. R.N.Nº 12 - Emp. R.P.Nº 5	Pte. s/ Arroyo Naranjito	8		01/05/2011	30/10/2011	4.500	250	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	13	18	51	CORRIENTES	123	Emp. R.N.Nº 12 - Emp. R.N.Nº 119	Vte. por Santuario Gaucho Gil y Accesos	8	2,0	01/05/2011	02/07/2011	8.000	667	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	13	19	51	ENTRE RIOS	12	Gal. Galarza - Nogoya		8	60,0	07/11/2011	01/05/2012	210.000	156	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	13	20	51	ENTRE RIOS	S/N	Nogoya - Villaguay		8	75,0	12/11/2011	28/11/2013	270.000	167	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	13	22	51	JUJUY	52	Emp. Ex R.N.Nº 40 - Susques	km 78,00 - km 102,00	8	24,0	01/11/2011	02/07/2011	7.000	583	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	13	23	51	JUJUY	52	Susques - Emp R.P.Nº16	km 150,00 - km 150,50	17	0,5	01/05/2011	02/03/2011	1.500	250	0	0	0,00%	0,00%	0		
22	13	24	51	JUJUY	40	Paicone - La Quiaca	Secciones I, II y III	8	30,0	11/05/2011	28/11/2012	300.000	139	0	0	0,00%	0,00%	0		

CUADRO D
DIRECCIONACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA AL 31/12/2010)

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 4º Trim 10	Avance Total	
22	13	24	52	JUJUY	40	Paicone - Ppio Superposic. Ex R.P.N°64	Sección II	8	30,0	11/05/2011	31/10/2013	150.000	139	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	24	53	JUJUY	40	Ppio. Superposic. Ex R.P.N°64 - La Quiaca y Acc. a Santa Catalina	Secciones I, II y III	8	94,0	21/11/2011	31/10/2013	470.000	435	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	25	51	LA RIOJA	76	Punta de Agua - Piracas Negras	Sección III	8	25,0	30/11/2011	30/10/2010	10.000	556	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	26	51	MENDOZA	7	Acceso Este a Mendoza		8	36,0	25/09/2011	31/10/2011	120.000	222	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	27	51	MENDOZA	7	Emp. R.N.N° 40 - Lte. c/ Chile		8	185,0	01/05/2011	30/10/2012	100.000	2.778	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	28	51	MISIONES	14	Leandro N. Alem - Obera	Variante por Oberá	8	12,0	01/11/2011	01/05/2012	50.000	1.852	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	29	51	MISIONES	12	Prolongacion Variante Yabebiry	Variante por San Ignacio	8	5,0	01/11/2011	01/05/2012	20.000	741	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	30	51	MISIONES	12	Variante por Gral Roca		8	14,0	01/11/2011	30/09/2011	50.000	1.389	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	31	51	SALTA	86	Mision la Paz - Tonono		8	114,0	01/11/2011	28/11/2012	300.000	278	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	32	51	SANTA FE	AO12	Autovia R.N.N° AO12		8	20,0	01/11/2011	30/10/2012	100.000	2.778	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	33	51	SANTA FE	33	Variante por Perez		8	10,0	01/11/2011	01/05/2012	80.000	123	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	34	51	SANTA FE	11	Emp. R.N.N° 98 - Lte. c/ Chaco	Variante paso Reconquista y Avellaneda	8	16,0	01/11/2011	01/05/2012	60.000	247	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	35	51	SANTA FE	11	Recreo - San Justo	Prolongación de Circunvalación a Ciudad de Santa Fe	8	19,0	01/11/2011	30/10/2012	160.000	148	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	36	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Hito 1 - San Sebastián	Secc. I, II y III	8	92,0	01/11/2011	30/05/2013	230.000	170	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	37	51	TUCUMAN	38	Río Marapa - Famailá	Secc. I, II, III y IV	8	23,7	01/11/2011	30/10/2012	400.000	5.917	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	37	52	TUCUMAN	38	Río Marapa - Famailá	Secc. I Río Marapa (Alberdi) - Acc. Aguilares y Alberdi	8	19,9	01/11/2011	30/10/2012	105.240	2.923	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	37	53	TUCUMAN	38	Río Marapa - Famailá	Secc. II Acc. Aguilares - Concepción	8	7,2	01/11/2011	30/10/2012	50.100	2.222	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	38	51	CATAMARCA	38	Acceso Sur a Catamarca		8	4,0	01/11/2011	30/10/2012	20.000	556	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	39	51	LA PAMPA	35	Paso por Santa Rosa		8	4,0	01/05/2011	30/10/2012	20.000	556	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	40	51	LA PAMPA	35	Paso por Ataliva Roca	Emp. R.P.N°18 - Santa Rosa	8	2,0	10/08/2010	10/04/2011	7.839	589	0	0	3,07%	6,24%	6 A
22	13	41	51	CHACO	16	Viaducto y Adecuación hidráulica en Intersección con Av. Sarmiento		8		01/05/2011	30/10/2012	52.000	1.444	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	42	51	CORDOBA	9	Intersección c/ R.P.N°17		8		01/05/2011	29/11/2011	14.000	778	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	43	51	CORDOBA	20-148	Circunvalación Sur a Villa Dolores	Conexión R.N.N°20 Y R.N.N°148	8	7,1	01/03/2010	28/02/2011	34.179	115	0	0	2,06%	4,47%	6 A
22	13	44	51	SAN JUAN	40	Albardón - Talacasto		8	44,3	01/05/2011	28/11/2012	14.000	389	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	45	51	CHUBUT	25	Autovia Trelew - Gaiman	Sección I Variante Parque Industrial y Acceso	8	8,0	19/06/2009	30/06/2011	110.334	30.979	38.492	38.492	7,62%	49,28%	6
22	13	46	51	CHUBUT	26	Pampa del Castillo - Cerro Dragon	km 41,88 - km 80,00	8	20,0	01/05/2011	30/05/2011	20.000	741	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	47	51	CORRIENTES	12	Empedrado - Paso de la Patria	Variante paso por Corrientes	8	25,0	01/05/2011	30/10/2012	90.000	2.500	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	48	51	CORRIENTES	12	Lte c/ Entre Rios - Goya	Variante paso por Esquina	8	10,0	01/05/2011	29/10/2012	35.000	1.296	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	49	51	PAIS	40	Acc. A Cantera - Antena		8				0	222	0	0	0,00%	0,00%	12
22	13	50	51	MENDOZA	143	San Rafael - Las Paredes	km 664 - km 668,60	8	4,6	01/05/2011	30/10/2011	3.820	190	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	51	51	CATAMARCA	40	Pie de Medano - Santa Maria	Río Yapez - Santa Maria	5	14,3	01/07/2011	29/06/2012	10.000	556	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	52	51	CHACO	95	Acc Oeste a Villa Angela		5	4,0	01/05/2011	29/04/2012	12.000	667	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	54	51	CORRIENTES	12	Ita Ibate - Ituzaingo	Emp R.N.N°118	8	80,0	01/05/2011	30/10/2011	3.000	333	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	55	51	CORRIENTES	14	Emp. R.P.N°40 - Emp. R.N.N°120	Variante por Virasoro	8	10,0	01/05/2011	29/10/2012	35.000	1.296	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	57	51	CORDOBA	9	Villa del Totoral - Lte. Santiago del Estero	Jesús María - Lte. Sgo del Estero / Emp R.N.N°9 - Lte. Catamarca	5	222,7	14/04/2010	13/10/2011	305.749	330	70.357	70.357	9,92%	27,47%	6
22	13	58	51	BUENOS AIRES		Acc. a Construir al CE.RE.NA	Acc. a Caminos a Reparar o Construir - Bicisenda	5		08/05/2009	08/01/2011	53.544	17.466	15.853	15.853	1,68%	72,41%	6 A
22	13	59	51	MENDOZA	143	Union Rutas Nac. N°143 N°146	Acc. Norte a San Rafael	8	33,7	01/11/2011	30/10/2013	80.000	148	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	60	51	MENDOZA	40	Luján de Cuyo - Tunuyán - Sección III	Anchoris - R.P.N°96	8	28,2	07/06/2010	30/06/2012	183.145	154	0	0	0,00%	0,02%	6
22	13	61	51	MENDOZA	40	Luján de Cuyo - Tunuyán - Sección IV	Variante por Tunuyán	8	30,0	01/11/2011	30/10/2013	80.000	2.222	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	62	51	SAN JUAN	149	Pachaco - Calingasta	km 100 - km 120	5	20,0	01/05/2011	29/10/2012	35.000	1.296	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	62	52	SAN JUAN	149	Pachaco - Calingasta	km 120 - km 134 (PTE. s/Río Calingasta)	5	14,0	01/05/2011	29/10/2012	25.000	1.389	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	63	51	SAN JUAN	AO14	B/N RNN 40 - B/N RNN 40		8		01/05/2011	28/04/2016	35.000	389	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	64	51	MENDOZA	40	Calle Azcuena - Emp. R.N.N°7	Intersecc. c/R.P.N°10 (Calle Paso)	8		13/07/2009	13/05/2011	38.394	23.579	13.454	13.454	4,96%	56,10%	6 A
22	13	65	51	CHUBUT	25	Rawson - Trelew		5	12,0	01/05/2011	29/04/2013	60.000	1.667	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	66	51	CHUBUT	25	Trelew - Gaiman	Sección II	8	16,0	01/05/2011	29/04/2013	80.000	2.222	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	67	51	MENDOZA		Acceso Sur a Mendoza		8	16,0	27/10/2011	26/04/2013	80.000	2.963	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	68	51	CATAMARCA	40	Emp. R.N.N°60 - Belén	Pte. s/ Río Huayco y Accesos	8	0,1	17/12/2009	16/12/2010	7.869	433	2.928	2.928	37,76%	49,78%	6
22	13	69	51	CHACO	11	Acc. a Margarita Belén		8	1,0	01/05/2011	30/10/2011	6.600	733	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	70	51	SAN LUIS	7 - 8	Emp. R.N. N° 8 - Emp. R.P. N° 14 / Lte. C/Cordoba - Emp. R.N. ° 7	Km 677,01 - km 692,80; km 693,78 - km 722,95	5	45,0	25/09/2009	25/03/2012	61.508	1.905	24.972	24.972	21,38%	61,98%	6
22	13	71	51	BUENOS AIRES		Campamento Zarate		8		25/10/2011	24/06/2012	20.000	1.667	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	72	51	TUCUMAN	38	Monteros - San Martin de Tucuman	Pte. Canal Sur (km 801,39) Avda. Democracia	8		01/05/2011	29/01/2012	12.367	833	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	73	51	TUCUMAN	38	Aguilares - Monteros	Emp. R.N.N°65 - Acc. Pte. s/Río Gastona (Concepción)	8		01/04/2011	29/09/2012	44.893	2.500	0	0	0,00%	0,00%	3
22	13	74	51	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Los Menucos - Maquinchao (km 269 - km 340)	8	71,0	15/10/2010	13/10/2012	106.850	2.222	0	0	4,22%	4,22%	6
22	13	74	52	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Maquinchao - Jacobacci	8	70,0	01/05/2011	29/10/2013	100.000	2.222	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	75	51	MENDOZA	40	El Sosneado - Pareditas (I)		8	53,0	01/11/2011	01/05/2014	260.000	193	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	75	52	MENDOZA	40	El Sosneado - Pareditas (II)	La Jaula - Emp. R.P.N°98	8	63,0	01/11/2011	01/05/2014	310.000	230	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	75	53	MENDOZA	40	El Sosneado - Pareditas (III)	Emp. R.P.N°98 - Pareditas	8	38,0	01/05/2011	29/10/2013	200.000	148	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	76	51	MENDOZA	143	Av. Ballofet		5		01/11/2011	31/10/2012	7.000	389	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	77	51	MENDOZA	40	Mendoza - Lte. c/San Juan		5		01/11/2011	30/10/2013	150.000	139	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	78	51	FORMOSA	11	Rotonda Cruz del Norte - Rotonda Virgen del Carmen		5		01/10/2011	31/03/2013	100.000	123	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	79	51	FORMOSA	11	Autovia Formosa - Clorinda		8	80,0	01/11/2011	30/10/2013	300.000	278	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	80	51	NEUQUEN	22	Plotier - Arroyito		8	30,0	01/05/2011	29/04/2013	120.000	111	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	81	51	CHUBUT	3	Variante Circunvalacion Autovia Comodoro Rivadavia - Emp. R.N.N° 26		5		01/07/2011	29/06/2013	100.000	208	0	0	0,00%	0,00%	0
22	13	82	51	CORDOBA	AO19	Intercambiador con Autopista Cordoba - Rosario		5	5,5			51.116	1.420	0	0	0,00%	0,00%	12

CUADRO D
DIRECCIONAL DE VALIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA AL 31/12/2010)

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 4º Trim 10	Avance Total	Est	
22	13	83	51	MENDOZA	40	Bardas Blancas - Malargüe	Variante Cuesta de Chihuido y Paso por Malargüe (km 2887,23 - Km 2951,31)	8		01/05/2011	29/04/2013	50.000	1.389	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	13	84	51	CORDOBA	9	Córdoba - Villa del Totoral	Circunv. de Córdoba - Juarez Celman	8	11,0	01/11/2011	30/10/2013	61.000	1.694	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	13	84	52	CORDOBA	9	Córdoba - Villa del Totoral	Juarez Celman - Sinsacate	8	44,0	01/11/2011	30/10/2012	220.000	204	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	13	84	53	CORDOBA	9	Córdoba - Villa del Totoral	Sinsacate - Villa del Totoral	8	23,0	01/11/2011	30/10/2013	184.000	170	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	13	85	51	LA RIOJA	76	Quebrada Santo Domingo - Pircas Negras	Barrancas Blancas - Pircas Negras	8	52,5	01/11/2011	01/05/2013	300.000	247	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	13	86	51	LA RIOJA	75	La Padercita - Dique Los Sauces	La Padercita - Dique Los Sauces	8	6,0	01/05/2011	29/10/2012	30.000	1.111	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	13	87	51	LA RIOJA	40	Emp R.N.N°76 - La Tucumanesa		5	14,5	01/05/2011	29/04/2012	10.000	556	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	13	88	51	LA RIOJA	40	Los Tambillos - Río Miranda		8	21,0	01/05/2011	30/10/2012	70.000	2.593	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	13	89	51	SAN JUAN	20	Caucete - Av de Circunv. De San Juan	km 557,30 - km 581,92	8	24,6	01/07/2011	29/06/2012	130.000	241	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	13	90	51	SAN JUAN	40	Av de Circunvalación de San Juan - Albardon	km 3467,61 - km 3478,94	8	11,3	01/05/2011	29/04/2012	80.000	148	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	13	91	51	SAN JUAN	149	Barreal - Cerro Alcazar	Sorocayense - Cerro Alcazar	5	2,8	20/05/2011	18/11/2011	7.128	26	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	13	94	51	NEUQUEN	40	Camino de Vinculacion R.N.N°40 - Las Lajas		8	1,4	01/05/2011	29/01/2012	4.657	333	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	13	95	51	JUJUY	52	Emp. R.N.N° 9 - Emp. R.P.N°79	Purmamarca - Chalala	8	2,3	01/05/2011	29/10/2012	16.000	593	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	13	96	51	RIO NEGRO	3	San Antonio Oeste - R.P.N°61		5	75,0	01/11/2011	01/05/2013	75.000	2.778	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	13	97	51	RIO NEGRO	3	R.P.N°61 - Sierra Grande		5	50,0	01/11/2011	01/05/2013	50.000	1.852	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	13	98	51	RIO NEGRO	3	Sierra Grande - Limite c/Chubut		5	45,0	01/11/2011	01/05/2013	45.000	1.667	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	13	99	51	RIO NEGRO	251	Gral. Conesa - Acc. a San Antonio Oeste		5	85,0	01/11/2011	01/05/2013	85.000	3.148	0	0	0,00%	0,00%	0	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI												8.895.669	173.438	177.692	177.692				

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 4º Trim 10	Avance Total	Est	
22	14	1	51	SANTA CRUZ	40	Emp. R.N.N°3 - El Zúrho		8	130,0	01/05/2011	29/04/2014	460.000	284	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	14	2	51	BUENOS AIRES		Camino del Buen Ayre Tramo I	Acc. Oeste - Acc. Barrio 20 de Junio - Pontevedra Prog. 25,55	8	25,0	10/03/2010	10/09/2012	532.011	11.251	48.329	48.329	0,24%	3,10%	6 A	
22	14	2	52	BUENOS AIRES		Camino del Buen Ayre Tramo II	Acc. Barrio 20 de Junio - R.P.N° 58 Prog. 53,98	8		01/03/2010	29/08/2012	611.018	11.330	50.000	55.506	0,76%	2,73%	6 A	
22	14	2	53	BUENOS AIRES	VARIAS	Camino del Buen Ayre Tramo III	R.P.N°58 - R.P.N°53 Prog. 72,60	8	18,6	08/03/2010	05/09/2012	318.184	11.075	31.818	31.818	1,17%	3,36%	6 A	
22	14	2	54	BUENOS AIRES	Vs	Camino del Buen Ayre Tramo IV	R.P.N° 53 - Autopista Bs. As. - La Plata Prog. 94,00	8	94,0	10/03/2010	07/09/2012	386.545	11.152	44.161	38.654	2,39%	4,49%	6	
22	14	2	55	BUENOS AIRES		Camino del Buen Ayre	Tramo Existente	5		01/08/2011	30/07/2013	100.000	2.778	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	14	3	51	PAIS	Vs	Plan Remediación de Canteras		14		01/01/2010	01/12/2010	0	2.778	0	0	100,00%	100,00%	6 B	
22	14	4	51	TUCUMAN	9	Avenida de Circunvalación - Canal San Cayetano y Av. Del Campo	km 1288,15 - km 1300,05	8	11,9	01/05/2011	29/10/2012	70.000	2.593	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	14	5	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N. Nº 143 (El Carancho) - Emp. R.P. Nº 106	km 72,06 - km 118,68	5	46,5	01/11/2011	01/05/2013	70.000	2.593	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	14	6	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N. Nº 143 (El Carancho) - Emp. R.P. Nº 106	km 118,68 - km 147,67	5	30,0	01/11/2011	01/05/2013	44.600	1.652	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	14	7	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N. Nº 143 (El Carancho) - Emp. R.P. Nº 106	km 147,67 - km 160,62	5	14,3	01/11/2011	01/05/2013	21.300	789	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	14	8	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N. Nº 143 (El Carancho) - Emp. R.P. Nº 106	km 160,62 - km 180,87	5	20,8	01/11/2011	01/05/2013	30.900	1.144	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	14	9	51	SANTA FE		Red de accesos a la ciudad de Rosario		8	56,7	01/11/2011	30/10/2013	173.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	14	10	51	SANTA FE	A012	Emp RN Nº 9 (Oeste) -Empalme R.N.N°11	Km 41,93 - Km 66,71	8	24,8	01/11/2011	30/10/2013	40.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	14	11	51	SANTA FE	34	Emp. R.N.N°A008 - Emp R.N.N°A012	Km 1,4 -Km 13,95	8	12,6	01/11/2011	30/10/2013	20.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	14	12	51	SANTA FE	95	Emp. R.P.N°2 - Lte. Santa Fe/Chaco	Km 768,77 - Km 813,09 y Acc a P. Borrado	8	44,3	01/11/2011	30/10/2013	147.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	14	13	51	SANTA FE	95	Emp. R.P.N°2 - Lte. Santa Fe/Chaco	Km 813,09 - Km 862,64	8	49,6	01/11/2011	30/10/2013	48.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	14	14	51	SANTA CRUZ	3	Km 1910,00 - Km 1970,00		8	60,0	01/11/2011	30/10/2013	180.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	14	17	51	JUJUY	52	Emp RNN 52 - Emp RPN 70 (Ex 40)	Susques (Km 62,68) - Sant. Tres Pozos (Km 79,85)	8	17,0	01/11/2011	30/10/2013	18.830	0	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	14	18	51	CATAMARCA	38	Lte. La Rioja - Río Ongoli	Km 509,45 - Km 575	8	65,0	01/11/2011	30/10/2013	250.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII												3.521.388	59.418	174.308	174.308				
Total Construcciones												58.649.684	4.813.663	5.141.404	5.131.182				

CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 4º Trim 10	Avance Total	Est	
26	1	1	51	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte.c/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77	13	111,4	26/05/1997	30/05/2005	14.043	50	0	0	0,00%	100,00%	7	
26	1	2	51	SANTA CRUZ	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog.1971,77- Prog. 1996,82-Pto. Deseado - Emp. R.N.N° 3	13	132,3	24/04/1997	30/12/2004	13.515	34	0	0	0,00%	99,75%	7	
26	1	3	51	LA PAMPA	143-152	Malla 104 - La Pampa	Emp. R.N.N° 35 - Chacharramendi	13	127,8	03/07/1997	25/07/2004	9.733	50	0	0	0,00%	100,00%	8	
26	1	4	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Cordoba	Acc. a Cruz del Eje - Chemical / Emp. R.P.N°31 - Chemical	13	243,8	18/06/1997	30/06/2004	11.169	50	0	0	0,00%	97,71%	8	
26	1	6	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta - Tucuman	Emp. R.P.N°307 - San Carlos / Emp. R.N.N°40N - Río Conchas (Pte)	13	142,3	04/06/1997	31/10/2009	31.054	664	788	788	0,00%	79,59%	7	
26	1	7	51	SALTA	68	Malla 401 B - Salta	Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte)	13	114,8	30/04/1997	31/08/2009	28.145	468	1.740	1.740	0,00%	99,12%	7	
26	1	8	51	LA RIOJA	40N-60-75	Malla 403 - La Rioja - Catamarca	Emp.R.N.N°60 - Belen/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp.RN°60	13	226,3	04/07/1997	01/10/2004	17.762	50	26	26	0,00%	97,75%	7	
26	1	9	51	JUJUY	9-66	Malla 404 - Jujuy - Salta	Río Vaqueros (Pte) - Lte. Salta-Jujuy/Lte. Salta - Jujuy-Río Yala (Pte)/Emp.R9-Emp.R34/Emp.R66-R34	13	148,9	05/04/1997	02/10/2004	12.938	50	0	0	0,00%	100,00%	8	
26	1	10	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Acc. Gral. Pinedo - Lte. c/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchan	13	178,6	22/05/1997	19/07/2006	23.197	50	0	0	0,00%	100,00%	7	
26	1	11	51	SGO DEL ESTERO	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Yuchan - Emp. R.N.N°34	13	79,7	10/04/1997	07/08/2006	19.845	50	0	0	0,00%	100,00%	7	
26	1	12	51	CORRIENTES	123-14-122	Malla 501 - Corrientes	Emp.R.N.N° 117-Emp.R.P.N°155-km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyú	13	144,7	07/07/1997	31/10/2006	27.283	50	0	0	0,00%	85,76%	7	
26	1	13	51	ENTRE RIOS	12-18-32	Malla 502 - Entre Rios	Emp. R.N.N°127-Lte. c/Corrientes -Emp. R.N.N°12-Emp. R.P.N°32-Emp. R.N. N°12-Hasenkamp	13	271,4	27/08/1997	24/05/2008	28.762	50	760	760	0,00%	98,19%	7	

CUADRO D
DIRECCIONAL DE VALIADAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA AL 31/12/2010)

DATOS DE OBRA														Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devgado 31/12/10	Avance 4º Trim 10	Avance Total	Est			
26	1	14	51	CORRIENTES	119-123	Malla 507- Corrientes	Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°123 - Emp. R.N.N°12 - km. 139,00	13	217,6	03/11/1997	05/04/2004	20.456	50	1.062	1.061	0,00%	100,00%	7			
26	1	15	51	CHACO	95	Malla 508 - Chaco	Paralelo 28 - Tres Islotas	13	222,3	10/02/1998	30/04/2009	23.263	50	357	357	0,00%	96,99%	7			
26	1	16	51	CORRIENTES	14	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte. c/Misiones	13	122,5	07/07/1997	12/09/2004	15.340	50	324	323	0,00%	100,00%	8			
26	1	17	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/ Corrientes - Emp R.P.N°20	13	272,6	14/10/1997	15/10/2004	20.028	50	0	0	0,00%	100,00%	7			
26	1	19	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro - Emp. R.N.N°50 / Emp. R.N.N°34 - Lte. c/Bolivia	13	204,7	18/07/1997	14/11/2004	16.672	50	1.321	1.321	0,00%	100,00%	7			
26	1	21	51	SAN JUAN	20-141	Malla 302 - San Juan	Lte.c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. R.N.N° 20	13	286,8	15/08/1997	15/08/2003	16.006	50	0	0	0,00%	100,00%	7			
26	1	22	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. R.N.N°74 - Lte. c/Catamarca / La Rioja - Aminga	13	231,6	02/08/1997	31/07/2002	6.378	50	0	0	0,00%	100,00%	7			
26	1	23	51	LA RIOJA	76-150	Malla 308 - La Rioja - San Juan	Emp. R.N.N°150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto	13	292,0	13/01/1998	26/01/2004	10.860	50	0	0	0,00%	100,00%	7			
26	1	24	51	LA RIOJA	38-40N-74	Malla 309 - La Rioja	Chemical - Emp. R.N.N°74 / Emp. R.N.N°74 - Emp. R.N.N°60 / Patquia - Emp. R.N.N°40N.	13	327,8	30/09/1997	28/06/2004	17.876	50	0	0	0,00%	100,00%	8			
26	1	25	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acc. Malaspina - km. 1817,55	13	124,5	11/11/1997	09/07/2009	25.570	207	996	996	0,00%	99,67%	7			
26	1	26	51	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Emp. R.N.N°281- Gran Bajo de San Julián	13	308,0	25/11/1997	24/04/2005	20.207	50	0	0	0,00%	89,58%	7			
26	1	28	51	CORRIENTES	118	Malla 512 A - Corrientes	Emp. R.N.N°12 Sur - Pje. Iguate Pora	13	84,3	13/01/1998	31/10/2007	22.137	50	0	0	0,00%	94,47%	7			
26	1	29	51	BUENOS AIRES	229-249-22	Malla 206 - Buenos Aires	A/N R.N.N°3-P. Alta/Emp. R.N.N°3-Emp.R.N.N° 229/Emp.R.N.N°3-Pte.S/R.Colorado	13	167,1	17/07/1997	30/04/2009	29.309	50	512	512	0,00%	90,38%	7			
26	1	31	51	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fe	Emp. R.N.N° 11 - km 123,43	13	123,4	09/12/1997	06/12/2005	26.066	50	0	0	0,00%	100,00%	8			
26	1	32	51	CHUBUT	40S-258-259	Malla 113 - Chubut	Lte.c/ Río Negro-Emp. R.N.N°40S-Emp. R.N.N°258-Emp. R.N.N°25 Emp. R.N.N°40S Trevelin	13	201,2	01/12/1997	30/12/2008	34.892	50	1.330	1.330	0,00%	98,99%	7			
26	1	33	51	CHUBUT	3-25	Malla 102 A - Chubut	Emp. R.N.N°25 -Prog. 1512,60-Rawson-Pte.s/R.Chubut	13	250,4	14/11/1997	11/11/2004	21.472	48	0	0	0,00%	99,78%	7			
26	1	34	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. R.N.N°11 - Acc. a Las Lomitas	13	285,6	01/08/1997	06/10/2004	17.069	50	0	0	0,00%	100,00%	8			
26	1	35	51	RIO NEGRO	258-237	Malla 114 - Rio Negro	Bariloche-Lte. c/Chubut-Lte. c/ Neuquén- Ent. Bariloche	13	141,9	01/04/1998	27/11/2010	38.757	255	8.260	8.260	1,81%	99,39%	7			
26	1	36	51	SAN LUIS	20-79	Malla 307 - San Luis	Acc. Quines - Lte.c/San Juan / Acc. Quines - Lte.c/La Rioja	13	187,7	17/06/1998	10/05/2004	13.993	50	0	0	0,00%	100,00%	8			
26	1	37	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp. R.N.N°7 - Pte. s/Río Diamante	13	211,2	13/01/1998	15/04/2004	13.402	50	0	0	0,00%	100,00%	8			
26	1	38	51	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Cordoba	Jesús María-Lte. Santiago del Estero-Emp. R.N.N°9- Lte.c/Catamarca	13	309,5	12/07/1997	09/06/2005	15.095	50	0	0	0,00%	100,00%	7			
26	1	39	51	SAN LUIS	146-147	Malla 301- San Luis	Emp. R.N.N°20 - Emp. R.N.N°147 / Emp. R.N.N°7 - Emp. R.N.N°20	13	245,6	20/06/1997	28/02/2004	14.250	50	0	0	0,00%	100,00%	8			
26	1	40	51	LA PAMPA	154	Malla 115 - La Pampa	Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22	13	136,8	23/06/1997	30/09/2004	18.091	53	0	0	0,00%	99,98%	8			
26	1	41	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.N°83 - Emp. R.N.N°3	13	139,9	04/03/1998	31/12/2010	37.252	1.267	5.766	5.766	3,01%	98,55%	6			
26	1	43	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte.c/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. R.N.N°40S / Pte.S/Río Diamante - Emp. R.N.N°143	13	223,3	13/08/1997	04/02/2004	15.295	50	0	0	0,00%	100,00%	7			
26	1	44	51	ENTRE RIOS	18-130	Malla 510 - Entre Rios	Villaguay - Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°14 - Villaguay	13	173,0	25/10/1997	22/07/2009	15.122	755	173	173	0,00%	95,73%	7			
26	1	45	51	CORDOBA	20-148	Malla 210 - Cordoba - San Luis	A.S.J.Del Morro - Lte.c/Cordoba / Lte.c/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. a Quines	13	220,0	05/09/1997	03/10/2004	18.064	50	0	0	0,00%	100,00%	8			
26	1	46	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Rios	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°14 Y 119	13	259,2	03/10/1997	31/01/2011	50.954	1.929	9.341	9.341	2,44%	98,01%	6	C		
26	1	47	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N°3	13	258,3	05/11/1997	31/12/2009	38.681	228	3.174	3.174	0,00%	99,77%	7			
26	1	48	51	RIO NEGRO	22-151	Malla 103 - Rio Negro	Emp. R.N.N°152 - Lte. La Pampa	13	281,3	14/06/1997	27/06/2003	14.887	50	0	0	0,00%	100,00%	8			
26	1	50	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Rio Negro	Río Colorado - Emp. R.N.N°152	13	221,6	31/07/1997	19/09/2004	17.642	50	0	0	0,00%	98,65%	7			
26	1	51	51	NEUQUEN	22-237	Malla 106 - Neuquen	Plotier - A° La Teresa	13	195,7	29/10/1997	25/07/2004	9.896	50	0	0	0,00%	100,00%	8			
26	1	52	51	NEUQUEN	237-231	Malla 109 - Neuquen	A° La Teresa - Lte. c/Río Negro- Emp.R.N.N°237- Emp.R.N.N°234	13	275,5	14/11/1997	31/01/2005	17.348	50	0	0	0,00%	90,11%	7			
26	1	53	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Santiago del Estero	Lte. c/ Córdoba - Río Saladillo	13	96,7	03/12/1997	31/12/2002	6.976	50	0	0	0,00%	100,00%	8			
26	1	54	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquen	Arroyito - Acc. Zapala	13	134,7	31/10/1997	28/12/2010	36.825	729	3.618	3.618	1,62%	99,85%	6			
26	1	55	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. R.P.N°65 - Acc. Larramendi	13	113,7	09/10/1997	09/10/2004	14.367	50	0	0	0,00%	100,00%	7			
26	1	57	51	LA RIOJA	77-79-141	Malla 311 - La Rioja	Emp. R.N.N°79 - Emp. R.N.N°38 / Lte.c/San Luis - D. Tello / Emp. R.N.N°79 - Lte.c/San Juan	13	282,8	13/11/1997	05/05/2004	13.412	50	0	0	0,00%	100,00%	8			
26	1	60	51	RIO NEGRO	251	Malla 108 B - Rio Negro	Emp. R.N.N°22 - Emp. R.N.N°250	13	118,7	25/07/1997	22/04/2004	14.994	50	0	0	0,00%	98,53%	7			
26	1	61	51	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1817,55-Lte.c/Santa Cruz-Emp. R.N.N° 3-Emp. R.P. N°20	13	140,7	23/06/1997	30/11/2007	20.403	50	0	0	0,00%	100,00%	7			
26	1	62	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acc. Larramendi - Emp. R.N.N°33 (obras faltantes)	13	104,8	20/05/1999	17/06/2006	14.584	50	0	0	0,00%	96,26%	7			
26	1	63	51	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina	13	180,6	14/11/1997	14/11/2004	20.165	50	0	0	0,00%	100,00%	7			
26	1	64	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 B - Santa Fe	Emp. R.P.N°2 - Lte. c/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado	13	209,1	19/12/1997	30/11/2003	21.313	50	0	0	0,00%	100,00%	7			
26	1	65	51	CORRIENTES	118	Malla 512 B - Corrientes	Pje. Iguate Pora - Emp. R.N.N°12 (Norte)	13	113,5	17/11/1997	30/11/2007	19.932	50	0	0	0,00%	93,83%	7			
26	1	66	51	RIO NEGRO	3	Malla 120 - Rio Negro - Buenos Aires	Emp. R.N.N°Ex 3 - Emp. R.N.N°251	13	180,2	23/02/1998	30/10/2010	56.894	1.415	5.897	5.897	0,48%	94,29%	7			
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. I												1.169.641	10.201	45.445	45.443						
Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II																					
26	2	24	51	NEUQUEN	40S	Malla 131 - Neuquen	Catan Lil - Collon Cura	13	104,5	01/12/2004	29/11/2011	51.420	1.524	3.511	3.511	2,60%	92,07%	6			
26	2	37	51	FORMOSA	81	Malla 338 - Formosa	Emp. R.N.N°95 - Las Lomitas / Emp. R.N.N°81 - Villa General Güemes	13	171,0	01/01/2005	30/12/2009	55.138	547	390	390	0,00%	98,64%	7			
26	2	50	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 B - Rio Negro	km 112,78 - km 258,01	13	145,2	01/12/2004	30/12/2009	46.835	500	157	157	0,00%	99,48%	7			

CUADRO D
DIRECCIONACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA AL 31/12/2010)

DATOS DE OBRA														Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 4º Trim 10	Avance Total	Est			
26	2	66	51	SAN JUAN	40N-150	Malla 306 - San Juan	Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.R.N.N° 40N - Arrequin (O.faltantes)	13	313,8	09/09/2003	31/10/2007	19.509	50	0	0	0,00%	96,62%	8			
26	2	68	51	LA PAMPA	35	Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	Bahia Blanca (Sal.) - Lte. c/La Pampa / Lte. c/Bs.As. - Emp. R.P.N° 1 (D)	13	138,0	01/03/2005	31/07/2010	46.060	8.316	543	543	0,00%	100,00%	8			
26	2	69	51	LA PAMPA	35	Malla 116 B - La Pampa	Emp. R.P.N° 1 (D) - Est. Los Manantiales	13	114,0	01/11/2005	30/10/2011	53.984	1.090	1.026	1.026	0,94%	96,07%	6			
26	2	70	51	LA PAMPA	35	Malla 117 A - La Pampa	Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10	13	111,3	01/05/2005	30/08/2010	74.804	3.784	500	500	0,00%	98,97%	7			
26	2	71	51	SANTA FE	A008	Malla 202 A - Santa Fe	F.C.G.Mitre - Emp.c/Avda. Belgrano	13	27,9	19/11/2003	31/01/2007	38.487	50	39	39	0,00%	99,24%	7			
26	2	72	51	SANTA FE	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	10/01/2004	31/05/2008	32.892	50	2.307	2.307	0,00%	98,49%	7			
26	2	78	51	TUCUMAN	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucuman	Lte.c/ Cordoba - Emp. R.N.N° 157 / Emp. R.N.N° 60 - Acceso a Frías	13	117,1	01/02/2005	30/01/2011	41.548	474	1.411	1.411	1,12%	99,06%	6			
26	2	79	51	LA RIOJA	38-60	Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimagasta	13	167,2	03/12/2004	01/12/2010	59.945	773	0	0	0,00%	97,38%	6			
26	2	80	51	CATAMARCA	60	Malla 408 C - Catamarca	Emp.R.N.N°157 - Emp.R.N.N°38	13	171,9	02/05/2005	30/06/2011	54.882	1.018	761	761	0,75%	98,80%	6			
26	2	81	51	TUCUMAN	157	Malla 409 A - Tucuman	Emp. R.P.N°329 (Monteagudo) - Tucumán	13	75,3	19/06/2001	31/07/2009	26.735	267	0	0	0,00%	98,61%	7			
26	2	93	51	MENDOZA	188	Malla 314 - Mendoza/San Luis	Emp. R.P.N°3 - Acceso a Colonia Alvear	13	161,5	05/06/2001	30/04/2007	26.806	50	0	0	0,00%	97,56%	7			
26	2	94	51	BUENOS AIRES	33	Malla 215 - Buenos Aires	Emp. R.N.N°5 - Est. El Recreo	13	69,2	01/03/2005	28/02/2010	42.816	503	383	383	0,00%	100,00%	7			
26	2	95	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A - Buenos Aires	Estancia El Recreo - Estancia El Mate	13	72,8	01/04/2005	31/03/2010	43.736	419	328	328	0,00%	100,00%	7			
26	2	97	51	LA PAMPA	35-188	Malla 117 B - La Pampa	Emp. R.P.N°10 - Lte. c/Cordoba / Emp.RNN° 35 - Acc. Quetrequen	13	158,3	01/04/2005	30/04/2011	48.989	1.333	999	999	1,22%	91,14%	6			
26	2	98	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Estancia El Mate - Emp. R.N.N°7	13	71,9	01/03/2005	30/04/2010	40.413	389	334	334	0,00%	100,00%	7			
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II												804.999	21.135	12.689	12.689						
Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III																					
26	3	1	51	SANTA FE	95	Malla 209 B - Santa Fe	Emp. R.P. Secundaria N°286 - Lte. con Santa Fe/Chaco	13	79,0	01/11/2011	29/10/2016	40.807	479	0	0	0,00%	0,00%	0			
26	3	2	51	ENTRE RIOS	12-136	Malla 509 - Entre Rios	Emp.R.N.N°14 - Galarza - Emp. R.P.N°20 - Lte. c/Rep. Uruguay	13	151,8	01/01/2005	30/12/2009	47.290	325	1.215	1.215	0,00%	95,76%	7			
26	3	3	51	ENTRE RIOS	18	Malla 513 A - Entre Rios	Emp. R.P.N°32 - Emp. R.P.N°20	13	90,3	01/01/2005	31/12/2009	43.010	669	804	804	0,00%	99,99%	7			
26	3	4	51	CHUBUT	3-A010	Malla 606 - Chubut	Paraje A° Verde - Alto Nivel R.N.N°25 / Emp. R.N.N°3 - Pto. Mineralero	13	159,7	01/10/2005	20/01/2007	26.392	50	0	0	0,00%	100,00%	10			
26	3	5	51	RIO NEGRO	22-151	Malla 103 - Rio Negro	Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa	13	163,0	15/01/2005	13/02/2010	52.117	603	709	709	0,00%	94,38%	7			
26	3	6	51	CHUBUT	259-40	Malla 113 - Chubut	Lte.c/Rio Negro - Emp.R.N.N°259	13	149,2	01/03/2011	27/02/2016	116.881	1.299	0	0	0,00%	0,00%	2			
26	3	7	51	SAN LUIS	146-147	Malla 301 - San Luis	Emp.R.N.N°20 - Emp.R.N.N°147 / Emp.R.N.N°7 - Emp. R.N.N°20	13	235,8	01/02/2005	30/01/2011	46.719	816	1.155	1.155	1,06%	98,99%	6			
26	3	8	51	SAN LUIS	188	Malla 129 - La Pampa - San Luis	Acc. a Quetrequen - Emp. R.P.N°3	13	129,4	01/09/2005	30/08/2011	45.080	1.319	1.822	1.822	0,93%	97,06%	6			
26	3	9	51	SANTA FE	178-177	Malla 205 - Santa Fe - Buenos Aires	Pergamino - Emp. R.P.N°65 / Emp. R.P.N°21 - Alto Nivel R.N.N°9	13	173,2	01/07/2008	29/06/2013	217.227	19.491	57.638	57.638	0,37%	75,71%	6			
26	3	10	51	MENDOZA	7	Malla 330 - Mendoza	Emp. R.N.N°40S - Lte. c/Chile	13	182,5	02/01/2007	30/12/2011	113.096	5.392	8.773	8.773	2,09%	89,16%	6			
26	3	11	51	SAN JUAN	40N-A014-20	Malla 332 - San Juan	Lte.c/Mendoza - San Juan / Acc. Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan	13	105,0	02/05/2005	02/11/2010	65.677	784	2.378	2.378	0,00%	99,95%	8			
26	3	12	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B - Santiago del Estero	Río Saladillo (Puente) - Stgo. Del Estero (Entrada)	13	120,9	01/01/2006	30/12/2010	57.241	1.246	2.244	2.244	0,91%	99,78%	6			
26	3	13	51	JUJUY	9-66-IV66	Malla 404 - Jujuy - Salta	R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R9-Emp.R34/Emp.R66-Emp.R34	13	148,9	01/10/2005	29/09/2010	56.568	21.649	7.691	7.691	0,04%	100,00%	7			
26	3	14	51	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucuman	Santiago del Estero - Emp. R.N.N°38	13	151,9	01/08/2005	30/10/2011	57.458	4.063	4.133	4.133	1,22%	91,29%	6			
26	3	15	51	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero	Acceso a Frías - Emp. R.P.N°329	13	128,0	01/04/2005	30/04/2010	45.441	1.974	1.464	1.464	0,00%	96,65%	7			
26	3	16	51	ENTRE RIOS	12-131	Malla 513 B - Entre Rios	km 333,49 - Emp. R.P.N°32 / Emp R.P.N°11 - Emp. R.N.N°12	13	99,9	01/03/2005	29/04/2011	49.246	757	2.490	2.490	1,25%	98,85%	6			
26	3	17	51	SANTA CRUZ	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog. 1970,32 - prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. RNN° 3	13	180,1	01/11/2011	29/10/2016	81.023	30	0	0	0,00%	0,00%	0			
26	3	18	51	CHUBUT	3-25	Malla 102 A - Chubut	Emp. R.N.N° 25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/Rio Chubut	13	250,4	01/12/2004	30/01/2009	33.883	5.815	0	0	0,00%	91,15%	7			
26	3	19	51	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina	13	230,4	01/12/2004	31/01/2010	66.116	6.129	726	726	0,00%	97,93%	7			
26	3	20	51	LA PAMPA	152-143	Malla 104 - La Pampa	El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N°35 - El Carancho	13	128,5	02/01/2006	31/01/2011	39.556	1.405	2.507	2.507	1,52%	99,41%	6			
26	3	21	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Rio Negro	Chimpay - Allen	13	146,5	01/05/2005	30/04/2010	54.311	3.065	2.345	2.345	0,00%	91,10%	7			
26	3	22	51	NEUQUEN	231-237-40S	Malla 109 - Neuquen	Emp.R.N.N°40S-Lte. c/Chile / A°La Teresa-Emp.R.N.N°40S / Emp. R.N.N°237-Lte.c/R.Negro	13	291,2	01/02/2005	30/01/2011	54.990	1.811	4.803	4.803	2,15%	98,00%	6			
26	3	23	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Cordoba	Acc. Dique Cruz del Eje-Chamical / Emp. R.P.N°31-Esperanza de Los Cerrillos	13	324,7	01/07/2005	31/07/2010	51.440	3.852	3.541	3.541	0,00%	94,41%	7			
26	3	24	51	SAN JUAN	20 - 141	Malla 302 - San Juan	Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. R.N.N° 20	13	286,1	01/06/2005	29/11/2011	54.797	4.481	1.255	1.255	0,55%	85,63%	6			
26	3	25	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte.c/La Pampa-Carmensa/S.Rafael-Emp.R.N.N°40S/Pte.s/R.Diamante-Emp.R.N.N°143	13	223,3	01/03/2005	27/02/2011	42.306	1.095	1.627	1.627	1,44%	98,41%	6			
26	3	26	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Sgo. del Estero	Lte. c/Córdoba - Río Saladillo	13	96,7	01/07/2005	30/06/2011	45.867	1.854	1.217	1.217	0,99%	99,39%	6			
26	3	27	51	CORRIENTES	123	Malla 507 - Corrientes	Emp. R.N.N°14 - km 139	13	108,2	30/04/2008	28/04/2013	75.740	6.148	14.448	14.448	0,89%	91,41%	6			
26	3	28	51	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julián	13	277,4	01/11/2011	29/10/2016	35.536	19	0	0	0,00%	0,00%	0			
26	3	29	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 A - Rio Negro	Emp. R.N.N°3 - km 112,78	13	112,8	01/09/2007	30/08/2012	75.009	2.422	3.814	3.814	0,60%	95,85%	6			

CUADRO D
DIRECCIONACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA AL 31/12/2010)

DATOS DE OBRA										Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Est	Obs	
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 4º Trim 10			Avance Total
26	3	30	51	NEUQUEN	234	Malla 133 - Neuquen	Emp. R.N.N°40 - Pichi Trafal y Nuevo Puente s/Río Alumine	13	123,0	01/10/2007	30/09/2012	85.544	7.343	15.633	15.633	0,51%	37,09%	6	
26	3	31	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 C - Santa Fe	Emp. R.P.N°2 - Emp. R.P.N°286 / Prog. 123 - Tostado	13	126,2	01/05/2011	28/04/2016	39.722	778	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	32	51	CORDOBA	35	Malla 212 - Cordoba	Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N°8	13	203,3	01/05/2011	28/04/2016	91.463	1.016	0	0	0,00%	0,00%	11	
26	3	33	51	CORDOBA	158	Malla 230 - Cordoba	San Francisco - Villa María	13	156,6	01/11/2011	29/10/2016	57.227	636	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	34	51	SGO DEL ESTERO	34	Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucuman	La Banda - Rosario de la Frontera	13	251,9	03/04/2007	30/03/2012	107.865	3.824	7.591	7.591	1,32%	92,38%	6	
26	3	35	51	TUCUMAN	38	Malla 437	Lte. c/Catamarca - Emp R.N. N° 9 - S.M.Tucuman	13	145,7	01/05/2006	30/04/2012	104.652	5.253	5.982	5.982	1,31%	92,04%	6	A
26	3	36	51	CATAMARCA	38	Malla 441 - Catamarca	El Portezuelo - Lte. Con Tucuman	13	66,1	01/01/2008	31/12/2012	90.676	6.079	21.130	21.130	0,64%	93,68%	6	
26	3	37	51	CORRIENTES	119	Malla 532 - Corrientes	Emp. R.N.N°123 - Emp. R.N.N°123	13	109,3	01/08/2011	29/08/2016	49.194	722	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	38	51	CHUBUT	40-259	Malla 632 - Chubut	Emp. R.N.N°259 - La Paulina (D)	13	159,6	01/09/2007	30/08/2012	142.728	11.729	45.896	45.896	3,49%	95,48%	6	
26	3	39	51	NEUQUEN	22-237	Malla 106 - Neuquen	Plotier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa	13	195,4	28/02/2008	28/02/2013	110.652	10.636	52.231	52.231	1,21%	97,68%	6	
26	3	40	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acceso Malaspina - prog. 1817,55	13	117,7	01/08/2009	30/07/2014	92.752	951	35.528	35.528	0,60%	42,17%	6	
26	3	41	51	RIO NEGRO	22-250	Malla 108 B - Rio Negro	Emp. R.N.N°251-Chimpay y Pomona / km258,84-Emp. R.N.N°22	13	192,1	30/05/2010	31/05/2015	130.751	14.982	59.388	59.388	12,65%	52,32%	6	A
26	3	42	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. R.P.N°65 - Acceso a Larramendy	13	112,8	01/11/2011	29/10/2016	50.784	1.111	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	43	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso a Larramendy - Emp. R.N.N°33	13	104,9	01/11/2011	29/10/2016	47.183	1.056	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	44	51	BUENOS AIRES	22-229-249	Malla 206 - Buenos Aires	Emp. R.N.N°3-Pte. s/Río Colorado / A/N R.N.N°3 B°Mirasol-P Alta / Emp. R.N.N°3 - Emp. R.N.N°229	13	167,8	01/11/2009	30/10/2014	146.624	15.459	62.643	62.643	18,60%	50,88%	6	A
26	3	45	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp. R.N.N°7 - Pte sobre Río Diamante	13	211,2	01/08/2011	30/07/2012	119.431	1.826	2.547	2.547	0,71%	49,82%	6	
26	3	46	51	SALTA	51-68	Malla 401 B - Salta	El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho (Pte)	13	109,5	01/09/2009	30/08/2014	106.495	13.325	40.821	40.821	9,12%	51,81%	6	A
26	3	47	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/Corrientes - Campo Grande	13	125,9	01/02/2008	30/03/2013	126.490	12.416	110.143	58.487	0,63%	98,15%	6	
26	3	47	52	MISIONES	14	Malla 539	Campo Grande - Emp. R.P.N°20	13	134,7	01/05/2008	30/05/2013	126.785	14.851	5.202	56.858	12,90%	91,91%	6	
26	3	48	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°95	13	181,4	30/04/2008	30/04/2013	91.086	7.989	12.027	12.027	1,05%	91,50%	6	A
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III												3.708.928	231.021	605.559	605.559				
Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. IV																			
26	4	1	51	NEUQUEN	40S	Malla 130 - Neuquen	Zapala - Catan Lil	13	133,7	01/05/2011	28/04/2016	60.183	1.721	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	2	51	LA PAMPA	143-151-V143	Malla 132 - La Pampa	Emp. R.N.N°151 - Lte. con Mendoza / Lte. con Río Negro - Emp. R.N.N°143	13	114,1	30/05/2010	31/10/2014	149.026	1.079	20.034	20.034	16,98%	31,91%	6	
26	4	4	51	MENDOZA	143	Malla 313 A	km 550,00 - Salto de Las Rosas	13	113,0	31/03/2007	31/03/2013	59.201	4.290	9.283	9.283	0,89%	90,85%	6	
26	4	5	51	MENDOZA	143-40S	Malla 313 B - Mendoza	Salto de Las Rosas - Emp. R.N.N°40S / Emp. R.P.N°88 - Emp. R.N.N°143	13	145,8	01/08/2006	29/07/2012	50.598	2.470	4.405	4.405	1,40%	90,70%	6	
26	4	6	51	MENDOZA	40S	Malla 334 - Mendoza	Empalme R.N.N° 144 - Malargüe	13	98,0	01/11/2011	30/10/2015	44.100	490	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	7	51	ENTRE RIOS	12-18	Malla 533 - Entre Rios	Emp. R.N.N° 131 - Emp. R.N.N° 127 / Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N° 32	13	133,3	31/05/2007	30/05/2012	93.861	2.667	4.339	4.339	1,05%	93,67%	6	
26	4	8	51	CORRIENTES	14	Malla 534 - Corrientes	Guaiquirai - Cuay Grande	13	103,7	01/07/2007	30/06/2012	79.638	3.364	3.564	3.564	0,97%	93,86%	6	
26	4	9	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Malla 603 - Tierra del Fuego	Comienzo Pavimento - Fin Pavimento	13	183,8	01/10/2007	30/09/2012	101.761	8.361	30.109	30.109	1,28%	92,48%	6	
26	4	10	51	SGO DEL ESTERO	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Emp. R.P.N°116 - Emp R.N.N°34	13	140,7	01/05/2011	28/04/2016	39.758	444	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	11	51	CORRIENTES	14-122-123	Malla 501 - Corrientes - Yapeyu	Emp. R.N.N° 117-Emp. R.P.N°155-km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp. R.N.N°14-Yapeyú	13	144,7	01/08/2006	30/07/2012	56.271	3.527	2.164	2.164	1,58%	90,21%	6	
26	4	12	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Rios	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°14 y 19	13	259,2	01/11/2011	29/10/2016	116.618	1.296	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	13	51	LA RIOJA	40N	Malla 337 - La Rioja	Lte. c/San Juan - Las Tucumanesas	13	72,6	01/11/2011	29/10/2016	32.670	444	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	14	51	JUJUY	9	Malla 432 - Jujuy	Emp. R.N.N°52 - La Quiaca	13	220,3	01/12/2007	30/11/2012	118.989	7.740	13.337	13.337	0,94%	92,94%	6	
26	4	15	51	TUCUMAN	40N	Malla 435 - Catamarca - Tucuman	Río Las Cuevas - Limite con Salta	13	139,2	01/11/2011	29/10/2016	62.618	696	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	17	51	CATAMARCA	60	Malla 440 - Catamarca	Tinogasta - Lte.c/Chile	13	236,1	01/11/2011	30/10/2015	106.245	1.181	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	18	51	FORMOSA	86	Malla 531 - Formosa	Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°22 / Emp. R.N.N°95 - Fin Pavimento	13	171,0	01/07/2011	28/06/2016	30.689	1.256	0	0	0,00%	0,00%	2	
26	4	19	51	CORRIENTES	12	Malla 535 - Corrientes	Lte. c/Entre Rios - Acceso a Maruchas	13	254,9	01/09/2011	29/08/2017	114.700	1.274	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	20	51	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte. con Chubut - Prog. 1909,89 / Prog. 1913,01 - Prog. 1971,77	13	115,3	01/11/2011	29/10/2016	50.117	22	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	21	51	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1818 - Lte. c/Santa Cruz / Emp.R.N.N°3 - Emp. R.P.N° 20	13	135,5	01/11/2007	30/10/2012	124.053	9.297	20.525	20.525	8,01%	79,22%	6	A
26	4	22	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquen	Arroyito - Acceso a Zapala	13	134,7	01/07/2011	28/06/2016	70.904	788	0	0	0,00%	0,00%	2	
26	4	23	51	BUENOS AIRES	3-A026-A025	Malla 120 - Buenos Aires - Rio Negro	Emp. R.P.Ex R.N.N°3 - Lte. con Río Negro/Emp. R.N.N°3 - Puerto San Antonio Oeste	13	222,0	01/09/2011	29/08/2016	80.000	1.000	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	24	51	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Cordoba	Jesus María - Lte. con Santiago del Estero	13	157,4	01/02/2007	30/06/2008	9.583	50	0	0	0,00%	100,00%	10	
26	4	25	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acceso a Colonia Los Alamos - Lte. con Río Negro	13	153,2	01/01/2010	30/10/2014	148.433	15.522	38.266	38.266	12,95%	33,12%	6	
26	4	26	51	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fe	Emp. R.N.N°11 - Prog. 123	13	123,4	01/05/2011	28/04/2016	55.544	778	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	27	51	NEUQUEN	40S	Malla 135 - Neuquen	Lte.c/Mendoza - Las Lajas	13	278,0	01/11/2011	29/10/2016	125.100	1.390	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	28	51	NEUQUEN	40S-242	Malla 136 - Neuquen	Lte.c/Mendoza - Las Lajas	13	114,5	01/11/2011	29/10/2016	51.503	572	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	29	51	LA RIOJA	38-74-40N	Malla 309	Chemical - Emp. R.N.N°74 / Patquia - Emp. R.N.N°40N	13	300,8	01/07/2006	30/06/2012	84.612	1.725	5.087	5.087	0,92%	94,19%	6	
26	4	30	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta	Lte. con Salta - San Carlos (Dársena) / Emp. R.N.N°40 N - Talapampa	13	146,3	01/03/2011	27/02/2016	107.952	924	10.795	10.795	0,00%	0,00%	4	
26	4	31	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Emp. R.P.N°13 (Chaco) - km 386 (Santiago del Estero)	13	122,8	01/09/2009	29/08/2014	173.584	19.301	80.456	80.456	12,73%	66,65%	6	

CUADRO D
DIRECCIONACIONAL DE VALIADAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA AL 31/12/2010)

DATOS DE OBRA										Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Est	Obs	
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 4º Trim 10			Avance Total
26	4	32	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro de Jujuy - Lte. con Salta / Lte. con Jujuy - Emp. R.N.N°50	13	205,1	01/06/2008	30/05/2013	140.443	19.768	20.931	20.931	4,44%	49,60%	6	A
26	4	33	51	ENTRE RIOS	12	Malla 502 - Entre Rios	Emp. R.N.N°127 - Lte. con Corrientes	13	146,8	30/04/2008	15/04/2013	173.218	16.182	54.082	54.082	5,32%	83,24%	6	
26	4	34	51	CORRIENTES	14-120	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte. con Misiones/Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N°12/ Acceso a Yacyreta	13	194,5	01/05/2011	28/04/2016	87.512	1.686	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	35	51	ENTRE RIOS	130	Malla 510 - Entre Rios	Emp. R.N.N°14 - Villaguay	13	82,0	01/05/2011	28/04/2016	54.543	606	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	36	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.N°86 - Emp. R.N.N°3	13	139,6	30/11/2011	27/11/2016	62.829	698	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	37	51	CHACO	89	Malla 536 - I	Emp. RNN°16 - Emp R.P.N°13	13	88,4	01/04/2008	30/03/2013	114.033	8.464	29.478	29.478	0,57%	94,69%	6	
26	4	38	51	CHACO	95	Malla 537 - I	Tres Isletas - Pte. Gral. Lavalle	13	120,0	01/11/2011	29/10/2016	54.000	600	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	39	51	CHUBUT	25	Malla 630 - I	Las Plumas - Emp. R.N.N°40 (Tecka)	13	214,7	01/09/2011	29/08/2016	155.805	1.173	0	0	0,00%	0,00%	1	
26	4	40	51	CHUBUT	25	Malla 631 - I	Las Plumas - Emp. R.N.N°62 - km 310,80 - km 419,69	13	107,0	01/05/2011	28/04/2016	74.430	827	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	41	51	CORDOBA	60	Malla 233	Emp. R.N.N°9 - Lte. c/Catamarca	13	154,1	01/11/2011	29/10/2016	69.354	771	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	42	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. R.N.N°74 - Lte. con Catamarca / La Rioja - Aminga	13	237,9	01/08/2006	01/07/2011	62.942	1.883	3.357	3.357	1,34%	98,65%	6	
26	4	43	51	MENDOZA	7-40	Malla 336 - I	San Martín - Lte. c/San Juan	13	122,0	01/11/2011	29/10/2016	56.174	624	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	44	51	MENDOZA	142	Malla 331 - I	Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20	13	78,0	01/11/2011	29/10/2016	70.038	778	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	45	51	RIO NEGRO	40	Malla 114	Lte. c/Neuquén - Lte. c/Chubut	13	144,4	01/11/2011	29/10/2016	42.319	889	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	46	51	RIO NEGRO	3-251	Malla 140 - I	Emp. R.N.N°251 - Pasaje A° Verde - Emp. R.N.N°250 - Emp. R.N.N°3°	13	254,0	24/09/2010	22/09/2015	146.326	1.648	0	0	9,11%	9,11%	6	
26	4	47	51	CHACO	16	Malla 530	Emp. R.N.N°95 - Lte. con Santiago del Estero	13	143,0	01/05/2011	28/04/2016	64.278	714	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	48	51	CHUBUT	40	Malla 634	La Paulina (D) - Emp. R.P.N°20	13	79,0	01/11/2011	29/10/2016	92.309	1.026	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	49	51	CORRIENTES	118	Malla 512 A	Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguate Pora	13	84,3	01/11/2011	29/10/2016	37.930	444	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	50	51	CORRIENTES	118	Malla 512 B	Pje. Iguate Pora - Emp. R.N.N°12 (Norte)	13	113,5	01/11/2011	29/10/2016	51.053	578	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	51	51	LA PAMPA	154	Malla 115	Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22	13	137,0	01/11/2011	29/10/2016	61.542	684	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	52	51	LA RIOJA	79-141	Malla 311	Lte. c/San Luis - Emp. R.P.N°31 ; Emp. R.N.N°79 - Lte. c/San Juan	13	282,5	31/12/2007	30/12/2012	106.114	12.954	16.786	16.786	1,49%	48,87%	6	
26	4	53	51	LA RIOJA	40N-60-75	Malla 403	Emp. R.N.N°60 - Río Agua Clara ; Aimgasta (S) - Acc. a Tinogasta	13	242,2	01/05/2011	28/04/2016	108.972	1.211	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	54	51	LA RIOJA	76-150	Malla 308	Emp. R.N.N°150 - Vinchina; Patquina - Portezuelo	13	307,0	01/05/2011	28/04/2016	138.038	1.534	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	55	51	SALTA	16	Malla 430	Lte. c/Chaco - Coronel Olleros	13	114,0	01/05/2011	28/04/2016	51.282	570	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	56	51	ENTRE RIOS	RP6 RP39	Malla 513 C - Entre Rios	R.P.N°6 A° Altamirano - Gral. Galarza/R.P.N°39 Nogoyá - Emp. R.P.N°6	13	86,0	01/07/2006	28/06/2012	49.759	1.459	987	987	0,95%	95,61%	6	
26	4	59	51	SALTA	16	Malla 433	Coronel Olleros - Emp. R.N.N°9 y N°34	13	90,0	01/05/2011	28/04/2016	40.698	452	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	60	51	SALTA	34	Malla 434	Emp. R.N.N°50 - Lte. c/Bolivia	13	56,8	30/11/2007	30/11/2012	143.066	16.483	23.614	23.614	0,63%	58,29%	6	A
26	4	61	51	SAN LUIS	20-79	Malla 307	Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte. c/La Rioja	13	187,8	31/10/2008	29/10/2013	87.403	8.998	39.215	39.215	6,61%	91,04%	6	
26	4	62	51	INTERPROVINCIAL	16	Malla 436		13	170,0	01/05/2011	28/04/2016	76.500	850	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	63	51	CORDOBA	158	Malla 231	Villa María - Río Cuarto	13	231,0	01/05/2011	28/04/2016	62.312	692	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	66	51	MENDOZA		Malla 314	Emp. R.P.N°3 - Acc. a Colonia Alvear	13	161,5	01/09/2011	29/08/2016	100.000	1.111	0	0	0,00%	0,00%	1	
26	4	69	51	SAN JUAN	40	Malla 306 - Chimbass - San Roque	km 3429,78 - km 3568,79	13	141,5	01/11/2011	29/10/2016	40.000	667	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	70	51	SAN JUAN	40-150	Malla 339: Huaco - Lte.c/La Rioja/Emp.R.N.N°40 -Arrequeintín	km 3608,95 - 3671,26 - km 223,15 - 333,16	13	172,3	01/11/2011	29/10/2016	40.000	667	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	71	51	CHUBUT	26-40	Malla 635	Emp. Ex RPN°20 - Emp. R.N.N°40 / Río Mayo - Acc.a Facundo	13	175,3	01/11/2011	29/10/2016	52.581	584	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	72	51	LA PAMPA	151	Malla 137	Lte. c/Río Negro - Emp. R.P.N°14	13	119,8	01/11/2011	29/10/2016	78.000	867	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	73	51	BUENOS AIRES	3	Malla 234	Acc. Ascascubi - Emp. Ex R.N.N°3	13	124,7	30/11/2007	29/11/2012	121.774	6.088	26.759	26.759	0,62%	95,94%	6	
26	4	74	51	CHACO	95	Malla 508	km 941,20 - km 1078,00	13	130,4	01/05/2011	28/04/2016	80.000	889	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	76	51	RIO NEGRO	251-3	Malla 139	Emp. R.N.N°250 - Emp. R.N.N°3 / Emp. R.N.N°251	13	253,7	01/11/2011	29/10/2016	120.000	1.333	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	77	51	TUCUMAN		Malla 409 A	Emp. R.P.N°329 (Monteagudo) - Tucumán	13	75,3	01/11/2011	29/10/2016	50.000	556	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	78	51	SANTA FE	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	01/05/2011	28/04/2016	80.000	889	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	79	51	SANTA FE	A007 - 168	Malla 232 - Santa Fe	A. de Circunvalación / Pte. Oroño -Túnel Subfluvial	13	23,0	01/11/2011	29/10/2016	60.000	667	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	80	51	CORDOBA	AU009	Malla 235	Carcaraña - Pilar	13	312,0	01/11/2011	29/10/2016	200.000	3.323	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	81	51	FORMOSA	81	Malla 540	Las Lomitas - Lte. con Salta	13	212,5	01/11/2011	29/10/2016	95.634	1.601	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	82	51	SALTA	81	Malla 439	Lte. con Formosa - Emp. R.N.N°34	13	186,6	01/11/2011	29/10/2016	82.152	913	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	83	51	CHACO	95	Malla 541	km 1078,00 - km 1167,20 - Emp. R.P.N°9	11	89,3	01/11/2011	29/10/2016	60.000	667	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	84	51	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero	Acc. a Frias Prog. 1046,12 - Emp. R.P.N°329 (Monteagudo)	13	242,2	01/11/2011	29/10/2016	115.164	1.280	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	85	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A	Lte. c/ Cordoba - Pte. s/ Río Saladillo	13	96,7	01/11/2011	29/10/2016	86.994	967	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	86	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B	Pte. s/ Río Saladillo - Santiago del Estero	13	120,9	01/11/2011	29/10/2016	108.801	1.209	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	87	51	SGO DEL ESTERO	64	MALLA 407	Sgo del Estero - Emp. R.N.N°38	13	151,9	01/11/2011	29/10/2016	136.728	1.519	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	88	51	SAN JUAN	20-141	Malla 302	Lte. c/ San Luis - San Juan/ Lte. c/ La Rioja - Emp. R.N.N° 20	13	286,1	01/11/2011	29/10/2016	257.526	1.639	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	89	51	SAN JUAN	20-40-A014	MALLA 332	Acc. Santa Lucía- A/N R.N. N° A014(Acc. Este)/Lte.C/Mendoza - Fin Acc. Norte/ Avda. Circ de San Juan	13	105,3	01/05/2011	28/10/2016	94.761	1.053	0	0	0,00%	0,00%	0	

CUADRO D
DIRECCIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA AL 31/12/2010)

DATOS DE OBRA										Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs		
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 4º Trim 10		Avance Total	Est
26	4	90	51	SAN LUIS	188	Malla 129	Acc.a Quetrequen - Emp. R.P.N°3	13	129,4	01/11/2011	29/10/2016	116.424	1.294	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	91	51	SAN LUIS	146 - 147	Malla 301	Emp. R.N.N° 20 - Emp. R.N.N° 147 / Emp. R.N.N° 7 - Emp. R.N.N°20	13	235,8	01/11/2011	29/10/2016	212.211	2.358	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	92	51	RIO NEGRO	22 - 151	Malla 103	Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/ La Pampa	13	163,8	01/11/2011	29/10/2016	147.402	1.638	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	93	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A	Chimapay - Allen	13	146,9	01/11/2011	29/10/2016	132.246	1.469	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	94	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 B	km 112,78 - Km 258,01	13	145,2	01/11/2011	29/10/2016	130.707	1.452	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	95	51	NEUQUEN	40-231	Malla 109	Lte. Con Río Negro - Pte. s/Río Limay Chico / Emp. R.N.N°40 - Aduana	13	199,7	01/11/2011	29/10/2016	179.739	1.997	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	96	51	NEUQUEN	237-40	Malla 131	A° La Teresa - Collon Cura / Pte. s/A° Limay Chico - Rinconada	13	188,5	01/11/2011	29/10/2016	169.659	1.885	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	97	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207 / 304	Acc. Cruz del Eje - Chamental / Emp. R.P.N° 31 - Esperanza de los Cerrillos	13	334,0	01/11/2011	29/10/2016	300.600	1.230	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	98	51	LA PAMPA	143-152	Malla 104	El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N° 35 - El Carancho	13	128,5	01/11/2011	29/10/2016	115.641	1.285	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	99	51	LA PAMPA	35	Malla 116 A	Bahía Blanca (Sal.) (Prog. 7,70) - Emp. R.P.N°1 (D) (Prog. 146,00)	13	138,0	01/05/2011	28/04/2016	124.209	1.380	0	0	0,00%	0,00%	0	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV (C.Re.Ma. IV)												8.622.486	243.390	457.573	457.573				
Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. V																			
26	5	1	51	SAN JUAN	141	Malla 340	Lim. c/La Rioja - Emp. R.N.N°20	13	122,3	01/11/2011	29/10/2016	110.025	1.223	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	5	2	51	LA PAMPA	35	Malla 116 B	Emp. R.P.N° 1 (D) (Prog. 146,00) / Est. Los Manantiales (Prog. 260,00)	13	114,0	01/11/2011	29/10/2016	102.573	1.140	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	5	3	51	LA PAMPA		Malla 117 A	Est. Los Manantiales (Prog. 260,00) / Emp. R.P.N°10 (Prog. 370,90)	13	111,3	01/11/2011	29/10/2016	100.170	1.113	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	5	4	51	JUJUJY	9-66-1v66	Malla 404	Río Vaqueros (Pte.)-Río Yala (Pte.) / Emp. R.N.N°9 - Emp. R.N.N°34 / Emp. R.N.N°66 - Emp. R.N.N°34	13	148,9	01/11/2011	29/10/2016	133.983	1.489	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	5	5	51	FORMOSA	86-95	Malla 338	Villa Gral. Güemes - Posta Cambio Salazar / Fortin Lavalle - Villa Gral Güemes	13	241,0	01/11/2011	29/10/2016	246.891	2.410	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	5	6	51	FORMOSA	81	Malla 542	Pozo del Mortero - Límite con Salta	13	160,1	01/11/2011	29/10/2016	144.126	1.601	0	0	0,00%	0,00%	2	
26	5	7	51	ENTRE RIOS	12-136	Malla 509	Emp. RNN° 14 (Ceibas) - Galarza / Emp. RPN° - Comzo. Viaducto Pte. Intern.	13	151,8	01/11/2011	29/10/2016	136.611	1.518	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	5	8	51	ENTRE RIOS	12/131	Malla 513 B	km 333,49 - Emp. R.P.N°32 / Emp. R.P.N° 11 - Emp. R.N. N°12	13	99,9	01/11/2011	29/10/2016	89.937	999	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	5	9	51	CHUBUT	25	Malla 102 A	Pte. s/Río Chubut (Rawson) - Pte. s/Río Chubut (Las Plumas)	13	137,0	01/11/2011	29/10/2016	123.000	1.367	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	5	10	51	CHUBUT	3	Malla 102 B	A/N Emp. R.N.N° 25 (Trelew) - Acc. a Malaspina	13	230,4	01/11/2011	29/10/2016	207.000	2.300	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	5	11	51	CATAMARCA	60-157	Malla 408 A	Lte. c/La Rioja - km. 576,37 / Emp. R.N. N°38 - Aimgosta	13	114,6	01/11/2011	29/10/2016	103.122	1.146	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	5	12	51	CATAMARCA	38-60	Malla 408 B	Emp. R.N. N° 157 - Emp. R.N. N° 38	13	166,7	01/11/2011	29/10/2016	150.039	1.667	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	5	13	51	CATAMARCA	60	Malla 408 C	Emp. R.N. N° 157 - Emp. R.N. N° 38	13	171,9	01/11/2011	29/10/2016	154.728	1.719	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	5	14	51	BUENOS AIRES	33	Malla 215	Emp. R.N.N°5 (Prog. 321,00) - Est. El Recreo (Prog. 390,00)	13	69,2	01/11/2011	29/10/2016	62.298	692	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	5	15	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A	Est. El Recreo (Prog. 390,00) - Est. El Mate (Prog. 462,71)	13	72,8	01/11/2011	29/10/2016	65.475	728	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	5	16	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 - B	Est. El Mate (Prog. 462,71) - Emp. R.N.N°7 (Prog. 534,61)	13	71,9	01/11/2011	29/10/2016	64.710	719	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	5	17	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Malla 636	Tolhuin - Ushuaia	13	99,6	01/11/2011	29/10/2016	94.601	1.051	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	5	18	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312	Lte. con La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. R.N.N°40 / Pte s/R Diamante / Emp. R.N.N°143	13	219,3	01/11/2011	29/10/2016	197.352	292	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	5	19	51	LA PAMPA	35 - 188	Malla 117 B	Emp. R.P.N°10 - Lte. con Cordoba / Emp. R.N.N°35 - Acc. a Quetrequen	13	158,2	01/11/2011	29/10/2016	192.452	285	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	5	22	51	LA RIOJA	79	Malla 341	Emp R.P.N° 31 - Esperanza de Los Cerrillos	13	167,5	01/11/2011	29/10/2016	111.374	1.237	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	5	23	51	SANTA CRUZ	3	Malla 601		13	150,0	01/11/2011	29/10/2016	100.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	5	24	51	SANTA CRUZ	3	Malla 602		13	80,0	01/11/2011	29/10/2016	100.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento V (C.Re.Ma. V)												2.790.467	24.696	0	0				
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento												17.096.521	530.444	1.121.265	1.121.263				
Infraestructura en Concesiones Viales																			
37	0	1	51	BUENOS AIRES	3	Autovía Cañuelas - Monte	Sección 4: km 87,82 - km 97,561	20	689,0	01/02/2006	30/11/2009	68.870	1.080	2.474	2.474	0,00%	100,00%	7	
37	0	4	51	BUENOS AIRES	226	Autovía Mar del Plata - Balcarce 2º tramo	Sección 5:RN N° 3 km 97,564 - km 104,45 -Rotonda Int. R.N.N°3	20	33,0	01/02/2009	31/01/2011	139.750	20.000	51.428	51.428	1,07%	81,95%	6 A	
37	0	5	51	BUENOS AIRES	205	Travesía Urbana km 65.800 - km 67.300 Cañuelas	km 31,7 - km 64,686	21	1,5	01/10/2006	30/11/2009	4.727	1	0	0	0,00%	100,00%	7	
37	0	5	52	BUENOS AIRES	5	Mejor Intersección e Iluminacion km 262,24 - 9 de julio		21	1,0	01/04/2008	30/11/2009	3.652	1	0	0	0,00%	100,00%	7	
37	0	6	52	BUENOS AIRES	188	Adecuacion Urbana km 155,866 - 160,146 - Junin		21	1,0	01/08/2007	30/11/2009	5.821	1	1	0	0,00%	98,64%	7	
37	0	8	51	BUENOS AIRES	5	Autopista Lujan - Mercedes	Sección I: km 67,479 - km 73,495	20	6,0	01/10/2007	30/12/2010	49.579	10.000	14.864	11.310	7,95%	76,95%	6 A	
37	0	8	52	BUENOS AIRES	5	Autopista Lujan - Mercedes	Sección III: km 85,78 - km 96,85	20	10,9	01/07/2006	29/12/2010	119.332	1.774	1.774	5.327	0,06%	3,51%	6 A	
37	0	9	51	BUENOS AIRES	9	Cámpana - Zarate	3er. Carril km 72,60 - km 85,20	20	12,6	01/06/2008	29/12/2010	189.308	15.000	59.574	59.574	2,52%	88,79%	6 A	
37	0	10	52	SANTA FE	11	Travesía Urbana km 787,23 - Reconquista	Reconquista - Reconquista	21	1,0	01/04/2007	30/09/2009	13.585	1	1	0	0,00%	87,74%	7	
37	0	12	51	CORDOBA	A005	Circunvalacion de la Ciudad de Río Cuarto	km 0,00 - km 11,32	20	11,3	01/06/2008	31/05/2010	45.752	341	3.297	3.297	0,00%	96,26%	7	

CUADRO D
DIRECCIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA AL 31/12/2010)

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 4º Trim 10	Avance Total	Est	
37	0	13	52	SANTA FE	34	Mejora Acceso a Ceres y Const.de Colectoras	km 386,300 - km 390,400	21	1,0	01/12/2007	30/11/2009	8.605	1	1	0	0,00%	100,00%	7	
37	0	14	52	SANTA FE	3	Pasarelas Peatonales: Cañuelas - Firmat	km 76,76 (Cañuelas) y km 686,460 (Firmat)	21	1,0	01/12/2004	30/11/2009	698	1	0	0	0,00%	100,00%	7	
37	0	14	61	BUENOS AIRES	3	Canal de Desagües Pluviales km 555,90	Localidad de Aparicio Coronel Dorrego	21	1,0	01/11/2011	31/01/2011	420	210	0	0	0,00%	0,00%	11	
37	0	14	68	BUENOS AIRES	205	Acceso canalizado Laguna de Lobos km 111,45		21	1,0	01/12/2004	30/11/2009	790	114	0	0	0,00%	100,00%	7	
37	0	14	74	BUENOS AIRES	9	Acceso a Villa Ramallo km 207,00		21	1,0	01/04/2007	30/11/2009	1.118	1	0	0	0,00%	100,00%	7	
37	0	14	78	SANTA FE	33	Acceso canalizado km 743,8 - Casilda		21	1,0	01/07/2008	30/11/2009	3.661	1	31	0	0,00%	100,00%	7	
37	0	14	79	CORDOBA	38	La Cumbre; San Esteban; Los Cocos; San Marcos Sierra	Construcción de Pasarela Peatonal km 59,56 Villa Giardino	21	1,0	01/03/2011	31/12/2011	11.579	10.582	0	0	0,00%	0,00%	4	
37	0	17	55	BUENOS AIRES	5	Pasarela peatonal km 74,18 Jauregui		21	1,0	11/10/2005	30/11/2009	346	27	0	0	0,00%	100,00%	7	
37	0	21	51	BUENOS AIRES	8	Pasarela Peatonal km 78 - Exaltacion de la Cruz		21	1,0	01/12/2004	30/11/2009	264	5	0	0	0,00%	100,00%	7	
37	0	24	51	SALTA	9	Constr. Multitrocha km1547-1555 Cabeza de Buey		20	8,0	01/02/2009	31/03/2010	39.640	10.000	21.739	21.739	0,00%	97,02%	7	
37	0	28	51	CHACO	16	Const.de rotonda RP Nº 4 (Quitilipi) y km 25,91 (Puerto Tirol)	Acc. y pav.urbana km 136,12 (Machagai); Construcción de dársenas	21	1,0			10.777	9.870	0	0	0,00%	0,00%	12	
37	0	29	51	CORRIENTES	12	km 1.017,85 - km 1.030,00 - Riachuelo		21	12,2	08/10/2007	28/02/2010	8.031	1	1	0	0,00%	91,46%	7	
37	0	30	51	BUENOS AIRES	3	Rot.e Ilum.Inters. con RP Nº 75 - Gonzalez Chavez		22	1,0	01/05/2007	30/11/2009	4.768	1	1.240	0	0,00%	100,00%	7	
37	0	30	52	BUENOS AIRES	5	Rot.e Ilum.Ingr.a Trenque Lauquen por Av. Garcia Salinas. km 445,44		22	1,0	01/10/2007	30/11/2009	4.938	1	0	0	0,00%	100,00%	7	
37	0	30	53	BUENOS AIRES	7	Acc.Carmen de Arco km 139,29 - S. A. de Giles	km 101,81 - km 103,25	22	1,0	01/04/2007	28/02/2010	6.081	1	0	0	0,00%	94,21%	7	
37	0	30	54	SANTA FE	11	Intersecc./ Calle Sargento Cabral - San Lorenzo		22	1,0	01/07/2008	30/11/2009	3.448	1	0	0	0,00%	95,30%	7	
37	0	30	61	BUENOS AIRES	3	Acceso por Av. Piazza km 298 Azul		22	1,0	01/05/2008	29/01/2009	6.159	1	0	1.240	0,00%	100,00%	7	
37	0	35	51	MISIONES	12	Construccion Tercera Trocha	km 1370,038 - km 1594,00	20	100,0	01/02/2006	31/03/2011	154.036	6.913	17.725	17.725	0,97%	93,54%	6 A	
37	0	37	51	LA PAMPA	5	Acc.a Santa Rosa	km 605,03 - km 606,65	21	1,6	01/05/2006	28/12/2008	6.579	1	1	0	0,00%	100,00%	7	
37	0	38	51	MENDOZA	7	Doble Vía Santa Rosa - Gral. San Martín	km 965,51-km 998,80	20	33,3	01/12/2005	01/05/2008	129.820	10.000	0	0	0,00%	100,00%	7	
37	0	39	51	BUENOS AIRES	5	Autopista Luján - Mercedes Etapa I	Sección II Jáuregui km 72,420 - Peaje Olivera km 85, 680	20	13,3	01/08/2005	01/05/2007	29.924	1	1	0	0,00%	100,00%	7	
37	0	65	55	BUENOS AIRES	-	Autopista Buenos Aires - La Plata Ramal Hudson	Constr. Edificio Cuerpo de Apoyo a los Servicios Viales km 31	21	1,0	01/05/2007	30/07/2008	1.191	1	1	0	0,00%	100,00%	7	
37	0	67	51	TUCUMAN	9	Las Talitas Pav.Calle Colectora, Ilum.y constr. Pasarelas Peatonales		21	1,0	01/09/2006	31/03/2008	4.126	1	1	0	0,00%	97,58%	7	
37	0	69	51	SANTA FE	188	Intersec. Canaliz.Construcción bicisenda Florentino Amheguino		21	1,0	10/07/2007	07/02/2008	4.517	394	0	0	0,00%	100,00%	7	
37	0	69	53	SANTA FE	8	Travesías Urbanas Venado Tuerto RN Nº 8	km 365,4 - km 369 Murphy RN Nº 33 km 710,84	21	1,0	01/05/2007	28/01/2008	2.142	1	0	0	0,00%	100,00%	7	
37	0	71	51	BUENOS AIRES	A002	Salida descendente km 21,00 Autopista Riccheri		21	1,0	01/07/2007	30/10/2007	704	1	0	0	0,00%	100,00%	7	
37	0	71	52	BUENOS AIRES	A002	Autopista Ezeiza Cañuelas - Variante Cañuelas		20	9,5			0	1	0	0	0,00%	0,00%	0	
37	0	72	51	INTERPROVINCIAL	22	Vte. RN Nº 22 y vincul. al 3º Puente: Secc. R.N.Nº151 - R.P. Nº7		20	5,8	01/03/2009	29/09/2011	34.339	5.000	1.361	1.361	13,58%	32,85%	6 A	
37	0	74	51	BUENOS AIRES	226	Aut y Rot en int con C. Rivadavia - R.P.Nº76 - C. Pellegrini - Olavarría		20	6,0	15/12/2008	14/12/2010	48.505	5.000	22.672	22.672	6,04%	91,22%	6 A	
37	0	75	51	CORDOBA	7	Pte.s/A° El Aji - km 600,00 Vicuña Mackena		21	1,0	03/07/2007	01/08/2009	7.698	1	1	0	0,00%	100,00%	7	
37	0	76	51	INTERPROVINCIAL	9	Constr. Protec.con Erosión hídrica y saneamiento	km 1429,75-km 1446,50 y km 1146,30-km 1153,55	21	1,0	01/03/2011	31/08/2011	2.579	2.579	0	0	0,00%	0,00%	4	
37	0	78	51	ENTRE RIOS		Acc.Sur a Gualeguaychú - calz.adic., rehabilitación calzada existente e ilum.		21	7,3	01/11/2007	30/11/2008	25.241	363	0	0	0,00%	100,00%	7	
37	0	80	51	BUENOS AIRES	188	Intersección (km 360,785) con RN Nº33. General Villegas		21	1,0	01/03/2011	31/11/2011	5.176	2.875	0	0	0,00%	0,00%	4	
37	0	81	52	BUENOS AIRES		Acceso a Bragado por Av. Elizondo y al Parque Industrial -Colectora	km 208,85 y km 210,48	21	1,0	01/10/2007	29/01/2011	7.744	785	1.271	1.271	1,54%	83,26%	6 A	
37	0	81	56	BUENOS AIRES	3	Mejora Acceso Cnel. Dorrego - Construcción Colectora- km 592,40.		21	1,0	03/11/2008	30/09/2011	4.318	1	0	0	0,00%	0,00%	7	
37	0	82	58	SANTA FE	11	Travesía Urbana en Candiotti, Iriondo, Emilia, Videla, Leiva y Calchaqui		21	1,0	19/06/2007	18/03/2008	2.171	1	1	0	0,00%	100,00%	7	
37	0	85	51	ENTRE RIOS		Autopista Mesopotámica - Ceibas-Gualeguaychú		22	120,0	01/03/2007	29/12/2009	155.024	57.082	3.252	3.252	0,00%	0,00%	7	
37	0	86	51	BUENOS AIRES	5	Construcción Rotanda km 159,33 - Repav. Calzada Bicisenda acceso al Pque.Ind.	Const.rot. km 159,33 - Rep.calz. bicisenda acc.al Pque.Ind.- pasarela peatonal - Chivilcoy	21	1,0	22/10/2008	22/08/2009	5.042	1	1	0	0,00%	100,00%	7	
37	0	87	51	BUENOS AIRES		Autopista Ribereña - Ciudad de Buenos Aires		20	6,0	01/09/2011	31/03/2012		1	1	0	0,00%	0,00%	0	
37	0	88	51	SANTA FE	11	Acceso Aeropuerto y Parque Industrial km 454,61. Sauce Viejo		21	1,0	01/12/2007	31/07/2009	5.964	381	0	0	0,00%	100,00%	7	
37	0	89	51	CORDOBA	36	Variante Perilago Almafuerite	Almafuerite (Sal) - Menor sobre Vía de Agua	20	10,2	24/11/2009	01/06/2011	77.810	30.020	13.621	13.621	3,08%	23,30%	6	
37	0	89	52	CORDOBA		Mejora R.P.Nº36 Rio IV		20					1	0	0	0,00%	0,00%	12	
37	0	96	51	RIO NEGRO	22	Pav. Urb. y Repavimentación Km 1212,40 km 1215,83-Cipolletti		21	3,4	01/03/2009	29/09/2010	12.415	1.801	5.458	5.458	0,00%	99,99%	7	
37	0	97	51	CORDOBA	38	Rotonda km 120,20 Acceso a Cruz del Eje-Pas. Peat. km 92,78 Charbonier		21	1,0	01/03/2011	31/10/2011	8.158	7.158	0	0	0,00%	0,00%	4	
37	0	98	51	BUENOS AIRES	205	Inters.Rotac.y Acc.a Roque Pérez, km 132,700 - km 134,700.	Inters.Rotac.y Acc.a Roque Pérez, km 132,700 - km 134,700.	21	1,0	01/02/2009	02/12/2009	10.836	1	456	456	0,00%	100,00%	7	

Total Infraestructura en Concesiones Viales

1.497.758 209.382 222.250 222.206

Infraestructura en Areas Urbanas

38	0	1	53	ENTRE RIOS	15	Rotonda en Intersección R.N.Nº15 y Av. Monseñor Rosch -Concordia		22	1,0	15/11/2007	30/11/2009	18.811	1	1	0	0,00%	100,00%	7
38	0	2	51	BUENOS AIRES	51	Repavimentación R.P.Nº42 Tramo R.P.Nº51 - Acceso Localidad Rawson - Chacabuco	Repav RP Nº 42 Tramo RP Nº 51 - Acc Loc Rawson - Chacabuco	21	7,0	01/01/2006	30/09/2011	5.475	1	1	0	0,00%	0,00%	7
38	0	3	51	BUENOS AIRES	1	Vinculación y Remodelación R.P.Nº 11		21				1	1	0	0,00%	0,00%	12	
38	0	4	51	BUENOS AIRES	S/N	Pavimentación Urbana en Localidades de Magdalena y Atalaya		21	1,0	01/06/2007	30/11/2009	5.334	1	1	0	0,00%	100,00%	7
38	0	5	51	BUENOS AIRES	36	R.P.Nº36 e/ Rotonda Gutierrez y R.P.Nº2 Florencia Varela - Berazategui	Vinculación y Remodelación RP Nº 36 e/ Rtda Gutiérrez y RP Nº 2 F Varela - Berazategui	20	6,5	03/07/2006	30/01/2011	160.988	7.000	15.455	15.455	0,56%	93,29%	6 A
38	0	6	51	BUENOS AIRES	2	Remodelación y Pavimentación Av. 66 y Calle 11 Acceso Escuela 67		22				1	1	0	0,00%	0,00%	12	
38	0	9	51	ENTRE RIOS	14	Mejora en Acceso Sur R.N.Nº14 km 252,60 Concordia		22	1,0	01/11/2007		17.953	1	958	958	0,00%	0,00%	7
38	0	11	51	BUENOS AIRES	S/N	Pavimentación Urbana Localidad de Lima - Zárate		22	1,0	01/04/2007	28/01/2008	3.301	1	1	0	0,00%	100,00%	8
38	0	12	51	BUENOS AIRES	S/N	Repavimentación y Desagües - Magdalena		21	1,0	01/06/2007		5.152	1	1	0	0,00%	0,00%	7
38	0	13	51	BUENOS AIRES	S/N	Repavimentación e Iluminación - Camino al Centro Atómico Ezeiza		21	1,0	01/04/2007	30/11/2009	4.775	1	1	0	0,00%	100,00%	7

CUADRO D
DIRECCIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA AL 31/12/2010)

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs	
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 4º Trim 10	Avance Total		Est
38	0	14	51	BUENOS AIRES	25	R.P.Nº25 Tramo: Ramal Pilar del Acceso Norte - Acceso Oeste	Rehab y Mejora Tramo: Ramal Pilar del Acceso Norte - Acceso Oeste	20	20,9	29/10/2007	30/11/2009	48.145	1	1	0	0,00%	100,00%	7	
38	0	15	51	SANTA FE	8	Obra de vinculación acceso a Wheelwright R.P.Nº9 R.N.Nº8 km 294.82		21	1,0	01/08/2007	30/11/2009	7.500	2.289	0	0	0,00%	100,00%	7	
38	0	16	51	ENTRE RIOS	14	R.N.Nº14 Puerto Yerúa - R.N.Nº14 km 242,36	Acceso a Puerto Yerúa desde RN Nº 14 Tramo: Puerto Yerúa - RN Nº 14 Km 242,36	21	1,0	01/08/2008	30/11/2009	46.876	399	0	0	0,00%	98,10%	7	
38	0	17	51	BUENOS AIRES	P201	R.P.Nº4 y Calle Gral. Hornos Partido de 3 de Febrero	Autovía 201 entre R P N° 4 y Calle Gral. Hornos. Partido de 3 de Febrero	20	1,0	01/09/2011	31/08/2013	82.719	10.000	0	0	0,00%	0,00%	2	
38	0	18	51	BUENOS AIRES		Mejoras en Acceso Sudeste desde el Triangulo		20					1	1	0	0,00%	0,00%	12	
38	0	19	51	BUENOS AIRES		Berisso: Vinculación Rotacional y Pavimentación		20					1	1	0	0,00%	0,00%	12	
38	0	20	51	BUENOS AIRES	S/N	Autovía R.P.Nº215 tramo R.P.Nº 29 Brandsen-R.P.Nº 6 La Plata-Bransen		20	9,5	01/03/2011		55.754	10.000	0	0	0,00%	0,00%	4	
38	0	21	51	BUENOS AIRES		Repavimentación y Ensanche R.P.Nº21 N Tramo		20					1	0	0	0,00%	0,00%	12	
38	0	21	52	BUENOS AIRES		Repavimentación y Ensanche en Av. Hipólito Yrigoyen		20					1	0	0	0,00%	0,00%	12	
38	0	21	53	BUENOS AIRES		Pavimentacion calle Salguero tramo H. Yrigoy		20					1	0	0	0,00%	0,00%	12	
38	0	22	51	BUENOS AIRES		Variante R.P.Nº4 Sección 3 (R.P.Nº201)		20					1	1	0	0,00%	0,00%	12	
38	0	23	51	BUENOS AIRES		Variante R.P.Nº4 Sección 1 (Avda Don Bosco)		20					1	1	0	0,00%	0,00%	12	
38	0	24	51	BUENOS AIRES		Rehabilitación y Ensanche ex R.N.Nº 8 tramo G		20					1	1	0	0,00%	0,00%	12	
38	0	25	51	BUENOS AIRES	S/N	Colectora descendente Ramal Campana - Calle Eiffé	y Calle Eiffel Tramo: Calle Otto Krause - Calle Constituyentes. Partido de Malvinas Argentinas	22	1,0	06/05/2008	30/11/2009	9.418	1	0	0	0,00%	88,65%	7	
38	0	25	52	BUENOS AIRES	S/N	Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel	Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel. Partido de Malvinas Argentinas.	21	1,0	01/03/2011	31/08/2012	10.950	7.908	0	0	0,00%	0,00%	4	
38	0	25	53	BUENOS AIRES		Pavimentación y desagües calle Guayaquil		20					1	0	0	0,00%	0,00%	12	
38	0	26	51	BUENOS AIRES	205	Construcción Doble Calzada R.N.Nº205 Ezeiza	Acceso a la Ciudad de Ezeiza Construcción Doble Calzada R. N. Nº 205 Ezeiza-	21	1,1	01/11/2008	30/11/2009	7.168	1	1	0	0,00%	98,97%	7	
38	0	27	51	BUENOS AIRES	20	R.P.Nº11 (Magdalena) – R.P.Nº36 (Vieytes) Magdalena	R P N° 20 Tramo I: RP Nº 11 (Magdalena)– RP Nº 36 (Vieytes) Magdalena	21	23,0	01/08/2009	30/11/2010	35.193	5.000	14.630	14.630	14,90%	71,80%	7	
38	0	28	51	BUENOS AIRES	S/N	Obras de Seguridad en Berazategui, Florencio Varela y La Plata		21	1,0	01/01/2009	28/02/2011	16.247	1	236	4.906	1,85%	96,95%	6 A	
38	0	28	52	BUENOS AIRES	S/N	Colectora Adicional hasta la Localidad de El Peligro	(Berazategui – La Plata).	21	1,0	01/09/2011	31/01/2012	10.800	8.400	4.671	0	0,00%	0,00%	2	
38	0	29	51	BUENOS AIRES	S/N	Distribuidor Las Flores. Autopista Buenos Aires - La Plata, Km. 14	Ramas de Ingreso Ascendente y Egreso Descendente. Partido de Avellaneda	20	2,3	15/01/2010	15/12/2010	49.892	7.000	7.023	7.023	12,20%	28,80%	6 A	
38	0	31	51	BUENOS AIRES	S/N	Caminos Acceso Central Nuclear Atucha - Acceso a las Palmas		8	1,0				1	2.427	6.016	0,00%	0,00%	12	
38	0	31	52	BUENOS AIRES	9	Central Nuclear Atucha II R.N.Nº9 km 103 - Partido de Zárate	Central Nuclear "Atucha II" RN N° 9 Km. 103 - Partido de Zárate.	20	11,0	01/02/2010	30/01/2011	63.786	14.101	3.589	0	3,49%	13,95%	6 A	
Total Infraestructura en Areas Urbanas												666.237	72.119	49.003	48.988				
Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales																			
39	0	1	52	BUENOS AIRES	7	OM Nº 221	R.N.Nº7 km 259-276	5	17,0	01/12/2006	30/11/2009	15.173	1	0	0	0,00%	100,00%	7	
39	0	1	53	CORDOBA	7	OM Nº 208	R.N.Nº7 km 457-492	5	35,0	10/05/2006	30/11/2009	17.566	1	0	0	0,00%	100,00%	7	
39	0	1	55	INTERPROVINCIAL	7	OM Nº 211	Km 399-406 / km 424-457	5	40,0	25/10/2006	30/11/2009	23.802	1.009	0	0	0,00%	100,00%	7	
39	0	2	51	BUENOS AIRES	9	OM Nº 214 Corredor Vial Nº3 - Rio Tala / Acceso a Ramallo	Km 157,00 / km 206.00	5	79,0	01/11/2006	31/08/2010	84.880	3.036	23.207	26.802	0,00%	90,16%	7	
39	0	2	52	BUENOS AIRES	9	OM Nº 201	R.N.Nº9 km 96 - km 106	5	10,0	01/01/2007	30/11/2009	12.768	3.522	3.595	0	0,00%	100,00%	7	
39	0	3	51	CORDOBA	8	OM Nº 205	R.N.Nº8 km 661 - 695	5	34,0	01/11/2006	30/11/2009	260.301	1	1	0	0,00%	100,00%	7	
39	0	5	51	INTERPROVINCIAL	9	OM Nº 217	R.N.Nº9 km 1215-1225 km1315-1325	5	20,0	01/04/2006	30/11/2009	16.918	1	12.476	0	0,00%	99,65%	7	
39	0	5	52	SGO DEL ESTERO	34	OM Nº 203	R.N.Nº34 km 584-612 km 646-651 km 684-696	5	45,0	31/10/2006	30/11/2009	28.294	1.620	1.620	0	0,00%	100,00%	7	
39	0	5	54	SANTA FE	34	OM Nº 218	R.N.Nº34 km 66-86	5	20,0	01/07/2007	29/12/2010	56.098	679	679	14.773	3,44%	96,73%	6 A	
39	0	8	54	SANTA FE	11	Obra 223 a C.V 3 RN 11	Arosena - Santo Tomé	20	1,0	01/03/2011		45.469	10.980	0	0	0,00%	0,00%	2	
Total Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales												561.269	20.850	41.578	41.575				
Obras en Corredores Viales																			
40	0	1	51	BUENOS AIRES	3	Construcción de Colectora en San Miguel del Monte	R.N.Nº 3 km 108,74-109,59	21	1,0	01/11/2011	31/07/2012	50.707	680	0	0	0,00%	0,00%	0	
40	0	1	52	BUENOS AIRES	3	Mejora de Travesía Urbana; Adecuación de Accesos; Construcción de 2da. Calzada y de Dársena	Las Flores - R.N.Nº 3 km 176-179	21	1,0	01/03/2011	29/08/2012	70.606	500	0	0	0,00%	0,00%	0	
40	0	1	53	BUENOS AIRES	3	Adecuacion Hidraulica - Benito Juarez	R.N.Nº 3 km 379- km 397	21	1,0	01/03/2011	30/06/2011	1.544	778	0	0	0,00%	0,00%	0	
40	0	1	54	BUENOS AIRES	3	Adecuación de Acceso a Escuela Agropecuaria y Adecuación de Accesos a Estación Experimental Barro	Tres Arroyos - R.N.Nº 3 - km 487- km 4887,7	21	1,0	01/03/2011	31/07/2011	2.459	2.800	0	0	0,00%	0,00%	0	
40	0	1	55	BUENOS AIRES	3	Adecuación de Accesos - Tres Arroyos	R.N.Nº 3 km 490	21	1,0	01/03/2011	29/04/2012	8.869	9.350	0	0	0,00%	0,00%	0	
40	0	1	56	BUENOS AIRES	3	Iluminación Acceso a Oriente y Copetonas	R.N.Nº 3 - km 513,93	21	1,0	01/03/2011	30/06/2011	846	500	0	0	0,00%	0,00%	0	
40	0	1	57	BUENOS AIRES	3	Iluminación Distribuidor - Punta Alta - R.Nº 3 km 669,74- km 675	Const. Colectora y Pasarela Peatonal	21	1,0	01/03/2011	30/10/2011	5.506	4.900	0	0	0,00%	0,00%	0	
40	0	1	58	BUENOS AIRES	226	Adecuacion de Acceso Base Aerea Tandil	R.N.Nº 226 - km 174,25	21	1,0	01/03/2011	29/04/2012	11.970	12.300	0	0	0,00%	0,00%	0	
40	0	1	59	BUENOS AIRES	226	Construcción de Alcantarilla R.Nº226 km 404,12		21	1,0	01/03/2011	31/05/2011	596	528	0	0	0,00%	0,00%	0	
40	0	1	60	BUENOS AIRES	205	Reconstrucción de Alcantarillas	R.N.Nº 205 - km 155,7- km 157,7	21	1,0	01/03/2011	31/05/2011	365	390	0	0	0,00%	0,00%	0	
40	0	1	61	BUENOS AIRES	205	Mejora de Acceso del Carril - R.Nº205 km 156,26		21	1,0	01/03/2011	29/09/2011	4.760	5.420	0	0	0,00%	0,00%	0	
40	0	1	62	BUENOS AIRES	205	Mejora Acceso a Cazon - R.Nº 205 km 170,09		21	1,0	01/03/2011	29/09/2011	4.461	5.200	0	0	0,00%	0,00%	0	
40	0	1	63	BUENOS AIRES	205	Adecuación de Accesos a Saladillo	R.N.Nº 205 km 182-188,56	21	1,0	01/03/2011	29/04/2012	10.759	500	0	0	0,00%	0,00%	0	
40	0	1	64	BUENOS AIRES	205	Iluminación Rotonda - R.Nº205 - R.P.Nº 65 - Bolívar km 317,41		21	1,0	01/03/2011	30/06/2011	1.581	1.200	0	0	0,00%	0,00%	0	

CUADRO D
DIRECCIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA AL 31/12/2010)

DATOS DE OBRA													Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 4º Trim 10	Avance Total	Est		
40	0	1	65	BUENOS AIRES	205	Obras Complementarias CV I		21	1,0	01/03/2011	28/02/2012	14.296	500	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	1	66	BUENOS AIRES	5	Iluminación Distribuidor con R.N.Nº226 km 368,46		21	1,0	01/03/2011		2.630	975	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	2	51	BUENOS AIRES	5	Adecuación de Acceso a Pehuajó R.N.Nº5 km 487,51		21	1,0	01/03/2011	30/12/2011	6.246	1.440	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	2	52	LA PAMPA		Iluminación en Intersección R.N.Nº5 y R.P.Nº1 y en R.N.Nº 5 y cruce vías FFCC	km 527 - km 528	21	1,0	01/03/2011	30/06/2011	1.173	1.050	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	2	53	LA PAMPA	5	Iluminación en Intersección Acceso a Uriburu R.Nº 5 km 567,6		21	1,0	01/03/2011	30/06/2011	927	350	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	2	54	LA PAMPA	5	Adecuación y Mejora acceso a Lonquimay con Dars y Refug R.Nº5 km 543 - 544		21		01/03/2011	28/02/2012	7.081	1.550	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	2	55	BUENOS AIRES	188	Mejora Acceso al Puerto de San Nicolás - R.N.Nº188 km 08-26		21	18,0	01/09/2011	30/08/2012	13.457	500	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	2	56	BUENOS AIRES	188	Mejora de Travesía Urbana Conesa - R.N.Nº188 km 32,15-33,75		21	1,0	01/03/2011	31/05/2011	161	800	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	2	57	BUENOS AIRES	188	Adecuación de Curva e Iluminación - Peña y Acevedo - R.N.Nº188 km 54		21	1,0	01/03/2011	30/08/2011	2.322	1.250	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	2	58	BUENOS AIRES	188	Adecuación de Curva e Iluminación	Peña y Pergamino - R.N.Nº 188 km 64,5	21	1,0	01/03/2011	30/08/2011	4.225	1.600	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	2	59	BUENOS AIRES	188	Adecuación de Acceso R.N.Nº8 y R.P.Nº 32 - Pergamino R.N.Nº 188 km 73,9 - 74,200		21	1,0	01/09/2011	30/08/2012	12.551	3.200	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	2	60	BUENOS AIRES	188	Mejora de Accesos y Mejora de Travesía Urbana R.N.Nº188 en Rotonda y Río Rojas	km 108,54 - 111-7	21	1,0	01/03/2011	28/12/2012	16.923	3.276	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	2	61	BUENOS AIRES	188	Mejora e Iluminación en cruce con R.P.Nº30 - Rojas R.N.Nº 188 km 123,29		21	1,0	01/03/2011	30/05/2011	828	333	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	2	62	BUENOS AIRES	188	Iluminación Gral. Pinto R.N.Nº188 Km 255,08		21	1,0	01/03/2011	30/05/2011	681	225	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	2	63	BUENOS AIRES	188	Iluminación Cnel. Granada R.N.Nº188 Km 283,5		21	1,0	01/03/2011	30/05/2011	681	225	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	2	64	BUENOS AIRES	6	Adecuación de acceso y Colectoras, Villegas R.N.Nº188 Km 360-362		21	1,0	01/11/2011	30/12/2012	10.082	1.157	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	2	65	LA PAMPA	188	Iluminación en cruce con R.P.Nº101 - Acceso a Levalle -	R.N.Nº 188 km 474- km 474,72	21	1,0	01/03/2011	30/06/2011	828	666	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	2	66	BUENOS AIRES	188	Obras Complementarias CV II		21	1,0	01/03/2011	28/02/2012	14.699	2.674	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	2	67	BUENOS AIRES	7	Adecuación de Travesía Urbana de Junín R.N.Nº7 Km 257,64-263,65		21	1,0	01/03/2011	29/10/2012	35.570	5.357	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	3	51	BUENOS AIRES	7	Iluminación Alto Nivel R.N.Nº188	Int R.N.Nº 7 km 263,65	21	1,0	01/03/2011	30/08/2011	3.364	833	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	3	52	BUENOS AIRES	7	Adecuación de Acceso a Alem R.N.Nº7 Km 301,36		21	1,0	01/03/2011	30/12/2011	3.884	1.267	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	3	53	BUENOS AIRES	7	Adecuación de Acceso a Alem R.N.Nº7 Km 314		21	1,0	01/05/2011	29/06/2012	17.560	625	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	3	54	BUENOS AIRES	7	Adecuación de Acceso a Alem R.N.Nº7 Km 315,5		21	1,0	01/05/2011	29/02/2012	5.596	600	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	3	55	BUENOS AIRES	7	Adecuación de Acceso a Alberdi R.N.Nº7 Km 341		21	1,0	01/05/2011	29/02/2012	5.490	1.050	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	3	56	SANTA FE	7	Adecuación de Intersección con R.P.Nº14 Diego de Alvear R.N.Nº7	km 369	21	1,0	01/05/2011	29/01/2012	6.671	1.089	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	3	57	SANTA FE	7	Mejora de Rotonda y Acceso Rufino R.N.Nº7	km 423,32	21	1,0	01/05/2011	29/01/2012	3.175	933	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	3	58	CORDOBA	7	Adecuación de Acceso a Gral. Levalle int. R.P.Nº10 Km 540,19		21	1,0	01/05/2011	30/12/2011	6.913	1.215	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	3	59	CORDOBA	7	Adecuación de Acceso a La Cautiva R.N.Nº7 Km 557,1		21	1,0	01/05/2011	29/02/2012	5.126	1.950	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	3	60	CORDOBA	8	Iluminación acceso a Cavanagh R.N.Nº8	km 408,29	21	1,0	01/05/2011	30/10/2011	752	379	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	3	61	CORDOBA	8	Adecuación de Accesos La Carlota R.N.Nº8	km 500	21	1,0	01/05/2011	29/02/2012	3.072	1.827	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	3	62	CORDOBA	8	Adecuación de Acceso y Colectora - Villa Reducción R.N.Nº8	km 557	21	1,0	01/05/2011	29/02/2012	4.814	500	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	3	63	CORDOBA	8	Adecuación de curva R.N.Nº8 km 557 - Villa Reducción	km 557	21	1,0	01/05/2011	29/04/2012		1.000	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	3	64	CORDOBA	7	Pasarela Peataonal en Vicuña Mackena R.N.Nº 7	km 585	21	1,0	01/05/2011	31/07/2011	1.199	750	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	3	65	SANTA FE	8	Construcción de Variante y Adecuación de Acceso a Hughes R.N.Nº8	km 303-306	21	1,0	01/05/2011	29/04/2013	24.746	4.444	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	3	66	SANTA FE	8	Adecuación de Acceso - Int. R.N.Nº8 y R.P.Nº94 - Santa Isabel R.N.Nº9	km 304,5	21	1,0	01/05/2011	30/12/2011	5.796	1.875	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	3	67	SANTA FE	8	Adecuación de Intersección R.P.Nº90 R.N.Nº8	km 344,27	21	1,0	01/05/2011	29/11/2011	3.810	1.929	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	3	68	SANTA FE	8	Construcción de Variante y Adecuación de Accesos - Venado Tuerto R.N.Nº8	km 360 - 375	21	1,0	01/05/2011	29/10/2012	118.732	12.633	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	3	69	CORDOBA	8	Adecuación Hidráulica sobre Río IV R.N.Nº8	km 562,8	21	1,0	01/05/2011	30/10/2011	9.056	2.217	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	3	71	CORDOBA	A005	Adecuación de Accesos y Colectoras R.N.NºA005		21	1,0	01/05/2011	29/10/2012	39.337	500	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	3	72	CORDOBA	8	Adecuación de Acceso a Arias - Cordoba R.N.Nº 8	km 410	21	1,0	01/05/2011	30/10/2011	3.824	2.700	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	3	73	CORDOBA	8	Obras Complementarias CV III		21	1,0	01/05/2011	29/04/2012	21.376	3.719	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	4	51	CORDOBA	19	Mejora Travesías Urbanas. Loc. Devoto, La Francia, El Tío, Arroyito, Tránsito, Chañaritos, Santiago Temple		21	1,0	01/05/2011	29/06/2012	5.246	1.250	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	4	52	SANTA FE	34	Reparación losas de Aproximación en el cruce FFCC Belgrano R.N.Nº34	km 23,63	21	1,0	01/05/2011	31/07/2011	311	100	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	4	53	SANTA FE	34	Adec. de Acceso a Totoras por Av. Belgrano y Colón R.N.Nº34	km 55,21-56,85	21	1,0	01/05/2011	29/10/2012	20.027	1.389	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	4	54	SANTA FE	34	Mejora de Acceso a Casas R.N.Nº34	km 119,63	21	1,0	01/05/2011	31/05/2011	626	100	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	4	55	SANTA FE	34	Adecuación de Acceso a San Vicente R.N.Nº34	km 168,6	21	1,0	01/05/2011	29/02/2012	4.252	1.800	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	4	56	SANTA FE	34	Iluminación y Señalización Acceso a Susana - Int. R.P.Nº67	km 209,5	21	1,0	01/05/2011	30/08/2011	916	300	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	4	57	SANTA FE	34	Mejora de Acceso a INTI - INTA	km 227,18	21	1,0	01/05/2011	30/09/2011	2.176	2.500	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	4	58	SANTA FE	34	Adecuación de Acceso a Tacural	km 261	21	1,0	01/05/2011	29/02/2012	6.535	2.000	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	4	59	SANTA FE	34	Mejora de Acceso a Aceitera Ceres	km 390,7	21	1,0	01/05/2011	29/02/2012	6.021	1.733	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	4	60	SANTA FE	34	Construcción de Darsenas y Refugios	km 130 - 357	21	1,0	01/05/2011	29/11/2011	4.312	2.400	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	4	61	CORDOBA	38	Mejora de Acceso a Bialett Masee Iluminación	km 24,48 - 27	21	1,0	01/05/2011	29/06/2012	9.780	488	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	4	62	CORDOBA	38	Obras Complementarias Corredor Vial IV		21	1,0	01/05/2011	29/04/2012	72.863	2.078	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	5	51	SANTA FE	11	Construcción de Darsenas y Refugios Nelson	km 508,5 - 510,5	21	1,0	01/05/2011	30/10/2011	2.354	826	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	5	52	SANTA FE	11	Mejora de Travesía Urbana y Adecuación Hidráulica - Llambi Campbell	km 511 - 519,5	21	1,0	01/05/2011	30/09/2011	942	371	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	5	53	SANTA FE	11	Construcción de Darsenas y Refugios Cabal R.N.Nº11	km 528 - 528,5	21	1,0	01/05/2011	31/07/2011	589	281	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	5	54	SANTA FE	11	Mejora de Trav. Urbana Adecuación Hidráulica y Const. Colectora - San Justo	km 563,83 - km 566,63	21	1,0	01/05/2011	29/01/2012	8.428	7.763	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	5	55	SANTA FE	11	Mejora de travesía Urbana Marcelino Escalada	km 593 - km 595	17	1,0	01/05/2011	30/08/2011	1.416	465	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	5	56	SANTA FE	11	Mejora de Travesía Urbana Vera y Pintado	km 645	17	1,0	01/05/2011	31/07/2011	635	465	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	5	57	SANTA FE	11	Adecuación de Acceso a Vera	km 721,96	17	1,0	01/05/2011	29/11/2011	3.872	1.180	0	0	0,00%	0,00%	0		

CUADRO D
DIRECCIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA AL 31/12/2010)

DATOS DE OBRA													Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 4º Trim 10	Avance Total	Est		
40	0	5	58	SANTA FE	11	Adecuación Acceso Malabrigo	km 747,99	17	1,0	01/05/2011	29/11/2011	6.757	1.441	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	5	59	SANTA FE	11	Ensanche puente A° del Rey y Pavimentación colectoras -Reconquista	km 790,19	17	1,0	01/05/2011	29/02/2012	12.564	5.900	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	5	60	SANTA FE	11	Adecuación Travesía Urbana y Construcción de Colectora Avellaneda	km 790,35 - km 791	17	1,0	01/05/2011	29/10/2012	19.393	500	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	5	61	SANTA FE	11	Adecuación de Acceso a Villa Ocampo	km 872,49	17	1,0	01/05/2011	29/11/2011	7.653	3.643	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	5	62	SANTA FE	11	Adecuación Urbana Las Toscas	km 889 - km 891	17	1,0	01/05/2011	29/10/2012	10.472	869	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	5	63	SANTA FE	11	Obras Complementaria CV V		17	1,0	01/05/2011	29/04/2012	15.122	975	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	6	51	CORRIENTES	12	Adecuación de Acceso, Mejora de Travesía Urbana y Adecuación Hidráulica San Roque R.N.N°12 Km 901-903,5	km 901 - 903,5	21	1,0	01/05/2011	29/02/2012	6.328	1.218	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	6	52	CORRIENTES	12	Adecuación de Acceso a Empedrado	km 974,9	21	1,0	01/05/2011	29/02/2012	7.940	1.200	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	6	53	CHACO	16	Juntas Puente Gral. Belgrano	km 0	17	1,0	01/05/2011	30/09/2011	1.188	180	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	6	54	CORRIENTES	12	Adecuación de Accesos a Ita Ibate R.N.N°12	km 1183,8	21	1,0	01/05/2011	29/02/2012	4.044	370	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	6	55	CORRIENTES	12	Adecuación de Accesos a Ituzaingó R.N.N°12 km 1	km 1	21					450	0	0	0,00%	0,00%	12		
40	0	6	56	CORRIENTES	12	Adecuación de Accesos a Paso de la Patria	km 1056,53	21	1,0	01/05/2011	29/02/2012	8.911	750	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	6	57	MISIONES	12	Adecuación de Acceso a H. Yrigoyen	km 1429,4	21	1,0	01/05/2011	30/12/2011	3.991	1.929	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	6	58	MISIONES	12	Mejora de Travesía Urbana, Construcción de Pasarela Peatonal y Construcción de	km 1459,87 - km 1460,54	21	1,0	01/05/2011	29/08/2012	16.868	2.005	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	6	59	MISIONES	12	Adecuación de Acceso a Pto. Rico por Av. 9 de Julio y Acc. a Terminal Nueva R.	km 1743 - km 1474,5	21	1,0	01/11/2011	01/05/2012	9.758	500	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	6	60	MISIONES	12	Iluminación de Acceso a Garupapé	km 1478,78	21	1,0	01/05/2011	30/08/2011	1.205	288	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	6	61	MISIONES	12	Construcción de Pasarela Peatonal y Construcción de Dársenas y Refugios en Caraguatay R.N.N°12	km 1512	21	1,0	01/05/2011	30/08/2011	1.694	338	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	6	62	MISIONES	12	Adecuación de Acceso a Puerto Esperanza	km 1587,47	21	1,0	01/09/2011	01/05/2013	14.783	718	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	6	63	MISIONES	12	Mejora de Travesía Urbana Puerto Iguazú R.N.N°12	km 1636,65 - km1638,54	21	1,0	01/05/2011	03/07/2011	665	167	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	6	64	MISIONES	12	Adecuación de Acceso a Candelaria R.N.N°12 Km 1	km 1429,4	21					710	0	0	0,00%	0,00%	12		
40	0	6	65	MISIONES	12	Adecuación de Accesos y Construcción de Colectora - San Ignacio	km 1398	21	95,4	01/11/2011	01/09/2011	8.503	1.650	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	6	66	MISIONES	12	Adecuación de Accesos a Santo Pipo	km 1414,58	21	1,0	01/11/2011	01/05/2013	14.968	1.467	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	6	67	MISIONES	12	Adecuación de Accesos a Puerto Leoni	km 1445,9	21	1,0	01/11/2011	30/09/2012	20.974	1.680	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	6	68	MISIONES	12	Adecuación de Acceso a Montecarlos	km 1519	21	1,0	01/05/2011	29/02/2012	6.921	850	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	6	69	MISIONES	16	Adecuación de Acceso - Cruce R.N.N°12 y R.P.N°16 - Puerto Piray	km 1531,18	21	1,0	01/11/2011	01/09/2011	7.129	710	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	6	70	CHACO	16	Adecuación de Acceso Makalle	km 54,68	17	1,0	01/11/2011	31/08/2012	7.926	980	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	6	71	CHACO	16	Adecuación de Acceso a Quitilipi	km 154,35	17	1,0	01/11/2011	31/08/2012	5.287	470	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	6	72	CHACO	16	Adecuación de Acceso en Colonia Benitez R.N°16	km 2,5	21	1,0	01/11/2011	31/08/2012	7.300	620	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	6	73	CHACO	16	Obras Complementarias CV VI		21	1,0	01/05/2011	29/04/2012	15.987	1.118	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	7	51	CORDOBA	9	Mejora de Travesía Urbana - Villa María	km 555	21	1,0	01/05/2011	29/10/2012	12.094	500	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	7	52	TUCUMAN	9	1)Acceso Trancas km 1360 2) 3ra trocha de ascenso km 1318/1321 3) Iluminación km 1301/1312	km 1304,5 - km1362	21	57,5	01/09/2011	30/11/2012	31.041	767	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	7	53	TUCUMAN	9	Construcción de Darsenas y Refugios RN 9-34	km 404 - km 1553,5	21	1,0	01/05/2011	31/07/2011	16.960	3.333	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	7	54	TUCUMAN	9	Obras Complementarias CV VII		21	1,0	01/05/2011	29/04/2012	9.275	784	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	8	51	SANTA FE	33	Adecuación de Accesos Av. Chapuis	km 632,34	21	1,0	01/05/2011	30/12/2011	9.278	813	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	8	52	SANTA FE	33	Adecuación de Accesos Av. Sta. Fe - Venado Tuerto RN 33	km 633,35	21	1,0	01/11/2011	01/07/2012	8.338	750	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	8	53	BUENOS AIRES	3	Obras Complementarias CV VIII		21	1,0	01/05/2011	29/04/2012	6.381	356	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	9	51	BUENOS AIRES	3	Obra de Refuerzo (I-1) RNN 3 - 400,6-431	400,6-431	22	31,0	01/05/2011	29/04/2012	48.065	2.670	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	9	52	BUENOS AIRES	3	Obra de Refuerzo (I-2) R.N.N° 3	km 480 - 601	22	121,0	01/05/2011	29/04/2012	192.103	10.672	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	9	53	BUENOS AIRES	3	Obra de Refuerzo (I-3) R.N.N° 3	km 606,3 - 614	22	8,0	01/05/2011	29/04/2012	12.174	676	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	9	54	BUENOS AIRES	3	Obra de Refuerzo (I-4) R.N.N° 3	km 647 - 650	22	3,0	01/05/2011	29/04/2012	4.743	264	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	9	62	BUENOS AIRES	252	Obra de Refuerzo (II-12) R.N.N° 252	km 0 - 6,8	22	7,0	01/05/2011	29/04/2012	10.751	1.195	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	9	66	BUENOS AIRES	226	Obra de Refuerzo (II-16) R.N.N° 226	km 20 - 21	22	1,0	01/05/2011	29/04/2012	1.581	88	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	9	67	BUENOS AIRES	226	Obra de Refuerzo (II-16) R.N.N° 226	km 41 - 44	22	3,0	01/05/2011	29/04/2012	4.743	264	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	9	68	BUENOS AIRES	226	Obra de Refuerzo (II-18) R.N.N° 226	km 170 - 173	22	3,0	01/11/2011	30/10/2012	7.376	527	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	10	51	BUENOS AIRES	5	Obra de Refuerzo (II-2) R.N.N° 5	km 317 - 340 Existe la misma Ob., Imp. y Bapin Año 2010	22	23,0	01/05/2011	29/04/2012	29.975	1.941	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	10	52	BUENOS AIRES	5	Obra de Refuerzo (II-2)	km 361 - km 369	21	8,0	01/05/2011	29/04/2012	10.426	675	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	10	53	BUENOS AIRES	5	Obra de Refuerzo (II-3)	km 424 - km 432	21	8,0	01/05/2011	29/04/2012	10.426	675	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	10	54	BUENOS AIRES	5	Obra de Refuerzo (II-4)	km 432 - km 445	21	13,0	01/05/2011	29/04/2012	16.942	1.097	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	10	55	BUENOS AIRES	5	Obra de Refuerzo (II-5)	km 445 - km 449	21	4,0	01/05/2011	29/04/2012	5.213	338	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	10	56	BUENOS AIRES	5	Obra de Refuerzo (II-6)	km 453 - km 470	21	17,0	01/05/2011	29/04/2012	22.155	1.435	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	10	57	BUENOS AIRES	5	Obra de Refuerzo (II-7)	km 481 - km 501	21	20,0	01/05/2011	29/04/2012	26.065	1.688	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	10	58	BUENOS AIRES	5	Obra de Refuerzo (II-8)	km 504 - km 522	21	18,0	01/11/2011	30/10/2012	23.458	1.519	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	10	59	BUENOS AIRES	5	Obra de Refuerzo (II-9)	km 527 - km 568	21	51,0	01/11/2011	30/10/2012	53.433	3.460	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	10	68	BUENOS AIRES	188	Obra de Refuerzo (II-19)	km 0 - km 2,25	21	2,0	01/11/2011	30/10/2012	2.932	190	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	10	69	BUENOS AIRES	188	Obra de Refuerzo (II-20) R.N.N°N 188 - 2,5-17		22	15,0	01/11/2011	30/10/2012	18.897	1.224	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	10	70	BUENOS AIRES	188	Obra de Refuerzo (II-21) R.N.N° 188 - 17 - 33		22	16,0	01/11/2011	30/10/2012	20.852	1.350	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	10	71	BUENOS AIRES	188	Obra de Refuerzo (II-22) R.N.N° 188 - 53 - 61		22	7,0	01/11/2011	30/10/2012	10.426	675	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	10	72	BUENOS AIRES	188	Obra de Refuerzo (II-23) R.N.N° 188 - 63 - 72		22	9,0	01/11/2011	30/10/2012	11.729	760	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	10	73	BUENOS AIRES	188	Obra de Refuerzo (II-24) R.N.N° 188 - 74,7 - 83		22	9,0	01/11/2011	30/10/2012	10.817	701	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	10	74	BUENOS AIRES	188	Obra de Refuerzo (II-25) R.N.N° 188 - 95 - 101		22	6,0	01/11/2011	30/10/2012	7.819	506	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	10	76	BUENOS AIRES	188	Obra de Refuerzo (II-27) R.N.N° 188 - 163 - 219		22	56,0	01/11/2011	31/08/2012	72.982	4.726	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	11	51	SANTA FE	8	Obra de Refuerzo (III-1) R.N.N° 8 - 294,2 - 304		22	8,0	01/11/2011	30/10/2012	14.176	756	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	11	52	SANTA FE	8	Obra de Refuerzo (III-2) R.N.N° 8 - 306 - 346		22	40,0	01/11/2011	30/10/2012	57.862	3.086	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	11	53	SANTA FE	8	Obra de Refuerzo (III-3) R.N.N° 8 - 381,1 - 381		22	1,0	01/11/2011	30/10/2012	434	23	0	0	0,00%	0,00%	0		

CUADRO D
DIRECCIONACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA AL 31/12/2010)

DATOS DE OBRA													Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 4º Trim 10	Avance Total	Est		
40	0	11	54	SANTA FE	8	Obra de Refuerzo (III-4) R.N.º 8 - 387,8 - 389		22	2,0	01/11/2011	30/10/2012	2.604	139	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	11	55	SANTA FE	8	Obra de Refuerzo (III-5) R.N.º 8 - 480 - 497		22	17,0	01/11/2011	30/10/2012	24.591	1.312	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	11	56	CORDOBA	8	Obra de Refuerzo (III-6) R.N.º 8 - 512 - 569		22	57,0	01/11/2011	30/10/2012	82.453	4.397	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	11	57	CORDOBA	8	Obra de Refuerzo (III-7) R.N.º 8 - 656,2 - 656		22	0,2	01/11/2011	30/10/2012	579	31	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	11	58	CORDOBA	8	Obra de Refuerzo (III-8) R.N.º 8	657-666	22	9,0	01/11/2011	30/10/2013	23.789	694	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	11	73	BUENOS AIRES	7	Obra de Refuerzo (III-23) R.N.º 7 - 392,4 - 423		22	31,0	01/11/2011	30/10/2012	44.843	2.392	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	11	74	CORDOBA	7	Obra de Refuerzo (III-24) R.N.º 7 - 457 - 474		22	17,0	01/11/2011	30/10/2012	24.591	1.312	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	11	75	CORDOBA	7	Obra de Refuerzo (III-25) R.N.º 7 - 492 - 573		22	81,0	01/11/2011	30/10/2012	117.170	6.249	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	11	76	CORDOBA	7	Obra de Refuerzo (III-26) R.N.º 7	603,6 - 629	22	25,4	01/11/2011		72.906	3.888	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	11	77	MENDOZA	7	Obra de Refuerzo (III-27) R.N.º 7 - 882 - 900		22	8,0	01/11/2011	30/10/2012	26.038	1.389	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	11	78	MENDOZA	7	Obra de Refuerzo (II-20) R.N.º 188 - 2,5 - 17		22	21,0	01/11/2011	30/10/2012	30.088	1.605	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	12	51	SANTA FE	34	Obra de Refuerzo (IV-1) R.N.º 34 - 129 - 151		22	22,0	01/11/2011		50.707	2.288	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	12	52	SANTA FE	34	Obra de Refuerzo (IV-2) R.N.º 34 - 188 - 217		22	29,0	01/11/2011	30/10/2012	66.841	3.016	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	12	53	SANTA FE	34	Obra de Refuerzo (IV-3) R.N.º 34 - 244 - 299		22	25,0	01/11/2011		57.622	2.600	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	12	54	SANTA FE	34	Obra de Refuerzo (II-20) R.N.º 188 - 2,5 - 17		22	2,0	01/11/2011		4.610	208	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	12	66	CORDOBA	38	Obra de Refuerzo (IV-17) R.N.º 38 - 21,5 - 22,5		22	1,0	01/11/2011		2.305	104	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	12	67	CORDOBA	38	Obra de Refuerzo (IV-18) R.N.º 38 - 93,5 - 102		22	8,0	01/11/2011		20.974	946	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	12	68	CORDOBA	38	Obra de Refuerzo (IV-19) R.N.º 38 - 109,4 - 112		22	3,0	01/11/2011		7.376	333	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	12	76	SANTA FE	19	Obra de Refuerzo (IV-31) R.N.º 19 - 0 - 78,4		22	78,0	01/11/2011		180.702	8.154	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	12	77	SANTA FE	19	Obra de Refuerzo (IV-32) R.N.º 19 - 78,4 - 105		22	27,0	01/11/2011		61.310	2.766	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	12	78	CORDOBA	19	Obra de Refuerzo (IV-33) R.N.º 19 - 154 - 188		22	34,0	01/11/2011	30/10/2012	78.366	3.536	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	13	51	SANTA FE	11	Obra de Refuerzo (V-1) R.N.º 11 - 327 - 336		22	9,0	01/11/2011		17.014	770	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	13	52	SANTA FE	11	Obra de Refuerzo (V-2) R.N.º 337 - 339,1		22	2,0	01/11/2011	30/10/2012	3.842	174	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	13	53	SANTA FE	11	Obra de Refuerzo (V-3) R.N.º 11 - 340,5 - 413		22	73,0	01/11/2011		132.636	6.003	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	13	54	SANTA FE	11	Obra de Refuerzo (V-4) R.N.º 11 - 458,8 - 463,95		22	5,0	01/11/2011	30/10/2012	9.422	426	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	13	55	SANTA FE	11	Obra de Refuerzo (V-5) R.N.º 11 - 465,45 - 470,7		22	5,0	01/11/2011	30/10/2012	9.605	435	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	13	56	SANTA FE	11	Obra de Refuerzo (V-6) R.N.º 11 - 661 - 684		22	23,0	01/11/2011	30/10/2012	42.078	1.904	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	13	57	SANTA FE	11	Obra de Refuerzo (V-7) R.N.º 11 - 723 - 730		22		01/11/2011		12.806	580	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	13	58	SANTA FE	11	Obra de Refuerzo (V-8) R.N.º 11 - 747 - 787		22	40,0	01/11/2011		73.179	3.352	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	14	51	CORRIENTES	12	Obra de Refuerzo (VI-1) R.N.º 12 - 880 - 881		22	1,0	01/11/2011	30/10/2012	1.072	168	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	14	52	CORRIENTES	12	Obra de Refuerzo (VI-2) R.N.º 12 - 889 - 892		22	3,0	01/11/2011	30/10/2012	3.215	503	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	14	53	CORRIENTES	12	Obra de Refuerzo (VI-3) R.N.º 12 - 1027 - 1130		22	103,0	01/11/2011	30/10/2012	110.389	8.629	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	14	54	CORRIENTES	12	Obra de Refuerzo (V-4) R.N.º 12 - 1349,5 - 1350		22	1,0	01/11/2011	30/10/2012	643	101	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	14	67	CHACO	16	Obra de Refuerzo (VI-16) R.N.º 16 - 35 - 56		22	21,0	01/11/2011	30/10/2012	22.507	1.759	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	14	68	CHACO	16	Obra de Refuerzo (VI-16) R.N.º 16 - 89 - 113		22	24,0	01/11/2011	30/10/2012	25.722	2.011	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	15	51	SANTA FE	34	Obra de Refuerzo (VII-20) R.N.º 34 - 398,65 - 445		22	47,0	01/11/2011	30/10/2012	44.347	3.701	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	15	52	SGO DEL ESTERO	34	Obra de Refuerzo (VII-2) R.N.º 34 - 429,6 - 440		22	11,0	01/11/2011	30/10/2012	9.170	765	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	15	53	SGO DEL ESTERO	34	Obra de Refuerzo (VII-20) R.N.º 34 - 440 - 455		22	15,0	01/11/2011	30/10/2012	21.493	1.794	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	15	54	SGO DEL ESTERO	34	Obra de Refuerzo (VII-4) R.N.º 34 - 507 - 512		22	5,0	01/11/2011	30/10/2012	7.164	598	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	15	56	SGO DEL ESTERO	34	Obra de Refuerzo (VII-6) R.N.º 34 - 523 - 530		22	7,0	01/05/2011	29/04/2012	10.030	837	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	15	57	SGO DEL ESTERO	34	Obra de Refuerzo (VII-20) R.N.º 34 - 568,5 - 580		22	12,0	01/05/2011	29/04/2012	22.209	1.853	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	15	58	SGO DEL ESTERO	34	Obra de Refuerzo (VII-8) R.N.º 34 - 676 - 679		22	3,0	01/05/2011	29/04/2012	4.299	359	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	15	60	SGO DEL ESTERO	34	Obra de Refuerzo (VII-10) R.N.º 34 - 696 - 699		22	3,0	01/05/2011	29/04/2012	5.588	466	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	15	61	SGO DEL ESTERO	34	Obra de Refuerzo (VII-11) R.N.º 34 - 702,4 - 7		22	5,0	01/05/2011	29/04/2012	10.890	909	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	15	62	SGO DEL ESTERO	34	Obra de Refuerzo (VII-12) R.N.º 34 - 710 - 725		22	15,0	01/05/2011	29/04/2012	21.493	1.794	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	15	63	TUCUMAN	9	Obra de Refuerzo (VII-13) R.N.º 9 - 1280 - 1285		22	5,0	01/05/2011	29/04/2012	7.164	598	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	15	64	TUCUMAN	9	Obra de Refuerzo (VII-14) R.N.º 9 - 1329 - 1357		22	28,0	01/05/2011	29/04/2012	41.123	3.432	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	15	65	TUCUMAN	9	Obra de Refuerzo (VII-15) R.N.º 9 - 1357,7 - 1366		22	9,0	01/05/2011	29/04/2012	11.893	992	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	15	66	TUCUMAN	9	Obra de Refuerzo (VII-16) R.N.º 9 - 1366 - 1374		22	8,0	01/05/2011	29/04/2012	11.463	957	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	15	67	SALTA	9	Obra de Refuerzo (VII-17) R.N.º 9 - 1500 - 1525		22	25,0	01/05/2011	29/04/2012	35.822	2.989	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	15	68	SALTA	34	Obra de Refuerzo (VII-18) R.N.º 34 - 1130 - 1132		22	2,0	01/05/2011	29/04/2012	2.866	239	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	15	69	SALTA	34	Obra de Refuerzo (VII-19) R.N.º 1136,6 - 1145		22	9,0	01/05/2011	29/04/2012	7.737	646	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	15	70	SALTA	34	Obra de Refuerzo (VI-20) R.N.º 34 - 1148,8 - 1150		22	2,0	01/05/2011	29/04/2012	2.436	203	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	15	71	JUJUY	34	Obra de Refuerzo (V-11) R.N.º 34 - 1177,4 - 1185		22	7,0	01/05/2011	29/04/2012	4.442	741	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	15	72	JUJUY	34	Obra de Refuerzo (VII-22) R.N.º 34 - 1180,5 - 1190		22	10,0	01/05/2011	29/04/2012	22.926	1.913	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	16	52	SANTA FE	33	Obra de Refuerzo (VII-2) R.N.º 33 - 563 - 580		22	17,0	01/05/2011	29/04/2012	6.754	1.298	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	16	53	SANTA FE	33	Obra de Refuerzo (VII-3) R.N.º 33 - 636,5 - 636		22	1,0	01/11/2011	30/10/2012	119	23	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	16	54	SANTA FE	33	Obra de Refuerzo (VII-4) R.N.º 33 - 745 - 769,6		22	24,0	01/05/2011	29/04/2012	9.809	1.886	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	16	63	SANTA FE	33	Obra de Refuerzo (VII-8) R.N.º 33 - 534 - 575		22	41,0	01/05/2011	29/04/2012	10.160	1.953	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	16	64	SANTA FE	33	Obra de Refuerzo (VII-8) R.N.º 33 - 575 - 675	Existe la misma Ob., Imp. y Bapin Año 2010	22	100,0	01/05/2011	29/04/2012	4.997	961	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	16	64	SANTA FE	33	Obra de Refuerzo (VIII-8) R.N.º 33 - 575-675	Existe la misma Ob., Imp. y Bapin Año 2010	22	100,0	01/11/2011	30/10/2013	13.453	0	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	16	65	SANTA FE	9	Obra de Refuerzo (VII-8) R.N.º 9 Km- 327 - 395		22	68,0	01/05/2011	29/04/2012	10.944	2.104	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	16	66	SANTA FE	9	Obra de Refuerzo (VII-8) R.N.º 9 - Km 395 - 446		22	51,0	01/11/2011	30/10/2012	5.623	1.081	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	21	51	BUENOS AIRES	5	Obra Mejorativa en Autovía Luján - Bragado	RN Nº 5 - Tramo: 65-75 / 107-129/ 150-165/ 221-224,60	22	50,6	01/11/2011	30/10/2013	100.972	27.276	0	0	0,00%	0,00%	0		
40	0	21	52	CORDOBA	36	Obra Mejorativa R.N.º 36	RN Nº 36 km 606-620 / km 718,10-728 / km 732-754 / km 761-778.	22	63,0	01/11/2011	30/10/2013	97.379	28.110	0	0	0,00%	0,00%	0		

CUADRO D
DIRECCIONACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS POR PROGRAMA AL 31/12/2010)

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Est	Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/10	Devengado 31/12/10	Avance 4º Trim 10	Avance Total		
40	0	22	57	BUENOS AIRES	9	Obra de Refuerzo (VII-56) R.N.º 9 106-157 Des		22	49,0	01/05/2011	29/04/2012	66.157	5.524	0	0	0,00%	0,00%	0	
40	0	22	58	BUENOS AIRES	9	Obra de Refuerzo (VII-57) R.N.º 9 157-188 Des		22	31,0	01/05/2011	29/04/2012	35.735	3.681	0	0	0,00%	0,00%	0	
Total Obras en Corredores Viales												3.923.489	401.727	0	0				
TOTAL DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD											85.646.197	6.534.628	7.480.558	7.469.036					

Cod	Estado
0	A Licitar
1	Publicada
2	Licitada
3	Adjudicada
4	Contratada
5	Replanteada
6	En Ejecucion
7	Finalizada Sin R.P.
8	Finalizada Con R.P.
9	Paralizada
10	Rescindida
11	Desestimada
12	Eliminada
13	A Reprogramar
14	Neutralizada
15	Preadjudicada
16	Suspendida
Cod	Tipo de Obra
5	Reconstrucciones
8	Obras Nuevas
11	Mantenimiento
12	Señalamiento
13	Rehabilitación y Mantenimiento
14	Global
17	Obras de Seguridad
18	Obras en Circuitos Turísticos
20	Aumento de Capacidad en Concesiones Viales
21	Seguridad en Concesiones Viales
22	Obras Menores en Concesiones Viales

Referencias

A	Certificación demorada. Valor estimado
B	Global. El valor de certificación corresponde a la distribución prop. del Crédito Vigente
C	Modificación de Obra en trámite
D	Convenio a convalidar Longitud y Monto sujeto a reajuste
E	Convenio finalizado con Monto inferior al previsto
F	Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
H	Convenio a finalizar de acuerdo a lo previsto
I	Convenio con plazo vencido, con ampliación de plazo con el mismo monto de contrato
J	Reinicio de obra en estudio
K	Certificación de Pago Diferido.
S/D	Sin datos

CUADRO E
INVERSION REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRAFICA AL 31/12/2010
(en pesos)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Final	Compromiso	Devengado	Estructura %
Capital Federal - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	2.033.155.323	3.030.215.321	2.112.471.701	2.076.302.299	18,3%
Provincia de Buenos Aires	1.961.739.152	2.025.911.478	1.705.739.833	1.703.414.999	15,0%
Provincia de Catamarca	85.683.052	115.220.298	82.687.416	82.687.416	0,7%
Provincia de Córdoba	772.259.720	669.034.579	401.940.707	401.078.228	3,5%
Provincia de Corrientes	540.775.343	241.079.357	67.546.801	67.546.801	0,6%
Provincia del Chaco	156.049.236	203.545.819	214.013.957	214.013.957	1,9%
Provincia del Chubut	396.719.074	354.510.608	362.079.640	360.717.633	3,2%
Provincia de Entre Ríos	729.924.944	241.333.230	98.868.980	98.617.922	0,9%
Provincia de Formosa	200.514.179	248.355.480	241.033.070	241.032.472	2,1%
Provincia de Jujuy	101.703.215	58.218.370	75.420.441	75.420.441	0,7%
Provincia de La Pampa	51.605.458	33.488.020	45.419.146	45.419.146	0,4%
Provincia de La Rioja	121.527.934	36.764.973	39.540.975	39.540.975	0,3%
Provincia de Mendoza	294.844.332	273.518.045	270.389.389	270.082.468	2,4%
Provincia de Misiones	147.956.486	215.386.419	223.198.731	223.159.124	2,0%
Provincia del Neuquén	112.894.356	129.244.403	169.032.707	167.404.401	1,5%
Provincia de Río Negro	332.071.503	650.754.445	519.366.318	518.195.705	4,6%
Provincia de Salta	187.680.804	252.568.809	268.948.366	268.883.781	2,4%
Provincia de San Juan	117.933.908	203.157.017	182.023.118	181.987.737	1,6%
Provincia de San Luis	30.939.302	80.666.376	87.131.139	87.081.678	0,8%
Provincia de Santa Cruz	467.545.813	237.218.868	292.522.388	292.401.488	2,6%
Provincia de Santa Fe	467.423.402	477.218.173	493.192.330	493.171.530	4,3%
Provincia de Santiago del Estero	131.798.374	123.915.070	161.791.547	161.791.547	1,4%
Provincia de Tucumán	220.067.790	153.074.001	188.328.286	188.328.286	1,7%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	30.768.465	28.396.105	30.506.903	30.506.903	0,3%
Interprovincial	204.046.482	853.966.527	1.386.623.909	1.386.623.909	12,2%
Nacional	1.256.547.270	1.798.384.507	1.432.064.583	1.431.970.583	12,6%
Binacional	51.643.083	54.067.411	60.226.289	60.226.289	0,5%
No Clasificado	40.255.039	93.892.054	205.894.963	205.542.751	1,8%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	11.246.073.039	12.883.105.763	11.418.003.633	11.373.150.469	100,0%

CUADRO F
MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 31/12/2010
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Presidencia de la Nación	56.119.000	70.091.000	13.972.000	24,9%
Jefatura de Gabinete de Ministros	35.193.271	107.756.198	72.562.927	206,2%
Ministerio del Interior	500.000	92.878.826	92.378.826	18475,8%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	700.000	1.011.200	311.200	44,5%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	3.452.000	2.652.651	-799.349	-23,2%
Ministerio de Defensa	0	2.713.259	2.713.259	-
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	4.817.000	4.785.000	-32.000	-0,7%
Ministerio de Industria y Turismo	67.372.600	44.715.273	-22.657.327	-33,6%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	334.800	15.337.740	15.002.940	4481,2%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	13.179.850.929	18.477.627.983	5.297.777.054	40,2%
Ministerio de Educación	582.267.757	970.621.243	388.353.486	66,7%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	67.214.000	67.214.000	0	0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	110.484.000	101.959.000	-8.525.000	-7,7%
Ministerio de Salud	73.491.139	232.440.835	158.949.696	216,3%
Ministerio de Desarrollo Social	6.271.929	34.439.138	28.167.209	449,1%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	13.622.124.000	12.346.800.454	-1.275.323.546	-9,4%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.810.192.425	32.573.043.800	4.762.851.375	17,1%

CUADRO G
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCION AL 31/12/2010
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Presidencia de la Nación	56.119.000	70.091.000	66.888.600	66.885.600	95,4%
Jefatura de Gabinete de Ministros	35.193.271	107.756.198	44.069.178	44.069.178	40,9%
Ministerio del Interior	500.000	92.878.826	92.497.894	92.497.894	99,6%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	700.000	1.011.200	786.229	786.229	77,8%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	3.452.000	2.652.651	2.352.651	2.352.651	88,7%
Ministerio de Defensa	0	2.713.259	2.713.259	2.713.259	100,0%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	4.817.000	4.785.000	4.499.967	4.499.967	94,0%
Ministerio de Industria y Turismo	67.372.600	44.715.273	21.108.372	21.108.372	47,2%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	334.800	15.337.740	3.788.440	3.788.440	24,7%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	13.179.850.929	18.477.627.983	18.135.578.055	18.105.460.688	98,0%
Ministerio de Educación	582.267.757	970.621.243	951.562.028	951.043.720	98,0%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	67.214.000	67.214.000	62.640.500	62.640.500	93,2%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	110.484.000	101.959.000	21.932.823	21.932.823	21,5%
Ministerio de Salud	73.491.139	232.440.835	220.789.678	217.807.518	93,7%
Ministerio de Desarrollo Social	6.271.929	34.439.138	31.338.373	31.338.373	91,0%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	13.622.124.000	12.346.800.454	11.904.565.103	11.904.565.103	96,4%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.810.192.425	32.573.043.800	31.567.111.150	31.533.490.315	96,8%

CUADRO H
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACION GEOGRAFICA AL 31/12/2010
(en pesos)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Capital Federal - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	4.027.454.554	7.532.443.288	9.716.713.032	9.715.827.578	30,8%
Provincia de Buenos Aires	4.201.601.465	6.181.071.660	5.745.830.052	5.741.327.556	18,2%
Provincia de Catamarca	367.968.288	430.364.716	287.596.222	287.402.967	0,9%
Provincia de Córdoba	1.171.931.137	1.340.361.027	1.162.019.500	1.161.996.696	3,7%
Provincia de Corrientes	537.421.828	507.484.067	410.317.602	409.670.933	1,3%
Provincia del Chaco	981.844.226	1.280.020.620	1.192.767.180	1.188.609.894	3,8%
Provincia del Chubut	383.300.665	345.118.274	289.871.720	289.850.383	0,9%
Provincia de Entre Ríos	621.794.860	926.070.391	900.446.519	899.923.543	2,9%
Provincia de Formosa	636.674.235	815.821.009	989.094.780	989.094.780	3,1%
Provincia de Jujuy	415.802.763	490.104.580	606.299.921	605.592.253	1,9%
Provincia de La Pampa	301.736.293	518.230.964	703.047.613	701.011.658	2,2%
Provincia de La Rioja	729.701.790	803.716.668	784.790.875	784.708.569	2,5%
Provincia de Mendoza	616.460.669	639.398.390	649.088.188	645.451.834	2,0%
Provincia de Misiones	528.310.901	576.006.248	596.613.057	596.500.054	1,9%
Provincia del Neuquén	276.054.126	315.100.648	314.923.871	311.661.561	1,0%
Provincia de Río Negro	522.258.647	526.785.186	580.784.999	580.774.824	1,8%
Provincia de Salta	512.418.321	540.925.117	605.107.000	599.696.983	1,9%
Provincia de San Juan	568.330.512	567.902.186	541.546.035	540.240.808	1,7%
Provincia de San Luis	186.539.922	221.144.971	186.042.692	186.033.878	0,6%
Provincia de Santa Cruz	706.363.865	690.651.095	1.060.667.605	1.058.844.349	3,4%
Provincia de Santa Fe	943.946.924	1.099.860.276	890.496.298	890.188.599	2,8%
Provincia de Santiago del Estero	728.760.927	1.228.690.733	1.371.223.431	1.371.223.430	4,3%
Provincia de Tucumán	768.081.811	925.451.804	1.123.590.510	1.121.378.306	3,6%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	213.491.342	229.866.714	219.983.581	219.974.009	0,7%
Interprovincial	4.109.516.000	1.610.560.000	514.860.009	514.860.009	1,6%
Nacional	2.098.561.354	2.176.310.466	72.137.207	70.393.210	0,2%
Binacional	645.378.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	0,1%
No Clasificado	8.487.000	27.582.702	25.251.651	25.251.651	0,1%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.810.192.425	32.573.043.800	31.567.111.150	31.533.490.315	100,0%

CUADRO I
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA Y LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL,
POR FINALIDAD Y FUNCIÓN AL 31/12/2010
(en pesos)

Finalidad/Función	Inversión Real Directa	Transferencias	Total
Administración Gubernamental			
Legislativa	14.503.425	0	14.503.425
Judicial	142.140.582	0	142.140.582
Dirección Superior Ejecutiva	82.743.369	8.913.261	91.656.630
Relaciones Exteriores	23.926.169	786.229	24.712.398
Relaciones Interiores	18.666.314	7.835.354.560	7.854.020.874
Administración Fiscal	20.583.251	0	20.583.251
Control de la Gestión Pública	10.613.661	0	10.613.661
Información y Estadística Básicas	2.803.133	0	2.803.133
Subtotal	315.979.904	7.845.054.050	8.161.033.954
Defensa y Seguridad			
Defensa	163.564.605	2.405.855	165.970.460
Seguridad Interior	337.608.036	38.260.635	375.868.671
Sistema Penal	42.639.279	0	42.639.279
Inteligencia	2.780.575	0	2.780.575
Subtotal	546.592.495	40.666.490	587.258.985
Servicios Sociales			
Salud	123.166.898	292.917.330	416.084.228
Promoción y Asistencia Social	14.102.286	1.151.341.243	1.165.443.529
Seguridad Social	162.702.180	0	162.702.180
Educación y Cultura	315.094.735	1.821.571.387	2.136.666.122
Ciencia y Técnica	771.378.934	86.766.935	858.145.869
Trabajo	25.789.093	21.932.823	47.721.916
Vivienda y Urbanismo	282.548	5.242.033.525	5.242.316.073
Agua Potable y Alcantarillado	255.139.324	2.281.654.850	2.536.794.174
Subtotal	1.667.655.998	10.898.218.093	12.565.874.091
Servicios Económicos			
Energía, Combustibles y Minería	17.429.245	6.480.068.919	6.497.498.164
Comunicaciones	91.856.102	1.598.080.453	1.689.936.555
Transporte	8.257.925.545	4.520.771.686	12.778.697.231
Ecología y Medio Ambiente	179.227.869	35.712.840	214.940.709
Agricultura	114.093.883	33.661.634	147.755.517
Industria	58.090.777	39.608.456	97.699.233
Comercio, Turismo y Otros Servicios	121.184.009	41.647.694	162.831.703
Seguros y Finanzas	3.114.642	0	3.114.642
Subtotal	8.842.922.072	12.749.551.682	21.592.473.754
TOTAL	11.373.150.469	31.533.490.315	42.906.640.784