

# **INVERSION PUBLICA NACIONAL**

## Presupuesto de la Administración Nacional

**Primer Trimestre Año 2012**

## INDICE

---


|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>INTRODUCCIÓN</b>                                                                         | 1  |
| <b>CAPÍTULO I: INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>                                                   |    |
| <u>I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 31/03/2012</u>                              | 4  |
| 1- Según Nivel Institucional                                                                | 4  |
| 2- Según Fuente de Financiamiento                                                           | 5  |
| 3- Según Ubicación Geográfica                                                               | 5  |
| <u>II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN</u>                                   | 6  |
| <b>CAPÍTULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                               |    |
| <u>I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 31/03/2012</u>                          | 10 |
| 1- Según Nivel Institucional                                                                | 10 |
| 2- Según Fuente de Financiamiento                                                           | 11 |
| 3- Según Ubicación Geográfica                                                               | 11 |
| 4- Según Beneficiario                                                                       | 12 |
| <u>II- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>                         | 12 |
| <b>CUADROS ANEXOS</b>                                                                       |    |
| Cuadro A: Modificaciones Presupuestarias de la Inversión Real Directa al 31/03/2012         |    |
| Cuadro B: Ejecución de la Inversión Real Directa al 31/03/2012                              |    |
| Cuadro C: Inversión Real Directa-Proyectos de Inversión al 31/03/2012                       |    |
| Cuadro D: Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad al 31/03/2012                      |    |
| Cuadro E: Inversión Real Directa según Ubicación Geográfica al 31/03/2012                   |    |
| Cuadro F: Modificaciones Presupuestarias de las Transferencias de Capital al 31/03/2012     |    |
| Cuadro G: Transferencias de Capital por Jurisdicción al 31/03/2012                          |    |
| Cuadro H: Transferencias de Capital por Ubicación Geográfica al 31/03/2012                  |    |
| Cuadro I: Ejecución de IRD y Transferencias de Capital, por Finalidad Función al 31/03/2012 |    |

## INTRODUCCIÓN

La Inversión Pública Nacional comprende las erogaciones destinadas a la adquisición o producción de bienes que incrementan el activo del Estado Nacional, Provincial y Municipal y también sirven como instrumento para la producción de bienes y servicios. Incluye la Inversión Real Directa (IRD) y las Transferencias de Capital (TC).

En el siguiente gráfico se aprecia que la Inversión Pública Nacional prevista para 2012 es de \$63.240,0 millones, mostrando una tendencia alcista desde 2003 donde alcanzó a \$1.496 millones. Esta tendencia también se verifica analizando la evolución del peso de la Inversión Pública Nacional con respecto al PBI: en 2003 fue de 0,40% del PBI y al primer trimestre 2012 alcanzó a 2,60% del PBI.<sup>1</sup>


**Gráfico N°1**  
**Inversión Pública Nacional (IRD + TC)**



La Inversión Real Directa abarca los gastos de adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional, alcanzando al 31/03/2012 un devengado de \$2.644,1 millones con un aprovechamiento crediticio del 13,6%. Asimismo la Administración Nacional transfiere recursos para gastos de capital y, al 31/03/2012, su ejecución totalizó \$7.330,8 millones, representando el 16,7% del crédito vigente a dicha fecha:


<sup>1</sup> Para la estimación del indicador IPN/PBI referida al año 2012 se consideró la IPN ejecutada al 1º trimestre de 2012 más los créditos devengados de los tres últimos trimestres de 2011, siguiendo igual criterio para el PBI.

**Gráfico N° 2**  
**Inversión Pública Nacional al 31/03/2012**




La IRD puede discriminarse en **proyectos de inversión** (con una ejecución de \$2.480,0 millones) y en **maquinaria, equipos y otros conceptos** (\$164,1 millones):

**Gráfico N° 3**  
**Ejecución de la Inversión Real Directa al 31/03/2012**



En cuanto a la ejecución de las transferencias de capital se destinaron \$4.333,4 millones a provincias y municipios (59,1% del gasto anual), \$2.488,9 millones a empresas públicas no financieras (34,0%), \$299,8 millones a empresas privadas (4,0%), \$107,5 millones a Fondos Fiduciarios y otros entes del Sector Público Nacional no Financiero (1,5%) y \$101,2 millones a otras transferencias (1,4%), como se aprecia en el siguiente gráfico:

**Gráfico N° 4**  
**Ejecución Transferencias de Capital al 31/03/2012**



A continuación se expone un cuadro que resume el Crédito Inicial, el Crédito Vigente y la ejecución de la Inversión Pública Nacional al cierre del primer trimestre del ejercicio 2012, desagregada por sus principales componentes:

**Cuadro N°1. Inversión Real Directa y Transferencias de Capital al 31/03/2012 (en millones de \$)**


| Concepto                                | Crédito Inicial | Crédito Vigente (CV) | Devengado      | Composición del Gasto | % Ejecución  |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| <b>Inversión Real Directa (IRD)</b>     | <b>19.397,8</b> | <b>19.374,0</b>      | <b>2.644,1</b> | <b>26,5%</b>          | <b>13,6%</b> |
| Proyectos                               | 13.607,5        | 13.501,6             | 2.480,0        | 24,9%                 | 18,4%        |
| Maquinarias, Equipos, Edificios y Otros | 5.790,4         | 5.872,4              | 164,1          | 1,6%                  | 2,8%         |
| <b>Transferencias de Capital</b>        | <b>43.549,1</b> | <b>43.866,0</b>      | <b>7.330,8</b> | <b>73,5%</b>          | <b>16,7%</b> |
| <b>Inversión Pública Total</b>          | <b>62.946,9</b> | <b>63.240,0</b>      | <b>9.974,9</b> | <b>100,0%</b>         | <b>15,8%</b> |

En lo que respecta a la Inversión Pública Total se registró al cierre del primer trimestre una ejecución de apenas el 15,8% del crédito, sobresaliendo la baja utilización de la asignación vinculada a maquinaria, equipamiento y otros. Asimismo la ejecución inherente a transferencias de capital representó el 73,5% del monto global ejecutado mientras que, desde el punto de vista de la evolución del crédito presupuestario, al cierre del primer trimestre de 2012 la asignación inicial de las transferencias de capital aumentó \$316,9 millones (0,7%), la adquisición de bienes creció \$82,1 millones (1,4%) y los proyectos de inversión disminuyeron en \$105,8 millones (0,8%).

## I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA

La Inversión Real Directa prevista para 2012 es de \$19.374,0 millones al cierre del primer trimestre de 2012, mostrando un importante aumento desde 2003 donde alcanzó a \$800 millones. Se destaca también que durante 2003 la relación Inversión Real Directa respecto al PBI alcanzó a 0,21% mientras que en el año 2012 alcanzó a 0,96%.<sup>2</sup>

Gráfico N°5  
Inversión Real Directa



La ejecución de la Inversión Real Directa registró una tasa de crecimiento anual acumulativa del 55,3% para el período 2003/2012, dando cuenta de su relevancia en la agenda pública de los últimos ejercicios.

## 1- Según Nivel Institucional

A continuación se expone un cuadro que muestra el comportamiento de la IRD al cierre del primer trimestre de 2012, por nivel institucional:

Cuadro N°2. Ejecución de la Inversión Real Directa al 31/03/2012 (en millones de \$)

| Nivel Institucional               | Crédito Inicial (CI) | Crédito Vigente (CV) | Devengado      | Composición del Gasto | % ejecución CV |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| Administración Central            | 4.927,0              | 4.936,8              | 215,0          | 8,1%                  | 4,4%           |
| Organismos Descentralizados       | 11.487,2             | 11.453,6             | 2.419,9        | 91,5%                 | 21,1%          |
| Instituciones de Seguridad Social | 2.983,6              | 2.983,6              | 9,2            | 0,3%                  | 0,3%           |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>19.397,8</b>      | <b>19.374,0</b>      | <b>2.644,1</b> | <b>100,0%</b>         | <b>13,6%</b>   |

Los mayores montos se ejecutaron en los Organismos Descentralizados (91,5% del total). Asimismo, tuvieron la mayor ejecución respecto a la asignación presupuestaria. A continuación se expone una tabla que muestra las dependencias con mayor monto ejecutado al 31/03/12 y la variación interanual en relación a idéntico período de 2011:

<sup>2</sup> Para la estimación del indicador IRD/PBI referida al año 2012 se consideró la IRD ejecutada al 1º trimestre de 2012 más los créditos devengados de los tres últimos trimestres de 2011, siguiendo igual criterio para el PBI.

Cuadro N° 3. Ejecución Inversión Real Directa comparada 1° trimestre 2011/2012 (en millones de pesos)

| Organismo                                                      | Ejecución 2011 | Ejecución 2012 | Variación    |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Dirección Nacional de Vialidad                                 | 1.649,9        | 2.119,3        | 28,5%        |
| Comisión Nacional de Actividades Espaciales                    | 66,1           | 113,4          | 71,6%        |
| Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Serv. | 112,9          | 112,7          | -0,2%        |
| Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento                  | 106,7          | 88,6           | -17,0%       |
| <b>Subtotal</b>                                                | <b>1.935,6</b> | <b>2.434,0</b> | <b>25,7%</b> |
| Otros                                                          | 264,2          | 210,1          | -20,5%       |
| <b>Total IRD</b>                                               | <b>2.199,8</b> | <b>2.644,1</b> | <b>20,2%</b> |

## 2- Según Fuente de Financiamiento

Al considerarse las distintas fuentes de financiamiento se aprecia que el 80,7% del gasto de la IRD se financió con Tesoro Nacional, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N°4. Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente de Financiamiento al 31/03/2012 (en millones de \$)

| Nivel Institucional     | Crédito Inicial (CI) | Crédito Vigente (CV) | Devengado      | Composición del Gasto | % de Ejec. CV |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| Tesoro Nacional         | 14.608,1             | 14.617,8             | 2.133,9        | 80,7%                 | 14,6%         |
| Financiamiento Externo  | 1.670,1              | 1.660,3              | 184,5          | 7,0%                  | 11,1%         |
| Transferencias Internas | 1.245,8              | 1.244,7              | 289,4          | 10,9%                 | 23,3%         |
| Otras Fuentes Internas  | 1.873,8              | 1.851,3              | 36,2           | 1,4%                  | 2,0%          |
| <b>Total</b>            | <b>19.397,8</b>      | <b>19.374,0</b>      | <b>2.644,1</b> | <b>100,0%</b>         | <b>13,6%</b>  |

La ejecución con **Tesoro Nacional** incluyó \$1.683,8 millones para proyectos viales, \$113,4 millones para los proyectos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, \$88,6 para obras hídricas y de saneamiento y \$57,0 millones para el proyecto Centro Cultural del Bicentenario en el edificio del Correo y Telecomunicaciones. Con **Financiamiento Externo** sobresalieron \$121,0 millones destinados a construcciones y mallas viales y con **Transferencias Internas** se financiaron obras viales por \$289,2 millones.

## 3- Según Ubicación Geográfica

La IRD abarca todo el territorio nacional, destacándose el gasto realizado en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Santa Fe y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que reunieron un 39,5% del total. En la provincia de **Buenos Aires** se ejecutaron \$355,3 millones incluyendo, principalmente, la inversión vial (\$270,7 millones), obras de saneamiento hídrico (\$34,1 millones) y la refuncionalización del Hospital Posadas (\$12,8 millones). En el caso de la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** (\$235,5 millones) se registró una importante inversión en el Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Correo y Telecomunicaciones (\$57,0 millones).

En la provincia de **Río Negro** se ejecutaron \$150,6 millones, mayormente destinados a construcciones de rutas, comprendiendo la inversión en la Malla 140 I en la Ruta Nacional N°251 (\$33,9 millones), en la Ruta Nacional N°23 tramo Valcheta-Pilcaniyeu (\$31,0 millones) y en la Ruta Nacional N°22 tramo Chichinales-Neuquén (\$16,3 millones). Además en esta provincia la Comisión Nacional de Actividades Espaciales ejecutó \$14,2 millones inherentes al proyecto Misiones Satelitales. En la provincia de **Santa Fe** se devengaron \$134,0 millones, sobresaliendo las obras viales (\$122,8 millones), destacándose diversos tramos en la Avenida Circunvalación de Rosario (\$52,9 millones) y en la Ruta Nacional N°178 (\$23,4 millones).

## II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

En el presente apartado se analiza la ejecución de los proyectos de inversión, considerando un subconjunto de iniciativas de gran envergadura, que representa el 80,9% del costo total de la cartera y el 82,5% del gasto realizado al cierre del primer trimestre de 2012:

**Cuadro N° 5. Principales Proyectos de Inversión ordenados según Costo Total (en millones de pesos)**

| Organismo              | Programas/Proyectos                                                    | Costo Total (CT)* | Devengado Ac. 31/12/11 | Devengado 31/03/2012 | % Dev. Ac. 2012/CT |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| DNV                    | Construcción de Rutas                                                  | 84.462,9          | 28.701,4               | 1.322,1              | 35,5%              |
| DNV                    | Proyectos C.Re.Ma.                                                     | 19.613,0          | 7.415,8                | 281,9                | 39,2%              |
| DNV                    | Mantenimiento de Rutas                                                 | 4.949,7           | 3.364,7                | 230,9                | 72,6%              |
| CONAE                  | Misiones Satelitales                                                   | 2.415,70          | 1.132,70               | 68,50                | 6,05%              |
| CNEA                   | Construcción Reactor de Baja Potencia CAREM Fase II                    | 1.244,0           | 136,0                  | 46,9                 | 14,7%              |
| Sec. Obras Púb.        | Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio del Correo | 926,8             | 463,4                  | 57,0                 | 56,2%              |
| Sec. Transporte        | Transporte Urbano de Bs As Etapa III                                   | 787,1             | 547,6                  | 23,2                 | 72,5%              |
| CNEA                   | Construcción del Reactor RA-10                                         | 740,0             | 8,3                    | 0,2                  | 1,1%               |
| Sec. Transporte        | Puerto Caleta Paula, Santa Cruz                                        | 227,3             | 228,9                  | 0,0                  | 100,7%             |
| ENOHSA                 | Construcción del Emisario Submarino Mar del Plata                      | 199,2             | 145,9                  | 14,5                 | 80,5%              |
| ENOHSA                 | Coletores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno                     | 121,7             | 104,5                  | 0,1                  | 85,9%              |
| Subtotal               |                                                                        | 115.687,4         | 42.249,2               | 2.045,3              | 38,3%              |
| <b>Total Proyectos</b> |                                                                        | <b>143.057,3</b>  | <b>55.521,3</b>        | <b>2.480,0</b>       | <b>40,5%</b>       |

(\*) Costo total de proyectos de inversión, Inicio del ejercicio 2012

A continuación se describen los proyectos de inversión citados en el cuadro anterior:

### *Dirección Nacional de Vialidad (DNV):*

La Dirección Nacional de Vialidad tiene a su cargo el mantenimiento y la rehabilitación de 39.322 kilómetros de la red vial nacional y, eventualmente, realiza intervenciones en rutas fuera de la jurisdicción nacional.

**Construcción de Rutas:** representa la principal acción relativa a inversión real directa que lleva a cabo la DNV, construyendo y rehabilitando rutas en toda la República Argentina. Al 31/03/12 en el subprograma **Pasos Fronterizos y Corredores Viales de Integración** se estaban realizando trabajos en distintas secciones de la Ruta Nacional N°14 tramo Gualeguaychú-Paso de Los Libres en un total de 342,4 kilómetros (provincias de Entre Ríos y Corrientes), en la Ruta Nacional N°40 tramos Malargüe-límite con Neuquén con 50 kilómetros (provincia de Mendoza) y límite con Santa Cruz-Empalme Ruta Provincial N°22 con 41,4 kilómetros (provincia de Chubut). En el subprograma **Obras por Convenio con Provincias** se finalizaron obras en la Ruta Nacional N°23 tramo Valcheta-Pilcaniyeu (provincia de Río Negro) con 73,5 kilómetros y obras en rutas varias por 10,2 kilómetros; encontrándose en ejecución 332 kilómetros al cierre del primer trimestre de 2012. En el subprograma **Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes** se finalizaron los trabajos en el puente Arroyo San Miguel en Ruta Nacional N°9 tramo Empalme Ruta Provincial N°21-límite con Santiago del Estero (provincia de Córdoba) con 30 metros y se encontraban en ejecución 1.751 metros al cierre del trimestre.


En **Mejoramiento y Reposición de Rutas**, al 31/03/12, se encontraban en ejecución 4.451 kilómetros y se finalizaron 208,6 kilómetros:

**Cuadro N° 6. Mejoramiento y Reposición de Rutas (km. finalizados al 31/03/12)**

| Ruta         | Tramo                               | Sección                                 | Provincia    | Longitud     |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| R.N.N°3      | Gran Bajo San Julián - Río Gallegos | Est.Los Alamos-Aeropuerto Río Gallegos  | Santa Cruz   | 112,0        |
| R.N.N°149    | Uspallata – Límite con San Juan     | Estancia San Alberto-Estancia Tambillos | Mendoza      | 11,3         |
| R.N.N°40     | Rospentek – Güer Aike               | Ea. Bella Vista-Ea. Buitreras           | Santa Cruz   | 41,0         |
| R.N.N°226    | Bolívar-General Villegas            | Km. 445,3-479,0                         | Buenos Aires | 44,3         |
| <b>Total</b> |                                     |                                         |              | <b>208,6</b> |

Seguidamente se presenta la evolución de la construcción directa<sup>3</sup> de rutas durante el primer trimestre de los últimos 10 ejercicios, observándose el fuerte impulso desde el ejercicio 2003 y una tendencia a la baja desde el ejercicio 2009 por culminación de tramos, por el aumento de la complejidad de los trabajos (las autovías implican más dificultad que la pavimentación de caminos de ripio) y por transferencias a provincias para inversiones en infraestructura<sup>4</sup>.

**Gráfico N°6**  
**DNV - Kilómetros en construcción durante el 1° trimestre (Programa Construcciones)**



**Proyectos Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.):** Al 31/03/12 las mallas en ejecución ascendían a 462 kilómetros para C.Re.Ma I, a 666 kilómetros para C.Re.Ma II, a 4.148 kilómetros para C.Re.Ma III y a 4.880 kilómetros para C.Re.Ma IV.

**Mantenimiento de Rutas:** Al 31/03/12 se efectuó el mantenimiento directo de caminos e indirecto mediante el **Sistema de Transferencias de Funciones Operativas** (se transfieren las funciones a las vialidades provinciales por convenios) y el **Sistema Modular**. La evolución de los kilómetros atendidos durante el quinquenio 2008/2012 se expone a continuación:

| Cuadro N° 7. Mantenimiento de la Red Vial (en kilómetros) |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sistema                                                   | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          |
| Directo                                                   | 5.324         | 6.929         | 9.265         | 8.173         | 8.630         |
| Sistema de Transferencias de Funciones Operativas         | 6.417         | 6.341         | 5.844         | 5.879         | 5.249         |
| Sistema Modular                                           | 2.432         | 1.533         | 1.322         | 945           | 845           |
| <b>Total</b>                                              | <b>14.173</b> | <b>14.803</b> | <b>16.431</b> | <b>14.997</b> | <b>14.724</b> |

Los kilómetros del ejercicio 2012 comprende la ejecución del 1° trimestre, mientras que el resto de los ejercicios resulta del promedio de los cuatro trimestres de cada año.

Cabe agregar que al cierre del primer trimestre de 2012 se finalizaron obras de conservación mejorativa en 527,5 kilómetros en el ámbito nacional, estando en trabajo 3.280 kilómetros. Asimismo se encontraban en ejecución 31 kilómetros de obras de seguridad vial. Respecto a los programas correspondientes al OCCOVI se encontraban en ejecución, al

<sup>3</sup> Abarca las obras de inversión a cargo de la DNV, que se ejecutan bajo la modalidad de proyectos de inversión presupuestarios.

<sup>4</sup> La DNV no informa los kilómetros atendidos mediante transferencias de capital.

31/03/12, diversas obras en 4.912 kilómetros y se finalizaron obras en un kilómetro en el Corredor Vial III en la Ruta Nacional N°7.

*Comisión Nacional de Actividades Espaciales:*

**Misiones Satelitales:** Al 31/03/12 en el marco del Plan Espacial 2007/14 se realizaron inversiones en el Proyecto Misiones Satelitales, cuya composición se expone a continuación:

| Cuadro N° 8. Misiones Satelitales en Curso |                          |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Satélite                                   | Misión                   | Socios                   |
| SAOCOM                                     | Observación de la tierra | Italia, Bélgica y Brasil |
| SABIA 3-SARE I                             | Observación de la tierra | Brasil                   |
| SABIAMAR                                   | Observación de la tierra | Brasil                   |

En la obra **Misión SAOCOM** continuaron las tareas de ingeniería de detalle preparatorias de la Revisión Crítica de Diseño de los módulos de transmisión-recepción de la Antena SAR y la construcción de modelos de calificación de la estructura del satélite, participando la firma INVAP SE, el Instituto Argentino de Radioastronomía, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la empresa Servicios Tecnológicos Integrados. Durante el primer trimestre de 2012 se comenzaron a analizar los planes de implementación para la construcción de los modelos de vuelo de los satélites SAOCOM 1/A y 1/B con el objetivo de firmar los contratos de la construcción de los mismos durante el ejercicio.

Los trabajos de la **Misión SABIA 3-SARE I** concernieron a las tareas de ingeniería conceptual del satélite, basándose en el concepto de arquitectura segmentada que remite a pequeños satélites que orbitan juntos formando un conjunto capaz de contener distintos instrumentos para observación de la tierra. Para estas tareas el contratista principal resultó la empresa Servicios Tecnológicos Integrados S.R.L. trabajando también en colaboración con diferentes entes del Sistema Científico Tecnológico Nacional.

Respecto a la **Misión SABIAMAR**, satélite argentino-brasileño de misión óptica, que proporcionará información sobre agua, ambiente y producción de alimentos en la zona del Mercosur, al 31/03/12 se continuó el desarrollo de la ingeniería conceptual, cuyo primer objetivo es establecer los requerimientos de la misión.

*Comisión Nacional de Energía Atómica:*

**Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM Fase II:** al 31/03/12 se continuó con el proceso de restauración del predio CAREM, se realizó la renovación de los antiguos laboratorios químicos, se preparó el sistema contra incendios y se integró el enlace telefónico y de internet entre el predio y la Sede Central. Asimismo el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios aceptó la contratación de NASA para la ejecución de la obra civil, estando a cargo de CNEA la dirección de la obra. El proyecto de inversión contempla una inversión global de \$1.244 millones y registró al 31/03/12 un gasto acumulado de \$235,6 millones y un avance físico del 16,42%.

**Construcción del Reactor RA-10:** el costo estimado asciende a \$740 millones, registrando al 31/03/12 un avance físico acumulado del 1,18% y un avance financiero acumulado

de \$17,1 millones. Al cierre del primer trimestre se completó la ingeniería conceptual y se dio curso a la ingeniería básica, habiéndose realizado la revisión preliminar de diseño. Asimismo se formalizaron los acuerdos de servicios para la realización de la ingeniería de acometida de servicios, para la ingeniería de combustibles y para la ingeniería básica del sistema de protección del reactor y del sistema de instrumentación nuclear. También se confirmó el cronograma de licenciamiento y se propusieron los instrumentos de comunicación con la Autoridad Regulatoria Nuclear mediante un programa de comunicaciones.

*Secretaría de Obras Públicas:*

**Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio del Correo:** el propósito del proyecto es preservar un edificio histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creando un centro cultural para uso de la ciudadanía. Al 31/03/12 continuó la ejecución de las obras y se registró un avance del 37,23%.

*Secretaría de Transporte:*

**Transporte Urbano de Buenos Aires, Etapa III:** al 31/03/12 continuaron los trabajos en las obras de pasos a diferente nivel en los partidos bonaerenses de Tigre (con sostenida ejecución) y Malvinas Argentinas (a ritmo más lento). También se llevaron a cabo mejoras en las estaciones de zona sudoeste, oeste del conurbano y zona norte.

*Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA):*


**Proyectos Cloacales y de Saneamiento:** al 31/03/12 la construcción del emisario submarino en Mar del Plata, que ostenta un costo total de \$199,2 millones, registró una ejecución física acumulada de 27,61% con una ejecución financiera de \$76,5 millones. En lo que respecta a la obra de colectores cloacales y estaciones elevadoras en la localidad bonaerense de Moreno, culminada físicamente en el ejercicio 2010, se afrontaron diversos gastos inherentes a certificaciones impagas por un monto de \$12,2 millones durante 2011 y \$5,9 millones durante el primer trimestre de 2012.

## CAPÍTULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

### I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

La ejecución de las Transferencias de Capital registró una tasa de crecimiento anual acumulativa del 53,4% para el período 2003/2012, como se aprecia en el siguiente gráfico:

Gráfico N°7  
Transferencias de Capital (TC)



La ejecución prevista de las transferencias es de \$43.866,0 millones al cierre del primer trimestre de 2012. Respecto al PBI las transferencias alcanzaron el **1,64%**, produciéndose el menor valor en el ejercicio 2003 con \$696 millones (**0,19% del PBI**).<sup>5</sup>

#### 1- Según Nivel Institucional

Las transferencias de capital son realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro N°9: Ejecución de las Transferencias de Capital al 31/03/2012 (en millones de \$)

| NIVEL INSTITUCIONAL         | Crédito Inicial | Crédito Vigente | Devengado      | Composición del Gasto | % de ejecución |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| Administración Central      | 40.375,8        | 40.605,3        | 6.462,5        | 88,2%                 | 15,9%          |
| Organismos Descentralizados | 3.173,3         | 3.260,7         | 868,4          | 11,8%                 | 26,6%          |
| <b>TOTAL</b>                | <b>43.549,1</b> | <b>43.866,0</b> | <b>7.330,8</b> | <b>100,0%</b>         | <b>16,7%</b>   |

A continuación se expone una tabla que muestra las dependencias con mayor ejecución de transferencias de capital al 31/03/12 y la variación interanual respecto al ejercicio 2011:

Cuadro N° 10. Ejecución Transferencias de Capital al cierre del primer trimestre (en millones de pesos)

| Organismo                                                          | Ejecución 2011 | Ejecución 2012 | Variación    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Obligaciones a Cargo del Tesoro (OCT)                              | 2.406,8        | 4.124,3        | 71,3%        |
| Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios | 2.494,9        | 1.986,5        | -20,4%       |
| Dirección Nacional de Vialidad (DNV)                               | 272,2          | 620,7          | 128,0%       |
| Ministerio de Educación                                            | 152,6          | 252,6          | 65,5%        |
| Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA)             | 127,1          | 229,4          | 80,5%        |
| Subtotal                                                           | 5.453,6        | 7.213,5        | 32,3%        |
| Otros                                                              | 102,0          | 117,3          | 15,0%        |
| <b>Total TC</b>                                                    | <b>5.555,6</b> | <b>7.330,8</b> | <b>31,9%</b> |

<sup>5</sup> Para la estimación del indicador TK/PBI referida al año 2012 se consideró la TK ejecutada al 1º trimestre de 2012 más los créditos devengados de los tres últimos trimestres de 2011, siguiendo igual criterio para el PBI.

Las transferencias efectuadas por Obligaciones a Cargo del Tesoro correspondieron, principalmente, al Fondo Federal Solidario (\$1.595,3 millones) y a las firmas Nucleoeléctrica Argentina S.A. (\$1.043,7 millones), AySa S.A. (\$756,1 millones), Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (\$466,7 millones) y Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. (\$67,6 millones). El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios transfirió fondos para infraestructura habitacional, política energética, ferroviaria, aerocomercial y para obras públicas.

Además se destacaron las transferencias para construcción de rutas por convenio con las provincias (\$612,7 millones), para equipamiento e infraestructura educativa (\$150,9 millones) y para Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica (\$98,9 millones) y para agua y saneamiento (\$229,4 millones) a cargo del ENOHSa.

## 2- Según Fuente de Financiamiento

Cuadro N°11: Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente de Financiamiento al 31/03/2012 (en millones de \$)

| FUENTE FINANCIAMIENTO              | Crédito Inicial (CI) | Crédito Vigente (CV) | Devengado      | Composición del Gasto | % de ejecución |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| Tesoro Nacional                    | 35.207,2             | 35.418,0             | 6.447,4        | 87,9%                 | 18,2%          |
| Financiamiento Externo             | 6.035,1              | 6.064,3              | 712,8          | 9,7%                  | 11,8%          |
| Recursos con Afectación Específica | 2.056,1              | 2.056,1              | 130,6          | 1,8%                  | 6,4%           |
| Otros Recursos Internos            | 250,8                | 327,7                | 40,1           | 0,5%                  | 12,2%          |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>43.549,1</b>      | <b>43.866,0</b>      | <b>7.330,8</b> | <b>100,0%</b>         | <b>16,7%</b>   |

El **Tesoro Nacional** concentró el mayor gasto en transferencias, sobresaliendo las realizadas al Fondo Federal Solidario (\$1.595,3 millones), a Nucleoeléctrica Argentina S.A. (\$1.043,7 millones), a AySA S.A. (\$756,1 millones), a la construcción de rutas provinciales (\$587,7 millones), a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (\$466,7 millones), al programa Desarrollo Habitacional "Techo Digno" (\$265,0 millones), a la ampliación de las redes eléctricas de alta tensión (\$130,0 millones), al fortalecimiento comunitario del hábitat (\$120,4 millones), a urbanización de villas y asentamientos precarios (\$108,6 millones), al mejoramiento habitacional (\$104,2 millones), a obras públicas (\$95,4 millones), para la política de energía eléctrica (\$79,0 millones), para transporte ferroviario (\$68,8 millones) y para la formulación de políticas de hidrocarburos (\$61,0 millones).

El **Crédito Externo** fue aplicado, principalmente, al desarrollo del Norte Grande (\$233,9 millones), a infraestructura vial productiva (\$129,9 millones), a la ampliación de las redes eléctricas de alta tensión (\$124,9 millones), a AySA SA (\$73,0 millones) y al programa Más Escuelas, Mejor Educación (\$48,5 millones); mientras que los **Recursos Afectados** correspondieron fundamentalmente al Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior (\$124,2 millones)

## 3- Según Ubicación Geográfica

Las transferencias de capital se concentraron, fundamentalmente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires (38,6% del monto global). En el caso de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe considerarse que una gran cantidad de obras no se ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción, pero se imputan allí por estar constituido el domicilio legal de los receptores de las transferencias.

En la **provincia de Buenos Aires** se destacaron, entre otras, las transferencias del Fondo Federal Solidario (\$338,3 millones), para infraestructura realizadas por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (\$124,9 millones), para la construcción de rutas por convenio con la provincia (\$121,7 millones), al desarrollo habitacional "Techo Digno" (\$105,7 millones) y para urbanización de asentamientos precarios (\$89,6 millones).

#### 4- Según Beneficiario

Las transferencias de capital al 31/03/12 se distribuyeron entre diversos beneficiarios, de acuerdo al siguiente esquema:

| Cuadro N° 12. Ejecución Transferencias de Capital por Beneficiario. Al 31/03/12 (en millones de pesos) |                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Beneficiario                                                                                           | Devengado      | % Part. Dev.  |
| Gobiernos Provinciales                                                                                 | 3.547,3        | 48,4%         |
| Sector Público Empresarial                                                                             | 2.492,7        | 34,0%         |
| Empresas Privadas                                                                                      | 314,8          | 4,3%          |
| Gobiernos Municipales                                                                                  | 685,9          | 9,4%          |
| Fondos Fiduciarios y otros Entes                                                                       | 107,5          | 1,5%          |
| Otros                                                                                                  | 182,6          | 2,5%          |
| <b>Total</b>                                                                                           | <b>7.330,8</b> | <b>100,0%</b> |

Se aprecia el impacto de las erogaciones inherentes a giros a gobiernos provinciales (48,4% del total transferido), que registran un comportamiento creciente originado en el avance de las modalidades descentralizadas de gestión de la obra pública. Asimismo las transferencias a empresas públicas y privadas representaron el 38,3% de la ejecución al primer trimestre de 2012.

## II- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

En el presente apartado se analizan las acciones más relevantes financiadas por transferencias de capital que efectúa la Administración Pública Nacional, considerando un subconjunto de iniciativas que representa el 86,8% del gasto realizado al cierre del primer trimestre de 2012:

| Cuadro N° 13. Principales transferencias de capital al 31/03/12 (en millones de pesos) |                 |                 |                |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| Concepto                                                                               | Crédito Inicial | Crédito Vigente | Devengado      | Participación |
| Fondo Federal Solidario                                                                | 9.010,4         | 9.010,4         | 1.595,3        | 21,8%         |
| Asistencia Financiera al Sistema Energético                                            | 6.930,0         | 7.868,3         | 1.639,8        | 22,4%         |
| Acciones de Vivienda                                                                   | 5.282,5         | 5.303,1         | 631,7          | 8,6%          |
| Transporte                                                                             | 4.994,8         | 5.106,5         | 950,4          | 13,0%         |
| Obras de Infraestructura Hídrica y Saneamiento                                         | 4.796,8         | 4.796,8         | 1.059,8        | 14,5%         |
| Infraestructura y Equipamiento Educativo                                               | 3.628,8         | 3.623,8         | 364,1          | 5,0%          |
| Acciones en el Norte Grande Argentino                                                  | 495,5           | 495,5           | 119,8          | 1,6%          |
| <b>SubTotal</b>                                                                        | <b>35.138,9</b> | <b>36.204,4</b> | <b>6.360,9</b> | <b>86,8%</b>  |
| Otros                                                                                  | 8.410,2         | 7.661,6         | 969,9          | 13,2%         |
| <b>Total</b>                                                                           | <b>43.549,1</b> | <b>43.866,0</b> | <b>7.330,8</b> | <b>100,0%</b> |

#### Fondo Federal Solidario:

Está integrado por el 30% de la recaudación de los derechos de exportación de soja y sus derivados y se destina a financiar en provincias y municipios obras de infraestructura sanitaria,

educativa, hospitalaria, de vivienda o vial. Estas asistencias financieras representaron el 21,2% de las transferencias de capital ejecutadas al 31/03/12, detallándose a continuación la participación de cada provincia beneficiaria:

| Cuadro N° 14: Fondo Federal Solidario al 31/03/2012 (en millones de pesos) |                |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Provincia                                                                  | Devengado      | Participación |
| Buenos Aires                                                               | 338,4          | 21,2%         |
| Santa Fe                                                                   | 137,7          | 8,6%          |
| Córdoba                                                                    | 136,8          | 8,6%          |
| Chaco                                                                      | 76,9           | 4,8%          |
| Entre Ríos                                                                 | 75,2           | 4,7%          |
| Tucumán                                                                    | 73,3           | 4,6%          |
| Mendoza                                                                    | 64,3           | 4,0%          |
| Santiago del Estero                                                        | 63,7           | 4,0%          |
| Salta                                                                      | 59,1           | 3,7%          |
| Corrientes                                                                 | 57,3           | 3,6%          |
| Formosa                                                                    | 56,1           | 3,5%          |
| San Juan                                                                   | 52,1           | 3,3%          |
| Misiones                                                                   | 50,9           | 3,2%          |
| Jujuy                                                                      | 43,8           | 2,7%          |
| Catamarca                                                                  | 42,4           | 2,7%          |
| Río Negro                                                                  | 38,9           | 2,4%          |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires                                            | 38,0           | 2,4%          |
| San Luis                                                                   | 35,2           | 2,2%          |
| La Rioja                                                                   | 31,9           | 2,0%          |
| La Pampa                                                                   | 28,9           | 1,8%          |
| Neuquén                                                                    | 26,7           | 1,7%          |
| Chubut                                                                     | 24,4           | 1,5%          |
| Santa Cruz                                                                 | 24,3           | 1,5%          |
| Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico                          | 19,0           | 1,2%          |
| <b>Total</b>                                                               | <b>1.595,3</b> | <b>100,0%</b> |

#### *Asistencia Financiera al Sistema Energético*

Al 31/03/12 el sector energético recibió \$1.639,8 millones en concepto de transferencias de capital, de acuerdo al siguiente detalle:

| Cuadro N° 15: Principales iniciativas en Energía y Combustibles al 31/03/12 (En millones de pesos) |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Beneficiario                                                                                       | Devengado      | Participación  |
| Transferencias a Nucleoeléctrica Argentina S.A.                                                    | 1.043,7        | 63,7%          |
| Desarrollo de Líneas de Alta Tensión                                                               | 254,9          | 15,5%          |
| Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior (FEDEI)                                                 | 124,2          | 7,6%           |
| Administración Central Provincial                                                                  | 72,9           | 4,4%           |
| Asistencia para la Mejora de la Red de Gas                                                         | 61,0           | 3,7%           |
| Otros conceptos                                                                                    | 83,1           | 5,1%           |
| <b>Total</b>                                                                                       | <b>1.639,8</b> | <b>100,00%</b> |

En lo relativo a los fondos para Nucleoeléctrica Argentina S.A., se continuaron las obras de terminación de la central nuclear de Atucha II, como así también los trabajos de extensión de la vida útil de la central Embalse y de mantenimiento de Atucha I.

La línea de alta tensión Pico Truncado-Río Turbio-Río Gallegos-Calafate continuó en ejecución, postulando la definitiva incorporación de la provincia de Santa Cruz al Sistema Interconectado Nacional e incrementando la seguridad y confiabilidad de su abastecimiento eléctrico. Asimismo la iniciativa permitirá conectar emprendimientos de generación en marcha (como la Central Termoeléctrica de Río Turbio) y futuros proyectos hidráulicos y eólicos y totalizará un **transporte de 500 Kv**. Asimismo, en lo referido al tendido NEA-NOA y la línea eléctrica Comahue-Cuyo de 707 kilómetros de extensión, que lograron su habilitación comercial durante 2011, se atendieron al cierre del primer trimestre de 2012 algunos gastos pendientes. La línea NEA-NOA comprende la construcción de una línea de alta tensión de **500 kv con 1.210 kilómetros de extensión y 6 estaciones transformadoras**, permitiendo la exportación e

importación de energía desde Brasil y alimentando el desarrollo del mercado eléctrico mayorista de las provincias del Norte Grande.

El Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI) tiene como finalidad la realización de obras para la generación, subtransmisión y distribución urbana y rural de energía eléctrica como así también la adquisición de materiales, respondiendo a las necesidades de desarrollo energético provincial. Del monto devengado al 31/03/12 sobresalieron las asistencias de \$7,9 millones a la provincia de Misiones, \$6,8 millones a la provincia de Santa Cruz, \$6,7 millones a la provincia de Formosa y \$6,5 millones a la provincia de Catamarca.

Asimismo al cierre del primer trimestre de 2012 se ejecutaron obras de ampliación y optimización de la red gasífera a través de la asistencia financiera a gobiernos provinciales y municipales, registrando un devengado de \$61,0 millones. A continuación se detalla la composición geográfica de dichas asistencias:

**Cuadro N° 16: Asistencias a gobiernos provinciales y municipales para red de gas.**  
En millones de pesos. Al 31/03/12

| Provincia                                             | Devengado   | Participación |
|-------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 28,7        | 47,0%         |
| Río Negro                                             | 13,0        | 21,4%         |
| Mendoza                                               | 10,0        | 16,4%         |
| Santiago del Estero                                   | 5,0         | 8,2%          |
| Córdoba                                               | 4,1         | 6,7%          |
| Buenos Aires                                          | 0,2         | 0,3%          |
| <b>Total</b>                                          | <b>61,0</b> | <b>100,0%</b> |

#### *Acciones de Vivienda*

El 97% de las asistencias para obras de **vivienda** correspondió a gobiernos provinciales y municipales para planes habitacionales como Techo Digno, Infraestructura Básica Habitacional, Mejor Vivir y Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico (PROPASA). A continuación se expone la evolución de los programas de vivienda realizados a en todo el país:

**Cuadro N° 17: Programas Federales de Vivienda. Cantidad de obras al 31/03/12**

| Programa                                     | Iniciativa                                                                      | Terminadas   | En ejecución   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Techo Digno                                  | Construcción de viviendas                                                       | 6.152        | 70.496         |
| Mejoramiento de Viviendas                    | Mejor Vivir                                                                     | 1.510        | 34.707         |
| Integración Sociocomunitaria por Cooperativa | Viviendas, soluciones y centros integrales                                      | 572          | 7.141          |
| Plan Solidaridad Habitacional                | Viviendas y soluciones habitacionales                                           | 310          | 9.319          |
| Urbanización de Villas y Asentamientos       | Viviendas y soluciones habitacionales                                           | 23           | 17.654         |
| PROPASA                                      | Proyectos de agua potable y saneamiento                                         | 13           | s/d            |
| PROSOFA                                      | Obras de agua y saneamiento                                                     | 2            | s/d            |
| Obras de Infraestructura Urbana              | Proyectos varios                                                                | 1            | 56             |
| Otros Planes                                 | Construcción de viviendas, soluciones habitacionales y equipamiento comunitario | 91           | 3.309          |
| <b>TOTAL</b>                                 |                                                                                 | <b>8.674</b> | <b>142.682</b> |

Por otra parte sobresalieron las acciones inherentes al Programa de Mejoramiento Barrial (PROMEBA) y al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), componente del Fondo Fiduciario de Infraestructura del Transporte. Las primeras concernieron la habilitación de 4 barrios de viviendas, resultando beneficiadas 743 familias, mientras que las segundas se orientaron a trabajos de pavimentación en torno a asentamientos precarios.

A continuación se presenta una serie 2005-2012 que exhibe la evolución de las transferencias de capital en materia de Vivienda y Urbanismo y la culminación de nuevas viviendas y soluciones habitacionales:

**Cuadro N° 18: Evolución de las viviendas y soluciones habitacionales. En millones de pesos y cantidades físicas.**

|                                          | 2005     | 2006     | 2007     | 2008    | 2009    | 2010    | 2011    | 2012    |
|------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Transferencias de Capital (*)            | 2.472,70 | 3.405,10 | 3.123,80 | 3.758,1 | 5.295,6 | 5.289,9 | 5.708,9 | 5.303,1 |
| Viviendas Terminadas (**)                | 17.275   | 33.547   | 49.272   | 30.133  | 22.895  | 38.472  | 29.852  | 26.695  |
| Soluciones Habitacionales Terminadas(**) | 1.865    | 11.588   | 23.964   | 14.890  | 16.335  | 15.599  | 11.824  | 9.224   |

(\*) A los fines de homogeneizar la serie se considera el CV al 31/03/12.

(\*\*) Datos de Planes Federales del FONAVI, excluido del presupuesto a partir de 2007 y del Programa de Obras Múltiples en Municipios del Norte Grande. Para el ejercicio 2012 se consideró la programación anual.

### *Políticas de Transporte*

El 88,3% de las asistencias al 31/03/12 correspondió a gobiernos subnacionales y a empresas privadas concesionarias de servicios de transporte, de acuerdo al siguiente detalle:

**Cuadro N° 19: Principales Beneficiarios en materia de Transporte al 31/03/12 (en millones de pesos)**

| Beneficiario                                               | Devengado    | Participación |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Administración central provincial                          | 560,6        | 59,0%         |
| Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E.         | 71,3         | 7,5%          |
| Ente Administrador Astillero Río Santiago                  | 67,4         | 7,1%          |
| Aerolíneas Argentinas                                      | 40,4         | 4,3%          |
| Benito Roggio e hijos S.A.                                 | 37,7         | 4,0%          |
| Trenes de Buenos Aires S.A.                                | 23,1         | 2,4%          |
| Nación Servicios S.A.                                      | 17,0         | 1,8%          |
| Herso S.A.                                                 | 4,0          | 0,4%          |
| Municipio de Concordia                                     | 2,2          | 0,2%          |
| Metrovías S.A.                                             | 1,6          | 0,2%          |
| Sociedad Operadora de Emergencia S.A.                      | 1,4          | 0,1%          |
| Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A. | 0,1          | 0,0%          |
| Nuevo Central Argentino S.A.                               | 0,1          | 0,0%          |
| Municipio de Escobar                                       | 0,8          | 0,1%          |
| Siemens S.A.                                               | 0,8          | 0,1%          |
| Otros Beneficiarios                                        | 121,9        | 12,8%         |
| <b>Total</b>                                               | <b>950,4</b> | <b>100,0%</b> |

En lo que respecta a las transferencias a las provincias, sobresalieron las obras de mejoramiento y construcción de caminos y rutas de todo el país llevadas adelante por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Por su parte, el objetivo de las ayudas a empresas privadas es contribuir a cubrir los gastos de sostenimiento y reposición de la flota por parte de los concesionarios del servicio ferroviario de pasajeros del área metropolitana de Buenos Aires. Con respecto a los subterráneos, durante el primer trimestre se continuó con la reposición y el sostenimiento de la flota hasta el final traspaso del servicio a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al 31/03/12 sobresalió la adquisición, rehabilitación y mantenimiento de material rodante y la ejecución de obras de infraestructura destinadas a garantizar la rehabilitación del servicio, como ser la reactivación del ferrocarril Belgrano Cargas y el mejoramiento de estaciones de la línea Sarmiento y la extensión de la línea E de subterráneos. A continuación se detalla el avance físico de las principales obras desarrolladas al cierre del primer trimestre:

Cuadro N° 20: Principales obras de Transporte Ferroviario al 31/03/12

| Proyectos                         |                                                                      | Empresa            | Avance Físico |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Adecuación Estación Mar del Plata | Nueva Playa de Vías, Plataformas Ferroviarias y Edificios Operativas | Herso S.A.         | 74,57%        |
| Modernización Línea Sarmiento     | Renovación de vías entre las estaciones de Once-Castelar             | TBA S.A.           | 59,07%        |
|                                   | Fabricación y Construcción de 25 vagones doble piso                  | TBA S.A.           | 24,9%         |
| Subterráneo de Buenos Aires       | Extensión de la Línea E a Retiro                                     | Benito Roggio S.A. | 83,05%        |

Asimismo la empresa Nación Servicios S.A. recibió asistencia financiera para la adquisición de máquinas validadoras, consolas de conductor y equipos lectograbadores para la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). Dicha empresa tiene a su cargo el procesamiento, la recaudación, el *clearing*, el *back office* del servicio y las contrataciones que se requieren para implementar, gestionar y administrar el sistema.

En materia de transporte aerocomercial, se destacó la asistencia financiera a la empresa Aerolíneas Argentinas S.A. con el objeto de renovar la flota de aviones existente de la firma. Al 31/03/12 el monto ejecutado alcanzó la suma de \$ 40,4 millones.

#### Obras de Infraestructura Hídrica y Saneamiento

El 78,2% de las asistencias realizadas durante el primer trimestre de 2012 correspondió a la empresa AySA S.A para la realización de obras de sostenimiento y expansión de redes de distribución, destacándose las tareas en la planta potabilizadora Juan Manuel de Rosas en el partido de Tigre y la Planta Depuradora del Bicentenario en la localidad de Berazategui, ambos en la provincia de Buenos Aires. El 21,8% del restante se destinó a gobiernos provinciales y municipales en el marco de los programas a cargo del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).

Al 31/03/12 se habilitaron 53 obras del Plan Agua Más Trabajo y del Programa Agua y Saneamiento para Todos (PAST), con la siguiente distribución territorial:

Cuadro N° 21: ENOHSA-Distribución de Obras Habilitadas. Al 31/03/12

| Provincia    | Cantidad  |
|--------------|-----------|
| Buenos Aires | 13        |
| Tucumán      | 10        |
| Santa Fe     | 8         |
| Jujuy        | 6         |
| Corrientes   | 5         |
| San Juan     | 5         |
| Neuquén      | 3         |
| Entre Ríos   | 2         |
| Chaco        | 2         |
| Misiones     | 2         |
| Santa Fe     | 2         |
| Mendoza      | 2         |
| Córdoba      | 1         |
| Formosa      | 1         |
| Río Negro    | 1         |
| Catamarca    | 1         |
| Chubut       | 1         |
| La Rioja     | 1         |
| <b>Total</b> | <b>53</b> |

Asimismo al 31/03/12 se encontraban en ejecución 478 obras correspondientes al Plan Agua Más Trabajo, al Programa Agua y Saneamiento para Todos (PAST), al Programa de Obras de Saneamiento en Áreas de Riesgo Sanitario (PROARSA), al Programa de Obras Menores de Saneamiento (PROMES), al Programa Agua Potable y Saneamiento para Centros Urbanos Chicos (PROAS) y otras transferencias especiales.

#### *Infraestructura y Equipamiento Educativo*

Al 31/03/12 se devengaron \$364,1 millones, destinándose el 57,6% a gobiernos provinciales y el 27,2 % a instituciones de enseñanza provincial con el objeto de mejorar la infraestructura educativa, principalmente en el nivel primario y secundario. El restante 15,2% se destinó a universidades, gobiernos municipales y empresas públicas y privadas. A continuación se detalla la distribución geográfica de la citada ayuda financiera:

| <b>Cuadro N° 22: Distribución Asistencia Financiera para Infraestructura al 31/03/12</b> |                  |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>Provincia</b>                                                                         | <b>Devengado</b> | <b>Participación</b> |
| Buenos Aires                                                                             | 73,7             | 20,2%                |
| Córdoba                                                                                  | 37,1             | 10,2%                |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires                                                          | 36,7             | 10,1%                |
| Tucumán                                                                                  | 28,5             | 7,8%                 |
| Chaco                                                                                    | 24,9             | 6,8%                 |
| Formosa                                                                                  | 15,8             | 4,3%                 |
| La Rioja                                                                                 | 14,3             | 3,9%                 |
| Santa Cruz                                                                               | 13,0             | 3,6%                 |
| Misiones                                                                                 | 11,9             | 3,3%                 |
| San Juan                                                                                 | 11,7             | 3,2%                 |
| Salta                                                                                    | 11,3             | 3,1%                 |
| Mendoza                                                                                  | 10,1             | 2,8%                 |
| Santa Fe                                                                                 | 9,3              | 2,6%                 |
| Corrientes                                                                               | 8,5              | 2,3%                 |
| Santiago del Estero                                                                      | 8,3              | 2,3%                 |
| Nacional                                                                                 | 8,0              | 2,2%                 |
| Río Negro                                                                                | 7,3              | 2,0%                 |
| Jujuy                                                                                    | 7,1              | 1,9%                 |
| Chubut                                                                                   | 4,6              | 1,3%                 |
| Catamarca                                                                                | 4,6              | 1,3%                 |
| La Pampa                                                                                 | 4,2              | 1,2%                 |
| Neuquén                                                                                  | 3,8              | 1,0%                 |
| Entre Ríos                                                                               | 3,2              | 0,9%                 |
| Tierra del Fuego                                                                         | 3,1              | 0,9%                 |
| San Luis                                                                                 | 3,1              | 0,8%                 |
| <b>Total</b>                                                                             | <b>364,1</b>     | <b>100,0%</b>        |

Por otra parte en el marco del programa “Mas Escuelas, Mejor Educación”, durante el primer trimestre 2012 se asistió financieramente a gobiernos provinciales para la construcción de 32 establecimientos educativos de los niveles inicial, primario y secundario, como así también en escuelas especiales y técnicas. El avance de esta iniciativa durante el período 2005/2012 puede apreciarse en el siguiente cuadro:

| <b>Cuadro N° 23: Escuelas Terminadas en el marco del programa “Más Escuelas Mejor Educación”</b> |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                  | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
| Escuelas Terminadas                                                                              | 22          | 165         | 217         | 180         | 78          | 165         | 139         | 210         |

(\*) A los fines de homogeneizar la serie se considera la Programación Anual 2012.

#### *Acciones en el Norte Grande Argentino*

Al 31/03/12 se asistió financieramente a distintas instituciones municipales y provinciales con el propósito de mejorar las condiciones de accesibilidad, eficiencia y seguridad de vías prioritarias de la Red Vial Nacional y vías alimentadoras de la Red Vial Provincial. Asimismo se destinaron fondos para resolver problemas de inundaciones, contaminación de fuentes de agua y

escasez de agua para riego, como así también para garantizar los servicios de agua potable y saneamiento en las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

A continuación se detallan los montos transferidos durante el primer trimestre de 2012 a las provincias en materia de asistencia vial y obras hídricas en el Norte Grande Argentino:

| Cuadro N° 24: Acciones en el Norte Grande Argentino<br>Gasto por provincia. Al 31/03/12 (en millones de pesos) |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Provincia                                                                                                      | Devengado    | Participación |
| Tucumán                                                                                                        | 35,7         | 29,8%         |
| Santiago del Estero                                                                                            | 34,4         | 28,7%         |
| Chaco                                                                                                          | 29,5         | 24,6%         |
| Formosa                                                                                                        | 19,9         | 16,6%         |
| Jujuy                                                                                                          | 0,3          | 0,3%          |
| <b>Total</b>                                                                                                   | <b>119,8</b> | <b>100,0%</b> |

**CUADRO A**  
**MODIFICACIONES DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 31/03/2012**  
(en pesos)

| Jurisdicción                                                       | Crédito Inicial       | Crédito Vigente       | Diferencia          | %            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| Poder Legislativo Nacional                                         | 3.000.000             | 3.000.000             | 0                   | 0,0%         |
| Poder Judicial de la Nación                                        | 352.392.825           | 338.672.825           | -13.720.000         | -3,9%        |
| Presidencia de la Nación                                           | 34.076.000            | 33.778.000            | -298.000            | -0,9%        |
| Jefatura de Gabinete de Ministros                                  | 154.900.335           | 154.900.335           | 0                   | 0,0%         |
| Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto        | 557.628.122           | 546.945.771           | -10.682.351         | -1,9%        |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos                          | 200.939.000           | 200.939.000           | 0                   | 0,0%         |
| Ministerio de Seguridad                                            | 36.184.940            | 36.184.940            | 0                   | 0,0%         |
| Ministerio de Defensa                                              | 378.015.307           | 382.568.375           | 4.553.068           | 1,2%         |
| Ministerio de Economía y Finanzas Públicas                         | 58.099.109            | 58.099.109            | 0                   | 0,0%         |
| Ministerio de Industria                                            | 424.131               | 424.131               | 0                   | 0,0%         |
| Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca                       | 94.175.088            | 81.175.088            | -13.000.000         | -13,8%       |
| Ministerio de Turismo                                              | 130.553.440           | 154.964.088           | 24.410.648          | 18,7%        |
| Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios | 11.446.688.173        | 11.378.678.955        | -68.009.218         | -0,6%        |
| Ministerio de Educación                                            | 1.000.000             | 1.500.000             | 500.000             | 50,0%        |
| Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva          | 60.000.000            | 60.000.000            | 0                   | 0,0%         |
| Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social                   | 13.034.574            | 20.699.177            | 7.664.603           | 58,8%        |
| Ministerio de Salud                                                | 86.356.372            | 49.101.901            | -37.254.471         | -43,1%       |
| <b>TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS</b>                           | <b>13.607.467.416</b> | <b>13.501.631.695</b> | <b>-105.835.721</b> | <b>-0,8%</b> |
| Poder Legislativo Nacional                                         | 38.274.104            | 38.274.104            | 0                   | 0,0%         |
| Poder Judicial de la Nación                                        | 143.254.947           | 146.054.947           | 2.800.000           | 2,0%         |
| Ministerio Público                                                 | 63.486.111            | 65.013.111            | 1.527.000           | 2,4%         |
| Presidencia de la Nación                                           | 115.805.200           | 116.303.200           | 498.000             | 0,4%         |
| Jefatura de Gabinete de Ministros                                  | 129.980.155           | 129.980.155           | 0                   | 0,0%         |
| Ministerio del Interior                                            | 66.176.300            | 48.676.300            | -17.500.000         | -26,4%       |
| Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto        | 54.799.040            | 62.981.391            | 8.182.351           | 14,9%        |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos                          | 60.508.272            | 60.508.272            | 0                   | 0,0%         |
| Ministerio de Seguridad                                            | 779.255.061           | 779.255.061           | 0                   | 0,0%         |
| Ministerio de Defensa                                              | 189.361.750           | 185.357.105           | -4.004.645          | -2,1%        |
| Ministerio de Economía y Finanzas Públicas                         | 92.718.843            | 92.748.843            | 30.000              | 0,0%         |
| Ministerio de Industria                                            | 15.958.304            | 15.958.304            | 0                   | 0,0%         |
| Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca                       | 111.496.356           | 140.245.641           | 28.749.285          | 25,8%        |
| Ministerio de Turismo                                              | 51.603.060            | 28.291.150            | -23.311.910         | -45,2%       |
| Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios | 495.595.454           | 542.487.854           | 46.892.400          | 9,5%         |
| Ministerio de Educación                                            | 15.953.319            | 30.246.079            | 14.292.760          | 89,6%        |
| Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva          | 96.579.000            | 96.579.000            | 0                   | 0,0%         |
| Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social                   | 2.996.715.916         | 2.989.051.313         | -7.664.603          | -0,3%        |
| Ministerio de Salud                                                | 156.095.690           | 184.542.347           | 28.446.657          | 18,2%        |
| Ministerio de Desarrollo Social                                    | 18.382.000            | 21.503.720            | 3.121.720           | 17,0%        |
| Obligaciones a Cargo del Tesoro                                    | 98.360.000            | 98.360.000            | 0                   | 0,0%         |
| <b>TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES</b>                         | <b>5.790.358.882</b>  | <b>5.872.417.897</b>  | <b>82.059.015</b>   | <b>1,4%</b>  |
| <b>TOTAL INVERSION REAL DIRECTA</b>                                | <b>19.397.826.298</b> | <b>19.374.049.592</b> | <b>-23.776.706</b>  | <b>-0,1%</b> |

**CUADRO B**  
**EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 31/03/2012**  
(en pesos)

| Jurisdicción                                                       | Crédito Inicial       | Crédito Vigente       | Compromiso           | Devengado            | %            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Poder Legislativo Nacional                                         | 3.000.000             | 3.000.000             | 0                    | 0                    | 0,0%         |
| Poder Judicial de la Nación                                        | 352.392.825           | 338.672.825           | 42.790.933           | 463.085              | 0,1%         |
| Presidencia de la Nación                                           | 34.076.000            | 33.778.000            | 11.200.124           | 5.425.340            | 16,1%        |
| Jefatura de Gabinete de Ministros                                  | 154.900.335           | 154.900.335           | 0                    | 0                    | 0,0%         |
| Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto        | 557.628.122           | 546.945.771           | 169.232.394          | 105.210.486          | 19,2%        |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos                          | 200.939.000           | 200.939.000           | 0                    | 0                    | 0,0%         |
| Ministerio de Seguridad                                            | 36.184.940            | 36.184.940            | 0                    | 0                    | 0,0%         |
| Ministerio de Defensa                                              | 378.015.307           | 382.568.375           | 93.629.313           | 8.897.142            | 2,3%         |
| Ministerio de Economía y Finanzas Públicas                         | 58.099.109            | 58.099.109            | 13.943.831           | 5.818.980            | 10,0%        |
| Ministerio de Industria                                            | 424.131               | 424.131               | 0                    | 0                    | 0,0%         |
| Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca                       | 94.175.088            | 81.175.088            | 18.482.957           | 8.528.551            | 10,5%        |
| Ministerio de Turismo                                              | 130.553.440           | 154.964.088           | 26.387.677           | 17.771.985           | 11,5%        |
| Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios | 11.446.688.173        | 11.378.678.955        | 2.394.122.989        | 2.318.842.256        | 20,4%        |
| Ministerio de Educación                                            | 1.000.000             | 1.500.000             | 0                    | 0                    | 0,0%         |
| Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva          | 60.000.000            | 60.000.000            | 4.800.000            | 4.800.000            | 8,0%         |
| Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social                   | 13.034.574            | 20.699.177            | 4.303.242            | 1.792.981            | 8,7%         |
| Ministerio de Salud                                                | 86.356.372            | 49.101.901            | 4.095.042            | 2.426.916            | 4,9%         |
| <b>TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS</b>                           | <b>13.607.467.416</b> | <b>13.501.631.695</b> | <b>2.782.988.502</b> | <b>2.479.977.722</b> | <b>18,4%</b> |
| Poder Legislativo Nacional                                         | 38.274.104            | 38.274.104            | 1.999.459            | 1.284.620            | 3,4%         |
| Poder Judicial de la Nación                                        | 143.254.947           | 146.054.947           | 11.283.786           | 2.893.875            | 2,0%         |
| Ministerio Público                                                 | 63.486.111            | 65.013.111            | 2.735.355            | 1.802.735            | 2,8%         |
| Presidencia de la Nación                                           | 115.805.200           | 116.303.200           | 8.057.021            | 3.328.396            | 2,9%         |
| Jefatura de Gabinete de Ministros                                  | 129.980.155           | 129.980.155           | 3.715.943            | 2.059.093            | 1,6%         |
| Ministerio del Interior                                            | 66.176.300            | 48.676.300            | 2.464.962            | 775.366              | 1,6%         |
| Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto        | 54.799.040            | 62.981.391            | 11.843.196           | 9.386.260            | 14,9%        |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos                          | 60.508.272            | 60.508.272            | 7.876.200            | 3.930.889            | 6,5%         |
| Ministerio de Seguridad                                            | 779.255.061           | 779.255.061           | 46.205.909           | 16.717.873           | 2,1%         |
| Ministerio de Defensa                                              | 189.361.750           | 185.357.105           | 11.620.076           | 5.975.654            | 3,2%         |
| Ministerio de Economía y Finanzas Públicas                         | 92.718.843            | 92.748.843            | 7.148.325            | 3.362.576            | 3,6%         |
| Ministerio de Industria                                            | 15.958.304            | 15.958.304            | 1.214.982            | 529.277              | 3,3%         |
| Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca                       | 111.496.356           | 140.245.641           | 54.543.319           | 21.740.030           | 15,5%        |
| Ministerio de Turismo                                              | 51.603.060            | 28.291.150            | 1.294.912            | 404.572              | 1,4%         |
| Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios | 495.595.454           | 542.487.854           | 56.844.946           | 48.445.638           | 8,9%         |
| Ministerio de Educación                                            | 15.953.319            | 30.246.079            | 8.387.676            | 177.375              | 0,6%         |
| Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva          | 96.579.000            | 96.579.000            | 12.452.380           | 11.579.618           | 12,0%        |
| Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social                   | 2.996.715.916         | 2.989.051.313         | 37.873.379           | 8.926.891            | 0,3%         |
| Ministerio de Salud                                                | 156.095.690           | 184.542.347           | 56.953.913           | 19.918.198           | 10,8%        |
| Ministerio de Desarrollo Social                                    | 18.382.000            | 21.503.720            | 4.375.218            | 894.807              | 4,2%         |
| Obligaciones a Cargo del Tesoro                                    | 98.360.000            | 98.360.000            | 0                    | 0                    |              |
| <b>TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES</b>                         | <b>5.790.358.882</b>  | <b>5.872.417.897</b>  | <b>348.890.957</b>   | <b>164.133.743</b>   | <b>2,8%</b>  |
| <b>TOTAL INVERSION REAL DIRECTA</b>                                | <b>19.397.826.298</b> | <b>19.374.049.592</b> | <b>3.131.879.459</b> | <b>2.644.111.465</b> | <b>13,6%</b> |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                                                         | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1   | 315 | 19 |    |    |    |    | <b>Poder Legislativo Nacional</b><br>Imprenta del Congreso<br>Impresiones y Publicaciones Parlamentarias                                            |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    | 1  |    |    | Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación (2)                     | 0                                 | 3.000.000            | 3.000.000             | 0                          | 0,00                          | 10,03                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación (2)                     | 0                                 | 3.000.000            | 3.000.000             | 0                          | 0,00                          | 10,03                        | 0,00                       |
| 5   | 320 | 23 |    |    |    |    | <b>Poder Judicial de la Nación</b><br>Consejo de la Magistratura (***)<br>Justicia Ordinaria de la Capital Federal<br>Fuero Criminal y Correccional |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    | 4  |    |    | Adecuación Planta Baja y Entrepiso - Edificio Viamonte 1147 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2)                                                   | 0                                 | 3.000.000            | 3.000.000             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Adecuación Planta Baja y Entrepiso - Edificio Viamonte 1157 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2)                                                   | 0                                 | 3.000.000            | 3.000.000             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    | 2  |    |    | Fuero Civil                                                                                                                                         |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    | 1  |    |    | Remodelación y Adecuación de Sede Judicial                                                                                                          | 190.597                           | 35.000.000           | 35.000.000            | 32.642                     | 10,00                         | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Construcción Nuevo Edificio Uruguay 722/28 - Capital Federal                                                                                        | 190.597                           | 35.000.000           | 35.000.000            | 32.642                     | 10,00                         | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    | 3  |    |    | Refacciones y Acondicionamiento Datacenter. Lavalle 1240 (CABA). Etapa 1                                                                            | 10.592.362                        | 10.000               | 10.000                | 0                          | 74,00                         | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Adecuación Integral Datacenter. Lavalle 1240 (CABA). Etapa 1                                                                                        | 10.592.362                        | 10.000               | 10.000                | 0                          | 74,00                         | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    | 3  |    |    | Fuero Comercial                                                                                                                                     |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    | 1  |    |    | Adecuación Edificio para Instalación de los Juzgados Comerciales Nº 27 al 31 - Edificio Montevideo 546 - CABA (2)                                   | 0                                 | 3.000.000            | 3.000.000             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Adecuación Edificio para Instalación de los Juzgados Comerciales Nº 27 al 31 - Edificio Montevideo 546 - CABA (2)                                   | 0                                 | 3.000.000            | 3.000.000             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    | 4  |    |    | Fuero del Trabajo                                                                                                                                   |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    | 4  |    |    | Adecuación Edificio para Instalación de Juzgados del Trabajo - Edificio Corrientes 1132 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2)                       | 0                                 | 3.500.000            | 3.500.000             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Adecuación Edificio para Instalación de Juzgados del Trabajo - Edificio Corrientes 1132 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2)                       | 0                                 | 3.500.000            | 3.500.000             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     | 24 |    |    |    |    | Justicia Federal                                                                                                                                    |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    | 4  |    |    | Fuero Federal de la Seguridad Social                                                                                                                |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    | 1  |    |    | Adecuación Edificio para Instalación de Juzgados de la Seguridad Social - Edificio Lavalle 1441 - CABA (2)                                          | 0                                 | 2.500.000            | 2.500.000             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Adecuación Edificio para Instalación de Juzgados de la Seguridad Social - Edificio Lavalle 1441 - CABA (2)                                          | 0                                 | 2.500.000            | 2.500.000             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    | 7  |    |    | Área Cámara de la Plata                                                                                                                             |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    | 1  |    |    | Adecuación y Ampliación Sede Judicial                                                                                                               | 0                                 | 14.000.000           | 14.000.000            | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Juzgado Federal de Quilmes - Puesta en Funcionamiento                                                                                               | 0                                 | 7.500.000            | 7.500.000             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Juzgado Federal de Junín - Ampliación y Remodelación de Edificio                                                                                    | 0                                 | 6.500.000            | 6.500.000             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    | 8  |    |    | Área Cámara Mar del Plata                                                                                                                           |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    | 1  |    |    | Redistribución del Edificio de la Cámara Federal de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires (2)                                                   | 0                                 | 4.000.000            | 4.000.000             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Redistribución del Edificio de la Cámara Federal de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires (2)                                                   | 0                                 | 4.000.000            | 4.000.000             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    | 10 |    |    | Área Cámara Mendoza                                                                                                                                 |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    | 1  |    |    | Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales                                                                                                       | 0                                 | 4.000.000            | 4.000.000             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Edificio La Rioja esquina Mitre San Juan Adecuación Sector Electoral                                                                                | 0                                 | 4.000.000            | 4.000.000             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    | 3  |    |    | Construcción Sede Judicial Edificio Pedro Molina esquina España - Centro Judicial Mendoza                                                           | 0                                 | 6.329.000            | 6.329.000             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Sede Judicial Edificio Pedro Molina esquina España - Centro Judicial Mendoza                                                           | 0                                 | 6.329.000            | 6.329.000             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    | 11 |    |    | Área Cámara Rosario                                                                                                                                 |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    | 1  |    |    | Adecuación y Remodelación de Sedes Judiciales                                                                                                       | 7.319.850                         | 4.569.190            | 4.569.190             | 0                          | 64,00                         | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Juzgado Federal San Nicolás 1 y 2 - Refacción Edificio Calle Garibaldi                                                                              | 7.319.850                         | 1.178.000            | 1.178.000             | 0                          | 64,00                         | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Adecuación Edificio Primera Junta 2687 - Santa Fe                                                                                                   | 0                                 | 3.391.190            | 3.391.190             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    | 2  |    |    | Construcción Sede Judicial Edificio calle Junín, Caning, Humberto Primo y Esteban Echeverría, Rosario                                               | 0                                 | 7.848.000            | 7.848.000             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Sede Judicial Edificio calle Junín, Caning, Humberto Primo y Esteban Echeverría, Rosario                                               | 0                                 | 7.848.000            | 7.848.000             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 3  |    | Remodelación Edificio del Juzgado Federal de Rafaela - Provincia de Santa Fe (2)                                                                    | 0                                 | 3.500.000            | 3.500.000             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Remodelación Edificio del Juzgado Federal de Rafaela - Provincia de Santa Fe (2)                                                                    | 0                                 | 3.500.000            | 3.500.000             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    | 12 |    |    | Área Cámara General Roca                                                                                                                            |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    | 1  |    |    | Remodelación y Ampliación Sede Judicial                                                                                                             | 0                                 | 3.400.000            | 3.400.000             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Tribunales Federales de Neuquén - Construcción de Edificio                                                                                          | 0                                 | 3.400.000            | 3.400.000             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                         | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 335 |     |    |    |    |    | 13 | Área Cámara Paraná                                                                                                  |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    | 2  | Remodelación de Edificio para Redistribución de los Tribunales Federales de Paraná                                  | 0                                 | 4.000.000            | 4.000.000             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Remodelación de Edificio para Redistribución de los Tribunales Federales de Paraná                                  | 0                                 | 4.000.000            | 4.000.000             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 3  | Readecuación Edificio Calle 9 de Julio N° 810 Juzgado Federal N° 2 - Concepción del Uruguay                         | 0                                 | 3.270.000            | 3.270.000             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Readecuación Edificio Calle 9 de Julio N° 810 Juzgado Federal N° 2 - Concepción del Uruguay                         | 0                                 | 3.270.000            | 3.270.000             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 14 | Área Cámara Posadas                                                                                                 |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    | 2  | Construcción Sede Judicial Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal del Tribunal de Posadas     | 0                                 | 10.000.000           | 10.000.000            | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción Sede Judicial Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal del Tribunal de Posadas     | 0                                 | 10.000.000           | 10.000.000            | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 15 | Área Cámara Resistencia                                                                                             |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    | 3  | Construcción Edificio Hipólito Irigoyen 83, Resistencia, Chaco                                                      | 0                                 | 15.576.036           | 15.576.036            | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción Edificio Hipólito Irigoyen 83, Resistencia, Chaco                                                      | 0                                 | 15.576.036           | 15.576.036            | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 17 | Área Cámara San Martín                                                                                              |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    | 1  | Remodelación y adecuación de Sedes Judiciales                                                                       | 0                                 | 3.000.000            | 3.000.000             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 52 | Juzgado Federal 3 de Febrero, Puesta en Funcionamiento                                                              | 0                                 | 3.000.000            | 3.000.000             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 2  | Remodelación Archivo para Sede Juzgado.Edificio Abel Costa 422, Morón, Buenos Aires                                 | 0                                 | 2.616.803            | 2.616.803             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Remodelación Archivo para Sede Juzgado.Edificio Abel Costa 422, Morón, Buenos Aires                                 | 0                                 | 2.616.803            | 2.616.803             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 3  | Construcción de un Nuevo Edificio para Instalaciones del Juzgado Federal de Campana - Provincia de Buenos Aires (2) | 0                                 | 6.800.000            | 6.800.000             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción de un Nuevo Edificio para Instalaciones del Juzgado Federal de Campana - Provincia de Buenos Aires (2) | 0                                 | 6.800.000            | 6.800.000             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 20 | Área Cámara Comodoro Rivadavia                                                                                      |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    | 1  | Adecuación Edificio Adquirido - Juzgado Federal de Esquel - Provincia de Chubut(2)                                  | 0                                 | 1.400.000            | 1.400.000             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Adecuación Edificio Adquirido - Juzgado Federal de Esquel - Provincia de Chubut(2)                                  | 0                                 | 1.400.000            | 1.400.000             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 2  | Refuncionalización Integral del Edificio - Juzgado Fereal de Río Gallegos - Provincia de Santa Cruz (2)             | 0                                 | 1.640.000            | 1.640.000             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Refuncionalización Integral del Edificio - Juzgado Fereal de Río Gallegos - Provincia de Santa Cruz (2)             | 0                                 | 1.640.000            | 1.640.000             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 4  | Corte Suprema de Justicia de la Nación (***)                                                                        |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    | 1  | Mandamientos y Notificaciones                                                                                       |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ampliación y Remodelación de Sede Judicial                                                                          | 12.040.065                        | 10.761               | 10.761                | 0                          | 114,71                        | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 5  | Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones                                                       | 12.040.065                        | 10.761               | 10.761                | 0                          | 114,71                        | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 1  | Pericias Judiciales                                                                                                 |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción Instituto Técnico Judicial "Dra. Cecilia Grierson"                                                     | 0                                 | 53.304.138           | 53.304.138            | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 3  | Construcción Instituto Técnico Judicial "Dra. Cecilia Grierson"                                                     | 0                                 | 53.304.138           | 53.304.138            | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 3  | Refuncionalización y Readecuación Parcial de Locales de Lavalle 1429 y 1° piso de Junín 760                         | 1.068.523                         | 109.510              | 909.510               | 0                          | 70,00                         | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Refuncionalización y Readecuación Parcial de Locales de Lavalle 1429 y 1° piso de Junín 760                         | 1.068.523                         | 109.510              | 909.510               | 0                          | 70,00                         | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 6  | Biblioteca y Jurisprudencia                                                                                         |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    | 1  | Adecuación Integral Edificio para Traslado Biblioteca                                                               | 0                                 | 6.282.050            | 6.282.050             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Adecuación Integral Edificio para Traslado Biblioteca                                                               | 0                                 | 6.282.050            | 6.282.050             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 7  | Archivo General                                                                                                     |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    | 3  | Refacciones Varias                                                                                                  | 11.268.680                        | 8.761                | 25.261                | 0                          | 100,88                        | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 61 | Adecuación Sala de Subastas Edificio Hipólito Irigoyen 2041                                                         | 11.268.680                        | 8.761                | 25.261                | 0                          | 100,88                        | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 4  | Construcción Edificio Combate de los Pozos                                                                          | 0                                 | 137.874.828          | 106.815.328           | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción Edificio Combate de los Pozos- Archivo General del Poder Judicial                                      | 0                                 | 137.874.828          | 106.815.328           | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 21 | Justicia de Máxima Instancia                                                                                        |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    | 1  | Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación                                                                  | 4.204.521                         | 2.822.192            | 6.122.192             | 0                          | 66,27                         | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Reciclado de Fachadas y Patios interiores                                                                           | 4.204.521                         | 8.761                | 8.761                 | 0                          | 199,33                        | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 53 | Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos - Juzgados Ciudad Autónoma de Buenos Aires                         | 0                                 | 438.040              | 438.040               | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 72 | Reparación Sala de Audiencia, Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires                    | 0                                 | 2.375.391            | 5.675.391             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 6  | Reciclado de Fachadas Calles Tucumán - Lavalle - Palacio de Justicia de la Nación Ciudad Autónoma de Buenos Aires   | 2.650.912                         | 30.663               | 105.663               | 0                          | 85,00                         | s/i                          | s/i                        |

**CUADRO C**  
**INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION**  
 Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py  | Ob | Descripcion                                                                                                       | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 20  | 113 | 16 |    |    | 8   | 51 | Reciclado de Fachadas Calles Tucumán - Lavalle - Palacio de Justicia de la Nación Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2.650.912                         | 30.663               | 105.663               | 0                          | 85,00                         | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |     | 51 | Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires               | 1.179.441                         | 884.841              | 1.999.841             | 0                          | 88,25                         | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |     | 51 | Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires               | 239.490                           | 8.761                | 8.761                 | 0                          | 92,00                         | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |     | 52 | Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación N°1 al N°12 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires          | 939.951                           | 876.080              | 1.991.080             | 0                          | 49,00                         | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 9   | 51 | Iluminación Exteriores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires                     | 2.079.239                         | 8.761                | 8.761                 | 0                          | 99,00                         | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |     | 51 | Iluminación Exteriores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires                     | 2.079.239                         | 8.761                | 8.761                 | 0                          | 99,00                         | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 10  | 51 | Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires      | 0                                 | 2.311.133            | 5.015.133             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |     | 51 | Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires      | 0                                 | 2.311.133            | 5.015.133             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 12  | 51 | Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires                                         | 0                                 | 456.964              | 456.964               | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |     | 51 | Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires                                         | 0                                 | 456.964              | 456.964               | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 13  | 51 | Reciclado Etapa II Fachadas Palacio de Justicia de la Nación                                                      | 598.743                           | 876.080              | 876.080               | 430.443                    | 83,34                         | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |     | 51 | Reciclado de Fachada Calle Lavalle                                                                                | 598.743                           | 876.080              | 876.080               | 430.443                    | 83,34                         | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 14  | 51 | Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación Etapa II                                                       | 1.634.011                         | 1.381.578            | 1.381.578             | 0                          | 19,00                         | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |     | 51 | Pintura General Palacio de Justicia de la Nación. Talcahuano 550                                                  | 0                                 | 715.757              | 715.757               | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 52  | 52 | Adecuación y Recuperación de Espacios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación                             | 1.634.011                         | 8.761                | 8.761                 | 0                          | 84,00                         | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |     | 53 | Restauración Integral de Pisos, Solados y de Circulación de Público - Talcahuano 550                              | 0                                 | 438.040              | 438.040               | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 15  | 54 | Reparación Integral Terraza del Palacio de Justicia                                                               | 0                                 | 219.020              | 219.020               | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |     | 51 | Instalación Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad en el Palacio de Justicia de la Nación       | 1.392.709                         | 8.760                | 8.760                 | 0                          | 101,00                        | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 17  | 51 | Instalación Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad en el Palacio de Justicia de la Nación.      | 1.392.709                         | 8.760                | 8.760                 | 0                          | 101,00                        | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |     | 51 | Provision e Instalacion de Tableros de Transf. Pal. Justicia                                                      | 1.077.238                         | 8.761                | 8.761                 | 0                          | 86,50                         | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 18  | 51 | Provision e Instalacion de Tableros de Transferencia P.JN                                                         | 1.077.238                         | 8.761                | 8.761                 | 0                          | 86,50                         | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |     | 51 | Restauracion y Adecuacion Integral Sala Audiencia 4p Pal. JN                                                      | 928.294                           | 8.761                | 8.761                 | 0                          | 51,00                         | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 19  | 51 | Restauracion y Adecuacion Integral Sala Audiencia 4p P.JN                                                         | 928.294                           | 8.761                | 8.761                 | 0                          | 51,00                         | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |     | 51 | Acondicionamiento y Climatización de Distintas Dependencias del Tribunal                                          | 0                                 | 1.030.270            | 1.909.270             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 20  | 51 | Acondicionamiento y Climatización de Distintas Dependencias del Tribunal                                          | 0                                 | 1.030.270            | 1.909.270             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |     | 51 | Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica                                                 | 0                                 | 700.864              | 2.450.864             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 21  | 51 | Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica                                                 | 0                                 | 700.864              | 2.450.864             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |     | 51 | Iluminación Exterior Ornamental del Palacio de Justicia - Etapa II(2)                                             | 0                                 | 1.095.100            | 7.595.100             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 22  | 51 | Iluminación Exterior Ornamental del Palacio de Justicia - Etapa II(2)                                             | 0                                 | 1.095.100            | 7.595.100             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |     | 51 | Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia(2)                                   | 0                                 | 219.020              | 419.020               | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51  | 51 | Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia(2)                                   | 0                                 | 219.020              | 419.020               | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |     |    | <b>Presidencia de la Nación</b>                                                                                   |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 16  | 2  | Teatro Nacional Cervantes                                                                                         |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |     | 51 | Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes                                                                 |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 5   | 51 | Reparación y Puesta en Valor Teatro Nacional Cervantes                                                            | 0                                 | 2.500.000            | 2.202.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |     | 51 | Restauración y Puesta en Valor Fachada del Teatro Nacional Cervantes                                              | 0                                 | 2.500.000            | 2.202.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 6   | 51 | Restauración y Puesta en Valor Sector Incendiado Teatro Experimental(2)                                           | 0                                 | 1.000.000            | 1.000.000             | 404.999                    | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |     | 51 | Restauración y Puesta en Valor Sector Incendiado Teatro Experimental(2)                                           | 0                                 | 1.000.000            | 1.000.000             | 404.999                    | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51  | 51 | Actualización Sistema de Iluminación Escenica mediante Renovación Total del Cableado(2)                           | 0                                 | 2.000.000            | 2.000.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |     | 51 | Actualización Sistema de Iluminación Escénica mediante Renovación Total del Cableado(2)                           | 0                                 | 2.000.000            | 2.000.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 116 | 25 | Biblioteca Nacional                                                                                               |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |     | 2  | Servicios de la Biblioteca Nacional                                                                               |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 117 | 51 | Construcción de Parasoles (2)                                                                                     | 0                                 | 5.000.000            | 5.000.000             | 0                          | 0,00                          | 60,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |     | 51 | Construcción de Parasoles (2)                                                                                     | 0                                 | 5.000.000            | 5.000.000             | 0                          | 0,00                          | 60,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 16  | 1  | Instituto Nacional del Teatro                                                                                     |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |     | 51 | Fomento, Producción y Difusión del Teatro                                                                         |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 301 | 51 | Remodelación Edilicia Para Instalación de la Sede Central del Instituto Nacional del Teatro (2)                   | 0                                 | 7.000.000            | 7.000.000             | 0                          | 0,00                          | 46,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |     | 51 | Remodelación Edilicia Para Instalación de la Sede Central del Instituto Nacional del Teatro (2)                   | 0                                 | 7.000.000            | 7.000.000             | 0                          | 0,00                          | 46,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |     |    | Secretaría General de la Presidencia de la Nación                                                                 |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF                                                                                                                    | UD                                                                                                                     | Pg      | Sp        | Py        | Ob    | Descripcion           | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012                                                             | Ejecutado al<br>31/03/2012                                       |         |        |        |                                                                                          |                                              |                                                                    |                                                                    |            |            |            |       |       |       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|
| 337 |                                                                                                                        | 1                                                                                                                      |         |           |           |       | Actividades Centrales |                                   |                      |                       |                            |                               |                                                                                          |                                                                  |         |        |        |                                                                                          |                                              |                                                                    |                                                                    |            |            |            |       |       |       |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       | 5                     |                                   | 0                    | 100.000               | 100.000                    | 0                             | 0,00                                                                                     | 20,00                                                            | 0,00    |        |        |                                                                                          |                                              |                                                                    |                                                                    |            |            |            |       |       |       |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       | 51                    |                                   | 0                    | 100.000               | 100.000                    | 0                             | 0,00                                                                                     | 20,00                                                            | 0,00    |        |        |                                                                                          |                                              |                                                                    |                                                                    |            |            |            |       |       |       |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       | 6                     |                                   | 0                    | 14.656.000            | 14.656.000                 | 5.020.341                     | 0,00                                                                                     | 100,00                                                           | 34,00   |        |        |                                                                                          |                                              |                                                                    |                                                                    |            |            |            |       |       |       |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       | 51                    |                                   | 0                    | 14.656.000            | 14.656.000                 | 5.020.341                     | 0,00                                                                                     | 100,00                                                           | 34,00   |        |        |                                                                                          |                                              |                                                                    |                                                                    |            |            |            |       |       |       |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       | 36                    |                                   |                      |                       |                            |                               | Secretaría de Cultura                                                                    |                                                                  |         |        |        |                                                                                          |                                              |                                                                    |                                                                    |            |            |            |       |       |       |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       | 2                     |                                   |                      |                       |                            |                               | Difusión de la Música y Danza                                                            |                                                                  |         |        |        |                                                                                          |                                              |                                                                    |                                                                    |            |            |            |       |       |       |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       |                       |                                   |                      |                       |                            |                               | Mejoras en Salas Nacionales de Exposición                                                | 0                                                                | 10.000  | 10.000 | 0      | 0,00                                                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                               |                                                                    |            |            |            |       |       |       |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       | 51                    |                                   |                      |                       |                            |                               | Mejoras en Salas Nacionales de Exposición                                                | 0                                                                | 10.000  | 10.000 | 0      | 0,00                                                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                               |                                                                    |            |            |            |       |       |       |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       |                       |                                   |                      |                       |                            |                               | Preservación y Exhibición Artística - Cultural                                           |                                                                  |         |        |        |                                                                                          |                                              |                                                                    |                                                                    |            |            |            |       |       |       |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       | 1                     |                                   |                      |                       |                            |                               | Mejoras en Museos                                                                        | 552.571                                                          | 90.000  | 90.000 | 0      | 94,36                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                               |                                                                    |            |            |            |       |       |       |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       |                       |                                   |                      |                       |                            |                               | 52                                                                                       | Mejoras en el Museo Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo | 0       | 10.000 | 10.000 | 0                                                                                        | 100,00                                       | 0,00                                                               | 0,00                                                               |            |            |            |       |       |       |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       | 54                    |                                   |                      |                       |                            |                               | Mejoras en el Museo Mitre                                                                | 0                                                                | 10.000  | 10.000 | 0      | 0,00                                                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                               |                                                                    |            |            |            |       |       |       |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       | 56                    |                                   |                      |                       |                            |                               | Mejora en el Museo Yrurtia                                                               | 0                                                                | 10.000  | 10.000 | 0      | 0,00                                                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                               |                                                                    |            |            |            |       |       |       |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       | 57                    |                                   |                      |                       |                            |                               | Mejoras en el Museo Histórico del Norte                                                  | 0                                                                | 10.000  | 10.000 | 0      | 0,00                                                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                               |                                                                    |            |            |            |       |       |       |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       | 58                    |                                   |                      |                       |                            |                               | Mejoras en el Museo Casa Histórica de la Independencia - Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 0                                                                | 10.000  | 10.000 | 0      | 20,00                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                               |                                                                    |            |            |            |       |       |       |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       | 59                    |                                   |                      |                       |                            |                               | Mejoras en el Museo de la Historia del Traje                                             | 0                                                                | 10.000  | 10.000 | 0      | 0,00                                                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                               |                                                                    |            |            |            |       |       |       |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       | 61                    |                                   |                      |                       |                            |                               | Mejoras en la Escuela de Museología                                                      | 0                                                                | 10.000  | 10.000 | 0      | 0,00                                                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                               |                                                                    |            |            |            |       |       |       |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       | 62                    |                                   |                      |                       |                            |                               | Mejoras en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano           | 0                                                                | 10.000  | 10.000 | 0      | 0,00                                                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                               |                                                                    |            |            |            |       |       |       |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       | 63                    |                                   |                      |                       |                            |                               | Mejoras en la Casa Acuerdo de San Nicolás                                                | 0                                                                | 10.000  | 10.000 | 0      | 0,00                                                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                               |                                                                    |            |            |            |       |       |       |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       | 2                     |                                   |                      |                       |                            |                               | Mejoras en Museos Etapa II                                                               | 0                                                                | 60.000  | 60.000 | 0      | 6,67                                                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                               |                                                                    |            |            |            |       |       |       |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       |                       |                                   |                      |                       |                            |                               | 51                                                                                       | Restauración Fachada Manzana de las Luces                        | 0       | 10.000 | 10.000 | 0                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                                               | 0,00                                                               |            |            |            |       |       |       |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       | 52                    |                                   |                      |                       |                            |                               | Mejoras en el Museo de Arte Oriental                                                     | 0                                                                | 10.000  | 10.000 | 0      | 0,00                                                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                               |                                                                    |            |            |            |       |       |       |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       | 53                    |                                   |                      |                       |                            |                               | Restauración en el Museo Histórico Sarmiento                                             | 0                                                                | 10.000  | 10.000 | 0      | 40,00                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                               |                                                                    |            |            |            |       |       |       |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       | 54                    |                                   |                      |                       |                            |                               | Remodelación en el Museo Roca                                                            | 0                                                                | 10.000  | 10.000 | 0      | 0,00                                                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                               |                                                                    |            |            |            |       |       |       |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       | 55                    |                                   |                      |                       |                            |                               | Restauración del Museo Histórico Nacional                                                | 0                                                                | 10.000  | 10.000 | 0      | 0,00                                                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                               |                                                                    |            |            |            |       |       |       |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       | 56                    |                                   |                      |                       |                            |                               | Restauración en el Museo de Pintura José Antonio Terry                                   | 0                                                                | 10.000  | 10.000 | 0      | 0,00                                                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                               |                                                                    |            |            |            |       |       |       |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       | 38                    |                                   |                      |                       |                            |                               | 5                                                                                        | Desarrollo y Promoción Cultural                                  |         |        |        |                                                                                          |                                              |                                                                    |                                                                    |            |            |            |       |       |       |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       |                       |                                   |                      |                       |                            |                               |                                                                                          | Remodelación de Edificios Culturales - Etapa I                   | 434.924 | 50.000 | 50.000 | 0                                                                                        | 85,02                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                               |            |            |            |       |       |       |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       | 51                    |                                   |                      |                       |                            |                               | Obra en el Edificio de la Avenida Alvear                                                 | 394.024                                                          | 10.000  | 10.000 | 0      | 70,00                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                               |                                                                    |            |            |            |       |       |       |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       | 52                    |                                   |                      |                       |                            |                               | Obra en el Edificio de la Calle Rodríguez Peña                                           | 0                                                                | 10.000  | 10.000 | 0      | 0,00                                                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                               |                                                                    |            |            |            |       |       |       |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       | 53                    |                                   |                      |                       |                            |                               | Obra en el Edificio de la Calle Alsina                                                   | 0                                                                | 10.000  | 10.000 | 0      | 0,00                                                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                               |                                                                    |            |            |            |       |       |       |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       | 54                    |                                   |                      |                       |                            |                               | Mejoras en el Edificio de la Calle México                                                | 40.900                                                           | 10.000  | 10.000 | 0      | 24,70                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                               |                                                                    |            |            |            |       |       |       |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       | 56                    |                                   |                      |                       |                            |                               | Mejoras en el Departamento de la Calle Tres Sargentos                                    | 0                                                                | 10.000  | 10.000 | 0      | 0,00                                                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                               |                                                                    |            |            |            |       |       |       |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       | 7                     |                                   |                      |                       |                            |                               | Mejoras en el Edificio del Instituto Juan Manuel de Rosas                                | 0                                                                | 10.000  | 10.000 | 0      | 0,00                                                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                               |                                                                    |            |            |            |       |       |       |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       |                       |                                   |                      |                       |                            |                               | 51                                                                                       | Mejoras en el Edificio del Instituto Juan Manuel de Rosas        | 0       | 10.000 | 10.000 | 0                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                                               | 0,00                                                               |            |            |            |       |       |       |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       | 42                    |                                   |                      |                       |                            |                               |                                                                                          |                                                                  |         |        |        | Difusión, Concientización y Protección del Patrimonio Cultural del Museo de Bellas Artes |                                              |                                                                    |                                                                    |            |            |            |       |       |       |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       | 25                    |                                   |                      |                       |                            |                               | 317                                                                                      | 62                                                               |         |        |        |                                                                                          | Mejoras en el Museo Nacional de Bellas Artes | 108.500                                                            | 1.600.000                                                          | 1.600.000  | 0          | 4,62       | 0,00  | 0,00  |       |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       |                       |                                   |                      |                       |                            |                               |                                                                                          |                                                                  |         |        |        |                                                                                          | 51                                           | Mejoras en el Museo Nacional de Bellas Artes                       | 108.500                                                            | 1.600.000  | 1.600.000  | 0          | 4,62  | 0,00  | 0,00  |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       |                       |                                   |                      |                       |                            |                               |                                                                                          |                                                                  |         |        |        |                                                                                          |                                              | <b>Jefatura de Gabinete de Ministros</b>                           |                                                                    |            |            |            |       |       |       |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       |                       |                                   |                      |                       |                            |                               |                                                                                          |                                                                  |         |        |        |                                                                                          |                                              | Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable                    |                                                                    |            |            |            |       |       |       |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       |                       |                                   |                      |                       |                            |                               |                                                                                          |                                                                  |         |        |        |                                                                                          |                                              | Coordinación de Políticas Ambientales                              |                                                                    |            |            |            |       |       |       |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       |                       |                                   |                      |                       |                            |                               |                                                                                          |                                                                  |         |        |        |                                                                                          | 7                                            | Construcción y Puesta en Marcha Planta de Compostaje Rosario       | 47.000                                                             | 0          | 5.380.349  | 0          | 0,00  | 80,00 | 0,00  |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       |                       |                                   |                      |                       |                            |                               |                                                                                          |                                                                  |         |        |        |                                                                                          |                                              | 51                                                                 | Construcción y Puesta en Marcha Planta de Compostaje Rosario       | 47.000     | 0          | 5.380.349  | 0     | 0,00  | 80,00 |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       |                       |                                   |                      |                       |                            |                               |                                                                                          |                                                                  |         |        |        |                                                                                          | 14                                           | Construcción Relleno Sanitario Municipio de la Costa, Buenos Aires | 0                                                                  | 0          | 14.074.112 | 0          | 0,00  | 49,21 | 0,00  |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       |                       |                                   |                      |                       |                            |                               |                                                                                          |                                                                  |         |        |        |                                                                                          |                                              | 51                                                                 | Construcción Relleno Sanitario Municipio de la Costa, Buenos Aires | 0          | 0          | 14.074.112 | 0     | 0,00  | 49,21 |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       |                       |                                   |                      |                       |                            |                               |                                                                                          |                                                                  |         |        |        |                                                                                          | 15                                           | Construcción Relleno Sanitario Municipio General Pueyrredón        | 17.587.763                                                         | 0          | 13.731.080 | 0          | 40,00 | 60,00 | 31,12 |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       |                       |                                   |                      |                       |                            |                               |                                                                                          |                                                                  |         |        |        |                                                                                          |                                              | 51                                                                 | Construcción Relleno Sanitario Municipio General Pueyrredón        | 17.587.763 | 0          | 13.731.080 | 0     | 40,00 | 60,00 |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       |                       |                                   |                      |                       |                            |                               |                                                                                          |                                                                  |         |        |        |                                                                                          | 16                                           | Construcción Relleno Sanitario Chubut                              | 9.104.700                                                          | 0          | 13.894.247 | 0          | 30,00 | 70,00 | 15,00 |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |         |           |           |       |                       |                                   |                      |                       |                            |                               |                                                                                          |                                                                  |         |        |        |                                                                                          |                                              | 51                                                                 | Construcción Relleno Sanitario Chubut                              | 9.104.700  | 0          | 13.894.247 | 0     | 30,00 | 70,00 |
| 20  | Construcción Relleno Sanitario Mendoza Metropolitana                                                                   | 239.784                                                                                                                | 0       | 3.281.496 | 0         | 60,00 |                       |                                   |                      |                       |                            |                               |                                                                                          |                                                                  |         |        |        |                                                                                          | 40,00                                        | 0,00                                                               |                                                                    |            |            |            |       |       |       |
|     | 51                                                                                                                     | Construcción Relleno Sanitario Mendoza Metropolitana                                                                   | 239.784 | 0         | 3.281.496 | 0     |                       |                                   |                      |                       |                            |                               |                                                                                          |                                                                  |         |        |        |                                                                                          | 60,00                                        | 40,00                                                              | 0,00                                                               |            |            |            |       |       |       |
| 21  | Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en Luján - Provincia de Buenos Aires (BID 1868/OC-AR)           | 76.691                                                                                                                 | 0       | 4.923.996 | 0         | 0,00  |                       |                                   |                      |                       |                            |                               |                                                                                          |                                                                  |         |        |        |                                                                                          | 60,00                                        | 0,00                                                               |                                                                    |            |            |            |       |       |       |
|     | 51                                                                                                                     | Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en Luján - Provincia de Buenos Aires (BID 1868/OC-AR)           | 76.691  | 0         | 4.923.996 | 0     |                       |                                   |                      |                       |                            |                               |                                                                                          |                                                                  |         |        |        |                                                                                          | 0,00                                         | 60,00                                                              | 0,00                                                               |            |            |            |       |       |       |
| 23  | Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en San Martín y Angaco - Provincia de San Juan (BID 1868/OC-AR) | 0                                                                                                                      | 0       | 8.298.837 | 0         | 0,00  |                       |                                   |                      |                       |                            |                               |                                                                                          |                                                                  |         |        |        |                                                                                          | 70,00                                        | 0,00                                                               |                                                                    |            |            |            |       |       |       |
|     | 51                                                                                                                     | Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en San Martín y Angaco - Provincia de San Juan (BID 1868/OC-AR) | 0       | 0         | 8.298.837 | 0     |                       | 0,00                              | 70,00                | 0,00                  |                            |                               |                                                                                          |                                                                  |         |        |        |                                                                                          |                                              |                                                                    |                                                                    |            |            |            |       |       |       |
| 24  | Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en la Zona Este de la Provincia de Mendoza (BID 7362 - AR)      | 0                                                                                                                      | 0       | 7.547.396 | 0         | 0,00  |                       | 26,88                             | 0,00                 |                       |                            |                               |                                                                                          |                                                                  |         |        |        |                                                                                          |                                              |                                                                    |                                                                    |            |            |            |       |       |       |
|     | 51                                                                                                                     | Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en la Zona Este de la Provincia de Mendoza (BID 7362 - AR)      | 0       | 0         | 7.547.396 | 0     |                       | 0,00                              | 26,88                | 0,00                  |                            |                               |                                                                                          |                                                                  |         |        |        |                                                                                          |                                              |                                                                    |                                                                    |            |            |            |       |       |       |

**CUADRO C**  
**INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION**  
 Al 31/03/2012

| Jur                                                                    | SAF       | UD        | Pg        | Sp                                                                                                       | Py         | Ob        | Descripcion                                                                                                                  | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011                     | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012                                                                       |            |           |           |        |       |       |      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|------|
| 342                                                                    | 39        | 25        | 51        | 26                                                                                                       | 51         | 39        | Mejoras en la Planta de Clasificación del Municipio General Pueyredón - Provincia de Buenos Aires (BIRF 7362 - AR)           | 1.210.000                                             | 0                    | 2.403.747             | 0                          | 40,00                         | 60,00                        | 30,00                                                                                            |            |           |           |        |       |       |      |
|                                                                        |           |           |           |                                                                                                          |            |           | Mejoras en la Planta de Clasificación del Municipio General Pueyredón - Provincia de Buenos Aires (BIRF 7362 - AR)           | 1.210.000                                             | 0                    | 2.403.747             | 0                          | 40,00                         | 60,00                        | 30,00                                                                                            |            |           |           |        |       |       |      |
|                                                                        |           |           |           |                                                                                                          |            |           | Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en Región Humahuaca - La Quiaca - Provincia de Jujuy (BID 1868/OC-AR) | 0                                                     | 0                    | 1.000.000             | 0                          | 0,00                          | 5,95                         | 0,00                                                                                             |            |           |           |        |       |       |      |
|                                                                        |           |           |           |                                                                                                          |            |           | Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en Región Humahuaca - La Quiaca - Provincia de Jujuy (BID 1868/OC-AR) | 0                                                     | 0                    | 1.000.000             | 0                          | 0,00                          | 5,95                         | 0,00                                                                                             |            |           |           |        |       |       |      |
|                                                                        |           |           |           |                                                                                                          |            |           | SAF Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)                                                                      |                                                       |                      |                       |                            |                               |                              |                                                                                                  |            |           |           |        |       |       |      |
|                                                                        |           |           |           |                                                                                                          |            |           | Gestión Ambiental Matanza- Riachuelo (BID 1059/OC-AR)                                                                        |                                                       |                      |                       |                            |                               |                              |                                                                                                  |            |           |           |        |       |       |      |
|                                                                        |           |           |           |                                                                                                          |            |           | Saneamiento y Acondicionamiento Cuenca Matanza - Riachuelo (BID 1059/OC-AR)                                                  | 0                                                     | 0                    | 0                     | 0                          | 38,00                         | 1,00                         | 0,50                                                                                             |            |           |           |        |       |       |      |
|                                                                        |           |           |           |                                                                                                          |            |           | Redes Secundarias y Colectoras en la Matanza                                                                                 | 0                                                     | 0                    | 0                     | 0                          | 40,00                         | 3,00                         | 2,00                                                                                             |            |           |           |        |       |       |      |
|                                                                        |           |           |           |                                                                                                          |            |           | Ampliación de Planta Depuradora Sudoeste en La Matanza                                                                       | 0                                                     | 0                    | 0                     | 0                          | 34,00                         | 1,00                         | 0,96                                                                                             |            |           |           |        |       |       |      |
|                                                                        |           |           |           |                                                                                                          |            |           | Colector Troncal-Ruta 21 en La Matanza                                                                                       | 0                                                     | 0                    | 0                     | 0                          | 22,00                         | 11,00                        | 1,99                                                                                             |            |           |           |        |       |       |      |
|                                                                        |           |           |           |                                                                                                          |            |           | Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo (BIRF 7706-AC)                                                       |                                                       |                      |                       |                            |                               |                              |                                                                                                  |            |           |           |        |       |       |      |
|                                                                        |           |           |           |                                                                                                          |            |           | Construcción Reservorios de Regulación                                                                                       | 0                                                     | 80.365.075           | 80.365.075            | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                                                                                             |            |           |           |        |       |       |      |
|                                                                        |           |           |           |                                                                                                          |            |           | Construcción Reservorios de Regulación N° 1                                                                                  | 0                                                     | 11.346.978           | 11.346.978            | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                                                                                             |            |           |           |        |       |       |      |
|                                                                        |           |           |           |                                                                                                          |            |           | Construcción Reservorios de Regulación N° 2                                                                                  | 0                                                     | 15.973.610           | 15.973.610            | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                                                                                             |            |           |           |        |       |       |      |
|                                                                        |           |           |           |                                                                                                          |            |           | Construcción Reservorios de Regulación N° 11                                                                                 | 0                                                     | 9.785.297            | 9.785.297             | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                                                                                             |            |           |           |        |       |       |      |
|                                                                        |           |           |           |                                                                                                          |            |           | Construcción Reservorios de Regulación N° 3                                                                                  | 0                                                     | 18.768.332           | 18.768.332            | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                                                                                             |            |           |           |        |       |       |      |
|                                                                        |           |           |           |                                                                                                          |            |           | Construcción Reservorios de Regulación N° 5                                                                                  | 0                                                     | 24.490.858           | 24.490.858            | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                                                                                             |            |           |           |        |       |       |      |
|                                                                        |           |           |           |                                                                                                          |            |           | 35                                                                                                                           | 307                                                   | 1                    | 16                    | 0                          | 51                            | 17                           | Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto                               |            |           |           |        |       |       |      |
|                                                                        |           |           |           |                                                                                                          |            |           |                                                                                                                              |                                                       |                      |                       |                            |                               |                              | Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto                               |            |           |           |        |       |       |      |
|                                                                        |           |           |           |                                                                                                          |            |           |                                                                                                                              |                                                       |                      |                       |                            |                               |                              | Actividades Centrales                                                                            |            |           |           |        |       |       |      |
|                                                                        |           |           |           |                                                                                                          |            |           |                                                                                                                              |                                                       |                      |                       |                            |                               |                              | Construcción Archivo y Oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto                  | 711.000    | 4.600.000 | 4.600.000 | 0      | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|                                                                        |           |           |           |                                                                                                          |            |           |                                                                                                                              |                                                       |                      |                       |                            |                               |                              | Construcción Archivo y Oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto                  | 711.000    | 900.000   | 4.600.000 | 0      |       |       |      |
|                                                                        |           |           |           |                                                                                                          |            |           |                                                                                                                              |                                                       |                      |                       |                            |                               |                              | Construcción Archivo y Oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto                  | 0          | 3.700.000 | 0         | 0      | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|                                                                        |           |           |           |                                                                                                          |            |           |                                                                                                                              |                                                       |                      |                       |                            |                               |                              | Remodelación Edificio Juncal - Ministerio Relaciones Exteriores y Culto - Ciudad de Buenos Aires | 504.878    | 1.461.961 | 1.461.961 | 0      | 17,00 | 83,00 | 0,00 |
|                                                                        |           |           |           |                                                                                                          |            |           |                                                                                                                              |                                                       |                      |                       |                            |                               |                              | Remodelación Edificio Juncal - Ministerio Relaciones Exteriores y Culto - Ciudad de Buenos Aires | 504.878    | 1.461.961 | 1.461.961 | 0      | 17,00 | 83,00 | 0,00 |
|                                                                        |           |           |           |                                                                                                          |            |           |                                                                                                                              |                                                       |                      |                       |                            |                               |                              | Actividades Comunes a los Programas 16 y 19                                                      |            |           |           |        |       |       |      |
|                                                                        |           |           |           |                                                                                                          |            |           |                                                                                                                              |                                                       |                      |                       |                            |                               |                              | Construcción de la Embajada de Brasilia                                                          | 3.823.480  | 0         | 484.523   | 75.284 | 2,75  | 0,00  | 0,00 |
|                                                                        |           |           |           |                                                                                                          |            |           |                                                                                                                              |                                                       |                      |                       |                            |                               |                              | Construcción de la Embajada de Brasilia                                                          | 3.823.480  | 0         | 484.523   | 75.284 | 2,75  | 0,00  | 0,00 |
|                                                                        |           |           |           |                                                                                                          |            |           |                                                                                                                              |                                                       |                      |                       |                            |                               |                              | Remodelación Embajada y Residencia en Washington                                                 | 16.222.429 | 1.266.524 | 4.458.562 | 0      | 61,00 | 12,00 | 0,00 |
|                                                                        |           |           |           |                                                                                                          |            |           |                                                                                                                              |                                                       |                      |                       |                            |                               |                              | Remodelación Embajada y Residencia en Washington                                                 | 1.972.986  | 72.003    | 445.856   | 0      |       |       |      |
|                                                                        |           |           |           |                                                                                                          |            |           |                                                                                                                              |                                                       |                      |                       |                            |                               |                              | Remodelación Embajada y Residencia en Washington                                                 | 14.249.443 | 1.194.521 | 4.012.706 | 0      | 61,00 | 12,00 | 0,00 |
|                                                                        |           |           |           |                                                                                                          |            |           |                                                                                                                              |                                                       |                      |                       |                            |                               |                              | Remodelación Embajada y Residencia en París                                                      | 2.869      | 0         | 876.080   | 0      | 1,00  | 0,00  | 0,00 |
|                                                                        |           |           |           |                                                                                                          |            |           |                                                                                                                              |                                                       |                      |                       |                            |                               |                              | Remodelación Embajada y Residencia en París                                                      | 2.869      | 0         | 876.080   | 0      | 1,00  | 0,00  | 0,00 |
|                                                                        |           |           |           |                                                                                                          |            |           |                                                                                                                              |                                                       |                      |                       |                            |                               |                              | Remodelación Residencia y Embajada en Países Bajos                                               | 87.167     | 7.428.933 | 1.441.932 | 0      | 0,00  | 5,00  | 0,00 |
| Remodelación Residencia y Embajada en Países Bajos                     | 87.167    | 541.932   | 541.932   | 0                                                                                                        |            |           |                                                                                                                              |                                                       |                      |                       |                            |                               |                              |                                                                                                  |            |           |           |        |       |       |      |
| Remodelación Residencia y Embajada en Países Bajos                     | 0         | 6.887.001 | 900.000   | 0                                                                                                        | 0,00       | 5,00      |                                                                                                                              |                                                       |                      |                       |                            |                               |                              | 0,00                                                                                             |            |           |           |        |       |       |      |
| Remodelación Museo General San Martín - República Francesa             | 278.895   | 1.389.105 | 1.389.105 | 0                                                                                                        | 0,00       | 5,00      |                                                                                                                              |                                                       |                      |                       |                            |                               |                              | 0,00                                                                                             |            |           |           |        |       |       |      |
| Remodelación Museo General San Martín - República Francesa             | 278.895   | 69.101    | 69.101    | 0                                                                                                        |            |           |                                                                                                                              |                                                       |                      |                       |                            |                               |                              |                                                                                                  |            |           |           |        |       |       |      |
| Remodelación Museo General San Martín - República Francesa             | 0         | 1.320.004 | 1.320.004 | 0                                                                                                        | 0,00       | 5,00      |                                                                                                                              |                                                       |                      |                       |                            |                               |                              | 0,00                                                                                             |            |           |           |        |       |       |      |
| Remodelación Consulado en Washington, Estados Unidos de América        | 0         | 1.690.815 | 1.850.061 | 0                                                                                                        | 0,00       | 0,00      |                                                                                                                              |                                                       |                      |                       |                            |                               |                              | 0,00                                                                                             |            |           |           |        |       |       |      |
| Remodelación Consulado en Washington, Estados Unidos de América        | 0         | 71.615    | 500.000   | 0                                                                                                        |            |           |                                                                                                                              |                                                       |                      |                       |                            |                               |                              |                                                                                                  |            |           |           |        |       |       |      |
| Remodelación Consulado en Washington, Estados Unidos de América        | 0         | 1.619.200 | 1.350.061 | 0                                                                                                        | 0,00       | 0,00      |                                                                                                                              |                                                       |                      |                       |                            |                               |                              | 0,00                                                                                             |            |           |           |        |       |       |      |
| Remodelación de Interiores y Fachada de la Embajada de París - Francia | 168.054   | 419.389   | 1.014.390 | 0                                                                                                        | 0,00       | 10,00     |                                                                                                                              |                                                       |                      |                       |                            |                               |                              | 0,00                                                                                             |            |           |           |        |       |       |      |
| Remodelación de Interiores y Fachada de la Embajada de París - Francia | 168.054   | 114.390   | 114.390   | 0                                                                                                        |            |           |                                                                                                                              |                                                       |                      |                       |                            |                               |                              |                                                                                                  |            |           |           |        |       |       |      |
| Remodelación de Interiores y Fachada de la Embajada de París - Francia | 0         | 304.999   | 900.000   | 0                                                                                                        | 0,00       | 10,00     |                                                                                                                              |                                                       |                      |                       |                            |                               |                              | 0,00                                                                                             |            |           |           |        |       |       |      |
| Desarrollo del Plan Antártico                                          |           |           |           |                                                                                                          |            |           |                                                                                                                              |                                                       |                      |                       |                            |                               |                              |                                                                                                  |            |           |           |        |       |       |      |
| Remodelación Módulo Habitacional y Laboratorio Base Científica Jubany  | 3.736.837 | 2.426.226 | 2.426.226 | 0                                                                                                        | 79,00      | 21,00     |                                                                                                                              |                                                       |                      |                       |                            |                               |                              | 0,00                                                                                             |            |           |           |        |       |       |      |
| Remodelación Módulo Habitacional y Laboratorio Base Científica Jubany  | 3.736.837 | 2.426.226 | 2.426.226 | 0                                                                                                        | 79,00      | 21,00     |                                                                                                                              |                                                       |                      |                       |                            |                               |                              | 0,00                                                                                             |            |           |           |        |       |       |      |
| 106                                                                    | 1         | 4         | 51        | Comisión Nacional de Actividades Espaciales                                                              |            |           |                                                                                                                              |                                                       |                      |                       |                            |                               |                              |                                                                                                  |            |           |           |        |       |       |      |
|                                                                        |           |           |           | Actividades Centrales                                                                                    |            |           |                                                                                                                              |                                                       |                      |                       |                            |                               |                              |                                                                                                  |            |           |           |        |       |       |      |
|                                                                        |           |           |           | Remodelación del Edificio de la Sede Central de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales - Fase II | 3.127.651  | 100.000   |                                                                                                                              |                                                       |                      |                       |                            |                               |                              | 350.000                                                                                          | 83.301     | 53,10     | 4,00      | 1,00   |       |       |      |
|                                                                        |           |           |           | Remodelación del Edificio de la Sede Central de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales           | 3.127.651  | 100.000   | 350.000                                                                                                                      | 83.301                                                | 53,10                | 4,00                  | 1,00                       |                               |                              |                                                                                                  |            |           |           |        |       |       |      |
|                                                                        |           |           |           | Espaciales - Fase II                                                                                     |            |           |                                                                                                                              |                                                       |                      |                       |                            |                               |                              |                                                                                                  |            |           |           |        |       |       |      |
|                                                                        |           |           |           | Remodelación de las Instalaciones del Centro Espacial Teófilo Tabanera                                   | 5.350.687  | 100.000   | 700.000                                                                                                                      | 98.894                                                | 30,40                | 1,10                  | 0,28                       |                               |                              |                                                                                                  |            |           |           |        |       |       |      |
|                                                                        |           |           |           | Remodelación de las Instalaciones del Centro Espacial Teófilo Tabanera                                   | 5.350.687  | 100.000   | 700.000                                                                                                                      | 98.894                                                | 30,40                | 1,10                  | 0,28                       |                               |                              |                                                                                                  |            |           |           |        |       |       |      |
|                                                                        |           |           |           | Generación de Ciclos de Información Espacial Completos                                                   |            |           |                                                                                                                              |                                                       |                      |                       |                            |                               |                              |                                                                                                  |            |           |           |        |       |       |      |
|                                                                        |           |           |           | Infraestructura Terrestre                                                                                | 29.456.586 | 4.004.240 | 4.004.240                                                                                                                    | 530                                                   | 50,07                | 4,52                  | 0,00                       |                               |                              |                                                                                                  |            |           |           |        |       |       |      |
|                                                                        |           |           |           | Infraestructura Terrestre                                                                                | 3.135.065  | 910.000   | 910.000                                                                                                                      | 530                                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                                                                                                  |            |           |           |        |       |       |      |
|                                                                        |           |           |           | Construcción del Laboratorio de Integración y Ensayos                                                    | 22.881.926 | 10.000    | 10.000                                                                                                                       | 0                                                     | 94,80                | 0,04                  | 0,00                       |                               |                              |                                                                                                  |            |           |           |        |       |       |      |
|                                                                        |           |           |           | 16                                                                                                       | 1          | 0         | 51                                                                                                                           | Construcción del Laboratorio de Integración y Ensayos | 22.881.926           | 10.000                | 10.000                     | 0                             | 94,80                        | 0,04                                                                                             | 0,00       |           |           |        |       |       |      |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 40  | 332 |    |    |    |    | 52 | Construcción del Instituto Gulich                                                                          | 573.372                           | 100.000              | 100.000               | 0                          | 14,00                         | 2,44                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 55 | Construcción Antena Multipropósito N° 3                                                                    | 1.538.369                         | 2.854.240            | 2.854.240             | 0                          | 27,40                         | 63,43                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 56 | Construcción Antena Multipropósito N° 4                                                                    | 95.113                            | 30.000               | 30.000                | 0                          | 0,00                          | 0,67                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 60 | Construcción e Instalación de Arrays Planos                                                                | 1.232.741                         | 100.000              | 100.000               | 0                          | 10,70                         | 0,89                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 2  | Misiones Satelitales (BID 1777/OC-AR-PROSAT)                                                               | 808.893.332                       | 291.738.112          | 293.038.112           | 68.455.135                 | 63,90                         | 5,60                         | 1,40                       |
|     |     |    |    |    |    |    | Misiones Satelitales (BID 1777/OC-AR-PROSAT)                                                               | 39.359.688                        | 3.413.914            | 4.413.914             | 5.340.347                  |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    | 0  | Misión SAOCOM                                                                                              | 752.677.748                       | 276.454.198          | 276.554.198           | 61.735.385                 | 72,90                         | 10,00                        | 2,50                       |
|     |     |    |    |    |    | 52 | Misión SABIA                                                                                               | 16.855.896                        | 11.870.000           | 12.070.000            | 1.379.403                  | 45,90                         | 20,60                        | 2,38                       |
|     |     |    |    |    |    | 4  | Infraestructura terrestre Etapa II                                                                         | 170.057                           | 120.000              | 120.000               | 0                          | 2,00                          | 1,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    |    | Antena Multipropósito N° 5                                                                                 | 170.057                           | 100.000              | 100.000               | 0                          | 3,90                          | 2,24                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 52 | Antena Multipropósito N° 6                                                                                 | 0                                 | 20.000               | 20.000                | 0                          | 0,00                          | 0,44                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 6  | Construcción Satélite SARE - 1                                                                             | 111.462                           | 100.000              | 100.000               | 0                          | 1,60                          | 2,20                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    |    | Construcción Satélite SARE - 1                                                                             | 111.462                           | 100.000              | 100.000               | 0                          | 1,60                          | 2,20                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 7  | Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Integración y Ensayos - Etapa II                            | 0                                 | 1.000.000            | 1.000.000             | 0                          | 0,00                          | 1,80                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    |    | Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Integración y Ensayos - Etapa II                            | 0                                 | 1.000.000            | 1.000.000             | 0                          | 0,00                          | 1,80                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 8  | Desarrollo de Componentes de Carga Útil y Plataforma para Satélites del Plan Espacial Nacional             | 27.614.294                        | 28.700.000           | 28.700.000            | 1.145.710                  | 37,50                         | 62,50                        | 1,56                       |
|     |     |    |    |    |    |    | Ingeniería Detalle del Modo TopSar para Electrónica Central Instrumento SAR                                | 2.205.760                         | 8.000.000            | 8.000.000             | 37.584                     | 13,20                         | 86,80                        | 0,22                       |
|     |     |    |    |    |    | 52 | Ingeniería Detalle del Modo TopSar para Electrónica Distribuida Modo TopSar                                | 9.930.861                         | 7.000.000            | 7.000.000             | 1.000.624                  | 55,50                         | 44,50                        | 5,56                       |
|     |     |    |    |    |    | 53 | Ingeniería Detalle del Cableado de la Antena Instrumento SAR                                               | 2.257.871                         | 1.000.000            | 1.000.000             | 94.884                     | 56,40                         | 43,60                        | 2,37                       |
|     |     |    |    |    |    | 54 | Ingeniería Detalle de la Estructura Soporte de la Antena del Instrumento SAR                               | 8.741.650                         | 1.500.000            | 1.500.000             | 3.661                      | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 55 | Ingeniería Detalle de un Sistema de Paneles Solares Gran Área, para Uso Satelital                          | 7.782                             | 2.150.000            | 2.150.000             | 0                          | 0,20                          | 99,80                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 56 | Ingeniería Detalle de la Electrónica del Sistema de Apertura de Antena Instrumento SAR                     | 3.527.410                         | 50.000               | 50.000                | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 57 | Desarrollo de la Aviótica de Plataforma Satelital para Satélites de Alta Prestación Plan Espacial Nacional | 942.960                           | 9.000.000            | 9.000.000             | 8.958                      | 5,00                          | 95,00                        | 0,05                       |
|     |     |    |    |    |    | 9  | Misiones Satelitales - Etapa III                                                                           | 94.069                            | 50.100.000           | 39.710.000            | 0                          | 0,00                          | 0,27                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    |    | Misiones SABIAMAR                                                                                          | 94.069                            | 50.100.000           | 39.710.000            | 0                          | 0,00                          | 0,27                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 10 | Proyecto 2MP                                                                                               | 373.317                           | 100.000              | 1.100.000             | 432.422                    | 0,60                          | 0,22                         | 0,06                       |
|     |     |    |    |    |    |    | Proyecto 2MP - Desarrollo de Emprendimiento Satelital para Niños Jóvenes                                   | 373.317                           | 100.000              | 1.100.000             | 432.422                    | 0,60                          | 0,22                         | 0,06                       |
|     |     |    |    |    |    | 11 | Desarrollo Integral del Sector Espacial Argentino - Fase I                                                 | 1.012.596                         | 42.970.000           | 45.310.000            | 765.778                    | 0,40                          | 10,23                        | 0,20                       |
|     |     |    |    |    |    |    | MATCALES - Desarrollo de Materiales, Partes y Componentes de Calidad Espacial(2)                           | 0                                 | 9.300.000            | 9.300.000             | 0                          | 0,00                          | 8,02                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 52 | Ampliación del Laboratorio de Ensayos - Centro Espacial Teófilo Tabanera                                   | 0                                 | 29.010.000           | 29.010.000            | 0                          | 0,00                          | 21,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 53 | INTECO - Construcción y Desarrollo de Antenas para el Plan Espacial Nacional                               | 1.012.596                         | 1.100.000            | 3.440.000             | 765.778                    | 0,70                          | 4,58                         | 0,56                       |
|     |     |    |    |    |    | 54 | Construcción de la Base de Lanzamiento(2)                                                                  | 0                                 | 3.560.000            | 3.560.000             | 0                          | 0,00                          | 2,47                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 17 | Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio                                                  |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas                                             | 98.155.716                        | 124.168.772          | 124.568.772           | 39.494.307                 | 48,60                         | 16,00                        | 4,00                       |
|     |     |    |    |    |    |    | Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas                                             | 235.860                           | 173.000              | 173.000               | 0                          |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Configuración de Vehículo Espacial                                                                         | 97.919.856                        | 123.995.772          | 124.395.772           | 39.494.307                 | 47,20                         | 17,14                        | 4,28                       |
|     |     |    |    |    | 18 | 1  | Reconversión de la Planta Industrial Falda del Carmen                                                      |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen                                                            | 345.380                           | 16.000               | 16.000                | 0                          | 0,00                          | 0,16                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    |    | Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen                                                            | 345.380                           | 6.000                | 6.000                 | 0                          |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen                                                            | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,16                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 1  | 6  | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos                                                                  |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos                                                                  |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Actividades Centrales                                                                                      |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Reparaciones Varias y Equipamiento de Diversas Dependencias. Etapa III(2)                                  | 0                                 | 939.000              | 939.000               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 18 | 51 | Reparaciones Varias                                                                                        | 0                                 | 313.000              | 313.000               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    |    | Equipamientos Varios                                                                                       | 0                                 | 313.000              | 313.000               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    |    | Mejoras Edilicias Referidas a Seguridad e Higiene y Riesgos de Trabajo                                     | 0                                 | 313.000              | 313.000               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    |    | Política e Infraestructura Penitenciaria                                                                   |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 10 | 51 | Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados - Mercedes - Buenos Aires                        | 6.900                             | 42.577.177           | 42.577.177            | 0                          | 0,00                          | 11,21                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    |    | Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados- Mercedes - Buenos Aires                         | 6.900                             | 42.577.177           | 42.577.177            | 0                          | 0,00                          | 11,21                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    |    | Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe                                               | 22.000                            | 11.500.000           | 11.500.000            | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    |    | Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe                                               | 22.000                            | 11.500.000           | 11.500.000            | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 24 | 51 | Reparación Integral de la Cocina Central del Complejo Penitenciario Federal I - Ezeiza                     | 0                                 | 6.299.083            | 6.299.083             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    |    | Reparación Integral de la Cocina Central del Complejo Penitenciario Federal I - Ezeiza                     | 0                                 | 6.299.083            | 6.299.083             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    |    | Mejoras Complejo Penitenciario Federal II - Marcos Paz                                                     | 0                                 | 3.657.771            | 3.657.771             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    |    | Readecuación Instalaciones Eléctricas y Sanitarias en Sectores de Alojamiento                              | 0                                 | 3.657.771            | 3.657.771             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | s/i                        |

**CUADRO C**  
**INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION**  
 Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                                    | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    | 26 |    | Ampliación Aulas Sector Educación en Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ex Unidad 2 Devoto) | 0                                 | 3.200.560            | 3.200.560             | 0                          | 0,00                          | 68,50                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ampliación Aulas Sector Educación en Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ex Unidad 2 Devoto) | 0                                 | 3.200.560            | 3.200.560             | 0                          | 0,00                          | 68,50                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 27 |    | Remodelación Instituto Correccional de Mujeres (Unidad 3 - Ezeiza)                                                             | 0                                 | 2.093.318            | 2.093.318             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Reeducación Eléctrica e Impermeabilización                                                                                     | 0                                 | 2.093.318            | 2.093.318             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 28 |    | Mejoras Colonia Penal de General Roca (Unidad 5) - Río Negro                                                                   | 0                                 | 3.411.494            | 3.411.494             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Tendido Red de Incendio y Alambrado Perimetral                                                                                 | 0                                 | 3.411.494            | 3.411.494             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 29 |    | Reparación Instituto de Seguridad y Resocialización (Unidad 6, Rawson- Chubut)                                                 | 0                                 | 2.314.346            | 2.314.346             | 0                          | 0,00                          | 10,00                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Reparación Muralla Perimetral                                                                                                  | 0                                 | 2.314.346            | 2.314.346             | 0                          | 0,00                          | 10,00                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 30 |    | Reparación Prisión Regional del Norte (Unidad 7, Resistencia-Chaco)                                                            | 166.852                           | 984.997              | 984.997               | 0                          | 33,33                         | 33,33                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Reparación Tanque y Perímetro de Seguridad                                                                                     | 0                                 | 96.448               | 96.448                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Construcción Red Contra Incendios y Salida de Emergencia                                                                       | 166.852                           | 166.852              | 166.852               | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Construcción Iluminación Perimetral y Salón de Usos Múltiples                                                                  | 0                                 | 721.697              | 721.697               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 31 |    | Ampliación Sectores Prisión Regional del Sur (Unidad 9, Neuquén)                                                               | 0                                 | 1.740.869            | 1.740.869             | 0                          | 0,00                          | 10,00                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción de Viviendas de Pre-Egreso                                                                                        | 0                                 | 1.740.869            | 1.740.869             | 0                          | 0,00                          | 10,00                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 32 |    | Reparación Cárcel de Formosa (Unidad 10)                                                                                       | 0                                 | 2.199.054            | 2.199.054             | 0                          | 0,00                          | 73,90                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Reeducación Eléctrica, Cloacal, Sanitarios y Patios                                                                            | 0                                 | 2.199.054            | 2.199.054             | 0                          | 0,00                          | 73,90                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 33 |    | Reparación Colonia Penal de Sáenz Peña(Unidad 11, Chaco)                                                                       | 0                                 | 1.247.089            | 1.247.089             | 0                          | 0,00                          | 30,70                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Reeducación Eléctrica, Cloacal, Techos y Alambradas Perimetrales                                                               | 0                                 | 1.247.089            | 1.247.089             | 0                          | 0,00                          | 30,70                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 34 |    | Reparación Complejo Penitenciario para Jóvenes Adultos (Unidad 24, Marcos Paz)                                                 | 0                                 | 639.286              | 639.286               | 0                          | 0,00                          | 17,86                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ampliación Sector Educación                                                                                                    | 0                                 | 639.286              | 639.286               | 0                          | 0,00                          | 17,86                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 36 |    | Reeducación Instituto Correccional de Mujeres (Unidad 13, La Pampa)                                                            | 0                                 | 1.128.307            | 1.128.307             | 0                          | 0,00                          | 19,00                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Reeducación Integral                                                                                                           | 0                                 | 1.128.307            | 1.128.307             | 0                          | 0,00                          | 19,00                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 40 |    | Refacciones Varias en Complejo Penitenciario Federal CABA ( Ex Unidad 2 - Devoto)                                              | 0                                 | 3.027.463            | 3.027.463             | 0                          | 0,00                          | 72,90                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Instalación Tanque Tablero General y Salas de Visitas                                                                          | 0                                 | 3.027.463            | 3.027.463             | 0                          | 0,00                          | 72,90                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 41 |    | Mejoras de Seguridad en Complejo Penitenciario Federal I- Ezeiza                                                               | 0                                 | 5.905.884            | 5.905.884             | 0                          | 0,00                          | 32,00                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Reeducación Integral de Puestos de Vigilancia Complejo Penitenciario Federal I- Ezeiza                                         | 0                                 | 1.186.884            | 1.186.884             | 0                          | 0,00                          | 54,00                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Reparación Sistema Alarma Perimetral Complejo Penitenciario Federal I- Ezeiza                                                  | 0                                 | 4.719.000            | 4.719.000             | 0                          | 0,00                          | 10,00                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 42 |    | Mejoras Sanitarias en Complejo Penitenciario Federal I- Ezeiza                                                                 | 0                                 | 384.412              | 384.412               | 0                          | 0,00                          | 5,00                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Reeducación Instalaciones Eléctricas y Sanitarias en Sectores de Alojamiento Complejo Penitenciario Federal I- Ezeiza          | 0                                 | 384.412              | 384.412               | 0                          | 0,00                          | 10,00                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 43 |    | Mejoras de Seguridad en Complejo Penitenciario Federal CABA (Ex Unidad 2 - Devoto)                                             | 0                                 | 6.357.562            | 6.357.562             | 0                          | 0,00                          | 74,70                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción de Escaleras y Salidas de Emergencia (Ex Unidad 2 - Devoto)                                                       | 0                                 | 2.645.127            | 2.645.127             | 0                          | 0,00                          | 76,50                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Reparación Muralla Perimetral y Gimnasio Cubierto (Ex Unidad 2 - Devoto)                                                       | 0                                 | 3.712.435            | 3.712.435             | 0                          | 0,00                          | 72,90                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 44 |    | Construcción Complejo Penitenciario Federal Cuyo                                                                               | 87.500                            | 53.976.805           | 53.976.805            | 0                          | 4,14                          | 32,72                        | 3,95                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Complejo Penitenciario Federal Cuyo                                                                               | 87.500                            | 53.976.805           | 53.976.805            | 0                          | 4,14                          | 32,72                        | 3,95                       |
|     |     |    |    |    | 46 |    | Construcción Instituto Penal Neuropsiquiátrico Central                                                                         | 0                                 | 1.000.000            | 1.000.000             | 0                          | 0,00                          | 3,60                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Instituto Penal Neuropsiquiátrico Central                                                                         | 0                                 | 1.000.000            | 1.000.000             | 0                          | 0,00                          | 3,60                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 49 |    | Construcción Complejo Federal Penitenciario Córdoba                                                                            | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 0,25                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Complejo Federal Penitenciario Córdoba                                                                            | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 0,25                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 50 |    | Ampliación Instituto Semiabierto de Mujeres Condenadas - Unidad 6 Rawson                                                       | 0                                 | 1.875.110            | 1.875.110             | 0                          | 0,00                          | 5,68                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ampliación Instituto Semiabierto de Mujeres Condenadas - Unidad 6 Rawson                                                       | 0                                 | 1.875.110            | 1.875.110             | 0                          | 0,00                          | 5,68                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Reparación Integral Módulo 5 Centro Penitenciario Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2)                                  | 0                                 | 3.000.000            | 3.000.000             | 0                          | 0,00                          | 10,00                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Reparación Integral Módulo 5 Centro Penitenciario Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires                                      | 0                                 | 3.000.000            | 3.000.000             | 0                          | 0,00                          | 10,00                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Reparación Pavimentos y Tanque de Reserva. Unidad 3 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires (2)                                      | 0                                 | 3.379.413            | 3.379.413             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Reparación Pavimentos y Tanque de Reserva. Unidad 3 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires                                          | 0                                 | 3.379.413            | 3.379.413             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Reparación Pavimentos Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires (2)                                   | 0                                 | 3.400.000            | 3.400.000             | 0                          | 0,00                          | 50,00                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Reparación Pavimentos Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires                                       | 0                                 | 3.400.000            | 3.400.000             | 0                          | 0,00                          | 50,00                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 54 |    | Reparación Pavimentos Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires (2)                               | 0                                 | 3.600.000            | 3.600.000             | 0                          | 0,00                          | 73,47                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Reparación Pavimentos Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires                                   | 0                                 | 3.600.000            | 3.600.000             | 0                          | 0,00                          | 73,47                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 55 |    | Reparación Integral Módulo 6 Centro Penitenciario Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2)                                  | 0                                 | 3.250.000            | 3.250.000             | 0                          | 0,00                          | 50,21                        | s/i                        |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                                   | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 41  | 326 | 22 |    |    |    | 51 | Reparación Integral Módulo 6 Centro Penitenciario Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires                                     | 0                                 | 3.250.000            | 3.250.000             | 0                          | 0,00                          | 50,21                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 56 | Reacondicionamiento Red Cloacal y Agua Potable Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires (2)         | 0                                 | 1.350.000            | 1.350.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Reacondicionamiento Red Cloacal y Agua Potable Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires             | 0                                 | 1.350.000            | 1.350.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 57 | Provisión de Agua e Instalación contra Incendios Unidad 12 Viedma, Provincia de Río Negro (2)                                 | 0                                 | 3.000.000            | 3.000.000             | 0                          | 0,00                          | 65,22                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Provisión de Agua e Instalación contra Incendios Unidad 12 Viedma, Provincia de Río Negro                                     | 0                                 | 3.000.000            | 3.000.000             | 0                          | 0,00                          | 65,22                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 58 | Reparación Instalaciones Generales Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires (2)                     | 0                                 | 2.500.000            | 2.500.000             | 0                          | 0,00                          | 45,45                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Reparación Instalaciones Generales Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires                         | 0                                 | 2.500.000            | 2.500.000             | 0                          | 0,00                          | 45,45                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 59 | Reparación Instalaciones Generales y Pavimentación Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires (2) | 0                                 | 3.000.000            | 3.000.000             | 0                          | 0,00                          | 46,15                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Reparación Instalaciones Generales y Pavimentación Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires     | 0                                 | 3.000.000            | 3.000.000             | 0                          | 0,00                          | 46,15                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 60 | Reparación Vestuarios, Casino y Cubierta Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires (2)           | 0                                 | 1.500.000            | 1.500.000             | 0                          | 0,00                          | 60,00                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Reparación Vestuarios, Casino y Cubierta Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires               | 0                                 | 1.500.000            | 1.500.000             | 0                          | 0,00                          | 60,00                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 61 | Puesta en Valor de Sectores del Complejo Penitenciario Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2)                            | 0                                 | 1.500.000            | 1.500.000             | 0                          | 0,00                          | 56,60                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Puesta en Valor de Sectores del Complejo Penitenciario Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires                                | 0                                 | 1.500.000            | 1.500.000             | 0                          | 0,00                          | 56,60                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 62 | Reparación Instalación Eléctrica Unidad 3 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires(2)                                                | 0                                 | 2.000.000            | 2.000.000             | 0                          | 0,00                          | 62,55                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Reparación Instalación Eléctrica Unidad 3 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires                                                   | 0                                 | 2.000.000            | 2.000.000             | 0                          | 0,00                          | 62,55                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 64 | Reparación Integral Complejo Federal Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires (2)                                                | 0                                 | 1.000.000            | 1.000.000             | 0                          | 0,00                          | 28,57                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Reparación Integral Complejo Federal Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires                                                    | 0                                 | 1.000.000            | 1.000.000             | 0                          | 0,00                          | 28,57                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 65 | Reparación y Eventos Extraordinarios Región Noroeste(2)                                                                       | 0                                 | 2.500.000            | 2.500.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Reparación y Eventos Extraordinarios Región Noroeste                                                                          | 0                                 | 2.500.000            | 2.500.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 66 | Reparación y Eventos Extraordinarios Región Noreste(2)                                                                        | 0                                 | 2.500.000            | 2.500.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Reparación y Eventos Extraordinarios Región Noreste                                                                           | 0                                 | 2.500.000            | 2.500.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 67 | Reparación y Eventos Extraordinarios Región Centro(2)                                                                         | 0                                 | 4.000.000            | 4.000.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Reparación y Eventos Extraordinarios Región Centro                                                                            | 0                                 | 4.000.000            | 4.000.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 68 | Reparación y Eventos Extraordinarios Región Sur(2)                                                                            | 0                                 | 2.500.000            | 2.500.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Reparación y Eventos Extraordinarios Región Sur                                                                               | 0                                 | 2.500.000            | 2.500.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    |    | <b>Ministerio de Seguridad</b>                                                                                                |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Policía Federal Argentina                                                                                                     |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Asistencia Sanitaria de la Policía Federal                                                                                    |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    | 15 | Plataforma de Acceso para la División Extrahospitalaria Complejo Médico Churrucá - Visca - Ciudad Autónoma de Buenos Aires    | 0                                 | 123.400              | 123.400               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Plataforma de Acceso para la División Extrahospitalaria Complejo Médico Churrucá - Visca - Ciudad Autónoma de Buenos Aires    | 0                                 | 123.400              | 123.400               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    |    | Seguridad Federal                                                                                                             |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    | 1  | Construcción Nueva Área para la División Laboratorio Químico - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2)                            | 0                                 | 2.730.000            | 2.730.000             | 0                          | 0,00                          | 60,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción Nueva Área para la División Laboratorio Químico - Ciudad Autónoma de Buenos Aires                                | 0                                 | 2.730.000            | 2.730.000             | 0                          | 0,00                          | 60,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 2  | Remodelación Instalaciones de la Sección Alcaldía de la Superintendencia de Drogas Peligrosas - CABA (2)                      | 0                                 | 350.000              | 350.000               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Remodelación Instalaciones de la Sección Alcaldía de la Superintendencia de Drogas Peligrosas - CABA                          | 0                                 | 350.000              | 350.000               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 62 | Construcción Nueva Sede Delegación Puerto Iguazú - Provincia de Misiones                                                      | 0                                 | 1.000.000            | 1.000.000             | 0                          | 0,00                          | 60,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción Nueva Sede Delegación Puerto Iguazú - Provincia de Misiones                                                      | 0                                 | 1.000.000            | 1.000.000             | 0                          | 0,00                          | 60,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    |    | Seguridad Metropolitana                                                                                                       |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    | 1  | Cerramiento Perimetral Playa Policial sita en Escalada 3781 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2)                             | 0                                 | 665.000              | 665.000               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Cerramiento Perimetral Playa Policial sita en Escalada 3781 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires                                 | 0                                 | 665.000              | 665.000               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 34 | Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex-Comisaría 9)                                                                         | 0                                 | 1.580.000            | 1.580.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex-Comisaría 9)                                                                         | 0                                 | 1.580.000            | 1.580.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 54 | Construcción e Instalación de Elevador en la División Alcaldía - Ciudad Autónoma de Buenos Aires                              | 0                                 | 386.000              | 386.000               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                               | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción e Instalación de Elevador en la División Alcaldía - Ciudad Autónoma de Buenos Aires                          | 0                                 | 386.000              | 386.000               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     | 375 |    | 41 |    |    |    | Gendarmería Nacional                                                                                                      |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 1  |    | Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional                                                                       |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Reparación de Pórticos de Hormigón Armado en Escuela de Gendarmería Nacional(2)                                           | 0                                 | 3.000.000            | 3.000.000             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Reparación de Pórticos de Hormigón Armado en Escuela de Gendarmería Nacional                                              | 0                                 | 3.000.000            | 3.000.000             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    | 49 |    |    |    | Operaciones Complementarias de Seguridad Interior                                                                         |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 1  |    | Construcción Alojamiento de Suboficiales Subalternos en Agrupacion Metropolitana Campo de Mayo (Edificio I) (2)           | 0                                 | 4.500.000            | 4.500.000             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción Alojamiento de Suboficiales Subalternos en Agrupacion Metropolitana Campo de Mayo (Edificio I)               | 0                                 | 4.500.000            | 4.500.000             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 2  |    | Construcción Pabellón, Guardia y Jefatura para Destacamento Móvil - Esteban Echeverría Ezeiza (2)                         | 0                                 | 2.000.000            | 2.000.000             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción Pabellón, Guardia y Jefatura para Destacamento Móvil - Esteban Echeverría Ezeiza                             | 0                                 | 2.000.000            | 2.000.000             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     | 380 |    |    |    |    |    | Prefectura Naval Argentina                                                                                                |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    | 31 |    |    |    | Policía de Seguridad de la Navegación                                                                                     |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 9  |    | Construcción Hangar Estación Aérea Corrientes (2)                                                                         | 0                                 | 2.000.000            | 2.000.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción Hangar Estación Aérea Corrientes                                                                             | 0                                 | 2.000.000            | 2.000.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 10 |    | Construcción Campus Universitario Olivos (2)                                                                              | 0                                 | 4.500.000            | 4.500.000             | 0                          | 0,00                          | 67,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción Campus Universitario Olivos                                                                                  | 0                                 | 4.500.000            | 4.500.000             | 0                          | 0,00                          | 67,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 11 |    | Construcción de Alojamiento en San Fernando - Buenos Aires(2)                                                             | 0                                 | 2.163.040            | 2.163.040             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción de Alojamiento en San Fernando - Buenos Aires                                                                | 0                                 | 2.163.040            | 2.163.040             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    |    | Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina                                                     |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    | 37 |    |    |    | Construcción de Baños y Dormitorios para Aspirantes y Marineros en Instituto de Formación (2)                             | 0                                 | 3.363.000            | 3.363.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 4  |    | Construcción de Baños y Dormitorios para Aspirantes y Marineros en Instituto de Formación                                 | 0                                 | 3.363.000            | 3.363.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     | 382 |    |    |    |    |    | Policía de Seguridad Aeroportuaria                                                                                        |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    | 1  |    |    |    | Actividades Centrales                                                                                                     |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 1  |    | Remodelación del Edificio Sito en la calle Joaquín V. González - Barrio Uno - Ezeiza(2)                                   | 0                                 | 7.824.500            | 7.824.500             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Remodelación del Edificio Sito en la calle Joaquín V. González - Barrio Uno - Ezeiza                                      | 0                                 | 7.824.500            | 7.824.500             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
| 45  |     |    |    |    |    |    | Ministerio de Defensa                                                                                                     |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     | 450 |    |    |    |    |    | Instituto Geográfico Nacional                                                                                             |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    | 16 |    |    |    | Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional                                                                |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 8  |    | Desarrollo Base Cartográfica Oficial                                                                                      | 1.420.235                         | 1.000.000            | 1.000.000             | 0                          | 39,22                         | 27,40                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Desarrollo Base Cartográfica Oficial                                                                                      | 1.420.235                         | 1.000.000            | 1.000.000             | 0                          | 39,22                         | 27,40                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 9  |    | Infraestructura de Base Datos de la República Argentina - Fase II                                                         | 599.749                           | 976.000              | 976.000               | 0                          | 15,80                         | 27,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Infraestructura de Base Datos de la República Argentina - Fase II                                                         | 599.749                           | 976.000              | 976.000               | 0                          | 15,80                         | 27,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 10 |    | Adecuación de Infraestructura Edilicia                                                                                    | 259.383                           | 100.000              | 100.000               | 0                          | 10,00                         | 3,87                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Adecuación de Infraestructura Edilicia                                                                                    | 259.383                           | 100.000              | 100.000               | 0                          | 10,00                         | 3,87                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 11 |    | Infraestructura Datos Espaciales Argentina - IDEA                                                                         | 1.569.627                         | 1.799.783            | 1.799.783             | 0                          | 28,50                         | 32,72                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Infraestructura Datos Espaciales Argentina - IDEA                                                                         | 1.569.627                         | 1.799.783            | 1.799.783             | 0                          | 28,50                         | 32,72                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 12 |    | Modernización y Actualización de Aeronave Citation - AE 185                                                               | 250.611                           | 3.500.000            | 3.500.000             | 0                          | 4,88                          | 68,17                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Modernización y Actualización de Aeronave Citation - AE 185                                                               | 250.611                           | 3.500.000            | 3.500.000             | 0                          | 4,88                          | 68,17                        | 0,00                       |
|     | 372 |    |    |    |    |    | Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas                                                |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    | 17 |    |    |    | Desarrollo Tecnológico para la Defensa                                                                                    |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 5  |    | Construcción de un Laboratorio para Ensayos de Vibraciones                                                                | 0                                 | 410.000              | 410.000               | 0                          | 0,00                          | 45,06                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción de un Laboratorio para Ensayos de Vibraciones                                                                | 0                                 | 410.000              | 410.000               | 0                          | 0,00                          | 45,06                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 6  |    | Construcción de un Vector Prototipo para transporte de Cargas Útiles y Sistemas de Medición de Estratósfera               | 1.548.621                         | 568.039              | 568.039               | 0                          | 76,00                         | 19,47                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción de un Vector Prototipo para transporte de Cargas Útiles y Sistemas de Medición de Estratósfera               | 1.548.621                         | 568.039              | 568.039               | 0                          | 76,00                         | 19,47                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 7  |    | Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa                         | 1.460.824                         | 1.500.000            | 1.500.000             | 0                          | 55,72                         | 19,89                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa                         | 1.460.824                         | 1.500.000            | 1.500.000             | 0                          | 55,72                         | 19,89                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 8  |    | Instalación de un Laboratorio de Imagen Térmica en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa | 1.553.219                         | 939.902              | 939.902               | 0                          | 41,35                         | 35,24                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Instalación de un Laboratorio de Imagen Térmica en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa | 1.553.219                         | 939.902              | 939.902               | 0                          | 41,35                         | 35,24                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 9  |    | Mejoras en la Infraestructura Edilicia                                                                                    | 1.334.715                         | 900.000              | 900.000               | 0                          | 22,25                         | 18,55                        | 0,00                       |

**CUADRO C**  
**INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION**  
 Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                                   | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 374 |     | 16 |    |    |    | 51 | Mejoras en la Infraestructura Edilicia                                                                                        | 1.334.715                         | 900.000              | 900.000               | 0                          | 22,25                         | 18,55                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 10 | Adecuación de Infraestructura para el Tratamiento de Materiales Peligrosos                                                    | 1.044.048                         | 1.000.000            | 1.000.000             | 0                          | 5,56                          | 22,69                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Adecuación de Infraestructura para el Tratamiento de Materiales Peligrosos                                                    | 1.044.048                         | 1.000.000            | 1.000.000             | 0                          | 5,56                          | 22,69                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    |    | Estado Mayor General del Ejercito                                                                                             |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Alistamiento Operacional                                                                                                      |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    | 84 | Transformación del Helicóptero Bell UH-1H a Huey II                                                                           | 0                                 | 32.304.000           | 32.304.000            | 4.694.430                  | 0,00                          | 100,00                       | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 52 | Transformación de la Aeronave N° 13 (2)                                                                                       | 0                                 | 16.152.000           | 16.152.000            | 4.694.430                  | 0,00                          | 100,00                       | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 53 | Transformación de la Aeronave N° 14 (2)                                                                                       | 0                                 | 16.152.000           | 16.152.000            | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    |    | Estado Mayor General de la Armada                                                                                             |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Alistamiento Operacional                                                                                                      |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
| 379 |     | 16 |    |    |    | 6  | Construcción Compuerta Corrediza Dique Carena 2 - Arsenal Naval Puerto Belgrano Fase II                                       | 2.112.941                         | 768.009              | 768.009               | 0                          | 96,00                         | 4,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción Compuerta Corrediza Dique Carena 2 - Arsenal Naval Puerto Belgrano Fase II                                       | 2.112.941                         | 768.009              | 768.009               | 0                          | 96,00                         | 4,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 7  | Recuperación y Reparación Rompe Hielos Almirante Irizar                                                                       | 246.379.915                       | 255.620.085          | 255.620.085           | 0                          | 74,00                         | 36,00                        | 5,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Recuperación y Reparación Rompe Hielos Almirante Irizar                                                                       | 246.379.915                       | 255.620.085          | 255.620.085           | 0                          | 74,00                         | 36,00                        | 5,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 8  | Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2                                                                   | 45.360.998                        | 20.755.002           | 20.755.002            | 699.670                    | 57,50                         | 42,50                        | 5,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2                                                                   | 45.360.998                        | 20.755.002           | 20.755.002            | 699.670                    | 57,50                         | 42,50                        | 5,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 9  | Reparación Integral del Dique de Carena 1                                                                                     | 10.395.690                        | 8.000.000            | 8.000.000             | 0                          | 24,00                         | 22,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Reparación Integral del Dique de Carena 1                                                                                     | 10.395.690                        | 8.000.000            | 8.000.000             | 0                          | 24,00                         | 22,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 10 | Construcción Estación de Servicio IBPB                                                                                        | 600.000                           | 1.420.000            | 1.420.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 31,00                      |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción Estación de Servicio IBPB                                                                                        | 600.000                           | 1.420.000            | 1.420.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 31,00                      |
| 371 |     | 18 |    |    |    |    | Formación y Capacitación                                                                                                      |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    | 3  | Construcción de Alojamiento para Personal Militar                                                                             | 58.284.748                        | 18.254.487           | 18.254.487            | 0                          | 64,00                         | 10,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción de Alojamiento para Personal Militar                                                                             | 58.284.748                        | 18.254.487           | 18.254.487            | 0                          | 64,00                         | 10,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 7  | Construcción del Liceo Naval                                                                                                  | 2.573.946                         | 20.000.000           | 20.000.000            | 0                          | 5,00                          | 40,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción del Liceo Naval                                                                                                  | 2.573.946                         | 20.000.000           | 20.000.000            | 0                          | 5,00                          | 40,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 10 | Servicios y Urbanización para el Complejo Educativo Naval                                                                     | 8.845.643                         | 8.200.000            | 8.200.000             | 0                          | 43,00                         | 25,00                        | 4,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Servicios y Urbanización para el Complejo Educativo Naval                                                                     | 8.845.643                         | 8.200.000            | 8.200.000             | 0                          | 43,00                         | 25,00                        | 4,00                       |
|     |     |    |    |    |    |    | Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas                                                                                  |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Formación y Capacitación                                                                                                      |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    | 1  | Construcción Centro Educativo de las Fuerzas Armadas                                                                          | 15.000.000                        | 0                    | 4.553.068             | 3.503.042                  | 72,22                         | 8,00                         | 4,00                       |
| 50  | 357 | 1  |    |    |    | 51 | Construcción Centro Educativo de las Fuerzas Armadas                                                                          | 15.000.000                        | 0                    | 4.553.068             | 3.503.042                  | 72,22                         | 8,00                         | 4,00                       |
|     |     |    |    |    |    |    | <b>Ministerio de Economía y Finanzas Públicas</b>                                                                             |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Ministerio de Economía y Finanzas Públicas                                                                                    |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Actividades Centrales                                                                                                         |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    | 15 | Restauración Integral Piso 1º Edificio Palacio de Hacienda Hipólito Yrigoyen 250(2)                                           | 0                                 | 0                    | 70.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Restauración Integral Piso 1º Edificio Palacio de Hacienda Hipólito Yrigoyen 250                                              | 0                                 | 0                    | 70.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 33 | Refacción Edilicia Piso 7º y 8º Edificio Paseo Colón 189 - Obra Civil, Instalación Termomecánica, Electricidad                | 0                                 | 596.997              | 2.517.900             | 1.144.500                  | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Refacción Edilicia Piso 7º y 8º Edificio Paseo Colón 189 - Obra Civil, Instalación Termomecánica, Electricidad                | 0                                 | 596.997              | 2.517.900             | 1.144.500                  | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 34 | Adecuación Edilicia 1º Piso Dirección de Medicina del Trabajo, Consultorios Atención Inmediata - Hipólito Yrigoyen 250        | 1.798.827                         | 738.948              | 2.158.592             | 208.509                    | 0,00                          | 100,00                       | 12,00                      |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Adecuación Edilicia 1º Piso Dirección de Medicina del Trabajo, Consultorios Atención Inmediata - Hipólito Yrigoyen 250        | 1.798.827                         | 738.948              | 2.158.592             | 208.509                    | 0,00                          | 100,00                       | 12,00                      |
| 50  | 357 | 1  |    |    |    | 35 | Obra Civil, Instalación Sanitaria e Instalación Termomecánica, Electricidad, Red de Voz y Datos - Edificio Alsina 470 1º Piso | 2.042.951                         | 238.173              | 510.268               | 510.266                    | 76,14                         | 23,86                        | 23,86                      |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Obra Civil, Instalación Sanitaria e Instalación Termomecánica, Electricidad, Red de Voz y Datos - Edificio Alsina 470 1º Piso | 2.042.951                         | 238.173              | 510.268               | 510.266                    | 76,14                         | 23,86                        | 23,86                      |
|     |     |    |    |    |    | 38 | Refacción Subsuelo Edificio Av. Roca 651                                                                                      | 0                                 | 7.344.000            | 0                     | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Refacción Subsuelo Edificio Av. Roca 651                                                                                      | 0                                 | 7.344.000            | 0                     | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 40 | Construcción Guardería para Empleados del Ministerio Etapa I                                                                  | 0                                 | 8.568.000            | 6.998.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción Guardería para Empleados del Ministerio Etapa I                                                                  | 0                                 | 8.568.000            | 6.998.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 41 | Instalación Sanitaria y Termomecánica, Electricidad, Red de Voz y Datos - Balcarce 186 2º Piso                                | 3.081.430                         | 1.258.318            | 3.389.573             | 736.702                    | 0,00                          | 100,00                       | 45,00                      |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Instalación Sanitaria y Termomecánica, Electricidad, Red de Voz y Datos - Balcarce 186 2º Piso                                | 3.081.430                         | 1.258.318            | 3.389.573             | 736.702                    | 0,00                          | 100,00                       | 45,00                      |
|     |     |    |    |    |    | 43 | Refacción Comedor Edificio Archivo de la Contaduría General de la Nación                                                      | 53.521                            | 0                    | 224.789               | 193.890                    | 0,00                          | 100,00                       | 50,00                      |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Refacción Comedor Edificio Archivo de la Contaduría General de la Nación                                                      | 53.521                            | 0                    | 224.789               | 193.890                    | 0,00                          | 100,00                       | 50,00                      |
| 50  | 357 | 1  |    |    |    | 44 | Readecuación Parcial del Primer Subsuelo del Palacio de Hacienda en Archivos, Extensión Biblioteca y Otros Sectores (2)       | 0                                 | 3.672.000            | 5.500.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Readecuación Parcial del Primer Subsuelo del Palacio de Hacienda en Archivos, Extensión Biblioteca y Otros Sectores           | 0                                 | 3.672.000            | 5.500.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                                        | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 51  | 622 | 26 | 18 | 1  | 9  | 45 | Refacciones en Patios, Salas de Capacitación, Entrepiso y Otras Reparaciones en los Edificios Paseo Colón y Palacio de Hacienda(2) | 0                                 | 3.672.000            | 0                     | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Refacciones en Patios, Salas de Capacitación, Entrepiso y Otras Reparaciones en los Edificios Paseo Colón y Palacio de Hacienda    | 0                                 | 3.672.000            | 0                     | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 46 | Readecuación Parcial del Primer Subsuelo del Palacio de Hacienda en Archivos, Extensión Biblioteca y Otros Sectores (2)            | 0                                 | 612.000              | 612.000               | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Readecuación Parcial del Primer Subsuelo del Palacio de Hacienda en Archivos, Extensión Biblioteca y Otros Sectores                | 0                                 | 612.000              | 612.000               | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 47 | Refacción Edilicia General del Sexto Piso Edificio Alsina 470(2)                                                                   | 0                                 | 734.400              | 734.400               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Refacción Edilicia General del Sexto Piso Edificio Alsina 470                                                                      | 0                                 | 734.400              | 734.400               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 48 | Refacción de los Pisos Octavo y Décimo del Edificio Julio A. Roca 651(2)                                                           | 0                                 | 2.000.000            | 2.000.000             | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Refacción de los Pisos Octavo y Décimo del Edificio Julio A Roca 651                                                               | 0                                 | 2.000.000            | 2.000.000             | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 49 | Refacción Salas Cuadradas Pisos Segundo, Cuarto y Sexto del Edificio del Palacio de Hacienda (2)                                   | 0                                 | 10.958.400           | 9.022.465             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Refacción Salas Cuadradas Pisos Segundo, Cuarto y Sexto del Edificio del Palacio de Hacienda                                       | 0                                 | 10.958.400           | 9.022.465             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 50 | Refacción Planta Séptimo Piso Edificio Julio A. Roca 651(2)                                                                        | 0                                 | 3.705.873            | 3.705.873             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Refacción Planta Séptimo Piso Edificio Julio A. Roca 651                                                                           | 0                                 | 3.705.873            | 3.705.873             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Refacción y Reacondicionamiento Edificio de Inmueble en Edificio Carlos Calvo N° 190 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires             | 0                                 | 0                    | 6.655.249             | 3.025.113                  | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Refacción y Reacondicionamiento Edificio de Inmueble en Edificio Carlos Calvo N° 190 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires             | 0                                 | 0                    | 6.655.249             | 3.025.113                  | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 3  | Administración Financiera                                                                                                          | 6.079.624                         | 14.000.000           | 14.000.000            | 0                          | 50,00                         | 40,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción de los Centros Cómputos de la Unidad Informática de la Secretaría de Hacienda Etapa II                                | 6.079.624                         | 14.000.000           | 14.000.000            | 0                          | 50,00                         | 40,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    |    | <b>Ministerio de Industria</b>                                                                                                     |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Instituto Nacional de la Propiedad Industrial                                                                                      |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    | 1  | Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial                                                                              | 321.224                           | 424.131              | 424.131               | 0                          | 65,00                         | 35,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Refacción Integral Edificio Sede INPI                                                                                              | 321.224                           | 424.131              | 424.131               | 0                          | 65,00                         | 35,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    |    | <b>Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca</b>                                                                                |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria                                                                                      |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    | 9  | Actividades Centrales                                                                                                              | 0                                 | 1.600.000            | 1.600.000             | 0                          | 0,00                          | 10,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 61 | Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Tucumán-Santiago del Estero y Salta-Jujuy (BID AR-L N° 1064)                   | 0                                 | 1.600.000            | 1.600.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 10 | Construcción Biblioteca y Salón de Usos Múltiples en la Estación Experimental Agropecuaria Yuto, Jujuy                             | 0                                 | 1.500.000            | 1.500.000             | 0                          | 0,00                          | 10,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 56 | Construcción y Ampliación en la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca y Centro Regional Chaco-Formosa (BID AR-L N°1064)     | 0                                 | 1.500.000            | 1.500.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 13 | Construcción de Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria Saenz Peña                                                   | 0                                 | 7.300.000            | 7.300.000             | 0                          | 0,00                          | 70,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcciones en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela, Mendoza (BID AR-L N° 1064)                                        | 0                                 | 7.300.000            | 7.300.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 14 | Construcción de Laboratorio y Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela                                            | 0                                 | 4.300.000            | 4.300.000             | 0                          | 0,00                          | 15,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 53 | Construcción y Ampliación en las Estaciones Experimentales Agropecuarias Oliveros y Reconquista                                    | 0                                 | 4.300.000            | 4.300.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 15 | Construcción de Laboratorio de Semillas en la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros                                          | 0                                 | 4.300.000            | 4.300.000             | 0                          | 0,00                          | 15,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 19 | Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires Norte (BID AR-L N° 1064)                    | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 58 | Construcción Invernáculos Climatizados Crecimiento Cultivos en la Estación Experimental Agropecuaria Pergamino                     | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcciones y Ampliaciones en Institutos de Castelar y Unidades del Interior del País (BID AR-L N° 1064)                        | 0                                 | 13.000.000           | 5.000.000             | 0                          | 0,00                          | 20,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 55 | Construcción Edificio INCUINTA en el Instituto de Virología de Castelar, Buenos Aires                                              | 0                                 | 9.000.000            | 1.000.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
| 52  | 606 | 1  |    |    |    | 55 | Construcción Agencia de Extensión Rural Güemes más Viviendas, Formosa                                                              | 0                                 | 2.300.000            | 2.300.000             | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 56 | Construcción de Agencia de Extensión Rural San Justo                                                                               | 0                                 | 1.100.000            | 1.100.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 59 | Construcción de Agencia de Extensión Rural Unión y Dos Viviendas San Luis                                                          | 0                                 | 600.000              | 600.000               | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 20 | Construcción Edificio e Infraestructura en el Campo Experimental Ingeniero Juárez, Formosa                                         | 0                                 | 6.800.000            | 6.800.000             | 2.288.892                  | 2,00                          | 98,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción Edificio e Infraestructura en el Campo Experimental Ingeniero Juárez, Formosa                                         | 0                                 | 6.800.000            | 6.800.000             | 2.288.892                  | 2,00                          | 98,00                        | 0,00                       |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                                          | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    | 21 |    | Construcción Agencias de Extensión Rural                                                                                             | 94.900                            | 4.240.000            | 4.484.811             | 20.000                     | 0,00                          | 12,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Agencia de Extensión Rural Andalgala - Provincia de Catamarca                                                           | 0                                 | 50.000               | 95.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Construcción Agencia de Extensión Rural Victoria - Provincia de Entre Rios                                                           | 0                                 | 50.000               | 50.000                | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Construcción Agencia de Extensión Rural CAA CATI - Provincia de Corrientes                                                           | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 54 |    | Construcción Agencia de Extensión Rural Valle Medio - Provincia de Río Negro                                                         | 0                                 | 1.800.000            | 1.800.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 55 |    | Construcción Agencia de Extensión Rural Monteros Provincia de Tucumán                                                                | 0                                 | 40.000               | 104.000               | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 56 |    | Construcción Agencia de Extensión Rural Calingasta - Provincia de San Juan                                                           | 0                                 | 40.000               | 40.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 57 |    | Construcción Agencia de Extensión Rural Galvez - Provincia de Santa Fe                                                               | 0                                 | 50.000               | 50.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 58 |    | Construcción Agencia de Extensión Rural Ushuaia - Provincia de Santa Cruz                                                            | 49.900                            | 50.000               | 50.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 59 |    | Construcción Agencia de Extensión Rural Adelia María - Provincia de Córdoba                                                          | 0                                 | 50.000               | 70.000                | 20.000                     | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 60 |    | Construcción Agencia de Extensión Rural Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires(2)                                                 | 0                                 | 50.000               | 50.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 61 |    | Construcción Agencia de Extensión Rural Zárate - Provincia de Buenos Aires(2)                                                        | 0                                 | 50.000               | 50.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 62 |    | Construcción Agencia de Extensión Rural Santa Rosa - Provincia de Mendoza                                                            | 0                                 | 50.000               | 50.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 63 |    | Construcción Agencia de Extensión Rural Jaccobacci - Provincia de Río Negro                                                          | 0                                 | 50.000               | 50.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 64 |    | Construcción Agencia de Extensión Rural Trenque Lauquen - Provincia de Buenos Aires                                                  | 0                                 | 50.000               | 50.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 65 |    | Construcción Agencia de Extensión Rural Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires                                                     | 0                                 | 50.000               | 50.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 66 |    | Construcción Agencia de Extensión Rural Cheppes - Provincia de La Rioja                                                              | 0                                 | 50.000               | 50.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 67 |    | Construcción Agencia de Extensión Rural Basail - Provincia de Chaco                                                                  | 5.000                             | 50.000               | 67.345                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 68 |    | Construcción Agencia de Extensión Rural Laboulaye - Provincia de Córdoba                                                             | 0                                 | 50.000               | 50.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 69 |    | Construcción Agencia de Extensión Rural Concordia - Provincia de Entre Rios                                                          | 0                                 | 1.300.000            | 1.300.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 70 |    | Construcción Agencia de Extensión Rural Crespo - Provincia de Entre Rios                                                             | 0                                 | 50.000               | 50.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 71 |    | Construcción Agencia de Extensión Rural Maipú - Provincia de Mendoza                                                                 | 0                                 | 50.000               | 50.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 72 |    | Construcción Agencia de Extensión Rural El Soberbio - Provincia de Misiones(2)                                                       | 0                                 | 50.000               | 50.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 73 |    | Construcción Agencia de Extensión Rural Río Grande - Provincia de Tierra del Fuego                                                   | 0                                 | 50.000               | 50.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 74 |    | Construcción Agencia de Extensión Rural Esquel - Provincia de Chubut                                                                 | 0                                 | 50.000               | 50.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 75 |    | Construcción Agencia de Extensión Rural Humahuaca - Provincia de Jujuy                                                               | 20.000                            | 50.000               | 100.800               | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 76 |    | Construcción Agencia de Extensión Rural Malbrán - Provincia de Santiago del Estero                                                   | 20.000                            | 50.000               | 97.666                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 22 |    | Ampliación Laboratorios y Construcciones Varias en Distintas Estaciones Experimentales Agropecuarias                                 | 48.800                            | 8.390.000            | 5.407.000             | 0                          | 0,00                          | 18,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ampliación Laboratorio Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista - Provincia de Corrientes                                      | 0                                 | 50.000               | 50.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Construcción de Bioterio de Bioseguridad NRS 96 en el Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas de Castelar (2) | 0                                 | 3.000.000            | 2.000.000             | 0                          | 0,00                          | 7,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Construcción de Sala de Animales Inoculados en la Estación Experimental Agropecuaria Mercedes - Provincia de Corrientes              | 8.800                             | 50.000               | 67.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 54 |    | Construcción de Invernáculo de Bioseguridad en la Estación Experimental Agropecuaria Mercedes - Provincia de Corrientes (2)          | 0                                 | 50.000               | 50.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 55 |    | Construcción de Invernáculo de Bioseguridad en la Estación Experimental Agropecuaria Paraná - Provincia de Entre Rios (2)            | 0                                 | 50.000               | 50.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 56 |    | Sala y Laboratorio para Control de Equipos Críticos-LPMI en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas (2)  | 0                                 | 50.000               | 50.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 58 |    | Construcción Oficina de Información Técnica (O.I.T) en Andresito - Provincia de Misiones                                             | 0                                 | 400.000              | 400.000               | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 59 |    | Construcción Oficina de Información Técnica (O.I.T) en Virasoro - Provincia de Corrientes                                            | 0                                 | 2.100.000            | 100.000               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 60 |    | Construcción Unidad Técnica Local Valcheta- Provincia de Río Negro                                                                   | 0                                 | 90.000               | 90.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 61 |    | Construcción del Instituto de Pequeña Agricultura Familiar de Cuyo - Provincia de San Juan                                           | 40.000                            | 2.500.000            | 2.500.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 62 |    | Construcción Taller, Laboratorio y Salón del Nodo Tecnológico en la Estación Experimental Agropecuaria Reconquista (2)               | 0                                 | 50.000               | 50.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
| 16  |     |    |    |    | 3  |    | Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT                                                                         |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 0  |    | Parques de Innovación Tecnológicos - PITS                                                                                            | 3.543.599                         | 809.631              | 809.631               | 0                          | 62,81                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 86 |    | Parques de Innovación Tecnológicos - PITS                                                                                            | 2.811.424                         | 807.631              | 807.631               | 0                          |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 19 |    | Ampliación Laboratorios de Alta complejidad PITS                                                                                     | 732.175                           | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 42,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    |    | Construcción en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas                                                  | 10.000                            | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Construcción Edificio Animalario en el Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas                                | 10.000                            | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 21 |    | Construcción Edificio Cuarentena en el Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola                                                | 1.358.564                         | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                                 | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción Edificio Cuarentena en el Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola                                       | 1.358.564                         | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 22 |    | Construcciones y Ampliaciones en el Centro Nacional de Investigaciones de Castelar                                          | 216.400                           | 4.000                | 4.000                 | 0                          | 40,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Construcción Laboratorio de Virología (360 m2) en el Instituto de Virología de Castelar                                     | 216.400                           | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 5,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 55 |    | Ampliación Galpón Maquinarias y Herramientas en el Instituto de Recursos Biológicos de Castelar (2)                         | 0                                 | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 24 |    | Construcciones y Ampliaciones en los distintos Institutos de Castelar                                                       | 4.390                             | 2.810.000            | 2.810.000             | 0                          | 0,00                          | 30,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ampliación edificio Banco de Germoplasma en el Instituto de Recursos Biológicos                                             | 1.000                             | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Ampliación Laboratorio de Microscopía en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas de Castelar    | 1.000                             | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Ampliación área de galpones en el Instituto de Floricultura                                                                 | 1.000                             | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 54 |    | Ampliación tinglado de acopio de tierra en el Instituto de Floricultura                                                     | 1.390                             | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 55 |    | Ampliación y adecuación de Laboratorios a las normas de bioseguridad en el Instituto de Patobiología                        | 0                                 | 1.000.000            | 1.000.000             | 0                          | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 56 |    | Pavimentación caminos internos en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Castelar                           | 0                                 | 1.800.000            | 1.800.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 57 |    | Techado caminos internos en el Instituto de Biotecnología(2)                                                                | 0                                 | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 25 |    | Ampliación Edificio Área Bosques Cultivados - Castelar                                                                      | 0                                 | 0                    | 18.405                | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ampliación Edificio Área Bosques Cultivados - Castelar                                                                      | 0                                 | 0                    | 18.405                | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
| 17  |     |    |    |    |    |    | Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnologías - AITT                                                   |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 25 |    | Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales del País                                                            | 43.000                            | 10.000               | 10.000                | 0                          | 94,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Laboratorios y Oficinas en la Estación Experime                                                                | 40.000                            | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 64 |    | Construcción Salón de Usos Múltiples y Biblioteca (2)                                                                       | 0                                 | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 66 |    | Ampliación Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria                                                                | 1.000                             | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 69 |    | Construcción Laboratorios Semillas en la Estación Experiment                                                                | 1.000                             | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 71 |    | Construcción Edificio Laboratorio en la Estación Experimenta                                                                | 1.000                             | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 27 |    | Construcciones y Ampliaciones de Edificios para Agencias de Extensión Rural y Campos Anexos                                 | 1.220.572                         | 6.000                | 6.000                 | 0                          | 96,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 56 |    | Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural Güe                                                                | 4.582                             | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 1,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 67 |    | Ampliación Sanitarios de la Agencia de Extensión Rural Carhu                                                                | 1.000                             | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 75 |    | Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural Gua                                                                | 1.214.990                         | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 29 |    | Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Tucumán - Santiago del Estero, Corr; Mend- San Juan, Santa Fe y E. Ríos | 3.272.993                         | 1.639.299            | 3.678.879             | 288.811                    | 47,00                         | 13,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Edificio para la Unidad de Extensión y Experimentación Adaptativa Famaillá                                     | 1.000                             | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Ampliación Edificio Estación Experimental Agropecuaria Famaillá                                                             | 1.000                             | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Construcción Centro de Capacitación Integral en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá                              | 1.000                             | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 54 |    | Construcción Laboratorio de Forrajes y Suelos en la Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero                  | 81.931                            | 1.027.299            | 2.658.303             | 288.811                    | 65,00                         | 35,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 56 |    | Construcción Laboratorio de Fitopat., Hort. y Biotecnología en la EEA Bella Vista                                           | 3.133.112                         | 2.000                | 375.576               | 0                          | 90,00                         | 10,00                        | 10,00                      |
|     |     |    |    |    | 57 |    | Construcción Laboratorio de Biotecnología Reproductiva en la EEA Mercedes                                                   | 49.950                            | 2.000                | 37.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 58 |    | Construcción Centro de Capacitación Integral en la EEA Mercedes                                                             | 5.000                             | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 59 |    | Construcción Laboratorio Biotecnología Mendoza(2)                                                                           | 0                                 | 600.000              | 600.000               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 30 |    | Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Buenos Aires Norte y Otras Zonas del País                               | 1.624.870                         | 8.000                | 8.000                 | 0                          | 80,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 54 |    | Construcción Laboratorio Horticultura en la EEA Ascasubi                                                                    | 606.078                           | 4.000                | 4.000                 | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 57 |    | Ampliación Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria San Luis                                                   | 614                               | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 58 |    | Construcción Salón de Usos Múltiples y Dependencias en la Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz                     | 1.018.178                         | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 33 |    | Construcciones y Ampliaciones Edificios para A.E.R., C.E.A., Laboratorios, Centros de Capacitación, etc.                    | 10.000                            | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 95,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Conexión Agua Laboratorio Biotecnología en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia                                  | 10.000                            | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 34 |    | Construcciones y Ampliaciones en Unidades del Interior del País                                                             | 0                                 | 1.000                | 1.000                 | 0                          | 97,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 58 |    | Ampliación Sanitarios en la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes(2)                                                | 0                                 | 1.000                | 1.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 35 |    | Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales del NOA y NEA                                                       | 2.339.613                         | 54.000               | 253.000               | 39.015                     | 32,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Ingresos y Caminería en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá                                         | 487.134                           | 20.000               | 20.000                | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Remodelación y Ampliación Agencia de Extensión Rural del Río Salí                                                           | 300.000                           | 10.000               | 50.000                | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Construcción Centro de Capacitación en la Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero                            | 1.000                             | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |

**CUADRO C**  
**INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION**  
 Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripción                                                                                                                      | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    |    | 56 | Construcción Comedor y Salón de Usos Múltiples en la Estación Experimental Agropecuaria Salta                                    | 299.203                           | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 59 | Construcción Agencia de Extensión Rural San Pedro                                                                                | 583.000                           | 2.000                | 161.000               | 39.015                     | 80,00                         | 20,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 60 | Remodelación y Ampliación Agencia de Extensión Rural Chilcecito                                                                  | 416.276                           | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 62 | Ampliación Agencia de Extensión Rural Tinogasta                                                                                  | 1.000                             | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 63 | Construcción Agencia de Extensión Rural Sáenz Peña                                                                               | 0                                 | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 67 | Ampliación y Redimensionado Red Eléctrica en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá                                      | 1.000                             | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 68 | Construcción Salón de Capacitación y Baños II Etapa en el Campo Anexo La María(2)                                                | 0                                 | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 69 | Construcción Campo Experimental Regional Leales (2)                                                                              | 0                                 | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 70 | Construcción Centro de Capacitación Integral en la Estación Experimental Agropecuaria Salta                                      | 0                                 | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 71 | Construcción Agencia de Extensión Rural El Portezuelo                                                                            | 250.000                           | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 72 | Ampliación Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado                                                         | 1.000                             | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 36 |    | Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales Buenos Aires, Cuyo, Córdoba y Santa Fé                                   | 475.000                           | 10.000               | 10.000                | 0                          | 75,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 53 | Ampliación Sanitarios Campo Anexo Rivadavia                                                                                      | 1.000                             | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 54 | Remodelación y Ampliación Agencia de Extensión Rural Junín                                                                       | 1.000                             | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 55 | Construcción Comedor para el Personal en la Estación Experimental Agropecuaria Junín                                             | 470.000                           | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 58 | Construcción Agencia de Extensión Rural Deán Funes                                                                               | 2.000                             | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 60 | Construcción Agencia de Extensión Rural Río Cuarto                                                                               | 1.000                             | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 37 |    | Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales de Buenos Aires; Patagonia y La Pampa                                    | 1.262.912                         | 3.362.000            | 28.000                | 0                          | 30,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción Unidad de Coordinación San Pedro                                                                                    | 1.000                             | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 54 | Construcción Muelle Fijo y Flotante en la Estación Experimental Agropecuaria Delta                                               | 353.734                           | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 55 | Reconstrucción Dársena Interna en la Estación Experimental Agropecuaria Delta                                                    | 1.000                             | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 58 | Construcción Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria Hilario Ascasubi                                              | 1.000                             | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 59 | Construcción Red de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria Hilario Ascasubi                                                | 900.000                           | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 60 | Construcción Depósito Residuos Peligrosos y Agroquímicos (98 m2) en la Estación Experimental Agropecuaria Chubut                 | 1.000                             | 800.000              | 12.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 61 | Construcción Depósito Residuos Peligrosos y Agroquímicos (98 m2) en la Estación Experimental Agropecuaria Esquel                 | 1.230                             | 900.000              | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 62 | Construcción Depósito Residuos Peligrosos y Agroquímicos (98 m2) en la Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz             | 1.000                             | 800.000              | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 63 | Construcción Agencia de Extensión Rural Chacharramendi                                                                           | 1.000                             | 850.000              | 0                     | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 65 | Puesta en Valor Histórico Edificio Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle                                                 | 1.948                             | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 38 |    | Construcción y Ampliación de Agencias de Extensión Rural, Unidades del Interior del País y Estaciones Experimentales Agropecuari | 7.847.429                         | 1.606.000            | 2.975.681             | 159.381                    | 87,00                         | 3,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción Edificio Agencia Extension Rural Alto Valle                                                                         | 1.002.696                         | 2.000                | 237.000               | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 52 | Ampliacion de Agencia de Extension Rural Abra Pampa                                                                              | 5.000                             | 700.000              | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 53 | Ampliacion de Agencia de Extension Rural Comodoro Rivadavia                                                                      | 89.724                            | 900.000              | 2.000                 | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 54 | Construccion Centro de Capacitacion Integral en Parana                                                                           | 315.519                           | 2.000                | 259.203               | 151.881                    | 60,00                         | 40,00                        | 0,20                       |
|     |     |    |    |    |    | 56 | Construccion Edificio Central EEA Abra Pampa                                                                                     | 6.434.490                         | 2.000                | 2.475.478             | 7.500                      | 85,00                         | 15,00                        | 0,10                       |
|     |     |    |    |    | 39 |    | Construcciones y Ampliaciones en las Provincias del Noroeste, Noreste Argentino y Litoral Mesopotámico                           | 922.000                           | 4.388.000            | 3.904.000             | 303.112                    | 10,00                         | 43,00                        | 0,03                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ampliación y redimensión Red eléctrica en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá (2)                                     | 0                                 | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 52 | Construcción Planta Tratamiento Termostático y Laboratorio Caña de Azúcar                                                        | 0                                 | 1.000.000            | 1.000.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 53 | Construcción Sistema de Tratamiento de efluentes(2)                                                                              | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 55 | Construcción red de gas en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá(2)                                                     | 0                                 | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 56 | Construcción Puente sobre el canal San Martín en el Campo Anexo Las Marías(2)                                                    | 0                                 | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 57 | Construcción Derivadores de Riego en el Campo Anexo Las Marías(2)                                                                | 0                                 | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 58 | Puesta en valor edificio Central de la Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero (2)                                | 0                                 | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 59 | Ampliación Edificio Central del Centro Regional Salta Jujuy(2)                                                                   | 0                                 | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 60 | Construcción Laboratorio de Suelos y Agua en la Estación Experimental Agropecuaria Salta                                         | 10.000                            | 600.000              | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 62 | Construcción Invernadero en la Estación Experimental Agropecuaria Yuto(2)                                                        | 10.000                            | 500.000              | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 63 | Ampliación edificio Agencia de Extensión Rural Portezuelo                                                                        | 0                                 | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 64 | Remodelación y ampliación Depósito Agroquímicos en la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca                               | 300.000                           | 2.000                | 280.000               | 53.072                     | 50,00                         | 50,00                        | 0,50                       |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                          | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    |    | 66 | Ampliación oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado (2)                                         | 0                                 | 2.000                | 2.000                 |                            | 0                             | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 67 | Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Las Breñas      | 0                                 | 2.000                | 2.000                 |                            | 0                             | 0,00                         | 100,00                     |
|     |     |    |    |    |    | 68 | Puesta en valor edificio de Nutrición en la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benítez (2)                   | 0                                 | 2.000                | 2.000                 |                            | 0                             | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 69 | Construcción Comedor Cocina en la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benítez                                 | 1.000                             | 2.000                | 2.000                 |                            | 0                             | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 70 | Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benítez | 300.000                           | 2.000                | 440.000               |                            | 0                             | 40,00                        | 60,00                      |
|     |     |    |    |    |    | 71 | Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista (2) | 0                                 | 500.000              | 8.000                 |                            | 0                             | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 72 | Construcción Red eléctrica baja tensión en la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes                          | 1.000                             | 2.000                | 2.000                 |                            | 0                             | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 73 | Construcción comedor en la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes (2)                                         | 0                                 | 2.000                | 2.000                 |                            | 0                             | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 74 | Construcción Oficina de Información Técnica Virasoro (2)                                                             | 0                                 | 2.000                | 2.000                 |                            | 0                             | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 76 | Construcción Depósito Plaguicidas en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia                                 | 0                                 | 500.000              | 500.000               |                            | 0                             | 0,00                         | 100,00                     |
|     |     |    |    |    |    | 77 | Ampliación Oficinas y Laboratorio y conexiones agua en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia (2)           | 0                                 | 2.000                | 2.000                 |                            | 0                             | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 78 | Ampliación Red de Agua Corriente en la Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul                                 | 0                                 | 400.000              | 90.000                |                            | 0                             | 0,00                         | 100,00                     |
|     |     |    |    |    |    | 79 | Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul (2)  | 0                                 | 2.000                | 2.000                 |                            | 0                             | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 80 | Ampliación oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul                                              | 0                                 | 350.000              | 350.000               |                            | 0                             | 0,00                         | 100,00                     |
|     |     |    |    |    |    | 81 | Construcción edificio Agencia de Extensión Rural El Dorado                                                           | 300.000                           | 2.000                | 700.000               | 250.040                    | 30,00                         | 70,00                        | 0,20                       |
|     |     |    |    | 40 |    |    | Construcciones y Ampliaciones en las Provincias de Cuyo, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires                  | 284.745                           | 2.290.000            | 3.301.000             | 449.964                    | 2,00                          | 28,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ampliación edificio Vitivinicultura en la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza                                 | 1.000                             | 2.000                | 2.000                 |                            | 0                             | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 52 | Construcción Comedor y Dormitorios en la Estación Experimental Agropecuaria La Consulta (2)                          | 0                                 | 700.000              | 700.000               |                            | 0                             | 0,00                         | 100,00                     |
|     |     |    |    |    |    | 53 | Construcción Depósito Agroquímicos en la Estación Experimental Agropecuaria La Consulta                              | 0                                 | 2.000                | 830.000               |                            | 0                             | 0,00                         | 100,00                     |
|     |     |    |    |    |    | 54 | Construcción Depósito Residuos Peligrosos y Agroquímicos en la Estación Experimental Agropecuaria Rama Calda         | 0                                 | 500.000              | 500.000               |                            | 0                             | 0,00                         | 100,00                     |
|     |     |    |    |    |    | 55 | Construcción Depósito para tractores en el Campo Anexo San Martín                                                    | 1.000                             | 2.000                | 2.000                 |                            | 0                             | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 56 | Construcción Depósito de Implementos en el Campo Anexo San Martín                                                    | 1.000                             | 300.000              | 300.000               |                            | 0                             | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 57 | Construcción Agencia de Extensión Rural Santa Rosa                                                                   | 0                                 | 2.000                | 2.000                 |                            | 0                             | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 58 | Construcción Tinglado para Expendio de Combustibles en el Campo Anexo San Martín                                     | 1.000                             | 2.000                | 2.000                 |                            | 0                             | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 59 | Construcción Sanitarios en el Salón de Eventos de la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela (2)                  | 0                                 | 2.000                | 2.000                 |                            | 0                             | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 60 | Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela         | 1.000                             | 500.000              | 500.000               |                            | 0                             | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 61 | Construcción Comedor, Sanitarios y Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria Reconquista (2)                 | 0                                 | 2.000                | 2.000                 |                            | 0                             | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 62 | Construcción Planta Piloto Gestión de Envases é Infraestructura en la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros    | 1.000                             | 2.000                | 2.000                 |                            | 0                             | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 63 | Construcción Cámara Digestora en la Estación Experimental Agropecuaria Manfredi                                      | 0                                 | 2.000                | 2.000                 |                            | 0                             | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 64 | Construcción Depósito de Residuos Peligrosos y Agroquímicos en la Estación Experimental Agropecuaria Manfredi (2)    | 0                                 | 2.000                | 2.000                 |                            | 0                             | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 65 | Construcción Invernáculo con cobertura móvil en la Estación Experimental Agropecuaria Manfredi (2)                   | 0                                 | 2.000                | 2.000                 |                            | 0                             | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 66 | Reconstrucción Dársena Interna en la Estación Experimental Agropecuaria Delta(2)                                     | 0                                 | 2.000                | 2.000                 |                            | 0                             | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 67 | Pavimentación caminos en la Estación Experimental Agropecuaria San Pedro                                             | 1.000                             | 2.000                | 2.000                 |                            | 0                             | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 68 | Ampliación Edificio Post grado en Producción Animal en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce (2)            | 0                                 | 2.000                | 2.000                 |                            | 0                             | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 69 | Construcción corrales de aislamiento con doble alambrado y manga en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce   | 10.914                            | 2.000                | 2.000                 |                            | 0                             | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 70 | Construcción Planta de Tratamiento de efluentes en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce                    | 0                                 | 250.000              | 15.000                |                            | 0                             | 0,00                         | 100,00                     |
|     |     |    |    |    |    | 71 | Ampliación Jardín Maternal en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce                                         | 1.000                             | 2.000                | 2.000                 |                            | 0                             | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 72 | Ampliación oficinas Sector Mejoramiento Genético en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce                   | 4.831                             | 2.000                | 2.000                 |                            | 0                             | 0,00                         | 0,00                       |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripción                                                                                                               | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    |    | 73 | Construcción Galpón para almacenamiento en la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave                                | 1.000                             | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 74 | Construcción Red de gas en la Estación Experimental Agropecuaria Hilario Ascasubi                                         | 0                                 | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 76 | Construcción Depósito de Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Guillermo Covas                     | 260.000                           | 2.000                | 420.000               | 449.964                    | 40,00                         | 60,00                        | 0,20                       |
|     |     |    |    |    | 41 |    | Construcciones en el Área Patagónica                                                                                      | 7.000                             | 2.460.000            | 16.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ampliación Laboratorio de Genética Vegetal en la Estación Experimental Agropecuaria Bariloche                             | 1.000                             | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 52 | Construcción Sala de Necropsia y Corrales en la Estación Experimental Agropecuaria Bariloche (2)                          | 0                                 | 450.000              | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 55 | Puesta en valor Edificio Histórico Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle                                          | 1.000                             | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 56 | Ampliación Sanitarios en la Estación Experimental Agropecuaria Esquel                                                     | 1.000                             | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 57 | Ampliación Oficinas y Sala de Reuniones en la Estación Experimental Agropecuaria Esquel                                   | 1.000                             | 1.100.000            | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 58 | Construcción Sanitarios en Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz                                                  | 1.000                             | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 60 | Construcción tres viviendas para técnicos en la Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz                             | 1.000                             | 900.000              | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 61 | Construcción Tinglado para vehículos en Río Gallegos                                                                      | 1.000                             | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 42 |    | Construcción Agencias de Extensión Rural, Centros de Capacitación Integral y Red Eléctica                                 | 4.220.973                         | 8.000                | 8.000                 | 0                          | 85,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción Agencias de Extensión Rural Frías                                                                            | 1.109.779                         | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 53 | Construcción Sanitarios en el Centro de Capacitación Integral en la Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista        | 1.136.194                         | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 55 | Construcción Agencia de Extensión Rural Cuiña Boscosa                                                                     | 1.090.000                         | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 56 | Construcción Agencia de Extensión Rural Gobernador Gregores                                                               | 885.000                           | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 43 |    | Construcción de Depósitos, Laboratorios y Galpón en Unidades del Interior del País                                        | 1.829.842                         | 12.000               | 3.090.000             | 806.320                    | 30,00                         | 70,00                        | 0,20                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos Abra Pampa                                                    | 300.000                           | 2.000                | 528.000               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,50                       |
|     |     |    |    |    |    | 52 | Construcción Galpón de Usos Múltiples Campo Tilimuqui - Provincia de la Rioja                                             | 117.000                           | 2.000                | 520.000               | 96.843                     | 0,00                          | 100,00                       | 0,25                       |
|     |     |    |    |    |    | 53 | Construcción Laboratorio de Fisiología y Fitopatología Cerro Azul                                                         | 62.842                            | 2.000                | 1.638.000             | 315.360                    | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 54 | Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos Corrientes                                                    | 300.000                           | 2.000                | 400.000               | 394.117                    | 0,00                          | 100,00                       | 0,50                       |
|     |     |    |    |    |    | 55 | Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos Reconquista                                                   | 600.000                           | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 56 | Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos Manfredi                                                      | 450.000                           | 2.000                | 2.000                 | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 44 |    | Construcciones y Ampliaciones en Unidades del Interior del País - Etapa II(2)                                             | 0                                 | 10.560.000           | 3.366.523             | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción Laboratorio de Ecotoxicología, Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola Castelar                       | 0                                 | 1.410.000            | 12.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 52 | Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos, Instituto de Fitopatología y Fisiología Vegetal - Córdoba    | 0                                 | 450.000              | 450.000               | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 53 | Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos Leales - Tucumán                                              | 0                                 | 500.000              | 2.928                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 54 | Construcción Laboratorio de Fitopatología Salta - Provincia de Salta                                                      | 0                                 | 800.000              | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 55 | Construcción Invernáculos Catamarca                                                                                       | 0                                 | 300.000              | 300.000               | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 56 | Ampliación y Remodelación Unidad Habitacional Campo Los Cerrillos - Provincia de La Rioja                                 | 0                                 | 300.000              | 300.000               | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 57 | Construcción Edificio Central Campo Experimental Tilimuqui - Provincia de La Rioja                                        | 0                                 | 1.000.000            | 18.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 58 | Construcción Sala de Conferencias Las Breñas - Provincia de Chaco                                                         | 0                                 | 600.000              | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 59 | Construcción Nuevo Galpón Porcino Las Breñas - Provincia de Chaco                                                         | 0                                 | 400.000              | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 60 | Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos San Juan - Provincia de San Juan                              | 0                                 | 600.000              | 600.000               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 61 | Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos Marcos Juárez - Provincia de Córdoba                          | 0                                 | 500.000              | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 62 | Construcción Salón Auditorio Estación Experimental Agropecuaria Paraná - Provincia de Entre Ríos                          | 0                                 | 800.000              | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 63 | Construcción Red de Gas Concepción del Uruguay - Provincia de Entre Ríos                                                  | 0                                 | 600.000              | 600.000               | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 64 | Ampliación y Refacción Salón de Actos Estación Experimental Agropecuaria Concordia - Provincia de Entre Ríos              | 0                                 | 400.000              | 269.595               | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 65 | Construcción Galpón de Maternidad con 14 Jaulas Porcinas Pergamino - Provincia de Buenos Aires                            | 0                                 | 500.000              | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 66 | Construcción Galpón de Lanchas Estación Experimental Agropecuaria Delta - Provincia de Buenos Aires                       | 0                                 | 300.000              | 300.000               | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 67 | Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos Bordenave - Provincia de Buenos Aires                         | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 68 | Construcción Laboratorio de Biotecnología Estación Experimental Agropecuaria Hilario Ascasubi - Provincia de Buenos Aires | 0                                 | 600.000              | 2.000                 | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                                          | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    | 47 |    | Construcción en Estaciones Experimentales Agropecuarias Salta, La Rioja, Entre Rios y Buenos Aires (2)                               | 0                                 | 0                    | 5.478.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Edificio de Sanidad Animal en Cerrillos Salta                                                                           | 0                                 | 0                    | 1.900.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Construcción de Biblioteca, Cocina, Comedor y Dormitorios en Chamental La Rioja                                                      | 0                                 | 0                    | 2.178.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Construcción Red de Gas en Concepción del Uruguay, Entre Rios                                                                        | 0                                 | 0                    | 600.000               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 54 |    | Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en Bordenave                                                             | 0                                 | 0                    | 800.000               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
| 609 |     |    |    | 16 |    |    | Instituto Nacional de Vitivinicultura                                                                                                |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola                                                                                  |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    | 1  |    |    | Ampliación y Mejoras Delegaciones y Laboratorio Central                                                                              | 275.847                           | 484.680              | 395.400               | 0                          | 77,77                         | 19,90                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ampliación y Mejoras Delegación San Rafael                                                                                           | 275.847                           | 484.680              | 395.400               | 0                          | 48,32                         | 46,68                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 5  |    |    | Adecuación Edilicia Instituto Nacional de Vitivinicultura                                                                            | 824.821                           | 621.800              | 621.800               | 0                          | 43,37                         | 32,70                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Adecuación Edilicia Instituto Nacional de Vitivinicultura                                                                            | 824.821                           | 621.800              | 621.800               | 0                          | 43,37                         | 32,70                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 6  |    |    | Construcción Subdelegación General Alvear, Mendoza(2)                                                                                | 0                                 | 2.187.477            | 2.187.477             | 0                          | 0,00                          | 80,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Subdelegación General Alvear, Mendoza                                                                                   | 0                                 | 2.187.477            | 2.187.477             | 0                          | 0,00                          | 80,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 7  |    |    | Ampliación y Adecuación Edilicia en Laboratorios Existentes (2)                                                                      | 0                                 | 1.444.627            | 1.444.627             | 191.760                    | 0,00                          | 56,69                        | 7,52                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ampliación y Adecuación Edilicia en Laboratorios Existentes                                                                          | 0                                 | 1.444.627            | 1.444.627             | 191.760                    | 0,00                          | 56,69                        | 7,52                       |
|     |     |    |    | 8  |    |    | Construcción Subdelegación Chilecito, La Rioja(2)                                                                                    | 0                                 | 2.538.205            | 2.538.205             | 0                          | 0,00                          | 80,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Subdelegación Chilecito, La Rioja                                                                                       | 0                                 | 2.538.205            | 2.538.205             | 0                          | 0,00                          | 80,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 9  |    |    | Construcción Edilicia Delegación Córdoba (2)                                                                                         | 0                                 | 912.000              | 912.000               | 0                          | 0,00                          | 40,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Edilicia Delegación Córdoba                                                                                             | 0                                 | 912.000              | 912.000               | 0                          | 0,00                          | 40,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 10 |    |    | Ampliación Edilicia Delegación General Roca, Río Negro (2)                                                                           | 0                                 | 100.000              | 100.000               | 0                          | 0,00                          | 40,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ampliación Edilicia Delegación General Roca, Río Negro                                                                               | 0                                 | 100.000              | 100.000               | 0                          | 0,00                          | 40,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 11 |    |    | Adecuación Edilicia Delegación Resistencia                                                                                           | 637.680                           | 510.000              | 599.280               | 181.296                    | 51,55                         | 41,23                        | 14,66                      |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Adecuación Edilicia Delegación Resistencia                                                                                           | 637.680                           | 510.000              | 599.280               | 181.296                    | 51,55                         | 41,23                        | 14,66                      |
| 623 |     |    |    | 22 |    |    | Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria                                                                               |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Acciones para Contribuir a Asegurar la Sanidad y Calidad Agroalimentaria                                                             |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    | 2  |    |    | Construccion Redes de Infraestructura Lazareto - Ciudad Autónoma de Buenos Aires                                                     | 0                                 | 2.000.000            | 0                     | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construccion Redes de Infraestructura Lazareto - Ciudad Autónoma de Buenos Aires                                                     | 0                                 | 2.000.000            | 0                     | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 3  |    |    | Construcción de Oficinas Edificio Huergo - Ciudad Autónoma de Buenos Aires                                                           | 5.000.000                         | 7.000.000            | 7.000.000             | 3.800.000                  | 40,18                         | 59,82                        | 6,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción de Oficinas Edificio Huergo - Ciudad Autónoma de Buenos Aires                                                           | 5.000.000                         | 7.000.000            | 7.000.000             | 3.800.000                  | 40,18                         | 59,82                        | 6,00                       |
| 53  |     |    |    |    |    |    | <b>Ministerio de Turismo</b>                                                                                                         |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     | 322 |    |    | 1  |    |    | Ministerio de Turismo                                                                                                                |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Actividades Centrales                                                                                                                |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    | 6  |    |    | Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I GIRSU - Los Alerces - Esquel, Chubut                 | 1.860.449                         | 6.000.000            | 6.059.438             | 1.162.009                  | 24,00                         | 76,00                        | 14,48                      |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I GIRSU - Los Alerces - Esquel, Chubut                 | 1.860.449                         | 6.000.000            | 6.059.438             | 1.162.009                  | 24,00                         | 76,00                        | 14,48                      |
|     |     |    |    | 7  |    |    | Construcción Relleno Sanitario y Mejoram. Basural a Cielo Abierto - Etapa I GIRSU - Parque Lanín - Junín de los Andes - Neuquén (**) | 16.010.107                        | 0                    | 6.282.175             | 0                          | 83,00                         | s/i                          | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construc. Relleno Sanitario y Mejoram. Basural a Cielo Abierto - Etapa I GIRSU - Parque Lanín - Junín de los Andes - Neuquén (**)    | 16.010.107                        | 0                    | 6.282.175             | 0                          | 83,00                         | s/i                          | 0,00                       |
|     |     |    |    | 11 |    |    | Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I GIRSU - Parque Arrayanes - Neuquén                   | 0                                 | 15.000.000           | 15.000.000            | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I GIRSU - Parque Arrayanes - Neuquén                   | 0                                 | 15.000.000           | 15.000.000            | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    | 12 |    |    | Construc. Relleno Sanitario y Mejoram. Basural a Cielo Abierto - Etapa I GIRSU - Parque Lanín - S. M. de los Andes - Neuquén (**)    | 11.432.603                        | 0                    | 2.270.776             | 1.725.944                  | 83,34                         | s/i                          | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construc. Relleno Sanitario y Mejoram. Basural a Cielo Abierto - Etapa I GIRSU - Parque Lanín - S. M. de los Andes - Neuquén (**)    | 11.432.603                        | 0                    | 2.270.776             | 1.725.944                  | 83,34                         | s/i                          | 0,00                       |
|     |     |    |    | 13 |    |    | Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto Parque Nacional Quebrada Condorito - Villa Carlos Paz (2)      | 0                                 | 5.000.000            | 5.000.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto Parque Nacional Quebrada Condorito - Villa Carlos Paz          | 0                                 | 5.000.000            | 5.000.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    | 14 |    |    | Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Planta de Separación de Residuos El Bolsón, Río Negro - Etapa II (2)                   | 0                                 | 6.000.000            | 6.000.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Planta de Separación de Residuos El Bolsón, Río Negro - Etapa II                       | 0                                 | 6.000.000            | 6.000.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    | 15 |    |    | Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto Parque Nacional Isla Pingüinos - Pto. Deseado, Santa Cruz(2)   | 0                                 | 5.000.000            | 5.000.000             | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto Parque Nacional Isla Pingüinos - Pto. Deseado, Santa Cruz      | 0                                 | 5.000.000            | 5.000.000             | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 16 |    |    | Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Planta Separadora de Residuos y Obra Civil Junín de los Andes, Neuquén(2)              | 0                                 | 7.000.000            | 7.000.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |

**CUADRO C**  
**INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION**  
 Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                                          | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    |    | 51 | Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Planta Separadora de Residuos y Obra Civil Junín de los Andes, Neuquén                 | 0                                 | 7.000.000            | 7.000.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 17 |    | Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto Parque Nacional Los Alicios - Concepción, Tucumán -Etapa I (2) | 0                                 | 8.000.000            | 8.000.000             | 0                          | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto Parque Nacional Los Alicios - Concepción, Tucumán -Etapa I     | 0                                 | 8.000.000            | 8.000.000             | 0                          | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 22 |    | Mejoramiento Accesos al Parque Provincial Teyú. Cuaré - San Ignacio, Misiones (BID N° 1071) (2)                                      | 0                                 | 6.068.000            | 6.068.000             | 0                          | 0,00                          | 38,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Mejoramiento Accesos al Parque Provincial Teyú. Cuaré - San Ignacio, Misiones (BID N° 1071)                                          | 0                                 | 6.068.000            | 6.068.000             | 0                          | 0,00                          | 38,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 23 |    | Construcción Portada de Acceso y Casilla de Cobro Parque Nacional Costero Monte de León - Santa Cruz (BID N° 1071) (2)               | 0                                 | 557.600              | 557.600               | 0                          | 0,00                          | 38,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción Portada de Acceso y Casilla de Cobro Parque Nacional Costero Monte de León - Santa Cruz (BID N° 1071)                   | 0                                 | 557.600              | 557.600               | 0                          | 0,00                          | 38,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 24 |    | Construcción Centro de Informes y Grupo Sanitario en Puerto Deseado - Parque Nacional Costero Isla Pingüino - Santa Cruz (2)         | 0                                 | 885.600              | 885.600               | 0                          | 0,00                          | 38,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción Centro de Informes y Grupo Sanitario en Puerto Deseado - Parque Nacional Costero Isla Pingüino - Santa Cruz             | 0                                 | 885.600              | 885.600               | 0                          | 0,00                          | 38,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 25 |    | Construcción Centro de Informes en Zona Costera en el Parque Nacional Costero Monte de León - Santa Cruz (BID N° 1071) (2)           | 0                                 | 501.840              | 501.840               | 0                          | 0,00                          | 38,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción Centro de Informes en Zona Costera en el Parque Nacional Costero Monte de León - Santa Cruz (BID N° 1071)               | 0                                 | 501.840              | 501.840               | 0                          | 0,00                          | 38,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 26 |    | Construcción de Centro de Visitantes y Portal de Acceso Sur y Saneamiento al Corredor de los Lagos - Esquel, Chubut BID N° 1071 (2)  | 0                                 | 8.200.000            | 1.113.102             | 0                          | 0,00                          | 38,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción de Centro de Visitantes y Portal de Acceso Sur y Saneamiento al Corredor de los Lagos - Esquel, Chubut BID N° 1071      | 0                                 | 8.200.000            | 1.113.102             | 0                          | 0,00                          | 38,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 27 |    | Mejoramiento del Acceso e Infraestructura sobre Arroyo Nant and Fall - Trevelin, Chubut (BID N° 1071) (2)                            | 0                                 | 3.608.000            | 3.608.000             | 0                          | 0,00                          | 38,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Mejoramiento del Acceso e Infraestructura sobre Arroyo Nant and Fall - Trevelin, Chubut (BID N° 1071)                                | 0                                 | 3.608.000            | 3.608.000             | 0                          | 0,00                          | 38,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 28 |    | Mejoramiento del Acceso Peatonal a Misión Jesuítica Guaraní Santa Ana y Ampliación de la Playa de Estacionamiento - Santa Ana(2)     | 0                                 | 4.198.400            | 4.198.400             | 0                          | 0,00                          | 38,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Mejoramiento del Acceso Peatonal a Misión Jesuítica Guaraní Santa Ana y Ampliación de la Playa de Estacionamiento - Santa Ana,       | 0                                 | 4.198.400            | 4.198.400             | 0                          | 0,00                          | 38,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 29 |    | Puesta en Valor Misión Nuestra Señora de Loreto - Templo, huerto, capilla y eje procesional Rehabilitación y Equipamiento (2)        | 0                                 | 5.494.000            | 5.494.000             | 0                          | 0,00                          | 38,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Puesta en Valor Misión Nuestra Señora de Loreto - Templo, huerto, capilla y eje procesional Rehabilitación y Equipamiento            | 0                                 | 5.494.000            | 5.494.000             | 0                          | 0,00                          | 38,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 30 |    | Refacción Pasarelas y Obras Conexas para el Acceso a Refugios de Montaña - El Bolsón, Río Negro (BID N° 1071) (2)                    | 0                                 | 2.460.000            | 2.460.000             | 0                          | 0,00                          | 38,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Refacción Pasarelas y Obras Conexas para el Acceso a Refugios de Montaña - El Bolsón, Río Negro (BID N° 1071)                        | 0                                 | 2.460.000            | 2.460.000             | 0                          | 0,00                          | 38,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 31 |    | Construcción de Oficina de Información Turística - Centro de Artesanías - El Bolsón, Río Negro (BID N° 1071) (2)                     | 0                                 | 2.378.000            | 2.378.000             | 0                          | 0,00                          | 38,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción de Oficina de Información Turística - Centro de Artesanías - El Bolsón, Río Negro (BID N° 1071)                         | 0                                 | 2.378.000            | 2.378.000             | 0                          | 0,00                          | 38,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 32 |    | Construcción Portada de Acceso y Obras Complementarias en el Parque Nacional Costero Isla Pingüino - Santa Cruz (BID N° 1071) (2)    | 0                                 | 475.600              | 475.600               | 0                          | 0,00                          | 38,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción Portada de Acceso y Obras Complementarias en el Parque Nacional Costero Isla Pingüino - Santa Cruz (BID N° 1071)        | 0                                 | 475.600              | 475.600               | 0                          | 0,00                          | 38,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 33 |    | Construcción Edificio Institucional Auditorio en Gobernador Gregores - Santa Cruz - Etapa II (BID N° 1071) (2)                       | 0                                 | 1.098.800            | 1.098.800             | 0                          | 0,00                          | 38,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción Edificio Institucional Auditorio en Gobernador Gregores - Santa Cruz - Etapa II (BID N° 1071)                           | 0                                 | 1.098.800            | 1.098.800             | 0                          | 0,00                          | 38,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 34 |    | Construcción de la Oficina de Informes y Grupo Sanitario en El Cuadro - Casona - Bosques Petrificados - Santa Cruz (BID N° 1071) (2) | 0                                 | 885.600              | 885.600               | 0                          | 0,00                          | 38,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción de la Oficina de Informes y Grupo Sanitario en El Cuadro - Casona - Bosques Petrificados - Santa Cruz (BID N° 1071)     | 0                                 | 885.600              | 885.600               | 0                          | 0,00                          | 38,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 35 |    | Construcción de Pasarelas en Senderos Interpretativos y Refugios de Montaña - Bosques Petrificados - Santa Cruz (BID N° 1071) (2)    | 0                                 | 1.328.400            | 1.328.400             | 0                          | 0,00                          | 38,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción de Pasarelas en Senderos Interpretativos y Refugios de Montaña - Bosques Petrificados - Santa Cruz (BID N° 1071)        | 0                                 | 1.328.400            | 1.328.400             | 0                          | 0,00                          | 38,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 36 |    | Construcción de Subcentral de Incendio en Gobernador Gregores - Perito Moreno - Santa Cruz (BID N° 1071) (2)                         | 0                                 | 1.623.600            | 1.623.600             | 0                          | 0,00                          | 38,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción de Subcentral de Incendio en Gobernador Gregores - Perito Moreno - Santa Cruz (BID N° 1071)                             | 0                                 | 1.623.600            | 1.623.600             | 0                          | 0,00                          | 38,00                        | 0,00                       |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                   | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    | 40 |    | Construcción de la Terminal de Ómnibus en Hipólito Yrigoyen - Santa Cruz (BID N° 1071)<br>(2) | 0                                 | 328.000              | 328.000               | 0                          | 0,00                          | 38,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción de la Terminal de Ómnibus en Hipólito Yrigoyen - Santa Cruz (BID N° 1071)        | 0                                 | 328.000              | 328.000               | 0                          | 0,00                          | 38,00                        | 0,00                       |
| 107 |     |    |    | 17 |    |    | Administración de Parques Nacionales                                                          |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas                                   |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    | 7  |    |    | Mejoras e Infraestructura Varias en Parques Nacionales - Etapa IV                             | 80.119                            | 52.000               | 495.135               | 0                          | 33,00                         | 67,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Mejoras e Infraestructura Varias en Parques Nacionales - Etapa IV                             | 80.119                            | 52.000               | 495.135               | 0                          | 33,00                         | 67,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 8  |    |    | Mejoras e Infraestructura Varias en Parques Nacionales - Etapa V(2)                           | 0                                 | 3.500.000            | 3.575.022             | 0                          | 0,00                          | 60,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Mejoras e Infraestructura Varias en Parques Nacionales - Etapa V                              | 0                                 | 3.500.000            | 3.575.022             | 0                          | 0,00                          | 60,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 20 |    |    | Áreas Protegidas y Conservación de Corredores (BIRF 7520/AR Comp.3)                           |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 1  |    | Mejoras e Infraestructura en PN Calilegua                                                     | 0                                 | 3.489.971            | 3.489.971             | 0                          | 5,00                          | 21,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Mejoras e Infraestructura en PN Calilegua                                                     | 0                                 | 3.489.971            | 3.489.971             | 0                          | 5,00                          | 21,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 2  |    |    | Mejoras e Infraestructura en PN Talampaya                                                     | 2.349.884                         | 2.688.890            | 2.688.890             | 997.511                    | 15,00                         | 22,00                        | 10,00                      |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Talampaya                                        | 2.349.884                         | 2.688.890            | 2.688.890             | 997.511                    | 15,00                         | 22,00                        | 10,00                      |
|     |     |    |    | 5  |    |    | Refacción Edificio APN Sede Ancón                                                             | 184.525                           | 150.000              | 150.000               | 0                          | 16,00                         | 20,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Refacción Edificio APN Sede Ancón                                                             | 184.525                           | 150.000              | 150.000               | 0                          | 16,00                         | 20,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 7  |    |    | Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campo de los Alisos                              | 1.500.000                         | 2.593.305            | 2.593.305             | 1.211.053                  | 14,00                         | 34,00                        | 15,00                      |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campo de los Alisos                              | 1.500.000                         | 2.593.305            | 2.593.305             | 1.211.053                  | 14,00                         | 34,00                        | 15,00                      |
|     |     |    |    | 11 |    |    | Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Bosques Petrificados                             | 2.466.362                         | 3.508.889            | 3.508.889             | 1.504.157                  | 20,00                         | 28,00                        | 14,00                      |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Bosques Petrificados                             | 2.466.362                         | 3.508.889            | 3.508.889             | 1.504.157                  | 20,00                         | 28,00                        | 14,00                      |
|     |     |    |    | 12 |    |    | Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Baritú                                           | 0                                 | 3.261.425            | 3.261.425             | 0                          | 0,00                          | 80,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Baritú                                           | 0                                 | 3.261.425            | 3.261.425             | 0                          | 0,00                          | 80,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 13 |    |    | Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Perito Moreno                                    | 0                                 | 5.496.320            | 5.496.320             | 1.257.733                  | 0,00                          | 48,00                        | 22,00                      |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Perito Moreno                                    | 0                                 | 5.496.320            | 5.496.320             | 1.257.733                  | 0,00                          | 48,00                        | 22,00                      |
|     |     |    |    | 22 |    |    | Mejora de la Competitividad del Sector Turismo (BID 1648/OC-AR)                               |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 1  |    | Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín (BID 1648/OC-AR)                              | 9.529.156                         | 2.525.200            | 1.025.200             | 0                          | 71,00                         | 2,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín (BID 1648/OC-AR)                              | 9.529.156                         | 2.525.200            | 1.025.200             | 0                          | 71,00                         | 2,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 2  |    |    | Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi (BID 1648/OC-AR)                       | 35.036.550                        | 3.350.000            | 27.217.000            | 9.579.871                  | 88,38                         | 1,00                         | 4,05                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi (BID 1648/OC-AR)                       | 35.036.550                        | 3.350.000            | 27.217.000            | 9.579.871                  | 88,38                         | 1,00                         | 4,05                       |
|     |     |    |    | 3  |    |    | Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces (BID 1648/OC-AR)                        | 4.778.280                         | 2.846.000            | 2.346.000             | 0                          | 89,00                         | 4,50                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces (BID 1648/OC-AR)                        | 4.778.280                         | 2.846.000            | 2.346.000             | 0                          | 89,00                         | 4,50                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 4  |    |    | Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo (BID 1648/OC-AR)                         | 5.448.646                         | 2.500.000            | 3.000.000             | 333.707                    | 60,00                         | 15,00                        | 6,26                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo (BID 1648/OC-AR)                         | 5.448.646                         | 2.500.000            | 3.000.000             | 333.707                    | 60,00                         | 15,00                        | 6,26                       |
|     |     |    |    | 5  |    |    | Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Iguazú (BID 1648/OC-AR)                             | 575.948                           | 2.500.000            | 2.500.000             | 0                          | 21,00                         | 30,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Iguazú (BID 1648/OC-AR)                             | 575.948                           | 2.500.000            | 2.500.000             | 0                          | 21,00                         | 30,00                        | 0,00                       |
| 56  |     |    |    |    |    |    | <b>Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios</b>                     |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     | 354 |    |    | 19 |    |    | Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios                            |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Recursos Hídricos                                                                             |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    | 19 |    |    | Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)                                    | 6.947.570                         | 1.000.000            | 1.000.000             | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)                                    | 6.947.570                         | 1.000.000            | 1.000.000             | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | s/i                        |
|     |     |    |    | 44 |    |    | Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional                                      | 70.509.897                        | 25.250.000           | 25.250.000            | 3.400.883                  | 40,74                         | 11,00                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional                                      | 70.509.897                        | 25.250.000           | 25.250.000            | 3.400.883                  | 40,74                         | 11,00                        | s/i                        |
|     |     |    |    | 25 |    |    | Ejecución de Obras de Arquitectura                                                            |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 1  |    | Restauración de Monumentos Históricos                                                         | 67.879.416                        | 10.600.000           | 10.600.000            | 74.823                     | 48,16                         | 8,40                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Restauración de Monumentos Históricos                                                         | 67.879.416                        | 10.600.000           | 10.600.000            | 74.823                     | 48,16                         | 8,40                         | s/i                        |
|     |     |    |    | 2  |    |    | Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales                                  | 39.228.682                        | 2.140.000            | 2.140.000             | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Edificios Fiscales                                                                            | 39.228.682                        | 2.140.000            | 2.140.000             | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | s/i                        |
|     |     |    |    | 7  |    |    | CERIDE - Obras Complementarias Etapa II                                                       | 16.433.979                        | 5.185.400            | 5.185.400             | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | CERIDE - Obras Complementarias Etapa II                                                       | 16.433.979                        | 5.185.400            | 5.185.400             | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | s/i                        |
|     |     |    |    | 8  |    |    | Basílica Nuestra Señora de Luján                                                              | 8.437.707                         | 100.000              | 100.000               | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Basílica Nuestra Señora de Luján                                                              | 8.437.707                         | 100.000              | 100.000               | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | s/i                        |
|     |     |    |    | 13 |    |    | Refacción Institutos Secretaría Nacional de la Niñez, Adoles                                  | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,03                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Refacción Institutos Secretaría Nacional de la Niñez, Adoles                                  | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,03                         | s/i                        |
|     |     |    |    | 14 |    |    | Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón (*****)                                          | 4.630.000                         | 1.570.000            | 1.570.000             | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón (*****)                                          | 4.630.000                         | 1.570.000            | 1.570.000             | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | s/i                        |
|     |     |    |    | 20 |    |    | Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela (*****)                                        | 135.012.274                       | 3.208.000            | 3.208.000             | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela                                                | 135.012.274                       | 3.208.000            | 3.208.000             | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | s/i                        |
|     |     |    |    | 21 |    |    | Restauración y Puesta en Valor Basílica Nuestra Señora de Luján                               | 24.784.092                        | 1.901.000            | 1.901.000             | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Restauración y Puesta en Valor Basílica Nuestra Señora de Luján                               | 24.784.092                        | 1.901.000            | 1.901.000             | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | s/i                        |
|     |     |    |    | 23 |    |    | Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID 1648/OC - AR                                  | 23.010.976                        | 25.215.000           | 25.215.000            | 6.797                      | 21,87                         | 8,32                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 0  |    | Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID 1648/OC - AR                                  | 1.308.423                         | 820.000              | 820.000               | 6.797                      |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Refacciones Varias en Corredor Lagos y Misiones                                               | 21.702.553                        | 24.395.000           | 24.395.000            | 0                          | 21,87                         | 8,32                         | s/i                        |
|     |     |    |    | 24 |    |    | Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II                                  | 26.558.124                        | 8.000.000            | 8.000.000             | 89.943                     | 86,16                         | 13,84                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II                                  | 26.558.124                        | 8.000.000            | 8.000.000             | 89.943                     | 86,16                         | 13,84                        | s/i                        |
|     |     |    |    | 25 |    |    | Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy                                                        | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,02                         | s/i                        |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                                    | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    |    | 51 | Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy                                                                                         | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,02                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 30 |    | Refuncionalización Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas                                                                | 78.964.586                        | 50.000.000           | 50.000.000            | 12.848.384                 | 31,38                         | 47,94                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Refuncionalización Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas                                                                | 78.964.586                        | 50.000.000           | 50.000.000            | 12.848.384                 | 31,38                         | 47,94                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 31 |    | Refacción y Refuncionalización del Edificio de la Estación O                                                                   | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,10                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Refacción y Refuncionalización del Edificio de la Estación O                                                                   | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,10                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 33 |    | Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exter                                                                   | 34.228.031                        | 38.215.000           | 38.215.000            | 2.657.562                  | 59,93                         | 35,71                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exter                                                                   | 34.228.031                        | 38.215.000           | 38.215.000            | 2.657.562                  | 59,93                         | 35,71                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 34 |    | Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales                                                                   | 212.021.017                       | 88.192.000           | 88.192.000            | 2.094.805                  | 83,47                         | 15,93                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Edificios Fiscales "Etapa II" - Ciudad de Buenos Aires                                                                         | 212.021.017                       | 88.192.000           | 88.192.000            | 2.094.805                  | 83,47                         | 15,93                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 36 |    | Reubicación Compañía Guardacostas - Prefectura Naval Argenti                                                                   | 22.012.659                        | 26.423.723           | 26.423.723            | 1.966.621                  | 59,38                         | 40,62                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Reubicación Compañía Guardacostas - Prefectura Naval Argenti                                                                   | 22.012.659                        | 26.423.723           | 26.423.723            | 1.966.621                  | 59,38                         | 40,62                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 37 |    | Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio                                                                    | 459.768.221                       | 251.405.000          | 251.405.000           | 57.025.124                 | 33,54                         | 17,54                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio                                                                    | 459.768.221                       | 249.000.000          | 249.000.000           | 57.025.124                 | 33,54                         | 17,54                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 38 |    | Obra Terminal de Omnibus - La Quiaca - Provincia de Jujuy                                                                      | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,05                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Obra Terminal de Omnibus - La Quiaca - Provincia de Jujuy                                                                      | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,05                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 39 |    | Obra Pasarela Urbana sobre Río Grande - H. Yrigoyen                                                                            | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,67                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Obra Pasarela Urbana sobre Río Grande - H. Yrigoyen                                                                            | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,67                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 40 |    | Obra Terminal de Cargas (COTECAR) - La Quiaca                                                                                  | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,40                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Obra Terminal de Cargas (COTECAR) - La Quiaca                                                                                  | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,40                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 41 |    | Mejoras Conjunto Edificio, Trama Urbana del Area y Estructura Hospital Mataderos                                               | 0                                 | 50.000               | 50.000                | 0                          | 0,00                          | 0,01                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Mejoras Conjunto Edificio, Trama Urbana del Area y Estructura Hospital Mataderos                                               | 0                                 | 50.000               | 50.000                | 0                          | 0,00                          | 0,01                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 45 |    | Restauración y Conservación Museo Histórico Nacional                                                                           | 0                                 | 50.000               | 50.000                | 0                          | 0,00                          | 0,25                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Restauración y Conservación Museo Histórico Nacional                                                                           | 0                                 | 50.000               | 50.000                | 0                          | 0,00                          | 0,25                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 46 |    | Refacción Edificio de Canal 7                                                                                                  | 17.818.518                        | 14.000.000           | 14.000.000            | 758.338                    | 68,75                         | 31,25                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Refacción Edificio de Canal 7                                                                                                  | 17.818.518                        | 14.000.000           | 14.000.000            | 758.338                    | 68,75                         | 31,25                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 47 |    | Refuncionalización Museo de los Inmigrantes                                                                                    | 0                                 | 125.000              | 125.000               | 0                          | 0,00                          | 0,08                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Refuncionalización Museo de los Inmigrantes                                                                                    | 0                                 | 125.000              | 125.000               | 0                          | 0,00                          | 0,08                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 48 |    | Construcción, Refacción y Reciclaje de Edificios Fiscales - Etapa III                                                          | 14.812.270                        | 23.100.000           | 83.100.000            | 0                          | 10,34                         | 13,70                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción, Refacción y Reciclaje de Edificios Fiscales - Etapa III                                                          | 14.812.270                        | 23.100.000           | 83.100.000            | 0                          | 10,34                         | 13,70                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 49 |    | Remodelación Hospital Roffo y Construcción del Instituto Nacional de Cáncer                                                    | 0                                 | 50.000               | 50.000                | 0                          | 0,00                          | 0,02                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Remodelación Hospital Roffo y Construcción del Instituto Nacional de Cáncer                                                    | 0                                 | 50.000               | 50.000                | 0                          | 0,00                          | 0,02                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 50 |    | CERIDE II - Mejoras en el Edificio INTEC II                                                                                    | 0                                 | 50.000               | 50.000                | 0                          | 0,00                          | 0,41                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | CERIDE II - Mejoras en el Edificio INTEC II                                                                                    | 0                                 | 50.000               | 50.000                | 0                          | 0,00                          | 0,41                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Torre Única de Telecomunicaciones del Área Metropolitana de Buenos Aires                                          | 0                                 | 260.000.000          | 200.000.000           | 0                          | 0,00                          | 16,25                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Torre Única de Telecomunicaciones del Área Metropolitana de Buenos Aires                                          | 0                                 | 260.000.000          | 200.000.000           | 0                          | 0,00                          | 16,25                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Construcción Edificio Corporativo del Correo Argentino S.A.                                                                    | 0                                 | 200.000              | 200.000               | 0                          | 0,00                          | 0,04                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Edificio Corporativo del Correo Argentino S.A.                                                                    | 0                                 | 200.000              | 200.000               | 0                          | 0,00                          | 0,04                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Construcción Agencia Federal de Investigaciones Complejas Ciudad Autónoma de Buenos Aires                                      | 0                                 | 3.776.277            | 3.776.277             | 0                          | 0,00                          | 1,89                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Agencia Federal de Investigaciones Complejas Ciudad Autónoma de Buenos Aires                                      | 0                                 | 3.776.277            | 3.776.277             | 0                          | 0,00                          | 1,89                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 54 |    | Centro de Interpretación de la Manzana de las Luces, Patrimonio Jesuítico y Construcción del Edificio Sede de la CNMM y LH (2) | 0                                 | 1.000.000            | 1.000.000             | 0                          | 0,00                          | 1,82                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Centro de Interpretación de la Manzana de las Luces, Patrimonio Jesuítico y Construcción del Edificio Sede de la CNMM y LH     | 0                                 | 1.000.000            | 1.000.000             | 0                          | 0,00                          | 1,82                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 55 |    | Restauración del Edificio de la Aduana Taylor - Etapa II(2)                                                                    | 0                                 | 967.000              | 967.000               | 0                          | 0,00                          | 3,22                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Restauración del Edificio de la Aduana Taylor - Etapa II                                                                       | 0                                 | 967.000              | 967.000               | 0                          | 0,00                          | 3,22                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 56 |    | Edificio Sede Instituto Nacional del Cine - Set de Filmaciones, Escuela, Auditorio y Administración (2)                        | 0                                 | 26.000.000           | 26.000.000            | 0                          | 0,00                          | 8,12                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Edificio Sede Instituto Nacional del Cine - Set de Filmaciones, Escuela, Auditorio y Administración                            | 0                                 | 26.000.000           | 26.000.000            | 0                          | 0,00                          | 8,12                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 57 |    | Refuncionalización Integral del Complejo Médico de la Policía Federal Argentina - Churrucá-Visca - Etapa I                     | 1.864.395                         | 9.984.600            | 9.984.600             | 687.258                    | 2,76                          | 97,24                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Refuncionalización Integral del Complejo Médico de la Policía Federal Argentina - Churrucá-Visca - Etapa I                     | 1.864.395                         | 9.984.600            | 9.984.600             | 687.258                    | 2,76                          | 97,24                        | s/i                        |
|     |     | 30 |    |    | 1  |    | Prevención Sísmica                                                                                                             |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas                                                                             | 8.694.681                         | 757.000              | 757.000               | 64.226                     | 84,50                         | 7,40                         | 0,60                       |
|     |     |    |    |    |    |    | Monitoreo de Actividad Sísmica, Respuesta de Suelos y Estruc                                                                   | 8.694.681                         | 757.000              | 757.000               | 64.226                     | 84,50                         | 7,40                         | 0,60                       |
|     |     | 32 |    |    | 4  |    | Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera (BID N° 1865-OC-AR-2)                                                  |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 0  |    | Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio (3)                                                                    | 2.617.052.954                     | 560.000.000          | 560.000.000           | 77.748.962                 | 62,00                         | 18,00                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio                                                                        | 10.155.364                        | 4.600.000            | 4.600.000             | 2.363.636                  |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio                                                                        | 2.606.897.590                     | 555.400.000          | 555.400.000           | 75.385.326                 | 62,00                         | 18,00                        | s/i                        |
|     |     | 50 |    |    |    |    | Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas                                                               |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 2  |    | Obras Viales, Constr. Conces. y Explot.de Accesos y Puentes(*****)                                                             | 307.909                           | 1.548.000            | 1.548.000             | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | s/i                        |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                          | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    |    | 52 | Puente Encarnacion - Posadas                                         | 307.909                           | 1.548.000            | 1.548.000             | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 13 |    | Escuela Nacional de Náutica (****)                                   | 13.158.159                        | 3.000.000            | 3.000.000             | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Escuela Nacional de Náutica                                          | 13.158.159                        | 3.000.000            | 3.000.000             | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | s/i                        |
|     |     | 62 |    |    |    |    | Formulación y Ejecución Políticas de Transporte Ferroviario          |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 3  |    | Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa III BIRF 4163/AR y BIRF 7442 | 637.351.395                       | 283.908.000          | 283.908.000           | 22.736.173                 | 48,75                         | 51,25                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 0  |    | Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa III BIRF 4163/AR y BIRF 7442 | 274.449.453                       | 89.726.000           | 116.726.000           | 6.566.908                  |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 68 |    | Paso a dif. Nivel Municipalidad de Malvinas Argentinas               | 57.554.454                        | 13.100.000           | 8.100.000             | 811.796                    | 100,00                        | 0,00                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 69 |    | Paso a dif. Nivel Municipalidad de Tres de Febrero                   | 68.462.384                        | 12.800.000           | 7.800.000             | 0                          | 98,23                         | 1,77                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 71 |    | Paso a dif. Nivel Municipalidad de Esteban Echeverría(2)             | 0                                 | 10.400.000           | 5.400.000             | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 74 |    | Paso a dif. Nivel Municipalidad de Tigre                             | 67.462.236                        | 12.400.000           | 5.400.000             | 6.687.787                  | 99,62                         | 0,38                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 75 |    | Paso a dif. Nivel Municipalidad de Lomas de Zamora                   | 31.200.000                        | 11.900.000           | 6.900.000             | 0                          | 82,50                         | 0,00                         | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 78 |    | Mejoras en los entornos a las estaciones Zona 2 (Sudoeste)           | 82.596.656                        | 32.426.000           | 32.426.000            | 690.512                    | 77,00                         | 23,00                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 79 |    | Mejoras en los entornos a las estaciones Zona 3 (Oeste)              | 45.393.797                        | 47.000.000           | 47.000.000            | 4.836.959                  | 49,00                         | 51,00                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 80 |    | Mejoras en los entornos a las estaciones Zona 4 (Norte)              | 10.232.415                        | 54.156.000           | 54.156.000            | 3.142.211                  | 7,00                          | 93,00                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 7  |    | Remodelación Sala Néstor Kirchner (CAF N° 3192)                      | 0                                 | 957.000              | 957.000               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Remodelación Sala Néstor Kirchner (CAF N° 3192)                      | 0                                 | 957.000              | 957.000               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | s/i                        |
|     |     | 91 |    |    |    |    | Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías N         |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 2  |    | Ampliación Puerto Caleta Paula                                       | 242.437.184                       | 10.000.000           | 10.000.000            | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ampliación Puerto Caleta Paula                                       | 242.437.184                       | 10.000.000           | 10.000.000            | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 3  |    | Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepc          | 9.556.301                         | 1.000.000            | 2.800.000             | 1.940.225                  | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepc          | 9.556.301                         | 1.000.000            | 2.800.000             | 1.940.225                  | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 4  |    | Puerto Diamante (****)                                               | 6.248.860                         | 10.000               | 10.000                | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Puerto Diamante                                                      | 6.248.860                         | 10.000               | 10.000                | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 5  |    | Reparación Estructura Fundación Muelle Alte. Storni Puerto M         | 26.550.109                        | 2.260.753            | 2.260.753             | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Reparación Estructura Fundación Muelle Alte. Storni Puerto M         | 26.550.109                        | 2.260.753            | 2.260.753             | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 7  |    | Puerto Comodoro Rivadavia                                            | 36.227.900                        | 4.000.000            | 4.000.000             | 0                          | 90,65                         | 9,35                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Puerto Comodoro Rivadavia                                            | 36.227.900                        | 4.000.000            | 4.000.000             | 0                          | 90,65                         | 9,35                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 8  |    | Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova             | 0                                 | 1.000.000            | 1.000.000             | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova             | 0                                 | 1.000.000            | 1.000.000             | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 9  |    | Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas             | 0                                 | 24.500.000           | 24.500.000            | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas             | 0                                 | 24.500.000           | 24.500.000            | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 10 |    | Embarcadero Turístico Puerto Pirámide                                | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Embarcadero Turístico Puerto Pirámide                                | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 11 |    | Sistema Defensas Puerto Barranqueras                                 | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 80,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Sistema Defensas Puerto Barranqueras                                 | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 80,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 12 |    | Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo                | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 30,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo                | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 30,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 13 |    | Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano             | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 30,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano             | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 30,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 14 |    | Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa                    | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 30,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa                    | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 30,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 15 |    | Puente Pueyrredón (*)                                                | 0                                 | 760.000              | 0                     | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Puente Pueyrredón                                                    | 0                                 | 760.000              | 0                     | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 16 |    | Dragado Río Uruguay                                                  | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,01                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Dragado Río Uruguay                                                  | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,01                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 19 |    | Ampliación Muelle Histórico Río Grande                               | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ampliación Muelle Histórico Río Grande                               | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 20 |    | Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia                          | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 5,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia                          | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 5,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 22 |    | Reparación Parque España                                             | 71.167.314                        | 4.000.000            | 4.000.000             | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Reparación Parque España                                             | 71.167.314                        | 4.000.000            | 4.000.000             | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 23 |    | Reparación Puerto Rosario Costanera                                  | 0                                 | 24.000.000           | 23.493.088            | 0                          | 0,00                          | 5,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Reparación Puerto Rosario Costanera                                  | 0                                 | 24.000.000           | 23.493.088            | 0                          | 0,00                          | 5,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 24 |    | Reparación Puente Victorino De La Plaza - Etapa II (*)               | 0                                 | 10.000               | 0                     | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Reparación Puente Victorino De La Plaza - Etapa II                   | 0                                 | 10.000               | 0                     | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 25 |    | Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la DNV                | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 20,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la DNV                | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 20,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 26 |    | Reparación Estructura Vértice Sur Puerto La Plata-Buenos Air         | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Reparación estructura vértice sur Puerto La Plata-Buenos Air         | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 28 |    | Dragado Ampliación del Canal de Acceso Puerto Bahía Blanca-P         | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Dragado Ampliación del Canal de Acceso Puerto Bahía Blanca-P         | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 29 |    | Reparación y Ampliación del Sitio 2 Muelle Alte Storni-Pcia.         | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Reparación y Ampliación del Sitio 2 Muelle Alte Storni-Pcia.         | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 30 |    | Remoción Cascos Hundidos Puerto Quequén-Pcia. Buenos Aires           | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Remoción Cascos Hundidos Puerto Quequén-Pcia. Buenos Aires           | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 31 |    | Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos          | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                      | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    |    | 51 | Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos                                                      | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 32 | Mejoras Frente de Atraque Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Air                                                     | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Mejoras Frente de Atraque Puerto Quequén - Provincia de Buenos Aires                                             | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 34 | Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena 2º Etapa, Chubut                                                   | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena 2º Etapa, Chubut                                                   | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 35 | Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Chubut                                                       | 0                                 | 1.000.000            | 1.000.000             | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Chubut                                                       | 0                                 | 1.000.000            | 1.000.000             | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 36 | Ampliación de la Recuperación de Tierras en la Restinga Sur Puerto Nuevo, chubut                                 | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ampliación de la Recuperación de Tierras en la Restinga Sur Puerto Nuevo, chubut                                 | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 37 | Ampliación Dársena Pesquera y Deportiva en Puerto Lobos, Chubut                                                  | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ampliación Dársena Pesquera y Deportiva en Puerto Lobos, Chubut                                                  | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 38 | Ampliación Muelle para Cruceros Turísticos en Bahía Camarones, Chubut                                            | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ampliación Muelle para Cruceros Turísticos en Bahía Camarones, Chubut                                            | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 39 | Terminación Muelle Isla Puerto Ibicuy, Entre Ríos                                                                | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,05                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Terminación Muelle Isla Puerto Ibicuy, Entre Ríos                                                                | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,05                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 40 | Reparación Puente Uriburu, Etapa III (*)                                                                         | 0                                 | 23.088               | 0                     | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Reparación Puente Uriburu, Etapa III                                                                             | 0                                 | 23.088               | 0                     | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 41 | Construcción Playa de Transferencia de Cargas y Reformas - Puerto de Corrientes -<br>Provincia de Corrientes     | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,03                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción Playa de Transferencia de Cargas y Reformas - Puerto de Corrientes -<br>Provincia de Corrientes     | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,03                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 42 | Ampliación de la Planta y Terminal Fluvial de Embarque de Cereales - Ita Ibate - Corrientes                      | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,04                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ampliación de la Planta y Terminal Fluvial de Embarque de Cereales - Ita Ibate - Corrientes                      | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,04                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 43 | Ampliación Sitio 1 y 2 en Muelle Almirante Storni - Chubut                                                       | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ampliación Sitio 1 y 2 en Muelle Almirante Storni - Chubut                                                       | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 44 | Ampliación Puerto Comodoro Rivadavia IV Etapa - Comodoro Rivadavia - Chubut                                      | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ampliación Puerto Comodoro Rivadavia IV Etapa - Comodoro Rivadavia - Chubut                                      | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 45 | Dragado de Mantenimiento del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut                                                  | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Dragado de Mantenimiento del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut                                                  | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 46 | Ampliación del Muelle Pesquero del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut                                            | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ampliación del Muelle Pesquero del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut                                            | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 47 | Recuperación Costanera Zárate - Provincia de Buenos Aires                                                        | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 5,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Recuperación Costanera Zárate - Provincia de Buenos Aires                                                        | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 5,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 48 | Reconstrucción de Escollera Sudeste entre Km. 5400 y 7700 del Canal de Acceso al Puerto<br>La Plata              | 0                                 | 22.500.000           | 22.500.000            | 0                          | 0,00                          | 9,22                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Reconstrucción de Escollera Sudeste entre Km. 5400 y 7700 del Canal de Acceso al Puerto<br>La Plata              | 0                                 | 22.500.000           | 22.500.000            | 0                          | 0,00                          | 9,22                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 49 | Construcción Accesos a Nuevas Instalaciones del Puerto de Santa Fe - Provincia de Santa<br>Fe                    | 0                                 | 456.159              | 456.159               | 0                          | 0,00                          | 20,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción Accesos a Nuevas Instalaciones del Puerto de Santa Fe - Provincia de Santa<br>Fe                    | 0                                 | 456.159              | 456.159               | 0                          | 0,00                          | 20,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 50 | Ampliación del Puerto Caleta Paula - Etapa II - Provincia de Santa Cruz                                          | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ampliación del Puerto Caleta Paula - Etapa II - Provincia de Santa Cruz                                          | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Mejoramiento de 600m del Muro de Gravedad del Parque España - Sector Costero Próximo<br>a Monumento a la Bandera | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 20,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Mejoramiento de 600m del Muro de Gravedad del Parque España - Sector Costero Próximo<br>a Monumento a la Bandera | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 20,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 52 | Construcción de Pavimento de Hormigón Armado y Cubierta para Vehículos - Edificio<br>Av.España 2221 - CABA       | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 20,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción de Pavimento de Hormigón Armado y Cubierta para Vehículos - Edificio<br>Av.España 2221 - CABA       | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 20,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 53 | Mejoramiento de la Conectividad de la Hidrovía Paraguay - Paraná                                                 | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,01                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Mejoramiento de la Conectividad de la Hidrovía Paraguay - Paraná                                                 | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,01                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 54 | Reconversión Puerto Iguazú - Provincia de Misiones (2)                                                           | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,01                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Reconversión Puerto Iguazú - Provincia de Misiones                                                               | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,01                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 55 | Reconversión Puerto Diamante - Provincia de Entre Ríos (2)                                                       | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,01                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Reconversión Puerto Diamante - Provincia de Entre Ríos                                                           | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,01                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 56 | Ampliación Muelle en Puerto Ibicuy - Provincia de Entre Ríos (2)                                                 | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,03                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ampliación Muelle en Puerto Ibicuy - Provincia de Entre Ríos                                                     | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,03                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 57 | Remodelación Escollera Interior Puerto Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires(2)                              | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,01                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Remodelación Escollera Interior Puerto Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires                                 | 0                                 | 10.000               | 10.000                | 0                          | 0,00                          | 0,01                         | 0,00                       |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                                     | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    | 58 |    | Cierre de Dársena Puerto San Pedro - Provincia de Buenos Aires(2)                                                               | 0                                 | 10.000               | 10.000                |                            | 0                             | 0,01                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Cierre de Dársena Puerto San Pedro - Provincia de Buenos Aires                                                                  | 0                                 | 10.000               | 10.000                |                            | 0                             | 0,01                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 59 |    | Terminal de Contenedores Espigón III Puerto Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires(2)                                        | 0                                 | 10.000               | 10.000                |                            | 0                             | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Terminal de Contenedores Espigón III Puerto Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires                                           | 0                                 | 10.000               | 10.000                |                            | 0                             | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 60 |    | Terminal Seca en Proximidad al Mercado Central - Puerto de Buenos Aires(2)                                                      | 0                                 | 10.000               | 10.000                |                            | 0                             | 0,03                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Terminal Seca en Proximidad al Mercado Central - Puerto de Buenos Aires                                                         | 0                                 | 10.000               | 10.000                |                            | 0                             | 0,03                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 61 |    | Nueva Instalación para Armada Argentina en Puerto Ushuaia - Provincia de Tierra del Fuego (2)                                   | 0                                 | 10.000               | 10.000                |                            | 0                             | 0,01                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Nueva Instalación para Armada Argentina en Puerto Ushuaia - Provincia de Tierra del Fuego                                       | 0                                 | 10.000               | 10.000                |                            | 0                             | 0,01                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 62 |    | Construcción de Espigones VIII y IX - Puerto de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires (2)                                   | 0                                 | 10.000               | 10.000                |                            | 0                             | 0,02                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción de Espigones VIII y IX - Puerto de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires                                       | 0                                 | 10.000               | 10.000                |                            | 0                             | 0,02                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 63 |    | Reconversión Muelle Puerto de Concepción del Uruguay - Provincia de Entre Ríos(2)                                               | 0                                 | 10.000               | 10.000                |                            | 0                             | 0,03                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Reconversión Muelle Puerto de Concepción del Uruguay - Provincia de Entre Ríos                                                  | 0                                 | 10.000               | 10.000                |                            | 0                             | 0,03                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 64 |    | Reconversión Puerto Reconquista - Provincia de Santa Fe(2)                                                                      | 0                                 | 10.000               | 10.000                |                            | 0                             | 0,03                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Reconversión Puerto Reconquista - Provincia de Santa Fe                                                                         | 0                                 | 10.000               | 10.000                |                            | 0                             | 0,03                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 65 |    | Reconversión Puerto Villa Ocampo - Provincia de Santa Fe (2)                                                                    | 0                                 | 10.000               | 10.000                |                            | 0                             | 0,07                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Reconversión Puerto Villa Ocampo - Provincia de Santa Fe                                                                        | 0                                 | 10.000               | 10.000                |                            | 0                             | 0,07                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 66 |    | Frente Muelles de Silos en Puerto Barranqueras - Provincia de Chaco(2)                                                          | 0                                 | 10.000               | 10.000                |                            | 0                             | 0,05                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Frente Muelles de Silos en Puerto Barranqueras - Provincia de Chaco                                                             | 0                                 | 10.000               | 10.000                |                            | 0                             | 0,05                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 67 |    | Construcción Escollera, Puerto y Defensa de Embarque sobre Río Bermejo - Aguas Blancas - Departamento de Orán - Salta (2)       | 0                                 | 10.000               | 10.000                |                            | 0                             | 0,03                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Escollera, Puerto y Defensa de Embarque sobre Río Bermejo - Aguas Blancas - Departamento de Orán - Salta           | 0                                 | 10.000               | 10.000                |                            | 0                             | 0,03                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 68 |    | Refulado Costero - Provincia de Buenos Aires (2)                                                                                | 0                                 | 10.000               | 10.000                |                            | 0                             | 0,01                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Refulado Costero - Provincia de Buenos Aires                                                                                    | 0                                 | 10.000               | 10.000                |                            | 0                             | 0,01                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 69 |    | Refuncionalización y Puesta en Valor Sede de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (Edificio de Av. España 221) (2)     | 0                                 | 1.000.000            | 1.000.000             |                            | 0                             | 15,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Refuncionalización y Puesta en Valor Sede de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (Edificio de Av. España 221)         | 0                                 | 1.000.000            | 1.000.000             |                            | 0                             | 15,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 70 |    | Refuncionalización y Puesta en Valor Edificios e Instalaciones Delegación Paraná Medio de la D.N.V.N. E.I-Entre Ríos (2)        | 0                                 | 1.000.000            | 1.000.000             |                            | 0                             | 15,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Refuncionalización y Puesta en Valor Edificios e Instalaciones Delegación Paraná Medio de la D.N.V.N. E.I-Entre Ríos            | 0                                 | 1.000.000            | 1.000.000             |                            | 0                             | 15,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 71 |    | Refuncionalización y Puesta en Valor Edificios e Instalaciones de la D.N.V.N en Distrito Río de la Plata (2)                    | 0                                 | 10.000               | 10.000                |                            | 0                             | 15,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Refuncionalización y Puesta en Valor Edificios e Instalaciones de la D.N.V.N en Distrito Río de la Plata                        | 0                                 | 10.000               | 10.000                |                            | 0                             | 15,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 72 |    | Reparación Muelle de la Dirección Nacional de Vías Navegables en Distrito Río de la Plata - Etapa I - CABA (2)                  | 0                                 | 10.000               | 10.000                |                            | 0                             | 0,03                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Reparación Muelle de la Dirección Nacional de Vías Navegables en Distrito Río de la Plata - Etapa I - CABA                      | 0                                 | 10.000               | 10.000                |                            | 0                             | 0,03                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 73 |    | Reparación Varadero de la Delegación Paraná Medio de la Dirección Nacional de Vías Navegables - Provincia de Entre Ríos (2)     | 0                                 | 10.000               | 10.000                |                            | 0                             | 0,07                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Reparación Varadero de la Delegación Paraná Medio de la Dirección Nacional de Vías Navegables - Provincia de Entre Ríos         | 0                                 | 10.000               | 10.000                |                            | 0                             | 0,07                         | 0,00                       |
| 105 |     | 1  |    |    |    |    | Comisión Nacional de Energía Atómica                                                                                            |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Actividades Centrales                                                                                                           |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 1  |    | Reacondicionamiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase I | 5.275.205                         | 2.800.000            | 2.800.000             | 495.139                    | 33,44                         | 18,00                        | 1,50                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Reacondicionamiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase I | 5.275.205                         | 2.800.000            | 2.800.000             | 495.139                    | 33,44                         | 18,00                        | 1,50                       |
|     |     |    |    |    | 2  |    | Modernización Red de Datos de la Comisión Nacional de Energía Atómica                                                           | 10.592.164                        | 5.500.000            | 7.500.000             | 643.942                    | 55,57                         | 28,00                        | 2,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Modernización Red de Datos de la Comisión Nacional de Energía Atómica                                                           | 10.592.164                        | 5.500.000            | 7.500.000             | 643.942                    | 55,57                         | 28,00                        | 2,00                       |
|     |     |    |    |    | 5  |    | Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II                                                                        | 149.231.347                       | 405.000.000          | 395.471.135           | 46.046.431                 | 16,17                         | 20,00                        | 0,25                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II                                                                        | 149.231.347                       | 405.000.000          | 395.471.135           | 46.046.431                 | 16,17                         | 20,00                        | 0,25                       |
|     |     |    |    |    | 6  |    | Puesta en Marcha Módulo Enriquecimiento de Uranio                                                                               | 57.088.778                        | 25.200.000           | 28.200.000            | 3.254.162                  | 50,62                         | 24,00                        | 2,50                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Puesta en Marcha Módulo Enriquecimiento de Uranio                                                                               | 57.088.778                        | 25.200.000           | 28.200.000            | 3.254.162                  | 50,62                         | 24,00                        | 2,50                       |
| 20  |     |    |    |    |    |    | Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear                                                                               |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 2  |    | Ampliación Capacidad Académica del Reactor RA-6                                                                                 | 5.343.875                         | 700.000              | 700.000               | 31.839                     | 99,60                         | 0,40                         | 0,05                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ampliación Capacidad Académica del Reactor RA-6                                                                                 | 5.343.875                         | 700.000              | 700.000               | 31.839                     | 99,60                         | 0,40                         | 0,05                       |

**CUADRO C**  
**INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION**  
 Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripción                                                                                                                    | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    | 4  |    | Ampliación Laboratorio de Caracterización de Materiales                                                                        | 7.600.796                         | 3.650.000            | 3.571.397             | 0                          | 68,00                         | 22,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ampliación Laboratorio de Caracterización de Materiales                                                                        | 7.600.796                         | 3.650.000            | 3.571.397             | 0                          | 68,00                         | 22,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 5  |    |    | Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4                                                                      | 2.343.581                         | 800.000              | 800.000               | 0                          | 49,00                         | 14,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4                                                                      | 2.343.581                         | 800.000              | 800.000               | 0                          | 49,00                         | 14,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 6  |    |    | Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3                                                                     | 3.049.414                         | 750.000              | 650.000               | 0                          | 66,05                         | 7,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3                                                                     | 3.049.414                         | 750.000              | 650.000               | 0                          | 66,05                         | 7,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 9  |    |    | Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles                                                            | 4.910.784                         | 2.200.000            | 2.200.000             | 2.700                      | 55,22                         | 15,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles                                                            | 4.910.784                         | 2.200.000            | 2.200.000             | 2.700                      | 55,22                         | 15,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 11 |    |    | Ampliación Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche                                                                     | 11.017.144                        | 6.000.000            | 6.000.000             | 285.536                    | 88,40                         | 3,50                         | 0,10                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Ampliación Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche                                                                     | 11.017.144                        | 6.000.000            | 6.000.000             | 285.536                    | 88,40                         | 3,50                         | 0,10                       |
|     |     |    |    | 13 |    |    | Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza             | 2.214.458                         | 802.000              | 802.000               | 9.095                      | 44,79                         | 10,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza             | 2.214.458                         | 802.000              | 802.000               | 9.095                      | 44,79                         | 10,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 18 |    |    | Tendido de Infraestructura de Servicios en Terrenos Anexos y Readecuación de Infraestructura de Servicios Existentes en el CAB | 11.492.176                        | 7.800.000            | 7.800.000             | 232.085                    | 34,90                         | 7,00                         | 0,10                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Tendido de Infraestructura de Servicios en Terrenos Anexos y Readecuación de Infraestructura de Servicios Existentes en el CAB | 11.492.176                        | 7.800.000            | 7.800.000             | 232.085                    | 34,90                         | 7,00                         | 0,10                       |
|     |     |    |    | 19 |    |    | Construcción de un Edificio para Laboratorios, Talleres y Oficinas para el Departamento de Energía Nuclear en el CAB           | 8.996.814                         | 7.000.000            | 7.000.000             | 16.127                     | 70,00                         | 11,00                        | 0,10                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Construcción de un Edificio para Laboratorios, Talleres y Oficinas para el Departamento de Energía Nuclear en el CAB           | 8.996.814                         | 7.000.000            | 7.000.000             | 16.127                     | 70,00                         | 11,00                        | 0,10                       |
|     |     |    |    | 20 |    |    | Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes                                       | 1.407.285                         | 650.000              | 650.000               | 260.180                    | 10,50                         | 4,00                         | 1,50                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes                                       | 1.407.285                         | 650.000              | 650.000               | 260.180                    | 10,50                         | 4,00                         | 1,50                       |
|     |     |    |    | 21 |    |    | Mejoramiento de las Capacidades Experimentales del Instituto Balseiro                                                          | 6.927.253                         | 4.400.000            | 3.800.000             | 39.504                     | 22,50                         | 22,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Mejoramiento de las Capacidades Experimentales del Instituto Balseiro                                                          | 6.927.253                         | 4.400.000            | 3.800.000             | 39.504                     | 22,50                         | 22,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 22 |    |    | Construcción de Reactor RA-10                                                                                                  | 8.320.230                         | 33.223.000           | 33.223.000            | 245.772                    | 1,18                          | 5,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Construcción de Reactor RA-10                                                                                                  | 8.320.230                         | 33.223.000           | 33.223.000            | 245.772                    | 1,18                          | 5,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 23 |    |    | Centro Interactivo Científico Tecnológico Nuclear en el Centro Atómico Bariloche                                               | 291.785                           | 500.000              | 500.000               | 8.000                      | 2,75                          | 4,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Centro Interactivo Científico Tecnológico Nuclear en el Centro Atómico Bariloche                                               | 291.785                           | 500.000              | 500.000               | 8.000                      | 2,75                          | 4,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 24 |    |    | Fortalecimiento del Área de Ensayos y Soldaduras Centro Atómico Constituyentes                                                 | 252.675                           | 560.000              | 560.000               | 107.384                    | 6,00                          | 15,00                        | 2,50                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Fortalecimiento del Área de Ensayos y Soldaduras Centro Atómico Constituyentes                                                 | 252.675                           | 560.000              | 560.000               | 107.384                    | 6,00                          | 15,00                        | 2,50                       |
|     |     |    |    | 25 |    |    | Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación                          | 652.696                           | 400.000              | 400.000               | 0                          | 4,70                          | 65,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación                          | 652.696                           | 400.000              | 400.000               | 0                          | 4,70                          | 65,00                        | 0,00                       |
| 21  |     |    |    |    |    |    | Aplicaciones de la Tecnología Nuclear                                                                                          |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    | 4  |    |    | Ampliación de la Red de Gas - Centro Atómico Ezeiza                                                                            | 2.046.096                         | 100.000              | 149.999               | 0                          | 94,00                         | 6,00                         | 0,20                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Ampliación de la Red de Gas - Centro Atómico Ezeiza                                                                            | 2.046.096                         | 100.000              | 149.999               | 0                          | 94,00                         | 6,00                         | 0,20                       |
|     |     |    |    | 5  |    |    | Construcción del Laboratorio de Metrología de Radioisótopos                                                                    | 3.057.806                         | 1.000.000            | 1.000.001             | 265.931                    | 51,95                         | 26,05                        | 5,80                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Construcción del Laboratorio de Metrología de Radioisótopos                                                                    | 3.057.806                         | 1.000.000            | 1.000.001             | 265.931                    | 51,95                         | 26,05                        | 5,80                       |
|     |     |    |    | 6  |    |    | Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos                                                                         | 439.295                           | 1.310.000            | 1.310.000             | 385.244                    | 21,06                         | 23,00                        | 5,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos                                                                         | 439.295                           | 1.310.000            | 1.310.000             | 385.244                    | 21,06                         | 23,00                        | 5,00                       |
|     |     |    |    | 7  |    |    | Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)                                                                       | 800.598                           | 561.000              | 561.000               | 3.249                      | 42,25                         | 11,00                        | 0,50                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)                                                                       | 800.598                           | 561.000              | 561.000               | 3.249                      | 42,25                         | 11,00                        | 0,50                       |
|     |     |    |    | 9  |    |    | Desarrollo de Fuentes de Cesio 137                                                                                             | 966.961                           | 610.000              | 1.010.000             | 6.978                      | 22,68                         | 18,00                        | 0,20                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Desarrollo de Fuentes de Cesio 137                                                                                             | 966.961                           | 610.000              | 1.010.000             | 6.978                      | 22,68                         | 18,00                        | 0,20                       |
|     |     |    |    | 10 |    |    | Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET)                                                                        | 2.004.847                         | 345.000              | 345.000               | 0                          | 69,05                         | 18,00                        | 0,20                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET)                                                                        | 2.004.847                         | 345.000              | 345.000               | 0                          | 69,05                         | 18,00                        | 0,20                       |
|     |     |    |    | 13 |    |    | Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I                                                                     | 650.602                           | 2.500.000            | 2.521.523             | 0                          | 20,62                         | 35,00                        | 2,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I                                                                     | 650.602                           | 2.500.000            | 2.521.523             | 0                          | 20,62                         | 35,00                        | 2,00                       |
|     |     |    |    | 15 |    |    | Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche                                                           | 4.793.648                         | 4.570.000            | 2.170.000             | 0                          | 32,00                         | 2,00                         | 0,25                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche                                                           | 4.793.648                         | 4.570.000            | 2.170.000             | 0                          | 32,00                         | 2,00                         | 0,25                       |
|     |     |    |    | 16 |    |    | Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación                                                            | 2.984.815                         | 2.206.000            | 2.206.000             | 0                          | 20,50                         | 8,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación                                                            | 2.984.815                         | 2.206.000            | 2.206.000             | 0                          | 20,50                         | 8,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 17 |    |    | Renov. Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Empresas                                                                 | 1.180.921                         | 876.000              | 876.000               | 30.960                     | 22,96                         | 10,00                        | 0,25                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Renov. Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Empresas                                                                 | 1.180.921                         | 876.000              | 876.000               | 30.960                     | 22,96                         | 10,00                        | 0,25                       |
|     |     |    |    | 18 |    |    | Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza                                                      | 6.950.175                         | 6.000.000            | 8.014.477             | 1.430.545                  | 23,50                         | 25,00                        | 4,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza                                                      | 6.950.175                         | 6.000.000            | 8.014.477             | 1.430.545                  | 23,50                         | 25,00                        | 4,00                       |
|     |     |    |    | 19 |    |    | Modernización Equipamiento de la Gerencia de Área Aplicaciones de la Tecnología Nuclear                                        | 1.512.231                         | 802.000              | 812.000               | 0                          | 15,50                         | 12,00                        | 0,20                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Modernización Equipamiento de la Gerencia de Área Aplicaciones de la Tecnología Nuclear                                        | 1.512.231                         | 802.000              | 812.000               | 0                          | 15,50                         | 12,00                        | 0,20                       |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                                | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    | 21 |    | Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo                             | 2.887.840                         | 520.000              | 1.124.000             | 8.842                      | 13,00                         | 4,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo                             | 2.887.840                         | 520.000              | 1.124.000             | 8.842                      | 13,00                         | 4,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 22 |    | Construcción Ciclotrón Pie de Hospital del Centro Atómico Ezeiza                                                           | 23.444                            | 200.000              | 200.000               | 12.988                     | 0,25                          | 3,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Ciclotrón Pie de Hospital del Centro Atómico Ezeiza                                                           | 23.444                            | 200.000              | 200.000               | 12.988                     | 0,25                          | 3,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 23 |    | Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro (2)                               | 0                                 | 100.000              | 100.000               | 0                          | 0,00                          | 0,50                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro                                   | 0                                 | 100.000              | 100.000               | 0                          | 0,00                          | 0,50                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 22 |    |    | Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental                                                                  |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 1  |    | Residuos Radiactivos de Baja Actividad                                                                                     | 23.398.902                        | 4.100.000            | 6.150.000             | 174.354                    | 91,09                         | 0,50                         | 0,10                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Área Gestión Ezeiza                                                                                                        | 23.398.902                        | 4.100.000            | 6.150.000             | 174.354                    | 91,09                         | 0,50                         | 0,10                       |
|     |     |    |    |    | 2  |    | Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento                                                                               | 8.484.906                         | 4.900.000            | 2.850.000             | 28.789                     | 28,37                         | 5,75                         | 0,02                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento                                                                               | 2.745.360                         | 3.350.000            | 1.150.000             | 186                        | 24,20                         | 5,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Repositorio Fase I                                                                                                         | 5.739.546                         | 1.550.000            | 1.700.000             | 28.603                     | 32,80                         | 8,00                         | 0,10                       |
|     |     |    |    |    | 4  |    | Tratamiento Residuos Radiactivos de Baja Actividad (PPF 352)                                                               | 29.762.800                        | 30.100.000           | 30.100.000            | 1.074.121                  | 38,36                         | 11,39                        | 0,23                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Malargüe                                                                            | 23.597.280                        | 20.075.332           | 20.110.332            | 828.460                    | 44,37                         | 10,00                        | 0,25                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Tratamiento colas de Mineral de Uranio Los Gigantes                                                                        | 4.803.259                         | 6.163.668            | 6.028.668             | 243.223                    | 30,88                         | 10,00                        | 0,30                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba                                                                    | 1.061.034                         | 3.361.000            | 3.651.000             | 2.438                      | 13,00                         | 24,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 54 |    | Remodelación Casa Guayra                                                                                                   | 301.227                           | 500.000              | 310.000               | 0                          | 85,28                         | 14,72                        | 0,15                       |
|     |     |    |    |    | 5  |    | Laboratorio de Química Analítica                                                                                           | 15.259.603                        | 3.000.000            | 5.400.000             | 358.177                    | 86,88                         | 6,00                         | 0,50                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Laboratorio de Química Analítica                                                                                           | 15.259.603                        | 3.000.000            | 5.400.000             | 358.177                    | 86,88                         | 6,00                         | 0,50                       |
|     |     |    |    |    | 7  |    | Infraestructura Centro Atómico Constituyentes - Fase III                                                                   | 11.598.620                        | 3.200.000            | 3.190.000             | 505.267                    | 73,20                         | 14,00                        | 2,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Infraestructura Centro Atómico Constituyentes - Fase III                                                                   | 11.598.620                        | 3.200.000            | 3.190.000             | 505.267                    | 73,20                         | 14,00                        | 2,00                       |
|     |     |    |    |    | 8  |    | Mejoras Edificio Hemeroteca del Cento Atómico Constituyentes                                                               | 408.878                           | 1.000.000            | 1.010.000             | 0                          | 11,06                         | 10,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Mejoras Edificio Hemeroteca del Centro Atómico Constituyentes                                                              | 408.878                           | 1.000.000            | 1.010.000             | 0                          | 11,06                         | 10,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 9  |    | Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible(2)                                            | 0                                 | 500.000              | 465.000               | 0                          | 0,00                          | 1,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible                                               | 0                                 | 500.000              | 465.000               | 0                          | 0,00                          | 1,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 23 |    |    | Investigación y Aplicaciones no Nucleares                                                                                  |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 1  |    | Centro Aceleración de Iones                                                                                                | 9.959.166                         | 1.000.000            | 1.000.000             | 26.889                     | 62,28                         | 3,50                         | 0,02                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Centro Aceleración de Iones                                                                                                | 9.959.166                         | 1.000.000            | 1.000.000             | 26.889                     | 62,28                         | 3,50                         | 0,02                       |
|     |     |    |    |    | 3  |    | Desarrollo en Nanociencia y Nanotecnología                                                                                 | 9.528.489                         | 1.060.000            | 960.000               | 0                          | 87,88                         | 12,12                        | 0,20                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Desarrollo en Nanociencia y Nanotecnología                                                                                 | 9.528.489                         | 1.060.000            | 960.000               | 0                          | 87,88                         | 12,12                        | 0,20                       |
|     |     |    |    |    | 4  |    | Modernización de las Plantas de Producción Criogénica de los Centros Atómicos Bariloche y Constituyentes                   | 5.866.409                         | 1.000.000            | 1.000.000             | 43.997                     | 35,90                         | 15,00                        | 0,50                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Modernización de las Plantas de Producción Criogénica de los Centros Atómicos Bariloche y Constituyentes                   | 5.866.409                         | 1.000.000            | 1.000.000             | 43.997                     | 35,90                         | 15,00                        | 0,50                       |
|     |     |    |    |    | 5  |    | Modernización de los Laboratorios de Microscopía Electrónica de los Centros Atómicos Bariloche y Constituyentes            | 6.364.408                         | 200.000              | 200.000               | 0                          | 54,56                         | 4,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Modernización de los Laboratorios de Microscopía Electrónica de los Centros Atómicos Bariloche y Constituyentes            | 6.364.408                         | 200.000              | 200.000               | 0                          | 54,56                         | 4,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 6  |    | Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones                             | 4.742.113                         | 1.540.000            | 1.540.000             | 40.159                     | 77,83                         | 10,00                        | 1,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones                             | 4.742.113                         | 1.540.000            | 1.540.000             | 40.159                     | 77,83                         | 10,00                        | 1,00                       |
|     |     |    |    |    | 7  |    | Construcción de Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación de Dispositivos Microelectromecánicos (MEMS) - Fase II  | 6.757.028                         | 1.200.000            | 1.000.000             | 7.316                      | 67,58                         | 10,00                        | 0,15                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción de Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación de Dispositivos Microelectromecánicos (MEMS) - Fase II  | 6.757.028                         | 1.200.000            | 1.000.000             | 7.316                      | 67,58                         | 10,00                        | 0,15                       |
|     |     |    |    |    | 8  |    | Modernización de Laboratorios del Centro Atómico Constituyentes                                                            | 2.301.591                         | 4.000.000            | 3.558.000             | 14.230                     | 24,75                         | 17,00                        | 0,10                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Modernización de Laboratorios del Centro Atómico Constituyentes                                                            | 2.301.591                         | 4.000.000            | 3.558.000             | 14.230                     | 24,75                         | 17,00                        | 0,10                       |
|     |     |    |    |    | 9  |    | Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo                                                                  | 1.754.550                         | 1.000.000            | 1.000.000             | 0                          | 11,60                         | 0,50                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo                                                                  | 1.754.550                         | 1.000.000            | 1.000.000             | 0                          | 11,60                         | 0,50                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 11 |    | Construcción de Tecnología de Aceleradores para el Tratamiento de Residuos Radiactivos por Transmutación                   | 828.361                           | 1.800.000            | 1.408.619             | 0                          | 9,00                          | 7,00                         | 0,20                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción de Tecnología de Aceleradores para el Tratamiento de Residuos Radiactivos por Transmutación                   | 828.361                           | 1.800.000            | 1.408.619             | 0                          | 9,00                          | 7,00                         | 0,20                       |
|     |     |    |    |    | 12 |    | Ampliación de Laboratorios de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control Seguridad, Automatización y Robotización | 1.406.591                         | 500.000              | 500.000               | 5.984                      | 12,55                         | 4,00                         | 0,10                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ampliación de Laboratorios de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control Seguridad, Automatización y Robotización | 1.406.591                         | 500.000              | 500.000               | 5.984                      | 12,55                         | 4,00                         | 0,10                       |
|     |     |    |    | 24 |    |    | Suminitros y Tecnología Ciclo Combustible Nuclear                                                                          |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 1  |    | Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo                                                                                | 47.194.856                        | 16.000.000           | 16.000.000            | 1.946.675                  | 68,25                         | 1,50                         | 0,35                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo                                                                                | 47.194.856                        | 16.000.000           | 16.000.000            | 1.946.675                  | 68,25                         | 1,50                         | 0,35                       |

**CUADRO C**  
**INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION**  
 Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                     | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    | 2  |    | Perforación Yacimiento de Uranio - Las Termas                                                                   | 1.914.777                         | 600.000              | 600.000               | 42.815                     | 16,00                         | 5,00                         | 0,50                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Perforación Yacimiento de Uranio - Las Termas                                                                   | 1.914.777                         | 600.000              | 600.000               | 42.815                     | 16,00                         | 5,00                         | 0,50                       |
|     |     |    |    |    | 3  |    | Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta                                       | 1.822.304                         | 1.200.000            | 1.200.000             | 266.071                    | 10,65                         | 3,50                         | 0,50                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta                                       | 1.822.304                         | 1.200.000            | 1.200.000             | 266.071                    | 10,65                         | 3,50                         | 0,50                       |
|     |     |    |    |    | 4  |    | Exploración y Explotación de los Yacimientos de Uranio en Laguna Sirven - Santa Cruz                            | 3.700.136                         | 1.200.000            | 1.200.000             | 102.273                    | 25,00                         | 5,00                         | 0,50                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Exploración y Explotación de los Yacimientos de Uranio en Laguna Sirven - Santa Cruz                            | 3.700.136                         | 1.200.000            | 1.200.000             | 102.273                    | 25,00                         | 5,00                         | 0,50                       |
|     |     |    |    |    | 5  |    | Construcción de Obras de Infraestructura en la Regional Centro-Edificio Administración Fase I                   | 3.559.338                         | 1.500.000            | 1.500.000             | 105.966                    | 55,62                         | 18,00                        | 1,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción de Obras de Infraestructura en la Regional Centro-Edificio Administración Fase I                   | 3.559.338                         | 1.500.000            | 1.500.000             | 105.966                    | 55,62                         | 18,00                        | 1,00                       |
|     |     |    |    |    | 6  |    | Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza                                              | 12.764.169                        | 11.000.000           | 12.923.500            | 31.566                     | 44,31                         | 7,50                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza                                              | 12.764.169                        | 11.000.000           | 12.923.500            | 31.566                     | 44,31                         | 7,50                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 8  |    | Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucleares                                | 3.088.984                         | 1.300.000            | 2.200.000             | 191.189                    | 29,69                         | 8,00                         | 0,75                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucleares                                | 3.088.984                         | 1.300.000            | 2.200.000             | 191.189                    | 29,69                         | 8,00                         | 0,75                       |
|     |     |    |    |    | 9  |    | Construcción Planta Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad                         | 1.572.842                         | 1.300.000            | 1.300.000             | 19.314                     | 22,50                         | 3,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción Planta Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad                         | 1.572.842                         | 1.300.000            | 1.300.000             | 19.314                     | 22,50                         | 3,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 10 |    | Mejoras y Ampliación de instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles              | 5.270.707                         | 3.916.800            | 3.916.800             | 209.758                    | 31,20                         | 10,00                        | 0,50                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Mejoras y Ampliación de instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles              | 5.270.707                         | 3.916.800            | 3.916.800             | 209.758                    | 31,20                         | 10,00                        | 0,50                       |
|     |     |    |    |    | 11 |    | Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana                                               | 950.661                           | 1.000.000            | 1.000.000             | 32.833                     | 7,50                          | 5,00                         | 0,20                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana                                               | 950.661                           | 1.000.000            | 1.000.000             | 32.833                     | 7,50                          | 5,00                         | 0,20                       |
|     |     |    |    |    | 12 |    | Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear | 4.763.228                         | 3.200.000            | 3.200.000             | 6.762                      | 26,50                         | 12,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear | 4.763.228                         | 3.200.000            | 3.200.000             | 6.762                      | 26,50                         | 12,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 13 |    | Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrifugas para Separación Isotópica de Uranio                            | 2.812.943                         | 3.913.200            | 4.108.200             | 84.737                     | 13,75                         | 10,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrifugas para Separación Isotópica de Uranio                            | 2.812.943                         | 3.913.200            | 4.108.200             | 84.737                     | 13,75                         | 10,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 14 |    | Ampliación de Laboratorio de Altas Temperaturas para Materiales Avanzados de Interés Nuclear                    | 4.003.298                         | 2.300.000            | 2.350.000             | 0                          | 42,01                         | 40,00                        | 0,20                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ampliación de Laboratorio de Altas Temperaturas para Materiales Avanzados de Interés Nuclear                    | 4.003.298                         | 2.300.000            | 2.350.000             | 0                          | 42,01                         | 40,00                        | 0,20                       |
|     |     |    |    |    | 15 |    | Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio         | 950.764                           | 320.000              | 150.000               | 0                          | 17,75                         | 1,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio         | 950.764                           | 320.000              | 150.000               | 0                          | 17,75                         | 1,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 16 |    | Rehabilitación Producción Uranio en Complejo Minero San Rafael, Provincia de Mendoza                            | 1.350.035                         | 3.500.000            | 1.576.500             | 0                          | 3,00                          | 7,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Rehabilitación Producción Uranio en Complejo Minero San Rafael, Provincia de Mendoza                            | 1.350.035                         | 3.500.000            | 1.576.500             | 0                          | 3,00                          | 7,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 17 |    | Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja                                                   | 2.811.256                         | 2.750.000            | 2.750.000             | 145.608                    | 4,50                          | 3,00                         | 0,10                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja                                                   | 2.811.256                         | 2.750.000            | 2.750.000             | 145.608                    | 4,50                          | 3,00                         | 0,10                       |
|     |     |    |    |    | 18 |    | Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcanyeu (2)        | 0                                 | 1.950.000            | 1.875.000             | 0                          | 0,00                          | 22,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcanyeu            | 0                                 | 1.950.000            | 1.875.000             | 0                          | 0,00                          | 22,00                        | 0,00                       |
| 108 |     |    |    | 16 |    |    | Instituto Nacional del Agua                                                                                     |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua                                                                     |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 3  |    | Complejo Edificio Instituto Nacional del Agua                                                                   | 165.782                           | 1.000.000            | 1.000.000             | 0                          | 3,49                          | 21,05                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Mejoramiento Complejo Edificio Ezeiza - Etapa II                                                                | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 20,40                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 52 | Readecuación y Ampliación de Laboratorios de la Sede Central del Instituto Nacional del Agua                    | 165.782                           | 500.000              | 500.000               | 0                          | 7,21                          | 21,74                        | 0,00                       |
| 451 |     |    |    | 16 |    |    | Dirección General de Fabricaciones Militares                                                                    |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Producción y Comercialización de Bienes y Servicios                                                             |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 7  |    | Remodelación para la Automatización Planta Pólvora y Explosivos                                                 | 12.879.273                        | 280.000              | 5.000.000             | 4.461.372                  | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Remodelación para la Automatización Planta Pólvora y Explosivos                                                 | 12.879.273                        | 280.000              | 5.000.000             | 4.461.372                  | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 8  |    | Remodelacion Modernizacion Instrumental Planta Armas y Munic                                                    | 9.500.480                         | 8.000.000            | 10.000.000            | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Remodelacion Modernizacion Instrumental Planta Armas y Munic                                                    | 9.500.480                         | 8.000.000            | 10.000.000            | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                                        | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    | 9  |    | Remodelacion p/Actualizacion Tecnologica Planta Amoniaco                                                                           | 4.438.500                         | 2.500                | 2.500                 | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Remodelacion p/Actualizacion Tecnologica Planta Amoniaco                                                                           | 4.438.500                         | 2.500                | 2.500                 | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 10 |    |    | Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Acido Nitríco                                                                   | 16.358.069                        | 2.500                | 669.654               | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Ácido Nitríco                                                                   | 16.358.069                        | 2.500                | 669.654               | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 11 |    |    | Remodelacion p/Actualiz Planta Nitrato Amonio y Acido Sulfur                                                                       | 5.595.000                         | 8.547.500            | 8.547.500             | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Remodelacion p/Actualiz Planta Nitrato Amonio y Acido Sulfur                                                                       | 5.595.000                         | 8.547.500            | 8.547.500             | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 12 |    |    | Remodelacion p/Adecuacion de Redes                                                                                                 | 2.903.284                         | 5.950.000            | 5.950.000             | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Remodelacion p/Adecuacion de Redes                                                                                                 | 2.903.284                         | 5.950.000            | 5.950.000             | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 13 |    |    | Remodelacion p/Moderniz y Transf Tecnolog Planta Mecanica                                                                          | 6.897.525                         | 13.400.000           | 7.400.000             | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Remodelacion p/Moderniz y Transf Tecnolog Planta Mecanica                                                                          | 6.897.525                         | 13.400.000           | 7.400.000             | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 14 |    |    | Remodelacion p/Adecuacion de Servicios Productivos                                                                                 | 6.899.000                         | 11.800.000           | 4.294.700             | 112.890                    | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Remodelacion p/Adecuacion de Servicios Productivos                                                                                 | 6.899.000                         | 11.800.000           | 4.294.700             | 112.890                    | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 15 |    |    | Remodel Infraestr y Equipamiento p/Mitigacion Emisiones Gase                                                                       | 2.916.329                         | 18.700.000           | 8.000.000             | 894.815                    | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Remodel Infraestr y Equipamiento p/Mitigacion Emision Gaseos                                                                       | 2.916.329                         | 18.700.000           | 8.000.000             | 894.815                    | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 16 |    |    | Remodelaciones varias, Adec Estruct y Tecnolog s/ISO14000                                                                          | 8.943.351                         | 1.600.000            | 8.212.846             | 419.691                    | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Remodelacion Deposito de Nitrato de Amonio                                                                                         | 2.844.717                         | 1.580.000            | 3.000.000             | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 52 |    |    | Remodelacion de la Fabrica Militar de Villa Maria                                                                                  | 2.712.781                         | 10.000               | 5.000.000             | 419.691                    | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 53 |    |    | Remodelacion de la Fabrica Militar Fray Luis Beltran                                                                               | 3.385.853                         | 10.000               | 212.846               | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 17 |    |    | Remodelaciones varias, Adec Estruct y Tecnolog s/IRAM 3800                                                                         | 20.139.843                        | 1.020.000            | 1.520.000             | 1.186.003                  | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Remodelacion de la Fabrica Militar de Rio Tercero                                                                                  | 7.292.729                         | 10.000               | 510.000               | 19.646                     | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 52 |    |    | Remodelacion de la Fabrica Militar de Villa Maria                                                                                  | 1.590.722                         | 10.000               | 758.298               | 1.024.469                  | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 54 |    |    | Remodelacion de la Fabrica Militar Fray Luis Beltran                                                                               | 11.256.392                        | 1.000.000            | 251.702               | 141.888                    | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 18 |    |    | Remodelacion para la Modernizacion de Instalaciones                                                                                | 8.168.990                         | 7.064.000            | 7.064.000             | 1.115.084                  | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Remodelacion para la Modernizacion de Instalaciones                                                                                | 8.168.990                         | 7.064.000            | 7.064.000             | 1.115.084                  | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 19 |    |    | Construcción e Instalación Planta Productora de Nitrato de Amonio - Polo Nitramar - Etapa I                                        | 8.802.065                         | 64.876.000           | 64.876.000            | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Construcción e Instalación Planta Productora de Nitrato de Amonio - Polo Nitramar - Etapa I                                        | 8.802.065                         | 64.876.000           | 64.876.000            | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 20 |    |    | Instalación Planta de Cápsulas Iniciadoras - Munición de Fuego Central - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán (2)                     | 0                                 | 2.420.000            | 2.420.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Instalación Planta de Cápsulas Iniciadoras - Munición de Fuego Central - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán                         | 0                                 | 2.420.000            | 2.420.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    | 21 |    |    | Adecuación Instalaciones Fabriles Etapa II- Desarrollo y Adquisición deTecnologías y Equipamiento - FM FLB (2)                     | 0                                 | 647.350              | 647.350               | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Adecuación Instalaciones Fabriles Etapa II- Desarrollo y Adquisición deTecnologías y Equipamiento - FM FLB                         | 0                                 | 647.350              | 647.350               | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 22 |    |    | Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Munición de Alto Calibre de Diseño - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán (2)   | 0                                 | 647.350              | 647.350               | 647.350                    | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Munición de Alto Calibre de Diseño - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán       | 0                                 | 647.350              | 647.350               | 647.350                    | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 23 |    |    | Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Fabricación de Vainas Combustibles para Munición de Artillería - FM FLB (2)            | 0                                 | 647.350              | 647.350               | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Fabricación de Vainas Combustibles para Munición de Artillería - FM FLB                | 0                                 | 647.350              | 647.350               | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 24 |    |    | Desarrollo y Adquisición Tecnologías y Equipamiento - Incremento Capacidad Auxiliar Producción de Plantas de Armas y Municiones(2) | 0                                 | 647.350              | 3.000.000             | 1.893.091                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Desarrollo y Adquisición Tecnologías y Equipamiento - Incremento Capacidad Auxiliar Producción de Plantas de Armas y Municiones    | 0                                 | 647.350              | 3.000.000             | 1.893.091                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 25 |    |    | Instalación Planta de Munición de Fuego Central - Tecnologías y Equipamiento - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán (2)               | 0                                 | 647.350              | 647.350               | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Instalación Planta de Munición de Fuego Central - Tecnologías y Equipamiento - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán                   | 0                                 | 647.350              | 647.350               | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 26 |    |    | Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Vainas para Cartuchos de Caza - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán (2)        | 0                                 | 647.350              | 647.350               | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Vainas para Cartuchos de Caza - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán            | 0                                 | 647.350              | 647.350               | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 27 |    |    | Construcción, Instalación y Montaje de Planta de Amoniaco Anhidro Grado II - Fabrica Militar Rio Tercero - Etapa I (2)             | 0                                 | 647.350              | 647.350               | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Desarrollo de la Tecnología, Ingeniería e Infraestructura Básica y Equipamiento                                                    | 0                                 | 647.350              | 647.350               | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 28 |    |    | Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta Química - Fábrica Militar Rio Tercero (2)                                       | 0                                 | 140.000              | 140.000               | 140.000                    | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta Química - Fábrica Militar Rio Tercero                                           | 0                                 | 140.000              | 140.000               | 140.000                    | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 29 |    |    | Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Nitrato de Amonio Prilado - Fábrica Militar Rio Tercero (2)                  | 0                                 | 647.350              | 647.350               | 54.153                     | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |

**CUADRO C**  
**INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION**  
 Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                                   | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    |    | 51 | Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Nitrato de Amonio Prilado - Fábrica Militar Río Tercero                 | 0                                 | 647.350              | 647.350               | 54.153                     | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 30 |    | Adecuación de la Infraestructura Productiva, Métodos y Sistemas Etapa II - Fábrica Militar Río Tercero (2)                    | 0                                 | 2.600.000            | 2.600.000             | 1.801.603                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Adecuación de la Infraestructura Productiva, Métodos y Sistemas Etapa II - Fábrica Militar Río Tercero                        | 0                                 | 2.600.000            | 2.600.000             | 1.801.603                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 31 |    | Instalación Centro de Servicios Mineros "Jachal" - Fábrica Militar Villa María (2)                                            | 0                                 | 5.000.000            | 10.000.000            | 18.466                     | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Instalación Centro de Servicios Mineros "Jachal" - Fábrica Militar Villa María                                                | 0                                 | 5.000.000            | 10.000.000            | 18.466                     | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 32 |    | Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Nitrocelulosa y Alfacelulosa - Fábrica Militar Villa María (2)          | 0                                 | 647.350              | 647.350               | 647.350                    | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Nitrocelulosa y Alfacelulosa - Fábrica Militar Villa María              | 0                                 | 647.350              | 647.350               | 647.350                    | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 33 |    | Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II - Fábrica Militar Villa María (2)                                            | 0                                 | 647.350              | 3.000.000             | 548.341                    | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II - Fábrica Militar Villa María                                                | 0                                 | 647.350              | 3.000.000             | 548.341                    | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 34 |    | Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II - Fábrica Militar Azul (2)                                                   | 0                                 | 4.000.000            | 3.680.000             | 103.649                    | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II - Fábrica Militar Azul                                                       | 0                                 | 4.000.000            | 3.680.000             | 103.649                    | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 35 |    | Construcción de Instalaciones para Almacenamiento de Materias Primas y Adquisición de Equipamiento - Fábrica Militar Azul (2) | 0                                 | 3.000.000            | 2.000.000             | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción de Instalaciones para Almacenamiento de Materias Primas y Adquisición de Equipamiento - Fábrica Militar Azul     | 0                                 | 3.000.000            | 2.000.000             | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 36 |    | Construcción e Instalación Planta Productora de Nitrato de Amonio - Polo Nitramar - Etapa II (2)                              | 0                                 | 3.000.000            | 3.000.000             | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción e Instalación - Polo Nitramar - Etapa II - Ingeniería, Construcción y Montaje Facilidades Portuarias             | 0                                 | 3.000.000            | 3.000.000             | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 38 |    | Construcción, Instalación y Montaje de Planta de Amoniaco Anhidro Grado II - Fabrica Militar Río Tercero - Etapa II (2)       | 0                                 | 50.000.000           | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Adquisición e Instalación de Equipamiento para la Planta de Amoniaco Anhidro Grado II - Fabrica Militar Río Tercero           | 0                                 | 50.000.000           | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
| 604 |     |    |    |    |    |    | Dirección Nacional de Vialidad                                                                                                |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     | 16 |    |    |    |    | Mantenimiento                                                                                                                 |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    | 1  |    |    | Mantenimiento por Administración                                                                                              |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 1  |    | Mantenimiento por Administración                                                                                              | 405.474.518                       | 186.150.103          | 186.150.103           | 56.598.467                 | 59,69                         | 31,54                        | 16,67                      |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Mantenimiento por Administración                                                                                              | 405.474.518                       | 186.150.103          | 186.150.103           | 56.598.467                 | 59,69                         | 31,54                        | 16,67                      |
|     |     |    |    |    | 2  |    | Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial                                                         | 3.210.810                         | 38.181.818           | 38.181.818            | 10.983.012                 | 30,05                         | 32,44                        | 16,67                      |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial                                                         | 3.210.810                         | 38.181.818           | 38.181.818            | 10.983.012                 | 30,05                         | 32,44                        | 16,67                      |
|     |     |    |    | 2  |    |    | Mantenimiento por Contrato                                                                                                    |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 7  |    | Ruta Nacional Nº 40 Norte - Ruta Nº 7 - Ruta Nº 142 Tramos varios                                                             | 0                                 | 0                    |                       |                            | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional Nº 40 Norte - Ruta Nº 7 - Ruta Nº 142 Tramos varios                                                             | 0                                 | 0                    |                       |                            | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 3  |    |    | Mantenimiento por Convenio                                                                                                    |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 24 |    | La Pampa - Tramos Varios Rutas Nº 143, Nº 151 y Nº 152                                                                        | 2.100.000                         | 3.937.500            | 3.937.500             | 0                          | 57,00                         | 37,60                        | 3,33                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | La Pampa - Tramos Varios Rutas Nº 143, Nº 151 y Nº 152 - Convenio 10                                                          | 2.100.000                         | 3.937.500            | 3.937.500             | 0                          | 57,00                         | 37,60                        | 3,33                       |
|     |     |    |    |    | 25 |    | Neuquén - Tramos Varios Rutas Nº 22 y Nº 40                                                                                   | 13.512.191                        | 8.364.375            | 8.364.375             | 2.427.435                  | 62,85                         | 29,61                        | 1,36                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Rutas Nº 22 - Nº 40 - Nº 234 TFO Neuquén - Convenio 10                                                                        | 13.512.191                        | 8.364.375            | 8.364.375             | 2.427.435                  | 62,85                         | 29,61                        | 1,36                       |
|     |     |    |    |    | 26 |    | Río Negro - Tramos Varios Rutas Nº 23 y Nº 250                                                                                | 23.367.458                        | 12.877.125           | 12.877.125            | 1.109.045                  | 80,71                         | 24,07                        | 5,66                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Rutas Nº 23 - Nº 250 TFO - Río Negro - Convenio 10                                                                            | 23.367.458                        | 12.877.125           | 12.877.125            | 1.109.045                  | 80,71                         | 24,07                        | 5,66                       |
|     |     |    |    |    | 27 |    | Santa Cruz Tramos Varios Ruta Nº 3, Nº 40, Nº 228 y Nº 293                                                                    | 57.720.659                        | 15.007.250           | 19.007.250            | 503.437                    | 44,53                         | 24,00                        | 4,52                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Santa Cruz Tramos Varios Ruta Nº 3, Nº 40, Nº 228 y Nº 293                                                                    | 57.720.659                        | 15.007.250           | 19.007.250            | 503.437                    | 44,53                         | 24,00                        | 4,52                       |
|     |     |    |    |    | 28 |    | Tierra del Fuego - Tramos Varios Ruta Nº 3 y Complementarias A                                                                | 13.654.196                        | 15.236.250           | 15.236.250            | 2.531.566                  | 33,84                         | 39,71                        | 2,32                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Tierra del Fuego - Tramos Varios Ruta Nº 3 y Complementarias A                                                                | 13.654.196                        | 15.236.250           | 15.236.250            | 2.531.566                  | 33,84                         | 39,71                        | 2,32                       |
|     |     |    |    |    | 30 |    | Jujuy - Tramos Varios Rutas Nº 40, Nº 52 y Nº 66                                                                              | 11.307.116                        | 5.902.500            | 5.902.500             | 1.447.666                  | 83,50                         | 25,68                        | 8,33                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Rutas Nº 40 - Nº 52 - Nº 66 TFO Jujuy - Convenio 10 Tramos Varios                                                             | 11.307.116                        | 5.902.500            | 5.902.500             | 1.447.666                  | 83,50                         | 25,68                        | 8,33                       |
|     |     |    |    |    | 32 |    | Formosa - Tramos Varios Ruta Nº 81                                                                                            | 2.750.000                         | 4.704.545            | 4.704.545             | 0                          | 14,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nº 81 TFO Formosa - Convenio 8 Tramos Varios                                                                             | 2.750.000                         | 4.704.545            | 4.704.545             | 0                          | 14,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 33 |    | Convenio Gendarmería-Conservación Tramos Varios Ruta Nº 86                                                                    | 11.426.322                        | 5.613.333            | 5.613.333             | 0                          | 71,25                         | 40,65                        | 8,79                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Convenio Gendarmería-Conservación Tramos Varios Ruta Nº 86                                                                    | 11.426.322                        | 5.613.333            | 5.613.333             | 0                          | 71,25                         | 40,65                        | 8,79                       |
|     |     |    |    |    | 37 |    | La Rioja - Tramos Varios Rutas Nº 40 - Nº 76 - Nº 79                                                                          | 7.960.400                         | 3.786.000            | 3.786.000             | 1.180.977                  | 76,75                         | 30,00                        | 4,93                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | La Rioja - Tramos Varios Rutas Nº 40 - Nº 76 - Nº 79                                                                          | 7.960.400                         | 3.786.000            | 3.786.000             | 1.180.977                  | 76,75                         | 30,00                        | 4,93                       |
|     |     |    |    |    | 38 |    | Ruta Nº 89 TFO Chaco- Convenio Nº 2 Tramos Varios                                                                             | 8.738.149                         | 4.438.875            | 4.438.875             | 1.182.047                  | 78,06                         | 24,53                        | 4,21                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nº 89 TFO Chaco- Convenio Nº 2 Tramos Varios                                                                             | 8.738.149                         | 4.438.875            | 4.438.875             | 1.182.047                  | 78,06                         | 24,53                        | 4,21                       |
|     |     |    |    | 4  |    |    | Señalamiento                                                                                                                  |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 1  |    | Señalamiento Horizontal Nacional                                                                                              | 324.281.642                       | 8.876.000            | 14.393.178            | 9.449.303                  | 175,48                        | 58,36                        | 16,67                      |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Señalamiento Horizontal Nacional                                                                                              | 324.281.642                       | 8.876.000            | 14.393.178            | 9.449.303                  | 175,48                        | 58,36                        | 16,67                      |
|     |     |    |    |    | 6  |    | Señalética Turística en Rutas Nacionales-Señalamiento Vertical                                                                | 11.376.226                        | 8.725.875            | 8.725.875             | 5.676.950                  | 73,00                         | 26,71                        | 14,54                      |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Señalética Turística en Rutas Nacionales-Señalamiento Vertical                                                                | 11.376.226                        | 8.725.875            | 8.725.875             | 5.676.950                  | 73,00                         | 26,71                        | 14,54                      |
|     |     |    |    |    | 7  |    | Señalamiento Horizontal Zona Litoral                                                                                          | 46.981.195                        | 32.565.143           | 32.565.143            | 9.256.672                  | 47,52                         | 28,58                        | 11,24                      |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Señalamiento Horizontal Zona Litoral                                                                                          | 46.981.195                        | 32.565.143           | 32.565.143            | 9.256.672                  | 47,52                         | 28,58                        | 11,24                      |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                            | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    | 8  |    | Señalamiento Horizontal Zona Norte                                                                                     | 60.114.192                        | 37.217.143           | 37.217.143            | 12.014.834                 | 70,34                         | 25,84                        | 16,66                      |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Señalamiento Horizontal Zona Norte                                                                                     | 60.114.192                        | 37.217.143           | 37.217.143            | 12.014.834                 | 70,34                         | 25,84                        | 16,66                      |
|     |     |    |    |    | 9  |    | Señalamiento Horizontal Zona Centro                                                                                    | 34.852.468                        | 37.902.435           | 37.902.435            | 10.219.066                 | 44,85                         | 32,11                        | 8,90                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Señalamiento Horizontal Zona Centro                                                                                    | 34.852.468                        | 37.902.435           | 37.902.435            | 10.219.066                 | 44,85                         | 32,11                        | 8,90                       |
|     |     |    |    |    | 10 |    | Señalamiento Horizontal Zona Sur                                                                                       | 62.381.782                        | 37.453.625           | 37.453.625            | 17.417.900                 | 70,65                         | 24,55                        | 7,98                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Señalamiento Horizontal Zona Sur                                                                                       | 62.381.782                        | 37.453.625           | 37.453.625            | 17.417.900                 | 70,65                         | 24,55                        | 7,98                       |
|     |     |    |    |    | 11 |    | Señalamiento Horizontal Zona Litoral Etapa 2(2)                                                                        | 0                                 | 777.778              | 777.778               | 0                          | 0,00                          | 2,78                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Señalamiento Horizontal Zona Litoral Etapa 2(2)                                                                        | 0                                 | 777.778              | 777.778               | 0                          | 0,00                          | 2,78                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 12 |    | Señalamiento Horizontal Zona Norte Etapa 2(2)                                                                          | 0                                 | 777.778              | 777.778               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Señalamiento Horizontal Zona Norte Etapa 2(2)                                                                          | 0                                 | 777.778              | 777.778               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 13 |    | Señalamiento Horizontal Zona Centro Etapa 2(2)                                                                         | 0                                 | 777.778              | 777.778               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Señalamiento Horizontal Zona Centro Etapa 2(2)                                                                         | 0                                 | 777.778              | 777.778               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 14 |    | Señalamiento Horizontal Zona Sur Etapa 2(2)                                                                            | 0                                 | 777.778              | 777.778               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Señalamiento Horizontal Zona Sur Etapa 2(2)                                                                            | 0                                 | 777.778              | 777.778               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 5  |    |    | Obras de Emergencia                                                                                                    |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 1  |    | Obras de Emergencia Menores                                                                                            | 378.239.552                       | 13.062.103           | 13.062.103            | 189.198                    | 152,36                        | 45,91                        | 16,67                      |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Obras de Emergencia Menores - Rutas Varias                                                                             | 378.239.552                       | 13.062.103           | 13.062.103            | 189.198                    | 152,36                        | 45,91                        | 16,67                      |
|     |     |    |    |    | 2  |    | Obras en Puentes                                                                                                       | 64.281.983                        | 1.632.763            | 7.474.348             | 3.003.372                  | 150,49                        | 45,56                        | 16,66                      |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Obras en Puentes - Nacional - Rutas Varias                                                                             | 64.281.983                        | 1.632.763            | 7.474.348             | 3.003.372                  | 150,49                        | 45,56                        | 16,66                      |
|     |     |    |    |    | 3  |    | Obras Emergencia - Nacional - BID                                                                                      | 5.005.990                         | 2.839.909            | 2.839.909             | 0                          | 32,86                         | 0,00                         | 16,62                      |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Obras Emergencia - Nacional - Rutas Varias - BID                                                                       | 5.005.990                         | 2.839.909            | 2.839.909             | 0                          | 32,86                         | 0,00                         | 16,62                      |
|     |     |    |    |    | 4  |    | Obras Menores de Seguridad Vial Nacional                                                                               | 60.859.373                        | 1.632.763            | 5.615.090             | 3.913.848                  | 159,70                        | 24,03                        | 16,66                      |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Obras Menores de Seguridad Vial Nacional - Rutas Varias                                                                | 60.859.373                        | 1.632.763            | 5.615.090             | 3.913.848                  | 159,70                        | 24,03                        | 16,66                      |
|     |     |    |    | 6  |    |    | Mantenimiento por Sistema Modular                                                                                      |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 3  |    | Empalme Ruta Nacional N° 95 Límite con Santiago del Estero.                                                            |                                   |                      |                       |                            | s/i                           | s/i                          | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Empalme Ruta Nacional N° 95 Límite con Santiago del Estero.                                                            |                                   |                      |                       |                            | s/i                           | s/i                          | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 5  |    | Empalme Ruta Nacional N° 25-Empalme Ruta Provincial N° 56 (Río Senguer) y Tramo Pavimentado                            | 0                                 | 0                    |                       |                            | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Empalme Ruta Nacional N° 25-Empalme Ruta Provincial N° 56 (Río Senguer) y Tramo Pavimentado                            | 0                                 | 0                    |                       |                            | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 6  |    | Empalme Ruta Provincial N° 20-Empalme Ruta Nacional N° 40S (Río Mayo) y Empalme Ruta Provincial N° 56 (R.Senguer)      | 47.015.560                        | 147.111              | 1.636.454             | 1.636.453                  | 105,90                        | 3,00                         | 1,30                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Empalme Ruta Provincial N° 20-Empalme Ruta Nacional N° 40S (Río Mayo) y Empalme Ruta Provincial N° 56 (R.Senguer)      | 47.015.560                        | 147.111              | 1.636.454             | 1.636.453                  | 106,90                        | 2,00                         | 1,30                       |
|     |     |    |    |    | 8  |    | Mantenimiento Ruta - Límite con San Juan - Gustavo Andrés - Provincia de Mendoza                                       | 49.751.319                        | 2.487.778            | 2.487.778             | 1.141.000                  | 80,91                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Mantenimiento Ruta - Límite con San Juan - Gustavo Andrés - Provincia de Mendoza                                       | 49.751.319                        | 2.487.778            | 2.487.778             | 1.141.000                  | 80,91                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 10 |    | Ruta A007 - Avenida Blas Parera - Alto Nivel Ruta Nacional N° 11                                                       | 0                                 | 0                    |                       |                            | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta A007 - Avenida Blas Parera - Alto Nivel Ruta Nacional N° 11                                                       | 0                                 | 0                    |                       |                            | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 11 |    | Ruta N° 16 - Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N° 9 y N° 34                                                     | 46.191.379                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta N° 16 - Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N° 9 y N° 34                                                     | 46.191.379                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 19 |    | Ruta N° 3 - Empalme Ruta Provincial N° 4 - Empalme Ruta Provincial N° 6 - Km. 18 - Km. 61                              | 0                                 | 1.263.889            | 1.263.889             | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta N° 3 - Empalme Ruta Provincial N° 4 - Empalme Ruta Provincial N° 6 - Km. 18 - Km. 61                              | 0                                 | 1.263.889            | 1.263.889             | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 20 |    | Ruta A001 - Acceso Sudeste                                                                                             | 31.647.120                        | 3.304.000            | 4.806.514             | 4.806.513                  | 85,97                         | 19,49                        | 11,64                      |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta A001 - Acceso Sudeste                                                                                             | 31.647.120                        | 3.304.000            | 4.806.514             | 4.806.513                  | 85,97                         | 19,49                        | 11,64                      |
|     |     |    |    |    | 22 |    | Ruta Nacional N° 40 - Seclantes - Empalme Ruta Nacional N° 41 - Km. 4.433 - Km. 4.594 - Provincia de Salta             | 25.599.285                        | 2.356.800            | 2.356.800             | 1.425.947                  | 90,70                         | 5,17                         | 18,86                      |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 40 - Seclantes - Empalme Ruta Nacional N° 41 - Km. 4.433 - Km. 4.594 - Provincia de Salta             | 25.599.285                        | 2.356.800            | 2.356.800             | 1.425.947                  | 90,70                         | 5,17                         | 18,86                      |
|     |     |    |    |    | 23 |    | Rutas N° 51 y N° 40 - Campo Quijano - Límite con Chile - San Antonio de Los Cobres - Límite Jujuy - Provincia de Salta | 49.306.400                        | 2.685.778            | 2.685.778             | 0                          | 99,38                         | 27,48                        | 8,34                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Rutas N° 51 y N° 40 - Campo Quijano - Límite con Chile - San Antonio de Los Cobres - Límite Jujuy - Provincia de Salta | 49.306.400                        | 2.685.778            | 2.685.778             | 0                          | 99,38                         | 27,48                        | 8,34                       |
|     |     |    |    |    | 24 |    | Ruta N° 25 - Los Altares - Empalme Ruta Nacional N° 40 (Tecka) - Km. 313 - Km. 528 - Provincia de Chubut               | 0                                 | 0                    | 832.995               | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta N° 25 - Los Altares - Empalme Ruta Nacional N° 40 (Tecka) - Km. 313 - Km. 528 - Provincia de Chubut               | 0                                 | 0                    | 832.995               | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 25 |    | Ruta Nacional N° 40 - Empalme Ruta Nacional N° 25 - Empalme Ruta Provincial N° 56 - Km. 1556 - Provincia de Chubut     | 24.147.627                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 67,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 40 - Empalme Ruta Nacional N° 25 - Empalme Ruta Provincial N° 56 - Km. 1556 - Provincia de Chubut     | 24.147.627                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 68,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 26 |    | Ruta N° 26 - Empalme Ex Ruta Nacional N° 26 - Empalme Ruta Nacional N° 40 - Provincia de Chubut                        | 14.775.710                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 62,00                         | 0,00                         | 0,00                       |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                                         | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta N° 26 - Empalme Ex Ruta Nacional N° 26 - Empalme Ruta Nacional N° 40 - Provincia de Chubut                                     | 14.775.710                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 62,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 27 |    | Obras de Mantenimiento, Vigilancia y Seguridad Integral Puentes Nuevo Pueyrredón y Avellaneda - Provincia de Buenos Aires           | 129.722.923                       | 3.322.800            | 14.703.085            | 14.703.084                 | 98,39                         | 13,00                        | 5,58                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Obras de Mantenimiento, Vigilancia y Seguridad Integral Puentes Nuevo Pueyrredón y Avellaneda - Provincia de Buenos Aires           | 129.722.923                       | 3.322.800            | 14.703.085            | 14.703.084                 | 98,39                         | 13,00                        | 5,58                       |
|     |     |    |    |    | 35 |    | Puentes sobre Riachuelo: Nicolás Avellaneda y accesos y Nuevo Puente Pueyrredón y accesos                                           | 0                                 | 479.264              | 479.264               | 0                          | 0,00                          | 14,29                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Puentes sobre Riachuelo: Nicolás Avellaneda y accesos y Nuevo Puente Pueyrredón y accesos                                           | 0                                 | 479.264              | 479.264               | 0                          | 0,00                          | 14,29                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 38 |    | Ruta Nacional N° 60 Tinogasta - Límite con Chile                                                                                    | 0                                 | 388.889              | 388.889               | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 60 Tinogasta - Límite con Chile                                                                                    | 0                                 | 388.889              | 388.889               | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 43 |    | Ruta Nacional N° 40 - N° 51 San Antonio de los Cobres - Límite con Jujuy / Campo Quijano - Límite con Chile                         | 0                                 | 755.556              | 755.556               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 40 - N° 51 San Antonio de los Cobres - Límite con Jujuy / Campo Quijano - Límite con Chile                         | 0                                 | 755.556              | 755.556               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 49 |    | Mantenimiento 30 Puentes - Ruta Nacional N° 34 y N° 50                                                                              | 0                                 | 333.333              | 333.333               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Mantenimiento 30 Puentes - Ruta Nacional N° 34 y N° 50                                                                              | 0                                 | 333.333              | 333.333               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 50 |    | Ruta Nacional N° 149 Tramo Barreal - Empalme Ruta Nacional                                                                          | 0                                 | 593.889              | 593.889               | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 149 Tramo Barreal - Empalme Ruta Nacional                                                                          | 0                                 | 593.889              | 593.889               | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Ruta N° 142, Ruta N° 40 y Ruta N° 7 - G.Andre - Empalme Ruta Nacional N° 20 /Mendoza - Límite San Juan/ San Martín -                | 0                                 | 1.377.542            | 1.377.542             | 0                          | 31,04                         | 41,37                        | 9,28                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta N° 142, Ruta N° 40 y Ruta N° 7 - G.Andre - Empalme Ruta Nacional N° 20 /Mendoza - Límite San Juan/ San Martín -                | 0                                 | 1.377.542            | 1.377.542             | 0                          | 31,04                         | 41,37                        | 9,28                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Ruta N° 40 y Ruta N° 260 Empalme Ruta Provincial N°22 - Límite con Chubut/Santa Cruz / Empalme Ruta Nacional N°40 -                 | 0                                 | 222.222              | 222.222               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta N° 40 y Ruta N° 260 Empalme Ruta Provincial N°22 - Límite con Chubut/Santa Cruz / Empalme Ruta Nacional N°40 -                 | 0                                 | 222.222              | 222.222               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 54 |    | Ruta N° 86 Posta Cambio Zalazar - Misión San Martín km. 1608 - km. 1850                                                             | 0                                 | 377.778              | 377.778               | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta N° 86 Posta Cambio Zalazar - Misión San Martín km. 1608 - km. 1850                                                             | 0                                 | 377.778              | 377.778               | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 55 |    | Ruta Nacional N° 40 - Ruta Nacional N° A014 -20 Límite con Mendoza - Avenida Circunvalacion de San Juan / Acceso a Sant             | 4.930.471                         | 522.222              | 3.330.728             | 3.330.727                  | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 40 - Ruta Nacional N° A014 -20 Límite con Mendoza - Avenida Circunvalacion de San Juan / Acceso a Sant             | 4.930.471                         | 522.222              | 3.330.728             | 3.330.727                  | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 56 |    | Ruta Nacional N° 152 El Carancho - Casa de Piedra                                                                                   | 0                                 | 333.333              | 333.333               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 152 El Carancho - Casa de Piedra                                                                                   | 0                                 | 333.333              | 333.333               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 57 |    | Autopista A001 Acceso Sudeste - Sentido Capital y Sentido Bernal(2)                                                                 | 0                                 | 444.444              | 444.444               | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Autopista A001 Acceso Sudeste - Sentido Capital y Sentido Bernal(2)                                                                 | 0                                 | 444.444              | 444.444               | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 59 |    | Ruta Nacional N° 40 Vallecito - Abra el Acay Km. 4.470,31 - Km. 4.610,91(2)                                                         | 0                                 | 333.333              | 333.333               | 0                          | 0,00                          | 16,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 40 Vallecito - Abra el Acay Km. 4.470,31 - Km. 4.610,91(2)                                                         | 0                                 | 333.333              | 333.333               | 0                          | 0,00                          | 16,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 61 |    | Ruta Nacional N° 95 y Ruta Nacional N° 86 Tramos: Limte con Chaco - Villa General Güemes y Villa General Güemes - Posta Zalazar (2) | 0                                 | 377.778              | 377.778               | 0                          | 0,00                          | 37,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 95 y Ruta Nacional N° 86 Tramos: Limte con Chaco - Villa General Güemes y Villa General Güemes - Posta Zalazar (2) | 0                                 | 377.778              | 377.778               | 0                          | 0,00                          | 37,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 62 |    | Ruta Sin Número sobre Puente Posadas - Encarnación(2)                                                                               | 0                                 | 1.269.841            | 1.269.841             | 0                          | 0,00                          | 0,06                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Sin Número sobre Puente Posadas - Encarnación(2)                                                                               | 0                                 | 1.269.841            | 1.269.841             | 0                          | 0,00                          | 0,06                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 63 |    | Ruta Nacional N° 22 Puente Sobre Río Neuquén - Plottier Km. 1.217 - Km. 1.238,5(2)                                                  | 0                                 | 266.667              | 266.667               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 22 Puente Sobre Río Neuquén - Plottier Km. 1.217 - Km. 1.238,5(2)                                                  | 0                                 | 266.667              | 266.667               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
| 7   |     |    |    |    |    |    | Obras de Seguridad Vial                                                                                                             |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 1  |    | Ruta 11 - Corredor 1 (200 Km)                                                                                                       | 0                                 | 312.500              | 312.500               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta 11 - Corredor 1 (200 Km)                                                                                                       | 0                                 | 312.500              | 312.500               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 2  |    | Ruta N° 35 - Corredor 2 (200 Km)                                                                                                    | 0                                 | 312.500              | 312.500               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta N° 35 - Corredor 2 (200 Km)                                                                                                    | 0                                 | 312.500              | 312.500               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 4  |    | Ruta 14 - Corredor 4 (30 km)                                                                                                        | 0                                 | 229.166              | 229.166               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta 14 - Corredor 4 (30 km)                                                                                                        | 0                                 | 229.166              | 229.166               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 7  |    | Obras de Seguridad Vial Grupo III - Pcia. Río Negro                                                                                 | 27.045.959                        | 5.181.889            | 7.287.332             | 7.287.331                  | 50,85                         | 3,29                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Iluminación Cruce RN 251                                                                                                            | 27.045.959                        | 4.776.889            | 6.882.332             | 7.287.331                  | 51,79                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Ruta 3 Trat de Circulación Nocturna (Ex Iluminacion)                                                                                | 0                                 | 405.000              | 405.000               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 9  |    | Obras de Seguridad Vial G V - Prov Chaco- Santa Fe                                                                                  | 25.325.907                        | 1.176.222            | 1.176.222             | 14.792                     | 0,00                          | 20,85                        | 0,17                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R 95- Acc Sur y Norte a Villa Ángela Chaco Prog. Inic. 101                                                                          | 25.325.907                        | 465.111              | 465.111               | 14.792                     | 97,72                         | 2,78                         | 0,40                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | R 95- Acc a Saenz Peña Chaco Prog. Inc 1112.88                                                                                      | 0                                 | 711.111              | 711.111               | 0                          | 0,00                          | 33,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 21 |    | R.234 - LA RINCONADA - SAN MARTIN DE LOS ANDES                                                                                      | 3.418.200                         | 19.556               | 160.546               | 160.545                    | 104,90                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R.234 - LA RINCONADA - SAN MARTIN DE LOS ANDES                                                                                      | 3.418.200                         | 19.556               | 160.546               | 160.545                    | 105,90                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 28 |    | R.34 - TRAVESÍA URBANA POR TABOADA                                                                                                  | 0                                 | 2.900.000            | 2.900.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                              | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    |    | 51 | R.34 - TRAVESIA URBANA POR TABOADA                                                                                       | 0                                 | 2.900.000            | 2.900.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 29 |    | Ruta N° 34 - Empalme Ruta Provincial N° 5 - Pozo Hondo                                                                   | 0                                 | 666.666              | 666.666               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta N° 34 - Empalme Ruta Provincial N° 5 - Pozo Hondo                                                                   | 0                                 | 666.666              | 666.666               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 34 |    | R.40 - PASO POR LONDRES                                                                                                  | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R.40 - PASO POR LONDRES                                                                                                  | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 35 |    | R.40 - PASO POR BELEN                                                                                                    | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R.40 - PASO POR BELEN                                                                                                    | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 36 |    | R.40 - PASO POR COPACABANA                                                                                               | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R.40 - PASO POR COPACABANA                                                                                               | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 37 |    | R.40 PASO POR LA PUNTILLA                                                                                                | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R.40 PASO POR LA PUNTILLA                                                                                                | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 38 |    | R.95 - INTERSECCION C/ ACCESO NORTE A VA. ANGELA                                                                         | 8.867.000                         | 80.000               | 80.000                | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R.95 - INTERSECCION C/ ACCESO NORTE A VA. ANGELA                                                                         | 8.867.000                         | 80.000               | 80.000                | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 41 |    | R.9-34 - PASO POR METAN                                                                                                  | 1.824.897                         | 10.966.500           | 10.966.500            | 2.046.448                  | 21,00                         | 71,22                        | 6,44                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R.9-34 - PASO POR METAN                                                                                                  | 1.824.897                         | 10.966.500           | 10.966.500            | 2.046.448                  | 21,00                         | 71,22                        | 6,44                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Ruta Nacional N° 9 Limite Salta/Jujuy - El Carmen                                                                        | 2.778.584                         | 269.778              | 269.778               | 0                          | 93,12                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 9 Limite Salta/Jujuy - El Carmen                                                                        | 2.778.584                         | 269.778              | 269.778               | 0                          | 93,12                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 57 |    | Ruta Nacional N° 35, Empalme Ruta Provincial N° 10 - Empal                                                               | 0                                 | 1.808.000            | 1.808.000             | 0                          | 0,00                          | 75,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 35, Empalme Ruta Provincial N° 10 - Empal                                                               | 0                                 | 1.808.000            | 1.808.000             | 0                          | 0,00                          | 75,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 60 |    | Ruta Nacional N° 146, Acceso a Villa de la Quebracha - Inte                                                              | 0                                 | 573.111              | 573.111               | 0                          | 0,00                          | 30,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 146, Acceso a Villa de la Quebracha - Inte                                                              | 0                                 | 573.111              | 573.111               | 0                          | 0,00                          | 30,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 61 |    | Ruta N° 9-Empalme Ruta Nacional N° 52 - Tilcara - Río Purmamarca; km 1752,41                                             | 0                                 | 2.500.000            | 2.500.000             | 0                          | 0,00                          | 33,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta N° 9-Empalme Ruta Nacional N° 52 - Tilcara - Río Purmamarca; km 1752,41                                             | 0                                 | 2.500.000            | 2.500.000             | 0                          | 0,00                          | 33,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 66 |    | Ruta Nacional N° 11 Resistencia - Limite Con Formosa Acceso a Colonia Benítez - Margarita Belén - La Leonesa y Empalme R | 0                                 | 808.334              | 808.334               | 0                          | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 11 Resistencia - Limite Con Formosa Acceso a Colonia Benítez - Margarita Belén - La Leonesa y Empalme R | 0                                 | 808.334              | 808.334               | 0                          | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 67 |    | Ruta Nacional N° 34 Fernandez - La Banda Sección I Fernandez - Beltrán                                                   | 0                                 | 875.000              | 875.000               | 0                          | 0,00                          | 60,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 34 Fernandez - La Banda Sección I Fernandez - Beltrán                                                   | 0                                 | 875.000              | 875.000               | 0                          | 0,00                          | 60,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 68 |    | Ruta Nacional N° 34 Fernandez - La Banda Sección II Fernandez - Beltrán                                                  | 0                                 | 725.000              | 725.000               | 0                          | 0,00                          | 75,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 34 Fernandez - La Banda Sección II Fernandez - Beltrán                                                  | 0                                 | 725.000              | 725.000               | 0                          | 0,00                          | 75,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 71 |    | Ruta Nacional N° 228 Empalme Calle Monteagudo y Empalme Ruta Nacioanl N° 3 Km. 135,63 - Km. 139,67 (2)                   | 0                                 | 538.889              | 538.889               | 0                          | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 228 Empalme Calle Monteagudo y Empalme Ruta Nacioanl N° 3 Km. 135,63 - Km. 139,67 (2)                   | 0                                 | 538.889              | 538.889               | 0                          | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 72 |    | Ruta Nacional N° 95 Travesía Urbana Villa Angela Km. 1.015,50 - Km. 1.019,85(2)                                          | 0                                 | 809.378              | 809.378               | 0                          | 0,00                          | 58,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 95 Travesía Urbana Villa Angela Km. 1.015,50 - Km. 1.019,85(2)                                          | 0                                 | 809.378              | 809.378               | 0                          | 0,00                          | 58,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 73 |    | Ruta Nacional N° 95 Travesía Urbana Saenz Peña Km. 1.112,86 - Km. 1.115,53(2)                                            | 0                                 | 711.111              | 711.111               | 0                          | 0,00                          | 58,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 95 Travesía Urbana Saenz Peña Km. 1.112,86 - Km. 1.115,53(2)                                            | 0                                 | 711.111              | 711.111               | 0                          | 0,00                          | 58,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 74 |    | Ruta Nacional N° 95 Acceso a Santa Sylvina Km. 966,50 - Km. 969,57(2)                                                    | 0                                 | 444.444              | 444.444               | 0                          | 0,00                          | 33,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 95 Acceso a Santa Sylvina Km. 966,50 - Km. 969,57(2)                                                    | 0                                 | 444.444              | 444.444               | 0                          | 0,00                          | 33,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 75 |    | Ruta Nacional N° 95 Acceso a Coronel Du Graty Km. 996,85 - Km. 998,14(2)                                                 | 0                                 | 888.889              | 888.889               | 0                          | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 95 Acceso a Coronel Du Graty Km. 996,85 - Km. 998,14(2)                                                 | 0                                 | 888.889              | 888.889               | 0                          | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 76 |    | Ruta Nacional N° 89 Charat Km. 246,76 - Km. 247,97(2)                                                                    | 0                                 | 533.333              | 533.333               | 0                          | 0,00                          | 20,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 89 Charat Km. 246,76 - Km. 247,97(2)                                                                    | 0                                 | 533.333              | 533.333               | 0                          | 0,00                          | 20,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 77 |    | Ruta Nacional N° 89 Las Breñas Km. 229,45(2)                                                                             | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 89 Las Breñas Km. 229,45(2)                                                                             | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 78 |    | Ruta Nacional N° 131 Empalme Ruta Nacional N° 12 - Aldea Maria Luisa y Empalme Ruta Provincial N° 11 (2)                 | 0                                 | 333.333              | 333.333               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 131 Empalme Ruta Nacional N° 12 - Aldea Maria Luisa y Empalme Ruta Provincial N° 11 (2)                 | 0                                 | 333.333              | 333.333               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 79 |    | Ruta Nacional N° 52 Tramo Empalme Ruta Nacional N° 9 - Empalme Ruta Provincial N° 79 Variante Purmamarca (2)             | 0                                 | 488.889              | 488.889               | 0                          | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 52 Tramo Empalme Ruta Nacional N° 9 - Empalme Ruta Provincial N° 79 Variante Purmamarca (2)             | 0                                 | 488.889              | 488.889               | 0                          | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 80 |    | Ruta Nacional N° 151 Limite Río Negro - La Pampa y Empalme Ruta Provincial N° 14 Km. 150,18 - Km. 269,82 (2)             | 0                                 | 613.333              | 613.333               | 0                          | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 151 Limite Río Negro - La Pampa y Empalme Ruta Provincial N° 14 Km. 150,18 - Km. 269,82 (2)             | 0                                 | 613.333              | 613.333               | 0                          | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 81 |    | Ruta Nacional N° 22 Choele Choei - Empalme Ruta Nacional N° 250 (Chimpay) Km. 997,51 - Km. 1.048,57 (2)                  | 0                                 | 474.074              | 474.074               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 22 Choele Choei - Empalme Ruta Nacional N° 250 (Chimpay) Km. 997,51 - Km. 1.048,57 (2)                  | 0                                 | 474.074              | 474.074               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 99 |    | Obras menores de Seguridad Vial                                                                                          | 7.954.669                         | 25.707.666           | 25.707.666            | 7.276.355                  | 60,97                         | 50,09                        | 16,66                      |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Obras menores de Seguridad Vial                                                                                          | 7.954.669                         | 25.707.666           | 25.707.666            | 7.276.355                  | 60,97                         | 50,09                        | 16,66                      |

**CUADRO C**  
**INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION**  
 Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                                         | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    | 8  |    |    | Obras de Conservación Mejorativas                                                                                                   |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 1  |    | Rutas Varias - Obras menores de Conservación Mejorativa                                                                             | 469.688.846                       | 217.399.060          | 217.399.060           | 32.746.131                 | 85,44                         | 45,93                        | 16,67                      |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Rutas Varias - Obras menores de Conservación Mejorativa                                                                             | 469.688.846                       | 217.399.060          | 217.399.060           | 32.746.131                 | 85,44                         | 45,93                        | 16,67                      |
|     |     |    |    |    | 2  |    | Ruta Nacional N° 7 - San Martín - Mendoza - Km. 999 - Km. 1016                                                                      | 4.507.000                         | 46.000               | 46.000                | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional N° 7 - San Martín - Mendoza - Km. 999 - Km. 1016                                                                      | 4.507.000                         | 46.000               | 46.000                | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 4  |    | Ruta Nacional N° 148 - Límite con San Luis - Empalme Ruta Provincial N°14                                                           | 24.492.090                        | 7.202.667            | 7.202.667             | 92.700                     | 39,38                         | 66,68                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional N° 148 - Límite con San Luis - Empalme Ruta Provincial N°14                                                           | 24.492.090                        | 7.202.667            | 7.202.667             | 92.700                     | 39,38                         | 66,68                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 7  |    | Ruta Nacional N° 154 - Empalme Ruta Nacional N° 35 - km 111                                                                         | 2.890.661                         | 11.007.059           | 11.220.426            | 4.310.584                  | 44,69                         | 55,31                        | 39,95                      |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional N° 154 - Empalme Ruta Nacional N° 35 - km 111                                                                         | 2.890.661                         | 11.007.059           | 11.220.426            | 4.310.584                  | 44,69                         | 55,31                        | 39,95                      |
|     |     |    |    |    | 9  |    | Ruta Nacional N° 152 -Empalme Ruta Provincial N° 106 - Casa de Piedra                                                               | 16.863.293                        | 842.444              | 842.444               | 0                          | 87,06                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional N° 152 -Empalme Ruta Provincial N° 106 - Casa de Piedra                                                               | 16.863.293                        | 842.444              | 842.444               | 0                          | 87,06                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 11 |    | Ruta N° A013 - Empalme Ruta Nacional N° 3 - Empalme Ex Ruta Nacional N° 3                                                           | 0                                 | 373.089              | 373.089               | 0                          | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta N° A013 - Empalme Ruta Nacional N° 3 - Empalme Ex Ruta Nacional N° 3                                                           | 0                                 | 373.089              | 373.089               | 0                          | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 21 |    | Ruta Nacional N° 95 - Empalme Ruta Nacional N° 81 - Empalme Ruta Nacional N° 86                                                     | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 10,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional N° 95 - Empalme Ruta Nacional N° 81 - Empalme Ruta Nacional N° 86                                                     | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 10,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 24 |    | Ruta Nacional N° 9, Tramo Yala - Empalme Ruta Nacional N° 5                                                                         | 0                                 | 700.000              | 700.000               | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional N° 9, Tramo Yala - Empalme Ruta Nacional N° 5                                                                         | 0                                 | 700.000              | 700.000               | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 25 |    | Ruta Nacional N° 52 - Empalme Ruta Nacional N° 9 - Empalme                                                                          | 0                                 | 800.000              | 800.000               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional N° 52 - Empalme Ruta Nacional N° 9 - Empalme                                                                          | 0                                 | 800.000              | 800.000               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 26 |    | Ruta Nacional N° 52, Tramo Susques - Empalme Ruta Provincia                                                                         | 0                                 | 986.667              | 986.667               | 0                          | 0,00                          | 33,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional N° 52, Tramo Susques - Empalme Ruta Provincia                                                                         | 0                                 | 986.667              | 986.667               | 0                          | 0,00                          | 33,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 29 |    | Ruta Nacional N° 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Naci                                                                         | 0                                 | 2.452.250            | 2.452.250             | 0                          | 0,00                          | 50,00                        | 3,40                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional N° 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Naci                                                                         | 0                                 | 2.452.250            | 2.452.250             | 0                          | 0,00                          | 50,00                        | 3,40                       |
|     |     |    |    |    | 30 |    | Ruta Nacional N° 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Naci                                                                         | 0                                 | 2.249.833            | 2.249.833             | 0                          | 3,61                          | 96,39                        | 3,06                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional N° 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Naci                                                                         | 0                                 | 2.249.833            | 2.249.833             | 0                          | 3,61                          | 96,39                        | 3,06                       |
|     |     |    |    |    | 31 |    | Ruta Nacional N° 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Naci                                                                         | 0                                 | 2.321.083            | 2.321.083             | 0                          | 5,64                          | 95,07                        | 2,15                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional N° 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Naci                                                                         | 0                                 | 2.321.083            | 2.321.083             | 0                          | 5,64                          | 95,07                        | 2,15                       |
|     |     |    |    |    | 38 |    | Ruta Nacional N°188, Tramo Unión - Límite con San Luis                                                                              | 0                                 | 891.111              | 891.111               | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional N°188, Tramo Unión - Límite con San Luis                                                                              | 0                                 | 891.111              | 891.111               | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 43 |    | Ruta Nacional N° 150 - Tramo San Roque ( Empalme Ruta Nacional N° 40) - Peñasquito                                                  | 0                                 | 985.556              | 985.556               | 0                          | 0,00                          | 75,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional N° 150 - Tramo San Roque ( Empalme Ruta Nacional N° 40) - Peñasquito                                                  | 0                                 | 985.556              | 985.556               | 0                          | 0,00                          | 75,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 44 |    | Ruta Nacional N 40 - Tramos Huaco - Límite con La Rioja                                                                             | 0                                 | 698.519              | 698.519               | 0                          | 0,00                          | 33,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional N 40 - Tramos Huaco - Límite con La Rioja                                                                             | 0                                 | 698.519              | 698.519               | 0                          | 0,00                          | 33,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 45 |    | Ruta N° 60 -Cortaderas- Las Grutas- Sección II -km.1.465,84-km.1.548,12                                                             | 0                                 | 464.867              | 464.867               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta N° 60 -Cortaderas- Las Grutas- Sección II -km.1.465,84-km.1.548,12                                                             | 0                                 | 464.867              | 464.867               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 46 |    | Ruta N° 60 -Fiambalá- Cortaderas - Sección I - km.1.370,75-km.1.465,84                                                              | 0                                 | 555.400              | 555.400               | 0                          | 0,00                          | 75,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta N° 60 -Fiambalá- Cortaderas - Sección I - km.1.370,75-km.1.465,84                                                              | 0                                 | 555.400              | 555.400               | 0                          | 0,00                          | 75,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 47 |    | Ruta N° 95 - Juan José Castelli - Empalme Ruta Provincial N° 3 - Sección II - km.1.229,94-<br>km.1.278,9                            | 0                                 | 586.400              | 586.400               | 0                          | 0,00                          | 33,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta N° 95 - Juan José Castelli - Empalme Ruta Provincial N° 3 - Sección II - km.1.229,94-<br>km.1.278,9                            | 0                                 | 586.400              | 586.400               | 0                          | 0,00                          | 33,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 48 |    | Ruta N° 95 - Empalme Ruta Provincial N°9 - Juan José Castelli - Sección I -km.1.167,2-<br>km.1.229,94                               | 0                                 | 587.733              | 587.733               | 0                          | 0,00                          | 10,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta N° 95 - Empalme Ruta Provincial N°9 - Juan José Castelli - Sección I -km.1.167,2-<br>km.1.229,94                               | 0                                 | 587.733              | 587.733               | 0                          | 0,00                          | 10,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta N° 25 - Las Plumas - Los Altares                                                                                               | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta N° 25 - Las Plumas - Los Altares                                                                                               | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Ruta N° 25 - Las Chapas - Las Plumas                                                                                                | 0                                 | 166.667              | 166.667               | 0                          | 0,00                          | 20,83                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta N° 25 - Las Chapas - Las Plumas                                                                                                | 0                                 | 166.667              | 166.667               | 0                          | 0,00                          | 20,83                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Ruta N° 3 - Rotonda Norte (Trelew) - Alto Nivel - Empalme con Ruta Nacional N° 25 y<br>Acceso Base Zar                              | 0                                 | 333.333              | 333.333               | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta N° 3 - Rotonda Norte (Trelew) - Alto Nivel - Empalme con Ruta Nacional N° 25 y<br>Acceso Base Zar                              | 0                                 | 333.333              | 333.333               | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 54 |    | Ruta N° 119 - Empalme Ruta Nacional N° 14 y Ruta Nacional N°127 - Alcantarilla<br>Transversal km.44,04 - Sección I - km.0,00 - km.4 | 0                                 | 1.600.000            | 1.600.000             | 0                          | 0,00                          | 60,00                        | 3,55                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta N° 119 - Empalme Ruta Nacional N° 14 y Ruta Nacional N°127 - Alcantarilla<br>Transversal km.44,04 - Sección I - km.0,00 - km.4 | 0                                 | 1.600.000            | 1.600.000             | 0                          | 0,00                          | 60,00                        | 3,55                       |
|     |     |    |    |    | 55 |    | Ruta N° 119 - Empalme Ruta Nacional N° 14 y Ruta Nacional N°127 - Alcantarilla<br>Transversal km.44,04 -Sección II - km.44,04 - km. | 0                                 | 1.600.000            | 1.600.000             | 0                          | 0,00                          | 60,00                        | 3,31                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta N° 119 - Empalme Ruta Nacional N° 14 y Ruta Nacional N°127 - Alcantarilla<br>Transversal km.44,04 -Sección II - km.44,04 - km. | 0                                 | 1.600.000            | 1.600.000             | 0                          | 0,00                          | 60,00                        | 3,31                       |

**CUADRO C**  
**INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION**  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                              | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    | 56 |    | Ruta N° 119 - Alcantarilla Transversal km. 70,61 - Empalme Ruta Nacional N° 123 / Sección III - km.70,61 - km.109,38     | 0                                 | 600.000              | 600.000               |                            | 0,00                          | 75,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta N° 119 - Alcantarilla Transversal km. 70,61 - Empalme Ruta Nacional N° 123 / Sección III - km.70,61 - km.109,38     | 0                                 | 600.000              | 600.000               |                            | 0,00                          | 75,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 64 |    | Ruta N° 157 - Monteagudo - Simoca km.1.175,05 - km. 1.234,70                                                             | 0                                 | 1.391.167            | 1.391.167             |                            | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta N° 157 - Monteagudo - Simoca km.1.175,05 - km. 1.234,70                                                             | 0                                 | 1.391.167            | 1.391.167             |                            | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 65 |    | Ruta N° 157 - Lavalle - Monteagudo - km.1.095,21 - km. 1.175,05                                                          | 0                                 | 1.724.000            | 1.724.000             |                            | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta N° 157 - Lavalle - Monteagudo - km.1.095,21 - km. 1.175,05                                                          | 0                                 | 1.724.000            | 1.724.000             |                            | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 66 |    | Ruta ex - N° 9 - Empalme Ruta Nacional N° 9 - Puente Lucas Córdoba                                                       | 0                                 | 444.444              | 444.444               |                            | 0,00                          | 16,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta ex - N° 9 - Empalme Ruta Nacional N° 9 - Puente Lucas Córdoba                                                       | 0                                 | 444.444              | 444.444               |                            | 0,00                          | 16,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 69 |    | Ruta Nacional N° 11 Formosa - Límite con Paraguay Puente Loyola                                                          | 0                                 | 400.000              | 400.000               |                            | 0,00                          | 30,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 11 Formosa - Límite con Paraguay Puente Loyola                                                          | 0                                 | 400.000              | 400.000               |                            | 0,00                          | 30,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 70 |    | Ruta Nacional N° 35 Empalme Ruta Nacional N° 7 - Empalme Ruta Nacional N° 8 Km. 80,58 (2)                                | 0                                 | 833.333              | 833.333               |                            | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 35 Empalme Ruta Nacional N° 7 - Empalme Ruta Nacional N° 8 Km. 80,58 (2)                                | 0                                 | 833.333              | 833.333               |                            | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 71 |    | Ruta Nacional N° 20 Límite San Luis - San Juan - Cauce Km. 430 - Km. 450 / Km. 469 - Km. 471 / Km. 532 - Km. 547 (2)     | 0                                 | 530.667              | 530.667               |                            | 0,00                          | 0,28                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 20 Límite San Luis - San Juan - Cauce Km. 430 - Km. 450 / Km. 469 - Km. 471 / Km. 532 - Km. 547 (2)     | 0                                 | 530.667              | 530.667               |                            | 0,00                          | 0,28                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 72 |    | Ruta Nacional N° 141 Río Bermejo - Difunta Correa Km. 139,45 (Control Policial) - Km. 180,15 (Acceso Difunta Correa) (2) | 0                                 | 538.667              | 538.667               |                            | 0,00                          | 0,28                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 141 Río Bermejo - Difunta Correa Km. 139,45 (Control Policial) - Km. 180,15 (Acceso Difunta Correa) (2) | 0                                 | 538.667              | 538.667               |                            | 0,00                          | 0,28                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 73 |    | Ruta Nacioal N° 95 Empalme Ruta Provincial N° 9 - Empalme Ruta Provincial N° 3 Km. 1.197,00 - Km. 1.241,00 (2)           | 0                                 | 581.867              | 581.867               |                            | 0,00                          | 70,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacioal N° 95 Empalme Ruta Provincial N° 9 - Empalme Ruta Provincial N° 3 Km. 1.197,00 - Km. 1.241,00 (2)           | 0                                 | 581.867              | 581.867               |                            | 0,00                          | 70,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 74 |    | Puente Nicolás Avellaneda -Reemplazo de Cables de Izado y Sosténimiento(2)                                               | 0                                 | 333.333              | 333.333               |                            | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Puente Nicolás Avellaneda -Reemplazo de Cables de Izado y Sosténimiento(2)                                               | 0                                 | 333.333              | 333.333               |                            | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 76 |    | Ruta Nacional N° 16 Saenz Peña - Límite con Santiago del Estero Km. 176,35 - Km. 318,84 (2)                              | 0                                 | 444.444              | 444.444               |                            | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 16 Saenz Peña - Límite con Santiago del Estero Km. 176,35 - Km. 318,84 (2)                              | 0                                 | 444.444              | 444.444               |                            | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 77 |    | Ruta Nacional N° 40 Río Mayo - Empalme Ruta Nacional N° 26 Km. 1.390,00 - Km. 1.416,54 (2)                               | 0                                 | 733.333              | 733.333               |                            | 0,00                          | 62,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 40 Río Mayo - Empalme Ruta Nacional N° 26 Km. 1.390,00 - Km. 1.416,54 (2)                               | 0                                 | 733.333              | 733.333               |                            | 0,00                          | 62,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 78 |    | Ruta Nacional N° 26 Sarmiento - Empalme Ruta Nacional N° 40 Km. 138,33 - Km. 160,42 (2)                                  | 0                                 | 666.667              | 666.667               |                            | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 26 Sarmiento - Empalme Ruta Nacional N° 40 Km. 138,33 - Km. 160,42 (2)                                  | 0                                 | 666.667              | 666.667               |                            | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 79 |    | Ruta Nacional N° 26 Sarmiento - Empalme Ruta Nacional N° 40 Km. 182,70 - Km. 210,12 (2)                                  | 0                                 | 666.667              | 666.667               |                            | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 26 Sarmiento - Empalme Ruta Nacional N° 40 Km. 182,70 - Km. 210,12 (2)                                  | 0                                 | 666.667              | 666.667               |                            | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 80 |    | Ruta Nacional N° 158 San Francisco - Empalme Ruta Provincial N° 13 Km. 76,12(2)                                          | 0                                 | 833.333              | 833.333               |                            | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 158 San Francisco - Empalme Ruta Provincial N° 13 Km. 76,12(2)                                          | 0                                 | 833.333              | 833.333               |                            | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 81 |    | Ruta Nacional N° 38 Río Cruz del Eje - Límite con La Rioja Km 88,16 - Km Carpetines de Refuerzo de 3cm de Espesor (2)    | 0                                 | 888.889              | 888.889               |                            | 0,00                          | 16,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 38 Río Cruz del Eje - Límite con La Rioja Km 88,16 - Km Carpetines de Refuerzo de 3cm de Espesor (2)    | 0                                 | 888.889              | 888.889               |                            | 0,00                          | 16,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 82 |    | Ruta Nacional N° 152 El Carancho - Acceso a las Sierras de Lihuel Calel Km. 72,06 - Km. 147,80 (2)                       | 0                                 | 533.333              | 533.333               |                            | 0,00                          | 60,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 152 El Carancho - Acceso a las Sierras de Lihuel Calel Km. 72,06 - Km. 147,80 (2)                       | 0                                 | 533.333              | 533.333               |                            | 0,00                          | 60,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 83 |    | Ruta Nacional N° 38 Río Cruz del Eje - Límite con La Rioja Km 88,16 - Km Carpetines de Refuerzo de 3cm de Espesor (2)    | 0                                 | 733.333              | 733.333               |                            | 0,00                          | 37,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 38 Río Cruz del Eje - Límite con La Rioja Km 88,16 - Km Carpetines de Refuerzo de 3cm de Espesor (2)    | 0                                 | 733.333              | 733.333               |                            | 0,00                          | 37,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 84 |    | Ruta Nacional N° 143 - Paso de los Algarrobos Km. 224,37 - Km. 204,65(2)                                                 | 0                                 | 733.333              | 733.333               |                            | 0,00                          | 75,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 143 - Paso de los Algarrobos Km. 224,37 - Km. 204,65(2)                                                 | 0                                 | 733.333              | 733.333               |                            | 0,00                          | 75,00                        | 0,00                       |

**CUADRO C**  
**INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION**  
 Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                                         | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    | 85 |    | Ruta Nacional Nº 143 Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos Sección I Km. 148,96 - Km. 177,90 (2)                                   | 0                                 | 1.066.667            | 1.066.667             | 0                          | 0,00                          | 37,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional Nº 143 Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos Sección I Km. 148,96 - Km. 177,90 (2)                                   | 0                                 | 1.066.667            | 1.066.667             | 0                          | 0,00                          | 37,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 86 |    | Ruta Nacional Nº 143 Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos Sección II Km. 177,9 - Km. 204,65 (2)                                   | 0                                 | 840.000              | 840.000               | 0                          | 0,00                          | 37,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional Nº 143 Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos Sección II Km. 177,9 - Km. 204,65 (2)                                   | 0                                 | 840.000              | 840.000               | 0                          | 0,00                          | 37,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 87 |    | Ruta Nacional Nº 40 y Ruta Nacional Nº 242 Zapala - Las Lajas Km. 2.405,35 - Km. 2.454,86 y Las Lajas - Aduana Pino Hachado Km(2)   | 0                                 | 1.100.000            | 1.100.000             | 0                          | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional Nº 40 y Ruta Nacional Nº 242 Zapala - Las Lajas Km. 2.405,35 - Km. 2.454,86 y Las Lajas - Aduana Pino Hachado Km(2)   | 0                                 | 1.100.000            | 1.100.000             | 0                          | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 88 |    | Ruta Nacional Nº 40 Punta Loyola - Empalme Ruta Nacional Nº 3 Progreso 100,00 - Progreso 125,51 (2)                                 | 0                                 | 557.467              | 557.467               | 0                          | 0,00                          | 58,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional Nº 40 Punta Loyola - Empalme Ruta Nacional Nº 3 Progreso 100,00 - Progreso 125,51 (2)                                 | 0                                 | 557.467              | 557.467               | 0                          | 0,00                          | 58,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 89 |    | Ruta Nacional Nº 3 Salida Río Gallegos - Limite Internacional con Chile Progreso 2.633,00 - Progreso 2.656,00 (2)                   | 0                                 | 906.667              | 906.667               | 0                          | 0,00                          | 58,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional Nº 3 Salida Río Gallegos - Limite Internacional con Chile Progreso 2.633,00 - Progreso 2.656,00 (2)                   | 0                                 | 906.667              | 906.667               | 0                          | 0,00                          | 58,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 90 |    | Ruta Nacional Nº 89 Quimili - Suncho Corral Km. 386 - Km. 490(2)                                                                    | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 10,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional Nº 89 Quimili - Suncho Corral Km. 386 - Km. 490(2)                                                                    | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 10,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 91 |    | Ruta Nacional Nº 16 Los Pirintos - Limite Chaco - Salta Km. 357 - Km. 503(2)                                                        | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 16,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional Nº 16 Los Pirintos - Limite Chaco - Salta Km. 357 - Km. 503(2)                                                        | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 16,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 92 |    | Ruta Nacional Nº 98 Los Tablero - Puente sobre Río Salado Km. 329 - Km. 277(2)                                                      | 0                                 | 933.333              | 933.333               | 0                          | 0,00                          | 33,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional Nº 98 Los Tablero - Puente sobre Río Salado Km. 329 - Km. 277(2)                                                      | 0                                 | 933.333              | 933.333               | 0                          | 0,00                          | 33,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 93 |    | Ruta Nacional Nº 3 La Herradura - Ushuaia Km. 3.006,12 - Km. 3.049,37(2)                                                            | 0                                 | 906.667              | 906.667               | 0                          | 0,00                          | 10,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional Nº 3 La Herradura - Ushuaia Km. 3.006,12 - Km. 3.049,37(2)                                                            | 0                                 | 906.667              | 906.667               | 0                          | 0,00                          | 10,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 94 |    | Ruta Nacional Nº 3 Tolhuin - La Herradura Km. 2.949,94 - Km. 3.006,12(2)                                                            | 0                                 | 906.667              | 906.667               | 0                          | 0,00                          | 10,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional Nº 3 Tolhuin - La Herradura Km. 2.949,94 - Km. 3.006,12(2)                                                            | 0                                 | 906.667              | 906.667               | 0                          | 0,00                          | 10,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 95 |    | Ruta Nacional Nº 40 Acceso al Campamento Dirección Nacional de Vialidad -Empalme Ruta Nacional Nº 74 Km. 3.832,9 - Km. 3.857,47 (2) | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 0,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional Nº 40 Acceso al Campamento Dirección Nacional de Vialidad -Empalme Ruta Nacional Nº 74 Km. 3.832,9 - Km. 3.857,47 (2) | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 0,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 96 |    | Ruta Nacional Nº 77 Empalme Ruta Nacional Nº 79 - Empalme Ruta Nacional Nº 38 Km. 0 - Km. 102,51 (2)                                | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 0,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional Nº 77 Empalme Ruta Nacional Nº 79 - Empalme Ruta Nacional Nº 38 Km. 0 - Km. 102,51 (2)                                | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 0,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 97 |    | Ruta Nacional Nº 79 Desiderio Tello - Chemical Km. 137,00 - Km. 240,08 - Provincia de La Rioja (2)                                  | 0                                 | 933.333              | 933.333               | 0                          | 0,00                          | 0,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional Nº 79 Desiderio Tello - Chemical Km. 137,00 - Km. 240,08 - Provincia de La Rioja (2)                                  | 0                                 | 933.333              | 933.333               | 0                          | 0,00                          | 0,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 98 |    | Ruta Nacional Nº 8 Intersección Ruta Provincial Nº 14 - y Ruta Nacional Nº 7 Limite Córdoba San Luis - Ex Ruta Nacional Nº 148 (2)  | 0                                 | 111.111              | 111.111               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional Nº 8 Intersección Ruta Provincial Nº 14 - y Ruta Nacional Nº 7 Limite Córdoba San Luis - Ex Ruta Nacional Nº 148 (2)  | 0                                 | 111.111              | 111.111               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
| 22  |     |    |    |    |    |    | Construcciones                                                                                                                      |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    | 1  |    |    | Corredores Viales I                                                                                                                 |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 3  |    | R.N. Nº231 Aduana Limite con Chile                                                                                                  |                                   |                      |                       |                            | s/i                           | s/i                          | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Lago Espejo - Aduana - Aduana Río Pereyra II                                                                                        |                                   |                      |                       |                            | s/i                           | s/i                          | 0,00                       |
|     |     |    |    | 2  |    |    | Pasos Fronterizos y Corredores de Integración (Préstamo BID Nº 1294)                                                                |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 3  |    | Ruta 40 Río Mayo - Limite con Santa Cruz                                                                                            | 18.639.513                        | 26.339.700           | 27.828.138            | 4.360.546                  | 5,07                          | 42,19                        | 7,83                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta 40 Río Mayo - Limite con Santa Cruz                                                                                            | 18.639.513                        | 26.339.700           | 27.828.138            | 4.360.546                  | 5,07                          | 42,19                        | 7,83                       |
|     |     |    |    |    | 6  |    | Limite con Chaco - El Caburé Sección II                                                                                             | 68.130.368                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 96,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Limite con Chaco - El Caburé Sección II                                                                                             | 68.130.368                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 96,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 18 |    | CI - Empalme Ruta 3 - Limite con Chile                                                                                              | 0                                 | 333.333              | 333.333               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | CI - Empalme Ruta 3 - Limite con Chile                                                                                              | 0                                 | 333.333              | 333.333               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 21 |    | San Antonio de los Cobres - Limite con Jujuy                                                                                        | 0                                 | 2.083.334            | 2.083.334             | 0                          | 0,00                          | 2,78                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | San Antonio de los Cobres - Limite con Jujuy                                                                                        | 0                                 | 2.083.334            | 2.083.334             | 0                          | 0,00                          | 2,78                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 34 |    | Ruta 158 Villa María - Río Cuarto                                                                                                   | 244.067.000                       | 100.000              | 100.000               | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta 158 Villa María - Río Cuarto                                                                                                   | 244.067.000                       | 100.000              | 100.000               | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 35 |    | Chucul - Río Cuarto                                                                                                                 | 37.987.000                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 98,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Chucul - Río Cuarto                                                                                                                 | 37.987.000                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 98,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 41 |    | Mosconi - Tartagal (Avenida Urbana)                                                                                                 | 0                                 | 333.333              | 333.333               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Mosconi - Tartagal (Avenida Urbana)                                                                                                 | 0                                 | 333.333              | 333.333               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                    | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    |    | 46 | Potrerillos - Límite con Chile                                                                                 | 0                                 | 740.741              | 740.741               | 0                          | 0,00                          | 2,78                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Potrerillos - Límite con Chile                                                                                 | 0                                 | 740.741              | 740.741               | 0                          | 0,00                          | 2,78                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 48 |    | KM 351 - KM 370 Límite con Chile                                                                               | 0                                 | 1.011.022            | 1.011.022             | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | KM 351 - KM 370 Límite con Chile                                                                               | 0                                 | 1.011.022            | 1.011.022             | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 50 |    | Muyano - San Antonio de los Cobres                                                                             | 0                                 | 1.014.444            | 1.014.444             | 0                          | 0,00                          | 3,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Muyano - San Antonio de los Cobres                                                                             | 0                                 | 1.014.444            | 1.014.444             | 0                          | 0,00                          | 3,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Malargüe - Límite con Neuquén KM 350 - KM 370/389/395                                                          | 44.331.899                        | 25.784.762           | 26.679.480            | 12.211.670                 | 41,65                         | 57,79                        | 22,18                      |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malargüe - Límite con Neuquén KM 350 - KM 370/389/395                                                          | 44.331.899                        | 25.784.762           | 26.679.480            | 12.211.670                 | 41,65                         | 57,79                        | 22,18                      |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Gualedaychú Paso de los Libres                                                                                 | 3.816.389.076                     | 694.496.346          | 702.532.606           | 244.224.133                | 29,64                         | 20,38                        | 6,56                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Ruta 14 - Int. RP 20 - Empalme RP J (Colonia Elía)                                                             | 200.617.676                       | 1.588.444            | 1.588.444             | 0                          | 103,17                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Ruta 14 - Empalme RP J (Colonia Elía) - Arroyo Colman                                                          | 301.487.647                       | 69.066.126           | 69.756.126            | 54.358.688                 | 92,44                         | 18,47                        | 15,72                      |
|     |     |    |    |    | 54 |    | Ruta 14 - Arroyo Colman - Empalme RP 29                                                                        | 444.596.745                       | 31.274.286           | 31.924.286            | 10.146.851                 | 98,35                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 55 |    | Ruta 14 - Empalme RP 29 - Ubajay                                                                               | 417.207.594                       | 52.959.790           | 53.609.790            | 30.889.806                 | 96,19                         | 14,06                        | 6,08                       |
|     |     |    |    |    | 56 |    | Ruta 14 - Ubajay - Empalme RN 18                                                                               | 219.079.373                       | 102.694.069          | 103.534.458           | 22.915.035                 | 60,09                         | 41,39                        | 9,58                       |
|     |     |    |    |    | 57 |    | Ruta 14 - Empalme RN 18 - Arroyo Ayuí Grande                                                                   | 312.541.739                       | 74.153.000           | 74.803.000            | 54.329.536                 | 83,05                         | 31,94                        | 12,26                      |
|     |     |    |    |    | 58 |    | Ruta 14 - Arroyo Ayuí Grande - Arroyo Mandisovi Grande                                                         | 287.283.063                       | 10.193.333           | 10.843.333            | 9.213.393                  | 97,92                         | 4,50                         | 3,35                       |
|     |     |    |    |    | 59 |    | Ruta 14 - Arroyo Mandisovi Grande - Río Mocoetá                                                                | 363.689.661                       | 64.070.783           | 64.720.783            | 14.992.121                 | 94,51                         | 3,96                         | 4,55                       |
|     |     |    |    |    | 60 |    | Ruta 14 - Río Mocoetá - Arroyo Curupicay                                                                       | 265.783.109                       | 57.138.400           | 57.788.400            | 644.659                    | 77,87                         | 22,29                        | 9,30                       |
|     |     |    |    |    | 61 |    | Ruta 14 - Arroyo Curupicay - Empalme RN 127                                                                    | 174.323.910                       | 91.049.200           | 91.699.200            | 18.444.875                 | 50,75                         | 51,21                        | 10,73                      |
|     |     |    |    |    | 62 |    | Ruta 14 - Empalme RN 127 - Establecimiento San Agustín                                                         | 184.747.405                       | 50.450.800           | 51.100.800            | 9.753.793                  | 67,51                         | 43,39                        | 5,17                       |
|     |     |    |    |    | 63 |    | Ruta 14 - Establecimiento San Agustín - Empalme RP 126                                                         | 254.085.901                       | 45.178.000           | 45.828.000            | 15.012.854                 | 84,41                         | 17,18                        | 6,71                       |
|     |     |    |    |    | 64 |    | Ruta 14 - Empalme RP 126 - Empalme RN 117                                                                      | 277.936.232                       | 14.714.666           | 15.370.537            | 0                          | 102,56                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 65 |    | Ruta 117 - Empalme RN 14 - Av. Belgrano Acc. Aeropuerto                                                        | 113.009.021                       | 18.715.449           | 18.715.449            | 3.522.522                  | 91,38                         | 11,73                        | 3,63                       |
|     |     |    |    |    | 66 |    | Ruta Nacional N° 117 - Paso de los Libres - Nuevos Accesos al Centro de Frontera - Acceso a Paso de los Libres | 0                                 | 11.250.000           | 11.250.000            | 0                          | 0,00                          | 41,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 54 |    | Ruta 9 - Cincuval. Acceso Los Alisos - Provincia Jujuy                                                         | 0                                 | 555.556              | 555.556               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta 9 - Cincuval. Acceso Los Alisos - Provincia Jujuy                                                         | 0                                 | 555.556              | 555.556               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
| 3   |     |    |    |    |    |    | Obras por Convenio con Provincias                                                                              |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 1  |    | Obras Menores con Provincias y Municipios                                                                      | 13.826.636                        | 10.595.333           | 11.225.448            | 9.256.247                  | 72,57                         | 65,57                        | 16,66                      |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Obras Menores con Provincias y Municipios                                                                      | 13.826.636                        | 10.595.333           | 11.225.448            | 9.256.247                  | 72,57                         | 65,57                        | 16,66                      |
|     |     |    |    |    | 2  |    | R N°76 Vinchina - Alto Jague                                                                                   | 69.881.739                        | 12.747.778           | 12.747.778            | 0                          | 76,33                         | 0,78                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R N°76 Vinchina - Alto Jague                                                                                   | 69.881.739                        | 12.747.778           | 12.747.778            | 0                          | 76,33                         | 0,78                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 3  |    | R N°76 Punta del Agua - Pircas Negras Sección I                                                                | 0                                 | 0                    | 0                     | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R N°76 Punta del Agua - Pircas Negras Sección I                                                                | 0                                 | 0                    | 0                     | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 7  |    | Conexión Vial La Rioja - Chilecito Sección II                                                                  | 309.000                           | 2.571.552            | 2.571.552             | 0                          | 0,00                          | 7,22                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Conexión Vial La Rioja - Chilecito Sección II                                                                  | 309.000                           | 2.571.552            | 2.571.552             | 0                          | 0,00                          | 7,22                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 9  |    | RP N°11 - Famatina Límite con Catamarca Sección III                                                            | 0                                 | 0                    | 0                     | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | RP N° 11 - Famatina Límite con Catamarca Sección III                                                           | 0                                 | 0                    | 0                     | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 19 |    | R 3 - Planta LU12-Calle Italia - Autovía                                                                       | 92.347.000                        | 725.653              | 725.653               | 0                          | 77,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R 3 - Planta LU12-Calle Italia - Autovía                                                                       | 92.347.000                        | 725.653              | 725.653               | 0                          | 77,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 23 |    | RN 9, Tramo III Acceso al Parque Industrial                                                                    | 0                                 | 0                    | 0                     | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | RN 9, Tramo III Acceso al Parque Industrial                                                                    | 0                                 | 0                    | 0                     | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 27 |    | R 8 Losa s/ Ex Vías FCGBM - Emp Av. Belgrano                                                                   | 89.081.637                        | 47.858.975           | 28.110.975            | 4.775.770                  | 35,93                         | 50,18                        | 2,40                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R 8 Losa s/ Ex Vías FCGBM - Emp Av. Belgrano                                                                   | 89.081.637                        | 46.192.308           | 26.444.308            | 4.775.770                  | 52,32                         | 54,95                        | 2,69                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | RN A008 AV CIRCUNV DE ROSARIO KM 20,846-KM29.00                                                                | 0                                 | 1.666.667            | 1.666.667             | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 86 |    | Valcheta -Pilcaniyeu                                                                                           | 309.344.729                       | 57.651.389           | 39.514.954            | 16.184.877                 | 32,49                         | 18,32                        | 2,26                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Ruta 23 Musters - Teniente Maza Km. 105 - 137                                                                  | 0                                 | 0                    | 0                     | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Ruta 23 Teniente Maza - Ramos Mejía Km. 137 - 181                                                              | 0                                 | 0                    | 0                     | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 54 |    | Ruta 23                                                                                                        | 0                                 | 0                    | 0                     | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 55 |    | Ruta 23 Talcahuala - Sierra Colorada                                                                           | 28.840.000                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 96,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 56 |    | R 23 - Sierra Colorada - Los Menucos - Km.226-269                                                              | 86.716.000                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 98,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 57 |    | R.23 - Los Menucos - Maquinchao - Km.269-340                                                                   | 0                                 | 0                    | 0                     | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 58 |    | R.23 - Mquinchao - Jacobacci - Km.340-410                                                                      | 193.788.729                       | 1.036.000            | 1.036.000             | 8.561.332                  | 102,83                        | 3,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 59 |    | R 23 - Jacobacci - Pilcaniyeu Viejo - Km.410-537                                                               | 0                                 | 25.672.500           | 7.536.065             | 7.623.546                  | 3,21                          | 34,16                        | 2,82                       |
|     |     |    |    |    | 60 |    | Ruta Nacional N° 23, Tramo Comallo - Pilcaniyeu Viejo                                                          | 0                                 | 15.299.792           | 15.299.792            | 0                          | 0,00                          | 16,67                        | 3,28                       |
|     |     |    |    |    | 61 |    | Ruta Nacional N° 23, Tramo Clemente Onelli - Comallo                                                           | 0                                 | 14.220.875           | 14.220.875            | 0                          | 0,00                          | 31,25                        | 6,36                       |
|     |     |    |    |    | 62 |    | Ruta Nacional N° 23 Comallo - Pilcaniyeu Viejo                                                                 | 0                                 | 1.222.222            | 1.222.222             | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 87 |    | Ruta Nacional N° 242 - Aduana - Límite con Chile                                                               | 19.200.575                        | 2.786.889            | 2.786.889             | 1.345.207                  | 84,50                         | 21,40                        | 0,19                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Aduana - Límite con Chile                                                                                      | 19.200.575                        | 2.786.889            | 2.786.889             | 1.345.207                  | 84,50                         | 21,40                        | 0,19                       |
|     |     |    |    |    | 88 |    | Valcheta -Pilcaniyeu                                                                                           | 320.867.258                       | 22.352.752           | 30.010.422            | 58.367                     | 91,58                         | 9,66                         | 0,41                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R3-281-Caleta Olivia-Gran Bajo S.Julián-Pto.Deseado-Emp.R.3                                                    | 180.025.258                       | 21.590.308           | 29.247.978            | 58.367                     | 86,34                         | 16,93                        | 0,71                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Ruta Nacional N° 281 - Empalme Ruta Nacional N° 3 - Puerto                                                     | 140.842.000                       | 762.444              | 762.444               | 0                          | 97,21                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 89 |    | Ruta Nacional N° 149 Las Flores - Iglesias                                                                     | 0                                 | 222.222              | 222.222               | 0                          | 0,00                          | 27,78                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 149 Las Flores - Iglesias                                                                     | 0                                 | 222.222              | 222.222               | 0                          | 0,00                          | 27,78                        | 0,00                       |
| 4   |     |    |    |    |    |    | Mejoramiento y Reposición de Rutas                                                                             |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 1  |    | Rehabilitaciones Menores                                                                                       | 91.292.915                        | 14.605.250           | 14.605.250            | 10.449.389                 | 98,92                         | 33,41                        | 16,67                      |

**CUADRO C**  
**INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION**  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                                 | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    |    | 51 | Rehabilitaciones Menores                                                                                                    | 91.292.915                        | 14.605.250           | 14.605.250            | 10.449.389                 | 98,92                         | 33,41                        | 16,67                      |
|     |     |    |    |    | 5  |    | San Roque-Huaco                                                                                                             | 148.761.503                       | 34.795.400           | 34.795.400            | 17.828.456                 | 98,94                         | 19,54                        | 11,56                      |
|     |     |    |    |    |    | 51 | San Roque-Huaco                                                                                                             | 148.761.503                       | 34.795.400           | 34.795.400            | 17.828.456                 | 98,94                         | 19,54                        | 11,56                      |
|     |     |    |    |    | 25 |    | La Matanza                                                                                                                  | 291.512.740                       | 100.000              | 100.000               | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 52 | La Matanza Sección II KM 29,2-Km.37,86                                                                                      | 291.512.740                       | 100.000              | 100.000               | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 30 |    | Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia - Secc. I                                                                               | 79.820.070                        | 89.295.250           | 82.295.251            | 8.644.837                  | 27,42                         | 37,02                        | 0,94                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia - Secc. I                                                                               | 79.820.070                        | 89.295.250           | 82.295.251            | 8.644.837                  | 27,42                         | 37,02                        | 0,94                       |
|     |     |    |    |    | 31 |    | Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia - Secc. II                                                                              | 103.062.748                       | 107.340.545          | 77.340.546            | 414.842                    | 17,98                         | 38,40                        | 0,24                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia - Secc. II                                                                              | 103.062.748                       | 107.340.545          | 77.340.546            | 414.842                    | 17,98                         | 38,40                        | 0,24                       |
|     |     |    |    |    | 39 |    | Río Marapa - Principio de Autopista Secc III                                                                                | 259.147.228                       | 100.000              | 100.000               | 0                          | 98,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Río Marapa - Principio de Autopista III                                                                                     | 259.147.228                       | 100.000              | 100.000               | 0                          | 98,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 40 |    | Río Marapa - Principio de Autopista Secc IV                                                                                 | 0                                 | 0                    | 0                     | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Río Marapa - Principio de Autopista Secc .IV                                                                                | 0                                 | 0                    | 0                     | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 41 |    | Variante Paso por Villa María                                                                                               | 0                                 | 8.966.630            | 8.966.630             | 0                          | 0,00                          | 27,78                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Variante Paso por Villa María                                                                                               | 0                                 | 8.966.630            | 8.966.630             | 0                          | 0,00                          | 27,78                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 42 |    | RN N°40S-Límite con Chubut Perito Moreno                                                                                    | 150.901.870                       | 7.915.556            | 7.915.556             | 4.911.254                  | 92,82                         | 9,83                         | 1,40                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | RN N°40S-Límite con Chubut Perito Moreno                                                                                    | 150.901.870                       | 7.915.556            | 7.915.556             | 4.911.254                  | 92,82                         | 9,83                         | 1,40                       |
|     |     |    |    |    | 48 |    | R N° 12 Cerrito - Empalme RN N° 127                                                                                         | 0                                 | 0                    | 0                     | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | R N° 12 Cerrito - Empalme RN N°127                                                                                          | 0                                 | 0                    | 0                     | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 50 |    | San Martín de los Andes Empalme R N° 231 Sección III                                                                        | 46.200.945                        | 33.955.579           | 33.955.579            | 2.418.571                  | 49,10                         | 23,00                        | 4,35                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | San Martín de los Andes Empalme R N° 231 Sección III                                                                        | 46.200.945                        | 33.955.579           | 33.955.579            | 2.418.571                  | 49,10                         | 23,00                        | 4,35                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R N° 3 - Variante Caleta Olivia                                                                                             | 106.412.471                       | 73.541.379           | 73.541.379            | 0                          | 40,36                         | 31,93                        | 0,54                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | R N° 3 - Variante Caleta Olivia                                                                                             | 106.412.471                       | 73.541.379           | 73.541.379            | 0                          | 40,36                         | 31,93                        | 0,54                       |
|     |     |    |    |    | 58 |    | R 12 La Paz - Esquina Obra Faltante en Puentes                                                                              | 12.697.601                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 60,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | R 12 La Paz - Esquina Obra Faltante en Puentes                                                                              | 12.697.601                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 60,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 64 |    | RN N°81-Las Lomitas Límite con Salta - Empalme RN N°34                                                                      | 0                                 | 0                    | 0                     | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | RN N°81-Las Lomitas Límite con Salta - Empalme RN N°34                                                                      | 0                                 | 0                    | 0                     | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 55 |    | Los Chiriuanos- Ing Juárez                                                                                                  | 0                                 | 0                    | 0                     | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 56 | Ing Juárez - Límite con Salta Sección I                                                                                     | 0                                 | 0                    | 0                     | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 57 | Km 25.5 - Límite con Salta                                                                                                  | 0                                 | 0                    | 0                     | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 61 | Pluma del Pato Empalme RN N°34 Sección I                                                                                    | 0                                 | 0                    | 0                     | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 70 |    | Acceso a Parque Nacional Glaciar Perito Moreno                                                                              | 101.603.000                       | 100.000              | 100.000               | 0                          | 94,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Acceso a Parque Nacional Glaciar Perito Moreno                                                                              | 101.603.000                       | 100.000              | 100.000               | 0                          | 95,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 74 |    | RN N°40 - Emp. Ruta P.11 El Cerrito-Secc.I El Cerrito-Km34                                                                  | 28.462.000                        | 180.752              | 180.752               | 0                          | 88,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | RN N°40 - Emp. Ruta P.11 El Cerrito-Secc.I El Cerrito-Km34                                                                  | 28.462.000                        | 180.752              | 180.752               | 0                          | 88,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 82 |    | Autopista Rosario - Córdoba                                                                                                 | 2.304.670.690                     | 33.549.111           | 45.753.481            | 42.537.002                 | 96,14                         | 0,00                         | 3,37                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | RN N° 9 - Autopista Rosario - Córdoba - Tramo Armstrong -                                                                   | 526.901.640                       | 100.000              | 1.699.905             | 0                          | 98,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 52 | RN N°9 - Sección II 36 Empalme RP 59 Ballesteros                                                                            | 841.081.822                       | 100.000              | 9.704.465             | 12.245.717                 | 99,86                         | 1,86                         | 0,69                       |
|     |     |    |    |    |    | 53 | RN N°9 - Sec. III 36 Empalme RP 59 Lte Córdoba / Sta. Fe                                                                    | 936.687.228                       | 33.349.111           | 34.349.111            | 30.291.284                 | 95,43                         | 16,48                        | 6,96                       |
|     |     |    |    |    |    | 55 | Roldán - Armstrong Sección Carcarhá - Empalme R.N.N°178                                                                     |                                   |                      |                       |                            | s/i                           | s/i                          | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 84 |    | Empalme RN N° 81 - Límite con Chaco                                                                                         | 145.783.000                       | 74.000               | 74.000                | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Empalme RN N° 81 - Límite con Chaco                                                                                         | 145.783.000                       | 74.000               | 74.000                | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 85 |    | Suncho - Corral - Empalme RN N°34                                                                                           | 19.796.589                        | 38.564.000           | 38.564.000            | 6.318.099                  | 16,06                         | 84,15                        | 1,23                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Suncho - Corral - Empalme RN N°34                                                                                           | 19.796.589                        | 38.564.000           | 38.564.000            | 6.318.099                  | 16,06                         | 84,15                        | 1,23                       |
|     |     |    |    |    | 86 |    | Límite con Santa Fe - Bandera                                                                                               | 91.426.000                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Límite con Santa Fe - Bandera                                                                                               | 91.426.000                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 87 |    | RN N°40S - Malargüe - Barrancas Sección II                                                                                  | 0                                 | 34.606.305           | 34.606.305            | 0                          | 0,00                          | 20,83                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | RN N°40S - Malargüe - Barrancas Sección II                                                                                  | 0                                 | 34.606.305           | 34.606.305            | 0                          | 0,00                          | 20,83                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 88 |    | RN N°40S - Malargüe - Barrancas Sección III                                                                                 | 0                                 | 1.098.306            | 1.098.306             | 0                          | 0,00                          | 26,11                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | RN N°40S - Malargüe - Barrancas Sección III                                                                                 | 0                                 | 1.098.306            | 1.098.306             | 0                          | 0,00                          | 26,11                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 89 |    | Ruta Nacional N° 288 - Piedrabuena - Tres Lagos                                                                             | 0                                 | 4.253.968            | 145.948.787           | 63.775.245                 | 0,00                          | 18,75                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional N° 288 - Empalme Ruta Provincial N° 27 - Empalme Ruta Nacional N° 73 (Laguna Grande) - Km.124,72 - Km. 169,81 | 0                                 | 1.142.857            | 142.837.676           | 63.775.245                 | 0,00                          | 18,75                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 52 | Ruta Nacional N°288 - Empalme Ruta Provincial N° 73 (Laguna Grande) - Acceso Estancia Chalia - Km. 169,81 - Km. 230,21      | 0                                 | 1.777.778            | 1.777.778             | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 53 | Ruta Nacional N°288 - Acceso Estancia Chalia - Empalme Ruta Nacional N° 40 (Tres Lagos) - Km. 230,21 - Km. 273,71           | 0                                 | 1.333.333            | 1.333.333             | 0                          | 0,00                          | 18,75                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 90 |    | RN N° 3 - Acceso Sur a Caleta Olivia                                                                                        | 0                                 | 177.778              | 177.778               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | RN N° 3 - Acceso Sur a Caleta Olivia                                                                                        | 0                                 | 177.778              | 177.778               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 93 |    | RN N°40 S Perito Moreno - Bajo Caracoles                                                                                    | 104.906.068                       | 42.044.700           | 62.643.436            | 17.643.435                 | 56,81                         | 44,86                        | 13,63                      |
|     |     |    |    |    |    | 51 | RN N°40 S Perito Moreno - Bajo Caracoles                                                                                    | 104.906.068                       | 42.044.700           | 62.643.436            | 17.643.435                 | 56,81                         | 44,86                        | 13,63                      |
|     |     |    |    |    | 94 |    | RN N°3 Gran Bajo San Julián - Río Gallegos                                                                                  | 301.160.000                       | 1.487.014            | 20.000.001            | 0                          | 98,73                         | 0,99                         | 0,96                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Sección III Estancia Los Álamos - Aeropuerto Río Gallegos                                                                   |                                   |                      |                       |                            | s/i                           | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 52 | RN N°3 Sección Comandante Piedrabuena - Estación Los Álamos                                                                 | 157.042.000                       | 226.125              | 18.739.112            | 0                          | 100,20                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 53 | RN N°3 Sección Estación Los Álamos - Aeropuerto Río Gallegos                                                                | 144.118.000                       | 1.260.889            | 1.260.889             | 0                          | 99,53                         | 2,02                         | 1,96                       |
|     |     |    |    |    | 95 |    | RN N°40 S - P. Moreno - Bajo Caracoles                                                                                      | 163.142.002                       | 100.000              | 6.321.597             | 4.276.096                  | 95,32                         | 0,00                         | 3,52                       |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                      | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    |    | 51 | RN N°40 S - P. Moreno - Bajo Caracoles                                                           | 163.142.002                       | 100.000              | 6.321.597             | 4.276.096                  | 96,32                         | 0,00                         | 3,52                       |
|     |     |    |    |    | 96 |    | RN N°40 S - Bajo Caracoles - Tres Lagos                                                          | 611.002.739                       | 245.865.266          | 245.865.266           | 80.237.366                 | 51,06                         | 39,64                        | 9,24                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | RN N°40 S - Bajo Caracoles - Tres Lagos                                                          | 83.851.089                        | 1.905.111            | 1.905.111             | 3.009.266                  | 97,99                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 52 | Bajo Caracoles-Tres Lagos R Olmie-Las Horquetas Sec. I y II                                      | 116.011.405                       | 31.855.200           | 31.855.200            | 22.181.019                 | 80,94                         | 32,67                        | 20,36                      |
|     |     |    |    |    |    | 54 | Bajo Caracoles-Tres Lagos - Acc Pte.s/Río Chico -Gdor. Gregores                                  | 142.501.212                       | 46.374.000           | 46.374.000            | 22.399.405                 | 64,33                         | 30,01                        | 11,11                      |
|     |     |    |    |    |    | 55 | Bajo Caracoles-Tres Lagos -Gdor. Gregores-Lago Cardiel                                           | 133.916.962                       | 34.689.455           | 34.689.455            | 20.149.418                 | 54,62                         | 31,51                        | 10,74                      |
|     |     |    |    |    |    | 56 | Bajo Caracoles-Tres Lagos - Lago Cardiel -Tres Lagos                                             | 90.151.071                        | 86.853.900           | 86.853.900            | 12.498.258                 | 15,98                         | 59,95                        | 4,03                       |
|     |     |    |    |    |    | 57 | Ruta Nacional N° 40, Tramp Lago Cardiel - Tres Lagos, Secci                                      | 44.571.000                        | 44.187.600           | 44.187.600            | 0                          | 50,68                         | 51,55                        | 6,57                       |
|     |     |    |    |    | 97 |    | RP N°12-Empalme RP N°25-Pico Truncado                                                            | 136.519.105                       | 8.800.889            | 33.554.535            | 3.554.534                  | 81,59                         | 17,02                        | 6,46                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | RP N°12-Empalme RP N°25-Pico Truncado Km 245-Pico Truncado                                       | 136.519.105                       | 8.800.889            | 33.554.535            | 3.554.534                  | 89,54                         | 24,57                        | 6,46                       |
|     |     |    |    |    | 98 |    | RN N°40 S- 28 Noviembre-Rospentek                                                                | 34.416.639                        | 2.135.778            | 20.000.001            | 0                          | 79,02                         | 21,79                        | 2,86                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | RN N°40 S- 28 Noviembre-Rospentek                                                                | 34.416.639                        | 2.135.778            | 20.000.001            | 0                          | 79,02                         | 21,79                        | 2,86                       |
|     |     |    |    |    | 99 |    | RN N°40S-Tres Lagos-Empalme RP N°11                                                              | 86.510.055                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 97,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | RN N°40S-Tres Lagos-Empalme RP N°11                                                              | 86.510.055                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 98,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 5  |    |    | Obras por Concesión sin Peaje (COT)                                                              |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 1  |    | Ruta 11 - A° 11 Corredor 28 Resistencia - Límite con Paragua                                     | 269.889.457                       | 3.900.222            | 3.900.222             | 0                          | 96,92                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta 11 - A° 11 Corredor 28 Resistencia - Límite con Paragua                                     | 269.889.457                       | 3.900.222            | 3.900.222             | 0                          | 96,92                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 2  |    | COT 31 Ruta 33 Bahía Blanca - Empalme Ruta Nacional 5                                            | 252.309.711                       | 100.000              | 100.000               | 0                          | 99,91                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | COT 31 Ruta 33 Bahía Blanca - Empalme Ruta Nacional 5                                            | 252.309.711                       | 100.000              | 100.000               | 0                          | 99,91                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 6  |    |    | Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes                                                         |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 3  |    | Ruta Nacional N° 12 - Esquina - Goya - Puente sobre 1° Aliviador Río Corrientes                  | 0                                 | 809.778              | 809.778               | 0                          | 0,00                          | 33,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional N° 12 - Esquina - Goya - Puente sobre 1° Aliviador Río Corrientes                  | 0                                 | 809.778              | 809.778               | 0                          | 0,00                          | 33,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 4  |    | Ruta Nacional N° 12 - Goya - San Roque (Puente obre Río Batelito) - Progresiva 735,68            | 0                                 | 2.627.000            | 2.627.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional N° 12 - Goya - San Roque (Puente obre Río Batelito) - Progresiva 735,68            | 0                                 | 2.627.000            | 2.627.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 5  |    | Puente sobre Río Miriñay                                                                         | 0                                 | 311.111              | 311.111               | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Puente sobre Río Miriñay                                                                         | 0                                 | 311.111              | 311.111               | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 12 |    | Ruta Nacional N° 11 - Puente sobre Río San Lorenzo                                               | 0                                 | 37.778               | 37.778                | 0                          | 0,00                          | 86,83                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Puente sobre Río San Lorenzo                                                                     | 0                                 | 37.778               | 37.778                | 0                          | 0,00                          | 86,83                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 13 |    | Ruta Nacional N°11 - Rosario - Santa Fe - Puente sobre Canal Serodino                            | 647.161                           | 1.676.182            | 1.676.182             | 123.626                    | 25,50                         | 87,70                        | 2,22                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Puente sobre Canal Serodino                                                                      | 647.161                           | 1.676.182            | 1.676.182             | 123.626                    | 25,50                         | 87,70                        | 2,22                       |
|     |     |    |    |    | 14 |    | Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe - Puente sobre Río Colastiné - Progresiva 413,87        | 6.000.606                         | 571.111              | 1.268.203             | 0                          | 81,62                         | 27,04                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe - Puente sobre Río Colastiné - Progresiva 413,87        | 6.000.606                         | 571.111              | 1.268.203             | 0                          | 81,62                         | 27,04                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 15 |    | Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo 3° Coronda) - Progresiva 415,52    | 808.555                           | 7.412.166            | 7.412.166             | 0                          | 1,26                          | 98,79                        | 0,97                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo 3° Coronda) - Progresiva 415,52    | 808.555                           | 7.412.166            | 7.412.166             | 0                          | 1,26                          | 98,79                        | 0,97                       |
|     |     |    |    |    | 17 |    | Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo 1° Coronda) - Progresiva 417,14    | 7.193.287                         | 100.000              | 100.000               | 0                          | 91,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo 1° Coronda) - Progresiva 417,14    | 7.193.287                         | 100.000              | 100.000               | 0                          | 91,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 18 |    | Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo Matadero) - Progresiva 425,54      | 0                                 | 25.333               | 25.333                | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo Matadero) - Progresiva 425,54      | 0                                 | 25.333               | 25.333                | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 19 |    | Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo Bragado) - Progresiva 429,95       | 0                                 | 32.444               | 32.444                | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo Bragado) - Progresiva 429,95       | 0                                 | 32.444               | 32.444                | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 20 |    | Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo de los Padres) - Progresiva 443,03 | 0                                 | 26.000               | 26.000                | 0                          | 0,00                          | 16,94                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo de los Padres) - Progresiva 443,03 | 0                                 | 26.000               | 26.000                | 0                          | 0,00                          | 16,94                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 21 |    | Ruta Nacional N° 35 - Villa Mackena - Holmberg (Puente sobre Arroyo El Gato) - Progresiva 670,07 | 0                                 | 33.333               | 33.333                | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional N° 35 - Villa Mackena - Holmberg (Puente sobre Arroyo El Gato) - Progresiva 670,07 | 0                                 | 33.333               | 33.333                | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 22 |    | Puente sobre Arroyo San Miguel                                                                   | 3.675.830                         | 479.778              | 838.350               | 550.621                    | 76,11                         | 29,98                        | 33,48                      |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Puente sobre Arroyo San Miguel                                                                   | 3.675.830                         | 479.778              | 838.350               | 550.621                    | 76,11                         | 29,98                        | 33,48                      |
|     |     |    |    |    | 24 |    | Puente sobre Río Malargüe                                                                        | 1.417.995                         | 14.180.000           | 14.180.000            | 0                          | 0,00                          | 55,56                        | 5,97                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Puente sobre Río Malargüe                                                                        | 1.417.995                         | 14.180.000           | 14.180.000            | 0                          | 0,00                          | 55,56                        | 5,97                       |
|     |     |    |    |    | 25 |    | Puente sobre Río Aluminé                                                                         | 0                                 | 8.695.500            | 8.695.500             | 0                          | 0,00                          | 41,67                        | 9,21                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Puente sobre Río Aluminé                                                                         | 0                                 | 8.695.500            | 8.695.500             | 0                          | 0,00                          | 41,67                        | 9,21                       |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                                     | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    | 26 |    | Puente sobre Arroyo Comallo                                                                                                     | 0                                 | 42.222               | 42.222                | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Puente sobre Arroyo Comallo                                                                                                     | 0                                 | 42.222               | 42.222                | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 27 |    | Puente sobre Río Pilcaniyeu                                                                                                     | 0                                 | 250.000              | 250.000               | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Puente sobre Río Pilcaniyeu                                                                                                     | 0                                 | 250.000              | 250.000               | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 32 |    | Puente sobre Arroyo San Antonio                                                                                                 | 0                                 | 82.222               | 82.222                | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Puente sobre Arroyo San Antonio                                                                                                 | 0                                 | 82.222               | 82.222                | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 33 |    | Puente sobre Río Graneros                                                                                                       | 0                                 | 48.889               | 48.889                | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Puente sobre Río Graneros                                                                                                       | 0                                 | 48.889               | 48.889                | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 34 |    | Puente sobre Arroyo El Chileno                                                                                                  | 0                                 | 35.644               | 35.644                | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Puente sobre Arroyo El Chileno                                                                                                  | 0                                 | 35.644               | 35.644                | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 36 |    | Puente Zárate Brazo Largo                                                                                                       | 0                                 |                      |                       | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Puente Zárate Brazo Largo                                                                                                       | 0                                 |                      |                       | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 39 |    | Puente sobre Río Saladillo                                                                                                      | 0                                 | 66.667               | 66.667                | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Puente sobre Río Saladillo                                                                                                      | 0                                 | 66.667               | 66.667                | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 41 |    | Puente sobre Río Perico y Arroyos                                                                                               | 10.931.142                        | 12.155.602           | 12.155.602            | 2.610.838                  | 35,11                         | 60,07                        | 4,54                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Puente sobre Río Perico y Arroyos                                                                                               | 10.139.541                        | 410.667              | 410.667               | 2.591.202                  | 81,76                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Ruta Nacional N° 9 - Puente sobre Río Alisos                                                                                    | 791.601                           | 6.655.000            | 6.655.000             | 19.636                     | 4,58                          | 95,69                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Ruta Nacioanl N° 9 - Puente sobre Río Perico                                                                                    | 0                                 | 5.089.935            | 5.089.935             | 0                          | 26,14                         | 68,00                        | 8,81                       |
|     |     |    |    |    | 42 |    | Puente sobre Río Ambascachi                                                                                                     | 0                                 | 33.333               | 33.333                | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Puente sobre Río Ambascachi                                                                                                     | 0                                 | 33.333               | 33.333                | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 43 |    | Puente sobre Río La Viña                                                                                                        | 0                                 | 44.444               | 44.444                | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Puente sobre Río La Viña                                                                                                        | 0                                 | 44.444               | 44.444                | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 44 |    | Puente sobre Arroyo Las Tunas                                                                                                   | 0                                 | 33.333               | 33.333                | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Puente sobre Arroyo Las Tunas                                                                                                   | 0                                 | 33.333               | 33.333                | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 45 |    | Puente sobre Río Carcarañá                                                                                                      | 0                                 | 52.156               | 52.156                | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Puente sobre Río Carcarañá                                                                                                      | 0                                 | 52.156               | 52.156                | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 46 |    | Puente sobre Arroyo Mbigua                                                                                                      | 0                                 | 38.444               | 38.444                | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Puente sobre Arroyo Mbigua                                                                                                      | 0                                 | 38.444               | 38.444                | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 47 |    | Puente sobre Río Chuniapampa                                                                                                    | 0                                 | 33.333               | 33.333                | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Puente sobre Río Chuniapampa                                                                                                    | 0                                 | 33.333               | 33.333                | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 49 |    | RN N° 34 - Puente Río Caraparí - Km 1480                                                                                        | 0                                 | 800.000              | 800.000               | 0                          | 0,00                          | 6,67                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | RN N° 34 - Puente Río Caraparí - Km 1480                                                                                        | 0                                 | 800.000              | 800.000               | 0                          | 0,00                          | 6,67                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R N°38 -Tres Puentes -El Portezuelo -Acceso a Sta.Cruz(Paclín)                                                                  | 0                                 | 56.333               | 56.333                | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R N°38 -Tres Puentes -El Portezuelo -Acceso a Sta.Cruz(Paclín)                                                                  | 0                                 | 56.333               | 56.333                | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | RN N° 34-San Pedro - Calilegua - Puente s/FFCC Belgrano                                                                         | 0                                 | 1.111.111            | 1.111.111             | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | RN N° 34-San Pedro - Calilegua - Puente s/FFCC Belgrano                                                                         | 0                                 | 1.111.111            | 1.111.111             | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | RN N°9 - Puente. sobre Río Grande                                                                                               | 0                                 | 444.444              | 444.444               | 0                          | 0,00                          | 16,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | RN N° 9 - Puente. sobre Río Grande                                                                                              | 0                                 | 444.444              | 444.444               | 0                          | 0,00                          | 16,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 54 |    | RN N°34 - Río Piedras - Pichanal - Puente sobe Riacho Seco                                                                      | 56.423.237                        | 100.000              | 3.204.982             | 3.204.981                  | 95,25                         | 1,96                         | 0,57                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | RN N°34 - Río Piedras - Pichanal - Puente sobe Riacho Seco                                                                      | 56.423.237                        | 100.000              | 3.204.982             | 3.204.981                  | 95,25                         | 1,96                         | 0,57                       |
|     |     |    |    |    | 55 |    | Ruta Nacional N° 68 - La Viña / Moldes - Puente sobre Río Seco - km 97,77 - Salta                                               | 0                                 | 201.481              | 201.481               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 68 - La Viña / Moldes - Puente sobre Río Seco - km 97,77 - Salta                                               | 0                                 | 201.481              | 201.481               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 56 |    | R N°68 - La Viña - Moldes - Puente s/Arroyo Viñaco                                                                              | 0                                 | 88.889               | 88.889                | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R N°68 - La Viña - Moldes - Puente s/Arroyo Viñaco                                                                              | 0                                 | 88.889               | 88.889                | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 57 |    | RN N°64 - La Banda - Sgo. del Estero                                                                                            | 36.349.000                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 89,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R N°64 - La Banda - Sgo. del Estero                                                                                             | 36.349.000                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 89,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 59 |    | Ruta Nacional N° 22 - Puente Río Colorado                                                                                       | 0                                 | 266.667              | 266.667               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 22 - Puente Río Colorado                                                                                       | 0                                 | 266.667              | 266.667               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 60 |    | Ruta Nacional N° 3, Trevelín - Límite con Chile                                                                                 | 0                                 | 177.778              | 177.778               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 3, Trevelín - Límite con Chile                                                                                 | 0                                 | 177.778              | 177.778               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 61 |    | Ruta Nacional N° 98 - Bandera - Pinto                                                                                           | 0                                 | 5.213.778            | 5.213.778             | 1.409.063                  | 1,12                          | 65,50                        | 10,51                      |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 98 - Bandera - Pinto                                                                                           | 0                                 | 5.213.778            | 5.213.778             | 1.409.063                  | 1,12                          | 65,50                        | 10,51                      |
|     |     |    |    |    | 62 |    | Ruta N° 35 - km. 576 - km. 590 - Puente sobre Av. Circunvalación km. 576 - km. 579                                              | 0                                 | 222.222              | 222.222               | 0                          | 0,00                          | 41,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta N° 35 - km. 576 - km. 590 - Puente sobre Av. Circunvalación km. 576 - km. 579                                              | 0                                 | 222.222              | 222.222               | 0                          | 0,00                          | 41,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 63 |    | Ruta N° 18 - Empalme Ruta Nacional N° 12 - Empalme Ruta Provincial N° 32 - Puente sobre Arroyo Quebracho y Acceso (km. 46,16)   | 0                                 | 222.222              | 222.222               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta N° 18 - Empalme Ruta Nacional N° 12 - Empalme Ruta Provincial N° 32 - Puente sobre Arroyo Quebracho y Acceso (km. 46,16)   | 0                                 | 222.222              | 222.222               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 64 |    | Ruta N° 131 - Empalme Ruta Provincial N° 11 - Empalme Ruta Nacional N° 12 - Puente sobre Arroyo La Ensenada y Acceso (km.19,10) | 0                                 | 222.222              | 222.222               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta N° 131 - Empalme Ruta Provincial N° 11 - Empalme Ruta Nacional N° 12 - Puente sobre Arroyo La Ensenada y Acceso (km.19,10) | 0                                 | 222.222              | 222.222               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 65 |    | Ruta N° 11 - Puente sobre Río Monte Lindo                                                                                       | 0                                 | 248.889              | 248.889               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta N° 11 - Puente sobre Río Monte Lindo                                                                                       | 0                                 | 248.889              | 248.889               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |

**CUADRO C**  
**INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION**  
 Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                                | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    | 66 |    | Ruta N° 232 - Empalme Ruta Nacional N° 152 - Empalme Ruta Nacional 22 - Puente sobre Río Colorado - Goberdor Duval         | 0                                 | 288.889              | 288.889               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta N° 232 - Empalme Ruta Nacional N° 152 - Empalme Ruta Nacional 22 - Puente sobre Río Colorado - Goberdor Duval         | 0                                 | 288.889              | 288.889               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 67 |    | Ruta N° 12 - Límite Corrientes / Misiones - Puente sobre Río Zaimán                                                        | 0                                 | 400.000              | 400.000               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta N° 12 - Límite Corrientes / Misiones - Puente sobre Río Zaimán                                                        | 0                                 | 400.000              | 400.000               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 68 |    | Ruta N° 12 - Paraná Miní - Montecarlo - Puente sobre Arroyo Paranay Guazú (km. 1.502,65)                                   | 0                                 | 333.333              | 333.333               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta N° 12 - Paraná Miní - Montecarlo - Puente sobre Arroyo Paranay Guazú (km. 1.502,65)                                   | 0                                 | 333.333              | 333.333               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 69 |    | Ruta N° 12 - Paraná Miní - Montecarlo - Puente sobre Arroyo Caragutatay (km. 1.516,16)                                     | 0                                 | 244.444              | 244.444               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta N° 12 - Paraná Miní - Montecarlo - Puente sobre Arroyo Caragutatay (km. 1.516,16)                                     | 0                                 | 244.444              | 244.444               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 70 |    | Ruta N° 12 - Montecarlo - El Dorado - Puente sobre Arroyo Piray Guazú (km. 1.533,6)                                        | 0                                 | 333.333              | 333.333               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta N° 12 - Montecarlo - El Dorado - Puente sobre Arroyo Piray Guazú (km. 1.533,6)                                        | 0                                 | 333.333              | 333.333               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 71 |    | Ruta N° 12 - Posadas - Santa Ana - Ruta Nacional N° 103 - Dos Puentes en Colectoras sobre Arroyo Zaimán                    | 0                                 | 266.667              | 266.667               | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta N° 12 - Posadas - Santa Ana - Ruta Nacional N° 103 - Dos Puentes en Colectoras sobre Arroyo Zaimán                    | 0                                 | 266.667              | 266.667               | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 72 |    | Ruta N° 9 - Salta - La Caldera - Puente sobre Río Vaqueros (km. 1.608,62)                                                  | 0                                 | 222.222              | 222.222               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta N° 9 - Salta - La Caldera - Puente sobre Río Vaqueros (km. 1.608,62)                                                  | 0                                 | 222.222              | 222.222               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 73 |    | Ruta N° 9 - Salta - La Caldera - Puente sobre Río Caldera - (km.1.612,21)                                                  | 0                                 | 444.444              | 444.444               | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta N° 9 - Salta - La Caldera - Puente sobre Río Caldera - (km.1.612,21)                                                  | 0                                 | 444.444              | 444.444               | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 74 |    | Ruta N° 34 - Mosconi - Pisquienda - Puente sobre Arroyo Yacuycito (km.1.450,75)                                            | 0                                 | 222.222              | 222.222               | 0                          | 0,00                          | 41,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta N° 34 - Mosconi - Pisquienda - Puente sobre Arroyo Yacuycito (km.1.450,75)                                            | 0                                 | 222.222              | 222.222               | 0                          | 0,00                          | 41,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 75 |    | Ruta N° 153 - Media Agua - Pedernal - Puente en km. 10,59                                                                  | 0                                 | 222.222              | 222.222               | 0                          | 0,00                          | 41,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta N° 153 - Media Agua - Pedernal - Puente en km. 10,59                                                                  | 0                                 | 222.222              | 222.222               | 0                          | 0,00                          | 41,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 76 |    | Ruta N° 9 - Empalme Ruta Nacional N° A012 - Empalme A008 - Puente Acceso a Comuna de Alvear km. 281,67                     | 0                                 | 400.000              | 400.000               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta N° 9 - Empalme Ruta Nacional N° A012 - Empalme A008 - Puente Acceso a Comuna de Alvear km. 281,67                     | 0                                 | 400.000              | 400.000               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 77 |    | Ruta N° 9 - Empalme Ruta Nacional N° A012 - Empalme A008 - Puente Acceso a Ciudad de Villa Gobernador Gálvez - km. 284,4   | 0                                 | 400.000              | 400.000               | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta N° 9 - Empalme Ruta Nacional N° A012 - Empalme A008 - Puente Acceso a Ciudad de Villa Gobernador Gálvez - km. 284,4   | 0                                 | 400.000              | 400.000               | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 78 |    | Ruta N° 38 - Aguilares - Monteros - Puente sobre Río Medina - km. 729,20                                                   | 0                                 | 13.066.666           | 13.066.666            | 0                          | 0,00                          | 66,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta N° 38 - Aguilares - Monteros - Puente sobre Río Medina - km. 729,20                                                   | 0                                 | 13.066.666           | 13.066.666            | 0                          | 0,00                          | 66,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 79 |    | Ruta N° 65 - Empalme Ruta Nacional N° 38 Límite Tucumán Catamarca - Puente sobre Río Chirimayo - km. 17,68                 | 0                                 | 222.222              | 222.222               | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta N° 65 - Empalme Ruta Nacional N° 38 Límite Tucumán Catamarca - Puente sobre Río Chirimayo - km. 17,68                 | 0                                 | 222.222              | 222.222               | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 80 |    | Ruta Naciona N° 9 Puente sobre Río Grande - Tumbayá(2)                                                                     | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 33,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Naciona N° 9 Puente sobre Río Grande - Tumbayá(2)                                                                     | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 33,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 81 |    | Ruta Nacional N° 16 Empalme con Av. Sarmiento y Puente sobre Km. 12,59(2)                                                  | 0                                 | 1.333.333            | 1.333.333             | 0                          | 0,00                          | 0,28                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 16 Empalme con Av. Sarmiento y Puente sobre Km. 12,59(2)                                                  | 0                                 | 1.333.333            | 1.333.333             | 0                          | 0,00                          | 0,28                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 82 |    | Ruta Nacional N° 95 Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N° 81 Puente Lavalle(2)                                       | 0                                 | 833.333              | 833.333               | 0                          | 0,00                          | 87,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 95 Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N° 81 Puente Lavalle(2)                                       | 0                                 | 833.333              | 833.333               | 0                          | 0,00                          | 87,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 83 |    | Ruta Nacional N° 95 Empalme Ruta Nacional N° 81 - Empalme Ruta Nacional N° 86 Puentes sobre Arroyo Pilagá y Monte Lindo(2) | 0                                 | 888.889              | 888.889               | 0                          | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 95 Empalme Ruta Nacional N° 81 - Empalme Ruta Nacional N° 86 Puentes sobre Arroyo Pilagá y Monte Lindo(2) | 0                                 | 888.889              | 888.889               | 0                          | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 84 |    | Ruta Nacional N° 95 Empalme Ruta Nacional N° 81 - Empalme Ruta Nacional N° 86 Puentes sobre Arroyo Pavao y Portefño(2)     | 0                                 | 888.889              | 888.889               | 0                          | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 95 Empalme Ruta Nacional N° 81 - Empalme Ruta Nacional N° 86 Puentes sobre Arroyo Pavao y Portefño(2)     | 0                                 | 888.889              | 888.889               | 0                          | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 85 |    | Ruta Nacional N1 34 Empalme Ruta Nacional N° 50 - Río Seco y Puente sobre Río Bermejo Km. 1340,29 (2)                      | 0                                 | 600.000              | 600.000               | 0                          | 0,00                          | 0,28                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N1 34 Empalme Ruta Nacional N° 50 - Río Seco y Puente sobre Río Bermejo Km. 1340,29 (2)                      | 0                                 | 600.000              | 600.000               | 0                          | 0,00                          | 0,28                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 86 |    | Empalme Ruta Nacional N° 3 - Estancia María Luisa (2)                                                                      | 0                                 | 251.852              | 251.852               | 0                          | 0,00                          | 0,19                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Empalme Ruta Nacional N° 3 - Estancia María Luisa (2)                                                                      | 0                                 | 251.852              | 251.852               | 0                          | 0,00                          | 0,19                         | 0,00                       |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                                       | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    | 87 |    | Complementarias "J/K"-Varios Puentes Solado Ortiz,Río Varela,Río Cambaceres,Río Chico y Río Almanza (2)                           | 0                                 | 377.778              | 377.778               | 0                          | 0,00                          | 0,28                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Complementarias "J/K"-Varios Puentes Solado Ortiz,Río Varela,Río Cambaceres,Río Chico y Río Almanza (2)                           | 0                                 | 377.778              | 377.778               | 0                          | 0,00                          | 0,28                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 88 |    | Complementarias "A". Varios Puentes sobre Río Chapel Km. 6,5 y Arroyo El Vasco Km. 71,8- Arroyo El Medio y Arroyo El Muerto(2)    | 0                                 | 333.333              | 333.333               | 0                          | 0,00                          | 0,28                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Complementarias "A". Varios Puentes sobre Río Chapel Km. 6,5 y Arroyo El Vasco Km. 71,8- Arroyo El Medio y Arroyo El Muerto(2)    | 0                                 | 333.333              | 333.333               | 0                          | 0,00                          | 0,28                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 89 |    | Ruta Nacional Nº 38 Aguilares - Monteros Puente sobre Río Gastona Km. 739,64(2)                                                   | 0                                 | 333.333              | 333.333               | 0                          | 0,00                          | 0,28                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional Nº 38 Aguilares - Monteros Puente sobre Río Gastona Km. 739,64(2)                                                   | 0                                 | 333.333              | 333.333               | 0                          | 0,00                          | 0,28                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 90 |    | Ruta Nacional Nº 7 Límite Córdoba - San Luis y Límite San Luis - Mendoza Km. 674 - Puente sobre Arrooyo Zanjón del Cerro Negro(2) | 0                                 | 555.556              | 555.556               | 0                          | 0,00                          | 16,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional Nº 7 Límite Córdoba - San Luis y Límite San Luis - Mendoza Km. 674 - Puente sobre Arrooyo Zanjón del Cerro Negro(2) | 0                                 | 555.556              | 555.556               | 0                          | 0,00                          | 16,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 91 |    | Ruta Nacional Nº 9 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº 52 - Tilcara - Quebrada de Hornillos Km. 1.761,9 (2)                            | 0                                 | 933.333              | 933.333               | 0                          | 0,00                          | 33,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional Nº 9 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº 52 - Tilcara - Quebrada de Hornillos Km. 1.761,9 (2)                            | 0                                 | 933.333              | 933.333               | 0                          | 0,00                          | 33,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 99 |    | Construcción de Puentes de Menor Volumen de Obra(2)                                                                               | 0                                 | 2.633.000            | 2.633.000             | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 16,64                      |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción de Puentes de Menor Volumen de Obra(2)                                                                               | 0                                 | 2.633.000            | 2.633.000             | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 16,64                      |
| 7   |     |    |    |    |    |    | Obras en Corredores Viales Concesionados                                                                                          |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    | 14 |    |    | Corredor Vial 1- Tercera Etapa                                                                                                    | 0                                 |                      |                       |                            | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Corredor Vial 1 R3 Km 199-217                                                                                                     | 0                                 |                      |                       |                            | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
| 8   |     |    |    |    |    |    | Obras en Circuitos Turísticos                                                                                                     |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    | 1  |    |    | Corredor de las Misiones                                                                                                          | 0                                 | 375.000              | 375.000               | 0                          | 0,00                          | 37,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Corredor de las Misiones                                                                                                          | 0                                 | 375.000              | 375.000               | 0                          | 0,00                          | 37,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 2  |    |    | Corredor de los Lagos                                                                                                             | 3.806.413                         | 6.889.333            | 6.889.333             | 0                          | 81,09                         | 18,91                        | 16,66                      |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Corredor de los Lagos                                                                                                             | 3.806.413                         | 6.889.333            | 6.889.333             | 0                          | 81,09                         | 18,91                        | 16,66                      |
| 9   |     |    |    |    |    |    | Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase II                                                                                      |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    | 1  |    |    | Obra Puente sobre Río Xibi Xibi                                                                                                   | 0                                 | 370.370              | 370.370               | 0                          | 0,00                          | 13,89                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Obra Puente sobre Río Xibi Xibi                                                                                                   | 0                                 | 370.370              | 370.370               | 0                          | 0,00                          | 13,89                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 2  |    |    | RN Nº40 Corredor Minero Jujuy                                                                                                     | 0                                 | 5.718.750            | 5.718.750             | 0                          | 0,00                          | 9,20                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | RN Nº40 Límite con Salta - Emp.R.N.Nº52                                                                                           | 0                                 | 1.828.125            | 1.828.125             | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | RN Nº40 Empalme Ruta Nacional Nº52 - Coranzulí                                                                                    | 0                                 | 1.350.000            | 1.350.000             | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Ruta Nacional 40 Coranzulí - Orosmayo                                                                                             | 0                                 | 1.284.375            | 1.284.375             | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 54 |    | Ruta Nacional 40 Orosmayo - Paicone                                                                                               | 0                                 | 1.256.250            | 1.256.250             | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 3  |    |    | Ruta Nacional Nº151 Empalme Ruta Nacional Nº143                                                                                   | 0                                 | 51.852               | 51.852                | 0                          | 0,00                          | 2,78                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional Nº151 Empalme Ruta Nacional Nº143                                                                                   | 0                                 | 51.852               | 51.852                | 0                          | 0,00                          | 2,78                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 4  |    |    | Ruta Nacional Nº3 Enlace Ruta 21 y Ruta Nacional Nº226                                                                            | 123.543.959                       | 19.342.500           | 25.514.487            | 9.646.053                  | 94,04                         | 7,24                         | 3,44                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional Nº3 Enlace Ruta 21 y Ruta Nacional Nº226                                                                            | 123.543.959                       | 19.342.500           | 25.514.487            | 9.646.053                  | 94,04                         | 7,24                         | 3,44                       |
|     |     |    |    | 5  |    |    | Ruta Nacional Nº 7, Vía 1 Serranías Puntanas                                                                                      | 0                                 | 1.932.000            | 1.932.000             | 0                          | 0,00                          | 13,37                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional Nº 7, Límite con Córdoba - Acceso a Fraga                                                                           | 0                                 | 699.778              | 699.778               | 0                          | 0,00                          | 16,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Ruta Nacional Nº 7 Acceso a Fraga - San Luis                                                                                      | 0                                 | 573.333              | 573.333               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Ruta Nacional Nº 7 San Luis - Límite con Mendoza                                                                                  | 0                                 | 658.889              | 658.889               | 0                          | 0,00                          | 16,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 7  |    |    | Ruta Nacional Nº50 Tramo Pichanal San Ramón de la Nueva Orán                                                                      | 42.588.422                        | 40.103.826           | 40.103.826            | 0                          | 26,44                         | 77,41                        | 0,86                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional Nº50 Tramo Pichanal San Ramón de la Nueva Orán                                                                      | 42.588.422                        | 40.103.826           | 40.103.826            | 0                          | 26,44                         | 77,41                        | 0,86                       |
|     |     |    |    | 8  |    |    | Ruta Nacional Nº86 Tramo Tartagal - Tonono                                                                                        | 0                                 | 905.411              | 905.411               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional Nº86 Tramo Tartagal - Tonono                                                                                        | 0                                 | 905.411              | 905.411               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 9  |    |    | Ruta Nacional Nº 51, Tramo Campo Quijano -El Túnel Chorrillos                                                                     | 0                                 | 1.777.778            | 1.777.778             | 0                          | 0,00                          | 31,78                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional 51 - Tramo Campo Quijano -Chorrillos Sección I                                                                      | 0                                 | 888.889              | 888.889               | 0                          | 0,00                          | 18,75                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Ruta Nacional 51 - Tramo Campo Quijano -Chorrillos Sección II                                                                     | 0                                 | 888.889              | 888.889               | 0                          | 0,00                          | 75,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 10 |    |    | Ruta Nacional Nº40 Tramo San Carlos Cachi y Dársena Cachi                                                                         | 0                                 | 14.893.518           | 14.893.518            | 0                          | 0,00                          | 2,78                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R.40 - San Carlos La Angostura                                                                                                    | 0                                 | 4.930.555            | 4.930.555             | 0                          | 0,00                          | 2,78                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | R.40 - La Angostura Payogasta                                                                                                     | 0                                 | 5.138.889            | 5.138.889             | 0                          | 0,00                          | 2,78                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | RN Nº40 Payogasta - Esquina Colorada                                                                                              | 0                                 | 2.962.963            | 2.962.963             | 0                          | 0,00                          | 2,78                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 54 |    | RN Nº40 Esquina Colorada - Límite con Jujuy                                                                                       | 0                                 | 1.861.111            | 1.861.111             | 0                          | 0,00                          | 2,78                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 12 |    |    | RN149 USPALLATA LTE C/SAN JUAN SECC EST TAMBILLOS-LTE S JUAN                                                                      | 42.118.644                        | 2.568.477            | 2.568.477             | 0                          | 11,85                         | 9,11                         | 2,22                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R N Nº149 Estación San Alberto - Est.Tambillos                                                                                    | 42.118.644                        | 266.889              | 266.889               | 0                          | 115,61                        | 16,94                        | 16,08                      |
|     |     |    |    |    | 52 |    | R N Nº149 Estación Tambillos - Límite con San Juan                                                                                | 0                                 | 1.666.667            | 1.666.667             | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | R N Nº149 Barreal - Calingasta                                                                                                    | 0                                 | 634.921              | 634.921               | 0                          | 0,00                          | 0,89                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 16 |    |    | Obras de Intersección Ruta Nacional 14 y Empalme Ruta Prov.                                                                       | 0                                 | 111.111              | 111.111               | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Obras de Intersección Ruta Nacional 14 y Empalme Ruta Prov.                                                                       | 0                                 | 111.111              | 111.111               | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 18 |    |    | Ruta Nacional 16 - Paso por Saénz Peña                                                                                            | 68.989.000                        | 183.000              | 969.636               | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional 16 - Paso por Saénz Peña                                                                                            | 68.989.000                        | 183.000              | 969.636               | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |

**CUADRO C**  
**INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION**  
 Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                      | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    | 22 |    | Obras Ruta Nacional 38 Tramo Montero- J. B. Alberdi                                              | 13.614.755                        | 15.263.778           | 15.263.778            | 0                          | 1,64                          | 73,77                        | 4,60                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Obras Ruta Nacional 38 Tramo Montero - J. B. Alberdi                                             | 13.614.755                        | 15.263.778           | 15.263.778            | 0                          | 1,64                          | 73,77                        | 4,60                       |
|     |     |    |    |    | 24 |    | Ruta Nacional 40 - Tramo El Eje - Río Las Cuevas                                                 | 191.326.542                       | 59.542.286           | 59.542.286            | 23.823.956                 | 72,48                         | 36,29                        | 7,33                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional 40 - Tramo El Eje - Río Las Cuevas                                                 | 191.326.542                       | 59.542.286           | 59.542.286            | 23.823.956                 | 72,48                         | 36,29                        | 7,33                       |
|     |     |    |    |    | 25 |    | Ruta Nacional N° 40 - Puente sobre Río Santa María entre las Localidades de San José y Palo Seco | 0                                 | 177.778              | 177.778               | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 40 - Puente sobre Río Santa María entre las Localidades de San José y Palo Seco | 0                                 | 177.778              | 177.778               | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 26 |    | Autovía RN.11 Paso por Resist.- Tr Rda RN16 Acc.Aerop.Resis.                                     | 11.582.000                        | 30.096.364           | 30.096.364            | 0                          | 6,28                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Autovía RN.11 Paso por Resist.- Tr Rda RN16 Acc.Aerop.Resis.                                     | 0                                 | 6.666.667            | 6.666.667             | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Autovía R.N.N° 89 - Acceso a M. Belén -Cementerio - Autódrom                                     | 11.582.000                        | 17.596.364           | 17.596.364            | 0                          | 19,99                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Autovía R.N.89-Acc.a M. Belén -Cementerio - Autódrom                                             | 0                                 | 5.833.333            | 5.833.333             | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 28 |    | Puente Ferroautomotor Chaco - Corrientes                                                         | 0                                 | 2.755.556            | 2.755.556             | 0                          | 0,00                          | 0,89                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Puente Ferroautomotor Chaco - Corrientes                                                         | 0                                 | 2.755.556            | 2.755.556             | 0                          | 0,00                          | 0,89                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 29 |    | Ruta Nac.16 Corredor Bioceánico Norte Tramo Metán - Avia                                         | 0                                 | 106.562.501          | 66.562.501            | 0                          | 0,00                          | 15,65                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nac.16 Corredor Bioceánico Norte Tramo Metán - Avia                                         | 0                                 | 11.127.084           | 3.127.084             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.II                                                               | 0                                 | 11.127.084           | 3.127.084             | 0                          | 0,00                          | 41,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.III                                                              | 0                                 | 10.981.250           | 2.981.250             | 0                          | 0,00                          | 41,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 54 |    | R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.IV                                                               | 0                                 | 11.710.416           | 3.710.416             | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 55 |    | R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.V                                                                | 0                                 | 11.450.000           | 3.450.000             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 56 |    | R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.VI                                                               | 0                                 | 9.644.445            | 9.644.445             | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 57 |    | R.16 - Metán- Avia Terai - Secc .VII                                                             | 0                                 | 9.644.445            | 9.644.445             | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 58 |    | R.16 - Metán- Avia Terai - Secc .VIII                                                            | 0                                 | 9.644.445            | 9.644.445             | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 59 |    | Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte Sección IX Km. 621.12 - 667.81                   | 0                                 | 10.616.666           | 10.616.666            | 0                          | 0,00                          | 20,83                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 60 |    | Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte Sección X                                        | 0                                 | 10.616.666           | 10.616.666            | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 31 |    | Puente Neembucú - Integración Pilar - Bermejo                                                    | 0                                 | 444.444              | 444.444               | 0                          | 0,00                          | 40,05                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Puente Neembucú - Integración Pilar - Bermejo                                                    | 0                                 | 444.444              | 444.444               | 0                          | 0,00                          | 40,05                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 33 |    | Pavimentación Acceso Chollila                                                                    | 52.638.949                        | 3.651.900            | 6.915.754             | 0                          | 86,96                         | 17,77                        | 10,77                      |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Pavimentación Acceso Chollila                                                                    | 52.638.949                        | 3.651.900            | 6.915.754             | 0                          | 86,96                         | 17,77                        | 10,77                      |
|     |     |    |    |    | 35 |    | Obra vial Corcobado-Río Pico y Gualjaina - 1ra Sección                                           | 52.221.152                        | 3.153.778            | 3.153.778             | 477.923                    | 81,45                         | 22,67                        | 2,02                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Obra vial Corcobado-Río Pico y Gualjaina - 1ra Sección                                           | 52.221.152                        | 3.153.778            | 3.153.778             | 477.923                    | 81,45                         | 22,67                        | 2,02                       |
|     |     |    |    |    | 37 |    | Ruta Nacional 60 - Empalme Ruta 9 Limite Catamarca km 154                                        | 154.600.654                       | 27.656.571           | 46.841.932            | 36.801.424                 | 73,55                         | 41,01                        | 7,83                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional 60 - Empalme Ruta 9 Limite Catamarca km 154                                        | 154.600.654                       | 27.656.571           | 46.841.932            | 36.801.424                 | 73,55                         | 41,01                        | 7,83                       |
|     |     |    |    |    | 38 |    | Ruta Nacional 19 - Tramo San Francisco Córdoba                                                   | 0                                 | 46.042.252           | 23.042.252            | 0                          | 0,00                          | 8,63                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional 19 - Tramo San Francisco Córdoba                                                   | 0                                 | 9.532.222            | 1.532.222             | 0                          | 0,00                          | 6,25                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Ruta Nacional N° 19 , Sección Cañada Jeanmarie - Arroyito                                        | 0                                 | 8.944.444            | 944.444               | 0                          | 0,00                          | 13,89                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Ruta Nacional N° 19 , Sección Arroyito - Río Primero                                             | 0                                 | 8.922.222            | 1.922.222             | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 54 |    | Ruta Nacional N° 19 , Sección Río Primero - Montecristo                                          | 0                                 | 9.052.179            | 9.052.179             | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 55 |    | Ruta Nacional N° 19 , Sección Montecristo - Córdoba                                              | 0                                 | 9.591.185            | 9.591.185             | 0                          | 0,00                          | 2,78                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 46 |    | Puente Binacional Salto - Concordia                                                              | 0                                 | 577.778              | 577.778               | 0                          | 0,00                          | 41,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Puente Binacional Salto - Concordia                                                              | 0                                 | 577.778              | 577.778               | 0                          | 0,00                          | 41,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Rotonda en Km 30 RN 151 B. del Medio - Río Negro                                                 | 2.456.704                         | 3.699.000            | 3.699.000             | 2.970.067                  | 70,80                         | 25,79                        | 14,48                      |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Rotonda en Km 30 RN 151 B. del Medio - Río Negro                                                 | 2.456.704                         | 3.699.000            | 3.699.000             | 2.970.067                  | 70,80                         | 25,79                        | 14,48                      |
|     |     |    |    |    | 52 |    | RN 288-Tr Empalme RN 3 - La Julia                                                                | 197.516.382                       | 75.926.727           | 75.926.727            | 2.511.457                  | 62,43                         | 27,79                        | 4,19                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | RN 288-Tr Empalme RN 3 - La Julia                                                                | 197.516.382                       | 75.926.727           | 75.926.727            | 2.511.457                  | 62,43                         | 27,79                        | 4,19                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | RN 40-Tr Perito Moreno-Bajo Caracoles,Chimen,Aiken,Punta Loy                                     | 266.359.172                       | 38.692.929           | 38.692.929            | 5.908.064                  | 80,42                         | 24,25                        | 3,42                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | RN 40-Tr Perito Moreno-Bajo Caracoles,Chimen,Aiken,Punta Loy                                     | 214.246.172                       | 6.847.111            | 6.847.111             | 5.908.064                  | 89,44                         | 13,06                        | 1,69                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | RN 40-Tr Perito Moreno-Bajo Caracoles,Chimen,Aiken,Punta Loy (Puente Río Chico)                  | 52.113.000                        | 31.845.818           | 31.845.818            | 0                          | 63,76                         | 39,01                        | 5,69                       |
|     |     |    |    |    | 56 |    | Ruta 9 - Córdoba - Emp Ruta 60                                                                   | 0                                 | 0                    | 0                     | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta 9 - Córdoba - Emp Ruta 60                                                                   | 0                                 | 0                    | 0                     | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 64 |    | Ruta 38 - Paso Ext. Cdad. Catamarca                                                              | 108.944.002                       | 13.515.167           | 14.571.488            | 3.010.914                  | 55,06                         | 23,94                        | 4,26                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | RN 38 - Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - Sección 1                                      | 108.944.002                       | 12.448.500           | 13.504.821            | 3.010.914                  | 84,69                         | 22,11                        | 6,30                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | RN 38 - Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - Sección 2                                      | 0                                 | 133.333              | 133.333               | 0                          | 0,00                          | 75,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | RN 38 - Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - Sección 3                                      | 0                                 | 740.741              | 740.741               | 0                          | 0,00                          | 27,78                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 54 |    | RN 38 - Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - Sección 4                                      | 0                                 | 192.593              | 192.593               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 67 |    | Ruta 16 Pte. Gral. Belgrano                                                                      | 31.439.322                        | 51.232.500           | 28.232.500            | 0                          | 15,90                         | 40,37                        | 0,14                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta 16 Pte. Gral. Belgrano                                                                      | 31.439.322                        | 51.232.500           | 28.232.500            | 0                          | 15,90                         | 40,37                        | 0,14                       |
|     |     |    |    |    | 70 |    | Ruta 3 -Estabilización Cerro Chenque                                                             | 15.023.153                        | 8.401.183            | 8.401.183             | 0                          | 0,00                          | 92,31                        | 6,34                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta 3 -Estabilización Cerro Chenque                                                             | 15.023.153                        | 8.401.183            | 8.401.183             | 0                          | 0,00                          | 92,31                        | 6,34                       |
|     |     |    |    |    | 71 |    | RP N°12-Emp RP N°14-Gualjaina - Enp RN N° 40                                                     | 72.162.406                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 96,18                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | RP N°12-Emp RP N°14-Gualjaina - Enp RN N° 40                                                     | 72.162.406                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 96,18                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 72 |    | RP 17 - Trevelin - Corcovado                                                                     | 49.065.227                        | 18.715.417           | 18.715.417            | 1.116.869                  | 55,06                         | 52,00                        | 1,40                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | RP 17 - Trevelin - Corcovado                                                                     | 49.065.227                        | 18.715.417           | 18.715.417            | 1.116.869                  | 55,06                         | 52,00                        | 1,40                       |
|     |     |    |    |    | 73 |    | RP 19-Emp RN N°40-Río Pico                                                                       | 61.263.026                        | 7.100.889            | 7.100.889             | 0                          | 79,33                         | 24,20                        | 2,22                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | RP 19-Emp RN N°40-Río Pico                                                                       | 61.263.026                        | 7.100.889            | 7.100.889             | 0                          | 79,33                         | 24,20                        | 2,22                       |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                          | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    | 74 |    | RP 56 y 40 - Emp. RPN°20-Emp RNN°40 - Alto Río Senguer                               | 57.329.078                        | 891.566              | 1.341.525             | 1.341.523                  | 98,30                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | RP 56 y 40 - Emp. RPN°20-Emp RNN°40 - Alto Río Senguer                               | 57.329.078                        | 891.566              | 1.341.525             | 1.341.523                  | 98,30                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 77 |    | Ruta 8 - Río Cuarto - Sta. Catalina (Ex Holmberg)                                    | 0                                 | 333.333              | 333.333               | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta 8 - Río Cuarto - Sta. Catalina (Ex Holmberg)                                    | 0                                 | 333.333              | 333.333               | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 85 |    | Puente Reconquista - Goya - Puente Nuevo y Accesos                                   | 0                                 | 5.333.333            | 5.333.333             | 0                          | 0,00                          | 0,06                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Puente Reconquista - Goya - Puente Nuevo y Accesos                                   | 0                                 | 5.333.333            | 5.333.333             | 0                          | 0,00                          | 0,06                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 87 |    | Ruta 11 - Nueva Av. de Circunvalación de Formosa                                     | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta 11 - Nueva Av. de Circunvalación de Formosa                                     | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 89 |    | R.86 - Gral Güemes - Posta Cambio a Zalazar                                          | 451.358.958                       | 2.354.555            | 4.040.396             | 4.040.395                  | 98,08                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | R.86 Secc.II - II - Fortín Leyes - San Martín 2                                      | 153.564.930                       | 189.000              | 1.874.841             | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | R.86 Secc. III - III -San Martín 2 Cabo Primero Lugones                              | 126.828.173                       | 1.708.222            | 1.708.222             | 4.040.395                  | 97,29                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 54 |    | R.86 Secc IV - IV- Cabo Primero Lugones - Posta Zalazar                              | 170.965.855                       | 457.333              | 457.333               | 0                          | 98,55                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 92 |    | RP 1 - Acceso Sur a San Salvador de Jujuy                                            | 200.987.399                       | 100.000              | 100.000               | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | RP 1 - Acceso Sur a San Salvador de Jujuy                                            | 200.987.399                       | 100.000              | 100.000               | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 97 |    | R. 145 (ex P224) - Paso Pehuenche - Sección II - B                                   | 46.667.123                        | 3.721.830            | 3.721.830             | 645.593                    | 95,19                         | 22,10                        | 1,81                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R. 145 (ex P224) - Paso Pehuenche - Sección II - B                                   | 46.667.123                        | 3.721.830            | 3.721.830             | 645.593                    | 95,19                         | 22,10                        | 1,81                       |
|     |     |    |    |    | 98 |    | R. 145 (ex P224) - Paso Pehuenche - Sección II - B                                   | 90.223.178                        | 32.781.391           | 32.781.391            | 10.768.678                 | 64,15                         | 42,89                        | 11,63                      |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R. 145 (ex P224) - Paso Pehuenche - Sección II - B                                   | 90.223.178                        | 32.781.391           | 32.781.391            | 10.768.678                 | 64,15                         | 42,89                        | 11,63                      |
|     |     |    |    |    | 99 |    | Paso Pehuenche Sección III - A - Acceso a Cajón Grande                               | 104.389.000                       | 100.000              | 100.000               | 0                          | 95,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Paso Pehuenche Sección III - A - Acceso a Cajón Grande                               | 104.389.000                       | 100.000              | 100.000               | 0                          | 95,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
| 10  |     |    |    |    | 1  |    | Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase III                                        |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Obras Menores Ferrocarril Trasandino                                                 | 0                                 | 722.222              | 722.222               | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 2  |    | Obras Menores Ferrocarril Trasandino                                                 | 0                                 | 722.222              | 722.222               | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Puente internacional Encarnación - Posadas                                           | 0                                 | 283.833              | 283.833               | 0                          | 0,00                          | 37,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 4  |    | Puente internacional Encarnación - Posadas                                           | 0                                 | 283.833              | 283.833               | 0                          | 0,00                          | 37,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R. 40 - Acceso Buta Ranquil y Barrancas                                              | 0                                 | 43.333               | 43.333                | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 6  |    | R. 40 - Acceso Buta Ranquil y Barrancas                                              | 0                                 | 43.333               | 43.333                | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R. 231 - Circ Villa la Angostura                                                     | 0                                 | 888.889              | 888.889               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 7  |    | R. 231 - Circ Villa la Angostura                                                     | 0                                 | 888.889              | 888.889               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R. 234 San Martín de los Andes - Emp. RNN° 231                                       | 101.397.635                       | 6.785.111            | 6.785.111             | 4.027.723                  | 81,60                         | 21,05                        | 4,47                       |
|     |     |    |    |    | 8  |    | R. 234 San Martín de los Andes - Emp. RNN° 231                                       | 101.397.635                       | 6.785.111            | 6.785.111             | 4.027.723                  | 81,60                         | 21,05                        | 4,47                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R. 22-Chichinales-Neuquén                                                            | 251.183.191                       | 95.568.775           | 62.286.525            | 16.309.610                 | 16,70                         | 36,08                        | 2,44                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | R. 22-Chichinales-Neuquén                                                            | 237.397.291                       | 100.000              | 100.000               | 8.783.541                  | 93,29                         | 12,52                        | 4,44                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | RN22 CHICHINALES- CIPOLLETTI SECC ACC A GODOY ACC A CERVANT                          | 13.785.900                        | 31.851.250           | 31.851.250            | 7.526.069                  | 6,71                          | 53,31                        | 3,90                       |
|     |     |    |    |    | 54 |    | RN22 CHICHINALES-CIPOLLETTI SECC ACC CERVANTES ACC JJGOMEZ                           | 0                                 | 33.282.250           | 0                     | 0                          | 0,00                          | 43,48                        | 1,56                       |
|     |     |    |    |    | 55 |    | CHICHINALES-CIPOLLETTI ACC A JJGOMEZ-ACC A FERNANDEZ ORO                             | 0                                 | 18.320.567           | 18.320.567            | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 9  |    | R22 CHICHINALES CIPOLLETTI FERNANDEZ ORO-Cipolletti                                  | 0                                 | 12.014.708           | 12.014.708            | 0                          | 4,89                          | 51,93                        | 5,03                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 23 - Pilcaniyeu Viejo - Empalme Ruta Nacional N° 237                | 0                                 | 47.941.872           | 26.458.540            | 971.379                    | 5,32                          | 49,40                        | 6,78                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Ruta Nacional N° 23 - Pilcaniyeu Viejo - Empalme Ruta Nacional N° 237 - Secciones I  | 0                                 | 21.483.333           | 1                     | 0                          | 4,87                          | 49,63                        | 6,28                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Ruta Nacional N° 23 - Pilcaniyeu Viejo - Empalme Ruta Nacional N° 237 - Secciones II | 0                                 | 14.091.042           | 14.091.042            | 0                          | 4,75                          | 49,69                        | 1,83                       |
|     |     |    |    |    | 11 |    | Ruta Nacional N° 23 Pilcaniyeu Viejo - Empalme                                       | 0                                 | 12.367.497           | 12.367.497            | 971.379                    | 8,07                          | 47,97                        | 21,06                      |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R 258-Mejora Red Vial Bariloche                                                      | 26.164.944                        | 5.312.889            | 5.312.889             | 592.351                    | 44,13                         | 51,64                        | 2,61                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | R 258-Mejora Red Vial Bariloche                                                      | 24.589.944                        | 2.434.000            | 2.434.000             | 592.351                    | 65,34                         | 36,79                        | 4,48                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Acceso a Bariloche por calles Widerhold y Miramar                                    | 1.575.000                         | 2.773.111            | 2.773.111             | 0                          | 18,14                         | 85,02                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 13 |    | Reparación de calles Capraro, Onelli y Elordi                                        | 0                                 | 105.778              | 105.778               | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R 16-Lte. c/Chaco-Emp RN34                                                           | 0                                 | 444.444              | 444.444               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 15 |    | R 16-Lte. c/Chaco-Emp RN34                                                           | 0                                 | 444.444              | 444.444               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R 150 Ischigualasto-RN 40                                                            | 615.216.960                       | 38.597.694           | 96.992.697            | 74.136.955                 | 78,18                         | 21,07                        | 3,47                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | R 150 Ischigualasto-RN 40 - Secc 2 - A2                                              | 155.191.613                       | 17.546.625           | 15.941.627            | 55.985.169                 | 68,62                         | 25,15                        | 8,26                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | R150-Ischigualasto-RN 40- Caballo Anca-Río Bermejo-Secc.2b                           | 246.596.471                       | 15.932.625           | 75.932.626            | 16.426.510                 | 75,98                         | 26,25                        | 1,85                       |
|     |     |    |    |    | 54 |    | R150-Ischigualasto-RN 40-Río Bermejo-Emp.RN.40-Secc.III                              | 39.621.000                        | 5.018.444            | 5.018.444             | 0                          | 67,56                         | 34,58                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 22 |    | R 168 - Río Colastiné - Túnel Subfluvial Hernandarias                                | 173.807.876                       | 100.000              | 100.000               | 1.725.276                  | 98,02                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R 168 - Río Colastiné - Túnel Subfluvial Hernandarias                                | 278.970.801                       | 100.000              | 100.000               | 0                          | 98,80                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 23 |    | R 168 - Río Colastiné - Túnel Subfluvial Hernandarias                                | 278.970.801                       | 100.000              | 100.000               | 0                          | 98,80                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R168 Sta FeTúnel Subfluvial Hernd- Intercambiador L.Guardia                          | 0                                 | 23.378.167           | 23.378.167            | 0                          | 0,00                          | 27,78                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 24 |    | R168 Sta FeTúnel Subfluvial Hernd- Intercambiador L.Guardia                          | 0                                 | 23.378.167           | 23.378.167            | 0                          | 0,00                          | 27,78                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R178 - Emp. RNN° 33 - Villa Eloisa                                                   | 159.806.958                       | 57.726.500           | 58.642.293            | 23.408.379                 | 65,03                         | 37,18                        | 5,16                       |
|     |     |    |    |    | 25 |    | R178 - Emp. RNN° 33 - Villa Eloisa                                                   | 159.806.958                       | 57.726.500           | 58.642.293            | 23.408.379                 | 65,03                         | 37,18                        | 5,16                       |
|     |     |    |    |    | 31 |    | R. 178 - Las Rosas - Emp RNN° 34                                                     | 0                                 | 2.222.222            | 2.222.222             | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R. 178 - Las Rosas - Emp RNN° 34                                                     | 0                                 | 2.222.222            | 2.222.222             | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 32 |    | R 38 Río Marapa (Alberdi) Sec I Acceso a Aguilares                                   | 43.965.997                        | 63.328.421           | 40.328.421            | 14.175.949                 | 34,30                         | 71,23                        | 1,28                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R 38 Río Marapa (Alberdi) Sec I Acceso a Aguilares                                   | 43.965.997                        | 63.328.421           | 40.328.421            | 14.175.949                 | 34,30                         | 71,23                        | 1,28                       |
|     |     |    |    |    | 32 |    | R 38 R.Marapa (Alberdi) Sec.5 Emp.Traza Actual - Autopista.                          | 117.021.567                       | 5.410.500            | 5.410.500             | 458.304                    | 84,04                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R 38 R.Marapa (Alberdi) Sec.5 Emp.Traza Actual - Autopista.                          | 117.021.567                       | 5.410.500            | 5.410.500             | 458.304                    | 84,04                         | 0,00                         | 0,00                       |

**CUADRO C**  
**INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION**  
 Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                       | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    | 34 |    | Inters. Rutas: 127/P6 - 127/P2 - 12/131/P32 - 18/P32                                              | 0                                 | 93.889               | 93.889                | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Inters. Rutas: 127/P6 - 127/P2 - 12/131/P32 - 18/P32                                              | 0                                 | 93.889               | 93.889                | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 35 |    | Inters. RN A015 y Calle Rösch (Concordia)                                                         | 0                                 | 37.729               | 37.729                | 0                          | 0,00                          | 83,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Inters. RN A015 y Calle Rösch (Concordia)                                                         | 0                                 | 37.729               | 37.729                | 0                          | 0,00                          | 83,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 37 |    | R. 35 y P102 - Rotonda Intersec. (Castex)                                                         | 0                                 | 174.000              | 174.000               | 0                          | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R. 35 y P102 - Rotonda Intersec. (Castex)                                                         | 0                                 | 174.000              | 174.000               | 0                          | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 38 |    | R 22 - Neuquén - Arroyito Interst. RN 22 y RN 237                                                 | 0                                 | 215.822              | 215.822               | 0                          | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R 22 - Neuquén - Arroyito Interst. RN 22 y RN 237                                                 | 0                                 | 215.822              | 215.822               | 0                          | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 39 |    | Rotonda Empalme RP 13                                                                             | 23.450.063                        | 18.976.800           | 27.448.735            | 14.982.534                 | 58,37                         | 19,49                        | 14,54                      |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Rotonda Empalme RP 13                                                                             | 23.450.063                        | 18.976.800           | 27.448.735            | 14.982.534                 | 58,37                         | 19,49                        | 14,54                      |
|     |     |    |    |    | 41 |    | R 3-Ushuaia-Lapataia Inter. Av. H. Yrigoyen / L.N.Alem                                            | 0                                 | 888.889              | 888.889               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R3-Ushuaia-Lapataia Inter. Av. H. Yrigoyen / L.N.Alem                                             | 0                                 | 888.889              | 888.889               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 42 |    | R3 V- 1 Rot. Polivalente de Arte - Emp. Vte. RN3                                                  | 16.671.488                        | 1.292.222            | 1.292.222             | 0                          | 94,74                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R 3 - V- 1 Rot. Polivalente de Arte - Emp. Vte. RN3                                               | 16.671.488                        | 1.292.222            | 1.292.222             | 0                          | 94,74                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 47 |    | R 260 Emp. RN 40 (S) - Emp. RPN°51-Sec. 1 y 2                                                     | 0                                 | 1.037.037            | 1.037.037             | 0                          | 0,00                          | 13,89                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R 260 Emp. RN 40 (S) - Emp. RPN°51-Sec. 1 y 2                                                     | 0                                 | 1.037.037            | 1.037.037             | 0                          | 0,00                          | 13,89                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 48 |    | R 260 Emp. RP 51- Lte. con Chile Sec 1 y 2                                                        | 0                                 | 1.333.333            | 1.333.333             | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R 260 Emp. RP 51- Lte. con Chile Sec 1 y 2                                                        | 0                                 | 1.333.333            | 1.333.333             | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 49 |    | R 7 Variante paso por Palmira                                                                     | 0                                 | 2.555.556            | 2.555.556             | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R 7 Variante paso por Palmira                                                                     | 0                                 | 2.555.556            | 2.555.556             | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | R 19 Autopista Sta. Fe- San Francisco. Sec 3                                                      | 91.169.327                        | 52.279.846           | 52.279.846            | 21.961.695                 | 61,36                         | 41,46                        | 11,86                      |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R 19 Autopista Sta. Fe- San Francisco. Sec 3                                                      | 91.169.327                        | 52.279.846           | 52.279.846            | 21.961.695                 | 61,36                         | 41,46                        | 11,86                      |
|     |     |    |    |    | 54 |    | COTECAR-Construcción Complejo Terminal de Cargas                                                  | 88.661.873                        | 16.293.120           | 17.981.946            | 7.354.018                  | 89,04                         | 20,84                        | 3,27                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | COTECAR-Construcción Complejo Terminal de Cargas                                                  | 88.661.873                        | 16.293.120           | 17.981.946            | 7.354.018                  | 89,04                         | 20,84                        | 3,27                       |
|     |     |    |    |    | 63 |    | R.14 - Emp.RP.20 - Emp. RP 17 - Secc.I                                                            | 15.646.395                        | 58.883.739           | 58.883.739            | 25.996.134                 | 7,03                          | 72,93                        | 0,80                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R.14 - Emp.RP.20 - Emp. RP 17 - Secc.I                                                            | 15.646.395                        | 58.883.739           | 58.883.739            | 25.996.134                 | 7,03                          | 72,93                        | 0,80                       |
|     |     |    |    |    | 64 |    | R.14 - Emp.RP.20 - Emp. RP 17 - Secc.II                                                           | 161.613.421                       | 37.484.909           | 37.484.909            | 0                          | 66,66                         | 21,43                        | 5,89                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R.14 - Emp.RP.20 - Emp. RP 17 - Secc.II                                                           | 161.613.421                       | 37.484.909           | 37.484.909            | 0                          | 66,66                         | 21,43                        | 5,89                       |
|     |     |    |    |    | 65 |    | R.s/n Circunvalación Noroeste (Obra Faltante)                                                     | 0                                 | 4.583.333            | 4.583.333             | 0                          | 1,95                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Ruta A019 Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) Ruta Provincial N° 5 - Ruta Nacional N° 20      | 0                                 | 1.111.111            | 1.111.111             | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Ruta A019 Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) Ruta Nacional N° 20 - Ruta Provincial N° E55    | 0                                 | 2.222.222            | 2.222.222             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 54 |    | Ruta A019 Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) Ruta Provincial N° E55 - Avenida Spilimbergo    | 0                                 | 1.250.000            | 1.250.000             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 67 |    | Ruta 40 Rospentek - Guer Aike - Rospentek - El Zurdo                                              | 465.483.372                       | 148.012.097          | 148.012.097           | 18.572.564                 | 58,89                         | 23,02                        | 2,52                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta 40 Rospentek - Guer Aike - Rospentek - El Zurdo                                              | 57.367.560                        | 58.599.000           | 58.599.000            | 869.791                    | 28,71                         | 36,68                        | 0,53                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | R 40 Secc.II El Zurdo - EA. Bella Vista                                                           | 63.525.240                        | 83.139.097           | 83.139.097            | 17.702.773                 | 25,40                         | 30,29                        | 6,72                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | R.40 - Secc.III - EA. Bella Vista - Guer Aike                                                     | 172.865.389                       | 5.884.444            | 5.884.444             | 0                          | 91,55                         | 13,19                        | 0,50                       |
|     |     |    |    |    | 54 |    | RN40 TR ROSPEN TEK-GUER AIKE SECC IV EST.BUITRERAS-GUER AIKE                                      | 171.725.183                       | 389.556              | 389.556               | 0                          | 100,09                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 72 |    | R.N. N° 3 - Fitz Roy - Gran Bajo San Julián                                                       | 271.558.268                       | 36.052.590           | 73.464.543            | 11.656.269                 | 53,50                         | 22,15                        | 5,73                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Ruta 3 Fitz Roy Gran Bajo San Julián Km.2026-2088                                                 | 152.223.951                       | 100.000              | 37.511.953            | 613.961                    | 96,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | R.N. N° 3 - Fitz Roy - Gran Bajo San Julian - km. 2164,79 -                                       | 67.068.317                        | 34.963.701           | 34.963.701            | 11.042.308                 | 38,79                         | 45,03                        | 12,75                      |
|     |     |    |    |    | 54 |    | R.N. N° 3 - Fitz Roy - Gran Bajo San Julian - km. 2284,79 -                                       | 52.266.000                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 98,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 55 |    | R.N. N° 3 - Fitz Roy - Gran Bajo San Julian - km. 2088,00 -                                       | 0                                 | 888.889              | 888.889               | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 73 |    | R 65 - Emp. RN 38 - Lte. c/Catamarca                                                              | 0                                 | 3.192.592            | 3.192.592             | 0                          | 0,00                          | 5,81                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R 65 - Emp. RN 38 - Lte. c/Catamarca                                                              | 0                                 | 370.370              | 370.370               | 0                          | 0,00                          | 27,78                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Ruta Nacional N° 65 Empalme Ruta Nacional N° 38 - Sección III Alpachiri - Cochuna                 | 0                                 | 600.000              | 600.000               | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Ruta Nacional N° 65 Empalme Ruta Nacional N° 38 - Sección IV Cochuna - Limite Tucumán y Catamarca | 0                                 | 2.222.222            | 2.222.222             | 0                          | 0,00                          | 2,78                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 76 |    | Puente Internacional Salvador Mazza-Yacuiba                                                       | 0                                 | 4.166.667            | 4.166.667             | 0                          | 0,00                          | 20,83                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Puente Internacional Salvador Mazza-Yacuiba                                                       | 0                                 | 4.166.667            | 4.166.667             | 0                          | 0,00                          | 20,83                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 79 |    | r.reordenamiento acceso a cosquin - dos puentes                                                   | 33.706.855                        | 627.111              | 627.111               | 0                          | 97,86                         | 9,00                         | 1,46                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | reordenamiento acceso a cosquin - dos puentes                                                     | 33.706.855                        | 627.111              | 627.111               | 0                          | 97,86                         | 9,00                         | 1,46                       |
|     |     |    |    |    | 80 |    | r.8 - obra de intersecc.-r.n.8-accesoeste-cdad.de la carlota                                      | 0                                 | 46.222               | 46.222                | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | r.8 - obra de intersecc.- r.n.8-accesoeste-cdad.de la carlot                                      | 0                                 | 46.222               | 46.222                | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 81 |    | Autovía 16 - Empalme R 63 - Acceso Puerto Tirol                                                   | 0                                 | 1.481.481            | 1.481.481             | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Autovía 16 - E. R. 63 - Acceso Puerto Tirol                                                       | 0                                 | 1.481.481            | 1.481.481             | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 84 |    | R 98 - Bandera - Pinto - Km.60                                                                    | 66.255.203                        | 5.120.890            | 5.120.890             | 0                          | 22,56                         | 3,16                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R 98 - Bandera - Pinto - Km.60                                                                    | 66.255.203                        | 3.009.778            | 3.009.778             | 0                          | 91,94                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | RN98 BANDERA-PINTO SECC II                                                                        | 0                                 | 777.778              | 777.778               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | RN98 BANDERA-PINTO SECC III                                                                       | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 54 |    | RN98 BANDERA-PINTO-SECC IV                                                                        | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 88 |    | R.7 Doble Vía - Santa Rosa - Desaguadero                                                          | 427.682.219                       | 47.492.089           | 17.937.254            | 12.615.547                 | 86,98                         | 14,49                        | 4,40                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R.7 Doble Vía - Santa Rosa - Desaguadero                                                          | 312.507.635                       | 15.099.556           | 13.427.165            | 4.387.172                  | 93,03                         | 8,10                         | 2,74                       |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                         | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    |    | 52 | RN7 DESAGUADERO-SAN MARTIN SECC DESAGUADERO-LA PAZ                                  | 115.174.584                       | 32.392.533           | 4.510.089             | 8.228.376                  | 74,48                         | 28,78                        | 7,84                       |
|     |     |    |    |    | 90 |    | R 20 - Villa Dolores - Quinés - Lte.c/ Córdoba                                      | 0                                 | 458.333              | 458.333               | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | R 20 - Villa Dolores - Quinés - Lte.c/ Córdoba                                      | 0                                 | 458.333              | 458.333               | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 11 |    |    | Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase IV                                        |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 6  |    | R 149 - Barrial - Uspallata-Secc.El Leoncito-Lte.con Mendoza                        | 51.334.228                        | 17.133.333           | 17.133.333            | 8.048.028                  | 66,69                         | 26,36                        | 6,32                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | R 149 - Barrial - Uspallata-Secc.El Leoncito-Lte.con Mendoza                        | 51.334.228                        | 17.133.333           | 17.133.333            | 8.048.028                  | 66,69                         | 26,36                        | 6,32                       |
|     |     |    |    |    | 13 |    | R N° 158 - Autovía San Francisco - Río Cuarto - Provincia de Córdoba                | 0                                 | 17.053.334           | 17.053.334            | 0                          | 0,00                          | 4,04                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | R N° 158 - Autovía San Francisco - Río Cuarto - Provincia de Córdoba                | 0                                 | 2.555.556            | 2.555.556             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 52 | R N° 158 - San Francisco - Las Varillas - Sección Saturnino Laspiur - Las Varillas  | 0                                 | 1.786.111            | 1.786.111             | 0                          | 0,00                          | 1,39                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 53 | R N° 158 - Las Varillas - Villa María - Sección Las Varillas Las Playosa            | 0                                 | 2.081.667            | 2.081.667             | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 54 | R N° 158 - Las Varillas Villa María La Playosa Villa María                          | 0                                 | 2.408.889            | 2.408.889             | 0                          | 0,00                          | 2,78                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 55 | R N° 158 - Villa María - General Deheza - Sección Villa María Empalme RP N° 6       | 0                                 | 2.033.333            | 2.033.333             | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 56 | R N° 158 - Villa María General Deheza - Sección Empalme RP N° 6 - General Deheza    | 0                                 | 1.622.778            | 1.622.778             | 0                          | 0,00                          | 2,78                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 57 | R N° 158 - General Deheza - Río IV Sección General Deheza - Puente sobre Río Chucul | 0                                 | 2.206.111            | 2.206.111             | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 58 | R N° 158 - General Deheza Río IV Sección Puente sobre Río Chucul - Río IV           | 0                                 | 2.358.889            | 2.358.889             | 0                          | 0,00                          | 2,78                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 14 |    | R N° 288 - P 73 - Rotonda Intersección RN N° 228 - RP N° 73                         | 0                                 | 282.880              | 282.880               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | R N° 288 - P 73 - Rotonda Intersección RN N° 228 - RP N° 73                         | 0                                 | 282.880              | 282.880               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 19 |    | R N°34 - Fin Multitrocha - Lte.c/Jujuy                                              | 0                                 | 2.843.750            | 2.843.750             | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | R N°34 - Fin Multitrocha - Lte.c/Jujuy                                              | 0                                 | 2.843.750            | 2.843.750             | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 29 |    | R N° 9 - Circunvalación de Sgo. del Estero - Emp. RN 9                              | 66.271.526                        | 100.000              | 3.200.398             | 3.200.397                  | 92,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | R N° 9 - Circunvalación de Sgo. del Estero - Emp. RN 9                              | 66.271.526                        | 100.000              | 3.200.398             | 3.200.397                  | 92,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 32 |    | R N° 153 - Conexión Vial Los Berros - Barreal - Río Nikes                           | 0                                 | 3.807.407            | 3.807.407             | 0                          | 0,00                          | 6,18                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | R N°153 - Conexión Vial Los Berros - Barreal - Río Nikes                            | 0                                 | 1.074.074            | 1.074.074             | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 52 | Ruta Nacional N° 153, Sección Ingreso a Túnel - El Portezue                         | 0                                 | 1.451.852            | 1.451.852             | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 53 | Ruta Nacional N° 153, Sección El Portezuelo                                         | 0                                 | 1.281.481            | 1.281.481             | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 34 |    | R N° 151 - Empalme RP N° 69                                                         | 11.607.000                        | 56.000               | 56.000                | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | R N° 151 - Empalme RP N° 69                                                         | 11.607.000                        | 56.000               | 56.000                | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 35 |    | R N° 66 - Perico - El Milagro- Emp. R N°66-Emp.R N°34                               | 0                                 | 2.500.000            | 2.500.000             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | R N°66 - Perico - El Milagro- Emp. RN° 66-Emp. R N°34                               | 0                                 | 2.500.000            | 2.500.000             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 36 |    | R N°66 - Perico - El Cuarteadero - Emp. RN° 66- Emp. RN° 34                         | 0                                 | 2.500.000            | 2.500.000             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | R N°66 - Perico - El Cuarteadero - Emp. RN° 66- Emp. RN° 34                         | 0                                 | 2.500.000            | 2.500.000             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 37 |    | R N° 34 - Límite con Salta - Acceso San Pedro de Jujuy -                            | 0                                 | 10.663.889           | 10.663.889            | 0                          | 0,00                          | 13,25                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | R N° 34 - Límite con Salta - Acceso San Pedro de Jujuy -                            | 0                                 | 3.819.445            | 3.819.445             | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 52 | R N° 34 - Acceso San Pedro de Jujuy - Libertador Genera                             | 0                                 | 3.361.111            | 3.361.111             | 0                          | 0,00                          | 22,22                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 53 | Ruta Nacional N° 34, Sección San Pedro - Puente sobre Río                           | 0                                 | 2.261.111            | 2.261.111             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 54 | Ruta Nacional N° 34, Sección Puente sobre Río Ledesma - Ca                          | 0                                 | 1.222.222            | 1.222.222             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 45 |    | R N° 157 - Variante Bella Vista - Emp. Aut. RN N° 38                                | 0                                 | 311.111              | 311.111               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | R N° 157 - Variante Bella Vista - Emp. Aut. RN N° 38                                | 0                                 | 311.111              | 311.111               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 47 |    | R N°12 - Acc. a San Benito Av. Almafuerde-Acceso Sur a Paraná                       | 0                                 | 499.677              | 499.677               | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | R N°12 - Acc. a San Benito Av. Almafuerde-Acceso Sur a Paraná                       | 0                                 | 499.677              | 499.677               | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | RP N°6 - Sachayoj - Otumpa - Secc.I                                                 | 60.416.240                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 97,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | RP N°6 - Sachayoj - Otumpa - Secc.I                                                 | 60.416.240                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 98,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 77 |    | R N°75 - Las Padercitas - Sañogasta                                                 | 0                                 | 380.622              | 380.622               | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | R N°75 - Las Padercitas - Sañogasta                                                 | 0                                 | 380.622              | 380.622               | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 78 |    | R N°154 - Emp. RN N°35 - Emp. RN N°22                                               | 8.133.430                         | 1.972.875            | 1.972.875             | 427.392                    | 40,82                         | 63,16                        | 3,54                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | R N°154 - Emp. RN N°35 - Emp. RN N°22                                               | 8.133.430                         | 1.972.875            | 1.972.875             | 427.392                    | 40,82                         | 63,16                        | 3,54                       |
|     |     |    |    |    | 81 |    | R N° 20 -141- Ciclovía Difunta Correa-Caucete-Empalme R N° 141                      | 18.323.512                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 83,18                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | R N° 20 -141- Ciclovía Difunta Correa-Caucete-Empalme R N° 141                      | 18.323.512                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 83,18                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 83 | R N°A007 - Red de acceso a la Ciudad de Santa Fe                                    | 0                                 | 537.837              | 537.837               | 0                          | 0,00                          | 16,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | R N°A007 - Red de acceso a la Ciudad de Santa Fe                                    | 0                                 | 537.837              | 537.837               | 0                          | 0,00                          | 16,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 86 |    | Acceso desde RN N° 281 a Puerto Deseado                                             | 86.585.535                        | 2.885.556            | 25.000.001            | 0                          | 93,98                         | 9,44                         | 7,51                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Acceso desde RN N° 281 a Puerto Deseado                                             | 86.585.535                        | 2.885.556            | 25.000.001            | 0                          | 93,98                         | 9,44                         | 7,51                       |
|     |     |    |    |    | 88 |    | R N°12 - Avda. Las Palmeras - Avda. Juan Doming.                                    | 0                                 | 4.972.708            | 4.972.708             | 0                          | 0,00                          | 20,83                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | R.12 - Avda. Las Palmeras - Avda. Juan Doming.                                      | 0                                 | 4.972.708            | 4.972.708             | 0                          | 0,00                          | 20,83                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 92 |    | R. P83 - Emp. RNN 34 - Valle Colorado                                               | 7.210.000                         | 398.222              | 398.222               | 0                          | 64,47                         | 12,85                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | R. P83 - Emp. RNN 34 - Valle Colorado                                               | 6.099.000                         | 100.000              | 100.000               | 0                          | 90,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 54 |    | RP N°83 - Emp. RNN° 34 - Valle Grande - Colorado - S IV                             | 1.111.000                         | 298.222              | 298.222               | 0                          | 27,91                         | 72,32                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 94 | R N°153 - Media Agua - Los Berros                                                   | 0                                 | 722.222              | 722.222               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | R N°153 - Media Agua - Los Berros                                                   | 0                                 | 722.222              | 722.222               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 95 |    | R N°228-P73 - Rotonda en intersección RNN° 228                                      | 0                                 | 577.778              | 577.778               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | R N°228-P73 - Rotonda en intersección RNN° 228                                      | 0                                 | 577.778              | 577.778               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 96 |    | R.3-P4 - Puerto Madryn - Trelew                                                     | 310.386.959                       | 85.788.258           | 85.788.258            | 1.196.389                  | 61,23                         | 39,73                        | 1,50                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | R.3-P4 - Puerto Madryn - Trelew                                                     | 310.386.959                       | 85.788.258           | 85.788.258            | 1.196.389                  | 61,23                         | 39,73                        | 1,50                       |
|     |     |    |    |    | 12 |    | Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase V                                         |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |

**CUADRO C**  
**INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION**  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                       | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    | 1  |    | Accesos a localidades desde Rutas Nacionales                                                                      | 19.542.490                        | 10.462.071           | 10.462.071            | 4.010.228                  | 82,40                         | 40,40                        | 16,65                      |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Accesos a localidades desde Rutas Nacionales                                                                      | 19.542.490                        | 10.462.071           | 10.462.071            | 4.010.228                  | 82,40                         | 40,40                        | 16,65                      |
|     |     |    |    |    | 2  |    | R.40 Fuerte Quemado - Quilmes (12 km.)                                                                            | 55.135.300                        | 5.210.667            | 5.210.667             | 3.419.963                  | 72,76                         | 47,67                        | 2,40                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R.40 Fuerte Quemado - Quilmes (12 km.)                                                                            | 55.135.300                        | 5.210.667            | 5.210.667             | 3.419.963                  | 72,76                         | 47,67                        | 2,40                       |
|     |     |    |    |    | 3  |    | RN N° 9 Pavimentación colectora e iluminación                                                                     | 0                                 | 722.222              | 722.222               | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | RN N° 9 Pavimentación Colectora e Iluminación                                                                     | 0                                 | 722.222              | 722.222               | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 12 |    | RN N° 127 - Acceso a Conscripto - Bernardi                                                                        | 34.351.797                        | 3.097.778            | 3.097.778             | 1.174.915                  | 91,46                         | 11,79                        | 1,82                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | RN N° 127 - Acceso a Conscripto - Bernardi                                                                        | 34.351.797                        | 3.097.778            | 3.097.778             | 1.174.915                  | 91,46                         | 11,79                        | 1,82                       |
|     |     |    |    |    | 13 |    | RN N° 3 - Tolhuin - Hostería Kaiken                                                                               | 0                                 | 192.593              | 192.593               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | RN N° 3 - Tolhuin - Hostería Kaiken                                                                               | 0                                 | 192.593              | 192.593               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 14 |    | RP N° 66 - Ameghino - Blaquier                                                                                    | 133.377.486                       | 64.000               | 64.000                | 0                          | 99,15                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | RP N° 66 - Ameghino - Blaquier                                                                                    | 133.377.486                       | 64.000               | 64.000                | 0                          | 98,15                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 18 |    | R N° 3 Vinculación RN N° 3 Sur y RN N° 3 Norte                                                                    | 0                                 | 6.622.221            | 6.622.221             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R N° 3 Vinculación RN N° 3 Sur y RN N° 3 Norte                                                                    | 0                                 | 1.111.111            | 1.111.111             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Ruta Nacional N° 3 y Ruta Nacional N° 252, Sección II:                                                            | 0                                 | 1.333.333            | 1.333.333             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Ruta Nacional N° 3 y Ruta Nacional N° 252, Sección III: Par                                                       | 0                                 | 3.733.333            | 3.733.333             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 54 |    | Ruta Nacional N° 3 y Ruta Nacional N° 252, Sección IV: Dist                                                       | 0                                 | 444.444              | 444.444               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 19 |    | R N° 40 - Tres Esquinas - Límite con Mendoza                                                                      | 0                                 | 1.333.333            | 1.333.333             | 0                          | 0,00                          | 10,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R N° 40 - Tres Esquinas - Límite con Mendoza                                                                      | 0                                 | 1.333.333            | 1.333.333             | 0                          | 0,00                          | 10,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 20 |    | R N° 38 - Paso por Monteros y Avenida de Circunvalación                                                           | 0                                 | 222.222              | 222.222               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R N° 38 - Paso por Monteros y Avenida de Circunvalación                                                           | 0                                 | 222.222              | 222.222               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 21 |    | R N° 288 - Empalme R.N. N° 3 - Puerto Santa Cruz                                                                  | 0                                 | 777.778              | 24.400.092            | 0                          | 0,00                          | 2,78                         | 5,22                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R N° 288 - Empalme R.N. N° 3 - Puerto Santa Cruz                                                                  | 0                                 | 777.778              | 24.400.092            | 0                          | 0,00                          | 2,78                         | 5,22                       |
|     |     |    |    |    | 23 |    | R N° 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa I                                                                  | 0                                 | 272.222              | 272.222               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R N° 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa I                                                                  | 0                                 | 272.222              | 272.222               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 24 |    | R N° 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa II                                                                 | 0                                 | 361.111              | 361.111               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R N° 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa II                                                                 | 0                                 | 361.111              | 361.111               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 25 |    | R N° 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa III                                                                | 0                                 | 260.000              | 260.000               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R N° 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa III                                                                | 0                                 | 260.000              | 260.000               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 26 |    | Repavimentación y Pavimentación Calles de Piedra - Provincia                                                      | 30.813.000                        | 1.367.125            | 1.367.125             | 0                          | 80,25                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Repavimentación y Pavimentación Calles de Piedra - Provincia                                                      | 30.813.000                        | 1.367.125            | 1.367.125             | 0                          | 80,25                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 29 |    | R N° 95 - Empalme RP N° 9 Límite con Formosa                                                                      | 0                                 | 2.492.333            | 2.492.333             | 1.365.601                  | 0,00                          | 50,00                        | 4,99                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R N° 95 - Empalme RP N° 9 Límite con Formosa                                                                      | 0                                 | 2.492.333            | 2.492.333             | 1.365.601                  | 0,00                          | 50,00                        | 4,99                       |
|     |     |    |    |    | 30 |    | R N° 9 - Autovía Tramo: Puente Paraguay - Yala                                                                    | 123.719.697                       | 66.771.636           | 84.502.432            | 48.543.765                 | 42,88                         | 50,45                        | 14,44                      |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R N° 9 - Autovía Tramo: Puente Paraguay - Puente                                                                  | 123.719.697                       | 66.771.636           | 84.502.432            | 48.543.765                 | 42,88                         | 50,45                        | 14,44                      |
|     |     |    |    |    | 39 |    | Ruta A008 - Avenida Circunvalación de Rosario                                                                     | 503.819.653                       | 97.838.696           | 105.119.556           | 52.881.745                 | 64,30                         | 20,83                        | 3,36                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta A008 - Avenida Circunvalación de Rosario                                                                     | 503.819.653                       | 97.838.696           | 105.119.556           | 52.881.745                 | 64,30                         | 20,83                        | 3,36                       |
|     |     |    |    |    | 40 |    | R N° 226 - Empalme RP N° 65 - Empalme RN N° 33                                                                    | 217.237.933                       | 43.352.332           | 47.752.332            | 10.470.634                 | 47,04                         | 11,77                        | 3,94                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R N° 226 - Empalme RP N° 65 - Empalme RN N° 33 S1                                                                 | 108.495.693                       | 15.259.444           | 19.659.444            | 0                          | 85,16                         | 7,71                         | 2,32                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | R N° 226 - Empalme R.P. N° 65 - Empalme R.N. N° 33 S2                                                             | 0                                 | 1.111.111            | 1.111.111             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | R N° 226 - Empalme R.P. N° 65 - Empalme R.N. N° 33 S3                                                             | 108.742.240                       | 26.037.333           | 26.037.333            | 10.470.634                 | 82,20                         | 26,84                        | 9,57                       |
|     |     |    |    |    | 54 |    | R N° 226 - Empalme R.P. N° 65 - Empalme R.N. N° 33 S4                                                             | 0                                 | 944.444              | 944.444               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 42 |    | R N° 11 - Variante Paso por Resistencia                                                                           | 0                                 | 2.777.778            | 2.777.778             | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R N° 11 - Variante Paso por Resistencia                                                                           | 0                                 | 2.777.778            | 2.777.778             | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 43 |    | R N° 3 - RP N° 2 - A010 - Arroyo Verde - Empalme RN N° A01                                                        | 189.016.247                       | 37.776.938           | 37.776.938            | 2.332.196                  | 90,76                         | 10,31                        | 3,90                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R N° 3 - RP N° 2 - A010 - Arroyo Verde - Empalme RN N° A01                                                        | 189.016.247                       | 37.776.938           | 37.776.938            | 2.332.196                  | 90,76                         | 10,31                        | 3,90                       |
|     |     |    |    |    | 44 |    | R N° 9 - Rosario - Carcarañá                                                                                      | 0                                 | 905.622              | 905.622               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R N° 9 - Rosario - Carcarañá                                                                                      | 0                                 | 905.622              | 905.622               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 45 |    | R N° 3 Empalme RP N° 4 - Empalme RP N° 6                                                                          | 170.929.438                       | 12.664.500           | 12.664.500            | 0                          | 92,58                         | 2,81                         | 6,62                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R N° 3 Empalme RP N° 4 - Empalme RP N° 6                                                                          | 170.929.438                       | 12.664.500           | 12.664.500            | 0                          | 92,58                         | 2,81                         | 6,62                       |
|     |     |    |    |    | 46 |    | R N° 89 - Quimilí - Suncho Corral                                                                                 | 0                                 | 888.889              | 888.889               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R N° 89 - Quimilí - Suncho Corral                                                                                 | 0                                 | 888.889              | 888.889               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 47 |    | Ruta Nacional N° 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta                                                     | 179.720.584                       | 79.741.651           | 79.741.651            | 26.057.351                 | 23,34                         | 51,19                        | 7,44                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R N° 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta                                                                 | 179.720.584                       | 20.382.667           | 20.382.667            | 26.057.351                 | 23,34                         | 43,99                        | 17,76                      |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Ruta Nacional N° 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta - Sección II El Remanso - Lamadrid                  | 0                                 | 20.616.917           | 20.616.917            | 0                          | 27,06                         | 41,68                        | 16,84                      |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Ruta Nacional N° 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta - Sección III Lamadrid - Guadalcázar                | 0                                 | 35.145.000           | 35.145.000            | 0                          | 26,11                         | 49,26                        | 10,72                      |
|     |     |    |    |    | 54 |    | Ruta Nacional N° 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta - Sección IV Guadalcázar - El Solitario             | 0                                 | 1.244.667            | 1.244.667             | 0                          | 0,00                          | 57,14                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 55 |    | Ruta Nacional N° 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta - Sección IV V El Solitario - Puerto Irigoyen       | 0                                 | 1.215.311            | 1.215.311             | 0                          | 0,00                          | 57,14                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 56 |    | Ruta Nacional N° 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta - Sección IV VI Puerto Irigoyen - Misión San Martín | 0                                 | 1.137.089            | 1.137.089             | 0                          | 0,00                          | 57,14                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 49 |    | R N° 34 - Variante de Paso por Rafaela                                                                            | 0                                 | 777.778              | 777.778               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R N° 34 - Variante de Paso por Rafaela                                                                            | 0                                 | 777.778              | 777.778               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                      | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    | 52 |    | R N° 130 - Variante Paso por Villaguay                                                                           | 0                                 | 222.222              | 222.222               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R N° 130 - Variante Paso por Villaguay                                                                           | 0                                 | 222.222              | 222.222               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 60 |    |    | R N° 232 (Ex - RP N° 106) - Empalme RN N° 152 - Chelforó - Sección 1                                             | 0                                 | 1.111.111            | 1.111.111             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | R N° 232 (Ex - RP N° 106) - Empalme RN N° 152 - Chelforó - Sección 1                                             | 0                                 | 1.111.111            | 1.111.111             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 61 |    |    | R N° 232 (Ex - RP N° 106) - Empalme RN N° 152 - Chelforó - Sección 2                                             | 0                                 | 1.111.111            | 1.111.111             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | R N° 232 (Ex - RP N° 106) - Empalme RN N° 152 - Chelforó - Sección 2                                             | 0                                 | 1.111.111            | 1.111.111             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 62 |    |    | Ruta N° 232 (Ex - R.P. N° 106) - Empalme R.N. N° 152 - Chelf                                                     | 125.395.519                       | 2.963.125            | 2.963.125             | 1.444.983                  | 85,58                         | 2,29                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Ruta N° 232 (Ex - R.P. N° 106) - Empalme R.N. N° 152 - Chelf                                                     | 125.395.519                       | 2.963.125            | 2.963.125             | 1.444.983                  | 85,58                         | 2,29                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 63 |    |    | R N° 34 - Rosario - Empalme RN N° A012                                                                           | 36.437.751                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 86,30                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | R N° 34 - Rosario - Empalme RN N° A012                                                                           | 36.437.751                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 86,30                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 67 |    |    | Ruta Ex RP N 20 - Tamariscos - Emp. RP N 56                                                                      | 0                                 | 214.967              | 214.967               | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Ruta Ex - RP N° 20 - Tamariscos - Empalme RP N° 56                                                               | 0                                 | 214.967              | 214.967               | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 69 |    |    | RP N° 40 - Tramo II - Puesto Siro - Empalme RP N° 114                                                            | 0                                 | 23.403.667           | 23.403.667            | 0                          | 13,10                         | 86,94                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RP N° 40 - Tramo II - Puesto Siro - Empalme RP N° 114                                                            | 0                                 | 23.403.667           | 23.403.667            | 0                          | 13,10                         | 86,94                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 70 |    |    | R N° 150 - Las Flores Límite Internacional con Chile                                                             | 34.649.698                        | 17.815.417           | 17.815.417            | 7.635.303                  | 54,08                         | 52,13                        | 17,54                      |
|     |     |    |    | 51 |    |    | R N° 150 - Las Flores Límite Internacional con Chile                                                             | 34.649.698                        | 17.815.417           | 17.815.417            | 7.635.303                  | 54,08                         | 52,13                        | 17,54                      |
|     |     |    |    | 79 |    |    | RN N° 3 Avenida General Paz - Cañuelas Km. 43.110 Km. 61.383 - Buenos Aires                                      | 306.683.059                       | 8.134.800            | 9.633.710             | 1.498.908                  | 92,96                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RN N° 3 Avenida General Paz - Cañuelas Km. 43.110 Km. 61.383 - Buenos Aires                                      | 306.683.059                       | 8.134.800            | 9.633.710             | 1.498.908                  | 92,96                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 83 |    |    | R N° 65 (EX- Ruta N° 365) Empalme R N° 38 Límite con Catamarca Sección R N° 38 - Alpachiri                       | 24.319.926                        | 1.017.556            | 1.017.556             | 0                          | 95,42                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | R N° 65 (EX- Ruta N° 365) Empalme R N° 38 Límite con Catamarca Sección R N° 38 - Alpachiri                       | 24.319.926                        | 1.017.556            | 1.017.556             | 0                          | 95,42                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 88 |    |    | RN N°40 Vilicum-Talacasto                                                                                        | 0                                 | 777.778              | 777.778               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RN N°40 Vilicum-Talacasto                                                                                        | 0                                 | 777.778              | 777.778               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 89 |    |    | RN N°40 Talacasto-San Roque                                                                                      | 0                                 | 1.000.000            | 1.000.000             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RN N°40 Talacasto-San Roque                                                                                      | 0                                 | 1.000.000            | 1.000.000             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 93 |    |    | RN N°101 Acceso Aeropuerto Puerto Iguazú-Andresito                                                               | 0                                 | 14.072.000           | 14.072.000            | 0                          | 0,00                          | 83,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RN N°101 Acceso Aeropuerto Puerto Iguazú-Andresito                                                               | 0                                 | 14.072.000           | 14.072.000            | 0                          | 0,00                          | 83,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 96 |    |    | RN N°11 Aut.Resistencia Formosa                                                                                  | 0                                 | 1.416.667            | 1.416.667             | 0                          | 0,00                          | 1,67                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RN N°11 Aut.Resistencia Formosa                                                                                  | 0                                 | 1.416.667            | 1.416.667             | 0                          | 0,00                          | 1,67                         | 0,00                       |
| 13  |     |    |    |    |    |    | Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI                                                                       |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    | 2  |    |    | RN N°16 Viaducto en Intersección av Sarmiento-Intersecciones con Av. Savín y RN N°11                             | 22.661.235                        | 35.076.471           | 35.076.471            | 1.461.299                  | 31,81                         | 67,83                        | 11,26                      |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RN N°16 Viaducto en Intersección av Sarmiento-Intersecciones con Av. Savín y RN N°11                             | 22.661.235                        | 35.076.471           | 35.076.471            | 1.461.299                  | 31,81                         | 67,83                        | 11,26                      |
|     |     |    |    | 3  |    |    | Ruta N° 2 - Empalme Ruta Nacional N°11 - Riacho He-He                                                            | 42.094.325                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Ruta N° 2 - Empalme Ruta Nacional N°11 - Riacho He-He                                                            | 42.094.325                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 4  |    |    | RN N°38 Río Marapa (JB Alberdi)-Famaillá                                                                         | 0                                 | 4.062.500            | 4.062.500             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RN N°38 Río Marapa (JB Alberdi)-Famaillá                                                                         | 0                                 | 4.062.500            | 4.062.500             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 5  |    |    | RN N°40 Paso Externo por la Ciudad de Belén                                                                      | 0                                 | 333.333              | 333.333               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RN N°40 Paso Externo por la Ciudad de Belén                                                                      | 0                                 | 333.333              | 333.333               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 7  |    |    | RN N°26 Empalme RN N°3-Pampa del Castillo                                                                        | 0                                 | 1.888.889            | 1.888.889             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RN N°26 Empalme RN N°3-Pampa del Castillo                                                                        | 0                                 | 1.888.889            | 1.888.889             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 9  |    |    | RN N°237 Av. Bustillo entre S.Carlos de Bariloche y Liao Liao Sección I                                          | 0                                 | 4.166.667            | 4.166.667             | 0                          | 0,00                          | 55,56                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RN N°237 Av. Bustillo entre S.Carlos de Bariloche y Liao Liao Sección I                                          | 0                                 | 4.166.667            | 4.166.667             | 0                          | 0,00                          | 55,56                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 10 |    |    | RN N°237 Av. Bustillo entre S.Carlos de Bariloche y Liao Liao Sección II                                         | 3.398.255                         | 5.920.000            | 5.920.000             | 1.726.791                  | 26,54                         | 68,03                        | 24,00                      |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RN N°237 Av. Bustillo entre S.Carlos de Bariloche y Liao Liao Sección II                                         | 3.398.255                         | 5.920.000            | 5.920.000             | 1.726.791                  | 26,54                         | 68,03                        | 24,00                      |
|     |     |    |    | 11 |    |    | RN N°68 El Carril-Río Ancho                                                                                      | 0                                 | 2.888.889            | 2.888.889             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RN N°68 El Carril-Río Ancho                                                                                      | 0                                 | 2.888.889            | 2.888.889             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 12 |    |    | RN N°40 Mendoza-Límite con San Juan                                                                              | 0                                 | 133.333              | 133.333               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RN N°40 Mendoza-Límite con San Juan                                                                              | 0                                 | 133.333              | 133.333               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 16 |    |    | Ruta Nacional N° 51 San Antonio de los Cobres - Paso Sico                                                        | 0                                 | 3.661.482            | 3.661.482             | 0                          | 0,00                          | 2,36                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Ruta Nacional N° 51 San Antonio de los Cobres - Paso Sico - San Antonio de los Cobres - Mina La Poma             | 0                                 | 205.926              | 205.926               | 0                          | 0,00                          | 2,78                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 52 |    |    | Ruta Nacional N° 51 San Antonio de los Cobres - Paso Sico - Mina La Poma - Alto Chorrillos                       | 0                                 | 677.778              | 677.778               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 53 |    |    | Ruta Nacional N° 51 San Antonio de los Cobres - Paso Sico - Alto Chorrillos Km. 180,00 - Paso de Sico Km. 289,00 | 0                                 | 2.777.778            | 2.777.778             | 0                          | 0,00                          | 2,08                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 17 |    |    | RN N°118 Empalme RN N°12-Empalme RN N°5                                                                          | 0                                 | 981.667              | 981.667               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RN N°118 Empalme RN N°12-Empalme RN N°5                                                                          | 0                                 | 981.667              | 981.667               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    | 18 |    |    | RN N°123 Emp.RN N°12-Emp. RN N°119                                                                               | 0                                 | 266.667              | 266.667               | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RN N°123 Emp.RN N°12-Emp. RN N°119                                                                               | 0                                 | 266.667              | 266.667               | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 19 |    |    | RN N°12 Gral.Galarza-Nogoyá                                                                                      | 0                                 | 1.206.349            | 1.206.349             | 0                          | 0,00                          | 3,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RN N°12 Gral.Galarza-Nogoyá                                                                                      | 0                                 | 1.206.349            | 1.206.349             | 0                          | 0,00                          | 3,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 20 |    |    | Ruta s/n° Nogoyá-Villaguay                                                                                       | 0                                 | 2.000.000            | 2.000.000             | 0                          | 0,00                          | 2,78                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Ruta s/n° Nogoyá-Villaguay                                                                                       | 0                                 | 2.000.000            | 2.000.000             | 0                          | 0,00                          | 2,78                         | 0,00                       |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                          | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    | 22 |    | RN N°52 Empalme Ex RNN°40 Susques                                                                    | 0                                 | 233.333              | 233.333               | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | RN N°52 Empalme Ex RNN°40 Susques                                                                    | 0                                 | 233.333              | 233.333               | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 23 |    |    | RN N°52 Susques-Emp.RPN°16                                                                           | 0                                 | 100.000              | 100.000               | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RN N°52 Susques-Emp.RPN°16                                                                           | 0                                 | 100.000              | 100.000               | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 24 |    |    | RN N°40 Paicone-La Quiaca                                                                            | 0                                 | 4.555.555            | 4.555.555             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RN N°40 Paicone-La Quiaca                                                                            | 0                                 | 1.444.444            | 1.444.444             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 52 |    |    | Ruta Nacional N° 40, Tramo Paicone - Ex Ruta Provincial N°                                           | 0                                 | 1.444.444            | 1.444.444             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 53 |    |    | Ruta Nacional N° 40, Tramo Paicone - Ex Ruta                                                         | 0                                 | 1.666.667            | 1.666.667             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 25 |    |    | RN N°76 Punta de Agua-Pircas Negras                                                                  | 0                                 | 333.333              | 333.333               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RN N°76 Punta de Agua-Pircas Negras                                                                  | 0                                 | 333.333              | 333.333               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 26 |    |    | RN N°7 Acceso Este a Mendoza                                                                         | 0                                 | 2.444.444            | 2.444.444             | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RN N°7 Acceso Este a Mendoza                                                                         | 0                                 | 2.444.444            | 2.444.444             | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 27 |    |    | RN N°7 Empalme RN N°40 Límite con Chile                                                              | 0                                 | 1.111.111            | 1.111.111             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RN N°7 Empalme RN N°40 Límite con Chile                                                              | 0                                 | 1.111.111            | 1.111.111             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 28 |    |    | RN N°14 L.N.Alem-Oberá                                                                               | 0                                 | 740.741              | 740.741               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RN N°14 L.N.Alem-Oberá                                                                               | 0                                 | 740.741              | 740.741               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 29 |    |    | RN N°12 Variante Yabebiry                                                                            | 0                                 | 296.296              | 296.296               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RN N°12 Variante Yabebiry                                                                            | 0                                 | 296.296              | 296.296               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 30 |    |    | RN N°12 Variante por Gobernador Roca                                                                 | 0                                 | 555.556              | 555.556               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RN N°12 Variante por Gobernador Roca                                                                 | 0                                 | 555.556              | 555.556               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 31 |    |    | RN N°86 Misión La Paz-Tonono                                                                         | 0                                 | 1.250.000            | 1.250.000             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RN N°86 Misión La Paz-Tonono                                                                         | 0                                 | 1.250.000            | 1.250.000             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 32 |    |    | Autovía RNN°AO12                                                                                     | 0                                 | 2.083.333            | 2.083.333             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Autovía RNN°AO12                                                                                     | 0                                 | 2.083.333            | 2.083.333             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 33 |    |    | RN N°33 Variante por Pérez                                                                           | 0                                 | 1.851.852            | 1.851.852             | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RN N°33 Variante por Pérez                                                                           | 0                                 | 1.851.852            | 1.851.852             | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 34 |    |    | RN N°11 Empalme RN N°98-Límite con Chaco                                                             | 0                                 | 5.448.675            | 5.448.675             | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RN N°11 Empalme RN N°98-Límite con Chaco                                                             | 0                                 | 5.448.675            | 5.448.675             | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 35 |    |    | RN N°11 Recreo-San Justo                                                                             | 0                                 | 1.388.889            | 1.388.889             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RN N°11 Recreo-San Justo                                                                             | 0                                 | 1.388.889            | 1.388.889             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 36 |    |    | RN N°3 Hito 1-San Sebastián                                                                          | 62.929.619                        | 46.466.333           | 48.407.981            | 37.588.006                 | 23,03                         | 32,75                        | 11,20                      |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RN N°3 Hito 1-San Sebastián                                                                          | 62.929.619                        | 46.466.333           | 48.407.981            | 37.588.006                 | 23,03                         | 32,75                        | 11,20                      |
|     |     |    |    | 37 |    |    | RN N°38 Río Marapa-Famaillá                                                                          | 0                                 | 6.495.722            | 6.495.722             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RN N°38 Río Marapa-Famaillá                                                                          | 0                                 | 4.437.500            | 4.437.500             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 52 |    |    | Ruta Nacional N° 38, Tramo Río Marapa - Famaillá Duplicació                                          | 0                                 | 1.169.333            | 1.169.333             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 53 |    |    | Acceso a Bariloche por calles Widerhold y Miramar                                                    | 0                                 | 888.889              | 888.889               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 38 |    |    | RN N°38 Acceso Sur a Catamarca                                                                       | 0                                 | 495.556              | 495.556               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RN N°38 Acceso Sur a Catamarca                                                                       | 0                                 | 495.556              | 495.556               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 39 |    |    | RN N°35 Paso por Santa Rosa                                                                          | 0                                 | 222.222              | 222.222               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RN N°35 Paso por Santa Rosa                                                                          | 0                                 | 222.222              | 222.222               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 40 |    |    | RN N°35 Paso por Ataliva Roca                                                                        | 5.443.124                         | 1.541.333            | 1.847.063             | 1.847.061                  | 21,29                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RN N°35 Paso por Ataliva Roca                                                                        | 5.443.124                         | 1.541.333            | 1.847.063             | 1.847.061                  | 21,29                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 41 |    |    | Ruta Nacional N° 16 - Límite Corrientes Chaco - Makalle                                              | 0                                 | 2.222.222            | 2.222.222             | 0                          | 0,00                          | 33,18                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RN N°16 Viaducto y adecuac hidráulica intersección.AvdaSarmiento                                     | 0                                 | 888.889              | 888.889               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 52 |    |    | Ruta Nacional N° 16 - Límite Corrientes Chaco - Makalle - Intersección Ruta Nacional N° 11 Km. 17,56 | 0                                 | 1.333.333            | 1.333.333             | 0                          | 0,00                          | 58,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 42 |    |    | RN N°9 Intersección con RP N°17                                                                      | 0                                 | 670.533              | 670.533               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RN N°9 Intersección con RP N°17                                                                      | 0                                 | 670.533              | 670.533               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 43 |    |    | RN N°20-148 Circunvalación sur a Villa Dolores                                                       | 8.784.452                         | 8.012.444            | 8.696.404             | 843.256                    | 40,25                         | 58,19                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RN N°20-148 Circunvalación sur a Villa Dolores                                                       | 8.784.452                         | 8.012.444            | 8.696.404             | 843.256                    | 40,25                         | 58,19                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 44 |    |    | RN N°40 Albardón-Talacasto                                                                           | 0                                 | 155.556              | 155.556               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RN N°40 Albardón-Talacasto                                                                           | 0                                 | 155.556              | 155.556               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 45 |    |    | RN N°25 Autovía Trelew-Gaimán                                                                        | 89.945.489                        | 22.085.000           | 22.085.000            | 2.268.001                  | 82,25                         | 21,34                        | 5,48                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RN N°25 Autovía Trelew-Gaimán                                                                        | 89.945.489                        | 22.085.000           | 22.085.000            | 2.268.001                  | 82,25                         | 21,34                        | 5,48                       |
|     |     |    |    | 46 |    |    | RN N°26 Pampa del Castillo-Cerro Dragón                                                              | 0                                 | 296.296              | 296.296               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RN N°26 Pampa del Castillo-Cerro Dragón                                                              | 0                                 | 296.296              | 296.296               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 47 |    |    | Ruta Nacional N°12 Empedrado-Paso de la Patria                                                       | 0                                 | 1.000.000            | 1.000.000             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Ruta Nacional N°12 Empedrado-Paso de la Patria                                                       | 0                                 | 1.000.000            | 1.000.000             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 48 |    |    | Ruta Nacional N°12 Límite con Entre Ríos-Goya                                                        | 0                                 | 518.519              | 518.519               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Ruta Nacional N°12 Límite con Entre Ríos-Goya                                                        | 0                                 | 518.519              | 518.519               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 50 |    |    | RN N°143 San Rafael-Las Paredes km 664-km 668,60                                                     | 0                                 | 169.778              | 169.778               | 0                          | 0,00                          | 16,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RN N°143 San Rafael-Las Paredes km 664-km 668,60                                                     | 0                                 | 169.778              | 169.778               | 0                          | 0,00                          | 16,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RN N°40 Pie de Médano-Sta María-Río Yapaz                                                            | 0                                 | 902.167              | 902.167               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RN N°40 Pie de Médano-Sta María-Río Yapaz                                                            | 0                                 | 902.167              | 902.167               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    | 52 |    |    | RN N°95 Acceso Oeste a Villa Angela                                                                  | 0                                 | 266.667              | 266.667               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | RN N°95 Acceso Oeste a Villa Angela                                                                  | 0                                 | 266.667              | 266.667               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                      | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    | 54 |    | RN N°12 Itaibaté-Ituzaingó-Empalme RN N°118                                                                      | 0                                 | 133.333              | 133.333               | 0                          | 0,00                          | 16,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | RN N°12 Itaibaté-Ituzaingó-Empalme RN N°118                                                                      | 0                                 | 133.333              | 133.333               | 0                          | 0,00                          | 16,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 55 |    | RN N°14 Empalme RP N°40-Empalme RP N°120-Variante Virasoro                                                       | 0                                 | 518.519              | 518.519               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | RN N°14 Empalme RP N°40-Empalme RP N°120-Variante Virasoro                                                       | 0                                 | 518.519              | 518.519               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 57 |    | RN N°9 Villa del Totoral-Límite con Chile                                                                        | 202.254.210                       | 47.114.667           | 47.114.667            | 15.741.276                 | 58,68                         | 51,73                        | 7,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | RN N°9 Villa del Totoral-Límite con Chile                                                                        | 202.254.210                       | 47.114.667           | 47.114.667            | 15.741.276                 | 58,68                         | 51,73                        | 7,00                       |
|     |     |    |    |    | 58 |    | Camino al Complejo Recreativo de Ezeiza                                                                          | 56.617.720                        | 4.331.333            | 4.331.333             | 0                          | 65,11                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Camino al Complejo Recreativo de Ezeiza                                                                          | 56.617.720                        | 4.331.333            | 4.331.333             | 0                          | 65,11                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 59 |    | R.143 Unión R.N°143 y 146                                                                                        | 0                                 | 1.831.778            | 1.831.778             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R.143 Unión R.N°143 y 146                                                                                        | 0                                 | 1.831.778            | 1.831.778             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 60 |    | RN N°40 Luján de Cuyo Tunuyán-Sección III Anchoris RPN°96                                                        | 9.427.000                         | 60.436.640           | 30.436.640            | 0                          | 27,08                         | 66,90                        | 5,74                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | RN N°40 Luján de Cuyo Tunuyán-Sección III Anchoris RPN°96                                                        | 9.427.000                         | 60.436.640           | 30.436.640            | 0                          | 27,08                         | 66,90                        | 5,74                       |
|     |     |    |    |    | 61 |    | RN N°40 Luján de Cuyo Tunuyán S IV Variante por Tunuyán                                                          | 0                                 | 888.889              | 888.889               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | RN N°40 Luján de Cuyo Tunuyán S IV Variante por Tunuyán                                                          | 0                                 | 888.889              | 888.889               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 62 |    | Ruta Nacional N° 149 Pachaco - Calingasta Tramo: km 100 -                                                        | 0                                 | 888.889              | 888.889               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 149 Pachaco - Calingasta Tramo: km 100 -                                                        | 0                                 | 518.519              | 518.519               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Ruta Nacional N° 149 Pachaco - Calingasta Tramo: km 120 -                                                        | 0                                 | 370.370              | 370.370               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 63 |    | Ruta Nacional N° 40 - Estabilización de Taludes - Provincia                                                      | 0                                 | 222.222              | 222.222               | 0                          | 0,00                          | 1,67                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 40 - Estabilización de Taludes - Provincia                                                      | 0                                 | 222.222              | 222.222               | 0                          | 0,00                          | 1,67                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 64 |    | Ruta Nacional N° 40, tramo empalme Ruta Nacional N° 7 (Acceso Este)-Calle Azcuénaga-Remodelación Intercambiador. | 34.131.020                        | 1.524.125            | 1.524.125             | 0                          | 78,89                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 40, tramo empalme Ruta Nacional N° 7 (Acceso Este)-Calle Azcuénaga-Remodelación Intercambiador. | 34.131.020                        | 1.524.125            | 1.524.125             | 0                          | 78,89                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 65 |    | Ruta Nacional N° 25 Duplicación de Calzada - Tramo:Rawson -                                                      | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 25 Duplicación de Calzada - Tramo:Rawson -                                                      | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 66 |    | Ruta Nacional N° 25 Duplicación de Calzada - Tramo:Trelew -                                                      | 0                                 | 888.889              | 888.889               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 25 Duplicación de Calzada - Tramo:Trelew -                                                      | 0                                 | 888.889              | 888.889               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 67 |    | Ruta Nacional N° 40 Acceso Sur a Mendoza- Provincia de Mend                                                      | 0                                 | 2.592.644            | 2.592.644             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 40 Acceso Sur a Mendoza- Provincia de Mend                                                      | 0                                 | 2.592.644            | 2.592.644             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 68 |    | Construcción Puente Ruta Nacional N° 40 Empalme Ruta Nacion                                                      | 8.388.960                         | 510.222              | 510.222               | 3.049                      | 83,69                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Puente Ruta Nacional N° 40 Empalme Ruta Nacion                                                      | 8.388.960                         | 510.222              | 510.222               | 3.049                      | 83,69                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 69 |    | Ruta Nacional N° 11 Pavimentación Acceso a Margarita Belén                                                       | 0                                 | 293.333              | 293.333               | 0                          | 0,00                          | 16,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 11 Pavimentación Acceso a Margarita Belén                                                       | 0                                 | 293.333              | 293.333               | 0                          | 0,00                          | 16,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 70 |    | Empalme Ruta Nacional N° 14 - Empalme Ruta Nacional N° 7 y                                                       | 83.046.643                        | 6.274.909            | 6.274.909             | 905.692                    | 93,36                         | 9,59                         | 1,18                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Empalme Ruta Nacional N° 14 - Empalme Ruta Nacional N° 7 y                                                       | 83.046.643                        | 6.274.909            | 6.274.909             | 905.692                    | 93,36                         | 9,59                         | 1,18                       |
|     |     |    |    |    | 71 |    | Construcción Campamento Zarate - Provincia de Buenos Aires                                                       | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Campamento Zarate - Provincia de Buenos Aires                                                       | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 72 |    | Pavimentación de Calles Colectoras Monteros - San Martín de                                                      | 0                                 | 366.430              | 366.430               | 0                          | 0,00                          | 11,11                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Pavimentación de Calles Colectoras Monteros - San Martín de                                                      | 0                                 | 366.430              | 366.430               | 0                          | 0,00                          | 11,11                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 74 |    | Ruta Nacional N° 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Tramo: Los Menu                                                      | 38.110.651                        | 24.535.229           | 24.535.229            | 14.750.769                 | 21,04                         | 26,76                        | 5,35                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Tramo: Los Menu                                                      | 38.110.651                        | 23.646.340           | 23.646.340            | 14.750.769                 | 42,06                         | 44,64                        | 9,43                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Ruta Nacional N° 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Tramo:Maquincha                                                      | 0                                 | 888.889              | 888.889               | 0                          | 0,00                          | 3,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 75 |    | Ruta Nacional N° 40 - Tramo: El Sosneado - Pareditas - Pro                                                       | 0                                 | 34.469.499           | 34.469.499            | 0                          | 0,00                          | 20,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 40 - Tramo: El Sosneado - La Jaula - Provi                                                      | 0                                 | 18.049.499           | 18.049.499            | 0                          | 0,00                          | 20,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Ruta Nacional N° 40 - Tramo: La Jaula - Empalme Ruta Provin                                                      | 0                                 | 16.420.000           | 16.420.000            | 0                          | 0,00                          | 20,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 76 |    | Repavimentación de Avenida Ballofet - Provincia de Mendoza                                                       | 0                                 | 155.556              | 155.556               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Repavimentación de Avenida Ballofet - Provincia de Mendoza                                                       | 0                                 | 155.556              | 155.556               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 77 |    | Ruta Nacional N° 40 Límite con San Juan - Provincia de Mend                                                      | 0                                 | 2.962.963            | 2.962.963             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 40 Límite con San Juan - Provincia de Mend                                                      | 0                                 | 2.962.963            | 2.962.963             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 78 |    | Repavimentación Ruta Nacional N° 11 - Tramo: Rotonda Cruz d                                                      | 0                                 | 1.555.333            | 14.576.852            | 14.576.850                 | 0,00                          | 16,67                        | 1,23                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Repavimentación Ruta Nacional N° 11 - Tramo: Rotonda Cruz d                                                      | 0                                 | 1.555.333            | 14.576.852            | 14.576.850                 | 0,00                          | 16,67                        | 1,23                       |
|     |     |    |    |    | 79 |    | Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional N° 11 - Tramo                                                      | 0                                 | 1.250.000            | 1.250.000             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional N° 11 - Tramo                                                      | 0                                 | 1.250.000            | 1.250.000             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 80 |    | Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional N° 22 - Tramo                                                      | 0                                 | 17.391.083           | 17.391.083            | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional N° 22 - Tramo                                                      | 0                                 | 17.391.083           | 17.391.083            | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 81 |    | Ruta Nacional N° 3 - Variante Circunvalación Autovía Comodo                                                      | 0                                 | 2.500.000            | 2.500.000             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 3 - Variante Circunvalación Autovía Comodo                                                      | 0                                 | 2.500.000            | 2.500.000             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 83 |    | Ruta Nacional N° 40 - Tramo: Bardas Blancas - Malargüe - Pr                                                      | 0                                 | 555.556              | 555.556               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 40 - Tramo: Bardas Blancas - Malargüe - Pr                                                      | 0                                 | 555.556              | 555.556               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 84 |    | Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional N° 9 - Tramo:                                                      | 0                                 | 29.233.261           | 29.233.261            | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional N° 9 - Tramo:                                                      | 0                                 | 9.344.373            | 9.344.373             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional N° 9 - Tramo:                                                      | 0                                 | 10.144.444           | 10.144.444            | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional N° 9 - Tramo:                                                      | 0                                 | 9.744.444            | 9.744.444             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 85 |    | Ruta Nacional N° 76 - Tramo: Quebrada Santo Domingo - Pirca                                                      | 0                                 | 3.514.870            | 3.514.870             | 0                          | 3,68                          | 33,45                        | 4,43                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 76 - Tramo: Quebrada Santo Domingo - Pirca                                                      | 0                                 | 3.514.870            | 3.514.870             | 0                          | 3,68                          | 33,45                        | 4,43                       |
|     |     |    |    |    | 86 |    | Ruta Nacional N° 75 - Tramo: Las Padercitas - Dique Los Sauce                                                    | 0                                 | 444.444              | 444.444               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                  | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional Nº 75 - Tramo: Las Padercitas - Dique Los Sauce                                                | 0                                 | 444.444              | 444.444               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 88 |    | Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Los Tambillos - Río Miranda -                                                   | 0                                 | 37.903.846           | 37.903.846            | 0                          | 3,05                          | 50,58                        | 8,23                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Los Tambillos - Río Miranda -                                                   | 0                                 | 37.903.846           | 37.903.846            | 0                          | 3,05                          | 50,58                        | 8,23                       |
|     |     |    |    |    | 89 |    | Construcción Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 20 - Tramo: C                                                  | 0                                 | 2.888.889            | 2.888.889             | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 20 - Tramo: C                                                  | 0                                 | 2.888.889            | 2.888.889             | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 90 |    | Construcción Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: A                                                  | 0                                 | 1.777.778            | 1.777.778             | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: A                                                  | 0                                 | 1.777.778            | 1.777.778             | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 91 |    | Ruta Nacional Nº 149 - Tramo: Barreal - Cerro Alcázar - Pro                                                  | 0                                 | 909.250              | 909.250               | 0                          | 16,12                         | 83,88                        | 21,74                      |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional Nº 149 - Tramo: Barreal - Cerro Alcázar - Pro                                                  | 0                                 | 909.250              | 909.250               | 0                          | 16,12                         | 83,88                        | 21,74                      |
|     |     |    |    |    | 94 |    | Construcción Camino de Vinculación Ruta Nacional Nº 40 - Las                                                 | 0                                 | 137.985              | 137.985               | 0                          | 0,00                          | 11,11                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Camino de Vinculación Ruta Nacional Nº 40 - Las                                                 | 0                                 | 137.985              | 137.985               | 0                          | 0,00                          | 11,11                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 95 |    | Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme                                                   | 0                                 | 237.037              | 237.037               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme                                                   | 0                                 | 237.037              | 237.037               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 96 |    | Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - San Antonio                                                  | 0                                 | 13.351.867           | 13.351.867            | 0                          | 3,15                          | 38,74                        | 4,63                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - San Antonio                                                  | 0                                 | 13.351.867           | 13.351.867            | 0                          | 3,15                          | 38,74                        | 4,63                       |
|     |     |    |    |    | 97 |    | Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - Ruta Provi                                                   | 0                                 | 13.755.333           | 13.755.333            | 0                          | 6,42                          | 41,59                        | 4,71                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - Ruta Provi                                                   | 0                                 | 13.755.333           | 13.755.333            | 0                          | 6,42                          | 41,59                        | 4,71                       |
|     |     |    |    |    | 98 |    | Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - Sierra Gran                                                  | 15.181.522                        | 13.553.033           | 19.173.920            | 6.068.823                  | 14,47                         | 38,02                        | 9,73                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - Sierra Gran                                                  | 15.181.522                        | 13.553.033           | 19.173.920            | 6.068.823                  | 14,47                         | 38,02                        | 9,73                       |
|     |     |    |    |    | 99 |    | Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 251 General Co                                                   | 7.016.575                         | 13.215.000           | 23.556.898            | 12.517.075                 | 14,23                         | 38,12                        | 9,57                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 251 General Co                                                   | 7.016.575                         | 13.215.000           | 23.556.898            | 12.517.075                 | 14,23                         | 38,12                        | 9,57                       |
|     |     |    |    | 14 |    |    | Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII                                                                  |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 2  |    | Construcción Autopista Camino del Buen Ayre y Repavimentaci                                                  | 163.525.428                       | 461.988.692          | 491.472.025           | 37.069.093                 | 5,04                          | 58,37                        | 1,25                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Autopista Camino del Buen Ayre -Tramo I: Acce                                                   | 97.731.893                        | 120.556.459          | 163.556.460           | 32.743.959                 | 5,45                          | 90,85                        | 2,75                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Construcción Autopista Camino del Buen Ayre -Tramo II: Acce                                                  | 17.725.000                        | 132.089.049          | 125.089.049           | 0                          | 7,10                          | 24,38                        | 1,18                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Construcción Autopista Camino del Buen Ayre -Tramo III: Rut                                                  | 31.778.585                        | 79.757.049           | 73.240.381            | 4.325.134                  | 6,21                          | 24,90                        | 0,56                       |
|     |     |    |    |    | 54 |    | Construcción Autopista Camino del Buen Ayre -Tramo IV : Rut                                                  | 16.289.950                        | 120.497.246          | 120.497.246           | 0                          | 1,00                          | 95,92                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 55 |    | Repavimentación Camino del Buen Ayre                                                                         | 0                                 | 9.088.889            | 9.088.889             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 3  |    | Plan de Remediación de Canteras - Rutas Varias                                                               | 0                                 | 27.941.176           | 27.941.176            | 0                          | 50,00                         | 25,00                        | 16,66                      |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Plan de Remediación de Canteras - Rutas Varias                                                               | 0                                 | 27.941.176           | 27.941.176            | 0                          | 50,00                         | 25,00                        | 16,66                      |
|     |     |    |    |    | 4  |    | Ruta Nacional Nº 9 Av. Circunvalación - Canal San                                                            | 0                                 | 12.239.375           | 12.239.375            | 10.871.049                 | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional Nº 9 Av. Circunvalación - Canal San                                                            | 0                                 | 12.239.375           | 12.239.375            | 10.871.049                 | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 5  |    | Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143                                                            | 0                                 | 1.037.037            | 1.037.037             | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143                                                            | 0                                 | 1.037.037            | 1.037.037             | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 6  |    | Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143                                                            | 0                                 | 660.741              | 660.741               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143                                                            | 0                                 | 660.741              | 660.741               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 7  |    | Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143                                                            | 0                                 | 315.556              | 315.556               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143                                                            | 0                                 | 315.556              | 315.556               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 8  |    | Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143                                                            | 0                                 | 457.778              | 457.778               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143                                                            | 0                                 | 457.778              | 457.778               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 9  |    | Ruta Nacional Nº 9, Ruta Nacional Nº 11, y Ruta Nacional Nº 33 - Red de Accesos a Rosario                    | 0                                 | 1.922.222            | 1.922.222             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional Nº 9, Ruta Nacional Nº 11 y Ruta Nacional Nº 33 - Red de Accesos a Rosario                     | 0                                 | 1.922.222            | 1.922.222             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 12 |    | Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Límite entre Santa Fe y Chaco - Km. 768,77 - Km. 813,09 | 27.208.288                        | 25.039.543           | 25.039.543            | 0                          | 18,39                         | 36,43                        | 11,37                      |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Límite entre Santa Fe y Chaco - Km. 768,77 - Km. 813,09 | 27.208.288                        | 25.039.543           | 25.039.543            | 0                          | 18,39                         | 36,43                        | 11,37                      |
|     |     |    |    |    | 13 |    | Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Límite entre Santa Fe y Chaco - Km. 813,09 - Km. 862,64 | 0                                 | 533.333              | 533.333               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Límite entre Santa Fe y Chaco - Km. 813,09 - Km. 862,64 | 0                                 | 533.333              | 533.333               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 17 |    | Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Provincial Nº 79 - Susques (Km. 62,68) - (Km. 79,85)                      | 0                                 | 418.444              | 418.444               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Provincial Nº 79 - Susques (Km. 62,68) - (Km. 79,85)                      | 0                                 | 418.444              | 418.444               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 18 |    | Ruta Nacional Nº 38 - Límite con La Rioja - Río Ongoli                                                       | 0                                 | 2.777.778            | 2.777.778             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional Nº 38 - Límite con La Rioja - Río Ongoli                                                       | 0                                 | 2.777.778            | 2.777.778             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 19 |    | Ruta Nacional Nº 7 - Empalme ex Ruta Nacional Nº 7 y Actual Ruta Nacional Nº 7                               | 13.651.560                        | 13.651.500           | 18.144.447            | 9.766.221                  | 9,41                          | 92,05                        | 16,57                      |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional Nº 7 - Empalme ex Ruta Nacional Nº 7 y Actual Ruta Nacional Nº 7                               | 13.651.560                        | 13.651.500           | 18.144.447            | 9.766.221                  | 9,41                          | 92,05                        | 16,57                      |
|     |     |    |    |    | 20 |    | Autopista Ricchieri - Cañuelas - Acceso Cañuelas                                                             | 0                                 | 374.815              | 374.815               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Autopista Ricchieri - Cañuelas - Acceso Cañuelas                                                             | 0                                 | 374.815              | 374.815               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 21 |    | Ruta Nacional Nº 1 - Intercambiador Ensenada - Avenida del Petróleo                                          | 0                                 | 16.249.861           | 16.249.861            | 0                          | 0,00                          | 2,78                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional Nº 1 - Intercambiador Ensenada - Avenida del Petróleo                                          | 0                                 | 16.249.861           | 16.249.861            | 0                          | 0,00                          | 2,78                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 22 |    | Ruta Nacional Nº 35 - Bahía Blanca - Nueva Roma                                                              | 0                                 | 726.244              | 726.244               | 0                          | 0,00                          | 41,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional Nº 35 - Bahía Blanca - Nueva Roma                                                              | 0                                 | 726.244              | 726.244               | 0                          | 0,00                          | 41,67                        | 0,00                       |

**CUADRO C**  
**INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION**  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                               | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    | 23 |    | Ruta Nacional Nº 35 - Nueva Roma - San Germán                                                                             | 0                                 | 683.289              | 683.289               | 0                          | 0,00                          | 33,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional Nº 35 - Nueva Roma - San Germán                                                                             | 0                                 | 683.289              | 683.289               | 0                          | 0,00                          | 33,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 24 |    |    | Ruta Nacional Nº 35 - San Germán - Límite entre Buenos Aires y La Pampa                                                   | 0                                 | 758.867              | 758.867               | 0                          | 0,00                          | 24,72                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Ruta Nacional Nº 35 - San Germán - Límite entre Buenos Aires y La Pampa                                                   | 0                                 | 758.867              | 758.867               | 0                          | 0,00                          | 24,72                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 25 |    |    | Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección I                             | 0                                 | 594.074              | 594.074               | 0                          | 0,00                          | 2,96                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección I                             | 0                                 | 594.074              | 594.074               | 0                          | 0,00                          | 2,96                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 26 |    |    | Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección II                            | 0                                 | 607.407              | 607.407               | 0                          | 0,00                          | 2,96                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección II                            | 0                                 | 607.407              | 607.407               | 0                          | 0,00                          | 2,96                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 27 |    |    | Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección III                           | 0                                 | 592.593              | 592.593               | 0                          | 0,00                          | 14,07                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección III                           | 0                                 | 592.593              | 592.593               | 0                          | 0,00                          | 14,07                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 28 |    |    | Ruta Nacional Nº 127 - Federal - Empalme Ruta Nacional Nº 14                                                              | 0                                 | 2.000.000            | 2.000.000             | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Ruta Nacional Nº 127 - Federal - Empalme Ruta Nacional Nº 14                                                              | 0                                 | 2.000.000            | 2.000.000             | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 29 |    |    | Ruta Nacional Nº 18 - Tramo I: Intersección Ruta Nacional Nº 12 - Intersección Ruta Provincial Nº 32                      | 55.347.404                        | 53.822.833           | 30.822.833            | 39.767                     | 1,87                          | 35,68                        | 0,51                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Ruta Nacional Nº 18 - Tramo I: Intersección Ruta Nacional Nº 12 - Intersección Ruta Provincial Nº 32                      | 55.347.404                        | 53.822.833           | 30.822.833            | 39.767                     | 1,87                          | 35,68                        | 0,51                       |
|     |     |    |    | 30 |    |    | Ruta Nacional Nº 18 - Tramo II: Intersección Ruta Provincial Nº 32 - Intersección Ruta Provincial Nº 6                    | 59.783.631                        | 57.519.667           | 57.519.667            | 20.439.733                 | 1,81                          | 34,65                        | 2,24                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Ruta Nacional Nº 18 - Tramo II: Intersección Ruta Provincial Nº 32 - Intersección Ruta Provincial Nº 6                    | 59.783.631                        | 57.519.667           | 57.519.667            | 20.439.733                 | 1,81                          | 34,65                        | 2,24                       |
|     |     |    |    | 31 |    |    | Ruta Nacional Nº 18 - Tramo III: Intersección Ruta Provincial Nº 6 - Intersección Ruta Provincial Nº 20                   | 23.572.950                        | 14.322.639           | 14.322.639            | 4.109.430                  | 1,60                          | 51,34                        | 2,11                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Ruta Nacional Nº 18 - Tramo III: Intersección Ruta Provincial Nº 6 - Intersección Ruta Provincial Nº 20                   | 23.572.950                        | 14.322.639           | 14.322.639            | 4.109.430                  | 1,60                          | 51,34                        | 2,11                       |
|     |     |    |    | 32 |    |    | Ruta Nacional Nº 18 - Tramo IV: Intersección Ruta Provincial Nº 20 - Progresiva 180+606                                   | 72.166.901                        | 69.328.500           | 50.328.500            | 23.596.294                 | 5,49                          | 37,39                        | 1,24                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Ruta Nacional Nº 18 - Tramo IV: Intersección Ruta Provincial Nº 20 - Progresiva 180+606                                   | 72.166.901                        | 69.328.500           | 50.328.500            | 23.596.294                 | 5,49                          | 37,39                        | 1,24                       |
|     |     |    |    | 34 |    |    | Ruta Nacional Nº 40 - Las Tucumanesas - Sañogasta - Sección I                                                             | 0                                 | 1.333.333            | 1.333.333             | 0                          | 0,00                          | 11,11                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Ruta Nacional Nº 40 - Las Tucumanesas - Sañogasta - Sección I                                                             | 0                                 | 1.333.333            | 1.333.333             | 0                          | 0,00                          | 11,11                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 35 |    |    | Ruta Nacional Nº 73 - Anguinán - Empalme Ruta Nacional Nº 75 - Sección I                                                  | 0                                 | 18.996.416           | 18.996.416            | 0                          | 0,00                          | 16,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Ruta Nacional Nº 73 - Anguinán - Empalme Ruta Nacional Nº 75 - Sección I                                                  | 0                                 | 18.996.416           | 18.996.416            | 0                          | 0,00                          | 16,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 36 |    |    | Ruta Nacional Nº 73 - Anguinán - Empalme Ruta Nacional Nº 75 - Sección II                                                 | 0                                 | 18.996.416           | 18.996.416            | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Ruta Nacional Nº 73 - Anguinán - Empalme Ruta Nacional Nº 75 - Sección II                                                 | 0                                 | 18.996.416           | 18.996.416            | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 37 |    |    | Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Límite con Chile - Sección I                                           | 0                                 | 258.978              | 258.978               | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Límite con Chile - Sección I                                           | 0                                 | 258.978              | 258.978               | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 38 |    |    | Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Límite con Chile - Sección II                                          | 0                                 | 497.352              | 497.352               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Límite con Chile - Sección II                                          | 0                                 | 497.352              | 497.352               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 39 |    |    | Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Límite con Chile - Sección III                                         | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Límite con Chile - Sección III                                         | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 40 |    |    | Ruta Nacional Nº 188 - General Alvear - Malargüe - Sección II                                                             | 0                                 | 888.889              | 888.889               | 0                          | 0,00                          | 2,78                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Ruta Nacional Nº 188 - General Alvear - Malargüe - Sección II                                                             | 0                                 | 888.889              | 888.889               | 0                          | 0,00                          | 2,78                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 41 |    |    | Ruta Nacional Nº 7 - Potrerillos - Uspallata - Curva de Sob.                                                              | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Ruta Nacional Nº 7 - Potrerillos - Uspallata - Curva de Sob.                                                              | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 42 |    |    | Ruta Nacional Nº 7 - Potrerillos - Uspallata - Variante Uspallata                                                         | 0                                 | 888.889              | 888.889               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Ruta Nacional Nº 7 - Potrerillos - Uspallata - Variante Uspallata                                                         | 0                                 | 888.889              | 888.889               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 43 |    |    | Ruta Nacional Nº 145 - Bardas Blancas - Hito Pehuénche - Km. 0 - Km. 13                                                   | 0                                 | 1.666.666            | 1.666.666             | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Ruta Nacional Nº 145 - Bardas Blancas - Hito Pehuénche - Km. 0 - Km. 13                                                   | 0                                 | 1.666.666            | 1.666.666             | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 44 |    |    | Ruta Nacional Nº 22 - Variante por Plaza Huincul y Cutral Có                                                              | 0                                 | 814.815              | 814.815               | 0                          | 0,00                          | 11,11                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Ruta Nacional Nº 22 - Variante por Plaza Huincul y Cutral Có                                                              | 0                                 | 814.815              | 814.815               | 0                          | 0,00                          | 11,11                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 45 |    |    | Variante Ruta Nacional Nº 22 - Intersección Ruta Provincial Nº 7 - Calle Conquistadores del Desierto                      | 0                                 | 1.444.444            | 1.444.444             | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Variante Ruta Nacional Nº 22 - Intersección Ruta Provincial Nº 7 - Calle Conquistadores del Desierto                      | 0                                 | 1.444.444            | 1.444.444             | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 47 |    |    | Ruta Nacional Nº 281 - Puerto Deseado - Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Km.32,55                                             | 37.136.000                        | 9.883.714            | 9.883.714             | 0                          | 89,99                         | 11,00                        | 0,07                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Ruta Nacional Nº 281 - Puerto Deseado - Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Km.32,55                                             | 37.136.000                        | 9.883.714            | 9.883.714             | 0                          | 89,99                         | 11,00                        | 0,07                       |
|     |     |    |    | 48 |    |    | Ruta Nacional A012-34 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 (Oeste) - Empalme Ruta Nacional Nº 11 - Empalme Ruta Nº A008 - Empalme | 3.939.142                         | 6.862.417            | 6.862.417             | 6.813.621                  | 11,96                         | 88,03                        | 5,19                       |

**CUADRO C**  
**INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION**  
 Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                                    | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional A012-34 - Empalme Ruta Nacional N° 9 (Oeste) - Empalme Ruta Nacional N°11 - Empalme Ruta N° A008 - Empalme       | 3.939.142                         | 6.862.417            | 6.862.417             | 6.813.621                  | 11,96                         | 88,03                        | 5,19                       |
|     |     |    |    |    | 49 | 51 | Ruta Nacional N° 34 - San Vicente - Rafaela                                                                                    | 0                                 | 444.444              | 444.444               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional N° 34 - San Vicente - Rafaela                                                                                    | 0                                 | 444.444              | 444.444               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 50 | 51 | Enlace Ruta Nacional N° 9 con Ruta Nacional N°34 en Santiago del Estero                                                        | 0                                 | 1.111.111            | 1.111.111             | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Enlace Ruta Nacional N° 9 con Ruta Nacional N°34 en Santiago del Estero                                                        | 0                                 | 1.111.111            | 1.111.111             | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta sin N° - Empalme Ruta Nacional N° 3 (San Sebastián) - Empalme Complejo C                                                  | 0                                 | 740.741              | 740.741               | 0                          | 0,00                          | 2,78                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta sin N° - Empalme Ruta Nacional N° 3 (San Sebastián) - Empalme Complejo C                                                  | 0                                 | 740.741              | 740.741               | 0                          | 0,00                          | 2,78                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 | 51 | Ruta sin N° - Empalme Complejo C - Empalme Complejo B                                                                          | 0                                 | 711.111              | 711.111               | 0                          | 0,00                          | 3,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta sin N° - Empalme Complejo C - Empalme Complejo B                                                                          | 0                                 | 711.111              | 711.111               | 0                          | 0,00                          | 3,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 53 | 51 | Ruta sin N° - Empalme Complejo B - Empalme Complejo D                                                                          | 0                                 | 555.556              | 555.556               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta sin N° - Empalme Complejo B - Empalme Complejo D                                                                          | 0                                 | 555.556              | 555.556               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 54 | 51 | Ruta Nacional N° 3 - Tolhuin - Ushuaia - Km. 3006 - Km. 3049                                                                   | 0                                 | 370.370              | 370.370               | 0                          | 0,00                          | 11,11                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional N° 3 - Tolhuin - Ushuaia - Km. 3006 - Km. 3049                                                                   | 0                                 | 370.370              | 370.370               | 0                          | 0,00                          | 11,11                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 55 | 51 | Ruta Nacional N° 9 - Arroyo Mista - San Miguel de Tucumán                                                                      | 0                                 | 1.861.111            | 1.861.111             | 0                          | 0,00                          | 20,54                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional N° 9 - Arroyo Mista - San Miguel de Tucumán - Empalme Ex Ruta Nacional N° 9 Puente sobre Río Sali                | 0                                 | 1.277.778            | 1.277.778             | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 52 | Ruta Nacional N° 9 - Arroyo Mista - San Miguel de Tucumán Acceso a Tucumán por Ex                                              | 0                                 | 583.333              | 583.333               | 0                          | 0,00                          | 31,25                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 52 | Ruta Nacional N° 9 Progreso 0,00 Progreso                                                                                      | 0                                 |                      |                       | 0                          | 0,00                          |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 56 | 51 | Ruta Nacional N° 158 - San Francisco - Las Varillas - Km. 0 - Km. 35,00                                                        | 0                                 | 466.667              | 466.667               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional N° 158 - San Francisco - Las Varillas - Km. 0 - Km. 35,00                                                        | 0                                 | 466.667              | 466.667               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 57 | 51 | Ruta Nacional N° 158 - San Francisco - Las Varillas - Km. 35,00 - Km. 76,00                                                    | 0                                 | 544.444              | 544.444               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional N° 158 - San Francisco - Las Varillas - Km. 35,00 - Km. 76,00                                                    | 0                                 | 544.444              | 544.444               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 58 | 51 | Ruta A016 - Empalme Ruta Nacional N° 9 - Empalme Ruta Nacional N° 34 (Siete de Abril)                                          | 0                                 | 1.222.222            | 1.222.222             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta A016 - Empalme Ruta Nacional N° 9 - Empalme Ruta Nacional N° 34 (Siete de Abril)                                          | 0                                 | 1.222.222            | 1.222.222             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 59 | 51 | Ruta Nacional N° 16 Autovía Makallé - Presidente Roque Sáenz Peña                                                              | 0                                 | 1.250.000            | 1.250.000             | 0                          | 0,00                          | 2,08                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional N° 16 Autovía Makallé - Presidente Roque Sáenz Peña                                                              | 0                                 | 1.250.000            | 1.250.000             | 0                          | 0,00                          | 2,08                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 60 | 51 | Ruta Nacional N° 11 Autovía Empalme Ruta Provincial N° 13 - Resistencia                                                        | 0                                 | 1.766.667            | 1.766.667             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional N° 11 Autovía Empalme Ruta Provincial N° 13 - Resistencia                                                        | 0                                 | 1.766.667            | 1.766.667             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 61 | 51 | Ruta Nacional N° 22 Chimpay - Valle Regina Km. 1050 - Km. 1112                                                                 | 0                                 | 2.000.000            | 2.000.000             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional N° 22 Chimpay - Valle Regina Km. 1050 - Km. 1112                                                                 | 0                                 | 2.000.000            | 2.000.000             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 62 | 51 | Ruta Nacional N° 78 Puente Río Capayán - Famatina                                                                              | 0                                 | 277.778              | 277.778               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional N° 78 Puente Río Capayán - Famatina                                                                              | 0                                 | 277.778              | 277.778               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 63 | 51 | Ruta Nacional N° 9 Autovía Santiago del Estero - Termas Río Hondo                                                              | 0                                 | 2.222.222            | 2.222.222             | 0                          | 0,00                          | 2,78                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional N° 9 Autovía Santiago del Estero - Termas Río Hondo                                                              | 0                                 | 2.222.222            | 2.222.222             | 0                          | 0,00                          | 2,78                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 64 | 51 | Ruta Nacional N° 33 Autovía Rufino - Rosario                                                                                   | 0                                 | 8.105.482            | 8.105.482             | 0                          | 0,00                          | 1,01                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional N° 33 Autovía Rufino - Rosario                                                                                   | 0                                 | 2.777.778            | 2.777.778             | 0                          | 0,00                          | 1,67                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 52 | Ruta Nacional N° 33 Autovía Rufino - Rosario Sección II - Acceso a San Eduardo Km. 607,92 - Acceso a Chovet Km. 670,52         | 0                                 | 1.923.607            | 1.923.607             | 0                          | 0,00                          | 0,09                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 53 | Ruta Nacional N° 33 Autovía Rufino - Rosario Sección III - Acceso a Chovet Km. 607,52 - Acceso a Colonia Las Flores Km. 732,37 | 0                                 | 1.900.556            | 1.900.556             | 0                          | 0,00                          | 0,09                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 54 | Ruta Nacional N° 33 Autovía Rufino - Rosario Sección IV - Acceso a Las Flores Km. 732,37 - Arroyo Ludueña Km. 781,3            | 0                                 | 1.503.541            | 1.503.541             | 0                          | 0,00                          | 0,09                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 65 | 51 | Ruta Nacional N° 33 Bahía Blanca - Pigüé Sección I: Camino a Ingeniero White (Km. 8,65) - Ea. Don Enrique (km. 41,00)          | 0                                 | 1.407.407            | 1.407.407             | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional N° 33 Bahía Blanca - Pigüé Sección I: Camino a Ingeniero White (Km. 8,65) - Ea. Don Enrique (km. 41,00)          | 0                                 | 1.407.407            | 1.407.407             | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 66 | 51 | Ruta Nacional N° 33 Bahía Blanca - Pigüé Sección II: Ea. Don Enrique (Km. 41,00) - Río Sauce Chico (Km. 73,00)                 | 0                                 | 1.407.407            | 1.407.407             | 0                          | 0,00                          | 2,78                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional N° 33 Bahía Blanca - Pigüé Sección II: Ea. Don Enrique (Km. 41,00) - Río Sauce Chico (Km. 73,00)                 | 0                                 | 1.407.407            | 1.407.407             | 0                          | 0,00                          | 2,78                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 67 | 51 | Ruta Nacional N° 33 Bahía Blanca - Pigüé Sección III: Río Sauce Chico (Km. 73,00) - Arroyo Cochenleofu Chico (Km. 102,21)      | 0                                 | 1.259.259            | 1.259.259             | 0                          | 0,00                          | 2,78                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional N° 33 Bahía Blanca - Pigüé Sección III: Río Sauce Chico (Km. 73,00) - Arroyo Cochenleofu Chico (Km. 102,21)      | 0                                 | 1.259.259            | 1.259.259             | 0                          | 0,00                          | 2,78                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 68 | 51 | Ruta Nacional N° 33 Bahía Blanca - Pigüé Sección IV: Arroyo Cochenleofú Chico (Km. 102,21) - Empalme Ruta Provincial N°        | 0                                 | 1.333.333            | 1.333.333             | 0                          | 0,00                          | 2,78                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional N° 33 Bahía Blanca - Pigüé Sección IV: Arroyo Cochenleofú Chico (Km. 102,21) - Empalme Ruta Provincial N°        | 0                                 | 1.333.333            | 1.333.333             | 0                          | 0,00                          | 2,78                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 69 | 51 | Ruta Nacional N° 40 Villa Aberastain - San Juan Km. 3444,89 - Km. 3456,72                                                      | 0                                 | 518.519              | 518.519               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional N° 40 Villa Aberastain - San Juan Km. 3444,89 - Km. 3456,72                                                      | 0                                 | 518.519              | 518.519               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 70 |    | Ruta Nacional N° 9 Acceso a la Ciudad de Salta                                                                                 | 0                                 | 295.556              | 295.556               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |

**CUADRO C**  
**INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION**  
 Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                              | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional Nº 9 Acceso a la Ciudad de Salta                                                                           | 0                                 | 295.556              | 295.556               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 71 |    | Ruta Nacional Nº 35 Límite entre Buenos Aires y La Pampa - Empalme Ruta Provincial Nº1 Km. 125 - Km. 146                 | 0                                 | 909.400              | 909.400               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional Nº 35 Límite entre Buenos Aires y La Pampa - Empalme Ruta Provincial Nº1 Km. 125 - Km. 146                 | 0                                 | 909.400              | 909.400               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 72 |    | Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 1B) Distribuidor Ruta Provincial Nº 39 - Ruta Provincial Nº 192 ( | 0                                 | 19.788.444           | 27.970.348            | 21.759.244                 | 1,57                          | 65,62                        | 4,43                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 1B) Distribuidor Ruta Provincial Nº 39 - Ruta Provincial Nº 192 ( | 0                                 | 19.788.444           | 27.970.348            | 21.759.244                 | 1,57                          | 65,62                        | 4,43                       |
|     |     |    |    |    | 73 |    | Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 2) Ruta Provincial Nº 192 (Parada Robles) - San Antonio de Areco  | 0                                 | 13.588.889           | 13.588.889            | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 2) Ruta Provincial Nº 192 (Parada Robles) - San Antonio de Areco  | 0                                 | 13.588.889           | 13.588.889            | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 74 |    | Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 3) Fin Variante San Antonio de Areco - Inicio Variante Arrecifes  | 0                                 | 12.044.444           | 12.044.444            | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 3) Fin Variante San Antonio de Areco - Inicio Variante Arrecifes  | 0                                 | 12.044.444           | 12.044.444            | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 75 |    | Ruta Autopista Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 4) Inicio Variante Arrecifes - Acceso a Fontezuela (Km. 171,20 - | 0                                 | 9.922.222            | 9.922.222             | 0                          | 0,00                          | 3,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Autopista Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 4) Inicio Variante Arrecifes - Acceso a Fontezuela (Km. 171,20 - | 0                                 | 9.922.222            | 9.922.222             | 0                          | 0,00                          | 3,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 76 |    | Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 5) Variante Pergamino desde Acceso a Fontezuela a Fin de Autopist | 0                                 | 11.319.048           | 11.319.048            | 0                          | 0,00                          | 7,14                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 5) Variante Pergamino desde Acceso a Fontezuela a Fin de Autopist | 0                                 | 11.319.048           | 11.319.048            | 0                          | 0,00                          | 7,14                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 77 |    | Ruta Nacional Nº 35 Límite con La Pampa - Intersección Ruta Provincial Nº 27 Km. 505,67 - Km. 572,76                     | 0                                 | 2.747.267            | 2.747.267             | 0                          | 0,00                          | 33,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional Nº 35 Límite con La Pampa - Intersección Ruta Provincial Nº 27 Km. 505,67 - Km. 572,76                     | 0                                 | 2.747.267            | 2.747.267             | 0                          | 0,00                          | 33,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 78 |    | Ruta Nacional Nº 35 Intersección Ruta Provincial Nº 27 - Intersección Ruta Nacional Nº 8 Km. 572,76 - Km. 708,55         | 0                                 | 1.135.375            | 1.135.375             | 0                          | 0,00                          | 33,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional Nº 35 Intersección Ruta Provincial Nº 27 - Intersección Ruta Nacional Nº 8 Km. 572,76 - Km. 708,55         | 0                                 | 1.135.375            | 1.135.375             | 0                          | 0,00                          | 33,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 81 |    | Ruta Nacinonal Nº 8 Ramal Pilar - Colectoras Frentistas                                                                  | 0                                 | 525.489              | 525.489               | 0                          | 0,00                          | 33,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacinonal Nº 8 Ramal Pilar - Colectoras Frentistas                                                                  | 0                                 | 525.489              | 525.489               | 0                          | 0,00                          | 33,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 82 |    | Ramal Tigre - 3º Carril + Banquinas                                                                                      | 0                                 | 1.017.456            | 1.017.456             | 0                          | 0,00                          | 33,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ramal Tigre - 3º Carril + Banquinas                                                                                      | 0                                 | 1.017.456            | 1.017.456             | 0                          | 0,00                          | 33,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 83 |    | Ruta Nacional Nº 40 Nonogasta - Chilecito Km. 3.870,00 - Km. 3875,00                                                     | 0                                 | 431.944              | 431.944               | 0                          | 0,00                          | 0,14                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional Nº 40 Nonogasta - Chilecito Km. 3.870,00 - Km. 3875,00                                                     | 0                                 | 431.944              | 431.944               | 0                          | 0,00                          | 0,14                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 84 |    | Autopista 001 Avenida Lugones - Acceso Oeste Km. 0,00 - Km. 13,76                                                        | 0                                 | 1.481.481            | 1.481.481             | 0                          | 0,00                          | 0,09                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Autopista 001 Avenida Lugones - Acceso Oeste Km. 0,00 - Km. 13,76                                                        | 0                                 | 1.481.481            | 1.481.481             | 0                          | 0,00                          | 0,09                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 86 |    | Ruta Nacional Nº 38 Empalme Ruta Provincial Nº 9 Km. 639,38 - Huacra Km. 661,25                                          | 0                                 | 2.917.333            | 2.917.333             | 0                          | 0,00                          | 41,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional Nº 38 Empalme Ruta Provincial Nº 9 Km. 639,38 - Huacra Km. 661,25                                          | 0                                 | 2.917.333            | 2.917.333             | 0                          | 0,00                          | 41,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 87 |    | Ruta Nacional Nº 40 Paso Externo Ciudad de Santa María Punta Balasto - San José                                          | 0                                 | 1.388.889            | 1.388.889             | 0                          | 0,00                          | 22,22                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional Nº 40 Paso Externo Ciudad de Santa María Punta Balasto - San José                                          | 0                                 | 1.388.889            | 1.388.889             | 0                          | 0,00                          | 22,22                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 88 |    | Ruta Nacional Nº 60 Paso Externo Ciudad de Tinogasta Km. 1.300,56 - Km. 1.330,12                                         | 0                                 | 1.642.222            | 1.642.222             | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional Nº 60 Paso Externo Ciudad de Tinogasta Km. 1.300,56 - Km. 1.330,12                                         | 0                                 | 1.642.222            | 1.642.222             | 0                          | 0,00                          | 12,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 89 |    | Ruta Nacional Nº 259 Trevelin - Limite con Chile Km. 39,16 - Km. 75,74                                                   | 0                                 | 1.000.000            | 1.000.000             | 0                          | 0,00                          | 20,83                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional Nº 259 Trevelin - Limite con Chile Km. 39,16 - Km. 75,74                                                   | 0                                 | 1.000.000            | 1.000.000             | 0                          | 0,00                          | 20,83                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 90 |    | Defensa Costera Lavalle - Obra complementaria al Puente Goya - Reconquista                                               | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 37,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Defensa Costera Lavalle - Obra complementaria al Puente Goya - Reconquista                                               | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 37,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 91 |    | Ruta Nacional Nº 136 Empalme Ruta Provincial Nº 20 - Limite Internacional con Uruguay Km. 0,00 - Km. 42,42               | 0                                 | 933.333              | 933.333               | 0                          | 0,00                          | 33,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional Nº 136 Empalme Ruta Provincial Nº 20 - Limite Internacional con Uruguay Km. 0,00 - Km. 42,42               | 0                                 | 933.333              | 933.333               | 0                          | 0,00                          | 33,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 92 |    | Ruta Nacinal Nº 40 Gran Mendoza - Acceso al Aeropuerto Km. 3.296,00 - Km. 3.305,00                                       | 0                                 | 296.296              | 296.296               | 0                          | 0,00                          | 11,11                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacinal Nº 40 Gran Mendoza - Acceso al Aeropuerto Km. 3.296,00 - Km. 3.305,00                                       | 0                                 | 296.296              | 296.296               | 0                          | 0,00                          | 11,11                        | 0,00                       |

**CUADRO C**  
**INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION**  
 Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                                   | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 15  |     |    |    |    |    | 93 | Ruta Nacional Nº 3 Comandante Luis Piedrabuena - Empalme Ruta Nacional Nº 40 Km. 2.374,57 - Km. 2.579,95                      | 0                                 | 592.593              | 592.593               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional Nº 3 Comandante Luis Piedrabuena - Empalme Ruta Nacional Nº 40 Km. 2.374,57 - Km. 2.579,95                      | 0                                 | 592.593              | 592.593               | 0                          | 0,00                          | 5,56                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 94 | Ruta Nacional Nº 40 Tapi Aike - Cancha Carrera                                                                                | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 16,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional Nº 40 Tapi Aike - Cancha Carrera                                                                                | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 16,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 95 | Autopista 9 - Ruta Nacional Nº A012 - Ruta Nacional Nº A008 Km. 278,29 - Km. 288,47                                           | 0                                 | 2.777.778            | 2.777.778             | 0                          | 0,00                          | 29,17                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Autopista 9 - Ruta Nacional Nº A012 - Ruta Nacional Nº A008 Km. 278,29 - Km. 288,47                                           | 0                                 | 2.777.778            | 2.777.778             | 0                          | 0,00                          | 29,17                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 96 | Ruta Nacional Nº 34 - Ruta Nacional Nº A008 - Ruta Nacional Nº A012. Km. 1,40 - Km. 13,9                                      | 0                                 | 740.741              | 740.741               | 0                          | 0,00                          | 2,78                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional Nº 34 - Ruta Nacional Nº A008 - Ruta Nacional Nº A012. Km. 1,40 - Km. 13,9                                      | 0                                 | 740.741              | 740.741               | 0                          | 0,00                          | 2,78                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 97 | Ruta Nacional Nº 11 Capitán Bermudez - Ruta Nacional Nº A012 Km. 318,52 - Km. 326,2                                           | 0                                 | 1.000.000            | 1.000.000             | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional Nº 11 Capitán Bermudez - Ruta Nacional Nº A012 Km. 318,52 - Km. 326,2                                           | 0                                 | 1.000.000            | 1.000.000             | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 98 | Ruta Nacional Nº 178 Variante Paso por Bigand Km. 87,27 - Km. 88,64                                                           | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 16,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional Nº 178 Variante Paso por Bigand Km. 87,27 - Km. 88,64                                                           | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 16,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 99 | Autopista 9 - Ruta Nacional Nº A012 - Ruta Nacional Nº A008 Km. 297 - Km. 314,10                                              | 0                                 | 370.370              | 370.370               | 0                          | 0,00                          | 13,89                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Autopista 9 - Ruta Nacional Nº A012 - Ruta Nacional Nº A008 Km. 297 - Km. 314,10                                              | 0                                 | 370.370              | 370.370               | 0                          | 0,00                          | 13,89                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 1  | Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase VIII                                                                                | 0                                 | 533.333              | 533.333               | 0                          | 0,00                          | 16,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Empalme Ruta Nacional Nº 40 Límite con Río Negro                                                                              | 0                                 | 533.333              | 533.333               | 0                          | 0,00                          | 16,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 2  | Ruta Nacional Nº 3 Intersección con Camino de Cintura Ruta Provincial Nº 4 y Ruta Provincial Nº 21 Km. 19.600,00 - Km. 29,200 | 0                                 | 2.222.222            | 2.222.222             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional Nº 3 Intersección con Camino de Cintura Ruta Provincial Nº 4 y Ruta Provincial Nº 21 Km. 19.600,00 - Km. 29,200 | 0                                 | 2.222.222            | 2.222.222             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 3  | Ruta Nacional Nº3 Intersección Ruta Provincial Nº 17 - Construcción de Distinto Nivel                                         | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional Nº3 Intersección Ruta Provincial Nº 17 - Construcción de Distinto Nivel                                         | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 8,33                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 4  | Ruta Nacional Nº3 Intersección Ruta Provincial Nº 6 - Construcción de Distinto Nivel                                          | 0                                 | 1.666.667            | 1.666.667             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional Nº3 Intersección Ruta Provincial Nº 6 - Construcción de Distinto Nivel                                          | 0                                 | 1.666.667            | 1.666.667             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 5  | Ruta Nacional Nº 3 Ushuaia - Tolhuin                                                                                          | 0                                 | 700.748              | 700.748               | 0                          | 0,00                          | 2,78                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional Nº 3 Ushuaia - Tolhuin                                                                                          | 0                                 | 700.748              | 700.748               | 0                          | 0,00                          | 2,78                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 6  | Ruta Nacional Nº 178 Villa Eloisa - Ruta Provincial Nº 65 - Km. 146,47 - Km. 206,81                                           | 0                                 | 1.966.667            | 1.966.667             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional Nº 178 Villa Eloisa - Ruta Provincial Nº 65 - Km. 146,47 - Km. 206,81                                           | 0                                 | 1.966.667            | 1.966.667             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 7  | Ruta Nacional Nº 130 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Provincial Nº20 - Cruce por Villa Elisa                     | 0                                 | 625.000              | 625.000               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional Nº 130 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Provincial Nº20 - Cruce por Villa Elisa                     | 0                                 | 625.000              | 625.000               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 8  | Ruta Nacional Nº 86 Tramo Tartagal - Tonono                                                                                   | 0                                 | 2.161.489            | 2.161.489             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Vertiente Ruta Provincial Nº 54 Tonono - Km. 37 - Ruta Provincial Nº 54 Curva de Juan                                         | 0                                 | 481.489              | 481.489               | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
| 26  | 1   |    |    |    |    | 52 | Ruta Provincial Nº 54 Km. 37 -Curva de Juan - Misión La Paz                                                                   | 0                                 | 1.680.000            | 1.680.000             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 9  | Ruta Nacional Nº 3 - San Miguel del Monte - Las Flores                                                                        | 0                                 | 5.000.000            | 5.000.000             | 0                          | 0,00                          | 2,08                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta Nacional Nº 3 - San Miguel del Monte - Las Flores                                                                        | 0                                 | 5.000.000            | 5.000.000             | 0                          | 0,00                          | 2,08                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    |    | Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento CREMA I (Préstamo 4295)                                                  |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    | 21 | Malla 302                                                                                                                     | 0                                 |                      |                       |                            | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 302                                                                                                                     | 0                                 |                      |                       |                            | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 32 | Malla 113                                                                                                                     | 0                                 | 0                    |                       |                            | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 113                                                                                                                     | 0                                 | 0                    |                       |                            | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 35 | Malla 114                                                                                                                     | 42.227.529                        | 1.695.789            | 1.695.789             | 497.271                    | 92,23                         | 0,26                         | 0,20                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 114                                                                                                                     | 42.227.529                        | 1.695.789            | 1.695.789             | 497.271                    | 92,23                         | 1,25                         | 0,20                       |
|     |     |    |    |    |    | 41 | Malla 211                                                                                                                     | 41.302.580                        | 523.333              | 3.711.775             | 1.326.059                  | 92,99                         | 1,38                         | 1,42                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 211                                                                                                                     | 41.302.580                        | 523.333              | 3.711.775             | 1.326.059                  | 92,99                         | 1,38                         | 1,42                       |
|     |     |    |    |    |    | 46 | Malla 506                                                                                                                     | 52.008.798                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 98,62                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 506                                                                                                                     | 52.008.798                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 99,62                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 47 | Malla 208                                                                                                                     | 38.593.000                        | 88.000               | 88.000                | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                         | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 208                                           | 38.593.000                        | 88.000               | 88.000                | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 54 |    | Malla 111                                           | 40.752.910                        | 56.000               | 56.000                | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 111                                           | 40.752.910                        | 56.000               | 56.000                | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 66 |    | Malla 120                                           | 61.120.033                        | 100.000              | 100.000               | 91.510                     | 93,15                         | 0,19                         | 0,95                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 120                                           | 61.120.033                        | 100.000              | 100.000               | 91.510                     | 94,15                         | 3,12                         | 0,95                       |
|     |     |    |    | 2  |    |    | CREMA II (Préstamo 4295)                            |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 24 |    | Malla 131 - Ruta Nacional Nro. 40 S                 | 49.567.506                        | 610.000              | 5.949.932             | 5.949.925                  | 99,83                         | 7,11                         | 2,59                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 131 - Ruta Nacional Nro. 40 S                 | 49.567.506                        | 610.000              | 5.949.932             | 5.949.925                  | 99,83                         | 7,11                         | 2,59                       |
|     |     |    |    |    | 37 |    | Malla 338 - Rutas Nacionales Nros. 81 y 95          | 54.387.000                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 98,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 338 - Rutas Nacionales Nros. 81 y 95          | 54.387.000                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 98,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 68 |    | Ruta 35 Malla 116 A                                 | 46.175.012                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta 35 Malla 116 A                                 | 46.175.012                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 69 |    | Ruta 35 Malla 116 B                                 | 55.312.710                        | 358.222              | 358.222               | 0                          | 99,80                         | 0,31                         | 0,83                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta 35 Malla 116 B                                 | 55.312.710                        | 358.222              | 358.222               | 0                          | 99,80                         | 0,31                         | 0,83                       |
|     |     |    |    |    | 70 |    | Ruta 35 Malla 117 A                                 | 74.129.989                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 98,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta 35 Malla 117 A                                 | 74.129.989                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 98,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 78 |    | Rutas 60 y 157 Malla 408 A                          | 43.023.909                        | 405.556              | 405.556               | 310.985                    | 98,85                         | 1,15                         | 0,71                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Rutas 60 y 157 Malla 408 A                          | 43.023.909                        | 405.556              | 405.556               | 310.985                    | 95,54                         | 4,46                         | 0,71                       |
|     |     |    |    |    | 80 |    | Ruta 60 Malla 408 C                                 | 56.687.612                        | 31.333               | 31.333                | 0                          | 99,19                         | 1,20                         | 0,73                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ruta 60 Malla 408 C                                 | 56.687.612                        | 31.333               | 31.333                | 0                          | 99,19                         | 1,20                         | 0,73                       |
|     |     |    |    |    | 94 |    | Malla 215 Ruta 33                                   | 44.444.228                        | 100.000              | 100.000               | 95.657                     | 98,12                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 215 Ruta 33                                   | 44.444.228                        | 100.000              | 100.000               | 95.657                     | 98,12                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 95 |    | Malla 216 A Ruta 33                                 | 43.736.000                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 216 A Ruta 33                                 | 43.736.000                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 97 |    | Malla 117 B                                         | 51.116.147                        | 797.333              | 797.333               | 0                          | 98,53                         | 7,93                         | 6,17                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 117 B                                         | 51.116.147                        | 797.333              | 797.333               | 0                          | 98,53                         | 7,93                         | 6,17                       |
|     |     |    |    |    | 98 |    | Malla 216 B Ruta 33                                 | 41.213.679                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 99,15                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 216 B Ruta 33                                 | 41.213.679                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 99,15                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 3  |    |    | CREMA III (8° Préstamo "Gestión de Activos Viales") |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 1  |    | Malla 209B - II                                     | 0                                 | 273.752              | 273.752               | 0                          | 0,00                          | 4,44                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 209B - II                                     | 0                                 | 273.752              | 273.752               | 0                          | 0,00                          | 4,44                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 3  |    | Malla 513A                                          | 43.004.000                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 513A                                          | 43.004.000                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 5  |    | Malla 103- II                                       | 50.250.223                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 94,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 103- II                                       | 50.250.223                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 94,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 6  |    | Malla 113- II                                       | 0                                 | 3.107.714            | 3.107.714             | 0                          | 0,00                          | 13,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 113- II                                       | 0                                 | 3.107.714            | 3.107.714             | 0                          | 0,00                          | 13,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 7  |    | Malla 301- II                                       | 48.775.392                        | 434.444              | 2.330.765             | 0                          | 96,17                         | 1,20                         | 1,28                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 301- II                                       | 48.775.392                        | 434.444              | 2.330.765             | 0                          | 96,17                         | 2,20                         | 1,28                       |
|     |     |    |    |    | 8  |    | Malla 129                                           | 46.517.086                        | 230.222              | 230.222               | 0                          | 99,54                         | 2,94                         | 1,12                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 129                                           | 46.517.086                        | 230.222              | 230.222               | 0                          | 99,54                         | 3,00                         | 1,12                       |
|     |     |    |    |    | 9  |    | Malla 205                                           | 192.580.383                       | 17.832.000           | 18.053.909            | 0                          | 83,59                         | 9,12                         | 0,40                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 205                                           | 192.580.383                       | 17.832.000           | 18.053.909            | 0                          | 83,59                         | 9,12                         | 0,40                       |
|     |     |    |    |    | 10 |    | Malla 330                                           | 110.585.853                       | 2.178.222            | 2.178.222             | 1.964.700                  | 97,94                         | 1,36                         | 2,30                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 330                                           | 110.585.853                       | 2.178.222            | 2.178.222             | 1.964.700                  | 97,94                         | 1,36                         | 2,30                       |
|     |     |    |    |    | 11 |    | Malla 332                                           | 65.641.000                        | 36.000               | 36.000                | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 332                                           | 65.641.000                        | 36.000               | 36.000                | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 12 |    | Malla 402B- II                                      | 58.838.999                        | 290.889              | 517.800               | 517.800                    | 96,21                         | 0,22                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 402B- II                                      | 58.838.999                        | 290.889              | 517.800               | 517.800                    | 97,21                         | 1,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 13 |    | Malla 404- II                                       | 56.888.611                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 404- II                                       | 56.888.611                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 14 |    | Malla 407                                           | 53.287.160                        | 955.778              | 955.778               | 0                          | 94,66                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 407                                           | 53.287.160                        | 955.778              | 955.778               | 0                          | 94,66                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 15 |    | Malla 408D                                          | 47.860.828                        | 100.000              | 173.975               | 0                          | 96,37                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 408D                                          | 47.860.828                        | 100.000              | 173.975               | 0                          | 96,37                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 16 |    | Malla 513B                                          | 51.842.325                        | 59.111               | 6.310.746             | 3.262.772                  | 98,95                         | 1,15                         | 3,28                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 513B                                          | 51.842.325                        | 59.111               | 6.310.746             | 3.262.772                  | 98,95                         | 7,92                         | 3,28                       |
|     |     |    |    |    | 17 |    | Malla 101B- II                                      | 0                                 | 514.432              | 514.432               | 0                          | 0,00                          | 4,44                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 101B- II                                      | 0                                 | 514.432              | 514.432               | 0                          | 0,00                          | 4,44                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 20 |    | Malla 104 - II                                      | 41.002.709                        | 465.556              | 1.944.364             | 1.296.242                  | 94,58                         | 0,59                         | 1,24                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 104 - II                                      | 41.002.709                        | 465.556              | 1.944.364             | 1.296.242                  | 94,58                         | 0,88                         | 1,24                       |
|     |     |    |    |    | 21 |    | Malla 108A - II                                     | 49.479.000                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 91,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 108A - II                                     | 49.479.000                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 91,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 22 |    | Malla 109 - II                                      | 71.755.674                        | 2.453.333            | 5.978.176             | 5.978.176                  | 82,60                         | 2,00                         | 4,25                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 109 - II                                      | 71.755.674                        | 2.453.333            | 5.978.176             | 5.978.176                  | 82,60                         | 25,52                        | 4,25                       |
|     |     |    |    |    | 23 |    | Malla 207/304 - II                                  | 49.029.695                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 94,00                         | 0,00                         | 0,00                       |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                          | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 207/304 - II                   | 49.029.695                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 94,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 24 |    |    | Malla 302 - II                       | 51.960.378                        | 1.312.667            | 2.192.036             | 1.648.108                  | 91,10                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 302 - II                       | 51.960.378                        | 1.312.667            | 2.192.036             | 1.648.108                  | 91,10                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 25 |    |    | Malla 312 - II                       | 58.216.101                        | 100.000              | 7.371.831             | 779.530                    | 100,66                        | 3,00                         | 7,54                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 312 - II                       | 58.216.101                        | 100.000              | 7.371.831             | 779.530                    | 100,66                        | 3,00                         | 7,54                       |
|     |     |    |    | 26 |    |    | Malla 402A - II                      | 48.013.840                        | 40.444               | 40.444                | 0                          | 98,61                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 402A - II                      | 48.013.840                        | 40.444               | 40.444                | 0                          | 98,61                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 27 |    |    | Malla 507                            | 71.895.906                        | 2.900.000            | 2.900.000             | 744.700                    | 95,00                         | 3,23                         | 0,73                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 507 - II                       | 71.895.906                        | 2.900.000            | 2.900.000             | 744.700                    | 95,00                         | 3,23                         | 0,73                       |
|     |     |    |    | 28 |    |    | Malla 105 - II                       | 0                                 | 317.460              | 317.460               | 0                          | 0,00                          | 4,44                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 105 - II                       | 0                                 | 317.460              | 317.460               | 0                          | 0,00                          | 4,44                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 29 |    |    | Malla 123A                           | 74.531.089                        | 1.424.813            | 1.424.813             | 357.450                    | 98,54                         | 1,93                         | 0,72                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 123A                           | 74.531.089                        | 1.424.813            | 1.424.813             | 357.450                    | 98,54                         | 1,93                         | 0,72                       |
|     |     |    |    | 30 |    |    | Malla 133                            | 55.955.815                        | 13.089.610           | 13.990.718            | 13.923.104                 | 52,05                         | 44,70                        | 5,08                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 133                            | 55.955.815                        | 13.089.610           | 13.990.718            | 13.923.104                 | 52,05                         | 44,70                        | 5,08                       |
|     |     |    |    | 31 |    |    | Malla 209C                           | 0                                 | 17.505.000           | 25.015.172            | 15.004.172                 | 6,66                          | 49,78                        | 5,25                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 209C                           | 0                                 | 17.505.000           | 25.015.172            | 15.004.172                 | 6,66                          | 49,78                        | 5,25                       |
|     |     |    |    | 32 |    |    | Malla 212                            | 0                                 | 1.100.769            | 1.100.769             | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 212                            | 0                                 | 1.100.769            | 1.100.769             | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 33 |    |    | Malla 230                            | 0                                 | 1.284.595            | 1.284.595             | 0                          | 0,00                          | 8,89                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 230                            | 0                                 | 1.284.595            | 1.284.595             | 0                          | 0,00                          | 8,89                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 34 |    |    | Malla 431                            | 149.234.435                       | 407.273              | 35.446.466            | 23.424.326                 | 99,05                         | 0,15                         | 0,99                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 431                            | 149.234.435                       | 407.273              | 35.446.466            | 23.424.326                 | 99,05                         | 0,15                         | 0,99                       |
|     |     |    |    | 35 |    |    | Malla 437                            | 103.552.211                       | 2.898.334            | 2.898.334             | 1.696.254                  | 97,44                         | 2,58                         | 1,63                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 437                            | 103.552.211                       | 2.898.334            | 2.898.334             | 1.696.254                  | 97,44                         | 2,58                         | 1,63                       |
|     |     |    |    | 36 |    |    | Malla 441                            | 87.812.164                        | 3.567.600            | 3.567.600             | 0                          | 95,77                         | 2,83                         | 0,79                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 441                            | 87.812.164                        | 3.567.600            | 3.567.600             | 0                          | 95,77                         | 2,83                         | 0,79                       |
|     |     |    |    | 37 |    |    | Malla 532                            | 0                                 | 1.138.750            | 1.138.750             | 0                          | 0,00                          | 4,44                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 532                            | 0                                 | 1.138.750            | 1.138.750             | 0                          | 0,00                          | 4,44                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 38 |    |    | Malla 632                            | 148.520.108                       | 3.212.438            | 3.212.438             | 0                          | 97,21                         | 1,68                         | 0,58                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 632                            | 148.520.108                       | 3.212.438            | 3.212.438             | 0                          | 97,21                         | 1,68                         | 0,58                       |
|     |     |    |    | 39 |    |    | Malla 106 - II                       | 106.998.444                       | 11.569.500           | 13.684.110            | 0                          | 84,84                         | 4,09                         | 0,86                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 106 - II                       | 106.998.444                       | 11.569.500           | 13.684.110            | 0                          | 84,84                         | 12,44                        | 0,86                       |
|     |     |    |    | 40 |    |    | Malla 107A - II                      | 69.102.538                        | 15.342.769           | 26.080.083            | 12.020.142                 | 74,21                         | 9,72                         | 11,00                      |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 107A - II                      | 69.102.538                        | 15.342.769           | 26.080.083            | 12.020.142                 | 74,21                         | 9,72                         | 11,00                      |
|     |     |    |    | 41 |    |    | Malla 108B - II                      | 148.776.763                       | 10.105.643           | 10.105.643            | 3.654.139                  | 86,11                         | 6,89                         | 2,53                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 108B - II                      | 148.776.763                       | 10.105.643           | 10.105.643            | 3.654.139                  | 86,11                         | 6,89                         | 2,53                       |
|     |     |    |    | 42 |    |    | Malla 201A - II                      | 0                                 | 547.314              | 547.314               | 0                          | 0,00                          | 4,44                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 201A - II                      | 0                                 | 547.314              | 547.314               | 0                          | 0,00                          | 4,44                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 43 |    |    | Malla 201B - II                      | 0                                 | 508.603              | 508.603               | 0                          | 0,00                          | 4,44                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 201B - II                      | 0                                 | 508.603              | 508.603               | 0                          | 0,00                          | 4,44                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 44 |    |    | Malla 206 - II                       | 152.040.178                       | 11.891.454           | 11.891.454            | 837.981                    | 90,99                         | 4,66                         | 0,74                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 206 - II                       | 152.040.178                       | 11.891.454           | 11.891.454            | 837.981                    | 90,99                         | 4,66                         | 0,74                       |
|     |     |    |    | 45 |    |    | Malla 305 - II                       | 63.523.473                        | 2.829.334            | 2.829.334             | 793.142                    | 96,75                         | 4,16                         | 1,62                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 305 - II                       | 63.523.473                        | 2.829.334            | 2.829.334             | 793.142                    | 96,75                         | 4,16                         | 1,62                       |
|     |     |    |    | 46 |    |    | Malla 401B - II                      | 110.250.591                       | 13.441.800           | 13.485.094            | 13.485.094                 | 79,27                         | 6,84                         | 9,06                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 401B - II                      | 110.250.591                       | 13.441.800           | 13.485.094            | 13.485.094                 | 79,27                         | 6,84                         | 9,06                       |
|     |     |    |    | 47 |    |    | Malla 504 - II                       | 260.042.176                       | 7.902.545            | 8.574.264             | 293.482                    | 96,09                         | 3,19                         | 0,82                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 504 - II                       | 123.349.434                       | 3.474.545            | 4.046.264             | 293.480                    | 95,59                         | 2,83                         | 0,76                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | RN14 MALLA 539 CAMPO GRANDE EMP RP20 | 136.692.742                       | 4.428.000            | 4.528.000             | 2                          | 95,49                         | 3,54                         | 0,89                       |
|     |     |    |    | 48 |    |    | Malla 505 - II                       | 83.348.000                        | 14.123.500           | 14.123.500            | 4.659.344                  | 77,94                         | 0,23                         | 1,22                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 505 - II                       | 83.348.000                        | 14.123.500           | 14.123.500            | 4.659.344                  | 77,94                         | 0,23                         | 1,22                       |
|     |     |    |    | 4  |    |    | CREMA IV - FTN                       |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 1  |    | Malla 130                            | 0                                 | 693.473              | 693.473               | 0                          | 0,00                          | 17,78                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 130                            | 0                                 | 693.473              | 693.473               | 0                          | 0,00                          | 17,78                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 2  |    |    | Malla 132                            | 139.299.426                       | 32.187.781           | 31.316.271            | 10.490.163                 | 47,93                         | 27,50                        | 5,86                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 132                            | 139.299.426                       | 32.187.781           | 31.316.271            | 10.490.163                 | 47,93                         | 27,50                        | 5,86                       |
|     |     |    |    | 4  |    |    | Malla 313A                           | 68.050.572                        | 2.537.739            | 2.537.739             | 1.025.396                  | 95,29                         | 4,24                         | 1,14                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 313A                           | 68.050.572                        | 2.537.739            | 2.537.739             | 1.025.396                  | 95,29                         | 4,24                         | 1,14                       |
|     |     |    |    | 5  |    |    | Malla 313B                           | 49.937.014                        | 2.356.800            | 2.356.800             | 1.047.254                  | 96,75                         | 4,83                         | 1,79                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 313B                           | 49.937.014                        | 2.356.800            | 2.356.800             | 1.047.254                  | 96,75                         | 4,83                         | 1,79                       |
|     |     |    |    | 6  |    |    | Malla 334                            | 0                                 | 408.159              | 408.159               | 0                          | 0,00                          | 17,78                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 334                            | 0                                 | 408.159              | 408.159               | 0                          | 0,00                          | 17,78                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 7  |    |    | Malla 533                            | 92.459.949                        | 2.285.538            | 2.431.097             | 1.615.430                  | 98,40                         | 2,31                         | 1,15                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 533                            | 92.459.949                        | 2.285.538            | 2.431.097             | 1.615.430                  | 98,40                         | 2,31                         | 1,15                       |
|     |     |    |    | 8  |    |    | Malla 534                            | 77.377.659                        | 2.015.500            | 2.015.500             | 281.847                    | 98,34                         | 2,07                         | 1,16                       |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion     | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|-----------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 534       | 77.377.659                        | 2.015.500            | 2.015.500             | 281.847                    | 98,34                         | 2,07                         | 1,16                       |
|     |     |    |    | 9  |    |    | Malla 603       | 100.181.684                       | 4.295.294            | 4.295.294             | 0                          | 96,44                         | 4,33                         | 1,16                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 603       | 100.181.684                       | 4.295.294            | 4.295.294             | 0                          | 96,44                         | 4,33                         | 1,16                       |
|     |     |    |    | 11 |    |    | Malla 501 - II  | 56.060.343                        | 2.580.267            | 2.580.267             | 1.061.734                  | 97,14                         | 3,82                         | 1,86                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 501 - II  | 56.060.343                        | 2.580.267            | 2.580.267             | 1.061.734                  | 97,14                         | 3,82                         | 1,86                       |
|     |     |    |    | 12 |    |    | Malla 506 - II  | 0                                 | 740.432              | 740.432               | 0                          | 0,00                          | 4,44                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 506 - II  | 0                                 | 740.432              | 740.432               | 0                          | 0,00                          | 4,44                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 13 |    |    | Malla 337       | 0                                 | 783.892              | 783.892               | 0                          | 0,00                          | 4,44                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 337       | 0                                 | 783.892              | 783.892               | 0                          | 0,00                          | 4,44                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 14 |    |    | Malla 432       | 117.931.115                       | 4.942.800            | 4.942.800             | 0                          | 96,03                         | 3,70                         | 1,10                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 432       | 117.931.115                       | 4.942.800            | 4.942.800             | 0                          | 96,03                         | 3,70                         | 1,10                       |
|     |     |    |    | 15 |    |    | Malla 435       | 0                                 | 1.449.476            | 1.449.476             | 0                          | 0,00                          | 4,44                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 435       | 0                                 | 1.449.476            | 1.449.476             | 0                          | 0,00                          | 4,44                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 17 |    |    | Malla 440       | 0                                 | 674.571              | 674.571               | 0                          | 0,00                          | 4,44                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 440       | 0                                 | 674.571              | 674.571               | 0                          | 0,00                          | 4,44                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 18 |    |    | Malla 531       | 49.813.409                        | 25.972.000           | 28.395.281            | 8.219.828                  | 38,91                         | 32,75                        | 11,62                      |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 531       | 49.813.409                        | 25.972.000           | 28.395.281            | 8.219.828                  | 38,91                         | 32,75                        | 11,62                      |
|     |     |    |    | 19 |    |    | Malla 535       | 0                                 | 728.254              | 728.254               | 0                          | 0,00                          | 4,44                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 535       | 0                                 | 728.254              | 728.254               | 0                          | 0,00                          | 4,44                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 20 |    |    | Malla 101A - II | 0                                 | 380.952              | 380.952               | 0                          | 0,00                          | 4,44                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 101A - II | 0                                 | 380.952              | 380.952               | 0                          | 0,00                          | 4,44                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 21 |    |    | Malla 107B - II | 140.617.339                       | 11.359.333           | 11.359.333            | 637.237                    | 91,79                         | 9,19                         | 0,49                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 107B - II | 140.617.339                       | 11.359.333           | 11.359.333            | 637.237                    | 91,79                         | 9,19                         | 0,49                       |
|     |     |    |    | 22 |    |    | Malla 111 - II  | 21.333.711                        | 10.350.684           | 10.350.684            | 1.585.779                  | 38,32                         | 31,61                        | 2,11                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 111 - II  | 21.333.711                        | 10.350.684           | 10.350.684            | 1.585.779                  | 38,32                         | 31,61                        | 2,11                       |
|     |     |    |    | 23 |    |    | Malla 120 - II  | 0                                 | 589.435              | 589.435               | 0                          | 0,00                          | 17,78                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 120 - II  | 0                                 | 589.435              | 589.435               | 0                          | 0,00                          | 17,78                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 25 |    |    | Malla 208 - II  | 136.594.070                       | 15.037.235           | 15.037.235            | 13.740.789                 | 80,60                         | 10,08                        | 7,95                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 208 - II  | 136.594.070                       | 15.037.235           | 15.037.235            | 13.740.789                 | 80,60                         | 10,08                        | 7,95                       |
|     |     |    |    | 26 |    |    | Malla 209A - II | 0                                 | 444.444              | 444.444               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 209A - II | 0                                 | 444.444              | 444.444               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 27 |    |    | Malla 135       | 0                                 | 794.286              | 794.286               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 135       | 0                                 | 794.286              | 794.286               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 28 |    |    | Malla 136       | 0                                 | 941.390              | 941.390               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 136       | 0                                 | 941.390              | 941.390               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 29 |    |    | Malla 309 - II  | 82.620.776                        | 2.073.500            | 2.073.500             | 0                          | 98,01                         | 1,80                         | 1,09                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 309 - II  | 82.620.776                        | 2.073.500            | 2.073.500             | 0                          | 98,01                         | 1,80                         | 1,09                       |
|     |     |    |    | 30 |    |    | Malla 401A - II | 49.812.923                        | 16.452.759           | 16.452.759            | 16.076.344                 | 49,79                         | 28,43                        | 12,01                      |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 401A - II | 49.812.923                        | 16.452.759           | 16.452.759            | 16.076.344                 | 49,79                         | 28,43                        | 12,01                      |
|     |     |    |    | 31 |    |    | Malla 405A- II  | 171.013.995                       | 5.879.250            | 5.879.250             | 3.119.080                  | 96,85                         | 3,36                         | 0,84                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 405A- II  | 171.013.995                       | 5.879.250            | 5.879.250             | 3.119.080                  | 96,85                         | 3,36                         | 0,84                       |
|     |     |    |    | 32 |    |    | Malla 406 - II  | 91.073.352                        | 36.256.320           | 36.667.051            | 32.277.010                 | 70,42                         | 19,64                        | 0,66                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 406 - II  | 91.073.352                        | 36.256.320           | 36.667.051            | 32.277.010                 | 70,42                         | 19,64                        | 0,66                       |
|     |     |    |    | 33 |    |    | Malla 502 - II  | 164.125.450                       | 12.570.500           | 12.570.500            | 1.630.660                  | 87,54                         | 7,74                         | 0,81                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 502 - II  | 164.125.450                       | 12.570.500           | 12.570.500            | 1.630.660                  | 87,54                         | 7,74                         | 0,81                       |
|     |     |    |    | 34 |    |    | Malla 503 - II  | 34.358.227                        | 16.757.834           | 16.041.013            | 6.323.965                  | 9,30                          | 48,37                        | 4,43                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 503 - II  | 34.358.227                        | 16.757.834           | 16.041.013            | 6.323.965                  | 9,30                          | 48,37                        | 4,43                       |
|     |     |    |    | 35 |    |    | Malla 510 - II  | 12.218.887                        | 9.922.305            | 9.922.305             | 5.812.489                  | 12,38                         | 48,04                        | 9,55                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 510 - II  | 12.218.887                        | 9.922.305            | 9.922.305             | 5.812.489                  | 12,38                         | 48,04                        | 9,55                       |
|     |     |    |    | 36 |    |    | Malla 211       | 0                                 | 775.670              | 775.670               | 0                          | 0,00                          | 17,78                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 211       | 0                                 | 775.670              | 775.670               | 0                          | 0,00                          | 17,78                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 37 |    |    | Malla 536 - I   | 116.085.562                       | 3.132.522            | 3.646.424             | 256.950                    | 96,51                         | 0,85                         | 0,67                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 536 - I   | 116.085.562                       | 3.132.522            | 3.646.424             | 256.950                    | 96,51                         | 0,85                         | 0,67                       |
|     |     |    |    | 38 |    |    | Malla 537 - I   | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 8,89                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 537 - I   | 0                                 | 666.667              | 666.667               | 0                          | 0,00                          | 8,89                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 39 |    |    | Malla 630 - I   | 0                                 | 774.679              | 774.679               | 0                          | 0,00                          | 17,78                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 630 - I   | 0                                 | 774.679              | 774.679               | 0                          | 0,00                          | 17,78                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 41 |    |    | Malla 233 - II  | 0                                 | 440.343              | 440.343               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 233 - II  | 0                                 | 440.343              | 440.343               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 42 |    |    | Malla 303       | 65.758.908                        | 53.867               | 53.867                | 0                          | 101,25                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 303       | 65.758.908                        | 53.867               | 53.867                | 0                          | 101,25                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 43 |    |    | Malla 336 - I   | 0                                 | 356.660              | 356.660               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 336 - I   | 0                                 | 356.660              | 356.660               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 44 |    |    | Malla 331 - I   | 0                                 | 444.686              | 444.686               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 331 - I   | 0                                 | 444.686              | 444.686               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 45 |    |    | Malla 114       | 0                                 | 801.943              | 801.943               | 0                          | 0,00                          | 13,33                        | 0,00                       |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                 | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 114                                   | 0                                 | 801.943              | 801.943               | 0                          | 0,00                          | 13,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 46 |    |    | Malla 140 - I                               | 76.473.601                        | 31.192.755           | 41.512.359            | 33.860.190                 | 54,79                         | 23,57                        | 13,21                      |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 140 - I                               | 76.473.601                        | 31.192.755           | 41.512.359            | 33.860.190                 | 54,79                         | 23,57                        | 13,21                      |
|     |     |    |    | 48 |    |    | Malla 634                                   | 0                                 | 1.139.613            | 1.139.613             | 0                          | 0,00                          | 13,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 634                                   | 0                                 | 1.139.613            | 1.139.613             | 0                          | 0,00                          | 13,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 115                                   | 0                                 | 390.743              | 390.743               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 115                                   | 0                                 | 390.743              | 390.743               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 52 |    |    | Malla 311                                   | 60.351.378                        | 31.990.800           | 32.031.145            | 0                          | 52,64                         | 45,29                        | 1,61                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 311                                   | 60.351.378                        | 31.990.800           | 32.031.145            | 0                          | 52,64                         | 45,29                        | 1,61                       |
|     |     |    |    | 53 |    |    | Malla 403                                   | 18.009.186                        | 27.514.055           | 27.514.055            | 0                          | 1,94                          | 52,30                        | 7,56                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 403                                   | 18.009.186                        | 27.514.055           | 27.514.055            | 0                          | 1,94                          | 52,30                        | 7,56                       |
|     |     |    |    | 54 |    |    | Malla 308                                   | 17.129.534                        | 18.255.884           | 18.255.884            | 7.782.084                  | 0,00                          | 53,33                        | 4,04                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 308                                   | 17.129.534                        | 18.255.884           | 18.255.884            | 7.782.084                  | 0,00                          | 53,33                        | 4,04                       |
|     |     |    |    | 56 |    |    | Malla 513 C                                 | 50.035.212                        | 1.264.000            | 1.264.000             | 472.331                    | 97,72                         | 2,20                         | 0,93                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 513 C                                 | 50.035.212                        | 1.264.000            | 1.264.000             | 472.331                    | 97,72                         | 2,20                         | 0,93                       |
|     |     |    |    | 60 |    |    | Malla 434                                   | 106.715.063                       | 37.169.684           | 37.169.684            | 0                          | 69,17                         | 30,75                        | 0,70                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 434                                   | 106.715.063                       | 37.169.684           | 37.169.684            | 0                          | 69,17                         | 30,75                        | 0,70                       |
|     |     |    |    | 61 |    |    | Malla 307                                   | 83.526.807                        | 3.138.800            | 3.138.800             | 364.281                    | 93,94                         | 3,54                         | 1,09                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 307                                   | 83.526.807                        | 3.138.800            | 3.138.800             | 364.281                    | 93,94                         | 3,54                         | 1,09                       |
|     |     |    |    | 66 |    |    | Malla 314                                   | 18.328.739                        | 10.483.163           | 10.483.163            | 2.153.596                  | 10,50                         | 48,84                        | 3,85                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 314                                   | 18.328.739                        | 10.483.163           | 10.483.163            | 2.153.596                  | 10,50                         | 48,84                        | 3,85                       |
|     |     |    |    | 69 |    |    | Malla 306                                   | 0                                 | 380.952              | 380.952               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 306                                   | 0                                 | 380.952              | 380.952               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 70 |    |    | Malla 339                                   | 0                                 | 380.952              | 380.952               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 339                                   | 0                                 | 380.952              | 380.952               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 71 |    |    | Malla 635                                   | 0                                 | 973.721              | 973.721               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 635                                   | 0                                 | 973.721              | 973.721               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 72 |    |    | Malla 137                                   | 0                                 | 665.390              | 665.390               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 137                                   | 0                                 | 665.390              | 665.390               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 73 |    |    | Malla 234                                   | 122.350.800                       | 2.634.947            | 2.634.947             | 822.082                    | 98,63                         | 1,44                         | 0,71                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 234                                   | 122.350.800                       | 2.634.947            | 2.634.947             | 822.082                    | 98,63                         | 1,44                         | 0,71                       |
|     |     |    |    | 74 |    |    | R. 95 - Malla 508                           | 10.779.119                        | 16.468.067           | 16.468.067            | 0                          | 0,00                          | 17,78                        | 9,54                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R. 95 - Malla 508                           | 10.779.119                        | 16.468.067           | 16.468.067            | 0                          | 0,00                          | 17,78                        | 9,54                       |
|     |     |    |    | 76 |    |    | R. 251-3 - Malla 139                        | 0                                 | 761.905              | 761.905               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R. 251-3 - Malla 139                        | 0                                 | 761.905              | 761.905               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 77 |    |    | 0Malla 409 A                                | 0                                 | 952.381              | 952.381               | 0                          | 0,00                          | 13,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | 0Malla 409 A                                | 0                                 | 952.381              | 952.381               | 0                          | 0,00                          | 13,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 78 |    |    | R.9-11-33-34-A012 - Malla 202 B - Santa Fe  | 13.477.706                        | 19.021.220           | 19.021.220            | 16.627.779                 | 9,11                          | 48,47                        | 13,23                      |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R.9-11-33-34-A012 - Malla 202 B - Santa Fe  | 13.477.706                        | 19.021.220           | 19.021.220            | 16.627.779                 | 9,11                          | 48,47                        | 13,23                      |
|     |     |    |    | 79 |    |    | R. A007-168-Malla 232 - Santa fe            | 0                                 | 380.952              | 380.952               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | R. A007-168-Malla 232 - Santa fe            | 0                                 | 380.952              | 380.952               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 80 |    |    | Malla 235                                   | 0                                 | 517.410              | 517.410               | 0                          | 0,00                          | 4,44                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 235                                   | 0                                 | 517.410              | 517.410               | 0                          | 0,00                          | 4,44                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 81 |    |    | Malla 540                                   | 0                                 | 915.086              | 915.086               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 540                                   | 0                                 | 915.086              | 915.086               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 82 |    |    | Malla 439                                   | 0                                 | 521.600              | 521.600               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 439                                   | 0                                 | 521.600              | 521.600               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 83 |    |    | Malla 541                                   | 0                                 | 496.337              | 496.337               | 0                          | 0,00                          | 13,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 541                                   | 0                                 | 496.337              | 496.337               | 0                          | 0,00                          | 13,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 84 |    |    | Malla 408 D - Tucumán - Santiago del Estero | 0                                 | 731.200              | 731.200               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 408 D - Tucumán - Santiago del Estero | 0                                 | 731.200              | 731.200               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 85 |    |    | Malla 402 - A                               | 0                                 | 552.343              | 552.343               | 0                          | 0,00                          | 31,11                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 402 - A                               | 0                                 | 552.343              | 552.343               | 0                          | 0,00                          | 31,11                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 86 |    |    | Malla 402 - B                               | 0                                 | 690.800              | 690.800               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 402 - B                               | 0                                 | 690.800              | 690.800               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 87 |    |    | Malla 407                                   | 0                                 | 868.114              | 868.114               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 407                                   | 0                                 | 868.114              | 868.114               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 88 |    |    | Malla 302                                   | 0                                 | 1.635.086            | 1.635.086             | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 302                                   | 0                                 | 1.635.086            | 1.635.086             | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 90 |    |    | Malla 129                                   | 0                                 | 739.200              | 739.200               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 129                                   | 0                                 | 739.200              | 739.200               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 91 |    |    | Malla 301                                   | 0                                 | 1.347.371            | 1.347.371             | 0                          | 0,00                          | 8,89                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 301                                   | 0                                 | 1.347.371            | 1.347.371             | 0                          | 0,00                          | 8,89                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 92 |    |    | Malla103                                    | 0                                 | 935.886              | 935.886               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla103                                    | 0                                 | 935.886              | 935.886               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 93 |    |    | Malla 108 A                                 | 0                                 | 839.657              | 839.657               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                             | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 108 A                                                                                                             | 0                                 | 839.657              | 839.657               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 94 |    | Malla 123 B                                                                                                             | 0                                 | 829.886              | 829.886               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 123 B                                                                                                             | 0                                 | 829.886              | 829.886               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 95 |    | Malla 109                                                                                                               | 0                                 | 1.141.200            | 1.141.200             |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 109                                                                                                               | 0                                 | 1.141.200            | 1.141.200             |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 96 |    | Malla 131                                                                                                               | 0                                 | 1.077.200            | 1.077.200             |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 131                                                                                                               | 0                                 | 1.077.200            | 1.077.200             |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 97 |    | Malla 207/304                                                                                                           | 0                                 | 703.086              | 703.086               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 207/304                                                                                                           | 0                                 | 703.086              | 703.086               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 98 |    | Malla 104                                                                                                               | 0                                 | 734.229              | 734.229               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 104                                                                                                               | 0                                 | 734.229              | 734.229               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 5  |    |    | CREMA V                                                                                                                 |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 1  |    | Malla 340                                                                                                               | 0                                 | 698.571              | 698.571               |                            | 0,00                          | 8,89                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 340                                                                                                               | 0                                 | 698.571              | 698.571               |                            | 0,00                          | 8,89                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 2  |    | Malla 116 B                                                                                                             | 0                                 | 651.257              | 651.257               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 116 B                                                                                                             | 0                                 | 651.257              | 651.257               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 3  |    | Malla 117 A                                                                                                             | 0                                 | 636.000              | 636.000               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 117 A                                                                                                             | 0                                 | 636.000              | 636.000               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 4  |    | Malla 404                                                                                                               | 0                                 | 850.686              | 850.686               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 404                                                                                                               | 0                                 | 850.686              | 850.686               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 5  |    | Malla 338                                                                                                               | 0                                 | 1.377.086            | 1.377.086             |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 338                                                                                                               | 0                                 | 1.377.086            | 1.377.086             |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 6  |    | Malla 542                                                                                                               | 0                                 | 3.431.571            | 3.431.571             |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 542                                                                                                               | 0                                 | 3.431.571            | 3.431.571             |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 7  |    | Malla 509                                                                                                               | 0                                 | 867.371              | 867.371               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 509                                                                                                               | 0                                 | 867.371              | 867.371               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 8  |    | Malla 513 B                                                                                                             | 0                                 | 571.029              | 571.029               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 513 B                                                                                                             | 0                                 | 571.029              | 571.029               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 9  |    | Malla 102 A                                                                                                             | 0                                 | 780.952              | 780.952               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 102 A                                                                                                             | 0                                 | 780.952              | 780.952               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 10 |    | Malla 102 B                                                                                                             | 0                                 | 1.314.286            | 1.314.286             |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 102 B                                                                                                             | 0                                 | 1.314.286            | 1.314.286             |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 11 |    | Malla 408 A                                                                                                             | 0                                 | 654.743              | 654.743               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 408 A                                                                                                             | 0                                 | 654.743              | 654.743               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 12 |    | Malla 408 B                                                                                                             | 0                                 | 952.629              | 952.629               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 408 B                                                                                                             | 0                                 | 952.629              | 952.629               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 13 |    | Malla 408 C                                                                                                             | 0                                 | 982.400              | 982.400               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 408 C                                                                                                             | 0                                 | 982.400              | 982.400               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 14 |    | Malla 215                                                                                                               | 0                                 | 395.543              | 395.543               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 215                                                                                                               | 0                                 | 395.543              | 395.543               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 15 |    | Malla 216 - A                                                                                                           | 0                                 | 415.714              | 415.714               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 216 - A                                                                                                           | 0                                 | 415.714              | 415.714               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 16 |    | Malla 216 - B                                                                                                           | 0                                 | 410.857              | 410.857               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 216 - B                                                                                                           | 0                                 | 410.857              | 410.857               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 18 |    | Malla 312                                                                                                               | 0                                 | 1.253.029            | 1.253.029             |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 312                                                                                                               | 0                                 | 1.253.029            | 1.253.029             |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 19 |    | Malla 117B                                                                                                              | 0                                 | 1.221.917            | 1.221.917             |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 117B                                                                                                              | 0                                 | 1.221.917            | 1.221.917             |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 22 |    | Malla 341                                                                                                               | 0                                 | 761.905              | 761.905               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 341                                                                                                               | 0                                 | 761.905              | 761.905               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 23 |    | Malla 601 - Ruta N° 3                                                                                                   | 0                                 | 634.921              | 634.921               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 601 - Ruta N° 3                                                                                                   | 0                                 | 634.921              | 634.921               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 24 |    | Malla 602 - Ruta N° 3                                                                                                   | 0                                 | 634.921              | 634.921               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 602 - Ruta N° 3                                                                                                   | 0                                 | 634.921              | 634.921               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 25 |    | Malla 543 - Ruta N° 12- Límite con Entre Ríos - Empalme Ruta Provincial N° 25                                           | 0                                 | 634.921              | 634.921               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 543 - Ruta N° 12- Límite con Entre Ríos - Empalme Ruta Provincial N° 25                                           | 0                                 | 634.921              | 634.921               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 26 |    | Malla 303 - Ruta N° 38 - y Ruta N° 75 - Empalme Ruta Nacional N° 74 (Patquía) - Límite con Catamarca / La Rioja -Aminga | 0                                 | 634.921              | 634.921               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 303 - Ruta N° 38 - y Ruta N° 75 - Empalme Ruta Nacional N° 74 (Patquía) - Límite con Catamarca / La Rioja -Aminga | 0                                 | 634.921              | 634.921               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 27 |    | Malla 441                                                                                                               | 0                                 | 251.619              | 251.619               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 441                                                                                                               | 0                                 | 251.619              | 251.619               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 28 |    | Malla 536                                                                                                               | 0                                 | 336.724              | 336.724               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 536                                                                                                               | 0                                 | 336.724              | 336.724               |                            | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 29 |    | Malla 632                                                                                                               | 0                                 | 608.076              | 608.076               |                            | 0,00                          | 4,44                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Malla 632                                                                                                               | 0                                 | 608.076              | 608.076               |                            | 0,00                          | 4,44                         | 0,00                       |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                      | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    | 30 |    | Malla 107 B                                                                                      | 0                                 | 603.175              | 603.175               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 107 B                                                                                      | 0                                 | 603.175              | 603.175               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 31 |    | Malla 236                                                                                        | 0                                 | 748.610              | 748.610               | 0                          | 0,00                          | 8,89                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 236                                                                                        | 0                                 | 748.610              | 748.610               | 0                          | 0,00                          | 8,89                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 32 |    | Malla 501                                                                                        | 0                                 | 549.829              | 549.829               | 0                          | 0,00                          | 13,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 501                                                                                        | 0                                 | 549.829              | 549.829               | 0                          | 0,00                          | 13,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 33 |    | Malla 534                                                                                        | 0                                 | 387.010              | 387.010               | 0                          | 0,00                          | 13,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 534                                                                                        | 0                                 | 387.010              | 387.010               | 0                          | 0,00                          | 13,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 34 |    | Malla 507                                                                                        | 0                                 | 412.114              | 412.114               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 507                                                                                        | 0                                 | 412.114              | 412.114               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 35 |    | Malla 502                                                                                        | 0                                 | 558.819              | 558.819               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 502                                                                                        | 0                                 | 558.819              | 558.819               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 36 |    | Malla 513 C                                                                                      | 0                                 | 320.000              | 320.000               | 0                          | 0,00                          | 13,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 513 C                                                                                      | 0                                 | 320.000              | 320.000               | 0                          | 0,00                          | 13,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 37 |    | Malla 533                                                                                        | 0                                 | 334.286              | 334.286               | 0                          | 0,00                          | 8,89                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 533                                                                                        | 0                                 | 334.286              | 334.286               | 0                          | 0,00                          | 8,89                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 38 |    | Malla 533                                                                                        | 0                                 | 691.086              | 691.086               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 505                                                                                        | 0                                 | 691.086              | 691.086               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 39 |    | Malla 505                                                                                        | 0                                 | 761.905              | 761.905               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 432                                                                                        | 0                                 | 761.905              | 761.905               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 40 |    | Malla 309                                                                                        | 0                                 | 761.905              | 761.905               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 309                                                                                        | 0                                 | 761.905              | 761.905               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 41 |    | Malla 311                                                                                        | 0                                 | 761.905              | 761.905               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 311                                                                                        | 0                                 | 761.905              | 761.905               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 42 |    | Malla 311                                                                                        | 0                                 | 693.524              | 693.524               | 0                          | 0,00                          | 40,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 311                                                                                        | 0                                 | 693.524              | 693.524               | 0                          | 0,00                          | 40,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 43 |    | Malla 313 B                                                                                      | 0                                 | 555.390              | 555.390               | 0                          | 0,00                          | 4,44                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 313 B                                                                                      | 0                                 | 555.390              | 555.390               | 0                          | 0,00                          | 4,44                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 44 |    | Malla 313 A                                                                                      | 0                                 | 430.895              | 430.895               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 313 A                                                                                      | 0                                 | 430.895              | 430.895               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 45 |    | Malla 504                                                                                        | 0                                 | 479.886              | 479.886               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 504                                                                                        | 0                                 | 479.886              | 479.886               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 46 |    | Malla 133                                                                                        | 0                                 | 471.390              | 471.390               | 0                          | 0,00                          | 4,44                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 133                                                                                        | 0                                 | 471.390              | 471.390               | 0                          | 0,00                          | 4,44                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 47 |    | Malla 106                                                                                        | 0                                 | 742.857              | 742.857               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 106                                                                                        | 0                                 | 742.857              | 742.857               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 48 |    | Malla 123 A                                                                                      | 0                                 | 430.781              | 430.781               | 0                          | 0,00                          | 4,44                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 123 A                                                                                      | 0                                 | 430.781              | 430.781               | 0                          | 0,00                          | 4,44                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 49 |    | Malla 434                                                                                        | 0                                 | 606.819              | 606.819               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 434                                                                                        | 0                                 | 606.819              | 606.819               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 50 |    | Malla 305                                                                                        | 0                                 | 802.857              | 802.857               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 305                                                                                        | 0                                 | 802.857              | 802.857               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 431                                                                                        | 0                                 | 730.159              | 730.159               | 0                          | 0,00                          | 22,22                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Malla 431                                                                                        | 0                                 | 730.159              | 730.159               | 0                          | 0,00                          | 22,22                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 603                                                                                        | 0                                 | 681.829              | 681.829               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Malla 603                                                                                        | 0                                 | 681.829              | 681.829               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 437                                                                                        | 0                                 | 554.971              | 554.971               | 0                          | 0,00                          | 4,44                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 54 |    | Malla 437                                                                                        | 0                                 | 554.971              | 554.971               | 0                          | 0,00                          | 4,44                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 512                                                                                        | 0                                 | 761.905              | 761.905               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Malla 512                                                                                        | 0                                 | 761.905              | 761.905               | 0                          | 0,00                          | 0,15                         | 0,00                       |
| 27  |     |    |    |    |    |    | Contratos de Obra, Mantenimiento y Gestión - COMAGE                                              |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 1  |    | Ruta Nacional N° 11 - A011 - Contrato OMG Ruta Nacional N° 11 Resistencia - Límite con Paraguay  | 0                                 | 2.962.963            | 2.962.963             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 11 - A011 - Contrato OMG Ruta Nacional N° 11 Resistencia - Límite con Paraguay  | 0                                 | 2.962.963            | 2.962.963             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 2  |    | Ruta Nacional N° 33 - Contrato OMG Ruta Nacional N° 33 Bahía Blanca - Empalme Ruta Nacional N° 5 | 0                                 | 2.962.963            | 2.962.963             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ruta Nacional N° 33 - Contrato OMG Ruta Nacional N° 33 Bahía Blanca - Empalme Ruta Nacional N° 5 | 0                                 | 2.962.963            | 2.962.963             | 0                          | 0,00                          | 4,17                         | 0,00                       |
| 37  |     |    |    |    | 4  |    | Infraestructura en Concesiones Viales                                                            |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Aumento de Capacidad en Corred Viales Pcia. Bs.As.III                                            | 158.896.086                       | 21.427.862           | 21.427.862            | 6.907.634                  | 74,47                         | 18,05                        | 0,81                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Autovía Mar del Plata - Balcarce 2° tramo RN N° 226 Km 31,7 - Km 64,686Provincia de Buenos Aires | 158.896.086                       | 21.427.862           | 21.427.862            | 6.907.634                  | 74,47                         | 18,05                        | 0,81                       |
|     |     |    |    |    | 5  |    | Seguridad en Concesiones. Viales en Pcia.de Bs.As. II                                            | 4.727.000                         | 100.000              | 100.000               | 0                          | 98,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Mejora en Travesía Urbana RN N° 205 Km 65.800 - Km 67.300 Cañuelas -Provincia de Buenos Aires    | 4.727.000                         | 100.000              | 100.000               | 0                          | 98,00                         | 0,00                         | 0,00                       |

**CUADRO C**  
**INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION**  
 Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                                       | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    | 6  |    | Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Bs.As. III                                                                             | 5.742.000                         | 79.000               | 79.000                | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Adecuación Urbana RN N° 188 Km. 155,866 - 160,146 - Junín (Prov. de Buenos Aires)                                                 | 5.742.000                         | 79.000               | 79.000                | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 8  |    | Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Bs.As. IV                                                                        | 146.500.354                       | 16.805.381           | 16.805.381            | 1.800.316                  | 76,61                         | 26,00                        | 0,24                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Autopista Luján-Mercedes Sección I RN N° 5 Km 67.479 - Km 73.495 - Pcia. de Buenos Aires                                          | 51.270.635                        | 3.977.690            | 3.977.690             | 920.308                    | 83,43                         | 14,40                        | 0,83                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Autopista Luján-Mercedes Sección III RN N°5 Km 85.78 - Km 96.65 Provincia de Buenos Aires                                         | 95.229.719                        | 12.827.691           | 12.827.691            | 880.008                    | 74,02                         | 27,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 9  |    | Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Bs.As. V                                                                         | 197.595.360                       | 1.191.787            | 3.295.029             | 3.295.027                  | 97,19                         | 2,83                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Ampliación Tercer Carril RN N°9 Km 72.60 - Km 85.20 Campana - Zárate Provincia de Buenos Aires                                    | 197.595.360                       | 1.191.787            | 3.295.029             | 3.295.027                  | 98,19                         | 2,83                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 10 |    | Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Santa Fe I                                                                             | 11.919.091                        | 99.986               | 99.986                | 0                          | 87,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Mejoras en travesía urbana RN N° 11- Km 787,23 Reconquista (Santa Fe)                                                             | 11.919.091                        | 99.986               | 99.986                | 0                          | 88,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 12 |    | Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Córdoba I                                                                        | 44.042.000                        | 100.000              | 3.249.301             | 3.249.300                  | 95,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | ADECUACIÓN DE CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO ¿ PROV. DE CÓRDOBA RN N° AOO5 ¿ (KM. 0,00 ¿ KM 11,32)                     | 44.042.000                        | 100.000              | 3.249.301             | 3.249.300                  | 96,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 13 |    | Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Santa Fe II                                                                            | 0                                 | 0                    |                       |                            | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Mejora de Acceso a Ceres y Construcción de Colectoras RN N° 34 KM 386,300 - KM 390,400 (Prov. de Santa Fé)                        | 0                                 | 0                    |                       |                            | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 14 |    | Seguridad en Corredores Viales I                                                                                                  | 0                                 | 1.517.906            | 1.769.510             | 1.565.646                  | 0,00                          | 83,96                        | 3,77                       |
|     |     |    |    |    | 61 |    | Construcción de Canal de Desagües Pluviales RN N° 3 km 555,90 ¿ Localidad de Aparicio Corneil Dorrego ¿ Provincia de Buenos Aires | 0                                 | 360.000              | 360.000               | 0                          | 0,00                          | 16,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 79 |    | Mejora de accesos canalizados: RN N° 38 Km 67,65 La Cumbre; RN N° 38 Km 75,39 San Esteban □ Los Cocos; RN N° 38 Km 82,92          | 0                                 | 1.157.906            | 1.409.510             | 1.565.646                  | 0,00                          | 85,49                        | 3,86                       |
|     |     |    |    |    | 17 |    | Construcción Pasarela Peatonal Ruta Nacional N° 5 Km. 74,18 - Jáuregui                                                            | 406.003                           | 50.000               | 50.000                | 0                          | 87,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 55 |    | Construcción Pasarela Peatonal Ruta Nacional N° 5 Km. 74,18 - Jáuregui                                                            | 406.003                           | 50.000               | 50.000                | 0                          | 87,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 21 |    | Obras de Seguridad en Corredores Viales en Pcia. Bs.As.                                                                           | 263.655                           | 50.345               | 50.345                | 0                          | 84,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Pasarela Peatonal RN N° 8 Km. 78 - Exaltación de la Cruz (Buenos Aires)                                              | 263.655                           | 50.345               | 50.345                | 0                          | 84,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 24 |    | Aumento de Capacidad en C.Viales en Pcia..de Salta I                                                                              | 47.954.434                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 96,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Constr. Multitrocha RN9 Km1547-1555 Cabeza de Buey - Salta                                                                        | 47.954.434                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 97,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 29 |    | Constr. Bicisenda RN 12 Km. 1.023,87 Riachuelo - Corrientes                                                                       | 7.345.367                         | 99.633               | 99.633                | 0                          | 91,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Pavimentación de banquetas RN N° 12 Tramo: Km 1.017,85 - Km 1.030,00. Riachuelo - Prov. de Corrientes                             | 7.345.367                         | 99.633               | 99.633                | 0                          | 91,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 30 |    | Obras Menores en Concesiones Viales                                                                                               | 8.607.133                         | 661.239              | 661.239               | 0                          | 91,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Mejoras de accesos e iluminación en RN N° 7 Carmen de Areco Km 139,24 - San Andrés de Giles Tramo: Km 101,81 - Km 103,25 -        |                                   | 61.545               | 61.545                | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 54 |    | Mejora Intersec. RN 11-Calle Sgto.Cabral-San Lorenzo -S. Fe                                                                       | 3.448.000                         | 99.636               | 99.636                | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 61 |    | Rotonda e Iluminación de Acceso por Av. Piazza RN N° 3 KM 298 Azul Provincia de Buenos Aires                                      | 5.159.133                         | 500.058              | 500.058               | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 35 |    | C.3°Tr.RN12 Km1370,038-1594,400 Pcia de Misiones                                                                                  | 164.200.058                       | 100.000              | 100.000               | 0                          | 94,48                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | CONSTRUCCIÓN TERCERAS TROCHAS RN N° 12 - Km 1370.038 - Km 1594.400 Provincia de Misiones                                          | 164.200.058                       | 100.000              | 100.000               | 0                          | 95,48                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 37 |    | Seguridad en Concesiones Viales en Provincia La Pampa I                                                                           | 0                                 | 0                    |                       |                            | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Readequación del Acceso a la planta urbana RN N° 5 Km 605.03 - Km 606.65 Santa Rosa (La Pampa)                                    | 0                                 | 0                    |                       |                            | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 38 |    | Aumento de Capacidad en Corredores Viales-Pcia Mendoza I                                                                          | 129.820.000                       | 100.000              | 100.000               | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Doble vía Santa Rosa - Gral. San Martín RN N° 7 Km. 965.51 - KM. 998.80 (Mendoza)                                                 | 129.820.000                       | 100.000              | 100.000               | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 39 |    | Autop. Luján - Mercedes Etapal, Seccion II, Jáuregui Pje                                                                          |                                   | 278.585              | 278.585               | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Autopista Luján - Mercedes Etapa I Sección II Jáuregui R. N. N° 5 KM. 72,420 - Peaje Olivera RN N° 5 KM. 85, 680                  |                                   | 278.585              | 278.585               | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 67 |    | Seguridad en Corredores Viales-Tucuman III                                                                                        | 4.026.000                         | 100.000              | 100.000               | 0                          | 98,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Pavimentación de Calle Colectora, Iluminación y construcción de Pasarelas Peatonales RN N° 9 Las Talitas - Provincia de Tucumán   | 4.026.000                         | 100.000              | 100.000               | 0                          | 98,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 69 |    | Construcción en RN 188 y RN 33 Santa Fe                                                                                           | 6.659.000                         | 200.000              | 200.000               | 0                          | 97,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Inter.Canalizada RN188-Const.Bicisenda Ameghino-Pcia de BsAs                                                                      | 4.517.000                         | 100.000              | 100.000               | 0                          | 98,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Mejoras en Travesías Urbanas Venado Tuerto RN N° 8 Km 365,4 - Km 369 Murphy RN N° 33 Km 710,84 - Provincia de Santa Fé            | 2.142.000                         | 100.000              | 100.000               | 0                          | 96,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 71 |    | Constr. en Autopista Richieri Buenos Aires                                                                                        |                                   | 222.222              | 222.222               | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Autopista Ezeiza Cañuelas - Variante Cañuelas                                                                                     |                                   | 222.222              | 222.222               | 0                          | 0,00                          | 37,50                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 72 |    | Mejora en Corredor Vial 29                                                                                                        | 50.894.000                        | 285.794              | 2.779.504             | 2.779.503                  | 97,86                         | 60,50                        | 1,96                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Variante RN N° 22 y obras de vinculación al 3° Puente: Sección RN N° 151 - RP N° 7. Provincias de Neuquén y Río Negro             | 50.894.000                        | 285.794              | 2.779.504             | 2.779.503                  | 98,86                         | 60,50                        | 1,96                       |
|     |     |    |    |    | 74 |    | Autovía RN226-RP 51 Av. Carlos Pellegrini Olavarría Bs As                                                                         | 74.025.468                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 83,39                         | 0,00                         | 0,00                       |

**CUADRO C**  
**INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION**  
 Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                                    | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    |    | 51 | Autovia RN N° 226 y Rotonda en intersección con Calle Rivadavia Tramo: RP N° 76 - Calle Pellegrini Olavarria                   | 74.025.468                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 84,39                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 76 | Obras de Protección contra Erosión en Corredores Viales                                                                        | 0                                 | 429.833              | 429.833               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción de Obras de Protección contra la erosión hídrica y saneamiento R.N. N° 9 - Km 1429.75 a Km 1446.50 y R.N.N° 34    | 0                                 | 429.833              | 429.833               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 78 | Obras de Seguridad Vial en Pcia. de Entre Ríos                                                                                 | 25.240.750                        | 100.451              | 100.451               | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Acc. a Gualeguaychú RN14 Entre Ríos                                                                                            | 25.240.750                        | 100.451              | 100.451               | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 80 | Mejora Inter. RN188 y RN33 G. Villegas - Pcia de Bs As                                                                         | 0                                 | 575.111              | 575.111               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Mejora intersección RN N° 188 (Km 360.785) con RN N°33. Obra / Ubicación: General Villegas. Prov. de Buenos Aires              | 0                                 | 575.111              | 575.111               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 81 | Obras de Seguridad Vial en Pcia. de Bs As III                                                                                  | 8.093.123                         | 100.000              | 100.000               | 0                          | 91,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 52 | Mejora Inter. y Colectora RN 5 km 208-211 Bragado-Bs.As.                                                                       | 8.093.123                         | 100.000              | 100.000               | 0                          | 91,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 85 | Autopista Mesopotámica - Tramo Ceibas-Gualeguaychú-Pcia.Entr                                                                   | 231.563.529                       | 100.000              | 100.000               | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Autopista Mesopotámica - Tramo Ceibas-Gualeguaychú-Pcia.Entr                                                                   | 231.563.529                       | 100.000              | 100.000               | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 86 | Ruta Nacional 5 - Chivilcoy- Provincia de Buenos Aires                                                                         | 5.042.000                         | 100.000              | 100.000               | 0                          | 98,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Autovia Ruta Nacional 5 Mercedes - Chivilcoy-Provincia de Bu                                                                   | 5.042.000                         | 100.000              | 100.000               | 0                          | 98,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 87 | Elaboracion Proyecto Ribereña                                                                                                  | 0                                 | 2.142.857            | 2.142.857             | 0                          | 0,00                          | 42,86                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Autopista Ribereña-Ciudad de Buenos Aires                                                                                      | 0                                 | 2.142.857            | 2.142.857             | 0                          | 0,00                          | 42,86                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 89 | Ruta Nacional N36 Tramo - Río IV                                                                                               | 24.620.986                        | 35.874.056           | 35.874.056            | 0                          | 34,48                         | 65,21                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Mejora RN N° 36. Sección Variante Perilago Almafuerte - Provincia de Córdoba                                                   | 24.620.986                        | 35.874.056           | 35.874.056            | 0                          | 34,48                         | 65,21                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 96 | PAVIMENTACION URBANA Y REPAVIMENTACION RNNº 22 RIO NEGRO                                                                       | 13.973.045                        | 100.000              | 137.377               | 137.376                    | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Pavimentación urbana y Repavimentación RN N° 22 Km 1212,40 ¿ Km 1215,83 - Cipolletti ¿ Provincia de Río Negro                  | 13.973.045                        | 100.000              | 137.377               | 137.376                    | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 97 | Construcción de rotonda RN N° 38 Km 120,20 Acceso a Cruz del Eje                                                               | 5.989.706                         | 2.022.667            | 2.022.667             | 486.952                    | 43,92                         | 58,01                        | 8,50                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción de rotonda RN N° 38 Km 120,20 Acceso a Cruz del Eje;Construcción pasarela peatonal RN N° 38 Km 92,78              | 5.989.706                         | 2.022.667            | 2.022.667             | 486.952                    | 43,92                         | 58,01                        | 8,50                       |
|     |     |    |    |    |    | 98 | Inters Rotac RN 205 y Acceso a Roque Perez, Pcia Bs As                                                                         | 10.836.000                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Intersección Rotacional en RN N° 205 y Acceso a Roque Pérez. RN N° 205, Km 132,700 - Km 134,700. Roque Pérez -                 | 10.836.000                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
| 38  |     |    |    |    |    | 5  | Infraestructura en Áreas Urbanas                                                                                               |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Vinc. y remod. RP 36 - Rot. Gutiérrez y RP 2 Fcio. Var Bs.As                                                                   | 151.500.273                       | 3.818.545            | 3.818.545             | 0                          | 97,99                         | 6,71                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Vinculación y Remodelación Ruta Provincial N° 36 entre Ronda Gutiérrez y RP N° 2 Florencio Varela - Berazategui (Buenos Aires) | 151.500.273                       | 3.818.545            | 3.818.545             | 0                          | 97,99                         | 6,71                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 9  | Mejoras en Pcia. de Entre Ríos I                                                                                               | 17.853.090                        | 99.910               | 99.910                | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Mejora en Acceso Sur RN N° 14 Km. 252,60 Concordia (Prov. de Entre Ríos)                                                       | 17.853.090                        | 99.910               | 99.910                | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 14 | RP25-Tramo:Pilar-Acc.Oeste-Pcia de Buenos Aires                                                                                | 49.518.717                        | 35.000               | 35.000                | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Rehabilitación y Mejora RP N° 25 Tramo: Ramal Pilar del Acceso Norte - Acceso Oeste Provincia de Buenos Aires                  | 49.518.717                        | 35.000               | 35.000                | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 15 | Acceso a Wheelwright RP9s Provincia de Santa Fe                                                                                | 7.500.000                         | 100.000              | 100.000               | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Obra de vinculación acceso a Wheelwright RP N° 9 RN N° 8 Km 294.82 - Provincia de Santa Fe                                     | 7.500.000                         | 100.000              | 100.000               | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 16 | Vinc.Acc.Pto.Yerua RN14 Km242,36 Pcia. de Entre Rios                                                                           | 50.085.499                        | 100.203              | 100.203               | 0                          | 97,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Vinculación Acceso a Puerto Yeruá desde RN N° 14 Tramo: Puerto Yeruá - RN N° 14 Km 242,36-Provincia de Entre Rios.             | 50.085.499                        | 100.203              | 100.203               | 0                          | 98,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 17 | Autovía 201 entre Ruta Provincial N° 4 y Calle General Hornos, Partido de 3 de Febrero - Provincia de Buenos Aires             | 0                                 | 2.297.750            | 2.297.750             | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Autovía 201 entre Ruta Provincial N° 4 y Calle General Hornos, Partido de 3 de Febrero - Provincia de Buenos Aires             | 0                                 | 2.297.750            | 2.297.750             | 0                          | 0,00                          | 25,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 20 | Autovía RP N° 215 tramo RP 29 Brandsen-RP N° 6 La Plata-Bran                                                                   | 17.148.760                        | 29.912.667           | 37.379.370            | 7.379.369                  | 22,48                         | 72,52                        | 8,16                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Autovía RP N° 215 tramo RP 29 Brandsen-RP N° 6 La Plata-Bran                                                                   | 17.148.760                        | 29.912.667           | 37.379.370            | 7.379.369                  | 22,48                         | 72,52                        | 8,16                       |
|     |     |    |    |    |    | 25 | Mejoras en areas no concesionadas Prov. Bs As Li                                                                               | 11.933.642                        | 4.035.449            | 4.035.449             | 2.124.519                  | 57,48                         | 37,49                        | 3,76                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Pavimentación y desagües calle Otto Krause tramo Planta Nest                                                                   | 8.349.000                         | 100.199              | 100.199               | 0                          | 89,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 52 | Pavimentación y desagües calle Constituyentes tramo colector                                                                   | 3.584.642                         | 3.935.250            | 3.935.250             | 2.124.519                  | 37,04                         | 61,78                        | 6,19                       |
|     |     |    |    |    |    | 26 | Acc a Ciudad Ezeiza. Constr Doble Calzada RN 205, Pcia Bs As                                                                   | 8.044.019                         | 74.000               | 74.000                | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Acceso a la Ciudad de Ezeiza. Construcción Doble Calzada RN N° 205 Ezeiza - Provincia de Buenos Aires                          | 8.044.019                         | 74.000               | 74.000                | 0                          | 99,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 27 | Pavi RP N° 20. RP N° 11 (Magdalena) - RP N° 36 (Vieytes). Magdalena - Provincia de Buenos Aires                                | 65.432.245                        | 100.000              | 10.230.144            | 10.230.143                 | 90,63                         | 2,12                         | 1,38                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Pavimentación Ruta Provincial N° 20. Tramo I: RP N° 11 (Magdalena) - RP N° 36 (Vieytes). Magdalena - Provincia de Buenos Aires | 65.432.245                        | 100.000              | 10.230.144            | 10.230.143                 | 90,63                         | 2,12                         | 1,38                       |
|     |     |    |    |    |    | 28 | Obras de Seguridad en los Partidos de Berazategui, Florencio Varela y La Plata - Provincia de Buenos Aires.                    | 15.772.169                        | 1.948.500            | 1.948.500             | 0                          | 58,00                         | 40,39                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Obras de Seguridad en los Partidos de Berazategui, Florencio Varela y La Plata - Provincia de Buenos Aires.                    | 15.772.169                        | 148.500              | 148.500               | 0                          | 97,00                         | 0,77                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 52 | Colectora Adicional hasta la Localidad de El Peligro (Berazategui ¿ La Plata) - Provincia de Buenos Aires.                     | 0                                 | 1.800.000            | 1.800.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                     | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    | 29 |    | Distribuidor Las Flores. Autopista Buenos Aires - La Plata, Km. 14 Vinculación sentido La Plata | 49.964.073                        | 2.444.017            | 6.382.125             | 4.922.785                  | 67,20                         | 44,66                        | 5,74                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Distribuidor Las Flores. Autopista Buenos Aires - La Plata, Km. 14 Vinculación sentido La Plata | 49.964.073                        | 2.444.017            | 6.382.125             | 4.922.785                  | 67,20                         | 44,66                        | 5,74                       |
|     |     |    |    |    | 31 |    | Caminos Acceso Central Nuclear Atucha                                                           | 10.249.000                        | 29.144.827           | 40.241.473            | 19.335.154                 | 54,55                         | 0,24                         | 10,85                      |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Caminos Acceso Central Nuclear Atucha - Acceso RN Nº 9 Km. 103                                  | 10.249.000                        | 29.144.827           | 40.241.473            | 19.335.154                 | 54,55                         | 0,24                         | 10,85                      |
|     |     |    |    | 39 |    |    | Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales                                                |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 2  |    | Corredor Vial 3                                                                                 | 83.627.855                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 89,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Obra Mejorativa Nº 214 Corredor Vial 3-RN Nº 9 Km 157 - 206                                     | 83.627.855                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 90,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 5  |    | Obras Mejorativas en Corredor Vial 5-Año II - I Etapa                                           | 56.897.899                        | 105.000              | 243.196               | 143.194                    | 92,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 54 |    | Obra Mejorativa N218 CV5 RN34 Km66,00-86,00                                                     | 56.897.899                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 93,00                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 8  |    | Obra de Mejora en C. Vial 3 Año II - II Etapa                                                   | 0                                 | 3.789.118            | 3.789.118             | 0                          | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 54 |    | Obra 223a C.V 3 RN 11 Arosena - Santo Tome - Santa Fe                                           | 0                                 | 3.789.118            | 3.789.118             | 0                          | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 40 |    |    | Obras en Corredores Viales                                                                      |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 1  |    | Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial I                                         |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 1  |    | Obras de Seguridad en Corredor Vial I                                                           | 1.304.728                         | 10.976.916           | 10.976.916            | 485.416                    | 25,95                         | 34,61                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 3 (Corredor Vial I)                                      | 321.072                           | 8.631.230            | 8.631.230             | 485.416                    | 25,78                         | 32,38                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 205 (Corredor Vial I)                                    | 983.656                           | 754.839              | 754.839               | 0                          | 3,72                          | 35,80                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 226 (Corredor Vial I)                                    | 0                                 | 154.288              | 154.288               | 0                          | 0,84                          | 66,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 54 |    | Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial I                                                    | 0                                 | 1.436.559            | 1.436.559             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 2  |    | Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial I                                            | 54.802.422                        | 99.723.943           | 129.219.441           | 41.169.139                 | 28,96                         | 28,29                        | 0,03                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 3 (Corredor Vial I)                    | 35.688.780                        | 63.498.643           | 73.440.904            | 25.924.791                 | 29,73                         | 27,17                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 205 (Corredor Vial I)                  | 19.113.642                        | 20.797.067           | 40.350.304            | 9.982.513                  | 6,17                          | 29,93                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 226 (Corredor Vial I)                  | 0                                 | 15.428.233           | 15.428.233            | 5.261.835                  | 0,03                          | 29,26                        | 0,13                       |
|     |     |    |    | 2  |    |    | Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial II                                        |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 1  |    | Obras de Seguridad en Corredor Vial II                                                          | 3.852.444                         | 17.682.211           | 17.682.211            | 2.915.193                  | 28,25                         | 62,71                        | 1,08                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 5 (Corredor Vial II)                                     | 881.534                           | 1.193.133            | 1.193.133             | 510.950                    | 32,85                         | 51,30                        | 4,50                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 188 (Corredor Vial II)                                   | 2.970.910                         | 15.454.467           | 15.454.467            | 2.404.243                  | 51,98                         | 64,52                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial II                                                   | 0                                 | 1.034.611            | 1.034.611             | 0                          | 24,04                         | 75,96                        | 3,52                       |
|     |     |    |    |    | 2  |    | Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial II                                           | 82.751.411                        | 105.975.313          | 119.921.091           | 34.924.617                 | 30,06                         | 33,87                        | 5,99                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 5 (Corredor Vial II)                   | 48.820.208                        | 66.503.746           | 28.535.225            | 18.366.599                 | 29,57                         | 45,26                        | 4,51                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 188 (Corredor Vial II)                 | 33.931.203                        | 39.471.567           | 91.385.866            | 16.558.018                 | 56,15                         | 26,92                        | 6,82                       |
|     |     |    |    | 3  |    |    | Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial III                                       |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 1  |    | Obras de Seguridad en Corredor Vial III                                                         | 59.155.461                        | 99.247.121           | 78.057.614            | 7.908.065                  | 26,94                         | 38,52                        | 8,33                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 7 (Corredor Vial III)                                    | 59.155.461                        | 93.064.232           | 71.874.725            | 7.908.065                  | 26,94                         | 38,28                        | 6,71                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial III                                                  | 0                                 | 6.182.889            | 6.182.889             | 0                          | 48,60                         | 51,40                        | 45,24                      |
|     |     |    |    |    | 2  |    | Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial III                                          | 207.423.102                       | 203.474.071          | 113.089.080           | 42.746.069                 | 30,96                         | 23,33                        | 5,35                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 7 (Corredor Vial III)                  | 207.423.102                       | 203.474.071          | 113.089.080           | 42.746.069                 | 30,96                         | 23,33                        | 5,35                       |
|     |     |    |    | 4  |    |    | Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial IV                                        |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 1  |    | Obras de Seguridad en Corredor Vial IV                                                          | 0                                 | 9.014.754            | 10.394.427            | 0                          | 25,04                         | 26,95                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº18 (Corredor Vial IV)                                     | 0                                 | 149.520              | 149.520               | 0                          | 25,07                         | 36,36                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº19 (Corredor Vial IV)                                     | 0                                 | 124.905              | 1.504.578             | 0                          | 50,00                         | 44,44                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº34 (Corredor Vial IV)                                     | 0                                 | 8.260.750            | 8.260.750             | 0                          | 50,00                         | 24,49                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 54 |    | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº38 (Corredor Vial IV)                                     | 0                                 | 232.857              | 232.857               | 0                          | 50,00                         | 44,44                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 55 |    | Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial IV                                                   | 0                                 | 246.722              | 246.722               | 0                          | 0,00                          | 63,16                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 2  |    | Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial IV                                           | 40.777.764                        | 274.681.981          | 79.623.904            | 30.828                     | 26,04                         | 35,73                        | 0,16                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº18 (Corredor Vial IV)                   | 0                                 | 92.389.500           | 18.522.676            | 0                          | 28,12                         | 29,26                        | 0,23                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº19 (Corredor Vial IV)                   | 17.888.646                        | 76.708.267           | 30.082.950            | 30.828                     | 25,32                         | 41,02                        | 0,21                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº34 (Corredor Vial IV)                   | 22.889.118                        | 97.568.312           | 23.002.376            | 0                          | 50,21                         | 38,42                        | 0,12                       |
|     |     |    |    |    | 54 |    | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº38 (Corredor Vial IV)                   | 0                                 | 8.015.902            | 8.015.902             | 0                          | 50,00                         | 29,27                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 5  |    |    | Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial V                                         |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 1  |    | Obras de Seguridad en Corredor Vial V                                                           | 0                                 | 29.861.061           | 29.861.061            | 1.557.377                  | 26,21                         | 54,69                        | 0,40                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº9 (Corredor Vial V)                                       | 0                                 | 7.778.289            | 7.778.289             | 233.607                    | 26,48                         | 38,71                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº11 (Corredor Vial V)                                      | 0                                 | 8.971.690            | 8.971.690             | 794.263                    | 51,39                         | 38,71                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Obras de Seguridad en Ruta Nacional NºA012 (Corredor Vial V)                                    | 0                                 | 1.666.667            | 1.666.667             | 46.721                     | 50,85                         | 91,68                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 54 |    | Obras de Seguridad en Ruta Nacional NºA009 (Corredor Vial V)                                    | 0                                 | 1.666.667            | 1.666.667             | 31.148                     | 50,81                         | 91,68                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 55 |    | Obras de Seguridad en Autopista Ruta Nacional Nº9 (Corredor Vial V)                             | 0                                 | 1.666.667            | 1.666.667             | 420.492                    | 50,72                         | 92,31                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 56 |    | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº193 (Corredor Vial V)                                     | 0                                 | 1.666.667            | 1.666.667             | 31.148                     | 50,97                         | 92,31                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 57 |    | Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial V                                                    | 0                                 | 6.444.414            | 6.444.414             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 2,95                       |
|     |     |    |    |    | 2  |    | Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial V                                            | 86.379.808                        | 266.210.479          | 143.742.409           | 10.469.960                 | 25,93                         | 44,41                        | 1,62                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº9 (Corredor Vial V)                     | 57.401.827                        | 113.427.058          | 17.206.563            | 9.764.301                  | 27,21                         | 46,88                        | 3,42                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº11 (Corredor Vial V)                    | 10.810.254                        | 49.548.850           | 23.301.275            | 308.189                    | 50,04                         | 29,25                        | 0,23                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional NºA012 (Corredor Vial V)                  | 5.959.605                         | 22.449.290           | 22.449.290            | 290.161                    | 50,46                         | 99,69                        | 1,00                       |
|     |     |    |    |    | 54 |    | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional NºA009 (Corredor Vial V)                  | 0                                 | 1.666.667            | 1.666.667             | 0                          | 50,00                         | 92,31                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 55 |    | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Autopista Ruta Nacional Nº9 (Corredor Vial V)           | 12.208.122                        | 78.861.560           | 78.861.560            | 107.309                    | 50,13                         | 47,94                        | 0,65                       |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                        | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    |    | 56 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°193 (Corredor Vial V)                                      | 0                                 | 257.054              | 257.054               | 0                          | 50,00                         | 92,31                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 6  |    |    | Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VI                                                           |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 1  |    | Obras de Seguridad en Corredor Vial VI                                                                             | 0                                 | 24.040.011           | 118.333.584           | 18.774.788                 | 25,13                         | 28,81                        | 1,49                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional N°12 (Corredor Vial VI)                                                        | 0                                 | 7.959.600            | 102.253.173           | 0                          | 25,23                         | 24,49                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 52 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional N°16 (Corredor Vial VI)                                                        | 0                                 | 7.802.911            | 7.802.911             | 18.774.788                 | 25,00                         | 32,43                        | 2,80                       |
|     |     |    |    |    |    | 53 | Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial VI                                                                      | 0                                 | 8.277.500            | 8.277.500             | 0                          | 31,77                         | 68,23                        | 11,35                      |
|     |     |    |    |    | 2  |    | Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial VI                                                              | 43.296.801                        | 118.968.753          | 78.968.753            | 13.302.423                 | 27,55                         | 30,71                        | 2,29                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°12 (Corredor Vial VI)                                      | 24.584.029                        | 69.350.353           | 29.350.353            | 5.305.118                  | 27,39                         | 28,52                        | 1,41                       |
|     |     |    |    |    |    | 52 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°16 (Corredor Vial VI)                                      | 18.712.772                        | 49.618.400           | 49.618.400            | 7.997.305                  | 53,59                         | 37,59                        | 4,99                       |
|     |     |    |    | 7  |    |    | Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VII                                                          |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 1  |    | Obras de Seguridad en Corredor Vial VII                                                                            | 0                                 | 77.154.894           | 67.154.894            | 0                          | 26,97                         | 71,78                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional N°9 (Corredor Vial VII)                                                        | 0                                 | 6.334.252            | 6.334.252             | 0                          | 27,40                         | 66,67                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 52 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional N°34 (Corredor Vial VII)                                                       | 0                                 | 6.654.267            | 6.654.267             | 0                          | 25,73                         | 80,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 53 | Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial VII                                                                     | 0                                 | 64.166.375           | 54.166.375            | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 2  |    | Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial VII                                                             | 64.176.160                        | 98.029.141           | 88.029.141            | 5.351.667                  | 27,92                         | 32,41                        | 2,52                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°9 (Corredor Vial VII)                                      | 9.216.855                         | 97.726.376           | 87.726.376            | 2.686.355                  | 27,47                         | 28,80                        | 2,33                       |
|     |     |    |    |    |    | 52 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°34 (Corredor Vial VII)                                     | 54.959.305                        | 302.765              | 302.765               | 2.665.311                  | 28,20                         | 35,14                        | 2,65                       |
|     |     |    |    | 8  |    |    | Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VIII                                                         |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 1  |    | Obras de Seguridad en Corredor Vial VIII                                                                           | 1.139.126                         | 37.921.326           | 27.921.326            | 322.046                    | 25,21                         | 41,03                        | 0,02                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional N°A-005 (Corredor Vial VIII)                                                   | 740.432                           | 14.029.793           | 4.029.793             | 209.260                    | 34,18                         | 38,71                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 52 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional N° 8 (Corredor Vial VIII)                                                      | 22.783                            | 16.550.967           | 16.550.967            | 6.445                      | 50,00                         | 32,43                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 53 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional N°33 (Corredor Vial VIII)                                                      | 364.520                           | 3.892.966            | 3.892.966             | 103.119                    | 25,00                         | 57,14                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 54 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional N°36 (Corredor Vial VIII)                                                      | 11.391                            | 1.666.667            | 1.666.667             | 3.222                      | 50,00                         | 92,31                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 55 | Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial VIII                                                                    | 0                                 | 1.780.933            | 1.780.933             | 0                          | 42,15                         | 57,85                        | 3,03                       |
|     |     |    |    |    | 2  |    | Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial VIII                                                            | 23.140.283                        | 126.847.571          | 59.804.087            | 1.180.367                  | 25,98                         | 33,99                        | 0,20                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°A-005 (Corredor Vial VIII)                                 | 0                                 | 1.666.667            | 1.666.667             | 0                          | 48,15                         | 92,31                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 52 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°8 (Corredor Vial VIII)                                     | 23.140.283                        | 92.476.406           | 25.432.922            | 1.180.367                  | 50,63                         | 28,20                        | 0,29                       |
|     |     |    |    |    |    | 53 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°33 (Corredor Vial VIII)                                    | 0                                 | 30.939.792           | 30.939.792            | 0                          | 50,00                         | 29,27                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 54 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°36 (Corredor Vial VIII)                                    | 0                                 | 1.764.706            | 1.764.706             | 0                          | 50,00                         | 92,31                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 9  |    |    | Obras Mejorativas en Iniciativas Viales Privadas                                                                   |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 1  |    | Obras Mejorativas en Iniciativas Viales Privadas (Etapla I)                                                        | 6.549.649                         | 1.765.197            | 12.645.187            | 4.645.184                  | 25,51                         | 34,08                        | 5,15                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Obras Mejorativas en Iniciativas Viales Privadas (Etapla I)                                                        | 6.549.649                         | 1.765.197            | 12.645.187            | 4.645.184                  | 25,51                         | 4,17                         | 5,15                       |
| 613 |     |    |    | 20 |    |    | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento                                                                     |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento                                |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    | 1  |    |    | Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento                                                        |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 2  |    | Construcción Planta Depuradora Cloacal Hurlingham - Morón - Ituzaingó - Buenos Aires (*****)                       | 52.908.013                        | 215.000              | 215.000               | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 52 | Construcción 1º Tramo Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras - Hurlingham - Ituzaingó - Morón - Buenos Aires | 52.908.013                        | 215.000              | 215.000               | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 7  |    |    | Construcción Emisario Submarino Mar Del Plata - Buenos Aires                                                       | 86.401.704                        | 23.621.574           | 23.621.574            | 14.461.160                 | 25,04                         | 39,46                        | 2,57                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Emisario Submarino Mar Del Plata - Buenos Aires                                                       | 86.401.704                        | 23.621.574           | 23.621.574            | 14.461.160                 | 25,04                         | 39,46                        | 2,57                       |
|     |     |    |    | 8  |    |    | Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno - Buenos Aires(*****)                                          | 127.668.022                       | 1.185.281            | 3.864.608             | 32.340                     | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Planta De Desagües Cloacales Moreno - Buenos Aires                                                                 | 50.100.902                        | 170.000              | 170.000               | 32.340                     | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Colectores Cloacales y Estación Elevadora Moreno (Etapla 1) - Bueno Aires                                          | 77.567.120                        | 1.015.281            | 3.694.608             | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 9  |    |    | Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo - Buenos Aires                                                  | 115.354.737                       | 503.439              | 9.234.776             | 2.777.653                  | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Planta Tratamiento de Líquidos Cloacales Merlo - Buenos Aires                                         | 39.725.726                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo - Buenos Aires                                                  | 75.629.011                        | 403.439              | 9.134.776             | 2.777.653                  | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 12 |    |    | Construcción de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Chascomus - Buenos Aires (*****)                     | 24.367.268                        | 165.000              | 165.000               | 80.000                     | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Chascomus - Buenos Aires                             | 24.367.268                        | 165.000              | 165.000               | 80.000                     | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 14 |    |    | Construcción de Acueducto Etruria - Laboulaye - Córdoba(*****)                                                     | 124.513.165                       | 150.000              | 150.000               | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción de Acueducto Etruria - Laboulaye - Córdoba                                                            | 124.513.165                       | 150.000              | 150.000               | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 15 |    |    | Optimización y Rehabilitación Planta Tratamiento - Córdoba Capital                                                 | 95.503.731                        | 100.000              | 2.882.669             | 1.036.096                  | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Optimización y Rehabilitación Planta Tratamiento - Córdoba Capital                                                 | 95.503.731                        | 100.000              | 2.882.669             | 1.036.096                  | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 16 |    |    | Optimización de Sistema de Distribución y Provisión de Agua Potable - Formosa (*****)                              | 182.819.216                       | 290.000              | 290.000               | 262.588                    | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Optimización Sistema Distribución Agua Potable Formosa (1º Etapa)                                                  | 52.616.636                        | 100.000              | 100.000               | 40.920                     | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Optimización Sistema Provisión Agua Potable - Formosa                                                              | 130.202.580                       | 190.000              | 190.000               | 221.668                    | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 17 |    |    | Optimización Sistema Desagües Cloacales Eduardo Castex - La Pampa(*****)                                           | 33.761.005                        | 175.000              | 175.000               | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Optimización Sistema Desagües Cloacales Eduardo Castex - La Pampa                                                  | 33.761.005                        | 175.000              | 175.000               | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 19 |    |    | Sistema de Provisión de Agua Potable Puerto Iguazú - Misiones                                                      | 52.463.612                        | 1.055.646            | 1.125.089             | 1.025.089                  | 66,10                         | 33,90                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Sistema de Provisión de Agua Potable Puerto Iguazú - Misiones                                                      | 52.463.612                        | 1.055.646            | 1.125.089             | 1.025.089                  | 66,10                         | 33,90                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 20 |    |    | Construcción de Planta y Acueducto Villa Regina - Río Negro                                                        | 32.728.286                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción de Planta y Acueducto Villa Regina - Río Negro                                                        | 32.728.286                        | 100.000              | 100.000               | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                                               | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    | 21 |    | Construcción Planta Depuradora y Redes Cloacales - General Mosconi - Salta(****)                                          | 15.070.605                        | 50.000               | 50.000                | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Planta Depuradora y Redes Cloacales - General Mosconi - Salta                                                | 15.070.605                        | 50.000               | 50.000                | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 22 |    | Planta Tratamiento Desagües Cloacales y Colectores Cloacales Primarios Rawson - San Juan (****)                           | 38.759.918                        | 95.000               | 95.000                | 16.170                     | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Planta Tratamiento Desagües Cloacales Rawson - San Juan                                                                   | 38.759.918                        | 95.000               | 95.000                | 16.170                     | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 23 |    | Construcción Acueducto Centro Oeste Santa Fe(****)                                                                        | 188.296.966                       | 210.000              | 210.000               | 51.872                     | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Acueducto Centro Oeste Santa Fe                                                                              | 188.296.966                       | 210.000              | 210.000               | 51.872                     | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 24 |    | Remodelación Planta Depuradora Sur y Cañerías Colectoras Tandil - Buenos Aires                                            | 50.398.096                        | 135.000              | 2.254.038             | 2.119.038                  | 71,39                         | 28,61                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Remodelación Planta Depuradora Sur y Cañerías Colectoras Tandil - Buenos Aires                                            | 50.398.096                        | 135.000              | 2.254.038             | 2.119.038                  | 71,39                         | 28,61                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 27 |    | Construcción Subacueducto de la Estación Reguladora de Presión N° 4 Cisterna Barrio Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut | 36.835.538                        | 100.000              | 1.398.775             | 1.298.774                  | 99,73                         | 0,27                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Subacueducto de la Estación Reguladora de Presión N° 4 Cisterna Barrio Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut | 36.835.538                        | 100.000              | 1.398.775             | 1.298.774                  | 99,73                         | 0,27                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 29 |    | Construcción del Colector Cloacal Oeste - Tramo II San Isidro (Aysa) - Buenos Aires                                       | 54.573.088                        | 80.000               | 80.000                | 0                          | 95,58                         | 4,42                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción del Colector Cloacal Oeste - Tramo II San Isidro (Aysa) - Buenos Aires                                       | 54.573.088                        | 80.000               | 80.000                | 0                          | 95,58                         | 4,42                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 30 |    | Optimización Sistema Agua Potable y Sistema de Desagües Cloacales Andalgalá - Catamarca                                   | 24.446.427                        | 297.000              | 297.000               | 22.032                     | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Optimización Sistema Agua Potable Andalgalá - Catamarca                                                                   | 10.958.402                        | 148.500              | 148.500               | 22.032                     | 97,00                         | 3,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Optimización Sistema Desagües Cloacales Andalgalá - Catamarca (****)                                                      | 13.488.025                        | 148.500              | 148.500               | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 33 |    | Optimización Sistema de Agua Potable - El Cadillal - Tucumán                                                              | 35.714.781                        | 15.050.000           | 15.050.000            | 14.932.340                 | 90,02                         | 9,98                         | 3,35                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Optimización Sistema de Agua Potable - El Cadillal - Tucumán                                                              | 35.714.781                        | 15.050.000           | 15.050.000            | 14.932.340                 | 90,02                         | 9,98                         | 3,35                       |
|     |     |    |    |    | 41 |    | Construcción de Sistema Cloacal - Luján - Buenos Aires                                                                    | 47.245                            | 20.800.000           | 6.156.376             | 0                          | 0,00                          | 30,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción de Sistema Cloacal - Luján - Buenos Aires                                                                    | 47.245                            | 20.800.000           | 6.156.376             | 0                          | 0,00                          | 30,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 42 |    | Sistema de Provisión de Agua Potable Pirané - Formosa                                                                     | 40.743.426                        | 13.923.445           | 14.670.310            | 8.389.220                  | 75,93                         | 24,07                        | 9,48                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Sistema de Provisión de Agua Potable Pirané - Formosa                                                                     | 40.743.426                        | 13.923.445           | 14.670.310            | 8.389.220                  | 75,93                         | 24,07                        | 9,48                       |
|     |     |    |    |    | 48 |    | Construcción de Acueducto Sur - Salta Capital (1° Etapa)(****)                                                            | 70.889.891                        | 120.000              | 120.000               | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción de Acueducto Sur - Salta Capital (1° Etapa)                                                                  | 70.889.891                        | 120.000              | 120.000               | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 56 |    | Construcción de Sistema Cloacal - San Martín de Los Andes - Neuquén                                                       | 39.699.481                        | 16.930.000           | 16.930.000            | 13.404.984                 | 56,26                         | 10,00                        | 8,35                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción de Sistema Cloacal - San Martín de Los Andes - Neuquén                                                       | 39.699.481                        | 16.930.000           | 16.930.000            | 13.404.984                 | 56,26                         | 10,00                        | 8,35                       |
|     |     |    |    |    | 58 |    | Construcción de Acueducto Sur 2° Etapa - Salta                                                                            | 0                                 | 29.770.107           | 25.770.107            | 0                          | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción de Acueducto Sur 2° Etapa - Salta                                                                            | 0                                 | 29.770.107           | 25.770.107            | 0                          | 0,00                          | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 60 |    | Sistema de Provisión de Agua Potable Gualaguaychu - Entre Ríos                                                            | 14.059.523                        | 120.000              | 120.000               | 0                          | 94,93                         | 5,07                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Sistema de Provisión de Agua Potable Gualaguaychu - Entre Ríos                                                            | 14.059.523                        | 120.000              | 120.000               | 0                          | 94,93                         | 5,07                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 61 |    | Sistema Integral de Desagües Cloacales - Gran San Juan                                                                    | 0                                 | 56.885.004           | 56.885.004            | 0                          | 0,00                          | 39,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Sistema Integral de Desagües Cloacales - Subsistema Cloacal Rawson                                                        | 0                                 | 22.782.262           | 22.782.262            | 0                          | 0,00                          | 39,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Sistema Integral de Desagües Cloacales - Subsistema Cloacal Chimbab                                                       | 0                                 | 20.886.485           | 20.886.485            | 0                          | 0,00                          | 23,44                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Sistema Integral de Desagües Cloacales - Colector Principal Chimbab                                                       | 0                                 | 13.216.257           | 13.216.257            | 0                          | 0,00                          | 20,77                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 62 |    | Construcción del Sistema de Efluentes Cloacales - Campana - Buenos Aires                                                  | 27.349.628                        | 12.501.828           | 12.501.828            | 12.377.998                 | 53,17                         | 21,09                        | 13,60                      |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción del Sistema de Efluentes Cloacales - Campana - Buenos Aires                                                  | 27.349.628                        | 12.501.828           | 12.501.828            | 12.377.998                 | 53,17                         | 21,09                        | 13,60                      |
|     |     |    |    |    | 64 |    | Construcción Planta Tratamiento de Líquidos Cloacales Miramar - Buenos Aires                                              | 42.685.000                        | 178.000              | 2.396.940             | 2.268.316                  | 65,44                         | 34,56                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Planta Tratamiento de Líquidos Cloacales Miramar - Buenos Aires                                              | 42.685.000                        | 178.000              | 2.396.940             | 2.268.316                  | 65,44                         | 34,56                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 89 |    | Sistema de Desagües Cloacales - Gran Tucumán                                                                              | 0                                 | 36.388.889           | 31.388.889            | 0                          | 0,00                          | 45,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Planta Depuradora de Líquidos Cloacales Las Talitas, Provincia de Tucumán                                                 | 0                                 | 36.388.889           | 31.388.889            | 0                          | 0,00                          | 45,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 92 |    | Construcción de Sistema Integral Cloacal - Córdoba                                                                        | 0                                 | 9.500.000            | 1.000.000             | 0                          | 0,00                          | 16,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción de Sistema Integral Cloacal - Córdoba                                                                        | 0                                 | 9.500.000            | 1.000.000             | 0                          | 0,00                          | 16,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 93 |    | Construcción de Acueducto Comodoro Rivadavia - Rada Tilly - Chubut                                                        | 17.061.452                        | 185.000              | 185.000               | 0                          | 82,70                         | 17,30                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción de Acueducto Comodoro Rivadavia - Rada Tilly - Chubut                                                        | 17.061.452                        | 185.000              | 185.000               | 0                          | 82,70                         | 17,30                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 96 |    | Construcción de Sistema de Agua Potable - Concepción del Uruguay - Entre Ríos                                             | 2.582.651                         | 16.860.000           | 16.860.000            | 3.122.335                  | 0,00                          | 55,00                        | 3,86                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción de Sistema de Agua Potable - Concepción del Uruguay - Entre Ríos                                             | 2.582.651                         | 16.860.000           | 16.860.000            | 3.122.335                  | 0,00                          | 55,00                        | 3,86                       |
|     |     |    |    |    | 99 |    | Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Rosario Oeste - Funes - Santa Fe                                             | 33.492.147                        | 6.184.510            | 17.681.740            | 8.435.525                  | 68,05                         | 16,00                        | 4,08                       |
|     |     |    |    |    | 56 |    | Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Rosario Oeste - Funes - Santa Fe                                             | 33.492.147                        | 6.184.510            | 17.681.740            | 8.435.525                  | 68,05                         | 16,00                        | 4,08                       |
| 2   |     |    |    |    |    |    | Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable                                                                             |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 1  |    | Construcción del Sistema de Agua Potable - Bahía Blanca - Buenos Aires                                                    | 0                                 | 5.000.000            | 5.000.000             | 0                          | 0,00                          | 21,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción del Sistema de Agua Potable - Bahía Blanca - Buenos Aires                                                    | 0                                 | 5.000.000            | 5.000.000             | 0                          | 0,00                          | 21,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 2  |    | Construcción del Sistema de Agua Potable - Escobar - Buenos Aires                                                         | 0                                 | 3.200.000            | 3.200.000             | 0                          | 0,00                          | 16,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción del Sistema de Agua Potable - Escobar - Buenos Aires                                                         | 0                                 | 3.200.000            | 3.200.000             | 0                          | 0,00                          | 16,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 3  |    | Sistema de Provisión de Agua Potable - Cañuelas- Buenos Aires                                                             | 0                                 | 450.000              | 450.000               | 0                          | 0,00                          | 8,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Sistema de Provisión de Agua Potable - Cañuelas- Buenos Aires                                                             | 0                                 | 450.000              | 450.000               | 0                          | 0,00                          | 8,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 4  |    | Construcción del Sistema de Agua Potable - Clorinda - Formosa                                                             | 0                                 | 1.000.000            | 1.000.000             | 0                          | 0,00                          | 6,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción del Sistema de Agua Potable - Clorinda - Formosa                                                             | 0                                 | 1.000.000            | 1.000.000             | 0                          | 0,00                          | 6,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 5  |    | Construcción del Sistema de Agua Potable - General Rodríguez - Buenos Aires                                               | 0                                 | 1.000.000            | 1.000.000             | 0                          | 0,00                          | 13,00                        | 0,00                       |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                               | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción del Sistema de Agua Potable - General Rodríguez - Buenos Aires                               | 0                                 | 1.000.000            | 1.000.000             | 0                          | 0,00                          | 13,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 6  |    | Construcción de Sistema de Agua Potable - José C. Paz - Buenos Aires                                      | 0                                 | 2.000.000            | 2.000.000             | 0                          | 0,00                          | 8,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción de Sistema de Agua Potable - José C. Paz - Buenos Aires                                      | 0                                 | 2.000.000            | 2.000.000             | 0                          | 0,00                          | 8,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 7  |    | Optimización y Ampliación Sistema Agua Potable - San Miguel de Tucumán                                    | 0                                 | 2.500.000            | 2.500.000             | 0                          | 0,00                          | 10,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Optimización y Ampliación Sistema Agua Potable - San Miguel de Tucumán                                    | 0                                 | 2.500.000            | 2.500.000             | 0                          | 0,00                          | 10,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 8  |    | Construcción del Sistema de Agua Potable - Malvinas Argentinas - Buenos Aires                             | 0                                 | 1.800.000            | 1.800.000             | 0                          | 0,00                          | 4,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción del Sistema de Agua Potable - Malvinas Argentinas - Buenos Aires                             | 0                                 | 1.800.000            | 1.800.000             | 0                          | 0,00                          | 4,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 9  |    | Construcción de Sistema de Agua Potable - Marcos Paz - Buenos Aires                                       | 0                                 | 1.350.000            | 1.350.000             | 0                          | 0,00                          | 7,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción de Sistema de Agua Potable - Marcos Paz - Buenos Aires                                       | 0                                 | 1.350.000            | 1.350.000             | 0                          | 0,00                          | 7,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 10 |    | Construcción de Sistema de Agua Potable - Presidente Perón - Buenos Aires                                 | 0                                 | 2.000.000            | 2.000.000             | 0                          | 0,00                          | 13,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción de Sistema de Agua Potable - Presidente Perón - Buenos Aires                                 | 0                                 | 2.000.000            | 2.000.000             | 0                          | 0,00                          | 13,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 11 |    | Repotenciación Acueducto - Roque Sáenz Peña - Chaco                                                       | 0                                 | 6.500.000            | 6.500.000             | 0                          | 0,00                          | 22,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Repotenciación Acueducto - Roque Sáenz Peña - Chaco                                                       | 0                                 | 6.500.000            | 6.500.000             | 0                          | 0,00                          | 22,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 12 |    | Sistema de Provisión de Agua Potable - San Nicolás - Buenos Aires                                         | 0                                 | 565.000              | 565.000               | 0                          | 0,00                          | 8,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Sistema de Provisión de Agua Potable - San Nicolás - Buenos Aires                                         | 0                                 | 565.000              | 565.000               | 0                          | 0,00                          | 8,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 13 |    | Construcción de Sistema de Agua Potable - Neuquén                                                         | 0                                 | 4.500.000            | 4.500.000             | 0                          | 0,00                          | 12,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción de Sistema de Agua Potable - Neuquén                                                         | 0                                 | 4.500.000            | 4.500.000             | 0                          | 0,00                          | 12,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 14 |    | Construcción del Sistema de Agua Potable - Gran Resistencia - Chaco                                       | 0                                 | 3.500.000            | 3.500.000             | 0                          | 0,00                          | 10,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción del Sistema de Agua Potable - Gran Resistencia - Chaco                                       | 0                                 | 3.500.000            | 3.500.000             | 0                          | 0,00                          | 10,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 15 |    | Construcción de Toma Única - Puerto Madryn - Trelew - Chubut                                              | 0                                 | 2.000.000            | 2.000.000             | 0                          | 0,00                          | 6,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción de Toma Única - Puerto Madryn - Trelew - Chubut                                              | 0                                 | 2.000.000            | 2.000.000             | 0                          | 0,00                          | 6,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 16 |    | Construcción de Sistema de Agua Potable - Mar del Plata - Buenos Aires                                    | 0                                 | 2.500.000            | 2.500.000             | 0                          | 0,00                          | 10,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción de Sistema de Agua Potable - Mar del Plata - Buenos Aires                                    | 0                                 | 2.500.000            | 2.500.000             | 0                          | 0,00                          | 10,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 17 |    | Construcción de Sistema de Agua Potable - Chamental - La Rioja                                            | 0                                 | 3.000.000            | 3.000.000             | 0                          | 0,00                          | 24,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción de Sistema de Agua Potable - Chamental - La Rioja                                            | 0                                 | 3.000.000            | 3.000.000             | 0                          | 0,00                          | 24,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 18 |    | Construcción de Sistema de Agua Potable - Chilecito - La Rioja                                            | 0                                 | 2.000.000            | 2.000.000             | 0                          | 0,00                          | 14,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción de Sistema de Agua Potable - Chilecito - La Rioja                                            | 0                                 | 2.000.000            | 2.000.000             | 0                          | 0,00                          | 14,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 19 |    | Sistema de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable - Gran Mendoza                                   | 0                                 | 2.500.000            | 2.500.000             | 0                          | 0,00                          | 6,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Sistema de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable - Gran Mendoza                                   | 0                                 | 2.500.000            | 2.500.000             | 0                          | 0,00                          | 6,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 20 |    | Construcción de Acueducto - Sierra Grande - Río Negro                                                     | 0                                 | 4.000.000            | 4.000.000             | 0                          | 0,00                          | 20,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción de Acueducto - Sierra Grande - Río Negro                                                     | 0                                 | 4.000.000            | 4.000.000             | 0                          | 0,00                          | 20,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 21 |    | Sistema de Agua Potable - Reconquista - Santa Fe                                                          | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 4,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Sistema de Agua Potable - Reconquista - Santa Fe                                                          | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 4,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 22 |    | Optimización y Ampliación Sistema Agua Potable Gran Rosario - Santa Fe                                    | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 1,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Optimización y Ampliación Sistema Agua Potable Gran Rosario - Santa Fe                                    | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 1,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 23 |    | Construcción Planta Potabilizadora Gran Rosario - Santa Fe                                                | 0                                 | 800.000              | 800.000               | 0                          | 0,00                          | 2,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción Planta Potabilizadora Gran Rosario - Santa Fe                                                | 0                                 | 800.000              | 800.000               | 0                          | 0,00                          | 2,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 24 |    | Sistema de Agua Potable - Venado Tuerto - Santa Fe                                                        | 0                                 | 1.500.000            | 1.500.000             | 0                          | 0,00                          | 8,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Sistema de Agua Potable - Venado Tuerto - Santa Fe                                                        | 0                                 | 1.500.000            | 1.500.000             | 0                          | 0,00                          | 8,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 25 |    | Construcción del Sistema de Agua Potable - Gran Santiago del Estero                                       | 0                                 | 2.400.000            | 2.400.000             | 0                          | 0,00                          | 12,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción del Sistema de Agua Potable - Gran Santiago del Estero                                       | 0                                 | 2.400.000            | 2.400.000             | 0                          | 0,00                          | 12,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 26 |    | Construcción de Acueducto Lomas del Tafi - Tucumán                                                        | 0                                 | 5.500.000            | 5.500.000             | 0                          | 0,00                          | 36,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción de Acueducto Lomas del Tafi - Tucumán                                                        | 0                                 | 5.500.000            | 5.500.000             | 0                          | 0,00                          | 36,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 27 |    | Sistema de Agua Potable Ushuaia - Tierra del Fuego                                                        | 0                                 | 4.200.000            | 4.200.000             | 0                          | 0,00                          | 20,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Sistema de Agua Potable Ushuaia - Tierra del Fuego                                                        | 0                                 | 4.200.000            | 4.200.000             | 0                          | 0,00                          | 20,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 28 |    | Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut                          | 0                                 | 18.100.000           | 18.100.000            | 0                          | 0,00                          | 4,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut                          | 0                                 | 18.100.000           | 18.100.000            | 0                          | 0,00                          | 4,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 29 |    | Ampliación y Rehabilitación Sistema de Agua Potable - Río Gallegos - Santa Cruz                           | 0                                 | 4.000.000            | 4.000.000             | 0                          | 0,00                          | 6,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Ampliación y Rehabilitación Sistema de Agua Potable - Río Gallegos - Santa Cruz                           | 0                                 | 4.000.000            | 4.000.000             | 0                          | 0,00                          | 6,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 30 |    | Construcción de Acueducto Norte - Las Heras - Pico Truncado - Puerto Deseado - Caleta Olivia - Santa Cruz | 0                                 | 5.100.000            | 5.100.000             | 0                          | 0,00                          | 8,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción de Acueducto Norte - Las Heras - Pico Truncado - Puerto Deseado - Caleta Olivia - Santa Cruz | 0                                 | 5.100.000            | 5.100.000             | 0                          | 0,00                          | 8,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 31 |    | Sistema de Provisión de Agua Potable - Gualaguaychú (2º Etapa) - Entre Ríos                               | 0                                 | 3.500.000            | 3.500.000             | 0                          | 0,00                          | 5,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Sistema de Provisión de Agua Potable - Gualaguaychú (2º Etapa) - Entre Ríos                               | 0                                 | 3.500.000            | 3.500.000             | 0                          | 0,00                          | 5,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 32 |    | Construcción del Sistema de Agua Potable - La Plata - Buenos Aires                                        | 0                                 | 3.000.000            | 3.000.000             | 0                          | 0,00                          | 3,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción del Sistema de Agua Potable - La Plata - Buenos Aires                                        | 0                                 | 3.000.000            | 3.000.000             | 0                          | 0,00                          | 3,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 33 |    | Optimización y Ampliación Sistema Agua Potable - San Salvador de Jujuy                                    | 0                                 | 25.250.000           | 25.250.000            | 0                          | 0,00                          | 5,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Optimización y Ampliación Sistema Agua Potable - San Salvador de Jujuy                                    | 0                                 | 25.250.000           | 25.250.000            | 0                          | 0,00                          | 5,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 3  |    | Desarrollo de Infraestructura Cloacal                                                                     |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    | 1  | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Cuenca Media Lago San Roque - Córdoba                     | 0                                 | 6.000.000            | 6.000.000             | 0                          | 0,00                          | 8,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Cuenca Media Lago San Roque - Córdoba                     | 0                                 | 6.000.000            | 6.000.000             | 0                          | 0,00                          | 8,00                         | 0,00                       |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                 | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    | 2  |    | Construcción del Sistema Cloacal - Bahía Blanca - Buenos Aires              | 0                                 | 2.000.000            | 2.000.000             | 0                          | 0,00                          | 23,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción del Sistema Cloacal - Bahía Blanca - Buenos Aires              | 0                                 | 2.000.000            | 2.000.000             | 0                          | 0,00                          | 23,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 3  |    |    | Ampliación del Sistema de Desagües Cloacales - Cañuelas - Buenos Aires      | 0                                 | 450.000              | 450.000               | 0                          | 0,00                          | 2,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Ampliación del Sistema de Desagües Cloacales - Cañuelas - Buenos Aires      | 0                                 | 450.000              | 450.000               | 0                          | 0,00                          | 2,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 4  |    |    | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Pinamar - Buenos Aires      | 0                                 | 3.000.000            | 3.000.000             | 0                          | 0,00                          | 10,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Pinamar - Buenos Aires      | 0                                 | 3.000.000            | 3.000.000             | 0                          | 0,00                          | 10,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 5  |    |    | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Formosa                     | 0                                 | 4.500.000            | 4.500.000             | 0                          | 0,00                          | 4,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Formosa                     | 0                                 | 4.500.000            | 4.500.000             | 0                          | 0,00                          | 4,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 6  |    |    | Tratamiento de Desagües Cloacales - Ensenada - Buenos Aires                 | 0                                 | 803.278              | 803.278               | 0                          | 0,00                          | 3,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Tratamiento de Desagües Cloacales - Ensenada - Buenos Aires                 | 0                                 | 803.278              | 803.278               | 0                          | 0,00                          | 3,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 7  |    |    | Construcción del Sistema Cloacal - Escobar - Buenos Aires                   | 0                                 | 3.000.000            | 3.000.000             | 0                          | 0,00                          | 16,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Construcción del Sistema Cloacal - Escobar - Buenos Aires                   | 0                                 | 3.000.000            | 3.000.000             | 0                          | 0,00                          | 16,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 8  |    |    | Construcción de Desagües Cloacales - General Rodríguez - Buenos Aires       | 0                                 | 1.000.000            | 1.000.000             | 0                          | 0,00                          | 10,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Construcción de Desagües Cloacales - General Rodríguez - Buenos Aires       | 0                                 | 1.000.000            | 1.000.000             | 0                          | 0,00                          | 10,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 9  |    |    | Construcción del Sistema de Desagües Cloacales - José C. Paz - Buenos Aires | 0                                 | 2.500.000            | 2.500.000             | 0                          | 0,00                          | 3,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Construcción del Sistema de Desagües Cloacales - José C. Paz - Buenos Aires | 0                                 | 2.500.000            | 2.500.000             | 0                          | 0,00                          | 3,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 10 |    |    | Construcción del Sistema Cloacales de Comodoro Rivadavia - Chubut           | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 3,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Construcción del Sistema Cloacales de Comodoro Rivadavia - Chubut           | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 3,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 11 |    |    | Construcción de Desagües Cloacales - Las Heras - Buenos Aires               | 0                                 | 900.000              | 900.000               | 0                          | 0,00                          | 14,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Construcción de Desagües Cloacales - Las Heras - Buenos Aires               | 0                                 | 900.000              | 900.000               | 0                          | 0,00                          | 14,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 12 |    |    | Construcción de Desagües Cloacales - Malvinas Argentinas - Buenos Aires     | 0                                 | 2.500.000            | 2.500.000             | 0                          | 0,00                          | 6,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Construcción de Desagües Cloacales - Malvinas Argentinas - Buenos Aires     | 0                                 | 2.500.000            | 2.500.000             | 0                          | 0,00                          | 6,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 13 |    |    | Construcción de Desagües Cloacales - Marcos Paz - Buenos Aires              | 0                                 | 1.400.000            | 1.400.000             | 0                          | 0,00                          | 10,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Construcción de Desagües Cloacales - Marcos Paz - Buenos Aires              | 0                                 | 1.400.000            | 1.400.000             | 0                          | 0,00                          | 10,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 14 |    |    | Construcción del Sistema Cloacal - Pilar - Buenos Aires                     | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 1,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Construcción del Sistema Cloacal - Pilar - Buenos Aires                     | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 1,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 15 |    |    | Construcción de Desagües Cloacales - Presidente Perón - Buenos Aires        | 0                                 | 2.000.000            | 2.000.000             | 0                          | 0,00                          | 7,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Construcción de Desagües Cloacales - Presidente Perón - Buenos Aires        | 0                                 | 2.000.000            | 2.000.000             | 0                          | 0,00                          | 7,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 16 |    |    | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Roque Saenz Peña - Chaco    | 0                                 | 3.000.000            | 3.000.000             | 0                          | 0,00                          | 9,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Roque Saenz Peña - Chaco    | 0                                 | 3.000.000            | 3.000.000             | 0                          | 0,00                          | 9,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 17 |    |    | Sistema de Desagües Cloacales - San Nicolás - Buenos Aires                  | 0                                 | 1.500.000            | 1.500.000             | 0                          | 0,00                          | 10,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Sistema de Desagües Cloacales - San Nicolás - Buenos Aires                  | 0                                 | 1.500.000            | 1.500.000             | 0                          | 0,00                          | 10,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 18 |    |    | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - El Dorado - Misiones        | 0                                 | 10.500.000           | 10.500.000            | 0                          | 0,00                          | 16,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - El Dorado - Misiones        | 0                                 | 10.500.000           | 10.500.000            | 0                          | 0,00                          | 16,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 19 |    |    | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Gran Mendoza                | 0                                 | 3.000.000            | 3.000.000             | 0                          | 0,00                          | 5,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Gran Mendoza                | 0                                 | 3.000.000            | 3.000.000             | 0                          | 0,00                          | 5,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 20 |    |    | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - La Rioja                    | 0                                 | 2.500.000            | 2.500.000             | 0                          | 0,00                          | 7,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - La Rioja                    | 0                                 | 2.500.000            | 2.500.000             | 0                          | 0,00                          | 7,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 21 |    |    | Construcción Sistema de Desagües Cloacales- Tartagal - Salta                | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 1,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Construcción Sistema de Desagües Cloacales- Tartagal - Salta                | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 1,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 22 |    |    | Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales - Zarate - Buenos Aires       | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 2,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales - Zarate - Buenos Aires       | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 2,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 23 |    |    | Sistema Desagües Cloacales - San Fernando del Valle de Catamarca            | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 1,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Sistema Desagües Cloacales - San Fernando del Valle de Catamarca            | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 1,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 24 |    |    | Construcción de Colectores Cloacales - Córdoba                              | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 6,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Construcción de Colectores Cloacales - Córdoba                              | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 6,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 25 |    |    | Construcción de Sistema Cloacal - Dean Funes - Córdoba                      | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 1,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Construcción de Sistema Cloacal - Dean Funes - Córdoba                      | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 1,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 26 |    |    | Construcción de Sistema Integral Cloacal - San Francisco Córdoba            | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 1,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Construcción de Sistema Integral Cloacal - San Francisco Córdoba            | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 1,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 27 |    |    | Ampliación Sistema Cloacal - Villa Carlos Paz - Córdoba                     | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 1,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Ampliación Sistema Cloacal - Villa Carlos Paz - Córdoba                     | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 1,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 28 |    |    | Construcción de Sistema Cloacal - Villa Dolores - Córdoba                   | 0                                 | 2.000.000            | 2.000.000             | 0                          | 0,00                          | 1,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Construcción de Sistema Cloacal - Villa Dolores - Córdoba                   | 0                                 | 2.000.000            | 2.000.000             | 0                          | 0,00                          | 1,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 29 |    |    | Sistema de Desagües Cloacales - Corrientes                                  | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 1,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Sistema de Desagües Cloacales - Corrientes                                  | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 1,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 30 |    |    | Sistema de Desagües Cloacales - Goya - Corrientes                           | 0                                 | 3.000.000            | 3.000.000             | 0                          | 0,00                          | 6,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Sistema de Desagües Cloacales - Goya - Corrientes                           | 0                                 | 3.000.000            | 3.000.000             | 0                          | 0,00                          | 6,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 31 |    |    | Construcción de Sistema Cloacal - Paso de la Patria - Corrientes            | 0                                 | 4.000.000            | 4.000.000             | 0                          | 0,00                          | 44,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Construcción de Sistema Cloacal - Paso de la Patria - Corrientes            | 0                                 | 4.000.000            | 4.000.000             | 0                          | 0,00                          | 44,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    | 32 |    |    | Construcción del Sistema de Desagües Cloacales - Gran Resistencia - Chaco   | 0                                 | 5.500.000            | 5.500.000             | 0                          | 0,00                          | 6,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Construcción del Sistema de Desagües Cloacales - Gran Resistencia - Chaco   | 0                                 | 5.500.000            | 5.500.000             | 0                          | 0,00                          | 6,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 33 |    |    | Optimización Sistema De Desagües Cloacales - Malargüe - Mendoza             | 573.793                           | 10.600.000           | 10.600.000            | 2.478.774                  | 9,42                          | 90,58                        | 3,25                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Optimización Sistema De Desagües Cloacales - Malargüe - Mendoza             | 573.793                           | 10.600.000           | 10.600.000            | 2.478.774                  | 9,42                          | 90,58                        | 3,25                       |
|     |     |    |    | 34 |    |    | Ampliación Sistema Cloacal - Puerto Madryn - Chubut                         | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 4,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 51 |    |    | Ampliación Sistema Cloacal - Puerto Madryn - Chubut                         | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 4,00                         | 0,00                       |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                             | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    | 35 |    | Sistema de Desagües Cloacales - Concordia - Entre Ríos                                  | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 1,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Sistema de Desagües Cloacales - Concordia - Entre Ríos                                  | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 1,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 36 |    | Construcción Sistema de Desagües Cloacales - Chimal - La Rioja                          | 0                                 | 2.000.000            | 2.000.000             | 0                          | 0,00                          | 6,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Sistema de Desagües Cloacales - Chimal - La Rioja                          | 0                                 | 2.000.000            | 2.000.000             | 0                          | 0,00                          | 6,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 37 |    | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Chilecito - La Rioja                    | 0                                 | 2.000.000            | 2.000.000             | 0                          | 0,00                          | 7,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Chilecito - La Rioja                    | 0                                 | 2.000.000            | 2.000.000             | 0                          | 0,00                          | 7,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 38 |    | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - San Rafael - Mendoza                    | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 2,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - San Rafael - Mendoza                    | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 2,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 39 |    | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Oberá - Misiones                        | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 1,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Oberá - Misiones                        | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 1,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 40 |    | Construcción de Red Cloacal - Puerto Iguazú - Misiones                                  | 0                                 | 2.000.000            | 2.000.000             | 0                          | 0,00                          | 5,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción de Red Cloacal - Puerto Iguazú - Misiones                                  | 0                                 | 2.000.000            | 2.000.000             | 0                          | 0,00                          | 5,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 41 |    | Construcción de Desagües Cloacales - Villa La Angostura - Neuquén                       | 0                                 | 3.600.000            | 3.600.000             | 0                          | 0,00                          | 6,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción de Desagües Cloacales - Villa La Angostura - Neuquén                       | 0                                 | 3.600.000            | 3.600.000             | 0                          | 0,00                          | 6,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 42 |    | Optimización Sistema De Desagües Cloacales - Cipolletti - Río Negro                     | 0                                 | 4.000.000            | 4.000.000             | 0                          | 0,00                          | 9,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Optimización Sistema De Desagües Cloacales - Cipolletti - Río Negro                     | 0                                 | 4.000.000            | 4.000.000             | 0                          | 0,00                          | 9,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 43 |    | Sistema De Desagües Cloacales - General Roca - Río Negro                                | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 13,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Sistema De Desagües Cloacales - General Roca - Río Negro                                | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 13,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 44 |    | Sistema Integral De Desagües Cloacales - San Carlos de Bariloche - Río Negro            | 0                                 | 3.000.000            | 3.000.000             | 0                          | 0,00                          | 3,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Sistema Integral De Desagües Cloacales - San Carlos de Bariloche - Río Negro            | 0                                 | 3.000.000            | 3.000.000             | 0                          | 0,00                          | 3,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 45 |    | Sistema de desagües Cloacales - Rafaela - Santa Fe                                      | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 1,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Sistema de desagües Cloacales - Rafaela - Santa Fe                                      | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 1,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 46 |    | Optimización Sistema de desagües Cloacales - Santa Fe                                   | 0                                 | 3.550.000            | 3.550.000             | 0                          | 0,00                          | 5,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Optimización Sistema de desagües Cloacales - Santa Fe                                   | 0                                 | 3.550.000            | 3.550.000             | 0                          | 0,00                          | 5,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 47 |    | Sistema de Desagües Cloacales - Venado Tuerto - Santa Fe                                | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 1,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Sistema de Desagües Cloacales - Venado Tuerto - Santa Fe                                | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 1,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 48 |    | Construcción De Planta Depuradora En Trelew (Laguna Negra) - Chubut                     | 0                                 | 6.100.000            | 6.100.000             | 0                          | 0,00                          | 11,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción De Planta Depuradora En Trelew (Laguna Negra) - Chubut                     | 0                                 | 6.100.000            | 6.100.000             | 0                          | 0,00                          | 11,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 49 |    | Construcción de Desagües Cloacales - Concepción - Tucumán                               | 0                                 | 3.000.000            | 3.000.000             | 0                          | 0,00                          | 6,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción de Desagües Cloacales - Concepción - Tucumán                               | 0                                 | 3.000.000            | 3.000.000             | 0                          | 0,00                          | 6,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 50 |    | Construcción de Desagües Cloacales - Famallá - Tucumán                                  | 0                                 | 4.000.000            | 4.000.000             | 0                          | 0,00                          | 9,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción de Desagües Cloacales - Famallá - Tucumán                                  | 0                                 | 4.000.000            | 4.000.000             | 0                          | 0,00                          | 9,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción de Desagües Cloacales - Chacra XIII - Río Grande - Tierra del Fuego        | 0                                 | 2.000.000            | 2.000.000             | 0                          | 0,00                          | 10,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción de Desagües Cloacales - Chacra XIII - Río Grande - Tierra del Fuego        | 0                                 | 2.000.000            | 2.000.000             | 0                          | 0,00                          | 10,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Construcción de Desagües Cloacales - Ushuaia - Tierra del Fuego                         | 0                                 | 1.500.000            | 1.500.000             | 0                          | 0,00                          | 8,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción de Desagües Cloacales - Ushuaia - Tierra del Fuego                         | 0                                 | 1.500.000            | 1.500.000             | 0                          | 0,00                          | 8,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Construcción de Tratamiento Integral Desagües Cloacales - Santiago del Estero           | 0                                 | 3.200.000            | 3.200.000             | 0                          | 0,00                          | 6,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción de Tratamiento Integral Desagües Cloacales - Santiago del Estero           | 0                                 | 3.200.000            | 3.200.000             | 0                          | 0,00                          | 6,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 54 |    | Construcción Planta Depuradora - Puerto Santa Cruz                                      | 0                                 | 2.000.000            | 2.000.000             | 0                          | 0,00                          | 4,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Planta Depuradora - Puerto Santa Cruz                                      | 0                                 | 2.000.000            | 2.000.000             | 0                          | 0,00                          | 4,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 55 |    | Construcción de Sistema Cloacal - La Plata - Buenos Aires                               | 0                                 | 4.000.000            | 4.000.000             | 0                          | 0,00                          | 10,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción de Sistema Cloacal - La Plata - Buenos Aires                               | 0                                 | 4.000.000            | 4.000.000             | 0                          | 0,00                          | 10,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 56 |    | Construcción Sistema de Desagües Cloacales - San Salvador de Jujuy                      | 0                                 | 3.500.000            | 3.500.000             | 0                          | 0,00                          | 6,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Sistema de Desagües Cloacales - San Salvador de Jujuy                      | 0                                 | 3.500.000            | 3.500.000             | 0                          | 0,00                          | 6,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 57 |    | Construcción Sistema de Desagües Cloacales - San Pedro - Jujuy                          | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 2,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Sistema de Desagües Cloacales - San Pedro - Jujuy                          | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 2,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 58 |    | Construcción de Sistema de Saneamiento Integral- La Paz - Entre Ríos                    | 0                                 | 5.000.000            | 5.000.000             | 0                          | 0,00                          | 7,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción de Sistema de Saneamiento Integral- La Paz - Entre Ríos                    | 0                                 | 5.000.000            | 5.000.000             | 0                          | 0,00                          | 7,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 59 |    | Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos Aires(2) | 0                                 | 18.000.000           | 18.000.000            | 0                          | 0,00                          | 16,36                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos Aires    | 0                                 | 18.000.000           | 18.000.000            | 0                          | 0,00                          | 16,36                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 60 |    | Construcción de Desagües Cloacales -Tolhuin - Tierra del Fuego(2)                       | 0                                 | 2.400.000            | 2.400.000             | 0                          | 0,00                          | 9,84                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción de Desagües Cloacales -Tolhuin - Tierra del Fuego                          | 0                                 | 2.400.000            | 2.400.000             | 0                          | 0,00                          | 9,84                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 61 |    | Construcción de Desagües Cloacales - Río Pipo - Tierra del Fuego(2)                     | 0                                 | 3.200.000            | 3.200.000             | 0                          | 0,00                          | 7,11                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción de Desagües Cloacales - Río Pipo - Tierra del Fuego                        | 0                                 | 3.200.000            | 3.200.000             | 0                          | 0,00                          | 7,11                         | 0,00                       |
| 624 |     |    |    |    |    |    | Servicio Geológico Minero Argentino                                                     |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Actividades Centrales                                                                   |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 3  |    | Constr. Edif. Sede del Servicio Geológico Minero Argentino                              | 2.918.812                         | 625.000              | 625.000               | 0                          | 86,70                         | 2,30                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Constr. Edificio 25                                                                     | 2.918.812                         | 625.000              | 625.000               | 0                          | 86,70                         | 2,30                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 4  |    | Construcción Edificio Sede IGRM - Etapa II                                              | 1.220.308                         | 1.143.000            | 1.143.000             | 102.500                    | 50,00                         | 29,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción Edificio Sede IGRM - Etapa II                                              | 1.220.308                         | 1.143.000            | 1.143.000             | 102.500                    | 50,00                         | 29,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    |    | Producción de Información Geológica de Base                                             |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 1  |    | Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales                                         | 24.536.166                        | 1.838.700            | 1.838.700             | 152.091                    | 46,44                         | 3,00                         | 0,31                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales                                         | 24.536.166                        | 1.838.700            | 1.838.700             | 152.091                    | 46,44                         | 3,00                         | 0,31                       |

1

19

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripción                                                                                                                         | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 664 |     | 16 |    |    |    |    | Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos                                                                             |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Control del Sistema Nacional de Aeropuertos                                                                                         |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Construcción, Ampliación, Remodelación y Reparación de Parte Aeronáutica(2)                                                         | 0                                 | 536.624.000          | 536.624.000           | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    |    | Const., Ampli., Remod. y Repar. de Plataformas, Torres de Control, Pistas, Balizamiento, Calles de Rodaje y Otros                   | 0                                 | 536.624.000          | 536.624.000           | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    |    | Construcción, Ampliación, Remodelación y Reparación de Parte Pública en Instalaciones Aeroportuarias (2)                            | 0                                 | 7.969.000            | 7.969.000             | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    |    | Construcción, Ampliación, Remodelación y Reparación de Parte Pública en Instalaciones Aeroportuarias                                | 0                                 | 7.969.000            | 7.969.000             | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    |    | Adquisición, Reparación, Remodelación, Reposición e Instalación de Equipos de Sistema de Apoyo (2)                                  | 0                                 | 19.319.000           | 19.319.000            | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    |    | Adquisición, Reparación, Remodelación, Reposición e Instalación de Equipos de Sistema de Apoyo                                      | 0                                 | 19.319.000           | 19.319.000            | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    |    | Administración Nacional de Aviación Civil                                                                                           |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil                                                                     |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
| 669 |     | 16 |    | 1  |    | 51 | Fabricación e Instalación de Radares Monopulos                                                                                      | 72.311.355                        | 2.268.000            | 32.268.000            | 0                          | 64,00                         | 36,00                        | 25,00                      |
|     |     |    |    |    |    |    | Fabricación e Instalación de Radares Monopulos                                                                                      | 72.311.355                        | 2.268.000            | 32.268.000            | 0                          | 64,00                         | 36,00                        | 25,00                      |
| 70  |     |    |    |    |    |    | <b>Ministerio de Educación</b>                                                                                                      |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
| 101 |     | 16 |    | 4  |    | 51 | Fundación Miguel Lillio                                                                                                             |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Investigación de la Flora, Fauna y Gea                                                                                              |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
| 71  |     |    |    |    |    |    | Construcción Anexo Centro Cultural Dr. Alberto Rougés                                                                               | 0                                 | 1.000.000            | 1.500.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    |    | Construcción Anexo Centro Cultural Dr. Alberto Rougés                                                                               | 0                                 | 1.000.000            | 1.500.000             | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
| 336 |     | 1  |    |    |    |    | <b>Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva</b>                                                                    |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva                                                                           |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
| 75  |     |    |    |    |    |    | Actividades Centrales                                                                                                               |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Remodelación y Ampliación Nueva Sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva - Etapa II                       | 120.064.000                       | 60.000.000           | 60.000.000            | 0                          | 69,23                         | 30,77                        | 6,00                       |
| 350 |     |    |    |    |    |    | Remodelación y Ampliación Nueva Sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva - Etapa II                       | 120.064.000                       | 60.000.000           | 60.000.000            | 0                          | 69,23                         | 30,77                        | 6,00                       |
|     |     |    |    |    |    |    | <b>Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social</b>                                                                             |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
| 850 |     | 1  |    |    |    |    | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social                                                                                    |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Actividades Centrales                                                                                                               |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
| 310 |     | 38 |    |    |    |    | Reparación Edificio Callao N° 114                                                                                                   | 2.987.944                         | 4.000.000            | 4.000.000             | 868.489                    | 0,00                          | 50,00                        | 21,71                      |
|     |     |    |    |    |    |    | Reparación Pisos 2, 3 y 4 de Edificio Callao N° 114                                                                                 | 2.987.944                         | 4.000.000            | 4.000.000             | 868.489                    | 0,00                          | 50,00                        | 21,71                      |
| 80  |     |    |    |    |    |    | Regularización del Trabajo                                                                                                          |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Construcción de Agencias Territoriales                                                                                              | 0                                 | 5.000.000            | 5.000.000             | 0                          | 0,00                          | 73,00                        | 0,00                       |
| 310 |     |    |    |    |    |    | Construcción de Agencias Territoriales                                                                                              | 0                                 | 5.000.000            | 5.000.000             | 0                          | 0,00                          | 73,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    |    | Administración Nacional de la Seguridad Social                                                                                      |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
| 310 |     |    |    |    |    |    | Actividades Centrales                                                                                                               |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Construcción Jardín Maternal                                                                                                        | 781.976                           | 3.333.916            | 3.333.916             | 0                          | 11,00                         | 66,75                        | 0,00                       |
| 310 |     |    |    |    |    |    | Construcción Jardín Maternal                                                                                                        | 781.976                           | 3.333.916            | 3.333.916             | 0                          | 11,00                         | 66,75                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    |    | Construcción y Mejoras en UDAI Mar Del Plata (Etapa II)                                                                             | 7.144.583                         | 700.658              | 1.761.440             | 924.492                    | 87,16                         | 12,84                        | 0,00                       |
| 310 |     |    |    |    |    |    | Construcción Jefatura Regional Bonaerense Sur                                                                                       | 7.144.583                         | 700.658              | 1.761.440             | 924.492                    | 87,16                         | 12,84                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    |    | <b>Ministerio de Salud</b>                                                                                                          |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
| 310 |     |    |    |    |    |    | Ministerio de Salud                                                                                                                 |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7412-AR)                                                                                |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
| 310 |     |    |    |    |    |    | Construcción Laboratorio de Virología BSL III en Instituto Maiztegui                                                                | 5.599.349                         | 123.008              | 223.008               | 58.724                     | 90,58                         | 9,42                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    |    | Construcción Laboratorio de Virología BSL III en Instituto Maiztegui                                                                | 5.599.349                         | 123.008              | 223.008               | 58.724                     | 90,58                         | 9,42                         | 0,00                       |
| 310 |     |    |    |    |    |    | Construcción y Remodelación Laboratorios de Bioseguridad (Etapa III)                                                                | 7.975.677                         | 4.308.605            | 4.308.605             | 1.915.843                  | 78,38                         | 21,62                        | 7,29                       |
|     |     |    |    |    |    |    | Remodelación y Ampliación del Laboratorio de Microbacterias BSL II ANLIS                                                            | 4.270.488                         | 130.300              | 130.300               | 1.431                      | 99,98                         | 0,02                         | 0,00                       |
| 310 |     |    |    |    |    |    | Centro Regional de Hemoterapia y Banco de Sangre de Córdón Umbilical Hospital Garrahan                                              | 3.705.189                         | 4.178.305            | 4.178.305             | 1.914.412                  | 71,56                         | 28,44                        | 9,59                       |
|     |     |    |    |    |    |    | Construcción Complejo Laboratorios Seguridad Biológica Nivel II para Laboratorio Nacional de Referencia TCB en Instituto Dr.Coni(2) | 0                                 | 13.461.246           | 3.461.246             | 0                          | 0,00                          | 73,72                        | 0,00                       |
| 310 |     |    |    |    |    |    | Construcción Complejo Laboratorios Seguridad Biológica Nivel II para Laboratorio Nacional de Referencia TCB en Instituto Dr.Coni    | 0                                 | 13.461.246           | 3.461.246             | 0                          | 0,00                          | 73,72                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    |    | Construcción Complejo Laboratorios de Seguridad Biológica Nivel II UOCB en Sede de la ANLIS (2)                                     | 0                                 | 22.406.160           | 5.806.160             | 0                          | 0,00                          | 58,11                        | 0,00                       |
| 310 |     |    |    |    |    |    | Construcción Complejo Laboratorios de Seguridad Biológica Nivel II UOCB en Sede de la ANLIS                                         | 0                                 | 22.406.160           | 5.806.160             | 0                          | 0,00                          | 58,11                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    |    | Construcción Centro de Control de Productos Biológicos y Preparaciones Radiofarmacéuticas en el INAME (2)                           | 0                                 | 11.816.065           | 3.416.065             | 0                          | 0,00                          | 88,98                        | 0,00                       |
| 310 |     |    |    |    |    |    | Construcción Centro de Control de Productos Biológicos y Preparaciones Radiofarmacéuticas en el INAME                               | 0                                 | 11.816.065           | 3.416.065             | 0                          | 0,00                          | 88,98                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    |    | Construcción de Almacenes Provinciales de Vacunas(2)                                                                                | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 2,87                         | 0,00                       |
| 310 |     |    |    |    |    |    | Construcción de Almacenes Provinciales de Vacunas                                                                                   | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 2,87                         | 0,00                       |

CUADRO C  
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION  
Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripción                                                                                                                | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 903 |     | 53 |    |    | 8  |    | Construcción de Centros de Hemoterapia (2)                                                                                 | 0                                 | 500.000              | 500.000               |                            | 0,00                          | 1,43                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción de Centros de Hemoterapia                                                                                     | 0                                 | 500.000              | 500.000               |                            | 0,00                          | 1,43                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 9  |    | Construcción de Laboratorios de Referencia Provincial (2)                                                                  | 0                                 | 500.000              | 500.000               |                            | 0,00                          | 5,53                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción de Laboratorios de Referencia Provincial                                                                      | 0                                 | 500.000              | 500.000               |                            | 0,00                          | 5,53                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    |    | Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer                                                                                     |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Atención a Enfermos                                                                                                        |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 20 |    | Conectores entre Pabellones 2 a 4 y 4 a 4                                                                                  | 0                                 | 500.000              | 500.000               |                            | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Conectores entre Pabellones 2 a 4 y 4 a 6                                                                                  | 0                                 | 500.000              | 500.000               |                            | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 21 |    | Mantenimiento Correctivo Obras Nuevas                                                                                      | 450.000                           | 450.000              | 450.000               |                            | 50,00                         | 50,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Mantenimiento Correctivo Obras Nuevas                                                                                      | 450.000                           | 450.000              | 450.000               |                            | 50,00                         | 50,00                        | 0,00                       |
| 906 |     | 56 |    |    | 26 |    | Refuncionalización Unidades de Tratamiento Intensivo en Pabellón N° 4 (2)                                                  | 0                                 | 950.000              | 950.000               |                            | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Refuncionalización Unidades de Tratamiento Intensivo en Pabellón N° 4                                                      | 0                                 | 950.000              | 950.000               |                            | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 27 |    | Construcción de 16 Viviendas para Pacientes del Hospital (2)                                                               | 0                                 | 400.000              | 400.000               |                            | 0,00                          | 33,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Construcción de 16 Viviendas para Pacientes del Hospital                                                                   | 0                                 | 400.000              | 400.000               |                            | 0,00                          | 33,33                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    |    | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán                                        |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud                                                                 |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 6  |    | Adecuación de Plantas de Producción                                                                                        | 0                                 | 2.100.000            | 0                     |                            | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Remodelación de las Áreas de Producción Vacuna Antirrábica FP y Área de Producción de Reactivos de Diagnóstico             | 0                                 | 2.100.000            | 0                     |                            | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 11 |    | Remodelación y Refacción Sector Administración del Depósito Central (2)                                                    | 0                                 | 800.000              | 800.000               |                            | 0,00                          | 20,00                        | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Remodelación y Refacción Sector Administración del Depósito Central                                                        | 0                                 | 800.000              | 800.000               |                            | 0,00                          | 20,00                        | s/i                        |
| 908 |     | 58 |    |    | 13 |    | Remodelación Area Compras (2)                                                                                              | 0                                 | 666.035              | 666.035               |                            | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Remodelación Area Compras                                                                                                  | 0                                 | 666.035              | 666.035               |                            | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 16 |    | Remodelación para Nuevos Laboratorios y Aula Virología INEI (2)                                                            | 0                                 | 600.000              | 0                     |                            | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Remodelación para Nuevos Laboratorios y Aula Virología INEI                                                                | 0                                 | 600.000              | 0                     |                            | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 17 |    | Remodelación de Núcleos Sanitarios del 1° Piso, Ala Norte del Pabellón Central del Instituto "Dr. Carlos G. Malbrán"       | 40.124                            | 0                    | 0                     |                            | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Remodelación de Núcleos Sanitarios del 1° Piso, Ala Norte del Pabellón Central del Instituto "Dr. Carlos G. Malbrán"       | 40.124                            | 0                    | 0                     |                            | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 18 |    | Jardín Maternal Etapa II - Remodelación Interior del Edificio Original, Espacios Exteriores y Recuperación Patrimonial (2) | 0                                 | 900.000              | 900.000               |                            | 0,00                          | 35,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Jardín Maternal Etapa II - Remodelación Interior del Edificio Original, Espacios Exteriores y Recuperación Patrimonial     | 0                                 | 900.000              | 900.000               |                            | 0,00                          | 65,00                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 1  |    | Desarrollo y Producción de Biológicos                                                                                      |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 10 |    | Remodelación y Ampliación del Sector Liofilización del Instituto Nacional de Producción de Biológicos (INPB) (2) (**)      | 0                                 | 0                    | 750.000               |                            | s/i                           | s/i                          | 0,00                       |
| 908 |     | 58 |    |    | 51 |    | Remodelación y Ampliación del Sector Liofilización del Instituto Nacional de Producción de Biológicos (INPB) (**)          | 0                                 | 0                    | 750.000               |                            | s/i                           | s/i                          | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 2  |    | Invest, Docen y Serv en Infecc Bacter, Micóticas, Paras y V                                                                |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 4  |    | Remodelación para Nuevos Laboratorios y Aula Virología INEI (2) (**)                                                       | 0                                 | 0                    | 996.000               | 121.618                    | s/i                           | s/i                          | 32,00                      |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Remodelación para Nuevos Laboratorios y Aula Virología INEI (**)                                                           | 0                                 | 0                    | 996.000               | 121.618                    | s/i                           | s/i                          | 32,00                      |
|     |     |    |    |    | 8  |    | Capac y Serv Epidemiológicos y de Infecc Intrahospitalarias                                                                |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 6  |    | Recuperación, Refuncionalización y Puesta en Valor de Antiguos Lavaderos del INE (2)                                       | 0                                 | 1.600.000            | 0                     |                            | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Recuperación, Refuncionalización y Puesta en Valor de Antiguos Lavaderos del INE                                           | 0                                 | 1.600.000            | 0                     |                            | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 7  |    | Remodelación de Galería Principal, Oficinas y Grupos Sanitarios del INE (2)                                                | 0                                 | 822.253              | 0                     |                            | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Remodelación de Galería Principal, Oficinas y Grupos Sanitarios del INE                                                    | 0                                 | 822.253              | 0                     |                            | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    | 9  |    | Reemplazo y Modificación de Instalación Eléctrica en Oficina Personal del Instituto Nacional de Epidemiología (INE) (2)    | 0                                 | 0                    | 624.000               |                            | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
| 908 |     | 58 |    |    | 51 |    | Reemplazo y Modificación de Instalación Eléctrica en Oficina Personal del Instituto Nacional de Epidemiología (INE)        | 0                                 | 0                    | 624.000               |                            | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    |    | Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas                                                                                    |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Atención Sanitaria para la Comunidad                                                                                       |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    | 4  |    | Refuncionalización de Áreas de Cuidados Críticos                                                                           | 0                                 | 9.359.000            | 10.349.000            |                            | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Reacondicionamiento del Espacio Físico de la Guardia de Adultos                                                            | 0                                 | 600.000              | 600.000               |                            | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Reacondicionamiento de los Quirófano                                                                                       | 0                                 | 6.759.000            | 6.759.000             |                            | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 53 |    | Refuncionalización y Equipamiento de la Unidad Coronaria                                                                   | 0                                 | 100.000              | 100.000               |                            | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 54 |    | Refuncionalización y Equipamiento de la Unidad de Terapia Intensiva de Adultos                                             | 0                                 | 1.900.000            | 2.890.000             |                            | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 5  |    | Refuncionalización de Áreas de Internación y Servicios Asistenciales de Apoyo                                              | 0                                 | 1.841.000            | 1.841.000             |                            | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 51 |    | Reorganización de la Atención Cardiológica                                                                                 | 0                                 | 1.041.000            | 1.041.000             |                            | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
| 908 |     | 58 |    |    | 52 |    | Refuncionalización de la Unidad de Diálisis                                                                                | 0                                 | 800.000              | 800.000               |                            | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 6  |    | Refuncionalización de Áreas Complementarias                                                                                | 0                                 | 1.000.000            | 1.000.000             |                            | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    | 52 |    | Adecuación de Local Depósito para el Almacenamiento Temporal de Bienes                                                     | 0                                 | 700.000              | 700.000               |                            | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |

**CUADRO C**  
**INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION**  
 Al 31/03/2012

| Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion                                                                                  | Ejec. Financiera acum.<br>al 2011 | Crédito inicial 2012 | Vigente al 31/03/2012 | Devengado al<br>31/03/2012 | Ejec. Física<br>acum. al 2011 | Programación<br>Inicial 2012 | Ejecutado al<br>31/03/2012 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     |     |    |    |    | 7  | 53 | Refuncionamiento y Equipamiento de Lactario                                                  | 0                                 | 300.000              | 300.000               | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    |    | Refuncionalización de Instalaciones Hospitalarias                                            | 0                                 | 5.250.000            | 5.250.000             | 14.950                     | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 52 | Ampliación de la Capacidad de Almacenamiento de Oxígeno Líquido                              | 0                                 | 550.000              | 550.000               | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 53 | Reemplazo del Sistema Eléctrico del Hospital Posadas                                         | 0                                 | 1.900.000            | 1.900.000             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 54 | Actualización del Sistema de Acondicionamiento de Aire de Distintos Sectores                 | 0                                 | 1.800.000            | 1.800.000             | 14.950                     | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
|     |     |    |    |    |    | 55 | Instalación de Cableado Estructural para Red Informática                                     | 0                                 | 1.000.000            | 1.000.000             | 0                          | 0,00                          | s/i                          | s/i                        |
| 909 |     |    |    | 59 |    |    | Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca                                                 |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Atención de Pacientes                                                                        |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    | 9  |    |    | Refacciones Generales Edilicias en la Colonia Montes de Oca                                  | 16.000                            | 1.900.000            | 1.900.000             | 0                          | 31,05                         | 68,95                        | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 52 | Refacciones Integrales en Cocina Central                                                     | 0                                 | 200.000              | 200.000               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 54 | Refacciones Integrales Pabellón N° 10                                                        | 0                                 | 600.000              | 600.000               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 55 | Refacciones Integrales Pabellón N° 3                                                         | 0                                 | 500.000              | 500.000               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 56 | Refacciones Generales Pabellón N° 4                                                          | 0                                 | 300.000              | 300.000               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 57 | Remodelación para Apertura Centro de Rehabilitación                                          | 16.000                            | 300.000              | 300.000               | 0                          | 0,66                          | 99,34                        | 0,00                       |
| 910 |     |    |    | 60 |    |    | Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone              |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    |    |    |    | Atención a Discapacitados Psicofísicos                                                       |                                   |                      |                       |                            |                               |                              |                            |
|     |     |    |    | 8  |    |    | Ampliaciones Varias en el Instituto Nacional de Rehabilitación                               | 71.612                            | 2.341.000            | 0                     | 0                          | 34,63                         | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 52 | Ampliación Departamento Residentes                                                           | 0                                 | 2.341.000            | 0                     | 0                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 9  |    |    | Remodelación Cocina                                                                          | 0                                 | 726.000              | 910.000               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Remodelación Cocina                                                                          | 0                                 | 726.000              | 910.000               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    | 10 |    |    | Construcción y Mejoras Edificio del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur | 795.950                           | 536.000              | 0                     | 0                          | 90,43                         | 9,17                         | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 53 | Construcción Pilar Tablero Principal Entrada Trifásica (2)                                   | 0                                 | 20.600               | 0                     | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 54 | Mejoras en el Sistema de Calefacción. Reemplazo de Cañerías (2)                              | 0                                 | 143.000              | 0                     | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 56 | Instalación de Antepecho, Ignifugos, Pintura, Yesería y Reforma del Sector Internación       | 795.950                           | 372.400              | 0                     | 0                          | 100,00                        | 0,00                         | 0,00                       |
|     |     |    |    | 11 |    |    | Remodelación Patio Interno y Otros Espacios                                                  | 277.979                           | 0                    | 315.782               | 315.781                    | 56,21                         | 43,79                        | 43,79                      |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Remodelación Patio Interno                                                                   | 277.979                           | 0                    | 315.782               | 315.781                    | 46,82                         | 53,18                        | 53,18                      |
|     |     |    |    |    |    | 13 | Instalación Sistema Contra Incendios (2)                                                     | 0                                 | 0                    | 928.000               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Instalación Sistema Contra Incendios                                                         | 0                                 | 0                    | 928.000               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    | 14 |    |    | Remodelación Sector Chiesa - Reemplazo Carpintería (2)                                       | 0                                 | 0                    | 857.000               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |
|     |     |    |    |    |    | 51 | Remodelación Sector Chiesa - Reemplazo Carpintería                                           | 0                                 | 0                    | 857.000               | 0                          | 0,00                          | 100,00                       | 0,00                       |

(\*) Proyectos desestimados por la Dirección Nacional de Vías Navegables, su ejecución pasa a la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad

(\*\*) Apertura durante el ejercicio no llegó a programar.

(\*\*\*) La ejecución de los proyectos se informa al cierre del ejercicio.

(\*\*\*\*) Obra o Proyecto terminado, el devengado corresponde a certificaciones impagas, redeterminación de precios o adicionales de obra.

(2) Proyectos nuevos que inician en el ejercicio 2012

(3) Se aclara que al 31/03/2012 el devengado del proyecto Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio corresponde a gastos de capital, habiendo asimismo ejecución inherente a la partida "Adelantos a proveedores y contratistas".

CUADRO D  
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/03/2012)

| PR                                              | SP | PY | OB | UB | Ruta             |  | Tramo                                                | Sección                                                                                              | Tipo | Long-<br>km | Inicio     | Fecha Fin  | Inversión<br>Total | Est | Obs |
|-------------------------------------------------|----|----|----|----|------------------|--|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|------------|--------------------|-----|-----|
| Mantenimiento por Administración                |    |    |    |    |                  |  |                                                      |                                                                                                      |      |             |            |            |                    |     |     |
| 16                                              | 1  | 1  | 51 | 97 | VS               |  | Mantenimiento por Administracion                     | Nacional                                                                                             | 14   |             | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 186.150            | 6   | B   |
| 16                                              | 1  | 2  | 51 | 97 | varias           |  | Compra de Materiales para Seguridad Vial             | Nacional                                                                                             | 14   |             | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 38.182             | 6   | B   |
| Total Mantenimiento por Administración          |    |    |    |    |                  |  |                                                      |                                                                                                      |      |             |            |            | 224.332            |     |     |
| Mantenimiento por Convenio con Provincias       |    |    |    |    |                  |  |                                                      |                                                                                                      |      |             |            |            |                    |     |     |
| 16                                              | 3  | 24 | 51 | 42 |                  |  | TFO La Pampa - Convenio 12                           |                                                                                                      | 11   | 633,3       | 01/01/2010 | 31/12/2011 | 6.300              | 7   |     |
| 16                                              | 3  | 25 | 51 | 58 | 242-40           |  | TFO Neuquén - Convenio 13                            | Catan Lil Lte.c/ Mendoza - Las Lajas Lte. c/Chile                                                    | 11   | 536,4       | 01/01/2012 | 31/12/2014 | 18.843             | 6   | A   |
| 16                                              | 3  | 25 | 51 | 58 | 242-40           |  | TFO Neuquén Convenio 12                              | Catan Lil Lte.c/ Mendoza - Las Lajas Lte. c/Chile                                                    | 11   | 536,4       | 01/01/2010 | 31/12/2014 | 14.500             | 7   |     |
| 16                                              | 3  | 26 | 51 | 58 |                  |  | TFO Río Negro Convenio 13                            | Convenio 13                                                                                          | 11   |             | 01/01/2012 | 31/12/2014 | 14.500             | 6   | A   |
| 16                                              | 3  | 26 | 51 | 62 |                  |  | TFO Río Negro - Convenio 12                          | Convenio 12                                                                                          | 11   |             | 01/01/2010 | 31/12/2011 | 24.224             | 7   |     |
| 16                                              | 3  | 27 | 51 | 78 | 3;40;281;288;293 |  | TFO Santa Cruz - Convenio 12                         |                                                                                                      | 11   | 1.120,1     | 01/01/2010 | 31/12/2011 | 60.251             | 7   |     |
| 16                                              | 3  | 27 | 51 | 78 | 3;40;281;288;293 |  | TFO Santa Cruz - Convenio 13                         |                                                                                                      | 11   | 1.120,1     | 01/01/2012 | 31/12/2014 | 71.546             | 6   | A   |
| 16                                              | 3  | 28 | 51 | 94 |                  |  | TFO Tierra Del Fuego - Convenio 11                   |                                                                                                      | 11   | 350,3       | 01/01/2010 | 31/12/2011 | 30.246             | 7   |     |
| 16                                              | 3  | 28 | 51 | 94 |                  |  | TFO Tierra Del Fuego - Convenio 12                   |                                                                                                      | 11   | 350,3       | 01/04/2012 | 31/03/2014 | 14.178             | 4   |     |
| 16                                              | 3  | 30 | 51 | 38 | 52 - 40          |  | TFO Jujuy Convenio 12                                | A° Churcalito - Lte. c/Salta - Lte. c/Salta - La Quiaca                                              | 11   | 552,5       | 01/01/2010 | 31/12/2011 | 11.042             | 7   |     |
| 16                                              | 3  | 30 | 51 | 38 | 52 - 40          |  | TFO Jujuy Convenio 13                                | A° Churcalito - Lte. c/Salta - Lte. c/Salta - La Quiaca                                              | 11   | 552,5       | 01/01/2012 | 31/12/2014 | 11.042             | 6   | A   |
| 16                                              | 3  | 32 | 51 | 34 | 86               |  | TFO- Formosa - Convenio 9                            | Posta Cambio Salazar - El Remanso / El Solitario - Misión S. Martín                                  | 11   | 116,0       | 01/01/2009 | 31/12/2010 | 6.000              | 7   |     |
| 16                                              | 3  | 33 | 51 | 34 | 86               |  | El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.) | Km 1645,000 - km 1771,000                                                                            | 11   | 144,1       | 10/08/2009 | 08/08/2012 | 14.911             | 6   |     |
| 16                                              | 3  | 37 | 51 | 46 | 40;73;76;78      |  | TFO La Rioja - Convenio 9                            |                                                                                                      | 11   | 380,4       | 01/04/2010 | 31/12/2011 | 6.786              | 7   |     |
| 16                                              | 3  | 37 | 51 | 46 | 40;73;76;78      |  | TFO La Rioja - Convenio 10                           |                                                                                                      | 11   | 380,4       | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 9.851              | 6   | A   |
| 16                                              | 3  | 38 | 51 | 22 | 89               |  | TFO Chaco - Convenio 5                               | Emp. R.N. N°11 - Cotelai                                                                             | 11   | 241,2       | 01/01/2012 | 31/12/2014 | 7.500              | 6   | A   |
| 16                                              | 3  | 38 | 51 | 22 | 89               |  | TFO Chaco - Convenio 4                               | Emp. R.N. N°11 - Cotelai                                                                             | 11   | 241,2       | 01/01/2010 | 31/12/2011 | 7.530              | 7   |     |
| Total Mantenimiento por Convenio con Provincias |    |    |    |    |                  |  |                                                      |                                                                                                      |      |             |            |            | 329.250            |     |     |
| Señalamiento Horizontal                         |    |    |    |    |                  |  |                                                      |                                                                                                      |      |             |            |            |                    |     |     |
| 16                                              | 4  | 1  | 51 | 97 |                  |  | Señalamiento Horizontal - Nacional                   |                                                                                                      | 12   |             | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 12.157             | 6   | B   |
| 16                                              | 4  | 6  | 51 | 96 | Varias           |  | Señaletica Turística en Rutas Nacionales             | Nacional                                                                                             | 12   |             | 05/01/2011 | 05/05/2012 | 33.917             | 6   | A   |
| 16                                              | 4  | 7  | 51 | 96 | varias           |  | Señalamiento Horizontal Zona Litoral                 | Buenos Aires, Entre Rios, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fe                             | 12   |             | 26/07/2010 | 24/07/2013 | 131.317            | 6   |     |
| 16                                              | 4  | 8  | 51 | 97 | varias           |  | Señalamiento Horizontal Zona Norte                   | Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Córdoba.                  | 12   |             | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 37.217             | 6   | B   |
| 16                                              | 4  | 9  | 51 | 96 | VS               |  | Señalamiento Horizontal Zona Centro                  | Mendoza, San Luis, Cordoba, La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires                                         | 12   | 2.765,0     | 17/09/2010 | 15/09/2013 | 129.979            | 6   |     |
| 16                                              | 4  | 10 | 51 | 96 | varias           |  | Señalamiento Horizontal Zona Sur                     | Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego.                                            | 12   | 3.049,8     | 20/08/2010 | 18/08/2013 | 140.031            | 6   | A   |
| 16                                              | 4  | 11 | 51 | 96 | Vs               |  | Señalamiento Horizontal Zona Litoral - Fase II       | Bs As (parcial), Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Sta Fe (parcial)                           | 12   |             | 01/11/2012 | 31/10/2015 | 70.000             | 0   |     |
| 16                                              | 4  | 12 | 51 | 96 | Vs               |  | Señalamiento Horizontal Zona Norte - Fase II         | Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba (parcal),Santa Fe (parcial) | 12   |             | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 70.000             | 0   |     |
| 16                                              | 4  | 13 | 51 | 96 | Vs               |  | Señalamiento Horizontal Zona Centro - Fase II        | Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba (parcial), La Pampa (parcial), Bs As (parcial)                  | 12   |             | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 70.000             | 0   |     |
| 16                                              | 4  | 14 | 51 | 96 | Vs               |  | Señalamiento Horizontal Zona Sur - Fase II           | Bs As (parcial),La Pampa (parcial), Neuquén, Río Negro, Chubut, Sta Cruz (parcial), Tierra del Fuego | 12   |             | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 70.000             | 0   |     |
| Total Señalamiento Horizontal                   |    |    |    |    |                  |  |                                                      |                                                                                                      |      |             |            |            | 764.618            |     |     |
| Obras de Emergencia                             |    |    |    |    |                  |  |                                                      |                                                                                                      |      |             |            |            |                    |     |     |
| 16                                              | 5  | 1  | 51 | 97 | Varias           |  | Obras de Emergencia Menores                          | Nacional                                                                                             | 14   | 48,0        | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 13.062             | 6   | B   |
| 16                                              | 5  | 2  | 51 | 97 | Varias           |  | Obras en Puentes                                     | Nacional                                                                                             | 14   |             | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1.633              | 6   | B   |
| 16                                              | 5  | 3  | 51 | 97 | Vs               |  | Obras de Emergencia BID 795-OC/AR                    | Nacional                                                                                             | 14   |             | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 2.840              | 6   | B   |
| 16                                              | 5  | 4  | 51 | 97 | Varias           |  | Obras menores de Seguridad Vial                      | Nacional                                                                                             | 14   |             | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 4.081              | 6   | B   |

CUADRO D  
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/03/2012)

| PR                                | SP | PY | OB | UB | Ruta         |                                                                               | Tramo                                                                                               | Sección | Tipo  | Long-<br>km | Inicio     | Fecha Fin | Inversión<br>Total | Est | Obs |
|-----------------------------------|----|----|----|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------|------------|-----------|--------------------|-----|-----|
| Total Obras de Emergencia         |    |    |    |    |              |                                                                               |                                                                                                     |         |       |             |            |           | 21.616             |     |     |
| Mantenimiento por Sistema Modular |    |    |    |    |              |                                                                               |                                                                                                     |         |       |             |            |           |                    |     |     |
| 16                                | 6  | 6  | 51 | 26 | 40-260       | Emp. R.P.N°22-Lte.c/Chubut/Sta Cruz / Emp.R.N.N°40-Lte c/ Chile               | Km 1936,27 (1937,1) - km 1978,35 (km 1979,15) / km 0 - km 105                                       | 11      | 147,1 | 22/01/2007  | 20/01/2012 | 44.560    | 7                  |     |     |
| 16                                | 6  | 8  | 51 | 50 | 142-40-7     | Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20 / Mendoza - Lte San Juan / San Martín - Mendoza | Km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular                                  | 11      | 199,5 | 01/04/2007  | 29/01/2012 | 49.362    | 7                  |     |     |
| 16                                | 6  | 11 | 51 | 66 | 16           | Límite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34                                 | Km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular                                                             | 11      | 204,4 | 14/07/2004  | 12/07/2010 | 35.244    | 7                  |     |     |
| 16                                | 6  | 19 | 51 | 6  | 3            | Emp. R.P.N°21 - Emp. R.P.N°6                                                  | Km 29,20 - km 61,38 - Sistema Modular                                                               | 11      | 36,8  | 01/06/2012  | 31/05/2014 | 121.582   | 0                  |     |     |
| 16                                | 6  | 20 | 51 | 6  | A001         | Acceso Sudeste                                                                | Sentido Capital: Pr 40,020 (Av Rocha, Ptdo Quilmes)- Pr 46,920 (prox calle Morse, Ptdo. Avellaneda) | 11      | 7,3   | 05/01/2010  | 03/01/2013 | 63.521    | 6                  |     |     |
| 16                                | 6  | 22 | 51 | 66 | 40           | Secantas - Emp. R.N.N°51                                                      | Km 4470,52 - Km 4630,87                                                                             | 11      | 160,4 | 21/02/2008  | 18/02/2013 | 35.460    | 6                  | A-C |     |
| 16                                | 6  | 23 | 51 | 66 | 40-51        | Campo Quijano - Lte. con Chile / S.A. de los Cobres - Lte. con Jujuy          | Km 26,39 - Km 296,44 / Km 4607,03 - 4666,62                                                         | 11      | 329,6 | 01/11/2007  | 29/10/2012 | 70.469    | 6                  | A   |     |
| 16                                | 6  | 24 | 51 | 26 | 25           | Los Altares - Emp. R.N.N°40 (Tecka)                                           | Km 313,74 - Km 528,67                                                                               | 11      | 214,9 | 20/11/2007  | 18/11/2009 | 12.303    | 8                  |     |     |
| 16                                | 6  | 25 | 51 | 26 | 40           | Emp. R.N.N°25 - Emp. R.P. N°56 (Tamarisco)                                    | Km 1467,67 - km 1739,73                                                                             | 11      | 272,1 | 01/05/2008  | 30/10/2010 | 33.434    | 7                  |     |     |
| 16                                | 6  | 26 | 51 | 26 | 26 - 40      | Emp. (Ex) R.N.N°26 - Emp. R.N.N°40                                            | Km 102,47 - km 210,17 / km 1366,77 - km 1467,67                                                     | 11      | 208,6 | 21/01/2008  | 19/01/2010 | 20.561    | 7                  |     |     |
| 16                                | 6  | 27 | 51 | 6  | S/N          | Mant.Vigilancia y Seg. Integral - Ptes. Acc. a Ciudad Aut. de Bs. As.         | Pte. Nuevo Pueyrredon y Pte Avellaneda                                                              | 11      | 1,0   | 06/06/2007  | 03/06/2012 | 153.405   | 6                  |     |     |
| 16                                | 6  | 35 | 51 | 6  |              | Pte. s/Riachuelo Nicolás Avellaneda y Accesos                                 | Nuevo Pte. Pueyrredon y Acc.                                                                        | 11      | 1,0   | 01/06/2012  | 31/05/2014 | 70.261    | 2                  |     |     |
| 16                                | 6  | 38 | 51 | 10 | 60           | Tinogasta - Lte. c/Chile                                                      | Km 1321,08 - km 1569,39                                                                             | 11      | 245,2 | 01/09/2012  | 31/08/2014 | 26.764    | 1                  |     |     |
| 16                                | 6  | 43 | 51 | 66 | 40-51        | Abra el Acay - San Antonio de los Cobres / C. Quijano - Lte. c/Jujuy          | Km 4610,91 - km 4630,87; km 21,78 - km 289,10                                                       | 11      | 287,3 | 01/11/2012  | 31/10/2014 | 68.000    | 0                  |     |     |
| 16                                | 6  | 49 | 51 | 66 | 34 - 50      | Treinta Puentes en las Rutas Nacionales N°34 y N°50                           |                                                                                                     | 11      |       | 01/11/2012  | 31/10/2014 | 30.000    | 0                  |     |     |
| 16                                | 6  | 50 | 51 | 70 | 149          | Barreal - Emp. R.N.N°150 (Las Flores)                                         | Km 193,42 (Emp RP N° 12) - km 345,99 (Pachaco)                                                      | 11      | 152,6 | 01/09/2012  | 31/08/2014 | 53.450    | 0                  |     |     |
| 16                                | 6  | 52 | 51 | 50 | 142 - 40 - 7 | Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20 / Mendoza - Lte. San Juan / S.Martín - Mendoza  | Km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular                                  | 11      | 199,8 | 29/07/2011  | 27/07/2013 | 35.628    | 6                  |     |     |
| 16                                | 6  | 53 | 51 | 26 | 260          | Emp. R.N.N°40 - Lte. c/ Chile                                                 | Km 0 - km 105                                                                                       | 11      | 104,6 | 01/06/2012  | 30/05/2014 | 14.700    | 3                  |     |     |
| 16                                | 6  | 54 | 51 | 34 | 86           | Posta Cambio Zalazar - Misión San Martín                                      | Km 1608 - km 1850                                                                                   | 11      | 208,6 |             |            |           | 12                 |     |     |
| 16                                | 6  | 55 | 51 | 70 | 40-A014-20   | Lte.c/Mendoza-Av.Circunv.de San Juan/BN R.N. 40/ Acc.Sta.Lucia-San Juan       | Km 3377,8-km 3461,7 y km / 0,0-km 16,0 / km 577,3-km 580,7                                          | 11      | 105,0 | 01/10/2012  | 30/09/2014 | 55.015    | 0                  |     |     |
| 16                                | 6  | 56 | 51 | 42 | 152          | El Carancho - Casa de Piedra                                                  |                                                                                                     | 11      | 221,0 | 01/11/2012  | 31/10/2014 | 30.000    | 0                  |     |     |
| 16                                | 6  | 57 | 51 | 6  | A001         | Acc Sudeste (Sentido capital y sentido Bernal)                                | Km 40,02 - km 46,92                                                                                 | 11      | 6,9   | 01/06/2012  | 31/05/2014 | 40.000    | 0                  |     |     |
| 16                                | 6  | 59 | 51 | 66 | 40           | Molinos - Abra del Acay                                                       | Km 4454,00 - km 4601,00                                                                             | 11      |       | 01/08/2012  | 31/07/2014 | 47.300    | 0                  |     |     |
| 16                                | 6  | 61 | 51 | 34 | 95 y 86      | Lte. c/Chaco - Villa Gral. Güemes / Emp. R.N.N°95 - R.P.N°28                  | Km 1489,68 - km 1608,59 y km 1288,31 - km 1411,55                                                   | 11      | 242,2 | 01/10/2012  | 30/09/2014 | 32.936    | 1                  |     |     |
| 16                                | 6  | 62 | 51 | 54 | S/N°         | Puente Posadas - Encarnación                                                  |                                                                                                     | 11      | 2,7   | 30/11/2012  | 28/11/2017 | 200.000   | 0                  |     |     |
| 16                                | 6  | 63 | 51 | 58 | 22           | Pte. S/ Río Neuquén - Plottier                                                | Km 1217 - km 1238,5                                                                                 | 11      | 21,5  | 01/10/2012  | 30/09/2014 | 24.000    | 0                  |     |     |
| Total Sistema Modular             |    |    |    |    |              |                                                                               |                                                                                                     |         |       |             |            |           | 1.367.955          |     |     |
| Obras de Seguridad Vial           |    |    |    |    |              |                                                                               |                                                                                                     |         |       |             |            |           |                    |     |     |
| 16                                | 7  | 1  | 51 | 34 | 11           | Corredor 1                                                                    |                                                                                                     | 17      | 200,0 | 01/11/2012  | 31/10/2014 | 15.000    | 0                  |     |     |
| 16                                | 7  | 2  | 51 | 42 | 35           | Corredor 2                                                                    |                                                                                                     | 17      | 200,0 | 01/11/2012  | 31/10/2014 | 11.000    | 0                  |     |     |
| 16                                | 7  | 4  | 51 | 18 | 14           | Corredor 4                                                                    |                                                                                                     | 17      | 30,0  | 01/11/2012  | 31/10/2014 | 8.292     | 0                  |     |     |
| 16                                | 7  | 7  | 51 | 62 | 3            | Cruce con R.N.N°251-Tratamiento de la Circulación Nocturna                    |                                                                                                     | 17      | 1,0   | 01/06/2010  | 30/09/2011 | 35.756    | 7                  |     |     |
| 16                                | 7  | 7  | 52 | 62 | 3            | Intersección R.N.N°3 y R.N.N°251                                              | Acceso a San Antonio Oeste                                                                          | 17      | 1,8   | 06/12/2011  | 06/03/2012 | 1.248     | 6                  |     |     |
| 16                                | 7  | 9  | 51 | 22 | 95           | Calle Braille - Emp. R.N.N°95                                                 | Acceso Norte y Sur a Villa Angela (Prog. Inic. 1018,83)                                             | 17      | 5,4   | 08/09/2008  | 08/05/2012 | 22.519    | 6                  | A-C |     |
| 16                                | 7  | 9  | 52 | 22 | 95           | Acceso a Saenz Peña (Prog. Inic. 1112,88)                                     | Km 1112,86 - km 1115,53                                                                             | 5       | 2,7   | 01/08/2012  | 31/07/2013 | 32.000    | 0                  |     |     |
| 16                                | 7  | 21 | 51 | 58 | 234          | La Rinconada - San Martín de los Andes                                        | Paso por Junin de los Andes                                                                         | 17      | 7,7   | 28/06/2010  | 28/05/2011 | 2.685     | 7                  |     |     |
| 16                                | 7  | 28 | 51 | 86 | 34           | Travesía Urbana por Taboada                                                   |                                                                                                     | 17      | 1,0   | 01/06/2012  | 30/09/2012 | 5.800     | 2                  |     |     |
| 16                                | 7  | 29 | 51 | 86 | 34           | Emp. R.P.N°5 - Pozo Hondo                                                     | Emp. RP N° 5                                                                                        | 17      | 1,0   | 01/11/2012  | 30/04/2013 | 8.000     | 0                  |     |     |
| 16                                | 7  | 34 | 51 | 10 | 40           | Paso por Londres                                                              |                                                                                                     | 17      | 3,4   | 01/08/2012  | 01/04/2013 | 20.000    | 0                  |     |     |
| 16                                | 7  | 35 | 51 | 10 | 40           | Paso por Belén                                                                |                                                                                                     | 17      | 3,1   | 01/08/2012  | 01/04/2013 | 20.000    | 0                  |     |     |
| 16                                | 7  | 36 | 51 | 10 | 40           | Paso por Copacabana                                                           |                                                                                                     | 17      | 1,0   | 01/08/2012  | 01/04/2013 | 20.000    | 0                  |     |     |
| 16                                | 7  | 37 | 51 | 10 | 40           | Paso por la Puntilla                                                          |                                                                                                     | 17      | 1,0   | 01/08/2012  | 01/04/2013 | 20.000    | 0                  |     |     |

**CUADRO D**  
**DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/03/2012)**

| PR                                   | SP | PY | OB | UB | Ruta         | Tramo                                                   | Sección                                                             | Tipo | Long.<br>km | Inicio     | Fecha Fin  | Inversión<br>Total | Est | Obs |
|--------------------------------------|----|----|----|----|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|------------|--------------------|-----|-----|
| 16                                   | 7  | 38 | 51 | 22 | 95           | Intersección con Acceso Norte a Villa Angela            | Acc. Norte a Villa Angela - km 1027,81                              | 17   | 0,6         | 15/08/2008 | 15/03/2010 | 8.862              | 8   |     |
| 16                                   | 7  | 41 | 51 | 66 | 9-34         | Paso por Metan                                          | Km 1456,50 - Km 1463,00                                             | 17   | 1,0         | 16/05/2011 | 12/02/2013 | 36.318             | 6   |     |
| 16                                   | 7  | 52 | 51 | 38 | 9            | Lte. Salta/Jujuy - El Carmen                            | Acc. A Camping - El Carmen (km 1663,26 - Km 1666,44)                | 8    | 3,2         | 03/06/2010 | 02/06/2011 | 2.720              | 7   |     |
| 16                                   | 7  | 57 | 51 | 42 | 35           | Emp. R.P.N°10 - Emp. R.P. N°4                           | Sección XII km 404,97 - km 407,10 Travesía Urbana Castex            | 17   | 2,7         | 01/06/2012 | 30/01/2013 | 21.696             | 2   |     |
| 16                                   | 7  | 60 | 51 | 74 | 146 - Ex 147 | Acceso a Villa de la Quebracha - Intersección R.N.N°174 |                                                                     | 8    |             | 01/09/2012 | 02/07/2013 | 25.790             | 0   |     |
| 16                                   | 7  | 61 | 51 | 38 | 9            | Emp. R.N.N°52 - Tilcara                                 | Río Purmamarca; km 1752,41                                          | 8    |             | 01/10/2012 | 01/04/2013 | 15.000             | 0   |     |
| 16                                   | 7  | 66 | 51 | 22 | 11           | Resistencia - Lte. c/Formosa                            | Acc. A Cna. Benítez - Margarita Belén, Emp. R.P. N° 90 - La Leonesa | 5    | 1,0         | 01/06/2012 | 31/05/2013 | 16.182             | 2   |     |
| 16                                   | 7  | 67 | 51 | 86 | 34           | Fernandez - La Banda (Secc. I)                          | Fernandez - Beltrán                                                 | 17   | 1,0         | 01/06/2012 | 01/04/2013 | 3.500              | 1   |     |
| 16                                   | 7  | 68 | 51 | 86 | 34           | Fernandez - La Banda (Secc. II)                         | Beltrán - La Banda                                                  | 17   | 1,0         | 01/06/2012 | 30/01/2013 | 2.900              | 1   |     |
| 16                                   | 7  | 71 | 51 | 6  | 228          | Emp. Calle Monteagudo - Emp. R.N.N°3                    | Km 135,63 - km 139,67                                               | 11   | 4,0         | 01/06/2012 | 31/05/2013 | 24.250             | 0   |     |
| 16                                   | 7  | 72 | 51 | 22 | 95           | Travesía urbana Villa Angela                            | Km 1015,50 - km 1019,85                                             | 11   | 4,0         | 01/05/2012 | 30/04/2013 | 36.422             | 0   |     |
| 16                                   | 7  | 73 | 51 | 22 | 95           | Travesía Urbana Saenz Peña                              | Km 1112,86 - km 1115,53                                             | 11   | 4,0         | 01/05/2012 | 30/04/2013 | 32.000             | 0   |     |
| 16                                   | 7  | 74 | 51 | 22 | 95           | Acceso a Santa Sylvína                                  | Km 966,50 - km 969,57                                               | 11   | 2,0         | 01/08/2012 | 31/07/2013 | 20.000             | 0   |     |
| 16                                   | 7  | 75 | 51 | 22 | 95           | Acceso a Coronel Du Graty                               | Km 996,85 - km 998,14                                               | 11   | 2,0         | 01/09/2012 | 02/03/2013 | 20.000             | 0   |     |
| 16                                   | 7  | 76 | 51 | 22 | 89           | Charata                                                 | Km 246,76 - km 247,97                                               | 11   | 3,0         | 01/10/2012 | 01/08/2013 | 20.000             | 0   |     |
| 16                                   | 7  | 77 | 51 | 22 | 89           | Las Breñas                                              | Km 229,45                                                           | 11   | 2,5         | 01/11/2012 | 02/07/2013 | 20.000             | 0   |     |
| 16                                   | 7  | 78 | 51 | 30 | 12-131       | Emp. R.N.N°12- Aldea Maria Luisa                        |                                                                     | 11   | 12,0        | 01/10/2012 | 30/09/2014 | 30.000             | 0   |     |
| 16                                   | 7  | 79 | 51 | 38 | 52           | Emp. R.N.N°9 - Emp. R.P.N°79                            | Variante Purmamarca (km 3,6 - km 6,02)                              | 11   | 2,4         | 01/06/2012 | 31/05/2013 | 28.160             | 0   |     |
| 16                                   | 7  | 80 | 51 | 42 | 151          | Lte. Río Negro / La Pampa - Emp- R.P. N°14              | Km 150,18 - km 269,82                                               | 11   | 119,6       | 01/06/2012 | 31/05/2013 | 27.600             | 0   |     |
| 16                                   | 7  | 81 | 51 | 62 | 22           | Choele Choele - Emp. R.N.N°250 (Chimpay)                | Km 997,51 - km 1048,57                                              | 11   | 50,8        | 01/11/2012 | 02/05/2014 | 32.000             | 0   |     |
| 16                                   | 7  | 99 | 51 | 97 |              | Obras de Seguridad Vial                                 | Nacional                                                            | 14   | 833,7       | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 25.708             | 6   | B   |
| <b>Total Obras de Seguridad Vial</b> |    |    |    |    |              |                                                         |                                                                     |      |             |            |            | <b>671.408</b>     |     |     |

**Obras de Conservación Mejorativa**

|    |   |    |    |    |       |                                                                  |                                                                |    |         |            |            |         |   |   |
|----|---|----|----|----|-------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|---------|------------|------------|---------|---|---|
| 16 | 8 | 1  | 51 | 97 | VS    | Obras Menores de Conservacion Mejorativa                         |                                                                | 14 | 1.000,0 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 217.399 | 6 | B |
| 16 | 8 | 2  | 51 | 50 | 7     | San Martin - Mendoza                                             | Km 999,00 - km 1016,00                                         | 11 | 17,0    | 20/11/2009 | 21/03/2010 | 4.553   | 7 |   |
| 16 | 8 | 4  | 51 | 14 | 148   | Lte. c/ San Luis - Emp. R.P.N°14                                 | Km 925,00 - Km 966,66                                          | 5  | 41,7    | 01/03/2010 | 30/03/2012 | 47.041  | 6 |   |
| 16 | 8 | 7  | 51 | 42 | 154   | Emp. R.N.N° 35 - km 111                                          | Km 0,00 - km 111                                               | 11 | 111,0   | 06/09/2010 | 06/03/2012 | 21.064  | 6 |   |
| 16 | 8 | 9  | 51 | 42 | 152   | Emp. R.P.N°106 - Casa de Piedra                                  | Km 199,34 - km 292,62                                          | 11 | 94,0    | 03/05/2010 | 02/05/2011 | 16.747  | 7 |   |
| 16 | 8 | 11 | 51 | 6  | AO13  | Emp. R.N.N°3 - Emp. Ex R.N.N°3                                   | Km 11,625 - km 17,672                                          | 11 | 6,1     | 01/06/2012 | 31/05/2013 | 16.789  | 0 |   |
| 16 | 8 | 21 | 51 | 34 | 95    | Emp. R.N.N°81 - Emp R.N.N° 86                                    | Ptes. sobre Arroyo Tatu Pire                                   | 5  | 4,0     | 01/11/2012 | 01/09/2013 | 25.000  | 0 |   |
| 16 | 8 | 24 | 51 | 38 |       | S.S. de Jujuy - Emp. R.N.N°52                                    | Volcan - Emp. R.N.N°52                                         | 5  | 20,6    | 01/11/2012 | 02/07/2013 | 21.000  | 0 |   |
| 16 | 8 | 25 | 51 | 38 | RN 52 | Emp. R.N.N°9 - Emp. R.P.N°79                                     |                                                                | 5  | 35,9    | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 36.000  | 0 |   |
| 16 | 8 | 26 | 51 | 38 | RN 52 | Susques - R.P.N°70                                               |                                                                | 11 | 82,8    | 01/08/2012 | 31/07/2013 | 22.200  | 0 |   |
| 16 | 8 | 29 | 51 | 66 | 81    | Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34                               | Sección VI: Lte. con Formosa - Los Blancos (1685,52 - 1716,53) | 11 | 31,0    | 20/01/2012 | 18/01/2013 | 29.427  | 6 | A |
| 16 | 8 | 30 | 51 | 66 | 81    | Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34                               | Sección V: Los Blancos - Coronel J. Sola (1714,5 - 1732,7)     | 11 | 18,2    | 01/11/2011 | 30/10/2012 | 26.761  | 6 | A |
| 16 | 8 | 31 | 51 | 66 | 81    | Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34                               | Sección IV: Coronel J. Sola - Pluma de Pato (1732,7 - 1774,0)  | 11 | 41,3    | 17/08/2011 | 15/08/2012 | 27.853  | 6 | A |
| 16 | 8 | 38 | 51 | 74 | 188   | Unión - Límite con San Luis                                      | Km 633,20 - Km 683,72                                          | 5  | 50,5    | 01/09/2012 | 31/08/2013 | 40.100  | 0 |   |
| 16 | 8 | 43 | 51 | 70 | 150   | San Roque (Emp. R.N.N°40) - Peñasquito                           | Km 223,27 - Km 312,00                                          | 5  | 88,7    | 01/11/2012 | 30/11/2012 | 22.175  | 0 |   |
| 16 | 8 | 44 | 51 | 70 | 40    | Huaco - Límite con La Rioja                                      | Km 3649 - Km 3711,28                                           | 5  | 62,3    | 01/06/2012 | 30/11/2013 | 12.474  | 0 |   |
| 16 | 8 | 45 | 51 | 10 | 60    | Cortaderas - Las Grutas - Sección II                             | Km 1465,84 - km 1548,12                                        | 11 | 82,3    | 01/06/2012 | 30/01/2013 | 15.044  | 4 |   |
| 16 | 8 | 46 | 51 | 10 | 60    | Fiambala - Las Grutas - Sección I                                | Río Guanchín km 1370,82 - Embalse Cortaderas km 1465,84        | 11 | 95,0    | 01/06/2012 | 30/01/2013 | 17.759  | 2 |   |
| 16 | 8 | 47 | 51 | 22 | 95    | J. J. Castelli - Emp. R.P.N°3 - Sección II                       | Km 1241,00 - km 1278,9                                         | 5  | 49,0    | 01/08/2012 | 31/07/2013 | 22.883  | 0 |   |
| 16 | 8 | 48 | 51 | 22 | 95    | Emp. con R.P.N°9 - J. J. Castelli - Sección I                    | Km 1167,2 - km 1197,00                                         | 11 | 62,7    | 01/11/2012 | 01/09/2013 | 22.176  | 0 |   |
| 16 | 8 | 51 | 51 | 26 | 25    | Las Plumas - Los Altares                                         |                                                                | 5  | 106,6   | 01/09/2012 | 31/08/2014 | 60.000  | 0 |   |
| 16 | 8 | 52 | 51 | 26 | 25    | Las Chapas - Las Plumas                                          | Km 143,50 - km 207,14                                          | 5  | 63,6    | 01/10/2012 | 01/07/2013 | 24.400  | 1 |   |
| 16 | 8 | 53 | 51 | 26 | 25    | Rot. Norte /(Trelew) - A Nivel Emp. c/R.N.N°25 (Acceso base Zar) |                                                                | 5  | 12,3    | 01/09/2012 | 31/08/2013 | 15.000  | 0 |   |
| 16 | 8 | 54 | 51 | 18 | 119   | Emp. R.N.N°S14 y 127                                             | Km 0,00 - km 44,01                                             | 5  | 44,0    | 29/11/2011 | 28/09/2012 | 14.463  | 6 | A |
| 16 | 8 | 55 | 51 | 18 | 119   | Alcantarilla Transversal                                         | Km 44,01 - km 70,61                                            | 5  | 26,6    | 29/11/2011 | 28/09/2012 | 13.891  | 6 | A |
| 16 | 8 | 56 | 51 | 18 | 119   | Alcantarilla Transversal Km 70,61                                | Km 70,61 - km 109,38                                           | 5  | 38,8    | 01/06/2012 | 30/01/2013 | 19.077  | 2 |   |

CUADRO D  
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/03/2012)

| PR                                            | SP | PY | OB | UB | Ruta   | Tramo                                                           | Sección                                                          | Tipo | Long-<br>km | Inicio     | Fecha Fin  | Inversión<br>Total | Est | Obs |
|-----------------------------------------------|----|----|----|----|--------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|------------|--------------------|-----|-----|
| 16                                            | 8  | 64 | 51 | 90 | 157    | Monteagudo - Simoca                                             | Km 1175,05 - km 1234,70                                          | 11   | 60,0        | 01/06/2012 | 31/05/2013 | 16.694             | 2   |     |
| 16                                            | 8  | 65 | 51 | 90 | 157    | Lavalle - Monteagudo                                            | Km 1095,21 - km 1174,06                                          | 11   | 80,0        | 01/06/2012 | 31/05/2013 | 20.688             | 2   |     |
| 16                                            | 8  | 66 | 51 | 90 |        | Emp. R.N.N°9 - Pte. Lucas Córdoba                               |                                                                  | 11   | 6,0         | 01/09/2012 | 02/03/2014 | 30.000             | 0   |     |
| 16                                            | 8  | 69 | 51 | 34 | 11     | Formosa - Lte. c/ Paraguay                                      | Puente Loyola                                                    | 5    | 1,0         | 01/09/2012 | 02/07/2013 | 15.000             | 0   |     |
| 16                                            | 8  | 70 | 51 | 14 | 35     | Emp. R.N.N°7 - Emp. R.N.N°8                                     | Km 80,58                                                         | 11   | 80,6        | 01/11/2012 | 30/06/2013 | 25.000             | 0   |     |
| 16                                            | 8  | 71 | 51 | 70 | 20     | Lím. San Luis / San Juan - Caucete                              | Km 430 - km 450 / km 469 - km 471 / km 532 - km 547              | 11   | 37,0        | 30/11/2012 | 29/11/2013 | 23.880             | 0   |     |
| 16                                            | 8  | 72 | 51 | 70 | 141    | Río Bermejo - Difunta Correa                                    | Km 139,45 (Control Policial) - km 180,15 (Acceso Difunta Correa) | 11   | 40,7        | 30/11/2012 | 29/11/2013 | 24.240             | 0   |     |
| 16                                            | 8  | 73 | 51 | 22 | 95     | Emp. R.P. N°9 - Emp. R.P. N°3                                   | Km 1197,00 - km 1241,00                                          | 11   | 44,0        | 01/08/2012 | 01/06/2013 | 21.820             | 1   |     |
| 16                                            | 8  | 74 | 51 | 6  |        | Pte. Nicolás Avellaneda                                         | Construcción de izadores                                         | 11   |             | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 15.000             | 0   |     |
| 16                                            | 8  | 76 | 51 | 22 | 16     | Saenz Peña - Lte. c/ Sgo. del Estero                            | Km 176,35 - km 318,84                                            | 11   | 142,5       | 30/11/2012 | 29/11/2013 | 20.000             | 0   |     |
| 16                                            | 8  | 77 | 51 | 26 | 40     | Río Mayo - Emp. R.N.N°26                                        | Km 1390,00 - km 1416,54                                          | 11   | 26,5        | 01/07/2012 | 01/03/2013 | 22.000             | 0   |     |
| 16                                            | 8  | 78 | 51 | 26 | 26     | Sarmiento - Emp. R.N.N°40                                       | Km 138,33 - km 160,42                                            | 11   | 22,1        | 01/08/2012 | 01/04/2013 | 20.000             | 0   |     |
| 16                                            | 8  | 79 | 51 | 26 | 26     | Sarmiento - Emp. R.N.N°40                                       | Km 182,70 - km 210,12                                            | 11   | 27,4        | 01/08/2012 | 01/04/2013 | 20.000             | 0   |     |
| 16                                            | 8  | 80 | 51 | 14 | 158    | San Francisco - Emp. R.P.N°13                                   | Km 76,12                                                         | 11   | 76,1        | 01/11/2012 | 02/07/2013 | 25.000             | 0   |     |
| 16                                            | 8  | 81 | 51 | 14 | 38     | Río Cruz del Eje - Lte. c/ La Rioja                             | Km 88,16                                                         | 11   | 88,2        | 01/11/2012 | 02/05/2013 | 20.000             | 0   |     |
| 16                                            | 8  | 82 | 51 | 42 | 152    | El Carancho - Acceso a las Sierras de Lihuel Calel              | Km 72,06 - km 147,80                                             | 11   | 75,7        | 01/06/2012 | 01/04/2013 | 20.000             | 0   |     |
| 16                                            | 8  | 83 | 51 | 42 | 152    | km 160,69 - Emp. R.N.N°232                                      | Km 160,69 - km 199,34                                            | 11   | 38,7        | 01/09/2012 | 02/05/2013 | 22.000             | 0   |     |
| 16                                            | 8  | 84 | 51 | 42 | 143    | R.N.N°143 - Paso de los Algarrobos                              | Km 224,37 - km 204,65 (Puesto Paramillo - Emp. R.N. N° 151)      | 11   | 19,7        | 01/06/2012 | 30/01/2013 | 22.000             | 0   |     |
| 16                                            | 8  | 85 | 51 | 42 | 143    | Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos (SI)                     | Km 148,96 - km 177,90                                            | 11   | 28,9        | 01/09/2012 | 02/05/2013 | 32.000             | 0   |     |
| 16                                            | 8  | 86 | 51 | 42 | 143    | Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos (SII)                    | Km 177,90 - km 204,65                                            | 11   | 26,8        | 01/09/2012 | 02/05/2013 | 25.200             | 0   |     |
| 16                                            | 8  | 87 | 51 | 58 | 40-242 | Zapala - Las Lajas                                              | Km 2405,35 - km 2454,85                                          | 11   | 101,1       | 01/06/2012 | 31/05/2013 | 33.000             | 1   |     |
| 16                                            | 8  | 88 | 51 | 78 | 40     | Punta Loyola - Emp. R.N.N°3                                     | Prog. 100,00 - Prog. 125,51                                      | 11   | 25,5        | 01/08/2012 | 30/07/2013 | 25.086             | 1   |     |
| 16                                            | 8  | 89 | 51 | 78 | 3      | Salida Río Gallego - Lte. Internacional c/Chile                 | Prog. 2633,00 - Prog. 2656,00                                    | 11   | 23,0        | 01/05/2012 | 30/04/2013 | 20.400             | 0   |     |
| 16                                            | 8  | 90 | 51 | 86 | 89     | Quimili - Suncho Corral                                         | Km 386 - km 490                                                  | 11   | 105,0       | 01/11/2012 | 01/09/2013 | 25.000             | 0   |     |
| 16                                            | 8  | 91 | 51 | 86 | 16     | Los Pirpintos - Lte. C/ Chaco/ Salta                            | Km 386,670 - km 502,620                                          | 11   | 116,0       | 01/11/2012 | 02/05/2013 | 17.567             | 0   |     |
| 16                                            | 8  | 92 | 51 | 86 | 98     | Los Tablero - Pte. S/ Río Salado                                | Km 329 - km 277                                                  | 11   | 37,0        | 01/10/2012 | 01/04/2013 | 21.000             | 0   |     |
| 16                                            | 8  | 93 | 51 | 94 | 3      | La Herradura - Ushuaia                                          | Km 3006,12 - km 3049,37                                          | 11   | 43,3        | 01/11/2012 | 01/09/2013 | 34.000             | 1   |     |
| 16                                            | 8  | 94 | 51 | 94 | 3      | Tolhuin - La Herradura                                          | Km 2949,94 - km 3006,12                                          | 11   | 56,2        | 01/11/2012 | 01/09/2013 | 34.000             | 0   |     |
| 16                                            | 8  | 95 | 51 | 46 | 40     | Acc. Al Campamento D.N.V. -Emp. 74                              | Km 3832,9 - km 3857,47                                           | 11   | 25,0        | 30/11/2012 | 30/09/2013 | 25.000             | 0   |     |
| 16                                            | 8  | 96 | 51 | 46 | 77     | Emp. Ruta 79- Emp. R. 38                                        | Km 0 - km 102,51                                                 | 11   | 102,5       | 30/11/2012 | 30/09/2013 | 25.000             | 0   |     |
| 16                                            | 8  | 97 | 51 | 46 | 79     | Desiderio Tello - Chemical                                      | Km 137 - km 240,08                                               | 11   | 101,0       | 30/11/2012 | 30/09/2013 | 35.000             | 0   |     |
| 16                                            | 8  | 98 | 51 | 74 | 7 - 8  | Int. R.P.N°14 - R.N.N°8 / Lte. Córdoba -San Luis - Ex R.N.N°148 |                                                                  | 11   | 12,0        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 10.000             | 0   |     |
| Total Obras de Conservación Mejorativas       |    |    |    |    |        |                                                                 |                                                                  |      |             |            |            | 1.556.851          |     |     |
| Total Mantenimiento                           |    |    |    |    |        |                                                                 |                                                                  |      |             |            |            | 4.936.030          |     |     |
| Pasos Fronterizos y Corredores de Integración |    |    |    |    |        |                                                                 |                                                                  |      |             |            |            |                    |     |     |
| 22                                            | 2  | 3  | 51 | 26 | 40S    | Lte. c/Santa Cruz - Emp R.P.N°22                                | (1940-1979)                                                      | 8    | 41,4        | 12/09/2011 | 12/03/2014 | 203.441            | 6   |     |
| 22                                            | 2  | 6  | 51 | 86 | 16     | Lte. con Chaco - El Cabure                                      | Sección I: Lte. C/Chaco - Los Pirpintos                          | 8    | 38,6        | 18/12/2006 | 16/09/2010 | 66.040             | 8   |     |
| 22                                            | 2  | 18 | 51 | 94 | Comp.i | Emp. R.N.N°3 - Lte. con Chile                                   | Prog. 0 - Prog. 10,88                                            | 8    | 10,9        | 01/10/2012 | 30/09/2013 | 44.185             | 1   |     |
| 22                                            | 2  | 21 | 51 | 66 | 40N    | San Antonio de los Cobres - Lte con Jujuy                       | Km 1352 - km 1412                                                | 8    | 60,0        | 01/11/2012 | 31/10/2015 | 60.000             | 0   |     |
| 22                                            | 2  | 34 | 51 | 14 | 158    | Villa María - Gral. Deheza                                      | Prog. 156,37 - Prog. 220,62                                      | 8    | 62,9        | 04/04/2007 | 03/05/2010 | 244.064            | 8   |     |
| 22                                            | 2  | 35 | 51 | 14 | 158    | Villa María - Río Cuarto                                        | Chucul - Río Cuarto                                              | 5    | 19,0        | 05/05/2008 | 03/01/2010 | 38.272             | 7   |     |
| 22                                            | 2  | 41 | 51 | 66 | 34     | Mosconi - Tartagal (Av. Urbana)                                 |                                                                  | 8    | 6,0         | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 18.000             | 0   |     |
| 22                                            | 2  | 46 | 51 | 50 | 7      | Potrerrillos - Lte. con Chile                                   |                                                                  | 5    | 70,0        | 01/11/2012 | 31/10/2015 | 46.000             | 0   |     |
| 22                                            | 2  | 48 | 51 | 70 | 150    | Km 351 - Km 370 - Lte. con Chile                                |                                                                  | 8    | 19,0        | 01/11/2012 | 02/05/2014 | 68.244             | 0   |     |
| 22                                            | 2  | 50 | 51 | 66 | 51     | Muñano - San Antonio de los Cobres                              |                                                                  | 8    | 22,6        | 01/11/2012 | 02/05/2015 | 40.000             | 1   |     |
| 22                                            | 2  | 52 | 51 | 50 | 40S    | Malargue - Lte. con Neuquen (S III)                             | Prog. 2887,23 - Prog. 2937,27 A° Loncoche                        | 8    | 50,0        | 20/07/2010 | 17/01/2013 | 170.693            | 6   |     |
| 22                                            | 2  | 53 | 52 | 30 | 14     | Guaileguaychú - Paso de los Libres                              | Emp. R.P.N°20 - Emp. R.P "J" (Colonia Elia)                      | 8    | 27,7        | 26/11/2006 | 26/05/2011 | 200.549            | 8   |     |
| 22                                            | 2  | 53 | 53 | 30 | 14     | Guaileguaychú - Paso de los Libres                              | Emp. RP"J" (Colonia Elia) - A°Colman                             | 8    | 34,8        | 21/09/2007 | 20/05/2012 | 370.852            | 6   |     |
| 22                                            | 2  | 53 | 54 | 30 | 14     | Guaileguaychú - Paso de los Libres                              | A° Colman - Emp. R.P.N°29                                        | 8    | 33,3        | 28/06/2007 | 26/11/2011 | 434.272            | 7   |     |
| 22                                            | 2  | 53 | 55 | 30 | 14     | Guaileguaychú - Paso de los Libres                              | Emp. R.P.N°29 - Ubajay                                           | 8    | 35,6        | 30/07/2007 | 27/07/2012 | 467.417            | 6   |     |

CUADRO D  
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/03/2012)

| PR | SP | PY | OB | UB | Ruta | Tramo                              | Sección                                          | Tipo | Long-<br>km | Inicio     | Fecha Fin  | Inversión<br>Total | Est | Obs |
|----|----|----|----|----|------|------------------------------------|--------------------------------------------------|------|-------------|------------|------------|--------------------|-----|-----|
| 22 | 2  | 53 | 56 | 30 | 14   | Guauguaychú - Paso de los Libres   | Ubajay - Emp. R.N.N°18                           | 8    | 35,0        | 01/06/2007 | 29/05/2012 | 368.111            | 6   |     |
| 22 | 2  | 53 | 57 | 30 | 14   | Guauguaychú - Paso de los Libres   | Emp. R.N.N°18 - A° Ayui Grande                   | 8    | 32,7        | 01/06/2007 | 30/03/2012 | 443.477            | 6   |     |
| 22 | 2  | 53 | 58 | 30 | 14   | Guauguaychú - Paso de los Libres   | A° Ayui Grande - A° Mandisovi Grande             | 8    | 34,8        | 29/06/2007 | 27/03/2012 | 290.052            | 6   |     |
| 22 | 2  | 53 | 59 | 30 | 14   | Guauguaychú - Paso de los Libres   | A° Mandisovi Grande - Río Mocreata               | 8    | 35,9        | 01/06/2007 | 29/07/2012 | 349.837            | 6   |     |
| 22 | 2  | 53 | 60 | 18 | 14   | Guauguaychú - Paso de los Libres   | Río Mocreata - A° Curupicay                      | 8    | 33,6        | 21/09/2007 | 19/08/2012 | 301.870            | 6   |     |
| 22 | 2  | 53 | 61 | 18 | 14   | Guauguaychú - Paso de los Libres   | A° Curupicay - Emp R.N.N°127                     | 8    | 29,3        | 21/09/2007 | 19/06/2012 | 336.875            | 6   |     |
| 22 | 2  | 53 | 62 | 18 | 14   | Guauguaychú - Paso de los Libres   | Emp R.N.N°127 - Estab. San Agustín               | 8    | 32,4        | 01/10/2007 | 28/09/2012 | 355.961            | 6   |     |
| 22 | 2  | 53 | 63 | 18 | 14   | Guauguaychú - Paso de los Libres   | Secc II: Estab. San Agustín - Emp. R.P.N°126     | 8    | 30,4        | 21/09/2007 | 19/04/2012 | 353.120            | 6   |     |
| 22 | 2  | 53 | 64 | 18 | 14   | Guauguaychú - Paso de los Libres   | Emp. R.P.N°126 - Emp. R.N.N°117                  | 8    | 27,6        | 21/09/2007 | 21/05/2011 | 278.812            | 7   |     |
| 22 | 2  | 53 | 65 | 18 | 117  | Guauguaychú - Paso de los Libres   | Emp. R.N.N°14 - Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto) | 8    | 8,0         | 13/12/2007 | 11/04/2012 | 126.980            | 6   | A   |
| 22 | 2  | 53 | 66 | 18 | s/n  | Guauguaychú - Paso de los Libres   | Nuevo accesos al Centro de Frontera              | 8    | 4,0         | 01/07/2012 | 30/06/2013 | 90.000             | 2   |     |
| 22 | 2  | 54 | 51 | 38 | 9    | Circunvalación Acceso a Los Alisos |                                                  | 8    | 5,0         | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 10.000             | 0   |     |

**Total Pasos Fronterizos y Corredores de Integración**

**5.777.124**

**Obras por Convenio con Provincias**

|    |   |    |    |    |      |                                                                        |                                                          |    |      |            |            |         |    |   |
|----|---|----|----|----|------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|------|------------|------------|---------|----|---|
| 22 | 3 | 1  | 51 | 97 | VS   | Convenios con Provincias y Municipios                                  |                                                          | 14 | 0,0  | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 11.225  | 6  | B |
| 22 | 3 | 2  | 51 | 46 | 76   | Vinchina - Alto Jague                                                  | A: Vinchina - A. Jague y B: Acc. a Alto Jague            | 8  | 39,0 | 04/06/1999 | 30/04/2012 | 91.240  | 14 |   |
| 22 | 3 | 7  | 51 | 46 | 73   | Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco)                      | III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca                  | 8  | 29,6 | 15/09/1999 | 12/07/2013 | 241.392 | 14 |   |
| 22 | 3 | 19 | 51 | 78 | 3    | Planta LU 12 - Calle Italia - Autovia                                  | Aeropuerto - Av. San Martin (R.N.N°3) - 1° Etapa         | 8  | 6,4  | 26/09/2005 | 25/10/2011 | 119.559 | 7  |   |
| 22 | 3 | 27 | 51 | 82 | A008 | Av. Pellegrini (Autopista Rosario-Cordoba) - Av. San Martin (Tramo A)  | Km 10,125 - km 20,846                                    | 5  | 10,7 | 15/07/2009 | 13/07/2012 | 250.290 | 6  |   |
| 22 | 3 | 27 | 52 | 82 | A008 | Av. Circunv. de Rosario (Colectoras) - Av S. Martin - Emp. Av Belgrano | Km 20,846 - km 29,00                                     | 8  | 8,3  | 01/09/2012 | 31/08/2014 | 30.000  | 0  |   |
| 22 | 3 | 86 | 55 | 62 | 23   | Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos                                    | Talcahuala - Sierra Colorada km 201 - km 225 (Seccion V) | 8  | 23,9 | 23/03/2006 | 20/10/2008 | 28.371  | 8  |   |
| 22 | 3 | 86 | 56 | 62 | 23   | Valcheta - Pilcaniyeu                                                  | Sierra Colorada - Los Menucos km 225 - Km 269            | 8  | 43,8 | 01/02/2007 | 02/05/2009 | 87.226  | 7  |   |
| 22 | 3 | 86 | 58 | 62 | 23   | Valcheta - Pilcaniyeu                                                  | Maquinchao - Jacobacci km 341,07 - km 414,57             | 5  | 73,5 | 22/06/2009 | 21/12/2011 | 204.055 | 8  |   |
| 22 | 3 | 86 | 59 | 62 | 23   | Valcheta - Pilcaniyeu                                                  | Jacobacci - Comallo km 0 - Km 45                         | 8  | 45,0 | 13/09/2011 | 11/09/2014 | 259.554 | 6  |   |
| 22 | 3 | 86 | 60 | 62 | 23   | Ing. Jacobacci - Comallo                                               | Km 45 - km 75                                            | 8  | 30,0 | 12/12/2011 | 11/08/2014 | 179.335 | 6  |   |
| 22 | 3 | 86 | 61 | 62 | 23   | Comallo - Pilcaniyeu Viejo                                             | Km 75 - km 93                                            | 8  | 18,0 | 05/12/2011 | 04/08/2014 | 156.501 | 6  | A |
| 22 | 3 | 86 | 62 | 62 | 23   | Comallo - Pilcaniyeu Viejo                                             |                                                          | 8  | 35,0 | 01/09/2012 | 31/08/2014 | 110.000 | 0  |   |
| 22 | 3 | 87 | 51 | 58 | 242  | Emp. R.N.N°40 - Límite con Chile                                       | Aduana - Límite con Chile                                | 8  | 7,1  | 09/04/2010 | 08/05/2013 | 27.940  | 6  |   |
| 22 | 3 | 88 | 51 | 78 | 3    | Caleta Olivia - Gran Bajo San Julian                                   | Kkm 1970,40 - km 2026                                    | 8  | 55,6 | 06/01/2007 | 05/03/2012 | 195.800 | 6  |   |
| 22 | 3 | 88 | 52 | 78 | 281  | Emp. R.N.N°3 - Pto. Deseado                                            | Emp. R.N.N°3 - km 65 / Acc. Pto. Deseado                 | 5  | 67,6 | 25/04/2007 | 23/12/2010 | 144.573 | 7  |   |
| 22 | 3 | 89 | 51 | 70 | 149  | Las Flores - Iglesias                                                  |                                                          | 8  | 8,0  | 01/07/2012 | 30/12/2013 | 15.000  | 0  |   |

**Total Obras por Convenio con Provincias**

**2.152.061**

**Mejoramiento y Reposición de Rutas**

|    |   |    |    |    |      |                                                   |                                                                 |    |       |            |            |         |   |     |
|----|---|----|----|----|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|-------|------------|------------|---------|---|-----|
| 22 | 4 | 1  | 51 | 97 | Vs   | Rehabilitaciones Menores                          | Nacional                                                        | 14 | 201,8 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 14.605  | 6 | B   |
| 22 | 4 | 5  | 51 | 70 | 40   | San Roque - Huaco (obras faltantes)               | Prog. 0 - Prog. 41,530                                          | 8  | 41,5  | 25/06/2009 | 23/06/2012 | 195.356 | 6 | A-C |
| 22 | 4 | 25 | 52 | 6  | 3    | La Matanza Seccion II                             | Km 29,2 - km 37,86                                              | 8  | 8,7   | 30/09/2005 | 29/04/2010 | 287.125 | 7 |     |
| 22 | 4 | 30 | 51 | 78 | 3    | Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Seccion I)   | Km 1845 - km 1867                                               | 8  | 22,3  | 01/04/2009 | 29/10/2013 | 375.705 | 6 |     |
| 22 | 4 | 31 | 51 | 78 | 3    | Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Seccion III) | Km 1867 - km 1908,6                                             | 8  | 41,6  | 01/08/2008 | 29/01/2014 | 690.861 | 6 | A   |
| 22 | 4 | 39 | 51 | 90 | 38   | Rio Marapa - Principio de Autopista (Sec. III)    | Acceso a Concepcion - Acceso a Monteros y Acceso a Concepcion   | 8  | 26,6  | 14/01/2008 | 13/11/2010 | 249.842 | 7 |     |
| 22 | 4 | 41 | 51 | 14 | 158  | Variante paso por Villa Maria                     | Interc. Con AU009 - Interc. RP N°2                              | 8  | 13,1  | 01/07/2012 | 30/12/2013 | 345.258 | 4 |     |
| 22 | 4 | 42 | 51 | 78 | 40S  | Límite c/ Chubut - Perito Moreno                  |                                                                 | 8  | 67,5  | 17/11/2006 | 16/03/2012 | 168.017 | 6 | A   |
| 22 | 4 | 50 | 51 | 58 | 234  | San Martin de los Andes - Emp. R.N.N°231          | Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful                 | 8  | 25,9  | 08/10/2004 | 06/04/2014 | 108.153 | 6 |     |
| 22 | 4 | 51 | 51 | 78 | 3    | Variante Caleta Olivia                            | Intersección Norte R.N. N° 3 - Intersección Sur R.N.N°3         | 8  | 7,0   | 28/09/2006 | 26/12/2013 | 457.441 | 6 |     |
| 22 | 4 | 58 | 51 | 18 | 12   | La Paz - Esquina (Obra faltante puentes)          | A° Curupi-Bzo.Guayquiraro-R.Guayquiraro-A°Carumbe - km646/km648 | 8  | 1,0   | 01/06/2007 | 30/06/2010 | 11.755  | 8 |     |
| 22 | 4 | 70 | 51 | 78 | S/N° | Ruta Parque Nacional Los Glaciares                | Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores           | 8  | 29,0  | 12/11/2003 | 10/12/2009 | 103.732 | 7 |     |
| 22 | 4 | 74 | 51 | 78 | 40S  | Emp. R.P.N°11 - El Cerrito                        | Seccion I: El Cerrito - km 34                                   | 5  | 34,0  | 22/11/2003 | 20/10/2011 | 32.190  | 7 |     |

CUADRO D  
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/03/2012)

| PR | SP | PY | OB | UB | Ruta | Tramo                                           | Sección                                                               | Tipo | Long.<br>km | Inicio     | Fecha Fin  | Inversión<br>Total | Est | Obs |
|----|----|----|----|----|------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|------------|--------------------|-----|-----|
| 22 | 4  | 82 | 51 | 14 | 9    | Autopista Rosario-Córdoba                       | IIb: Ballesteros-Emp R.P.N° 2 (V. Maria) - V. Maria - Oncativo (O.F.) | 8    | 91,0        | 17/04/2006 | 15/08/2010 | 529.430            | 7   |     |
| 22 | 4  | 82 | 52 | 14 | 9    | Autopista Rosario-Córdoba                       | Secc II: Emp R.P.N°E-59 - Ballesteros                                 | 8    | 63,0        | 16/05/2006 | 13/05/2012 | 893.091            | 6   |     |
| 22 | 4  | 82 | 53 | 14 | 9    | Autopista Rosario-Córdoba                       | Secc Ib: Emp. R.P.N°E-59 - Int. c/ R.N.N°9 Actual                     | 8    | 45,0        | 12/12/2008 | 11/07/2012 | 1.160.737          | 6   |     |
| 22 | 4  | 84 | 51 | 34 | 95   | Emp. R.N. 81 - Lte. C/ Chaco- Sec. I            | Lte. c/ Chaco- Prog 29,800 (C. B. Vista - Pto. Lavalle)               | 8    | 25,0        | 14/05/2007 | 11/01/2010 | 140.478            | 8   |     |
| 22 | 4  | 85 | 51 | 86 | 89   | Suncho Corral - Emp. R.N.N°34 (Taboada)         | Km 490,51 - km 523,59                                                 | 8    | 33,1        | 17/08/2010 | 15/08/2012 | 133.705            | 6   | A   |
| 22 | 4  | 86 | 51 | 86 | 98   | Límite Santa Fe - Bandera                       | Km 180,79 - km 226,67                                                 | 5    | 45,9        | 21/02/2006 | 21/08/2009 | 90.310             | 8   |     |
| 22 | 4  | 87 | 51 | 50 | 40   | Malargüe -Lte. con Neuquen (Seccion II)         | Sección II km 2823,90 (LA PASARELA) - km 2887,25                      | 8    | 63,4        | 01/07/2012 | 30/06/2014 | 87.614             | 4   |     |
| 22 | 4  | 88 | 51 | 50 | 40S  | Malargüe -Lte con Neuquen (SI) Ex. Secc. III    | Sección I km 2776,70 - km 2823,90 (Pasarela)                          | 8    | 47,2        | 09/06/2010 | 07/06/2012 | 76.195             | 14  |     |
| 22 | 4  | 89 | 51 | 78 | 288  | Piedrabuena - Tres Lagos                        | Emp. R.P.N°27 (La Julia) - km 75                                      | 8    | 75,0        | 01/06/2012 | 31/05/2016 | 637.752            | 4   |     |
| 22 | 4  | 89 | 52 | 78 | 288  | Emp. R.P.N°73 (Laguna Grande) - Acc. Ea. Chalia | Km 169,81 - km 230,21                                                 | 8    | 60,0        |            |            |                    | 12  |     |
| 22 | 4  | 89 | 53 | 78 | 288  | Ea. La Julia - Emp R.N.N°40 (Tres Lagos)        | Km 75 - km 273,17 (Tres Lagos)                                        | 8    | 43,0        | 01/06/2012 | 31/05/2016 | 571.735            | 4   |     |
| 22 | 4  | 90 | 51 | 78 | 3    | Acceso Sur a Caleta Olivia                      |                                                                       | 8    | 6,0         | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 4.400              | 0   |     |
| 22 | 4  | 93 | 51 | 78 | 40S  | Perito Moreno - Bajo Caracoles                  | Sección III: km 89 - Bajo Caracoles                                   | 8    | 42,0        | 08/09/2009 | 08/03/2012 | 223.611            | 6   |     |
| 22 | 4  | 94 | 52 | 78 | 3    | Gran Bajo San Julian - Río Gallegos             | Comandante Luis Piedrabuena - Est. Los Alamos                         | 8    | 118,0       | 15/09/2005 | 14/06/2011 | 162.730            | 7   | a   |
| 22 | 4  | 94 | 53 | 78 | 3    | Gran Bajo San Julian - Río Gallegos             | Est. Los Alamos - Aeropuerto Río Gallegos                             | 8    | 112,0       | 03/12/2005 | 01/12/2011 | 156.999            | 7   |     |
| 22 | 4  | 95 | 51 | 78 | 40S  | Perito Moreno - Bajo Caracoles                  | Sección II: km 49 - km 89                                             | 8    | 40,0        | 24/11/2006 | 20/04/2012 | 170.664            | 6   | A-C |
| 22 | 4  | 96 | 51 | 78 | 40S  | Bajo Caracoles - Tres Lagos                     | Bajo Caracoles (R.P.N°39) - Río Olnie- km 2189,52 - km 2215,91        | 8    | 26,4        | 01/03/2007 | 29/10/2011 | 87.725             | 7   |     |
| 22 | 4  | 96 | 52 | 78 | 40S  | Bajo Caracoles - Tres Lagos                     | Río Olnie - Las Horquetas -Sec. I - II - km 2215,91 - km 2289,64      | 8    | 72,9        | 07/11/2006 | 06/04/2012 | 205.263            | 6   |     |
| 22 | 4  | 96 | 54 | 78 | 40   | Bajo Caracoles - Tres Lagos                     | Acc. Pte s/ Río Chico - Gdor. Gregores - Sec. I - II - sobre R.P.N°25 | 8    | 66,5        | 21/08/2008 | 20/05/2013 | 269.694            | 6   |     |
| 22 | 4  | 96 | 55 | 78 | 40   | Bajo Caracoles - Tres Lagos                     | Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Sec. I - II- Sobre R.P.N°29           | 8    | 57,0        | 16/01/2009 | 16/05/2013 | 235.763            | 6   |     |
| 22 | 4  | 96 | 56 | 78 | 40S  | Bajo Caracoles - Tres Lagos                     | Lago Cardiel - Tres Lagos -Sec. I-II                                  | 8    | 72,7        | 08/09/2009 | 08/05/2013 | 336.427            | 6   |     |
| 22 | 4  | 96 | 57 | 78 | 40   | Lago Cardiel - Tres Lagos                       | Seccion III - Acc a Tres Lagos por R.N.N°288                          | 8    | 44,1        | 08/09/2009 | 08/03/2012 | 214.482            | 6   |     |
| 22 | 4  | 97 | 51 | 78 | P12  | Emp. R.P.N°25 - Pico Truncado                   | km 245,00 - Pico Truncado                                             | 8    | 105,0       | 06/01/2007 | 04/10/2012 | 180.302            | 6   |     |
| 22 | 4  | 98 | 51 | 78 | 40   | 28 de Noviembre - Rospentek                     | Pte. De Acc. A Rospentek y Pavim en Av. 28 de Noviembre               | 8    | 11,0        | 19/01/2006 | 17/11/2012 | 52.457             | 6   | A   |
| 22 | 4  | 99 | 51 | 78 | 40S  | Tres Lagos - Emp. R.P.N°11                      | Seccion II: km 50 - km 86                                             | 8    | 36,0        | 30/05/2006 | 28/04/2010 | 83.653             | 7   |     |

**Total Mejoramiento y Reposición de Rutas**

**9,745.257**

**Obras por Concesión sin Peaje COT**

|    |   |   |    |    |         |             |                               |    |       |            |            |         |   |  |
|----|---|---|----|----|---------|-------------|-------------------------------|----|-------|------------|------------|---------|---|--|
| 22 | 5 | 1 | 51 | 34 | 11-A011 | Corredor 28 | Resistencia - Lte. c/Paraguay | 13 | 297,3 | 01/06/1998 | 28/05/2011 | 263.106 | 7 |  |
| 22 | 5 | 2 | 51 | 6  | 33      | Corredor 31 | Bahía Blanca - Emp. R.N.N°5   | 13 | 312,4 | 02/02/1998 | 31/05/2011 | 253.870 | 7 |  |

**Total Obras por Concesión sin Peaje COT**

**516.976**

**Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes**

|    |   |    |    |    |     |                                                                 |                                                      |   |       |            |            |        |   |   |
|----|---|----|----|----|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|-------|------------|------------|--------|---|---|
| 22 | 6 | 3  | 51 | 18 | 12  | Esquina - Goya (Pte. s/1° Aliviador R. Corrientes) metros       | Prog. 713,33                                         | 8 | 30,0  | 01/06/2012 | 30/11/2013 | 14.576 | 2 |   |
| 22 | 6 | 4  | 51 | 18 | 12  | Goya - San Roque (Pte. s/ Río Batelito) metros                  | Prog. 735,68                                         | 8 | 30,0  | 01/06/2012 | 30/11/2012 | 5.254  | 4 |   |
| 22 | 6 | 5  | 51 | 18 | 123 | Emp. R.P.N°40 - Emp. R.N.N°14                                   | Pte. s/ Río Miriñay                                  | 8 | 150,0 | 01/09/2012 | 31/08/2013 | 25.000 | 0 |   |
| 22 | 6 | 12 | 51 | 82 | 11  | Puente s/ Río San Lorenzo                                       |                                                      | 8 | 30,0  | 01/06/2012 | 31/05/2013 | 1.700  | 0 |   |
| 22 | 6 | 13 | 51 | 82 | 11  | Rosario - Santa Fe (Pte. s/ Canal Serodino)                     | Prog. 349,22                                         | 8 | 30,0  | 25/02/2011 | 24/09/2012 | 4.270  | 6 |   |
| 22 | 6 | 14 | 51 | 82 | 11  | Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° Colastine)                        | Prog. 413,87 - Maciel - Coronda                      | 8 | 37,0  | 17/07/2009 | 16/03/2012 | 7.451  | 6 |   |
| 22 | 6 | 15 | 51 | 82 | 11  | Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° 3° Coronda)                       | Prog. 415,736                                        | 8 | 0,2   | 01/08/2011 | 30/07/2012 | 9.828  | 6 | A |
| 22 | 6 | 17 | 51 | 82 | 11  | Rosario - Santa Fe (Pte. s/ A° 1° Coronda)                      | Prog. 417,14                                         | 8 | 43,0  | 18/11/2009 | 17/11/2010 | 6.837  | 7 |   |
| 22 | 6 | 18 | 51 | 82 | 11  | Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° Matadero)                         | Prog. 425,54                                         | 8 | 32,0  | 01/09/2012 | 31/08/2013 | 1.140  | 0 |   |
| 22 | 6 | 19 | 51 | 82 | 11  | Rosario - Santa Fe (Pte. s/ A° Bragado)                         | Prog. 429,95                                         | 8 | 32,0  | 01/09/2012 | 31/08/2013 | 1.460  | 0 |   |
| 22 | 6 | 20 | 51 | 82 | 11  | Rosario - Santa Fe (Pte. s/ A° de los Padres)                   | Prog. 443,03                                         | 8 | 30,0  | 30/09/2012 | 29/09/2013 | 1.170  | 0 |   |
| 22 | 6 | 21 | 51 | 14 | 35  | V. Mackena - Holmberg (Pte. S/A° El Gato)                       | Prog. 670,07                                         | 8 | 30,0  | 01/09/2012 | 31/08/2013 | 1.500  | 0 |   |
| 22 | 6 | 22 | 51 | 14 | 9   | Emp. R.P.N°21 - Lte. c/ Sgo. del Estero (Pte. s/ A° San Miguel) | Prog. 898,61                                         | 8 | 30,0  | 01/09/2010 | 31/12/2011 | 6.165  | 7 |   |
| 22 | 6 | 24 | 51 | 50 | 40S | Malargue - Bardas Blancas (Pte. s/ Río Malargue)                | Prog. 336,20                                         | 8 | 80,0  | 16/01/2012 | 14/01/2014 | 14.180 | 6 | A |
| 22 | 6 | 25 | 51 | 58 | 234 | La Rinconada - Junín de Los Andes (Pte. s/ Río Alumine)         | Inicio y Fin del Puente s/ Río Collon Cura y Accesos | 8 | 1,2   | 24/02/2012 | 22/02/2014 | 17.269 | 6 |   |
| 22 | 6 | 26 | 51 | 62 | 23  | Clemente Onelli - Comallo (Pte. s/ A° Comallo)                  | Prog. 516,00                                         | 8 | 50,0  | 01/09/2012 | 31/08/2013 | 1.900  | 0 |   |

CUADRO D  
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/03/2012)

| PR | SP | PY | OB | UB | Ruta     | Tramo                                                    | Sección                                                    | Tipo | Long.<br>km | Inicio     | Fecha Fin  | Inversión<br>Total | Est | Obs |
|----|----|----|----|----|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|------------|--------------------|-----|-----|
| 22 | 6  | 27 | 51 | 62 | 23       | Puente s/Río Pilcaniyeu                                  |                                                            | 8    | 90,0        | 01/09/2012 | 31/08/2013 | 3.000              | 2   |     |
| 22 | 6  | 32 | 51 | 66 | 68       | La Viña - Moldes (Pte. S/A° San Antonio)                 | Prog. 118,70                                               | 8    | 60,0        | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 3.700              | 0   |     |
| 22 | 6  | 33 | 51 | 90 | 157      | Lte. c/Sgo. del Estero - Monteagudo (Pte. s/R. Graneros) | Prog.1158,00                                               | 8    | 90,0        | 01/11/2012 | 02/05/2014 | 3.300              | 0   |     |
| 22 | 6  | 34 | 51 | 90 | 157      | Puente s/A° El Chileno                                   |                                                            | 8    | 30,0        | 01/09/2012 | 31/08/2013 | 1.604              | 0   |     |
| 22 | 6  | 39 | 51 | 86 | 9        | Acc. a Sto. Domingo - Río Saladillo                      | Pte. s/ Río Saladillo                                      | 5    | 39,0        | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 3.000              | 0   |     |
| 22 | 6  | 41 | 51 | 38 | 9        | Lte. con Salta - Emp. R.N.N°66                           | Km 1678,81 - Pte. s/ Arroyo Huayco Hondo                   | 8    | 530,0       | 08/01/2010 | 09/06/2011 | 6.985              | 7   |     |
| 22 | 6  | 41 | 52 | 38 | 9        | Lte. con Salta - Emp. R.N.N°66                           | Pte. Sobre Río los Alisos - Acc. (km 1681,55)              | 8    | 0,9         | 02/06/2011 | 01/04/2013 | 9.187              | 6   |     |
| 22 | 6  | 41 | 53 | 38 | 9        | Lte. con Salta - Emp. Ruta Nacional N°66                 | Pte. s/ Río Perico - y accesos (km 1670,15)                | 8    | 1,3         | 02/12/2010 | 01/06/2012 | 17.205             | 6   | A   |
| 22 | 6  | 42 | 51 | 66 | 68       | La Viña - Moldes (Pte. s/Río Ampascachi)                 | Prog. 115,40                                               | 8    | 60,0        | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 1.500              | 0   |     |
| 22 | 6  | 43 | 51 | 66 | 68       | La Viña - Moldes (Pte. s/Río La Viña)                    | Prog. 103,30                                               | 8    | 80,0        | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 2.000              | 0   |     |
| 22 | 6  | 44 | 51 | 30 | 12       | Parana - Emp. R.N.N°18 (Pte.s/A°Las Tunas)               | Prog. 447,34                                               | 8    | 30,0        | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 1.500              | 0   |     |
| 22 | 6  | 45 | 51 | 82 | 11       | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Río Carcaraña)                | Prog. 343,44                                               | 8    | 70,0        | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 2.347              | 0   |     |
| 22 | 6  | 46 | 51 | 34 | 11       | Río Bermejo - Montelindo (Pte. S/A° Mbigua)              | Prog. 1120,72                                              | 8    | 20,0        | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 1.730              | 0   |     |
| 22 | 6  | 47 | 51 | 66 | 68       | La Viña - Moldes (Pte. s/Río Chuñapampa)                 | Prog. 124,70                                               | 8    | 30,0        | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 1.500              | 0   |     |
| 22 | 6  | 49 | 51 | 66 | 34       | Obra Puente Río Carapari                                 | Km 1480,80                                                 | 8    | 60,0        | 01/11/2012 | 31/01/2014 | 12.000             | 0   |     |
| 22 | 6  | 51 | 51 | 10 | 38       | Tres Puentes - El Portezuelo                             | Acc. A Sta. Cruz (Cuestecilla) - Pte. S/Río Paclin         | 8    | 100,0       | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 2.535              | 0   |     |
| 22 | 6  | 52 | 51 | 38 | 34       | San Pedro - Calilegua                                    | Pte. S/ FF.CC. Belgrano s/ A° del Zanjon s/Río Negro       | 8    | 400,0       | 01/09/2012 | 31/08/2014 | 50.000             | 0   |     |
| 22 | 6  | 53 | 51 | 38 | 9        | Pte. S/Río Grande                                        |                                                            | 8    | 200,0       | 01/09/2012 | 02/03/2014 | 30.000             | 0   |     |
| 22 | 6  | 54 | 51 | 66 | 34       | Río Piedras - Pichanal                                   | Pte. S/Riacho Seco (1300 km)                               | 8    | 42,0        | 27/04/2009 | 25/12/2012 | 52.722             | 6   | A   |
| 22 | 6  | 55 | 51 | 66 | 68       | La Viña/ Moldes - Pte. S/Seco                            | Km 97,77                                                   | 8    | 30,0        | 01/11/2012 | 02/05/2014 | 13.600             | 0   |     |
| 22 | 6  | 56 | 51 | 66 | 68       | La Viña/ Moldes - Pte. S/Viñaco                          |                                                            | 8    | 30,0        | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 4.000              | 0   |     |
| 22 | 6  | 57 | 51 | 86 | 0064     | La Banda - Sgo del Estero                                | Puente sobre Río Dulce y Accesos                           | 8    | 855,6       | 30/06/2008 | 29/09/2010 | 41.027             | 7   |     |
| 22 | 6  | 59 | 51 | 42 | 22       | Puente s/ Río Colorado                                   | Prog. km 857,11                                            | 5    | 114,0       | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 12.000             | 0   |     |
| 22 | 6  | 60 | 51 | 26 | 259      | Trevelin - Lim. c/ Chile                                 | Ptes. s/ Arroyo Baguilt, Los Rifleros y Blanco             | 8    |             | 01/11/2012 | 02/05/2014 | 12.000             | 0   |     |
| 22 | 6  | 61 | 51 | 86 | 98       | Bandera - Pinto                                          | Pte. s/Río Salado                                          | 8    | 0,6         | 06/06/2011 | 04/12/2012 | 14.266             | 6   | A   |
| 22 | 6  | 62 | 51 | 10 | 35       | km 576 - km 590                                          | Pte s/ Av. Circunvalación km 576 - 579                     | 8    |             | 01/07/2012 | 30/06/2013 | 10.000             | 0   |     |
| 22 | 6  | 63 | 51 | 30 | 18       | Emp. R.N.N°12 - Emp. R.P.N°32                            | Pte. s/ A° Quebracho y Acc. (km 46,16)                     | 8    |             | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 10.000             | 0   |     |
| 22 | 6  | 64 | 51 | 30 | 131      | Emp. R.P.N°11 - Emp. R.N.N°12                            | Pte. s/ A° La Ensenada y Acc. (km 19,10)                   | 8    |             | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 10.000             | 0   |     |
| 22 | 6  | 65 | 51 | 34 | 11       | Pte. s/Río Monte Lindo                                   |                                                            | 8    |             | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 11.200             | 0   |     |
| 22 | 6  | 66 | 51 | 42 | 232      | Emp. R.N.N°152 - Emp. R.N.N°22                           | Pte. s/Río Colorado en Gobernador Duval                    | 5    |             | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 13.000             | 0   |     |
| 22 | 6  | 67 | 51 | 54 | 12       | Lte. Corrientes / Misiones - Posadas                     | Pte. s/Río Zaiman                                          | 8    |             | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 18.000             | 0   |     |
| 22 | 6  | 68 | 51 | 54 | 12       | Parana Mini - Montecarlo                                 | Pte. s/A° Paranay Guazu - (km 1502,65)                     | 8    | 204,0       | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 91.125             | 0   |     |
| 22 | 6  | 69 | 51 | 54 | 12       | Parana Mini - Montecarlo                                 | Pte. s/A° Caraguatay - (km 1516,16)                        | 8    |             | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 11.000             | 0   |     |
| 22 | 6  | 70 | 51 | 54 | 12       | Montecarlo - El Dorado                                   | Pte. s/A° Piray Guazu (km 1533,6)                          | 8    | 168,0       | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 15.000             | 0   |     |
| 22 | 6  | 71 | 51 | 54 | 12       | Posadas - Santa Ana (R.N.N°103)                          | Cuatro Puentes en Colectoras s/A° Zaiman                   | 8    |             | 01/09/2012 | 31/08/2013 | 12.000             | 0   |     |
| 22 | 6  | 72 | 51 | 66 |          | Salta - La Caldera                                       | Pte. s/Río Vaqueros - km 1608,62                           | 8    |             | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 10.000             | 0   |     |
| 22 | 6  | 73 | 51 | 66 |          | Salta - La Caldera                                       | Pte. s/ Río Caldera km1612,21                              | 8    |             | 01/09/2012 | 31/08/2013 | 20.000             | 0   |     |
| 22 | 6  | 74 | 51 | 66 | 34       | Mosconi - Piquirenda                                     | Pte.s/A° Yacuycito - km 1450,75                            | 8    |             | 01/07/2012 | 30/06/2013 | 10.000             | 0   |     |
| 22 | 6  | 75 | 51 | 70 | 153      | Media Agua - Pedernal                                    | Puente en km 10,59                                         | 8    |             | 01/07/2012 | 30/06/2013 | 10.000             | 0   |     |
| 22 | 6  | 76 | 51 | 82 | 9        | Emp. R.N.N°A012 - Emp. A008                              | Pte. acceso a Comuna de Alvear - km 281,67                 | 8    |             | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 18.000             | 0   |     |
| 22 | 6  | 77 | 51 | 82 |          | Emp. R.N.N°A012 - Emp. A008                              | Pte. acceso a Ciudad de Villa Gobernador Galvez - km 284,4 | 8    |             | 01/09/2012 | 31/08/2013 | 18.000             | 0   |     |
| 22 | 6  | 78 | 51 | 90 | 38       | Aguilares - Monteros                                     | Pte. s/Río Medina (km 729,20)                              | 8    |             | 01/08/2012 | 31/07/2013 | 15.000             | 3   |     |
| 22 | 6  | 79 | 51 | 90 | 65       | Emp. R.N.N°38 - Lte. Tuc. Catamarca                      | Pte. s/ Río Chirimayo km 17,68                             | 8    |             | 01/09/2012 | 31/08/2013 | 10.000             | 0   |     |
| 22 | 6  | 80 | 51 | 38 | 9        | Puente sobre Río Grande                                  | Localidad de Tumbaya                                       | 8    |             | 01/06/2012 | 31/05/2014 | 30.000             | 0   |     |
| 22 | 6  | 81 | 51 | 22 | 16       | Emp. R.N.N°16 - Emp. c/Av. Sarmiento                     | Pte s/ km 12,59                                            | 8    |             | 30/11/2012 | 29/11/2013 | 60.000             | 0   |     |
| 22 | 6  | 82 | 51 | 34 | 95       | Lte. c/ Chaco - Emp. R.N.N°81                            | Puente Lavalle                                             | 11   | 1,0         | 01/05/2012 | 30/12/2012 | 25.000             | 0   |     |
| 22 | 6  | 83 | 51 | 34 | 95       | Emp. R.N.N°81 - Emp. R.N.N°86                            | Puentes s/A° Pilaga y Monte Lindo                          | 5    | 1,0         | 01/09/2012 | 02/03/2013 | 20.000             | 0   |     |
| 22 | 6  | 84 | 51 | 34 | 95       | Emp. R.N.N°81 - Emp. R.N.N°86                            | Puentes s/A° Pavao y Porteño                               | 5    | 2,0         | 01/09/2012 | 02/03/2013 | 20.000             | 0   |     |
| 22 | 6  | 85 | 51 | 66 | 34       | Emp. R.N.N°50 - Río Seco                                 | Pte s/Río Bermejo km 1340,29                               | 8    |             | 30/11/2012 | 29/11/2013 | 27.000             | 0   |     |
| 22 | 6  | 86 | 51 | 94 | Comp A   | Emp. R.N.N°3 - Ea. Ma. Luisa                             |                                                            | 8    |             | 30/11/2012 | 31/05/2014 | 25.229             | 2   |     |
| 22 | 6  | 87 | 51 | 94 | Comp J/K | Varios Puentes                                           |                                                            | 8    |             | 30/11/2012 | 29/11/2013 | 17.000             | 0   |     |

**CUADRO D**  
**DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/03/2012)**

| PR                                             | SP | PY | OB | UB | Ruta    | Tramo                                                                | Sección                                                            | Tipo | Long.<br>km | Inicio     | Fecha Fin  | Inversión<br>Total | Est | Obs |
|------------------------------------------------|----|----|----|----|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|------------|--------------------|-----|-----|
| 22                                             | 6  | 88 | 51 | 94 | Comp. A | Varios Puentes                                                       |                                                                    | 8    |             | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 15.000             | 0   |     |
| 22                                             | 6  | 89 | 51 | 90 | 38      | Aguilares - Monteros                                                 | Pte. s/ Río Gastona (km 739,64)                                    | 8    |             | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 15.000             | 0   |     |
| 22                                             | 6  | 90 | 51 | 74 | 7       | Lte. Cordoba/ San Luis - Lte. San Luis/ Mendoza                      | km 674                                                             | 11   | 2,0         | 01/10/2012 | 30/09/2013 | 25.000             | 0   |     |
| 22                                             | 6  | 91 | 51 | 38 | 9       | Emp. R.N.N°52 - Tilcara                                              | Quebrada de Hornillos - km 1761,9                                  | 8    | 30,0        | 01/06/2012 | 01/04/2013 | 35.000             | 0   |     |
| 22                                             | 6  | 99 | 51 | 97 |         | Global de Puentes                                                    | Construcción de Puentes de Menor Volumen de Obra                   | 14   |             | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 2.633              | 6   | B   |
| Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes |    |    |    |    |         |                                                                      |                                                                    |      |             |            |            | 1.051.595          |     |     |
| Obras en Circuitos Turísticos                  |    |    |    |    |         |                                                                      |                                                                    |      |             |            |            |                    |     |     |
| 22                                             | 8  | 1  | 51 | 54 |         | Corredor de las Misiones                                             |                                                                    | 18   | 33,2        | 01/11/2012 | 31/12/2014 | 9.000              | 0   |     |
| 22                                             | 8  | 2  | 51 | 97 | -       | Corredor de los Lagos                                                |                                                                    | 18   | 51,5        | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 6.889              | 6   | B   |
| Total Obras en Circuitos Turísticos            |    |    |    |    |         |                                                                      |                                                                    |      |             |            |            | 15.889             |     |     |
| Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II     |    |    |    |    |         |                                                                      |                                                                    |      |             |            |            |                    |     |     |
| 22                                             | 9  | 1  | 51 | 38 |         | Puente s/Río Xibi - Xibi                                             |                                                                    | 8    |             | 01/07/2012 | 30/06/2015 | 50.000             | 0   |     |
| 22                                             | 9  | 2  | 51 | 38 | 40      | Lte. C/ Salta - Emp. R.N.N°52                                        | Secc. I y II - Corredor Minero                                     | 8    | 97,5        | 01/10/2012 | 30/09/2014 | 100.000            | 0   |     |
| 22                                             | 9  | 2  | 52 | 38 | 40      | Emp. R.N.N°52 - Coranzuli                                            | Secc. I y II                                                       | 8    | 72,0        | 01/10/2012 | 30/09/2014 | 545.000            | 0   |     |
| 22                                             | 9  | 2  | 53 | 38 | 40      | Coranzuli - Orosmayo                                                 | Secc. I y II                                                       | 8    | 68,5        | 01/09/2012 | 31/08/2014 | 267.050            | 0   |     |
| 22                                             | 9  | 2  | 54 | 38 | 40      | Orosmayo - Paicone                                                   | Secc. I y II                                                       | 8    | 67,0        | 01/10/2012 | 30/09/2014 | 365.000            | 0   |     |
| 22                                             | 9  | 3  | 51 | 42 | 151     | Empalme R.N.N°143 - La Pampa - Río Negro                             |                                                                    | 8    | 59,0        | 01/11/2012 | 31/10/2015 | 7.000              | 0   |     |
| 22                                             | 9  | 4  | 51 | 6  | P S/N°  | Enlace con Ruta 21 y R.N.N°226 - Olavarría - Azul                    | Emp. R.N.N°226 - Emp. R.N.N°3                                      | 8    | 35,3        | 23/11/2007 | 22/04/2012 | 138.833            | 6   |     |
| 22                                             | 9  | 5  | 51 | 74 | 7       | Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza                | Límite Córdoba / San Luis (km 653,94) - Acc. a Fraga - (km 730,97) | 5    | 77,0        | 01/09/2012 | 31/08/2013 | 170.876            | 0   |     |
| 22                                             | 9  | 5  | 52 | 74 | 7       | Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza                | Acc. A Fraga (km 730,55) - San Luis (km 792,42)                    | 5    | 61,9        | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 131.123            | 0   |     |
| 22                                             | 9  | 5  | 53 | 74 | 7       | Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza                | San Luis (km 792,54) - Limite San Luis / Mendoza (km 865,68)       | 5    | 73,1        | 01/09/2012 | 31/08/2013 | 180.474            | 0   |     |
| 22                                             | 9  | 7  | 51 | 66 | 50      | Pichanal - San Ramon de la Nueva Oran                                | km 0,00 - km 20,56                                                 | 8    | 20,6        | 01/07/2008 | 30/03/2012 | 174.322            | 6   | A   |
| 22                                             | 9  | 8  | 51 | 66 | 86      | Tartagal - Tonono y Pte S/ Río Carapary                              |                                                                    | 8    | 33,0        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 81.487             | 0   |     |
| 22                                             | 9  | 9  | 51 | 66 | 51      | Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-San Antonio de los Cobres-Minapona |                                                                    | 8    | 13,5        | 01/11/2012 | 31/12/2015 | 73.000             | 0   |     |
| 22                                             | 9  | 9  | 52 | 66 | 51      | Campo Quijano - Chorrillos                                           | Secc II: El Tunal (km 40,00) - Est. Chorrillos (km 44,87)          | 8    | 10,5        | 01/11/2012 | 31/12/2014 | 22.000             | 0   |     |
| 22                                             | 9  | 10 | 51 | 66 | 40      | La Dársena - Cachi - SI                                              | La Dársena - Angastaco                                             | 8    | 43,0        | 01/11/2012 | 31/10/2015 | 355.000            | 0   |     |
| 22                                             | 9  | 10 | 52 | 66 | 40      | La Dársena - Cachi - S II                                            | Angastaco - Molinos                                                | 8    | 39,0        | 01/11/2012 | 31/10/2015 | 370.000            | 0   |     |
| 22                                             | 9  | 10 | 53 | 66 | 40      | La Dársena - Cachi - SIII                                            | Molinos - Seclantas                                                | 8    | 16,0        | 01/11/2012 | 31/10/2015 | 400.000            | 0   |     |
| 22                                             | 9  | 10 | 54 | 66 | 40      | La Dársena - Cachi - S IV                                            | Seclantas - Cachi                                                  | 8    | 28,0        | 01/11/2012 | 31/10/2015 | 670.000            | 0   |     |
| 22                                             | 9  | 12 | 51 | 50 | 149     | Uspallata - Lte c/San Juan                                           | Estancia San Alberto - Estancia Tambillos                          | 8    | 11,3        | 19/06/2009 | 17/01/2012 | 40.110             | 7   | A   |
| 22                                             | 9  | 12 | 52 | 50 | 149     | Uspallata - Lte c/San Juan                                           | Est. Tambillos - Lte. San Juan                                     | 8    | 27,0        | 01/09/2012 | 31/08/2014 | 150.000            | 0   |     |
| 22                                             | 9  | 12 | 53 | 70 | 149     | Lte c/Mendoza - Calingasta                                           | Barreal - Calingasta                                               | 8    | 38,0        | 15/11/2012 | 13/11/2017 | 100.000            | 0   |     |
| 22                                             | 9  | 16 | 51 | 54 | 14      | Obras Intersección R.N.N°14 - Empalme R.P.N°4                        |                                                                    | 8    | 0,5         | 01/09/2012 | 31/08/2013 | 3.000              | 0   |     |
| 22                                             | 9  | 18 | 51 | 22 | 16      | Paso por Saenz Peña                                                  |                                                                    | 8    | 5,0         | 01/08/2007 | 31/05/2010 | 68.184             | 7   |     |
| 22                                             | 9  | 22 | 51 | 90 | 38      | Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista                           | Sección II: Acceso a Aguilares - Concepción                        | 8    | 9,5         | 11/10/2011 | 10/04/2013 | 148.920            | 6   |     |
| 22                                             | 9  | 24 | 51 | 10 | 40      | Agua Clara - Río Las Cuevas                                          | El Eje - Las Cuevas                                                | 8    | 32,8        | 01/08/2009 | 30/12/2012 | 391.398            | 6   |     |
| 22                                             | 9  | 25 | 51 | 10 | 40      | Pte.s/Río Santa María entre las localidades de San Jose y Palo Seco  |                                                                    | 8    | 0,2         | 01/09/2012 | 31/08/2013 | 8.000              | 0   |     |
| 22                                             | 9  | 26 | 51 | 22 | 11      | Autovía Emp. R.N.N°89 - Acc. Margarita Belen (S I)                   | Emp. R.N.N°89 - Cementerio Parque Jazmín                           | 8    | 16,9        |            |            |                    | 12  |     |
| 22                                             | 9  | 26 | 52 | 22 | 11      | Autovía Emp. R.N.N°89 - Acc. Margarita Belen (S II)                  | Cementerio - Autódromo y Acceso (Cem. Pque Jazmin - Seminario)     | 8    | 5,3         | 10/02/2010 | 12/05/2011 | 8.563              | 10  |     |
| 22                                             | 9  | 26 | 53 | 22 | 11      | Autovía Emp. R.N.N°89 - Acc. Margarita Belen (S III)                 | Autódromo Yaco Guarnieri - Acc. M. Belen                           | 8    | 14,7        |            |            |                    | 12  |     |
| 22                                             | 9  | 28 | 51 | 22 |         | Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes                               |                                                                    | 8    | 12,0        | 15/11/2012 | 13/11/2017 | 620.000            | 0   |     |
| 22                                             | 9  | 29 | 51 | 96 | 16      | Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai                       | Sección I                                                          | 8    | 40,2        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 135.212            | 1   |     |
| 22                                             | 9  | 29 | 52 | 22 | 16      | Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai                       | Sección II                                                         | 8    | 41,2        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 176.763            | 1   |     |
| 22                                             | 9  | 29 | 53 | 22 | 16      | Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S III)               | Sección III                                                        | 8    | 44,6        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 187.363            | 1   |     |
| 22                                             | 9  | 29 | 54 | 86 | 16      | Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S IV)                | Sección IV                                                         | 8    | 55,3        | 01/09/2012 | 31/08/2014 | 150.000            | 0   |     |

**CUADRO D**  
**DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/03/2012)**

| PR | SP | PY | OB | UB | Ruta   | Tramo                                                   | Sección                                                              | Tipo | Long-<br>km | Inicio     | Fecha Fin  | Inversión<br>Total | Est | Obs |
|----|----|----|----|----|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|------------|--------------------|-----|-----|
| 22 | 9  | 29 | 55 | 86 | 16     | Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S V)    | Sección V                                                            | 8    | 42,4        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 180.000            | 0   |     |
| 22 | 9  | 29 | 56 | 86 | 16     | Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S VI)   | Sección VI                                                           | 8    | 45,1        | 01/09/2012 | 31/08/2015 | 140.000            | 0   |     |
| 22 | 9  | 29 | 57 | 86 | 16     | Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S VII)  | Sección VII                                                          | 8    | 45,0        | 01/09/2012 | 31/08/2015 | 140.000            | 0   |     |
| 22 | 9  | 29 | 58 | 86 | 16     | Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S VIII) | Sección VIII                                                         | 8    | 46,7        | 01/09/2012 | 31/08/2015 | 140.000            | 0   |     |
| 22 | 9  | 29 | 59 | 66 | 16     | Corredor Bioceanico Norte                               | Sección IX - km 621.12-667.81                                        | 8    | 46,7        | 01/07/2012 | 30/06/2014 | 140.000            | 0   |     |
| 22 | 9  | 29 | 60 | 66 | 16     | Corredor Bioceanico Norte                               | Km 667,81 - km 707,25                                                | 8    | 39,4        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 140.000            | 0   |     |
| 22 | 9  | 31 | 51 | 22 |        | Puente Neembucu - Integracion Pilar - Bermejo           |                                                                      | 8    | 0,2         | 07/07/2012 | 06/07/2013 | 20.000             | 0   |     |
| 22 | 9  | 33 | 51 | 26 | P71    | Emp. R.N.N°258 (Emp R.N.N°40) - Cholila                 | Km 0 - km 30                                                         | 8    | 30,0        | 15/12/2005 | 14/03/2012 | 65.604             | 6   |     |
| 22 | 9  | 35 | 51 | 26 | P19    | Río Pico - Emp. R.N.N°40                                | 1ra. Seccion km 0 - km 30                                            | 8    | 30,0        | 01/02/2006 | 30/11/2012 | 76.689             | 6   |     |
| 22 | 9  | 37 | 51 | 14 | 60     | Empalme R.N.N°9 - Límite c/Catamarca                    | Km 826,6 - km 929,00                                                 | 8    | 102,4       | 19/04/2010 | 17/08/2012 | 290.024            | 6   |     |
| 22 | 9  | 38 | 51 | 14 | 19     | San Francisco - Córdoba                                 |                                                                      | 8    | 41,2        | 01/09/2012 | 30/08/2016 | 800.000            | 0   |     |
| 22 | 9  | 38 | 52 | 14 | 19     | San Francisco - Córdoba                                 | Cañada Jeanmaire - Arroyito                                          | 8    | 56,2        | 01/07/2012 | 30/06/2015 | 448.000            | 0   |     |
| 22 | 9  | 38 | 53 | 14 | 19     | San Francisco - Córdoba                                 | Arroyito - Río Primero                                               | 8    | 54,8        | 01/09/2012 | 31/08/2015 | 440.000            | 0   |     |
| 22 | 9  | 38 | 54 | 14 | 19     | San Francisco - Córdoba                                 | Río Primero - Montecristo                                            | 8    | 24,7        | 01/09/2012 | 31/08/2014 | 141.000            | 0   |     |
| 22 | 9  | 38 | 55 | 14 | 19     | San Francisco - Córdoba                                 | Montecristo - Cordoba                                                | 8    | 24,7        | 01/11/2012 | 31/10/2015 | 149.500            | 0   |     |
| 22 | 9  | 46 | 51 | 30 |        | Puente Binacional Salto - Concordia                     |                                                                      | 8    | 0,6         | 01/07/2012 | 30/06/2013 | 26.000             | 0   |     |
| 22 | 9  | 51 | 51 | 62 | 151    | Emp. R.N.N°22 - Colonia Catriel                         | Inter. con Acceso a Dique Ballester en B. del Medio km 28,95         | 8    | 0,5         | 06/06/2011 | 04/08/2012 | 9.111              | 6   |     |
| 22 | 9  | 52 | 51 | 78 | 288    | Empalme R.N.N°3 - La Julia                              | Cdte. Luis Piedrabuena - Ea. La Julia                                | 8    | 73,6        | 07/03/2007 | 04/06/2013 | 337.960            | 6   |     |
| 22 | 9  | 53 | 51 | 78 | 40     | Guer Aike - Punta Loyola                                | Autovía Guer Aike - Río Gallegos y desvío tránsito pesado            | 8    | 21,0        | 07/03/2007 | 04/06/2012 | 207.079            | 6   |     |
| 22 | 9  | 53 | 52 | 78 | 40     | Güer Aike- Punta Loyola                                 | Acc. Aerop. R. Gallegos - Pte s/R. Chico                             | 8    | 14,0        | 02/08/2007 | 30/12/2012 | 157.052            | 6   |     |
| 22 | 9  | 64 | 51 | 10 | 38     | Paso Externo por la ciudad de Catamarca                 | Secciones I y V                                                      | 8    | 10,7        | 01/03/2007 | 29/05/2012 | 143.694            | 6   |     |
| 22 | 9  | 64 | 52 | 10 | 38     | Paso externo por la ciudad de Catamarca - S 2           | Santa Cruz - El Portezuelo (Cuestecilla)                             | 8    | 2,5         | 01/11/2012 | 31/12/2014 | 6.000              | 0   |     |
| 22 | 9  | 64 | 53 | 10 | 38     | Paso externo por la ciudad de Catamarca - S 3           | Emp. Av. Circunvalación (salida a La Rioja)                          | 8    | 16,2        | 01/07/2012 | 30/12/2013 | 50.000             | 0   |     |
| 22 | 9  | 64 | 54 | 10 | 38     | Paso externo por la ciudad de Catamarca - S 4           | R.P.N°33, Puente s/Río del Valle - Puentes                           | 8    | 4,7         | 01/11/2012 | 02/05/2014 | 13.000             | 0   |     |
| 22 | 9  | 67 | 51 | 22 | 16     | Puente General Belgrano                                 | Defensa contra Impacto de Embarcaciones                              | 5    | 2,5         | 26/10/2009 | 24/12/2013 | 234.649            | 6   |     |
| 22 | 9  | 70 | 51 | 26 | 3      | Estabilizacion Cerro Chenque                            | Acc. a Comodoro Rivadavia                                            | 5    | 0,0         | 19/12/2011 | 17/12/2012 | 165.779            | 6   |     |
| 22 | 9  | 71 | 51 | 26 | P12    | Emp. R.N.N°40 - Gualjaina                               | R.N.N°40 - km 27,00                                                  | 8    | 27,0        | 01/02/2007 | 01/12/2010 | 57.119             | 8   |     |
| 22 | 9  | 72 | 51 | 26 | P17    | Trevelin - Corcovado                                    | Sec. I :km 0 - km 26,28 y Acc. a Cerro Centinela (km 15,24-km 20,96) | 8    | 32,0        | 08/03/2007 | 05/05/2012 | 107.472            | 6   | A   |
| 22 | 9  | 73 | 51 | 26 | P19    | Río Pico - Emp. R.N.N°40                                | Km 30,00 - Km 65,00 - 2° Seccion                                     | 8    | 30,3        | 01/02/2008 | 01/05/2012 | 80.169             | 6   | A   |
| 22 | 9  | 74 | 51 | 26 | P56-40 | Alto Río Senguer - Emp. R.P.N°20                        | Km 0 - km 7,735 (R40) - km 0 - km 28,896 (P56)                       | 8    | 39,0        | 09/03/2006 | 07/05/2011 | 51.540             | 7   |     |
| 22 | 9  | 77 | 51 | 14 | 8      | Río Cuarto - Santa Catalina (Est. Holmberg)             |                                                                      | 8    | 6,4         | 01/09/2012 | 31/08/2014 | 30.000             | 0   |     |
| 22 | 9  | 85 | 51 | 18 |        | Puente Reconquista - Goya                               | Puente nuevo y accesos                                               | 8    | 50,0        | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 2.750.000          | 0   |     |
| 22 | 9  | 87 | 51 | 34 | 11     | Nueva Av. De Circunvalacion de Formosa                  |                                                                      | 8    | 20,4        | 01/09/2012 | 31/08/2014 | 32.762             | 0   |     |
| 22 | 9  | 89 | 52 | 34 | 86     | Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - SII         | II - Fortín Leyes - San Martín N°2                                   | 8    | 32,7        | 10/08/2007 | 09/06/2010 | 143.986            | 7   |     |
| 22 | 9  | 89 | 53 | 34 | 86     | Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S III       | III - San Martín 2 - Cabo 1° Lugones                                 | 8    | 24,8        | 20/11/2007 | 19/06/2011 | 103.808            | 7   |     |
| 22 | 9  | 89 | 54 | 34 | 86     | Va. Gral. Güemes - Posta Cambio Zalazar - S IV          | IV - Cabo 1° Lugones - Posta cambio a Zalazar                        | 8    | 37,5        | 10/10/2007 | 09/06/2011 | 155.074            | 7   |     |
| 22 | 9  | 92 | 51 | 38 | P1     | Acc sur a San Salvador de Jujuy ( Río Blanco )          | Pte. J. M. Gorriti - Emp. R.N.N°9                                    | 8    | 8,0         | 07/08/2006 | 06/04/2010 | 195.302            | 7   |     |
| 22 | 9  | 97 | 51 | 50 | 145    | Paso Pehuenche Seccion II - b                           | Prog. 22,900 - Acc. A Cajon Grande (km 18,5 - km 43,84 )             | 8    | 25,3        | 22/03/2010 | 20/03/2012 | 58.640             | 6   |     |
| 22 | 9  | 98 | 51 | 50 | 145    | Bardas Blancas - Hito Pehuenche (Seccion III- b)        | Km 13,6 - Hito Pehuenche                                             | 8    | 16,8        | 02/01/2007 | 01/04/2012 | 162.417            | 6   | A   |
| 22 | 9  | 99 | 51 | 50 | 145    | Paso Hito Pehuenche Seccion III                         | Acc. a Cajon Grande - Lte. c/ Chile (km 0 - km 13,6)                 | 8    | 13,6        | 15/01/2007 | 13/01/2010 | 106.895            | 7   |     |

**Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II**

**14.985.003**

**Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III**

|    |    |   |    |    |            |                                            |                                                |    |      |            |            |         |   |   |
|----|----|---|----|----|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----|------|------------|------------|---------|---|---|
| 22 | 10 | 1 | 51 | 50 | -          | Obras Menores Ferrocarril Trasandino       |                                                | 8  |      | 01/09/2012 | 31/08/2013 | 32.500  | 0 |   |
| 22 | 10 | 2 | 51 | 54 | -          | Puente Internacional Encarnacion - Posadas |                                                | 17 | 1,0  | 01/09/2012 | 02/05/2013 | 8.515   | 1 |   |
| 22 | 10 | 4 | 51 | 58 | 40         | Acceso a Buta ranquil y Barrancas          |                                                | 8  | 2,5  | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 1.950   | 0 |   |
| 22 | 10 | 6 | 51 | 58 | 231        | Av. Circunvalación Villa La Angostura      |                                                | 8  | 6,0  | 01/10/2012 | 30/09/2014 | 36.000  | 1 |   |
| 22 | 10 | 7 | 51 | 58 | 231-65-234 | San Martin de Los Andes - Emp. R.N.N°231   | Sección IV: Acc. Villa Trafal - Emp. R.N.N°231 | 8  | 38,9 | 21/02/2006 | 21/05/2013 | 137.587 | 6 |   |
| 22 | 10 | 8 | 51 | 62 | 22         | Chichinales - Cipolletti                   | Acceso a Chichinales - Acc. a Godoy            | 8  | 21,0 | 13/02/2008 | 13/03/2012 | 244.260 | 6 |   |
| 22 | 10 | 8 | 52 | 62 | 22         | Chichinales - Cipolletti                   | Acceso a Godoy- Acc. a Cervantes               | 8  | 21,0 | 01/09/2011 | 30/08/2013 | 317.559 | 6 | A |

CUADRO D  
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/03/2012)

| PR | SP | PY | OB | UB | Ruta                    | Tramo                                                       | Sección                                                                                       | Tipo | Long.<br>km | Inicio     | Fecha Fin  | Inversión<br>Total | Est | Obs |
|----|----|----|----|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|------------|--------------------|-----|-----|
| 22 | 10 | 8  | 53 | 62 | 22                      | Chichinales- Cipolletti                                     | Acc. a Cervantes- Acc. a J. J. Gomez                                                          | 8    | 22,0        | 03/02/2012 | 01/02/2014 | 366.987            | 6   |     |
| 22 | 10 | 8  | 54 | 62 | 22                      | Chichinales - Cipolletti                                    | Acc. a J. J. Gomez - Acc. a Fernandez Oro                                                     | 8    | 22,0        | 01/06/2012 | 31/05/2014 | 367.521            | 4   |     |
| 22 | 10 | 8  | 55 | 62 | 22                      | Chichinales - Cipolletti                                    | Acc. a Fernandez Oro - Acc. a Parque Industrial Cipolletti                                    | 8    | 9,7         | 23/09/2011 | 21/09/2013 | 103.553            | 6   | A   |
| 22 | 10 | 9  | 51 | 62 | 23                      | Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.N°237                           | I y II                                                                                        | 8    | 32,1        | 21/10/2011 | 19/10/2013 | 165.400            | 6   |     |
| 22 | 10 | 9  | 52 | 62 | 23                      | Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.N°40                            | Sección II                                                                                    | 8    | 32,0        | 21/10/2011 | 19/10/2013 | 155.645            | 6   |     |
| 22 | 10 | 9  | 53 | 62 | 23                      | Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.N°40                            | Acc. a Complejo Tecnológico Pilcaniyeu                                                        | 8    |             | 21/10/2011 | 19/10/2013 | 59.813             | 6   |     |
| 22 | 10 | 11 | 51 | 62 | 40                      | Acc. A Bariloche por Calle Monseñor Esandi                  | Emp. Calle 12 de Octubre - Emp. R.N.N°40                                                      | 8    | 3,6         | 23/09/2008 | 22/10/2012 | 31.345             | 6   |     |
| 22 | 10 | 11 | 52 | 62 |                         | Acceso a Bariloche por calles Wiederhold y Miramar          | Emp. Ex R.N.N°258 - Emp. R.N.N°40                                                             | 8    | 1,9         | 03/05/2010 | 30/11/2012 | 17.744             | 6   |     |
| 22 | 10 | 11 | 53 | 62 |                         | Reparación de calles Capraro, Onelli y Elordi               |                                                                                               | 5    |             | 01/09/2012 | 31/08/2013 | 4.760              | 0   |     |
| 22 | 10 | 13 | 51 | 66 | 16                      | Lte. c/ Chaco - Emp. R.N.N°34                               | El Quebrachal- J.V. Gonzalez                                                                  | 5    | 1,4         | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 20.000             | 0   |     |
| 22 | 10 | 15 | 51 | 70 | 150                     | Ischigualasto - R.N.N°40                                    | Km 106 - km 131                                                                               | 8    | 25,0        | 15/07/2009 | 30/12/2012 | 282.681            | 6   |     |
| 22 | 10 | 15 | 52 | 70 | 150                     | Ischigualasto - Emp. R.N.N°40                               | Sección II - a 2 - km 131 - km 143                                                            | 8    | 12,0        | 15/07/2009 | 13/07/2012 | 326.595            | 6   | A   |
| 22 | 10 | 15 | 53 | 70 | 150                     | Ischigualasto - Emp. R.N.N°40                               | Caballo Anca - R. Bermejo (Sección IIb) km 143 - km 155                                       | 8    | 12,0        | 24/06/2008 | 23/05/2012 | 70.606             | 14  |     |
| 22 | 10 | 15 | 54 | 70 | 150                     | Ischigualasto - Emp. R.N.N°40                               | R. Bermejo - Emp. R.N.N°40 (Sección III)                                                      | 8    | 36,4        | 21/08/2007 | 19/12/2010 | 167.679            | 7   |     |
| 22 | 10 | 22 | 51 | 82 | 168                     | Rio Colastine - Tunel Subfluvial Hernandarias               |                                                                                               | 5    | 9,0         | 31/07/2007 | 30/03/2011 | 249.616            | 8   |     |
| 22 | 10 | 23 | 51 | 82 | 168                     | Tunel Subfluvial Hernandarias                               | Intercambiador La Guardia- Pte. s/Río Colastine                                               | 5    | 3,5         | 01/06/2012 | 31/05/2015 | 140.269            | 4   |     |
| 22 | 10 | 24 | 51 | 82 | 178                     | Emp. R.N.N°33 - Villa Eloisa                                | Km 115,76 - km 146                                                                            | 8    | 33,6        | 29/10/2008 | 28/04/2012 | 264.164            | 6   |     |
| 22 | 10 | 25 | 51 | 82 | 178                     | Las Rosas - Emp. R.N.N°34                                   | 203-233                                                                                       | 8    | 30,0        | 01/10/2012 | 30/09/2015 | 78.000             | 0   |     |
| 22 | 10 | 31 | 51 | 90 | 38                      | Rio Marapa (Alberdi) - Principio Autopista                  | Sección I: Río Marapa (Alberdi) - Acceso a Aguilares                                          | 8    | 21,0        | 10/06/2009 | 08/06/2012 | 241.600            | 6   | A   |
| 22 | 10 | 32 | 51 | 90 | 38                      | Rio Marapa (Alberdi) - Principio Autopista                  | Sección V: Emp. Traza Actual - Principio Autopista                                            | 8    | 13,9        | 08/03/2007 | 06/05/2011 | 133.187            | 7   |     |
| 22 | 10 | 34 | 51 | 30 | 127-P6-P2-12-131-P32-18 | Intersecciones rutas: 127/P6 -127/P2-12/131/P32-18/P32      | Intersecciones varias                                                                         | 11   | 1,0         | 01/09/2012 | 31/08/2014 | 8.450              | 0   |     |
| 22 | 10 | 35 | 51 | 30 | A015                    | Interseccion R.N.N°A015 y calle Rösch                       | Conexión Acceso a Salto Grande y R.N.N°14                                                     | 8    | 1,0         | 01/07/2012 | 30/12/2012 | 849                | 0   |     |
| 22 | 10 | 37 | 51 | 42 | 35-P102                 | Rotonda Intersección (Castex)                               |                                                                                               | 8    | 0,5         | 01/09/2012 | 02/03/2013 | 3.915              | 0   |     |
| 22 | 10 | 38 | 51 | 58 | 22                      | Neuquen - Arroyito                                          | Intersección R.N.N°22 y R.N.N°237                                                             | 8    | 1,5         | 01/09/2012 | 02/03/2013 | 4.856              | 0   |     |
| 22 | 10 | 39 | 51 | 58 | 22                      | Urbano Zapala                                               | Intersección Rot. Av. Fortabat - Rot. Emp. R.P.N°13                                           | 8    | 5,5         | 31/01/2011 | 30/12/2013 | 106.601            | 6   |     |
| 22 | 10 | 41 | 51 | 94 | 3                       | Ushuaia- Lapataia                                           | Int. Av H.Irigoyen/LNAlem-Portal Acc. Parque N.Tierra del Fuego-Ba. Lapataia-Acc.Cas.Río Pipo | 8    | 22,0        | 01/11/2012 | 02/05/2014 | 60.000             | 0   |     |
| 22 | 10 | 42 | 51 | 94 | 3-V-1                   | Emp. Ex. R.N. 3 - Usuahia                                   | Km 3049,52 - km 3054,86                                                                       | 8    | 5,0         | 01/11/2010 | 02/04/2011 | 16.012             | 7   |     |
| 22 | 10 | 47 | 51 | 26 | 260                     | Empalme R.N.N°40 (S)- Emp. R.P.N°51                         | Sección I y II                                                                                | 8    | 58,0        | 01/07/2012 | 30/06/2015 | 170.000            | 0   |     |
| 22 | 10 | 48 | 51 | 26 | 260                     | Empalme R.P.N°51 - Límite con Chile                         | Sección I y II                                                                                | 8    | 47,0        | 01/09/2012 | 31/08/2015 | 130.000            | 0   |     |
| 22 | 10 | 49 | 51 | 50 | 7                       | Variante paso por Palmira                                   |                                                                                               | 8    | 35,0        | 01/09/2012 | 31/08/2014 | 230.000            | 0   |     |
| 22 | 10 | 52 | 51 | 14 | 19                      | Autopista Santa Fe - San Francisco                          | Sección III: Lte. c/Sta Fe - R.N.N°158                                                        | 8    | 6,2         | 07/09/2009 | 07/07/2012 | 187.797            | 6   |     |
| 22 | 10 | 54 | 51 | 18 | 117                     | Cotecar - Construcción Complejo Terminal de Cargas          | Ingreso al CO.TE.CAR (D) - Control Aduanero                                                   | 8    | 1,0         | 05/06/2006 | 03/05/2012 | 116.815            | 6   |     |
| 22 | 10 | 63 | 51 | 54 | 14                      | Emp. RP N° 20 (Gramado) - Emp. RP N° 17 (1 Sec.)            | Prog. 1056,00- 1090,00                                                                        | 8    | 34,6        | 16/03/2011 | 14/03/2013 | 374.731            | 6   | A   |
| 22 | 10 | 64 | 51 | 54 | 14                      | Emp. RP N° 20 - Emp. RP N°17 (2 Sec. ) (Dos Hermanas)       | Prog. 1090 - 1117- Piñalito - Emp. R.P.N°17                                                   | 8    | 21,4        | 16/03/2009 | 14/03/2013 | 218.270            | 6   |     |
| 22 | 10 | 65 | 52 | 14 | A019                    | Circunvalación Noroeste (O.F.)                              | R.P.N°5 - R.N.N°20                                                                            | 8    | 12,6        | 01/09/2012 | 31/08/2014 | 100.000            | 0   |     |
| 22 | 10 | 65 | 53 | 14 | A019                    | Circunvalación Noroeste (O.F.)                              | R.N.N°20 - R.P.N°E55                                                                          | 8    | 4,3         | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 200.000            | 0   |     |
| 22 | 10 | 65 | 54 | 14 | A019                    | Circunvalación Noroeste (O.F.)                              | R.P.N°E55 - Av. Spilimbergo                                                                   | 8    | 5,3         | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 300.000            | 0   |     |
| 22 | 10 | 67 | 51 | 78 | 40-293                  | Rospentek - Guer Aike - Rospentek - El Zurdo (Pte. Blanco ) | R.N.N°293-Tr.: Emp R.N.N°40 - Paso Fronterizo Laurita                                         | 8    | 64,3        | 01/08/2006 | 29/12/2013 | 263.802            | 6   |     |
| 22 | 10 | 67 | 52 | 78 | 40                      | Rospentek - Guer Aike - SII                                 | El Zurdo - Ea. Bella Vista (Puente Blanco)                                                    | 8    | 81,5        | 22/03/2007 | 19/06/2014 | 325.181            | 6   |     |
| 22 | 10 | 67 | 53 | 78 | 40                      | Rospentek - Guer Aike - S III                               | Ea. Bella Vista - Ea. Buitreras                                                               | 8    | 41,0        | 09/04/2007 | 07/12/2011 | 200.692            | 7   |     |
| 22 | 10 | 67 | 54 | 78 | 40                      | Rospentek - Guer Aike - S IV                                | Ea. Buitreras- Guer Aike                                                                      | 8    | 42,0        | 09/04/2007 | 06/11/2011 | 173.644            | 7   |     |
| 22 | 10 | 72 | 52 | 78 | 3                       | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián                             | Km 2026,00 - km 2088,55                                                                       | 8    | 62,6        | 20/05/2006 | 18/10/2010 | 153.209            | 7   |     |
| 22 | 10 | 72 | 53 | 78 | 3                       | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián                             | Km 2164,79 - km 2184,79 y km 1907,80 - km 1970,00                                             | 5    | 80,2        | 01/11/2010 | 01/05/2013 | 232.922            | 6   |     |
| 22 | 10 | 72 | 54 | 78 | 3                       | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián                             | Km 2284,79 - 2303                                                                             | 5    | 18,6        | 22/08/2007 | 20/08/2009 | 52.641             | 8   |     |
| 22 | 10 | 72 | 55 | 78 | 3                       | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián                             | Km 2088- 2164,79                                                                              | 8    | 76,8        | 01/09/2012 | 31/08/2014 | 80.000             | 0   |     |
| 22 | 10 | 73 | 51 | 90 | 65(EX365)               | Emp. R.N.N°38 - Lte. c/Catamarca                            |                                                                                               | 8    | 30,0        | 01/07/2012 | 30/12/2013 | 25.000             | 0   |     |
| 22 | 10 | 73 | 52 | 90 | 65                      | Emp. R.N.N°38 - Lte. c/Catamarca                            | Sección III Alpachiri - Cochuna                                                               | 8    | 18,0        | 01/09/2012 | 31/08/2014 | 54.000             | 0   |     |
| 22 | 10 | 73 | 53 | 90 | 65                      | Emp. R.N.N°38 - Lte. Tucuman/Catamarca                      | Sección IV Cochuna - Lte. Tucumán/ Catamarca                                                  | 8    | 22,0        | 01/11/2012 | 31/10/2015 | 300.000            | 0   |     |
| 22 | 10 | 76 | 51 | 66 | 34                      | Puente Internacional Salvador Mazza - Yacuiba               |                                                                                               | 8    | 9,7         | 01/07/2012 | 30/06/2014 | 100.000            | 2   |     |

**CUADRO D**  
**DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/03/2012)**

| PR                                                | SP | PY | OB | UB | Ruta    | Tramo                                                                     | Sección                                                                                | Tipo | Long-<br>km | Inicio     | Fecha Fin  | Inversión<br>Total | Est | Obs |
|---------------------------------------------------|----|----|----|----|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|------------|--------------------|-----|-----|
| 22                                                | 10 | 79 | 51 | 14 | 38      | Reordenamiento Accesos a Cosquín - 2 Puentes                              |                                                                                        | 8    | 1,0         | 05/05/2007 | 02/05/2012 | 41.015             | 6   | A   |
| 22                                                | 10 | 80 | 51 | 14 | 8       | Obra de Intersección R.N.N°8 - Acceso Este Ciudad de la Carlota           | Acceso Este Ciudad de la Carlota                                                       | 8    | 0,5         | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 2.080              | 0   |     |
| 22                                                | 10 | 81 | 51 | 22 | 16      | Autovía 16 - E. R. 63 - E. Cc. Puerto Tirol                               |                                                                                        | 8    | 8,0         | 01/11/2012 | 02/05/2014 | 100.000            | 0   |     |
| 22                                                | 10 | 84 | 51 | 86 | 98      | Bandera - Pinto                                                           | (Sección I) Prog. 0,00 - Prog. 15,00                                                   | 8    | 15,0        | 22/12/2008 | 22/10/2011 | 60.663             | 7   |     |
| 22                                                | 10 | 84 | 52 | 86 | 98      | Bandera - Pinto                                                           | Sección II                                                                             | 8    | 15,0        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 70.000             | 0   |     |
| 22                                                | 10 | 84 | 53 | 86 | 98      | Bandera - Pinto                                                           | Sección III                                                                            | 8    | 15,0        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 60.000             | 0   |     |
| 22                                                | 10 | 84 | 54 | 86 | 98      | Bandera - Pinto                                                           | Sección IV                                                                             | 8    | 15,0        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 60.000             | 0   |     |
| 22                                                | 10 | 88 | 51 | 50 | 7       | Desaguadero - San Martín                                                  | La Paz - Santa Rosa                                                                    | 8    | 66,1        | 29/11/2007 | 28/05/2012 | 326.798            | 6   |     |
| 22                                                | 10 | 88 | 52 | 50 | 7       | Desaguadero - San Martín                                                  | Desaguadero - La Paz                                                                   | 8    | 33,0        | 13/11/2008 | 12/09/2012 | 157.438            | 6   |     |
| 22                                                | 10 | 90 | 51 | 74 | 20      | Villa Dolores - Quines                                                    | Límite con Córdoba - Quines                                                            | 8    | 48,0        | 01/09/2012 | 31/08/2013 | 20.625             | 0   |     |
| Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III |    |    |    |    |         |                                                                           |                                                                                        |      |             |            |            | 9.113.542          |     |     |
| Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV        |    |    |    |    |         |                                                                           |                                                                                        |      |             |            |            |                    |     |     |
| 22                                                | 11 | 6  | 51 | 70 | 149     | Barreal - Uspallata                                                       | El Leoncito - Límite con Mendoza - Secc. I y II y Acc. Parque Nac. El Leoncito         | 8    | 42,6        | 14/05/2010 | 12/05/2012 | 66.487             | 6   |     |
| 22                                                | 11 | 13 | 51 | 14 | 158     | Autovía San Francisco - Las Varillas                                      | Sección I a San Francisco - Quebracho Herrado                                          | 8    | 23,5        | 01/09/2012 | 30/08/2018 | 435.101            | 0   |     |
| 22                                                | 11 | 13 | 52 | 14 | 158     | Autovía San Francisco - Las Varillas                                      | Saturnino Laspiur - Las Varillas                                                       | 8    | 43,3        | 01/11/2012 | 30/10/2018 | 680.475            | 0   |     |
| 22                                                | 11 | 13 | 53 | 14 | 158     | Las Varillas - Villa María                                                | Las Varillas - La Playosa                                                              | 8    | 37,5        | 01/09/2012 | 31/08/2015 | 187.350            | 0   |     |
| 22                                                | 11 | 13 | 54 | 14 | 158     | Las Varillas - Villa María                                                | La Playosa - Villa María                                                               | 8    | 43,4        | 01/11/2012 | 31/10/2015 | 216.800            | 0   |     |
| 22                                                | 11 | 13 | 55 | 14 | 158     | Villa María - Gral. Deheza                                                | Villa María - Emp. R.P.N°6                                                             | 8    | 36,6        | 01/09/2012 | 31/08/2015 | 183.100            | 0   |     |
| 22                                                | 11 | 13 | 56 | 14 | 158     | Villa María - Gral. Deheza                                                | Emp. R.P.N°6 - Gral. Deheza                                                            | 8    | 29,2        | 01/11/2012 | 31/10/2015 | 219.075            | 0   |     |
| 22                                                | 11 | 13 | 57 | 14 | 158     | Gral. Deheza - Río Cuarto                                                 | Gral. Deheza - Pte. s/Río Chucul                                                       | 8    | 39,7        | 01/09/2012 | 31/08/2015 | 198.550            | 0   |     |
| 22                                                | 11 | 13 | 58 | 14 | 158     | Pte. S/ Río Chucul - Río Cuarto                                           | Pte. s/Río Chucul - Río Cuarto                                                         | 8    | 21,2        | 01/11/2012 | 31/10/2015 | 106.150            | 0   |     |
| 22                                                | 11 | 14 | 51 | 78 | 288-P73 | Rotonda en Intersección R.N.N°228 y R.P.N°73                              |                                                                                        | 8    | 0,5         | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 12.730             | 0   |     |
| 22                                                | 11 | 19 | 51 | 66 | 34      | Fin Multitrocha - Lte., c/Jujuy                                           |                                                                                        | 8    | 40,0        | 01/09/2012 | 31/08/2014 | 136.500            | 0   |     |
| 22                                                | 11 | 29 | 51 | 86 | 9       | Circunvalación de Sgo del Estero                                          | Emp. R.N.N°9 (N) - Emp. R.N.N°9 (S)                                                    | 8    | 7,5         | 01/02/2008 | 01/10/2010 | 63.918             | 7   |     |
| 22                                                | 11 | 32 | 51 | 70 | 153     | Conexión Vial Los Berros - Barreal                                        | Río Nikes - Pampa del Yalguaraz                                                        | 8    | 39,8        | 01/09/2012 | 31/08/2015 | 54.000             | 0   |     |
| 22                                                | 11 | 32 | 52 | 70 | 153     | Pedernal - Intersección R.N.N°149                                         | Ingreso a Túnel - El Portezuelo                                                        | 8    | 17,0        | 01/11/2012 | 02/05/2014 | 98.000             | 0   |     |
| 22                                                | 11 | 32 | 53 | 70 | 153     | Pedernal - Intersección R.N.N°149                                         | El Portezuelo - R.N.N°149                                                              | 8    | 19,0        | 01/11/2012 | 02/05/2014 | 86.500             | 0   |     |
| 22                                                | 11 | 34 | 51 | 62 | 151     | Emp. R.N.N°22 - Colonia Catriel                                           | Intersección con R.P.N°69 - km 30,78 y Acc. a V. Manzano                               | 8    | 6,0         | 17/06/2008 | 16/08/2009 | 11.663             | 8   |     |
| 22                                                | 11 | 35 | 51 | 38 | IV66    | Perico - El Milagro                                                       | Emp. R.N°66 - Emp. R.N°34                                                              | 8    | 13,0        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 60.000             | 0   |     |
| 22                                                | 11 | 36 | 51 | 38 | 66      | Perico - El Cuarteadero                                                   | Emp. R.N.N°IV 66 - Emp. R.N°34                                                         | 8    | 12,4        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 60.000             | 0   |     |
| 22                                                | 11 | 37 | 51 | 38 | 34      | Lte. con Salta - Acceso a San Pedro de Jujuy                              |                                                                                        | 8    | 60,0        | 01/09/2012 | 31/08/2015 | 150.000            | 0   |     |
| 22                                                | 11 | 37 | 52 | 38 | 34      | San Pedro - Libertador General San Martín                                 |                                                                                        | 8    | 57,0        | 01/08/2012 | 30/01/2014 | 400.000            | 0   |     |
| 22                                                | 11 | 37 | 53 | 38 | 34      | San Pedro - Libertador General San Martín                                 | San Pedro (km 1197,50) - Pte. s/ Río Ledesma (km 1232,52)                              | 8    | 37,0        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 203.500            | 0   |     |
| 22                                                | 11 | 37 | 54 | 38 | 34      | San Pedro - Libertador General San Martín                                 | Pte. s/ Río Ledesma (km 1232,50) - Calilegua (km 1250,00)                              | 8    | 20,0        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 110.000            | 0   |     |
| 22                                                | 11 | 45 | 51 | 90 | 157     | Vte. Bella Vista - Emp Aut. R.N.N°38                                      |                                                                                        | 8    | 8,0         | 01/11/2012 | 02/05/2014 | 21.000             | 0   |     |
| 22                                                | 11 | 47 | 51 | 30 | 12      | Acc a San Benito - Av Almafuerte (Paraná)                                 | Acceso Sur a Paraná                                                                    | 8    | 3,1         | 01/09/2012 | 31/08/2014 | 44.971             | 0   |     |
| 22                                                | 11 | 53 | 51 | 86 | P6      | Sachayoj - Otumpa (S I)                                                   | I - Prog. 48200 - 70000                                                                | 8    | 21,8        | 25/04/2008 | 24/04/2010 | 60.413             | 7   |     |
| 22                                                | 11 | 77 | 51 | 46 | 75      | Las Padercitas - Sañogasta                                                | Las Padercitas - Control Policial (Dique los Sauces)                                   | 8    | 6,0         | 01/09/2012 | 31/08/2013 | 17.128             | 0   |     |
| 22                                                | 11 | 78 | 51 | 42 | 154     | Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22                                             | Km 111,00 - Km 136,48 (Emp. RN N° 22)                                                  | 5    | 25,5        | 15/07/2010 | 13/07/2012 | 21.173             | 6   | A-C |
| 22                                                | 11 | 81 | 51 | 70 | 20-141  | Ciclovía Difunta Correa - Cauce - Emp. R.N.N°141 - Cauce y Difunta Correa | Sección: I - I a - I b - II y III: Acceso Difunta Correa - Lado Norte                  | 8    | 29,8        | 28/09/2009 | 29/03/2011 | 13.698             | 7   |     |
| 22                                                | 11 | 83 | 51 | 82 | A007    | Red de accesos a la ciudad de Santa Fe (Circunv. Oeste y Acc. Norte)      | 19,1 kms                                                                               | 8    | 19,1        | 01/09/2012 | 02/03/2014 | 36.304             | 0   |     |
| 22                                                | 11 | 86 | 51 | 78 | S/N     | Acceso desde R.N.N°281 a Pto. Deseado                                     | Intersección con R.N.N°281 - Calle Almirante Zar; Veneciano - Parque Industrial        | 8    | 22,0        | 01/04/2007 | 29/03/2012 | 106.812            | 6   | A-C |
| 22                                                | 11 | 88 | 51 | 54 | 12      | Avda. Las Palmeras - Avenida Juan Domingo Perón en Posadas (Colectora)    | Acceso Aeropuerto Capitalino - La Garita (km 10) y Acc. por Av. Cocomarola y R.P.N°213 | 8    | 10,0        | 01/07/2012 | 30/06/2014 | 119.345            | 2   |     |
| 22                                                | 11 | 92 | 51 | 38 | P83     | Emp. R.N.N°34 - Valle Colorado                                            | Abra de Cañas - Río Jordan                                                             | 8    | 15,2        | 16/07/2008 | 14/01/2010 | 6.530              | 7   |     |
| 22                                                | 11 | 92 | 54 | 38 | P83     | Emp.R.N.N°34 - Valle Grande                                               | Pr 0,000 - Abra Cañas                                                                  | 8    | 30,0        | 22/10/2007 | 20/03/2012 | 4.465              | 14  |     |
| 22                                                | 11 | 94 | 51 | 70 | 153     | Media Agua - Los Berros                                                   | Emp. R.N.N°40- Pte. s/Río Korich                                                       | 8    | 23,6        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 30.000             | 0   |     |

CUADRO D  
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/03/2012)

| PR                                               | SP | PY | OB | UB | Ruta             | Tramo                                                                  | Sección                                                             | Tipo | Long.<br>km | Inicio     | Fecha Fin  | Inversión<br>Total | Est       | Obs |
|--------------------------------------------------|----|----|----|----|------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|------------|--------------------|-----------|-----|
| 22                                               | 11 | 95 | 51 | 6  | 228-P73          | Rotonda en Intersección R.N.Nº228 y R.P.Nº73                           |                                                                     | 8    |             | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 26.000             | 0         |     |
| 22                                               | 11 | 96 | 51 | 26 | 3-P4             | Puerto Madryn - Trelew (2da. Calzada y Acceso a Puerto Madryn)         | R.N.NºA010 (Acceso a Pto. Madryn) - Rotonda Norte a Trelew          | 8    | 61,0        | 01/01/2008 | 31/05/2014 | 539.640            | 6         |     |
| Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV |    |    |    |    |                  |                                                                        |                                                                     |      |             |            |            |                    | 4.787.378 |     |
| Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V        |    |    |    |    |                  |                                                                        |                                                                     |      |             |            |            |                    |           |     |
| 22                                               | 12 | 1  | 51 | 97 | -                | Accesos a localidades desde Rutas Nacionales                           |                                                                     | 14   | 18,8        | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 10.462             | 6         | B   |
| 22                                               | 12 | 2  | 51 | 90 | 40               | Las Mojarras - Emp. R.P.Nº357 (Acc. a Quilmes)                         | Secciones I y II                                                    | 8    | 20,0        | 04/05/2009 | 02/04/2012 | 110.693            | 6         |     |
| 22                                               | 12 | 3  | 51 | 90 | 9                | Pavimentacion colectora e iluminacion en Las Talitas                   |                                                                     | 8    | 2,0         | 01/09/2012 | 31/08/2013 | 32.500             | 0         |     |
| 22                                               | 12 | 12 | 51 | 30 | 127              | Int.RNN 127 con Av. Antelo e Irigoyen (Fed) Acc. a Conscripto Bernardi | Aº Machuca - Calle Cepeda (km 200)                                  | 8    | 2,5         | 27/08/2009 | 26/05/2012 | 32.375             | 6         |     |
| 22                                               | 12 | 13 | 51 | 94 | 3                | Tolhuin - Hosteria Kaiken - Acceso a cabecera Lago Fagnano             |                                                                     | 8    | 6,8         | 01/11/2012 | 02/05/2014 | 13.000             | 0         |     |
| 22                                               | 12 | 14 | 51 | 6  | P66              | Ameghino - Blaquier                                                    | Int. c/ R.N.Nº188 - Cruce FFCC Gral San Martín                      | 13   | 27,4        | 17/09/2007 | 16/12/2010 | 127.110            | 7         |     |
| 22                                               | 12 | 18 | 51 | 6  | 3                | Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3                 | Sección I: Vte en la RP Nº 007-01                                   | 8    | 8,0         | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 70.000             | 0         |     |
| 22                                               | 12 | 18 | 52 | 6  | 3                | Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3                 | Sección II: Distribuidor El Guanaco - El Cholo                      | 8    | 10,5        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 120.000            | 0         |     |
| 22                                               | 12 | 18 | 53 | 6  | 3                | Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3                 | Sección III: Paraje El Cholo - 2º Acceso a Médanos                  | 8    | 28,0        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 336.000            | 0         |     |
| 22                                               | 12 | 18 | 54 | 6  | 3                | Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3                 | Sección IV: Distribuidor El Guanaco - Acceso Puerto de Bahía Blanca | 8    |             | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 40.000             | 0         |     |
| 22                                               | 12 | 19 | 51 | 70 | 40               | Tres Esquinas - Lte. c/Mendoza                                         | Doble Vía                                                           | 8    | 109,0       | 01/09/2012 | 02/03/2015 | 35.000             | 0         |     |
| 22                                               | 12 | 20 | 51 | 90 | 38               | Paso por Monteros y Av. de Circunvalación                              |                                                                     | 8    | 3,5         | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 10.000             | 0         |     |
| 22                                               | 12 | 21 | 51 | 78 | 288              | Emp. RNN 3 - Pto. Santa Cruz                                           | Mejoramamiento Accesibilidad al Puerto                              | 5    | 30,0        | 31/01/2012 | 29/01/2015 | 244.090            | 6         |     |
| 22                                               | 12 | 23 | 51 | 78 | 40               | Punta Loyola - Cabo Vírgenes                                           | Sección I                                                           | 8    | 33,3        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 10.000             | 0         |     |
| 22                                               | 12 | 24 | 51 | 78 | 40               | Punta Loyola - Cabo Vírgenes                                           | Sección II                                                          | 8    | 33,3        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 32.500             | 0         |     |
| 22                                               | 12 | 25 | 51 | 78 | 40               | Punta Loyola - Cabo Vírgenes                                           | Sección III                                                         | 8    | 34,3        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 23.400             | 0         |     |
| 22                                               | 12 | 26 | 51 | 78 | S/N              | Repavimentacion y Pavimentacion calles de Piedrabuena                  |                                                                     | 11   |             | 14/12/2007 | 12/09/2011 | 42.350             | 7         |     |
| 22                                               | 12 | 29 | 51 | 22 | 95               | Emp. RNN 9 - Lte. Con Formosa                                          | Emp. R.P.Nº3 - Pte. Lavalle                                         | 8    | 10,1        | 01/12/2011 | 29/11/2013 | 59.816             | 6         | A   |
| 22                                               | 12 | 30 | 51 | 38 | 9                | Autovia Tramo: R.P.Nº 2 - Yala                                         | Puente Asunción del Paraguay - Acceso a Yala                        | 8    | 12,6        | 22/12/2010 | 20/12/2012 | 405.709            | 6         |     |
| 22                                               | 12 | 39 | 51 | 82 | A008             | Río Parana - Emp. Av Belgrano (Av. Circunv. de Rosario)                | Km 1,310 - km 29,395                                                | 8    | 29,0        | 25/02/2009 | 23/02/2014 | 1.022.454          | 6         |     |
| 22                                               | 12 | 40 | 51 | 6  | 226              | Bolívar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33)             | Sección I km 416,00 - km 426,7 y km 445,35 - km 479,00              | 8    | 44,4        | 28/08/2009 | 26/02/2012 | 117.010            | 7         | C   |
| 22                                               | 12 | 40 | 52 | 6  | 226              | Bolívar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33)             | Sección II km 404 - km 416, km 426 - km 445 y km 479 - km 517       | 8    | 69,0        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 100.000            | 0         |     |
| 22                                               | 12 | 40 | 53 | 6  | 226              | Bolívar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33)             | Sección III: km 517,28 - km 568,55 - km 580 - km 584                | 8    | 55,3        | 28/07/2009 | 26/06/2012 | 163.099            | 6         |     |
| 22                                               | 12 | 40 | 54 | 6  | 226              | Bolívar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33)             | Sección IV: km 568 - km 580 y km 584 - km 623                       | 8    | 51,0        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 85.000             | 0         |     |
| 22                                               | 12 | 42 | 51 | 22 | 11               | Variante paso por Resistencia                                          | Km 955 - km 5,95                                                    | 8    | 19,0        | 01/09/2012 | 31/08/2014 | 100.000            | 1         |     |
| 22                                               | 12 | 43 | 51 | 26 | 3 - RP 2 - A010  | Arroyo Verde - Emp. R.N.NºA010 / Emp. R.N.Nº 3 - Pto. Piramides        | Emp. R.N.Nº3 - Emp. R.P.Nº1                                         | 8    | 87,3        | 22/08/2008 | 21/04/2012 | 194.167            | 6         |     |
| 22                                               | 12 | 44 | 51 | 82 | 9                | Rosario - Carcaraña                                                    |                                                                     | 8    | 39,0        | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 40.753             | 0         |     |
| 22                                               | 12 | 45 | 51 | 6  | 3                | Emp. R.P.Nº4 - Emp. R.P.Nº6                                            | Km 22421,54 - km 28142,32                                           | 8    | 5,6         | 15/05/2008 | 13/07/2012 | 181.386            | 6         |     |
| 22                                               | 12 | 46 | 51 | 86 | 89               | Quimili - Suncho Corral                                                |                                                                     | 8    | 106,0       | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 40.000             | 0         |     |
| 22                                               | 12 | 47 | 51 | 34 | 86               | Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta                                  | Posta Cambio Zalazar - el Remanso                                   | 8    | 34,1        | 01/06/2011 | 30/05/2013 | 152.192            | 6         | A   |
| 22                                               | 12 | 47 | 52 | 34 | 86               | Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta                                  | El Remanso - Lamadrid                                               | 8    | 34,1        | 01/09/2011 | 30/08/2013 | 155.003            | 6         | A   |
| 22                                               | 12 | 47 | 53 | 34 | 86               | Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta                                  | Lamadrid - Guadalcazar                                              | 8    | 17,1        | 01/06/2011 | 30/05/2013 | 210.870            | 6         | A   |
| 22                                               | 12 | 47 | 54 | 34 | 86               | Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta                                  | Guadalcazar - El Solitario                                          | 8    | 38,2        | 15/06/2011 | 13/06/2013 | 173.113            | 5         |     |
| 22                                               | 12 | 47 | 55 | 34 | 86               | Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta                                  | El Solitario - Puerto Irigoyen                                      | 8    | 42,0        | 15/06/2011 | 13/06/2013 | 169.040            | 5         |     |
| 22                                               | 12 | 47 | 56 | 34 | 86               | Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta                                  | Puerto Irigoyen - Misión San Martín                                 | 8    | 30,0        | 15/06/2011 | 13/06/2013 | 158.112            | 5         |     |
| 22                                               | 12 | 49 | 51 | 82 | 34               | Variante de paso por Rafaela                                           | Km 214,38 - km 231,50                                               | 8    | 19,0        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 70.000             | 0         |     |
| 22                                               | 12 | 52 | 51 | 30 | 130              | Variante paso por Villaguay                                            |                                                                     | 8    | 5,0         | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 20.000             | 0         |     |
| 22                                               | 12 | 60 | 51 | 42 | 232 (Ex RPN 106) | Emp. R.N.Nº152 - Chelforo                                              | Sección I                                                           | 8    | 37,0        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 100.000            | 0         |     |
| 22                                               | 12 | 61 | 51 | 42 | 232              | Emp. R.N.Nº152 - Chelforo                                              | Sección II                                                          | 8    | 37,0        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 100.000            | 0         |     |
| 22                                               | 12 | 62 | 51 | 62 | 232              | Emp. R.N.Nº152 - Chelforo (Emp. R.N.Nº22)                              | Sección III - Las Japonesas - Chelforo                              | 8    | 42,0        | 15/04/2009 | 13/12/2012 | 118.684            | 6         |     |
| 22                                               | 12 | 63 | 51 | 82 | 34               | Calle Grandoli - Lopez Bouchard / Rosario - Emp. R.N.NºA012            | Variante (km 0,00 - km 1,4 ) y Desagües                             | 8    | 1,4         | 12/08/2009 | 10/02/2011 | 29.245             | 8         |     |
| 22                                               | 12 | 67 | 51 | 26 | EX RP N 20       | Tamariscos - Emp. R.P.Nº56                                             | Prog. 159,300 - Prog. 166,500                                       | 8    | 7,0         | 01/11/2012 | 02/07/2013 | 6.449              | 0         |     |
| 22                                               | 12 | 69 | 51 | 18 | P 40             | Tramo 2 - Puesto Ciro - Emp. R.P.Nº114                                 | Prog. 34,00 - Prog. 75,241 (PASO A INC. V)                          | 8    | 41,2        |            |            |                    | 12        |     |
| 22                                               | 12 | 70 | 51 | 70 | 150              | Las Flores - Lte. Internacional con Chile                              | Sección II: Peñasquito km 351 (Ojo de Agua)                         | 8    | 28,3        | 27/10/2009 | 26/04/2012 | 76.951             | 6         | A   |

CUADRO D  
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/03/2012)

| PR                                              | SP | PY | OB | UB | Ruta     | Tramo                                                                 | Sección                                                    | Tipo | Long.<br>km | Inicio     | Fecha Fin  | Inversión<br>Total | Est | Obs |
|-------------------------------------------------|----|----|----|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|------------|--------------------|-----|-----|
| 22                                              | 12 | 79 | 51 | 6  | 3        | Av. General Paz - Cañuelas                                            | Km 43,110 - km 61,383                                      | 8    | 18,3        | 20/05/2008 | 19/07/2011 | 296.285            | 7   |     |
| 22                                              | 12 | 83 | 51 | 90 | 65       | R.N.N°65 (EX365) Emp R.N.N°38 Lte. c/Catamarca                        | R.N.N°38 - Alpachiri - (km 3,2 - km 18,16)                 | 8    | 15,0        | 02/03/2010 | 31/08/2011 | 20.012             | 8   |     |
| 22                                              | 12 | 88 | 51 | 70 | 40       | Villicum - Talacasto                                                  | Cruce F.C.G.B. - Matias G. Sanches km 3478,94 - km 3537,80 | 8    | 58,9        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 70.000             | 0   |     |
| 22                                              | 12 | 89 | 51 | 70 | 40       | Talacasto - San Roque                                                 | Matias G. Sanches - San Roque km 3537,80 - km 3608,82      | 8    | 71,0        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 90.000             | 0   |     |
| 22                                              | 12 | 93 | 51 | 54 | 101      | Acc. a Aeropuerto Pto. Iguazu - Andresito                             | Mejoramiento R.N.N°101                                     | 8    | 34,0        | 01/06/2012 | 31/05/2013 | 56.288             | 4   |     |
| 22                                              | 12 | 96 | 51 | 96 | 11       | Autovía Resistencia - Formosa                                         |                                                            | 8    | 150,0       | 01/11/2012 | 30/10/2017 | 350.000            | 0   |     |
| Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V |    |    |    |    |          |                                                                       |                                                            |      |             |            |            | 6.221.118          |     |     |
| Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI      |    |    |    |    |          |                                                                       |                                                            |      |             |            |            |                    |     |     |
| 22                                              | 13 | 2  | 51 | 22 | 16       | Proyecto y Construcción Viaducto en Intersección con Av. Sarmiento    | Proyecto de Intersección con Av. Sabin y con R.N.N°11      | 8    |             | 28/09/2010 | 28/03/2012 | 82.906             | 6   | A   |
| 22                                              | 13 | 3  | 51 | 34 | P2       | Emp. R.N.N°11 - Riacho He - He                                        |                                                            | 5    | 15,0        | 14/04/2008 | 13/06/2010 | 41.540             | 7   |     |
| 22                                              | 13 | 4  | 51 | 90 | 38       | Río Marapa (J.B.Alberdi) - Principio de Autopista                     | Sección IV: Acc. Monteros - Emp. R.N.N°38                  | 8    | 20,0        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 195.000            | 0   |     |
| 22                                              | 13 | 5  | 51 | 10 |          | Paso Externo por la ciudad de Belen                                   |                                                            | 8    |             | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 30.000             | 0   |     |
| 22                                              | 13 | 7  | 51 | 26 | 26       | Emp RN N° 3 - Pampa del Castillo (Intersecc. R.P.N°37)                | Prog 0,00 - Prog 41,88                                     | 8    | 42,0        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 170.000            | 0   |     |
| 22                                              | 13 | 9  | 51 | 62 | 237      | Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llao Llao                    | Secc I: San Carlos de Bariloche - Puerto Moreno            | 8    | 10,6        | 01/06/2012 | 30/11/2013 | 25.000             | 4   |     |
| 22                                              | 13 | 10 | 51 | 62 | P Ex 237 | Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llao Llao                    | Secc II: Puerto Moreno - Llao Llao                         | 8    | 14,8        | 20/01/2010 | 20/05/2012 | 32.594             | 6   |     |
| 22                                              | 13 | 11 | 51 | 66 | 68       | Chicoana - Río Ancho                                                  | Km 141,90 - km 176,04                                      | 8    | 30,0        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 612.147            | 0   |     |
| 22                                              | 13 | 12 | 51 | 50 | 40       | Mendoza, Lte c/ San Juan                                              | Borballon - Lte c/ San Juan                                | 8    | 68,1        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 12.000             | 0   |     |
| 22                                              | 13 | 16 | 51 | 66 | 51       | Campo Quijano - El Tunel - Chorrillos - Alto Chorrillo - Alto Tocomar |                                                            | 8    | 126,0       | 01/11/2012 | 31/10/2015 | 60.000             | 0   |     |
| 22                                              | 13 | 16 | 52 | 66 | 51       | San Antonio de los Cobres - Paso Sico                                 | Mina La Poma - Alto Chorrillos                             | 8    | 20,0        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 61.000             | 0   |     |
| 22                                              | 13 | 16 | 53 | 66 | 51       | San Antonio de los Cobres - Paso Sico                                 | Alto Chorrillos (km 180) - P° de Sico (km 289)             | 8    | 109,0       | 01/11/2012 | 30/10/2016 | 500.000            | 0   |     |
| 22                                              | 13 | 17 | 51 | 18 | 118      | Emp. R.N.N°12 - Emp. R.P.N°5 (Saladas - S. Miguel)                    | Pte. s/ Arroyo Naranjito, Río Santa Lucía                  | 5    |             | 01/06/2012 | 30/11/2012 | 5.948              | 4   |     |
| 22                                              | 13 | 18 | 51 | 18 | 123      | Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°119                                        | Vte. por Santuario Gaucho Gil y Accesos                    | 8    | 2,0         | 01/11/2012 | 02/07/2013 | 8.000              | 0   |     |
| 22                                              | 13 | 19 | 51 | 30 | 12       | Gral. Galarza - Nogoya                                                |                                                            | 8    | 60,0        | 01/11/2012 | 02/05/2015 | 190.000            | 0   |     |
| 22                                              | 13 | 20 | 51 | 30 | S/N      | Nogoya - Villaguay                                                    |                                                            | 8    | 75,0        | 01/11/2012 | 31/10/2015 | 270.000            | 0   |     |
| 22                                              | 13 | 22 | 51 | 38 | 52       | Emp. Ex R.N.N°40 - Susques                                            | Km 78,00 - km 102,00                                       | 8    | 24,0        | 01/11/2012 | 02/07/2013 | 7.000              | 0   |     |
| 22                                              | 13 | 23 | 51 | 38 | 52       | Susques - Emp R.P.N°16                                                | Km 150,00 - km 150,50                                      | 17   | 0,5         | 01/11/2012 | 02/03/2013 | 1.500              | 0   |     |
| 22                                              | 13 | 24 | 51 | 38 | 40       | Paicone - La Quiaca                                                   | Secciones I, II y III                                      | 8    | 30,0        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 130.000            | 0   |     |
| 22                                              | 13 | 24 | 52 | 38 | 40       | Paicone - Ppio Superposic. Ex R.P.N°64                                | Sección II                                                 | 8    | 30,0        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 130.000            | 0   |     |
| 22                                              | 13 | 24 | 53 | 38 | 40       | Ppio Superposic. Ex R.P.N°64 - La Quiaca y Acc. a Sta. Catalina       | Secciones I, II y III                                      | 8    | 94,0        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 400.000            | 0   |     |
| 22                                              | 13 | 25 | 51 | 46 | 76       | Punta de Agua - Pircas Negras                                         | Sección III                                                | 8    | 25,0        | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 10.000             | 0   |     |
| 22                                              | 13 | 26 | 51 | 50 | 7        | Acceso Este a Mendoza                                                 |                                                            | 8    | 36,0        | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 110.000            | 0   |     |
| 22                                              | 13 | 27 | 51 | 50 | 7        | Emp. R.N.N°40 - Lte. C/ Chile                                         |                                                            | 8    | 185,0       | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 100.000            | 0   |     |
| 22                                              | 13 | 28 | 51 | 54 | 14       | Leandro N. Alem - Obera                                               | Variante por Oberá                                         | 8    | 12,0        | 01/11/2012 | 02/05/2014 | 50.000             | 0   |     |
| 22                                              | 13 | 29 | 51 | 54 | 12       | Prolongacion Variante Yabebiry                                        | Variante por San Ignacio                                   | 8    | 5,0         | 01/11/2012 | 02/05/2014 | 20.000             | 0   |     |
| 22                                              | 13 | 30 | 51 | 54 | 12       | Variante por Gral Roca                                                |                                                            | 8    | 14,0        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 50.000             | 0   |     |
| 22                                              | 13 | 31 | 51 | 66 | 86       | Mision la Paz - Tonono                                                |                                                            | 8    | 114,0       | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 300.000            | 0   |     |
| 22                                              | 13 | 32 | 51 | 82 | AO12     | Autovia R.N.N°AO12                                                    |                                                            | 8    | 20,0        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 100.000            | 0   |     |
| 22                                              | 13 | 33 | 51 | 82 | 33       | Variante por Perez                                                    |                                                            | 8    | 10,0        | 01/11/2012 | 02/05/2014 | 80.000             | 0   |     |
| 22                                              | 13 | 34 | 51 | 82 | 11       | Variante paso por Reconquista y Avellaneda (RPN° 41 - km 804,5)       | Km 776,8 - km 804,5                                        | 8    | 44,7        | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 653.841            | 0   |     |
| 22                                              | 13 | 35 | 51 | 82 | 11       | Recreo - San Justo                                                    | Prolongación de Circunvalación a Ciudad de Santa Fe        | 8    | 19,0        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 160.000            | 0   |     |
| 22                                              | 13 | 36 | 51 | 94 | 3        | Hito 1 - San Sebastián                                                | Secc. I, II y III                                          | 8    | 92,0        | 01/05/2011 | 29/04/2014 | 471.827            | 6   |     |
| 22                                              | 13 | 37 | 51 | 90 | 38       | Río Marapa - Famaillá                                                 | Secc. I, II , III , IV                                     | 8    | 23,7        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 400.000            | 0   |     |
| 22                                              | 13 | 37 | 52 | 90 | 38       | Río Marapa - Famaillá                                                 | Secc. I: R. Marapa (Alberdi) - Acc. Aguilares y Alberdi    | 8    | 19,9        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 105.240            | 0   |     |
| 22                                              | 13 | 37 | 53 | 90 | 38       | Río Marapa - Famaillá                                                 | Secc. II: Acc. Aguilares - Concepción                      | 8    | 7,2         | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 50.100             | 0   |     |
| 22                                              | 13 | 38 | 51 | 10 | 38       | Acceso Sur a Catamarca                                                | Km 572,37 - km 576,37                                      | 8    | 4,0         | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 20.000             | 0   |     |
| 22                                              | 13 | 39 | 51 | 42 | 35       | Paso por Santa Rosa                                                   |                                                            | 8    | 4,0         | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 20.000             | 0   |     |
| 22                                              | 13 | 40 | 51 | 42 | 35       | Paso por Ataliva Roca - Emp R.P.N°18 - Santa Rosa                     | Km 279,80 - km 281,75                                      | 8    | 2,0         | 10/08/2010 | 09/10/2011 | 11.200             | 7   |     |
| 22                                              | 13 | 41 | 51 | 22 | 16       | Viaducto y Adecuación Hidraulica en Intersección con Av. Sarmiento    |                                                            | 8    |             | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 52.000             | 0   |     |
| 22                                              | 13 | 41 | 52 | 22 |          | Lte. Corrientes/ Chaco - Makalle                                      | Intersección Ruta Nacional N°11 (km 17,56)                 | 8    |             | 01/05/2012 | 30/04/2013 | 60.000             | 0   |     |
| 22                                              | 13 | 42 | 51 | 14 | 9        | Intersección c/ R.P.N°17                                              |                                                            | 8    |             | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 30.174             | 0   |     |

CUADRO D  
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/03/2012)

| PR | SP | PY | OB | UB | Ruta   | Tramo                                                              | Sección                                                                   | Tipo | Long.<br>km | Inicio     | Fecha Fin  | Inversión<br>Total | Est | Obs |
|----|----|----|----|----|--------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|------------|--------------------|-----|-----|
| 22 | 13 | 43 | 51 | 14 | 20-148 | Circunvalación Sur a Villa Dolores                                 | Conexión R.N.N°20 (km 199,69) y R.N.N°148 (961,92)                        | 8    | 7,1         | 01/03/2010 | 29/08/2012 | 37.436             | 6   |     |
| 22 | 13 | 44 | 51 | 70 | 40     | Albardón - Talacasto                                               |                                                                           | 8    | 44,3        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 14.000             | 0   |     |
| 22 | 13 | 45 | 51 | 26 | 25     | Autovía Trelew - Gaiman                                            | Sección I: Variante Parque Industrial y Acceso                            | 8    | 8,0         | 19/06/2009 | 17/10/2012 | 116.222            | 6   | A   |
| 22 | 13 | 46 | 51 | 26 | 26     | Pampa del Castillo - Cerro Dragon                                  | Km 41,88 - km 80,00                                                       | 8    | 20,0        | 01/11/2012 | 02/05/2014 | 20.000             | 0   |     |
| 22 | 13 | 47 | 51 | 18 | 12     | Empedrado - Paso de la Patria                                      | Variante Paso por Corrientes                                              | 8    | 25,0        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 90.000             | 0   |     |
| 22 | 13 | 48 | 51 | 18 | 12     | Lte. c/ Entre Ríos - Goya                                          | Variante Paso por Esquina                                                 | 8    | 10,0        | 01/11/2012 | 02/05/2014 | 35.000             | 0   |     |
| 22 | 13 | 50 | 51 | 50 | 143    | San Rafael - Las Paredes                                           | Km 664 - km 668,60                                                        | 8    | 4,6         | 01/11/2012 | 02/05/2013 | 3.820              | 0   |     |
| 22 | 13 | 51 | 51 | 10 | 40     | Pie de Medano - Santa María                                        | Km 4247,24 (Río Yapez) - km 4261,54 (Santa María)                         | 5    | 14,3        | 09/11/2011 | 09/07/2012 | 12.635             | 6   |     |
| 22 | 13 | 52 | 51 | 22 | 95     | Acc. Oeste a Villa Ángela                                          |                                                                           | 5    | 4,0         | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 12.000             | 0   |     |
| 22 | 13 | 54 | 51 | 18 | 12     | Ita Ibaté - Ituzaingo                                              | Empalme R.N.N°118                                                         | 8    | 80,0        | 01/11/2012 | 02/05/2013 | 3.000              | 0   |     |
| 22 | 13 | 55 | 51 | 18 | 14     | Emp. R.P.N°40 - Emp. R.N.N°120                                     | Variante por Virasoro                                                     | 8    | 10,0        | 01/11/2012 | 02/05/2014 | 35.000             | 0   |     |
| 22 | 13 | 57 | 51 | 14 | 9-60   | Villa del Totoral - Lte. Santiago del Estero                       | Jesús María - Lte. Sgo. del Estero/ Emp. R.N.N°9 - Lte. Catamarca         | 5    | 222,7       | 14/04/2010 | 12/10/2012 | 433.127            | 6   |     |
| 22 | 13 | 58 | 51 | 6  |        | Acc. a Construir al CE.RE.NA                                       | Acc. a Caminos a Reparar o Construir - Bicisenda                          | 5    |             | 08/05/2009 | 07/06/2011 | 57.465             | 7   |     |
| 22 | 13 | 59 | 51 | 50 | 143    | Unión Rutas Nac.N°143 N°146                                        | Acc. Norte a San Rafael                                                   | 8    | 33,7        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 80.000             | 0   |     |
| 22 | 13 | 60 | 51 | 50 | 40     | Luján de Cuyo - Tunuyán - Sección III                              | Anchoris - R.P.N°96                                                       | 8    | 28,2        | 07/06/2010 | 05/06/2012 | 222.055            | 6   | A   |
| 22 | 13 | 61 | 51 | 50 | 40     | Luján de Cuyo - Tunuyán - Sección IV                               | Variante por Tunuyán                                                      | 8    | 30,0        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 80.000             | 0   |     |
| 22 | 13 | 62 | 51 | 70 | 149    | Pachaco - Calingasta                                               | Km 100 - km 120                                                           | 5    | 20,0        | 01/11/2012 | 02/05/2014 | 60.000             | 0   |     |
| 22 | 13 | 62 | 52 | 70 | 149    | Pachaco - Calingasta                                               | Km 120 - km 134 (Pte. s/ Río Calingasta)                                  | 5    | 14,0        | 01/11/2012 | 02/05/2014 | 25.000             | 0   |     |
| 22 | 13 | 63 | 51 | 70 | A014   | B/N R.N.N°40 - B/N R.N.N°40                                        |                                                                           | 8    |             | 01/11/2012 | 30/10/2017 | 35.000             | 0   |     |
| 22 | 13 | 64 | 51 | 50 | 40     | Calle Azcuenaga - Emp. R.N.N°7                                     | Intersecc. c/R.P.N°10 ( Calle Paso)                                       | 8    |             | 13/07/2009 | 12/10/2011 | 53.315             | 7   |     |
| 22 | 13 | 65 | 51 | 26 | 25     | Rawson - Trelew                                                    |                                                                           | 5    | 12,0        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 60.000             | 0   |     |
| 22 | 13 | 66 | 51 | 26 | 25     | Trelew - Gaiman                                                    | Sección II                                                                | 8    | 16,0        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 80.000             | 0   |     |
| 22 | 13 | 67 | 51 | 50 |        | Acceso Sur a Mendoza                                               |                                                                           | 8    | 16,0        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 80.000             | 0   |     |
| 22 | 13 | 68 | 51 | 10 | 40     | Emp. R.N.N°60 - Belén                                              | Pte s/ Río Huayco y Accesos                                               | 8    | 0,1         | 17/12/2009 | 17/10/2011 | 8.780              | 7   |     |
| 22 | 13 | 69 | 51 | 22 | 11     | Acc. a Margarita Belén                                             |                                                                           | 8    | 1,0         | 01/11/2012 | 02/05/2013 | 6.600              | 0   |     |
| 22 | 13 | 70 | 51 | 74 | 7 - 8  | Emp. R.N.N°8 - Emp. R.P.N°14 / Lte. c/ Córdoba - Emp. R.N°7        | Km 677,01 - km 692,80; km 693,78 - km 722,95                              | 5    | 45,0        | 25/09/2009 | 25/03/2012 | 75.907             | 6   |     |
| 22 | 13 | 71 | 51 | 6  |        | Campamento Zárate                                                  |                                                                           | 8    |             | 01/11/2012 | 02/07/2013 | 20.000             | 0   |     |
| 22 | 13 | 72 | 51 | 90 | 38     | Monteros - San Martín de Tucumán                                   | Pte. Canal Sur (km 801,39) Avda. Democracia                               | 8    |             | 01/11/2012 | 01/08/2013 | 12.367             | 0   |     |
| 22 | 13 | 74 | 51 | 62 | 23     | Valcheta - Pilcaniyeu                                              | Los Menucos - Maquinchao (km 269 - km 340)                                | 8    | 71,0        | 15/10/2010 | 14/04/2013 | 130.994            | 6   | A   |
| 22 | 13 | 74 | 52 | 62 | 23     | Valcheta - Pilcaniyeu                                              | Maquinchao - Jacobacci                                                    | 8    | 70,0        | 01/11/2012 | 02/05/2015 | 100.000            | 0   |     |
| 22 | 13 | 75 | 51 | 50 | 40     | El Sosneado - Pareditas (I)                                        | El Sosneado - La Jaula                                                    | 8    | 71,9        | 01/06/2012 | 30/11/2014 | 559.595            | 2   |     |
| 22 | 13 | 75 | 52 | 50 | 40     | El Sosneado - Pareditas (II)                                       | La Jaula - Emp. R.P.N°98                                                  | 8    | 67,8        | 01/06/2012 | 30/11/2014 | 261.600            | 2   |     |
| 22 | 13 | 76 | 51 | 50 | 143    | Av. Ballofet                                                       |                                                                           | 5    |             | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 7.000              | 0   |     |
| 22 | 13 | 77 | 51 | 50 | 40     | Mendoza - Lte. c/ San Juan                                         |                                                                           | 5    |             | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 150.000            | 0   |     |
| 22 | 13 | 78 | 51 | 34 | 11     | Rotonda Cruz del Norte - Rotonda Virgen del Carmen                 |                                                                           | 5    |             | 01/12/2011 | 29/11/2013 | 145.768            | 6   | A   |
| 22 | 13 | 79 | 51 | 34 | 11     | Autovía Formosa - Clorinda                                         |                                                                           | 8    | 80,0        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 300.000            | 0   |     |
| 22 | 13 | 80 | 51 | 58 | 22     | Plottier - Arroyito                                                |                                                                           | 8    | 30,0        | 01/06/2012 | 31/05/2014 | 231.509            | 2   |     |
| 22 | 13 | 81 | 51 | 26 | 3      | Variante Circunvalación Autovía Comodoro Rivadavia - Emp. R.N.N°26 |                                                                           | 5    |             | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 100.000            | 0   |     |
| 22 | 13 | 83 | 51 | 50 | 40     | Bardas Blancas - Malargüe                                          | Variante Cuesta de Chihuido y Paso por Malargüe (km 2887,23 - Km 2951,31) | 8    |             | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 50.000             | 0   |     |
| 22 | 13 | 84 | 51 | 14 | 9      | Córdoba - Villa del Totoral                                        | Circunv. de Córdoba - Juárez Celman                                       | 8    | 11,0        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 61.000             | 0   |     |
| 22 | 13 | 84 | 52 | 14 | 9      | Córdoba - Villa del Totoral                                        | Juárez Celman - Sinsacate                                                 | 8    | 44,0        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 220.000            | 0   |     |
| 22 | 13 | 84 | 53 | 14 | 9      | Córdoba - Villa del Totoral                                        | Sinsacate - Villa del Totoral                                             | 8    | 23,0        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 184.000            | 0   |     |
| 22 | 13 | 85 | 51 | 46 | 76     | Quebrada Santo Domingo - Pircas Negras                             | Barrancas Blancas - Pircas Negras                                         | 8    | 77,0        | 01/08/2011 | 29/09/2014 | 500.869            | 6   |     |
| 22 | 13 | 86 | 51 | 46 | 75     | La Padercita - Dique Los Sauces                                    |                                                                           | 8    | 6,0         | 01/11/2012 | 02/05/2014 | 30.000             | 0   |     |
| 22 | 13 | 88 | 51 | 46 | 40     | Villa Unión - Nonogasta - (Los Tambillos - Río Miranda)            | Km 520,00 - km 539,00                                                     | 8    | 19,0        | 01/11/2011 | 30/10/2013 | 328.349            | 6   |     |
| 22 | 13 | 89 | 51 | 70 | 20     | Caucete - Av. de Circunv. de San Juan                              | Km 557,30 - km 581,92                                                     | 8    | 24,6        | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 130.000            | 0   |     |
| 22 | 13 | 90 | 51 | 70 | 40     | Av de Circunv. De San Juan - Albardón                              | Km 3467,61 - km 3478,94                                                   | 8    | 11,3        | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 80.000             | 0   |     |
| 22 | 13 | 91 | 51 | 70 | 149    | Barreal - Calingasta                                               | Sorocayense - Cerro Alcazar                                               | 5    | 2,8         | 08/09/2011 | 06/09/2012 | 10.256             | 6   |     |
| 22 | 13 | 94 | 51 | 58 | 40     | Camino de Vinculacion R.N. N° 40 - Las Lajas                       |                                                                           | 8    | 1,4         | 01/11/2012 | 01/08/2013 | 4.657              | 0   |     |

CUADRO D  
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/03/2012)

| PR                                               | SP | PY | OB | UB | Ruta    | Tramo                                                                 | Sección                                                                | Tipo | Long.<br>km | Inicio     | Fecha Fin  | Inversión<br>Total | Est | Obs |
|--------------------------------------------------|----|----|----|----|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|------------|--------------------|-----|-----|
| 22                                               | 13 | 95 | 51 | 38 | 52      | Emp. R.N. Nº 9 - EMP. R.P. Nº 79                                      | Purmamarca - Chalala                                                   | 8    | 2,4         | 01/11/2012 | 02/05/2014 | 16.000             | 1   |     |
| 22                                               | 13 | 96 | 51 | 62 | 251     | General Conesa - Acc. A San Antonio Oeste                             | Secc I: km 120 a km190,50                                              | 5    | 70,5        | 18/11/2011 | 18/05/2014 | 184.762            | 6   | A   |
| 22                                               | 13 | 97 | 51 | 62 | 251-3   | General Conesa - S. Antonio Oeste / San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut | Secc II: km 190,50 - km204 y km 1139,25 - 1180,00                      | 5    | 54,3        | 15/09/2011 | 15/03/2014 | 198.863            | 6   |     |
| 22                                               | 13 | 98 | 51 | 62 | 3       | San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut                                     | Secc III: km 1180,00 al km 1242,00                                     | 5    | 62,0        | 26/08/2011 | 23/02/2014 | 192.210            | 6   |     |
| 22                                               | 13 | 99 | 51 | 62 | 3       | San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut                                     | Secc IV: km 1242,00 a km 1304,00                                       | 5    | 62,0        | 26/08/2011 | 23/02/2014 | 181.111            | 6   |     |
| Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI |    |    |    |    |         |                                                                       |                                                                        |      |             |            |            | 11.946.289         |     |     |
| Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII      |    |    |    |    |         |                                                                       |                                                                        |      |             |            |            |                    |     |     |
| 22                                               | 14 | 2  | 51 | 6  |         | Camino del Buen Ayre Tramo I                                          | Acc. Oeste - Acc. Barrio 20 de Junio - Pontevedra Prog. 25,55          | 8    | 25,0        | 10/03/2010 | 07/09/2012 | 736.134            | 6   |     |
| 22                                               | 14 | 2  | 52 | 6  |         | Camino del Buen Ayre Tramo II                                         | Acc. Barrio 20 de Junio - R.P.Nº58 Prog. 53,98                         | 8    | 28,4        | 01/03/2010 | 28/09/2015 | 733.391            | 6   |     |
| 22                                               | 14 | 2  | 53 | 6  | VS      | Camino del Buen Ayre Tramo III                                        | R.P.Nº58 - R.P.Nº53 Prog. 72,60                                        | 8    | 18,6        | 08/03/2010 | 05/09/2015 | 420.855            | 6   |     |
| 22                                               | 14 | 2  | 54 | 6  | Vs      | Camino del Buen Ayre Tramo IV                                         | R.P.Nº53 - Autopista Bs. As. - La Plata Prog. 94,00                    | 8    | 94,0        | 10/03/2010 | 07/09/2012 | 512.548            | 6   |     |
| 22                                               | 14 | 2  | 55 | 6  |         | Camino del Buen Ayre                                                  | Tramo Existente                                                        | 5    |             | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 100.000            | 0   |     |
| 22                                               | 14 | 3  | 51 | 97 | Vs      | Plan Remediación de Canteras                                          |                                                                        | 14   |             | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 27.941             | 6   | B   |
| 22                                               | 14 | 4  | 51 | 90 | 9       | Avenida de Circunvalacion - Canal San Cayetano y Av. Del Campo        | Km 1288,15 - km 1300,05                                                | 8    | 11,9        | 01/06/2012 | 31/05/2014 | 108.710            | 4   |     |
| 22                                               | 14 | 5  | 51 | 42 | 152     | Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106                         | Km 72,06 - Km 118,68                                                   | 5    | 46,5        | 01/11/2012 | 02/05/2014 | 70.000             | 0   |     |
| 22                                               | 14 | 6  | 51 | 42 | 152     | Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106                         | Km 118,68 - Km 147,67                                                  | 5    | 30,0        | 01/11/2012 | 02/05/2014 | 44.600             | 0   |     |
| 22                                               | 14 | 7  | 51 | 42 | 152     | Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106                         | Km 147,67 - Km 160,62                                                  | 5    | 14,3        | 01/11/2012 | 02/05/2014 | 21.300             | 0   |     |
| 22                                               | 14 | 8  | 51 | 42 | 152     | Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106                         | Km 160,62 - Km 180,87                                                  | 5    | 20,8        | 01/11/2012 | 02/05/2014 | 30.900             | 0   |     |
| 22                                               | 14 | 9  | 51 | 82 | 9-11-33 | Red de Accesos a Rosario                                              |                                                                        | 8    | 56,7        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 173.000            | 0   |     |
| 22                                               | 14 | 12 | 51 | 82 | 95      | Emp. R.P.Nº2 - Lím. Santa Fe/Chaco                                    | Km 768,77 - km 813,09 y Acc.a Pozo Borrado                             | 5    | 44,3        | 25/02/2011 | 23/02/2014 | 166.650            | 6   |     |
| 22                                               | 14 | 13 | 51 | 82 | 95      | Emp. R.P.Nº2 - Lím. Santa Fe/Chaco                                    | Km 813,09 - km 862,64                                                  | 8    | 49,6        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 48.000             | 0   |     |
| 22                                               | 14 | 17 | 51 | 38 | 52      | R.N.Nº52 - Emp. R.P.Nº79 (Ex R.N.Nº40)                                | Susques (km 62,68) - Santuario Tres Pozos (km 79.85)                   | 8    | 17,0        | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 18.830             | 0   |     |
| 22                                               | 14 | 18 | 51 | 10 | 38      | Lte. c/La Rioja - Río Ongoli                                          | Km 509,45 - km 575                                                     | 8    | 65,0        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 250.000            | 0   |     |
| 22                                               | 14 | 19 | 51 | 6  | 7       | Emp. ex R.N.Nº7 - Emp. actual R.N.Nº7                                 | Km 65,03 - km 74,00                                                    | 5    | 9,0         | 09/09/2011 | 08/12/2012 | 148.851            | 6   |     |
| 22                                               | 14 | 20 | 51 | 6  |         | Autopista Ricchieri - Cañuelas                                        | Acceso a Cañuelas                                                      | 8    |             | 01/11/2012 | 02/05/2014 | 25.300             | 0   |     |
| 22                                               | 14 | 21 | 51 | 6  | 1       | Intercambiador Ensenada - Av. del Petróleo                            | Secc. I y II                                                           | 8    |             | 01/11/2012 | 31/10/2015 | 684.079            | 2   |     |
| 22                                               | 14 | 22 | 51 | 6  | 35      | Bahía Blanca - Nueva Roma                                             | Km 7,70 - km 50,00                                                     | 5    | 42,3        | 01/07/2012 | 30/06/2013 | 32.681             | 0   |     |
| 22                                               | 14 | 23 | 51 | 6  | 35      | Nueva Roma - San German                                               | Km 50,00 - km 81,07                                                    | 5    | 31,1        | 01/08/2012 | 31/07/2013 | 30.748             | 0   |     |
| 22                                               | 14 | 24 | 51 | 6  | 35      | San German - Lte Bs As / La Pampa                                     | Km 81,07 - km 125                                                      | 5    | 43,9        | 02/09/2012 | 01/09/2013 | 34.149             | 0   |     |
| 22                                               | 14 | 25 | 51 | 18 | 119     | Emp. R.N.Nº14 - Emp. R.N.Nº123                                        | Sección I                                                              | 5    | 37,3        | 15/11/2012 | 16/05/2014 | 40.100             | 0   |     |
| 22                                               | 14 | 26 | 51 | 18 | 119     | Emp. R.N.Nº14 - Emp. R.N.Nº123                                        | Sección II                                                             | 5    | 34,0        | 15/11/2012 | 16/05/2014 | 41.000             | 0   |     |
| 22                                               | 14 | 27 | 51 | 18 | 119     | Emp. R.N.Nº14 - Emp. R.N.Nº123                                        | Sección III                                                            | 5    | 38,1        | 15/09/2012 | 16/03/2014 | 40.000             | 0   |     |
| 22                                               | 14 | 28 | 51 | 30 | 127     | La Hiera - Lte. c/ Corrientes                                         | Sección: III - km 259,27 - km 292,23                                   | 5    | 33,0        | 01/12/2012 | 01/06/2014 | 90.000             | 2   |     |
| 22                                               | 14 | 29 | 51 | 30 | 18      | Tramo I: Int. R.N.Nº12 - Int. R.P.Nº32                                | Colectoras Pavimentadas Prog. 67 , 750                                 | 8    | 67,8        | 01/09/2011 | 30/08/2014 | 604.512            | 6   |     |
| 22                                               | 14 | 30 | 51 | 30 | 18      | Tramo II: Int. R.P.Nº32 - Int. R.P.Nº6                                | Colectoras Pavimentadas 67 + 750 - Int. R.P.Nº20 (135 + 600)           | 8    | 67,9        | 02/10/2011 | 30/09/2014 | 653.394            | 6   |     |
| 22                                               | 14 | 31 | 51 | 30 | 18      | Int. R.P.Nº 20 - Aº Sandoval                                          | Int. R.P.Nº 20 - Aº Sandoval                                           | 8    | 30,4        | 27/10/2011 | 25/10/2013 | 235.729            | 6   |     |
| 22                                               | 14 | 32 | 51 | 30 | 18      | Tramo IV: Int. R.P. Nº 20 - Prog. 180 - 606                           | Aº Sandoval - Interseccion R.N.Nº14                                    | 8    | 61,9        | 24/05/2011 | 22/05/2014 | 665.761            | 6   |     |
| 22                                               | 14 | 34 | 51 | 46 | 40      | Las Tucumanesas - Sañogasta                                           | Secciones I Los Tambillos, II Bordo Atravesado y III Cuesta de Miranda | 8    | 51,0        | 01/10/2012 | 01/04/2014 | 90.000             | 0   |     |
| 22                                               | 14 | 35 | 51 | 46 | 73      | Anguinan - Emp. R.N.Nº75                                              | Sección I                                                              | 8    | 20,4        | 01/08/2012 | 31/07/2014 | 400.000            | 0   |     |
| 22                                               | 14 | 36 | 51 | 46 | 73      | Anguinan - Emp. R.N.Nº75                                              | Sección II                                                             | 8    | 20,0        | 01/10/2012 | 30/09/2014 | 400.000            | 0   |     |
| 22                                               | 14 | 37 | 51 | 50 | 7       | Emp. R.N.Nº40 - Lte. c/Chile                                          | Km 1054,30 - km 1063,41                                                | 5    | 8,8         | 01/09/2012 | 31/08/2014 | 26.171             | 0   |     |
| 22                                               | 14 | 38 | 51 | 50 | 7       | Emp. R.N.Nº40 - Lte. c/Chile (S.2)                                    | Km 1063,41 - km 1087                                                   | 5    | 23,8        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 44.762             | 0   |     |
| 22                                               | 14 | 39 | 51 | 50 | 7       | Emp. R.N.Nº40 - Lte. c/Chile                                          | Km 1139,23 - km 1149,18                                                | 11   | 10,0        | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 14.700             | 0   |     |
| 22                                               | 14 | 40 | 51 | 50 | 188     | Gral. Alvear - Malargüe                                               | Sección II: Soitué -Emp. R.P.Nº179                                     | 8    | 46,0        | 01/11/2012 | 31/10/2015 | 138.000            | 0   |     |
| 22                                               | 14 | 41 | 51 | 50 | 7       | Potrerrillos - Uspallata                                              | Curva de la Soberanía                                                  | 8    |             | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 30.000             | 0   |     |
| 22                                               | 14 | 42 | 51 | 50 | 7       | Potrerrillos - Uspallata                                              | Variante por Uspallata                                                 | 8    |             | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 80.000             | 0   |     |
| 22                                               | 14 | 43 | 51 | 50 | 145     | Bardas Blancas - Hito Pehuenche                                       | Acc. a Cajon Grande - Lte. c/Chile (km 0 - km 13,6)                    | 5    | 13,6        | 01/11/2012 | 02/05/2014 | 60.000             | 0   |     |
| 22                                               | 14 | 44 | 51 | 58 | 22      | Variante por Plaza Huinul y Cutral - Có                               | Km 1325 al km 1335                                                     | 8    | 10,0        | 01/10/2012 | 01/04/2014 | 55.000             | 0   |     |
| 22                                               | 14 | 45 | 51 | 58 | VTE 22  | Intersección RPNº 7 - Calle Conquistadores del Desierto               |                                                                        | 8    | 4,0         | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 55.000             | 0   |     |

CUADRO D  
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/03/2012)

| PR | SP | PY | OB | UB | Ruta      | Tramo                                                        | Sección                                                                          | Tipo | Long.<br>km | Inicio     | Fecha Fin  | Inversión<br>Total | Est | Obs |
|----|----|----|----|----|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|------------|--------------------|-----|-----|
| 22 | 14 | 47 | 51 | 78 | 281       | Pto deseado - Emp. RNN° 3                                    | Pto Deseado - km 32,55                                                           | 8    | 32,6        | 27/08/2010 | 26/04/2012 | 68.120             | 6   |     |
| 22 | 14 | 48 | 51 | 82 | A012 - 34 | Emp. R.N.N° 9 (O) - Emp. R.N.N°11                            | Km 41,93 - km 66,71 / km 1,26 - km 13,95                                         | 8    | 24,8        | 24/08/2011 | 22/08/2012 | 97.675             | 6   |     |
| 22 | 14 | 49 | 51 | 82 | 34        | San Vicente - Rafaela                                        | Paso por Rafaela                                                                 | 5    |             | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 20.000             | 0   |     |
| 22 | 14 | 50 | 51 | 86 | 9-34      | Enlace R.N.N°9 c/R.N.N°34                                    |                                                                                  | 8    | 22,0        | 01/10/2012 | 30/09/2015 | 15.000             | 0   |     |
| 22 | 14 | 51 | 51 | 94 | S/N°      | Emp. R.N.N°3 (San Sebastian) - Emp. Comp. C                  |                                                                                  | 8    |             | 01/11/2012 | 31/10/2015 | 100.000            | 0   |     |
| 22 | 14 | 52 | 51 | 94 | S/N°      | Emp. Comp. c - Emp Comp. B                                   |                                                                                  | 8    |             | 01/11/2012 | 02/05/2015 | 80.000             | 0   |     |
| 22 | 14 | 53 | 51 | 94 | S/N°      | Emp. Comp. b - Emp Comp. D                                   |                                                                                  | 8    |             | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 50.000             | 0   |     |
| 22 | 14 | 54 | 51 | 94 | 3         | Tolhuin - Ushuaia                                            | La Herradura (km 3006,2) - Ushuaia (km 3049,5)                                   | 8    | 43,3        | 01/10/2012 | 01/04/2014 | 25.000             | 0   |     |
| 22 | 14 | 55 | 51 | 90 | 9         | A° Mista - San Miguel de Tucumán                             | Emp. Ex R.N.N°79 - pte. S/Río Sali                                               | 11   | 2,8         | 01/11/2012 | 02/05/2014 | 25.000             | 0   |     |
| 22 | 14 | 55 | 52 | 90 | 9         | A° Mista - San Miguel de Tucumán                             | Acc. a Tucumán por Ex R.N.N°9 (Prog 0,00) -                                      | 8    | 4,0         | 01/07/2012 | 30/10/2013 | 35.000             | 0   |     |
| 22 | 14 | 56 | 51 | 14 | 158       | San Francisco - Las Varillas                                 | km 0,00 - km 35,00                                                               | 8    | 35,0        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 42.000             | 0   |     |
| 22 | 14 | 57 | 51 | 14 | 158       | San Francisco - Las Varillas                                 | Km 35 - km 76                                                                    | 8    | 41,0        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 49.000             | 0   |     |
| 22 | 14 | 58 | 51 | 90 | A016      | Emp. R.N.N°9 - Emp. R.N.N°34 (7 de abril)                    | Pte. s/Río Sali - Emp. RPN°321                                                   | 8    | 20,0        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 110.000            | 0   |     |
| 22 | 14 | 59 | 51 | 22 | 16        | Aut. Makalle - Pte. R.S.Peña                                 | Segunda Calzada                                                                  | 8    | 120,0       | 01/11/2012 | 30/10/2016 | 600.000            | 0   |     |
| 22 | 14 | 60 | 51 | 22 | 11        | Aut. R.P.N°13 - Resistencia                                  | Segunda Calzada                                                                  | 8    | 25,0        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 120.000            | 0   |     |
| 22 | 14 | 61 | 51 | 62 | 22        | Chimpay - Villa Regina                                       | Km 1050 - km 1112                                                                | 5    | 62,0        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 180.000            | 0   |     |
| 22 | 14 | 62 | 51 | 46 | 78        | Pte Rio capayan - Famatina                                   |                                                                                  | 5    | 12,0        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 25.000             | 0   |     |
| 22 | 14 | 63 | 51 | 86 | 9         | Autovia Sgo del Estero - Termas de Rio Hondo                 |                                                                                  | 8    | 65,0        | 01/11/2012 | 31/10/2015 | 300.000            | 0   |     |
| 22 | 14 | 64 | 51 | 82 | 33        | Autopista Rufino - Rosario                                   | Rufino (Km 535,29)- Acceso a San Eduardo (Km 607,92)                             | 8    | 72,6        | 01/11/2012 | 30/10/2017 | 1.000.000          | 0   |     |
| 22 | 14 | 64 | 52 | 82 | 33        | Autovía Rufino - Rosario. Secc II                            | Acceso a San Eduardo (km 607,92) - Acceso a Chovet (km 670,52)                   | 8    | 62,6        | 30/11/2012 | 29/11/2015 | 259.687            | 0   |     |
| 22 | 14 | 64 | 53 | 82 | 33        | Aotivia Rufino - Rosario Secc III                            | Acceso a Chovet (km 607,52) - Acceso a Colonia Las Flores (km 732,37)            | 8    | 124,9       | 30/11/2012 | 29/11/2015 | 256.575            | 0   |     |
| 22 | 14 | 64 | 54 | 82 | 33        | Autovía Rufino - Rosario Secc IV                             | Acceso a Las Flores (km 732,37) - Arroyo Ludueña (km 781,3)                      | 8    | 48,9        | 30/11/2012 | 29/11/2015 | 202.978            | 0   |     |
| 22 | 14 | 65 | 51 | 6  | 33        | Bahía Blanca - Pigüe                                         | Sección I: Camino a Ing. White (km 8,65) - Ea. Don Enrique (km 41,00)            | 8    | 32,5        | 01/09/2012 | 31/08/2015 | 190.000            | 0   |     |
| 22 | 14 | 66 | 51 | 6  | 33        | Bahía Blanca - Pigüe                                         | Sección II: Ea. Don Enrique (km 41,00) - Río Sauce Chico (km 73,00)              | 8    | 32,0        | 01/11/2012 | 31/10/2015 | 190.000            | 0   |     |
| 22 | 14 | 67 | 51 | 6  | 33        | Bahía Blanca - Pigüe                                         | Sección III: Río Sauce Chico (km 73,00) - A° Cochenleofu Chico (km 102,21)       | 8    | 28,9        | 01/11/2012 | 31/10/2015 | 170.000            | 0   |     |
| 22 | 14 | 68 | 51 | 6  | 33        | Bahía Blanca - Pigüe                                         | Sección IV: A° Cochenleofu Chico (km 102,21) - Emp. R.P.N°67 (km 133,65)         | 8    | 31,4        | 01/11/2012 | 31/10/2015 | 180.000            | 0   |     |
| 22 | 14 | 69 | 51 | 70 | 40        | Va. Aberastain - San Juan                                    | Km 3444,89 - km 3456,72                                                          | 8    | 12,0        | 01/11/2012 | 02/05/2014 | 35.000             | 0   |     |
| 22 | 14 | 70 | 51 | 66 | 9         | Acceso a la ciudad de Salta                                  |                                                                                  | 8    |             | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 26.600             | 0   |     |
| 22 | 14 | 71 | 51 | 42 | 35        | Lte, Buenos Aires - Emp. R.P. N° 1 (Bernasconi)              | Km 124,50 - km 146,00                                                            | 5    | 21,5        | 01/11/2012 | 02/05/2014 | 27.282             | 0   |     |
| 22 | 14 | 72 | 51 | 6  | 8         | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 1B)                      | Distribuidor R.P.N°39 - R.P.N°192 (Parada Robles) (km 69,2 - km 78,1)            | 8    | 8,4         | 25/11/2011 | 25/05/2013 | 217.592            | 6   |     |
| 22 | 14 | 73 | 51 | 6  | 8         | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 2)                       | R.P.N°192 (Parada Robles)-San Antonio de Areco y Vte. S.A. de Areco 78,1-114,857 | 8    | 27,0        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 530.000            | 0   |     |
| 22 | 14 | 74 | 51 | 6  | 8         | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 3)                       | Fin Vte. San Antonio de Areco - Inicio Vte. Arrecifes (114,857-171,20)           | 8    | 22,5        | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 180.000            | 0   |     |
| 22 | 14 | 75 | 51 | 6  | 8         | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 4)                       | Inicio Variante Arrecifes - Acceso a Fontezuela (km 171,20 - km 212,9)           | 8    | 66,1        | 01/11/2012 | 02/05/2015 | 350.000            | 0   |     |
| 22 | 14 | 76 | 51 | 6  | 8         | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 5)                       | Vte. Pergamino desde Acc. a Fontezuela a fin de Autopista (212,9-237,5)          | 8    | 14,0        | 01/11/2012 | 31/12/2013 | 190.000            | 0   |     |
| 22 | 14 | 77 | 51 | 14 | 35        | Lte. c/La Pampa - Int. R.P. N°27                             | Prog. km 505,67 - km 572,76                                                      | 5    | 67,1        | 01/06/2012 | 31/05/2013 | 123.627            | 0   |     |
| 22 | 14 | 78 | 51 | 14 | 35        | Int. R.P.N°27 - Int. R.N.N°8                                 | Prog. 572,76 - km 708,55                                                         | 5    | 135,8       | 01/06/2012 | 31/05/2014 | 272.490            | 0   |     |
| 22 | 14 | 81 | 51 | 6  | 8         | Ramal Pilar - Colectoras Frentistas                          |                                                                                  | 8    |             | 01/06/2012 | 31/05/2013 | 23.647             | 0   |     |
| 22 | 14 | 82 | 51 | 6  |           | Ramal Tigre - 3° Carril + Banquinas                          |                                                                                  | 8    |             | 01/06/2012 | 31/05/2014 | 91.571             | 0   |     |
| 22 | 14 | 83 | 51 | 46 | 40        | Nonogasta - chilecito                                        | Km 3870 - km 3875                                                                | 5    | 6,5         | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 38.875             | 0   |     |
| 22 | 14 | 84 | 51 | 6  | A001      | Av. Lugones - Acceso Oeste                                   | Km 0,00 - km 13,76                                                               | 8    | 13,8        | 01/12/2012 | 30/11/2015 | 200.000            | 0   |     |
| 22 | 14 | 86 | 51 | 10 | 38        | Empalme Ruta Provincial N°9 (km 639,38) - Huacra (km 661,25) |                                                                                  | 8    | 21,9        | 01/07/2012 | 30/06/2013 | 131.280            | 0   |     |

**CUADRO D**  
**DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/03/2012)**

| PR | SP | PY | OB | UB | Ruta    | Tramo                                                                 | Sección                  | Tipo | Long-<br>km | Inicio     | Fecha Fin  | Inversión<br>Total | Est | Obs |
|----|----|----|----|----|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------|------------|------------|--------------------|-----|-----|
| 22 | 14 | 87 | 51 | 10 | 40      | Paso externo Ciudad de Santa María                                    | Punta Balasto - San José | 8    | 25,0        | 01/08/2012 | 30/01/2014 | 250.000            | 0   |     |
| 22 | 14 | 88 | 51 | 10 | 40      | Paso externo Ciudad de Tinogasta                                      | Km 1300,56 - km 1330,12  | 8    | 21,6        | 01/09/2012 | 31/08/2014 | 147.800            | 0   |     |
| 22 | 14 | 89 | 51 | 26 | 259     | Trevelin - Límite con Chile                                           | Km 39,16 - km 75,74      | 8    | 36,6        | 01/07/2012 | 30/06/2014 | 90.000             | 0   |     |
| 22 | 14 | 90 | 51 | 18 |         | Def. costera Lavalle - Obra Complementaria al Pte. Goya - Reconquista |                          | 5    | 1,3         | 01/11/2012 | 31/12/2014 | 60.000             | 0   |     |
| 22 | 14 | 91 | 51 | 30 | 136     | Emp. R.P.N°20 - L. Int. Uruguay                                       | Km 0,00 - km 42,42       | 5    | 42,4        | 01/08/2012 | 31/07/2013 | 42.000             | 0   |     |
| 22 | 14 | 92 | 51 | 50 | 40      | Gran Mendoza - Acceso al Aeropuerto                                   | Km 3296 - km 3305        | 17   | 9,0         | 01/10/2012 | 01/04/2014 | 20.000             | 0   |     |
| 22 | 14 | 93 | 51 | 78 | 3       | Cmte. Luis Piedrabuena - Emp. R.N.N°40                                | Km 2374,57 - km 2579,95  | 8    | 205,4       | 01/11/2012 | 02/05/2014 | 40.000             | 0   |     |
| 22 | 14 | 94 | 51 | 78 | 40      | Tapi Aike - Cancha Carrera                                            |                          | 8    |             | 01/08/2012 | 31/07/2014 | 60.000             | 0   |     |
| 22 | 14 | 95 | 51 | 82 | 9 (Aut) | R.N.N°A012 - R.N.N°A008                                               | Km 278,29 - km 288,47    | 8    | 10,2        | 01/05/2012 | 30/04/2014 | 250.000            | 0   |     |
| 22 | 14 | 96 | 51 | 82 | 34      | R.N.N°A008 - R.N.N°A012                                               | Km 1,40 - km 13,95       | 8    | 12,6        | 01/11/2012 | 31/10/2015 | 100.000            | 0   |     |
| 22 | 14 | 97 | 51 | 82 | 12      | Capitán Bermudez - R.N.N°A012                                         | Km 318,52 - km 326,23    | 8    | 7,7         | 01/10/2012 | 30/09/2014 | 90.000             | 0   |     |
| 22 | 14 | 98 | 51 | 82 | 178     | Variante paso por Bigand                                              | Km 87,27 - km 88,64      | 8    | 1,4         | 01/10/2012 | 30/09/2013 | 30.000             | 0   |     |
| 22 | 14 | 99 | 51 | 82 | Aut 9   | R.N.N°A008 - R.N.N°A012                                               | Km 297 - km 314,10       | 8    | 17,1        | 01/07/2012 | 30/06/2015 | 50.000             | 0   |     |

**Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII**

**16.241.595**

**Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VIII**

|    |    |   |    |    |           |                                                 |                                                                |   |       |            |            |           |   |  |
|----|----|---|----|----|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|-------|------------|------------|-----------|---|--|
| 22 | 15 | 1 | 51 | 26 | 1S40      | Límite con Río Negro - Emp. R.N.N°40            | Lte. con Río Negro - El Maitén / Emp. R.P.N°70 - Emp. R.N.N°40 | 8 | 25,0  | 01/08/2012 | 31/07/2014 | 48.000    | 0 |  |
| 22 | 15 | 2 | 51 | 6  | 3         | Camino de Cintura (R.P.N°4) - R.P.N°21          | Km 19,6000 - km 29,200                                         | 5 | 9,6   | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 200.000   | 0 |  |
| 22 | 15 | 3 | 51 | 6  | 3         | Int. R.P. N°17 - Construcción de Distinto Nivel |                                                                | 8 |       | 01/11/2012 | 31/10/2013 | 30.000    | 0 |  |
| 22 | 15 | 4 | 51 | 6  | 3         | Int. R.P.N°6 - Construcción de Distinto Nivel   |                                                                | 8 |       | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 150.000   | 0 |  |
| 22 | 15 | 5 | 51 | 94 | 3         | Ushuaia - Tolhuin                               |                                                                | 5 | 99,6  | 01/11/2012 | 31/10/2015 | 94.601    | 0 |  |
| 22 | 15 | 6 | 51 | 82 | 178       | Villa Eloisa - R.P.N°65                         | Km 146,47 - km 206,81                                          | 5 | 60,3  | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 177.000   | 0 |  |
| 22 | 15 | 7 | 51 | 30 | 130       | Emp. R.N.N°14 - Emp. R.P.N°20                   | Cruce por Villa Elisa                                          | 8 | 7,0   | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 15.000    | 0 |  |
| 22 | 15 | 8 | 51 | 66 | Vte RP 54 | Tonono - Misión La Paz - Sección I              | Tonono - km 37 (R.P.N°54 Curva de Juan)                        | 8 | 21,0  | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 43.334    | 0 |  |
| 22 | 15 | 8 | 52 | 66 | P54       | Tonono - Misión La Paz - Sección II             | Km 37 (Curva de Juan) - Misión La paz                          | 8 | 107,0 | 01/11/2012 | 31/10/2014 | 151.200   | 0 |  |
| 22 | 15 | 9 | 51 | 6  | 3         | San Miguel del Monte - Las Flores               | Km 105 - km 187                                                | 8 | 82,0  | 01/11/2012 | 30/10/2016 | 1.000.000 | 0 |  |

**Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VIII**

**1.909.135**

**Total Construcciones**

**84.462.963**

**CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO**

**Contratos de Recuperación y Mantenimiento I C.Re.Ma. I**

|    |   |    |    |    |         |                                      |                                                        |    |       |            |            |         |   |     |
|----|---|----|----|----|---------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|-------|------------|------------|---------|---|-----|
| 26 | 1 | 35 | 51 | 62 | 258-237 | Malla 114 - Río Negro                | Bariloche-Lte. c/Chubut-Lte. c/Neuquén- Ent. Bariloche | 13 | 141,9 | 01/04/1998 | 26/11/2012 | 42.164  | 6 | A   |
| 26 | 1 | 41 | 51 | 6  | 228     | Malla 211 - Buenos Aires             | Emp. R.P.N°83 - Emp. R.N.N°3                           | 13 | 139,9 | 04/03/1998 | 29/12/2012 | 100.808 | 6 | A-C |
| 26 | 1 | 46 | 51 | 30 | 127     | Malla 506 - Entre Ríos               | Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N° 14 y 119                   | 13 | 259,2 | 03/10/1997 | 29/01/2011 | 50.954  | 7 |     |
| 26 | 1 | 47 | 51 | 6  | 3       | Malla 208 - Buenos Aires             | Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N°3                       | 13 | 258,3 | 05/11/1997 | 02/12/2009 | 38.681  | 7 |     |
| 26 | 1 | 54 | 51 | 58 | 22      | Malla 111 - Neuquen                  | Arroyito - Acc. Zapala                                 | 13 | 134,7 | 31/10/1997 | 27/12/2010 | 36.825  | 7 |     |
| 26 | 1 | 66 | 51 | 62 | 3       | Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires | Emp. R.N.N°Ex 3 - Emp. R.N.N°251                       | 13 | 180,2 | 23/02/1998 | 20/10/2012 | 57.646  | 6 |     |

**Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. I**

**327.078**

**Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II**

|    |   |    |    |    |        |                                                    |                                                                          |    |       |            |            |        |   |   |
|----|---|----|----|----|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|------------|--------|---|---|
| 26 | 2 | 24 | 51 | 58 | 40S    | Malla 131 - Neuquen                                | Catan Lil - Collon Cura                                                  | 13 | 104,5 | 01/12/2004 | 28/11/2012 | 57.370 | 6 | A |
| 26 | 2 | 37 | 51 | 34 | 81     | Malla 338 - Formosa                                | Emp. R.N.N°95 - Las Lomitas / Emp. R.N.N° 81 - Villa General Güemes      | 13 | 171,0 | 01/01/2005 | 30/12/2009 | 55.138 | 7 |   |
| 26 | 2 | 68 | 51 | 42 | 35     | Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires              | Bahía Blanca (Sal.) - Lte. c/La Pampa / Lte. c/Bs.As. - Emp. R.P.N°1 (D) | 13 | 138,0 | 01/03/2005 | 30/03/2010 | 46.060 | 8 |   |
| 26 | 2 | 69 | 51 | 42 | 35     | Malla 116 B - La Pampa                             | Emp. R.P.N°1 (D) - Est. Los Manantiales                                  | 13 | 114,0 | 01/11/2005 | 29/10/2012 | 63.984 | 6 | A |
| 26 | 2 | 70 | 51 | 42 | 35     | Malla 117 A - La Pampa                             | Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10                                     | 13 | 111,3 | 01/05/2005 | 29/08/2010 | 74.804 | 7 |   |
| 26 | 2 | 78 | 51 | 90 | 60-157 | Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucuman | Lte.c/ Córdoba - Emp. R.N.N°157 / Emp. R.N.N° 60 - Acceso a Frias        | 13 | 117,1 | 01/02/2005 | 30/01/2012 | 43.368 | 7 |   |
| 26 | 2 | 80 | 51 | 10 | 60     | Malla 408 C - Catamarca                            | Emp. R.N.N°157 - Emp.R.N.N°38                                            | 13 | 171,9 | 02/05/2005 | 29/04/2012 | 56.428 | 6 | A |

CUADRO D  
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/03/2012)

| PR                                                          | SP | PY | OB | UB | Ruta        | Tramo                                            | Sección                                                                              | Tipo | Long-<br>km | Inicio     | Fecha Fin  | Inversión<br>Total | Est | Obs |
|-------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|------------|--------------------|-----|-----|
| 26                                                          | 2  | 94 | 51 | 6  | 33          | Malla 215 - Buenos Aires                         | Emp. R.N.N°5 - Est. El Recreo                                                        | 13   | 69,2        | 01/03/2005 | 29/06/2011 | 45.112             | 7   |     |
| 26                                                          | 2  | 95 | 51 | 6  | 33          | Malla 216 A - Buenos Aires                       | Estancia El Recreo - Estancia El Mate                                                | 13   | 72,8        | 01/04/2005 | 30/03/2010 | 43.736             | 7   |     |
| 26                                                          | 2  | 97 | 51 | 42 | 35-188      | Malla 117 B - La Pampa                           | Emp. R.P.N°10 - Lte. c/ Córdoba/Emp. RNN°35 - Acc. Quetrequen                        | 13   | 158,3       | 01/04/2005 | 29/04/2012 | 55.698             | 6   |     |
| 26                                                          | 2  | 98 | 51 | 6  | 33          | Malla 216 B - Buenos Aires                       | Estancia El Mate - Emp. R.N.N°7                                                      | 13   | 71,9        | 01/03/2005 | 30/05/2011 | 41.217             | 7   |     |
| Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II |    |    |    |    |             |                                                  |                                                                                      |      |             |            |            | 582.915            |     |     |
| Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III      |    |    |    |    |             |                                                  |                                                                                      |      |             |            |            |                    |     |     |
| 26                                                          | 3  | 1  | 51 | 82 | 95          | Malla 209 B - Santa Fe                           | Emp. R.P. Secundaria N°286 - Lte. con Sta Fe/Chaco                                   | 13   | 79,0        | 01/11/2012 | 30/10/2017 | 43.116             | 0   |     |
| 26                                                          | 3  | 3  | 51 | 30 | 18          | Malla 513 A - Entre Rios                         | Emp. R.P.N°32 - Emp. R.P.N°20                                                        | 13   | 90,3        | 01/01/2005 | 30/12/2009 | 43.010             | 7   |     |
| 26                                                          | 3  | 5  | 51 | 62 | 22-151      | Malla 103 - Rio Negro                            | Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa                      | 13   | 163,0       | 15/01/2005 | 13/02/2010 | 52.117             | 7   |     |
| 26                                                          | 3  | 6  | 51 | 26 | 259-40      | Malla 113 -Chubut                                | Lte.c/Rio Negro - Emp. R.N.N°259                                                     | 13   | 149,2       | 01/09/2012 | 30/08/2017 | 130.524            | 2   |     |
| 26                                                          | 3  | 7  | 51 | 74 | 146-147     | Malla 301 - San Luis                             | Emp. R.N.N°20 - Emp.R.N.N°147 / Emp.RNN° 7 - Emp. R.N.N°20                           | 13   | 235,8       | 01/02/2005 | 29/01/2013 | 49.797             | 6   | A   |
| 26                                                          | 3  | 8  | 51 | 74 | 188         | Malla 129 - La Pampa - San Luis                  | Acceso a Quetrequen - Emp. R.P.N° 3                                                  | 13   | 129,4       | 01/09/2005 | 29/08/2012 | 47.663             | 6   |     |
| 26                                                          | 3  | 9  | 51 | 82 | 178-177     | Malla 205 - Santa Fe - Buenos Aires              | Pergamino - Emp. R.P.N°65 / Emp. R.P.N°21 - Alto Nivel RN.N°9                        | 13   | 173,2       | 01/07/2008 | 29/06/2013 | 219.965            | 6   |     |
| 26                                                          | 3  | 10 | 51 | 50 | 7           | Malla 330 - Mendoza                              | Emp. R.N.N°40S - Lte. c/Chile                                                        | 13   | 182,5       | 02/01/2007 | 30/12/2012 | 123.096            | 6   | A   |
| 26                                                          | 3  | 11 | 51 | 70 | 40N-A014-20 | Malla 332 - San Juan                             | Lte.c/Mendoza - San Juan / Acceso Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan                | 13   | 105,0       | 02/05/2005 | 29/11/2010 | 65.677             | 8   |     |
| 26                                                          | 3  | 12 | 51 | 86 | 9           | Malla 402 B - Santiago del Estero                | Rio Saladillo (Puente) - Santiago del Estero (Entrada)                               | 13   | 120,9       | 01/01/2006 | 30/12/2011 | 59.017             | 7   |     |
| 26                                                          | 3  | 13 | 51 | 38 | 9-66-IV66   | Malla 404 - Jujuy - Salta                        | R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R.9-Emp.R.34/Emp.R.66-Emp.R.34         | 13   | 148,9       | 01/10/2005 | 29/09/2010 | 56.568             | 7   |     |
| 26                                                          | 3  | 14 | 51 | 86 | 64          | Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucuman | Santiago del Estero - Emp. R.N.N°38                                                  | 13   | 151,9       | 01/08/2005 | 30/08/2011 | 57.458             | 7   |     |
| 26                                                          | 3  | 15 | 51 | 90 | 157         | Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero           | Acceso a Frias - Emp. R.P.N°329                                                      | 13   | 128,0       | 01/04/2005 | 30/03/2011 | 47.489             | 7   |     |
| 26                                                          | 3  | 16 | 51 | 30 | 12-131      | Malla 513 B - Entre Rios (SIGO EXP 12001/2011)   | Km 333,49 - Emp. R.P.N°32 / Emp R.P.N°11 - Emp. R.N.N°12                             | 13   | 99,9        | 01/03/2005 | 28/04/2012 | 60.522             | 6   |     |
| 26                                                          | 3  | 17 | 51 | 78 | 3-281       | Malla 101 B - Santa Cruz                         | Prog. 1970,32 - Prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. R.N.N°3                           | 13   | 180,1       | 01/11/2012 | 30/10/2017 | 81.023             | 0   |     |
| 26                                                          | 3  | 20 | 51 | 42 | 152-143     | Malla 104 - La Pampa                             | El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N°35 - El Carancho                           | 13   | 128,5       | 02/01/2006 | 30/12/2012 | 52.056             | 6   | A   |
| 26                                                          | 3  | 21 | 51 | 62 | 22          | Malla 108 A - Rio Negro                          | Chimpay - Allen                                                                      | 13   | 146,5       | 01/05/2005 | 29/04/2010 | 54.311             | 7   |     |
| 26                                                          | 3  | 22 | 51 | 58 | 231-237-40S | Malla 109 - Neuquen -21358/2009- EN SIGO         | Emp.R.N.N°40S-Lte. c/Chile/A°La Teresa-Emp.R.N.N°40S / Emp.R.N.N°237-Lte.c/Rio Negro | 13   | 291,2       | 01/02/2005 | 29/01/2013 | 90.859             | 6   | A   |
| 26                                                          | 3  | 23 | 51 | 46 | 38-79       | Malla 207/304 - La Rioja - Cordoba               | Acc. Dique Cruz del Eje-Chamical / Emp. R.P.N°31-Esperanza de Los Cerrillos          | 13   | 324,7       | 01/07/2005 | 30/07/2010 | 51.440             | 7   |     |
| 26                                                          | 3  | 24 | 51 | 70 | 20 - 141    | Malla 302 - San Juan                             | Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. R.N.N°20                         | 13   | 286,1       | 01/06/2005 | 30/06/2011 | 54.752             | 7   |     |
| 26                                                          | 3  | 25 | 51 | 50 | 143-144-146 | Malla 312 - Mendoza                              | Lte.c/La Pampa-Carmensa/S.Rafael-Emp.R.N.N°40S/Pte.s/R.Diamante-Emp.R.N.N°143        | 13   | 223,3       | 01/03/2005 | 29/03/2012 | 58.944             | 6   | A   |
| 26                                                          | 3  | 26 | 51 | 86 | 9           | Malla 402 A - Sgo. del Estero                    | Lte. c/Córdoba - Rio Saladillo                                                       | 13   | 96,7        | 01/07/2005 | 29/06/2011 | 48.125             | 7   |     |
| 26                                                          | 3  | 27 | 51 | 18 | 123         | Malla 507 - Corrientes                           | Emp. R.N.N°14 - km 139                                                               | 13   | 108,2       | 30/04/2008 | 28/04/2013 | 75.740             | 6   |     |
| 26                                                          | 3  | 28 | 51 | 78 | 3           | Malla 105 - Santa Cruz                           | Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julian                                                 | 13   | 277,4       | 01/11/2012 | 30/10/2017 | 35.536             | 0   |     |
| 26                                                          | 3  | 29 | 51 | 62 | 250         | Malla 123 A - Rio Negro                          | Emp. R.N.N°3 - km 112,78                                                             | 13   | 112,8       | 01/09/2007 | 29/08/2012 | 75.009             | 6   |     |
| 26                                                          | 3  | 30 | 51 | 58 | 234         | Malla 133                                        | Emp. R.N.N°40 - Pichi Trafal y nuevo puente s/Rio Alumine                            | 13   | 123,0       | 01/10/2007 | 28/09/2012 | 76.684             | 6   |     |
| 26                                                          | 3  | 31 | 51 | 82 | 95-98       | Malla 209 C - Santa Fe                           | Emp. R.P.N°2 - Emp. R.P.N°286 / Prog. 123 - Tostado                                  | 13   | 160,9       | 01/09/2011 | 29/08/2016 | 228.147            | 6   |     |
| 26                                                          | 3  | 32 | 51 | 14 | 35          | Malla 212 - Cordoba                              | Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N°8                                                       | 13   | 203,3       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 91.463             | 0   |     |
| 26                                                          | 3  | 33 | 51 | 14 | 158         | Malla 230 - Cordoba                              | San Francisco - Villa María                                                          | 13   | 156,6       | 01/10/2012 | 29/09/2017 | 57.227             | 0   |     |
| 26                                                          | 3  | 34 | 51 | 86 | 34          | Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucuman        | La Banda - Rosario de la Frontera                                                    | 13   | 251,9       | 03/04/2007 | 31/03/2012 | 187.865            | 6   | C   |
| 26                                                          | 3  | 35 | 51 | 90 | 38          | Malla 437                                        | Lte. c/Catamarca - Emp R.N.N°9 - San Miguel de Tucumán                               | 13   | 145,7       | 01/05/2006 | 28/04/2012 | 106.313            | 6   |     |
| 26                                                          | 3  | 36 | 51 | 10 | 38          | Malla 441 - Catamarca                            | El Portezuelo - Lte. con Tucumán                                                     | 13   | 66,1        | 01/01/2008 | 29/12/2012 | 90.676             | 6   |     |
| 26                                                          | 3  | 37 | 51 | 18 | 119         | Malla 532 - Corrientes                           | Emp. R.N.N°123                                                                       | 13   | 109,3       | 01/11/2012 | 30/10/2017 | 95.655             | 0   |     |
| 26                                                          | 3  | 38 | 51 | 26 | 40-259      | Malla 632 - Chubut                               | Emp. R.N.N°259 - La Paulina (D)                                                      | 13   | 159,6       | 01/09/2007 | 29/08/2012 | 141.875            | 6   |     |
| 26                                                          | 3  | 39 | 51 | 58 | 22-237      | Malla 106 - Neuquen                              | Plottier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa                                        | 13   | 195,4       | 28/02/2008 | 25/02/2013 | 125.270            | 6   |     |
| 26                                                          | 3  | 40 | 51 | 26 | 3           | Malla 107 A - Chubut                             | Acceso Malaspina - prog. 1817,55                                                     | 13   | 117,7       | 01/08/2009 | 30/07/2014 | 101.509            | 6   |     |

CUADRO D  
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/03/2012)

| PR                                                           | SP | PY | OB | UB |  | Ruta         | Tramo                                       | Sección                                                                                    | Tipo | Long-<br>km | Inicio     | Fecha Fin  | Inversión<br>Total | Est | Obs |
|--------------------------------------------------------------|----|----|----|----|--|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|------------|--------------------|-----|-----|
| 26                                                           | 3  | 41 | 51 | 62 |  | 22-250       | Malla 108 B - Rio Negro                     | Emp. R.N.N°251-Chimpay y Pomona / km258,84 - Emp.R.N.N°22                                  | 13   | 192,1       | 30/05/2010 | 28/05/2015 | 152.283            | 6   | A   |
| 26                                                           | 3  | 42 | 51 | 6  |  | 226          | Malla 201 A - Buenos Aires                  | Emp. R.P.N°65 - Acceso a Larramendy                                                        | 13   | 112,8       | 01/11/2012 | 30/10/2017 | 50.784             | 0   |     |
| 26                                                           | 3  | 43 | 51 | 6  |  | 226          | Malla 201 B - Buenos Aires                  | Acceso a Larramendy - Emp. R.N.N°33                                                        | 13   | 104,9       | 01/11/2012 | 30/10/2017 | 47.183             | 0   |     |
| 26                                                           | 3  | 44 | 51 | 6  |  | 22-229-249   | Malla 206 - Buenos Aires                    | Emp. R.N.N°3-Pte.S/Río Colorado / A/N R.N.N°3 B°Mirasol-P.Alta / Emp.R.N.N°3-Emp.R.N.N°229 | 13   | 167,8       | 01/11/2009 | 30/10/2014 | 191.410            | 6   |     |
| 26                                                           | 3  | 45 | 51 | 74 |  | 146          | Malla 305 - San Luis - Mendoza              | Emp R.N.N°7 - Pte. sobre Río Diamante                                                      | 13   | 211,2       | 01/08/2007 | 29/07/2012 | 66.151             | 6   |     |
| 26                                                           | 3  | 46 | 51 | 66 |  | 51-68        | Malla 401 B - Salta                         | El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho (Pte)                                     | 13   | 109,5       | 01/09/2009 | 30/08/2014 | 132.516            | 6   | A   |
| 26                                                           | 3  | 47 | 51 | 54 |  | 14           | Malla 504 - Misiones                        | Lte. c/Corrientes - Campo Grande                                                           | 13   | 125,9       | 01/02/2008 | 01/03/2013 | 127.823            | 6   |     |
| 26                                                           | 3  | 47 | 52 | 54 |  | 14           | Malla 539                                   | Campo Grande - Emp. R.P.N°20                                                               | 13   | 134,7       | 01/05/2008 | 30/05/2013 | 127.859            | 6   |     |
| 26                                                           | 3  | 48 | 51 | 34 |  | 81           | Malla 505 - Formosa ( en sigo exp 532/2006) | Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°95                                                              | 13   | 181,4       | 30/04/2008 | 28/04/2013 | 97.352             | 6   | A   |
| Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III |    |    |    |    |  |              |                                             |                                                                                            |      |             |            |            | 4.029.859          |     |     |
| Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. IV        |    |    |    |    |  |              |                                             |                                                                                            |      |             |            |            |                    |     |     |
| 26                                                           | 4  | 1  | 51 | 58 |  | 40S          | Malla 130 - Neuquen                         | Zapala - Catan Lil                                                                         | 13   | 133,7       | 01/08/2012 | 30/07/2017 | 109.222            | 1   |     |
| 26                                                           | 4  | 2  | 51 | 42 |  | 143-151-V143 | Malla 132 - La Pampa                        | Emp. R.N.N°151 - Lte. con Mendoza / Lte. con Río Negro - Emp. R.N.N°143                    | 13   | 114,1       | 30/05/2010 | 28/05/2015 | 263.729            | 6   |     |
| 26                                                           | 4  | 4  | 51 | 50 |  | 143          | Malla 313 A                                 | Km 550,00 - Salto de Las Rosas                                                             | 13   | 113,0       | 31/03/2007 | 28/05/2013 | 61.291             | 6   |     |
| 26                                                           | 4  | 5  | 51 | 50 |  | 143-40S      | Malla 313 B - Mendoza                       | Salto de Las Rosas - Emp. R.N.N°40S / Emp. R.P.N°88 - Emp. R.N.N°143                       | 13   | 145,8       | 01/08/2006 | 29/07/2012 | 52.371             | 6   | A   |
| 26                                                           | 4  | 6  | 51 | 50 |  | 40S          | Malla 334 - Mendoza                         | Empalme R.N.N°144 - Malargüe                                                               | 13   | 98,0        | 01/08/2012 | 30/07/2017 | 78.888             | 0   |     |
| 26                                                           | 4  | 7  | 51 | 30 |  | 12-18        | Malla 533 - Entre Rios                      | Emp. R.N.N°131 - Emp. R.N.N°127 / Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°32                            | 13   | 133,3       | 31/05/2007 | 28/05/2012 | 94.390             | 6   |     |
| 26                                                           | 4  | 8  | 51 | 18 |  | 14           | Malla 534 - Corrientes                      | Guaivirai - Cuay Grande                                                                    | 13   | 103,7       | 01/07/2007 | 28/06/2012 | 80.356             | 6   |     |
| 26                                                           | 4  | 9  | 51 | 94 |  | 3            | Malla 603 - Tierra del Fuego                | Comienzo Pavimento - Fin Pavimento                                                         | 13   | 183,8       | 01/10/2007 | 28/09/2012 | 103.249            | 6   |     |
| 26                                                           | 4  | 11 | 51 | 18 |  | 14-122-123   | Malla 501 - Corrientes - Yapeyu             | Emp. R.N.N°117- Emp.R.P.N°155- km139,00- Emp. R.N.N°14-Emp. R.N.N°14-Yapeyú                | 13   | 144,7       | 01/08/2006 | 29/07/2012 | 57.150             | 6   |     |
| 26                                                           | 4  | 12 | 51 | 30 |  | 127          | Malla 506 - Entre Rios                      | Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°14 y 19                                                         | 13   | 259,2       | 01/11/2012 | 30/10/2017 | 116.618            | 0   |     |
| 26                                                           | 4  | 13 | 51 | 46 |  | 40N          | Malla 337 - La Rioja                        | Lte.c/San Juan - Las Tucumanesas                                                           | 13   | 72,6        | 01/11/2012 | 30/10/2017 | 123.463            | 0   |     |
| 26                                                           | 4  | 14 | 51 | 38 |  | 9            | Malla 432 - Jujuy                           | Emp. R.N.N°52 - La Quiaca                                                                  | 13   | 220,3       | 01/12/2007 | 28/11/2012 | 121.484            | 6   |     |
| 26                                                           | 4  | 15 | 51 | 90 |  | 40N          | Malla 435 - Catamarca - Tucuman             | Río Las Cuevas - Límite con Salta                                                          | 13   | 139,2       | 01/11/2012 | 30/10/2017 | 62.618             | 0   |     |
| 26                                                           | 4  | 17 | 51 | 10 |  | 60           | Malla 440 - Catamarca                       | Tinogasta - Lte.c/Chile                                                                    | 13   | 236,1       | 01/11/2012 | 30/10/2017 | 106.245            | 0   |     |
| 26                                                           | 4  | 18 | 51 | 34 |  | 86           | Malla 531 - Formosa                         | Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°22 / Emp. R.N.N°95 - Fin Pavimento                              | 13   | 171,0       | 01/11/2010 | 30/10/2015 | 148.042            | 6   |     |
| 26                                                           | 4  | 19 | 51 | 18 |  | 12           | Malla 535 - Corrientes                      | Lte.c/Entre Ríos - Acceso a Maruchas                                                       | 13   | 254,9       | 01/11/2012 | 30/10/2017 | 114.700            | 0   |     |
| 26                                                           | 4  | 20 | 51 | 78 |  | 3            | Malla 101 A - Santa Cruz                    | Lte. con Chubut - Prog. 1909,89 / Prog. 1913,01 - Prog. 1971,77                            | 13   | 115,3       | 01/11/2012 | 30/10/2017 | 50.117             | 0   |     |
| 26                                                           | 4  | 21 | 51 | 26 |  | 3-26         | Malla 107 B - Chubut                        | Prog. 1818 - Lte.c/Santa Cruz / Emp. R.N.N°3 - Emp.R.P.N°20                                | 13   | 135,5       | 01/11/2007 | 29/10/2012 | 129.225            | 6   |     |
| 26                                                           | 4  | 22 | 51 | 58 |  | 22           | Malla 111 - Neuquen                         | Arroyito - Acceso a Zapala                                                                 | 13   | 134,7       | 01/01/2011 | 30/12/2015 | 88.435             | 6   | A   |
| 26                                                           | 4  | 23 | 51 | 6  |  | 3-A026-A025  | Malla 120 - Buenos Aires - Río Negro        | Emp. R.P. Ex R.N.N°3 - Lte. con Río Negro/Emp. R.N.N°3 - Puerto San Antonio Oeste          | 13   | 222,0       | 01/08/2012 | 30/07/2017 | 139.805            | 2   |     |
| 26                                                           | 4  | 25 | 51 | 6  |  | 3            | Malla 208 - Buenos Aires                    | Acceso a Colonia Los Alamos - Lte. con Río Negro                                           | 13   | 153,2       | 01/01/2010 | 01/03/2015 | 159.537            | 6   |     |
| 26                                                           | 4  | 26 | 51 | 82 |  | 98           | Malla 209 A - Santa Fe                      | Emp. R.N.N°11 - Prog. 123                                                                  | 13   | 123,4       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 70.000             | 0   |     |
| 26                                                           | 4  | 27 | 51 | 58 |  | 40S          | Malla 135 - Neuquen                         | Lte.c/Mendoza - Las Lajas                                                                  | 13   | 278,0       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 125.100            | 0   |     |
| 26                                                           | 4  | 28 | 51 | 58 |  | 40S-242      | Malla 136 - Neuquen                         |                                                                                            | 13   | 114,5       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 148.269            | 0   |     |
| 26                                                           | 4  | 29 | 51 | 46 |  | 38-74-40N    | Malla 309                                   | Chamical - Emp. R.N.N°74 / Patquia - Emp. R.N.N°40N                                        | 13   | 300,8       | 01/07/2006 | 28/06/2012 | 85.725             | 6   |     |
| 26                                                           | 4  | 30 | 51 | 66 |  | 40N-68       | Malla 401 A - Salta                         | Lte. con Salta - San Carlos (Dársena) / Emp. R.N.N°40 N - Talapampa                        | 13   | 146,3       | 01/11/2010 | 30/12/2015 | 141.346            | 6   | A   |
| 26                                                           | 4  | 31 | 51 | 22 |  | 89           | Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero   | Emp. R.P.N°13 (Prov. del Chaco) - km 386 ( Prov. de Santiago del Estero)                   | 13   | 122,8       | 01/09/2009 | 30/10/2014 | 183.384            | 6   |     |
| 26                                                           | 4  | 32 | 51 | 66 |  | 34-50        | Malla 406 - Salta - Jujuy                   | San Pedro de Jujuy - Lte. con Salta / Lte. con Jujuy - Emp. R.N.N°50                       | 13   | 205,1       | 01/06/2008 | 30/05/2013 | 163.673            | 6   |     |

CUADRO D  
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/03/2012)

| PR | SP | PY | OB | UB | Ruta            | Tramo                                                    | Sección                                                                          | Tipo | Long-<br>km | Inicio     | Fecha Fin  | Inversión<br>Total | Est | Obs |
|----|----|----|----|----|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|------------|--------------------|-----|-----|
| 26 | 4  | 33 | 51 | 30 | 12              | Malla 502 - Entre Rios                                   | Emp. R.N.N°127 - Lte. con Corrientes                                             | 13   | 146,8       | 30/04/2008 | 28/04/2013 | 173.218            | 6   |     |
| 26 | 4  | 34 | 51 | 18 | 14-120          | Malla 503 - Corrientes                                   | Cuay Grande - Lte. con Misiones/Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°12/ Acceso a Yacyreta | 13   | 194,5       | 01/10/2011 | 28/09/2016 | 252.321            | 6   |     |
| 26 | 4  | 35 | 51 | 30 | 130             | Malla 510 - Entre Rios                                   | Emp. R.N.N°14 - Villaguay                                                        | 13   | 82,0        | 01/06/2011 | 29/05/2016 | 77.913             | 6   | A   |
| 26 | 4  | 36 | 51 | 6  | 228             | Malla 211 - Buenos Aires                                 | Emp. R.P.N°86 - Emp. R.N.N°3                                                     | 13   | 139,6       | 01/08/2012 | 30/07/2017 | 144.500            | 2   |     |
| 26 | 4  | 37 | 51 | 22 | 89              | Malla 536- I                                             | Emp. R.N.N°16 - Emp. R.P.N°13                                                    | 13   | 88,4        | 01/04/2008 | 30/03/2013 | 125.009            | 6   |     |
| 26 | 4  | 38 | 51 | 22 | 95              | Malla 537-I                                              | Tres Isletas- Pte. Gral. Lavalle                                                 | 13   | 120,0       | 01/10/2012 | 29/09/2017 | 54.000             | 0   |     |
| 26 | 4  | 39 | 51 | 26 | 25              | Malla 630 - I                                            | Las Plumas - Emp. R.N.N°40 (TEKA)                                                | 13   | 214,7       | 01/08/2012 | 30/07/2017 | 122.012            | 1   |     |
| 26 | 4  | 41 | 51 | 14 | 60              | Malla 233                                                | Emp. R.N.N°9 - Lte. c/Catamarca                                                  | 13   | 154,1       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 69.354             | 0   |     |
| 26 | 4  | 42 | 51 | 46 | 38-75           | Malla 303 - La Rioja                                     | Emp. R.N.N°74 - Lte. con Catamarca /La Rioja - Aminga                            | 13   | 237,9       | 01/08/2006 | 30/07/2011 | 64.742             | 7   |     |
| 26 | 4  | 43 | 51 | 50 | 7-40            | Malla 336 - I                                            | San Martín - Lte. c/San Juan                                                     | 13   | 122,0       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 56.174             | 0   |     |
| 26 | 4  | 44 | 51 | 50 | 142             | Malla 331 - I                                            | Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20                                                    | 13   | 78,0        | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 70.038             | 0   |     |
| 26 | 4  | 45 | 51 | 62 | 40              | Malla 114                                                | Lte. c/ Neuquén - Lte. c/Chubut                                                  | 13   | 144,4       | 01/09/2012 | 30/08/2017 | 42.319             | 0   |     |
| 26 | 4  | 46 | 51 | 62 | 251             | Malla 140                                                | Emp. R.N.N°251- Pasaje a Verde- Emp. R.N.N°250- Emp. R.N.N° 3                    | 13   | 254,0       | 24/09/2010 | 22/09/2015 | 173.787            | 6   |     |
| 26 | 4  | 48 | 51 | 26 | 40              | Malla 634                                                | La Paulina (D)- Emp. R.P.N°20                                                    | 13   | 79,0        | 01/09/2012 | 30/08/2017 | 92.309             | 0   |     |
| 26 | 4  | 51 | 51 | 42 | 154             | Malla 115                                                | Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22                                                    | 13   | 137,0       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 61.542             | 0   |     |
| 26 | 4  | 52 | 51 | 46 | 79-141          | Malla 311                                                | Lte. c/San Luis - Emp. R.P.N°31; Emp. R.N.N°79 - Lte. c/San Juan                 | 13   | 282,5       | 31/12/2007 | 28/12/2012 | 62.464             | 6   |     |
| 26 | 4  | 53 | 51 | 46 | 40-60-75        | Malla 403                                                | Emp. R.N.N°60 - Río Agua Clara ; Aimogasta (S) - Acc. a Tinogasta                | 13   | 242,2       | 01/11/2011 | 29/10/2016 | 214.158            | 6   | A   |
| 26 | 4  | 54 | 51 | 46 | 76-150          | Malla 308                                                | Emp. R.N.N°150 - Vinchina ; Patquia - Portezuelo                                 | 13   | 218,9       | 01/12/2011 | 28/11/2016 | 171.295            | 6   | A   |
| 26 | 4  | 56 | 51 | 30 | RP6 RP39        | Malla 513 C - Entre Rios                                 | R.P.N°6 A° Altamirano - Gral. Galarza/R.P.N°39 Nogoya - Emp. R.P.N°6             | 13   | 86,0        | 01/07/2006 | 28/06/2012 | 50.576             | 6   |     |
| 26 | 4  | 60 | 51 | 66 | 34              | Malla 434                                                | Emp. R.N.N°50 - Lte. c/Bolivia                                                   | 13   | 56,8        | 30/11/2007 | 27/11/2012 | 155.280            | 6   | A   |
| 26 | 4  | 61 | 51 | 74 | 20-79           | Malla 307                                                | Acc. Quines - Lte. c/San Juan / Acc. Quines - Lte. c/La Rioja                    | 13   | 187,8       | 31/10/2008 | 29/10/2013 | 89.165             | 6   |     |
| 26 | 4  | 66 | 51 | 50 | 188             | Malla 314                                                | Emp. R.P.N°3 - Acc. a Colonia Alvear                                             | 13   | 161,5       | 01/05/2011 | 28/04/2016 | 62.899             | 6   | A   |
| 26 | 4  | 69 | 51 | 70 | 40              | Malla 306 - Chimbas - San Roque                          | Km 3429,78 - km 3568,79                                                          | 13   | 141,5       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 40.000             | 0   |     |
| 26 | 4  | 70 | 51 | 70 | 40-150          | Malla 339: Huaco - Lte.c/La Rioja/Emp.RN N°40 -Arreuntin | Km 3608,95 - 3671,26 - km 223,15 - 333,16                                        | 13   | 172,3       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 40.000             | 0   |     |
| 26 | 4  | 71 | 51 | 26 | 26-40           | Malla 635                                                | Emp. Ex R.P.N°20 - Emp. R.N.N°40 / Río Mayo - Acceso a Facundo                   | 13   | 175,3       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 153.316            | 0   |     |
| 26 | 4  | 72 | 51 | 42 | 151             | Malla 137                                                | Lte. c/Río Negro - Emp. R.P.N°14                                                 | 13   | 119,8       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 104.799            | 0   |     |
| 26 | 4  | 73 | 51 | 6  | 3               | Malla 234                                                | Acceso Ascasubi - Emp. Ex R.N.N°3                                                | 13   | 124,7       | 30/11/2007 | 27/11/2012 | 126.389            | 6   |     |
| 26 | 4  | 74 | 51 | 22 | 95              | Malla 508                                                | Km 941,20 - km 1078,00                                                           | 13   | 130,4       | 01/12/2011 | 28/11/2016 | 123.620            | 6   | A   |
| 26 | 4  | 76 | 51 | 62 | 251-3           | Malla 139                                                | Emp. R.N.N°250 - Emp. R.N.N°3 / Emp. R.N.N°251                                   | 13   | 253,7       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 120.000            | 0   |     |
| 26 | 4  | 77 | 51 | 90 |                 | Malla 409 A                                              | Emp. R.P.N°329 (Monteagudo) - Tucumán                                            | 13   | 75,3        | 01/09/2012 | 30/08/2017 | 50.000             | 0   |     |
| 26 | 4  | 78 | 51 | 82 | 9-11-33-34-A012 | Malla 202 B - Santa Fe                                   | Tramos Varios                                                                    | 13   | 95,7        | 01/10/2011 | 28/09/2016 | 223.310            | 6   |     |
| 26 | 4  | 79 | 51 | 82 | A007 - 168      | Malla 232 - Santa Fe                                     | A. de Circunvalación / Pte. Oroño - Túnel Subfluvial                             | 13   | 23,0        | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 60.000             | 0   |     |
| 26 | 4  | 80 | 51 | 14 | AU009           | Malla 235                                                | Carcaraña - Pilar                                                                | 13   | 312,0       | 01/11/2012 | 30/10/2017 | 200.000            | 0   |     |
| 26 | 4  | 81 | 51 | 34 | 81              | Malla 540                                                | Las Lomitas - Lte. con Salta                                                     | 13   | 212,5       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 95.634             | 0   |     |
| 26 | 4  | 82 | 51 | 66 | 81              | Malla 439                                                | Lte. con Formosa - Emp. R.N.N°34                                                 | 13   | 186,6       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 82.152             | 0   |     |
| 26 | 4  | 83 | 51 | 22 | 95              | Malla 541                                                | Km 1078,00 - km 1167,20 - Emp. R.P.N°9                                           | 11   | 89,3        | 01/09/2012 | 30/08/2017 | 60.000             | 0   |     |
| 26 | 4  | 84 | 51 | 90 | 157             | Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero                   | Acc. a Frias Prog. 1046,12 - Emp. R.P.N°329 (Monteagudo)                         | 13   | 242,2       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 115.164            | 0   |     |
| 26 | 4  | 85 | 51 | 86 | 9               | Malla 402 A                                              | Lte. c/ Córdoba - Pte. s/Río Saladillo                                           | 13   | 96,7        | 01/05/2012 | 29/04/2017 | 86.994             | 0   |     |
| 26 | 4  | 86 | 51 | 86 | 9               | Malla 402 B                                              | Pte. s/Río Saladillo - Santiago del Estero                                       | 13   | 120,9       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 108.801            | 0   |     |
| 26 | 4  | 87 | 51 | 86 | 64              | Malla 407                                                | Santiago del Estero - Emp. R.N.N°38                                              | 13   | 151,9       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 136.728            | 0   |     |
| 26 | 4  | 88 | 51 | 70 | 20-141          | Malla 302                                                | Lte. c/San Luis - San Juan/ Lte. c/La Rioja - Emp. R.N.N°20                      | 13   | 286,1       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 257.526            | 0   |     |
| 26 | 4  | 90 | 51 | 74 | 188             | Malla 129                                                | Acceso a Quetrequen - Emp. R.P.N°3                                               | 13   | 129,4       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 116.424            | 0   |     |
| 26 | 4  | 91 | 51 | 74 | 146 - 147       | Malla 301                                                | Emp. R.N.N°20 - Emp. R.N.N°147 / Emp. R.N.N°7 - Emp. R.N.N°20                    | 13   | 235,8       | 01/10/2012 | 29/09/2017 | 212.211            | 0   |     |
| 26 | 4  | 92 | 51 | 62 | 22 - 151        | Malla 103                                                | Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa                  | 13   | 163,8       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 147.402            | 0   |     |

**CUADRO D**  
**DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/03/2012)**

| PR                                                                      | SP | PY | OB | UB | Ruta           | Tramo                  | Sección                                                                                        | Tipo | Long.<br>km | Inicio     | Fecha Fin  | Inversión<br>Total | Est | Obs |
|-------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|------------|--------------------|-----|-----|
| 26                                                                      | 4  | 93 | 51 | 62 | 22             | Malla 108 A            | Chimpay - Allen                                                                                | 13   | 146,9       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 132.246            | 0   |     |
| 26                                                                      | 4  | 94 | 51 | 62 | 250            | Malla 123 B            | Km 112,78 - km 258,01                                                                          | 13   | 145,2       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 130.707            | 0   |     |
| 26                                                                      | 4  | 95 | 51 | 58 | 40-231         | Malla 109              | Lte. con Río Negro - Pte. s/Río Limay Chico / Emp. R.N.N°40 - Aduana                           | 13   | 199,7       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 179.739            | 0   |     |
| 26                                                                      | 4  | 96 | 51 | 58 | 237-40         | Malla 131              | A° La Teresa - Collon Cura / Pte. s/A° Limay Chico - Rinconada                                 | 13   | 188,5       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 169.659            | 0   |     |
| 26                                                                      | 4  | 97 | 51 | 46 | 38-79          | Malla 207 / 304        | Acc. Cruz del Eje - Chemical / Emp. R.P.N°31 - Esperanza de los Cerillos                       | 13   | 334,0       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 300.600            | 0   |     |
| 26                                                                      | 4  | 98 | 51 | 42 | 143-152        | Malla 104              | El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N°35 - El Carancho                                     | 13   | 128,5       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 115.641            | 0   |     |
| <b>Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV (C.Re.Ma. IV)</b> |    |    |    |    |                |                        |                                                                                                |      |             |            |            | <b>9.252.569</b>   |     |     |
| <b>Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. V</b>             |    |    |    |    |                |                        |                                                                                                |      |             |            |            |                    |     |     |
| 26                                                                      | 5  | 1  | 51 | 70 | 141            | Malla 340              | Límite c/La Rioja - Emp. R.N.N°20                                                              | 13   | 122,3       | 01/10/2012 | 29/09/2017 | 110.025            | 0   |     |
| 26                                                                      | 5  | 2  | 51 | 42 | 35             | Malla 116 B            | Emp. R.P.N°1(D) (Prog. 146,00)/ Est. Los Manantiales (Prog. 260,00)                            | 13   | 114,0       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 102.573            | 0   |     |
| 26                                                                      | 5  | 3  | 51 | 42 | 35             | Malla 117 A            | Est. Los Manantiales (Prog. 260,00) / Emp. R.P.N°10 (Prog. 370,90)                             | 13   | 111,3       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 100.170            | 0   |     |
| 26                                                                      | 5  | 4  | 51 | 38 | 9-66-1v66      | Malla 404              | Río Vaqueros (Pte.)-Río Yala (Pte.)/Emp. R.N.N°9 - Emp. R.N.N°34/Emp. R.N.N°66 - Emp. R.N.N°34 | 13   | 148,9       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 133.983            | 0   |     |
| 26                                                                      | 5  | 5  | 51 | 34 | 86-95          | Malla 338              | Villa Gral. Güemes - Posta Cambio Salazar/Fortín Lavalle - Villa Gral Güemes                   | 13   | 241,0       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 246.891            | 0   |     |
| 26                                                                      | 5  | 6  | 51 | 34 | 81             | Malla 542              | Pozo del Mortero - Límite con Salta                                                            | 13   | 160,1       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 144.126            | 2   |     |
| 26                                                                      | 5  | 7  | 51 | 30 | 12-136         | Malla 509              | Emp. R.N.N°14 (Ceibas) - Galarza                                                               | 13   | 151,8       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 136.611            | 0   |     |
| 26                                                                      | 5  | 8  | 51 | 30 | 12/131         | Malla 513 B            | Km 333,49 - Emp. R.P.N°32/Emp. R.P.N°11 - Emp. R.N.N°12                                        | 13   | 99,9        | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 89.937             | 0   |     |
| 26                                                                      | 5  | 9  | 51 | 26 | 25             | Malla 102 A            | Pte. s/Río Chubut (Rawson) - Pte. s/Río Chubut (Las Plumas)                                    | 13   | 137,0       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 123.000            | 0   |     |
| 26                                                                      | 5  | 10 | 51 | 26 | 3              | Malla 102 B            | A/N Emp. R.N.N°25 (Trelew) - Acc. a Malaspina                                                  | 13   | 230,4       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 207.000            | 0   |     |
| 26                                                                      | 5  | 11 | 51 | 10 | 60-157         | Malla 408 A            | Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimogasta                                        | 13   | 114,6       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 103.122            | 0   |     |
| 26                                                                      | 5  | 12 | 51 | 10 | 38-60          | Malla 408 B            | Emp. R.N.N°157 - Emp. R.N.N°38                                                                 | 13   | 166,7       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 150.039            | 0   |     |
| 26                                                                      | 5  | 13 | 51 | 10 | 60             | Malla 408 C            | Emp. R.N.N°157 - Emp. R.N.N°38                                                                 | 13   | 171,9       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 154.728            | 0   |     |
| 26                                                                      | 5  | 14 | 51 | 6  | 33             | Malla 215              | Emp. R.N.N°5 (Prog. 321,00) - Est. El Recreo (Prog. 390,00)                                    | 13   | 69,2        | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 62.298             | 0   |     |
| 26                                                                      | 5  | 15 | 51 | 6  | 33             | Malla 216 A            | Est. El Recreo (Prog. 390,00) - Est. El Mate (Prog. 462,71)                                    | 13   | 72,8        | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 65.475             | 0   |     |
| 26                                                                      | 5  | 16 | 51 | 6  | 33             | Malla 216 - B          | Est. El Mate (Prog. 462,71) - Emp. R.N.N°7 (Prog. 534,61)                                      | 13   | 71,9        | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 64.710             | 0   |     |
| 26                                                                      | 5  | 18 | 51 | 50 | 143-144-146    | Malla 312              | Lte. con La Pampa - Carmensa/San Rafael - Emp. R.N.N°40/Pte. s/Río Diamante Emp. R.N.N°143     | 13   | 219,3       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 197.352            | 0   |     |
| 26                                                                      | 5  | 19 | 51 | 42 | 35 - 188       | Malla 117 B            | Emp. R.P.N°10 - Lte. con Córdoba/Emp. R.N.N°35 - Acceso a Quetrequen                           | 13   | 158,2       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 192.452            | 0   |     |
| 26                                                                      | 5  | 22 | 51 | 46 | 79             | Malla 341              | Emp. R.P.N°31 - Esperanza de Los Cerrillos                                                     | 13   | 167,5       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 111.374            | 0   |     |
| 26                                                                      | 5  | 23 | 51 | 78 | 3-28           | Malla 601              | G.B. San Julián - km 2443,98/Pto. Pta. Quilla - Emp. R.N.N°3                                   | 13   | 181,0       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 100.000            | 0   |     |
| 26                                                                      | 5  | 24 | 51 | 78 | 3-40           | Malla 602              | Km 2443,98 - Emp. R.N.N°405/Punta Loyola - Fin Sup R.N.N°3                                     | 13   | 203,0       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 100.000            | 0   |     |
| 26                                                                      | 5  | 25 | 51 | 18 | 12             | Malla 543              | Lte. con Entre Ríos - Emp. R.P.N°25                                                            | 13   | 141,0       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 100.000            | 0   |     |
| 26                                                                      | 5  | 26 | 51 | 46 | 38-75          | Malla 303              | Emp. R.N.N°74 - Lte. Catamarca/La Rioja - Emp. R.N.N°38                                        | 13   | 237,9       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 100.000            | 0   |     |
| 26                                                                      | 5  | 27 | 51 | 10 | 38             | Malla 441 - Catamarca  | El Portezuelo - Lte. con Tucumán                                                               | 13   | 66,1        | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 39.630             | 0   |     |
| 26                                                                      | 5  | 28 | 51 | 22 | 89             | Malla 536 - Chaco      | Emp. R.N.N°16 - Emp. R.P.N°13                                                                  | 13   | 88,4        | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 53.034             | 0   |     |
| 26                                                                      | 5  | 29 | 51 | 26 | 259-40         | Malla 632              | Emp. R.N.N°40 - Pque. Industrial Trevelin/La Paulina - Emp. R.N.N°259                          | 13   | 165,6       | 01/11/2012 | 30/10/2017 | 95.772             | 0   |     |
| 26                                                                      | 5  | 30 | 51 | 26 | 3 - 26         | Malla 107 B            | Emp. R.P.N°39 - Lte. c/ Santa Cruz y Emp. R.N.N°3 - Emp. R.P.N°20                              | 13   | 136,0       | 01/12/2012 | 29/11/2017 | 95.000             | 0   |     |
| 26                                                                      | 5  | 31 | 51 | 14 | 1 V 09         | Malla 236              | Leones - Pilar                                                                                 | 13   | 196,5       | 01/10/2012 | 29/09/2017 | 117.906            | 0   |     |
| 26                                                                      | 5  | 32 | 51 | 18 | 14 - 122 - 123 | Malla 501              | Emp.R.N.N°117-Emp.R.P.N°155/Emp.R.N.N°14-Yapeyú/km139,00-Emp. R.N.N°14                         | 13   | 144,4       | 01/09/2012 | 30/08/2017 | 86.598             | 0   |     |
| 26                                                                      | 5  | 33 | 51 | 18 | 14             | Malla 534              | Guaviravi - Cuay Grande                                                                        | 13   | 102,3       | 01/09/2012 | 30/08/2017 | 60.954             | 0   |     |
| 26                                                                      | 5  | 34 | 51 | 18 | 123            | Malla 507 - Corrientes | Emp. R.N.N°14 - km 139                                                                         | 13   | 108,2       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 64.908             | 0   |     |

**CUADRO D**  
**DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/03/2012)**

| PR                                                                    | SP | PY | OB | UB | Ruta      | Tramo                                                        | Sección                                                                                 | Tipo | Long.<br>km | Inicio     | Fecha Fin  | Inversión<br>Total | Est | Obs |
|-----------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|------------|--------------------|-----|-----|
| 26                                                                    | 5  | 35 | 51 | 30 | 12        | Malla 502                                                    | Emp. R.N.N°127 - Lte. c/ Corrientes                                                     | 13   | 146,7       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 88.014             | 0   |     |
| 26                                                                    | 5  | 36 | 51 | 30 | 12        | Malla 513 C                                                  | Gral Galarza - Nogoya                                                                   | 13   | 84,2        | 01/09/2012 | 30/08/2017 | 50.400             | 0   |     |
| 26                                                                    | 5  | 37 | 51 | 30 | 12        | Malla 533                                                    | Emp. R.N.N°131- Acceso a San Benito/A° Las Tunas - Emp. R.N.N°127                       | 13   | 80,9        | 01/10/2012 | 29/09/2017 | 52.650             | 0   |     |
| 26                                                                    | 5  | 38 | 51 | 34 |           | Malla 505 - Formosa                                          | Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°95                                                           | 13   | 181,4       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 108.846            | 0   |     |
| 26                                                                    | 5  | 39 | 51 | 38 | 9         | Malla 432 - Jujuy                                            | Emp. R.N.N°52 - La Quiaca                                                               | 13   | 219,4       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 120.000            | 0   |     |
| 26                                                                    | 5  | 40 | 51 | 46 | 38-74-40  | Malla 309                                                    | Chemical - Emp. R.N.N°74/ Patquia - Emp. R.N.N°40/ Emp. R.N.N°74 - Emp. R.P.N°12        | 13   | 282,5       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 120.000            | 0   |     |
| 26                                                                    | 5  | 41 | 51 | 46 | 79-141-77 | Malla 311                                                    | Lte. c/San Luis - km 138,42 / Emp. RNN°79 - Lte. c/San Juan / Emp. RNN°79 - Emp. RNN°38 | 13   | 282,5       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 120.000            | 0   |     |
| 26                                                                    | 5  | 42 | 51 | 50 | 7         | Malla 330                                                    | Emp. R.N.N°40 - Lte. con Chile                                                          | 13   | 182,3       | 01/11/2012 | 31/12/2018 | 109.230            | 0   |     |
| 26                                                                    | 5  | 43 | 51 | 50 | 143-40    | Malla 313 B                                                  | San Rafael (Sal.) - Emp. R.N.N°40/ Emp. R.N.N°143 - Tunuyán (Sal.)                      | 13   | 145,8       | 01/11/2012 | 30/10/2017 | 87.474             | 0   |     |
| 26                                                                    | 5  | 44 | 51 | 50 | 143       | Malla 313 A - Mendoza                                        | Km 550,00 - Salta de las Rosas                                                          | 13   | 113,1       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 67.866             | 0   |     |
| 26                                                                    | 5  | 45 | 51 | 54 | 14        | Malla 504 - Misiones                                         | Lte. c/ Corrientes - Campo Grande                                                       | 13   | 126,0       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 75.582             | 0   |     |
| 26                                                                    | 5  | 46 | 51 | 58 | 234       | Malla 133                                                    | Emp. R.N.N°40 - Pichi Traful                                                            | 13   | 123,7       | 01/11/2012 | 30/10/2017 | 74.244             | 0   |     |
| 26                                                                    | 5  | 47 | 51 | 58 | 22-237    | Malla 106                                                    | Plottier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa                                           | 13   | 195,0       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 117.000            | 0   |     |
| 26                                                                    | 5  | 48 | 51 | 62 | 250       | Malla 123 A                                                  | Emp. R.N.N°3 - Emp R.N.N°251                                                            | 13   | 112,9       | 01/11/2012 | 30/10/2017 | 67.848             | 0   |     |
| 26                                                                    | 5  | 49 | 51 | 66 | 34        | Malla 434                                                    | Emp. R.N.N°50 - Lte. con Bolivia                                                        | 13   | 159,3       | 01/12/2012 | 29/11/2017 | 95.574             | 0   |     |
| 26                                                                    | 5  | 50 | 51 | 74 | 146       | Malla 305 - San Luis / Mendoza                               | Emp. R.N.N°7 - Pte. s/ Río Diamante                                                     | 13   | 211,3       | 01/12/2012 | 29/11/2017 | 126.450            | 0   |     |
| 26                                                                    | 5  | 51 | 51 | 86 | 34        | Malla 431 - Sgo del Estero / Salta / Tucuman                 | La Banda - Rosario de la Frontera                                                       | 13   | 249,0       | 01/07/2012 | 29/06/2017 | 115.000            | 0   |     |
| 26                                                                    | 5  | 52 | 51 | 94 | 3         | Comienzo Pavimento (San Sebastian) - Fin Pavimento (Tolhuin) |                                                                                         | 13   | 185,0       | 01/12/2012 | 29/11/2017 | 107.388            | 0   |     |
| 26                                                                    | 5  | 53 | 51 | 90 | 38        | Malla 437                                                    | Lte. c/ Catamarca - A/N R.N.N°9 (San Miguel Tucumán)                                    | 13   | 145,6       | 01/11/2012 | 30/10/2017 | 87.408             | 0   |     |
| 26                                                                    | 5  | 54 | 51 | 18 | 118       | Malla 512                                                    | Emp. R.N.N°12 (Sur) - Emp. R.N.N°12 (Norte)                                             | 13   | 193,0       | 30/11/2012 | 28/11/2017 | 120.000            | 0   |     |
| <b>Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento V (C.Re.Ma. V)</b> |    |    |    |    |           |                                                              |                                                                                         |      |             |            |            | <b>5.420.642</b>   |     |     |
| <b>Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento</b>                |    |    |    |    |           |                                                              |                                                                                         |      |             |            |            | <b>19.613.063</b>  |     |     |
| <b>Contratos de Obra, Mantenimiento y Gestión (COMAGE)</b>            |    |    |    |    |           |                                                              |                                                                                         |      |             |            |            |                    |     |     |
| 27                                                                    | 0  | 1  | 51 | 34 | 11 - A011 | Contrato OMG (Obra; Mantenimiento; Gestión)                  | Resistencia - Limite con Paraguay                                                       | 5    |             | 01/09/2012 | 30/08/2018 | 800.000            | 0   |     |
| 27                                                                    | 0  | 2  | 51 | 6  | 33        | Contrato OMG (Obra; Mantenimiento; Gestión)                  | Bahía Blanca - Emp. R.N.N°5                                                             | 5    |             | 01/09/2012 | 30/08/2018 | 800.000            | 0   |     |
| <b>Total Contratos de Obra, Mantenimiento y Gestión (COMAGE)</b>      |    |    |    |    |           |                                                              |                                                                                         |      |             |            |            | <b>1.600.000</b>   |     |     |
| <b>Infraestructura en Concesiones Viales</b>                          |    |    |    |    |           |                                                              |                                                                                         |      |             |            |            |                    |     |     |
| 37                                                                    | 0  | 4  | 51 | 6  | 226       | Autovía Mar del Plata - Balcarse 2º tramo                    | Km 31,7 - km 64,686                                                                     | 20   | 33,0        | 01/02/2009 | 16/05/2012 | 184.605            | 6   | A   |
| 37                                                                    | 0  | 5  | 51 | 6  | 205       | Travesía Urbana km 65.800 - km 67.300 Cañuelas               |                                                                                         | 21   | 1,5         | 01/10/2006 | 31/03/2008 | 4.727              | 7   |     |
| 37                                                                    | 0  | 6  | 52 | 6  | 188       | Adecuación Urbana km 155,866 - 160,146 - Junin               |                                                                                         | 21   | 1,0         | 01/08/2007 | 29/11/2009 | 5.821              | 7   |     |
| 37                                                                    | 0  | 8  | 51 | 6  | 5         | Autopista Lujan - Mercedes                                   | Sección I: km 67.479 - km 73.495                                                        | 20   | 6,0         | 01/10/2007 | 15/06/2012 | 49.579             | 6   | A   |
| 37                                                                    | 0  | 8  | 52 | 6  | 5         | Autopista Lujan - Mercedes                                   | Sección III: km 85.78 - km 96.65                                                        | 20   | 10,9        | 01/07/2006 | 30/07/2011 | 119.332            | 7   |     |
| 37                                                                    | 0  | 9  | 51 | 6  | 9         | Campana - Zárate                                             | 3er. Carril km 72.60 - km 85.20                                                         | 20   | 12,6        | 01/06/2006 | 31/03/2011 | 202.358            | 7   |     |
| 37                                                                    | 0  | 10 | 52 | 82 | 11        | Travesía Urbana km 787,23 - Reconquista                      |                                                                                         | 21   | 1,0         | 01/04/2007 | 29/09/2009 | 13.585             | 7   |     |
| 37                                                                    | 0  | 12 | 51 | 14 | A005      | Circunvalación de la Ciudad de Río Cuarto                    | Km 0,00 - km 11,32                                                                      | 20   | 11,3        | 01/06/2008 | 01/03/2010 | 45.752             | 7   |     |
| 37                                                                    | 0  | 14 | 61 | 6  | 3         | Canal de Desagües Pluviales km 555,90                        | Localidad de Aparicio Coronel Dorrego                                                   | 21   | 1,0         | 01/11/2012 | 02/05/2013 | 420                | 11  |     |
| 37                                                                    | 0  | 14 | 79 | 14 | 38        | La Cumbre; San Esteban; Los Cocos; San Marcos Sierra         | Construcción de Pasarela Peatonal km 59,56 Villa Giardino                               | 21   | 1,0         | 18/04/2011 | 18/06/2012 | 18.517             | 6   | A   |
| 37                                                                    | 0  | 17 | 55 | 6  | 5         | Pasarela peatonal km 74,18 Jauregui                          |                                                                                         | 21   | 1,0         | 11/10/2005 | 10/01/2006 | 346                | 7   |     |
| 37                                                                    | 0  | 21 | 51 | 6  | 8         | Pasarela Peatonal km 78 - Exaltacion de la Cruz              |                                                                                         | 21   | 1,0         | 01/12/2004 | 02/03/2005 | 264                | 7   |     |
| 37                                                                    | 0  | 24 | 51 | 66 | 9         | Constr. Multitrocha km1547-1555 Cabeza de Buey               |                                                                                         | 20   | 8,0         | 01/02/2009 | 01/01/2010 | 39.640             | 7   |     |
| 37                                                                    | 0  | 29 | 51 | 18 | 12        | km 1.017,85 - km 1.030,00 - Riachuelo                        |                                                                                         | 21   | 12,2        | 08/10/2007 | 06/10/2008 | 8.031              | 7   |     |
| 37                                                                    | 0  | 30 | 53 | 6  | 7         | Acc.Carmen de Areco km 139,29 - S. A. de Giles               | Km 101,81 - km 103,25                                                                   | 22   | 1,0         | 01/04/2007 | 29/01/2009 | 6.081              | 7   |     |
| 37                                                                    | 0  | 30 | 54 | 82 | 11        | Intersecc.c/ Calle Sargento Cabral - San Lorenzo             |                                                                                         | 22   | 1,0         | 01/07/2008 | 30/11/2009 | 3.448              | 7   |     |
| 37                                                                    | 0  | 30 | 61 | 6  | 3         | Acceso por Av. Piazza km 298 Azul                            |                                                                                         | 22   | 1,0         | 01/05/2008 | 29/01/2009 | 6.159              | 7   |     |

**CUADRO D**  
**DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/03/2012)**

| PR | SP | PY | OB | UB | Ruta | Tramo                                                                       | Sección                                                                                                     | Tipo | Long.<br>km | Inicio     | Fecha Fin  | Inversión<br>Total | Est | Obs |
|----|----|----|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|------------|--------------------|-----|-----|
| 37 | 0  | 35 | 51 | 54 | 12   | Construccion Tercera Trocha                                                 | Km 1370.038 - km 1594.400                                                                                   | 20   | 100,0       | 01/02/2006 | 31/12/2010 | 154.036            | 7   |     |
| 37 | 0  | 38 | 51 | 50 | 7    | Doble vía Santa Rosa - Gral. San Martín                                     | Km 965.51-km 998.80                                                                                         | 20   | 33,3        | 01/12/2005 | 01/05/2008 | 129.820            | 7   |     |
| 37 | 0  | 39 | 51 | 6  | 5    | Autopista Luján - Mercedes Etapa I                                          | Sección II Jáuregui km 72,420 - Peaje Olivera km 85, 680                                                    | 20   | 13,3        | 01/08/2005 | 01/05/2007 | 29.924             | 7   |     |
| 37 | 0  | 67 | 51 | 90 | 9    | Las Talitas Pav.Calle Colectora, Ilum.y constr. Pasarelas Peatonales        |                                                                                                             | 21   | 1,0         | 01/09/2006 | 31/03/2008 | 4.126              | 7   |     |
| 37 | 0  | 69 | 51 | 82 | 188  | Intersec. Canaliz.bConstrucción bicisenda Florentino Ameghino               |                                                                                                             | 21   | 1,0         | 10/07/2007 | 07/02/2008 | 4.517              | 7   |     |
| 37 | 0  | 69 | 53 | 82 | 8    | Travesías Urbanas Venado Tuerto R.N.Nº8                                     | Kkm 365,4 - km 369 Murphy R.N.Nº33 km 710,84                                                                | 21   | 1,0         | 01/05/2007 | 29/01/2008 | 2.142              | 7   |     |
| 37 | 0  | 71 | 52 | 6  | A002 | Autopista Ezeiza Cañuelas - Variante Cañuelas                               |                                                                                                             | 20   | 9,5         | 01/11/2012 | 31/12/2014 | 10.000             | 0   |     |
| 37 | 0  | 72 | 51 | 96 | 22   | Vte. R.N.Nº22 y Vincul. al 3º Puente: Secc. R.N.Nº151 - R.P.Nº7             |                                                                                                             | 20   | 5,8         | 01/03/2009 | 29/06/2012 | 63.019             | 6   | A   |
| 37 | 0  | 74 | 51 | 6  | 226  | Aut. y Rot. en int. con C. Rivadavia - R.P.Nº76 - C. Pellegrini - Olavarría |                                                                                                             | 20   | 6,0         | 15/12/2008 | 13/02/2011 | 65.319             | 7   |     |
| 37 | 0  | 76 | 51 | 96 | 9    | Constr. Protec.con Erosión Hídrica y Saneamiento                            | Km 1429.75 - km 1446.50 / km 1146.30 - km 1153.55                                                           | 21   | 1,0         | 01/06/2012 | 30/11/2012 | 2.579              | 4   |     |
| 37 | 0  | 78 | 51 | 30 |      | Acc.Sur a Gualaguaychú - Calz.Adic., Rehab.Calz.Exist.e Ilum.               |                                                                                                             | 21   | 7,3         | 01/11/2007 | 30/11/2008 | 25.241             | 7   |     |
| 37 | 0  | 80 | 51 | 6  | 188  | Intersección (km 360.785) con R.N.Nº33. General Villegas                    |                                                                                                             | 21   | 1,0         | 01/06/2012 | 01/03/2013 | 5.176              | 4   |     |
| 37 | 0  | 81 | 52 | 6  |      | Acc.a Bragado por Av.Elizondo y al Pque.Ind.-Colect                         | Km 208.85 y km 210.48                                                                                       | 21   | 1,0         | 01/10/2007 | 30/12/2010 | 7.622              | 7   |     |
| 37 | 0  | 85 | 51 | 30 |      | Autopista Mesopotámica - Ceibas-Gualaguaychú                                |                                                                                                             | 22   | 120,0       | 01/03/2007 | 29/12/2009 | 155.024            | 7   |     |
| 37 | 0  | 86 | 51 | 6  | 5    | Const.rot. km 159,33 - Rep.calz. bicacc.al Pque.Ind.- peatonal - Chivilcoy  | Const. Rotonda km 159,33 - Rep. Calzada Bicisenda acceso al Parque Industrial-Pasarela Peatonal - Chivilcoy | 21   | 1,0         | 22/10/2008 | 22/08/2009 | 5.042              | 7   |     |
| 37 | 0  | 87 | 51 | 6  |      | Autopista Ribereña - Ciudad de Buenos Aires                                 |                                                                                                             | 20   | 6,0         | 01/09/2012 | 01/04/2013 | 60.000             | 0   |     |
| 37 | 0  | 89 | 51 | 14 | 36   | Variante Perilago Almafuerte                                                |                                                                                                             | 20   | 10,2        | 24/11/2009 | 24/03/2012 | 77.810             | 6   |     |
| 37 | 0  | 96 | 51 | 62 | 22   | Pav.urb.y Repav. km1212,40 km1215,83-Cipolletti                             |                                                                                                             | 21   | 3,4         | 01/03/2009 | 29/09/2010 | 12.415             | 7   |     |
| 37 | 0  | 97 | 51 | 14 | 38   | Rot.km 120,20 Acc.a Cruz del Eje-Pas.Peat.km 92,78 Charbonier               |                                                                                                             | 21   | 1,0         | 10/11/2010 | 09/06/2012 | 15.064             | 6   | A   |
| 37 | 0  | 98 | 51 | 6  | 205  | Inters.Rotac.y Acc.a Roque Pérez, km 132,700 - km 134,700.                  | Inters.Rotac.y Acc.a Roque Pérez, km 132,700 - km 134,700.                                                  | 21   | 1,0         | 01/02/2009 | 02/12/2009 | 10.836             | 7   |     |

**Total Infraestructura en Concesiones Viales**

**1.548.377**

**Infraestructura en Areas Urbanas**

|    |   |    |    |    |     |                                                                    |                                                                               |    |      |            |            |         |    |   |
|----|---|----|----|----|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------|------------|---------|----|---|
| 38 | 0 | 5  | 51 | 6  | 36  | R.P.Nº36 e/ Rtda. Gutierrez y R.P.Nº2 F. Varela - Berazategui      | Vinculación y Remodelación R.P.Nº36 e/ Rtda Gutiérrez y R.P.Nº2 F Varela      | 20 | 6,5  | 03/07/2006 | 30/06/2012 | 160.988 | 6  | A |
| 38 | 0 | 9  | 51 | 30 | 14  | Mejora en Acceso Sur R.N.Nº14 km 252,60 Concordia                  |                                                                               | 22 | 1,0  | 01/11/2007 | 30/11/2008 | 18.811  | 7  |   |
| 38 | 0 | 14 | 51 | 6  | 25  | R.P.Nº25 Tramo: Ramal Pilar del Acceso Norte - Acceso Oeste        | Rehab. y Mejora Tramo Ramal Pilar del Acceso Norte - Acceso Oeste             | 20 | 20,9 | 29/10/2007 | 25/07/2009 | 48.145  | 7  |   |
| 38 | 0 | 15 | 51 | 82 | 8   | Obra de Vinculación Acceso a Wheelwright R.P.Nº9 R.N.Nº8 km 294.82 |                                                                               | 21 | 1,0  | 01/08/2007 | 30/08/2009 | 7.500   | 7  |   |
| 38 | 0 | 16 | 51 | 30 | 14  | R.N.Nº14 Puerto Yerúa - R.N.Nº14 Km 242,36                         | Acceso a Puerto Yerúa desde R.N.Nº14 Tramo: Puerto Yerúa - R.N.Nº14 km        | 21 | 1,0  | 01/08/2008 | 30/09/2009 | 51.026  | 7  |   |
| 38 | 0 | 17 | 51 | 6  | S/N | R.P.Nº4 y Calle Gral. Hornos. Partido de 3 de Febrero              | Autovia 201 entre R.P.Nº4 y Calle Gral. Hornos. Partido de 3 de Febrero       | 20 | 1,0  | 01/06/2012 | 31/05/2014 | 82.719  | 2  |   |
| 38 | 0 | 20 | 51 | 6  | S/N | Autovia R.P.Nº215 tramo R.P.Nº29 Brandsen-R.P.Nº6 La Plata-Bransen |                                                                               | 20 | 9,5  | 04/11/2010 | 03/10/2012 | 73.506  | 6  | A |
| 38 | 0 | 25 | 51 | 6  | S/N | Colectora descendente Ramal Campana - Calle Eiffé                  | y Calle Eiffel Tramo: Calle Otto Krause - Calle Constituyentes. Partido de Ma | 22 | 1,0  | 06/05/2008 | 03/02/2009 | 9.418   | 7  |   |
| 38 | 0 | 25 | 52 | 6  | S/N | Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel                    | Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel. Partido de Malvinas Argent   | 21 | 1,0  | 03/01/2011 | 03/07/2012 | 14.539  | 6  | A |
| 38 | 0 | 26 | 51 | 6  | 205 | Construcción Doble Calzada R.N.Nº205 Ezeiza                        | Acceso a la Ciudad de Ezeiza Construcción Doble Calzada R.N.Nº205 Ezeiza      | 21 | 1,1  | 01/11/2008 | 31/12/2009 | 8.044   | 7  |   |
| 38 | 0 | 27 | 51 | 6  | 20  | R.P.Nº11 (Magdalena) - R.P.Nº36 (Vieytes) Magdalena                | R.P.Nº20 Tramo I: R.P.Nº11 (Magdalena)- R.P.Nº36 (Vieytes) Magdalena          | 21 | 23,0 | 01/08/2009 | 30/04/2012 | 65.179  | 6  | A |
| 38 | 0 | 28 | 51 | 6  | S/N | Obras de Seguridad en Berazategui, Florencio Varela y La Plata     |                                                                               | 21 | 1,0  | 01/01/2009 | 01/09/2011 | 16.247  | 14 |   |
| 38 | 0 | 28 | 52 | 6  | S/N | Colectora Adicional hasta la Localidad de El Peligro               | (Berazategui - La Plata)                                                      | 21 | 1,0  | 01/06/2012 | 31/10/2012 | 10.800  | 2  |   |
| 38 | 0 | 29 | 51 | 6  | S/N | Distribuidor Las Flores. Autopista Buenos Aires - La Plata, km 14  | Ramas de Ingreso Ascendente y Egreso Descendente. Partido de Avellaneda       | 20 | 2,3  | 15/01/2010 | 14/10/2012 | 73.110  | 6  | A |
| 38 | 0 | 31 | 52 | 6  | 9   | Acceso a Central Nuclear "Atucha II" R.N.Nº9 km 103                | Central Nuclear "Atucha II" R.N.Nº9 km 103 - Partido de Zárate.               | 20 | 11,0 | 01/02/2010 | 01/06/2012 | 110.559 | 6  | A |

**Total Infraestructura en Areas Urbanas**

**750.591**

**Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales**

|    |   |   |    |    |    |                                                          |                       |    |      |            |            |        |   |  |
|----|---|---|----|----|----|----------------------------------------------------------|-----------------------|----|------|------------|------------|--------|---|--|
| 39 | 0 | 2 | 51 | 6  | 9  | OM Nº214 Corredor Vial Nº3 - Rio Tala / Acceso a Ramallo | Km 157,00 / km 206.00 | 5  | 79,0 | 01/11/2006 | 31/08/2010 | 84.880 | 7 |  |
| 39 | 0 | 5 | 54 | 82 | 34 | OM Nº218                                                 | R.N.Nº34 km 66-86     | 5  | 20,0 | 01/07/2007 | 29/10/2010 | 54.098 | 7 |  |
| 39 | 0 | 8 | 54 | 82 | 11 | Obra 223 a C.V. 3 RN. 11                                 | Arosena - Santo Tomé  | 20 | 1,0  | 01/06/2012 | 31/05/2013 | 45.469 | 2 |  |

**Total Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales (\*\*\*)**

**184.447**

**Obras en Corredores Viales**

**Corredor I**

|    |   |   |    |   |   |                                                 |  |    |  |            |            |         |   |  |
|----|---|---|----|---|---|-------------------------------------------------|--|----|--|------------|------------|---------|---|--|
| 40 | 1 | 1 | 51 | 6 | 3 | Obras de Seguridad en R.N.Nº3 (Corredor Vial I) |  | 21 |  | 31/05/2012 | 31/05/2015 | 505.815 | 0 |  |
|----|---|---|----|---|---|-------------------------------------------------|--|----|--|------------|------------|---------|---|--|

CUADRO D  
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/03/2012)

| PR                 | SP | PY | OB | UB | Ruta | Tramo                                                                | Sección                                      | Tipo | Long.<br>km | Inicio     | Fecha Fin  | Inversión<br>Total | Est     | Obs |  |
|--------------------|----|----|----|----|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------------|------------|------------|--------------------|---------|-----|--|
| 40                 | 1  | 1  | 52 | 6  | 205  | Obras de Seguridad en R.N.N°205 (Corredor Vial I)                    | Instalación de Paneles de Mensajes Variables | 21   |             | 31/05/2012 | 31/05/2015 | 32.469             | 0       |     |  |
| 40                 | 1  | 1  | 53 | 6  | 226  | Obras de Seguridad en R.N.N°226 (Corredor Vial I)                    |                                              | 21   |             | 01/05/2012 | 30/06/2013 | 18.384             | 0       |     |  |
| 40                 | 1  | 1  | 54 | 6  | Vs   | ONU C.1-18 Obras de Seguridad en Corredor Vial I                     |                                              | 17   | 1,0         | 01/05/2012 | 30/06/2013 | 18.384             | 4       |     |  |
| 40                 | 1  | 2  | 51 | 6  | 3    | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°3 (Corredor Vial I)    |                                              | 22   |             | 31/05/2012 | 31/05/2015 | 671.400            | 0       |     |  |
| 40                 | 1  | 2  | 52 | 6  | 205  | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°205 (Corredor Vial I)  |                                              | 22   |             | 31/05/2012 | 31/05/2015 | 280.419            | 0       |     |  |
| 40                 | 1  | 2  | 53 | 6  | 226  | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°226 (Corredor Vial I)  | 22                                           |      | 01/12/2011  | 30/04/2015 | 283.513    | 6                  |         |     |  |
| Total Corredor I   |    |    |    |    |      |                                                                      |                                              |      |             |            |            | 1.810.384          |         |     |  |
| Corredor II        |    |    |    |    |      |                                                                      |                                              |      |             |            |            |                    |         |     |  |
| 40                 | 2  | 1  | 51 | 96 | 5    | Obras de Seguridad en R.N.N°5 (Corredor Vial II)                     |                                              | 21   |             | 01/12/2011 | 30/04/2013 | 20.678             | 6       |     |  |
| 40                 | 2  | 1  | 52 | 96 | 188  | Obras de Seguridad en R.N.N°188 (Corredor Vial II)                   |                                              | 21   |             | 15/03/2011 | 30/08/2013 | 81.507             | 6       |     |  |
| 40                 | 2  | 1  | 53 | 96 | Vs   | Obras de Seguridad en Corredor Vial II                               |                                              | 17   |             | 09/05/2011 | 23/08/2012 | 6.882              | 6       |     |  |
| 40                 | 2  | 2  | 51 | 96 | 5    | Obras de Refuerzo de Infraestructura (Corredor Vial II)              |                                              | 22   |             | 15/03/2011 | 30/06/2013 | 324.403            | 6       |     |  |
| 40                 | 2  | 2  | 52 | 96 | 188  | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°188 (Corredor Vial II) |                                              | 22   | 453,3       | 15/03/2011 | 30/04/2015 | 577.759            | 6       |     |  |
| Total Corredor II  |    |    |    |    |      |                                                                      |                                              |      |             |            |            | 1.011.229          |         |     |  |
| Corredor III       |    |    |    |    |      |                                                                      |                                              |      |             |            |            |                    |         |     |  |
| 40                 | 3  | 1  | 51 | 96 | 7    | Obras de Seguridad en R.N.N°7 (Corredor Vial III)                    |                                              | 21   | 49,6        | 02/05/2011 | 25/05/2014 | 426.177            | 6       |     |  |
| 40                 | 3  | 1  | 52 | 96 | Vs   | Obras de Seguridad en Corredor Vial III                              |                                              | 17   | 1,0         | 01/08/2011 | 30/07/2012 | 18.702             | 6       | A-C |  |
| 40                 | 3  | 2  | 51 | 96 | 7    | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°7 (Corredor Vial III)  |                                              | 22   | 676,7       | 10/01/2011 | 30/04/2015 | 1.126.996          | 6       |     |  |
| Total Corredor III |    |    |    |    |      |                                                                      |                                              |      |             |            |            | 1.571.875          |         |     |  |
| Corredor IV        |    |    |    |    |      |                                                                      |                                              |      |             |            |            |                    |         |     |  |
| 40                 | 4  | 1  | 51 | 30 | 18   | Obras de Seguridad en R.N.N°18 (Corredor Vial IV)                    |                                              | 21   | 5,5         | 01/11/2012 | 31/12/2014 | 54.537             | 0       |     |  |
| 40                 | 4  | 1  | 52 | 96 | 19   | Obras de Seguridad en R.N.N°19 (Corredor Vial IV)                    |                                              | 21   | 107,0       | 01/07/2012 | 30/08/2013 | 5.246              | 0       |     |  |
| 40                 | 4  | 1  | 53 | 96 | 34   | Obras de Seguridad en R.N.N°34 (Corredor Vial IV)                    |                                              | 21   | 196,3       | 31/05/2012 | 31/05/2015 | 941.558            | 0       |     |  |
| 40                 | 4  | 1  | 54 | 96 | 38   | Obras de Seguridad en R.N.N°38 (Corredor Vial IV)                    |                                              | 21   | 2,5         | 01/07/2012 | 30/08/2013 | 9.780              | 0       |     |  |
| 40                 | 4  | 1  | 55 | 96 | Vs   | Obras de Seguridad en Corredor Vial IV                               |                                              | 17   | 0,0         | 01/03/2012 | 31/08/2012 | 16.890             | 0       |     |  |
| 40                 | 4  | 2  | 51 | 30 | 18   | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°18 (Corredor Vial IV)  |                                              | 22   | 218,7       | 01/02/2011 | 30/04/2015 | 294.973            | 6       |     |  |
| 40                 | 4  | 2  | 52 | 96 | 19   | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°19 (Corredor Vial IV)  |                                              | 22   | 252,5       | 01/02/2011 | 30/04/2014 | 214.465            | 6       |     |  |
| 40                 | 4  | 2  | 53 | 96 | 34   | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°34 (Corredor Vial IV)  |                                              | 22   |             | 08/11/2010 | 30/06/2014 | 360.722            | 6       |     |  |
| 40                 | 4  | 2  | 54 | 96 | 38   | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°38 (Corredor Vial IV)  |                                              | 22   |             | 01/07/2012 | 30/04/2015 | 92.114             | 0       |     |  |
| Total Corredor IV  |    |    |    |    |      |                                                                      |                                              |      |             |            |            | 1.990.285          |         |     |  |
| Corredor V         |    |    |    |    |      |                                                                      |                                              |      |             |            |            |                    |         |     |  |
| 40                 | 5  | 1  | 51 | 96 | 9    | Obras de Seguridad en R.N.N°9 (Corredor Vial V)                      |                                              |      | 21          |            | 01/07/2012 | 30/12/2013         | 86.281  | 0   |  |
| 40                 | 5  | 1  | 52 | 96 | 11   | Obras de Seguridad en R.N.N°11 (Corredor Vial V)                     |                                              |      | 17          | 19,0       | 01/06/2012 | 30/12/2013         | 104.102 | 0   |  |
| 40                 | 5  | 1  | 53 | 82 | A012 | Obras de Seguridad en R.N.N°A012 (Corredor Vial V)                   |                                              |      | 22          |            | 01/06/2012 | 30/05/2018         | 10.000  | 0   |  |
| 40                 | 5  | 1  | 54 | 82 | A009 | Obras de Seguridad en R.N.N°A009 (Corredor Vial V)                   |                                              |      | 22          |            | 01/06/2012 | 30/05/2018         | 10.000  | 0   |  |
| 40                 | 5  | 1  | 55 | 96 | 9    | Obras de Seguridad en Autopista R.N.N°9 (Corredor Vial V)            | 22                                           |      |             | 31/05/2012 | 31/05/2015 | 10.000             | 0       |     |  |
| 40                 | 5  | 1  | 56 | 6  | 193  | Obras de Seguridad en R.N.N°193 (Corredor Vial V)                    | 22                                           |      |             | 31/05/2012 | 31/05/2015 | 10.000             | 0       |     |  |
| 40                 | 5  | 1  | 57 | 96 | Vs   | Obras de Seguridad en Corredor Vial V                                | 17                                           |      | 46,0        | 01/12/2011 | 29/11/2012 | 36.057             | 6       |     |  |
| 40                 | 5  | 2  | 51 | 96 | 9    | Obras de Seguridad en R.N.N°9 (Corredor Vial V)                      | 22                                           |      | 647,9       | 05/02/2011 | 30/06/2013 | 623.458            | 6       |     |  |
| 40                 | 5  | 2  | 52 | 96 | 11   | Obras de Seguridad en R.N.N°11 (Corredor Vial V)                     | 22                                           |      | 836,2       | 01/09/2011 | 30/04/2015 | 504.254            | 6       |     |  |
| 40                 | 5  | 2  | 53 | 82 | A012 | Obras de Seguridad en R.N.N°A012 (Corredor Vial V)                   | 22                                           |      | 41,8        | 01/09/2011 | 30/08/2012 | 69.763             | 6       |     |  |
| 40                 | 5  | 2  | 54 | 82 | A009 | Obras de Seguridad en R.N.N°A009 (Corredor Vial V)                   | 22                                           |      |             | 01/06/2012 | 30/05/2018 | 10.000             | 0       |     |  |
| 40                 | 5  | 2  | 55 | 96 | 9    | Obras de Seguridad en Autopista R.N.N°9 (Corredor Vial V)            | 22                                           |      | 167,8       | 01/09/2011 | 30/06/2013 | 330.600            | 6       |     |  |
| 40                 | 5  | 2  | 56 | 6  | 193  | Obras de Seguridad en R.N.N°193 (Corredor Vial V)                    | 22                                           |      | 31,7        | 01/05/2013 | 30/04/2014 | 25.238             | 0       |     |  |
| Total Corredor V   |    |    |    |    |      |                                                                      |                                              |      |             |            |            | 1.829.753          |         |     |  |

CUADRO D  
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/03/2012)

| PR                                                     | SP | PY | OB | UB | Ruta   | Tramo                                                                   | Sección | Tipo | Long.<br>km | Inicio     | Fecha Fin  | Inversión<br>Total | Est | Obs |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|----|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|------------|------------|--------------------|-----|-----|
| Corredor VI                                            |    |    |    |    |        |                                                                         |         |      |             |            |            |                    |     |     |
| 40                                                     | 6  | 1  | 51 | 96 | 12     | Obras de Seguridad en R.N.N°12 (Corredor Vial VI)                       |         | 21   | 249,3       | 01/05/2012 | 30/06/2015 | 492.790            | 0   |     |
| 40                                                     | 6  | 1  | 52 | 96 | 16     | Obras de Seguridad en R.N.N°16 (Corredor Vial VI)                       |         | 21   | 47,6        | 01/12/2011 | 29/11/2014 | 489.336            | 6   |     |
| 40                                                     | 6  | 1  | 53 | 96 | Vs     | Obras de Seguridad en Corredor Vial VI                                  |         | 17   | 1.472,8     | 12/09/2011 | 30/11/2012 | 9.031              | 6   |     |
| 40                                                     | 6  | 2  | 51 | 96 | 12     | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°12 (Corredor Vial VI)     |         | 22   | 1.122,3     | 22/02/2011 | 30/04/2015 | 674.628            | 6   |     |
| 40                                                     | 6  | 2  | 52 | 96 | 16     | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°16 (Corredor Vial VI)     |         | 22   | 265,0       | 21/03/2011 | 30/04/2014 | 220.749            | 6   |     |
| Total Corredor VI                                      |    |    |    |    |        |                                                                         |         |      |             |            |            | 1.886.534          |     |     |
| Corredor VII                                           |    |    |    |    |        |                                                                         |         |      |             |            |            |                    |     |     |
| 40                                                     | 7  | 1  | 51 | 96 | 9      | Obras de Seguridad en R.N.N°9 (Corredor Vial VII)                       |         | 21   | 3,0         | 01/05/2012 | 31/07/2013 | 68.302             | 0   |     |
| 40                                                     | 7  | 1  | 52 | 96 | 34     | Obras de Seguridad en R.N.N°34 (Corredor Vial VII)                      |         | 21   | 329,5       | 31/08/2012 | 30/11/2012 | 12.008             | 2   |     |
| 40                                                     | 7  | 1  | 53 | 96 | 9 - 34 | Obras de Seguridad en Corredor Vial VII                                 |         | 21   | 152,2       | 31/05/2012 | 31/05/2015 | 8.884              | 0   |     |
| 40                                                     | 7  | 2  | 51 | 96 | 9      | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°9 (Corredor Vial VII)     |         | 22   | 360,1       | 01/03/2011 | 30/04/2015 | 382.120            | 6   |     |
| 40                                                     | 7  | 2  | 52 | 96 | 34     | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°34 (Corredor Vial VII)    |         | 22   | 571,5       | 10/02/2011 | 30/04/2014 | 538.970            | 6   |     |
| Total Corredor VII                                     |    |    |    |    |        |                                                                         |         |      |             |            |            | 1.010.284          |     |     |
| Corredor VIII                                          |    |    |    |    |        |                                                                         |         |      |             |            |            |                    |     |     |
| 40                                                     | 8  | 1  | 51 | 14 | A005   | Obras de Seguridad en R.N.N°A005 (Corredor Vial VIII)                   |         | 21   | 1,0         | 01/07/2012 | 30/12/2013 | 76.400             | 4   |     |
| 40                                                     | 8  | 1  | 52 | 96 | 8      | Obras de Seguridad en R.N.N°8 (Corredor Vial VIII)                      |         | 21   | 37,8        | 31/05/2012 | 31/05/2015 | 477.762            | 0   |     |
| 40                                                     | 8  | 1  | 53 | 96 | 33     | Obras de Seguridad en R.N.N°33 (Corredor Vial VIII)                     |         | 21   | 2,0         | 31/05/2012 | 31/05/2015 | 19.828             | 0   |     |
| 40                                                     | 8  | 1  | 54 | 14 | 36     | Obras de Seguridad en R.N.N°36 (Corredor Vial VIII)                     |         | 21   |             | 31/05/2012 | 31/05/2015 | 76.400             | 0   |     |
| 40                                                     | 8  | 1  | 55 | 96 | Vs     | Obras de Seguridad en Corredor Vial VIII                                |         | 21   | 158,6       | 17/05/2011 | 16/03/2012 | 3.559              | 6   |     |
| 40                                                     | 8  | 2  | 51 | 14 | A005   | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A005 (Corredor Vial VIII) |         | 21   |             | 31/05/2012 | 31/05/2015 | 16.200             | 0   |     |
| 40                                                     | 8  | 2  | 52 | 96 | 8      | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°8 (Corredor Vial VIII)    |         | 21   | 467,45      | 14/01/2011 | 30/04/2015 | 543.616            | 6   |     |
| 40                                                     | 8  | 2  | 53 | 96 | 33     | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°33 (Corredor Vial VIII)   |         | 22   | 347,2       | 31/05/2012 | 31/05/2015 | 176.304            | 0   |     |
| 40                                                     | 8  | 2  | 54 | 14 | 36     | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°36 (Corredor Vial VIII)   |         | 21   |             | 31/05/2012 | 31/05/2015 | 52.045             | 0   |     |
| Total Corredor VIII                                    |    |    |    |    |        |                                                                         |         |      |             |            |            | 1.442.114          |     |     |
| Obras Mejorativas en Iniciativas Viales Privadas       |    |    |    |    |        |                                                                         |         |      |             |            |            |                    |     |     |
| 40                                                     | 9  | 1  | 51 | 96 |        | Obras Mejorativas en Iniciativas Privadas (Etapa I)                     |         | 22   | 113,5       | 01/06/2010 | 26/10/2013 | 254.701            | 6   | A   |
| Total Obras Mejorativas en Iniciativas Viales Privadas |    |    |    |    |        |                                                                         |         |      |             |            |            | 254.701            |     |     |
| Total Obras en Corredores Viales                       |    |    |    |    |        |                                                                         |         |      |             |            |            | 12.807.159         |     |     |
| TOTAL DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD                   |    |    |    |    |        |                                                                         |         |      |             |            |            | 125.902.630        |     |     |

NOTAS CUADRO D

| Cod | Estado              |
|-----|---------------------|
| 0   | A Licitar           |
| 1   | Publicada           |
| 2   | Licitada            |
| 3   | Adjudicada          |
| 4   | Contratada          |
| 5   | Replanteada         |
| 6   | En Ejecucion        |
| 7   | Finalizada Sin R.P. |
| 8   | Finalizada Con R.P. |
| 9   | Paralizada          |
| 10  | Rescindida          |
| 11  | Desestimada         |
| 12  | Eliminada           |
| 13  | A Reprogramar       |
| 14  | Neutralizada        |
| 15  | Preadjudicada       |
| 16  | Suspendida          |

| Cod | Tipo de Obra                               |
|-----|--------------------------------------------|
| 5   | Reconstrucciones                           |
| 8   | Obras Nuevas                               |
| 11  | Mantenimiento                              |
| 12  | Señalamiento                               |
| 13  | Rehabilitación y Mantenimiento             |
| 14  | Global                                     |
| 17  | Obras de Seguridad                         |
| 18  | Obras en Circuitos Turísticos              |
| 20  | Aumento de Capacidad en Concesiones Viales |
| 21  | Seguridad en Concesiones Viales            |
| 22  | Obras Menores en Concesiones Viales        |

**CUADRO E**  
**INVERSION REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRAFICA AL 31/03/2012**  
(en pesos)

| Ubicación Geográfica                                         | Crédito Inicial       | Crédito Vigente       | Compromiso           | Devengado            | Estructura %  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Ciudad Autonoma de Buenos Aires                              | 7.063.165.965         | 7.085.987.482         | 526.605.371          | 235.515.523          | 8,9%          |
| Provincia de Buenos Aires                                    | 2.087.586.269         | 2.284.388.896         | 407.702.564          | 355.253.851          | 13,4%         |
| Provincia de Catamarca                                       | 125.882.807           | 127.262.128           | 5.142.985            | 4.916.365            | 0,2%          |
| Provincia de Cordoba                                         | 553.694.075           | 585.325.653           | 201.637.967          | 168.874.625          | 6,4%          |
| Provincia de Corrientes                                      | 435.991.770           | 411.995.351           | 31.009.736           | 30.529.149           | 1,2%          |
| Provincia del Chaco                                          | 255.494.246           | 232.618.409           | 52.456.798           | 36.455.895           | 1,4%          |
| Provincia del Chubut                                         | 393.542.444           | 395.598.805           | 27.941.031           | 25.016.912           | 0,9%          |
| Provincia de Entre Rios                                      | 778.406.946           | 670.369.692           | 106.161.202          | 105.754.927          | 4,0%          |
| Provincia de Formosa                                         | 187.655.032           | 205.157.538           | 76.333.012           | 76.935.441           | 2,9%          |
| Provincia de Jujuy                                           | 166.537.446           | 186.281.520           | 57.482.808           | 54.444.138           | 2,1%          |
| Provincia de La Pampa                                        | 74.964.685            | 75.659.080            | 22.921.403           | 22.834.092           | 0,9%          |
| Provincia de La Rioja                                        | 183.959.904           | 185.639.249           | 16.402.507           | 14.287.971           | 0,5%          |
| Provincia de Mendoza                                         | 452.400.481           | 400.030.930           | 65.710.140           | 53.829.503           | 2,0%          |
| Provincia de Misiones                                        | 175.019.988           | 178.072.876           | 31.745.572           | 28.820.279           | 1,1%          |
| Provincia del Neuquen                                        | 204.121.013           | 231.528.082           | 63.387.723           | 63.057.089           | 2,4%          |
| Provincia de Rio Negro                                       | 818.208.838           | 769.240.455           | 194.491.213          | 150.611.696          | 5,7%          |
| Provincia de Salta                                           | 297.965.481           | 298.028.488           | 79.415.252           | 79.396.746           | 3,0%          |
| Provincia de San Juan                                        | 205.075.378           | 266.050.975           | 99.135.637           | 98.989.782           | 3,7%          |
| Provincia de San Luis                                        | 21.300.927            | 25.911.231            | 6.032.155            | 6.007.658            | 0,2%          |
| Provincia de Santa Cruz                                      | 1.057.344.769         | 1.149.903.616         | 117.289.545          | 112.046.226          | 4,2%          |
| Provincia de Santa Fe                                        | 656.728.273           | 583.755.160           | 143.000.998          | 133.980.571          | 5,1%          |
| Provincia de Santiago del Estero                             | 96.301.849            | 120.347.021           | 38.801.665           | 38.271.165           | 1,4%          |
| Provincia de Tucuman                                         | 229.764.299           | 201.445.202           | 60.770.712           | 60.754.074           | 2,3%          |
| Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlanti | 91.488.634            | 93.430.282            | 40.561.558           | 40.561.558           | 1,5%          |
| Interprovincial                                              | 2.057.223.723         | 1.641.697.943         | 259.612.849          | 256.802.849          | 9,7%          |
| Nacional                                                     | 692.866.100           | 910.688.572           | 353.989.482          | 346.159.795          | 13,1%         |
| Binacional                                                   | 1.237.000             | 1.237.000             | 8.408.984            | 8.408.984            | 0,3%          |
| No Clasificado                                               | 33.897.956            | 56.397.956            | 37.728.590           | 35.594.601           | 1,3%          |
| <b>TOTAL INVERSION REAL DIRECTA</b>                          | <b>19.397.826.298</b> | <b>19.374.049.592</b> | <b>3.131.879.459</b> | <b>2.644.111.465</b> | <b>100,0%</b> |

**CUADRO F**  
**MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 31/03/2012**  
(en pesos)

| Jurisdicción                                                 | Crédito Inicial       | Crédito Vigente       | Diferencia         | %           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| Presidencia de la Nacion                                     | 81.756.000            | 81.556.000            | -200.000           | -0,2%       |
| Jefatura de Gabinete de Ministros                            | 331.930.003           | 331.930.003           | 0                  | 0,0%        |
| Ministerio del Interior                                      | 1.800.000             | 19.300.000            | 17.500.000         | 972,2%      |
| Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional  | 0                     | 2.500.000             | 2.500.000          |             |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos                    | 700.000               | 700.000               | 0                  | 0,0%        |
| Ministerio de Seguridad                                      | 2.780.000             | 2.780.000             | 0                  | 0,0%        |
| Ministerio de Economía y Finanzas Públicas                   | 70.600.000            | 70.600.000            | 0                  | 0,0%        |
| Ministerio de Industria                                      | 54.209.650            | 54.209.650            | 0                  | 0,0%        |
| Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca                 | 17.904.000            | 31.842.600            | 13.938.600         | 77,9%       |
| Ministerio de Turismo                                        | 4.264.000             | 4.264.000             | 0                  | 0,0%        |
| Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser | 20.208.680.926        | 20.487.883.903        | 279.202.977        | 1,4%        |
| Ministerio de Educación                                      | 1.695.074.163         | 1.690.274.163         | -4.800.000         | -0,3%       |
| Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva    | 81.611.000            | 81.611.000            | 0                  | 0,0%        |
| Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social             | 131.600.000           | 131.600.000           | 0                  | 0,0%        |
| Ministerio de Salud                                          | 187.037.437           | 195.419.811           | 8.382.374          | 4,5%        |
| Ministerio de Desarrollo Social                              | 42.565.918            | 42.935.918            | 370.000            | 0,9%        |
| Obligaciones a Cargo del Tesoro                              | 20.636.567.000        | 20.636.567.000        | 0                  | 0,0%        |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                       | <b>43.549.080.097</b> | <b>43.865.974.048</b> | <b>316.893.951</b> | <b>0,7%</b> |

**CUADRO G**  
**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCION AL 31/03/2012**  
**(en pesos)**

| Jurisdicción                                                 | Crédito Inicial       | Crédito Vigente       | Compromiso           | Devengado            | %            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Presidencia de la Nacion                                     | 81.756.000            | 81.556.000            | 7.065.661            | 7.009.161            | 8,6%         |
| Jefatura de Gabinete de Ministros                            | 331.930.003           | 331.930.003           | 13.711.960           | 13.711.960           | 4,1%         |
| Ministerio del Interior                                      | 1.800.000             | 19.300.000            | 3.866.260            | 3.500.000            | 18,1%        |
| Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional  | 0                     | 2.500.000             | 1.700.000            | 1.700.000            | 68,0%        |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos                    | 700.000               | 700.000               | 0                    | 0                    | 0,0%         |
| Ministerio de Seguridad                                      | 2.780.000             | 2.780.000             | 2.301.040            | 2.301.040            | 82,8%        |
| Ministerio de Economía y Finanzas Públicas                   | 70.600.000            | 70.600.000            | 7.587.191            | 7.587.191            | 10,7%        |
| Ministerio de Industria                                      | 54.209.650            | 54.209.650            | 1.487.560            | 1.487.560            | 2,7%         |
| Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca                 | 17.904.000            | 31.842.600            | 7.877.299            | 4.017.018            | 12,6%        |
| Ministerio de Turismo                                        | 4.264.000             | 4.264.000             | 75.000               | 75.000               | 1,8%         |
| Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser | 20.208.680.926        | 20.487.883.903        | 3.037.315.044        | 2.836.850.886        | 13,8%        |
| Ministerio de Educación                                      | 1.695.074.163         | 1.690.274.163         | 252.634.222          | 252.634.222          | 14,9%        |
| Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva    | 81.611.000            | 81.611.000            | 8.164.261            | 8.164.261            | 10,0%        |
| Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social             | 131.600.000           | 131.600.000           | 4.025.175            | 4.025.175            | 3,1%         |
| Ministerio de Salud                                          | 187.037.437           | 195.419.811           | 88.361.504           | 61.322.095           | 31,4%        |
| Ministerio de Desarrollo Social                              | 42.565.918            | 42.935.918            | 2.327.367            | 2.154.839            | 5,0%         |
| Obligaciones a Cargo del Tesoro                              | 20.636.567.000        | 20.636.567.000        | 4.124.297.992        | 4.124.297.992        | 20,0%        |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                       | <b>43.549.080.097</b> | <b>43.865.974.048</b> | <b>7.562.797.536</b> | <b>7.330.838.400</b> | <b>16,7%</b> |

**CUADRO H**  
**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACION GEOGRAFICA AL 31/03/2012**  
(en pesos)

| Ubicación Geográfica                                               | Crédito Inicial       | Crédito Vigente       | Compromiso           | Devengado            | %             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires                                    | 9.185.742.848         | 9.122.117.402         | 1.828.634.722        | 1.768.113.038        | 24,1%         |
| Provincia de Buenos Aires                                          | 6.625.339.514         | 6.208.659.461         | 1.099.799.203        | 1.061.450.254        | 14,5%         |
| Provincia de Catamarca                                             | 550.331.011           | 535.747.885           | 66.109.944           | 65.859.534           | 0,9%          |
| Provincia de Cordoba                                               | 1.690.472.969         | 1.626.448.455         | 259.136.985          | 257.737.896          | 3,5%          |
| Provincia de Corrientes                                            | 928.357.559           | 910.899.162           | 118.224.382          | 118.171.399          | 1,6%          |
| Provincia del Chaco                                                | 1.320.419.013         | 1.372.669.471         | 364.273.257          | 364.216.753          | 5,0%          |
| Provincia del Chubut                                               | 349.896.021           | 418.220.296           | 55.013.091           | 54.905.095           | 0,7%          |
| Provincia de Entre Ríos                                            | 952.021.400           | 952.532.148           | 234.917.647          | 233.679.695          | 3,2%          |
| Provincia de Formosa                                               | 1.010.368.550         | 1.039.006.495         | 349.652.750          | 346.794.859          | 4,7%          |
| Provincia de Jujuy                                                 | 570.947.146           | 582.618.033           | 155.845.197          | 151.438.110          | 2,1%          |
| Provincia de La Pampa                                              | 422.428.948           | 412.928.502           | 52.372.348           | 52.312.846           | 0,7%          |
| Provincia de La Rioja                                              | 833.426.072           | 858.498.419           | 184.982.263          | 183.597.318          | 2,5%          |
| Provincia de Mendoza                                               | 695.034.822           | 686.648.120           | 106.035.871          | 102.370.744          | 1,4%          |
| Provincia de Misiones                                              | 785.176.647           | 838.355.558           | 149.877.211          | 148.956.492          | 2,0%          |
| Provincia del Neuquén                                              | 429.685.182           | 426.384.132           | 68.089.450           | 68.015.016           | 0,9%          |
| Provincia de Río Negro                                             | 678.225.743           | 686.482.924           | 101.024.434          | 86.034.572           | 1,2%          |
| Provincia de Salta                                                 | 644.511.771           | 647.744.234           | 86.329.999           | 86.231.980           | 1,2%          |
| Provincia de San Juan                                              | 768.089.098           | 752.756.204           | 126.901.605          | 111.534.282          | 1,5%          |
| Provincia de San Luis                                              | 293.249.651           | 280.786.651           | 44.521.133           | 44.475.084           | 0,6%          |
| Provincia de Santa Cruz                                            | 933.235.242           | 898.696.961           | 250.182.795          | 242.089.061          | 3,3%          |
| Provincia de Santa Fe                                              | 1.272.109.444         | 1.248.977.713         | 190.018.637          | 189.578.401          | 2,6%          |
| Provincia de Santiago del Estero                                   | 964.049.235           | 957.296.399           | 187.413.812          | 186.295.210          | 2,5%          |
| Provincia de Tucumán                                               | 1.209.992.619         | 1.225.634.277         | 227.879.819          | 227.575.602          | 3,1%          |
| Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlantico Sur | 245.054.318           | 275.912.619           | 63.171.072           | 63.160.919           | 0,9%          |
| Interprovincial                                                    | 5.461.290.000         | 5.457.228.600         | 1.102.027.660        | 1.102.027.660        | 15,0%         |
| Nacional                                                           | 4.614.799.274         | 5.160.200.553         | 8.028.351            | 8.028.351            | 0,1%          |
| Binacional                                                         | 28.500.000            | 28.500.000            | 3.800.000            | 3.800.000            | 0,1%          |
| No Clasificado                                                     | 86.326.000            | 254.023.374           | 78.533.900           | 2.388.231            | 0,0%          |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                             | <b>43.549.080.097</b> | <b>43.865.974.048</b> | <b>7.562.797.536</b> | <b>7.330.838.400</b> | <b>100,0%</b> |

**CUADRO I**  
**EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA Y LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL,**  
**POR FINALIDAD Y FUNCIÓN AL 31/03/2012**  
(en pesos)

| Finalidad/Función                   | Inversión Real Directa | Transferencias       | Total                |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Administración Gubernamental</b> |                        |                      |                      |
| Legislativa                         | 405.180                |                      | 405.180              |
| Judicial                            | 5.613.916              |                      | 5.613.916            |
| Dirección Superior Ejecutiva        | 14.961.095             | 7.737.191            | 22.698.286           |
| Relaciones Exteriores               | 893.421                |                      | 893.421              |
| Relaciones Interiores               | 621.284                | 1.685.868.893        | 1.686.490.177        |
| Administración Fiscal               | 1.896.219              |                      | 1.896.219            |
| Control de la Gestión Pública       | 619.129                |                      | 619.129              |
| Información y Estadística Básicas   | 680.589                |                      | 680.589              |
| <b>Subtotal</b>                     | <b>25.690.833</b>      | <b>1.693.606.084</b> | <b>1.719.296.917</b> |
| <b>Defensa y Seguridad</b>          |                        |                      |                      |
| Defensa                             | 9.462.103              |                      | 9.462.103            |
| Seguridad Interior                  | 18.643.573             | 2.301.040            | 20.944.613           |
| Sistema Penal                       | 3.682.524              |                      | 3.682.524            |
| Inteligencia                        | 1.411                  |                      | 1.411                |
| <b>Subtotal</b>                     | <b>31.789.611</b>      | <b>2.301.040</b>     | <b>34.090.651</b>    |
| <b>Servicios Sociales</b>           |                        |                      |                      |
| Salud                               | 35.192.144             | 71.402.663           | 106.594.807          |
| Promoción y Asistencia Social       | 1.136.149              | 132.549.651          | 133.685.800          |
| Seguridad Social                    | 9.322.739              |                      | 9.322.739            |
| Educación y Cultura                 | 64.934.233             | 364.133.311          | 429.067.544          |
| Ciencia y Técnica                   | 175.503.322            | 11.564.154           | 187.067.476          |
| Trabajo                             | 1.673.535              | 4.025.175            | 5.698.710            |
| Vivienda y Urbanismo                | 24.975                 | 674.603.480          | 674.628.455          |
| Agua Potable y Alcantarillado       | 92.007.675             | 1.138.316.216        | 1.230.323.891        |
| <b>Subtotal</b>                     | <b>379.794.772</b>     | <b>2.396.594.650</b> | <b>2.776.389.422</b> |
| <b>Servicios Económicos</b>         |                        |                      |                      |
| Energía, Combustibles y Minería     | 3.420.948              | 1.639.776.051        | 1.643.196.999        |
| Comunicaciones                      | 2.391.015              | 481.435.768          | 483.826.783          |
| Transporte                          | 2.147.516.909          | 1.070.193.333        | 3.217.710.242        |
| Ecología y Medio Ambiente           | 16.806.340             | 37.847.679           | 54.654.019           |
| Agricultura                         | 7.609.580              | 5.791.432            | 13.401.012           |
| Industria                           | 18.849.577             | 579.480              | 19.429.057           |
| Comercio, Turismo y Otros Servicios | 9.588.865              | 2.712.883            | 12.301.748           |
| Seguros y Finanzas                  | 653.015                |                      | 653.015              |
| <b>Subtotal</b>                     | <b>2.206.836.249</b>   | <b>3.238.336.626</b> | <b>5.445.172.875</b> |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>2.644.111.465</b>   | <b>7.330.838.400</b> | <b>9.974.949.865</b> |