

Seguimiento Físico Financiero
Seguimiento Físico Financiero

INVERSION PUBLICA NACIONAL
Presupuesto de la Administración Nacional

Primer Semestre Año 2013


INDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I: INVERSIÓN REAL DIRECTA	
<u>I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 30/06/2013</u>	4
1- Según Nivel Institucional	4
2- Según Fuente de Financiamiento	5
3- Según Ubicación Geográfica	5
<u>II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN</u>	6
CAPÍTULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
<u>I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/06/2013</u>	11
1- Según Nivel Institucional	11
2- Según Fuente de Financiamiento	12
3- Según Ubicación Geográfica	12
4- Según Beneficiario	13
<u>II- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>	13
CUADROS ANEXOS	
Cuadro A: Modificaciones Presupuestarias de la Inversión Real Directa al 30/06/2013	
Cuadro B: Ejecución de la Inversión Real Directa al 30/06/2013	
Cuadro C: Inversión Real Directa-Proyectos de Inversión al 30/06/2013	
Cuadro D: Dirección Nacional de Vialidad – Proyectos y Obras al 30/06/2013	
Cuadro E: Inversión Real Directa por Ubicación Geográfica al 30/06/2013	
Cuadro F: Modificaciones Presupuestarias de las Transferencias de Capital por Jurisdicción al 30/06/2013	
Cuadro G: Transferencias de Capital por Jurisdicción al 30/06/2013	
Cuadro H: Transferencias de Capital por Ubicación Geográfica al 30/06/2013	
Cuadro I: Ejecución de IRD y Transferencias de Capital, por Finalidad Función al 30/06/2013	

INTRODUCCIÓN


La Inversión Pública Nacional comprende las erogaciones destinadas a la adquisición o producción de bienes que incrementan el activo del Estado Nacional, Provincial y Municipal y también sirven como instrumento para la producción de bienes y servicios. Incluye la Inversión Real Directa (IRD) y las Transferencias de Capital (TC).

En el siguiente gráfico se aprecia que la Inversión Pública Nacional prevista para 2013 asciende a \$72.637,1 millones, mostrando una tendencia alcista desde 2003 donde alcanzó a \$1.495,7 millones. Esta tendencia también se verifica analizando la evolución de la Inversión Pública Nacional con respecto al producto: en 2003 fue de 0,40% del PBI y al primer semestre de 2013 alcanzó a 2,49% del PBI¹.




La Inversión Real Directa abarca los gastos de adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional, alcanzando al 30/06/13 un gasto devengado de \$8.038,8 millones (35,5% del crédito vigente). Asimismo, la Administración Nacional realiza transferencias para gastos de capital, las cuales al 30/06/13 totalizaron \$21.801,6 millones, representando el 43,7% del crédito vigente a dicha fecha:


¹ Para la estimación del indicador IPN/PBI referida al año 2013 se consideró la IPN ejecutada al 1° semestre de 2013 más los créditos devengados del 2° semestre de 2012, siguiendo igual criterio para el PBI.



De acuerdo a los datos expuestos, el ritmo de ejecución de las transferencias de capital resultó superior al de la inversión real directa. Por su parte, la IRD puede discriminarse en **proyectos de inversión** (con una ejecución de \$5.740,6 millones) y en **maquinaria, equipos y otros conceptos** (\$2.343,1 millones):



En cuanto a la ejecución de las transferencias de capital se destinaron \$12.974,2 millones a provincias y municipios (59,5% de la ejecución acumulada), \$7.077,0 millones a empresas públicas no financieras (32,5%), \$1.074,1 millones a empresas privadas (4,9%), \$439,9 millones a Fondos Fiduciarios y otros entes del Sector Público Nacional no Financiero (2,0%) y \$236,4 millones a otras transferencias (1,1%), como se aprecia en el siguiente gráfico:



A continuación se expone un cuadro que resume el Crédito Inicial, el Crédito Vigente y la ejecución de la Inversión Pública Nacional al primer semestre del ejercicio 2013, desagregada por sus principales componentes:

Cuadro N°1. Inversión Real Directa y Transferencias de Capital al 30/06/2013 (en millones de \$)
Administración Nacional

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Inversión Real Directa (IRD)	20.462,9	22.762,0	8.083,8	27,0%	35,5%
Proyectos	15.452,3	15.479,7	5.740,6	19,2%	37,1%
Maquinarias, Equipos, Edificios y Otros	5.010,6	7.282,2	2.343,1	7,8%	32,2%
Transferencias de Capital	49.345,6	49.875,1	21.801,6	73,0%	43,7%
Inversión Pública Total	69.808,4	72.637,1	29.885,4	100,0%	41,1%


En lo que respecta a la Inversión Pública Total se registró al 30/06/13 una ejecución de 41,1% del crédito vigente, representando las transferencias de capital el 73,0% del monto global ejecutado. Asimismo, en la comparación con el primer trimestre de 2013, se verificó **una aceleración de los gastos de capital** habida cuenta de que el gasto al 31/03/13 alcanzó \$10.688,0 millones, es decir, se registró un crecimiento en el segundo trimestre del 179,6% con respecto al trimestre anterior.

Desde el punto de vista de la evolución del crédito presupuestario, al cierre del primer semestre de 2013 los proyectos de inversión aumentaron en \$27,4 millones (0,2%), la adquisición de bienes creció \$2.271,7 millones (45,3%) y la asignación inicial de las transferencias de capital subió \$529,6 millones (1,1%).

CAPÍTULO I: INVERSIÓN REAL DIRECTA

I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA

La Inversión Real prevista para 2013 resulta de \$22.762,0 millones, mostrando un importante aumento desde 2003 donde alcanzó a \$799,8 millones (se multiplicó por más de 27 veces). Se destaca también que durante 2003 la relación Inversión Real Directa respecto al PBI alcanzó a 0,21% mientras que en el año 2013 alcanzó a 0,68%², más que triplicando dicho ratio original.



La ejecución de la Inversión Real Directa registró una tasa de crecimiento anual acumulativa del 43,5% para el período 2003/2013, dando cuenta de su relevancia en la agenda pública de los últimos ejercicios.

1- Según Nivel Institucional

A continuación se expone un cuadro que muestra el comportamiento de la IRD al cierre del primer semestre de 2013, por nivel institucional:

Cuadro N°2: Ejecución de la Inversión Real Directa al 30/06/2013 (en millones de \$)

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Administración Central	5.677,6	6.252,5	1.231,3	15,2%	19,7%
Organismos Descentralizados	13.272,8	13.431,2	5.360,7	66,3%	39,9%
Instituciones de Seguridad Social	1.512,5	3.078,2	1.491,8	18,5%	48,5%
TOTAL	20.462,9	22.762,0	8.083,8	100,0%	35,5%

Los gastos de IRD se concentraron en los Organismos Descentralizados (66,3% del total), que alcanzaron al cierre del primer semestre el 39,9% del crédito. A continuación se expone una tabla que muestra las dependencias con mayor monto ejecutado al 30/06/13 y la variación interanual en relación a idéntico período de 2012:

Cuadro N° 3. Ejecución Inversión Real Directa comparada 1º semestre 2012/2013 (en millones de pesos)

Organismo	Ejecución 2012	Ejecución 2013	Variación
Dirección Nacional de Vialidad	4.382,1	4.533,4	3,5%
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)	64,2	1.491,7	2223,5%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	379,3	397,2	4,7%
Comisión Nacional de Actividades Espaciales	240,9	323,0	34,1%
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)	201,5	160,3	-20,4%
Subtotal	5.268,0	6.905,6	31,1%
Otros	674,0	1.178,2	74,8%
Total IRD	5.942,0	8.083,8	36,0%

2- Según Fuente de Financiamiento

Al considerarse las distintas fuentes de financiamiento se aprecia que el 84,5% del gasto de la IRD se financió con Tesoro Nacional, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N°4 Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente de Financiamiento al 30/06/2013 (en millones de \$)

Fuente de Financiamiento	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Tesoro Nacional	15.149,0	17.324,7	6.828,0	84,5%	39,4%
Transferencias Internas	1.277,1	1.285,6	517,4	6,4%	40,2%
Otros Recursos Internos	1.814,7	1.907,3	241,8	3,0%	12,7%
Financiamiento Externo	2.222,1	2.244,4	496,6	6,1%	22,1%
TOTAL	20.462,9	22.762,0	8.083,8	100,0%	35,5%

La ejecución con **Tesoro Nacional** incluyó \$3.772,5 millones para proyectos viales, \$1.448,9 millones para el programa Conectar Igualdad.com.ar, \$287,3 millones para los proyectos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, \$199,2 millones para el proyecto Centro Cultural del Bicentenario en el edificio del Correo y Telecomunicaciones y \$123,5 millones para obras hídricas y de saneamiento. Con **Transferencias Internas** se financiaron obras en corredores viales por \$488,6 millones y con **Financiamiento Externo** sobresalieron \$239,7 millones destinados a construcciones y mallas viales.

3- Según Ubicación Geográfica

La IRD abarca todo el territorio nacional, destacándose las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que concentraron el 51,2% del gasto total. En la provincia de **Buenos Aires** se ejecutaron \$872,1 millones incluyendo, principalmente, la inversión vial (\$592,6 millones) y obras de saneamiento hídrico (\$97,6 millones). En el caso de la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** (\$2.709,3 millones) se registró una importante inversión en el Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Correo (\$199,2 millones).

En la provincia de **Río Negro** se ejecutaron \$554,6 millones, mayormente destinados a construcciones de rutas, comprendiendo la inversión en la Ruta Nacional N°23 tramo Pilcaniyeu Viejo – Ruta Nacional N°40-237 (\$106,9 millones), Ruta Nacional N°3-251 General Conesa – San Antonio Oeste / San Antonio Oeste – Límite con Chubut (\$104,9 millones) y en la Ruta Nacional N°22 Chichinales–Cipoletti (\$101,6 millones). Por su parte, en la provincia de **Córdoba** se ejecutaron \$303,3 millones, principalmente en construcciones viales y obras en corredores viales.

² Para la estimación del indicador IRD/PBI referida al año 2013 se consideró la IRD ejecutada al 1º semestre de 2013 más los créditos devengados del 2º semestre de 2012, siguiendo igual criterio para el PBI.

Entre ellas se destacan las obras en los Corredores Viales III y VIII (\$138,8 millones) y en la autopista Santa Fe-San Francisco (\$33,9 millones).

II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

En el presente apartado se analiza la ejecución de los proyectos de inversión, considerando un subconjunto de iniciativas de gran envergadura, que representa el 80,9% del costo total de la cartera y el 62,1% del gasto realizado al 30/06/2013:

Cuadro Nº 5. Principales Proyectos de Inversión ordenados según Costo Total (en millones de pesos)

Organismo	Programas/Proyectos	Costo Total (CT)*	Devengado Ac. 31/12/12	Devengado 30/06/2013	% Dev. Ac. al 30/6/13/CT
DNV	Construcción de Rutas	122.435,2	26.864,3	2.333,6	23,8%
DNV	Proyectos CReMa	20.842,4	7.167,4	426,8	36,4%
DNV	Obras en Corredores Viales	13.377,6	2.378,6	1.047,2	25,6%
DNV	Mantenimiento de Rutas	5.094,5	1.996,6	621,5	51,4%
CONAE	Misiones Satelitales	1.776,8	1.196,8	255,1	81,7%
CNEA	Construcción Reactor de Baja Potencia CAREM Fase II	1.750,0	545,7	27,5	32,8%
Sec. Obras Púb.	Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio del Correo	1.597,4	832,3	199,2	64,6%
CNEA	Construcción del Reactor RA-10	1.299,0	49,8	15,9	5,1%
ENOHSA	Construcción del Emisario Submarino Mar del Plata	322,5	197,7	89,2	89,0%
Subtotal		168.495,40	41.229,20	5.016,0	27,4%
Total Proyectos		208.030,7	68.506,5	8.083,8	36,8%

(*) Costo total de proyectos de inversión, Inicio del ejercicio 2013.

A continuación se describen los proyectos de inversión citados en el cuadro anterior:

Dirección Nacional de Vialidad (DNV):


La Dirección Nacional de Vialidad tiene a su cargo el mantenimiento y la rehabilitación de 39.620 kilómetros de la red vial nacional y, eventualmente, realiza intervenciones en rutas fuera de la jurisdicción nacional.

Construcción de Rutas: representa la principal acción de inversión real directa que lleva a cabo la DNV, construyendo y rehabilitando rutas en toda la República Argentina. Al 30/06/13 en el subprograma **Pasos Fronterizos y Corredores Viales de Integración** se finalizó la ejecución en la Ruta Nacional Nº14 en el tramo Gualaguaychú – Paso de los Libres, con un total de 63 kilómetros en las provincias de Entre Ríos y Corrientes. En el subprograma **Obras por Convenio con Provincias** se encontraban en ejecución obras en la Ruta Nacional Nº23 (93 kilómetros en la provincia de Río Negro), en la Ruta Nacional Nº242 (7 kilómetros en la provincia de Neuquén), en la Ruta Nacional Nº3 en el tramo Caleta Olivia-Gran Bajo San Julián (55,6 kilómetros en la provincia de Santa Cruz), en la Ruta Nacional Nº76 (39 kilómetros en la provincia de La Rioja), en la Ruta AOO8 (11 kilómetros en la provincia de Santa Fe), en la Ruta Provincial Nº19 (30 kilómetros en la provincia de Misiones) y obras en 17 kilómetros en rutas varias por convenio con provincias y municipios. En el subprograma **Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes** se finalizaron los trabajos en el puente sobre Riacho Seco en Ruta Nacional Nº34 (42 metros en la provincia de Salta), en el puente sobre Río Perico y accesos (1.300 metros en la provincia de Jujuy), en el puente sobre Río Salado (627 metros en la provincia de Santiago del Estero) y estuvieron en ejecución 3.886 metros durante el segundo trimestre. En **Mejoramiento y Reposición de Rutas**, durante el segundo trimestre, estuvieron en ejecución 4.556 kilómetros y se finalizaron al finalizar el primer semestre 1.277,8 kilómetros:

Cuadro Nº 6. Mejoramiento y Reposición de Rutas (km. finalizados al 30/06/13)

Ruta	Tramo	Sección	Provincia	Longitud
R.P.Nº12	Empalme R.P.Nº25-Pico Truncado	Km. 245-Pico Truncado	Santa Cruz	105,0
R.N.Nº9	Autopista Rosario Córdoba	Sección II Emp.R.P.NºE-59-Ballesteros	Córdoba	63
R.N.Nº40S	Perito Moreno-Bajo Caracoles	Sección III Km 89-Bajo Caracoles	Santa Cruz	42
R.N.Nº40S	Perito Moreno-Bajo Caracoles	Km 2215,91-km 2289,64	Santa Cruz	72,85
Varias	Rehabilitaciones Menores			3,0
R.N.Nº151	Empalme R.N.Nº22-Colonia Catriel	Intersección con acceso a Dique Ballester	Río Negro	0,5
R.N.Nº145	Bardas Blancas-Hito Pehuenche	Km. 13,6-Hito Pehuenche	Mendoza	16,84
s/Nº	Acceso a Bariloche por calles Wiederhold y Miramar	Empalme Ex R.N.Nº258-Empalme R.N.Nº40	Río Negro	1,86
R.N.Nº231-65-234	San Martín de los Andes-Emp.R.N.Nº231	Sección IV Acceso a Villa Traful-Emp.R.N.Nº231	Neuquén	38,85
R.N.Nº117	COTECAR-Construcción Complejo Terminal de Cargas	Ingreso al COTECAR-Control Aduanero	Corrientes	1,0
R.N.Nº127	Inters.R.N.Nº117 con Avda.Antelo e Irigoyen Acceso Barrio Conscripto Bernardi Arroyo Verde-	Arroyo Machuca-Calle Cepeda	Entre Ríos	2,5
A010	Emp.R.N.NºA010/Emp.R.N.Nº3-Pto.Pirámides	Emp. R.N.Nº3-Emp.R.P.Nº1	Chubut	87,25
s/nº	Acceso a Construir al CE.RE.NA.	Bicisenda	Buenos Aires	810
281	Puerto Deseado-Empalme R.N.Nº3	Pto. Deseado-km 32,55	Santa Cruz	33
Total				1.277,8

Seguidamente se presenta la evolución del programa **Construcciones**³ de rutas durante el segundo trimestre de los últimos 13 ejercicios, observándose el fuerte impulso desde el ejercicio 2003 y una tendencia a la baja desde el ejercicio 2009 por culminación de tramos, por el aumento de la complejidad de los trabajos (las autovías implican más dificultad que la pavimentación de caminos de ripio), por transferencias a provincias para inversiones en infraestructura⁴ y por el impulso a distintas iniciativas en corredores viales concesionados:



Proyectos Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.): Al 30/06/2013 las mallas en ejecución ascendían a 212 kilómetros en promedio para **C.Re.Ma I**, a 494 kilómetros en

³ Abarca las obras de inversión a cargo de la DNV, que se ejecutan bajo la modalidad de proyectos de inversión presupuestarios.

⁴ La DNV no informa los kilómetros atendidos mediante transferencias de capital.

promedio para **C.Re.Ma II**, a 3.992 kilómetros en promedio para **C.Re.Ma III** y a 5.423 kilómetros en promedio para **C.Re.Ma IV**.

Mantenimiento de Rutas: Al 30/06/13 se efectuó el mantenimiento directo de caminos e indirecto mediante el **Sistema de Transferencias de Funciones Operativas** (se transfieren las funciones a las vialidades provinciales por convenios) y el **Sistema Modular** (de decreciente relevancia). La evolución de los kilómetros atendidos durante el quinquenio 2009/2013 se expone a continuación:


Cuadro Nº 7. Mantenimiento de la Red Vial (en kilómetros)

Sistema	2009	2010	2011	2012	2013
Directo	6.929	9.265	8.173	10.026	12.036
Sistema de Transferencias de Funciones Operativas	6.341	5.844	5.879	4.132	3.802
Sistema Modular	1.533	1.322	945	736	700
Total	14.803	16.431	14.997	14.894	16.538

Los kilómetros comprenden al promedio de los cuatro trimestres del de cada año excepto el año 2013 que corresponde al promedio de los dos primeros trimestres de 2013.

Cabe agregar que al cierre del primer semestre de 2013 se finalizaron obras de conservación mejorativa en 350 kilómetros en el ámbito nacional, estando en trabajo 2.675 kilómetros. Asimismo, se finalizaron 9 kilómetros en obras de seguridad vial y se encontraban en ejecución otros 35 kilómetros y se finalizaron 4 obras de emergencia, estando en ejecución durante el segundo trimestre 14 obras de emergencia y trabajos de señalización horizontal en 4.605 kilómetros en el litoral del país, 4.527 kilómetros en la zona norte del país, 4.010 kilómetros en la zona central del país y 4.769 kilómetros en la zona sur del país.

Respecto a los programas del OCCOVI, al 30/06/13 se encontraban en ejecución diversas obras en 11.335,0 kilómetros y se finalizaron obras en 58,3 kilómetros. Corresponden al tramo Ruta Provincial Nº36 entre Rotonda Gutiérrez y Ruta Provincial Nº2 Varela Berazategui con 6,5 kilómetros en la provincia de Buenos Aires, la Ruta Nacional Nº226 tramo Autovía Mar del Plata-Balcarce, con 33 kilómetros en la provincia de Buenos Aires, Ruta Nacional Nº22 Sección R.N.Nº151-R.P.Nº7 con 5,83 kilómetros, interprovincial, la Ruta Nacional Nº3 con 1 kilómetro en la provincia de Buenos Aires, la Ruta Nacional Nº9 Acceso a Central Nuclear Atucha II con 11 kilómetros en el Partido de Zárate y la colectora ascendente del ramal Pilar-Calle Eiffel con 1 kilómetro en la provincia de Buenos Aires. Seguidamente se presenta la evolución de los kilómetros en recuperación en los corredores viales concesionados durante el segundo trimestre del período 2010-2013:



Comisión Nacional de Actividades Espaciales:

Misiones Satelitales: Al 30/06/13 en el marco del Plan Espacial Nacional 2007/2014 se realizaron inversiones en el Proyecto Misiones Satelitales, cuya composición se expone a continuación:

Cuadro Nº 8. Misiones Satelitales en Curso

Satélite	Misión	Socios
SAOCOM	Observación de la tierra	Italia, Bélgica y Brasil
SABIA 3-SARE I	Observación de la tierra	Brasil
SABIAMAR	Observación de la tierra	Brasil

En la obra **Misión SAOCOM** continuaron las tareas de ingeniería de detalle preparatorias de la Revisión Crítica de Diseño de los módulos de transmisión-recepción de la Antena SAR y del segmento de vuelo y la construcción de modelos de calificación de la estructura del satélite, participando la firma INVAP SE, el Instituto Argentino de Radioastronomía, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la empresa Servicios Tecnológicos Integrados.

En el mes de junio se firmó el contrato con INVAP que corresponde a la construcción, integración y ensayos de los modelos de vuelo de los satélites SAOCOM 1A y SAOCOM 1B, y que se extiende hasta la finalización de las tareas de puesta en órbita y operación normal del segundo satélite SAOCOM (el 1 B), prevista para mediados de 2017. También comenzó la preparación de los anexos técnicos para un contrato con la Comisión Nacional de Energía Atómica que incluye la construcción de las antenas radar de los satélites SAOCOM 1A y SAOCOM 1B.

A su vez, están en preparación los anexos técnicos para la contratación de la electrónica distribuida del radar (con la empresa DTA de Córdoba) y para soporte de ingeniería hasta que finalice la construcción del satélite SAOCOM 1A con las empresas VENG S. A., Servicios Tecnológicos Integrados y la empresa Ascentio Technologies de Córdoba para el desarrollo del software del segmento terreno; y continuaron las actividades correspondientes al contrato entre la CONAE y la empresa SPACE X, de los Estados Unidos, para el lanzamiento de los satélites SAOCOM.

Los trabajos de la **Misión SABIA 3-SARE I** concernieron a las tareas de ingeniería conceptual del satélite, basándose en el concepto de arquitectura segmentada que remite a pequeños satélites que orbitan juntos formando un conjunto capaz de contener distintos instrumentos para observación de la tierra. Para estas tareas el contratista principal resultó la empresa Servicios Tecnológicos Integrados S.R.L. trabajando también en colaboración con diferentes entes del Sistema Científico Tecnológico Nacional. Respecto a la **Misión SABIAMAR**, satélite argentino-brasileño de misión óptica, que proporcionará información sobre agua, ambiente y producción de alimentos en la zona del Mercosur, al 30/06/13 se continuó el desarrollo de la ingeniería conceptual, cuyo primer objetivo es establecer los requerimientos de la misión. El proyecto fue presentado para su financiación parcial por parte del Banco de Desarrollo para

América Latina (CAF). El proyecto se presentó en la última Revisión de Cartera con aquel organismo y está actualmente en la etapa de priorización.

Comisión Nacional de Energía Atómica:

Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM Fase II: al 30/06/13 se continuó el proceso de restauración del predio CAREM (en la localidad bonaerense de Lima), se realizó la renovación de los antiguos laboratorios químicos, se preparó el sistema contra incendios y se integró el enlace telefónico y de internet entre el predio y la Sede Central. Asimismo se contrató a la firma NASA para la ejecución de la obra civil, estando a cargo de CNEA la dirección de la obra. El proyecto de inversión contempla una inversión global de \$1.244 millones y registró al 30/06/13 un avance físico del 22,42%.

Construcción del Reactor RA-10: el costo estimado asciende a \$740 millones, registrando al 30/06/13 un avance físico del 8,54%. Se completó la ingeniería conceptual y se dio curso a la ingeniería básica, habiéndose realizado la revisión preliminar de diseño. Asimismo se formalizaron los acuerdos de servicios para la realización de la ingeniería de acometida de servicios, para la ingeniería de combustibles y para la ingeniería básica del sistema de protección del reactor y del sistema de instrumentación nuclear.

Secretaría de Obras Públicas:

Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio del Correo: el propósito del proyecto es preservar un edificio histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creando un centro cultural para uso de la ciudadanía. El lugar, que amalgama diferentes expresiones culturales del país y Latinoamérica, prevé más de 100.000 metros cuadrados de superficie, con un auditorio con capacidad para 2.000 personas, microcines, espacios para exposiciones y salas de música. Al 30/06/13 continuó la ejecución de las obras y se registró un avance físico del 63,02% (superior en más de dos puntos porcentuales al avance acumulado del trimestre anterior).


Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA):

Emisario Submarino de Mar del Plata: al 30/06/13 la construcción del emisario submarino, que ostenta un costo total de \$199,2 millones, registró una ejecución física acumulada de 85,71% y una ejecución financiera acumulada de \$286,9 millones.

CAPÍTULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

La ejecución de las transferencias de capital registró una tasa de crecimiento anual acumulativa del 44,6% para el período 2003/2013, como se aprecia en el siguiente gráfico:



La ejecución prevista de las transferencias resulta de \$49.875,1 millones al cierre del primer semestre de 2013. Respecto al PBI las transferencias de capital alcanza el **1,81% para 2013**. Debe destacarse que en 2003, año base de la serie, las erogaciones ascendieron a \$695,9 millones (0,19% del PBI)⁵.

1- Según Nivel Institucional

Las transferencias de capital son realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro N°9: Ejecución de las Transferencias de Capital al 30/06/2013 (en millones \$)

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Administración Central	45.733,4	46.239,4	19.916,1	91,4%	43,1%
Organismos Descentralizados	3.612,1	3.635,7	1.885,5	8,6%	51,9%
TOTAL	49.345,6	49.875,1	21.801,6	100,0%	43,7%

A continuación se expone una tabla que muestra las dependencias con mayor ejecución de transferencias de capital al 30/06/13 y la variación interanual respecto al ejercicio 2012:

Cuadro N° 10. Ejecución Transferencias de Capital al cierre del primer semestre (en millones de pesos)

Organismo	Ejecución 2012	Ejecución 2013	Variación
Obligaciones a Cargo del Tesoro (OCT)	9.116,4	11.706,9	-28,4%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	5.530,4	6.602,9	19,4%
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	1.026,8	1.035,7	0,9%
Ministerio de Educación	455,2	926,4	103,5%
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)	502,4	760,0	51,3%
Subtotal	16.631,2	21.031,9	26,5%
Otros	237,1	769,7	224,6%
Total transferencias capital	16.868,3	21.801,6	29,2%

⁵ Para la estimación del indicador TC/PBI referida al año 2013 se consideró la TC ejecutada al 1º semestre de 2013 más los créditos devengados del 2º semestre de 2012, siguiendo igual criterio para el PBI.

Las transferencias efectuadas por Obligaciones a Cargo del Tesoro correspondieron, principalmente, al Fondo Federal Solidario y a las firmas AySa S.A., Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A., Nucleoeléctrica Argentina S.A. Energía Argentina S.A., Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E., Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Educar S.E. Por su parte, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios transfirió fondos para infraestructura habitacional y social, política energética y para obras públicas.

Además se destacaron los fondos para la construcción de rutas por convenio con las provincias (\$1.023,3 millones), para agua y saneamiento (\$756,0 millones) a cargo del ENOHSA, y para equipamiento e infraestructura educativa (\$575,1 millones).

2- Según Fuente de Financiamiento

Cuadro N°11: Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente Financiamiento al al 30/06/2013 (en millones \$)

FUENTE FINANCIAMIENTO	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Tesoro Nacional	40.108,3	40.458,4	19.827,6	90,9%	49,0%
Financiamiento Externo	6.200,1	6.328,5	1.370,0	6,3%	21,6%
Recursos con Afectación Específica	2.288,7	2.296,2	270,7	1,2%	11,8%
Otros Recursos Internos	748,5	792,1	333,3	1,5%	42,1%
TOTAL	49.345,6	49.875,1	21.801,6	100,0%	43,7%

El **Tesoro Nacional** concentró el mayor gasto en transferencias, sobresaliendo las realizadas al Fondo Federal Solidario (\$4.581,0 millones), a Nucleoeléctrica Argentina S.A. (\$2.135,8 millones), a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (\$1.971,0 millones), al programa Desarrollo Habitacional "Techo Digno" (\$1.777,8 millones), a AySA S.A. (\$1.076,7 millones), a la construcción de rutas por convenios con provincias (\$1.023,3 millones), a la ampliación de las redes eléctricas de alta tensión (\$537,7 millones), a las acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura (\$491,5), a Energía Argentina S.A. (\$414,0 millones), al fortalecimiento comunitario del hábitat (\$435,6 millones), para Formulación y Ejecución de las Políticas de Energía Eléctrica (\$352,8 millones), para formulación, ejecución y control de obras públicas (\$337,5 millones) y a urbanización de villas y asentamientos precarios (\$329,4 millones) .

En lo que respecta al **Financiamiento Externo**, segunda fuente en importancia, sobresalen los fondos inherentes al desarrollo del Norte Grande (\$459,1 millones), a la ampliación de las redes eléctricas de alta tensión (\$305,6 millones) y a infraestructura vial productiva (\$197,8 millones); mientras que los **Recursos con Afectación Específica** correspondieron fundamentalmente al Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior (\$199,6 millones).

3- Según Ubicación Geográfica

Las transferencias de capital se concentraron, fundamentalmente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires (44,4% del monto global). En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe considerarse que una gran cantidad de obras no se

ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción, pero se imputan allí por estar constituido el domicilio legal de los receptores de las transferencias.

En la **provincia de Buenos Aires** se destacaron, entre otras, las transferencias del Fondo Federal Solidario (\$1.155,1 millones), para el desarrollo habitacional "Techo Digno" (\$239,8 millones), para la construcción de rutas por convenio con las provincias (\$237,5 millones), para urbanización de asentamientos precarios (\$200,7 millones) y para infraestructura realizadas por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (\$141,0 millones).

4- Según Beneficiario

Se presenta a continuación un cuadro que muestra los fondos transferidos para infraestructura al cierre del primer semestre de 2013, de acuerdo a la naturaleza del beneficiario:

Cuadro Nº 12. Ejecución por Beneficiario al 30/06/13 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	% Part. Dev.
Gobiernos Provinciales	10.763,3	49,4%
Sector Público Empresarial	7.077,0	32,5%
Gobiernos Municipales	1.870,4	8,6%
Empresas Privadas	1.074,1	4,9%
Fondos Fiduciarios y otros Entes	439,9	2,0%
Otros	576,9	2,6%
Total	21.801,6	100,00%

En el cuadro precedente se aprecia el impacto de las erogaciones con destino a los gobiernos provinciales, que representaron el 49,4% del monto total ejecutado en el período.

II- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

En el presente apartado se analizan las acciones más relevantes financiadas por transferencias de capital que efectúa la Administración Pública Nacional, considerando un subconjunto de iniciativas que representa el 95,2% del gasto realizado durante el primer semestre 2013:

Cuadro Nº 13. Principales transferencias de capital al 30/06/13 (en millones de pesos). Según crédito vigente

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Participación
Fondo Federal Solidario	10.060,7	10.060,7	4.581,0	21,0%
Asistencia Financiera al Sistema Energético	9.131,4	9.226,0	4.583,0	21,0%
Acciones de Vivienda	5.636,4	5.635,6	3.078,8	14,1%
Políticas de Transporte	5.282,2	5.602,8	1.818,9	8,3%
Infraestructura Hídrica y Saneamiento	5.139,1	5.159,1	2.753,4	12,6%
Infraestructura y Equipamiento Educativo	5.365,3	4.965,2	1.266,6	5,8%
Inversión en Comunicaciones	4.070,9	4.127,9	2.048,7	9,4%
Acciones en el Norte Grande Argentino	1.886,9	2.122,6	624,7	2,9%
SubTotal	46.573,0	46.900,1	20.755,0	95,2%
Otros	2.772,5	2.975,1	1.046,6	4,8%
Total	49.345,6	49.875,1	21.801,6	100,0%

Fondo Federal Solidario:

Está integrado por el 30% de la recaudación de los derechos de exportación de soja y sus derivados y se destina a financiar en provincias y municipios obras de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial. Estas asistencias financieras representaron el 21,0% de las transferencias de capital ejecutadas al 30/06/13. A continuación se detalla la participación de cada provincia dentro del **Fondo Federal Solidario**:

Cuadro N° 14: Fondo Federal Solidario al 30/06/13 (en millones de pesos)

Provincia	Devengado	Participación
Buenos Aires	971,7	21,2%
Santa Fe	395,4	8,6%
Córdoba	392,9	8,6%
Chaco	220,8	4,8%
Entre Ríos	216,0	4,7%
Tucumán	210,5	4,6%
Mendoza	184,5	4,0%
Santiago Estero	182,8	4,0%
Salta	169,6	3,7%
Corrientes	164,5	3,6%
Formosa	161,1	3,5%
San Juan	149,6	3,3%
Misiones	146,2	3,2%
Jujuy	125,7	2,7%
Catamarca	121,9	2,7%
Río Negro	111,6	2,4%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	109,2	2,4%
San Luis	101,0	2,2%
La Rioja	91,6	2,0%
La Pampa	83,1	1,8%
Neuquén	76,8	1,7%
Chubut	70,0	1,5%
Santa Cruz	70,0	1,5%
Tierra del Fuego	54,6	1,2%
Total	4.581,0	100,0%

Asistencia Financiera al Sistema Energético

Al 30/06/13 se realizaron transferencias de capital al sector energético por \$4.583,0 millones, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 15: Principales iniciativas en Energía y Combustibles al 30/06/13 (En millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	Participación
Transferencias a Nucleoeléctrica Argentina S.A.	2.135,8	46,6%
Desarrollo de Líneas de Alta Tensión	886,9	19,4%
Transferencias a Energía Argentina S.A.	414,0	9,0%
Administración Central Provincial	335,0	7,3%
Abastecimiento de Gas a Centrales Termoeléctricas	233,2	5,1%
Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior (FEDEI)	199,6	4,4%
Asistencia a Gobiernos Provinciales y Municipales para la Mejora de la Red de Gas	34,1	0,7%
Otros conceptos	344,4	7,5%
Total	4.583,0	100,0%

En lo relativo a los fondos destinados a Nucleoeléctrica Argentina S.A (\$2.135,8 millones), se continuaron las obras de terminación de la Central Nuclear Atucha II, como así también los trabajos de extensión de la vida útil de Embalse y de mantenimiento de Atucha I.

Al 30/06/13 se registró un avance financiero de \$886,9 millones en la ampliación de redes eléctricas de Alta Tensión. Las tareas de tendido de la línea de alta tensión Pico Truncado-Río Turbio-Río Gallegos-Calafate postulan la definitiva incorporación de la provincia de Santa Cruz al Sistema Interconectado Nacional, incrementando la seguridad y confiabilidad de su abastecimiento eléctrico. Asimismo la iniciativa permitirá conectar emprendimientos de generación en marcha (como la Central Termoeléctrica de Río Turbio) y futuros proyectos hidráulicos y eólicos, totalizando un **transporte de 500 Kv**. Adicionalmente, se efectúan transferencias de capital para la ejecución de obras comprendidas en la segunda etapa del Plan Federal de Transporte de Energía Eléctrica como así también en el marco del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal ⁶.

⁶ El Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, creado por la Ley N° 25.401, se constituyó con recursos provenientes del incremento de \$ 0,0006 por Kw/h en el cargo establecido para cada operación de compra de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con el propósito de ampliar la red de alta tensión en 500 KV.

Por el lado de las transferencias para Energía Argentina S.A. se devengaron \$414,0 millones al 30/06/13, con el objeto de financiar diversas obras de infraestructura energética (como ser la construcción de centrales termoeléctricas, gasoductos y parques eólicos) en el marco del Programa de Generación Eléctrica a partir de Fuentes Renovables.

En lo que respecta a transferencia a la Administración Central Provincial, durante el primer semestre se destinaron \$335,0 millones a obras vinculadas al tendido de líneas de media y baja tensión a partir, de convenios suscriptos entre el Estado Nacional y los gobiernos provinciales, principalmente con la provincia de Santiago del Estero (\$150,0 millones). Por otra parte, se devengaron \$233,2 millones para asistencia al sector privado para obras de ampliación de la capacidad de abastecimiento central de gas destinado a Centrales Termoeléctricas.

El Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI) tiene como finalidad la realización de obras para la generación, subtransmisión y distribución urbana y rural de energía eléctrica como así también la adquisición de materiales, respondiendo a las necesidades de desarrollo energético provincial. Al 30/06/13 se devengaron en este concepto \$199,6 millones, siendo los principales destinos las provincias de Misiones (\$14,0 millones), Santa Cruz (\$10,8 millones), Formosa (\$10,5 millones), Catamarca (\$10,2 millones), La Rioja (\$9,9 millones), Chubut (\$9,6 millones), Chaco (\$9,2 millones) y Santiago del Estero (\$9,0 millones).

Por último, al 30/06/13 se ejecutaron obras de ampliación y optimización de la red gasífera a través de la asistencia financiera a gobiernos provinciales y municipales, registrando un devengado de \$34,1 millones. A continuación se detalla la composición geográfica de dichas asistencias:

Cuadro Nº 16: Asistencias a gobiernos provinciales y municipales para red de gas. Millones de pesos. Al 30/06/13

Provincia	Devengado	Participación
Buenos Aires	20,1	58,9%
Mendoza	10,7	31,4%
Santa Cruz	2,4	7,0%
Tucumán	0,9	2,6%
Total	34,1	100,0%

Acciones de Vivienda

Al 30/06/13 se devengaron \$ 3.078,8 millones en asistencias financieras para la construcción de **vivienda**, de las cuales el 99,2% se destinó a los gobiernos provinciales y municipales para planes habitacionales como Techo Digno, Infraestructura Básica Habitacional, Mejor Vivir y Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico (PROPASA). A continuación se expone la evolución de los programas de vivienda realizados en todo el país:

Cuadro Nº 17: Programas Federales de Vivienda. Cantidad de obras al 30/06/13

Programa	Iniciativa	Terminadas	En ejecución ⁷
Techo Digno	Construcción de viviendas	6.930	81.123
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas	Mejor vivir en municipios y entidades intermedias	4.549	34.910

⁷ Se considera el promedio de obras en ejecución durante el semestre, pudiendo algunas encontrarse concluidas al 30/06/2013.

Programa Federal de Integración Socio-comunitaria por Cooperativa	Viviendas, soluciones habitacionales y centros integrales	3.045	11.436
Plan Solidaridad Habitacional y otras iniciativas	Viviendas y soluciones habitacionales	1.503	7.988
Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios	Viviendas y soluciones habitacionales	1.068	24.076
PROPASA	Proyectos de agua potable y saneamiento	8	s/d
Obras de Infraestructura Urbana por Cooperativa	Proyectos varios	21	76
PROSOFA	Obras de Agua y Saneamiento	2	s/d
Otros Planes	Construcción de viviendas, Soluciones Habitacionales y Equipamiento Comunitario	348	3.283
TOTAL		17.474	162.892

Políticas de Transporte

Al 30/06/13 se devengaron \$1.818,9 millones en materia de transferencias de capital, destinándose el 87,8% a empresas privadas concesionarias de los servicios de transporte y a instituciones provinciales y municipales; con el objeto de optimizar, garantizar y eficientizar el transporte ferroviario, vial, marítimo y aéreo, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 18: Principales Beneficiarios en materia de Transporte al 30/06/2013 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	Participación
Administración central provincial	997,0	54,8%
Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E.	220,9	12,1%
Otros organismos provinciales	34,2	1,9%
Hidrovia S.A.	14,7	0,8%
Herso S.A.	14,3	0,8%
Municipio de Concordia	4,9	0,3%
Otros Beneficiarios	532,9	29,3%
Total	1.818,9	100,0%

En lo que respecta a las transferencias a las provincias (principal concepto de gasto), sobresalieron por su envergadura las obras de mejoramiento y construcción de caminos y rutas de todo el país llevadas adelante por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

El objetivo de las ayudas a empresas privadas es contribuir a cubrir los gastos de sostenimiento y reposición de la flota por parte de los concesionarios del servicio ferroviario de pasajeros del área metropolitana de Buenos Aires. Por otro lado, se destacan los gastos de adquisición, rehabilitación y mantenimiento de material rodante, en el marco del Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, y las obras de infraestructura destinadas a garantizar la rehabilitación del servicio, como ser la reactivación del ferrocarril Belgrano Cargas, la extensión de la línea E de subterráneos, la modernización de las Líneas Mitre y Sarmiento y la construcción de la nueva playa de vías en la estación ferroviaria de Mar del Plata.

Infraestructura Hídrica y de Saneamiento

Las transferencias de capital inherentes a obras de infraestructura hídrica y saneamiento alcanzaron un devengado de \$2.753,4 millones, destinándose el 71,2% a la firma AySA S.A para la realización de obras de sostenimiento y expansión de las plantas y redes de distribución, destacándose las tareas en la planta potabilizadora Paraná de las Palmas en el Dique Luján, y la Planta de Pre-tratamientos Cloacales en Berazategui, ambas en la provincia de Buenos Aires.

El 28,8% del restante se destinó a gobiernos provinciales y municipales mediante los programas a cargo del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA),

habilitándose durante el primer semestre 2013 un total de 47 obras en el marco del Plan Agua Más Trabajo, del Programa de Obras de Saneamiento en Áreas de Riesgo Sanitario (PROARSA), el Programa Agua y Saneamiento para Todos (PAST), del Programa de Obras Menores de Saneamiento (PROMES), entre otras acciones, con la siguiente distribución territorial:

Cuadro Nº 19: ENOHSA-Distribución Geográfica de Obras Habilitadas. Al 30/06/13

Provincia	Cantidad
Buenos Aires	10
Tucumán	9
Córdoba	6
Santa Fe	5
Entre Ríos	4
Neuquén	4
Formosa	3
La Rioja	2
Mendoza	1
Corrientes	1
Santiago del Estero	1
Jujuy	1
Total	47

En otro orden, bajo la órbita del Plan Agua Más Trabajo, del Programa Agua y Saneamiento para Todos (PAST), del Programa de Obras de Saneamiento en Áreas de Riesgo Sanitario (PROARSA), del Programa de Obras Menores de Saneamiento (PROMES), del Programa Agua Potable y Saneamiento para Centros Urbanos Chicos - BID Nº 1895 (PROAS) y otras transferencias especiales, al concluir el primer semestre 2013 se encontraban en ejecución 914 obras.

Infraestructura y Equipamiento Educativo

Al 30/06/13 se devengaron \$1.266,6 millones, destinándose el 58,5% a gobiernos provinciales y el 26,7% a instituciones de enseñanza provincial con el objeto de mejorar la infraestructura educativa, principalmente en el nivel primario y secundario. El restante 14,8% se transfirió a universidades, gobiernos municipales y empresas públicas y privadas. A continuación se detalla la distribución geográfica de la citada ayuda financiera al sector educativo:

Cuadro Nº 20: Distribución Geográfica Asistencia Financiera para Infraestructura al 30/06/13

Provincia	Devengado	Participación
Buenos Aires	360,6	28,5%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	127,3	10,0%
Chaco	107,8	8,5%
Tucumán	72,2	5,7%
Salta	61,5	4,9%
Santa Fe	57,8	4,6%
Córdoba	45,5	3,6%
Entre Ríos	42,2	3,3%
Misiones	39,8	3,1%
La Rioja	38,7	3,1%
Rio Negro	32,4	2,6%
Mendoza	32,0	2,5%
Formosa	30,9	2,4%
Catamarca	27,5	2,2%
Jujuy	24,2	1,9%
La Pampa	21,6	1,7%
Santa Cruz	20,7	1,6%
Corrientes	19,1	1,5%
Tierra del Fuego	18,3	1,4%
San Juan	18,1	1,4%
Neuquén	17,8	1,4%
Nacional	14,3	1,1%
San Luis	13,9	1,1%
Chubut	11,6	0,9%
Santiago del Estero	10,8	0,9%
Total	1.266,6	100,0%

Por otra parte, en el marco del programa “Mas Escuelas, Mejor Educación”, durante el primer semestre 2013 se asistió financieramente a gobiernos provinciales para la construcción de establecimientos educativos de los niveles inicial, primario y secundario, como así también en escuelas especiales y técnicas, concluyéndose en este período 62 escuelas. El avance de esta iniciativa durante el período 2009/2013 puede apreciarse en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 21: Escuelas Terminadas, programa “Más Escuelas Mejor Educación”

	2009	2010	2011	2012	2013*
Escuelas Terminadas	78	165	139	145	187

*Programación Anual 2013

Inversión en Comunicaciones

Al 30/06/13 se ejecutaron \$2.048,7 millones en materia de infraestructura para el mejoramiento de la Red Nacional de Comunicación, destinándose el 96,2% del gasto a la implementación del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T), el Sistema Satelital Geoestacionario Argentino y del Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina Conectada” (impulso de la Red Federal de Fibra Óptica), llevados adelante por la empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. En ese sentido AR-SAT se encarga de la implementación, operación y mantenimiento de la red, llevando así la posibilidad de acceso a banda ancha a todo el territorio nacional.

Acciones en el Norte Grande Argentino

Se asistió financieramente a distintas instituciones municipales y provinciales con el propósito de mejorar las condiciones de accesibilidad, eficiencia y seguridad de vías prioritarias de la Red Vial Nacional y vías alimentadoras de la Red Vial Provincial. Asimismo se destinaron fondos para resolver problemas de inundaciones, contaminación de fuentes de agua y escasez de agua para riego, como así también para garantizar los servicios de agua potable y saneamiento en las provincias de Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. A continuación se detallan los montos transferidos al 30/06/13 a las provincias en materia de asistencia vial y obras hídricas en el Norte Grande Argentino:

Acciones en el Norte Grande Argentino
Cuadro Nº 22: Gasto por provincia. Al 30/06/13 (en millones de pesos)

Provincia	Devengado	Participación
Santiago del Estero	224,5	35,9%
Chaco	211,9	33,9%
Tucumán	122,7	19,6%
Misiones	32,9	5,3%
Formosa	15,4	2,5%
Jujuy	15,4	2,5%
Corrientes	2,0	0,3%
Total	624,7	100,0%

CUADRO A
MODIFICACIONES DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 30/06/2013
(en millones de \$)

	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Legislativo Nacional	18,7	18,7	0,0	0,0%
Poder Judicial de la Nación	299,3	299,1	-0,2	-0,1%
Presidencia de la Nación	35,0	37,1	2,0	5,8%
Jefatura de Gabinete de Ministros	111,0	123,1	12,1	10,9%
Ministerio del Interior y Transporte	789,7	787,7	-2,0	-0,3%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	75,5	75,5	0,0	0,0%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	251,2	251,2	0,0	0,0%
Ministerio de Seguridad	131,5	121,3	-10,2	-7,8%
Ministerio de Defensa	216,9	220,2	3,3	1,5%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	20,0	20,0	0,0	0,0%
Ministerio de Industria	0,4	0,4	0,0	0,0%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	124,9	134,4	9,5	7,6%
Ministerio de Turismo	126,1	163,2	37,1	29,4%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	12.946,6	12.885,8	-60,9	-0,5%
Ministerio de Educación	0,0	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	98,0	98,0	0,0	0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	49,0	99,5	50,5	103,1%
Ministerio de Salud	158,5	144,7	-13,8	-8,7%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	15.452,3	15.479,7	27,4	0,2%
Poder Legislativo Nacional	48,5	55,8	7,3	15,1%
Poder Judicial de la Nación	142,5	146,6	4,1	2,9%
Ministerio Público	38,9	84,1	45,2	116,1%
Presidencia de la Nación	107,7	137,4	29,6	27,5%
Jefatura de Gabinete de Ministros	307,2	221,5	-85,7	-27,9%
Ministerio del Interior y Transporte	362,6	406,9	44,3	12,2%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	47,2	47,3	0,0	0,1%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	89,9	91,2	1,3	1,5%
Ministerio de Seguridad	857,6	982,6	124,9	14,6%
Ministerio de Defensa	221,2	333,7	112,6	50,9%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	88,4	90,4	2,1	2,3%
Ministerio de Industria	27,1	28,0	1,0	3,5%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	121,6	150,4	28,8	23,7%
Ministerio de Turismo	22,2	26,5	4,2	19,1%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	578,3	554,5	-23,8	-4,1%
Ministerio de Educación	19,7	452,4	432,7	2195,1%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	118,1	119,2	1,1	1,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	1.502,7	3.017,9	1.515,2	100,8%
Ministerio de Salud	284,9	311,6	26,7	9,4%
Ministerio de Desarrollo Social	24,2	24,2	0,0	0,0%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	5.010,6	7.282,2	2.271,7	45,3%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	20.462,9	22.762,0	2.299,1	11,2%

CUADRO B
EJECUCION DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 30/06/2013
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Poder Legislativo Nacional	18,7	18,7	0,6	0,5	2,4%
Poder Judicial de la Nación	299,3	299,1	99,6	54,4	18,2%
Presidencia de la Nación	35,0	37,1	8,8	4,3	11,6%
Jefatura de Gabinete de Ministros	111,0	123,1	33,2	33,2	27,0%
Ministerio del Interior y Transporte	789,7	787,7	63,3	48,4	6,1%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	75,5	75,5	0,7	0,0	0,0%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	251,2	251,2	10,3	25,1	10,0%
Ministerio de Seguridad	131,5	121,3	57,6	4,0	3,3%
Ministerio de Defensa	216,9	220,2	61,1	36,2	16,4%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	20,0	20,0	0,4	1,1	5,5%
Ministerio de Industria	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	124,9	134,4	73,8	29,5	22,0%
Ministerio de Turismo	126,1	163,2	25,8	24,6	15,1%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	12.946,6	12.885,8	5.557,7	5.436,8	42,2%
Ministerio de Educación	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	98,0	98,0	40,7	14,7	15,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	49,0	99,5	53,7	22,3	22,4%
Ministerio de Salud	158,5	144,7	31,4	5,6	3,9%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	15.452,4	15.479,8	6.118,8	5.740,6	37,1%
Poder Legislativo Nacional	48,5	55,8	25,2	10,3	18,5%
Poder Judicial de la Nación	142,5	146,6	34,3	15,6	10,6%
Ministerio Público	38,9	84,1	49,7	47,4	56,3%
Presidencia de la Nación	107,7	137,4	29,1	16,8	12,2%
Jefatura de Gabinete de Ministros	307,2	221,5	19,5	16,6	7,5%
Ministerio del Interior y Transporte	362,6	406,9	123,6	105,4	25,9%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	47,2	47,3	2,9	2,7	5,8%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	89,9	91,2	16,8	17,7	19,4%
Ministerio de Seguridad	857,6	982,6	383,0	245,2	25,0%
Ministerio de Defensa	221,2	333,7	129,5	72,4	21,7%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	88,4	90,4	14,7	11,9	13,1%
Ministerio de Industria	27,1	28,0	2,1	1,8	6,4%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	121,6	150,4	75,5	41,0	27,2%
Ministerio de Turismo	22,2	26,5	6,9	5,3	20,2%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	578,3	554,5	138,0	125,8	22,7%
Ministerio de Educación	19,7	452,4	2,9	1,1	0,2%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	118,1	119,2	14,8	48,7	40,9%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	1.502,7	3.017,9	1.690,7	1.472,3	48,8%
Ministerio de Salud	284,9	311,6	173,6	78,6	25,2%
Ministerio de Desarrollo Social	24,2	24,2	6,8	6,7	27,6%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	5.010,6	7.282,2	2.939,5	2.343,1	32,2%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	20.462,9	22.762,0	9.058,3	8.083,8	35,5%

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
1						Poder Legislativo Nacional								
	315					Imprenta del Congreso								
		19				Impresiones y Publicaciones Parlamentarias								
			1			Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación	2.980.000	13.000.000	13.000.000	450.500	5,00	43,00	1,00	1,00
				51		Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación	2.980.000	13.000.000	13.000.000	450.500	5,00	43,00	1,00	1,00
	316					Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación								
		20				Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación								
			1			Ampliación y Mejoramiento Edificio Avenida Entre Ríos 177 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1)	0	5.700.000	5.700.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Ampliación y Mejoramiento Edificio Avenida Entre Ríos 177 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1)	0	5.700.000	5.700.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5						Poder Judicial de la Nación								
	320					Consejo de la Magistratura (4)								
			23			Justicia Ordinaria de la Capital Federal								
				1		Fuero Criminal y Correccional								
					4	Adecuación Planta Baja y Entrepiso - Edificio Viamonte 1147 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	4.600.000	750.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					51	Adecuación Planta Baja y Entrepiso - Edificio Viamonte 1157 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	4.600.000	750.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
				2		Fuero Civil								
					1	Remodelación y Adecuación de Sede Judicial	2.865.946	10.000.000	7.400.000	0	10,17	s/í	s/í	s/í
					53	Construcción Nuevo Edificio Uruguay 722/28 - Capital Federal	2.865.946	10.000.000	7.400.000	0	10,17	s/í	s/í	s/í
				3		Refacciones y Acondicionamiento Datacenter. Lavalle 1240 (CABA). Etapa 1	36.234.716	60.000	60.000	53.593	77,78	s/í	s/í	s/í
					51	Adecuación Integral Datacenter. Lavalle 1240 (CABA). Etapa 1	36.234.716	60.000	60.000	53.593	77,78	s/í	s/í	s/í
				3		Fuero Comercial								
					1	Adecuación Edificio para Instalación de los Juzgados Comerciales N° 27 al 31 - Edificio Montevideo 546 - CABA	0	3.377.185	3.377.185	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					51	Adecuación Edificio para Instalación de los Juzgados Comerciales N° 27 al 31 - Edificio Montevideo 546 - CABA	0	3.377.185	3.377.185	0	0,00	s/í	s/í	s/í
				4		Fuero del Trabajo								
					4	Adecuación Edificio para Instalación de Juzgados del Trabajo - Edificio Corrientes 1132 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	4.529.350	635.490	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					51	Adecuación Edificio para Instalación de Juzgados del Trabajo - Edificio Corrientes 1132 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	4.529.350	635.490	0	0,00	s/í	s/í	s/í
				24		Justicia Federal								
					4	Fuero Federal de la Seguridad Social								
					1	Adecuación Edificio para Instalación de Juzgados de la Seguridad Social - Edificio Lavalle 1441 - CABA	0	3.235.250	3.235.250	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					51	Adecuación Edificio para Instalación de Juzgados de la Seguridad Social - Edificio Lavalle 1441 - CABA	0	3.235.250	3.235.250	0	0,00	s/í	s/í	s/í
				7		Área Cámara de la Plata								
					1	Adecuación y Ampliación Sede Judicial	4.670.271	12.500.000	8.250.000	4.849.647	25,00	s/í	s/í	s/í
					51	Juzgado Federal de Quilmes - Puesta en Funcionamiento	4.670.271	7.500.000	7.500.000	4.849.647	62,27	s/í	s/í	s/í
					52	Juzgado Federal de Junín - Ampliación y Remodelación de Edificio	0	5.000.000	750.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
				8		Área Cámara Mar del Plata								
					1	Redistribución del Edificio de la Cámara Federal de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires	0	5.176.400	750.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					51	Redistribución del Edificio de la Cámara Federal de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires	0	5.176.400	750.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
				10		Área Cámara Mendoza								
					1	Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	0	6.000.000	3.000.000	219.039	0,00	s/í	s/í	s/í
					51	Edificio La Rioja esquina Mitre San Juan Adecuación Sector Electoral	0	6.000.000	3.000.000	219.039	0,00	s/í	s/í	s/í
				3		Construcción Sede Judicial Edificio Pedro Molina esquina España - Centro Judicial Mendoza	0	6.000.000	775.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					51	Construcción Sede Judicial Edificio Pedro Molina esquina España - Centro Judicial Mendoza	0	6.000.000	775.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
				11		Área Cámara Rosario								
					1	Adecuación y Remodelación de Sedes Judiciales	8.394.581	6.178.000	6.178.000	0	64,00	s/í	s/í	s/í
					51	Juzgado Federal San Nicolás 1 y 2 - Refacción Edificio Calle Garibaldi	8.394.581	1.178.000	1.178.000	0	64,00	s/í	s/í	s/í
					52	Adecuación Edificio Primera Junta 2687 - Santa Fe	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
				3		Remodelación Edificio del Juzgado Federal de Rafaela - Provincia de Santa Fe	0	4.175.000	4.175.000	2.778.662	0,00	s/í	s/í	s/í
					51	Remodelación Edificio del Juzgado Federal de Rafaela - Provincia de Santa Fe	0	4.175.000	4.175.000	2.778.662	0,00	s/í	s/í	s/í
				12		Área Cámara General Roca								
					1	Remodelación y Ampliación Sede Judicial	0	6.000.000	3.000.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					53	Tribunales Federales de Neuquén - Construcción de Edificio	0	6.000.000	3.000.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
				13		Área Cámara Paraná								
				2		Remodelación de Edificio para Redistribución de los Tribunales Federales de Paraná	0	4.000.000	4.000.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
				51		Remodelación de Edificio para Redistribución de los Tribunales Federales de Paraná	0	4.000.000	4.000.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
				3		Readecuación Edificio Calle 9 de Julio Nº 810 Juzgado Federal Nº 2 - Concepción del Uruguay	0	5.176.000	775.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
				51		Readecuación Edificio Calle 9 de Julio Nº 810 Juzgado Federal Nº 2 - Concepción del Uruguay	0	5.176.000	775.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
				14		Área Cámara Posadas								
				2		Construcción Sede Judicial Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal del Tribunal de Posadas	0	15.600.000	35.997.900	25.744.572	0,00	s/í	s/í	s/í
				51		Construcción Sede Judicial Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal del Tribunal de Posadas	0	15.600.000	35.997.900	25.744.572	0,00	s/í	s/í	s/í
				15		Área Cámara Resistencia								
				3		Construcción Edificio Hipólito Irigoyen 83, Resistencia, Chaco	0	10.000.000	10.000.000	3.469.437	36,60	s/í	s/í	s/í
				51		Construcción Edificio Hipólito Irigoyen 83, Resistencia, Chaco	0	10.000.000	10.000.000	3.469.437	36,60	s/í	s/í	s/í
				17		Área Cámara San Martín								
				1		Remodelación y adecuación de Sedes Judiciales	0	3.000.000	3.000.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
				52		Juzgado Federal 3 de Febrero, Puesta en Funcionamiento	0	3.000.000	3.000.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
				2		Remodelación Archivo para Sede Juzgado.Edificio Abel Costa 422, Morón, Buenos Aires	0	3.409.358	3.409.358	0	0,00	s/í	s/í	s/í
				51		Remodelación Archivo para Sede Juzgado.Edificio Abel Costa 422, Morón, Buenos Aires	0	3.409.358	3.409.358	0	0,00	s/í	s/í	s/í
				3		Construcción de un Nuevo Edificio para Instalaciones del Juzgado Federal de Campana - Provincia de Buenos Aires	0	6.800.000	19.500.000	10.357.309	0,00	s/í	s/í	s/í
				51		Construcción de un Nuevo Edificio para Instalaciones del Juzgado Federal de Campana - Provincia de Buenos Aires	0	6.800.000	19.500.000	10.357.309	0,00	s/í	s/í	s/í
				20		Área Cámara Comodoro Rivadavia								
				1		Adecuación Edificio Adquirido - Juzgado Federal de Esquel - Provincia de Chubut	0	2.588.200	800.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
				51		Adecuación Edificio Adquirido - Juzgado Federal de Esquel - Provincia de Chubut	0	2.588.200	800.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
				2		Refuncionalización Integral del Edificio - Juzgado Federal de Río Gallegos - Provincia de Santa Cruz	0	1.640.000	700.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
				51		Refuncionalización Integral del Edificio - Juzgado Federal de Río Gallegos - Provincia de Santa Cruz	0	1.640.000	700.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
335				5		Corte Suprema de Justicia de la Nación								
				1		Pericias Judiciales								
				1		Construcción Instituto Técnico Judicial "Dra. Cecilia Grierson"	0	41.537.731	41.537.731	0	1,00	s/í	s/í	s/í
				51		Construcción Instituto Técnico Judicial "Dra. Cecilia Grierson"	0	41.537.731	41.537.731	0	1,00	s/í	s/í	s/í
				3		Refuncionalización y Readecuación Parcial de Locales de Lavalle 1429 y 1º piso de Junin 760	1.287.292	800.000	800.000	0	99,50	s/í	s/í	s/í
				51		Refuncionalización y Readecuación Parcial de Locales de Lavalle 1429 y 1º piso de Junin 760	1.287.292	800.000	800.000	0	99,50	s/í	s/í	s/í
				4		Ampliación Laboratorio Fotográfico Morgue Judicial - Junin 760 (1)	0	500.000	500.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
				51		Ampliación Laboratorio Fotográfico Morgue Judicial - Junin 760 (1)	0	500.000	500.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
				5		Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito (1)	0	950.000	2.400.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
				51		Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito (1)	0	950.000	2.400.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
				6		Biblioteca y Jurisprudencia								
				1		Adecuación Integral Edificio para Traslado Biblioteca	0	2.306.135	106.135	0	0,00	s/í	s/í	s/í
				51		Adecuación Integral Edificio para Traslado Biblioteca	0	2.306.135	106.135	0	0,00	s/í	s/í	s/í
				7		Archivo General								
				3		Refacciones Varias	11.305.691	20.000	25.000	24.776	99,50	s/í	s/í	s/í
				61		Adecuación Sala de Subastas Edificio Hipólito Irigoyen 2041	11.305.691	20.000	25.000	24.776	99,50	s/í	s/í	s/í
				4		Construcción Edificio Combate de los Pozos	0	100.100.000	100.100.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
				51		Construcción Edificio Combate de los Pozos- Archivo General del Poder Judicial	0	100.100.000	100.100.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
				21		Justicia de Máxima Instancia								
				1		Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación	6.102.757	1.320.000	5.340.000	2.897.551	48,33	s/í	s/í	s/í
				51		Reciclado de Fachadas y Patios interiores	4.592.788	20.000	20.000	0	99,80	s/í	s/í	s/í
				53		Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos - Juzgados Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	1.000.000	100.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
				72		Reparación Sala de Audiencia, Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.509.969	300.000	5.220.000	2.897.551	40,00	s/í	s/í	s/í
				6		Reciclado de Fachadas Calles Tucumán - Lavalle - Palacio de Justicia de la Nación Ciudad Autónoma de Buenos Aires	3.479.299	20.000	0	0	100,00	s/í	s/í	s/í
				51		Reciclado de Fachadas Calles Tucumán - Lavalle - Palacio de Justicia de la Nación Ciudad Autónoma de Buenos Aires	3.479.299	20.000	0	0	100,00	s/í	s/í	s/í
				8		Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.555.294	3.000.000	3.000.000	0	28,08	s/í	s/í	s/í
				52		Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación Nº1 al Nº12 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.555.294	3.000.000	3.000.000	0	43,15	s/í	s/í	s/í

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Fisica acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
				9		Iluminación Exteriores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	2.079.239	20.000	20.000	0	100,00	s/i	s/i	s/i
				51		Iluminación Exteriores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	2.079.239	20.000	20.000	0	100,00	s/i	s/i	s/i
				10		Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	373.305	3.275.446	5.425.446	1.573.111	7,00	s/i	s/i	s/i
				51		Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	373.305	3.275.446	5.425.446	1.573.111	7,00	s/i	s/i	s/i
				12		Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires	0	3.027.139	327.139	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				51		Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires	0	3.027.139	327.139	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				13		Reciclado Etapa II Fachadas Palacio de Justicia de la Nación	4.475.627	50.000	350.000	231.849	99,50	s/i	s/i	s/i
				51		Reciclado de Fachada Calle Lavalle	4.475.627	50.000	350.000	231.849	99,50	s/i	s/i	s/i
				14		Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación Etapa II	2.001.234	920.000	120.000	0	28,00	s/i	s/i	s/i
				52		Adecuación y Recuperación de Espacios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación	2.001.234	20.000	20.000	0	99,50	s/i	s/i	s/i
				53		Restauración Integral de Pisos, Solados y de Circulación de Público - Talcahuano 550	0	150.000	50.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				54		Reparación Integral Terraza del Palacio de Justicia	0	750.000	50.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				15		Instalación Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad en el Palacio de Justicia de la Nación	1.631.344	20.000	20.000	0	98,00	s/i	s/i	s/i
				51		Instalación Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad en el Palacio de Justicia de la Nación.	1.631.344	20.000	20.000	0	98,00	s/i	s/i	s/i
				17		Provision e Instalacion de Tableros de Transf. Pal. Justicia	1.254.904	20.000	20.000	4.041	99,50	s/i	s/i	s/i
				51		Provision e Instalacion de Tableros de Transferencia PJN	1.254.904	20.000	20.000	4.041	99,50	s/i	s/i	s/i
				18		Restauracion y Adecuacion Integral Sala Audiencia 4p Pal. JN	2.894.103	20.000	20.000	0	99,00	s/i	s/i	s/i
				51		Restauracion y Adecuacion Integral Sala Audiencia 4p Pal. JN	2.894.103	20.000	20.000	0	99,00	s/i	s/i	s/i
				19		Acondicionamiento y Climatización de Distintas Dependencias del Tribunal	2.111.560	50.000	50.000	0	99,00	s/i	s/i	s/i
				51		Acondicionamiento y Climatización de Distintas Dependencias del Tribunal	2.111.560	50.000	50.000	0	99,00	s/i	s/i	s/i
				20		Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica	0	50.000	2.450.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				51		Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica	0	50.000	2.450.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				21		Iluminación Exterior Ornamental del Palacio de Justicia - Etapa II	0	4.000.000	6.200.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				51		Iluminación Exterior Ornamental del Palacio de Justicia - Etapa II	0	4.000.000	6.200.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				22		Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia	0	20.000	470.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				51		Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia	0	20.000	470.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				23		Puesta en Valor de Patios de Acceso por Lavalle y Tucumán del Palacio de Justicia	0	1.500.000	3.730.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				51		Puesta en Valor de Patios de Acceso por Lavalle y Tucumán del Palacio de Justicia	0	1.500.000	3.730.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				24		Instalación de Ventilación de la Alcaldía del Palacio de Justicia de la Nación	0	1.000.000	2.300.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				51		Instalación de Ventilación de la Alcaldía del Palacio de Justicia de la Nación	0	1.000.000	2.300.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				25		Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia (1)	0	1.200.000	200.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				51		Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia (1)	0	1.200.000	200.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				26		Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores Nº 7 y Nº 9 - Palacio de Justicia (1)	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				51		Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores Nº 7 y Nº 9 - Palacio de Justicia (1)	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				27		Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4 (1)	0	6.000.000	140.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				51		Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4 (1)	0	6.000.000	140.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				28		Restauración de Pararrayos Originales - Palacio de Justicia (1)	0	1.500.000	500.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				51		Restauración de Pararrayos Originales - Palacio de Justicia (1)	0	1.500.000	500.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
20						Presidencia de la Nación								
				113		Teatro Nacional Cervantes								
				16		Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes								
				7		Actualización de Instalaciones Eléctricas (1)	0	1.000.000	1.000.000	364.060	0,00	50,00	s/i	s/i
				51		Actualización de Instalaciones Eléctricas (1)	0	1.000.000	1.000.000	364.060	0,00	50,00	s/i	s/i
				8		Adecuación Sistema de Incendios (1)	0	400.000	0	0	0,00	0,00	s/i	s/i
				51		Adecuación Sistema de Incendios (1)	0	400.000	0	0	0,00	0,00	s/i	s/i
				9		Restauración Salas Guerrero, Caviglia y Dorado (1)	0	1.200.000	200.000	196.928	0,00	10,00	s/i	s/i
				51		Restauración Salas Guerrero, Caviglia y Dorado (1)	0	1.200.000	200.000	196.928	0,00	10,00	s/i	s/i
				10		Restauración de la Fachada del Edificio (1)	0	2.175.000	0	0	0,00	0,00	s/i	s/i
				51		Restauración de la Fachada del Edificio (1)	0	2.175.000	0	0	0,00	0,00	s/i	s/i
				11		Puesta en Valor del Sistema de Climatización Integral del Edificio (1)	0	1.200.000	5.800.000	0	0,00	60,00	s/i	s/i
				51		Puesta en Valor del Sistema de Climatización Integral del Edificio (1)	0	1.200.000	5.800.000	0	0,00	60,00	s/i	s/i
				116		Biblioteca Nacional								
				25		Servicios de la Biblioteca Nacional								
				2		Construcción de Parasoles	411.400	0	1.000.000	69.000	5,00	7,00	1,00	1,00
				51		Construcción de Parasoles	411.400	0	1.000.000	69.000	5,00	7,00	1,00	1,00
				117		Instituto Nacional del Teatro								
				16		Fomento, Producción y Difusión del Teatro								

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
				1		Remodelación Edificia Para Instalación de la Sede Central del Instituto Nacional del Teatro	0	4.500.000	4.500.000	0	0,00	33,34	0,00	0,00
				51		Remodelación Edificia Para Instalación de la Sede Central del Instituto Nacional del Teatro	0	4.500.000	4.500.000	0	0,00	33,34	0,00	0,00
301						Secretaría General de la Presidencia de la Nación								
				16		Conducción del Poder Ejecutivo Nacional								
				5		Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos - Etapa II	0	100.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos - Etapa II	0	100.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				7		Remodelación Casa de Gobierno - Etapa IV (1)	0	22.759.975	22.759.975	3.642.786	0,00	100,00	10,16	15,96
				51		Remodelación Casa de Gobierno - Etapa IV (1)	0	22.759.975	22.759.975	3.642.786	0,00	100,00	10,16	15,96
337						Secretaría de Cultura								
				37		Preservación y Exhibición Artística - Cultural								
				3		Puesta en Valor y Adecuación Sala Paraguay del Museo Histórico Nacional (1)	0	30.000	30.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
				51		Puesta en Valor y Adecuación Sala Paraguay del Museo Histórico Nacional (1)	0	30.000	30.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
				4		Puesta en Valor Fachada Museo de Arte Decorativo (1)	0	30.000	30.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
				51		Puesta en Valor Fachada Museo de Arte Decorativo (1)	0	30.000	30.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
38						Desarrollo y Promoción Cultural								
				8		Puesta en Valor Fachada Edificio Alsina 1160 (1)	0	20.000	20.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
				51		Puesta en Valor Fachada Edificio Alsina 1160 (1)	0	20.000	20.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
				9		Reacondicionamiento del Edificio Rodríguez Peña. Casa de las Academias (1)	0	20.000	20.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				51		Reacondicionamiento del Edificio Rodríguez Peña. Casa de las Academias (1)	0	20.000	20.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
42						Difusión, Concientización y Protección del Patrimonio Cultural del Museo de Bellas Artes								
				0		Difusión, Concientización y Protección del Patrimonio Cultural del Museo de Bellas Artes (8)								
				2		Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Museo Nacional de Bellas Artes (1)	0	1.600.000	1.600.000	37.512	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Museo Nacional de Bellas Artes (1)	0	1.600.000	1.600.000	37.512	0,00	100,00	0,00	0,00
25						Jefatura de Gabinete de Ministros								
				317		Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable								
				60		Planificación y Política Ambiental								
				1		Construcción y Creación del Parque Temático Forestal (1)	0	1.500.000	1.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción Parque Botánico Forestal "Lucas Tortorelli" (Formosa) (1)	0	150.000	150.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				52		Refacción y Ampliación Centro Tecnológico de la Madera "Monte Carlos " (Misiones) (1)	0	1.200.000	1.200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				53		Construcción Parque Botánico Forestal "Partido de la Costa" (Buenos Aires) (1)	0	150.000	150.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				2		Mejoramiento Infraestructura Familiar y Comunitaria de Comunidades Originarias y Criollas (1)	0	500.000	500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Centros Comunitarios de Comunidades Originarias y Criollas en Provincia del Chaco (1)	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				52		Construcción de Centros Comunitarios de Comunidades Originarias y Criollas en Provincia de Formosa (1)	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				53		Construcción de Centros Comunitarios de Comunidades Originarias y Criollas en Provincia de Salta (1)	0	150.000	150.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				54		Construcción de Centros Comunitarios de Comunidades Originarias y Criollas en Provincia de Santiago del Estero (1)	0	150.000	150.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62						Coordinación de Políticas Ambientales								
				7		Construcción y Puesta en Marcha Planta de Compostaje Rosario	1.774.836	33.000.000	23.014.000	4.928.563	20,00	80,00	45,00	60,00
				51		Construcción y Puesta en Marcha Planta de Compostaje Rosario	1.774.836	33.000.000	23.014.000	4.928.563	20,00	80,00	45,00	60,00
				11		Construcción Relleno Sanitario General Alvear, Mendoza (1)	13.328.619	100.000	2.500.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción Relleno Sanitario General Alvear, Mendoza (1)	13.328.619	100.000	2.500.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				12		Construcción Relleno Sanitario Malargüe, Mendoza (1)	7.594.358	100.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción Relleno Sanitario Malargüe, Mendoza (1)	7.594.358	100.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				14		Construcción Relleno Sanitario Municipio de la Costa, Buenos Aires	533.687	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción Relleno Sanitario Municipio de la Costa, Buenos Aires	533.687	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				15		Construcción Relleno Sanitario Municipio General Pueyrredón	25.787.763	100.000	3.600.000	0	96,00	4,00	0,00	0,00
				51		Construcción Relleno Sanitario Municipio General Pueyrredón	25.787.763	100.000	3.600.000	0	96,00	4,00	0,00	0,00
				16		Construcción Relleno Sanitario Chubut	28.276.775	1.914.000	8.300.000	5.785.417	85,00	15,00	0,00	15,00
				51		Construcción Relleno Sanitario Chubut	28.276.775	1.914.000	8.300.000	5.785.417	85,00	15,00	0,00	15,00
				20		Construcción Relleno Sanitario Mendoza Metropolitana	239.784	100.000	0	0	60,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción Relleno Sanitario Mendoza Metropolitana	239.784	100.000	0	0	60,00	0,00	0,00	0,00
				21		Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en Luján - Provincia de Buenos Aires (BID 1868/OC-AR)	76.691	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en Luján - Provincia de Buenos Aires (BID 1868/OC-AR)	76.691	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				22		Construcción Relleno Sanitario y Sistema Asociados en el Municipio de Río Hondo (BID 1868/OC-AR)	10.389.197	100.000	300.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción Relleno Sanitario y Sistema Asociados en el Municipio de Río Hondo (BID 1868/OC-AR)	10.389.197	100.000	300.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					23	Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en San Martín y Angaco - Provincia de San Juan (BID 1868/OC-AR)	0	17.600.006	11.600.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en San Martín y Angaco - Provincia de San Juan (BID 1868/OC-AR)	0	17.600.006	11.600.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					24	Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en la Zona Este de la Provincia de Mendoza (BIRF 7362-AR)	112.648	12.000.000	12.000.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en la Zona Este de la Provincia de Mendoza (BIRF 7362-AR)	112.648	12.000.000	12.000.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					26	Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en Región Humahuaca - La Quiaca - Provincia de Jujuy (BID 1868/OC-AR)	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en Región Humahuaca - La Quiaca - Provincia de Jujuy (BID 1868/OC-AR)	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					27	Construcción de Relleno Sanitario y Planta de Recuperación de Materiales en Gualaguaychú (BID 1868/OC-AR) (1)	0	16.800.006	10.400.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Relleno Sanitario y Planta de Recuperación de Materiales en Gualaguaychú (BID 1868/OC-AR) (1)	0	16.800.006	10.400.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
342					39	SAF Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) Gestión Ambiental Matanza- Riachuelo (BID 1059/OC-AR)								
					1	Sanearamiento y Acondicionamiento Cuenca Matanza - Riachuelo (BID 1059/OC-AR)	626.063.640	0	22.512.473	22.512.471	100,00	1,00	0,00	0,00
					51	Redes Secundarias y Colectoras en La Matanza	423.817.382	0	13.460.342	12.972.832	100,00	3,00	0,00	0,00
					52	Ampliación de Planta Depuradora Sudoeste en La Matanza	164.107.533	0	5.408.839	5.896.348	100,00	1,00	0,00	0,00
					53	Colector Troncal-Ruta 21 en La Matanza	38.138.725	0	3.643.292	3.643.292	100,00	11,00	0,00	0,00
					44	Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo (BIRF 7706-AC)								
					3	Construcción Reservorios de Regulación	0	26.872.700	26.872.700	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción Reservorios de Regulación N° 2	0	5.444.199	5.444.199	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					55	Construcción Reservorios de Regulación N° 5	0	13.583.445	13.583.445	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					56	Construcción Reservorios de Regulación N° 9 y N° 10 (1)	0	7.845.056	7.845.056	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30					664	Ministerio del Interior y Transporte Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos								
					16	Control del Sistema Nacional de Aeropuertos								
					1	Construcción, Ampliación, Remodelación y Reparación de Parte Aeronáutica	0	375.700.000	375.700.000	12.275.994	0,00	38,95	5,98	5,98
					51	Const., Ampl., Remod. y Repar. de Plataformas, Torres de Control, Pistas, Balizamiento, Calles de Rodaje y Otros	0	375.700.000	375.700.000	12.275.994	0,00	38,95	5,98	5,98
					2	Construcción, Ampliación, Remodelación y Reparación de Parte Pública en Instalaciones Aeroportuarias	0	35.000.000	35.000.000	0	0,00	77,83	0,00	0,00
					51	Construcción, Ampliación, Remodelación y Reparación de Parte Pública en Instalaciones Aeroportuarias	0	35.000.000	35.000.000	0	0,00	77,83	0,00	0,00
					3	Adquisición, Reparación, Remodelación, Reposición e Instalación de Equipos de Sistema de Apoyo	0	39.300.000	39.300.000	0	0,00	73,70	0,00	0,00
					51	Adquisición, Reparación, Remodelación, Reposición e Instalación de Equipos de Sistema de Apoyo	0	39.300.000	39.300.000	0	0,00	73,70	0,00	0,00
325					62	Ministerio del Interior y Transporte (Gastos Propios) Formulación y Ejecución Políticas de Transporte Ferroviario								
					3	Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa III (BIRF 4163/AR, BIRF 7442/AR y BIRF 7794/AR)	220.640.590							
					0	Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa III (BIRF 4163/AR, BIRF 7442/AR y BIRF 7794/AR)	220.640.590	122.047.168	120.047.168	16.762.294				
					4	Constr. Alteo Terraplen Viaducto Laguna La Picasa CAF N3192	4.320.149							
					0	Constr. Alteo Terraplen Viaducto Laguna La Picasa CAF N3192	4.320.149	350.000	350.000	0				
					7	Remodelación Sala Néstor Kirchner (CAF N° 3192)	0	1.485.148	1.485.148	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Sala Néstor Kirchner (CAF N° 3192)	0	1.485.148	1.485.148	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					8	Proyecto de Transporte Urbano para Áreas Metropolitanas de la Argentina Zona 5 - BID N° 7794-AR (1)	0	24.640.000	24.640.000	0	0,00	44,80	0,00	0,00
					51	Mejoras en el Entorno de Dos Estaciones Ferroviarias en el Municipio de Avellaneda	0	24.640.000	24.640.000	0	0,00	44,80	0,00	0,00
					9	Proyecto de Transporte Urbano para Áreas Metropolitanas de la Argentina Zona 6 - BID N° 7794-AR (1)	0	28.888.000	28.888.000	12.661.221	0,00	44,80	0,00	0,00
					53	Mejoras en el Entorno de cuatro Estaciones Ferroviarias en el Municipio de La Matanza (1)	0	28.888.000	28.888.000	12.661.221	0,00	44,80	0,00	0,00
					10	Proyecto de Transporte Urbano para Áreas Metropolitanas de la Argentina Zona 7 - BID N° 7794-AR (1)	0	13.711.832	13.711.832	1.323.242	0,00	44,80	0,00	0,00
					51	Mejoras en el Entorno de Una Estación Ferroviaria en el Municipio de Morón (1)	0	13.711.832	13.711.832	1.323.242	0,00	44,80	0,00	0,00
					11	Proyecto de Transporte Urbano para Áreas Metropolitanas de la Argentina Zona 8 - BID N° 7794-AR (1)	0	11.295.000	11.295.000	5.359.783	0,00	44,80	0,00	0,00
					53	Mejoras en el Entorno de una Estación Ferroviaria en el Municipio de San Fernando (1)	0	11.295.000	11.295.000	5.359.783	0,00	44,80	0,00	0,00
					12	Obra Colector Papagayos - Área Metropolitana de Mendoza - BIRF N° 7794-AR - PTUAMA 81)	0	6.051.000	6.051.000	0	0,00	8,56	0,00	0,00
					51	Obra Colector Papagayos - Área Metropolitana de Mendoza - BIRF N° 7794-AR - PTUAMA 81)	0	6.051.000	6.051.000	0	0,00	8,56	0,00	0,00
					13	Obra Vial de Pavimentación Av. Uruguay - Posadas - Misiones - BID N° 7794-AR - PTUMA (1)	0	14.118.000	14.118.000	0	0,00	12,84	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					51	Obra Vial de Pavimentación Av. Uruguay - Posadas - Misiones - BID N° 7794-AR - PTUMA (1)	0	14.118.000	14.118.000	0	0,00	12,84	0,00	0,00
				14		Obra de Pavimentación de Calles e Infraestructura de Servicios del Espacio Público en el Barrio 11 de Marzo Tucumán-BIDN°7794-AR (1)	0	20.169.000	20.169.000	0	0,00	11,67	0,00	0,00
					51	Obra de Pavimentación de Calles e Infraestructura de Servicios del Espacio Público en el Barrio 11 de Marzo Tucumán-BIDN°7794-AR (1)	0	20.169.000	20.169.000	0	0,00	11,67	0,00	0,00
				15		Distribuidor Lineal en Municipio de Esteban Echeverría - Buenos Aires Etapa (1)	0	14.119.000	14.119.000	0	0,00	56,00	0,00	0,00
					51	Distribuidor Lineal en Municipio de Esteban Echeverría - Buenos Aires Etapa (1)	0	14.119.000	14.119.000	0	0,00	56,00	0,00	0,00
91						Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables								
				2		Ampliación Puerto Caleta Paula	242.437.184	2.739.501	2.739.501	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Puerto Caleta Paula	242.437.184	2.739.501	2.739.501	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				3		Readequación Estructura Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepción Uruguay	11.496.526	4.490.710	4.490.710	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Readequación Estructura Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepción Uruguay	11.496.526	4.490.710	4.490.710	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				4		Puerto Diamante	6.248.861	447.480	447.480	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Puerto Diamante	6.248.861	447.480	447.480	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				5		Reparación Estructura Fundación Muelle Almirante Storni Puerto Madryn	26.550.108	10.000	10.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Estructura Fundación Muelle Almirante Storni Puerto Madryn	26.550.108	10.000	10.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				7		Puerto Comodoro Rivadavia	36.949.693	9.486.146	9.486.146	0	90,65	9,35	0,00	0,00
					51	Puerto Comodoro Rivadavia	36.949.693	9.486.146	9.486.146	0	90,65	9,35	0,00	0,00
				8		Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				9		Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				10		Embarcadero Turístico Puerto Pirámide	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Embarcadero Turístico Puerto Pirámide	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				11		Sistema Defensas Puerto Barranqueras	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Sistema Defensas Puerto Barranqueras	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				12		Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				13		Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				14		Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				16		Dragado Río Uruguay	0	10.000	10.000	0	0,00	0,10	0,00	0,00
					51	Dragado Río Uruguay	0	10.000	10.000	0	0,00	0,10	0,00	0,00
				19		Ampliación Muelle Histórico Río Grande	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Muelle Histórico Río Grande	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				20		Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				22		Reparación Parque España	71.167.314	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Parque España	71.167.314	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				23		Reparación Puerto Rosario Costanera	0	10.500.000	10.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Puerto Rosario Costanera	0	10.500.000	10.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				25		Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la Dirección Nacional de Vías Navegables	0	2.500.000	2.500.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la Dirección Nacional de Vías Navegables	0	2.500.000	2.500.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				26		Reparación Estructura Vértice Sur Puerto La Plata - Provincia de Buenos Aires	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Estructura Vértice Sur Puerto La Plata - Provincia de Buenos Aires	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				28		Dragado Ampliación del Canal de Acceso Puerto Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Dragado Ampliación del Canal de Acceso Puerto Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				29		Reparación y Ampliación del Sitio 2 Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación y Ampliación del Sitio 2 Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				30		Remoción Cascos Hundidos Puerto Quequén-Pcia. Buenos Aires	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remoción Cascos Hundidos Puerto Quequén-Pcia. Buenos Aires	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				31		Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				32		Mejoras Frente de Atraque Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoras Frente de Atraque Puerto Quequén - Provincia de Buenos Aires	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				34		Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II, Provincia de Chubut	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II, Provincia de Chubut	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				35		Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Chubut	0	15.000.000	15.000.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Chubut	0	15.000.000	15.000.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
				36		Ampliación de la Recuperación de Tierras en la Restinga Sur Puerto Nuevo, Provincia de Chubut	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación de la Recuperación de Tierras en la Restinga Sur Puerto Nuevo, Provincia de Chubut	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Fisica acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					37	Ampliación Dársena Pesquera y Deportiva en Puerto Lobos, Chubut	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Dársena Pesquera y Deportiva en Puerto Lobos, Chubut	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					38	Ampliación Muelle para Cruceros Turísticos en Bahía Camarones, Provincia de Chubut	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Muelle para Cruceros Turísticos en Bahía Camarones, Provincia de Chubut	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					39	Terminación Muelle Isla Puerto Ibicuy, Entre Ríos	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Terminación Muelle Isla Puerto Ibicuy, Entre Ríos	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					41	Construcción Playa de Transferencia de Cargas y Reformas - Puerto de Corrientes - Provincia de Corrientes (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Playa de Transferencia de Cargas y Reformas - Puerto de Corrientes - Provincia de Corrientes (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					42	Ampliación de la Planta y Terminal Fluvial de Embarque de Cereales - Ita Ibate - Corrientes (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación de la Planta y Terminal Fluvial de Embarque de Cereales - Ita Ibate - Corrientes (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					43	Ampliación Sitio 1 y 2 en Muelle Almirante Storni - Chubut (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Sitio 1 y 2 en Muelle Almirante Storni - Chubut (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					44	Ampliación Puerto Comodoro Rivadavia IV Etapa - Comodoro Rivadavia - Chubut (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Puerto Comodoro Rivadavia IV Etapa - Comodoro Rivadavia - Chubut (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					45	Dragado de Mantenimiento del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Dragado de Mantenimiento del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					46	Ampliación del Muelle Pesquero del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación del Muelle Pesquero del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					47	Recuperación Costanera Zárate - Provincia de Buenos Aires (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Recuperación Costanera Zárate - Provincia de Buenos Aires (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					48	Reconstrucción de Escollera Sudeste entre Km. 5400 y 7700 del Canal de Acceso al Puerto La Plata (1)	0	15.000.000	15.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reconstrucción de Escollera Sudeste entre Km. 5400 y 7700 del Canal de Acceso al Puerto La Plata (1)	0	15.000.000	15.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					49	Construcción Accesos a Nuevas Instalaciones del Puerto de Santa Fe - Provincia de Santa Fe (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Accesos a Nuevas Instalaciones del Puerto de Santa Fe - Provincia de Santa Fe (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					50	Ampliación del Puerto Caleta Paula - Etapa II - Provincia de Santa Cruz (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación del Puerto Caleta Paula - Etapa II - Provincia de Santa Cruz (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento de 600m del Muro de Gravedad del Parque España - Sector Costero Próximo a Monumento a la Bandera (1)	0	8.000.000	8.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento de 600m del Muro de Gravedad del Parque España - Sector Costero Próximo a Monumento a la Bandera (1)	0	8.000.000	8.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción de Pavimento de Hormigón Armado y Cubierta para Vehículos - Edificio Av.España 2221 - CABA (1)	0	190.000	190.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Pavimento de Hormigón Armado y Cubierta para Vehículos - Edificio Av.España 2221 - CABA (1)	0	190.000	190.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					53	Mejoramiento de la Conectividad de la Hidrovía Paraguay - Paraná (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento de la Conectividad de la Hidrovía Paraguay - Paraná (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					54	Reconversión Puerto Iguazú - Provincia de Misiones (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reconversión Puerto Iguazú - Provincia de Misiones (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					55	Reconversión Puerto Diamante - Provincia de Entre Ríos (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reconversión Puerto Diamante - Provincia de Entre Ríos (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					56	Ampliación Muelle en Puerto Ibicuy - Provincia de Entre Ríos (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Muelle en Puerto Ibicuy - Provincia de Entre Ríos (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					57	Remodelación Escollera Interior Puerto Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Escollera Interior Puerto Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					58	Cierre de Dársena Puerto San Pedro - Provincia de Buenos Aires (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Cierre de Dársena Puerto San Pedro - Provincia de Buenos Aires (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					59	Terminal de Contenedores Espigón III Puerto Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Terminal de Contenedores Espigón III Puerto Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					60	Terminal Seca en Proximidad al Mercado Central - Puerto de Buenos Aires (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Terminal Seca en Proximidad al Mercado Central - Puerto de Buenos Aires (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					61	Nueva Instalación para Armada Argentina en Puerto Ushuaia - Provincia de Tierra del Fuego (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Nueva Instalación para Armada Argentina en Puerto Ushuaia - Provincia de Tierra del Fuego (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					62	Construcción de Espigones VIII y IX - Puerto de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Espigones VIII y IX - Puerto de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Fisica acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					63	Reconversión Muelle Puerto de Concepción del Uruguay - Provincia de Entre Ríos (1)	0	10.000	10.000		0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reconversión Muelle Puerto de Concepción del Uruguay - Provincia de Entre Ríos (1)	0	10.000	10.000		0,00	0,00	0,00	0,00
					64	Reconversión Puerto Reconquista - Provincia de Santa Fe (1)	0	10.000	10.000		0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reconversión Puerto Reconquista - Provincia de Santa Fe (1)	0	10.000	10.000		0,00	0,00	0,00	0,00
					65	Reconversión Puerto Villa Ocampo - Provincia de Santa Fe (1)	0	10.000	10.000		0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reconversión Puerto Villa Ocampo - Provincia de Santa Fe (1)	0	10.000	10.000		0,00	0,00	0,00	0,00
					66	Frente Muelles de Silos en Puerto Barranqueras - Provincia de Chaco (1)	0	9.000.000	9.000.000		0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Frente Muelles de Silos en Puerto Barranqueras - Provincia de Chaco (1)	0	9.000.000	9.000.000		0,00	0,00	0,00	0,00
					67	Construcción Escollera, Puerto y Defensa de Embarque sobre Río Bermejo - Aguas Blancas - Departamento de Orán - Salta (1)	0	10.000	10.000		0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Escollera, Puerto y Defensa de Embarque sobre Río Bermejo - Aguas Blancas - Departamento de Orán - Salta (1)	0	10.000	10.000		0,00	0,00	0,00	0,00
					68	Refulado Costero - Provincia de Buenos Aires (1)	0	10.000	10.000		0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refulado Costero - Provincia de Buenos Aires (1)	0	10.000	10.000		0,00	0,00	0,00	0,00
					69	Refuncionalización y Puesta en Valor Sede de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (Edificio de Av. España 2221) (1)	0	500.000	500.000		0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización y Puesta en Valor Sede de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (Edificio de Av. España 2221) (1)	0	500.000	500.000		0,00	0,00	0,00	0,00
					70	Refuncionalización y Puesta en Valor Edificios e Instalaciones Delegación Paraná Medio de la D.N.V.N. E.I-Entre Ríos (1)	0	200.000	200.000		0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización y Puesta en Valor Edificios e Instalaciones Delegación Paraná Medio de la D.N.V.N. E.I-Entre Ríos (1)	0	200.000	200.000		0,00	0,00	0,00	0,00
					71	Refuncionalización y Puesta en Valor Edificios e Instalaciones de la D.N.V.N en Distrito Río de la Plata (1)	0	60.000	60.000		0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización y Puesta en Valor Edificios e Instalaciones de la D.N.V.N en Distrito Río de la Plata (1)	0	60.000	60.000		0,00	0,00	0,00	0,00
					72	Reparación Muelle de la Dirección Nacional de Vías Navegables en Distrito Río de la Plata - Etapa I - CABA (1)	0	60.000	60.000		0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Muelle de la Dirección Nacional de Vías Navegables en Distrito Río de la Plata - Etapa I - CABA (1)	0	60.000	60.000		0,00	0,00	0,00	0,00
					73	Reparación Varadero de la Delegación Paraná Medio de la Dirección Nacional de Vías Navegables - Provincia de Entre Ríos (1)	0	1.000.000	1.000.000		0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Varadero de la Delegación Paraná Medio de la Dirección Nacional de Vías Navegables - Provincia de Entre Ríos (1)	0	1.000.000	1.000.000		0,00	0,00	0,00	0,00
					74	Defensa de Costa y Protección de Muelles del Puerto Nuevo de Ciudad de Paraná -Provincia de Entre Ríos (1)	0	1.000.000	1.000.000		0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Defensa de Costa y Protección de Muelles del Puerto Nuevo de Ciudad de Paraná -Provincia de Entre Ríos (1)	0	1.000.000	1.000.000		0,00	0,00	0,00	0,00
					75	Construcción Muelle de Cierre en la Dársena F de Puerto Nuevo (1)	0	1.000.000	1.000.000		0,00	3,00	0,00	0,00
					51	Construcción Muelle de Cierre en la Dársena F de Puerto Nuevo (1)	0	1.000.000	1.000.000		0,00	3,00	0,00	0,00
					76	Acondicionamiento Instalaciones Eléctricas e Iluminación de Emergencia Edificio Delegación Paraná Inferior de la DNVN (1)	0	10.000	10.000		0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Acondicionamiento Instalaciones Eléctricas e Iluminación de Emergencia Edificio Delegación Paraná Inferior de la DNVN (1)	0	10.000	10.000		0,00	50,00	0,00	0,00
					77	Construcción para Reposición de Buques Balizadores de la Dirección Nacional de Vías Navegables (1)	0	10.000	10.000		0,00	0,10	0,00	0,00
					51	Construcción para Reposición de Buques Balizadores de la Dirección Nacional de Vías Navegables (1)	0	10.000	10.000		0,00	0,10	0,00	0,00
					78	Pavimentos Sector de Relleno de la Dársena F de Puerto Nuevo (1)	0	1.000.000	1.000.000		0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Pavimentos Sector de Relleno de la Dársena F de Puerto Nuevo (1)	0	1.000.000	1.000.000		0,00	5,00	0,00	0,00
					79	Recuperación del Sector de Barrancas Entre las Calles Rosario y Estrada - Granadero Baigorria - Provincia de Santa Fe (1)	0	10.000	10.000		0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Recuperación del Sector de Barrancas Entre las Calles Rosario y Estrada - Granadero Baigorria - Provincia de Santa Fe (1)	0	10.000	10.000		0,00	0,00	0,00	0,00
					80	Consolidación de la Bajada Calle Formosa - Granadero Baigorria - Provincia de Santa Fe (1)	0	10.000	10.000		0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Consolidación de la Bajada Calle Formosa - Granadero Baigorria - Provincia de Santa Fe (1)	0	10.000	10.000		0,00	0,00	0,00	0,00
					81	Reacondicionamiento Bajada Calle Urquiza - Granadero Baigorria - Provincia de Santa Fe (1)	0	22.561	22.561		0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reacondicionamiento Bajada Calle Urquiza - Granadero Baigorria - Provincia de Santa Fe (1)	0	22.561	22.561		0,00	0,00	0,00	0,00
35						Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto								
	307					Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto								
						Actividades Centrales								
					16	Construcción Archivo y Oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	0	1.000.356	1.000.356		0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Archivo y Oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	0	1.000.356	1.000.356		0,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Fisica acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					17	Remodelación Edificio Juncal - Ministerio Relaciones Exteriores y Culto - Ciudad de Buenos Aires	504.878	2.776.361	3.616.361		17,00	83,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Edificio Juncal - Ministerio Relaciones Exteriores y Culto - Ciudad de Buenos Aires	504.878	2.776.361	3.616.361		17,00	83,00	0,00	0,00
					18	Restauración de la Ronda del Palacio San Martín (1)	0	295.036	295.036		0,00	80,00	0,00	0,00
					51	Restauración de la Ronda del Palacio San Martín (1)	0	295.036	295.036		0,00	80,00	0,00	0,00
					19	Restauración Teselas de la Ronda del Palacio San Martín (1)	0	2.699.528	2.699.528		0,00	60,00	0,00	0,00
					51	Restauración Teselas de la Ronda del Palacio San Martín (1)	0	2.699.528	2.699.528		0,00	60,00	0,00	0,00
2						Actividades Comunes a los Programas 16 y 19								
					8	Remodelación Embajada en Roma	122.228	1.447.273	1.447.273		0,00	0,00	0,00	0,00
					0	Remodelación Embajada en Roma	122.228	1.130.698	1.130.698		0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Embajada en Roma (1)		316.575	316.575		0,00	0,00	0,00	0,00
					9	Remodelación Embajada y Residencia en La Paz	439.539	1.375.089	1.375.089		15,00	0,00	0,00	0,00
					0	Remodelación Embajada y Residencia en La Paz		125.007	125.007		0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Embajada y Residencia en La Paz	439.539	1.250.082	1.250.082		15,00	0,00	0,00	0,00
					11	Remodelación Embajada y Residencia en Washington	16.222.428	8.521.214	8.521.214		61,00	21,00	0,00	0,00
					0	Remodelación Embajada y Residencia en Washington		908.927	908.927		0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Embajada y Residencia en Washington	14.249.442	7.612.287	7.612.287		61,00	21,00	0,00	0,00
					15	Remodelación Residencia y Embajada en Países Bajos	87.167	9.488.456	9.488.456		0,00	35,00	0,00	0,00
					0	Remodelación Residencia y Embajada en Países Bajos	87.167	371.406	371.406			315.380,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Residencia y Embajada en Países Bajos	0	9.117.050	9.117.050		0,00	35,00	0,00	0,00
					16	Remodelación Residencia en Berlín, República Federal de Alemania								
					0	Remodelación Residencia en Berlín, República Federal de Alemania	0	129.725	129.725			s/i		
					19	Remodelación Embajada, Residencia y Consulado en Lima (1)	0	593.698	593.698		0,00	95,00	0,00	0,00
					0	Remodelación Embajada, Residencia y Consulado en Lima (1)	0	237.478	237.478			237.248,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Embajada, Residencia y Consulado en Lima (1)	0	356.220	356.220		0,00	95,00	0,00	0,00
					20	Remodelación Museo General San Martín - República Francesa	278.895	1.340.033	1.340.033		0,00	0,00	0,00	0,00
					0	Remodelación Museo General San Martín - República Francesa	278.895	35.589	35.589			50.000,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Museo General San Martín - República Francesa	0	1.304.444	1.304.444		0,00	0,00	0,00	0,00
					21	Remodelación Embajada en Santiago de Chile (1)								
					0	Remodelación Embajada en Santiago de Chile (1)	0	52.514	52.514			s/i		
					22	Remodelación Embajada, Residencia y Consulado en Colombia (1)	0	1.435.140	1.435.140		0,00	70,00	0,00	0,00
					0	Remodelación Embajada, Residencia y Consulado en Colombia (1)	0	168.840	168.840			0		
					51	Remodelación Embajada, Residencia y Consulado en Colombia (1)	0	1.266.300	1.266.300		0,00	70,00	0,00	0,00
					23	Remodelación Oficinas de la Misión ante la Organización de los Estados Americanos	0	2.236.103	2.236.103		0,00	2,00	0,00	0,00
					0	Remodelación Oficinas de la Misión ante la Organización de los Estados Americanos	0	51.126	51.126			100.000,00		
					51	Remodelación Oficinas de la Misión ante la Organización de los Estados Americanos (1)	0	2.184.977	2.184.977		0,00	2,00	0,00	0,00
					28	Remodelación Consulado en Washington, Estados Unidos de América	0	6.419.315	5.579.315		0,00	0,00	0,00	0,00
					0	Remodelación Consulado en Washington, Estados Unidos de América	0	170.425	170.425			0		
					51	Remodelación Consulado en Washington, Estados Unidos de América	0	6.248.890	5.408.890		0,00	0,00	0,00	0,00
					29	Construcción Oficinas Embajada en Nairobi, República de Kenia (1)	0	919.531	919.531		0,00	0,00	0,00	0,00
					0	Construcción Oficinas Embajada en Nairobi, República de Kenia (1)	0	43.786	43.786			0		
					51	Construcción Oficinas Embajada en Nairobi, República de Kenia (1)	0	875.745	875.745		0,00	0,00	0,00	0,00
					31	Remodelación Embajada y Residencia en Paraguay (1)								
					0	Remodelación Embajada y Residencia en Paraguay (1)	0	134.186	134.186			s/i		
					32	Construcción Centro Cultural Embajada de Chile	1.250.561	20.823.787	20.823.787		0,00	25,00	0,00	0,00
					0	Construcción Centro Cultural Embajada de Chile	1.250.561	606.806	836.806			836.806,00		
					51	Construcción Centro Cultural Embajada de Chile (1)	0	20.216.981	19.986.981		0,00	25,00	0,00	0,00
					33	Remodelación de Interiores y Fachada de la Embajada de París - Francia	173.644	5.559.033	5.559.033		0,00	10,00	0,00	0,00
					0	Remodelación de Interiores y Fachada de la Embajada de París - Francia	173.644	427.901	427.901			100.000,00		
					51	Remodelación de Interiores y Fachada de la Embajada de París - Francia	0	5.131.132	5.131.132		0,00	10,00	0,00	0,00
					36	Construcción de la Sede de la Embajada en Uruguay (1)								
					0	Construcción de la Sede de la Embajada en Uruguay (1)	0	1.598.863	1.598.863			s/i		
20						Desarrollo del Plan Antártico								
					15	Remodelación Edificio de la Dirección Nacional del Antártico	0	6.680.232	6.680.232		0,00	25,00	0,00	0,00
					0	Remodelación Edificio de la Dirección Nacional del Antártico (1)	0	607.294	607.294			0		
					51	Remodelación Edificio de la Dirección Nacional del Antártico	0	6.072.938	6.072.938		0,00	25,00	0,00	0,00
40						Ministerio de Justicia y Derechos Humanos								
	332					Ministerio de Justicia y Derechos Humanos								
					1	Actividades Centrales								
					6	Reparaciones Varias y Equipamiento de Diversas Dependencias. Etapa III	0	1.200.000	1.200.000		0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Reparaciones Varias	0	400.000	400.000		0,00	100,00	0,00	0,00
					52	Equipamientos Varios	0	400.000	400.000		0,00	100,00	0,00	0,00
					53	Mejoras Edilicias Referidas a Seguridad e Higiene y Riesgos de Trabajo	0	400.000	400.000		0,00	100,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
				18		Política e Infraestructura Penitenciaria								
				10		Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados - Mercedes - Buenos Aires	808.001	75.776.645	75.776.645	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				51		Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados- Mercedes - Buenos Aires	808.001	75.776.645	75.776.645	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				11		Construcción Centro Penitenciario Federal del Noroeste - Güemes - Salta	105.662.659	1.000.000	3.000.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción Centro Penitenciario Federal del Noroeste - Güemes - Salta	105.662.659	1.000.000	3.000.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				12		Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	0	500.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	0	500.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				24		Reparación Integral de la Cocina Central del Complejo Penitenciario Federal I - Ezeiza	0	6.066.090	7.180.000	674.010	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Reparación Integral de la Cocina Central del Complejo Penitenciario Federal I - Ezeiza	0	6.066.090	7.180.000	674.010	0,00	100,00	0,00	0,00
				25		Mejoras Complejo Penitenciario Federal II - Marcos Paz	0	530.377	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Readequación Instalaciones Eléctricas y Sanitarias en Sectores de Alojamiento	0	530.377	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				26		Ampliación Aulas Sector Educación en Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ex Unidad 2 Devoto)	0	4.295.579	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Ampliación Aulas Sector Educación en Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ex Unidad 2 Devoto)	0	4.295.579	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				27		Remodelación Instituto Correccional de Mujeres (Unidad 3 - Ezeiza)	443.066	1.896.910	2.275.230	2.031.858	14,81	85,19	21,36	85,19
				51		Readequación Eléctrica e Impermeabilización	443.066	1.896.910	2.275.230	2.031.858	14,81	85,19	21,36	85,19
				28		Mejoras Colonia Penal de General Roca (Unidad 5) - Río Negro	0	3.359.711	547.633	0	0,00	7,00	0,00	0,00
				51		Tendido Red de Incendio y Alambrado Perimetral	0	3.359.711	547.633	0	0,00	7,00	0,00	0,00
				29		Reparación Instituto de Seguridad y Resocialización (Unidad 6, Rawson- Chubut)	0	788.382	1.745.377	0	0,00	19,00	0,00	0,00
				51		Reparación Muralla Perimetral	0	788.382	1.745.377	0	0,00	19,00	0,00	0,00
				30		Reparación Prisión Regional del Norte (Unidad 7, Resistencia-Chaco)	2.320.687	1.136.201	1.184.004	386.698	33,33	36,73	19,71	24,74
				51		Reparación Tanque y Perimetro de Seguridad	0	184.986	184.986	0	0,00	10,20	0,00	0,00
				52		Construcción Red Contra Incendios y Salida de Emergencia	2.320.687	200.000	60.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				53		Construcción Iluminación Perimetral y Salón de Usos Múltiples	0	751.215	939.018	386.698	0,00	100,00	65,70	80,80
				31		Ampliación Sectores Prisión Regional del Sur (Unidad 9, Neuquén)	0	1.622.473	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Viviendas de Pre-Egreso	0	1.622.473	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				32		Reparación Cárcel de Formosa (Unidad 10)	0	2.356.767	2.864.061	705.435	2,78	97,22	7,41	16,05
				51		Readequación Eléctrica, Cloacal, Sanitarios y Patios	0	2.356.767	2.864.061	705.435	2,78	97,22	7,41	16,05
				33		Reparación Colonia Penal de Sáenz Peña(Unidad 11, Chaco)	0	3.655.962	5.077.725	374.602	0,00	100,00	6,78	6,78
				51		Readequación Eléctrica, Cloacal, Techos y Alambradas Perimetrales	0	3.655.962	5.077.725	374.602	0,00	100,00	6,78	6,78
				34		Reparación Complejo Penitenciario para Jóvenes Adultos (Unidad 24, Marcos Paz)	0	3.579.380	4.835.464	0	0,00	81,40	0,00	0,00
				51		Ampliación Sector Educación	0	3.579.380	4.835.464	0	0,00	81,40	0,00	0,00
				36		Readequación Instituto Correccional de Mujeres (Unidad 13, La Pampa)	0	4.119.885	4.119.885	0	0,00	54,00	0,00	0,00
				51		Readequación Integral	0	4.119.885	4.119.885	0	0,00	54,00	0,00	0,00
				40		Refacciones Varias en Complejo Penitenciario Federal CABA (Ex Unidad 2 - Devoto)	439.770	3.957.929	5.497.124	282.384	0,00	85,00	0,00	0,00
				51		Instalación Tanque Tablero General y Salas de Visitas	439.770	3.957.929	5.497.124	282.384	0,00	85,00	0,00	0,00
				41		Mejoras de Seguridad en Complejo Penitenciario Federal I- Ezeiza	858.598	7.059.347	2.187.107	2.108.040	12,79	37,21	4,96	35,80
				51		Readequación Integral de Puestos de Vigilancia Complejo Penitenciario Federal I- Ezeiza	858.598	2.340.347	2.177.107	2.108.040	25,58	74,42	9,91	71,59
				52		Reparación Sistema Alarma Perimetral Complejo Penitenciario Federal I- Ezeiza	0	4.719.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				42		Mejoras Sanitarias en Complejo Penitenciario Federal I- Ezeiza	0	2.944.597	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Readequación Instalaciones Eléctricas y Sanitarias en Sectores de Alojamiento Complejo Penitenciario Federal I- Ezeiza	0	2.944.597	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				43		Mejoras de Seguridad en Complejo Penitenciario Federal CABA (Ex Unidad 2 - Devoto)	1.718.596	4.778.871	7.943.667	888.089	19,51	80,49	0,44	7,62
				51		Construcción de Escaleras y Salidas de Emergencia (Ex Unidad 2 - Devoto)	605.520	1.885.540	3.607.667	327.707	8,16	91,84	0,88	10,44
				52		Reparación Muralla Perimetral y Gimnasio Cubierto (Ex Unidad 2 - Devoto)	1.113.076	2.893.331	4.336.000	560.382	37,35	62,65	0,00	3,61
				44		Construcción Complejo Penitenciario Federal Cuyo	54.693.018	62.485.391	98.130.538	17.642.772	22,84	37,23	4,61	8,44
				51		Construcción Complejo Penitenciario Federal Cuyo	54.693.018	62.485.391	98.130.538	17.642.772	22,84	37,23	4,61	8,44
				46		Construcción Instituto Penal Neuropsiquiátrico Central	0	13.791.675	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción Instituto Penal Neuropsiquiátrico Central	0	13.791.675	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				49		Construcción Complejo Federal Penitenciario Córdoba	0	500.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción Complejo Federal Penitenciario Córdoba	0	500.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				50		Ampliación Instituto Semiabierto de Mujeres Condenadas - Unidad 6 Rawson	0	3.894.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Ampliación Instituto Semiabierto de Mujeres Condenadas - Unidad 6 Rawson	0	3.894.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Reparación Integral Módulo 5 Centro Penitenciario Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	708.219	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Reparación Integral Módulo 5 Centro Penitenciario Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	708.219	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				52		Reparación Pavimentos y Tanque de Reserva. Unidad 3 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	633.272	855.307	0	0,00	4,00	0,00	0,00
				51		Reparación Pavimentos y Tanque de Reserva. Unidad 3 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	633.272	855.307	0	0,00	4,00	0,00	0,00
				53		Reparación Pavimentos Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	863.600	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Reparación Pavimentos Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	863.600	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				54		Reparación Pavimentos Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	622.300	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					51	Reparación Pavimentos Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	622.300	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					55	Reparación Integral Módulo 6 Centro Penitenciario Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	822.032	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Integral Módulo 6 Centro Penitenciario Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	822.032	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					56	Reacondicionamiento Red Cloacal y Agua Potable Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	4.522.404	4.522.404	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Reacondicionamiento Red Cloacal y Agua Potable Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	4.522.404	4.522.404	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					57	Provisión de Agua e Instalación contra Incendios Unidad 12 Viedma, Provincia de Río Negro	0	5.954.804	7.479.018	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Provisión de Agua e Instalación contra Incendios Unidad 12 Viedma, Provincia de Río Negro	0	5.954.804	7.479.018	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					58	Reparación Instalaciones Generales Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	698.500	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Instalaciones Generales Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	698.500	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					59	Reparación Instalaciones Generales y Pavimentación Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	6.266.663	3.296.443	0	0,00	3,00	0,00	0,00
					51	Reparación Instalaciones Generales y Pavimentación Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	6.266.663	3.296.443	0	0,00	3,00	0,00	0,00
					60	Reparación Vestuarios, Casino y Cubierta Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	317.500	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Vestuarios, Casino y Cubierta Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	317.500	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					61	Puesta en Valor de Sectores del Complejo Penitenciario Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	336.550	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor de Sectores del Complejo Penitenciario Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	336.550	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					62	Reparación Instalación Eléctrica Unidad 3 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	4.730.000	4.730.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Reparación Instalación Eléctrica Unidad 3 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	4.730.000	4.730.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					64	Reparación Integral Complejo Federal Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	6.426.984	5.343.317	0	0,00	52,40	0,00	0,00
					51	Reparación Integral Complejo Federal Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	6.426.984	5.343.317	0	0,00	52,40	0,00	0,00
					65	Reparación y Eventos Extraordinarios Región Noroeste	0	1.200.000	949.051	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Reparación y Eventos Extraordinarios Región Noroeste	0	1.200.000	949.051	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					66	Reparación y Eventos Extraordinarios Región Noreste	0	1.000.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación y Eventos Extraordinarios Región Noreste	0	1.000.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					67	Reparación y Eventos Extraordinarios Región Centro	0	1.400.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación y Eventos Extraordinarios Región Centro	0	1.400.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					68	Reparación y Eventos Extraordinarios Región Sur	0	1.400.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación y Eventos Extraordinarios Región Sur	0	1.400.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					69	Ampliación Hospital Central CPF 1 Ezeiza (1)	0	2.001.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Hospital Central CPF 1 Ezeiza (1)	0	2.001.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
41						Ministerio de Seguridad								
	326					Policía Federal Argentina								
		22				Asistencia Sanitaria de la Policía Federal								
			15			Plataforma de Acceso para la División Extrahospitalaria Complejo Médico Churrucua- Visca - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	24.600	24.600	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Plataforma de Acceso para la División Extrahospitalaria Complejo Médico Churrucua- Visca - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	24.600	24.600	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					23	Formación y Capacitación de la Policía Federal (1)								
			1			Refacción Instalaciones Departamento Escuela Cadetes (1)	0	2.647.600	2.647.600	0	0,00	29,00	0,00	0,00
					51	Refacción Instalaciones Departamento Escuela Cadetes (1)	0	2.647.600	2.647.600	0	0,00	29,00	0,00	0,00
					28	Seguridad Federal								
			3			Adecuación y Remodelación de Instalaciones de Dependencias del Interior (1)	0	981.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Adecuación y Remodelación de Instalaciones de Dependencias del Interior (1)	0	981.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
			62			Construcción Nueva Sede Delegación Puerto Iguazú - Provincia de Misiones	0	1.760.000	260.000	0	0,00	64,00	0,00	0,00
					51	Construcción Nueva Sede Delegación Puerto Iguazú - Provincia de Misiones	0	1.760.000	260.000	0	0,00	64,00	0,00	0,00
					29	Seguridad Metropolitana								
			2			Refacción Instalaciones División Trata de Personas (1)	0	1.720.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Refacción Instalaciones División Trata de Personas (1)	0	1.720.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
			3			Reestructuración Oficinas de Defraudaciones y Estafas de la Superintendencia de Investigaciones Federales (1)	0	250.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Reestructuración Oficinas de Defraudaciones y Estafas de la Superintendencia de Investigaciones Federales (1)	0	250.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Fisica acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					34	Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex-Comisaria 9)	0	320.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex-Comisaria 9)	0	320.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					54	Construcción e Instalación de Elevador en la División Alcaldía - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	79.000	79.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Construcción e Instalación de Elevador en la División Alcaldía - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	79.000	79.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					61	Construcción de Hangar en Aeropuerto San Fernando (1)	0	4.886.100	0	0	0,00	76,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Hangar en Aeropuerto San Fernando (1)	0	4.886.100	0	0	0,00	76,00	0,00	0,00
					30	Servicio de Bomberos								
					1	Construcción Inmueble para Cuartel XII Padre Mujica (1)	0	1.000.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Construcción Inmueble para Cuartel XII Padre Mujica (1)	0	1.000.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					375	Gendarmería Nacional								
					41	Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional								
					1	Reparación de Pórticos de Hormigón Armado en Escuela de Gendarmería Nacional (8)	0	0	4.089.240	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Reparación de Pórticos de Hormigón Armado en Escuela de Gendarmería Nacional (8)	0	0	4.089.240	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					48	Seguridad en Fronteras								
					2	Construcción Hangar y Oficinas Administrativas Sección Aviación - Río Gallegos (1)	0	8.400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Hangar y Oficinas Administrativas Sección Aviación - Río Gallegos (1)	0	8.400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					49	Operaciones Complementarias de Seguridad Interior								
					1	Construcción Alojamiento de Suboficiales Subalternos en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo (Edificio I) (8)	0	0	6.231.667	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Construcción Alojamiento de Suboficiales Subalternos en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo (Edificio I) (8)	0	0	6.231.667	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					2	Construcción Pabellón, Guardia y Jefatura para Destacamento Móvil - Esteban Echeverría Ezeiza	0	5.500.000	2.010.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Construcción Pabellón, Guardia y Jefatura para Destacamento Móvil - Esteban Echeverría Ezeiza	0	5.500.000	2.010.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					3	Construcción Alojamiento de Suboficiales Subalternos en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo (Edificio I) (1)	0	6.750.000	6.750.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Alojamiento de Suboficiales Subalternos en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo (Edificio I)	0	6.750.000	6.750.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					380	Prefectura Naval Argentina								
					1	Actividades Centrales								
					1	Restauración General de Cañerías del Edificio Guardacostas (1)	0	2.400.000	2.400.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Restauración General de Cañerías del Edificio Guardacostas (1)	0	2.400.000	2.400.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					2	Remodelación de la Clínica de la Prefectura Naval Argentina (1)	0	3.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación de la Clínica de la Prefectura Naval Argentina (1)	0	3.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					3	Reparación Inmueble calle Caboto Nº 499 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	0	720.000	0	0,00	22,00	0,00	0,00
					51	Reparación Inmueble calle Caboto Nº 499 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	0	720.000	0	0,00	22,00	0,00	0,00
					31	Policía de Seguridad de la Navegación								
					51	Construcción Prefectura Zona Mar Argentino Norte	49.825	4.000.000	5.304.783	1.067.466	1,00	99,00	20,47	21,47
					9	Construcción Hangar Estación Aérea Corrientes	601.076	1.067.420	1.666.345	0	26,00	74,00	0,00	0,00
					51	Construcción Hangar Estación Aérea Corrientes	601.076	1.067.420	1.666.345	0	26,00	74,00	0,00	0,00
					12	Repotenciación de Guardacostas Marítimos	83.006.556	44.000.000	46.583.700	1.583.606	39,20	20,80	0,00	0,00
					51	Actualización Equipamiento Guardacosta "Pr. Derbes"	38.006.556	0	1.583.700	1.583.606	96,00	4,00	0,00	4,00
					52	Actualización Equipamiento Guardacosta "Mantilla y Pr.Fique"	45.000.000	44.000.000	45.000.000	0	51,00	49,00	0,00	0,00
					14	Construcción de Tablestacado Tagerena (1)	0	2.500.000	2.500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Tablestacado Tagerena (1)	0	2.500.000	2.500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					15	Construcción Edificio San Martín de los Andes (1)	0	4.000.000	2.000.000	0	0,00	31,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio San Martín de los Andes (1)	0	4.000.000	2.000.000	0	0,00	31,00	0,00	0,00
					37	Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina								
					4	Construcción de Baños y Dormitorios para Aspirantes y Marineros en Instituto de Formación	1.004.907	2.400.000	2.993.791	1.305.513	25,00	75,00	26,08	32,68
					51	Construcción de Baños y Dormitorios para Aspirantes y Marineros en Instituto de Formación	1.004.907	2.400.000	2.993.791	1.305.513	25,00	75,00	26,08	32,68
					39	Aplicación del Régimen de Navegación								
					1	Remodelación y Puesta en Valor de Oficinas del Edificio Guardacostas (1)	0	0	1.200.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Remodelación y Puesta en Valor de Oficinas del Edificio Guardacostas (1)	0	0	1.200.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					382	Policía de Seguridad Aeroportuaria								
					1	Actividades Centrales								
					1	Remodelación del Edificio Sitio en la calle Joaquín V. González - Barrio Uno - Ezeiza	0	5.500.000	5.500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Remodelación del Edificio Sitio en la calle Joaquín V. González - Barrio Uno - Ezeiza	0	5.500.000	5.500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					2	Reparación, Restauración y Remodelación de los Inmuebles de la Policía de Seguridad Aeroportuaria	0	2.500.000	2.500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Reparación, Restauración y Remodelación de los Inmuebles de la Policía de Seguridad Aeroportuaria	0	2.500.000	2.500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					23	Seguridad Aeroportuaria								
				1		Construcción de instalaciones caninas en diferentes unidades operacionales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (1)	0	2.529.074	2.529.074	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Construcción de instalaciones caninas en diferentes unidades operacionales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (1)	0	2.529.074	2.529.074	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				2		Construcción Edificio para la Unidad Operacional de Seguridad Aeroportuaria Preventiva Tucumán, Aero. Teniente Benjamín Matienzo (1)	0	11.666.000	11.666.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Construcción Edificio para la Unidad Operacional de Seguridad Aeroportuaria Preventiva Tucumán, Aero. Teniente Benjamín Matienzo (1)	0	11.666.000	11.666.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				4		Construcción Edificio para la Unidad Operacional de Seguridad Aeroportuaria Preventiva Mendoza, Aeropuerto El Plumerillo (1)	0	11.666.000	11.666.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Construcción Edificio para la Unidad Operacional de Seguridad Aeroportuaria Preventiva Mendoza, Aeropuerto El Plumerillo (1)	0	11.666.000	11.666.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
45						Ministerio de Defensa								
	450					Instituto Geográfico Nacional								
		16				Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional								
			8			Desarrollo Base Cartográfica Oficial	2.163.485	738.368	738.368	17.807	59,27	40,73	s/í	0,00
			51			Desarrollo Base Cartográfica Oficial	2.163.485	738.368	738.368	17.807	59,27	40,73	s/í	0,00
			9			Infraestructura de Base Datos de la República Argentina - Fase II	1.507.163	883.036	883.036	391.439	42,56	24,90	s/í	0,00
			51			Infraestructura de Base Datos de la República Argentina - Fase II	1.507.163	883.036	883.036	391.439	42,56	24,90	s/í	0,00
			10			Adecuación de Infraestructura Edilicia	1.296.012	1.185.805	1.185.805	0	55,06	44,94	s/í	0,00
			51			Adecuación de Infraestructura Edilicia	1.296.012	1.185.805	1.185.805	0	55,06	44,94	s/í	0,00
			11			Infraestructura Datos Espaciales Argentina - IDEIA	3.239.773	899.195	899.195	0	58,86	41,14	s/í	0,00
			51			Infraestructura Datos Espaciales Argentina - IDEIA	3.239.773	899.195	899.195	0	58,86	41,14	s/í	0,00
			13			Remodelación de la Biblioteca del Instituto Geográfico Militar (1)	0	1.100.000	1.100.000	0	0,00	100,00	s/í	0,00
			51			Remodelación de la Biblioteca del Instituto Geográfico Militar (1)	0	1.100.000	1.100.000	0	0,00	100,00	s/í	0,00
	451					Dirección General de Fabricaciones Militares								
		16				Producción y Comercialización de Bienes y Servicios								
			10			Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Acido Nítrico (5)	16.358.069	10.220.000	10.220.000	1.341.232	100,00	0,00	0,00	0,00
			51			Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Acido Nítrico (5)	16.358.069	10.220.000	10.220.000	1.341.232	100,00	0,00	0,00	0,00
			11			Remodelacion p/Actualiz Planta Nitrato Amonio y Acido Sulfur	8.108.631	16.200.000	16.200.000	72.600	100,00	0,00	0,00	0,00
			51			Remodelacion p/Actualiz Planta Nitrato Amonio y Acido Sulfur	8.108.631	16.200.000	16.200.000	72.600	100,00	0,00	0,00	0,00
			19			Construcción e Instalación Planta Productora de Nitrato de Amonio - Polo Nitramar - Etapa I	3.670.070	6.422.963	6.422.963	0	0,00	5,00	0,00	0,00
			51			Construcción e Instalación Planta Productora de Nitrato de Amonio - Polo Nitramar - Etapa I	3.670.070	6.422.963	6.422.963	0	0,00	5,00	0,00	0,00
			20			Instalación Planta de Cápsulas Iniciadoras - Munición de Fuego Central - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	1.006.490	43.320.000	43.320.000	0	1,89	60,00	0,00	0,00
			51			Instalación Planta de Cápsulas Iniciadoras - Munición de Fuego Central - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	1.006.490	43.320.000	43.320.000	0	1,89	60,00	0,00	0,00
			21			Adecuación Instalaciones Fabriles Etapa II- Desarrollo y Adquisición deTecnologías y Equipamiento - FM FLB	1.302.644	13.230.000	13.230.000	521.925	0,00	59,00	1,17	2,16
			51			Adecuación Instalaciones Fabriles Etapa II- Desarrollo y Adquisición deTecnologías y Equipamiento - FM FLB	1.302.644	13.230.000	13.230.000	521.925	0,00	59,00	1,17	2,16
			22			Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Munición de Alto Calibre de Diseño - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	9.633.800	12.000.000	12.000.000	3.323.745	0,00	25,00	5,06	10,19
			51			Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Munición de Alto Calibre de Diseño - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	9.633.800	12.000.000	12.000.000	3.323.745	0,00	25,00	5,06	10,19
			25			Instalación Planta de Munición de Fuego Central - Tecnologías y Equipamiento - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			51			Instalación Planta de Munición de Fuego Central - Tecnologías y Equipamiento - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			26			Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Vainas para Cartuchos de Caza - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	0	1.475.000	1.475.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
			51			Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Vainas para Cartuchos de Caza - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	0	1.475.000	1.475.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
			27			Construcción, Instalación y Montaje de Planta de Amoniaco Anhidro Grado II - Fabrica Militar Río Tercero - Etapa I	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			51			Desarrollo de la Tecnología, Ingeniería e Infraestructura Básica y Equipamiento	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			28			Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta Química - Fábrica Militar Río Tercero	0	6.917.000	6.917.000	0	0,00	45,00	0,00	0,00
			51			Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta Química - Fábrica Militar Río Tercero	0	6.917.000	6.917.000	0	0,00	45,00	0,00	0,00
			29			Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Nitrato de Amonio Prilado - Fábrica Militar Río Tercero	0	755.000	755.000	0	0,00	38,00	0,00	0,00
			51			Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Nitrato de Amonio Prilado - Fábrica Militar Río Tercero	0	755.000	755.000	0	0,00	38,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Fisica acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					30	Adecuación de la Infraestructura Productiva, Métodos y Sistemas Etapa II - Fábrica Militar Río Tercero	882.020	14.775.000	14.775.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00
					51	Adecuación de la Infraestructura Productiva, Métodos y Sistemas Etapa II - Fábrica Militar Río Tercero	882.020	14.775.000	14.775.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00
					31	Instalación Centro de Servicios Mineros "Jachal" - Fábrica Militar Villa María	22.419.000	11.988.629	11.988.629	6.675.837	0,00	35,00	4,85	14,62
					51	Instalación Centro de Servicios Mineros "Jachal" - Fábrica Militar Villa María	22.419.000	11.988.629	11.988.629	6.675.837	0,00	35,00	4,85	14,62
					32	Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Nitrocelulosa y Alfacelulosa - Fábrica Militar Villa María	6.235.733	45.000.000	45.000.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
					51	Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Nitrocelulosa y Alfacelulosa - Fábrica Militar Villa María	6.235.733	45.000.000	45.000.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
					33	Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II - Fábrica Militar Villa María	10.338.430	3.784.000	3.784.000	1.606.989	0,00	60,00	0,00	4,99
					51	Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II - Fábrica Militar Villa María	10.338.430	3.784.000	3.784.000	1.606.989	0,00	60,00	0,00	4,99
					34	Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II - Fábrica Militar Azul	7.486.254	10.402.300	10.402.300	4.135.831	0,00	57,00	9,65	12,49
					51	Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II - Fábrica Militar Azul	7.486.254	10.402.300	10.402.300	4.135.831	0,00	57,00	9,65	12,49
					35	Construcción de Instalaciones para Almacenamiento de Materias Primas y Adquisición de Equipamiento - Fábrica Militar Azul	0	8.263.400	8.263.400	0	0,00	22,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Instalaciones para Almacenamiento de Materias Primas y Adquisición de Equipamiento - Fábrica Militar Azul	0	8.263.400	8.263.400	0	0,00	22,00	0,00	0,00
					36	Construcción e Instalación Planta Productora de Nitrato de Amonio - Polo Nitramar - Etapa II	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción e Instalación - Polo Nitramar - Etapa II - Ingeniería, Construcción y Montaje Facilidades Portuarias	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					38	Construcción, Instalación y Montaje de Planta de Amoniaco Anhidro Grado II - Fábrica Militar Río Tercero - Etapa II	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Adquisición e Instalación de Equipamiento para la Planta de Amoniaco Anhidro Grado II - Fabrica Militar Río Tercero	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					39	Adecuación Infraestructura de los Servicios Auxiliares de la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos Villa María (1)	0	8.000.000	8.000.000	898.848	0,00	39,00	4,36	4,36
					51	Adecuación Infraestructura de los Servicios Auxiliares de la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos Villa María (1)	0	8.000.000	8.000.000	898.848	0,00	39,00	4,36	4,36
					40	Construcción Planta de Propulsantes Compuestos en Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María (1)	0	29.558.708	29.558.708	2.728.127	0,00	100,00	6,73	9,23
					51	Construcción Planta de Propulsantes Compuestos en Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María (1)	0	29.558.708	29.558.708	2.728.127	0,00	100,00	6,73	9,23
					41	Modernización Tecnológica y Ampliación de la Capacidad de la Planta de Nitroglicerina en FMPEA (1)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Modernización Tecnológica y Ampliación de la Capacidad de la Planta de Nitroglicerina en FMPEA (1)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					42	Instalación Unidad Reductora de Óxidos Nitrosos en la Fábrica Militar de Río Tercero (1)	0	1.000	1.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Instalación Unidad Reductora de Óxidos Nitrosos en la Fábrica Militar de Río Tercero (1)	0	1.000	1.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
372						Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas								
						Desarrollo Tecnológico para la Defensa								
					5	Construcción de un Laboratorio para Ensayos de Vibraciones	0	500.000	500.000	0	0,00	19,89	0,00	0,00
					51	Construcción de un Laboratorio para Ensayos de Vibraciones	0	500.000	500.000	0	0,00	19,89	0,00	0,00
					6	Construcción de un Vector Prototipo para transporte de Cargas Útiles y Sistemas de Medición de Estratófera	818.797	700.000	700.000	65.232	79,45	6,96	0,65	0,65
					51	Construcción de un Vector Prototipo para transporte de Cargas Útiles y Sistemas de Medición de Estratófera	818.797	700.000	700.000	65.232	79,45	6,96	0,65	0,65
					7	Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa	1.485.433	1.400.000	1.400.000	111.066	56,47	19,14	1,52	1,52
					51	Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa	1.485.433	1.400.000	1.400.000	111.066	56,47	19,14	1,52	1,52
					8	Instalación de un Laboratorio de Imagen Térmica en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa	1.374.029	1.170.961	1.170.961	70.860	42,79	26,70	1,62	1,62
					51	Instalación de un Laboratorio de Imagen Térmica en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa	1.374.029	1.170.961	1.170.961	70.860	42,79	26,70	1,62	1,62
					9	Mejoras en la Infraestructura Edilicia	1.331.921	1.460.604	1.460.604	72.269	23,66	41,10	2,03	2,03
					51	Mejoras en la Infraestructura Edilicia	1.331.921	1.460.604	1.460.604	72.269	23,66	41,10	2,03	2,03
					10	Adecuación de Infraestructura para el Tratamiento de Materiales Peligrosos	245.000	1.521.933	1.521.933	3.000	5,56	27,85	0,05	0,05
					51	Adecuación de Infraestructura para el Tratamiento de Materiales Peligrosos	245.000	1.521.933	1.521.933	3.000	5,56	27,85	0,05	0,05
					11	Adecuación de Laboratorios de Ciencias del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (1)	0	1.200.000	1.200.000	15.948	0,00	30,00	0,40	0,40
					51	Adecuación de Laboratorios de Ciencias del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (1)	0	1.200.000	1.200.000	15.948	0,00	30,00	0,40	0,40
						Estado Mayor General del Ejercito								

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
16						Alistamiento Operacional								
					84	Transformación del Helicóptero Bell UH-1H a Huey II	42.836.027	17.466.000	17.466.000	0	6,90	2,93	1,17	1,17
					54	Transformación de la Aeronave Nº 15 (1)	0	17.466.000	17.466.000	0	0,00	85,00	40,00	40,00
379						Estado Mayor General de la Armada								
					1	Actividades Centrales								
					1	Ampliación de Jardines Maternales	1.222.951	195.000	776.021	776.021	26,00	8,00	0,00	8,00
					51	Ampliación de Jardines Maternales	1.222.951	195.000	776.021	776.021	26,00	8,00	0,00	8,00
					2	Remodelación Integral de la Cocina del Edificio Libertad	0	2.260.006	2.336.032	2.021.375	0,00	100,00	9,00	86,00
					51	Remodelación Integral de la Cocina del Edificio Libertad	0	2.260.006	2.336.032	2.021.375	0,00	100,00	9,00	86,00
					8	Recuperación de Archivos Históricos y Archivos Generales (1)	0	5.438.850	5.438.850	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Recuperación de Archivos Históricos y Archivos Generales (1)	0	5.438.850	5.438.850	0	0,00	100,00	0,00	0,00
16						Alistamiento Operacional								
					7	Recuperación y Reparación Rompe Hielos Almirante Irizar	474.796.219	96.653.605	96.653.605	11.575.278	96,00	20,00	2,00	4,00
					51	Recuperación y Reparación Rompe Hielos Almirante Irizar	474.796.219	96.653.605	96.653.605	11.575.278	96,00	20,00	2,00	4,00
					8	Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2	62.001.804	18.012.200	18.012.200	5.782.172	80,00	20,00	2,00	6,00
					51	Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2	62.001.804	18.012.200	18.012.200	5.782.172	80,00	20,00	2,00	6,00
					9	Reparación Integral del Dique de Carena 1	10.018.105	10.000.000	9.418.979	1.074.936	24,00	50,00	4,00	4,00
					51	Reparación Integral del Dique de Carena 1	10.018.105	10.000.000	9.418.979	1.074.936	24,00	50,00	4,00	4,00
18						Formación y Capacitación								
					3	Construcción de Alojamiento para Personal Militar	83.380.361	32.161.484	32.161.484	11.697.352	65,50	18,00	4,00	7,00
					51	Construcción de Alojamiento para Personal Militar	83.380.361	32.161.484	32.161.484	11.697.352	65,50	18,00	4,00	7,00
					7	Construcción del Liceo Naval	2.553.946	20.000.000	20.000.000	0	5,00	40,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Liceo Naval	2.553.946	20.000.000	20.000.000	0	5,00	40,00	0,00	0,00
					10	Servicios y Urbanización para el Complejo Educativo Naval	13.283.778	2.200.000	2.200.000	0	62,00	4,00	0,00	0,00
					51	Servicios y Urbanización para el Complejo Educativo Naval	13.283.778	2.200.000	2.200.000	0	62,00	4,00	0,00	0,00
381						Estado Mayor General de la Fuerza Aérea								
						Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea								
					8	Ampliación de la Infraestructura del Centro Asistencial Retiro (8)	1.234.627	0	3.196.610	2.581.646	25,00	75,00	75,00	75,00
					51	Ampliación de la Infraestructura del Centro Asistencial Retiro (8)	1.234.627	0	3.196.610	2.581.646	25,00	75,00	75,00	75,00
50						Ministerio de Economía y Finanzas Públicas								
						Ministerio de Economía y Finanzas Públicas								
						Actividades Centrales								
					15	Restauración Integral Piso 1º Edificio Palacio de Hacienda Hipólito Yrigoyen 250	0	0	70.000	69.068	0,00	s/i	0,00	0,00
					51	Restauración Integral Piso 1º Edificio Palacio de Hacienda Hipólito Yrigoyen 250	0	0	70.000	69.068	0,00	s/i	0,00	0,00
					34	Adecuación Edilicia 1º Piso Dirección de Medicina del Trabajo, Consultorios Atención Inmediata - Hipólito Yrigoyen 250	3.305.303	0	1.370.650	283.865	98,00	s/i	0,00	2,00
					51	Adecuación Edilicia 1º Piso Dirección de Medicina del Trabajo, Consultorios Atención Inmediata - Hipólito Yrigoyen 250	3.305.303	0	1.370.650	283.865	98,00	s/i	0,00	2,00
					41	Instalación Sanitaria y Termomecánica, Electricidad, Red de Voz y Datos - Balcarce 186 2º Piso	6.162.860	0	1.513.990	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Instalación Sanitaria y Termomecánica, Electricidad, Red de Voz y Datos - Balcarce 186 2º Piso	6.162.860	0	1.513.990	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					43	Refacción Comedor Edificio Archivo de la Contaduría General de la Nación (5)	206.791	0	54.685	52.862	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Refacción Comedor Edificio Archivo de la Contaduría General de la Nación (5)	206.791	0	54.685	52.862	100,00	s/i	0,00	0,00
					44	Readecuación Parcial del Primer Subsuelo del Palacio de Hacienda en Archivos, Extensión Biblioteca y Otros Sectores	0	3.200.000	3.200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Readecuación Parcial del Primer Subsuelo del Palacio de Hacienda en Archivos, Extensión Biblioteca y Otros Sectores	0	3.200.000	3.200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					45	Refacciones en Patios, Salas de Capacitación, Entrepiso y Otras Reparaciones en los Edificios Paseo Colón y Palacio de Hacienda	0	3.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refacciones en Patios, Salas de Capacitación, Entrepiso y Otras Reparaciones en los Edificios Paseo Colón y Palacio de Hacienda	0	3.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refacción y Reacondicionamiento Edificio del Inmueble en Edificio Carlos Calvo Nº 190 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	5.352.106	0	2.748.750	698.120	88,00	s/i	0,00	12,00
					51	Refacción y Reacondicionamiento Edificio del Inmueble en Edificio Carlos Calvo Nº 190 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	5.352.106	0	2.748.750	698.120	88,00	s/i	0,00	12,00
					52	Refacción Núcleos Sanitarios Edificio Diagonal Sur 651 - Etapa I	0	4.900.000	2.141.925	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refacción Núcleos Sanitarios Edificio Diagonal Sur 651 - Etapa I	0	4.900.000	2.141.925	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26						Administración Financiera								
					3	Construcción de los Centros Cómputos de la Unidad Informática de la Secretaría de Hacienda Etapa II	6.079.624	8.860.000	8.860.000	0	50,00	50,00	5,00	5,00
					51	Construcción de los Centros Cómputos de la Unidad Informática de la Secretaría de Hacienda Etapa II	6.079.624	8.860.000	8.860.000	0	50,00	50,00	5,00	5,00
51						Ministerio de Industria								

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
622						Instituto Nacional de la Propiedad Industrial								
	18					Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial								
				1		Refacción Integral Edificio Sede INPI	871.563	424.131	424.131	0	65,00	35,00	0,00	0,00
					51	Refacción Integral Edificio Sede INPI	871.563	424.131	424.131	0	65,00	35,00	0,00	0,00
52						Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca								
	363					Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca								
						Actividades Centrales								
				1		Reacondicionamiento y Ampliación Edilicia del Jardín Maternal	0	0	2.360.000	808.611	0,00	100,00	45,83	65,88
					51	Reacondicionamiento y Ampliación Edilicia del Jardín Maternal	0	0	2.360.000	808.611	0,00	100,00	45,83	65,88
						Formulación de Políticas de los Sectores Agropecuario y Pesquero								
				1		Construcción de Biblioteca Forestal	3.458.667	0	1.700.000	976.646	93,22	s/i	0,00	6,78
					51	Construcción de Biblioteca Forestal	3.458.667	0	1.700.000	976.646	93,22	s/i	0,00	6,78
606						Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria								
						Actividades Centrales								
				7		Construcción Box de Bioseguridad NBS3A en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas - CICVyA - (BID AR) (1)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Box de Bioseguridad NBS3A en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas - CICVyA - (BID AR) (1)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				8		Ampliación y Construcción Edificio en los Centros de Investigaciones en Recursos Naturales y en Ciencias Veterinarias y Agronomía (1)	0	4.000	4.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción SUM (1)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Ampliación Banco de Germoplasma (1)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					54	Ampliación Oficinas y Biblioteca (1)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					55	Construcción Edificio Biotecnología Molecular (1)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				9		Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Tucumán-Santiago del Estero y Salta-Jujuy (BID AR-L N° 1064)	0	2.102.000	2.102.000	337.506	0,00	30,00	2,00	2,00
					51	Ampliación Edificio Central de la Estación Experimental Agropecuaria Famailá (1)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					61	Construcción Biblioteca y Salón de Usos Múltiples en la Estación Experimental Agropecuaria Yuto, Jujuy	0	2.100.000	2.100.000	337.506	0,00	100,00	7,00	7,00
					62	Construcción Residencia de Pasantes en la Estación Experimental Agropecuaria Yuto, Jujuy (1)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				10		Construcción y Ampliación en la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca y Centro Regional Chaco-Formosa (BID AR-L N°1064)	0	1.998.000	1.998.000	0	0,00	40,00	1,00	1,00
					56	Construcción de Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria Saenz Peña	0	1.998.000	1.998.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				13		Construcciones en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela, Santa Fe (BID AR-L N° 1064)	2.465.493	8.501.000	8.501.000	708.774	0,00	80,00	0,00	1,00
					51	Construcción de Laboratorio y Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela	2.465.493	8.500.000	8.500.000	708.774	0,00	100,00	4,00	5,00
					52	Construcción de Invernadero en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela (1)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				14		Construcción y Ampliación en las Estaciones Experimentales Agropecuarias Oliveros y Reconquista	1.569.973	2.702.000	2.702.000	1.084.644	6,00	9,00	1,00	2,00
					51	Ampliación de Laboratorio de Entomología en la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Ampliación del Centro de Capacitación - Etapa II en la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción de Laboratorio de Semillas en la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros	1.569.973	2.700.000	2.700.000	1.084.644	25,00	75,00	2,00	8,00
				15		Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires Norte (BID AR-L N° 1064)	0	8.000	8.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción Galpón Exposición Avicultura en la Estación Experimental Agropecuaria Concepción del Uruguay (1)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					54	Construcción Invernáculo en la Estación Experimental Agropecuaria Concepción del Uruguay (1)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					55	Ampliación Oficinas y Laboratorio - Etapa II y Conexiones de Agua en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia (1)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					56	Construcción Invernadero a Prueba Insectos en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia (1)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					57	Construcción Depósito Plaguicidas en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia (1)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					58	Construcción Invernáculos Climatizados Crecimiento Cultivos en la Estación Experimental Agropecuaria Pergamino	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					59	Construcción Planta de Molienda en la Estación Experimental Agropecuaria Villegas (1)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					60	Construcción Tablestacado Costero en la Estación Experimental Agropecuaria Delta (1)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				16		Construcción y Ampliación en el Centro Regional Buenos Aires Sur (BID AR-L N° 1064) (1)	0	3.000	3.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Galpón de Metabolismo en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce (1)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					55	Construcción Edificio Laboratorio Común a todos los Sectores (1)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					56	Construcción Depósito en Entrepiso Edificio Central de la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave (1)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				18		Remodelación Edificio Histórico "Leloir" en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Castelar (1)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Edificio Histórico "Leloir" en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Castelar (1)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				19		Construcciones y Ampliaciones en Institutos de Castelar y Unidades del Interior del País (BID AR-L N° 1064)	995.636	2.807.000	2.803.770	1.468.548	0,00	10,00	1,00	2,00
					51	Construcción Edificio INCUINTA en el Instituto de Virología de Castelar, Buenos Aires	83.900	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Ampliación y Adecuación de Laboratorios a las Normas de Seguridad en el Instituto de Patobiología de Castelar, Buenos Aires (1)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción Unidad de Extensión y Experimentación Adaptativa Valles Calchaquíes (1)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					54	Construcción Nueva Agencia de Extensión Rural San Antonio de los Cobres (1)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					55	Construcción Agencia de Extensión Rural Güemes más Viviendas, Formosa	0	1.000	1.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					56	Construcción de Agencia de Extensión Rural San Justo	310.884	1.100.000	1.100.000	284.952	0,00	100,00	13,00	19,00
					57	Construcción de Centro de Capacitación Integral en el Campo el Alambrado EEA Concordia (1)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					58	Construcción de Agencia de Extensión Rural Villa Mercedes (1)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					59	Construcción de Agencia de Extensión Rural Unión y Dos Viviendas	600.852	1.700.000	1.696.770	1.183.596	0,00	100,00	26,00	41,00
				20		Construcción Edificio e Infraestructura en el Campo Experimental Ingeniero Juárez, Formosa	7.499.865	1.800.000	3.099.000	2.049.137	79,00	21,00	5,00	14,00
					51	Construcción Edificio e Infraestructura en el Campo Experimental Ingeniero Juárez, Formosa	7.499.865	1.800.000	3.099.000	2.049.137	79,00	21,00	7,00	16,00
				21		Construcción Agencias de Extensión Rural	6.331.952	25.055.000	25.045.608	9.891.475	6,00	56,00	26,00	32,00
					51	Construcción Agencia de Extensión Rural Andalgalá - Provincia de Catamarca	29.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción Agencia de Extensión Rural Victoria - Provincia de Entre Ríos	845.124	1.050.000	1.050.000	1.140.536	27,00	73,00	37,00	64,00
					53	Construcción Agencia de Extensión Rural CAA CATI - Provincia de Corrientes	39.000	1.290.000	1.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					54	Construcción Agencia de Extensión Rural Valle Medio - Provincia de Río Negro	1.563.050	698.000	928.000	924.561	66,00	34,00	0,00	34,00
					55	Construcción Agencia de Extensión Rural Monteros Provincia de Tucumán	25.000	1.400.000	1.399.523	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					56	Construcción Agencia de Extensión Rural Calingasta - Provincia de San Juan	0	3.300.000	3.300.000	1.384.542	0,00	80,00	7,00	7,00
					57	Construcción Agencia de Extensión Rural Galvez - Provincia de Santa Fe	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					58	Construcción Agencia de Extensión Rural Ushuaia - Provincia de Santa Cruz	617.313	2.500.000	2.498.076	763.615	0,00	100,00	13,00	24,00
					59	Construcción Agencia de Extensión Rural Adelia María - Provincia de Córdoba	49.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					61	Construcción Agencia de Extensión Rural Zárate - Provincia de Buenos Aires	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					62	Construcción Agencia de Extensión Rural Santa Rosa - Provincia de Mendoza	520.440	1.100.000	1.098.379	1.252.460	10,00	90,00	48,00	67,00
					63	Construcción Agencia de Extensión Rural Jaccobacci - Provincia de Río Negro	42.500	1.700.000	2.899.219	567.135	0,00	100,00	0,00	0,00
					64	Construcción Agencia de Extensión Rural Trenque Lauquen - Provincia de Buenos Aires	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					65	Construcción Agencia de Extensión Rural Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires	558.239	1.400.000	1.400.000	900.783	15,00	85,00	26,00	41,00
					66	Construcción Agencia de Extensión Rural Cheppes - Provincia de La Rioja	512.126	1.800.000	1.800.000	1.011.114	6,00	94,00	19,00	49,00
					67	Construcción Agencia de Extensión Rural Basail - Provincia de Chaco	31.858	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					68	Construcción Agencia de Extensión Rural Laboulaye - Provincia de Córdoba	46.000	1.200.000	1.600.000	267.600	0,00	100,00	0,00	0,00
					69	Construcción Agencia de Extensión Rural Concordia - Provincia de Entre Ríos	73.622	2.200.000	2.200.000	324.700	0,00	100,00	0,00	0,00
					70	Construcción Agencia de Extensión Rural Crespo - Provincia de Entre Ríos	46.000	1.200.000	655.163	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					71	Construcción Agencia de Extensión Rural Maipú - Provincia de Mendoza	18.300	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					72	Construcción Agencia de Extensión Rural El Soberbio - Provincia de Misiones	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					73	Construcción Agencia de Extensión Rural Río Grande - Provincia de Tierra del Fuego	31.500	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					74	Construcción Agencia de Extensión Rural Esquel - Provincia de Chubut	1.146.686	2.000.000	2.000.000	1.354.428	17,00	83,00	26,00	53,00
					75	Construcción Agencia de Extensión Rural Humahuaca - Provincia de Jujuy	69.900	7.000	7.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					76	Construcción Agencia de Extensión Rural Malbrán - Provincia de Santiago del Estero	67.294	2.200.000	2.199.248	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				22		Ampliación Laboratorios y Construcciones Varias en Distintas Estaciones Experimentales Agropecuarias	649.261	5.015.000	3.716.000	1.449.271	2,00	16,00	2,00	5,00
					51	Ampliación Laboratorio Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista - Provincia de Corrientes	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción de Bioterio de Bioseguridad NRS 96 en el Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas de Castelar	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción de Sala de Animales Inoculados en la Estación Experimental Agropecuaria Mercedes - Provincia de Corrientes	8.800	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					54	Construcción de Invernáculo de Bioseguridad en la Estación Experimental Agropecuaria Mercedes - Provincia de Corrientes	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					55	Construcción de Invernáculo de Bioseguridad en la Estación Experimental Agropecuaria Paraná - Provincia de Entre Ríos	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					56	Sala y Laboratorio para Control de Equipos Críticos-LPMI en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					57	Construcción Centro de Capacitación Integral (CECAIN) en Yuto - Provincia de Jujuy (1)	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					58	Construcción Oficina de Información Técnica (O.I.T) en Andresito - Provincia de Misiones	0	1.300.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					59	Construcción Oficina de Información Técnica (O.I.T) en Virasoro - Provincia de Corrientes	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Fisica acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					60	Construcción Unidad Técnica Local Valcheta- Provincia de Río Negro	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					61	Construcción del Instituto de Pequeña Agricultura Familiar de Cuyo - Provincia de San Juan	640.461	3.703.000	3.703.000	1.449.271	6,00	94,00	19,00	40,00
					62	Construcción Taller, Laboratorio y Salón del Nudo Tecnológico en la Estación Experimental Agropecuaria Reconquista - Provincia d	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				23		Construcción Unidad Investigación Avícola y Agencias de Extensión Rural	0	3.000	163.000	160.000	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción Residencia Interna en Enfermedades Aviaries de la Unidad de Investigación Avícola de Entre Ríos	149.000	1.000	161.000	160.000	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Agencia de Extensión Rural Coronel Suárez - Provincia de Buenos Aires	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Agencia Extensión Rural Trevelin - Provincia de Chubut	35.400	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				24		Nuevos Institutos Investigación Provincia de Córdoba (8)	0	0	1.200.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					51	Nuevo Edificio Centro Investigación Agropecuaria (CIAP) (8)	0	0	400.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					52	Nuevo Edificio Instituto Patología Vegetal (8)	0	0	400.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					53	Nuevo Edificio Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales (8)	0	0	400.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
				25		Nuevo Instituto Investigación y Estación Experimental Agropecuaria para Chaco Semiárido (8)	0	0	1.200.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					51	Nuevo Edificio Instituto Investigación Animal Chaco Semiárido (IIACS) (8)	0	0	400.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					52	Edificio Estación Experimental Agropecuaria del Este Santiago del Estero (QUIMILI) (8)	0	0	800.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
				26		Nuevos Institutos para la Pequeña Agricultura Familiar, Estación Experimental Agropecuaria Tilimuqui y Agencia Rural Victorica (8)	0	0	536.000	35.300	0,00	s/í	s/í	s/í
					51	Estación Experimental Agropecuaria Tilimuqui (8)	0	0	150.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					52	Agencia Extensión Rural Victorica (8)	0	0	36.000	35.300	0,00	s/í	s/í	s/í
					53	Edificio para la Pequeña Agricultura Familiar (IPAF Patagónico) (8)	0	0	350.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
				27		Cableado Estructurado en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CNIA) Castelar - Provincia de Buenos Aires (8)	0	0	12.622	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					51	Cableado Estructurado en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CNIA) Castelar - Provincia de Buenos Aires (8)	0	0	12.622	0	0,00	s/í	s/í	s/í
16						Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT								
				3		Parques de Innovación Tecnológicos - PITS	5.145.921	772.222	772.222	0	62,81	0,00	0,00	0,00
				0		Parques de Innovación Tecnológicos - PITS	4.413.746	770.222	770.222	0	0	0	0,00	0,00
				86		Ampliación Laboratorios de Alta complejidad PITS	732.175	2.000	2.000	0	42,00	0,00	0,00	0,00
				19		Construcción en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas	10.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				53		Construcción Edificio Animalario en el Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas	10.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				22		Construcciones y Ampliaciones en el Centro Nacional de Investigaciones de Castelar	0	2.000	2.000	0	40,00	0,00	0,00	0,00
				55		Ampliación Galpón Maquinarias y Herramientas en el Instituto de Recursos Biológicos de Castelar	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				24		Construcciones y Ampliaciones en los Distintos Institutos de Castelar	723.896	1.513.000	5.833.363	1.258.964	7,00	23,00	0,00	10,00
					51	Ampliación Edificio Banco de Germoplasma en el Instituto de Recursos Biológicos	1.000	997.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	3,00
					52	Ampliación Laboratorio de Microscopia en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas de Castelar	1.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Ampliación Área de Galpones en el Instituto de Floricultura	1.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					54	Ampliación Tinglado de Acopio de Tierra en el Instituto de Floricultura	1.390	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					55	Ampliación y Adecuación de Laboratorios a las Normas de Bioseguridad en el Instituto de Patobiología	179.950	498.000	4.563.363	0	0,00	30,00	0,00	10,00
					56	Pavimentación Caminos Internos en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Castelar	539.556	10.000	1.260.000	1.258.964	30,00	70,00	0,00	70,00
					57	Techado Caminos Internos en el Instituto de Biotecnología	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17						Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnologías - AITT								
				25		Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales del País	76.270	1.737.000	10.000	0	94,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Laboratorios y Oficinas en la Estación Experimental	38.135	2.000	2.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					64	Construcción Salón de Usos Múltiples y Biblioteca en la Estación Experimental	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					66	Ampliación Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					69	Construcción Laboratorios Semillas en la Estación Experimental	0	1.729.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					71	Construcción Edificio Laboratorio en la Estación Experimental	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				27		Construcciones y Ampliaciones de Edificios para Agencias de Extensión Rural y Campos Anexos	4.582	4.000	4.000	0	96,00	0,00	0,00	0,00
					56	Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural Güemes	4.582	2.000	2.000	0	1,00	0,00	0,00	0,00
					67	Ampliación Sanitarios de la Agencia de Extensión Rural Carhue	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				29		Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Tucumán - Santiago del Estero, Corri, Mend-San Juan, Santa Fe y E. Ríos	1.581.806	1.633.000	2.732.000	1.091.028	55,00	7,00	0,00	0,00
					52	Ampliación Edificio Estación Experimental Agropecuaria Famaiá	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción Centro de Capacitación Integral en la Estación Experimental Agropecuaria Famaiá	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Fisica acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					54	Construcción Laboratorio de Forrajes y Suelos en la Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero	1.581.806	1.027.000	1.846.000	953.814	96,00	4,00	0,00	0,00
					58	Construcción Centro de Capacitación Integral en la EEA Mercedes	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					59	Construcción Laboratorio Biotecnología Mendoza	0	600.000	880.000	137.214	20,00	80,00	0,00	0,00
				30		Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Buenos Aires Norte y Otras Zonas del País	0	2.000	2.000	0	80,00	0,00	0,00	0,00
					57	Ampliación Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria San Luis	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				33		Construcciones y Ampliaciones Edificios para A.E.R., C.E.A., Laboratorios, Centros de Capacitación, etc.	0	2.000	2.000	0	95,00	0,00	0,00	0,00
					52	Conexión Agua Laboratorio Biotecnología en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				34		Construcciones y Ampliaciones en Unidades del Interior del País	0	1.000	1.000	0	97,00	0,00	0,00	0,00
					58	Ampliación Sanitarios en la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				35		Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales del NOA y NEA	1.366.226	30.000	520.000	0	34,00	3,00	0,00	0,00
					52	Remodelación y Ampliación Agencia de Extensión Rural del Río Salí	217.190	10.000	500.000	0	50,00	50,00	0,00	0,00
					53	Construcción Centro de Capacitación en la Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					56	Construcción Comedor y Salón de Usos Múltiples en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	289.032	2.000	2.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					59	Construcción Agencia de Extensión Rural San Pedro	860.004	2.000	2.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					62	Ampliación Agencia de Extensión Rural Tinogasta	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					63	Construcción Agencia de Extensión Rural Sáenz Peña	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					67	Ampliación y Redimensionado Red Eléctrica en la Estación Experimental Agropecuaria Famallá	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					68	Construcción Salón de Capacitación y Baños II Etapa en el Campo Anexo La María	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					69	Construcción Campo Experimental Regional Leales	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					70	Construcción Centro de Capacitación Integral en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					72	Ampliación Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				36		Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales Buenos Aires, Cuyo, Córdoba y Santa Fé	947.637	8.000	8.000	0	75,00	0,00	0,00	0,00
					53	Ampliación Sanitarios Campo Anexo Rivadavia	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					54	Remodelación y Ampliación Agencia de Extensión Rural Junín	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					58	Construcción Agencia de Extensión Rural Deán Funes	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					60	Construcción Agencia de Extensión Rural Río Cuarto	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				37		Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales de Buenos Aires; Patagonia y La Pampa	717.626	10.000	10.000	0	30,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Unidad de Coordinación San Pedro	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					55	Reconstrucción Dársena Interna en la Estación Experimental Agropecuaria Delta	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					58	Construcción Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria Hilario Ascasubi	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					60	Construcción Depósito Residuos Peligrosos y Agroquímicos (98 m2) en la Estación Experimental Agropecuaria Chubut	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					61	Construcción Depósito Residuos Peligrosos y Agroquímicos (98 m2) en la Estación Experimental Agropecuaria Esquel	230	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					62	Construcción Depósito Residuos Peligrosos y Agroquímicos (98 m2) en la Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					63	Construcción Agencia de Extensión Rural Chacharramendi	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					65	Puesta en Valor Histórico Edificio Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				38		Construcción y Ampliación de Agencias de Extensión Rural, Unidades del Interior del País y Estaciones Experimentales Agropecuaria	8.042.280	1.604.000	2.408.000	0	89,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio Agencia Extensión Rural Alto Valle	954.910	2.000	2.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	Ampliación de Agencia de Extensión Rural Abra Pampa	0	700.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Ampliación de Agencia de Extensión Rural Comodoro Rivadavia	89.724	900.000	2.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					56	Construcción Edificio Central EEA Abra Pampa	6.997.646	2.000	2.402.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				39		Construcciones y Ampliaciones en las Provincias del Noroeste, Noreste Argentino y Litoral Mesopotámico	1.649.743	4.897.000	4.150.137	1.290.437	43,00	7,00	1,00	1,00
					52	Construcción Planta Tratamiento Termostático y Laboratorio Caña de Azúcar	0	1.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					53	Construcción Sistema de Tratamiento de Efluentes	0	500.000	1.100.000	295.000	0,00	100,00	0,00	0,00
					55	Construcción Red de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria Famallá	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					56	Construcción Puente sobre el Canal San Martín en el Campo Anexo Las Marías	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					57	Construcción Derivadores de Riego en el Campo Anexo Las Marías	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					58	Puesta en Valor Edificio Central de la Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					59	Ampliación Edificio Central del Centro Regional Salta Jujuy	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					60	Construcción Laboratorio de Suelos y Agua en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	0	500.000	500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					62	Construcción Invernadero en la Estación Experimental Agropecuaria Yuto	0	500.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					63	Ampliación Edificio Agencia de Extensión Rural Portezuelo	0	202.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					66	Ampliación Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado	0	418.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					67	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Las Breñas	490.179	2.000	382.000	368.433	60,00	40,00	0,00	40,00
					68	Puesta en Valor Edificio de Nutrición en la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benítez	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					69	Construcción Comedor Cocina en la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benítez	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					71	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista	0	500.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					72	Construcción Red Eléctrica baja tensión en la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					73	Construcción Comedor en la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					74	Construcción Oficina de Información Técnica Virasoro	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					76	Construcción Depósito Plaguicidas en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia	0	500.000	1.120.000	425.587	0,00	100,00	15,00	15,00
					77	Ampliación Oficinas y Laboratorio y conexiones agua en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					78	Ampliación Red de Agua Corriente en la Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul (5)	31.935	400.000	46.500	15.484	100,00	0,00	0,00	0,00
					79	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					80	Ampliación Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul	34.965	350.000	968.637	185.933	20,00	80,00	0,00	0,00
					81	Construcción Edificio Agencia de Extensión Rural El Dorado	1.092.664	2.000	2.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
40						Construcciones y Ampliaciones en las Provincias de Cuyo, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires	708.787	7.741.000	7.819.000	852.327	14,00	16,00	0,00	0,00
					51	Ampliación edificio Vitivinicultura en la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción Comedor y Dormitorios en la Estación Experimental Agropecuaria La Consulta	0	700.000	1.633.000	469.309	0,00	100,00	0,00	0,00
					53	Construcción Depósito Agroquímicos en la Estación Experimental Agropecuaria La Consulta	0	2.000	1.032.000	383.018	0,00	100,00	0,00	0,00
					54	Construcción Depósito Residuos Peligrosos y Agroquímicos en la Estación Experimental Agropecuaria Rama Caída	0	500.000	1.600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					55	Construcción Depósito para tractores en el Campo Anexo San Martín	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					56	Construcción Depósito de Implementos en el Campo Anexo San Martín	0	300.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					57	Construcción Agencia de Extensión Rural Santa Rosa	0	678.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					58	Construcción Tinglado para Expendio de Combustibles en el Campo Anexo San Martín	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					59	Construcción Sanitarios en el Salón de Eventos de la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					60	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela	0	500.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					61	Construcción Comedor, Sanitarios y Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria Reconquista	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					62	Construcción Planta Piloto Gestión de Envases e Infraestructura en la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					63	Construcción Cámara Digestora en la Estación Experimental Agropecuaria Manfredi	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					64	Construcción Depósito de Residuos Peligrosos y Agroquímicos en la Estación Experimental Agropecuaria Manfredi	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					65	Construcción Invernáculo con cobertura móvil en la Estación Experimental Agropecuaria Manfredi	0	520.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					66	Reconstrucción Dársena Interna en la Estación Experimental Agropecuaria Delta	0	1.298.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					67	Pavimentación caminos en la Estación Experimental Agropecuaria San Pedro	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					68	Ampliación Edificio Post grado en Producción Animal en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce	0	568.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					69	Construcción corrales de aislamiento con doble alambrado y manga en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					70	Construcción Planta de Tratamiento de efluentes en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce	0	1.750.000	3.500.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					71	Ampliación Jardín Maternal en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					72	Ampliación oficinas Sector Mejoramiento Genético en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					73	Construcción Galpón para almacenamiento en la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave	0	398.000	15.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					74	Construcción Red de gas en la Estación Experimental Agropecuaria Hilario Ascasubi	0	502.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					76	Construcción Depósito de Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Guillermo Covas	708.787	2.000	2.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
41						Construcciones en el Área Patagónica	0	4.188.000	16.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					51	Ampliación Laboratorio de Genética Vegetal en la Estación Experimental Agropecuaria Bariloche	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción Sala de Necropsia y Corrales en la Estación Experimental Agropecuaria Bariloche	0	450.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					55	Puesta en valor Edificio Histórico Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle	0	1.730.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					56	Ampliación Sanitarios en la Estación Experimental Agropecuaria Esquel	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					57	Ampliación Oficinas y Sala de Reuniones en la Estación Experimental Agropecuaria Esquel	0	1.100.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					58	Construcción Sanitarios en Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					60	Construcción tres viviendas para técnicos en la Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz	0	900.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					61	Construcción Tinglado para vehículos en Río Gallegos	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
43						Construcción de Depósitos, Laboratorios y Galpón en Unidades del Interior del País	3.414.743	8.000	438.000	43.265	85,00	15,00	3,00	3,00
					51	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos Abra Pampa	826.898	2.000	2.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción Galpón de Usos Múltiples Campo Tilimuqui - Provincia de la Rioja	430.696	2.000	2.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción Laboratorio de Fisiología y Fitopatología Cerro Azul	1.597.031	2.000	432.000	43.265	50,00	50,00	28,00	28,00
					54	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos Corrientes	560.118	2.000	2.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
44						Construcciones y Ampliaciones en Unidades del Interior del País - Etapa II	0	10.762.000	844.000	265.080	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Construcción Laboratorio de Ecotoxicología, Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola Castelar	0	1.410.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos, Instituto de Fitopatología y Fisiología Vegetal - Córdoba	0	450.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos Leales - Tucumán	0	500.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					54	Construcción Laboratorio de Fitopatología Salta - Provincia de Salta	0	1.000.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					55	Construcción Invernáculos Catamarca	0	300.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					56	Ampliación y Remodelación Unidad Habitacional Campo Los Cerrillos - Provincia de La Rioja	0	300.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					57	Construcción Edificio Central Campo Experimental Tilimuqui - Provincia de La Rioja	0	1.500.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					58	Construcción Sala de Conferencias Las Breñas - Provincia de Chaco	0	600.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					59	Construcción Nuevo Galpón Porcino Las Breñas - Provincia de Chaco	0	400.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					60	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos San Juan - Provincia de San Juan	0	600.000	810.000	265.080	0,00	100,00	0,00	0,00
					61	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos Marcos Juarez - Provincia de Córdoba	0	500.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					62	Construcción Salón Auditorio Estación Experimental Agropecuaria Paraná - Provincia de Entre Ríos	0	800.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					63	Construcción Red de Gas Concepción del Uruguay - Provincia de Entre Ríos	0	600.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					64	Ampliación y Refacción Salón de Actos Estación Experimental Agropecuaria Concordia - Provincia de Entre Ríos	0	400.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					65	Construcción Galpón de Maternidad con 14 Jaulas Porcinas Pergamino - Provincia de Buenos Aires	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					66	Construcción Galpón de Lanchas Estación Experimental Agropecuaria Delta - Provincia de Buenos Aires	0	300.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					67	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos Bordenave - Provincia de Buenos Aires	0	500.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					68	Construcción Laboratorio de Biotecnología Estación Experimental Agropecuaria Hilario Ascasubi - Provincia de Buenos Aires	0	600.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
47						Construcción en Estaciones Experimentales Agropecuarias Salta, La Rioja, Entre Ríos y Buenos Aires	652.128	1.882.000	4.862.500	367.452	6,00	44,00	8,00	10,00
					51	Construcción Edificio de Sanidad Animal en Cerrillos Salta	75.000	1.000.000	3.200.000	0	0,00	75,00	0,00	0,00
					52	Construcción de Biblioteca, Cocina, Comedor y Dormitorios en Chamental La Rioja	0	878.000	1.258.500	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					53	Construcción Red de Gas en Concepción del Uruguay, Entre Ríos	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					54	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en Bordenave	577.128	2.000	402.000	367.452	45,00	55,00	25,00	50,00
48						Construcción Laboratorio Biotecnología y Obras de Infraestructura Básica	61.300	472.000	2.938.000	349.184	0,00	80,00	0,00	0,00
					51	Laboratorio de Biotecnología - Provincia de Tucumán	19.800	2.000	1.000.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00
					52	Reconstrucción Red de Agua, Planta Potabilizadora y Cloacas - Provincia de Buenos Aires	0	2.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					53	Construcción Sanitarios y Comedor - Provincia de Buenos Aires	41.500	468.000	1.838.000	349.184	0,00	100,00	0,00	0,00
49						Infraestructura Eléctrica en el Campo Experimental La María de la Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero (1)	0	0	800.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Infraestructura Eléctrica en el Campo Experimental La María de la Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero (1)	0	0	800.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
609						Instituto Nacional de Vitivinicultura								
	16					Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola								
				1		Ampliación y Mejoras Delegaciones y Laboratorio Central	608.830	145.400	145.400	0	91,44	5,96	0,00	0,00
					51	Ampliación y Mejoras Delegación San Rafael	608.830	145.400	145.400	0	80,38	14,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					5	Adecuación Edilicia Instituto Nacional de Vitivinicultura	1.076.733	671.200	671.200	0	68,44	31,56	0,00	0,00
					51	Adecuación Edilicia Instituto Nacional de Vitivinicultura	1.076.733	671.200	671.200	0	68,44	31,56	0,00	0,00
					6	Construcción Subdelegación General Alvear, Mendoza	509.450	1.987.173	2.395.057	1.661.729	18,63	36,08	24,63	30,17
					51	Construcción Subdelegación General Alvear, Mendoza	509.450	1.987.173	2.395.057	1.661.729	18,63	36,08	24,63	30,17
					7	Ampliación y Adecuación Edilicia en Laboratorios Existentes	734.087	3.444.849	7.032.223	1.486.033	28,80	52,24	11,20	22,54
					51	Ampliación y Adecuación Edilicia en Laboratorios Existentes	734.087	3.444.849	7.032.223	1.486.033	28,80	52,24	11,20	22,54
					8	Construcción Subdelegación Chilecito, La Rioja	1.714.962	2.496.773	2.896.773	1.869.385	54,05	41,89	12,96	31,37
					51	Construcción Subdelegación Chilecito, La Rioja	1.714.962	2.496.773	2.896.773	1.869.385	54,05	41,89	12,96	31,37
					9	Construcción Edilicia Delegación Córdoba	0	912.000	912.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edilicia Delegación Córdoba	0	912.000	912.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					10	Ampliación Edilicia Delegación General Roca, Río Negro	0	105.195	105.195	0	0,00	42,08	0,00	0,00
					51	Ampliación Edilicia Delegación General Roca, Río Negro	0	105.195	105.195	0	0,00	42,08	0,00	0,00
					11	Adecuación Edilicia Delegación Resistencia	1.148.280	599.280	599.280	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Adecuación Edilicia Delegación Resistencia	1.148.280	599.280	599.280	0	100,00	0,00	0,00	0,00
623						Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria								
						Acciones para Contribuir a Asegurar la Sanidad y Calidad Agroalimentaria								
					3	Construcción de Oficinas Edificio Huergo - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	12.000.000	0	1.000.000	0	76,00	24,00	6,00	18,00
					51	Construcción de Oficinas Edificio Huergo - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	12.000.000	0	1.000.000	0	76,00	24,00	6,00	18,00
					4	Construcción Edificio de Laboratorios y Central de Drogas - Buenos Aires (1)	0	27.300.000	21.320.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio de Laboratorios y Central de Drogas - Buenos Aires (1)	0	27.300.000	21.320.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					5	Remodelación y Puesta en Valor Oficina Local Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires (8)	0	0	4.180.000	0	0,00	sí	0,00	0,00
					51	Remodelación y Puesta en Valor Oficina Local Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires (8)	0	0	4.180.000	0	0,00	sí	0,00	0,00
53						Ministerio de Turismo								
						Ministerio de Turismo								
						Actividades Centrales								
					7	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto -Etapa I (GIRSU)-Parque Lanin-Neuquén(BID N° 1868/OC - AR)	21.047.985	0	2.325.706	1.181.680	100,00	0,00	0,00	17,00
					51	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto -Etapa I (GIRSU)-Parque Lanin-Neuquén(BID N° 1868/OC - AR)	21.047.985	0	2.325.706	1.181.680	100,00	0,00	0,00	17,00
					10	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I (GIRSU) - Parque Nahuel Huapi - Río Negro (1)	0	0	10.340.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I (GIRSU) - Parque Nahuel Huapi - Río Negro (1)	0	0	10.340.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					11	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I GIRSU - Parque Arrayanes - Neuquén	10.587.624	5.364.103	11.684.973	7.296.087	66,13	33,87	22,63	33,82
					51	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I GIRSU - Parque Arrayanes - Neuquén	10.587.624	5.364.103	11.684.973	7.296.087	66,13	33,87	22,63	33,82
					12	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto-Etapa I(GIRSU)-PN Lanin-San Martín de los Andes	14.006.382	0	1.165.000	1.137.092	83,34	16,66	0,00	0,00
					51	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto-Etapa I(GIRSU)-PN Lanin-San Martín de los Andes	14.006.382	0	1.165.000	1.137.092	83,34	16,66	0,00	0,00
					13	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto Parque Nacional Quebrada Condorito - Villa Carlos Paz	0	1.300.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto Parque Nacional Quebrada Condorito - Villa Carlos Paz	0	1.300.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					14	Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Planta de Separación de Residuos El Bolsón, Río Negro - Etapa II	4.246.970	13.802.064	6.070.000	3.485.153	67,91	29,19	11,36	28,62
					51	Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Planta de Separación de Residuos El Bolsón, Río Negro - Etapa II	4.246.970	13.802.064	6.070.000	3.485.153	67,91	29,48	11,36	28,62
					16	Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Planta Separadora de Residuos y Obra Civil Junín de los Andes, Neuquén	0	0	14.580.500	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Planta Separadora de Residuos y Obra Civil Junín de los Andes, Neuquén	0	0	14.580.500	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					17	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto Parque Nacional Los Alisos - Concepción, Tucumán -Etapa I	0	15.067.525	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto Parque Nacional Los Alisos - Concepción, Tucumán -Etapa I	0	15.067.525	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					26	Construcción de Centro de Visitantes y Portal de Acceso Sur y Saneamiento al Corredor de los Lagos - Esquel, Chubut (BID N° 2606	0	750.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Centro de Visitantes y Portal de Acceso Sur y Saneamiento al Corredor de los Lagos - Esquel, Chubut BID N° 2606	0	750.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					29	Puesta en Valor Misión Nuestra Señora de Loreto - Templo, huerto, capilla y eje procesional - Rehabilitación y Equipamiento Central	0	13.058.722	2.054.000	0	0,00	33,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					51	Puesta en Valor Misión Nuestra Señora de Loreto - Templo, huerto, capilla y eje procesional - Rehabilitación y Equipamiento Central	0	13.058.722	2.054.000	0	0,00	33,00	0,00	0,00
				30		Refacción Pasarelas y Obras Conexas para el Acceso a Refugios de Montaña - El Bolsón, Río Negro (BID N° 2606-0/OC)	0	487.760	671.760	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refacción Pasarelas y Obras Conexas para el Acceso a Refugios de Montaña - El Bolsón, Río Negro (BID N° 2606-0/OC)	0	487.760	671.760	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					31	Construcción de Oficina de Información Turística - Centro de Artesanías - El Bolsón, Río Negro (BID N° 2606/OC - AR)	0	0	1.700	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Oficina de Información Turística - Centro de Artesanías - El Bolsón, Río Negro (BID N° 2606/OC - AR)	0	0	1.700	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					37	Construcción del Portal de Acceso y Centro de Informes Puerto Iguazú y Señalización del Corredor - Puerto Iguazú, Misiones (1)	0	0	101.950	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Portal de Acceso y Centro de Informes Puerto Iguazú y Señalización del Corredor - Puerto Iguazú, Misiones (1)	0	0	101.950	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					40	Construcción de la Terminal de Ómnibus en Hipólito Yrigoyen - Santa Cruz (BID N° 2606-0/OC)	0	455.118	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de la Terminal de Ómnibus en Hipólito Yrigoyen - Santa Cruz (BID N° 2606-0/OC)	0	455.118	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					41	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa II GIRSU-PN Lanín-San Martín de Los Andes-Neuquén	0	0	1.108.500	0	0,00	100,00	27,09	27,09
					51	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa II GIRSU-PN Lanín-San Martín de Los Andes-Neuquén	0	0	1.108.500	0	0,00	100,00	27,09	27,09
					42	Construcción Centro de Visitantes y Portal de Acceso al Mirador, Esquel - Chubut (BID N° 2606/OC - AR) (1)	0	0	897.511	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Centro de Visitantes y Portal de Acceso al Mirador, Esquel - Chubut (BID N° 2606/OC - AR) (1)	0	0	897.511	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					43	Señalamiento Corredor Los Lagos - Centros Turísticos del Corredor - Río Negro (BID N° 2606/OC - AR) (1)	0	0	3.500.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Señalamiento Corredor Los Lagos - Centros Turísticos del Corredor - Río Negro (BID N° 2606/OC - AR) (1)	0	0	3.500.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					44	Construcción de Sendero Interpretativo y Adecuación Edilicia en Paseo La Catarata - El Hoyo - Chubut (BID N° 2606/OC - AR) (1)	0	0	1.354.850	0	0,00	35,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Sendero Interpretativo y Adecuación Edilicia en Paseo La Catarata - El Hoyo - Chubut (BID N° 2606/OC - AR) (1)	0	0	1.354.850	0	0,00	35,00	0,00	0,00
					45	Construcción Embarcadero para Desarrollo de Actividades Náuticas - Puerto Patriada - El Hoyo - Chubut (BID N° 2606/OC - AR) (1)	0	0	911.400	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción Embarcadero para Desarrollo de Actividades Náuticas - Puerto Patriada - El Hoyo - Chubut (BID N° 2606/OC - AR) (1)	0	0	911.400	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					46	Revalorización de Paseo Interpretativo Botánico - Parque Nacional Lago Puelo - Chubut (BID N° 2606/OC - AR) (1)	0	0	844.125	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Revalorización de Paseo Interpretativo Botánico - Parque Nacional Lago Puelo - Chubut (BID N° 2606/OC - AR) (1)	0	0	844.125	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					47	Revalorización de un Circuito Integrado de Refugios de Montaña- Parque Nacional Lago Puelo - Chubut (BID N° 2606/OC - AR) (1)	0	0	3.312.500	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Revalorización de un Circuito Integrado de Refugios de Montaña- Parque Nacional Lago Puelo - Chubut (BID N° 2606/OC - AR) (1)	0	0	3.312.500	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					48	Rehabilitación Centros de Interpretación Santa Ana - Misiones (BID N° 2606/OC - AR) (1)	0	0	880.000	0	0,00	33,00	0,00	0,00
					51	Rehabilitación Centros de Interpretación Santa Ana - Misiones (BID N° 2606/OC - AR) (1)	0	0	880.000	0	0,00	33,00	0,00	0,00
					49	Construcción Oficina de Turismo en el Soberbio - Misiones (BID N° 2606/OC - AR) (1)	0	0	660.000	0	0,00	33,00	0,00	0,00
					51	Construcción Oficina de Turismo en el Soberbio - Misiones (BID N° 2606/OC - AR) (1)	0	0	660.000	0	0,00	33,00	0,00	0,00
					50	Construcción Planta de Reciclaje y Compostaje (GIRSU)-Parque Nacional Nahuel Huapi - Bariloche - Río Negro (BID N° 1868/OC - AR) (1)	0	0	15.510.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Construcción Planta de Reciclaje y Compostaje (GIRSU)-Parque Nacional Nahuel Huapi - Bariloche - Río Negro (BID N° 1868/OC - AR) (1)	0	0	15.510.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Cierre Basural a Cielo Abierto Existente (GIRSU) -Parque Nacional Nahuel Huapi - Bariloche - Río Negro (BID N° 1868/OC - AR) (1)	0	0	9.726.500	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Cierre Basural a Cielo Abierto Existente (GIRSU) -Parque Nacional Nahuel Huapi - Bariloche - Río Negro (BID N° 1868/OC - AR) (1)	0	0	9.726.500	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					52	Señalamiento Corredor de Misiones Jesuíticas - Centros Turístico del Corredor - Misiones (BID N° 2606/OC - AR) (8)	0	0	550.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Señalamiento Corredor de Misiones Jesuíticas - Centros Turístico del Corredor - Misiones (BID N° 2606/OC - AR) (8)	0	0	550.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					8	Mejoras e Infraestructura Varias en Parques Nacionales - Etapa V	263.671	3.000.000	3.184.800	1.078.167	4,00	96,00	21,00	22,00
					51	Mejoras e Infraestructura Varias en Parques Nacionales - Etapa V	263.671	3.000.000	3.184.800	1.078.167	4,00	96,00	21,00	22,00
					9	Mejoras e Infraestructuras Varias en Parques - Etapa IV (1)	0	17.253.752	14.636.152	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructuras Varias en Parques - Etapa IV (1)	0	17.253.752	14.636.152	0	0,00	100,00	0,00	0,00
20						Áreas Protegidas y Conservación de Corredores (BIRF N° 7520/AR Comp.3)								
					1	Mejoras e Infraestructura en PN Calilegua	348.870	1.500.000	4.960.000	0	5,00	42,00	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructura en PN Calilegua	348.870	1.500.000	4.960.000	0	5,00	42,00	0,00	0,00
					2	Mejoras e Infraestructura en PN Talampaya	6.206.420	1.500.000	1.050.000	919.439	55,76	20,00	1,80	3,60
					51	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Talampaya	6.206.420	1.500.000	1.050.000	919.439	55,76	20,00	1,80	3,60
					4	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Sierras las Quijadas	4.407.116	2.500.000	4.900.000	0	71,62	10,00	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Sierras las Quijadas	4.407.116	2.500.000	4.900.000	0	71,62	10,00	0,00	0,00
					5	Refacción Edificio APN Sede Ancón	184.976	4.150.000	600.000	0	16,00	55,00	0,00	0,00
					51	Refacción Edificio APN Sede Ancón	184.976	4.150.000	600.000	0	16,00	55,00	0,00	0,00
					6	Mejoras e Infraestructura en PN Tierra del Fuego	398.505	2.500.000	2.500.000	0	0,00	45,00	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructura en PN Tierra del Fuego	398.505	2.500.000	2.500.000	0	0,00	45,00	0,00	0,00
					7	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campo de los Alisos	4.921.707	1.500.000	1.680.000	0	91,05	8,95	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campo de los Alisos	4.921.707	1.500.000	1.680.000	0	91,05	8,95	0,00	0,00
					8	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Rio Pilcomayo	321.601	1.000.000	1.500.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Rio Pilcomayo	321.601	1.000.000	1.500.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					9	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campos del Tuyú	0	1.000.000	0	0	0,00	31,00	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campos del Tuyú	0	1.000.000	0	0	0,00	31,00	0,00	0,00
					10	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Los Cardones	4.470.605	1.000.000	700.000	1.150.518	58,70	10,00	3,00	4,14
					51	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Los Cardones	4.470.605	1.000.000	700.000	1.150.518	58,70	10,00	3,00	4,14
					11	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Bosques Petrificados	7.157.205	1.000.000	2.120.000	0	71,00	27,00	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Bosques Petrificados	7.157.205	1.000.000	2.120.000	0	71,00	27,00	0,00	0,00
					12	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Baritú	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Baritú	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					13	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Perito Moreno	6.534.051	1.000.000	2.230.000	1.602.624	67,31	10,00	8,55	11,99
					51	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Perito Moreno	6.534.051	1.000.000	2.230.000	1.602.624	67,31	10,00	8,55	11,99
22						Mejora de la Competitividad del Sector Turismo (BID N° 1648/OC-AR)								
					1	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín (BID 1648/OC-AR)	9.691.630	3.663.104	798.114	16.436	71,03	28,97	2,00	2,00
					51	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín (BID 1648/OC-AR)	9.691.630	3.663.104	798.114	16.436	71,03	28,97	2,00	2,00
					2	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi (BID 1648/OC-AR)	54.914.847	8.308.000	9.394.555	3.863.886	93,23	6,77	1,50	2,50
					51	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi (BID 1648/OC-AR)	54.914.847	8.308.000	9.394.555	3.863.886	93,23	6,77	1,50	2,50
					3	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces (BID 1648/OC-AR)	4.937.647	4.050.896	6.500	0	89,00	11,00	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces (BID 1648/OC-AR)	4.937.647	4.050.896	6.500	0	89,00	11,00	0,00	0,00
					4	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo (BID 1648/OC-AR)	9.190.107	0	1.097.240	63.726	30,61	s/í	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo (BID 1648/OC-AR)	9.190.107	0	1.097.240	63.726	30,61	s/í	0,00	0,00
					5	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Iguazú (BID 1648/OC-AR)	9.567.418	5.900.000	10.625.591	2.833.378	31,00	69,00	14,00	36,00
					51	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Iguazú (BID 1648/OC-AR)	9.567.418	5.900.000	10.625.591	2.833.378	31,00	69,00	14,00	36,00
23						Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos (BID N° 2606/OC-AR) (1)								
					1	Centro de Atención al Visitante en el Parque Nacional Lago Puelo (BID N° 2606/OC-AR) (1)	0	6.200.000	6.200.000	0	0,00	65,00	0,00	0,00
					51	Centro de Atención al Visitante en el Parque Nacional Lago Puelo (BID N° 2606/OC-AR) (1)	0	6.200.000	6.200.000	0	0,00	65,00	0,00	0,00
					2	Construcción Sendero el Alerzal en el Parque Nacional Los Alerces (BID N° 2606/OC-AR) (1)	0	3.400.000	3.400.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Sendero el Alerzal en el Parque Nacional Los Alerces (BID N° 2606/OC-AR) (1)	0	3.400.000	3.400.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					3	Reconstrucción Puente Río Manso y Construcción Alcantarilla Acceso Cerro Tronador en el PN Nahuel Huapi (BID N° 2606/OC-AR) (1)	0	3.400.000	3.400.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Reconstrucción Puente Río Manso y Construcción Alcantarilla Acceso Cerro Tronador en el PN Nahuel Huapi (BID N° 2606/OC-AR) (1)	0	3.400.000	3.400.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
56						Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios								
	354					Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios								
					19	Recursos Hídricos								
					19	Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	6.997.570	1.000.000	1.000.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00
					51	Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	6.997.570	1.000.000	1.000.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00
					44	Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional	84.997.530	25.250.000	25.250.000	8.955.179	51,74	11,00	2,75	5,50
					51	Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional	84.997.530	25.250.000	25.250.000	8.955.179	51,74	11,00	2,75	5,50
25						Ejecución de Obras de Arquitectura								
					1	Restauración de Monumentos Históricos	36.770.369	41.700.000	41.700.000	246.128	48,16	22,50	0,00	0,00
					51	Restauración de Monumentos Históricos	36.770.369	41.700.000	41.700.000	246.128	48,16	22,50	0,00	0,00
					2	Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	42.696.126	2.140.000	2.140.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Edificios Fiscales	42.696.126	2.140.000	2.140.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					7	CERIDE - Obras Complementarias Etapa II	19.482.977	8.185.000	8.185.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	CERIDE - Obras Complementarias Etapa II	19.482.977	8.185.000	8.185.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					8	Basílica Nuestra Señora de Luján	5.153.962	500.000	500.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					51	Basilica Nuestra Señora de Luján	5.153.962	500.000	500.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				13		Refacción Institutos Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia	0	10.000	10.000	0	0,00	0,03	0,00	0,00
					51	Refacción Institutos Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia	0	10.000	10.000	0	0,00	0,03	0,00	0,00
				14		Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón	4.630.021	1.570.000	1.570.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón	4.630.021	1.570.000	1.570.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				20		Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	135.012.274	3.208.000	3.208.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	135.012.274	3.208.000	3.208.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				21		Restauración y Puesta en Valor Basilica Nuestra Señora de Luján	25.732.438	4.001.000	4.001.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Restauración y Puesta en Valor Basilica Nuestra Señora de Luján	25.732.438	4.001.000	4.001.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				23		Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID 1648/OC - AR	26.186.592	16.104.000	16.104.000	2.400.431	24,81	10,62	3,59	6,93
					0	Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID 1648/OC - AR	560.322	820.000	820.000	488.433		s/i		
					51	Refacciones Varias en Corredor Lagos y Misiones	25.592.576	15.284.000	15.284.000	1.911.997	24,81	10,62	3,59	6,93
				24		Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II	41.754.955	3.000.000	9.400.000	9.012.136	96,05	3,95	1,64	2,53
					51	Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II	41.754.955	3.000.000	9.400.000	9.012.136	96,05	3,95	1,64	2,53
				25		Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy	0	10.000	10.000	0	0,00	0,02	0,00	0,00
					51	Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy	0	10.000	10.000	0	0,00	0,02	0,00	0,00
				30		Refuncionalización Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas	182.180.303	104.000.000	104.000.000	45.028.612	73,78	26,22	12,00	19,45
					51	Refuncionalización Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas	182.180.303	104.000.000	104.000.000	45.028.612	73,78	26,22	12,00	19,45
				31		Refacción y Refuncionalización del Edificio de la Estación Once	0	10.000	10.000	0	0,00	0,10	0,00	0,00
					51	Refacción y Refuncionalización del Edificio de la Estación Once	0	10.000	10.000	0	0,00	0,10	0,00	0,00
				33		Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exteriores	48.573.645	35.400.000	35.400.000	17.507.725	75,85	24,15	0,73	1,47
					51	Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exteriores	48.573.645	35.400.000	35.400.000	17.507.725	75,85	24,15	0,73	1,47
				34		Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	42.696.126	34.101.000	34.101.000	20.238.747	100,00	2,08	0,00	2,08
					51	Edificios Fiscales "Etapa II" - Ciudad de Buenos Aires	257.753.593	34.101.000	34.101.000	20.238.747	97,92	2,08	0,00	2,08
				36		Reubicación Compañía Guardacostas - Prefectura Naval Argentina	43.082.270	12.000.000	12.000.000	1.203.197	95,98	4,02	0,47	1,31
					51	Reubicación Compañía Guardacostas - Prefectura Naval Argentina	43.082.270	12.000.000	12.000.000	1.203.197	95,98	4,02	0,47	1,31
				37		Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio del Palacio del Correo	832.326.120	501.006.000	501.006.000	199.152.862	54,32	20,43	5,22	8,70
					0	Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio del Palacio del Correo	23.034.634	1.006.000	2.006.000	0		s/i		
					51	Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio del Palacio del Correo	832.326.120	500.000.000	499.000.000	199.152.862	54,32	20,43	5,22	8,70
				38		Obra Terminal de Omnibus - La Quiaca - Provincia de Jujuy	0	10.000	10.000	0	0,00	0,05	0,00	0,00
					51	Obra Terminal de Omnibus - La Quiaca - Provincia de Jujuy	0	10.000	10.000	0	0,00	0,05	0,00	0,00
				39		Obra Pasarela Urbana sobre Río Grande - H. Yrigoyen	0	10.000	10.000	0	0,00	0,67	0,00	0,00
					51	Obra Pasarela Urbana sobre Río Grande - H. Yrigoyen	0	10.000	10.000	0	0,00	0,67	0,00	0,00
				40		Obra Terminal de Cargas (COTECAR) - La Quiaca	0	10.000	10.000	0	0,00	0,40	0,00	0,00
					51	Obra Terminal de Cargas (COTECAR) - La Quiaca	0	10.000	10.000	0	0,00	0,40	0,00	0,00
				41		Mejoras Conjunto Edificio, Trama Urbana del Area y Estructura Hospital Mataderos	0	50.000	50.000	0	0,00	0,01	0,00	0,00
					51	Mejoras Conjunto Edificio, Trama Urbana del Area y Estructura Hospital Mataderos	0	50.000	50.000	0	0,00	0,01	0,00	0,00
				45		Restauración y Conservación Museo Histórico Nacional	0	50.000	50.000	0	0,00	0,25	0,00	0,00
					51	Restauración y Conservación Museo Histórico Nacional	0	50.000	50.000	0	0,00	0,25	0,00	0,00
				46		Refacción Edificio de Canal 7	21.159.615	11.000.000	11.000.000	493.918	82,66	17,34	1,93	1,93
					51	Refacción Edificio de Canal 7	21.159.615	11.000.000	11.000.000	493.918	82,66	17,34	1,93	1,93
				47		Refuncionalización Museo de los Inmigrantes	0	125.000	125.000	0	0,00	0,08	0,00	0,00
					51	Refuncionalización Museo de los Inmigrantes	0	125.000	125.000	0	0,00	0,08	0,00	0,00
				48		Construcción, Refacción y Reciclaje de Edificios Fiscales - Etapa III	18.003.900	73.500.000	73.500.000	18.631.774	11,99	58,29	21,97	29,69
					51	Construcción, Refacción y Reciclaje de Edificios Fiscales - Etapa III	18.003.900	73.500.000	73.500.000	18.631.774	11,99	58,29	21,97	29,69
				49		Remodelación Hospital Roffo y Construcción del Instituto Nacional de Cáncer	0	100.000	100.000	0	0,00	0,03	0,00	0,00
					51	Remodelación Hospital Roffo y Construcción del Instituto Nacional de Cáncer	0	100.000	100.000	0	0,00	0,03	0,00	0,00
				51		Construcción Torre Única de Telecomunicaciones del Área Metropolitana de Buenos Aires	38.448.180	166.813.000	67.284.027	7.117.320	0,00	5,54	0,00	0,00
					51	Construcción Torre Única de Telecomunicaciones del Área Metropolitana de Buenos Aires	38.448.180	166.813.000	67.284.027	7.117.320	0,00	5,54	0,00	0,00
				52		Construcción Edificio Corporativo del Correo Argentino S.A.	0	200.000	200.000	0	0,00	0,04	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio Corporativo del Correo Argentino S.A.	0	200.000	200.000	0	0,00	0,04	0,00	0,00
				53		Construcción Agencia Federal de Investigaciones Complejas Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	3.000.000	3.000.000	0	0,00	1,50	0,00	0,00
					51	Construcción Agencia Federal de Investigaciones Complejas Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	3.000.000	3.000.000	0	0,00	1,50	0,00	0,00
				54		Centro de Interpretación de la Manzana de las Luces, Patrimonio Jesuítico y Construcción del Edificio Sede de la CNMM y LH	0	20.000.000	5.000.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Centro de Interpretación de la Manzana de las Luces, Patrimonio Jesuítico y Construcción del Edificio Sede de la CNMM y LH	0	20.000.000	5.000.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				55		Restauración del Edificio de la Aduana Taylor - Etapa II	0	10.000	10.000	0	0,00	0,03	0,00	0,00
					51	Restauración del Edificio de la Aduana Taylor - Etapa II	0	10.000	10.000	0	0,00	0,03	0,00	0,00
				56		Edificio Sede Instituto Nacional del Cine - Set de Filmaciones, Escuela, Auditorio y Administración	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	3,12	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					51	Edificio Sede Instituto Nacional del Cine - Set de Filmaciones, Escuela, Auditorio y Administración	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	3,12	0,00	0,00
					57	Refuncionalización Integral del Complejo Médico de la Policía Federal Argentina - Churrucua-Visca - Etapa I	14.798.173	7.000.000	7.000.000	20.533	98,98	1,02	0,15	0,15
					51	Refuncionalización Integral del Complejo Médico de la Policía Federal Argentina - Churrucua-Visca - Etapa I	14.798.173	7.000.000	7.000.000	20.533	98,98	1,02	0,15	0,15
					58	Puesta en Valor del Instituto de Educación Técnica y Formación Profesional 13 de Julio, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	18.493.000	18.493.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor del Instituto de Educación Técnica y Formación Profesional 13 de Julio, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	18.493.000	18.493.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					59	Refuncionalización Canal 7 - Televisión Pública - Etapa II	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	5,12	0,00	0,00
					51	Refuncionalización Canal 7 - Televisión Pública - Etapa II	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	5,12	0,00	0,00
					60	Refuncionalización Integral Hospital Churrucua - Etapa II	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización Integral Hospital Churrucua - Etapa II	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00
					61	Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Bautisterio de la Basílica Nuestra Señora de Luján	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	8,55	0,00	0,00
					51	Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Bautisterio de la Basílica Nuestra Señora de Luján	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	8,55	0,00	0,00
					62	Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Edificio Instituto Saturnino Unzué - Mar del Plata	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	6,25	0,00	0,00
					51	Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Edificio Instituto Saturnino Unzué - Mar del Plata	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	6,25	0,00	0,00
					63	Restauración y Puesta en Valor de Monumentos Históricos Nacionales - Etapa II	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	2,50	0,00	0,00
					51	Restauración y Puesta en Valor de Monumentos Históricos Nacionales - Etapa II	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	2,50	0,00	0,00
					64	Construcción y Refacción de Edificios Fiscales - Etapa IV	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					51	Construcción y Refacción de Edificios Fiscales - Etapa IV	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					65	Restauración y Puesta en Valor del Congreso Nacional y Edificios Anexos	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Restauración y Puesta en Valor del Congreso Nacional y Edificios Anexos	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
30						Prevención Sísmica								
					1	Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas	3.606.050	860.000	860.000	186.258	88,60	8,10	1,50	2,20
					51	Monitoreo de Actividad Sísmica, Respuesta de Suelos y Estructuras	3.606.050	860.000	860.000	186.258	88,60	8,10	1,50	2,20
32						Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera (BID N° 1865-OC-AR-2)								
					4	Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio	3.646.499.169	860.578.435	860.578.435	226.530.666	76,00	14,00	1,00	5,00
					0	Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio	16.155.358	6.000.000	6.000.000	3.089.211				
					51	Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio	3.646.499.169	854.578.435	854.578.435	223.441.455	76,00	14,00	1,00	5,00
					5	Construcción y Puesta en Funcionamiento de dos Frentes Largos Completos Central Term. Río Turbio	0	283.103.565	283.103.565	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción y Puesta en Funcionamiento de dos Frentes Largos Completos Central Term. Río Turbio	0	283.103.565	283.103.565	0	0,00	30,00	0,00	0,00
50						Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas								
					13	Escuela Nacional de Náutica	13.158.159	3.000.000	3.000.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Escuela Nacional de Náutica	13.158.159	3.000.000	3.000.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
105						Comisión Nacional de Energía Atómica								
					1	Actividades Centrales								
					1	Reacondicionamiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase I	8.169.785	4.000.000	5.900.000	79.266	47,44	13,00	0,25	0,75
					51	Reacondicionamiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase I	8.169.785	4.000.000	5.900.000	79.266	47,44	13,00	0,25	0,75
					2	Modernización Red de Datos de la Comisión Nacional de Energía Atómica	17.720.211	6.300.000	7.000.000	1.930.140	80,57	8,00	1,25	1,50
					51	Modernización Red de Datos de la Comisión Nacional de Energía Atómica	17.720.211	6.300.000	7.000.000	1.930.140	80,57	8,00	1,25	1,50
					5	Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II	545.710.616	560.025.000	559.025.000	236.023.801	18,92	15,00	2,50	3,50
					51	Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II	545.710.616	560.025.000	559.025.000	236.023.801	18,92	15,00	2,50	3,50
					6	Puesta en Marcha Módulo Enriquecimiento de Uranio	76.539.126	9.750.000	11.000.000	4.568.472	66,62	9,00	2,00	3,00
					51	Puesta en Marcha Módulo Enriquecimiento de Uranio	76.539.126	9.750.000	11.000.000	4.568.472	66,62	9,00	2,00	3,00
					7	Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro -CAB- (1)	0	40.779.000	40.779.000	0	0,00	5,40	0,00	0,00
					51	Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro -CAB- (1)	0	40.779.000	40.779.000	0	0,00	5,40	0,00	0,00
20						Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear								
					4	Ampliación Laboratorio de Caracterización de Materiales	9.984.374	9.565.000	9.565.000	54.579	90,00	10,00	0,25	0,25
					51	Ampliación Laboratorio de Caracterización de Materiales	9.984.374	9.565.000	9.565.000	54.579	90,00	10,00	0,25	0,25
					5	Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4	3.424.342	1.910.000	1.910.000	77.418	60,00	14,00	0,50	0,50
					51	Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4	3.424.342	1.910.000	1.910.000	77.418	60,00	14,00	0,50	0,50
					6	Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3	3.050.860	640.000	640.000	268.400	66,30	9,00	0,00	2,00
					51	Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3	3.050.860	640.000	640.000	268.400	66,30	9,00	0,00	2,00
					9	Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles	6.497.180	2.012.880	2.043.880	309.006	64,72	13,00	1,00	1,50

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					51	Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles	6.497.180	2.012.880	2.043.880	309.006	64,72	13,00	1,00	1,50
				11	Ampliación Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche	15.729.770	2.950.000	2.686.666	1.709.048	90,90	3,00	0,75	1,25	
				51	Ampliación Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche	15.729.770	2.950.000	2.686.666	1.709.048	90,90	3,00	0,75	1,25	
				13	Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza	2.579.621	965.000	1.575.000	32.442	48,89	8,00	0,05	0,55	
				51	Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza	2.579.621	965.000	1.575.000	32.442	48,89	8,00	0,05	0,55	
				18	Tendido de Infraestructura de Servicios en Terrenos Anexos y Readequación de Infraestructura de Servicios Existentes en el CAB	15.946.137	7.000.000	7.263.334	3.650.709	39,45	60,55	20,00	30,00	
				51	Tendido de Infraestructura de Servicios en Terrenos Anexos y Readequación de Infraestructura de Servicios Existentes en el CAB	15.946.137	7.000.000	7.263.334	3.650.709	39,45	60,55	20,00	30,00	
				19	Construcción de un Edificio para Laboratorios, Talleres y Oficinas para el Departamento de Energía Nuclear en el CAB	14.810.200	4.000.000	10.670.000	1.714.330	77,85	8,00	2,00	2,50	
				51	Construcción de un Edificio para Laboratorios, Talleres y Oficinas para el Departamento de Energía Nuclear en el CAB	14.810.200	4.000.000	10.670.000	1.714.330	77,85	8,00	2,00	2,50	
				20	Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes	2.057.286	929.120	929.120	0	14,50	5,00	0,00	0,00	
				51	Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes	2.057.286	929.120	929.120	0	14,50	5,00	0,00	0,00	
				21	Mejoramiento de las Capacidades Experimentales del Instituto Balseiro	10.305.683	2.000.000	2.000.000	48.731	40,00	10,00	0,00	0,00	
				51	Mejoramiento de las Capacidades Experimentales del Instituto Balseiro	10.305.683	2.000.000	2.000.000	48.731	40,00	10,00	0,00	0,00	
				22	Construcción de Reactor RA-10	49.841.094	80.000.000	92.720.000	15.844.178	6,28	8,72	1,50	2,26	
				51	Construcción de Reactor RA-10	49.841.094	80.000.000	92.720.000	15.844.178	6,28	8,72	1,50	2,26	
				23	Centro Interactivo Científico Tecnológico Nuclear en el Centro Atómico Bariloche	411.785	3.000.000	250.000	0	3,45	3,00	0,00	0,00	
				51	Centro Interactivo Científico Tecnológico Nuclear en el Centro Atómico Bariloche	411.785	3.000.000	250.000	0	3,45	3,00	0,00	0,00	
				24	Fortalecimiento del Área de Ensayos y Soldaduras Centro Atómico Constituyentes	759.387	1.300.000	1.300.000	15.758	20,50	30,00	0,25	0,50	
				51	Fortalecimiento del Área de Ensayos y Soldaduras Centro Atómico Constituyentes	759.387	1.300.000	1.300.000	15.758	20,50	30,00	0,25	0,50	
				25	Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación	5.311.336	4.728.000	11.800.000	1.604.529	29,70	9,00	0,50	0,75	
				51	Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación	5.311.336	4.728.000	11.800.000	1.604.529	29,70	9,00	0,50	0,75	
				26	Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II (1)	0	4.000.000	4.000.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00	
				51	Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II (1)	0	4.000.000	4.000.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00	
21						Aplicaciones de la Tecnología Nuclear								
				5	Construcción del Laboratorio de Metrología de Radioisótopos	3.687.306	400.000	400.000	2.700	67,75	22,00	0,25	0,25	
				51	Construcción del Laboratorio de Metrología de Radioisótopos	3.687.306	400.000	400.000	2.700	67,75	22,00	0,25	0,25	
				6	Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	1.533.109	700.000	700.000	0	38,56	23,00	0,00	0,00	
				51	Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	1.533.109	700.000	700.000	0	38,56	23,00	0,00	0,00	
				7	Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	1.286.817	800.000	800.000	100.527	49,25	5,00	0,50	0,75	
				51	Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	1.286.817	800.000	800.000	100.527	49,25	5,00	0,50	0,75	
				9	Desarrollo de Fuentes de Cesio 137	990.925	1.000.000	1.910.000	103.452	22,98	12,00	0,25	0,50	
				51	Desarrollo de Fuentes de Cesio 137	990.925	1.000.000	1.910.000	103.452	22,98	12,00	0,25	0,50	
				10	Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET)	2.343.382	100.000	100.000	5.417	85,25	10,00	0,25	0,25	
				51	Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET)	2.343.382	100.000	100.000	5.417	85,25	10,00	0,25	0,25	
				13	Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I	2.145.515	1.000.000	1.000.000	124.614	41,12	7,00	0,00	0,50	
				51	Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I	2.145.515	1.000.000	1.000.000	124.614	41,12	7,00	0,00	0,50	
				15	Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche	6.994.511	4.000.000	3.635.400	1.421.545	39,55	10,00	2,20	2,70	
				51	Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche	6.994.511	4.000.000	3.635.400	1.421.545	39,55	10,00	2,20	2,70	
				16	Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación	3.577.190	2.400.000	2.400.000	375.744	23,00	15,00	1,50	2,00	
				51	Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación	3.577.190	2.400.000	2.400.000	375.744	23,00	15,00	1,50	2,00	
				17	Renov. Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Empresas	1.551.028	2.300.000	2.300.000	29.148	25,46	15,00	0,25	0,50	
				51	Renov. Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Empresas	1.551.028	2.300.000	2.300.000	29.148	25,46	15,00	0,25	0,50	
				18	Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza	11.807.244	9.800.000	11.150.000	1.232.347	37,50	15,00	0,50	1,25	
				51	Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza	11.807.244	9.800.000	11.150.000	1.232.347	37,50	15,00	0,50	1,25	
				19	Modernización y Equipamiento de la Gerencia de Área Aplicaciones de la Tecnología Nuclear	2.148.855	2.000.000	2.000.000	98.593	23,20	20,00	1,00	1,00	
				51	Modernización y Equipamiento de la Gerencia de Área Aplicaciones de la Tecnología Nuclear	2.148.855	2.000.000	2.000.000	98.593	23,20	20,00	1,00	1,00	
				20	Ampliación de Líneas Metrológicas Servicio de Calibración de Dosímetros para Radioterapia, Centro Atómico Ezeiza	0	700.000	700.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00	
				51	Ampliación de Líneas Metrológicas Servicio de Calibración de Dosímetros para Radioterapia, Centro Atómico Ezeiza	0	700.000	700.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00	
				21	Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo	3.253.551	300.000	2.767.757	42.619	14,00	8,00	0,25	0,25	
				51	Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo	3.253.551	300.000	2.767.757	42.619	14,00	8,00	0,25	0,25	

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					22	Construcción Ciclotrón Pie de Hospital del Centro Atómico Ezeiza	44.585	1.000.000	90.000	50.000	0,25	13,00	0,25	0,25
					51	Construcción Ciclotrón Pie de Hospital del Centro Atómico Ezeiza	44.585	1.000.000	90.000	50.000	0,25	13,00	0,25	0,25
					23	Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro	1.031.718	5.000.000	5.000.000	1.554.195	3,00	5,00	1,20	1,25
					51	Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro	1.031.718	5.000.000	5.000.000	1.554.195	3,00	5,00	1,20	1,25
					24	Construcción de Planta de Producción de Radioisótopos por Fisión en el Centro Atómico Ezeiza (1)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,60	0,00	0,00
					51	Construcción de Planta de Producción de Radioisótopos por Fisión en el Centro Atómico Ezeiza (1)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,60	0,00	0,00
				22		Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental								
					1	Residuos Radiactivos de Baja Actividad	29.040.384	12.553.603	12.553.603	1.203.644	91,74	0,75	0,05	0,10
					51	Área Gestión Ezeiza	29.040.384	12.553.603	12.553.603	1.203.644	91,74	0,75	0,05	0,10
					2	Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	10.402.850	7.756.250	5.006.250	527.465	30,17	10,78	0,37	0,43
					51	Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	10.402.850	6.255.500	3.505.500	233.370	30,17	12,00	0,25	0,25
					52	Repositorio Fase I	6.889.298	1.500.750	1.500.750	294.095	37,00	7,00	0,75	1,00
					4	Tratamiento Residuos Radiactivos de Baja Actividad (PPF 352)	55.291.798	45.320.147	45.320.147	15.298.325	46,96	9,82	2,11	2,93
					51	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Malargüe	45.376.357	34.484.000	31.608.887	12.180.854	54,37	10,00	2,25	3,25
					52	Tratamiento colas de Mineral de Uranio Los Gigantes	7.381.622	5.697.000	5.520.000	2.118.850	34,88	8,00	2,00	2,50
					53	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba	2.106.591	4.689.147	7.691.260	997.785	18,00	12,00	1,50	1,75
					54	Remodelación Casa Guayra	427.228	450.000	500.000	836	91,43	8,57	0,25	0,25
					5	Laboratorio de Química Analítica	22.602.169	6.881.000	6.881.000	375.899	92,63	4,50	0,25	0,25
					51	Laboratorio de Química Analítica	22.602.169	6.881.000	6.881.000	375.899	92,63	4,50	0,25	0,25
					7	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes - Fase III	14.134.269	1.210.000	1.210.000	556.736	83,20	16,80	1,00	4,50
					51	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes - Fase III	14.134.269	1.210.000	1.210.000	556.736	83,20	16,80	1,00	4,50
					8	Mejoras Edificio Hemeroteca del Cento Atómico Constituyentes	916.074	2.815.000	3.115.000	24.883	16,06	23,00	0,00	0,50
					51	Mejoras Edificio Hemeroteca del Cento Atómico Constituyentes	916.074	2.815.000	3.115.000	24.883	16,06	23,00	0,00	0,50
					9	Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible	224.499	1.238.500	1.238.500	725.035	0,70	6,50	2,50	2,50
					51	Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible	224.499	1.238.500	1.238.500	725.035	0,70	6,50	2,50	2,50
					10	Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del CAC - Construcción y Remodelación de la Infraestructura Edilicia y de Servicios (1)	0	4.725.500	7.750.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del CAC - Construcción y Remodelación de la Infraestructura Edilicia y de Servicios (1)	0	4.725.500	7.750.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				23		Investigación y Aplicaciones no Nucleares								
					1	Centro Aceleración de Iones	11.212.689	2.000.000	1.000.000	4.760	66,00	10,00	0,25	0,25
					51	Centro Aceleración de Iones	11.212.689	2.000.000	1.000.000	4.760	66,00	10,00	0,25	0,25
					4	Modernización de las Plantas de Producción Criogénica de los Centros Atómicos Bariloche y Constituyentes	6.768.984	1.300.000	1.300.000	954	39,40	27,00	0,25	0,25
					51	Modernización de las Plantas de Producción Criogénica de los Centros Atómicos Bariloche y Constituyentes	6.768.984	1.300.000	1.300.000	954	39,40	27,00	0,25	0,25
					5	Modernización de los Laboratorios de Microscopía Electrónica de los Centros Atómicos Bariloche y Constituyentes	6.371.932	50.000	50.000	0	55,06	2,00	0,25	0,25
					51	Modernización de los Laboratorios de Microscopía Electrónica de los Centros Atómicos Bariloche y Constituyentes	6.371.932	50.000	50.000	0	55,06	2,00	0,25	0,25
					6	Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones	5.924.958	2.500.000	2.500.000	202.756	84,83	6,00	0,25	0,50
					51	Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones	5.924.958	2.500.000	2.500.000	202.756	84,83	6,00	0,25	0,50
					7	Construcción de Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación de Dispositivos Microelectromecánicos (MEMS) - Fase II	7.722.250	1.400.000	2.400.000	77.447	73,93	7,00	0,05	0,25
					51	Construcción de Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación de Dispositivos Microelectromecánicos (MEMS) - Fase II	7.722.250	1.400.000	2.400.000	77.447	73,93	7,00	0,05	0,25
					8	Modernización de Laboratorios del Centro Atómico Constituyentes	4.329.542	3.000.000	3.000.000	477.766	32,85	15,00	0,00	2,50
					51	Modernización de Laboratorios del Centro Atómico Constituyentes	4.329.542	3.000.000	3.000.000	477.766	32,85	15,00	0,00	2,50
					9	Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo	1.852.093	50.000	50.000	0	11,75	1,00	0,00	0,00
					51	Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo	1.852.093	50.000	50.000	0	11,75	1,00	0,00	0,00
					11	Construcción de Tecnología de Aceleradores para el Tratamiento de Residuos Radiactivos por Transmutación	1.219.857	1.300.000	1.300.000	25.067	11,75	10,00	0,25	0,25
					51	Construcción de Tecnología de Aceleradores para el Tratamiento de Residuos Radiactivos por Transmutación	1.219.857	1.300.000	1.300.000	25.067	11,75	10,00	0,25	0,25
					12	Ampliación de Laboratorios de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control Seguridad, Automatización y Robotización	2.013.840	1.400.000	4.400.000	231.562	15,85	23,00	1,00	1,25
					51	Ampliación de Laboratorios de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control Seguridad, Automatización y Robotización	2.013.840	1.400.000	4.400.000	231.562	15,85	23,00	1,00	1,25
				24		Suministros y Tecnología del Ciclo de Combustible Nuclear								
					1	Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	55.216.794	10.500.000	10.500.000	4.077.207	69,80	1,10	0,50	0,60

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					51	Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	55.216.794	10.500.000	10.500.000	4.077.207	69,80	1,10	0,50	0,60
2						Perforación Yacimiento de Uranio - Las Termas	2.508.331	1.600.000	1.600.000	130.022	21,00	7,50	2,80	3,30
					51	Perforación Yacimiento de Uranio - Las Termas	2.508.331	1.600.000	1.600.000	130.022	21,00	7,50	2,80	3,30
3						Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta	2.852.369	770.200	770.200	315.108	14,00	2,00	0,55	0,95
					51	Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta	2.852.369	770.200	770.200	315.108	14,00	2,00	0,55	0,95
4						Exploración y Explotación de los Yacimientos de Uranio en Laguna Sirven - Santa Cruz	4.596.912	1.000.000	1.000.000	172.542	26,50	1,50	0,20	0,30
					51	Exploración y Explotación de los Yacimientos de Uranio en Laguna Sirven - Santa Cruz	4.596.912	1.000.000	1.000.000	172.542	26,50	1,50	0,20	0,30
5						Construcción de Obras de Infraestructura en la Regional Centro-Edificio Administración Fase I	4.583.984	300.000	549.000	282.641	72,95	3,00	0,00	0,80
					51	Construcción de Obras de Infraestructura en la Regional Centro-Edificio Administración Fase I	4.583.984	300.000	549.000	282.641	72,95	3,00	0,00	0,80
6						Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza	19.287.115	8.428.500	12.000.000	4.421.992	49,31	16,00	3,00	4,50
					51	Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza	19.287.115	8.428.500	12.000.000	4.421.992	49,31	16,00	3,00	4,50
8						Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucleares	4.431.653	1.200.000	1.200.000	177.302	34,59	7,00	0,50	0,50
					51	Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucleares	4.431.653	1.200.000	1.200.000	177.302	34,59	7,00	0,50	0,50
9						Construcción Planta Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad	1.927.230	200.000	200.000	0	24,00	2,50	0,00	0,00
					51	Construcción Planta Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad	1.927.230	200.000	200.000	0	24,00	2,50	0,00	0,00
10						Mejoras y Ampliación de instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles	8.835.460	5.000.000	5.000.000	263.824	37,95	16,00	0,50	1,50
					51	Mejoras y Ampliación de instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles	8.835.460	5.000.000	5.000.000	263.824	37,95	16,00	0,50	1,50
11						Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana	1.740.768	1.250.000	1.639.510	391.305	12,20	6,00	1,50	2,00
					51	Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana	1.740.768	1.250.000	1.639.510	391.305	12,20	6,00	1,50	2,00
12						Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear	6.716.623	2.000.000	2.000.000	40.706	33,50	9,00	0,25	0,25
					51	Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear	6.716.623	2.000.000	2.000.000	40.706	33,50	9,00	0,25	0,25
13						Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrífugas para Separación Isotópica de Uranio	5.401.160	3.500.000	3.500.000	133.451	19,00	10,00	0,25	0,25
					51	Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrífugas para Separación Isotópica de Uranio	5.401.160	3.500.000	3.500.000	133.451	19,00	10,00	0,25	0,25
14						Ampliación de Laboratorios de Altas Temperaturas para Materiales Avanzados de Interés Nuclear	6.632.222	1.500.000	2.240.000	44.814	84,01	15,99	0,25	0,25
					51	Ampliación de Laboratorios de Altas Temperaturas para Materiales Avanzados de Interés Nuclear	6.632.222	1.500.000	2.240.000	44.814	84,01	15,99	0,25	0,25
15						Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio	1.009.637	1.000.000	800.000	0	17,95	8,00	0,00	0,00
					51	Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio	1.009.637	1.000.000	800.000	0	17,95	8,00	0,00	0,00
16						Rehabilitación Producción Uranio en Complejo Minero San Rafael, Provincia de Mendoza	2.955.935	7.571.500	6.571.500	20.963	4,75	6,50	0,00	0,00
					51	Rehabilitación Producción Uranio en Complejo Minero San Rafael, Provincia de Mendoza	2.955.935	7.571.500	6.571.500	20.963	4,75	6,50	0,00	0,00
17						Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja	5.357.578	2.579.800	2.000.000	850.496	7,40	3,20	1,10	1,40
					51	Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja	5.357.578	2.579.800	2.000.000	850.496	7,40	3,20	1,10	1,40
18						Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu	1.174.454	1.500.000	1.510.000	652.368	12,00	30,00	10,00	10,00
					51	Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu	1.174.454	1.500.000	1.510.000	652.368	12,00	30,00	10,00	10,00
19						Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza (1)	0	900.000	1.100.000	320	0,00	15,00	0,00	0,00
					51	Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza (1)	0	900.000	1.100.000	320	0,00	15,00	0,00	0,00
20						Restauración y Ampliación de la Planta de Desarrollo de Elementos Combustibles de Reactores de Investigación (ECRI) CAC (1)	0	2.200.000	2.200.000	0	0,00	18,00	0,50	0,50
					51	Restauración y Ampliación de la Planta de Desarrollo de Elementos Combustibles de Reactores de Investigación (ECRI) CAC (1)	0	2.200.000	2.200.000	0	0,00	18,00	0,50	0,50
21						Construcción de Planta de Elementos Combustibles para Reactores de Investigación en el Centro Atómico Ezeiza (1)	0	7.000.000	7.000.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Planta de Elementos Combustibles para Reactores de Investigación en el Centro Atómico Ezeiza (1)	0	7.000.000	7.000.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00
106						Comisión Nacional de Actividades Espaciales								
						Actividades Centrales								
					4	Remodelación del Edificio de la Sede Central de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales - Fase II	3.453.222	800.000	1.700.000	695.580	61,10	13,12	3,28	6,56
					51	Remodelación del Edificio de la Sede Central de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales - Fase II	3.453.222	800.000	1.700.000	695.580	61,10	13,12	3,28	6,56
					5	Remodelación de las Instalaciones del Centro Espacial Teófilo Tabanera	5.824.412	1.500.000	3.550.000	869.729	34,40	16,67	4,10	8,20

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Fisica acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					51	Remodelación de las Instalaciones del Centro Espacial Teófilo Tabanera	5.824.412	1.500.000	3.550.000	869.729	34,40	16,67	4,10	8,20
16						Generación de Ciclos de Información Espacial Completos								
				1		Infraestructura Terrestre	34.878.737	5.251.351	2.261.351	0	52,07	7,50	0,00	0,00
				0		Infraestructura Terrestre	3.145.207	910.000	560.000	0				
				51		Construcción del Laboratorio de Integración y Ensayos	22.881.926	644.856	644.856	0	94,80	5,20	0,00	0,00
				52		Construcción del Instituto Gulich	992.758	1.426.628	776.628	0	15,22	34,80	0,00	0,00
				56		Construcción Antena Multipropósito N° 4	95.113	157.391	157.391	0	0,00	3,50	0,00	0,00
				57		Automatización de la Estación Terrena Córdoba (1)	5.377.524	1.102.476	102.476	0	83,00	17,00	0,00	0,00
				58		Construcción de Antenas Educativas (1)	1.147.878	5.000	5.000	0	7,00	0,05	0,00	0,00
				59		Construcción e Instalación de Antenas Regionales (1)	5.590	5.000	5.000	0	0,10	0,07	0,00	0,00
				60		Construcción e Instalación de Arrays Planos	1.232.741	1.000.000	10.000	0	10,70	8,91	0,00	0,00
				2		Misiones Satelitales (BID 1777/OC-AR-PROSAT)	1.196.833.170	329.652.376	365.313.626	255.066.484	86,70	3,80	0,95	1,90
				0		Misiones Satelitales (BID 1777/OC-AR-PROSAT)	64.906.136	3.413.914	3.623.914	8.539.993				
				52		Misión SAOCOM	1.105.379.229	315.501.879	350.818.129	233.318.267	70,90	9,10	2,27	4,54
				53		Misión SABIA	26.547.805	10.736.583	10.871.583	13.208.224	56,20	24,21	6,00	12,00
				4		Infraestructura terrestre Etapa II	170.057	200.000	200.000	0	2,00	3,00	0,00	0,00
				51		Antena Multipropósito N° 5	170.057	100.000	100.000	0	3,90	3,86	0,00	0,00
				52		Antena Multipropósito N° 6	0	100.000	100.000	0	0,00	2,22	0,00	0,00
				5		Subsistemas de Propulsión de Satélites (1)	200.000	10.000	10.000	0	0,00	0,51	0,00	0,00
				51		Construcción de Subsistemas de Propulsión de Satélites (1)	200.000	10.000	10.000	0	0,00	0,51	0,00	0,00
				6		Construcción Satélite SARE - 1	111.462	4.286.800	1.786.800	0	1,60	98,40	0,00	0,00
				51		Construcción Satélite SARE - 1	111.462	4.286.800	1.786.800	0	1,60	98,40	0,00	0,00
				7		Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Integración y Ensayos - Etapa II	94.472	10.000.000	5.000.000	530	0,45	17,02	0,00	0,00
				51		Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Integración y Ensayos - Etapa II	94.472	10.000.000	5.000.000	530	0,45	18,07	0,00	0,00
				9		Misiones Satelitales - Etapa III	94.070	12.000.073	7.920.073	0	0,00	2,23	0,00	0,00
				51		Misiones SABIAMAR	94.070	12.000.073	7.920.073	0	0,00	2,23	0,00	0,00
				10		Proyecto 2MP	2.082.558	100.000	5.450.000	1.223.380	0,82	0,13	0,03	0,06
				0		Proyecto 2MP (1)	0	30.000	30.000	0				
				51		Proyecto 2MP - Desarrollo de Emprendimiento Satelital para Niños Jóvenes	2.082.558	70.000	5.420.000	1.223.380	0,82	0,12	0,03	0,06
				11		Desarrollo Integral del Sector Espacial Argentino - Fase I	3.786.202	124.769.900	130.569.900	8.880.115	0,78	23,25	2,20	2,30
				0		Desarrollo Integral del Sector Espacial Argentino - Fase I (1)	0	3.001.600	3.001.600	0				
				51		MATCALES - Desarrollo de Materiales, Partes y Componentes de Calidad Espacial	0	30.802.900	30.802.900	263.021	0,00	20,99	0,18	0,18
				52		Ampliación del Laboratorio de Ensayos - Centro Espacial Teófilo Tabanera	0	67.385.000	73.185.000	7.499.751	0,00	41,47	4,47	4,68
				53		INTECO - Construcción y Desarrollo de Antenas para el Plan Espacial Nacional	3.786.202	6.035.000	6.035.000	1.117.343	2,56	19,87	3,21	3,31
				54		Construcción de la Base de Lanzamiento	0	17.545.400	17.545.400	0	0,00	9,66	0,00	0,00
17						Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio								
				1		Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas	160.662.544	136.373.000	93.703.000	30.963.777	64,60	14,20	2,62	6,17
				0		Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas	249.901	173.000	173.000	0				
				52		Configuración de Vehículo Espacial	160.412.643	136.200.000	93.530.000	30.963.777	61,20	13,00	2,92	6,17
				2		Construcción y Ensayo de los Prototipos de Lanzadores de la Serie VEX	0	10.000.000	35.500.000	23.524.337	0,00	7,25	1,80	3,60
				51		Construcción y Ensayo de los Prototipos de Lanzador VEX I	0	10.000.000	35.500.000	23.524.337	0,00	22,00	5,50	11,00
18						Reconversión de la Planta Industrial Falda del Carmen								
				1		Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	345.380	16.000	16.000	0	0,00	0,20	0,00	0,00
				0		Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	345.380	6.000	6.000	0				
				51		Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	345.380	10.000	10.000	0	0,00	0,20	0,00	0,00
108						Instituto Nacional del Agua								
				16		Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua								
				3		Complejo Edificio Instituto Nacional del Agua	165.782	980.000	980.000	19.600	3,49	22,23	s/i	0,00
				51		Mejoramiento Complejo Edificio Ezeiza - Etapa II	0	500.000	500.000	0	0,00	22,76	s/i	0,00
				52		Readecuación y Ampliación de Laboratorios de la Sede Central del Instituto Nacional del Agua	165.782	480.000	480.000	19.600	7,21	21,72	s/i	0,00
604						Dirección Nacional de Vialidad								
				16		Mantenimiento								
				1		Mantenimiento por Administración								
				1		Mantenimiento por Administración (6)	0	178.861.001	317.063.841	239.254.220	0,00	100,00	6,25	22,92
				51		Mantenimiento por Administración (6)	0	178.861.001	317.063.841	239.254.220	0,00	100,00	6,25	22,92
				2		Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial (6)	0	21.333.332	1	0	0,00	100,00	6,25	22,91
				51		Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial (6)	0	21.333.332	1	0	0,00	100,00	6,25	22,91
				3		Mantenimiento por Convenio								
				24		La Pampa - Tramos Varios Rutas N° 143, N° 151 y N° 152	6.300.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		La Pampa - Tramos Varios Rutas N° 143, N° 151 y N° 152 - Convenio 10	6.300.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				25		Neuquén - Tramos Varios Rutas N° 22 y N° 40	8.636.375	9.421.500	9.421.500	1.618.996	17,80	60,36	3,80	7,19
				51		Rutas N° 22 - N° 40 -N° 234 TFO Neuquén - Convenio 10	8.636.375	9.421.500	9.421.500	1.618.996	17,80	60,36	3,80	7,19
				26		Rio Negro - Tramos Varios Rutas N° 23 y N° 250	9.501.708	10.365.500	10.365.500	0	21,60	44,45	7,85	13,50

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					51	Rutas Nº 23 - Nº 250 TFO - Río Negro - Convenio 10	9.501.708	10.365.500	10.365.500	0	21,60	44,45	7,85	13,50
					27	Santa Cruz Tramos Varios Ruta Nº 3, Nº 40, Nº 228 y Nº 293	32.791.917	16.455.580	18.700.682	8.700.681	24,78	47,05	2,94	4,08
					51	Santa Cruz Tramos Varios Ruta Nº 3, Nº 40, Nº 228 y Nº 293	32.791.917	16.455.580	18.700.682	8.700.681	24,78	47,05	2,94	4,08
					28	Tierra del Fuego - Tramos Varios Ruta Nº 3 y Complementarias A	13.862.750	15.123.000	15.123.000	132.723	23,56	44,51	2,73	10,51
					51	Tierra del Fuego - Tramos Varios Ruta Nº 3 y Complementarias A	13.862.750	15.123.000	15.123.000	132.723	23,56	44,51	2,73	10,51
					30	Jujuy - Tramos Varios Rutas Nº 40, Nº 52 y Nº 66	4.445.833	4.850.000	4.850.000	577.737	22,91	46,61	8,10	16,20
					51	Rutas Nº 40 - Nº 52 - Nº 66 TFO Jujuy - Convenio 10 Tramos Varios	4.445.833	4.850.000	4.850.000	577.737	22,91	46,61	8,10	16,20
					32	Formosa - Tramos Varios Ruta Nº 81	6.000.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 81 TFO Formosa - Convenio 8 Tramos Varios	6.000.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					33	Convenio Gendarmería-Conservación Tramos Varios Ruta Nº 86	14.201.346	5.869.579	5.869.579	829.302	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Convenio Gendarmería-Conservación Tramos Varios Ruta Nº 86	14.201.346	5.869.579	5.869.579	829.302	100,00	0,00	0,00	0,00
					37	La Rioja - Tramos Varios Rutas Nº 40 - Nº 76 - Nº 79	3.110.250	3.393.000	3.393.000	458.201	22,89	46,60	12,49	24,98
					51	La Rioja - Tramos Varios Rutas Nº 40 - Nº 76 - Nº 79	3.110.250	3.393.000	3.393.000	458.201	22,89	46,60	12,49	24,98
					38	Ruta Nº 89 TFO Chaco- Convenio Nº 2 Tramos Varios	3.451.250	3.765.000	3.765.000	0	23,01	42,30	11,51	23,19
					51	Ruta Nº 89 TFO Chaco- Convenio Nº 2 Tramos Varios	3.451.250	3.765.000	3.765.000	0	23,01	42,30	11,51	23,19
4						Señalamiento								
					1	Señalamiento Horizontal Nacional (6)	0	32.340.232	32.340.232	28.786.213	0,00	100,00	6,25	22,92
					51	Señalamiento Horizontal Nacional (6)	0	32.340.232	32.340.232	28.786.213	0,00	100,00	6,25	22,92
					6	Señalética Turística en Rutas Nacionales-Señalamiento Vertical	0	100.000	6.375.960	6.375.958	99,90	0,10	0,00	0,09
					51	Señalética Turística en Rutas Nacionales-Señalamiento Vertical	0	100.000	6.375.960	6.375.958	99,90	0,10	0,00	0,09
					7	Señalamiento Horizontal Zona Litoral	0	15.038.723	29.722.175	27.001.367	72,25	27,75	6,32	16,28
					51	Señalamiento Horizontal Zona Litoral	0	15.038.723	29.722.175	27.001.367	72,25	27,75	6,32	16,28
					8	Señalamiento Horizontal Zona Norte	0	18.946.421	22.568.354	19.442.663	80,00	20,00	10,93	14,27
					51	Señalamiento Horizontal Zona Norte	0	18.946.421	22.568.354	19.442.663	80,00	20,00	10,93	14,27
					9	Señalamiento Horizontal Zona Centro	0	14.843.280	26.411.488	26.411.487	70,20	29,80	10,64	18,47
					51	Señalamiento Horizontal Zona Centro	0	14.843.280	26.411.488	26.411.487	70,20	29,80	10,64	18,47
					10	Señalamiento Horizontal Zona Sur	0	19.098.769	23.285.989	23.285.985	55,00	45,00	9,74	17,72
					51	Señalamiento Horizontal Zona Sur	0	19.098.769	23.285.989	23.285.985	55,00	45,00	9,74	17,72
					11	Señalamiento Horizontal Zona Litoral Etapa 2 (6)	0	2.333.334	2.333.334	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Señalamiento Horizontal Zona Litoral Etapa 2 (6)	0	2.333.334	2.333.334	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					12	Señalamiento Horizontal Zona Norte Etapa 2 (6)	0	2.333.335	2.333.335	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Señalamiento Horizontal Zona Norte Etapa 2 (6)	0	2.333.335	2.333.335	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					13	Señalamiento Horizontal Zona Centro Etapa 2 (6)	0	2.333.336	2.333.336	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Señalamiento Horizontal Zona Centro Etapa 2 (6)	0	2.333.336	2.333.336	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					14	Señalamiento Horizontal Zona Sur Etapa 2 (6)	0	2.333.337	2.333.337	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Señalamiento Horizontal Zona Sur Etapa 2 (6)	0	2.333.337	2.333.337	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					15	Señalamiento Horizontal en Tierra del Fuego	0	1.361.101	1.361.101	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Señalamiento Horizontal en Tierra del Fuego	0	1.361.101	1.361.101	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5						Obras de Emergencia								
					1	Obras de Emergencia Menores (6)	0	15.750.116	15.750.116	593.429	0,00	100,00	6,25	22,92
					51	Obras de Emergencia Menores - Rutas Varias (6)	0	15.750.116	15.750.116	593.429	0,00	100,00	6,25	22,92
					2	Obras en Puentes (6)	0	1.968.619	15.406.027	11.170.474	0,00	100,00	6,25	22,93
					51	Obras en Puentes - Nacional - Rutas Varias (6)	0	1.968.619	15.406.027	11.170.474	0,00	100,00	6,25	22,93
					3	Obras Emergencia - Nacional - BID (6)	0	38.710	38.710	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Obras Emergencia - Nacional - Rutas Varias - BID (6)	0	38.710	38.710	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					4	Obras Menores de Seguridad Vial Nacional (6)	0	1.968.619	2.430.040	2.099.094	0,00	100,00	6,25	22,92
					51	Obras Menores de Seguridad Vial Nacional - Rutas Varias (6)	0	1.968.619	2.430.040	2.099.094	0,00	100,00	6,25	22,92
6						Mantenimiento por Sistema Modular								
					3	Empalme Ruta Nacional Nº 95 Límite con Santiago del Estero (8)	0	0	334.658	0	0,00	s/í	0,00	0,00
					51	Empalme Ruta Nacional Nº 95 Límite con Santiago del Estero (8)	0	0	334.658	0	0,00	s/í	0,00	0,00
					6	Empalme Ruta Provincial Nº 20-Empalme Ruta Nacional Nº 40S (Río Mayo) y Empalme Ruta Provincial Nº 56 (R.Senguer)	44.560.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Empalme Ruta Provincial Nº 20-Empalme Ruta Nacional Nº 40S (Río Mayo) y Empalme Ruta Provincial Nº 56 (R.Senguer)	44.560.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					8	Mantenimiento Ruta - Limite con San Juan - Gustavo Andrés - Provincia de Mendoza	49.452.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mantenimiento Ruta - Limite con San Juan - Gustavo Andrés - Provincia de Mendoza	49.452.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					10	Ruta A007 - Avenida Blas Parera - Alto Nivel Ruta Nacional Nº 11 (8)	0	0	1.182.736	0	0,00	s/í	0,00	0,00
					51	Ruta A007 - Avenida Blas Parera - Alto Nivel Ruta Nacional Nº 11 (8)	0	0	1.182.736	0	0,00	s/í	0,00	0,00
					11	Ruta Nº 16 - Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional Nº 9 y Nº 34	38.801.000	100.003	100.003	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 16 - Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional Nº 9 y Nº 34	38.801.000	100.003	100.003	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					12	Rutas Nº 34 y Nº 81 - Empalme Ruta Nacional Nº 50 - Límite con Bolivia - Pluma de Pato (8)	0	0	438.027	0	100,00	s/í	0,00	0,00
					51	Rutas Nº 34 y Nº 81 - Empalme Ruta Nacional Nº 50 - Límite con Bolivia - Pluma de Pato (8)	0	0	438.027	0	100,00	s/í	0,00	0,00
					19	Ruta Nº 3 - Empalme Ruta Provincial Nº 4 - Empalme Ruta Provincial Nº 6 - Km. 18 - Km. 61	0	3.333.330	3.333.330	0	0,00	34,27	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 3 - Empalme Ruta Provincial Nº 4 - Empalme Ruta Provincial Nº 6 - Km. 18 - Km. 61	0	3.333.330	3.333.330	0	0,00	34,27	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Fisica acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					20	Ruta A001 - Acceso Sudeste (7)	61.574.926	1.946.074	9.286.902	6.186.688	96,05	3,95	8,17	13,75
					51	Ruta A001 - Acceso Sudeste (7)	61.574.926	1.946.074	9.286.902	6.186.688	96,05	3,95	8,17	13,75
					22	Ruta Nacional N° 40 - Seclantes - Empalme Ruta Nacional N° 41 - Km. 4.433 - Km. 4.594 - Provincia de Salta (7)	37.633.000	1.385.000	3.049.080	2.565.005	97,93	2,07	9,77	12,55
					51	Ruta Nacional N° 40 - Seclantes - Empalme Ruta Nacional N° 41 - Km. 4.433 - Km. 4.594 - Provincia de Salta (7)	37.633.000	1.385.000	3.049.080	2.565.005	97,93	2,07	9,77	12,55
					23	Rutas N° 51 y N° 40 - Campo Quijano - Límite con Chile - San Antonio de Los Cobres - Límite Jujuy - Provincia de Salta	70.469.000	100.000	9.009.657	6.208.106	76,62	23,38	5,67	15,04
					51	Rutas N° 51 y N° 40 - Campo Quijano - Límite con Chile - San Antonio de Los Cobres - Límite Jujuy - Provincia de Salta	70.469.000	100.000	9.009.657	6.208.106	76,62	23,38	5,67	15,04
					25	Ruta Nacional N° 40 - Empalme Ruta Nacional N° 25 - Empalme Ruta Provincial N° 56 - Km. 1556 - Provincia de Chubut	33.435.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 40 - Empalme Ruta Nacional N° 25 - Empalme Ruta Provincial N° 56 - Km. 1556 - Provincia de Chubut	33.435.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					26	Ruta N° 26 - Empalme Ex Ruta Nacional N° 26 - Empalme Ruta Nacional N° 40 - Provincia de Chubut	20.561.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta N° 26 - Empalme Ex Ruta Nacional N° 26 - Empalme Ruta Nacional N° 40 - Provincia de Chubut	20.561.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					27	Obras de Mantenimiento, Vigilancia y Seguridad Integral Puentes Nuevo Pueyrredón y Avellaneda - Provincia de Buenos Aires	156.081.000	100.000	2.377.719	2.377.718	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Obras de Mantenimiento, Vigilancia y Seguridad Integral Puentes Nuevo Pueyrredón y Avellaneda - Provincia de Buenos Aires	156.081.000	100.000	2.377.719	2.377.718	100,00	0,00	0,00	0,00
					35	Puentes sobre Riachuelo: Nicolás Avellaneda y accesos y Nuevo Puente Pueyrredón y accesos	0	9.368.267	10.888.931	8.506.421	21,29	50,04	12,00	22,90
					51	Puentes sobre Riachuelo: Nicolás Avellaneda y accesos y Nuevo Puente Pueyrredón y accesos	0	9.368.267	10.888.931	8.506.421	21,29	50,04	12,00	22,90
					38	Ruta Nacional N° 60 Tinogasta - Límite con Chile	0	1.784.267	1.784.267	0	0,00	4,25	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 60 Tinogasta - Límite con Chile	0	1.784.267	1.784.267	0	0,00	4,25	0,00	0,00
					43	Ruta Nacional N° 40 - N° 51 San Antonio de los Cobres - Límite con Jujuy / Campo Quijano - Límite con Chile	0	3.670.000	3.670.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 40 - N° 51 San Antonio de los Cobres - Límite con Jujuy / Campo Quijano - Límite con Chile	0	3.670.000	3.670.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					49	Mantenimiento 30 Puentes - Ruta Nacional N° 34 y N° 50	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Mantenimiento 30 Puentes - Ruta Nacional N° 34 y N° 50	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					50	Ruta Nacional N° 149 Tramo Barreal - Empalme Ruta Nacional	0	1.781.667	1.781.667	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 149 Tramo Barreal - Empalme Ruta Nacional	0	1.781.667	1.781.667	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					52	Ruta N° 142, Ruta N° 40 y Ruta N° 7 - G.Andre - Empalme Ruta Nacional N° 20 /Mendoza - Límite San Juan/ San Martín (7)	26.438.710	9.189.290	9.189.290	0	71,94	28,06	22,25	37,23
					51	Ruta N° 142, Ruta N° 40 y Ruta N° 7 - G.Andre - Empalme Ruta Nacional N° 20 /Mendoza - Límite San Juan/ San Martín (7)	26.438.710	9.189.290	9.189.290	0	71,94	28,06	22,25	37,23
					53	Ruta N° 40 y Ruta N° 260 Empalme Ruta Provincial N°22 - Límite con Chubut/Santa Cruz / Empalme Ruta Nacional N°40 -	0	833.300	833.300	0	0,00	12,47	0,00	0,00
					51	Ruta N° 40 y Ruta N° 260 Empalme Ruta Provincial N°22 - Límite con Chubut/Santa Cruz / Empalme Ruta Nacional N°40 -	0	833.300	833.300	0	0,00	12,47	0,00	0,00
					55	Ruta Nacional N° 40 - Ruta Nacional N° A014 -20 Límite con Mendoza - Avenida Circunvalacion de San Juan / Acceso a Sant	0	1.566.700	11.494.424	11.494.424	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 40 - Ruta Nacional N° A014 -20 Límite con Mendoza - Avenida Circunvalacion de San Juan / Acceso a Sant	0	1.566.700	11.494.424	11.494.424	0,00	4,11	0,00	0,00
					56	Ruta Nacional N° 152 El Carancho - Casa de Piedra	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 152 El Carancho - Casa de Piedra	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					57	Autopista A001 Acceso Sudeste - Sentido Capital y Sentido Bernal	0	1.333.300	1.333.300	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Autopista A001 Acceso Sudeste - Sentido Capital y Sentido Bernal	0	1.333.300	1.333.300	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					59	Ruta Nacional N° 40 Vallecito - Abra El Acay Km. 4470,31 - Km. 4610,91	0	1.576.700	1.576.700	0	0,00	4,25	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 40 Vallecito - Abra El Acay Km. 4470,31 - Km. 4610,91	0	1.576.700	1.576.700	0	0,00	4,25	0,00	0,00
					61	Ruta Nacional N° 95 y Ruta Nacional N° 86 Tramos: Limite con Chaco - Villa General Güemes y Villa General Güemes - Posta Zalazar	0	11.782.467	11.782.467	0	0,00	12,47	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 95 y Ruta Nacional N° 86 Tramos: Limite con Chaco - Villa General Güemes y Villa General Güemes - Posta Zalazar	0	11.782.467	11.782.467	0	0,00	12,47	0,00	0,00
					62	Ruta Sin Número sobre Puente Posadas - Encarnación	0	1.569.167	1.569.167	0	0,00	1,39	0,00	0,00
					51	Ruta Sin Número sobre Puente Posadas - Encarnación	0	1.569.167	1.569.167	0	0,00	1,39	0,00	0,00
					63	Ruta Nacional N° 22 Puente Sobre Río Neuquén - Plottier Km. 1.217 - Km. 1.238,5	0	800.000	800.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 22 Puente Sobre Río Neuquén - Plottier Km. 1.217 - Km. 1.238,5	0	800.000	800.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					64	Ruta Nacional N° 40 Belén - Santa María - Agua Clara Km. 4102,79 - Límite con Tucumán Km. 4278,68	0	833.300	833.300	0	0,00	4,11	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					51	Ruta Nacional Nº 40 Belén - Santa María - Agua Clara Km. 4102,79 - Límite con Tucumán Km. 4278,68	0	833.300	833.300	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					65	Ruta Nacional Nº 9 Yala - La Quiaca	0	1.166.700	1.166.700	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9 Yala - La Quiaca	0	1.166.700	1.166.700	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					66	Ruta Nacional Nº 3 Empalme Ruta Provincial Nº 39 - Acceso a Rada Tilly - Km. 1822,20 - Km. 1842,77	0	833.300	833.300	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 Empalme Ruta Provincial Nº 39 - Acceso a Rada Tilly - Km. 1822,20 - Km. 1842,77	0	833.300	833.300	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					67	Puente Alsina - Puente Victorino de la Plaza - Puente Pueyrredón Viejo	0	2.666.700	2.666.700	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Puente Alsina - Puente Victorino de la Plaza - Puente Pueyrredón Viejo	0	2.666.700	2.666.700	0	0,00	4,11	0,00	0,00
7						Obras de Seguridad Vial								
					1	Ruta 11 - Corredor 1 (200 Km)	0	625.000	625.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Ruta 11 - Corredor 1 (200 Km)	0	625.000	625.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					2	Ruta Nº 35 - Corredor 2 (200 Km)	0	625.000	625.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 35 - Corredor 2 (200 Km)	0	625.000	625.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					4	Ruta 14 - Corredor 4 (30 km)	0	718.300	718.300	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Ruta 14 - Corredor 4 (30 km)	0	718.300	718.300	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					7	Obras de Seguridad Vial Grupo III - Pcia. Río Negro	37.416.000	200.000	201.651	0	95,56	4,44	0,00	0,00
					51	Iluminación Cruce RN 251	35.756.000	100.000	101.651	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	Ruta 3 Trat de Circulación Nocturna (Ex Iluminacion)	0	100.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					9	Obras de Seguridad Vial G V - Prov Chaco- Santa Fe	22.794.000	1.433.300	1.433.300	0	49,78	4,80	0,00	0,00
					51	R 95- Acc Sur y Norte a Villa Ángela Chaco Prog. Inic. 101	22.794.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	R 95- Acc a Sáenz Peña Chaco Prog. Inc 1112.88	0	1.333.300	1.333.300	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					21	R.234 - LA RINCONADA - SAN MARTIN DE LOS ANDES	2.685.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	R.234 - LA RINCONADA - SAN MARTIN DE LOS ANDES	2.685.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					28	R.34 - TRAVESÍA URBANA POR TABOADA	0	5.800.000	5.800.000	0	0,00	74,79	0,00	0,00
					51	R.34 - TRAVESÍA URBANA POR TABOADA	0	5.800.000	5.800.000	0	0,00	74,79	0,00	0,00
					29	Ruta Nº 34 - Empalme Ruta Provincial Nº 5 - Pozo Hondo	0	1.333.300	1.333.300	0	0,00	16,44	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 34 - Empalme Ruta Provincial Nº 5 - Pozo Hondo	0	1.333.300	1.333.300	0	0,00	16,44	0,00	0,00
					38	R.95 - INTERSECCION C/ ACCESO NORTE A VA. ANGELA	8.867.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	R.95 - INTERSECCION C/ ACCESO NORTE A VA. ANGELA	8.867.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					41	R.9-34 - PASO POR METAN	17.812.224	14.868.571	14.868.571	1.833.944	30,06	69,94	9,18	14,44
					51	R.9-34 - PASO POR METAN	17.812.224	14.868.571	14.868.571	1.833.944	30,06	69,94	9,18	14,44
					52	Ruta Nacional Nº 9 Límite Salta/Jujuy - El Carmen	2.720.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9 Límite Salta/Jujuy - El Carmen	2.720.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					57	Ruta Nacional Nº 35, Empalme Ruta Provincial Nº 10 - Empal	0	16.272.000	1	0	0,00	37,40	11,13	11,13
					51	Ruta Nacional Nº 35, Empalme Ruta Provincial Nº 10 - Empal	0	16.272.000	1	0	0,00	37,40	11,13	11,13
					60	Ruta Nacional Nº 146, Acceso a Villa de la Quebracha -	0	1.074.517	1.074.517	0	0,00	9,86	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 146, Acceso a Villa de la Quebracha -	0	1.074.517	1.074.517	0	0,00	9,86	0,00	0,00
					61	Ruta Nº 9-Empalme Ruta Nacional Nº 52 - Tilcara - Río Purmamarca; km 1752,41	0	833.399	833.399	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 9-Empalme Ruta Nacional Nº 52 - Tilcara - Río Purmamarca; km 1752,41	0	833.399	833.399	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					66	Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Límite Con Formosa Acceso a Colonia Benítez - Margarita Belén - La Leonesa y Empalme R	0	3.874.510	3.874.510	0	0,00	24,93	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Límite Con Formosa Acceso a Colonia Benítez - Margarita Belén - La Leonesa y Empalme R	0	3.874.510	3.874.510	0	0,00	24,93	0,00	0,00
					67	Ruta Nacional Nº 34 Fernandez - La Banda Sección I Fernández - Beltrán	0	2.822.800	2.822.800	0	0,00	9,86	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 34 Fernandez - La Banda Sección I Fernández - Beltrán	0	2.822.800	2.822.800	0	0,00	9,86	0,00	0,00
					68	Ruta Nacional Nº 34 Fernandez - La Banda Sección II Fernández - Beltrán	0	2.846.000	2.846.000	0	0,00	12,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 34 Fernandez - La Banda Sección II Fernández - Beltrán	0	2.846.000	2.846.000	0	0,00	12,33	0,00	0,00
					78	Ruta Nacional Nº 131 Empalme Ruta Nacional Nº 12 - Aldea María Luisa y Empalme Ruta Provincial Nº 11	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 131 Empalme Ruta Nacional Nº 12 - Aldea María Luisa y Empalme Ruta Provincial Nº 11	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					79	Ruta Nacional Nº 52 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Provincial Nº 79 Variante Purmamarca	0	1.173.300	1.173.300	0	0,00	24,93	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 52 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Provincial Nº 79 Variante Purmamarca	0	1.173.300	1.173.300	0	0,00	24,93	0,00	0,00
					80	Ruta Nacional Nº 151 Límite Río Negro - La Pampa y Empalme Ruta Provincial Nº 14 Km. 150,18 - Km. 269,82	0	1.242.000	1.242.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 151 Límite Río Negro - La Pampa y Empalme Ruta Provincial Nº 14 Km. 150,18 - Km. 269,82	0	1.242.000	1.242.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					81	Ruta Nacional Nº 22 Choele Choel - Empalme Ruta Nacional Nº 250 (Chimpay) Km. 997,51 - Km. 1.048,57	0	1.333.300	1.333.300	0	0,00	5,66	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					51	Ruta Nacional Nº 22 Choele Choe - Empalme Ruta Nacional Nº 250 (Chimpay) Km. 997,51 - Km. 1.048,57	0	1.333.300	1.333.300	0	0,00	5,66	0,00	0,00
					82	Obra de Seguridad Vial Travesías Urbanas en el Norte	0	1.041.700	1.041.700	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Obra de Seguridad Vial Travesías Urbanas en el Norte	0	1.041.700	1.041.700	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					83	Obra de Seguridad Vial Travesías Urbanas en el Centro	0	1.041.700	1.041.700	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Obra de Seguridad Vial Travesías Urbanas en el Centro	0	1.041.700	1.041.700	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					84	Ruta Nacional Nº 38 - Concepción - Empalme Ruta Nacional Nº 65	0	625.000	625.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 38 - Concepción - Empalme Ruta Nacional Nº 65	0	625.000	625.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					99	Obras menores de Seguridad Vial (6)	0	95.982.545	19.234.560	8.322.082	0,00	100,00	6,25	22,92
					51	Obras menores de Seguridad Vial (6)	0	95.982.545	19.234.560	8.322.082	0,00	100,00	6,25	22,92
8						Obras de Conservación Mejorativas								
					1	Rutas Varias - Obras menores de Conservación Mejorativa (6)	0	213.531.891	186.334.023	149.013.860	0,00	100,00	6,25	22,92
					51	Rutas Varias - Obras menores de Conservación Mejorativa (6)	0	213.531.891	186.334.023	149.013.860	0,00	100,00	6,25	22,92
					2	Ruta Nacional Nº 7 - San Martín - Mendoza - Km. 999 - Km. 1016	4.553.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7 - San Martín - Mendoza - Km. 999 - Km. 1016	4.553.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					4	Ruta Nacional Nº 148 - Límite con San Luis - Empalme Ruta Provincial Nº14	23.983.000	25.948.000	700.401	0	29,41	70,59	7,18	7,18
					51	Ruta Nacional Nº 148 - Límite con San Luis - Empalme Ruta Provincial Nº14	23.983.000	25.948.000	700.401	0	29,41	70,59	7,18	7,18
					7	Ruta Nacional Nº 154 - Empalme Ruta Nacional Nº 35 - km 111	21.198.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 154 - Empalme Ruta Nacional Nº 35 - km 111	21.198.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					9	Ruta Nacional Nº 152 -Empalme Ruta Provincial Nº 106 - Casa de Piedra	16.747.000	100.000	1.347.231	1.347.230	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 152 -Empalme Ruta Provincial Nº 106 - Casa de Piedra	16.747.000	100.000	1.347.231	1.347.230	100,00	0,00	0,00	0,00
					11	Ruta Nº A013 - Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Empalme Ex Ruta Nacional Nº 3	0	699.542	699.542	0	0,00	24,93	0,00	0,00
					51	Ruta Nº A013 - Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Empalme Ex Ruta Nacional Nº 3	0	699.542	699.542	0	0,00	24,93	0,00	0,00
					21	Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional Nº 86	0	1.136.364	1.136.364	0	0,00	9,86	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional Nº 86	0	1.136.364	1.136.364	0	0,00	9,86	0,00	0,00
					24	Ruta Nacional Nº 9, Tramo Yala - Empalme Ruta Nacional Nº 5	0	1.050.000	1.050.000	0	0,00	12,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9, Tramo Yala - Empalme Ruta Nacional Nº 5	0	1.050.000	1.050.000	0	0,00	12,33	0,00	0,00
					25	Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme	0	1.500.000	1.500.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme	0	1.500.000	1.500.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					26	Ruta Nacional Nº 52, Tramo Susques - Empalme Ruta Provincia	0	925.000	925.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 52, Tramo Susques - Empalme Ruta Provincia	0	925.000	925.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					29	Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Nacional	17.092.203	12.334.797	12.334.797	0	23,91	76,09	0,00	5,91
					51	Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Nacional	17.092.203	12.334.797	12.334.797	0	23,91	76,09	0,00	5,91
					30	Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Nacional	13.509.767	13.251.233	13.251.233	10.711.059	49,80	50,20	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Nacional	13.509.767	13.251.233	13.251.233	10.711.059	49,80	50,20	0,00	0,00
					31	Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Nacional	12.896.191	14.956.809	14.956.809	5.467.262	68,88	31,12	1,64	3,62
					51	Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Nacional	12.896.191	14.956.809	14.956.809	5.467.262	68,88	31,12	1,64	3,62
					44	Ruta Nacional N 40 - Tramos Huaco - Límite con La Rioja	0	1.964.583	1.964.583	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N 40 - Tramos Huaco - Límite con La Rioja	0	1.964.583	1.964.583	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					45	Ruta Nº 60 -Cortaderas- Las Grutas- Sección II -km.1.465,84-km.1.548,12	1.002.933	14.041.067	14.041.067	2.692.030	2,89	97,11	5,38	25,73
					51	Ruta Nº 60 -Cortaderas- Las Grutas- Sección II -km.1.465,84-km.1.548,12	1.002.933	14.041.067	14.041.067	2.692.030	2,89	97,11	5,38	25,73
					46	Ruta Nº 60 -Fiambalá- Cortaderas - Sección I - km.1.370,75-km.1.465,84	0	8.879.500	8.879.500	1.170.178	6,09	93,91	13,05	13,97
					51	Ruta Nº 60 -Fiambalá- Cortaderas - Sección I - km.1.370,75-km.1.465,84	0	8.879.500	8.879.500	1.170.178	6,09	93,91	13,05	13,97
					47	Ruta Nº 95 - Juan José Castelli - Empalme Ruta Provincial Nº 3 - Sección II - km.1.229,94-km.1.278,9	0	4.132.364	4.132.364	0	0,00	58,62	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 95 - Juan José Castelli - Empalme Ruta Provincial Nº 3 - Sección II - km.1.229,94-km.1.278,9	0	4.132.364	4.132.364	0	0,00	58,62	0,00	0,00
					48	Ruta Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº9 - Juan José Castelli - Sección I -km.1.167,2-km.1.229,94	0	4.124.909	4.124.909	0	0,00	9,86	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº9 - Juan José Castelli - Sección I -km.1.167,2-km.1.229,94	0	4.124.909	4.124.909	0	0,00	9,86	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 25 - Las Plumas - Los Altares	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 25 - Las Plumas - Los Altares	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					52	Ruta Nº 25 - Las Chapas - Las Plumas	0	5.572.762	5.572.762	0	0,00	11,32	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 25 - Las Chapas - Las Plumas	0	5.572.762	5.572.762	0	0,00	11,32	0,00	0,00
					53	Ruta Nº 3 - Rotonda Norte (Trelew) - Alto Nivel - Empalme con Ruta Nacional Nº 25 y Acceso Base Zar	0	625.000	625.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 3 - Rotonda Norte (Trelew) - Alto Nivel - Empalme con Ruta Nacional Nº 25 y Acceso Base Zar	0	625.000	625.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					54	Ruta Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 y Ruta Nacional Nº127 - Alcantarilla Transversal km.44,04 - Sección I - km.0,00 - km.4	14.463.000	100.000	1.625.005	1.625.003	25,08	74,92	6,91	10,36
					51	Ruta Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 y Ruta Nacional Nº127 - Alcantarilla Transversal km.44,04 - Sección I - km.0,00 - km.4	14.463.000	100.000	1.625.005	1.625.003	25,08	74,92	6,91	10,36

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					55	Ruta N° 119 - Empalme Ruta Nacional N° 14 y Ruta Nacional N°127 - Alcantarilla Transversal km.44,04 -Sección II - km.44,04 - km.	13.891.000	100.000	3.251.024	3.251.024	23,55	76,45	27,75	31,91
					51	Ruta N° 119 - Empalme Ruta Nacional N° 14 y Ruta Nacional N°127 - Alcantarilla Transversal km.44,04 -Sección II - km.44,04 - km.	13.891.000	100.000	3.251.024	3.251.024	23,55	76,45	27,75	31,91
					56	Ruta N° 119 - Alcantarilla Transversal km. 70,61 - Empalme Ruta Nacional N° 123 / Sección III - km.70,61 - km.109,38	0	3.179.500	3.179.500	0	0,00	37,40	0,00	0,00
					51	Ruta N° 119 - Alcantarilla Transversal km. 70,61 - Empalme Ruta Nacional N° 123 / Sección III - km.70,61 - km.109,38	0	3.179.500	3.179.500	0	0,00	37,40	0,00	0,00
					64	Ruta N° 157 - Monteagudo - Simoca km.1.175,05 - km. 1.234,70	0	2.782.300	2.782.300	0	0,00	24,93	0,00	0,00
					51	Ruta N° 157 - Monteagudo - Simoca km.1.175,05 - km. 1.234,70	0	2.782.300	2.782.300	0	0,00	24,93	0,00	0,00
					65	Ruta N° 157 - Lavalle - Monteagudo - km.1.095,21 - km. 1.175,05	0	3.448.000	3.448.000	0	0,00	24,93	0,00	0,00
					51	Ruta N° 157 - Lavalle - Monteagudo - km.1.095,21 - km. 1.175,05	0	3.448.000	3.448.000	0	0,00	24,93	0,00	0,00
					66	Ruta ex - N° 9 - Empalme Ruta Nacional N° 9 - Puente Lucas Córdoba	0	1.250.000	1.250.000	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					51	Ruta ex - N° 9 - Empalme Ruta Nacional N° 9 - Puente Lucas Córdoba	0	1.250.000	1.250.000	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					69	Ruta Nacional N° 11 Formosa - Limite con Paraguay Puente Loyola	0	681.818	681.818	0	0,00	9,86	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 11 Formosa - Limite con Paraguay Puente Loyola	0	681.818	681.818	0	0,00	9,86	0,00	0,00
					71	Ruta Nacional N° 20 Limite San Luis - San Juan - Caucete Km. 430 - Km. 450 / Km. 469 - Km. 471 / Km. 532 - Km. 547	0	995.000	995.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 20 Limite San Luis - San Juan - Caucete Km. 430 - Km. 450 / Km. 469 - Km. 471 / Km. 532 - Km. 547	0	995.000	995.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					72	Ruta Nacional N° 141 Río Bermejo - Difunta Correa Km. 139,45 (Control Policial) - Km. 180,15 (Acceso Difunta Correa)	0	1.010.000	1.010.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 141 Río Bermejo - Difunta Correa Km. 139,45 (Control Policial) - Km. 180,15 (Acceso Difunta Correa)	0	1.010.000	1.010.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					73	Ruta Nacional N° 95 Empalme Ruta Provincial N° 9 - Empalme Ruta Provincial N° 3 Km. 1.197,00 - Km. 1.241,00	0	4.774.727	4.774.727	0	0,00	10,19	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 95 Empalme Ruta Provincial N° 9 - Empalme Ruta Provincial N° 3 Km. 1.197,00 - Km. 1.241,00	0	4.774.727	4.774.727	0	0,00	10,19	0,00	0,00
					74	Puente Nicolás Avellaneda -Reemplazo de Cables de Izado y Sostenimiento	0	625.000	625.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Puente Nicolás Avellaneda -Reemplazo de Cables de Izado y Sostenimiento	0	625.000	625.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					77	Ruta Nacional N° 40 Río Mayo - Empalme Ruta Nacional N° 26 Km. 1.390,00 - Km. 1.416,54	0	916.700	916.700	0	0,00	12,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 40 Río Mayo - Empalme Ruta Nacional N° 26 Km. 1.390,00 - Km. 1.416,54	0	916.700	916.700	0	0,00	12,33	0,00	0,00
					78	Ruta Nacional N° 26 Sarmiento - Empalme Ruta Nacional N° 40 Km. 138,33 - Km. 160,42	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	12,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 26 Sarmiento - Empalme Ruta Nacional N° 40 Km. 138,33 - Km. 160,42	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	12,33	0,00	0,00
					79	Ruta Nacional N° 26 Sarmiento - Empalme Ruta Nacional N° 40 Km. 182,70 - Km. 210,12	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	12,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 26 Sarmiento - Empalme Ruta Nacional N° 40 Km. 182,70 - Km. 210,12	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	12,33	0,00	0,00
					80	Ruta Nacional N° 158 San Francisco - Empalme Ruta Provincial N° 13 Km. 76,12	0	1.250.000	1.250.000	0	0,00	12,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 158 San Francisco - Empalme Ruta Provincial N° 13 Km. 76,12	0	1.250.000	1.250.000	0	0,00	12,33	0,00	0,00
					81	Ruta Nacional N° 38 Río Cruz del Eje - Limite con La Rioja Km 88,16 - Km Carpetines de Refuerzo de 3cm de Espesor	0	1.111.100	1.111.100	0	0,00	12,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 38 Río Cruz del Eje - Limite con La Rioja Km 88,16 - Km Carpetines de Refuerzo de 3cm de Espesor	0	1.111.100	1.111.100	0	0,00	12,33	0,00	0,00
					82	Ruta Nacional N° 152 El Carancho - Acceso a las Sierras de Lihuel Calel Km. 72,06 - Km. 147,80	0	883.420	883.420	0	0,00	9,86	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 152 El Carancho - Acceso a las Sierras de Lihuel Calel Km. 72,06 - Km. 147,80	0	883.420	883.420	0	0,00	9,86	0,00	0,00
					83	Ruta Nacional N°152 Km. 160,69 - Empalme R.N.N°232	0	1.106.900	1.106.900	0	0,00	12,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°152 Km. 160,69 - Empalme R.N.N°232	0	1.106.900	1.106.900	0	0,00	12,33	0,00	0,00
					84	Ruta Nacional N° 143 - Paso de los Algarrobos Km. 224,37 - Km. 204,65	0	1.100.000	1.100.000	0	0,00	12,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 143 - Paso de los Algarrobos Km. 224,37 - Km. 204,65	0	1.100.000	1.100.000	0	0,00	12,33	0,00	0,00
					85	Ruta Nacional N° 143 Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos Sección I Km. 148,96 - Km. 177,90	0	1.600.000	1.600.000	0	0,00	12,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 143 Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos Sección I Km. 148,96 - Km. 177,90	0	1.600.000	1.600.000	0	0,00	12,33	0,00	0,00
					86	Ruta Nacional N° 143 Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos Sección II Km. 177,9 - Km. 204,65	0	1.260.000	1.260.000	0	0,00	12,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 143 Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos Sección II Km. 177,9 - Km. 204,65	0	1.260.000	1.260.000	0	0,00	12,33	0,00	0,00
					87	Ruta Nacional N° 40 y Ruta Nacional N° 242 Zapala - Las Lajas Km. 2.405,35 - Km. 2.454,85 y Las Lajas - Aduana Pino Hachado Km.	0	7.034.000	7.034.000	2.021.245	0,00	8,49	32,72	37,57
					51	Ruta Nacional N° 40 y Ruta Nacional N° 242 Zapala - Las Lajas Km. 2.405,35 - Km. 2.454,85 y Las Lajas - Aduana Pino Hachado Km.	0	7.034.000	7.034.000	2.021.245	0,00	8,49	32,72	37,57
					88	Ruta Nacional N° 40 Punta Loyola - Empalme Ruta Nacional N° 3 Progreso 100,00 - Progreso 125,51	0	2.090.500	2.090.500	0	0,00	8,49	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					51	Ruta Nacional Nº 40 Punta Loyola - Empalme Ruta Nacional Nº 3 Progreso 100,00 - Progreso 125,51	0	2.090.500	2.090.500	0	0,00	8,49	0,00	0,00
					89	Ruta Nacional Nº 3 Salida Río Gallegos - Límite Internacional con Chile Progreso 2.633,00 - Progreso 2.656,00	0	916.700	916.700	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 Salida Río Gallegos - Límite Internacional con Chile Progreso 2.633,00 - Progreso 2.656,00	0	916.700	916.700	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					90	Ruta Nacional Nº 89 Quimilí - Suncho Corral Km. 386 - Km. 490	0	1.136.364	1.136.364	0	0,00	9,86	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 89 Quimilí - Suncho Corral Km. 386 - Km. 490	0	1.136.364	1.136.364	0	0,00	9,86	0,00	0,00
					91	Ruta Nacional Nº 16 Los Pirpintos - Límite Chaco - Salta Km. 357 - Km. 503	0	975.977	975.977	0	0,00	16,44	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 16 Los Pirpintos - Límite Chaco - Salta Km. 357 - Km. 503	0	975.977	975.977	0	0,00	16,44	0,00	0,00
					92	Ruta Nacional Nº 98 Los Tablero - Puente sobre Río Salado Km. 329 - Km. 277	0	1.166.634	1.166.634	0	0,00	16,44	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 98 Los Tablero - Puente sobre Río Salado Km. 329 - Km. 277	0	1.166.634	1.166.634	0	0,00	16,44	0,00	0,00
					93	Ruta Nacional Nº 3 La Herradura - Ushuaia Km. 3.006,12 - Km. 3.049,37	0	2.920.000	2.920.000	0	0,00	12,47	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 La Herradura - Ushuaia Km. 3.006,12 - Km. 3.049,37	0	2.920.000	2.920.000	0	0,00	12,47	0,00	0,00
					95	Ruta Nacional Nº 40 Acceso al Campamento Dirección Nacional de Vialidad -Empalme Ruta Nacional Nº 74 Km. 3.832,9 - Km. 3.857,47	0	1.136.364	1.136.364	0	0,00	9,86	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Acceso al Campamento Dirección Nacional de Vialidad -Empalme Ruta Nacional Nº 74 Km. 3.832,9 - Km. 3.857,47	0	1.136.364	1.136.364	0	0,00	9,86	0,00	0,00
					96	Ruta Nacional Nº 77 Empalme Ruta Nacional Nº 79 - Empalme Ruta Nacional Nº 38 Km. 0 - Km. 102,51	0	1.136.364	1.136.364	0	0,00	9,86	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 77 Empalme Ruta Nacional Nº 79 - Empalme Ruta Nacional Nº 38 Km. 0 - Km. 102,51	0	1.136.364	1.136.364	0	0,00	9,86	0,00	0,00
					97	Ruta Nacional Nº 79 Desiderio Tello - Chemical Km. 137,00 - Km. 240,08 - Provincia de La Rioja	0	1.590.909	1.590.909	0	0,00	9,86	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 79 Desiderio Tello - Chemical Km. 137,00 - Km. 240,08 - Provincia de La Rioja	0	1.590.909	1.590.909	0	0,00	9,86	0,00	0,00
					98	Ruta Nacional Nº 8 Intersección Ruta Provincial Nº 14 - y Ruta Nacional Nº 7 Límite Córdoba-San Luis - Ex Ruta Nacional Nº 148	0	416.700	416.700	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 8 Intersección Ruta Provincial Nº 14 - y Ruta Nacional Nº 7 Límite Córdoba-San Luis - Ex Ruta Nacional Nº 148	0	416.700	416.700	0	0,00	4,11	0,00	0,00
9						Obras de Conservación Mejorativa - Fase II (1)								
					1	Ruta Nacional Nº 150 - San Roque Km. 223,27 - Zanja Doña Julia Km. 248,69 (1)	0	836.700	836.700	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 150 - San Roque Km. 223,27 - Zanja Doña Julia Km. 248,69 (1)	0	836.700	836.700	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					2	Ruta Nacional Nº 150 - Zanja Doña Julia Km. 248,69 - Acceso Dique Cuesta del Viento Km. 270,37 (1)	0	728.300	728.300	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 150 - Zanja Doña Julia Km. 248,69 - Acceso Dique Cuesta del Viento Km. 270,37 (1)	0	728.300	728.300	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					3	Ruta Nacional Nº 150 - Acceso Dique Cuesta del Viento Km. 270,37 - Empalme Ruta Nacional Nº 149 Km. 295,67 (1)	0	697.917	697.917	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 150 - Acceso Dique Cuesta del Viento Km. 270,37 - Empalme Ruta Nacional Nº 149 Km. 295,67 (1)	0	697.917	697.917	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					4	Ruta Nacional Nº 150 - Empalme Ruta Nacional Nº 149 Km. 295,67 - Peñasquito Km. 323,44 (1)	0	918.300	918.300	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 150 - Empalme Ruta Nacional Nº 149 Km. 295,67 - Peñasquito Km. 323,44 (1)	0	918.300	918.300	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					5	Ruta Nacional Nº 40 - Km. 3656,45 - Km. 3711,38 (1)	0	1.029.167	1.029.167	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Km. 3656,45 - Km. 3711,38 (1)	0	1.029.167	1.029.167	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					6	Ruta Nacional Nº 151 - Límite Río Negro - La Pampa - Puente sobre Río Colorado (1)	0	625.000	625.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 151 - Límite Río Negro - La Pampa - Puente sobre Río Colorado (1)	0	625.000	625.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					7	Ruta Nacional Nº 64 - Límite Santiago del Estero - Catamarca - Km. 105,86 - Km. 162,06 (1)	0	1.250.000	1.250.000	0	0,00	4,29	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 64 - Límite Santiago del Estero - Catamarca - Km. 105,86 - Km. 162,06 (1)	0	1.250.000	1.250.000	0	0,00	4,29	0,00	0,00
					8	Ruta Nacional Nº 9 - Humahuaca - Empalme Ruta Provincial 79 - Esquina Blanca - Arroyo Agua Chica (1)	0	1.375.000	1.375.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9 - Humahuaca - Empalme Ruta Provincial 79 - Esquina Blanca - Arroyo Agua Chica (1)	0	1.375.000	1.375.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					9	Ruta Nacional Nº 9 - Tres Cruces - Cangregillos - Lumara - Abra Pampa - Arroyo Chinaito (1)	0	1.333.300	1.333.300	0	0,00	10,96	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9 - Tres Cruces - Cangregillos - Lumara - Abra Pampa - Arroyo Chinaito (1)	0	1.333.300	1.333.300	0	0,00	10,96	0,00	0,00
					10	Ruta Nacional Nº 52 - Límite Salta / Jujuy - Susques - Río Chucalito (1)	0	1.750.000	1.750.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 52 - Límite Salta / Jujuy - Susques - Río Chucalito (1)	0	1.750.000	1.750.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					11	Ruta Nacional Nº 146 - Luján Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Límite con Catamarca - Km. 0 - Km. 34,99 (1)	0	1.666.700	1.666.700	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 146 - Luján Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Límite con Catamarca - Km. 0 - Km. 34,99 (1)	0	1.666.700	1.666.700	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					12	Ruta Nacional Nº 147 - Río El Médano - La Chañarienta - Km. 874,22 - Km. 923,1 (1)	0	1.666.700	1.666.700	0	0,00	8,22	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Fisica acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					51	Ruta Nacional Nº 147 - Río El Médano - La Chañarienta - Km. 874,22 - Km. 923,1 (1)	0	1.666.700	1.666.700	0	0,00	8,22	0,00	0,00
				13		Ruta Nacional Nº 38 - Empalme Av. Almonacid - Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Km. 432,78 - Km. 462,75 (1)	0	1.250.000	1.250.000	0	0,00	1,01	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 38 - Empalme Av. Almonacid - Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Km. 432,78 - Km. 462,75 (1)	0	1.250.000	1.250.000	0	0,00	1,01	0,00	0,00
				14		Ruta Nacional Nº 38 - Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Límite con Catamarca - Km. 462,75 - Km. 59,45 (1)	0	1.235.294	1.235.294	0	0,00	19,73	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 38 - Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Límite con Catamarca - Km. 462,75 - Km. 59,45 (1)	0	1.235.294	1.235.294	0	0,00	19,73	0,00	0,00
				15		Ruta Nacional Nº 40 - Villa Unión - Las Tucumanesas - Km. 3765,73 - Km. 3780,34 (1)	0	867.500	867.500	0	0,00	8,22	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 40 - Villa Unión - Las Tucumanesas - Km. 3765,73 - Km. 3780,34 (1)	0	867.500	867.500	0	0,00	8,22	0,00	0,00
				16		Ruta Nacional Nº 98 - Límite con Santa Fe - Banderas - Km. 180 - Km. 226 (1)	0	1.388.889	1.388.889	0	0,00	16,44	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 98 - Límite con Santa Fe - Banderas - Km. 180 - Km. 226 (1)	0	1.388.889	1.388.889	0	0,00	16,44	0,00	0,00
				17		Ruta Nacional Nº 16 - Límite con Chaco - El Cabure - Km. 318 - Km. 388 (1)	0	1.136.364	1.136.364	0	0,00	9,86	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 16 - Límite con Chaco - El Cabure - Km. 318 - Km. 388 (1)	0	1.136.364	1.136.364	0	0,00	9,86	0,00	0,00
				18		Ruta Nacional Nº 34 - El Bobadal - Río Ureña - Km. 850 - Km. 905 (1)	0	1.136.364	1.136.364	0	0,00	9,86	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 34 - El Bobadal - Río Ureña - Km. 850 - Km. 905 (1)	0	1.136.364	1.136.364	0	0,00	9,86	0,00	0,00
				19		Ruta Nacional Nº 34 - Límite Santiago del Estero - Pampa Pozo - Km. 857,52 - Km. 893,24 (1)	0	904.762	904.762	0	0,00	10,96	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 34 - Límite Santiago del Estero - Pampa Pozo - Km. 857,52 - Km. 893,24 (1)	0	904.762	904.762	0	0,00	10,96	0,00	0,00
				20		Ruta Nacional Nº 34 - Pampa Pozo - Límite con Salta - Km. 893,24 - Km. 925,84 (1)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	12,33	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 34 - Pampa Pozo - Límite con Salta - Km. 893,24 - Km. 925,84 (1)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	12,33	0,00	0,00
				21		Ruta Nacional Nº 98 - Acceso a la Tigra - Empalme Ruta Nacional Nº 16 - Km. 1078,00 - Km. 1111,48 (1)	0	958.300	958.300	0	0,00	8,22	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 98 - Acceso a la Tigra - Empalme Ruta Nacional Nº 16 - Km. 1078,00 - Km. 1111,48 (1)	0	958.300	958.300	0	0,00	8,22	0,00	0,00
				22		Ruta Nacional Nº 98 - Empalme Ruta Nacional Nº 16 -Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Km. 1111,48 - Km. 1168,20 (1)	0	958.300	958.300	0	0,00	8,22	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 98 - Empalme Ruta Nacional Nº 16 -Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Km. 1111,48 - Km. 1168,20 (1)	0	958.300	958.300	0	0,00	8,22	0,00	0,00
				23		Ruta Nacional Nº 3 - San Sebastián - Estancia Sara - Km. 2766,87 - Km. 2790,70 (1)	0	1.041.667	1.041.667	0	0,00	8,22	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 3 - San Sebastián - Estancia Sara - Km. 2766,87 - Km. 2790,70 (1)	0	1.041.667	1.041.667	0	0,00	8,22	0,00	0,00
				24		Ruta Nacional Nº 3 - Estancia Sara - Cabo Domingo - Km. 2790,70 - Km. 2829,83 (1)	0	1.250.000	1.250.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 3 - Estancia Sara - Cabo Domingo - Km. 2790,70 - Km. 2829,83 (1)	0	1.250.000	1.250.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
				25		Ruta Nacional Nº 3 - Kosovo - La Herradura - Km. 2974,42 - Km. 3006,28 (1)	0	1.733.300	1.733.300	0	0,00	4,11	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 3 - Kosovo - La Herradura - Km. 2974,42 - Km. 3006,28 (1)	0	1.733.300	1.733.300	0	0,00	4,11	0,00	0,00
				26		Ruta Nacional Nº 16 - Límite con Chaco - El Quebrachal - Km. 503 - Km.577,55 (1)	0	952.381	952.381	0	0,00	10,96	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 16 - Límite con Chaco - El Quebrachal - Km. 503 - Km.577,55 (1)	0	952.381	952.381	0	0,00	10,96	0,00	0,00
				27		Ruta Nacional Nº 16 - El Quebrachal - Empalme Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Nacional Nº 34 - Km. 577,55 - Km. 707,25 (1)	0	952.381	952.381	0	0,00	10,96	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 16 - El Quebrachal - Empalme Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Nacional Nº 34 - Km. 577,55 - Km. 707,25 (1)	0	952.381	952.381	0	0,00	10,96	0,00	0,00
				28		Ruta Nacional Nº 34 - Límite con Santiago del Estero - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Km. 905,29 - Km. 974 (1)	0	1.111.177	1.111.177	0	0,00	16,44	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 34 - Límite con Santiago del Estero - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Km. 905,29 - Km. 974 (1)	0	1.111.177	1.111.177	0	0,00	16,44	0,00	0,00
				29		Ruta Nacional Nº 34 - General Mosconi - Límite con Bolivia - Km. 1453 - Km. 1488 (1)	0	952.381	952.381	0	0,00	10,96	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 34 - General Mosconi - Límite con Bolivia - Km. 1453 - Km. 1488 (1)	0	952.381	952.381	0	0,00	10,96	0,00	0,00
				30		Ruta Nacional Nº 81 - Pluma de Pato - Empalme Ruta Nacional Nº 34 - Km. 1773 - Km. 1863 (1)	0	1.041.700	1.041.700	0	0,00	8,22	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 81 - Pluma de Pato - Empalme Ruta Nacional Nº 34 - Km. 1773 - Km. 1863 (1)	0	1.041.700	1.041.700	0	0,00	8,22	0,00	0,00
				31		Ruta Nacional Nº 3 - Acceso Estancia San Pedro - Ruta Provincial Nº 2 - Arroyo Pirámides - Km. 1352,13 - Km. 1372,22 (1)	0	1.227.273	1.227.273	0	0,00	9,86	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 3 - Acceso Estancia San Pedro - Ruta Provincial Nº 2 - Arroyo Pirámides - Km. 1352,13 - Km. 1372,22 (1)	0	1.227.273	1.227.273	0	0,00	9,86	0,00	0,00
				32		Ruta Nacional Nº 3 - Empalme Ruta Nacional Nº 25 - Variante Paso por Trelew - Acceso Base Zar - Km. 1451,40 - Km.1460 (1)	0	1.136.364	1.136.364	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 3 - Empalme Ruta Nacional Nº 25 - Variante Paso por Trelew - Acceso Base Zar - Km. 1451,40 - Km.1460 (1)	0	1.136.364	1.136.364	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				33		Ruta Nacional Nº 3 - Ruta Nacional Nº 25 Trelew - Malaspina - Km. 1460 - Km. 1691,45 (1)	0	833.300	833.300	0	0,00	50,14	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 3 - Ruta Nacional Nº 25 Trelew - Malaspina - Km. 1460 - Km. 1691,45 (1)	0	833.300	833.300	0	0,00	50,14	0,00	0,00
				34		Ruta Nacional Nº 1s40 - Empalme Ruta Nacional Nº 23 - Las Bayas (1)	0	916.700	916.700	0	0,00	8,22	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 1s40 - Empalme Ruta Nacional Nº 23 - Las Bayas (1)	0	916.700	916.700	0	0,00	8,22	0,00	0,00
				35		Ruta Nacional Nº 1s40 - Las Bayas - Límite Río Negro /Chubut (1)	0	875.000	875.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					51	Ruta Nacional Nº 1s40 - Las Bayas - Límite Río Negro /Chubut (1)	0	875.000	875.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					36	Ruta Nacional Nº 98 - Empalme Ruta Provincial Nº 11 - Empalme Ruta Provincial Nº 95 (1)	0	954.545	954.545	0	0,00	9,86	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 98 - Empalme Ruta Provincial Nº 11 - Empalme Ruta Provincial Nº 95 (1)	0	954.545	954.545	0	0,00	9,86	0,00	0,00
					37	Ruta Nacional Nº 12 - Empalme Ruta Provincial Nº 12 y Ruta Provincial Nº 32 - Km. 333,49 - Km. 401,43 (1)	0	1.460.000	1.460.000	0	0,00	12,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 12 - Empalme Ruta Provincial Nº 12 y Ruta Provincial Nº 32 - Km. 333,49 - Km. 401,43 (1)	0	1.460.000	1.460.000	0	0,00	12,33	0,00	0,00
					38	Ruta Nacional Nº 12 - Cerrito - Empalme Ruta Nacional Nº 127 - Km. 489,21 - Km. 500,48 (1)	0	1.111.078	1.111.078	0	0,00	16,44	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 12 - Cerrito - Empalme Ruta Nacional Nº 127 - Km. 489,21 - Km. 500,48 (1)	0	1.111.078	1.111.078	0	0,00	16,44	0,00	0,00
					39	Ruta Nacional Nº 33 - Bahía Blanca - Trenque Lauquen (1)	0	172.500	172.500	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 33 - Bahía Blanca - Trenque Lauquen (1)	0	172.500	172.500	0	0,00	4,11	0,00	0,00
22						Construcciones								
					2	Pasos Fronterizos y Corredores de Integración (Préstamo BID Nº 1294)								
					3	Ruta 40 Río Mayo - Límite con Santa Cruz	54.819.890	49.906.134	49.906.134	8.311.864	18,36	63,96	7,79	12,71
					51	Ruta 40 Río Mayo - Límite con Santa Cruz	54.819.890	49.906.134	49.906.134	8.311.864	18,36	63,96	7,79	12,71
					6	Límite con Chaco - El Caburé Sección II	63.299.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Límite con Chaco - El Caburé Sección II	63.299.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					18	Cl - Empalme Ruta 3 - Límite con Chile	0	7.360.500	7.360.500	0	0,00	8,49	0,00	0,00
					51	Cl - Empalme Ruta 3 - Límite con Chile	0	7.360.500	7.360.500	0	0,00	8,49	0,00	0,00
					21	San Antonio de los Cobres - Límite con Jujuy	0	6.133.333	6.133.333	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					51	San Antonio de los Cobres - Límite con Jujuy	0	6.133.333	6.133.333	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					34	Ruta 158 Villa María - Río Cuarto	244.067.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta 158 Villa María - Río Cuarto	244.067.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					35	Chucul - Río Cuarto	38.272.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Chucul - Río Cuarto	38.272.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					41	Mosconi - Tartagal (Avenida Urbana)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Mosconi - Tartagal (Avenida Urbana)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					46	Potreriños - Límite con Chile	0	2.777.778	2.777.778	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					51	Potreriños - Límite con Chile	0	2.777.778	2.777.778	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					48	KM 351 - KM 370 Límite con Chile	0	2.843.500	2.843.500	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					51	KM 351 - KM 370 Límite con Chile	0	2.843.500	2.843.500	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					50	Muyano - San Antonio de los Cobres	0	11.323.467	11.323.467	8.495.444	0,03	53,04	2,41	3,45
					51	Muyano - San Antonio de los Cobres	0	11.323.467	11.323.467	8.495.444	0,03	53,04	2,41	3,45
					52	Malargüe - Límite con Neuquén KM 350 - KM 370/389/395	110.768.482	23.017.883	49.157.720	36.516.719	81,91	18,09	1,49	11,51
					51	Malargüe - Límite con Neuquén KM 350 - KM 370/389/395	110.768.482	23.017.883	49.157.720	36.516.719	81,91	18,09	1,49	11,51
					53	Gualeguaychú Paso de los Libres	4.258.914.737	306.901.194	388.644.155	195.022.771	86,94	8,45	2,59	5,28
					52	Ruta 14 - Int. RP 20 - Empalme RP J (Colonia Elía)	199.564.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					53	Ruta 14 - Empalme RP J (Colonia Elía) - Arroyo Colman	391.723.000	27.188.000	27.188.000	322.787	100,00	0,00	0,00	0,00
					54	Ruta 14 - Arroyo Colman - Empalme RP 29	434.272.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					55	Ruta 14 - Empalme RP 29 - Ubajay	454.124.000	13.293.000	92.042.292	28.535.556	93,00	7,00	3,31	4,83
					56	Ruta 14 - Ubajay - Empalme RN 18	290.043.000	23.540.000	23.540.000	30.638.223	84,04	15,96	4,72	10,66
					57	Ruta 14 - Empalme RN 18 - Arroyo Ayuí Grande	379.464.000	35.310.000	36.599.064	26.026.711	92,70	7,30	2,16	5,52
					58	Ruta 14 - Arroyo Ayuí Grande - Arroyo Mandisoví Grande	293.628.737	1.562.194	1.562.194	9.643.143	94,94	5,06	0,00	0,00
					59	Ruta 14 - Arroyo Mandisoví Grande - Río Mocoretá	350.529.000	2.308.000	2.308.000	29.382.535	85,35	14,65	4,62	8,80
					60	Ruta 14 - Río Mocoretá - Arroyo Curupicay (7)	278.057.000	22.080.000	22.148.202	20.177.736	95,61	4,39	1,37	7,09
					61	Ruta 14 - Arroyo Curupicay - Empalme RN 127	236.377.000	73.600.000	73.600.000	19.600.657	73,63	26,37	5,78	13,39
					62	Ruta 14 - Empalme RN 127 - Establecimiento San Agustín	230.210.000	73.600.000	73.600.000	19.328.734	71,63	28,37	6,89	12,64
					63	Ruta 14 - Establecimiento San Agustín - Empalme RP 126 (7)	318.140.000	29.440.000	31.076.402	11.366.689	98,15	1,85	3,69	4,24
					64	Ruta 14 - Empalme RP 126 - Empalme RN 117	279.235.000	100.000	100.001	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					65	Ruta 117 - Empalme RN 14 - Av. Belgrano Acc.Aeropuerto	123.548.000	1.000.000	1.000.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					66	Ruta Nacional Nº 117 - Paso de los Libres - Nuevos Accesos al Centro de Frontera - Acceso a Paso de los Libres	0	3.680.000	3.680.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					54	Ruta 9 - Cincual. Acceso Los Alisos - Provincia Jujuy	0	1.041.700	1.041.700	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Ruta 9 - Cincual. Acceso Los Alisos - Provincia Jujuy	0	1.041.700	1.041.700	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					3	Obras por Convenio con Provincias								
					1	Obras Menores con Provincias y Municipios (6)	0	2.764.889	12.038.647	9.701.926	0,00	100,00	6,25	24,50
					51	Obras Menores con Provincias y Municipios (6)	0	2.764.889	12.038.647	9.701.926	0,00	100,00	6,25	24,50
					2	R Nº76 Vinchina - Alto Jague	113.995.000	6.814.000	6.814.000	1.286.518	57,59	42,41	0,00	0,00
					51	R Nº76 Vinchina - Alto Jague	113.995.000	6.814.000	6.814.000	1.286.518	57,59	42,41	0,00	0,00
					3	Ruta Nacional Nº 76 - Punta del Agua - Pircas Negras Sección I	0	287.106	287.106	0	0,00	s/í	0,00	0,00
					51	R Nº76 Punta del Agua - Pircas Negras Sección I	0	287.106	287.106	0	0,00	s/í	0,00	0,00
					7	Conexión Vial La Rioja - Chilecito Sección II	309.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Conexión Vial La Rioja - Chilecito Sección II	309.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					11	Ruta Provincial Nº 19 - Wanda - Deseado - Arroyo Uruguay - Deseado (7) (8)	0	1.393.166	1.393.166	892.584	100,00	s/í	13,30	13,30

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					51	Ruta Provincial Nº 19 - Wanda - Deseado - Arroyo Uruguay - Deseado (7) (8)		0	1.393.166	892.584	100,00	s/í	13,30	13,30
				19		R 3 - Planta LU12-Calle Italia - Autovía	119.559.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		R 3 - Planta LU12-Calle Italia - Autovía	119.559.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				27		R 8 Losa s/ Ex Vías FCGBM - Emp Av. Belgrano	142.608.714	25.542.286	25.542.286	7.672.113	22,82	49,57	2,38	3,37
				51		R 8 Losa s/ Ex Vías FCGBM - Emp Av. Belgrano	142.608.714	20.542.286	20.542.286	7.672.113	45,62	54,38	2,63	3,72
				52		RN A008 AV CIRCUNV DE ROSARIO KM 20,846-KM29,00	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
				86		Valcheta -Pilcaniyeu	492.831.603	127.128.330	58.555.074	21.460.731	63,28	24,28	2,47	3,03
				53		Ruta 23 Teniente Maza - Ramos Mejía Km. 137 - 181 (8)		0	2	23.078	100,00	s/í	0,00	0,00
				55		Ruta 23 Talcahuala - Sierra Colorada	29.840.000	100.000	100.000	143.268	100,00	0,00	0,00	0,00
				56		R 23 - Sierra Colorada - Los Menucos - Km.226-269	77.083.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				57		R.23 - Los Menucos - Maquinchao - Km.269-340		0	2	43.054	0,00	s/í	0,00	0,00
				58		R.23 - Mquinchao - Jacobacci - Km.340-410	204.053.000	100.000	100.001	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				59		R 23 - Jacobacci - Pilcaniyeu Viejo - Km.410-537	57.597.195	30.093.757	30.404.962	11.853.233	11,30	50,04	4,59	5,74
				60		Ruta Nacional Nº 23, Tramo Comallo - Pilcaniyeu Viejo	57.565.664	46.600.600	7.916.250	8.002.248	4,71	56,28	3,74	5,49
				61		Ruta Nacional Nº 23, Tramo Clemente Onelli - Comallo	66.692.744	46.467.306	16.267.190	1.395.851	7,58	55,20	6,91	7,00
				62		Ruta Nacional Nº 23 Comallo - Pilcaniyeu Viejo	0	3.666.667	3.666.667	0	0,00	2,49	0,00	0,00
				87		Ruta Nacional Nº 242 - Aduana - Limite con Chile	23.976.155	4.914.845	4.914.845	820.124	62,09	37,91	9,99	24,40
				51		Aduana - Limite con Chile	23.976.155	4.914.845	4.914.845	820.124	62,09	37,91	9,99	24,40
				88		Rutas Nacionales Nº3-281 Caleta Olivia-Gran Bajo San Julián-Pto. Deseado-Emp.Ruta Nacional Nº3	340.373.000	200.000	8.255.551	3.266.078	93,11	6,89	0,27	0,33
				51		R3-281-Caleta Olivia-Gran Bajo S.Julián-Pto.Deseado-Emp.R.3	195.800.000	100.000	8.155.551	3.266.078	88,03	11,97	0,48	0,59
				52		Ruta Nacional Nº 281 - Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Puerto	144.573.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				89		Ruta Nacional Nº 149 Las Flores - Iglesias	0	833.300	833.300	0	3,39	96,61	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 149 Las Flores - Iglesias	0	833.300	833.300	0	3,39	96,61	0,00	0,00
4						Mejoramiento y Reposición de Rutas								
				1		Rehabilitaciones Menores (6)	0	17.489.853	132.495.648	87.363.552	0,00	100,00	6,25	22,91
				51		Rehabilitaciones Menores (6)	0	17.489.853	132.495.648	87.363.552	0,00	100,00	6,25	22,91
				5		San Roque-Huaco	195.356.000	100.000	1.032.689	1.032.689	92,79	7,21	0,18	0,37
				51		San Roque-Huaco	195.356.000	100.000	1.032.689	1.032.689	92,79	7,21	0,18	0,37
				25		La Matanza	287.126.000	100.000	4.000.001	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				52		La Matanza Sección II KM 29,2-Km.37,86	287.126.000	100.000	4.000.001	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				29		Comodoro Rivadavia - Rada Tilly (8)		0	393.801	393.800	100,00	s/í	0,00	0,00
				51		Comodoro Rivadavia - Rada Tilly (8)		0	393.801	393.800	100,00	s/í	0,00	0,00
				30		Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia - Secc. I	141.667.933	36.979.153	36.979.153	5.652.555	30,65	69,35	2,52	4,16
				51		Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia - Secc. I	141.667.933	36.979.153	36.979.153	5.652.555	30,65	69,35	2,52	4,16
				31		Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia - Secc. II	146.582.348	42.373.336	70.189.627	43.738.381	21,13	67,88	0,84	5,19
				51		Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia - Secc. II	146.582.348	42.373.336	70.189.627	43.738.381	21,13	67,88	0,84	5,19
				39		Río Marapa - Principio de Autopista Secc III	257.078.000	100.000	6.891.444	3.828.578	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Río Marapa - Principio de Autopista III	257.078.000	100.000	6.891.444	3.828.578	100,00	0,00	0,00	0,00
				41		Variante Paso por Villa María	2.045.973	21.175.824	210.355	0	0,00	39,09	0,00	0,00
				51		Variante Paso por Villa María	2.045.973	21.175.824	210.355	0	0,00	39,09	0,00	0,00
				42		RN Nº40S-Límite con Chubut Perito Moreno	168.017.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		RN Nº40S-Límite con Chubut Perito Moreno	168.017.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				48		R Nº 12 Cerrito - Empalme RN Nº127 (8)		0	12.903	0	0,00	s/í	0,00	0,00
				51		R Nº 12 Cerrito - Empalme RN Nº127 (8)		0	12.903	0	0,00	s/í	0,00	0,00
				50		San Martín de los Andes Empalme R Nº 231 Sección III	69.709.369	28.949.455	33.963.989	26.297.704	51,41	36,12	4,92	9,40
				51		San Martín de los Andes Empalme R Nº 231 Sección III	69.709.369	28.949.455	33.963.989	26.297.704	51,41	36,12	4,92	9,40
				51		R Nº 3 - Variante Caleta Olivia	161.159.035	26.839.476	30.683.311	17.253.537	31,66	64,40	0,64	4,44
				51		R Nº 3 - Variante Caleta Olivia	161.159.035	26.839.476	30.683.311	17.253.537	31,66	64,40	0,64	4,44
				52		Ruta Provincial Nº 510 - Valle Fértil . Los Baldecitos - Sección I (8)		0	151.316	151.314	0,00	s/í	0,00	0,00
				51		Ruta Provincial Nº 510 - Valle Fértil . Los Baldecitos - Sección I (8)		0	151.316	151.314	0,00	s/í	0,00	0,00
				58		R 12 La Paz - Esquina Obra Faltante en Puentes	11.756.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		R 12 La Paz - Esquina Obra Faltante en Puentes	11.756.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				64		Km 25.5 - Límite con Salta (8)		0	1.639	0	100,00	s/í	0,00	0,00
				57		Km 25.5 - Límite con Salta (8)		0	1.639	0	0,00	s/í	0,00	0,00
				70		Acceso a Parque Nacional Glaciar Perito Moreno	103.732.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Acceso a Parque Nacional Glaciar Perito Moreno	103.732.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				74		RN Nº40 - Emp. Ruta P.11 El Cerrito-Secc.I El Cerrito-Km34	32.190.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		RN Nº40 - Emp. Ruta P.11 El Cerrito-Secc.I El Cerrito-Km34	32.190.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				82		Autopista Rosario - Córdoba	2.470.362.000	110.473.000	93.137.311	70.045.684	95,55	4,45	1,76	2,43
				51		RN Nº 9 - Autopista Rosario - Córdoba - Tramo Armstrong -	526.807.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				52		RN Nº9 - Sección II 36 Empalme RP 59 Ballesteros	893.091.000	100.000	100.000	2.819.297	97,98	2,02	1,01	1,79
				53		RN Nº9 - Sec. III 36 Empalme RP 59 Lte Córdoba / Sta. Fe	1.050.464.000	110.273.000	92.937.310	67.226.387	90,60	9,40	3,65	4,53
				55		Roldán - Armstrong Sección Carcarañá - Empalme R.N.Nº178 (8)		0	1	0	100,00	s/í	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					84	Empalme RN N° 81 - Límite con Chaco	145.783.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Empalme RN N° 81 - Límite con Chaco	145.783.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					85	Suncho - Corral - Empalme RN N°34	41.748.725	16.408.275	1	0	17,63	82,37	1,48	1,48
					51	Suncho - Corral - Empalme RN N°34	41.748.725	16.408.275	1	0	17,63	82,37	1,48	1,48
					86	Límite con Santa Fe - Bandera	91.426.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Límite con Santa Fe - Bandera	91.426.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					87	RN N°40S - Malargüe - Barrancas Sección II	4.722.222	73.815.425	73.815.425	9.115.833	0,00	29,31	2,19	6,26
					51	RN N°40S - Malargüe - Barrancas Sección II	4.722.222	73.815.425	73.815.425	9.115.833	0,00	29,31	2,19	6,26
					88	RN N°40S - Malargüe - Barrancas Sección III	0	57.360.000	57.360.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	RN N°40S - Malargüe - Barrancas Sección III	0	57.360.000	57.360.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					89	Ruta Nacional N° 288 - Piedrabuena - Tres Lagos	10.750.996	55.636.402	151.218.666	35.075.438	4,11	26,24	1,95	4,70
					51	Ruta Nacional N° 288 - Empalme Ruta Provincial N° 27 - Empalme Ruta Nacional N° 73 (Laguna Grande) - Km.124,72 - Km. 169,81	5.668.907	29.336.592	124.918.856	35.075.438	8,65	27,84	2,66	4,08
					53	Ruta Nacional N°288 - Acceso Estancia Chalia - Empalme Ruta Nacional N° 40 (Tres Lagos) - Km. 230,21 - Km. 273,71	5.082.089	26.299.810	26.299.810	0	3,68	24,36	1,05	5,31
					90	RN N° 3 - Acceso Sur a Caleta Olivia	0	666.667	666.667	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	RN N° 3 - Acceso Sur a Caleta Olivia	0	666.667	666.667	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					93	RN N°40 S Perito Moreno - Bajo Caracoles (7)	175.982.000	47.629.000	61.536.436	46.536.435	86,20	13,80	5,72	17,86
					51	RN N°40 S Perito Moreno - Bajo Caracoles (7)	175.982.000	47.629.000	61.536.436	46.536.435	86,20	13,80	5,72	17,86
					94	RN N°3 Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	319.329.000	200.000	4.000.001	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	RN N°3 Sección Comandante Piedrabuena - Estación Los Álamos	162.330.000	100.000	3.900.001	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					53	RN N°3 Sección Estación Los Álamos - Aeropuerto Río Gallegos	156.999.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					95	RN N°40 S - P. Moreno - Bajo Caracoles	170.664.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	RN N°40 S - P. Moreno - Bajo Caracoles	170.664.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					96	RN N°40 S - Bajo Caracoles - Tres Lagos	935.538.120	200.746.457	170.746.457	91.584.643	68,82	31,18	5,35	8,56
					51	RN N°40 S - Bajo Caracoles - Tres Lagos	87.725.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	Bajo Caracoles-Tres Lagos R Olinie-Las Horquetas Sec. I y II	195.612.000	9.651.000	9.651.000	9.688.981	97,40	2,60	2,17	2,34
					54	Bajo Caracoles-Tres Lagos - Acc Pte.s/Río Chico -Gdor. Gregores	207.216.000	53.439.000	23.439.000	8.066.528	79,42	20,58	5,06	8,08
					55	Bajo Caracoles-Tres Lagos -Gdor.Gregores-Lago Cardiel	189.223.000	37.572.000	37.572.000	12.340.292	86,60	13,40	10,52	13,37
					56	Bajo Caracoles-Tres Lagos - Lago Cardiel -Tres Lagos	114.001.577	83.886.000	83.886.000	61.488.842	30,61	69,39	1,77	6,80
					57	Ruta Nacional N° 40, Tramp Lago Cardiel - Tres Lagos	141.760.543	16.098.457	16.098.457	0	47,97	52,03	10,29	15,07
					97	RP N°12-Empalme RP N°25-Pico Truncado	167.675.863	12.626.137	28.778.182	14.778.182	93,26	6,74	0,00	4,16
					51	RP N°12-Empalme RP N°25-Pico Truncado Km 245-Pico Truncado	167.675.863	12.626.137	28.778.182	14.778.182	93,26	6,74	0,00	4,16
					98	RN N°40 S- 28 Noviembre-Rospentek	52.501.000	100.000	5.000.001	706.466	65,56	34,44	1,28	1,74
					51	RN N°40 S- 28 Noviembre-Rospentek	52.501.000	100.000	5.000.001	706.466	65,56	34,44	1,28	1,74
					99	RN N°40S-Tres Lagos-Empalme RP N°11	86.506.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	RN N°40S-Tres Lagos-Empalme RP N°11	86.506.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					5	Obras por Concesión sin Peaje (COT)								
					1	Ruta 11 - A° 11 Corredor 28 Resistencia - Límite con Paraguay (7)	276.955.842	11.934.158	11.934.158	6.914.220	99,28	0,72	0,95	1,90
					51	Ruta 11 - A° 11 Corredor 28 Resistencia - Límite con Paraguay (7)	276.955.842	11.934.158	11.934.158	6.914.220	99,28	0,72	0,95	1,90
					2	COT 31 Ruta 33 Bahía Blanca - Empalme Ruta Nacional 5	253.870.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	COT 31 Ruta 33 Bahía Blanca - Empalme Ruta Nacional 5	253.870.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					6	Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes								
					3	Ruta Nacional N° 12 - Esquina - Goya - Puente sobre 1° Aliviador Río Corrientes	0	3.239.100	3.239.100	0	0,00	16,62	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 12 - Esquina - Goya - Puente sobre 1° Aliviador Río Corrientes	0	3.239.100	3.239.100	0	0,00	16,62	0,00	0,00
					4	Ruta Nacional N° 12 - Goya - San Roque (Puente obre Río Batelito) - Progresiva 735,68	0	4.786.989	4.786.989	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 12 - Goya - San Roque (Puente obre Río Batelito) - Progresiva 735,68	0	4.786.989	4.786.989	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					5	Puente sobre Río Miriñay	0	583.333	583.333	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Puente sobre Río Miriñay	0	583.333	583.333	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					12	Ruta Nacional N° 11 - Puente sobre Río San Lorenzo	0	141.667	141.667	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Puente sobre Río San Lorenzo	0	141.667	141.667	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					13	Ruta Nacional N°11 - Rosario - Santa Fe - Puente sobre Canal Serodino	3.394.677	875.323	875.323	0	14,23	85,77	0,00	0,00
					51	Puente sobre Canal Serodino	3.394.677	875.323	875.323	0	14,23	85,77	0,00	0,00
					14	Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe - Puente sobre Río Colastiné - Progresiva 413,87	7.185.055	265.945	489.358	271.590	73,29	26,71	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe - Puente sobre Río Colastiné - Progresiva 413,87	7.185.055	265.945	489.358	271.590	73,29	26,71	0,00	0,00
					15	Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo 3º Coronda) - Progresiva 415,52	8.039.000	1.000.000	1.000.000	0	10,57	89,43	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo 3º Coronda) - Progresiva 415,52	8.039.000	1.000.000	1.000.000	0	10,57	89,43	0,00	0,00
					17	Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo 1º Coronda) - Progresiva 417,14	6.405.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo 1º Coronda) - Progresiva 417,14	6.405.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					18	Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo Matadero) - Progresiva 425,54	0	95.000	95.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo Matadero) - Progresiva 425,54	0	95.000	95.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					19	Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo Bragado) - Progresiva 429,95	0	121.667	121.667	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo Bragado) - Progresiva 429,95	0	121.667	121.667	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					20	Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo de los Padres) - Progresiva 443,03	0	97.500	97.500	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo de los Padres) - Progresiva 443,03	0	97.500	97.500	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					21	Ruta Nacional N° 35 - Villa Mackena - Holmberg (Puente sobre Arroyo El Gato) - Progresiva 670,07	0	585.000	585.000	0	0,00	8,49	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 35 - Villa Mackena - Holmberg (Puente sobre Arroyo El Gato) - Progresiva 670,07	0	585.000	585.000	0	0,00	8,49	0,00	0,00
					22	Puente sobre Arroyo San Miguel	6.165.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Puente sobre Arroyo San Miguel	6.165.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					24	Puente sobre Río Malargüe	5.605.666	9.375.899	3.970.023	30.425	27,23	64,80	0,00	0,00
					51	Puente sobre Río Malargüe	5.605.666	9.375.899	3.970.023	30.425	27,23	64,80	0,00	0,00
					25	Puente sobre Río Aluminé	14.405.263	16.030.500	16.030.500	3.160.863	6,82	75,84	6,09	11,49
					51	Puente sobre Río Aluminé	14.405.263	16.030.500	16.030.500	3.160.863	6,82	75,84	6,09	11,49
					26	Puente sobre Arroyo Comallo	0	158.300	158.300	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Puente sobre Arroyo Comallo	0	158.300	158.300	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					27	Puente sobre Río Pilcaniyeu	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	24,93	0,00	0,00
					51	Puente sobre Río Pilcaniyeu	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	24,93	0,00	0,00
					28	Ruta Nacional N° 34 - San Pedro - Calilegua (Puente sobre Río San Lorenzo) - Progresiva 1245,5	0	0	66.577	0	0,00	s/í	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 34 - San Pedro - Calilegua (Puente sobre Río San Lorenzo) - Progresiva 1245,5	0	0	66.577	0	0,00	s/í	0,00	0,00
					32	Puente sobre Arroyo San Antonio	0	308.333	308.333	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Puente sobre Arroyo San Antonio	0	308.333	308.333	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					33	Puente sobre Río Graneros	0	183.300	183.300	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					51	Puente sobre Río Graneros	0	183.300	183.300	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					34	Puente sobre Arroyo El Chileno	0	133.700	133.700	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Puente sobre Arroyo El Chileno	0	133.700	133.700	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					39	Puente sobre Río Saladillo	0	250.000	250.000	0	0,00	24,93	0,00	0,00
					51	Puente sobre Río Saladillo	0	250.000	250.000	0	0,00	24,93	0,00	0,00
					41	Puente sobre Río Perico y Arroyos	22.487.383	4.561.553	4.561.553	2.587.524	65,54	34,46	0,00	2,48
					51	Puente sobre Río Perico y Arroyos	5.984.000	100.000	100.000	2.587.524	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional N° 9 - Puente sobre Río Alisos	1.569.383	3.461.553	3.461.553	0	3,64	96,36	0,00	0,96
					53	Ruta Nacional N° 9 - Puente sobre Río Perico	14.934.000	1.000.000	1.000.000	0	85,13	14,87	0,00	4,30
					42	Puente sobre Río Ambascachi	0	125.000	125.000	0	0,00	24,93	0,00	0,00
					51	Puente sobre Río Ambascachi	0	125.000	125.000	0	0,00	24,93	0,00	0,00
					43	Puente sobre Río La Viña	0	166.700	166.700	0	0,00	24,93	0,00	0,00
					51	Puente sobre Río La Viña	0	166.700	166.700	0	0,00	24,93	0,00	0,00
					44	Puente sobre Arroyo Las Tunas	0	125.000	125.000	0	0,00	24,93	0,00	0,00
					51	Puente sobre Arroyo Las Tunas	0	125.000	125.000	0	0,00	24,93	0,00	0,00
					45	Puente sobre Río Carcaraña	0	195.583	195.583	0	0,00	24,93	0,00	0,00
					51	Puente sobre Río Carcaraña	0	195.583	195.583	0	0,00	24,93	0,00	0,00
					46	Puente sobre Arroyo Mbigua	0	144.167	144.167	0	0,00	24,93	0,00	0,00
					51	Puente sobre Arroyo Mbigua	0	144.167	144.167	0	0,00	24,93	0,00	0,00
					47	Puente sobre Río Chuniapampa	0	125.000	125.000	0	0,00	24,93	0,00	0,00
					51	Puente sobre Río Chuniapampa	0	125.000	125.000	0	0,00	24,93	0,00	0,00
					49	RN N° 34 - Puente Río Caraparí - Km 1480	0	800.000	800.000	0	0,00	8,49	0,00	0,00
					51	RN N° 34 - Puente Río Caraparí - Km 1480	0	800.000	800.000	0	0,00	8,49	0,00	0,00
					51	R N°38 -Tres Puentes -El Portezuelo -Acceso a Sta.Cruz(Paclin)	0	211.250	211.250	0	0,00	24,93	0,00	0,00
					51	R N°38 -Tres Puentes -El Portezuelo -Acceso a Sta.Cruz(Paclin)	0	211.250	211.250	0	0,00	24,93	0,00	0,00
					52	RN N° 34-San Pedro - Calilegua - Puente s/FFCC Belgrano	0	1.666.700	1.666.700	0	0,00	12,47	0,00	0,00
					51	RN N° 34-San Pedro - Calilegua - Puente s/FFCC Belgrano	0	1.666.700	1.666.700	0	0,00	12,47	0,00	0,00
					53	RN N°9 - Puente. sobre Río Grande	0	1.250.000	1.250.000	0	0,00	16,62	0,00	0,00
					51	RN N° 9 - Puente. sobre Río Grande	0	1.250.000	1.250.000	0	0,00	16,62	0,00	0,00
					54	RN N°34 - Río Piedras - Pichanal - Puente sobre Riacho Seco	56.309.853	412.147	412.147	0	99,84	0,16	0,00	0,00
					51	RN N°34 - Río Piedras - Pichanal - Puente sobre Riacho Seco	56.309.853	412.147	412.147	0	99,84	0,16	0,00	0,00
					55	Ruta Nacional N° 68 - La Viña / Moldes - Puente sobre Río Seco - km 97,77 - Salta	0	755.556	755.556	0	0,00	16,62	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 68 - La Viña / Moldes - Puente sobre Río Seco - km 97,77 - Salta	0	755.556	755.556	0	0,00	16,62	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Fisica acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					56	R N°68 - La Viña - Moldes - Puente s/Arroyo Viñaco	0	333.300	333.300		0,00	24,93	0,00	0,00
					51	R N°68 - La Viña - Moldes - Puente s/Arroyo Viñaco	0	333.300	333.300		0,00	24,93	0,00	0,00
					57	RN N°64 - La Banda - Sgo. del Estero	41.027.000	100.000	100.000		100,00	0,00	0,00	0,00
					51	R N°64 - La Banda - Sgo. del Estero	41.027.000	100.000	100.000		100,00	0,00	0,00	0,00
					59	Ruta Nacional N° 22 - Puente Río Colorado	0	500.000	500.000		0,00	24,93	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 22 - Puente Río Colorado	0	500.000	500.000		0,00	24,93	0,00	0,00
					60	Ruta Nacional N° 3, Trevelín - Límite con Chile	0	666.700	666.700		0,00	16,62	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 3, Trevelín - Límite con Chile	0	666.700	666.700		0,00	16,62	0,00	0,00
					61	Ruta Nacional N° 98 - Bandera - Pinto	11.832.000	1.000.000	1.000.000	830.063	86,29	13,71	8,04	9,05
					51	Ruta Nacional N° 98 - Bandera - Pinto	11.832.000	1.000.000	1.000.000	830.063	86,29	13,71	8,04	9,05
					62	Ruta N° 35 - km. 576 - km. 590 - Puente sobre Av. Circunvalación km. 576 - km. 579	0	833.300	833.300		0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Ruta N° 35 - km. 576 - km. 590 - Puente sobre Av. Circunvalación km. 576 - km. 579	0	833.300	833.300		0,00	8,22	0,00	0,00
					63	Ruta N° 18 - Empalme Ruta Nacional N° 12 - Empalme Ruta Provincial N° 32 - Puente sobre Arroyo Quebracho y Acceso (km. 46,16)	0	833.333	833.333		0,00	24,93	0,00	0,00
					51	Ruta N° 18 - Empalme Ruta Nacional N° 12 - Empalme Ruta Provincial N° 32 - Puente sobre Arroyo Quebracho y Acceso (km. 46,16)	0	833.333	833.333		0,00	24,93	0,00	0,00
					64	Ruta N° 131 - Empalme Ruta Provincial N° 11 - Empalme Ruta Nacional N° 12 - Puente sobre Arroyo La Ensenada y Acceso (km.19,10)	0	833.333	833.333		0,00	24,93	0,00	0,00
					51	Ruta N° 131 - Empalme Ruta Provincial N° 11 - Empalme Ruta Nacional N° 12 - Puente sobre Arroyo La Ensenada y Acceso (km.19,10)	0	833.333	833.333		0,00	24,93	0,00	0,00
					65	Ruta N° 11 - Puente sobre Río Monte Lindo	0	466.700	466.700		0,00	24,93	0,00	0,00
					51	Ruta N° 11 - Puente sobre Río Monte Lindo	0	466.700	466.700		0,00	24,93	0,00	0,00
					66	Ruta N° 232 - Empalme Ruta Nacional N° 152 - Empalme Ruta Nacional 22 - Puente sobre Río Colorado - Gobernador Duval	0	541.700	541.700		0,00	24,93	0,00	0,00
					51	Ruta N° 232 - Empalme Ruta Nacional N° 152 - Empalme Ruta Nacional 22 - Puente sobre Río Colorado - Gobernador Duval	0	541.700	541.700		0,00	24,93	0,00	0,00
					67	Ruta N° 12 - Límite Corrientes / Misiones - Puente sobre Río Zaimán	0	750.000	750.000		0,00	24,93	0,00	0,00
					51	Ruta N° 12 - Límite Corrientes / Misiones - Puente sobre Río Zaimán	0	750.000	750.000		0,00	24,93	0,00	0,00
					68	Ruta N° 12 - Paraná Mini - Montecarlo - Puente sobre Arroyo Paranay Guazú (km. 1.502,65)	0	625.000	625.000		0,00	24,93	0,00	0,00
					51	Ruta N° 12 - Paraná Mini - Montecarlo - Puente sobre Arroyo Paranay Guazú (km. 1.502,65)	0	625.000	625.000		0,00	24,93	0,00	0,00
					69	Ruta N° 12 - Paraná Mini - Montecarlo - Puente sobre Arroyo Caragatay (km. 1.516,16)	0	458.333	458.333		0,00	24,93	0,00	0,00
					51	Ruta N° 12 - Paraná Mini - Montecarlo - Puente sobre Arroyo Caragatay (km. 1.516,16)	0	458.333	458.333		0,00	24,93	0,00	0,00
					70	Ruta N° 12 - Montecarlo - El Dorado - Puente sobre Arroyo Piray Guazú (km. 1.533,6)	0	625.000	625.000		0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Ruta N° 12 - Montecarlo - El Dorado - Puente sobre Arroyo Piray Guazú (km. 1.533,6)	0	625.000	625.000		0,00	8,22	0,00	0,00
					71	Ruta N° 12 - Posadas - Santa Ana - Ruta Nacional N° 103 - Dos Puentes en Colectoras sobre Arroyo Zaimán	0	500.000	500.000		0,00	24,93	0,00	0,00
					51	Ruta N° 12 - Posadas - Santa Ana - Ruta Nacional N° 103 - Dos Puentes en Colectoras sobre Arroyo Zaimán	0	500.000	500.000		0,00	24,93	0,00	0,00
					72	Ruta N° 9 - Salta - La Caldera - Puente sobre Río Vaqueros (km. 1.608,62)	0	833.300	833.300		0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Ruta N° 9 - Salta - La Caldera - Puente sobre Río Vaqueros (km. 1.608,62)	0	833.300	833.300		0,00	8,22	0,00	0,00
					73	Ruta N° 9 - Salta - La Caldera - Puente sobre Río Caldera - (km.1.612,21)	0	833.300	833.300		0,00	24,93	0,00	0,00
					51	Ruta N° 9 - Salta - La Caldera - Puente sobre Río Caldera - (km.1.612,21)	0	833.300	833.300		0,00	24,93	0,00	0,00
					74	Ruta N° 34 - Mosconi - Pisquirenda - Puente sobre Arroyo Yacucyito (km.1.450,75)	0	833.300	833.300		0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Ruta N° 34 - Mosconi - Pisquirenda - Puente sobre Arroyo Yacucyito (km.1.450,75)	0	833.300	833.300		0,00	8,22	0,00	0,00
					75	Ruta N° 153 - Media Agua - Pedernal - Puente en km. 10,59	0	833.300	833.300		0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Ruta N° 153 - Media Agua - Pedernal - Puente en km. 10,59	0	833.300	833.300		0,00	8,22	0,00	0,00
					76	Ruta N° 9 - Empalme Ruta Nacional N° A012 - Empalme A008 - Puente Acceso a Comuna de Alvear km. 281,67	0	750.000	750.000		0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Ruta N° 9 - Empalme Ruta Nacional N° A012 - Empalme A008 - Puente Acceso a Comuna de Alvear km. 281,67	0	750.000	750.000		0,00	8,22	0,00	0,00
					77	Ruta N° 9 - Empalme Ruta Nacional N° A012 - Empalme A008 - Puente Acceso a Ciudad de Villa Gobernador Gálvez - km. 284,4	0	750.000	750.000		0,00	24,93	0,00	0,00
					51	Ruta N° 9 - Empalme Ruta Nacional N° A012 - Empalme A008 - Puente Acceso a Ciudad de Villa Gobernador Gálvez - km. 284,4	0	750.000	750.000		0,00	24,93	0,00	0,00
					78	Ruta N° 38 - Aguilares - Monteros - Puente sobre Río Medina - km. 729,20	0	17.966.700	1		0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Ruta N° 38 - Aguilares - Monteros - Puente sobre Río Medina - km. 729,20	0	17.966.700	1		0,00	8,22	0,00	0,00
					79	Ruta N° 65 - Empalme Ruta Nacional N° 38 Límite Tucumán Catamarca - Puente sobre Río Chirimayo - km. 17,68	0	833.300	833.300		0,00	24,93	0,00	0,00
					51	Ruta N° 65 - Empalme Ruta Nacional N° 38 Límite Tucumán Catamarca - Puente sobre Río Chirimayo - km. 17,68	0	833.300	833.300		0,00	24,93	0,00	0,00
					80	Ruta Naciona N° 9 Puente sobre Río Grande - Tumbayá	0	1.250.000	1.250.000		0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Ruta Naciona N° 9 Puente sobre Río Grande - Tumbayá	0	1.250.000	1.250.000		0,00	4,11	0,00	0,00
					81	Ruta Nacional N° 16 Empalme con Av. Sarmiento y Puente sobre Km. 12,59	0	2.500.000	2.500.000		0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 16 Empalme con Av. Sarmiento y Puente sobre Km. 12,59	0	2.500.000	2.500.000		0,00	8,22	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					82	Ruta Nacional Nº 95 Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional Nº 81 Puente Lavalle	0	1.250.000	1.250.000	0	0,00	12,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 95 Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional Nº 81 Puente Lavalle	0	1.250.000	1.250.000	0	0,00	12,33	0,00	0,00
					83	Ruta Nacional Nº 95 Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional Nº 86 Puentes sobre Arroyo Pilagá y Monte Lindo	0	1.111.144	1.111.144	0	0,00	49,86	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 95 Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional Nº 86 Puentes sobre Arroyo Pilagá y Monte Lindo	0	1.111.144	1.111.144	0	0,00	49,86	0,00	0,00
					84	Ruta Nacional Nº 95 Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional Nº 86 Puentes sobre Arroyo Pavao y Porteño	0	1.111.144	1.111.144	0	0,00	49,86	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 95 Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional Nº 86 Puentes sobre Arroyo Pavao y Porteño	0	1.111.144	1.111.144	0	0,00	49,86	0,00	0,00
					85	Ruta Nacional N1 34 Empalme Ruta Nacional Nº 50 - Río Seco y Puente sobre Río Bermejo Km. 1340,29	0	1.125.000	1.125.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N1 34 Empalme Ruta Nacional Nº 50 - Río Seco y Puente sobre Río Bermejo Km. 1340,29	0	1.125.000	1.125.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					86	Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Estancia María Luisa	0	4.204.800	4.204.800	0	0,00	39,09	0,00	0,00
					51	Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Estancia María Luisa	0	4.204.800	4.204.800	0	0,00	39,09	0,00	0,00
					87	Complementarias "J/K"-Varios Puentes Solado Ortiz,Río Varela,Río Cambaceres,Río Chico y Río Almanza	0	708.300	708.300	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Complementarias "J/K"-Varios Puentes Solado Ortiz,Río Varela,Río Cambaceres,Río Chico y Río Almanza	0	708.300	708.300	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					88	Complementarias "A". Varios Puentes sobre Río Chapel Km. 6,5 y Arroyo El Vasco Km. 71,8- Arroyo El Medio y Arroyo El Muerto	0	625.000	625.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Complementarias "A". Varios Puentes sobre Río Chapel Km. 6,5 y Arroyo El Vasco Km. 71,8- Arroyo El Medio y Arroyo El Muerto	0	625.000	625.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					89	Ruta Nacional Nº 38 Aguilares - Monteros Puente sobre Río Gastona Km. 739,64	0	1.067.450	1.067.450	0	0,00	49,86	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 38 Aguilares - Monteros Puente sobre Río Gastona Km. 739,64	0	1.067.450	1.067.450	0	0,00	49,86	0,00	0,00
					90	Ruta Nacional Nº 7 Límite Córdoba - San Luis y Límite San Luis - Mendoza Km. 674 - Puente sobre Arroyo Zanjón del Cerro Negro	0	1.041.700	1.041.700	0	0,00	24,93	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7 Límite Córdoba - San Luis y Límite San Luis - Mendoza Km. 674 - Puente sobre Arroyo Zanjón del Cerro Negro	0	1.041.700	1.041.700	0	0,00	24,93	0,00	0,00
					91	Ruta Nacional Nº 9 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº 52 - Tilcara - Quebrada de Hornillos Km. 1.761,9	0	1.590.909	1.590.909	0	0,00	9,86	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº 52 - Tilcara - Quebrada de Hornillos Km. 1.761,9	0	1.590.909	1.590.909	0	0,00	9,86	0,00	0,00
					92	Recuperación Puente Transbordador Nicolás Avellaneda	0	3.333.300	3.333.300	0	0,00	66,72	0,00	0,00
					51	Recuperación Puente Transbordador Nicolás Avellaneda	0	3.333.300	3.333.300	0	0,00	66,72	0,00	0,00
					96	Ruta Nacional Nº 12 - Puente sobre Río Corrientes - Km. 714,50	0	625.000	625.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 12 - Puente sobre Río Corrientes - Km. 714,50	0	625.000	625.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					97	Ruta Nacional Nº 9 - Tilcara - Humahuaca - Construcción 3 Puentes y Accesos sobre Río Yacoraite	0	1.635.000	1.635.000	0	0,00	66,72	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9 - Tilcara - Humahuaca - Construcción 3 Puentes y Accesos sobre Río Yacoraite	0	1.635.000	1.635.000	0	0,00	66,72	0,00	0,00
					98	Ruta Nacional Nº 12 - Arroyo Ita Curuzú - Km. 1509	0	1.336.500	1.336.500	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 12 - Arroyo Ita Curuzú - Km. 1509	0	1.336.500	1.336.500	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					99	Construcción de Puentes de Menor Volumen de Obra (6)	0	32.936.250	9.880.875	1.014.437	0,00	100,00	6,25	22,92
					51	Construcción de Puentes de Menor Volumen de Obra (6)	0	32.936.250	9.880.875	1.014.437	0,00	100,00	6,25	22,92
7						Obras en Corredores Viales Concesionados								
					3	Corredor Vial Nº 3 - Primera Etapa		0	73.811	0	0,00	s/í	0,00	0,00
					55	Corr.3 R11 Obr. 15 Tramo Emp RN 168-RP 39 s Km 476 Km 607		0	73.811	0	0,00	s/í	0,00	0,00
					11	Corredor Vial Nº 4 - Segunda Etapa (8)		0	758.114	0	100,00	s/í	0,00	0,00
					54	Corredor Vial 4 R8 Km 304-306, 442-468, 475-480, 595-600, 69 (8)		0	758.114	0	100,00	s/í	0,00	0,00
					13	Corredor Vial Nº 6 - Segunda Etapa (8)		0	1.610.422	0	100,00	s/í	0,00	0,00
					51	Corredor Vial 6 R11 Km 898-939, 984-1008 (8)		0	1.610.422	0	100,00	s/í	0,00	0,00
8						Obras en Circuitos Turísticos								
					1	Corredor de las Misiones	0	375.000	375.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Corredor de las Misiones	0	375.000	375.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					2	Corredor de los Lagos	5.778.069	10.264	10.264	0	91,71	5,00	0,00	0,00
					51	Corredor de los Lagos	5.778.069	10.264	10.264	0	91,71	8,29	0,00	0,00
9						Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase II								
					1	Obra Puente sobre Río Xibi Xibi	0	1.388.889	1.388.889	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					51	Obra Puente sobre Río Xibi Xibi	0	1.388.889	1.388.889	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					2	RN Nº40 Corredor Minero Jujuy	0	58.166.700	8.725.005	0	0,00	12,47	0,00	0,00
					51	RN Nº40 Límite con Salta - Emp.R.N.Nº52	0	16.333.300	0	0	0,00	12,47	0,00	0,00
					52	RN Nº40 Empalme Ruta Nacional Nº52 - Coranzulí	0	18.166.700	8.725.003	0	0,00	12,47	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					53	Ruta Nacional 40 Coranzulí - Orosmayo	0	11.500.000	1	0	0,00	12,47	0,00	0,00
					54	Ruta Nacional 40 Orosmayo - Paicone	0	12.166.700	1	0	0,00	12,47	0,00	0,00
				3		Ruta Nacional Nº151 Empalme Ruta Nacional Nº143	0	3.055.556	3.055.556	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº151 Empalme Ruta Nacional Nº143	0	3.055.556	3.055.556	0	0,00	2,10	0,00	0,00
				4		Ruta Nacional Nº3 Enlace Ruta 21 y Ruta Nacional Nº226 (5)	140.004.000	100.000	282.113	282.112	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº3 Enlace Ruta 21 y Ruta Nacional Nº226 (5)	140.004.000	100.000	282.113	282.112	100,00	0,00	0,00	0,00
				5		Ruta Nacional Nº 7, Vía 1 Serranías Puntanas	0	20.103.041	1	0	0,00	12,47	3,70	3,70
					51	Ruta Nacional Nº 7, Límite con Córdoba - Acceso a Fraga	0	7.119.833	1	0	0,00	12,47	3,80	3,80
					52	Ruta Nacional Nº 7 Acceso a Fraga - San Luis	0	5.463.458	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 7 San Luis - Límite con Mendoza	0	7.519.750	0	0	0,00	12,47	3,66	3,66
				7		Ruta Nacional Nº50 Tramo Pichanal San Ramón de la Nueva Orán	62.928.375	19.876.625	46.092.027	37.720.484	31,15	52,84	5,50	11,22
					51	Ruta Nacional Nº50 Tramo Pichanal San Ramón de la Nueva Orán	62.928.375	19.876.625	46.092.027	37.720.484	31,15	52,84	5,50	11,22
				8		Ruta Nacional Nº86 Tramo Tartagal - Tonono	0	1.733.300	1.733.300	0	0,00	10,96	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº86 Tramo Tartagal - Tonono	0	1.733.300	1.733.300	0	0,00	10,96	0,00	0,00
				9		Ruta Nacional Nº 51, Tramo Campo Quijano -El Túnel Chorrillos	0	16.932.918	16.932.918	0	0,00	2,83	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 51 - Tramo Campo Quijano -Chorrillos Sección I Km. 26,5 - El Tunal Km. 40	0	6.084.300	6.084.300	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 51 - Tramo Campo Quijano -Chorrillos Sección Ila Puente Nº 2 Km. 35,07 - Puente Nº 3 Km. 39,5	0	1.226.618	1.226.618	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 51 - Tramo Campo Quijano -Chorrillos Sección II - El Tunal Km. 34 - Estancia Chorrillos Km. 44	0	9.622.000	9.622.000	0	0,00	2,10	0,00	0,00
				10		Ruta Nacional Nº40 Tramo San Carlos Cachi y Dársena Cachi	0	99.139.490	71.952.060	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					51	R.40 - San Carlos La Angostura	0	31.479.167	30.000.060	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					52	R.40 - La Angostura Payogasta	0	43.493.667	41.952.000	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					53	RN Nº40 Payogasta - Esquina Colorada	0	5.555.556	0	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					54	RN Nº40 Esquina Colorada - Límite con Jujuy	0	18.611.100	0	0	0,00	2,10	0,00	0,00
				12		RN149 USPALLATA LTE C/SAN JUAN SECC EST TAMBILLOS-LTE S JUAN	40.110.000	6.766.678	6.766.678	0	32,73	6,92	0,00	0,00
					51	R N Nº149 Estación San Alberto - Est.Tambillos	40.110.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	R N Nº149 Estación Tambillos - Límite con San Juan	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	12,47	0,00	0,00
					53	R N Nº149 Barreal - Calingasta	0	1.666.678	1.666.678	0	0,00	1,39	0,00	0,00
				16		Obras de Intersección Ruta Nacional 14 y Empalme Ruta Prov.	0	416.700	416.700	0	0,00	24,93	0,00	0,00
					51	Obras de Intersección Ruta Nacional 14 y Empalme Ruta Prov.	0	416.700	416.700	0	0,00	24,93	0,00	0,00
				18		Ruta Nacional 16 - Paso por Sáenz Peña	69.196.000	100.000	969.636	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional 16 - Paso por Sáenz Peña	69.196.000	100.000	969.636	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				22		Obras Ruta Nacional 38 Tramo Montero - J. B. Alberdi	41.486.702	28.577.841	33.750.196	33.750.195	39,64	60,36	13,49	21,53
					51	Obras Ruta Nacional 38 Tramo Montero - J. B. Alberdi	41.486.702	28.577.841	33.750.196	33.750.195	39,64	60,36	13,49	21,53
				24		Ruta Nacional 40 - Tramo El Eje - Río Las Cuevas	290.776.267	20.000.000	30.000.001	10.373.900	67,37	32,63	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional 40 - Tramo El Eje - Río Las Cuevas	290.776.267	20.000.000	30.000.001	10.373.900	67,37	32,63	0,00	0,00
				25		Ruta Nacional Nº 40 - Puente sobre Río Santa María entre las Localidades de San José y Palo Seco	0	666.667	666.667	0	0,00	24,93	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Puente sobre Río Santa María entre las Localidades de San José y Palo Seco	0	666.667	666.667	0	0,00	24,93	0,00	0,00
				26		Autovía RN.11 Paso por Resist.- Tr Rda RN16 Acc.Aerop.Resis.	8.563.000	100.000	100.000	0	33,33	0,00	0,00	0,00
					52	Autovía R.N.Nº 89 - Acceso a M. Belén -Cementerio - Autódromo	8.563.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				28		Puente Ferroautomotor Chaco - Corrientes	0	10.333.300	10.333.300	0	0,00	1,39	0,00	0,00
					51	Puente Ferroautomotor Chaco - Corrientes	0	10.333.300	10.333.300	0	0,00	1,39	0,00	0,00
				29		Ruta Nac.16 Corredor Bioceánico Norte Tramo Metán - Avia	0	267.771.549	151.971.475	53.233.254	0,00	6,36	0,34	0,78
					51	Ruta Nac.16 Corredor Bioceánico Norte Tramo Metán - Avia	0	35.688.755	15.688.755	16.824.451	0,00	4,25	1,60	3,16
					52	R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.II	0	51.818.756	31.818.756	18.418.773	0,00	4,25	1,57	3,13
					53	R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.III	0	36.876.631	10.441.001	17.990.031	0,00	4,25	0,06	1,62
					54	R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.IV	0	15.934.866	6.570.422	0	0,00	12,47	0,00	0,00
					55	R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.V	0	20.833.129	20.833.129	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					56	R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.VI	0	15.010.869	15.010.869	0	0,00	6,65	0,00	0,00
					57	R.16 - Metán- Avia Terai - Secc .VII	0	19.664.195	19.664.195	0	0,00	12,47	0,00	0,00
					58	R.16 - Metán- Avia Terai - Secc .VIII	0	25.464.589	5.464.589	0	0,00	6,65	0,00	0,00
					59	Ruta Nacional Nº 16 - Corredor Bioceánico Norte Sección IX Km. 621.12 - 667.81	0	25.464.589	5.464.589	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					60	Ruta Nacional Nº 16 - Corredor Bioceánico Norte Sección X	0	21.015.170	21.015.170	0	0,00	4,11	0,00	0,00
				30		Ruta Nacional Nº 95 - Reconstrucción Puente Lavalle y Repavimentación Puerto Lavalle - Santa Sylvina (8)		0	197.365	0	0,00	s/í	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 95 - Reconstrucción Puente Lavalle y Repavimentación Puerto Lavalle - Santa Sylvina (8)		0	197.365	0	0,00	s/í	0,00	0,00
				31		Puente Neembucú - Integración Pilar - Bermejo	0	833.300	833.300	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Puente Neembucú - Integración Pilar - Bermejo	0	833.300	833.300	0	0,00	8,22	0,00	0,00
				33		Pavimentación Acceso Chollila	66.918.000	100.000	11.974.064	10.745.025	100,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					51	Pavimentación Acceso Chollila	66.918.000	100.000	11.974.064	10.745.025	100,00	0,00	0,00	0,00
				35		Obra vial Corcobado-Río Pico y Gualjaina - 1ra Sección	70.780.859	8.724.141	8.724.141	5.802.830	82,30	17,70	6,21	13,84
				51		Obra vial Corcobado-Río Pico y Gualjaina - 1ra Sección	70.780.859	8.724.141	8.724.141	5.802.830	82,30	17,70	6,21	13,84
				37		Ruta Nacional 60 - Empalme Ruta 9 Limite Catamarca km 154	219.206.000	70.818.000	11.360.922	868.497	69,94	30,06	4,20	4,20
				51		Ruta Nacional 60 - Empalme Ruta 9 Limite Catamarca km 154	219.206.000	70.818.000	11.360.922	868.497	69,94	30,06	4,20	4,20
				38		Ruta Nacional 19 - Tramo San Francisco Córdoba	0	103.777.769	9.566.666	0	0,00	5,27	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional 19 - Tramo San Francisco Córdoba	0	12.432.480	0	0	0,00	5,25	0,00	0,00
				52		Ruta Nacional Nº 19 , Sección Cañada Jeanmarie - Arroyito	0	19.160.071	1	0	0,00	2,10	0,00	0,00
				53		Ruta Nacional Nº 19 , Sección Arroyito - Río Primero	0	28.048.960	0	0	0,00	6,65	0,00	0,00
				54		Ruta Nacional Nº 19 , Sección Río Primero - Montecristo	0	28.503.965	6.663.186	0	0,00	12,47	0,00	0,00
				55		Ruta Nacional Nº 19 , Sección Montecristo - Córdoba	0	15.632.293	2.903.479	0	0,00	2,10	0,00	0,00
				46		Puente Binacional Salto - Concordia	0	1.083.300	1.083.300	0	0,00	8,22	0,00	0,00
				51		Puente Binacional Salto - Concordia	0	1.083.300	1.083.300	0	0,00	8,22	0,00	0,00
				51		Rotonda en Km 30 RN 151 B. del Medio - Río Negro (7)	10.071.000	100.000	3.844.454	3.844.454	87,10	12,90	0,00	34,23
				51		Rotonda en Km 30 RN 151 B. del Medio - Río Negro (7)	10.071.000	100.000	3.844.454	3.844.454	87,10	12,90	0,00	34,23
				52		RN 288-Tr Empalme RN 3 - La Julia	240.627.465	20.000.000	46.732.248	25.854.680	79,22	20,78	4,35	10,65
				51		RN 288-Tr Empalme RN 3 - La Julia	240.627.465	20.000.000	46.732.248	25.854.680	79,22	20,78	4,35	10,65
				53		RN 40-Tr Perito Moreno-Bajo Caracoles,Chimen,Aiken,Punta Loy	350.102.000	14.129.000	37.914.584	21.709.594	90,36	9,64	2,73	6,41
				51		RN 40-Tr Perito Moreno-Bajo Caracoles,Chimen,Aiken,Punta Loy	207.079.000	100.000	14.679.971	21.709.594	97,32	2,68	0,00	0,00
				52		RN 40-Tr Perito Moreno-Bajo Caracoles,Chimen,Aiken,Punta Loy (Puente Río Chico)	143.023.000	14.029.000	23.234.613	0	83,37	16,63	6,02	14,32
				64		Ruta 38 - Paso Ext. Cdad. Catamarca	144.482.000	3.405.621	4.222.647	258.342	22,52	1,85	0,00	0,00
				51		RN 38 - Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - Sección 1	144.482.000	100.000	917.026	258.342	100,00	0,00	0,00	0,00
				52		RN 38 - Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - Sección 2	0	500.000	500.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
				53		RN 38 - Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - Sección 3	0	2.083.300	2.083.300	0	0,00	5,48	0,00	0,00
				54		RN 38 - Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - Sección 4	0	722.321	722.321	0	0,00	5,48	0,00	0,00
				67		Ruta 16 Pte. Gral. Belgrano	63.358.773	25.694.190	25.894.191	974.970	14,12	80,60	0,14	0,27
				51		Ruta 16 Pte. Gral. Belgrano	63.358.773	25.694.190	25.894.191	974.970	14,12	80,60	0,14	0,27
				70		Ruta 3 -Estabilización Cerro Chenque	56.044.000	109.735.000	81.404.473	25.607.577	27,36	72,64	4,71	9,83
				51		Ruta 3 -Estabilización Cerro Chenque	56.044.000	109.735.000	81.404.473	25.607.577	27,36	72,64	4,71	9,83
				71		RP Nº12-Emp RP Nº14-Gualjaina - Emp RN Nº 40	57.310.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		RP Nº12-Emp RP Nº14-Gualjaina - Emp RN Nº 40	57.310.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				72		RP 17 - Trevelin - Corcovado	60.910.000	20.744.000	1	0	45,80	54,20	0,00	0,00
				51		RP 17 - Trevelin - Corcovado	60.910.000	20.744.000	1	0	45,80	54,20	0,00	0,00
				73		RP 19-Emp RN Nº40-Río Pico	75.130.971	7.300.029	7.990.157	3.895.277	84,07	15,93	0,84	4,83
				51		RP 19-Emp RN Nº40-Río Pico	75.130.971	7.300.029	7.990.157	3.895.277	84,07	15,93	0,84	4,83
				74		RP 56 y 40 - Emp. RPNº20-Emp RNNº40 - Alto Río Senguer	51.540.000	100.000	503.152	503.150	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		RP 56 y 40 - Emp. RPNº20-Emp RNNº40 - Alto Río Senguer	51.540.000	100.000	503.152	503.150	100,00	0,00	0,00	0,00
				77		Ruta 8 - Río Cuarto - Sta. Catalina (Ex Holmberg)	0	1.500.000	1.500.000	0	0,00	12,47	0,00	0,00
				51		Ruta 8 - Río Cuarto - Sta. Catalina (Ex Holmberg)	0	1.500.000	1.500.000	0	0,00	12,47	0,00	0,00
				85		Puente Reconquista - Goya - Puente Nuevo y Accesos	0	38.333.300	260.475	0	0,00	1,39	0,00	0,00
				51		Puente Reconquista - Goya - Puente Nuevo y Accesos	0	38.333.300	260.475	0	0,00	1,39	0,00	0,00
				87		Ruta 11 - Nueva Av. de Circunvalación de Formosa	0	2.500.000	2.500.000	0	0,00	12,47	0,00	0,00
				51		Ruta 11 - Nueva Av. de Circunvalación de Formosa	0	2.500.000	2.500.000	0	0,00	12,47	0,00	0,00
				89		R.86 - Gral Güemes - Posta Cambio a Zalazar	403.065.000	300.000	300.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				52		R.86 Secc.II - II - Fortín Leyes - San Martín 2	144.183.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				53		R.86 Secc. III - III -San Martín 2 Cabo Primero Lugones	103.808.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				54		R.86 Secc IV - IV- Cabo Primero Lugones - Posta Zalazar	155.074.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				92		RP 1 - Acceso Sur a San Salvador de Jujuy	201.410.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		RP 1 - Acceso Sur a San Salvador de Jujuy	201.410.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				97		R. 145 (ex P224) - Paso Pehuenche - Sección II - B	49.020.348	5.825.450	5.825.450	0	79,40	20,60	0,00	0,00
				51		R. 145 (ex P224) - Paso Pehuenche - Sección II - B	49.020.348	5.825.450	5.825.450	0	79,40	20,60	0,00	0,00
				98		R. 145 (ex P224) - Paso Pehuenche - Sección II - B (7)	126.690.000	28.260.000	28.260.000	22.180.212	93,14	6,86	4,73	11,90
				51		R. 145 (ex P224) - Paso Pehuenche - Sección II - B (7)	126.690.000	28.260.000	28.260.000	22.180.212	93,14	6,86	4,73	11,90
				99		Paso Pehuenche Sección III - A - Acceso a Cajón Grande	110.160.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Paso Pehuenche Sección III - A - Acceso a Cajón Grande	110.160.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
10						Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase III								
				1		Obras Menores Ferrocarril Trasandino	0	1.354.200	1.354.200	0	0,00	24,93	0,00	0,00
				51		Obras Menores Ferrocarril Trasandino	0	1.354.200	1.354.200	0	0,00	24,93	0,00	0,00
				2		Puente internacional Encarnación - Posadas	0	1.370.875	1.370.875	0	0,00	37,40	0,00	0,00
				51		Puente internacional Encarnación - Posadas	0	1.370.875	1.370.875	0	0,00	37,40	0,00	0,00
				4		R. 40 - Acceso Buta Ranquil y Barrancas	0	162.500	162.500	0	0,00	8,22	0,00	0,00
				51		R. 40 - Acceso Buta Ranquil y Barrancas	0	162.500	162.500	0	0,00	8,22	0,00	0,00
				6		R. 231 - Circ Villa la Angostura	0	23.558.827	50.001	0	0,00	12,47	0,00	0,00
				51		R. 231 - Circ Villa la Angostura	0	23.558.827	50.001	0	0,00	12,47	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					7	R. 234 San Martín de los Andes - Emp. RNNº 231	107.484.684	5.739.652	25.621.920	13.525.914	79,30	20,70	9,64	16,37
					51	R. 234 San Martín de los Andes - Emp. RNNº 231	107.484.684	5.739.652	25.621.920	13.525.914	79,30	20,70	9,64	16,37
					8	R. 22-Chichinales-Neuquén	410.522.328	117.503.466	122.688.564	102.998.183	31,86	53,22	2,37	3,45
					51	R. 22-Chichinales-Neuquén	247.406.419	618.581	2.692.981	13.829.463	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	RN22 CHICHINALES- CIPOLLETTI SECC ACC A GODOY ACC A CERVANT	74.226.868	29.798.960	29.798.960	51.093.532	30,27	69,73	5,97	6,21
					53	RN22 CHICHINALES-CIPOLLETTI SECC ACC CERVANTES ACC JIGOMEZ	45.823.217	30.055.536	30.055.536	38.075.188	5,68	80,48	2,71	4,68
					54	CHICHINALES-CIPOLLETTI ACC A JIGOMEZ-ACC A FERNANDEZ ORO	5.445.953	37.981.769	41.092.467	0	0,00	29,31	0,00	0,00
					55	R22 CHICHINALES CIPOLLETTI FERNANDEZ ORO-Cipolletti	37.619.871	19.048.620	19.048.620	0	32,35	67,65	3,94	10,59
					9	Ruta Nacional N° 23 - Pilcaniyeu Viejo - Empalme Ruta Nacional N° 237	122.449.541	83.657.702	115.904.944	106.905.208	30,88	65,52	12,08	21,56
					51	Ruta Nacional N° 23 - Pilcaniyeu Viejo - Empalme Ruta Nacional N° 237 - Secciones I	50.360.153	28.872.096	28.872.096	89.880.396	28,18	63,32	21,19	38,77
					52	Ruta Nacional N° 23 - Pilcaniyeu Viejo - Empalme Ruta Nacional N° 237 - Secciones II	43.863.135	30.009.089	30.009.089	11.624.948	11,76	88,24	4,72	8,19
					53	Ruta Nacional N° 23 Pilcaniyeu Viejo - Empalme	28.226.253	24.776.517	57.023.759	5.399.865	52,71	47,29	5,64	6,97
					11	R 258-Mejora Red Vial Bariloche	33.815.478	15.670.189	15.670.189	2.854.085	29,84	44,04	14,41	22,40
					51	R 258-Mejora Red Vial Bariloche (7)	26.074.740	5.270.260	5.270.260	2.854.085	74,53	25,47	16,58	28,01
					52	Acceso a Bariloche por calles Widerhold y Miramar	7.740.738	10.003.262	10.003.262	0	14,98	85,02	0,00	0,00
					53	Reparación de calles Capraro, Onelli y Elordi	0	396.667	396.667	0	0,00	24,93	0,00	0,00
					13	R 16-Lte. c/Chaco-Emp RN34	0	833.333	833.333	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	R 16-Lte. c/Chaco-Emp RN34	0	833.333	833.333	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					15	R 150 Ischigualasto-RN 40	717.249.541	42.741.459	24.264.963	10.333.259	77,55	22,45	4,59	6,72
					51	R 150 Ischigualasto-RN 40	225.546.452	27.697.548	9.221.052	5.857.706	73,20	26,80	3,58	5,19
					52	R.150 Ischigualasto-RN 40- Secc 2 - A2	248.784.089	14.843.911	14.843.911	4.475.554	70,24	29,76	8,41	11,89
					53	R150-Ischigualasto-RN 40-Caballo Anca-Río Bermejo-Secc.2b	70.606.000	100.000	100.000	0	77,58	22,42	1,42	4,04
					54	R150-Ischigualasto-RN.40-Río Bermejo-Emp.RN.40-Secc.III	172.313.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					22	R 168 - Río Colastiné - Túnel Subfluvial Hernandarias	249.616.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	R 168 - Río Colastiné - Túnel Subfluvial Hernandarias	249.616.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					23	R168 Sta FeTúnel Subfluvial Hernd- Intercambiador L.Guardia	0	3.896.361	3.896.361	0	0,00	17,16	0,00	0,00
					51	R168 Sta FeTúnel Subfluvial Hernd- Intercambiador L.Guardia	0	3.896.361	3.896.361	0	0,00	17,16	0,00	0,00
					24	R178 - Emp. RNNº 33 - Villa Eloisa	201.143.592	16.349.408	17.000.136	3.371.140	61,84	38,16	3,14	3,19
					51	R178 - Emp. RNNº 33 - Villa Eloisa	201.143.592	16.349.408	17.000.136	3.371.140	61,84	38,16	3,14	3,19
					25	R. 178 - Las Rosas - Emp RNNº 34	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	6,65	0,00	0,00
					51	R. 178 - Las Rosas - Emp RNNº 34	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	6,65	0,00	0,00
					31	R 38 Río Marapa (Alberdi) Sec I Acceso a Aguilares	82.776.072	38.782.651	14.937.017	5.026.045	26,72	73,28	3,45	5,61
					51	R 38 Río Marapa (Alberdi) Sec I Acceso a Aguilares	82.776.072	38.782.651	14.937.017	5.026.045	26,72	73,28	3,45	5,61
					32	R 38 R.Marapa (Alberdi) Sec.5 Emp.Traza Actual - Autopista.	131.354.000	3.969.000	906.136	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	R 38 R.Marapa (Alberdi) Sec.5 Emp.Traza Actual - Autopista.	131.354.000	3.969.000	906.136	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					34	Inters. Rutas: 127/P6 - 127/P2 - 12/131/P32 - 18/P32	0	352.083	352.083	0	0,00	12,47	0,00	0,00
					51	Inters. Rutas: 127/P6 - 127/P2 - 12/131/P32 - 18/P32	0	352.083	352.083	0	0,00	12,47	0,00	0,00
					35	Inters. RN A015 y Calle Rösch (Concordia)	0	141.513	141.513	0	0,00	16,44	0,00	0,00
					51	Inters. RN A015 y Calle Rösch (Concordia)	0	141.513	141.513	0	0,00	16,44	0,00	0,00
					37	R. 35 y P102 - Rotonda Intersec. (Castex)	0	652.536	652.536	0	0,00	49,86	0,00	0,00
					51	R. 35 y P102 - Rotonda Intersec. (Castex)	0	652.536	652.536	0	0,00	49,86	0,00	0,00
					38	R 22 - Neuquén - Arroyito Inerst. RN 22 y RN 237	0	809.300	809.300	0	0,00	49,86	0,00	0,00
					51	R 22 - Neuquén - Arroyito Inerst. RN 22 y RN 237	0	809.300	809.300	0	0,00	49,86	0,00	0,00
					39	Rotonda Empalme RP 13	76.860.488	9.662.512	20.755.722	13.507.124	70,78	19,48	2,47	7,18
					51	Rotonda Empalme RP 13	76.860.488	9.662.512	20.755.722	13.507.124	70,78	19,48	2,47	7,18
					41	R 3-Ushuaia-Lapataia Inter. Av. H. Yrigoyen / L.N.Alem	0	4.027.834	4.027.834	0	0,00	3,37	0,00	0,00
					51	R3-Ushuaia-Lapataia Inter. Av. H. Yrigoyen / L.N.Alem	0	1.250.000	1.250.000	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional N° 3 - Ushuaia - Lapataia - Portal Acceso Parque Nacional Tierra del Fuego	0	2.777.834	2.777.834	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					42	R3 V- 1 Rot. Polivalente de Arte - Emp. Vte. RN3	16.012.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	R 3 - V- 1 Rot. Polivalente de Arte - Emp. Vte. RN3	16.012.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					47	R 260 Emp. RN 40 (S) - Emp. RPNº51-Sec. 1 y 2	0	5.555.500	5.555.500	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					51	R 260 Emp. RN 40 (S) - Emp. RPNº51-Sec. 1 y 2	0	5.555.500	5.555.500	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					48	R 260 Emp. RP 51- Lte. con Chile Sec 1 y 2	0	7.222.000	7.222.000	0	0,00	6,65	0,00	0,00
					51	R 260 Emp. RP 51- Lte. con Chile Sec 1 y 2	0	7.222.000	7.222.000	0	0,00	6,65	0,00	0,00
					49	R 7 Variante paso por Palmira	0	8.333.300	8.333.300	0	0,00	12,47	0,00	0,00
					51	R 7 Variante paso por Palmira	0	8.333.300	8.333.300	0	0,00	12,47	0,00	0,00
					52	R 19 Autopista Sta. Fe- San Francisco. Sec 3	161.417.560	16.717.440	33.896.171	33.896.170	89,36	10,64	0,00	0,00
					51	R 19 Autopista Sta. Fe- San Francisco. Sec 3	161.417.560	16.717.440	33.896.171	33.896.170	89,36	10,64	0,00	0,00
					54	COTECAR-Construcción Complejo Terminal de Cargas	104.590.000	9.891.000	14.834.227	6.483.956	97,33	2,67	0,40	1,60
					51	COTECAR-Construcción Complejo Terminal de Cargas	104.590.000	9.891.000	14.834.227	6.483.956	97,33	2,67	0,40	1,60
					63	R.14 - Emp.RP.20 - Emp. RP 17 - Secc.I	58.534.984	23.137.816	16.942	0	8,25	71,40	1,15	1,15
					51	R.14 - Emp.RP.20 - Emp. RP 17 - Secc.I	58.534.984	23.137.816	16.942	0	8,25	71,40	1,15	1,15
					64	R.14 - Emp.RP.20 - Emp. RP 17 - Secc.II (7)	193.438.537	10.765.317	47.488.618	37.488.618	99,84	0,16	0,85	8,02
					51	R.14 - Emp.RP.20 - Emp. RP 17 - Secc.II (7)	193.438.537	10.765.317	47.488.618	37.488.618	99,84	0,16	0,85	8,02

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					65	R.s/n Circunvalación Noroeste (Obra Faltante)	0	23.333.367	30.001	0	0,00	5,50	0,00	0,00
					52	Ruta A019 Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) Ruta Provincial Nº 5 - Ruta Nacional Nº 20	0	6.666.700	30.001	0	0,00	12,47	0,00	0,00
					53	Ruta A019 Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) Ruta Nacional Nº 20 - Ruta Provincial Nº E55	0	6.666.667	0	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					54	Ruta A019 Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) Ruta Provincial Nº E55 - Avenida Spilimbergo	0	10.000.000	0	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					67	Ruta 40 Rospentek - Guer Aike - Rospentek - El Zurdo	563.189.445	58.320.556	85.406.953	48.731.647	65,12	20,70	1,65	4,89
					51	Ruta 40 Rospentek - Guer Aike - Rospentek - El Zurdo	77.879.625	26.266.812	53.353.209	14.334.100	26,56	23,88	2,11	5,12
					52	R 40 Secc.II El Zurdo - EA. Bella Vista	116.166.965	26.760.599	26.760.599	26.853.787	40,25	38,60	2,21	7,91
					53	R.40 - Secc.III - EA .Bella Vista - Guer Aike	195.498.855	5.193.145	5.193.145	7.543.761	94,25	5,75	1,48	3,85
					54	RN40 TR ROSPENTEK-GUER AIKE SECC IV EST.BUITRERAS-GUER AIKE	173.644.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					72	R.N. Nº 3 - Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	347.976.282	61.635.000	75.844.450	50.289.813	68,49	19,64	7,73	15,08
					52	Ruta 3 Fitz Roy Gran Bajo San Julián Km.2026-2088	153.209.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					53	R.N. Nº 3 - Fitz Roy - Gran Bajo San Julian - km. 2164,79 (7)	138.809.171	20.000.000	34.209.450	50.289.813	62,96	37,04	18,87	37,28
					54	R.N. Nº 3 - Fitz Roy - Gran Bajo San Julian - km. 2284,79 -	52.275.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					55	R.N. Nº 3 - Fitz Roy - Gran Bajo San Julian - km. 2088,00 -	3.683.111	41.435.000	41.435.000	0	0,00	29,31	0,00	0,00
					73	R 65 - Emp. RN 38 - Lte. c/Catamarca	0	11.174.967	11.174.967	0	0,00	3,80	0,00	0,00
					51	R 65 - Emp. RN 38 - Lte. c/Catamarca	0	1.041.667	1.041.667	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 65 Empalme Ruta Nacional Nº 38 - Sección III Alpachiri - Cochuna	0	1.800.000	1.800.000	0	0,00	12,47	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 65 Empalme Ruta Nacional Nº 38 - Sección IV Cochuna - Límite Tucumán y Catamarca	0	8.333.300	8.333.300	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					76	Puente Internacional Salvador Mazza-Yacuiba	0	13.333.300	13.333.300	0	0,00	12,47	0,00	0,00
					51	Puente Internacional Salvador Mazza-Yacuiba	0	13.333.300	13.333.300	0	0,00	12,47	0,00	0,00
					79	r.reordenamiento accesoa cosquin - dos puentes	38.622.636	2.392.364	2.392.364	0	87,00	13,00	0,00	0,00
					51	reordenamiento accesoa cosquin - dos puentes	38.622.636	2.392.364	2.392.364	0	87,00	13,00	0,00	0,00
					80	r.8 - obra de intersecc.-r.n.8-accesoeste-cdad.de la carlota	0	173.300	173.300	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	r.8 - obra de intersecc.- r.n.8-accesoeste-cdad.de la carlot	0	173.300	173.300	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					81	Autovía 16 - Empalme R 63 - Acceso Puerto Tirol	0	4.166.700	4.166.700	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					51	Autovía 16 - E. R. 63 - Acceso Puerto Tirol	0	4.166.700	4.166.700	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					84	R 98 - Bandera - Pinto - Km.60	60.663.000	6.433.300	6.433.300	1.002.154	22,77	3,12	0,00	0,00
					51	R 98 - Bandera - Pinto - Km.60	60.663.000	100.000	100.000	1.002.154	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	RN98 BANDERA-PINTO SECC II	0	2.333.300	2.333.300	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					53	RN98 BANDERA-PINTO SECC III	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					54	RN98 BANDERA-PINTO-SECC IV	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					88	R.7 Doble Vía - Santa Rosa - Desaguadero	458.228.921	29.259.079	9.299.961	751.613	93,57	6,43	0,22	0,27
					51	R.7 Doble Vía - Santa Rosa - Desaguadero	322.497.097	7.552.903	7.552.903	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	RN7 DESAGUADERO-SAN MARTIN SECC DESAGUADERO-LA PAZ	135.731.824	21.706.176	1.747.058	751.613	80,14	19,86	0,67	0,82
					90	R 20 - Villa Dolores - Quinés - Lte.c/ Córdoba	0	859.375	859.375	0	0,00	24,93	0,00	0,00
					51	R 20 - Villa Dolores - Quinés - Lte.c/ Córdoba	0	859.375	859.375	0	0,00	24,93	0,00	0,00
11						Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase IV								
					6	R 149 - Barrial - Uspallata-Secc.El Leoncito-Lte.con Mendoza	66.487.000	100.000	3.912.895	3.912.894	91,69	8,31	1,71	3,91
					51	R 149 - Barrial - Uspallata-Secc.El Leoncito-Lte.con Mendoza	66.487.000	100.000	3.912.895	3.912.894	91,69	8,31	1,71	3,91
					13	R Nº 158 - Autovía San Francisco - Río Cuarto - Provincia de Córdoba	0	81.713.514	1	0	0,00	3,19	0,00	0,00
					51	R Nº 158 - Autovía San Francisco - Río Cuarto - Provincia de Córdoba	0	6.043.069	0	0	0,00	3,69	0,00	0,00
					52	R Nº 158 - San Francisco - Las Varillas - Sección Saturnino Laspiur - Las Varillas	0	15.704.388	0	0	0,00	1,19	0,00	0,00
					53	R Nº 158 - Las Varillas - Villa María - Sección Las Varillas Las Playosa	0	9.367.500	0	0	0,00	6,65	0,00	0,00
					54	R Nº 158 - Las Varillas Villa María La Playosa Villa María	0	18.206.292	0	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					55	R Nº 158 - Villa María - General Deheza - Sección Villa María Empalme RP Nº 6	0	7.625.000	0	0	0,00	6,65	0,00	0,00
					56	R Nº 158 - Villa María General Deheza - Sección Empalme RP Nº 6 - General Deheza	0	6.085.417	0	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					57	R Nº 158 - General Deheza - Río IV Sección General Deheza - Puente sobre Río Chucul	0	8.272.917	1	0	0,00	6,65	0,00	0,00
					58	R Nº 158 - General Deheza Río IV Sección Puente sobre Río Chucul - Río IV	0	4.422.917	0	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					59	Ruta Nacional Nº 158 - San Francisco - Las Varillas; Sección 1B - Quebracho Herrado - Saturnino Laspiur	0	5.986.014	0	0	0,00	1,19	0,00	0,00
					14	R Nº 288 - P 73 - Rotonda Intersección RN Nº 228 - RP Nº 73	0	530.400	530.400	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	R Nº 288 - P 73 - Rotonda Intersección RN Nº 228 - RP Nº 73	0	530.400	530.400	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					19	R Nº34 - Fin Multitrocha - Lte.c/Jujuy	0	3.680.000	3.680.000	0	0,00	12,47	0,00	0,00
					51	R Nº34 - Fin Multitrocha - Lte.c/Jujuy	0	3.680.000	3.680.000	0	0,00	12,47	0,00	0,00
					29	R Nº 9 - Circunvalación de Sgo. del Estero - Emp. RN 9 (7)	63.919.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	1,01	1,01
					51	R Nº 9 - Circunvalación de Sgo. del Estero - Emp. RN 9 (7)	63.919.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	1,01	1,01
					32	R Nº 153 - Conección Vial Los Berros - Barreal - Río Nikes	0	9.701.356	9.701.356	0	0,00	5,74	0,00	0,00
					51	R Nº153 - Conección Vial Los Berros - Barreal - Río Nikes	0	2.013.889	2.013.889	0	0,00	6,65	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 153, Sección Ingreso a Túnel - El Portezuelo	0	4.083.300	4.083.300	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 153, Sección El Portezuelo	0	3.604.167	3.604.167	0	0,00	5,48	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					34	R N° 151 - Empalme RP N° 69	11.409.000	100.000	100.000	90.148	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	R N° 151 - Empalme RP N° 69	11.409.000	100.000	100.000	90.148	100,00	0,00	0,00	0,00
					35	R N° 66 - Perico - El Milagro- Emp. R N°66-Emp.R N°34	0	5.833.300	5.833.300	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	R N°66 - Perico - El Milagro- Emp. RN° 66-Emp. R N°34	0	5.833.300	5.833.300	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					36	R N°66 - Perico - El Cuarteadero - Emp. RN° 66- Emp. RN° 34	0	5.833.300	5.833.300	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	R N°66 - Perico - El Cuarteadero - Emp. RN° 66- Emp. RN° 34	0	5.833.300	5.833.300	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					37	R N° 34 - Límite con Salta - Acceso San Pedro de Jujuy -	0	28.513.465	28.513.465	0	0,00	5,18	0,00	0,00
					51	R N° 34 - Límite con Salta - Acceso San Pedro de Jujuy -	0	11.166.700	11.166.700	0	0,00	6,65	0,00	0,00
					52	R N° 34 - Acceso San Pedro de Jujuy - Libertador General	0	3.680.033	3.680.033	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional N° 34, Sección San Pedro - Puente sobre Río	0	8.333.300	8.333.300	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					54	Ruta Nacional N° 34, Sección Puente sobre Río Ledesma	0	5.333.432	5.333.432	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					45	R N° 157 - Variante Bella Vista - Emp. Aut. RN N° 38	0	1.250.000	1.250.000	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					51	R N° 157 - Variante Bella Vista - Emp. Aut. RN N° 38	0	1.250.000	1.250.000	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					47	R N°12 - Acc. a San Benito Av. Almafuerde-Acceso Sur a Paraná	0	1.499.030	1.499.030	0	0,00	12,47	0,00	0,00
					51	R N°12 - Acc. a San Benito Av. Almafuerde-Acceso Sur a Paraná	0	1.499.030	1.499.030	0	0,00	12,47	0,00	0,00
					53	RP N°6 - Sachayoj - Otumpa - Secc.I	60.413.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	RP N°6 - Sachayoj - Otumpa - Secc.I	60.413.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					77	R N°75 - Las Padercitas - Sañogasta	0	713.700	713.700	0	0,00	24,93	0,00	0,00
					51	R N°75 - Las Padercitas - Sañogasta	0	713.700	713.700	0	0,00	24,93	0,00	0,00
					78	R N°154 - Emp. RN N°35 - Emp. RN N°22	21.173.000	100.000	846.245	846.244	33,41	66,59	0,00	0,00
					51	R N°154 - Emp. RN N°35 - Emp. RN N°22	21.173.000	100.000	846.245	846.244	33,41	66,59	0,00	0,00
					81	R N° 20 -141- Ciclovía Difunta Correa-Caucete-Empalme R N° 141	12.733.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	R N° 20 -141- Ciclovía Difunta Correa-Caucete-Empalme R N° 141	12.733.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					83	R N°A007 - Red de acceso a la Ciudad de Santa Fe	0	1.512.700	1.512.700	0	0,00	16,62	0,00	0,00
					51	R N°A007 - Red de acceso a la Ciudad de Santa Fe	0	1.512.700	1.512.700	0	0,00	16,62	0,00	0,00
					86	Acceso desde RN N° 281 a Puerto Deseado	106.812.000	100.000	4.000.001	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Acceso desde RN N° 281 a Puerto Deseado	106.812.000	100.000	4.000.001	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					88	R N°12 - Avda. Las Palmeras - Avda. Juan Domingo	0	15.912.700	15.912.700	0	0,00	12,47	0,00	0,00
					51	R.12 - Avda. Las Palmeras - Avda. Juan Domingo	0	15.912.700	15.912.700	0	0,00	12,47	0,00	0,00
					92	R. P83 - Emp. RNN 34 - Valle Colorado	10.995.000	200.000	233.759	154.063	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	R. P83 - Emp. RNN 34 - Valle Colorado	6.530.000	100.000	133.759	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					54	RP N°83 - Emp. RNN° 34 - Valle Grande - Colorado - S IV	4.465.000	100.000	100.000	154.063	100,00	0,00	0,00	0,00
					94	R N°153 - Media Agua - Los Berros	0	2.166.568	2.166.568	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	R N°153 - Media Agua - Los Berros	0	2.166.568	2.166.568	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					95	R N°228-P73 - Rotonda en intersección RNN° 228	0	866.667	866.667	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	R N°228-P73 - Rotonda en intersección RNN° 228	0	866.667	866.667	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					96	R.3-P4 - Puerto Madryn - Trelew	370.221.319	25.224.106	25.224.106	17.444.220	58,26	28,44	1,10	2,25
					51	R.3-P4 - Puerto Madryn - Trelew	370.221.319	25.224.106	25.224.106	17.444.220	58,26	28,44	1,10	2,25
12						Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase V								
					1	Accesos a localidades desde Rutas Nacionales (6)	0	7.364.258	7.916.942	7.131.265	0,00	100,00	6,25	22,93
					51	Accesos a localidades desde Rutas Nacionales (6)	0	7.364.258	7.916.942	7.131.265	0,00	100,00	6,25	22,93
					2	R.40 Fuerte Quemado - Quilmes (12 km.)	49.526.545	2.927.455	3.840.269	2.167.591	52,71	47,29	1,89	4,66
					51	R.40 Fuerte Quemado - Quilmes (12 km.)	49.526.545	2.927.455	3.840.269	2.167.591	52,71	47,29	1,89	4,66
					3	RN N° 9 Pavimentación colectora e iluminación	0	1.354.167	1.354.167	0	0,00	24,93	0,00	0,00
					51	RN N° 9 Pavimentación Colectora e Iluminación	0	1.354.167	1.354.167	0	0,00	24,93	0,00	0,00
					12	RN N° 127 - Acceso a Conscripto - Bernardi	32.375.000	100.000	2.605.487	2.605.485	97,73	2,27	0,00	0,78
					51	RN N° 127 - Acceso a Conscripto - Bernardi	32.375.000	100.000	2.605.487	2.605.485	97,73	2,27	0,00	0,78
					13	RN N° 3 - Tolhuin - Hostería Kaiken	0	722.222	722.222	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					51	RN N° 3 - Tolhuin - Hostería Kaiken	0	722.222	722.222	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					14	RP N° 66 - Ameghino - Blaquier	127.117.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	RP N° 66 - Ameghino - Blaquier	127.117.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					18	R N° 3 Vinculación RN N° 3 Sur y RN N° 3 Norte	0	18.385.152	1	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	R N° 3 Vinculación RN N° 3 Sur y RN N° 3 Norte	0	1.851.852	1	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional N° 3 y Ruta Nacional N° 252, Sección II:	0	4.000.000	0	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional N° 3 y Ruta Nacional N° 252, Sección III	0	11.200.000	0	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					54	Ruta Nacional N° 3 y Ruta Nacional N° 252, Sección IV	0	1.333.300	0	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					19	R N° 40 - Tres Esquinas - Límite con Mendoza	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	7,67	0,00	0,00
					51	R N° 40 - Tres Esquinas - Límite con Mendoza	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	7,67	0,00	0,00
					20	R N° 38 - Paso por Monteros y Avenida de Circunvalación	0	833.300	833.300	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	R N° 38 - Paso por Monteros y Avenida de Circunvalación	0	833.300	833.300	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					21	R N° 288 - Empalme R.N. N° 3 - Puerto Santa Cruz	80.754.462	34.877.300	97.317.757	60.659.500	19,04	37,40	0,52	5,80
					51	R N° 288 - Empalme R.N. N° 3 - Puerto Santa Cruz	80.754.462	34.877.300	97.317.757	60.659.500	19,04	37,40	0,52	5,80
					23	R N° 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa I	0	816.766	816.766	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	R N° 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa I	0	816.766	816.766	0	0,00	4,11	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013	
					24	R Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa II	0	1.083.300	1.083.300	0	0,00	4,11	0,00	0,00	
					51	R Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa II	0	1.083.300	1.083.300	0	0,00	4,11	0,00	0,00	
					25	R Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa III	0	780.000	780.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00	
					51	R Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa III	0	780.000	780.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00	
					26	Repavimentación y Pavimentación Calles de Piedra - Provincia	42.350.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Repavimentación y Pavimentación Calles de Piedra - Provincia	42.350.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					29	R Nº 95 - Empalme RP Nº 9 Límite con Formosa	35.490.500	29.766.500	8.929.950	0	7,87	92,13	0,00	0,20	
					51	R Nº 95 - Empalme RP Nº 9 Límite con Formosa	35.490.500	29.766.500	8.929.950	0	7,87	92,13	0,00	0,20	
					30	R Nº 9 - Autovía Tramo: Puente Paraguay - Yala	274.519.000	131.190.000	45.304.956	12.569.876	64,34	35,66	8,35	12,34	
					51	R Nº 9 - Autovía Tramo: Puente Paraguay - Puente	274.519.000	131.190.000	45.304.956	12.569.876	64,34	35,66	8,35	12,34	
					39	Ruta A008 - Avenida Circunvalación de Rosario	664.286.234	45.472.553	66.486.177	56.486.176	64,24	29,00	5,12	7,59	
					51	Ruta A008 - Avenida Circunvalación de Rosario	664.286.234	45.472.553	66.486.177	56.486.176	64,24	29,00	5,12	7,59	
					40	R Nº 226 - Empalme RP Nº 65 - Empalme RN Nº 33	262.019.160	17.730.473	17.730.473	6.261.092	49,71	2,18	0,07	0,16	
					51	R Nº 226 - Empalme RP Nº 65 - Empalme RN Nº 33 S1	117.010.000	100.000	100.000	1.129.141	100,00	0,00	0,00	0,00	
					52	R Nº 226 - Empalme R.P. Nº 65 - Empalme R.N. Nº 33 S2	0	3.333.300	3.333.300	0	0,00	4,11	0,00	0,00	
					53	R Nº 226 - Empalme R.P. Nº 65 - Empalme R.N. Nº 33 S3	145.009.160	11.463.840	11.463.840	5.131.951	98,41	1,59	0,18	0,42	
					54	R Nº 226 - Empalme R.P. Nº 65 - Empalme R.N. Nº 33 S4	0	2.833.333	2.833.333	0	0,00	4,11	0,00	0,00	
					42	R Nº 11 - Variante Paso por Resistencia	0	16.666.700	1	0	0,00	4,25	0,00	0,00	
					51	R Nº 11 - Variante Paso por Resistencia	0	16.666.700	1	0	0,00	4,25	0,00	0,00	
					43	R Nº 3 - RP Nº 2 - A010 - Arroyo Verde - Empalme RN Nº A01	196.871.000	100.000	9.511.082	9.511.082	91,93	8,07	1,80	3,45	
					51	R Nº 3 - RP Nº 2 - A010 - Arroyo Verde - Empalme RN Nº A01	196.871.000	100.000	9.511.082	9.511.082	91,93	8,07	1,80	3,45	
					44	R Nº 9 - Rosario - Carcarañá	0	1.698.075	1.698.075	0	0,00	8,22	0,00	0,00	
					51	R Nº 9 - Rosario - Carcarañá	0	1.698.075	1.698.075	0	0,00	8,22	0,00	0,00	
					45	R Nº 3 Empalme RP Nº 4 - Empalme RP Nº 6	181.386.000	100.000	13.423.603	11.543.643	92,10	7,90	2,73	4,60	
					51	R Nº 3 Empalme RP Nº 4 - Empalme RP Nº 6	181.386.000	100.000	13.423.603	11.543.643	92,10	7,90	2,73	4,60	
					46	R Nº 89 - Quimilí - Suncho Corral	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00	
					51	R Nº 89 - Quimilí - Suncho Corral	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00	
					47	Ruta Nacional Nº 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta	350.539.293	141.643.374	138.724.755	86.740.660	37,00	63,00	2,93	6,69	
					51	R Nº 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta	117.349.000	27.272.298	24.353.679	86.740.660	62,21	37,79	2,61	5,77	
					52	Ruta Nacional Nº 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta - Sección II El Remanso - Lamadrid	96.659.702	38.786.076	38.786.076	0	85,81	14,19	2,59	7,47	
					53	Ruta Nacional Nº 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta - Sección III Lamadrid - Guadalcazar	118.002.257	20.000.000	20.000.000	0	73,98	26,02	6,97	19,44	
					54	Ruta Nacional Nº 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta - Sección IV Guadalcazar - El Solitario	0	19.235.000	19.235.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
					55	Ruta Nacional Nº 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta - Sección IV V El Solitario - Puerto Irigoyen	0	18.782.000	18.782.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
					56	Ruta Nacional Nº 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta - Sección IV VI Puerto Irigoyen - Misión San Martín	0	17.568.000	17.568.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
					49	R Nº 34 - Variante de Paso por Rafaela	0	2.333.300	2.333.300	0	0,00	4,11	0,00	0,00	
					51	R Nº 34 - Variante de Paso por Rafaela	0	2.333.300	2.333.300	0	0,00	4,11	0,00	0,00	
					52	R Nº 130 - Variante Paso por Villaguay	0	833.300	833.300	0	0,00	4,11	0,00	0,00	
					51	R Nº 130 - Variante Paso por Villaguay	0	833.300	833.300	0	0,00	4,11	0,00	0,00	
					60	R Nº 232 (Ex - RP Nº 106) - Empalme RN Nº 152 - Chelforó - Sección 1	0	3.866.700	3.866.700	0	0,00	4,11	0,00	0,00	
					51	R Nº 232 (Ex - RP Nº 106) - Empalme RN Nº 152 - Chelforó - Sección 1	0	3.866.700	3.866.700	0	0,00	4,11	0,00	0,00	
					61	R Nº 232 (Ex - RP Nº 106) - Empalme RN Nº 152 - Chelforó - Sección 2	0	4.166.700	4.166.700	0	0,00	4,11	0,00	0,00	
					51	R Nº 232 (Ex - RP Nº 106) - Empalme RN Nº 152 - Chelforó - Sección 2	0	4.166.700	4.166.700	0	0,00	4,11	0,00	0,00	
					62	Ruta Nº 232 (Ex - R.P. Nº 106) - Empalme R.N. Nº 152 - Chelf (7)	118.684.000	100.000	100.000	0	99,37	0,63	4,97	4,97	
					51	Ruta Nº 232 (Ex - R.P. Nº 106) - Empalme R.N. Nº 152 - Chelf (7)	118.684.000	100.000	100.000	0	99,37	0,63	4,97	4,97	
					63	R Nº 34 - Rosario - Empalme RN Nº A012	30.756.000	100.000	865.902	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					51	R Nº 34 - Rosario - Empalme RN Nº A012	30.756.000	100.000	865.902	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					67	Ruta Ex RP N 20 - Tamariscos - Emp. RP N 56	0	806.125	806.125	0	0,00	12,33	0,00	0,00	
					51	Ruta Ex - RP Nº 20 - Tamariscos - Empalme RP Nº 56	0	806.125	806.125	0	0,00	12,33	0,00	0,00	
					70	R Nº 150 - Las Flores Límite Internacional con Chile	76.951.000	100.000	100.000	0	55,83	44,17	3,25	9,91	
					51	R Nº 150 - Las Flores Límite Internacional con Chile	76.951.000	100.000	100.000	0	55,83	44,17	3,25	9,91	
					79	RN Nº 3 Avenida General Paz - Cañuelas Km. 43.110 Km. 61.383 - Buenos Aires	296.285.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					51	RN Nº 3 Avenida General Paz - Cañuelas Km. 43.110 Km. 61.383 - Buenos Aires	296.285.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					83	R Nº 65 (EX- Ruta Nº 365) Empalme R Nº 38 Límite con Catamarca Sección R Nº 38 - Alpachiri	20.038.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					51	R Nº 65 (EX- Ruta Nº 365) Empalme R Nº 38 Límite con Catamarca Sección R Nº 38 - Alpachiri	20.038.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					88	RN Nº40 Vilicum-Talacasto	0	2.333.300	2.333.300	0	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00
					51	RN Nº40 Vilicum-Talacasto	0	2.333.300	2.333.300	0	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00
					89	RN Nº40 Talacasto-San Roque	0	3.000.000	3.000.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					51	RN Nº40 Talacasto-San Roque	0	3.000.000	3.000.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					93	RN Nº101 Acceso Aeropuerto Puerto Iguazú-Andresito	1.250.604	12.946.240	12.946.240	0	0,00	58,62	0,00	0,00
					51	RN Nº101 Acceso Aeropuerto Puerto Iguazú-Andresito	1.250.604	12.946.240	12.946.240	0	0,00	58,62	0,00	0,00
					96	RN Nº11 Aut.Resistencia Formosa	0	25.000.000	1.001	0	0,00	1,39	0,00	0,00
					51	RN Nº11 Aut.Resistencia Formosa	0	25.000.000	1.001	0	0,00	1,39	0,00	0,00
13						Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI								
					2	RN Nº16 Viaducto en Intersección av Sarmiento-Intersecciones con Av. Savín y RN Nº11	55.020.636	20.998.397	20.998.397	15.005.710	40,02	59,98	9,19	14,73
					51	RN Nº16 Viaducto en Intersección av Sarmiento-Intersecciones con Av. Savín y RN Nº11	55.020.636	20.998.397	20.998.397	15.005.710	40,02	59,98	9,19	14,73
					3	Ruta Nº 2 - Empalme Ruta Nacional Nº11 - Riacho He-He	41.540.000	100.000	100.000	84.920	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 2 - Empalme Ruta Nacional Nº11 - Riacho He-He	41.540.000	100.000	100.000	84.920	100,00	0,00	0,00	0,00
					4	RN Nº38 Río Marapa (JB Alberdi)-Famaillá	0	4.088.856	4.088.856	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	RN Nº38 Río Marapa (JB Alberdi)-Famaillá	0	4.088.856	4.088.856	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					5	RN Nº40 Paso Externo por la Ciudad de Belén	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	RN Nº40 Paso Externo por la Ciudad de Belén	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					7	RN Nº26 Empalme RN Nº3-Pampa del Castillo	0	8.333.333	8.333.333	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	RN Nº26 Empalme RN Nº3-Pampa del Castillo	0	8.333.333	8.333.333	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					8	Conexión Vial Santa Fe - Santo Tomé	0	13.888.890	13.888.890	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Conexión Vial Santa Fe - Santo Tomé	0	13.888.890	13.888.890	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					9	RN Nº237 Av. Bustillo entre S.Carlos de Bariloche y Llao Llao Sección I	740.740	16.666.700	1	0	0,00	39,09	0,00	0,00
					51	RN Nº237 Av. Bustillo entre S.Carlos de Bariloche y Llao Llao Sección I	740.740	16.666.700	1	0	0,00	39,09	0,00	0,00
					10	RN Nº237 Av. Bustillo entre S.Carlos de Bariloche y Llao Llao Sección II	28.607.033	6.657.967	6.657.967	3.178.744	48,86	45,08	2,58	2,58
					51	RN Nº237 Av. Bustillo entre S.Carlos de Bariloche y Llao Llao Sección II	28.607.033	6.657.967	6.657.967	3.178.744	48,86	45,08	2,58	2,58
					11	RN Nº68 El Carril-Río Ancho	0	20.500.000	1	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	RN Nº68 El Carril-Río Ancho	0	20.500.000	1	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					12	RN Nº40 Mendoza-Límite con San Juan	0	500.000	500.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	RN Nº40 Mendoza-Límite con San Juan	0	500.000	500.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					16	Ruta Nacional Nº 51 San Antonio de los Cobres - Paso Sico	0	14.045.333	14.045.333	0	0,00	2,18	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 51 San Antonio de los Cobres - Paso Sico - San Antonio de los Cobres - Mina La Poma	0	2.453.000	2.453.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 51 San Antonio de los Cobres - Paso Sico - Mina La Poma - Alto Chorrillos	0	3.925.333	3.925.333	0	0,00	4,48	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 51 San Antonio de los Cobres - Paso Sico - Alto Chorrillos Km. 180,00 - Paso de Sico Km. 289,00	0	7.667.000	7.667.000	0	0,00	1,67	0,00	0,00
					17	RN Nº118 Empalme RN Nº12-Empalme RN Nº5	0	5.418.378	5.418.378	594.744	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	RN Nº118 Empalme RN Nº12-Empalme RN Nº5	0	5.418.378	5.418.378	594.744	0,00	100,00	0,00	0,00
					18	RN Nº123 Emp.RN Nº12-Emp. RN Nº119	0	731.596	731.596	0	0,00	6,16	0,00	0,00
					51	RN Nº123 Emp.RN Nº12-Emp. RN Nº119	0	731.596	731.596	0	0,00	6,16	0,00	0,00
					19	RN Nº12 Gral.Galarza-Nogoyá	0	8.000.000	8.000.000	0	0,00	2,41	0,00	0,00
					51	RN Nº12 Gral.Galarza-Nogoyá	0	8.000.000	8.000.000	0	0,00	2,41	0,00	0,00
					20	Ruta s/nº Nogoyá-Villaguay	0	7.778.000	7.778.000	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					51	Ruta s/nº Nogoyá-Villaguay	0	7.778.000	7.778.000	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					22	RN Nº52 Empalme Ex RNNº40 Susques	0	875.000	875.000	0	0,00	12,33	0,00	0,00
					51	RN Nº52 Empalme Ex RNNº40 Susques	0	875.000	875.000	0	0,00	12,33	0,00	0,00
					23	RN Nº52 Susques-Emp.RPNº16	0	375.000	375.000	0	0,00	24,66	0,00	0,00
					51	RN Nº52 Susques-Emp.RPNº16	0	375.000	375.000	0	0,00	24,66	0,00	0,00
					24	RN Nº40 Paicone-La Quiaca	0	29.999.000	8.999.700	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	RN Nº40 Paicone-La Quiaca	0	8.333.000	8.333.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 40, Tramo Paicone - Ex Ruta Provincial Nº	0	8.333.000	0	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 40, Tramo Paicone - Ex Ruta	0	13.333.000	666.700	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					25	RN Nº76 Punta de Agua-Pircas Negras	0	625.000	625.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	RN Nº76 Punta de Agua-Pircas Negras	0	625.000	625.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					26	RN Nº7 Acceso Este a Mendoza	0	4.583.833	4.583.833	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	RN Nº7 Acceso Este a Mendoza	0	4.583.833	4.583.833	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					27	RN Nº7 Empalme RN Nº40 Límite con Chile	0	10.278.276	10.278.276	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 Uspallata - Limite con Chile	0	3.333.733	3.333.733	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Uspallata Sección III Km. 1088 - Km 1113	0	6.944.543	6.944.543	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					28	RN Nº14 L.N.Alem-Oberá	0	2.083.300	2.083.300	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					51	RN Nº14 L.N.Alem-Oberá	0	2.083.300	2.083.300	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					29	RN Nº12 Variante Yabebiry	0	833.300	833.300	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					51	RN Nº12 Variante Yabebiry	0	833.300	833.300	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					30	RN Nº12 Variante por Gobernador Roca	0	1.666.700	1.666.700	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	RN Nº12 Variante por Gobernador Roca	0	1.666.700	1.666.700	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					31	RN Nº86 Misión La Paz-Tonono	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	RN Nº86 Misión La Paz-Tonono	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					32	Autovía RNNºAO12	0	20.833.003	1	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Autovía RNNºAO12	0	20.833.003	1	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					33	RN Nº33 Variante por Pérez	0	6.944.774	6.944.774	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					51	RN Nº33 Variante por Pérez	0	6.944.774	6.944.774	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					34	RN Nº11 Empalme RN Nº98-Límite con Chaco	0	27.243.375	3.000.001	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	RN Nº11 Empalme RN Nº98-Límite con Chaco	0	27.243.375	3.000.001	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					35	Ruta Nacional Nº 11 - Recreo-San Justo-Autovía Santa Fe	0	20.972.222	1	0	0,00	36,36	0,00	0,00
					51	RN Nº11 Recreo-San Justo	0	13.889.192	1	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 11 - Autovía Santa Fe - Recreo	0	7.083.030	0	0	0,00	66,72	0,00	0,00
					36	RN Nº3 Hito 1-San Sebastián	204.232.267	24.586.390	107.854.930	107.854.930	51,53	37,36	5,00	16,17
					51	RN Nº3 Hito 1-San Sebastián	204.232.267	24.586.390	107.854.930	107.854.930	51,53	37,36	5,00	16,17
					37	RN Nº38 Río Marapa-Famaillá	0	15.508.000	15.508.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	RN Nº38 Río Marapa-Famaillá	0	9.333.300	9.333.300	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 38, Tramo Río Marapa - Famaillá Duplicació	0	3.508.000	3.508.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					53	Acceso a Bariloche por calles Widerhold y Miramar	0	2.666.700	2.666.700	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					38	RN Nº38 Acceso Sur a Catamarca	0	1.486.700	1.486.700	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	RN Nº38 Acceso Sur a Catamarca	0	1.486.700	1.486.700	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					39	RN Nº35 Paso por Santa Rosa	0	833.300	833.300	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	RN Nº35 Paso por Santa Rosa	0	833.300	833.300	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					40	RN Nº35 Paso por Ataliva Roca	11.298.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	RN Nº35 Paso por Ataliva Roca	11.298.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					41	Ruta Nacional Nº 16 - Límite Corrientes Chaco - Makalle	0	4.166.700	4.166.700	0	0,00	6,31	0,00	0,00
					51	RN Nº16 Viaducto y adecuac hidráulica intersección.AvdaSarmiento	0	1.666.700	1.666.700	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 16 - Límite Corrientes Chaco - Makalle - Intersección Ruta Nacional Nº 11 Km. 17,56	0	2.500.000	2.500.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					42	RN Nº9 Intersección con RP Nº17	0	1.257.250	1.257.250	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	RN Nº9 Intersección con RP Nº17	0	1.257.250	1.257.250	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					43	RN Nº20-148 Circunvalación sur a Villa Dolores	37.436.000	100.000	4.246.315	1.154.039	48,75	51,25	19,18	29,14
					51	RN Nº20-148 Circunvalación sur a Villa Dolores	37.436.000	100.000	4.246.315	1.154.039	48,75	51,25	19,18	29,14
					44	RN Nº40 Albardón-Talacasto	0	583.300	583.300	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	RN Nº40 Albardón-Talacasto	0	583.300	583.300	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					45	RN Nº25 Autovía Trelew-Gaimán (7)	137.053.000	100.000	23.739.279	5.658.110	99,41	0,59	6,32	18,81
					51	RN Nº25 Autovía Trelew-Gaimán (7)	137.053.000	100.000	23.739.279	5.658.110	99,41	0,59	6,32	18,81
					46	RN Nº26 Pampa del Castillo-Cerro Dragón	0	833.300	833.300	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					51	RN Nº26 Pampa del Castillo-Cerro Dragón	0	833.300	833.300	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					47	Ruta Nacional Nº12 Empedrado-Paso de la Patria	0	3.000.000	3.000.000	0	0,00	12,47	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº12 Empedrado-Paso de la Patria	0	3.000.000	3.000.000	0	0,00	12,47	0,00	0,00
					48	Ruta Nacional Nº12 Límite con Entre Ríos-Goya	0	1.925.926	1.925.926	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº12 Límite con Entre Ríos-Goya	0	1.925.926	1.925.926	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					50	RN Nº143 San Rafael-Las Paredes km 664-km 668,60	0	636.700	636.700	0	0,00	16,44	0,00	0,00
					51	RN Nº143 San Rafael-Las Paredes km 664-km 668,60	0	636.700	636.700	0	0,00	16,44	0,00	0,00
					51	RN Nº40 Pie de Médano-Sta María-Río Yapaz	12.635.000	100.000	1.725.018	1.725.017	5,47	94,53	28,96	42,32
					51	RN Nº40 Pie de Médano-Sta María-Río Yapaz	12.635.000	100.000	1.725.018	1.725.017	5,47	94,53	28,96	42,32
					52	RN Nº95 Acceso Oeste a Villa Angela	0	500.000	500.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	RN Nº95 Acceso Oeste a Villa Angela	0	500.000	500.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					54	RN Nº12 Itaibaté-Ituzaingó-Empalme RN Nº118	0	500.000	500.000	0	0,00	16,44	0,00	0,00
					51	RN Nº12 Itaibaté-Ituzaingó-Empalme RN Nº118	0	500.000	500.000	0	0,00	16,44	0,00	0,00
					55	RN Nº14 Empalme RP Nº40-Empalme RP Nº120-Variante Virasoro	0	1.458.300	1.458.300	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					51	RN Nº14 Empalme RP Nº40-Empalme RP Nº120-Variante Virasoro	0	1.458.300	1.458.300	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					57	RN Nº9 Villa del Totoral-Límite con Chile	271.535.000	161.592.000	22.190.887	7.367.850	57,45	41,32	7,32	10,42
					51	RN Nº9 Villa del Totoral-Límite con Chile	271.535.000	161.592.000	22.190.887	7.367.850	57,45	41,32	7,32	10,42
					58	Camino al Complejo Recreativo de Ezeiza	57.465.000	100.000	16.076.046	11.076.045	93,53	6,47	0,00	5,94
					51	Camino al Complejo Recreativo de Ezeiza	57.465.000	100.000	16.076.046	11.076.045	93,53	6,47	0,00	5,94
					59	R.143 Unión R. Nº143 y 146	0	5.495.300	5.495.300	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	R.143 Unión R. Nº143 y 146	0	5.495.300	5.495.300	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					60	RN Nº40 Luján de Cuyo Tunuyán-Sección III Anchoris RPNº96	106.909.345	44.548.145	25.885.251	15.337.397	45,95	54,05	6,62	13,78
					51	RN Nº40 Luján de Cuyo Tunuyán-Sección III Anchoris RPNº96	106.909.345	44.548.145	25.885.251	15.337.397	45,95	54,05	6,62	13,78
					61	RN Nº40 Luján de Cuyo Tunuyán S IV Variante por Tunuyán	0	2.666.700	2.666.700	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	RN Nº40 Luján de Cuyo Tunuyán S IV Variante por Tunuyán	0	2.666.700	2.666.700	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					62	Ruta Nacional Nº 149 Pachaco - Calingasta Tramo: km 100 -	0	3.541.700	3.541.700	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 149 Pachaco - Calingasta Tramo: km 100 -	0	2.500.000	2.500.000	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 149 Pachaco - Calingasta Tramo: km 120 -	0	1.041.700	1.041.700	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					63	Ruta Nacional Nº 40 - Estabilización de Taludes - Provincia	0	583.300	583.300	0	0,00	1,39	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Estabilización de Taludes - Provincia	0	583.300	583.300	0	0,00	1,39	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
 AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					64	Ruta Nacional Nº 40, tramo empalme Ruta Nacional Nº 7 (Acceso Este)-Calle Azcuénaga-Remodelación Intercambiador.	53.315.000	100.000	1.849.861	1.849.861	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40, tramo empalme Ruta Nacional Nº 7 (Acceso Este)-Calle Azcuénaga-Remodelación Intercambiador.	53.315.000	100.000	1.849.861	1.849.861	100,00	0,00	0,00	0,00
					65	Ruta Nacional Nº 25 Duplicación de Calzada - Tramo:Rawson -	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 25 Duplicación de Calzada - Tramo:Rawson -	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					66	Ruta Nacional Nº 25 Duplicación de Calzada - Tramo:Trelew -	0	2.666.700	2.666.700	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 25 Duplicación de Calzada - Tramo:Trelew -	0	2.666.700	2.666.700	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					67	Ruta Nacional Nº 40 Acceso Sur a Mendoza- Provincia de Mendoza	0	8.444.600	8.444.600	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Acceso Sur a Mendoza- Provincia de Mendoza	0	8.444.600	8.444.600	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					68	Construcción Puente Ruta Nacional Nº 40 Empalme Ruta Nacional	8.780.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Puente Ruta Nacional Nº 40 Empalme Ruta Nacional	8.780.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					69	Ruta Nacional Nº 11 Pavimentación Acceso a Margarita Belén	0	1.100.000	1.100.000	0	0,00	16,44	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 11 Pavimentación Acceso a Margarita Belén	0	1.100.000	1.100.000	0	0,00	16,44	0,00	0,00
					70	Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 7	75.907.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 7	75.907.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					71	Construcción Campamento Zarate - Provincia de Buenos Aires	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	12,33	0,00	0,00
					51	Construcción Campamento Zarate - Provincia de Buenos Aires	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	12,33	0,00	0,00
					72	Pavimentación de Calles Colectoras Monteros - San Martín	0	5.786.000	5.786.000	0	0,00	33,24	5,11	5,11
					51	Pavimentación de Calles Colectoras Monteros - San Martín	0	5.786.000	5.786.000	0	0,00	33,24	5,11	5,11
					74	Ruta Nacional Nº 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Tramo: Los Menucos	94.547.616	23.306.030	23.306.030	12.335.555	28,62	22,46	5,56	10,70
					51	Ruta Nacional Nº 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Tramo: Los Menucos	94.547.616	19.972.730	19.972.730	12.335.555	57,20	42,80	11,65	22,53
					52	Ruta Nacional Nº 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Tramo:Maquincha	0	3.333.300	3.333.300	0	0,00	4,25	0,00	0,00
					75	Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: El Sosneado - Pareditas -	9.948.356	156.192.276	1	0	0,00	18,43	3,49	3,49
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: El Sosneado - La Jaula -	9.948.356	133.852.796	1	0	0,00	23,46	2,43	2,43
					52	Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: La Jaula - Empalme Ruta Provin	0	22.339.480	0	0	0,00	7,67	5,77	5,77
					76	Repavimentación de Avenida Ballofet - Provincia de Mendoza	0	583.300	583.300	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Repavimentación de Avenida Ballofet - Provincia de Mendoza	0	583.300	583.300	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					77	Ruta Nacional Nº 40 Límite con San Juan - Provincia de Mendoza	0	5.555.622	5.555.622	0	0,00	12,47	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Límite con San Juan - Provincia de Mendoza	0	5.555.622	5.555.622	0	0,00	12,47	0,00	0,00
					78	Repavimentación Ruta Nacional Nº 11 - Tramo: Rotonda Cruz	53.020.008	20.000.000	20.000.000	18.343.962	14,92	73,92	5,85	14,27
					51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 11 - Tramo: Rotonda Cruz	53.020.008	20.000.000	20.000.000	18.343.962	14,92	73,92	5,85	14,27
					79	Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 11 - Tramo	0	33.333.300	9.999.990	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 11 - Tramo	0	33.333.300	9.999.990	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					80	Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 22 - Tramo	4.115.716	56.100.760	13.050.686	0	0,00	29,31	5,70	5,70
					51	Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 22 - Tramo	4.115.716	56.100.760	13.050.686	0	0,00	29,31	5,70	5,70
					81	Ruta Nacional Nº 3 - Variante Circunvalación Autovía Comodo	0	6.666.700	6.666.700	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 - Variante Circunvalación Autovía Comodo	0	6.666.700	6.666.700	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					83	Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Bardas Blancas - Malargüe -	0	2.500.000	2.500.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Bardas Blancas - Malargüe -	0	2.500.000	2.500.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					84	Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 9 - Tramo:	0	36.234.531	10.871.360	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 9 - Tramo:	0	6.932.780	6.932.780	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					52	Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 9 - Tramo:	0	15.956.417	0	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					53	Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 9 - Tramo:	0	13.345.334	3.938.580	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					85	Ruta Nacional Nº 76 - Tramo: Quebrada Santo Domingo - Pirca	88.633.886	34.527.271	34.527.271	11.079.941	15,31	46,60	3,99	5,08
					51	Ruta Nacional Nº 76 - Tramo: Quebrada Santo Domingo - Pirca	88.633.886	34.527.271	34.527.271	11.079.941	15,31	46,60	3,99	5,08
					86	Ruta Nacional Nº 75 - Tramo: Las Padercitas - Dique Los Sauces	0	1.250.000	1.250.000	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 75 - Tramo: Las Padercitas - Dique Los Sauces	0	1.250.000	1.250.000	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					88	Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Los Tambillos - Río Miranda -	74.680.239	20.000.000	47.144.276	47.144.275	36,03	63,97	7,69	14,58
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Los Tambillos - Río Miranda -	74.680.239	20.000.000	47.144.276	47.144.275	36,03	63,97	7,69	14,58
					89	Construcción Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 20 - Tramo: C	0	5.416.700	5.416.700	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Construcción Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 20 - Tramo: C	0	5.416.700	5.416.700	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					90	Construcción Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: A	0	3.333.300	3.333.300	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Construcción Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: A	0	3.333.300	3.333.300	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					91	Ruta Nacional Nº 149 - Tramo: Barreal - Cerro Alcázar -	11.220.000	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 149 - Tramo: Barreal - Cerro Alcázar -	11.220.000	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					94	Construcción Camino de Vinculación Ruta Nacional Nº40 -	0	517.510	517.510	0	0,00	10,96	0,00	0,00
					51	Construcción Camino de Vinculación Ruta Nacional Nº40 -	0	517.510	517.510	0	0,00	10,96	0,00	0,00
					95	Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme	0	2.346.700	2.346.700	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme	0	2.346.700	2.346.700	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					96	Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - San Antonio	51.030.396	21.402.505	41.060.618	21.413.296	28,60	51,84	9,26	17,40
					51	Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - San Antonio	51.030.396	21.402.505	41.060.618	21.413.296	28,60	51,84	9,26	17,40
					97	Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - Ruta Provincial	52.564.563	25.748.013	37.777.353	27.332.246	25,07	58,32	8,14	15,46
					51	Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - Ruta Provincial	52.564.563	25.748.013	37.777.353	27.332.246	25,07	58,32	8,14	15,46

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					98	Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - Sierra Grande	75.720.491	21.343.171	43.868.761	43.868.720	39,77	51,28	12,33	23,84
					51	Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - Sierra Grande	75.720.491	21.343.171	43.868.761	43.868.720	39,77	51,28	12,33	23,84
					99	Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 251 General Co	72.496.460	22.218.527	45.542.433	33.745.187	37,31	52,36	1,78	14,71
					51	Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 251 General Co	72.496.460	22.218.527	45.542.433	33.745.187	37,31	52,36	1,78	14,71
				14		Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII								
					2	Construcción Autopista Camino del Buen Ayre y Repavimentación	344.054.325	265.516.897	169.070.132	49.905.262	7,30	43,60	0,36	0,83
					51	Construcción Autopista Camino del Buen Ayre -Tramo I: Acceso	149.799.271	68.994.800	70.881.759	48.791.930	18,90	29,40	0,70	1,70
					52	Construcción Autopista Camino del Buen Ayre -Tramo I: Acceso	91.484.534	68.034.251	52.576.911	0	8,49	32,36	0,52	1,14
					53	Construcción Autopista Camino del Buen Ayre -Tramo III:	52.980.500	58.864.904	39.358.596	0	7,08	33,64	0,01	0,01
					54	Construcción Autopista Camino del Buen Ayre -Tramo IV :	49.790.020	66.289.642	2.919.566	1.113.332	2,01	97,99	0,00	0,00
					55	Repavimentación Camino del Buen Ayre	0	3.333.300	3.333.300	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					3	Plan de Remediación de Canteras - Rutas Varias	18.915.941	17.126.200	1	0	0,00	8,00	0,00	16,66
					51	Plan de Remediación de Canteras - Rutas Varias	18.915.941	17.126.200	1	0	0,00	8,00	0,00	16,66
					4	Ruta Nacional Nº 9 Av. Circunvalación - Canal San	15.686.034	22.686.480	22.686.480	2.852.673	4,19	78,20	6,41	11,44
					51	Ruta Nacional Nº 9 Av. Circunvalación - Canal San	15.686.034	22.686.480	22.686.480	2.852.673	4,19	78,20	6,41	11,44
					5	Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143	0	2.916.634	2.916.634	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143	0	2.916.634	2.916.634	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					6	Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143	0	1.858.389	1.858.389	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143	0	1.858.389	1.858.389	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					7	Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143	0	1.916.634	1.916.634	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143	0	1.916.634	1.916.634	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					8	Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143	0	1.287.500	1.287.500	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143	0	1.287.500	1.287.500	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					9	Ruta Nacional Nº 9, Ruta Nacional Nº 11, y Ruta Nacional Nº 33 - Red de Accesos a Rosario	0	5.766.667	5.766.667	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9, Ruta Nacional Nº 11 y Ruta Nacional Nº 33 - Red de Accesos a Rosario	0	5.766.667	5.766.667	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					12	Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Límite entre Santa Fe y Chaco - Km. 768,77 - Km. 813,09	75.960.722	18.619.124	18.619.124	4.641.169	37,54	50,68	14,74	16,97
					51	Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Límite entre Santa Fe y Chaco - Km. 768,77 - Km. 813,09	75.960.722	18.619.124	18.619.124	4.641.169	37,54	50,68	14,74	16,97
					13	Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Límite entre Santa Fe y Chaco - Km. 813,09 - Km. 862,64	0	1.600.000	1.600.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Límite entre Santa Fe y Chaco - Km. 813,09 - Km. 862,64	0	1.600.000	1.600.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					17	Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Provincial Nº 79 - Susques (Km. 62,68) - (Km. 79,85)	0	784.583	784.583	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Provincial Nº 79 - Susques (Km. 62,68) - (Km. 79,85)	0	784.583	784.583	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					18	Ruta Nacional Nº 38 - Límite con La Rioja - Río Ongoli	0	6.666.700	6.666.700	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 38 - Límite con La Rioja - Río Ongoli	0	6.666.700	6.666.700	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					19	Ruta Nacional Nº 7 - Empalme ex Ruta Nacional Nº 7 y Actual Ruta Nacional Nº 7	58.280.747	13.912.371	20.067.656	11.607.075	32,78	67,22	12,88	23,54
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Empalme ex Ruta Nacional Nº 7 y Actual Ruta Nacional Nº 7	58.280.747	13.912.371	20.067.656	11.607.075	32,78	67,22	12,88	23,54
					20	Autopista Ricchieri - Cañuelas - Acceso Cañuelas	0	1.054.167	1.054.167	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					51	Autopista Ricchieri - Cañuelas - Acceso Cañuelas	0	1.054.167	1.054.167	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					21	Ruta Nacional Nº 1 - Intercambiador Ensenada - Avenida del Petróleo	0	22.381.499	1	0	0,00	6,65	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 1 - Intercambiador Ensenada - Avenida del Petróleo	0	22.381.499	1	0	0,00	6,65	0,00	0,00
					22	Ruta Nacional Nº 35 - Bahía Blanca - Nueva Roma	0	1.361.708	1.361.708	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 35 - Bahía Blanca - Nueva Roma	0	1.361.708	1.361.708	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					23	Ruta Nacional Nº 35 - Nueva Roma - San Germán	0	1.281.167	1.281.167	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 35 - Nueva Roma - San Germán	0	1.281.167	1.281.167	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					24	Ruta Nacional Nº 35 - San Germán - Límite entre Buenos Aires y La Pampa	0	1.422.875	1.422.875	0	0,00	24,93	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 35 - San Germán - Límite entre Buenos Aires y La Pampa	0	1.422.875	1.422.875	0	0,00	24,93	0,00	0,00
					25	Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección I	0	1.670.800	1.670.800	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección I	0	1.670.800	1.670.800	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					26	Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección II	0	1.708.300	1.708.300	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección II	0	1.708.300	1.708.300	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					27	Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección III	0	1.666.700	1.666.700	0	0,00	16,62	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección III	0	1.666.700	1.666.700	0	0,00	16,62	0,00	0,00
					28	Ruta Nacional Nº 127 - Federal - Empalme Ruta Nacional Nº 14	0	44.008.100	1	0	0,00	51,27	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 127 - Federal - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Sección II: Miñones Km. 227,56 - La Hierra Km. 259,27	0	18.338.700	0	0	0,00	12,47	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					52	Ruta Nacional Nº 127 - Federal - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Sección I: Federal Km. 203,31- Miñones Km. 227,56	0	7.696.800	1	0	0,00	66,72	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 127 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Sección III: La Hiera Km. 259,27 - Limite con Corrientes Km. 292,23	0	8.053.300	0	0	0,00	66,72	0,00	0,00
					54	Ruta Nacional Nº 127 -Empalme RN Nº 14 - Sección IV Limite con Corrientes Km. 292,23 - Empalme RN Nº 14 yNº 119 Km. 324,25	0	9.919.300	0	0	0,00	66,72	0,00	0,00
				29		Ruta Nacional Nº 18 - Tramo I: Intersección Ruta Nacional Nº 12 - Intersección Ruta Provincial Nº 32	66.892.926	55.018.795	27.719.294	419.792	4,44	54,68	2,57	2,62
					51	Ruta Nacional Nº 18 - Tramo I: Intersección Ruta Nacional Nº 12 - Intersección Ruta Provincial Nº 32	66.892.926	55.018.795	27.719.294	419.792	4,44	54,68	2,57	2,62
					30	Ruta Nacional Nº 18 - Tramo II: Intersección Ruta Provincial Nº 32 - Intersección Ruta Provincial Nº 6	77.431.999	49.464.498	55.918.776	35.918.775	15,92	46,56	3,94	7,32
					51	Ruta Nacional Nº 18 - Tramo II: Intersección Ruta Provincial Nº 32 - Intersección Ruta Provincial Nº 6	77.431.999	49.464.498	55.918.776	35.918.775	15,92	46,56	3,94	7,32
					31	Ruta Nacional Nº 18 - Tramo III: Intersección Ruta Provincial Nº 6 - Intersección Ruta Provincial Nº 20	45.314.423	39.111.844	18.097.931	9.091.950	8,43	65,64	5,83	7,22
					51	Ruta Nacional Nº 18 - Tramo III: Intersección Ruta Provincial Nº 6 - Intersección Ruta Provincial Nº 20	45.314.423	39.111.844	18.097.931	9.091.950	8,43	65,64	5,83	7,22
					32	Ruta Nacional Nº 18 - Tramo IV: Intersección Ruta Provincial Nº 20 - Progresiva 180+606	99.152.520	60.874.750	40.727.727	27.689.955	12,47	59,64	1,90	3,72
					51	Ruta Nacional Nº 18 - Tramo IV: Intersección Ruta Provincial Nº 20 - Progresiva 180+606	99.152.520	60.874.750	40.727.727	27.689.955	12,47	59,64	1,90	3,72
					34	Ruta Nacional Nº 40 - Las Tucumanesas - Sañogasta - Sección I	0	3.750.000	3.750.000	0	0,00	16,62	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Las Tucumanesas - Sañogasta - Sección I	0	3.750.000	3.750.000	0	0,00	16,62	0,00	0,00
					35	Ruta Nacional Nº 73 - Anguinán - Empalme Ruta Nacional Nº 75 - Sección I	0	73.045.129	1	0	0,00	6,65	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 73 - Anguinán - Empalme Ruta Nacional Nº 75 - Sección I	0	73.045.129	1	0	0,00	6,65	0,00	0,00
					36	Ruta Nacional Nº 73 - Anguinán - Empalme Ruta Nacional Nº 75 - Sección II	0	82.572.755	54.746.241	29.784.774	1,76	34,76	2,17	2,56
					51	Ruta Nacional Nº 73 - Anguinán - Empalme Ruta Nacional Nº 75 - Sección II	0	82.572.755	54.746.241	29.784.774	1,76	34,76	2,17	2,56
					37	Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Limite con Chile - Sección I	0	1.246.238	1.246.238	0	0,00	12,47	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Limite con Chile - Sección I	0	1.246.238	1.246.238	0	0,00	12,47	0,00	0,00
					38	Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Limite con Chile - Sección II	0	1.492.055	1.492.055	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Limite con Chile - Sección II	0	1.492.055	1.492.055	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					39	Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Limite con Chile - Sección III	0	1.250.000	1.250.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Limite con Chile - Sección III	0	1.250.000	1.250.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					40	Ruta Nacional Nº 188 - General Alvear - Malargüe - Sección II	0	3.333.300	3.333.300	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 188 - General Alvear - Malargüe - Sección II	0	3.333.300	3.333.300	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					41	Ruta Nacional Nº 7 - Potrerillos - Uspallata - Curva de Sob.	0	1.250.000	1.250.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Potrerillos - Uspallata - Curva de Sob.	0	1.250.000	1.250.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					42	Ruta Nacional Nº 7 - Potrerillos - Uspallata - Variante Uspallata	0	2.666.733	2.666.733	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Potrerillos - Uspallata - Variante Uspallata	0	2.666.733	2.666.733	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					43	Ruta Nacional Nº 145 - Bardas Blancas - Hito Pehuenche - Km. 0 - Km. 13	0	14.323.000	14.323.000	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 145 - Bardas Blancas - Hito Pehuenche - Km. 0 - Km. 13	0	14.323.000	14.323.000	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					44	Ruta Nacional Nº 22 - Variante por Plaza Huincol y Cutral Có	0	2.291.700	2.291.700	0	0,00	16,62	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 22 - Variante por Plaza Huincol y Cutral Có	0	2.291.700	2.291.700	0	0,00	16,62	0,00	0,00
					45	Variante Ruta Nacional Nº 22 - Intersección Ruta Provincial Nº 7 - Calle Conquistadores del Desierto	0	4.166.700	4.166.700	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Variante Ruta Nacional Nº 22 - Intersección Ruta Provincial Nº 7 - Calle Conquistadores del Desierto	0	4.166.700	4.166.700	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					47	Ruta Nacional Nº 281 - Puerto Deseado - Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Km.32,55	64.928.985	3.191.015	3.191.015	0	61,75	38,25	0,02	1,00
					51	Ruta Nacional Nº 281 - Puerto Deseado - Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Km.32,55	64.928.985	3.191.015	3.191.015	0	61,75	38,25	0,02	1,00
					48	Ruta Nacional A012-34 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 (Oeste) - Empalme Ruta Nacional Nº11 - Empalme Ruta Nº A008 - Empalme	38.200.725	10.612.275	45.117.864	29.779.747	41,05	58,95	13,74	28,70
					51	Ruta Nacional A012-34 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 (Oeste) - Empalme Ruta Nacional Nº11 - Empalme Ruta Nº A008 - Empalme	38.200.725	10.612.275	45.117.864	29.779.747	41,05	58,95	13,74	28,70
					49	Ruta Nacional Nº 34 - San Vicente - Rafaela	0	833.333	833.333	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 34 - San Vicente - Rafaela	0	833.333	833.333	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					50	Enlace Ruta Nacional Nº 9 con Ruta Nacional Nº34 en Santiago del Estero	0	4.166.700	4.166.700	0	0,00	6,65	0,00	0,00
					51	Enlace Ruta Nacional Nº 9 con Ruta Nacional Nº34 en Santiago del Estero	0	4.166.700	4.166.700	0	0,00	6,65	0,00	0,00
					51	Ruta sin Nº - Empalme Ruta Nacional Nº 3 (San Sebastián) - Empalme Complejo C	0	2.777.712	2.777.712	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					51	Ruta sin Nº - Empalme Ruta Nacional Nº 3 (San Sebastián) - Empalme Complejo C	0	2.777.712	2.777.712	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					52	Ruta sin Nº - Empalme Complejo C - Empalme Complejo B	0	2.666.700	2.666.700	0	0,00	2,41	0,00	0,00
					51	Ruta sin Nº - Empalme Complejo C - Empalme Complejo B	0	2.666.700	2.666.700	0	0,00	2,41	0,00	0,00
					53	Ruta sin Nº - Empalme Complejo B - Empalme Complejo D	0	1.666.700	1.666.700	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Ruta sin Nº - Empalme Complejo B - Empalme Complejo D	0	1.666.700	1.666.700	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					54	Ruta Nacional Nº 3 - Tolhuin - Ushuaia - Km. 3006 - Km. 3049	0	1.041.700	1.041.700	0	0,00	16,62	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 - Tolhuin - Ushuaia - Km. 3006 - Km. 3049	0	1.041.700	1.041.700	0	0,00	16,62	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					55	Ruta Nacional Nº 9 - Arroyo Mista - San Miguel de Tucumán	0	5.424.209	5.424.209	0	0,00	5,88	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9 - Arroyo Mista - San Miguel de Tucumán - Empalme Ex Ruta Nacional Nº 9 Puente sobre Río Sali	0	3.833.300	3.833.300	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 9 - Arroyo Mista - San Miguel de Tucumán Acceso a Tucumán por Ex Ruta Nacional Nº 9 Progreso 0,00 Progreso	0	1.590.909	1.590.909	0	0,00	6,16	0,00	0,00
					56	Ruta Nacional Nº 158 - San Francisco - Las Varillas - Km. 0 - Km. 35,00	0	1.400.000	1.400.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 158 - San Francisco - Las Varillas - Km. 0 - Km. 35,00	0	1.400.000	1.400.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					57	Ruta Nacional Nº 158 - San Francisco - Las Varillas - Km. 35,00 - Km. 76,00	0	1.633.300	1.633.300	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 158 - San Francisco - Las Varillas - Km. 35,00 - Km. 76,00	0	1.633.300	1.633.300	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					58	Ruta A016 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Nacional Nº 34 (Siete de Abril)	0	3.666.700	3.666.700	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Ruta A016 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Nacional Nº 34 (Siete de Abril)	0	3.666.700	3.666.700	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					59	Ruta Nacional Nº 16 Autovía Makallé - Presidente Roque Sáenz Peña	0	16.666.700	1	0	0,00	1,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 16 Autovía Makallé - Presidente Roque Sáenz Peña	0	16.666.700	1	0	0,00	1,67	0,00	0,00
					60	Ruta Nacional Nº 11 Autovía Empalme Ruta Provincial Nº 13 - Resistencia	0	17.666.700	1	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 11 Autovía Empalme Ruta Provincial Nº 13 - Resistencia	0	17.666.700	1	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					61	Ruta Nacional Nº 22 Chimpay - Valle Regina Km. 1050 - Km. 1112	0	6.000.000	6.000.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 22 Chimpay - Valle Regina Km. 1050 - Km. 1112	0	6.000.000	6.000.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					62	Ruta Nacional Nº 78 Puente Río Capayán - Famatina	0	833.300	833.300	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 78 Puente Río Capayán - Famatina	0	833.300	833.300	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					63	Ruta Nacional Nº 9 Autovía Santiago del Estero - Termas Río Hondo	0	8.333.300	8.333.300	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9 Autovía Santiago del Estero - Termas Río Hondo	0	8.333.300	8.333.300	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					64	Ruta Nacional Nº 33 Autovía Rufino - Rosario	0	35.256.656	10.576.997	0	0,00	1,69	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 33 Autovía Rufino - Rosario	0	15.277.745	0	0	0,00	1,39	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 33 Autovía Rufino - Rosario Sección II - Acceso a San Eduardo Km. 607,92 - Acceso a Chovet Km. 670,52	0	7.213.528	0	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 33 Autovía Rufino - Rosario Sección III - Acceso a Chovet Km. 607,52 - Acceso a Colonia Las Flores Km. 732,37	0	7.127.083	4.938.697	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					54	Ruta Nacional Nº 33 Autovía Rufino - Rosario Sección IV - Acceso a Las Flores Km. 732,37 - Arroyo Ludueña Km. 781,3	0	5.638.300	5.638.300	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					65	Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüé Sección I: Camino a Ingeniero White (Km. 8,65) - Ea. Don Enrique (km. 41,00)	0	5.277.800	5.277.800	0	0,00	6,65	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüé Sección I: Camino a Ingeniero White (Km. 8,65) - Ea. Don Enrique (km. 41,00)	0	5.277.800	5.277.800	0	0,00	6,65	0,00	0,00
					66	Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüé Sección II: Ea. Don Enrique (Km. 41,00) - Río Sauce Chico (Km. 73,00)	0	5.277.800	5.277.800	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüé Sección II: Ea. Don Enrique (Km. 41,00) - Río Sauce Chico (Km. 73,00)	0	5.277.800	5.277.800	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					67	Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüé Sección III: Río Sauce Chico (Km. 73,00) - Arroyo Cochenleofu Chico (Km. 102,21)	0	4.722.189	4.722.189	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüé Sección III: Río Sauce Chico (Km. 73,00) - Arroyo Cochenleofu Chico (Km. 102,21)	0	4.722.189	4.722.189	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					68	Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüé Sección IV: Arroyo Cochenleofu Chico (Km. 102,21) - Empalme Ruta Provincial Nº	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüé Sección IV: Arroyo Cochenleofu Chico (Km. 102,21) - Empalme Ruta Provincial Nº	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					69	Ruta Nacional Nº 40 Villa Aberastain - San Juan Km. 3444,89 - Km. 3456,72	0	1.458.300	1.458.300	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Villa Aberastain - San Juan Km. 3444,89 - Km. 3456,72	0	1.458.300	1.458.300	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					70	Ruta Nacional Nº 9 Acceso a la Ciudad de Salta	0	886.700	886.700	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9 Acceso a la Ciudad de Salta	0	886.700	886.700	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					71	Ruta Nacional Nº 35 Límite entre Buenos Aires y La Pampa - Empalme Ruta Provincial Nº1 Km. 125 - Km. 146	0	1.364.100	1.364.100	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 35 Límite entre Buenos Aires y La Pampa - Empalme Ruta Provincial Nº1 Km. 125 - Km. 146	0	1.364.100	1.364.100	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					72	Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 1B) Distribuidor Ruta Provincial Nº 39 - Ruta Provincial Nº 192 (58.211.693	21.516.480	21.516.480	2.291.941	20,13	76,12	4,19	10,59
					51	Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 1B) Distribuidor Ruta Provincial Nº 39 - Ruta Provincial Nº 192 (58.211.693	21.516.480	21.516.480	2.291.941	20,13	76,12	4,19	10,59
					73	RN Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 2) Arroyo Grivas Km. 78,13-Puente sobre Arroyo Gomez Km. 116,99 Prog. 8.460	0	59.752.605	8.962.891	0	0,00	8,08	0,00	0,00
					51	R N Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 2A) Arroyo Grivas Km. 78,13 - Arroyo Giles Km. 104,37 - Duplicación de Calzada	0	46.591.752	0	0	0,00	12,47	0,00	0,00
					52	RN Nº 8-Autopista Pilar-Pergamino (Tramo: 2B)-Aº Giles Km.104,37 Progr. 25.345,62-Puente sobre Aº Gomez km. 116,99 Progr. 8.460	0	13.160.853	8.962.891	0	0,00	0,50	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					74	R N N° 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 3 y 4) Puente sobre A° Gomez Km. 116,99 Progresiva 8.460 - A° Helves Km. 168,76	0	32.650.242	9.795.073	0	0,00	22,63	0,00	0,00
					51	RN N° 8 Autopista Pilar-Pergamino (Tramo: 3) Puente A° Gomez Km. 116,99 Progr.8.460-Puente A° Cahuané Km. 143,10 Progr.34.587	0	22.638.312	0	0	0,00	25,06	0,00	0,00
					52	R N N° 8 - Autopista Pilar - Pergamino (Tramo:4) - Arroyo Cahuané Km. 143,10 - Arroyo Helves Km. 168,76 - Duplicación de Calzada	0	10.011.930	9.795.073	0	0,00	20,16	0,00	0,00
					75	Ruta Autopista N° 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 5 y 6) Partido de Arrecifes A° Helves Km. 168,76 - Fontezuela Km. 213,76	0	81.809.677	8.521.452	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Ruta Autopista N° 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 5) Partido de Arrecifes A° Helves Km. 168,76 - Km. 183,76	0	35.061.291	5.030.645	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					52	R N N° 8 - Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 6A) Todd - Fontezuela Km.183,76 - Km. 198,76	0	23.374.193	1	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					53	R N N° 8 - Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 6B) Todd - Fontezuela Km. 198,76 - Km. 213,76	0	23.374.193	3.490.806	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					76	R N N° 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 7) Acceso a Fontezuela a Fin de Autopista (Km. 213,76 - Km. 237,5)	0	22.026.200	22.026.200	8.768.612	0,00	23,46	1,68	1,68
					51	R N N° 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 7) Acceso a Fontezuela a Fin de Autopista (Km. 213,76 - Km. 237,5)	0	22.026.200	22.026.200	8.768.612	0,00	23,46	1,68	1,68
					77	Ruta Nacional N° 35 Límite con La Pampa - Intersección Ruta Provincial N° 27 Km. 505,67 - Km. 572,76	0	5.151.125	5.151.125	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 35 Límite con La Pampa - Intersección Ruta Provincial N° 27 Km. 505,67 - Km. 572,76	0	5.151.125	5.151.125	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					78	Ruta Nacional N° 35 Intersección Ruta Provincial N° 27 - Intersección Ruta Nacional N° 8 Km. 572,76 - Km. 708,55	0	9.083.000	9.083.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 35 Intersección Ruta Provincial N° 27 - Intersección Ruta Nacional N° 8 Km. 572,76 - Km. 708,55	0	9.083.000	9.083.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					81	Ruta Naciona N° 8 Ramal Pilar - Colectoras Frentistas	0	985.292	985.292	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Ruta Naciona N° 8 Ramal Pilar - Colectoras Frentistas	0	985.292	985.292	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					82	Ramal Tigre - 3° Carril + Banquinas	0	3.052.367	3.052.367	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Ramal Tigre - 3° Carril + Banquinas	0	3.052.367	3.052.367	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					83	Ruta Nacional N° 40 Nonogasta - Chilecito Km. 3.870,00 - Km. 3.875,00	0	100.000	100.000	0	0,00	12,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 40 Nonogasta - Chilecito Km. 3.870,00 - Km. 3.875,00	0	100.000	100.000	0	0,00	12,33	0,00	0,00
					84	Autopista 001 Avenida Lugones - Acceso Oeste Km. 0,00 - Km. 13,76	0	5.555.490	5.555.490	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					51	Autopista 001 Avenida Lugones - Acceso Oeste Km. 0,00 - Km. 13,76	0	5.555.490	5.555.490	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					86	Ruta Nacional N° 38 Empalme Ruta Provincial N° 9 Km. 639,38 - Huacra Km. 661,25	0	5.470.000	5.470.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 38 Empalme Ruta Provincial N° 9 Km. 639,38 - Huacra Km. 661,25	0	5.470.000	5.470.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					87	Ruta Nacional N° 40 Paso Externo Ciudad de Santa María Punta Balasto - San José	0	10.416.700	10.416.700	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 40 Paso Externo Ciudad de Santa María Punta Balasto - San José	0	10.416.700	10.416.700	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					88	Ruta Nacional N° 60 Paso Externo Ciudad de Tinogasta Km. 1.300,56 - Km. 1.330,12	0	4.926.700	4.926.700	0	0,00	12,47	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 60 Paso Externo Ciudad de Tinogasta Km. 1.300,56 - Km. 1.330,12	0	4.926.700	4.926.700	0	0,00	12,47	0,00	0,00
					89	Ruta Nacional N° 259 Trevelín - Límite con Chile Km. 39,16 - Km. 75,74	0	3.000.000	3.000.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 259 Trevelín - Límite con Chile Km. 39,16 - Km. 75,74	0	3.000.000	3.000.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					90	Defensa Costera Lavalle - Obra complementaria al Puente Goya - Reconquista	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Defensa Costera Lavalle - Obra complementaria al Puente Goya - Reconquista	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					91	Ruta Nacional N° 136 Empalme Ruta Provincial N° 20 - Límite Internacional con Uruguay Km. 0,00 - Km. 42,42	0	1.750.000	1.750.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 136 Empalme Ruta Provincial N° 20 - Límite Internacional con Uruguay Km. 0,00 - Km. 42,42	0	1.750.000	1.750.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					92	Ruta Nacinal N° 40 Gran Mendoza - Acceso al Aeropuerto Km. 3.296,00 - Km. 3.305,00	0	833.300	833.300	0	0,00	16,62	0,00	0,00
					51	Ruta Nacinal N° 40 Gran Mendoza - Acceso al Aeropuerto Km. 3.296,00 - Km. 3.305,00	0	833.300	833.300	0	0,00	16,62	0,00	0,00
					93	Ruta Nacional N° 3 Comandante Luis Piedrabuena - Empalme Ruta Nacional N° 40 Km. 2.374,57 - Km. 2.579,95	0	1.666.700	1.666.700	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 3 Comandante Luis Piedrabuena - Empalme Ruta Nacional N° 40 Km. 2.374,57 - Km. 2.579,95	0	1.666.700	1.666.700	0	0,00	5,48	0,00	0,00
					94	Ruta Nacional N° 40 Tapi Aike - Cancha Carrera	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 40 Tapi Aike - Cancha Carrera	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					95	Autopista 9 - Ruta Nacional N° A012 - Ruta Nacional N° A008 Km. 278,29 - Km. 288,47	0	8.333.300	8.333.300	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Autopista 9 - Ruta Nacional N° A012 - Ruta Nacional N° A008 Km. 278,29 - Km. 288,47	0	8.333.300	8.333.300	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					96	Ruta Nacional N° 34 - Ruta Nacional N° A008 - Ruta Nacional N° A012. Km. 1,40 - Km. 13,9	0	2.777.844	2.777.844	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 34 - Ruta Nacional N° A008 - Ruta Nacional N° A012. Km. 1,40 - Km. 13,9	0	2.777.844	2.777.844	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					97	Ruta Nacional N° 11 Capitán Bermudez - Ruta Nacional N° A012 Km. 318,52 - Km. 326,2	0	11.666.700	11.666.700	0	0,00	40,36	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 11 Capitán Bermudez - Ruta Nacional N° A012 Km. 318,52 - Km. 326,2	0	3.000.000	3.000.000	0	0,00	12,47	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional N° 11 - Autovía Rosario - Oliveros - Sección II	0	8.666.700	8.666.700	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					98	Ruta Nacional N° 178 Variante Paso por Bigand Km. 87,27 - Km. 88,64	0	1.250.000	1.250.000	0	0,00	24,93	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					51	Ruta Nacional Nº 178 Variante Paso por Bigand Km. 87,27 - Km. 88,64	0	1.250.000	1.250.000	0	0,00	24,93	0,00	0,00
				99		Autopista 9 - Ruta Nacional Nº A012 - Ruta Nacional Nº A008 Km. 297 - Km. 314,10	0	1.388.790	1.388.790	0	0,00	2,10	0,00	0,00
				15	51	Autopista 9 - Ruta Nacional Nº A012 - Ruta Nacional Nº A008 Km. 297 - Km. 314,10	0	1.388.790	1.388.790	0	0,00	2,10	0,00	0,00
						Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase VIII								
				1		Empalme Ruta Nacional Nº 40 Límite con Río Negro	0	1.600.000	1.600.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Empalme Ruta Nacional Nº 40 Límite con Río Negro	0	1.600.000	1.600.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
				2		Ruta Nacional Nº 3 Intersección con Camino de Cintura Ruta Provincial Nº 4 y Ruta Provincial Nº 21 Km. 19.600,00 - Km. 29,200	0	3.333.300	3.333.300	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 Intersección con Camino de Cintura Ruta Provincial Nº 4 y Ruta Provincial Nº 21 Km. 19.600,00 - Km. 29,200	0	3.333.300	3.333.300	0	0,00	4,11	0,00	0,00
				3		Ruta Nacional Nº3 Intersección Ruta Provincial Nº 17 - Construcción de Distinto Nivel	0	1.250.000	1.250.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº3 Intersección Ruta Provincial Nº 17 - Construcción de Distinto Nivel	0	1.250.000	1.250.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
				4		Ruta Nacional Nº3 Intersección Ruta Provincial Nº 6 - Construcción de Distinto Nivel	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº3 Intersección Ruta Provincial Nº 6 - Construcción de Distinto Nivel	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
				5		Ruta Nacional Nº 3 Ushuaia - Tolhuin	0	2.627.806	2.627.806	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 Ushuaia - Tolhuin	0	2.627.806	2.627.806	0	0,00	2,10	0,00	0,00
				6		Ruta Nacional Nº 178 Villa Eloisa - Ruta Provincial Nº 65 - Km. 146,47 - Km. 206,81	0	5.900.000	5.900.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 178 Villa Eloisa - Ruta Provincial Nº 65 - Km. 146,47 - Km. 206,81	0	5.900.000	5.900.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
				7		Ruta Nacional Nº 130 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Provincial Nº20 - Cruce por Villa Elisa	0	625.000	625.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 130 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Provincial Nº20 - Cruce por Villa Elisa	0	625.000	625.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
				8		Ruta Provincial Nº54 Tonono - Misión La Paz Secciones Varias	0	6.484.500	6.484.500	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					51	Vertiente Ruta Provincial Nº 54 Tonono - Km. 37 - Ruta Provincial Nº 54 Curva de Juan	0	1.444.500	1.444.500	0	0,00	4,11	0,00	0,00
					52	Ruta Provincial Nº 54 Km. 37 -Curva de Juan - Misión La Paz	0	5.040.000	5.040.000	0	0,00	4,11	0,00	0,00
				9		Ruta Nacional Nº 3 - San Miguel del Monte - Las Flores	0	20.833.300	1	0	0,00	1,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 - San Miguel del Monte - Las Flores	0	20.833.300	1	0	0,00	1,67	0,00	0,00
				11		Ruta Nacional Nº 7 - Autovía San Andrés de Giles - Junín	0	23.288.920	8.001	0	0,00	43,76	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía San Andrés de Giles - Junín - Sección I	0	9.333.300	8.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía San Andrés de Giles - Junín - Sección II	0	5.333.300	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía San Andrés de Giles - Junín - Sección III	0	2.844.510	1	0	0,00	40,04	0,00	0,00
					54	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía San Andrés de Giles - Junín - Sección IV	0	2.933.300	0	0	0,00	40,04	0,00	0,00
					55	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía San Andrés de Giles - Junín - Sección V	0	2.844.510	0	0	0,00	40,04	0,00	0,00
				12		Ruta Nacional Nº 205 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Saladillo	0	22.844.410	1	0	0,00	47,32	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 205 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Saladillo - Sección II	0	9.333.300	1	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 205 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Saladillo - Sección III	0	2.844.510	0	0	0,00	40,04	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 205 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Saladillo - Sección I	0	5.333.300	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					54	Ruta Nacional Nº 205 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Saladillo - Sección IV	0	5.333.300	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				13		Ruta Nacional Nº 34 - Autovía: Intersección Ruta Provincial Nº 65 - A/N Ruta Nacional Nº 19	0	26.355.489	1	0	0,00	33,87	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 34 - Autovía: Intersección Ruta Provincial Nº 65 - A/N Ruta Nacional Nº 19 - Sección II	0	8.666.700	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 34 - Autovía: Intersección Ruta Provincial Nº 65 - A/N Ruta Nacional Nº 19 - Sección III	0	3.022.189	1	0	0,00	0,67	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 34 - Autovía: Intersección Ruta Provincial Nº 65 - A/N Ruta Nacional Nº 19 - Sección IV	0	8.333.300	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					54	Ruta Nacional Nº 34 - Autovía: Intersección Ruta Provincial Nº 65 - A/N Ruta Nacional Nº 19 - Sección V	0	6.333.300	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				14		Ruta Nacional Nº 36 - Autovía Córdoba - Río IV	0	46.288.920	1	0	0,00	48,40	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 36 - Autovía Córdoba - Río IV - Sección I	0	8.333.300	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 36 - Autovía Córdoba - Río IV - Sección II	0	2.844.510	0	0	0,00	40,04	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 36 - Autovía Córdoba - Río IV - Sección III	0	8.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					54	Ruta Nacional Nº 36 - Autovía Córdoba - Río IV - Sección IV	0	9.333.300	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					55	Ruta Nacional Nº 36 - Autovía Córdoba - Río IV - Sección V	0	9.333.300	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					56	Ruta Nacional Nº 36 - Autovía Córdoba - Río IV - Sección VI	0	5.511.210	1	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					57	Ruta Nacional Nº 36 - Autovía Córdoba - Río IV - Sección VII	0	2.933.300	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				17		Ruta Nacional Nº 12 - Santa Ana - San Ignacio Sección II	0	6.666.700	6.666.700	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 12 - Santa Ana - San Ignacio Sección II	0	6.666.700	6.666.700	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				19		Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional Nº 95 - Límite con Salta	0	17.400.505	1	0	0,00	71,20	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional Nº 95 - Estandislaio del Campo	0	2.337.524	1	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 81 - Estandislaio del Campo - Las Lomitas	0	3.711.974	0	0	0,00	66,72	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 81 - Las Lomitas - Pozo del Mortero	0	2.904.137	0	0	0,00	66,72	0,00	0,00
					54	Ruta Nacional Nº 81 - Pozo del Mortero - Ingeniero Juarez	0	5.461.137	0	0	0,00	66,72	0,00	0,00
					55	Ruta Nacional Nº 81 - Ingeniero Juarez - Límite con Salta	0	2.985.733	0	0	0,00	66,72	0,00	0,00
				20		Ruta Nacional Nº 86 - Empalme Ruta Provincial Nº 22 - Empalme Ruta Nacional Nº 95	0	1.458.333	1.458.333	0	0,00	100,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					51	Ruta Nacional Nº 86 - Empalme Ruta Provincial Nº 22 - Empalme Ruta Nacional Nº 95	0	1.458.333	1.458.333	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				21		Desagües Pluviales Cerrillos - La Merced y El Carril	0	6.875.000	6.875.000	0	0,00	66,72	0,00	0,00
					51	Desagües Pluviales Cerrillos - La Merced y El Carril	0	6.875.000	6.875.000	0	0,00	66,72	0,00	0,00
					22	Ruta Nacional Nº 38 - Doble Vía - Av. de Circunvalación - Miraflores	0	1.861.667	1.861.667	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 38 - Doble Vía - Av. de Circunvalación - Miraflores	0	1.861.667	1.861.667	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					23	Ruta Nacional Nº 38 - Doble Vía - Av. de Circunvalación - Terminal de Omnibus -	0	1.250.000	1.250.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 38 - Doble Vía - Av. de Circunvalación - Terminal de Omnibus -	0	1.250.000	1.250.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					24	Ruta Nacional Nº 64 - Variante por Las Sierras de Guasayan	0	4.166.667	4.166.667	0	0,00	66,72	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 64 - Variante por Las Sierras de Guasayan	0	4.166.667	4.166.667	0	0,00	66,72	0,00	0,00
					26	Ruta Nacional Nº 3 - Autovía Las Flores - Azul	0	9.185.185	9.185.185	0	0,00	37,60	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 - Autovía Las Flores - Azul Sección I	0	3.111.000	3.111.000	0	0,00	40,04	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 3 - Autovía Las Flores - Azul Sección II	0	3.111.000	3.111.000	0	0,00	40,04	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 3 - Autovía Las Flores - Azul Sección III	0	2.963.185	2.963.185	0	0,00	33,32	0,00	0,00
					27	Ruta Nacional Nº 5 - Autovía Empalme Ruta Provincial Nº 41 - Acceso a Bragado	0	9.333.000	9.333.000	0	0,00	37,52	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 5 - Autovía Empalme Ruta Provincial Nº 41 - Acceso a Bragado Sección I	0	3.111.000	3.111.000	0	0,00	40,04	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 5 - Autovía Empalme Ruta Provincial Nº 41 - Acceso a Bragado Sección II	0	3.111.000	3.111.000	0	0,00	40,04	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 5 - Autovía Empalme Ruta Provincial Nº 41 - Acceso a Bragado Sección III	0	3.111.000	3.111.000	0	0,00	33,32	0,00	0,00
					28	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis	0	39.941.074	1	0	0,00	43,28	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección I	0	3.037.370	1	0	0,00	33,32	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección II	0	5.925.926	0	0	0,00	33,32	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección III	0	3.200.000	0	0	0,00	40,04	0,00	0,00
					54	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección IV	0	3.022.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					55	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección V	0	3.037.259	0	0	0,00	33,32	0,00	0,00
					56	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección VI	0	2.814.815	0	0	0,00	33,32	0,00	0,00
					57	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección VII	0	2.933.000	0	0	0,00	40,04	0,00	0,00
					58	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección VIII	0	3.022.000	0	0	0,00	40,04	0,00	0,00
					59	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección IX	0	4.978.278	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					60	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección X	0	5.155.611	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					61	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección XI	0	2.814.815	0	0	0,00	33,32	0,00	0,00
					29	RN Nº 9-Límite Tucumán-Metán Sección: R. de los Cortaderos-Km 1408-A. San Martín-Km 1419,5 - FFBG-Km. 1426,5-Río Rosario	0	711.000	711.000	0	0,00	29,31	0,00	0,00
					51	RN Nº 9-Límite Tucumán-Metán Sección: R. de los Cortaderos-Km 1408-A. San Martín-Km 1419,5 - FFBG-Km. 1426,5-Río Rosario	0	711.000	711.000	0	0,00	29,31	0,00	0,00
					30	Ruta Nacional Nº 8 - Autovía Santa Catalina (Holmberg) - Villa Mercedes	0	9.170.481	9.170.481	0	0,00	37,52	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 8 - Autovía Santa Catalina (Holmberg) - Villa Mercedes - Sección I	0	3.022.000	3.022.000	0	0,00	40,04	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 8 - Autovía Santa Catalina (Holmberg) - Villa Mercedes - Sección II	0	3.111.000	3.111.000	0	0,00	40,04	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 8 - Autovía Santa Catalina (Holmberg) - Villa Mercedes - Sección III	0	3.037.481	3.037.481	0	0,00	33,32	0,00	0,00
					31	Ruta Nacional Nº 40 - Acceso Norte a Mendoza - Sección: Héroes de Malvinas - Av. Monteagudo	0	1.066.700	1.066.700	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Acceso Norte a Mendoza - Sección: Héroes de Malvinas - Av. Monteagudo	0	1.066.700	1.066.700	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					32	Ruta Nacional Nº 9 - Autovía Termas de Río Hondo - Empalme Ex Ruta Nacional Nº 9	0	8.192.782	8.192.782	0	0,00	40,24	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9 - Autovía Termas de Río Hondo - Empalme Ex Ruta Nacional Nº 9 - Sección I	0	3.037.004	3.037.004	0	0,00	33,32	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 9 - Autovía Termas de Río Hondo - Empalme Ex Ruta Nacional Nº 9 - Sección II	0	5.155.778	5.155.778	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					33	Ruta Nacional Nº 12 - Autovía Riachuelo - Paso de la Patria	0	12.666.700	12.666.700	0	0,00	40,04	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 12 - Autovía Riachuelo - Paso de la Patria	0	12.666.700	12.666.700	0	0,00	40,04	0,00	0,00
					34	Tunel Internacional Paso de Agua Negra	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	12,52	0,00	0,00
					51	Tunel Internacional Paso de Agua Negra	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	12,52	0,00	0,00
					35	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Uspallata	0	16.332.745	1	0	0,00	39,62	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Uspallata Sección I -	0	3.022.000	1	0	0,00	23,46	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Uspallata Sección III -	0	4.977.745	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Uspallata Sección II -	0	8.333.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					36	Ruta Nacional Nº 9 - Ramal Pilar Acceso Norte - Av. De los Constituyentes - Av. Patricios Argentinas	0	489.189	489.189	0	0,00	2,92	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9 - Ramal Pilar Acceso Norte - Av. De los Constituyentes - Av. Patricios Argentinas	0	489.189	489.189	0	0,00	2,92	0,00	0,00
					37	Ruta Nacional Nº 242 - Paso Pino Hachado	0	711.000	711.000	0	0,00	4,38	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 242 - Paso Pino Hachado	0	711.000	711.000	0	0,00	4,38	0,00	0,00
					38	Ruta Nacional Nº A026 - Construcción de Accesos y Enlaces en la Localidad de San Antonio Oeste	0	3.547.822	3.547.822	0	0,00	1,79	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº A026 - Construcción de Accesos y Enlaces en la Localidad de San Antonio Oeste	0	3.547.822	3.547.822	0	0,00	1,79	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
 AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					42	Ruta Nacional Nº 7 - Luján - San Andrés de Giles - Sección:Paso por San Andrés de Giles	0	2.666.700	2.666.700	0	0,00	4,38	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Luján - San Andrés de Giles - Sección:Paso por San Andrés de Giles	0	2.666.700	2.666.700	0	0,00	4,38	0,00	0,00
					43	Ruta Nacional Nº 40 - Tunuyán - Mendoza - Anchoris - Ruta Provincial Nº 2 - Calle Azcuénaga	0	1.481.415	1.481.415	0	0,00	1,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Tunuyán - Mendoza - Anchoris - Ruta Provincial Nº 2 - Calle Azcuénaga	0	1.481.415	1.481.415	0	0,00	1,11	0,00	0,00
					44	Ruta Nacional Nº 22 - Río Colorado - Choele Choele - Empalme Ruta Nacional Nº 251	0	2.962.963	2.962.963	0	0,00	1,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 22 - Río Colorado - Choele Choele - Empalme Ruta Nacional Nº 251	0	2.962.963	2.962.963	0	0,00	1,11	0,00	0,00
				16		Obras de Mejoramiento y Reposición de Puentes - Fase II (1)								
					1	Ruta Nacional Nº 40 - Empalme Ruta Nacional Nº 60 - Belén - Puentes sobre Río La Totorá y Río El Tambillo (1)	0	533.000	533.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Empalme Ruta Nacional Nº 60 - Belén - Puentes sobre Río La Totorá y Río El Tambillo (1)	0	533.000	533.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					2	Ruta Nacional Nº 35 - Vicuña Makena - Empalme Ruta Nacional Nº 8 - Puente sobre Arroyo El Gato - Km. 670,07 (1)	0	555.889	555.889	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 35 - Vicuña Makena - Empalme Ruta Nacional Nº 8 - Puente sobre Arroyo El Gato - Km. 670,07	0	555.889	555.889	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					3	Ruta Nacional Nº 14 - Puente sobre Arroyo Liso - Km. 811,54 - (1)	0	666.700	666.700	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 14 - Puente sobre Arroyo Liso - Km. 811,54 - (1)	0	666.700	666.700	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					4	Ruta Nacional Nº 50 - Orán - Límite con Bolivia - Puente sobre Río Pescado - Km. 42 (1)	0	518.519	518.519	0	0,00	33,32	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 50 - Orán - Límite con Bolivia - Puente sobre Río Pescado - Km. 42 (1)	0	518.519	518.519	0	0,00	33,32	0,00	0,00
					5	Ruta Sin Número - Puente Santa Fe - Paraná (1)	0	8.148.148	8.148.148	0	0,00	33,32	0,00	0,00
					51	Ruta Sin Número - Puente Santa Fe - Paraná (1)	0	8.148.148	8.148.148	0	0,00	33,32	0,00	0,00
					6	Ruta Nº 68 - Cafayate Talapamya - Río Santa María Km. 9,31 (1)	0	1.422.000	1.422.000	0	0,00	2,19	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 68 - Cafayate Talapamya - Río Santa María Km. 9,31 (1)	0	1.422.000	1.422.000	0	0,00	2,19	0,00	0,00
					7	Ruta Nacional Nº 9 - San Pedro - Calilegua - (1)	0	889.144	889.144	0	0,00	2,19	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9 - San Pedro - Calilegua - (1)	0	889.144	889.144	0	0,00	2,19	0,00	0,00
					8	Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Nacional Nº A012 - Empalme Ruta Nacional Nº A008 - Puente Arroyo Saladillo (1)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	2,92	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Nacional Nº A012 - Empalme Ruta Nacional Nº A008 - Puente Arroyo Saladillo (1)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	2,92	0,00	0,00
					9	Ruta Nacional Nº 12 - Arroyo Piray Mini - Km. 1549,52 - (1)	0	809.222	809.222	0	0,00	2,92	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 12 - Arroyo Piray Mini - Km. 1549,52 - (1)	0	809.222	809.222	0	0,00	2,92	0,00	0,00
					10	Ruta Nacional Nº 105 - Arroyo Pindapoy Grande Km. 14,47 (1)	0	780.000	780.000	0	0,00	2,92	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 105 - Arroyo Pindapoy Grande Km. 14,47 (1)	0	780.000	780.000	0	0,00	2,92	0,00	0,00
26						Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento CREMA I (Préstamo 4295)								
					1									
					35	Malla 114	43.664.000	100.000	3.149.988	2.651.239	95,66	4,34	0,93	2,61
					51	Malla 114	43.664.000	100.000	3.149.988	2.651.239	95,66	4,34	0,93	2,61
					41	Malla 211	45.446.995	31.005	4.553.861	4.553.860	97,99	2,01	0,00	1,09
					51	Malla 211	45.446.995	31.005	4.553.861	4.553.860	97,99	2,01	0,00	1,09
					46	Malla 506	50.954.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 506	50.954.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					47	Malla 208	38.681.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 208	38.681.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					54	Malla 111	36.825.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 111	36.825.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					66	Malla 120	57.646.000	100.000	1.555.664	1.189.624	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 120	57.646.000	100.000	1.555.664	1.189.624	100,00	0,00	0,00	0,00
				2		CREMA II (Préstamo 4295)								
					24	Malla 131 - Ruta Nacional Nro. 40 S (7)	56.048.000	100.000	2.892.744	706.270	95,72	3,96	4,12	7,37
					51	Malla 131 - Ruta Nacional Nro. 40 S (7)	56.048.000	100.000	2.892.744	706.270	95,72	3,96	4,12	7,37
					37	Malla 338 - Rutas Nacionales Nros. 81 y 95	55.138.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 338 - Rutas Nacionales Nros. 81 y 95	55.138.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					68	Ruta 35 Malla 116 A (5)	46.166.000	100.000	100.000	57.506	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta 35 Malla 116 A (5)	46.166.000	100.000	100.000	57.506	100,00	0,00	0,00	0,00
					69	Ruta 35 Malla 116 B (7)	57.984.000	100.000	402.080	402.078	100,00	0,00	1,15	2,14
					51	Ruta 35 Malla 116 B (7)	57.984.000	100.000	402.080	402.078	100,00	0,00	1,15	2,14
					70	Ruta 35 Malla 117 A	74.804.000	100.000	6.700.001	6.485.791	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta 35 Malla 117 A	74.804.000	100.000	6.700.001	6.485.791	100,00	0,00	0,00	0,00
					78	Rutas 60 y 157 Malla 408 A	43.368.000	100.000	100.000	0	93,98	6,02	1,43	1,43
					51	Rutas 60 y 157 Malla 408 A	43.368.000	100.000	100.000	0	93,98	6,02	1,43	1,43
					80	Ruta 60 Malla 408 C	56.428.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta 60 Malla 408 C	56.428.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					94	Malla 215 Ruta 33	45.112.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 215 Ruta 33	45.112.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					95	Malla 216 A Ruta 33	43.736.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 216 A Ruta 33	43.736.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					97	Malla 117 B (7)	55.698.000	100.000	6.476.831	4.300.511	96,57	3,43	1,47	6,89
					51	Malla 117 B (7)	55.698.000	100.000	6.476.831	4.300.511	96,57	3,43	1,47	6,89
					98	Malla 216 B Ruta 33 (5)	41.217.000	100.000	562.979	562.977	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 216 B Ruta 33 (5)	41.217.000	100.000	562.979	562.977	100,00	0,00	0,00	0,00
				3		CREMA III (8º Préstamo "Gestión de Activos Viales")								
					1	Malla 209B - II	0	718.600	718.600	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 209B - II	0	718.600	718.600	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					2	Malla 509 (8)	0	164.512	164.512	0	100,00	sí	0,00	0,00
					51	Malla 509 (8)	0	164.512	164.512	0	100,00	sí	0,00	0,00
					3	Malla 513A	43.010.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 513A	43.010.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					5	Malla 103- II	52.117.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 103- II	52.117.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					6	Malla 113- II	0	13.098.133	13.098.133	0	0,00	4,34	0,00	0,00
					51	Malla 113- II	0	13.098.133	13.098.133	0	0,00	4,34	0,00	0,00
					7	Malla 301- II (7)	49.766.516	30.484	30.484	0	97,25	2,75	2,10	3,63
					51	Malla 301- II (7)	49.766.516	30.484	30.484	0	97,25	2,75	2,10	3,63
					8	Malla 129	47.663.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 129	47.663.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					9	Malla 205	203.852.270	16.112.730	16.112.730	0	86,88	13,12	0,26	0,52
					51	Malla 205	203.852.270	16.112.730	16.112.730	0	86,88	13,12	0,26	0,52
					10	Malla 330 (7)	117.012.400	1.436.600	15.745.995	7.493.360	98,38	1,62	2,84	4,23
					51	Malla 330 (7)	117.012.400	1.436.600	15.745.995	7.493.360	98,38	1,62	2,84	4,23
					11	Malla 332	65.677.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 332	65.677.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					12	Malla 402B- II	59.017.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 402B- II	59.017.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					13	Malla 404- II (5)	56.568.000	100.000	814.845	814.843	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 404- II (5)	56.568.000	100.000	814.845	814.843	100,00	0,00	0,00	0,00
					14	Malla 407	57.458.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 407	57.458.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					15	Malla 408D	47.489.000	100.000	173.975	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 408D	47.489.000	100.000	173.975	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					16	Malla 513B	63.570.935	3.973.065	3.973.065	2.875.065	89,37	10,63	1,33	2,82
					51	Malla 513B	63.570.935	3.973.065	3.973.065	2.875.065	89,37	10,63	1,33	2,82
					17	Malla 101B- II	0	1.350.383	1.350.383	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 101B- II	0	1.350.383	1.350.383	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					20	Malla 104 - II (7)	46.511.415	544.585	8.771.840	4.902.824	97,80	2,20	1,73	8,83
					51	Malla 104 - II (7)	46.511.415	544.585	8.771.840	4.902.824	97,80	2,20	1,73	8,83
					21	Malla 108A - II	54.311.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 108A - II	54.311.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					22	Malla 109 - II	109.107.161	1.339.839	37.300.587	18.402.309	85,71	14,29	6,72	12,44
					51	Malla 109 - II	109.107.161	1.339.839	37.300.587	18.402.309	85,71	14,29	6,72	12,44
					23	Malla 207/304 - II	51.440.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 207/304 - II	51.440.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					24	Malla 302 - II (7)	54.751.000	100.000	605.613	605.612	100,00	0,00	0,80	1,70
					51	Malla 302 - II (7)	54.751.000	100.000	605.613	605.612	100,00	0,00	0,80	1,70
					25	Malla 312 - II (7)	65.142.961	2.401.039	11.466.776	6.532.435	98,49	1,51	6,60	12,98
					51	Malla 312 - II (7)	65.142.961	2.401.039	11.466.776	6.532.435	98,49	1,51	6,60	12,98
					26	Malla 402A - II	48.125.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 402A - II	48.125.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					27	Malla 507 (7)	74.230.737	668.114	1.210.318	1.210.316	97,85	2,15	1,27	2,53
					51	Malla 507 - II (7)	74.230.737	668.114	1.210.318	1.210.316	97,85	2,15	1,27	2,53
					28	Malla 105 - II	0	833.333	833.333	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 105 - II	0	833.333	833.333	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					29	Malla 123A (7)	75.009.000	100.000	1.451.194	574.962	99,86	0,14	0,81	1,64
					51	Malla 123A (7)	75.009.000	100.000	1.451.194	574.962	99,86	0,14	0,81	1,64
					30	Malla 133	114.754.000	15.000.000	19.116.059	14.769.713	36,31	35,04	4,99	10,96
					51	Malla 133	114.754.000	15.000.000	19.116.059	14.769.713	36,31	35,04	4,99	10,96
					31	Malla 209C	54.808.275	16.805.509	16.805.509	603.829	15,58	22,52	0,27	1,36
					51	Malla 209C	54.808.275	16.805.509	16.805.509	603.829	15,58	22,52	0,27	1,36
					32	Malla 212	0	2.889.517	2.889.517	0	0,00	4,34	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					51	Malla 212	0	2.889.517	2.889.517	0	0,00	4,34	0,00	0,00
					33	Malla 230	0	1.798.433	1.798.433	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 230	0	1.798.433	1.798.433	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					34	Malla 431 (7)	187.882.480	2.264.213	21.804.085	6.253.278	99,17	0,83	3,50	8,43
					51	Malla 431 (7)	187.882.480	2.264.213	21.804.085	6.253.278	99,17	0,83	3,50	8,43
					35	Malla 437 (7)	113.583.000	2.730.000	2.730.000	0	98,64	1,36	1,55	2,87
					51	Malla 437 (7)	113.583.000	2.730.000	2.730.000	0	98,64	1,36	1,55	2,87
					36	Malla 441	93.574.161	654.839	654.839	0	96,80	3,20	0,78	1,58
					51	Malla 441	93.574.161	654.839	654.839	0	96,80	3,20	0,78	1,58
					37	Malla 532	0	957.733	957.733	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 532	0	957.733	957.733	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					38	Malla 632	141.875.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 632	141.875.000	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					39	Malla 106 - II	119.733.000	5.537.000	5.537.000	4.901.573	88,34	11,66	2,01	3,21
					51	Malla 106 - II	119.733.000	5.537.000	5.537.000	4.901.573	88,34	11,66	2,01	3,21
					40	Malla 107A - II	97.126.260	2.638.154	2.638.154	1.376.732	95,49	2,72	0,77	1,54
					51	Malla 107A - II	97.126.260	2.638.154	2.638.154	1.376.732	95,49	2,72	0,77	1,54
					41	Malla 108B - II	137.930.658	4.935.008	4.935.008	2.138.881	90,49	3,96	0,64	1,55
					51	Malla 108B - II	137.930.658	4.935.008	4.935.008	2.138.881	90,49	3,96	0,64	1,55
					42	Malla 201A - II	0	932.194	168.712	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 201A - II	0	932.194	168.712	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					43	Malla 201B - II	0	868.345	157.157	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 201B - II	0	868.345	157.157	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					44	Malla 206 - II	156.717.756	10.801.316	3.070.323	1.001.391	81,15	10,00	1,07	2,11
					51	Malla 206 - II	156.717.756	10.801.316	3.070.323	1.001.391	81,15	10,00	1,07	2,11
					45	Malla 305 - II (7)	66.151.000	100.000	1.650.680	825.340	96,65	3,35	1,63	3,39
					51	Malla 305 - II (7)	66.151.000	100.000	1.650.680	825.340	96,65	3,35	1,63	3,39
					46	Malla 401B - II	119.501.108	7.460.000	7.460.000	1.471.463	96,79	1,92	0,52	1,02
					51	Malla 401B - II	119.501.108	7.460.000	7.460.000	1.471.463	96,79	1,92	0,52	1,02
					47	Malla 504 - II	254.664.129	5.439.871	7.464.657	4.464.656	96,08	3,92	0,84	1,72
					51	Malla 504 - II	126.811.000	1.012.000	3.036.786	2.398.070	97,31	2,69	0,80	1,66
					52	RN14 MALLA 539 CAMPO GRANDE EMP RP20	127.853.129	4.427.871	4.427.871	2.066.587	94,83	5,17	0,88	1,79
					48	Malla 505 - II (7)	89.281.916	31.031	1.754.760	1.754.759	98,93	1,07	1,46	2,97
					51	Malla 505 - II (7)	89.281.916	31.031	1.754.760	1.754.759	98,93	1,07	1,46	2,97
4						CREMA IV - FTN								
					1	Malla 130	0	9.411.067	9.411.067	0	0,00	4,34	0,00	0,00
					51	Malla 130	0	9.411.067	9.411.067	0	0,00	4,34	0,00	0,00
					2	Malla 132	156.383.399	14.774.910	5.468.860	694.041	60,98	15,72	0,31	0,61
					51	Malla 132	156.383.399	14.774.910	5.468.860	694.041	60,98	15,72	0,31	0,61
					4	Malla 313A (7)	60.050.978	1.240.022	1.240.022	1.033.706	98,01	1,99	1,30	2,67
					51	Malla 313A (7)	60.050.978	1.240.022	1.240.022	1.033.706	98,01	1,99	1,30	2,67
					5	Malla 313B (7)	52.371.000	100.000	248.618	248.617	100,00	0,00	6,25	13,51
					51	Malla 313B (7)	52.371.000	100.000	248.618	248.617	100,00	0,00	6,25	13,51
					6	Malla 334	0	4.285.600	10.182.283	7.011.962	6,53	19,76	6,50	15,22
					51	Malla 334	0	4.285.600	10.182.283	7.011.962	6,53	19,76	6,50	15,22
					7	Malla 533	94.390.000	100.000	1.551.387	1.296.183	89,26	10,74	0,94	1,86
					51	Malla 533	94.390.000	100.000	1.551.387	1.296.183	89,26	10,74	0,94	1,86
					8	Malla 534	80.356.000	100.000	1.823.944	1.060.566	97,35	2,65	1,28	2,63
					51	Malla 534	80.356.000	100.000	1.823.944	1.060.566	97,35	2,65	1,28	2,63
					9	Malla 603	103.703.000	100.000	1.943.640	1.943.639	95,48	4,52	2,40	3,66
					51	Malla 603	103.703.000	100.000	1.943.640	1.943.639	95,48	4,52	2,40	3,66
					11	Malla 501 - II	57.150.000	100.000	2.135.800	0	95,18	4,82	1,58	3,65
					51	Malla 501 - II	57.150.000	100.000	2.135.800	0	95,18	4,82	1,58	3,65
					12	Malla 506 - II	0	2.381.347	430.984	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 506 - II	0	2.381.347	430.984	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					14	Malla 432	126.610.000	100.000	2.680.372	2.680.371	95,51	4,49	1,15	1,95
					51	Malla 432	126.610.000	100.000	2.680.372	2.680.371	95,51	4,49	1,15	1,95
					15	Malla 435	0	2.029.267	2.029.267	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 435	0	2.029.267	2.029.267	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					17	Malla 440	0	1.770.750	1.770.750	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 440	0	1.770.750	1.770.750	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					18	Malla 531	93.073.328	11.192.308	29.187.827	29.098.832	77,82	7,60	0,92	13,94
					51	Malla 531	93.073.328	11.192.308	29.187.827	29.098.832	77,82	7,60	0,92	13,94
					19	Malla 535	0	1.021.582	184.890	0	0,00	9,12	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					51	Malla 535	0	1.021.582	184.890	0	0,00	9,12	0,00	0,00
				20		Malla 101A - II	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 101A - II	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	9,12	0,00	0,00
				21		Malla 107B - II	129.225.000	100.000	838.682	838.681	86,58	13,42	0,58	0,58
					51	Malla 107B - II	129.225.000	100.000	838.682	838.681	86,58	13,42	0,58	0,58
				22		Malla 111 - II	41.064.812	15.390.140	15.390.140	1.327.978	38,01	20,20	0,85	1,76
					51	Malla 111 - II	41.064.812	15.390.140	15.390.140	1.327.978	38,01	20,20	0,85	1,76
				23		Malla 120 - II	1.242.720	27.961.200	35.877.473	35.877.473	16,79	18,36	9,87	18,16
					51	Malla 120 - II	1.242.720	27.961.200	35.877.473	35.877.473	16,79	18,36	9,87	18,16
				25		Malla 208 - II	145.797.033	4.921.942	6.254.678	1.742.914	91,11	4,08	0,91	1,80
					51	Malla 208 - II	145.797.033	4.921.942	6.254.678	1.742.914	91,11	4,08	0,91	1,80
				26		Malla 209A - II	0	1.085.431	196.445	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 209A - II	0	1.085.431	196.445	0	0,00	9,12	0,00	0,00
				27		Malla 135	0	2.085.000	2.085.000	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 135	0	2.085.000	2.085.000	0	0,00	9,12	0,00	0,00
				28		Malla 136	0	2.471.150	2.471.150	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 136	0	2.471.150	2.471.150	0	0,00	9,12	0,00	0,00
				29		Malla 309 - II	91.241.000	100.000	207.796	207.795	96,35	3,65	1,85	2,87
					51	Malla 309 - II	91.241.000	100.000	207.796	207.795	96,35	3,65	1,85	2,87
				30		Malla 401A - II	98.021.000	37.396.000	53.010.836	45.109.718	93,83	3,76	2,52	5,05
					51	Malla 401A - II	98.021.000	37.396.000	53.010.836	45.109.718	93,83	3,76	2,52	5,05
				31		Malla 405A - II	175.139.829	3.027.920	8.122.430	2.592.772	95,97	2,20	0,64	1,25
					51	Malla 405A - II	175.139.829	3.027.920	8.122.430	2.592.772	95,97	2,20	0,64	1,25
				32		Malla 406 - II	142.231.065	21.441.935	21.441.935	2.808.937	73,20	26,80	0,72	3,67
					51	Malla 406 - II	142.231.065	21.441.935	21.441.935	2.808.937	73,20	26,80	0,72	3,67
				33		Malla 502 - II	165.950.276	7.267.724	7.267.724	4.380.285	92,54	7,46	0,99	2,02
					51	Malla 502 - II	165.950.276	7.267.724	7.267.724	4.380.285	92,54	7,46	0,99	2,02
				34		Malla 503 - II	56.318.946	11.630.942	17.605.487	16.181.817	27,95	19,52	5,72	9,02
					51	Malla 503 - II	56.318.946	11.630.942	17.605.487	16.181.817	27,95	19,52	5,72	9,02
				35		Malla 510 - II	26.902.710	13.408.990	29.214.734	5.709.136	65,05	12,04	12,06	29,46
					51	Malla 510 - II	26.902.710	13.408.990	29.214.734	5.709.136	65,05	12,04	12,06	29,46
				36		Malla 211	0	7.330.000	9.948.449	2.532.812	0,00	4,34	2,69	9,24
					51	Malla 211	0	7.330.000	9.948.449	2.532.812	0,00	4,34	2,69	9,24
				37		Malla 536 - I	123.223.077	1.785.923	3.124.035	2.483.416	97,60	2,40	0,74	1,51
					51	Malla 536 - I	123.223.077	1.785.923	3.124.035	2.483.416	97,60	2,40	0,74	1,51
				38		Malla 537 - I	0	1.750.000	1.750.000	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 537 - I	0	1.750.000	1.750.000	0	0,00	9,12	0,00	0,00
				39		Malla 630 - I	0	11.298.000	14.180.821	13.266.961	4,80	20,68	10,15	11,47
					51	Malla 630 - I	0	11.298.000	14.180.821	13.266.961	4,80	20,68	10,15	11,47
				41		Malla 233 - II	0	1.155.900	1.155.900	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 233 - II	0	1.155.900	1.155.900	0	0,00	9,12	0,00	0,00
				42		Malla 303	64.742.000	100.000	249.670	249.669	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 303	64.742.000	100.000	249.670	249.669	100,00	0,00	0,00	0,00
				43		Malla 336 - I	0	936.233	936.233	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 336 - I	0	936.233	936.233	0	0,00	9,12	0,00	0,00
				44		Malla 331 - I	0	1.167.300	1.167.300	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 331 - I	0	1.167.300	1.167.300	0	0,00	9,12	0,00	0,00
				45		Malla 114	0	2.105.100	2.105.100	0	0,00	1,44	0,00	0,00
					51	Malla 114	0	2.105.100	2.105.100	0	0,00	1,44	0,00	0,00
				46		Malla 140 - I	141.527.000	6.698.063	22.293.876	21.570.454	95,52	1,60	0,54	2,12
					51	Malla 140 - I	141.527.000	6.698.063	22.293.876	21.570.454	95,52	1,60	0,54	2,12
				48		Malla 634	0	15.094.000	15.094.000	0	0,00	1,39	5,93	5,93
					51	Malla 634	0	15.094.000	15.094.000	0	0,00	1,39	5,93	5,93
				51		Malla 115	0	1.025.700	1.025.700	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 115	0	1.025.700	1.025.700	0	0,00	9,12	0,00	0,00
				52		Malla 311	61.967.525	496.475	2.178.328	340.559	95,30	4,70	0,00	0,57
					51	Malla 311	61.967.525	496.475	2.178.328	340.559	95,30	4,70	0,00	0,57
				53		Malla 403	42.305.368	13.933.177	26.733.291	26.733.289	26,52	19,56	12,61	21,87
					51	Malla 403	42.305.368	13.933.177	26.733.291	26.733.289	26,52	19,56	12,61	21,87
				54		Malla 308	59.428.659	17.846.441	16.567.415	8.501.682	14,29	20,60	7,26	12,20
					51	Malla 308	59.428.659	17.846.441	16.567.415	8.501.682	14,29	20,60	7,26	12,20
				56		Malla 513 C	50.576.000	100.000	720.268	696.666	97,85	2,15	1,14	1,98
					51	Malla 513 C	50.576.000	100.000	720.268	696.666	97,85	2,15	1,14	1,98
				60		Malla 434	129.652.527	25.627.473	28.442.530	18.924.882	95,42	4,58	0,35	0,72

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					51	Malla 434	129.652.527	25.627.473	28.442.530	18.924.882	95,42	4,58	0,35	0,72
					61	Malla 307	85.599.365	1.367.981	2.485.946	1.405.944	96,72	3,28	1,29	2,60
					51	Malla 307	85.599.365	1.367.981	2.485.946	1.405.944	96,72	3,28	1,29	2,60
					66	Malla 314	38.355.741	11.291.676	24.610.839	12.504.505	45,74	16,04	18,72	30,01
					51	Malla 314	38.355.741	11.291.676	24.610.839	12.504.505	45,74	16,04	18,72	30,01
					69	Malla 306	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 306	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					70	Malla 339	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 339	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					71	Malla 635	0	1.468.525	265.779	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 635	0	1.468.525	265.779	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					72	Malla 137	0	1.746.650	1.746.650	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 137	0	1.746.650	1.746.650	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					73	Malla 234 (7)	126.389.000	100.000	1.828.223	1.828.222	99,80	0,20	0,78	1,56
					51	Malla 234 (7)	126.389.000	100.000	1.828.223	1.828.222	99,80	0,20	0,78	1,56
					74	R. 95 - Malla 508	37.052.889	17.435.749	20.423.220	18.703.056	32,31	20,52	4,27	21,40
					51	R. 95 - Malla 508	37.052.889	17.435.749	20.423.220	18.703.056	32,31	20,52	4,27	21,40
					76	R. 251-3 - Malla 139	0	1.996.937	1.996.937	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	R. 251-3 - Malla 139	0	1.996.937	1.996.937	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					77	Malla 409 A	0	2.496.171	2.496.171	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 409 A	0	2.496.171	2.496.171	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					78	R.9-11-33-34-A012 - Malla 202 B - Santa Fe	83.559.000	28.618.688	31.406.219	31.383.373	53,16	13,44	1,53	8,52
					51	R.9-11-33-34-A012 - Malla 202 B - Santa Fe	83.559.000	28.618.688	31.406.219	31.383.373	53,16	13,44	1,53	8,52
					79	R. A007-168-Malla 232 - Santa fe	0	998.468	998.468	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	R. A007-168-Malla 232 - Santa fe	0	998.468	998.468	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					80	Malla 235	0	1.356.120	1.356.120	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 235	0	1.356.120	1.356.120	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					81	Malla 540	0	2.398.421	2.398.421	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 540	0	2.398.421	2.398.421	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					82	Malla 439	0	1.367.103	1.367.103	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 439	0	1.367.103	1.367.103	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					83	Malla 541	0	1.300.888	1.300.888	0	0,00	4,34	0,00	0,00
					51	Malla 541	0	1.300.888	1.300.888	0	0,00	4,34	0,00	0,00
					84	Malla 408 D - Tucumán - Santiago del Estero	0	1.147.519	207.682	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 408 D - Tucumán - Santiago del Estero	0	1.147.519	207.682	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					85	Malla 402 - A	0	5.066.827	5.066.827	0	0,00	1,39	1,40	1,40
					51	Malla 402 - A	0	5.066.827	5.066.827	0	0,00	1,39	1,40	1,40
					86	Malla 402 - B	0	1.021.783	1.021.783	0	0,00	4,34	0,00	0,00
					51	Malla 402 - B	0	1.021.783	1.021.783	0	0,00	4,34	0,00	0,00
					87	Malla 407	0	2.275.309	2.275.309	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 407	0	2.275.309	2.275.309	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					88	Malla 302	0	4.285.526	4.285.526	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 302	0	4.285.526	4.285.526	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					90	Malla 129	0	1.937.428	1.937.428	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 129	0	1.937.428	1.937.428	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					91	Malla 301	0	3.531.433	3.531.433	0	0,00	1,39	0,00	0,00
					51	Malla 301	0	3.531.433	3.531.433	0	0,00	1,39	0,00	0,00
					92	Malla103	0	3.268.686	3.268.686	0	0,00	2,87	0,00	0,00
					51	Malla103	0	3.268.686	3.268.686	0	0,00	2,87	0,00	0,00
					93	Malla 108 A	0	2.200.724	2.200.724	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 108 A	0	2.200.724	2.200.724	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					94	Malla 123 B	0	930.766	168.454	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 123 B	0	930.766	168.454	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					95	Malla 109	0	2.991.061	2.991.061	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 109	0	2.991.061	2.991.061	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					96	Malla 131	0	1.561.901	282.678	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 131	0	1.561.901	282.678	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					97	Malla 207/304	0	1.020.018	184.607	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 207/304	0	1.020.018	184.607	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					98	Malla 104	0	1.248.246	225.912	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 104	0	1.248.246	225.912	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					99	Malla 116 A Bahía Blanca - Límite Buenos Aires - La Pampa	0	6.666.667	6.666.667	0	0,00	1,39	0,00	0,00
					51	Malla 116 A Bahía Blanca - Límite Buenos Aires - La Pampa CREMA V	0	6.666.667	6.666.667	0	0,00	1,39	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Fisica acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
				1		Malla 340	0	1.830.941	1.830.941	0	0,00	9,12	0,00	0,00
				51		Malla 340	0	1.830.941	1.830.941	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			2			Malla 116 B	0	21.890.701	1	0	0,00	1,39	0,00	0,00
			51			Malla 116 B	0	21.890.701	1	0	0,00	1,39	0,00	0,00
			3			Malla 117 A	0	1.666.943	1.666.943	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			51			Malla 117 A	0	1.666.943	1.666.943	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			4			Malla 404	0	1.394.874	252.449	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			51			Malla 404	0	1.394.874	252.449	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			6			Malla 542	0	8.394.456	8.394.456	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			51			Malla 542	0	8.394.456	8.394.456	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			7			Malla 509	0	1.481.945	268.208	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			51			Malla 509	0	1.481.945	268.208	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			8			Malla 513 B	0	1.530.027	276.910	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			51			Malla 513 B	0	1.530.027	276.910	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			9			Malla 102 A	0	2.046.860	2.046.860	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			51			Malla 102 A	0	2.046.860	2.046.860	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			10			Malla 102 B	0	3.444.716	3.444.716	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			51			Malla 102 B	0	3.444.716	3.444.716	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			11			Malla 408 A	0	1.460.626	264.349	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			51			Malla 408 A	0	1.460.626	264.349	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			12			Malla 408 B	0	1.905.577	1.905.577	0	0,00	2,87	0,00	0,00
			51			Malla 408 B	0	1.905.577	1.905.577	0	0,00	2,87	0,00	0,00
			13			Malla 408 C	0	1.795.231	324.907	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			51			Malla 408 C	0	1.795.231	324.907	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			14			Malla 215	0	637.511	115.380	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			51			Malla 215	0	637.511	115.380	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			15			Malla 216 - A	0	612.010	110.764	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			51			Malla 216 - A	0	612.010	110.764	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			16			Malla 216 - B	0	599.260	108.457	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			51			Malla 216 - B	0	599.260	108.457	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			18			Malla 312	0	3.284.162	3.284.162	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			51			Malla 312	0	3.284.162	3.284.162	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			19			Malla 117B	0	1.585.900	1.585.900	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			51			Malla 117B	0	1.585.900	1.585.900	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			22			Malla 341	0	1.415.274	256.141	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			51			Malla 341	0	1.415.274	256.141	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			23			Malla 601 - Ruta N° 3	0	1.664.114	1.664.114	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			51			Malla 601 - Ruta N° 3	0	1.664.114	1.664.114	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			24			Malla 602 - Ruta N° 3	0	1.098.623	198.833	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			51			Malla 602 - Ruta N° 3	0	1.098.623	198.833	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			25			Malla 543 - Ruta N° 12- Limite con Entre Ríos - Empalme Ruta Provincial N° 25	0	1.664.114	1.664.114	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			51			Malla 543 - Ruta N° 12- Limite con Entre Ríos - Empalme Ruta Provincial N° 25	0	1.664.114	1.664.114	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			26			Malla 303 - Ruta N° 38 - y Ruta N° 75 - Empalme Ruta Nacional N° 74 (Patquía) - Limite con Catamarca / La Rioja -Aminga	0	1.664.114	1.664.114	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			51			Malla 303 - Ruta N° 38 - y Ruta N° 75 - Empalme Ruta Nacional N° 74 (Patquía) - Limite con Catamarca / La Rioja -Aminga	0	1.664.114	1.664.114	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			27			Malla 441	0	702.338	127.112	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			51			Malla 441	0	702.338	127.112	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			28			Malla 536	0	883.900	883.900	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			51			Malla 536	0	883.900	883.900	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			29			Malla 632	0	1.379.136	249.601	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			51			Malla 632	0	1.379.136	249.601	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			30			Malla 107 B	0	1.123.741	203.379	0	0,00	1,39	0,00	0,00
			51			Malla 107 B	0	1.123.741	203.379	0	0,00	1,39	0,00	0,00
			31			Malla 236	0	1.965.100	1.965.100	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			51			Malla 236	0	1.965.100	1.965.100	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			32			Malla 501	0	1.187.589	214.934	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			51			Malla 501	0	1.187.589	214.934	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			33			Malla 534	0	849.190	153.690	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			51			Malla 534	0	849.190	153.690	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			34			Malla 507	0	1.081.800	1.081.800	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			51			Malla 507	0	1.081.800	1.081.800	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			35			Malla 502	0	1.466.900	1.466.900	0	0,00	9,12	0,00	0,00
			51			Malla 502	0	1.466.900	1.466.900	0	0,00	9,12	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					36	Malla 513 C	0	766.187	138.668	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 513 C	0	766.187	138.668	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					37	Malla 533	0	1.149.280	208.001	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 533	0	1.149.280	208.001	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					38	Malla 505	0	1.814.100	1.814.100	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 505	0	1.814.100	1.814.100	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					39	Malla 432	0	1.851.618	335.112	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 432	0	1.851.618	335.112	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					40	Malla 309	0	2.490.107	450.668	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 309	0	2.490.107	450.668	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					41	Malla 311	0	2.362.409	427.557	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 311	0	2.362.409	427.557	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					42	Malla330	0	1.506.834	272.712	0	0,00	1,39	0,00	0,00
					51	Malla 330	0	1.506.834	272.712	0	0,00	1,39	0,00	0,00
					43	Malla 313 B	0	1.213.129	219.557	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 313 B	0	1.213.129	219.557	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					44	Malla 313 A	0	1.131.100	1.131.100	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 313 A	0	1.131.100	1.131.100	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					45	Malla 504	0	1.059.891	191.823	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 504	0	1.059.891	191.823	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					46	Malla 133	0	1.021.582	184.890	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 133	0	1.021.582	184.890	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					47	Malla 106	0	1.621.762	293.512	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 106	0	1.621.762	293.512	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					48	Malla 123 A	0	944.963	171.023	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 123 A	0	944.963	171.023	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					49	Malla 434	0	1.315.287	238.045	0	0,00	1,39	0,00	0,00
					51	Malla 434	0	1.315.287	238.045	0	0,00	1,39	0,00	0,00
					50	Malla 305	0	1.749.459	316.623	0	0,00	1,39	0,00	0,98
					51	Malla 305	0	1.749.459	316.623	0	0,00	1,39	0,00	0,98
					52	Malla 603	0	1.789.800	1.789.800	0	0,00	1,39	0,00	0,00
					51	Malla 603	0	1.789.800	1.789.800	0	0,00	1,39	0,00	0,00
					53	Malla 437	0	1.213.129	219.557	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 437	0	1.213.129	219.557	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					54	Malla 512	0	1.660.071	300.445	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					51	Malla 512	0	1.660.071	300.445	0	0,00	9,12	0,00	0,00
					55	Malla 545 - Ruta Nacional Nº 11 - Resistencia Km. 1001,37 - Ruta Provincial Nº 1 Km. 1143,95	0	2.236.658	2.236.658	0	0,00	0,74	0,00	0,00
					51	Malla 545 - Ruta Nacional Nº 11 - Resistencia Km. 1001,37 - Ruta Provincial Nº 1 Km. 1143,95	0	2.236.658	2.236.658	0	0,00	0,74	0,00	0,00
					56	Malla 544-RN Nº 11A011-RP Nº 1 Km. 1143,95-Límite con Paraguay Km. 1294,17 y Empalme RN Nº 11 Km. 1287-Pte Pilcomayo Km. 1297	0	2.535.917	2.535.917	0	0,00	0,74	0,00	0,00
					51	Malla 544-RN Nº 11A011-RP Nº 1 Km. 1143,95-Límite con Paraguay Km. 1294,17 y Empalme RN Nº 11 Km. 1287-Pte Pilcomayo Km. 1297	0	2.535.917	2.535.917	0	0,00	0,74	0,00	0,00
					57	Malla 539 - Ruta Nacional Nº 14 - Campo Grande Km. 915 - Empalme Ruta Provincial Nº 20 Gramado - Km. 1056,3	0	2.826.809	2.826.809	0	0,00	0,74	0,00	0,00
					51	Malla 539 - Ruta Nacional Nº 14 - Campo Grande Km. 915 - Empalme Ruta Provincial Nº 20 Gramado - Km. 1056,3	0	2.826.809	2.826.809	0	0,00	0,74	0,00	0,00
					58	Malla 406 RN Nº 34 y 50- San Pedro de Jujuy Km. 1195,8 - Emp. RN Nº 50 Km. 1329,12 y RN Nº 34 km 0 - Límite con Bolivia Km. 71,1	0	4.306.133	4.306.133	0	0,00	0,74	0,00	0,00
					51	Malla 406 RN Nº 34 y 50- San Pedro de Jujuy Km. 1195,8 - Emp. RN Nº 50 Km. 1329,12 y RN Nº 34 km 0 - Límite con Bolivia Km. 71,1	0	4.306.133	4.306.133	0	0,00	0,74	0,00	0,00
					59	Malla 307- RN Nº 20 y Nº 79 - Acceso a Quines: Km. 266,65-Límite con San Juan Km. 413,63 y Km. 0-Límite con La Rioja Km. 40,48	0	3.941.973	3.941.973	0	0,00	0,74	0,00	0,00
					51	Malla 307- RN Nº 20 y Nº 79 - Acceso a Quines: Km. 266,65-Límite con San Juan Km. 413,63 y Km. 0-Límite con La Rioja Km. 40,48	0	3.941.973	3.941.973	0	0,00	0,74	0,00	0,00
					60	Malla 205 - RN Nº 178 - Pergamino Km. 0 - Empa. RN Nº 33 Km. 112,89 y Acceso a Villa Eloisa Km.146,47 - Emp.RP Nº 65 Km. 206,81	0	3.610.145	3.610.145	0	0,00	0,74	0,00	0,00
					51	Malla 205 - RN Nº 178 - Pergamino Km. 0 - Empa. RN Nº 33 Km. 112,89 y Acceso a Villa Eloisa Km.146,47 - Emp.RP Nº 65 Km. 206,81	0	3.610.145	3.610.145	0	0,00	0,74	0,00	0,00
					61	Malla 431 A - Ruta Nacional Nº 34 - La Banda Km. 720 - Garmendia Km. 857	0	3.013.667	545.423	0	0,00	0,74	0,00	0,00
					51	Malla 431 A - Ruta Nacional Nº 34 - La Banda Km. 720 - Garmendia Km. 857	0	3.013.667	545.423	0	0,00	0,74	0,00	0,00
					62	Malla 431 B - Ruta Nacional Nº 34 - Garmendia Km. 857 - Rosario de la Frontera Km. 972	0	2.553.955	462.223	0	0,00	0,74	0,00	0,00
					51	Malla 431 B - Ruta Nacional Nº 34 - Garmendia Km. 857 - Rosario de la Frontera Km. 972	0	2.553.955	462.223	0	0,00	0,74	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
				63		Malla 234 - Ruta Nacional Nº 3 - Empalme Ruta Nacional Nº 252 - Paraje el Guanaco - Acceso Colonia Los Alamos	0	2.826.378	511.527	0	0,00	0,74	0,00	0,00
				51		Malla 234 - Ruta Nacional Nº 3 - Empalme Ruta Nacional Nº 252 - Paraje el Guanaco - Acceso Colonia Los Alamos	0	2.826.378	511.527	0	0,00	0,74	0,00	0,00
27				1		Contratos de Obra, Mantenimiento y Gestión - COMAGE Ruta Nacional Nº 11 - A011 - Contrato OMG Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Límite con Paraguay	0	11.111.000	11.111.000	0	0,00	3,69	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 11 - A011 - Contrato OMG Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Límite con Paraguay	0	11.111.000	11.111.000	0	0,00	3,69	0,00	0,00
				2		Ruta Nacional Nº 33 - Contrato OMG Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Empalme Ruta Nacional Nº 5	0	11.111.000	11.111.000	0	0,00	3,69	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 33 - Contrato OMG Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Empalme Ruta Nacional Nº 5	0	11.111.000	11.111.000	0	0,00	3,69	0,00	0,00
37				4		Infraestructura en Concesiones Viales								
				51		Aumento de Capacidad en Corred Viales Pcia. Bs.As.III	163.814.125	6.000.101	40.699.706	40.699.703	85,90	14,10	6,46	11,62
				51		Autovía Mar del Plata - Balcarce 2º tramo RN Nº 226 Km 31,7 - Km 64,686Provincia de Buenos Aires	163.814.125	6.000.101	40.699.706	40.699.703	85,90	14,10	6,46	11,62
				8		Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Bs.As. IV	43.582.000	5.661.121	5.708.423	127.378	79,51	20,49	0,03	0,05
				51		Autopista Luján-Mercedes Sección I RN Nº 5 Km 67.479 - Km 73.495 - Pcia. de Buenos Aires	43.582.000	5.661.121	5.708.423	127.378	88,06	11,94	0,03	0,05
				14		Seguridad en Corredores Viales I	9.754.000	9.050.000	9.050.000	15.355	18,38	81,62	0,00	0,00
				61		Construcción de Canal de Desagües Pluviales Ruta Nacional Nº 3 - Km. 555,90 - Localidad de Aparicio Coronel Dorrego - Bs.As.	0	50.000	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				78		Mejora Acceso Canalizado RN 33 Km 743,8 Casilda - Santa Fe (8)		0	0	15.355	100,00	s/i	0,00	0,00
				79		Mejora de Accesos Canalizados: Ruta Nacional Nº 38 La Cumbre;San Esteban-Los Cocos;San Marcos Sierra;Villa Giardino-Córdoba	9.384.000	9.000.000	9.000.000	0	36,74	63,26	0,00	0,00
				24		Constr. Multitrocha RN9 Km.1547-1555 Cabeza de Buey - Salta (8)		0	2.254.546	2.254.544	0,00	s/i	0,00	0,00
				51		Constr. Multitrocha RN9 Km.1547-1555 Cabeza de Buey - Salta (8)		0	2.254.546	2.254.544	0,00	s/i	0,00	0,00
				30		Obras Menores en Concesiones Viales	5.759.249	400.000	400.000	0	96,50	0,00	0,00	0,00
				61		Rotonda e Iluminación de Acceso por Av. Piazza RN Nº 3 Km 298 Azul Provincia de Buenos Aires	5.759.249	400.000	400.000	0	99,98	0,00	0,00	0,00
				37		Readecuación del Acceso a la Planta Urbana RN Nº 5 Km 605,03 - Km 606,65 Santa Rosa (La Pampa) (8)		0	577.499	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				51		Readecuación del Acceso a la Planta Urbana RN Nº 5 Km 605,03 - Km 606,65 Santa Rosa (La Pampa) (8)		0	577.499	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				72		Mejora en Corredor Vial 29	39.976.000	20.000.000	20.000.000	8.702.337	38,80	61,20	0,00	4,20
				51		Variante RN Nº 22 y obras de vinculación al 3º Puente: Sección RN Nº 151 - RP Nº 7. Provincias de Neuquén y Río Negro	39.976.000	20.000.000	20.000.000	8.702.337	38,80	61,20	0,00	4,20
				76		Obras de Protección contra Erosión en Corredores Viales	0	1.438.515	1.438.515	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Obras de Protección contra la erosión hídrica y saneamiento R.N. Nº 9 - Km 1429.75 a Km 1446.50 y R.N.Nº 34	0	1.438.515	1.438.515	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				80		Mejora Inter. RN188 y RN33 G. Villegas - Pcia de Bs As	4.499.999	675.735	675.735	0	0,00	78,18	0,00	0,00
				51		Mejora intersección RN Nº 188 (Km 360.785) con RN Nº33. Obra / Ubicación: General Villegas. Prov. de Buenos Aires	4.499.999	675.735	675.735	0	0,00	78,18	0,00	0,00
				87		Elaboracion Proyecto Ribereña	4.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0,00	42,74	0,00	0,00
				51		Autopista Ribereña-Ciudad de Buenos Aires	4.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0,00	42,74	0,00	0,00
				89		Ruta Nacional N36 Tramo - Río IV	37.069.000	20.000.000	20.000.000	3.014.421	34,79	65,21	0,00	0,00
				51		Mejora RN Nº 36. Sección Variante Perilago Almafuerce - Provincia de Córdoba	37.069.000	20.000.000	20.000.000	3.014.421	34,79	65,21	0,00	0,00
				97		Construcción de rotonda RN Nº 38 Km 120,20 Acceso a Cruz del Eje	14.064.000	1.000.000	1.179.578	1.179.577	64,78	35,22	0,00	0,00
				51		Construcción de rotonda RN Nº 38 Km 120,20 Acceso a Cruz del Eje;Construcción pasarela peatonal RN Nº 38 Km 92,78	14.064.000	1.000.000	1.179.578	1.179.577	64,78	35,22	0,00	0,00
				38		Infraestructura en Áreas Urbanas								
				5		Vinc. y remod. RP 36 - Rot. Gutiérrez y RP 2 Fcio. Var Bs.As	159.987.555	1.000.000	1.299.812	1.299.811	96,89	3,11	0,00	0,38
				51		Vinculación y Remodelación Ruta Provincial Nº 36 entre Rotonda Gutiérrez y RP Nº 2 Florencio Varela - Berazategui (Buenos Aires)	159.987.555	1.000.000	1.299.812	1.299.811	96,89	3,11	0,00	0,38
				17		Autovía 201 entre Ruta Provincial Nº 4 y Calle General Hornos, Partido de 3 de Febrero - Provincia de Buenos Aires	0	20.000.000	1	0	0,00	12,47	0,00	0,00
				51		Autovía 201 entre Ruta Provincial Nº 4 y Calle General Hornos, Partido de 3 de Febrero - Provincia de Buenos Aires	0	20.000.000	1	0	0,00	12,47	0,00	0,00
				20		Autovía RP Nº 215 tramo RP 29 Brandsen-RP Nº 6 La Plata-Bransen	44.829.640	19.810.360	19.810.360	2.047.204	51,63	48,37	8,84	14,07
				51		Autovía RP Nº 215 tramo RP 29 Brandsen-RP Nº 6 La Plata-Bransen	44.829.640	19.810.360	19.810.360	2.047.204	51,63	48,37	8,84	14,07
				25		Mejoras en áreas no concesionadas Prov. Bs As	11.056.994	2.951.988	2.951.988	1.287.760	76,49	23,51	0,00	0,00
				52		Pavimentación y desagües calle Constituyentes tramo colector	11.056.994	2.951.988	2.951.988	1.287.760	63,63	36,37	0,00	0,00
				27		Pavi RP Nº 20. RP Nº 11 (Magdalena) - RP Nº 36 (Vieytes). Magdalena - Provincia de Buenos Aires (5)	78.150.604	1.000.000	1.962.089	1.962.087	100,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					51	Pavimentación Ruta Provincial Nº 20. Tramo I: RP Nº 11 (Magdalena) - RP Nº 36 (Vieytes). Magdalena - Provincia de Buenos Aires (5)	78.150.604	1.000.000	1.962.089	1.962.087	100,00	0,00	0,00	0,00
				28		Obras de Seguridad en los Partidos de Berazategui, Florencio Varela y La Plata - Provincia de Buenos Aires.	0	4.000.000	4.000.000	0	46,94	19,84	0,00	0,00
					52	Colectora Adicional hasta la Localidad de El Peligro (Berazategui ¿ La Plata) - Provincia de Buenos Aires.	0	4.000.000	4.000.000	0	0,00	59,84	0,00	0,00
				29		Distribuidor Las Flores. Autopista Buenos Aires - La Plata, Km. 14 Vinculación sentido La Plata	52.098.000	15.000.000	15.000.000	565.605	58,26	41,74	0,07	0,24
					51	Distribuidor Las Flores. Autopista Buenos Aires - La Plata, Km. 14 Vinculación sentido La Plata	52.098.000	15.000.000	15.000.000	565.605	58,26	41,74	0,07	0,24
				31		Caminos Acceso Central Nuclear Atucha	83.507.866	20.000.000	20.000.000	8.469.655	71,21	28,79	2,50	6,34
					52	Caminos Acceso Central Nuclear Atucha - Acceso RN Nº 9 Km. 103	83.507.866	20.000.000	20.000.000	8.469.655	71,21	28,79	2,50	6,34
39						Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales								
					8	Obra de Mejora en Corredor Vial 3 Año II - II Etapa	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	24,93	0,00	0,00
					54	Obra 223a C.V 3 RN 11 Arosena - Santo Tome - Santa Fe	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	24,93	0,00	0,00
40						Obras en Corredores Viales								
				1		Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial I								
					1	Obras de Seguridad en Corredor Vial I	3.607.198	16.918.535	4.899.484	0	1,31	0,54	0,00	0,00
					51	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 3 (Corredor Vial I)	1.774.198	12.283.088	4.899.481	0	0,18	0,00	0,00	0,00
					52	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 205 (Corredor Vial I)	1.833.000	1.727.429	1	0	5,05	0,00	0,00	0,00
					53	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 226 (Corredor Vial I)	0	1.799.229	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					54	Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial I	0	1.108.789	1	0	0,00	38,19	0,00	0,00
				2		Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial I	173.082.833	72.322.788	70.510.745	30.571.744	8,49	24,86	2,54	4,38
					51	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 3 (Corredor Vial I)	109.819.083	35.389.535	17.889.535	29.567.141	13,46	32,60	1,66	4,55
					52	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 205 (Corredor Vial I)	53.030.900	9.311.280	9.311.280	352.896	10,24	5,72	8,30	8,30
					53	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 226 (Corredor Vial I)	10.232.850	27.621.973	43.309.930	651.707	1,81	23,84	0,00	0,00
				3		Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial Nº 1	0	54.400.000	175.226.736	109.221.333	0,00	2,08	4,96	10,10
					51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial Nº 1	0	54.400.000	175.226.736	109.221.333	0,00	2,08	4,96	10,10
				2		Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial II								
					1	Obras de Seguridad en Corredor Vial II	17.426.800	21.410.340	6.232.558	4.232.555	44,62	26,47	0,26	1,35
					51	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 5 (Corredor Vial II)	5.088.600	5.392.333	433.031	2.902.337	31,24	18,73	1,32	7,11
					52	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 188 (Corredor Vial II)	5.675.400	15.872.407	5.799.526	292.441	3,16	30,87	0,00	0,00
					53	Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial II	6.662.800	145.600	1	1.037.778	100,00	0,00	0,00	0,00
				2		Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial II	244.650.284	103.116.083	186.758.561	78.834.584	38,67	19,43	4,79	11,84
					51	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 5 (Corredor Vial II)	104.659.913	63.309.896	146.952.374	32.323.611	36,41	34,13	7,47	21,01
					52	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 188 (Corredor Vial II)	139.990.371	39.806.187	39.806.187	46.510.973	40,89	10,01	2,85	5,29
				3		Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial Nº 2	0	17.266.000	104.743.187	32.337.827	0,00	2,08	5,59	12,57
					51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial Nº 2	0	17.266.000	104.743.187	32.337.827	0,00	2,08	5,59	12,57
				3		Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial III								
					1	Obras de Seguridad en Corredor Vial III	192.108.098	89.779.699	88.490.636	48.490.634	85,99	12,43	6,86	9,71
					51	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 7 (Corredor Vial III)	176.780.598	89.752.199	88.490.635	48.490.634	82,16	10,00	7,06	9,98
					52	Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial III	15.327.500	27.500	1	0	89,78	0,00	0,00	0,00
				2		Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial III	468.515.402	146.642.603	366.976.350	175.146.809	54,89	33,62	0,00	8,88
					51	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 7 (Corredor Vial III)	468.515.402	146.642.603	366.976.350	175.146.809	54,89	33,62	0,00	8,88
				3		Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial Nº 3	0	43.561.000	127.555.079	37.306.226	0,00	2,08	7,74	12,88
					51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial Nº 3	0	43.561.000	127.555.079	37.306.226	0,00	2,08	7,74	12,88
				4		Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial IV								
					1	Obras de Seguridad en Corredor Vial IV	8.087.500	25.745.103	15.057.187	0	0,00	2,47	0,00	0,00
					51	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº18 (Corredor Vial IV)	0	244.670	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº19 (Corredor Vial IV)	0	187.357	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº34 (Corredor Vial IV)	5.867.000	17.084.041	9.428.562	0	0,01	2,22	0,00	0,00
					54	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº38 (Corredor Vial IV)	0	139.714	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					55	Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial IV	2.220.500	8.089.321	5.628.622	0	0,00	26,29	0,00	0,00
				2		Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial IV	72.815.340	85.119.337	91.570.884	28.295.826	4,52	52,90	2,42	3,48
					51	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº18 (Corredor Vial IV)	32.604.325	31.504.430	31.504.430	24.571.079	12,63	54,88	10,11	13,19
					52	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº19 (Corredor Vial IV)	19.933.515	24.641.095	31.092.642	2.459.238	3,39	57,13	0,03	0,20
					53	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº34 (Corredor Vial IV)	20.277.500	23.707.932	23.707.932	1.265.509	2,05	59,87	0,04	0,51
					54	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº38 (Corredor Vial IV)	0	5.265.880	5.265.880	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				3		Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial Nº 4	0	29.978.000	41.000.002	0	0,00	2,08	8,55	8,55
					51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial Nº 4	0	29.978.000	41.000.002	0	0,00	2,08	8,55	8,55
				5		Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial V								
					1	Obras de Seguridad en Corredor Vial V	15.282.750	26.816.140	15.290.143	8.504.521	8,40	1,11	0,23	1,11
					51	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº9 (Corredor Vial V)	0	5.460.186	4.899.481	1.168.564	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº11 (Corredor Vial V)	0	14.981.622	10.390.657	3.973.118	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					53	Obras de Seguridad en Ruta Nacional NºA012 (Corredor Vial V)	0	208.333	1	233.713	0,00	2,08	0,00	0,00
					54	Obras de Seguridad en Ruta Nacional NºA009 (Corredor Vial V)	0	208.333	1	155.809	0,00	2,08	0,00	0,00
					55	Obras de Seguridad en Autopista Ruta Nacional Nº9 (Corredor Vial V)	0	208.333	1	2.103.415	0,00	2,08	0,00	0,00
					56	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº193 (Corredor Vial V)	0	208.333	1	155.809	0,00	2,08	0,00	0,00
					57	Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial V	15.282.750	5.541.000	1	714.093	58,80	41,20	2,21	11,05
2						Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial V	251.400.678	259.702.782	135.783.638	52.276.352	5,64	41,60	4,70	6,17
					51	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº9 (Corredor Vial V)	158.875.879	88.016.940	23.310.709	16.051.291	21,37	38,40	9,89	10,78
					52	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº11 (Corredor Vial V)	28.500.444	71.913.562	45.271.707	9.790.457	2,68	26,74	0,75	2,26
					53	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional NºA012 (Corredor Vial V)	18.061.888	33.181.778	610.720	18.654.325	4,22	95,78	9,45	19,48
					54	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional NºA009 (Corredor Vial V)	0	208.333	208.333	0	0,00	2,08	0,00	0,00
					55	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Autopista Ruta Nacional Nº9 (Corredor Vial V)	45.962.467	65.961.536	65.961.536	7.780.278	5,53	59,76	0,01	0,56
					56	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº193 (Corredor Vial V)	0	420.633	420.633	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3						Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial Nº 5	0	27.110.000	103.722.004	48.722.004	0,00	2,08	7,58	15,67
					51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial Nº 5	0	27.110.000	103.722.004	48.722.004	0,00	2,08	7,58	15,67
6						Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VI								
1						Obras de Seguridad en Corredor Vial VI	110.873.946	83.932.796	57.399.255	42.399.252	38,92	23,90	0,50	2,20
					51	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº12 (Corredor Vial VI)	0	14.547.633	5.923.543	0	0,54	2,44	0,03	0,09
					52	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº16 (Corredor Vial VI)	101.095.280	68.951.829	51.475.711	38.355.262	12,70	41,16	3,97	6,83
					53	Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial VI	9.778.666	433.334	1	4.043.990	100,00	0,00	0,00	0,00
2						Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial VI	137.995.200	27.181.360	143.775.988	69.228.484	25,77	20,81	5,62	11,69
					51	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº12 (Corredor Vial VI)	80.880.000	12.721.480	100.023.934	47.583.067	15,89	15,54	3,87	10,89
					52	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº16 (Corredor Vial VI)	57.115.200	14.459.880	43.752.054	21.645.418	35,63	36,20	8,84	13,06
3						Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial Nº 6	0	51.500.000	121.327.109	19.510.837	0,00	2,08	3,86	51,28
					51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial Nº 6	0	51.500.000	121.327.109	19.510.837	0,00	2,08	3,86	51,28
7						Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VII								
1						Obras de Seguridad en Corredor Vial VII	3.977.400	9.527.736	26.340.339	14.527.380	3,27	85,80	10,71	18,93
					51	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº9 (Corredor Vial VII)	0	6.417.302	26.340.338	10.745.872	3,94	88,84	13,18	18,71
					52	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº34 (Corredor Vial VII)	0	333.556	0	1.605.352	0,00	75,00	0,00	0,00
					53	Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial VII	3.977.400	2.776.878	1	2.176.155	5,86	94,14	4,09	46,06
2						Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial VII	57.839.750	34.179.174	111.140.664	42.713.086	24,88	17,11	1,05	2,12
					51	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº9 (Corredor Vial VII)	57.839.750	18.439.174	67.400.663	11.580.157	19,45	17,29	1,43	1,80
					52	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº34 (Corredor Vial VII)	0	15.740.000	43.740.001	31.132.929	30,29	16,96	0,55	2,50
3						Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial Nº 7	0	75.497.575	116.603.842	37.475.262	0,00	2,08	6,68	13,29
					51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial Nº 7	0	75.497.575	116.603.842	37.475.262	0,00	2,08	6,68	13,29
8						Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VIII								
1						Obras de Seguridad en Corredor Vial VIII	10.509.150	28.613.012	43.902.203	20.177.455	20,56	13,94	3,44	4,83
					51	Obras de Seguridad en Ruta Nacional NºA-005 (Corredor Vial VIII)	0	5.894.480	4.899.481	7.014.931	0,00	45,28	8,51	11,95
					52	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 8 (Corredor Vial VIII)	4.874.250	15.953.899	39.002.719	12.129.318	1,62	7,86	2,13	2,92
					53	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº33 (Corredor Vial VIII)	2.822.400	5.644.800	1	0	3,17	44,28	12,39	18,66
					54	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº36 (Corredor Vial VIII)	0	208.333	1	0	0,00	2,08	0,00	0,00
					55	Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial VIII (7)	2.812.500	911.500	1	1.033.205	98,01	1,99	0,00	6,69
2						Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial VIII	78.254.878	89.388.485	203.480.974	89.856.645	7,20	32,67	4,79	11,12
					51	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional NºA-005 (Corredor Vial VIII)	0	208.334	208.334	0	0,00	2,08	0,00	0,00
					52	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº8 (Corredor Vial VIII)	73.219.745	74.770.046	188.862.535	71.612.360	19,91	34,31	5,07	11,63
					53	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº33 (Corredor Vial VIII)	5.035.133	14.201.772	14.201.772	18.244.285	8,91	29,46	5,58	13,61
					54	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº36 (Corredor Vial VIII)	0	208.333	208.333	0	0,00	2,08	0,00	0,00
3						Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial Nº 8	0	19.090.400	113.090.726	57.376.468	0,00	2,08	6,51	14,06
					51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial Nº 8	0	19.090.400	113.090.726	57.376.468	0,00	2,08	6,51	14,06
9						Obras Mejorativas en Iniciativas Viales Privadas								
1						Obras Mejorativas en Iniciativas Viales Privadas (Etapa I)	121.782.518	24.223.034	0	0	42,55	57,45	6,85	6,85
					51	Obras Mejorativas en Iniciativas Viales Privadas (Etapa I)	121.782.518	24.223.034	0	0	42,55	57,45	6,85	6,85
41						Sistema de Transporte Inteligente								
1						Ruta Nacional Nº 12 Sistema Inteligente para Complejo de Puentes Zárate Brazo Largo - Zárate - Ceibas. Km. 85,14 - Km. 120 (1)	0	20.000.000	224.139	0	0,00	53,81	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 12 Sistema Inteligente para Complejo de Puentes Zárate Brazo Largo - Zárate - Ceibas. Km. 85,14 - Km. 120 (1)	0	20.000.000	224.139	0	0,00	8,22	0,00	0,00
2						Corredor Inteligente Ruta Nacional Nº 9 - Av. Gral. Paz - Pilar (Córdoba). (1)	0	20.000.000	300.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Corredor Inteligente Ruta Nacional Nº 9 - Av. Gral. Paz - Pilar (Córdoba). Etapa I (1)	0	15.000.000	299.999	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					52	Corredor Inteligente Ruta Nacional Nº 9 - Av. Gral. Paz - Pilar (Córdoba). Etapa II (1)	0	5.000.000	1	0	0,00	8,22	0,00	0,00
3						Obra Sistema Inteligente de Transporte Túnel Cristo Redentor - Ventiladores (1)	0	10.500.000	10.500.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					51	Obra Sistema Inteligente de Transporte Túnel Cristo Redentor - Ventiladores. Etapa I (1)	0	5.500.000	5.500.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
					52	Obra Sistema Inteligente de Transporte Túnel Cristo Redentor - Ventiladores. Etapa II (1)	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
4						Ruta Nacional Nº 7 Centro de Control y Monitoreo Integral de Carreteras y Autopistas Av. Gral. Paz - Arroyo Morón. Buenos Aires (1)	0	18.280.000	280.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					51	Ruta Nacional N° 7 Centro de Control y Monitoreo Integral de Carreteras y Autopistas Av. Gral. Paz - Arroyo Morón. Buenos Aires (1)	0	18.280.000	280.000	0	0,00	8,22	0,00	0,00
613						Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento								
						Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento								
					1	Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento								
					7	Construcción Emisario Submarino Mar Del Plata - Buenos Aires	197.714.862	70.300.000	107.317.744	89.177.306	70,06	29,94	13,19	15,65
					51	Construcción Emisario Submarino Mar Del Plata - Buenos Aires	197.714.862	70.300.000	107.317.744	89.177.306	70,06	29,94	13,19	15,65
					8	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno - Buenos Aires (5)	80.181.502	600.000	300.000	151.552	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	Colectores Cloacales y Estación Elevadora Moreno (Etapa 1) - Bueno Aires (5)	80.181.502	600.000	300.000	151.552	100,00	0,00	0,00	0,00
					9	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo - Buenos Aires (5)	88.207.815	700.000	10.000.000	8.038.666	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo - Buenos Aires (5)	88.207.815	700.000	10.000.000	8.038.666	100,00	0,00	0,00	0,00
					14	Construcción de Acueducto Etruria - Laboulaye - Córdoba	124.725.608	600.000	300.000	7.344	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Acueducto Etruria - Laboulaye - Córdoba	124.725.608	600.000	300.000	7.344	100,00	0,00	0,00	0,00
					15	Optimización y Rehabilitación Planta Tratamiento - Córdoba Capital (5)	97.964.882	500.000	300.000	136.968	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Optimización y Rehabilitación Planta Tratamiento - Córdoba Capital (5)	97.964.882	500.000	300.000	136.968	100,00	0,00	0,00	0,00
					19	Sistema de Provisión de Agua Potable Puerto Iguazú - Misiones (5)	53.377.669	3.300.000	153.952	78.288	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Provisión de Agua Potable Puerto Iguazú - Misiones (5)	53.377.669	3.300.000	153.952	78.288	100,00	0,00	0,00	0,00
					24	Remodelación Planta Depuradora Sur y Cañerías Colectoras Tandil - Buenos Aires	52.453.395	200.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	Remodelación Planta Depuradora Sur y Cañerías Colectoras Tandil - Buenos Aires	52.453.395	200.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					33	Optimización (5)	60.075.445	9.200.000	9.200.000	2.005.130	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Optimización Sistema de Agua Potable - El Cadillal - Tucumán (5)	60.075.445	9.200.000	9.200.000	2.005.130	100,00	0,00	0,00	0,00
					41	Construcción de Sistema Cloacal - Luján - Buenos Aires	147.215	200.000	200.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Sistema Cloacal - Luján - Buenos Aires	147.215	200.000	200.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					42	Sistema de Provisión de Agua Potable Pirané - Formosa	68.143.620	9.200.000	9.200.000	196.984	93,51	6,49	0,00	6,49
					51	Sistema de Provisión de Agua Potable Pirané - Formosa	68.143.620	9.200.000	9.200.000	196.984	93,51	6,49	0,00	6,49
					56	Construcción de Sistema Cloacal - San Martín de Los Andes - Neuquén	85.290.013	19.300.000	19.300.000	6.003.101	85,37	14,63	3,19	8,35
					51	Construcción de Sistema Cloacal - San Martín de Los Andes - Neuquén	85.290.013	19.300.000	19.300.000	6.003.101	85,37	14,63	3,19	8,35
					58	Construcción de Acueducto Sur 2º Etapa - Salta	0	1.870.553	1.870.553	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Acueducto Sur 2º Etapa - Salta	0	1.870.553	1.870.553	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					61	Sistema Integral de Desagües Cloacales - Gran San Juan	16.897.529	68.359.529	68.359.529	31.655.072	0,00	35,41	15,17	25,64
					51	Sistema Integral de Desagües Cloacales - Subsistema Cloacal Rawson	6.472.930	26.740.014	26.740.014	8.537.239	2,55	36,30	8,54	14,16
					52	Sistema Integral de Desagües Cloacales - Subsistema Cloacal Chimbás	6.420.459	25.149.267	25.149.267	9.951.486	2,91	34,74	11,31	19,12
					53	Sistema Integral de Desagües Cloacales - Colector Principal Chimbás	4.004.140	16.470.248	16.470.248	13.166.347	2,72	35,21	25,68	43,67
					62	Construcción del Sistema de Efluentes Cloacales - Campana - Buenos Aires (5)	60.862.393	20.400.000	5.500.000	2.510.845	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Sistema de Efluentes Cloacales - Campana - Buenos Aires (5)	60.862.393	20.400.000	5.500.000	2.510.845	100,00	0,00	0,00	0,00
					64	Construcción Planta Tratamiento de Líquidos Cloacales Miramar - Buenos Aires (5)	45.131.189	2.300.000	300.000	31.240	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Planta Tratamiento de Líquidos Cloacales Miramar - Buenos Aires (5)	45.131.189	2.300.000	300.000	31.240	100,00	0,00	0,00	0,00
					89	Sistema de Desagües Cloacales - Gran Tucumán	5.785.055	38.133.399	38.133.399	5.057.670	0,00	12,80	0,00	0,00
					51	Planta Depuradora de Líquidos Cloacales Las Talitas, Provincia de Tucumán	5.785.055	17.964.997	17.964.997	3.709.649	0,00	16,55	0,00	0,00
					52	Redes Cloacales Tafi Viejo-Las Talitas-Villa Carmela, Provincia de Tucumán	0	20.168.402	20.168.402	1.348.021	0,00	9,05	0,00	0,00
					92	Construcción de Sistema Integral Cloacal - Córdoba	0	100.000	100.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Sistema Integral Cloacal - Córdoba	0	100.000	100.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					96	Construcción de Sistema de Agua Potable - Concepción del Uruguay - Entre Ríos	15.130.273	30.300.000	15.300.000	4.260.184	22,56	77,44	3,34	5,59
					51	Construcción de Sistema de Agua Potable - Concepción del Uruguay - Entre Ríos	15.130.273	30.300.000	15.300.000	4.260.184	22,56	77,44	3,34	5,59
					99	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Rosario Oeste - Funes - Santa Fe	76.011.865	15.492.000	16.020.304	8.096.088	43,53	16,92	1,75	3,77
					56	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Rosario Oeste - Funes - Santa Fe	76.011.865	15.492.000	16.020.304	8.096.088	43,53	16,92	1,75	3,77
					2	Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable								
					28	Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut	100.000	500.000	15.000.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut	100.000	500.000	15.000.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
					33	Optimización y Ampliación Sistema Agua Potable - San Salvador de Jujuy	0	21.688.504	21.688.504	0	0,00	1,78	0,00	0,00
					51	Ampliación y Optimización de la Planta Potabilizadora de Alto Reyes	0	21.688.504	21.688.504	0	0,00	1,78	0,00	0,00
					3	Desarrollo de Infraestructura Cloacal								
					18	Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - El Dorado - Misiones	3.500.000	10.400.000	10.400.000	2.845.384	20,49	79,51	2,71	6,72
					51	Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - El Dorado - Misiones	3.500.000	10.400.000	10.400.000	2.845.384	20,49	79,51	2,71	6,72
					33	Optimización Sistema De Desagües Cloacales - Malargüe - Mendoza	6.227.763	10.400.000	10.400.000	0	17,77	82,23	0,00	0,00
					51	Optimización Sistema De Desagües Cloacales - Malargüe - Mendoza	6.227.763	10.400.000	10.400.000	0	17,77	82,23	0,00	0,00
					48	Construcción De Planta Depuradora En Trelew (Laguna Negra) - Chubut	100.000	300.000	300.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción De Planta Depuradora En Trelew (Laguna Negra) - Chubut	100.000	300.000	300.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					59	Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos Aires	0	38.063.015	38.063.015	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos Aires	0	38.063.015	38.063.015	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					4	Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y Desagüe Cloacales - Cuenca Alta Matanza Riachuelo - Partido de Merlo (1)								
					1	Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa I (1)	0	15.500.000	15.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa I (1)	0	15.500.000	15.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Fisica acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					2	Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa II (1)	0	10.115.000	10.115.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa II (1)	0	10.115.000	10.115.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					3	Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa III (1)	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa III (1)	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					4	Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa IV (1)	0	15.000.000	15.000.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa IV (1)	0	15.000.000	15.000.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					5	Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa V (1)	0	15.000.000	1.000.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa V (1)	0	15.000.000	1.000.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					6	Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa VI (1)	0	15.000.000	5.000.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa VI (1)	0	15.000.000	5.000.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					7	Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Cuenca Alta Matanza Riachuelo / Partido de Merlo - Etapa VII (1)	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Cuenca Alta Matanza Riachuelo / Partido de Merlo - Etapa VII (1)	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
					8	Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Cuenca Alta Matanza Riachuelo / Partido de Merlo - Etapa VIII (1)	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Cuenca Alta Matanza Riachuelo / Partido de Merlo - Etapa VIII (1)	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
					9	Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Cuenca Alta Matanza Riachuelo / Partido de Merlo - Etapa IX (1)	0	5.000.000	3.700.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Cuenca Alta Matanza Riachuelo / Partido de Merlo - Etapa IX (1)	0	5.000.000	3.700.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
624						Servicio Geológico Minero Argentino								
	1					Actividades Centrales								
					3	Constr. Edif. Sede del Servicio Geológico Minero Argentino	3.543.812	395.188	395.188	0	89,00	11,00	0,00	0,00
					51	Constr. Edificio 25	3.543.812	395.188	395.188	0	89,00	11,00	0,00	0,00
					4	Construcción Edificio Sede IGRM - Etapa II	1.827.247	636.692	636.692	204.953	64,00	21,00	0,00	7,00
					51	Construcción Edificio Sede IGRM - Etapa II	1.827.247	636.692	636.692	204.953	64,00	21,00	0,00	7,00
	19					Producción de Información Geológica de Base								
					1	Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	25.756.990	2.924.000	2.924.000	965.371	48,73	2,60	0,43	0,70
					51	Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	25.756.990	2.924.000	2.924.000	965.371	48,73	2,60	0,43	0,70
70						Ministerio de Educación								
	101					Fundación Miguel Lillo								
		16				Investigación de la Flora, Fauna y Gea								
					6	Instalación Ascensores para el Viejo Edificio de Botánica	396.982	20.000	20.000	0	82,70	17,30	0,00	0,00
					51	Instalación Ascensores para el Viejo Edificio de Botánica	396.982	20.000	20.000	0	82,70	17,30	0,00	0,00
71						Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva								
	336					Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva								
					1	Actividades Centrales								
					4	Remodelación y Ampliación Nueva Sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva - Etapa II	191.293.447	98.000.000	98.000.000	14.683.600	88,33	11,67	5,08	5,08
					51	Remodelación y Ampliación Nueva Sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva - Etapa II	191.293.447	98.000.000	98.000.000	14.683.600	88,33	11,67	5,08	5,08
75						Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social								
	350					Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social								
					1	Actividades Centrales								
					5	Reparación Edificio Callao N° 114	6.849.543	6.300.000	6.300.000	335.314	25,00	26,00	0,00	0,00
					51	Reparación Pisos PB al 6 y subsuelo de Edificio Callao N° 114	6.849.543	6.300.000	6.300.000	335.314	25,00	26,00	0,00	0,00
					22	Regularización del Trabajo								
					6	Construcción de Agencias Territoriales	1.092.198	8.530.700	5.630.700	0	21,29	78,71	0,00	0,00
					51	Construcción de Agencias Territoriales	1.092.198	8.530.700	5.630.700	0	21,29	78,71	0,00	0,00
					7	Construcción Delegación Regional Jujuy	0	0	2.800.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					51	Construcción Delegación Regional Jujuy	0	0	2.800.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					8	Construcción Delegación Regional La Rioja	0	0	2.900.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					51	Construcción Delegación Regional La Rioja	0	0	2.900.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					24	Sistema Federal de Empleo (1)								
					1	Construcción y Reformas Edilicias en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral (1)	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	13,00	0,00	0,00
					51	Construcción y Reformas Edilicias en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral (1)	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	13,00	0,00	0,00
850						Administración Nacional de la Seguridad Social								
					1	Actividades Centrales								
					7	Construcción Jardín Maternal	781.976	16.066.100	8.066.100	3.635.004	40,00	60,00	17,18	51,11
					51	Construcción Jardín Maternal	781.976	16.066.100	8.066.100	3.635.004	40,00	60,00	17,18	51,11

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
 AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Fisica acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					9	Construcción y Mejoras en UDAI Mar Del Plata (Etapa II)	8.710.700	16.066.100	3.066.100	566.543	87,16	12,84	0,00	0,00
					51	Construcción Jefatura Regional Bonaerense Sur	8.710.700	16.066.100	3.066.100	566.543	87,16	12,84	0,00	0,00
					30	Remodelación, Adaptación y Reparación de Sanitarios y Cocina del Edificio Calle Chacabuco 467/69 ¿ CABA	3.957.639	0	4.000.000	3.099.439	67,25	32,75	1,99	32,75
					51	Remodelación, Adaptación y Reparación de Sanitarios y Cocina del Edificio Calle Chacabuco 467/69 ¿ CABA	3.957.639	0	4.000.000	3.099.439	67,25	32,75	1,99	32,75
					31	Remodelación y Adaptación de la Unidad de Atención Integral (UDAI) Berazategui	4.058.904	0	700.000	0	82,31	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación y Adaptación de la Unidad de Atención Integral (UDAI) Berazategui	4.058.904	0	700.000	0	82,31	0,00	0,00	0,00
					36	Puesta en Valor Edificios Regional Centro (1)	0	0	6.900.000	4.668.099	0,00	47,40	9,37	17,60
					51	Puesta en Valor Edificios Regional Centro (1)	0	0	6.900.000	4.668.099	0,00	47,40	9,37	17,60
					37	Puesta en Valor Edificios Regional Cuyo (1)	0	0	5.700.000	385.132	0,00	37,50	7,95	7,95
					51	Puesta en Valor Edificios Regional Cuyo (1)	0	0	5.700.000	385.132	0,00	37,50	7,95	7,95
					38	Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 1 (1)	0	0	8.500.000	1.752.883	0,00	50,00	3,54	8,14
					51	Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 1 (1)	0	0	8.500.000	1.752.883	0,00	50,00	3,54	8,14
					40	Puesta en Valor de los Edificios Regional Litoral (1)	0	0	5.700.000	0	0,00	37,50	1,27	1,27
					51	Puesta en Valor de los Edificios Regional Litoral (1)	0	0	5.700.000	0	0,00	37,50	1,27	1,27
					43	Puesta en Valor Edificios Regional Conurbano 1 (1)	0	0	8.400.000	3.196.672	0,00	50,00	4,60	12,88
					51	Puesta en Valor Edificios Regional Conurbano 1 (1)	0	0	8.400.000	3.196.672	0,00	50,00	4,60	12,88
					44	Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 2 (1)	0	0	5.600.000	1.871.623	0,00	37,50	12,38	14,96
					51	Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 2 (1)	0	0	5.600.000	1.871.623	0,00	37,50	12,38	14,96
					45	Puesta en Valor de los Edificios Regional Conurbano 2 (1)	0	0	5.900.000	849.185	0,00	37,50	15,67	15,67
					51	Puesta en Valor de los Edificios Regional Conurbano 2 (1)	0	0	5.900.000	849.185	0,00	37,50	15,67	15,67
					49	Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 3 (8)	0	0	6.700.000	1.923.269	0,00	s/í	11,05	11,05
					51	Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 3 (8)	0	0	6.700.000	1.923.269	0,00	s/í	11,05	11,05
					51	Construcción Unidad de Atención Integral (UDAI) de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires	3.645.976	0	200.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Unidad de Atención Integral (UDAI) de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires	3.645.976	0	200.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción Dependencias del Corredor Oeste, Provincia de Buenos Aires	1.671.844	0	800.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Dependencias del Corredor Oeste, Provincia de Buenos Aires	1.671.844	0	800.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción Unidad de Atención Integral (UDAI) Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut	408.548	0	2.800.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Unidad de Atención Integral (UDAI) Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut	408.548	0	2.800.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					54	Construcción Unidad de Atención Integral (UDAI) Guaymayén, Provincia de Mendoza	963.887	0	600.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Unidad de Atención Integral (UDAI) Guaymayén, Provincia de Mendoza	963.887	0	600.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					65	Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Norte - Provincia de Salta (8)	0	0	2.150.000	0	0,00	s/í	1,44	1,44
					51	Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Norte - Provincia de Salta (8)	0	0	2.150.000	0	0,00	s/í	1,44	1,44
					66	Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Norte - Provincia de Tucumán (8)	0	0	3.100.000	0	0,00	s/í	1,60	1,60
					51	Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Norte - Provincia de Tucumán (8)	0	0	3.100.000	0	0,00	s/í	1,60	1,60
					67	Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Norte - Provincia de Jujuy (8)	0	0	950.000	0	0,00	s/í	0,00	0,00
					51	Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Norte - Provincia de Jujuy (8)	0	0	950.000	0	0,00	s/í	0,00	0,00
80						Ministerio de Salud								
	310					Ministerio de Salud								
		38				Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7412-AR y 7993-AR)								
					3	Construcción y Remodelación Laboratorios de Bioseguridad (Etapa III)	16.164.750	792.535	892.535	388.225	95,49	4,51	2,84	2,84
					53	Centro Regional de Hemoterapia y Banco de Sangre de Cordón Umbilical Hospital Garrahan	16.164.750	792.535	892.535	388.225	94,07	5,93	3,74	3,74
					4	Construcción Complejo Laboratorios Seguridad Biológica Nivel II para Laboratorio Nacional de Referencia TCB en Instituto Dr.Coni	0	27.008.439	1.608.439	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Complejo Laboratorios Seguridad Biológica Nivel II para Laboratorio Nacional de Referencia TCB en Instituto Dr.Coni	0	27.008.439	1.608.439	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					5	Construcción Complejo Laboratorios de Seguridad Biológica Nivel II UOCB en Sede de la ANLIS	0	30.365.912	30.365.912	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Complejo Laboratorios de Seguridad Biológica Nivel II UOCB en Sede de la ANLIS	0	30.365.912	30.365.912	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					6	Construcción Centro de Control de Productos Biológicos y Preparaciones Radiofarmacéuticas en el INAME	0	12.450.778	22.450.778	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Centro de Control de Productos Biológicos y Preparaciones Radiofarmacéuticas en el INAME	0	12.450.778	22.450.778	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					7	Construcción de Almacenes Provinciales de Vacunas	0	9.755.200	9.755.200	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Almacenes Provinciales de Vacunas	0	9.755.200	9.755.200	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					8	Construcción Centros de Hemoterapia	0	34.547.700	34.547.700	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Centros de Hemoterapia - Buenos Aires	0	34.547.700	34.547.700	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					9	Construcción de Laboratorios de Referencia Provincial	0	16.287.432	16.287.432	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Laboratorios de Referencia Provincial	0	16.287.432	16.287.432	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
903						Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer								
		53				Atención de Pacientes								
			6			Remodelación y Equipamiento de Pabellones (8)	1.941.254	0	22.100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				53		Remodelación Pabellón N°4 (8)	1.024.388	0	22.100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				10		Remodelación y Ampliación del Pabellón N°6 Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer (8)	153.434	0	140.600	140.600	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación y Ampliación del Pabellón N°6 Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer (8)	153.434	0	140.600	140.600	100,00	0,00	0,00	0,00
				20		Conectores entre Pabellones 2 a 4 y 4 a 6	234.577	500.000	191.610	169.866	40,00	0,00	0,00	10,00
					51	Conectores entre Pabellones 2 a 4 y 4 a 6	234.577	500.000	191.610	169.866	40,00	0,00	0,00	10,00
				21		Mantenimiento Correctivo Obras Nuevas (8)	324.827	0	126.500	104.088	70,00	30,00	30,00	30,00
					51	Mantenimiento Correctivo Obras Nuevas (8)	324.827	0	126.500	104.088	70,00	30,00	30,00	30,00
				26		Refuncionalización Unidades de Tratamiento Intensivo en Pabellón N° 4	0	980.000	980.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización Unidades de Tratamiento Intensivo en Pabellón N° 4	0	980.000	980.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				27		Construcción de 16 Viviendas para Pacientes del Hospital	0	520.000	55.100	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de 16 Viviendas para Pacientes del Hospital	0	520.000	55.100	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				30		Construcción de Cuatro Viviendas para Internados (8)	369.285	0	19.500	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Cuatro Viviendas para Internados (8)	369.285	0	19.500	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				35		Adecuación del Sistema Eléctrico del Hospital Nacional "Dr. Baldomero Sommer" (1)	0	1.980.000	1.980.000	0	0,00	19,80	0,00	0,00
					51	Adecuación del Sistema Eléctrico del Hospital Nacional "Dr. Baldomero Sommer" (1)	0	1.980.000	1.980.000	0	0,00	19,80	0,00	0,00
906						Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán								
		56				Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud								
				11		Remodelación y Refacción Sector Administración del Depósito Central	118.000	0	393.089	393.088	40,00	60,00	0,00	60,00
					51	Remodelación y Refacción Sector Administración del Depósito Central	118.000	0	393.089	393.088	40,00	60,00	0,00	60,00
				13		Remodelación Área Compras	0	932.449	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Área Compras	0	932.449	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				15		Recuperación y Refuncionalización de Ex-Impronta como Edificio Museo (1)	0	700.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Recuperación y Refuncionalización de Ex-Impronta como Edificio Museo (1)	0	700.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				18		Jardín Maternal Etapa II - Remodelación Interior del Edificio Original, Espacios Exteriores y Recuperación Patrimonial	177.826	456.173	704.738	562.717	15,00	85,00	10,00	85,00
					51	Jardín Maternal Etapa II - Remodelación Interior del Edificio Original, Espacios Exteriores y Recuperación Patrimonial	177.826	456.173	704.738	562.717	15,00	85,00	10,00	85,00
				20		Remodelación de Vestuarios para Áreas de Mantenimiento en la Sede Central del Instituto "Carlos Malbrán" (8)	0	0	250.000	0	0,00	100,00	5,00	5,00
					51	Remodelación de Vestuarios para Áreas de Mantenimiento en la Sede Central del Instituto "Carlos Malbrán" (8)	0	0	250.000	0	0,00	100,00	5,00	5,00
			1			Desarrollo y Producción de Biológicos								
				10		Remodelación y Ampliación del Sector Liofilización del Instituto Nacional de Producción de Biológicos (INPB)	0	422.500	1.125.500	814.482	0,00	100,00	37,00	72,00
					51	Remodelación y Ampliación del Sector Liofilización del Instituto Nacional de Producción de Biológicos (INPB)	0	422.500	1.125.500	814.482	0,00	100,00	37,00	72,00
				13		Urbanización de la Planta de Envases	0	0	230.000	0	0,00	100,00	0,00	12,00
					51	Urbanización de la Planta de Envases	0	0	230.000	0	0,00	100,00	0,00	12,00
			3			Investigación, Desarrollo y Servicio en Enfermedades Parasitarias (8)								
					21	Renovación de Instalaciones Sanitarias en Edificio " Dr. Mario Fatała Chaben" (8)	0	0	356.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Renovación de Instalaciones Sanitarias en Edificio " Dr. Mario Fatała Chaben" (8)	0	0	356.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
908						Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas								
		58				Atención Sanitaria para la Comunidad								
				8		Recuperación Edilicia y de Instalaciones Hospitalarias (1)	0	17.445.000	17.445.000	2.721.413	0,00	3,00	s/i	s/i
					51	Refuncionalización Áreas de Cuidados Críticos (1)	0	9.560.000	9.560.000	1.181.496	0,00	2,00	s/i	s/i
					52	Refuncionalización Áreas de Internación y Servicios Asistenciales de Apoyo (1)	0	1.805.000	1.805.000	580.718	0,00	2,00	s/i	s/i
					53	Refuncionalización Áreas Complementarias y Quirófanos (1)	0	5.580.000	5.580.000	522.045	0,00	1,00	s/i	s/i
					54	Refuncionalización Instalaciones del Hospital (1)	0	500.000	500.000	437.155	0,00	0,00	s/i	s/i
909						Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca								
		59				Atención de Pacientes								
				9		Refacciones Generales Edilicias en la Colonia Montes de Oca	403.450	1.253.535	1.253.535	0	31,05	68,95	39,75	39,75
					52	Refacciones Integrales en Cocina Central	0	150.000	150.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					54	Refacciones Integrales Pabellón N° 10	0	443.535	443.535	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					55	Refacciones Integrales Pabellón N° 3	0	100.000	100.000	0	0,00	100,00	100,00	100,00
					56	Refacciones Generales Pabellón N° 4	0	110.000	110.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					57	Remodelación para Apertura Centro de Rehabilitación	15.900	450.000	450.000	0	0,66	99,34	30,00	30,00
				10		Construcción Centro de Salud Integral y Unidades de Rehabilitación (1)	0	50.000	50.000	0	0,00	0,25	0,00	0,00
					51	Construcción Centro de Salud Integral y Unidades de Rehabilitación (1)	0	50.000	50.000	0	0,00	0,25	0,00	0,00
				11		Remodelación para Hogar de Día (1)	0	50.000	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Remodelación para Hogar de Día (1)	0	50.000	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
910						Instituto Nacional de Rehabilitación Psicosfísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone								

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2013

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2012	Crédito inicial 2013	Vigente al 30/06/2013	Devengado al 30/06/2013	Ejec. Física acum. al 2012	Programado Vig. al 30/06/2013	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2013
					60	Atención a Personas con Discapacidades Psicosfísicas								
				7		Remodelación del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicosfísica del Sur (1)	102.568	280.000	460.000	0	88,60	11,40	0,00	0,00
				53		Restauración Capa Asfáltica y Fachada de la Entrada (1)	0	280.000	460.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				8		Ampliaciones Varias en el Instituto Nacional de Rehabilitación	71.612	210.000	0	0	34,63	36,97	0,00	0,00
				52		Ampliación Departamento Residentes	0	210.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				9		Remodelación Cocina	796.000	0	199.000	199.000	80,00	20,00	20,00	20,00
				51		Remodelación Cocina	796.000	0	199.000	199.000	80,00	20,00	20,00	20,00
				10		Construcción y Mejoras Edificio del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicosfísica del Sur	1.270.196	192.000	230.000	0	90,43	9,17	0,00	0,00
				54		Mejoras en el Sistema de Calefacción. Reemplazo de Cañerías	0	192.000	230.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				14		Remodelación Sector Chiesa - Reemplazo Carpintería	990.000	165.000	165.000	0	85,71	14,29	0,00	0,00
				51		Remodelación Sector Chiesa - Reemplazo Carpintería	990.000	165.000	165.000	0	85,71	14,29	0,00	0,00
				15		Readecuación y Puesta en Valor Planta Alta (1)	0	551.000	746.635	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Readecuación y Puesta en Valor Planta Alta (1)	0	551.000	746.635	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				17		Construcción Segunda Rampa - Salida de Emergencia Planta Alta (1)	0	570.000	638.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Construcción Segunda Rampa - Salida de Emergencia Planta Alta (1)	0	570.000	638.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				18		Tanque Cisterna para Sistema contra Incendio (1)	0	0	482.000	133.996	0,00	100,00	27,80	27,80
				51		Tanque Cisterna para Sistema contra Incendio (1)	0	0	482.000	133.996	0,00	100,00	27,80	27,80
				19		Remodelación del Comedor (1)	0	0	480.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Remodelación del Comedor (1)	0	0	480.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00

(1) Proyectos nuevos que inician en el ejercicio 2013

(2) Se aclara que al 31/03/2013 el devengado del proyecto Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio corresponde a gastos de capital, habiendo asimismo ejecución inherente a la partida "Adelantos a proveedores y contratistas".

(3) Se consideró la ejecución física y financiera de los proyectos dentro de la órbita del Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios al 30/06/2012

(4) La ejecución de los proyectos/obras se informa al cierre del ejercicio.

(5) Obra o Proyecto terminado, el devengado corresponde a certificaciones impagas, redeterminación de precios o adicionales de obra.

(6) Obras con tratamiento físico anualizado, en función de su naturaleza.

(7) Valor de ejecución informado por el Organismo, sujeto a revisión en la etapa de cierre del ejercicio

(8) Proyectos que inician o se solicitó su reapertura durante el 2º trimestre de 2013

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2013)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total (en miles \$)	Est	Obs
Mantenimiento por Administración														
16	1	1	51	PAIS	vs	Mantenimiento por Administración	Nacional	14		01/01/2013	31/12/2013	267.473	6	B
16	1	2	51	PAIS	vs	Compra de Materiales para Seguridad Vial		14		01/01/2013	31/12/2013	21.333	6	B
Total Mantenimiento por Administración												288.807		
Mantenimiento por Convenio con Provincias														
16	3	24	51	LA PAMPA	vs	TFO La Pampa - Convenio 12		11	633,3	01/01/2010	31/12/2011	100	12	
16	3	25	51	NEUQUEN	242-40	TFO Neuquén Convenio 13	Catan Lil - Lte c Mendoza / Las Lajas - Lte. c/ Chile	11	533,2	01/01/2012	30/12/2013	20.503	6	
16	3	26	51	RIO NEGRO	23-22-250-151-1s40	TFO Río Negro Convenio 13		11	823,8	01/01/2012	30/12/2013	45.855	6	
16	3	27	51	SANTA CRUZ	281,288,293	TFO Santa Cruz - Convenio 13		11	1.179,1	01/01/2012	30/12/2013	81.131	6	
16	3	28	51	TIERRA DEL FUEGO	24CI-CA-CB	TFO Tierra del Fuego - Convenio 12		11	164,3	01/04/2012	31/03/2014	15.212	6	
16	3	30	51	JUJUY	52-40	TFO Jujuy Convenio 13		11	552,5	01/01/2012	30/12/2013	17.029	6	
16	3	32	51	FORMOSA	86	TFO- Formosa - Convenio 9	Posta Cambio Salazar - El Remanso / El Solitario - Mision S. Martin	11	116,0	01/01/2009	31/12/2010	6.000	7	
16	3	33	51	FORMOSA	86	El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.)	km 1645,000 - Km 1771,000	11	144,1	10/08/2009	08/08/2012	14.911	8	
16	3	37	51	LA RIOJA	40,73,76,78	TFO La Rioja Convenio 10		11	380,2	01/01/2012	30/12/2013	9.851	6	
16	3	38	51	CHACO	89	TFO Chaco Convenio 5 - Emp R.N. N° 11 - Villa Angela	Emp R.N. N° 11 - Charadai (Emp. RN N°7)/ Charadai-Acc. Samuhu/ Acc S	11	169,2	01/01/2012	30/12/2013	15.638	6	A
Total Mantenimiento por Convenio con Provincias												226.230		
Señalamiento Horizontal														
16	4	1	51	PAIS	vs	Señalamiento Horizontal - Nacional	Pais	12		01/01/2013	31/12/2013	32.340	6	
16	4	6	51	INTERPROVINCIAL	vs	Señalética Turística en Rutas Nacionales	Nacional	12		05/01/2011	01/03/2013	36.944	7	
16	4	7	51	INTERPROVINCIAL	vs	Señalamiento Horizontal Zona Litoral	Buenos Aires, Entre Rios, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fe	12		26/07/2010	24/07/2013	173.156	6	
16	4	8	51	PAIS	vs	Señalamiento Horizontal Zona Norte	Jujuy, Salta, Catamarca, Tucuman, Santiagodel Estero, La Rioja, San Juan,	12		01/01/2012	01/07/2013	170.272	6	B
16	4	9	51	INTERPROVINCIAL	vs	Señalamiento Horizontal Zona Centro	Mendoza, San Luis, Cordoba, La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires	12	2.765,0	17/09/2010	15/09/2013	150.796	6	
16	4	10	51	INTERPROVINCIAL	vs	Señalamiento Horizontal Zona Sur	Neuquen, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego.	12	3.049,8	20/08/2010	18/08/2013	179.333	6	
16	4	11	51	INTERPROVINCIAL	vs	Señalamiento Horizontal Zona Litoral - Fase II	Bs As (parcial), Entre Rios, Corrientes, Misiones, Chaco, Sta Fe (parcial)	12		01/11/2013	30/10/2016	117.636	2	
16	4	12	51	INTERPROVINCIAL	vs	Señalamiento Horizontal Zona Norte - Fase II	Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiagodel Estero, La Rioja, Córdoba (parc	12		01/11/2013	31/10/2015	128.482	2	
16	4	13	51	INTERPROVINCIAL	vs	Señalamiento Horizontal Zona Centro - Fase II	Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba (parcial), La Pampa (parcial), BsAs (par	12		01/11/2013	31/10/2015	129.948	2	
16	4	14	51	INTERPROVINCIAL	vs	Señalamiento Horizontal Zona Sur - Fase II	BsAs (parcial), La Pampa (parcial), Neuquén, Río Negro, Chubut, Sta Cruz (pa	12		01/11/2013	31/10/2015	140.915	2	
16	4	15	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Señalamiento Horizontal en Tierra del Fuego		12		01/11/2013	30/10/2016	49.000	0	
Total Señalamiento Horizontal												1.308.822		
Obras de Emergencia														
16	5	1	51	PAIS	vs	Obras de Emergencia Menores	Nacional	14	48,0	01/01/2013	31/12/2013	15.750	6	B
16	5	2	51	PAIS	vs	Obras en Puentes	Nacional	14		01/01/2013	31/12/2013	11.996	6	
16	5	3	51	PAIS	vs	Obras de Emergencia BID 795-OC/AR		14		31/01/2007	30/01/2008	39	7	B
16	5	4	51	PAIS	vs	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional	14		01/01/2013	31/12/2013	2.099	6	B
Total Obras de Emergencia												29.884		
Mantenimiento por Sistema Modular														
16	6	3	51	CHACO	16	Emp. Ruta Nacional N° 95 - Limite Chaco/Salta	km 177,21 - km 504,73 - Sistema Modular	11	327,52	02/12/2004	31/12/2008	8.560	8	
16	6	6	51	CHUBUT	40-260	Emp. R.P.N°22-Lte.c/Chubut/Sta Cruz / Emp.R.N.N°40-Lte c/Chile	Km 1936,27 (1937,1) - km 1978,35 (km 1979,15) / km 0 - km 105	11	147,1	22/01/2007	20/01/2012	44.571	8	
16	6	8	51	MENDOZA	142-40-7	Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20 / Mendoza - Lte San Juan / San Martín - Mendoza	Km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular	11	199,5	01/04/2007	29/07/2011	50.600	7	
16	6	10	51	SANTA FE	A007	Av. B. Parera - A Nivel RN.N° 11 - A Nivel RN.N° 11- Calle J/Garay	km0-km7,23 / km0-km4,59 / km0-km2,58 - Sistema Modular	11	14,4	21/07/05	19/07/08	9.792	7	
16	6	11	51	SALTA	16	Límite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34	Km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular	11	204,4	14/07/2004	12/07/2010	44.431	7	
16	6	12	51	SALTA	34-81	Emp. RN N° 50 - Lte con Bolivia / Pluma de Pato - Emp. RN N° 34	km1329,12-km1488,40 / km1763,6-km1863,30	11	249,29	15/04/04	13/11/07	7.792	8	
16	6	19	51	BUENOS AIRES	3	Emp. R.P.N°21 - Emp. R.P.N°6	Km 29,20 - km 61,38 - Sistema Modular	11	36,8	01/11/2013	31/10/2015	107.093	1	
16	6	20	51	BUENOS AIRES	A001	Acceso Sudeste	Sentido Capital: Pr 40,020 (Av Rocha, Ptdo Quilmes) - Pr 46,920 (prox calle	11	7,3	05/01/2010	05/07/2013	85.063	6	
16	6	22	51	SALTA	40	Seclantas - Emp. R.N.N°51	Km 4470,52 - Km 4630,87	11	160,4	21/02/2008	01/03/2013	49.306	6	
16	6	23	51	SALTA	40-51	Campo Quijano - Lte. con Chile / S.A. de los Cobres - Lte. con Jujuy	Km 26,39 - Km 296,44 / Km 4607,03 - 4666,62	11	329,6	01/11/2007	29/10/2013	98.979	6	
16	6	25	51	CHUBUT	40	Emp. R.N.N°25 - Emp. R.P. N°56 (Tamarisco)	Km 1467,67 - km 1739,73	11	272,1	01/05/2008	30/10/2010	29.275	8	
16	6	26	51	CHUBUT	26 - 40	Emp. (Ex) R.N.N°26 - Emp. R.N.N°40	Km 1024,7 - km 210,17 / km 1366,77 - km 1467,67	11	208,6	21/01/2008	19/01/2010	20.525	8	
16	6	27	51	BUENOS AIRES	S/N°	Mant.Vigilancia y Seg. Integral - Ptes. Acc. a Ciudad Aut. de Bs. As.	Pte. Nuevo Pueyrredon y Pte Avellaneda	11	1,0	06/06/2007	03/06/2012	163.646	7	
16	6	35	51	BUENOS AIRES	S/N°	Pte. s/Riachuelo Nicolás Avellaneda y Accesos	Nuevo Pte. Pueyrredon y Acc.	11	2,5	01/08/2012	31/07/2014	76.828	6	
16	6	38	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Lte. c/Chile	Km 1321,08 - km 1569,39	11	245,2	31/10/2013	30/10/2015	23.000	2	
16	6	43	51	SALTA	40-51	Abra el Acay - San Antonio de los Cobres / C. Quijano - Lte. c/Jujuy	Km 4610,91 - km 4630,87; km 21,78 - km 289,10	11	297,2	01/11/2013	31/10/2015	68.000	2	
16	6	49	51	SALTA	34 - 50	Treinta Puentes en las Rutas Nacionales N°34 y N°50		11		01/11/2013	31/10/2015	30.000	0	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2013)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total (en miles \$)	Est	Obs
16	6	50	51	SAN JUAN	149	Barreal - Emp. R.N.N°150 (Las Flores)	Km 193,42 (Emp RP N° 12) - km 345,99 (Pachaco)	11	139,3	01/11/2013	31/10/2015	53.450	0	
16	6	52	51	MENDOZA	142 - 40 - 7	Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20 / Mendoza - Lte. San Juan / S.Martin - Mendoza	Km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular	11	199,8	30/07/2011	27/07/2013	55.062	6	
16	6	53	51	CHUBUT	40-260	Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile	Km 0 - km 105	11	147,1	01/09/2013	31/08/2015	14.700	0	
16	6	55	51	SAN JUAN	40-A014-20	Lte.c/Mendoza-Av.Circunv.de San Juan/BN R.N. 40/Acc.Sta.Lucia-San Juan	Km 3377,8-km 3461,7 y km / 0,0-km 16,0 / km 577,3-km 580,7	11	105,0	01/11/2013	31/10/2015	55.015	0	
16	6	56	51	LA PAMPA	152	El Carancho - Casa de Piedra		11	221,0	01/11/2013	31/10/2015	30.000	0	
16	6	57	51	BUENOS AIRES	A001	Acc Sudeste (Sentido capital y sentido Bernal)	Km 40,02 - km 46,92	11	6,9	01/11/2013	31/10/2015	40.000	0	
16	6	59	51	SALTA	40	Molinos - Abra del Acay	Km 4454,00 - km 4601,00	11	147,0	31/10/2013	30/10/2015	47.300	1	
16	6	61	51	FORMOSA	95 y 86	Lte. c/Chaco - Villa Gral. Güemes / Emp. R.N.N°95 - R.P.N°28	Km 1489,68 - km 1608,59 y km 1288,31 - km 1411,55	11	242,2	01/09/2013	31/08/2015	32.134	2	
16	6	62	51	MISIONES	S/N°	Puente Posadas - Encarnación		11	2,7	01/11/2013	30/10/2018	200.000	0	
16	6	63	51	NEUQUEN	22	Pte. s/ Río Neuquén - Plottier	Km 1217 - km 1238,5	11	21,5	01/11/2013	31/10/2015	24.000	0	
16	6	64	51	CATAMARCA	40	Belen - Santa Maria	Agua Clara - Lte con Tucuman	11	182,1	01/11/2013	31/10/2015	25.000	0	
16	6	65	51	JUJUY	9	Tumbaya - La Quiaca	Emp. R.N. N° 52 (KM. 1.752,23) - Acc. a la Quiaca (KM. 1971,62)	11	219,4	15/10/2013	14/10/2015	62.966	2	
16	6	66	51	CHUBUT	3	Emp. RP N° 39 - Acc a Rada Tilly	km 1822,20 - km 1842,77	11	20,6	01/11/2013	31/10/2014	15.720	0	
16	6	67	51	BUENOS AIRES	S/N°	Pte Alsina (Pompeya) -Pte Victorino de la Plaza - Pte Viejo Pueyrredon		11		01/11/2013	31/10/2015	80.000	0	

Total Sistema Modular

1.652.808

Obras de Seguridad Vial

16	7	1	51	FORMOSA	11	Corredor 1 (200 km)		17	200,0	01/11/2013	31/10/2015	15.000	0	
16	7	2	51	LA PAMPA	35	Corredor 2 (200 km)	Emp. R.N. N° 5 (KM. 327,33) - Lte. La Pampa/Chaco (KM. 505,67)	17	178,3	01/11/2013	31/10/2015	100.537	0	
16	7	4	51	CORRIENTES	14	Corredor 4	30 km	17	30,0	01/11/2013	31/10/2014	62.927	0	
16	7	7	51	RIO NEGRO	3	Cruce con RNN° 251-Tratamiento de la circulacion nocturna (Ex Ilum)		17	1,0	01/06/2010	30/09/2011	38.706	7	
16	7	7	52	RIO NEGRO	3	Interseccion R N N 3 y RNN 251	Acc a San Antonio Oeste	17	1,8	06/12/2011	01/03/2013	1.660	14	
16	7	9	51	CHACO	95	Calle Braille - Emp. R.N. N° 95	Acceso Norte y Sur a Villa Angela (Prog. Inic. 1018,83)	17	5,4	08/09/2008	08/05/2012	22.139	8	
16	7	9	52	CHACO	95	Acceso a Saenz Peña (Prog. Inic. 1112,88)	Km 1112,86 - Km 1115,53	5	2,7	01/11/2013	31/10/2014	32.000	0	
16	7	21	51	NEUQUEN	234	La Rinconada - San Martin de los Andes	Paso por Junin de los Andes	17	7,7	28/06/2010	28/05/2011	2.685	8	
16	7	28	51	SGO DEL ESTERO	34	Travesia Urbana por Taboada (Garza, Emp.RPN° 164 - Pozo Hondo)	Km 667,252 - Km 722,500	17	1,0	15/11/2013	15/09/2014	22.500	0	
16	7	29	51	SGO DEL ESTERO	34	Emp. RP N° 5 - Pozo Hondo	Emp. RP N° 5	17	1,0	01/11/2013	02/05/2014	8.000	0	
16	7	38	51	CHACO	95	Interseccion con Acceso Norte a Villa Angela	Acc. Norte a Villa Angela - km. 1027,81	17	0,6	15/08/2008	15/03/2010	9.240	8	
16	7	41	51	SALTA	9-34	Paso por Metan	Km 1456,50 - Km 1463,00	17	1,0	16/05/2011	13/11/2013	39.479	6	
16	7	52	51	JUJUY	9	Lte.Salta/ Jujuy - El Carmen	Acc. A Camping - El Carmen (km 1663,26 - Km 1666,44)	8	3,2	03/06/2010	02/06/2011	2.646	8	
16	7	57	51	LA PAMPA	35	Emp. R.P. N° 10 - Emp. R.P. N° 4	Seccion XII km. 404,97 - KM. 407,10 Travesia Urbana Castex	17	2,7	01/06/2012	31/05/2013	21.696	6	
16	7	60	51	SAN LUIS	146 - Ex 147	Acceso a Villa de la Quebracha - Interseccion RNN° 174		8		01/11/2013	01/09/2014	25.790	0	
16	7	61	51	JUJUY	9	Emp. Ruta Nac 52 - Tilcara	Río Purmamarca; km 1752,41	8	0,1	01/11/2013	31/10/2014	20.000	0	
16	7	66	51	CHACO	11	Resistencia - Lte. C/Formosa	Acc. A Cna. Benitez - Margarita Belen, Emp. R.P. N° 90 - La Leonesa	5	1,0	01/10/2013	30/09/2014	22.100	0	
16	7	67	51	SGO DEL ESTERO	34	Fernandez - La Banda (Secc I)	Fernandez - Beltran	17	1,0				12	
16	7	68	51	SGO DEL ESTERO	34	Fernandez - La Banda (Secc II)	Beltran - La Banda	17	1,0				12	
16	7	78	51	ENTRE RIOS	12-131	Emp. R.N. N° 12- Aldea Maria Luisa y Emp. R.P. N° 11 - Emp. RN N° 12		11	12,0	01/11/2013	31/10/2015	30.000	0	
16	7	79	51	JUJUY	52	Emp. R.N. N° 9 - Emp. R.P. N° 79	Variante Purmamarca (Km. 3,6 - Km. 6,02)	11	2,4	01/09/2013	31/08/2014	22.000	2	
16	7	80	51	LA PAMPA	151	Lte. Rio Negro / La Pampa - Emp.-R.P. N° 14	Km. 150,18 - Km. 269,82	11	119,6	01/11/2013	31/10/2014	27.600	0	
16	7	81	51	RIO NEGRO	22	Choele Choe - Emp. R.N. N° 250 (Chimpay)	Km. 997,51 - Km. 1048,57	11	50,8	31/10/2013	01/05/2015	49.000	1	
16	7	82	51	INTERPROVINCIAL	vs	Obras de Seguridad Vial Travesias Urbanas en el Norte		17		01/11/2013	31/10/2014	25.000	0	
16	7	83	51	INTERPROVINCIAL	vs	Obras de Seguridad Vial Travesias Urbanas en el Centro		17		01/11/2013	31/10/2014	25.000	0	
16	7	84	51	TUCUMAN	1V38	Concepcion - Emp. RN N° 38	Emp RN N° 65 - Emp RN N° 38	17	44,0	01/11/2013	31/10/2014	15.000	0	
16	7	99	51	PAIS	vs	Obras de Seguridad Vial	Nacional	14	833,7	01/01/2013	31/12/2013	19.235	6	B

Total Obras de Seguridad Vial

659.940

Obras de Conservación Mejorativa

16	8	1	51	PAIS	vs	Obras Menores de Conservacion Mejorativa		14	1.000,0	01/01/2013	31/12/2013	186.334	6	B
16	8	2	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza	Km 999,00 - km 1016,00	11	17,0	20/11/2009	21/03/2010	4.553	7	
16	8	4	51	CORDOBA	148	Lte. c/ San Luis - Emp. R.P.N°14	Km 925,00 - Km 966,66	5	41,7	01/03/2010	01/03/2013	53.296	6	
16	8	7	51	LA PAMPA	154	Emp. R.N.N° 35 - km 111	Km 0,00 - km 111	11	111,0	06/09/2010	06/03/2012	23.322	7	
16	8	9	51	LA PAMPA	152	Emp. R.P.N°106 - Casa de Piedra	Km 199,34 - km 292,62	11	94,0	03/05/2010	02/05/2011	20.201	7	
16	8	11	51	BUENOS AIRES	AO13	Emp. R.N.N°3 - Emp. Ex R.N.N°3	Km 11,625 - km 17,672	11	6,1	01/09/2014	31/08/2015	16.789	0	
16	8	21	51	FORMOSA	95	Emp. R.N.N°81 - Emp R.N.N° 86	Ptes. sobre Arroyo Tatu Pire	5	4,0	01/11/2013	01/09/2014	25.000	0	
16	8	24	51	JUJUY	9	S.S. de Jujuy - Emp. R.N.N°52	Volcan - Emp. R.N.N°52	5	20,6	01/11/2013	02/07/2014	21.000	0	
16	8	25	51	JUJUY	RN 52	Emp. R.N.N°9 - Emp. R.P.N°79		5	35,9	01/11/2013	31/10/2014	36.000	0	
16	8	26	51	JUJUY	RN 52	Susques - R.P.N°70		11	82,8	01/11/2013	31/10/2014	22.200	0	
16	8	29	51	SALTA	81	Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34	Sección VI: Lte. con Formosa - Los Blancos (1685,52 - 1716,53)	11	31,0	20/01/2012	01/03/2014	29.427	6	
16	8	30	51	SALTA	81	Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34	Sección V: Los Blancos - Coronel J. Sola (1714,5 - 1732,7)	11	30,0	01/11/2011	30/12/2013	31.868	14	A
16	8	31	51	SALTA	81	Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34	Sección IV: Coronel J. Sola - Pluma de Pato (1732,7 - 1774,0)	11	31,1	17/08/2011	15/10/2013	36.494	6	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2013)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total (en miles \$)	Est	Obs
16	8	44	51	SAN JUAN	40	Huaco - Limite con La Rioja	Km 3649 - Km 3711,28	5	62,3	01/11/2013	02/05/2015	12.474	0	
16	8	45	51	CATAMARCA	60	Cortaderas - Las Grutas - Sección II	Km 1465,84 - km 1548,12	5	82,3	01/06/2012	30/09/2013	22.676	6	
16	8	46	51	CATAMARCA	60	Fiambala - Las Grutas - Sección I	Río Guanchin km 1370,82 - Embalse Cortaderas km 1465,84	5	95,0	25/06/2012	24/10/2013	22.676	6	
16	8	47	51	CHACO	95	J. J. Castelli - Emp. R.P.N°3 - Sección II	Km 1241,00 - km 1278,9	5	49,0	01/05/2013	30/04/2014	22.728	2	
16	8	48	51	CHACO	95	Emp. con R.P.N°9 - J. J. Castelli - Sección I	Km 1167,2 - km 1197,00	11	62,7	01/11/2013	01/09/2014	22.687	2	
16	8	51	51	CHUBUT	25	Las Plumas - Los Altares		5	106,6	01/11/2013	31/10/2015	60.000	0	
16	8	52	51	CHUBUT	25	Las Chapas - Las Plumas	Km 143,50 - km 207,14	5	63,6	31/10/2013	31/07/2014	24.400	2	
16	8	53	51	CHUBUT	3	Rot. Norte / (Trelew) - A Nivel Emp. c/R.N.N°25 (Acceso base Zar)		5	7,9	01/11/2013	31/10/2014	21.800	0	
16	8	54	51	CORRIENTES	119	Emp. R.N.N°S14 y 127	Km 0,00 - km 44,01	5	44,0	29/11/2011	28/08/2013	17.517	6	
16	8	55	51	CORRIENTES	119	Alcantarilla Transversal	Km 44,01 - km 70,61	5	26,6	29/11/2011	01/03/2014	16.858	6	
16	8	56	51	CORRIENTES	119	Alcantarilla Transversal Km 70,61	Km 70,61 - km 109,38	5	38,8	01/09/2013	02/05/2014	19.077	2	
16	8	64	51	TUCUMAN	157	Monteagudo - Simoca	Km 1175,05 - km 1234,70	5	60,0	01/09/2013	31/08/2014	16.694	2	
16	8	65	51	TUCUMAN	157	Lavalle - Monteagudo	Km 1095,21 - km 1174,06	5	80,0	01/09/2013	31/08/2014	20.688	2	
16	8	66	51	TUCUMAN	9	Emp. R.N.N°9 - Pte. Lucas Córdoba		11	6,0	01/11/2013	02/05/2015	30.000	0	
16	8	69	51	FORMOSA	11	Formosa - Lte. c/ Paraguay	Puente Loyola	5	1,0	01/11/2013	01/09/2014	15.000	0	
16	8	71	51	SAN JUAN	20	Lím. San Luis / San Juan - Caucete	Km 430 - km 450 / km 469 - km 471 / km 532 - km 547	11	37,0	01/11/2013	31/10/2014	23.880	0	
16	8	72	51	SAN JUAN	141	Río Bermejo - Difunta Correa	Km 139,45 (Control Policial) - km 180,15 (Acceso Difunta Correa)	11	40,7	01/11/2013	31/10/2014	24.240	0	
16	8	73	51	CHACO	95	Emp. R.P. N°9 - Emp. R.P. N°3	Km 1197,00 - km 1241,00	11	44,0	31/10/2013	31/08/2014	21.820	2	
16	8	74	51	BUENOS AIRES	S/N°	Pte. Nicolás Avellaneda	Construcción de Izadores	11		01/11/2013	31/10/2014	15.000	0	
16	8	77	51	CHUBUT	40	Río Mayo - Emp. R.N.N°26	Km 1390,00 - km 1416,54	11	26,5	01/11/2013	02/07/2014	22.000	0	
16	8	78	51	CHUBUT	26	Sarmiento - Emp. R.N.N°40	Km 138,33 - km 160,42	11	22,1	01/11/2013	02/07/2014	20.000	0	
16	8	79	51	CHUBUT	26	Sarmiento - Emp. R.N.N°40	Km 182,70 - km 210,12	11	27,4	01/11/2013	02/07/2014	20.000	0	
16	8	80	51	CORDOBA	158	San Francisco - Emp. R.P.N°13	Km 76,12	11	76,1	01/11/2013	02/07/2014	25.000	0	
16	8	81	51	CORDOBA	38	Río Cruz del Eje - Lte. c/ La Rioja	Km 88,16	11	88,2	01/11/2013	02/07/2014	25.000	0	
16	8	82	51	LA PAMPA	152	El Carancho - Acceso a las Sierras de Lihuel Calel	Km 72,06 - km 147,80	11	75,7	01/11/2013	01/09/2014		12	
16	8	83	51	LA PAMPA	152	km 160,69 - Emp. R.N.N°232	Km 160,69 - km 199,34	11	38,7	01/11/2013	02/07/2014	22.000	0	
16	8	84	51	LA PAMPA	143	R.N.N°143 - Paso de los Algarrobos	Km 224,37 - km 204,65 (Puesto Paramillo - Emp. R.N. N° 151)	11	19,7	01/11/2013	02/07/2014	22.000	0	
16	8	85	51	LA PAMPA	143	Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos (SI)	Km 148,96 - km 177,90	11	28,9	01/11/2013	02/07/2014	32.000	0	
16	8	86	51	LA PAMPA	143	Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos (SII)	Km 177,90 - km 204,65	11	26,8	01/11/2013	02/07/2014	25.200	0	
16	8	87	51	NEUQUEN	40-242	Zapala - Las Lajas	Km 2405,35 - km 2454,85	11	101,1	16/01/2013	15/01/2014	42.204	6	
16	8	88	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Emp. R.N.N°3	Prog. 100,00 - Prog. 125,51	11	25,5	01/09/2013	31/08/2014	41.038	1	
16	8	89	51	SANTA CRUZ	3	Salida Río Gallego - Lte. Internacional c/Chile	Prog. 2633,00 - Prog. 2656,00	11	23,0	01/11/2013	02/05/2015	42.800	0	
16	8	90	51	SGO DEL ESTERO	89	Quimili - Suncho Corral	Km 386 - km 490	11	105,0	01/11/2013	01/09/2014	27.177	0	
16	8	91	51	SGO DEL ESTERO	16	Los Pirpintos - Lte. C/ Chaco/ Salta	Km 386,670 - km 502,620	11	116,0	01/11/2013	02/05/2014	22.406	0	
16	8	92	51	SGO DEL ESTERO	98	Los Tablero - Pte. S/ Río Salado	Km 329 - km 277	11	37,0	01/11/2013	02/05/2014	21.000	0	
16	8	93	51	TIERRA DEL FUEGO	3	La Herradura - Ushuaia	Km 3006,12 - km 3049,37	11	43,4	01/09/2013	31/08/2015	43.800	2	
16	8	95	51	LA RIOJA	40	Acc. Al Campamento D.N.V. -Emp. 74	Km 3832,9 - km 3857,47	11	25,0	01/11/2013	01/09/2014	28.000	0	
16	8	96	51	LA RIOJA	77	Emp. Ruta 79 - Emp. R. 38	Km 0 - km 102,51	11	102,5	01/11/2013	01/09/2014	19.000	0	
16	8	97	51	LA RIOJA	79	Desiderio Tello - Chamental	Km 137 - km 240,08	11	101,0	01/11/2013	01/09/2014	43.890	0	
16	8	98	51	SAN LUIS	7 - 8	Int. R.P.N°14 - R.N.N°8 / Lte. Córdoba -San Luis - Ex R.N.N°148		11	12,0	01/11/2013	31/10/2015	10.000	0	

Total Obras de Conservación Mejorativas

1.491.214

Obras de Conservación Mejorativa Fase II

16	9	1	51	SAN JUAN	150	San Roque - Zanja Doña Julia		11	25,4	01/11/2013	31/10/2015	25.100	0	
16	9	2	51	SAN JUAN	150	Zanja Doña Julia - Acc Dique Cuesta del Viento		11	21,7	01/11/2013	31/10/2014	17.480	0	
16	9	3	51	SAN JUAN	150	Acc a Dique Cuesta del Viento - Emp RN N° 149		11	25,3	01/11/2013	31/10/2014	16.750	0	
16	9	4	51	SAN JUAN	150	Emp. R.N. N° 149 (KM. 295,67) - Peñasquito (km. 323,44)		11	27,8	01/11/2013	31/10/2014	22.040	0	
16	9	5	51	SAN JUAN	40	km. 3656,45 - km. 3711,38		11	54,8	01/11/2013	31/10/2014	24.700	0	
16	9	6	51	LA PAMPA	151	Lte. c/Río Nefro - La Pampa (Pte. s/Río Colorado)		11		01/11/2013	31/10/2014	15.000	0	
16	9	7	51	CATAMARCA	64	Lte. c/Stgo. Del Estero - Lte. c/Catamarca	km. 105,86 - km. 162,06	11	56,2	01/11/2013	31/10/2014	30.000	0	
16	9	8	51	JUJUY	9	Humahuaca - Emp. R.P. N° 79	Esq. Blancas - A° Agua Chica	11	22,0	01/11/2013	31/10/2014	29.710	1	
16	9	9	51	JUJUY	9	Tras Cruces - Cangregillos	Lumara - Abra Pampa - Abra Pampa - A° Chinaito	11	21,4	01/11/2013	01/08/2014	27.350	0	
16	9	10	51	JUJUY	52	Lte. Con Salta / Jujuy - Susques	Río Chucalito - Susques	11	22,9	01/11/2013	31/10/2014	42.000	0	
16	9	11	51	SAN LUIS	146	Lujan Emp. R.P. N° 9 - Lte. Con Catamarca	km. 0 - km. 34,99	11	35,0	01/11/2013	31/10/2014	40.000	0	
16	9	12	51	SAN LUIS	147	Río El Medano - La Chañarienta	KM. 874,22 - KM. 923,10	11	48,9	01/11/2013	31/10/2014	40.000	0	
16	9	13	51	LA RIOJA	38	Emp. Av. Almonacid - Emp. R.P. N° 9	KM, 432,78 - KM. 462,75	11	30,0	01/11/2013	29/01/2021	25.000	0	
16	9	14	51	LA RIOJA	38	Emp. R.P. N° 9 - Lte. c/Catamarca	KM. 462,75 - KM. 509,45	11	46,0	01/11/2013	02/04/2014	21.000	0	
16	9	15	51	LA RIOJA	40	Villa Unión - Las Tucumanesas	KM. 3765,73 - KM. 3780,34	11	14,6	01/11/2013	31/10/2014	10.410	0	
16	9	16	51	SGO DEL ESTERO	98	Lte. c/Santa Fe - Banderas	KM. 180 - KM. 226	11	46,0	01/11/2013	02/05/2014	25.000	0	
16	9	17	51	SGO DEL ESTERO	16	Lte. c/Chaco - El Cabure	KM. 318 - KM. 388	11	70,0	01/11/2013	01/09/2014	25.000	0	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2013)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total (en miles \$)	Est	Obs
16	9	18	51	SGO DEL ESTERO	34	El Bodabal - Río Ureña	KM. 850 - KM. 905	11	10,0	01/11/2013	01/09/2014	25.000	0	
16	9	19	51	TUCUMAN	Ex 34	Lte. c/Santiago del Estero - Pampa Pozo	KM. 857,52 - KM. 893,24	11	35,7	01/11/2013	01/08/2014	19.000	0	
16	9	20	51	TUCUMAN	Ex 34	Pampa Pozo - Lte. Con Salta	KM. 893,24 - KM. 925,84	11	32,6	01/11/2013	02/07/2014	20.000	0	
16	9	21	51	CHACO	98	Acc a La Tigra - Emp RN N° 16	KM 1078,00 - KM 1111,48	11	34,2	01/11/2013	31/10/2014	23.000	0	
16	9	22	51	CHACO	98	Emp RN N° 16 - Emp RP N° 9	KM 1111,48 - KM 1168,20	11	54,7	01/11/2013	31/10/2014	23.000	0	
16	9	23	51	TIERRA DEL FUEGO	3	San Sebastian - Estancia Sara	km 2766,87 - km 2790,70	11	23,8	01/11/2013	31/10/2014	25.000	0	
16	9	24	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Estancia Sara - Cabo Domingo	km 2790,70 - km 2829,83	11	39,1	01/11/2013	31/10/2014	30.000	0	
16	9	25	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Kosovo - La Herradura	km 2974,42 - km 3006,28	11	31,6	01/11/2013	31/10/2015	56.370	0	
16	9	26	51	SALTA	16	Lte. Con Chaco - El Quebrachal	Km. 503 - 577,55	11	74,0	01/11/2013	01/08/2014	20.000	0	
16	9	27	51	SALTA	16	El Quebrachal - Emp. R.N. N° 9/34	Km. 577,55 - Km. 707,25	11	130,0	01/11/2013	01/08/2014	20.000	0	
16	9	28	51	SALTA	34	Lte. C/ Sgo del Estero - Emp. R.N. N° 9	Km. 905,29 - Km. 974	11	69,0	01/11/2013	02/05/2014	20.000	0	
16	9	29	51	SALTA	34	Gral. Mosconi - Lte. C/ Bolivia	Km. 1453 - Km. 1488	11	35,0	01/11/2013	01/08/2014	20.000	0	
16	9	30	51	SALTA	81	Pluma de Pato - Emp. R.N. N° 34	Km. 1773 - Km. 1863	11	90,4	01/11/2013	31/10/2014	25.000	0	
16	9	31	51	CHUBUT	3	Acc. Ea. San Pedro - R.P. N° 2 (A Piramides)	Km. 1352,13 - Km. 1372,22	11	21,6	01/11/2013	01/09/2014	27.000	0	
16	9	32	51	CHUBUT	3	Emp. R.N.N° 25 - A/N R.N.N° 25 - Vte. Paso por Trelew - Acc. Base Zar	Km. 1451,40 - 1460	11	11,0					12
16	9	33	51	CHUBUT	3	A/N R.N.N° 25 (Trelew) - Malaspina	Km. 1460 - Km. 1691,45	11	231,5	01/06/2013	31/05/2014	24.220	1	
16	9	34	51	RIO NEGRO	1s40	Emp. R.N.N° 23 - Las Bayas	km. 105,17 - km. 165,81	11	60,6	01/11/2013	31/10/2014	22.000	0	
16	9	35	51	RIO NEGRO	1S40	Las Bayas - Lte. Río Negro/ Chubut	km. 165,81 - km. 240,65	11	74,8	01/11/2013	31/10/2014	21.000	0	
16	9	36	51	SANTA FE	98	Emp. R.P.N° 11 - Emp. R.P.N° 95		11		01/11/2013	01/09/2014	21.000	0	
16	9	37	51	ENTRE RIOS	12	Emp. R.P.N° 12 - Emp. R.P.N° 32	Km. 333,49 - Km. 401,43	11	67,9	01/11/2013	02/07/2014	29.200	0	
16	9	38	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - Emp. R.N.N° 127	Km. 489,21 - Km. 500,48	11	11,3	01/11/2013	02/05/2014	20.000	0	
16	9	39	51	BUENOS AIRES	33	Bahía Blanca - Trenque Lauquen		11		01/11/2013	31/10/2015	45.000	0	

Total Obras de Conservación Mejoras Fase II

972.330

Total Mantenimiento

6.630.034

Construcciones

Pasos Fronterizos y Corredores de Integración

22	2	3	51	CHUBUT	40S	Lte. c/Santa Cruz - Emp R.P.N°22	(1940-1979)	8	41,4	12/09/2011	12/03/2014	250.273	6	
22	2	6	51	SGO DEL ESTERO	16	Lte. con Chaco - El Cabure	Sección I: Lte. C/Chaco - Los Pirpintos	8	38,6	18/12/2006	16/09/2010	63.314	8	
22	2	18	51	TIERRA DEL FUEGO	Comp.i	Emp. R.N.N°3 - Lte. con Chile	Prog. 0 - Prog. 10,88	8	10,9	31/10/2013	30/10/2014	44.062	4	
22	2	21	51	SALTA	40N	San Antonio de los Cobres - Lte con Jujuy	Km 1352 - km 1412	8	60,0	01/11/2013	30/10/2016	60.000	0	
22	2	34	51	CORDOBA	158	Villa María - Gral. Deheza	Prog. 156,37 - Prog. 220,62	8	62,9	04/04/2007	03/05/2010	244.064	8	
22	2	35	51	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	Chucul - Río Cuarto	5	19,0	05/05/2008	03/01/2010	38.272	7	
22	2	41	51	SALTA	34	Mosconi - Tartagal (Av. Urbana)		8	6,0	01/11/2013	31/10/2015	18.000	0	
22	2	46	51	MENDOZA	7	Potrerillos - Lte. con Chile		5	70,0	01/11/2013	30/10/2016	46.000	0	
22	2	48	51	SAN JUAN	150	Km 351 - Km 370 - Lte. con Chile		8	19,0	01/11/2013	02/05/2015	68.244	0	
22	2	50	51	SALTA	51	Muñano - San Antonio de los Cobres		8	20,7	20/10/2012	19/10/2014	93.157	6	
22	2	52	51	MENDOZA	40S	Malargue - Lte. con Neuquen (S III)	Prog. 2887,23 - Prog. 2937,27 A° Loncoche	8	50,0	20/07/2010	24/07/2013	193.651	6	
22	2	53	52	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.P.N°20 - Emp. R.P. "J" (Colonia Elia)	8	27,7	26/11/2006	26/05/2011	200.549	8	
22	2	53	53	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RP"J" (Colonia Elia) - A°Colman	8	34,8	21/09/2007	20/05/2012	404.593	7	
22	2	53	54	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A° Colman - Emp. R.P.N°29	8	33,3	28/06/2007	26/11/2011	433.149	7	
22	2	53	55	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.P.N°29 - Ubajay	8	35,6	30/07/2007	28/05/2013	535.164	6	
22	2	53	56	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Ubajay - Emp. R.N.N°18	8	35,0	01/06/2007	29/04/2013	444.514	6	
22	2	53	57	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.N.N°18 - A° Ayui Grande	8	32,7	01/06/2007	30/03/2013	486.950	7	
22	2	53	58	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A° Ayui Grande - A° Mandisovi Grande	8	34,8	29/06/2007	26/10/2012	347.849	8	
22	2	53	59	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A° Mandisovi Grande - Río Mocoreta	8	35,9	01/06/2007	29/04/2013	509.867	6	
22	2	53	60	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Río Mocoreta - A° Curupicay	8	33,6	21/09/2007	19/04/2013	375.431	6	
22	2	53	61	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A° Curupicay - Emp R.N.N°127	8	29,3	21/09/2007	19/06/2013	356.629	6	
22	2	53	62	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp R.N.N°127 - Estab. San Agustín	8	32,4	01/10/2007	30/03/2013	377.224	6	
22	2	53	63	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Secc II: Estab. San Agustín - Emp. R.P.N°126	8	30,4	21/09/2007	21/03/2013	380.745	7	
22	2	53	64	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.P.N°126 - Emp. R.N.N°117	8	27,6	21/09/2007	21/05/2011	279.236	8	
22	2	53	65	CORRIENTES	117	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.N.N°14 - Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto)	8	8,0	13/12/2007	11/06/2012	126.980	7	
22	2	53	66	CORRIENTES	S/N°	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Nuevo accesos al Centro de Frontera	8	4,0	01/11/2013	31/10/2014	90.000	0	
22	2	54	51	JUJUY	9	Circunvalación Acceso a Los Alisos		8	5,0	01/11/2013	31/10/2014	10.000	0	

Total Pasos Fronterizos y Corredores de Integración

6.477.917

Obras por Convenio con Provincias

22	3	1	51	PAIS	vs	Convenios con Provincias y Municipios		14	0,0	01/01/2013	30/12/2013	9.093	6	B
22	3	2	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Alto Jague	A: Vinchina - A. Jague y B: Acc. a Alto Jague	8	39,0	04/06/1999	01/03/2013	120.808	14	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2013)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total (en miles \$)	Est	Obs
22	3	3	51	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Seccion I)	Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas	8	30	17/05/99	13/04/09	28.697	8	
22	3	7	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco)	III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca	8	29,6	15/09/1999	31/01/2000	100	10	
22	3	11	51	MISIONES	P19	Wanda - Deseado	Arroyo Grande - Deseado	5		09/10/09	08/07/13	16.326	6	
22	3	19	51	SANTA CRUZ	3	Planta LU 12 - Calle Italia - Autovia	Aeropuerto - Av. San Martin (R.N.N°3) - 1° Etapa	8	6,4	26/09/2005	25/10/2011	119.559	7	C
22	3	27	51	SANTA FE	A008	Av. Pellegrini (Autopista Rosario-Cordoba) - Av. San Martin (Tramo A)	Km 10,125 - km 20,846	5	10,7	15/07/2009	30/06/2015	283.307	6	
22	3	27	52	SANTA FE	A008	Av. Circunv. de Rosario (Colectoras) - Av S. Martin - Emp. Av Belgrano	Km 20,846 - km 29,00	8	8,3	01/11/2013	31/10/2015	30.000	0	
22	3	86	53	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Teniente Maza - R Mejia - km 137 - Km 181	8	43,97	21/03/06	18/11/08	45.854	7	
22	3	86	55	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Talcahuala - Sierra Colorada km 201 - km 225 (Seccion V)	8	23,9	23/03/2006	20/10/2008	29.840	8	
22	3	86	56	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Sierra Colorada - Los Menucos km 225 - Km 269	8	43,8	01/02/2007	02/05/2009	87.226	7	
22	3	86	57	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Los Menucos - Maquinchao	8	72	23/03/06	21/03/09	107.687	8	
22	3	86	58	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Maquinchao - Jacobacci km 341,07 - km 414,57	5	73,5	22/06/2009	21/12/2011	204.055	8	
22	3	86	59	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Jacobacci - Comallo km 0 - Km 45	8	45,0	13/09/2011	11/09/2014	297.417	6	
22	3	86	60	RIO NEGRO	23	Ing. Jacobacci - Comallo	Km 45 - km 75	8	30,0	12/12/2011	11/08/2014	249.296	6	
22	3	86	61	RIO NEGRO	23	Comallo - Pilcaniyeu Viejo	Km 75 - km 93	8	18,0	05/12/2011	04/08/2014	216.037	6	
22	3	86	62	RIO NEGRO	23	Comallo - Pilcaniyeu Viejo		8	35,0	31/10/2013	30/04/2016	298.209	2	
22	3	87	51	NEUQUEN	242	Emp. R.N.N°40 - Limite con Chile	Aduana - Limite con Chile	8	7,1	09/04/2010	08/05/2013	40.044	6	
22	3	88	51	SANTA CRUZ	3	Caleta Olivia - Gran Bajo San Julian	Kkm 1970,40 - km 2026	8	55,6	06/01/2007	05/05/2013	198.266	6	
22	3	88	52	SANTA CRUZ	281	Emp. R.N.N°3 - Pto. Deseado	Emp. R.N.N°3 - km 65 / Acc. Pto. Deseado	5	67,6	25/04/2007	23/12/2010	150.068	7	
22	3	89	51	SAN JUAN	149	Las Flores - Iglesias		8	12,8	01/06/2013	31/05/2014	29.462	5	A

Total Obras por Convenio con Provincias

2.561.351

Mejoramiento y Reposición de Rutas

22	4	1	51	PAIS	vs	Rehabilitaciones Menores	Nacional	14	201,8	01/01/2013	30/12/2013	132.496	6	B
22	4	5	51	SAN JUAN	40	San Roque - Huaco (obras faltantes)	Prog. 0 - Prog. 41,530	8	41,5	25/06/2009	25/11/2013	208.820	6	
22	4	25	52	BUENOS AIRES	3	La Matanza Seccion II	Km 29,2 - km 37,86	8	8,7	30/09/2005	29/04/2010	287.126	7	
22	4	29	51	CHUBUT	3	Comodoro Rivadavia - Km 1886 (Rada Tilly)	Km 1838 - km 1845	8	6,83	12/04/05	10/09/08	35.624	7	
22	4	30	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Seccion I)	Km 1845 - km 1867	8	22,3	01/04/2009	29/10/2013	375.705	6	
22	4	31	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Seccion III)	Km 1867 - km 1908,6	8	41,6	01/08/2008	29/12/2017	940.259	6	
22	4	39	51	TUCUMAN	38	Rio Marapa - Principio de Autopista (Sec. III)	Acceso a Concepción - Acceso a Monteros y Acceso a Concepción	8	26,6	14/01/2008	13/11/2010	257.078	7	
22	4	41	51	CORDOBA	158	Variante paso por Villa Maria	Interc. con AU009 - Interc. R.P.N°2	8	13,1	01/05/2013	30/10/2014	425.586	4	
22	4	42	51	SANTA CRUZ	40S	Límite c/Chubut - Perito Moreno		8	67,5	17/11/2006	16/03/2012	168.017	7	
22	4	48	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - Emp. RNN° 127	km. 489,25 - Km. 500,59	5	11,34	09/09/03	08/10/04	7.653	8	
22	4	50	51	NEUQUEN	234	San Martin de los Andes - Emp. R.N.N°231	Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful	8	25,9	08/10/2004	06/04/2014	150.145	6	
22	4	51	51	SANTA CRUZ	3	Variante Caleta Olivia	Intersección Norte R.N. N° 3 - Intersección Sur R.N.N°3	8	7,0	28/09/2006	26/12/2013	500.213	6	
22	4	52	51	SAN JUAN	P510	Valle Fértil - Los Baldecitos	Sección I (Río del Valle - Los Baldecitos)	5	54,62	20/01/04	19/08/06	13.954	8	
22	4	58	51	CORRIENTES	12	La Paz - Esquina (Obra faltante puentes)	A° Curupí-Bzo.Guayquiraro-R.Guayquiraro-A°Carumbe - km646/km648	8	1,0	01/06/2007	30/06/2010	11.755	8	
22	4	64	57	FORMOSA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	km 25,5 - Limite con Salta	8	27	10/10/06	09/12/07	41.991	8	
22	4	70	51	SANTA CRUZ	S/N°	Ruta Parque Nacional Los Glaciares	Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores	8	29,0	12/11/2003	10/12/2009	98.199	7	
22	4	74	51	SANTA CRUZ	40S	Emp. R.P.N°11 - El Cerrito	Sección I: El Cerrito - km 34	5	34,0	22/11/2003	20/10/2011	28.418	7	
22	4	82	51	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	IIb: Ballesteros-Emp R.P.N° 2 (V. Maria) - V. Maria - Oncativo (O.F.)	8	91,0	17/04/2006	15/08/2010	526.807	7	
22	4	82	52	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc II: Emp R.P.N°E-59 - Ballesteros	8	63,0	16/05/2006	13/04/2013	903.315	7	
22	4	82	53	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc Ib: Emp. R.P.N°E-59 - Int. c/R.N.N°9 Actual	8	45,0	17/12/2008	16/04/2013	1.248.230	6	
22	4	82	55	SANTA FE	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc V: Emp. RN N° 178 - Carcarana	8	39,6	02/10/06	30/11/09	421.566	7	
22	4	84	51	FORMOSA	95	Emp. R.N. 81 - Lte. C/ Chaco - Sec. I	Lte. c/Chaco - Prog 29,800 (C. B. Vista - Pto. Lavalle)	8	25,0	14/05/2007	11/01/2010	145.782	8	
22	4	85	51	SGO DEL ESTERO	89	Suncho Corral - Emp. R.N.N°34 (Taboada)	Km 490,51 - km 523,59	8	33,1	17/08/2010	15/10/2013	168.893	6	
22	4	86	51	SGO DEL ESTERO	98	Límite Santa Fe - Bandera	Km 180,79 - km 226,67	5	45,9	21/02/2006	21/08/2009	91.426	8	
22	4	87	51	MENDOZA	40	Malargüe -Lte. con Neuquen (Sección II)	Sección II km 2823,90 (LA PASARELA) - km 2887,25	8	63,4	01/02/2013	31/01/2015	210.852	6	
22	4	88	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte con Neuquen (SI) Ex. Secc. III	Sección I km 2776,70 - km 2823,90 (Pasarela)	8	47,2	09/06/2010	01/03/2013	76.195	14	C
22	4	89	51	SANTA CRUZ	288	Piedrabuena - Tres Lagos	Emp. R.P.N°27 (La Julia) - km 75	8	75,0	13/03/2012	11/03/2016	729.866	6	
22	4	89	53	SANTA CRUZ	288	Ea. La Julia - Emp R.N.N°40 (Tres Lagos)	Km 75 - km 273,17 (Tres Lagos)	8	68,7	13/11/2012	11/11/2016	571.735	6	
22	4	90	51	SANTA CRUZ	3	Acceso Sur a Caleta Olivia		8	6,0	01/11/2013	31/10/2014	4.400	0	
22	4	93	51	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección III: km 89 - Bajo Caracoles	8	42,0	08/09/2009	07/04/2013	250.853	7	
22	4	94	52	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julian - Río Gallegos	Comandante Luis Piedrabuena - Est. Los Alamos	8	118,0	15/09/2005	14/06/2011	161.730	7	
22	4	94	53	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julian - Río Gallegos	Est. Los Alamos - Aeropuerto Río Gallegos	8	112,0	03/12/2005	01/12/2011	156.999	7	
22	4	95	51	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección II: km 49 - km 89	8	40,0	24/11/2006	22/11/2011	170.664	7	
22	4	96	51	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Bajo Caracoles (R.P.N°39) - Río Olnie- km 2189,52 - km 2215,91	8	26,4	01/03/2007	29/10/2011	87.185	8	
22	4	96	52	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Río Olnie - Las Horquetas -Sec. I - II - km 2215,91 - km 2289,64	8	72,9	07/11/2006	06/04/2013	216.606	7	
22	4	96	54	SANTA CRUZ	40	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Acc. Pte s/Río Chico - Gdor. Gregores - Sec. I - II - sobre R.P.N°25	8	66,5	21/08/2008	20/05/2013	352.682	6	
22	4	96	55	SANTA CRUZ	40	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Sec. I - II - Sobre R.P.N°29	8	57,0	16/01/2009	16/05/2013	304.683	6	
22	4	96	56	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Lago Cardiel - Tres Lagos -Sec. I-II	8	72,7	08/09/2009	08/06/2016	500.106	6	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2013)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total (en miles \$)	Est	Obs
22	4	96	57	SANTA CRUZ	40	Lago Cardiel - Tres Lagos	Seccion III - Acc a Tres Lagos por R.N.N°288	8	44,1	08/09/2009	01/03/2014	298.017	6	
22	4	97	51	SANTA CRUZ	P12	Emp. R.P.N°25 - Pico Truncado	km 245,00 - Pico Truncado	8	105,0	06/01/2007	03/02/2013	191.223	7	
22	4	98	51	SANTA CRUZ	40	28 de Noviembre - Rospentek	Pte. De Acc. A Rospentek y Pavim en Av. 28 de Noviembre	8	11,0	19/01/2006	18/05/2013	65.471	6	
22	4	99	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. R.P.N°11	Sección II: km 50 - km 86	8	36,0	30/05/2006	28/04/2010	86.506	7	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas												11.624.831		
Obras por Concesión sin Peaje COT														
22	5	1	51	FORMOSA	11-A011	Corredor 28	Resistencia - Lte. c/Paraguay	13	286,3	01/06/1998	31/12/2013	521.465	6	A
22	5	2	51	BUENOS AIRES	33	Corredor 31	Bahía Blanca - Emp. R.N.N°5	13	312,4	02/02/1998	31/05/2011	253.870	7	
Total Obras por Concesión sin Peaje COT												775.335		
Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes														
22	6	3	51	CORRIENTES	12	Esquina - Goya (Pte. s/1° Aliviador R. Corrientes) metros	Prog. 713,33	8	30,0	01/09/2013	02/03/2015	14.576	2	
22	6	4	51	CORRIENTES	12	Goya - San Roque (Pte. s/ Río Batelito) metros	Prog. 735,68	8	30,0	01/05/2013	30/10/2013	11.859	0	
22	6	5	51	CORRIENTES	123	Emp. R.P.N°40 - Emp. R.N.N°14	Pte. s/ Río Mirinay	8	150,0	01/11/2013	31/10/2014	25.000	0	
22	6	12	51	SANTA FE	11	Puente s/Río San Lorenzo		8	30,0	01/11/2013	31/10/2014	1.700	0	
22	6	13	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/ Canal Serodino)	Prog. 349,22	8	30,0	25/02/2011	25/08/2013	4.701	6	
22	6	14	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° Colastine)	Prog. 413,87 - Maciel - Coronda	8	37,0	17/07/2009	15/07/2013	8.262	6	
22	6	15	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° 3° Coronda)	Prog. 415,736	8	22,0	01/08/2011	30/07/2013	11.597	14	
22	6	17	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° 1° Coronda)	Prog. 417,14	8	43,0	18/11/2009	17/11/2010	6.406	7	
22	6	18	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° Matadero)	Prog. 425,54	8	32,0	01/11/2013	31/10/2014	1.140	0	
22	6	19	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° Bragado)	Prog. 429,95	8	32,0	01/11/2013	31/10/2014	1.460	0	
22	6	20	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° de los Padres)	Prog. 443,03	8	30,0	01/11/2013	31/10/2014	1.170	0	
22	6	21	51	CORDOBA	35	V. Mackena - Holmberg (Pte. S/A° El Gato)	Prog. 670,07	8	30,0	31/10/2013	30/10/2014	14.040	2	
22	6	22	51	CORDOBA	9	Emp. R.P.N°21 - Lte. c/ Sgo. del Estero (Pte. s/A° San Miguel)	Prog. 898,61	8	30,0	01/09/2010	31/12/2011	6.336	8	
22	6	24	51	MENDOZA	40S	Malargue - Bardas Blancas (Pte. s/ Río Malargue)	Prog. 336,20	8	80,0	16/01/2012	14/01/2014	19.245	14	
22	6	25	51	NEUQUEN	234	La Rinconada - Junín de Los Andes (Pte. s/ Río Alumine)	Inicio y Fin del Puente s/Río Collon Cura y Accesos	8	1.195,0	24/02/2012	22/02/2014	39.984	6	
22	6	26	51	RIO NEGRO	23	Clemente Onelli - Comallo (Pte. s/A° Comallo)	Prog. 516,00	8	50,0	01/11/2013	31/10/2014	1.900	0	
22	6	27	51	RIO NEGRO	23	Puente s/Río Pilcaniyeu		8	90,0	01/09/2013	31/08/2014	3.000	2	
22	6	28	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua (Pte. S/Río San Lorenzo)	Prog. 1245,5	8	330	12/09/06	11/06/09	19.134	7	
22	6	32	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. S/A° San Antonio)	Prog. 118,70	8	60,0	01/11/2013	31/10/2014	3.700	0	
22	6	33	51	TUCUMAN	157	Lte. c/Sgo. del Estero - Monteagudo (Pte. s/R. Graneros)	Prog.1158,00	8	90,0	01/11/2013	02/05/2015	3.300	0	
22	6	34	51	TUCUMAN	157	Puente s/A° El Chileno		8	30,0	01/11/2013	31/10/2014	1.604	0	
22	6	39	51	SGO DEL ESTERO	9	Acc. a Sto. Domingo - Río Saladillo	Pte. s/Río Saladillo	5	39,0	01/09/2013	31/08/2014	3.000	0	
22	6	41	51	JUJUY	9	Lte. con Salta - Emp. R.N.N°66	Km 1678,81 - Pte. s/ Arroyo Huayco Hondo	8	530,0	08/01/2010	09/06/2011	5.982	8	
22	6	41	52	JUJUY	9	Lte. con Salta - Emp. R.N.N°66	Pte. Sobre Río los Alisos - Acc. (km 1681,55)	8	880,0	02/06/2011	01/03/2014	10.430	14	
22	6	41	53	JUJUY	9	Lte. con Salta - Emp. Ruta Nacional N°66	Pte. s/ Río Perico - y accesos (km 1670,15)	8	1.300,0	02/12/2010	01/03/2013	18.238	7	
22	6	42	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río Ampascachi)	Prog. 115,40	8	60,0	01/09/2013	31/08/2014	1.500	0	
22	6	43	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río La Viña)	Prog. 103,30	8	80,0	01/09/2013	31/08/2014	2.000	0	
22	6	44	51	ENTRE RIOS	12	Parana - Emp. R.N.N°18 (Pte.s/A°Las Tunas)	Prog. 447,34	8	30,0	01/09/2013	31/08/2014	1.500	0	
22	6	45	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Río Carcaraña)	Prog. 343,44	8	70,0	01/09/2013	31/08/2014	2.347	0	
22	6	46	51	FORMOSA	11	Río Bermejo - Montelindo (Pte. S/A° Mbigua)	Prog. 1120,72	8	20,0	01/09/2013	31/08/2014	1.730	0	
22	6	47	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río Chuñapampa)	Prog. 124,70	8	30,0	01/09/2013	31/08/2014	1.500	0	
22	6	49	51	SALTA	34	Obra Puente Río Carapari	Km 1480,80	8	60,0	01/10/2013	30/09/2014	14.792	2	
22	6	51	51	CATAMARCA	38	Tres Puentes - El Portezuelo	Acc. A Sta... Cruz (Cuestecilla) - Pte. S/Río Paclin	8	100,0	01/09/2013	31/08/2014	2.535	0	
22	6	52	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua	Pte. S/ FF.CC. Belgrano s/ A° del Zanjón s/Río Negro	8	400,0	01/09/2013	31/08/2015	50.000	0	
22	6	53	51	JUJUY	9	Pte. S/Río Grande		8	200,0	01/09/2013	02/03/2015	30.000	0	
22	6	54	51	SALTA	34	Río Piedras - Pichanal	Pte. S/Riacho Seco (1300 km)	8	42,0	27/04/2009	25/12/2012	52.722	7	
22	6	55	51	SALTA	68	La Viña/ Moldes - Pte. S/Seco	Km 97,77	8	30,0	01/09/2013	02/03/2015	13.600	0	
22	6	56	51	SALTA	68	La Viña/ Moldes - Pte. S/Viñaco		8	30,0	01/09/2013	31/08/2014	4.000	0	
22	6	57	51	SGO DEL ESTERO	0064	La Banda - Sgo del Estero	Puente sobre Río Dulce y Accesos	8	855,6	30/06/2008	29/09/2010	40.389	8	A
22	6	59	51	LA PAMPA	22	Puente s/ Río Colorado	Prog. km 857,11	5	114,0	01/09/2013	31/08/2014	12.000	0	
22	6	60	51	CHUBUT	259	Trevelin - Lim. c/Chile	Ptes. s/ Arroyo Baguilt, Los Riferos y Blanco	8		01/09/2013	02/03/2015	12.000	0	
22	6	61	51	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Pte. s/ Río Salado	8	627,0	06/06/2011	05/04/2013	14.924	7	
22	6	62	51	CATAMARCA	35	km 576 - km 590	Pte s/ Av. Circunvalación km 576 - 579	8	3,0	01/11/2013	31/10/2014	10.000	0	
22	6	63	51	ENTRE RIOS	18	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.P.N°32	Pte. s/ A° Quebracho y Acc. (km 46,16)	8		01/09/2013	31/08/2014	10.000	0	
22	6	64	51	ENTRE RIOS	131	Emp. R.P.N°11 - Emp. R.N.N°12	Pte. s/ A° La Ensenada y Acc. (km 19,10)	8		01/09/2013	31/08/2014	10.000	0	
22	6	65	51	FORMOSA	11	Pte. s/Río Monte Lindo		8		01/09/2013	31/08/2014	11.200	0	
22	6	66	51	LA PAMPA	232	Emp. R.N.N°152 - Emp. R.N.N°22	Pte. s/Río Colorado en Gobernador Duval	5		01/09/2013	31/08/2014	13.000	0	
22	6	67	51	MISIONES	12	Lte. Corrientes / Misiones - Posadas	Pte. s/Río Zaiman	8		01/09/2013	31/08/2014	18.000	0	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2013)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total (en miles \$)	Est	Obs
22	6	68	51	MISIONES	12	Parana Mini - Montecarlo	Pte. s/A° Parany Guazu - (km 1502,65)	8	204,0	01/09/2013	31/08/2014	91.125	0	
22	6	69	51	MISIONES	12	Parana Mini - Montecarlo	Pte. s/A° Caraguatay - (km 1516,16)	8		01/09/2013	31/08/2014	11.000	0	
22	6	70	51	MISIONES	12	Montecarlo - El Dorado	Pte. s/A° Piray Guazu (km 1533,6)	8	168,0	01/11/2013	31/10/2014	15.000	0	
22	6	71	51	MISIONES	12	Posadas - Santa Ana (R.N.N°103)	Cuatro Puentes en Colectoras s/A° Zaiman	8		01/09/2013	31/08/2014	12.000	0	
22	6	72	51	SALTA	9	Salta - La Caldera	Pte. s/Río Vaqueros - km 1608,62	8		01/11/2013	31/10/2014	10.000	0	
22	6	73	51	SALTA	9	Salta - La Caldera	Pte. s/ Río Caldera km1612,21	8		01/09/2013	31/08/2014	20.000	0	
22	6	74	51	SALTA	34	Mosconi - Piquirenda	Pte.s/A° Yacuycito - km 1450,75	8		01/11/2013	31/10/2014	10.000	0	
22	6	75	51	SAN JUAN	153	Media Agua - Pedernal	Puente en km 10,59	8		01/11/2013	31/10/2014	10.000	0	
22	6	76	51	SANTA FE	9	Emp. R.N.N°A012 - Emp. A008	Pte. acceso a Comuna de Alvear - km 281,67	8		01/11/2013	31/10/2014	18.000	0	
22	6	77	51	SANTA FE	9	Emp. R.N.N°A012 - Emp. A008	Pte. acceso a Ciudad de Villa Gobernador Galvez - km 284,4	8		01/09/2013	31/08/2014	18.000	0	
22	6	78	51	TUCUMAN	38	Aguilares - Monteros	Pte. s/Río Medina (km 729,20)	8		01/11/2013	31/10/2014	22.553	0	
22	6	79	51	TUCUMAN	65	Emp. R.N.N°38 - Lte. Tuc. Catamarca	Pte. s/ Río Chirimayo km 17,68	8		01/09/2013	31/08/2014	10.000	0	
22	6	80	51	JUJUY	9	Puente sobre Río Grande	Localidad de Tumbaya	8		01/11/2013	31/10/2015	30.000	0	
22	6	81	51	CHACO	16	Emp. R.N.N°16 - Emp. c/ Av. Sarmiento	Pte s/ km 12,59	8		01/11/2013	31/10/2014	60.000	0	
22	6	82	51	FORMOSA	95	Lte. c/ Chaco - Emp. R.N.N°81	Puente Lavalle	11	1,0	01/11/2013	02/07/2014	25.000	0	
22	6	83	51	FORMOSA	95	Emp. R.N.N°81 - Emp. R.N.N°86	Puentes s/A° Pilaga y Monte Lindo	5	1,0	01/09/2013	02/03/2014	20.000	0	
22	6	84	51	FORMOSA	95	Emp. R.N.N°81 - Emp. R.N.N°86	Puentes s/A° Pavao y Porteño	5	2,0	01/09/2013	02/03/2014	20.000	0	
22	6	85	51	SALTA	34	Emp. R.N.N°50 - Río Seco	Pte s/Río Bermejo km 1340,29	8		01/11/2013	31/10/2014	27.000	0	
22	6	86	51	TIERRA DEL FUEGO	Comp A	Emp. R.N.N°3 - Ea. Ma. Luisa		8		01/05/2013	30/10/2014	25.229	2	
22	6	87	51	TIERRA DEL FUEGO	Comp J/K	Varios Puentes		8		01/11/2013	31/10/2014	17.000	0	
22	6	88	51	TIERRA DEL FUEGO	Comp. A	Varios Puentes		8		01/11/2013	31/10/2014	15.000	0	
22	6	89	51	TUCUMAN	38	Aguilares - Monteros	Pte. s/ Río Gastona (km 739,64)	8		01/09/2013	02/03/2014	15.000	2	
22	6	90	51	SAN LUIS	7	Lte. Cordoba/ San Luis - Lte. San Luis/ Mendoza	km 674	11	2,0	01/09/2013	31/08/2014	25.000	0	
22	6	91	51	JUJUY	9	Emp. R.N.N°52 - Tilcara	Quebrada de Hornillos - km 1761,9	8	0,0	01/11/2013	01/09/2014	7.000	0	
22	6	92	51	BUENOS AIRES	S/N°	Recuperacion Puente Transbordador Nicolas Avellaneda		5		01/09/2013	02/03/2015	80.000	0	
22	6	96	51	CORRIENTES	12	Pte. S/R. Corrientes - km. 714,50		5	372,9	01/09/2013	31/08/2014	15.000	0	
22	6	97	51	JUJUY	9	Tilcara - Humahuaca: Pte. S/Río Yacoraité I y II		5	1.020,0	01/09/2013	02/03/2015	49.840	0	
22	6	98	51	MISIONES	12	A° Ita Curuzu - Km. 1509		5	103,0	01/09/2013	31/08/2015	40.095	0	
22	6	99	51	PAIS	VS	Global de Puentes	Construcción de Puentes de menor Volumen de Obra	14		01/01/2013	30/12/2013	9.881	6	

Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes

1.296.226

Obras en Circuitos Turísticos

22	8	1	51	MISIONES	vs	Corredor de las Misiones		18	33,2	01/11/2013	31/10/2015	9.000	0	
22	8	2	51	PAIS	S/N°	Corredor de los Lagos	Global Trabaja por Año	18	51,5	01/01/2012	30/11/2012	8.589	7	B

Total Obras en Circuitos Turísticos

17.589

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II

22	9	1	51	JUJUY	9	Puente s/Río Xibi - Xibi		8		01/11/2013	30/10/2016	50.000	0	
22	9	2	51	JUJUY	40	Lte. c/ Salta - Emp. R.N.N°52	Secc. I y II - Corredor Minero	8	97,5	01/09/2013	31/08/2015	100.000	0	
22	9	2	52	JUJUY	40	Emp. R.N.N°52 - Coranzuli	Secc. I y II	8	72,0	01/09/2013	31/08/2015	545.000	0	
22	9	2	53	JUJUY	40	Coranzuli - Orosmayo	Secc. I y II	8	68,5	01/09/2013	31/08/2015	267.050	0	
22	9	2	54	JUJUY	40	Orosmayo - Paicone	Secc. I y II	8	67,0	01/09/2013	31/08/2015	365.000	0	
22	9	3	51	LA PAMPA	151	Empalme R.N.N°143 - La Pampa - Río Negro		8	59,0	01/11/2013	30/10/2016	7.000	0	
22	9	4	51	BUENOS AIRES	P S/N°	Enlace con Ruta 21 y R.N.N°226 - Olavarría - Azul	Emp. R.N.N°226 - Emp. R.N.N°3	8	35,3	23/11/2007	21/10/2012	140.503	7	
22	9	5	51	SAN LUIS	7	Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza	Límite Córdoba / San Luis (km 653,94) - Acc. a Fraga - (km 730,97)	5	77,0	01/09/2013	31/08/2015	252.480	6	
22	9	5	52	SAN LUIS	7	Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza	Acc. A Fraga (km 730,55) - San Luis (km 792,42)	5	62,0				12	
22	9	5	53	SAN LUIS	7	Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza	San Luis (km 792,54) - Límite San Luis / Mendoza (km 865,68)	5	134,0	01/09/2013	31/08/2015	554.118	6	
22	9	7	51	SALTA	50	Pichanal - San Ramon de la Nueva Oran	km 0,00 - km 20,56	8	20,6	01/07/2008	30/04/2014	320.524	6	
22	9	8	51	SALTA	86	Tartagal - Tonono y Pte S/ Río Carapary		8	33,0	01/11/2013	01/08/2014	52.620	0	
22	9	9	51	SALTA	51	Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-San Antonio de los Cobres-Minapona		8	13,5	01/11/2013	30/10/2016	248.000	0	
22	9	9	52	SALTA	51	Campo Quijano - Chorrillos	Secc II: El Tunal (km 40,00) - Est. Chorrillos (km 44,87)	8	4,5	01/11/2013	31/10/2014	59.969	2	
22	9	9	53	SALTA	51	Campo Quijano - Chorrillos	Secciones I y II	8	10,0	01/11/2013	30/10/2016	192.000	0	
22	9	10	51	SALTA	40	San Carlos - La Angostura	Secciones I y II	8	70,6	01/11/2013	30/10/2016	355.000	0	
22	9	10	52	SALTA	40	La Angostura - Payogasta	Secciones I y II	8	73,6	01/11/2013	30/10/2016	370.000	0	
22	9	10	53	SALTA	40	Payogasta - Esquina Colorada	Secciones I y II	8	100,4	01/11/2013	30/10/2016	400.000	0	
22	9	10	54	SALTA	40	Esquina Colorada - Lte. Con Jujuy	Secciones I y II	8	61,3	01/11/2013	30/10/2016	670.000	0	
22	9	12	51	MENDOZA	149	Uspallata - Lte c/San Juan	Estancia San Alberto - Estancia Tambillos	8	11,3	19/06/2009	17/01/2012	42.321	7	
22	9	12	52	MENDOZA	149	Uspallata - Lte c/San Juan	Est. Tambillos - Lte. San Juan	8	27,0	01/09/2013	31/08/2015	150.000	0	
22	9	12	53	SAN JUAN	149	Lte c/Mendoza - Calingasta	Bareal - Calingasta	8	38,0	01/11/2013	30/10/2018	100.000	0	
22	9	16	51	MISIONES	14	Obras Intersección R.N.N°14 - Empalme R.P.N°4		8	0,5	01/09/2013	31/08/2014	3.000	0	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2013)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total (en miles \$)	Est	Obs
22	9	18	51	CHACO	16	Paso por Saenz Peña		8	5,0	01/08/2007	31/05/2010	69.274	8	
22	9	22	51	IUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección II: Acceso a Aguilares - Concepción	8	9,5	11/10/2011	09/10/2013	225.629	6	
22	9	24	51	CATAMARCA	40	Agua Clara - Río Las Cuevas	El Eje - Las Cuevas	8	32,8	01/08/2009	31/03/2013	407.182	14	
22	9	25	51	CATAMARCA	40	Pte.s/Río Santa María entre las localidades de San José y Palo Seco		8	0,2	01/09/2013	31/08/2014	8.000	0	
22	9	26	52	CHACO	11	Autovía Emp. R.N.N°89 - Acc. Margarita Belen (S II)	Cementerio - Autódromo y Acceso (Cem. Pque Jazmin - Seminario)	8	5,3	10/02/2010	12/05/2011	100	10	
22	9	28	51	CHACO	P16	Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes		8	12,0	01/11/2013	30/10/2018	620.000	0	
22	9	29	51	CHACO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai	Sección I	8	40,2	28/02/2013	27/02/2015	170.873	6	
22	9	29	52	CHACO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai	Sección II	8	41,2	28/02/2013	27/02/2015	191.436	6	
22	9	29	53	CHACO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S III)	Sección III	8	56,9	28/02/2013	27/02/2015	184.142	6	
22	9	29	54	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S IV)	Sección IV	8	55,3	01/09/2013	31/08/2015	192.500	0	
22	9	29	55	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S V)	Sección V	8	42,4	01/11/2013	31/10/2015	147.000	0	
22	9	29	56	CHACO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S VI)	Sección VI	8	41,5	01/09/2013	30/08/2016	140.715	0	
22	9	29	57	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S VII)	Sección VII	8	48,4	01/09/2013	31/08/2015	179.312	0	
22	9	29	58	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S VIII)	Sección VIII	8	46,7	01/09/2013	30/08/2016	190.000	0	
22	9	29	59	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte	Sección IX km 621.12-667.81	8	46,7	01/11/2013	31/10/2015	190.000	0	
22	9	29	60	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte	Km 667,81 - km 707,25	8	39,4	01/11/2013	31/10/2015	140.000	0	
22	9	30	51	CHACO	95	Reconstrucción Pte.Lavalle y Repavimentación Pto.Lavalle-Santa Sylvina	Puente sobre Río Bermejo	5	0,12	27/04/09	26/08/10	5.745	7	
22	9	31	51	CHACO	11	Puente Neembucu - Integración Pilar - Bermejo		8	0,2	01/11/2013	31/10/2014	20.000	0	
22	9	33	51	CHUBUT	P71	Emp. R.N.N°258 (Emp R.N.N°40) - Cholila	Km 0 - km 30	8	30,0	15/12/2005	14/05/2012	65.977	8	
22	9	35	51	CHUBUT	P19	Río Pico - Emp. R.N.N°40	1ra. Sección km 0 - km 30	8	30,0	01/02/2006	01/05/2013	92.912	6	
22	9	37	51	CORDOBA	60	Empalme R.N.N°9 - Límite c/Catamarca	Km 826,6 - km 929,00	8	102,4	19/04/2010	18/07/2013	324.951	6	
22	9	38	51	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba		8	41,2	01/09/2013	30/08/2017	800.000	0	
22	9	38	52	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Cañada Jeanmaire - Arroyito	8	56,2	01/11/2013	30/10/2016	448.000	0	
22	9	38	53	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Arroyito - Río Primero	8	54,8	01/09/2013	30/08/2016	657.000	0	
22	9	38	54	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Río Primero - Montecristo	8	24,7	01/09/2013	31/08/2015	141.000	0	
22	9	38	55	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Montecristo - Cordoba	8	24,7	01/11/2013	30/10/2016	149.500	0	
22	9	46	51	ENTRE RIOS	S/N°	Puente Binacional Salto - Concordia		8	0,6	01/11/2013	31/10/2014	26.000	0	
22	9	51	51	RIO NEGRO	151	Emp. R.N.N°22 - Colonia Catriel	Inter. con Acceso a Dique Ballester en B. del Medio km 28,95	8	0,5	06/06/2011	03/01/2013	13.637	8	
22	9	52	51	SANTA CRUZ	288	Empalme R.N.N°3 - La Julia	Cdte. Luis Piedrabuena - Ea. La Julia	8	73,6	07/03/2007	04/06/2013	369.657	6	
22	9	53	51	SANTA CRUZ	40	Güer Aike - Punta Loyola	Autovía Güer Aike - Río Gallegos y desvío tránsito pesado	8	21,0	07/03/2007	03/10/2012	207.258	7	
22	9	53	52	SANTA CRUZ	40	Güer Aike - Punta Loyola	Acc. Aerop. R. Gallegos - Pte s/R. Chico	8	14,0	02/08/2007	30/06/2013	171.393	6	
22	9	64	51	CATAMARCA	38	Paso Externo por la ciudad de Catamarca	Secciones I y V	8	10,7	01/03/2007	29/05/2012	144.482	7	
22	9	64	52	CATAMARCA	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca - S 2	Santa Cruz - El Portezuelo (Caestecilla)	8	2,5	01/11/2013	31/10/2014	6.000	0	
22	9	64	53	CATAMARCA	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca - S 3	Emp. Av. Circunvalación (salida a La Rioja)	8	16,2	01/11/2013	02/05/2015	50.000	0	
22	9	64	54	CATAMARCA	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca - S 4	R.P.N°33, Puente s/Río del Valle - Puentes	8	4,7	01/11/2013	02/05/2015	13.000	0	
22	9	67	51	CHACO	16	Puente General Belgrano	Defensa contra Impacto de Embarcaciones	5	2,5	26/10/2009	25/06/2015	273.223	6	
22	9	70	51	CHUBUT	3	Estabilización Cerro Chenque	Acc. a Comodoro Rivadavia	5	0,0	19/12/2011	18/06/2013	204.799	6	
22	9	71	51	CHUBUT	P12	Emp. R.N.N°40 - Gualjaina	R.N.N°40 - km 27,00	8	27,0	01/02/2007	01/12/2010	57.310	8	
22	9	72	51	CHUBUT	P17	Trevelin - Corcovado	Sec. I: km 0 - km 26,28 y Acc. a Cerro Centinela (km 15,24-km 20,96)	8	32,0	08/03/2007	04/11/2013	113.104	14	
22	9	73	51	CHUBUT	P19	Río Pico - Emp. R.N.N°40	Km 30,00 - Km 65,00 - 2° Sección	8	30,3	01/02/2008	01/05/2013	84.435	6	
22	9	74	51	CHUBUT	P56-40	Alto Río Senguer - Emp. R.P.N°20	Km 0 - km 7,735 (R40) - km 0 - km 28,896 (P56)	8	39,0	09/03/2006	07/05/2011	54.035	8	
22	9	77	51	CORDOBA	8	Río Cuarto - Santa Catalina (Est. Holmberg)		8	6,4	01/09/2013	31/08/2015	45.000	0	
22	9	85	51	CORRIENTES	P11-12	Puente Reconquista - Goya	Puente nuevo y accesos	8	50,0	01/11/2013	30/10/2018	2.750.000	0	
22	9	87	51	FORMOSA	11	Nueva Av. De Circunvalación de Formosa		8	20,4	01/09/2013	31/08/2015	32.762	0	
22	9	89	52	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - SII	II - Fortín Leyes - San Martín N°2	8	32,7	10/08/2007	09/06/2010	144.183	7	
22	9	89	53	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - SIII	III - San Martín 2 - Cabo 1° Lugones	8	24,8	20/11/2007	19/06/2011	109.239	7	
22	9	89	54	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio Zalazar - SIV	IV - Cabo 1° Lugones - Posta cambio a Zalazar	8	37,5	10/10/2007	09/06/2011	155.074	7	
22	9	92	51	JUJUY	P1	Acc sur a San Salvador de Jujuy (Río Blanco)	Pte. J. M. Gorriti - Emp. R.N.N°9	8	8,0	07/08/2006	06/04/2010	201.412	7	
22	9	97	51	MENDOZA	145	Paso Pehuenche Sección II - b	Prog. 22,900 - Acc. A Cajón Grande (km 18,5 - km 43,84)	8	25,3	22/03/2010	01/03/2013	58.640	14	
22	9	98	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche (Sección III- b)	Km 13,6 - Hito Pehuenche	8	16,8	02/01/2007	01/05/2013	161.709	7	
22	9	99	51	MENDOZA	145	Paso Hito Pehuenche Sección III	Acc. a Cajón Grande - Lte. c/Chile (km 0 - km 13,6)	8	13,6	15/01/2007	13/01/2010	110.160	7	

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II

16.562.345

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III

22	10	1	51	MENDOZA	S/N°	Obras Menores Ferrocarril Trasandino		8		01/09/2013	31/08/2014	32.500	0	
22	10	2	51	MISIONES	S/N°	Puente Internacional Encarnación - Posadas		17	1,0	01/09/2013	02/05/2014	8.515	0	
22	10	4	51	NEUQUEN	40	Acceso a Buta ranquil y Barrancas		8	2,5	01/11/2013	31/10/2014	1.950	0	
22	10	6	51	NEUQUEN	231	Av. Circunvalación Villa La Angostura		8	6,0	01/09/2013	31/08/2015	245.655	2	
22	10	7	51	NEUQUEN	231-65-234	San Martín de Los Andes - Emp. R.N.N°231	Sección IV: Acc. Villa Traful - Emp. R.N.N°231	8	38,9	21/02/2006	21/05/2013	142.910	7	
22	10	8	51	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a Chichinales - Acc. a Godoy	8	21,0	13/02/2008	13/03/2012	248.692	7	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2013)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total (en miles \$)	Est	Obs
22	10	8	52	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a Godoy- Acc. a Cervantes	8	21,0	01/09/2011	30/09/2015	390.952	6	
22	10	8	53	RIO NEGRO	22	Chichinales- Cipolletti	Acc. a Cervantes- Acc. a J. J. Gomez	8	22,0	03/02/2012	01/02/2014	505.106	6	
22	10	8	54	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acc. a J. J. Gomez - Acc. a Fernandez Oro	8	22,0	01/05/2013	30/04/2015	508.284	4	
22	10	8	55	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acc. a Fernandez Oro - Acc. a Parque Industrial Cipolletti	8	9,0	23/09/2011	21/09/2013	141.411	6	
22	10	9	51	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.N°237	I y II	8	32,1	21/10/2011	19/01/2014	225.416	6	
22	10	9	52	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.N°40	Sección II	8	32,0	21/10/2011	19/10/2013	214.771	6	
22	10	9	53	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.N°40	Acc. a Complejo Tecnológico Pilcaniyeu	8	11,0	21/10/2011	19/10/2013	73.474	6	
22	10	11	51	RIO NEGRO	40	Acc. A Bariloche por Calle Monseñor Esandi	Emp. Calle 12 de Octubre - Emp. R.N.N°40	8	3,6	23/09/2008	23/03/2013	38.290	6	
22	10	11	52	RIO NEGRO	S/N°	Acceso a Bariloche por calles Wiederhold y Miramar	Emp. Ex R.N.N°258 - Emp. R.N.N°40	8	1,9	03/05/2010	31/12/2012	1.003	10	
22	10	11	53	RIO NEGRO	S/N°	Reparación de calles Capraro, Onelli y Elordi		5		01/09/2013	31/08/2014	4.760	0	
22	10	13	51	SALTA	16	Lte. c/ Chaco - Emp. R.N.N°34	El Quebrachal- J.V. Gonzalez	5	1,4	01/11/2013	31/10/2014	20.000	0	
22	10	15	51	SAN JUAN	150	Ischigualasto - R.N.N°40	Km 106 - km 131	8	25,0	15/07/2009	12/11/2013	304.304	6	
22	10	15	52	SAN JUAN	150	Ischigualasto - Emp. R.N.N°40	Sección II - a 2 km 131 - km 143	8	12,0	15/07/2009	12/09/2013	351.492	6	
22	10	15	53	SAN JUAN	150	Ischigualasto - Emp. R.N.N°40	Caballo Anca - R. Bermejo (Sección IIb) km 143 - km 155	8	12,0	24/06/2008	22/08/2013	76.078	6	
22	10	15	54	SAN JUAN	150	Ischigualasto - Emp. R.N.N°40	R. Bermejo - Emp. R.N.N°40 (Sección III)	8	36,4	21/08/2007	19/12/2010	172.313	7	A-C
22	10	22	51	SANTA FE	168	Río Colastine - Túnel Subfluvial Hernandarias		5	9,0	31/07/2007	30/03/2011	249.616	8	
22	10	23	51	SANTA FE	168	Túnel Subfluvial Hernandarias	Intercambiador La Guardia- Pte. s/Río Colastine	5	3,5	01/05/2013	29/04/2016	140.269	7	
22	10	24	51	SANTA FE	178	Emp. R.N.N°33 - Villa Eloisa	Km 115,76 - km 146	8	33,6	29/10/2008	28/04/2013	317.253	6	
22	10	25	51	SANTA FE	178	Las Rosas - Emp. R.N.N°34	203-233	8	30,0	01/09/2013	30/08/2016	78.000	0	
22	10	31	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección I: Río Marapa (Alberdi) - Acceso a Aguilares	8	21,0	10/06/2009	08/11/2013	259.088	6	
22	10	32	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección V: Emp. Traza Actual - Principio Autopista	8	13,9	08/03/2007	06/05/2011	120.148	7	
22	10	34	51	ENTRE RIOS	27-P6-P2-12-131-P32-1	Intersecciones rutas: 127/P6 -127/P2-12/131/P32-18/P32	Intersecciones varias	11	1,0	01/09/2013	31/08/2015	8.450	0	
22	10	35	51	ENTRE RIOS	A015	Interseccion R.N.N°A015 y calle Rösch	Conexión Acceso a Salto Grande y R.N.N°14	8	1,0	01/11/2013	02/05/2014	849	0	
22	10	37	51	LA PAMPA	35-P102	Rotonda Intersección (Castex)		8	0,5	01/09/2013	02/03/2014	3.915	0	
22	10	38	51	NEUQUEN	22	Neuquen - Arroyito	Intersección R.N.N°22 y R.N.N°237	8	1,5	01/09/2013	02/03/2014	4.856	0	
22	10	39	51	NEUQUEN	22	Urbano Zapala	Intersección Rot. Av. Fortabat - Rot. Emp. R.P.N°13	8	5,5	31/01/2011	31/05/2014	139.742	6	
22	10	41	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Ushuaia- Lapataia	Int. Av H.Irigoyen/LNAlem-Portal Acc. Parque N.Tierra del Fuego-Ba. La	8	22,0	01/11/2013	02/05/2015	60.000	0	
22	10	41	52	TIERRA DEL FUEGO	3	Ushuaia - Lapataia	Portal Acc. Parque Nacional T.D.F - Lapataia	8	23,0	01/11/2013	30/10/2016	100.000	0	
22	10	42	51	TIERRA DEL FUEGO	3-V-1	Emp. Ex. R.N. 3 - Usuahia	Km 3049,52 - km 3054,86	8	5,0	01/11/2010	02/04/2011	16.012	7	
22	10	47	51	CHUBUT	260	Empalme R.N.N°40 (S)- Emp. R.P.N°51	Sección I y II	8	58,0	01/11/2013	30/10/2016	170.000	0	
22	10	48	51	CHUBUT	260	Empalme R.P.N°51 - Límite con Chile	Sección I y II	8	47,0	01/09/2013	30/08/2016	130.000	0	
22	10	49	51	MENDOZA	7	Variante paso por Palmira		8	35,0	01/09/2013	31/08/2015	230.000	0	
22	10	52	51	CORDOBA	19	Autopista Santa Fe - San Francisco	Sección III: Lte. c/ Sta Fe - R.N.N°158	8	6,2	07/09/2009	06/06/2013	221.976	14	
22	10	54	51	CORRIENTES	117	Cotecar - Construcción Complejo Terminal de Cargas	Ingreso al CO.TE.CAR (D) - Control Aduanero	8	1,0	05/06/2006	01/02/2013	121.035	7	A
22	10	63	51	MISIONES	14	Emp. RP N° 20 (Gramado) - Emp. RP N° 17 (1 Sec.)	Prog. 1056,00- 1090,00	8	34,6	16/03/2011	14/03/2014	465.868	6	
22	10	64	51	MISIONES	14	Emp. RP N° 20 - Emp. RP N°17 (2 Sec.) (Dos Hermanas)	Prog. 1090 - 1117- Piñalito - Emp. R.P.N°17	8	21,4	16/03/2009	14/03/2013	245.342	6	
22	10	65	52	CORDOBA	A019	Circunvalación Noroeste (O.F.)	R.P.N°5 - R.N.N°20	8	12,6	01/09/2013	31/08/2015	100.000	0	
22	10	65	53	CORDOBA	A019	Circunvalación Noroeste (O.F.)	R.N.N°20 - R.P.N°E55	8	4,3	01/11/2013	31/10/2015	200.000	0	
22	10	65	54	CORDOBA	A019	Circunvalación Noroeste (O.F.)	R.P.N°E55 - Av. Spilimbergo	8	5,3	01/11/2013	31/10/2015	300.000	0	
22	10	67	51	SANTA CRUZ	40-293	Rospentek - Guer Aike - Rospentek - El Zurdo (Pte. Blanco)	R.N.N°293-Tr.: Emp R.N.N°40 - Paso Fronterizo Laurita	8	64,3	01/08/2006	29/12/2015	319.094	6	
22	10	67	52	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Guer Aike - SII	El Zurdo - Ea. Bella Vista (Punte Blanco)	8	81,5	22/03/2007	19/06/2014	358.203	6	
22	10	67	53	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Guer Aike - S III	Ea. Bella Vista - Ea. Buitreras	8	41,0	09/04/2007	05/02/2013	204.030	6	
22	10	67	54	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Guer Aike - S IV	Ea. Buitreras- Guer Aike	8	42,0	09/04/2007	06/11/2011	187.398	7	
22	10	72	52	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2026,00 - km 2088,55	8	62,6	20/05/2006	18/10/2010	152.589	8	
22	10	72	53	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2164,79 - km 2184,79 y km 1907,80 - km 1970,00	5	82,2	01/11/2010	01/05/2013	286.364	6	
22	10	72	54	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2284,79 - 2303	5	18,6	22/08/2007	20/08/2009	52.641	8	
22	10	72	55	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2088- 2164,79	8	76,2	01/05/2013	30/04/2015	207.175	5	
22	10	73	51	TUCUMAN	65(EX365)	Emp. R.N.N°38 - Lte. c/Catamarca		8	30,0	01/11/2013	02/05/2015	25.000	0	
22	10	73	52	TUCUMAN	65	Emp. R.N.N°38 - Lte. c/Catamarca	Sección III Alpalchiri - Cochuna	8	18,0	01/09/2013	31/08/2015	54.000	0	
22	10	73	53	TUCUMAN	65	Emp. R.N.N°38 - Lte. Tucuman/Catamarca	Sección IV Cochuna - Lte. Tucumán/ Catamarca	8	22,0	01/11/2013	30/10/2016	300.000	0	
22	10	76	51	SALTA	34	Puente Internacional Salvador Mazza - Yacuiba		8	9,7	01/09/2013	31/08/2015	100.000	11	
22	10	79	51	CORDOBA	38	Reordenamiento Accesos a Cosquín - 2 Puentes		8	1,0	05/05/2007	02/05/2013	41.015	14	
22	10	80	51	CORDOBA	8	Obra de Intersección R.N.N°8 - Acceso Este Ciudad de la Carlota	Acceso Este Ciudad de la Carlota	8	0,5	01/11/2013	31/10/2014	2.080	0	
22	10	81	51	CHACO	16	Autovía 16 - E. R. 63 - E. Cc. Puerto Tirol		8	8,0	01/11/2013	02/05/2015	100.000	0	
22	10	84	51	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	(Sección I) Prog. 0,00 - Prog. 15,00	8	15,0	22/12/2008	22/10/2011	60.663	7	
22	10	84	52	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección II	8	15,0	01/11/2013	31/10/2015	70.000	0	
22	10	84	53	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección III	8	15,0	01/11/2013	31/10/2015	60.000	0	
22	10	84	54	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección IV	8	15,0	01/11/2013	31/10/2015	60.000	0	A
22	10	88	51	MENDOZA	7	Desaguadero - San Martín	La Paz - Santa Rosa	8	66,1	29/11/2007	28/05/2012	333.601	8	
22	10	88	52	MENDOZA	7	Desaguadero - San Martín	Desaguadero - La Paz	8	33,0	13/11/2008	13/05/2013	167.991	6	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2013)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total (en miles \$)	Est	Obs
22	10	90	51	SAN LUIS	20	Villa Dolores - Quines	Límite con Córdoba - Quines	8	48,0	01/09/2013	31/08/2014	20.625	0	

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III

10.552.764

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV

22	11	6	51	SAN JUAN	149	Barreal - Uspallata	El Leoncito - Límite con Mendoza - Secc. I y II y Acc. Parque Nac. El Leoncito	8	42,6	14/05/2010	11/09/2013	70.119	6	
22	11	13	51	CORDOBA	158	Autovía San Francisco - Las Varillas	Sección I a San Francisco - Quebracho Herrado	8	23,5	01/09/2013	30/08/2019	435.101	0	
22	11	13	52	CORDOBA	158	Autovía San Francisco - Las Varillas	Saturnino Laspiur - Las Varillas	8	43,3	01/11/2013	30/10/2019	680.475	0	
22	11	13	53	CORDOBA	158	Las Varillas - Villa María	Las Varillas - La Playosa	8	37,5	01/09/2013	30/08/2016	477.531	0	
22	11	13	54	CORDOBA	158	Las Varillas - Villa María	La Playosa - Villa María	8	43,4	01/11/2013	30/10/2016	569.764	0	
22	11	13	55	CORDOBA	158	Villa María - Gral. Deheza	Villa María - Emp. R.P.N°6	8	36,6	01/09/2013	30/08/2016	183.100	0	
22	11	13	56	CORDOBA	158	Villa María - Gral. Deheza	Emp. R.P.N°6 - Gral. Deheza	8	29,2	01/11/2013	30/10/2016	219.075	0	
22	11	13	57	CORDOBA	158	Gral. Deheza - Río Cuarto	Gral. Deheza - Pte. s/Río Chucul	8	39,7	01/09/2013	30/08/2016	198.550	0	
22	11	13	58	CORDOBA	158	Pte. s/Río Chucul - Río Cuarto	Pte. s/Río Chucul - Río Cuarto	8	21,2	01/11/2013	30/10/2016	106.150	0	
22	11	13	59	CORDOBA	158	San Francisco - Las Varillas	Sección I B Quebracho Herrado - Saturnino Laspiur	8	32,0	01/11/2013	30/10/2019	430.993	0	
22	11	14	51	SANTA CRUZ	288-P73	Rotonda en Intersección R.N.º228 y R.P.º73		8	0,5	01/11/2013	31/10/2014	12.730	0	
22	11	19	51	SALTA	34	Fin Multitrocha - Lte., c/Jujuy		8	40,0	01/09/2013	31/08/2015	136.500	0	
22	11	29	51	SGO DEL ESTERO	9	Circunvalación de Sgo del Estero	Emp. R.N.º9 (N) - Emp. R.N.º9 (S)	8	7,5	01/02/2008	01/10/2010	89.545	6	
22	11	32	51	SAN JUAN	153	Conexión Vial Los Berros - Barreal	Río Nikes - Pampa del Yalguaraz	8	39,8	01/09/2013	30/08/2016	54.000	0	
22	11	32	52	SAN JUAN	153	Pedernal - Intersecc. R.N.º149	Ingreso a Túnel - El Portezuelo	8	17,0	01/11/2013	02/05/2015	98.000	0	
22	11	32	53	SAN JUAN	153	Pedernal - Intersecc. R.N.º149	El Portezuelo - R.N.º149	8	19,0	01/11/2013	02/05/2015	86.500	0	
22	11	34	51	RIO NEGRO	151	Emp. R.N.º22 - Colonia Catriel	Intersección con R.P.º69 - km 30,78 y Acc. a V. Manzano	8	6,0	17/06/2008	16/08/2009	11.663	8	
22	11	35	51	JUJUY	IV66	Perico - El Milagro	Emp. R.N.º66 - Emp. R.N.º34	8	13,0	01/11/2013	31/10/2015	60.000	0	
22	11	36	51	JUJUY	66	Perico - El Cuarteadero	Emp. R.N.ºIV 66 - Emp. R.N.º34	8	12,4	01/11/2013	31/10/2015	60.000	0	
22	11	37	51	JUJUY	34	Lte. con Salta - Acceso a San Pedro de Jujuy		8	60,0	01/09/2013	30/08/2016	150.000	0	
22	11	37	52	JUJUY	34	San Pedro - Libertador General San Martín		8	57,0	01/11/2013	02/05/2015	400.000	0	
22	11	37	53	JUJUY	34	San Pedro - Libertador General San Martín	San Pedro (km 1197,50) - Pte. s/ Río Ledesma (km 1232,52)	8	37,0	01/11/2013	31/10/2015	203.500	0	
22	11	37	54	JUJUY	34	San Pedro - Libertador General San Martín	Pte. s/ Río Ledesma (km 1232,50) - Calilegua (km 1250,00)	8	20,0	01/11/2013	31/10/2015	110.000	0	
22	11	45	51	TUCUMAN	157	Vte. Bella Vista - Emp Aut. R.N.º38		8	8,0	01/11/2013	02/05/2015	21.000	0	
22	11	47	51	ENTRE RIOS	12	Acc a San Benito - Av Almafuerte (Parana)	Acceso Sur a Paraná	8	3,1	01/09/2013	31/08/2015	44.971	0	
22	11	53	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S I)	I - Prog. 48200 - 70000	8	21,8	25/04/2008	24/04/2010	60.413	8	
22	11	77	51	LA RIOJA	75	Las Padercitas - Sañogasta	Las Padercitas - Control Policial (Dique los Sauces)	8	6,0	01/09/2013	31/08/2014	17.128	0	
22	11	78	51	LA PAMPA	154	Emp. R.N.º35 - Emp. R.N.º22	Km 111,00 - Km 136,48 (Emp. R.N.º 22)	5	25,5	15/07/2010	01/03/2013	23.314	14	
22	11	81	51	SAN JUAN	20-141	Ciclovia Difunta Correa - Cauce - Emp. R.N.º141 - Cauce y Difunta Correa	Sección I: I - a - I b - II y III: Acceso Difunta Correa - Lado Norte	8	29,8	28/09/2009	29/03/2011	15.308	8	
22	11	83	51	SANTA FE	A007	Red de accesos a la ciudad de Santa Fe (Circunv. Oeste y Acc. Norte)	19,1 kms	8	19,1	01/09/2013	02/03/2015	36.304	0	
22	11	86	51	SANTA CRUZ	S/Nº	Acceso desde R.N.º281 a Pto. Deseado	Intersección con R.N.º281 - Calle Almirante Zar; Veneciano - Parque Ind	8	22,0	01/04/2007	29/03/2012	106.812	7	
22	11	88	51	MISIONES	12	Avda. Las Palmeras - Avenida Juan Domingo Peron en Posadas (Colectora)	Acceso Aeropuerto Capitalino - La Garita (km 10) y Acc. por Av. Cocomar	8	10,0	01/09/2013	31/08/2015	119.345	2	
22	11	92	51	JUJUY	P83	Emp. R.N.º34 - Valle Colorado	Abra de Cañas - Río Jordan	8	15,2	16/07/2008	14/01/2010	6.429	8	
22	11	92	54	JUJUY	P83	Emp.R.N.º34 - Valle Grande	Pr 0,000 - Abra Cañas	8	30,0	22/10/2007	31/03/2012	4.466	8	
22	11	94	51	SAN JUAN	153	Media Agua - Los Berros	Emp. R.N.º40- Pte. s/Río Korich	8	23,6	01/11/2013	31/10/2015	30.000	0	
22	11	95	51	BUENOS AIRES	228-P73	Rotonda en Intersección R.N.º228 y R.P.º73		8		01/11/2013	31/10/2015	26.000	0	
22	11	96	51	CHUBUT	3-P4	Puerto Madryn - Trelew (2da. Calzada y Acceso a Puerto Madryn)	R.N.ºA010 (Acceso a Pto. Madryn) - Rotonda Norte a Trelew	8	61,0	01/01/2008	31/05/2014	626.105	6	

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV

5.980.891

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V

22	12	1	51	PAIS	S/Nº	Accesos a localidades desde Rutas Nacionales		14	18,8	01/01/2013	30/12/2013	7.917	6	
22	12	2	51	TUCUMAN	40	Las Mojaras - Emp. R.P.º357 (Acc. a Quilmes)	Secciones I y II	8	20,0	04/05/2009	02/06/2013	96.700	6	
22	12	3	51	TUCUMAN	9	Pavimentación colectoras e iluminación en Las Talitas		8	2,0	01/09/2013	31/08/2014	32.500	0	
22	12	12	51	ENTRE RIOS	127	Int.RNN 127 con Av. Antelo e Irigoyen (Fed) Acc. a Conscripto Bernardi	Aº Machuca - Calle Cepeda (km 200)	8	2,5	27/08/2009	25/01/2013	35.016	7	
22	12	13	51	HERRA DEL FUEGO	3	Tolhuin - Hostería Kaiken - Acceso a cabecera Lago Fagnano		8	6,8	01/11/2013	02/05/2015	13.000	0	
22	12	14	51	BUENOS AIRES	P66	Ameghino - Blaquier	Int. c/ R.N.º188 - Cruce FFCC Gral San Martín	13	27,4	17/09/2007	16/12/2010	127.110	7	
22	12	18	51	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.º3 y R.N.º252 - Bifurcación R.N.º3	Sección I: Vte en la RP Nº 007-01	8	8,0	01/11/2013	31/10/2015	954.000	0	
22	12	18	52	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.º3 y R.N.º252 - Bifurcación R.N.º3	Sección II: Distribuidor El Guanaco - El Cholo	8	10,5	01/11/2013	31/10/2015	120.000	0	
22	12	18	53	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.º3 y R.N.º252 - Bifurcación R.N.º3	Sección III: Paraje El Cholo - 2º Acceso a Médanos	8	28,0	01/11/2013	31/10/2015	336.000	0	
22	12	18	54	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.º3 y R.N.º252 - Bifurcación R.N.º3	Sección IV: Distribuidor El Guanaco - Acceso Puerto de Bahía Blanca	8		01/11/2013	31/10/2015	40.000	0	
22	12	19	51	SAN JUAN	40	Tres Esquinas - Lte. c/Mendoza	Doble Vía	8	109,0	01/09/2013	01/03/2016	35.000	0	A
22	12	20	51	TUCUMAN	38	Paso por Monteros y Av. de Circunvalación		8	3,5	01/11/2013	31/10/2014	10.000	0	
22	12	21	51	SANTA CRUZ	288	Emp. RNN 3 - Pto. Santa Cruz	Mejoramiento Accesibilidad al Puerto	5	30,0	31/01/2012	29/01/2015	276.095	6	
22	12	23	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Vírgenes	Sección I	8	33,3	01/11/2013	31/10/2015	10.000	0	
22	12	24	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Vírgenes	Sección II	8	33,3	01/11/2013	31/10/2015	32.500	0	
22	12	25	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Vírgenes	Sección III	8	34,3	01/11/2013	31/10/2015	23.400	0	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2013)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total (en miles \$)	Est	Obs
22	12	26	51	SANTA CRUZ	S/N°	Repavimentacion y Pavimentacion calles de Piedrabuena		11		14/12/2007	12/09/2011	44.374	7	
22	12	29	51	CHACO	95	Emp. RNN 9 - Lte. Con Formosa	Emp. R.P.N°3 - Pte. Lavalle	8	10,1	01/12/2011	29/11/2013	77.927	6	
22	12	30	51	JUJUY	9	Autovía Tramo: R.P.N° 2 - Yala	Puente Asunción del Paraguay - Acceso a Yala	8	12,6	22/12/2010	20/12/2013	431.019	6	
22	12	39	51	SANTA FE	A008	Río Parana - Emp. Av Belgrano (Av. Circunv. de Rosario)	Km 1,310 - km 29,395	8	29,0	25/02/2009	23/02/2014	1.364.791	6	
22	12	40	51	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Emp. R.P.N°65) - General Villegas (Emp. R.N.N°33)	Sección I km 416,00 - km 426,7 y km 445,35 - km 479,00	8	44,4	28/08/2009	26/02/2012	117.010	7	
22	12	40	52	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Emp. R.P.N°65) - General Villegas (Emp. R.N.N°33)	Sección II km 404 - km 416, km 426 - km 445 y km 479 - km 517	8	69,0	01/11/2013	31/10/2015	100.000	0	
22	12	40	53	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Emp. R.P.N°65) - General Villegas (Emp. R.N.N°33)	Sección III: km 517,28 - km 568,55 - km 580 - km 584	8	55,3	28/07/2009	26/04/2013	171.977	6	
22	12	40	54	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Emp. R.P.N°65) - General Villegas (Emp. R.N.N°33)	Sección IV: km 568 - km 580 y km 584 - km 623	8	51,0	01/11/2013	31/10/2015	85.000	0	
22	12	42	51	CHACO	11	Variante paso por Resistencia	Km 955 - km 5,95	8	19,0	31/10/2013	30/10/2015	100.000	1	
22	12	43	51	CHUBUT	3 - RP 2 -A010	Arroyo Verde - Emp. R.N.N°A010 / Emp. R.N.N°3 - Pto. Piramides	Emp. R.N.N°3 - Emp. R.P.N°1	8	87,3	22/08/2008	21/05/2013	209.981	7	
22	12	44	51	SANTA FE	9	Rosario - Carcaraña		8	39,0	01/11/2013	31/10/2014	40.753	0	
22	12	45	51	BUENOS AIRES	3	Emp. R.P.N°4 - Emp. R.P.N°6	Km 22421,54 - km 28142,32	8	5,6	15/05/2008	13/07/2013	206.958	6	
22	12	46	51	SGO DEL ESTERO	89	Quimili - Suncho Corral		8	106,0	01/11/2013	31/10/2015	40.000	0	
22	12	47	51	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta	Posta Cambio Zalazar - el Remanso	8	34,1	01/06/2011	30/05/2013	271.831	6	
22	12	47	52	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta	El Remanso - Lamadrid	8	34,1	01/09/2011	30/08/2013	276.341	6	
22	12	47	53	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta	Lamadrid - Guadalcázar	8	17,1	01/06/2011	30/05/2013	409.828	6	
22	12	47	54	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta	Guadalcázar - El Solitario	8	38,2	15/08/2011	13/08/2013	173.113	14	
22	12	47	55	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta	El Solitario - Puerto Irigoyen	8	42,0	15/08/2011	13/08/2013	169.040	14	
22	12	47	56	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta	Puerto Irigoyen - Misión San Martín	8	30,0	15/08/2011	13/08/2013	158.112	14	
22	12	49	51	SANTA FE	34	Variante de paso por Rafaela	Km 214,38 - km 231,50	8	19,0	01/11/2013	31/10/2015	70.000	0	
22	12	52	51	ENTRE RIOS	130	Variante paso por Villaguay		8	5,0	01/11/2013	31/10/2015	20.000	0	
22	12	60	51	LA PAMPA	232 (Ex RPN 106)	Emp. R.N.N°152 - Chelforo	Sección I	8	37,0	01/11/2013	31/10/2015	100.000	0	
22	12	61	51	LA PAMPA	232	Emp. R.N.N°152 - Chelforo	Sección II	8	37,0	01/11/2013	31/10/2015	100.000	0	
22	12	62	51	RIO NEGRO	232	Emp. R.N.N°152 - Chelforo (Emp. R.N.N°22)	Sección III - Las Japonesas - Chelforo	8	42,0	15/04/2009	01/03/2013	148.485	6	
22	12	63	51	SANTA FE	34	Calle Grandoli - Lopez Bouchard / Rosario - Emp. R.N.N°A012	Variante (km 0,00 - km 1,4) y Desagües	8	1,4	12/08/2009	10/02/2011	30.756	8	
22	12	67	51	CHUBUT	EX RP N 20	Tamariscos - Emp. R.P.N°56	Prog. 159,300 - Prog. 166,500	8	7,0	01/11/2013	02/07/2014	6.449	0	
22	12	70	51	SAN JUAN	150	Las Flores - Lte. Internacional con Chile	Sección II: Peñasquito km 351 (Ojo de Agua)	8	28,3	27/10/2009	25/11/2013	92.315	6	
22	12	79	51	BUENOS AIRES	3	Av. General Paz - Cañuelas	Km 43,110 - km 61,383	8	18,3	20/05/2008	19/07/2011	317.359	7	
22	12	83	51	TUCUMAN	65	R.N.N°65 (EX365) Emp R.N.N°38 Lte. c/Catamarca	R.N.N°38 - Alpachiri - (km 3,2 - km 18,16)	8	15,0	02/03/2010	31/08/2011	20.038	8	
22	12	88	51	SAN JUAN	40	Villicum - Talacasto	Cruce F.C.G.B. - Matias G. Sanches km 3478,94 - km 3537,80	8	58,9	01/11/2013	31/10/2015	70.000	0	
22	12	89	51	SAN JUAN	40	Talacasto - San Roque	Matias G. Sanches - San Roque km 3537,80 - km 3608,82	8	71,0	01/11/2013	31/10/2015	90.000	0	
22	12	93	51	MISIONES	101	Acc. a Aeropuerto Pto. Iguazu - Andresito	Mejoramiento R.N.N°101	8	34,0	01/05/2013	30/04/2014	56.288	4	
22	12	96	51	INTERPROVINCIAL	11	Autovía Resistencia - Formosa		8	150,0	01/11/2013	30/10/2018	350.000	0	

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V

8.068.983

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI

22	13	2	51	CHACO	16	Proyecto y Construcción Viaducto en Intersección con Av. Sarmiento	Proyecto de Intersección con Av. Sabin y con R.N.N°11	8	1,6	28/09/2010	27/08/2013	136.275	6	
22	13	3	51	FORMOSA	P2	Emp. R.N.N°11 - Riacho He - He		5	15,0	14/04/2008	13/06/2010	41.540	8	
22	13	4	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (J.B.Alberdi) - Principio de Autopista	Sección IV: Acc. Monteros - Emp. R.N.N°38	8	20,0	01/11/2013	31/10/2015	195.000	0	
22	13	5	51	CATAMARCA	40	Paso Externo por la ciudad de Belen		8		01/11/2013	31/10/2015	30.000	0	
22	13	7	51	CHUBUT	26	Emp RN N° 3 - Pampa del Castillo (Intersecc. R.P.N°37)	Prog 0,00 - Prog 41,88	8	42,0	01/11/2013	31/10/2015	170.000	0	
22	13	8	51	SANTA FE	S/N°	Conexion Vial Santa Fe - Santo Tome		8	9,4	01/11/2013	31/10/2015	500.000	0	
22	13	9	51	RIO NEGRO	237	Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llao Llao	Secc I: San Carlos de Bariloche - Puerto Moreno	8	10,6	01/05/2013	30/10/2014	25.000	4	A
22	13	10	51	RIO NEGRO	P Ex 237	Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llao Llao	Secc II: Puerto Moreno - Llao Llao	8	14,8	20/01/2010	18/01/2014	47.961	6	
22	13	11	51	SALTA	68	Chicoana - Río Ancho	Km 141,90 - km 176,04	8	30,0	01/11/2013	31/10/2015	612.147	0	
22	13	12	51	MENDOZA	40	Mendoza, Lte c/ San Juan	Borbollon - Lte c/ San Juan	8	68,1	01/11/2013	31/10/2015	12.000	0	
22	13	16	51	SALTA	51	Campo Quijano - El Tunel - Chorrillos - Alto Chorrillo - Alto Tocomar		8	126,0	01/11/2013	31/10/2015	61.696	0	
22	13	16	52	SALTA	51	San Antonio de los Cobres - Paso Sico	Mina La Poma - Alto Chorrillos	8	20,0	01/11/2013	01/09/2015	61.000	0	
22	13	16	53	SALTA	51	San Antonio de los Cobres - Paso Sico	Alto Chorrillos (km 180) - P° de Sico (km 289)	8	109,0	01/11/2013	30/10/2017	500.000	0	
22	13	17	51	CORRIENTES	118	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.P.N°5 (Saladas - S. Miguel)	Pte. s/ Arroyo Naranjito, Río Santa Lucía	5	0,8	01/05/2013	30/10/2013	5.948	14	
22	13	18	51	CORRIENTES	123	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°119	Vte. por Santuario Gaucho Gil y Accesos	8	2,0	01/11/2013	02/03/2015	23.000	0	
22	13	19	51	ENTRE RIOS	12	Gral. Galarza - Nogoya		8	60,0	01/11/2013	01/05/2016	190.000	0	
22	13	20	51	ENTRE RIOS	S/N°	Nogoya - Villaguay		8	75,0	01/11/2013	30/10/2016	270.000	0	
22	13	22	51	JUJUY	52	Emp. Ex R.N.N°40 - Susques	Km 78,00 - km 102,00	8	24,0	01/11/2013	02/07/2014	7.000	0	
22	13	23	51	JUJUY	52	Susques - Emp R.P.N°16	Km 150,00 - km 150,50	17	0,5	01/11/2013	02/03/2014	1.500	0	
22	13	24	51	JUJUY	40	Paicone - La Quiaca	Secciones I, II y III	8	30,0	01/11/2013	31/10/2015	130.000	0	
22	13	24	52	JUJUY	40	Paicone - Ppio Superposic. Ex R.P.N°64	Sección II	8	30,0	01/11/2013	31/10/2015	130.000	0	
22	13	24	53	JUJUY	40	Ppio Superposic. Ex R.P.N°64 - La Quiaca y Acc. a Sta. Catalina	Secciones I, II y III	8	94,0	01/11/2013	31/10/2015	400.000	0	
22	13	25	51	LA RIOJA	76	Punta de Agua - Pircas Negras	Sección III	8	25,0	01/11/2013	31/10/2014	10.000	0	A
22	13	26	51	MENDOZA	7	Acceso Este a Mendoza		8	36,0	01/11/2013	31/10/2014	110.000	0	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2013)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total (en miles \$)	Est	Obs
22	13	27	51	MENDOZA	7	Emp. R.N.N°40 - Lte. C/ Chile		8	185,0	01/11/2013	31/10/2015	100.000	0	
22	13	27	52	MENDOZA	7	Autovia Emp. R.N. N° 40 - Uspallata	Seccion: II	8	25,0					12
22	13	28	51	MISIONES	14	Leandro N. Alem - Obera	Variante por Oberá	8	12,0	01/11/2013	02/05/2015	50.000	0	
22	13	29	51	MISIONES	12	Prolongacion Variante Yabebiry	Variante por San Ignacio	8	5,0	01/11/2013	02/05/2015	20.000	0	
22	13	30	51	MISIONES	12	Variante por Gral Roca		8	14,0	01/11/2013	31/10/2015	50.000	0	
22	13	31	51	SALTA	86	Mision la Paz - Tonono		8	114,0	01/11/2013	31/10/2015	300.000	0	
22	13	32	51	SANTA FE	AO12	Autovia R.N.N°AO12		8	20,0	01/11/2013	31/10/2015	100.000	0	
22	13	33	51	SANTA FE	33	Variante por Perez		8	10,0	01/11/2013	02/05/2015	80.000	0	
22	13	34	51	SANTA FE	11	Variante paso por Reconquista y Avellaneda (RPN° 41 - km 804,5)	Km 776,8 - km 804,5	8	44,7	01/11/2013	31/10/2014	653.841	0	
22	13	35	51	SANTA FE	11	Recreo - San Justo	Prolongación de Circunvalación a Ciudad de Santa Fe	8	19,0	01/11/2013	31/10/2015	160.000	0	
22	13	35	52	SANTA FE	11	Autovia Santa Fe - Recreo		8	17,0	01/09/2013	02/03/2015	170.000	0	
22	13	36	51	TERRA DEL FUEGO	3	Hito 1 - San Sebastián	Secc. I, II y III	8	92,0	01/05/2011	29/04/2014	728.973	6	
22	13	37	51	TUCUMAN	38	Río Marapa - Famaillá	Secc. I, II , III , IV	8	23,7	01/11/2013	31/10/2015	400.000	0	
22	13	37	52	TUCUMAN	38	Río Marapa - Famaillá	Secc. I: R. Marapa (Alberdi) - Acc. Aguilares y Alberdi	8	19,9	01/11/2013	31/10/2015	105.240	0	
22	13	37	53	TUCUMAN	38	Río Marapa - Famaillá	Secc. II: Acc. Aguilares - Concepción	8	7,2	01/11/2013	31/10/2015	50.100	0	
22	13	38	51	CATAMARCA	38	Acceso Sur a Catamarca	Km 572,37 - km 576,37	8	4,0	01/11/2013	31/10/2015	20.000	0	
22	13	39	51	LA PAMPA	35	Paso por Santa Rosa		8	4,0	01/11/2013	31/10/2015	20.000	0	
22	13	40	51	LA PAMPA	35	Paso por Ataliva Roca - Emp R.P.N°18 - Santa Rosa	Km 279,80 - km 281,75	8	2,0	10/08/2010	09/10/2011	11.834	7	
22	13	41	51	CHACO	16	Viaducto y Adecuación Hidraulica en Intersección con Av. Sarmiento		8		01/11/2013	31/10/2015	52.000	0	
22	13	41	52	CHACO	16	Lte. Corrientes/Chaco - Makalle	Intersección Ruta Nacional N°11 (km 17,56)	8		01/11/2013	31/10/2014	60.000	0	
22	13	42	51	CORDOBA	9	Intersección c/ R.P.N°17		8		01/11/2013	31/10/2014	30.174	0	
22	13	43	51	CORDOBA	20-148	Circunvalación Sur a Villa Dolores	Conexión R.N.N°20 (km 199,69) y R.N.N°148 (961,92)	8	7,1	01/03/2010	28/11/2013	64.696	6	
22	13	44	51	SAN JUAN	40	Albardón - Talacasto		8	44,3	01/11/2013	31/10/2015	14.000	0	
22	13	45	51	CHUBUT	25	Autovia Trelew - Gaiman	Sección I: Variante Parque Industrial y Acceso	8	80,0	19/06/2009	18/04/2013	189.157	6	A
22	13	46	51	CHUBUT	26	Pampa del Castillo - Cerro Dragon	Km 41,88 - km 80,00	8	20,0	01/11/2013	02/05/2015	20.000	0	
22	13	47	51	CORRIENTES	12	Empedrado - Paso de la Patria	Variante Paso por Corrientes	8	25,0	01/09/2013	31/08/2015	90.000	0	
22	13	48	51	CORRIENTES	12	Lte. c/ Entre Ríos - Goya	Variante Paso por Esquina	8	10,0	01/11/2013	30/10/2016	130.000	0	
22	13	50	51	MENDOZA	143	San Rafael - Las Paredes	Km 664 - km 668,60	8	4,6	01/11/2013	02/05/2014	3.820	0	
22	13	51	51	CATAMARCA	40	Pie de Medano - Santa Maria	Km 4247,24 (Río Yapez) - km 4261,54 (Santa Maria)	5	14,3	09/11/2011	08/06/2013	20.148	6	
22	13	52	51	CHACO	95	Acc. Oeste a Villa Angela		5	4,0	01/11/2013	31/10/2014	12.000	0	
22	13	54	51	CORRIENTES	12	Ita Ibate - Ituzaingo	Empalme R.N.N°118	8	80,0	01/11/2013	02/05/2014	3.000	0	
22	13	55	51	CORRIENTES	14	Emp. R.P.N°40 - Emp. R.N.N°120	Variante por Virasoro	8	10,0	01/11/2013	02/05/2015	35.000	0	
22	13	57	51	CORDOBA	9-60	Villa del Totoral - Lte. Santiago del Estero	Jesús María - Lte. Sgo. del Estero/Emp. R.N.N°9 - Lte. Catamarca	5	222,7	14/04/2010	12/12/2013	498.465	6	A
22	13	58	51	BUENOS AIRES	S/N°	Acc. a Construir al CE.RE.NA	Acc. a Caminos a Reparar o Construir - Bicisenda	5		08/05/2009	05/12/2012	94.077	7	
22	13	59	51	MENDOZA	143	Union Rutas Nac.N°143 N°146	Acc. Norte a San Rafael	8	33,7	01/11/2013	31/10/2015	80.000	0	A
22	13	60	51	MENDOZA	40	Lujan de Cuyo -Tunuyan - Sección III	Anchoris - R.P.N°96	8	28,2	07/06/2010	05/06/2013	258.031	6	
22	13	61	51	MENDOZA	40	Lujan de Cuyo -Tunuyan - Sección IV	Variante por Tunuyán	8	30,0	01/11/2013	31/10/2015	80.000	0	
22	13	62	51	SAN JUAN	149	Pachaco - Calingasta	Km 100 - km 120	5	20,0	01/11/2013	02/05/2015	60.000	0	
22	13	62	52	SAN JUAN	149	Pachaco - Calingasta	Km 120 - km 134 (Pte. s/Río Calingasta)	5	14,0	01/11/2013	02/05/2015	25.000	0	
22	13	63	51	SAN JUAN	A014	B/N R.N.N°40 - B/N R.N.N°40		8		01/11/2013	30/10/2018	35.000	0	
22	13	64	51	MENDOZA	40	Calle Azcuenaga - Emp. R.N.N°7	Intersecc. c/R.P.N°10 (Calle Paso)	8		13/07/2009	12/10/2011	54.067	7	
22	13	65	51	CHUBUT	25	Rawson - Trelew		5	12,0	01/11/2013	31/10/2015	60.000	0	
22	13	66	51	CHUBUT	25	Trelew - Gaiman	Sección II	8	16,0	01/11/2013	31/10/2015	80.000	0	
22	13	67	51	MENDOZA	40	Acceso Sur a Mendoza		8	16,0	01/11/2013	31/10/2015	80.000	0	
22	13	68	51	CATAMARCA	40	Emp. R.N.N°60 - Belen	Pte s/ Río Huayco y Accesos	8	0,1	17/12/2009	17/10/2011	8.780	7	
22	13	69	51	CHACO	11	Acc. a Margarita Belen		8	1,0	01/11/2013	02/05/2014	6.600	0	
22	13	70	51	SAN LUIS	7 - 8	Emp. R.N.N°8 - Emp. R.P.N°14 / Lte. c/Cordoba - Emp. R.N°7	Km 677,01 - km 692,80; km693,78 - km 722,95	5	45,0	25/09/2009	25/03/2012	71.037	7	A
22	13	71	51	BUENOS AIRES	S/N°	Campamento Zárate		8		01/11/2013	02/07/2014	20.000	0	
22	13	72	51	TUCUMAN	38	Monteros - San Martin de Tucumán	Pte. Canal Sur (km 801,39) Avda. Democracia	8		01/09/2013	01/06/2014	13.019	6	
22	13	74	51	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Los Menucos - Maquinchao (km 269 - km 340)	8	72,1	15/10/2010	14/04/2013	186.102	6	
22	13	74	52	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Maquinchao - Jacobacci	8	73,4	31/10/2013	30/10/2015	203.940	1	
22	13	75	51	MENDOZA	40	El Sosneado - Pareditas (I)	El Sosneado - La Jaula	8	71,9	01/05/2013	30/10/2015	559.595	6	
22	13	75	52	MENDOZA	40	El Sosneado - Pareditas (II)	La Jaula - Emp. R.P.N°98	8	67,8	01/09/2013	01/03/2016	261.600	6	
22	13	76	51	MENDOZA	143	Av. Ballofet		5		01/11/2013	31/10/2014	7.000	0	
22	13	77	51	MENDOZA	40	Mendoza - Lte. c/San Juan		5		01/09/2013	31/08/2015	501.943	4	
22	13	78	51	FORMOSA	11	Rotonda Cruz del Norte - Rotonda Virgen del Carmen		5	5,8	01/12/2011	01/03/2014	183.300	6	
22	13	79	51	FORMOSA	11	Autovía Formosa - Clorinda		8	80,0	01/11/2013	31/10/2015	300.000	0	
22	13	80	51	NEUQUEN	22	Plottier - Arroyito		8	32,6	01/05/2013	30/04/2015	231.509	6	
22	13	81	51	CHUBUT	3	Variante Circunvalación Autovía Comodoro Rivadavia - Emp. R.N.N°26		5		01/11/2013	31/10/2015	100.000	0	
22	13	83	51	MENDOZA	40	Bardas Blancas - Malargüe	Variante Cuesta de Chihuido y Paso por Malargüe (km 2887,23 - Km 2951,	8		01/11/2013	31/10/2015	50.000	0	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2013)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total (en miles \$)	Est	Obs
22	13	84	51	CORDOBA	9	Córdoba - Villa del Totoral	Circunv. de Córdoba - Juarez Celman	8	11,0	01/11/2013	31/10/2015	61.000	0	
22	13	84	52	CORDOBA	9	Córdoba - Villa del Totoral	Juarez Celman - Sinsacate	8	44,0	01/11/2013	31/10/2015	220.000	0	
22	13	84	53	CORDOBA	9	Córdoba - Villa del Totoral	Sinsacate - Villa del Totoral	8	23,0	01/11/2013	31/10/2015	184.000	0	
22	13	85	51	LA RIOJA	76	Quebrada Santo Domingo - Pircas Negras	Barrancas Blancas - Pircas Negras	8	77,0	01/08/2011	28/02/2015	548.130	6	
22	13	86	51	LA RIOJA	75	La Padercita - Dique Los Sauces		8	6,0	01/11/2013	30/10/2016	460.000	0	
22	13	88	51	LA RIOJA	40	Villa Union - Nonogasta - (Los Tambillos - Río Miranda)	Km 520,00 - km 539,00	8	19,0	01/11/2011	30/10/2013	395.739	6	
22	13	89	51	SAN JUAN	20	Caucete - Av. de Circunv. de San Juan	Km 557,30 - km 581,92	8	24,6	01/11/2013	31/10/2014	130.000	0	
22	13	90	51	SAN JUAN	40	Av de Circunv. De San Juan - Albardon	Km 3467,61 - km 3478,94	8	11,3	01/11/2013	31/10/2014	80.000	0	
22	13	91	51	SAN JUAN	149	Barreal - Calingasta	Sorocayense - Cerro Alcazar	5	2,8				12	
22	13	94	51	NEUQUEN	40	Camino de Vinculacion R.N. N° 40 - Las Lajas		8	1,4	01/11/2013	01/08/2014	4.657	0	
22	13	95	51	JUJUY	52	Emp. R.N. N° 9 - EMP. R.P. N° 79	Purmamarca - Chalala	8	2,4	01/11/2013	02/05/2015	16.000	0	
22	13	96	51	RIO NEGRO	251	General Conesa - Acc. A San Antonio Oeste	Secc I: km 120 a km190,50	5	70,5	18/11/2011	18/05/2014	227.563	6	A
22	13	97	51	RIO NEGRO	251-3	General Conesa - S. Antonio Oeste / San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut	Secc II: km 190,50 - km204 y km 1139,25 - 1180,00	5	54,3	15/09/2011	15/03/2014	245.217	6	
22	13	98	51	RIO NEGRO	3	San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut	Secc III: km 1180,00 al km 1242,00	5	62,0	26/08/2011	23/02/2014	277.618	6	A
22	13	99	51	RIO NEGRO	3	San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut	Secc IV: km 1242,00 a km 1304,00	5	62,0	26/08/2011	23/02/2014	263.152	6	

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI

14.636.191

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII

22	14	2	51	BUENOS AIRES	vs	Camino del Buen Ayre Tramo I	Acc. Oeste - Acc. Barrio 20 de Junio - Pontevedra Prog. 25,55	8	25,0	10/03/2010	07/09/2015	779.046	6	
22	14	2	52	BUENOS AIRES	vs	Camino del Buen Ayre Tramo II	Acc. Barrio 20 de Junio - R.P.N°58 Prog. 53,98	8	28,4	01/03/2010	28/09/2015	910.545	6	
22	14	2	53	BUENOS AIRES	vs	Camino del Buen Ayre Tramo III	R.P.N°58 - R.P.N°53 Prog. 72,60	8	18,6	08/03/2010	05/09/2015	522.437	6	
22	14	2	54	BUENOS AIRES	vs	Camino del Buen Ayre Tramo IV	R.P.N°53 - Autopista Bs. As. - La Plata Prog. 94,00	8	25,0	10/03/2010	07/09/2015	512.548	9	
22	14	2	55	BUENOS AIRES	vs	Camino del Buen Ayre	Tramo Existente	5		01/11/2013	31/10/2015	100.000	0	
22	14	3	51	PAIS	vs	Plan Remediación de Canteras		14		01/01/2013	30/12/2013		12	B
22	14	4	51	TUCUMAN	9	Avenida de Circunvalacion - Canal San Cayetano y Av. Del Campo	Km 1288,15 - km 1300,05	8	11,9	23/02/2012	21/02/2014	134.185	6	
22	14	5	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N.N°143 (El Carancho) - Emp. R.P.N°106	Km 72,06 - Km 118,68	5	46,5	01/11/2013	02/05/2015	32.917	0	
22	14	6	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N.N°143 (El Carancho) - Emp. R.P.N°106	Km 118,68 - Km 147,67	5	30,0	01/11/2013	02/05/2015	44.600	0	
22	14	7	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N.N°143 (El Carancho) - Emp. R.P.N°106	Km 147,67 - Km 160,62	5	14,3	01/11/2013	02/05/2015	21.300	0	
22	14	8	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N.N°143 (El Carancho) - Emp. R.P.N°106	Km 160,62 - Km 180,87	5	20,8	01/11/2013	02/05/2015	30.900	0	
22	14	9	51	SANTA FE	9-11-33	Red de Accesos a Rosario		8	56,7	01/11/2013	31/10/2015	173.000	0	
22	14	12	51	SANTA FE	95	Emp. R.P.N°2 - Lím. Santa Fe/Chaco	Km 768,77 - km 813,09 y Acc.a Pozo Borrado	5	44,3	25/02/2011	23/02/2014	197.057	6	
22	14	13	51	SANTA FE	95	Emp. R.P.N°2 - Lím. Santa Fe/Chaco	Km 813,09 - km 862,64	8	49,6	01/11/2013	31/10/2015	48.000	0	
22	14	17	51	JUJUY	52	R.N.N°52 - Emp. R.P.N°79 (Ex R.N.N°40)	Susques (km 62,68) - Santuario Tres Pozos (km 79,85)	8	17,0	01/11/2013	31/10/2014	18.830	0	
22	14	18	51	CATAMARCA	38	Lte. c/La Rioja - Río Ongoli	Km 509,45 - km 575	8	65,0	01/11/2013	31/10/2015	250.000	0	
22	14	19	51	BUENOS AIRES	7	Emp. ex R.N.N°7 - Emp. actual R.N.N°7	Km 65,03 - km 74,00	5	9,0	09/09/2011	07/09/2013	218.443	6	
22	14	20	51	BUENOS AIRES	205	Autopista Ricchieri - Cañuelas	Acceso a Cañuelas	8		01/11/2013	02/05/2015	25.300	0	
22	14	21	51	BUENOS AIRES	1	Intercambiador Ensenada - Av. del Petróleo	Secc. I y II	8		01/09/2013	30/08/2016	684.079	2	
22	14	22	51	BUENOS AIRES	35	Bahía Blanca - Nueva Roma	Km 7,70 - km 50,00	5	42,3	01/11/2013	31/10/2014	32.681	0	
22	14	23	51	BUENOS AIRES	35	Nueva Roma - San German	Km 50,00 - km 81,07	5	31,1	01/11/2013	31/10/2014	30.748	0	
22	14	24	51	BUENOS AIRES	35	San German - Lte Bs As / La Pampa	Km 81,07 - km 125	5	43,9	01/09/2013	31/08/2014	34.149	0	
22	14	25	51	CORRIENTES	119	Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°123	Sección I	5	37,3	01/11/2013	02/05/2015	40.100	0	
22	14	26	51	CORRIENTES	119	Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°123	Sección II	5	34,0	01/11/2013	02/05/2015	41.000	0	
22	14	27	51	CORRIENTES	119	Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°123	Sección III	5	38,1	01/09/2013	02/03/2015	40.000	0	
22	14	28	51	ENTRE RIOS	127	Federal - Emp. R.N. N° 14	Seccion: II - km 227,56 - km 259,27	5	31,7	01/09/2013	31/08/2015	90.000	2	
22	14	28	52	ENTRE RIOS	127	Federal - Miñones	seccion: I - Km 203,31 - Km 227,56	5	24,3	01/05/2013	30/10/2014	45.103	5	
22	14	28	53	ENTRE RIOS	127	La Hiera - Lte. c/ Corrientes	seccion: III - Km 259,27 - Km 292,23	5	33,0	01/09/2013	02/03/2015	90.000	2	
22	14	28	54	CORRIENTES	127	Lte. Entre Rios/ Corrientes - Emp. R.N. N° 14 y R.N. N° 119	seccion: IV - Km 292,23 - Km 324,25	5	32,0	01/09/2013	02/03/2015	90.000	2	
22	14	29	51	ENTRE RIOS	18	Tramo I: Int. R.N.N°12 - Int. R.P.N°32	Colectoras Pavimentadas Prog. 67 , 750	8	67,8	01/09/2011	30/08/2014	760.676	6	
22	14	30	51	ENTRE RIOS	18	Tramo II: Int. R.P.N°32 - Int. R.P.N°6	Colectoras Pavimentadas 67 + 750 - Int. R.P.N°20 (135 + 600)	8	67,9	02/10/2011	30/09/2014	819.812	6	
22	14	31	51	ENTRE RIOS	18	Int. R.P.N° 20 - A° Sandoval	Int. R.P.N° 20 - A° Sandoval	8	30,4	27/10/2011	26/04/2014	323.439	6	
22	14	32	51	ENTRE RIOS	18	Tramo IV: Int. R.P. N° 20 - Prog. 180 - 606	A° Sandoval - Interseccion R.N.N°14	8	61,9	24/05/2011	22/05/2014	829.503	6	
22	14	34	51	LA RIOJA	40	Las Tucumanesas - Sañogasta	Secciones I Los Tambillos, II Bordo Atravesado y III Cuesta de Miranda	8	51,0	01/09/2013	02/03/2015	90.000	0	
22	14	35	51	LA RIOJA	73	Anguinan - Emp. R.N.N°75	Sección I	8	21,6	01/09/2013	30/08/2016	667.487	2	
22	14	36	51	LA RIOJA	73	Anguinan - Emp. R.N.N°75	Sección II	8	18,8	01/10/2012	30/09/2015	776.543	6	
22	14	37	51	MENDOZA	7	Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile	Km 1054,30 - km 1063,41	5	8,8	01/09/2013	31/08/2015	26.171	0	
22	14	38	51	MENDOZA	7	Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile (S.2)	Km 1063,41 - km 1087	5	23,8	01/11/2013	31/10/2015	44.762	0	
22	14	39	51	MENDOZA	7	Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile	Km 1139,23 - km 1149,18	11	10,0	01/11/2013	31/10/2014	14.700	0	
22	14	40	51	MENDOZA	188	Gral. Alvear - Malargüe	Sección II: Soitué -Emp. R.P.N°179	8	21,0	01/11/2013	02/05/2015	80.242	0	
22	14	41	51	MENDOZA	7	Potrillos - Uspallata	Curva de la Soberanía	8		01/11/2013	31/10/2014	30.000	0	
22	14	42	51	MENDOZA	7	Potrillos - Uspallata	Variante por Uspallata	8		01/11/2013	31/10/2015	80.000	0	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2013)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total (en miles \$)	Est	Obs
22	14	43	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehueneche	Acc. a Cajon Grande - Lte. c/Chile (km 0 - km 13,6)	5	13,6	01/11/2013	02/05/2015	60.000	0	
22	14	44	51	NEUQUEN	22	Variante por Plaza Huincul y Cutral - C6	Km 1325 al km 1335	8	10,0	01/09/2013	02/03/2015	55.000	0	
22	14	45	51	NEUQUEN	VTE 22	Intersección RPN° 7 - Calle Conquistadores del Desierto		8	4,0	01/11/2013	31/10/2014	55.000	0	
22	14	47	51	SANTA CRUZ	281	Pto. Deseado - Emp. R.N.N° 3	Pto. Deseado - km 32,55	8	32,6	27/08/2010	26/05/2013	71.293	7	
22	14	48	51	SANTA FE	A012 - 34	Emp. R.N.N° 9 (O) - Emp. R.N.N°11	Km 41,93 - km 66,71 / km 1,26 - km 13,95	8	24,8	24/08/2011	23/06/2013	150.005	6	
22	14	49	51	SANTA FE	34	San Vicente - Rafaela	Paso por Rafaela	5		01/11/2013	31/10/2014	20.000	0	
22	14	50	51	SGO DEL ESTERO	9-34	Enlace R.N.N°9 c/R.N.N°34		8	22,0	01/09/2013	30/08/2016	15.000	0	
22	14	51	51	TIERRA DEL FUEGO	S/N°	Emp. R.N.N°3 (San Sebastian) - Emp. Comp. C		8		01/11/2013	30/10/2016	100.000	0	
22	14	52	51	TIERRA DEL FUEGO	S/N°	Emp. Comp. c - Emp Comp. B		8		01/11/2013	01/05/2016	80.000	0	
22	14	53	51	TIERRA DEL FUEGO	S/N°	Emp. Comp. b - Emp Comp. D		8		01/11/2013	31/10/2015	50.000	0	
22	14	54	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Tolhuin - Ushuaia	La Herradura (km 3006,2) - Ushuaia (km 3049,5)	8	43,3	01/09/2013	02/03/2015	25.000	0	
22	14	55	51	TUCUMAN	9	A° Mista - San Miguel de Tucumán	Emp. Ex R.N.N°79 - pte. S/Río Sali	11	2,8	01/11/2013	02/05/2015	25.000	0	
22	14	55	52	TUCUMAN	9	A° Mista - San Miguel de Tucumán	Acc. a Tucumán por Ex R.N.N°9 (Prog 0,00) -	8	4,0	01/11/2013	02/03/2015	35.000	0	
22	14	56	51	CORDOBA	158	San Francisco - Las Varillas	km 0,00 - km 35,00	8	35,0	01/11/2013	31/10/2015	95.643	0	
22	14	57	51	CORDOBA	158	San Francisco - Las Varillas	Km 35 - km 76	8	41,0	01/11/2013	31/10/2015		12	
22	14	58	51	TUCUMAN	A016	Emp. R.N.N°9 - Emp. R.N.N°34 (7 de abril)	Pte. s/Río Sali - Emp. RPN°321	8	20,0	01/11/2013	31/10/2015	110.000	0	
22	14	59	51	CHACO	16	Aut. Makalle - Pte. R.S.Peña	Segunda Calzada	8	120,0	01/11/2013	30/10/2017	600.000	0	
22	14	60	51	CHACO	11	Aut. R.P.N°13 - Resistencia	Segunda Calzada	8	25,0	01/11/2013	31/10/2015	120.000	0	
22	14	61	51	RIO NEGRO	22	Chimpay - Villa Regina	Km 1050 - km 1112	5	62,0	01/11/2013	31/10/2015	180.000	0	
22	14	62	51	LA RIOJA	78	Pte Rio capayan - Famatina		5	12,0	01/11/2013	31/10/2015	25.000	0	
22	14	63	51	SGO DEL ESTERO	9	Autovia Sgo del Estero - Termas de Rio Hondo		8	65,0	01/11/2013	30/10/2016	300.000	0	
22	14	64	51	SANTA FE	33	Autopista Rufino - Rosario	Rufino (Km 535,29) - Acceso a San Eduardo (Km 607,92)	8	72,6	01/11/2013	30/10/2018	1.000.000	0	
22	14	64	52	SANTA FE	33	Autovia Rufino - Rosario. Secc II	Acceso a San Eduardo (km 607,92) - Acceso a Chovet (km 670,52)	8	62,6	01/11/2013	30/10/2016	259.687	0	
22	14	64	53	SANTA FE	33	Autovia Rufino - Rosario Secc III	Acceso a Chovet (km 607,52) - Acceso a Colonia Las Flores (km 732,37)	8	61,9	01/11/2013	30/10/2016	256.575	0	
22	14	64	54	SANTA FE	33	Autovia Rufino - Rosario Secc IV	Acceso a Las Flores (km 732,37) - Arroyo Ludueña (km 781,3)	8	48,9	01/11/2013	30/10/2016	202.978	0	
22	14	65	51	BUENOS AIRES	33	Bahía Blanca - Pigüé	Sección I: Camino a Ing. White (km 8,65) - Ea. Don Enrique (km 41,00)	8	32,5	01/09/2013	30/08/2016	190.000	0	
22	14	66	51	BUENOS AIRES	33	Bahía Blanca - Pigüé	Sección II: Ea. Don Enrique (km 41,00) - Río Sauce Chico (km 73,00)	8	32,0	01/11/2013	30/10/2016	190.000	0	
22	14	67	51	BUENOS AIRES	33	Bahía Blanca - Pigüé	Sección III: Río Sauce Chico (km 73,00) - A° Cochenleofu Chico (km 102,21)	8	28,9	01/11/2013	30/10/2016	170.000	0	
22	14	68	51	BUENOS AIRES	33	Bahía Blanca - Pigüé	Sección IV: A° Cochenleofu Chico (km 102,21) - Emp. R.P.N°67 (km 133,65)	8	31,4	01/11/2013	30/10/2016	180.000	0	
22	14	69	51	SAN JUAN	40	Va. Aberastain - San Juan	Km 3444,89 - km 3456,72	8	12,0	01/11/2013	02/05/2015	35.000	0	
22	14	70	51	SALTA	9	Acceso a la Ciudad de Salta		8		01/11/2013	31/10/2015	26.600	0	
22	14	71	51	LA PAMPA	35	Lte. Buenos Aires - Emp. R.P.N°1 (Bernasconi)	Km. 124,50 - Km. 146,00	5	21,5	01/11/2013	02/05/2015	27.282	5	
22	14	72	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 1B)	Distribuidor RP N° 39 - RP N° 192 (Parada Robles) (km 69,2 - km 78,1)	8	8,4	25/11/2011	24/12/2013	296.352	6	
22	14	73	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 2)	A° Grivas (km 78,13) - A° de Giles (km 104,37)	8	26,2	01/09/2013	31/08/2015	370.772	4	
22	14	73	52	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 2 B)	A° Giles (km 104,37) Pr 25345,62 - Pte s/A° Gomez (km 116,99) Pr 8460	8	12,6	01/12/2013	30/11/2015	181.456	0	
22	14	74	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 3)	Pte s/A° Gomez (km 116,99) Pr 8460 - Pte s/A° Cahuane (km 143,10) Pr 34	8	26,1	01/06/2013	31/05/2015	312.127	0	
22	14	74	52	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 4)	A° Cahuane (km 143,10) - A° Helves (km 168,76)	8	25,7	31/05/2013	29/11/2015	306.747	0	
22	14	75	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 5)	Partido de Arrecifes A° Helves (km 168,76) - (km 183,76)	8	15,0	01/11/2013	31/10/2015	333.357	0	
22	14	75	52	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 6 A)	Todd - Fontezuela (km 168,76) - (km 198,76)	8	15,0	01/11/2013	31/10/2015	274.523	0	
22	14	75	53	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 6 B)	Todd - Fontezuela (km 198,76) - (km 213,76)	8	15,0	01/11/2013	31/10/2015	322.273	0	
22	14	76	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 5)	Vte. Pergamino desde Acc. a Fontezuela a fin de Autopista (212,9-237,5)	8	23,7	01/05/2013	30/10/2015	558.480	6	
22	14	77	51	CORDOBA	35	Lte. c/La Pampa - Int. R.P.N°27	Prog. km 505,67 - km 572,76	5	67,1	01/11/2013	31/10/2014	123.627	0	
22	14	78	51	CORDOBA	35	Int. R.P.N°27 - Int. R.N.N°8	Prog. 572,76 - km 708,55	5	135,8	01/11/2013	31/10/2015	272.490	0	
22	14	81	51	BUENOS AIRES	8	Ramal Pilar - Colectoras Frentistas		8		01/11/2013	31/10/2014	23.647	0	
22	14	82	51	BUENOS AIRES	A003	Ramal Tigre - 3° Carril + Banquinas		8		01/11/2013	31/10/2015	91.571	0	
22	14	83	51	LA RIOJA	40	Nonogasta - chilecito	Km 3870 - km 3875	5	2,5	01/11/2013	02/07/2014	40.000	0	
22	14	84	51	BUENOS AIRES	A001	Av. Lugones - Acceso Oeste	Km 0,00 - km 13,76	8	13,8	01/11/2013	30/10/2016	200.000	0	
22	14	86	51	CATAMARCA	38	Empalme R.P.N°9 (km 639,38) - Huacra (km 661,25)		8	21,9	01/11/2013	31/10/2014	131.280	0	
22	14	87	51	CATAMARCA	40	Paso externo Ciudad de Santa María	Punta Balasto - San José	8	25,0	01/11/2013	02/05/2015	250.000	0	
22	14	88	51	CATAMARCA	40	Paso externo Ciudad de Tinogasta	Km 1300,56 - km 1330,12	8	21,6	01/09/2013	31/08/2015	147.800	0	
22	14	89	51	CHUBUT	259	Trevelin - Límite con Chile	Km 39,16 - km 75,74	8	36,6	01/11/2013	31/10/2015	90.000	0	
22	14	90	51	CORRIENTES	S/N°	Defensa Costera Lavalle - Obra Complementaria al Pte. Goya - Reconquista		5	1,3	01/11/2013	31/10/2015	60.000	0	
22	14	91	51	ENTRE RIOS	136	Emp. R.P.N°20 - L. Int. Uruguay	Km 0,00 - km 42,42	5	42,4	01/11/2013	31/10/2014	42.000	0	
22	14	92	51	MENDOZA	40	Gran Mendoza - Acceso al Aeropuerto	Km 3296 - km 3305	17	9,0	01/09/2013	02/03/2015	20.000	0	
22	14	93	51	SANTA CRUZ	3	Cmte. Luis Piedrabuena - Emp. R.N.N°40	Km 2374,57 - km 2579,95	8	205,4	01/11/2013	02/05/2015	40.000	0	
22	14	94	51	SANTA CRUZ	40	Tapi Aike - Cancha Carrera		8		01/11/2013	31/10/2015	60.000	0	
22	14	95	51	SANTA FE	9 (Aut)	R.N.N°A012 - R.N.N°A008	Km 278,29 - km 288,47	8	10,2	01/11/2013	31/10/2015	250.000	0	
22	14	96	51	SANTA FE	34	R.N.N°A008 - R.N.N°A012	Km 1,40 - km 13,95	8	12,6	01/11/2013	30/10/2016	100.000	0	
22	14	97	51	SANTA FE	11	Capitán Bermudez - R.N.N°A012	Km 318,52 - km 326,23	8	7,7	01/09/2013	31/08/2015	90.000	0	
22	14	97	53	SANTA FE	11	Autovia Rosario - Oliveros	Seccion: II: A012 - Oliveros	8	26,0	01/09/2013	31/08/2015	260.000	0	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2013)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total (en miles \$)	Est	Obs
22	14	98	51	SANTA FE	178	Variante paso por Bigand	Km 87,27 - km 88,64	8	1,4	01/09/2013	31/08/2014	30.000	0	
22	14	99	51	SANTA FE	Aut 9	R.N.NºA008 - R.N.NºA012	Km 297 - km 314,10	8	17,1	01/11/2013	30/10/2016	50.000	0	

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII

19.818.868

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VIII

22	15	1	51	CHUBUT	1540	Límite con Río Negro - Emp. R.N.Nº40	Lte. con Río Negro - El Maitén / Emp. R.P.Nº70 - Emp. R.N.Nº40	8	25,0	01/11/2013	31/10/2015	48.000	0	
22	15	2	51	BUENOS AIRES	3	Camino de Cintura (R.P.Nº4) - R.P.Nº21	Km 19,6000 - km 29,200	5	9,6	01/11/2013	31/10/2015	200.000	0	
22	15	3	51	BUENOS AIRES	3	Int. R.P. Nº17 - Construcción de Distinto Nivel		8		01/11/2013	31/10/2014	30.000	0	
22	15	4	51	BUENOS AIRES	3	Int. R.P.Nº6 - Construcción de Distinto Nivel		8		01/11/2013	31/10/2015	150.000	0	
22	15	5	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Ushuaia - Tolhuin		5	99,6	01/11/2013	30/10/2016	94.601	0	
22	15	6	51	SANTA FE	178	Villa Eloisa - R.P.Nº65	Km 146,47 - km 206,81	5	60,3	01/11/2013	31/10/2015	177.000	0	
22	15	7	51	ENTRE RIOS	130	Emp. R.N.Nº14 - Emp. R.P.Nº20	Cruce por Villa Elisa	8	7,0	01/11/2013	31/10/2015	15.000	0	
22	15	8	51	SALTA	Vte RP 54	Tonono - Misión La Paz - Sección I	Tonono - km 37 (R.P.Nº54 Curva de Juan)	8	21,0	01/11/2013	31/10/2015	43.334	0	
22	15	8	52	SALTA	P54	Tonono - Misión La Paz - Sección II	Km 37 (Curva de Juan) - Misión La paz	8	107,0	01/11/2013	31/10/2015	151.200	0	
22	15	9	51	BUENOS AIRES	3	San Miguel del Monte - Las Flores	Km 105 - km 187	8	82,0	01/11/2013	30/10/2017	1.000.000	0	
22	15	11	51	BUENOS AIRES	7	Autovía San Andres de Giles - Junín	Seccion: I	5	28,0	01/09/2013	31/08/2015	280.000	0	
22	15	11	52	BUENOS AIRES	7	Autovía San Andres de Giles - Junín Sección I		5	30,0	01/09/2013	31/08/2015	300.000	0	
22	15	11	53	BUENOS AIRES	7	Autovía San Andres de Giles - Junín Sección III		5	32,0	01/09/2013	01/03/2016	320.000	0	
22	15	11	54	BUENOS AIRES	7	Autovía San Andres de Giles - Junín Sección IV		5	33,0	01/09/2013	01/03/2016	330.000	0	
22	15	11	55	BUENOS AIRES	7	Autovía San Andres de Giles - Junín Sección V		5	32,0	01/09/2013	01/03/2016	320.000	0	
22	15	12	51	BUENOS AIRES	205	Autovía Emp. R.N.Nº3 - Saladillo	Seccion: I	5	28,0	01/09/2013	31/08/2015	280.000	0	
22	15	12	52	BUENOS AIRES	205	Autovía Emp. R.N.Nº3 - Saladillo Sección II		5	32,0	01/09/2013	01/03/2016	320.000	0	
22	15	12	53	BUENOS AIRES	205	Autovía Emp. R.N.Nº3 - Saladillo Sección III		5	30,0	01/09/2013	31/08/2015	300.000	0	
22	15	12	54	BUENOS AIRES	205	Autovía Emp. R.N.Nº3 - Saladillo Sección IV		5	30,0	01/09/2013	31/08/2015	300.000	0	
22	15	13	51	SANTA FE	34	Autovía: Int. R.P.Nº65 - A/N R.N.Nº19	Seccion: II	5	26,0	01/09/2013	31/08/2015	260.000	0	
22	15	13	52	SANTA FE	34	Autovía Int. R.P.Nº65 - A/N R.N.Nº19 Sección III		5	34,0	01/09/2013	01/03/2016	340.000	0	
22	15	13	53	SANTA FE	34	Autovía Int R.P.Nº65 - A/N R.N.Nº19	Seccion: IV	5	25,0	01/09/2013	31/08/2015	250.000	0	
22	15	13	54	SANTA FE	34	Autovía Int. R.P.Nº65 - A/N R.N.Nº19	Seccion: V	5	19,0	01/09/2013	31/08/2015	190.000	0	
22	15	14	51	CORDOBA	36	Autovía Córdoba - Río IV	Seccion: I	5	25,0	01/09/2013	31/08/2015	250.000	0	
22	15	14	52	CORDOBA	36	Autovía Córdoba - Río IV Sección II		5	32,0	01/09/2013	01/03/2016	320.000	0	
22	15	14	53	CORDOBA	36	Autovía Córdoba - Río IV	Seccion: III	5	24,0	01/09/2013	31/08/2015	240.000	0	
22	15	14	54	CORDOBA	36	Autovía Córdoba - Río IV	Seccion: IV	5	28,0	01/09/2013	31/08/2015	280.000	0	
22	15	14	55	CORDOBA	36	Autovía Córdoba - Río IV	Seccion: V	5	28,0	01/09/2013	31/08/2015	280.000	0	
22	15	14	56	CORDOBA	36	Autovía Córdoba - Río - Sección VI		5	31,0	01/09/2013	31/08/2015	310.000	0	
22	15	14	57	CORDOBA	36	Autovía Córdoba - Río - Sección VII		5	33,0	01/09/2013	31/08/2015	330.000	0	
22	15	17	51	MISIONES	12	Santa Ana - San Ignacio	Seccion: II	5	16,0	01/09/2013	31/08/2014	300.000	0	
22	15	19	51	FORMOSA	81	Emp. R.N.Nº95 - Estanislao del Campo		5	42,6	01/09/2013	31/08/2014	56.100	0	
22	15	19	52	FORMOSA	81	Estanislao del Campo - Las Lomitas		5	65,2	01/09/2013	02/03/2015	89.087	0	
22	15	19	53	FORMOSA	81	Las Lomitas - Pozo del Mortero		5	59,9	01/09/2013	02/03/2015	69.699	0	
22	15	19	54	FORMOSA	81	Pozo del Mortero - Ing. Juarez		5	103,4	01/09/2013	02/03/2015	131.067	0	
22	15	19	55	FORMOSA	81	Ing. Juarez - Lte. con Salta		5	49,1	01/09/2013	02/03/2015	71.658	0	
22	15	20	51	FORMOSA	86	Emp. R.P.Nº22 - Emp. R.N.Nº95		5	30,1	01/09/2013	31/08/2014	35.000	0	
22	15	21	51	SALTA	68	Obra Hidráulica en R.N.Nº68 Cerrillos - La Merced y El Carril		5		01/09/2013	02/03/2015	165.000	0	
22	15	22	51	CATAMARCA	38	Doble Vía - Av. de Circunvalación - Miraflores		5	5,5	01/09/2013	31/08/2014	44.680	0	
22	15	23	51	CATAMARCA	38	Doble Vía - Av. de Circunvalación - Terminal de Omnibus		5	2,5	01/09/2013	31/08/2014	30.000	0	
22	15	24	51	SGO DEL ESTERO	64	Variante por las Sierras de Guasayan		5	25,0	01/09/2013	02/03/2015	100.000	0	
22	15	26	51	BUENOS AIRES	3	Autovía Las Flores - Azul Sección I		5	35,0	01/09/2013	01/03/2016	350.000	0	
22	15	26	52	BUENOS AIRES	3	Autovía Las Flores - Azul Sección II		5	35,0	01/09/2013	01/03/2016	350.000	0	
22	15	26	53	BUENOS AIRES	3	Autovía Las Flores - Azul Sección III	Sección III	5	40,0	01/09/2013	30/08/2016	400.000	0	
22	15	27	51	BUENOS AIRES	5	Autovía Emp. R.P.Nº41 - Acceso a Bragado Sección I		5	35,0	01/09/2013	01/03/2016	350.000	0	
22	15	27	52	BUENOS AIRES	5	Autovía Emp. R.P.Nº41 - Acceso a Bragado Sección II		5	35,0	01/09/2013	01/03/2016	350.000	0	
22	15	27	53	BUENOS AIRES	5	Autovía Emp. R.P.Nº41 - Acceso a Bragado Sección III		5	42,0	01/09/2013	30/08/2016	420.000	0	
22	15	28	51	BUENOS AIRES	7	Autovía Junín - Limite con San Luis	Sección I	5	41,0	01/09/2013	30/08/2016	410.000	0	
22	15	28	52	BUENOS AIRES	7	Autovía Junín - Limite con San Luis	Sección II	5	40,0	01/09/2013	30/08/2016	400.000	0	
22	15	28	53	BUENOS AIRES	7	Autovía Junín - Limite con San Luis	Sección III	5	36,0	01/09/2013	01/03/2016	360.000	0	
22	15	28	54	SANTA FE	3	Autovía Junín - Limite con San Luis		5	35,0	01/09/2013	01/12/2013	340.000	0	
22	15	28	55	INTERPROVINCIAL	7	Autovía Junín - Limite con San Luis	Sección V	5	41,0	01/09/2013	30/08/2016	410.000	0	
22	15	28	56	CORDOBA	7	Autovía Junín - Limite con San Luis	Sección VI	5	38,0	01/09/2013	30/11/2015	380.000	0	
22	15	28	57	CORDOBA	7	Autovía Junín - Limite con San Luis	Sección VII	5	33,0	01/09/2013	01/03/2016	330.000	0	
22	15	28	58	CORDOBA	7	Autovía Junín - Limite con San Luis	Sección VIII	5	34,0	01/09/2013	01/03/2016	340.000	0	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2013)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total (en miles \$)	Est	Obs
22	15	28	59	CORDOBA	7	Autovía Junín - Límite con San Luis	Sección IX	5	28,0	01/09/2013	31/08/2015	280.000	0	
22	15	28	60	CORDOBA	7	Autovía Junín - Límite con San Luis	Sección X	5	29,0	01/09/2013	31/08/2015	290.000	0	
22	15	28	61	CORDOBA	7	Autovía Junín - Límite con San Luis	Sección XI	5	38,0	01/09/2013	30/08/2016	380.000	0	
22	15	29	51	SALTA	9	Lte. c/ Tucuman - Metan	R.de los Cortaderos-Km.1408-A.San Martín-Km.1419,5-FFCC Gral.Belgran	5	0,4	01/05/2013	30/04/2015	40.000	0	
22	15	30	51	CORDOBA	8	Autovía Santa Catalina (Est. Holmberg) - Villa Mercedes SI	Seccion I	8	34,0	01/09/2013	01/03/2016	340.000	0	
22	15	30	52	CORDOBA	8	Autovía Santa Catalina (Est. Holmberg) - Villa Mercedes SII	Sección II	8	35,0	01/09/2013	01/03/2016	350.000	0	
22	15	30	53	INTERPROVINCIAL	8	Autovía Santa Catalina (Est. Holmberg) - Villa Mercedes SIII	Seccion III	8	41,0	01/09/2013	30/08/2016	410.000	0	
22	15	31	51	MENDOZA	40	Acceso Norte a Mendoza	Heroes de Malvinas - Av. Monteagudo	5	3,5	01/09/2013	31/08/2015	60.000	0	
22	15	32	51	INTERPROVINCIAL	9	Autovía Termas de Río Hondo - Emp. Ex R.N.N°9	Seccion I	5	41,0	01/09/2013	30/08/2016	410.000	0	
22	15	32	52	TUCUMAN	9	Autovía Termas de Río Hondo - Emp. Ex R.N.N°9 - SII		5	29,0	01/09/2013	31/08/2015	290.000	0	A
22	15	33	51	CORRIENTES	12	Autovía Riachuelo - Paso de la Patria		5	38,0	01/09/2013	01/03/2016	380.000	0	
22	15	34	51	SAN JUAN	150	Túnel Internacional Paso de Agua Negra		5	13,1	01/09/2013	29/08/2021	3.600.000	0	
22	15	35	51	MENDOZA	7	Autovía Emp. R.N.N°40 - Uspallata SI		5	34,0	01/05/2013	30/10/2015	340.000	0	
22	15	35	52	MENDOZA	7	Autovía Emp. R.N.N°40 - Uspallata SIII		5	28,0	01/09/2013	31/08/2015	280.000	0	
22	15	35	53	MENDOZA	7	Autovía Emp. R.N.N°40 - Uspallata	Seccion: II	8	25,0	01/09/2013	31/08/2015	250.000	0	
22	15	36	51	BUENOS AIRES	9	Ramal Pilar Acceso Norte	Av. De los Constituyentes - Av. Patricios Argentinas	8	1,5	15/11/2013	16/05/2015	22.000	0	
22	15	37	51	NEUQUEN	242	Paso Pino Hachado		8	1,0	15/11/2013	14/11/2014	32.000	0	
22	15	38	51	RIO NEGRO	A026	Construcción de Accesos y Enlaces en la localidad de San Antonio Oeste		8	6,0	15/11/2013	16/05/2015	159.657	0	
22	15	42	51	BUENOS AIRES	7	Luján - San Andrés de Giles	Paso por San Andres de Giles	8		15/11/2013	14/11/2014	200.000	0	
22	15	43	51	MENDOZA	40	Tunuyán - Mendoza	Anchoris - RP N° 2 (Calle Azcuena)	8	30,0	15/11/2013	13/11/2016	100.000	0	A
22	15	44	51	RIO NEGRO	22	Río Colorado - Choele Choel	Río Colorado - Empalme Ruta Nacional N° 251	8	28,1	15/11/2013	13/11/2016	300.000	0	

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VIII

22.505.083

Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes Fase II

22	16	1	51	CATAMARCA	40	Emp.R.N. N° 60 - Belen - Pte. s/Río la totora		8	22,0	01/09/2013	31/08/2014	24.000	0	
22	16	2	51	CORDOBA	35	Vicuña Makena - Emp. R.N. N° 8, Pte. s/ A° El Gato	Km. 670,07	8	1.200,0					12
22	16	3	51	MISIONES	14	Puente S/ A° Liso	Km. 811,54	8	59,0	01/09/2013	31/08/2014	30.000	0	
22	16	4	51	SALTA	50	Oran - Lte. C/ bolivia - Pte. S/ Río Pescado	Km. 42	8	310,7	01/09/2013	30/08/2016	35.000	0	
22	16	5	51	SANTA FE	S/N°	Puente Santa Fe - Parana		8	3.000,0	01/09/2013	30/08/2016	1.100.000	0	
22	16	6	51	SALTA	68	Cafayate - Talapampa	Río Santa Maria - Km 9,31	8	150,0	15/11/2013	14/11/2015	80.000	0	
22	16	7	51	JUJUY	9	San Pedro - Calilegua		8	1.200,0	15/11/2013	14/11/2015	50.000	0	
22	16	8	51	SANTA FE	9	Emp. RN N° A012 - Emp. RN N° A008	Puente sobre Arroyo Saladillo	8		15/11/2013	16/05/2015	45.000	0	
22	16	9	51	MISIONES	12	Arroyo Piray Mini - Km 1549,52		8	87,0	15/11/2013	16/05/2015	36.415	0	
22	16	10	51	MISIONES	105	Arroyo Pindapoy Grande - Km 14,47		8	122,0	15/11/2013	16/05/2015	35.100	0	

Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes Fase II

1.435.515

Total Construcciones

122.313.888

CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO

Contratos de Recuperación y Mantenimiento I C.Re.Ma. I

26	1	35	51	RIO NEGRO	258-237	Malla 114 - Río Negro	Bariloche - Lte. c/Chubut-Lte. c/Neuquén- Entrada a Bariloche	13	141,9	01/04/1998	27/05/2013	85.237	6	
26	1	41	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.N° 83 - Emp. R.N.N°3	13	139,9	04/03/1998	29/12/2012	49.379	7	
26	1	46	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Rios	Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 y 119	13	259,2	03/10/1997	29/01/2011	50.954	7	
26	1	47	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acceso L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N°3	13	258,3	05/11/1997	02/12/2009	38.681	7	
26	1	54	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acceso a Zapala	13	134,7	31/10/1997	27/12/2010	36.825	7	
26	1	66	51	RIO NEGRO	3	Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires	Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N°251	13	180,2	23/02/1998	20/10/2012	46.928	7	

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. I

308.004

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II

26	2	24	51	NEUQUEN	40S	Malla 131 - Neuquen	Catan Lil - Collon Cura	13	104,5	01/12/2004	29/12/2013	68.547	6	A
26	2	37	51	FORMOSA	81	Malla 338 - Formosa	Emp.RN N° 95 - Las Lomitas / Emp. R.N.N°81 - Villa General Güemes	13	171,0	01/01/2005	30/12/2009	55.138	7	
26	2	68	51	LA PAMPA	35	Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	Bahía Blanca (Sal) - Lte. c/La Pampa / Lte. c/Bs.As. - Emp. R.P.N° 1 (D)	13	138,0	01/03/2005	30/03/2010	46.060	8	A
26	2	69	51	LA PAMPA	35	Malla 116 B - La Pampa	Emp. R.P.N° 1 (D) - Est. Los Manantiales	13	114,0	01/11/2005	29/11/2013	70.159	6	
26	2	70	51	LA PAMPA	35	Malla 117 A - La Pampa	Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10	13	111,3	01/05/2005	29/08/2010	74.804	7	
26	2	78	51	TUCUMAN	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucuman	Lte.c/ Córdoba - Emp. R.N.N°157 / Emp. R.N.N°60 - Acceso a Frias	13	117,1	01/02/2005	30/01/2012	47.964	6	
26	2	80	51	CATAMARCA	60	Malla 408 C - Catamarca	Emp. R.N.N°157 - Emp. R.N.N°38	13	171,9	02/05/2005	29/04/2012	56.428	7	
26	2	94	51	BUENOS AIRES	33	Malla 215 - Buenos Aires	Emp. R.N.N°5 - Est. El Recreo	13	69,2	01/03/2005	29/06/2011	45.112	7	
26	2	95	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A - Buenos Aires	Estancia El Recreo - Estancia El Mate	13	72,8	01/04/2005	30/03/2010	43.736	7	
26	2	97	51	LA PAMPA	35-188	Malla 117 B - La Pampa	Emp. R.P.N°10 - Lte. c/Cordoba / Emp.R.N.N° 35 - Acc. Quetrequen	13	158,3	01/04/2005	29/05/2013	67.820	6	
26	2	98	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Estancia El Mate - Emp. R.N.N°7	13	71,9	01/03/2005	30/05/2011	41.217	7	

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II

616.985

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2013)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total (en miles \$)	Est	Obs
Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III														
26	3	1	51	SANTA FE	95	Malla 209 B - Santa Fe	Emp. R.P. Secundaria N°286 - Lte. con Sta Fe/Chaco	13	79,0	01/06/2013	30/05/2018	43.116	0	
26	3	2	51	ENTRE RIOS	12-136	Malla 509 - Entre Rios	Emp.R.N.N° 14 - Galarza -	13	151,8	01/01/05	30/12/10	49.745	7	
26	3	3	51	ENTRE RIOS	18	Malla 513 A - Entre Rios	Emp. R.P.N°32 - Emp. R.P.N°20	13	90,3	01/01/2005	30/12/2009	43.010	7	
26	3	5	51	RIO NEGRO	22-151	Malla 103 - Rio Negro	Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa	13	163,0	15/01/2005	13/02/2010	49.956	7	
26	3	6	51	CHUBUT	259-40	Malla 113 - Chubut	Lte.c/Rio Negro - Emp. R.N.N°259	13	149,2	01/09/2013	30/08/2018	196.473	0	
26	3	7	51	SAN LUIS	146-147	Malla 301 - San Luis	Emp. R.N.N°20 - Emp.R.N.N°147 / Emp.RNN° 7 - Emp. R.N.N°20	13	235,8	01/02/2005	29/01/2013	59.827	6	
26	3	8	51	SAN LUIS	188	Malla 129 - La Pampa - San Luis	Acceso a Quetrequen - Emp. R.P.N° 3	13	129,4	01/09/2005	29/09/2012	43.827	7	A
26	3	9	51	SANTA FE	178-177	Malla 205 - Santa Fe - Buenos Aires	Pergamino - Emp. R.P.N°65 / Emp. R.P.N°21 - Alto Nivel RN.N°9	13	173,2	01/07/2008	29/06/2013	222.293	6	
26	3	10	51	MENDOZA	7	Malla 330 - Mendoza	Emp. R.N.N°405 - Lte. c/ Chile	13	182,5	02/01/2007	30/01/2013	136.713	6	A
26	3	11	51	SAN JUAN	40N-A014-20	Malla 332 - San Juan	Lte.c/Mendoza - San Juan / Acceso Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan	13	105,0	02/05/2005	29/11/2010	65.677	8	A
26	3	12	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B - Santiago del Estero	Rio Saladillo (Puente) - Santiago del Estero (Entrada)	13	120,9	01/01/2006	30/11/2011	59.017	7	
26	3	13	51	JUJUY	9-66-IV66	Malla 404 - Jujuy - Salta	R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R.9-Emp.R.34/Emp.R.66	13	148,9	01/10/2005	29/09/2010	56.568	7	A
26	3	14	51	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucuman	Santiago del Estero - Emp. R.N.N°38	13	151,9	01/08/2005	30/08/2011	55.507	7	
26	3	15	51	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero	Acceso a Frias - Emp. R.P.N°329	13	128,0	01/04/2005	30/03/2011	44.771	7	
26	3	16	51	ENTRE RIOS	12-131	Malla 513 B - Entre Rios	Km 333,49 - Emp. R.P.N°32 / Emp R.P.N°11 - Emp. R.N.N°12	13	99,9	01/03/2005	28/04/2013	75.544	6	A
26	3	17	51	SANTA CRUZ	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog. 1970,32 - Prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. R.N.N°3	13	180,1	01/06/2013	30/05/2018	81.023	0	
26	3	20	51	LA PAMPA	152-143	Malla 104 - La Pampa	El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N°35 - El Carancho	13	128,5	02/01/2006	30/01/2014	55.400	6	
26	3	21	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Rio Negro	Chimpay - Allen	13	146,5	01/05/2005	29/04/2010	52.487	7	A
26	3	22	51	NEUQUEN	231-237-405	Malla 109 - Neuquen	Emp.R.N.N°405-Lte. c/ Chile/A°La Teresa-Emp.R.N.N°405 / Emp.R.N.N°	13	291,2	01/02/2005	01/03/2013	172.447	6	A
26	3	23	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Cordoba	Acc. Dique Cruz del Eje-Chemical / Emp. R.P.N°31-Esperanza de Los Cer	13	324,7	01/07/2005	30/07/2010	49.034	7	A
26	3	24	51	SAN JUAN	20 - 141	Malla 302 - San Juan	Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. R.N.N°20	13	286,1	01/06/2005	29/06/2013	62.599	6	
26	3	25	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte.c/La Pampa-Carmensa/S.Rafael-Emp.R.N.N°405/Pte.s/R.Diamante-I	13	223,3	01/03/2005	29/03/2013	90.911	6	A
26	3	26	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Sgo. del Estero	Lte. c/Córdoba - Rio Saladillo	13	96,7	01/07/2005	29/06/2011	48.125	7	
26	3	27	51	CORRIENTES	123	Malla 507 - Corrientes	Emp. R.N.N°14 - km 139	13	108,2	30/04/2008	29/05/2013	81.729	6	A
26	3	28	51	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julian	13	277,4	01/06/2013	30/05/2018	184.410	0	
26	3	29	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 A - Rio Negro	Emp. R.N.N°3 - km 112,78	13	112,8	01/09/2007	29/08/2013	81.088	6	
26	3	30	51	NEUQUEN	234	Malla 133	Emp. R.N.N°40 - Pichi Traful y nuevo puente s/Rio Alumine	13	123,0	01/10/2007	28/09/2014	164.666	6	A
26	3	31	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 C - Santa Fe	Emp. R.P.N°2 - Emp. R.P.N°286 / Prog. 123 - Tostado	13	160,9	01/09/2011	29/08/2016	245.272	6	
26	3	32	51	CORDOBA	35	Malla 212 - Cordoba	Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N°8	13	203,3	01/09/2013	30/08/2018	198.485	2	
26	3	33	51	CORDOBA	158	Malla 230	San Francisco - Villa María	13	208,8	01/06/2013	30/05/2018	192.507	0	
26	3	34	51	SGO DEL ESTERO	34	Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucuman	La Banda - Rosario de la Frontera	13	251,9	03/04/2007	31/03/2013	215.902	7	
26	3	35	51	TUCUMAN	38	Malla 437	Lte. c/Catamarca - Emp. R.N.N°9 - San Miguel de Tucumán	13	145,7	01/05/2006	29/05/2013	120.950	6	
26	3	36	51	CATAMARCA	38	Malla 441 - Catamarca	El Portezuelo - Lte. con Tucumán	13	66,1	01/01/2008	28/02/2014	96.570	6	A
26	3	37	51	CORRIENTES	119	Malla 532	Emp. R.N.N°123	13	109,3	01/06/2013	30/05/2018	95.655	0	
26	3	38	51	CHUBUT	40-259	Malla 632 - Chubut	Emp. R.N.N°259 - La Paulina (D)	13	159,6	01/09/2007	29/09/2012	142.225	7	
26	3	39	51	NEUQUEN	22-237	Malla 106 - Neuquen	Plottier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa	13	195,4	01/03/2008	30/03/2013	118.101	6	
26	3	40	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acceso Malaspina - prog. 1817,55	13	117,7	01/08/2009	30/07/2014	103.790	6	
26	3	41	51	RIO NEGRO	22-250	Malla 108 B - Rio Negro	Emp. R.N.N°251-Chimpay y Pomona / km258,84 - Emp.R.N.N°22	13	192,1	30/05/2010	28/05/2015	155.153	6	
26	3	42	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. R.P.N°65 - Acceso a Larramendy	13	112,8	01/06/2013	30/05/2018	118.520	0	
26	3	43	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso a Larramendy - Emp. R.N.N°33	13	104,9	01/06/2013	30/05/2018	110.059	0	
26	3	44	51	BUENOS AIRES	22-229-249	Malla 206 - Buenos Aires	Emp. R.N.N°3-Pte.S/Rio Colorado / A/N R.N.N°3 B°Mirasol-P.Alta / Ent	13	167,8	01/11/2009	30/10/2014	162.214	6	A
26	3	45	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp R.N.N°7 - Pte. sobre Rio Diamante	13	211,2	01/08/2007	29/07/2013	76.215	6	
26	3	46	51	SALTA	51-68	Malla 401 B - Salta	El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Rio Ancho (Pte)	13	109,5	01/09/2009	30/08/2014	121.409	6	
26	3	47	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/Corrientes - Campo Grande	13	125,9	01/02/2008	01/03/2013	139.928	6	
26	3	47	52	MISIONES	14	Malla 539	Campo Grande - Emp. R.P.N°20	13	134,7	01/05/2008	30/05/2013	141.131	6	
26	3	48	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°95	13	181,4	30/04/2008	28/04/2013	100.964	6	A

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III

4.981.013

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. IV

26	4	1	51	NEUQUEN	40S	Malla 130 - Neuquen	Zapala - Catan Lil	13	133,7	01/09/2013	30/08/2018	141.165	3	A
26	4	2	51	LA PAMPA	143-151-V143	Malla 132 - La Pampa	Emp. R.N.N°151 - Lte. con Mendoza / Lte. con Rio Negro - Emp. R.N.N°1	13	114,1	30/05/2010	28/05/2015	263.729	6	
26	4	4	51	MENDOZA	143	Malla 313 A	Km 550,00 - Salto de Las Rosas	13	113,0	31/03/2007	28/05/2013	65.307	6	A
26	4	5	51	MENDOZA	143-40S	Malla 313 B - Mendoza	Salto de Las Rosas - Emp. R.N.N°40S / Emp. R.P.N°88 - Emp. R.N.N°143	13	145,8	01/08/2006	29/07/2013	85.819	6	
26	4	6	51	MENDOZA	40 - 144	Malla 334 - Mendoza	Empalme R.N.N°144 - Malargüe	13	110,3	01/09/2012	30/08/2017	94.682	6	
26	4	7	51	ENTRE RIOS	12-18	Malla 533 - Entre Rios	Emp. R.N.N°131 - Emp. R.N.N°127 / Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°32	13	133,3	31/05/2007	28/06/2013	112.468	6	A
26	4	8	51	CORRIENTES	14	Malla 534 - Corrientes	Guaivirai - Cuay Grande	13	103,7	01/07/2007	28/09/2013	89.726	6	A
26	4	9	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Malla 603 - Tierra del Fuego	Comienzo Pavimento - Fin Pavimento	13	183,8	01/10/2007	28/11/2013	121.359	6	
26	4	11	51	CORRIENTES	14-122-123	Malla 501 - Corrientes - Yapeyu	Emp. R.N.N°117- Emp.R.P.N°155- km139,00- Emp. R.N.N°14-Emp. R.N.N	13	144,7	01/08/2006	29/08/2013	82.108	6	A

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2013)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total (en miles \$)	Est	Obs
26	4	12	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°14 y 19	13	261,2	01/06/2013	30/05/2018	210.262	3	
26	4	14	51	JUJUY	9	Malla 432 - Jujuy	Emp. R.N.N°52 - La Quiaca	13	220,3	01/12/2007	28/01/2013	133.053	6	
26	4	15	51	TUCUMAN	40N	Malla 435 - Catamarca - Tucuman	Río Las Cuevas - Límite con Salta	13	139,2	01/06/2013	30/05/2018	47.223	0	
26	4	17	51	CATAMARCA	60	Malla 440 - Catamarca	Tinogasta - Lte.c/Chile	13	236,1	01/06/2013	30/05/2018	106.245	0	
26	4	18	51	FORMOSA	86	Malla 531	Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°22 / Emp. R.N.N°95 - Fin Pavimento	13	171,0	01/11/2010	30/10/2015	162.511	6	A
26	4	19	51	CORRIENTES	12	Malla 535	Lte.c/Entre Rios - Acceso a Maruchas	13	113,9	01/06/2013	30/05/2018	114.700	0	
26	4	20	51	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte. con Chubut - Prog. 1909,89 / Prog. 1913,01 - Prog. 1971,77	13	115,3	01/06/2013	30/05/2018	50.117	0	
26	4	21	51	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1818 - Lte.c/Santa Cruz / Emp. R.N.N°3 - Emp.R.P.N°20	13	135,5	01/11/2007	29/11/2012	137.802	6	A
26	4	22	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquen	Arroyito - Acceso a Zapala	13	134,7	01/01/2011	30/12/2015	98.433	6	
26	4	23	51	BUENOS AIRES	3-A026-A025	Malla 120 - Buenos Aires - Rio Negro	Emp. R.P. Ex R.N.N°3 - Lte. con Rio Negro/Emp. R.N.N°3 - Puerto San A	13	202,6	15/06/2012	13/06/2017	164.656	6	
26	4	25	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acceso a Colonia Los Alamos - Lte. con Rio Negro	13	153,2	01/01/2010	01/03/2015	167.101	6	
26	4	26	51	SANTA FE	98	Malla 209 A	Emp. R.N.N°11 - Prog. 123	13	123,4	01/06/2013	30/05/2018	70.000	0	
26	4	27	51	NEUQUEN	40S	Malla 135 - Neuquen	Lte.c/Mendoza - Las Lajas	13	278,0	01/06/2013	30/05/2018	125.100	0	
26	4	28	51	NEUQUEN	40S-242	Malla 136 - Neuquen		13	114,5	01/06/2013	30/05/2018	148.269	0	
26	4	29	51	LA RIOJA	38-74-40N	Malla 309	Chemical - Emp. R.N.N°74 / Patquia - Emp. R.N.N°40N	13	300,8	01/07/2006	28/06/2013	94.973	6	
26	4	30	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta	Lte. con Salta - San Carlos (Dársena) / Emp. R.N.N°40 N - Talapampa	13	146,3	01/11/2010	30/12/2015	148.928	6	A
26	4	31	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Emp. R.P.N°13 (Prov. del Chaco) - km 386 (Prov. de Santiago del Estero)	13	122,8	01/09/2009	30/10/2014	185.086	6	
26	4	32	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro de Jujuy - Lte. con Salta / Lte. con Jujuy - Emp. R.N.N°50	13	205,1	01/06/2008	30/07/2013	183.302	6	A
26	4	33	51	ENTRE RIOS	12	Malla 502 - Entre Rios	Emp. R.N.N°127 - Lte. con Corrientes	13	146,8	30/04/2008	28/04/2013	169.453	6	A
26	4	34	51	CORRIENTES	14-120	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte. con Misiones/Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°12/Acces	13	194,5	01/10/2011	28/09/2016	298.467	6	
26	4	35	51	ENTRE RIOS	130	Malla 510 - Entre Rios	Emp. R.N.N°14 - Villaguay	13	82,0	01/06/2011	29/05/2016	88.032	6	A
26	4	36	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.N°86 - Emp. R.N.N°3	13	139,6	01/01/2013	30/12/2017	170.417	6	
26	4	37	51	CHACO	89	Malla 536 - I	Emp. R.N.N°16 - Emp. R.P.N°13	13	88,4	01/04/2008	30/03/2013	129.085	6	A
26	4	38	51	CHACO	95	Malla 537-I	Tres Isletas- Pte. Gral. Lavalle	13	120,0	01/06/2013	30/05/2018	54.000	0	
26	4	39	51	CHUBUT	25	Malla 630 - I	Las Plumas - Emp. R.N.N°40 (TEKA)	13	214,7	01/10/2012	29/09/2017	239.189	6	
26	4	41	51	CORDOBA	60	Malla 233	Emp. R.N.N°9 - Lte. c/Catamarca	13	154,1	01/06/2013	30/05/2018	69.354	0	
26	4	42	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. R.N.N°74 - Lte. con Catamarca /La Rioja - Aminga	13	237,9	01/08/2006	30/07/2011	64.742	7	
26	4	43	51	MENDOZA	7-40	Malla 336 - I	San Martín - Lte. c/San Juan	13	122,0	01/06/2013	30/05/2018	56.174	0	
26	4	44	51	MENDOZA	142	Malla 331 - I	Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20	13	78,0	01/06/2013	30/05/2018	70.038	0	
26	4	45	51	RIO NEGRO	40	Malla 114	Lte. c/Neuquén - Lte. c/Chubut	13	144,4	31/10/2013	29/10/2018	174.998	2	
26	4	46	51	RIO NEGRO	251	Malla 140	Emp. R.N.N°251- Pasaje a Verde- Emp. R.N.N°250- Emp. R.N.N° 3	13	119,3	24/09/2010	22/09/2015	180.826	6	
26	4	48	51	CHUBUT	40	Malla 634	La Paulina (D)- Emp. R.P.N°20	13	79,0	01/11/2013	30/10/2018	224.779	6	
26	4	51	51	LA PAMPA	154	Malla 115	Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22	13	137,0	01/06/2013	30/05/2018	61.542	0	
26	4	52	51	LA RIOJA	79-141	Malla 311	Lte. c/San Luis - Emp. R.P.N°31; Emp. R.N.N°79 - Lte. c/San Juan	13	282,5	31/12/2007	28/01/2013	68.544	7	
26	4	53	51	LA RIOJA	40-60-75	Malla 403	Emp. R.N.N°60 - Río Agua Clara ; Aimagasta (S) - Acc. a Tinogasta	13	242,2	01/11/2011	29/10/2016	252.991	6	
26	4	54	51	LA RIOJA	76-150	Malla 308	Emp. R.N.N°150 - Vinchina ; Patquia - Portezuelo	13	218,9	01/12/2011	28/01/2017	314.188	6	
26	4	56	51	ENTRE RIOS	RP6 RP39	Malla 513 C - Entre Rios	R.P.N°6 A° Altamirano - Gral. Galarza/R.P.N°39 Nogoya - Emp. R.P.N°6	13	86,0	01/07/2006	28/06/2013	55.881	6	A
26	4	60	51	SALTA	34	Malla 434	Emp. R.N.N°50 - Lte. c/Bolivia	13	56,8	30/11/2007	28/06/2013	173.091	6	
26	4	61	51	SAN LUIS	20-79	Malla 307	Acc. Quines - Lte. c/San Juan / Acc. Quines - Lte. c/La Rioja	13	187,8	31/10/2008	29/10/2013	95.244	6	
26	4	66	51	MENDOZA	188	Malla 314	Emp. R.P.N°3 - Acc. a Colonia Alvear	13	161,5	01/05/2011	28/04/2016	93.916	6	
26	4	69	51	SAN JUAN	40	Malla 306 - Chimbass - San Roque	Km 3429,78 - km 3568,79	13	141,5	01/06/2013	30/05/2018	40.000	0	
26	4	70	51	SAN JUAN	40-150	Malla 339: Huaco - Lte.c/La Rioja/Emp.RN N°40 -Arrequin	Km 3608,95 - 3671,26 - km 223,15 - 333,16	13	172,3	01/06/2013	30/05/2018	40.000	0	
26	4	71	51	CHUBUT	26-40	Malla 635	Emp. Ex R.P.N°20 - Emp. R.N.N°40 / Río Mayo - Acceso a Facundo	13	175,3	01/06/2013	30/05/2018	230.000	0	
26	4	72	51	LA PAMPA	151	Malla 137	Lte. c/Río Negro - Emp. R.P.N°14	13	119,8	01/06/2013	30/05/2018	189.900	0	
26	4	73	51	BUENOS AIRES	3	Malla 234	Acceso Ascasubi - Emp. Ex R.N.N°3	13	124,7	30/11/2007	28/12/2013	131.348	6	A
26	4	74	51	CHACO	95	Malla 508	Km 941,20 - km 1078,00	13	130,4	01/12/2011	28/11/2016	140.404	6	A
26	4	76	51	RIO NEGRO	251-3	Malla 139	Emp. R.N.N°250 - Emp. R.N.N°3 / Emp. R.N.N°251	13	253,7	01/06/2013	30/05/2018	120.000	0	
26	4	77	51	TUCUMAN	157	Malla 409 A	Emp. R.P.N°329 (Monteagudo) - Tucumán	13	75,3	01/06/2013	30/05/2018	112.953	0	
26	4	78	51	SANTA FE	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	01/10/2011	28/09/2016	238.041	6	
26	4	79	51	SANTA FE	A007 - 168	Malla 232	A. de Circunvalación / Pte. Oroño -Túnel Subfluvial	13	35,8	01/06/2013	30/05/2018	162.011	0	
26	4	80	51	CORDOBA	AU009	Malla 235	Carcaraña - Pilar	13	312,0	01/06/2013	30/05/2018	173.260	0	
26	4	81	51	FORMOSA	81	Malla 540	Las Lomitas - Lte. con Salta	13	212,5	01/06/2013	30/05/2018	190.000	0	
26	4	82	51	SALTA	81	Malla 439	Lte. con Formosa - Emp. R.N.N°34	13	186,6	01/06/2013	30/05/2018	82.152	0	
26	4	83	51	CHACO	95	Malla 541	Km 1078,00 - km 1167,20 - Emp. R.P.N°9	11	88,9	01/09/2013	30/08/2018	154.675	2	
26	4	84	51	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero	Acc. a Frias Prog. 1046,12 - Emp. R.P.N°329 (Monteagudo)	13	242,2	01/06/2013	30/05/2018	115.164	0	
26	4	85	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A	Lte. c/Córdoba - Pte. s/Río Saladillo	13	96,7	01/11/2013	30/10/2018	50.911	6	
26	4	86	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B	Pte. s/Río Saladillo - Santiago del Estero	13	127,7	01/09/2013	30/08/2018	86.104	2	
26	4	87	51	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407	Santiago del Estero - Emp. R.N.N°38	13	151,9	01/06/2013	30/05/2018	95.885	0	
26	4	88	51	SAN JUAN	20-141	Malla 302	Lte. c/San Luis - San Juan/ Lte. c/La Rioja - Emp. R.N.N°20	13	167,0	01/06/2013	30/05/2018	164.945	0	
26	4	90	51	SAN LUIS	188	Malla 129	Acceso a Quetrequen - Emp. R.P.N°3	13	129,4	01/06/2013	30/05/2018	62.509	0	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2013)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total (en miles \$)	Est	Obs
26	4	91	51	SAN LUIS	146 - 147	Malla 301	Emp. R.N.N°20 - Emp. R.N.N°147 / Emp. R.N.N°7 - Emp. R.N.N°20	13	235,8	01/11/2013	30/10/2018	199.830	1	A
26	4	92	51	RIO NEGRO	22 - 151	Malla 103	Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa	13	236,1	01/10/2013	29/09/2018	276.632	2	
26	4	93	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A	Chimpay - Allen	13	146,9	01/06/2013	30/05/2018	132.246	0	
26	4	94	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 B	Km 112,78 - km 258,01	13	145,2	01/06/2013	30/05/2018	130.707	0	
26	4	95	51	NEUQUEN	40-231	Malla 109	Lte. con Río Negro - Pte. s/Río Limay Chico / Emp. R.N.N°40 - Aduana	13	160,0	01/06/2013	30/05/2018	104.409	0	
26	4	96	51	NEUQUEN	237-40	Malla 131	A° La Teresa - Collon Cura / Pte. s/A° Limay Chico - Rinconada	13	188,5	01/06/2013	30/05/2018	188.510	0	
26	4	97	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207 / 304	Acc. Cruz del Rje - Chemical / Emp. R.P.N°31 - Esperanza de los Cerrillos	13	334,0	01/06/2013	30/05/2018	205.260	0	
26	4	98	51	LA PAMPA	143-152	Malla 104	El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N°35 - El Carancho	13	128,5	01/06/2013	30/05/2018	97.900	0	
26	4	99	51	BUENOS AIRES	35	Malla 116 A	Bahia Blanca (Sal.) (Prog. 7,70) - Lte. c/La Pampa (Prog. 125,00)	13	117,3	01/11/2013	30/10/2018	117.160	0	

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV (C.Re.Ma. IV)

10.541.991

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. V

26	5	1	51	SAN JUAN	141	Malla 340	Límite c/La Rioja - Emp. R.N.N°20	13	121,7	01/06/2013	30/05/2018	172.265	0	
26	5	2	51	LA PAMPA	35	Malla 116 B	Emp. R.P.N°1(D) (Prog. 146,00) / Est. Los Manantiales (Prog. 260,00)	13	124,4	01/10/2013	29/09/2018	138.074	1	
26	5	3	51	LA PAMPA	35	Malla 117 A	Est. Los Manantiales (Prog. 260,00) / Emp. R.P.N°10 (Prog. 370,90)	13	134,5	01/06/2013	30/05/2018	124.988	0	
26	5	4	51	JUJUY	9-66-1v66	Malla 404	Río Vaqueros (Pte.)-Río Yala (Pte.)/Emp. R.N.N°9 - Emp. R.N.N°34/Emp.	13	148,9	01/06/2013	30/05/2018	109.400	0	
26	5	6	51	FORMOSA	81	Malla 542	Pozo del Mortero - Límite con Salta	13	160,1	01/06/2013	30/05/2018	144.126	0	
26	5	7	51	ENTRE RIOS	12-136	Malla 509	Emp. R.N.N°14 (Ceibas) - Galarza	13	120,9	01/06/2013	30/05/2018	119.061	0	
26	5	8	51	ENTRE RIOS	12/131	Malla 513 B	Km 333,49 - Emp. R.P.N°32/Emp. R.P.N°11 - Emp. R.N.N°12	13	99,9	01/06/2013	30/05/2018	279.317	0	
26	5	9	51	CHUBUT	25	Malla 102 A	Pte. s/Río Chubut (Rawson) - Pte. s/Río Chubut (Las Plumas)	13	137,0	01/06/2013	30/05/2018	123.000	0	
26	5	10	51	CHUBUT	3	Malla 102 B	A/N Emp. R.N.N°25 (Trelew) - Acc. a Malaspina	13	230,4	01/06/2013	30/05/2018	207.000	0	
26	5	11	51	CATAMARCA	60-157	Malla 408 A	Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimgogasta	13	114,4	01/06/2013	30/05/2018	114.557	0	
26	5	12	51	CATAMARCA	38-60	Malla 408 B	Emp. R.N.N°157 - Emp. R.N.N°38	13	166,7	01/10/2013	29/09/2018	146.665	2	
26	5	13	51	CATAMARCA	60	Malla 408 C	Emp. R.N.N°157 - Emp. R.N.N°38	13	173,5	01/06/2013	30/05/2018	164.137	0	
26	5	14	51	BUENOS AIRES	33	Malla 215	Emp. R.N.N°5 (Prog. 321,00) - Est. El Recreo (Prog. 390,00)	13	69,2	01/06/2013	30/05/2018	62.298	0	
26	5	15	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A	Est. El Recreo (Prog. 390,00) - Est. El Mate (Prog. 462,71)	13	72,8	01/06/2013	30/05/2018	65.475	0	
26	5	16	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 - B	Est. El Mate (Prog. 462,71) - Emp. R.N.N°7 (Prog. 534,61)	13	71,9	01/06/2013	30/05/2018	64.710	0	
26	5	18	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312	Lte. con La Pampa - Carmensa/San Rafael - Emp. R.N.N°40/Pte. s/Río Di	13	219,3	01/06/2013	30/05/2018	80.182	0	
26	5	19	51	LA PAMPA	35 - 188	Malla 117 B	Emp. R.P.N°10 - Lte. con Córdoba/Emp. R.N.N°35 - Acceso a Quetrequen	13	125,3	01/06/2013	30/05/2018	95.300	0	
26	5	22	51	LA RIOJA	79	Malla 341	Emp. R.P.N°31 - Esperanza de los Cerrillos	13	167,5	01/06/2013	30/05/2018	203.250	0	
26	5	23	51	SANTA CRUZ	3-288	Malla 601	G.B. San Julián - km 2443,98/Pto. Pta. Quilla - Emp. R.N.N°3	13	181,0	01/06/2013	30/05/2018	100.000	0	
26	5	24	51	SANTA CRUZ	3-40	Malla 602	Km 2443,98 - Emp. R.N.N°40S/Punta Loyola - Fin Sup R.N.N°3	13	123,4	01/06/2013	30/05/2018	86.165	0	
26	5	25	51	CORRIENTES	12	Malla 543	Lte. con Entre Ríos - Emp. R.P.N°25	13	141,0	01/06/2013	30/05/2018	100.000	0	
26	5	26	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303	Emp. R.N.N°74 - Lte. Catamarca/La Rioja - Emp. R.N.N°38	13	237,9	01/06/2013	30/05/2018	15.000	0	
26	5	27	51	CATAMARCA	38	Malla 441 - Catamarca	El Portezuelo - Lte. con Tucumán	13	66,1	01/06/2013	30/05/2018	39.630	0	
26	5	28	51	CHACO	89	Malla 536 - Chaco	Emp. R.N.N°16 - Emp. R.P.N°13	13	88,4	01/06/2013	30/05/2018	53.034	0	
26	5	29	51	CHUBUT	259-40	Malla 632	Emp. R.N.N°40 - Pque. Industrial Trevelin/La Paulina - Emp. R.N.N°259	13	165,6	01/06/2013	30/05/2018	168.000	0	
26	5	30	51	CHUBUT	3 - 26	Malla 107 B	Emp. R.P.N°39 - Lte. c/ Santa Cruz y Emp. R.N.N°3 - Emp. R.P.N°20	13	136,0	01/11/2013	30/10/2018	136.240	0	
26	5	31	51	CORDOBA	1 V 09	Malla 236	Leones - Pilar	13	196,5	01/06/2013	30/05/2018	159.070	0	
26	5	32	51	CORRIENTES	14 - 122 - 123	Malla 501	Emp. R.N.N°117-Emp. R.P.N°155/Emp. R.N.N°14-Yapeyú/km139,00-Emp.	13	144,4	01/06/2013	30/05/2018	86.598	0	
26	5	33	51	CORRIENTES	14	Malla 534	Guaviravi - Cuay Grande	13	102,3	01/06/2013	30/05/2018	60.954	0	
26	5	34	51	CORRIENTES	123	Malla 507 - Corrientes	Emp. R.N.N°14 - km 139	13	125,0	01/06/2013	30/05/2018	64.908	0	
26	5	35	51	ENTRE RIOS	12	Malla 502	Emp. R.N.N°127 - Lte. c/ Corrientes	13	146,7	01/06/2013	30/05/2018	88.014	0	
26	5	36	51	ENTRE RIOS	12	Malla 513 C	Gral Galarza - Nogoya	13	84,2	01/06/2013	30/05/2018	154.120	0	
26	5	37	51	ENTRE RIOS	12	Malla 533	Emp. R.N.N°131- Acceso a San Benito/A° Las Tunas - Emp. R.N.N°127	13	80,9	01/06/2013	30/05/2018	52.650	0	
26	5	38	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°95	13	181,4	01/06/2013	30/05/2018	108.846	0	
26	5	39	51	JUJUY	9	Malla 432	Emp. R.N.N°52 - La Quiaca	13	219,4	01/06/2013	30/05/2018	142.800	0	
26	5	40	51	LA RIOJA	38-74-40	Malla 309	Chemical - Emp. R.N.N°74/Patquia - Emp. R.N.N°40/Emp. R.N.N°74 - Fr	13	219,9	01/06/2013	30/05/2018	250.369	0	
26	5	41	51	LA RIOJA	79-141-77	Malla 311	Lte. c/San Luis - km 138,42 / Emp. RNN°79 - Lte. c/San Juan / Emp. RNN	13	282,5	01/06/2013	30/05/2018	177.510	0	
26	5	42	51	MENDOZA	7	Malla 330	Emp. R.N.N°40 - Lte. con Chile	13	182,3	01/11/2013	30/10/2018	109.230	0	
26	5	43	51	MENDOZA	143-40	Malla 313 B	San Rafael (Sal.) - Emp. R.N.N°40/ Emp. R.N.N°143 - Tunuyán (Sal.)	13	145,8	01/06/2013	30/05/2018	87.474	0	
26	5	44	51	MENDOZA	143	Malla 313 A - Mendoza	Km 550,00 - Salta de las Rosas	13	113,1	01/06/2013	30/05/2018	67.866	0	
26	5	45	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/ Corrientes - Campo Grande	13	126,0	01/06/2013	30/05/2018	75.582	0	
26	5	46	51	NEUQUEN	234	Malla 133	Emp. R.N.N°40 - Pichi Traful	13	123,7	01/06/2013	30/05/2018	123.740	0	
26	5	47	51	NEUQUEN	22-237	Malla 106	Plotier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa	13	195,0	01/06/2013	30/05/2018	117.000	0	B
26	5	48	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 A	Emp. R.N.N°3 - Emp. R.N.N°251	13	112,9	01/06/2013	30/05/2018	67.848	0	
26	5	49	51	SALTA	34	Malla 434	Emp. R.N.N°50 - Lte. con Bolivia	13	159,3	01/11/2013	30/10/2018	95.574	0	
26	5	50	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis / Mendoza	Emp. R.N.N°7 - Pte. s/ Río Diamante	13	211,3	31/08/2012	29/08/2017	126.450	6	
26	5	52	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Malla 603	Comienzo Pavimento (San Sebastian) - Fin Pavimento (Tolhuin)	13	179,0	01/11/2013	30/10/2018	161.344	0	
26	5	53	51	TUCUMAN	38	Malla 437	Lte. c/ Catamarca - A/N R.N.N°9 (San Miguel Tucumán)	13	145,6	01/06/2013	30/05/2018	87.408	0	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2013)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total (en miles \$)	Est	Obs
26	5	54	51	CORRIENTES	118	Malla 512	Emp. R.N.º12 (Sur) - Emp. R.N.º12 (Norte)	13	193,0	01/06/2013	30/05/2018	115.818	0	
26	5	55	51	INTERPROVINCIAL	11	Malla 545	Resistencia (km 1001,37) - RP Nº 1 (KM 1143,95)	13	142,0	15/11/2013	13/11/2018	188.097	0	
26	5	56	51	FORMOSA	11 - A011	Malla 544	RP Nº 1 - Lte Internac. Con Paraguay Y Emp. RN Nº 11 - Puerto Pilcomayo	13	161,0	15/11/2013	13/11/2018	208.000	0	
26	5	57	51	MISIONES	14	Malla 539	Campo Grande - Emp. RP Nº 20 (Gramado)	13	134,6	15/11/2013	13/11/2018	119.256	0	A
26	5	58	51	INTERPROVINCIAL	34 - 50	Malla 406	S.P. de Jujuy - Emp. R.N. Nº 50 y Emp. RN Nº 34 - Lte con Boplivan	13	205,0	15/11/2013	13/11/2018	181.665	0	
26	5	59	51	SAN LUIS	20 - 79	Malla 307	Acc a Quines - Lte. C/ San Juan y Acc. A Quines - Lte. C/ La Rioja	13	187,7	15/11/2013	13/11/2018	166.302	0	A
26	5	60	51	INTERPROVINCIAL	178	Malla 205	Pergamino - Emp. R.N.º 33 y Acc. A Villa Eloisa - Emp. R.P.º 65	13	171,9	15/11/2013	13/11/2018	152.303	0	
26	5	61	51	SGO DEL ESTERO	34	Malla 431 A	La Banda (Km 720) - Garmendia (Km. 857)	13	136,7	15/11/2013	13/11/2018	88.500	0	
26	5	62	51	INTERPROVINCIAL	34	Malla 431 B	Garmendia (Km. 857) - Rosario de la Frontera (Km. 972)	13	115,2	15/11/2013	13/11/2018	75.000	0	
26	5	63	51	BUENOS AIRES	3	Malla 234	Emp. R.N.º 252 (Pareja el Guanaco) - Acc. Colonia Los Alamos	13	124,7	15/11/2013	13/11/2018	83.000	0	

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento V (C.Re.Ma. V)

6.955.170

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento

23.403.163

Contratos de Obra, Mantenimiento y Gestión (COMAGE)

27	0	1	51	FORMOSA	11 - A011	Contrato OMG (Obra; Mantenimiento; Gestión)	Resistencia - Limite con Paraguay	5	286,3	01/09/2013	30/08/2019	800.000	0	
27	0	2	51	BUENOS AIRES	33	Contrato OMG (Obra; Mantenimiento; Gestión)	Bahía Blanca - Emp. R.N.º5	5	312,4	01/09/2013	30/08/2019	800.000	0	

Total Contratos de Obra, Mantenimiento y Gestión (COMAGE)

1.600.000

Infraestructura en Concesiones Viales

37	0	4	51	BUENOS AIRES	226	Autovía Mar del Plata - Balcarce 2º tramo	Km 31,7 - km 64,686	20	33,0	01/02/2009	02/03/2013	232.539	7	A
37	0	8	51	BUENOS AIRES	5	Autopista Lujan - Mercedes	Sección I: km 67.479 - km 73.495	20	6,0	01/10/2007	29/06/2013	49.579	6	
37	0	14	61	BUENOS AIRES	3	Canal de Desagües Pluviales km 555,90	Localidad de Aparicio Coronel Dorrego	21	1,0	01/11/2013	02/05/2014	420	11	
37	0	14	78	SANTA FE	33	Acceso canalizado km 743,8 - Casilda		21	1	01/07/08	30/09/09	3.661	7	
37	0	14	79	CORDOBA	38	La Cumbre; San Esteban; Los Cocos; San Marcos Sierra	Construcción de Pasarela Peatonal km 59,56 Villa Giardino	21	1,0	18/04/2011	17/03/2013	18.517	14	
37	0	24	51	SALTA	9	Constr. Multitrocha km1547-1555 Cabeza de Buey		20	8	01/02/09	01/01/10	39.640	7	
37	0	30	61	BUENOS AIRES	3	Acceso por Av. Piazza km 298 Azul		22	1,0	01/05/2008	29/06/2013	6.159	7	
37	0	37	51	LA PAMPA	5	Acc.a Santa Rosa	km 605.03 - km 606.65	21	1,62	01/05/06	29/12/08	6.579	7	A
37	0	72	51	INTERPROVINCIAL	22	Vte. R.N.º22 y Vincul. al 3º Puente: Sec. R.N.º151 - R.P.º7		20	5,8	01/03/2009	29/06/2013	102.190	7	
37	0	76	51	INTERPROVINCIAL	9	Constr. Protec.con Erosión Hídrica y Saneamiento	Km 1429.75 - km 1446.50 / km 1146.30 - km 1153.55	21	1,0	01/05/2013	30/10/2013	2.579	4	
37	0	80	51	BUENOS AIRES	188	Intersección (km 360.785) con R.N.º33. General Villegas		21	1,0	01/05/2013	29/01/2014	5.176	4	
37	0	87	51	BUENOS AIRES	S/Nº	Autopista Ribereña - Ciudad de Buenos Aires		20	6,0	01/09/2013	01/04/2014	60.000	0	
37	0	89	51	CORDOBA	36	Variante Perilago Almafuerte	Almafuerte (Sal) - Menor sobre Via de Agua	20	10,2	24/11/2009	01/03/2013	77.810	14	
37	0	97	51	CORDOBA	38	Rot.km 120,20 Acc.a Cruz del Eje-Pas.Peat.km 92,78 Charbonier		21	1,0	10/11/2010	09/08/2013	15.064	14	

Total Infraestructura en Concesiones Viales

619.913

Infraestructura en Areas Urbanas

38	0	5	51	BUENOS AIRES	36	R.P.º36 e/ Rtda. Gutierrez y R.P.º2 F. Varela - Berazategui	Vinculación y Remodelación R.P.º36 e/ Rtda Gutierrez y R.P.º2 F Varela	20	6,5	03/07/2006	27/02/2013	193.545	7	
38	0	17	51	BUENOS AIRES	S/Nº	R.P.º4 y Calle Gral. Hornos. Partido de 3 de Febrero	Autovía 201 entre R.P.º4 y Calle Gral. Hornos. Partido de 3 de Febrero	20	1,0	01/09/2013	31/08/2015	82.719	2	
38	0	20	51	BUENOS AIRES	S/Nº	Autovía R.P.º215 tramo R.P.º29 Brandsen-R.P.º6 La Plata-Bransen		20	9,5	04/11/2010	04/04/2013	106.305	6	A
38	0	25	52	BUENOS AIRES	S/Nº	Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel	Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel. Partido de Malvinas Arge	21	1,0	03/01/2011	03/03/2013	14.539	7	
38	0	27	51	BUENOS AIRES	20	R.P.º11 (Magdalena) - R.P.º36 (Vieytes) Magdalena	R.P.º20 Tramo I: R.P.º11 (Magdalena)- R.P.º36 (Vieytes) Magdalena	21	23,0	01/08/2009	29/11/2012	80.755	7	
38	0	28	52	BUENOS AIRES	S/Nº	Colectora Adicional hasta la Localidad de El Peligro	(Berazategui - La Plata)	21	1,0	01/09/2013	31/01/2014	10.800	2	
38	0	29	51	BUENOS AIRES	S/Nº	Distribuidor Las Flores. Autopista Buenos Aires - La Plata, km 14	Ramas de Ingreso Ascendente y Egreso Descendente. Partido de Avellana	20	2,3	15/01/2010	15/04/2013	91.902	6	
38	0	31	52	BUENOS AIRES	9	Acceso a Central Nuclear "Atucha II" R.N.º9 km 103	Central Nuclear "Atucha II" R.N.º9 km 103 - Partido de Zárate.	20	11,0	01/02/2010	01/04/2013	119.712	7	

Total Infraestructura en Areas Urbanas

700.277

Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales

39	0	8	54	SANTA FE	11	Obra 223 a C.V 3 R.Nº11	Arosena - Santo Tome	20	1,0	01/09/2013	31/08/2014	45.469	2	
----	---	---	----	----------	----	-------------------------	----------------------	----	-----	------------	------------	--------	---	--

Total Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales (*)**

45.469

Obras en Corredores Viales

Corredor I

40	1	1	51	BUENOS AIRES	3	Obras de Seguridad en R.N.º3 (Corredor Vial I)	Global	21	69,0	18/04/2011	01/03/2016	505.815	6	
40	1	1	52	BUENOS AIRES	205	Obras de Seguridad en R.N.º205 (Corredor Vial I)	Global	21	11,6	19/04/2011	01/12/2014	32.469	6	
40	1	1	53	BUENOS AIRES	226	Obras de Seguridad en R.N.º226 (Corredor Vial I)	Global	21	2,0	01/09/2014	01/04/2016	18.384	0	
40	1	1	54	BUENOS AIRES	vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial I	Global	14	1.284,0	01/05/2013	30/10/2013	7.655	4	
40	1	2	51	BUENOS AIRES	3	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.º3 (Corredor Vial I)	Global	22	755,2	08/02/2011	30/12/2016	701.723	6	
40	1	2	52	BUENOS AIRES	205	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.º205 (Corredor Vial I)	Global	22	244,3	08/02/2011	06/02/2016	206.152	6	
40	1	2	53	BUENOS AIRES	226	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.º226 (Corredor Vial I)	Global	22	363,0	01/12/2011	30/12/2016	222.944	6	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2013)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.K m.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total (en miles \$)	Est	Obs
40	1	3	51	BUENOS AIRES	3-205-226-252	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial I	Global	22	1.027,8	01/12/2012	29/11/2016	1.234.117	6	A
Total Corredor I												2.929.259		
Corredor II														
40	2	1	51	INTERPROVINCIAL	5	Obras de Seguridad en R.N.N°5 (Corredor Vial II)	Global	14	5,0	15/03/2011	13/03/2014	22.677	6	A
40	2	1	52	INTERPROVINCIAL	188	Obras de Seguridad en R.N.N°188 (Corredor Vial II)	Global	21	15,4	15/03/2011	28/02/2014	87.009	6	
40	2	1	53	INTERPROVINCIAL	vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial II	Global	22	330,1	09/05/2011	23/08/2012	7.945	7	
40	2	2	51	INTERPROVINCIAL	5	Obras de Refuerzo de Infraestructura (Corredor Vial II)	Global	22	254,0	15/03/2011	31/08/2015	374.634	6	
40	2	2	52	INTERPROVINCIAL	188	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°188 (Corredor Vial II)	Global	22	455,3	15/03/2011	31/08/2015	520.655	6	
40	2	3	51	INTERPROVINCIAL	5/188	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial II	Global	22	769,0	01/12/2012	30/12/2016	464.802	6	
Total Corredor II												1.477.722		
Corredor III														
40	3	1	51	INTERPROVINCIAL	7	Obras de Seguridad en R.N.N°7 (Corredor Vial III)	Global	22	49,6	27/05/2011	25/05/2014	656.473	6	
40	3	1	52	INTERPROVINCIAL	vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial III	Global	17	1,0	01/08/2011	28/02/2012	18.905	7	
40	3	2	51	INTERPROVINCIAL	7	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°7 (Corredor Vial III)	Global	22	676,7	10/01/2011	31/08/2015	1.149.121		
40	3	3	51	INTERPROVINCIAL	7	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial III	Global	22	724,0	01/12/2012	29/11/2016	705.241	6	
Total Corredor III												2.529.740		
Corredor IV														
40	4	1	51	ENTRE RIOS	18	Obras de Seguridad en R.N.N°18 (Corredor Vial IV)	Global	22	5,5	01/03/2013	30/10/2014			12
40	4	1	52	INTERPROVINCIAL	19	Obras de Seguridad en R.N.N°19 (Corredor Vial IV)	Global	17	107,0	01/09/2013	31/10/2014	6.197	0	
40	4	1	53	INTERPROVINCIAL	34	Obras de Seguridad en R.N.N°34 (Corredor Vial IV)	Global	21	196,3	01/04/2011	30/06/2015	586.130	6	
40	4	1	54	INTERPROVINCIAL	38	Obras de Seguridad en R.N.N°38 (Corredor Vial IV)	Global	17	2,5	01/09/2013	31/10/2014	101.895	0	
40	4	1	55	INTERPROVINCIAL	vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial IV	Global	21	0,0	01/05/2013	30/06/2014	19.953	4	
40	4	2	51	ENTRE RIOS	18	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°18 (Corredor Vial IV)	Global	22	218,7	01/02/2011	30/04/2015	307.026	6	
40	4	2	52	INTERPROVINCIAL	19	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°19 (Corredor Vial IV)	Global	22	332,5	01/02/2011	01/04/2014	390.431	6	
40	4	2	53	INTERPROVINCIAL	34	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°34 (Corredor Vial IV)	Global	22	610,1	08/11/2010	30/06/2014	493.054	6	
40	4	2	54	INTERPROVINCIAL	38	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°38 (Corredor Vial IV)	Global	22	172,2	01/09/2013	02/07/2015	107.193	0	
40	4	3	51	INTERPROVINCIAL	vs	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial IV	Global	5		01/09/2013	30/08/2016	345.871	6	
Total Corredor IV												2.357.750		
Corredor V														
40	5	1	51	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Seguridad en R.N.N°9 (Corredor Vial V)	Global	21	32,0	01/09/2013	02/03/2015	86.281	0	
40	5	1	52	INTERPROVINCIAL	11	Obras de Seguridad en R.N.N°11 (Corredor Vial V)	Global	21	19,0	01/09/2013	02/07/2015	104.102	0	
40	5	1	53	SANTA FE	A012	Obras de Seguridad en R.N.N°A012 (Corredor Vial V)	Global	22		01/09/2013	30/08/2019	10.000	0	
40	5	1	54	SANTA FE	A009	Obras de Seguridad en R.N.N°A009 (Corredor Vial V)	Global	22		01/09/2013	30/08/2019	10.000	0	
40	5	1	55	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Seguridad en Autopista R.N.N°9 (Corredor Vial V)	Global	22		01/09/2013	30/08/2016	10.000	0	A
40	5	1	56	BUENOS AIRES	193	Obras de Seguridad en R.N.N°193 (Corredor Vial V)	Global	22		01/09/2013	30/08/2016	10.000	0	
40	5	1	57	INTERPROVINCIAL	vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial V	Global	17	46,0	01/12/2011	29/11/2013	27.207	6	
40	5	2	51	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Seguridad en R.N.N°9 (Corredor Vial V)	Global	22	698,9	05/02/2011	31/01/2016	789.390	6	
40	5	2	52	INTERPROVINCIAL	11	Obras de Seguridad en R.N.N°11 (Corredor Vial V)	Global	22	836,2	01/09/2011	31/08/2015	694.025	6	
40	5	2	53	SANTA FE	A012	Obras de Seguridad en R.N.N°A012 (Corredor Vial V)	Global	22	41,8	01/09/2011	01/07/2013	88.816	6	
40	5	2	54	SANTA FE	A009	Obras de Seguridad en R.N.N°A009 (Corredor Vial V)	Global	22	12,0	01/02/2015	31/01/2016	3.417	0	
40	5	2	55	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Seguridad en Autopista R.N.N°9 (Corredor Vial V)	Global	22	167,8	01/09/2011	01/11/2015	362.447	6	
40	5	2	56	BUENOS AIRES	193	Obras de Seguridad en R.N.N°193 (Corredor Vial V)	Global	22	31,7	01/01/2016	31/08/2016	13.070	0	
40	5	3	51	INTERPROVINCIAL	11/A009/AU009/193	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial V	Global	22	1.293,7	01/12/2012	30/12/2016	438.897	6	
Total Corredor V												2.647.652		
Corredor VI														
40	6	1	51	INTERPROVINCIAL	12	Obras de Seguridad en R.N.N°12 (Corredor Vial VI)	Global	21	249,3	01/07/2012	30/06/2015	4.925.575	6	
40	6	1	52	INTERPROVINCIAL	16	Obras de Seguridad en R.N.N°16 (Corredor Vial VI)	Global	22	47,6	01/12/2011	02/07/2015	670.529	6	
40	6	1	53	INTERPROVINCIAL	vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial VI	Global	17	1.472,8	24/09/2011	22/09/2012	11.817	7	
40	6	2	51	INTERPROVINCIAL	12	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°12 (Corredor Vial VI)	Global	22	1.122,3	22/02/2011	29/04/2016	504.069	6	
40	6	2	52	INTERPROVINCIAL	16	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°16 (Corredor Vial VI)	Global	21	265,0	21/03/2011	29/09/2016	272.802	6	
40	6	3	51	INTERPROVINCIAL	12-16	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial VI	Global	21	933,5	01/12/2012	30/12/2016	864.214	6	
Total Corredor VI												7.249.006		
Corredor VII														

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2013)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.K m.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total (en miles \$)	Est	Obs
40	7	1	51	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Seguridad en R.N.N°9 (Corredor Vial VII)	Global	21	11,0	09/10/2012	08/01/2014	76.363	6	
40	7	1	52	INTERPROVINCIAL	34	Obras de Seguridad en R.N.N°34 (Corredor Vial VII)	Global	21	329,5	01/09/2013	01/12/2013	12.008	2	A
40	7	1	53	INTERPROVINCIAL	9 - 34	Obras de Seguridad en Corredor Vial VII	Global	21	152,2	01/08/2012	15/05/2013	9.111	6	
40	7	2	51	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°9 (Corredor Vial VII)	Global	22	456,1	13/07/2011	30/08/2016	635.379	6	A
40	7	2	52	INTERPROVINCIAL	34	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°34 (Corredor Vial VII)	Global	22	583,5	10/02/2011	29/09/2016	491.924	6	
40	7	3	51	INTERPROVINCIAL	34 - 9	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial VII	Global	22	797,8	01/12/2012	30/12/2016	376.899	6	

Total Corredor VII

1.601.684

Corredor VIII

40	8	1	51	CORDOBA	A005	Obras de Seguridad en R.N.N°A005 (Corredor Vial VIII)	Global	21	9,6	31/12/2012	02/03/2015	98.306	6	
40	8	1	52	INTERPROVINCIAL	8	Obras de Seguridad en R.N.N°8 (Corredor Vial VIII)	Global	21	46,8	01/04/2012	29/11/2016	338.926	6	
40	8	1	53	INTERPROVINCIAL	33	Obras de Seguridad en R.N.N°33 (Corredor Vial VIII)	Global	21	2,0	01/11/2012	30/09/2015	24.868	6	
40	8	1	54	CORDOBA	36	Obras de Seguridad en R.N.N°36 (Corredor Vial VIII)	Global	21		01/03/2013	28/02/2016	76.400	0	
40	8	1	55	INTERPROVINCIAL	vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial VIII	Global	21	158,6	14/05/2011	30/01/2013	4.554	7	
40	8	2	51	CORDOBA	A005	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A005 (Corredor Vial VIII)	Global	21		01/03/2013	28/02/2016	16.200	0	
40	8	2	52	INTERPROVINCIAL	8	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°8 (Corredor Vial VIII)	Global	14	544,2	14/01/2011	30/12/2016	679.602	6	
40	8	2	53	INTERPROVINCIAL	33	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°33 (Corredor Vial VIII)	Global	14	347,2	16/04/2012	30/12/2016	169.880	6	
40	8	2	54	CORDOBA	36	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°36 (Corredor Vial VIII)	Global	21		01/03/2013	28/02/2016	52.045	0	
40	8	3	51	INTERPROVINCIAL	A005	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial VIII	Global	22	741,3	01/12/2012	30/12/2016	586.829	6	

Total Corredor VIII

2.047.610

Obras Mejorativas en Iniciativas Viales Privadas

40	9	1	51	INTERPROVINCIAL	vs	Obras Mejorativas en Iniciativas Privadas (Etapa I)	Global	21	113,5	01/06/2010	26/10/2013	318.437	6	
----	---	---	----	-----------------	----	---	--------	----	-------	------------	------------	---------	---	--

Total Obras Mejorativas en Iniciativas Viales Privadas

318.437

Total Obras en Corredores Viales

23.158.860

Sistema de Transporte Inteligente

41	0	1	51	INTERPROVINCIAL	12	Sistema Inteligente para Complejo de Puentes Zárate Brazo Largo	Zárate - Ceibas (km 85,14 - km 120,00)	23	34,9	01/11/2013	31/10/2014	22.000	0	
41	0	2	51	INTERPROVINCIAL	9 - A012	Corredor Inteligente R.N.N°9 - I Etapa Av. G. Paz - Pilar (Córdoba)		23		01/11/2013	31/10/2014	30.000	0	
41	0	2	52	INTERPROVINCIAL	9 - A012	Corredor Inteligente R.N.N°9 - II Etapa Av. G. Paz - Pilar (Córdoba)		23		01/11/2013	31/10/2014	30.000	0	A
41	0	3	51	MENDOZA	7	Sistema Intel.Transporte Túnel Cristo Redentor - I Etapa Ventiladores		23		01/11/2013	31/10/2014	6.000	0	
41	0	3	52	MENDOZA	7	Sistema Intel.Transporte Túnel Cristo Redentor - II Etapa Ventiladores		23		01/11/2013	31/10/2014	20.000	0	
41	0	4	51	BUENOS AIRES	7	Centro de Control y Monitoreo Integral de Carreteras y Autop. Av. G. Paz A°	Km 12,47 - km 12,67	23	0,2	01/11/2013	31/10/2014	40.000	0	

Total Sistema de Transporte Inteligente

148.000

Total Proyectos Dirección Nacional de Vialidad

178.619.605

Código	Estado
0	A Licitar
1	Publicada
2	Licitada
3	Adjudicada
4	Contratada
5	Replanteada
6	En Ejecucion
7	Finalizada Sin R.P.
8	Finalizada Con R.P.
9	Paralizada
10	Rescindida
11	Desestimada
12	Eliminada
13	A Reprogramar
14	Neutralizada
15	Preadjudicada
16	Suspendida

Código	Tipo de Obra
5	Reconstrucciones
8	Obras Nuevas
11	Mantenimiento
12	Señalamiento
13	Rehabilitación y Mantenimiento
14	Global
17	Obras de Seguridad
18	Obras en Circuitos Turísticos
20	Aumento de Capacidad en Concesiones Viales
21	Seguridad en Concesiones Viales
22	Obras Menores en Concesiones Viales

Referencias

A	Certificación demorada. Valor estimado
B	Global. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del Crédito Vigente
C	Modificación de Obra en trámite
D	Convenio a convalidar. Longitud y Monto sujeto a reajuste
E	Convenio finalizado con monto inferior al previsto
F	Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
H	Convenio a finalizar de acuerdo a lo previsto
I	Convenio con plazo vencido, con ampliación de plazo con el mismo monto de contrato
J	Reinicio de obra en estudio
K	Certificación de Pago Diferido.
S/D	Sin datos

CUADRO E
INVERSIÓN REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 30/06/2013
(en millones de \$)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	Estructura %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	5.936,7	8.322,3	3.454,9	2.709,3	33,5%
Provincia de Buenos Aires	2.808,9	2.459,5	967,3	872,1	10,8%
Provincia de Catamarca	111,8	133,0	43,3	43,3	0,5%
Provincia de Córdoba	1.075,3	580,9	308,8	303,3	3,8%
Provincia de Corrientes	321,7	415,0	123,0	121,3	1,5%
Provincia del Chaco	440,8	311,0	179,1	170,3	2,1%
Provincia del Chubut	394,5	415,0	154,5	151,6	1,9%
Provincia de Entre Ríos	502,0	382,8	133,8	130,5	1,6%
Provincia de Formosa	306,7	286,7	158,4	157,3	1,9%
Provincia de Jujuy	327,3	178,3	29,4	26,5	0,3%
Provincia de La Pampa	103,7	78,4	32,2	32,1	0,4%
Provincia de La Rioja	274,2	196,0	128,1	126,4	1,6%
Provincia de Mendoza	703,4	571,7	198,6	191,4	2,4%
Provincia de Misiones	162,0	191,0	103,5	92,7	1,1%
Provincia del Neuquén	273,8	300,4	124,9	124,5	1,5%
Provincia de Río Negro	1.316,1	1.320,5	604,0	554,6	6,9%
Provincia de Salta	524,1	492,9	162,9	162,5	2,0%
Provincia de San Juan	198,9	188,8	64,9	60,0	0,7%
Provincia de San Luis	44,3	27,8	14,4	13,8	0,2%
Provincia de Santa Cruz	684,1	923,0	224,1	223,9	2,8%
Provincia de Santa Fe	677,9	555,0	241,0	228,1	2,8%
Provincia de Santiago del Estero	119,5	140,7	51,5	48,6	0,6%
Provincia de Tucumán	296,9	260,4	90,5	87,6	1,1%
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlanti	81,4	166,5	132,8	131,0	1,6%
Interprovincial	1.808,0	2.587,4	487,8	487,8	6,0%
Nacional	876,2	1.083,4	617,0	616,8	7,6%
Binacional	0,1	0,4	22,2	22,2	0,3%
No Clasificado	92,8	193,3	205,4	194,3	2,4%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	20.462,9	22.762,0	9.058,4	8.083,8	100,0%

CUADRO F
MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCION AL 30/06/2013
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Legislativo Nacional	0,0	0,2	0,2	
Presidencia de la Nación	117,3	117,0	-0,4	-0,3%
Jefatura de Gabinete de Ministros	366,5	535,9	169,4	46,2%
Ministerio del Interior y Transporte	1.863,0	2.197,7	334,8	18,0%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	1,0	1,0	0,0	0,0%
Ministerio de Seguridad	8,1	8,1	0,0	0,0%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	30,5	30,5	0,0	0,0%
Ministerio de Industria	76,7	76,7	0,0	0,0%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	7,4	6,7	-0,7	-9,6%
Ministerio de Turismo	3,5	3,6	0,0	0,9%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	20.446,8	20.663,5	216,7	1,1%
Ministerio de Educación	2.497,9	2.093,6	-404,4	-16,2%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	81,6	81,3	-0,3	-0,4%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	110,6	115,1	4,5	4,1%
Ministerio de Salud	179,8	308,6	128,7	71,6%
Ministerio de Desarrollo Social	45,8	81,4	35,6	77,8%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	23.509,0	23.554,3	45,3	0,2%
Total Transferencias de Capital	49.345,6	49.875,1	529,6	1,1%

CUADRO G
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCION AL 30/06/2013
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Poder Legislativo Nacional	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0%
Presidencia de la Nación	117,3	117,0	29,7	29,5	25,2%
Jefatura de Gabinete de Ministros	366,5	535,9	40,8	40,8	7,6%
Ministerio del Interior y Transporte	1.863,0	2.197,7	353,7	351,6	16,0%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Seguridad	8,1	8,1	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	30,5	30,5	2,0	2,0	6,5%
Ministerio de Industria	76,7	76,7	6,3	6,3	8,2%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	7,4	6,7	5,3	5,2	78,8%
Ministerio de Turismo	3,5	3,6	0,0	0,0	0,9%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	20.446,8	20.663,5	8.487,9	8.401,0	40,7%
Ministerio de Educación	2.497,9	2.093,6	926,5	926,4	44,3%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	81,6	81,3	40,7	40,7	50,1%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	110,6	115,1	20,8	20,8	18,0%
Ministerio de Salud	179,8	308,6	226,5	228,2	74,0%
Ministerio de Desarrollo Social	45,8	81,4	42,1	42,1	51,7%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	23.509,0	23.554,3	11.706,9	11.706,9	49,7%
Total Transferencias de Capital	49.345,6	49.875,1	21.889,3	21.801,6	43,7%

CUADRO H
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 30/06/2013
(en millones de \$)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Ciudad Autonoma de Buenos Aires	9.660,8	10.277,6	6.568,3	6.565,1	30,1%
Provincia de Buenos Aires	6.765,5	6.215,0	3.168,4	3.124,3	14,3%
Provincia de Catamarca	617,9	602,1	385,9	385,6	1,8%
Provincia de Cordoba	1.561,9	1.470,3	586,7	586,5	2,7%
Provincia de Corrientes	684,7	659,1	279,3	279,2	1,3%
Provincia del Chaco	1.784,5	2.051,5	1.004,6	1.000,2	4,6%
Provincia del Chubut	467,1	476,5	232,6	223,9	1,0%
Provincia de Entre Rios	1.340,4	1.344,0	641,0	641,0	2,9%
Provincia de Formosa	1.429,8	1.475,3	884,1	883,6	4,1%
Provincia de Jujuy	1.004,8	1.022,1	509,8	506,4	2,3%
Provincia de La Pampa	418,8	572,0	315,4	315,2	1,4%
Provincia de La Rioja	993,7	999,2	452,3	445,9	2,0%
Provincia de Mendoza	965,5	926,1	325,2	324,8	1,5%
Provincia de Misiones	1.273,6	1.342,2	486,8	486,2	2,2%
Provincia del Neuquen	456,1	507,4	187,3	187,2	0,9%
Provincia de Rio Negro	600,0	607,9	214,7	214,4	1,0%
Provincia de Salta	685,5	682,6	405,7	405,4	1,9%
Provincia de San Juan	792,3	821,4	281,6	281,4	1,3%
Provincia de San Luis	322,3	326,7	145,9	145,9	0,7%
Provincia de Santa Cruz	1.414,3	1.384,8	590,4	589,1	2,7%
Provincia de Santa Fe	1.411,5	1.366,7	445,6	443,6	2,0%
Provincia de Santiago del Estero	1.232,5	1.584,6	636,7	635,7	2,9%
Provincia de Tucuman	1.348,9	1.382,2	744,8	734,8	3,4%
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlanti	305,6	300,9	165,4	165,4	0,8%
Interprovincial	6.248,5	6.097,9	2.186,6	2.186,6	10,0%
Nacional	4.938,6	4.826,7	44,1	44,1	0,2%
Binacional	363,6	349,8	0,0	0,0	0,0%
No Clasificado	257,1	202,6	0,0	0,0	0,0%
Total Transferencias de Capital	49.345,6	49.875,1	21.889,3	21.801,6	100,0%

CUADRO I
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA Y LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL,
POR FINALIDAD Y FUNCIÓN AL 30/06/2013
(en millones de \$)

Finalidad/Función	Inversión Real Directa	Transferencias	Total
Administración Gubernamental			
Legislativa	6,3	0,0	6,3
Judicial	126,5	0,0	126,5
Dirección Superior Ejecutiva	41,5	2,1	43,7
Relaciones Exteriores	2,4	0,0	2,4
Relaciones Interiores	12,4	4.711,5	4.723,9
Administración Fiscal	5,0	0,0	5,0
Control de la Gestión Pública	9,6	0,0	9,6
Información y Estadística Básicas	0,1	0,0	0,1
Subtotal	203,9	4.713,6	4.917,5
Defensa y Seguridad			
Defensa	78,5	0,2	78,7
Seguridad Interior	256,9	0,0	256,9
Sistema Penal	34,3	0,0	34,3
Inteligencia	0,1	0,0	0,1
Subtotal	369,8	0,2	370,0
Servicios Sociales			
Salud	128,2	271,5	399,7
Promoción y Asistencia Social	6,5	441,6	448,1
Seguridad Social	43,1	0,0	43,1
Educación y Cultura	1.673,2	1.266,6	2.939,8
Ciencia y Técnica	553,2	49,5	602,8
Trabajo	2,9	20,8	23,6
Vivienda y Urbanismo	0,3	3.135,0	3.135,3
Agua Potable y Alcantarillado	169,3	2.908,8	3.078,1
Subtotal	2.576,7	8.093,8	10.670,5
Servicios Económicos			
Energía, Combustibles y Minería	8,6	4.583,0	4.591,5
Comunicaciones	77,3	2.048,7	2.126,0
Transporte	4.658,5	2.231,9	6.890,4
Ecología y Medio Ambiente	50,5	56,8	107,3
Agricultura	23,2	49,2	72,4
Industria	39,4	11,6	51,0
Comercio, Turismo y Otros Servicios	73,6	12,8	86,4
Seguros y Finanzas	2,5	0,0	2,5
Subtotal	4.933,5	8.994,0	13.927,5
Total	8.083,8	21.801,6	29.885,4