

Seguimiento Físico Financiero

INVERSION PUBLICA NACIONAL Presupuesto de la Administración Nacional

Acumulado al Tercer Trimestre 2014


INDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I: INVERSIÓN REAL DIRECTA	
<u>I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 30/09/2014</u>	3
1- Según Nivel Institucional	3
2- Según Fuente de Financiamiento	4
3- Según Ubicación Geográfica	4
<u>II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN</u>	5
<u>III- MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS</u>	9
CAPÍTULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
<u>I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/09/2014</u>	12
1- Según Nivel Institucional	12
2- Según Fuente de Financiamiento	13
3- Según Ubicación Geográfica	14
4- Según Beneficiario	14
<u>II- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>	15
CUADROS ANEXOS	
Cuadro A: Evolución del Crédito de la Inversión Real Directa al 30/09/2014	
Cuadro B: Ejecución de la Inversión Real Directa al 30/09/2014	
Cuadro C: Inversión Real Directa-Proyectos de Inversión al 30/09/2014	
Cuadro D: Dirección Nacional de Vialidad – Proyectos y Obras al 30/09/2014	
Cuadro E: Inversión Real Directa por Ubicación Geográfica al 30/09/2014	
Cuadro F: Modificaciones de las Transferencias de Capital por Jurisdicción al 30/09/2014	
Cuadro G: Transferencias de Capital por Jurisdicción al 30/09/2014	
Cuadro H: Transferencias de Capital por Ubicación Geográfica al 30/09/2014	
Cuadro I: Ejecución de Inversión Real Directa y Transferencias de Capital, por Finalidad y Función al 30/09/2014	

INTRODUCCIÓN

La Inversión Pública Nacional comprende las erogaciones destinadas a la adquisición o producción de bienes que incrementan el activo del Estado Nacional, Provincial y Municipal y también sirven como instrumento para la producción de bienes y servicios. Incluye la Inversión Real Directa (IRD) y las Transferencias de Capital (TC).

En el siguiente gráfico se aprecia que la Inversión Pública Nacional prevista para 2014 es de \$139.404,3 millones, mostrando una tendencia alcista desde 2005 donde alcanzó a \$7.871,3 millones.



Nota: 2005 – 2013 corresponde al devengado, mientras que 2014 al crédito vigente


Asimismo, la citada tendencia alcista de las erogaciones de la Inversión Pública Nacional en términos nominales, también se verifica en porcentajes del producto. En este marco, para 2014 se prevé un gasto del 3,7% del PBI, mientras que en 2005 alcanzó el 1,2%.¹

La Inversión Real Directa abarca los gastos de adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional, alcanzando al 30/09/14 un gasto devengado de \$21.044,1 millones (64,5% del crédito vigente)². Asimismo, la Administración Nacional realiza transferencias de recursos para gastos de capital, los cuales totalizaron \$63.366,9 millones, representando el 59,4% del crédito:

¹ Para el año 2014, los datos del PBI son provisorios, y surgen de la última actualización del INDEC correspondiente al último semestre 2013 y el primer semestre 2014.

² Los datos presupuestarios del presente informe son provisorios, con fecha de corte Sistema ESIDIF 15/10/14.

Gráfico N°2 - Inversión Pública Nacional al 30/09/2014
Administración Nacional



A continuación se expone un cuadro que resume el Crédito Inicial, el Crédito Vigente y la ejecución de la Inversión Pública Nacional al tercer trimestre del ejercicio 2014, desagregada por sus principales componentes:

Cuadro N°1. Inversión Real Directa y Transferencias de Capital al 30/09/2014 (en millones de \$)
Administración Nacional


Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Inversión Real Directa (IRD)	27.005,4	32.642,0	21.044,1	24,9%	64,5%
Proyectos	20.694,8	22.318,8	15.067,2	17,8%	67,5%
Maquinarias, Equipos, Edificios y Otros	6.310,6	10.323,3	5.976,9	7,1%	57,9%
Transferencias de Capital	64.537,4	106.762,3	63.366,9	75,1%	59,4%
Total	91.542,8	139.404,3	84.411,0	100,0%	60,6%

En lo que respecta a la Inversión Pública Total, se registró al 30/09/14 una ejecución de 60,6% del crédito vigente, representando las transferencias de capital el 75,1% del monto global ejecutado. Desde el punto de vista de la evolución del crédito presupuestario, al cierre del tercer trimestre de 2014 los proyectos de inversión aumentaron en \$1.624,0 millones (7,8%), la adquisición de bienes creció \$4.012,7 millones (63,6%) y la asignación inicial de las transferencias de capital aumentó en \$42.224,9 millones (65,4%). El incremento en las transferencias de capital se explica principalmente por las asistencias al sector energético, las cuales al 30/09/2014 registraron un incremento de \$22.001,1 millones (184,0%).

CAPÍTULO I: INVERSIÓN REAL DIRECTA

I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA

La Inversión Real Directa prevista para 2014 resulta de \$32.642,0 millones, mostrando un importante aumento desde 2005 donde alcanzó \$2.844,9 millones.



La ejecución de la Inversión Real Directa registró una tasa de crecimiento anual acumulativa del 32,7% para el período 2005/2014, dando cuenta de su relevancia en la agenda pública en ese tramo. Por otro lado en 2005 la ejecución representó el 0,4% del PBI y se prevé que para 2014 alcance 0,7% del PBI.

1- Según Nivel Institucional

A continuación se expone un cuadro que muestra el comportamiento de la IRD al cierre del tercer trimestre de 2014, por nivel institucional:

Cuadro N°2: Ejecución de la Inversión Real Directa al 30/09/2014 (en millones de \$)

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Administración Central	7.454,6	10.641,4	4.226,5	20,1%	39,7%
Organismos Descentralizados	17.667,8	19.037,3	14.200,1	67,5%	74,6%
Instituciones de Seguridad Social	1.883,0	2.963,3	2.617,5	12,4%	88,3%
Total	27.005,4	32.642,0	21.044,1	100,0%	64,5%

Los Organismos Descentralizados ejecutaron el 67,5% del total de la inversión al cierre del tercer trimestre, con un porcentaje de ejecución respecto a la asignación presupuestaria del 74,6%. A continuación se expone una tabla que muestra las dependencias con mayor monto ejecutado al 30/09/2014 y la variación interanual en relación a idéntico período de 2013:

Cuadro N° 3. Ejecución Inversión Real Directa comparada al 30-09-años 2013/2014 (en millones de pesos)
-Según nivel de ejecución 2014 -

Organismo	Devengado 2013	Devengado 2014	Variación
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	7.918,5	12.285,7	55,2%
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)	2.394,7	2.616,4	9,3%
Ministerio del Interior y Transporte	213,8	1.617,5	656,5%
Comisión Nacional de Actividades Espaciales	508,6	704,9	38,6%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	677,7	700,3	3,3%
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)	258,0	491,1	90,3%
Subtotal	7.024,0	10.387,0	53,8%
Otros	1.053,0	1.475,2	37,7%
Total IRD	13.879,7	21.044,1	51,6%

Se aprecia en el cuadro la preponderancia de la inversión a cargo de la DNV, seguida por el gasto de la ANSES y del Ministerio del Interior y Transporte. En cuanto a la ANSES, la inversión se refiere a la adquisición de computadoras en el marco del programa Conectar Igualdad. Asimismo, el incremento registrado en el Ministerio de Interior y Transporte, obedeció a la adquisición de material ferroviario en el marco de la concreción de acuerdos internacionales con el Reino de España y la República Portuguesa y al proyecto Mejora Integral del Ferrocarril General Roca Ramal Constitución - La Plata.

2- Según Fuente de Financiamiento

Al considerarse las distintas fuentes de financiamiento se aprecia que el 89,5% del gasto de la IRD se financió con Tesoro Nacional, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N°4 Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente de Financiamiento al 30/09/2014 (en millones de \$)

Fuente de Financiamiento	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Tesoro Nacional	21.368,5	25.069,3	18.842,1	89,5%	75,2%
Financiamiento Externo	2.364,0	3.004,6	926,2	4,4%	30,8%
Transferencias Internas	1.492,4	1.491,4	719,2	3,4%	48,2%
Recursos con Afectación Específica	1.056,0	1.063,8	191,5	0,9%	18,0%
Recursos Propios	724,5	886,8	292,0	1,4%	32,9%
Crédito Interno	0,0	1.126,1	73,2	0,3%	6,5%
TOTAL	27.005,4	32.642,0	21.044,1	100,0%	64,5%

La ejecución con **Tesoro Nacional** incluyó \$11.322,1 millones para proyectos viales, \$2.472,5 millones para el programa Conectar Igualdad, \$1.566,6 millones para optimización del transporte ferroviario, \$591,3 millones para los proyectos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, \$408,4 millones para el proyecto Centro Cultural del Bicentenario en el edificio del Correo y Telecomunicaciones y \$320,1 millones para obras hídricas y de saneamiento. Con **Financiamiento Externo** sobresalieron \$255,3 millones para inversión en rutas y \$159,6 millones destinados a obras hídricas y de saneamiento en San Juan y Tucumán, entre otros.

3- Según Ubicación Geográfica

La IRD abarca todo el territorio nacional, destacándose la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Río Negro y Santa Cruz, que concentraron el 54,7% de la inversión total. En el caso de la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** (\$6.792,6 millones) se registró una importante inversión en el Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Correo Argentino (\$408,4 millones), entre otros conceptos. Asimismo, debe considerarse que una gran cantidad de gastos de equipamiento registrados en CABA, no se ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción, tratándose de casos donde el domicilio de la firma contratista se ubica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mayormente.

En la provincia de **Buenos Aires** se ejecutaron \$2.239,9 millones incluyendo, principalmente, la inversión vial (\$1.814,0 millones) y obras hídricas y de saneamiento (\$76,5 millones). En la provincia de **Río Negro** se ejecutaron \$1.411,6 millones, mayormente destinados

a construcciones de rutas, comprendiendo la inversión en las Rutas Nacionales N°23 y N°3. En la provincia de **Santa Cruz** se ejecutaron \$1.069,2 millones, principalmente para obras en rutas (\$917,4 millones).

II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

En el presente apartado se analiza la ejecución de los proyectos de inversión, considerando un subconjunto de iniciativas de gran envergadura, que representa el 70,7% del costo total de la cartera:

Cuadro N° 5. Principales Proyectos de Inversión ordenados según Costo Total (en millones de pesos)

Organismo	Programas/Proyectos	Costo Total (CT)*	Devengado Ac. 31/12/13	Devengado 30/09/14	% Dev. Ac. /CT
DNV	Construcción de Rutas	129.070,1	27.063,5	6.503,7	26,0%
DNV	Proyectos CReMa	22.475,8	7.207,5	1.186,7	37,3%
DNV	Obras en Corredores Viales	14.606,7	2.421,5	2.775,6	35,6%
DNV	Mantenimiento de Rutas	6.325,2	850,3	1.661,2	39,7%
CONAE	Misiones Satelitales	3.006,5	1.891,9	401,6	76,3%
Sec. Obras Púb.	Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio del Correo	1.984,8	832,3	408,4	62,5%
CNEA	Construcción Reactor de Baja Potencia CAREM Fase II	1.750,0	1.107,6	35,9	65,3%
Subtotal		179.219,1	41.374,6	12.973,1	30,3%
Total Proyectos		253.450,4	51.631,1	15.067,2	26,3%

(*) Última actualización de costo total de proyectos de inversión inicio del ejercicio 2014.

A continuación se describen los proyectos de inversión citados en el cuadro anterior:

Dirección Nacional de Vialidad (DNV):

La Dirección Nacional de Vialidad tiene a su cargo el mantenimiento y la rehabilitación de 39.620 kilómetros de la red vial nacional y, eventualmente, realiza intervenciones en rutas fuera de la jurisdicción nacional.


Como se refleja en el cuadro N°5, las iniciativas a cargo de la DNV ostentan niveles de ejecución financiera, respecto del Costo Total, inferiores al 40%. Debe considerarse que diversas obras en carrea resultan de gran envergadura y largo alcanza, situación que explica la moderada ejecución respecto del costo total, que abarca toda la vida del proyecto.

Construcción de Rutas: representa la principal acción de inversión real directa que lleva a cabo la DNV, construyendo y rehabilitando rutas en toda la República Argentina. Al 30/09/14, en el subprograma **Pasos Fronterizos y Corredores Viales de Integración**, se finalizó la sección Río Mocoretá-Arroyo Curupicay en la Ruta Nacional N°14 (33,56 kilómetros en la provincia de Entre Ríos), la sección Arroyo Curupicay - empalme Ruta Nacional N°127 (29,34 kilómetros en la provincia de Corrientes), la sección Arroyo Mandisoví Grande-Río Mocoretá (35,85 kilómetros en la provincia de Entre Ríos) y tramo Malargüe – Límite con Neuquén (50 kilómetros en la provincia de Mendoza). En el subprograma **Obras por Convenio con Provincias** se finalizaron obras en la Ruta Provincial N°3, tramo Caleta Olivia-Gran Bajo San Julián (55,60 kilómetros en la provincia de Santa Cruz), Ruta Nacional N°281 tramo Puerto Deseado – Empalme Ruta Nacional N°3 (32,55 kilómetros en la provincia de Santa Cruz), Ruta Nacional N°242 tramo Empalme Ruta Nacional N°40 – Límite con Chile (7,07 kilómetros en la provincia de Neuquén) y obras varias en provincias

en 6135,60 kilómetros. Adicionalmente, se encontraban en ejecución obras en la Ruta Nacional N°23 (129 kilómetros en la provincia de Río Negro), Ruta Nacional N°76 (39 kilómetros en la provincia de La Rioja), Ruta Nacional N°149 (12,82 kilómetros en la provincia de San Juan) y Ruta Nacional N° A008 (10,72 kilómetros en la provincia de Santa Fe).

Al 30/09/14, en el subprograma **Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes**, se finalizaron los trabajos en el puente sobre Arroyo Colastiné en Ruta Nacional N°12 (37 metros en la provincia de Santa Fe) y estuvieron en ejecución 3.174 metros durante el tercer trimestre. En **Mejoramiento y Reposición de Rutas** se finalizó el tramo en Ruta Nacional N°40 Rospentek-Güer Aike (41 kilómetros en la provincia de Santa Cruz), tramo Fitz Roy-Gran Bajo San Julián (82,2 kilómetros en la provincia de Santa Cruz), Ruta Provincial N°19 tramo Río Pico – Empalme Ruta Nacional N°40 I Sección (30 kilómetros en la provincia de Chubut), Ruta Nacional N°25 Autovía Trelew – Gaimán Sección I (8 kilómetros en la provincia de Chubut), Ruta Nacional N°95 Empalme Ruta Provincial N°2 – Límite Santa Fe/Chaco (44,32 kilómetros en la provincia de Santa Fe), tramos varios Plan Remediación de Canteras (1 kilómetro) y accesos y rehabilitaciones menores en el ámbito nacional (26,20 kilómetros).

Seguidamente se presenta la evolución del programa **Construcciones**³ de rutas durante el último quinquenio, observándose el volumen de los kilómetros en construcción al durante el tercer trimestre de cada año:



Proyectos Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.): Al 30/09/14 las mallas en ejecución ascendían 389 kilómetros para **C.Re.Ma II**, 4.127 kilómetros para **C.Re.Ma III**, 5.366 kilómetros para **C.Re.Ma IV** y 180 kilómetros para **C.Re.Ma V**.

Mantenimiento de Rutas: Al 30/09/14 se efectuó el mantenimiento directo de caminos e indirecto mediante el **Sistema de Transferencias de Funciones Operativas** (se transfieren las funciones a las vialidades provinciales por convenios) y el **Sistema Modular**. La evolución de los kilómetros atendidos durante el quinquenio 2010/2014 se expone a continuación:

³ Abarca las obras de inversión a cargo de la DNV, que se ejecutan bajo la modalidad de proyectos de inversión presupuestarios.

Cuadro Nº 6. Mantenimiento de la Red Vial (en kilómetros)

Sistema	2010	2011	2012	2013	2014
Directo	9.265	8.173	10.026	10.431	13.605
Sistema de Transferencias de Funciones Operativas	5.844	5.879	4.132	3.422	3.074
Sistema Modular	1.322	945	736	1.024	1.185
Total	16.431	14.997	14.894	14.877	17.864

Los kilómetros comprenden al promedio de los cuatro trimestres de cada año, excepto el 2014 que corresponde al III trimestre.

Cabe agregar que durante el tercer trimestre de 2014 estuvieron en trabajo 2.369 kilómetros de obras de conservación mejorativa y se finalizó un tramo en la Ruta Nacional Nº 119 (44,01 kilómetros en la provincia de Corrientes), de alcantarilla transversal (26,57 kilómetros en la provincia de Corrientes), Ruta Nacional Nº60 Cortaderas - Las Grutas Sección II (82,28 kilómetros en la provincia de Catamarca) y Ruta Nacional Nº81 Límite con Formosa – Empalme Ruta Nacional Nº34 Sección VI (31,01 kilómetros en la provincia de Salta). Asimismo, se finalizaron 26 kilómetros en obras de seguridad vial, encontrándose en ejecución 129 kilómetros.


Por su parte, se encontraban en ejecución 17 obras de emergencia y trabajos de señalización horizontal en 17.446 kilómetros. Además, se finalizaron trabajos de señalización en 3.914,13 kilómetros en la zona Litoral (Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Santa Fe).

Respecto al programa Obras en Corredores estuvieron en ejecución, durante el tercer trimestre, 3.105 kilómetros en recuperación y 7.288 kilómetros mantenidos y asistidos; finalizándose 1.170 kilómetros que fueron rehabilitados:

Cuadro Nº 7. Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo al 30/09/2014 (Km mantenidos)

Ruta	Corredor Vial	Provincia	Longitud
R.N.Nº3-205-226-252	Corredor Vial I	Buenos Aires	1.027,8
R.N.Nº5-188	Corredor Vial II	Interprovincial	769,0
R.N.Nº7	Corredor Vial III	Interprovincial	724,0
R.N.Nº18-19-34-38	Corredor Vial IV	Interprovincial	1.000,7
R.N.Nº11-Aut.Rosario Córdoba-193	Corredor Vial V	Interprovincial	1.293,7
R.N.Nº12-16	Corredor Vial VI	Interprovincial	933,5
R.N.Nº34-9	Corredor Vial VII	Interprovincial	797,8
R.N.Nº-A005	Corredor Vial VIII	Interprovincial	741,3
Total			7.288

Seguidamente se presenta la evolución de los kilómetros en recuperación en los corredores viales concesionados durante el período 2010-2014, apreciándose una fuerte suba a partir de 2012:



Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE):

Misiones Satelitales: Al 30/09/14 en el marco del Plan Espacial Nacional 2007/2014 se realizaron inversiones en el Proyecto Misiones Satelitales, cuya composición se expone a continuación:

Cuadro Nº 8. Misiones Satelitales en Curso

Satélite	Misión	Socios
SAOCOM	Observación de la tierra	Italia, Bélgica y Brasil
SABIA 3-SARE I	Observación de la tierra	Brasil
SABIAMAR	Observación de la tierra	Brasil

En la obra **Misión SAOCOM** continuaron las tareas de ingeniería de detalle y construcción de modelos de calificación de la estructura del satélite y del instrumento SAR, participando la firma INVAP S.E. en las tareas de construcción, integración y ensayos de los modelos de vuelo de los satélites SAOCOM 1 A y SAOCOM 1 B. Asimismo, continuó la ejecución de los contratos con los entes y las empresas que participan en el proyecto: VENG S.A. (soporte de ingeniería de sistema e integración de la antena SAR), Comisión Nacional de Energía Atómica (paneles solares y estructura de la antena SAR), Desarrollos Tecnológicos Argentina S.A. de Córdoba (electrónica distribuida del instrumento radar) y Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (verificación termomecánica de la antena SAR). Estos contratos abarcan hasta la finalización de los modelos de vuelo de los dos satélites SAOCOM. Al 30/09/14 se destacan los ensayos realizados del modelo estructural del satélite y de la antena SAR, efectuados en los laboratorios de la empresa CEATSA, en Bariloche. Asimismo comenzó la ejecución de dos licitaciones para el desarrollo del Segmento Terreno de la Misión SAOCOM: una para software de procesamiento y otra para operaciones. Asimismo, continuaron durante el trimestre las actividades correspondientes al contrato entre la CONAE y la empresa SPACE X, de los Estados Unidos, para el lanzamiento de los satélites SAOCOM, se realizaron los ensayos de apertura de los paneles solares y el ensayo de apertura de la antena SAR.

Los trabajos de la **Misión SABIA 3-SARE I** concernieron a las tareas de ingeniería conceptual del satélite, basándose en el concepto de arquitectura segmentada, que remite a pequeños satélites que orbitan juntos formando un conjunto capaz de contener distintos instrumentos para observación de la tierra. Durante el tercer trimestre se continuó con la ejecución del contrato firmado entre la empresa VENG S.A. y la empresa INVAP para la construcción de los cuatro primeros segmentos a diseñar con el criterio de arquitectura segmentada, que se lanzarán en conjunto con el satélite SAOCOM 1B a fines del año 2016.

Respecto a la **Misión SABIAMAR**, finalizó el desarrollo de la ingeniería conceptual, cuyo primer objetivo es establecer los requerimientos de la misión. Al 30/09/14, continuó la elaboración de un contrato con la empresa INVAP, que consiste en construir la plataforma de instrumentos de cada uno de los satélites. Durante el trimestre la Corporación Andina de Fomento, actualmente Banco de Desarrollo de América Latina, aprobó el crédito solicitado para financiar parcialmente esta misión, firmándose el respectivo Decreto Nº 1422/2014, para su implementación.

Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA):

Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM Fase II: al 30/09/14 continuó el proceso de restauración del predio CAREM (en la localidad bonaerense de Lima), se realizó la renovación de los antiguos laboratorios químicos, se preparó el sistema contra incendios y se integró el enlace telefónico y de internet entre el predio y la Sede Central. Asimismo, se contrató a la firma NASA para la ejecución de la obra civil, estando a cargo de CNEA la dirección de la obra. El proyecto contempla una inversión global de \$1.750 millones y registró al 30/09/14 un avance físico del 29,5%.

Secretaría de Obras Públicas:

Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio del Correo: el propósito del proyecto es preservar un edificio histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creando un centro cultural para uso de la ciudadanía. El lugar amalgama diferentes expresiones culturales del país y la región en sus más de 100 mil metros cuadrados, con un auditorio con capacidad para 2 mil personas, microcines, espacios para exposiciones y salas de música. Al 30/09/14 se registró un avance físico acumulado de 84,86%.

III- MAQUINARIA, EQUIPOS y OTROS

En el presente apartado se analizan las acciones más relevantes relativas a los gastos de inversión directa sin considerar las obras (analizadas en el apartado precedente). En ese marco, se exponen a continuación diversos conceptos representativos del gasto realizado durante los primeros 9 meses de 2014:

Cuadro Nº 9. Principales transferencias de capital al 30/09/14 (en millones de pesos), según devengado

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	% Ejecución	Composición del Gasto
Conectar Igualdad	1.510,2	2.590,5	2.471,7	95,4%	41,4%
Equipamiento Ferroviario	650,7	1.695,7	1.489,7	87,9%	24,8%
Equipamiento Educativo	41,8	592,8	430,7	72,7%	7,2%
Equipo Militar y de Seguridad	363,9	477,3	130,9	27,4%	2,2%
Equipamiento Científico	140,4	260,6	117,6	45,1%	2,0%
Equipamiento Sanitario	118,9	264,1	47,2	17,9%	0,8%
Subtotal	2.825,90	5.881,02	4.687,8	79,7%	78,4%
Otros	3.484,70	4.442,28	1.289,10	29,0%	21,6%
Total	6.310,6	10.323,3	5.976,9	57,9%	100,0%

Conectar Igualdad

El Programa Conectar Igualdad tiene el objetivo de entregar una netbook a todos los estudiantes y docentes de las escuelas públicas secundarias, de educación especial, y de los institutos de formación docente. Se propone, además, capacitar a los docentes en el uso de esta herramienta, y elaborar propuestas educativas que favorezcan su incorporación en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Al 30/09/14 se erogaron \$2.471,7 millones (95,4% del crédito) para la compra de computadoras, representando el concepto de mayor relevancia presupuestaria vinculado con equipamiento. En cuanto a los aspectos físicos, se adquirieron 699.616 computadoras para

alumnos y docentes de escuelas secundarias, superando las previstas, por una aceleración en el proceso de entrega por parte de los proveedores.

Equipamiento Ferroviario

Al 30/09/14 la ejecución alcanzó \$1.489,7 millones (87,8% del crédito vigente). Dicho gasto se encuentra vinculado principalmente a las tareas de nacionalización, almacenaje y otros conceptos correspondientes a operaciones de compra de material rodante a la República Popular China.

Equipamiento Educativo

Entre los gastos inherentes al equipamiento educativo, se destacan las Aulas Digitales cuya ejecución financiera al cierre del trimestre ascendió a \$334,5 millones. La iniciativa se basa en la provisión de equipamiento para complementar las propuestas pedagógicas, (netbooks, servidor pedagógico, proyector, pizarra digital, entre otros) para posibilitar el cumplimiento de los objetivos de cada nivel educativo. Al 30/09/14 se equiparon 2.520 aulas del nivel primario.

Equipo Militar y de Seguridad

Al 30/09/14 la ejecución del gasto alcanzó el 27,4% del crédito vigente. Dentro de los créditos asignados se destaca la atención de equipamiento para las Fuerzas de Seguridad, a los fines de fortalecer su capacidad de respuesta y satisfacer las mayores competencias vinculadas a la seguridad ciudadana. Por otro lado, se prevén asignaciones inherentes al fortalecimiento material de las Fuerzas Armadas, conforme a sus necesidades de equipamiento:

En el siguiente cuadro, se expone la asignación vigente y el gasto de acuerdo a su naturaleza (defensa o seguridad):

Cuadro Nº 10. Gasto en equipo Militar y de Seguridad al 30/09/14 (en millones de pesos)

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	% Ejecución
Gastos de capital vinculados a Seguridad	352,1	455,9	123,9	27,2
Gastos de capital vinculados a Defensa	9,6	9,6	6,9	71,8
Otros	2,3	11,8	0,1	0,7
Total	363,9	477,3	130,9	27,4

Equipamiento Científico

Dentro de éste se destaca la asignación correspondiente al desarrollo de la biblioteca digital del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. La ejecución del período ascendió a \$117,6 millones, significando un 45,1% del crédito vigente.

Cabe destacar que la biblioteca brinda a los investigadores argentinos acceso, desde las instituciones habilitadas, a través de internet al texto completo de más de 17.000 títulos de revistas científico-técnicas, 9.000 libros, 5.000 estándares y a bases de datos referenciales de gran valor para la comunidad científica.

Equipamiento Sanitario


La ejecución al tercer trimestre alcanzó el 17,9% del monto presupuestado. Dentro de los créditos asignados para gastos de inversión en equipamiento sanitario y de laboratorio, sobresalen \$179,9 millones correspondientes al Fortalecimiento del Sistema Público de Salud, con una ejecución de \$22,3 millones.

CAPÍTULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

La ejecución de las Transferencias de Capital registró una tasa de crecimiento anual acumulativa del 35,6% para el período 2005/2014, como se aprecia en el siguiente gráfico:

Gráfico N°6
Transferencias de Capital (TC)
Administración Nacional



Nota: 2005 – 2013 corresponde al devengado, mientras que el 2014 al crédito vigente.

Asimismo cabe mencionar la tendencia alcista de las asistencias financieras para gasto en capital en términos del PBI para el período 2005/2014. En 2005 las erogaciones vinculadas con transferencias de capital representaron el 0,9% del PBI, mientras que en 2014 se prevé que representen el 2,5% del PBI.⁴

1- Según Nivel Institucional

Las transferencias de capital son realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro N°11: Ejecución de las Transferencias de Capital al 30/09/2014 (en millones \$)

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Administración Central	60.289,3	100.771,2	58.822,3	92,8%	58,4%
Organismos Descentralizados	4.248,1	5.991,1	4.544,6	7,2%	75,9%
Total	64.537,4	106.762,3	63.366,9	100,0%	59,4%

A continuación se expone una tabla que muestra las dependencias con mayor ejecución de transferencias de capital al 30/09/14 y la variación interanual respecto al ejercicio 2013:

⁴ Para el año 2014, los datos del PBI son provisorios, y surgen de la última actualización del INDEC correspondiente al último semestre 2013 y el primer semestre 2014

Cuadro Nº 12. Ejecución Transferencias de Capital al cierre del 30-9 (en millones de pesos)

Organismo	Ejecución 2013	Ejecución 2014	Variación
Obligaciones a Cargo del Tesoro (OCT)	17.449,4	36.819,6	111,0%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	12.374,7	18.616,5	50,4%
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	1.953,3	2.255,4	15,5%
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)	1.406,0	2.084,4	48,3%
Ministerio de Educación	1.459,9	1.553,0	6,4%
Ministerio del Interior y Transporte	1.668,5	1.183,1	-29,1%
Subtotal	36.311,8	61.614,8	72,2%
Otros	1.011,7	855,0	-15,2%
Total TC	37.323,5	63.366,9	69,8%

Las transferencias efectuadas por Obligaciones a Cargo del Tesoro (de mayor peso relativo) correspondieron, principalmente, al Fondo Federal Solidario y a las firmas Energía Argentina SA, Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (AR-SAT), Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Administración de Infraestructura Ferroviaria SE, Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Belgrano Cargas y Logística. El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios transfirió fondos para infraestructura habitacional y social, política energética y para obras públicas.

Además se destacaron los fondos para la construcción de rutas por convenio con las provincias (Dirección Nacional de Vialidad), para agua y saneamiento (ENOHSA), para equipamiento e infraestructura educativa (Ministerio de Educación) y para el transporte aerocomercial (Ministerio del Interior y Transporte).

2- Según Fuente de Financiamiento

Cuadro Nº13: Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente Financiamiento al 30/09/2014 (en millones \$) - según devengado -

FUENTE FINANCIAMIENTO	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Tesoro Nacional	52.391,6	60.519,2	43.046,6	67,9%	71,1%
Crédito Interno	3.120,0	35.686,7	14.757,3	23,3%	41,4%
Financiamiento Externo	7.877,1	9.334,4	4.907,3	7,7%	52,6%
Recursos con Afectación Específica	891,6	918,3	525,5	0,8%	57,2%
Otros Recursos Internos	257,1	303,7	130,2	0,2%	42,9%
Total	64.537,4	106.762,3	63.366,9	100,0%	59,4%

El **Tesoro Nacional** concentró el mayor gasto en transferencias, sobresaliendo las realizadas al Fondo Federal Solidario (\$12.197,7 millones), a AySA S.A. (\$3.835,9 millones), al programa Desarrollo Habitacional "Techo Digno" (\$3.475,3 millones), a Nucleoeléctrica Argentina S.A. (\$2.685,0 millones), a la construcción de rutas por convenios con provincias (\$2.244,9 millones), a Energía Argentina S.A. (ENARSA) (\$2.083,1), Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica (\$1.567,2 millones), a Administración de la Infraestructura Ferroviaria S.E. (\$2.211,6 millones), Asistencia Técnico-Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento (\$1.423,9 millones), Fortalecimiento Comunitario del Hábitat (\$1.249,4 millones) y para apoyo al transporte aerocomercial (\$700,0 millones) realizadas por el Ministerio del Interior y Transporte.

En los que respecta al financiamiento por **Crédito Interno**, se destacaron las asistencias otorgadas a la ENARSA (\$8.890,0 millones), a Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (AR-SAT) (\$1.067,0 millones y a NASA (\$925,0 millones).

El **Crédito Externo** fue aplicado, principalmente, al desarrollo del Norte Grande Argentino (\$1.730,3 millones), al Desarrollo de la Infraestructura Vial Productiva (\$935,2 millones) y a AySA S.A. (\$283,3 millones); el Crédito Interno a Energía Argentina S.A. (\$8.890,0 millones), Nucleoeléctrica Argentina S.A. (\$925,0 millones), Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (\$1.067,0 millones) y para Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica (\$1.527,4 millones), mientras que los **Recursos Afectados** correspondieron fundamentalmente al Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior (\$398,2 millones).

3- Según Ubicación Geográfica

Las transferencias de capital se concentraron, fundamentalmente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires (48,0% del monto global). En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe considerarse que una gran cantidad de obras no se ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción, pero se imputan allí por estar constituido el domicilio legal de los receptores de las transferencias.

En la **provincia de Buenos Aires** se destacaron, entre otras, las transferencias para el Fondo Federal Solidario (\$2.587,2 millones), para el programa Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica (\$629,3 millones), para la construcción de rutas por convenio con las provincias (\$500,5 millones), para el desarrollo habitacional "Techo Digno" (\$352,1 millones) y para urbanización de villas y asentamientos precarios (\$349,3 millones).

4- Según Beneficiario

Se presenta a continuación un cuadro que muestra los fondos transferidos para infraestructura al tercer trimestre de 2014, de acuerdo a la naturaleza del beneficiario:

Cuadro Nº 14. Ejecución por Beneficiario al 30/06/14 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	Composición del Gasto
Gobiernos Provinciales	27.583,5	43,5%
Empresas Públicas Nacionales	24.791,1	39,1%
Gobiernos Municipales	5.143,3	8,1%
Empresas Privadas	4.194,9	6,6%
Fondos Fiduciarios y otros Entes	719,6	1,1%
Otros	934,3	1,5%
Total	63.366,9	100,0%

En el cuadro precedente se aprecia el impacto de las erogaciones con destino a los gobiernos provinciales (el 43,5% del monto total ejecutado), al sector público empresarial (39,1%). Estas últimas se concentraron en asistencias financieras a Energía Argentina S.A. (\$10.793,1 millones), Agua y Saneamientos Argentinos SA (\$4.119,2 millones), a Nucleoeléctrica Argentina SA (\$3.756,3 millones), a la Administración de Infraestructura Ferroviaria SE (\$2.491,9 millones),

a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (\$1.727,6 millones) y a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (\$1.062,0 millones).

II- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

En el presente apartado se analizan las acciones más relevantes financiadas por transferencias de capital que efectúa la Administración Pública Nacional, considerando un subconjunto de iniciativas que representa el 96,6% del gasto realizado al tercer trimestre del ejercicio 2014:

Cuadro Nº 15. Principales transferencias de capital al 30/09/14 (en millones de pesos), según devengado

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto
Asistencia Financiera al Sistema Energético	11.960,0	33.961,1	21.151,2	33,4%
Fondo Federal Solidario	13.454,0	19.146,0	12.197,7	19,3%
Acciones de Vivienda	9.107,7	13.172,5	8.098,6	12,8%
Políticas de Transporte	6.321,7	10.046,8	6.966,1	11,0%
Infraestructura Hídrica y Saneamiento	6.124,1	9.490,8	6.419,1	10,1%
Infraestructura y Equipamiento Educativo	5.975,4	5.390,2	2.413,6	3,8%
Acciones en el Norte Grande Argentino	2.994,5	3.374,9	1.990,9	3,1%
Inversión en Comunicaciones	5.403,8	5.813,3	1.949,1	3,1%
SubTotal	61.341,2	100.395,6	61.186,3	96,6%
Otros	3.196,2	6.366,7	2.180,6	3,4%
Total	64.537,4	106.762,3	63.366,9	100,0%

Asistencia Financiera al Sistema Energético

Al 30/09/14 el sector energético recibió \$21.151,2 millones en concepto de transferencias de capital, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro Nº 16: Principales iniciativas en Energía y Combustibles al 30/09/14 (En millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	Composición del Gasto
Energía Argentina S.A.	10.973,1	51,9%
Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA)	3.756,3	17,8%
Abastecimiento de Gas a Centrales Termoeléctricas	2.630,0	12,4%
Desarrollo de Líneas de Alta Tensión	788,4	3,7%
Administración Central Provincial	769,0	3,6%
Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior (FEDEI)	398,2	1,9%
Asistencia a Gobiernos Provinciales y Municipales para la Mejora de la Red de Gas	354,3	1,7%
Fondo Fiduciario para Inversiones en Transporte y Distribución de Gas y Fondo Fiduciario para el Subsidios a Consumos Residenciales	16,5	0,1%
Otros conceptos	1.465,4	6,9%
Total	21.151,2	100,0%

En relación a las transferencias al sector energético durante los primeros 9 meses del año, cabe destacar el incremento respecto al mismo período del ejercicio 2013 (+144%), sobresaliendo las variaciones suscitadas a la empresa Energía Argentina S.A. (ENARSA) (+754,6%) y en materia de Abastecimiento de Gas a Centrales Termoeléctricas (+ 568,9%).

En lo relativo a los fondos destinados a transferencias para ENARSA, se continuó con la ejecución de obras de infraestructura como la construcción de la Central Termoeléctrica de Ensenada de Barragán a Ciclo Abierto y la Central Termoeléctrica Brigadier López a Ciclo Abierto, bajo el Programa de Generación Eléctrica a partir de Fuentes Renovables.

Por el lado de las erogaciones destinadas a NASA, continuaron las obras de terminación de la Central Nuclear Atucha II, como así también los trabajos de extensión de la vida útil de Embalse y de mantenimiento de Atucha I.

Asimismo se devengaron \$2.630,0 millones para la realización de obras que repotenciación del abastecimiento de gas a otras centrales termoeléctricas, con el objeto de maximizar la producción de energía eléctrica como resultado de la combustión del combustible gaseoso.

Al 30/09/14 se transfirieron \$788,4 millones para la ampliación de redes eléctricas de Alta Tensión con el objeto de conectar emprendimiento de generación en marcha, como la Central Termoeléctrica de Río Turbio y futuros proyectos hidráulicos y eólicos, totalizando un **transporte de 500 Kv**. Adicionalmente, se efectúan transferencias para la ejecución de obras adicionales comprendidas en la segunda etapa del Plan Federal de Transporte de Energía Eléctrica como así también en el marco del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal⁵.

En lo que respecta a las transferencias a la Administración Central Provincial, se destacaron las asistencias para obras vinculadas al tendido de líneas de media y baja tensión, conforme los convenios suscriptos entre el Estado Nacional y los gobiernos provinciales, principalmente con las provincias de Santiago del Estero (\$233,9 millones), La Pampa (\$164,7 millones), Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (\$148,0 millones) y Entre Ríos (\$103,8 millones).

El Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI) tiene como finalidad la realización de obras para la generación, subtransmisión y distribución urbana y rural de energía eléctrica como así también la adquisición de materiales, respondiendo a las necesidades de desarrollo energético provincial. Al 30/09/14 se devengaron \$398,2 millones, siendo los principales destinos las provincias de Misiones (\$27,8 millones), La Rioja (\$21,5 millones), Santa Cruz (\$21,5 millones), Formosa (\$21,0 millones) y Catamarca (\$20,4 millones).

Por otra parte, se destinaron \$148,1 millones para la construcción del gasoducto fueguino en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en el marco de las acciones que el Estado Nacional realiza con el fin de mejorar la Red de Gas Natural Nacional.

Fondo Federal Solidario:

Está integrado por el 30% de la recaudación de los derechos de exportación de soja y sus derivados y se destina a financiar en provincias y municipios obras de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial. Estas asistencias financieras representaron el 19,2% de las transferencias de capital ejecutadas al 30/09/14 detallándose a continuación lo recibido por cada provincia:

Cuadro Nº 17: Fondo Federal Solidario al 30/09/14 (en millones de pesos)

Provincia	Devengado	Composición del Gasto
Buenos Aires	2.587,1	21,2%
Santa Fe	1.052,8	8,6%
Córdoba	1.046,2	8,6%
Chaco	587,8	4,8%
Entre Ríos	575,2	4,7%
Tucumán	560,5	4,6%
Mendoza	491,3	4,0%
Santiago del Estero	486,8	4,0%
Salta	451,6	3,7%
Corrientes	438,0	3,6%
Formosa	428,9	3,5%
San Juan	398,3	3,3%
Misiones	389,2	3,2%
Jujuy	334,7	2,7%
Catamarca	324,5	2,7%
Río Negro	297,3	2,4%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	290,7	2,4%
San Luis	269,0	2,2%
La Rioja	244,0	2,0%
La Pampa	221,3	1,8%
Neuquén	204,4	1,7%
Chubut	186,4	1,5%
Santa Cruz	186,4	1,5%
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico	145,3	1,3%
Total	12.197,7	100,0%

Acciones de Vivienda

Al 30/09/14 se devengaron \$8.098,6 millones en asistencias financieras para la construcción de **viviendas**, de las cuales el 95,8% se destinaron a los gobiernos provinciales y municipales para planes habitacionales como Techo Digno, Infraestructura Básica Habitacional, Mejor Vivir y Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico (PROPASA). A continuación se expone la evolución de los programas de vivienda realizados en toda la República Argentina:

Cuadro Nº 18: Programas Federales de Vivienda. Cantidad de obras al 30/09/14

Programa	Iniciativa	Terminadas
Techo Digno	Construcción de viviendas	19.916
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas	Mejor vivir en municipios y entidades intermedias	8.466
Programa Federal de Integración Socio-Comunitaria por Cooperativa	Viviendas, soluciones habitacionales y centros integrales	8.120
Plan Solidaridad Habitacional	Viviendas y soluciones habitacionales	3.273
Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios	Viviendas y soluciones habitacionales	1.368
Obras de Infraestructura Urbana por Cooperativa	Proyectos varios	36
PROPASA	Proyectos de agua potable y saneamiento	10
PROSOFA	Obras de Agua y Saneamiento, Acciones en el Sector Educación y en el Sector Salud	2
Otros Planes	Construcción de viviendas, Soluciones Habitacionales y Equipamiento Comunitario	1.767
Total		42.958

Políticas de Transporte

Al 30/09/14 se transfirieron \$6.966,1 millones, destinándose el 60,8% a instituciones provinciales y municipales y a empresas privadas concesionarias de los servicios de transporte, y el restante 39,2% a empresas públicas, con el objeto de optimizar, garantizar y eficientizar el transporte ferroviario, vial, marítimo y aéreo, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

⁵ El Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, creado por la Ley Nº 25.401, se constituyó con recursos provenientes del incremento de \$ 0,0006 por Kw/h en el cargo establecido para cada operación de compra de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con el propósito de ampliar la red de alta tensión en 500 KV.

Cuadro Nº 19: Principales Beneficiarios en materia de Transporte al 30/09/2014 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	Composición del Gasto
Administradora Infraestructura Ferroviaria S.E.	2.680,3	38,5%
Administración Central Provincial	2.491,9	35,8%
Aerolíneas Argentinas S.A.	200,0	2,9%
Belgrano Cargas y Logística S.A.	185,5	2,6%
Intercargo S.A.	45,7	0,6%
Hidrovia S.A.	17,2	0,2%
Ferrovías S.A.	0,2	0,1%
Otros Beneficiarios	1.345,3	19,3%
Total	6.966,1	100,0%

El objetivo de las ayudas a empresas privadas es contribuir a cubrir los gastos de sostenimiento y reposición de la flota por parte de los concesionarios del servicio ferroviario de pasajeros, principalmente en el área metropolitana de Buenos Aires. Cabe mencionar que desde 2013 las labores de infraestructura ferroviaria están a cargo de la empresa estatal Administradora de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado. En este sentido, continuaron las acciones de rehabilitación y recuperación del Belgrano Cargas, el corredor Buenos Aires-Rosario y el corredor Buenos Aires-Mar del Plata; la adecuación y puesta en valor de las vías de la línea San Martín y la adecuación de las estaciones de la línea Sarmiento, destacándose la culminación de la estación Villa Luro del Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes.

En lo que respecta a las transferencias a las provincias, sobresalieron por su envergadura (\$2.251,2 millones), las obras de mejoramiento y construcción de caminos y rutas de todo el país llevadas adelante por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), prevaleciendo la provincia de Buenos Aires (\$500,5 millones), la provincia de Santa Cruz (\$368,4 millones), la provincia de Entre Ríos (\$367,9 millones) y la provincia de Formosa (\$306,8 millones).

Infraestructura Hídrica y de Saneamiento

Las transferencias de capital inherentes a obras de infraestructura hídrica y saneamiento alcanzaron un devengado de \$6.419,1 millones, destinándose el 64,2% a la firma AySA S.A para el sostenimiento y la expansión de las plantas y redes de distribución, destacándose las tareas en la planta potabilizadora Paraná de las Palmas en el Dique Luján y la Planta de Pretratamientos Cloacales en Berazategui, ambas en la provincia de Buenos Aires. Por otro lado se destinó \$2.084,4 millones a los programas a cargo del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA); habilitándose 203 obras inherentes al Plan Agua Más Trabajo, el Programa de Obras de Saneamiento en Áreas de Riesgo Sanitario (PROARSA), el Programa Agua y Saneamiento para Todos (PAST), el Programa de Obras Menores de Saneamiento (PROMES) y otras acciones llevadas adelante por el ENOHS, principalmente en las provincias de Buenos Aires (48 obras), Tucumán (38 obras), Mendoza (18 obras) y Neuquén (15 obras).

Infraestructura y Equipamiento Educativo

Al 30/09/14 se devengaron \$2.413,6 millones, destinándose el 64,5% a gobiernos provinciales y el 10,3% a instituciones de enseñanza provincial con el objeto de mejorar la infraestructura educativa, principalmente en el nivel primario y secundario. El restante 25,2% se aplicó a universidades, gobiernos municipales, empresas públicas y privadas y otras instituciones

de enseñanza. A continuación se detalla la distribución geográfica de la ayuda financiera al sector educativo:

Cuadro Nº 20: Distribución Geográfica Asistencia Financiera para Infraestructura al 30/09/14

Provincia	Devengado	Composición del Gasto
Buenos Aires	721,3	29,9%
La Rioja	274,2	11,4%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	199,0	4,2%
Córdoba	152,4	4,9%
Salta	117,4	8,2%
Misiones	100,5	6,3%
Chaco	98,8	2,7%
Santa Fe	96,4	0,9%
Entre Ríos	70,0	4,1%
Tucumán	66,1	1,7%
San Juan	54,4	4,0%
Santiago del Estero	48,5	1,7%
Jujuy	47,5	1,3%
Catamarca	44,5	1,2%
Mendoza	41,9	1,2%
Formosa	40,5	2,3%
Río Negro	40,3	1,3%
Corrientes	32,3	2,0%
Neuquén	32,1	1,8%
La Pampa	29,5	1,0%
Santa Cruz	28,4	2,9%
Nacional	25,8	1,7%
Tierra del Fuego	23,6	2,0%
Chubut	22,9	0,2%
San Luis	5,3	1,1%
Total	2.413,6	100,0%

Por otra parte en el marco del programa “Mas Escuelas, Mejor Educación”, al tercer trimestre 2014 se asistió financieramente a gobiernos provinciales para la construcción de establecimientos educativos de los niveles inicial, primario y secundario, como así también para la realización de obras de ampliación de la infraestructura de escuelas especiales y técnicas. El avance de esta iniciativa durante el período 2010/2014 puede apreciarse en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 21: Escuelas Terminadas, programa “Más Escuelas Mejor Educación”

	2010	2011	2012	2013	2014*
Escuelas Terminadas	165	139	145	112	83

* Programación Anual

Debe aclararse que la citada tendencia decreciente responde al cronograma de cumplimiento de los objetivos planteados del programa. En ese marco, de las 700 escuelas planeadas como objetivo del programa, se abarcaron al cierre de 2013, más de 1.000 escuelas.

Acciones en el Norte Grande Argentino

Se asistió financieramente a distintas instituciones municipales y provinciales con el propósito de mejorar las condiciones de accesibilidad, eficiencia y seguridad de vías prioritarias de la Red Vial Nacional y vías alimentadoras de la Red Vial Provincial. Asimismo, se destinaron fondos para resolver problemas de inundaciones, contaminación de fuentes de agua y escasez de agua para riego, como así también para garantizar los servicios de agua potable y saneamiento en las provincias de Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. A continuación se detallan los montos transferidos al 30/09/14 en materia de asistencia vial y obras hídricas en el Norte Grande Argentino:

**Cuadro Nº 22: Acciones en el Norte Grande Argentino
Gasto por provincia. Al 30/06/14 (en millones de pesos)**

Provincia	Devengado	Composición del Gasto
Chaco	615,7	30,9%
Santiago del Estero	413,9	20,8%
Formosa	234,7	11,8%
Jujuy	196,8	9,9%
Tucumán	320,1	16,1%
Misiones	140,4	7,0%
Otros	69,3	3,5%
Total	1.990,9	100,0%

Inversión en Comunicaciones

Durante el primer semestre de 2014 se devengaron \$1949,1 millones en el mejoramiento de la Red Nacional de Comunicación, destinándose el 88,6% del gasto a la implementación del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T), el Sistema Satelital Geoestacionario Argentino y del Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina Conectada” (impulso de la Red Federal de Fibra Óptica), llevados adelante por la empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A (AR-SAT). En ese sentido, AR-SAT se encarga de la implementación, operación y mantenimiento de la red, llevando así la posibilidad de acceso a banda ancha a todo el territorio nacional.

CUADRO A
EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 30/09/2014
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Legislativo Nacional	17,5	17,5	0,0	0,0%
Poder Judicial de la Nación	361,2	310,3	-51,0	-14,1%
Presidencia de la Nación	57,2	48,9	-8,3	-14,5%
Jefatura de Gabinete de Ministros	81,0	85,8	4,8	5,9%
Ministerio del Interior y Transporte	816,5	1.020,2	203,7	24,9%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	66,1	10,2	-55,9	-84,5%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	266,2	839,0	572,8	215,2%
Ministerio de Seguridad	142,1	100,8	-41,3	-29,1%
Ministerio de Defensa	584,9	619,8	34,8	6,0%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	32,2	37,8	5,5	17,2%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	156,4	251,1	94,7	60,5%
Ministerio de Turismo	216,0	200,1	-15,9	-7,3%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	17.477,9	18.230,1	752,2	4,3%
Ministerio de Educación	0,0	3,2	3,2	-
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	84,8	174,8	90,0	106,2%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	195,2	224,4	29,2	15,0%
Ministerio de Salud	139,6	145,0	5,5	3,9%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	20.694,8	22.318,8	1.623,9	7,8%
Poder Legislativo Nacional	112,3	113,7	1,3	1,2%
Poder Judicial de la Nación	120,9	147,6	26,7	22,1%
Ministerio Público	48,5	39,5	-9,0	-18,5%
Presidencia de la Nación	100,3	171,6	71,3	71,1%
Jefatura de Gabinete de Ministros	196,2	174,2	-22,0	-11,2%
Ministerio del Interior y Transporte	789,7	1.937,9	1.148,2	145,4%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	42,4	52,3	9,9	23,3%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	153,9	159,5	5,6	3,6%
Ministerio de Seguridad	1.118,0	1.218,8	100,8	9,0%
Ministerio de Defensa	217,3	411,1	193,8	89,2%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	162,7	209,7	47,0	28,9%
Ministerio de Industria	58,9	54,8	-4,1	-7,0%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	163,6	267,1	103,5	63,3%
Ministerio de Turismo	20,1	47,2	27,1	134,8%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	514,7	667,1	152,4	29,6%
Ministerio de Educación	49,1	733,0	683,9	1391,9%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	150,1	349,3	199,2	132,7%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	1.810,9	2.865,9	1.055,1	58,3%
Ministerio de Salud	429,7	637,9	208,2	48,5%
Ministerio de Desarrollo Social	26,3	40,1	13,8	52,5%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	25,0	25,0	0,0	0,0%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	6.310,6	10.323,3	4.012,7	63,6%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	27.005,4	32.642,0	5.636,6	20,9%

CUADRO B
EJECUCION DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 30/09/2014
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Poder Legislativo Nacional	17,5	17,5	2,5	2,5	14,0%
Poder Judicial de la Nación	361,2	310,3	118,4	34,1	11,0%
Presidencia de la Nación	57,2	48,9	23,1	18,1	37,0%
Jefatura de Gabinete de Ministros	81,0	85,8	3,6	3,6	4,2%
Ministerio del Interior y Transporte	816,5	1.020,2	146,1	146,1	14,3%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	66,1	10,2	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	266,2	839,0	88,3	51,1	6,1%
Ministerio de Seguridad	142,1	100,8	46,7	41,8	41,4%
Ministerio de Defensa	584,9	619,8	180,9	92,9	15,0%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	32,2	37,8	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	156,4	251,1	148,0	83,5	33,3%
Ministerio de Turismo	216,0	200,1	136,2	68,2	34,1%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	17.477,9	18.230,1	14.434,6	14.224,8	78,0%
Ministerio de Educación	0,0	3,2	2,6	0,5	15,3%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	84,8	174,8	134,8	134,8	77,1%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	195,2	224,4	166,9	117,1	52,2%
Ministerio de Salud	139,6	145,0	81,0	48,1	33,1%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	20.694,8	22.318,8	15.713,7	15.067,2	67,5%
Poder Legislativo Nacional	112,3	113,7	53,4	36,4	32,0%
Poder Judicial de la Nación	120,9	147,6	48,5	29,9	20,3%
Ministerio Público	48,5	39,5	14,0	13,0	33,0%
Presidencia de la Nación	100,3	171,6	92,2	60,8	35,4%
Jefatura de Gabinete de Ministros	196,2	174,2	40,2	32,8	18,8%
Ministerio del Interior y Transporte	789,7	1.937,9	1.573,4	1.521,4	78,5%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	42,4	52,3	19,8	16,1	30,8%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	153,9	159,5	40,8	27,3	17,1%
Ministerio de Seguridad	1.118,0	1.218,8	605,8	473,4	38,8%
Ministerio de Defensa	217,3	411,1	136,6	108,4	26,4%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	162,7	209,7	63,4	58,9	28,1%
Ministerio de Industria	58,9	54,8	5,5	3,7	6,7%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	163,6	267,1	114,3	61,9	23,2%
Ministerio de Turismo	20,1	47,2	29,1	17,1	36,2%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	514,7	667,1	281,1	253,8	38,1%
Ministerio de Educación	49,1	733,0	550,8	483,2	65,9%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	150,1	349,3	136,6	124,5	35,6%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	1.810,9	2.865,9	2.908,4	2.529,1	88,2%
Ministerio de Salud	429,7	637,9	250,0	102,4	16,1%
Ministerio de Desarrollo Social	26,3	40,1	25,7	22,8	56,9%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	6.310,6	10.323,3	6.989,5	5.976,9	57,9%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	27.005,4	32.642,0	22.703,2	21.044,1	64,5%

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
1						Poder Legislativo Nacional								
	315					Imprenta del Congreso								
		19				Impresiones y Publicaciones Parlamentarias								
			1			Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación	15.980.000	13.000.000	13.000.000	1.933.000	6,50	20,00	0,00	0,00
				51		Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación	15.980.000	13.000.000	13.000.000	1.933.000	6,50	20,00	0,00	0,00
	316					Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación								
		20				Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación								
			1			Ampliación y Mejoramiento Edificio Avenida Entre Ríos 177 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	5.700.000	4.500.000	4.500.000	525.300	0,00	5,00	0,05	0,05
				51		Ampliación y Mejoramiento Edificio Avenida Entre Ríos 177 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	5.700.000	4.500.000	4.500.000	525.300	0,00	5,00	0,25	0,25
5						Poder Judicial de la Nación								
	320					Consejo de la Magistratura								
			1			Actividades Centrales								
				1		Construcción Edificio Combate de los Pozos - Archivo General del Poder Judicial (1) (3)	0	100.001.000	42.438.513	0	0,00	7,13	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio Combate de los Pozos - Archivo General del Poder Judicial (1) (3)	0	100.001.000	42.438.513	0	0,00	7,13	0,00	0,00
		23				Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires								
			1			Fuero Criminal y Correccional								
				3		Adecuación y Remodelación Sede Judicial - Edificio Antártida Argentina Av. de los Inmigrantes - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1)	0	1.470.000	200.000	0	0,00	0,13	0,00	0,00
					51	Adecuación y Remodelación Sede Judicial - Edificio Antártida Argentina Av. de los Inmigrantes - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1)	0	1.470.000	200.000	0	0,00	0,13	0,00	0,00
				4		Adecuación Planta Baja y Entrepiso - Edificio Viamonte 1147 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1)	0	2.779.600	200.000	0	0,00	48,09	0,00	0,00
					51	Adecuación Planta Baja y Entrepiso - Edificio Viamonte 1157 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1)	0	2.779.600	200.000	0	0,00	48,09	0,00	0,00
			2			Fuero Civil								
				1		Remodelación y Adecuación de Sede Judicial	2.865.945	5.509.700	5.509.700	0	10,17	5,40	0,00	0,00
					53	Construcción Nuevo Edificio Uruguay 722/28 - Capital Federal	2.865.945	5.509.700	5.509.700	0	10,17	5,40	0,00	0,00
			3			Fuero Comercial								
				1		Adecuación Edificio para Instalación de los Juzgados Comerciales Nº 27 al 31 - Edificio Montevideo 546 - CABA	0	2.884.300	5.768.470	835.906	0,00	50,00	1,25	1,25
					51	Adecuación Edificio para Instalación de los Juzgados Comerciales Nº 27 al 31 - Edificio Montevideo 546 - CABA	0	2.884.300	5.768.470	835.906	0,00	50,00	1,25	1,25
			4			Fuero del Trabajo								
				5		Adecuación Edificio Paraná 520 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	1.529.400	529.400	0	0,00	33,77	0,00	0,00
					51	Adecuación Edificio Paraná 520 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	1.529.400	529.400	0	0,00	33,77	0,00	0,00
	24					Justicia Federal								
			4			Fuero Federal de la Seguridad Social								
				1		Adecuación Edificio para Instalación de Juzgados de la Seguridad Social - Edificio Lavalle 1441 - CABA	0	1.000.000	2.300.000	0	0,00	14,48	0,00	0,00
					51	Adecuación Edificio para Instalación de Juzgados de la Seguridad Social - Edificio Lavalle 1441 - CABA	0	1.000.000	2.300.000	0	0,00	14,48	0,00	0,00
			7			Área Cámara de la Plata								
				1		Adecuación y Ampliación Sede Judicial	12.901.821	2.001.000	510.673	64.559	42,29	13,49	0,00	0,02
					51	Juzgado Federal de Quilmes - Puesta en Funcionamiento	12.901.821	1.000	313.555	64.559	99,53	0,47	0,01	0,47
					52	Juzgado Federal de Junín - Ampliación y Remodelación de Edificio	0	2.000.000	197.118	0	0,00	13,49	0,00	0,00
				2		Adecuación Edificio Secretaría Electoral de La Plata (1)	0	1.200.000	200.000	0	0,00	19,35	0,00	0,00
					51	Adecuación Edificio Secretaría Electoral de La Plata (1)	0	1.200.000	200.000	0	0,00	19,35	0,00	0,00
			8			Área Cámara Mar del Plata								
				1		Redistribución del Edificio de la Cámara Federal de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires	0	1.000.000	200.000	0	0,00	16,13	0,00	0,00
					51	Redistribución del Edificio de la Cámara Federal de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires	0	1.000.000	200.000	0	0,00	16,13	0,00	0,00
				2		Ampliación y Remodelación Edificio Juzgado Federal Azul Nº 1 y Nº2	0	1.000.000	200.000	0	0,00	7,14	0,00	0,00
					51	Ampliación y Remodelación Edificio Juzgado Federal Azul Nº 1 y Nº2	0	1.000.000	200.000	0	0,00	7,14	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
10						Área Cámara Mendoza								
					1	Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	8.428.416	2.474.100	6.474.100	4.341.695	29,59	13,58	0,24	5,35
					51	Edificio La Rioja esquina Mitre San Juan Adecuación Sector Electoral	8.428.416	2.474.100	6.474.100	4.341.695	29,59	13,58	0,24	6,10
					4	Adecuación Edificio Juzgado Federal Villa Mercedes - San Luis (1)	0	1.000.000	200.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					51	Adecuación Edificio Juzgado Federal Villa Mercedes - San Luis (1)	0	1.000.000	200.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
11						Área Cámara Rosario								
					1	Adecuación y Remodelación de Sedes Judiciales	8.394.581	4.150.200	18.149.100	0	64,00	64,64	0,00	0,00
					51	Juzgado Federal San Nicolás 1 y 2 - Refacción Edificio Calle Garibaldi	8.394.581	2.093.100	2.093.100	0	64,00	18,20	0,00	0,00
					52	Adecuación Edificio Primera Junta 2687 - Santa Fe	0	2.057.100	16.056.000	0	0,00	10,89	0,00	0,00
					2	Construcción Sede Judicial Edificio calle Junín, Caning, Humberto Primo y Esteban Echeverría, Rosario (1)	0	3.585.000	200.000	0	0,00	1,92	0,00	0,00
					51	Construcción Sede Judicial Edificio calle Junín, Caning, Humberto Primo y Esteban Echeverría, Rosario (1)	0	3.585.000	200.000	0	0,00	1,92	0,00	0,00
					3	Remodelación Edificio del Juzgado Federal de Rafaela - Provincia de Santa Fe	5.355.683	1.000.000	4.833.417	2.062.207	41,62	11,82	0,34	12,12
					51	Remodelación Edificio del Juzgado Federal de Rafaela - Provincia de Santa Fe	5.355.683	1.000.000	4.833.417	2.062.207	41,62	11,82	0,34	12,12
12						Área Cámara General Roca								
					1	Remodelación y Ampliación Sede Judicial	0	3.292.000	41.292.000	0	0,00	4,88	0,00	0,00
					53	Tribunales Federales de Neuquén - Construcción de Edificio	0	3.292.000	41.292.000	0	0,00	4,88	0,00	0,00
13						Área Cámara Paraná								
					2	Remodelación de Edificio para Redistribución de los Tribunales Federales de Paraná	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	6,35	0,00	0,00
					51	Remodelación de Edificio para Redistribución de los Tribunales Federales de Paraná	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	6,35	0,00	0,00
					3	Readecuación Edificio Calle 9 de Julio Nº 810 Juzgado Federal Nº 2 - Concepción del Uruguay	0	3.200.000	2.000.000	0	0,00	51,61	0,00	0,00
					51	Readecuación Edificio Calle 9 de Julio Nº 810 Juzgado Federal Nº 2 - Concepción del Uruguay	0	3.200.000	2.000.000	0	0,00	51,61	0,00	0,00
14						Área Cámara Posadas								
					2	Construcción Sede Judicial Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal del Tribunal de Posadas	31.307.346	5.670.000	5.670.000	667.019	12,27	7,68	0,01	0,34
					51	Construcción Sede Judicial Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal del Tribunal de Posadas	31.307.346	5.670.000	5.670.000	667.019	12,27	7,68	0,01	0,34
15						Área Cámara Resistencia								
					3	Construcción Edificio Hipólito Irigoyen 83, Resistencia, Chaco	24.256.156	2.819.600	11.819.600	5.821.215	67,70	6,79	0,05	2,42
					51	Construcción Edificio Hipólito Irigoyen 83, Resistencia, Chaco	24.256.156	2.819.600	11.819.600	5.821.215	67,70	6,79	0,13	2,50
17						Área Cámara San Martín								
					1	Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	5.920.270	2.000.000	13.539.027	3.810.600	4,18	10,32	0,26	2,54
					52	Juzgado Federal 3 de Febrero, Puesta en Funcionamiento	5.920.270	2.000.000	13.539.027	3.810.600	4,18	10,32	0,26	2,54
					2	Remodelación Archivo para Sede Juzgado.Edificio Abel Costa 422, Morón, Buenos Aires	0	2.000.000	5.000.000	0	0,00	17,85	0,00	0,00
					51	Remodelación Archivo para Sede Juzgado.Edificio Abel Costa 422, Morón, Buenos Aires	0	2.000.000	5.000.000	0	0,00	17,85	0,00	0,00
					3	Construcción de un Nuevo Edificio para Instalaciones del Juzgado Federal de Campana - Provincia de Buenos Aires	13.171.238	5.418.400	7.918.400	4.869.124	9,23	16,30	0,08	4,38
					51	Construcción de un Nuevo Edificio para Instalaciones del Juzgado Federal de Campana - Provincia de Buenos Aires	13.171.238	5.418.400	7.918.400	4.869.124	9,23	16,30	0,08	4,38
20						Área Cámara Comodoro Rivadavia								
					1	Adecuación Edificio Adquirido - Juzgado Federal de Esquel - Provincia de Chubut	0	1.507.900	200.000	0	0,00	42,99	0,00	0,00
					51	Adecuación Edificio Adquirido - Juzgado Federal de Esquel - Provincia de Chubut	0	1.507.900	200.000	0	0,00	42,99	0,00	0,00
					2	Refuncionalización Integral del Edificio - Juzgado Feredal de Río Gallegos - Provincia de Santa Cruz	0	1.228.000	1.228.000	0	0,00	19,81	0,00	0,00
					51	Refuncionalización Integral del Edificio - Juzgado Federal de Río Gallegos - Provincia de Santa Cruz	0	1.228.000	1.228.000	0	0,00	19,81	0,00	0,00
21						Área Cámara de Corrientes								
					1	Adecuación Edificio Carlos Pellegrini - Corrientes (1)	0	1.000.000	200.000	0	0,00	21,28	0,00	0,00
					51	Adecuación Edificio Carlos Pellegrini - Corrientes (1)	0	1.000.000	200.000	0	0,00	21,28	0,00	0,00
23						Área Cámara de La Matanza								
					1	Adecuación Edificio Cámara de La Matanza - San Justo - Buenos Aires (1)	0	1.000.000	200.000	0	0,00	10,73	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					51	Adecuación Edificio Cámara de La Matanza - San Justo - Buenos Aires (1)	0	1.000.000	200.000	0	0,00	10,73	0,00	0,00
335						Corte Suprema de Justicia de la Nación (4)								
	4					Mandamientos y Notificaciones								
		1				Ampliación y Remodelación de Sede Judicial	12.057.653	6.672	6.672	0	100,00	s/i	s/i	s/i
					51	Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones	12.057.653	6.672	6.672	0	100,00	s/i	s/i	s/i
		2				Adecuación Integral Dirección General de Mandamientos	0	6.672	6.672	0	99,50	s/i	s/i	s/i
					51	Adecuación Integral Dirección General de Mandamientos	0	6.672	6.672	0	99,50	s/i	s/i	s/i
	5					Pericias Judiciales								
		1				Construcción Instituto Técnico Judicial "Dra. Cecilia Grierson"	0	66.018.357	66.018.357	49.900	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Construcción Instituto Técnico Judicial "Dra. Cecilia Grierson"	0	66.018.357	66.018.357	49.900	0,00	s/i	s/i	s/i
		3				Refuncionalización y Readecuación Parcial de Locales de Lavalle 1429 y 1º piso de Junín 760	1.287.292	6.672	6.672	0	99,50	s/i	s/i	s/i
					51	Refuncionalización y Readecuación Parcial de Locales de Lavalle 1429 y 1º piso de Junín 760	1.287.292	6.672	6.672	0	99,50	s/i	s/i	s/i
		4				Ampliación Laboratorio Fotográfico Morgue Judicial - Junín 760	0	133.440	133.440	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Ampliación Laboratorio Fotográfico Morgue Judicial - Junín 760	0	133.440	133.440	0	0,00	s/i	s/i	s/i
		5				Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito (1)	0	799.186	3.099.186	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito (1)	0	799.186	3.099.186	0	0,00	s/i	s/i	s/i
	6					Biblioteca y Jurisprudencia								
		1				Adecuación Integral Edificio para Traslado Biblioteca	0	6.232.548	6.232.548	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Adecuación Integral Edificio para Traslado Biblioteca	0	6.232.548	6.232.548	0	0,00	s/i	s/i	s/i
	7					Archivo General								
		3				Refacciones Varias	11.305.691	6.672	6.672	0	99,50	s/i	s/i	s/i
					61	Adecuación Sala de Subastas Edificio Hipólito Irigoyen 2041	11.305.691	6.672	6.672	0	99,50	s/i	s/i	s/i
		4				Construcción Edificio Combate de los Pozos (3)	0	116.760.000	6.000.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Construcción Edificio Combate de los Pozos- Archivo General del Poder Judicial (3)	0	116.760.000	6.000.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
21						Justicia de Máxima Instancia								
		1				Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación	6.102.757	180.144	364.144	0	64,93	s/i	s/i	s/i
					51	Reciclado de Fachadas y Patios interiores	4.592.788	6.672	6.672	0	99,80	s/i	s/i	s/i
					53	Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos - Juzgados Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	166.800	166.800	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					72	Reparación Sala de Audiencia, Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.509.969	6.672	190.672	0	95,00	s/i	s/i	s/i
		8				Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.555.294	1.167.600	5.057.600	3.693.332	78,44	s/i	s/i	s/i
					52	Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación Nº1 al Nº12 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.555.294	1.167.600	5.057.600	3.693.332	57,36	s/i	s/i	s/i
		10				Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	373.305	180.215	2.930.215	1.347.328	57,20	s/i	s/i	s/i
					51	Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	373.305	180.215	2.930.215	1.347.328	57,20	s/i	s/i	s/i
		12				Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires (1)	0	1.025.490	29.025.490	19.800	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires (1)	0	1.025.490	29.025.490	19.800	0,00	s/i	s/i	s/i
		13				Reciclado Etapa II Fachadas Palacio de Justicia de la Nación	4.475.627	6.672	6.672	0	100,00	s/i	s/i	s/i
					51	Reciclado de Fachada Calle Lavalle	4.475.627	6.672	6.672	0	100,00	s/i	s/i	s/i
		14				Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación Etapa II	2.001.234	673.872	173.872	0	24,88	s/i	s/i	s/i
					52	Adecuación y Recuperación de Espacios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación	2.001.234	6.672	6.672	0	99,50	s/i	s/i	s/i
					53	Restauración Integral de Pisos, Solados y de Circulación de Público - Talcahuano 550	0	333.600	83.600	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					54	Reparación Integral Terraza del Palacio de Justicia	0	333.600	83.600	0	0,00	s/i	s/i	s/i
		15				Instalación Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad en el Palacio de Justicia de la Nación	1.607.582	6.672	6.672	0	98,00	s/i	s/i	s/i
					51	Instalación Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad en el Palacio de Justicia de la Nación.	1.607.582	6.672	6.672	0	98,00	s/i	s/i	s/i
					17	Provision e Instalacion de Tableros de Transf. Pal. Justicia	1.250.863	6.672	6.672	0	99,50	s/i	s/i	s/i

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
				1		Remodelación Edilicia Para Instalación de la Sede Central del Instituto Nacional del Teatro	0	2.331.000	2.331.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Edilicia Para Instalación de la Sede Central del Instituto Nacional del Teatro	0	2.331.000	2.331.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
301						Secretaría General de la Presidencia de la Nación								
		16				Conducción del Poder Ejecutivo Nacional								
				5		Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos - Etapa II	0	100.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos - Etapa II	0	100.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				8		Remodelación Casa de Gobierno - Etapa V (1)	0	30.959.105	30.959.105	11.642.488	0,00	100,00	17,00	36,80
					51	Remodelación Casa de Gobierno - Etapa V (1)	0	30.959.105	30.959.105	11.642.488	0,00	100,00	17,00	36,80
337						Secretaría de Cultura								
		37				Preservación y Exhibición Artística - Cultural								
				3		Puesta en Valor y Adecuación Sala Paraguay del Museo Histórico Nacional	30.000	1.820.000	1.820.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor y Adecuación Sala Paraguay del Museo Histórico Nacional	30.000	1.820.000	1.820.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				4		Puesta en Valor Fachada Museo de Arte Decorativo	30.000	1.770.000	1.770.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor Fachada Museo de Arte Decorativo	30.000	1.770.000	1.770.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
		38				Desarrollo y Promoción Cultural								
				8		Puesta en Valor Fachada Edificio Alsina 1160	20.000	1.630.000	30.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor Fachada Edificio Alsina 1160	20.000	1.630.000	30.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				9		Reacondicionamiento del Edificio Rodríguez Peña. Casa de las Academias	20.000	1.880.000	80.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
					51	Reacondicionamiento del Edificio Rodríguez Peña. Casa de las Academias	20.000	1.880.000	80.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
		42				Difusión, Concientización y Protección del Patrimonio Cultural del Museo de Bellas Artes								
				2		Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Museo Nacional de Bellas Artes	1.500.000	1.600.000	1.600.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Museo Nacional de Bellas Artes	1.500.000	1.600.000	1.600.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
25						Jefatura de Gabinete de Ministros								
		317				Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable								
					60	Planificación y Política Ambiental								
				1		Construcción y Creación del Parque Temático Forestal	0	7.609.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Parque Botánico Forestal "Lucas Tortorelli" (Formosa)	0	2.535.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Refacción y Ampliación Centro Tecnológico de la Madera "Monte Carlos " (Misiones)	0	2.535.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción Parque Botánico Forestal "Partido de la Costa" (Buenos Aires)	0	2.539.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				2		Mejoramiento Infraestructura Familiar y Comunitaria de Comunidades Originarias y Criollas	0	4.836.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Centros Comunitarios de Comunidades Originarias y Criollas en Provincia del Chaco	0	1.209.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción de Centros Comunitarios de Comunidades Originarias y Criollas en Provincia de Formosa	0	1.209.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción de Centros Comunitarios de Comunidades Originarias y Criollas en Provincia de Salta	0	1.209.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					54	Construcción de Centros Comunitarios de Comunidades Originarias y Criollas en Provincia de Santiago del Estero	0	1.209.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		62				Coordinación de Políticas Ambientales								
				7		Construcción y Puesta en Marcha Planta de Compostaje Rosario	24.788.836	600.000	600.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción y Puesta en Marcha Planta de Compostaje Rosario	24.788.836	600.000	600.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				11		Construcción Relleno Sanitario General Alvear, Mendoza (12)	2.880.199	0	830.000	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Construcción Relleno Sanitario General Alvear, Mendoza (12)	2.880.199	0	830.000	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				15		Construcción Relleno Sanitario Municipio General Pueyrredón	29.275.234	1.600.000	1.600.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Relleno Sanitario Municipio General Pueyrredón	29.275.234	1.600.000	1.600.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				16		Construcción Relleno Sanitario Chubut	34.062.191	1.400.000	1.400.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Relleno Sanitario Chubut	34.062.191	1.400.000	1.400.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				24		Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en la Zona Este de la Provincia de Mendoza (BID 7362/OC-AR)	0	35.275.000	36.292.300	0	0,00	93,00	7,30	7,30

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					51	Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en la Zona Este de la Provincia de Mendoza (BID 7362/OC-AR)	0	35.275.000	36.292.300	0	0,00	93,00	7,30	7,30
				27		Construcción de Relleno Sanitario y Planta de Recuperación de Materiales en Gualeguaychú (BID 1868/OC-AR)	6.356.821	24.980.000	29.102.700	3.585.617	0,50	99,50	48,50	99,50
					51	Construcción de Relleno Sanitario y Planta de Recuperación de Materiales en Gualeguaychú (BID 1868/OC-AR)	6.356.821	24.980.000	29.102.700	3.585.617	0,50	99,50	48,50	99,50
342						SAF Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)								
		39				Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo (BID 1059/OC-AR)								
				1		Saneamiento y Acondicionamiento Cuenca Matanza-Riachuelo (BID 1059/OC-AR) (11)	670.055.083	0	15.100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Redes Secundarias y Colectoras en La Matanza (11)	451.094.666	0	11.630.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				52		Ampliación de Planta Depuradora Sudoeste en La Matanza (12)	170.011.467	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				53		Colector Troncal-Ruta 21 en La Matanza (11)	48.948.951	0	3.470.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
		44				Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo (BIRF 7706-AC)								
				3		Construcción Reservorios de Regulación (1)	0	4.740.037	869.390	0	0,00	5,00	0,00	0,00
				51		Construcción Reservorios de Regulación Nº 1 (1)	0	1.639.902	304.278	0	0,00	6,00	0,00	0,00
				52		Construcción Reservorios de Regulación Nº 2 (1)	0	1.704.260	312.985	0	0,00	13,00	0,00	0,00
				57		Construcción Reservorios de Regulación Nº 4 y Nº 7 (1)	0	1.395.875	252.127	0	0,00	4,00	0,00	0,00
30						Ministerio del Interior y Transporte								
	325					Ministerio del Interior y Transporte								
		62				Formulación y Ejecución Políticas de Transporte Ferroviario								
				3	0	Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa III (BIRF 4163/AR, BIRF 7442/AR y BIRF 7794/AR) (2) (5)	255.940.028	47.029.600	81.929.102	35.851.852				
				4	0	Construcción Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa CAF N3192 (5)	4.321.228	350.000	350.000	1.981				
				7		Remodelación Sala Néstor Kirchner (CAF Nº 3192)	0	1.485.658	1.485.658	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Remodelación Sala Néstor Kirchner (CAF Nº 3192)	0	1.485.658	1.485.658	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				8		Proyecto de Transporte Urbano para Áreas Metropolitanas de la Argentina Zona 5 - BID Nº 7794-AR	0	27.632.000	25.632.000	882.000	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Mejoras en el Entorno de Dos Estaciones Ferroviarias en el Municipio de Avellaneda	0	27.632.000	25.632.000	882.000	0,00	0,00	0,00	0,00
				9		Proyecto de Transporte Urbano para Áreas Metropolitanas de la Argentina Zona 6 - BID Nº 7794-AR	0	27.631.800	27.631.800	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				53		Mejoras en el Entorno de cuatro Estaciones Ferroviarias en el Municipio de La Matanza	0	27.631.800	27.631.800	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				10		Proyecto de Transporte Urbano para Áreas Metropolitanas de la Argentina Zona 7 - BID Nº 7794-AR	0	27.632.000	27.632.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Mejoras en el Entorno de Una Estación Ferroviaria en el Municipio de Morón	0	27.632.000	27.632.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				11		Proyecto de Transporte Urbano para Áreas Metropolitanas de la Argentina Zona 8 - BID Nº 7794-AR	0	27.632.000	27.632.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				53		Mejoras en el Entorno de una Estación Ferroviaria en el Municipio de San Fernando	0	27.632.000	27.632.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				12		Obra Colector Papagayos - Área Metropolitana de Mendoza - BIRF Nº 7794-AR - PTUAMA	0	12.410.000	12.410.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Obra Colector Papagayos - Área Metropolitana de Mendoza - BIRF Nº 7794-AR - PTUAMA	0	12.410.000	12.410.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		13				Obra Vial de Pavimentación Av. Uruguay - Posadas - Misiones - BID Nº 7794-AR - PTUMA	0	32.649.000	9.846.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Obra Vial de Pavimentación Av. Uruguay - Posadas - Misiones - BID Nº 7794-AR - PTUMA	0	32.649.000	9.846.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				14		Obra de Pavimentación de Calles e Infraestructura de Servicios del Espacio Público en el Barrio 11 de Marzo Tucumán-BIDNº7794-AR	0	48.700.000	16.410.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Obra de Pavimentación de Calles e Infraestructura de Servicios del Espacio Público en el Barrio 11 de Marzo Tucumán-BIDNº7794-AR	0	48.700.000	16.410.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				15		Distribuidor Lineal en Municipio de Esteban Echeverría - Buenos Aires Etapa	0	34.290.000	11.487.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Distribuidor Lineal en Municipio de Esteban Echeverría - Buenos Aires Etapa	0	34.290.000	11.487.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				16		Mejora Integral del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata (1)	0	343.121.919	596.632.919	93.854.124	0,00	5,44	0,00	0,00
				51		Mejora Integral del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata (1)	0	343.121.919	596.632.919	93.854.124	0,00	5,44	0,00	0,00
		91				Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables								
				2		Ampliación Puerto Caleta Paula (5)	252.021.187	696.067	696.067	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Ampliación Puerto Caleta Paula (5)	252.021.187	696.067	696.067	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				3		Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepción Uruguay (5)	11.496.526	79.550	79.550	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepción Uruguay (5)	11.496.526	79.550	79.550	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
				4		Puerto Diamante (5)	6.248.861	9.944	509.944	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Puerto Diamante (5)	6.248.861	9.944	509.944	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				5		Reparación Estructura Fundación Muelle Almirante Storni Puerto Madryn (5)	26.550.108	198.876	198.876	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Estructura Fundación Muelle Almirante Storni Puerto Madryn (5)	26.550.108	198.876	198.876	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				7		Puerto Comodoro Rivadavia (5)	36.949.693	298.314	298.314	0	90,65	9,35	0,00	0,00
					51	Puerto Comodoro Rivadavia (5)	36.949.693	298.314	298.314	0	90,65	9,35	0,00	0,00
				8		Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova	0	4.986.313	986.313	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova	0	4.986.313	986.313	0	0,00	5,00	0,00	0,00
				9		Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				10		Embarcadero Turístico Puerto Pirámide	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Embarcadero Turístico Puerto Pirámide	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				11		Sistema Defensas Puerto Barranqueras (1)	0	2.018.593	2.018.593	0	0,00	6,96	0,00	0,00
					51	Sistema Defensas Puerto Barranqueras (1)	0	2.018.593	2.018.593	0	0,00	6,96	0,00	0,00
				12		Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo	0	596.629	596.629	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo	0	596.629	596.629	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				13		Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano	0	596.629	596.629	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano	0	596.629	596.629	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				14		Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa	0	1.491.571	1.491.571	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa	0	1.491.571	1.491.571	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				16		Dragado Río Uruguay	0	8.903.687	903.687	0	0,00	9,94	0,00	0,00
					51	Dragado Río Uruguay	0	8.903.687	903.687	0	0,00	9,94	0,00	0,00
				19		Ampliación Muelle Histórico Río Grande (1)	0	2.287.076	287.076	0	0,00	6,96	0,00	0,00
					51	Ampliación Muelle Histórico Río Grande (1)	0	2.287.076	287.076	0	0,00	6,96	0,00	0,00
				20		Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	0	4.932.129	932.129	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	0	4.932.129	932.129	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				22		Reparación Parque España (5)	71.167.314	298.314	298.314	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Parque España (5)	71.167.314	298.314	298.314	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				23		Reparación Puerto Rosario Costanera	0	9.504.851	1.504.851	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Reparación Puerto Rosario Costanera	0	9.504.851	1.504.851	0	0,00	5,00	0,00	0,00
				25		Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la Dirección Nacional de Vías Navegables	0	248.595	248.595	0	0,00	27,49	0,00	0,00
					51	Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la Dirección Nacional de Vías Navegables	0	248.595	248.595	0	0,00	27,49	0,00	0,00
				26		Reparación Estructura Vértice Sur Puerto La Plata - Provincia de Buenos Aires	0	149.157	149.157	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Estructura Vértice Sur Puerto La Plata - Provincia de Buenos Aires	0	149.157	149.157	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				28		Dragado Ampliación del Canal de Acceso Puerto Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires	0	4.472.725	1.472.725	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Dragado Ampliación del Canal de Acceso Puerto Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires	0	4.472.725	1.472.725	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				29		Reparación y Ampliación del Sitio 2 Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut	0	5.665.983	5.665.983	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación y Ampliación del Sitio 2 Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut	0	5.665.983	5.665.983	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				30		Remoción Cascos Hundidos Puerto Quequén-Pcia. Buenos Aires	0	1.322.527	322.527	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remoción Cascos Hundidos Puerto Quequén-Pcia. Buenos Aires	0	1.322.527	322.527	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				31		Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos	0	1.986.773	986.773	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos	0	1.986.773	986.773	0	0,00	5,00	0,00	0,00
				32		Mejoras Frente de Atraque Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Air	0	397.752	397.752	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoras Frente de Atraque Puerto Quequén - Provincia de Buenos Aires	0	397.752	397.752	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					34	Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II, Provincia de Chubut	0	1.988.762	1.988.762	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II, Provincia de Chubut	0	1.988.762	1.988.762	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					35	Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Chubut	0	8.286.041	8.286.041	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Chubut	0	8.286.041	8.286.041	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					36	Ampliación de la Recuperación de Tierras en la Restinga Sur Puerto Nuevo, Provincia de Chubut	0	2.908.564	408.564	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación de la Recuperación de Tierras en la Restinga Sur Puerto Nuevo, Provincia de Chubut	0	2.908.564	408.564	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					37	Ampliación Dársena Pesquera y Deportiva en Puerto Lobos, Chubut	0	3.937.749	437.749	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Dársena Pesquera y Deportiva en Puerto Lobos, Chubut	0	3.937.749	437.749	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					38	Ampliación Muelle para Cruceros Turísticos en Bahía Camarones, Provincia de Chubut	0	2.958.283	458.283	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Muelle para Cruceros Turísticos en Bahía Camarones, Provincia de Chubut	0	2.958.283	458.283	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					39	Terminación Muelle Isla Puerto Ibicuy, Entre Ríos	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Terminación Muelle Isla Puerto Ibicuy, Entre Ríos	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					41	Construcción Playa de Transferencia de Cargas y Reformas - Puerto de Corrientes - Provincia de Corrientes	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Playa de Transferencia de Cargas y Reformas - Puerto de Corrientes - Provincia de Corrientes	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					42	Ampliación de la Planta y Terminal Fluvial de Embarque de Cereales - Ita Ibate - Corrientes	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación de la Planta y Terminal Fluvial de Embarque de Cereales - Ita Ibate - Corrientes	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					43	Ampliación Sitio 1 y 2 en Muelle Almirante Storni - Chubut	0	2.714.660	2.714.660	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Sitio 1 y 2 en Muelle Almirante Storni - Chubut	0	2.714.660	2.714.660	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					44	Ampliación Puerto Comodoro Rivadavia IV Etapa - Comodoro Rivadavia - Chubut	0	7.060.105	7.060.105	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Puerto Comodoro Rivadavia IV Etapa - Comodoro Rivadavia - Chubut	0	7.060.105	7.060.105	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					45	Dragado de Mantenimiento del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut	0	1.290.706	290.706	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Dragado de Mantenimiento del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut	0	1.290.706	290.706	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					46	Ampliación del Muelle Pesquero del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut	0	765.673	765.673	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación del Muelle Pesquero del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut	0	765.673	765.673	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					47	Recuperación Costanera Zárate - Provincia de Buenos Aires	0	124.298	124.298	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Recuperación Costanera Zárate - Provincia de Buenos Aires	0	124.298	124.298	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					48	Reconstrucción de Escollera Sudeste entre Km. 5400 y 7700 del Canal de Acceso al Puerto La Plata	0	4.852.579	4.852.579	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reconstrucción de Escollera Sudeste entre Km. 5400 y 7700 del Canal de Acceso al Puerto La Plata	0	4.852.579	4.852.579	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					49	Construcción Accesos a Nuevas Instalaciones del Puerto de Santa Fe - Provincia de Santa Fe	0	6.463.476	6.463.476	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Accesos a Nuevas Instalaciones del Puerto de Santa Fe - Provincia de Santa Fe	0	6.463.476	6.463.476	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					50	Ampliación del Puerto Caleta Paula - Etapa II - Provincia de Santa Cruz	0	1.988.762	488.762	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación del Puerto Caleta Paula - Etapa II - Provincia de Santa Cruz	0	1.988.762	488.762	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento de 600m del Muro de Gravedad del Parque España - Sector Costero Próximo a Monumento a la Bandera	0	1.392.133	1.392.133	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento de 600m del Muro de Gravedad del Parque España - Sector Costero Próximo a Monumento a la Bandera	0	1.392.133	1.392.133	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción de Pavimento de Hormigón Armado y Cubierta para Vehículos - Edificio Av.España 2221 - CABA	0	329.140	329.140	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Pavimento de Hormigón Armado y Cubierta para Vehículos - Edificio Av.España 2221 - CABA	0	329.140	329.140	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					53	Mejoramiento de la Conectividad de la Hidrovía Paraguay - Paraná (1)	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento de la Conectividad de la Hidrovía Paraguay - Paraná (1)	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					54	Reconversión Puerto Iguazú - Provincia de Misiones	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reconversión Puerto Iguazú - Provincia de Misiones	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					55	Reconversión Puerto Diamante - Provincia de Entre Ríos	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reconversión Puerto Diamante - Provincia de Entre Ríos	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					56	Ampliación Muelle en Puerto Ibicuy - Provincia de Entre Ríos	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Muelle en Puerto Ibicuy - Provincia de Entre Ríos	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					57	Remodelación Escollera Interior Puerto Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Escollera Interior Puerto Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					58	Cierre de Dársena Puerto San Pedro - Provincia de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Cierre de Dársena Puerto San Pedro - Provincia de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					59	Terminal de Contenedores Espigón III Puerto Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Terminal de Contenedores Espigón III Puerto Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					60	Terminal Seca en Proximidad al Mercado Central - Puerto de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Terminal Seca en Proximidad al Mercado Central - Puerto de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					61	Nueva Instalación para Armada Argentina en Puerto Ushuaia - Provincia de Tierra del Fuego	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Nueva Instalación para Armada Argentina en Puerto Ushuaia - Provincia de Tierra del Fuego	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					62	Construcción de Espigones VIII y IX - Puerto de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Espigones VIII y IX - Puerto de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					63	Reconversión Muelle Puerto de Concepción del Uruguay - Provincia de Entre Ríos	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reconversión Muelle Puerto de Concepción del Uruguay - Provincia de Entre Ríos	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					64	Reconversión Puerto Reconquista - Provincia de Santa Fe	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reconversión Puerto Reconquista - Provincia de Santa Fe	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					65	Reconversión Puerto Villa Ocampo - Provincia de Santa Fe	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reconversión Puerto Villa Ocampo - Provincia de Santa Fe	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					66	Frente Muelles de Silos en Puerto Barranqueras - Provincia de Chaco	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Frente Muelles de Silos en Puerto Barranqueras - Provincia de Chaco	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					67	Construcción Escollera, Puerto y Defensa de Embarque sobre Río Bermejo - Aguas Blancas - Departamento de Orán - Salta	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Escollera, Puerto y Defensa de Embarque sobre Río Bermejo - Aguas Blancas - Departamento de Orán - Salta	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					68	Refulado Costero - Provincia de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refulado Costero - Provincia de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					69	Refuncionalización y Puesta en Valor Sede de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (Edificio de Av. España 2221)	0	397.752	397.752	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización y Puesta en Valor Sede de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (Edificio de Av. España 2221)	0	397.752	397.752	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					70	Refuncionalización y Puesta en Valor Edificios e Instalaciones Delegación Paraná Medio de la D.N.V.N. E.I-Entre Ríos	0	74.579	74.579	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización y Puesta en Valor Edificios e Instalaciones Delegación Paraná Medio de la D.N.V.N. E.I-Entre Ríos	0	74.579	74.579	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					73	Reparación Varadero de la Delegación Paraná Medio de la Dirección Nacional de Vías Navegables - Provincia de Entre Ríos	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Varadero de la Delegación Paraná Medio de la Dirección Nacional de Vías Navegables - Provincia de Entre Ríos	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					74	Defensa de Costa y Protección de Muelles del Puerto Nuevo de Ciudad de Paraná -Provincia de Entre Ríos	0	3.032.862	3.032.862	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Defensa de Costa y Protección de Muelles del Puerto Nuevo de Ciudad de Paraná -Provincia de Entre Ríos	0	3.032.862	3.032.862	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					75	Construcción Muelle de Cierre en la Dársena F de Puerto Nuevo	0	2.863.817	2.863.817	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Muelle de Cierre en la Dársena F de Puerto Nuevo	0	2.863.817	2.863.817	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					76	Acondicionamiento Instalaciones Eléctricas e Iluminación de Emergencia Edificio Delegación Paraná Inferior de la DNVN	0	103.416	103.416	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Acondicionamiento Instalaciones Eléctricas e Iluminación de Emergencia Edificio Delegación Paraná Inferior de la DNVN	0	103.416	103.416	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					77	Construcción para Reposición de Buques Balizadores de la Dirección Nacional de Vías Navegables	0	3.422	3.422	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción para Reposición de Buques Balizadores de la Dirección Nacional de Vías Navegables	0	3.422	3.422	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					78	Pavimentos Sector de Relleno de la Dársena F de Puerto Nuevo	0	1.689.453	1.689.453	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Pavimentos Sector de Relleno de la Dársena F de Puerto Nuevo	0	1.689.453	1.689.453	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					79	Recuperación del Sector de Barrancas Entre las Calles Rosario y Estrada - Granadero Baigorria - Provincia de Santa Fe	0	993.387	993.387	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Recuperación del Sector de Barrancas Entre las Calles Rosario y Estrada - Granadero Baigorria - Provincia de Santa Fe	0	993.387	993.387	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					80	Consolidación de la Bajada Calle Formosa - Granadero Baigorria - Provincia de Santa Fe (1)	0	993.387	993.387	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Consolidación de la Bajada Calle Formosa - Granadero Baigorria - Provincia de Santa Fe (1)	0	993.387	993.387	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					81	Reacondicionamiento Bajada Calle Urquiza - Granadero Baigorria - Provincia de Santa Fe	0	2.983.416	2.983.416	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reacondicionamiento Bajada Calle Urquiza - Granadero Baigorria - Provincia de Santa Fe	0	2.983.416	2.983.416	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					82	Definición Traza de Apertura de Zona Beta del Canal Punta Indio de 143.900 Km., El Codillo , Hasta la Isobata de 12 Km. (1)	0	5.423.484	47.423.484	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Definición Traza de Apertura de Zona Beta del Canal Punta Indio de 143.900 Km., El Codillo , Hasta la Isobata de 12 Km. (1)	0	5.423.484	47.423.484	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					83	Construcción Sede Administrativa y Galpones para la Relocalización del Distrito Río de la Plata de la SSPyVN (1)	0	1.000.000	500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Sede Administrativa y Galpones para la Relocalización del Distrito Río de la Plata de la SSPyVN (1)	0	1.000.000	500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					84	Reconstrucción Muelle de Barcazas, Muelle de Cargas Generales y Obras complementarias en Puerto Ibicuy - Provincia de Entre Ríos (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reconstrucción Muelle de Barcazas, Muelle de Cargas Generales y Obras complementarias en Puerto Ibicuy - Provincia de Entre Ríos (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					85	Construcción Accesos Terrestres e Instalaciones Electromecánicas para la Operatividad del Puerto Ibicuy -Provincia de Entre Ríos (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Accesos Terrestres e Instalaciones Electromecánicas para la Operatividad del Puerto Ibicuy -Provincia de Entre Ríos (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					86	Puesta en Valor Edificio, Varadero e Instalaciones del Distrito Paraná Superior - Provincia de Corrientes (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor Edificio, Varadero e Instalaciones del Distrito Paraná Superior - Provincia de Corrientes (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					87	Puesta en Valor Edificio, Varadero e Instalaciones del Distrito Paraná Inferior - Provincia de Santa Fe (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor Edificio, Varadero e Instalaciones del Distrito Paraná Inferior - Provincia de Santa Fe (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
669						Administración Nacional de Aviación Civil								
	16					Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil								
					7	Relocación y Adecuación de Servicios Públicos en Sector Norte - Aeroparque (1)	0	65.939.876	65.939.876	20.339.476	0,00	30,00	10,00	10,00
					51	Relocación y Adecuación de Servicios Públicos en Sector Norte - Aeroparque (1)	0	65.939.876	65.939.876	20.339.476	0,00	30,00	10,00	10,00
35						Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto								
	307					Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto								
					1	Actividades Centrales								
					16	Construcción Archivo y Oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	0	400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Archivo y Oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	0	400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					17	Remodelación Edificio Juncal - Ministerio Relaciones Exteriores y Culto - Ciudad de Buenos Aires	504.878	3.069.176	843.435	0	17,00	5,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Edificio Juncal - Ministerio Relaciones Exteriores y Culto - Ciudad de Buenos Aires	504.878	3.069.176	843.435	0	17,00	5,00	0,00	0,00
					18	Restauración de la Ronda del Palacio San Martín	0	1.571.347	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Restauración de la Ronda del Palacio San Martín	0	1.571.347	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					19	Restauración Teselas de la Ronda del Palacio San Martín	0	3.912.922	20.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Restauración Teselas de la Ronda del Palacio San Martín	0	3.912.922	20.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					2	Actividades Comunes a los Programas 16, 19 y 22								
					8	Remodelación Embajada en Roma (1)	0	2.695.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Embajada en Roma (1)	0	2.695.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					9	Remodelación Embajada y Residencia en La Paz	439.538	2.150.859	0	0	15,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Embajada y Residencia en La Paz	439.538	2.150.859	0	0	15,00	0,00	0,00	0,00
					11	Remodelación Embajada y Residencia en Washington	16.222.428	6.152.673	1.599.808	0	61,00	5,00	0,00	0,00
					0	Remodelación Embajada y Residencia en Washington	1.972.986	41.673	15.795	0		s/i		
					51	Remodelación Embajada y Residencia en Washington	14.249.442	6.111.000	1.584.013	0	61,00	5,00	0,00	0,00
					15	Remodelación Residencia y Embajada en Países Bajos	87.167	4.289.002	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					0	Remodelación Residencia y Embajada en Países Bajos	87.167	325.723	0	0		s/i		
					51	Remodelación Residencia y Embajada en Países Bajos	0	3.963.279	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					0	Remodelación Residencia en Berlín, República Federal de Alemania	0	55.000	0	0		s/i		
					20	Remodelación Museo General San Martín - República Francesa	278.895	656.221	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00
					0	Remodelación Museo General San Martín - República Francesa	278.895	12.221	0	0		s/i		
					51	Remodelación Museo General San Martín - República Francesa	0	644.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
				21		Remodelación Embajada en Santiago de Chile	0	886.410	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				0		Remodelación Embajada en Santiago de Chile	0	42.210	0	0		s/i		
				51		Remodelación Embajada en Santiago de Chile	0	844.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				23		Remodelación Oficinas de la Misión ante la Organización de los Estados Americanos	0	1.560.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				0		Remodelación Oficinas de la Misión ante la Organización de los Estados Americanos	0	150.000	0	0		s/i		
				51		Remodelación Oficinas de la Misión ante la Organización de los Estados Americanos	0	1.410.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				28		Remodelación Consulado en Washington, Estados Unidos de América	0	1.385.400	73.400	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				0		Remodelación Consulado en Washington, Estados Unidos de América	0	73.400	73.400	0		s/i		
				51		Remodelación Consulado en Washington, Estados Unidos de América	0	1.312.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				32		Construcción Centro Cultural Embajada de Chile	1.250.561	24.703.399	0	0	0,00	15,00	0,00	0,00
				0		Construcción Centro Cultural Embajada de Chile	1.250.561	88.399	0	0		s/i		
				51		Construcción Centro Cultural Embajada de Chile	0	24.615.000	0	0	0,00	15,00	0,00	0,00
				33		Remodelación de Interiores y Fachada de la Embajada de París - Francia	173.644	4.352.999	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				0		Remodelación de Interiores y Fachada de la Embajada de París - Francia	173.644	400.000	0	0		s/i		
				51		Remodelación de Interiores y Fachada de la Embajada de París - Francia	0	3.952.999	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				37		Restauración Embajada en Perú (1)	0	1.443.000	1.243.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				0		Restauración Embajada en Perú (1)	0	243.000	243.000	0		s/i		
				51		Refuerzo Estructural (1)	0	1.200.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				38		Construcción de la nueva Residencia en Brasilia	0	400.000	0	0		s/i		
20						Desarrollo del Plan Antártico								
				15		Remodelación Edificio de la Dirección Nacional del Antártico	0	5.460.000	5.460.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Remodelación Edificio de la Dirección Nacional del Antártico	0	5.460.000	5.460.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				16		Remodelación Módulo Habitacional y Laboratorio Base Científica Carlini	3.736.837	1.000.000	1.000.000	0	79,00	6,00	0,00	0,00
				51		Remodelación Módulo Habitacional y Laboratorio Base Científica Carlini	3.736.837	1.000.000	1.000.000	0	79,00	6,00	0,00	0,00
40						Ministerio de Justicia y Derechos Humanos								
332						Ministerio de Justicia y Derechos Humanos								
				1		Actividades Centrales								
				6		Reparaciones Varias y Equipamiento de Diversas Dependencias. Etapa III	0	1.200.000	1.200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Reparaciones Varias	0	400.000	1.200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				52		Equipamientos Varios	0	400.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				53		Mejoras Edilicias Referidas a Seguridad e Higiene y Riesgos de Trabajo	0	400.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
18						Política e Infraestructura Penitenciaria								
				10		Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados - Mercedes - Buenos Aires	1.591.852	1.000.000	218.304.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados- Mercedes - Buenos Aires	1.591.852	1.000.000	218.304.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				11		Construcción Centro Penitenciario Federal del Noroeste - Güemes - Salta (2)	105.662.659	6.000.000	6.000.000	2.871.090	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción Centro Penitenciario Federal del Noroeste - Güemes - Salta (2)	105.662.659	6.000.000	6.000.000	2.871.090	100,00	0,00	0,00	0,00
				12		Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	0	300.000	53.766.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	0	300.000	53.766.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				24		Reparación Integral de la Cocina Central del Complejo Penitenciario Federal I - Ezeiza	0	4.178.862	9.120.000	2.727.376	42,40	57,60	1,10	8,54
				51		Reparación Integral de la Cocina Central del Complejo Penitenciario Federal I - Ezeiza	0	4.178.862	9.120.000	2.727.376	42,40	57,60	1,10	8,54
				25		Mejoras Complejo Penitenciario Federal II - Marcos Paz	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Readecuación Instalaciones Eléctricas y Sanitarias en Sectores de Alojamiento	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				26		Ampliación Aulas Sector Educación en Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ex Unidad 2 Devoto)	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Ampliación Aulas Sector Educación en Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ex Unidad 2 Devoto)	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					27	Remodelación Instituto Correccional de Mujeres (Unidad 3 - Ezeiza)	3.674.880	1.597.066	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Readecuación Eléctrica e Impermeabilización	3.674.880	1.597.066	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					28	Mejoras Colonia Penal de General Roca (Unidad 5) - Río Negro	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Tendido Red de Incendio y Alambrado Perimetral	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					29	Reparación Instituto de Seguridad y Resocialización (Unidad 6, Rawson- Chubut)	0	100.000	4.888.453	755.650	0,00	94,00	0,00	0,00
					51	Reparación Muralla Perimetral	0	100.000	4.888.453	755.650	0,00	94,00	0,00	0,00
					30	Reparación Prisión Regional del Norte (Unidad 7, Resistencia-Chaco)	2.320.687	1.700.000	420.000	212.468	64,47	3,62	0,00	0,00
					51	Reparación Tanque y Perímetro de Seguridad	0	100.000	100.000	0	0,00	10,20	0,00	0,00
					52	Construcción Red Contra Incendios y Salida de Emergencia	2.320.687	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción Iluminación Perimetral y Salón de Usos Múltiples (2)	0	1.500.000	220.000	212.468	100,00	0,00	0,00	0,00
					31	Ampliación Sectores Prisión Regional del Sur (Unidad 9, Neuquén)	0	20.000	21.020.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Viviendas de Pre-Egreso	0	20.000	21.020.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					32	Reparación Cárcel de Formosa (Unidad 10)	1.618.630	4.916.451	4.916.451	1.921.498	57,38	42,62	6,61	19,04
					51	Readecuación Eléctrica, Cloacal, Sanitarios y Patios	1.618.630	4.916.451	4.916.451	1.921.498	57,38	42,62	6,61	19,04
					33	Reparación Colonia Penal de Sáenz Peña (Unidad 11, Chaco)	1.062.179	5.394.265	5.394.265	1.075.182	59,20	40,80	16,57	40,80
					51	Readecuación Eléctrica, Cloacal, Techos y Alambradas Perimetrales	1.062.179	5.394.265	5.394.265	1.075.182	59,20	40,80	16,57	40,80
					34	Reparación Complejo Penitenciario para Jóvenes Adultos (Unidad 24, Marcos Paz)	0	6.870.000	4.870.000	687.000	0,00	85,44	0,00	0,00
					51	Ampliación Sector Educación	0	6.870.000	4.870.000	687.000	0,00	85,44	0,00	0,00
					36	Readecuación Instituto Correccional de Mujeres (Unidad 13, La Pampa)	0	6.206.801	6.206.801	0	0,00	95,00	0,00	0,00
					51	Readecuación Integral	0	6.206.801	6.206.801	0	0,00	95,00	0,00	0,00
					40	Refacciones Varias en Complejo Penitenciario Federal CABA (Ex Unidad 2 - Devoto)	1.319.310	3.518.159	3.518.159	1.078.406	11,02	88,98	5,09	10,63
					51	Instalación Tanque Tablero General y Salas de Visitas	1.319.310	3.518.159	3.518.159	1.078.406	11,02	88,98	5,09	10,63
					41	Mejoras de Seguridad en Complejo Penitenciario Federal I- Ezeiza	4.479.449	3.610.519	400.000	0	50,00	0,00	0,00	0,00
					51	Readecuación Integral de Puestos de Vigilancia Complejo Penitenciario Federal I- Ezeiza	4.479.449	3.510.519	390.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	Reparación Sistema Alarma Perimetral Complejo Penitenciario Federal I- Ezeiza	0	100.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					42	Mejoras Sanitarias en Complejo Penitenciario Federal I- Ezeiza	0	100.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Readecuación Instalaciones Eléctricas y Sanitarias en Sectores de Alojamiento Complejo Penitenciario Federal I- Ezeiza	0	100.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					43	Mejoras de Seguridad en Complejo Penitenciario Federal CABA (Ex Unidad 2 - Devoto)	5.853.651	13.518.498	13.518.498	2.606.871	28,75	71,26	8,84	15,17
					51	Construcción de Escaleras y Salidas de Emergencia (Ex Unidad 2 - Devoto)	1.491.741	3.507.520	3.507.520	850.289	21,83	78,17	16,04	25,91
					52	Reparación Muralla Perimetral y Gimnasio Cubierto (Ex Unidad 2 - Devoto)	4.361.910	10.010.978	10.010.978	1.756.583	40,96	59,04	13,55	16,40
					44	Construcción Complejo Penitenciario Federal Cuyo	118.930.165	175.036.806	176.097.211	34.445.864	45,40	37,23	2,91	14,63
					51	Construcción Complejo Penitenciario Federal Cuyo	118.930.165	175.036.806	176.097.211	34.445.864	45,40	37,23	2,91	14,63
					46	Construcción Instituto Penal Neuropsiquiátrico Central	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Instituto Penal Neuropsiquiátrico Central	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					49	Construcción Complejo Federal Penitenciario Córdoba	0	100.000	40.100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Complejo Federal Penitenciario Córdoba	0	100.000	40.100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					50	Ampliación Instituto Semiabierto de Mujeres Condenadas - Unidad 6 Rawson	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Instituto Semiabierto de Mujeres Condenadas - Unidad 6 Rawson	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Integral Módulo 5 Centro Penitenciario Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Integral Módulo 5 Centro Penitenciario Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Reparación Pavimentos y Tanque de Reserva. Unidad 3 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	100.000	5.640.696	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Reparación Pavimentos y Tanque de Reserva. Unidad 3 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	100.000	5.640.696	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					53	Reparación Pavimentos Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Pavimentos Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					54	Reparación Pavimentos Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Pavimentos Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					55	Reparación Integral Módulo 6 Centro Penitenciario Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	20.000	20.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Integral Módulo 6 Centro Penitenciario Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	20.000	20.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					56	Reacondicionamiento Red Cloacal y Agua Potable Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	5.073.503	5.073.503	1.611.987	0,00	100,00	37,12	37,12
					51	Reacondicionamiento Red Cloacal y Agua Potable Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	5.073.503	5.073.503	1.611.987	0,00	100,00	37,12	37,12
					57	Provisión de Agua e Instalación contra Incendios Unidad 12 Viedma, Provincia de Río Negro	0	7.950.000	7.950.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Provisión de Agua e Instalación contra Incendios Unidad 12 Viedma, Provincia de Río Negro	0	7.950.000	7.950.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					58	Reparación Instalaciones Generales Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Instalaciones Generales Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					59	Reparación Instalaciones Generales y Pavimentación Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	4.011.299	5.878.071	0	0,00	3,00	0,00	0,00
					51	Reparación Instalaciones Generales y Pavimentación Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	4.011.299	5.878.071	0	0,00	3,00	0,00	0,00
					60	Reparación Vestuarios, Casino y Cubierta Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	20.000	20.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Vestuarios, Casino y Cubierta Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	20.000	20.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					61	Puesta en Valor de Sectores del Complejo Penitenciario Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	20.000	20.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor de Sectores del Complejo Penitenciario Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	20.000	20.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					62	Reparación Instalación Eléctrica Unidad 3 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	5.463.361	5.463.361	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Reparación Instalación Eléctrica Unidad 3 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	5.463.361	5.463.361	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					64	Reparación Integral Complejo Federal Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	5.983.758	6.504.531	1.140.284	0,00	52,40	7,52	7,52
					51	Reparación Integral Complejo Federal Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	5.983.758	6.504.531	1.140.284	0,00	52,40	7,52	7,52
					65	Reparación y Eventos Extraordinarios Región Noroeste	0	570.652	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación y Eventos Extraordinarios Región Noroeste	0	570.652	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					66	Reparación y Eventos Extraordinarios Región Noreste	0	100.000	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación y Eventos Extraordinarios Región Noreste	0	100.000	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					67	Reparación y Eventos Extraordinarios Región Centro	0	100.000	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación y Eventos Extraordinarios Región Centro	0	100.000	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					68	Reparación y Eventos Extraordinarios Región Sur	0	100.000	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación y Eventos Extraordinarios Región Sur	0	100.000	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					69	Ampliación Hospital Central CPF 1 Ezeiza	0	20.000	20.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Hospital Central CPF 1 Ezeiza	0	20.000	20.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					70	Readecuación de la Red Eléctrica - CPF2 Marcos Paz (1)	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Readecuación de la Red Eléctrica - CPF2 Marcos Paz (1)	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					71	Reparaciones e Instalaciones Varias y Nuevo sistema de CCTV - CPF2 Marcos Paz (1)	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparaciones e Instalaciones Varias y Nuevo sistema de CCTV - CPF2 Marcos Paz (1)	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					72	Mantenimiento y Reparación de los equipos de Calefacción y Agua caliente Central - CPF2 Marcos Paz (1)	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mantenimiento y Reparación de los equipos de Calefacción y Agua caliente Central - CPF2 Marcos Paz (1)	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					73	Readecuación Red de Gas, Renovación y Reparación de Equipos de Calefacción - CPF4 Ezeiza (1)	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Readecuación Red de Gas, Renovación y Reparación de Equipos de Calefacción - CPF4 Ezeiza (1)	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					74	Reparaciones y Obras de Infraestructura - CPF4 Ezeiza (1)	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparaciones y Obras de Infraestructura - CPF4 Ezeiza (1)	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					75	Instalación de Equipos de Calefacción, Reparación Instalación Sanitaria, Readecuación Instalación Eléctrica - U15 Rio Gallegos (1)	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Instalación de Equipos de Calefacción, Reparación Instalación Sanitaria, Readecuación Instalación Eléctrica - U15 Rio Gallegos (1)	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					76	Refacción Integral de Pabellones, Red Cloacal, Pluvial y Sanitario, Obras Varias - U7 Prisión Regional del Norte (1)	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refacción Integral de Pabellones, Red Cloacal, Pluvial y Sanitario, Obras Varias - U7 Prisión Regional del Norte (1)	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					77	Instalación Gas y Calefacción Central, Obras Varias - U6 Instituto de Seguridad y Resocialización (1)	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Instalación Gas y Calefacción Central, Obras Varias - U6 Instituto de Seguridad y Resocialización (1)	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					78	Impermeabilización Cubiertas General - U6 Instituto de Seguridad y Resocialización (1)	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Impermeabilización Cubiertas General - U6 Instituto de Seguridad y Resocialización (1)	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					79	Construcción de Red de Incendio y Salidas de Emergencias - U6 Instituto de Seguridad y Resocialización (1)	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Red de Incendio y Salidas de Emergencias - U6 Instituto de Seguridad y Resocialización (1)	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					82	Construcción Residencia para Personas Mayores en Complejo Penitenciario Federal Ezeiza - Provincia de Buenos Aires (1) (12)	0	0	21.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					51	Construcción Residencia para Personas Mayores en Complejo Penitenciario Federal Ezeiza - Provincia de Buenos Aires (1) (12)	0	0	21.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					85	Construcción Oficinas Judiciales en Complejo Penitenciario Federal Ezeiza - Provincia de Buenos Aires (1) (12)	0	0	21.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					51	Construcción Oficinas Judiciales en Complejo Penitenciario Federal Ezeiza - Provincia de Buenos Aires (1) (12)	0	0	21.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					86	Construcción Oficinas Judiciales en Complejo Penitenciario Federal Marcos Paz - Provincia de Buenos Aires (1) (12)	0	0	21.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					51	Construcción Oficinas Judiciales en Complejo Penitenciario Federal Marcos Paz - Provincia de Buenos Aires (1) (12)	0	0	21.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					87	Ampliación Complejo Penitenciario Federal 3 General Güemes - Provincia de Salta - Etapa II (1) (12)	0	0	21.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					51	Ampliación Complejo Penitenciario Federal 3 General Güemes - Provincia de Salta - Etapa II (1) (12)	0	0	21.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					88	Ampliación Complejo Penitenciario Federal para Jóvenes Adultos - Marcos Paz - Provincia de Buenos Aires - Etapa II (1) (12)	0	0	21.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					51	Ampliación Complejo Penitenciario Federal para Jóvenes Adultos - Marcos Paz - Provincia de Buenos Aires - Etapa II (1) (12)	0	0	21.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					89	Ampliación Colonia Penal de Santa Rosa (Unidad 4) - Provincia de La Pampa (1) (12)	0	0	21.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					51	Ampliación Colonia Penal de Santa Rosa (Unidad 4) - Provincia de La Pampa (1) (12)	0	0	21.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					90	Ampliación Colonia Penal "Subprefecto Miguel Rocha" (Unidad 5) - General Roca - Provincia de Río Negro (1) (12)	0	0	21.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					51	Ampliación Colonia Penal "Subprefecto Miguel Rocha" (Unidad 5) - General Roca - Provincia de Río Negro (1) (12)	0	0	21.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					91	Ampliación Prisión Regional del Sur (Unidad 9) - Provincia de Neuquén (1) (12)	0	0	0,00	0,00	0,00	s/i	0,00	0,00
					51	Ampliación Prisión Regional del Sur (Unidad 9) - Provincia de Neuquén (1) (12)	0	0	0,00	0,00	0,00	s/i	0,00	0,00
					92	Ampliación Colonia Penal de Viedma (Unidad 12) - Provincia de Río Negro (1) (12)	0	0	21.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					51	Ampliación Colonia Penal de Viedma (Unidad 12) - Provincia de Río Negro (1) (12)	0	0	21.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					93	Ampliación Cárcel de Esquel (Unidad 14) - Provincia de Chubut (1) (12)	0	0	21.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					51	Ampliación Cárcel de Esquel (Unidad 14) - Provincia de Chubut (1) (12)	0	0	21.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					94	Ampliación Unidad Residencial, Complejo Penitenciario Federal 2 - Marcos Paz - Provincia de Buenos Aires (1) (12)	0	0	21.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					51	Ampliación Unidad Residencial, Complejo Penitenciario Federal 2 - Marcos Paz - Provincia de Buenos Aires (1) (12)	0	0	21.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					95	Construcción Residencia para Personas Mayores en el Complejo Penitenciario Federal 2 - Marcos Paz - Provincia de Buenos Aires (1) (12)	0	0	21.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					51	Construcción Residencia para Personas Mayores en el Complejo Penitenciario Federal 2 - Marcos Paz - Provincia de Buenos Aires (1) (12)	0	0	21.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
41	326					Ministerio de Seguridad								
						Policía Federal Argentina								
		28				Seguridad Federal								
					4	Construcción Laboratorio Policía Científica - Policía Federal Argentina (1)	0	10.000.000	4.000.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00
					51	Construcción Laboratorio Policía Científica - Policía Federal Argentina (1)	0	10.000.000	4.000.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00
					48	Construcción de Viviendas Estatales de Tránsito para Uso y Habitación del Personal en Actividad de la P.F.A. - CABA (1) (10)	0	0	0	0	0,00	7,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Viviendas Estatales de Tránsito para Uso y Habitación del Personal en Actividad de la P.F.A. - CABA (1) (10)	0	0	0	0	0,00	7,00	0,00	0,00
					62	Construcción Nueva Sede Delegación Puerto Iguazú - Provincia de Misiones	0	3.320.000	0	0	0,00	65,00	0,00	0,00
					51	Construcción Nueva Sede Delegación Puerto Iguazú - Provincia de Misiones	0	3.320.000	0	0	0,00	65,00	0,00	0,00
		29				Seguridad Metropolitana								
					34	Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex-Comisaría 9)	0	3.630.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex-Comisaría 9)	0	3.630.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
				61		Construcción de Hangar en Aeropuerto San Fernando	0	3.063.900	0	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Hangar en Aeropuerto San Fernando	0	3.063.900	0	0	0,00	40,00	0,00	0,00
	30					Servicio de Bomberos								
					1	Construcción Inmueble para Cuartel XII Padre Mujica	0	1.000.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Construcción Inmueble para Cuartel XII Padre Mujica	0	1.000.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
	375					Gendarmería Nacional								
		41				Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional								
					2	Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Villa Cerro Catedral E/34 - Bariloche (1)	0	2.250.000	2.250.000	0	0,00	69,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Villa Cerro Catedral E/34 - Bariloche (1)	0	2.250.000	2.250.000	0	0,00	69,00	0,00	0,00
		49				Operaciones Complementarias de Seguridad Interior								
					2	Construcción Pabellón, Guardia y Jefatura para Destacamento Móvil - Esteban Echeverría Ezeiza (12)	187.345	0	310.000	310.000	1,00	s/i	0,00	0,00
					51	Construcción Pabellón, Guardia y Jefatura para Destacamento Móvil - Esteban Echeverría Ezeiza (12)	187.345	0	310.000	310.000	1,00	s/i	0,00	0,00
					3	Construcción Alojamiento de Suboficiales Subalternos en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo (Edificio I) (1)	0	2.250.000	2.624.042	0	0,00	33,00	0,00	0,00
					51	Construcción Alojamiento de Suboficiales Subalternos en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo (Edificio I) (1)	0	2.250.000	2.624.042	0	0,00	33,00	0,00	0,00
					4	Construcción Alojamiento de Suboficiales Subalternos en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo (Edificio II) (1)	0	4.500.000	4.046.889	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Alojamiento de Suboficiales Subalternos en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo (Edificio II) (1)	0	4.500.000	4.046.889	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					5	Construcción Alojamiento de Gendarmes en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo (1)	0	8.250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Alojamiento de Gendarmes en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo (1)	0	8.250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	380					Prefectura Naval Argentina								
		1				Actividades Centrales								
					1	Reemplazo General de Cañerías del Edificio Guardacostas (10)	400.000	0	1.983.000	1.983.000	16,67	83,33	0,00	83,33
					51	Reemplazo General de Cañerías del Edificio Guardacostas (10)	400.000	0	1.983.000	1.983.000	16,67	83,33	0,00	83,33
					3	Reparación Inmueble calle Caboto Nº 499 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	50.000	720.000	1.542.470	1.542.469	1,54	98,46	30,25	98,46
					51	Reparación Inmueble calle Caboto Nº 499 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	50.000	720.000	1.542.470	1.542.469	1,54	98,46	30,25	98,46
					6	Ampliación y Remodelación de la Estructura Existente en el Edificio de la Banda de Música (1)	0	2.400.000	719.524	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Ampliación y Remodelación de la Estructura Existente en el Edificio de la Banda de Música (1)	0	2.400.000	719.524	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					7	Reemplazo General de Cañerías del Edificio Guardacostas - Sector B (1)	0	2.500.000	517.000	0	0,00	21,00	0,00	0,00
					51	Reemplazo General de Cañerías del Edificio Guardacostas - Sector B (1)	0	2.500.000	517.000	0	0,00	21,00	0,00	0,00
	31					Policía de Seguridad de la Navegación								
					6	Construcción Prefectura Zona Mar Argentino Norte (10)	3.291.449	0	2.063.157	2.063.156	66,24	33,76	17,17	33,76
					51	Construcción Prefectura Zona Mar Argentino Norte (10)	3.291.449	0	2.063.157	2.063.156	66,24	33,76	17,17	33,76
					9	Construcción Hangar Estación Aérea Corrientes (10) (13)	1.713.289	0	851.300	838.692	75,06	24,94	0,00	50,94
					51	Construcción Hangar Estación Aérea Corrientes (10) (13)	1.713.289	0	851.300	838.692	75,06	24,94	0,00	50,94
					12	Repotenciación de Guardacostas Marítimos	107.090.162	45.000.000	45.000.000	12.500.000	49,20	20,00	0,00	5,70
					52	Actualización Equipamiento Guardacosta "Mantilla y Pr. Figue" (10)	67.500.000	0	22.500.000	12.500.000	76,00	24,00	0,00	14,00
					53	Actualización Equipamiento Guardacosta "Azopardo y Thompson" (1)	0	45.000.000	22.500.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					14	Construcción de Tablestacado Tagerena (10)	1.497.507	0	1.793.053	1.034.511	59,90	40,10	16,29	30,79
					51	Construcción de Tablestacado Tagerena (10)	1.497.507	0	1.793.053	1.034.511	59,90	40,10	16,29	30,79
					15	Construcción Edificio San Martín de los Andes	1.991.636	4.500.000	4.500.000	2.582.968	30,64	69,36	10,01	69,36
					51	Construcción Edificio San Martín de los Andes	1.991.636	4.500.000	4.500.000	2.582.968	30,64	69,36	10,01	69,36
					17	Construcción Hangar Estación Aérea Mar del Plata (1)	0	5.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Hangar Estación Aérea Mar del Plata (1)	0	5.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					18	Construcción Hangar en el Aeropuerto Posadas (1)	0	3.000.000	85.543	0	0,00	3,00	0,00	0,00
					51	Construcción Hangar en el Aeropuerto Posadas (1)	0	3.000.000	85.543	0	0,00	3,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
				21		Construcción de Galpones para el Almacenamiento de Repuestos para los Guardacostas de la Institución (1)	0	3.750.000	10.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Galpones para el Almacenamiento de Repuestos para los Guardacostas de la Institución (1)	0	3.750.000	10.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				22		Construcción de la Prefectura de Zona Lacustre y del Comahue (1)	0	5.000.000	0	0	0,00	17,00	0,00	0,00
				51		Construcción de la Prefectura de Zona Lacustre y del Comahue (1)	0	5.000.000	0	0	0,00	17,00	0,00	0,00
	37					Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina								
				5		Reconstrucción del Alojamiento Destinado al Personal de Aspirantes Sector "C" del Departamento Académico de los Institutos de Formación (1)	0	5.000.000	1.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				51		Reconstrucción del Alojamiento Destinado al Personal de Aspirantes Sector "C" del Departamento Académico de los Institutos de Formación (1)	0	5.000.000	1.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				8		Construcción de Vestuarios, Baños, Garage y Taller de Máquinas de la Escuela Superior (1)	0	1.350.000	0	0	0,00	63,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Vestuarios, Baños, Garage y Taller de Máquinas de la Escuela Superior (1)	0	1.350.000	0	0	0,00	63,00	0,00	0,00
				9		Construcción de Sala de Motores (1)	0	120.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Sala de Motores (1)	0	120.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	39					Control y Servicio Técnico de Seguridad de la Navegación								
				1		Remodelación y Puesta en Valor de Oficinas del Edificio Guardacostas	50.000	1.200.000	3.177.338	1.878.192	2,08	97,92	26,00	61,22
				51		Remodelación y Puesta en Valor de Oficinas del Edificio Guardacostas	50.000	1.200.000	3.177.338	1.878.192	2,08	97,92	26,00	61,22
	382					Policía de Seguridad Aeroportuaria								
				1		Actividades Centrales								
				1		Remodelación del Edificio Sitio en la calle Joaquín V. González - Barrio Uno - Ezeiza	1.226.591	4.412.726	14.193.355	9.903.355	13,70	86,30	10,00	72,14
				51		Remodelación del Edificio Sitio en la calle Joaquín V. González - Barrio Uno - Ezeiza	1.226.591	4.412.726	14.193.355	9.903.355	13,70	86,30	10,00	72,14
				2		Reparación, Restauración y Remodelación de los Inmuebles de la Policía de Seguridad Aeroportuaria	1.598.729	2.843.050	10.118.696	7.135.847	47,43	52,27	0,00	52,57
				51		Reparación, Restauración y Remodelación de los Inmuebles de la Policía de Seguridad Aeroportuaria	1.598.729	2.843.050	10.118.696	7.135.847	47,43	52,27	0,00	52,57
				3		Construcción Estacionamiento Edificio Policía de Seguridad Aeroportuaria - Barrio Uno - Ezeiza (1)	0	1.631.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Construcción Estacionamiento Edificio Policía de Seguridad Aeroportuaria - Barrio Uno - Ezeiza (1)	0	1.631.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				5		Construcción Estacionamiento y Pavimentación Acceso Edificio PSA en el Instituto de Formación Ezeiza (1)	0	1.393.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				51		Construcción Estacionamiento y Pavimentación Acceso Edificio PSA en el Instituto de Formación Ezeiza (1)	0	1.393.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				7		Construcción Oficinas Ala Derecha Edificio Policía de Seguridad Aeroportuaria - Barrio Uno - Ezeiza (1)	0	1.147.700	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				51		Construcción Oficinas Ala Derecha Edificio Policía de Seguridad Aeroportuaria - Barrio Uno - Ezeiza (1)	0	1.147.700	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00
	23					Seguridad Aeroportuaria								
				1		Construcción de instalaciones caninas en diferentes unidades operacionales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria	0	3.013.817	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Construcción de instalaciones caninas en diferentes unidades operacionales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria	0	3.013.817	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				2		Construcción Edificio para la Unidad Operacional de Seguridad Aeroportuaria Preventiva Tucumán, Aero. Teniente Benjamín Matienzo	0	3.370.821	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				51		Construcción Edificio para la Unidad Operacional de Seguridad Aeroportuaria Preventiva Tucumán, Aero. Teniente Benjamín Matienzo	0	3.370.821	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				4		Construcción Edificio para la Unidad Operacional de Seguridad Aeroportuaria Preventiva Mendoza, Aeropuerto El Plumerillo	0	3.323.634	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				51		Construcción Edificio para la Unidad Operacional de Seguridad Aeroportuaria Preventiva Mendoza, Aeropuerto El Plumerillo	0	3.323.634	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				5		Construcción Instalaciones Caninas Aeropuerto Internacional de Ezeiza (1)	0	1.852.843	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Construcción Instalaciones Caninas Aeropuerto Internacional de Ezeiza (1)	0	1.852.843	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				6		Construcción Instalaciones Caninas Aeropuerto Internacional de San Fernando (1)	0	1.323.460	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Construcción Instalaciones Caninas Aeropuerto Internacional de San Fernando (1)	0	1.323.460	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	45					Ministerio de Defensa								
						Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas								
	372					Desarrollo Tecnológico para la Defensa								
				5		Construcción de un Laboratorio para Ensayos de Vibraciones	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	39,79	0,00	0,00
				51		Construcción de un Laboratorio para Ensayos de Vibraciones	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	39,79	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
		16				Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional								
				9		Infraestructura de Base Datos de la República Argentina - Fase II	2.390.199	1.094.400	1.094.400	393.592	66,67	33,33	s/i	0,00
					51	Infraestructura de Base Datos de la República Argentina - Fase II	2.390.199	1.094.400	1.094.400	393.592	66,67	33,33	s/i	0,00
				14		Remodelación del Espacio de Archivo Técnico Cartográfico (1)	0	1.129.500	1.129.500	0	0,00	26,29	s/i	0,00
					51	Remodelación del Espacio de Archivo Técnico Cartográfico (1)	0	1.129.500	1.129.500	0	0,00	26,29	s/i	0,00
				15		Formación de Centros de Procesamiento y Análisis de Técnicas Medición Astronómica (1)	0	1.950.000	1.950.000	735.930	0,00	48,75	s/i	0,00
					51	Formación de Centros de Procesamiento y Análisis de Técnicas Medición Astronómica (1)	0	1.950.000	1.950.000	735.930	0,00	48,75	s/i	0,00
451						Dirección General de Fabricaciones Militares								
		16				Producción y Comercialización de Bienes y Servicios								
				19		Construcción e Instalación Planta Productora de Nitrato de Amonio - Polo Nitramar - Etapa I	0	102.000	1.000	0	0,00	3,76	0,00	0,00
					51	Construcción e Instalación Planta Productora de Nitrato de Amonio - Polo Nitramar - Etapa I	0	102.000	1.000	0	0,00	3,76	0,00	0,00
				20		Instalación Planta de Cápsulas Iniciadoras - Munición de Fuego Central - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	1.006.490	2.800.000	336.555	336.555	1,89	5,59	0,71	1,42
					51	Instalación Planta de Cápsulas Iniciadoras - Munición de Fuego Central - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	1.006.490	2.800.000	336.555	336.555	1,89	5,59	0,71	1,42
				21		Adecuación Instalaciones Fabriles Etapa II- Desarrollo y Adquisición deTecnologías y Equipamiento - FM FLB	2.520.801	2.000.000	44.337.693	4.393.613	9,19	4,10	10,13	12,21
					51	Adecuación Instalaciones Fabriles Etapa II- Desarrollo y Adquisición deTecnologías y Equipamiento - FM FLB	2.520.801	2.000.000	44.337.693	4.393.613	9,19	4,10	10,13	12,21
				22		Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Munición de Alto Calibre de Diseño - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	15.214.890	30.000.000	25.550.701	1.028.479	9,14	62,28	2,22	2,91
					51	Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Munición de Alto Calibre de Diseño - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	15.214.890	30.000.000	25.550.701	1.028.479	9,14	62,28	2,22	2,91
				25		Instalación Planta de Munición de Fuego Central - Tecnologías y Equipamiento - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	54.350.000	40.000.000	36.991.838	13.854.721	29,00	30,00	12,12	15,95
					51	Instalación Planta de Munición de Fuego Central - Tecnologías y Equipamiento - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	54.350.000	40.000.000	36.991.838	13.854.721	29,00	30,00	12,12	15,95
				26		Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Vainas para Cartuchos de Caza - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	0	25.555.000	20.000	0	0,00	56,45	0,00	0,00
					51	Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Vainas para Cartuchos de Caza - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	0	25.555.000	20.000	0	0,00	56,45	0,00	0,00
				27		Construcción, Instalación y Montaje de Planta de Amoniaco Anhidro Grado II - Fabrica Militar Río Tercero - Etapa I	0	50.100.000	150.000	0	0,00	18,10	0,00	0,00
					51	Desarrollo de la Tecnología, Ingeniería e Infraestructura Básica y Equipamiento	0	50.100.000	150.000	0	0,00	18,10	0,00	0,00
				28		Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta Química - Fábrica Militar Río Tercero	656.440	1.915.000	6.852.230	997.789	5,49	27,71	8,35	8,35
					51	Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta Química - Fábrica Militar Río Tercero	656.440	1.915.000	6.852.230	997.789	5,49	27,71	8,35	8,35
				29		Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Nitrato de Amonio Prilado - Fábrica Militar Río Tercero	0	800.000	50.000	0	0,00	2,45	0,00	0,00
					51	Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Nitrato de Amonio Prilado - Fábrica Militar Río Tercero	0	800.000	50.000	0	0,00	2,45	0,00	0,00
				30		Adecuación de la Infraestructura Productiva, Métodos y Sistemas Etapa II - Fábrica Militar Río Tercero	1.134.499	17.000.000	8.239.190	1.024.118	1,19	56,37	3,55	6,11
					51	Adecuación de la Infraestructura Productiva, Métodos y Sistemas Etapa II - Fábrica Militar Río Tercero	1.134.499	17.000.000	8.239.190	1.024.118	1,19	56,37	3,55	6,11
				31		Instalación Centro de Servicios Mineros "Jachal" - Fábrica Militar Villa María	47.392.153	1.000.000	52.960.696	24.409.726	41,54	16,65	40,60	42,26
					51	Instalación Centro de Servicios Mineros "Jachal" - Fábrica Militar Villa María	47.392.153	1.000.000	52.960.696	24.409.726	41,54	16,65	40,60	42,26
				32		Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Nitrocelulosa y Alfacelulosa - Fábrica Militar Villa María	6.235.733	100.000	1.101	0	0,00	65,01	0,00	0,00
					51	Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Nitrocelulosa y Alfacelulosa - Fábrica Militar Villa María	6.235.733	100.000	1.101	0	0,00	65,01	0,00	0,00
				33		Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II - Fábrica Militar Villa María	16.808.046	4.000.000	21.745.426	0	14,86	8,55	0,00	0,00
					51	Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II - Fábrica Militar Villa María	16.808.046	4.000.000	21.745.426	0	14,86	8,55	0,00	0,00
				34		Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II - Fábrica Militar Azul	17.391.824	2.000.000	32.403.131	3.299.794	42,52	4,20	9,01	11,21
					51	Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II - Fábrica Militar Azul	17.391.824	2.000.000	32.403.131	3.299.794	42,52	4,20	9,01	11,21
				35		Construcción de Instalaciones para Almacenamiento de Materias Primas y Adquisición de Equipamiento - Fábrica Militar Azul	259.837	1.000.000	7.744.399	474.327	0,86	2,14	1,00	3,00
					51	Construcción de Instalaciones para Almacenamiento de Materias Primas y Adquisición de Equipamiento - Fábrica Militar Azul	259.837	1.000.000	7.744.399	474.327	0,86	2,14	1,00	3,00
				36		Construcción e Instalación Planta Productora de Nitrato de Amonio - Polo Nitramar - Etapa II	0	101.000	1.000	0	0,00	0,40	0,00	0,00
					51	Construcción e Instalación - Polo Nitramar - Etapa II - Ingeniería, Construcción y Montaje Facilidades Portuarias	0	101.000	1.000	0	0,00	0,40	0,00	0,00
				38		Construcción, Instalación y Montaje de Planta de Amoniaco Anhidro Grado II - Fábrica Militar Río Tercero - Etapa II	0	101.000	8.000	0	0,00	0,50	0,00	0,00
					51	Adquisición e Instalación de Equipamiento para la Planta de Amoniaco Anhidro Grado II - Fabrica Militar Río Tercero	0	101.000	8.000	0	0,00	0,50	0,00	0,00
				39		Adecuación Infraestructura de los Servicios Auxiliares de la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos Villa María	1.932.495	4.000.000	24.255.202	445.711	6,15	8,40	0,91	1,82

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					51	Adecuación Infraestructura de los Servicios Auxiliares de la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos Villa María	1.932.495	4.000.000	24.255.202	445.711	6,15	8,40	0,91	1,82
				40	51	Construcción Planta de Propulsantes Compuestos en Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María	8.671.282	28.000.000	23.796.889	2.366.477	21,19	56,91	5,78	39,40
					51	Construcción Planta de Propulsantes Compuestos en Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María	8.671.282	28.000.000	23.796.889	2.366.477	21,19	56,91	5,78	39,40
				41	51	Modernización Tecnológica y Ampliación de la Capacidad de la Planta de Nitroglicerina en FMPEA	73.970	40.000.000	881.047	206.760	0,18	43,20	0,15	0,15
					51	Modernización Tecnológica y Ampliación de la Capacidad de la Planta de Nitroglicerina en FMPEA	73.970	40.000.000	881.047	206.760	0,18	43,20	0,15	0,15
				42	51	Instalación Unidad Reductora de Óxidos Nitrosos en la Fábrica Militar de Río Tercero	0	3.000.000	4.162.945	0	0,00	13,10	0,00	0,00
					51	Instalación Unidad Reductora de Óxidos Nitrosos en la Fábrica Militar de Río Tercero	0	3.000.000	4.162.945	0	0,00	13,10	0,00	0,00
				43	51	Instalación Planta de Pistolas Doble Acción en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán (1)	0	20.000.000	2.419.354	0	0,00	44,44	0,00	0,00
					51	Instalación Planta de Pistolas Doble Acción en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán (1)	0	20.000.000	2.419.354	0	0,00	44,44	0,00	0,00
				44	51	Modernización de Instalaciones de Servicios Auxiliares en Río Tercero - Provincia de Córdoba (1)	0	22.100.000	14.715.517	938.203	0,00	47,30	2,01	2,01
					51	Modernización de Instalaciones de Servicios Auxiliares en Río Tercero - Provincia de Córdoba (1)	0	22.100.000	14.715.517	938.203	0,00	47,30	2,01	2,01
				45	51	Actualización de la Red de Ácidos de Planta Química de Río Tercero - Córdoba (1)	0	10.000.000	12.940.371	0	0,00	78,13	0,00	0,00
					51	Actualización de la Red de Ácidos de Planta Química de Río Tercero - Córdoba (1)	0	10.000.000	12.940.371	0	0,00	78,13	0,00	0,00
				46	51	Implementación Nuevo Sistema de Medición y Control en la Fábrica Militar de Villa María (1)	0	25.000.000	31.332.216	134.883	0,00	100,00	0,54	0,54
					51	Implementación Nuevo Sistema de Medición y Control en la Fábrica Militar de Villa María (1)	0	25.000.000	31.332.216	134.883	0,00	100,00	0,54	0,54
				47	51	Modernización Planta de Pólvoras Monobásicas en la Fábrica Militar de Villa María (1)	0	100.000	30.858.208	0	0,00	0,10	0,00	0,00
					51	Modernización Planta de Pólvoras Monobásicas en la Fábrica Militar de Villa María (1)	0	100.000	30.858.208	0	0,00	0,10	0,00	0,00
				48	51	Ampliación Capacidad Instalada de la Planta de Sipolex en Jáchal (1)	0	22.000.000	1.101	0	0,00	73,33	0,00	16,64
					51	Ampliación Capacidad Instalada de la Planta de Sipolex en Jáchal (1)	0	22.000.000	1.101	0	0,00	73,33	0,00	16,64
				49	51	Instalación Nueva Planta de Producción de Emulsiones Bombeables - Centro de Servicios Mineros "Jáchal" - San José de Jáchal (1)	0	8.000.000	20.000	0	0,00	53,33	0,00	0,00
					51	Instalación Nueva Planta de Producción de Emulsiones Bombeables - Centro de Servicios Mineros "Jáchal" - San José de Jáchal (1)	0	8.000.000	20.000	0	0,00	53,33	0,00	0,00
				50	51	Ampliación Servicios Auxiliares e Industriales de Jáchal (1)	0	6.600.000	3.867.670	0	0,00	19,75	0,00	1,54
					51	Ampliación Servicios Auxiliares e Industriales de Jáchal (1)	0	6.600.000	3.867.670	0	0,00	19,75	0,00	1,54
				51	51	Instalación Nueva Planta de Accesorios de Voladura en Fábrica Militar Azul (1)	0	15.000.000	7.078.042	0	0,00	37,50	0,00	0,00
					51	Instalación Nueva Planta de Accesorios de Voladura en Fábrica Militar Azul (1)	0	15.000.000	7.078.042	0	0,00	37,50	0,00	0,00
				52	51	Actualización Equipamiento de Laboratorio en la Fábrica Militar de Azul (1)	0	500.000	2.169.577	0	0,00	11,90	0,00	0,00
					51	Actualización Equipamiento de Laboratorio en la Fábrica Militar de Azul (1)	0	500.000	2.169.577	0	0,00	11,90	0,00	0,00
				53	51	Modernización Plantas de Producción de Insumos para Minería en la Fábrica Militar de Azul (1)	0	9.000.000	330.392	0	0,00	51,76	0,00	0,00
					51	Modernización Plantas de Producción de Insumos para Minería en la Fábrica Militar de Azul (1)	0	9.000.000	330.392	0	0,00	51,76	0,00	0,00
				54	51	Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Ácido Nítrico - Etapa II (1)	0	14.700.000	3.495.322	881.780	0,00	51,60	3,50	6,08
					51	Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Ácido Nítrico - Etapa II (1)	0	14.700.000	3.495.322	881.780	0,00	51,60	3,50	6,08
				55	51	Remodelación para Actualización Planta Nitrato Amonio y Ácido Sulfúrico - Etapa II (1)	0	7.000.000	13.857.187	1.984.553	0,00	18,49	5,15	5,15
					51	Remodelación para Actualización Planta Nitrato Amonio y Ácido Sulfúrico - Etapa II (1)	0	7.000.000	13.857.187	1.984.553	0,00	18,49	5,15	5,15
50						Ministerio de Economía y Finanzas Públicas								
	357					Ministerio de Economía y Finanzas Públicas								
		1				Actividades Centrales								
				40	51	Construcción Guardería para Hijos de los Empleados del Ministerio Etapa I (1)	0	10.000.000	13.231.481	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Guardería para Hijos de los Empleados del Ministerio Etapa I (1)	0	10.000.000	13.231.481	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				44	51	Readequación Parcial del Primer Subsuelo del Palacio de Hacienda en Archivos, Extensión Biblioteca y Otros Sectores (1)	0	7.600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Readequación Parcial del Primer Subsuelo del Palacio de Hacienda en Archivos, Extensión Biblioteca y Otros Sectores (1)	0	7.600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				58	51	Reparación Cubiertas, Filtración y Obra Civil Complementaria Edificio Palacio de Hacienda (1)	0	2.618.513	7.377.707	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Reparación Cubiertas, Filtración y Obra Civil Complementaria Edificio Palacio de Hacienda (1)	0	2.618.513	7.377.707	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				61	51	Refacción Patio 2º Piso Edificio Balcarce Nº 186 (1)	0	1.700.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refacción Patio 2º Piso Edificio Balcarce Nº 186 (1)	0	1.700.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
				66		Ampliación y Remodelación de Comedor y Terraza del Palacio de Hacienda (11)	0	0	6.842.515	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Ampliación y Remodelación de Comedor y Terraza del Palacio de Hacienda (11)	0	0	6.842.515	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	26					Administración Financiera								
					3	Construcción de los Centros Cómputos de la Unidad Informática de la Secretaría de Hacienda Etapa II	6.079.624	10.300.000	10.300.000	0	60,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de los Centros Cómputos de la Unidad Informática de la Secretaría de Hacienda Etapa II	6.079.624	10.300.000	10.300.000	0	60,00	0,00	0,00	0,00
52						Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca								
	363					Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca								
					1	Actividades Centrales								
					1	Reacondicionamiento y Ampliación Edilicia Jardín Maternal - MAGYP (10)	0	0	200.000	137.964	93,31	6,69	0,00	6,69
					51	Reacondicionamiento y Ampliación Edilicia Jardín Maternal - MAGYP (10)	0	0	200.000	137.964	93,31	6,69	0,00	6,69
					2	Rehabilitación de Pasillos de los Edificios 982 y 922 del MAGyP		0	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					51	Rehabilitación de Pasillos de los Edificios 982 y 922 del MAGyP		0	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
	36					Formulación de Políticas de los Sectores Agropecuario y Pesquero								
					3	Construcción de Centro de Capacitación (1) (11)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Centro de Capacitación (1) (11)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					4	Reparación e Instalación de Invernáculos, Sombráculos y Sistemas de Riego en Viveros (1) (11)	0	0	7.600.000	6.137.537	0,00	40,00	24,00	24,00
					51	Reparación e Instalación de Invernáculos, Sombráculos y Sistemas de Riego en Viveros (1) (11)	0	0	7.600.000	6.137.537	0,00	40,00	24,00	24,00
	41					Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP (BID, BIRF y CAF)								
					1	Recuperación Productiva Post-Emergencia Volcán Puyehue (1) (12)	0	0	1.920.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Ampliación del Centro de Referencia Genética (1) (12)	0	0	1.920.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					2	Infraestructura Productiva para el Desarrollo Local (1) (11)	0	0	3.600.000	2.062.904	0,00	26,00	0,00	0,00
					51	Construcción Sistema de Riego El Pichao, Calalao del Valle - Tucumán (1) (12)	0	0	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					52	Construcción Represa sobre Margen Izquierdo Río Belén - Catamarca (1) (11)	0	0	600.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					53	Adecuación y Remodelación del Matadero Municipal de Frías - Santiago del Estero (1) (12)	0	0	0	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					54	Obras de Riego en La Esperanza - Jujuy (1) (12)	0	0	0	719.965	0,00	68,00	0,00	0,00
					60	Construcción de Nueva Represa Subsistema Muñoz - Tucumán (1) (11)	0	0	3.000.000	1.342.939	0,00	85,00	69,00	69,00
	606					Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria								
					1	Actividades Centrales								
					7	Construcción Box de Bioseguridad NBS3A en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas - CICVyA - (BID AR	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					51	Construcción Box de Bioseguridad NBS3A en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas - CICVyA	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					9	Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Tucumán-Santiago del Estero y Salta-Jujuy (BID AR-L N° 1064)	0	443.602	942.188	903.985	20,00	18,00	s/i	15,00
					53	Ampliación y Remodelación Laboratorios Lácteos en la Estación Experimental Agropecuaria Leales, Tucumán	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					55	Construcción Laboratorio Fitopatología de la Estación Experimental Agropecuaria Salta	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					56	Construcción Laboratorio de Sanidad Animal en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					57	Ampliación Laboratorio Central de Agroalimentos en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					58	Construcción Laboratorio de Suelo y Agua y Red de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria Salta (1)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					61	Construcción Biblioteca y Salón de Usos Múltiples en la Estación Experimental Agropecuaria Yuto, Jujuy	0	437.602	936.188	903.985	62,00	38,00	s/i	38,00
					62	Construcción Residencia de Pasantes en la Estación Experimental Agropecuaria Yuto, Jujuy	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					10	Construcción y Ampliación en la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca y Centro Regional Chaco-Formosa (BID AR-L N°1064)	0	988.788	602.000	0	0,00	8,00	s/i	0,00
					56	Construcción de Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria Saenz Peña	0	986.788	600.000	0	0,00	42,00	s/i	0,00
					57	Construcción de Laboratorio en la Estación Experimental Agropecuaria Las Breñas, Chaco	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					58	Construcción de Laboratorio en la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benitez, Chaco (1)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					11	Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Misiones-Corrientes y Mendoza-San Juan - BID-ARL N° 1064 (1)	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					52	Construcción de Laboratorio de Patología Animal y Vegetal en la Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul, Misiones (1)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					53	Construcción de Laboratorio de Suelo y Agua en la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes (1)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
13						Construcciones en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela, Santa Fe (BID AR-L N° 1064)	2.465.493	8.752.000	14.013.086	9.035.274	26,00	14,00	s/i	5,00
					51	Construcción de Laboratorio y Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela	2.465.493	8.752.000	14.013.086	9.035.274	34,00	47,00	s/i	35,00
14						Construcción y Ampliación en las Estaciones Experimentales Agropecuarias Oliveros y Reconquista	1.569.973	1.202.115	1.973.359	646.723	10,00	16,00	s/i	0,00
					51	Ampliación de Laboratorio de Entomología en la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					53	Construcción de Laboratorio de Semillas en la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros	1.569.973	1.201.115	1.972.359	646.723	42,00	24,00	s/i	0,00
15						Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires Norte (BID AR-L N° 1064)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					55	Ampliación Oficinas y Laboratorio - Etapa II y Conexiones de Agua en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
16						Construcción y Ampliación en el Centro Regional Buenos Aires Sur (BID AR-L N° 1064)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					55	Construcción Edificio Laboratorio Común a todos los Sectores	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
17						Construcción de Sanitarios y Red Cloacal en la Estación Experimental Agropecuaria Guillermo Covas, La Pampa (1)	0	1.000	1.963.000	38.500	0,00	0,00	s/i	0,00
					54	Ampliación Oficinas y Laboratorio en la Estación Experimental Agropecuaria Bariloche, Río Negro (1)	0	1.000	1.963.000	38.500	0,00	0,00	s/i	0,00
19						Construcciones y Ampliaciones en Institutos de Castelar y Unidades del Interior del País (BID AR-L N° 1064)	911.736	2.211.597	1.611.292	1.119.216	5,00	33,00	s/i	2,00
					52	Ampliación y Adecuación de Laboratorios a las Normas de Seguridad en el Instituto de Patobiología de Castelar, Buenos Aires	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					53	Construcción Unidad de Extensión y Experimentación Adaptativa Valles Calchaquíes	0	1.000	36.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					54	Construcción Nueva Agencia de Extensión Rural San Antonio de los Cobres	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					55	Construcción Agencia de Extensión Rural Güemes más Viviendas, Formosa	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					56	Construcción de Agencia de Extensión Rural San Justo	310.884	901.594	1.013.292	847.435	30,00	45,00	s/i	13,00
					57	Construcción de Centro de Capacitación Integral en el Campo el Alambrado EEA Concordia	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					58	Construcción de Agencia de Extensión Rural Villa Mercedes	0	1.000	248.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					59	Construcción de Agencia de Extensión Rural Unión y Dos Viviendas	600.852	1.304.003	310.000	271.781	77,00	23,00	s/i	1,00
20						Construcción Edificio e Infraestructura en Campo Experimental Ingeniero Juárez -Provincia de Formosa (11)	0	0	139.023	139.023	18,00	2,00	s/i	3,00
					51	Construcción Edificio e Infraestructura en Campo Experimental Ingeniero Juárez -Provincia de Formosa (11)	0	0	139.023	139.023	18,00	2,00	s/i	3,00
21						Construcción Agencias de Extensión Rural	902.290	14.478.253	20.266.187	11.959.455	62,00	28,00	s/i	16,00
					53	Construcción Agencia de Extensión Rural CAA CATI - Provincia de Corrientes	39.000	2.002.020	1.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					55	Construcción Agencia de Extensión Rural Monteros Provincia de Tucumán	25.000	1.313.322	1.860.000	904.153	39,00	33,00	s/i	30,00
					56	Construcción Agencia de Extensión Rural Calingasta - Provincia de San Juan	0	4.047.800	3.184.418	2.817.076	55,00	38,00	s/i	30,00
					57	Construcción Agencia de Extensión Rural Galvez - Provincia de Santa Fe	0	1.000	878.000	37.000	0,00	1,00	s/i	0,00
					58	Construcción Agencia de Extensión Rural Ushuaia - Provincia de Santa Cruz	580.368	897.982	626.478	485.478	81,00	19,00	s/i	4,00
					60	Construcción Agencia de Extensión Rural Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires (1)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					61	Construcción Agencia de Extensión Rural Zárate - Provincia de Buenos Aires	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					63	Construcción Agencia de Extensión Rural Jaccobacci - Provincia de Río Negro	42.500	2.517.054	4.721.996	1.616.249	0,00	70,00	s/i	25,00
					64	Construcción Agencia de Extensión Rural Trenque Lauquen - Provincia de Buenos Aires	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					65	Construcción Agencia de Extensión Rural Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires (10) (13)	1.987.093	0	289.642	287.281	80,00	35,00	s/i	35,00
					66	Construcción Agencia de Extensión Rural Chepes - Provincia de La Rioja (10)	2.546.668	0	300.000	206.973	81,00	10,00	s/i	3,00
					68	Construcción Agencia de Extensión Rural Laboulaye - Provincia de Córdoba	46.000	875.200	1.900.000	1.496.917	35,00	59,00	s/i	45,00
					69	Construcción Agencia de Extensión Rural Concordia - Provincia de Entre Ríos	73.622	164.100	2.609.522	2.206.673	19,00	65,00	s/i	47,00
					70	Construcción Agencia de Extensión Rural Crespo - Provincia de Entre Ríos	46.000	1.859.800	1.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					71	Construcción Agencia de Extensión Rural Maipú - Provincia de Mendoza	18.300	1.000	86.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					72	Construcción Agencia de Extensión Rural El Soberbio - Provincia de Misiones	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					73	Construcción Agencia de Extensión Rural Río Grande - Provincia de Tierra del Fuego	31.500	1.000	590.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					76	Construcción Agencia de Extensión Rural Malbrán - Provincia de Santiago del Estero	0	793.975	3.214.131	1.901.654	15,00	62,00	s/i	22,00
22						Ampliación Laboratorios y Construcciones Varias en Distintas Estaciones Experimentales Agropecuarias	58.790	1.868.800	1.319.282	964.282	18,00	14,00	s/i	0,00
					51	Ampliación Laboratorio Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista - Provincia de Corrientes	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					52	Construcción de Bioterio de Bioseguridad NRS 96 en el Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas de Castelar	0	1.000	147.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					53	Construcción de Sala de Animales Inoculados en la Estación Experimental Agropecuaria Mercedes - Provincia de Corrientes	58.790	1.000	1.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					54	Construcción de Invernáculo de Bioseguridad en la Estación Experimental Agropecuaria Mercedes - Provincia de Corrientes	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					55	Construcción de Invernáculo de Bioseguridad en la Estación Experimental Agropecuaria Paraná - Provincia de Entre Rios	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					56	Sala y Laboratorio para Control de Equipos Críticos-LPMI en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas	0	1.000	150.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					57	Construcción Centro de Capacitación Integral (CECAIN) en Yuto - Provincia de Jujuy	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					58	Construcción Oficina de Información Técnica (O.I.T) en Andresito - Provincia de Misiones	0	1.859.800	1.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					60	Construcción Unidad Técnica Local Valcheta- Provincia de Río Negro	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					61	Construcción Instituto Pequeña Agricultura Familiar de Cuyo - Provincia de San Juan (10)		0	952.282	952.282	94,00	6,00	s/i	0,00
					62	Construcción Taller, Laboratorio y Salón del Nodo Tecnológico en la Estación Experimental Agropecuaria Reconquista - Provincia de	0	1.000	51.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
				23	Construcción Unidad Investigación Avícola y Agencias de Extensión Rural	1.552.400	1.000	15.922.586	0	0,00	15,00	s/i	0,00	
					51	Construcción Residencia Interna en Enfermedades Aviarias de la Unidad de Investigación Avícola de Entre Rios (11)	1.492.000	0	300.000	0	0,00	s/i	0,00	
					52	Construcción Agencia de Extensión Rural Coronel Suarez - Provincia de Buenos Aires (11)	25.000	0	14.879.986	0	0,00	30,00	s/i	0,00
					53	Agencia Extensión Rural Trevelin - Provincia de Chubut	35.400	1.000	742.600	0	0,00	0,00	s/i	0,00
				24	Nuevos Institutos Investigación Provincia de Córdoba	0	3.000	13.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00	
					51	Nuevo Edificio Centro Investigación Agropecuaria (CIAP)	0	1.000	11.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					52	Nuevo Edificio Instituto Patología Vegetal	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					53	Nuevo Edificio Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
				25	Nuevo Instituto Investigación y Estación Experimental Agropecuaria para Chaco Semiárido	0	5.471.000	18.618.644	4.194.810	0,00	40,00	s/i	0,00	
					51	Nuevo Edificio Instituto Investigación Animal Chaco Semiárido (IIACS)	0	1.000	126.000	124.313	0,00	0,00	s/i	0,00
					52	Edificio Estación Experimental Agropecuaria del Este Santiago del Estero (QUIMILI)	0	5.470.000	18.492.644	4.070.498	0,00	100,00	s/i	30,00
				26	Nuevos Institutos para la Pequeña Agricultura Familiar, Estación Experimental Agropecuaria Tilimuqui y Agencia Rural Victorica	0	6.566.000	7.912.841	1.244.225	0,00	15,00	s/i	0,00	
					51	Estación Experimental Agropecuaria Tilimuqui	0	4.376.000	2.861.041	995.225	0,00	33,00	s/i	0,00
					52	Agencia Extensión Rural Victorica	0	2.188.000	852.800	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					53	Edificio para la Pequeña Agricultura Familiar (IPAF Patagónico)	0	1.000	250.000	249.000	0,00	0,00	s/i	0,00
					54	Edificio Instituto para la Pequeña Agricultura Familiar (IPAF Pampeano)	0	1.000	3.949.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
				27	Cableado Estructurado en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CNIA) Castelar - Provincia de Buenos Aires	0	8.143.056	15.330.152	8.213.805	0,00	64,00	s/i	20,00	
					51	Cableado Estructurado en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CNIA) Castelar - Provincia de Buenos Aires	0	8.143.056	15.330.152	8.213.805	0,00	64,00	s/i	20,00
16						Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT								
					3	Parques de Innovación Tecnológicos - PITS	2.966.739	886.268	0	0	62,81	0,00	s/i	0,00
					0	Parques de Innovación Tecnológicos - PITS	2.811.424	884.268	0	0	s/i			
					86	Ampliación Laboratorios de Alta complejidad PITS	155.315	2.000	0	0	42,00	0,00	s/i	0,00
				24	Construcciones y Ampliaciones en los Distintos Institutos de Castelar	184.000	2.204.000	3.986.000	3.176.877	34,00	4,00	s/i	4,00	
					51	Ampliación Edificio Banco de Germoplasma en el Instituto de Recursos Biológicos	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					52	Ampliación Laboratorio de Microscopía en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas de Castelar	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					55	Ampliación y Adecuación de Laboratorios a las Normas de Bioseguridad en el Instituto de Patobiología	180.000	2.200.000	3.986.000	3.176.877	40,00	53,00	s/i	55,00
				26	Construcción Tres Aulas en Edificio Jardín Maternal en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias Castelar (10)	191.986	0	170.000	167.000	64,00	36,00	s/i	36,00	
					51	Construcción Tres Aulas en Edificio Jardín Maternal en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias Castelar (10)	191.986	0	170.000	167.000	64,00	36,00	s/i	36,00
17						Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnologías - AITT								
					25	Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales del País	41.135	8.000	0	0	94,00	0,00	s/i	0,00
					51	Construcción Laboratorios y Oficinas en la Estación Experime	38.135	2.000	0	0	100,00	0,00	s/i	0,00
					64	Construcción Salón de Usos Múltiples y Biblioteca en la Esta	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					66	Ampliación Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria	1.000	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					71	Construcción Edificio Laboratorio en la Estación Experimenta	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					27	Construcciones y Ampliaciones de Edificios para Agencias de Extensión Rural y Campos Anexos	1.000	4.000	0	0	96,00	0,00	s/i	0,00
					56	Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural Güe	0	2.000	0	0	1,00	0,00	s/i	0,00
					67	Ampliación Sanitarios de la Agencia de Extensión Rural Carhu	1.000	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					29	Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Tucumán - Santiago del Estero, Corr; Mend- San Juan, Santa Fe y E. Ríos	1.583.805	508.000	69.425	10.212	56,00	37,00	s/i	0,00
					52	Ampliación Edificio Estación Experimental Agropecuaria Famaillá	1.000	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					53	Construcción Centro de Capacitación Integral en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá	1.000	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					54	Construcción Laboratorio de Forrajes y Suelos en la Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero	1.581.805	2.000	0	0	100,00	0,00	s/i	0,00
					58	Construcción Centro de Capacitación Integral en la EEA Mercedes	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					59	Construcción Laboratorio Biotecnología Mendoza	0	500.000	69.425	10.212	20,00	71,00	s/i	0,00
					30	Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Buenos Aires Norte y Otras Zonas del País	0	2.000	0	0	80,00	0,00	s/i	0,00
					57	Ampliación Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria San Luis	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					33	Construcciones y Ampliaciones Edificios para A.E.R., C.E.A., Laboratorios, Centros de Capacitación, etc.	0	2.000	0	0	95,00	0,00	s/i	0,00
					52	Conexión Agua Laboratorio Biotecnología en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					34	Construcciones y Ampliaciones en Unidades del Interior del País	0	2.000	0	0	97,00	0,00	s/i	0,00
					58	Ampliación Sanitarios en la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					35	Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales del NOA y NEA	1.381.194	20.000	0	0	37,00	0,00	s/i	0,00
					52	Remodelación y Ampliación Agencia de Extensión Rural del Río Salí	217.190	2.000	0	0	100,00	0,00	s/i	0,00
					53	Construcción Centro de Capacitación en la Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero	1.000	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					56	Construcción Comedor y Salón de Usos Múltiples en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	300.000	2.000	0	0	100,00	0,00	s/i	0,00
					59	Construcción Agencia de Extensión Rural San Pedro	860.004	2.000	0	0	100,00	0,00	s/i	0,00
					62	Ampliación Agencia de Extensión Rural Tinogasta	1.000	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					63	Construcción Agencia de Extensión Rural Sáenz Peña	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					67	Ampliación y Redimensionado Red Eléctrica en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá	1.000	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					68	Construcción Salón de Capacitación y Baños II Etapa en el Campo Anexo La María	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					69	Construcción Campo Experimental Regional Leales	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					70	Construcción Centro de Capacitación Integral en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	1.000	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					36	Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales Buenos Aires, Cuyo, Córdoba y Santa Fé	5.000	8.000	0	0	75,00	0,00	s/i	0,00
					53	Ampliación Sanitarios Campo Anexo Rivadavia	1.000	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					54	Remodelación y Ampliación Agencia de Extensión Rural Junín	1.000	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					58	Construcción Agencia de Extensión Rural Deán Funes	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					60	Construcción Agencia de Extensión Rural Río Cuarto	1.000	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					37	Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales de Buenos Aires; Patagonia y La Pampa	7.000	15.000	0	0	30,00	0,00	s/i	0,00
					51	Construcción Unidad de Coordinación San Pedro	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					55	Reconstrucción Dársena Interna en la Estación Experimental Agropecuaria Delta	1.000	1.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					58	Construcción Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria Hilario Ascasubi	1.000	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					60	Construcción Depósito Residuos Peligrosos y Agroquímicos (98 m2) en la Estación Experimental Agropecuaria Chubut	1.000	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					61	Construcción Depósito Residuos Peligrosos y Agroquímicos (98 m2) en la Estación Experimental Agropecuaria Esquel	1.000	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					62	Construcción Depósito Residuos Peligrosos y Agroquímicos (98 m2) en la Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					63	Construcción Agencia de Extensión Rural Chacharramendi	1.000	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					65	Puesta en Valor Histórico Edificio Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					38	Construcción y Ampliación de Agencias de Extensión Rural, Unidades del Interior del País y Estaciones Experimentales Agropecuari	96.724	3.000	380.000	379.584	89,00	11,00	s/i	0,00
					52	Ampliación de Agencia de Extensión Rural Abra Pampa	5.000	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					53	Ampliación de Agencia de Extensión Rural Comodoro Rivadavia	91.724	1.000	0	0	100,00	0,00	s/i	0,00
					56	Construcción Edificio Central Estación Experimental Agropecuaria Abra Pampa (2) (10)	7.763.151	0	380.000	379.584	100,00	0,00	s/i	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					39	Construcciones y Ampliaciones en las Provincias del Noroeste, Noreste Argentino y Litoral Mesopotámico	559.079	1.312.000	2.310.285	0	47,00	8,00	s/i	0,00
					52	Construcción Planta Tratamiento Termostático y Laboratorio Caña de Azúcar	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					53	Construcción Sistema de Tratamiento de Efluentes	0	1.200.000	2.299.285	0	0,00	70,00	s/i	0,00
					55	Construcción Red de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					56	Construcción Puente sobre el Canal San Martín en el Campo Anexo Las Marías	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					57	Construcción Derivadores de Riego en el Campo Anexo Las Marías	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					58	Puesta en Valor Edificio Central de la Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					59	Ampliación Edificio Central del Centro Regional Salta Jujuy	2.000	1.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					60	Construcción Laboratorio de Suelos y Agua en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					61	Construcción Centro de Capacitación Integral en la Estación Experimental Agropecuaria Yuto (1)	0	1.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					62	Construcción Invernadero en la Estación Experimental Agropecuaria Yuto	0	1.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					63	Ampliación Edificio Agencia de Extensión Rural Portezuelo	0	20.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					66	Ampliación Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					67	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Las Breñas	490.179	20.000	0	0	100,00	0,00	s/i	0,00
					68	Puesta en Valor Edificio de Nutrición en la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benítez	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					69	Construcción Comedor Cocina en la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benítez	0	1.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					71	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					72	Construcción Red Eléctrica baja tensión en la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes	0	20.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					73	Construcción Comedor en la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					74	Construcción Oficina de Información Técnica Virasoro	0	20.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					76	Construcción Depósito Plaguicidas en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia	0	2.000	0	0	85,00	0,00	s/i	0,00
					77	Ampliación Oficinas y Laboratorio y conexiones agua en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia	0	1.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					78	Ampliación Red de Agua Corriente en la Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul	31.935	2.000	11.000	0	100,00	0,00	s/i	0,00
					79	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul	0	1.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					80	Ampliación Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul	34.965	2.000	0	0	100,00	0,00	s/i	0,00
				40	Construcciones y Ampliaciones en las Provincias de Cuyo, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires	708.787	14.340.000	3.733.130	1.232.521	24,00	6,00	s/i	1,00	
					51	Ampliación edificio Vitivinicultura en la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					52	Construcción Comedor y Dormitorios en la Estación Experimental Agropecuaria La Consulta	0	300.000	967.000	312.161	80,00	11,00	s/i	10,00
					53	Construcción Depósito Agroquímicos en la Estación Experimental Agropecuaria La Consulta	0	2.000	0	0	100,00	0,00	s/i	0,00
					54	Construcción Depósito Residuos Peligrosos y Agroquímicos en la Estación Experimental Agropecuaria Rama Caída	0	2.000	1.600.000	920.360	0,00	100,00	s/i	45,00
					55	Construcción Depósito para tractores en el Campo Anexo San Martín	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					56	Construcción Depósito de Implementos en el Campo Anexo San Martín	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					58	Construcción Tinglado para Expendio de Combustibles en el Campo Anexo San Martín	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					59	Construcción Sanitarios en el Salón de Eventos de la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					60	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					61	Construcción Comedor, Sanitarios y Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria Reconquista	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					62	Construcción Planta Piloto Gestión de Envases é Infraestructura en la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros	0	1.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					63	Construcción Cámara Digestora en la Estación Experimental Agropecuaria Manfredi	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					64	Construcción Depósito de Residuos Peligrosos y Agroquímicos en la Estación Experimental Agropecuaria Manfredi	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					66	Reconstrucción Dársena Interna en la Estación Experimental Agropecuaria Delta	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					67	Pavimentación caminos en la Estación Experimental Agropecuaria San Pedro	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					68	Ampliación Edificio Post grado en Producción Animal en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					69	Construcción corrales de aislamiento con doble alambrado y manga en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					70	Construcción Planta de Tratamiento de efluentes en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce	0	14.000.000	1.166.130	0	0,00	100,00	s/i	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					71	Ampliación Jardín Maternal en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					72	Ampliación oficinas Sector Mejoramiento Genético en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					73	Construcción Galpón para almacenamiento en la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave	0	1.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					74	Construcción Red de gas en la Estación Experimental Agropecuaria Hilario Ascasubi	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					76	Construcción Depósito de Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Guillermo Covas	708.787	2.000	0	0	100,00	0,00	s/i	0,00
41						Construcciones en el Área Patagónica	0	16.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					51	Ampliación Laboratorio de Genética Vegetal en la Estación Experimental Agropecuaria Bariloche	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					52	Construcción Sala de Necropsia y Corrales en la Estación Experimental Agropecuaria Bariloche	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					55	Puesta en valor Edificio Histórico Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					56	Ampliación Sanitarios en la Estación Experimental Agropecuaria Esquel	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					57	Ampliación Oficinas y Sala de Reuniones en la Estación Experimental Agropecuaria Esquel	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					58	Construcción Sanitarios en Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					60	Construcción tres viviendas para técnicos en la Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					61	Construcción Tinglado para vehículos en Río Gallegos	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
43						Construcción de Depósitos, Laboratorios y Galpón en Unidades del Interior del País	2.587.845	6.000	0	0	88,00	0,00	s/i	0,00
					52	Construcción Galpón de Usos Múltiples Campo Tilimuqui - Provincia de la Rioja	430.696	2.000	0	0	100,00	0,00	s/i	0,00
					53	Construcción Laboratorio de Fisiología y Fitopatología Cerro Azul	1.597.031	2.000	0	0	65,00	0,00	s/i	0,00
					54	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos Corrientes	560.118	2.000	0	0	100,00	0,00	s/i	0,00
44						Construcciones y Ampliaciones en Unidades del Interior del País - Etapa II	0	4.622.000	0	0	5,00	20,00	s/i	0,00
					51	Construcción Laboratorio de Ecotoxicología, Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola Castelar	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					52	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos, Instituto de Fitopatología y Fisiología Vegetal - Córdoba	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					53	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos Leales - Tucumán	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					55	Construcción Invernáculos Catamarca	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					56	Ampliación y Remodelación Unidad Habitacional Campo Los Cerrillos - Provincia de La Rioja	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					58	Construcción Sala de Conferencias Las Breñas - Provincia de Chaco	0	1.200.000	0	0	0,00	100,00	s/i	0,00
					59	Construcción Nuevo Galpón Porcino Las Breñas - Provincia de Chaco	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					60	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos San Juan - Provincia de San Juan	0	200.000	0	0	100,00	0,00	s/i	0,00
					61	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos Marcos Juarez - Provincia de Córdoba	0	1.400.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					62	Construcción Salón Auditorio Estación Experimental Agropecuaria Paraná - Provincia de Entre Ríos	0	1.800.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					63	Construcción Red de Gas Concepción del Uruguay - Provincia de Entre Ríos	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					64	Ampliación y Refacción Salón de Actos Estación Experimental Agropecuaria Concordia - Provincia de Entre Ríos	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					65	Construcción Galpón de Maternidad con 14 Jaulas Porcinas Pergamino - Provincia de Buenos Aires	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					66	Construcción Galpón de Lanchas Estación Experimental Agropecuaria Delta - Provincia de Buenos Aires	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					68	Construcción Laboratorio de Biotecnología Estación Experimental Agropecuaria Hilario Ascasubi - Provincia de Buenos Aires	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
47						Construcción en Estaciones Experimentales Agropecuarias Salta, La Rioja, Entre Ríos y Buenos Aires	652.128	10.306.000	8.890.000	2.727.196	16,00	30,00	s/i	10,00
					51	Construcción Edificio de Sanidad Animal en Cerrillos Salta	75.000	7.300.000	6.800.000	2.011.306	0,00	80,00	s/i	15,00
					52	Construcción de Biblioteca, Cocina, Comedor y Dormitorios en Chamental La Rioja	0	3.000.000	2.090.000	715.890	0,00	60,00	s/i	0,00
					53	Construcción Red de Gas en Concepción del Uruguay, Entre Ríos	0	2.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					54	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en Bordenave	577.128	4.000	0	0	95,00	0,00	s/i	0,00
48						Construcción Laboratorio Biotecnología y Obras de Infraestructura Básica	61.300	2.820.000	2.300.000	497.582	35,00	65,00	s/i	4,00
					51	Laboratorio de Biotecnología - Provincia de Tucumán	19.800	200.000	1.700.000	276.382	0,00	100,00	s/i	5,00
					52	Reconstrucción Red de Agua, Planta Potabilizadora y Cloacas - Provincia de Buenos Aires	0	2.500.000	600.000	221.200	0,00	100,00	s/i	0,00
					53	Construcción Sanitarios y Comedor - Provincia de Buenos Aires	41.500	120.000	0	0	100,00	0,00	s/i	0,00
49						Infraestructura Eléctrica en el Campo Experimental La María de la Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero	0	300.000	3.060.000	623.785	0,00	s/i	s/i	25,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					51	Infraestructura Eléctrica en el Campo Experimental La María de la Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero	0	300.000	3.060.000	623.785	0,00	s/i	s/i	25,00
					50	Construcción Portal de Ingreso y Cabinas de Seguridad en la Estación Experimental Agropecuaria Campo Exp Chilecito - La Rioja (11)	0	0	872.000	99.186	0,00	s/i	s/i	40,00
					51	Construcción Portal de Ingreso y Cabinas de Seguridad en la Estación Experimental Agropecuaria Campo Exp Chilecito - La Rioja (11)	0	0	872.000	99.186	0,00	s/i	s/i	40,00
					51	Puesta en Valor Edificio Central Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez (10)	0	0	490.000	481.326	0,00	100,00	s/i	80,00
					51	Puesta en Valor Edificio Central Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez (10)	0	0	490.000	481.326	0,00	100,00	s/i	80,00
					52	Puesta en Valor Edificio Central Centro Regional Tucumán Santiago del Estero (10)	0	0	2.910.615	498.153	0,00	100,00	s/i	0,00
					51	Puesta en Valor Edificio Central Centro Regional Tucumán Santiago del Estero (10)	0	0	2.910.615	498.153	0,00	100,00	s/i	0,00
					53	Instalación Red Interna de Gas Natural en la Estación Experimental Agropecuaria Ingeniero Guillermo Covas, Provincia de la Pampa (10)	0	0	770.000	5.550	0,00	100,00	s/i	0,00
					51	Instalación Red Interna de Gas Natural en la Estación Experimental Agropecuaria Ingeniero Guillermo Covas, Provincia de la Pampa (10)	0	0	770.000	5.550	0,00	100,00	s/i	0,00
609						Instituto Nacional de Vitivinicultura								
	16					Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola								
					6	Construcción Subdelegación General Alvear, Mendoza	3.540.426	1.513.068	2.080.529	1.255.357	73,66	26,34	0,00	12,16
					51	Construcción Subdelegación General Alvear, Mendoza	3.540.426	1.513.068	2.080.529	1.255.357	73,66	26,34	0,00	12,16
					7	Ampliación y Adecuación Edilicia en Laboratorios Existentes	4.637.834	537.589	1.280.079	1.103.799	88,00	12,00	0,40	11,52
					51	Ampliación y Adecuación Edilicia en Laboratorios Existentes	4.637.834	537.589	1.280.079	1.103.799	88,00	12,00	0,40	11,52
					8	Construcción Subdelegación Chilecito, La Rioja (10)	5.608.425	0	1.473.348	1.312.633	64,48	10,43	s/i	10,43
					51	Construcción Subdelegación Chilecito, La Rioja (10)	5.608.425	0	1.473.348	1.312.633	64,48	10,43	s/i	10,43
					10	Ampliación Edilicia Delegación General Roca, Río Negro	312.294	591.805	591.805	180.198	37,99	62,01	0,00	19,93
					51	Ampliación Edilicia Delegación General Roca, Río Negro	312.294	591.805	591.805	180.198	37,99	62,01	0,00	19,93
					12	Adecuación de la Infraestructura del INV	223.831	992.800	992.800	317.897	6,08	26,97	2,56	8,64
					51	Adecuación de la Infraestructura del INV	223.831	992.800	992.800	317.897	6,08	26,97	2,56	8,64
					14	Construcción Delegación y Laboratorio San Martín (1)	0	820.271	820.271	0	0,00	15,74	0,00	0,00
					51	Construcción Delegación y Laboratorio San Martín (1)	0	820.271	820.271	0	0,00	15,74	0,00	0,00
					16	Ampliación, Adecuación y Mejoras en Inmuebles Propios del I.N.V. (1)	0	1.400.000	1.400.000	0	0,00	42,30	0,00	0,00
					51	Ampliación, Adecuación y Mejoras en Inmuebles Propios del I.N.V. (1)	0	1.400.000	1.400.000	0	0,00	42,30	0,00	0,00
623						Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria								
		22				Acciones para Contribuir a Asegurar la Sanidad y Calidad Agroalimentaria								
					4	Construcción Edificio de Laboratorios y Central de Drogas - Buenos Aires	0	51.745.000	86.353.774	25.241.174	0,00	60,00	7,20	9,20
					51	Construcción Edificio de Laboratorios y Central de Drogas - Buenos Aires	0	51.745.000	86.353.774	25.241.174	0,00	60,00	7,20	9,20
					5	Remodelación y Puesta en Valor Oficina Local Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires	0	3.080.000	3.080.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00
					51	Remodelación y Puesta en Valor Oficina Local Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires	0	3.080.000	3.080.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00
					6	Construcción Regional NOA Sur - Provincia de Tucumán	0	8.225.000	8.225.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00
					51	Construcción Regional NOA Sur - Provincia de Tucumán	0	8.225.000	8.225.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00
53						Ministerio de Turismo								
	322					Ministerio de Turismo (6)								
		1				Actividades Centrales								
					10	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I (GIRSU) - Parque Nahuel Huapi - Río Negro	0	16.094.204	0	0	0,00			
					51	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I (GIRSU) - Parque Nahuel Huapi - Río Negro	0	16.094.204	0	0	0,00			
					11	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I GIRSU - Parque Arrayanes - Neuquén	10.587.624	1.075.421	0	0	100,00			
					51	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I GIRSU - Parque Arrayanes - Neuquén	10.587.624	1.075.421	0	0	100,00			
					14	Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Planta de Separación de Residuos El Bolsón, Río Negro - Etapa II	4.246.970	525.506	0	0	97,09			
					51	Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Planta de Separación de Residuos El Bolsón, Río Negro - Etapa II	4.246.970	525.506	0	0	97,09			
					16	Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Planta Separadora de Residuos y Obra Civil Junín de los Andes, Neuquén	0	13.602.886	0	0	0,00			
					51	Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Planta Separadora de Residuos y Obra Civil Junín de los Andes, Neuquén	0	13.602.886	0	0	0,00			

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					29	Puesta en Valor Misión Nuestra Señora de Loreto - Templo, huerto, capilla y eje procesional - Rehabilitación y Equipamiento Cent	0	2.519.567	178.049	178.049	25,40			
					51	Puesta en Valor Misión Nuestra Señora de Loreto - Templo, huerto, capilla y eje procesional - Rehabilitación y Equipamiento Cent	0	2.519.567	178.049	178.049	25,40			
					30	Refacción Pasarelas y Obras Conexas para el Acceso a Refugios de Montaña - El Bolsón, Río Negro (BID N° 2606-0/OC)	0	928.956	0	0	0,00			
					51	Refacción Pasarelas y Obras Conexas para el Acceso a Refugios de Montaña - El Bolsón, Río Negro (BID N° 2606-0/OC)	0	928.956	0	0	0,00			
					43	Señalamiento Corredor Los Lagos - Centros Turísticos del Corredor - Río Negro (BID N° 2606/OC - AR)	0	5.338.466	0	0	0,00			
					51	Señalamiento Corredor Los Lagos - Centros Turísticos del Corredor - Río Negro (BID N° 2606/OC - AR)	0	5.338.466	0	0	0,00			
					44	Construcción de Sendero Interpretativo y Adecuación Edilicia en Paseo La Catarata - El Hoyo - Chubut (BID N° 2606/OC - AR)	0	2.172.091	0	0	0,00			
					51	Construcción de Sendero Interpretativo y Adecuación Edilicia en Paseo La Catarata - El Hoyo - Chubut (BID N° 2606/OC - AR)	0	2.172.091	0	0	0,00			
					45	Construcción Embarcadero para Desarrollo de Actividades Náuticas - Puerto Patriada - El Hoyo - Chubut (BID N° 2606/OC - AR)	0	1.749.490	0	0	0,00			
					51	Construcción Embarcadero para Desarrollo de Actividades Náuticas - Puerto Patriada - El Hoyo - Chubut (BID N° 2606/OC - AR)	0	1.749.490	0	0	0,00			
					47	Revalorización de un Circuito Integrado de Refugios de Montaña- Parque Nacional Lago Puelo - Chubut (BID N° 2606/OC - AR)	0	8.355.302	0	0	0,00			
					51	Revalorización de un Circuito Integrado de Refugios de Montaña- Parque Nacional Lago Puelo - Chubut (BID N° 2606/OC - AR)	0	8.355.302	0	0	0,00			
					48	Rehabilitación Centros de Interpretación Santa Ana - Misiones (BID N° 2606/OC - AR)	0	2.519.567	211.677	211.677	27,30			
					51	Rehabilitación Centros de Interpretación Santa Ana - Misiones (BID N° 2606/OC - AR)	0	2.519.567	211.677	211.677	27,30			
					49	Construcción Oficina de Turismo en el Soberbio - Misiones (BID N° 2606/OC - AR)	0	1.889.688	124.780	124.780	24,11			
					51	Construcción Oficina de Turismo en el Soberbio - Misiones (BID N° 2606/OC - AR)	0	1.889.688	124.780	124.780	24,11			
					50	Construcción Planta de Reciclaje y Compostaje (GIRSU)-Parque Nacional Nahuel Huapi - Bariloche - Río Negro (BID N° 1868/OC - AR)	0	14.800.309	0	0	19,97			
					51	Construcción Planta de Reciclaje y Compostaje (GIRSU)-Parque Nacional Nahuel Huapi - Bariloche - Río Negro (BID N° 1868/OC - AR)	0	14.800.309	0	0	19,97			
					51	Cierre Basural a Cielo Abierto Existente (GIRSU) -Parque Nacional Nahuel Huapi - Bariloche - Río Negro (BID N° 1868/OC - AR)	0	16.604.367	0	0	0,00			
					51	Cierre Basural a Cielo Abierto Existente (GIRSU) -Parque Nacional Nahuel Huapi - Bariloche - Río Negro (BID N° 1868/OC - AR)	0	16.604.367	0	0	0,00			
					52	Señalamiento Corredor de Misiones Jesuíticas - Centros Turístico del Corredor - Misiones (BID N° 2606/OC - AR)	0	6.751.424	0	0	0,00			
					51	Señalamiento Corredor de Misiones Jesuíticas - Centros Turístico del Corredor - Misiones (BID N° 2606/OC - AR)	0	6.751.424	0	0	0,00			
					53	Mejoramiento del Camino de Acceso al Parque Provincial Teyú Cuaré - San Ignacio, Misiones.	0	7.607.491	0	0	0,00			
					51	Mejoramiento del Camino de Acceso al Parque Provincial Teyú Cuaré - San Ignacio, Misiones.	0	7.607.491	0	0	0,00			
					55	Refuncionalización Hostería Provincial en Amaicha del Valle - Provincia de Tucumán	0	1.327.199	0	0	0,00			
					51	Refuncionalización Hostería Provincial en Amaicha del Valle - Provincia de Tucumán	0	1.327.199	0	0	0,00			
					57	Instauración Museo de los Menhires Cultura Tafi en el Mollar - Provincia de Tucumán	0	2.072.901	0	0	0,00			
					51	Instauración Museo de los Menhires Cultura Tafi en el Mollar - Provincia de Tucumán	0	2.072.901	0	0	0,00			
					59	Construcción de Grupos Sanitarios en Purmamarca - Provincia de Jujuy	0	632.064	0	0	0,00			
					51	Construcción de Grupos Sanitarios en Purmamarca - Provincia de Jujuy	0	632.064	0	0	0,00			
					61	Mejora en Portal de Acceso y Oficina de Informes en las Salinas Grandes - Provincia de Jujuy	0	744.960	0	0	0,00			
					51	Mejora en Portal de Acceso y Oficina de Informes en las Salinas Grandes - Provincia de Jujuy	0	744.960	0	0	0,00			
					62	Construcción Centro de Artesanos y Visitantes en Tilcara - Provincia de Jujuy	0	2.991.807	0	0	0,00			
					51	Construcción Centro de Artesanos y Visitantes en Tilcara - Provincia de Jujuy	0	2.991.807	0	0	0,00			
					66	Mejora en Portal de Acceso y Oficina de Informes en Hualfin - Provincia de Catamarca	0	752.000	0	0	0,00			
					51	Mejora en Portal de Acceso y Oficina de Informes en Hualfin - Provincia de Catamarca	0	752.000	0	0	0,00			
					67	Mejora en Portal de Acceso y Oficina de Informes en Londres - Provincia de Catamarca	0	752.000	0	0	0,00			
					51	Mejora en Portal de Acceso y Oficina de Informes en Londres - Provincia de Catamarca	0	752.000	0	0	0,00			
					69	Mejora en Portal de Acceso y Oficina de Informes en Villa Unión - Provincia de La Rioja	0	664.960	0	0	0,00			
					51	Mejora en Portal de Acceso y Oficina de Informes en Villa Unión - Provincia de La Rioja	0	664.960	0	0	0,00			
					70	Mejora en Portal de Acceso y Oficina de Informes Acceso Talampaya - Provincia de La Rioja	0	664.960	0	0	0,00			
					51	Mejora en Portal de Acceso y Oficina de Informes Acceso Talampaya - Provincia de La Rioja	0	664.960	0	0	0,00			
					74	Construcción Muelle de Pescadores en Vuelta de Obligado, San Pedro - Provincia de Buenos Aires	0	1.172.320	0	0	0,00			
					51	Construcción Muelle de Pescadores en Vuelta de Obligado, San Pedro - Provincia de Buenos Aires	0	1.172.320	0	0	0,00			

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
				76		Construcción Centro de Interpretación Paleontológica Dr. William Sill y Museo Ciencias Naturales (Cúpula)	0	13.362.566	0	0	0,00			
				51		Construcción Centro de Interpretación Paleontológica Dr. William Sill y Museo Ciencias Naturales (Cúpula)	0	13.362.566	0	0	0,00			
22						Desarrollo Turístico con Financiamiento Internacional								
		2				Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID Nº 2606-0/OC)								
				29		Puesta en Valor Misión Nuestra Señora de Loreto - Templo, Huerto, Capilla y Eje Procesional - (BID Nº 2606-0/OC)	722.016	0	2.341.518	1.828.270	25,40	74,60	17,00	72,04
				51		Puesta en Valor Misión Nuestra Señora de Loreto - Templo, Huerto, Capilla y Eje Procesional - (BID Nº 2606-0/OC)	722.016	0	2.341.518	1.828.270	25,40	74,60	17,00	72,04
				30		Refacción Pasarelas y Obras Conexas para el Acceso a Refugios de Montaña - El Bolsón, Río Negro (BID Nº 2606-0/OC)	0	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Refacción Pasarelas y Obras Conexas para el Acceso a Refugios de Montaña - El Bolsón, Río Negro (BID Nº 2606-0/OC)	0	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				43		Señalamiento Corredor Los Lagos - Centros Turísticos del Corredor - Río Negro (BID Nº 2606/OC - AR)	0	0	7.965.860	2.272.692	0,00	100,00	3,00	23,00
				51		Señalamiento Corredor Los Lagos - Centros Turísticos del Corredor - Río Negro (BID Nº 2606/OC - AR)	0	0	7.965.860	2.272.692	0,00	100,00	3,00	23,00
				44		Construcción de Sendero Interpretativo y Adecuación Edilicia en Paseo La Catarata - El Hoyo - Chubut (BID Nº 2606/OC - AR)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Sendero Interpretativo y Adecuación Edilicia en Paseo La Catarata - El Hoyo - Chubut (BID Nº 2606/OC - AR)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				45		Construcción Embarcadero para Desarrollo de Actividades Náuticas - Puerto Patriada - El Hoyo - Chubut (BID Nº 2606/OC - AR)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción Embarcadero para Desarrollo de Actividades Náuticas - Puerto Patriada - El Hoyo - Chubut (BID Nº 2606/OC - AR)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				47		Revalorización de un Circuito Integrado de Refugios de Montaña- Parque Nacional Lago Puelo - Chubut (BID Nº 2606/OC - AR)	0	0	6.243.720	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Revalorización de un Circuito Integrado de Refugios de Montaña- Parque Nacional Lago Puelo - Chubut (BID Nº 2606/OC - AR)	0	0	6.243.720	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				48		Rehabilitación Centros de Interpretación Santa Ana - Misiones (BID Nº 2606/OC - AR)	775.956	0	2.307.890	1.672.693	27,30	72,70	20,00	70,00
				51		Rehabilitación Centros de Interpretación Santa Ana - Misiones (BID Nº 2606/OC - AR)	775.956	0	2.307.890	1.672.693	27,30	72,70	20,00	70,00
				49		Construcción Oficina de Turismo en el Soberbio - Misiones (BID Nº 2606/OC - AR)	537.910	0	1.764.908	1.424.288	24,11	75,89	22,00	70,73
				51		Construcción Oficina de Turismo en el Soberbio - Misiones (BID Nº 2606/OC - AR)	537.910	0	1.764.908	1.424.288	24,11	75,89	22,00	70,73
				52		Señalamiento Corredor de Misiones Jesuíticas - Centros Turístico del Corredor - Misiones (BID Nº 2606/OC - AR)	0	0	6.751.424	3.111.272	0,00	82,48	32,00	64,92
				51		Señalamiento Corredor de Misiones Jesuíticas - Centros Turístico del Corredor - Misiones (BID Nº 2606/OC - AR)	0	0	6.751.424	3.111.272	0,00	82,48	32,00	64,92
				53		Mejoramiento del Camino de Acceso al Parque Provincial Teyú Cuaré - San Ignacio, Misiones (CAF Nº 201203)	0	0	7.491.907	4.136.972	0,00	100,00	0,00	97,70
				51		Mejoramiento del Camino de Acceso al Parque Provincial Teyú Cuaré - San Ignacio, Misiones (CAF Nº 201203)	0	0	7.491.907	4.136.972	0,00	100,00	0,00	97,70
				76		Construcción Centro de Interpretación Paleontológica Dr. William Sill y Museo Ciencias Naturales (Cúpula) (BID Nº 2606/OC - AR)	0	0	18.664.616	6.783.277	0,00	100,00	16,34	36,34
				51		Construcción Centro de Interpretación Paleontológica Dr. William Sill y Museo Ciencias Naturales (Cúpula) (BID Nº 2606/OC - AR)	0	0	18.664.616	6.783.277	0,00	100,00	16,34	36,34
				77		Instalación Parque Jesuítico Guaraní Etapa A. San Ignacio Mini - Provincia de Misiones (11)	0	0	4.075.500	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				51		Instalación Parque Jesuítico Guaraní Etapa A. San Ignacio Mini - Provincia de Misiones (11)	0	0	4.075.500	0	0,00	s/i	0,00	0,00
3						Desarrollo Turístico en Ruta Nacional Nº 40, Norte, Litoral y Buenos Aires (CAF Nº 201203)								
				55		Refuncionalización Hostería Provincial en Amaicha del Valle - Provincia de Tucumán (CAF Nº 201203) (12)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Refuncionalización Hostería Provincial en Amaicha del Valle - Provincia de Tucumán (CAF Nº 201203) (12)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				57		Instauración Museo de los Menhires Cultura Tafi en el Mollar - Provincia de Tucumán (CAF Nº 201203)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Instauración Museo de los Menhires Cultura Tafi en el Mollar - Provincia de Tucumán (CAF Nº 201203)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				59		Construcción de Grupos Sanitarios en Purmamarca - Provincia de Jujuy (CAF Nº 201203)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Grupos Sanitarios en Purmamarca - Provincia de Jujuy (CAF Nº 201203)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				61		Mejora en Portal de Acceso y Oficina de Informes en las Salinas Grandes - Provincia de Jujuy (CAF Nº 201203)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Mejora en Portal de Acceso y Oficina de Informes en las Salinas Grandes - Provincia de Jujuy (CAF Nº 201203)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				62		Construcción Centro de Artesanos y Visitantes en Tilcara - Provincia de Jujuy (CAF Nº 201203)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción Centro de Artesanos y Visitantes en Tilcara - Provincia de Jujuy (CAF Nº 201203)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				66		Mejora en Portal de Acceso y Oficina de Informes en Hualfin - Provincia de Catamarca (CAF Nº 201203)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Mejora en Portal de Acceso y Oficina de Informes en Hualfin - Provincia de Catamarca (CAF Nº 201203)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				67		Mejora en Portal de Acceso y Oficina de Informes en Londres - Provincia de Catamarca (CAF Nº 201203)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Mejora en Portal de Acceso y Oficina de Informes en Londres - Provincia de Catamarca (CAF Nº 201203)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				69		Mejora en Portal de Acceso y Oficina de Informes en Villa Unión - Provincia de La Rioja (CAF Nº 201203)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					51	Mejora en Portal de Acceso y Oficina de Informes en Villa Unión - Provincia de La Rioja (CAF N° 201203)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					70	Mejora en Portal de Acceso y Oficina de Informes Acceso Talampaya - Provincia de La Rioja (CAF N° 201203)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejora en Portal de Acceso y Oficina de Informes Acceso Talampaya - Provincia de La Rioja (CAF N° 201203)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					74	Construcción Muelle de Pescadores en Vuelta de Obligado, San Pedro - Provincia de Buenos Aires (CAF N° 201203)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Muelle de Pescadores en Vuelta de Obligado, San Pedro - Provincia de Buenos Aires (CAF N° 201203)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23						Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos								
					1	Tratamiento de Residuos Sólidos para Municipios Turísticos y Pequeños - GIRSU Etapa I (BID N° 1868/OC-AR-2)								
					10	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I (GIRSU) - Parque Nahuel Huapí - Río Negro	0	0	29.619.468	8.266.823	0,00	67,48	10,96	34,96
					51	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I (GIRSU) - Parque Nahuel Huapí - Río Negro	0	0	29.619.468	8.266.823	0,00	67,48	10,96	34,96
					11	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I GIRSU - Parque Arrayanes - Neuquén (2)	14.642.203	0	1.377.912	1.064.765	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I GIRSU - Parque Arrayanes - Neuquén (2)	14.642.203	0	1.377.912	1.064.765	100,00	0,00	0,00	0,00
					14	Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Planta de Separación de Residuos El Bolsón, Río Negro - Etapa II	8.995.298	0	527.797	253.565	97,09	2,91	2,91	2,91
					51	Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Planta de Separación de Residuos El Bolsón, Río Negro - Etapa II	8.995.298	0	527.797	253.565	97,09	2,91	2,91	2,91
					16	Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento Planta Separadora de Residuos y Obra Civil Junín de los Andes, Neuquén (BID N° 1868)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento Planta Separadora de Residuos y Obra Civil Junín de los Andes, Neuquén (BID N° 1868)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					41	Const. Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto-Etapa II GIRSU-PN Lanín-San Martín de Los Andes (BID N° 1868) (11)	772.880	0	341.012	251.272	67,80	32,20	0,00	32,20
					51	Const. Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto-Etapa II GIRSU-PN Lanín-San Martín de Los Andes (BID N° 1868) (11)	772.880	0	341.012	251.272	67,80	32,20	0,00	32,20
					50	Construcción Planta de Reciclaje y Compostaje (GIRSU)-Parque Nacional Nahuel Huapí - Bariloche - Río Negro (BID N° 1868/OC - AR)	4.279.463	0	22.546.787	14.879.401	19,97	80,03	20,00	60,02
					51	Construcción Planta de Reciclaje y Compostaje (GIRSU)-Parque Nacional Nahuel Huapí - Bariloche - Río Negro (BID N° 1868/OC - AR)	4.279.463	0	22.546.787	14.879.401	19,97	80,03	20,00	60,02
					51	Cierre Basural a Cielo Abierto Existente (GIRSU) -Parque Nacional Nahuel Huapí - Bariloche - Río Negro (BID N° 1868/OC - AR)	0	0	16.604.367	4.861.006	0,00	100,00	0,00	20,00
					51	Cierre Basural a Cielo Abierto Existente (GIRSU) -Parque Nacional Nahuel Huapí - Bariloche - Río Negro (BID N° 1868/OC - AR)	0	0	16.604.367	4.861.006	0,00	100,00	0,00	20,00
107						Administración de Parques Nacionales								
					17	Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas								
					9	Mejoras e Infraestructuras Varias en Parques - Etapa VI	1.122.295	7.340.000	9.790.746	4.822.190	40,00	60,00	20,00	40,00
					51	Mejoras e Infraestructuras Varias en Parques - Etapa VI	1.122.295	7.340.000	9.790.746	4.822.190	40,00	60,00	20,00	40,00
					10	Mejoras e Infraestructuras Varias en Parques - Etapa VII (1)	0	25.628.480	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructuras Varias en Parques - Etapa VII (1)	0	25.628.480	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
20						Áreas Protegidas y Conservación de Corredores (BIRF N° 7520/AR Comp.3)								
					1	Mejoras e Infraestructura en PN Calilegua	348.870	3.125.640	1.680.640	0	5,00	60,00	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructura en PN Calilegua	348.870	3.125.640	1.680.640	0	5,00	60,00	0,00	0,00
					2	Mejoras e Infraestructura en PN Talampaya	7.125.858	3.360.000	12.034.319	0	59,36	7,00	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Talampaya	7.125.858	3.360.000	12.034.319	0	59,36	7,00	0,00	0,00
					4	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Sierras las Quijadas	6.282.842	1.920.000	4.420.000	3.603.295	79,62	13,00	3,25	9,75
					51	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Sierras las Quijadas	6.282.842	1.920.000	4.420.000	3.603.295	79,62	13,00	3,25	9,75
					5	Refacción Edificio APN Sede Ancón	184.976	300.000	450.000	10.197	16,00	59,00	0,00	20,00
					51	Refacción Edificio APN Sede Ancón	184.976	300.000	450.000	10.197	16,00	59,00	0,00	20,00
					6	Mejoras e Infraestructura en PN Tierra del Fuego	398.505	2.100.000	3.500.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructura en PN Tierra del Fuego	398.505	2.100.000	3.500.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00
					7	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campo de los Alisos	4.921.708	770.000	1.770.000	274.288	91,05	4,00	1,00	3,00
					51	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campo de los Alisos	4.921.708	770.000	1.770.000	274.288	91,05	4,00	1,00	3,00
					8	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Río Pilcomayo	1.321.601	7.234.400	6.234.400	737.327	39,22	48,35	0,00	22,39
					51	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Río Pilcomayo	1.321.601	7.234.400	6.234.400	737.327	39,22	48,35	0,00	22,39
					9	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campos del Tuyú	0	5.625.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campos del Tuyú	0	5.625.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
				10		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Los Cardones	5.621.122	500.000	10.000	0	62,84	20,00	0,00	0,00
				51		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Los Cardones	5.621.122	500.000	10.000	0	62,84	20,00	0,00	0,00
				11		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Bosques Petrificados	7.157.206	500.000	10.000	0	71,00	11,00	0,00	0,00
				51		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Bosques Petrificados	7.157.206	500.000	10.000	0	71,00	11,00	0,00	0,00
				13		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Perito Moreno	8.136.674	500.000	500.000	260.472	79,30	8,00	0,00	2,00
				51		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Perito Moreno	8.136.674	500.000	500.000	260.472	79,30	8,00	0,00	2,00
22						Mejora de la Competitividad del Sector Turismo (BID N° 1648/OC-AR)								
				2		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi (BID 1648/OC-AR)	63.222.847	835.000	2.693.483	2.493.403	99,00	1,00	0,00	0,50
				51		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi (BID 1648/OC-AR)	63.222.847	835.000	2.693.483	2.493.403	99,00	1,00	0,00	0,50
				4		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo (BID 1648/OC-AR)	9.990.107	835.000	989.164	485.836	91,61	1,00	0,00	1,39
				51		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo (BID 1648/OC-AR)	9.990.107	835.000	989.164	485.836	91,61	1,00	0,00	1,39
				5		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Iguazú (BID 1648/OC-AR) (11)	17.776.451	0	2.167.043	1.897.042	98,00	2,00	0,66	1,33
				51		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Iguazú (BID 1648/OC-AR) (11)	17.776.451	0	2.167.043	1.897.042	98,00	2,00	0,66	1,33
23						Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos (BID N° 2606/OC-AR)								
				1		Centro de Atención al Visitante en el Parque Nacional Lago Puelo (BID N° 2606/OC-AR)	0	4.969.101	4.969.101	0	0,00	75,00	0,00	0,00
				51		Centro de Atención al Visitante en el Parque Nacional Lago Puelo (BID N° 2606/OC-AR)	0	4.969.101	4.969.101	0	0,00	75,00	0,00	0,00
				2		Construcción Sendero el Alerzal en el Parque Nacional Los Alerces (BID N° 2606/OC-AR)	0	5.585.322	5.585.322	2.090.105	0,00	72,40	25,00	43,10
				51		Construcción Sendero el Alerzal en el Parque Nacional Los Alerces (BID N° 2606/OC-AR)	0	5.585.322	5.585.322	2.090.105	0,00	72,40	25,00	43,10
				3		Reconstrucción Puente Río Manso y Construcción Alcantarilla Acceso Cerro Tronador en el PN Nahuel Huapi (BID N° 2606/OC-AR)	0	4.934.775	3.661.427	0	0,00	71,55	0,00	0,00
				51		Reconstrucción Puente Río Manso y Construcción Alcantarilla Acceso Cerro Tronador en el PN Nahuel Huapi (BID N° 2606/OC-AR)	0	4.934.775	3.661.427	0	0,00	71,55	0,00	0,00
				4		Refuncionalización de Edificios Existentes en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huapi	0	320.000	320.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00
				51		Refuncionalización de Edificios Existentes en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huapi	0	320.000	320.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00
				5		Construcción Muelles en Puerto Blest y Puerto Cantaros en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huapi	0	686.200	686.200	0	0,00	16,00	0,00	0,00
				51		Construcción Muelles en Puerto Blest y Puerto Cantaros en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huapi	0	686.200	686.200	0	0,00	16,00	0,00	0,00
				6		Construcción Muelles en Puerto Frías y Puerto Alegre en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huapi	0	686.200	686.200	0	0,00	16,00	0,00	0,00
				51		Construcción Muelles en Puerto Frías y Puerto Alegre en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huapi	0	686.200	686.200	0	0,00	16,00	0,00	0,00
				8		Construcción Muelle y Rampa - Parque Nacional Lago Puelo	0	6.111.503	4.445.524	0	0,00	35,62	0,00	0,00
				51		Construcción Muelle y Rampa - Parque Nacional Lago Puelo	0	6.111.503	4.445.524	0	0,00	35,62	0,00	0,00
				9		Construcción Infraestructura Salto Arrechea - Parque Nacional Iguazú	0	312.720	312.720	0	0,00	16,00	0,00	0,00
				51		Construcción Infraestructura Salto Arrechea - Parque Nacional Iguazú	0	312.720	312.720	0	0,00	16,00	0,00	0,00
				13		Construcción terminal Lacustre y Muelle - Parque Nacional Los Glaciares	0	669.504	45.809	0	0,00	8,36	0,00	0,00
				51		Construcción terminal Lacustre y Muelle - Parque Nacional Los Glaciares	0	669.504	45.809	0	0,00	8,36	0,00	0,00
				14		Construcción Portada de Acceso y Oficina de Informes - Parque Nacional Los Glaciares	0	260.000	260.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				51		Construcción Portada de Acceso y Oficina de Informes - Parque Nacional Los Glaciares	0	260.000	260.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				15		Construcción Subcentral de Incendio en El Chaltén - Parque Nacional Los Glaciares	0	1.157.938	1.157.938	0	0,00	80,00	0,00	0,00
				51		Construcción Subcentral de Incendio en El Chaltén - Parque Nacional Los Glaciares	0	1.157.938	1.157.938	0	0,00	80,00	0,00	0,00
				16		Construcción Portada de Acceso y Oficina de Informes - Parque Nacional Monte León	0	260.000	260.000	0	0,00	18,75	0,00	0,00
				51		Construcción Portada de Acceso y Oficina de Informes - Parque Nacional Monte León	0	260.000	260.000	0	0,00	18,75	0,00	0,00
				19		Puesta en Valor Sendero Macuco - Parque Nacional Iguazú	0	300.000	300.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				51		Puesta en Valor Sendero Macuco - Parque Nacional Iguazú	0	300.000	300.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				20		Puesta en Valor Acceso Cerro Tronador y Construcción Puente sobre Río Manso - Parque Nacional Nahuel Huapi	0	1.234.697	1.234.697	0	0,00	24,40	0,00	0,00
				51		Puesta en Valor Acceso Cerro Tronador y Construcción Puente sobre Río Manso - Parque Nacional Nahuel Huapi	0	1.234.697	1.234.697	0	0,00	24,40	0,00	0,00
				22		Construcción Sendero a Pingüinera - Parque Nacional Monte León (1)	0	240.000	240.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00
				51		Construcción Sendero a Pingüinera - Parque Nacional Monte León (1)	0	240.000	240.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
56						Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios								
	354					Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios								
		19				Recursos Hídricos								
			19			Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	6.997.570	1.000.000	920.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	6.997.570	1.000.000	920.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				44		Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional	118.417.516	25.250.000	38.772.000	30.417.093	62,74	11,00	2,75	8,25
				51		Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional	118.417.516	25.250.000	38.772.000	30.417.093	62,74	11,00	2,75	8,25
				45		Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos (1)	0	100.000.000	100.000.000	0	0,00	8,12	0,00	0,00
				51		Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos (1)	0	100.000.000	100.000.000	0	0,00	8,12	0,00	0,00
		25				Ejecución de Obras de Arquitectura								
			1			Restauración de Monumentos Históricos	36.770.369	40.500.000	38.500.000	1.191.642	48,16	22,50	0,00	0,00
			51			Restauración de Monumentos Históricos	36.770.369	40.500.000	38.500.000	1.191.642	48,16	22,50	0,00	0,00
			2			Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	42.969.126	1.140.000	3.140.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			51			Edificios Fiscales	42.969.126	1.140.000	3.140.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			7			CERIDE - Obras Complementarias Etapa II	19.482.977	9.385.000	613.820	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			51			CERIDE - Obras Complementarias Etapa II	19.482.977	9.385.000	613.820	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			8			Basílica Nuestra Señora de Luján	5.153.962	500.000	500.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			51			Basílica Nuestra Señora de Luján	5.153.962	500.000	500.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			14			Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón	4.630.021	1.570.000	1.000.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			51			Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón	4.630.021	1.570.000	1.000.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			20			Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	135.012.274	3.208.000	1.500.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			51			Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	135.012.274	3.208.000	1.500.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			21			Restauración y Puesta en Valor Basílica Nuestra Señora de Lu	25.732.438	6.500.000	2.000.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			51			Restauración y Puesta en Valor Basílica Nuestra Señora de Lu	25.732.438	6.500.000	2.000.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			23			Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID 1648/OC - AR	33.613.880	3.053.000	6.188.000	3.211.770	34,47	2,86	0,00	0,00
			0			Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID 1648/OC - AR	1.080.400	3.000	50.000	1.526				
			51			Refacciones Varias en Corredor Lagos y Misiones	32.533.480	3.050.000	6.138.000	3.210.244	34,47	2,86	0,00	0,00
			24			Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II (2)	52.908.352	1.000.000	3.000.000	828.482	100,00	0,00	0,00	0,00
			51			Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II (2)	52.908.352	1.000.000	3.000.000	828.482	100,00	0,00	0,00	0,00
			30			Refuncionalización Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas	311.716.090	29.600.000	49.600.000	35.864.996	93,56	6,44	2,41	5,49
			51			Refuncionalización Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas	311.716.090	29.600.000	49.600.000	35.864.996	93,56	6,44	2,41	5,49
			33			Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exteriores	67.251.869	19.401.000	19.401.000	8.670.128	79,62	20,38	0,72	3,20
			51			Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exteriores	67.251.869	19.401.000	19.401.000	8.670.128	79,62	20,38	0,72	3,20
			34			Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales (2)	288.927.585	11.751.000	46.751.000	31.337.512	100,00	0,00	0,00	0,00
			51			Edificios Fiscales "Etapa II" - Ciudad de Buenos Aires (2)	288.927.585	11.751.000	46.751.000	31.337.512	100,00	0,00	0,00	0,00
			36			Reubicación Compañía Guardacostas - Prefectura Naval Argentina	53.608.357	8.150.000	8.150.000	1.381.041	98,51	1,49	0,00	0,17
			51			Reubicación Compañía Guardacostas - Prefectura Naval Argentina	53.608.357	8.150.000	8.150.000	1.381.041	98,51	1,49	0,00	0,17
			37			Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio	1.309.702.779	657.006.000	638.976.000	408.355.802	72,38	24,82	3,60	12,48
			0			Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio	23.034.634	7.006.000	1.006.000	0				
			51			Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio	1.286.668.145	650.000.000	637.970.000	408.355.802	72,38	24,82	3,60	12,48
			46			Refacción Edificio de Canal 7	21.653.534	11.000.000	3.500.000	1.359.466	84,59	15,41	3,60	6,55
			51			Refacción Edificio de Canal 7	21.653.534	11.000.000	3.500.000	1.359.466	84,59	15,41	3,60	6,55
			48			Construcción, Refacción y Reciclaje de Edificios Fiscales - Etapa III	74.724.099	27.775.657	62.775.657	32.912.750	64,95	25,22	0,10	15,05
			51			Construcción, Refacción y Reciclaje de Edificios Fiscales - Etapa III	74.724.099	27.775.657	62.775.657	32.912.750	64,95	25,22	0,10	15,05

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					49	Remodelación Hospital Roffo y Construcción del Instituto Nacional de Cáncer (1)	0	2.000.000	20.100.000	5.864.509	0,00	0,67	0,00	0,00
					51	Remodelación Hospital Roffo y Construcción del Instituto Nacional de Cáncer (1)	0	2.000.000	20.100.000	5.864.509	0,00	0,67	0,00	0,00
					51	Construcción Torre Única de Telecomunicaciones del Área Metropolitana de Buenos Aires (1)	0	217.000.000	78.772.882	0	0,00	6,62	0,00	0,00
					51	Construcción Torre Única de Telecomunicaciones del Área Metropolitana de Buenos Aires (1)	0	217.000.000	78.772.882	0	0,00	6,62	0,00	0,00
					52	Construcción Edificio Corporativo del Correo Argentino S.A. (1)	0	200.000	200.000	0	0,00	0,04	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio Corporativo del Correo Argentino S.A. (1)	0	200.000	200.000	0	0,00	0,04	0,00	0,00
					54	Centro de Interpretación de la Manzana de las Luces, Patrimonio Jesuítico y Construcción del Edificio Sede de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos (1)	0	20.000.000	2.000.000	0	0,00	23,53	0,00	0,00
					51	Centro de Interpretación de la Manzana de las Luces, Patrimonio Jesuítico y Construcción del Edificio Sede de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos (1)	0	20.000.000	2.000.000	0	0,00	23,53	0,00	0,00
					57	Refuncionalización Integral del Complejo Médico de la Policía Federal Argentina - Churrucá-Visca - Etapa I	14.818.707	7.020.820	3.500.000	0	99,13	0,87	0,00	0,00
					51	Refuncionalización Integral del Complejo Médico de la Policía Federal Argentina - Churrucá-Visca - Etapa I	14.818.707	7.020.820	3.500.000	0	99,13	0,87	0,00	0,00
					58	Puesta en Valor del Instituto de Educación Técnica y Formación Profesional 13 de Julio, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	500.000	100.000	0	0,00	2,70	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor del Instituto de Educación Técnica y Formación Profesional 13 de Julio, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	500.000	100.000	0	0,00	2,70	0,00	0,00
					59	Refuncionalización Canal 7 - Televisión Pública - Etapa II (1)	0	1.132.083	1.132.083	0	0,00	2,38	0,00	0,00
					51	Refuncionalización Canal 7 - Televisión Pública - Etapa II (1)	0	1.132.083	1.132.083	0	0,00	2,38	0,00	0,00
					60	Refuncionalización Integral Hospital Churrucá - Etapa II (1)	0	10.000.000	200.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización Integral Hospital Churrucá - Etapa II (1)	0	10.000.000	200.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					61	Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Bautisterio de la Basílica Nuestra Señora de Luján (1)	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	19,67	0,00	0,00
					51	Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Bautisterio de la Basílica Nuestra Señora de Luján (1)	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	19,67	0,00	0,00
					62	Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Edificio Instituto Saturnino Unzué - Mar del Plata (1)	0	20.000.000	5.000.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Edificio Instituto Saturnino Unzué - Mar del Plata (1)	0	20.000.000	5.000.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					63	Restauración y Puesta en Valor de Monumentos Históricos Nacionales - Etapa II (1)	0	10.000.000	5.000.000	0	0,00	0,50	0,00	0,00
					51	Restauración y Puesta en Valor de Monumentos Históricos Nacionales - Etapa II (1)	0	10.000.000	5.000.000	0	0,00	0,50	0,00	0,00
					64	Construcción y Refacción de Edificios Fiscales - Etapa IV (1)	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	6,67	0,00	0,00
					51	Construcción y Refacción de Edificios Fiscales - Etapa IV (1)	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	6,67	0,00	0,00
					65	Restauración y Puesta en Valor del Congreso Nacional y Edificios Anexos (1)	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	3,62	0,00	0,00
					51	Restauración y Puesta en Valor del Congreso Nacional y Edificios Anexos (1)	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	3,62	0,00	0,00
					66	Construcción Complejo Crecescencia Boado de Garrigos (1)	0	24.546.440	1.046.440	0	0,00	25,64	0,00	0,00
					51	Construcción Complejo Crecescencia Boado de Garrigos (1)	0	24.546.440	1.046.440	0	0,00	25,64	0,00	0,00
					67	Construcción y Equipamiento del Plan Director 2º Etapa Hospital Dr. Alejandro Posadas (1)	0	10.000.000	200.000	0	0,00	1,56	0,00	0,00
					51	Construcción y Equipamiento del Plan Director 2º Etapa Hospital Dr. Alejandro Posadas (1)	0	10.000.000	200.000	0	0,00	1,56	0,00	0,00
30						Prevención Sísmica								
					1	Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas	9.394.321	341.734	1.104.900	359.366	91,40	8,60	0,90	3,50
					51	Monitoreo de Actividad Sísmica, Respuesta de Suelos y Estruc	9.394.321	341.734	1.104.900	359.366	91,40	8,60	0,90	3,50
					2	Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas Etapa II (1)	0	1.201.266	438.100	148.755	0,00	16,00	4,00	4,00
					51	Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas Etapa II (1)	0	1.201.266	438.100	148.755	0,00	16,00	4,00	4,00
32						Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera								
					4	Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio (4)	4.367.852.789	659.578.435	1.280.766.726	589.090.382	83,00	10,00	1,00	3,00
					0	Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio (4)	16.155.358	5.000.000	5.000.000	2.818.182				
					51	Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio (4)	4.351.697.431	654.578.435	1.275.766.726	586.272.200	83,00	10,00	1,00	3,00
50						Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas								
					13	Escuela Nacional de Náutica	13.158.159	200.000	200.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Escuela Nacional de Náutica	13.158.159	200.000	200.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
105						Comisión Nacional de Energía Atómica								
	1					Actividades Centrales								
		1				Reacondicionamiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase I	9.942.712	5.000.000	5.000.000	2.002.754	49,94	15,00	3,00	5,25
		51				Reacondicionamiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase I	9.942.712	5.000.000	5.000.000	2.002.754	49,94	15,00	3,00	5,25
		2				Modernización Red de Datos de la Comisión Nacional de Energía Atómica	23.352.645	5.820.000	5.740.000	3.063.021	86,57	13,43	1,00	5,00
		51				Modernización Red de Datos de la Comisión Nacional de Energía Atómica	23.352.645	5.820.000	5.740.000	3.063.021	86,57	13,43	1,00	5,00
		5				Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II	1.107.561.816	899.395.000	905.000.000	710.896.634	25,41	15,00	1,09	4,09
		51				Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II	1.107.561.816	899.395.000	905.000.000	710.896.634	25,41	15,00	1,09	4,09
		6				Puesta en Marcha Módulo Enriquecimiento de Uranio	86.039.483	18.550.000	18.550.000	7.222.191	73,62	8,00	0,50	2,50
		51				Puesta en Marcha Módulo Enriquecimiento de Uranio	86.039.483	18.550.000	18.550.000	7.222.191	73,62	8,00	0,50	2,50
		7				Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro -CAB-	2.139.793	30.905.000	44.355.000	24.110.429	0,25	5,00	1,50	2,75
		51				Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro -CAB-	2.139.793	30.905.000	44.355.000	24.110.429	0,25	5,00	1,50	2,75
		10				Modernización Infraestructura Informática de la Red Local de Voz y Datos (1)	0	5.000.000	5.082.000	82.373	0,00	5,00	0,25	0,25
		51				Modernización Infraestructura Informática de la Red Local de Voz y Datos (1)	0	5.000.000	5.082.000	82.373	0,00	5,00	0,25	0,25
		11				Modernización Infraestructura para Manejo de Grandes Volúmenes de Información y Super Cómputo de la CNEA (1)	0	3.000.000	2.918.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00
		51				Modernización Infraestructura para Manejo de Grandes Volúmenes de Información y Super Cómputo de la CNEA (1)	0	3.000.000	2.918.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00
	20					Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear								
		5				Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4	4.738.293	3.012.720	4.162.720	300.630	70,00	15,00	1,50	2,00
		51				Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4	4.738.293	3.012.720	4.162.720	300.630	70,00	15,00	1,50	2,00
		6				Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3	3.319.260	903.554	903.554	0	68,30	10,00	1,00	1,00
		51				Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3	3.319.260	903.554	903.554	0	68,30	10,00	1,00	1,00
		9				Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles	8.535.229	2.092.208	2.092.208	1.266.189	77,72	8,00	2,00	3,00
		51				Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles	8.535.229	2.092.208	2.092.208	1.266.189	77,72	8,00	2,00	3,00
		11				Ampliación Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche	18.236.596	5.600.706	3.687.477	0	92,90	7,10	0,00	0,25
		51				Ampliación Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche	18.236.596	5.600.706	3.687.477	0	92,90	7,10	0,00	0,25
		13				Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza	4.014.722	1.000.000	1.000.000	45.835	59,00	12,00	4,30	10,80
		51				Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza	4.014.722	1.000.000	1.000.000	45.835	59,00	12,00	4,30	10,80
		18				Tendido de Infraestructura de Servicios en Terrenos Anexos y Readecuación de Infraestructura de Servicios Existentes en el CAB	22.903.117	1.000.000	713.628	407.557	87,45	12,55	1,50	4,75
		51				Tendido de Infraestructura de Servicios en Terrenos Anexos y Readecuación de Infraestructura de Servicios Existentes en el CAB	22.903.117	1.000.000	713.628	407.557	87,45	12,55	1,50	4,75
		19				Construcción de un Edificio para Laboratorios, Talleres y Oficinas para el Departamento de Energía Nuclear en el CAB	19.740.154	2.000.000	9.750.000	4.737.884	86,85	5,00	3,00	7,00
		51				Construcción de un Edificio para Laboratorios, Talleres y Oficinas para el Departamento de Energía Nuclear en el CAB	19.740.154	2.000.000	9.750.000	4.737.884	86,85	5,00	3,00	7,00
		20				Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes	2.957.406	4.300.000	3.500.000	0	19,50	7,00	0,50	0,50
		51				Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes	2.957.406	4.300.000	3.500.000	0	19,50	7,00	0,50	0,50
		21				Mejoramiento de las Capacidades Experimentales del Instituto Balseiro	11.630.232	2.400.000	2.400.000	680.247	46,50	11,00	1,50	3,50
		51				Mejoramiento de las Capacidades Experimentales del Instituto Balseiro	11.630.232	2.400.000	2.400.000	680.247	46,50	11,00	1,50	3,50
		22				Construcción de Reactor RA-10	120.844.118	160.600.000	152.850.000	49.573.415	14,76	11,00	1,50	4,50
		51				Construcción de Reactor RA-10	120.844.118	160.600.000	152.850.000	49.573.415	14,76	11,00	1,50	4,50
		23				Centro Interactivo Científico Tecnológico Nuclear en el Centro Atómico Bariloche	411.785	150.000	150.000	0	3,45	0,50	0,00	0,00
		51				Centro Interactivo Científico Tecnológico Nuclear en el Centro Atómico Bariloche	411.785	150.000	150.000	0	3,45	0,50	0,00	0,00
		24				Fortalecimiento del Area de Ensayos y Soldaduras Centro Atómico Constituyentes	1.723.696	1.897.152	1.897.152	1.897.148	27,50	72,50	7,00	40,00
		51				Fortalecimiento del Area de Ensayos y Soldaduras Centro Atómico Constituyentes	1.723.696	1.897.152	1.897.152	1.897.148	27,50	72,50	7,00	40,00
		25				Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación	14.251.353	4.500.000	4.500.000	2.836.724	35,70	20,00	2,00	11,00
		51				Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación	14.251.353	4.500.000	4.500.000	2.836.724	35,70	20,00	2,00	11,00
		26				Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II	2.387.934	11.407.216	18.770.317	2.315.063	4,75	17,00	1,50	3,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					51	Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II	2.387.934	11.407.216	18.770.317	2.315.063	4,75	17,00	1,50	3,00
				27		Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III (1)	0	5.492.784	4.542.784	0	0,00	6,00	0,00	0,00
					51	Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III (1)	0	5.492.784	4.542.784	0	0,00	6,00	0,00	0,00
21						Aplicaciones de la Tecnología Nuclear								
				6		Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	1.635.110	449.120	449.120	0	41,56	14,00	0,00	0,00
				51		Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	1.635.110	449.120	449.120	0	41,56	14,00	0,00	0,00
				7		Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	2.264.099	1.604.000	1.604.000	397.903	54,25	6,00	1,00	1,80
				51		Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	2.264.099	1.604.000	1.604.000	397.903	54,25	6,00	1,00	1,80
				9		Desarrollo de Fuentes de Cesio 137	1.993.002	4.170.400	423.400	141.027	34,98	16,00	0,25	0,45
				51		Desarrollo de Fuentes de Cesio 137	1.993.002	4.170.400	423.400	141.027	34,98	16,00	0,25	0,45
				10		Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET)	2.465.944	486.404	486.404	139.276	92,00	8,00	0,50	1,00
				51		Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET)	2.465.944	486.404	486.404	139.276	92,00	8,00	0,50	1,00
				13		Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I	3.331.083	1.539.840	411.582	11.582	49,92	11,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I	3.331.083	1.539.840	411.582	11.582	49,92	11,00	0,00	0,00
				15		Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche	13.444.310	4.900.000	10.043.989	6.870.394	51,45	30,00	9,00	18,35
				51		Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche	13.444.310	4.900.000	10.043.989	6.870.394	51,45	30,00	9,00	18,35
				16		Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación	5.419.043	2.245.600	2.253.112	445.137	34,00	15,00	0,00	2,50
				51		Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación	5.419.043	2.245.600	2.253.112	445.137	34,00	15,00	0,00	2,50
				17		Renov. Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Empresas	3.286.529	2.951.360	3.268.436	1.264.688	32,46	12,00	2,75	3,00
				51		Renov. Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Empresas	3.286.529	2.951.360	3.268.436	1.264.688	32,46	12,00	2,75	3,00
				18		Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza	15.428.697	6.223.520	15.895.750	3.578.844	40,75	12,00	2,00	3,25
				51		Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza	15.428.697	6.223.520	15.895.750	3.578.844	40,75	12,00	2,00	3,25
				19		Modernización y Equipamiento de la Gerencia de Área Aplicaciones de la Tecnología Nuclear	3.613.147	1.834.142	2.880.851	662.531	35,20	13,00	0,50	3,00
				51		Modernización y Equipamiento de la Gerencia de Área Aplicaciones de la Tecnología Nuclear	3.613.147	1.834.142	2.880.851	662.531	35,20	13,00	0,50	3,00
				20		Ampliación de Líneas Metrológicas Servicio de Calibración de Dosímetros para Radioterapia, Centro Atómico Ezeiza	546.519	1.199.792	1.199.792	90.931	6,00	7,00	0,50	0,50
				51		Ampliación de Líneas Metrológicas Servicio de Calibración de Dosímetros para Radioterapia, Centro Atómico Ezeiza	546.519	1.199.792	1.199.792	90.931	6,00	7,00	0,50	0,50
				21		Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo	5.046.412	3.152.822	2.949.409	1.803.731	19,00	10,00	1,00	4,00
				51		Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo	5.046.412	3.152.822	2.949.409	1.803.731	19,00	10,00	1,00	4,00
				23		Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro	5.331.676	9.976.000	9.976.000	704.675	6,60	12,00	0,50	1,00
				51		Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro	5.331.676	9.976.000	9.976.000	704.675	6,60	12,00	0,50	1,00
				24		Construcción de Planta de Producción de Radioisótopos por Fisión en el Centro Atómico Ezeiza	0	16.000.000	5.071.155	68.055	0,00	5,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Planta de Producción de Radioisótopos por Fisión en el Centro Atómico Ezeiza	0	16.000.000	5.071.155	68.055	0,00	5,00	0,00	0,00
22						Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental								
				1		Residuos Radiactivos de Baja Actividad	38.650.735	3.111.250	3.561.250	2.256.636	92,14	0,40	0,05	0,25
				51		Área Gestión Ezeiza	38.650.735	3.111.250	3.561.250	2.256.636	92,14	0,40	0,05	0,25
				2		Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	14.434.372	20.793.912	13.816.912	6.381.154	34,68	12,08	2,08	3,25
				51		Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	6.688.152	19.020.545	12.043.545	5.634.904	30,20	15,00	2,50	3,80
				52		Repositorio Fase I	7.746.220	1.773.367	1.773.367	746.250	40,00	3,00	0,75	1,50
				4		Tratamiento Residuos Radiactivos de Baja Actividad (PPF 352)	89.431.866	64.670.669	57.690.669	24.429.213	53,69	11,08	2,30	3,76
				51		Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Malargüe	70.383.531	52.226.204	42.611.204	21.573.719	60,37	12,00	2,50	4,25
				52		Tratamiento colas de Mineral de Uranio Los Gigantes	12.495.199	7.014.759	7.014.759	1.157.257	42,88	5,00	1,00	1,75
				53		Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba	6.553.136	5.429.706	8.064.706	1.698.238	27,15	12,00	2,50	3,10
				5		Laboratorio de Química Analítica	25.158.082	6.419.000	13.287.000	6.035.946	94,13	4,00	1,25	3,25
				51		Laboratorio de Química Analítica	25.158.082	6.419.000	13.287.000	6.035.946	94,13	4,00	1,25	3,25

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
				8		Mejoras Edificio Hemeroteca del Cento Atómico Constituyentes	2.829.699	1.811.121	1.811.121	1.022.254	22,56	25,00	5,00	11,00
				51		Mejoras Edificio Hemeroteca del Cento Atómico Constituyentes	2.829.699	1.811.121	1.811.121	1.022.254	22,56	25,00	5,00	11,00
				9		Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible	1.459.175	1.388.600	457.600	278.156	7,20	10,00	0,00	0,50
				51		Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible	1.459.175	1.388.600	457.600	278.156	7,20	10,00	0,00	0,50
				10		Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del CAC - Construcción y Remodelación de la Infraestructura Edilicia y de Servicios	6.022.935	3.685.848	5.785.848	2.668.174	20,25	6,00	1,00	3,50
				51		Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del CAC - Construcción y Remodelación de la Infraestructura Edilicia y de Servicios	6.022.935	3.685.848	5.785.848	2.668.174	20,25	6,00	1,00	3,50
23						Investigación y Aplicaciones no Nucleares								
				1		Centro Aceleración de Iones	12.050.621	1.900.000	2.203.552	480.509	70,00	10,00	2,00	2,75
				51		Centro Aceleración de Iones	12.050.621	1.900.000	2.203.552	480.509	70,00	10,00	2,00	2,75
				4		Modernización de las Plantas de Producción Criogénica de los Centros Atómicos Bariloche y Constituyentes	8.009.977	600.000	600.000	130.000	66,40	33,60	8,00	8,00
				51		Modernización de las Plantas de Producción Criogénica de los Centros Atómicos Bariloche y Constituyentes	8.009.977	600.000	600.000	130.000	66,40	33,60	8,00	8,00
				5		Modernización de los Laboratorios de Microscopía Electrónica de los Centros Atómicos Bariloche y Constituyentes	10.871.932	3.600.000	40.000	25.461	55,56	44,44	0,00	0,50
				51		Modernización de los Laboratorios de Microscopía Electrónica de los Centros Atómicos Bariloche y Constituyentes	10.871.932	3.600.000	40.000	25.461	55,56	44,44	0,00	0,50
				6		Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones	7.758.663	1.900.000	1.941.500	1.228.243	86,83	5,00	0,50	1,50
				51		Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones	7.758.663	1.900.000	1.941.500	1.228.243	86,83	5,00	0,50	1,50
				7		Construcción de Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación de Dispositivos Microelectromecánicos (MEMS) - Fase II	8.638.102	1.100.000	1.100.000	414.076	76,93	8,00	0,50	4,00
				51		Construcción de Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación de Dispositivos Microelectromecánicos (MEMS) - Fase II	8.638.102	1.100.000	1.100.000	414.076	76,93	8,00	0,50	4,00
				8		Modernización de Laboratorios del Centro Atómico Constituyentes	6.552.555	1.000.000	2.450.000	429.030	41,35	5,00	0,25	2,25
				51		Modernización de Laboratorios del Centro Atómico Constituyentes	6.552.555	1.000.000	2.450.000	429.030	41,35	5,00	0,25	2,25
				9		Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo	1.852.094	3.900.000	6.189.000	1.539.966	11,75	15,00	2,00	3,00
				51		Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo	1.852.094	3.900.000	6.189.000	1.539.966	11,75	15,00	2,00	3,00
				11		Construcción de Tecnología de Aceleradores para el Tratamiento de Residuos Radiactivos por Transmutación	1.672.121	800.000	843.345	817.686	14,85	7,00	1,00	1,00
				51		Construcción de Tecnología de Aceleradores para el Tratamiento de Residuos Radiactivos por Transmutación	1.672.121	800.000	843.345	817.686	14,85	7,00	1,00	1,00
				12		Ampliación de Laboratorios de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control Seguridad, Automatización y Robotización	3.596.946	700.000	700.000	181.365	20,60	14,00	1,00	1,50
				51		Ampliación de Laboratorios de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control Seguridad, Automatización y Robotización	3.596.946	700.000	700.000	181.365	20,60	14,00	1,00	1,50
				13		Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología Nuclear (1)	0	1.000.000	1.000.000	100.000	0,00	5,00	0,00	0,50
				51		Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología Nuclear (1)	0	1.000.000	1.000.000	100.000	0,00	5,00	0,00	0,50
				14		Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología Nuclear (1)	0	1.719.000	1.919.000	330.035	0,00	10,00	1,00	2,00
				51		Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología Nuclear (1)	0	1.719.000	1.919.000	330.035	0,00	10,00	1,00	2,00
24						Suministros y Tecnología Ciclo Combustible Nuclear								
				1		Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	65.427.379	10.400.000	10.400.000	5.455.221	70,90	5,00	2,00	3,75
				51		Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	65.427.379	10.400.000	10.400.000	5.455.221	70,90	5,00	2,00	3,75
				2		Perforación Yacimiento de Uranio - Las Termas	4.075.289	1.350.000	1.350.000	780.129	28,50	21,30	4,00	9,00
				51		Perforación Yacimiento de Uranio - Las Termas	4.075.289	1.350.000	1.350.000	780.129	28,50	21,30	4,00	9,00
				3		Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta	3.638.042	1.300.000	1.300.000	866.732	16,00	8,00	2,50	6,02
				51		Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta	3.638.042	1.300.000	1.300.000	866.732	16,00	8,00	2,50	6,02
				4		Exploración y Explotación de los Yacimientos de Uranio en Laguna Sirven - Santa Cruz	5.516.299	600.000	600.000	298.407	28,00	5,00	3,50	3,70
				51		Exploración y Explotación de los Yacimientos de Uranio en Laguna Sirven - Santa Cruz	5.516.299	600.000	600.000	298.407	28,00	5,00	3,50	3,70
				5		Construcción de Obras de Infraestructura en la Regional Centro-Edificio Administración Fase I	5.036.204	550.000	550.000	141.232	75,95	24,05	3,00	7,00
				51		Construcción de Obras de Infraestructura en la Regional Centro-Edificio Administración Fase I	5.036.204	550.000	550.000	141.232	75,95	24,05	3,00	7,00
				6		Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza	27.847.656	5.376.000	9.951.770	6.253.096	59,31	10,00	1,50	10,19
				51		Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza	27.847.656	5.376.000	9.951.770	6.253.096	59,31	10,00	1,50	10,19
				8		Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucleares	5.276.948	856.999	856.999	131.369	38,59	4,00	0,25	0,50
				51		Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucleares	5.276.948	856.999	856.999	131.369	38,59	4,00	0,25	0,50

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
				9		Construcción Planta Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad	2.047.545	230.000	230.000	84.882	25,25	5,00	1,00	1,00
					51	Construcción Planta Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad	2.047.545	230.000	230.000	84.882	25,25	5,00	1,00	1,00
				10		Mejoras y Ampliación de instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles	12.371.177	5.400.000	3.826.000	1.625.649	46,45	10,00	1,00	2,25
					51	Mejoras y Ampliación de instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles	12.371.177	5.400.000	3.826.000	1.625.649	46,45	10,00	1,00	2,25
				11		Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana	3.778.484	1.300.000	1.300.000	846.706	18,95	5,00	2,50	4,75
					51	Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana	3.778.484	1.300.000	1.300.000	846.706	18,95	5,00	2,50	4,75
				12		Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear	9.303.224	1.897.374	1.897.374	141.655	42,50	10,00	0,50	1,00
					51	Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear	9.303.224	1.897.374	1.897.374	141.655	42,50	10,00	0,50	1,00
				13		Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrifugas para Separación Isotópica de Uranio	7.029.805	2.000.000	2.774.000	1.214.673	22,50	15,00	2,00	4,25
					51	Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrifugas para Separación Isotópica de Uranio	7.029.805	2.000.000	2.774.000	1.214.673	22,50	15,00	2,00	4,25
				14		Ampliación de Laboratorios de Altas Temperaturas para Materiales Avanzados de Interés Nuclear	8.344.969	750.000	750.000	210.776	95,00	5,00	1,00	1,00
					51	Ampliación de Laboratorios de Altas Temperaturas para Materiales Avanzados de Interés Nuclear	8.344.969	750.000	750.000	210.776	95,00	5,00	1,00	1,00
				15		Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio	1.816.506	500.000	500.000	353.640	25,95	7,00	1,00	1,05
					51	Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio	1.816.506	500.000	500.000	353.640	25,95	7,00	1,00	1,05
				16		Rehabilitación Producción Uranio en Complejo Minero San Rafael, Provincia de Mendoza	3.188.970	9.000.000	5.133.230	570.799	5,75	9,00	1,80	2,05
					51	Rehabilitación Producción Uranio en Complejo Minero San Rafael, Provincia de Mendoza	3.188.970	9.000.000	5.133.230	570.799	5,75	9,00	1,80	2,05
				17		Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja	7.919.056	4.500.000	4.500.000	2.696.115	10,40	8,00	3,00	5,50
					51	Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja	7.919.056	4.500.000	4.500.000	2.696.115	10,40	8,00	3,00	5,50
				18		Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu	2.343.037	4.140.000	3.843.500	1.551.165	27,00	23,00	4,00	5,00
					51	Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu	2.343.037	4.140.000	3.843.500	1.551.165	27,00	23,00	4,00	5,00
				19		Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza	981.625	3.000.000	3.000.000	534.105	10,00	30,00	4,00	5,00
					51	Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza	981.625	3.000.000	3.000.000	534.105	10,00	30,00	4,00	5,00
				20		Restauración y Ampliación de la Planta de Desarrollo de Elementos Combustibles de Reactores de Investigación (ECRI) CAC	2.094.144	2.641.732	2.641.732	605.138	17,00	24,00	5,00	5,50
					51	Restauración y Ampliación de la Planta de Desarrollo de Elementos Combustibles de Reactores de Investigación (ECRI) CAC	2.094.144	2.641.732	2.641.732	605.138	17,00	24,00	5,00	5,50
				21		Construcción de Planta de Elementos Combustibles para Reactores de Investigación en el Centro Atómico Ezeiza	5.961.413	16.000.000	16.000.000	351.945	5,25	14,00	0,50	0,50
					51	Construcción de Planta de Elementos Combustibles para Reactores de Investigación en el Centro Atómico Ezeiza	5.961.413	16.000.000	16.000.000	351.945	5,25	14,00	0,50	0,50
106						Comisión Nacional de Actividades Espaciales								
				1		Actividades Centrales								
					4	Remodelación del Edificio de la Sede Central de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales - Fase II	4.498.805	964.385	2.464.385	86.000	74,22	10,48	0,00	2,00
					51	Remodelación del Edificio de la Sede Central de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales - Fase II	4.498.805	964.385	2.464.385	86.000	74,22	10,48	0,00	2,00
				5		Remodelación de las Instalaciones del Centro Espacial Teófilo Tabanera	9.422.607	1.549.310	8.749.310	3.122.995	51,07	17,21	4,00	12,00
					51	Remodelación de las Instalaciones del Centro Espacial Teófilo Tabanera	9.422.607	1.549.310	8.749.310	3.122.995	51,07	17,21	4,00	12,00
				16		Generación de Ciclos de Información Espacial Completos								
					1	Infraestructura Terrestre	6.619.287	3.260.000	31.013.300	24.763.670	53,08	7,50	2,00	2,00
					0	Infraestructura Terrestre	3.145.207	910.000	90.000	6.033		910000,00		
					52	Construcción del Instituto Gulich	992.758	1.950.000	30.623.300	24.757.637	15,22	47,56	15,00	15,00
					56	Construcción Antena Multipropósito Nº 4	95.113	100.000	0	0	0,00	2,22	0,00	0,00
					58	Construcción de Antenas Educativas	1.147.878	100.000	100.000	0	7,00	0,66	0,00	0,00
					59	Construcción e Instalación de Antenas Regionales	5.590	100.000	100.000	0	0,10	1,43	0,00	0,00
					60	Construcción e Instalación de Arrays Planos	1.232.741	100.000	100.000	0	10,70	0,89	0,00	0,00
				2		Misiones Satelitales (BID 1777/OC-AR-PROSAT)	1.891.929.582	479.812.149	494.165.069	401.606.686	90,50	3,80	0,95	2,75
					0	Misiones Satelitales (BID 1777/OC-AR-PROSAT)	94.624.416	3.413.914	18.913.914	44.060.165		3413914,00		
					52	Misión SAOCOM	1.754.663.764	467.659.715	466.512.635	356.147.621	80,00	4,00	1,00	3,00
					53	Misión SABIA	42.641.402	8.738.520	8.738.520	1.398.900	80,41	19,59	1,22	3,22

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					24	La Pampa - Tramos Varios Rutas Nº 143, Nº 151 y Nº 152	4.490.000	543.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	La Pampa - Tramos Varios Rutas Nº 143, Nº 151 y Nº 152 - Convenio 10	4.490.000	543.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					25	Neuquén - Tramos Varios Rutas Nº 22 y Nº 40	10.223.490	20.232.208	6.693.215	4.579.434	69,59	24,09	0,00	0,00
					51	Rutas Nº 22 - Nº 40 - Nº 234 TFO Neuquén - Convenio 10	10.223.490	10.835.000	5.743.171	4.579.434	69,59	2,34	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 242-40 - Tramo: TFO Neuquén - Convenio 14, Sección: Catán Lil - Límite con Mendoza / Las Lajas - Límite con Chi	0	9.397.208	950.044	0	0,00	45,83	0,00	0,00
					26	Río Negro - Tramos Varios Rutas Nº 23 y Nº 250	11.025.000	34.926.875	13.512.317	13.512.316	82,95	22,92	0,00	0,00
					51	Rutas Nº 23 - Nº 250 TFO - Río Negro - Convenio 10	11.025.000	13.910.000	10.113.883	13.512.316	82,95	0,00	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 23-250-151-22-1S40 - Tramo: TFO Río Negro Convenio 14, Sección: Tramos Varios	0	21.016.875	3.398.434	0	0,00	45,83	0,00	0,00
					27	Santa Cruz Tramos Varios Ruta Nº 3, Nº 40, Nº 228 y Nº 293	49.528.758	70.630.042	33.118.327	30.205.766	86,19	23,52	0,00	0,00
					51	Santa Cruz Tramos Varios Ruta Nº 3, Nº 40, Nº 228 y Nº 293	49.528.758	33.445.000	6.707.241	30.205.766	86,19	1,20	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 3;40;281;288;293 - Tramo: TFO Santa Cruz - Convenio 14, Sección: Tramos varios	0	37.185.042	26.411.086	0	0,00	45,83	0,00	0,00
					28	Tierra del Fuego - Tramos Varios Ruta Nº 3 y Complementarias A	7.288.854	12.736.167	3.100.371	3.100.370	54,44	39,45	0,00	1,22
					51	Tierra del Fuego - Tramos Varios Ruta Nº 3 y Complementarias A	7.288.854	5.764.000	1.336.499	3.100.370	54,44	45,56	0,00	2,44
					52	Ruta Nacional Nº 3 - Complementaria a,b,i - Acceso Tramo: TFO Tierra Del Fuego - Convenio 13, Sección: Tramos Varios	0	6.972.167	1.763.872	0	0,00	33,33	0,00	0,00
					30	Jujuy - Tramos Varios Rutas Nº 40, Nº 52 y Nº 66	8.923.327	14.013.958	5.521.072	5.521.071	67,17	22,92	0,00	0,00
					51	Rutas Nº 40 - Nº 52 - Nº 66 TFO Jujuy - Convenio 10 Tramos Varios	8.923.327	6.209.000	4.209.000	5.521.071	67,17	0,00	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 52 - 40 - Tramo: TFO Jujuy Convenio 14, Sección: Tramos Varios	0	7.804.958	1.312.072	0	0,00	45,83	0,00	0,00
					32	Formosa - Tramos Varios Ruta Nº 81	6.000.000	51.000	2.146.816	2.146.815	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 81 TFO Formosa - Convenio 8 Tramos Varios	6.000.000	51.000	2.146.816	2.146.815	100,00	0,00	0,00	0,00
					33	Convenio Gendarmería-Conservación Tramos Varios Ruta Nº 86	15.740.302	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Convenio Gendarmería-Conservación Tramos Varios Ruta Nº 86	15.740.302	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					36	Ruta Nacional Nº 1S40 - Tramo: TFO Chubut. Límite con Río Negro - Empalme Ruta Nacional Nº 40	0	900.000	14	13	0,00	45,83	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 1S40 - Tramo: TFO Chubut. Límite con Río Negro - Empalme Ruta Nacional Nº 40, Sección: Km. 240 - Km. 279	0	900.000	14	0	0,00	45,83	0,00	0,00
					37	La Rioja - Tramos Varios Rutas Nº 40 - Nº 76 - Nº 79	2.796.505	8.563.000	1	0	21,42	22,92	0,00	0,00
					51	La Rioja - Tramos Varios Rutas Nº 40 - Nº 76 - Nº 79	2.796.505	6.584.000	1	0	21,42	0,00	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 76 - Tramo: TFO La Rioja - Convenio 11, Sección: Villa Castelli (Km. 149,62) - Límite con Chile (Km. 349,69)	0	1.979.000	0	0	0,00	45,83	0,00	0,00
					38	Ruta Nº 89 TFO Chaco- Convenio Nº 2 Tramos Varios	8.732.884	8.919.417	9.211.111	9.211.111	91,94	22,92	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 89 TFO Chaco- Convenio Nº 2 Tramos Varios	8.732.884	1.752.000	5.997.774	9.211.111	91,94	0,00	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº Ex 89 - Tramo: TFO Chaco - Convenio 6 - Sección: Tramos Varios	0	7.167.417	3.213.337	0	0,00	45,83	0,00	0,00
4						Señalamiento								
					1	Señalamiento Horizontal Nacional (8)	73.159.591	27.634.270	77.455.616	77.455.616	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Señalamiento Horizontal Nacional (8)	73.159.591	27.634.270	77.455.616	77.455.616	0,00	100,00	25,00	75,00
					6	Señalética Turística en Rutas Nacionales-Señalamiento Vertical (2)	6.375.958	540.000	872.392	872.392	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Señalética Turística en Rutas Nacionales-Señalamiento Vertical (2)	6.375.958	540.000	872.392	872.392	100,00	0,00	0,00	0,00
					7	Señalamiento Horizontal Zona Litoral	52.198.878	9.022.000	29.803.767	29.803.766	95,09	4,91	0,00	4,91
					51	Señalamiento Horizontal Zona Litoral	52.198.878	9.022.000	29.803.767	29.803.766	95,09	4,91	0,00	4,91
					8	Señalamiento Horizontal Zona Norte (2)	51.074.903	7.562.000	7.098.329	7.098.328	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Señalamiento Horizontal Zona Norte (2)	51.074.903	7.562.000	7.098.329	7.098.328	100,00	0,00	0,00	0,00
					9	Señalamiento Horizontal Zona Centro (2)	60.319.986	1.667.000	5.154.688	5.154.688	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Señalamiento Horizontal Zona Centro (2)	60.319.986	1.667.000	5.154.688	5.154.688	100,00	0,00	0,00	0,00
					10	Señalamiento Horizontal Zona Sur	57.118.720	1.961.000	1.409.296	1.409.296	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Señalamiento Horizontal Zona Sur	57.118.720	1.961.000	1.409.296	1.409.296	100,00	0,00	0,00	0,00
					11	Señalamiento Horizontal Zona Litoral Etapa 2	8.100.522	88.902	57.896.194	57.896.193	19,62	37,10	15,40	42,54
					51	Señalamiento Horizontal Zona Litoral Etapa 2	8.100.522	88.902	57.896.194	57.896.193	19,62	37,10	15,40	42,54

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
				12		Señalamiento Horizontal Zona Norte Etapa 2	20.856.163	89.224	76.857.307	76.857.306	34,74	30,12	11,37	44,57
					51	Señalamiento Horizontal Zona Norte Etapa 2	20.856.163	89.224	76.857.307	76.857.306	34,74	30,12	11,37	44,57
				13		Señalamiento Horizontal Zona Centro Etapa 2	8.875.860	90.242	62.741.584	62.741.584	20,35	36,76	12,67	42,31
					51	Señalamiento Horizontal Zona Centro Etapa 2	8.875.860	90.242	62.741.584	62.741.584	20,35	36,76	12,67	42,31
				14		Señalamiento Horizontal Zona Sur Etapa 2	13.460.856	97.858	82.525.024	82.525.024	30,26	32,19	8,64	42,06
					51	Señalamiento Horizontal Zona Sur Etapa 2	13.460.856	97.858	82.525.024	82.525.024	30,26	32,19	8,64	42,06
			5			Obras de Emergencia								
				1		Obras de Emergencia Menores (8)	608.354	3.000.000	2.524.106	2.524.105	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Obras de Emergencia Menores - Rutas Varias (8)	608.354	3.000.000	2.524.106	2.524.105	0,00	100,00	25,00	75,00
				2		Obras en Puentes (8)	34.122.030	25.000.000	20.520.309	20.515.879	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Obras en Puentes - Nacional - Rutas Varias (8)	34.122.030	25.000.000	20.520.309	20.515.879	0,00	100,00	25,00	75,00
				3		Obras Emergencia - Nacional - BID	0	11.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Obras Emergencia - Nacional - Rutas Varias - BID	0	11.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				4		Obras Menores de Seguridad Vial Nacional (8)	7.910.822	4.000.000	4.760.066	4.760.066	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Obras Menores de Seguridad Vial Nacional - Rutas Varias (8)	7.910.822	4.000.000	4.760.066	4.760.066	0,00	100,00	25,00	75,00
			6			Mantenimiento por Sistema Modular								
				6		Empalme Ruta Provincial Nº 20-Empalme Ruta Nacional Nº 40S (Río Mayo) y Empalme Ruta Provincial Nº 56 (R.Senguer)	44.571.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Empalme Ruta Provincial Nº 20-Empalme Ruta Nacional Nº 40S (Río Mayo) y Empalme Ruta Provincial Nº 56 (R.Senguer)	44.571.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				8		Mantenimiento Ruta - Límite con San Juan - Gustavo Andrés - Provincia de Mendoza	49.452.000	1.148.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mantenimiento Ruta - Límite con San Juan - Gustavo Andrés - Provincia de Mendoza	49.452.000	1.148.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				11		Ruta Nº 16 - Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional Nº 9 y Nº 34	38.801.000	5.630.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 16 - Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional Nº 9 y Nº 34	38.801.000	5.630.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				19		Ruta Nº 3 - Empalme Ruta Provincial Nº 4 - Empalme Ruta Provincial Nº 6 - Km. 18 - Km. 61	0	5.469.855	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 3 - Empalme Ruta Provincial Nº 4 - Empalme Ruta Provincial Nº 6 - Km. 18 - Km. 61	0	5.469.855	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				20		Ruta A001 - Acceso Sudeste	89.009.253	874.000	4.810.762	4.810.762	98,54	1,46	0,00	0,00
					51	Ruta A001 - Acceso Sudeste	89.009.253	874.000	4.810.762	4.810.762	98,54	1,46	0,00	0,00
				22		Ruta Nacional Nº 40 - Seclantes - Empalme Ruta Nacional Nº 41 - Km. 4.433 - Km. 4.594 - Provincia de Salta	49.576.546	1.937.000	9.016.099	9.016.099	95,38	4,62	2,50	2,79
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Seclantes - Empalme Ruta Nacional Nº 41 - Km. 4.433 - Km. 4.594 - Provincia de Salta	49.576.546	1.937.000	9.016.099	9.016.099	95,38	4,62	2,50	2,79
				23		Rutas Nº 51 y Nº 40 - Campo Quijano - Límite con Chile - San Antonio de Los Cobres - Límite Jujuy - Provincia de Salta (2)	99.990.779	3.449.000	16.517.359	16.517.358	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Rutas Nº 51 y Nº 40 - Campo Quijano - Límite con Chile - San Antonio de Los Cobres - Límite Jujuy - Provincia de Salta (2)	99.990.779	3.449.000	16.517.359	16.517.358	100,00	0,00	0,00	0,00
				25		Ruta Nacional Nº 40 - Empalme Ruta Nacional Nº 25 - Empalme Ruta Provincial Nº 56 - Km. 1556 - Provincia de Chubut	22.712.000	6.563.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Empalme Ruta Nacional Nº 25 - Empalme Ruta Provincial Nº 56 - Km. 1556 - Provincia de Chubut	22.712.000	6.563.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				26		Ruta Nº 26 - Empalme Ex Ruta Nacional Nº 26 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Provincia de Chubut	14.228.000	6.297.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 26 - Empalme Ex Ruta Nacional Nº 26 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Provincia de Chubut	14.228.000	6.297.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				27		Obras de Mantenimiento, Vigilancia y Seguridad Integral Puentes Nuevo Pueyrredón y Avellaneda - Provincia de Buenos Aires (2)	169.461.955	46.000	612.866	612.866	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Obras de Mantenimiento, Vigilancia y Seguridad Integral Puentes Nuevo Pueyrredón y Avellaneda - Provincia de Buenos Aires (2)	169.461.955	46.000	612.866	612.866	100,00	0,00	0,00	0,00
				35		Puentes sobre Riachuelo: Nicolás Avellaneda y accesos y Nuevo Puente Pueyrredón y accesos	52.346.365	28.522.000	46.568.657	46.568.656	70,55	29,45	5,57	10,07
					51	Puentes sobre Riachuelo: Nicolás Avellaneda y accesos y Nuevo Puente Pueyrredón y accesos	52.346.365	28.522.000	46.568.657	46.568.656	70,55	29,45	5,57	10,07
				38		Ruta Nacional Nº 60 Tinogasta - Límite con Chile	0	8.625.000	4.710.306	4.710.305	16,24	50,26	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 60 Tinogasta - Límite con Chile	0	8.625.000	4.710.306	4.710.305	16,24	50,26	0,00	0,00
				43		Ruta Nacional Nº 40 - Nº 51 San Antonio de los Cobres - Límite con Jujuy / Campo Quijano - Límite con Chile	0	67.431	5.295.040	5.295.040	3,84	50,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Nº 51 San Antonio de los Cobres - Límite con Jujuy / Campo Quijano - Límite con Chile	0	67.431	5.295.040	5.295.040	3,84	50,17	0,00	0,00
				49		Mantenimiento 30 Puentes - Ruta Nacional Nº 34 y Nº 50	0	1.250.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Mantenimiento 30 Puentes - Ruta Nacional Nº 34 y Nº 50	0	1.250.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					50	Ruta Nacional Nº 149 Tramo Barreal - Empalme Ruta Nacional	0	1.781.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 149 Tramo Barreal - Empalme Ruta Nacional	0	1.781.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					52	Ruta Nº 142, Ruta Nº 40 y Ruta Nº 7 - G.Andre - Empalme Ruta Nacional Nº 20 /Mendoza - Límite San Juan/ San Martín -	32.232.000	1.845.000	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 142, Ruta Nº 40 y Ruta Nº 7 - G.Andre - Empalme Ruta Nacional Nº 20 /Mendoza - Límite San Juan/ San Martín -	32.232.000	1.845.000	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Ruta Nº 40 y Ruta Nº 260 Empalme Ruta Provincial Nº22 - Límite con Chubut/Santa Cruz / Empalme Ruta Nacional Nº40 -	0	833.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 40 y Ruta Nº 260 Empalme Ruta Provincial Nº22 - Límite con Chubut/Santa Cruz / Empalme Ruta Nacional Nº40 -	0	833.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					55	Ruta Nacional Nº 40 - Ruta Nacional Nº A014 -20 - Ruta Nacional Nº 142 y Ruta Nacional Nº 7 Tramos Varios en San Juan y Mendoza	45.130.810	2.247.925	40.706.170	40.706.169	25,89	16,08	0,00	2,63
					51	Ruta Nº 142, Ruta Nº 40 y Ruta Nº 7 - G.Andre - Empalme Ruta Nacional Nº 20 /Mendoza - Límite San Juan/ San Martín	45.130.810	2.247.925	40.706.170	40.706.169	60,45	15,31	0,00	6,14
					52	Ruta Nacional Nº 40 - Ruta Nacional Nº A014 -20 Límite con Mendoza - Avenida Circunvalacion de San Juan / Acceso a Sant	0	0	0	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					56	Ruta Nacional Nº 152 El Carancho - Casa de Piedra	0	1.250.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 152 El Carancho - Casa de Piedra	0	1.250.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					57	Autopista A001 Acceso Sudeste - Sentido Capital y Sentido Bernal	0	2.298.438	1	0	0,00	16,67	7,60	7,60
					51	Autopista A001 Acceso Sudeste - Sentido Capital y Sentido Bernal	0	2.298.438	1	0	0,00	16,67	7,60	7,60
					59	Ruta Nacional Nº 40 Vallecito - Abra El Acay Km. 4470,31 - Km. 4610,91	0	2.415.860	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Vallecito - Abra El Acay Km. 4470,31 - Km. 4610,91	0	2.415.860	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					61	Ruta Nacional Nº 95 y Ruta Nacional Nº 86 Tramos: Límite con Chaco - Villa General Güemes y Villa General Güemes - Posta Zalazar	823.291	12.458.458	6.271.460	6.271.459	9,20	57,35	0,00	3,90
					51	Ruta Nacional Nº 95 y Ruta Nacional Nº 86 Tramos: Límite con Chaco - Villa General Güemes y Villa General Güemes - Posta Zalazar	823.291	12.458.458	6.271.460	6.271.459	9,20	57,35	0,00	3,90
					62	Ruta Sin Número sobre Puente Posadas - Encarnación	0	1.569.167	1	0	0,00	1,67	0,00	0,00
					51	Ruta Sin Número sobre Puente Posadas - Encarnación	0	1.569.167	1	0	0,00	1,67	0,00	0,00
					63	Ruta Nacional Nº 22 Puente Sobre Río Neuquén - Plottier Km. 1.217 - Km. 1.238,5	0	1.000.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 22 Puente Sobre Río Neuquén - Plottier Km. 1.217 - Km. 1.238,5	0	1.000.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					64	Ruta Nacional Nº 40 Belén - Santa María - Agua Clara Km. 4102,79 - Límite con Tucumán Km. 4278,68	0	1.041.667	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Belén - Santa María - Agua Clara Km. 4102,79 - Límite con Tucumán Km. 4278,68	0	1.041.667	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					65	Ruta Nacional Nº 9 Yala - La Quiaca	0	58.302	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9 Yala - La Quiaca	0	58.302	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					66	Ruta Nacional Nº 3 Empalme Ruta Provincial Nº 39 - Acceso a Rada Tilly - Km. 1822,20 - Km. 1842,77	0	1.310.000	10.025.235	8.946.321	27,40	72,60	0,00	5,54
					51	Ruta Nacional Nº 3 Empalme Ruta Provincial Nº 39 - Acceso a Rada Tilly - Km. 1822,20 - Km. 1842,77	0	1.310.000	10.025.235	8.946.321	27,40	72,60	0,00	5,54
					67	Puente Alsina - Puente Victorino de la Plaza - Puente Pueyrredón Viejo	0	3.333.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Puente Alsina - Puente Victorino de la Plaza - Puente Pueyrredón Viejo	0	3.333.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					68	Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular de Ruta Nacional Nº3 / Ruta Nacional Nº251 General Conesa - Empalme Ruta Nacional Nº	0	1.666.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular de Ruta Nacional Nº3 / Ruta Nacional Nº251 General Conesa - Empalme Ruta Nacional Nº	0	1.666.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					69	Mantenimiento por Sistema Modular Ruta Nacional Nº40 El Sosnedo - Pareditas	0	1.250.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Mantenimiento por Sistema Modular Ruta Nacional Nº40 El Sosnedo - Pareditas	0	1.250.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					70	Ruta Nacional Nº 78 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 40 (Río Capayan) - Límite con la Provincia de Catamarca, Sección: Km. 0,00	0	900.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 78 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 40 (Río Capayan) - Límite con la Provincia de Catamarca, Sección: Km. 0,00	0	900.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					71	Ruta Nacional Nº 40 - 76 - Tramo: Límite con la Provincia de San Juan - Piedra Pintada (Cuesta de Miranda) / Empalme Ruta Nacion	0	900.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 - 76 - Tramo: Límite con la Provincia de San Juan - Piedra Pintada (Cuesta de Miranda) / Empalme Ruta Nacion	0	900.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					7	Obras de Seguridad Vial								
					1	Ruta 11 - Corredor 1 (200 Km)	0	312.500	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta 11 - Corredor 1 (200 Km)	0	312.500	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					2	Ruta Nº 35 - Corredor 2 (200 Km)	0	2.094.521	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 35 - Corredor 2 (200 Km)	0	2.094.521	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					4	Ruta 14 - Corredor 4 (30 km)	0	1.575.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta 14 - Corredor 4 (30 km)	0	1.575.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
				7		Obras de Seguridad Vial Grupo III - Pcia. Río Negro	38.713.440	1.693.000	1	0	95,93	4,07	0,00	0,00
				51		Iluminación Cruce RN 251	38.713.440	533.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				52		Ruta 3 Trat de Circulación Nocturna (Ex Iluminacion)	0	1.160.000	1	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				9		Obras de Seguridad Vial G V - Prov Chaco- Santa Fe	22.139.000	1.383.333	217.108	0	84,40	1,30	0,00	0,00
				51		R 95- Acc Sur y Norte a Villa Ángela Chaco Prog. Inc. 101	22.139.000	50.000	217.107	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				52		R 95- Acc a Sáenz Peña Chaco Prog. Inc 1112.88	0	1.333.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				21		R.234 - LA RINCONADA - SAN MARTIN DE LOS ANDES	2.685.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		R.234 - LA RINCONADA - SAN MARTIN DE LOS ANDES	2.685.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				28		R.34 - TRAVESÍA URBANA POR TABOADA	0	77.740	1	0	0,00	40,00	0,00	0,00
				51		R.34 - TRAVESÍA URBANA POR TABOADA	0	77.740	1	0	0,00	40,00	0,00	0,00
				29		Ruta Nº 34 - Empalme Ruta Provincial Nº 5 - Pozo Hondo	0	1.746.621	1	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				51		Ruta Nº 34 - Empalme Ruta Provincial Nº 5 - Pozo Hondo	0	1.746.621	1	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				38		R.95 - INTERSECCION C/ ACCESO NORTE A VA. ANGELA	9.240.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		R.95 - INTERSECCION C/ ACCESO NORTE A VA. ANGELA	9.240.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				41		R.9-34 - PASO POR METAN	21.187.741	16.135.000	13.970.932	13.970.931	65,10	32,22	0,00	0,00
				51		R.9-34 - PASO POR METAN	21.187.741	16.135.000	13.970.932	13.970.931	65,10	32,22	0,00	0,00
				52		Ruta Nacional Nº 9 Límite Salta/Jujuy - El Carmen	2.714.711	50.000	318.601	318.600	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 9 Límite Salta/Jujuy - El Carmen	2.714.711	50.000	318.601	318.600	100,00	0,00	0,00	0,00
				57		Ruta Nacional Nº 35, Empalme Ruta Provincial Nº 10 - Empal	0	15.355.000	5.332.856	5.332.855	25,64	74,36	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 35, Empalme Ruta Provincial Nº 10 - Empal	0	15.355.000	5.332.856	5.332.855	25,64	74,36	0,00	0,00
				60		Ruta Nacional Nº 146, Acceso a Villa de la Quebracha - Inte	0	1.074.583	3.266.213	3.266.213	3,97	96,03	6,27	7,68
				51		Ruta Nacional Nº 146, Acceso a Villa de la Quebracha - Inte	0	1.074.583	3.266.213	3.266.213	3,97	96,03	6,27	7,68
				61		Ruta Nº 9-Empalme Ruta Nacional Nº 52 - Tilcara - Río Purmamarca; km 1752,41	0	1.250.000	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				51		Ruta Nº 9-Empalme Ruta Nacional Nº 52 - Tilcara - Río Purmamarca; km 1752,41	0	1.250.000	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				66		Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Límite Con Formosa Acceso a Colonia Benítez - Margarita Belén - La Leonesa y Empalme R	0	61.758	12.234.501	12.234.501	17,90	82,10	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Límite Con Formosa Acceso a Colonia Benítez - Margarita Belén - La Leonesa y Empalme R	0	61.758	12.234.501	12.234.501	17,90	82,10	0,00	0,00
				78		Ruta Nacional Nº 131 Empalme Ruta Nacional Nº 12 - Aldea Maria Luisa y Empalme Ruta Provincial Nº 11	0	625.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 131 Empalme Ruta Nacional Nº 12 - Aldea Maria Luisa y Empalme Ruta Provincial Nº 11	0	625.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				79		Ruta Nacional Nº 52 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Provincial Nº 79 Variante Purmamarca	0	82.133	2.741.282	2.741.281	0,00	33,33	5,12	5,12
				51		Ruta Nacional Nº 52 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Provincial Nº 79 Variante Purmamarca	0	82.133	2.741.282	2.741.281	0,00	33,33	5,12	5,12
				80		Ruta Nacional Nº 151 Límite Río Negro - La Pampa y Empalme Ruta Provincial Nº 14 Km. 150,18 - Km. 269,82	0	1.242.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 151 Límite Río Negro - La Pampa y Empalme Ruta Provincial Nº 14 Km. 150,18 - Km. 269,82	0	1.242.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				81		Ruta Nacional Nº 22 Choele Choel - Empalme Ruta Nacional Nº 250 (Chimpay) Km. 997,51 - Km. 1.048,57	0	112.033	1	0	0,00	22,22	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 22 Choele Choel - Empalme Ruta Nacional Nº 250 (Chimpay) Km. 997,51 - Km. 1.048,57	0	112.033	1	0	0,00	22,22	0,00	0,00
				82		Obra de Seguridad Vial Travesías Urbanas en el Norte	0	1.041.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				51		Obra de Seguridad Vial Travesías Urbanas en el Norte	0	1.041.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				83		Obra de Seguridad Vial Travesías Urbanas en el Centro	0	1.041.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				51		Obra de Seguridad Vial Travesías Urbanas en el Centro	0	1.041.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				84		Ruta Nacional Nº 38 - Concepción - Empalme Ruta Nacional Nº 65	0	625.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 38 - Concepción - Empalme Ruta Nacional Nº 65	0	625.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				85		Travesía por Tres Arroyos - Ruta Nacional Nº228 Calle Monteagudo - Empalme Ruta Nacional Nº 3 Km. 135,63 - Km. 139,67	0	915.958	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				51		Travesía por Tres Arroyos - Ruta Nacional Nº228 Calle Monteagudo - Empalme Ruta Nacional Nº 3 Km. 135,63 - Km. 139,67	0	915.958	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				86		Ruta Provincial Nº20 Intersección Canalizada con Restitución de Rasantes - Empalme Ruta Provincial Nº 5 B - Quines Km. 254,73	0	1.458.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				51		Ruta Provincial Nº20 Intersección Canalizada con Restitución de Rasantes - Empalme Ruta Provincial Nº 5 B - Quines Km. 254,73	0	1.458.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					87	Travesía Urbana por Villa Ángela Km. 1015,50 - Km. 1019,85 - Construcción de Colectoras, Mejora de Accesos y Pavimentación de Av	0	1.518.417	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Travesía Urbana por Villa Ángela Km. 1015,50 - Km. 1019,85 - Construcción de Colectoras, Mejora de Accesos y Pavimentación de Av	0	1.518.417	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					88	R1V09 - Travesía Urbana por Funes Km. 316,08	0	1.041.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	R1V09 - Travesía Urbana por Funes Km. 316,08	0	1.041.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					89	Ruta Nacional N°9 Km. 114 - Intersección con Ruta Provincial N° 208 - Construcción de Rotonda	0	1.648.938	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°9 Km. 114 - Intersección con Ruta Provincial N° 208 - Construcción de Rotonda	0	1.648.938	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					90	Ruta Nacional N°16 Km. 154 - Km. 156,5 - Travesía Urbana Quitilipi	0	1.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°16 Km. 154 - Km. 156,5 - Travesía Urbana Quitilipi	0	1.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					91	Ruta Nacional N°95 - Km. 996,8 - Km. 998,1 - Acceso a Coronel Du Graty	0	1.333.333	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°95 - Km. 996,8 - Km. 998,1 - Acceso a Coronel Du Graty	0	1.333.333	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					92	Ruta Nacional N° 89 - Km. 229,4 - Km. 232 - Travesía Urbana Las Breñas	0	1.000.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 89 - Km. 229,4 - Km. 232 - Travesía Urbana Las Breñas	0	1.000.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					93	Ruta Nacional N° 89 - Km. 246,7 - Km. 247,9 - Travesía Urbana Charata	0	2.000.000	1	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 89 - Km. 246,7 - Km. 247,9 - Travesía Urbana Charata	0	2.000.000	1	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					94	Ruta Nacional N° 34 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 9 - Límite con Jujuy - Sección: Km. 1134,94 - Km 1138,71	0	1.041.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 34 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 9 - Límite con Jujuy - Sección: Km. 1134,94 - Km 1138,71	0	1.041.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					95	Ruta Nacional N° 152 - Tramo: General Acha - El Carancho , Sección: Km. 72,06 - Remodelación de Intersección con la Ruta Naciona	0	1.024.125	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 152 - Tramo: General Acha - El Carancho , Sección: Km. 72,06 - Remodelación de Intersección con la Ruta Naciona	0	1.024.125	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					96	Ruta Nacional N° 152 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 35 - El Carancho - Sección: General Acha - S1 y S2 (Km. 0,00 - Km. 72,06	0	1.083.704	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 152 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 35 - El Carancho - Sección: General Acha - S1 y S2 (Km. 0,00 - Km. 72,06	0	1.083.704	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					97	Ruta Nacional N° 11 - Tramo: Formosa - Límite con Chaco - Sección: Puente sobre Arroyo Salado (Km. 1142,6)	0	1.515.625	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 11 - Tramo: Formosa - Límite con Chaco - Sección: Puente sobre Arroyo Salado (Km. 1142,6)	0	1.515.625	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					98	Ruta Nacional N° 81 - Tramo: Formosa - Límite con Chaco - Sección: Puente sobre Arroyo San Hilario (Km. 1161)	0	1.521.875	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 81 - Tramo: Formosa - Límite con Chaco - Sección: Puente sobre Arroyo San Hilario (Km. 1161)	0	1.521.875	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					99	Obras menores de Seguridad Vial (8)	52.453.607	50.707.800	120.591.126	115.808.700	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Obras menores de Seguridad Vial (8)	52.453.607	50.707.800	120.591.126	115.808.700	0,00	100,00	25,00	75,00
8						Obras de Conservación Mejorativas - Fase I								
					1	Rutas Varias - Obras menores de Conservación Mejorativa (8)	273.208.989	185.466.375	216.147.268	210.745.397	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Rutas Varias - Obras menores de Conservación Mejorativa (8)	273.208.989	185.466.375	216.147.268	210.745.397	0,00	100,00	25,00	75,00
					2	Ruta Nacional N° 7 - San Martín - Mendoza - Km. 999 - Km. 1016	4.507.000	46.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 7 - San Martín - Mendoza - Km. 999 - Km. 1016	4.507.000	46.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					4	Ruta Nacional N° 148 - Límite con San Luis - Empalme Ruta Provincial N°14	19.496.585	20.532.667	1.129.831	1.129.830	31,93	68,07	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 148 - Límite con San Luis - Empalme Ruta Provincial N°14	19.496.585	20.532.667	1.129.831	1.129.830	31,93	68,07	0,00	0,00
					7	Ruta Nacional N° 154 - Empalme Ruta Nacional N° 35 - km 111	25.212.997	110.000	1.130.720	1.130.720	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 154 - Empalme Ruta Nacional N° 35 - km 111	25.212.997	110.000	1.130.720	1.130.720	100,00	0,00	0,00	0,00
					9	Ruta Nacional N° 152 -Empalme Ruta Provincial N° 106 - Casa de Piedra	18.447.230	3.101.000	53.936	53.935	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 152 -Empalme Ruta Provincial N° 106 - Casa de Piedra	18.447.230	3.101.000	53.936	53.935	100,00	0,00	0,00	0,00
					11	Ruta N° A013 - Empalme Ruta Nacional N° 3 - Empalme Ex Ruta Nacional N° 3	0	870.250	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta N° A013 - Empalme Ruta Nacional N° 3 - Empalme Ex Ruta Nacional N° 3	0	870.250	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					21	Ruta Nacional N° 95 - Empalme Ruta Nacional N° 81 - Empalme Ruta Nacional N° 86	0	1.250.000	1	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 95 - Empalme Ruta Nacional N° 81 - Empalme Ruta Nacional N° 86	0	1.250.000	1	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					24	Ruta Nacional N° 9, Tramo Yala - Empalme Ruta Nacional N° 5	0	1.312.500	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 9, Tramo Yala - Empalme Ruta Nacional N° 5	0	1.312.500	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					25	Ruta Nacional N° 52 - Empalme Ruta Nacional N° 9 - Empalme	0	1.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					51	Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme	0	1.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					26	Ruta Nacional Nº 52, Tramo Susques - Empalme Ruta Provincia	0	925.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 52, Tramo Susques - Empalme Ruta Provincia	0	925.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					29	Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Naci	5.394.766	22.741.714	48.758.539	48.758.539	62,13	37,87	0,00	8,31
					51	Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Naci	5.394.766	22.741.714	48.758.539	48.758.539	62,13	37,87	0,00	8,31
					30	Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Naci	26.581.059	15.499.000	20.165.664	20.165.663	58,02	41,98	8,51	8,51
					51	Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Naci	26.581.059	15.499.000	20.165.664	20.165.663	58,02	41,98	8,51	8,51
					31	Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Nacional Nº 34 - Sección IV (2)	39.413.191	2.107.000	7.802.083	7.802.083	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Nacional Nº 34 - Sección IV (2)	39.413.191	2.107.000	7.802.083	7.802.083	100,00	0,00	0,00	0,00
					44	Ruta Nacional N 40 - Tramos Huaco - Límite con La Rioja	0	1.309.722	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N 40 - Tramos Huaco - Límite con La Rioja	0	1.309.722	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					45	Ruta Nº 60 -Cortaderas- Las Grutas- Sección II -km.1.465,84-km.1.548,12	9.012.690	9.269.000	1	0	63,35	29,32	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 60 -Cortaderas- Las Grutas- Sección II -km.1.465,84-km.1.548,12	9.012.690	9.269.000	1	0	63,35	29,32	0,00	0,00
					46	Ruta Nº 60 -Fiambalá- Cortaderas - Sección I - km.1.370,75-km.1.465,84 (2)	9.389.206	15.080.000	22.434.925	22.434.925	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 60 -Fiambalá- Cortaderas - Sección I - km.1.370,75-km.1.465,84 (2)	9.389.206	15.080.000	22.434.925	22.434.925	100,00	0,00	0,00	0,00
					47	Ruta Nº 95 - Juan José Castelli - Empalme Ruta Provincial Nº 3 - Sección II - km.1.229,94-km.1.278,9	0	75.760	1	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 95 - Juan José Castelli - Empalme Ruta Provincial Nº 3 - Sección II - km.1.229,94-km.1.278,9	0	75.760	1	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					48	Ruta Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº9 - Juan José Castelli - Sección I -km.1.167,2-km.1.229,94	0	75.623	1	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº9 - Juan José Castelli - Sección I -km.1.167,2-km.1.229,94	0	75.623	1	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 25 - Las Plumas - Los Altares	0	1.250.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 25 - Las Plumas - Los Altares	0	1.250.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					52	Ruta Nº 25 - Las Chapas - Las Plumas	0	9.752.333	480.987	480.986	0,00	44,44	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 25 - Las Chapas - Las Plumas	0	9.752.333	480.987	480.986	0,00	44,44	0,00	0,00
					53	Ruta Nº 3 - Rotonda Norte (Trelew) - Alto Nivel - Empalme con Ruta Nacional Nº 25 y Acceso Base Zar	0	908.333	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 3 - Rotonda Norte (Trelew) - Alto Nivel - Empalme con Ruta Nacional Nº 25 y Acceso Base Zar	0	908.333	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					54	Ruta Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 y Ruta Nacional Nº127 - Alcantarilla Transversal km.44,04 - Sección I - km.0,00 - km.4	9.165.005	9.700.000	10.117.127	10.117.126	83,74	16,26	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 y Ruta Nacional Nº127 - Alcantarilla Transversal km.44,04 - Sección I - km.0,00 - km.4	9.165.005	9.700.000	10.117.127	10.117.126	83,74	16,26	0,00	0,00
					55	Ruta Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 y Ruta Nacional Nº127 - Alcantarilla Transversal km.44,04 -Sección II - km.44,04 - km.	9.070.613	2.312.000	15.887.284	12.667.013	91,01	8,99	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 y Ruta Nacional Nº127 - Alcantarilla Transversal km.44,04 -Sección II - km.44,04 - km.	9.070.613	2.312.000	15.887.284	12.667.013	91,01	8,99	0,00	0,00
					56	Ruta Nº 119 - Alcantarilla Transversal km. 70,61 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 / Sección III - km.70,61 - km.109,38	0	9.538.500	1	0	0,00	33,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 119 - Alcantarilla Transversal km. 70,61 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 / Sección III - km.70,61 - km.109,38	0	9.538.500	1	0	0,00	33,33	0,00	0,00
					64	Ruta Nº 157 - Monteagudo - Simoca km.1.175,05 - km. 1.234,70	0	8.347.000	1	0	0,00	33,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 157 - Monteagudo - Simoca km.1.175,05 - km. 1.234,70	0	8.347.000	1	0	0,00	33,33	0,00	0,00
					65	Ruta Nº 157 - Lavalle - Monteagudo - km.1.095,21 - km. 1.175,05	0	57.467	1	0	0,00	33,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 157 - Lavalle - Monteagudo - km.1.095,21 - km. 1.175,05	0	57.467	1	0	0,00	33,33	0,00	0,00
					66	Ruta ex - Nº 9 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Puente Lucas Córdoba	0	833.333	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta ex - Nº 9 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Puente Lucas Córdoba	0	833.333	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					69	Ruta Nacional Nº 11 Formosa - Límite con Paraguay Puente Loyola	0	750.000	1	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 11 Formosa - Límite con Paraguay Puente Loyola	0	750.000	1	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					71	Ruta Nacional Nº 20 Límite San Luis - San Juan - Cauce Km. 430 - Km. 450 / Km. 469 - Km. 471 / Km. 532 - Km. 547	0	995.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 20 Límite San Luis - San Juan - Cauce Km. 430 - Km. 450 / Km. 469 - Km. 471 / Km. 532 - Km. 547	0	995.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					72	Ruta Nacional Nº 141 Río Bermejo - Difunta Correa Km. 139,45 (Control Policial) - Km. 180,15 (Acceso Difunta Correa)	0	1.010.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 141 Río Bermejo - Difunta Correa Km. 139,45 (Control Policial) - Km. 180,15 (Acceso Difunta Correa)	0	1.010.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					73	Ruta Nacional Nº 95 Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Empalme Ruta Provincial Nº 3 Km. 1.197,00 - Km. 1.241,00	0	7.878.300	1	0	0,00	100,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					51	Ruta Nacional Nº 95 Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Empalme Ruta Provincial Nº 3 Km. 1.197,00 - Km. 1.241,00	0	7.878.300	1	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					74	Puente Nicolás Avellaneda -Reemplazo de Cables de Izado y Sostenimiento	0	625.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Puente Nicolás Avellaneda -Reemplazo de Cables de Izado y Sostenimiento	0	625.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					77	Ruta Nacional Nº 40 Río Mayo - Empalme Ruta Nacional Nº 26 Km. 1.390,00 - Km. 1.416,54	0	916.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Río Mayo - Empalme Ruta Nacional Nº 26 Km. 1.390,00 - Km. 1.416,54	0	916.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					78	Ruta Nacional Nº 26 Sarmiento - Empalme Ruta Nacional Nº 40 Km. 138,33 - Km. 160,42	0	1.250.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 26 Sarmiento - Empalme Ruta Nacional Nº 40 Km. 138,33 - Km. 160,42	0	1.250.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					79	Ruta Nacional Nº 26 Sarmiento - Empalme Ruta Nacional Nº 40 Km. 182,70 - Km. 210,12	0	1.250.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 26 Sarmiento - Empalme Ruta Nacional Nº 40 Km. 182,70 - Km. 210,12	0	1.250.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					80	Ruta Nacional Nº 158 San Francisco - Empalme Ruta Provincial Nº 13 Km. 76,12	0	1.562.500	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 158 San Francisco - Empalme Ruta Provincial Nº 13 Km. 76,12	0	1.562.500	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					81	Ruta Nacional Nº 38 Río Cruz del Eje - Límite con La Rioja Km 88,16 - Km Carpetines de Refuerzo de 3cm de Espesor	0	1.666.667	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 38 Río Cruz del Eje - Límite con La Rioja Km 88,16 - Km Carpetines de Refuerzo de 3cm de Espesor	0	1.666.667	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					83	Ruta Nacional Nº152 Km. 160,69 - Empalme R.N.Nº232	0	1.383.625	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº152 Km. 160,69 - Empalme R.N.Nº232	0	1.383.625	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					84	Ruta Nacional Nº 143 - Paso de los Algarrobos Km. 224,37 - Km. 204,65	0	1.375.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 143 - Paso de los Algarrobos Km. 224,37 - Km. 204,65	0	1.375.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					85	Ruta Nacional Nº 143 Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos Sección I Km. 148,96 - Km. 177,90	0	2.000.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 143 Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos Sección I Km. 148,96 - Km. 177,90	0	2.000.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					86	Ruta Nacional Nº 143 Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos Sección II Km. 177,9 - Km. 204,65	0	1.575.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 143 Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos Sección II Km. 177,9 - Km. 204,65	0	1.575.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					87	Ruta Nacional Nº 40 y Ruta Nacional Nº 242 Zapala - Las Lajas Km. 2.405,35 - Km. 2.454,85 y Las Lajas - Aduana Pino Hachado Km.	17.343.012	11.347.000	44.392.623	44.392.622	74,68	25,32	0,00	7,54
					51	Ruta Nacional Nº 40 y Ruta Nacional Nº 242 Zapala - Las Lajas Km. 2.405,35 - Km. 2.454,85 y Las Lajas - Aduana Pino Hachado Km.	17.343.012	11.347.000	44.392.623	44.392.622	74,68	25,32	0,00	7,54
					88	Ruta Nacional Nº 40 Punta Loyola - Empalme Ruta Nacional Nº 3 Progreso 100,00 - Progreso 125,51	0	4.192.156	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Punta Loyola - Empalme Ruta Nacional Nº 3 Progreso 100,00 - Progreso 125,51	0	4.192.156	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					89	Ruta Nacional Nº 3 Salida Río Gallegos - Límite Internacional con Chile Progreso 2.633,00 - Progreso 2.656,00	0	1.188.889	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 Salida Río Gallegos - Límite Internacional con Chile Progreso 2.633,00 - Progreso 2.656,00	0	1.188.889	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					90	Ruta Nacional Nº 89 Quimili - Suncho Corral Km. 386 - Km. 490	0	3.331.374	1	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 89 Quimili - Suncho Corral Km. 386 - Km. 490	0	3.331.374	1	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					91	Ruta Nacional Nº 16 Los Pirpintos - Límite Chaco - Salta Km. 357 - Km. 503	0	6.675.500	1	0	0,00	66,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 16 Los Pirpintos - Límite Chaco - Salta Km. 357 - Km. 503	0	6.675.500	1	0	0,00	66,67	0,00	0,00
					92	Ruta Nacional Nº 98 Los Tablero - Puente sobre Río Salado Km. 329 - Km. 277	0	1.750.000	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 98 Los Tablero - Puente sobre Río Salado Km. 329 - Km. 277	0	1.750.000	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					93	Ruta Nacional Nº 3 La Herradura - Ushuaia Km. 3.006,12 - Km. 3.049,37	0	3.766.801	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 La Herradura - Ushuaia Km. 3.006,12 - Km. 3.049,37	0	3.766.801	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					95	Ruta Nacional Nº 40 Acceso al Campamento Dirección Nacional de Vialidad -Empalme Ruta Nacional Nº 74 Km. 3.832,9 - Km. 3.857,47	0	1.250.000	1	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Acceso al Campamento Dirección Nacional de Vialidad -Empalme Ruta Nacional Nº 74 Km. 3.832,9 - Km. 3.857,47	0	1.250.000	1	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					96	Ruta Nacional Nº 77 Empalme Ruta Nacional Nº 79 - Empalme Ruta Nacional Nº 38 Km. 0 - Km. 102,51	0	2.450.000	1	0	0,00	11,40	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 77 Empalme Ruta Nacional Nº 79 - Empalme Ruta Nacional Nº 38 Km. 0 - Km. 102,51	0	950.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 77 - Empalme Ruta Nº 79 Km. 37,22 - Km. 57,00 - Empalme Ruta Nº 38 Km. 75,50 - Km. 102,51.	0	1.500.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					97	Ruta Nacional Nº 79 Desiderio Tello - Chamical Km. 137,00 - Km. 240,08 - Provincia de La Rioja	0	1.937.500	1	0	0,00	11,40	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 79 Desiderio Tello - Chamical km 137 - km 240,09	0	1.187.500	0	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 79 Repavimentación de Calzada y Reacondicionamiento de Banquinas Km. 210,33 - Km. 240,08 Control Policial - Emp	0	750.000	1	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					98	Ruta Nacional Nº 8 Intersección Ruta Provincial Nº 14 - y Ruta Nacional Nº 7 Límite Córdoba-San Luis - Ex Ruta Nacional Nº 148	0	520.833	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					51	Ruta Nacional Nº 8 Intersección Ruta Provincial Nº 14 - y Ruta Nacional Nº 7 Límite Córdoba-San Luis - Ex Ruta Nacional Nº 148	0	520.833	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				9		Obras de Conservación Mejorativa - Fase II								
				1		Ruta Nacional Nº 150 - San Roque Km. 223,27 - Zanja Doña Julia Km. 248,69	0	522.917	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 150 - San Roque Km. 223,27 - Zanja Doña Julia Km. 248,69	0	522.917	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				2		Ruta Nacional Nº 150 - Zanja Doña Julia Km. 248,69 - Acceso Dique Cuesta del Viento Km. 270,37	0	728.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 150 - Zanja Doña Julia Km. 248,69 - Acceso Dique Cuesta del Viento Km. 270,37	0	728.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				3		Ruta Nacional Nº 150 - Acceso Dique Cuesta del Viento Km. 270,37 - Empalme Ruta Nacional Nº 149 Km. 295,67	0	697.917	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 150 - Acceso Dique Cuesta del Viento Km. 270,37 - Empalme Ruta Nacional Nº 149 Km. 295,67	0	697.917	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				4		Ruta Nacional Nº 150 - Empalme Ruta Nacional Nº 149 Km. 295,67 - Peñasquito Km. 323,44	0	918.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 150 - Empalme Ruta Nacional Nº 149 Km. 295,67 - Peñasquito Km. 323,44	0	918.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				5		Ruta Nacional Nº 40 - Km. 3656,45 - Km. 3711,38	0	1.029.167	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 40 - Km. 3656,45 - Km. 3711,38	0	1.029.167	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				6		Ruta Nacional Nº 151 - Límite Río Negro - La Pampa - Puente sobre Río Colorado	0	625.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 151 - Límite Río Negro - La Pampa - Puente sobre Río Colorado	0	625.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				7		Ruta Nacional Nº 64 - Límite Santiago del Estero - Catamarca - Km. 105,86 - Km. 162,06	0	1.250.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 64 - Límite Santiago del Estero - Catamarca - Km. 105,86 - Km. 162,06	0	1.250.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				8		Ruta Nacional Nº 9 - Humahuaca - Empalme Ruta Provincial 79 - Esquina Blanca - Arroyo Agua Chica	0	6.658.167	1	0	0,00	44,44	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 9 - Humahuaca - Empalme Ruta Provincial 79 - Esquina Blanca - Arroyo Agua Chica	0	6.658.167	1	0	0,00	44,44	0,00	0,00
				9		Ruta Nacional Nº 9 - Tres Cruces - Cangregillos - Lumara - Abra Pampa - Arroyo Chinaito	0	68.419	1	0	0,00	44,44	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 9 - Tres Cruces - Cangregillos - Lumara - Abra Pampa - Arroyo Chinaito	0	68.419	1	0	0,00	44,44	0,00	0,00
				10		Ruta Nacional Nº 52 - Límite Salta / Jujuy - Susques - Río Chucalito	0	1.094.444	1	0	0,00	11,11	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 52 - Límite Salta / Jujuy - Susques - Río Chucalito	0	1.094.444	1	0	0,00	11,11	0,00	0,00
				11		Ruta Nacional Nº 146 - Luján Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Límite con Catamarca - Km. 0 - Km. 34,99	0	1.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 146 - Luján Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Límite con Catamarca - Km. 0 - Km. 34,99	0	1.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				12		Ruta Nacional Nº 147 - Río El Médano - La Chañarienta - Km. 874,22 - Km. 923,1	0	1.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 147 - Río El Médano - La Chañarienta - Km. 874,22 - Km. 923,1	0	1.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				13		Ruta Nacional Nº 38 - Empalme Av. Almonacid - Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Km. 432,78 - Km. 462,75	0	1.562.500	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 38 - Empalme Av. Almonacid - Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Km. 432,78 - Km. 462,75	0	1.562.500	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
				14		Ruta Nacional Nº 38 - Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Límite con Catamarca - Km. 462,75 - Km. 59,45	0	1.000.000	1	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 38 - Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Límite con Catamarca - Km. 462,75 - Km. 59,45	0	1.000.000	1	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				15		Ruta Nacional Nº 40 - Villa Unión - Las Tucumanesas - Km. 3765,73 - Km. 3780,34	0	433.750	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 40 - Villa Unión - Las Tucumanesas - Km. 3765,73 - Km. 3780,34	0	433.750	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				16		Ruta Nacional Nº 98 - Límite con Santa Fe - Banderas - Km. 180 - Km. 226	0	2.083.333	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 98 - Límite con Santa Fe - Banderas - Km. 180 - Km. 226	0	2.083.333	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				17		Ruta Nacional Nº 16 - Límite con Chaco - El Cabure - Km. 318 - Km. 388	0	1.250.000	1	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 16 - Límite con Chaco - El Cabure - Km. 318 - Km. 388	0	1.250.000	1	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				18		Ruta Nacional Nº 34 - El Bobadal - Río Ureña - Km. 850 - Km. 905	0	1.250.000	1	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 34 - El Bobadal - Río Ureña - Km. 850 - Km. 905	0	1.250.000	1	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				19		Ruta Nacional Nº 34 - Límite Santiago del Estero - Pampa Pozo - Km. 857,52 - Km. 893,24	0	1.055.556	1	0	0,00	33,33	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 34 - Límite Santiago del Estero - Pampa Pozo - Km. 857,52 - Km. 893,24	0	1.055.556	1	0	0,00	33,33	0,00	0,00
				20		Ruta Nacional Nº 34 - Pampa Pozo - Límite con Salta - Km. 893,24 - Km. 925,84	0	1.250.000	1	0	0,00	33,33	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 34 - Pampa Pozo - Límite con Salta - Km. 893,24 - Km. 925,84	0	1.250.000	1	0	0,00	33,33	0,00	0,00
				21		Ruta Nacional Nº 98 - Acceso a la Tigra - Empalme Ruta Nacional Nº 16 - Km. 1078,00 - Km. 1111,48	0	958.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 98 - Acceso a la Tigra - Empalme Ruta Nacional Nº 16 - Km. 1078,00 - Km. 1111,48	0	958.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					22	Ruta Nacional Nº 98 - Empalme Ruta Nacional Nº 16 -Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Km. 1111,48 - Km. 1168,20	0	958.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 98 - Empalme Ruta Nacional Nº 16 -Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Km. 1111,48 - Km. 1168,20	0	958.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					23	Ruta Nacional Nº 3 - San Sebastián - Estancia Sara - Km. 2766,87 - Km. 2790,70	0	1.041.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 - San Sebastián - Estancia Sara - Km. 2766,87 - Km. 2790,70	0	1.041.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					24	Ruta Nacional Nº 3 - Estancia Sara - Cabo Domingo - Km. 2790,70 - Km. 2829,83	0	1.250.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 - Estancia Sara - Cabo Domingo - Km. 2790,70 - Km. 2829,83	0	1.250.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					25	Ruta Nacional Nº 3 - Kosovo - La Herradura - Km. 2974,42 - Km. 3006,28	0	1.174.375	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 - Kosovo - La Herradura - Km. 2974,42 - Km. 3006,28	0	1.174.375	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					26	Ruta Nacional Nº 16 - Límite con Chaco - El Quebrachal - Km. 503 - Km.577,55	0	1.111.111	1	0	0,00	11,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 16 - Límite con Chaco - El Quebrachal - Km. 503 - Km.577,55	0	1.111.111	1	0	0,00	11,11	0,00	0,00
					27	Ruta Nacional Nº 16 - El Quebrachal - Empalme Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Nacional Nº 34 - Km. 577,55 - Km. 707,25	0	1.361.111	1	0	0,00	44,44	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 16 - El Quebrachal - Empalme Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Nacional Nº 34 - Km. 577,55 - Km. 707,25	0	1.361.111	1	0	0,00	44,44	0,00	0,00
					28	Ruta Nacional Nº 34 - Límite con Santiago del Estero - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Km. 905,29 - Km. 974	0	1.666.667	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 34 - Límite con Santiago del Estero - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Km. 905,29 - Km. 974	0	1.666.667	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					29	Ruta Nacional Nº 34 - General Mosconi - Límite con Bolivia - Km. 1453 - Km. 1488	0	1.111.111	1	0	0,00	11,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 34 - General Mosconi - Límite con Bolivia - Km. 1453 - Km. 1488	0	1.111.111	1	0	0,00	11,11	0,00	0,00
					30	Ruta Nacional Nº 81 - Pluma de Pato - Empalme Ruta Nacional Nº 34 - Km. 1773 - Km. 1863	0	1.041.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 81 - Pluma de Pato - Empalme Ruta Nacional Nº 34 - Km. 1773 - Km. 1863	0	1.041.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					31	Ruta Nacional Nº 3 - Acceso Estancia San Pedro - Ruta Provincial Nº 2 - Arroyo Pirámides - Km. 1352,13 - Km. 1372,22	0	1.350.000	1	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 - Acceso Estancia San Pedro - Ruta Provincial Nº 2 - Arroyo Pirámides - Km. 1352,13 - Km. 1372,22	0	1.350.000	1	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					33	Ruta Nacional Nº 3 - Ruta Nacional Nº 25 Trelew - Malaspina - Km. 1460 - Km. 1691,45	0	7.568.000	1	0	0,00	33,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 - Ruta Nacional Nº 25 Trelew - Malaspina - Km. 1460 - Km. 1691,45	0	7.568.000	1	0	0,00	33,33	0,00	0,00
					34	Ruta Nacional Nº 1s40 - Empalme Ruta Nacional Nº 23 - Las Bayas	0	1.244.750	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 1s40 - Empalme Ruta Nacional Nº 23 - Las Bayas	0	1.244.750	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					35	Ruta Nacional Nº 1s40 - Las Bayas - Límite Río Negro /Chubut	0	1.441.313	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 1s40 - Las Bayas - Límite Río Negro /Chubut	0	1.441.313	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					36	Ruta Nacional Nº 98 - Empalme Ruta Provincial Nº 11 - Empalme Ruta Provincial Nº 95	0	1.050.000	1	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 98 - Empalme Ruta Provincial Nº 11 - Empalme Ruta Provincial Nº 95	0	1.050.000	1	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					37	Ruta Nacional Nº 12 - Empalme Ruta Provincial Nº 12 y Ruta Provincial Nº 32 - Km. 333,49 - Km. 401,43	0	1.825.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 12 - Empalme Ruta Provincial Nº 12 y Ruta Provincial Nº 32 - Km. 333,49 - Km. 401,43	0	1.825.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					38	Ruta Nacional Nº 12 - Cerrito - Empalme Ruta Nacional Nº 127 - Km. 489,21 - Km. 500,48	0	1.666.667	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 12 - Cerrito - Empalme Ruta Nacional Nº 127 - Km. 489,21 - Km. 500,48	0	1.666.667	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					39	Ruta Nacional Nº 33 - Bahía Blanca - Trenque Lauquen	0	1.250.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 33 - Bahía Blanca - Trenque Lauquen	0	1.250.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					40	Ruta Nacional Nº52 Km. 194,02 - Km. 257,06 - Empalme Ruta Provincial Nº 70 - Límite con Chile	0	2.407.500	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº52 Km. 194,02 - Km. 257,06 - Empalme Ruta Provincial Nº 70 - Límite con Chile	0	2.407.500	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					41	Ruta Nacional Nº79 Ulapes - Desiderio Tello Km. 96,42 - Km. 137,82 - Bacheo y Repavimentación	0	694.444	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº79 Ulapes - Desiderio Tello Km. 96,42 - Km. 137,82 - Bacheo y Repavimentación	0	694.444	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					42	Ruta Nacional Nº52 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 -El Quemado Km. 35,94 - Empalme Ruta Provincial Nº 79 Km. 62,68 - Repavimentació	0	1.100.000	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº52 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 -El Quemado Km. 35,94 - Empalme Ruta Provincial Nº 79 Km. 62,68 - Repavimentació	0	1.100.000	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					43	Ruta Nacional Nº98 Los Tableros - Pinto Km. 241 - Km, 285 - Desbosque, Terraplén, Perfilado	0	1.562.500	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº98 Los Tableros - Pinto Km. 241 - Km, 285 - Desbosque, Terraplén, Perfilado	0	1.562.500	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					45	Ruta Nacional Nº131- Crespo - Arroyo La Ensenada - Km. 21,30 - Km. 23,30 - Construcción de minirotondas Calles Alberdi, Pasteu	0	1.562.500	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº131- Crespo - Arroyo La Ensenada - Km. 21,30 - Km. 23,30 - Construcción de minirotondas Calles Alberdi, Pasteu	0	1.562.500	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					46	Ruta Nacional N°12 Empalme Ruta Provincial N° 1 - Río Guayquiraró Límite con Corrientes - Km. 604,7 - Km. 647,2 - Bacheo Fresado	0	1.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°12 Empalme Ruta Provincial N° 1 - Río Guayquiraró Límite con Corrientes - Km. 604,7 - Km. 647,2 - Bacheo Fresado	0	1.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					47	Ruta Nacional N° 34 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 50 - Embarcación - Sección: Km. 1329 - Km. 1348	0	1.041.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 34 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 50 - Embarcación - Sección: Km. 1329 - Km. 1348	0	1.041.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					48	Ruta Nacional N° 34 - Tramo: Embarcación - Empalme Ruta Nacional N° 81 - Sección: Km. 1348 - Km. 1375	0	1.041.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 34 - Tramo: Embarcación - Empalme Ruta Nacional N° 81 - Sección: Km. 1348 - Km. 1375	0	1.041.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					49	Ruta Nacional N° 25 - Tramo: Trelew -Dolavon - Sección: Km. 34,95 - Km. 56,46	0	1.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 25 - Tramo: Trelew -Dolavon - Sección: Km. 34,95 - Km. 56,46	0	1.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
22						Construcciones								
					2	Pasos Fronterizos y Corredores de Integración (Préstamo BID N° 1294)								
					3	Ruta 40 Río Mayo - Límite con Santa Cruz	94.661.085	113.376.860	92.951.734	85.122.294	42,98	42,77	2,55	25,55
					51	Ruta 40 Río Mayo - Límite con Santa Cruz	94.661.085	113.376.860	92.951.734	85.122.294	42,98	42,77	2,55	25,55
					6	Límite con Chaco - El Caburé Sección II (2)	63.966.195	50.000	374.686	374.685	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Límite con Chaco - El Caburé Sección II (2)	63.966.195	50.000	374.686	374.685	100,00	0,00	0,00	0,00
					18	Cl - Empalme Ruta 3 - Límite con Chile	470.348	30.106.918	17.952.178	17.952.178	11,73	58,85	0,11	4,46
					51	Cl - Empalme Ruta 3 - Límite con Chile	470.348	30.106.918	17.952.178	17.952.178	11,73	58,85	0,11	4,46
					34	Ruta 158 Villa María - Río Cuarto	244.064.000	3.000	2.039.556	2.039.556	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta 158 Villa María - Río Cuarto	244.064.000	3.000	2.039.556	2.039.556	100,00	0,00	0,00	0,00
					35	Chucul - Río Cuarto	37.987.000	285.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Chucul - Río Cuarto	37.987.000	285.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					41	Mosconi - Tartagal (Avenida Urbana)	0	1.250.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Mosconi - Tartagal (Avenida Urbana)	0	1.250.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					46	Potrerrillos - Límite con Chile	0	2.083.333	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Potrerrillos - Límite con Chile	0	2.083.333	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					48	KM 351 - KM 370 Límite con Chile	0	1.895.667	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	KM 351 - KM 370 Límite con Chile	0	1.895.667	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					50	Muyano - San Antonio de los Cobres	9.343.533	59.450.876	52.595.699	52.595.698	17,01	58,58	13,98	22,64
					51	Muyano - San Antonio de los Cobres	9.343.533	59.450.876	52.595.699	52.595.698	17,01	58,58	13,98	22,64
					52	Malargüe - Límite con Neuquén KM 350 - KM 370/389/395	231.589.552	1.370.000	50.943.784	50.943.782	87,55	12,45	0,00	10,36
					51	Malargüe - Límite con Neuquén KM 350 - KM 370/389/395	231.589.552	1.370.000	50.943.784	50.943.782	87,55	12,45	0,00	10,36
					53	Guauguaychú Paso de los Libres	4.710.772.000	75.666.000	211.453.209	211.447.132	98,31	0,83	0,05	0,97
					52	Ruta 14 - Int. RP 20 - Empalme RP J (Colonia Elía)	199.562.000	987.000	137.674.674	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					53	Ruta 14 - Empalme RP J (Colonia Elía) - Arroyo Colman (2)	404.593.000	50.000	50.000	930.625	100,00	0,00	0,00	0,00
					54	Ruta 14 - Arroyo Colman - Empalme RP 29 (2)	433.149.000	50.000	50.000	11.288.003	100,00	0,00	0,00	0,00
					55	Ruta 14 - Empalme RP 29 - Ubajay (2)	494.144.000	157.000	12.725.307	4.395.068	100,00	0,00	0,00	0,00
					56	Ruta 14 - Ubajay - Empalme RN 18 (2)	360.890.000	3.413.000	3.413.000	12.148.640	100,00	0,00	0,00	0,00
					57	Ruta 14 - Empalme RN 18 - Arroyo Ayuí Grande (2)	455.532.000	42.000	42.000	2.242.682	100,00	0,00	0,00	0,00
					58	Ruta 14 - Arroyo Ayuí Grande - Arroyo Mandisoví Grande (2)	347.849.000	50.000	50.000	1.089.441	100,00	0,00	0,00	0,00
					59	Ruta 14 - Arroyo Mandisoví Grande - Río Mocoretá	428.240.000	4.370.000	4.370.000	44.295.840	99,19	0,81	0,00	0,81
					60	Ruta 14 - Río Mocoretá - Arroyo Curupicay	289.102.000	34.728.000	20.170.732	30.385.471	95,69	4,31	0,00	2,26
					61	Ruta 14 - Arroyo Curupicay - Empalme RN 127	258.842.000	3.702.000	3.702.000	24.579.449	98,24	1,76	0,00	1,14
					62	Ruta 14 - Empalme RN 127 - Establecimiento San Agustín (9)	271.701.000	22.278.000	23.349.995	79.817.162	86,67	4,42	0,70	9,41
					63	Ruta 14 - Establecimiento San Agustín - Empalme RP 126	364.207.000	35.000	51.501	16.500	100,00	0,00	0,00	0,00
					64	Ruta 14 - Empalme RP 126 - Empalme RN 117 (2)	279.235.000	50.000	50.000	258.252	100,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					65	Ruta 117 - Empalme RN 14 - Av. Belgrano Acc.Aeropuerto	123.726.000	3.254.000	3.254.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					66	Ruta Nacional N° 117 - Paso de los Libres - Nuevos Accesos al Centro de Frontera - Acceso a Paso de los Libres	0	2.500.000	2.500.000	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				54		Ruta 9 - Cincuval. Acceso Los Alisos - Provincia Jujuy	0	2.083.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				51		Ruta 9 - Cincuval. Acceso Los Alisos - Provincia Jujuy	0	2.083.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
			3			Obras por Convenio con Provincias								
				1		Obras Menores con Provincias y Municipios (8)	26.826.628	25.400.000	3.659.181	3.659.180	0,00	100,00	25,00	75,00
				51		Obras Menores con Provincias y Municipios (8)	26.826.628	25.400.000	3.659.181	3.659.180	0,00	100,00	25,00	75,00
				2		R N°76 Vinchina - Alto Jague	70.861.518	21.743.143	1	0	85,04	14,96	0,00	0,00
				51		R N°76 Vinchina - Alto Jague	70.861.518	21.743.143	1	0	85,04	14,96	0,00	0,00
				7		Conexión Vial La Rioja - Chilecito Sección II	102.000	207.000	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Conexión Vial La Rioja - Chilecito Sección II	102.000	207.000	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				11		Ruta Provincial N°19 - Repavimentación Wanda - Deseado (2)	14.935.009	980.000	4.253.154	4.253.153	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Ruta Provincial N°19 - Repavimentación Wanda - Deseado (2)	14.935.009	980.000	4.253.154	4.253.153	100,00	0,00	0,00	0,00
				19		R 3 - Planta LU12-Calle Italia - Autovía	118.014.000	1.545.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		R 3 - Planta LU12-Calle Italia - Autovía	118.014.000	1.545.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				27		R 8 Losa s/ Ex Vías FCGBM - Emp Av. Belgrano	154.575.235	57.911.429	21.503.101	21.503.100	34,56	16,36	1,13	3,18
				51		R 8 Losa s/ Ex Vías FCGBM - Emp Av. Belgrano	154.575.235	56.661.429	21.503.101	21.503.100	61,31	25,79	2,00	5,64
				52		RN A008 AV CIRCUNV DE ROSARIO KM 20,846-KM29.00	0	1.250.000	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				86		Valcheta -Pilcaniyeu	487.439.519	307.771.458	272.754.578	272.754.575	78,36	10,31	1,06	3,85
				55		Ruta 23 Talcahuala - Sierra Colorada	29.983.268	50.000	79.926.576	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				56		R 23 - Sierra Colorada - Los Menucos - Km.226-269	86.716.000	510.000	620.064	556.321	100,00	0,00	0,00	0,00
				58		R.23 - Mquinchao - Jacobacci - Km.340-410	204.163.800	50.000	50.000	3.573.043	100,00	0,00	0,00	0,00
				59		R 23 - Jacobacci - Pilcaniyeu Viejo - Km.410-537	80.458.652	74.750.121	10.453.059	47.286.284	31,80	34,10	0,03	5,80
				60		Ruta Nacional N° 23, Tramo Comallo - Pilcaniyeu Viejo	40.618.848	128.237.751	110.531.293	64.351.527	18,44	40,78	1,10	13,42
				61		Ruta Nacional N° 23, Tramo Clemente Onelli - Comallo	45.498.951	103.702.948	70.702.948	68.116.726	30,62	34,69	7,14	20,16
				62		Ruta Nacional N° 23 Comallo - Pilcaniyeu Viejo	0	470.638	470.638	88.327.039	3,12	41,52	9,60	22,24
				87		Ruta Nacional N° 242 - Aduana - Límite con Chile	33.024.691	3.447.000	1.378.196	1.378.195	84,67	15,33	0,00	3,94
				51		Aduana - Límite con Chile	33.024.691	3.447.000	1.378.196	1.378.195	84,67	15,33	0,00	3,94
				88		Rutas Nacionales N°3-281 Caleta Olivia-Gran Bajo San Julián-Pto. Deseado-Emp.Ruta Nacional N°3	341.170.122	22.565.000	42.980.831	42.980.830	97,58	2,42	0,00	0,94
				51		R3-281-Caleta Olivia-Gran Bajo S.Julián-Pto.Deseado-Emp.R.3	191.102.122	22.515.000	42.980.831	42.980.830	97,37	2,63	0,00	2,63
				52		Ruta Nacional N° 281 - Empalme Ruta Nacional N° 3 - Puerto	150.068.000	50.000	0	0	92,94	7,06	0,00	0,00
				89		Ruta Nacional N° 149 Las Flores - Iglesias	0	500.000	1	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional N° 149 Las Flores - Iglesias	0	500.000	1	0	0,00	50,00	0,00	0,00
			4			Mejoramiento y Reposición de Rutas								
				1		Rehabilitaciones Menores (8)	210.594.393	56.655.340	228.246.254	203.087.595	0,00	100,00	25,00	75,00
				51		Rehabilitaciones Menores (8)	210.594.393	56.655.340	228.246.254	203.087.595	0,00	100,00	25,00	75,00
				5		San Roque-Huaco (13)	196.637.804	23.504.000	45.500.494	45.500.493	96,31	3,69	8,30	11,51
				51		San Roque-Huaco (13)	196.637.804	23.504.000	45.500.494	45.500.493	96,31	3,69	8,30	11,51
				25		Ruta Nacional N° 3 - La Matanza (2)	295.591.986	1.000	520.795	520.795	100,00	0,00	0,00	0,00
				52		La Matanza Sección II KM 29,2-Km.37,86 (2)	295.591.986	1.000	520.795	520.795	100,00	0,00	0,00	0,00
				30		Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia - Secc. I	133.785.041	58.943.745	41.977.342	32.477.341	29,60	35,20	1,78	4,21
				51		Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia - Secc. I	133.785.041	58.943.745	41.977.342	32.477.341	29,60	35,20	1,78	4,21
				31		Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia - Secc. II	206.292.434	85.486.447	34.959.876	28.959.875	26,15	18,09	0,85	3,36
				51		Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia - Secc. II	206.292.434	85.486.447	34.959.876	28.959.875	26,15	18,09	0,85	3,36

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					39	Río Marapa - Principio de Autopista Secc III	260.906.578	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Río Marapa - Principio de Autopista III	260.906.578	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					41	Variante Paso por Villa María	773.212	236.437	10.920.076	10.757.901	0,00	44,44	0,00	0,00
					51	Variante Paso por Villa María	773.212	236.437	10.920.076	10.757.901	0,00	44,44	0,00	0,00
					42	RN N°40S-Límite con Chubut Perito Moreno	167.630.000	50.000	13.662.845	13.662.844	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	RN N°40S-Límite con Chubut Perito Moreno	167.630.000	50.000	13.662.845	13.662.844	100,00	0,00	0,00	0,00
					50	San Martín de los Andes Empalme R N° 231 Sección III	105.981.728	50.740.882	27.622.593	27.622.592	65,19	34,81	0,00	10,60
					51	San Martín de los Andes Empalme R N° 231 Sección III	105.981.728	50.740.882	27.622.593	27.622.592	65,19	34,81	0,00	10,60
					51	R N° 3 - Variante Caleta Olivia	177.300.997	53.982.085	46.945.702	37.945.701	47,01	27,65	1,58	4,91
					51	R N° 3 - Variante Caleta Olivia	177.300.997	53.982.085	46.945.702	37.945.701	47,01	27,65	1,58	4,91
					58	R 12 La Paz - Esquina Obra Faltante en Puentes	11.755.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	R 12 La Paz - Esquina Obra Faltante en Puentes	11.755.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					70	Acceso a Parque Nacional Glaciar Perito Moreno	98.199.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Acceso a Parque Nacional Glaciar Perito Moreno	98.199.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					74	RN N°40 - Emp. Ruta P.11 El Cerrito-Secc.I El Cerrito-Km34	28.418.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	RN N°40 - Emp. Ruta P.11 El Cerrito-Secc.I El Cerrito-Km34	28.418.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					82	Autopista Rosario - Córdoba (2)	2.742.284.913	4.436.000	35.733.402	35.687.447	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	RN N° 9 - Autopista Rosario - Córdoba - Tramo Armstrong -	526.807.000	2.623.000	33.288.493	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	RN N°9 - Sección II 36 Empalme RP 59 Ballesteros	911.259.757	24.000	24.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					53	RN N°9 - Sec. III 36 Empalme RP 59 Límite Córdoba / Santa Fe (2)	1.304.218.156	1.789.000	2.420.909	35.687.447	100,00	0,00	0,00	0,00
					84	Ruta Nacional N° 95 - Empalme Ruta Nacional N° 81 - Límite con Chaco	145.782.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 95 - Empalme Ruta Nacional N° 81 - Límite con Chaco	145.782.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					85	Suncho - Corral - Empalme RN N°34	52.275.444	49.972.364	62.920.348	62.920.348	44,61	34,98	2,25	18,66
					51	Suncho - Corral - Empalme RN N°34	52.275.444	49.972.364	62.920.348	62.920.348	44,61	34,98	2,25	18,66
					86	Límite con Santa Fe - Bandera	91.426.000	50.000	1.218.293	1.218.293	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Límite con Santa Fe - Bandera	91.426.000	50.000	1.218.293	1.218.293	100,00	0,00	0,00	0,00
					87	RN N°40S - Malargüe - Barrancas Sección II	42.180.640	145.961.578	57.251.864	47.306.843	13,86	73,83	3,40	11,58
					51	RN N°40S - Malargüe - Barrancas Sección II	42.180.640	145.961.578	57.251.864	47.306.843	13,86	73,83	3,40	11,58
					88	RN N°40S - Malargüe - Barrancas Sección III	0	116.972.848	59.773.603	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					51	RN N°40S - Malargüe - Barrancas Sección III	0	116.972.848	59.773.603	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					89	Ruta Nacional N° 288 - Piedrabuena - Tres Lagos	191.166.255	144.717.955	382.023.673	339.023.673	19,33	31,32	3,03	11,90
					51	Ruta Nacional N° 288 - Empalme Ruta Provincial N° 27 - Empalme Ruta Nacional N° 73 (Laguna Grande) - Km. 124,72 - Km. 169,81	167.022.255	74.269.280	292.074.998	146.577.226	23,48	34,01	3,30	13,64
					53	Ruta Nacional N°288 - Acceso Estancia Chalia - Empalme Ruta Nacional N° 40 (Tres Lagos) - Km. 230,21 - Km. 273,71	24.144.000	70.448.675	89.948.675	192.446.446	14,82	28,39	2,75	10,00
					90	RN N° 3 - Acceso Sur a Caleta Olivia	0	3.402.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	RN N° 3 - Acceso Sur a Caleta Olivia	0	3.402.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					93	RN N°40 S Perito Moreno - Bajo Caracoles	253.807.882	132.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	RN N°40 S Perito Moreno - Bajo Caracoles	253.807.882	132.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					94	RN N°3 Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	318.655.000	124.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	RN N°3 Sección Comandante Piedrabuena - Estación Los Álamos	161.730.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					53	RN N°3 Sección Estación Los Álamos - Aeropuerto Río Gallegos	156.925.000	74.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					95	RN N°40 S - P. Moreno - Bajo Caracoles	160.902.000	9.762.000	17.473.992	17.473.991	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	RN N°40 S - P. Moreno - Bajo Caracoles	160.902.000	9.762.000	17.473.992	17.473.991	100,00	0,00	0,00	0,00
					96	RN N°40 S - Bajo Caracoles - Tres Lagos	959.778.000	234.205.112	274.009.746	225.154.548	79,45	14,42	0,68	4,35
					51	RN N°40 S - Bajo Caracoles - Tres Lagos	87.166.000	19.000	47.323.634	5.556.552	100,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					52	Bajo Caracoles-Tres Lagos R Olñe-Las Horquetas Sec. I y II	210.418.000	34.000	34.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					54	Bajo Caracoles-Tres Lagos - Acc Pte.s/Río Chico -Gdor. Gregores	214.229.000	56.750.205	56.750.205	82.167.835	81,83	18,17	1,76	9,17
					55	Bajo Caracoles-Tres Lagos -Gdor.Gregores-Lago Cardiel	204.427.000	14.526.000	10.526.000	29.966.995	87,18	12,82	0,36	3,16
					56	Bajo Caracoles-Tres Lagos - Lago Cardiel -Tres Lagos	102.991.000	112.629.149	109.129.149	107.463.165	33,42	33,29	1,56	5,87
					57	Ruta Nacional Nº 40, Tramp Lago Cardiel - Tres Lagos, Secci	140.547.000	50.246.758	50.246.758	0	69,58	30,42	0,37	11,43
				97	RP Nº12-Empalme RP Nº25-Pico Truncado	286.622.000	5.348.000	28.396.613	28.396.613	100,00	0,00	0,00	0,00	
					51	RP Nº12-Empalme RP Nº25-Pico Truncado Km 245-Pico Truncado	178.326.000	93.000	28.396.613	28.396.613	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	Ruta Provincial Nº 12 - Empalme Ruta Provincial Nº 25 - Pico Truncado - Gobernador Moyano Provincia de Santa Cruz	108.296.000	5.255.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				98	RN Nº40 S- 28 Noviembre-Rospentek	43.003.549	21.557.000	3.654.984	3.654.984	77,07	21,17	1,56	4,93	
					51	RN Nº40 S- 28 Noviembre-Rospentek	43.003.549	21.557.000	3.654.984	3.654.984	77,07	21,17	1,56	4,93
				99	RN Nº40S-Tres Lagos-Empalme RP Nº11	86.506.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					51	RN Nº40S-Tres Lagos-Empalme RP Nº11	86.506.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				5	Obras por Concesión sin Peaje (COT)									
				1	Ruta 11 - A° 11 Corredor 28 Resistencia - Límite con Paraguay (9) (13)	313.558.448	7.175.000	17.260.182	17.260.181	98,90	1,10	3,06	9,65	
				51	Ruta 11 - A° 11 Corredor 28 Resistencia - Límite con Paraguay (9) (13)	313.558.448	7.175.000	17.260.182	17.260.181	98,90	1,10	3,06	9,65	
				2	COT 31 Ruta 33 Bahía Blanca - Empalme Ruta Nacional 5	252.973.000	897.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
				51	COT 31 Ruta 33 Bahía Blanca - Empalme Ruta Nacional 5	252.973.000	897.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
				6	Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes									
				3	Ruta Nacional Nº 12 - Esquina - Goya - Puente sobre 1º Aliviador Río Corrientes	0	4.858.667	1	0	0,00	22,22	0,00	0,00	
				51	Ruta Nacional Nº 12 - Esquina - Goya - Puente sobre 1º Aliviador Río Corrientes	0	4.858.667	1	0	0,00	22,22	0,00	0,00	
				4	Ruta Nacional Nº 12 - Goya - San Roque (Puente obre Río Batelito) - Progresiva 735,68	0	1.211.505	1	0	0,00	33,33	0,00	0,00	
				51	Ruta Nacional Nº 12 - Goya - San Roque (Puente obre Río Batelito) - Progresiva 735,68	0	1.211.505	1	0	0,00	33,33	0,00	0,00	
				5	Puente sobre Río Miriñay	0	1.166.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00	
				51	Puente sobre Río Miriñay	0	1.166.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00	
				12	Ruta Nacional Nº 11 - Puente sobre Río San Lorenzo	0	141.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00	
				51	Puente sobre Río San Lorenzo	0	141.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00	
				13	Ruta Nacional Nº11 - Rosario - Santa Fe - Puente sobre Canal Serodino	669.000	3.532.000	3.935.696	3.935.695	48,80	51,20	0,00	2,04	
				51	Puente sobre Canal Serodino	669.000	3.532.000	3.935.696	3.935.695	48,80	51,20	0,00	2,04	
				14	Ruta Nacional Nº 11 - Rosario - Santa Fe - Puente sobre Río Colastiné - Progresiva 413,87	5.732.590	2.301.000	1	0	97,80	2,20	0,00	0,83	
				51	Ruta Nacional Nº 11 - Rosario - Santa Fe - Puente sobre Río Colastiné - Progresiva 413,87	5.732.590	2.301.000	1	0	97,80	2,20	0,00	0,83	
				15	Ruta Nacional Nº 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo 3º Coronda) - Progresiva 415,52	1.172.000	9.801.000	2.188.509	2.188.509	27,24	72,76	0,00	0,00	
				51	Ruta Nacional Nº 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo 3º Coronda) - Progresiva 415,52	1.172.000	9.801.000	2.188.509	2.188.509	27,24	72,76	0,00	0,00	
				17	Ruta Nacional Nº 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo 1º Coronda) - Progresiva 417,14	6.405.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
				51	Ruta Nacional Nº 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo 1º Coronda) - Progresiva 417,14	6.405.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
				18	Ruta Nacional Nº 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo Matadero) - Progresiva 425,54	0	95.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00	
				51	Ruta Nacional Nº 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo Matadero) - Progresiva 425,54	0	95.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00	
				19	Ruta Nacional Nº 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo Bragado) - Progresiva 429,95	0	121.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00	
				51	Ruta Nacional Nº 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo Bragado) - Progresiva 429,95	0	121.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00	
				20	Ruta Nacional Nº 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo de los Padres) - Progresiva 443,03	0	97.500	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00	
				51	Ruta Nacional Nº 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo de los Padres) - Progresiva 443,03	0	97.500	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00	
				21	Ruta Nacional Nº 35 - Villa Mackena - Holmberg (Puente sobre Arroyo El Gato) - Progresiva 670,07	0	9.113.500	1	0	0,00	33,33	0,00	0,00	
				51	Ruta Nacional Nº 35 - Villa Mackena - Holmberg (Puente sobre Arroyo El Gato) - Progresiva 670,07	0	9.113.500	1	0	0,00	33,33	0,00	0,00	
				22	Puente sobre Arroyo San Miguel	6.336.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
				51	Puente sobre Arroyo San Miguel	6.336.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00	

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
				24		Puente sobre Río Malargüe	5.221.425	13.555.000	1	0	29,01	70,99	0,00	0,00
				51		Puente sobre Río Malargüe	5.221.425	13.555.000	1	0	29,01	70,99	0,00	0,00
				25		Puente sobre Río Aluminé	10.518.800	28.237.000	3.376.274	3.376.273	28,72	71,28	0,00	0,00
				51		Puente sobre Río Aluminé	10.518.800	28.237.000	3.376.274	3.376.273	28,72	71,28	0,00	0,00
				26		Puente sobre Arroyo Comallo	0	158.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				51		Puente sobre Arroyo Comallo	0	158.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				27		Puente sobre Río Pilcaniyeu	0	250.000	1	0	0,00	33,33	0,00	0,00
				51		Puente sobre Río Pilcaniyeu	0	250.000	1	0	0,00	33,33	0,00	0,00
				32		Puente sobre Arroyo San Antonio	0	308.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				51		Puente sobre Arroyo San Antonio	0	308.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				33		Puente sobre Río Graneros	0	183.333	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				51		Puente sobre Río Graneros	0	183.333	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				34		Puente sobre Arroyo El Chileno	0	133.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				51		Puente sobre Arroyo El Chileno	0	133.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				39		Puente sobre Río Saladillo	0	250.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				51		Puente sobre Río Saladillo	0	250.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				41		Puente sobre Río Perico y Arroyos	24.470.075	9.760.000	732.970	732.970	71,13	28,87	0,00	0,00
				51		Puente sobre Río Perico y Arroyos	8.838.075	50.000	22.970	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				52		Ruta Nacional Nº 9 - Puente sobre Río Alisos	352.000	9.637.000	637.000	732.970	11,07	88,93	0,00	0,00
				53		Ruta Naciona Nº 9 - Puente sobre Río Perico	15.280.000	73.000	73.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				42		Puente sobre Río Ambascachi	0	125.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				51		Puente sobre Río Ambascachi	0	125.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				43		Puente sobre Río La Viña	0	166.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				51		Puente sobre Río La Viña	0	166.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				44		Puente sobre Arroyo Las Tunas	0	125.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				51		Puente sobre Arroyo Las Tunas	0	125.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				45		Puente sobre Río Carcaraña	0	195.583	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				51		Puente sobre Río Carcaraña	0	195.583	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				46		Puente sobre Arroyo Mbigua	0	144.167	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				51		Puente sobre Arroyo Mbigua	0	144.167	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				47		Puente sobre Río Chuniapampa	0	125.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				51		Puente sobre Río Chuniapampa	0	125.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				49		RN Nº 34 - Puente Río Caraparí - Km 1480	0	9.780.000	914.650	914.649	0,00	33,33	0,00	0,00
				51		RN Nº 34 - Puente Río Caraparí - Km 1480	0	9.780.000	914.650	914.649	0,00	33,33	0,00	0,00
				51		R Nº38 -Tres Puentes -El Portezuelo -Acceso a Sta.Cruz(Paclín)	0	211.250	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				51		R Nº38 -Tres Puentes -El Portezuelo -Acceso a Sta.Cruz(Paclín)	0	211.250	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				52		RN Nº 34-San Pedro - Calilegüa - Puente s/FFCC Belgrano	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				51		RN Nº 34-San Pedro - Calilegüa - Puente s/FFCC Belgrano	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				53		RN Nº9 - Puente. sobre Río Grande	0	1.666.667	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				51		RN Nº 9 - Puente. sobre Río Grande	0	1.666.667	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				54		RN Nº34 - Río Piedras - Pichanal - Puente sobe Riacho Seco	52.638.000	84.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		RN Nº34 - Río Piedras - Pichanal - Puente sobe Riacho Seco	52.638.000	84.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				55		Ruta Nacional Nº 68 - La Viña / Moldes - Puente sobre Río Seco - km 97,77 - Salta	0	755.556	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 68 - La Viña / Moldes - Puente sobre Río Seco - km 97,77 - Salta	0	755.556	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					56	R N°68 - La Viña - Moldes - Puente s/Arroyo Viñaco	0	333.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	R N°68 - La Viña - Moldes - Puente s/Arroyo Viñaco	0	333.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					57	RN N°64 - La Banda - Sgo. del Estero	40.389.000	638.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	R N°64 - La Banda - Sgo. del Estero	40.389.000	638.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					59	Ruta Nacional N° 22 - Puente Río Colorado	0	1.000.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 22 - Puente Río Colorado	0	1.000.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					60	Ruta Nacional N° 3, Trevelín - Límite con Chile	0	666.667	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 3, Trevelín - Límite con Chile	0	666.667	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					61	Ruta Nacional N° 98 - Bandera - Pinto	13.777.351	57.000	1.843.196	1.843.195	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 98 - Bandera - Pinto	13.777.351	57.000	1.843.196	1.843.195	100,00	0,00	0,00	0,00
					62	Ruta N° 35 - km. 576 - km. 590 - Puente sobre Av. Circunvalación km. 576 - km. 579	0	833.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta N° 35 - km. 576 - km. 590 - Puente sobre Av. Circunvalación km. 576 - km. 579	0	833.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					63	Ruta N° 18 - Empalme Ruta Nacional N° 12 - Empalme Ruta Provincial N° 32 - Puente sobre Arroyo Quebracho y Acceso (km. 46,16)	0	833.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta N° 18 - Empalme Ruta Nacional N° 12 - Empalme Ruta Provincial N° 32 - Puente sobre Arroyo Quebracho y Acceso (km. 46,16)	0	833.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					64	Ruta N° 131 - Empalme Ruta Provincial N° 11 - Empalme Ruta Nacional N° 12 - Puente sobre Arroyo La Ensenada y Acceso (km.19,10)	0	833.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta N° 131 - Empalme Ruta Provincial N° 11 - Empalme Ruta Nacional N° 12 - Puente sobre Arroyo La Ensenada y Acceso (km.19,10)	0	833.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					65	Ruta N° 11 - Puente sobre Río Monte Lindo	0	933.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta N° 11 - Puente sobre Río Monte Lindo	0	933.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					66	Ruta N° 232 - Empalme Ruta Nacional N° 152 - Empalme Ruta Nacional 22 - Puente sobre Río Colorado - Goberdor Duval	0	1.083.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta N° 232 - Empalme Ruta Nacional N° 152 - Empalme Ruta Nacional 22 - Puente sobre Río Colorado - Goberdor Duval	0	1.083.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					67	Ruta N° 12 - Límite Corrientes / Misiones - Puente sobre Río Zaimán	0	1.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta N° 12 - Límite Corrientes / Misiones - Puente sobre Río Zaimán	0	1.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					68	Ruta N° 12 - Paraná Miní - Montecarlo - Puente sobre Arroyo Paranay Guazú (km. 1.502,65)	0	1.250.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta N° 12 - Paraná Miní - Montecarlo - Puente sobre Arroyo Paranay Guazú (km. 1.502,65)	0	1.250.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					69	Ruta N° 12 - Paraná Miní - Montecarlo - Puente sobre Arroyo Caraguatay (km. 1.516,16)	0	916.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta N° 12 - Paraná Miní - Montecarlo - Puente sobre Arroyo Caraguatay (km. 1.516,16)	0	916.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					70	Ruta N° 12 - Montecarlo - El Dorado - Puente sobre Arroyo Piray Guazú (km. 1.533,6)	0	1.250.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta N° 12 - Montecarlo - El Dorado - Puente sobre Arroyo Piray Guazú (km. 1.533,6)	0	1.250.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					71	Ruta N° 12 - Posadas - Santa Ana - Ruta Nacional N° 103 - Dos Puentes en Colectoras sobre Arroyo Zaimán	0	1.000.000	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta N° 12 - Posadas - Santa Ana - Ruta Nacional N° 103 - Dos Puentes en Colectoras sobre Arroyo Zaimán	0	1.000.000	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					72	Ruta N° 9 - Salta - La Caldera - Puente sobre Río Vaqueros (km. 1.608,62)	0	833.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta N° 9 - Salta - La Caldera - Puente sobre Río Vaqueros (km. 1.608,62)	0	833.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					73	Ruta N° 9 - Salta - La Caldera - Puente sobre Río Caldera - (km.1.612,21)	0	1.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta N° 9 - Salta - La Caldera - Puente sobre Río Caldera - (km.1.612,21)	0	1.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					74	Ruta N° 34 - Mosconi - Pisquienda - Puente sobre Arroyo Yacuycito (km.1.450,75)	0	833.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta N° 34 - Mosconi - Pisquienda - Puente sobre Arroyo Yacuycito (km.1.450,75)	0	833.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					75	Ruta N° 153 - Media Agua - Pedernal - Puente en km. 10,59	0	833.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta N° 153 - Media Agua - Pedernal - Puente en km. 10,59	0	833.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					76	Ruta N° 9 - Empalme Ruta Nacional N° A012 - Empalme A008 - Puente Acceso a Comuna de Alvear km. 281,67	0	1.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta N° 9 - Empalme Ruta Nacional N° A012 - Empalme A008 - Puente Acceso a Comuna de Alvear km. 281,67	0	1.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					77	Ruta N° 9 - Empalme Ruta Nacional N° A012 - Empalme A008 - Puente Acceso a Ciudad de Villa Gobernador Gálvez - km. 284,4	0	1.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta N° 9 - Empalme Ruta Nacional N° A012 - Empalme A008 - Puente Acceso a Ciudad de Villa Gobernador Gálvez - km. 284,4	0	1.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					78	Ruta N° 38 - Aguilares - Monteros - Puente sobre Río Medina - km. 729,20	2.165.552	1.804.667	1.998.585	1.998.584	0,00	50,00	11,53	11,53
					51	Ruta N° 38 - Aguilares - Monteros - Puente sobre Río Medina - km. 729,20	2.165.552	1.804.667	1.998.585	1.998.584	0,00	50,00	11,53	11,53

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					79	Ruta N° 65 - Empalme Ruta Nacional N° 38 Límite Tucumán Catamarca - Puente sobre Río Chirimayo - km. 17,68	0	833.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta N° 65 - Empalme Ruta Nacional N° 38 Límite Tucumán Catamarca - Puente sobre Río Chirimayo - km. 17,68	0	833.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					80	Ruta Naciona N° 9 Puente sobre Río Grande - Tumbayá	0	2.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Naciona N° 9 Puente sobre Río Grande - Tumbayá	0	2.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					81	Ruta Nacional N° 16 Empalme con Av. Sarmiento y Puente sobre Km. 12,59	0	23.007.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 16 Empalme con Av. Sarmiento y Puente sobre Km. 12,59	0	23.007.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					82	Ruta Nacional N° 95 Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N° 81 Puente Lavalle	0	3.125.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 95 Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N° 81 Puente Lavalle	0	3.125.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					83	Ruta Nacional N° 95 Empalme Ruta Nacional N° 81 - Empalme Ruta Nacional N° 86 Puentes sobre Arroyo Pilagá y Monte Lindo	0	3.333.333	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 95 Empalme Ruta Nacional N° 81 - Empalme Ruta Nacional N° 86 Puentes sobre Arroyo Pilagá y Monte Lindo	0	3.333.333	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					84	Ruta Nacional N° 95 Empalme Ruta Nacional N° 81 - Empalme Ruta Nacional N° 86 Puentes sobre Arroyo Pavao y Porteño	0	3.333.333	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 95 Empalme Ruta Nacional N° 81 - Empalme Ruta Nacional N° 86 Puentes sobre Arroyo Pavao y Porteño	0	3.333.333	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					85	Ruta Nacional N1 34 Empalme Ruta Nacional N° 50 - Río Seco y Puente sobre Río Bermejo Km. 1340,29	0	2.250.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N1 34 Empalme Ruta Nacional N° 50 - Río Seco y Puente sobre Río Bermejo Km. 1340,29	0	2.250.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					86	Empalme Ruta Nacional N° 3 - Estancia María Luisa	0	8.409.667	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Empalme Ruta Nacional N° 3 - Estancia María Luisa	0	8.409.667	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					87	Complementarias "J/K"-Varios Puentes Solado Ortiz,Río Varela,Río Cambaceres,Río Chico y Río Almanza	0	1.416.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Complementarias "J/K"-Varios Puentes Solado Ortiz,Río Varela,Río Cambaceres,Río Chico y Río Almanza	0	1.416.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					88	Complementarias "A". Varios Puentes sobre Río Chapel Km. 6,5 y Arroyo El Vasco Km. 71,8- Arroyo El Medio y Arroyo El Muerto	0	1.250.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Complementarias "A". Varios Puentes sobre Río Chapel Km. 6,5 y Arroyo El Vasco Km. 71,8- Arroyo El Medio y Arroyo El Muerto	0	1.250.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					89	Ruta Nacional N° 38 Aguilares - Monteros Puente sobre Río Gastona Km. 739,64	0	10.065.875	1	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 38 Aguilares - Monteros Puente sobre Río Gastona Km. 739,64	0	10.065.875	1	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					90	Ruta Nacional N° 7 Límite Córdoba - San Luis y Límite San Luis - Mendoza Km. 674 - Puente sobre Arroyo Zanjón del Cerro Negro	0	2.083.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 7 Límite Córdoba - San Luis y Límite San Luis - Mendoza Km. 674 - Puente sobre Arroyo Zanjón del Cerro Negro	0	2.083.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					91	Ruta Nacional N° 9 Tramo Empalme Ruta Nacional N° 52 - Tilcara - Quebrada de Hornillos Km. 1.761,9	0	3.500.000	1	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 9 Tramo Empalme Ruta Nacional N° 52 - Tilcara - Quebrada de Hornillos Km. 1.761,9	0	3.500.000	1	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					92	Recuperación Puente Transbordador Nicolás Avellaneda	0	2.159.694	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Recuperación Puente Transbordador Nicolás Avellaneda	0	2.159.694	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					96	Ruta Nacional N° 12 - Puente sobre Río Corrientes - Km. 714,50	0	1.250.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 12 - Puente sobre Río Corrientes - Km. 714,50	0	1.250.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					97	Ruta Nacional N° 9 - Tilcara - Humahuaca - Construcción 3 Puentes y Accesos sobre Río Yacoraite	0	3.394.122	1	0	0,00	22,22	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 9 - Tilcara - Humahuaca - Construcción 3 Puentes y Accesos sobre Río Yacoraite	0	3.394.122	1	0	0,00	22,22	0,00	0,00
					98	Ruta Nacional N° 12 - Arroyo Ita Curuzú - Km. 1509	0	1.670.625	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 12 - Arroyo Ita Curuzú - Km. 1509	0	1.670.625	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					99	Construcción de Puentes de Menor Volumen de Obra (8)	18.501.661	49.621.500	7.476.139	7.476.139	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Construcción de Puentes de Menor Volumen de Obra (8)	18.501.661	49.621.500	7.476.139	7.476.139	0,00	100,00	25,00	75,00
8						Obras en Circuitos Turísticos								
					1	Corredor de las Misiones	0	375.000	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Corredor de las Misiones	0	375.000	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					2	Corredor de los Lagos	8.589.000	806.286	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Corredor de los Lagos	8.589.000	806.286	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
9						Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase II								
					1	Obra Puente sobre Río Xibi Xibi	0	1.388.889	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Obra Puente sobre Río Xibi Xibi	0	1.388.889	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
				2		RN Nº40 Corredor Minero Jujuy	0	44.489.670	1	0	0,00	5,40	0,00	0,00
				51		RN Nº40 Límite con Salta - Emp.R.N.Nº52	0	7.237.342	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				52		RN Nº40 Empalme Ruta Nacional Nº52 - Coranzulí	0	7.590.942	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				53		Ruta Nacional 40 Coranzulí - Orosmayo	0	472.147	0	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				54		Ruta Nacional 40 Orosmayo - Paicone	0	14.871.764	0	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				55		Ruta Nacional Nº40 Coranzulí - Orosmayo - Sección: Coyahuayma - Orosmayo	0	523.102	0	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				56		RN Nº40 Orosmayo - Límite con Bolivia Cusi Cusi - Límite con Bolivia	0	13.794.373	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				3		Ruta Nacional Nº151 Empalme Ruta Nacional Nº143	0	3.055.556	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº151 Empalme Ruta Nacional Nº143	0	3.055.556	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				4		Ruta Nacional Nº3 Enlace Ruta 21 y Ruta Nacional Nº226	137.377.112	3.408.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº3 Enlace Ruta 21 y Ruta Nacional Nº226	137.377.112	3.408.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				5		Ruta Nacional Nº 7, Vía 1 Serranías Puntanas	16.774.279	118.158.381	207.823.200	207.823.199	18,87	60,85	2,97	16,61
				51		Ruta Nacional Nº 7, Límite con Córdoba - Acceso a Fraga	16.774.279	68.287.200	157.952.019	85.873.575	16,04	62,97	2,71	23,25
				53		Ruta Nacional Nº 7 San Luis - Límite con Mendoza	0	49.871.181	49.871.181	0	20,76	59,43	3,15	12,19
				7		Ruta Nacional Nº50 Tramo Pichanal San Ramón de la Nueva Orán	177.531.369	68.271.724	82.874.917	67.874.916	54,97	31,79	0,00	6,96
				51		Ruta Nacional Nº50 Tramo Pichanal San Ramón de la Nueva Orán	177.531.369	68.271.724	82.874.917	67.874.916	54,97	31,79	0,00	6,96
				8		Ruta Nacional Nº86 Tramo Tartagal - Tonono	0	11.978.726	1	0	0,00	44,44	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº86 Tramo Tartagal - Tonono	0	11.978.726	1	0	0,00	44,44	0,00	0,00
				9		Ruta Nacional Nº 51, Tramo Campo Quijano -El Túnel Chorrillos	0	22.217.055	4.325.552	4.325.549	0,32	14,12	0,00	0,49
				51		Ruta Nacional Nº 51 - Tramo Campo Quijano -Chorrillos Sección I Km. 26,5 - El Tunal Km. 40	0	6.888.889	975.775	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				52		Ruta Nacional Nº 51 - Tramo Campo Quijano -Chorrillos Sección Ila Puente Nº 2 Km. 35,07 - Puente Nº 3 Km. 39,5	0	9.994.833	2.816.443	4.325.549	2,63	97,37	0,00	4,11
				53		Ruta Nacional Nº 51 - Tramo Campo Quijano -Chorrillos Sección II - El Tunal Km. 34 - Estancia Chorrillos Km. 44	0	5.333.333	533.334	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				10		Ruta Nacional Nº40 Tramo San Carlos Cachi y Dársena Cachi	0	25.157.588	14.194.445	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				51		R.40 - San Carlos La Angostura	0	8.268.700	7.000.001	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				52		R.40 - La Angostura Payogasta	0	10.277.777	7.194.444	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				53		RN Nº40 Payogasta - Esquina Colorada	0	2.888.889	0	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				54		RN Nº40 Esquina Colorada - Límite con Jujuy	0	3.722.222	0	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				12		RN149 Uspallata Límite con San Juan Sección Estancia Tambillos - Límite San Juan	42.039.488	3.799.667	1	0	13,36	2,67	0,00	0,00
				51		R N Nº149 Estación San Alberto - Est.Tambillos	42.039.488	883.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				52		R N Nº149 Estación Tambillos - Límite con San Juan	0	1.250.000	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				53		R N Nº149 Barreal - Calingasta	0	1.666.667	1	0	0,00	2,08	0,00	0,00
				16		Obras de Intersección Ruta Nacional 14 y Empalme Ruta Prov.	0	416.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				51		Obras de Intersección Ruta Nacional 14 y Empalme Ruta Prov.	0	416.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				18		Ruta Nacional 16 - Paso por Sáenz Peña	69.196.000	78.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional 16 - Paso por Sáenz Peña	69.196.000	78.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				22		Obras Ruta Nacional 38 Tramo Montero- J. B. Alberdi (13)	230.825.224	39.384.434	9.224.031	9.224.030	93,95	6,05	13,21	13,88
				51		Obras Ruta Nacional 38 Tramo Montero - J. B. Alberdi (13)	230.825.224	39.384.434	9.224.031	9.224.030	93,95	6,05	13,21	13,88
				24		Ruta Nacional 40 - Tramo El Eje - Río Las Cuevas	300.973.484	48.126.909	67.703.262	67.703.261	72,46	27,54	2,46	9,78
				51		Ruta Nacional 40 - Tramo El Eje - Río Las Cuevas	300.973.484	48.126.909	67.703.262	67.703.261	72,46	27,54	2,46	9,78
				25		Ruta Nacional Nº 40 - Puente sobre Río Santa María entre las Localidades de San José y Palo Seco	0	666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 40 - Puente sobre Río Santa María entre las Localidades de San José y Palo Seco	0	666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				26		Autovía RN.11 Paso por Resist.- Tr Rda RN16 Acc.Aerop.Resis.	6.715.000	50.000	1	0	13,80	0,00	0,00	0,00
				52		Autovía R.N.Nº 89 - Acceso a M. Belén -Cementerio - Autódrom	6.715.000	50.000	1	0	13,80	0,00	0,00	0,00
				28		Puente Ferroautomotor Chaco - Corrientes	0	2.066.667	1	0	0,00	1,67	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					51	Puente Ferroautomotor Chaco - Corrientes	0	2.066.667	1	0	0,00	1,67	0,00	0,00
				29		Ruta Nac.16 Corredor Bioceánico Norte Tramo Metán - Avia	91.038.433	618.772.086	503.159.525	130.615.806	2,48	26,52	3,27	5,86
					51	Ruta Nac.16 Corredor Bioceánico Norte Tramo Metán - Avia	25.722.856	122.494.200	93.877.604	28.685.809	7,22	79,53	6,65	13,91
					52	R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.II	31.813.222	124.024.066	142.192.515	56.973.137	7,86	78,98	13,84	26,99
					53	R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.III	33.502.355	113.518.050	87.794.882	38.897.972	9,29	77,75	11,75	18,08
					54	R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.IV	0	28.161.070	15.863.913	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					55	R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.V	0	24.903.653	14.109.888	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					56	R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.VI	0	54.917.026	44.193.423	6.058.888	0,00	4,17	0,00	0,00
					57	R.16 - Metán- Avia Terai - Secc .VII	0	68.994.705	53.139.467	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					58	R.16 - Metán- Avia Terai - Secc .VIII	0	28.413.800	16.000.000	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					59	Ruta Nacional Nº 16 - Corredor Bioceánico Norte Sección IX Km. 621.12 - 667.81	0	27.717.383	18.359.700	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					60	Ruta Nacional Nº 16 - Corredor Bioceánico Norte Sección X	0	25.628.133	17.628.133	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				31		Puente Neembucú - Integración Pilar - Bermejo	0	1.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Puente Neembucú - Integración Pilar - Bermejo	0	1.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					33	Pavimentación Acceso Cholíla	77.951.062	940.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Pavimentación Acceso Cholíla	77.951.062	940.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					35	Obra vial Corcobado-Río Pico y Gualjaina - 1ra Sección	79.627.741	14.509.000	19.552.612	19.552.611	93,63	6,37	0,00	5,45
					51	Obra vial Corcobado-Río Pico y Gualjaina - 1ra Sección	79.627.741	14.509.000	19.552.612	19.552.611	93,63	6,37	0,00	5,45
					37	Ruta Nacional 60 - Empalme Ruta 9 Limite Catamarca km 154	253.075.659	33.063.000	33.015.997	31.866.948	86,66	13,34	1,34	2,61
					51	Ruta Nacional 60 - Empalme Ruta 9 Limite Catamarca km 154	253.075.659	33.063.000	33.015.997	31.866.948	86,66	13,34	1,34	2,61
					38	Ruta Nacional 19 - Tramo San Francisco Córdoba	0	24.509.223	1	0	0,00	2,85	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional 19 - Tramo San Francisco Córdoba	0	3.426.370	0	0	0,00	2,08	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 19 , Sección Cañada Jeanmarie - Arroyito	0	6.258.464	0	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 19 , Sección Arroyito - Río Primero	0	6.100.610	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					54	Ruta Nacional Nº 19 , Sección Río Primero - Montecristo	0	5.473.835	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					55	Ruta Nacional Nº 19 , Sección Montecristo - Córdoba	0	3.249.944	0	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					46	Puente Binacional Salto - Concordia	0	2.166.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Puente Binacional Salto - Concordia	0	2.166.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Rotonda en Km 30 RN 151 B. del Medio - Río Negro	14.632.912	54.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Rotonda en Km 30 RN 151 B. del Medio - Río Negro	14.632.912	54.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	RN 288-Tr Empalme RN 3 - La Julia	320.911.052	34.037.000	946.051	946.050	91,73	8,27	0,00	0,12
					51	RN 288-Tr Empalme RN 3 - La Julia	320.911.052	34.037.000	946.051	946.050	91,73	8,27	0,00	0,12
					53	RN 40-Tr Perito Moreno-Bajo Caracoles,Chimen,Aiken,Punta Loy	379.498.727	6.945.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	RN 40-Tr Perito Moreno-Bajo Caracoles,Chimen,Aiken,Punta Loy	241.621.727	6.878.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	RN 40-Tr Perito Moreno-Bajo Caracoles,Chimen,Aiken,Punta Loy (Puente Río Chico)	137.877.000	67.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					64	Ruta 38 - Paso Ext. Cdad Catamarca	131.031.400	19.449.556	93.502	93.500	31,33	4,02	0,00	0,00
					51	RN 38 - Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - Sección 1 (2)	131.031.400	14.394.000	93.501	93.500	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	RN 38 - Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - Sección 2	0	1.000.000	0	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					53	RN 38 - Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - Sección 3	0	2.777.778	0	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					54	RN 38 - Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - Sección 4	0	1.277.778	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					67	Ruta 16 Pte. Gral. Belgrano	37.264.725	78.043.476	8.474.569	5.151.231	14,55	53,97	0,63	1,42
					51	Ruta 16 Pte. Gral. Belgrano	37.264.725	78.043.476	8.474.569	5.151.231	14,55	53,97	0,63	1,42
					70	Ruta 3 -Estabilización Cerro Chenque	112.277.859	43.532.903	15.255.989	15.255.988	49,29	40,57	1,17	5,69
					51	Ruta 3 -Estabilización Cerro Chenque	112.277.859	43.532.903	15.255.989	15.255.988	49,29	40,57	1,17	5,69

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					71	RP Nº12-Emp RP Nº14-Gualjaina - Enp RN Nº 40	57.310.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	RP Nº12-Emp RP Nº14-Gualjaina - Enp RN Nº 40	57.310.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					72	RP 17 - Trevelin - Corcovado	49.226.000	31.689.000	7.645.662	7.645.661	61,01	25,99	0,70	9,49
					51	RP 17 - Trevelin - Corcovado	49.226.000	31.689.000	7.645.662	7.645.661	61,01	25,99	0,70	9,49
					73	RP 19-Emp RN Nº40-Río Pico	77.764.523	6.941.000	1.258.209	1.258.209	88,85	11,15	0,00	0,00
					51	RP 19-Emp RN Nº40-Río Pico	77.764.523	6.941.000	1.258.209	1.258.209	88,85	11,15	0,00	0,00
					74	RP 56 y 40 - Emp. RPNº20-Emp RNNº40 - Alto Río Senguer	61.540.107	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	RP 56 y 40 - Emp. RPNº20-Emp RNNº40 - Alto Río Senguer	61.540.107	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					85	Puente Reconquista - Goya - Puente Nuevo y Accesos	260.472	8.619.031	1	0	0,00	1,39	0,00	0,00
					51	Puente Reconquista - Goya - Puente Nuevo y Accesos	260.472	8.619.031	1	0	0,00	1,39	0,00	0,00
					87	Ruta 11 - Nueva Av. de Circunvalación de Formosa	0	3.125.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta 11 - Nueva Av. de Circunvalación de Formosa	0	3.125.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					89	R.86 - Gral Güemes - Posta Cambio a Zalazar	411.110.604	807.000	5.109.800	5.109.799	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	R.86 Secc.II - II - Fortín Leyes - San Martín 2	144.183.000	50.000	1.186.352	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					53	R.86 Secc .III - III -San Martín 2 Cabo Primero Lugones	109.148.000	91.000	3.257.448	3.166.446	100,00	0,00	0,00	0,00
					54	R.86 Secc IV - IV- Cabo Primero Lugones - Posta Zalazar	157.779.604	666.000	666.000	1.943.353	100,00	0,00	0,00	0,00
					92	RP 1 - Acceso Sur a San Salvador de Jujuy	198.330.000	3.082.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	RP 1 - Acceso Sur a San Salvador de Jujuy	198.330.000	3.082.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					97	R. 145 (ex P224) - Paso Pehuenche - Sección II - B	47.350.801	11.581.000	45.238.141	29.443.957	80,99	19,01	9,63	9,63
					51	R. 145 (ex P224) - Paso Pehuenche - Sección II - B	47.350.801	11.581.000	45.238.141	29.443.957	80,99	19,01	9,63	9,63
					98	R. 145 (ex P224) - Paso Pehuenche - Sección III B	168.192.568	78.000	167.491	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	R. 145 (ex P224) - Paso Pehuenche - Sección III B	168.192.568	78.000	167.491	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					99	Paso Pehuenche Sección III - A - Acceso a Cajón Grande	104.389.000	1.731.300	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Paso Pehuenche Sección III - A - Acceso a Cajón Grande	104.389.000	1.731.300	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
10						Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase III								
					1	Obras Menores Ferrocarril Trasandino	0	2.708.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Obras Menores Ferrocarril Trasandino	0	2.708.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					2	Puente internacional Encarnación - Posadas	0	1.370.875	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Puente internacional Encarnación - Posadas	0	1.370.875	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					4	R. 40 - Acceso Buta Ranquil y Barrancas	0	162.500	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	R. 40 - Acceso Buta Ranquil y Barrancas	0	162.500	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					6	R. 231 - Circ Villa la Angostura	0	8.553.912	5.830.002	5.830.000	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	R. 231 - Circ Villa la Angostura	0	8.553.912	5.830.002	5.830.000	0,00	16,67	0,00	0,00
					7	R. 234 San Martín de los Andes - Emp. RNNº 231	141.371.971	68.000	10.194.254	10.194.254	97,45	2,55	0,00	1,70
					51	R. 234 San Martín de los Andes - Emp. RNNº 231	141.371.971	68.000	10.194.254	10.194.254	97,45	2,55	0,00	1,70
					8	R. 22-Chichinales-Neuquén	633.826.880	259.365.850	40.036.951	40.036.950	40,11	27,36	0,00	0,67
					51	R. 22-Chichinales-Neuquén (2)	272.956.601	43.000	43.000	547.092	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	RN22 CHICHINALES- CIPOLLETTI SECC ACC A GODOY ACC A CERVANT	203.736.808	116.316.918	7.274.191	7.274.191	44,47	30,29	0,00	0,00
					53	RN22 CHICHINALES-CIPOLLETTI SECC ACC CERVANTES ACC JJGOMEZ	113.241.871	98.203.783	30.917.611	30.601.944	17,71	36,57	0,00	2,91
					54	CHICHINALES-CIPOLLETTI ACC A JJGOMEZ-ACC A FERNANDEZ ORO	922.600	471.968	471.968	1.613.723	0,00	33,33	0,00	0,00
					55	R22 CHICHINALES CIPOLLETTI FERNANDEZ ORO-Cipolletti	42.969.000	44.330.181	1.330.181	0	42,78	45,78	0,00	0,00
					9	Ruta Nacional Nº 23 - Pilcaniyeu Viejo - Empalme Ruta Nacional Nº 237	124.190.000	134.595.031	158.357.219	158.357.217	52,14	32,39	1,53	12,41
					51	Ruta Nacional Nº 23 - Pilcaniyeu Viejo - Empalme Ruta Nacional Nº 237 - Secciones I	63.531.000	13.191.200	13.268.201	128.058.736	75,54	24,46	2,03	23,58
					52	Ruta Nacional Nº 23 - Pilcaniyeu Viejo - Empalme Ruta Nacional Nº 237 - Secciones II	25.252.000	93.439.831	142.125.018	14.962.473	23,70	39,81	1,59	4,48

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					53	Ruta Nacional Nº 23 Pilcaniyeu Viejo - Empalme	35.407.000	27.964.000	2.964.000	15.336.008	66,08	33,92	0,00	3,26
				11		R 258-Mejora Red Vial Bariloche	40.918.534	1.495.090	1	0	30,30	10,75	0,00	0,00
					51	R 258-Mejora Red Vial Bariloche	38.195.534	1.048.423	1	0	63,25	18,38	0,00	0,00
					52	Acceso a Bariloche por calles Widerhold y Miramar	2.723.000	50.000	0	0	17,00	0,00	0,00	0,00
					53	Reparación de calles Capraro, Onelli y Elordi	0	396.667	0	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				13		R 16-Lte. c/Chaco-Emp RN34	0	2.785.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	R 16-Lte. c/Chaco-Emp RN34	0	2.785.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				15		R 150 Ischigualasto-RN 40	705.184.686	89.707.032	26.647.867	26.647.866	90,06	8,87	0,00	0,34
					51	R 150 Ischigualasto-RN 40	228.129.712	42.577.032	8.622.127	23.762.250	82,79	17,21	0,00	0,00
					52	R.150 Ischigualasto-RN 40- Secc 2 - A2	245.720.974	36.096.000	3.312.452	0	82,94	17,06	0,00	0,00
					53	R150-Ischigualasto-RN 40-Caballo Anca-Río Bermejo-Secc.2b	59.021.000	10.984.000	14.663.288	0	82,18	10,18	0,00	2,39
					54	R150-Ischigualasto-RN.40-Río Bermejo-Emp.RN.40-Secc.III	172.313.000	50.000	50.000	2.885.616	100,00	0,00	0,00	0,00
				22		R 168 - Río Colastiné - Túnel Subfluvial Hernandarias	249.616.000	50.000	2.662.680	2.662.680	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	R 168 - Río Colastiné - Túnel Subfluvial Hernandarias	249.616.000	50.000	2.662.680	2.662.680	100,00	0,00	0,00	0,00
				23		R168 Sta FeTúnel Subfluvial Hernd- Intercambiador L.Guardia	0	208.333	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	R168 Sta FeTúnel Subfluvial Hernd- Intercambiador L.Guardia	0	208.333	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				24		R178 - Emp. RNNº 33 - Villa Eloisa	220.424.235	42.393.103	48.275.866	47.811.895	78,22	15,37	1,49	7,15
					51	R178 - Emp. RNNº 33 - Villa Eloisa	220.424.235	42.393.103	48.275.866	47.811.895	78,22	15,37	1,49	7,15
				25		R. 178 - Las Rosas - Emp RNNº 34	0	1.666.667	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	R. 178 - Las Rosas - Emp RNNº 34	0	1.666.667	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				31		R 38 Río Marapa (Alberdi) Sec I Acceso a Aguilares	100.015.080	55.364.852	53.876.632	53.876.632	40,12	29,94	6,02	10,28
					51	R 38 Río Marapa (Alberdi) Sec I Acceso a Aguilares	100.015.080	55.364.852	53.876.632	53.876.632	40,12	29,94	6,02	10,28
				32		R 38 R.Marapa (Alberdi) Sec.5 Emp.Traza Actual - Autopista.	118.097.000	2.051.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	R 38 R.Marapa (Alberdi) Sec.5 Emp.Traza Actual - Autopista.	118.097.000	2.051.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				34		Inters. Rutas: 127/P6 - 127/P2 - 12/131/P32 - 18/P32	0	352.083	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Inters. Rutas: 127/P6 - 127/P2 - 12/131/P32 - 18/P32	0	352.083	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				35		Inters. RN A015 y Calle Rösch (Concordia)	0	141.483	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Inters. RN A015 y Calle Rösch (Concordia)	0	141.483	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				37		R. 35 y P102 - Rotonda Intersec. (Castex)	0	652.500	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	R. 35 y P102 - Rotonda Intersec. (Castex)	0	652.500	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				38		R 22 - Neuquén - Arroyito Inerst. RN 22 y RN 237	0	809.333	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	R 22 - Neuquén - Arroyito Inters. RN 22 y RN 237	0	809.333	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				39		Rotonda Empalme RP 13	128.399.151	27.082.000	44.823.668	44.823.668	76,03	23,97	2,22	14,23
					51	Rotonda Empalme RP 13	128.399.151	27.082.000	44.823.668	44.823.668	76,03	23,97	2,22	14,23
				41		R 3-Ushuaia-Lapataia Inter. Av. H. Yrigoyen / L.N.Alem	0	5.841.223	1	0	0,00	3,27	0,00	0,00
					51	R3-Ushuaia-Lapataia Inter. Av. H. Yrigoyen / L.N.Alem	0	2.785.667	0	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 3 - Ushuaia - Lapataia - Portal Acceso Parque Nacional Tierra del Fuego	0	3.055.556	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				42		R3 V- 1 Rot. Polivalente de Arte - Emp. Vte. RN3	16.012.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	R 3 - V- 1 Rot. Polivalente de Arte - Emp. Vte. RN3	16.012.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				47		R 260 Emp. RN 40 (S) - Emp. RPNº51-Sec. 1 y 2	0	11.142.666	1	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					51	R 260 Emp. RN 40 (S) - Emp. RPNº51-Sec. 1 y 2	0	5.571.333	1	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº260 - Tramo Empalme Ruta Nacional Nº40 - Empalme Ruta Provincial Nº51 - Sección II	0	5.571.333	0	0	0,00	3,33	0,00	0,00
				48		R 260 Emp. RP 51- Lte. con Chile Sec 1 y 2	0	7.415.000	1	0	0,00	6,67	0,00	0,00
					51	R 260 Emp. RP 51- Lte. con Chile Sec 1 y 2	0	3.553.898	0	0	0,00	6,67	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					52	Ruta Nacional Nº260 - Tramo Empalme Ruta Provincial Nº51 - Límite con Chile - Sección II: Progresiva 23,00 - Progresiva 45,90	0	3.861.102	1	0	0,00	6,67	0,00	0,00
					49	R 7 Variante paso por Palmira	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	R 7 Variante paso por Palmira	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					52	R 19 Autopista Sta. Fe- San Francisco. Sec 3	226.048.243	33.140.510	30.540.858	30.540.858	94,55	5,45	2,20	4,42
					51	R 19 Autopista Sta. Fe- San Francisco. Sec 3	226.048.243	33.140.510	30.540.858	30.540.858	94,55	5,45	2,20	4,42
					54	COTECAR-Construcción Complejo Terminal de Cargas	126.343.707	466.000	326.201	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	COTECAR-Construcción Complejo Terminal de Cargas	126.343.707	466.000	326.201	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					63	R.14 - Emp.RP.20 - Emp. RP 17 - Secc.I	61.423.318	31.900.174	58.255.967	58.255.967	18,85	40,58	2,54	8,65
					51	R.14 - Emp.RP.20 - Emp. RP 17 - Secc.I	61.423.318	31.900.174	58.255.967	58.255.967	18,85	40,58	2,54	8,65
					64	R.14 - Emp.RP.20 - Emp. RP 17 - Secc.II (2)	282.128.485	98.000	14.179.758	14.179.757	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	R.14 - Emp.RP.20 - Emp. RP 17 - Secc.II (2)	282.128.485	98.000	14.179.758	14.179.757	100,00	0,00	0,00	0,00
					65	R.s/n Circunvalación Noroeste (Obra Faltante)	0	5.833.334	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					52	Ruta A019 Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) Ruta Provincial Nº 5 - Ruta Nacional Nº 20	0	1.666.667	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					53	Ruta A019 Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) Ruta Nacional Nº 20 - Ruta Provincial Nº E55	0	1.666.667	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					54	Ruta A019 Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) Ruta Provincial Nº E55 - Avenida Spilimbergo	0	2.500.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					67	Ruta 40 Rospentek - Guer Aike - Rospentek - El Zurdo	643.629.334	149.883.627	52.194.225	52.194.224	65,79	23,87	0,00	4,11
					51	Ruta 40 Rospentek - Guer Aike - Rospentek - El Zurdo	86.597.604	50.556.735	0	0	37,94	29,79	0,00	0,00
					52	R 40 Secc.II El Zurdo - EA. Bella Vista	166.445.917	97.106.892	51.117.700	51.117.700	53,70	42,74	0,00	11,56
					53	R.40 - Secc.III - EA .Bella Vista - Guer Aike	203.641.813	1.766.000	1.076.525	1.076.524	98,49	1,51	0,00	0,00
					54	RN40 TR ROSPENTEK-GUER AIKE SECC IV EST.BUITRERAS-GUER AIKE	186.944.000	454.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					72	R.N. Nº 3 - Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	515.148.274	58.649.333	113.107.090	113.107.090	79,07	12,00	0,21	3,84
					52	Ruta 3 Fitz Roy Gran Bajo San Julián Km.2026-2088	152.589.000	50.000	54.507.757	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					53	R.N. Nº 3 - Fitz Roy - Gran Bajo San Julian - km. 2164,79 -	310.284.274	3.120.000	3.120.000	16.866.685	99,59	0,41	0,00	0,08
					54	R.N. Nº 3 - Fitz Roy - Gran Bajo San Julian - km. 2284,79 -	52.275.000	366.000	366.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					55	R.N. Nº 3 - Fitz Roy - Gran Bajo San Julian - km. 2088,00 -	0	55.113.333	55.113.333	96.240.405	7,18	53,04	0,93	16,99
					73	R 65 - Emp. RN 38 - Lte. c/Catamarca	0	8.166.667	1	0	0,00	5,28	0,00	0,00
					51	R 65 - Emp. RN 38 - Lte. c/Catamarca	0	1.388.889	0	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 65 Empalme Ruta Nacional Nº 38 - Sección III Alpachiri - Cochuna	0	2.777.778	0	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 65 Empalme Ruta Nacional Nº 38 - Sección IV Cochuna - Límite Tucumán y Catamarca	0	1.666.667	0	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					54	Ruta Nacional Nº65 Empalme Ruta Nacional Nº 38 - Límite Tucumán/Catamarca - Sección III Subsección II: Km. 28 Cochuna	0	2.333.333	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					76	Puente Internacional Salvador Mazza-Yacuiba	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Puente Internacional Salvador Mazza-Yacuiba	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					79	r.reordenamiento acceso a cosquin - dos puentes	35.683.000	4.833.000	1	0	86,78	13,22	0,00	0,00
					51	reordenamiento acceso a cosquin - dos puentes	35.683.000	4.833.000	1	0	86,78	13,22	0,00	0,00
					80	r.8 - obra de intersecc.-r.n.8-accesoeste-cdad.de la carlota	0	173.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	r.8 - obra de intersecc.- r.n.8-accesoeste-cdad.de la carlot	0	173.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					81	Autovía 16 - Empalme R 63 - Acceso Puerto Tirol	0	1.111.111	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Autovía 16 - E. R. 63 - Acceso Puerto Tirol	0	1.111.111	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					84	R 98 - Bandera - Pinto - Km.60	56.261.154	14.958.667	4.989.860	4.989.859	25,02	3,12	0,00	0,00
					51	R 98 - Bandera - Pinto - Km.60 (2)	56.261.154	7.042.000	3.283.861	4.989.859	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	RN98 BANDERA-PINTO SECC II	0	2.916.667	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					53	RN98 BANDERA-PINTO SECC III	0	2.500.000	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					54	RN98 BANDERA-PINTO-SECC IV	0	2.500.000	1.705.999	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					88	R.7 Doble Vía - Santa Rosa - Desaguadero (2)	463.679.189	37.609.000	3.445.554	3.445.554	100,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					51	R.7 Doble Vía - Santa Rosa - Desaguadero (2)	333.601.000	50.000	6.399	6.399	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	RN7 Desaguadero - San Martín Sección Desaguadero - La Paz (2)	130.078.189	37.559.000	3.439.155	3.439.155	100,00	0,00	0,00	0,00
				90		R 20 - Villa Dolores - Quinés - Lte.c/ Córdoba	0	1.718.750	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				51		R 20 - Villa Dolores - Quinés - Lte.c/ Córdoba	0	1.718.750	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
11						Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase IV								
				6		R 149 - Barrial - Uspallata-Secc.El Leoncito-Lte.con Mendoza	68.091.894	195.000	5.066.105	5.066.104	95,60	4,40	0,00	0,00
				51		R 149 - Barrial - Uspallata-Secc.El Leoncito-Lte.con Mendoza	68.091.894	195.000	5.066.105	5.066.104	95,60	4,40	0,00	0,00
				13		R N° 158 - Autovía San Francisco - Río Cuarto - Provincia de Córdoba	0	21.212.966	1	0	0,00	3,08	0,00	0,00
				51		R N° 158 - Autovía San Francisco - Río Cuarto - Provincia de Córdoba	0	1.208.614	0	0	0,00	2,08	0,00	0,00
				52		R N° 158 - San Francisco - Las Varillas - Sección Saturnino Laspiur - Las Varillas	0	1.888.889	0	0	0,00	2,08	0,00	0,00
				53		R N° 158 - Las Varillas - Villa María - Sección Las Varillas Las Playosa	0	3.979.425	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				54		R N° 158 - Las Varillas Villa María La Playosa Villa María	0	6.330.711	0	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				55		R N° 158 - Villa María - General Deheza - Sección Villa María Empalme RP N° 6	0	1.525.000	0	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				56		R N° 158 - Villa María General Deheza - Sección Empalme RP N° 6 - General Deheza	0	1.217.083	0	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				57		R N° 158 - General Deheza - Río IV Sección General Deheza - Puente sobre Río Chucul	0	1.654.583	0	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				58		R N° 158 - General Deheza Río IV Sección Puente sobre Río Chucul - Río IV	0	2.211.458	0	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				59		Ruta Nacional N° 158 - San Francisco - Las Varillas; Sección 1B - Quebracho Herrado - Saturnino Laspiur	0	1.197.203	1	0	0,00	2,08	0,00	0,00
				14		R N° 288 - P 73 - Rotonda Intersección RN N° 228 - RP N° 73	0	1.060.800	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				51		R N° 288 - P 73 - Rotonda Intersección RN N° 228 - RP N° 73	0	1.060.800	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				19		R N°34 - Fin Multitrocha - Lte.c/Jujuy	0	5.000.000	2	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				51		R N°34 - Fin Multitrocha - Lte.c/Jujuy	0	5.000.000	2	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				29		R N° 9 - Circunvalación de Sgo. del Estero - Emp. RN 9	80.137.601	4.338.000	10.040.041	10.040.041	88,68	11,32	4,14	4,14
				51		R N° 9 - Circunvalación de Sgo. del Estero - Emp. RN 9	80.137.601	4.338.000	10.040.041	10.040.041	88,68	11,32	4,14	4,14
				32		R N° 153 - Conexión Vial Los Berros - Barreal - Río Nikes	0	5.505.556	1	0	0,00	4,77	0,00	0,00
				51		R N°153 - Conexión Vial Los Berros - Barreal - Río Nikes	0	2.013.889	0	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				52		Ruta Nacional N° 153, Sección Ingreso a Túnel - El Portezuelo	0	1.088.889	0	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				53		Ruta Nacional N° 153, Sección El Portezuelo	0	2.402.778	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				34		R N° 151 - Empalme RP N° 69	11.697.148	57.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		R N° 151 - Empalme RP N° 69	11.697.148	57.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				35		R N° 66 - Perico - El Milagro- Emp. R N°66-Emp.R N°34	0	4.166.667	2	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				51		R N°66 - Perico - El Milagro- Emp. RN° 66-Emp. R N°34	0	4.166.667	2	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				36		R N°66 - Perico - El Cuartadero - Emp. RN° 66- Emp. RN° 34	0	4.166.667	944.160	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				51		R N°66 - Perico - El Cuartadero - Emp. RN° 66- Emp. RN° 34	0	4.166.667	944.160	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				37		R N° 34 - Límite con Salta - Acceso San Pedro de Jujuy -	0	22.083.332	1	0	0,00	3,50	0,00	0,00
				51		R N° 34 - Límite con Salta - Acceso San Pedro de Jujuy -	0	8.333.333	0	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				52		Ruta Nacional N° 34 - Acceso San Pedro de Jujuy - Libertador General San Martín	0	8.333.333	0	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				53		Ruta Nacional N° 34, Sección San Pedro - Puente sobre Río	0	3.333.333	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				54		Ruta Nacional N° 34, Sección Puente sobre Río Ledesma - Ca	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				45		R N° 157 - Variante Bella Vista - Emp. Aut. RN N° 38	0	1.005.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				51		R N° 157 - Variante Bella Vista - Emp. Aut. RN N° 38	0	1.005.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				47		R N°12 - Acc. a San Benito Av. Almafuerde-Acceso Sur a Paraná	0	1.873.788	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				51		R N°12 - Acc. a San Benito Av. Almafuerde-Acceso Sur a Paraná	0	1.873.788	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				53		RP N°6 - Sachayoj - Otumpa - Secc.I	60.413.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		RP N°6 - Sachayoj - Otumpa - Secc.I	60.413.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					77	R N°75 - Las Padercitas - Sañogasta	0	1.427.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	R N°75 - Las Padercitas - Sañogasta	0	1.427.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					78	R N°154 - Emp. RN N°35 - Emp. RN N°22	9.189.244	12.330.000	1	0	39,40	60,60	0,00	0,00
					51	R N°154 - Emp. RN N°35 - Emp. RN N°22	9.189.244	12.330.000	1	0	39,40	60,60	0,00	0,00
					81	R N° 20 -141- Ciclovia Difunta Correa-Caucete-Empalme R N° 141	12.733.000	2.575.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	R N° 20 -141- Ciclovia Difunta Correa-Caucete-Empalme R N° 141	12.733.000	2.575.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					83	R N°A007 - Red de acceso a la Ciudad de Santa Fe	0	2.016.889	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	R N°A007 - Red de acceso a la Ciudad de Santa Fe	0	2.016.889	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					86	Acceso desde RN N° 281 a Puerto Deseado	99.780.000	7.032.000	1.084.717	1.084.717	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Acceso desde RN N° 281 a Puerto Deseado	99.780.000	7.032.000	1.084.717	1.084.717	100,00	0,00	0,00	0,00
					88	R N°12 - Avda. Las Palmeras - Avda. Juan Doming.	0	110.505	5.709.266	5.709.265	4,66	63,56	6,14	6,14
					51	R.12 - Avda. Las Palmeras - Avda. Juan Doming.	0	110.505	5.709.266	5.709.265	4,66	63,56	6,14	6,14
					92	R. P83 - Emp. RNN 34 - Valle Colorado	8.072.063	100.000	44.541	44.540	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	R. P83 - Emp. RNN 34 - Valle Colorado	6.429.000	50.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					54	RP N°83 - Emp. RNN° 34 - Valle Grande - Colorado - S IV	1.643.063	50.000	44.541	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					94	R N°153 - Media Agua - Los Berros	0	2.708.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	R N°153 - Media Agua - Los Berros	0	2.708.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					95	R N°228-P73 - Rotonda en intersección RNN° 228	0	1.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	R N°228-P73 - Rotonda en intersección RNN° 228	0	1.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					96	R.3-P4 - Puerto Madryn - Trelew	400.642.811	68.206.571	1.946.148	1.946.147	69,19	20,54	0,04	0,19
					51	R.3-P4 - Puerto Madryn - Trelew	400.642.811	68.206.571	1.946.148	1.946.147	69,19	20,54	0,04	0,19
12						Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase V								
					1	Accesos a Localidades desde Rutas Nacionales (8)	9.941.013	55.707.317	9.742.679	9.742.678	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Accesos a Localidades desde Rutas Nacionales (8)	9.941.013	55.707.317	9.742.679	9.742.678	0,00	100,00	25,00	75,00
					2	R.40 Fuerte Quemado - Quilmes (12 km.)	61.121.789	35.267.272	1	0	68,83	31,17	0,00	0,00
					51	R.40 Fuerte Quemado - Quilmes (12 km.)	61.121.789	35.267.272	1	0	68,83	31,17	0,00	0,00
					3	RN N° 9 Pavimentación colectoras e iluminación	0	2.708.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	RN N° 9 Pavimentación Colectora e Iluminación	0	2.708.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					12	RN N° 127 - Acceso a Conscripto - Bernardí	37.820.078	772.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	RN N° 127 - Acceso a Conscripto - Bernardí	37.820.078	772.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					13	RN N° 3 - Tolhuin - Hostería Kaiken	0	722.222	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	RN N° 3 - Tolhuin - Hostería Kaiken	0	722.222	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					14	RP N° 66 - Ameghino - Blaquier	127.103.000	14.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	RP N° 66 - Ameghino - Blaquier	127.103.000	14.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					18	R N° 3 Vinculación RN N° 3 Sur y RN N° 3 Norte	0	15.879.269	1	0	0,00	3,88	0,00	0,00
					51	R N° 3 Vinculación RN N° 3 Sur y RN N° 3 Norte	0	3.738.492	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional N° 3 y Ruta Nacional N° 252, Sección II:	0	1.250.000	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional N° 3 y Ruta Nacional N° 252, Sección III: Par	0	2.111.111	0	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					54	Ruta Nacional N° 3 y Ruta Nacional N° 252, Sección IV: Dist	0	2.083.333	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					55	Intersección Ruta Nacional N° 3 y Ruta Nacional N° 229 - Bifurcación Ruta Nacional N° 3 y Ruta Nacional N°22 - Sección I B: Vari	0	4.196.333	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					56	Ruta Nacional N°33 Camino Parque Sesquicentenario - Sección III B	0	2.500.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					19	R N° 40 - Tres Esquinas - Límite con Mendoza	0	1.000.000	1	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					51	R N° 40 - Tres Esquinas - Límite con Mendoza	0	1.000.000	1	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					20	R N° 38 - Paso por Monteros y Avenida de Circunvalación	0	1.458.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					51	R Nº 38 - Paso por Monteros y Avenida de Circunvalación	0	1.458.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					21	R Nº 288 - Empalme R.N. Nº 3 - Puerto Santa Cruz	109.100.242	68.440.667	24.781.333	19.281.332	24,30	64,89	1,62	5,72
					51	R Nº 288 - Empalme R.N. Nº 3 - Puerto Santa Cruz	109.100.242	68.440.667	24.781.333	19.281.332	24,30	64,89	1,62	5,72
					23	R Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa I	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	R Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa I	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					24	R Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa II	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	R Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa II	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					25	R Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa III	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	R Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa III	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					26	Repavimentación y Pavimentación Calles de Piedra	35.842.000	8.532.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Repavimentación y Pavimentación Calles de Piedra	35.842.000	8.532.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					29	R Nº 95 - Empalme RP Nº 9 Límite con Formosa	28.218.377	47.118.933	58.846.909	58.846.909	56,96	43,04	12,27	25,74
					51	R Nº 95 - Empalme RP Nº 9 Límite con Formosa	28.218.377	47.118.933	58.846.909	58.846.909	56,96	43,04	12,27	25,74
					30	R Nº 9 - Autovía Tramo: Puente Paraguay - Yala	360.401.755	41.230.724	72.230.393	62.041.184	75,17	22,92	0,99	5,24
					51	R Nº 9 - Autovía Tramo: Puente Paraguay - Puente	360.401.755	41.230.724	72.230.393	62.041.184	75,17	22,92	0,99	5,24
					39	Ruta A008 - Avenida Circunvalación de Rosario	959.990.217	74.141.565	180.937.513	180.937.513	72,62	17,29	1,49	5,84
					51	Ruta A008 - Avenida Circunvalación de Rosario	959.990.217	74.141.565	180.937.513	180.937.513	72,62	17,29	1,49	5,84
					40	R Nº 226 - Empalme RP Nº 65 - Empalme RN Nº 33	291.490.383	5.293.166	1.994.508	1.994.508	45,14	2,50	0,06	0,12
					51	R Nº 226 - Empalme RP Nº 65 - Empalme RN Nº 33 S1	117.649.141	490.000	1.191.342	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	R Nº 226 - Empalme R.P. Nº 65 - Empalme R.N. Nº 33 S2	0	2.083.333	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					53	R Nº 226 - Empalme R.P. Nº 65 - Empalme R.N. Nº 33 S3	173.841.242	949.000	32.333	1.994.508	99,11	0,89	0,23	0,46
					54	R Nº 226 - Empalme R.P. Nº 65 - Empalme R.N. Nº 33 S4	0	1.770.833	770.833	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					42	R Nº 11 - Variante Paso por Resistencia	0	347.222	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	R Nº 11 - Variante Paso por Resistencia	0	347.222	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					43	R Nº 3 - RP Nº 2 - A010 - Arroyo Verde - Empalme RN Nº A01	214.629.231	67.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	R Nº 3 - RP Nº 2 - A010 - Arroyo Verde - Empalme RN Nº A01	214.629.231	67.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					44	R Nº 9 - Rosario - Carcarañá	0	3.396.083	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	R Nº 9 - Rosario - Carcarañá	0	3.396.083	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					45	R Nº 3 Empalme RP Nº 4 - Empalme RP Nº 6	214.819.688	110.000	24.035.821	24.035.820	95,19	4,81	0,57	4,11
					51	R Nº 3 Empalme RP Nº 4 - Empalme RP Nº 6	214.819.688	110.000	24.035.821	24.035.820	95,19	4,81	0,57	4,11
					46	R Nº 89 - Quimilí - Suncho Corral	0	2.500.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	R Nº 89 - Quimilí - Suncho Corral	0	2.500.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					47	Ruta Nacional Nº 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta	643.040.015	533.166.837	440.697.846	384.532.007	30,93	45,08	0,44	8,43
					51	R Nº 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta - Sección I: Salazar - El Remanzo	354.430.015	71.314.064	22.466.700	383.154.507	70,89	29,11	0,00	19,95
					52	Ruta Nacional Nº 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta - Sección II El Remanso - Lamadrid	132.859.000	73.460.559	73.460.559	0	70,15	29,85	1,98	23,44
					53	Ruta Nacional Nº 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta - Sección III Lamadrid - Guadalucazar	155.751.000	106.129.589	71.129.589	0	69,37	30,63	1,02	9,14
					54	Ruta Nacional Nº 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta - Sección IV Guadalucazar - El Solitario	0	97.685.680	2.685.680	475.000	0,00	57,14	0,00	0,00
					55	Ruta Nacional Nº 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta - Sección IV V El Solitario - Puerto Irigoyen	0	95.380.677	181.759.050	475.000	0,00	57,14	0,00	0,00
					56	Ruta Nacional Nº 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta - Sección IV VI Puerto Irigoyen - Misión San Martín	0	89.196.268	89.196.268	427.500	0,00	57,14	0,00	0,00
					49	R Nº 34 - Variante de Paso por Rafaela	0	2.916.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	R Nº 34 - Variante de Paso por Rafaela	0	2.916.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					52	R Nº 130 - Variante Paso por Villaguay	0	833.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	R Nº 130 - Variante Paso por Villaguay	0	833.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					60	R Nº 232 (Ex - RP Nº 106) - Empalme RN Nº 152 - Chelforó - Sección 1	0	1.044.317	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					51	R Nº 232 (Ex - RP Nº 106) - Empalme RN Nº 152 - Chelforó - Sección 1	0	1.044.317	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					61	R Nº 232 (Ex - RP Nº 106) - Empalme RN Nº 152 - Chelforó - Sección 2	0	1.041.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	R Nº 232 (Ex - RP Nº 106) - Empalme RN Nº 152 - Chelforó - Sección 2	0	1.041.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					62	Ruta Nº 232 (Ex - R.P. Nº 106) - Empalme R.N. Nº 152 - Chelf	134.559.502	22.657.000	13.914.598	13.914.597	96,25	3,75	0,00	2,99
					51	Ruta Nº 232 (Ex - R.P. Nº 106) - Empalme R.N. Nº 152 - Chelf	134.559.502	22.657.000	13.914.598	13.914.597	96,25	3,75	0,00	2,99
					63	R Nº 34 - Rosario - Empalme RN Nº A012	31.621.900	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	R Nº 34 - Rosario - Empalme RN Nº A012	31.621.900	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					67	Ruta Ex RP N 20 - Tamariscos - Emp. RP N 56	0	806.125	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Ex - RP Nº 20 - Tamariscos - Empalme RP Nº 56	0	806.125	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					70	R Nº 150 - Las Flores Límite Internacional con Chile	54.027.323	24.538.000	8.078.594	8.078.593	41,85	58,15	0,00	0,00
					51	R Nº 150 - Las Flores Límite Internacional con Chile	54.027.323	24.538.000	8.078.594	8.078.593	41,85	58,15	0,00	0,00
					79	RN Nº 3 Avenida General Paz - Cañuelas Km. 43.110 Km. 61.383 - Buenos Aires	317.359.000	8.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	RN Nº 3 Avenida General Paz - Cañuelas Km. 43.110 Km. 61.383 - Buenos Aires	317.359.000	8.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					83	R Nº 65 (EX- Ruta Nº 365) Empalme R Nº 38 Límite con Catamarca Sección R Nº 38 - Alpachiri	20.038.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	R Nº 65 (EX- Ruta Nº 365) Empalme R Nº 38 Límite con Catamarca Sección R Nº 38 - Alpachiri	20.038.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					88	RN Nº40 Vilicum-Talacasto	0	2.916.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	RN Nº40 Vilicum-Talacasto	0	2.916.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					89	RN Nº40 Talacasto-San Roque	0	1.875.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	RN Nº40 Talacasto-San Roque	0	1.875.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					93	RN Nº101 Acceso Aeropuerto Puerto Iguazú-Andresito	0	78.178	1	0	0,00	66,67	2,94	2,94
					51	RN Nº101 Acceso Aeropuerto Puerto Iguazú-Andresito	0	78.178	1	0	0,00	66,67	2,94	2,94
					96	RN Nº11 Aut.Resistencia Formosa	0	4.166.667	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 11 - Tramo: Límite con la Provincia de Chaco - Empalme Ruta Nacional Nº 81, Sección 1	0	4.166.667	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 11 - Tramo: Límite con la Provincia de Chaco - Empalme Ruta Nacional Nº 81, Sección 2					0,00	2,78	0,00	0,00
13						Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI								
					2	RN Nº16 Viaducto en Intersección av Sarmiento-Intersecciones con Av. Savín y RN Nº11	105.174.636	39.678.000	36.729.965	36.729.964	77,53	22,47	0,00	2,79
					51	RN Nº16 Viaducto en Intersección av Sarmiento-Intersecciones con Av. Savín y RN Nº11	105.174.636	39.678.000	36.729.965	36.729.964	77,53	22,47	0,00	2,79
					3	Ruta Nº 2 - Empalme Ruta Nacional Nº11 - Riacho He-He	47.263.777	226.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 2 - Empalme Ruta Nacional Nº11 - Riacho He-He	47.263.777	226.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					4	RN Nº38 Río Marapa (JB Alberdi)-Famaillá	0	12.306.722	10.889.321	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	RN Nº38 Río Marapa (JB Alberdi)-Famaillá	0	12.306.722	10.889.321	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					5	RN Nº40 Paso Externo por la Ciudad de Belén	0	839.500	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	RN Nº40 Paso Externo por la Ciudad de Belén	0	839.500	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					7	RN Nº26 Empalme RN Nº3-Pampa del Castillo	0	4.166.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	RN Nº26 Empalme RN Nº3-Pampa del Castillo	0	4.166.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					8	Conexión Vial Santa Fe - Santo Tomé	0	2.777.778	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Conexión Vial Santa Fe - Santo Tomé	0	2.777.778	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					9	RN Nº237 Av. Bustillo entre S.Carlos de Bariloche y Llao Llao Sección I	0	46.296	1	0	0,00	44,44	0,00	0,00
					51	RN Nº237 Av. Bustillo entre S.Carlos de Bariloche y Llao Llao Sección I	0	46.296	1	0	0,00	44,44	0,00	0,00
					10	RN Nº237 Av. Bustillo entre S.Carlos de Bariloche y Llao Llao Sección II	26.586.145	21.152.000	4.060.505	4.060.505	60,44	39,56	0,00	0,00
					51	RN Nº237 Av. Bustillo entre S.Carlos de Bariloche y Llao Llao Sección II	26.586.145	21.152.000	4.060.505	4.060.505	60,44	39,56	0,00	0,00
					11	RN Nº68 El Carril-Río Ancho	0	5.125.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	RN Nº68 El Carril-Río Ancho	0	5.125.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					12	RN Nº40 Mendoza-Límite con San Juan	0	500.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					51	RN Nº40 Mendoza-Límite con San Juan	0	500.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				16		Ruta Nacional Nº 51 San Antonio de los Cobres - Paso Sico	0	15.887.251	9.212.501	0	0,00	4,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 51 San Antonio de los Cobres - Paso Sico - San Antonio de los Cobres - Mina La Poma	0	3.151.140	0	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 51 San Antonio de los Cobres - Paso Sico - Mina La Poma - Alto Chorrillos	0	6.291.667	5.662.500	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 51 San Antonio de los Cobres - Paso Sico - Alto Chorrillos Km. 180,00 - Paso de Sico Km. 289,00	0	3.944.444	3.550.000	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					54	Ruta Nacional Nº51 San Antonio de los Cobres (Campo Amarillo) (km 199) - Pº de Sico (km 289).	0	2.500.000	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				17		RN Nº118 Empalme RN Nº12-Empalme RN Nº5	594.744	5.447.000	1	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	RN Nº118 Empalme RN Nº12-Empalme RN Nº5	594.744	5.447.000	1	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				18		RN Nº123 Emp.RN Nº12-Emp. RN Nº119	0	1.437.500	1	0	0,00	6,25	0,00	0,00
					51	RN Nº123 Emp.RN Nº12-Emp. RN Nº119	0	1.437.500	1	0	0,00	6,25	0,00	0,00
				19		RN Nº12 Gral.Galarza-Nogoyá	0	1.600.000	1	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					51	RN Nº 12 Gral.Galarza-Nogoyá	0	1.600.000	1	0	0,00	3,33	0,00	0,00
				20		Ruta s/nº Nogoyá-Villaguay	0	1.555.556	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta s/nº Nogoyá-Villaguay	0	1.555.556	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				22		RN Nº52 Empalme Ex RNNº40 Susques	0	875.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	RN Nº52 Empalme Ex RNNº40 Susques	0	875.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
				23		RN Nº52 Susques-Emp.RPNº16	0	375.000	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	RN Nº52 Susques-Emp.RPNº16	0	375.000	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				24		RN Nº 40 Paicone-La Quiaca	0	9.166.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	RN Nº 40 Paicone-La Quiaca	0	2.916.667	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 40, Tramo Paicone - Ex Ruta Provincial Nº	0	2.916.667	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 40, Tramo Paicone - Ex Ruta	0	3.333.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				25		RN Nº76 Punta de Agua-Pircas Negras	0	1.250.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	RN Nº76 Punta de Agua-Pircas Negras	0	1.250.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				26		RN Nº7 Acceso Este a Mendoza (2)	0	1.833.333	4.142.602	4.142.601	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	RN Nº7 Acceso Este a Mendoza (2)	0	1.833.333	4.142.602	4.142.601	100,00	0,00	0,00	0,00
				27		RN Nº7 Empalme RN Nº40 Límite con Chile	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 Uspallata - Límite con Chile	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				28		RN Nº14 L.N.Alem-Oberá	0	2.777.778	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	RN Nº14 L.N.Alem-Oberá	0	2.777.778	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				29		RN Nº12 Variante Yabebiry	0	1.111.111	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	RN Nº12 Variante Yabebiry	0	1.111.111	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				30		RN Nº12 Variante por Gobernador Roca	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	RN Nº12 Variante por Gobernador Roca	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				31		RN Nº86 Misión La Paz-Tonono	0	2.500.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	RN Nº86 Misión La Paz-Tonono	0	2.500.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				32		Autovía RNNºAO12	0	3.333.333	1	0	0,00	2,08	0,00	0,00
					51	Autovía RNNºAO12	0	3.333.333	1	0	0,00	2,08	0,00	0,00
				33		RN Nº33 Variante por Pérez	0	1.388.889	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	RN Nº33 Variante por Pérez	0	1.388.889	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				34		RN Nº11 Empalme RN Nº 98 - Límite con Chaco	0	2.179.470	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	RN Nº11 Empalme RN Nº 98 - Límite con Chaco	0	2.179.470	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				35		Ruta Nacional Nº 11 - Recreo-San Justo-Autovía Santa Fe	0	2.777.778	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	RN Nº11 Recreo - San Justo	0	2.777.778	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					36	RN Nº3 Hito 1-San Sebastián	389.935.829	70.415.760	97.700.146	97.700.145	56,90	28,73	0,03	4,20
					51	RN Nº3 Hito 1-San Sebastián	389.935.829	70.415.760	97.700.146	97.700.145	56,90	28,73	0,03	4,20
					37	RN Nº38 Río Marapa-Famaillá	0	15.564.665	11.198.200	0	0,00	2,98	0,00	0,00
					51	RN Nº38 Río Marapa-Famaillá	0	12.442.443	11.198.199	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 38, Tramo Río Marapa - Famaillá Duplicació	0	2.072.222	0	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					53	Acceso a Bariloche por calles Widerhold y Miramar	0	1.050.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					38	RN Nº38 Acceso Sur a Catamarca	0	1.858.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	RN Nº38 Acceso Sur a Catamarca	0	1.858.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					39	RN Nº35 Paso por Santa Rosa	0	833.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	RN Nº35 Paso por Santa Rosa	0	833.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					40	RN Nº35 Paso por Ataliva Roca	11.834.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	RN Nº35 Paso por Ataliva Roca	11.834.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					41	Ruta Nacional Nº 16 - Límite Corrientes Chaco - Makalle	0	4.333.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	RN Nº16 Viaducto y adecuac hidráulica intersección.AvdaSarmiento	0	3.333.333	0	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 16 - Límite Corrientes Chaco - Makalle - Intersección Ruta Nacional Nº 11 Km. 17,56	0	1.000.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					42	RN Nº9 Intersección con RP Nº17	0	2.514.500	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	RN Nº9 Intersección con RP Nº17	0	2.514.500	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					43	RN Nº20-148 Circunvalación sur a Villa Dolores	41.658.106	12.615.000	18.044.829	18.044.827	70,23	27,48	4,89	8,38
					51	RN Nº20-148 Circunvalación sur a Villa Dolores	41.658.106	12.615.000	18.044.829	18.044.827	70,23	27,48	4,89	8,38
					44	RN Nº40 Albardón-Talacasto	0	583.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	RN Nº40 Albardón-Talacasto	0	583.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					45	RN Nº25 Autovía Trelew-Gaimán	188.273.847	50.000	5.372.675	5.372.675	99,58	0,42	0,00	0,07
					51	RN Nº25 Autovía Trelew-Gaimán	188.273.847	50.000	5.372.675	5.372.675	99,58	0,42	0,00	0,07
					46	RN Nº26 Pampa del Castillo-Cerro Dragón	0	1.111.111	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	RN Nº26 Pampa del Castillo-Cerro Dragón	0	1.111.111	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					47	Ruta Nacional Nº12 Empedrado-Paso de la Patria	0	1.875.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº12 Empedrado-Paso de la Patria	0	1.875.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					48	Ruta Nacional Nº12 Límite con Entre Ríos-Goya	0	1.805.556	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº12 Límite con Entre Ríos-Goya	0	1.805.556	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					50	RN Nº143 San Rafael-Las Paredes km 664-km 668,60	0	636.667	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	RN Nº143 San Rafael-Las Paredes km 664-km 668,60	0	636.667	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	RN Nº40 Pie de Médano-Sta María-Río Yapaz	4.911.851	4.517.000	21.419.856	21.419.855	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	RN Nº40 Pie de Médano-Sta María-Río Yapaz	4.911.851	4.517.000	21.419.856	21.419.855	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	RN Nº95 Acceso Oeste a Villa Angela	0	1.000.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	RN Nº95 Acceso Oeste a Villa Angela	0	1.000.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					54	RN Nº12 Itaibaté-Ituzaingó-Empalme RN Nº118	0	500.000	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	RN Nº12 Itaibaté-Ituzaingó-Empalme RN Nº118	0	500.000	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					55	RN Nº14 Empalme RP Nº40-Empalme RP Nº120-Variante Virasoro	0	2.777.778	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	RN Nº14 Empalme RP Nº40-Empalme RP Nº120-Variante Virasoro	0	2.777.778	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					57	RN Nº9 Villa del Totoral-Límite con Chile	326.910.876	42.110.667	32.277.670	32.277.670	73,65	17,57	0,00	1,16
					51	RN Nº9 Villa del Totoral-Límite con Chile	326.910.876	42.110.667	32.277.670	32.277.670	73,65	17,57	0,00	1,16
					58	Camino al Complejo Recreativo de Ezeiza	101.419.006	635.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Camino al Complejo Recreativo de Ezeiza	101.419.006	635.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					59	R.143 Unión R. Nº143 y 146	0	1.373.833	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					51	R.143 Unión R.Nº143 y 146	0	1.373.833	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					60	RN Nº40 Luján de Cuyo Tunuyán-Sección III Anchoris RPNº96	163.257.056	57.841.744	71.128.219	71.128.219	63,95	36,05	1,41	3,85
					51	RN Nº40 Luján de Cuyo Tunuyán-Sección III Anchoris RPNº96	163.257.056	57.841.744	71.128.219	71.128.219	63,95	36,05	1,41	3,85
					61	RN Nº40 Luján de Cuyo Tunuyán S IV Variante por Tunuyán	0	1.875.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	RN Nº40 Luján de Cuyo Tunuyán S IV Variante por Tunuyán	0	1.875.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					62	Ruta Nacional Nº 149 Pachaco - Calingasta Tramo: km 100 -	0	4.722.222	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 149 Pachaco - Calingasta Tramo: km 100 -	0	3.333.333	0	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 149 Pachaco - Calingasta Tramo: km 120 -	0	1.388.889	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					63	Ruta Nacional Nº 40 - Estabilización de Taludes - Provincia	0	583.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Estabilización de Taludes - Provincia	0	583.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					64	Ruta Nacional Nº 40, tramo empalme Ruta Nacional Nº 7 (Acceso Este)-Calle Azcuénaga-Remodelación Intercambiador.	57.346.736	50.000	2.830.851	2.830.851	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40, tramo empalme Ruta Nacional Nº 7 (Acceso Este)-Calle Azcuénaga-Remodelación Intercambiador.	57.346.736	50.000	2.830.851	2.830.851	100,00	0,00	0,00	0,00
					65	Ruta Nacional Nº 25 Duplicación de Calzada - Tramo:Rawson -	0	2.500.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 25 Duplicación de Calzada - Tramo:Rawson -	0	2.500.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					66	Ruta Nacional Nº 25 Duplicación de Calzada - Tramo:Trelew -	0	3.333.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 25 Duplicación de Calzada - Tramo:Trelew -	0	3.333.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					67	Ruta Nacional Nº 40 Acceso Sur a Mendoza- Provincia de Mend	0	2.111.150	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Acceso Sur a Mendoza- Provincia de Mend	0	2.111.150	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					68	Construcción Puente Ruta Nacional Nº 40 Empalme Ruta Nacion	7.288.000	1.492.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Puente Ruta Nacional Nº 40 Empalme Ruta Nacion	7.288.000	1.492.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					69	Ruta Nacional Nº 11 Pavimentación Acceso a Margarita Belén	0	1.100.000	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 11 Pavimentación Acceso a Margarita Belén	0	1.100.000	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					70	Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 7 y	71.037.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 7 y	71.037.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					71	Construcción Campamento Zarate - Provincia de Buenos Aires	0	2.500.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Construcción Campamento Zarate - Provincia de Buenos Aires	0	2.500.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					72	Pavimentación de Calles Colectoras Monteros - San Martín de	221.592	10.841.000	4.983.577	4.983.577	35,62	64,38	0,00	0,00
					51	Pavimentación de Calles Colectoras Monteros - San Martín de	221.592	10.841.000	4.983.577	4.983.577	35,62	64,38	0,00	0,00
					74	Ruta Nacional Nº 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Tramo: Los Menudos	157.379.771	16.203.212	106.591.004	106.591.003	47,70	26,04	6,49	23,48
					51	Ruta Nacional Nº 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Tramo: Los Menudos (13)	157.379.771	15.942.800	106.330.592	39.918.175	96,35	3,65	3,68	8,81
					52	Ruta Nacional Nº 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Tramo:Maquincha	0	260.412	260.412	66.672.828	0,00	47,98	9,24	37,86
					75	Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: El Sosneado - Pareditas - Pro	92.560.580	173.784.569	367.572.552	333.493.768	14,90	47,02	5,65	20,04
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: El Sosneado - La Jaula - Provi	25.817.256	71.165.661	189.295.013	149.313.772	8,95	49,66	1,47	10,23
					52	Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: La Jaula - Empalme Ruta Provin	66.743.324	102.618.908	178.277.539	184.179.996	27,62	41,36	14,58	41,00
					76	Repavimentación de Avenida Ballofet - Provincia de Mendoza	0	833.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Repavimentación de Avenida Ballofet - Provincia de Mendoza	0	833.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					77	Ruta Nacional Nº 40 Límite con San Juan - Provincia de Mend	0	466.081	1	0	0,00	33,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Límite con San Juan - Provincia de Mend	0	466.081	1	0	0,00	33,33	0,00	0,00
					78	Repavimentación Ruta Nacional Nº 11 - Tramo: Rotonda Cruz d	69.982.746	77.142.345	47.691.724	44.475.160	44,99	30,01	2,85	5,53
					51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 11 - Tramo: Rotonda Cruz d	69.982.746	77.142.345	47.691.724	44.475.160	44,99	30,01	2,85	5,53
					79	Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 11 - Tramo	0	3.333.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 11 - Tramo	0	3.333.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					80	Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 22 - Tramo	16.884.040	100.049.741	50.365.250	50.365.249	13,72	64,71	5,55	10,64
					51	Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 22 - Tramo	16.884.040	100.049.741	50.365.250	50.365.249	13,72	64,71	5,55	10,64

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					81	Ruta Nacional Nº 3 - Variante Circunvalación Autovía Comodo	0	1.666.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 - Variante Circunvalación Autovía Comodo	0	1.666.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					83	Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Bardas Blancas - Malargüe - Pr	0	3.125.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Bardas Blancas - Malargüe - Pr	0	3.125.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					84	Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 9 - Tramo:	0	11.630.159	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 9 - Tramo:	0	4.248.142	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					52	Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 9 - Tramo:	0	4.178.500	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					53	Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 9 - Tramo:	0	3.203.517	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					85	Ruta Nacional Nº 76 - Tramo: Quebrada Santo Domingo - Pirca	137.644.302	61.974.600	62.315.960	43.190.703	24,10	60,72	0,00	2,43
					51	Ruta Nacional Nº 76 - Tramo: Quebrada Santo Domingo - Pirca	137.644.302	61.974.600	62.315.960	43.190.703	24,10	60,72	0,00	2,43
					86	Ruta Nacional Nº 75 - Tramo: Las Padercitas - Dique Los Sauce	0	2.555.556	21.724.320	20.269.718	0,19	34,22	0,34	3,58
					51	Ruta Nacional Nº 75 - Tramo: Las Padercitas - Dique Los Sauce	0	2.555.556	21.724.320	20.269.718	0,19	34,22	0,34	3,58
					88	Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Los Tambillos - Río Miranda -	292.691.423	82.990.936	160.413.557	146.872.928	61,34	20,17	1,75	14,83
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Los Tambillos - Río Miranda -	292.691.423	82.990.936	160.413.557	146.872.928	61,34	20,17	1,75	14,83
					89	Construcción Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 20 - Tramo: C	0	2.166.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Construcción Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 20 - Tramo: C	0	2.166.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					90	Construcción Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: A	0	1.333.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Construcción Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: A	0	1.333.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					94	Construcción Camino de Vinculación Ruta Nacional Nº40 - Las	0	1.205.556	1	0	0,00	11,11	0,00	0,00
					51	Construcción Camino de Vinculación Ruta Nacional Nº40 - Las	0	1.205.556	1	0	0,00	11,11	0,00	0,00
					96	Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - San Antonio	137.090.917	60.422.297	97.724.960	87.657.046	55,67	44,33	8,61	26,79
					51	Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - San Antonio	137.090.917	60.422.297	97.724.960	87.657.046	55,67	44,33	8,61	26,79
					97	Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - Ruta Provi	124.638.611	69.374.478	65.985.007	65.985.007	42,02	46,38	3,41	12,69
					51	Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - Ruta Provi	124.638.611	69.374.478	65.985.007	65.985.007	42,02	46,38	3,41	12,69
					98	Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - Sierra Gran	221.165.090	49.143.774	86.511.844	69.099.270	72,42	22,06	5,79	18,27
					51	Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - Sierra Gran	221.165.090	49.143.774	86.511.844	69.099.270	72,42	22,06	5,79	18,27
					99	Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 251 General Co	202.358.200	66.814.080	61.767.612	61.767.611	69,70	24,24	3,79	15,23
					51	Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 251 General Co	202.358.200	66.814.080	61.767.612	61.767.611	69,70	24,24	3,79	15,23
14						Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII								
					2	Construcción Autopista Camino del Buen Ayre y Repavimentaci	477.372.934	449.124.307	324.042.157	220.364.368	11,56	32,45	0,26	0,92
					51	Construcción Autopista Camino del Buen Ayre -Tramo I: Acce	341.134.315	86.269.473	182.597.270	67.746.700	21,50	31,40	0,53	1,50
					52	Construcción Autopista Camino del Buen Ayre -Tramo II: Acce	71.254.000	132.066.661	58.227.568	85.513.776	11,78	34,15	0,15	1,24
					53	Construcción Autopista Camino del Buen Ayre -Tramo III: Rut	53.573.287	113.188.021	73.357.796	58.080.590	8,36	35,47	0,35	0,58
					54	Construcción Autopista Camino del Buen Ayre -Tramo IV : Rut	11.411.332	115.516.819	7.776.190	9.023.302	2,33	35,52	0,00	0,00
					55	Repavimentación Camino del Buen Ayre	0	2.083.333	2.083.333	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					3	Plan de Remediación de Canteras - Rutas Varias (11)		0	9.461.485	9.461.485	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Plan de Remediación de Canteras - Rutas Varias (11)		0	9.461.485	9.461.485	0,00	100,00	25,00	75,00
					4	Ruta Nacional Nº 9 Av. Circunvalación - Canal San	22.895.161	57.881.481	9.869.300	9.869.299	21,52	62,78	3,46	4,20
					51	Ruta Nacional Nº 9 Av. Circunvalación - Canal San	22.895.161	57.881.481	9.869.300	9.869.299	21,52	62,78	3,46	4,20
					5	Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143	0	1.828.722	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143	0	1.828.722	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					6	Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143	0	2.477.778	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143	0	2.477.778	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					7	Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143	0	2.555.556	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					51	Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143	0	2.555.556	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				8		Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143	0	1.716.667	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143	0	1.716.667	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				9		Ruta Nacional Nº 9, Ruta Nacional Nº 11, y Ruta Nacional Nº 33 - Red de Accesos a Rosario	0	1.441.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9, Ruta Nacional Nº 11 y Ruta Nacional Nº 33 - Red de Accesos a Rosario	0	1.441.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				12		Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Límite entre Santa Fe y Chaco - Km. 768,77 - Km. 813,09	136.329.976	44.384.971	26.881.499	26.881.498	75,44	19,65	0,00	5,28
					51	Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Límite entre Santa Fe y Chaco - Km. 768,77 - Km. 813,09	136.329.976	44.384.971	26.881.499	26.881.498	75,44	19,65	0,00	5,28
				13		Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Límite entre Santa Fe y Chaco - Km. 813,09 - Km. 862,64	0	2.000.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Límite entre Santa Fe y Chaco - Km. 813,09 - Km. 862,64	0	2.000.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				17		Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Provincial Nº 79 - Susques (Km. 62,68) - (Km. 79,85)	0	1.569.167	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Provincial Nº 79 - Susques (Km. 62,68) - (Km. 79,85)	0	1.569.167	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				18		Ruta Nacional Nº 38 - Límite con La Rioja - Río Ongoli	0	1.666.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 38 - Límite con La Rioja - Río Ongoli	0	1.666.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				19		Ruta Nacional Nº 7 - Empalme ex Ruta Nacional Nº 7 y Actual Ruta Nacional Nº 7	155.372.480	44.602.578	66.314.461	66.314.461	85,76	14,24	1,66	10,73
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Empalme ex Ruta Nacional Nº 7 y Actual Ruta Nacional Nº 7	155.372.480	44.602.578	66.314.461	66.314.461	85,76	14,24	1,66	10,73
				20		Autopista Ricchieri - Cañuelas - Acceso Cañuelas	0	2.777.778	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Autopista Ricchieri - Cañuelas - Acceso Cañuelas	0	2.777.778	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				21		Ruta Nacional Nº 1 - Intercambiador Ensenada - Avenida del Petróleo	0	15.880.134	5.324.430	5.324.430	0,00	33,33	0,00	0,78
					51	Ruta Nacional Nº 1 - Intercambiador Ensenada - Avenida del Petróleo	0	15.880.134	5.324.430	5.324.430	0,00	33,33	0,00	0,78
				25		Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección I	0	2.227.778	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección I	0	2.227.778	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				26		Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección II	0	2.277.778	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección II	0	2.277.778	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				27		Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección III	0	2.222.222	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección III	0	2.222.222	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				28		Ruta Nacional Nº 127 - Federal - Empalme Ruta Nacional Nº 14	0	463.209	8.035.669	8.035.668	1,42	61,48	0,04	0,67
					51	Ruta Nacional Nº 127 - Federal - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Sección II: Miñones Km. 227,56 - La Tierra Km. 259,27	0	191.028	7.763.488	0	0,09	57,09	0,09	0,27
					52	Ruta Nacional Nº 127 - Federal - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Sección I: Federal Km. 203,31 - Miñones Km. 227,56	0	50.114	50.114	5.017.711	4,96	76,03	0,00	1,46
					53	Ruta Nacional Nº 127 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Sección III: La Tierra Km. 259,27 - Límite con Corrientes Km. 292,23	0	111.852	111.852	3.017.957	3,21	77,43	0,00	1,68
					54	Ruta Nacional Nº 127 -Empalme RN Nº 14 - Sección IV Límite con Corrientes Km. 292,23 - Empalme RN Nº 14 y Nº 119 Km. 324,25	0	110.215	110.215	0	0,00	44,44	0,00	0,00
				29		Ruta Nacional Nº 18 - Tramo I: Intersección Ruta Nacional Nº 12 - Intersección Ruta Provincial Nº 32	83.814.440	109.873.283	92.300.374	72.447.726	13,77	30,43	1,60	6,23
					51	Ruta Nacional Nº 18 - Tramo I: Intersección Ruta Nacional Nº 12 - Intersección Ruta Provincial Nº 32	83.814.440	109.873.283	92.300.374	72.447.726	13,77	30,43	1,60	6,23
				30		Ruta Nacional Nº 18 - Tramo II: Intersección Ruta Provincial Nº 32 - Intersección Ruta Provincial Nº 6	229.084.347	87.506.681	67.766.188	67.766.187	30,61	24,49	1,29	4,72
					51	Ruta Nacional Nº 18 - Tramo II: Intersección Ruta Provincial Nº 32 - Intersección Ruta Provincial Nº 6	229.084.347	87.506.681	67.766.188	67.766.187	30,61	24,49	1,29	4,72
				31		Ruta Nacional Nº 18 - Tramo III: Intersección Ruta Provincial Nº 6 - Intersección Ruta Provincial Nº 20	78.777.985	66.883.248	94.368.882	87.407.794	34,55	29,09	1,00	12,53
					51	Ruta Nacional Nº 18 - Tramo III: Intersección Ruta Provincial Nº 6 - Intersección Ruta Provincial Nº 20	78.777.985	66.883.248	94.368.882	87.407.794	34,55	29,09	1,00	12,53
				32		Ruta Nacional Nº 18 - Tramo IV: Intersección Ruta Provincial Nº 20 - Progresiva 180+606	196.403.121	83.453.598	183.665.641	182.988.479	27,52	28,99	4,45	14,36
					51	Ruta Nacional Nº 18 - Tramo IV: Intersección Ruta Provincial Nº 20 - Progresiva 180+606	196.403.121	83.453.598	183.665.641	182.988.479	27,52	28,99	4,45	14,36
				34		Ruta Nacional Nº 40 - Las Tucumanesas - Sañogasta - Sección I	0	1.000.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Las Tucumanesas - Sañogasta - Sección I	0	1.000.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				35		Ruta Nacional Nº 73 - Anguinán - Empalme Ruta Nacional Nº 75 - Sección I	0	12.013.188	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 73 - Anguinán - Empalme Ruta Nacional Nº 75 - Sección I	0	12.013.188	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				36		Ruta Nacional Nº 73 - Anguinán - Empalme Ruta Nacional Nº 75 - Sección II	107.570.887	88.087.223	107.813.872	90.508.879	14,98	46,37	2,46	7,35
					51	Ruta Nacional Nº 73 - Anguinán - Empalme Ruta Nacional Nº 75 - Sección II	107.570.887	88.087.223	107.813.872	90.508.879	14,98	46,37	2,46	7,35

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					37	Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Límite con Chile - Sección I	0	2.980.753	1	0	0,00	22,22	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Límite con Chile - Sección I	0	2.980.753	1	0	0,00	22,22	0,00	0,00
					38	Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Límite con Chile - Sección II	0	1.865.068	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Límite con Chile - Sección II	0	1.865.068	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					39	Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Límite con Chile - Sección III	0	2.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Límite con Chile - Sección III	0	2.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					40	Ruta Nacional Nº 188 - General Alvear - Malargüe - Sección II	0	4.312.277	12.526.728	12.526.727	2,39	30,45	0,00	2,86
					51	Ruta Nacional Nº 188 - General Alvear - Malargüe - Sección II	0	2.228.944	12.526.728	12.526.727	6,03	70,48	0,00	7,22
					52	Ruta Nacional Nº 188 General Alvear - Malargüe - Sección II: Progresiva 21,00 Ruta Provincial Nº 179	0	2.083.333	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					41	Ruta Nacional Nº 7 - Potrerillos - Uspallata - Curva de Sob.	0	2.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Potrerillos - Uspallata - Curva de Sob.	0	2.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					42	Ruta Nacional Nº 7 - Potrerillos - Uspallata - Variante Uspallata	0	3.333.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Potrerillos - Uspallata - Variante Uspallata	0	3.333.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					43	Ruta Nacional Nº 145 - Bardas Blancas - Hito Pehuenche - Km. 0 - Km. 13	0	70.133.334	39.264.094	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 145 - Bardas Blancas - Hito Pehuenche - Km. 0 - Km. 13	0	70.133.334	39.264.094	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					44	Ruta Nacional Nº 22 - Variante por Plaza Huíncul y Cutral Có	0	3.055.556	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 22 - Variante por Plaza Huíncul y Cutral Có	0	3.055.556	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					45	Variante Ruta Nacional Nº 22 - Intersección Ruta Provincial Nº 7 - Calle Conquistadores del Desierto	0	1.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Variante Ruta Nacional Nº 22 - Intersección Ruta Provincial Nº 7 - Calle Conquistadores del Desierto	0	1.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					47	Ruta Nacional Nº 281 - Puerto Deseado - Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Km.32,55	63.657.000	4.190.000	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 281 - Puerto Deseado - Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Km.32,55	63.657.000	4.190.000	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					48	Ruta Nacional A012-34 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 (Oeste) - Empalme Ruta Nacional Nº11 - Empalme Ruta Nº A008 - Empalme	124.624.997	27.470.500	54.972.202	54.972.202	86,84	13,16	2,05	12,61
					51	Ruta Nacional A012-34 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 (Oeste) - Empalme Ruta Nacional Nº11 - Empalme Ruta Nº A008 - Empalme	124.624.997	27.470.500	54.972.202	54.972.202	86,84	13,16	2,05	12,61
					49	Ruta Nacional Nº 34 - San Vicente - Rafaela	0	1.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 34 - San Vicente - Rafaela	0	1.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					50	Enlace Ruta Nacional Nº 9 con Ruta Nacional Nº34 en Santiago del Estero	0	2.083.333	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Enlace Ruta Nacional Nº 9 con Ruta Nacional Nº34 en Santiago del Estero	0	2.083.333	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta sin Nº - Empalme Ruta Nacional Nº 3 (San Sebastián) - Empalme Complejo C	0	1.111.111	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta sin Nº - Empalme Ruta Nacional Nº 3 (San Sebastián) - Empalme Complejo C	0	1.111.111	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					52	Ruta sin Nº - Empalme Complejo C - Empalme Complejo B	0	2.666.667	1	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					51	Ruta sin Nº - Empalme Complejo C - Empalme Complejo B	0	2.666.667	1	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					53	Ruta sin Nº - Empalme Complejo B - Empalme Complejo D	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta sin Nº - Empalme Complejo B - Empalme Complejo D	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					54	Ruta Nacional Nº 3 - Tolhuin - Ushuaia - Km. 3006 - Km. 3049	0	1.388.889	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 - Tolhuin - Ushuaia - Km. 3006 - Km. 3049	0	1.388.889	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					55	Ruta Nacional Nº 9 - Arroyo Mista - San Miguel de Tucumán	0	5.791.667	1	0	0,00	7,66	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9 - Arroyo Mista - San Miguel de Tucumán - Empalme Ex Ruta Nacional Nº 9 Puente sobre Río Sali	0	2.666.667	0	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 9 - Arroyo Mista - San Miguel de Tucumán Acceso a Tucumán por Ex Ruta Nacional Nº 9 Progreso 0,00 Progreso	0	3.125.000	1	0	0,00	6,25	0,00	0,00
					56	Ruta Nacional Nº 158 - San Francisco - Las Varillas - Km. 0 - Km. 35,00	0	1.992.563	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 158 - San Francisco - Las Varillas - Km. 0 - Km. 35,00	0	1.992.563	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					58	Ruta A016 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Nacional Nº 34 (Siete de Abril)	0	2.291.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta A016 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Nacional Nº 34 (Siete de Abril)	0	2.291.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					59	Ruta Nacional Nº 16 Autovía Makallé - Presidente Roque Sáenz Peña	0	5.571.333	1	0	0,00	2,08	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 16 Autovía Makallé - Presidente Roque Sáenz Peña	0	5.571.333	1	0	0,00	2,08	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					60	Ruta Nacional Nº 11 Autovía Empalme Ruta Provincial Nº 13 - Resistencia	0	3.533.333	33.788.950	33.788.950	3,58	35,06	1,11	1,60
					51	Ruta Nacional Nº 11 Autovía Empalme Ruta Provincial Nº 13 - Resistencia	0	3.533.333	33.788.950	33.788.950	3,58	35,06	1,11	1,60
					61	Ruta Nacional Nº 22 Chimpay - Valle Regina Km. 1050 - Km. 1112	0	1.500.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 22 Chimpay - Valle Regina Km. 1050 - Km. 1112	0	1.500.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					62	Ruta Nacional Nº 78 Puente Río Capayán - Famatina	0	1.041.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 78 Puente Río Capayán - Famatina	0	1.041.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					63	Ruta Nacional Nº 9 Autovía Santiago del Estero - Termas Río Hondo	0	1.666.667	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9 Autovía Santiago del Estero - Termas Río Hondo	0	1.666.667	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					64	Ruta Nacional Nº 33 Autovía Rufino - Rosario	0	7.051.335	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 33 Autovía Rufino - Rosario - Sección I	0	3.055.556	0	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 33 Autovía Rufino - Rosario Sección II - Acceso a San Eduardo Km. 607,92 - Acceso a Chovet Km. 670,52	0	1.442.706	0	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 33 Autovía Rufino - Rosario Sección III - Acceso a Chovet Km. 607,52 - Acceso a Colonia Las Flores Km. 732,37	0	1.425.417	0	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					54	Ruta Nacional Nº 33 Autovía Rufino - Rosario Sección IV - Acceso a Las Flores Km. 732,37 - Arroyo Ludueña Km. 781,3	0	1.127.656	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					65	Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüé Sección I: Camino a Ingeniero White (Km. 8,65) - Ea. Don Enrique (km. 41,00)	0	1.055.556	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüé Sección I: Camino a Ingeniero White (Km. 8,65) - Ea. Don Enrique (km. 41,00)	0	1.055.556	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					66	Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüé Sección II: Ea. Don Enrique (Km. 41,00) - Río Sauce Chico (Km. 73,00)	0	1.055.556	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüé Sección II: Ea. Don Enrique (Km. 41,00) - Río Sauce Chico (Km. 73,00)	0	1.055.556	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					67	Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüé Sección III: Río Sauce Chico (Km. 73,00) - Arroyo Cochenleofu Chico (Km. 102,21)	0	2.361.111	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüé Sección III: Río Sauce Chico (Km. 73,00) - Arroyo Cochenleofu Chico (Km. 102,21)	0	2.361.111	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					68	Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüé Sección IV: Arroyo Cochenleofú Chico (Km. 102,21) - Empalme Ruta Provincial Nº	0	1.000.000	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüé Sección IV: Arroyo Cochenleofú Chico (Km. 102,21) - Empalme Ruta Provincial Nº	0	1.000.000	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					69	Ruta Nacional Nº 40 Villa Aberastain - San Juan Km. 3444,89 - Km. 3456,72	0	1.944.444	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Villa Aberastain - San Juan Km. 3444,89 - Km. 3456,72	0	1.944.444	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					70	Ruta Nacional Nº 9 Acceso a la Ciudad de Salta	0	1.108.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9 Acceso a la Ciudad de Salta	0	1.108.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					71	Ruta Nacional Nº 35 Límite entre Buenos Aires y La Pampa - Empalme Ruta Provincial Nº1 Km. 125 - Km. 146	0	8.184.600	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 35 Límite entre Buenos Aires y La Pampa - Empalme Ruta Provincial Nº1 Km. 125 - Km. 146	0	8.184.600	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					72	Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 1B) Distribuidor Ruta Provincial Nº 39 - Ruta Provincial Nº 192 (104.699.040	86.064.195	41.197.969	34.632.225	38,04	57,19	0,53	3,23
					51	Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 1B) Distribuidor Ruta Provincial Nº 39 - Ruta Provincial Nº 192 (104.699.040	86.064.195	41.197.969	34.632.225	38,04	57,19	0,53	3,23
					73	RN Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 2) Arroyo Grivas Km. 78,13-Puente sobre Arroyo Gomez Km. 116,99 Prog. 8.460	0	1.856.414	36.371.856	30.535.590	1,03	58,59	1,11	4,14
					51	R N Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 2A) Arroyo Grivas Km. 78,13 - Arroyo Giles Km. 104,37 - Duplicación de Calzada	0	344.281	34.859.723	30.535.590	1,52	78,78	1,64	6,13
					52	RN Nº 8-Autopista Pilar-Pergamino (Tramo: 2B)-Aº Giles Km.104,37 Progr. 25.345,62-Puente sobra Aº Gomez km. 116,99 Progr. 8.460	0	1.512.133	1.512.133	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					74	R N Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 3 y 4) Puente sobre Aº Gomez Km. 116,99 Progresiva 8.460 - Aº Helves Km. 168,76	0	4.646.038	1	0	0,00	3,75	0,00	0,00
					51	RN Nº 8 Autopista Pilar-Pergamino (Tramo: 3) Puente Aº Gomez Km. 116,99 Progr.8.460-Puente Aº Cahuané Km. 143,10 Progr.34.587	0	2.601.058	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					52	R N Nº 8 - Autopista Pilar - Pergamino (Tramo:4) - Arroyo Cahuané Km. 143,10 - Arroyo Helves Km. 168,76 - Duplicación de Calzada	0	2.044.980	1	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					75	Ruta Autopista Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 5 y 6) Partido de Arrecifes Aº Helves Km. 168,76 - Fontezuela Km. 213,76	0	2.019.736	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Autopista Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 5) Partido de Arrecifes Aº Helves Km. 168,76 - Km. 183,76	0	773.852	0	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					52	R N Nº 8 - Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 6A) Todd - Fontezuela Km.183,76 - Km. 198,76	0	637.275	0	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					53	R N Nº 8 - Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 6B) Todd - Fontezuela Km. 198,76 - Km. 213,76	0	608.609	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					76	R N Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 7) Acceso a Fontezuela a Fin de Autopista (Km. 213,76 - Km. 237,5)	42.899.601	88.669.161	70.073.903	68.751.468	8,83	54,70	0,97	5,92
					51	R N Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 7) Acceso a Fontezuela a Fin de Autopista (Km. 213,76 - Km. 237,5)	42.899.601	88.669.161	70.073.903	68.751.468	8,83	54,70	0,97	5,92
					77	Ruta Nacional Nº 35 Límite con La Pampa - Intersección Ruta Provincial Nº 27 Km. 505,67 - Km. 572,76	0	2.060.450	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 35 Límite con La Pampa - Intersección Ruta Provincial Nº 27 Km. 505,67 - Km. 572,76	0	2.060.450	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					78	Ruta Nacional Nº 35 Intersección Ruta Provincial Nº 27 - Intersección Ruta Nacional Nº 8 Km. 572,76 - Km. 708,55	0	2.270.750	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					51	Ruta Nacional Nº 35 Intersección Ruta Provincial Nº 27 - Intersección Ruta Nacional Nº 8 Km. 572,76 - Km. 708,55	0	2.270.750	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					81	Ruta Naciononal Nº 8 Ramal Pilar - Colectoras Frentistas	0	1.970.583	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Naciononal Nº 8 Ramal Pilar - Colectoras Frentistas	0	1.970.583	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					82	Ramal Tigre - 3º Carril + Banquinas	0	1.907.729	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ramal Tigre - 3º Carril + Banquinas	0	1.907.729	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					84	Autopista 001 Avenida Lugones - Acceso Oeste Km. 0,00 - Km. 13,76	0	1.111.111	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Autopista 001 Avenida Lugones - Acceso Oeste Km. 0,00 - Km. 13,76	0	1.111.111	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					86	Ruta Nacional Nº 38 Empalme Ruta Provincial Nº 9 Km. 639,38 - Huacra Km. 661,25	0	1.000.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 38 Empalme Ruta Provincial Nº 9 Km. 639,38 - Huacra Km. 661,25	0	1.000.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					87	Ruta Nacional Nº 40 Paso Externo Ciudad de Santa María Punta Balasto - San José	0	1.222.222	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Paso Externo Ciudad de Santa María Punta Balasto - San José	0	1.222.222	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					88	Ruta Nacional Nº 60 Paso Externo Ciudad de Tinogasta Km. 1.300,56 - Km. 1.330,12	0	2.020.833	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 60 Paso Externo Ciudad de Tinogasta Km. 1.300,56 - Km. 1.330,12	0	2.020.833	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					89	Ruta Nacional Nº 259 Trevelín - Límite con Chile Km. 39,16 - Km. 75,74	0	1.875.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 259 Trevelín - Límite con Chile Km. 39,16 - Km. 75,74	0	1.875.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					90	Defensa Costera Lavalle - Obra complementaria al Puente Goya - Reconquista	0	2.500.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Defensa Costera Lavalle - Obra complementaria al Puente Goya - Reconquista	0	2.500.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					92	Ruta Nacinal Nº 40 Gran Mendoza - Acceso al Aeropuerto Km. 3.296,00 - Km. 3.305,00	0	1.111.111	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacinal Nº 40 Gran Mendoza - Acceso al Aeropuerto Km. 3.296,00 - Km. 3.305,00	0	1.111.111	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					93	Ruta Nacional Nº 3 Comandante Luis Piedrabuena - Empalme Ruta Nacional Nº 40 Km. 2.374,57 - Km. 2.579,95	0	2.222.222	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 Comandante Luis Piedrabuena - Empalme Ruta Nacional Nº 40 Km. 2.374,57 - Km. 2.579,95	0	2.222.222	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					94	Ruta Nacional Nº 40 Tapi Aike - Cancha Carrera	0	2.500.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Tapi Aike - Cancha Carrera	0	2.500.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					95	Autopista 9 - Ruta Nacional Nº A012 - Ruta Nacional Nº A008 Km. 278,29 - Km. 288,47	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Autopista 9 - Ruta Nacional Nº A012 - Ruta Nacional Nº A008 Km. 278,29 - Km. 288,47	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					96	Ruta Nacional Nº 34 - Ruta Nacional Nº A008 - Ruta Nacional Nº A012. Km. 1,40 - Km. 13,9	0	2.777.778	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 34 - Ruta Nacional Nº A008 - Ruta Nacional Nº A012. Km. 1,40 - Km. 13,9	0	2.777.778	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					97	Ruta Nacional Nº 11 Capitán Bermudez - Ruta Nacional Nº A012 Km. 318,52 - Km. 326,2	0	4.541.667	1	0	0,00	3,28	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 11 Capitán Bermudez - Ruta Nacional Nº A012 Km. 318,52 - Km. 326,2	0	1.875.000	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 11 - Autovía Rosario - Oliveros - Sección I: Ruta Nacional Nº A012 - Ruta Nacional Nº 11	0	1.000.000	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 11 - Autovía Rosario - Oliveros - Sección II	0	1.666.667	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					98	Ruta Nacional Nº 178 Variante Paso por Bigand Km. 87,27 - Km. 88,64	0	2.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 178 Variante Paso por Bigand Km. 87,27 - Km. 88,64	0	2.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					99	Autopista 9 - Ruta Nacional Nº A012 - Ruta Nacional Nº A008 Km. 297 - Km. 314,10	0	1.388.889	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Autopista 9 - Ruta Nacional Nº A012 - Ruta Nacional Nº A008 Km. 297 - Km. 314,10	0	1.388.889	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
15						Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase VIII								
					1	Empalme Ruta Nacional Nº 40 Límite con Río Negro	0	2.000.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Empalme Ruta Nacional Nº 40 Límite con Río Negro	0	2.000.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					2	Ruta Nacional Nº 3 Intersección con Camino de Cintura Ruta Provincial Nº 4 y Ruta Provincial Nº 21 Km. 19.600,00 - Km. 29,200	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 Intersección con Camino de Cintura Ruta Provincial Nº 4 y Ruta Provincial Nº 21 Km. 19.600,00 - Km. 29,200	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					3	Ruta Nacional Nº 3 Intersección Ruta Provincial Nº 17 - Construcción de Distinto Nivel	0	2.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 Intersección Ruta Provincial Nº 17 - Construcción de Distinto Nivel	0	2.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					4	Ruta Nacional Nº 3 Intersección Ruta Provincial Nº 6 - Construcción de Distinto Nivel	0	1.250.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 Intersección Ruta Provincial Nº 6 - Construcción de Distinto Nivel	0	1.250.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
				5		Ruta Nacional Nº 3 Ushuaia - Tolhuin	0	2.627.806	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 Ushuaia - Tolhuin	0	2.627.806	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				6		Ruta Nacional Nº 178 Villa Eloisa - Ruta Provincial Nº 65 - Km. 146,47 - Km. 206,81	0	1.666.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 178 Villa Eloisa - Ruta Provincial Nº 65 - Km. 146,47 - Km. 206,81	0	1.666.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				7		Ruta Nacional Nº 130 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Provincial Nº20 - Cruce por Villa Elisa	0	1.458.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 130 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Provincial Nº20 - Cruce por Villa Elisa	0	1.458.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				8		Ruta Provincial Nº54 Tonono - Misión La Paz Secciones Varias	0	3.065.583	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Vertiente Ruta Provincial Nº 54 Sección I: Tonono - Km. 37 - Ruta Provincial Nº 54 Curva de Juan	0	1.805.583	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					52	Ruta Provincial Nº 54 Sección II: Km. 37 -Curva de Juan - Misión La Paz	0	1.260.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				9		Ruta Nacional Nº 3 - San Miguel del Monte - Las Flores	0	3.333.333	1	0	0,00	2,08	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 - San Miguel del Monte - Las Flores	0	3.333.333	1	0	0,00	2,08	0,00	0,00
				11		Ruta Nacional Nº 7 - Autovía San Andrés de Giles - Junín	0	11.299.999	1	0	0,00	3,65	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía San Andrés de Giles - Junín - Sección I	0	2.333.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía San Andrés de Giles - Junín - Sección II	0	2.500.000	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía San Andrés de Giles - Junín - Sección III	0	2.133.333	0	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					54	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía San Andrés de Giles - Junín - Sección IV	0	2.200.000	0	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					55	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía San Andrés de Giles - Junín - Sección V	0	2.133.333	0	0	0,00	3,33	0,00	0,00
				12		Ruta Nacional Nº 205 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Saladillo	0	9.466.666	1	0	0,00	3,94	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 205 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Saladillo - Sección II	0	2.333.333	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 205 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Saladillo - Sección III	0	2.133.333	0	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 205 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Saladillo - Sección I	0	2.500.000	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					54	Ruta Nacional Nº 205 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Saladillo - Sección IV	0	2.500.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				13		Ruta Nacional Nº 34 - Autovía: Intersección Ruta Provincial Nº 65 - A/N Ruta Nacional Nº 19	0	8.100.000	1	0	0,00	3,89	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 34 - Autovía: Intersección Ruta Provincial Nº 65 - A/N Ruta Nacional Nº 19 - Sección II	0	2.166.667	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 34 - Autovía: Intersección Ruta Provincial Nº 65 - A/N Ruta Nacional Nº 19 - Sección III	0	2.266.667	0	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 34 - Autovía: Intersección Ruta Provincial Nº 65 - A/N Ruta Nacional Nº 19 - Sección IV	0	2.083.333	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					54	Ruta Nacional Nº 34 - Autovía: Intersección Ruta Provincial Nº 65 - A/N Ruta Nacional Nº 19 - Sección V	0	1.583.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				17		Ruta Nacional Nº 12 - Cerro Cora - San Ignacio	0	6.666.666	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 12 - Cerro Cora - San Ignacio - Sección II: Santa Ana - San Ignacio	0	3.333.333	0	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 12-Santa Ana-San Ignacio -Empalme Ruta Provincial Nº3 (Cerro Cora) - San Ignacio, Sección: Km.1368 - Km. 1382,2	0	3.333.333	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				20		Ruta Nacional Nº 86 - Empalme Ruta Provincial Nº 22 - Empalme Ruta Nacional Nº 95	0	2.916.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 86 - Empalme Ruta Provincial Nº 22 - Empalme Ruta Nacional Nº 95	0	2.916.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				21		Desagües Pluviales Cerrillos - La Merced y El Carril	0	1.833.333	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Desagües Pluviales Cerrillos - La Merced y El Carril	0	1.833.333	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				22		Ruta Nacional Nº 38 - Doble Vía - Av. de Circunvalación - Miraflores	0	1.861.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 38 - Doble Vía - Av. de Circunvalación - Miraflores	0	1.861.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				23		Ruta Nacional Nº 38 - Doble Vía - Av. de Circunvalación - Terminal de Omnibus -	0	2.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 38 - Doble Vía - Av. de Circunvalación - Terminal de Omnibus -	0	2.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				24		Ruta Nacional Nº 64 - Variante por Las Sierras de Guasayan	0	1.111.111	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 64 - Variante por Las Sierras de Guasayan	0	1.111.111	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				26		Ruta Nacional Nº 3 - Autovía Las Flores - Azul	0	6.888.888	1	0	0,00	3,13	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 - Autovía Las Flores - Azul Sección I	0	2.333.333	0	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 3 - Autovía Las Flores - Azul Sección II	0	2.333.333	0	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 3 - Autovía Las Flores - Azul Sección III	0	2.222.222	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					27	Ruta Nacional Nº 5 - Autovía Empalme Ruta Provincial Nº 41 - Acceso a Bragado	0	6.999.999	1	0	0,00	3,12	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 5 - Autovía Empalme Ruta Provincial Nº 41 - Acceso a Bragado Sección I	0	2.333.333	0	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 5 - Autovía Empalme Ruta Provincial Nº 41 - Acceso a Bragado Sección II	0	2.333.333	0	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 5 - Autovía Empalme Ruta Provincial Nº 41 - Acceso a Bragado Sección III	0	2.333.333	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					28	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis	0	24.883.334	1	0	0,00	3,18	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección I	0	2.277.778	0	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección II	0	2.222.222	0	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección III	0	2.400.000	0	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					54	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección IV	0	2.266.667	0	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					55	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección V	0	2.277.778	0	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					56	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección VI	0	2.111.111	0	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					57	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección VII	0	2.200.000	0	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					58	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección VIII	0	2.266.667	0	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					59	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección IX	0	2.333.333	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					60	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección X	0	2.416.667	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					61	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección XI	0	2.111.111	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					29	RN Nº 9-Límite Tucumán-Metán Sección: R. de los Cortaderos-Km 1408-A. San Martín-Km 1419,5 - FFGB-Km. 1426,5-Río Rosario	0	1.666.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	RN Nº 9-Límite Tucumán-Metán Sección: R. de los Cortaderos-Km 1408-A. San Martín-Km 1419,5 - FFGB-Km. 1426,5-Río Rosario	0	1.666.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					30	Ruta Nacional Nº 8 - Autovía Santa Catalina (Holmberg) - Villa Mercedes	0	6.877.778	1	0	0,00	3,13	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 8 - Autovía Santa Catalina (Holmberg) - Villa Mercedes - Sección I	0	2.266.667	0	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 8 - Autovía Santa Catalina (Holmberg) - Villa Mercedes - Sección II	0	2.333.333	0	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 8 - Autovía Santa Catalina (Holmberg) - Villa Mercedes - Sección III	0	2.277.778	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					31	Ruta Nacional Nº 40 - Acceso Norte a Mendoza - Sección: Héroes de Malvinas - Av. Monteagudo	0	2.500.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Acceso Norte a Mendoza - Sección: Héroes de Malvinas - Av. Monteagudo	0	2.500.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					32	Ruta Nacional Nº 9 - Autovía Termas de Río Hondo - Empalme Ex Ruta Nacional Nº 9	0	4.694.445	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9 - Autovía Termas de Río Hondo - Empalme Ex Ruta Nacional Nº 9 - Sección I	0	2.277.778	0	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 9 - Autovía Termas de Río Hondo - Empalme Ex Ruta Nacional Nº 9 - Sección II	0	2.416.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					33	Ruta Nacional Nº 12 - Autovía Riachuelo - Paso de la Patria	0	2.533.333	1	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 12 - Autovía Riachuelo - Paso de la Patria	0	2.533.333	1	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					34	Tunel Internacional Paso de Agua Negra	0	8.130.745	1	0	0,00	1,39	0,00	0,00
					51	Tunel Internacional Paso de Agua Negra	0	8.130.745	1	0	0,00	1,39	0,00	0,00
					35	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Uspallata	0	9.066.666	1	0	0,00	3,84	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Uspallata Sección I -	0	2.733.333	0	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Uspallata Sección III -	0	3.000.000	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Uspallata Sección II	0	3.333.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					36	Ruta Nacional Nº 9 - Ramal Pilar Acceso Norte - Av. De los Constituyentes - Av. Patricios Argentinas	0	1.222.222	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9 - Ramal Pilar Acceso Norte - Av. De los Constituyentes - Av. Patricios Argentinas	0	1.222.222	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					37	Ruta Nacional Nº 242 - Paso Pino Hachado	0	2.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 242 - Paso Pino Hachado	0	2.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					38	Ruta Nacional Nº A026 - Construcción de Accesos y Enlaces en la Localidad de San Antonio Oeste	0	1.330.392	54.952.023	54.952.021	0,00	4,17	0,38	0,38
					51	Ruta Nacional Nº A026 - Construcción de Accesos y Enlaces en la Localidad de San Antonio Oeste	0	1.330.392	54.952.023	54.952.021	0,00	4,17	0,38	0,38
					42	Ruta Nacional Nº 7 - Luján - San Andrés de Giles - Sección:Paso por San Andrés de Giles	0	1.666.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Luján - San Andrés de Giles - Sección:Paso por San Andrés de Giles	0	1.666.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					43	Ruta Nacional Nº 40 - Tunuyán - Mendoza - Anchoris - Ruta Provincial Nº 2 - Calle Azcuénaga	0	2.083.333	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Tunuyán - Mendoza - Anchoris - Ruta Provincial Nº 2 - Calle Azcuénaga	0	2.083.333	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					44	Ruta Nacional Nº 22 - Río Colorado - Choele Choel - Empalme Ruta Nacional Nº 251	0	1.111.111	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 22 - Río Colorado - Choele Choel - Empalme Ruta Nacional Nº 251	0	1.111.111	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					45	Ruta Nacional Nº5 Ex Ruta Nacional Nº 7 - Ruta Provincial Nº 47	0	1.666.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº5 Ex Ruta Nacional Nº 7 - Ruta Provincial Nº 47.	0	1.666.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					46	Ruta Nacional Nº52 Variante en Cuesta del Lipan Km. 16 - Km. 25	0	1.083.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº52 Variante en Cuesta del Lipan Km. 16 - Km. 25	0	1.083.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					47	Ruta Nacional Nº52 Empalme Ruta Nacional Nº9 - Purmamarca Km. 0,00 - km 3,07.	0	2.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº52 Empalme Ruta Nacional Nº9 - Purmamarca Km. 0,00 - km 3,07.	0	2.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					48	Ruta Nacional Nº 40 Nonogasta Km. 3857 - Chilecito Km. 3870	0	1.722.222	10.519.949	10.519.949	0,00	70,59	9,88	15,96
					51	Ruta Nacional Nº 40 Nonogasta Km. 3857 - Chilecito Km. 3870	0	1.722.222	10.519.949	10.519.949	0,00	70,59	9,88	15,96
					49	Ruta Nacional Nº7 Desaguadero - San Martín	0	2.666.667	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº7 Desaguadero - San Martín	0	2.666.667	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					50	Ruta Nacional Nº12 Wanda - Empalme Ruta Nacional Nº 101 - Desvío Transito Pesado en Puerto Iguazú	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº12 Wanda - Empalme Ruta Nacional Nº 101 - Desvío Transito Pesado en Puerto Iguazú	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Acceso Ciudad de Bariloche - Ruta Nacional Nº 231 Km. 2045 - Km. 2058	0	1.666.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Acceso Ciudad de Bariloche - Ruta Nacional Nº 231 Km. 2045 - Km. 2058	0	1.666.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº188 Empalma Ruta Provincial Nº 27 - Unión Km. 633,2	0	2.083.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº188 Empalma Ruta Provincial Nº 27 - Unión Km. 633,2	0	2.083.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº7 Límite con Córdoba - Límite con Mendoza - Km. 653,59 - Km. 865,58	0	2.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº7 Límite con Córdoba - Límite con Mendoza - Km. 653,59 - Km. 865,58	0	2.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					54	A001. Acceso Ricchieri - Puente La Noria - Vinculación Ruta Nacional A001 Camino Negro	0	1.833.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	A001. Acceso Ricchieri - Puente La Noria - Vinculación Ruta Nacional A001 Camino Negro	0	1.833.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					55	Ruta sin Número Avenida 27 de Febrero entre Avenida Saenz y Calle Vieytes - Puente Pueyredón	0	2.222.222	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta sin Número Avenida 27 de Febrero entre Avenida Saenz y Calle Vieytes - Puente Pueyredón	0	2.222.222	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					56	Ruta sin Número Avenida 27 de Febrero entre Avenida Saenz y Calle Vieytes - Puente Bosch	0	2.222.222	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta sin Número Avenida 27 de Febrero entre Avenida Saenz y Calle Vieytes - Puente Bosch	0	2.222.222	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					57	Ruta sin Número Avenida 27 de Febrero entre Avenida Saenz y Calle Vieytes - Puente Victorino de la Plaza	0	2.222.222	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta sin Número Avenida 27 de Febrero entre Avenida Saenz y Calle Vieytes - Puente Victorino de la Plaza	0	2.222.222	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					58	Ruta sin Número Avenida 27 de Febrero entre Avenida Saenz y Calle Vieytes - Puente Alsina	0	2.222.222	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta sin Número Avenida 27 de Febrero entre Avenida Saenz y Calle Vieytes - Puente Alsina	0	2.222.222	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					59	Ruta Nacional Nº 40 Londres - Belén - Construcción de Puente sobre Río Colcolanca Km. 4.081,10	0	2.000.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Londres - Belén - Construcción de Puente sobre Río Colcolanca Km. 4.081,10	0	2.000.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					60	Ruta Nacional Nº 40 Londres - Belén - Construcción de Puente sobre Río Alpamicuna Km. 4.083,37	0	2.000.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Londres - Belén - Construcción de Puente sobre Río Alpamicuna Km. 4.083,37	0	2.000.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					61	Ruta Nacional Nº 157 Límite con Córdoba - Límite con Santiago del Estero - Empalme Ruta Nacional Nº 60 - Empalme Ruta Nacional Nº 60	0	1.916.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 157 Límite con Córdoba - Límite con Santiago del Estero - Empalme Ruta Nacional Nº 60 - Empalme Ruta Nacional Nº 60	0	1.916.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					62	Ruta Nacional Nº 16 Colectoras entre Resistencia y Puerto Tirol	0	1.000.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 16 Colectoras entre Resistencia y Puerto Tirol	0	1.000.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					63	Ruta Nacional Nº 9 El Carmen - San Salvador del Jujuy - Río los Alisos Km. 1681,55 - San Salvador del Jujuy Km. 1687,18	0	2.111.111	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9 El Carmen - San Salvador del Jujuy - Río los Alisos Km. 1681,55 - San Salvador del Jujuy Km. 1687,18	0	2.111.111	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					64	Ruta Nacional Nº145 Bardas Blancas - Hito Pehuenche - Sección III B: Km. 13,6 - Hito Pehuenche	0	3.333.333	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº145 Bardas Blancas - Hito Pehuenche - Sección III B: Km. 13,6 - Hito Pehuenche	0	3.333.333	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					65	Ruta Nacional Nº 145. Bardas Blancas - Hito Pehuenche.	0	2.916.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					51	RN N°145. Bardas Blancas - Hito Pehuenche.	0	2.916.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					66	Ruta Nacional N°9 y Ruta Nacional N°34 Rosario de la Frontera - Metán - Km. 1423 - Km. 1460	0	4.166.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°9 y Ruta Nacional N°34 Rosario de la Frontera - Metán - Km. 1423 - Km. 1460	0	4.166.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					67	Ruta Nacional N°34 Taboada - La Banda Km. 667,25 - Km. 722,55.	0	5.833.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°34 Taboada - La Banda Km. 667,25 - Km. 722,55.	0	5.833.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					68	Campana - Zarate - Reposición de Obenques Puente Ferroviario Zarate Brazo Largo	0	1.875.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Campana - Zarate - Reposición de Obenques Puente Ferroviario Zarate Brazo Largo	0	1.875.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					69	Ruta Nacional N° 14 - Empalme Ruta Provincial N° 16 - Empalme Ruta Provincial N° 20 - Km. 55,76 - Km. 73,72.	0	2.083.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 14 - Empalme Ruta Provincial N° 16 - Empalme Ruta Provincial N° 20 - Km. 55,76 - Km. 73,72.	0	2.083.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					70	Ruta Nacional N° 12 Crespo - Paraná - Km. 423,9 - Km. 452,9.	0	1.555.556	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 12 Crespo - Paraná - Km. 423,9 - Km. 452,9.	0	1.555.556	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					71	Camino de Vinculación Ruta Nacional N° 40 - Paso Fronterizo Mina 1 - Río Turbio - Provincia de Santa Cruz	0	2.083.333	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Camino de Vinculación Ruta Nacional N° 40 - Paso Fronterizo Mina 1 - Río Turbio - Provincia de Santa Cruz	0	2.083.333	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					72	Empalme Ruta Nacional A019 - Boulevard los Alemanes - Conexión de la Avenida de Circunvalación con Boulevard los Alemanes	0	2.062.500	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Empalme Ruta Nacional A019 - Boulevard los Alemanes - Conexión de la Avenida de Circunvalación con Boulevard los Alemanes	0	2.062.500	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					73	Ruta Nacional N° A019 Avenida Costanera - Calle Boedo - Intersección con la Avenida Costanera	0	2.455.375	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° A019 Avenida Costanera - Calle Boedo - Intersección con la Avenida Costanera	0	2.455.375	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					74	Ruta sin Número - Tramo Empalme Ruta Nacional N° A019 - Boulevard Los Alemanes - Sección: Conexión de la Av. de Circunvalac	0	2.062.500	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta sin Número - Tramo Empalme Ruta Nacional N° A019 - Boulevard Los Alemanes - Sección: Conexión de la Av. de Circunvalac	0	2.062.500	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					75	Ruta Nacional N° A019 - Tramo Av. Costanera - Calle Boedo (Intersección con la Avenida Costanera)	0	2.455.375	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° A019 - Tramo Av. Costanera - Calle Boedo (Intersección con la Avenida Costanera)	0	2.455.375	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					76	Ruta Nacional N°152 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 143 (El Carancho) - Km. 147,67 Acceso P. Lihue, Sección S4 - Km. 83 - km	0	1.875.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°152 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 143 (El Carancho) - Km. 147,67 Acceso P. Lihue, Sección S4 - Km. 83 - km	0	1.875.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					77	Ruta Nacional N°7 - Tramo: San Martin - Mendoza Princ. Sup. Sección: Km. 1000,31 - Km. 1001,69	0	2.066.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°7 - Tramo: San Martin - Mendoza Princ. Sup. Sección: Km. 1000,31 - Km. 1001,69	0	2.066.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					78	Ruta Nacional N°40 - Tramo: Puente Río Mendoza - Ruta Nacional N° 7 - Sección: Km. 3287,31 - Calle Carrodilla	0	2.750.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°40 - Tramo: Puente Río Mendoza - Ruta Nacional N° 7 - Sección: Km. 3287,31 - Calle Carrodilla	0	2.750.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					79	Ruta Nacional N°40 - Tramo: Puente Río Mendoza - Ruta Nacional N° 7 - Sección: Km. 3287,31 - Calle General Paz	0	2.987.500	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°40 - Tramo: Puente Río Mendoza - Ruta Nacional N° 7 - Sección: Km. 3287,31 - Calle General Paz	0	2.987.500	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					80	Ruta Nacional N°66 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 9 - Empalme Ruta Nacional N° 34 - Sección: Vinculación de Colectoras Izquie	0	2.116.667	1	0	0,00	11,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°66 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 9 - Empalme Ruta Nacional N° 34 - Sección: Vinculación de Colectoras Izquie	0	2.116.667	1	0	0,00	11,11	0,00	0,00
					81	Ruta Nacional N° P6 - Tramo: Intersección con la Ruta Nacional N° 12	0	1.196.617	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° P6 - Tramo: Intersección con la Ruta Nacional N° 12	0	1.196.617	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					82	Ruta Nacional N°151 - Tramo: Sargento Vidal - Catriel, V	0	2.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°151 - Tramo: Sargento Vidal - Catriel, V	0	2.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					83	Ruta Nacional N° 149 - Tramo: A. Puente Seco (Progresiva 244,04) - Empalme Ruta Provincial N° 412 (Progresiva 332,70) - Sección	0	2.871.875	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 149 - Tramo: A. Puente Seco (Progresiva 244,04) - Empalme Ruta Provincial N° 412 (Progresiva 332,70) - Sección	0	2.871.875	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					84	Ruta Nacional N° 16 - Tramo: Resistencia - Intersección con la Ruta Nacional N° 95 - Sección: Construcción de 15 Pasarelas Peaton	0	900.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 16 - Tramo: Resistencia - Intersección con la Ruta Nacional N° 95 - Sección: Construcción de 15 Pasarelas Peaton	0	900.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					85	Ruta Nacional N° 3 - Tramo: Empalme Ruta Provincial N° 37 - Acceso Astra (Cañadon Ferrais) Sección: Km. 1794 - Km. 1809	0	900.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 3 - Tramo: Empalme Ruta Provincial N° 37 - Acceso Astra (Cañadon Ferrais) Sección: Km. 1794 - Km. 1809	0	900.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					86	Ruta Nacional N° 259 - Tramo: Esquel - Tramoewelín, Sección: Km. 13,6 - Km. 18,8	0	900.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 259 - Tramo: Esquel - Tramoewelín, Sección: Km. 13,6 - Km. 18,8	0	900.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					87	Ruta Nacional N° 40 - Tramo: Londres - Belén , Sección: Paso Externo por Londres	0	900.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Londres - Belén , Sección: Paso Externo por Londres	0	900.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
16						Obras de Mejoramiento y Reposición de Puentes - Fase II								
				1		Ruta Nacional Nº 40 - Empalme Ruta Nacional Nº 60 - Belén - Puentes sobre Río La Totorá y Río El Tambillo	0	2.000.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 40 - Empalme Ruta Nacional Nº 60 - Belén - Puentes sobre Río La Totorá y Río El Tambillo	0	2.000.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				3		Ruta Nacional Nº 14 - Puente sobre Arroyo Liso - Km. 811,54 -	0	2.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 14 - Puente sobre Arroyo Liso - Km. 811,54 -	0	2.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				4		Ruta Nacional Nº 50 - Orán - Límite con Bolivia - Puente sobre Río Pescado - Km. 42	0	972.222	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 50 - Orán - Límite con Bolivia - Puente sobre Río Pescado - Km. 42	0	972.222	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				5		Ruta Sin Número - Puente Santa Fe - Paraná	0	3.055.556	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				51		Ruta Sin Número - Puente Santa Fe - Paraná	0	3.055.556	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				6		Ruta Nº 68 - Cafayate Talapamya - Río Santa María Km. 9,31	0	3.333.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				51		Ruta Nº 68 - Cafayate Talapamya - Río Santa María Km. 9,31	0	3.333.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				7		Ruta Nacional Nº 9 - San Pedro - Calilegua -	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 9 - San Pedro - Calilegua -	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				8		Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Nacional Nº A012 - Empalme Ruta Nacional Nº A008 - Puente Arroyo Saladillo	0	2.500.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Nacional Nº A012 - Empalme Ruta Nacional Nº A008 - Puente Arroyo Saladillo	0	2.500.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				9		Ruta Nacional Nº 12 - Arroyo Piray Mini - Km. 1549,52 -	0	2.023.056	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 12 - Arroyo Piray Mini - Km. 1549,52 -	0	2.023.056	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				10		Ruta Nacional Nº 105 - Arroyo Pindapoy Grande Km. 14,47	0	1.950.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 105 - Arroyo Pindapoy Grande Km. 14,47	0	1.950.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				11		Avenida 27 de Febrero entre Autopista Presidente Cámpora y Avenida Escalada	0	2.222.222	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				51		Avenida 27 de Febrero entre Autopista Presidente Cámpora y Avenida Escalada	0	2.222.222	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				12		Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Cafayate - San Carlos , Sección: Km. 4348 (Río Yacochuya) - Km. 4351 (Río San Antonio)	0	2.083.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Cafayate - San Carlos , Sección: Km. 4348 (Río Yacochuya) - Km. 4351 (Río San Antonio)	0	2.083.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
26						Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento								
				1		CREMA I (Préstamo 4295)								
				35		Malla 114 (2)	44.533.986	24.746.400	3.149.987	3.149.986	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Malla 114 (2)	44.533.986	24.746.400	3.149.987	3.149.986	100,00	0,00	0,00	0,00
				41		Malla 211	59.475.260	539.000	5.538.639	5.538.638	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Malla 211	59.475.260	539.000	5.538.639	5.538.638	100,00	0,00	0,00	0,00
				46		Malla 506	50.766.000	188.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Malla 506	50.766.000	188.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				47		Malla 208	38.593.000	88.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Malla 208	38.593.000	88.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				54		Malla 111	36.769.000	56.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Malla 111	36.769.000	56.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				66		Malla 120 (2)	48.483.662	50.000	2.330.674	2.330.673	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Malla 120 (2)	48.483.662	50.000	2.330.674	2.330.673	100,00	0,00	0,00	0,00
				2		CREMA II (Préstamo 4295)								
				24		Malla 131 - Ruta Nacional Nro. 40 S (2)	71.247.530	161.571	10.603.261	10.603.260	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Malla 131 - Ruta Nacional Nro. 40 S (2)	71.247.530	161.571	10.603.261	10.603.260	100,00	0,00	0,00	0,00
				37		Malla 338 - Rutas Nacionales Nros. 81 y 95	55.322.496	751.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Malla 338 - Rutas Nacionales Nros. 81 y 95	55.322.496	751.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				68		Ruta 35 Malla 116 A	46.117.506	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					51	Ruta 35 Malla 116 A	46.117.506	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					69	Ruta 35 Malla 116 B	65.871.279	7.072.000	6.802.266	6.802.266	98,02	1,98	0,48	0,48
					51	Ruta 35 Malla 116 B	65.871.279	7.072.000	6.802.266	6.802.266	98,02	1,98	0,48	0,48
					70	Ruta 35 Malla 117 A	80.515.791	774.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta 35 Malla 117 A	80.515.791	774.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					78	Rutas 60 y 157 Malla 408 A (2)	46.064.578	1.268.000	3.268.078	3.268.077	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Rutas 60 y 157 Malla 408 A (2)	46.064.578	1.268.000	3.268.078	3.268.077	100,00	0,00	0,00	0,00
					80	Ruta 60 Malla 408 C	55.753.000	675.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta 60 Malla 408 C	55.753.000	675.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					94	Malla 215 Ruta 33	43.968.000	1.144.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 215 Ruta 33	43.968.000	1.144.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					95	Malla 216 A Ruta 33	43.736.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 216 A Ruta 33	43.736.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					97	Malla 117 B (13)	65.856.281	2.971.500	8.527.083	8.527.082	96,96	3,04	0,00	3,07
					51	Malla 117 B (13)	65.856.281	2.971.500	8.527.083	8.527.082	96,96	3,04	0,00	3,07
					98	Malla 216 B Ruta 33	41.779.977	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 216 B Ruta 33	41.779.977	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
3						CREMA III (8º Préstamo "Gestión de Activos Viales")								
					1	Malla 209B - II	0	6.104.749	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 209B - II	0	6.104.749	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					3	Malla 513A	43.004.000	6.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 513A	43.004.000	6.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					5	Malla 103- II	49.956.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 103- II	49.956.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					6	Malla 113- II	0	12.429.585	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 113- II	0	12.429.585	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					7	Malla 301- II	59.053.135	1.004.000	6.585.930	6.585.930	99,03	0,97	0,00	0,00
					51	Malla 301- II	59.053.135	1.004.000	6.585.930	6.585.930	99,03	0,97	0,00	0,00
					8	Malla 129	43.827.000	50.000	765.903	765.903	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 129	43.827.000	50.000	765.903	765.903	100,00	0,00	0,00	0,00
					9	Malla 205 (13)	191.409.208	22.412.800	5.059.635	5.059.634	99,11	0,89	0,64	2,85
					51	Malla 205 (13)	191.409.208	22.412.800	5.059.635	5.059.634	99,11	0,89	0,64	2,85
					10	Malla 330	137.240.852	1.020.750	26.095.310	26.095.310	97,91	2,09	0,00	0,00
					51	Malla 330	137.240.852	1.020.750	26.095.310	26.095.310	97,91	2,09	0,00	0,00
					11	Malla 332	65.641.000	36.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 332	65.641.000	36.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					12	Malla 402B- II	61.003.528	693.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 402B- II	61.003.528	693.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					13	Malla 404- II	57.422.859	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 404- II	57.422.859	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					14	Malla 407	55.507.000	2.859.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 407	55.507.000	2.859.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					15	Malla 408D	44.771.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 408D	44.771.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
				16		Malla 513B (13)	66.917.196	10.670.000	4.259.810	4.259.810	98,91	1,09	1,04	1,88
				51		Malla 513B (13)	66.917.196	10.670.000	4.259.810	4.259.810	98,91	1,09	1,04	1,88
				17		Malla 101B- II	0	360.100	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				51		Malla 101B- II	0	360.100	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				20		Malla 104 - II	53.723.332	531.714	10.432.713	10.432.712	98,82	1,18	0,00	1,18
				51		Malla 104 - II	53.723.332	531.714	10.432.713	10.432.712	98,82	1,18	0,00	1,18
				21		Malla 108A - II	52.487.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Malla 108A - II	52.487.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				22		Malla 109 - II (13)	182.432.505	5.288.250	58.426.794	58.426.794	96,85	3,15	3,44	6,59
				51		Malla 109 - II (13)	182.432.505	5.288.250	58.426.794	58.426.794	96,85	3,15	3,44	6,59
				23		Malla 207/304 - II	49.034.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Malla 207/304 - II	49.034.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				24		Malla 302 - II	59.143.291	5.276.000	1	0	97,80	2,20	0,00	0,00
				51		Malla 302 - II	59.143.291	5.276.000	1	0	97,80	2,20	0,00	0,00
				25		Malla 312 - II	81.513.519	4.959.200	18.021.808	18.021.808	97,57	2,43	2,19	2,19
				51		Malla 312 - II	81.513.519	4.959.200	18.021.808	18.021.808	97,57	2,43	2,19	2,19
				26		Malla 402A - II	48.922.557	743.000	547.194	547.194	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Malla 402A - II	48.922.557	743.000	547.194	547.194	100,00	0,00	0,00	0,00
				27		Malla 507	78.004.375	1.867.000	3.613.968	3.613.967	98,32	1,68	0,23	0,95
				51		Malla 507 - II	78.004.375	1.867.000	3.613.968	3.613.967	98,32	1,68	0,23	0,95
				28		Malla 105 - II	0	7.396.138	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				51		Malla 105 - II	0	7.396.138	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				29		Malla 123A	79.391.600	2.020.200	2.607.443	2.607.443	97,27	2,73	0,30	2,12
				51		Malla 123A	79.391.600	2.020.200	2.607.443	2.607.443	97,27	2,73	0,30	2,12
				30		Malla 133	130.527.669	26.615.000	29.408.929	29.408.928	88,40	11,60	0,83	6,46
				51		Malla 133	130.527.669	26.615.000	29.408.929	29.408.928	88,40	11,60	0,83	6,46
				31		Malla 209C	40.895.369	53.785.067	3.305.616	3.305.616	17,51	30,00	0,00	0,13
				51		Malla 209C	40.895.369	53.785.067	3.305.616	3.305.616	17,51	30,00	0,00	0,13
				32		Malla 212	0	28.730.000	78.049.297	67.182.313	7,80	49,17	3,91	20,25
				51		Malla 212	0	28.730.000	78.049.297	67.182.313	7,80	49,17	3,91	20,25
				33		Malla 230	0	10.412.053	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				51		Malla 230	0	10.412.053	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				34		Malla 431	217.086.716	58.000	26.028.382	26.028.382	96,38	3,62	0,17	2,94
				51		Malla 431	217.086.716	58.000	26.028.382	26.028.382	96,38	3,62	0,17	2,94
				35		Malla 437	118.304.936	3.196.500	20.790.030	20.790.029	94,62	5,38	0,00	1,29
				51		Malla 437	118.304.936	3.196.500	20.790.030	20.790.029	94,62	5,38	0,00	1,29
				36		Malla 441	94.027.000	344.667	3.473.751	3.473.750	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Malla 441	94.027.000	344.667	3.473.751	3.473.750	100,00	0,00	0,00	0,00
				37		Malla 532	0	9.819.474	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				51		Malla 532	0	9.819.474	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				38		Malla 632	142.225.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Malla 632	142.225.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				39		Malla 106 - II	117.191.447	1.515.000	5.815.501	5.815.501	99,23	0,77	0,00	0,26
				51		Malla 106 - II	117.191.447	1.515.000	5.815.501	5.815.501	99,23	0,77	0,00	0,26

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					40	Malla 107A - II	101.726.499	2.116.000	2.913.184	2.913.184	98,40	1,60	0,40	1,60
					51	Malla 107A - II	101.726.499	2.116.000	2.913.184	2.913.184	98,40	1,60	0,40	1,60
					41	Malla 108B - II	143.828.367	7.834.667	6.768.569	6.768.568	96,99	2,01	0,20	1,01
					51	Malla 108B - II	143.828.367	7.834.667	6.768.569	6.768.568	96,99	2,01	0,20	1,01
					42	Malla 201A - II	0	9.939.846	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 201A - II	0	9.939.846	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					43	Malla 201B - II	0	10.067.914	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 201B - II	0	10.067.914	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					44	Malla 206 - II	161.540.687	1.728.294	6.277.175	6.277.175	97,56	2,44	0,48	1,94
					51	Malla 206 - II	161.540.687	1.728.294	6.277.175	6.277.175	97,56	2,44	0,48	1,94
					45	Malla 305 - II	71.672.029	3.302.286	4.690.373	4.690.372	97,77	2,23	0,56	0,56
					51	Malla 305 - II	71.672.029	3.302.286	4.690.373	4.690.372	97,77	2,23	0,56	0,56
					46	Malla 401B - II	119.753.717	1.892.400	2.564.196	2.564.196	98,82	1,18	0,26	0,93
					51	Malla 401B - II	119.753.717	1.892.400	2.564.196	2.564.196	98,82	1,18	0,26	0,93
					47	Malla 504 - II (13)	271.512.622	7.658.500	15.031.306	13.793.204	98,97	1,03	0,26	1,18
					51	Malla 504 - II (13)	133.400.534	5.179.000	12.551.806	8.563.611	99,46	0,54	0,53	1,42
					52	RN14 MALLA 539 CAMPO GRANDE EMP RP20	138.112.088	2.479.500	2.479.500	5.229.593	98,53	1,47	0,00	0,96
					48	Malla 505 - II	96.028.232	2.325.455	5.441.576	5.441.575	97,91	2,09	0,00	1,09
					51	Malla 505 - II	96.028.232	2.325.455	5.441.576	5.441.575	97,91	2,09	0,00	1,09
4						CREMA IV - FTN								
					1	Malla 130	0	24.325.000	1	0	0,00	35,56	0,00	0,00
					51	Malla 130	0	24.325.000	1	0	0,00	35,56	0,00	0,00
					2	Malla 132	164.330.824	39.584.000	2.143.150	2.143.150	98,78	0,81	0,28	1,03
					51	Malla 132	164.330.824	39.584.000	2.143.150	2.143.150	98,78	0,81	0,28	1,03
					4	Malla 313 A - Provincia de Mendoza	62.336.709	1.652.000	1	0	98,92	1,08	0,00	0,00
					51	Malla 313 A - Provincia de Mendoza	62.336.709	1.652.000	1	0	98,92	1,08	0,00	0,00
					5	Malla 313 B - Provincia de Mendoza (2)	60.015.617	6.830.000	18.042.914	18.042.914	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 313 B - Provincia de Mendoza (2)	60.015.617	6.830.000	18.042.914	18.042.914	100,00	0,00	0,00	0,00
					6	Malla 334	27.435.214	17.602.824	45.885.753	45.885.753	42,73	15,27	1,52	35,69
					51	Malla 334	27.435.214	17.602.824	45.885.753	45.885.753	42,73	15,27	1,52	35,69
					7	Malla 533	101.679.895	11.345.000	12.937.355	12.937.355	96,54	3,46	0,00	0,44
					51	Malla 533	101.679.895	11.345.000	12.937.355	12.937.355	96,54	3,46	0,00	0,44
					8	Malla 534	86.787.263	3.266.875	3.522.606	3.522.605	97,73	2,27	0,51	1,27
					51	Malla 534	86.787.263	3.266.875	3.522.606	3.522.605	97,73	2,27	0,51	1,27
					9	Malla 603	118.954.536	6.868.000	13.277.489	13.277.489	92,79	7,21	1,21	4,43
					51	Malla 603	118.954.536	6.868.000	13.277.489	13.277.489	92,79	7,21	1,21	4,43
					11	Malla 501 - II	64.935.633	16.735.000	5.877.114	4.989.037	94,08	5,92	1,51	3,73
					51	Malla 501 - II	64.935.633	16.735.000	5.877.114	4.989.037	94,08	5,92	1,51	3,73
					12	Malla 506 - II	0	37.325.000	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 506 - II	0	37.325.000	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					14	Malla 432	131.600.091	990.500	247.836	247.836	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 432	131.600.091	990.500	247.836	247.836	100,00	0,00	0,00	0,00
					15	Malla 435	0	12.571.673	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 435	0	12.571.673	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
				17		Malla 440	0	13.276.146	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 440	0	13.276.146	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				18		Malla 531	151.877.271	11.961.103	40.180.427	40.180.426	86,09	7,26	4,77	10,67
					51	Malla 531	151.877.271	11.961.103	40.180.427	40.180.426	86,09	7,26	4,77	10,67
				19		Malla 535	0	13.453.297	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 535	0	13.453.297	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				20		Malla 101A - II	0	222.740	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 101A - II	0	222.740	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				21		Malla 107 B - II - Provincia de Chubut	128.305.681	9.835.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 107 B - II - Provincia de Chubut	128.305.681	9.835.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				22		Malla 111 - II	39.941.698	27.060.480	5.246.870	5.246.869	46,89	25,49	0,00	0,00
					51	Malla 111 - II	39.941.698	27.060.480	5.246.870	5.246.869	46,89	25,49	0,00	0,00
				23		Malla 120 - II	94.601.838	29.938.286	75.981.119	75.981.118	55,75	12,64	3,40	24,11
					51	Malla 120 - II	94.601.838	29.938.286	75.981.119	75.981.118	55,75	12,64	3,40	24,11
				25		Malla 208 - II	156.864.976	7.293.714	4.451.924	4.451.924	97,30	2,16	0,45	2,14
					51	Malla 208 - II	156.864.976	7.293.714	4.451.924	4.451.924	97,30	2,16	0,45	2,14
				26		Malla 209A - II	0	12.826.518	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 209A - II	0	12.826.518	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				27		Malla 135	0	462.000	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 135	0	462.000	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				28		Malla 136	0	494.230	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 136	0	494.230	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				29		Malla 309 - II	98.635.843	2.744.538	11.277.376	10.479.692	97,25	2,75	0,35	2,57
					51	Malla 309 - II	98.635.843	2.744.538	11.277.376	10.479.692	97,25	2,75	0,35	2,57
				30		Malla 401A - II	219.150.851	2.411.613	31.434.839	31.434.839	96,75	1,63	0,00	1,43
					51	Malla 401A - II	219.150.851	2.411.613	31.434.839	31.434.839	96,75	1,63	0,00	1,43
				31		Malla 405A - II	183.430.579	3.770.412	1.777.329	1.777.329	98,57	1,43	0,39	1,20
					51	Malla 405A - II	183.430.579	3.770.412	1.777.329	1.777.329	98,57	1,43	0,39	1,20
				32		Malla 406 - II	150.257.374	31.063.000	12.474.617	12.474.616	85,38	14,62	0,00	0,00
					51	Malla 406 - II	150.257.374	31.063.000	12.474.617	12.474.616	85,38	14,62	0,00	0,00
				33		Malla 502 - II	166.143.932	2.475.000	7.737.434	7.737.433	97,15	2,85	0,00	0,46
					51	Malla 502 - II	166.143.932	2.475.000	7.737.434	7.737.433	97,15	2,85	0,00	0,46
				34		Malla 503 - II	132.521.125	58.795.059	56.268.833	56.268.832	49,97	17,66	2,18	12,02
					51	Malla 503 - II	132.521.125	58.795.059	56.268.833	56.268.832	49,97	17,66	2,18	12,02
				35		Malla 510 - II	91.072.872	10.715.000	1.828.323	1.828.323	94,24	2,30	0,00	0,97
					51	Malla 510 - II	91.072.872	10.715.000	1.828.323	1.828.323	94,24	2,30	0,00	0,97
				36		Malla 211	17.355.335	30.656.945	16.793.543	16.793.542	15,00	20,82	2,76	11,17
					51	Malla 211	17.355.335	30.656.945	16.793.543	16.793.542	15,00	20,82	2,76	11,17
				37		Malla 536 - I	126.155.652	1.218.000	3.498.395	3.498.395	98,26	1,74	0,00	0,17
					51	Malla 536 - I	126.155.652	1.218.000	3.498.395	3.498.395	98,26	1,74	0,00	0,17
				38		Malla 537 - I	0	350.000	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 537 - I	0	350.000	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				39		Malla 630 - I	60.242.761	57.116.087	68.334.472	68.334.471	29,11	18,49	0,63	14,88
					51	Malla 630 - I	60.242.761	57.116.087	68.334.472	68.334.471	29,11	18,49	0,63	14,88

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
				41		Malla 233 - II	0	308.240	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				51		Malla 233 - II	0	308.240	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				42		Malla 303	65.162.000	137.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Malla 303	65.162.000	137.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				43		Malla 336 - I	0	12.664.673	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				51		Malla 336 - I	0	12.664.673	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				44		Malla 331 - I	0	12.833.946	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				51		Malla 331 - I	0	12.833.946	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				45		Malla 114	0	39.325.000	1	0	0,00	17,78	0,00	0,00
				51		Malla 114	0	39.325.000	1	0	0,00	17,78	0,00	0,00
				46		Malla 140 - I	198.486.370	2.211.429	1	0	97,95	1,12	0,28	0,66
				51		Malla 140 - I	198.486.370	2.211.429	1	0	97,95	1,12	0,28	0,66
				48		Malla 634	14.834.094	71.771.200	53.729.806	53.729.805	13,36	46,21	1,00	12,82
				51		Malla 634	14.834.094	71.771.200	53.729.806	53.729.805	13,36	46,21	1,00	12,82
				51		Malla 115	0	273.520	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				51		Malla 115	0	273.520	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				52		Malla 311	65.316.633	4.068.000	315.245	315.244	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Malla 311	65.316.633	4.068.000	315.245	315.244	100,00	0,00	0,00	0,00
				53		Malla 403	135.099.564	39.415.902	109.203.898	109.203.897	84,83	5,20	0,00	13,05
				51		Malla 403	135.099.564	39.415.902	109.203.898	109.203.897	84,83	5,20	0,00	13,05
				54		Malla 308	98.731.160	66.118.737	37.161.026	33.652.946	50,55	16,04	0,24	3,28
				51		Malla 308	98.731.160	66.118.737	37.161.026	33.652.946	50,55	16,04	0,24	3,28
				56		Malla 513 C	51.687.267	1.961.077	5.058.334	5.058.334	94,88	5,12	0,00	0,00
				51		Malla 513 C	51.687.267	1.961.077	5.058.334	5.058.334	94,88	5,12	0,00	0,00
				60		Malla 434 (2) (13)	201.088.988	4.321.692	7.032.800	7.032.800	100,00	0,00	1,87	1,87
				51		Malla 434 (2) (13)	201.088.988	4.321.692	7.032.800	7.032.800	100,00	0,00	1,87	1,87
				61		Malla 307	91.428.489	3.529.059	4.543.795	4.543.794	96,91	3,09	0,51	2,31
				51		Malla 307	91.428.489	3.529.059	4.543.795	4.543.794	96,91	3,09	0,51	2,31
				66		Malla 314	81.146.862	7.571.657	2.981.106	2.981.106	89,36	4,40	0,00	2,20
				51		Malla 314	81.146.862	7.571.657	2.981.106	2.981.106	89,36	4,40	0,00	2,20
				69		Malla 306	0	133.333	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				51		Malla 306	0	133.333	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				70		Malla 339	0	12.344.958	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				51		Malla 339	0	12.344.958	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				71		Malla 635	0	14.085.326	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				51		Malla 635	0	14.085.326	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				72		Malla 137	0	13.718.016	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				51		Malla 137	0	13.718.016	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				73		Malla 234	130.493.833	1.692.632	4.987.133	4.987.133	97,90	2,10	0,00	0,53
				51		Malla 234	130.493.833	1.692.632	4.987.133	4.987.133	97,90	2,10	0,00	0,53
				74		R. 95 - Malla 508	67.978.507	22.433.561	40.520.026	40.520.025	60,54	13,15	0,00	0,00
				51		R. 95 - Malla 508	67.978.507	22.433.561	40.520.026	40.520.025	60,54	13,15	0,00	0,00
				77		Malla 409 A	0	16.017.413	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				51		Malla 409 A	0	16.017.413	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					78	R.9-11-33-34-A012 - Malla 202 B - Santa Fe	203.631.921	30.423.000	46.702.405	46.702.404	89,09	3,85	2,46	4,78
					51	R.9-11-33-34-A012 - Malla 202 B - Santa Fe	203.631.921	30.423.000	46.702.405	46.702.404	89,09	3,85	2,46	4,78
					79	R. A007-168-Malla 232 - Santa fe	0	13.462.567	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	R. A007-168-Malla 232 - Santa fe	0	13.462.567	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					80	Malla 235	0	13.565.596	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 235	0	13.565.596	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					81	Malla 540	0	13.718.932	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 540	0	13.718.932	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					82	Malla 439	0	13.232.728	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 439	0	13.232.728	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					83	Malla 541	0	59.325.000	1	0	0,00	35,56	0,00	0,00
					51	Malla 541	0	59.325.000	1	0	0,00	35,56	0,00	0,00
					84	Malla 408 D - Tucumán - Santiago del Estero	0	12.946.493	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 408 D - Tucumán - Santiago del Estero	0	12.946.493	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					85	Malla 402 - A	5.120.402	25.171.200	35.057.996	29.725.046	16,60	44,48	0,00	0,00
					51	Malla 402 - A	5.120.402	25.171.200	35.057.996	29.725.046	16,60	44,48	0,00	0,00
					86	Malla 402 - B	0	34.325.000	10.032.988	10.032.987	0,00	49,18	0,00	1,54
					51	Malla 402 - B	0	34.325.000	10.032.988	10.032.987	0,00	49,18	0,00	1,54
					87	Malla 407	0	14.929.251	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 407	0	14.929.251	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					88	Malla 302	0	16.007.545	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 302	0	16.007.545	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					90	Malla 129	0	15.002.797	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 129	0	15.002.797	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					91	Malla 301	0	17.173.139	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 301	0	17.173.139	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					92	Malla103	0	72.078.631	1	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					51	Malla103	0	72.078.631	1	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					93	Malla 108 A	0	13.189.915	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 108 A	0	13.189.915	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					94	Malla 123 B	0	14.905.606	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 123 B	0	14.905.606	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					95	Malla 109	0	12.934.933	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 109	0	12.934.933	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					96	Malla 131	0	13.705.284	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 131	0	13.705.284	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					97	Malla 207/304	0	13.858.711	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 207/304	0	13.858.711	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					98	Malla 104	0	12.875.312	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 104	0	12.875.312	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					99	Malla 116 A Bahía Blanca - Límite Buenos Aires - La Pampa	0	13.051.730	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 116 A Bahía Blanca - Límite Buenos Aires - La Pampa	0	13.051.730	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
						CREMA V								
					1	Malla 340	0	8.083.373	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					51	Malla 340	0	8.083.373	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				2		Malla 116 B	0	7.248.191	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 116 B	0	7.248.191	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				3		Malla 117 A	0	6.928.549	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 117 A	0	6.928.549	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				4		Malla 404	0	7.500.857	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 404	0	7.500.857	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				6		Malla 542	0	5.689.213	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 542	0	5.689.213	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				7		Malla 509	0	4.966.146	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 509	0	4.966.146	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				8		Malla 513 B	0	6.434.064	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 513 B	0	6.434.064	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				9		Malla 102 A	0	342.400	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 102 A	0	342.400	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				10		Malla 102 B	0	333.333	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 102 B	0	333.333	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				11		Malla 408 A	0	5.437.996	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 408 A	0	5.437.996	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				12		Malla 408 B	0	48.730.000	19.227.337	19.227.336	1,46	52,55	5,20	16,01
					51	Malla 408 B	0	48.730.000	19.227.337	19.227.336	1,46	52,55	5,20	16,01
				13		Malla 408 C	0	48.730.000	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 408 C	0	48.730.000	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				14		Malla 215	0	4.351.101	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 215	0	4.351.101	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				15		Malla 216 - A	0	4.375.356	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 216 - A	0	4.375.356	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				16		Malla 216 - B	0	4.369.512	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 216 - B	0	4.369.512	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				18		Malla 312	0	4.610.021	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 312	0	4.610.021	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				19		Malla 117B	0	4.748.500	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 117B	0	4.748.500	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				22		Malla 341	0	5.737.303	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 341	0	5.737.303	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				23		Malla 601 - Ruta N° 3	0	362.000	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 601 - Ruta N° 3	0	362.000	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				24		Malla 602 - Ruta N° 3	0	406.000	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 602 - Ruta N° 3	0	406.000	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				25		Malla 543 - Ruta N° 12- Límite con Entre Ríos - Empalme Ruta Provincial N° 25	0	333.333	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 543 - Ruta N° 12- Límite con Entre Ríos - Empalme Ruta Provincial N° 25	0	333.333	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				26		Malla 303 - Ruta N° 38 - y Ruta N° 75 - Empalme Ruta Nacional N° 74 (Patquía) - Límite con Catamarca / La Rioja -Aminga	0	5.409.106	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 303 - Ruta N° 38 - y Ruta N° 75 - Empalme Ruta Nacional N° 74 (Patquía) - Límite con Catamarca / La Rioja -Aminga	0	5.409.106	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				27		Malla 441	0	4.895.241	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					51	Malla 441	0	4.895.241	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				28		Malla 536	0	4.870.408	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 536	0	4.870.408	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				29		Malla 632	0	5.414.419	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 632	0	5.414.419	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				30		Malla 107 B	0	5.123.502	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 107 B	0	5.123.502	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				31		Malla 236	0	5.332.621	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 236	0	5.332.621	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				32		Malla 501	0	4.867.101	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 501	0	4.867.101	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				33		Malla 534	0	4.573.482	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 534	0	4.573.482	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				34		Malla 507	0	4.618.750	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 507	0	4.618.750	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				36		Malla 513 C	0	5.287.280	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 513 C	0	5.287.280	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				37		Malla 533	0	4.379.358	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 533	0	4.379.358	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				38		Malla 505	0	5.121.836	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 505	0	5.121.836	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				39		Malla 432	0	5.382.753	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 432	0	5.382.753	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				40		Malla 309	0	48.730.000	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 309	0	48.730.000	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				41		Malla 311	0	5.501.534	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 311	0	5.501.534	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				42		Malla330	0	5.126.233	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 330	0	5.126.233	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				43		Malla 313 B	0	5.294.004	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 313 B	0	5.294.004	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				44		Malla 313 A	0	4.776.071	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 313 A	0	4.776.071	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				45		Malla 504	0	4.740.970	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 504	0	4.740.970	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				46		Malla 133	0	5.009.005	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 133	0	5.009.005	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				47		Malla 106	0	5.215.192	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 106	0	5.215.192	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				48		Malla 123 A	0	282.700	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 123 A	0	282.700	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				49		Malla 434	0	398.227	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 434	0	398.227	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				50		Malla 305	0	5.033.829	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					51	Malla 305	0	5.033.829	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					52	Malla 603	0	8.510.880	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 603	0	8.510.880	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					53	Malla 437	0	4.876.371	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 437	0	4.876.371	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					54	Malla 512	0	386.060	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 512	0	386.060	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					55	Malla 545 - Ruta Nacional Nº 11 - Resistencia Km. 1001,37 - Ruta Provincial Nº 1 Km. 1143,95	0	5.598.513	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 545 - Ruta Nacional Nº 11 - Resistencia Km. 1001,37 - Ruta Provincial Nº 1 Km. 1143,95	0	5.598.513	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					56	Malla 544-RN Nº 11A011-RP Nº 1 Km. 1143,95-Límite con Paraguay Km. 1294,17 y Empalme RN Nº 11 Km. 1287-Pte Pilcomayo Km. 1297	0	5.780.811	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 544-RN Nº 11A011-RP Nº 1 Km. 1143,95-Límite con Paraguay Km. 1294,17 y Empalme RN Nº 11 Km. 1287-Pte Pilcomayo Km. 1297	0	5.780.811	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					57	Malla 539 - Ruta Nacional Nº 14 - Campo Grande Km. 915 - Empalme Ruta Provincial Nº 20 Gramado - Km. 1056,3	0	4.800.664	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 539 - Ruta Nacional Nº 14 - Campo Grande Km. 915 - Empalme Ruta Provincial Nº 20 Gramado - Km. 1056,3	0	4.800.664	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					58	Malla 406 RN Nº 34 y 50- San Pedro de Jujuy Km. 1195,8 - Emp. RN Nº 50 Km. 1329,12 y RN Nº 34 km 0 - Límite con Bolivia Km. 71,1	0	5.284.166	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 406 RN Nº 34 y 50- San Pedro de Jujuy Km. 1195,8 - Emp. RN Nº 50 Km. 1329,12 y RN Nº 34 km 0 - Límite con Bolivia Km. 71,1	0	5.284.166	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					59	Malla 307- RN Nº 20 y Nº 79 - Acceso a Quines: Km. 266,65-Límite con San Juan Km. 413,63 y Km. 0-Límite con La Rioja Km. 40,48	0	5.165.454	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 307- RN Nº 20 y Nº 79 - Acceso a Quines: Km. 266,65-Límite con San Juan Km. 413,63 y Km. 0-Límite con La Rioja Km. 40,48	0	5.165.454	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					60	Malla 205 - RN Nº 178 - Pergamino Km. 0 - Empa. RN Nº 33 Km. 112,89 y Acceso a Villa Eloisa Km.146,47 - Emp.RP Nº 65 Km. 206,81	0	5.056.499	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 205 - RN Nº 178 - Pergamino Km. 0 - Empa. RN Nº 33 Km. 112,89 y Acceso a Villa Eloisa Km.146,47 - Emp.RP Nº 65 Km. 206,81	0	5.056.499	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					61	Malla 431 A - Ruta Nacional Nº 34 - La Banda Km. 720 - Garmendia Km. 857	0	4.814.891	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 431 A - Ruta Nacional Nº 34 - La Banda Km. 720 - Garmendia Km. 857	0	4.814.891	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					62	Malla 431 B - Ruta Nacional Nº 34 - Garmendia Km. 857 - Rosario de la Frontera Km. 972	0	4.666.776	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 431 B - Ruta Nacional Nº 34 - Garmendia Km. 857 - Rosario de la Frontera Km. 972	0	4.666.776	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					63	Malla 234 - Ruta Nacional Nº 3 - Empalme Ruta Nacional Nº 252 - Paraje el Guanaco - Acceso Colonia Los Alamos	0	4.731.966	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 234 - Ruta Nacional Nº 3 - Empalme Ruta Nacional Nº 252 - Paraje el Guanaco - Acceso Colonia Los Alamos	0	4.731.966	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					64	Malla I - 237 - Ruta Nacional Nº33 Tramo: Bahía Blanca Km. 8,59 - Estancia Almaris (D) km. 162,23	0	4.822.694	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla I - 237 - Ruta Nacional Nº33 Tramo: Bahía Blanca Km. 8,59 - Estancia Almaris (D) km. 162,23	0	4.822.694	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					65	Malla I - 238 Ruta Nacional Nº33 Tramo: Estancia Almaris(D) Km.162,23 - Inicio Rotonda Ruta Nacional Nº 5 Km.320,39	0	4.914.293	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla I - 238 Ruta Nacional Nº33 Tramo: Estancia Almaris(D) Km.162,23 - Inicio Rotonda Ruta Nacional Nº 5 Km.320,39	0	4.914.293	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					66	Malla III - 208 Ruta Nacional Nº 3 Acceso Cnia. Los Alamos Km. 810,21 - Losa Aproximación Puente Basilio Villarino Km. 962,93	0	4.927.758	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla III - 208 Ruta Nacional Nº 3 Acceso Cnia. Los Alamos Km. 810,21 - Losa Aproximación Puente Basilio Villarino Km. 962,93	0	4.927.758	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					67	Malla III - 405 A - Ruta Nacional Nº 89 - Empalme Ruta Provincial Nº 13, Chaco - Km. 386, Santiago del Estero	0	5.000.761	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla III - 405 A - Ruta Nacional Nº 89 - Empalme Ruta Provincial Nº 13, Chaco - Km. 386, Santiago del Estero	0	5.000.761	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					68	Malla III - 107 A Ruta Nacional Nº 3 Acceso a Malaspina Km. 1693,06 - Empalme Ruta Provincial Nº 39 Km. 1822,55	0	5.061.674	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla III - 107 A Ruta Nacional Nº 3 Acceso a Malaspina Km. 1693,06 - Empalme Ruta Provincial Nº 39 Km. 1822,55	0	5.061.674	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					69	Malla III - 204 Ruta Nacional Nº 9 - Villa del Totoral Km. 784,47 - Límite con Santiago del Estero Km. 910	0	5.025.401	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla III - 204 Ruta Nacional Nº 9 - Villa del Totoral Km. 784,47 - Límite con Santiago del Estero Km. 910	0	5.025.401	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					70	Malla III - 207 Ruta Nacional Nº 38 - Acceso a Cruz del Eje Km. 122,3 - Límite con La Rioja Km. 210,9	0	4.686.946	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla III - 207 Ruta Nacional Nº 38 - Acceso a Cruz del Eje Km. 122,3 - Límite con La Rioja Km. 210,9	0	4.686.946	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					71	Malla II - 132 - Rutas Nacionales Nº 143, 151 y V143 - Empalme Ruta Nacional Nº 151 - Límite con Mendoza - Empalme Ruta Provinci	0	4.920.246	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla II - 132 - Rutas Nacionales Nº 143, 151 y V143 - Empalme Ruta Nacional Nº 151 - Límite con Mendoza - Empalme Ruta Provinci	0	4.920.246	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					72	Malla III - 108 B - Ruta Nacional Nº 22 y Ruta Nacional Nº 250 - Empalme Ruta Nacional Nº251 - Chimpay - Pomona - Empalme Ruta N	0	5.662.192	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla III - 108 B - Ruta Nacional Nº 22 y Ruta Nacional Nº 250 - Empalme Ruta Nacional Nº251 - Chimpay - Pomona - Empalme Ruta N	0	5.662.192	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					73	Malla III - 401 B - Ruta Nacional Nº 51 y Ruta Nacional Nº68 - Solar Emplalme BHN de Salta (D) - Empalme Ruta Provincial Nº 103	0	4.848.709	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					51	Malla III - 401 B - Ruta Nacional Nº 51 y Ruta Nacional Nº68 - Solar Emplalme BHN de Salta (D) - Empalme Ruta Provincial Nº 103	0	4.848.709	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					74	Malla I - 637 - El Turbio Ruta Nacional Nº 293 - Km. 361 - La Esperanza Km. 517	0	5.331.980	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla I - 637 - El Turbio Ruta Nacional Nº 293 - Km. 361 - La Esperanza Km. 517	0	5.331.980	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					75	Malla I - 638 - La Esperanza Km. 517 - Empalme Ruta Provincial Nº11 Km. 640	0	5.760.801	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla I - 638 - La Esperanza Km. 517 - Empalme Ruta Provincial Nº11 Km. 640	0	5.760.801	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					76	Malla I - 639 Empalme Ruta Provincial Nº 11 Km. 640 - Tres Lagos Ruta Nacional Nº 288 Km. 760	0	1.172.459	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla I - 639 Empalme Ruta Provincial Nº 11 Km. 640 - Tres Lagos Ruta Nacional Nº 288 Km. 760	0	1.172.459	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
27						Contratos de Obra, Mantenimiento y Gestión - COMAGE								
					1	Ruta Nacional Nº 11 - A011 - Contrato OMG Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Límite con Paraguay	0	4.166.667	1	0	0,00	1,39	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 11 - A011 - Contrato OMG Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Límite con Paraguay	0	4.166.667	1	0	0,00	1,39	0,00	0,00
					2	Ruta Nacional Nº 33 - Contrato OMG Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Empalme Ruta Nacional Nº 5	0	4.166.667	1	0	0,00	1,39	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 33 - Contrato OMG Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Empalme Ruta Nacional Nº 5	0	4.166.667	1	0	0,00	1,39	0,00	0,00
37						Infraestructura en Concesiones Viales								
					4	Aumento de Capacidad en Corred Viales Pcia. Bs.As.III	258.646.777	51.000	3.432.709	3.432.708	94,00	0,00	0,00	0,00
					51	Autovía Mar del Plata - Balcarce 2º tramo RN Nº 226 Km 31,7 - Km 64,686Provincia de Buenos Aires	258.646.777	51.000	3.432.709	3.432.708	94,00	0,00	0,00	0,00
					8	Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Bs.As. IV	49.522.488	482.000	61.961	61.960	98,92	1,08	0,04	0,08
					51	Autopista Luján-Mercedes Sección I RN Nº 5 Km 67.479 - Km 73.495 - Pcia. de Buenos Aires	49.522.488	482.000	61.961	61.960	98,92	1,08	0,04	0,08
					14	Seguridad en Corredores Viales I	8.737.479	12.588.000	1.216.478	1.216.477	49,37	31,97	0,00	0,00
					61	Construcción de Canal de Desagües Pluviales Ruta Nacional Nº 3 - Km. 555,90 - Localidad de Aparicio Coronel Dorrego - Bs.As.	0	140.000	416.869	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					79	Mejora de Accesos Canalizados: Ruta Nacional Nº 38 La Cumbre;San Esteban-Los Cocos;San Marcos Sierra;Villa Giardino-Córdoba	8.737.479	12.448.000	799.609	1.216.477	32,24	42,80	0,00	0,00
					30	Obras Menores en Concesiones Viales	6.159.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					61	Rotonda e Iluminación de Acceso por Av. Piazza RN Nº 3 KM 298 Azul Provincia de Buenos Aires	6.159.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					72	Mejora en Corredor Vial 29	89.994.826	21.643.000	28.892.171	28.892.170	75,20	24,80	1,43	6,22
					51	Variante RN Nº 22 y obras de vinculación al 3º Puente: Sección RN Nº 151 - RP Nº 7. Provincias de Neuquén y Río Negro	89.994.826	21.643.000	28.892.171	28.892.170	75,20	24,80	1,43	6,22
					76	Obras de Protección contra Erosión en Corredores Viales	0	1.719.258	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Construcción de Obras de Protección contra la erosión hídrica y saneamiento R.N. Nº 9 - Km 1429.75 a Km 1446.50 y R.N. Nº 34	0	1.719.258	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					80	Mejora Inter. RN188 y RN33 G. Villegas - Pcia de Bs As	0	2.587.867	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Mejora intersección RN Nº 188 (Km 360.785) con RN Nº33. Obra / Ubicación: General Villegas. Prov. de Buenos Aires	0	2.587.867	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					87	Elaboracion Proyecto Ribereña	0	2.400.000	1	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ribereña-Ciudad de Buenos Aires	0	2.400.000	1	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					89	Ruta Nacional N36 Tramo - Río IV	27.069.000	33.760.667	1	0	34,79	65,21	0,00	0,00
					51	Mejora RN Nº 36. Sección Variante Perilago Almafuerte - Provincia de Córdoba	27.069.000	33.760.667	1	0	34,79	65,21	0,00	0,00
					97	Construcción de rotonda RN Nº 38 Km 120,20 Acceso a Cruz del Eje	11.106.030	6.106.000	2.280.109	2.280.108	79,67	20,33	0,00	0,00
					51	Construcción de rotonda RN Nº 38 Km 120,20 Acceso a Cruz del Eje;Construcción pasarela peatonal RN Nº 38 Km 92,78	11.106.030	6.106.000	2.280.109	2.280.108	79,67	20,33	0,00	0,00
38						Infraestructura en Áreas Urbanas								
					5	Vinc. y remodel. RP 36 - Rot. Gutiérrez y RP 2 Fcio. Var Bs.As	200.945.795	10.740.000	1.154.595	1.154.595	94,45	0,00	0,00	0,00
					51	Vinculación y Remodelación Ruta Provincial Nº 36 entre Rotonda Gutiérrez y RP Nº 2 Florencia Varela - Berazategui (Buenos Aires)	200.945.795	10.740.000	1.154.595	1.154.595	94,45	0,00	0,00	0,00
					17	Autovía 201 entre Ruta Provincial Nº 4 y Calle General Hornos, Partido de 3 de Febrero - Provincia de Buenos Aires	0	114.887	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Autovía 201 entre Ruta Provincial Nº 4 y Calle General Hornos, Partido de 3 de Febrero - Provincia de Buenos Aires	0	114.887	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					20	Autovía RP Nº 215 tramo RP 29 Brandsen-RP Nº 6 La Plata-Bran	63.421.435	39.364.000	19.597.477	19.597.476	61,82	38,18	0,68	4,05
					51	Autovía RP Nº 215 tramo RP 29 Brandsen-RP Nº 6 La Plata-Bran	63.421.435	39.364.000	19.597.477	19.597.476	61,82	38,18	0,68	4,05
					25	Mejoras en áreas no concesionadas Prov. Bs As Li	9.157.000	4.222.983	674.867	674.866	82,37	0,00	0,00	0,00
					52	Pavimentación y desagües calle Constituyentes tramo colector	9.157.000	4.222.983	674.867	674.866	70,95	0,00	0,00	0,00
					27	Pavi RP Nº 20. RP Nº 11 (Magdalena) - RP Nº 36 (Vieytes). Magdalena - Provincia de Buenos Aires	83.919.243	357.000	1	0	99,56	0,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					51	Pavimentación Ruta Provincial Nº 20. Tramo I: RP Nº 11 (Magdalena) - RP Nº 36 (Vieytes). Magdalena - Provincia de Buenos Aires	83.919.243	357.000	1	0	99,56	0,00	0,00	0,00
				28		Obras de Seguridad en los Partidos de Berazategui, Florencio Varela y La Plata - Provincia de Buenos Aires.	0	2.700.000	1	0	60,07	6,66	0,00	0,00
					52	Colectora Adicional hasta la Localidad de El Peligro (Berazategui y La Plata) - Provincia de Buenos Aires.	0	2.700.000	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				29		Distribuidor Las Flores. Autopista Buenos Aires - La Plata, Km. 14 Vinculación sentido La Plata	65.556.257	27.650.000	1	0	65,11	34,89	0,00	0,00
					51	Distribuidor Las Flores. Autopista Buenos Aires - La Plata, Km. 14 Vinculación sentido La Plata	65.556.257	27.650.000	1	0	65,11	34,89	0,00	0,00
				31		Caminos Acceso Central Nuclear Atucha	122.295.091	15.087.000	53.340.873	52.918.729	87,40	0,00	1,47	5,06
					52	Caminos Acceso Central Nuclear Atucha - Acceso RN Nº 9 Km. 103	122.295.091	15.087.000	53.340.873	52.918.729	87,40	0,00	1,47	5,06
			39			Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales								
				8		Obra de Mejora en Corredor Vial 3 Año II - II Etapa	0	63.152	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					54	Obra 223a C.V 3 RN 11 Arosena - Santo Tome - Santa Fe	0	63.152	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
			40			Obras en Corredores Viales								
				1		Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial I								
					1	Obras de Seguridad en Corredor Vial I	4.528.000	18.657.478	54.431.575	29.185.812	4,18	15,37	2,54	2,57
					51	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 3 (Corredor Vial I)	2.886.000	14.766.661	52.428.258	29.185.812	2,98	13,24	2,73	2,76
					52	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 205 (Corredor Vial I)	1.642.000	617.317	366.567	0	70,36	9,88	0,00	0,00
					53	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 226 (Corredor Vial I)	0	350.500	175.250	0	0,00	4,62	0,00	0,00
					54	Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial I	0	2.923.000	1.461.500	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				2		Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial I	289.216.466	97.216.975	143.737.087	110.443.230	24,83	10,39	0,88	0,93
					51	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 3 (Corredor Vial I)	174.068.694	67.409.604	134.271.106	110.443.230	27,46	11,26	1,45	1,53
					52	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 205 (Corredor Vial I)	108.137.356	14.801.521	4.229.396	0	42,08	1,42	0,00	0,00
					53	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 226 (Corredor Vial I)	7.010.416	15.005.850	5.236.585	0	2,11	16,14	0,00	0,00
				3		Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial Nº 1	235.596.328	120.648.563	348.129.501	298.138.941	22,20	25,93	0,00	0,00
					51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial Nº 1	235.596.328	120.648.563	348.129.501	298.138.941	22,20	25,93	0,00	0,00
			2			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial II								
				1		Obras de Seguridad en Corredor Vial II	27.664.425	6.490.962	36.100.552	16.100.551	67,29	23,20	0,00	0,15
					51	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 5 (Corredor Vial II)	11.493.927	50.000	32.393.115	0	81,55	2,05	0,00	0,00
					52	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 188 (Corredor Vial II)	6.652.720	6.390.962	3.682.437	15.968.575	50,55	39,56	0,00	0,25
					53	Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial II	9.517.778	50.000	25.000	131.975	100,00	0,00	0,00	0,00
				2		Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial II	493.040.269	109.132.698	158.753.195	133.592.968	52,46	11,36	1,42	1,47
					51	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 5 (Corredor Vial II)	240.356.134	38.447.073	127.519.258	75.283.324	71,56	9,24	0,00	0,06
					52	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 188 (Corredor Vial II)	252.684.135	70.685.625	31.233.937	58.309.644	39,66	12,77	2,40	2,44
				3		Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial Nº 2	106.573.596	43.598.348	146.811.242	87.609.370	24,68	25,11	0,00	1,94
					51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial Nº 2	106.573.596	43.598.348	146.811.242	87.609.370	24,68	25,11	0,00	1,94
			3			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial III								
				1		Obras de Seguridad en Corredor Vial III	303.279.683	73.984.210	125.008.239	105.008.237	46,84	20,58	5,46	5,56
					51	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 7 (Corredor Vial III)	286.490.683	73.924.210	125.008.238	105.008.237	45,44	21,12	5,66	5,77
					52	Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial III	16.789.000	60.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				2		Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial III	962.694.518	110.714.005	221.878.850	164.785.609	83,33	11,43	2,76	2,80
					51	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 7 (Corredor Vial III)	962.694.518	110.714.005	221.878.850	164.785.609	83,33	11,43	2,76	2,80
				3		Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial Nº 3	173.833.065	66.571.458	171.348.727	100.151.995	25,71	24,76	0,00	0,00
					51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial Nº 3	173.833.065	66.571.458	171.348.727	100.151.995	25,71	24,76	0,00	0,00
			4			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial IV								
				1		Obras de Seguridad en Corredor Vial IV	80.000	51.426.021	20.000.002	0	0,01	1,35	0,00	0,00
					52	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº19 (Corredor Vial IV)	0	663.964	20.000.000	0	0,00	11,11	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
						53 Obras de Seguridad en Ruta Nacional N°34 (Corredor Vial IV)	80.000	38.731.465	1	0	0,01	0,82	0,00	0,00
						54 Obras de Seguridad en Ruta Nacional N°38 (Corredor Vial IV)	0	1.460.491	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00
						55 Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial IV	0	10.570.101	1	0	0,00	11,60	0,00	0,00
			2			Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial IV	150.980.662	169.270.961	205.101.417	185.101.416	12,08	26,79	2,17	2,22
						51 Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°18 (Corredor Vial IV)	103.946.293	26.539.904	123.988.212	23.565.043	31,98	2,01	0,00	0,00
						52 Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°19 (Corredor Vial IV)	31.390.745	56.461.395	43.457.393	96.177.204	11,15	40,79	4,22	4,32
						53 Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°34 (Corredor Vial IV)	15.643.624	73.093.812	30.063.962	65.359.169	6,80	34,20	2,21	2,25
						54 Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°38 (Corredor Vial IV)	0	13.175.850	7.591.850	0	0,00	1,39	0,00	0,00
						3 Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 4	63.085.126	36.233.624	195.694.022	108.867.622	16,27	25,12	0,00	0,00
						51 Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 4	63.085.126	36.233.624	195.694.022	108.867.622	16,27	25,12	0,00	0,00
			5			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial V								
						1 Obras de Seguridad en Corredor Vial V	36.723.328	24.100.480	22.774.172	2.774.171	33,20	3,76	0,00	0,00
						51 Obras de Seguridad en Ruta Nacional N°9 (Corredor Vial V)	1.431.594	800.834	20.000.000	1.853.955	0,00	11,11	0,00	0,00
						52 Obras de Seguridad en Ruta Nacional N°11 (Corredor Vial V)	4.867.420	11.027.422	1	0	0,00	2,89	0,00	0,00
						53 Obras de Seguridad en Ruta Nacional N°A012 (Corredor Vial V)	286.319	3.055.556	0	0	0,00	22,92	0,00	0,00
						54 Obras de Seguridad en Ruta Nacional N°A009 (Corredor Vial V)	190.879	3.055.556	693.615	0	0,00	22,92	0,00	0,00
						55 Obras de Seguridad en Autopista Ruta Nacional N°9 (Corredor Vial V)	2.576.870	3.055.556	527.778	0	0,00	22,92	0,00	0,00
						56 Obras de Seguridad en Ruta Nacional N°193 (Corredor Vial V)	190.879	3.055.556	1.527.778	0	0,00	22,92	0,00	0,00
						57 Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial V (2)	27.179.367	50.000	25.000	920.215	100,00	0,00	0,00	0,00
			2			Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial V	415.062.627	206.158.843	219.059.308	199.059.307	24,55	29,44	1,84	1,87
						51 Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°9 (Corredor Vial V)	293.917.616	100.672.916	178.036.161	144.763.442	39,62	29,40	4,29	4,34
						52 Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°11 (Corredor Vial V)	37.896.655	46.576.765	20.370.856	1.328.631	5,87	18,04	0,00	0,00
						53 Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°A012 (Corredor Vial V)	40.740.759	10.661.091	1.624.629	50.983.013	60,35	36,60	0,01	0,11
						54 Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°A009 (Corredor Vial V)	0	1.307.271	1.281.169	0	0,00	8,33	0,00	0,00
						55 Obras de Refuerzo de Infraestructura en Autopista Ruta Nacional N°9 (Corredor Vial V)	42.507.597	41.963.253	12.850.634	1.984.220	10,22	48,07	0,00	0,00
						56 Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°193 (Corredor Vial V)	0	4.977.547	4.895.859	0	0,00	12,50	0,00	0,00
						3 Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 5	108.869.072	43.883.351	232.811.691	170.861.328	28,30	23,90	0,00	0,00
						51 Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 5	108.869.072	43.883.351	232.811.691	170.861.328	28,30	23,90	0,00	0,00
			6			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VI								
						1 Obras de Seguridad en Corredor Vial VI	202.715.516	60.086.320	134.539.437	114.539.435	32,65	21,69	1,06	1,11
						51 Obras de Seguridad en Ruta Nacional N°12 (Corredor Vial VI)	6.679.371	5.834.277	125.644.985	5.007.931	36,70	63,30	1,42	1,44
						52 Obras de Seguridad en Ruta Nacional N°16 (Corredor Vial VI)	179.117.747	54.202.043	8.869.452	109.531.504	31,19	20,36	1,06	1,11
						53 Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial VI	16.918.398	50.000	25.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			2			Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial VI	325.993.484	87.184.832	79.022.838	59.022.836	33,81	19,40	0,80	0,83
						51 Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°12 (Corredor Vial VI)	190.031.412	75.379.894	72.220.900	49.287.224	29,04	25,84	1,12	1,15
						52 Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°16 (Corredor Vial VI)	135.962.072	11.804.938	6.801.938	9.735.612	44,09	5,54	0,22	0,24
						3 Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 6	145.689.147	84.795.402	256.844.321	161.227.576	18,73	27,09	0,00	0,00
						51 Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 6	145.689.147	84.795.402	256.844.321	161.227.576	18,73	27,09	0,00	0,00
			7			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VII								
						1 Obras de Seguridad en Corredor Vial VII	47.198.618	18.090.545	37.853.418	16.079.320	44,77	34,15	0,92	0,94
						51 Obras de Seguridad en Ruta Nacional N°9 (Corredor Vial VII)	40.675.636	10.424.471	36.958.236	15.317.288	47,03	39,73	1,20	1,23
						52 Obras de Seguridad en Ruta Nacional N°34 (Corredor Vial VII)	1.785.461	7.616.074	870.182	513.786	0,00	25,00	0,00	0,00
						53 Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial VII	4.737.521	50.000	25.000	248.246	100,00	0,00	0,00	0,00
			2			Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial VII	424.828.756	95.491.625	146.406.536	119.027.792	35,01	20,61	0,91	0,95

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					51	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº9 (Corredor Vial VII)	122.682.437	61.768.052	130.876.405	78.225.122	19,62	29,11	0,60	0,66
					52	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº34 (Corredor Vial VII)	302.146.319	33.723.573	15.530.131	40.802.670	52,77	10,80	1,28	1,30
				3		Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 7	84.628.688	34.661.683	179.389.787	92.820.687	26,97	24,34	0,00	2,30
					51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 7	84.628.688	34.661.683	179.389.787	92.820.687	26,97	24,34	0,00	2,30
				8		Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VIII								
				1		Obras de Seguridad en Corredor Vial VIII	92.281.684	52.352.207	104.390.059	79.089.421	16,80	9,75	1,84	1,87
					51	Obras de Seguridad en Ruta Nacional NºA-005 (Corredor Vial VIII)	30.859.399	24.372.248	87.047.346	27.225.651	55,84	44,16	10,12	10,25
					52	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 8 (Corredor Vial VIII)	54.942.201	17.017.160	9.805.191	51.863.770	9,74	5,18	1,16	1,19
					53	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº33 (Corredor Vial VIII)	966.000	7.307.523	5.435.023	0	33,86	13,40	0,00	0,00
					54	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº36 (Corredor Vial VIII)	0	3.605.276	2.077.499	0	0,00	22,92	0,00	0,00
					55	Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial VIII	5.514.084	50.000	25.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				2		Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial VIII	361.372.143	111.741.961	168.590.188	138.990.881	34,12	16,47	3,29	3,34
					51	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional NºA-005 (Corredor Vial VIII)	23.900.475	3.055.556	97.938.270	42.795.809	0,00	22,92	0,00	0,00
					52	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº8 (Corredor Vial VIII)	277.119.578	87.376.638	62.600.457	61.729.672	35,53	17,79	3,84	3,91
					53	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº33 (Corredor Vial VIII)	60.352.090	18.329.155	6.561.155	34.465.400	28,48	11,24	2,46	2,49
					54	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº36 (Corredor Vial VIII)	0	2.980.612	1.490.306	0	0,00	22,92	0,00	0,00
				3		Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 8	140.681.758	53.983.253	333.976.594	190.719.916	19,78	26,74	2,99	2,99
					51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 8	140.681.758	53.983.253	333.976.594	190.719.916	19,78	26,74	2,99	2,99
				9		Obras Mejorativas en Iniciativas Viales Privadas								
				1		Obras Mejorativas en Iniciativas Viales Privadas (Etapa I)	138.370.754	20.836.086	40.737.884	40.737.883	40,11	34,20	7,67	7,67
					51	Obras Mejorativas en Iniciativas Privadas (Etapa I)	138.370.754	20.836.086	40.737.884	40.737.883	40,11	34,20	7,67	7,67
				10		Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial X								
				1		Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº A005 (Corredor Vial H5) - Autovía Luján - Carlos Casares	0	154.623.916	23.005.682	23.005.680	0,00	23,74	3,07	3,09
					51	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº A005 (Corredor Vial H5) - Autovía Luján - Carlos Casares	0	154.623.916	23.005.682	23.005.680	0,00	23,74	3,07	3,09
				2		Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº A005 (Corredor Vial H5) - Autovía Luján - Carlos Casares	0	100.869.790	2	0	0,00	16,69	0,00	0,00
					51	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº A005 (Corredor Vial H5) - Autovía Luján - Carlos Casares	0	100.869.790	2	0	0,00	16,69	0,00	0,00
				3		Obras de Operación, Mantenimiento y Servicios de Apoyo en el Corredor Vial H5 - Autovía Luján - Carlos Casares	0	134.899.842	198.000.002	28.608.466	0,00	29,27	0,00	0,00
					51	Obras de Operación, Mantenimiento y Servicios de Apoyo en el Corredor Vial H5 - Autovía Luján - Carlos Casares	0	134.899.842	198.000.002	28.608.466	0,00	29,27	0,00	0,00
				41		Sistema de Transporte Inteligente								
				1		Ruta Nacional Nº 12 Sistema Inteligente para Complejo de Puentes Zárate Brazo Largo - Zárate - Ceibas. Km. 85,14 - Km. 120	0	1.833.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 12 Sistema Inteligente para Complejo de Puentes Zárate Brazo Largo - Zárate - Ceibas. Km. 85,14 - Km. 120	0	1.833.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				2		Corredor Inteligente Ruta Nacional Nº 9 - Av. Gral. Paz - Pilar (Córdoba).	0	5.000.000	1	0	0,00	8,34	0,00	0,00
					51	Corredor Inteligente Ruta Nacional Nº 9 - Av. Gral. Paz - Pilar (Córdoba). Etapa I	0	2.500.000	0	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					52	Corredor Inteligente Ruta Nacional Nº 9 - Av. Gral. Paz - Pilar (Córdoba). Etapa II	0	2.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				3		Obra Sistema Inteligente de Transporte Túnel Cristo Redentor - Ventiladores	0	2.166.667	1	0	0,00	8,34	0,00	0,00
					51	Obra Sistema Inteligente de Transporte Tunel Cristo Redentor - Ventiladores. Etapa I	0	500.000	0	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					52	Obra Sistema Inteligente de Transporte Tunel Cristo Redentor - Ventiladores. Etapa II	0	1.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				4		Ruta Nacional Nº 7 Centro de Control y Monitoreo Integral de Carreteras y Autopistas Av. Gral. Paz - Arroyo Morón. Buenos Aires	0	3.333.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7 Centro de Control y Monitoreo Integral de Carreteras y Autopistas Av. Gral. Paz - Arroyo Morón. Buenos Aires	0	3.333.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				613		Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento								
				20		Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento								
				1		Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento								
					7	Construcción Emisario Submarino Mar Del Plata - Buenos Aires	410.832.676	21.051.911	20.051.911	18.130.696	99,08	0,92	0,92	0,92
					51	Construcción Emisario Submarino Mar Del Plata - Buenos Aires	410.832.676	21.051.911	20.051.911	18.130.696	99,08	0,92	0,92	0,92

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					33	Optimización Sistema de Agua Potable - El Cadillal - Tucumán (2)	63.634.931	350.000	8.008.276	7.766.186	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Optimización Sistema de Agua Potable - El Cadillal - Tucumán (2)	63.634.931	350.000	8.008.276	7.766.186	100,00	0,00	0,00	0,00
					41	Construcción de Sistema Cloacal - Luján - Buenos Aires	147.215	8.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Sistema Cloacal - Luján - Buenos Aires	147.215	8.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					42	Sistema de Provisión de Agua Potable Pirané - Formosa (2)	79.278.935	650.000	650.000	328.520	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Provisión de Agua Potable Pirané - Formosa (2)	79.278.935	650.000	650.000	328.520	100,00	0,00	0,00	0,00
					56	Construcción de Sistema Cloacal - San Martín de Los Andes - Neuquén (2)	92.732.735	3.200.731	8.375.844	7.925.053	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Sistema Cloacal - San Martín de Los Andes - Neuquén (2)	92.732.735	3.200.731	8.375.844	7.925.053	100,00	0,00	0,00	0,00
					58	Construcción de Acueducto Sur 2º Etapa - Salta	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Acueducto Sur 2º Etapa - Salta	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					61	Sistema Integral de Desagües Cloacales - Gran San Juan	126.316.443	87.394.307	97.094.307	109.927.076	33,12	35,12	9,26	25,99
					51	Sistema Integral de Desagües Cloacales - Subsistema Cloacal Rawson	44.929.614	30.694.307	33.694.307	44.977.240	22,46	39,00	9,93	24,89
					52	Sistema Integral de Desagües Cloacales - Subsistema Cloacal Chimbas	43.901.240	35.850.000	39.550.000	36.638.416	34,09	33,60	8,00	21,47
					53	Sistema Integral de Desagües Cloacales - Colector Principal Chimbas	37.485.589	20.850.000	23.850.000	28.311.420	42,82	32,75	9,85	31,68
					62	Construcción del Sistema de Efluentes Cloacales - Campana - Buenos Aires (2)	66.216.459	450.000	450.000	119.308	100,00	0,00	s/i	0,00
					51	Construcción del Sistema de Efluentes Cloacales - Campana - Buenos Aires (2)	66.216.459	450.000	450.000	119.308	100,00	0,00	0,00	0,00
					89	Sistema de Desagües Cloacales - Gran Tucumán	28.790.396	49.200.000	49.200.000	49.631.851	10,84	25,68	6,83	17,99
					51	Planta Depuradora de Líquidos Cloacales Las Talitas, Provincia de Tucumán	13.684.275	22.800.000	22.800.000	32.566.671	8,89	27,60	10,76	29,12
					52	Redes Cloacales Taffí Viejo-Las Talitas-Villa Carmela, Provincia de Tucumán	15.106.121	26.400.000	26.400.000	17.065.180	12,78	23,76	2,89	6,85
					92	Construcción de Sistema Integral Cloacal - Córdoba	0	3.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Sistema Integral Cloacal - Córdoba	0	3.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					96	Construcción de Sistema de Agua Potable - Concepción del Uruguay - Entre Ríos	25.809.406	18.600.000	24.600.000	19.192.308	48,31	51,69	6,35	10,20
					51	Construcción de Sistema de Agua Potable - Concepción del Uruguay - Entre Ríos	25.809.406	18.600.000	24.600.000	19.192.308	48,31	51,69	6,35	10,20
					99	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Rosario Oeste - Funes - Santa Fe	85.631.262	450.000	13.150.000	7.699.441	50,33	49,67	5,06	19,92
					56	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Rosario Oeste - Funes - Santa Fe	85.631.262	450.000	13.150.000	7.699.441	89,88	10,12	5,06	10,12
2						Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable								
					28	Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut	21.248.349	120.000.000	260.000.000	205.525.866	6,18	61,00	14,60	46,36
					51	Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut	21.248.349	120.000.000	260.000.000	205.525.866	6,18	61,00	14,60	46,36
					33	Optimización y Ampliación Sistema Agua Potable - San Salvador de Jujuy	8.264.442	35.250.000	35.250.000	906.472	0,00	18,93	1,45	1,45
					51	Ampliación y Optimización de la Planta Potabilizadora de Alto Reyes	3.199.569	14.553.335	14.553.335	906.472	0,00	18,25	2,89	2,89
					52	Captación y Acueductos de Agua Cruda y Agua Potable	5.064.873	20.696.665	20.696.665	0	0,00	22,94	0,00	0,00
					34	Construcción Acueducto Norte - Provincia de Santa Cruz	0	7.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Construcción Acueducto Norte - Provincia de Santa Cruz	0	7.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					35	Construcción de Sistema Agua Potable - Clorinda - Formosa	0	2.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Sistema Agua Potable - Clorinda - Formosa	0	2.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					36	Construcción de Sistema Agua Potable - Concordia - Entre Ríos	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Sistema Agua Potable - Concordia - Entre Ríos	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					37	Construcción Acueducto San Antonio - Sierra Grande - Provincia de Río Negro	0	6.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Construcción Acueducto San Antonio - Sierra Grande - Provincia de Río Negro	0	6.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					38	Construcción Acueducto Parana de las Palmas - Pilar - José C.Paz - Malvinas Argentinas - Provincia de Buenos Aires	0	7.500.000	0	0	0,00	1,00	s/i	0,00
					51	Construcción Acueducto Parana de las Palmas - Pilar - José C.Paz - Malvinas Argentinas - Provincia de Buenos Aires	0	7.500.000	0	0	0,00	1,00	s/i	0,00
					39	Construcción Acueducto Pedro Luro - Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires	0	8.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Construcción Acueducto Pedro Luro - Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires	0	8.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					40	Construcción Sistema de Acueductos - Etapa II - Provincia de Santa Fe	0	7.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					51	Construcción Sistema de Acueductos - Etapa II - Provincia de Santa Fe	0	7.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					41	Construcción Planta Potabilizadora - Diamante - La Paz - Provinica de Entre Ríos	0	6.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Construcción Planta Potabilizadora - Diamante - La Paz - Provinica de Entre Ríos	0	6.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					42	Optimización del Sistema de Agua Potable de Villaguay, Entre Ríos - Etapa 1	0				0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Optimización del Sistema de Agua Potable de Villaguay, Entre Ríos - Etapa 1	0				0,00	100,00	0,00	0,00
				3		Desarrollo de Infraestructura Cloacal								
					18	Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - El Dorado - Misiones	8.082.454	7.311.358	7.311.358	5.186.952	36,91	63,09	5,36	25,47
					51	Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - El Dorado - Misiones	8.082.454	7.311.358	7.311.358	5.186.952	36,91	63,09	5,36	25,47
					33	Optimización Sistema De Desagües Cloacales - Malargüe - Mendoza	6.627.763	9.350.000	450.000	226.634	17,77	1,00	0,00	0,00
					51	Optimización Sistema De Desagües Cloacales - Malargüe - Mendoza	6.627.763	9.350.000	450.000	226.634	17,77	1,00	0,00	0,00
					48	Construcción De Planta Depuradora En Trelew (Laguna Negra) - Chubut	400.000	350.000	350.000	250.000	0,00	0,00	s/i	0,00
					51	Construcción De Planta Depuradora En Trelew (Laguna Negra) - Chubut	400.000	350.000	350.000	250.000	0,00	0,00	s/i	0,00
					59	Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos Aires	0	7.943.032	7.943.032	0	0,00	2,30	s/i	0,00
					51	Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos Aires	0	7.943.032	7.943.032	0	0,00	2,30	s/i	0,00
					63	Construcción Desagües Cloacales - Gran Corrientes - Provincia de Corrientes	0	3.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Construcción Desagües Cloacales - Gran Corrientes - Provincia de Corrientes	0	3.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					64	Rehabilitación, Optimización y Ampliación de Desagües Cloacales - Formosa	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Rehabilitación, Optimización y Ampliación de Desagües Cloacales - Formosa	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					65	Construcción de Sistema de Desagues Cloacales - Luján de Cuyo - Mendoza	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					51	Construcción de Sistema de Desagues Cloacales - Luján de Cuyo - Mendoza	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					66	Construcción Sistema Cloacal Ruta 11 - Santa Clara del Mar - Mar del Plata	0	3.500.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Construcción Sistema Cloacal Ruta 11 - Santa Clara del Mar - Mar del Plata	0	3.500.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					67	Construcción de Sistema Cloacal - Formosa	0	3.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Sistema Cloacal - Formosa	0	3.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					68	Construcción de Redes Colectoras y Planta de Tratamiento - Malvinas Argentinas	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Redes Colectoras y Planta de Tratamiento - Malvinas Argentinas	0	1.500.000	1.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción de Redes Colectoras y Planta de Tratamiento - José C. Paz, Moreno, Pilar	0	500.000	500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					69	Construcción de Redes Colectoras y Planta Depuradora - Alderetes - Banda del Río Salí	0	2.284.661	2.284.661	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Redes Colectoras y Planta Depuradora - Alderetes - Banda del Río Salí	0	2.284.661	2.284.661	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					70	Construcción de Sistema Cloacal - Centenario - Neuquén	0	7.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Sistema Cloacal - Centenario - Neuquén	0	7.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				4		Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y Desagüe Cloacales - Cuenca Alta Matanza Riachuelo - Partido de Merlo								
					1	Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa I	482.773	8.650.000	14.650.000	7.119.440	0,00	56,00	14,46	20,36
					51	Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa I	482.773	8.650.000	14.650.000	7.119.440	0,00	56,00	14,46	20,36
					2	Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa II	5.484.938	9.300.000	52.700.000	36.116.587	26,24	73,76	13,52	27,79
					51	Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa II	5.484.938	9.300.000	52.700.000	36.116.587	26,24	73,76	13,52	27,79
					3	Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa III	3.351.685	9.000.000	23.000.000	15.016.442	8,60	85,00	8,92	19,43
					51	Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa III	3.351.685	9.000.000	23.000.000	15.016.442	8,60	85,00	8,92	19,43
					4	Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa IV	0	9.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa IV	0	9.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					5	Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa V	0	10.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa V	0	10.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					6	Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa VI	0	8.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa VI	0	8.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
				7		Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Cuenca Alta Matanza Riachuelo / Partido de Merlo - Etapa VII	0	6.500.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Cuenca Alta Matanza Riachuelo / Partido de Merlo - Etapa VII	0	6.500.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				8		Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Cuenca Alta Matanza Riachuelo / Partido de Merlo - Etapa VIII	0	6.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Cuenca Alta Matanza Riachuelo / Partido de Merlo - Etapa VIII	0	6.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				9		Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Cuenca Alta Matanza Riachuelo / Partido de Merlo - Etapa IX	0	6.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Cuenca Alta Matanza Riachuelo / Partido de Merlo - Etapa IX	0	6.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
624						Servicio Geológico Minero Argentino								
				1		Actividades Centrales								
					4	Construcción Edificio Sede IGRM - Etapa II	2.096.012	536.061	1.252.900	1.252.900	71,00	15,00	0,00	15,00
					51	Construcción Edificio Sede IGRM - Etapa II	2.096.012	536.061	1.252.900	1.252.900	71,00	15,00	0,00	15,00
					5	Ampliación Anexo Edificio 25 del Instituto de Geología y Recursos Minerales	0	700.000	100.000	0	0,00	14,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Anexo Edificio 25 del Instituto de Geología y Recursos Minerales	0	700.000	100.000	0	0,00	14,00	0,00	0,00
				19		Producción de Información Geológica de Base								
					1	Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	28.297.456	2.907.000	2.907.000	1.961.400	50,80	2,69	0,74	2,06
					51	Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	28.297.456	2.907.000	2.907.000	1.961.400	50,80	2,69	0,74	2,06
651						Ente Nacional Regulador del Gas								
				16		Regulación del Transporte y Distribución de Gas								
					1	Remodelación Agencia Mar del Plata (10)	0	0	1.932.000	1.849.437	25,74	74,26	8,08	74,26
					51	Remodelación Agencia Mar del Plata (10)	0	0	1.932.000	1.849.437	25,74	74,26	8,08	74,26
70						Ministerio de Educación								
				101		Fundación Miguel Lillo								
					16	Investigación de la Flora, Fauna y Gea								
					8	Remodelación y Modernización del Centro de Información Geo-Biológico (10)	0	0	3.200.690	488.339	0,00	30,00	15,00	15,00
					51	Remodelación y Modernización del Centro de Información Geo-Biológico (10)	0	0	3.200.690	488.339	0,00	30,00	15,00	15,00
71						Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva								
				336		Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva								
					1	Actividades Centrales								
					4	Remodelación y Ampliación Nueva Sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva - Etapa II	260.533.477	60.000.000	174.780.000	134.780.000	98,00	2,00	0,85	1,66
					51	Remodelación y Ampliación Nueva Sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva - Etapa II	260.533.477	60.000.000	174.780.000	134.780.000	98,00	2,00	0,85	1,66
				44		Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación								
					1	Construcción Edificio Cero + Infinito (1)	0	24.780.000	0	0	0,00	9,16	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio Cero + Infinito (1)	0	24.780.000	0	0	0,00	9,16	0,00	0,00
75						Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social								
				350		Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social								
					1	Actividades Centrales								
					6	Reparación Pisos 2 Al 6, Edificio Callao 114-Etapa II (1)	0	6.300.000	6.300.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
					51	Reparación Pisos 2 Al 6, Edificio Callao 114-Etapa II (1)	0	6.300.000	6.300.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
				22		Regularización del Trabajo								
					6	Construcción de Agencias Territoriales	1.092.198	5.250.000	1.750.000	325.415	21,29	23,00	0,00	78,71
					51	Construcción de Agencias Territoriales	1.092.198	5.250.000	1.750.000	325.415	21,29	23,00	0,00	78,71
					7	Construcción Delegación Regional Jujuy	0	6.386.400	6.386.400	0	0,00	80,00	0,00	0,00
					51	Construcción Delegación Regional Jujuy	0	6.386.400	6.386.400	0	0,00	80,00	0,00	0,00
					8	Construcción Delegación Regional La Rioja	0	6.522.481	722.481	0	0,00	78,00	0,00	0,00
					51	Construcción Delegación Regional La Rioja	0	6.522.481	722.481	0	0,00	78,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
				9		Construcción Delegación Regional Formosa	0	4.497.800	1.997.800	0	0,00	94,00	0,00	0,00
				51		Construcción Delegación Regional Formosa	0	4.497.800	1.997.800	0	0,00	94,00	0,00	0,00
				10		Construcción Delegación Regional San Nicolas	0	3.250.000	3.250.000	0	0,00	75,00	0,00	0,00
				51		Construcción Delegación Regional San Nicolas	0	3.250.000	3.250.000	0	0,00	75,00	0,00	0,00
	24					Sistema Federal de Empleo								
				1		Construcción y Reformas Edilicias en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral	0	5.500.000	5.500.000	0	0,00	53,00	0,00	0,00
				51		Construcción y Reformas Edilicias en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral	0	5.500.000	5.500.000	0	0,00	53,00	0,00	0,00
850						Administración Nacional de la Seguridad Social								
	1					Actividades Centrales								
				7		Construcción Jardín Maternal (12)	6.856.405	0	468.053	0	99,35	0,65	0,65	0,65
				51		Construcción Jardín Maternal (12)	6.856.405	0	468.053	0	99,35	0,65	0,65	0,65
				9		Construcción y Mejoras en UDAI Mar Del Plata (Etapa II)	7.515.430	2.000.000	2.000.000	178.750	87,16	12,84	0,00	0,00
				51		Construcción Jefatura Regional Bonaerense Sur	7.515.430	2.000.000	2.000.000	178.750	87,16	12,84	0,00	0,00
				34		Construcción Ambiente Máxima Seguridad Informática (1)	0	2.311.755	311.755	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción Ambiente Máxima Seguridad Informática (1)	0	2.311.755	311.755	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				36		Puesta en Valor Edificios Regional Centro	12.484.097	11.882.466	14.882.466	12.210.040	60,75	39,25	11,87	38,37
				51		Puesta en Valor Edificios Regional Centro	12.484.097	11.882.466	14.882.466	12.210.040	60,75	39,25	11,87	38,37
				37		Puesta en Valor Edificios Regional Cuyo	10.407.894	11.254.195	14.254.195	11.787.366	49,93	40,04	9,49	44,95
				51		Puesta en Valor Edificios Regional Cuyo	10.407.894	11.254.195	14.254.195	11.787.366	49,93	40,04	9,49	44,95
				38		Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 1	7.765.220	11.238.013	16.738.013	10.549.473	36,80	63,20	16,46	50,44
				51		Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 1	7.765.220	11.238.013	16.738.013	10.549.473	36,80	63,20	16,46	50,44
				39		Puesta en Valor Edificios Regional Noroeste (1)	0	2.968.053	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
				51		Puesta en Valor Edificios Regional Noroeste (1)	0	2.968.053	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
				40		Puesta en Valor de los Edificios Regional Litoral	3.872.696	11.280.113	12.780.113	7.777.603	19,33	64,52	10,94	33,03
				51		Puesta en Valor de los Edificios Regional Litoral	3.872.696	11.280.113	12.780.113	7.777.603	19,33	64,52	10,94	33,03
				43		Puesta en Valor Edificios Regional Conurbano 1	15.479.775	11.139.116	11.139.116	8.010.254	70,04	29,96	0,17	29,96
				51		Puesta en Valor Edificios Regional Conurbano 1	15.479.775	11.139.116	11.139.116	8.010.254	70,04	29,96	0,17	29,96
				44		Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 2	16.167.773	11.041.373	11.041.373	5.699.778	78,01	20,00	1,23	21,99
				51		Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 2	16.167.773	11.041.373	11.041.373	5.699.778	78,01	20,00	1,23	21,99
				45		Puesta en Valor de los Edificios Regional Conurbano 2	15.314.993	14.678.827	14.678.827	6.688.770	66,69	30,00	14,65	33,23
				51		Puesta en Valor de los Edificios Regional Conurbano 2	15.314.993	14.678.827	14.678.827	6.688.770	66,69	30,00	14,65	33,23
				48		Puesta en Valor Jefatura Regional Capital (11)	0	0	12.000.000	7.917.462	5,12	31,62	43,30	76,73
				51		Puesta en Valor Jefatura Regional Capital (11)	0	0	12.000.000	7.917.462	5,12	31,62	43,30	76,73
				49		Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 3	9.271.712	13.246.643	17.746.643	6.378.788	35,33	60,00	22,49	40,64
				51		Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 3	9.271.712	13.246.643	17.746.643	6.378.788	35,33	60,00	22,49	40,64
				50		Remodelación Edificio Álvarez Jonte 4330 CABA, Nueva Sede del Centro de Contingencia del Organismo (1)	0	2.366.889	366.889	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Remodelación Edificio Álvarez Jonte 4330 CABA, Nueva Sede del Centro de Contingencia del Organismo (1)	0	2.366.889	366.889	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				55		Puesta en Valor Edificios Regional Noreste	0	10.933.502	10.933.502	5.639.719	0,89	56,63	17,91	31,56
				51		Puesta en Valor Edificios Regional Noreste	0	10.933.502	10.933.502	5.639.719	0,89	56,63	17,91	31,56
				56		Conservación y Puesta en Valor Edificios Regional Capital VI - Paseo Colón Nº 239/329 y Alsina 250	1.773.075	14.003.328	14.003.328	3.634.166	8,23	55,05	9,24	17,60
				51		Conservación y Puesta en Valor Edificios Regional Capital VI - Paseo Colón Nº 239/329 y Alsina 250	1.773.075	14.003.328	14.003.328	3.634.166	8,23	55,05	9,24	17,60
				57		Puesta en Valor de los Edificios Correspondientes a la Jefatura Regional Capital IV (11)	0	0	10.500.000	5.892.376	23,00	21,96	12,11	27,97
				51		Puesta en Valor de los Edificios Correspondientes a la Jefatura Regional Capital IV (11)	0	0	10.500.000	5.892.376	23,00	21,96	12,11	27,97
				58		Conservación, Reparación y Puesta en Valor de Edificios Regional Capital VIII - Balcarce 610, Chacabuco 467/479 y Moreno 437 (1) (12)	0	0	8.000.000	2.117.734	0,00	25,00	14,79	17,59

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					51	Conservación, Reparación y Puesta en Valor de Edificios Regional Capital VIII - Balcarce 610, Chacabuco 467/479 y Moreno 437 (1) (12)	0	0	8.000.000	2.117.734	0,00	25,00	14,79	17,59
					59	Conservación, Reparación y Puesta en Valor de Edificio Regional Capital IX (1) (12)	0	0	5.500.000	2.292.490	0,00	25,00	25,35	41,77
					51	Conservación, Reparación y Puesta en Valor de Edificio Regional Capital IX (1) (12)	0	0	5.500.000	2.292.490	0,00	25,00	25,35	41,77
					62	Provisión e Instalación de Sistema de Protección Contra Incendio - Castex N° 4453 San Martin (1)	0	14.793.714	2.793.714	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Provisión e Instalación de Sistema de Protección Contra Incendio - Castex N° 4453 San Martin (1)	0	14.793.714	2.793.714	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					65	Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Norte - Provincia de Salta	450.626	4.262.735	7.262.735	2.176.930	5,89	75,28	18,79	32,81
					51	Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Norte - Provincia de Salta	450.626	4.262.735	7.262.735	2.176.930	5,89	75,28	18,79	32,81
					66	Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Norte - Provincia de Tucumán	5.808.143	6.172.035	8.172.035	6.603.732	49,99	40,00	8,84	47,48
					51	Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Norte - Provincia de Tucumán	5.808.143	6.172.035	8.172.035	6.603.732	49,99	40,00	8,84	47,48
					67	Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Norte - Provincia de Jujuy	0	1.881.899	2.881.899	319.374	0,00	80,00	19,86	22,46
					51	Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Norte - Provincia de Jujuy	0	1.881.899	2.881.899	319.374	0,00	80,00	19,86	22,46
80						Ministerio de Salud								
	310					Ministerio de Salud								
		38				Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7412-AR y 7993-AR)								
			6			Construcción Centro de Control de Productos Biológicos y Preparaciones Radiofarmacéuticas en el INAME (12)	8.625.245	0	26.800.000	9.066.603	14,06	s/i	0,00	0,00
			51			Construcción Centro de Control de Productos Biológicos y Preparaciones Radiofarmacéuticas en el INAME (12)	8.625.245	0	26.800.000	9.066.603	14,06	s/i	0,00	0,00
			7			Construcción de Almacenes Provinciales de Vacunas	0	18.291.000	18.291.000	3.658.200	0,00	4,00	0,00	0,00
			51			Construcción de Almacenes Provinciales de Vacunas	0	18.291.000	18.291.000	3.658.200	0,00	4,00	0,00	0,00
			8			Construcción Centros de Hemoterapia	0	56.791.563	33.699.063	8.579.063	0,00	29,00	0,00	0,00
			51			Construcción Centros de Hemoterapia - Buenos Aires	0	56.791.563	33.699.063	8.579.063	0,00	29,00	0,00	0,00
			9			Construcción de Laboratorios de Referencia Provincial	0	9.537.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			51			Construcción de Laboratorios de Referencia Provincial	0	9.537.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
902						Centro Nacional de Reeducción Social								
			52			Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción								
			3			Refacciones y Remodelaciones Edilicias Integrales (1)	0	1.000.000	5.068.300	5.068.300	0,00	50,00	12,50	50,00
			51			Traslado Centro de Capacitación (1)	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			52			Reacondicionamiento de Consultorios (1)	0	400.000	4.567.810	3.400.000	0,00	100,00	50,00	100,00
			53			Reacondicionamiento del Servicio Infante Juvenil (1)	0	400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			54			Instalación Red Eléctrica (1)	0	100.000	500.490	1.668.300	0,00	100,00	0,00	100,00
903						Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer								
			53			Atención de Pacientes								
			20			Conectores entre Pabellones 2 a 4 y 4 a 6 (11)	404.443	0	1	0	50,00	50,00	0,00	0,00
			51			Conectores entre Pabellones 2 a 4 y 4 a 6 (11)	404.443	0	1	0	50,00	50,00	0,00	0,00
			23			Reparación Tanque de Agua (11)	0	0	1	0	0,00	100,00	0,00	0,00
			51			Reparación Tanque de Agua (11)	0	0	1	0	0,00	100,00	0,00	0,00
			26			Refuncionalización Unidades de Tratamiento Intensivo en Pabellón N° 4 (11)	0	0	1	0	0,00	55,00	0,00	0,00
			51			Refuncionalización Unidades de Tratamiento Intensivo en Pabellón N° 4 (11)	0	0	1	0	0,00	55,00	0,00	0,00
			27			Construcción Bloques de Viviendas en Barrios (11)	0	0	1	0	0,00	50,00	0,00	0,00
			51			Construcción Bloques de Viviendas en Barrios (11)	0	0	1	0	0,00	50,00	0,00	0,00
			36			Adecuación del Sistema Eléctrico en distintos Sectores del Hospital (11)	0	0	1	0	0,00	100,00	0,00	0,00
			51			Adecuación del Sistema Eléctrico en distintos Sectores del Hospital (11)	0	0	1	0	0,00	100,00	0,00	0,00
			37			Depósito Transitorio de Residuos Patogénicos (11)	0	0	1.476.001	442.800	0,00	100,00	30,00	30,00
			51			Depósito Transitorio de Residuos Patogénicos (11)	0	0	1.476.001	442.800	0,00	100,00	30,00	30,00
			38			Internación, Rehabilitación, Gimnasio y Pileta - Etapa I (11)	0	0	1	0	0,00	50,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					51	Internación, Rehabilitación, Gimnasio y Pileta - Etapa I (11)	0	0	1	0	0,00	50,00	0,00	0,00
906						Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán								
	56					Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud								
				14		Restauración 5 Núcleos Escaleras Exteriores Pabellón Central (1)	0	5.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Restauración 5 Núcleos Escaleras Exteriores Pabellón Central (1)	0	5.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				21		Remodelación Depósito Central Etapa 2 -Cubiertas, Fachada Norte, Sur, Este y Veredas	799.999	346.788	852.632	768.372	60,00	40,00	0,00	40,00
				51		Remodelación Depósito Central Etapa 2 -Cubiertas, Fachada Norte, Sur, Este y Veredas	799.999	346.788	852.632	768.372	60,00	40,00	0,00	40,00
				22		Remodelación Nuevo Edificio de Administración (ex edificio de Bacteriología FATALITA)	1.500.000	3.944.167	10.000.000	7.126.258	1,00	84,00	15,40	23,40
				51		Remodelación Nuevo Edificio de Administración (ex edificio de Bacteriología FATALITA)	1.500.000	3.944.167	10.000.000	7.126.258	1,00	84,00	15,40	23,40
				23		Remodelación de 4 Núcleos Sanitarios en la Planta Baja del Pabellón Central de la ANLIS	376.896	50.000	386.311	226.310	62,50	37,50	0,00	37,50
				51		Remodelación de 4 Núcleos Sanitarios en la Planta Baja del Pabellón Central de la ANLIS	376.896	50.000	386.311	226.310	62,50	37,50	0,00	37,50
			1			Desarrollo y Producción de Biológicos								
				13		Urbanización de la Planta de Envases (10)		0	125.473	125.472	70,00	s/i	0,00	30,00
				51		Urbanización de la Planta de Envases (10)		0	125.473	125.472	70,00	s/i	0,00	30,00
				15		Readeacuación y Refacción Subsuelo para Toxinas, Toxoides y Medios del Instituto Nacional de Producción de Biológicos (1)	0	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Readeacuación y Refacción Subsuelo para Toxinas, Toxoides y Medios del Instituto Nacional de Producción de Biológicos (1)	0	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			3			Investigación, Desarrollo y Servicio en Enfermedades Parasitarias								
				7		Renovación y Puesta en Valor Baños y Cocinas en 7ª pisos en el Instituto Nacional de Parasitología - Dr. Mario Fatala Chaben (1)	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Renovación y Puesta en Valor Baños y Cocinas en 7ª pisos en el Instituto Nacional de Parasitología - Dr. Mario Fatala Chaben (1)	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				8		Remodelación Área de Contención Biológica BSL1 y Reacondicionamiento de Bioterio en el Instituto Nacional de Parasitología (1)	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Remodelación Área de Contención Biológica BSL1 y Reacondicionamiento de Bioterio en el Instituto Nacional de Parasitología (1)	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				9		Reacondicionamiento Integral de Ascensores en Edificio del Instituto Nacional de Parasitología - Dr. Mario Fatala Chaben (1)	0	250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Reacondicionamiento Integral de Ascensores en Edificio del Instituto Nacional de Parasitología - Dr. Mario Fatala Chaben (1)	0	250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			6			Control de Tuberculosis y otras Enfermedades Respiratorias								
				7		Construcción Nuevo Edificio Sede y Laboratorio Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni" (1)	0	700.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción Nuevo Edificio Sede y Laboratorio Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni" (1)	0	700.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			9			Investigación y Diagnóstico de Factores de Riesgo Nutricional								
				2		Construcción de Nuevo Edificio del Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales (1)	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Nuevo Edificio del Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales (1)	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
908						Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas								
	58					Atención Sanitaria para la Comunidad								
				8		Recuperación Edilicia y de Instalaciones Hospitalarias	23.636.413	22.248.872	22.248.872	4.831.207	2,38	47,00	0,00	17,00
				51		Refuncionalización Áreas de Cuidados Críticos	5.020.573	700.000	700.000	2.289.117	1,64	50,00	0,00	48,36
				52		Refuncionalización Áreas de Internación y Servicios Asistenciales de Apoyo	8.378.246	8.900.000	8.900.000	166.514	0,92	45,00	0,00	8,00
				53		Refuncionalización Áreas Complementarias y Quirófanos	8.840.094	7.648.872	7.648.872	1.849.361	0,26	54,00	0,00	12,00
				54		Refuncionalización Instalaciones del Hospital	1.397.500	5.000.000	5.000.000	526.215	11,13	33,00	0,00	4,00
	4081			9		Recuperación Edilicia y de Instalaciones Hospitalarias - Etapa II (1)	0	9.964.393	9.964.393	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				51		Refuncionalización Guardia de Adultos (1)	0	4.264.393	4.264.393	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				52		Refuncionalización Terapia Intensiva de Adultos (1)	0	4.700.000	4.700.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				53		Acondicionamiento Red y Almacenamiento de Gases Medicinales (1)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	22,00	0,00	0,00
909						Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca								
	59					Atención de Pacientes								
				9		Refacciones Generales Edilicias en la Colonia Montes de Oca (10)		0	429.758	419.625	44,52	9,48	3,15	9,46
				54		Refacciones Integrales Pabellón Nº10 (10)		0	110.567	100.435	93,72	6,28	0,00	6,28

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
					55	Refacciones Integrales Pabellón N°3 (10)		0	319.191	319.190	25,44	74,56	26,96	74,56
				10		Construcción Centro de Salud Integral y Unidades de Rehabilitación	0	100.000	9.500.000	5.098.503	0,00	1,00	34,85	34,85
					51	Construcción Centro de Salud Integral	0	100.000	9.500.000	5.098.503	0,00	1,00	34,85	34,85
				12		Realización de Escaleras contra Incendio en Pabellones 1,3 y 7 (1)	0	300.000	0	0	0,00	33,00	0,00	0,00
					51	Realización de Escaleras contra Incendio en Pabellones 1,3 y 7 (1)	0	300.000	0	0	0,00	33,00	0,00	0,00
				13		Realización de 6 Hogares (1)	0	6.000.000	1.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Realización de 6 Hogares (1)	0	6.000.000	1.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				14		Remodelación Oficinas Administrativas (1)	0	150.000	985.000	634.679	0,00	20,00	64,43	64,43
					51	Remodelación Oficinas Administrativas (1)	0	150.000	985.000	634.679	0,00	20,00	64,43	64,43
				15		Restauración ex Casa Médica (1)	0	50.000	527.982	0	0,00	2,00	0,00	0,00
					51	Restauración ex Casa Médica (1)	0	50.000	527.982	0	0,00	2,00	0,00	0,00
				16		Realización de Pintura Hogar del Bosque (1)	0	350.000	374.600	373.600	0,00	100,00	100,00	100,00
					51	Realización de Pintura Hogar del Bosque (1)	0	350.000	374.600	373.600	0,00	100,00	100,00	100,00
				17		Realización de Rampas en Pabellones 1,3,4 y 7 (1)	0	500.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Realización de Rampas en Pabellones 1,3,4 y 7 (1)	0	500.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				18		Adaptación de Baños para Discapacidad (1)	0	1.500.000	0	0	0,00	12,00	0,00	0,00
					51	Adaptación de Baños para Discapacidad (1)	0	1.500.000	0	0	0,00	12,00	0,00	0,00
910						Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone								
	60					Atención a Personas con Discapacidades Psicofísicas								
				7		Remodelación del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	0	650.000	2.650.000	0	88,60	11,40	0,00	0,00
					53	Restauración Capa Asfáltica y Fachada de la Entrada	0	650.000	2.650.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				14		Remodelación Sector Chiesa - Reemplazo Carpintería (10)	0	0	622.001	620.000	0,00	14,29	10,00	14,29
					51	Remodelación Sector Chiesa - Reemplazo Carpintería (10)	0	0	622.001	620.000	0,00	100,00	70,00	100,00
				15		Readecuación y Puesta en Valor Planta Alta (10)	448.746	0	677.904	677.904	51,58	48,42	0,00	48,42
					51	Readecuación y Puesta en Valor Planta Alta (10)	448.746	0	677.904	677.904	51,58	48,42	0,00	48,42
				17		Construcción Segunda Rampa - Salida de Emergencia Planta Alta	0	980.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Segunda Rampa - Salida de Emergencia Planta Alta	0	980.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				19		Remodelación del Comedor	0	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Remodelación del Comedor	0	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				20		Construcción de Desagüe en la Entrada Principal del Instituto (1)	0	350.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Desagüe en la Entrada Principal del Instituto (1)	0	350.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				21		Refuerzo y Remodelación en Local Subsuelo Anexo a Sala de Máquinas (10)	0	0	229.500	229.500	0,00	100,00	0,00	100,00
					51	Refuerzo y Remodelación en Local Subsuelo Anexo a Sala de Máquinas (10)	0	0	229.500	229.500	0,00	100,00	0,00	100,00
				22		Reparación de Instalación Sanitaria (10)	0	0	114.750	114.750	0,00	100,00	0,00	100,00
					51	Reparación de Instalación Sanitaria (10)	0	0	114.750	114.750	0,00	100,00	0,00	100,00

(1) Proyectos nuevos que inician en el ejercicio 2014

(2) Obra o Proyecto terminado, el devengado corresponde a certificaciones impagas, redeterminación de precios o adicionales de obra.

(3) La obra Construcción Edificio Combate de los Pozos - Archivo General del Poder Judicial, es llevada a cabo tanto por el Consejo de la Magistratura como la Corte Suprema de Justicia, en virtud de tratarse de una ampliación de las instalaciones de ambas dependencias judiciales.

(4) La Corte Suprema de Justicia de la Nación, informa la ejecución de los proyectos/obras al cierre del ejercicio.

(5) Se consideró la ejecución física y financiera de los proyectos dentro de la órbita del Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios al 30/06/2012

(6) El Ministerio de Turismo adecuó su estructura programática para reflejar de mejor modo las obras de inversión realizadas por el organismo.

(7) Se aclara que al 31/03/2013 el devengado del proyecto Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio corresponde a gastos de capital, habiendo asimismo ejecución inherente a la partida "Adelantos a proveedores y contratistas".

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION
 AL 30/09/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/09/2014	Devengado al 30/09/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/09/2014	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2014
-----	-----	----	----	----	----	-------------	--------------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------	-------------------------

(8) Obras de la DNV con tratamiento físico anualizado, en función de su naturaleza.

(9) El organismo rectificó el valor acumulado al 31/12/2013, por ampliación de los alcances de la obra.

(10) Proyectos y/u obras que fueron incluidos en el Presupuesto durante el 1º trimestre, luego de la DA N°1/2014

(11) Proyectos y/u obras que fueron incluidos en el Presupuesto durante el 2º trimestre.

(12) Proyectos y/u obras que fueron incluidos en el Presupuesto durante el 3º trimestre.

(13) Valor de ejecución informado por el Organismo, sujeto a revisión en la etapa de cierre del ejercicio.

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/09/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
Mantenimiento por Administración														
16	1	1	51	PAIS	VS	Mantenimiento por Administración	Nacional	14		421.749	01/01/2014	31/12/2014	6	B
16	1	2	51	PAIS		Compra de Materiales para Seguridad Vial	Nacional	14		20.339	01/01/2014	31/12/2014	6	B
Total Mantenimiento por Administración										442.088				
Mantenimiento por Contrato														
16	2	4	51	RIO NEGRO	23-40S	Onelli-Emp.R.N.237/Lte.Neuquén-Lte.Chubut	km 463 - Km 605 / Km 1134 - Km 1365	11	372,8	3.206	08/09/1995	05/09/2001	8	
Total Mantenimiento por Contrato										3.206				
Mantenimiento por Convenio con Provincias														
16	3	24	51	LA PAMPA	VS	TFO La Pampa - Convenio 12		11	633,3				12	
16	3	25	51	NEUQUEN	242-40	TFO Neuquen Convenio 13	Catan Lil - Lte c Mendoza / Las Lajas - Lte c Chile	11	533,2	21.677	01/01/2012	30/12/2013	7	
16	3	25	52	NEUQUEN	242-40	TFO Neuquen - Convenio 14	Zapala - Lte. Con Mendoza / las Lajas - Lte. Con Chile	11	400,3	32.763	01/01/2014	31/12/2015	6	
16	3	26	51	RIO NEGRO	23-22-250-151-1s40	TFO Rio Negro Convenio 13		11	823,8	45.855	01/01/2012	30/12/2013	7	
16	3	26	52	RIO NEGRO	23-250-151-22-1S40	TFO Rio Negro - Convenio 14	Tramos Varios	11	823,8	68.783	01/01/2014	31/12/2015	6	
16	3	27	51	SANTA CRUZ	281-288-293	TFO Santa Cruz - Convenio 13		11	1.179,1	87.797	01/01/2012	30/12/2013	7	
16	3	27	52	SANTA CRUZ	3-40-281-288-293	TFO Santa Cruz -Convenio 14	Tramos Varios	11	1.179,1	121.697	01/01/2014	31/12/2015	6	
16	3	28	51	TIERRA DEL FUEGO	24CI-CA-CB	TFO Tierra del Fuego - Convenio 12		11	164,3	17.787	01/04/2012	31/03/2014	7	
16	3	28	52	TIERRA DEL FUEGO	Comp-a-b-i-3-Acc	TFO Tierra del Fuego - Convenio 13	Tramos Varios	11	164,3	22.818	01/04/2014	30/03/2016	6	
16	3	30	51	JUJUY	52-40	TFO Jujuy Convenio 13		11	552,5	17.029	01/01/2012	30/12/2013	7	
16	3	30	52	JUJUY	52-40	TFO Jujuy -Convenio 14	Tramos Varios	11	552,5	25.544	01/01/2014	31/12/2015	6	
16	3	32	51	FORMOSA	86	TFO- Formosa - Convenio 9	Posta Cambio Salazar - El Remanso / El Solitario - Mision S. Martin	11	116,0	10.001	01/01/2009	31/12/2010	7	
16	3	33	51	FORMOSA	86	El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.)	km 1645,000 - Km 1771,000	11	144,1	14.911	10/08/2009	08/08/2012	8	
16	3	36	52	CHUBUT	26-S1-40	TFO Chubut - Convenio 9	TRAMOS VARIOS	11	38,6	32.800	01/03/2014	28/02/2016	6	
16	3	36	52		1S40	TFO Lte c/Rio Negro - Emp. RNN° 40	km. 240 - km. 279	11	38,0	32.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
16	3	37	51	LA RIOJA	40,73,76,78	TFO La Rioja Convenio 10		11	380,2	2.412	01/01/2012	30/09/2012	7	
16	3	37	52	LA RIOJA	40-79-76-78	TFO La Rioja - Convenio 11	Tramos varios	11	122,0	8.500	01/04/2014	30/03/2016	6	
16	3	38	51	CHACO	89	TFO Chaco -Convenio 5 - Emp R.N. N° 11 - Villa Angela	Emp R.N. N° 11 - Charadai (Emp. RN N°7)/Charadai-Acc. Samuhu/Acc Samuhu-Acc V	11	169,2	15.638	01/01/2012	30/01/2014	7	
16	3	38	52	CHACO	Ex 89	TFO Chaco - Convenio 6	Tramos Varios	11	169,2	23.457	01/01/2014	31/12/2015	6	
Total Mantenimiento por Convenio con Provincias										601.469				
Señalamiento Horizontal														
16	4	1	51	PAIS	VS	Señalamiento Horizontal - Nacional	Pais	12		88.180	01/01/2014	31/12/2014	6	B
16	4	6	51	INTERPROVINCIAL	Varias	Señalética Turística en Rutas Nacionales	Nacional	12		36.518	05/01/2011	04/12/2012	7	
16	4	7	51	INTERPROVINCIAL	varias	Señalamiento Horizontal Zona Litoral	Buenos Aires, Entre Rios, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fe	12		181.532	26/07/2010	24/12/2013	7	
16	4	8	51	INTERPROVINCIAL	varias	Señalamiento Horizontal Zona Norte	Jujuy, Salta, Catamarca, Tucuman, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Cordoba.	12		177.249	26/07/2010	24/06/2012	7	
16	4	9	51	INTERPROVINCIAL	VS	Señalamiento Horizontal Zona Centro	Mendoza, San Luis, Cordoba, La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires	12	2.765,0	159.801	17/09/2010	15/11/2013	7	
16	4	10	51	INTERPROVINCIAL	varias	Señalamiento Horizontal Zona Sur	Neuquén, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego.	12	3.049,8	187.344	20/08/2010	18/10/2013	7	
16	4	11	51	INTERPROVINCIAL	Vs	Señalamiento Horizontal Zona Litoral - Fase II	Bs. As. (parcial), Entre Rios, Corrientes, Misiones, Chaco, Sta Fe (parcial)	12		162.245	06/08/2013	04/02/2016	6	
16	4	12	51	INTERPROVINCIAL	Vs	Señalamiento Horizontal Zona Norte - Fase II	Jujuy, Salta, Catamarca, Tucuman, Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba (parcial), Sta	12		161.999	01/07/2013	29/01/2016	6	
16	4	13	51	INTERPROVINCIAL	Vs	Señalamiento Horizontal Zona Centro - Fase II	Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba (parcial), La Pampa (parcial), Bs As (parcial)	12		164.635	08/08/2013	06/02/2016	6	
16	4	14	51	INTERPROVINCIAL	Vs	Señalamiento Horizontal Zona Sur - Fase II	Bs As (parcial), La Pampa (parcial), Neuquén, Rio Negro, Chubut, Sta Cruz (parcial), Ti	12		164.013	30/07/2013	28/01/2016	6	
Total Señalamiento Horizontal										1.483.516				
Obras de Emergencia														
16	5	1	51	PAIS	Varias	Obras de Emergencia Menores	Nacional	14	48,0	4.456	01/01/2014	31/12/2014	6	B
16	5	2	51	PAIS	Varias	Obras en Puentes	Nacional	14		20.520	01/01/2014	31/12/2014	6	B
16	5	3	51	PAIS	Vs	Obras de Emergencia BID 795-OC/AR	Nacional	14		35.413	31/01/2007	30/01/2008	7	
16	5	4	51	PAIS	Varias	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional	14		5.112	01/01/2014	31/12/2014	6	B
Total Obras de Emergencia										65.501				
Mantenimiento por Sistema Modular														
16	6	5	51	CHUBUT	40S	Emp. R.N. N° 25 -Emp.R.P. N° 56 (Rio Senguer)	km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular	11	289,1	9.790	07/09/2004	06/11/2007	8	
16	6	6	51	CHUBUT	40-260	Emp.R.P.N°22-Lte.c/Chubut/Sta Cruz / Emp.R.N.N°40-Lte. c/Chile	Km 1936,27 (1937,1) - km 1978,35 (km 1979,15) / km 0 - km 105	11	147,1	44.571	22/01/2007	20/01/2012	8	
16	6	8	51	MENDOZA	142-40-7	Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20 / Mendoza - Lte. San Juan / S.Martin - Mendoza	Km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular	11	199,5	50.600	01/04/2007	30/07/2011	7	
16	6	9	51	MENDOZA	40S	Pareditas - Malargüe	km 121,26 - km 350,90 - Sistema Modular	11	229,6	17.017	17/03/2005	15/03/2009	7	
16	6	11	51	SALTA	16	Límite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34	Km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular	11	204,4	38.801	14/07/2004	12/07/2010	8	
16	6	19	51	BUENOS AIRES	3	Emp. R.P.N°21 - Emp. RP.N°6	Km 29,20 - km 61,38 - Sistema Modular	11	36,8	112.205	01/11/2014	30/10/2016	2	
16	6	20	51	BUENOS AIRES	A001	Acceso Sudeste	Sentido Capital: Pr 40,020 (Av Rocha, Ptdo Quilmes) - Pr 46,920 (prox calle Morse, Pt	11	7,3	97.911	05/01/2010	05/04/2014	7	
16	6	22	51	SALTA	40	Seclantas - Emp. R.N.N°51	Km 4470,52 - Km 4630,87	11	160,4	74.586	21/02/2008	18/02/2015	6	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/09/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
16	6	23	51	SALTA	40-51	Campo Quijano - Lte. con Chile / S.A. De los Cobres - Lte. con Jujuy	Km 26,39 - Km 296,44 / Km 4607,03 - 4666,62	11	329,6	102.556	01/11/2007	29/10/2013	7	
16	6	25	51	CHUBUT	40	Emp. R.N. N° 25 - Emp. R.P. N° 56 (Tamarisco)	Km 1467,67 - km 1739,73	11	272,1	29.275	01/05/2008	30/10/2010	8	
16	6	26	51	CHUBUT	26 - 40	Emp (Ex) RN N° 26 - Emp RN N° 40	Km 102,47 - km 210,17 / km 1366,77 - km 1467,67	11	208,6	20.525	21/01/2008	19/01/2010	8	
16	6	27	51	BUENOS AIRES	S/N	Mant. Vigilancia y Seg. Integral - Ptes Acc. a Cdad Aut de Bs. As.	Pte. Nuevo Pueyrredon y Pte Avellaneda	11	1,0	164.258	06/06/2007	03/06/2012	7	
16	6	35	51	BUENOS AIRES	S/N	Pte. S/ El Riachuelo Nicolas Avellaneda y Acc.	Nuevo Pte. Pueyrredon y Acc.	11	2,5	119.009	01/08/2012	31/10/2014	6	
16	6	38	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Lte. c/Chile	Km 1321,08 - km 1569,39	11	248,3	29.988	05/08/2013	04/08/2015	6	
16	6	43	51	SALTA	40-51	Abra el Acay - S Antonio de los Cobres / C Quijano - Lte. c/ Jujuy	Km 4610,91 - km 4630,87- km 21,78 - km 289,10	11	297,2	57.192	01/11/2013	31/10/2015	6	
16	6	49	51	SALTA	34 - 50	Treinta Puentes en las Rutas Nacionales N° 34 y N° 50		11	2,4	30.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
16	6	50	51	SAN JUAN	149	Km 193,42(Emp RP N°12-Pachaco)-Km 332,70(Emp RPN°412,Iglesia)	Km 193,42 (Emp RP N° 12) - km 345,99 (Pachaco)	11	139,3	53.450	01/06/2015	30/05/2017	0	
16	6	52	51	SAN JUAN	40-A014-20	Lte.c/Mendoza-Av.Circunv.de S.Juan/BN RN 40/Acc.Sta.Lucia-S.Juan	Km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular						12	
16	6	53	51	CHUBUT	40-260	Emp. RP N°22 - Lte. c/Chubut/Sta.Cruz/Emp. RN N° 40 - Lte. c/Chile	Km 0 - km 105	11	147,1	14.700	01/06/2015	30/05/2017	0	
16	6	55	51	MENDOZA	142 - 40 - 7	Gustavo Andre - Emp. RNN° 20 / Mdza - Lte S.Juan / S.Martin - Mdza	Km 3377,8-km 3461,7 y km / 0,0-km 16,0 / km 577,3-km 580,7	11	199,8	160.470	29/07/2011	27/07/2015	6	
16	6	56	51	LA PAMPA	152	El Carancho - Casa de Piedra		11	221,0	30.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
16	6	57	51	BUENOS AIRES	A001	Acc Sudeste (Sentido capital y sentido Bernal)	Km 40,02 - km 46,92	11	13,5	55.784	25/04/2014	23/04/2016	6	
16	6	59	51	SALTA	40	Molinos - Abra del Acay	Km 4454,00 - km 4601,00	11	147,0	78.051	01/11/2014	30/10/2016	2	
16	6	61	51	FORMOSA	95 y 86	Lte. c/ Chaco - Villa Gral. Guemes / Emp. R.N. N95 - R.P. N28	Km 1489,68 - km 1608,59 y km 1288,31 - km 1411,55	11	242,2	37.640	01/07/2013	30/06/2015	6	
16	6	62	51	MISIONES	S/N°	Puente Posadas - Encarnación		11	2,7	200.000	01/06/2015	29/05/2020	0	
16	6	63	51	NEUQUEN	22	Pte. S/ Rio Neuquen - Plottier	Km 1217 - km 1238,5	11	21,5	24.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
16	6	64	51	CATAMARCA	40	Belen - Santa Maria	Agua Clara - Lte con Tucuman	11	182,1	25.000	28/11/2015	26/11/2017	13	
16	6	65	51	JUJUY	9	Tumbaya - La Quiaca	Emp. R.N. N° 52 (KM. 1,752,23) - Acc. a la Quiaca (KM. 1971,62)	11	219,4	62.966	01/11/2014	30/10/2016	2	
16	6	66	51	CHUBUT	3	Emp. RP N° 39 - Acc a Rada Tilly	km 1822,20 - km 1842,77	11	20,6	28.165	16/09/2013	15/09/2014	6	
16	6	67	51	BUENOS AIRES	-	Pte Alsina (Pompeya) - Pte Victorino de la Plaza - Pte Viejo Pueyrredon		11	0,3	118.844	01/03/2015	27/02/2017	2	
16	6	68	51	RIO NEGRO	251-3	Gral. Conesa - Emp. R.N. N°3 (Acc. A S.A.O.)/ Emp. R.N. N° 251	Km. 119 - Km.204 / Km.1139 - Km.1304	11	250,0	60.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
16	6	69	51	MENDOZA	40	El Sosnedo - Pareditas		11	170,0	30.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
16	6	70	51	LA RIOJA	78	Emp. R.N. N° 40 (Rio Capayan) - Lim. C/ Pcia. de Catamarca	km. 0,00 - km. 78,52	11	78,5	21.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
16	6	71	51	LA RIOJA	40-76	Lim.C/Pcia.deSanJuan-PiedraPintada/Emp.R.N.N°40(V.Unión)-V.Castelli	km. 3711,28 - km. 3808 / km. 112,74 - km. 149,62	11	134,0	25.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
Total Sistema Modular										2.023.354				
Obras de Seguridad Vial														
16	7	1	51	FORMOSA	11	Corredor 1 (200 km)		17	200,0	15.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
16	7	2	51	LA PAMPA	35	Corredor 2	Emp. R.N. N° 5 (KM. 327,33) - Lte. La Pampa/Chaco (KM. 505,67)	17	179,1	152.816	01/09/2015	30/08/2017	0	
16	7	4	51	CORRIENTES	14	Corredor 4	30 km	17	30,0	62.927	01/06/2015	30/05/2016	0	
16	7	7	51	RIO NEGRO	3	Cruce con RNN° 251-Tratamiento de la circulacion nocturna (Ex Ilum)		17	1,0	38.706	01/06/2010	30/09/2011	8	
16	7	7	52	RIO NEGRO	3	Interseccion R N N 3 y RNN 251	Acc a San Antonio Oeste	17	1,8	1.660	06/12/2011	04/12/2014	14	
16	7	9	51	CHACO	95	Calle Braille - Emp. R.N. N° 95	Acceso Norte y Sur a Villa Angela (Prog. Inic. 1018,83)	17	5,4	22.139	08/09/2008	08/05/2012	8	
16	7	9	52	CHACO	95	Acceso a Saenz Peña (Prog. Inic. 1112,88)	Km 1112,86 - Km 1115,53	5	2,7	32.000	01/09/2015	30/08/2016	0	
16	7	10	53	CORDOBA	9	Jesus Maria - San Jose de la Dormida	Emp. RNN 60 (Alto Nivel Emp. RN N°9)	17	1,0	11.932	07/11/2006	07/05/2008	7	
16	7	21	51	NEUQUEN	234	La Rinconada - San Martín de los Andes	Paso por Junin de los Andes	17	7,7	2.685	28/06/2010	28/05/2011	8	
16	7	28	51	SGO DEL ESTERO	34	Travesia Urbana por Taboada (Garza, Emp.RPN° 164 - Pozo Hondo)	Km 667,252 - Km 722,500	17	1,0	23.322	01/11/2014	01/09/2015	2	
16	7	29	51	SGO DEL ESTERO	34	Emp. RP N° 5 - Pozo Hondo	Emp. RP N° 5	17	1,0	11.399	01/11/2014	02/05/2015	2	
16	7	38	51	CHACO	95	Interseccion con Acceso Norte a Villa Angela	Acc. Norte a Villa Angela - km. 1027,81	17	0,6	9.240	15/08/2008	15/03/2010	8	
16	7	41	51	SALTA	9-34	Paso por Metan	Km 1456,50 - Km 1463,00	17	1,0	54.750	16/05/2011	13/11/2014	6	
16	7	52	51	JUJUY	9	Lte.Salta/ Jujuy - El Carmen	Acc. A Camping - El Carmen (km 1663,26 - Km 1666,44)	8	3,2	2.973	03/06/2010	02/06/2011	8	
16	7	57	51	LA PAMPA	35	Emp. R.P. N° 10 - Emp. R.P. N° 4	Seccion XII km. 404,97 - KM. 407,10 Travesia Urbana Castex	17	2,7	29.005	01/06/2012	01/03/2015	14	
16	7	60	51	SAN LUIS	146 - Ex 147	Acceso a Villa de la Quebracha - Interseccion RNN° 174	Km 118 - km 119,5	17	1,0	57.262	27/07/2013	27/05/2015	6	
16	7	61	51	JUJUY	9	Emp. Ruta Nac 52 - Tilcara	Rio Purmamarca: km 1752,41	8	0,1	20.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
16	7	66	51	CHACO	11	Resistencia - Lte. C/Formosa	Acc. A Cna. Benitez - Margarita Belen, Emp. R.P. N° 90 - La Leonesa	5	2,2	42.566	26/08/2013	31/12/2014	6	L
16	7	78	51	ENTRE RIOS	12-131	Emp.RNN°12-Aldea Maria LuisayEmp. RP N°11-Emp. RN N°12		11	12,0	30.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
16	7	79	51	JUJUY	52	Emp. R.N. N° 9 - Emp. R.P. N° 79	Variante Purmamarca (Km. 3,6 - Km. 6,02)	11	2,4	47.801	15/03/2014	14/03/2015	6	
16	7	80	51	LA PAMPA	151	Lte. Rio Negro / La Pampa - Emp.-R.P. N° 14	Km. 150,18 - Km. 269,82	11	119,6	27.600	01/06/2015	30/05/2016	0	
16	7	81	51	RIO NEGRO	22	Choele Choele - Emp. R.N. N° 250 (Chimpay)	Km. 997,51 - Km. 1048,57	11	1,0	60.498	01/09/2014	01/03/2016	4	
16	7	82	51	INTERPROVINCIAL	Vs	Obras de Seguridad Vial Travesias Urbanas en el Norte		17		25.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
16	7	83	51	INTERPROVINCIAL	Vs	Obras de Seguridad Vial Travesias Urbanas en el Centro		17		25.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
16	7	84	51	TUCUMAN	1V38	Concepcion - Emp. RN N° 38	Emp RN N° 65 - Emp RN N° 38	17	44,0	15.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
16	7	85	51	BUENOS AIRES	228	Calle Monteagudo - Emp. R.N. N° 3	Km. 135,63 - Km. 139,67	8	4,0	21.983	01/06/2015	30/05/2016	0	
16	7	86	51	SAN LUIS	20	Emp. R.P. N° 5B - Quines	Km. 254,73	8	1,5	23.000	01/09/2015	30/08/2016	0	
16	7	87	51	CHACO	95	Travesia Urban por Villa Angela	Km. 1015,50 - Km.1019,85	8	4,4	36.442	01/09/2015	30/08/2016	0	
16	7	88	51	SANTA FE	1V09	Travesia Urbana por Funes	Km. 316,08	8		25.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
16	7	89	51	SGO DEL ESTERO	9	Interseccion con R.P.208	Km. 1141	8		26.383	01/01/2015	01/09/2015	1	
16	7	90	51	CHACO	16	Travesia Urbana Quitipill	km. 154 - km. 156,5	17	2,5	40.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
16	7	91	51	CHACO	22	Acceso a Coronel Du Graty	km. 996,8 - km. 998,1	17	2,0	40.000	01/06/2015	30/11/2015	0	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/09/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
16	7	92	51	CHACO	89	Travesía Urbana Las Breñas	km. 229,4 - km. 232	17	2,5	50.000	01/09/2015	01/05/2016	0	
16	7	93	51	CHACO	89	Travesía Urbana Charata	km. 246,7 - km. 247,9	17	3,0	50.000	01/09/2015	01/07/2016	0	
16	7	94	51	SALTA	34	Emp. Ruta Nacional N° 9 - Limite con Jujuy	km. 1134,94 - km 1138,71	8	3,8	25.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
16	7	95	51	LA PAMPA	152	General Acha - El Carancho	km. 72,06	5	1,0	24.579	01/06/2015	30/05/2016	0	
16	7	96	51	LA PAMPA	152	Emp. Ruta Nacional N° 35 - El Carancho	General Acha - S1 y S2 (km. 0,00 - km. 72,06)	8	4,1	59.996	01/09/2015	01/03/2017	0	
16	7	97	51	FORMOSA	11	Formosa - Limite con Chaco	Puente sobre Arroyo Salado (km. 1142,6)	17	45,0	24.250	01/06/2015	30/01/2016	0	
16	7	98	51	FORMOSA	81	Formosa - Limite con Chaco	Puente sobre Arroyo San Hilario (km. 1161)	17	50,0	24.350	01/06/2015	30/01/2016	0	
16	7	99	51	PAIS	VS	Obras de Seguridad Vial	Nacional	14	833,7	141.366	01/01/2014	31/12/2014	6	B

Total Obras de Seguridad Vial

1.433.630

Obras de Conservación Mejorativa

16	8	1	51	PAIS	VS	Obras Menores de Conservacion Mejorativa		14	1.000,0	234.569	01/01/2014	31/12/2014	6	B
16	8	2	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza	Km 999,00 - km 1016,00	11	17,0	4.553	20/11/2009	21/03/2010	7	
16	8	4	51	CORDOBA	148	Lte.c / San Luis - Emp. R.P.N°14	Km 925,00 - Km 966,66	5	41,7	84.213	01/03/2010	28/11/2014	14	
16	8	7	51	LA PAMPA	154	Emp. R.N.N° 35 - Km. 111	Km 0,00 - km 111	11	111,0	26.480	06/09/2010	06/03/2012	7	
16	8	9	51	LA PAMPA	152	Emp. R.P.N° 106 - Casa de Piedra	Km 199,34 - km 292,62	11	94,0	20.201	03/05/2010	02/05/2011	8	
16	8	11	51	BUENOS AIRES	A013	Emp. R.N.N° 3 - Emp. Ex.R.N.N° 3	Km 11,625 - km 17,672	11					12	
16	8	21	51	FORMOSA	95	Emp.RN N° 81 - Emp.RN N° 86	Ptes. sobre Arroyo Tatu Pire	5	4,0	25.000	01/06/2015	31/03/2016	0	
16	8	24	51	JUJUY	9	S.S. de Jujuy - Emp. R.N.N° 52	Volcan - Emp. R.N.N°52	5	20,6	21.000	01/06/2015	30/01/2016	0	
16	8	25	51	JUJUY	RN 52	Emp. R.N.N° 9 - Emp. R.P.N° 79		5	35,9	36.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
16	8	26	51	JUJUY	RN 52	Susques - R.P.N° 70		11	82,8	22.200	01/06/2015	30/05/2016	0	
16	8	29	51	SALTA	81	Limite con Formosa - Emp. R.N.N° 34	Sección VI: Lte. con Formosa - Los Blancos (1685,52 - 1716,53)	11	31,0	60.346	20/01/2012	20/07/2014	7	
16	8	30	51	SALTA	81	Limite con Formosa - Emp. R.N.N° 34	Sección V: Los Blancos - Coronel J. Sola (1714,5 - 1732,7)	11	30,0	51.333	01/11/2011	30/10/2014	6	
16	8	31	51	SALTA	81	Limite con Formosa - Emp. R.N.N° 34	Sección IV: Coronel J. Sola - Pluma de Pato (1732,7 - 1774,0)	11	31,1	45.830	17/08/2011	15/10/2013	7	
16	8	44	51	SAN JUAN	40	Huaco - Limite con La Rioja	Km 3649 - Km 3711,28	5	62,3	12.474	01/06/2015	29/11/2016	0	
16	8	45	51	CATAMARCA	60	Cortaderas - Las Grutas - Sección II	Km 1465,84 - km 1548,12	5	82,3	23.640	01/06/2012	01/03/2014	7	
16	8	46	51	CATAMARCA	60	Fiambala - Las Grutas - Sección I	Río Guanchin km 1370,82 - Embalse Cortaderas km 1465,84	5	95,0	30.396	25/06/2012	24/10/2013	7	
16	8	47	51	CHACO	95	J. J. Castelli - Emp. R.P.N°3 - Sección II	Km 1241,00 - km 1278,9	5	49,0	22.728	11/10/2013	10/10/2014	14	
16	8	48	51	CHACO	95	Emp. con R.P.N°9 - J. J. Castelli - Sección I	Km 1167,2 - km 1197,00	11	62,7	22.687	11/10/2013	31/12/2015	14	
16	8	51	51	CHUBUT	25	Las Plumas - Los Altares		5	106,6	60.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
16	8	52	51	CHUBUT	25	Las Chapas - Las Plumas	Km 143,50 - km 207,14	5	63,6	43.027	01/04/2014	30/12/2014	6	
16	8	53	51	CHUBUT	3	Rot. Norte //(Trelew) - A Nivel Emp. c/R.N.N°25 (Acceso base Zar)	Km 1452,08 - km 1460	5	7,9	39.659	01/11/2014	31/10/2015	2	
16	8	54	51	CORRIENTES	119	Emp. R.N.N°S14 y 127	Km 0,00 - km 44,01	5	44,0	22.676	29/11/2011	28/12/2013	8	
16	8	55	51	CORRIENTES	119	Alcantarilla Transversal	Km 44,01 - km 70,61	5	26,6	21.748	29/11/2011	28/12/2013	8	
16	8	56	51	CORRIENTES	119	Alcantarilla Transversal Km 70,61	Km 70,61 - km 109,38	5	38,8	19.077	01/11/2014	02/07/2015	2	
16	8	64	51	TUCUMAN	157	Monteagudo - Simoca	Km 1175,05 - km 1234,70	5	60,0	16.694	01/11/2014	31/10/2015	2	
16	8	65	51	TUCUMAN	157	Lavalle - Monteagudo	Km 1095,21 - km 1174,06	5	80,0	20.688	01/11/2014	31/10/2015	2	
16	8	66	51	TUCUMAN	9	Emp. R.N. N° 9 - Pte. Lucas Cordoba		5	6,0	30.000	01/06/2015	29/11/2016	0	
16	8	69	51	FORMOSA	11	Formosa - Lte. c/ Paraguay	Puente Loyola	5	1,0	15.000	01/06/2015	31/03/2016	0	
16	8	71	51	SAN JUAN	20	Lim. San Luis / San Juan - Caucete	Km 430 - km 450 / km 469 - km 471 / km 532 - km 547	11	37,0	23.880	01/06/2015	30/05/2016	0	
16	8	72	51	SAN JUAN	141	Río Bermejo - Difunta Correa	Km 139,45 (Control Policial) - km 180,15 (Acceso Difunta Correa)	11	40,7	24.240	01/06/2015	30/05/2016	0	
16	8	73	51	CHACO	95	Emp. R.P. N° 9 - Emp. R.P. N° 3	Km 1197,00 - km 1241,00	11	44,0	21.820	01/11/2014	01/09/2015	2	
16	8	74	51	BUENOS AIRES	S/N	Pte. Nicolas Avellaneda	Construcción de Izadores	11		15.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
16	8	77	51	CHUBUT	40	Río Mayo - Emp. R.N. N° 26	Km 1390,00 - km 1416,54	11	26,5	22.000	01/06/2015	30/01/2016	0	
16	8	78	51	CHUBUT	26	Sarmiento - Emp. R.N. N° 40	Km 138,33 - km 160,42	11	22,1	20.000	01/06/2015	30/01/2016	0	
16	8	79	51	CHUBUT	26	Sarmiento - Emp. R.N. N° 40	Km 182,70 - km 210,12	11	27,4	20.000	01/06/2015	30/01/2016	0	
16	8	80	51	CORDOBA	158	San Francisco - Emp. R.P. N° 13	Km 76,12	11	76,1	25.000	01/06/2015	30/01/2016	0	
16	8	81	51	CORDOBA	38	Río Cruz del Eje - Lte. c/ La Rioja	Km 88,16	11	88,2	25.000	01/06/2015	30/01/2016	0	
16	8	83	51	LA PAMPA	152	Km. 160,69 - Emp. R.N. N° 232	Km 160,69 - km 199,34	11	38,7	22.000	01/06/2015	30/01/2016	0	
16	8	84	51	LA PAMPA	143	R.N. N° 143 - Paso de los Algarrobos	Km 224,37 - km 204,65 (Puesto Paramillo - Emp. R.N. N° 151)	11	19,7	22.000	01/06/2015	30/01/2016	0	
16	8	85	51	LA PAMPA	143	Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos (SI)	Km 148,96 - km 177,90	11	28,9	32.000	01/06/2015	30/01/2016	0	
16	8	86	51	LA PAMPA	143	Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos (SII)	Km 177,90 - km 204,65	11	26,8	25.200	01/06/2015	30/01/2016	0	
16	8	87	51	NEUQUEN	40-242	Zapala - Las Lajas	Km 2405,35 - km 2454,85	11	101,1	63.809	16/01/2013	16/11/2014	6	L
16	8	88	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Emp. R.N. N° 3	Prog. 100,00 - Prog. 125,51	11	25,5	49.400	01/11/2014	31/10/2015	2	
16	8	89	51	SANTA CRUZ	3	Salida Río Gallego - Lte. Internacional c/ Chile	Prog. 2633,00 - Prog. 2656,00	11	41,0	43.853	01/06/2015	29/11/2016	0	
16	8	90	51	SGO DEL ESTERO	89	Quimilí - Suncho Corral	Km 386 - km 490	11	105,0	38.542	01/11/2014	01/09/2015	2	
16	8	91	51	SGO DEL ESTERO	16	Los Pirpintos - Lte. C/ Chaco/ Salta	Km 386,670 - km 502,620	11	116,0	26.702	01/11/2014	02/05/2015	2	
16	8	92	51	SGO DEL ESTERO	98	Los Tablero - Pte. S/ Río Salado	Km 329 - km 277	11	37,0	21.000	01/06/2015	30/11/2015	0	
16	8	93	51	TIERRA DEL FUEGO	3	La Herradura - Ushuaia	Km 3006,12 - km 3049,37	11	43,4	73.750	01/11/2014	30/10/2016	2	
16	8	95	51	LA RIOJA	40	Acc. Al Campamento D.N.V. - Emp. 74	Km 3832,9 - km 3857,47	11	25,0	28.000	01/06/2015	31/03/2016	0	
16	8	96	51	LA RIOJA	77	Emp. Ruta 79- Emp. R 38	Km 0 - km 102,51	11	37,2	19.000	01/06/2015	31/03/2016	0	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/09/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
16	8	96	52	LA RIOJA	77	Emp. R. N° 79 - Emp. R. N° 38	Km. 37,22 - Km. 57,00 / Km. 75,50 - Km. 102,51	8	47,2	24.000	01/06/2015	30/01/2016	0	
16	8	97	52	LA RIOJA	79	Emp. R.P. N° 31 - Acc. Estac. de Servicio YPF (olta)	Km. 170,68 - Km. 208,41	8	37,7	19.000	01/06/2015	30/01/2016	0	
16	8	97	53	LA RIOJA	79	Control Policial (olta) - Emp. RN N° 38	km 137 - km 240,08	11	29,8	19.000	01/06/2015	31/03/2016	0	
16	8	98	51	SAN LUIS	7 - 8	Int. R.P.N°14 - R.N.N°8 / Lte. Córdoba -San Luis - Ex R.N.N°148		11	12,0	10.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
Total Obras de Conservación Mejorativas										1.766.055				
Obras de Conservación Mejorativa Fase II														
16	9	1	51	SAN JUAN	150	San Roque - Zanja Doña Julia		11	25,4	25.100	01/06/2015	30/05/2017	0	
16	9	2	51	SAN JUAN	150	Zanja Doña Julia - Acc. Dique Cuesta del Viento		11	21,7	17.480	01/06/2015	30/05/2016	0	
16	9	3	51	SAN JUAN	150	Acc a Dique Cuesta del Viento - Emp RN N° 149		11	25,3	16.750	01/06/2015	30/05/2016	0	
16	9	4	51	SAN JUAN	150	Emp. R.N. N° 149 (KM. 295,67) - Peñasquito (km. 323,44)		11	27,8	22.040	01/06/2015	30/05/2016	0	
16	9	5	51	SAN JUAN	40	km. 3656,45 - km. 3711,38		11	54,8	24.700	01/06/2015	30/05/2016	0	
16	9	6	51	LA PAMPA	151	Lte. c/Rio Nefro - La Pampa (Pte. s/Rio Colorado)		11	0,3	14.400	01/09/2015	30/08/2016	0	
16	9	7	51	CATAMARCA	64	Lte. c/Stgo. Del Estero - Lte. c/Catamarca	km. 105,86 - km. 162,06	11	56,2	30.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
16	9	8	51	JUJUY	9	Humahuaca - Emp. R.P. N° 79	Esq. Blancas - A° Agua Chica	11	22,0	39.948	01/11/2014	01/08/2015	2	
16	9	9	51	JUJUY	9	Tras Cruces - Cangregillos	Lumara - Abra Pampa - Abra Pampa - A° Chinaito	11	21,4	36.945	01/11/2014	01/08/2015	2	
16	9	10	51	JUJUY	52	Lte. Con Salta / Jujuy - Susques	Rio Chucallito - Susques	11	22,9	19.700	01/06/2015	29/02/2016	0	
16	9	11	51	SAN LUIS	146	Lujan (Emp. R.N. N° 20) - Barril	km. 0 - km. 34,99	11	35,0	40.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
16	9	12	51	SAN LUIS	147	Rio El Medano - La Chanarienta	KM. 874,22 - KM. 923,10	11	48,9	40.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
16	9	13	51	LA RIOJA	38	Emp. Av. Almonacid - Emp. R.P. N° 9	KM. 432,78 - KM. 462,75	11	30,0	25.000	01/06/2015	29/08/2022	0	
16	9	14	51	LA RIOJA	38	Emp. R.P. N° 9 - Lte. c/Catamarca	KM. 462,75 - KM. 509,45	11	46,0	21.000	01/06/2015	31/10/2015	0	
16	9	15	51	LA RIOJA	40	Villa Union - Las Tucumanesas	KM. 3765,73 - KM. 3780,34	11	14,6	10.410	01/06/2015	30/05/2016	0	
16	9	16	51	SGO DEL ESTERO	98	Lte. c/Santa Fe - Banderas	KM. 180 - KM. 226	11	46,0	25.000	01/06/2015	30/11/2015	0	
16	9	17	51	SGO DEL ESTERO	16	Lte. c/Chaco - El Cabure	KM. 318 - KM. 388	11	70,0	39.862	01/03/2015	30/12/2015	2	
16	9	18	51	SGO DEL ESTERO	34	El Bodabal - Rio Ureña	KM. 850 - KM. 905	11	10,0	25.000	01/06/2015	31/03/2016	0	
16	9	19	51	TUCUMAN	Ex 34	Lte. c/Santiago del Estero - Pampa Pozo	KM. 857,52 - KM. 893,24	11	35,7	22.620	01/11/2014	31/10/2015	2	
16	9	20	51	TUCUMAN	Ex 34	Pampa Pozo - Lte. Con Salta	KM. 893,24 - KM. 925,84	11	32,6	25.524	01/11/2014	31/10/2015	2	
16	9	21	51	CHACO	98	Acc a La Tigra - Emp RN N° 16	KM 1078,00 - KM 1111,48	11	34,2	23.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
16	9	22	51	CHACO	98	Emp RN N° 16 - Emp RP N° 9	KM 1111,48 - KM 1168,20	11	54,7	23.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
16	9	23	51	TIERRA DEL FUEGO	3	San Sebastian - Estancia Sara	km 2766,87 - km 2790,70	11	23,8	25.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
16	9	24	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Estancia Sara - Cabo Domingo	km 2790,70 - km 2829,83	11	39,1	30.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
16	9	25	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Kosovo - La Herradura	km 2974,42 - km 3006,28	11	31,6	56.370	01/11/2014	30/10/2016	2	
16	9	26	51	SALTA	16	Lte. Con Chaco - El Quebrachal	Km. 503 - 577,55	11	74,0	20.000	01/06/2015	29/02/2016	0	
16	9	27	51	SALTA	16	El Quebrachal - Emp. R.N. N° 9/34	Km. 577,55 - Km. 707,25	11	130,0	24.500	01/11/2014	01/08/2015	2	
16	9	28	51	SALTA	34	Lte. C/ Sgo del Estero - Emp. R.N. N° 9	Km. 905,29 - Km. 974	11	69,0	20.000	01/06/2015	30/11/2015	0	
16	9	29	51	SALTA	34	Gral. Mosconi - Lte. C/ Bolivia	Km. 1453 - Km. 1488	11	35,0	20.000	01/11/2014	01/08/2015	2	
16	9	30	51	SALTA	81	Pluma de Pato - Emp. R.N.N° 34	Km. 1773 - Km. 1863	11	90,4	25.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
16	9	31	51	CHUBUT	3	Acc. Ea. San Pedro - R.P. N° 2 (A Piramides)	Km. 1352,13 - Km. 1372,22	11	21,6	27.000	01/06/2015	31/03/2016	0	
16	9	33	51	CHUBUT	3	A/N R.N.N° 25 (Trelew) - Malaspina	Km. 1460 - Km. 1691,45	11	231,5	30.272	01/11/2014	31/10/2015	2	
16	9	34	51	RIO NEGRO	1s40	Emp. R.N.N° 23 - Las Bayas	km. 105,17 - km. 165,81	11	60,6	19.523	01/11/2014	02/07/2015	2	
16	9	35	51	RIO NEGRO	1S40	Las Bayas - Lte. Rio Negro/ Chubut	km. 165,81 - km. 240,65	11	74,8	38.896	01/06/2015	30/05/2016	0	
16	9	36	51	SANTA FE	98	Emp. R.P.N° 11 - Emp. R.P.N° 95		11	123,0	21.000	01/06/2015	31/03/2016	0	
16	9	37	51	ENTRE RIOS	12	Emp. R.P.N° 12 - Emp. R.P.N° 32	Km. 333,49 - Km. 401,43	11	67,9	29.200	01/06/2015	30/01/2016	0	
16	9	38	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - Emp. R.N.N° 127	Km. 489,21 - Km. 500,48	11	11,3	20.000	01/06/2015	30/11/2015	0	
16	9	39	51	BUENOS AIRES	33	Bahia Blanca - Trenque Lauquen		11						12
16	9	40	51	JUJUY	52	Emp. R.P. N° 70 - Lte. Con Chile	Km. 194,02 - Km. 257,06	8	63,0	38.520	01/06/2015	30/01/2016	0	
16	9	41	51	LA RIOJA	79	Ulapes - Desiderio Tello	Km. 96,42 - Km. 137,82	8	41,4	25.000	01/06/2015	29/11/2016	0	
16	9	42	51	JUJUY	52	Emp. R.N. N° 9 - Emp. R.P. N° 79	El Quemado (Km. 35,94) - Emp. R.P. N° 79 (Km. 62,68)	5						12
16	9	43	51	SGO DEL ESTERO	98	Los Tableros - Pinto	Km. 241 - Km. 285	11	44,0	25.000	01/06/2015	30/01/2016	0	
16	9	45	51	ENTRE RIOS	131	Crespo - A° La Esperanza	km. 21,30 - km. 23,30	11	2,0	25.000	01/06/2015	30/01/2016	0	
16	9	46	51	ENTRE RIOS	12	Emp.RPN°1-Rio Guayquiraro(Limite con Corrientes)	km. 604,7 - km. 647,2	13	43,0	40.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
16	9	47	51	SALTA	34	Emp. R.N.N° 0 - Embarcación	Km. 1329 - km. 1348	5	18,8	25.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
16	9	48	51	SALTA	34	Embarcacion - Emp. R.N. N° 81	Km. 1348 - km. 1375	5	27,3	25.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
16	9	49	51	CHUBUT	25	Trelew - Dolavon	km. 34,95 - km. 56,46	11	21,5	40.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
Total Obras de Conservación Mejorativas Fase II										1.217.760				
Total Mantenimiento										9.036.580				
Construcciones														
Pasos Fronterizos y Corredores de Integración														
22	2	2	51	CATAMARCA	40	Rio Agua Clara - Rio Las Cuevas	Rio agua clara km 809 - El Eje km 847	8	38,0	94.127	17/04/2006	15/08/2008	8	
22	2	3	51	CHUBUT	40S	Lte. c/Santa Cruz - Emp R.P.N°22	(1940-1979)	8	41,4	321.409	12/09/2011	11/12/2015	6	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/09/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
22	2	6	51	SGO DEL ESTERO	16	Lte. con Chaco - El Cabure	Seccion I: Lte. C/Chaco - Los Pirpintos	8	38,6	63.314	18/12/2006	16/09/2010	8	
22	2	18	51	TIERRA DEL FUEGO	Comp.I	Emp. R.N.N°3 - Lte. con Chile	Prog. 0 - Prog. 10,88	8	10,9	72.306	01/06/2013	01/03/2015	6	
22	2	23	51	SGO DEL ESTERO	16	Lte. c/Chaco - El Cabure	Seccion II - Los Pirpintos - El Cabure	8	29,2	58.381	17/10/2006	16/07/2009	7	
22	2	34	51	CORDOBA	158	Villa Maria - Gral. Deheza	Prog. 156,37 - Prog. 220,62	8	62,9	244.064	04/04/2007	03/05/2010	8	
22	2	35	51	CORDOBA	158	Villa Maria - Rio Cuarto	Chucul - Rio Cuarto	5	19,0	38.272	05/05/2008	03/01/2010	7	
22	2	41	51	SALTA	34	Moscoril - Tartagal (Av. Urbana)		8	6,0	18.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	2	46	51	MENDOZA	7	Potrerrillos - Lte. con Chile		5	70,0	46.000	01/06/2015	30/05/2018	0	
22	2	48	51	SAN JUAN	150	Km 351 - Km 370 - Lte. con Chile		8	19,0	68.244	01/06/2015	29/11/2016	0	
22	2	50	51	SALTA	51	Muñano - San Antonio de los Cobres		8	20,7	111.464	20/10/2012	19/10/2014	6	
22	2	52	51	MENDOZA	40S	Malargue - Lte. con Neuquen (S III)	Prog. 2887,23 - Prog. 2937,27 A° Loncoche	8	50,0	267.263	20/07/2010	19/03/2014	7	
22	2	53	52	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.P.N°20 - Emp. R.P. "J" (Colonia Elia)	8	27,7	200.549	26/11/2006	26/05/2011	8	
22	2	53	53	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp. RP"J" (Colonia Elia) - A° Colman	8	34,8	404.593	21/09/2007	20/05/2012	7	
22	2	53	54	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	A° Colman - Emp. R.P.N°29	8	33,3	433.149	28/06/2007	26/11/2011	7	
22	2	53	55	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.P.N°29 - Ubajay	8	35,6	536.832	30/07/2007	26/09/2013	7	
22	2	53	56	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Ubajay - Emp. R.N.N°18	8	35,0	444.514	01/06/2007	29/06/2013	7	
22	2	53	57	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.N.N°18 - A° Ayui Grande	8	32,7	487.787	01/06/2007	29/05/2013	7	
22	2	53	58	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	A° Ayui Grande - A° Mandisovi Grande	8	34,8	347.849	29/06/2007	26/10/2012	8	
22	2	53	59	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	A° Mandisovi Grande - Rio Mocoreta	8	35,9	516.979	01/06/2007	01/04/2014	8	
22	2	53	60	CORRIENTES	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Rio Mocoreta - A° Curupicay	8	33,6	385.922	21/09/2007	18/02/2014	7	
22	2	53	61	CORRIENTES	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	A° Curupicay - Emp R.N.N°127	8	29,3	389.861	21/09/2007	18/02/2014	7	
22	2	53	62	CORRIENTES	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp R.N.N°127 - Estab. San Agustin	8	32,4	449.930	01/10/2007	30/09/2014	6	
22	2	53	63	CORRIENTES	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Secc II: Estab. San Agustin - Emp. R.P.N°126	8	30,4	381.144	21/09/2007	19/04/2013	8	
22	2	53	64	CORRIENTES	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.P.N°126 - Emp. R.N.N°117	8	27,6	279.236	21/09/2007	21/05/2011	8	
22	2	53	65	CORRIENTES	117	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.N.N°14 - Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto)	8	8,0	126.215	13/12/2007	11/06/2012	8	
22	2	53	66	CORRIENTES	s/n	Guauguaychú - Paso de los Libres	Nuevo accesos al Centro de Frontera	8	4,0	90.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	2	54	51	JUJUY	9	Circunvalación Acceso a Los Alisos		8	5,0	10.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
Total Pasos Fronterizos y Corredores de Integración										6.887.404				

Obras por Convenio con Provincias

22	3	1	51	PAIS	VS	Convenios con Provincias y Municipios		14	0,0	4.844	01/01/2014	31/12/2014	6	B
22	3	2	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Alto Jague	A: Vinchina - A. Jague y B: Acc. a Alto Jague	8	39,0	91.241	04/06/1999	31/12/2014	14	
22	3	7	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco)	III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca	8	29,6	102	15/09/1999	14/01/2000	10	
22	3	11	51	MISIONES	P19	Wanda - Deseado	Arroyo Grande - Deseado	5	30,0	17.635	09/10/2009	08/07/2013	7	
22	3	19	51	SANTA CRUZ	3	Planta LU 12 - Calle Italia - Autovía	Aeropuerto - Av. San Martin (R.N.N°3) - 1° Etapa	8	6,4	119.559	26/09/2005	25/10/2011	7	
22	3	25	51	SANTA FE	95	Emp. R.P. N° 286 - Lte. C/Chaco	Secc. I km. 862,31 - 912,02	5	49,7	106.412	01/09/2005	30/08/2008	8	
22	3	27	51	SANTA FE	A008	Av. Pellegrini (Aut. Rosario-Cordoba)-Av. San Martin(Tramo A)	Km 10,125 - km 20,846	5	10,7	310.793	15/07/2009	14/03/2015	6	
22	3	27	52	SANTA FE	A008	AvCircunv de Rosario(Colectoras)-Av S.Martin-Emp. Av Belgrano	Km 20,846 - km 29,00	8	8,3	30.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	3	75	51	SANTA FE	98	Vera - Tostado	km 77,00 - km. 123,43	5	46,4	18.036	04/10/2004	05/03/2006	8	
22	3	86	51	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Valcheta - Musters km 77 - Km 105 (Seccion I)	8	28,2	27.988	01/12/2004	31/03/2008	8	
22	3	86	55	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Talcahuala - Sierra Colorada km 201 - km 225 (Seccion V)	8	23,9	29.840	23/03/2006	20/10/2008	8	
22	3	86	56	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Sierra Colorada - Los Menucos km 225 - Km 269	8	43,8	87.226	01/02/2007	02/05/2009	8	
22	3	86	57	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Los Menucos - Maquinchao km 269 - Km 340	8	72,0	107.687	23/03/2006	21/03/2009	8	
22	3	86	58	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Maquinchao - Jacobacci km 341,07 - km 414,57	5	73,5	204.055	22/06/2009	21/12/2011	8	
22	3	86	59	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Jacobacci - Comallo km 0 - Km 45	8	45,0	429.846	13/09/2011	11/09/2014	6	
22	3	86	60	RIO NEGRO	23	Ing Jacobacci - Comallo	km 45 - km 75	8	30,0	274.334	12/12/2011	12/08/2015	6	
22	3	86	61	RIO NEGRO	23	Comallo - Pilcaniyeu Viejo	km 75 - km 93	8	18,0	253.917	05/12/2011	05/08/2015	6	
22	3	86	62	RIO NEGRO	23	Comallo - Pilcaniyeu Viejo	km 75 - km 93	8	36,0	431.241	27/09/2013	27/03/2016	6	
22	3	87	51	NEUQUEN	242	Emp. R.N.N°40 - Limite con Chile	Aduana - Limite con Chile	8	7,1	46.936	29/03/2014	28/08/2014	7	
22	3	88	51	SANTA CRUZ	3	Caleta Olivia - Gran Bajo San Julian	kkm 1970,40 - km 2026	8	55,6	231.983	06/01/2007	04/12/2013	7	
22	3	88	52	SANTA CRUZ	281	Emp. R.N.N°3 - Pto. Deseado	Emp. R.N.N°3 - km 65 / Acc. Pto. Deseado	8	32,6	71.445	27/08/2010	30/10/2013	7	
22	3	89	51	SAN JUAN	149	Las Flores - Iglesias		8	12,8	29.462	10/12/2013	09/12/2014	6	A
Total Obras por Convenio con Provincias										2.924.582				

Mejoramiento y Reposición de Rutas

22	4	1	51	PAIS	Vs	Rehabilitaciones Menores	Nacional	14	201,8	213.207	01/01/2014	31/12/2014	6	B
22	4	3	51	RIO NEGRO	258	Variante desde R.N. N°237	Variante Paso por Bariloche	8	14,7	17.199	14/10/1999	11/05/2008	8	
22	4	5	51	SAN JUAN	40	San Roque - Huaco (obras faltantes)	Prog. 0 - Prog. 41,530	8	41,5	311.467	25/06/2009	25/09/2014	6	
22	4	25	52	BUENOS AIRES	3	La Matanza Seccion II	Km 29,2 - km 37,86	8	8,7	296.000	30/09/2005	29/04/2010	8	
22	4	29	51	CHUBUT	3	Comodoro Rivadavia - Km 1886 (Rada Tilly)	km 1838 - km 1845	8	6,8	35.624	12/04/2005	10/09/2008	7	
22	4	30	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Seccion I)	Km 1845 - km 1867	8	22,3	642.244	01/04/2009	28/10/2016	6	
22	4	31	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Seccion II)	Km 1867 - km 1908,6	8	41,6	940.259	01/08/2008	29/12/2017	6	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/09/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
22	4	39	51	TUCUMAN	38	Río Marapa - Principio de Autopista (Sec. III)	Acceso a Concepción - Acceso a Monteros y Acceso a Concepción	8	26,6	257.078	14/01/2008	13/11/2010	7	
22	4	41	51	CORDOBA	158	Variante paso por Villa María	Interc. con AU009 - Interc. R.P.N°2	8	13,1	425.586	01/09/2014	01/03/2016	4	
22	4	42	51	SANTA CRUZ	40S	Limite c/Chubut - Perito Moreno		8	67,5	186.336	17/11/2006	16/03/2012	7	
22	4	45	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza	km 1038,67 - km 1041,90	8	3,2	13.654	14/05/2004	12/01/2006	8	
22	4	50	51	NEUQUEN	234	San Martín de los Andes - Emp. R.N.N°231	Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Trafal	8	25,9	174.962	08/10/2004	06/04/2015	6	
22	4	51	51	SANTA CRUZ	3	Variante Caleta Olivia	Intersección Norte R.N. N° 3 - Intersección Sur R.N.N°3	8	7,0	579.451	28/09/2006	26/10/2015	6	
22	4	53	51	LA PAMPA	143	Emp. RPN°10 - Santa Isabel	II a: km 58,70 y II b: (Parcial) Km 0,00 - Km 11,077	8	14,4	1.238	08/10/2004	08/04/2006	8	
22	4	58	51	CORRIENTES	12	La Paz - Esquina (Obra faltante puentes)	A° Curupi-Bzo.Guayquiraró-R.Guayquiraró-A°Carumbe - km646/km648	8	1,0	11.755	01/06/2007	30/06/2010	8	
22	4	64	55	FORMOSA	81	Ing. Juarez - Las Lomitas	Los Chiriguanos - Ing. Juarez	8	44,9	52.306	13/10/2004	12/07/2008	7	
22	4	64	56	FORMOSA	81	Ing. Juarez - Lte.C/Salta	Sección I:Ing. Juarez - km 25,5	8	24,4	56.000	29/11/2006	29/12/2007	8	
22	4	64	57	FORMOSA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	km 25,5 - Limite con Salta	8	27,0	41.759	10/10/2006	09/12/2007	8	
22	4	64	61	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.III)	8	30,0	13.666	01/04/2006	31/03/2007	7	
22	4	70	51	SANTA CRUZ	S/N°	Ruta Parque Nacional Los Glaciares	Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores	8	29,0	104.807	12/11/2003	10/12/2009	8	
22	4	72	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. RP N°11	Sección I: Tres Lagos - km 50	8	50,1	68.139	27/05/2004	26/05/2007	8	
22	4	74	51	SANTA CRUZ	40S	Emp. R.P.N°11 - El Cerrito	Sección I: El Cerrito - km 34	5	34,0	28.418	22/11/2003	20/10/2011	7	
22	4	81	51	SANTA FE	7	Variante Laguna La Picasa	km. 380 - Km. 390,5	8	10,5	67.012	01/02/2006	03/07/2007	8	
22	4	82	51	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	IIb: Ballesteros-Emp.R.P.N° 2 (V. Maria) - V. Maria - Oncativo (O.F.)	8	91,0	529.430	17/04/2006	15/08/2010	7	
22	4	82	52	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc II: Emp.R.P.N°E-59 - Ballesteros	8	63,0	903.315	16/05/2006	13/04/2013	7	
22	4	82	53	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc Ib: Emp. R.P.N°E-59 - Int. c/R.N.N°9 Actual	8	45,0	1.252.173	17/12/2008	16/10/2013	7	
22	4	84	51	FORMOSA	95	Emp. R.N. 81 - Lte. C/ Chaco - Sec. I	Lte. c/Chaco- Prog 29,800 (C. B. Vista - Pto. Lavalle)	8	25,0	145.872	14/05/2007	11/01/2010	8	
22	4	85	51	SGO DEL ESTERO	89	Suncho Corral - Emp. R.N.N°34 (Taboada)	km 490,51 - km 523,59	8	33,1	210.879	17/08/2010	16/06/2015	6	
22	4	86	51	SGO DEL ESTERO	98	Limite Santa Fe - Bandera	Km 180,79 - km 226,67	5	45,9	91.426	21/02/2006	21/08/2009	8	
22	4	87	51	MENDOZA	40	Malargüe -Lte. con Neuquen (Sección II)	Sección II km 2823,90 (LA PASARELA) - km 2887,25	8	63,4	371.228	01/02/2013	31/01/2015	6	
22	4	88	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte con Neuquen (SI) Ex. Secc. III	Sección I km 2776,70 - km 2823,90 (Pasarela)	8	47,2	76.195	09/06/2010	31/12/2015	14	
22	4	89	51	SANTA CRUZ	288	Piedrabuena - Tres Lagos	Emp. R.P.N°27 (La Julia) - km 75	8	75,0	1.018.282	13/03/2012	11/03/2016	6	
22	4	89	53	SANTA CRUZ	288	Ea. La Julia - Emp R.N.N°40 (Tres Lagos)	Km 75 - km 273,17 (Tres Lagos)	8	68,7	917.105	13/11/2012	11/11/2016	6	
22	4	90	51	SANTA CRUZ	3	Acceso Sur a Caleta Olivia		8	6,0	4.400	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	4	93	51	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección III: km 89 - Bajo Caracoles	8	42,0	250.853	08/09/2009	07/04/2013	7	
22	4	94	52	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julian - Río Gallegos	Comandante Luis Piedrabuena - Est. Los Alamos	8	118,0	164.818	15/09/2005	14/06/2011	7	
22	4	94	53	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julian - Río Gallegos	Est. Los Alamos - Aeropuerto Río Gallegos	8	112,0	162.740	03/12/2005	01/12/2011	8	
22	4	95	51	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección II: km 49 - km 89	8	40,0	178.255	24/11/2006	22/11/2011	7	
22	4	96	51	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Bajo Caracoles (R.P.N°39) - Río Olnie- km 2189,52 - km 2215,91	8	26,4	92.902	01/03/2007	29/10/2011	8	
22	4	96	52	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Río Olnie - Las Horquetas -Sec. I - II - km 2215,91 - km 2289,64	8	72,9	248.746	07/11/2006	06/04/2013	7	
22	4	96	54	SANTA CRUZ	40	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Acc. Pte s/Río Chico - Gdor. Gregores - Sec. I - II - sobre R.P.N°25	8	66,5	422.636	21/08/2008	20/05/2015	6	A
22	4	96	55	SANTA CRUZ	40	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Sec. I - II - Sobre R.P.N°29	8	57,0	332.823	16/01/2009	16/05/2015	6	A
22	4	96	56	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Lago Cardiel - Tres Lagos -Sec. I-II	8	72,7	670.534	08/09/2009	08/05/2015	6	
22	4	96	57	SANTA CRUZ	40	Lago Cardiel - Tres Lagos	Sección III - Acc a Tres Lagos por R.N.N°288	8	44,1	367.443	08/09/2009	08/05/2015	6	
22	4	97	51	SANTA CRUZ	P12	Emp. R.P.N°25 - Pico Truncado	km 245,00 - Pico Truncado	8	105,0	219.579	06/01/2007	03/02/2013	7	
22	4	97	52	SANTA CRUZ	P12	Emp. RPN°25 - Pico Truncado	Empalme R.P.N°25 - km 245,00 (Gdor Moyano)	8	204,0	114.551	30/12/2004	28/06/2012	7	
22	4	98	51	SANTA CRUZ	40	28 de Noviembre - Rospentek	Pte. De Acc. A Rospentek y Pavim en Av. 28 de Noviembre	8	11,0	65.471	19/01/2006	17/12/2014	6	A
22	4	99	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. R.P.N°11	Sección II: km 50 - km 86	8	36,0	86.506	30/05/2006	28/04/2010	7	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas										13.436.709				

Obras por Concesión sin Peaje COT

22	5	1	51	FORMOSA	11-A011	Corredor 28	Resistencia - Lte. c/Paraguay	13	286,3	330.129	01/06/1998	26/12/2014	6	A
22	5	2	51	BUENOS AIRES	33	Corredor 31	Bahía Blanca - Emp. R.N.N°5	13	312,4	257.540	02/02/1998	31/05/2011	7	
Total Obras por Concesión sin Peaje COT										587.669				

Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes (*)

22	6	3	51	CORRIENTES	12	Esquina - Goya (Pte. s/1° Aliviador R. Corrientes) metros	Prog. 713,33	8	36,0	14.576	01/11/2014	01/05/2016	2	
22	6	4	51	CORRIENTES	12	Goya - San Roque (Pte. s/ Río Batelito) metros	Prog. 735,68	8	180,0	13.975	01/09/2014	31/08/2015	4	
22	6	5	51	CORRIENTES	123	Emp. R.P.N°40 - Emp. R.N.N°14	Pte. s/Río Miriñay	8	150,0	25.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	6	12	51	SANTA FE	11	Puente s/Río San Lorenzo		8	30,0	1.700	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	6	13	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Canal Serodino)	Prog. 349,22	8	30,0	9.536	25/02/2011	31/12/2014	6	A
22	6	14	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° Colastine)	Prog. 413,87 - Maciel - Coronda	8	37,0	8.734	17/07/2009	15/12/2013	7	
22	6	15	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° 3° Coronda)	Prog. 415,736	8	22,0	16.428	01/08/2011	31/12/2014	6	
22	6	16	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° 2° Coronda)	Prog. 416,67	8	80,0	14.630	05/12/2007	05/03/2009	8	
22	6	17	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° 1° Coronda)	Prog. 417,14	8	43,0	6.406	18/11/2009	17/11/2010	8	
22	6	18	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° Matadero)	Prog. 425,54	8	32,0	1.140	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	6	19	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° Bragado)	Prog. 429,95	8	32,0	1.460	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	6	20	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° de los Padres)	Prog. 443,03	8	30,0	1.170	01/06/2015	30/05/2016	0	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/09/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs	
22	6	21	51	CORDOBA	35	V. Mackena - Holmberg (Pte. S/A° El Gato)	Prog. 670,07	8	30,0	14.040	01/11/2014	31/10/2015	2		
22	6	22	51	CORDOBA	9	Emp. R.P.N°21 - Lte. c/ Sgo. del Estero (Pte. s/A° San Miguel)	Prog. 898,61	8	30,0	6.336	01/09/2010	31/12/2011	8		
22	6	24	51	MENDOZA	40S	Malargue - Bardas Blancas (Pte. s/Rio Malargue)	Prog. 336,20	8	80,0	19.245	16/01/2012	15/12/2014	14		
22	6	25	51	NEUQUEN	234	La Rinconada - Junin de Los Andes (Pte. s/Rio Alumine)	Inicio y Fin del Puente s/Rio Collon Cura y Accesos	8	1.195,0	46.769	24/02/2012	23/04/2016	6		
22	6	26	51	RIO NEGRO	23	Clemente Onelli - Comallo (Pte. s/A° Comallo)	Prog. 516,00	8	50,0	1.900	01/06/2015	30/05/2016	0		
22	6	27	51	RIO NEGRO	23	Puente s/Rio Pilcaniyeu		8	90,0	3.000	01/11/2014	31/10/2015	2		
22	6	28	51	JUJUY	34	San Pedro - Calleagua (Pte. S/Rio San Lorenzo)	Prog. 1245,5	8	330,0	19.134	12/09/2006	11/06/2009	7		
22	6	32	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. S/A° San Antonio)	Prog. 118,70	8	60,0	3.700	01/06/2015	30/05/2016	0		
22	6	33	51	TUCUMAN	157	Lte. c/Sgo. del Estero - Monteagudo (Pte. s/R. Graneros)	Prog.1158,00	8	90,0	3.300	01/06/2015	29/11/2016	0		
22	6	34	51	TUCUMAN	157	Puente s/A° El Chileno		8	30,0	1.604	01/06/2015	30/05/2016	0		
22	6	39	51	SGO DEL ESTERO	9	Acc. a Sto. Domingo - Rio Saladillo	Pte. s/Rio Saladillo	5	39,0	3.000	01/06/2015	30/05/2016	0		
22	6	41	51	JUJUY	9	Lte. con Salta - Emp. R.N.N°66	Km 1678,81 - Pte. s/ Arroyo Huayco Hondo	8	530,0	5.982	08/01/2010	09/06/2011	8		
22	6	41	52	JUJUY	9	Lte. con Salta - Emp. R.N.N°66	Pte. Sobre Rio los Alisos - Acc. (km 1681,55)	8	880,0	12.162	02/06/2011	02/01/2015	14		
22	6	41	53	JUJUY	9	Lte. con Salta - Emp. Ruta Nacional N°66	Pte. s/ Rio Perico - y accesos (km 1670,15)	8	1.300,0	17.190	02/12/2010	30/01/2013	8		
22	6	42	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Rio Ampascachi)	Prog. 115,40	8	60,0	1.500	01/06/2015	30/05/2016	0		
22	6	43	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Rio La Viña)	Prog. 103,30	8	80,0	2.000	01/06/2015	30/05/2016	0		
22	6	44	51	ENTRE RIOS	12	Parana - Emp. R.N.N°18 (Pte.s/A°Las Tunas)	Prog. 447,34	8	30,0	1.500	01/06/2015	30/05/2016	0		
22	6	45	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Rio Carcaraña)	Prog. 343,44	8	70,0	2.347	01/06/2015	30/05/2016	0		
22	6	46	51	FORMOSA	11	Rio Bermejo - Montelindo (Pte. S/A° Mbigua)	Prog. 1120,72	8	20,0	1.730	01/06/2015	30/05/2016	0		
22	6	47	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Rio Chuñapampa)	Prog. 124,70	8	30,0	1.500	01/06/2015	30/05/2016	0		
22	6	49	51	SALTA	34	Obra Puente Rio Carapari	Km 1480,80	8	60,0	22.073	24/04/2014	23/04/2015	6		
22	6	51	51	CATAMARCA	38	Tres Puentes - El Portezuelo	Acc. A Sta.. Cruz (Cuestecilla) - Pte. S/Rio Paclin	8	100,0	2.535	01/06/2015	30/05/2016	0		
22	6	52	51	JUJUY	34	San Pedro - Calleagua	Pte. S/ FF.CC. Belgrano s/A° del Zanjon s/Rio Negro	8	400,0	50.000	01/06/2015	30/05/2017	0		
22	6	53	51	JUJUY	9	Pte. S/Rio Grande		8	200,0	30.000	01/06/2015	29/11/2016	0		
22	6	54	51	SALTA	34	Rio Piedras - Pichanal	Pte. S/Riacho Seco (1300 km)	8	42,0	52.722	27/04/2009	25/12/2012	7		
22	6	55	51	SALTA	68	La Viña/ Moldes - Pte. S/Seco	Km 97,77	8	30,0	13.600	01/06/2015	29/11/2016	0		
22	6	56	51	SALTA	68	La Viña/ Moldes - Pte. S/Viñaco		8	30,0	4.000	01/06/2015	30/05/2016	0		
22	6	57	51	SGO DEL ESTERO	0064	La Banda - Sgo del Estero	Puente sobre Rio Dulce y Accesos	8	856,0	40.389	30/06/2008	29/09/2010	8		
22	6	59	51	LA PAMPA	22	Puente s/ Rio Colorado	Prog. km 857,11	5	114,0	24.000	01/06/2015	30/05/2016	0		
22	6	60	51	CHUBUT	259	Trevelin - Lim. c/Chile	Ptes. s/ Arroyo Baguil, Los Rifleros y Blanco	8	68,0	12.000	01/06/2015	29/11/2016	0		
22	6	61	51	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Pte. s/Rio Salado	8	627,0	15.262	06/06/2011	05/04/2013	7		
22	6	62	51	CATAMARCA	38	km 576 - km 590	Pte. s/ Av. Circunvalación km 576 - 579	8	35,0					12	
22	6	63	51	ENTRE RIOS	18	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.P.N°32	Pte. s/ A° Quebracho y Acc. (km 46,16)	8	90,0	10.000	01/06/2015	30/05/2016	0		
22	6	64	51	ENTRE RIOS	131	Emp. R.P.N°11 - Emp. R.N.N°12	Pte. s/ A° La Ensenada y Acc. (km 19,10)	8	83,0	10.000	01/06/2015	30/05/2016	0		
22	6	65	51	FORMOSA	11	Pte. s/Rio Monte Lindo		8	20,0	11.200	01/06/2015	30/05/2016	0		
22	6	66	51	LA PAMPA	232	Emp. R.N.N°152 - Emp. R.N.N°22	Pte. s/Rio Colorado en Gobernador Duval	5	122,0	13.000	01/06/2015	30/05/2016	0		
22	6	67	51	MISIONES	12	Lte. Corrientes / Misiones - Posadas	Pte. s/Rio Zaiman	8	70,0	18.000	01/06/2015	30/05/2016	0		
22	6	68	51	MISIONES	12	Parana Mini - Montecarlo	Pte. s/A° Paranay Guazu - (km 1502,65)	8	204,0	91.125	01/06/2015	30/05/2016	0		
22	6	69	51	MISIONES	12	Parana Mini - Montecarlo	Pte. s/A° Caragatay - (km 1516,16)	8	35,0	11.000	01/06/2015	30/05/2016	0		
22	6	70	51	MISIONES	12	Montecarlo - El Dorado	Pte. s/A° Piray Guazu (km 1533,6)	8	168,0	15.000	01/06/2015	30/05/2016	0		
22	6	71	51	MISIONES	12	Posadas - Santa Ana (R.N.N°103)	Cuatro Puentes en Colectoras s/A° Zaiman	8	0,0					12	
22	6	72	51	SALTA	9	Salta - La Caldera	Pte. s/Rio Vaqueros - km 1608,62	8	108,0	10.000	01/06/2015	30/05/2016	0		
22	6	73	51	SALTA	9	Salta - La Caldera	Pte. s/ Rio Caldera km1612,21	8	236,0	20.000	01/06/2015	30/05/2016	0		
22	6	74	51	SALTA	34	Mosconi - Piquirenda	Pte.s/A° Yacucyito - km 1450,75	8	76,0	10.000	01/06/2015	30/05/2016	0		
22	6	75	51	SAN JUAN	153	Media Agua - Pedernal	Puente en km 10,59	8	21,0	10.000	01/06/2015	30/05/2016	0		
22	6	76	51	SANTA FE	9	Emp. R.N.N°A012 - Emp. A008	Pte. acceso a Comuna de Alvear - km 281,67	8	100,0	18.000	01/06/2015	30/05/2016	0		
22	6	77	51	SANTA FE	9	Emp. R.N.N°A012 - Emp. A008	Pte. acceso a Ciudad de Villa Gobernador Galvez - km 284,4	8	100,0	18.000	01/06/2015	30/05/2016	0		
22	6	78	51	TUCUMAN	38	Aguilares - Monteros	Pte. s/Rio Medina (km 729,20)	8	97,0	33.417	12/08/2013	11/12/2014	6		
22	6	79	51	TUCUMAN	65	Emp. R.N.N°38 - Lte. Tuc. Catamarca	Pte. s/ Rio Chirimayo km 17,68	8	120,0	10.000	01/06/2015	30/05/2016	0		
22	6	80	51	JUJUY	9	Puente sobre Rio Grande	Localidad de Tumbaya	8	100,0	30.000	01/06/2015	30/05/2017	0		
22	6	81	51	CHACO	16	Emp. R.N.N°16 - Emp. c/Av. Sarmiento	Pte s/ km 12,59	8	125,0	60.000	01/06/2015	30/05/2016	0		
22	6	82	51	FORMOSA	95	Lte. c/Chaco - Emp. R.N.N°81	Puente Lavalle	11	400,0	25.000	01/06/2015	30/01/2016	0		
22	6	83	51	FORMOSA	95	Emp. R.N.N°81 - Lte. R.N.N°86	Puentes s/A° Pilaga y Monte Lindo	5	193,0	20.000	01/06/2015	30/11/2015	0		
22	6	84	51	FORMOSA	95	Emp. R.N.N°81 - Emp. R.N.N°86	Puentes s/A° Pavao y Portejo	5	141,0	20.000	01/06/2015	30/11/2015	0		
22	6	85	51	SALTA	34	Emp. R.N.N°50 - Rio Seco	Pte s/Rio Bermejo km 1340,29	8	336,0	27.000	01/06/2015	30/05/2016	0		
22	6	86	51	TIERRA DEL FUEGO	Comp A	Emp. R.N.N°3 - Ea. Ma. Luisa	Pte s/Rio Chapel, A° Asturliana, A Pirinaica, R Iadrillero, R San Pablo	8	0,0	49.714	01/03/2015	27/02/2018	2		
22	6	87	51	TIERRA DEL FUEGO	Comp J/K	Varios Puentes		8	32,0	17.000	01/06/2015	30/05/2016	0		
22	6	88	51	TIERRA DEL FUEGO	Comp. "a"	Varios Puentes	Pte s/A° El Mono, R Lainez, A el Vasco, A del Medio, A El Muerto	8	136,6	48.177	01/03/2015	27/02/2018	2		
22	6	89	51	TUCUMAN	38	Aguilares - Monteros	Pte. s/ Rio Gastona (km 739,64)	8	313,2	15.000	01/11/2014	02/05/2015	2		
22	6	90	51	SAN LUIS	7	Lte. Cordoba/ San Luis - Lte. San Luis/ Mendoza	km 674	11	6,0	25.000	01/06/2015	30/05/2016	0		
22	6	91	51	JUJUY	9	Emp. R.N.N°52 - Tilcara	Quebrada de Hornillos - km 1761,9	8	2,0	7.000	01/06/2015	31/03/2016	0		

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/09/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
22	6	92	51	BUENOS AIRES	S/N	Recuperación Puente Transbordador Nicolas Avellaneda		5	78,0	80.000	01/11/2014	01/05/2016	2	
22	6	96	51	CORRIENTES	12	Pte. S/R. Corrientes - km. 714,50		5	372,9	15.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	6	97	51	JUJUY	9	Tilcara - Humahuaca: Pte. S/Río Yacoraité I y II		5	1.020,0	49.840	01/11/2014	01/05/2016	2	
22	6	98	51	MISIONES	12	A° Ita Curuzu - Km. 1509		5	103,0	40.095	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	6	99	51	PAIS	VS	Global de Puentes	Construcción de Puentes de menor Volumen de Obra	14	0,0	7.476	01/01/2014	31/12/2014	6	B
Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes										1.394.319				
Obras en Corredores Viales Concesionados														
22	7	3	52	SANTA FE	9	CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex RNN° 191 - RNN° A012	km 188 - km 278	5	90,0	46.473	23/07/2004	22/12/2006	8	
22	7	3	55	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 15 - Emp. RNN° 168 - Emp. RPN° 39	km 476 - km 607	5	131,0	7.637	04/01/2006	04/10/2006	8	
22	7	11	54	SAN LUIS	8	CVN° 4 - km304-km306-km442-km468/km475-km480/km595-km600/km695-km723	km442-km468/km475-km480/km595-km600/km695-km723	5	64,0	37.455	08/05/2006	07/08/2007	8	
22	7	13	51	SANTA FE	11	CVN° 6 - Emp. R.P. N° 100 (S) - Emp. R.N. N° 16	km 898 - km 939 / km 984 - km 1008	5	65,0	34.295	08/02/2006	09/07/2008	8	
22	7	14	57	BUENOS AIRES	226	CVN° 1 - km 129 - km 135	km 0 - km 4 - km 129 - km 135	5	10,0	12.364	17/01/2007	16/01/2008	8	
22	7	16	60	SANTA FE	11	CVN° 3 - San Justo - Gomez Cello	km 607 - km 635	5	28,0	26.512	14/03/2006	12/05/2008	8	
22	7	17	52	CORDOBA	8	CVN° 4 Obra N° 204 - Emp. R.N.N° 36 - Acceso a Succo	km 600 - Km 604 y Km 635 - Km 657	5	4,0	17.910	06/04/2006	06/05/2007	8	
22	7	19	52	MISIONES	12	CVN° 6 - Obra N° 230 - Emp. R.P. N° 34 - Posadas	km 1326- km 1336	5	10,0	8.398	04/04/2006	03/10/2007	8	
Total Obras en Corredores Viales Concesionados										191.044				
Obras en Circuitos Turísticos														
22	8	1	51	MISIONES	VS	Corredor de las Misiones		18	33,2	9.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	8	2	51	PAIS	-	Corredor de los Lagos	Global	18	51,5	8.589	01/01/2012	30/11/2012	7	
Total Obras en Circuitos Turísticos										17.589				
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II														
22	9	1	51	JUJUY	9	Puente s/Río Xibi - Xibi		8	0,2				12	
22	9	2	51	JUJUY	40	Lte. C/ Salta - Emp. R.N.N° 52	Secc. I y II - Corredor Minero	8	97,5	100.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	9	2	52	JUJUY	40	Emp. R.N.N° 52 - Coranzuli	Secc. I y II	8	72,0	545.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	9	2	53	JUJUY	40	Coranzuli - Orosmayo	Secc. I Coranzuli - Coyahuayma	8	68,5	364.916	01/11/2014	30/10/2016	2	
22	9	2	54	JUJUY	40	Orosmayo - Lte. Con Bolivia	Secc. I Orosmayo - Cusi-Cusi	8	67,0	459.345	01/11/2014	30/10/2017	2	
22	9	2	55	JUJUY	40	Coranzuli - Orosmayo	Secc II Coyahuayma - Orosmayo	8	33,0	395.528	01/09/2014	30/08/2016	2	
22	9	2	56	JUJUY	40	Orosmayo - Lte. C/ Bolivia	Secc II Cusi Cusi - Lte. C/ Bolivia	8	31,0	441.359	01/11/2014	30/10/2017	2	
22	9	3	51	LA PAMPA	151	Empalme R.N.N°143 - La Pampa - Rio Negro		8	59,0	7.000	01/06/2015	30/05/2018	0	
22	9	4	51	BUENOS AIRES	P/S/N°	Enlace con Ruta 21 y R.N.N°226 - Olavarría - Azul	Emp. R.N.N°226 - Emp. R.N.N°3	8	35,3	137.838	23/11/2007	21/10/2012	8	
22	9	5	51	SAN LUIS	7	Limite Córdoba / San Luis - Limite San Luis - Mendoza	Limite Córdoba / San Luis (km 653,94) - Acc. a Fraga - (km 730,97)	5	76,8	340.108	01/04/2013	31/03/2015	6	
22	9	5	52	SAN LUIS	7	Limite Córdoba / San Luis - Limite San Luis - Mendoza	Acc. A Fraga (km 730,55) - San Luis (km 792,42)	5	62,0				12	
22	9	5	53	SAN LUIS	7	Limite Córdoba / San Luis - Limite San Luis - Mendoza	San Luis (km 792,54) - Limite San Luis / Mendoza (km 865,68)	5	115,3	747.682	01/04/2013	31/03/2015	6	
22	9	7	51	SALTA	50	Pichanal - San Ramon de la Nueva Oran	km 0,00 - km 20,56	8	20,6	357.142	01/07/2008	29/03/2016	6	
22	9	8	51	SALTA	86	Tartagal - Tonono y Pte S/ Río Carapary	km 0,00 - km 32,400	8	33,0	52.620	01/11/2014	01/08/2015	2	
22	9	9	51	SALTA	51	Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-San Antonio de los Cobres-Minapona	Sección I: Campo Quijano (km 20,50) - El Tunal (km 34)	8	13,5	248.000	01/06/2015	30/05/2018	0	
22	9	9	52	SALTA	51	Campo Quijano - Chorrillos	Sección II A: Puente N° 2 (km 35,07) - Puente N°3 (Km 39,57)	8	4,5	66.990	15/11/2013	14/02/2015	6	
22	9	9	53	SALTA	51	Campo Quijano - Chorrillos	Sección II: El Tunal (km 34) - Chorrillos (km 44)	8	10,0	192.000	01/06/2015	30/05/2018	0	
22	9	10	51	SALTA	40	San Carlos - La Angostura	Secciones I y II	8	70,6	355.000	01/06/2015	30/05/2018	0	
22	9	10	52	SALTA	40	La Angostura - Payogasta	Secciones I y II	8	73,6	370.000	01/06/2015	30/05/2018	0	
22	9	10	53	SALTA	40	Payogasta - Esquina Colorada	Secciones I y II	8	100,4	400.000	01/06/2015	30/05/2018	0	
22	9	10	54	SALTA	40	Esquina Colorada - Lte. Con Jujuy	Secciones I y II	8	61,3	670.000	01/06/2015	30/05/2018	0	
22	9	12	51	MENDOZA	149	Uspallata - Lte c/San Juan	Estancia San Alberto - Estancia Tambillos	8	11,3	41.468	19/06/2009	17/01/2012	8	
22	9	12	52	MENDOZA	149	Uspallata - Lte c/San Juan	Est. Tambillos - Lte. San Juan	8	27,0	150.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	9	12	53	SAN JUAN	149	Lte c/Mendoza - Calingasta	Barreal - Calingasta	8	38,0	100.000	01/06/2015	29/05/2020	0	
22	9	16	51	MISIONES	14	Obras Intersección R.N.N°14 - Empalme R.P.N°4		8	0,5	3.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	9	17	51	CHACO	16	Autovía Nicolas Avellaneda s/RNN°16 - Pte. Gral. Belgrano	Emp RPN° 63 - Emp RN N° 11 (Prog 0 - Prog 7,6)	8	7,3	68.203	18/10/2006	17/04/2009	7	
22	9	18	51	CHACO	16	Paso por Saenz Peña		8	5,0	69.274	01/08/2007	31/05/2010	8	
22	9	22	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección II: Acceso a Aguilares - Concepción	8	9,5	280.316	11/10/2011	09/09/2014	6	
22	9	24	51	CATAMARCA	40	Agua Clara - Rio Las Cuevas	El Eje (Prog. 847,236) - Las Cuevas (Prog. 880,000)	8	32,8	515.282	01/08/2009	30/12/2014	6	
22	9	25	51	CATAMARCA	40	Pte.s/Río Santa María entre las localidades de San Jose y Palo Seco		8	0,2	8.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	9	26	52	CHACO	11	Autovía Emp. R.N.N°89 - Acc. Margarita Belen (S II)	Cementerio - Autódromo y Acceso (Cem. Pque Jazmin - Seminario)	8	5,3	8.563	10/02/2010	12/02/2013	8	
22	9	28	51	CHACO	P16	Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes		8	12,0	620.000	01/06/2015	29/05/2020	0	
22	9	29	51	CHACO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai	Km 180,67 - km 220,85	8	40,2	225.038	28/02/2013	27/02/2015	6	
22	9	29	52	CHACO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai	Km 220,85 - km 262	8	41,2	246.164	28/02/2013	27/02/2015	6	
22	9	29	53	CHACO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S III)	Km 262 - km 318,90	8	56,9	240.980	28/02/2013	27/02/2015	6	
22	9	29	54	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S IV)	km. 386,67 - 441,97	8	55,3	192.500	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	9	29	55	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S V)	Km 441,97 - km 484,35	8	42,4	147.000	01/06/2015	30/05/2017	0	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/09/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
22	9	29	56	INTERPROVINCIAL	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S VI)	Km 482,23 - km 520,12	8	41,5	188.854	30/06/2014	29/06/2016	6	
22	9	29	57	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S VII)	Km 520,12 - km 574	8	48,4	241.618	28/07/2014	26/07/2016	6	
22	9	29	58	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S VIII)	Km 574,42 - km 621,72	8	46,7	190.000	01/06/2015	30/05/2018	0	
22	9	29	59	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte	Km 621,12 - km 667,81	8	46,7	190.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	9	29	60	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte	Km 667,81 - km 707,25	8	39,4	140.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	9	30	51	CHACO	95	Reconstrucción Pte.Lavalle y repavimentación Pto.Lavalle-Santa Sylvina	Puente sobre Rio Bermejo	5	0,1	5.745	27/04/2009	26/08/2010	7	
22	9	31	51	CHACO	11	Puente Neembucu - Integración Pilar - Bermejo		8	0,2	20.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	9	33	51	CHUBUT	P71	Emp. R.N.N°258 (Emp.R.N.N°40) - Cholila	Km 0 - km 30	8	30,0	65.977	15/12/2005	14/05/2012	8	
22	9	35	51	CHUBUT	P19	Rio Pico - Emp. R.N.N°40	Tra. Sección km 0 - km 30	8	30,0	97.802	01/02/2006	23/05/2014	7	
22	9	37	51	CORDOBA	60	Empalme R.N.N°9 - Limite c/Catamarca	Km 826,6 - km 929,00	8	102,4	373.155	19/04/2010	17/10/2014	6	
22	9	38	51	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba		8	41,2	800.000	01/06/2015	30/05/2019	0	
22	9	38	52	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Cañada Jeanmaire - Arroyito	8	56,2	448.000	01/06/2015	30/05/2018	0	
22	9	38	53	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Arroyito - Rio Primero	8	54,8	657.000	01/06/2015	30/05/2018	0	
22	9	38	54	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Rio Primero - Montecristo	8	24,7	141.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	9	38	55	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Montecristo - Córdoba	8	24,7	149.500	01/06/2015	30/05/2018	0	
22	9	46	51	ENTRE RIOS	S/N	Puente Binacional Salto - Concordia		8	0,6	26.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	9	51	51	RIO NEGRO	151	Emp. R.N.N°22 - Colonia Catriel	Inter. con Acceso a Dique Ballester en B. del Medio km 28,95	8	0,5	13.637	06/06/2011	03/01/2013	8	
22	9	52	51	SANTA CRUZ	288	Empalme R.N.N°3 - La Julia	Cdte. Luis Piedrabuena - Ea. La Julia	8	73,6	369.657	07/03/2007	02/02/2015	6	
22	9	53	51	SANTA CRUZ	40	Guer Aike - Punta Loyola	Autovia Guer Aike - Rio Gallegos y desvio transito pesado	8	21,0	207.258	07/03/2007	03/10/2012	7	
22	9	53	52	SANTA CRUZ	40	Guer Aike- Punta Loyola	Acc. Aerop. R. Gallegos - Pte s/R. Chico	8	14,0	172.089	02/08/2007	29/11/2013	7	
22	9	56	51	CORDOBA	9	Córdoba - Emp. RNN°60	Sec. I: km. 752,08 - 753,66 y II: Rotonda Acc. A Sinsacate	8	2,2	22.251	01/03/2006	29/01/2008	7	
22	9	60	51	BUENOS AIRES	Av. Mitre	Calle 55 (Est. Hudson) - Av. F. Varela (Lim. Part. Quilmes)	Repavimentación y Ensanche Avenida Mitre	8	7,2	63.677	20/04/2006	17/02/2009	8	
22	9	63	51	BUENOS AIRES	S/N°	Acc. Autp. Buenos Aires - La Plata por Av. Iriarte (España)	Primera Etapa	8	2,6	25.238	24/01/2005	23/02/2007	7	
22	9	64	51	CATAMARCA	38	Paso Externo por la ciudad de Catamarca	Secciones I y V	8	10,7	147.961	01/03/2007	29/05/2012	8	
22	9	64	52	CATAMARCA	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca - S 2	Santa Cruz - El Portezuelo (Cuestecilla)	8	2,5	6.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	9	64	53	CATAMARCA	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca - S 3	Emp. Av. Circunvalación (salida a La Rioja)	8	16,2	50.000	01/06/2015	29/11/2016	0	
22	9	64	54	CATAMARCA	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca - S 4	R.P.N°33, Puente s/Rio del Valle - Puentes	8	4,7	13.000	01/06/2015	29/11/2016	0	
22	9	67	51	CHACO	16	Puente General Belgrano	Defensa contra Impacto de Embarcaciones	5	2,5	463.066	26/10/2009	25/06/2015	6	
22	9	70	51	CHUBUT	3	Estabilización Cerro Chenque	Acc. a Comodoro Rivadavia	5	0,0	244.454	19/12/2011	18/06/2015	6	
22	9	71	51	CHUBUT	P12	Emp. R.N.N°40 - Gualjaina	R.N.N°40 - km 27,00	8	27,0	57.310	01/02/2007	01/12/2010	8	
22	9	72	51	CHUBUT	P17	Trevelin - Corcovado	Sec. I :km 0 - km 26,28 y Acc. a Cerro Centinela (km 15,24-km 20,96)	8	32,0	158.630	08/03/2007	05/05/2015	6	
22	9	73	51	CHUBUT	P19	Rio Pico - Emp. R.N.N°40	Km 30,00 - Km 65,00 - 2° Sección	8	30,3	87.714	01/02/2008	31/05/2013	7	L
22	9	74	51	CHUBUT	P56-40	Alto Rio Senquer - Emp. R.P.N°20	Km 0 - km 7,735 (R40) - km 0 - km 28,896 (P56)	8	39,0	54.035	09/03/2006	07/05/2011	8	
22	9	85	51	CORRIENTES	P11-12	Puente Reconquista - Goya	Puente nuevo y accesos	8	50,0	2.750.000	01/06/2015	29/05/2020	0	
22	9	87	51	FORMOSA	11	Nueva Av. De Circunvalación de Formosa		8	20,4	152.000	14/09/2015	12/09/2017	0	
22	9	89	52	FORMOSA	86	Va. Gral. Guemes - Posta Cambio a Zalazar - SII	II - Fortin Leyes - San Martin N°2	8	32,7	144.183	10/08/2007	09/06/2010	8	
22	9	89	53	FORMOSA	86	Va. Gral. Guemes - Posta Cambio a Zalazar - S III	III - San Martin 2 - Cabo 1° Lugones	8	24,8	112.415	20/11/2007	19/06/2011	7	
22	9	89	54	FORMOSA	86	Va. Gral. Guemes - Posta Cambio Zalazar - S IV	IV - Cabo 1° Lugones - Posta cambio a Zalazar	8	37,5	160.918	10/10/2007	09/06/2011	7	
22	9	92	51	JUJUY	P1	Acc sur a San Salvador de Jujuy (Rio Blanco)	Pte. J. M. Gorriti - Emp. R.N.N°9	8	8,0	201.412	07/08/2006	06/04/2010	7	
22	9	97	51	MENDOZA	145	Paso Pehuénche Sección II - b	Prog. 22.900 - Acc. A Cajon Grande (km 18,5 - km 43,84)	8	25,3	132.811	22/03/2010	20/04/2015	6	
22	9	98	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuénche (Sección III- b)	Km 13,6 - Hito Pehuénche	8	16,8	162.697	02/01/2007	01/05/2013	7	
22	9	99	51	MENDOZA	145	Paso Hito Pehuénche Sección III	Acc. a Cajón Grande - Lte. c/Chile (km 0 - km 13,6)	8	13,6	110.160	15/01/2007	13/01/2010	7	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II										18.983.540				
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III														
22	10	1	51	MENDOZA	-	Obras Menores Ferrocarril Trasandino		8		32.500	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	10	2	51	MISIONES	-	Puente Internacional Encarnación - Posadas		17	1,0	8.515	01/06/2015	30/01/2016	0	
22	10	4	51	NEUQUEN	40	Acceso a Buta ranquil y Barrancas		8	2,5	1.950	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	10	6	51	NEUQUEN	231	Av. Circunvalación Villa La Angostura		8	6,0	245.655	01/11/2014	30/10/2016	2	
22	10	7	51	NEUQUEN	231-65-234	San Martin de Los Andes - Emp. R.N.N°231	Sección IV - Acc. Villa Trafal - Emp. R.N.N°231	8	38,9	146.260	21/02/2006	20/10/2014	6	
22	10	8	51	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a Chichinales - Acc. a Godoy	8	21,0	248.692	13/02/2008	13/03/2012	7	
22	10	8	52	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a Godoy- Acc. a Cervantes	8	21,0	441.022	01/09/2011	30/09/2015	14	
22	10	8	53	RIO NEGRO	22	Chichinales- Cipolletti	Acc. a Cervantes- Acc. a J. J. Gomez	8	22,0	554.810	03/02/2012	31/01/2017	6	
22	10	8	54	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acc. a J. J. Gomez - Acc. a Fernandez Oro	8	22,0	508.284	01/09/2014	30/08/2016	4	
22	10	8	55	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acc. a Fernandez Oro - Acc. a Parque Industrial Cipolletti	8	9,7	150.885	23/09/2011	21/09/2014	14	
22	10	9	51	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.N°237	I y II	8	32,1	433.267	21/10/2011	18/02/2015	6	
22	10	9	52	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.N°40	Sección II	8	32,0	252.020	21/10/2011	19/09/2015	6	
22	10	9	53	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.N°40	Acc. a Complejo Tecnológico Pilcaniyeu	8	11,4	76.921	21/10/2011	19/10/2014	6	A
22	10	11	51	RIO NEGRO	40	Acc. A Bariloche por Calle Monseñor Esandi	Emp. Calle 12 de Octubre - Emp. R.N.N°40	8	3,6	71.313	23/09/2008	21/11/2015	6	
22	10	11	52	RIO NEGRO	S/N	Acceso a Bariloche por calles Wiederhold y Miramar	Emp. Ex R.N.N°258 - Emp. R.N.N°40	8	1,9	2.723	03/05/2010	31/12/2012	8	
22	10	11	53	RIO NEGRO	S/N	Reparación de calles Capraro, Onelli y Elordi		5	3,1	4.760	01/06/2015	30/05/2016	0	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/09/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
22	10	12	51	SALTA	9	CVN°5 - Obra 24-B-1-Emp. RPN°3 - Emp RNN°34	km 1448 - KM 1462	5	14,0	19.737	18/12/2006	17/12/2007	8	
22	10	13	51	SALTA	16	Lte. c/Chaco - Emp. R.N.N°34	El Quebrachal - J.V. Gonzalez	5	1,4	20.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	10	15	51	SAN JUAN	150	Ischigualasto - R.N.N°40	Km 106 - km 131	8	25,0	361.591	15/07/2009	13/10/2014	6	
22	10	15	52	SAN JUAN	150	Ischigualasto - Emp. R.N.N°40	Sección II - a 2 km 131 - km 143	8	12,0	457.828	15/07/2009	13/10/2014	6	
22	10	15	53	SAN JUAN	150	Ischigualasto - Emp. R.N.N°40	Caballo Anca - R. Bermejo (Sección IIb) km 143 - km 155	8	12,0	106.003	24/06/2008	30/12/2014	6	A
22	10	15	54	SAN JUAN	150	Ischigualasto - Emp. R.N.N°40	R. Bermejo - Emp. R.N.N°40 (Sección III)	8	36,4	172.313	21/08/2007	19/12/2010	8	
22	10	22	51	SANTA FE	168	Río Colastine - Túnel Subfluvial Hernandarias		5	9,0	249.616	31/07/2007	30/03/2011	8	
22	10	23	51	SANTA FE	168	Túnel Subfluvial Hernandarias	Intercambiador La Guardia - Pte. s/Río Colastine	5	3,5	25.000	01/09/2004	01/07/2008	7	
22	10	24	51	SANTA FE	178	Emp. R.N.N°33 - Villa Eloísa	Km 115,76 - km 146	8	33,6	349.204	29/10/2008	26/02/2015	6	
22	10	25	51	SANTA FE	178	Las Rosas - Emp. R.N.N°34	203-233	8	30,0	78.000	01/06/2015	30/05/2018	0	
22	10	31	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección I: Río Marapa (Alberdi) - Acceso a Aguilares	8	21,0	310.647	10/06/2009	08/10/2014	6	
22	10	32	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección V: Emp. Traza Actual - Principio Autopista	8	13,9	120.148	08/03/2007	06/05/2011	8	
22	10	34	51	ENTRE RIOS	127-P6-P2-12-131-P32-18	Intersecciones rutas: 127/P6 -127/P2-12/131/P32-18/P32	Intersecciones varias	11	1,0	8.450	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	10	35	51	ENTRE RIOS	A015	Intersección R.N.N°A015 y calle Rosch	Conexión Acceso a Salto Grande y R.N.N°14	8	1,0	849	01/06/2015	30/11/2015	0	
22	10	37	51	LA PAMPA	35-P102	Rotonda Intersección (Castex)		8	0,5	3.915	01/06/2015	30/11/2015	0	
22	10	38	51	NEUQUEN	22	Neuquen - Arroyito	Intersección R.N.N°22 y R.N.N°237	8	1,5	4.856	01/06/2015	30/11/2015	0	
22	10	39	51	NEUQUEN	22	Urbano Zapala	Intersección Rot. Av. Fortabat - Rot. Emp. R.P.N°13	8	5,5	187.448	31/01/2011	30/09/2014	6	A
22	10	40	51	SANTA FE	11-A012	Acceso Sur - Mejoramiento Ferrovial	Intercambiador RNN°11 y RNN°A012 y pte. S/desvío ferroviario	8	2,4	39.327	14/11/2006	13/10/2008	8	
22	10	41	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Ushuaia - Lapataia	Int. Av H.Irigoyen/LNAlem-Portal Acc. Parque N. Tierra del Fuego-Ba. Lapataia-Acc. Ca	8	22,0	60.000	01/06/2015	29/11/2016	0	
22	10	41	52	TIERRA DEL FUEGO	3	Ushuaia - Lapataia	Portal Acc. Parque Nacional T.D.F. - Lapataia	8	23,0	100.000	01/06/2015	30/05/2018	0	
22	10	42	51	TIERRA DEL FUEGO	3-V-1	Emp. Ex. R.N. 3 - Usuahia	Km 3049,52 - km 3054,86	8	5,0	16.012	01/11/2010	02/04/2011	8	
22	10	47	51	CHUBUT	260	Empalme R.N.N°40 (S) - Emp. R.P.N°51	Sección I y Sección II	8	58,0	170.000	01/06/2015	30/05/2018	0	
22	10	47	52	CHUBUT	260	Emp. R.N. N° 40 - Emp. R.P. N° 51	Sección II		23,0	48.010	01/09/2015	01/03/2018	0	
22	10	48	51	CHUBUT	260	Empalme R.P.N°51 - Limite con Chile	Sección I Prog. 0.000 - Prog. 23.000	8	47,0	199.323	01/11/2014	01/05/2017	2	
22	10	48	52	CHUBUT	260	Emp. R.P.N°51 - Lte. c/ Chile	Sección II Prog. 23 - Prog. 45,90	8	22,9	220.360	01/11/2014	01/05/2017	2	
22	10	49	51	MENDOZA	7	Variante paso por Palmira		8	35,0	230.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	10	52	51	CORDOBA	19	Autopista Santa Fe - San Francisco	Sección III: Lte. c/Sta Fe - R.N.N°158	8	6,2	236.598	07/09/2009	05/09/2014	6	
22	10	54	51	CORRIENTES	117	Cotecar - Construcción Complejo Terminal de Cargas	Ingreso al CO.TE.CAR (D) - Control Aduanero	8	1,0	121.547	05/06/2006	03/04/2013	8	
22	10	63	51	MISIONES	14	Emp. R.P.N°20 (Gramado) - Emp. RP N° 17 (1 Sec.)	Prog. 1056,00-1090,00	8	34,6	662.236	16/03/2011	13/09/2014	6	
22	10	64	51	MISIONES	14	Emp. R.P.N°20 - Emp. R.P.N°17 (2 Sec.) (Dos Hermanas)	Prog. 1090 - 1117 - Pinalito - Emp. R.P.N°17	8	21,4	272.795	16/03/2009	13/09/2013	7	
22	10	65	52	CORDOBA	A019	Circunvalación Noroeste (O.F.)	R.P.N°5 - R.N.N°20	8	12,6	100.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	10	65	53	CORDOBA	A019	Circunvalación Noroeste (O.F.)	R.N.N°20 - R.P.N°E55	8	4,3	200.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	10	65	54	CORDOBA	A019	Circunvalación Noroeste (O.F.)	R.P.N°E55 - Av. Spilimbergo	8	5,3	300.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	10	67	51	SANTA CRUZ	40-293	Rospentek - Guer Aike - Rospentek - El Zurdo (Pte. Blanco)	R.N.N°293-Tr. - Emp R.N.N°40 - Paso Fronterizo Laurita	8	64,3	319.094	01/08/2006	29/12/2015	14	
22	10	67	52	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Guer Aike - SII	El Zurdo - Ea. Bella Vista (Puente Blanco)	8	81,5	395.416	22/03/2007	18/10/2015	6	
22	10	67	53	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Guer Aike - SIII	Ea. Bella Vista - Ea. Buitreras	8	41,0	206.059	09/04/2007	06/12/2013	7	
22	10	67	54	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Guer Aike - SIV	Ea. Buitreras - Guer Aike	8	42,0	186.944	09/04/2007	06/11/2011	8	
22	10	72	52	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2026,00 - km 2088,55	8	62,6	152.589	20/05/2006	18/10/2010	8	
22	10	72	53	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2164,79 - km 2184,79 y km 1907,80 - km 1970,00	5	82,2	303.565	01/11/2010	01/03/2014	8	
22	10	72	54	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2284,79 - 2303	5	18,6	52.641	22/08/2007	20/08/2009	8	
22	10	72	55	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2088- 2164,79	8	76,2	345.369	01/08/2013	31/07/2015	6	
22	10	73	51	TUCUMAN	65(EX365)	Emp. R.N.N°38 - Lte. c/Catamarca		8	30,0	25.000	01/06/2015	29/11/2016	0	
22	10	73	52	TUCUMAN	65	Emp. R.N.N°38 - Lte. c/Catamarca	Sección III Alpalchiri - Cochuna	8	18,0	54.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	10	73	53	TUCUMAN	65	Emp. R.N.N°38 - Lte. Tucumán/Catamarca	Sección IV Cochuna - Lte. Tucumán/Catamarca	8	22,0	300.000	01/06/2015	30/05/2018	0	
22	10	73	54	TUCUMAN	65	Emp. R.N.N°38 - Lte. Tucumán/Catamarca	Sección III, Subsección II: km 28 - Cochuna	8	8,0	42.000	01/06/2015	29/11/2016	0	
22	10	76	51	SALTA	34	Puente Internacional Salvador Mazza - Vacuilba		8	9,7	100.000	01/11/2014	30/10/2016	11	
22	10	79	51	CORDOBA	38	Reordenamiento Accesos a Cosquin - 2 Puentes		8	1,0	41.015	05/05/2007	01/12/2014	14	
22	10	80	51	CORDOBA	8	Obra de Intersección R.N.N°8 - Acceso Este Ciudad de la Carlota	Acceso Este Ciudad de la Carlota	8	0,5	2.080	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	10	81	51	CHACO	16	Autovia 16 - E. R. 63 - E. Cc. Puerto Tirol								12
22	10	84	51	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	(Sección I) Prog. 0,00 - Prog. 15,00	8	15,0	63.453	22/12/2008	21/10/2013	7	
22	10	84	52	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección II	8	15,0	70.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	10	84	53	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección III	8	15,0	60.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	10	84	54	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección IV	8	15,0	60.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	10	88	51	MENDOZA	7	Desaguadero - San Martín	La Paz - Santa Rosa	8	66,1	336.011	29/11/2007	28/05/2012	8	
22	10	88	52	MENDOZA	7	Desaguadero - San Martín	Desaguadero - La Paz	8	33,0	135.255	13/11/2008	12/08/2013	8	
22	10	90	51	SAN LUIS	20	Villa Dolores - Quines	Limite con Córdoba - Quines	8	48,0	20.625	01/06/2015	30/05/2016	0	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III										11.902.506				
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV														
22	11	6	51	SAN JUAN	149	Barreal - Uspallata	El Leoncito - Limite con Mendoza - Secc. I y II y Acc. Parque Nac. El Leoncito	8	42,6	70.119	14/05/2010	12/05/2013	7	
22	11	13	51	CORDOBA	158	Autovia San Francisco - Las Varillas	Sección I a San Francisco - Quebracho Herrado	8	23,5	435.101	01/06/2015	29/05/2021	0	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/09/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
22	11	13	52	CORDOBA	158	Autovia San Francisco - Las Varillas	Saturnino Laspiur - Las Varillas	8	43,3	680.475	01/06/2015	29/05/2021	0	
22	11	13	53	CORDOBA	158	Las Varillas - Villa María	Las Varillas - La Playosa	8	37,5	477.531	01/06/2015	30/05/2018	0	
22	11	13	54	CORDOBA	158	Las Varillas - Villa María	La Playosa - Villa María	8	43,4	569.764	01/06/2015	30/05/2018	0	
22	11	13	55	CORDOBA	158	Villa María - Gral. Deheza	Villa María - Emp. R.P.N°6	8	36,6	183.100	01/06/2015	30/05/2018	0	
22	11	13	56	CORDOBA	158	Villa María - Gral. Deheza	Emp. R.P.N°6 - Gral. Deheza	8	29,2	219.075	01/06/2015	30/05/2018	0	
22	11	13	57	CORDOBA	158	Gral. Deheza - Río Cuarto	Gral. Deheza - Pte. s/Río Chucul	8	39,7	198.550	01/06/2015	30/05/2018	0	
22	11	13	58	CORDOBA	158	Pte. s/Río Chucul - Río Cuarto	Pte. s/Río Chucul - Río Cuarto	8	21,2	106.150	01/06/2015	30/05/2018	0	
22	11	13	59	CORDOBA	158	San Francisco - Las Varillas	Sección 1 B Quebracho Herrado - Saturnino Laspiur	8	32,0	430.993	01/06/2015	29/05/2021	0	
22	11	14	51	SANTA CRUZ	288-P73	Rotonda en Intersección R.N.N°228 y R.P.N°73		8	0,5	12.730	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	11	19	51	SALTA	34	Fin Multitrocha - Lte. c/Jujuy		8	40,0	136.500	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	11	29	51	SGO DEL ESTERO	9	Circunvalación de Sgo del Estero	Emp. R.N.N°9 (N) - Emp. R.N.N°9 (S)	8	7,5	95.523	01/02/2008	30/10/2014	6	
22	11	32	51	SAN JUAN	153	Conexión Vial Los Berros - Barreal	Río Nikes - Pampa del Yalguaraz	8	39,8	54.000	01/06/2015	30/05/2018	0	
22	11	32	52	SAN JUAN	153	Pedernal - Intersecc. R.N.N°149	Ingreso a Túnel - El Portezuelo	8	17,0	98.000	01/06/2015	29/11/2016	0	
22	11	32	53	SAN JUAN	153	Pedernal - Intersecc. R.N.N°149	El Portezuelo - R.N.N°149	8	19,0	86.500	01/06/2015	29/11/2016	0	
22	11	34	51	RIO NEGRO	151	Emp. R.N.N°22 - Colonia Catriel	Intersección con R.P.N°69 - km 30,78 y Acc. a V. Manzano	8	6,0	11.663	17/06/2008	16/08/2009	8	
22	11	35	51	JUJUY	IV66	Perico - El Milagro	Emp. R.N°66 - Emp. R.N°34	8	13,0	60.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	11	36	51	JUJUY	66	Perico - El Cuarteadero	Emp. R.N.N°IV 66 - Emp. R.N°34	8	12,4	60.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	11	37	51	JUJUY	34	Lte. con Salta - Acceso a San Pedro de Jujuy		8	60,0	150.000	01/06/2015	30/05/2018	0	
22	11	37	52	JUJUY	34	San Pedro - Libertador General San Martín		8	57,0	400.000	01/06/2015	29/11/2016	0	
22	11	37	53	JUJUY	34	San Pedro - Libertador General San Martín	San Pedro (km 1197,50) - Pte. s/ Río Ledesma (km 1232,52)	8	37,0	203.500	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	11	37	54	JUJUY	34	San Pedro - Libertador General San Martín	Pte. s/ Río Ledesma (km 1232,50) - Callelga (km 1250,00)	8	20,0	110.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	11	45	51	TUCUMAN	157	Vte. Bella Vista - Emp Aut. R.N.N°38		8	8,0	21.000	01/06/2015	29/11/2016	0	
22	11	47	51	ENTRE RIOS	12	Acc a San Benito - Av Almafuerie (Parana)	Acceso Sur a Paraná	8	3,1	44.971	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	11	53	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S I)	I - Prog. 48200 - 70000	8	21,8	60.413	25/04/2008	24/04/2010	8	
22	11	77	51	LA RIOJA	75	Las Padercitas - Saogasta	Las Padercitas - Control Policial (Dique los Sauces)	8	6,0	17.128	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	11	78	51	LA PAMPA	154	Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22	Km 111,00 - km 136,48 (Emp. RN N° 22)	5	25,5	23.314	15/07/2010	13/12/2014	14	
22	11	81	51	SAN JUAN	20-141	Ciclovia Difunta Correa - Caucaete - Emp. R.N.N°141 - Caucaete y Difunta Correa	Sección: I - I a - I b - II y III: Acceso Difunta Correa - Lado Norte	8	29,8	15.308	28/09/2009	29/03/2011	8	
22	11	83	51	SANTA FE	A007	Red de accesos a la ciudad de Santa Fe (Circunv. Oeste y Acc. Norte)	19,1 kms	8	19,1	36.304	01/06/2015	29/11/2016	0	
22	11	86	51	SANTA CRUZ	S/N	Acceso desde R.N.N°281 a Pto. Deseado	Intersección con R.N.N°281 - Calle Almirante Zar: Veneciano - Parque Industrial	8	22,0	109.207	01/04/2007	29/12/2011	7	
22	11	88	51	MISIONES	12	Avda. Las Palmeras - Avenida Juan Domingo Peron en Posadas (Colectora)	Acceso Aeropuerto Capitalino - La Garita (km 10) y Acc. por Av. Cocomarola y R.P.N°	8	13,0	119.345	17/06/2013	16/06/2015	6	
22	11	92	51	JUJUY	P83	Emp. R.N.N°34 - Valle Colorado	Abra de Cañas - Rio Jordan	8	15,2	6.429	16/07/2008	14/01/2010	8	
22	11	92	52	JUJUY	P 83	Emp. R.N. N° 34 - Valle Grande (Colorado)	Secc: II - Pr. 45,350 - Pr. 75,450	8	30,1	7.525	24/07/2007	21/01/2009	8	
22	11	92	54	JUJUY	P83	Emp.R.N.N°34 - Valle Grande	Pr 0,000 - Abra Cañas	8	30,0	1.489	22/10/2007	20/01/2012	8	
22	11	94	51	SAN JUAN	153	Media Agua - Los Berros	Emp. R.N.N°40 - Pte. s/Río Korich	8	23,6	30.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	11	95	51	BUENOS AIRES	228-P73	Rotonda en Intersección R.N.N°228 y R.P.N°73		8	1,0	26.000	01/09/2015	30/08/2017	2	
22	11	96	51	CHUBUT	3-P4	Puerto Madryn - Trelew (2da. Calzada y Acceso a Puerto Madryn)	R.N.N°A010 (Acceso a Pto. Madryn) - Rotonda Norte a Trelew	8	61,0	647.340	01/01/2008	29/12/2014	6	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV										6.015.047				
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V														
22	12	1	51	PAIS	-	Accesos a localidades desde Rutas Nacionales		14	18,8	9.791	01/01/2014	31/12/2014	6	B
22	12	2	51	TUCUMAN	40	Las Mojarras - Emp. R.P.N° 357 (Acc a Quilmes)	Secciones I y II	8	20,0	96.911	04/05/2009	02/09/2014	9	
22	12	3	51	TUCUMAN	9	Pavimentación colectora e iluminación en Las Talitas		8	2,0	32.500	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	12	12	51	ENTRE RIOS	127	Int.RNN 127 con Av. Antelo e Irigoyen (Fed)Acc.a Conscripto Bernardi	A* Machuca - Calle Cepeda (km 200)	8	2,5	35.016	27/08/2009	25/01/2013	7	
22	12	13	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Tolhuin - Hostería Kaiken - Acceso a cabecera Lago Fagnano		8	6,8	13.000	01/06/2015	29/11/2016	0	
22	12	14	51	BUENOS AIRES	P66	Ameghino - Blaquier	Int. c/ R.N.N°188 - Cruce FFCC Gral San Martín	13	27,4	129.292	17/09/2007	16/12/2010	8	
22	12	18	51	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.N°3 y R.N.N°252 - Bifurcación R.N.N°3	Sección I: Vte en la RP N° 007-01	8	8,0	954.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	12	18	52	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.N°3 y R.N.N°252 - Bifurcación R.N.N°3	Sección II: Distribuidor El Guanaco - El Cholo	8	10,5	120.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	12	18	53	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.N°3 y R.N.N°252 - Bifurcación R.N.N°3	Sección III: Paraje El Cholo - 2° Acceso a Médanos	8	28,0	336.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	12	18	54	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.N°3 y R.N.N°252 - Bifurcación R.N.N°3	Sección IV: Distribuidor El Guanaco - Acceso Puerto de Bahía Blanca	8	2,5	40.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	12	18	55	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.N° 3 y R.N.N°229 - Bifurcación R.N.N°3 y 22	Sección Ib: Variante Av. Torres y Estrada (prog. 6 - prog. 10,5)	8	4,5	503.560	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	12	18	56	BUENOS AIRES	33	Camino Parque Sesquicentenario	Sección IIib	8	7,5	300.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	12	19	51	SAN JUAN	40	Tres Esquinas - Lte. c/Mendoza	Doble Via	8	109,0	35.000	01/06/2015	29/11/2017	0	
22	12	20	51	TUCUMAN	38	Paso por Monteros y Av. de Circunvalación		8	3,5	10.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	12	21	51	SANTA CRUZ	288	Emp. RNN 3 - Pto. Santa Cruz	Mejoramimto Accesibilidad al Puerto	5	30,0	320.480	31/01/2012	30/05/2016	6	
22	12	23	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Virgenes	Sección I	8	33,3	10.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	12	24	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Virgenes	Sección II	8	33,3	32.500	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	12	25	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Virgenes	Sección III	8	34,3	23.400	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	12	26	51	SANTA CRUZ	S/N	Repavimentación y Pavimentación calles de Piedrabuena		11		44.374	14/12/2007	12/09/2011	7	
22	12	29	51	CHACO	95	Emp. RNN 9 - Lte. Con Formosa	Emp. R.P.N°3 - Pte. Lavalle	8	10,1	123.664	01/12/2011	29/11/2014	6	
22	12	30	51	JUJUY	9	Autovia Tramo: R.P.N° 2 - Yala	Puente Asunción del Paraguay - Acceso a Yala	8	12,6	596.111	22/12/2010	20/12/2014	6	A
22	12	39	51	SANTA FE	A008	Río Paraná - Emp. Av Belgrano (Av. Circunv. de Rosario)	Km 1,310 - km 29,395	8	29,0	1.602.806	25/02/2009	25/04/2015	6	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/09/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
22	12	40	51	BUENOS AIRES	226	Bolivar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33)	Sección I km 416,00 - km 426,7 y km 445,35 - km 479,00	8	44,4	117.010	28/08/2009	26/02/2012	7	
22	12	40	52	BUENOS AIRES	226	Bolivar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33)	Sección II km 404 - km 416, km 426 - km 445 y km 479 - km 517	8	69,0	100.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	12	40	53	BUENOS AIRES	226	Bolivar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33)	Sección III: km 517,28 - km 568,55 - km 580 - km 584	8	55,3	209.746	28/07/2009	24/02/2015	6	
22	12	40	54	BUENOS AIRES	226	Bolivar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33)	Sección IV: km 568 - km 580 y km 584 - km 623	8	51,0	85.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	12	42	51	CHACO	11	Variante paso por Resistencia	Km 955 - km 5,95	8	19,0	100.000	01/01/2015	30/12/2016	1	
22	12	43	51	CHUBUT	3 - RP 2 -A010	Arroyo Verde - Emp. R.N.NºA010 / Emp. R.N.Nº 3 - Pto. Piramides	Emp. R.N.Nº3 - Emp. R.P.Nº1	8	87,3	210.437	22/08/2008	21/05/2013	7	
22	12	44	51	SANTA FE	9	Rosario - Carcaraña		8	39,0	40.753	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	12	45	51	BUENOS AIRES	3	Emp. R.P.Nº4 - Emp. R.P.Nº6	Km 22421,54 - km 28142,32	8	5,6	237.276	15/05/2008	13/07/2015	6	
22	12	46	51	SGO DEL ESTERO	89	Quimili - Suncho Corral		8	106,0	40.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	12	47	51	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta	Posta Cambio Zalazar - el Remanso	8	34,1	309.999	01/06/2011	01/09/2014	6	
22	12	47	52	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta	El Remanso - Lamadrid	8	34,1	335.457	01/09/2011	30/01/2015	6	
22	12	47	53	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta	Lamadrid - Guadacazar	8	17,1	490.544	01/06/2011	29/01/2015	6	
22	12	47	54	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta	Guadacazar - El Solitario	8	38,2	181.653	15/08/2011	13/08/2015	6	
22	12	47	55	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta	El Solitario - Puerto Irigoyen	8	42,0	177.137	15/08/2011	13/08/2015	6	
22	12	47	56	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta	Puerto Irigoyen - Misión San Martin	8	30,0	165.595	15/08/2011	13/08/2015	6	
22	12	49	51	SANTA FE	34	Variante de paso por Rafaela		8	19,0	70.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	12	52	51	ENTRE RIOS	130	Variante paso por Villaguay		8	5,0	20.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	12	60	51	LA PAMPA	232 (Ex RPN 106)	Emp. R.N.Nº152 - Chelforo	Sección I	8	37,0	42.631	01/09/2015	30/08/2017	0	
22	12	61	51	LA PAMPA	232	Emp. R.N.Nº152 - Chelforo	Sección II	8	37,0	323.750	01/09/2015	30/08/2017	0	
22	12	62	51	RIO NEGRO	232	Emp. R.N.Nº152 - Chelforo (Emp. R.N.Nº22)	Sección III - Las Japonesas - Chelforo	8	42,0	170.473	15/04/2009	13/09/2014	6	
22	12	63	51	SANTA FE	34	Calle Grandoli - Lopez Bouchard / Rosario - Emp. R.N.NºA012	Variante (km 0,00 - km 1,4) y Desagues	8	1,4	30.756	12/08/2009	10/02/2011	8	
22	12	67	51	CHUBUT	EX RP N 20	Tamariscos - Emp. R.P.Nº56	Prog. 159.300 - Prog. 166.500	8	7,0	6.449	01/06/2015	30/01/2016	0	
22	12	70	51	SAN JUAN	150	Las Flores - Lte. Internacional con Chile	Sección II: Penasquito km 351 (Ojo de Agua)	8	28,3	92.315	27/10/2009	25/12/2014	14	
22	12	79	51	BUENOS AIRES	3	Av. General Paz - Cañuelas	Km 43,110 - km 61,383	8	18,3	319.117	20/05/2008	19/07/2011	7	
22	12	83	51	TUCUMAN	65	R.N.Nº65 (EX365) Emp R.N.Nº38 Lte. c/Catamarca	R.N.Nº38 - Alpachiri - (km 3,2 - km 18,16)	8	15,0	20.038	02/03/2010	31/08/2011	8	
22	12	88	51	SAN JUAN	40	Villicum - Talacasto	Cruce F.C.G.B. - Matias G. Sanches km 3478,94 - km 3537,80	8	58,9	70.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	12	89	51	SAN JUAN	40	Talacasto - San Roque	Matias G. Sanches - San Roque km 3537,80 - km 3608,82	8	90,0	321.002	01/06/2015	30/05/2017	1	
22	12	93	51	MISIONES	101	Acc. a Aeropuerto Pto. Iguazu - Andresito	Mejoramiento R.N.Nº101	8	9,7	56.288	01/05/2014	31/08/2015	6	
22	12	96	51	INTERPROVINCIAL	11	Autovia Resistencia - Formosa		8						12

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V

9.711.831

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI

22	13	2	51	CHACO	16	Proyecto y Construcción Viaducto en Intersección con Av. Sarmiento	Proyecto de Intersección con Av. Sabin y con R.N.Nº11	8	1,6	146.401	28/09/2010	30/09/2014	6	L
22	13	3	51	FORMOSA	P2	Emp. R.N.Nº11 - Riacho He - He		5	15,0	41.540	14/04/2008	13/06/2010	8	
22	13	4	51	TUCUMAN	38	Rio Marapa (J.B.Alberdi) - Principio de Autopista	Sección IV: Acc. Monteros - Emp. R.N.Nº38	8	20,0	195.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	13	5	51	CATAMARCA	40	Paso Externo por la ciudad de Belen		8	4,6	30.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	13	7	51	CHUBUT	26	Emp RN N° 3 - Pampa del Castillo (Intersecc. R.P.Nº37)	Prog 0,00 - Prog 41,88	8	42,0	170.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	13	8	51	SANTA FE	S/N	Conexion Vial Santa Fe - Santo Tome		8	9,4	500.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	13	9	51	RIO NEGRO	237	Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llaol Llaol	Secc I: San Carlos de Bariloche - Puerto Moreno	8	10,6	25.000	01/09/2014	01/03/2016	4	
22	13	10	51	RIO NEGRO	P Ex 237	Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llaol Llaol	Secc II: Puerto Moreno - Llaol Llaol	8	14,8	53.127	20/01/2010	31/12/2014	6	
22	13	11	51	SALTA	68	Chicoana - Rio Ancho	Km 141,90 - km 176,04	8	30,0	612.147	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	13	12	51	MENDOZA	40	Mendoza. Lte c/ San Juan	Borballon - Lte c/ San Juan	8	68,1	12.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	13	16	51	SALTA	51	Campo Quijano - El Tunel - Chorrillos - Alto Chorrillo - Alto Tocomar	Sección I San Antonio de los Cobres - Mina La Poma	8	126,0	78.651	01/11/2014	30/10/2016	2	
22	13	16	52	SALTA	51	San Antonio de los Cobres - Paso Sico	Mina La Poma - Alto Chorrillos	8	20,0	183.874	01/03/2015	27/02/2017	2	
22	13	16	53	SALTA	51	San Antonio de los Cobres - Paso Sico	Alto Chorrillos (km 180) - P° de Sico (km 289)	8	109,0	118.472	01/03/2015	27/02/2017	2	
22	13	16	54	SALTA	51	San Antonio de los Cobres - P° de Sico	Campo Marillo (Km. 199) - P° de Sico (Km. 289)	8	170,0	450.000	01/06/2015	30/05/2018	0	
22	13	17	51	CORRIENTES	118	Emp. R.N.Nº12 - Emp. R.P.Nº5 (Saladas - S. Miguel)	Pte. s/Arroyo Naranjito, Rio Santa Lucia	5	0,8	5.948	21/01/2012	20/12/2014	14	
22	13	18	51	CORRIENTES	123	Emp. R.N.Nº12 - Emp. R.N.Nº119	Vte. por Santuario Gaucho Gil y Accesos	8	2,0	23.000	01/06/2015	29/09/2016	0	
22	13	19	51	ENTRE RIOS	12	Gral. Galarza - Nogoya		8	60,0	190.000	01/06/2015	29/11/2017	0	
22	13	20	51	ENTRE RIOS	S/N	Nogoya - Villaguay		8	75,0	270.000	01/06/2015	30/05/2018	0	
22	13	22	51	JUJUY	52	Emp. Ex R.N.Nº40 - Susques	Km 78,00 - km 102,00	8	24,0	7.000	01/06/2015	30/01/2016	0	
22	13	23	51	JUJUY	52	Susques - Emp R.P.Nº16	Km 150,00 - km 150,50	17	0,5	1.500	01/06/2015	30/09/2015	0	
22	13	24	51	JUJUY	40	Paicone - La Quiaca	Secciones I, II y III	8	30,0	130.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	13	24	52	JUJUY	40	Paicone - Ppio Superposic. Ex R.P.Nº64	Sección II	8	30,0	130.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	13	24	53	JUJUY	40	Ppio Superposic. Ex R.P.Nº64 - La Quiaca y Acc. a Sta. Catalina	Secciones I, II y III	8	94,0	400.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	13	25	51	LA RIOJA	76	Punta de Agua - Pircas Negras	Sección III	8	25,0	10.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	13	26	51	MENDOZA	7	Acceso Este a Mendoza		8	6,6	13.606	18/07/2012	17/07/2013	7	
22	13	27	51	MENDOZA	7	Emp. R.N.Nº40 - Lte. C/ Chile		8	185,0	100.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	13	28	51	MISIONES	14	Leandro N. Alem - Obera	Variante por Obera	8	12,0	50.000	01/06/2015	29/11/2016	0	
22	13	29	51	MISIONES	12	Prolongacion Variante Yabebiry	Variante por San Ignacio	8	5,0	20.000	01/06/2015	29/11/2016	0	
22	13	30	51	MISIONES	12	Variante por Gral Roca		8	14,0	50.000	01/06/2015	30/05/2017	0	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/09/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
22	13	31	51	SALTA	86	Mision la Paz - Tonono		8	114,0	300.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	13	32	51	SANTA FE	AO12	Autovía R.N.º AO12	Km 0 - km 19,24	8	19,2	430.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	13	33	51	SANTA FE	33	Variante por Perez		8	10,0	80.000	01/06/2015	29/11/2016	0	
22	13	34	51	SANTA FE	11	Variante paso por Reconquista y Avellaneda (RPNº 41 - km 804,5)	Km 776,8 - km 804,5	8	44,7	653.841	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	13	35	51	SANTA FE	11	Recreo - San Justo	Prolongación de Circunvalación a Ciudad de Santa Fe	8	19,0	160.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	13	36	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Hito 1 - San Sebastián	Secc. I, II y III	8	92,0	854.768	01/05/2011	30/05/2015	6	
22	13	37	51	TUCUMAN	38	Río Marapa - Famailá	Secc. I, II, III, IV	8	23,7	400.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	13	37	52	TUCUMAN	38	Río Marapa - Famailá	Secc. I: R. Marapa (Alberdi) - Acc. Aguilares y Alberdi	8	19,9	105.240	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	13	37	53	TUCUMAN	38	Río Marapa - Famailá	Secc. II: Acc. Aguilares - Concepción	8	7,2	50.100	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	13	38	51	CATAMARCA	38	Acceso Sur a Catamarca	Km 572,37 - km 576,37	8	4,0	20.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	13	39	51	LA PAMPA	35	Paso por Santa Rosa		8	4,0	63.170	01/09/2015	30/08/2017	0	
22	13	40	51	LA PAMPA	35	Paso por Ataliva Roca - Emp R.P.Nº18 - Santa Rosa	Km 279,80 - km 281,75	8	2,0	11.834	10/08/2010	09/10/2011	7	
22	13	41	51	CHACO	16	Viaducto y Adecuación Hidraulica en Intersección con Av. Sarmiento		8	1,0	52.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	13	41	52	CHACO	16	Lte. Corrientes/Chaco - Makalle	Intersección Ruta Nacional Nº11 (km 17,56)	8	1,0	60.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	13	42	51	CORDOBA	9	Intersección c/ R.P.Nº17		8	1,0	30.174	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	13	43	51	CORDOBA	20-148	Circunvalación Sur a Villa Dolores	Conexión R.N.Nº20 (km 199,69) y R.N.Nº148 (961,92)	8	7,1	76.877	01/03/2010	28/11/2014	6	A
22	13	44	51	SAN JUAN	40	Albardon - Talacasto		8	44,3	14.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	13	45	51	CHUBUT	25	Autovía Trelew - Gaiman	Sección I: Variante Parque Industrial y Acceso	8	8,0	190.653	19/06/2009	17/06/2014	7	
22	13	46	51	CHUBUT	26	Pampa del Castillo - Cerro Dragon	Km 41,88 - km 80,00	8	20,0	20.000	01/06/2015	29/11/2016	0	
22	13	47	51	CORRIENTES	12	Empedrado - Paso de la Patria	Variante Paso por Corrientes	8	25,0	90.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	13	48	51	CORRIENTES	12	Lte. c/ Entre Rios - Goya	Variante Paso por Esquina	8	10,0	130.000	01/06/2015	30/05/2018	0	
22	13	50	51	MENDOZA	143	San Rafael - Las Paredes	Km 664 - km 668,60	8	4,6	3.820	01/06/2015	30/11/2015	0	
22	13	51	51	CATAMARCA	40	Pie de Medano - Santa Maria	Km 4247,24 (Rio Yapez) - km 4261,54 (Santa Maria)	5	14,3	25.239	09/11/2011	08/06/2014	7	
22	13	52	51	CHACO	95	Acc. Oeste a Villa Angela		5	4,0	12.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	13	54	51	CORRIENTES	12	Ita Ibate - Ituzingo	Empalme R.N.Nº118	8	80,0	3.000	01/06/2015	30/11/2015	0	
22	13	55	51	CORRIENTES	14	Emp. R.P.Nº40 - Emp. R.N.Nº120	Variante por Virasoro	8	10,0	35.000	01/06/2015	29/11/2016	0	
22	13	57	51	CORDOBA	9-60	Villa del Totoral - Lte. Santiago del Estero	Jesús María - Lte. Sgo. del Estero/Emp. R.N.Nº9 - Lte. Catamarca	5	222,7	553.236	14/04/2010	12/12/2014	6	
22	13	58	51	BUENOS AIRES	S/N	Acc. a Construir al CE.RE.NA	Acc. a Caminos a Reparar o Construir - Bicisenda	5	8,1	96.697	08/05/2009	05/12/2012	8	
22	13	59	51	MENDOZA	143	Union Rutas Nac.Nº143 Nº146	Acc. Norte a San Rafael	8	33,7	80.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	13	60	51	MENDOZA	40	Lujan de Cuyo - Tunuyan - Sección III	Anchoris - R.P.Nº96	8	28,2	374.071	07/06/2010	05/09/2014	6	A
22	13	61	51	MENDOZA	40	Lujan de Cuyo - Tunuyan - Sección IV	Variante por Tunuyán	8	30,0	80.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	13	62	51	SAN JUAN	149	Pachaco - Calingasta	Km 100 - km 120	5	20,0	60.000	01/06/2015	29/11/2016	0	
22	13	62	52	SAN JUAN	149	Pachaco - Calingasta	Km 120 - km 134 (Pte. s/Rio Calingasta)	5	14,0	25.000	01/06/2015	29/11/2016	0	
22	13	63	51	SAN JUAN	AO14	B/N R.N.Nº40 - B/N R.N.Nº40		8	16,0	35.000	01/06/2015	29/05/2020	0	
22	13	64	51	MENDOZA	40	Calle Azcuenaga - Emp. R.N.Nº7	Intersecc. c/R.P.Nº10 (Calle Paso)	8		54.067	13/07/2009	12/10/2011	7	
22	13	65	51	CHUBUT	25	Rawson - Trelew		5	12,0	60.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	13	66	51	CHUBUT	25	Trelew - Gaiman	Sección II	8	16,0	80.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	13	67	51	MENDOZA	40	Acceso Sur a Mendoza	Etapa I Calle Paso (Km 3287) - Emp R.N.Nº7 (km 3295)	8	8,0	251.600	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	13	68	51	CATAMARCA	40	Emp. R.N.Nº60 - Belen	Pte/s/ Rio Huayco y Accesos	8	0,1	10.098	17/12/2009	17/10/2011	7	
22	13	69	51	CHACO	11	Acc. a Margarita Belen		8	1,0	6.600	01/06/2015	30/11/2015	0	
22	13	70	51	SAN LUIS	7 - 8	Emp. R.N.Nº8 - Emp. R.P.Nº14 / Lte. c/Cordoba - Emp. R.Nº7	Km 677,01 - km 692,80; km693,78 - km 722,95	5	45,0	71.037	25/09/2009	25/03/2012	7	
22	13	71	51	BUENOS AIRES	S/N	Campamento Zárate		8		20.000	01/06/2015	30/01/2016	0	
22	13	72	51	TUCUMAN	38	Monteros - San Martin de Tucumán	Pte. Canal Sur (km 801,39) Avda. Democracia	8	2,6	15.966	21/02/2013	22/12/2014	6	A
22	13	74	51	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Los Menucos - Maquinchao (km 269 - km 340)	8	72,1	326.179	15/10/2010	13/12/2014	6	
22	13	74	52	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Maquinchao - Jacobacci	8	73,5	255.333	16/12/2013	15/12/2015	6	
22	13	75	51	MENDOZA	40	El Sosneado - Pareditas (I)	El Sosneado - La Jaula	8	71,9	1.036.022	25/03/2013	23/09/2015	6	
22	13	75	52	MENDOZA	40	El Sosneado - Pareditas (II)	La Jaula - Emp. R.P.Nº98	8	67,8	465.522	15/03/2013	13/09/2015	6	
22	13	76	51	MENDOZA	143	Av. Ballofet		5	4,5	7.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	13	77	51	MENDOZA	40	Mendoza - Lte. c/San Juan		5	72,2	501.943	01/09/2014	30/08/2016	4	
22	13	78	51	FORMOSA	11	Rotonda Cruz del Norte - Rotonda Virgen del Carmen		5	5,8	290.438	01/12/2011	30/12/2014	6	
22	13	79	51	FORMOSA	11	Autovía Formosa - Clorinda								12
22	13	80	51	NEUQUEN	22	Plottier - Arroyito	Km 1237 - km 1269,64	8	32,6	413.135	01/05/2013	30/04/2015	6	
22	13	81	51	CHUBUT	3	Variante Circunvalación Autovía Comodoro Rivadavia - Emp. R.N.Nº26		5	16,0	100.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	13	83	51	MENDOZA	40	Bardas Blancas - Malargue	Variante Cuesta de Chihuido y Paso por Malargue (km 2887,23 - km 2951,31)	8	20,0	50.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	13	84	51	CORDOBA	9	Córdoba - Villa del Totoral	Circunv. de Córdoba - Juarez Celman	8	11,0	61.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	13	84	52	CORDOBA	9	Córdoba - Villa del Totoral	Juarez Celman - Sinsacate	8	44,0	220.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	13	84	53	CORDOBA	9	Córdoba - Villa del Totoral	Sinsacate - Villa del Totoral	8	23,0	184.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	13	85	51	LA RIOJA	76	Quebrada Santo Domingo - Pircas Negras	Barrancas Blancas - Pircas Negras	8	77,0	746.741	01/08/2011	28/02/2015	6	
22	13	86	51	LA RIOJA	75	La Padercita - Dique Los Sauces		8	6,1	649.721	01/11/2013	30/10/2016	6	A
22	13	88	51	LA RIOJA	40	Villa Union - Nonogasta - (Los Tambillos - Rio Miranda)	Km 520,00 - km 539,00	8	19,0	758.500	01/11/2011	30/11/2015	6	
22	13	89	51	SAN JUAN	20	Caucete - Av. de Circunv. de San Juan	Km 557,30 - km 581,92	8	24,6	130.000	01/06/2015	30/05/2016	0	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/09/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
22	13	90	51	SAN JUAN	40	Av de Circunv. De San Juan - Albardon	Km 3467,61 - km 3478,94	8	6,0	333.261	01/03/2015	29/08/2016	0	
22	13	94	51	NEUQUEN	40	Camino de Vinculación R.N. N° 40 - Las Lajas		8	1,4	4.657	01/06/2015	29/02/2016	0	
22	13	96	51	RIO NEGRO	251	General Conesa - Acc. A San Antonio Oeste	Secc I: km 120 a km190,50	5	70,5	318.850	18/11/2011	16/11/2014	6	
22	13	97	51	RIO NEGRO	251-3	General Conesa - S. Antonio Oeste / San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut	Secc II: km 190,50 - km204 y km 1139,25 - 1180,00	5	52,0	366.321	15/09/2011	15/03/2015	6	
22	13	98	51	RIO NEGRO	3	San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut	Secc III: km 1180,00 al km 1242,00	5	62,0	398.993	26/08/2011	23/02/2015	6	
22	13	99	51	RIO NEGRO	3	San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut	Secc IV: km 1242,00 a km 1304,00	5	62,0	409.791	26/08/2011	23/02/2015	6	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI										17.789.761				
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII														
22	14	2	51	BUENOS AIRES	VS	Camino del Buen Ayre Tramo I	Acc. Oeste - Acc. Barrio 20 de Junio - Pontevedra Prog. 25,55	8	25,0	1.206.340	10/03/2010	07/05/2016	6	
22	14	2	52	BUENOS AIRES	VS	Camino del Buen Ayre Tramo II	Acc. Barrio 20 de Junio - R.P.N°58 Prog. 53,98	8	28,4	1.283.079	01/03/2010	29/07/2016	6	
22	14	2	53	BUENOS AIRES	VS	Camino del Buen Ayre Tramo III	R.P.N°58 - R.P.N°53 Prog. 72,60	8	18,6	718.700	08/03/2010	05/07/2016	6	
22	14	2	54	BUENOS AIRES	Vs	Camino del Buen Ayre Tramo IV	R.P.N°53 - Autopista Bs. As. - La Plata Prog. 94,00	8	25,0	512.548	10/03/2010	07/09/2015	9	
22	14	2	55	BUENOS AIRES	VS	Camino del Buen Ayre	Tramo Existente	5	23,0	100.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	14	3	51	PAIS	Vs	Plan Remediación de Canteras	Km 669,30 - (Río Negro) - km 669,30 - (Río Segundo)	14		11.783	12/09/2013	11/09/2014	6	A-L
22	14	4	51	TUCUMAN	9	Avenida de Circunvalacion - Canal San Cayetano y Av. Del Campo	Km 1288,15 - km 1300,05	8	11,9	159.784	23/02/2012	23/10/2014	6	
22	14	5	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N.N°143 (El Carancho) - Emp. R.P.N°106	Km 72,06 - Km 118,68	5	10,8	86.320	01/09/2015	30/08/2016	0	
22	14	6	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N.N°143 (El Carancho) - Emp. R.P.N°106	Km 118,68 - Km 147,67	5	30,0	51.951	01/09/2015	01/03/2017	0	
22	14	7	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N.N°143 (El Carancho) - Emp. R.P.N°106	Km 147,67 - Km 160,62	5	14,3	44.880	01/09/2015	01/03/2017	0	
22	14	8	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N.N°143 (El Carancho) - Emp. R.P.N°106	Km 160,62 - Km 180,87	5	20,8	52.020	01/09/2015	01/03/2017	0	
22	14	9	51	SANTA FE	9-11-33	Red de Accesos a Rosario	Km 56,7 - Km 173,000	8	56,7	173.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	14	12	51	SANTA FE	95	Emp. R.P.N°2 - Lim. Santa Fe/Chaco	Km 768,77 - km 813,09 y Acc.a Pozo Borrado	5	44,3	165.482	25/02/2011	26/07/2014	8	
22	14	13	51	SANTA FE	95	Emp. R.P.N°2 - Lim. Santa Fe/Chaco	Km 813,09 - km 862,64	8	49,6	48.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	14	17	51	JUJUY	52	R.N.N°52 - Emp. R.P.N°79 (Ex R.N.N°40)	Susques (km 62,68) - Santuario Tres Pozos (km 79,85)	8	17,0	18.830	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	14	18	51	CATAMARCA	38	Lte. c/La Rioja - Rio Ongoli	Km 509,45 - km 575	8	65,0	250.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	14	19	51	BUENOS AIRES	7	Emp. ex R.N.N°7 - Emp. actual R.N.N°7	Km 65,03 - km 74,00	5	9,0	237.807	09/09/2011	08/04/2015	6	
22	14	20	51	BUENOS AIRES		Autopista Ricchieri - Cañuelas	Acceso a Cañuelas	8	10,0	25.300	01/06/2015	29/11/2016	0	
22	14	21	51	BUENOS AIRES	1	Intercambiador Ensenada - Av. del Petróleo	Secc. I y II	8	11,1	684.079	02/12/2013	30/11/2016	6	
22	14	25	51	CORRIENTES	119	Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°123	Sección I	5	37,3	40.100	01/06/2015	29/11/2016	0	
22	14	26	51	CORRIENTES	119	Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°123	Sección II	5	34,0	41.000	01/06/2015	29/11/2016	0	
22	14	27	51	CORRIENTES	119	Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°123	Sección III	5	38,1	40.000	01/06/2015	29/11/2016	0	
22	14	28	51	ENTRE RIOS	127	Federal - Emp. R.N. N° 14	Sección: II - km 227,56 - km 259,27	5	31,7	179.242	04/09/2013	03/09/2015	6	
22	14	28	52	ENTRE RIOS	127	Federal - Misiones	seccion: I - Km 203,31 - Km 227,56	5	24,3	49.172	01/03/2014	30/08/2015	6	
22	14	28	53	ENTRE RIOS	127	La Hiera - Lte. c/ Corrientes	seccion: III - Km 259,27 - Km 292,23	5	33,0	65.685	04/09/2013	05/03/2015	6	
22	14	28	54	CORRIENTES	127	Lte. Entre Rios/ Corrientes - Emp. R.N. N° 14 y R.N. N° 119	seccion: IV - Km 292,23 - Km 324,25	5	32,0	59.516	01/09/2014	01/03/2016	4	
22	14	29	51	ENTRE RIOS	18	Tramo I: Int. R.N.N°12 - Int. R.P.N°32	Colectoras Pavimentadas Prog. 67 , 750	8	67,8	1.007.533	01/09/2011	19/02/2015	6	
22	14	30	51	ENTRE RIOS	18	Tramo II: Int. R.P.N°32 - Int. R.P.N°6	Colectoras Pavimentadas 67 + 750 - Int. R.P.N°20 (135 + 600)	8	67,9	1.036.797	02/10/2011	30/09/2014	6	
22	14	31	51	ENTRE RIOS	18	Int. R.P.N° 20 - A° Sandoval	Int. R.P.N° 20 - A° Sandoval	8	30,4	408.901	27/10/2011	24/02/2016	6	
22	14	32	51	ENTRE RIOS	18	Tramo IV: Int. R.P. N° 20 - Prog. 180 - 606	A° Sandoval - Interseccion R.N.N°14	8	61,9	1.498.500	24/05/2011	21/05/2016	6	
22	14	34	51	LA RIOJA	40	Las Tucumanesas - Sañogasta	Secciones I Los Tambillos, II Bordo Atravesado y III Cuesta de Miranda	8	51,0	90.000	01/06/2015	29/11/2016	0	
22	14	35	51	LA RIOJA	73	Anguinan - Emp. R.N.N°75	Sección I	8	20,4	700.817	02/05/2014	30/04/2017	6	
22	14	36	51	LA RIOJA	73	Anguinan - Emp. R.N.N°75	Sección II	8	18,8	1.001.982	01/10/2012	30/09/2015	6	
22	14	37	51	MENDOZA	7	Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile	Km 1054,30 - km 1063,41	5	8,8	21.885	01/01/2015	01/10/2015	1	
22	14	38	51	MENDOZA	7	Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile (S.2)	Km 1063,41 - km 1087	5	23,8	44.762	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	14	39	51	MENDOZA	7	Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile	Km 1139,23 - Lte. c/Chile	11	10,0	14.700	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	14	40	51	MENDOZA	188	Grat. Alvear - Malargue	Sección II: Soitue - Emp. R.P.N°179	8	21,0	97.947	26/09/2013	27/03/2015	6	
22	14	40	52	MENDOZA	188	Grat. Alvear - Malargue	Sección II Prog 21 - R.P.N°179	8	32,0	100.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	14	41	51	MENDOZA	7	Potreriños - Uspallata	Curva de la Soberania	8	1,0	153.146	01/06/2015	29/11/2017	1	
22	14	42	51	MENDOZA	7	Potreriños - Uspallata	Variante por Uspallata	8	6,0	80.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	14	43	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hitó Pehuenche	Acc. a Cajon Grande - Lte. c/Chile (km 0 - km 13,6)	5	13,6	210.400	01/09/2014	01/03/2016	4	
22	14	44	51	NEUQUEN	22	Variante por Plaza Huincul y Cutral - Cò	Km 1325 al km 1335	8	10,0	55.000	01/06/2015	29/11/2016	0	
22	14	45	51	NEUQUEN	VTE 22	Intersección RPN° 7 - Calle Conquistadores del Desierto								12
22	14	47	51	SANTA CRUZ	281	Pto. Deseado - Emp. R.N.N° 3	Pto. Deseado - km 32,55							12
22	14	48	51	SANTA FE	A012 - 34	Emp. R.N.N° 9 (O) - Emp. R.N.N°11	Km 41,93 - km 66,71 / km 1,26 - km 13,95	8	24,8	171.442	24/08/2011	30/09/2014	6	A-C
22	14	49	51	SANTA FE	34	San Vicente - Rafaela	Paso por Rafaela	5	14,0	20.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	14	50	51	SGO DEL ESTERO	9-34	Enlace R.N.N°9 c/R.N.N°34		8	22,0	15.000	01/06/2015	30/05/2018	0	
22	14	51	51	TIERRA DEL FUEGO	S/N°	Emp. R.N.N°3 (San Sebastian) - Emp. Comp. C		8	46,0	320.000	01/06/2015	30/05/2018	0	
22	14	52	51	TIERRA DEL FUEGO	S/N°	Emp. Comp. c - Emp Comp. B		8	30,0	80.000	01/06/2015	29/11/2017	0	
22	14	53	51	TIERRA DEL FUEGO	S/N°	Emp. Comp. b - Emp Comp. D		8	28,0	50.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	14	54	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Tolhuín - Ushuaia	La Herradura (km 3006,2) - Ushuaia (km 3049,5)	8	43,3	25.000	01/06/2015	29/11/2016	0	
22	14	55	51	TUCUMAN	9	A° Mista - San Miguel de Tucumán	Emp. Ex R.N.N°79 - pte. S/Rio Salí	11	3,8	278.189	01/11/2014	31/10/2015	2	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/09/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
22	14	55	52	TUCUMAN	9	A° Mista - San Miguel de Tucumán	Acc. a Tucumán por Ex R.N.N°9 (Prog 0,00) -	8	4,0	35.000	01/06/2015	29/09/2016	0	
22	14	56	51	CORDOBA	158	San Francisco - Las Varillas	km 0,00 - km 35,00	8	34,1	148.235	01/11/2014	01/05/2016	2	
22	14	58	51	TUCUMAN	A016	Emp. R.N.N°9 - Emp. R.N.N°34 (7 de abril)	Pte. s/Río Sali - Emp. RPN°321	8	20,0	110.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	14	59	51	CHACO	16	Aut. Makalle - Pte. R.S.Peña	Segunda Calzada							12
22	14	60	51	CHACO	11	Aut. R.P.N°13 - Resistencia	Segunda Calzada	8	11,0	809.439	30/08/2013	28/08/2016	6	
22	14	61	51	RIO NEGRO	22	Chimpay - Villa Regina	Km 1050 - km 1112	5	62,0	180.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	14	62	51	LA RIOJA	78	Pte Rio capayan - Famatina		5	12,0	25.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	14	63	51	SGO DEL ESTERO	9	Autovia Sgo del Estero - Termas de Rio Hondo		8	65,0	300.000	01/06/2015	30/05/2018	0	
22	14	64	51	SANTA FE	33	Autopista Rufino - Rosario	Rufino (Km 535,29) - Acceso a San Eduardo (Km 607,92)	8	72,6	1.000.000	01/06/2015	29/05/2020	0	
22	14	64	52	SANTA FE	33	Autovia Rufino - Rosario. Secc II	Acceso a San Eduardo (km 607,92) - Acceso a Chovet (km 670,52)	8	62,6	259.687	01/06/2015	30/05/2018	0	
22	14	64	53	SANTA FE	33	Autovia Rufino - Rosario Secc III	Acceso a Chovet (km 607,52) - Acceso a Colonia Las Flores (km 732,37)	8	61,9	256.575	01/06/2015	30/05/2018	0	
22	14	64	54	SANTA FE	33	Autovia Rufino - Rosario Secc IV	Acceso a Las Flores (km 732,37) - Arroyo Ludueña (km 781,3)	8	48,9	202.978	01/06/2015	30/05/2018	0	
22	14	65	51	BUENOS AIRES	33	Bahia Blanca - Pigüe	Sección I: Camino a Ing. White (km 8,65) - Ea. Don Enrique (km 41,00)	8	32,5	190.000	01/06/2015	30/05/2018	0	
22	14	66	51	BUENOS AIRES	33	Bahia Blanca - Pigüe	Sección II: Ea. Don Enrique (km 41,00) - Rio Sauce Chico (km 73,00)	8	32,0	190.000	01/06/2015	30/05/2018	0	
22	14	67	51	BUENOS AIRES	33	Bahia Blanca - Pigüe	Sección III: Rio Sauce Chico (km 73,00) - A° Cochenleofu Chico (km 102,21)	8	28,9	170.000	01/06/2015	30/05/2018	0	
22	14	68	51	BUENOS AIRES	33	Bahia Blanca - Pigüe	Sección IV: A° Cochenleofu Chico (km 102,21) - Emp. R.P.N°67 (km 133,65)	8	31,4	180.000	01/06/2015	30/05/2018	0	
22	14	69	51	SAN JUAN	40	Va. Aberstain - San Juan	Calle 13 (Km. 3444,89) - Calle 8 (Km. 3452)	8	8,0	310.000	01/09/2015	30/08/2017	0	
22	14	70	51	SALTA	9	Acceso a la Ciudad de Salta		8	21,5	26.600	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	14	71	51	LA PAMPA	35	Lte. Buenos Aires - Emp. R.P.N°1 (Bernasconi)	Km. 124,50 - Km. 146,00	5	21,5	65.026	01/11/2014	31/10/2015	2	
22	14	72	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 1B)	Distribuidor RP N° 39 - RP N° 192 (Parada Robles) (km 69,2 - km 78,1)	8	8,4	363.832	25/11/2011	24/08/2015	6	
22	14	73	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 2)	A° Grivas (km 78,13) - A° de Giles (km 104,37)	8	26,2	512.166	21/02/2013	21/11/2015	6	
22	14	73	52	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 2 B)	A° Giles (km 104,37) Pr 25345,62 - Pte s/A° Gomez (km 116,99) Pr 8460	8	12,6	296.100	01/11/2014	30/10/2016	2	
22	14	74	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 3)	Pte s/A° Gomez (km 116,99) Pr 8460 - Pte s/A° Cahuane (km 143,10) Pr 34.587	8	26,1	540.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	14	74	52	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 4)	A° Cahuane (km 143,10) - A° Helves (km 168,76)	8	25,7	549.860	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	14	75	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 5)	Partido de Arrecifes A° Helves (km 168,76) - (km 183,76)	8	15,0	359.700	01/11/2014	30/10/2016	2	
22	14	75	52	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 6 A)	Todd - Fontezuela (km 168,76) - (km 198,76)	8	15,0	305.931	01/11/2014	30/10/2016	2	
22	14	75	53	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 6 B)	Todd - Fontezuela (km 198,76) - (km 213,76)	8	15,0	293.057	01/11/2014	30/10/2016	2	
22	14	76	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 5)	Vte. Pergamino desde Acc. a Fontezuela a fin de Autopista (212,9-237,5)	8	23,7	765.999	15/02/2013	16/08/2015	6	
22	14	77	51	CORDOBA	35	Lte. c/La Pampa - Int. R.P.N°27	Prog. km 505,67 - km 572,76	5	67,1	123.627	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	14	78	51	CORDOBA	35	Int. R.P.N°27 - Int. R.N.N°8	Prog. 572,76 - km 708,55	5	135,8	272.490	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	14	81	51	BUENOS AIRES	8	Ramal Pilar - Colectoras Frentistas		8		23.647	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	14	82	51	BUENOS AIRES	A003	Ramal Tigre - 3° Carril - Banquinas		8	6,0	91.571	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	14	84	51	BUENOS AIRES	A001	Av. Lugones - Acceso Oeste	Km 0,00 - km 13,76	8	13,8	200.000	01/06/2015	30/05/2018	0	
22	14	86	51	CATAMARCA	38	Empalme R.P.N°9 (km 639,38) - Huacra (km 661,25)		8	21,9	131.280	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	14	87	51	CATAMARCA	40	Paso externo Ciudad de Santa María	Punta Balasto - San José	8	25,0	250.000	01/06/2015	29/11/2016	0	
22	14	88	51	CATAMARCA	40	Paso externo Ciudad de Tinogasta	Km 1300,56 - km 1330,12	8	21,6	147.800	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	14	89	51	CHUBUT	259	Trevelin - Limite con Chile	Km 39,16 - km 75,74	8	36,6	90.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	14	90	51	CORRIENTES	S/N	Defensa Costera Lavalle - Obra Complementaria al Pte. Goya - Reconquista		5	1,3	60.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	14	92	51	MENDOZA	40	Gran Mendoza - Acceso al Aeropuerto	Km 3296 - km 3305	17	9,0	20.000	01/06/2015	29/11/2016	0	
22	14	93	51	SANTA CRUZ	3	Cmte. Luis Piedrabuena - Emp. R.N.N°40	Km 2374,57 - km 2579,95	8	205,4	40.000	01/06/2015	29/11/2016	0	
22	14	94	51	SANTA CRUZ	40	Tapi Aike - Cancha Carrera		8	40,0	60.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	14	95	51	SANTA FE	9 (Aut)	R.N.N°A012 - R.N.N°A008	Km 278,29 - km 288,47	8	10,2	250.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	14	96	51	SANTA FE	34	R.N.N°A008 - R.N.N°A012	Km 1,40 - km 13,95	8	12,6	100.000	01/06/2015	30/05/2018	0	
22	14	97	51	SANTA FE	11	Capitán Bermudez - R.N.N°A012	Km 318,52 - km 326,23	8	7,7	90.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	14	97	52	SANTA FE	11	Rosario - Oliveros	Sección I: R.N.N°A012 - R.N.N°11	8	11,0	120.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	14	97	53	SANTA FE	11	Autovia Rosario - Oliveros	Sección II: A012 - Oliveros	8	26,0	260.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	14	98	51	SANTA FE	178	Variante paso por Bigand	Km 87,27 - km 88,64	8	1,4	30.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	14	99	51	SANTA FE	Aut 9	R.N.N°A008 - R.N.N°A012	Km 297 - km 314,10	8	17,1	50.000	01/06/2015	30/05/2018	0	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII										24.642.219				
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VIII														
22	15	1	51	CHUBUT	1S40	Limite con Rio Negro - Emp. R.N.N°40	Lte. con Rio Negro - El Maitén / Emp. R.P.N°70 - Emp. R.N.N°40	8	25,0	48.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	15	2	51	BUENOS AIRES	3	Camino de Cintura (R.P.N°4) - R.P.N°21	Km 19,6000 - km 29,200							12
22	15	3	51	BUENOS AIRES	3	Int. R.P. N°17 - Construcción de Distinto Nivel		8	1,0	30.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	15	4	51	BUENOS AIRES	3	Int. R.P.N°6 - Construcción de Distinto Nivel		8	1,0	150.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	15	5	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Ushuaia - Tolhuin		5	99,6	94.601	01/06/2015	30/05/2018	0	
22	15	6	51	SANTA FE	178	Villa Eloisa - R.P.N°65	Km 146,47 - km 206,81	5	60,3	177.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	15	7	51	ENTRE RIOS	130	Emp. R.N.N°14 - Emp. R.P.N°20	Cruce por Villa Elisa	8	7,0	15.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	15	8	51	SALTA	Vte RP 54	Tonono - Misión La Paz - Sección I	Tonono - km 37 (R.P.N°54 Curva de Juan)	8	21,0	43.334	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	15	8	52	SALTA	PS4	Tonono - Misión La Paz - Sección II	Km 37 (Curva de Juan) - Misión La paz	8	107,0	151.200	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	15	9	51	BUENOS AIRES	3	San Miguel del Monte - Las Flores	Km 105 - km 187	8	35,0	548.265	01/06/2015	30/05/2017	0	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/09/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs	
22	15	11	51	BUENOS AIRES	7	Autovía San Andres de Giles - Junin	Fin Var. por S.A. de Giles - Acc. Carmen de Areco Km. 139,20	5	32,7	742.564	01/02/2015	30/01/2017	2		
22	15	11	52	BUENOS AIRES	7	Autovía San Andres de Giles - Junin Sección I		5	30,0	300.000	01/06/2015	30/05/2017	0		
22	15	11	53	BUENOS AIRES	7	Autovía San Andres de Giles - Junin Sección III		5	32,0	320.000	01/06/2015	29/11/2017	0		
22	15	11	54	BUENOS AIRES	7	Autovía San Andres de Giles - Junin Sección IV		5	33,0	330.000	01/06/2015	29/11/2017	0		
22	15	11	55	BUENOS AIRES	7	Autovía San Andres de Giles - Junin Sección V	Chacabuco (km 219,00) - Junin (km 258,70)	5	39,7	727.900	01/02/2015	30/01/2017	2		
22	15	12	51	BUENOS AIRES	205	Autovía Emp. R.N.N°3 - Saladillo	Sección: I	5	28,0	280.000	01/06/2015	30/05/2017	0		
22	15	12	52	BUENOS AIRES	205	Autovía Emp. R.N.N°3 - Saladillo Sección II		5	32,0	320.000	01/06/2015	29/11/2017	0		
22	15	12	53	BUENOS AIRES	205	Autovía Emp. R.N.N°3 - Saladillo Sección III		5	30,0	300.000	01/06/2015	30/05/2017	0		
22	15	12	54	BUENOS AIRES	205	Autovía Emp. R.N.N°3 - Saladillo Sección IV		5	30,0	300.000	01/06/2015	30/05/2017	0		
22	15	13	51	SANTA FE	34	Autovía: Int. R.P.N°65 - A/N R.N.N°19	Sección: II	5	26,0	260.000	01/06/2015	30/05/2017	0		
22	15	13	52	SANTA FE	34	Autovía Int. R.P.N°65 - A/N R.N.N°19 Sección III		5	34,0	340.000	01/06/2015	29/11/2017	0		
22	15	13	53	SANTA FE	34	Autovía Int. R.P.N°65 - A/N R.N.N°19	Sección: IV	5	25,0	250.000	01/06/2015	30/05/2017	0		
22	15	13	54	SANTA FE	34	Autovía Int. R.P.N°65 - A/N R.N.N°19	Sección: V	5	19,0	190.000	01/06/2015	30/05/2017	0		
22	15	17	51	MISIONES	12	Emp. R.P.N° 3 (Cerro Cora) - San Ignacio	km. 1382,2 (Santa Ana) - km. 1398	8	16,0	300.000	01/06/2015	29/11/2016	0		
22	15	17	52	MISIONES	12	Empalme Ruta Provincial N° 3 (Cerro Cora) - San Ignacio	Km 1368 (Cerro Cora) - km 1382,2 (Santa Ana)	8	14,0	300.000	01/06/2015	29/11/2016	0		
22	15	20	51	FORMOSA	86	Emp. R.P.N°22 - Emp. R.N.N°95		5	30,1	35.000	01/06/2015	30/05/2016	0		
22	15	21	51	SALTA	68	Obra Hidráulica en R.N.N°68 Cerrillos - La Merced y El Carril		5		165.000	01/06/2015	29/11/2016	0		
22	15	22	51	CATAMARCA	38	Doble Vía - Av. de Circunvalación - Miraflores		5	5,5	44.680	01/06/2015	30/05/2016	0		
22	15	23	51	CATAMARCA	38	Doble Vía - Av. de Circunvalación - Terminal de Omnibus		5	2,5	30.000	01/06/2015	30/05/2016	0		
22	15	24	51	SGO DEL ESTERO	64	Variante por las Sierras de Guasayan		5	25,0	100.000	01/06/2015	29/11/2016	0		
22	15	26	51	BUENOS AIRES	3	Autovía Las Flores - Azul Sección I		5	35,0	350.000	01/06/2015	29/11/2017	0		
22	15	26	52	BUENOS AIRES	3	Autovía Las Flores - Azul Sección II		5	35,0	350.000	01/06/2015	29/11/2017	0		
22	15	26	53	BUENOS AIRES	3	Autovía Las Flores - Azul Sección III	Sección III	5	40,0	400.000	01/06/2015	30/05/2018	0		
22	15	27	51	BUENOS AIRES	5	Autovía Emp. R.P.N°41 - Acceso a Bragado Sección I		5	35,0					12	
22	15	27	52	BUENOS AIRES	5	Autovía Emp. R.P.N°41 - Acceso a Bragado Sección II		5	35,0	450.000	01/09/2015	01/03/2018	0		
22	15	27	53	BUENOS AIRES	5	Autovía Emp. R.P.N°41 - Acceso a Bragado Sección III	Sección III	5	42,0	600.000	01/09/2015	30/08/2018	0		
22	15	28	51	BUENOS AIRES	7	Autovía Junin - Limite con San Luis	Sección I	5	41,0	410.000	01/06/2015	30/05/2018	0		
22	15	28	52	BUENOS AIRES	7	Autovía Junin - Limite con San Luis	Sección II	5	40,0	400.000	01/06/2015	30/05/2018	0		
22	15	28	53	BUENOS AIRES	7	Autovía Junin - Limite con San Luis	Sección III	5	36,0	360.000	01/06/2015	29/11/2017	0		
22	15	28	54	SANTA FE	7	Autovía Junin - Limite con San Luis	Sección IV	5	35,0	340.000	01/06/2015	30/05/2018	0		
22	15	28	55	INTERPROVINCIAL	7	Autovía Junin - Limite con San Luis	Sección V	5	41,0	410.000	01/06/2015	30/05/2018	0		
22	15	28	56	CORDOBA	7	Autovía Junin - Limite con San Luis	Sección VI	5	38,0	380.000	01/06/2015	30/05/2018	0		
22	15	28	57	CORDOBA	7	Autovía Junin - Limite con San Luis - S. VII		5	33,0	330.000	01/06/2015	29/11/2017	0		
22	15	28	58	CORDOBA	7	Autovía Junin - Limite con San Luis - S. VIII		5	34,0	340.000	01/06/2015	29/11/2017	0		
22	15	28	59	CORDOBA	7	Autovía Junin - Limite con San Luis - S. IX		5	28,0	280.000	01/06/2015	30/05/2017	0		
22	15	28	60	CORDOBA	7	Autovía Junin - Limite con San Luis - S. X		5	29,0	290.000	01/06/2015	30/05/2017	0		
22	15	28	61	CORDOBA	7	Autovía Junin - Limite con San Luis	Sección XI	5	38,0	380.000	01/06/2015	30/05/2018	0		
22	15	29	51	SALTA	9	Lte. c/ Tucuman - Metán	R.de los Cortaderos-Km.1408-A.San Martin-Km.1419,5-FFCC Gral.Belgrano-Km. 142	5	0,4	40.000	01/06/2015	30/05/2017	0		
22	15	30	51	CORDOBA	8	Autovía Santa Catalina (Est. Holmberg) - Villa Mercedes SI	Sección I	8	34,0	340.000	01/06/2015	29/11/2017	0		
22	15	30	52	CORDOBA	8	Autovía Santa Catalina (Est. Holmberg) - Villa Mercedes SII	Sección II	8	35,0	350.000	01/06/2015	29/11/2017	0		
22	15	30	53	INTERPROVINCIAL	8	Autovía Santa Catalina (Est. Holmberg) - Villa Mercedes SIII	Sección III	8	41,0	410.000	01/06/2015	30/05/2018	0		
22	15	31	51	MENDOZA	40	Acceso Norte a Mendoza	Heroes de Malvinas - Av. Monteagudo	5	3,5	60.000	01/06/2015	30/05/2017	0		
22	15	32	51	INTERPROVINCIAL	9	Autovía Termas de Río Hondo - Emp. Ex R.N.N°9	Sección I	5	35,3	462.331	01/11/2014	30/10/2016	2		
22	15	32	52	TUCUMAN	9	Autovía Termas de Río Hondo - Emp. Ex R.N.N°9 - SII	Sección II: Acc. a La Encrucijada	5	40,9	544.940	01/11/2014	30/10/2016	2		
22	15	33	51	CORRIENTES	12	Autovía Riachuelo - Paso de la Parra		5	38,0	380.000	01/06/2015	29/11/2017	0		
22	15	34	51	SAN JUAN	150	Túnel Internacional Paso de Agua Negra		5	13,1	3.600.000	01/06/2015	29/05/2023	0		
22	15	35	51	MENDOZA	7	Autovía Emp. R.N.N°40 - Uspallata SI		5	34,0	340.000	01/06/2015	29/11/2017	0		
22	15	35	52	MENDOZA	7	Autovía Emp. R.N.N°40 - Uspallata SII		5	28,0	280.000	01/06/2015	30/05/2017	0		
22	15	35	53	MENDOZA	7	Autovía Emp. R.N.N°40 - Uspallata	Sección: II	8	25,0	250.000	01/06/2015	30/05/2017	0		
22	15	36	51	BUENOS AIRES	9	Ramal Pilar Acceso Norte	Av. De los Constituyentes - Av. Patricios Argentinas	8	1,5	22.000	01/09/2015	01/03/2017	0		
22	15	37	51	NEUQUEN	242	Paso Pino Hachado		8	1,0	32.000	01/06/2015	30/05/2016	0		
22	15	38	51	RIO NEGRO	A026	Construcción de Accesos y Enlaces en la localidad de San Antonio Oeste		8	6,0	191.872	16/10/2013	16/04/2015	6		
22	15	42	51	BUENOS AIRES	7	Luján - San Andrés de Giles	Variante por San Andres de Giles (Km 98,50 - Km 106,50)	8	8,0	474.996	01/02/2015	30/01/2017	2		
22	15	43	51	MENDOZA	40	Tunuyán - Mendoza	Anchoris - RP N° 2 (Calle Azucenaga)	8	30,0	100.000	01/06/2015	30/05/2018	0		
22	15	44	51	RIO NEGRO	22	Río Colorado - Choel Choel	Río Colorado - Empalme Ruta Nacional N° 251	8	28,1	300.000	01/06/2015	30/05/2018	0		
22	15	45	51	BUENOS AIRES	5	R.N. N° 7 - R.P. N° 47	Ex. R.N. N° 7 - R.P. N° 47	8	2,5	200.000	01/06/2015	30/05/2017	0		
22	15	46	51	JUJUY	52	Variante en Cuesta del Lipan	Km. 16 - Km. 25	8	9,0	65.000	01/06/2015	30/05/2016	0		
22	15	47	51	JUJUY	52	Emp. R.N. N°9 - Purmamarca	Emp. R.N. N°9 - Km 3,07	8	3,1	32.000	01/06/2015	30/05/2016	0		
22	15	48	51	LA RIOJA	40	Nonogasta (Km. 3857) - Chilcito (Km. 3870)	Km. 3858 - Km. 3871	8	13,0	176.021	23/10/2013	23/04/2015	6		
22	15	49	51	MENDOZA	7	Desaguadero - San Martín		8	1,5	48.000	01/06/2015	29/11/2016	0		
22	15	50	51	MISIONES	12	Wanda - Emp. R.N. N°101	Desvío de tránsito pesado en Puerto Iguazu	8	16,0	100.000	01/06/2015	30/05/2017	0		

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/09/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
22	15	51	51	RIO NEGRO	40	Acc. A la Ciudad de Bariloche - R.N. N°231	Km. 2045 - Km. 2058	8	13,0	200.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	15	52	51	SAN LUIS	188	Emp. R.P. N°27 - Union	Km. 633,2	8	1,0	25.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	15	53	51	SAN LUIS	7	Lte. c/ Cordoba - Lte. c/ Mendoza	Km. 653,59 - Km. 865,58	8	212,0	50.000	01/09/2015	30/08/2016	0	
22	15	54	51	BUENOS AIRES	A001	Acc. Ricchieri - Pte. La Noria	Pte. La Noria (Vinculación de la R.N. A001 con Camino Negro)	8		220.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	15	55	51	BUENOS AIRES	R/N	Av. 27 de Febrero entre Av. Saenz y Calle Vieytes	Pte. Pueyrredon Viejo	8		80.000	01/06/2015	29/11/2016	0	
22	15	56	51	BUENOS AIRES	R/N	Av. 27 de Febrero entre Av. Saenz y Calle Vieytes	Pte. Bosch	8		80.000	01/06/2015	29/11/2016	0	
22	15	57	51	BUENOS AIRES	R/N	Av. 27 de Febrero entre Av. Saenz y Calle Vieytes	Pte. Victorino de la Plaza	8		80.000	01/06/2015	29/11/2016	0	
22	15	58	51	BUENOS AIRES	R/N	Av. 27 de Febrero entre Av. Saenz y Calle Vieytes	Pte. Alsina	8		80.000	01/06/2015	29/11/2016	0	
22	15	59	51	CATAMARCA	40	Londres - Belen	Const. de Pte s/ Rio Colcolanca (Km. 4.081,10)	8		24.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	15	60	51	CATAMARCA	40	Londres - Belen	Const. De Pte. S/ Rio Alpamicuna (Km. 4.083,37)	8		24.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	15	61	51	CATAMARCA	157	Lte c/ Cordoba - Lte c/ Sgo del Estero	Emp RNN°60 - Emp RNN° 157	8		32.000	01/09/2015	30/08/2016	0	
22	15	62	51	CHACO	16	Colectora entre Resistencia y Pto Tirol		8	9,0	90.000	01/06/2015	29/11/2016	0	
22	15	63	51	JUJUY	9	El Carmen - San Salvador de Jujuy	Rio los Alisos (Km. 1681,55)	8	6,3	76.000	01/06/2015	29/11/2016	0	
22	15	64	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche	S III - b: Km 16,6 - Hito Pehuenche	8	17,0	60.000	01/06/2015	29/11/2016	0	
22	15	65	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche	Hito Pehuenche	8		35.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	15	66	51	SALTA	9/34	Rosario de la Frontera - Metan	Km. 1424 - Km.1432	8	8,0	290.404	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	15	67	51	SGO DEL ESTERO	34	Taboada - La Banda	Km. 667,25 - Km. 722,55	8	55,3	700.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	15	68	51	BUENOS AIRES		Campana - Zarate	Puente Ferroviario Zarate Brazo Largo	5		90.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	15	69	51	ENTRE RIOS	14	Emp. R.P. N° 16 - Emp. R.P. N° 20	KM. 55,76 - Km. 73,2	8	18,0	25.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	15	70	51	ENTRE RIOS	12	Crespo - Parana	km. 423,90 - km. 452,90	8	29,0	280.000	01/06/2015	30/05/2018	0	
22	15	71	51	SANTA CRUZ	S/N	Camino de Vinculacion R.N. N° 40 - Paso Fronterizo Mina 1	R.N. N° 40 - Ciudad de Rio Turbio	8	8,0	106.762	01/11/2014	30/10/2016	2	
22	15	72	51	CORDOBA	S/N	Emp. Ruta R.N. A019 - Boulevard los Alemanes	Conexión de la Av. De Circunvalación con Boulevard los Alemanes	8	1,0	33.000	01/06/2015	30/01/2016	0	
22	15	73	51	CORDOBA	A019	Av. Costanera - Calle Boedo	Av. Costanera - Calle Boedo (intersección con la Avenida Costanera)	8		58.929	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	15	74	51	CORDOBA	S/N	Emp. Ruta R.N. A019 - Boulevard los Alemanes	Conexión de la Av. De Circunvalación con Boulevard los Alemanes	14		33.000	01/06/2015	30/05/2019	0	
22	15	75	51	CORDOBA	A019	Av. Costanera - Calle Boedo	Av. Costanera - Calle Boedo (intersección con la Avenida Costanera)	8		58.929	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	15	76	51	LA PAMPA	152	Emp. RN N° 143 (El Carancho) - Km. 147,67 Acc. P. Lihue	S4 (km. 83 - km. 118,6)	5	35,7	61.787	01/09/2015	30/08/2016	0	
22	15	77	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza Princ. Sup.	km. 1000,31 - km. 1001,69	11	1,3	24.800	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	15	78	51	MENDOZA	40	Puente Rio Mza - Ruta Nacional N° 7	km. 3287,31 - Calle Carrodilla	11	1,0	22.000	01/06/2015	30/01/2016	0	
22	15	79	51	MENDOZA	40	Puente Rio Mza - Ruta Nacional N° 7	km. 3287,31 - Calle General Paz	11	1,0	23.900	01/06/2015	30/01/2016	0	
22	15	80	51	JUJUY	66	Emp. Ruta Nacional N° 9 - Emp. Ruta Nacional N° 34	Vinculación Colectoras Izquierda y Derecha c/ Acceso a San Salvador de Jujuy	8	8,0	59.712	01/11/2014	01/05/2016	2	
22	15	81	51	BUENOS AIRES	P6	Intersección con la RNN° 12		5	1,0	71.797	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	15	82	51	RIO NEGRO	151	Sargenti Vidal - Catriel	Carril Adicional de Ascenso para el Transporte Pesado	8	34,0	30.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	15	83	51	SAN JUAN	149	A° Puente Seco - Emp. RP N° 412 (Prog 332,7)	Secc I: Prog 244,04 (A° Pte Seco) - Deleg. La Cienaga (Prog 268,55)	5	24,0	68.925	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	15	84	51	CHACO	16	Resistencia - Intersección con la Ruta Nacional N° 95		8	1,0	45.000	01/06/2015	29/11/2016	0	
22	15	85	51	CHUBUT	3	Emp. Ruta Provincial N° 37 - Acceso Astra (Cahadon Ferrais)	km. 1794 - km. 1809	8	15,0	20.000	01/06/2015	30/01/2016	0	
22	15	86	51	CHUBUT	259	Esquel - Trevelin	km. 13,6 - 18,8	8	4,2	43.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	15	87	51	CATAMARCA	40	Londres - Belén	Paso Externo por la localidad de Londres	8	6,8	55.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VIII										25.119.649				

Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes Fase II

22	16	1	51	CATAMARCA	40	Emp.R.N.N° 60 - Belen - Pte. s/Rio la totora		8	22,0	24.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	16	3	51	MISIONES	14	Puente S/ A° Liso	Km. 811,54	8	59,0	30.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
22	16	4	51	SALTA	50	Oran - Lte. C/ Bolivia - Pte. s/ Rio Pescado	Km. 42	8	310,7	35.000	01/06/2015	30/05/2018	0	
22	16	5	51	SANTA FE	S/N	Puente Santa Fe - Parana		8	3.000,0	1.100.000	01/06/2015	30/05/2018	0	
22	16	6	51	SALTA	68	Cafayate - Talapampa	Rio Santa Maria - Km 9,31	8	150,0	80.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	16	7	51	JUJUY	9	San Pedro - Calilegua		8	1.200,0	50.000	01/06/2015	30/05/2017	0	
22	16	8	51	SANTA FE	9	Emp. RN N° A012 - Emp. R.N.N°A008	Puente sobre Arroyo Saladillo	8		45.000	01/06/2015	29/11/2016	0	
22	16	9	51	MISIONES	12	Arroyo Piray Mini - km 1549,52		8	87,0	36.415	01/06/2015	29/11/2016	0	
22	16	10	51	MISIONES	105	Arroyo Plindapoy Grande - km 14,47		8	122,0	35.100	01/06/2015	29/11/2016	0	
22	16	11	51	BUENOS AIRES	S/N	Av. 27 de Febrero entre Au. Presidente Campora y Av. Escalada		8		80.000	01/06/2015	29/11/2016	0	
22	16	12	51	SALTA	40	Cafayate - San Carlos	Km 4348 (Rio Yacochuya) y km 4351 (Rio San Antonio)	8		25.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes Fase II										1.540.515				
Total Construcciones										141.144.385				

CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO

Contratos de Recuperación y Mantenimiento I C.Re.Ma. I

26	1	6	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta - Tucuman	Emp. R.P.N° 307 - San Carlos / Emp. R.N.N° 40N - Rio Conchas (Pte)	13	142,3	31.054	04/06/1997	31/10/2009	7	
26	1	35	51	RIO NEGRO	258-237	Malla 114 - Rio Negro	Bariloche - Lte. c/Chubut-Lte. c/Neuquen-Entrada a Bariloche	13	141,9	52.568	01/04/1998	26/11/2013	7	
26	1	40	51	LA PAMPA	154	Malla 115 - La Pampa	Emp. R.N.N° 35 - Emp. R.N.N° 22	13	136,8	18.091	23/06/1997	20/09/2004	8	
26	1	41	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.N° 83 - Emp. R.N.N°3	13	139,9	59.925	04/03/1998	29/12/2012	7	
26	1	46	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Rios	Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 y 119	13	259,2	50.954	03/10/1997	29/01/2011	7	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/09/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
26	1	47	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acceso L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N°3	13	258,3	38.681	05/11/1997	02/12/2009	8	
26	1	54	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquen	Arroyito - Acceso a Zapala	13	134,7	36.825	31/10/1997	27/12/2010	7	
26	1	66	51	RIO NEGRO	3	Malla 120 - Rio Negro - Buenos Aires	Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N°251	13	180,2	53.370	23/02/1998	20/10/2012	7	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. I										341.468				
Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II														
26	2	24	51	NEUQUEN	40S	Malla 131 - Neuquen	Catan Lil - Colon Cura	13	104,5	78.823	01/12/2004	29/12/2013	7	
26	2	37	51	FORMOSA	81	Malla 338 - Formosa	Emp.RN N° 95 - Las Lomitas / Emp. R.N.N°81 - Villa General Guemes	13	171,0	56.107	01/01/2005	30/12/2009	8	
26	2	66	51	SAN JUAN	40N-150	Malla 306 - San Juan	Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.R.N.N° 40N - Arrequeintin (O.faltantes)	13	313,8	29.066	09/09/2003	08/10/2007	7	
26	2	68	51	LA PAMPA	35	Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	Bahia Blanca (Sal) - Lte. c/La Pampa / Lte. c/Bs.As. - Emp. R.P.N° 1 (D)	13	138,0	46.060	01/03/2005	30/03/2010	8	
26	2	69	51	LA PAMPA	35	Malla 116 B - La Pampa	Emp. R.P.N° 1 (D) - Est. Los Manantiales	13	114,0	74.331	01/11/2005	29/11/2014	6	
26	2	70	51	LA PAMPA	35	Malla 117 A - La Pampa	Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10	13	111,3	74.804	01/05/2005	29/08/2010	7	
26	2	78	51	TUCUMAN	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucuman	Lte.c/ Córdoba - Emp. R.N.N°157 / Emp. R.N.N°60 - Acceso a Frias	13	117,1	51.893	01/02/2005	29/01/2015	6	A
26	2	79	51	LA RIOJA	38-60	Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimgosta	13	167,2	60.729	03/12/2004	01/12/2011	7	
26	2	80	51	CATAMARCA	60	Malla 408 C - Catamarca	Emp. R.N.N°157 - Emp. R.N.N°38	13	171,9	57.584	02/05/2005	29/04/2012	7	
26	2	81	51	TUCUMAN	157	Malla 409 A - Tucuman	Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucuman	13	75,3	26.735	19/06/2001	17/07/2009	7	
26	2	94	51	BUENOS AIRES	33	Malla 215 - Buenos Aires	Emp. R.N.N°5 - Est. El Recreo	13	69,2	45.112	01/03/2005	29/06/2011	7	
26	2	95	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A - Buenos Aires	Estancia El Recreo - Estancia El Mate	13	72,8	43.736	01/04/2005	30/03/2010	7	
26	2	97	51	LA PAMPA	35-188	Malla 117 B - La Pampa	Emp. R.P.N°10 - Lte. c/Cordoba / Emp.R.N.N° 35 - Acc. Quetrequen	13	158,3	91.291	01/04/2005	29/05/2015	6	
26	2	98	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Estancia El Mate - Emp. R.N.N°7	13	71,9	41.217	01/03/2005	30/05/2011	7	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II										777.488				
Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III														
26	3	1	51	SANTA FE	95	Malla 209 B - Santa Fe	Emp. R.P. Secundaria N°286 - Lte. con Sta Fe/Chaco	13	79,0	43.116	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	3	3	51	ENTRE RIOS	18	Malla 513 A - Entre Rios	Emp. R.P.N°32 - Emp. R.P.N°20	13	90,3	43.010	01/01/2005	30/12/2009	7	
26	3	5	51	RIO NEGRO	22-151	Malla 103 - Rio Negro	Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa	13	163,0	49.956	15/01/2005	13/02/2010	7	
26	3	6	51	CHUBUT	40	Malla 113 - Chubut	Lte.c/Rio Negro - Emp. R.N.N°259	13	149,2	464.988	01/07/2015	28/06/2020	2	
26	3	7	51	SAN LUIS	146-147	Malla 301 - San Luis	Emp. R.N.N°20 - Emp.R.N.N°147 / Emp.RNN° 7 - Emp. R.N.N°20	13	235,8	67.635	01/02/2005	29/01/2015	6	
26	3	8	51	SAN LUIS	188	Malla 129 - La Pampa - San Luis	Acceso a Quetrequen - Emp. R.P.N° 3	13	129,4	43.827	01/09/2005	29/09/2012	7	
26	3	9	51	SANTA FE	178-177	Malla 205 - Santa Fe - Buenos Aires	Pergamino - Emp. R.P.N°65 / Emp. R.P.N°21 - Alto Nivel RN.N°9	13	173,2	232.335	01/07/2008	29/06/2015	6	
26	3	10	51	MENDOZA	7	Malla 330 - Mendoza	Emp. R.N.N°40S - Lte. c/Chile	13	182,5	179.249	02/01/2007	30/01/2015	6	
26	3	11	51	SAN JUAN	40N-A014-20	Malla 332 - San Juan	Lte.c/Mendoza - San Juan / Acceso Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan	13	105,0	65.677	02/05/2005	29/11/2010	8	
26	3	12	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B - Santiago del Estero	R. Saladillo (Puente) - Santiago del Estero (Entrada)	13	120,9	61.690	01/01/2006	30/11/2011	7	
26	3	13	51	JUJUY	9-66-IV66	Malla 404 - Jujuy - Salta	R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R.9-Emp.R.34/Emp.R.66-Emp.R.34	13	148,9	56.568	01/10/2005	29/09/2010	8	
26	3	14	51	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucuman	Santiago del Estero - Emp. R.N.N°38	13	151,9	59.839	01/08/2005	30/08/2011	7	
26	3	15	51	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero	Acceso a Frias - Emp. R.P.N°329	13	128,0	44.771	01/04/2005	30/03/2011	8	
26	3	16	51	ENTRE RIOS	12-131	Malla 513 B - Entre Rios	Km 333,49 - Emp. R.P.N°32 / Emp.R.P.N°11 - Emp. R.N.N°12	13	99,9	79.725	01/03/2005	01/04/2015	6	
26	3	17	51	SANTA CRUZ	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog. 1970.32 - Prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. R.N.N°3	13	180,1	81.023	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	3	19	51	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina	13	230,4	43.880	01/12/2004	29/01/2010	7	
26	3	20	51	LA PAMPA	152-143	Malla 104 - La Pampa	El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N°35 - El Carancho	13	128,5	78.931	02/01/2006	30/12/2014	6	
26	3	21	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Rio Negro	Chimpay - Allen	13	146,5	52.487	01/05/2005	29/04/2010	7	
26	3	22	51	NEUQUEN	231-237-40S	Malla 109 - Neuquen	Emp.R.N.N°40S-Lte. c/Chile/A-La Teresa-Emp.R.N.N°40S / Emp.R.N.N°237-Lte.c/Rio	13	291,2	234.133	01/02/2005	29/01/2015	6	
26	3	23	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Cordoba	Acc. Dique Cruz del Eje-Chemical / Emp. R.P.N°31-Esperanza de Los Cerrillos	13	324,7	49.034	01/07/2005	30/07/2010	7	
26	3	24	51	SAN JUAN	20 - 141	Malla 302 - San Juan	Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. R.N.N°20	13	286,1	70.469	01/06/2005	29/06/2015	6	
26	3	25	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte.c/La Pampa-Carmensa/S.Rafael-Emp.R.N.N°40S/Pte.s/R.Diamante-Emp.R.N.N°14	13	221,1	108.817	01/03/2005	26/02/2015	6	
26	3	26	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Sgo. del Estero	Lte. c/Cordoba - Rio Saladillo (EXPTE SIGO 11347/10)	13	96,7	50.249	01/07/2005	29/06/2011	7	
26	3	27	51	CORRIENTES	123	Malla 507 - Corrientes	Emp. R.N.N°14 - km 139	13	108,2	88.457	30/04/2008	28/06/2015	6	
26	3	28	51	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julian	13	184,4	188.987	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	3	29	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 A - Rio Negro	Emp. R.N.N°3 - km 112,78	13	112,8	88.720	01/09/2007	29/08/2015	6	
26	3	30	51	NEUQUEN	234	Malla 133	Emp. R.N.N°40 - Pichi Trafal y nuevo puente s/Rio Alumine	13	123,0	94.871	01/10/2007	28/09/2014	6	
26	3	31	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 C - Santa Fe	Emp. R.P.N°2 - Emp. R.P.N°286 / Prog. 123 - Tostado	13	160,9	312.109	01/09/2011	29/10/2016	6	A
26	3	32	51	CORDOBA	35	Malla 212 - Cordoba	Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N°8	13	203,3	313.961	01/10/2013	29/09/2018	6	
26	3	33	51	CORDOBA	158	Malla 230	San Francisco - Villa Maria	13	209,8	335.487	01/08/2015	29/07/2020	2	
26	3	34	51	SGO DEL ESTERO	34	Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucuman	La Banda - Rosario de la Frontera	13	251,9	345.426	03/04/2007	31/03/2015	6	
26	3	35	51	TUCUMAN	38	Malla 437	Lte. c/Catamarca - Emp. R.N.N°9 - San Miguel de Tucumán	13	145,7	146.468	01/05/2006	28/04/2015	6	
26	3	36	51	CATAMARCA	38	Malla 441 - Catamarca	El Portezuelo - Lte. con Tucuman	13	66,1	97.139	01/01/2008	28/02/2013	8	
26	3	37	51	CORRIENTES	119	Malla 532	Emp. RNN° 14 - Emp. RNN°123	13	109,2	279.500	01/07/2015	28/06/2020	2	
26	3	38	51	CHUBUT	40-259	Malla 632 - Chubut	Emp. RNN°259 - La Paulina (D) / Emp. RN N° 40 - Pque.Ind. Trevelin	13	159,6	142.225	01/09/2007	29/09/2012	7	
26	3	39	51	NEUQUEN	22-237	Malla 106 - Neuquen	Plottier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa	13	163,1	148.351	01/03/2008	30/05/2015	6	A
26	3	40	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acceso Malaspina - prog. 1817,55	13	117,7	108.377	01/08/2009	30/07/2015	6	
26	3	41	51	RIO NEGRO	22-250	Malla 108 B - Rio Negro	Emp. R.N.N°251-Chimpay y Pomona / km258,84 - Emp.R.N.N°22	13	192,1	156.629	28/02/2010	26/02/2015	6	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/09/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
26	3	42	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. R.P.N°65 - Acceso a Larramendy	13	112,8	261.746	01/06/2015	29/05/2020	2	
26	3	43	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso a Larramendy - Emp. R.N.N°33	13	104,9	270.641	01/06/2015	29/05/2020	2	
26	3	44	51	BUENOS AIRES	22-229-249	Malla 206 - Buenos Aires	Emp. R.N.N°3-Pte.S/Rio Colorado / A/N R.N.N°3 B°Mirasol-P Alta / Emp.R.N.N°3-Emp	13	167,8	171.848	01/11/2009	30/10/2014	6	
26	3	45	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp. R.N.N°7 - Pte. sobre Rio Diamante	13	211,2	78.057	01/08/2007	28/09/2014	6	A
26	3	46	51	SALTA	51-68	Malla 401 B - Salta	El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Rio Ancho (Pte)	13	109,5	121.891	01/09/2009	01/09/2014	6	
26	3	47	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/Corrientes - Campo Grande	13	125,9	147.759	01/02/2008	01/03/2015	6	
26	3	47	52	MISIONES	14	Malla 539	Campo Grande - Emp. R.P.N°20	13	134,7	150.992	01/05/2008	30/05/2015	6	
26	3	48	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°95	13	181,4	129.653	30/04/2008	28/04/2015	6	

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III

6.439.776

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. IV

26	4	1	51	NEUQUEN	40S	Malla 130 - Neuquen	Rinconada - Zapala	13	164,8	141.165	01/10/2014	29/09/2019	3	
26	4	2	51	LA PAMPA	143-151-V143	Malla 132 - La Pampa	Emp. RN N° 151-Lte con Mendoza/Emp. RP N14 - Emp.RN N° 143/Emp. RP N10-Emp.	13	114,1	171.113	30/05/2010	28/05/2015	6	
26	4	4	51	MENDOZA	143	Malla 313 A	Carmesa - Emp. RN N° 144	13	113,0	65.283	31/03/2007	28/05/2014	7	
26	4	5	51	MENDOZA	143-40S	Malla 313 B - Mendoza	Tunuyan (PR 81,80) - Emp. RNN° 143 (PR 121,65)	13	145,8	85.283	01/08/2006	29/07/2015	6	
26	4	6	51	MENDOZA	40 - 144	Malla 334 - Mendoza	Malarque (km. 2946,49) - el Sosneado (Km. 2998,04) y Emp. Ex. R.N. N° 40 (Salinas)	13	110,3	104.350	01/09/2012	30/08/2017	6	
26	4	7	51	ENTRE RIOS	12-18	Malla 533 - Entre Rios	Emp. RN N° 131 - Emp. RN N° 127 / Emp. RN N° 12 - Emp. RN N° 32	13	133,3	118.628	31/05/2007	01/06/2015	6	A-C-L
26	4	8	51	CORRIENTES	14	Malla 534 - Corrientes	Guaivirai - Cuay Grande	13	103,7	90.800	01/07/2007	01/09/2014	6	
26	4	9	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Malla 603 - Tierra del Fuego	Comienzo Pavimento - Fin Pavimento	13	183,8	135.644	01/10/2007	28/11/2014	6	
26	4	11	51	CORRIENTES	14-122-123	Malla 501 - Corrientes - Yapeyu	Emp.RNN° 117-Emp.R.P.N°155-km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyu	13	144,7	77.995	01/08/2006	29/08/2015	6	
26	4	12	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506	Emp. RN N° 12 - Emp. RN N° 14/119	13	261,2	368.836	01/06/2015	29/05/2020	2	
26	4	14	51	JUJUY	9	Malla 432 - Jujuy	Emp. R.N. N° 52 - La Quiaca	13	220,3	130.871	01/12/2007	28/01/2014	7	
26	4	15	51	TUCUMAN	40N	Malla 435 - Catamarca - Tucuman	Rio Las Cuevas - Limite con Salta	13	130,8	113.220	01/07/2015	28/06/2020	2	
26	4	17	51	CATAMARCA	60	Malla 440 - Catamarca	Tinogasta - Lte.c/Chile	13	236,1	106.245	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	4	18	51	FORMOSA	86	Malla 531	Emp. R.N. N° 11 - Emp. R.N. N° 22 / Emp. R.N. N° 95 - Fin Pavimento	13	171,0	221.192	01/11/2010	29/10/2016	6	
26	4	19	51	CORRIENTES	12 - 123	Malla 535	Emp. RP N° 25 - Emp. RN N° 123 / Emp. RP N°27 - Int. RN N° 12	13	113,9	217.013	01/09/2015	29/08/2020	2	
26	4	20	51	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte con Chubut - Prog. 1909,89 / Prog. 1913,01 - Prog. 1971,77	13	115,3	50.117	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	4	21	51	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1818 - Lte.c/Santa Cruz / Emp.RNN° 3 - Emp.RPN° 20	13	135,5	138.411	01/11/2007	29/11/2014	6	C
26	4	22	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquen	Arroyito - Acceso a Zapala	13	134,7	105.539	25/12/2010	23/12/2015	6	A-C
26	4	23	51	RIO NEGRO	3-A026-A025	Malla 120 - Buenos Aires - Rio Negro	Emp. R.P. Ex R.N. N° 3 - Lte con Rio Negro/Emp. R.N. N° 3 - Puerto San Antonio Oeste	13	202,6	189.642	15/06/2012	13/06/2017	6	
26	4	25	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acceso a Colonia Los Alamos - Lte con Rio Negro	13	153,2	169.609	01/01/2010	01/03/2015	6	
26	4	26	51	SANTA FE	98	Malla 209 A	Emp. RNN° 11 (Vera) - Prog. 123,60	13	123,4	181.587	01/08/2015	29/07/2020	1	
26	4	27	51	NEUQUEN	40S	Malla 135 - Neuquen	Emp. RP N° 31 - Lte.c/Mendoza	13	278,0	125.100	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	4	28	51	NEUQUEN	40S-242	Malla 136 - Neuquen	Emp. RN N° 40 (Acc. A Las Lajas) - Lte c/ Chile / Emp. RN N° 22 - Emp. RP N° 31	13	114,5	148.269	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	4	29	51	LA RIOJA	38-74-40N	Malla 309	Chemical - Emp. R.N. N° 74 / Patquia - Emp. R.N. N° 40N	13	300,8	169.153	01/07/2006	28/06/2015	6	
26	4	30	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta	Lte con Salta - San Carlos (Darsena) / Emp. R.N. N° 40 N - Talapampa	13	146,3	219.908	01/11/2010	30/12/2015	6	
26	4	31	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Emp R.P. N° 13 (Prov. Del Chaco) - km 386, (Prov. de Stgo del Est)	13	122,8	186.763	01/09/2009	30/10/2014	6	
26	4	32	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro de Jujuy - Emp. R.N. N° 50 / Emp. RN N°34 - Lte con Bolivia	13	205,1	179.858	01/06/2008	29/11/2014	6	A
26	4	33	51	ENTRE RIOS	12	Malla 502 - Entre Rios	Emp. R.N. N° 127 - Lte con Corrientes	13	146,8	198.285	30/04/2008	28/04/2015	6	A
26	4	34	51	CORRIENTES	14-120	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande-Lte con Misiones/Emp.RN14-Emp RN12/ Acceso a Yacireta	13	194,5	355.717	01/10/2011	28/09/2016	6	
26	4	35	51	ENTRE RIOS	130	Malla 510 - Entre Rios	Emp.RNN° 14 - Villaguay	13	82,0	91.172	01/06/2011	29/07/2016	6	
26	4	36	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P. N° 86 - Emp. R.N. N° 3	13	139,6	211.492	01/01/2013	30/12/2017	6	
26	4	37	51	CHACO	89	Malla 536-I	Emp. RNN°16 - Emp RPN°13	13	88,4	134.725	01/04/2008	30/03/2015	6	
26	4	38	51	CHACO	95	Malla 537-I	Tres Isletas - Pte. Gral. Lavalle	13	120,0	54.000	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	4	39	51	CHUBUT	25	Malla 630 - I	Las Plumas - Emp. R.N. N° 40 (TECKA)	13	214,7	291.003	01/10/2012	29/09/2017	6	
26	4	41	51	CORDOBA	60	Malla 233	Emp. RN N°9 - Lte. C/Catamarca	13	154,1	69.354	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	4	42	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. R.N. N° 74 - Lte con Catamarca / La Rioja - Aminga	13	237,9	64.742	01/08/2006	30/07/2011	7	
26	4	43	51	MENDOZA	7-40	Malla 336 - I	San Martin - Mendoza / Tunuyan (Entrada) - Mendoza	13	122,0	56.174	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	4	44	51	MENDOZA	142	Malla 331 - I	Gustavo Andre - Emp. RN N°20 / Mendoza - Lte c/ San Juan	13	78,0	70.038	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	4	45	51	RIO NEGRO	40	Malla 114	Lte. Chubut/ Rio Negro / Lte Rio Negro/ Neuquen	13	144,4	174.998	21/06/2014	19/06/2019	6	
26	4	46	51	RIO NEGRO	251	Malla 140	Emp. RNN 250 - Emp. RNN 22	13	119,3	181.654	24/09/2010	22/09/2015	6	
26	4	48	51	CHUBUT	40	Malla 634	Emp. RN N°26 - Tecka	13	205,1	319.663	01/04/2013	30/05/2018	6	
26	4	51	51	LA PAMPA	154	Malla 115	Emp. R.N.N° 35 - Emp. R.N.N° 22	13	137,0	61.542	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	4	52	51	LA RIOJA	79-141	Malla 311	Lte. C/San Luis - Emp. R.P.N°31; Emp. R.N.N°79 - Lte. C/San Juan	13	282,5	68.544	31/12/2007	28/01/2013	7	
26	4	53	51	LA RIOJA	40-60-75	Malla 403	Emp. RNN°60 - Rio Agua Clara / Aimagasta (S) - Acc. A Tinogasta	13	242,2	274.248	01/11/2011	29/10/2016	6	
26	4	54	51	LA RIOJA	76-150	Malla 308	Emp. R.N.N° 150 - Vinchina - Patquia - Portezuelo	13	218,9	375.188	01/12/2011	28/01/2017	6	
26	4	56	51	ENTRE RIOS	RP6 RP39	Malla 513 C - Entre Rios	RP 6 A° Altamirano - Gral Galarza/RP 39 Nogoya - Emp. R.P. 6	13	86,0	70.247	01/07/2006	01/09/2014	6	A
26	4	60	51	SALTA	34	Malla 434	Emp. R.N.N°50 - Lte. C/Bolivia	13	56,8	206.391	30/11/2007	27/11/2014	6	
26	4	61	51	SAN LUIS	20-79	Malla 307	Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte.C/La Rioja	13	187,8	96.333	31/10/2008	29/10/2014	6	A
26	4	66	51	MENDOZA	188	Malla 314	Emp. RP N°3 (PR 632,33) - Acc. A Gral Alvear (Ent) (PR. 801,97)	13	161,5	98.479	01/05/2011	28/04/2016	6	
26	4	69	51	SAN JUAN	40	Malla 306 - Chimbas - San Roque	km 3429,78 - Km 3568,79	13	141,5	40.000	01/06/2015	29/05/2020	0	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/09/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
26	4	70	51	SAN JUAN	40	Malla 339	Emp.RN N°150 - Acc a Jachal, S.Roque - Lte La Rioja - San Juan	13	102,5	118.409	01/09/2015	29/08/2020	2	
26	4	71	51	CHUBUT	26-40	Malla 635	Cnia. Sarmiento - Emp.RNN°40 - Rio Mayo - Emp.RNN°26	13	120,4	234.793	01/07/2015	28/06/2020	1	
26	4	72	51	LA PAMPA	151	Malla 137	Lte. C/Rio Negro - Emp. RPN° 14	13	119,8	188.500	10/09/2015	07/09/2020	2	
26	4	73	51	BUENOS AIRES	3	Malla 234	Acc. Ascasubi - Emp. Ex RN N°3	13	124,7	138.615	30/11/2007	28/12/2014	6	
26	4	74	51	CHACO	95	Malla 508	Lte. Con Santa Fe - Km. 1078,00	13	130,4	190.522	01/11/2011	29/12/2016	6	A
26	4	77	51	TUCUMAN	157	Malla 409 A	Emp. RPN 329 - S. M. de Tucuman	13	75,8	284.358	01/08/2015	29/07/2020	2	
26	4	78	51	SANTA FE	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	252.408	01/10/2011	28/09/2016	6	
26	4	79	51	SANTA FE	A007 - 168	Malla 232	A. De Circunvalacion / Pte. Oroño -Tunel Subfluvial	13	32,1	128.110	30/09/2015	27/09/2020	1	
26	4	80	51	CORDOBA	AU009	Malla 235	Emp. R.N. N° A012 - Prog. 498,68 (Bell Ville)	13	171,1	278.649	15/11/2014	13/11/2019	2	
26	4	81	51	FORMOSA	81	Malla 540	Emp. R.N. N° 95 (Km. 1365,29) - Pozo del Mortero (Km. 1525,43)	13	162,8	249.800	01/08/2015	29/07/2020	2	
26	4	82	51	SALTA	81	Malla 439	Lte. Con Formosa - Emp. RNN° 34	13	186,2	276.162	01/07/2015	28/06/2020	2	
26	4	83	51	CHACO	95	Malla 541	km 1078,00 - Emp. R.P.N° 9	11	89,3	154.675	01/09/2014	30/08/2019	4	
26	4	84	51	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero	Acc. a Frias Prog. 1046,12 - Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo)	13	128,5	195.575	24/09/2015	21/09/2020	1	
26	4	85	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A	Lte. C/ Cordoba - Pte. S/ Rio Saladillo	13	98,0	70.818	02/05/2013	30/04/2018	6	
26	4	86	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B	Pte. S/ Rio Saladillo - Sgo del Estero	13	132,0	93.936	01/03/2014	28/01/2019	6	
26	4	87	51	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407	Sgo del Estero (Salida) - Emp. R.N. N° 38	13	151,9	226.004	01/08/2015	29/07/2020	2	
26	4	88	51	SAN JUAN	20-141	Malla 302	Lte.c/San Luis (km. 413,61) - A/A Av. Circ. (A014) S.Juan (km. 580,78)	13	167,0	302.476	01/11/2015	29/10/2020	2	
26	4	90	51	SAN LUIS	188	Malla 129	Acc.a Quetrequen - Acc. A la Localidad Union	13	129,4	222.736	01/08/2015	29/07/2020	2	
26	4	91	51	SAN LUIS	146 - 147	Malla 301	Emp. R.N. N° 20 - Emp. R.N. N° 147 / Emp. R.N. N° 7 - Emp. R.N. N°20	13	235,8	282.450	01/11/2014	30/10/2019	2	
26	4	92	51	RIO NEGRO	22 - 151	Malla 103	Allen - Acc a Cipoletti / Lte. C/ La Pampa / Chimpay - Acc Gral E Godoy / Emp RN 22 -	13	236,1	276.632	01/09/2014	30/08/2019	5	
26	4	93	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A	Chimpay - Allen	13	146,9	132.246	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	4	94	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 B	Gral Conesa km. 111,27 - Pomona Km. 259,74	13	145,8	204.342	01/08/2015	29/07/2020	2	
26	4	95	51	NEUQUEN	40-231-237	Malla 109	Lte. Con Rio Negro - Emp. RN 231 - Pte. s/Rio Limay Chico - Emp RN N° 40 / Emp. RN	13	157,8	389.126	06/09/2015	03/09/2020	2	
26	4	96	51	NEUQUEN	237-40	Malla 131	Emp. RN 40 - Emp RN 237 / Emp RP 27 - Pte S/ A° Limay Chico	13	188,5	188.510	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	4	97	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207 / 304	Lte.Cordoba/La Rioja-Emp.RNN°79/Emp.RNN°9 FinSup. - Emp.RNN60-Casa de Piedr	13	205,0	231.573	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	4	98	51	LA PAMPA	143-152	Malla 104	El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N° 35 - El Carancho	13	128,5	188.969	01/11/2014	30/10/2019	2	
26	4	99	51	BUENOS AIRES	35	Malla 116 A	Bahía Blanca (Sal.) (Prog. 7,84) - Lte. c/La Pampa (Prog. 125,00)	13	116,9	222.250	01/09/2015	29/08/2020	2	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV (C.Re.Ma. IV)										13.298.227				
Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. V														
26	5	1	51	SAN JUAN	141	Malla 340	Lim. c/La Rioja - Emp. R.N. N° 20 (Caucete)	13	121,7	334.935	01/08/2015	29/07/2020	2	
26	5	2	51	LA PAMPA	35	Malla 116 B	PK 146 - Emp. RP 18 (-0,5 km)	13	124,4	257.997	01/07/2015	28/06/2020	1	
26	5	3	51	LA PAMPA	35	Malla 117 A	Emp. R.P.N° 18 (-0,50 KM) - C.N. FORM. PROF N° 1 (-0,15 KM)	13	134,5	227.499	01/08/2015	29/07/2020	2	
26	5	4	51	JUJUY	9-66-1v66	Malla 404	Rio Vaqueros (Pte.)-Rio Yala (Pte.) / Emp. RNN°9 - Emp. RNN°34 / Emp. RNN° 66 - En	13	148,8	298.904	01/11/2014	30/10/2019	2	
26	5	6	51	FORMOSA	81	Malla 542	Pozo del Mortero - Limite con Salta	13	157,1	276.665	01/08/2015	29/07/2020	2	
26	5	7	51	ENTRE RIOS	12-136	Malla 509	Emp. RN N° 14 (Ceibas) - Acc. Galarza	13	117,3	248.323	01/08/2015	29/07/2020	2	
26	5	8	51	ENTRE RIOS	12/131	Malla 513 B	Emp. RN 131 (Crespo) - Emp. RN 127 / Emp RP 11 (Diamante) - Emp. RN 12 (Crespo)	13	129,0	279.317	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	5	9	51	CHUBUT	25	Malla 102 A	Pte. s/Rio Chubut (Rawson) - Pte. s/Rio Chubut (Las Plumas)	13	137,0	123.000	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	5	10	51	CHUBUT	3	Malla 102 B	A/N Emp. R.N. N° 25 (Trelew) - Acc. a Malaspina	13	230,4	207.000	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	5	11	51	CATAMARCA	60-157	Malla 408 A	Ltec/Cordoba(Km. 925)-Emp.R.N. N° 157(Km.940,4)/ Emp. R.N.N°60 - Frias (1046,12	13	114,4	181.314	26/09/2015	23/09/2020	1	
26	5	12	51	CATAMARCA	38-60	Malla 408 B	Lte.c/La Rioja - Km 576,37 / Emp. RNN° 38 - Aimgasta	13	180,3	182.925	01/12/2013	29/11/2018	6	
26	5	13	51	CATAMARCA	60	Malla 408 C	Emp. R.N. N° 157 - Emp. R.N. N° 38 (Inicio Superp)	13	172,1	387.195	01/08/2015	29/07/2020	2	
26	5	14	51	BUENOS AIRES	33	Malla 215	Emp. R.N. N° 5 (Prog. 321,00) - Est. El Recreo (Prog. 390,00)	13	69,2	62.298	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	5	15	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A	Est. El Recreo (Prog. 390,00) - Est. El Mate (Prog. 462,71)	13	72,8	65.475	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	5	16	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 B	Est. El Mate (Prog. 462,71) - Emp. R.N. N° 7 (Prog. 534,61)	13	71,9	174.813	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	5	18	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312	Lte con La Pampa - Carmensa / S Rafael - Emp RN N° 40 S / Pte s/R Diamante / Emp R	13	221,1	323.650	01/08/2015	29/07/2020	2	
26	5	19	51	LA PAMPA	35 - 188	Malla 117 B	Emp RP N° 10 - Lte con Cordoba / Emp Rn N° 35 - Acc a Quetrequen	13	125,2	199.700	01/09/2015	29/08/2020	2	
26	5	22	51	LA RIOJA	77-79	Malla 341	Emp RN N° 77 - Emp RN N° 38 / Emp RN N° 77 - Emp RN N° 38	13	203,3	306.214	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	5	23	51	SANTA CRUZ	3-288	Malla 601	G.B. San Julian - km. 2443,98 / Pto. Pta. Quilla - Emp. R.N.N° 3	13	181,0	100.000	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	5	24	51	SANTA CRUZ	3-40	Malla 602	Km. 2443,98 - Emp. R.N.N° 405 / Punta Loyola - Fin Sup R.N.N°3	13	123,4	86.165	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	5	25	51	CORRIENTES	12	Malla 543	Lte con E. Rios (Prog. 647,26) - Emp R P N° 25 (Prog. 788,33)	13	141,0	100.000	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	5	26	51	LA RIOJA	38-74	Malla 303	Emp RN N° 74 - Lte Cat / La Rioja - Emp RN N° 38	13	167,0	243.454	11/09/2015	08/09/2020	2	
26	5	27	51	CATAMARCA	38	Malla 441 - Catamarca	Catamarca - Lte. Con Tucumán	13	66,2	96.311	30/09/2015	27/09/2020	1	
26	5	28	51	CHACO	89	Malla 536 - Chaco	Emp. RN N° 16 - Emp. RN N°13 Gral. Pinedo	13	87,7	192.879	01/08/2015	29/07/2020	2	
26	5	29	51	CHUBUT	259-40	Malla 632	Emp. RN N°40 - Emp RP N° 17 - La Paulina (D) - Emp. RN N°259	13	158,2	147.892	16/09/2015	13/09/2020	2	
26	5	30	51	CHUBUT	26	Malla 107 B	Emp. RN N° 3 - Cnia. Sarmiento	13	139,3	252.596	18/09/2015	15/09/2020	2	
26	5	31	51	CORDOBA	1 V 09	Malla 236	Bell Ville - Pilar	13	161,4	318.182	01/08/2015	29/07/2020	2	
26	5	32	51	CORRIENTES	14 - 122 - 123	Malla 501	Emp.RN117-Emp.RP155/Emp.RN14-Yapeyu/Km139,00-Emp.RN14	13	143,4	245.463	01/08/2015	29/07/2020	2	
26	5	33	51	CORRIENTES	14	Malla 534	Guaviravi Emp. RP 155- Cuay Grande (Pte.)	13	101,2	212.900	18/09/2015	15/09/2020	2	
26	5	34	51	CORRIENTES	123	Malla 507 - Corrientes	Emp. RNN° 12 - Km 139	13	108,2	182.125	17/09/2015	14/09/2020	2	
26	5	36	51	ENTRE RIOS	12	Malla 513 C	Gral Galarza - Emp. R.N. N° 131 (Crespo)	13	150,3	214.859	24/09/2015	21/09/2020	1	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/09/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
26	5	37	51	ENTRE RIOS	12	Malla 533	A° Las Tunas - Emp.RNN°127 / Emp RNN° 12 - Emp RPN° 32	13	80,9	52.650	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	5	38	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp RN N° 11 - Emp RN N° 95	13	181,4	235.092	10/09/2015	07/09/2020	2	
26	5	39	51	JUJUY	9	Malla 432	Tumbaya - La Quiaca	13	219,4	142.800	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	5	40	51	LA RIOJA	74-40	Malla 309	Los colorados - Emp RN40 (Nonogasta) - Emp RN74 - Lte. Rioja/Catamarca.	13	215,5	421.036	01/08/2015	29/07/2020	2	
26	5	41	51	LA RIOJA	79-141	Malla 311	Lte. c/San Luis -Lte c/La Rioja/ Emp. RNN°77 - Emp. RNN°79 Lte. c/San Juan/La Rioja	13	177,5	310.184	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	5	42	51	MENDOZA	7	Malla 330	Emp RN N° 40 - Lte con Chile	13	182,3	109.230	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	5	43	51	MENDOZA	143-40	Malla 313 B	San Rafael (Sal.) - Emp. RNN° 40 / Emp. RNN° 143 - Tunuyán (Sal.)	13	145,8	212.915	25/09/2015	22/09/2020	1	
26	5	44	51	MENDOZA	143	Malla 313 A - Mendoza	Km 410 Carmensa - Empalme R.N. N° 144	13	107,7	204.977	01/08/2015	29/07/2020	2	
26	5	45	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/ Corrientes - Campo Grande	13	126,0	188.500	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	5	46	51	NEUQUEN	40	Malla 133	Pichi Traful - Emp. RN N° 40	13	123,7	123.740	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	5	47	51	NEUQUEN	237	Malla 106	Arroyito - Emp RP N° 27	13	212,5	139.970	01/09/2015	29/08/2020	2	
26	5	48	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 A	Emp RN N° 3 - Emp RN N° 251	13	112,9	67.848	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	5	49	51	SALTA	34	Malla 434	Emp RN N° 50 - Lte. Con Bolivia	13	159,3	95.574	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	5	50	51	MENDOZA	146	Malla 305 - San Luis / Mendoza	Limite San Luis/Mendoza - Monte Coman	13	120,3	175.693	26/09/2015	23/09/2020	1	
26	5	52	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Malla 603	Comienzo Pavimento (San Sebastian) - Fin Pavimento (Tolhuin)	13	179,0	393.309	01/06/2015	29/05/2020	2	
26	5	53	51	TUCUMAN	38	Malla 437	Lte. c/ Catamarca - A/N RN N° 9 (S.M. Tucuman)	13	145,7	312.903	17/09/2015	14/09/2020	2	
26	5	54	51	CORRIENTES	118	Malla 512	Emp. RN N° 12 Sur - Emp. RN N° 12 Norte	13	193,0	115.818	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	5	55	51	INTERPROVINCIAL	11	Malla 545	Emp. RN N°16 - Tatane	13	134,2	231.514	01/07/2015	28/06/2020	0	
26	5	56	51	FORMOSA	11 - A011	Malla 544	RP N° 1 - Lte Internac. Con Paraguay y Emp. RN N° 11 - Puerto Pilcomayo	13	161,9	275.255	01/11/2015	29/10/2020	2	
26	5	57	51	MISIONES	14	Malla 539	Campo Grande - Emp. RP N° 20 (Gramado)	13	134,6	172.005	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	5	58	51	INTERPROVINCIAL	34 - 50	Malla 406	S.P. de Jujuy - Emp. R.N. N° 50 y Emp. RN N° 34 - Lte con Bolivia	13	184,4	268.380	12/09/2015	09/09/2020	2	
26	5	59	51	SAN LUIS	20 - 79	Malla 307	Acc a Quines - Lte. C/ San Juan y Acc. A Quines - Lte. C/ La Rioja	13	187,3	229.368	11/06/2015	08/06/2020	2	
26	5	60	51	INTERPROVINCIAL	178	Malla 205	Pergamino - Emp. R.N.N° 33 y Acc. A Villa Eloisa - Emp. R.P.N° 65	13	171,9	275.025	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	5	61	51	SGO DEL ESTERO	34	Malla 431 A	La Banda (Km 720) - Garmendia (Km. 857)	13	136,7	206.022	01/07/2015	28/06/2020	2	
26	5	62	51	INTERPROVINCIAL	34	Malla 431 B	Garmendia (Km. 857) - Rosario de la Frontera (Km. 972)	13	117,3	266.926	01/11/2015	29/10/2020	2	
26	5	63	51	BUENOS AIRES	3	Malla 234	Emp. R.N.N° 252 (Pareja el Guanaco) - Acc. Colonia Los Alamos	13	124,7	127.237	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	5	64	51	BUENOS AIRES	33	Malla I - 237	Bahía Blanca (Km. 8.59) - Ea. Almaris (D) (Km. 162.23)	13	152,9	340.000	01/08/2015	29/07/2020	2	
26	5	65	51	BUENOS AIRES	33	Malla I - 238	Ea. Almaris (D) (Km. 162.23) - (Inicio rotonda R.N. 5) (Km. 320.39)	13	158,4	194.188	01/01/2015	30/12/2019	1	
26	5	66	51	BUENOS AIRES	3	Malla III - 208	Acc. Cnia. Los Alamos (Km. 810.21) - Losa Aproxim. Pte. Basilio Villarino (Km. 962.93)	13	152,7	114.870	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	5	67	51	CHACO	89	Malla III - 405 A Chaco/ Sgo. Del Estero	Emp. R.P. N°13 (Chaco) - Km. 386 (Sgo. Del Estero)	13	122,8	122.840	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	5	68	51	CHUBUT	3	Malla III - 107 A	Acc. A Malaspina - Emp. R.P. N°39	13	129,5	129.490	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	5	69	51	CORDOBA	9	Malla III - 204	Villa del Totoral - Lte c/ Sgo. Del Estero	13	125,5	109.263	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	5	70	51	CORDOBA	38	Malla III - 207	Acc. A Cruz del Eje - Lte c/ La Rioja	13	88,7	192.649	16/09/2015	13/09/2020	2	
26	5	71	51	LA PAMPA	151	Malla II - 132	Emp. R.N. N°151 - Lte c/Mendoza/ Emp. R.P. N°14 - Emp. R.N. N°143/ Emp. R.P. N° 10	13	114,1	114.050	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	5	72	51	RIO NEGRO	250	Malla III - 108 B	Emp. R.N. N° 251 - Chimpay / Pomona - Emp. R.N. N° 22 (choele choel)	13	192,5	195.050	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	5	73	51	SALTA	40	Malla III - 401 B	Solar Emp. BHN de Salta (D) - Emp. R.P. N°103 Sec. / Talapampa - Rio Ancho (Pte)	13	106,2	106	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	5	74	51	SANTA CRUZ	40	Malla I - 637	El Turbio R.N. N° 293 (Km. 361) - La Esperanza (Km. 517)	13	156,0	159.000	01/06/2015	29/05/2020	0	
26	5	75	51	SANTA CRUZ	40	Malla I - 638	La Esperanza - Emp. R.P. N° 11	13	131,1	151.897	01/09/2015	29/08/2020	2	
26	5	76	51	SANTA CRUZ	40	Malla I - 639	Emp. R.P. N° 11(Km 640) - Tres Lagos R.N. N° 288(Km. 760)	13	120,0	149.108	01/06/2015	29/05/2020	0	
										13.856.532				
										34.713.491				
Contratos de Obra, Mantenimiento y Gestión (COMAGE)														
27	0	1	51	FORMOSA	11 - A011	Contrato OMG (Obra: Mantenimiento: Gestión)	Resistencia - Limite con Paraguay	5	286,3	800.000	01/11/2015	29/10/2021	0	
27	0	2	51	BUENOS AIRES	33	Contrato OMG (Obra: Mantenimiento: Gestión)	Bahía Blanca - Emp. R.N. N° 5	5	312,4	800.000	01/11/2015	29/10/2021	0	
										1.600.000				
Infraestructura en Concesiones Viales														
37	0	4	51	BUENOS AIRES	226	Autovia Mar del Plata - Balcarme 2° tramo	Km 31,7 - km 64,686	20	33,0	236.048	01/02/2009	30/01/2014	7	
37	0	8	51	BUENOS AIRES	5	Autopista Lujan - Mercedes	Sección I: km 67.479 - km 73.495	20	6,0	49.579	01/10/2007	29/12/2014	6	L
37	0	14	61	BUENOS AIRES	3	Canal de Desagües Pluviales km 555,90	Localidad de Aparicio Coronel Dorrego	21	1,0	420	01/11/2014	02/05/2015	11	
37	0	14	79	CORDOBA	38	La Cumbre: San Esteban: Los Cocos: San Marcos Sierra	Construcción de Pasarela Peatonal km 59,56 Villa Giardino	21	1,0	21.819	18/04/2011	31/12/2014	14	
37	0	30	61	BUENOS AIRES	3	Acceso por Av. Piazza km 298 Azul		22	1,0	6.159	01/05/2008	29/06/2013	7	
37	0	72	51	INTERPROVINCIAL	22	Vte. R.N.N°22 y Vincul. al 3° Puente: Secc. R.N.N°151 - R.P.N°7		20	5,8	128.093	01/03/2009	29/12/2014	6	
37	0	76	51	INTERPROVINCIAL	9	Constr. Protec. con Erosión Hídrica y Saneamiento	Km 1429.75 - km 1446.50 / km 1146.30 - km 1153.55	21	1,0	2.579	01/09/2014	02/03/2015	4	
37	0	80	51	BUENOS AIRES	188	Intersección (km 360.785) con R.N.N°33. General Villegas		21	1,0	5.176	01/09/2014	01/06/2015	4	
37	0	87	51	BUENOS AIRES	S/N	Autopista Ribereña - Ciudad de Buenos Aires		20	6,0	60.000	01/06/2015	30/12/2015	0	
37	0	89	51	CORDOBA	36	Variante Perillago Almafuerte	Almafuerte (Sal) - Menor sobre Via de Agua	20	10,2	77.810	24/11/2009	23/09/2014	9	C
37	0	97	51	CORDOBA	38	Rot.km 120,20 Acc.a Cruz del Eje-Pas.Peat.km 92,78 Charbonier		21	1,0	20.617	10/11/2010	09/09/2013	7	
										608.300				

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/09/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
Infraestructura en Areas Urbanas														
38	0	5	51	BUENOS AIRES	36	R.P.N°36 e/ Rtda. Gutiérrez y R.P.N°2 F. Varela - Berazategui	Vinculación y Remodelación R.P.N°36 e/ Rtda Gutiérrez y R.P.N°2 F Varela - Berazate	20	6,5	193.545	03/07/2006	29/01/2013	7	
38	0	16	51	ENTRE RIOS	14	RN N° 14 Puerto Yerua - RN N° 14 Km 242,36	Acceso a Puerto Yerua desde RN N° 14 Tramo: Puerto Yerua - RN N° 14 Km 242,36	21	1,0	51.026	01/08/2008	30/09/2009	7	
38	0	17	51	BUENOS AIRES	S/N	R.P.N°4 y Calle Gral. Hornos. Partido de 3 de Febrero	Autovía 201 entre R.P.N°4 y Calle Gral. Hornos. Partido de 3 de Febrero	20	1,0	82.719	01/11/2014	30/10/2016	2	
38	0	20	51	BUENOS AIRES	S/N	Autovía R.P.N°215 tramo R.P.N°29 Brandsen-R.P.N°6 La Plata-Bransen		20	9,5	120.812	04/11/2010	31/12/2014	6	A
38	0	25	52	BUENOS AIRES	S/N	Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel	Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel. Partido de Malvinas Argentinas.	21	1,0	22.874	03/01/2011	02/12/2013	7	
38	0	27	51	BUENOS AIRES	20	R.P.N°11 (Magdalena) - R.P.N°36 (Vieytes) Magdalena	R.P.N°20 Tramo I: R.P.N°11 (Magdalena) - R.P.N°36 (Vieytes) Magdalena	21	23,0	80.755	01/08/2009	29/11/2012	7	
38	0	28	52	BUENOS AIRES	S/N	Colectora Adicional hasta la Localidad de El Peligro	(Berazategui - La Plata)	21	1,0	10.800	01/11/2014	02/04/2015	2	
38	0	29	51	BUENOS AIRES	S/N	Distribuidor Las Flores. Autopista Buenos Aires - La Plata, km 14	Ramas de Ingreso Ascendente y Egreso Descendente. Partido de Avellaneda	20	2,3	97.190	15/01/2010	14/12/2014	14	
38	0	31	52	BUENOS AIRES	9	Acceso a Central Nuclear "Atucha II" R.N.N°9 km 103	Central Nuclear "Atucha II" R.N.N°9 km 103 - Partido de Zárate.	20	11,0	176.700	01/02/2010	02/07/2014	7	
Total Infraestructura en Areas Urbanas										836.491				
Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales														
39	0	8	54	SANTA FE	11	Obra 223 a C.V 3 R.N°11	Arosena - Santo Tome	20	1,0	45.469	01/09/2014	30/08/2015	2	
Total Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales (***)										45.469				
Obras en Corredores Viales														
Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial I														
40	1	1	51	BUENOS AIRES	3	Obras de Seguridad en R.N.N°3 (Corredor Vial I)	Global	21	69,0	592.615	18/04/2011	30/07/2016	6	
40	1	1	52	BUENOS AIRES	205	Obras de Seguridad en R.N.N°205 (Corredor Vial I)	Global	21	11,6	32.434	19/04/2011	31/08/2015	6	
40	1	1	53	BUENOS AIRES	226	Obras de Seguridad en R.N.N°226 (Corredor Vial I)	Global	21	2,0	4.166	01/02/2015	30/07/2016	0	
40	1	1	54	BUENOS AIRES	Vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial I	Global	14	1.284,0	7.655	01/09/2014	30/11/2015	4	
40	1	2	51	BUENOS AIRES	3	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°3 (Corredor Vial I)	Global	22	755,5	692.664	08/02/2011	30/12/2016	6	
40	1	2	52	BUENOS AIRES	205	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°205 (Corredor Vial I)	Global	22	244,3	211.649	08/02/2011	01/07/2017	6	
40	1	2	53	BUENOS AIRES	226	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°226 (Corredor Vial I)	Global	22	533,0	255.454	01/12/2011	30/12/2016	6	
40	1	3	51	BUENOS AIRES	3-205-226-252	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial I	Km 61,87 - km 677,39 / km 61,05 - km 62,21 / km 0 - km 404,32 / km 0 - km 6,80	22	1.027,8	1.755.286	01/12/2012	29/11/2016	6	
Total Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial I										3.551.923				
Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial II														
40	2	1	51	INTERPROVINCIAL	5	Obras de Seguridad en R.N.N°5 (Corredor Vial II)	Global	14	5,0	8.506	15/03/2011	13/03/2014	7	
40	2	1	52	INTERPROVINCIAL	188	Obras de Seguridad en R.N.N°188 (Corredor Vial II)	Global	21	15,4	90.643	09/05/2011	13/03/2015	6	
40	2	1	53	INTERPROVINCIAL	Vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial II	Global	22	330,1	8.611	09/05/2011	07/08/2012	7	
40	2	2	51	INTERPROVINCIAL	5	Obras de Refuerzo de Infraestructura (Corredor Vial II)	Global	22	254,0	452.319	15/03/2011	30/05/2016	6	
40	2	2	52	INTERPROVINCIAL	188	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°188 (Corredor Vial II)	Global	22	455,3	597.623	15/03/2011	30/05/2016	6	
40	2	3	51	INTERPROVINCIAL	5/188	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial II	Km 316,90 - km 606,65 / km 0 - km 479,25	22	769,0	621.646	01/12/2012	30/12/2016	6	
Total Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial II										1.779.348				
Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial III														
40	3	1	51	INTERPROVINCIAL	7	Obras de Seguridad en R.N.N°7 (Corredor Vial III)	Global	22	49,6	701.336	27/05/2011	24/01/2015	6	
40	3	1	52	INTERPROVINCIAL	Vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial III	Global	17	1,0	17.875	01/08/2011	30/07/2012	8	
40	3	2	51	INTERPROVINCIAL	7	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°7 (Corredor Vial III)	Global	22	676,7	1.356.008	10/01/2011	30/05/2016	6	
40	3	3	51	INTERPROVINCIAL	7	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial III	Km 63,20 - km 653,94 / km 865,46 - km 998,77	22	724,0	945.537	01/12/2012	30/12/2016	6	
Total Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial III										3.020.756				
Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial IV														
40	4	1	52	INTERPROVINCIAL	19	Obras de Seguridad en R.N.N°19 (Corredor Vial IV)	Global	17	107,0	6.197	01/06/2015	30/07/2016	0	
40	4	1	53	INTERPROVINCIAL	34	Obras de Seguridad en R.N.N°34 (Corredor Vial IV)	Global	21	151,6	1.361.392	01/04/2011	31/05/2017	6	
40	4	1	54	INTERPROVINCIAL	38	Obras de Seguridad en R.N.N°38 (Corredor Vial IV)	Global	17	2,5	11.554	01/06/2015	30/07/2016	0	
40	4	1	55	INTERPROVINCIAL	Vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial IV	Global	21	3,0	92.314	01/09/2014	30/11/2015	4	
40	4	2	51	ENTRE RIOS	18	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°18 (Corredor Vial IV)	Global	22	218,7	345.578	01/02/2011	30/05/2016	6	
40	4	2	52	INTERPROVINCIAL	19	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°19 (Corredor Vial IV)	Global	22	332,5	496.558	01/02/2011	30/05/2016	6	
40	4	2	53	INTERPROVINCIAL	34	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°34 (Corredor Vial IV)	Global	22	610,1	607.565	08/11/2010	30/05/2016	6	
40	4	2	54	INTERPROVINCIAL	38	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°38 (Corredor Vial IV)	Global	22	172,2	107.193	01/06/2015	31/03/2018	0	
40	4	3	51	INTERPROVINCIAL	18-19-34-38	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial IV	Global	5	1.000,7	769.307	01/04/2013	30/03/2017	6	
Total Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial IV										3.797.658				
Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial V														
40	5	1	51	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Seguridad en R.N.N°9 (Corredor Vial V)	Global	21	32,0	86.281	01/06/2015	29/12/2016	0	
40	5	1	52	INTERPROVINCIAL	11	Obras de Seguridad en R.N.N°11 (Corredor Vial V)	Global	21	19,0	104.102	01/06/2015	29/12/2016	0	
40	5	1	53	SANTA FE	A012	Obras de Seguridad en R.N.N°A012 (Corredor Vial V)	Global	22		10.000	01/06/2015	29/05/2021	0	
40	5	1	54	SANTA FE	A009	Obras de Seguridad en R.N.N°A009 (Corredor Vial V)	Global	22		10.000	01/06/2015	29/05/2021	0	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/09/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
40	5	1	55	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Seguridad en Autopista R.N.N°9 (Corredor Vial V)	Global	22		10.000	01/06/2015	30/05/2018	0	
40	5	1	56	BUENOS AIRES	193	Obras de Seguridad en R.N.N°193 (Corredor Vial V)	Global	22		10.000	01/06/2015	30/05/2018	0	
40	5	1	57	INTERPROVINCIAL	Vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial V	Global	17	650,0	34.517	01/12/2011	01/03/2013	7	
40	5	2	51	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°9 (Corredor Vial V)	Global	22	699,2	947.603	05/02/2011	30/05/2016	6	A
40	5	2	52	INTERPROVINCIAL	11	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°11 (Corredor Vial V)	Global	22	836,2	718.504	01/09/2011	30/05/2016	14	
40	5	2	53	SANTA FE	A012	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A012 (Corredor Vial V)	Global	22	41,8	142.788	01/09/2011	30/11/2014	6	
40	5	2	54	SANTA FE	A009	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A009 (Corredor Vial V)	Global	22	12,0	3.417	01/06/2015	29/05/2021	0	
40	5	2	55	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Refuerzo de Infraes en Autopista R.N. N°9 (Corredor Vial V)	Global	22	167,8	369.396	01/09/2011	30/05/2016	6	
40	5	2	56	BUENOS AIRES	193	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°193 (Corredor Vial V)	Global	22	31,7	13.070	01/06/2015	30/05/2016	0	
40	5	3	51	INTERPROVINCIAL	11/A009/AU009/193	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N°5	326,35 - 1007,79 / 0 - 12,06 / 72,9 - 278,29 / 297 - 660,16 / 0 - 31,65	22	1.293,7	1.406.149	01/12/2012	30/12/2016	6	
Total Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial V										3.865.827				
Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial VI														
40	6	1	51	INTERPROVINCIAL	12	Obras de Seguridad en R.N.N°12 (Corredor Vial VI)	Global	21	249,3	492.575	30/06/2014	02/11/2014	6	
40	6	1	52	INTERPROVINCIAL	16	Obras de Seguridad en R.N.N°16 (Corredor Vial VI)	Global	22	47,6	718.197	01/12/2011	29/11/2014	6	
40	6	1	53	INTERPROVINCIAL	Vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial VI	Global	17	1.472,8	11.817	24/09/2011	29/09/2012	7	
40	6	2	51	INTERPROVINCIAL	12	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°12 (Corredor Vial VI)	Global	22	1.122,3	603.703	22/02/2011	29/11/2016	6	
40	6	2	52	INTERPROVINCIAL	16	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°16 (Corredor Vial VI)	Global	21	265,0	328.908	21/03/2011	29/09/2016	6	
40	6	3	51	INTERPROVINCIAL	12-16	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial VI		21	933,5	1.179.758	01/12/2012	30/12/2016	6	
Total Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial VI										3.334.958				
Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial VII														
40	7	1	51	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Seguridad en R.N.N°9 (Corredor Vial VII)	Global	21	11,0	111.281	01/09/2012	08/01/2015	6	
40	7	1	52	INTERPROVINCIAL	34	Obras de Seguridad en R.N.N°34 (Corredor Vial VII)	Global	21	329,5	12.008	01/11/2014	01/11/2015	2	
40	7	1	53	INTERPROVINCIAL	9 - 34	Obras de Seguridad en Corredor Vial VII	Global	21	90,1	12.152	01/08/2012	01/04/2013	7	
40	7	2	51	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°9 (Corredor Vial VII)	Global	22	457,1	787.206	13/07/2011	30/05/2016	6	
40	7	2	52	INTERPROVINCIAL	34	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°34 (Corredor Vial VII)	Global	22	583,5	564.871	01/12/2010	29/11/2016	6	
40	7	3	51	INTERPROVINCIAL	34 - 9	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial VII		22	797,8	500.348	01/12/2012	30/12/2016	6	
Total Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial VII										1.987.866				
Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial VIII														
40	8	1	51	CORDOBA	A005	Obras de Seguridad en R.N.N°A005 (Corredor Vial VIII)	Global	21	9,6	138.185	01/05/2013	30/10/2014	6	A
40	8	1	52	INTERPROVINCIAL	8	Obras de Seguridad en R.N.N°8 (Corredor Vial VIII)	Global	21	46,8	248.123	01/04/2012	30/03/2016	6	
40	8	1	53	INTERPROVINCIAL	33	Obras de Seguridad en R.N.N°33 (Corredor Vial VIII)	Global	21	2,0	26.326	01/11/2012	31/08/2015	6	
40	8	1	54	CORDOBA	36	Obras de Seguridad en R.N.N°36 (Corredor Vial VIII)	Global	21		76.400	01/06/2015	30/05/2018	0	
40	8	1	55	INTERPROVINCIAL	Vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial VIII	Global	21	158,6	4.554	14/05/2011	11/01/2013	7	
40	8	2	51	CORDOBA	A005	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A005 (Corredor Vial VIII)	Global	21		16.200	01/06/2015	30/05/2018	0	
40	8	2	52	INTERPROVINCIAL	8	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°8 (Corredor Vial VIII)	Global	14	544,2	918.216	14/01/2011	30/12/2016	6	A
40	8	2	53	INTERPROVINCIAL	33	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°33 (Corredor Vial VIII)	Global	14	347,2	195.549	16/04/2012	30/12/2016	6	
40	8	2	54	CORDOBA	36	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°36 (Corredor Vial VIII)	Global	21		52.045	01/06/2015	30/05/2018	0	
40	8	3	51	INTERPROVINCIAL	A005	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial VIII		22	741,3	1.209.933	01/12/2012	30/12/2016	6	
Total Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial VIII										2.885.531				
Obras Mejoras en Iniciativas Viales Privadas														
40	9	1	51	INTERPROVINCIAL	VS	Obras Mejoras en Iniciativas Privadas (Etapa I)	Global	21	113,5	318.487	28/10/2010	27/06/2015	6	
Total Obras Mejoras en Iniciativas Privadas										318.487				
Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial X														
40	10	1	51	BUENOS AIRES	5	Obras de Seguridad en R.N.N°A005 (Corredor Vial H5)	Global	21	40,2	575.498	17/02/2014	30/05/2018	6	
40	10	2	51	BUENOS AIRES	5	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A005 (Corredor Vial H5)	Global	22	150,0	233.390	01/09/2014	29/11/2016	4	
40	10	3	51	BUENOS AIRES	5	Obras de Operación, Mantenimiento y Servicios de apoyo en el C.V.H5	Global	22	251,9	616.328	02/05/2013	30/04/2017	6	
Total Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial X										1.425.216				
Total Obras en Corredores Viales										25.967.570				
Sistema de Transporte Inteligente														
41	0	1	51	INTERPROVINCIAL	12	Sistema Inteligente para Complejo de Puentes Zárate Brazo Largo	Zarate - Ceibas (km 85,14 - km 120,00)	23	34,9	22.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
41	0	2	51	INTERPROVINCIAL	9 - A012	Corredor Inteligente R.N.N°9 - I Etapa Av. G. Paz - Pilar (Córdoba)		23	671,3	30.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
41	0	2	52	INTERPROVINCIAL	9 - A012	Corredor Inteligente R.N.N°9 - II Etapa Av. G. Paz - Pilar (Córdoba)		23	671,3	30.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
41	0	3	51	MENDOZA	7	Sistema Intel. Transporte Túnel Cristo Redentor - I Etapa Ventiladores		23	1,5	6.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
41	0	3	52	MENDOZA	7	Sistema Intel. Transporte Túnel Cristo Redentor - II Etapa Ventiladores		23	1,5	20.000	01/06/2015	30/05/2016	0	
41	0	4	51	BUENOS AIRES	7	Centro de Control y Monitoreo Integral de Carreteras y Autop. Av. G. Paz A°	Km 12,47 - Km 12,67	23	0,2	40.000	01/06/2015	30/05/2016	0	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/09/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
Total Sistema de Transporte Inteligente										148.000				
Total Proyectos Dirección Nacional de Vialidad										214.100.286				

Cod	Estado
0	A Licitar
1	Publicada
2	Licitada
3	Adjudicada
4	Contratada
5	Replanteada
6	En Ejecucion
7	Finalizada Sin R.P.
8	Finalizada Con R.P.
9	Paralizada
10	Rescindida
11	Desestimada
12	Eliminada
13	A Reprogramar
14	Neutralizada
15	Preadjudicada
16	Suspendida

Cod	Tipo de Obra
5	Reconstrucciones
8	Obras Nuevas
11	Mantenimiento
12	Señalamiento
13	Rehabilitación y Mantenimiento
14	Global
17	Obras de Seguridad
18	Obras en Circuitos Turísticos
20	Aumento de Capacidad en Concesiones Viales
21	Seguridad en Concesiones Viales
22	Obras Menores en Concesiones Viales
23	Sistema de Transporte Inteligente

Referencias:

A	Certificación demorada. Valor estimado
B	Global. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del Crédito para el período Informado
C	Modificación de Obra en trámite
D	Convenio a convalidar Longitud y Monto sujeto a reajuste
E	Convenio finalizado con Monto inferior al previsto
F	Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
H	Convenio a finalizar de acuerdo a lo previsto
I	Convenio con plazo vencido, con ampliación de plazo con el mismo monto de contrato
J	Reinicio de obra en estudio
K	Certificación de Pago Diferido
L	Redeterminación en Trámite
S/D	Sin datos

CUADRO E
INVERSIÓN REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 30/09/2014
(en millones de \$)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	7.596,0	11.766,6	7.847,5	6.792,6	32,3%
Provincia de Buenos Aires	3.280,9	4.515,7	2.438,8	2.239,9	10,6%
Provincia de Catamarca	297,5	275,0	268,0	267,7	1,3%
Provincia de Córdoba	821,3	1.086,6	996,6	916,7	4,4%
Provincia de Corrientes	262,3	162,5	318,2	316,7	1,5%
Provincia del Chaco	715,2	552,7	448,8	444,1	2,1%
Provincia del Chubut	752,4	587,1	435,7	430,1	2,0%
Provincia de Entre Ríos	572,8	694,3	519,3	518,9	2,5%
Provincia de Formosa	775,6	626,7	550,9	547,9	2,6%
Provincia de Jujuy	264,1	138,4	103,7	103,3	0,5%
Provincia de La Pampa	185,9	65,6	75,8	75,7	0,4%
Provincia de La Rioja	467,2	432,5	378,6	375,1	1,8%
Provincia de Mendoza	1.099,2	1.092,0	731,9	700,8	3,3%
Provincia de Misiones	162,9	256,8	158,6	146,4	0,7%
Provincia del Neuquén	427,7	377,5	370,1	331,3	1,6%
Provincia de Río Negro	2.150,3	1.842,1	1.534,1	1.411,6	6,7%
Provincia de Salta	626,0	674,6	426,8	421,8	2,0%
Provincia de San Juan	377,5	229,6	239,8	227,9	1,1%
Provincia de San Luis	189,5	230,9	237,1	237,1	1,1%
Provincia de Santa Cruz	1.110,0	1.290,1	1.070,5	1.069,2	5,1%
Provincia de Santa Fe	811,1	671,0	732,2	676,7	3,2%
Provincia de Santiago del Estero	251,6	214,8	236,4	226,3	1,1%
Provincia de Tucumán	445,1	245,6	244,1	237,3	1,1%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	174,4	138,8	154,8	154,4	0,7%
Interprovincial	1.995,7	3.172,1	1.117,8	1.116,9	5,3%
Nacional	1.040,4	1.011,9	848,5	844,4	4,0%
Binacional	15,5	38,8	28,7	28,7	0,1%
No Clasificado	137,2	251,4	189,9	184,7	0,9%
Total Inversión Real Directa	27.005,4	32.642,0	22.703,2	21.044,1	100,0%

CUADRO F
MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCION AL 30/09/2014
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Legislativo Nacional	1,5	0,0	-1,5	-100,0%
Presidencia de la Nación	162,9	262,1	99,2	60,9%
Jefatura de Gabinete de Ministros	545,0	671,4	126,5	23,2%
Ministerio del Interior y Transporte	667,6	2.422,7	1.755,1	262,9%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	0,0	0,2	0,2	-
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	1,0	1,0	0,0	0,0%
Ministerio de Seguridad	4,7	47,6	42,9	923,1%
Ministerio de Defensa	0,0	2,2	2,2	-
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	124,2	2.051,6	1.927,4	1551,7%
Ministerio de Industria	77,7	148,2	70,5	90,7%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	18,3	223,7	205,4	1120,7%
Ministerio de Turismo	5,5	7,5	2,0	37,1%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	24.936,5	39.660,9	14.724,4	59,0%
Ministerio de Educación	2.682,7	2.107,1	-575,5	-21,5%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	81,3	97,9	16,6	20,4%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	186,4	186,4	0,0	0,0%
Ministerio de Salud	294,4	285,9	-8,5	-2,9%
Ministerio de Desarrollo Social	76,4	79,3	2,9	3,8%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	34.671,4	58.506,4	23.835,0	68,7%
Total Transferencias de Capital	64.537,4	106.762,3	42.224,9	65,4%

CUADRO G
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCION AL 30/09/2014
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Poder Legislativo Nacional	1,5	0,0	0,0	0,0	
Presidencia de la Nación	162,9	262,1	75,3	68,5	26,1%
Jefatura de Gabinete de Ministros	545,0	671,4	162,3	162,3	24,2%
Ministerio del Interior y Transporte	667,6	2.422,7	1.232,0	1.209,2	49,9%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	0,0	0,2	0,2	0,2	100,0%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Seguridad	4,7	47,6	41,8	41,8	87,9%
Ministerio de Defensa	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	124,2	2.051,6	1,1	1,1	0,1%
Ministerio de Industria	77,7	148,2	59,8	59,8	40,4%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	18,3	223,7	105,4	92,9	41,5%
Ministerio de Turismo	5,5	7,5	2,1	2,1	28,3%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	24.936,5	39.660,9	23.159,0	22.998,7	58,0%
Ministerio de Educación	2.682,7	2.107,1	1.556,7	1.553,0	73,7%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	81,3	97,9	71,6	71,5	73,1%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	186,4	186,4	51,5	51,5	27,6%
Ministerio de Salud	294,4	285,9	196,4	195,4	68,4%
Ministerio de Desarrollo Social	76,4	79,3	39,7	39,2	49,5%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	34.671,4	58.506,4	36.819,6	36.819,6	62,9%
Total Transferencias de Capital	64.537,4	106.762,3	63.574,5	63.366,9	59,4%

CUADRO H
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 30/09/2014
(en millones de \$)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	7.995,7	13.047,8	23.110,4	23.067,5	36,4%
Provincia de Buenos Aires	7.605,0	11.236,4	7.200,1	7.156,2	11,3%
Provincia de Catamarca	1.424,4	1.605,8	736,5	731,7	1,2%
Provincia de Córdoba	1.872,4	2.374,9	1.645,0	1.643,5	2,6%
Provincia de Corrientes	900,2	1.280,5	629,5	629,5	1,0%
Provincia del Chaco	2.737,0	4.416,9	3.058,6	3.040,3	4,8%
Provincia del Chubut	698,3	999,8	527,3	524,1	0,8%
Provincia de Entre Ríos	2.021,2	2.669,9	1.951,1	1.946,3	3,1%
Provincia de Formosa	2.114,6	2.746,0	1.725,6	1.721,3	2,7%
Provincia de Jujuy	1.482,3	1.977,0	1.216,5	1.177,7	1,9%
Provincia de La Pampa	842,2	985,7	601,5	599,2	0,9%
Provincia de La Rioja	1.482,7	1.857,3	1.466,4	1.465,6	2,3%
Provincia de Mendoza	1.147,2	1.814,7	980,8	980,0	1,5%
Provincia de Misiones	1.569,3	2.241,0	1.414,4	1.402,2	2,2%
Provincia del Neuquén	615,5	853,6	465,8	465,3	0,7%
Provincia de Río Negro	772,3	1.287,3	920,9	920,9	1,5%
Provincia de Salta	1.042,7	1.440,8	900,6	895,9	1,4%
Provincia de San Juan	1.133,8	1.311,3	809,8	809,5	1,3%
Provincia de San Luis	585,9	657,1	393,7	393,7	0,6%
Provincia de Santa Cruz	1.691,3	1.999,1	2.149,2	2.141,9	3,4%
Provincia de Santa Fe	1.765,3	2.246,0	1.524,8	1.515,2	2,4%
Provincia de Santiago del Estero	1.386,0	2.284,0	1.692,7	1.691,4	2,7%
Provincia de Tucumán	2.175,4	2.182,6	1.907,5	1.902,1	3,0%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	408,2	672,6	504,7	504,7	0,8%
Interprovincial	8.729,9	12.881,4	3.795,7	3.795,7	6,0%
Nacional	9.844,4	29.168,5	2.224,4	2.224,4	3,5%
Binacional	88,5	88,5	0,0	0,0	0,0%
No Clasificado	406,0	436,0	20,9	20,9	0,0%
Total Transferencias de Capital	64.537,4	106.762,3	63.574,5	63.366,9	100,0%

CUADRO I
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA Y LAS TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL, POR FINALIDAD Y FUNCIÓN AL 30/09/2014
(en millones de \$)

Finalidad/Función	Inversión Real Directa	Transferencias	Total
Administración Gubernamental			
Legislativa	25,3	0,0	25,3
Judicial	91,0	0,0	91,0
Dirección Superior Eje	68,7	4,4	73,1
Relaciones Exteriores	14,5	0,0	14,5
Relaciones Interiores	2,8	12.393,6	12.396,4
Administración Fiscal	54,1	0,0	54,1
Control de la Gestión	6,2	0,0	6,2
Información y Estadís	2,7	0,0	2,7
Subtotal	265,4	12.398,0	12.663,4
Servicios de Defensa y Seguridad			
Defensa	69,5	0,0	69,5
Seguridad Interior	509,5	42,7	552,2
Sistema Penal	65,3	0,0	65,3
Inteligencia	2,7	0,0	2,7
Subtotal	647,0	42,7	689,7
Servicios Sociales			
Salud	176,7	349,4	526,1
Promoción y Asistenc	32,2	992,3	1.024,5
Seguridad Social	145,4	0,0	145,4
Educación y Cultura	3.414,3	2.413,6	5.827,9
Ciencia y Técnica	1.311,2	131,5	1.442,6
Trabajo	29,8	51,5	81,2
Vivienda y Urbanismc	0,2	8.275,5	8.275,7
Agua Potable y Alcant	521,5	7.294,5	7.816,0
Subtotal	5.631,3	19.508,2	25.139,5
Servicios Económicos			
Energía, Combustible:	24,0	21.151,2	21.175,2
Comunicaciones	172,0	1.949,1	2.121,1
Transporte	13.962,9	7.904,8	21.867,7
Ecología y Medio Aml	44,9	178,1	222,9
Agricultura	57,6	140,8	198,4
Industria	102,8	68,1	170,8
Comercio, Turismo y (131,0	25,8	156,8
Seguros y Finanzas	5,4	0,0	5,4
Subtotal	14.500,5	31.417,9	45.918,4
Total	21.044,1	63.366,9	84.411,1