

Presupuesto de la Administración Nacional

INVERSION PUBLICA NACIONAL

**Primer Semestre** 

2017


#### **INDICE**

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I: INVERSIÓN REAL DIRECTA	
I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 30/06/2017	3
1- Según Nivel Institucional	3
2- Según Fuente de Financiamiento	4
3- Según Ubicación Geográfica	4
II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	5
III- MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS	9
CAPÍTULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/06/2017	11
	11
$\mathcal{C}$	12
	13
4- Según Beneficiario	13
II- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14
CUADROS ANEXOS	
Cuadro A: Evolución del Crédito de la Inversión Real Directa al 30/06/2017	Χ
Cuadro B: Ejecución de la Inversión Real Directa al 30/06/2017	ĸ 🎚
Cuadro C: Inversión Real Directa-Proyectos de Inversión al 30/06/2017	x 🎚
Cuadro D: Dirección Nacional de Vialidad – Proyectos y Obras al 30/06/2017	k 🎚
Cuadro E: Inversión Real Directa por Ubicación Geográfica al 30/06/2017	k ∏
Cuadro F: Modificaciones de las Transferencias de Capital por Jurisdicción al 30/06/2017	x 🎚
Cuadro G: Transferencias de Capital por Jurisdicción al 30/06/2017	κ
Cuadro H: Transferencias de Capital por Ubicación Geográfica al 30/06/2017	κ
J 1 /1 J	Κ
Cuadro E: Inversión Real Directa por Ubicación Geográfica al 30/06/2017  Cuadro F: Modificaciones de las Transferencias de Capital por Jurisdicción al 30/06/2017  Cuadro G: Transferencias de Capital por Jurisdicción al 30/06/2017  Cuadro H: Transferencias de Capital por Ubicación Geográfica al 30/06/2017  Cuadro I: Ejecución de Inversión Real Directa y Transferencias de Capital, por Finalidad y Función al 30/06/2017	x

#### INTRODUCCIÓN

La Inversión Pública Nacional comprende las erogaciones destinadas a la adquisición o producción de bienes que incrementan el activo del Estado Nacional, Provincial y Municipal y de demás destinatarios de los fondos transferidos por la Administración Pública Nacional. Es decir, incluye la Inversión Real Directa (IRD) y las Transferencias de Capital (TC).

La Inversión Pública Nacional prevista para 2017 alcanza a \$214.606,2 millones¹ al cierre del primer semestre, con la siguiente evolución nominal:




Medida en porcentaje del producto, la Inversión Pública Nacional presenta un comportamiento creciente. En este marco, para el ejercicio 2017, la inversión alcanzó a 2,4% del PBI, mientras que en 2008 resultó del 1,7%.<sup>2</sup>

La Inversión Real Directa abarca la adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Pública Nacional, alcanzando al 30/06/17 un devengado de \$25.925,3 millones (39,8% del crédito vigente). Asimismo, la Administración Nacional realiza transferencias para gastos de capital, los cuales totalizaron \$66.140,2 millones, representando el 44,2% del crédito vigente:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Crédito Vigente con fecha de corte del Sistema ESIDIF 20/07/2017.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Para el año 2017, los datos del PBI son provisorios, y surgen de la última actualización del INDEC correspondiente al promedio del tercer y cuarto trimestres de 2016 y primer y segundo trimestres del año 2017 (trimestres móviles promedio).



A continuación, se expone un cuadro que resume el Crédito Inicial, el Crédito Vigente y la ejecución de la Inversión Pública Nacional al cierre del primer semestre de 2017, desagregada por sus principales componentes:

Cuadro Nº1. Inversión Real Directa y Transferencias de Capital al 30/06/2017 (en millones de \$)


Administración Nacional

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Inversión Real Directa (IRD)	65.474,6	65.079,8	25.925,3	28,2%	39,8%
Proyectos Maquinarias, Equipos, Edificios y	51.315,5	51.218,0	23.811,2	25,9%	46,5%
Otros	14.159,1	13.861,8	2.114,2	2,3%	15,3%
Transferencias de Capital	133.842,9	149.526,4	66.140,2	71,8%	44,2%
Inversión Pública Nacional	199.317,5	214.606,2	92.065,6	100,0%	42,9%

En lo que respecta a la Inversión Pública Nacional, se registró al 30/06/17 una ejecución del 42,9% del crédito vigente, representando las transferencias de capital el 71,8% del monto global ejecutado.

#### I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA

La Inversión Real Directa en 2017 está prevista alcanzar a \$65.079,8 millones, conforme a la siguiente evolución:



La ejecución de la Inversión Real Directa registró una tasa de crecimiento anual acumulativa del 26,5% para el período 2008/2017. Por otro lado, en relación al producto, en 2008 la ejecución representó el 0,7% del PBI; con el mismo valor para el ejercicio 2017 (0,7% del PBI<sup>3</sup>).

#### 1- Según Nivel Institucional

A continuación, se presenta un cuadro que muestra el comportamiento de la IRD al cierre del primer semestre de 2017, por nivel institucional:

Cuadro Nº2: Ejecución de la Inversión Real Directa al 30/06/17 (en millones de \$)

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Administración Central	28.822,4	29.302,8	5.695,5	22,0%	19,4%
Organismos Descentralizados	35.684,7	34.813,8	20.052,6	77,3%	57,6%
Instituciones de Seguridad Social	967,4	963,1	177,3	0,7%	18,4%
TOTAL	65.474,6	65.079,8	25.925,3	100,0%	39,8%

La ejecución de los Organismos Descentralizados representa el 77,3% del total de la inversión al cierre del primer semestre. En la siguiente tabla se pueden observar las dependencias con mayor gasto devengado al 30/06/17 y la variación interanual en relación a idéntico período de 2016:

Cuadro № 3: Ejecución de la Inversión Real Directa Comparada al 30/06 - Años 2016/2017 (en millones de pesos)
-Según nivel de ejecución 2017 -

Organismo Devengado 2016 Devengado 2017						
			Variación			
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	11.047,4	17.358,0	57,1%			
Ministerio de Transporte	588,8	2.423,0	311,5%			
Ministerio de Educación y Deportes	671,5	772,0	15,0%			

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Para el año 2017, los datos del PBI son provisorios, y surgen de la última actualización del INDEC correspondiente al promedio del tercer y cuarto trimestres de 2016 y primer y segundo trimestres del año 2017 (trimestres móviles promedio).

Comisión Nacional de Actividades Espaciales	808,8	755,4	-6,6%
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)	301,0	535,4	77,9%
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)	214,7	174,9	-18,5%
Subtotal	13.632,2	22.018,7	61,5%
Otros	2.227,8	3.906,6	75,4%
Total IRD	15.860.0	25.925.3	63.5%

Se aprecia en el cuadro precedente la preponderancia de la inversión a cargo de la DNV, seguida por la inversión en el Ministerio de Educación y Deportes, el Ministerio de Transporte y los proyectos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales.

#### 2- Según Fuente de Financiamiento

Al considerarse las distintas fuentes de financiamiento se destaca que el 81,7% del gasto de la IRD se financió con Tesoro Nacional, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro Nº4 Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente Financiamiento al 30/06/2017 (en millones de \$)

Fuente de Financiamiento	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Tesoro Nacional	51.290,3	45.472,7	21.172,7	81,7%	46,6%
Financiamiento Externo	6.426,8	8.249,4	2.944,3	11,4%	14,3%
Transferencias Internas	3.432,3	3.432,3	1.064,5	4,1%	31,0%
Recursos Propios	1.288,4	1.624,4	401,1	1,5%	24,7%
Recursos Afectación Específica	3.036,7	2.925,2	275,5	1,1%	9,4%
Crédito Interno	0,1	3.375,7	67,2	0,3%	2,0%
TOTAL	65.474,6	65.079,8	25.925,3	100,0%	39,8%

La ejecución con **Tesoro Nacional** incluyó principalmente \$15.761,9 millones para proyectos viales, \$1.567,5 millones para proyectos del Ministerio de Transporte y \$438,5 millones para los proyectos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Con **Financiamiento Externo** (Crédito y Transferencias Externas) sobresalieron \$685,7 millones para el proyecto Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos del Ministerio de Transporte, \$522,9 millones para los proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad y \$408,6 millones para proyectos del ENOSHA. Las **Transferencias Internas** se destinaron a la inversión vial por \$1.062,3 millones (obras de mantenimiento en corredores viales).

#### 3- Según Ubicación Geográfica

La IRD abarca todo el territorio nacional, destacándose las erogaciones efectuadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Mendoza y Santa Fe que concentraron el 50,4% de la inversión total. En el caso de la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** (\$2.860,6 millones) debe considerarse que una gran cantidad de gastos registrados en CABA, no se ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción, tratándose de casos donde el domicilio de la firma contratista se ubica en esta jurisdicción mayormente.

En otro orden, en la provincia de **Buenos Aires** se ejecutaron \$6.645,5 millones, destacándose la inversión vial (\$4.518,1 millones) de la Dirección Nacional de Vialidad y la inversión del Ministerio de Transporte (\$956,3 millones). En la provincia de **Río Negro** se ejecutaron \$1.613,6 millones, siendo destacadas las inversiones en las Rutas Nacionales N°3, N°22 y N°23 y en los proyectos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. En la provincia de **Mendoza** se ejecutaron \$981,7 millones, principalmente también para obras viales

(\$927,2 millones), destacándose las acciones ejecutadas en las Rutas Nacionales Nº40 y Nº145. Por último, en la provincia de **Santa Fe** se ejecutaron \$969,5 millones, fundamentalmente en las Rutas Nacionales Nº19, Nº33, N°34 y N°A008 Avenida Circunvalación de Rosario.

#### II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

En el presente apartado se analiza la ejecución de los proyectos de inversión, considerando un subconjunto de iniciativas de gran envergadura, que representa el 36,5% del costo total de la cartera prevista para 2017:

Cuadro № 5: Principales Proyectos de Inversión ordenados según Costo Total (en millones de pesos)

Organismo	Programas/Proyectos	Costo Total (CT)*	Devengado Ac. 31/12/16	Devengado 30/06/2017	% Dev. Ac.2017 /CT
DNV	Construcción de Rutas	112.030,0	59.663,9	7.848,0	60,3%
DNV	Obras en Corredores Viales	52.463,3	19.179,3	4.358,7	44,9%
DNV	Proyectos CReMa	34.022,4	12.231,6	2.707,0	43,9%
DNV	Mantenimiento de Rutas	21.676,8	15.623,9	2.142,5	82,0%
Min. Transporte	Ferrocarril Roca, Ramal Constitución – La Plata	13.571,9	2.164,5	321,9	18,3%
CNEA	Reactor de Baja Potencia CAREM Fase II (**)	7.617,6	461,2	24,8	6,4%
CONAE	Misiones Satelitales (Etapa I y III)	6.747,9	4.396,70	589,0	73,9%
Min. Educación	Construcción de Jardines	4.503,5	425,3	560,5	21,9%
CNEA	Construcción Reactor RA-10	3.587,2	678,8	460,6	31,8%
Min. Transporte	Ómnibus Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos	3.487,1	1.256,2	994,8	64,6%
Subtotal		259.707,72	116.081,40	20.007,8	52,4%
Total Proyectos		711.547,92	132.293,80	23.811,2	21,9%

<sup>(\*)</sup> Última actualización de costo total de proyectos de inversión inicio del ejercicio 2017. (FOP 2017-2019)

Como surge del cuadro, las obras de inversión de mayor envergadura, en promedio, ostentaron niveles de ejecución financiera del 52,4% del Costo Total. A continuación se describen los proyectos de inversión citados en el cuadro anterior, ordenados en función del organismo ejecutor:

Dirección Nacional de Vialidad (DNV):

La Dirección Nacional de Vialidad tiene a su cargo el mantenimiento y la rehabilitación de 39.938 kilómetros de la red troncal.

Construcción de Rutas: Representa la principal acción de inversión real directa que lleva a cabo la DNV, construyendo y rehabilitando rutas en toda la República Argentina. Al 30/06/17, en el marco del subprograma Pasos Fronterizos y Corredores Viales de Integración, estaba en ejecución en la Ruta Nacional Nº51 el tramo Muñano – San Antonio de los Cobres, con 20,7 kilómetros en la provincia de Salta.

Adicionalmente, en el subprograma **Obras por Convenio con Provincias** estuvieron en ejecución obras en la Ruta Provincial Nº 23, tramo Valcheta-Pilcaniyeu (45 kilómetros), tramo Ingeniero Jacobacci-Comallo (30 kilómetros) y tramo Comallo-Pilcaniyeu Viejo (54 kilómetros) en la provincia de Río Negro, y en la Ruta Nacional Nº 149 tramo Las Flores-Iglesias (12,8 kilómetros) en la provincia de San Juan.

Por otra parte, al cierre del primer semestre de 2017, en el marco del subprograma **Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes** estuvieron en ejecución las siguientes iniciativas:

<sup>(\*\*)</sup> Cabe destacar que en el cuadro se informa la ejecución financiera correspondiente a gasto de capital, registrándose también ejecución bajo el concepto "Adelanto a Proveedores".

puente sobre río Malargüe en Ruta Nacional Nº 40S (80 metros en la provincia de Mendoza), puente sobre Río Aluminé en la Ruta Nacional Nº 234 (1.195 metros en la provincia de Neuquén), puente sobre Río Alisos en la Ruta Nacional Nº 9 (880 metros en la provincia de Jujuy), puente sobre Río Caraparí en la Ruta Nacional Nº 34 (60 metros en la provincia de Salta), puente sobre Río Medina en la Ruta Nacional Nº 38 (97 metros en la provincia de Tucumán), puente sobre Arroyo El Gato en Ruta Nacional Nº 35 (30 metros en la provincia de Córdoba), obra de recuperación Puente Transbordador Nicolás Avellaneda (78 metros en la provincia de Buenos Aires), puente sobre Río Yacoraite I y II en la Ruta Nacional Nº9 (380 metros en la provincia de Jujuy) y obras globales de puentes de menor volumen (150 metros en el ámbito nacional).

En materia de **Mejoramiento y Reposición de Rutas** estuvieron en ejecución obras en 2.1769 kilómetros al cierre del primer trimestre, destacándose distintos tramos en las Rutas Nacionales Nº3, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 23, 38, 40, 50, 51, 60, 64, 75, 127, 158, entre otras. Los kilómetros finalizados durante el año 2017 comprenden los siguientes tramos:

Cuadro N° 6: Ubicación de los Kilómetros Finalizados 30/06/2017

Ruta	Tramo	Sección	Provincia	Longitud Km.
R.N.Nº178	Empalme R.N.Nº33-Villa Eloisa	Km.115,76-146	Santa Fe	33,6
R.N.Nº38	Río Marapa (Alberdi)-Principio Autopista	Sección I: Río Marapa-Acceso a Aguilares	Tucumán	21,0
	Acceso a localidades desde Rutas Nacionales			1,9
R.N.Nº9	Autovía: Tramo R.P.Nº2 -Yala	Puente Asunción del Paraguay Acceso a Yala	Jujuy	12,6
R.N.Nº23	Valcheta-Pilcaniyeu	Los Menucos - Maquinchao	Río Negro	72,1
R.N.Nº251-3	General Conesa - S. Antonio Oeste / S. Antonio Oeste – Límite c/ Chubut	S. II: km. 190,50-202 y km. 1139,25 - 1180,00	Río Negro	54,2
R.N.Nº7	Empalme ex R.N.N°7 - Empalme Actual R.N.N°7	Km 65,03 - km 74,00	Buenos Aires	8,9
R.N.Nº40	Nonogasta (Km. 3857) - Chilecito (Km. 3870)	Km. 3858 - Km. 3871	La Rioja	13,0
Varias	Rehabilitaciones Menores	Nacional		3,0
Total				220,3

Proyectos Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.): Al 30/06/17 las mallas en ejecución ascendían 158,3 kilómetros para C.Re.Ma II, 1.797,8 kilómetros para C.Re.Ma IV y 2.638,6 kilómetros para C.Re.Ma. V.

**Obras en Corredores Viales:** al 30/06/17 estaban en ejecución 2.306 kilómetros en recuperación y casi 7.540 kilómetros mantenidos y asistidos, según el siguiente detalle:

Cuadro N° 7: Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo al 30/06/17 (Km. mantenidos)

Ruta	Corredor Vial	Provincia	Longitud
R.N.Nº3-205-226-252	Corredor Vial I	Buenos Aires	1.027,8
R.N.N°5-188	Corredor Vial II	Interprovincial	769,0
R.N.N⁰7	Corredor Vial III	Interprovincial	724,0
R.N.Nº18-19-34-38	Corredor Vial IV	Interprovincial	1.000,7
R.N.Nº11-A009-9Aut.Rosario Córdoba-A012-193	Corredor Vial V	Interprovincial	1.293,7
R.N.Nº12-16	Corredor Vial VI	Interprovincial	933,5
R.N.Nº34-9	Corredor Vial VII	Interprovincial	797,8
R.N.Nº8-36-33-A005	Corredor Vial VIII	Interprovincial	741,3
R.N.Nº5	Corredor Vial X	<b>Buenos Aires</b>	251,9
Tota	l		7.539,8

Al 30/06/17 se finalizaron los siguientes tramos de obra en diversos corredores viales nacionales:

Cuadro Nº 8: Obras en Corredores Viales - Ubicación de los Kilómetros Rehabilitados al 30/06/17

Ruta	Tramo	Sección	Provincia	Longitud
R.N.Nº3	Las Flores - Cacharí	218-244	Buenos Aires	26,0
R.N.Nº5	C.V.2 ORI Chacabuco-Junín	Km. 501-504/522-527/553- 568	La Pampa	22,9
R.N.Nº7	C.V.3 Construcción Pasarela Peatonal, Vicuña Mackenna	Km. 585,2	Córdoba	1,0
R.N.Nº8	C.V.8 Adecuación Acceso a Colón	Km. 279,69	<b>Buenos Aires</b>	1,0
R.N.Nº8	C.V.8- Construcción de Variante y Adecuación de Accesos a Hughes	Km. 302,670 -306,579	Santa Fe	3,9
R.N.Nº5	C.V.10	Km. 265-317	<b>Buenos Aires</b>	52
	T	otal		106,8

<u>Mantenimiento de Rutas</u>: Al 30/06/17 se efectuó el mantenimiento directo de caminos e indirecto mediante el **Sistema de Transferencias de Funciones Operativas** (se transfieren las funciones a las vialidades provinciales por convenios) y el **Sistema Modular**. La evolución de los kilómetros atendidos durante el quinquenio 2013/2017 se expone a continuación:

Cuadro Nº 9: Mantenimiento de la Red Vial (en kilómetros)

Sistema	2013	2014	2015	2016	2017
Directo	10.431	13.637	14.021	16.128	10.780
Sistema de Transferencias de Funciones Operativas	3.422	3.092	3.145	2.905	1.236
Sistema Modular	1.024	1.186	1.301	1.525	1.639
Total	14.877	17.915	18.467	20.558	13.655

Los kilómetros comprenden al promedio de los cuatro trimestres de cada año, excepto para el año 2017 que corresponde al primer semestre de 2017

Al 30/06/17 estaban en ejecución 344 kilómetros de Obras de Conservación Mejorativa y 286 kilómetros de Obras de Seguridad Vial sin finalizar. Los kilómetros finalizados por estos conceptos alcanzaron a los siguientes tramos: Ruta Nacional Nº1s40 empalme Ruta Nacional Nº23 Las Bayas, en la provincia de Río Negro, con 60,6 kilómetros de extensión, Ruta Nacional Nº95 empalme con Ruta Provincial Nº9 – J.J.Castelli Sección 1, en la provincia de Chaco, con 29,7 kilómetros, Ruta Nacional Nº9 Humahuaca – empalme Ruta Provincial Nº79 Sección Esquinas Blancas – Aº Agua Chica, en la provincia de Jujuy, con 22,3 kilómetros y obras menores de conservación mejorativas en el ámbito nacional en 409,5 kilómetros; además, las obras de seguridad vial alcanzaron trabajos en 16 kilómetros en el ámbito nacional.

Por otra parte, al 30/06/17 estaban en ejecución trabajos de señalización horizontal en 19.766 kilómetros y 147 obras de emergencia.

#### Ministerio de Transporte:

Mejora Integral del Ferrocarril General Roca: Ramal Constitución- La Plata (AR-L1158): A través de esta iniciativa se pretende renovar la infraestructura, el material rodante y la tecnología de los ferrocarriles de pasajeros de la línea Roca. Durante el primer semestre de 2017 se devengó \$321,9 millones, con una ejecución física acumulada de 29,47%. Dentro de las tareas desarrolladas sobresale el avance en la electrificación del ramal Constitución – La Plata.

Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos (BIRF N° 7794): Por medio de esta iniciativa se pretende implementar el Sistema a lo largo de la Ruta Nacional N° 3, desde la Localidad de Virrey del Pino en la provincia de Buenos Aires hasta la Plaza de los Virreyes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de fortalecer el traslado de los pasajeros del sudoeste del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Al 30/06/17 el proyecto

registra un grado de avance físico acumulado del 80,42% y registró una ejecución financiera acumulada de \$994,8 millones.

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA):

Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM Fase II: El proyecto tiene como objeto la construcción de una Central Nucleoeléctrica tipo CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares), con el objeto de ampliar la generación nucleoeléctrica nacional. La iniciativa contempla una inversión global de \$7.617,6 millones y registró al 30/06/17 un avance físico acumulado del 41,47%. Dentro de las acciones llevadas a cabo, sobresale la continuación de la obra civil del edificio que albergará al reactor (en la localidad bonaerense de Lima). Asimismo, se avanzó en el forjado e ingeniería del recipiente de presión y se fortalecieron las tareas de consolidación de la arquitectura del sistema de control y monitoreo de procesos CAREM25.

<u>Construcción Reactor RA-10</u>: A través de la construcción de este reactor nuclear argentino multipropósito de alto flujo neutrónico se pretende producir radioisótopos en escala comercial para abastecimiento del mercado local y parte del mercado internacional. Al 30/06/17 el proyecto registra un avance físico acumulado de 38,12% en función del inicio de la obra civil del edificio que albergará al reactor y la consolidación de las tareas de ingeniería del proyecto.

Ministerio de Educación y Deportes:

<u>Construcción de Jardines</u>: Se trata de una iniciativa prioritaria del Estado nacional, a los fines de impulsar la mayor escolarización y mejora de la infraestructura en el nivel inicial, con una inversión plurianual estimada en más de \$4.500 millones. Al 30/06/17 la ejecución financiera acumulada resulta de \$985,8 millones, casi el 21,9% del costo total.

Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE):

<u>Misiones Satelitales (Etapa I y II)</u>: Al 30/06/17 en el marco del Plan Espacial Nacional 2013/2024 se realizaron inversiones en el Proyecto Misiones Satelitales, cuya composición se expone a continuación:

Cuadro Nº 10: Misiones Satelitales en Curso

Satélite	Misión	Socios
Satélite Argentino de Observación con Microondas (SAOCOM)	Observación de la tierra	Italia, Bélgica y Brasil
Satélite Argentino Brasileño para la Información del Mar (SABIAMAR)	Observación de la tierra	Brasil

En la obra **Misión SAOCOM**, se realizó la revisión de calificación del segmento de vuelo de la misión y la integración de las plataformas, en la sede de la ciudad de San Carlos de Bariloche de la firma INVAP S.E. Además continuaron las tareas de construcción, integración y ensayos de los modelos de vuelo de los satélites SAOCOM 1 A y SAOCOM 1 B, que se extenderán hasta la finalización de las tareas de puesta en órbita y operación normal del segundo satélite SAOCOM 1B. La integración de los satélites continúa acorde al cronograma. Asimismo, la empresa VENG S.A, continuó con el desarrollo de los paneles de la antena SAR del Satélite SAOCOM 1 A en el Centro Espacial Teófilo Tabanera, en la provincia de Córdoba, mientras que la empresa CEATSA realizó los ensayos ambientales de dicho satélite. También continuaron las

tareas de desarrollo de software y hardware específico para el Segmento Terreno de la misión SAOCOM 1.

Respecto a la **Misión SABIAMAR**, al 30/06/17 se continuó con la fase del Diseño detallado de todos los módulos y elementos del sistema SABIA-Mar 1, compuesto por los Segmentos de Vuelo, de Tierra, de Aplicaciones y el de Servicios de Lanzamiento. En cuanto al Segmento Espacial, se elaboraron las especificaciones de la batería y de los componentes de propulsión del satélite y se emitieron los correspondientes requerimientos de información a todos los proveedores conocidos en preparación de la futura licitación de los mismos, se recibieron 3 propuestas para la batería del SABIAMAR 1, de Francia, Inglaterra y Estados Unidos. En cuanto al Segmento de Aplicaciones, se realizó la Revisión de Estado Trimestral, a comienzos de Junio de 2017, con la consiguiente reprogramación de tareas y roles, en compatibilidad con el cronograma de desarrollo del proyecto.

#### III- MAQUINARIA, EQUIPOS y OTROS

En el presente apartado se analizan las acciones más relevantes relativas a los gastos de inversión directa sin considerar las obras (analizadas en el apartado precedente). En ese marco, se exponen a continuación diversos conceptos representativos del gasto realizado al primer semestre de 2017, destacándose el moderado nivel de ejecución global:

Cuadro Nº11: Principales Gastos de Inversión excluidos proyectos al 30/06/17 (en millones de pesos)

- según crédito vigente

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Fortalecimiento Educación Digital	6.142,7	2.980,5	172,7	4,6%	5,8%
Acciones para la Seguridad	1.554,0	2.476,8	502,9	13,5%	20,3%
Modernización del Equipamiento de la APN	1.230,5	2.019,7	406,7	10,9%	20,1%
Acciones para la Defensa	1.078,0	1.078,0	90,9	2,4%	8,4%
Fortalecimiento del Sistema de Salud	500,5	518,1	60,6	1,6%	11,7%
Equipamiento del Sistema de Medios Públicos	454,0	329,0	76,6	2,1%	23,3%
Difusión del Conocimiento Científico	189,2	184,9	172,2	4,6%	93,1%
Subtotal	11.148,9	9.587,0	1.482,5	39,8%	15,5%
Otros	3.010,2	4.274,8	631,7	29,9%	14,8%
Total	14.159,1	13.861,8	2.114,2	100,0%	15,3%

#### Fortalecimiento de la Educación Digital

El Ministerio de Educación y Deportes, profundizando las acciones llevadas a cabo en el Programa Conectar Igualdad implementa en 2017 el Plan Nacional de Educación Digital. El mismo pretende fortalecer el equipamiento tecnológico de los establecimientos educativos en todos los niveles de formación. Al 30/06/17 se otorgaron 244.444 diferentes tipos de equipamientos a escuelas del nivel secundario 965 servicios educativos al nivel primario.

#### Acciones para la Seguridad

Al 30/06/17 la ejecución del gasto relacionado a la Seguridad Interior alcanzó el 20,3% del crédito vigente, destacándose el fortalecimiento del equipamiento militar y de seguridad realizada directamente por el Ministerio de Seguridad a los fines de fortalecer su capacidad de respuesta y satisfacer las mayores competencias vinculadas a la seguridad ciudadana, y las acciones de fortalecimiento de la Seguridad Vial.

#### Modernización del Equipamiento de la Administración Pública Nacional

Al 30/06/17 se destinaron \$406,7 millones para la adquisición de equipamiento que fortalezca las áreas centrales de conducción y dirección de las distintas dependencias del Estado Nacional. En este sentido, sobresale la modernización del equipamiento de la Administración Nacional de Seguridad Social (\$135,7 millones), el Ministerio de Producción (\$64,4 millones), la Corte Suprema de Justicia (\$60,9 millones) y el Ministerio de Educación (\$21,1 millones).

#### Acciones para la Defensa

El gasto realizado en materia de inversión por las Fuerzas de Defensa, al 30/06/17, representó una ejecución del 8,4% del crédito vigente. Dentro de las acciones llevadas a cabo, sobresale el equipamiento para alistamiento operacional del Ejército y las erogaciones destinadas a maquinaria y equipos para el programa Alistamiento Operacional del Estado Mayor General de la Armada.

#### Fortalecimiento del Sistema de Salud

Durante el primer semestre 2017 se devengaron \$60,6 millones (11,7% del crédito vigente) con el objeto de fortalecer el sistema sanitario nacional. Se destacan las adquisiciones de equipo sanitario y laboratorio realizadas el Servicio Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (\$13,4 millones) y el Hospital Nacional Posadas (\$10,5 millones).

#### Medios Públicos

La categoría se compone principalmente de la compra de material filmográfico para la incorporación a programación del sistema de televisión digital abierta. Al primer semestre, se ejecutaron \$76,6 millones (23,3%).

#### Difusión del Conocimiento Científico

Por medio de esta categoría se reflejan las acciones llevadas a cabo a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, principalmente mediante el la consolidación del Portal "Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología". Al primer semestre se registró una ejecución financiera del 93,1% de la asignación (\$172,2 millones).

#### I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

La ejecución de las Transferencias de Capital registró una tasa de crecimiento anual acumulativa del 32,8% para el período 2008/2017. En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución del gasto para el período:

Millones 160.000 149 526 4 140.000 116.208,3 120.000 109.893.5 97.281,4 100.000 80.000 64 581 7 60.000 42 897 8 36.801,5 40.000 31 525 8 19.731.3 20.000 0 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2017 Año

Gráfico Nº6 Transferencias de Capital (TC) Administración Nacional

Cabe destacar que en 2008 las erogaciones vinculadas con transferencias de capital representaron el 1,0% del PBI, mientras que en el ejercicio 2017 alcanzó el 1,7% del PBI<sup>4</sup>, observándose durante el período un crecimiento significativo de dicho ratio.

#### 1- Según Nivel Institucional

Las transferencias de capital fueron realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº12: Ejecución de las Transferencias de Capital al 30/06/2017

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Administración Central	127.691,9	141.135,5	60.751,0	91,9%	43,0%
Organismos Descentralizados	6.151,0	8.390,9	5.389,3	8,1%	64,2%
TOTAL	133.842,9	149.526,4	66.140,2	100,0%	44,2%

A continuación, se expone una tabla que muestra las dependencias con mayor ejecución de transferencias de capital al 30/06/17 y la variación interanual respecto al ejercicio 2016:

Cuadro № 13. Ejecución Transferencias de Capital al 30/06 (en millones de pesos) – según Ejecución 2017

edución ioi Ejecución manererenciae de capital	ar corec (on minor	oc do pococ, cogo	iii <u> </u>
Organismo	Ejecución 2016	Ejecución 2017	Variación
Obligaciones a Cargo del Tesoro (OCT)	25.512,1	26.335,6	3,2%
Ministerio de Interior, Obra Pública y Vivienda	8.718,5	20.781,6	138,4%
Ministerio de Energía	1.831,5	4.445,8	142,7%

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Para el año 2017, los datos del PBI son provisorios, y surgen de la última actualización del INDEC correspondiente al promedio del tercer y cuarto trimestres de 2016 y primer y segundo trimestres del año 2017 (trimestres móviles promedio).

11

Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	2.491,9	4.429,8	77,8%
Ministerio de Educación y Deportes	463,3	4.930,8	964,3%
Ente Nacional de Obras Públicas y Servicios (ENOHSA)	196,3	689,9	251,5%
Subtotal	39.213,6	61.613,5	57,1%
Subtotal Otros	<b>39.213,6</b> 1.491,1	<b>61.613,5</b> 4.526,7	<b>57,1%</b> 203,6%

Las transferencias efectuadas por Obligaciones a Cargo del Tesoro correspondieron, principalmente, al Fondo Federal Solidario (\$9.713,9 millones) y a las firmas Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA S.A.) (\$5.208,3 millones), Nucleoeléctrica Argentina (NASA) (\$3.848,6 millones), Operador Ferroviario S.E. (\$1.746,3 millones), Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (AIF) (\$1.831,4 millones) y Energía Argentina S.A (\$1.536,5 millones). El Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda transfirió, principalmente, al programa Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano \$9.343,2 millones, a Acciones del Programa "Habitat Nación" \$5.056,0 millones, al programa Recursos Hídricos \$2.328,9 millones y al programa Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas \$1.293,5 millones. Por su parte, el Ministerio de Energía y Minería transfirió al Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal \$1.761,7 millones. Además se destacaron los fondos para Infraestructura y Equipamiento (\$1.525,4 millones), para Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica (\$1.111,0 millones, para Implementación del Plan Nacional de Educación Digital (\$1.275,5 millones) (Ministerio de Educación y Deportes) y para la construcción de rutas por convenio con las provincias (\$2.697,9 millones) (DNV).

#### 2- Según Fuente de Financiamiento

Cuadro №14: Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente Financiamiento según CV al 30/06/2017 (en millones \$)

FUENTE FINANCIAMIENTO	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Tesoro Nacional	92.470,9	101.622,7	48.773,3	73,7%	48,0%
Financiamiento Externo	22.609,7	19.845,9	7.864,3	11,9%	39,6%
Crédito Interno	16.312,3	24.964,6	8.513,2	12,9%	34,1%
Recursos con Afectación Específica	1.507,1	2.060,8	662,5	1,0%	32,1%
Otros Recursos Internos	942,9	1.032,3	327,0	0,5%	31,7%
TOTAL	133.842,9	149.526,4	66.140,2	100,0%	44,2%

El **Tesoro Nacional** concentró el mayor gasto en transferencias, sobresaliendo las realizadas por el Fondo Federal Solidario (\$8.483,0 millones), al programa Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano \$9.343,2 millones, al Programa "Habitat Nación" (\$5.056,0 millones), a AySA (\$5.208,3 millones), para la construcción de rutas por convenios con provincias (\$2.697,9 millones), a NASA (\$995,6 millones), a Operador Ferroviario S.E. (\$1.746,3 millones), a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (\$1.831,4 millones) y al programa Recursos Hídricos (\$893,0 millones).

El **Crédito Interno** correspondió a transferencias del Ministerio de Energía y Minería para Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica (\$1.608,6 millones) y para Acciones para Ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión (\$2.060,0 millones). También, incluyó las

transferencias realizadas por Obligaciones a Cargo del Tesoro a Nucleoeléctrica Argentina S.A. (\$2.853,0 millones).

En lo que refiere a financiamiento externo, la ejecución del período correspondió casi en su totalidad a **Crédito Externo**, la cual se aplicó principalmente al desarrollo y ejecución de Obras de Infraestructura Hídricas e infraestructura y saneamiento hídrico del Norte Grande (\$1.435,8 millones), transferencias de la Dirección Nacional de Vialidad en el marco del programa Acciones para el Desarrollo Integrador del Norte Grande (\$1.082,9 millones), a asistencias a la empresa AySA S.A. (\$1.786,3 millones) y al Desarrollo de la Infraestructura Productiva (\$445,4 millones).

#### 3- Según Ubicación Geográfica

Las transferencias de capital se concentraron, fundamentalmente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Chaco (49,4% del monto global). En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe considerarse que una gran cantidad de iniciativas no se ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción, pero se imputan allí por estar constituido el domicilio legal de los receptores de las transferencias.

En la **provincia de Buenos Aires** se destacaron, entre otras, las transferencias al Fondo Federal Solidario (\$2.060,4 millones), al Programa "Habitat Nación" (\$1.187,7 millones), a AySA S.A. (\$433,2 millones), al programa Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano (\$431,7 millones) y para la construcción de rutas (\$415,0 millones). En **Córdoba** por su parte, se realizaron transferencias para la construcción de rutas por convenio (\$893,8 millones), al Fondo Federal Solidario (\$833,2 millones) y a la sociedad estatal Dioxitek S.A. (\$409,7 millones). En la provincia de **Santiago del Estero** se realizaron transferencias al Programa "Habitat Nación" (\$690,4 millones), Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano (\$273,6 millones) y Acciones para el Desarrollo Integrador del norte Grande (\$457,7 millones). Por último, en la provincia del **Chaco** se transfirió al programa Recursos Hídricos (\$697,3 millones) y al programa Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano (\$525,6 millones).

#### 4- Según Beneficiario

Se presenta a continuación un detalle de los fondos transferidos para infraestructura al segundo trimestre de 2017, de acuerdo a la naturaleza del beneficiario:

Cuadro Nº 15. Ejecución por Beneficiario al 30/06/17 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	Composición del Gasto
Gobiernos Provinciales	31.728,0	48,0%
Sector Público Empresarial	17.476,1	26,4%
Gobiernos Municipales	6.737,4	10,2%
Fondos Fiduciarios y otros Entes	4.607,8	7,0%
Instituciones de Instituciones	2.282,9	3,5%
Empresas Privadas	1.602,7	2,4%
Otros	1.705,4	2,6%
Total	66.140,2	100,00%

En el cuadro precedente se aprecia el impacto de las erogaciones con destino a los gobiernos provinciales, que representaron el 48,0% del monto ejecutado al primer semestre de 2017 y con destino al sector público empresarial, que representaron el 26,4%. Estas últimas se concentraron, principalmente, en las asistencias financieras a AySA (\$6.994,7 millones), a NASA (\$3.848,6 millones), a la Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. (\$1.834,3 millones) y a Energía Argentina S.A. (ENARSA) (\$1.536,5 millones), acumulando el 81,3% de las erogaciones al sector público empresarial y el 21,5% del total de las transferencias de capital del período analizado. Dentro de los Fondos Fiduciarios, sobresalen el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (\$1.761,7 millones) y el Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (\$2.000,0 millones).

#### II- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

En el presente apartado se analizan las acciones más relevantes financiadas por transferencias de capital que efectúa la Administración Pública Nacional, considerando un subconjunto de iniciativas que representa el 85,1% del gasto de transferencias de capital realizado al primer semestre del ejercicio 2017:

Cuadro № 16. Principales transferencias de capital al 30/06/17 (en millones de pesos) - según crédito vigente

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Fondo Federal Solidario	30.386,0	35.386,0	9.713,9	14,7%	27,5%
Asistencia Financiera al Sistema Energético	23.933,6	27.510,1	10.439,6	15,8%	37,9%
Acciones de Vivienda	18.124,0	18.341,7	10.446,0	15,8%	57,0%
Políticas de Transporte	14.290,1	16.861,2	8.342,6	12,6%	49,5%
Infraestructura Hidríca y Saneamiento	13.385,4	13.637,6	7.525,0	11,4%	55,2%
Infraestructura y Equipamiento Educativo	12.350,9	14.661,5	5.653,5	8,5%	38,6%
Acciones en el Norte Grande Argentino	4.065,9	3.269,1	2.235,3	3,4%	68,4%
Infraestructura en la Cuenca Matanza Riachuelo	2.155,1	2.640,1	1.446,7	2,2%	54,8%
Inversión en Comunicaciones	1.296,2	1.434,6	492,0	0,7%	34,3%
Subtotal	119.987,2	133.742,1	56.294,6	85,1%	42,1%
Otros	13.855,7	15.784,4	9.845,7	14,9%	62,4%
Total	133.842,9	149.526,4	66.140,2	100,0%	44,2%

#### Fondo Federal Solidario

Está integrado por el 30% de la recaudación de los derechos de exportación de soja y sus derivados y se destina a financiar en provincias y municipios obras de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial. Estas asistencias financieras representaron el 14,7% de las transferencias de capital ejecutadas al 30/06/17 detallándose a continuación lo recibido por cada provincia:

Cuadro Nº 17: Fondo Federal Solidario al 30/06/17 (en millones de pesos)

Provincia	Devengado	Composición del Gasto
Buenos Aires	2.060,4	21,2%
Santa Fe	838,5	8,6%
Córdoba	833,2	8,6%
Chaco	468,1	4,8%
Entre Ríos	458,1	4,7%
Tucumán	446,4	4,6%
Mendoza	391,3	4,0%
Santiago del Estero	387,7	4,0%
Salta	359,6	3,7%
Corrientes	348,8	3,6%
Formosa	341,5	3,5%
San Juan	317,2	3,3%
Misiones	310,0	3,2%
Jujuy	266,6	2,7%
Catamarca	258,4	2,7%

0.712.0	100.0%
115,7	1,2%
148,4	1,5%
148,4	1,5%
162,8	1,7%
176,2	1,8%
194,3	2,0%
214,2	2,2%
231,5	2,4%
236,7	2,4%
	231,5 214,2 194,3 176,2 162,8 148,4 148,4

#### Asistencia Financiera al Sistema Energético

Al 30/06/17 el sector energético recibió \$10.439,6 millones en concepto de transferencias de capital, representando el 15,8% del total de las erogaciones del período bajo análisis; de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro № 18: Principales iniciativas en Energía y Combustibles al 30/06/17 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	Composición del Gasto
Asistencia a Nucleoeléctrica Argentina S.A.	3.848,6	36,9%
Desarrollo de Líneas de Alta Tensión	2.207,5	21,1%
Asistencia a Energía Argentina S.A.	1.536,5	14,7%
Asistencia Financiera a Empresa Privada para obras de Infraestructura	1.080,4	10,3%
Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior (FEDEI)	448,8	4,3%
Asistencia a Dioxitex S.A.	409,7	3,9%
Asistencia a Yacimientos Carboníferos de Rio Turbio	199,0	1,9%
Subtotal	9.730,4	93,2%
Resto	709,2	6,8%
Total	10.439,6	100,0%

Asimismo, sobresalió la asistencia financiera a la empresa NASA por \$3.848,6 millones para para atender gastos vinculados con la extensión de la vida útil de la Central Nuclear Embalse.

Al 30/06/17 se ejecutaron \$2.207,5 millones para la ampliación de redes eléctricas de Alta Tensión con el objeto de incrementar la oferta de energía eléctrica y mejorar la calidad y seguridad del servicio, en el marco de la segunda etapa del Plan Federal de Transporte de Energía Eléctrica. Dentro de las obras en ejecución se destacan las llevadas a cabo por el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal<sup>5</sup> (\$1.761,7 millones), el tendido de la línea de Alta Tensión Rincón Santa María–Resistencia (\$260,0 millones) y la Línea Alta Tensión NEA - NOA \$101,7millones).

En otro orden, se otorgaron \$1.536,5 millones a la empresa EN.AR.SA para continuar las tareas de construcción de las Centrales Térmicas de Generación de Energía Eléctrica Ensenada de Barragán, en la provincia de Buenos Aires, y Brigadier López, en la provincia de Santa Fe. Ambas centrales estarán destinadas a abastecer el Sistema Interconectado Nacional y satisfacer demandas locales.

<sup>5</sup> El Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, creado por la Ley Nº 25.401, se constituyó con recursos provenientes del incremento de \$ 0.0006 por kw/h en el cargo establacido para cada operación de compra de energía en

provenientes del incremento de \$ 0,0006 por kw/h en el cargo establecido para cada operación de compra de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con el propósito de ampliar la red de alta tensión en 500 KV.

Asimismo, en el marco del programa Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica, se destinaron \$1.080,4 millones a la financiación de obras de infraestructura energética ejecutadas por el sector privado, principalmente las llevadas a cabo por Fideicomiso de Administración de Obras de Transporte para el Abastecimiento Eléctrico (FOTAE) y el Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas de Reafirmación del Federalismo Eléctrico en la República Argentina. Cabe mencionar las acciones llevadas adelante en el marco del Proyecto Energías Renovables en Mercados Rurales.

El Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI) tiene como finalidad la realización de obras para la generación, subtransmisión y distribución urbana y rural de energía eléctrica como así también la adquisición de materiales, respondiendo a las necesidades de desarrollo energético provincial. Al 30/06/17 se devengaron en este concepto \$448,8 millones, siendo los principales destinos las provincias de Misiones (\$32,2 millones), Santa Cruz (\$24,2 millones), Formosa (\$23,6 millones), Catamarca (\$22,9 millones), La Rioja (\$22,3 millones) y Chubut (\$21,5 millones).

En otro orden, se asistió financieramente a la empresa Dioxitek por un monto de \$409,7 millones para la Construcción de la Planta Procesadora de Dióxido de Uranio en Formosa. La nueva planta de Dioxitek tendrá capacidad para producir 460 toneladas de dióxido de uranio por año, lo que significa triplicar el actual nivel de producción de la República Argentina.

Asimismo, se asistió financieramente a la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, por un monto de \$199,0 millones, con el objeto de llevar adelante la apertura de nuevas galerías que otorguen sustentabilidad al yacimiento, a partir de la puesta en marcha de central de generación eléctrica en base a carbón.

#### Acciones de Vivienda

Al 30/06/17 se devengaron \$10.446,0 millones en asistencias financieras para la construcción de **viviendas**, principalmente por medio de a los gobiernos provinciales y municipales para la ejecución de los distintos planes habitacionales. Estas asistencias financieras representaron el 15,8% de las transferencias de capital ejecutadas al 30/06/17, principal erogación del primer semestre 2017, detallándose a continuación lo recibido por cada provincia:

Cuadro Nº 19: Acciones de Vivienda al 30/06/17 (en millones de pesos)

Cadaron Total Acciones de Titilenad di Coloria (chi minerios de pecco)				
Provincia	Devengado	Composición del Gasto		
Provincia de Entre Ríos	795,5	7,6%		
Provincia de Misiones	751,4	7,2%		
Provincia de Buenos Aires	593,2	5,7%		
Provincia del Chaco	557,3	5,3%		
Provincia de Salta	505,8	4,8%		
Provincia de Mendoza	491,9	4,7%		
Provincia del Chubut	442,7	4,2%		
Provincia de La Rioja	439,9	4,2%		
Provincia de San Juan	380,2	3,6%		
Provincia de Tucumán	373,9	3,6%		
Provincia de La Pampa	346,4	3,3%		
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	340,1	3,3%		
Provincia de Catamarca	336,6	3,2%		
Provincia de Jujuy	293,5	2,8%		
Provincia de Santiago del Estero	291,7	2,8%		

Total	10.446,0	100,0%
Resto	93,1	0,9%
PRO.CRE.AR	2.000,0	19,1%
Subtotal	8.352,9	80,0%
Provincia de Santa Cruz	70,6	0,7%
Provincia de Córdoba	110,2	1,1%
Provincia de Corrientes	186,4	1,8%
Provincia de Río Negro	240,9	2,3%
Provincia de Formosa	249,8	2,4%
Provincia del Neuquén	275,0	2,6%
Provincia de Santa Fe	279,9	2,7%

Dentro de los programas llevados a cabo durante el período analizado sobresalen la culminación de 23 obras de infraestructura urbana que beneficiaron a 13.355 familias, la construcción de 5.037 viviendas (de las cuales 186 fueron a través del mecanismo de asociación público privada), la culminación de 63 obras menores de infraestructura urbana y 3.010 obras de mejoramiento habitacional.

Por otro lado, cabe mencionar las asistencia financieras al Fondo Fiduciario del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar, para el Programa Crédito Argentino (PRO.CRE.AR), iniciativa que tiene como objetivo la entrega de créditos hipotecarios para la construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas, como así también para adquirir aquellas que son construidas a través de desarrollos urbanísticos. Al 30/06/17 las asistencias alcanzaron los \$2.000 millones.

#### Políticas de Transporte

Al 30/06/17 se devengaron \$8.342,6 millones en materia de transferencias de capital destinándose el 57,0% a empresas públicas y privadas, concesionarias de los servicios de transporte, y el 43,0% instituciones provinciales y municipales, con el objeto de optimizar, garantizar y eficientizar el transporte ferroviario, vial, marítimo y aéreo, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro № 20: Principales Beneficiarios en materia de Transporte al 30/06/2017 (en millones de pesos)

Oddaro W 20: 1 miorpares Beneficiarios en materia de Transporte di 00/00/2017 (en minories de peses)											
Beneficiario	Devengado	Composición del Gasto									
Administración central provincial	3.561,2	42,7%									
Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. (ADIF)	1.834,3	22,0%									
Operador Ferroviario S.E.	1.746,3	20,9%									
Administración Municipal	688,2	8,2%									
Belgrano Cargas y Logística	465,0	5,6%									
Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E.	31,3	0,4%									
Otros Beneficiarios	16,4	0,2%									
Total	8.342.6	100.0%									

En lo que respecta a las transferencias a la administración central provincial, las mismas se concentraron en la realización de obras de mejoramiento y construcción de caminos y rutas de todo el país llevadas adelante por la Dirección Nacional de Vialidad, en el marco de los programas de Obras por Convenio con Provincias (\$2.196,9 millones) y Desarrollo de la Infraestructura Vial Productiva (\$563,5 millones).

El objetivo de las asistencias brindas a la firma ADIF (22,0% de las erogaciones), es contribuir a cubrir los gastos de sostenimiento y reposición de la flota por parte de los concesionarios del servicio ferroviario de pasajeros, principalmente en el área metropolitana de Buenos Aires. En este sentido, continuaron las acciones incluidas en el Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, que comprende la adquisición, rehabilitación y mantenimiento de material rodante, la ejecución de obras de infraestructura ferroviaria mejoramiento y renovación de vías, pasos a nivel y estaciones, la adecuación y puesta en valor de talleres ferroviarios, producción de durmientes de hormigón, la refuncionalización de las estaciones Retiro y Constitución en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la implementación de sistemas de seguridad y electrificación.

En lo que refiere a las asistencias al Operador Ferroviario S.E, se destinaron \$1.746,3 millones al nuevo viaducto de la Línea Mitre en los barrios de Nuñez, Belgrano y Palermo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, permitiendo eliminar 8 pasos a nivel.

Por otro lado en lo que refiere a las asistencias financieras a municipios, el 72,8% de las erogaciones efectuadas al 30/06/17 correspondieron a la construcción de rutas, mientras que el Ministerio de Transporte asignó \$187,1 millones para la construcción de paso bajo a nivel y distintas obras de fortalecimiento del sistema vial municipal.

#### Infraestructura y Equipamiento Educativo

Al 30/06/17 se devengaron \$5.653,5 millones, destinándose el 89,4% a gobiernos provinciales y municipales con el objeto de mejorar la infraestructura educativa, principalmente en el nivel primario y secundario. El restante 10,6% se destinó a la empresa Educar S.E (para el fortalecimiento del uso de la Tecnologías de la Información y la Comunicación en el sistema educativo), a universidades y otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro. A continuación se detalla la distribución geográfica de la ayuda financiera al sector educativo:

Cuadro № 21: Distribución Geográfica Asistencia Financiera a Provincias y Municipios para Infraestructura y Equipamiento Educativo al 30/06/17 – en millones de pesos -

Provincia	Devengado	Composición del Gasto
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	2.197,4	38,9%
Provincia de Buenos Aires	619,1	11,0%
Provincia de Salta	340,7	6,0%
Provincia del Chaco	331,7	5,9%
Provincia de Santa Fe	302,4	5,3%
Provincia de Misiones	188,7	3,3%
Provincia de Córdoba	184,5	3,3%
Provincia de Corrientes	180,7	3,2%
Provincia de Formosa	149,9	2,7%
Provincia de Entre Ríos	147,1	2,6%
Provincia de Tucumán	141,1	2,5%
Provincia de Catamarca	125,2	2,2%
Provincia de Mendoza	117,1	2,1%
Provincia de Santiago del Estero	88,2	1,6%
Provincia de San Juan	87,9	1,6%
Provincia de La Rioja	65,3	1,2%
Provincia de Jujuy	64,4	1,1%
Provincia de Río Negro	60,0	1,1%
Provincia del Neuquén	51,3	0,9%
Provincia de La Pampa	48,5	0,9%
Provincia del Chubut	47,1	0,8%
Provincia de San Luis	39,6	0,7%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	34,8	0,6%

Total	5.653.5	100.0%
Sin Discriminar	23,6	0,4%
Provincia de Santa Cruz	17,2	0,3%

Cabe mencionar que, el Ministerio de Educación y Deportes brindó asistencia financiera principalmente para la Innovación y el Desarrollo de la Formación Tecnológica, Infraestructura y Equipamiento y para la Implementación del Plan Nacional de Educación Digital.

#### Infraestructura Hídrica y de Saneamiento

Las transferencias de capital inherentes a obras de infraestructura hídrica y saneamiento alcanzaron un devengado de \$8.591,9 millones, destinándose el 75,0% a la firma AySA S.A para el sostenimiento y la expansión de las plantas y redes de distribución, según el Plan Director de la compañía.

Por otro lado, al 30/06/17 se destinó \$1.882,6 millones a gobiernos provinciales y municipales, principalmente mediante los programas a cargo del ENOHSA y del Ministerio Interior, Obras Públicas y Vivienda. En este sentido, las principales obras en ejecución fueron: la Construcción de Acueducto Sarmiento – Comodoro Rivadavia (Lago Musters), la Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata, el Sistema de Desagües Cloacales en Gran Tucumán, entre las más destacadas.

#### Acciones en el Norte Grande Argentino

Se asistió financieramente a distintas instituciones municipales y provinciales con el propósito de mejorar las condiciones de accesibilidad, eficiencia y seguridad de vías prioritarias de la Red Vial Nacional y vías alimentadoras de la Red Vial Provincial. Asimismo, al 30/06/17 se destinaron fondos para resolver problemas de inundaciones, contaminación de fuentes de agua y escasez de agua para riego, como así también para garantizar los servicios de agua potable y saneamiento. A continuación se detallan los montos transferidos:

Cuadro Nº 22: Acciones en el Norte Grande Argentino. Gasto por provincia. Al 30/06/17 (en millones de pesos)

Guete per provinciar / ti	00/00/11 (01/111110	o do podeo,
Provincia	Devengado	Composición del Gasto
Provincia de Santiago del Estero	584,9	26,2%
Provincia de Formosa	419,2	18,8%
Provincia del Chaco	370,9	16,6%
Provincia de Catamarca	320,3	14,3%
Provincia de Tucumán	241,5	10,8%
Provincia de Misiones	137,9	6,2%
Provincia de Jujuy	65,5	2,9%
Provincia de Salta	62,9	2,8%_
Total	2.235,2	100,0%

#### Infraestructura en la Cuenca Matanza Riachuelo

A través de esta iniciativa se refleja el aporte del Estado Nacional al ente tripartito Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo para la realización de obras de infraestructura destinadas mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca. Al 30/06/17 se destinaron

\$1.446,7 millones para la ejecución de obras inherentes al Plan de Drenaje Pluvial y al Plan Director de AySA.

#### Inversión en Comunicaciones

Al 30/06/17 se devengaron \$492,0 millones en el mejoramiento de la Red Nacional de Comunicación, destinándose \$168,4 millones a VENG S.A. para continuar con las tareas vinculadas al desarrollo del lanzador espacial argentino "Tronador".

Asimismo cabe mencionar, las asistencias financieras al Correo Argentino por un monto de \$155,7 millones para el fortalecimiento del almacenamiento, transporte y envíos al exterior de correspondencia, según las acciones establecidas en el Plan Estratégico del Correo Argentino.

### CUADRO A EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 30/06/2017

(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Legislativo Nacional	43,9	43,9	0,0	0,0%
Poder Judicial de la Nación	125,2	314,9	189,6	151,4%
Ministerio Público	23,9	26,5	2,6	10,9%
Presidencia de la Nación	62,4	104,4	42,0	67,3%
Ministerio de Modernización	999,5	975,5	-24,0	-2,4%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	2.187,0	1.789,0	-398,0	-18,2%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	13,0	7,1	-5,9	-45,3%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	2.370,1	1.863,5	-506,7	-21,4%
Ministerio de Seguridad	283,3	138,3	-145,0	-51,2%
Ministerio de Defensa	248,4	253,0	4,6	1,9%
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas	56,5	29,9	-26,5	-47,0%
Ministerio de Producción	13,9	1,7	-12,3	-88,1%
Ministerio de Agroindustria	432,6	502,2	69,7	16,1%
Ministerio de Turismo	527,0	657,3	130,3	24,7%
Ministerio de Transporte	37.006,7	33.977,7	-3.029,0	-8,2%
Ministerio de Energía y Minería	1.782,0	4.293,1	2.511,1	140,9%
Ministerio de Educación y Deportes	2.221,2	3.317,8	1.096,6	49,4%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	1.365,3	1.615,7	250,4	18,3%
Ministerio de Cultura	7,3	5,5	-1,8	-24,4%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	769,1	510,1	-259,0	-33,7%
Ministerio de Salud	111,1	115,2	4,1	3,7%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	666,1	675,7	9,6	1,4%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	51.315,5	51.218,0	-97,5	-0,2%
Poder Legislativo Nacional	143,7	186,1	42,4	29,5%
Poder Judicial de la Nación	101,2	262,8	161,6	159,8%
Ministerio Público	169,9	159,9	-10,1	-5,9%
Presidencia de la Nación	439,0	417,7	-21,3	-4,8%
Jefatura de Gabinete de Ministros	489,6	378,8	-110,9	-22,6%
Ministerio de Modernización	1,0	10,0	9,0	900,0%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	615,0	484,7	-130,3	-21,2%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	52,2	63,7	11,5	22,0%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	158,1	168,4	10,3	6,5%
Ministerio de Seguridad	1.568,6	2.390,0	821,4	52,4%
Ministerio de Defensa	1.375,2	1.375,8	0,6	0,0%
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas	316,1	361,1	45,0	14,2%
Ministerio de Producción	232,5	192,8	-39,7	-17,1%
Ministerio de Agroindustria	198,7	328,7	130,0	65,4%
Ministerio de Turismo	108,0	9,4	-98,6	-91,3%
Ministerio de Transporte	658,4	1.839,7	1.181,3	179,4%
Ministerio de Energía y Minería	101,8	200,8	99,0	97,3%
Ministerio de Comunicaciones	69,5	91,0	21,4	30,8%
Ministerio de Educación y Deportes	6.198,1	3.310,8	-2.887,3	-46,6%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	199,1	205,6	6,5	3,3%
Ministerio de Cultura	33,7	75,9	42,1	124,9%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	270,1	539,0	268,9	99,5%
Ministerio de Salud	453,7	467,0	13,2	2,9%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	166,1	239,6	73,5	44,3%
Ministerio de Desarrollo Social	39,7	102,7	63,0	158,9%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	14.159,1	13.861,8	-297,3	-2,1%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	65.474,6	65.079,8	-394,8	-0,6%

### CUADRO B EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 30/06/2017

(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Poder Legislativo Nacional	43,9	43,9	24,0	24,0	54,7%
Poder Judicial de la Nación	125,2	314,9	226,7	13,4	4,3%
Ministerio Público	23,9	26,5	0,5	0,5	1,8%
Presidencia de la Nación	62,4	104,4	14,2	14,2	13,6%
Ministerio de Modernización	999,5	975,5	342,6	230,9	23,7%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	2.187,0	1.789,0	801,4	801,0	44,8%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	13,0	7,1	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	2.370,1	1.863,5	475,7	76,5	4,1%
Ministerio de Seguridad	283,3	138,3	56,6	42,5	30,7%
Ministerio de Defensa	248,4	253,0	90,7	34,9	13,8%
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas	56,5	29,9	6,8	0,0	0,0%
Ministerio de Producción	13,9	1,7	1,7	1,7	100,0%
Ministerio de Agroindustria	432,6	502,2	421,9	289,3	57,6%
Ministerio de Turismo	527,0	657,3	529,8	283,0	43,1%
Ministerio de Transporte	37.006,7	33.977,7	22.964,1	19.815,5	58,3%
Ministerio de Energía y Minería	1.782,0	4.293,1	872,1	599,9	14,0%
Ministerio de Educación y Deportes	2.221,2	3.317,8	561,2	561,2	16,9%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	1.365,3	1.615,7	884,1	856,7	53,0%
Ministerio de Cultura	7,3	5,5	0,2	0,2	2,8%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	769,1	510,1	125,2	39,3	7,7%
Ministerio de Salud	111,1	115,2	48,2	30,0	26,0%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	666,1	675,7	106,3	96,5	14,3%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	51.315,5	51.218,0	28.554,1	23.811,2	46,5%
Poder Legislativo Nacional	143,7	186,1	53,2	33,9	18,2%
Poder Judicial de la Nación	101,2	262,8	90,5	67,9	25,8%
Ministerio Público	169,9	159,9	18,5	10,0	6,3%
Presidencia de la Nación	439,0	417,7	57,1	24,0	5,7%
Jefatura de Gabinete de Ministros	489,6	378,8	91,6	87,7	23,2%
Ministerio de Modernización	1,0	10,0	0,3	0,3	2,8%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	615,0	484,7	204,3	88,9	18,3%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	52,2	63,7	17,9	11,0	17,2%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	158,1	168,4	37,7	13,4	7,9%
Ministerio de Seguridad	1.568,6	2.390,0	1.456,1	471,4	19,7%
Ministerio de Defensa	1.375,2	1.375,8	299,5	228,3	16,6%
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas	316,1	361,1	87,2	53,5	14,8%
Ministerio de Producción	232,5	192,8	87,9	82,6	42,9%
Ministerio de Agroindustria	198,7	328,7	191,7	146,8	44,7%
Ministerio de Turismo	108,0	9,4	2,5	1,6	16,6%
Ministerio de Transporte	658,4	1.839,7	114,6	66,9	3,6%
Ministerio de Energía y Minería	101,8	200,8	58,1	40,9	20,4%
Ministerio de Comunicaciones	69,5	91,0	23,3	14,0	15,4%
Ministerio de Educación y Deportes	6.198,1	3.310,8	290,4	210,9	6,4%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	199,1	205,6	186,5	174,2	84,7%
Ministerio de Cultura	33,7	75,9	37,9	21,2	28,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	270,1	539,0	153,5	142,6	26,5%
Ministerio de Salud	453,7	467,0	79,0	64,2	13,8%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	166,1	239,6	59,5	41,3	17,2%
Ministerio de Desarrollo Social	39,7	102,7	24,0	16,5	16,1%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	14.159,1	13.861,8	3.722,9	2.114,2	15,3%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	65.474,6	65.079,8	32.276,9	25.925,3	39,8%

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
1	315	19				Poder Legislativo Nacional Imprenta del Congreso Impresiones y Publicaciones Parlamentarias								
				1		Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación	49.075.379	21.857.120	21.857.120	18.101.006	14,00	s/i	4,50	9,50
					51	Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación	49.075.379	21.857.120	21.857.120	18.101.006	14,00	s/i	4,50	9,50
	316					Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación Asistencia Social Integral al Personal del								
		20		1		Congreso de la Nación Ampliación y Mejoramiento Edificio Avenida Entre Ríos 177 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	39.347.000	22.000.000	22.000.000	5.888.000	67,00	33,00	5,00	25,00
					51	Ampliación y Mejoramiento Edificio Avenida Entre Ríos 177 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	39.347.000	22.000.000	22.000.000	5.888.000	67,00	33,00	5,00	25,00
5	320	1				Poder Judicial de la Nación Consejo de la Magistratura Actividades Centrales								
				3		Canalización Subterránea y Tendido de Fibras Ópticas (5)		0	8.720.685	0	s/i	s/i	0,00	0,00
		22			51	Canalización Subterránea y Tendido de Fibras Ópticas (5) Justicia de Casación		0	8.720.685	0	s/i	s/i	0,00	0,00
		_	1	6		Fuero Penal Adecuación de Instalaciones Termomecanicas, Sistema de Calefacción, Comodoro PY 2002, CABA (5)		0	2.045.253	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Adecuación de Instalaciones Termomecanicas, Sistema de Calefacción, Comodoro PY 2002, CABA (5)		0	2.045.253	0	s/i	s/i	0,00	0,00
		23	1			Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Fuero Criminal y Correccional								
				5		Adecuación de Instalación Eléctrica - Cámara Nacional Criminal y Correccional - Viamonte N° 1147 (5)		0	2.876.536	0	s/i	s/i	0,00	0,00
			_		51	Adecuación de Instalación Eléctrica - Cámara Nacional Criminal y Correccional - Viamonte Nº 1147 (5)		0	2.876.536	0	s/i	s/i	0,00	0,00
			2	1		Fuero Civil Remodelación y Adecuación de Sede Judicial	0	24.289.790	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					53	Construcción Nuevo Edificio Uruguay 722/28 - Capital Federal	0	24.289.790	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				7		Adecuación Funcional de Subsuelos - Cámara Nacional en lo Civil - Uruguay Nº 714 (5)		0	1.425.677	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Adecuación Funcional de Subsuelos - Cámara Nacional en lo Civil - Uruguay N° 714 (5)		0	1.425.677	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				8		Readecuación de Planta Baja en Edificio de Inmigrantes N° 1950, Cámara Civil (5)		0			s/i	s/i	40,00	40,00

lr	645	D	C	Ps.:	O.b.	Deceriories	Ejec. Financiera	Crédito inicial	Vigente al	Devengado al	Ejec. Física	Programado	Ejecutado	Ejecutado al
Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	acum. al 2016	2017	30/06/2017	30/06/2017	acum. al 2016	Vig. al 30/06/2017	2º trim	30/06/2017
					51	Readecuación de Planta Baja en Edificio de Inmigrantes N° 1950, Cámara Civil (5)		0			s/i	s/i	40,00	40,00
				11		Instalación de Sistema de Gas, Cámara Civil (5)		0			s/i	s/i	10,00	10,00
					51	Instalación de Sistema de Gas, Cámara Civil (5)		0			s/i	s/i	10,00	10,00
			4	10		Fuero del Trabajo Readecuación de Cocina en Cámara de Trabajo (5)		0			s/i	s/i	30,00	30,00
					51	Readecuación de Cocina en Cámara de Trabajo (5)		0			s/i	s/i	30,00	30,00
		24	6			Justicia Federal Justicia Penal Oral Federal de la Capital								
				1		Federal Adecuación y Remodelación Integral de Núcleos Sanitarios en el Tribunal Oral en lo		0	2.440.466	0	s/i	s/i	0,00	0,00
						Criminal Federal, Paraguay 1536 (5) Adecuación y Remodelación Integral de		0	2.440.466	0	s/i	s/i	0,00	0,00
			7		51	Núcleos Sanitarios en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Paraguay 1536 (5) Área Cámara de la Plata								
				1		Adecuación y Ampliación Sede Judicial	0		0	0		29,98		0,00
			0		52	Juzgado Federal de Junín - Ampliación y Remodelación de Edificio	0	12.057.552	0	0	0,00	52,00	0,00	0,00
			8	3		Area Cámara Mar del Plata Adecuación en Cubiertas y Sanitarios en Juzgado Federal Dolores, Alem N° 584,		0	2.573.787	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					54	Dolores, Provincia de Buenos Aires (5) Adecuación en Cubiertas y Sanitarios en		0	2.573.787	0	s/i	s/i	0,00	0,00
			9		51	Juzgado Federal Dolores, Alem N° 584, Dolores, Provincia de Buenos Aires (5) Área Cámara Bahía Blanca								
				3		Renovación de Instalación Eléctrica - JF N° 1 Bahía Blanca - Alsina N° 317 (5)		0	2.298.916	0	s/i	s/i	0,00	0,00
			10		51	Renovación de Instalación Eléctrica - JF N° 1 Bahía Blanca - Alsina N° 317 (5)		0	2.298.916	0	s/i	s/i	0,00	0,00
			10	1		Area Cámara Mendoza Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales (1)	22.303.752	10.000.000	723.980	723.979	100,00	0,00	0,00	0,00
			10		51	Edificio La Rioja esquina Mitre San Juan Adecuación Sector Electoral (1)	22.303.752	10.000.000	723.980	723.979	100,00	0,00	0,00	0,00
			13	2		Área Cámara Paraná Remodelación de Edificio para Redistribución de los Tribunales Federales de Paraná	0	27.049.664	19.049.664	0	0,00	38,00	0,00	0,00
					51	Remodelación de Edificio para Redistribución de los Tribunales Federales de Paraná	0	27.049.664	19.049.664	0	0,00	38,00	0,00	0,00
			16			Área Cámara de Córdoba Impermeabilización de Terrazas, Renovación		0	3.272.844	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				4		de Instalación Sanitaria y Trabajos Complementarios - JF La Rioja - Joaquín V.							-,	-,
					E1	Gonzáles (5) Impermeabilización de Terrazas, Renovación de Instalación Sanitaria y Trabajos		0	3.272.844	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Complementarios - JF La Rioja - Joaquín V. Gonzáles (5)								
			18			Área Cámara Tucumán								

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				3		Cámara Federal de Tucumán, Juzgados N $^{\rm o}$ 1 y N $^{\rm o}$ 2 de Tucumán, edificio Las Piedras 418 - Prov. de Tucumán Renovación de fachadas.	0	7.653.168	0	0		0,00	0,00	0,00
						Cámara Federal de Tucumán, Juzgados Nº 1 y Nº 2 de Tucumán, edificio Las Piedras 418 - Prov. de Tucumán Renovación de fachadas.	0	7.653.168	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				4		Adecuación y Remodelación Integral de Núcleos Sanitarios en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Chacabuco 125 (5)		0	2.013.762	0	s/i	s/i	0,00	0,00
			40		51	Adecuación y Remodelación Integral de Núcleos Sanitarios en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Chacabuco 125 (5)		0	2.013.762	0	s/i	s/i	0,00	0,00
			19	4		Área Cámara Salta Edificio España 394 - Adecuación de la Instalación Eléctrica y Provisión e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado, Salta (5)		0	9.915.249	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					51	Edificio España 394 - Adecuación de la Instalación Eléctrica y Provisión e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado, Salta (5)		0	9.915.249	0	0,00	s/i	0,00	0,00
			21	2		Área Cámara de Corrientes Adecuación de Planta Baja, 1º y 2º del Juzgado Federal Nº2 de Corrientes, Provincia	0	5.943.826	2.137.181	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	de Corrientes Adecuación de Planta Baja, 1º y 2º del Juzgado Federal Nº2 de Corrientes, Provincia de Corrientes	0	5.943.826	2.137.181	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	335					Corte Suprema de Justicia de la Nación (2)								
		4		1		Mandamientos y Notificaciones (2) Ampliación y Remodelación de Sede Judicial (2)	12.057.654	20.000	20.000	0	99,50	s/i	s/i	s/i
		5			51	Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones (2) Pericias Judiciales (2)	12.057.654	20.000	20.000	0	99,50	s/i	s/i	s/i
				1		Construcción Instituto Técnico Judicial "Dra. Cecilia Grierson" (2)	1.022.057	23.074.292	134.394.292	6.267.635	67,40	s/i	s/i	s/i
					51	Construcción Instituto Técnico Judicial	1.022.057	23.034.292	126.374.292	261.617	1,20	s/i	s/i	s/i
					52	"Dra. Cecilia Grierson" (2) Modificación de la Traza de Conductos Cloacales Existentes (300 mm de	0	20.000	2.100.000	1.673.165	99,50	s/i	s/i	s/i
					53	Diámetro) (2) Modificación de la Traza de Conductos	0	20.000	5.920.000	4.332.853	99,50	s/i	s/i	s/i
					33	Cloacales Existentes (1.400 mm de Diámetro) (2)	4 047 502	20,000	24 000	0	00.50	o/i	o/i	o/i
				5		Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito (2)	4.917.593	20.000	21.000	0		s/i		s/i
					51	Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito (2) Readecuación Parcial Lavalle N°1429.	4.917.593	20.000	21.000 2.485.000	0		s/i s/i		s/i s/i
				6		Reemplazo Placas de Mármol e Insonorización Cámara Gesell (2) (5)		U	2.400.000	U	0,00	S/I	5/1	5/1
					51	Readecuación Parcial Lavalle N°1429. Reemplazo Placas de Mármol e Insonorización Cámara Gesell (2) (5)		0	2.485.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
		21				Justicia de Máxima Instancia (2)								

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				1		Refacciones en el Palacio de Justicia de la	4.592.788	1.020.000	0	0	66,60	s/i	s/i	s/i
					51	Nación Etapa II Reciclado de Fachadas y Patios interiores	4.592.788	20.000	0	0	99,80	s/i	s/i	s/i
					53	(2) Construcción de Sanitarios y Reciclado de	0	1.000.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
						Existentes - Palacio de Justicia (2) Adecuación de los Ascensores del Palacio	7.592.387	20.000	5.000	0	105,49	s/i	s/i	s/i
				8		de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2) Adecuación Ascensores del Palacio de	7.592.387	20.000	5.000	0	99,50	s/i	s/i	s/i
					52	Justicia de la Nación №1 al №12 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2) Refacción Etapa III Patios Interiores del	5.442.249	20.000	423.000	0	95,23	s/i	s/i	s/i
				10		Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2) Refacción Etapa III Patios Interiores del	5.442.249	20.000	423.000	0	95,23	s/i	s/i	s/i
					51	Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2)								
				12		Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires (2)	2.895.131	1.551.250	95.371.250	4.963.165	16,33	s/i		s/i
					51	Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires (2) Refacciones en el Palacio de Justicia de la	2.895.131	1.551.250 2.000.000	95.371.250 1.500.000	4.963.165	16,33 33,34	s/i s/i		s/i s/i
				14		Nación Etapa II (2) Restauración Integral de Pisos, Solados y	0	1.000.000	1.500.000	0		s/i		s/i
					53	de Circulación de Público - Talcahuano 550 (2)	O .	1.000.000	Ü	0	0,00	3/1	3/1	3/1
					54	Reparación Integral Terraza del Palacio de Justicia (2)	0	1.000.000	1.500.000	0				s/i
				16		Adecuación Integral Edificio Villarino 2010 (2)	0		0	0		s/i		s/i
					51	Adecuación Integral Edificio Villarino 2010 (2) Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina	0	1.000.000	2.416.000	0		s/i s/i		s/i s/i
				20		de Violencia Doméstica (2) Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina	0	1.000.000	2.416.000	0	0,00	s/i		s/i
				22	51	de Violencia Doméstica (2) Adecuación y Refuncionalización Parcial	358.368	20.000	93.000	0		s/i		s/i
				22	51	de la Alcaldía - Palacio de Justicia (2) Adecuación y Refuncionalización Parcial	358.368	20.000	93.000	0	99,50	s/i	s/i	s/i
				24		de la Alcaldía - Palacio de Justicia (2) Instalación de Ventilación de la Alcaidía del Palacio de Justicia de la Nación (2)	2.674.780	20.000	20.000	0	99,50	s/i	s/i	s/i
					51	Instalación de Ventilación de la Alcaidía del Palacio de Justicia de la Nación (2)	2.674.780	20.000	20.000	0	99,50	s/i	s/i	s/i
				25		Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia (2)	0	1.000.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia (2)	0		0	0	0,00			s/i
				26		Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores Nº 7 y Nº 9 - Palacio de Justicia (2)	0	2.447.576	1.517.576	1.065.480	95,00	s/i	s/i	s/i
					51	Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores Nº 7 y Nº 9 - Palacio de Justicia (2)	0	2.447.576	1.517.576	1.065.480	95,00	s/i	s/i	s/i
				27		Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4 (2)	0	1.000.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4 (2)	0	1.000.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				28		Restauración de Pararrayos Originales -	0	1.000.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Palacio de Justicia (2) Restauración de Pararrayos Originales - Palacio de Justicia (2)	0	1.000.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				29		Restauración de Pasillos 4º Piso Sector Sala de Acuerdos y Anexos del Palacio de	0	1.000.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Justicia (2) Restauración de Pasillos 4º Piso Sector Sala de Acuerdos y Anexos del Palacio de	0	1.000.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				30	01	Justicia (2) Reparación del Circuito de Calefacción	4.956.868	20.000	0	0	99,50	s/i	s/i	s/i
				30	51	Central del Palacio de Justicia (2) Reparación del Circuito de Calefacción Central del Palacio de Justicia (2)	4.956.868	20.000	0	0	99,50	s/i	s/i	s/i
				31		Adecuación Integral para el Edificio Calle Rivadavia 737/767/771 (2)	0	1.000.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Adecuación Integral para el Edificio Calle Rivadavia 737/767/771 (2)	0	1.000.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				32		Realización de Réplicas y Restauración de Artefactos de Iluminación del Palacio de Justicia (2)	0	1.000.000	4.000.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Realización de Réplicas y Restauración de Artefactos de Iluminación del Palacio de Justicia (2)	0	1.000.000	4.000.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				33		Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras	0	20.000	380.000	379.340	98,00	s/i	s/i	s/i
						Complementarias Inmueble Villarino 2010, CABA (2) Construcción de Muros Cortafuego,	0	20.000	380.000	379.340	98,00	s/i	s/i	s/i
10	000				51	Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, CABA (2) Ministerio Público								
	360	16				Procuración General de la Nación (2) Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad								
				5		Puesta en Valor de Inmuebles	0		16.577.248	0	,	s/i		s/i
					51	Puesta en Valor de Inmuebles Remodelación Laboratorio de la Dirección	0		16.577.248 2.275.000	0	,	s/i		s/i s/i
				6		General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigacion Penal (DATIP)	C	2.276.666	2.270.000	· ·	0,00	37	5,1	3/1
					51	Remodelación Laboratorio de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigacion Penal (DATIP)	0	2.275.000	2.275.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
	361			7	51	Instalación de Sistema de Incendios Instalación de Sistema de Incendios Defensoría General de la Nación	0		5.000.000 5.000.000	0	0,00 0,00	s/i s/i		
		17				Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial		0	000,000	400 207	400.00	0.00	0.00	0.00
				4		Construcción del Edificio para Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande Tierra del		0	600.000	482.227	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Fuego (5) Construcción del Edificio para Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande Tierra del		0	600.000	482.227	100,00	0,00	0,00	0,00
20						Fuego (5) Presidencia de la Nación								

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
	301					Secretaría General de la Presidencia de la								
		16				Nación Conducción del Poder Ejecutivo Nacional								
				10		Remodelación Casa de Gobierno - Etapa VII	0	62.400.000	62.400.000	14.227.682	0,00	100,00	27,94	27,94
						Remodelación Casa de Gobierno - Etapa VII	0	62.400.000	62.400.000	14.227.682	0,00	100,00	27,94	27,94
					51	·								
				11	51	Paseo de la República (5) Paseo de la República (5)		0		0	s/i s/i	s/i s/i		0,00 0,00
26						Ministerio de Modernización								
	366	1				Ministerio de Modernización Actividades Centrales								
				1		Puesta en Valor Edilicia Sede Central	0	31.333.333	31.333.333	237.465	0,00	16,00	0,71	1,51
						Ministerio de Modernizacion Puesta en Valor Edilicia Sede Central	0	31.333.333	31.333.333	237.465	0,00	16,00	0,71	1,51
					51	Ministerio de Modernización	v	01.000.000	01.000.000	2077.00	0,00	. 0,00	٥,	.,
		21				Integración de la Infraestructura Tecnológica								
				1		Desarrollo del Centro y Soporte de Datos	0	281.435.487	281.435.487	68.044.266	0,00	37,00		15,06
					51	Desarrollo del Centro y Soporte de Datos Desarrollo de Conexiones Interministeriales Vía	0	281.435.487 36.000.000	281.435.487 36.000.000	68.044.266 15.335.344	0,00 0,00	37,00 22,00		15,00 21,50
				2		Redes								
					51	Desarrollo de Conexiones Interministeriales Vía Redes	0	36.000.000	36.000.000	15.335.344	0,00	22,00	16,00	21,50
		22				Desarrollo de los Recursos Humanos del								
		22				Sector Público Puesta en Valor de la Infraestructura del	0	161.260.273	161.260.273	38.742.596	0,00	50,00	9,50	18,50
				1		Instituto Nacional de Administracion Publica	Ü	101.200.273	101.200.273	30.742.330	0,00	30,00	3,30	10,00
					51	Puesta en Valor de la Infraestructura del Instituto Nacional de Administración Pública	0	161.260.273	161.260.273	38.742.596	0,00	50,00	9,50	18,50
		23				Impulso a la Iniciativa País Digital								
				1		Fortalecimiento de la Red de Comunicaciones y Conectividad	0	41.730.764	41.730.764	10.272.019	0,00	33,00	4,15	13,45
					51	Fortalecimiento de la Red de Comunicaciones y Conectividad	0	41.730.764	41.730.764	10.272.019	0,00	33,00	4,15	13,45
				2		Desarrollo de Núcleos de Acceso al	0	83.805.000	59.805.000	7.282.793	0,00	33,00	2,00	4,50
						Conomiento Desarrollo de Núcleos de Acceso al	0	83.805.000	59.805.000	7.282.793	0,00	33,00	2,00	4,50
					51	Conomiento					,	,	,	,
		24				Fortalecimiento de la Gestión e Innovación Pública								
				1		Desarrollo Infraestructura Tecnológica para	0	143.511.859	143.511.859	40.447.767	0,00	33,00	11,50	29,50
						Gobierno Digital - Herramientas Web  Desarrollo Infraestructura Tecnológica para	0	143.511.859	143.511.859	40.447.767	0,00	33,00	11,50	29,50
					51	Gobierno Digital - Herramientas Web	_				2,22		,	
		25				Modernización Administrativa Desarrollo Infraestructura Tecnológica para	0	220.398.515	220.398.515	50.512.621	0,00	37,00	5,00	12,80
				1		Modernización Administrativa								
					51	Desarrollo Infraestructura Tecnológica para Modernización Administrativa	0	220.398.515	220.398.515	50.512.621	0,00	37,00	5,00	12,80
30						Ministerio del Interior, Obras Públicas y								
-	108					Vivienda Instituto Nacional del Agua								
		16				Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua								
		.0				Complejo Edilicio Instituto Nacional del Aqua	1.469.784	0	928.000	555.410	100,00	0,00	0,00	0,00
				3		(1)	100.104	Ü	020.000	300.710	. 50,00	0,00	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
					52	Readecuación y Ampliación de Laboratorios de la Sede Central del Instituto Nacional del Agua (1)	1.469.784	0	928.000	555.410	100,00	0,00	0,00	0,00
				4		Readecuación Edilicia y Construcción Data Center para el Sistema de Alerta de la Cuenca del Río San Antonio	0	500.000	2.500.000	0	0,00	65,00	0,00	0,00
					51	Readecuación Edilicia y Construcción Data Center para el Sistema de Alerta de la Cuenca del Río San Antonio	0	500.000	2.500.000	0	0,00	65,00	0,00	0,00
				7		Construcción de un Galpón para el Desarrollo de Modelación Física (1)	422.480	0	158.520	158.520	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de un Galpón para el Desarrollo de Modelación Física (1)	422.480	0	158.520	158.520	100,00	0,00	0,00	0,00
				8		Restauración y Puesta en Valor de Talleres y Edificios	0	500.000	5.853.286	0	0,00	75,00	0,00	0,00
					51	Restauración y Puesta en Valor de Talleres y Edificios	0	500.000	5.853.286	0	0,00	75,00	0,00	0,00
				10		Remodelación y Modernización de Laboratorios Varios	0		2.600.000	366.076	0,00	80,00	10,00	10,00
	201				51	Remodelación y Modernización de Laboratorios Varios Dirección Nacional de Migraciones Control de Ingresos y Egresos, Admisión y	0	1.000.000	2.600.000	366.076	0,00	80,00	10,00	10,00
		16				Permanencia de Personas dentro del Territorio Nacional								
				7		Construcción de Nuevas Oficinas en el Edificio Nº6 de la Sede Central (5)	0		3.200.000	3.199.900	0,00	100,00	s/i	s/i
	325	66			51	Construcción de Nuevas Oficinas en el Edificio Nº6 de la Sede Central (5) Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios) Prevención Sismica	0	0	3.200.000	3.199.900	0,00	100,00	s/i	s/i
		00		3		Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas Etapa III	0	3.000.000	3.000.000	405.307	0,00	33,33	2,10	4,40
		72			51	Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas Etapa III Formulación, Programación, Ejecución y	0	3.000.000	3.000.000	405.307	0,00	33,33	2,10	4,40
				1		Control de Obras Públicas Restauración de Monumentos Históricos	71.221.941	36.000.000	36.085.000	3.827.271	51,13	26,00	5,40	5,42
				2	51	Restauración de Monumentos Históricos Construcción, Conservación y Reciclaje de	71.221.941 43.206.569	36.000.000 2.000.000	36.085.000 2.000.000	3.827.271 0	51,13 100,00	26,00 0,00	5,40 0,00	5,42 0,00
				2	51	Edificios Fiscales Construcción, Conservación y Reciclaje de	43.206.569	2.000.000	2.000.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				7		Edificios Fiscales CERIDE - Obras Complementarias Etapa II	19.482.976	1.500.000	1.500.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	CERIDE - Obras Complementarias Etapa II	19.482.976	1.500.000	1.500.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				13		Escuela Nacional de Náutica	13.358.159	200.000	200.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Escuela Nacional de Náutica	13.358.159	200.000	200.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				20		Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	135.012.274	3.200.000	3.200.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	135.012.274	3.200.000	3.200.000	0	100,00	0,00		0,00
				21		Restauración y Puesta en Valor Basílica Nuestra Señora de Luján (1)	25.723.437	1.000.000	1.000.000	805.231	100,00	0,00		0,00
					51	Restauración y Puesta en Valor Basílica Nuestra Señora de Luján (1)	25.723.437	1.000.000	1.000.000	805.231	100,00	0,00	0,00	0,00
				24		Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II	54.564.234	1.500.000	1.500.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
					51	Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II	54.564.234	1.500.000	1.500.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				30		Refuncionalización Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas (1)	514.295.937	500.000	25.653.000	25.373.165	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas (1)	514.295.937	500.000	25.653.000	25.373.165	100,00	0,00	0,00	0,00
				33		Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exteriores de la Basílica Nuestra	130.190.604	2.600.000	69.100.000	4.813.364	93,37	6,63	0,00	6,63
					51	Señora de Luján - Etapa II Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exteriores de la Basílica Nuestra	130.190.604	2.600.000	69.100.000	4.813.364	93,37	6,63	0,00	6,63
				34		Señora de Luján - Etapa II  Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	332.575.218	5.000.000	5.000.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Edificios Fiscales "Etapa II" - Ciudad de Buenos Aires	332.575.218	5.000.000	5.000.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				36		Reubicación Compañía Guardacostas - Prefectura Naval Argentina	55.770.147	1.500.000	1.500.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reubicación Compañía Guardacostas - Prefectura Naval Argentina	55.770.147	1.500.000	1.500.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				37		Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio (1)	2.567.097.484	5.000.000	40.088.000	39.912.329	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio (1)	2.567.097.484	5.000.000	40.088.000	39.912.329	100,00	0,00	0,00	0,00
				48		Construcción, Refacción y Reciclaje de Edificios Fiscales - Etapa III	178.484.777	4.000.000	4.000.000	0	80,50	19,50	0,00	0,00
					51	Construcción, Refacción y Reciclaje de Edificios Fiscales - Etapa III	178.484.777	4.000.000	4.000.000	0	80,50	19,50	0,00	0,00
				49		Remodelación Hospital Roffo y Construcción del Instituto Nacional de Cáncer	18.674.325	500.000	500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Hospital Roffo y Construcción del Instituto Nacional de Cáncer	18.674.325	500.000	500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				54		Centro de Interpretación de la Manzana de las Luces, Patrimonio Jesuítico y Construcción del Edificio Sede de la CNMM y LH	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,62	0,00	0,00
					51	Centro de Interpretación de la Manzana de las Luces, Patrimonio Jesuítico y Construcción del Edificio Sede de la CNMM y LH	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,62	0,00	0,00
				57		Refuncionalización Integral del Complejo Médico de la Policía Federal Argentina - Churruca-Visca - Etapa I	14.818.706	500.000	500.000	0	99,13	0,87	0,00	0,00
					51	Refuncionalización Integral del Complejo Médico de la Policía Federal Argentina - Churruca-Visca - Etapa I	14.818.706	500.000	500.000	0	99,13	0,87	0,00	0,00
				61		Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Bautisterio de la Basílica Nuestra Señora de Luján	15.803.366	66.080.474	66.080.474	3.512.192	9,56	46,77	1,00	2,34
					51	Lujan Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Bautisterio de la Basílica Nuestra Señora de Luján	15.803.366	66.080.474	66.080.474	3.512.192	9,56	46,77	1,00	2,34
				62		Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Edilicio Instituto Saturnino Unzué - Mar del Plata	0	80.000.000	13.415.000	0	0,00	32,00	0,00	0,00
					51	Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Edilicio Instituto Saturnino Unzué - Mar del Plata	0	80.000.000	13.415.000	0	0,00	32,00	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				63		Restauración y Puesta en Valor de Monumentos Históricos Nacionales - Etapa II	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	8,50	0,00	0,00
					51	Restauración y Puesta en Valor de Monumentos Históricos Nacionales - Etapa II	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	8,50	0,00	0,00
				64		Construcción y Refacción de Edificios Fiscales Etapa IV	. 0	16.000.000	16.000.000	0	0,00	15,71	0,00	0,00
					51	Construcción y Refacción de Edificios Fiscales Etapa IV	. 0	16.000.000	16.000.000	0	0,00	15,71	0,00	0,00
				66		Construcción Complejo Crescencia Boado de Garrigos	0	50.000.000	25.000.000	0	0,00	35,00	0,00	0,00
					51	Construcción Complejo Crescencia Boado de Garrigos	0	50.000.000	25.000.000	0	0,00	35,00	0,00	0,00
				67		Construcción y Equipamiento del Plan Director 2º Etapa Hospital Dr. Alejandro Posadas	0	32.057.142	32.057.142	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					51	Construcción y Equipamiento del Plan Director 2º Etapa Hospital Dr. Alejandro Posadas	0	32.057.142	32.057.142	0	0,00	2,10	0,00	0,00
				70		Restauración Integral de la Iglesia San Pedro Telmo	0	31.576.540	31.576.540	0	0,00	70,87	0,00	0,00
					51	Restauración Integral de la Iglesia San Pedro Telmo	0	31.576.540	31.576.540	0	0,00	70,87	0,00	0,00
				71		Restauración Integral de la Iglesia San Francisco	0	47.000.000	47.000.000	5.761.326	0,00	10,00	5,39	8,63
					51	Restauración Integral de la Iglesia San Francisco	0	47.000.000	47.000.000	5.761.326	0,00	10,00	5,39	8,63
				72		Construcción Complejo Fronterizo Pino Hachado	0	5.000.000	5.000.000	0		11,03		0,00
					51	Construcción Complejo Fronterizo Pino Hachado	0	5.000.000	5.000.000	0		11,03		0,00
				73		Ampliación y Refuncionalización del Hospital Zonal de Agudos Blas L. Dubarry - Mercedes - Buenos Aires	0	500.000	500.000	0	0,00	0,34	0,00	0,00
					51	Ampliación y Refuncionalización del Hospital Zonal de Agudos Blas L. Dubarry - Mercedes - Buenos Aires	0	500.000	500.000	0	0,00	0,34	0,00	0,00
				77		Construcción Nueva Sede del Archivo General de la Nación	33.881.089	20.000.000	78.625.000	37.218.159	7,91	52,15	8,10	12,71
					51	Construcción Nueva Sede del Archivo General de la Nación	33.881.089	20.000.000	78.625.000	37.218.159	7,91	52,15	8,10	12,71
				79		Restauración y Puesta del Teatro Nacional Cervantes - Etapa II	0	75.000.000	1.000.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Restauración y Puesta del Teatro Nacional Cervantes - Etapa II	0	75.000.000	1.000.000	0		20,00		0,00
				80		Puesta en valor del Centro Nacional de la Música - Ex Biblioteca Nacional y Construcción de Edificios Anexos	0	80.500.000	500.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Puesta en valor del Centro Nacional de la Música - Ex Biblioteca Nacional y Construcción de Edificios Anexos	0	80.500.000	500.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				81		Construcción Nueva Sede para TV Pública	0	100.000.000	500.000	0		0,00		0,00
					51	Construcción Nueva Sede para TV Pública Ampliación y Puesta en Valor del Museo	0	100.000.000	500.000	0		0,00		0,00
				82		Nacional de Bellas Artes	0	80.000.000	500.000	0	0,00	22,22	0,00	0,00
					51	Ampliación y Puesta en Valor del Museo Nacional de Bellas Artes	0	80.000.000	500.000	0		22,22		0,00
				83		Restauración Integral de los Interiores de la Santa Casa de Ejercicios Espirituales	0	32.194.038	2.000.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
					51	Restauración Integral de los Interiores de la Santa Casa de Ejercicios Espirituales	0	32.194.038	2.000.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				84		Restauración Integral y Puesta en Valor del Convento de Santo Domingo	0	40.000.000	25.000.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					51	Restauración Integral y Puesta en Valor del	0	40.000.000	25.000.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
				85		Convento de Santo Domingo Restauración del Edificio de Parques	0	45.243.956	25.243.956	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Nacionales Restauración del Edificio de Parques	0	45.243.956	25.243.956	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				88		Nacionales Restauración de la Casa Rosada	0	30.100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				00	51	Restauración de la Casa Rosada	0	30.100.000	0	0	,	0,00		0,00
				89		Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Palais de Glace	0	60.000.000	60.000.000	0	0,00	5,00		0,00
					51	Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Palais de Glace	0	60.000.000	60.000.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
				90		Optimización de Pasos Fronterizos	0	100.000.000	30.000.000	0	,	10,53		0,00
					51	Optimización de Pasos Fronterizos	0	100.000.000	30.000.000	0	,	10,53		0,00
				91		Refacción de las Piletas Olímpicas del Centro Recreativo Nacional (CeReNa)	0	28.575.750	500.000	0	,	10,00		0,00
					51	Refacción de las Piletas Olímpicas del Centro Recreativo Nacional (CeReNa)	0	28.575.750	500.000	0	,	10,00		0,00
				92		Refuncionalización del Edificio del Centro Social y Cultural San Jorge (5)	0	0		0	0,00	s/i	,	0,00
					51	Refuncionalización del Edificio del Centro Social y Cultural San Jorge (5)	0	0	27.500.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
		73				Recursos Hídricos								
				44		Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional	251.402.729	73.848.098	73.848.098	64.822.313	83,74	9,00		5,00
					51	Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional	251.402.729	73.848.098	73.848.098	64.822.313	83,74	9,00		5,00
				45		Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos	204.550.518	138.283.187	138.283.187	77.112.339	89,32	10,68		5,20
					51	Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos	204.550.518	138.283.187	138.283.187	77.112.339	89,32	10,68	2,60	5,20
				47		Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I (VEB N° 201501)	0	12.849.050.000	12.759.050.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00
					51	Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I (VEB N° 201501)	0	12.849.050.000	12.759.050.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00
				48		Aprovechamiento Integral del Río Grande - Presa y Central Hidroeléctrica "Portezuelo del Viento"	0	2.750.050.000	2.726.050.000	0	0,00	12,00	0,00	0,00
					51	Aprovechamiento Integral del Río Grande - Presa y Central Hidroeléctrica "Portezuelo del Viento"	0	2.750.050.000	2.726.050.000	0	0,00	12,00	0,00	0,00
				49		Construcción de Complejo Hídrico Multipropósito de los ríos Las Cañas, Gastona y Medina. Prov de Tucumán y Catamarca	0	1.044.050.000	1.044.050.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Complejo Hídrico Multipropósito de los ríos Las Cañas, Gastona y Medina. Prov de Tucumán y Catamarca	0	1.044.050.000	1.044.050.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00
	613					Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento								
		20				Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento								
			1			Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable								

y Saneamiento

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				61		Sistema Integral de Desagües Cloacales - Gran San Juan -(BID 2343)	259.658.417	23.416.055	23.980.233	4.837.955	94,85	5,15	0,00	5,15
					51	Sistema Integral de Desagües Cloacales - Gran San Juan (Subsistema Cloacal Rawsosn)- (BID 2343)	141.376.539	19.967.294	20.358.810	3.812.812	84,92	15,08	0,00	15,08
					52	Sistema Integral de Desagües Cloacales - Gran San Juan ( Subsistema Cloacal Chimbas)-(BID 2343)	118.281.878	3.448.761	3.621.423	1.025.143	97,73	2,27	2,10	2,27
				89		Sistema de Desagües Cloacales - Gran Tucumán	193.747.894	170.045.575	151.779.802	95.515.462	51,25	48,75	4,53	9,12
					51	Planta Depuradora de Líquidos Cloacales Las Talitas, Provincia de Tucumán	78.102.222	58.712.424	49.363.648	22.869.000	54,91	45,09	0,48	2,16
			2		52	Redes Cloacales Tafí Viejo-Las Talitas-Villa Carmela, Provincia de Tucumán Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable	115.645.672	111.333.151	102.416.154	72.646.462	46,89	53,11	8,58	16,07
				28		Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut	580.224.047	258.208.488	103.949.556	89.632.983	90,89	9,11	1,00	1,10
					51	Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut	580.224.047	258.208.488	103.949.556	89.632.983	90,89	9,11	1,00	1,10
				33		Optimización y Ampliación Sistema Agua Potable - San Salvador de Jujuy	111.480.816	137.384.414	135.976.836	87.875.824	16,45	43,05	10,23	17,18
					51	Optimización y Ampliación de la Planta Potabilizadora de Alto Reyes	75.783.409	53.194.314	66.135.950	51.622.627	33,31	66,69	14,15	28,04
					52	Captación y Acueductos de Agua Cruda y Agua Potable-San Salvador de Jujuy (BID 2343)	35.697.407	84.190.100	69.840.886	36.253.198	0,00	22,60	6,31	6,31
				36		Construcción de Sistema de Agua Potable (BID N° 3451/OC-AR) - Concordia (PAYS II) - Provincia de Entre Ríos	0	2.375.000	89.869.908	86.448.952	0,00	3,10	0,00	0,00
					51	Construcción de Sistema de Agua Potable (BID N° 3451/OC-AR) - Concordia (PAYS II) - Provincia de Entre Ríos	0	2.375.000	89.869.908	86.448.952	0,00	3,10	0,00	0,00
				37		Construcción de Sistema de Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (PAYS II)	0	2.375.000	69.693.954	0	0,00	2,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Sistema de Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (PAYS II)	0	2.375.000	69.693.954	0	0,00	2,00	0,00	0,00
				55		Montaje de Cañería para Suministro de Agua Potable Plan de Emergencia - Comodoro Rivadavia, Chubut (5)		0	28.000.000	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Montaje de Cañería para Suministro de Agua Potable Plan de Emergencia - Comodoro Rivadavia, Chubut (5)		0	28.000.000	0	s/i	s/i	0,00	0,00
			3	18		Desarrollo de Infraestructura Cloacal Construcción del Sistema de Desagues		0	5.818.923	5.818.922	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Cloacales - El Dorado - Misiones (5) Construcción del Sistema de Desagues Cloacales - El Dorado - Misiones (5)		0	5.818.923	5.818.922	s/i	s/i	0,00	0,00
				59		Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos Aires (BID 2343)	175.171.711	225.783.667	173.569.354	135.778.633	39,29	60,71	8,90	19,11
					51	Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos Aires (BID 2343)	175.171.711	225.783.667	173.569.354	135.778.633	39,29	60,71	8,90	19,11

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				69		Construcción de Redes Colectoras y Planta Depuradora - Alderetes - Banda del Río Salí (PAYS II)	0	2.375.000	2.375.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Redes Colectoras y Planta Depuradora - Alderetes - Banda del Río Salí (PAYS II)	0	2.375.000	2.375.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				72		Ampliación de Planta de Tratamiento Desagües Cloacales (BID N° 3451/OC-AR) - San Carlos de Bariloche (PAYS II)	0	2.375.000	2.375.000	0	0,00	2,70	0,00	0,00
					51	Ampliación de Planta de Tratamiento Desagües Cloacales (BID N° 3451/OC-AR) - San Carlos de Bariloche (PAYS II)	0	2.375.000	2.375.000	0	0,00	2,70	0,00	0,00
				73		Construcción Sistema de Desagüe Cloacal - Villa La Angostura ¿ Provincia de Neuquén	0	3.250.000	21.025.033	20.639.228	0,00	5,45	0,23	0,23
					51	Construcción Sistema de Desagüe Cloacal - Villa La Angostura ¿ Provincia de Neuquén	0	3.250.000	21.025.033	20.639.228	0,00	5,45	0,23	0,23
				76		Construcción de Planta de Desagües Cloacales - Pinamar - Provincia de Buenos Aires	0	3.250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Planta de Desagües Cloacales - Pinamar - Buenos Aires	0	3.250.000	0	0		0,00		0,00
				77		Ampliación de Sistema de Recolección y Tratamiento de Efluentes - Cuenca El Paramillo - Provincia de Mendoza	0	3.250.000	4.284.000	34.000	0,00	0,80	0,00	0,00
					51	Ampliación de Sistema de Recolección y Tratamiento de Efluentes - Cuenca El Paramillo - Provincia de Mendoza	0	3.250.000	3.784.000	34.000	0,00	0,80	0,00	0,00
				80		Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales (BID N° 3451/OC-AR) - Las Catonas Moreno (PAYS II) - Provincia de Buenos Aires	0	2.375.000	1.375.000	0	0,00	2,60	0,00	0,00
					51	Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales (BID N° 3451/OC-AR) - Las Catonas Moreno (PAYS II) - Provincia de Buenos Aires	0	2.375.000	1.375.000	0	0,00	2,60	0,00	0,00
				81		Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales (BID N° 3451/OC-AR) - Ferrari Merlo (PAYS II)-Provincia de Buenos Aires	0	2.375.000	2.375.000	0	0,00	2,60	0,00	0,00
					51	Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales (BID N° 3451/OC-AR) - Ferrari Merlo (PAYS II)-Provincia de Buenos Aires	0	2.375.000	2.375.000	0	0,00	2,60	0,00	0,00
				82		Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales (BID N° 3451/OC-AR) - Bella Vista (PAYS II) - Provincia de Buenos Aires	0	2.375.000	2.375.000	0	0,00	2,60	0,00	0,00
					51	Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales (BID N° 3451/OC-AR) - Bella Vista (PAYS II) - Provincia de Buenos Aires	0	2.375.000	2.375.000	0	0,00	2,60	0,00	0,00
				88		Construcción de Colector Costanero - San Carlos de Bariloche - Río Negro (PAYS II)	0	2.375.000	30.768.276	0	0,00	2,50	0,00	0,00
					51	Construcción de Colector Costanero - San Carlos de Bariloche - Río Negro (PAYS II)	0		30.768.276	0		2,50		0,00
				89		Construcción de Sistema de Desagues Cloacales - Saladillo - Provincia de Buenos Aires	0	3.250.000	1.712.333	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Sistema de Desagues Cloacales - Saladillo - Provincia de Buenos Aires	0	3.250.000	1.712.333	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
			•		•	Optimización de Estación de Bombeo para		0	2.000.000	583.417	s/i	s/i	0,00	0,00
				95	51	Desagües Cloacales Plan de Emergencia - Comodoro Rivadavia, Chubut (5) Optimización de Estación de Bombeo para Desagües Cloacales Plan de Emergencia - Comodoro Rivadavia, Chubut (5)		0	2.000.000	583.417	s/i	s/i	0,00	0,00
				96		Montaje de Cañería para Suministro de Desagües Cloacales Plan de Emergencia - Comodoro Rivadavia, Chubut (5)		0	890.905	890.905	s/i	s/i	100,00	100,00
					51	Montaje de Cañería para Suministro de Desagües Cloacales Plan de Emergencia - Comodoro Rivadavia, Chubut (5)		0	890.905	890.905	s/i	s/i	100,00	100,00
			4			Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y Desagües Cloacales - Cuenca Alta Matanza Riachuelo - Partido de Merlo								
				6		Construcción de Planta de Desagües Cloacales - General Las Heras - Buenos Aires	0	24.400.584	10.293.424	5.106.426	0,00	18,50	0,00	0,00
					51	Construcción de Planta de Desagües Cloacales - General Las Heras - Buenos Aires	0	24.400.584	10.293.424	5.106.426	0,00	18,50	0,00	0,00
	656					Organismo Regulador de Seguridad de Presas								
		17		5		Control de Seguridad de Presas Refacción de la Infraestructura Edilicia de la Sede Central del Organismo Regulador de Seguridad de Presas	0	2.650.000	2.650.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
35					51	Refacción de la Infraestructura Edilicia de la Sede Central del Organismo Regulador de Seguridad de Presas Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	0	2.650.000	2.650.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
33	307	2				Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Actividades Comunes a los Programas 16, 19, 22 y 23								
40				37	51	Restauración Embajada en Perú Refuerzo Estructural Ministerio de Justícia y Derechos Humanos	0		4.019.562 3.258.918	0	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00
	332	1				Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Gastos Propios) Actividades Centrales								
				6		Reparaciones Varias y Equipamiento de Diversas Dependencias. Etapa III	1.200.000	1.348.800	1.348.800	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Reparaciones Varias	400.000	449.600	449.600	0	0,00	100,00		0,00
		40			52 53	Equipamientos Varios Mejoras Edilicias Referidas a Seguridad e Higiene y Riesgos de Trabajo	400.000 400.000	449.600 449.600	449.600 449.600	0	0,00 0,00	100,00 100,00		0,00 0,00
		18		10		Política e Infraestructura Penitenciaria Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados - Mercedes - Buenos Aires	301.013.741	620.461.678	844.917.021	12.072.232	6,92	35,52	0,72	1,45
					51	Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados- Mercedes - Buenos Aires Etapa I	301.013.741	423.091.138	844.606.931	12.072.232	8,86	35,52	0,72	1,45
					52	Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados- Mercedes - Buenos Aires Etapa II	0	197.370.540	310.090	0	0,00	1,70	0,00	0,00
				12		Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	14.593.723	122.333.382	262.396.673	39.670.196	5,29	27,07	9,01	15,55

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
					51	Construcción Centro Federal del Litoral -	14.593.723	122.333.382	262.396.673	39.670.196	5,29	27,07	9,01	15,55
				24		Coronda - Santa Fe Reparación Integral de la Cocina Central del Complejo Penitenciario Federal I - Ezeiza	7.122.520	26.506.665	34.266.569	3.913.138	53,57	46,43	0,00	0,00
					51	Reparación Integral de la Cocina Central del Complejo Penitenciario Federal I - Ezeiza	7.122.520	26.506.665	34.266.569	3.913.138	53,57	46,43	0,00	0,00
				29		Reparación Instituto de Seguridad y Resocialización (Unidad 6, Rawson- Chubut)	19.629.639	2.816.624	11.970.964	830.898	97,60	2,40	0,00	2,40
				34	51	Reparación Muralla Perimetral Reparación Instituto Federal de Jóvenes Adultos (Unidad 24) - Marcos Paz	19.629.639 18.769.490	2.816.624 3.350.078	11.970.964 9.578.014	830.898 158.341	97,60 80,49	2,40 19,51		2,40 0,00
					51	Reparación Instituto Federal de Jóvenes Adultos (Unidad 24) - Marcos Paz	18.769.490	3.350.078	9.578.014	158.341	80,49	19,51	0,00	0,00
				43		Mejoras de Seguridad en Complejo Penitenciario Federal CABA (Ex Unidad 2 - Devoto)	2.185.617	8.535.050	7.550.236	0	43,92	20,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Escaleras y Salidas de Emergencia (Ex Unidad 2 - Devoto)	2.185.617	8.535.050	7.550.236	0	47,74	20,00	0,00	0,00
				44		Construcción Complejo Penitenciario Federal Cuyo	238.300.532	268.298.212	20.298.212	0	71,75	28,25	0,00	0,00
					51	Construcción Complejo Penitenciario Federal Cuyo	238.300.532	220.298.212	20.298.212	0	71,75	28,25	0,00	0,00
					52	ACRE - Area de Cultivos Restringidos Especiales ¿ CPF	0	48.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				49		Construcción Complejo Federal Penitenciario Córdoba	0	289.785.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Complejo Federal Penitenciario Córdoba	0	289.785.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				56		Reacondicionamiento Red Cloacal y Agua Potable Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	2.680.359	20.563.200	6.436.800	0	48,85	22,00	0,00	0,00
					51	Reacondicionamiento Red Cloacal y Agua Potable Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	2.680.359	20.563.200	6.436.800	0	48,85	22,00	0,00	0,00
				59		Reparación Instalaciones Generales y Pavimentación Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	14.949.944	1.537.425	8.830.909	329.165	89,88	10,12	0,00	3,07
					51	Reparación Instalaciones Generales y Pavimentación Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	14.949.944	1.537.425	8.830.909	329.165	89,88	10,12	0,00	3,07
				64		Reparación Integral Instituto Federal de Jóvenes y Adultos (Unidad 24) - Marcos Paz	17.577.499	6.000.310	21.894.022	9.050.116	47,78	52,22	34,24	50,91
					51	Reparación Integral Instituto Federal de Jóvenes y Adultos (Unidad 24) - Marcos Paz	17.577.499	6.000.310	21.894.022	9.050.116	47,78	52,22	34,24	50,91
				82		Residencia para Personas Mayores en Complejo Penitenciario Federal Ezeiza - Buenos Aires	0	5.098.881	5.098.881	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Residencia para Personas Mayores en Complejo Penitenciario Federal Ezeiza - Buenos Aires	0	5.098.881	5.098.881	0	0,00	5,00	0,00	0,00
				83		Ampliación Complejo Penitenciario Federal para Jóvenes Adultos - Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	144.180.000	2.500.006	0	0,00	0,50	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
					51	Ampliación Complejo Penitenciario Federal para Jóvenes Adultos - Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	144.180.000	2.500.006	0	0,00	0,50	0,00	0,00
				84		Ampliación 160 Plazas Complejo Penitenciario Federal II - Marcos Paz	10.293.568	71.704.998	75.464.073	1.985.769	0,00	100,00	2,72	4,31
					51	Ampliación 160 Plazas Complejo Penitenciario Federal II - Marcos Paz	10.293.568	71.704.998	75.464.073	1.985.769	0,00	100,00	2,72	4,31
				85		Construcción de Oficinas Judiciales Ezeiza - Provincia de Buenos Aires	0	3.415.557	3.415.557	0	0,00	3,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Oficinas Judiciales Ezeiza - Provincia de Buenos Aires	0		3.415.557	0	,	3,00		0,00
				86		Construcción Oficinas Judiciales en Complejo Penitenciario Federal Marcos Paz - Provincia de Buenos Aires	4.383.999	24.402.843	22.567.710	5.961.857	7,16	92,84	23,75	47,63
					51	Construcción Oficinas Judiciales en Complejo Penitenciario Federal Marcos Paz - Provincia de Buenos Aires	4.383.999	24.402.843	22.567.710	5.961.857	7,16	92,84	23,75	47,63
				87		Ampliacion del Complejo Penitenciario Federal Nº 3 - General Güemes, Provincia de Salta	0	76.475.880	10.557.168	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Ampliacion del Complejo Penitenciario Federal Nº 3 - General Güemes, Provincia de Salta	0	76.475.880	10.557.168	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				89		Ampliación de la Colonia Penal de Santa Rosa Unidad 4 - Santa Rosa, Provincia de La Pampa	0	8.565.299	0	0	0,00	3,00	0,00	0,00
					51	Ampliación de la Colonia Penal de Santa Rosa Unidad 4 - Santa Rosa, Provincia de La	0	8.565.299	0	0	0,00	3,00	0,00	0,00
				90		Pampa Ampliación Colonia Penal "Subprefecto Miguel Rocha" (Unidad 5) - General Roca - Provincia	0	10.385.208	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	de Rio Negro Ampliación Colonia Penal "Subprefecto Miguel Rocha" (Unidad 5) - General Roca - Provincia	0	10.385.208	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00
				92		de Rio Negro Ampliación Colonia Penal de Viedma (Unidad 12) - Provincia de Rio Negro	0	11.901.976	6.747.995	0	0,00	3,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Colonia Penal de Viedma (Unidad 12) - Provincia de Rio Negro	0	11.901.976	6.747.995	0	0,00	3,00	0,00	0,00
				93		Ampliación Cárcel de Esquel (Unidad 14) - Provincia de Chubut	5.325.527	47.715.022	34.439.029	2.544.553	0,00	96,16	8,88	11,95
					51	Ampliación Cárcel de Esquel (Unidad 14) - Provincia de Chubut	5.325.527	47.715.022	34.439.029	2.544.553	0,00	96,16	8,88	11,95
				94		Ampliación Unidad Residencial, Complejo Penitenciario Federal 2 - Marcos Paz -	0	29.884.163	5.908.148	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Provincia de Buenos Aires Ampliación Unidad Residencial, Complejo Penitenciario Federal 2 - Marcos Paz -	0	29.884.163	5.908.148	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				95		Provincia de Buenos Aires Residencia para Personas Mayores en Complejo Penitenciario II - Marcos Paz -	0	4.448.213	4.448.213	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Buenos Aires Residencia para Personas Mayores en Complejo Penitenciario II - Marcos Paz -	0	4.448.213	4.448.213	0	0,00	5,00	0,00	0,00
			1			Buenos Aires Construcción y Ampliación de Unidades Penitenciarias								
				1		Ampliación del Instituto Federal para Jóvenes Adultos ¿ Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	42.423.750	4.624.189	0	0,00	1,00	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
					51	Ampliación del Instituto Federal para Jóvenes Adultos ¿ Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	42.423.750	4.624.189	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				8		Reparaciones Generales en el Centro Penitenciario Federal - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	9.016.234	3.816.581	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Reparaciones Generales en el Centro Penitenciario Federal - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	9.016.234	3.816.581	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				9		Reparaciones Generales CPF N°2 - Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	2.867.500	2.867.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparaciones Generales CPF N°2 - Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	2.867.500	2.867.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				10		Reparaciones Generales en el Centro Penitenciario Federal Nº 1 - Ezeiza, Provincia de Buenos Aires.	0	2.449.000	2.449.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparaciones Generales en el Centro Penitenciario Federal Nº 1 - Ezeiza, Provincia de Buenos Aires.	0	2.449.000	2.449.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				11		Reparaciones Generales en el Centro Penitenciario Federal Nº 4 - Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	3.975.595	3.975.595	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparaciones Generales en el Centro Penitenciario Federal Nº 4 - Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	3.975.595	3.975.595	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				12		Reparaciones Generales CPF Jóvenes Adultos, Marcos Paz - Provincia de Buenos Aires	0	8.835.000	8.835.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparaciones Generales CPF Jóvenes Adultos, Marcos Paz - Provincia de Buenos Aires	0	8.835.000	8.835.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				13		Reparaciones Generales Unidad 9 - Neuquén, Provincia de Neuquén	0	5.425.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparaciones Generales Unidad 9 - Neuquén, Provincia de Neuquén	0	5.425.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				14		Reparaciones Generales Unidad 19 - Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	6.820.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparaciones Generales Unidad 19 - Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	6.820.000	0	0	,	0,00		0,00
				15		Reparaciones Generales Unidad 5 - General Roca, Provincia de Rio Negro	0	2.790.000	0	0	,	0,00		0,00
					51	Reparaciones Generales Unidad 5 - General Roca, Provincia de Rio Negro	0	2.790.000	0	0	,	0,00		0,00
				17		Construcción del Centro Penitenciario Federal de Jujuy - Yuto, Jujuy Construcción del Centro Penitenciario Federal	0	298.306.202 298.306.202	436.281.791 436.281.791	0	0,00	1,70 1,70		0,00
					51	de Jujuy - Yuto, Jujuy Ampliación Unidad Residencial 6 - CPF II -	0	85.610.250	430.201.791	0				0,00
				22	E1	Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires Ampliación Unidad Residencial 6 - CPF II -	0	85.610.250	0	0	,	0,00		0,00
				28	51	Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires Reparaciones Generales en la Unidad 14 -	0	3.100.000	0	0				0,00
				20	51	Esquel, Provincia de Chubut Reparaciones Generales en la Unidad 14 -	0	3.100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				29	-	Esquel, Provincia de Chubut Reparaciones de Emergencia en la Unidad 5 - General Roca, Provincia de Río Negro	0	6.984.688	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
					51	Reparaciones de Emergencia en la Unidad 5 - General Roca, Provincia de Río Negro	0	6.984.688	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				30		Reparaciones de Emergencia en el CPF II - Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	6.585.563	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparaciones de Emergencia en el CPF II - Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0		0		,	0,00	0,00	0,00
				31		Reparaciones de Emergencia en el CPF Jóvenes Adultos - Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	6.785.125	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparaciones de Emergencia en el CPF Jóvenes Adultos - Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	6.785.125	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				32		Reparaciones de Emergencia en el CPF I - Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	9.579.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparaciones de Emergencia en el CPF I - Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0		0		,	0,00	0,00	0,00
				33		Reparaciones de Emergencia en el CPF N°4 - Ezeiza, Provincia de Buenos Aires Reparaciones de Emergencia en el CPF N°4 -	0		0		,	0,00	0,00	0,00
				24	51	Ezeiza, Provincia de Buenos Aires Reparaciones Generales en la Unidad 31 -	0		0			0,00	0,00	0,00
				34	51	Ezeiza, Provincia de Buenos Aires Reparaciones Generales en la Unidad 31 -	0	3.410.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				35		Ezeiza, Provincia de Buenos Aires Reparaciones Generales en la Unidad 11 - Sáenz Peña, Provincia de Chaco	0	5.520.789	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparaciones Generales en la Unidad 11 - Sáenz Peña, Provincia de Chaco	0	5.520.789	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				36		Reparaciones de Emergencia en la Unidad 7 - Resistencia, Provincia de Chaco	0	12.772.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparaciones de Emergencia en la Unidad 7 - Resistencia, Provincia de Chaco	0	12.772.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				37		Reparaciones Generales en la Unidad 7 - Resistencia, Provincia de Chaco	0	5.115.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparaciones Generales en la Unidad 7 - Resistencia, Provincia de Chaco	0		0		,	0,00	0,00	0,00
				38		Reparaciones de Emergencia en la Unidad 9 - Neuquén, Provincia del Neuquen	0	13.969.375	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparaciones de Emergencia en la Unidad 9 - Neuquén, Provincia del Neuquen	0	13.969.375	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				39		Reparaciones Generales en la Unidad 6, Rawson, Provincia de Chubut	0	2.015.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparaciones Generales en la Unidad 6, Rawson, Provincia de Chubut	0		0		,	0,00	0,00	0,00
				40		Reparaciones Generales en la Unidad 15 - Rio Gallegos, Provincia de Santa Cruz Reparaciones Generales en la Unidad 15 - Rio			0		,	0,00	0,00	0,00
				41	51	Gallegos, Provincia de Santa Cruz Reparaciones Generales en la Unidad 12 -	0		0		,	0,00	0,00	0,00
				r i	51	Viedma, Provincia de Rio Negro Reparaciones Generales en la Unidad 12 - Viedma, Provincia de Rio Negro	0	3.952.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
41	343					Ministerio de Seguridad Ministerio de Seguridad								

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
		48				Políticas de Emergencia en Seguridad Pública								
				1	51	Construcción de Agencias Federales Construcción de la Agencia Federal Comodoro Rivadavia	0		1.000 334	0		0,00 0,00		0,00 0,00
					52	Construcción de la Agencia Federal Neuquén	0	6.646.390	333	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción de la Agencia Federal Santa Fe	0	6.646.390	333	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	326	28				Policía Federal Argentina Seguridad Federal								
				4		Construcción Laboratorio Policía Científica - Policía Federal Argentina	0	6.996.200	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción Laboratorio Policía Científica - Policía Federal Argentina	0	6.996.200	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				62		Construcción Nueva Sede Delegación Puerto Iguazú - Provincia de Misiones	0	1.539.164	1.539.164	0	0,00	30,00	0,00	0,00
		29			51	Construcción Nueva Sede Delegación Puerto Iguazú - Provincia de Misiones Seguridad Federal en el Área Metropolitana	0	1.539.164	1.539.164	0	0,00	30,00	0,00	0,00
		29		61		Construcción de un Hangar en Aeropuerto de	0	1.732.259	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	San Fernando Construcción de un Hangar en Aeropuerto de	0	1.732.259	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
	375	41				San Fernando Gendarmería Nacional Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional								
				2		Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Villa Cerro Catedral Escuadrón 34 - Bariloche	0	6.555.090	6.555.090	0	0,00	48,97	0,00	0,00
		42			51	Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Villa Cerro Catedral Escuadrón 34 - Bariloche Asistencia Sanitaria de la Gendarmería	0	6.555.090	6.555.090	0	0,00	48,97	0,00	0,00
				1		Nacional Construcción Hospital de Día	4.850.000	39.436.911	9.436.911	0		3,00		0,00
					51	Construcción Hospital de Día Construcción Pabellón Sanidad en la Escuela	4.850.000 0		9.436.911 89.360	0		3,00 2,00		0,00 0,00
				2		de Gendarmería Nacional "General Martín de Güemes" -	0	13.303.300	03.300	O O	0,00	2,00	0,00	0,00
					51	Construcción Pabellón Sanidad en la Escuela de Gendarmería Nacional "General Martín de Güemes" -	0	19.589.360	89.360	0	0,00	2,00	0,00	0,00
				3		Construcción Pabellón Sanidad en la Región I - Campo de Mayo	0	19.589.360	89.360	0	0,00	2,00	0,00	0,00
					51	Construcción Pabellón Sanidad en la Región I - Campo de Mayo	0	19.589.360	89.360	0	0,00	2,00	0,00	0,00
		48		3		Seguridad en Fronteras Construcción 10 Viviendas para Barrios Militares del Escuadrón 13 Iguazú - Provincia de Misiones	0	2.938.404	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción 10 Viviendas para Barrios Militares del Escuadrón 13 Iguazú - Provincia de Misiones	0	2.938.404	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				4		Construcción Hangar en Campo de Mayo	0	5.596.960	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Hangar en Campo de Mayo	0		0	0			0,00	0,00
				5		Remodelación del Complejo Fronterizo Aguas Blancas - Bermejo (FONPLATA ARG-28/2016)	0	453.354	453.354	0	0,00	2,80	0,00	0,00

											<del>.</del>			
Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
					51	Remodelación del Complejo Fronterizo Aguas Blancas - Bermejo (FONPLATA ARG-28/2016)	0	453.354	453.354	0	0,00	2,80	0,00	0,00
				6		Remodelación del Complejo Fronterizo Clorinda - Puerto José A. Falcón (FONPLATA ARG-28/2016)	0	906.708	906.708	0	0,00	2,80	0,00	0,00
					51	Remodelación del Complejo Fronterizo Clorinda - Puerto José A. Falcón (FONPLATA ARG-28/2016)	0	906.708	906.708	0	0,00	2,80	0,00	0,00
				7		Remodelación del Complejo Fronterizo Iguazú - Foz De Izguazú (FONPLATA ARG-28/2016)	0	7.344.511	7.344.511	0	0,00	17,74	0,00	0,00
					51	Remodelación del Complejo Fronterizo Iguazú - Foz De Izguazú (FONPLATA ARG-28/2016)	0	7.344.511	7.344.511	0	0,00	17,74	0,00	0,00
				8		Remodelación del Complejo Fronterizo Jama (FONPLATA ARG-28/2016)	0	6.548.444	6.548.444	0	0,00	12,99	0,00	0,00
					51	Remodelación del Complejo Fronterizo Jama (FONPLATA ARG-28/2016)	0		6.548.444	0	,	12,99		0,00
				9		Remodelación del Complejo Fronterizo La Quiaca - Villazón (FONPLATA ARG-28/2016)	0	692.624	692.624	0	0,00	3,50	0,00	0,00
					51	Remodelación del Complejo Fronterizo La Quiaca - Villazón (FONPLATA ARG-28/2016)	0	692.624	692.624	0	0,00	3,50	0,00	0,00
				10		Remodelación del Complejo Fronterizo Pasarela "La Fraternidad" (FONPLATA ARG- 28/2016)	0	1.219.962	1.219.962	0	0,00	9,04	0,00	0,00
					51	Remodelación del Complejo Fronterizo Pasarela "La Fraternidad" (FONPLATA ARG- 28/2016) Operaciones Complementarias de Seguridad	0	1.219.962	1.219.962	0	0,00	9,04	0,00	0,00
		49		3		Interior Construcción Alojamiento de Suboficiales Superiores en Agrupación Metropolitana	0	0	9.206.979	6.605.766	s/i	26,80	26,56	26,56
					51	Campo de Mayo (5) Construcción Alojamiento de Suboficiales Superiores en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo (5)	0	0	9.206.979	6.605.766	s/i	26,80	26,56	26,56
				4		Construcción Alojamiento de Suboficiales Subalternos en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo (Edificio II) (5)	0	0	18.147.114	8.887.448	s/i	92,39	83,05	83,05
	380				51	Construcción Alojamiento de Suboficiales Subalternos en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo (Edificio II) (5) Prefectura Naval Argentina	0	0	18.147.114	8.887.448	s/i	92,39	83,05	83,05
		31		12		Policía de Seguridad de la Navegación Repotenciación de Guardacostas Marítimos	0	41.977.200	0	0	59,00	0,00	0,00	0,00
					53	Actualización Equipamiento Guardacosta "Azopardo y Thompson"	0	41.977.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				16		Ampliación Edificio Prefectura Usuahía	0	2.798.480	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				17	51	Ampliación Edificio Prefectura Usuahía Construcción Hangar Estación Aérea Mar del	0 3.400.000		0 25.186.320	0 4.654.512	0,00 0,00	0,00 64,95		0,00 15,21
				11	51	Plata Construcción Hangar Estación Aérea Mar del	3.400.000	25.186.320	25.186.320	4.654.512	0,00	64,95	13,21	15,21
				21		Plata Construcción de Galpones para el Almacenamiento de Repuestos para los Guardacostas de la Institución	0	13.222.818	15.763.096	6.327.920	0,00	100,00	26,29	26,29

F														
Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
					51	Construcción de Galpones para el Almacenamiento de Repuestos para los Guardacostas de la Institución	0	13.222.818	15.763.096	6.327.920	0,00	100,00	26,29	26,29
				22		Construcción de la Prefectura de Zona Lacustre y del Comahue	0	0	8.904.120	8.636.345	s/i	7,93	3,13	7,93
					51	Construcción de la Prefectura de Zona Lacustre y del Comahue	0	0	8.904.120	8.636.345	s/i	7,93	3,13	7,93
				26		Construcción Contrase Comodoro Rivadavia	0	3.498.100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Contrase Comodoro Rivadavia	0	3.498.100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				28		Construcción de la Prefectura de Zona Lacustre y del Comahue - Etapa II	0	3.148.290	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de la Prefectura de Zona Lacustre y del Comahue - Etapa II	0	3.148.290	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				29		Construcción Edificio de Oficinas en Predio Imprenta	0	279.848	6.069	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio de Oficinas en Predio Imprenta	0		6.069	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				34		Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Iguazú - Puerto Tres Fronteras (FONPLATA	0	1.859.914	1.859.914	0	0,00	8,61	0,00	0,00
					51	ARG-28/2016) Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Iguazú - Puerto Tres Fronteras (FONPLATA ARG-28/2016)	0	1.859.914	1.859.914	0	0,00	8,61	0,00	0,00
				35		Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Pilcomayo - Puerto Ita Enramada (FONPLATA ARG-28/2016)	0	1.303.392	1.303.392	0	0,00	4,00	0,00	0,00
					51	Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Pilcomayo - Puerto Ita Enramada (FONPLATA ARG-28/2016)	0	1.303.392	1.303.392	0	0,00	4,00	0,00	0,00
		37		5		Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina Reconstrucción del Alojamiento Personal de Aspirantes Sector "C" del Departamento Académico de los Institutos de Formación	7.068.267	0	7.359.200	6.776.990	88,29	11,71	5,24	11,71
					51	Reconstrucción del Alojamiento Personal de Aspirantes Sector "C" del Departamento Académico de los Institutos de Formación	7.068.267	0	7.359.200	6.776.990	88,29	11,71	5,24	11,71
	382	1		19		Policía de Seguridad Aeroportuaria Actividades Centrales Reacondicionamiento del Desagüe y Estacionamiento del Ala Derecha del Edificio Adminsitrativo - Edificio Ex-Teatro - Ezeiza	0	1.399.240	1.399.240	0	0,00	27,98	0,00	0,00
					51	Reacondicionamiento del Desagüe y Estacionamiento del Ala Derecha del Edificio Adminsitrativo - Edificio Ex-Teatro - Ezeiza	0	1.399.240	1.399.240	0	0,00	27,98	0,00	0,00
		23		7		Seguridad Aeroportuaria Cerramiento y Readecuación de Instalaciones del Puesto Lima ubicado en el Aeropuerto	0	2.518.632	0	0	0,00	69,96	0,00	0,00
					51	Internacional - Ezeiza Cerramiento y Readecuación de Instalaciones del Puesto Lima ubicado en el Aeropuerto Internacional - Ezeiza	0	2.518.632	0	0	0,00	69,96	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				8		Reacondicionamiento de Instalaciones de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOPS) Jujuy - Unidad Regional de Segurida	0	1.826.285	0	0	0,00	69,96	0,00	0,00
					51	Reacondicionamiento de Instalaciones de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOPS) Jujuy - Unidad Regional de Segurida	0	1.826.285	0	0	0,00	69,96	0,00	0,00
				9		Reacondicionamiento de instalaciones de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOPS) Salta - Unidad Regional de Segurida	0	1.992.737	0	0	0,00	69,96	0,00	0,00
					51	Reacondicionamiento de instalaciones de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOPS) Salta - Unidad Regional de Segurida	0	1.992.737	0	0	0,00	69,96	0,00	0,00
				10		Reacondicionamiento de instalaciones de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOPS) Tucumán - Unidad Regional de Seguri	0	3.468.377	0	0	0,00	69,96	0,00	0,00
					51	Reacondicionamiento de instalaciones de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOPS) Tucumán - Unidad Regional de Seguri	0	3.468.377	0	0	0,00	69,96	0,00	0,00
				11		Reacondicionamiento de Instalaciones de la Unidad Operacional contra el Narcotráfico y Delitos Complejos (UONCyDC) - Unidad Regi	0	4.197.720	0	0	0,00	69,96	0,00	0,00
					51	Reacondicionamiento de Instalaciones de la Unidad Operacional contra el Narcotráfico y Delitos Complejos (UONCyDC) - Unidad Regi	0	4.197.720	0	0	0,00	69,96	0,00	0,00
				12		Reacondicionamiento de Instalaciones de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOPS) Rosario - Unidad Regional de Seguri	0	5.946.770	0	0	0,00	69,96	0,00	0,00
					51	Reacondicionamiento de Instalaciones de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOPS) Rosario - Unidad Regional de Seguri	0	5.946.770	0	0	0,00	69,96	0,00	0,00
				13		Reacondicionamiento de Instalaciones de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOPS) Iguazú - Unidad Regional de Seguri	0	4.547.530	2.093.109	0	0,00	69,96	0,00	0,00
					51	Reacondicionamiento de Instalaciones de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOPS) Iguazú - Unidad Regional de Seguri	0	4.547.530	2.093.109	0	0,00	69,96	0,00	0,00
				14		Reacondicionamiento de Instalaciones de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOPS) Formosa - Unidad Regional de Seguri	0	2.448.670	0	0	0,00	69,96	0,00	0,00
					51	Reacondicionamiento de Instalaciones de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOPS) Formosa - Unidad Regional de Seguri	0	2.448.670	0	0	0,00	69,96	0,00	0,00
				15		Reacondicionamiento de Instalaciones de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOPS) Resistencia - Unidad Regional de Se	0	2.448.670	229.431	0	0,00	69,96	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
					51	Reacondicionamiento de Instalaciones de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOPS) Resistencia - Unidad Regional de Se	0	2.448.670	229.431	0		69,96	0,00	0,00
				19		Reacondicionamiento de Instalaciones de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOPS) Ezeiza (5)	0	0	5.954.421	0	0,00	s/i	0,00	0,00
		24			51	Reacondicionamiento de Instalaciones de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOPS) Ezeiza (5) Formación y Capacitación en Seguridad	0	0	5.954.421	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				1		Aeroportuaria Refuncionalización del Centro Avanzado Regional de Entranamiento (CARE) - Ezeiza	0	10.494.300	0	0	0,00	69,96	0,00	0,00
					51	Refuncionalización del Centro Avanzado Regional de Entranamiento (CARE) - Ezeiza	0	10.494.300	0	0	0,00	69,96	0,00	0,00
				2		Construcción de un Polígono de Tiro para el Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria (ISSA) - Ezeiza	0	7.673.957	0	0	0,00	69,96	0,00	0,00
					51	Construcción de un Polígono de Tiro para el Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria (ISSA) - Ezeiza	0		0	0	0,00	69,96		0,00
				3		Reacondicionamiento de las Instalaciones del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria (5)	0	0	5.995.000	599.462	0,00	s/i	0,00	0,00
45	450				51	Reacondicionamiento de las Instalaciones del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria (5) Ministerio de Defensa Instituto Geográfico Nacional	0	0	5.995.000	599.462	0,00	s/i	0,00	0,00
	430	16				Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional	0.554.047	4 000 000	4 000 000		40.00	00.04	0.00	0.00
				14		Remodelación del Espacio de Archivo Técnico Cartográfico Remodelación del Espacio de Archivo Técnico	2.551.017	1.323.220	1.323.220	0		30,81		0,00
					51	Cartográfico Formación de Centros de Procesamiento y	2.551.017 3.314.915	1.323.220 685.085	1.323.220 685.085	0 419.980		30,81 17,13		0,00 10,50
				15		Análisis de Técnicas Medición Astronómica	3.314.313	003.003	003.003	413.300	02,07	17,13	10,50	10,30
					51	Formación de Centros de Procesamiento y Análisis de Técnicas Medición Astronómica	3.314.915	685.085	685.085	419.980	82,87	17,13	10,50	10,50
	451					Dirección General de Fabricaciones Militares								
		16		25		Producción y Comercialización de Bienes y Servicios Instalación Planta de Munición de Fuego Central - Tecnologías y Equipamiento - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán (5)	152.964.188	0	1.000.000	567.020	74,71	0,00	0,00	0,00
					51	Instalación Planta de Munición de Fuego Central - Tecnologías y Equipamiento - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán (5)	152.964.188	0	1.000.000	567.020	74,71	0,00	0,00	0,00
				30		Adecuación de la Infraestructura Productiva, Métodos y Sistemas Etapa II - Fábrica Militar Río Tercero	17.851.603	6.100.000	6.100.000	0	10,86	8,42	0,00	0,00
					51	Adecuación de la Infraestructura Productiva, Métodos y Sistemas Etapa II - Fábrica Militar Río Tercero	17.851.603	6.100.000	6.100.000	0	10,86	8,42	0,00	0,00

							-							
Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				31		Instalación Centro de Servicios Mineros "Jachal" - Fábrica Militar Villa María	106.122.351	1.997.075	1.997.075	0	85,09	1,60	0,00	0,00
					51	Instalación Centro de Servicios Mineros	106.122.351	1.997.075	1.997.075	0	85,09	1,60	0,00	0,00
				39		"Jachal" - Fábrica Militar Villa María Adecuación Infraestructura de los Servicios Auxiliares de la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos Villa María	19.358.654	0	4.000.000	1.902.594	16,63	0,00	0,00	0,00
					51	Adecuación Infraestructura de los Servicios Auxiliares de la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos Villa María	19.358.654	0	4.000.000	1.902.594	16,63	0,00	0,00	0,00
				40		Construcción Planta de Propulsantes Compuestos en Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María	57.687.247	6.200.000	6.200.000	843.218	63,27	4,15	1,16	1,16
					51	Construcción Planta de Propulsantes Compuestos en Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María	57.687.247	6.200.000	6.200.000	843.218	63,27	4,15	1,16	1,16
				42		Instalaciones para Mejoras Ambientales de Plantas Químicas en Río Tercero	30.372.482	7.200.000	7.200.000	3.307.041	48,00	18,23	14,59	15,04
					51	Instalaciones para Mejoras Ambientales de Plantas Químicas en Río Tercero	30.372.482	7.200.000	7.200.000	3.307.041	48,00	18,23	14,59	15,04
				45		Actualización de la Red de Ácidos de Planta Química de Río Tercero - Córdoba	0	0	8.000.000	1.632.533	0,32	18,84	0,00	0,00
					51	Actualización de la Red de Ácidos de Planta Química de Río Tercero - Córdoba	0	0	8.000.000	1.632.533	0,32	18,84	0,00	0,00
				46		Implementación Nuevo Sistema de Medición y Control en la Fábrica Militar de Villa María, Fabrica Militar de Río Tercero y FMA	43.160.220	12.600.000	12.600.000	1.495.244	3,14	26,33	0,00	0,10
					51	Implementación Nuevo Sistema de Medición y Control en la Fábrica Militar de Villa María, Fabrica Militar de Río Tercero y FMA	43.160.220	12.600.000	12.600.000	1.495.244	3,14	26,33	0,00	0,10
				47		Modernización Planta de Pólvoras Monobásicas en la Fábrica Militar de Villa María	11.595.886	130.000	130.000	0	1,62	0,25	0,00	0,00
					51	Modernización Planta de Pólvoras Monobásicas en la Fábrica Militar de Villa María	11.595.886	130.000	130.000	0	1,62	0,25	0,00	0,00
				54		Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Ácido Nítrico - Etapa II	5.388.381	410.000	410.000	0	11,08	1,35	0,00	0,00
					51	Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Ácido Nítrico - Etapa II	5.388.381	410.000	410.000	0	11,08	1,35	0,00	0,00
				55		Remodelación para Actualización Planta Nitrato Amonio y Ácido Sulfúrico - Etapa II	20.389.846	3.000.000	3.000.000	0	18,42	5,52	0,00	0,00
					51	Remodelación para Actualización Planta Nitrato Amonio y Ácido Sulfúrico - Etapa II	20.389.846	3.000.000	3.000.000	0	18,42	5,52	0,00	0,00
				61		Puesta en Valor y Actualización Tecnológica de Laboratorios de Calidad en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos V. María	6.372.901	1.400.000	1.400.000	0	0,53	3,10	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor y Actualización Tecnológica de Laboratorios de Calidad en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos V. María	6.372.901	1.400.000	1.400.000	0	0,53	3,10	0,00	0,00
				65		Puesta en Valor Edilicia e Instalaciones Eléctricas en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	16.241.824	18.300.000	18.300.000	8.709.139	0,88	10,88	3,82	4,00
					51	Puesta en Valor Edilicia e Instalaciones Eléctricas en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	16.241.824	18.300.000	18.300.000	8.709.139	0,88	10,88	3,82	4,00

							Fine Financiara	Crédito inicial	Vigonto al	Dovongodo al	Ejec. Física	Programado	Eigentada	Ejecutado al
Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	acum. al 2016	Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	30/06/2017
				66		Ampliación y Puesta en Valor Edilicia en la Fábrica Militar Río Tercero	15.691.497	13.000.000	13.000.000	0	0,82	8,00	0,00	0,00
					51	Ampliación y Puesta en Valor Edilicia en la Fábrica Militar Río Tercero	15.691.497	13.000.000	13.000.000	0	0,82	8,00	0,00	0,00
				69		Instalación Línea de Ensamble de Vagones Fabrica Militar Río Tercero	69.709.949	22.000.000	9.000.000	0	5,74	11,05	0,00	0,00
					51	Instalación Línea de Ensamble de Vagones Fabrica Militar Río Tercero	69.709.949	22.000.000	9.000.000	0	5,74	11,05	0,00	0,00
				70		Adecuación de Instalaciones a Mejores Condiciones de Salud Fábrica Militar Azul	2.752.378	350.000	350.000	0	0,91	1,37	0,00	0,00
					51	Adecuación de Instalaciones a Mejores Condiciones de Salud Fábrica Militar Azul	2.752.378	350.000	350.000	0	0,91	1,37	0,00	0,00
				72		Actualización Tecnológica de las Condiciones de Servicios y Almacenamientos de Materias Primas y Polvorines Fábrica Miliar Azul	6.926.588	3.000.000	3.000.000	0	3,16	5,32	0,00	0,00
					51	Actualización Tecnológica de las Condiciones de Servicios y Almacenamientos de Materias Primas y Polvorines Fábrica Miliar Azul	6.926.588	3.000.000	3.000.000	0	3,16	5,32	0,00	0,00
				75		Optimización Planta de Emulsiones en la Fábrica Militar Azul	1.104.924	1.700.000	1.700.000	0	0,50	13,12	0,00	0,00
					51	Optimización Planta de Emulsiones en la Fábrica Militar Azul	1.104.924	1.700.000	1.700.000	0	0,50	13,12	0,00	0,00
				76		Puesta en Valor de Almacenamiento de Polvorines en la Fábrica Militar Azul	89	50.000	50.000	0	0,00	0,36	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor de Almacenamiento de Polvorines en la Fábrica Militar Azul	89	50.000	50.000	0	0,00	0,36	0,00	0,00
				77		Instalación de Planta de Carga de Proyectiles en la Fábrica Miliar Azul	2.192.563	160.000	160.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	372	17			51	Instalación de Planta de Carga de Proyectiles en la Fábrica Miliar Azul Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas Desarrollo Tecnológico para la Defensa	2.192.563	160.000	160.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				7		Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa	12.119.503	5.748.584	5.748.584	3.000	76,79	4,58	0,00	0,00
					51	Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa	12.119.503	5.748.584	5.748.584	3.000	76,79	4,58	0,00	0,00
				8		Instalación de un Laboratorio de Imagen Térmica en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa	3.547.558	2.240.000	2.240.000	2.998	54,49	45,51	0,06	0,06
					51	Instalación de un Laboratorio de Imagen Térmica en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa	3.547.558	2.240.000	2.240.000	2.998	54,49	45,51	0,06	0,06
				9		Mejoras en la Infraestructura Edilicia	22.397.282	6.041.627	6.041.627	101.355	59,66		0,00	0,06
					51	Mejoras en la Infraestructura Edilicia	22.397.282	6.041.627	6.041.627	101.355	59,66		0,00	0,06
				10		Adecuación de Infraestructura para el Tratamiento de Materiales Peligrosos	3.932.473	1.671.944	1.671.944	0				0,00
	374	40			51	Adecuación de Infraestructura para el Tratamiento de Materiales Peligrosos Estado Mayor General del Ejercito	3.932.473	1.671.944	1.671.944	0	14,88	85,12	0,00	0,00
		16		84		Alistamiento Operacional del Ejército Transformación del Helicóptero Bell UH-1H a	0	49.415.438	49.415.438	0	17,23	0,34	0,00	0,00
		17			59	Transformación de la Aeronave N°20	0	49.415.438	49.415.438	0	0,00	10,00	0,00	0,00
		17		04	59	Huey II Transformación de la Aeronave N°20 Formación y Capacitación	0	49.415.438	49.415.438	0	0,00	10,00	0,00	

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				4		Construcción de Edificio para Alojamiento de Aspirantes Masculinos en la Escuela de Suboficiales del Ejército "Sargento Cabral"	0	33.000.000	33.000.000	6.819.773	0,00	76,74	0,00	35,00
					51	Construcción de Edificio para Alojamiento de Aspirantes Masculinos en la Escuela de Suboficiales del Ejército "Sargento Cabral"	0	33.000.000	33.000.000	6.819.773	0,00	76,74	0,00	35,00
	379	1				Estado Mayor General de la Armada Actividades Centrales								
				1		Ampliación de Jardines Maternales	2.447.385	10.000	10.000	0	,	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación de Jardines Maternales Recuperación de Archivos Históricos y	2.447.385 3.728.728	10.000 10.000	10.000 10.000	0	,	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				8		Archivos Generales	5.726.726	10.000	10.000	O	13,00	0,00	0,00	0,00
					51	Recuperación de Archivos Históricos y Archivos Generales	3.728.728	10.000	10.000	0	19,00	0,00	0,00	0,00
				9		Remodelación Instalaciones Edificio Libertad-	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				ŭ	51	Ascensores Remodelación Instalaciones Edificio Libertad- Ascensores	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		16		7		Alistamiento Operacional de la Armada Recuperación y Reparación Rompe Hielos	690.169.018	19.300.000	19.300.000	2.263.456	97,00	2,65	0,00	0,00
				•	51	Almirante Irizar Recuperación y Reparación Rompe Hielos Almirante Irizar	690.169.018	19.300.000	19.300.000	2.263.456	97,00	2,65	0,00	0,00
				8		Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2	120.267.342	5.780.000	5.780.000	13.311	56,00	1,00	1,00	1,00
					51	Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2	120.267.342	5.780.000	5.780.000	13.311	56,00	1,00	1,00	1,00
				9		Reparación Integral del Dique de Carena 1	41.684.664	7.800.000	7.800.000	0	85,00	3,00	0,00	0,00
					51	Reparación Integral del Dique de Carena 1	41.684.664	7.800.000	7.800.000	0	85,00	3,00	0,00	0,00
				11		Centro Recreativo para el Personal Militar, Civil y su Grupo Familiar	1.319.328	3.900.000	3.900.000	0	,	40,00	0,00	0,00
		18			51	Centro Recreativo para el Personal Militar, Civil y su Grupo Familiar Formación y Capacitación	1.319.328	3.900.000	3.900.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
				3		Construcción de Alojamiento para Personal Militar	108.121.429	12.520.000	12.520.000	6.447.605	88,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Alojamiento para Personal Militar	108.121.429	12.520.000	12.520.000	6.447.605	88,00	0,00	0,00	0,00
				4		Construcción Centro Investigación y Educación Naval	24.009.222	10.000	10.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Centro Investigación y Educación Naval	24.009.222	10.000	10.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				7		Construcción del Liceo Naval	2.573.946	1.000.000		0	5,00	1,00	0,00	
					51	Construcción del Liceo Naval Servicios y Urbanización para el Complejo	2.573.946 24.905.413	1.000.000 353.821	1.000.000 4.964.124	0 385.021	5,00 68,00	1,00 0,37	0,00 2,00	0,00 2,00
				10		Educativo Naval								
					51	Servicios y Urbanización para el Complejo Educativo Naval	24.905.413	353.821	4.964.124	385.021	68,00	0,37	2,00	2,00
50						Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas								
	321	40				Instituto Nacional de Estadística y Censos								
		19		4		Servicio Estadístico Adecuación Edilicia - Puesta en Valor	0	14.428.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					E4	Ascensores y Revestimiento Adecuación Edilicia - Puesta en Valor	0	14.428.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ascensores y Revestimiento							•	•

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				5		Puesta en Valor del Datacenter	0	10.100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor del Datacenter	0	10.100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				6		Reparación del Piso 10° - Readecuación	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ü	51	Montante Eléctrica y Tablero General Reparación del Piso 10° - Readecuación Montante Eléctrica y Tablero General Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	357	1		37		Actividades Centrales Construcción Galpones en Predio de Ciudad Evita - Centro de Archivo - Provincia de Buenos Aires	0	8.534.165	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Galpones en Predio de Ciudad Evita - Centro de Archivo - Provincia de Buenos Aires	0	8.534.165	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				40		Adecuacion Edilicia de Espacios Existentes en Carlos Calvo 190 CABA - Jardin Maternal Destinado para el Personal del MHyFP	1.195.311	15.645.969	10.505.293	0	3,30	30,00	0,00	0,00
					51	Adecuacion Edilicia de Espacios Existentes en Carlos Calvo 190 CABA - Jardin Maternal Destinado para el Personal del MHyFP	1.195.311	15.645.969	10.505.293	0	3,30	30,00	0,00	0,00
				58		Reparación de Cubiertas, Filtración y Obra Civil Complementaria Edificio Palacio de Hacienda (5)	0	0	6.790.290	0	s/i	100,00	52,65	75,00
					51	Reparación de Cubiertas, Filtración y Obra Civil Complementaria Edificio Palacio de Hacienda (5)	0	0	6.790.290	0	s/i	100,00	52,65	75,00
				60		Remodelación Baños Discapacitados Sector Balcarce ¿ Palacio de Hacienda(5)	0	0	1.448.478	0	s/i	100,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Baños Discapacitados Sector Balcarce ¿ Palacio de Hacienda	0	0		0		,	0,00	0,00
				66		Ampliación y Remodelación de Comedor y Terraza del Palacio de Hacienda (5)	7.544.279	0		0	,	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación y Remodelación de Comedor y Terraza del Palacio de Hacienda (5) Intervención en los Núcleos Sanitarios 2°, 3° y	7.544.279	0		0	,	0,00	0,00	0,00
				76		6° Piso del Edificio de Alsina N° 470 (5)	Ü	Ü	4.501.492	O	3/1	100,00	0,00	0,00
					51	Intervención en los Núcleos Sanitarios 2°, 3° y 6° Piso del Edificio de Alsina N° 470 (5)	0	0	4.501.492	0	s/i	100,00	0,00	0,00
		26		3		Administración Financiera Construcción de los Centros Cómputos de la Unidad Informática de la Secretaría de Hacienda Etapa II	6.079.624	5.764.472	5.764.472	0	60,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de los Centros Cómputos de la Unidad Informática de la Secretaría de Hacienda Etapa II	6.079.624	5.764.472	5.764.472	0	60,00	0,00	0,00	0,00
51	608	1				Ministerio de Producción Instituto Nacional de Tecnología Industrial Actividades Centrales								
				1		Apliación de las Instalaciones del Call Center	0	1.124.709	0	0	0,00	74,98	0,00	0,00
					51	Apliación de las Instalaciones del Call Center	0	1.124.709	0	0	0,00	74,98	0,00	0,00
ı				2		Ampliación de las Aulas de Capacitación	0	9.278.857	0	0	0,00	74,98	0,00	0,00
					51	Ampliación de las Aulas de Capacitación	0	9.278.857	0	0		74,98	0,00	0,00
				3		Construcción Centro de Trabajos en Altura	0	234.314	0	0			0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				4	51	Construcción Centro de Trabajos en Altura Ampliación de las Instalaciones del Jardín Maternal	0	234.314 1.780.790	0	0	,	74,98 74,98	0,00 0,00	0,00 0,00
					51	Ampliación de las Instalaciones del Jardín Maternal	0	1.780.790	0	0	0,00	74,98	0,00	0,00
	622					Instituto Nacional de la Propiedad Industrial								
		18				Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial								
				2		Reparación y Acondicionamiento del Centro de Digitalización y Documentación	0	1.499.613	1.651.423	1.651.423	0,00	0,00	0,00	0,00
52					51	Reparación y Acondicionamiento del Centro de Digitalización y Documentación Ministerio de Agroindustria	0	1.499.613	1.651.423	1.651.423	0,00	0,00	0,00	0,00
	363					Ministerio de Agroindustria Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales								
		36				en Forma Sostenible								
				3	51	Construcción de Centro de Capacitación Construcción de Centro de Capacitación	36.270.378 36.270.378	2.475.719 2.475.719	6.475.719 6.475.719	4.793.457 4.793.457	81,45 97,00	18,55 3,00	5,00 1,00	5,60 1,60
				6	51	Construcción de Centro de Capacitación y Construcción de Centros de Capacitación y Transferencia de Tecnología	59.043.278	97.040.702	40.059.311	26.915.564	33,69	25,14	1,00	13,00
						Construcción de Centro de Cap. y Transferencia de Tecnología Uni. Nac. de	25.463.380	1.800.523	7.874.000	5.061.346	89,00	11,00	1,00	6,00
					51	Santiago del Estero - Provincia de Santiago del Estero								
					52	Construcción de Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología en la UNLP - Provincia de Buenos Aires	26.409.903	2.100.610	11.115.000	8.607.633	78,00	22,00	3,00	14,00
					53	Construcción de Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología Salta	0	22.506.541	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					54	Construcción Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología Mendoza	4.000.000	23.219.248	10.527.000	5.264.759	10,00	19,00		9,40
					55	Construcción Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología Corrientes	0	23.706.890	0	0		0,00	0,00	0,00
					56	Construcción Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología Río Negro	3.169.995	23.706.890	10.543.311	7.981.825	10,00	28,60	13,40	21,80
				7	51	Mejoramiento de viveros Readecuación Estación Forestal Parque Pereyra Iraola - Provincia de Buenos Aires	21.226.996 4.836.595	3.349.721 300.087	8.531.112 50.000	6.148.208 0	79,67 95,00	15,33 5,00	0,00 4,00	13,00 4,00
					52	Readecuación Vivero CorFoNe - Provincia de Neuquén	2.248.008	146.292	200.000	121.562	95,00	5,00	0,00	0,00
					53	Readecuación Vivero Arrayanal San Pedro - Provincia de Jujuy	3.668.880	315.091	300.000	523.441	95,00	5,00	5,00	5,00
					54	Readecuación Vivero PAIDER - Provincia de Chubut	0	1.875.545	6.491.359	5.114.973	0,00	25,00	46,00	66,00
					55	Readecuación Viero Salta	6.027.745	412.619	412.619	388.231	95,00	5,00	1,00	5,00
					56	Readecuación Vivero Río Hondo - Provincia de Santiago del Estero	4.445.768	300.087	77.134	0		5,00	0,00	0,00
					57	Construcción del Vivero Forestal Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) Provincia de Mendoza (BID №2.853/OC-AR) (5)	0	0	1.000.000	0	s/i	25,00	0,00	0,00
				8		Contrucción del Centro Piscícola Diamante en la Provincia de Entre Ríos (BID N° 3255/OC-AR)	0	0	23.711.715	12.012.280	17,00	73,00	60,00	60,00
					51	Construcción del Centro Piscícola Diamante en la Provincia de Entre Ríos	0	0	23.711.715	12.012.280	17,00	73,00	60,00	60,00

Ī	ı	ı	1		ı		-				Eica I			
Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
		41			-	Programa de Servicios Agrícolas Provinciales					•			
				1		Recuperación Productiva Post-Emergencia Volcán Puyehue	29.557.722	1.575.453	45.702.155	43.789.825	98,67	1,33	0,83	1,33
					55	Revestimiento de Canal Principal de Riego y Margen Derecha en Picún Leufú, Paso	6.624.179	187.554	11.206.000	10.584.667	31,00	69,00	45,00	69,00
					57	Aguerre Realización de 31 Perforaciones e Instalación de Equipos de Bombeo en Catan Calil, Zapala	0	1.200.348	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					58	Collón Cura  Revestimiento de Canal Secundario con Arcilla	8.092.099	37.510	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					60	en Picún Leufú, La Picasita  Realización de 150 Perforaciones e Instalación de Equipos de Rombos en Cuebamen y	7.845.258	75.021	11.850.000	12.496.135	100,00	0,00	0,00	0,00
					60	de Equipos de Bombeo en Cushamen y Gastre (1) Obras de Reparación de Caminos Rurales en	6.996.186	37.510	11.803.155	10.713.747	10,00	90,00	3,00	90,00
					62	Meseta Central y Telsen Fortalecimiento del Establecimiento Provincial	0.930.100	0	3.127.000	3.061.391	0,00	100,00		100,00
					73	La Posta, Campo Experimental y Centro de Capacitación Sector Ovino -Río Negro-	O .	v	3.127.000	3.001.031	0,00	100,00	72,10	100,00
					74	Remodelación del Sistema de Riego del Valle de Río Chico- Río Negro -	0	0	7.616.000	6.898.655	0,00	100,00	57,00	100,00
				2		Infraestructura Productiva para el Desarrollo Local	50.585.222	22.889.899	21.992.797	21.433.735	99,00	1,00	0,70	1,00
					51	Construcción Sistema de Riego El Pichao, Colalao del Valle- Tucumán	7.943.081	0	200.000	0	61,00	0,00	0,00	0,00
					53	Adecuación y Remodelación del Matadero Municipal de Frías - Santiago del Estero	4.580.963	6.301.831	11.606.517	12.788.646	33,00	67,00	48,00	67,00
					54 57	Obras de Riego en La Esperanza - Jujuy Construcción de Colector y Cunetas en el	9.227.790 5.676.651	0 37.510	800.000 37.510	601.356 0	100,00 100,00	0,00 0,00		0,00 0,00
					62	Distrito de Vista Flores - Mendoza Proyecto de Riego Entre Ríos, Santa María - Provincia de Catamarca	0	8.184.128	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					63	Electrificación Rural Árbol Solo - Paso de los Algarrobos - Provincia de La Pampa	6.433.941	4.825.402	5.582.763	8.043.732	100,00	0,00	0,00	0,00
					64	Mejoramiento de Caminos Rurales en el Paraje Altamira - Provincia de Mendoza	9.347.414	3.466.007	3.466.007	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					66	Mejoramiento de Camino Rural Colector Este Barreal, Departamento Calingasta - Provincia de San Juan	7.375.382	75.021	300.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	606					Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria								
		1		12		Actividades Centrales Construcción Edificio Agronomía, Administración y Aulas en Estación Experimental Agropecuaria San Juan,	19.052.848	27.537.459	29.548.570	16.312.305	22,00	47,00	17,60	24,60
					51	Provincia de San Juan Construcción Edificio Agronomía, Administración y Aulas en Estación Experimental Agropecuaria San Juan, Provincia de San Juan	19.052.848	27.537.459	29.548.570	16.312.305	22,00	47,00	17,60	24,60
				19		Construcciones y Ampliaciones en Institutos de Castelar y Unidades del Interior del País (BID AR-L № 1064)	11.148.384	52.844.052	41.945.793	4.706.637	17,00	42,00	0,00	1,00
					51	Construcción Edificio INCUINTA en el Instituto de Virología en Castelar, provincia de Buenos Aires.	0	35.406.910	24.000.000	0	0,00	42,00	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
					53	Construcción Unidad de Extensión y Experimentación Adaptativa Valles Calchaquíes	3.214.701	5.926.022	0	0	34,00	0,00	0,00	0,00
					58	Construcción de Agencia de Extensión Rural Villa Mercedes	7.933.683	11.511.120	17.945.793	4.706.637	21,00	79,00	19,90	23,90
				21		Construcción Agencias de Extensión Rural	22.489.495	2.950.602	5.935.007	4.673.062	79,00	21,00	2,00	16,00
					51	Construcción Agencia de Extensión Rural Andalgala, Provincia de Catamarca	7.481.437	649.534	2.336.758	1.694.956	90,00	10,00		10,00
					57	Construcción Agencias de Extensión Rural (BID N° 2412/OC-AR) (1)	6.108.899	0	463.000	462.772	50,00	0,00		0,00
					59	Construcción Agencia de Extensión Rural Adelia Maria, Provincia de Cordoba	3.793.014	1.358.869	2.222.628	2.129.737	63,00	37,00		37,00
					70	Construcción Agencia de Extensión Rural Crespo - Provincia de Entre Ríos	5.106.145	942.199	912.621	385.597	89,00	11,00		5,60
				22		Ampliación Laboratorios y Construcciones Varias en Distintas Estaciones Experimentales Agropecuarias	27.511.327	21.981.668	28.812.168	9.659.367	68,00	24,00	0,00	8,00
					52	Construcción de Bioterio de Bioseguridad NRS 96 en el Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas de Castelar	19.483.878	21.981.668	27.981.668	8.965.880	41,00	51,00	1,00	7,00
					56	Construcción Sala y Laboratorio Control de Equipos Críticos LPMI Centro de Invest Cs Vet	2.764.441	0	750.000	683.168	99,00	1,00	1,00	1,00
					58	y Agron Cast, Prov Bs As (5) Construcción Oficinas de Información Técnica (OIT) en Andresito, Provincia de Misiones (BID	5.263.008	0	80.500	10.320	89,00	11,00	0,00	0,00
				23		N° 2412/OC-AR) (5) Construcción Unidad Investigación Avícola y Agencias de Extensión Rural	46.442.754	28.484.053	37.636.077	17.432.459	71,00	29,00	3,00	8,00
					51	Construcción Residencia Interna en Enfermedades Aviares de la Unidad de	46.442.754	28.484.053	37.636.077	17.432.459	33,00	30,00	11,60	16,60
				25		Investigación Avícola de Entre Ríos Nuevo Instituto Investigación y Estación Experimental Agropecuaria para Chaco Semiárido	29.999.286	20.846.796	33.136.940	5.895.311	46,00	54,00	0,00	7,00
					51	Nuevo Edificio Instituto Investigación Animal Chaco Semiárido (IIACS)	12.092.315	20.846.796	31.846.940	4.619.510	17,00	83,00	8,50	13,50
					52	Construcción Estación Experimental Agropecuaria Este de Santiago del Estero (Quimilí) (BID N° 2412/OC-AR) (5)	17.906.971	0	1.290.000	1.275.801	41,00	5,00	0,00	0,00
				26		Nuevos Institutos para la Pequeña Agricultura Familiar, Estación Experimental Agropecuaria Tilimuqui y Agencia Rural Victorica	86.726.951	18.987.745	28.779.796	12.602.965	42,00	58,00	9,00	21,00
					E2	Agancia Extansián Bural Vistorias	0 602 055	2 245 112	1 700 630	1 656 610	04.00	6.00	0.00	6.00
					52 53	Agencia Extensión Rural Victorica Edificio para la Pequeña Agricultura Familiar (IPAF Patagónico)	8.682.955 61.942.670	2.245.113 6.282.659	1.798.639 4.429.890	1.656.619 3.886.931	94,00 99,00	6,00 0,00		6,00 1,00
					54	Edificio Instituto para la Pequeña Agricultura Familiar (IPAF Pampeano)	16.101.326	10.459.973	22.551.267	7.059.415	40,00	60,00	12,70	17,70
				28		Construcción Agencias de Extensión Rural en Centros Regionales	37.656.248	6.378.487	14.478.052	11.799.484	95,00	5,00	1,00	3,00
					53	Construcción Nuevo Edificio Dirección Centro de Investigaciones en Agroindustria, Provincia de Buenos Aires	8.631.962	4.812.121	10.823.857	8.069.639	47,00	53,00	25,10	44,10
					55	Ampliación y Refacción Oficinas Centro Regional Misiones ,Provincia de Misiones	29.024.286	1.566.366	3.654.195	3.729.845	96,00	4,00	2,30	4,00
				29		Construcción y Ampliación Edificios, Oficinas en Centro Regional Salta, Jujuy, Misiones y Córdoba	32.639.288	27.901.947	11.699.286	7.750.429	85,00	15,00	3,00	8,00
						Outdoba								

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
					55	Construcción Agencia de Extensión Rural Calafate y Dos Viviendas, Provincia de Santa	4.968.735	9.489.860	0	0		0,00	0,00	0,00
					56	Cruz Construcción Agencia de Extensión Rural Pocito Provincia de San Juan	5.298.713	2.406.725	3.050.757	3.112.504	62,00	38,00	11,00	27,00
					57	Construcción Agencia de Extensión Rural Médanos, Provincia de Buenos Aires	6.874.410	2.001.491	1.222.964	1.219.270	85,00	15,00	2,00	15,00
					61	Construcción Agencia de Extensión Rural Chos Malal, Provincia de Neuquén	5.316.928	7.601.968	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					66	Construcción de Unidad de Extensión y Experimentación Adaptativa General Acha, Provincia de La Pampa	3.774.352	2.126.668	0	0	39,00	0,00	0,00	0,00
					67	Construcción Agencia de Extensión Rural Castellanos, Provincia de Santa Fe	6.406.150	4.275.235	7.425.565	3.418.655	47,00	53,00	18,70	27,70
				30		Construcción y Ampliación Oficinas, Galpón, Laboratorios, Centro Regional Buenos Aires Norte, Misiones, Córdoba y Santa Fe	14.639.593	6.470.029	11.805.244	355.863	17,00	83,00	0,00	19,00
					54	Construcción Laboratorio de Biología Reproductiva en Mercedes, Provincia de Corrientes	10.620.709	5.982.388	11.805.244	355.863	52,00	48,00	1,00	2,00
					58	Ampliación y Reparación Laboratorio de Protección Vegetal en Sáenz Peña , Provincia de Chaco	4.018.884	487.641	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				32		Construcción Edificio de Agencia de Extensión Rural en las Estaciones Experimentales Agropecuarias Bordenave y Santa Cruz	11.268.613	2.927.164	1.050.000	1.017.686	33,00	0,00	0,00	0,00
					54	Construcción de 3 viviendas de 100 m2 en la Agencia de Extensión Rural Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego	11.268.613	2.927.164	1.050.000	1.017.686	99,00	0,00	1,00	1,00
				33		Construcción de un Centro Integral de Capacitación en Cerro Azul, Provincia de Misiones	11.532.479	5.178.113	5.900.000	3.575.399	48,00	52,00	5,00	15,00
					51	Construcción de un Centro Integral de Capacitación en Cerro Azul, Provincia de Misiones	11.532.479	5.178.113	5.900.000	3.575.399	66,00	34,00	16,70	23,70
				34		Construcción Agencias de Extensión Rural, Ampliación Oficinas, Galpón, Laboratorios en distintas Estaciones Experimentales	14.131.700	2.214.930	2.822.832	1.368.348	75,00	7,00	1,00	6,00
					51	Construcción Agencias de Extensión Rural Gobernador Costa y Vivienda en Estación Experimental Esquel	6.803.665	2.214.930	2.477.556	1.222.651	98,00	2,00	0,00	2,00
					52	Construcción Galpón para Cámaras de Metano en Chaco Semiárido (BID N° 2412/OC- AR) (5)	2.715.797	0	146.000	145.697	78,00	5,00	0,00	0,00
					53	Reforma Galpón para Cámaras de Metano en Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, Prov Bs As (BID N° 2412/OC-AR) (5)	4.612.238	0	199.276	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				36		Puesta en Valor Edificio Central, Rivadavia N° 1439 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5)	0	0	1.800.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor Edificio Central, Rivadavia N° 1439 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5)	0	0	1.800.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
		16				Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT								

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				70		Construcción de Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en el CIA, Castelar, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	874.200	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					51	Construcción de Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en el CIA, Castelar, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	874.200	0	0,00	s/i	i 0,00	0,00
		17		39		Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnologías - IAITT Construcciones y Ampliaciones en las Provincias del Noroeste, Noreste Argentino y	0	0	2.049.720	0	0,00	s/i	i 0,00	0,00
					71	Litoral Mesopotámico (5) Construcción de Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la EEA Bella Vista, Provincia de Corrientes (5)	0	0	995.410	0	0,00	s/i	i 0,00	0,00
					79	Construcción de Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la EEA Cerro Azul, Provincia de Misiones (5)	0	0	1.054.310	0	0,00	s/i	i 0,00	0,00
				44		Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnología - AITT (5)	0	0	948.910	0	0,00	s/i	i 0,00	0,00
					61	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la EEA Marcos Juárez, Provincia de Córdoba (5)	0	0	948.910	0	0,00	s/i	i 0,00	0,00
				61		Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la EEA Pergamino, provincia de Buenos Aires (5)	0	0	983.010	0	0,00	s/i	i 0,00	0,00
					51	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la EEA Pergamino, provincia de Buenos Aires (5)	0	0	983.010	0	0,00	s/i	i 0,00	0,00
				71		Construcción Deposito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la EEA, Mendoza, Provincia de Mendoza (5)	0	0	1.048.420	0	0,00	s/i	i 0,00	0,00
					51	Construcción Deposito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la EEA, Mendoza, Provincia de Mendoza (5)	0	0	1.048.420	0	0,00	s/i	i 0,00	0,00
				74		Construcción Deposito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (5)	0	0	868.310	0	0,00	s/i	i 0,00	0,00
					51	Construcción Deposito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (5)	0	0	868.310	0	0,00	s/i	i 0,00	0,00
				75		Puesta en Valor Infraestructura General y Edilicia en Estación Experimental Agropecuaria Valle Inferior del Río Negro (5)	0	0	3.200.000	0	0,00	s/i	i 0,00	0,00
					51	Puesta en Valor Infraestructura General y Edilicia en Estación Experimental Agropecuaria Valle Inferior del Río Negro (5)	0	0	3.200.000	0	0,00	s/i	i 0,00	0,00
	607					Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero								
		16		3		Investigación y Desarrollo Pesquero Refuncionalización y Ampliación de la Sede Central del INIDEP	26.157.413	7.502.180	17.404.023	11.517.494	75,19	24,81	6,41	22,01
					51	Refuncionalización y Ampliación de la Sede Central del INIDEP	26.157.413	7.502.180	17.404.023	11.517.494	75,19	24,81	6,41	22,01
	609					Instituto Nacional de Vitivinicultura								

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
		16				Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola								
				18		Mantenimiento y Remodelación Edilicio del Instituto Nacional de Vitivinicultura	1.816.397	750.218	750.218	36.488	14,77	6,10	0,00	0,31
					51	Mantenimiento y Remodelación Edilicio del Instituto Nacional de Vitivinicultura	1.816.397	750.218	750.218	36.488	14,77	6,10	0,00	0,31
	623					Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Acciones para Contribuir a Asegurar la								
		22				Sanidad y Calidad Agroalimentaria Construcción y Equipamiento del Laboratorio	71.055.518	72.296.413	72.296.413	65.460.565	32,90	67,10	11,42	27,52
				7		Vegetal Dilab  Construcción y Equipamiento del Laboratorio	71.055.518	72.296.413	72.296.413	65.460.565	32,90	67,10	11,42	27,52
53					51	Vegetal Dilab Ministerio de Turismo		. =.===	. = = = = = = = = = = = = = = = = = = =		,	51,10	,	,,
	322	22				Ministerio de Turismo Inversiones con Financiamiento Internacional								
		22	2			Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (								
				1		BID Nº 2606-0/OC) Mejoramiento de la Costanera y Centro de Visitantes y Ferias de Artículos del Río	7.000.000	21.332.799	24.200.811	4.339.232	0,00	70,00	7,00	7,00
				·		Aluminé - Provincia de Neuquén BID N° 2606/OC	7 000 000	24 222 700	24 200 844	4 220 222	0.00	70.00	7.00	7.00
					51	Mejoramiento de la Costanera y Centro de Visitantes y Ferias de Artículos del Río Aluminé - Provincia de Neuquén BID N°	7.000.000	21.332.799	24.200.811	4.339.232	0,00	70,00	7,00	7,00
				3		2606/OC Construcción Centro de Interpretación Ambiental Villa Traful - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC - AR) (1)	7.000.000	12.481.047	3.463.849	3.361.521	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Centro de Interpretación Ambiental Villa Traful - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC - AR) (1)	7.000.000	12.481.047	3.463.849	3.361.521	100,00	0,00	0,00	0,00
				4		Construcción Muelle Turístico y Paseo de la Costa en Peheunia sobre Lago Aluminé - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC - AR)	3.000.000	31.327.000	7.049.859	2.857.880	66,00	15,00	5,00	15,00
					51	Construcción Muelle Turístico y Paseo de la Costa en Peheunia sobre Lago Aluminé - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC - AR)	3.000.000	31.327.000	7.049.859	2.857.880	66,00	15,00	5,00	15,00
				5		Contrucción Área de Servicios - Parque Municipal Llao Llao - San Carlos de Bariloche - Río Negro (BID N° 2606/OC-AR)	3.999.296	26.170.000	16.109.680	6.389.587	0,00	65,00	15,00	25,00
					51	Contrucción Área de Servicios - Parque Municipal Llao Llao - San Carlos de Bariloche - Río Negro (BID N° 2606/OC-AR)	3.999.296	26.170.000	16.109.680	6.389.587	0,00	65,00	15,00	25,00
				6		Implementación Parque Jesuítico Guaraní Etapa B, San Ignacio Miní, Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC - AR) (1)	12.058.469	24.847.484	1.722.371	1.188.333	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Implementación Parque Jesuftico Guaraní Etapa B, San Ignacio Miní, Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC - AR) (1)	12.058.469	24.847.484	1.722.371	1.188.333	100,00	0,00	0,00	0,00
				7		Puesta en Valor y Reordenamiento Recepción, Sector de Ingreso al Parque Provincial Ischigualasto Valle Fértil - San Juan	0	24.000.000	52.861.412	15.604.233	0,00	65,00	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
					51	Puesta en Valor y Reordenamiento Recepción, Sector de Ingreso al Parque Provincial Ischigualasto Valle Fértil - San Juan	0	24.000.000	52.861.412	15.604.233	0,00	65,00	0,00	0,00
				13		Remodelación y Ampliación del Mirador del Paso Garibaldi - Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC - AR)	6.904.000	29.000.000	7.468.150	1.542.643	11,00	45,00	0,00	0,00
					51	Remodelación y Ampliación del Mirador del Paso Garibaldi - Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC - AR)	6.904.000	29.000.000	7.468.150	1.542.643	11,00	13,00	0,00	0,00
				14		Implementación de la Red Provincial de Senderos, Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC - AR)	4.220.000	18.772.992	8.839.697	5.072.353	50,00	60,00	12,00	42,00
					51	Implementación de la Red Provincial de Senderos, Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC - AR)	4.220.000	18.772.992	8.839.697	5.072.353	50,00	60,00	12,00	42,00
				34		Construcción del Centro de Logística y Administrativo del Parque Provincial Ischigualasto - Provincia de San Juan	3.000.000	30.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Centro de Logística y Administrativo del Parque Provincial Ischigualasto - Provincia de San Juan	3.000.000	30.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				36		Construcción Circuitos Peatonales y Miradores en las Estaciones del Parque Provincial Ischigualasto - Provincia de San Juan	7.000.000	25.000.000	7.033.500	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Construcción Circuitos Peatonales y Miradores en las Estaciones del Parque Provincial Ischigualasto - Provincia de San Juan	7.000.000	25.000.000	7.033.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				38		Construcción del Centro de Informes e Interpretación, Los Antiguos, Provincia de Santa Cruz (BID N° 2606/OC - AR)	9.432.000	31.000.000	27.160.000	17.426.330	44,00	46,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Centro de Informes e Interpretación, Los Antiguos, Provincia de Santa Cruz (BID N° 2606/OC - AR)	9.432.000	31.000.000	27.160.000	17.426.330	44,00	46,00	0,00	0,00
				39		Museo Regional Cueva de las Manos Perito Moreno, Provincia de Santa Cruz	8.810.359	31.000.000	27.160.000	17.789.330	20,00	40,00	0,00	0,00
					51	Museo Regional Cueva de las Manos Perito Moreno, Provincia de Santa Cruz	8.810.359	31.000.000	27.160.000	17.789.330	20,00	50,00		0,00
				44		Construcción de Sendero Interpretativo y Adecuación Edilicia en Paseo La Catarata - El Hoyo - Chubut (BID Nº 2606/OC - AR)	0	69.472.082	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Sendero Interpretativo y Adecuación Edilicia en Paseo La Catarata - El Hoyo - Chubut (BID № 2606/OC - AR)	0	69.472.082	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				45		Construcción Embarcadero para Desarrollo de Actividades Náuticas - Puerto Patriada - El Hoyo - Chubut (BID Nº 2606/OC - AR)	0	57.160.239	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Embarcadero para Desarrollo de Actividades Náuticas - Puerto Patriada - El Hoyo - Chubut (BID Nº 2606/OC - AR)	0	57.160.239	0	0	0,00	76,00	0,00	0,00
						Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos								

23

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos Tratamiento de Residuos Sólidos para Municipios Turísticos y Pequeños - GIRSU Etapa II (BID Nº 3249/OC-AR)

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				2	1	Saneamiento Basural a Cielo Abierto Existente, General Pueyrredón, Buenos Aires - GIRSU - (BID N° 3249/OC-AR)	24.000.000	41.200.000	97.516.847	44.975.579	2,00	76,00	35,00	60,00
					51	Saneamiento Basural a Cielo Abierto Existente, General Pueyrredón, Buenos Aires - GIRSU -	24.000.000	41.200.000	97.516.847	44.975.579	2,00	76,00	35,00	60,00
				12		(BID N° 3249/OC-AR) Cierre y Clausura de Basurales a Cielo Abierto Existente - La Rioja - Chilecito II - GIRSU II (BID N° 3249/OC-AR)	15.116.704	54.200.000	47.398.448	44.554.741	0,00	85,00	48,00	90,00
					51	Cierre y Clausura de Basurales a Cielo Abierto Existente - La Rioja - Chilecito II - GIRSU II (BID № 3249/OC-AR)	15.116.704	54.200.000	47.398.448	44.554.741	0,00	85,00	48,00	90,00
57	327	61				Ministerio de Transporte Ministerio de Transporte (Gastos Propios) Coordinación de Políticas de Transporte Vial								
				1		Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos (BIRF N° 7794)	1.221.286.062	618.400.153	1.357.687.286	994.763.750	58,77	27,46	7,49	21,65
					51	Obra de Infraestructura Centro de Transbordo Estación Sáenz	41.463.173	238.913.840	314.947.552	52.905.641	0,00	29,60	3,10	3,10
					54	Obra de Carriles Exclusivos Tramos I, II, III - Avenida Blas Parera (5,7 km)	167.629.914	0	22.253.421	13.922.757	89,16	10,84	2,00	10,84
					56	Obra de Infraestructura BRT - Terminal km 32 Isidro Casanova ( RN N° 3-La Matanza)	1.012.192.975	379.486.313	1.020.486.313	927.935.352	64,27	35,73	11,25	34,28
				2		Mejora del Transporte en el Área Metropolitana	237.669.237	4.192.327.766	4.149.977.766	1.057.621.656	0,00	53,13	12,74	20,03
					51	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Lanús ¿ Provincia de Buenos Aires	0	170.624.118	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Morón - Provincia de Buenos Aires	0	170.624.118	170.624.118	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					53	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus 3 de Febrero - Provincia de Buenos	0	153.749.412	153.749.412	25.405.509	0,00	100,00	0,00	16,52
					54	Aires Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Mar del Plata - Provincia de Buenos	0	153.749.412	153.749.412	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					55	Aires Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Córdoba - Provincia de Córdoba	0	172.000.000	169.650.000	0	0,00	70,00	0,00	0,00
					56	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Corrientes - Provincia de Corrientes	0	153.580.706	113.580.706	0	0,00	60,00	0,00	0,00
					57	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos .Metrobús Rosario II. Provincia de Santa Fe (5)					s/i	s/i	0,00	0,00
					58	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Neuquén - Provincia de Neuquén	0	185.000.000	185.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					60	Pavimentación y Rehabilitación de Calzadas y Veredas	237.669.237	1.023.000.000	1.193.624.118	1.008.652.154	0,00	70,00	37,39	48,23

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
					64	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Mejora Refugios y Mobiliario	0	210.000.000	210.000.000	23.563.993	0,00	70,00	0,05	10,82
					65	Metrobus Norte II (Maipu - Olivos - San Isidro) ¿ Provincia de Buenos Aires	0	300.000.000	300.000.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					66	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos -	0	300.000.000	300.000.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					67	Metrobus Posadas -Provincia de Misiones Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos -	0	300.000.000	300.000.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					67	Metrobus La Plata - Provincia de Buenos Aires								
					69	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Tucumán	0	300.000.000	300.000.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					70	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Mendoza	0	300.000.000	300.000.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					71	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Jujuy	0	300.000.000	300.000.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				3		Desarrollo e Impementación de Ciclovias y Bicisendas	0	200.000.000	200.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
		62			51	Desarrollo e Impementación de Ciclovias y Bicisendas Modernización de la Red de Transporte	0	200.000.000	200.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
		02		_		Ferroviario	0	40.740.000.000	10 710 000 000	0	0.00	10.00	0.00	0.00
				5	51	Soterramiento Ferrocarril Sarmiento Soterramiento Ferrocarril Sarmiento	0	10.740.000.000 10.740.000.000	10.740.000.000 10.740.000.000	0	0,00 0,00	10,00 10,00		0,00 0,00
				16		Mejora Integral del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata	2.091.066.975	2.999.766.291	2.281.479.158	321.852.314	26,28	22,48		3,19
					51	Tendido de Catenarias y Viaducto Ringuelet - Provincia de Buenos Aires	1.490.369.358	2.999.766.291	2.281.479.158	116.919.191	84,05	12,09	1,29	4,41
					52	Subestación Transformadora	428.775.866	0	0	65.443.299	52,00	48,00		12,50
					53	Señalamiento y Telecomunicaciones Adecuación de Estaciones y Material Rodante	991.678 54.000.000	0	0	107.973.374	0,00 0,00	9,31 93,00		0,00 5,45
					54 55	Talleres y Depósitos Ferroviarios	114.946.717	0		4.516.449	0,00	18,05		3,46
					56	Pasos Bajo Nivel	991.678	0		27.000.000	0,00	26,00	0,00	0,00
					57	Renovación, Mejoramiento de Vías y Aparatos de Vías	991.678				0,00	17,50		0,00
				17		Integración Ferroviaria Argentino-Boliviana para el Desarrollo Económico y Regional - Ramal C 15 - FONPLATA	921.802	334.643.025	334.643.025	755.086	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Integración Ferroviaria Argentino-Boliviana para el Desarrollo Económico y Regional - Ramal C 15 - FONPLATA	921.802	334.643.025	334.643.025	755.086	0,00	5,00	0,00	0,00
				18		Red de Expresos Regionales (R.E.R.)	0	2.406.000.000	2.446.000.000	0	0,00	6,43	0,00	0,00
					51	Construcción de Estación Subterránea Constitución - Red de Expresos Regionales	0	1.289.000.000	1.289.000.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
					52	Construcción Estación Central Obelisco - Red de Expresos Regionales Construcción Estación Retiro Subterránea de		400.000.000	400.000.000	0		5,00		0,00
					53	las Líneas Mitre y Sarmiento y Distribuidor Retiro - Red de Expresos Regionales	0	702.000.000	697.000.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					54	Construcción Estación Correo Central de las Líneas Mitre y Sarmiento	0	5.000.000	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera	Crédito inicial	Vigente al	Devengado al	Ejec. Física	Programado Vig. al	Ejecutado	Ejecutado al
						·	acum. al 2016	2017	30/06/2017	30/06/2017	acum. al 2016	30/06/2017	2º trim	30/06/2017
					55	Construcción Estación 9 de Julio Subterránea de las Líneas Mitre y Sarmiento - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	5.000.000	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					56	Construcción Estación Plaza Miserere Subterránea de la Líneas Mitre y Sarmiento - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	5.000.000	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00
				19		Puesta en Valor Ferrocarril Mitre	0	863.323.745	863.323.745	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción de Viaducto Línea Mitre: Retiro - Tigre	0	863.323.745	863.323.745	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				20		Puesta en Valor Ferrocarril San Martín	0	2.478.647.490	2.478.647.490	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					51	Electrificación Ferrocarril San Martín	0	929.492.809	929.492.809	0	,	0,00		0,00
					52	Puesta en Valor Viaducto San Martin y Tercer Vía	0	1.239.323.745	1.239.323.745	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Puesta en Valor Subestación Ferrocarril San Martín	0	309.830.936	309.830.936	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				23		Mejoramiento de la Conectividad Ferroviaria a Constitución - Ferrocarril Belgrano Sur (CAF S/N)	0	632.509.765	632.509.765	0	0,00	6,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento Conectividad Ferrocarril Belgrano Sur: Elevación del Viaducto	0	448.649.965	448.649.965	0	0,00	6,00	0,00	0,00
					52	Mejoramiento Conectividad Ferrocarril Belgrano Sur: Eliminación de 4 Pasos a Nivel	0	56.751.800	56.751.800	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Mejoramiento Conectividad Ferrocarril Belgrano Sur: Apertura de Calles	0	20.476.000	20.476.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					54	Mejoramiento Conectividad Ferrocarril Belgrano Sur: Prolongación del Tendido Ferroviario	0	70.020.000	70.020.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					55	Construcción Nueva Estación Buenos Aires	0	36.612.000	36.612.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				26		Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas	0	5.259.543.386	5.259.543.386	180.208.219	0,00	45,00	5,01	7,54
					51	Renovación Parcial Etapa I - Km 1202 a 1264,96 - Provincia de Santiago del Estero	0	205.543.993	205.543.993	83.378.251	0,00	100,00	10,57	20,87
					52	Renovación Parcial Etapa I - Km 1264,96 a 1332,5 - Provincia de Santiago del Estero	0	233.804.670	233.804.670	0	0,00	100,00	6,05	10,16
					53	Renovación Parcial Etapa I - Km 1411 a 1436,5 Provincia del Chaco	0	83.249.235	83.249.235	0	0,00	85,00	7,20	8,24
					54	Renovación Parcial Etapa I - Km 723,2 a 689,785 - Provincia del Chaco	0	112.954.710	112.954.710	16.044.054	0,00	100,00	5,52	15,68
					55	Renovación Parcial Etapa I - Km 552,72429 a 518,023 - Provincia del Chaco	0	113.365.544	113.365.544	16.489.723	0,00	100,00	5,52	15,68
					56	Renovación Parcial Etapa I - Km 518,023 a 492,543 - Provincia del Chaco	0	83.183.941	83.183.941	12.033.041	0,00	100,00	5,52	15,68
					57	Renovación Parcial Etapa I - Km a 492,543 a 415,283 - Provincia del Chaco	0	215.136.790	215.136.790	0	0,00	89,00	0,51	3,71
					58	Renovación Parcial Etapa II - Km 1290,4 a 1082,2 - Provincia de Salta	0	815.646.622	815.646.622	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					59	Renovación Parcial Etapa II - Km a 1082,2 a 1110,2 - Provincia de Salta	0	109.693.110	109.693.110	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					60	Renovación Parcial Etapa I - Km 415,283 a 338,023 - Provincia de Santa Fe	0	215.592.960	215.592.960	16.640.384	0,00	89,00	4,68	8,75
					61	Renovación Parcial Etapa II - Km 83,8 a 53,400 - Provincia de Santa Fe	0	119.095.376	119.095.376	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					62	Renovación Parcial Etapa III - Km 53,400 a 2,1 - Provincia de Santa Fe	0	200.973.447	200.973.447	0	0,00	0,00	0,00	0,00

						Ī		<b>0</b> / II/			Ejec.	Programado		<u></u>
Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Física acum. al 2016	Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
					63	Renovación Parcial Etapa I - Km 1110,2 a 1138,9 - Provincia de Salta	0	112.435.437	112.435.437	0	0,00	0,00	10,00	10,00
					64	Renovación Parcial Etapa III - Km 0 a 9,4 - Provincia de Santa Fe	0	36.825.544	36.825.544	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					65	Renovación Parcial Etapa II - Km 9,4 a 48,311 - Provincia de Santa Fe	0	152.438.164	152.438.164	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					66	Renovación Parcial Etapa III - Km 938,955 a 791.38 - Provincia de Tucumán	0	578.141.452	578.141.452	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					67	Renovación Parcial Etapa III - Km 976,54 a 938,955 - Provincia de Salta	0	147.243.412	147.243.412	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					68	Renovación Parcial Etapa III - Km 976,54 a 1082.2 - Provincia de Salta	0	413.934.784	413.934.784	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					69	Renovación Parcial Etapa III - Km 1086,236 a 976,54 - Provincia de Salta	0	429.746.263	429.746.263	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					70	Renovación Parcial Etapa III - Km 1290,4 a	0	799.835.144	799.835.144	0	0,00	0,00	10,00	10,00
					71	1086,236 - Provincia de Jujuy Renovación Parcial Etapa III - Km 1311 a 1290,4 - Provincia de Salta	0	80.702.788	80.702.788	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					72	Renovación Parcial Etapa I - Km 338,01 a 275,479 - Provincia de Santa Fe (5)		0	0	13.840.228	s/i	s/i	15,07	15,07
					73	Renovación Parcial Etapa I - Km 275,479 a 211,340 - Provincia de Santa Fe (5)		0	0	21.782.538	s/i	s/i	13,69	13,69
		91				Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo								
				2		Ampliación Puerto Caleta Paula Provincia de Santa Cruz (5)		0	4.000.000	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Ampliación Puerto Caleta Paula Provincia de Santa Cruz (5)		0	4.000.000	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				3		Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto de Concepción Uruguay Provincia de Entre Ríos (5)		0	4.500.000	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto de Concepción Uruguay		0	4.500.000	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				4		Provincia de Entre Ríos (5) Readecuación de las Estructuras del Muelle 7 del Puerto Diamante Provincia de Entre Ríos		0	500.000	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	(5) Readecuación de las Estructuras del Muelle 7 del Puerto Diamante Provincia de Entre Ríos		0	500.000	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				5		(5) Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Almirante Storni - Puerto Madryn		0	3.500.000	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Provincia de Chubut (5) Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Almirante Storni - Puerto Madryn		0	3.500.000	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				7	31	Provincia de Chubut (5)  Puerto Comodoro Rivadavia	56.817.307	45.000.000	45.000.000	14.015.798	80,64	19,36	4,12	9,64
					51	Puerto Comodoro Rivadavia Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	56.817.307 0	45.000.000	45.000.000 100.000.000	14.015.798 31.946.635	80,64 0,00	19,36	4,12 0,00	9,64 0,00
				20		Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	0		100.000.000	31.946.635	0,00			0,00
					51	Reparación Parque España - Provincia de	0	0		0				0,00
				22		Santa Fe (5) Reparación Parque España - Provincia de		0		0	s/i		0,00	0,00
					51	Santa Fe (5) Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay	0		14.000.000	0			0,00	0,00
				25		de la Dirección Nacional de Vías Navegables	U	14.000.000	14.000.000	U	0,00	0,00	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
			•	•	51	Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la Dirección Nacional de Vías Navegables	0	14.000.000	14.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				31		Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén- Pcia. de Buenos	0	50.000.000	50.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén- Pcia. de Buenos	0	50.000.000	50.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				34		Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II, Provincia de Chubut	0	100.000.000	100.000.000	0	0,00	78,23	0,00	0,00
					51	Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II, Provincia de Chubut	0	100.000.000	100.000.000	0	0,00	78,23	0,00	0,00
				35		Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Chubut	38.050.078	120.000.000	120.000.000	0	0,00	61,80	0,86	0,86
					51	Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Chubut	38.050.078	120.000.000	120.000.000	0	,	61,80	0,86	0,86
				62		Construcción de Espigones VIII y IX - Puerto de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires	0	25.000.000	25.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Espigones VIII y IX - Puerto de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires	0	25.000.000	25.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				89		Construcción de Nueva Terminal Port Ita Ibaté, provincia de Corrientes	0	60.000.000	60.000.000	0	0,00	67,70	0,00	0,00
					51	Construcción de Nueva Terminal Port Ita Ibaté, provincia de Corrientes	0	60.000.000	60.000.000	0	0,00	67,70	0,00	0,00
				90		Adecuación de los muelles históricos del Puerto La Plata operados por la terminal de	0	80.000.000	63.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	graneles líquidos YPF S.A. Adecuación de los muelles históricos del Puerto La Plata operados por la terminal de graneles líquidos YPF S.A.	0	80.000.000	63.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				93		Construcción de Muelle Multipropósito para Graneles Sólidos en el Puerto de Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires	0	80.000.000	80.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	604				51	Construcción de Muelle Multipropósito para Graneles Sólidos en el Puerto de Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires Dirección Nacional de Vialidad	0	80.000.000	80.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	1			Mantenimiento Mantenimiento por Administración								
			0	1	51	Mantenimiento por Administración Mantenimiento por Administración	4.990.751.365 4.990.751.365	702.000.000 702.000.000	1.993.637.034 1.993.637.034	414.741.411 414.741.411	0,00 0,00	100,00 100,00	25,00 25,00	50,00 50,00
			3	45		Mantenimiento por Convenio Ruta Nacional № 242-40 - Tramo: TFO Neuquén - Convenio 14, Sección: Catán Lil - Límite con Mendoza / Las Lajas - Límite con	30.800.089	10.000.000	12.321.718	12.321.717	89,00	11,00	0,00	0,00
					51	Chi Ruta Nacional № 242-40 - Tramo: TFO Neuquén - Convenio 14, Sección: Catán Lil - Límite con Mendoza / Las Lajas - Límite con	30.800.089	10.000.000	12.321.718	12.321.717	89,00	11,00	0,00	0,00
				47		Chi Ruta Nacional № 3;40;281;288;293 - Tramo: TFO Santa Cruz - Convenio 14, Sección: Tramos Varios	141.928.124	281.892	4.304.692	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Tramos Varios  Ruta Nacional № 3;40;281;288;293 - Tramo:  TFO Santa Cruz - Convenio 14, Sección:  Tramos Varios	141.928.124	281.892	4.304.692	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				48		Ruta Nacional Nº 3 - Complementaria a,b - TFO Tierra Del Fuego - Sección: Convenio 13, Tramos Varios	5.459.289	11.799.952	0	0	37,32	0,00	0,00	0,00

		1	ı	1	ı	Ţ-	1				Eign I	1	1	
Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
					51	Ruta Nacional Nº 3 - Complementaria a,b - TFO Tierra Del Fuego - Sección: Convenio 13, Tramos Varios	5.459.289	11.799.952	0	0	37,32	0,00	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 76 - Tramo: TFO La Rioja - Convenio 11, Sección: Villa Castelli (Km. 149,62) - Límite con Chile (Km. 349,69)	3.332.241	11.562.762	11.562.762	96.750	52,25	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 76 - Tramo: TFO La Rioja - Convenio 11, Sección: Villa Castelli (Km. 149,62) - Límite con Chile (Km. 349,69)	3.332.241	11.562.762	11.562.762	96.750	52,25	0,00	0,00	0,00
				55		RN N° 3, RN N°40, RN N°281, RN N°288, RN N°293 - Tramo: (T.F.O.) Santa Cruz - Convenio 15 - Sección: Tramos Varios	75.613.369	10.000.000	5.000.000	250.049	96,16	3,84	0,00	0,00
					51	RN N° 3, RN N°40, RN N°281, RN N°288, RN N°293 - Tramo: (T.F.O.) Santa Cruz - Convenio 15 - Sección: Tramos Varios	75.613.369	10.000.000	5.000.000	250.049	96,16	3,84	0,00	0,00
				61		Ruta Nacional N° 22; Tramo: (T.F.O.) - Puente Sobre Rio Neuquén - Plottier (N° 1); Sección: km.1217,86 - km. 1237,00	9.699.371	10.000.000	10.000.000	8.970.508	17,61	76,05	0,00	2,62
			4		51	Ruta Nacional N° 22; Tramo: (T.F.O.) - Puente Sobre Rio Neuquén - Plottier (N° 1); Sección: km.1217,86 - km. 1237,00 Señalamiento	9.699.371	10.000.000	10.000.000	8.970.508	17,61	76,05	0,00	2,62
			7	13		Señalamiento Horizontal Zona Centro Etapa 2 (1)	241.492.008	125.512	125.512	76.015	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Señalamiento Horizontal Zona Centro Etapa 2 (1)	241.492.008	125.512	125.512	76.015	100,00	0,00	0,00	0,00
				16		Rutas Nacionales Varias en Zona Sur: Buenos Aires, Neuquén, Chubut, La Pampa	196.006.888	80.303.959	191.180.926	191.180.925	59,31	40,69	14,15	27,46
					51	Rutas Nacionales Varias en Zona Sur: Buenos Aires, Neuquén, Chubut, La Pampa	196.006.888	80.303.959	191.180.926	191.180.925	59,31	40,69	14,15	27,46
				17		Rutas Nacionales Varias en Zona Litoral y Noroeste: Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Chaco y Formosa	199.961.491	32.277.002	180.356.675	176.147.302	65,59	34,41	7,16	26,39
					51	Rutas Nacionales Varias en Zona Litoral y Noroeste: Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Chaco y Formosa	199.961.491	32.277.002	180.356.675	176.147.302	65,59	34,41	7,16	26,39
				18		Rutas Nacionales Varias en Zona Centro: Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan	0	6.685.174	6.685.174	0	0,00	33,33	0,00	0,00
					51	Rutas Nacionales Varias en Zona Centro: Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan	0	6.685.174	6.685.174	0	0,00	33,33	0,00	0,00
				19		Rutas Nacionales Varias en Zona Nort: Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero	0	6.685.174	6.685.174	0	0,00	33,33	0,00	0,00
					51	Rutas Nacionales Varias en Zona Nort: Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago	0	6.685.174	6.685.174	0	0,00	33,33	0,00	0,00
				20		del Estero Señalamiento Horizontal Zona Sur - Etapa IIIb - Neuquén, Chubut, La Pampa, Río	0	6.685.174	6.685.174	0	0,00	33,33	0,00	0,00
					51	Negro,Santa Cruz Señalamiento Horizontal Zona Sur - Etapa IIIb - Neuquén, Chubut, La Pampa, Río	0	6.685.174	6.685.174	0	0,00	33,33	0,00	0,00
				21		Negro,Santa Cruz Señalamiento Vertical en Rutas Varias en Chubut	0	10.724.133	10.724.133	0	0,00	83,33	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
					51	Señalamiento Vertical en Rutas Varias en	0	10.724.133	10.724.133	0	0,00	83,33	0,00	0,00
				22		Chubut Señalamiento Horizontal Zona Centro - Etapa IIIa - Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan,San Luis y La Pampa	165.260.225	92.142.293	211.854.762	211.854.761	64,53	35,47	10,81	24,67
					51	Señalamiento Horizontal Zona Centro - Etapa Illa - Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan,San Luis y La Pampa	165.260.225	92.142.293	211.854.762	211.854.761	64,53	35,47	10,81	24,67
				23		Señalamiento Horizontal Zona Norte Etapa Illa:Córdoba,Tucumán,Salta,Jujuy,Santa Fe,La Rioja,Catamarca y Santiago del Estero	182.704.279	18.559.332	137.775.412	126.384.648	66,51	33,49	7,09	16,40
					51	Señalamiento Horizontal Zona Norte Etapa Illa:Córdoba,Tucumán,Salta,Jujuy,Santa Fe,La Rioja,Catamarca y Santiago del Estero	182.704.279	18.559.332	137.775.412	126.384.648	66,51	33,49	7,09	16,40
				24		Señalamiento Vertical en Rutas Varias en San Juan	0	13.788.172	13.788.172	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Señalamiento Vertical en Rutas Varias en San Juan	0	13.788.172	13.788.172	0		30,00	0,00	0,00
				25		Señalamiento Horizontal en Varias RN Zona Litoral: Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa - Etapa IIIb	0	6.685.174	6.685.174	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Señalamiento Horizontal en Varias RN Zona Litoral: Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa - Etapa IIIb	0	6.685.174	6.685.174	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				26		Obra de Señalamiento Vertical en Varias Rutas Nacionales de la Río Negro	0	10.724.133	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Obra de Señalamiento Vertical en Varias Rutas Nacionales de la Río Negro	0	10.724.133	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				27		Señalamiento Horizontal en Varias RN la Zona Norte: Tucumán,Salta,Catamarca,La Rioja,Jujuy,Santiago del Estero - Etapa IVa	0	18.384.229	0	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Señalamiento Horizontal en Varias RN la Zona Norte: Tucumán,Salta,Catamarca,La	0	18.384.229	0	0	0,00	12,50	0,00	0,00
				28		Rioja, Jujuy, Santiago del Estero - Etapa IVa Señalamiento Horizontal en Varias RN Zona Centro: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis, La Pampa - Etapa IVa	0	18.384.229	0	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Señalamiento Horizontal en Varias RN Zona Centro: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis, La Pampa - Etapa IVa	0	18.384.229	0	0	0,00	12,50	0,00	0,00
				29		Señalamiento Horizontal Varias RN Zona Sur:Buenos Aires,Río Negro,La Pampa,Chubut,Neuquén,Santa Cruz,Tierra del	0	18.384.229	0	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Fuego-Etapa IVa Señalamiento Horizontal Varias RN Zona Sur:Buenos Aires,Río Negro,La Pampa,Chubut,Neuquén,Santa Cruz,Tierra del	0	18.384.229	0	0	0,00	12,50	0,00	0,00
				30		Fuego-Etapa IVa Señalamiento Horizontal Varias RN Zona Litoral:Buenos Aires,Santa Fe,Corrientes,Entre Ríos,Misiones,Chaco y Formosa-Etapa Iva	0	18.384.229	0	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Señalamiento Horizontal Varias RN Zona Litoral:Buenos Aires,Santa Fe,Corrientes,Entre Ríos,Misiones,Chaco y Formosa-Etapa Iva	0	18.384.229	0	0	0,00	12,50	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
			5	1	51	Obras de Emergencia Obras de Emergencia Menores Obras de Emergencia Menores - Rutas Varias	17.437.804 17.437.804	14.729.220 14.729.220	18.125.864 18.125.864	15.523.567 15.523.567	0,00 0,00		25,00 25,00	50,00 50,00
				2	51	Obras en Puentes Obras en Puentes - Nacional - Rutas Varias	45.855.210 45.855.210	12.050.264 12.050.264	12.050.264 12.050.264	3.598.685 3.598.685	0,00 0,00	100,00 100,00	25,00 25,00	50,00 50,00
				4		Obras Menores de Seguridad Vial Nacional	46.581.092	2.240.267	2.240.267	597.256	0,00	100,00	25,00	50,00
					51	Obras Menores de Seguridad Vial Nacional - Rutas Varias	46.581.092	2.240.267	2.240.267	597.256	0,00	100,00	25,00	50,00
				5		Ruta Nacional N° 65 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 38 - Límite con Catamarca - Sección: km 0,00 - km 48,00	0	6.565.796	6.565.796	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 65 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 38 - Límite con Catamarca - Sección: km 0,00 - km 48,00	0	6.565.796	6.565.796	0	0,00	25,00	0,00	0,00
			6	6		Mantenimiento por Sistema Modular Empalme Ruta Provincial Nº 20-Empalme Ruta Nacional Nº 40S (Río Mayo) y Empalme Ruta Provincial Nº 56 (R.Senguer) (5)		0	692.069	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Empalme Ruta Provincial Nº 20-Empalme Ruta Nacional Nº 40S (Río Mayo) y Empalme Ruta Provincial Nº 56 (R.Senguer) (5)		0	692.069	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				19		Ruta N° 3 - Empalme Ruta Provincial N° 4 - Empalme Ruta Provincial N° 6 - Km. 18 - Km. 61	99.937.294	8.064.760	69.196.253	51.555.514	64,66	35,34	5,60	14,07
					51	Ruta N° 3 - Empalme Ruta Provincial N° 4 - Empalme Ruta Provincial N° 6 - Km. 18 - Km. 61	99.937.294	8.064.760	69.196.253	51.555.514	64,66	35,34	5,60	14,07
				35		Puentes sobre Riachuelo: Nicolás Avellaneda y accesos y Nuevo Puente Pueyrredón y accesos	205.124.344	4.117.000	40.131.054	35.674.079	96,05	3,95	0,23	3,11
					51	Puentes sobre Riachuelo: Nicolás Avellaneda y accesos y Nuevo Puente Pueyrredón y accesos	205.124.344	4.117.000	40.131.054	35.674.079	96,05	3,95	0,23	3,11
				43		Ruta Nacional Nº 40 - Nº 51 San Antonio de los Cobres - Límite con Jujuy / Campo Quijano - Límite con Chile	102.194.370	26.415.071	60.370.653	34.799.530	57,62	42,38	6,20	11,41
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Nº 51 San Antonio de los Cobres - Límite con Jujuy / Campo Quijano - Límite con Chile	102.194.370	26.415.071	60.370.653	34.799.530	57,62	42,38	6,20	11,41
				55		Ruta Nacional Nº 40 - Ruta Nacional Nº A014 - 20 - Ruta Nacional Nº 142 y Ruta Nacional Nº 7 Tramos Varios en San Juan y Mendoza	422.805.705	76.117.955	98.543.692	91.146.104	39,27	3,58	1,17	3,12
					51	Ruta N° 142, Ruta N° 40 y Ruta N° 7 - G.Andre - Empalme Ruta Nacional N° 20	422.805.705	76.117.955	98.543.692	91.146.104	91,64	8,36	2,74	7,30
				57		/Mendoza - Límite San Juan/ San Martín Autopista A001 Acceso Sudeste - Sentido	97.324.944	10.000.000	42.103.631	36.240.373	61,94	26,87	6,87	13,35
					51	Capital y Sentido Bernal Autopista A001 Acceso Sudeste - Sentido Capital y Sentido Bernal	97.324.944	10.000.000	42.103.631	36.240.373	61,94	26,87	6,87	13,35
				61		Ruta Nacional Nº 95 y Ruta Nacional Nº 86 Tramos: Límte con Chaco - Villa General Güemes y Villa General Güemes - Posta Zalazar	45.845.274	75.728.822	50.114.299	9.925.116	81,36	17,21	3,44	8,48

							Ejec. Financiera	Crédito inicial	Vigente al	Devengado al	Ejec. Física	Programado	Ejecutado	Ejecutado al
Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	acum. al 2016	2017	30/06/2017	30/06/2017	acum. al 2016	Vig. al 30/06/2017	2º trim	30/06/2017
					51	Ruta Nacional Nº 95 y Ruta Nacional Nº 86 Tramos: Límte con Chaco - Villa General Güemes y Villa General Güemes - Posta	45.845.274	75.728.822	50.114.299	9.925.116	81,36	17,21	3,44	8,48
				66		Zalazar Ruta Nacional Nº 3 Empalme Ruta Provincial N° 39 - Acceso a Rada Tilly - Km. 1822,20 -	76.380.345	1.213.123	13.118.439	13.118.438	93,72	0,00	0,00	0,00
					51	Km. 1842,77 Ruta Nacional Nº 3 Empalme Ruta Provincial N° 39 - Acceso a Rada Tilly - Km. 1822,20 - Km. 1842,77	76.380.345	1.213.123	13.118.439	13.118.438	93,72	0,00	0,00	0,00
				67		Puente Alsina - Puente Victorino de la Plaza - Puente Pueyrredón Viejo	97.142.942	10.000.000	31.731.183	11.178.311	64,10	35,90	1,32	6,05
					51	Puente Alsina - Puente Victorino de la Plaza - Puente Pueyrredón Viejo	97.142.942	10.000.000	31.731.183	11.178.311	64,10	35,90	1,32	6,05
				70		Ruta Nacional Nº 78 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 40 (Río Capayan) - Límite con la Provincia de Catamarca, Sección: Km. 0,00	6.960.320	10.000.000	15.289.715	15.289.714	28,24	47,84	12,11	19,27
					51	Ruta Nacional Nº 78 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 40 (Río Capayan) - Límite con la Provincia de Catamarca, Sección: Km. 0,00	6.960.320	10.000.000	15.289.715	15.289.714	28,24	47,84	12,11	19,27
				71		Ruta Nacional Nº 40 - 76 - Tramo: Límite con la Provincia de San Juan - Piedra Pintada (Cuesta de Miranda) / Empalme Ruta Nacion	4.892.734	10.000.000	25.033.373	19.751.191	18,10	54,60	18,17	28,73
					51	Ruta Nacional Nº 40 - 76 - Tramo: Límite con la Provincia de San Juan - Piedra Pintada (Cuesta de Miranda) / Empalme Ruta Nacion	4.892.734	10.000.000	25.033.373	19.751.191	18,10	54,60	18,17	28,73
				79		Ruta Nacional N° 3 - Tramo: Empalme Ruta Provincial N° 39 - Acceso a Rada Tilly - Sección: Km. 1.822,20 - Km. 1.842,77	0	6.979.069	6.979.069	0	4,60	49,77	12,53	23,86
			7		51	Ruta Nacional N° 3 - Tramo: Empalme Ruta Provincial N° 39 - Acceso a Rada Tilly - Sección: Km. 1.822,20 - Km. 1.842,77 Obras de Seguridad Vial	0	6.979.069	6.979.069	0	4,60	49,77	12,53	23,86
			ŗ	9		Ruta N° 95 - Acceso Sur y Norte a Villa Ángela Chaco (Programa Inicial 101) (5)		0	211.455	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Ruta N° 95 - Acceso Sur y Norte a Villa Ángela Chaco (Programa Inicial 101) (5)		0	211.455	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				28	51	R.34 - TRAVESÍA URBANA POR TABOADA R.34 - TRAVESÍA URBANA POR TABOADA	0	9.029.457 9.029.457	0	0	0,00 0,00	70,00 70,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				29	0.	Ruta Nº 34 - Empalme Ruta Provincial Nº 5 - Pozo Hondo	20.689.105	947.730	4.615.945	2.307.972	97,40	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 34 - Empalme Ruta Provincial Nº 5 - Pozo Hondo	20.689.105	947.730	4.615.945	2.307.972	97,40	0,00	0,00	0,00
				57		Ruta Nacional Nº 35, Empalme Ruta Provincial Nº 10 - Empal	22.080.173	28.363.426	28.363.426	28.224.698	35,33	64,67	13,20	26,44
					51	Ruta Nacional Nº 35, Empalme Ruta Provincial Nº 10 - Empal	22.080.173	28.363.426	28.363.426	28.224.698	35,33	64,67	13,20	26,44
				60		Ruta Nacional Nº 146, Acceso a Villa de la Quebracha - Inte	74.361.401	269.465	269.465	0	94,91	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 146, Acceso a Villa de la Quebracha - Inte	74.361.401	269.465	269.465	0	94,91	0,00	0,00	0,00
				66		Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Límite Con Formosa Acceso a Colonia Benítez - Margarita Belén - La Leonesa y Empalme R	46.827.646	324.754	324.754	176.972	91,37	0,00	0,00	0,00

							Ejec. Financiera	Crédito inicial	Vigente al	Devengado al	Ejec. Física	Programado	Ejecutado	Ejecutado al
Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	acum. al 2016	2017	30/06/2017	30/06/2017	acum. al 2016	Vig. al 30/06/2017	2º trim	30/06/2017
					51	Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Límite Con Formosa Acceso a Colonia Benítez - Margarita Belén - La Leonesa y Empalme R	46.827.646	324.754	324.754	176.972	91,37	0,00	0,00	0,00
				70		Ruta Nacional N°38 - Tramo: Paso Externo por Ciudad de San Fernando	0	10.000.000	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°38 - Tramo: Paso Externo por Ciudad de San Fernando	0	10.000.000	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				79		Ruta Nacional Nº 52 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Provincial Nº 79 Variante Purmamarca	68.410.020	102.317	1.708.595	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 52 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Provincial Nº 79 Variante Purmamarca	68.410.020	102.317	1.708.595	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			8	99	51	Obras menores de Seguridad Vial Obras menores de Seguridad Vial Obras de Conservación Mejorativas - Fase I	509.314.656 509.314.656	143.126.341 143.126.341	88.733.639 88.733.639	13.829.174 13.829.174	0,00 0,00	100,00 100,00		50,00 50,00
				1		Rutas Varias - Obras menores de Conservación Mejorativa	476.245.703	50.258.462	66.414.899	49.963.419	0,00	100,00	25,00	50,00
					51	Rutas Varias - Obras menores de Conservación Mejorativa	476.245.703	50.258.462	66.414.899	49.963.419	0,00	100,00	25,00	50,00
				45		Ruta Nacional N° 60 -Cortaderas- Las Grutas- Sección II -Km.1.465,84-Km.1.548,12 (5)		0	874.951	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Ruta Nacional N° 60 -Cortaderas- Las Grutas- Sección II -Km.1.465,84-Km.1.548,12 (5)		0	874.951	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				47		Ruta N° 95 - Juan José Castelli - Empalme Ruta Provincial N° 3 - Sección II - km.1.229,94- km.1.278,9	35.804.100	10.436.562	31.503.627	31.503.626	74,53	25,47	0,00	13,75
					51	Ruta N° 95 - Juan José Castelli - Empalme Ruta Provincial N° 3 - Sección II - km.1.229,94- km.1.278,9	35.804.100	10.436.562	31.503.627	31.503.626	74,53	25,47	0,00	13,75
				48		Ruta N° 95 - Empalme Ruta Provincial N°9 - Juan José Castelli - Sección I -km.1.167,2- km.1.229,94	32.340.653	10.516.283	40.388.913	39.397.881	56,34	43,66	27,02	43,28
					51	Ruta N° 95 - Empalme Ruta Provincial N°9 - Juan José Castelli - Sección I -km.1.167,2- km.1.229,94	32.340.653	10.516.283	40.388.913	39.397.881	56,34	43,66	27,02	43,28
				87		Ruta Nacional Nº 40 y Ruta Nacional Nº 242 Zapala - Las Lajas Km. 2.405,35 - Km. 2.454,85 y Las Lajas - Aduana Pino Hachado	82.955.988	9.391	862.759	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Km. Ruta Nacional Nº 40 y Ruta Nacional Nº 242 Zapala - Las Lajas Km. 2.405,35 - Km. 2.454,85 y Las Lajas - Aduana Pino Hachado	82.955.988	9.391	862.759	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				89		Km. Ruta Nacional Nº 3 Salida Río Gallegos - Límite Internacional con Chile Progreso	0	6.267.351	6.267.351	0	0,00	2,96	0,00	0,00
					51	2.633,00 - Progreso 2.656,00 Ruta Nacional Nº 3 Salida Río Gallegos - Límite Internacional con Chile Progreso 2.633,00 - Progreso 2.656,00	0	6.267.351	6.267.351	0	0,00	2,96	0,00	0,00
				93		Ruta Nacional Nº 3 La Herradura - Ushuaia Km. 3.006,12 - Km. 3,049,37	93.393.789	10.439.067	59.233.028	57.447.542	55,87	44,13	6,08	13,15
					51	Ruta Nacional Nº 3 La Herradura - Ushuaia Km. 3.006,12 - Km. 3,049,37	93.393.789	10.439.067	59.233.028	57.447.542	55,87	44,13	6,08	13,15
			9			Obras de Conservación Mejorativa - Fase II								

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				6		Ruta Nacional № 151 - Límite Río Negro - La Pampa - Puente sobre Río Colorado - Puente Dique - Km. 150,18	0	15.320.191	15.320.191	0		100,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 151 - Límite Río Negro - La Pampa - Puente sobre Río Colorado - Puente Dique - Km. 150,18	0	15.320.191	15.320.191	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				8		Ruta Nacional № 9 - Humahuaca - Empalme Ruta Provincial 79 - Esquina Blanca - Arroyo Aqua Chica	14.004.114	191.660.382	164.475.979	90.034.679	44,64	55,36	15,30	54,78
					51	Ruta Nacional № 9 - Humahuaca - Empalme Ruta Provincial 79 - Esquina Blanca - Arroyo Aqua Chica	14.004.114	191.660.382	164.475.979	90.034.679	44,64	55,36	15,30	54,78
				9		Ruta Nacional № 9 - Tres Cruces - Cangregillos - Lumara - Abra Pampa - Arroyo Chinaito	0	76.791.828	60.671.430	60.671.429	0,00	41,18	56,85	75,35
					51	Ruta Nacional Nº 9 - Tres Cruces - Cangregillos - Lumara - Abra Pampa - Arroyo Chinaito	0	76.791.828	60.671.430	60.671.429	0,00	41,18	56,85	75,35
				13		Ruta Nacional Nº 38 - Empalme Av. Felipe Varela - Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Km. 430.40 - Km. 459.93	0	8.316.675	8.316.675	0	0,00	9,09	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 38 - Empalme Av. Felipe Varela - Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Km. 430,40 - Km. 459,93	0	8.316.675	8.316.675	0	0,00	9,09	0,00	0,00
				14		Ruta Nacional Nº 38 - Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Límite con Catamarca - Km. 459,93 - Km. 506,02	0	6.979.198	6.979.198	0	0,00	6,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 38 - Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Límite con Catamarca - Km. 459,93 - Km. 506,02	0	6.979.198	6.979.198	0	0,00	6,67	0,00	0,00
				16		Ruta Nacional Nº 98 - Límite con Santa Fe - Banderas - Km. 180 - Km. 226 Ruta Nacional Nº 98 - Límite con Santa Fe -	0	8.754.395 8.754.305	8.754.395 8.754.395	0	,	11,11 11,11	0,00	0,00
				17	51	Banderas - Km. 180 - Km. 226 Ruta Nacional Nº 16 - Límite con Chaco - El	36.183.929	8.754.395 23.662.471	8.754.395 32.493.432	31.699.553	98,51	1,49	0,00	0,00
				.,	51	Cabure - Km. 318 - Km. 388 Ruta Nacional № 16 - Límite con Chaco - El Cabure - Km. 318 - Km. 388	36.183.929	23.662.471	32.493.432	31.699.553	98,51	1,49	0,00	0,00
				25		Ruta Nacional Nº 3 - Kosovo - La Herradura - Km. 2974,42 - Km. 3006,28 Ruta Nacional Nº 3 - Kosovo - La Herradura -	39.911.586 39.911.586	4.935.730 4.935.730	83.247.840 83.247.840	83.247.839 83.247.839	34,29 34,29	43,81 43,81	7,52 7,52	33,95 33,95
					51	Km. 2974,42 - Km. 3006,28 Ruta Nacional Nº 3 - Ruta Nacional Nº 25	0	4.206.089	4.206.089	0		58,33	0,00	0,00
				33		Trelew - Malaspina - Km. 1460 - Km. 1691,45  Ruta Nacional Nº 3 - Ruta Nacional Nº 25	0	4.206.089	4.206.089	0	0,00	58,33	0,00	0,00
					51	Trelew - Malaspina - Km. 1460 - Km. 1691,45  Ruta Nacional Nº 1s40 - Empalme Ruta	22.856.556	1.750.861	9.224.605	8.470.173	88,53	11,47	0,00	11,47
				34	51	Nacional Nº 23 - Las Bayas Ruta Nacional Nº 1s40 - Empalme Ruta	22.856.556	1.750.861	9.224.605	8.470.173	88,53	11,47	0,00	11,47
				46		Nacional № 23 - Las Bayas Ruta Nacional №12 Empalme Ruta Provincial № 1 - Río Guayquiraro Límite con Corrientes - Km. 604,7 - Km. 647,2 - Bacheo Fresado	0	11.490.143	0	0	0,00	9,09	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°12 Empalme Ruta Provincial N° 1 - Río Guayquiraro Límite con Corrientes - Km. 604,7 - Km. 647,2 - Bacheo Fresado	0	11.490.143	0	0	0,00	9,09	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				50		Ruta Nacional N°60 - Tinogasta - Fiambalá - Km.1.324,22 - Km.1.371,20 - Catamarca	0	6.872.149	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°60 - Tinogasta - Fiambalá - Km.1.324,22 - Km.1.371,20 - Catamarca	0	6.872.149	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				64		Ruta Nacional N° 131 - Empalme Ruta Nacional N°12 - Empalme Ruta Provincial N° 11	0	5.994.857	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 131 - Empalme Ruta Nacional N°12 - Empalme Ruta Provincial N° 11	0	5.994.857	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00
				74		Ruta Nacional N° 260 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 40 - Limite con Chile - Sección: km 0,00 - km 104,63	0	5.270.146	0	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 260 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 40 - Limite con Chile - Sección: km 0,00 - km 104,63	0	5.270.146	0	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				77		Ruta Nacional N° 38 - Tramo: Límite con Córdoba - Empalme Ruta Nacional № 79 - Sección: Km. 211,58 - Km. 287,54	0	10.942.993	0	0	0,00	9,09	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 38 - Tramo: Límite con Córdoba - Empalme Ruta Nacional № 79 - Sección: Km. 211,58 - Km. 287,54	0	10.942.993	0	0	0,00	9,09	0,00	0,00
				82		Ruta Nacional N° 118; Tramo: Empalme Ruta Provincial N° 5 - Empalme Ruta Nacional N° 12; Sección: km. 136,88 - km. 196,06	0	4.596.057	0	0	0,00	9,09	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 118; Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 5 - Empalme Ruta Nacional Nº 12; Sección: km. 136,88 - km. 196,06	0	4.596.057	0	0	0,00	9,09	0,00	0,00
				89		Ruta Nacional N° 33 - Tramo: Trenquen Lauquen - Rufino - Sección: km 320,55 - km 384,00	0	8.671.228	0	0	0,00	75,00	0,14	0,14
					51	Ruta Nacional N° 33 - Tramo: Trenquen Lauquen - Rufino - Sección: km 320,55 - km 384,00	0	8.671.228	0	0	0,00	75,00	0,14	0,14
				90		Ruta Nacional N° 33 - Tramo: Trenquen Lauquen - Rufino - Sección:km 384,00 - km 436,45	0	11.030.537	0	0	0,00	75,00	2,10	2,10
					51	Ruta Nacional N° 33 - Tramo: Trenquen Lauquen - Rufino - Sección:km 384,00 - km 436,45	0	11.030.537	0	0	0,00	75,00	2,10	2,10
				91		Ruta Nacional N° 33 - Tramo: Trenquen Lauquen - Rufino - Sección:km 436,45 - km 488,05	0	10.000.000	14.699.380	4.990.696	0,00	100,00	36,87	57,12
					51	Ruta Nacional N° 33 - Tramo: Trenquen Lauquen - Rufino - Sección:km 436,45 - km 488,05	0	10.000.000	14.699.380	4.990.696	0,00	100,00	36,87	57,12
				92		Ruta Nacional N° 33 -Tramo: Trenquen Lauquen - Rufino - Sección:km 488,05 - km 537,32	0	10.000.000	16.236.149	11.897.219	0,00	100,00	50,25	61,50
					51	Ruta Nacional N° 33 -Tramo: Trenquen Lauquen - Rufino - Sección:km 488,05 - km 537,32	0	10.000.000	16.236.149	11.897.219	0,00	100,00	50,25	61,50
				93		Ruta Nacional N° 158 - Tramo: Colonia Prosperidad - Las Varillas - Sección: km 33,33 - km 76,12	0	10.042.392	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
					51	Ruta Nacional N° 158 - Tramo: Colonia Prosperidad - Las Varillas - Sección: km 33,33 - km 76,12	0	10.042.392	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				94		Ruta Nacional N° IV38 - Tramo: Acceso a Monteros - Empalme Ruta Nacional N° 38	0	797.219	797.219	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	(actual) - Sección km 759 - km 780 Ruta Nacional N° IV38 - Tramo: Acceso a Monteros - Empalme Ruta Nacional N° 38 (actual) - Sección km 759 - km 780	0	797.219	797.219	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				97		Ruta Nacional N° 143 - Tramo: Club Ingeniero Balloffet - Empalme Ruta Nacional N° 146 - Sección: km 516,29 - km 520,77	0	5.745.071	5.745.071	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 143 - Tramo: Club Ingeniero Balloffet - Empalme Ruta Nacional N° 146 - Sección: km 516,29 - km 520,77	0	5.745.071	5.745.071	0	0,00	25,00	0,00	0,00
			10	80		Obras de Seguridad Vial Fase II Varios tramos de Rutas Nacionales en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe	0	6.963.723	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Varios tramos de Rutas Nacionales en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe	0	6.963.723	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				81		Varios tramos de Rutas Nacionales en las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja	0	6.963.723	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Varios tramos de Rutas Nacionales en las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja	0	6.963.723	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				82		Varios tramos de Rutas Nacionales en las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco	0	6.963.723	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Varios tramos de Rutas Nacionales en las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco	0	6.963.723	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				83		Varios tramos de Rutas Nacionales en las provincias de La Pampa, Chubut, Santa Cruz	0	6.963.723	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Varios tramos de Rutas Nacionales en las provincias de La Pampa, Chubut, Santa Cruz	0	6.963.723	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				84		Varios tramos de Rutas Nacionales en las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa	0	6.963.723	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Varios tramos de Rutas Nacionales en las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa			0	0	0,00	25,00		0,00
				85		Varios tramos de Rutas Nacionales en las provincias de Neuquén, Buenos Aires, Río Negro	0	6.963.723	0	0		25,00		0,00
					51	Varios tramos de Rutas Nacionales en las provincias de Neuquén, Buenos Aires, Río Negro	0	6.963.723	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				86		Rutas Nacionales 0003 y Complementaria "J" - Tramos varios		7.660.095	0	0		25,00		0,00
					51	Rutas Nacionales 0003 y Complementaria "J" - Tramos varios	0	7.660.095	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
			•	87	•	Ruta Nacional N° 101 - Tramo: Bernardo de Irigoyen - Empalme Ruta Nacional N° 12	0	3.370.442	0	0		25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 101 - Tramo: Bernardo de Irigoyen - Empalme Ruta Nacional N° 12	0	3.370.442	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				90		Ruta Nacional Nº3 Intersección R.N.Nº3 y R.P.Nº7 Sección Iluminación Rotonda Km. 1456	0	268.846	268.846	0	0,00	27,27	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº3 Intersección R.N.Nº3 y R.P.Nº7 Sección Iluminación Rotonda Km. 1456	0	268.846	268.846	0	0,00	27,27	0,00	0,00
				97		Ruta Nacional Nº35 Travesía Urbana Santa Rosa (Barrio Procrear)	0	95.779.033	60.000.000	0	0,00	16,67	0,00	0,00
			11		51	Ruta Nacional Nº35 Travesía Urbana Santa Rosa (Barrio Procrear) Obras de Conservación Mejorativa - Fase III	0	95.779.033	60.000.000	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				1		Ruta Nacional N° 52 - Tramo: Límite Salta y Jujuy - Susques - Sección: km 125 - Acceso a	0	542.091.350	70.000.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Susques km ( Ruta Nacional N° 52 - Tramo: Límite Salta y Jujuy - Susques - Sección: km 125 - Acceso a Susques km (	0	542.091.350	70.000.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				2		Ruta Nacional N° 52 - Tramo: Límite Salta y Jujuy - Susques - Sección: Quebrada de Mal Paso (km 113,44	0	248.688.661	20.000.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 52 - Tramo: Límite Salta y Jujuy - Susques - Sección: Quebrada de Mal Paso (km 113,44	0	248.688.661	20.000.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				3		Ruta Nacional N° A007 - Tramos: Empalme Ruta Nacional N° 168 - Empalme Ruta Nacional N° 11 Sección km 0 - km 7,36 y	0	228.883.464	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacio Ruta Nacional N° A007 - Tramos: Empalme Ruta Nacional N° 168 - Empalme Ruta Nacional N° 11 Sección km 0 - km 7,36 y	0	228.883.464	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				5		Ruta Nacio Ruta Nacional N° 178 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 1V09 - Empalme Ruta Provincial 65 - Sección: km 166,88 - km 206,81	0	8.170.768	8.170.768	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 178 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 1V09 - Empalme Ruta Provincial 65 - Sección: km 166,88 - km 206,81	0	8.170.768	8.170.768	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				7		Ruta Nacional N° A014 - Tramo:Ruta Nacional N°40 Barrio Baridiani - Alto Nivel Ruta Provincial 12 y Bajo Nivel Ruta Provincial	0	71.802.921	50.000.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° A014 - Tramo:Ruta Nacional N°40 Barrio Baridiani - Alto Nivel Ruta Provincial 12 y Bajo Nivel Ruta Provincial	0	71.802.921	50.000.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				8		Ruta Nacional N° A014 - Tramo:Alto Nivel Ruta Provincial 12 - Baja Nivel Ruta Provincial 21 -	0	141.164.593	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Sección: km 4,91 - km 9,74 Ruta Nacional N° A014 - Tramo:Alto Nivel Ruta Provincial 12 - Bajo Nivel Ruta Provincial 21 - Sección: km 4,91 - km 9,74	0	141.164.593	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				9		Ruta Nacional N° 118 - Tramo:Empalme Ruta Nacional N° 12 (SUR) - Empalme Ruta Provincial 5 - Seccción: km 0,00 - km 136,88	0	4.735.332	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 118 - Tramo:Empalme Ruta Nacional N° 12 (SUR) - Empalme Ruta Provincial 5 - Seccción: km 0,00 - km 136,88	0	4.735.332	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				10		Ruta Nacional N° 12 - Tramo:Arroyo Espindola Empalme Ruta Provincial 25 - Sección: km 749,80 - km 788,33	0	548.088	548.088	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 12 - Tramo:Arroyo Espindola Empalme Ruta Provincial 25 - Sección: km 749,80 - km 788,33	0	548.088	548.088	0		25,00	0,00	0,00
				11		Ruta Nacional N° 60 - Tramo: Fiambalá - Paso San Francisco - Sección: km 1554,95 - km 1576,22	0	4.190.958	0	0		25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 60 - Tramo: Fiambalá - Paso San Francisco - Sección: km 1554,95 - km 1576,22	0	4.190.958	0	0		25,00	0,00	0,00
				12		Ruta Nacional N° 40 - Tramo:La Rinconada Ruta Nacional N°234 - Zapala Ruta Nacional N°22 - Sección: Aguada Florencio - Zapala R	0	55.570.510	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 40 - Tramo:La Rinconada Ruta Nacional N°234 - Zapala Ruta Nacional N°22 - Sección: Aguada Florencio - Zapala R	0	55.570.510	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				13		Ruta Nacional N° 40 - Tramo:La Rinconada Ruta Nacional N°234 - Zapala Ruta Nacional N°22 - Sección: La Rinconada Ruta Nacional	0	183.384.736	70.000.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	N Ruta Nacional N° 40 - Tramo:La Rinconada Ruta Nacional N°234 - Zapala Ruta Nacional N°22 - Sección: La Rinconada Ruta Nacional	0	183.384.736	70.000.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				15		N Ruta Nacional N° 25 - Tramo:Las Plumas - Empalme Ruta Provincial 27(Acceso a El Sombrero) - Sección: km 207,14 - km 234,12	0	917.255	917.255	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 25 - Tramo:Las Plumas - Empalme Ruta Provincial 27(Acceso a El Sombrero) - Sección: km 207,14 - km 234,12	0	917.255	917.255	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				16		Ruta Nacional N° 148 - Tramo: Límite San Luis y Córdoba - Empalme Ruta Provincial 14	0	44.826.878	8.719.408	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	(Villa Dolores) - Ruta Nacional N° 148 - Tramo: Límite San Luis y Córdoba - Empalme Ruta Provincial 14 (Villa Dolores) -	0	44.826.878	8.719.408	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				17		Ruta Nacional N° 20 - Tramo: Tramo: Límite Córdoba y San Luis - Empalme Ruta Nacional N° 79 ( Quines)	0	6.808.974	6.808.974	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 20 - Tramo: Tramo: Límite Córdoba y San Luis - Empalme Ruta Nacional N° 79 ( Quines)	0	6.808.974	6.808.974	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				18		Ruta Nacional N° 14 - Tramo:Tobuna - Empalme Ruta Nacional N° 101 - Sección: Progresiva 1116,40 - Progresiva 1127,42	0	8.511.217	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera	Crédito inicial	Vigente al	Devengado al	Ejec. Física	Programado Vig. al	Ejecutado	Ejecutado al
Jui	SAF	Fg	Sp	РУ	Ob	Descripcion	acum. al 2016	2017	30/06/2017	30/06/2017	acum. al 2016	30/06/2017	2º trim	30/06/2017
					51	Ruta Nacional N° 14 - Tramo:Tobuna - Empalme Ruta Nacional N° 101 - Sección: Progresiva 1116,40 - Progresiva 1127,42	0	8.511.217	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				19		Ruta Nacional N° 89 - Tramo: Quimilí - Suncho Corral - Sección: km 381,91 - km 490,51	0	9.848.694	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 89 - Tramo: Quimilí - Suncho Corral - Sección: km 381,91 - km 490,51	0	9.848.694	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				20		Ruta Nacional Nº 12 - Tramo: Arroyo Alcaraz - Arroyo Feliciano - Sección: km 558,00 - km 578,00	0	1.441.400	1.441.400	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 12 - Tramo: Arroyo Alcaraz - Arroyo Feliciano - Sección: km 558,00 - km 578,00	0	1.441.400	1.441.400	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				21		Ruta Nacional N° 12 - Tramo: Arroyo Feliciano Ruta Provincial 6 - Sección: km 578,00 - km 593,00	0	1.441.400	1.441.400	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 12 - Tramo: Arroyo Feliciano Ruta Provincial 6 - Sección: km 578,00 - km 593,00	0	1.441.400	1.441.400	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				22		Ruta Nacional N° 3 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 1V03 Paraje El Triángulo - Empalme Ex Ruta Nacional N° 1V03 - Sección: km	0	7.149.422	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 3 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 1V03 Paraje El Triángulo - Empalme Ex Ruta Nacional N° 1V03 - Sección: km	0	7.149.422	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				24		Ruta Nacional N° 1V03 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N°3 - Bahía Blanca - Sección: km 677,39 - km 680,88	0	4.766.282	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 1V03 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N°3 - Bahía Blanca - Sección: km 677,39 - km 680,88	0	4.766.282	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				25		Ruta Nacional N° 22 - Tramo: Limite con La Pampa - Empalme Ruta Nacional N°251 - Sección: km 859,80	0	142.684	142.684	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 22 - Tramo: Limite con La Pampa - Empalme Ruta Nacional N°251 - Sección: km 859,80	0	142.684	142.684	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				26		Ruta Nacional N° 23 - Tramo: Sierra Colorada	0	766.010	766.010	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 23 - Tramo: Sierra Colorada	0	766.010	766.010	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				28		Ruta Nacional N° 154 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N°35 - Empalme Ruta Nacional N°22 - Sección: Empalme Ruta Nacional N°35 - Em	0	10.468.797	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 154 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N°35 - Empalme Ruta Nacional N°22 - Sección: Empalme Ruta Nacional N°35 - Em	0	10.468.797	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				29		Ruta Nacional N° 86 - Tramo: Villa General Güemes - Posta Cambio Zalazar - Sección: Villa General Güemes - San Martín 2	0	6.808.974	6.808.974	0	0,00	25,00	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
					51	Ruta Nacional N° 86 - Tramo: Villa General Güemes - Posta Cambio Zalazar - Sección: Villa General Güemes - San Martín 2	0	6.808.974	6.808.974	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				30		Ruta Nacional N° 86 - Tramo: Villa General Güemes - Posta Cambio Zalazar - Sección: San Martín 2 - Posta Cambio Zalazar	0	7.319.647	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 86 - Tramo: Villa General Güemes - Posta Cambio Zalazar - Sección: San Martín 2 - Posta Cambio Zalazar	0	7.319.647	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				31		Ruta Nacional N° 95 - Tramo:Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N°86 - Sección: Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N°	0	39.264.423	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 95 - Tramo:Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N°86 - Sección: Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N°	0	39.264.423	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				32		Ruta Nacional N° 95 - Tramo: Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N°86 - Sección: Empalme Ruta Nacional N°81 - Empalme Ruta	0	19.922.039	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 95 - Tramo: Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N°86 - Sección: Empalme Ruta Nacional N°81 - Empalme Ruta	0	19.922.039	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				33		Ruta Nacional N° 3 - Tramo: Salida Río Gallegos - Límite Internacional con Chile - Sección: km 2610,62 - km 2618,00	0	5.292.430	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 3 - Tramo: Salida Río Gallegos - Límite Internacional con Chile - Sección: km 2610,62 - km 2618,00	0		0	0		25,00		0,00
				34		Ruta Nacional N° 3 - Tramo: La Herradura - Rancho Hambre - Sección: km 3006 - km 3017 Ruta Nacional N° 3 - Tramo: La Herradura -	0		2.604.432 2.604.432	0	,	25,00 25,00		0,00
					51	Rancho Hambre - Sección: km 3006 - km 3017 Ruta Nacional N° 3 - Tramo: Tolhuin - Ushuaia	0		199.305	0		25,00		0,00
				35	51	Sección: km 2949,94 - km 3049,30  Ruta Nacional N° 3 - Tramo: Tolhuin - Ushuaia - Sección: km 2949,94 - km 3049,30	0	199.305	199.305	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				36	01	Ruta Nacional N° 9 - Tramo: Salta - Límite con Jujuy	0	5.106.730	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 9 - Tramo: Salta - Límite con Jujuy Puentes Internacionales : Posadas -	0		204.269	0		25,00 25,00		0,00
				37		Encarnación y Puerto Iguazú - Foz de Iguazú  Puentes Internacionales : Posadas -	0		204.269	0		25,00		0,00
					51	Encarnación y Puerto Iguazú - Foz de Iguazú  Ruta Nacional N° 34 - Tramo: Empalme Ruta	0		268.846	0				0,00
				60		Nacional N°9 (Izquierda) - Límite Provinica de Salta y Jujuy - Sección: k	0	200.040	200.040	0	0,00	20,00	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
					51	Ruta Nacional N° 34 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N°9 (Izquierda) - Límite Provinica de Salta y Jujuy - Sección: k	0	268.846	268.846	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				81		Ruta Nacional N° 242 - Tramo:Acceso a Las Lajas - Cambio de Pavimento - Sección: km 0 - km 25,34	0	268.846	268.846	0	0,00	21,43	0,00	0,00
					51	Rita Nacional N° 242 - Tramo:Acceso a Las Lajas - Cambio de Pavimento - Sección: km 0 - km 25,34	0	268.846	268.846	0	0,00	21,43	0,00	0,00
				93		Puente Internacional Puerto Iguazú - Foz Iguazu	0	30.640	30.640	0	0,00	21,43	0,00	0,00
					51	Puente Internacional Puerto Iguazú - Foz Iguazu.  Obras de Conservación Mejorativa - Fase IV	0	30.640	30.640	0	0,00	21,43	0,00	0,00
			12			Ruta Nacional N° 9 - Tramo: Puente sobre Río	0	10.724.133	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				1	51	Jesús María Ruta Nacional N° 9 - Tramo: Puente sobre Río	0		0	0			0,00	0,00
				2	0.	Jesús María Ruta Nacional N° 9 - Tramo: Puente sobre Río Los Místoles	0	10.111.326	10.111.326	0	0,00	50,00	3,17	3,17
					51	Ruta Nacional N° 9 - Tramo: Puente sobre Río Los Místoles	0	10.111.326	10.111.326	0	0,00	50,00	3,17	3,17
				3		Ruta Nacional N° 7 - Tramo: Puente sobre Arroyo Seco	0		11.141.957	0			0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 7 - Tramo: Puente sobre Arroyo Seco Ruta Nacional N° 1 Variante22 - Tramo:	0	11.141.957 22.186.263	11.141.957	0			0,00	0,00
				5		Corredor del Comahue - Tercer puente Neuquén - Cipolletti (Variante)	0	22.100.203	Ü	0	0,00	37,30	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 1 Variante22 - Tramo: Corredor del Comahue - Tercer puente Neuquén - Cipolletti (Variante)	0	22.186.263	0	0	0,00	37,50	0,00	0,00
				6		Ruta Nacional N° 23 - Tramo: Progresiva 137,00 - km 137,00	0	612.808	612.808	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 23 - Tramo: Progresiva 137,00 - km 137,00	0	612.808	612.808	0			0,00	0,00
				7		Ruta Nacional N° 3 - Tramo: Ushuaia - Bahía Lapataia - km 3075,06 Ruta Nacional N° 3 - Tramo: Ushuaia - Bahía	0	1.532.019 1.532.019	1.532.019 1.532.019	0			0,00	0,00
					51	Lapataia - km 3075,06 Ruta Nacional N° 65 - Tramo: Empalme Ruta	0	4.596.057	4.596.057	0			0,00	0,00
				8		Nacional N° 38 - Límite con Catamarca - Sección: km 35,8 Ruta Nacional N° 65 - Tramo: Empalme Ruta	0	4.596.057	4.596.057	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Nacional N° 38 - Límite con Catamarca - Sección: km 35,8	0	4.030.007	4.090.007	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				9		Ruta Nacional N° 33 - Tramo: Accesos a Puertos de Bahía Blanca - Sección: Intersección Ruta Nacional N° 3 - Intersección	0	42.402.334	0	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ex Ruta Ruta Nacional N° 33 - Tramo: Accesos a Puertos de Bahía Blanca - Sección: Intersección Ruta Nacional N° 3 - Intersección	0	42.402.334	0	0	0,00	12,50	0,00	0,00
				16		Ex Ruta Ruta Nacional Nº11- Intersección RNA012-	0	15.320.191	0	0	0,00	45,83	0,00	0,00
					51	Int.RNA007 Ruta Nacional №11- Intersección RNA012- Int.RNA007	0	15.320.191	0	0	0,00	45,83	0,00	0,00
				17		Mantenimiento Ruta Nacional №38	0	15.320.191	0	0	0,00	45,83	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
					51	Mantenimiento Ruta Nacional Nº38	0	15.320.191	0	0	0,00	45,83	0,00	0,00
		22				Construcciones Pasos Fronterizos y Corredores de Integración								
			2			(Préstamo BID Nº 1294)								
				3		Construcción Centro de Interpretación Ambiental Villa Traful - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC - AR) (5)		0	4.682.108	4.682.107	4,17	s/i	s/i	s/i
					51	Construcción Centro de Interpretación Ambiental Villa Traful - Provincia de Neuquén		0	4.682.108	4.682.107	4,17	s/i	s/i	s/i
				18		(BID N° 2606/OC - AR) (5) CI - Empalme Ruta 3 - Límite con Chile	46.158.373	137.686.139	79.808.449	0	48,54	0,00	0,00	0,00
				10	51	CI - Empalme Ruta 3 - Límite con Chile	46.158.373	137.686.139	79.808.449	0	48,54	0,00	0,00	0,00
				50		Muyano - San Antonio de los Cobres	144.617.431	88.053.220	7.419.185	3.093.365	87,69	12,31	0,00	1,10
					51	Muyano - San Antonio de los Cobres	144.617.431	88.053.220	7.419.185	3.093.365	87,69	12,31	0,00	1,10
				53		Gualeguaychú Paso de los Libres	1.856.101.238	7.521.922	2.062.445	995.830	99,17	0,00	0,00	0,00
					59	Ruta 14 - Arroyo Mandisoví Grande - Río Mocoretá	568.886.890	4.017.179	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					60	Ruta 14 - Río Mocoretá - Arroyo Curupicay	408.773.708	1.148.412	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					61	Ruta 14 - Arroyo Curupicay - Empalme RN 127	407.553.744	1.263.123	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					62	Ruta 14 - Empalme RN 127 - Establecimiento San Agustín (1)	470.886.896	1.093.208	995.830	995.830	100,00	0,00	0,00	0,00
			3	1		Obras por Convenio con Provincias Obras Menores con Provincias y Municipios	196.587.910	15.320.191	30.598.706	28.462.602	0,00	100,00	25,00	50,00
				•	51	Obras Menores con Provincias y Municipios	196.587.910	15.320.191	30.598.706	28.462.602	0,00	100,00	25,00	50,00
				11		Ruta Provincial N°19 - Repavimentación Wanda - Deseado (5)		0	4.698.515	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Ruta Provincial N°19 - Repavimentación Wanda - Deseado (5)		0	4.698.515	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				86		Valcheta -Pilcaniyeu	1.247.186.125	477.055.070	573.294.046	459.231.703	90,45	9,55	1,81	3,29
					59	R 23 - Jacobacci - Pilcaniyeu Viejo - Km.410- 537	194.837.594	173.156.268	178.847.829	236.611.642	44,19	55,81	9,47	18,60
					60	Ruta Nacional Nº 23, Tramo Comallo - Pilcaniyeu Viejo	329.985.156	24.644.543	24.912.124	107.479.865	68,55	31,45	9,23	14,44
					61	Ruta Nacional Nº 23, Tramo Clemente Onelli - Comallo	313.933.333	88.652.932	89.005.517	69.840.467	75,28	24,72	0,95	3,07
					62	Ruta Nacional Nº 23 Comallo - Pilcaniyeu Viejo	408.430.042	190.601.327	280.528.576	45.299.728	83,37	16,63	3,66	6,14
				87		Ruta Nacional Nº 242 - Aduana - Límite con Chile (5)		0	2.314.697	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Ruta Nacional Nº 242 - Aduana - Límite con Chile (5)		0	2.314.697	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				89	51	Ruta Nacional Nº 149 Las Flores - Iglesias Ruta Nacional Nº 149 Las Flores - Iglesias	10.775.382 10.775.382	8.256.753 8.256.753	8.256.753 8.256.753	0	36,58 36,58	21,14 21,14	0,00 0,00	0,00 0,00
			4			Mejoramiento y Reposición de Rutas	40.044.447	0.740.400	00 077 400	50 444 040	0.00	400.00	05.00	50.00
				1	51	Rehabilitaciones Menores Rehabilitaciones Menores	40.041.147 40.041.147	3.740.133 3.740.133	92.377.133 92.377.133	59.144.819 59.144.819	0,00 0,00	100,00 100,00	25,00 25,00	50,00 50,00
				5	31	Ruta Nacional N° 40 - San Roque - Huaco (Obras Faltantes) (5)	40.041.147	0	908.933	0 0				50,00 s/i
					51	Ruta Nacional N° 40 - San Roque - Huaco (Obras Faltantes) (5)		0	908.933	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				30		Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia - Secc. I	224.655.782	24.264.022	24.264.022	1.553.253	39,07	43,01	0,37	0,80
					51	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia - Secc. I	224.655.782	24.264.022	24.264.022	1.553.253	39,07	43,01	0,37	1,07
				31		Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia - Secc. II	298.348.230	8.261.299	21.389.743	16.876.302	33,52	27,51	0,81	2,11
					51	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia - Secc. II	298.348.230	8.261.299	21.389.743	16.876.302	33,52	27,51	0,81	2,77

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				50		San Martín de los Andes Empalme R Nº 231 Sección III	249.167.335	374	374	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	San Martín de los Andes Empalme R Nº 231 Sección III	249.167.335	374	374	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51	51	R N° 3 - Variante Caleta Olivia R N° 3 - Variante Caleta Olivia	279.809.031 279.809.031	24.729.700 24.729.700	11.663.154 11.663.154	933.037 933.037	58,69 58,69	26,09 26,09		1,61 2,07
x				70	•	Ruta Nacional S/N° - Ruta Parque Nacional Los Glaciares - Accesos (5)		0	2.707.943	0		s/i		s/i
x					51	Ruta Nacional S/N° - Ruta Parque Nacional Los Glaciares - Accesos (5)		0	2.707.943	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				82		Autopista Rosario - Córdoba	1.966.237.198	554.640	1.386.767	0	,	0,00		0,00
					51	RN N° 9 - Autopista Rosario - Córdoba - Tramo Amstrong -	1.966.237.198	554.640	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				85		Suncho - Corral - Empalme RN Nº34	33.544.176	16.931.152	31.590.687	31.590.687	96,72	0,00		0,00
				0.7	51	Suncho - Corral - Empalme RN №34 RN №40S - Malargüe - Barrancas Sección II	33.544.176 138.819.001	16.931.152 175.472.388	31.590.687 57.918.091	31.590.687 0	96,72 32,56	0,00 20,23		0,00 0,00
				87		RN Nº40S - Malargüe - Barrancas Sección II	138.819.001	175.472.388	57.918.091	0	32,56	20,23	0,00	0,00
					51	· ·	100.010.001				,			
X				96		Ruta Nacional N° 40 - Bajo Caracoles - Tres Lagos - Sección IV - Acceso Puente sobre Río Chico - Gobernad (5)		0	10.066.295	0	0,40	s/i	s/i	s/i
x					54	Ruta Nacional N° 40 - Bajo Caracoles - Tres Lagos - Sección IV - Acceso Puente sobre Río Chico - Gobernad (5)		0	10.066.295	0	0,00	s/i	s/i	s/i
			5	1		Obras por Concesión sin Peaje (COT) Ruta 11 - A° 11 Corredor 28 Resistencia - Límite con Paragua	453.241.851	3.748.957	11.356.947	11.356.946	99,19	0,75	0,00	0,79
					51	Ruta 11 - A° 11 Corredor 28 Resistencia - Límite con Paragua Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes	453.241.851	3.748.957	11.356.947	11.356.946	99,19	0,75	0,00	0,79
			6			•								
				21		Ruta Nacional N° 35 - Villa Mackena - Holmberg (Puente sobre Arroyo El Gato) - Progresiva 670,07	9.482.150	15.320.191	26.333.472	18.357.592	43,66	56,34	9,81	21,30
					51	Ruta Nacional N° 35 - Villa Mackena - Holmberg (Puente sobre Arroyo El Gato) - Progresiva 670,07	9.482.150	15.320.191	26.333.472	18.357.592	43,66	56,34	9,81	21,30
				24		Puente sobre Río Malargüe	6.863.573	26.892.439	0	0	,	59,54	0,00	0,00
				25	51	Puente sobre Río Malargüe Puente sobre Río Aluminé	6.863.573 25.455.073	26.892.439 11.220.227	0 1.280.666	0 1.280.665	30,54 51,48	59,54 15,32	0,00 0,00	0,00 0,00
				23	51	Puente sobre Río Aluminé Puente sobre Río Aluminé	25.455.073	11.220.227	1.280.666	1.280.665	51,48	15,32		0,00
x				41		Ruta Nacional Nº 9 - Puente sobre Río Alisos (5)		0	17.683.085	11.080.582	5,86	s/i		s/i
x					52	Ruta Nacional Nº 9 - Puente sobre Río Alisos		0	17.683.085	11.080.582	18,04	s/i	s/i	s/i
				49		(5) RN № 34 - Puente Río Caraparí - Km 1480	14.055.849	7.158.226	7.158.226	2.112.099	56,48	43,52	3,25	4,42
					51	RN Nº 34 - Puente Río Caraparí - Km 1480	14.055.849	7.158.226	7.158.226	2.112.099	56,48	43,52	3,25	4,42
				78		Ruta N° 38 - Aguilares - Monteros - Puente sobre Río Medina - km. 729,20	26.966.376	268.846	15.962.480	15.461.624	63,28	36,72	15,10	20,68
					51	Ruta N° 38 - Aguilares - Monteros - Puente sobre Río Medina - km. 729,20	26.966.376	268.846	15.962.480	15.461.624	63,28	36,72	15,10	20,68
				92		Recuperación Puente Transbordador Nicolás Avellaneda	95.698.608	13.237.706	49.613.052	49.613.051	86,21	13,79	0,00	6,54
					51	Recuperación Puente Transbordador Nicolás Avellaneda	95.698.608	13.237.706	49.613.052	49.613.051	86,21	13,79	0,00	6,54
				97		Ruta Nacional Nº 9 - Tilcara - Humahuaca - Construcción 3 Puentes y Accesos sobre Río Yacoraite	87.041.034	25.377.530	35.661.541	35.661.540	72,47	27,53	7,23	14,29

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
					51	Ruta Nacional Nº 9 - Tilcara - Humahuaca - Construcción 3 Puentes y Accesos sobre Río Yacoraite	87.041.034	25.377.530	35.661.541	35.661.540	72,47	27,53	7,23	14,29
				99		Construcción de Puentes de Menor Volumen de Obra	19.890.179	1.849.192	1.849.192	0	0,00	100,00	25,00	50,00
			9		51	Construcción de Puentes de Menor Volumen de Obra Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase II	19.890.179	1.849.192	1.849.192	0	0,00	100,00	25,00	50,00
			9	5		Ruta Nacional Nº 7, Vía 1 Serranías Puntanas	708.099.158	311.717.679	230.879.519	176.098.442	64,90	35,10	4,91	8,18
				J	51	Ruta Nacional Nº 7, Límite con Córdoba -	229.450.357	133.985.185	53.147.025	46.722.136	67,69	32,31	3,37	7,11
					52	Acceso a Fraga Ruta Nacional Nº 7 - Acceso a Fraga - San	478.648.801	177.732.494	177.732.494	129.376.306	63,08	36,92	5,94	8,90
				7		Luis Ruta Nacional №50 Tramo Pichanal San Ramón de la Nueva Orán	681.409.168	146.539.001	133.618.391	101.129.891	93,16	6,84	4,44	5,37
					51	Ramon de la Nueva Oran Ruta Nacional Nº50 Tramo Pichanal San Ramón de la Nueva Orán	681.409.168	146.539.001	133.618.391	101.129.891	93,16	6,84	4,44	5,37
				9		Ruta Nacional Nº 51, Tramo Campo Quijano - El Túnel Chorrillos	60.116.279	90.693.659	75.693.659	46.351.591	7,54	2,23	1,14	1,70
					52	Ruta Nacional N° 51 - Tramo Campo Quijano - Chorrillos Sección lla Puente N° 2 Km. 35,07 - Puente N° 3 Km. 39.5	60.116.279	90.693.659	75.693.659	46.351.591	62,89	18,56	9,51	14,16
				22		Obras Ruta Nacional 38 Tramo Montero- J. B. Alberdi	293.777.758	599.895	2.678.175	2.678.174	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Obras Ruta Nacional 38 Tramo Montero - J. B. Alberdi	293.777.758	599.895	2.678.175	2.678.174	100,00	0,00	0,00	0,00
				29		Ruta Nac.16 Corredor Bioceánico Norte Tramo Metán - Avia	1.095.847.113	116.099.390	405.439.653	295.326.900	44,06	4,19	1,56	3,60
					51	Ruta Nac.16 Corredor Bioceánico Norte Tramo Metán - Avia	413.101.045	14.987.480	304.327.743	19.823.138	93,81	6,19	0,92	2,52
					52	R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.II	328.096.026	28.634.657	28.634.657	65.734.246	87,68	12,32	1,99	6,83
					57	R.16 - Metán- Avia Terai - Secc .VII	354.650.042	72.477.253	72.477.253	177.763.133	78,09	21,91		18,34
				67		Ruta 16 Pte. Gral. Belgrano	116.646.092	189.570.649	91.004.884	0	21,78	31,17		0,20
					51	Ruta 16 Pte. Gral. Belgrano	116.646.092	189.570.649	91.004.884	0	21,78	31,17	,	0,20
				70		Ruta 3 -Estabilización Cerro Chenque	247.434.197	252.808	22.798.530	22.798.529	72,78	27,22		1,81
			10		51	Ruta 3 -Estabilización Cerro Chenque Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase III	247.434.197	252.808	22.798.530	22.798.529	72,78	27,22	0,89	1,81
				0		R. 22-Chichinales-Neuguén	720 022 720	4 405 000 044	247.040.450	207 025 004	47.05	24.00	4.45	2.04
				8	52	RN22 CHICHINALES- CIPOLLETTI SECC ACC A GODOY ACC A CERVANT	730.832.738 567.072.601	1.195.996.344 346.105.692	317.646.158 115.310.124	267.825.081 165.685.595	47,25 63,60	21,06 36,40		2,64 7,71
					53	RN22 CHICHINALES-CIPOLLETTI SECC ACC CERVANTES ACC JJGOMEZ	155.456.737	336.155.490	2.900.936	5.316.000	24,92	18,02	0,00	0,00
					54	CHICHINALES-CIPOLLETTI ACC A JJGOMEZ-ACC A FERNANDEZ ORO	8.303.400	206.881.448	27.671.233	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					55	R22 CHICHINALES CIPOLLETTI FERNANDEZ ORO-Cipolletti	0	306.853.714	171.763.865	96.823.485	55,52	31,40	5,19	9,32
				9		Ruta Nacional N° 23 - Pilcaniyeu Viejo - Empalme Ruta Nacional N° 237	251.732.819	14.493.935	76.375.611	44.123.523	78,06	26,88	1,13	2,16
					52	Ruta Nacional N° 23 - Pilcaniyeu Viejo - Empalme Ruta Nacional N° 237 - Secciones II	163.396.763	442.636	55.145.795	44.123.523	44,17	55,83	2,23	4,66
					53	Ruta Nacional Nº 23 Pilcaniyeu Viejo - Empalme	88.336.056	14.051.299	21.229.816	0	78,61	21,39	1,21	1,21
				24		R178 - Emp. RNNº 33 - Villa Eloisa	766.625.025	39.405.307	38.580.137	29.010.776	98,19	1,81	0,17	1,34
					51	R178 - Emp. RNNº 33 - Villa Eloisa	766.625.025	39.405.307	38.580.137	29.010.776	98,19	1,81		1,34
				24	-	R 38 Río Marapa (Alberdi) Sec I Acceso a	413.549.139	4.214.650	26.195.272	26.195.271	96,29	3,71		0,76
				31		Aguilares								

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
					51	R 38 Río Marapa (Alberdi) Sec I Acceso a Aguilares	413.549.139	4.214.650	26.195.272	26.195.271	96,29	3,71	0,00	0,76
				39		Rotonda Empalme RP 13 (1)	192.817.075	102.183	1.689.481	1.689.481	100,00	0,00	0,00	0,00
				63	51	Rotonda Empalme RP 13 (1) R.14 - Emp.RP.20 - Emp. RP 17 - Secc.I	192.817.075 654.963.646	102.183 129.756.640	1.689.481 188.839.523	1.689.481	100,00 70,32	0,00 27,40	0,00 3,19	0,00 8,13
				03	51	R.14 - Emp.RP.20 - Emp. RP 17 - Secc.I	654.963.646	129.756.640	188.839.523	188.839.522 188.839.522	70,32	27,40 27,40	3,19	8,13
			11		0.	Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase IV	00 1100010 10	12011 0010 10	.00.000.020	10010001022	. 0,02	21,10	5,.5	3,13
				88		R Nº12 - Avda. Las Palmeras - Avda. Juan Doming.	145.038.334	10.295.569	60.489.121	60.489.120	52,57	29,96	1,93	4,70
					51	R.12 - Avda. Las Palmeras - Avda. Juan	145.038.334	10.295.569	60.489.121	60.489.120	52,57	29,96	1,93	4,70
					51	Doming.								
			12			Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase V								
				1		Accesos a localidades desde Rutas Nacionales	32.641.814	6.794.118	37.389.625	36.301.490	0,00	100,00	25,00	50,00
					51	Accesos a localidades desde Rutas Nacionales	32.641.814	6.794.118	37.389.625	36.301.490	0,00	100,00	25,00	50,00
Х				14		Ruta Provincial Nº 66 - Ameghino - Blaquier (5)		0		2.193.239	0,00	s/i	s/i	s/i
Х					51	Ruta Provincial Nº 66 - Ameghino - Blaquier (5)	044 004 004	0		2.193.239	0,00	s/i	s/i	s/i
				30		R № 9 - Autovía Tramo: Puente Paraguay - Yala	611.821.824	102.143.963	115.914.487	102.397.198	94,37	5,63	0,00	2,97
					51	R № 9 - Autovía Tramo: Puente Paraguay - Puente Ruta A008 - Avenida Circunvalación de	611.821.824 1.560.747.725	102.143.963 289.970.692	115.914.487	102.397.198	94,37	5,63 13,58	0,00 2,44	2,97 4,87
				39		Rosario Ruta A008 - Avenida Circunvalación de	1.560.747.725	289.970.692	387.440.670 387.440.670	387.440.669 387.440.669	86,42 86,42	13,58	2,44	4,87
					51	Rosario R Nº 226 - Empalme RP Nº 65 - Empalme RN	114.155.799	31.926.344	11.926.344	0		0,00	0,00	0,00
				40		Nº 33 R Nº 226 - Empalme RP Nº 65 - Empalme RN	114.155.799	31.926.344	11.926.344	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Nº 33 S1 Ruta Nacional Nº 86 - Posta Cambio Zalazar -	1.420.232.619	3.836.924	52.704.633	0	67,34	0,00	0,00	0,00
				47		Límite con Salta  R Nº 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con	1.420.232.619	3.836.924	52.704.633	0		0,00	0,00	0,00
					51	Salta - Sección I: Salazar - El Remanzo	1. 120.202.010	0.000.021	02.701.000	· ·	100,00	0,00	0,00	0,00
				70		R Nº 150 - Las Flores Límite Internacional con Chile	116.260.561	55.464.933	1	0	80,62	0,00	0,00	0,00
					51	R Nº 150 - Las Flores Límite Internacional con Chile	116.260.561	55.464.933	1	0	80,62	0,00	0,00	0,00
			13			Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI								
				17		RN №118 Empalme RN №12-Empalme RN №5	11.964.572	1.735.350	1.735.350	0	74,47	25,53	0,00	0,00
					51	RN Nº118 Empalme RN Nº12-Empalme RN Nº5	11.964.572	1.735.350	1.735.350	0	74,47	25,53	0,00	0,00
х				26		Ruta Nacional Nº 7 - Acceso Este a Mendoza (5)		0	637.071	0	0,00	s/i	s/i	s/i
х					51	Ruta Nacional Nº 7 - Acceso Este a Mendoza (5)		0	637.071	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				36		RN Nº3 Hito 1-San Sebastián	763.308.898	9.791.249	153.678.200	137.634.796	95,51	4,49	0,14	2,31
				<b>5</b> 7	51	RN Nº3 Hito 1-San Sebastián	763.308.898	9.791.249	153.678.200	137.634.796	95,51	4,49	0,14	2,31
				57	51	RN Nº9 Villa del Totoral-Límite con Chile RN Nº9 Villa del Totoral-Límite con Chile	366.042.759 366.042.759	297.880.059 297.880.059	97.880.059 97.880.059	36.085.997 36.085.997	76,07 76,07	23,93 23,93	2,11 2,11	3,20 3,20
				00	01	RN Nº40 Luján de Cuyo Tunuyán-Sección III	258.596.645	43.308.174	78.584.568	78.584.567	100,00	0,00	0,00	0,00
				60		Anchoris RPNº96						,	, -	•

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
					51	RN Nº40 Luján de Cuyo Tunuyán-Sección III	258.596.645	43.308.174	78.584.568	78.584.567	100,00	0,00	0,00	0,00
				67		Anchoris RPN⁰96 Ruta Nacional Nº 40 Acceso Sur a Mendoza	0	197.727.486	236.028.985	28.222.711	26,01	3,35	1,71	2,64
					51	RN N°40-RPN°2(Calle Azcuénaga)-RN N°7 (Cóndor)-Etapa I:Calle Paso-Km. 3.287- Empalme RN N°7-Km.3.295-Mendoza	0	197.727.486	236.028.985	28.222.711	51,99	6,70	3,41	5,26
				72		Pavimentación de Calles Colectoras Monteros - San Martín de	19.697.540	15.320.191	15.320.191	9.172.519	77,18	22,82	0,00	3,38
					51	Pavimentación de Calles Colectoras Monteros - San Martín de	19.697.540	15.320.191	15.320.191	9.172.519	77,18	22,82	0,00	3,38
				74		Ruta Nacional Nº 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Tramo: Los Menu	733.641.754	45.354.229	130.846.302	130.651.601	80,47	19,53	1,56	3,37
					51	Ruta Nacional Nº 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Tramo: Los Menu	365.005.849	21.760.170	21.760.170	130.651.601	91,15	8,85	3,15	6,81
					52	Ruta Nacional Nº 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Tramo:Maquincha	368.635.905	23.594.059	109.086.132	0	70,00	30,00	0,00	0,00
				75		Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: El Sosneado - Pareditas - Pro	919.866.122	192.362.109	745.901.394	584.325.438	62,76	27,71	6,25	11,29
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: El Sosneado - La Jaula - Provi	693.255.358	163.911.587	717.450.872	562.598.938	46,85	39,86	9,17	16,56
					52	Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: La Jaula - Empalme Ruta Provin	226.610.764	28.450.522	28.450.522	21.726.500	96,82	1,73	0,00	0,00
				78		Repavimentación Ruta Nacional Nº 11 - Tramo: Rotonda Cruz d	323.569.709	48.623.370	90.259.025	90.259.023	83,74	16,26	5,25	10,76
					51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 11 - Tramo: Rotonda Cruz d	323.569.709	48.623.370	90.259.025	90.259.023	83,74	16,26	5,25	10,76
				80		Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional № 22 - Tramo	253.055.860	105.385.922	106.382.302	90.169.201	54,20	18,95	7,67	12,49
					51	Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 22 - Tramo	253.055.860	105.385.922	106.382.302	90.169.201	54,20	18,95	7,67	12,49
				86		Ruta Nacional Nº 75 - Tramo: Las Padercitas - Dique Los Sauce	77.922.063	333.805.725	123.805.725	62.685.207	10,06	46,93	3,13	5,83
					51	Ruta Nacional Nº 75 - Tramo: Las Padercitas - Dique Los Sauce	77.922.063	333.805.725	123.805.725	62.685.207	10,06	46,93	3,13	5,83
				88		Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Los Tambillos - Río Miranda - (1)	1.165.718.159	41.833.103	11.833.103	4.409.863	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Los Tambillos - Río Miranda - (1)	1.165.718.159	41.833.103	11.833.103	4.409.863	100,00	0,00		0,00
				89		Construcción Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 20 - Tramo: C	0	47.875.596	17.875.596	0	0,00	2,78		0,00
					51	Construcción Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 20 - Tramo: C Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional	0	47.875.596	17.875.596	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				96		Nº 3 - San Antonio	420.295.581	56.500	56.500 56.500	0	,	0,00	0,00	0,00
					51	Repayimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - San Antonio	420.295.581	56.500		58.460.197	,	0,00		0,00
				97		Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - Ruta Provi Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional	489.630.989 489.630.989	27.401.775 27.401.775	58.460.197 58.460.197	58.460.197	95,99 95,99	4,01 4,01	0,00	0,00
					51	Nº 3 - Ruta Provi Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional	485.124.606	738.914	738.914	0 30.400.197		3,90		0,00
				98		Nº 3 - Sierra Gran Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional	485.124.606	738.914	738.914	0		3,90		0,00
x					51	Nº 3 - Sierra Gran Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional	700.124.000	736.914	13.856.511	13.856.511	2,94	5,90 s/i		
				99		№ 251 General Conesa - Acceso a San Antonio Oeste - Río Negro (5)		Ü	10.000.011	10.000.011	2,04	3/1	3/1	3/1

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera	Crédito inicial	Vigente al	Devengado al	Ejec. Física	Programado Vig. al	Ejecutado	Ejecutado al
oui	OA!	' y	Op.	',	0.5	Beschpeion	acum. al 2016	2017	30/06/2017	30/06/2017	acum. al 2016	30/06/2017	2º trim	30/06/2017
х					51	Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 251 General Conesa - Acceso a San Antonio Oeste - Río Negro (5)		0	13.856.511	13.856.511	2,94	s/i	s/i	s/i
			14			Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII								
				2		Construcción Autopista Camino del Buen Ayre y Repavimentaci	2.975.457.945	1.284.002.374	1.414.155.752	1.119.737.585	25,65	35,44	2,84	5,75
					51	Construcción Autopista Camino del Buen Ayre - Tramo I: Acce	1.447.971.199	348.727.706	570.157.941	248.572.929	48,32	51,68	2,14	4,94
					52	Construcción Autopista Camino del Buen Ayre - Tramo II: Acce	709.387.150	615.639.598	499.602.113	278.653.521	22,68	38,66	4,58	7,58
					53	Construcción Autopista Camino del Buen Ayre - Tramo III: Rut	746.506.833	299.451.898	150.179.198	592.511.135	26,71	36,65	4,59	11,33
					54	Construcción Autopista Camino del Buen Ayre - Tramo IV : Rut	71.592.763	20.183.172	194.216.500	0	2,33	13,63	0,00	0,00
				4		Ruta Nacional Nº 9 Av. Circunvalación - Canal San	90.528.181	16.490.425	96.352.595	96.352.594	43,71	56,29	9,80	18,24
					51	Ruta Nacional № 9 Av. Circunvalación - Canal San	90.528.181	16.490.425	96.352.595	96.352.594	43,71	56,29	9,80	18,24
				19		Ruta Nacional N° 7 - Empalme ex Ruta Nacional N° 7 y Actual Ruta Nacional N° 7 (1)	303.163.999	25.378.362	25.378.362	13.009.666	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 7 - Empalme ex Ruta Nacional N° 7 y Actual Ruta Nacional N° 7 (1)	303.163.999	25.378.362	25.378.362	13.009.666	100,00	0,00	0,00	0,00
				28		Ruta Nacional Nº 127 - Federal - Empalme Ruta Nacional Nº 14	88.469.265	537.692	30.297.814	30.297.813	13,91	9,76	3,99	4,30
					52	Ruta Nacional Nº 127 - Federal - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Sección I: Federal Km. 203,31- Miñones Km. 227,56	56.177.870	268.846	30.028.968	2.674.204	56,97	19,86	0,78	1,56
					53	Ruta Nacional Nº 127 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Sección III: La Hierra Km. 259,27 - Límite con Corrientes Km. 292,23	32.291.395	268.846	268.846	27.623.609	26,08	34,12	19,44	20,41
				29		Ruta Nacional Nº 18 - Tramo I: Intersección Ruta Nacional Nº 12 - Intersección Ruta Provincial Nº 32	1.129.643.654	422.324.735	177.124.281	135.742.954	57,44	17,02	2,06	4,58
					51	Ruta Nacional № 18 - Tramo I: Intersección Ruta Nacional № 12 - Intersección Ruta Provincial № 32	1.129.643.654	422.324.735	177.124.281	135.742.954	57,44	17,02	2,06	4,58
x				30		Ruta Nacional Nº 18 - Tramo II: Intersección Ruta Provincial Nº 32 - Intersección Ruta Provincial Nº 6 (5)		0	803.352	169.730	0,12	s/i	s/i	s/i
x					51	Ruta Nacional Nº 18 - Tramo II: Intersección Ruta Provincial Nº 32 - Intersección Ruta Provincial Nº 6 (5)		0	803.352	169.730	0,12	s/i	s/i	s/i
				32		Ruta Nacional Nº 18 - Tramo IV: Intersección Ruta Provincial Nº 20 - Progresiva 180+606	1.062.945.854	290.606.421	156.822.505	156.726.738	62,39	32,24	2,44	4,26
					51	Ruta Nacional Nº 18 - Tramo IV: Intersección Ruta Provincial Nº 20 - Progresiva 180+606	1.062.945.854	290.606.421	156.822.505	156.726.738	62,39	32,24	2,44	4,26
				36		Ruta Nacional Nº 73 - Anguinán - Empalme Ruta Nacional N° 75 - Sección II	625.939.375	7.794.082	1	0	48,39	10,68	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 73 - Anguinán - Empalme Ruta Nacional Nº 75 - Sección II	625.939.375	7.794.082	1	0	48,39	10,68	0,00	0,00
				43		Ruta Nacional Nº 145 - Bardas Blancas - Hito Pehuenche - Km. 0 - Km. 13	327.914.041	18.794.564	63.330.441	43.014.143	93,36	6,64	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 145 - Bardas Blancas - Hito Pehuenche - Km. 0 - Km. 13	327.914.041	18.794.564	63.330.441	43.014.143	93,36	6,64	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
•	•			56		Ruta Nacional Nº 158 - San Francisco - Las Varillas - Km. 0 - Km. 35,00	7.988.803	24.332.059	4.332.059	150.480	5,60	43,57	0,00	0,26
					51	Ruta Nacional № 158 - San Francisco - Las Varillas - Km. 0 - Km. 35,00	7.988.803	24.332.059	4.332.059	150.480	5,60	43,57	0,00	0,26
				60		Ruta Nacional Nº 11 Autovía Empalme Ruta Provincial N° 13 - Resistencia	244.031.542	103.884.847	103.884.847	48.931.459	22,00	58,50	1,06	2,56
					51	Ruta Nacional Nº 11 Autovía Empalme Ruta Provincial N° 13 - Resistencia	244.031.542	103.884.847	103.884.847	48.931.459	22,00	58,50	1,06	2,56
				69		Ruta Nacional № 40 Villa Aberastain - San Juan Km. 3444,89 - Km. 3456,72	0	6.867.316	55.997.135	37.177.520	4,70	20,07	2,00	3,39
					52	Ruta Nacional N°40 - Valle Aberastain - San Juan - Calle 8 Km.3.452 - Calle 5 Km.3.456 - San Juan	0	6.867.316	55.997.135	37.177.520	14,69	60,22	5,99	10,15
				72		Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 1B) Distribuidor Ruta Provincial Nº 39 - Ruta Provincial Nº 192 (	214.771.155	188.784.924	326.612.313	234.985.752	55,53	22,24	6,70	20,31
					51	Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 1B) Distribuidor Ruta Provincial Nº 39 - Ruta Provincial N° 192 (		188.784.924	326.612.313	234.985.752	55,53	22,24	6,70	20,31
				73		RN Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 2) Arroyo Grivas Km. 78,13-Puente sobre Arroyo Gomez Km. 116,99 Prog. 8.460	441.506.243	462.848.915	533.616.174	361.357.138	30,37	59,52	4,77	10,64
					51	R N Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 2A) Arroyo Grivas Km. 78,13 - Arroyo Giles Km. 104,37 - Duplicación de Calzada	407.323.574	433.233.922	395.269.815	305.297.263	41,77	58,23	4,47	11,41
					52	RN Nº 8-Autopista Pilar-Pergamino (Tramo: 2B)-Aº Giles Km.104,37 Progr. 25.345,62-Puente sobra Aº Gomez km. 116,99 Progr. 8.460	34.182.669	29.614.993	138.346.359	56.059.876	6,68	62,21	5,38	9,02
				74		R N Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 3 y 4) Puente sobre Aº Gomez Km. 116,99 Progresiva 8.460 - Aº Helves Km. 168,76	66.453.766	271.073.032	223.277.095	181.666.267	5,99	51,37	6,29	11,44
					51	RN Nº 8 Autopista Pilar-Pergamino (Tramo: 3) Puente Aº Gomez Km. 116,99 Progr.8.460- Puente Aº Cahuané Km. 143,10 Progr.34.587	45.537.036	135.536.516	54.836.094	90.049.558	7,38	52,93	5,70	11,69
					52	R N Nº 8 - Autopista Pilar - Pergamino (Tramo:4) - Arroyo Cahuané Km. 143,10 - Arroyo Helves Km. 168,76 - Duplicación de	20.916.730	135.536.516	168.441.001	91.616.709	4,57	49,79	6,90	11,19
				75		Calzada Ruta Autopista Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 5 y 6) Partido de Arrecifes Aº Helves Km. 168,76 - Fontezuela Km.	114.442.591	164.049.511	314.287.163	167.164.036	8,48	63,18	2,68	4,67
					51	213,76 Ruta Autopista N  8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 5) Partido de Arrecifes A  Helves Km. 168,76 - Km. 183,76	99.491.305	152.911.759	216.172.244	89.504.493	17,44	49,54	4,28	8,51
					52	R N Nº 8 - Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 6A) Todd - Fontezuela Km.183,76 - Km. 198,76	11.364.420	5.677.819	92.654.986	64.517.998	3,82	46,17	3,22	4,25
					53	R N Nº 8 - Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 6B) Todd - Fontezuela Km. 198,76 - Km. 213,76	3.586.866	5.459.933	5.459.933	13.141.545	2,33	97,67	0,15	0,40
				76		R N Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 7) Acceso a Fontezuela a Fin de Autopista (Km. 213,76 - Km. 237,5)	566.654.306	396.969.900	350.684.358	245.749.420	37,26	62,74	5,33	9,58

							Eigo Eineneier	Crádita inicial	Vigorts al	Dovonesda al	Ejec.	Programado	Figures	Eigeute de al
Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Física acum. al 2016	Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
			15		51	R N Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 7) Acceso a Fontezuela a Fin de Autopista (Km. 213,76 - Km. 237,5) Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase	566.654.306	396.969.900	350.684.358	245.749.420	37,26	62,74	5,33	9,58
				11		VIII Ruta Nacional Nº 7 - Autovía San Andrés de Giles - Junín	56.347.091	541.797.335	189.489.850	76.344.113	1,08	20,58	1,65	2,11
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía San Andrés de Giles - Junín - Sección I	0	269.038.516	0	0	0,00	37,50	5,45	5,45
					55	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía San Andrés de Giles - Junín - Sección V	56.347.091	272.758.819	189.489.850	76.344.113	5,26	66,88	3,22	5,43
				17		Ruta Nacional Nº 12 - Cerro Cora - San Ignacio	171.330.310	21.673.688	100.367.119	90.314.553	15,34	25,06	1,98	4,30
					52	Ruta Nacional № 12-Santa Ana-San Ignacio - Empalme Ruta Provincial №3 (Cerro Cora) - San Ignacio, Sección: Km.1368 - Km. 1382,2	171.330.310	21.673.688	100.367.119	90.314.553	32,88	53,70	4,24	9,22
				38		Ruta Nacional Nº A026 - Construcción de Accesos y Enlaces en la Localidad de San Antonio Oeste	74.667.312	257.587	125.712.674	106.153.546	49,64	25,18	0,00	0,02
					51	Ruta Nacional Nº A026 - Construcción de Accesos y Enlaces en la Localidad de San Antonio Oeste	74.667.312	257.587	125.712.674	106.153.546	49,64	25,18	0,00	0,02
				42		Ruta Nacional № 7 - Luján - San Andrés de Giles - Sección:Paso por San Andrés de Giles	1.662.227	34.261.385	101.498.474	48.735.340	0,31	99,69	3,60	5,26
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Luján - San Andrés de Giles - Sección:Paso por San Andrés de Giles	1.662.227	34.261.385	101.498.474	48.735.340	0,31	99,69	3,60	5,26
				48		Ruta Nacional Nº 40 Nonogasta Km. 3857 - Chilecito Km. 3870	171.931.236	56.884.818	82.317.517	82.317.516	99,99	0,01	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Nonogasta Km. 3857 - Chilecito Km. 3870	171.931.236	56.884.818	82.317.517	82.317.516	99,99	0,01	0,00	0,00
				97		Ruta Nacional N°11 - Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N°81 - Tatane Km.1.140 - Km.1.160 - Formosa	201.050.564	86.852.259	143.748.106	120.597.906	51,78	41,33	11,91	17,62
					51	Ruta Nacional N°11 - Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N°81 - Tatane Km.1.140 - Km.1.160 - Formosa	201.050.564	86.852.259	143.748.106	120.597.906	51,78	41,33	11,91	17,62
				98		Ruta Nacional N°11 - Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N°81 - Km.1.160 - Acceso Sur a Formosa Km.1.170 - Formosa	69.804.880	82.370.656	86.871.355	86.871.354	16,97	49,82	7,93	12,68
					51	Ruta Nacional N°11 - Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N°81 - Km.1.160 - Acceso Sur a Formosa Km.1.170 - Formosa	69.804.880	82.370.656	86.871.355	86.871.354	16,97	49,82	7,93	12,68
			16	16		Obras de Mejoramiento y Reposición de Puentes - Fase II Ruta Nacional N° 16 - Joaquín V. Gonzalez - Metán - Puente sobre Río Juramento - Salta	3.572.595	12.524.261	46.020.324	37.452.592	29,24	70,76	17,11	44,26
					51	Ruta Nacional Nº 16 - Joaquín V. Gonzalez - Metán - Puente sobre Río Juramento - Salta	3.572.595	12.524.261	46.020.324	37.452.592	29,24	70,76	17,11	44,26
				20		Ruta Nacional N° 20 - Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 5 B - Empalme Ruta Nacional N° 79 (Quines) - Sección: Puente Km. 264	0	6.441.904	6.441.904	0	0,00	25,00	9,87	9,87

24 Ovanta - Límite con Tucumán - Sección: Bañado de Ovanta Ruta Nacional Nº 64 - Tramo: Bañado de 562.692 14.530.321 14.530.321 13.136.892 13,78 86,22  51 Ovanta - Límite con Tucumán - Sección: Bañado de Ovanta Ruta Nacional Nº 3 - Tramo: Límite Río Negro 0 15.013.787 0 0,00 12,50  25 //Chubut - Puerto Madryn - Sección: Puente sobre Arroyo Verde (Km. 1.307,15)	
Provincial N° 5 B - Empalme Ruta Nacional N° 79 (Quines) - Sección: Puente Km. 264  Ruta Nacional N° 64 - Tramo: Bañado de 562.692 14.530.321 13.136.892 13,78 86,22  Ovanta - Límite con Tucumán - Sección: Bañado de Ovanta Ruta Nacional N° 64 - Tramo: Bañado de 562.692 14.530.321 14.530.321 13.136.892 13,78 86,22  Ovanta - Límite con Tucumán - Sección: Bañado de Ovanta - Límite con Tucumán - Sección: Bañado de Ovanta Ruta Nacional N° 3 - Tramo: Límite Río Negro 0 15.013.787 15.013.787 0 0,00 12,50  Chubut - Puerto Madryn - Sección: Puente sobre Arroyo Verde (Km. 1.307,15)	27,45 37,79 27,45 37,79 0,00 0,00
24 Ovanta - Límite con Tucumán - Sección: Bañado de Ovanta Ruta Nacional Nº 64 - Tramo: Bañado de 562.692 14.530.321 14.530.321 13.136.892 13,78 86,22  51 Ovanta - Límite con Tucumán - Sección: Bañado de Ovanta Ruta Nacional Nº 3 - Tramo: Límite Río Negro 0 15.013.787 0 0,00 12,50  25 /Chubut - Puerto Madryn - Sección: Puente sobre Arroyo Verde (Km. 1.307,15)	27,45 37,79 0,00 0,00
Ruta Nacional N° 64 - Tramo: Bañado de 562.692 14.530.321 14.530.321 13.136.892 13,78 86,22 51 Ovanta - Límite con Tucumán - Sección: Bañado de Ovanta Ruta Nacional N° 3 - Tramo: Límite Río Negro 0 15.013.787 15.013.787 0 0,00 12,50  25 /Chubut - Puerto Madryn - Sección: Puente sobre Arroyo Verde (Km. 1.307,15)	0,00 0,00
Ruta Nacional N° 3 - Tramo: Límite Río Negro 0 15.013.787 15.013.787 0 0,00 12,50 25 /Chubut - Puerto Madryn - Sección: Puente sobre Arroyo Verde (Km. 1.307,15)	
	0,00 0,00
Ruta Nacional N° 3 - Tramo: Límite Río Negro 0 15.013.787 15.013.787 0 0,00 12,50 51 /Chubut - Puerto Madryn - Sección: Puente sobre Arroyo Verde (Km. 1.307,15) Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IX	
17  Ruta Nacional N°12 - Intersección Ruta  9  Nacional N°9 - Intersección Ruta Nacional N°6 ·	8,84 8,84
Planta Zárate - Buenos Aires Ruta Nacional N°12 - Intersección Ruta 0 11.761.969 11.761.969 0 0,00 75,00 51 Nacional N°9 - Intersección Ruta Nacional N°6 ·	8,84 8,84
19 Pehuenche - Tramo: Bardas Blancas - Las	18,39 38,27
Loicas - Mendoza Ruta Nacional N°145 - Bardas Blancas - Hito 26.731.758 35.285.908 65.202.657 25.603.656 44,74 55,26 51 Pehuenche - Tramo: Bardas Blancas - Las Loicas - Mendoza	18,39 38,27
26 Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento 2 CREMA II (Préstamo 4295)	
97 Malla 117 B 125.554.608 1.307.462 6.977.531 0 98,74 1,26 51 Malla 117 B 125.554.608 1.307.462 6.977.531 0 98,74 1,26 CREMA III (8º Préstamo "Gestión de Activos	0,56 1,24 0,56 1,24
S Viales") 6 Malla 113- II 0 122.411.005 82.000.000 0 0,00 4,44	0,00 0,00
51 Malla 113- II 0 122.411.005 82.000.000 0 0,00 4,44	0,00 0,00
10 Malla 330 198.181.213 1.527.367 32.577.401 21.399.219 99,62 0,35 51 Malla 330 198.181.213 1.527.367 32.577.401 21.399.219 99,62 0,35	0,00 0,00
51 Malla 330 198.181.213 1.527.367 32.577.401 21.399.219 99,62 0,35 20 Malla 104 - II 99.207.677 1.255.948 12.888.654 12.888.653 99,20 0,80	0,00 0,00 0,00 0,80
51 Malla 104 - II 99.207.677 1.255.948 12.888.654 12.888.653 99,20 0,80	0,00 0,80
25 Malla 312 - II (1) 158.613.942 1.294.036 10.958.466 1.976.260 100,00 0,00 51 Malla 312 - II (1) 158.613.942 1.294.036 10.958.466 1.976.260 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
x 27 Malla 507 - II - Provincia de Corrientes (5) 0 9.134.731 8.132.579 2,64 s/i	s/i s/i
x 51 Malla 507 - II - Provincia de Corrientes (5) 0 9.134.731 8.132.579 2,64 s/i	s/i s/i
30 Malla 133 222.146.173 739.542 42.989.109 40.954.464 90,45 9,55 51 Malla 133 222.146.173 739.542 42.989.109 40.954.464 90,45 9,55	0,00 0,00 0,00 0,00
x 31 Malla 209 C - Provincia de Santa Fe (5) 0 1.005.788 0 0,00 s/i	s/i s/i
x 51 Malla 209 C - Provincia de Santa Fe (5) 0 1.005.788 0 0,00 s/i 32 Malla 212 232.570.902 29.595.096 29.595.096 7.741.862 67,74 17,60	s/i s/i 0,46 0,92
51 Malla 212 232.570.902 29.595.096 29.595.096 7.741.802 67,74 17,60	0,46 0,92
33 Malla 230 0 123.233.093 73.000.000 0 0,00 4,44	0,00 0,00
51 Malla 230 0 123.233.093 73.000.000 0 0,00 4,44 37 Malla 532 53.530.712 74.171.383 165.027.012 165.027.011 20,37 42,47	0,00 0,00 6,99 20,30
51 Malla 532 53.530.712 74.171.383 165.027.012 165.027.011 20,37 42,47	6,99 20,30
	11,14 21,14
51 Malla 201A - II 71.323.285 55.247.290 115.166.539 115.166.538 17,96 43,75 43 Malla 201B - II 0 68.827.604 31.840.111 0 0,00 4,44	11,14 21,14 6,46 6,46

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
			•		51	Malla 201B - II	0	68.827.604	31.840.111	0	0,00	4,44	6,46	6,46
				47		Malla 504 - II	325.713.983	20.000.000	21.991.379	21.991.378	99,04	0,96		0,94
					51	Malla 504 - II	157.305.704	10.000.000	10.000.000	12.849.494	99,47	0,53		0,51
						RN14 MALLA 539 CAMPO GRANDE EMP	168.408.279	10.000.000	11.991.379	9.141.884	98,65	1,35		1,34
					52	RP20					,	,	,	,
			4			CREMA IV - FTN								
				1		Malla 130	0	15.320.191	5.320.191	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 130	0	15.320.191	5.320.191	0	0,00	4,44		0,00
				4		Malla 313 A - Provincia de Mendoza	109.864.550	1.127.212	22.005.268	17.832.243	95,07	4,93	0,00	0,00
					51	Malla 313 A - Provincia de Mendoza	109.864.550	1.127.212	22.005.268	17.832.243	95,07	4,93	0,00	0,00
				6		Malla 334 (1)	104.514.371	3.712.222	7.449.271	6.555.842	100,00	0,00	1,16	1,16
					51	Malla 334 (1)	104.514.371	3.712.222	7.449.271	6.555.842	100,00	0,00	1,16	1,16
				12		Malla 506 - II	0	88.705.363	10.294.556	0	0,00	4,44	10,82	10,82
					51	Malla 506 - II	0	88.705.363	10.294.556	0	0,00	4,44	10,82	10,82
				15		Malla 435	0	42.681.081	11.604.006	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 435	0	42.681.081	11.604.006	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				19		Malla 535	0	56.087.534	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 535	0	56.087.534	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
Х				21		Malla 107 B - II - Provincia de Chubut (5)		0	708.053	0	0,00	s/i		s/i
Х					51	Malla 107 B - II - Provincia de Chubut (5)		0		0	0,00	s/i		s/i
				22		Malla 111 - II	54.385.106	270.340	270.340	0	54,86	0,00		0,00
					51	Malla 111 - II	54.385.106	270.340	270.340	0	54,86	0,00		0,00
				23		Malla 120 - II	241.975.455	2.822.116	31.817.700	31.817.699	99,96	0,04		0,49
					51	Malla 120 - II	241.975.455	2.822.116	31.817.700	31.817.699	99,96	0,04		0,49
				25		Malla 208 - II	196.536.779	2.663.919	14.362.927	8.042.616		0,41		1,04
					51	Malla 208 - II	196.536.779	2.663.919	14.362.927	8.042.616		0,41		1,04
				26		Malla 209A - II	0		1	0	,	4,44		0,00
					51	Malla 209A - II	0		1	0	,	4,44		0,00
				30		Malla 401A - II	249.771.858	15.320.191	27.754.975	26.854.887	96,24	3,76		0,98
				2.	51	Malla 401A - II	249.771.858	15.320.191	27.754.975	26.854.887	96,24	3,76		0,98
x				34		Malla 503 - II - Provincia de Corrientes (5)		0		81.226.848	7,44	s/i		s/i
x					51	Malla 503 - II - Provincia de Corrientes (5)		0	82.492.136	81.226.848	7,44	s/i		s/i
				36		Malla 211	71.276.040	29.117.683	50.864.491	46.958.203	36,88	36,07		4,36
					51	Malla 211	71.276.040	29.117.683	50.864.491	46.958.203	36,88	36,07		4,36
				37		Malla 536 - I	143.185.405	1.464.112	7.616.463	7.616.462		0,66		0,65
				00	51	Malla 536 - I	143.185.405	1.464.112	7.616.463	7.616.462	99,34	0,66		0,65
				39	<b>54</b>	Malla 630 - I	150.438.752	75.153.525	854.328	0		45,94		0,00
				45	51	Malla 630 - I	150.438.752	75.153.525	854.328	0	,	45,94		0,00
				45	51	Malla 114 Malla 114	26.260.962	34.374.143	1	0	8,88	21,87		0,00
				48	31	Malla 634	26.260.962 133.499.266	34.374.143 62.761.295	276.756.835	276.756.834	8,88 53,56	21,87 30,96		0,00 16,69
				+0	51	Malla 634	133.499.266	62.761.295	276.756.835	276.756.834	53,56	30,96		16,69
				54	Ji	Malla 308	166.208.814	16.910.898	17.333.058	12.691.011	64,41	35,59		1,24
				J <del>-1</del>	51	Malla 308	166.208.814	16.910.898	17.333.058	12.691.011	64,41	35,59		1,24
x				66	J1	Malla 314 (5)	100.200.014	0.910.098	7.756.516	0 12.091.011		55,59 s/i		s/i
x				50	51	Malla 314 (5)		0	7.756.516	0	,	s/i		s/i
^				70	J.	Malla 339	0	44.430.782	24.288.250	6.935.626	,	52,52		18,23
				. •	51	Malla 339	0	44.430.782	24.288.250	6.935.626	1,52	52,52		18,23
				71	٠.	Malla 635	0	58.619.218	74.206.593	74.206.592		50,10		16,54
					51	Malla 635	0	58.619.218	74.206.593	74.206.592		50,10		16,54
				72	٠.	Malla 137	0	73.098.255	1	0		4,44		0,00
				_	51	Malla 137	0	73.098.255	1	0		4,44		0,00
				77	٠.	Malla 409 A	0	101.080.606	24.208.797	0		4,44		0,00
					51	Malla 409 A	0	101.080.606	24.208.797	0		4,44		0,00
х						Ruta Nacional N°9 - 11 - 33 - 34 - A012 - Malla	ŭ	0		891.960	,	s/i		
·				78		202 B - Santa Fe (5)		· ·			5,50	G/1	3/1	5,1
х						Ruta Nacional N°9 - 11 - 33 - 34 - A012 - Malla		0	1.620.063	891.960	0,98	s/i	s/i	s/i
					51	202 B - Santa Fe (5)		v	020.000	001.000	0,00	3/1	3/1	5/1
				80		Malla 235	0	93.802.490	33.802.490	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 235	0	93.802.490	33.802.490	0		4,44		0,00
				81	-	Malla 540	0	63.954.228	125.893.263	125.893.262	6,98	49,61		21,49
							•				2,20	,	,	,

Second   Part							_		п	п					
11   Marie God	Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	•		_	-	acum. al	Vig. al	-	-
Second Color	l				1	51	Malla 540	0	63.954.228	125.893.263	125.893.262		49,61	10,49	21,49
83 Mails 641 13.14 394 68.30.268 173.055.057 173.055.058 15.5 15.6 43.43 0.76 15.6 16.6 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.					82		Malla 439								6,35
Mails 401 D - Tournain - Samisago del Essero   0   22,250,252   22,250,252   0   0,00   4,44   0,00   0,00						51									6,35
Mails 400 - Tucumin - Sentego oni Estato   1					83										15,64
Mail 408 D. Tucumin - Sarteago del Estero   2.2.250.075   2.2.250.075   2.2.250.075   0.000   4.44   0.00						51									
B5					84		Ţ								
51   Maile 402 - A   0.00   0.7405.551   3.314.081   0.292.233   3.513.133   90.09   0.64   0.99   2.4     60   Maile 402 - B   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     61   Maile 402 - B   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     62   Maile 402 - B   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     63   Maile 402 - B   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     64   Maile 302   181.024.778   3.535.288   96.496.07   180.496.05   43.04   30.38   15.02   33.34     65   Maile 302   181.024.778   33.655.298   190.496.07   180.496.05   43.04   30.38   15.02   33.34     60   Maile 103   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     64   Maile 103   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     64   Maile 103   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     64   Maile 103   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     64   Maile 103   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     64   Maile 103   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     64   Maile 103   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     64   Maile 103   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     65   Maile 103   0.00					25	51	Ţ								
Be					85	<b>E</b> 1									
51   Maile 402 - 8   80.889,5960   9,390,265   20,687,708   12,873,512   75,16   8,26   400,00   17,00   17,00   18,					86	31									0,00
87 Maila 407 0 0 66,246,586 50,246,686 50,246,886 50,24					00	51									0,00
5   Mails 497   0   65,248,586   56,248,586   75,266,548   1,677   52,44   13,33   17,4   8					87	٥.									17,45
61						51									17,45
1					88		Malla 302	181.024.978	93.563.308	196.498.657	196.498.656	43,04			33,36
Simple   S						51	Malla 302	181.024.978	93.563.308	196.498.657	196.498.656	43,04	30,38	15,62	33,36
91 Mails 301 47.478,161 128,686.822 149.771,641 128,33 46,49 11,19 25,5 92 Mails 103 35,644.441 49.028,002 49.028,002 8.043.765 8,49 48,61 0,22 0,8 94 Mails 12B 0 73,865,444 49.028,002 49.028,002 8.043.765 8,49 48,61 0,22 0,8 95 Mails 10B 0 73,865,444 22,224,135 22,224,135 22,224,134 0,00 4,44 6,61 8,4 96 Mails 12B 0 73,865,444 22,224,135 22,224,135 22,224,134 0,00 4,44 6,61 8,4 97 Mails 109 0 73,283,308 39,818,128 34,376,366 0,00 4,44 6,51 8,4 98 Mails 131 0 61,280,783 22,798,847 0 0,00 4,44 0,00 0,00 99 Mails 131 0 61,280,783 22,798,847 0 0,00 4,44 0,00 0,00 97 Mails 207,794 0 7,754,476 7,754,476 0 0,00 4,44 0,00 0,00 98 Mails 11B 0 7,754,476 7,754,476 0 0,00 4,44 0,00 0,00 99 Mails 11B 0 7,754,476 7,754,476 0 0,00 4,44 0,00 0,00 99 Mails 11B 0 7,754,476 7,754,476 0 0,00 4,44 0,00 0,00 10 Mails 207,794 0 7,754,476 7,754,476 0 0,00 4,44 0,00 0,00 11 Mails 207,794 0 7,754,476 7,754,476 0 0,00 4,44 0,00 0,00 12 Mails 11B 0 0 7,754,776 7,754,476 0 0,00 4,44 0,00 0,00 13 Mails 11B 0 0 7,754,776 7,754,776 0 0,00 4,44 0,00 0,00 14 Mails 131 0 0 61,280,783 22,798,847 0 0,00 4,44 0,00 0,00 15 Mails 11B Mails 18 Mails					90		Malla 129	0	81.247.112	26.587.261	0	0,00	4,44	5,29	7,01
51   Mails 301   47.74   51   28.86   52.2   149.771   611   149.771   611   12.83   46.49   11.19   25.5     Mails 103   35.644.41   49.028.082   49.028.082   80.43.765   8.49   48.81   0.22   0.8     94   Mails 123 B   0 73.655.946   22.224.135   22.224.134   0.00   4.44   6.61   8.4     95   Mails 123 B   0 73.655.946   22.224.135   22.224.134   0.00   4.44   5.12   6.15     96   Mails 123 B   0 73.655.946   22.224.135   22.224.134   0.00   4.44   5.12   6.15     96   Mails 123 B   0 73.655.946   22.224.135   22.224.134   0.00   4.44   5.12   6.15     96   Mails 131   0 8   16.280.763   22.798.947   0 0.00   4.44   0.00   0.00     97   Mails 207304   0 75.849.76   75.849.76   0 0.00   4.44   0.00   0.00     98   Mails 131   0 9   75.849.76   75.849.76   0 0.00   4.44   0.00   0.00     98   Mails 104   0 75.849.76   75.849.76   0 0.00   4.44   0.00   0.00     98   Mails 104   0 75.849.76   75.849.76   0 0.00   4.44   0.00   0.00     98   Mails 104   0 75.849.76   75.849.76   0 0.00   4.44   0.00   0.00     99   Mails 116 A Bahis Blanca - Limite Buenos   0 57.150.147   57.150.147   6.757.70   0.00   4.44   0.00   0.00     1						51									7,01
Maile 103   3.5644.411   4.90.280.802   4.90.280.802   8.043.765   8.49   48.81   0.22   0.8     Maile 123 B   0 7.8565.946   22.224.135   22.224.134   0.00   4.44   6.61   8.4     Maile 123 B   0 7.3655.946   22.224.135   22.224.134   0.00   4.44   6.61   8.4     Maile 123 B   0 7.3655.946   22.224.135   22.224.135   0.00   4.44   6.61   8.4     Maile 123 B   0 7.3655.946   22.224.135   22.224.134   0.00   4.44   6.61   8.4     Maile 109   0 7.3655.946   22.224.135   22.224.135   0.00   4.44   5.12   6.1     Maile 109   0 7.3655.946   22.224.135   0.00   0.44   5.12   6.1     Maile 109   0 7.328.308   38.818.128   34.376.386   0.00   4.44   0.00   0.00     Maile 131   0 6 61.280.763   22.799.847   0 0.00   4.44   0.00   0.00     Maile 131   0 6 61.280.763   22.799.847   0 0.00   4.44   0.00   0.00     Maile 131   0 7.238.308   38.818.128   34.376.386   0.00   4.44   0.00   0.00     Maile 140   0 7.348.763   7.234.976   0 0.00   4.44   0.00   0.00     Maile 140   0 7.348.776   7.349.776   0 0.00   4.44   0.00   0.00     Maile 141   6 8ahis Blanca - Limite Buenos   0 57.150.147   57.150.147   6.757.701   0.00   4.44   0.00   0.00     Maile 141   6 8ahis Blanca - Limite Buenos   0 57.150.147   57.150.147   6.757.701   0.00   4.44   0.00   0.00     Maile 141   6 8ahis Blanca - Limite Buenos   0 57.150.147   57.150.147   6.757.701   0.00   4.44   0.00   0.00     Maile 141   6 8ahis Blanca - Limite Buenos   0 57.150.147   57.150.147   6.757.701   0.00   4.44   0.00   0.00     Maile 141   6 8ahis Blanca - Limite Buenos   0 57.150.147   57.150.147   6.757.701   0.00   4.44   0.00   0.00     Maile 141   6 8ahis Blanca - Limite Buenos   0 57.150.147   57.150.147   6.757.701   0.00   4.44   0.00   0.00     Maile 141   6 8ahis Blanca - Limite Buenos   0 57.150.147   57.150.147   6.757.701   0.00   4.44   0.00   0.00     Maile 141   6 8ahis Blanca - Limite Buenos   0 57.150.147   57.150.147   6.757.701   0.00   4.44   0.00   0.00     Maile 141   7 A   0 6.757.701   0 6.757.701   0.00   4.44   0.00   0.00     Maile 141					91		Malla 301	47.479.161	128.686.522	149.771.641	149.771.641	12,83	46,49	11,19	25,56
51   Mails 123   53   Mails 123   54   44,411   49,026,082   49,028   68,143,765   8,49   48,81   0,22   0,38     51   Mails 123   5   0   73,685,946   22,224,155   22,224,154   0,00   4,44   6,61   8,4     55   Mails 109   0   73,685,946   22,224,155   22,224,154   0,00   4,44   5,12   6,14     56   Mails 109   0   73,685,946   22,224,155   22,224,154   0,00   4,44   5,12   6,14     56   Mails 109   0   73,685,946   22,224,155   22,224,154   0,00   4,44   5,12   6,14     56   Mails 109   0   73,685,946   22,224,155   22,224,154   0,00   0,00   4,44   0,00   0,00     57   Mails 2073,014   0   73,685,946   75,54,976   0   0,00   4,44   0,00   0,00     58   Mails 104   0   73,685,946   75,54,976   0   0,00   4,44   0,00   0,00     59   Mails 104   0   24,15,514   24,15,514   0   0,00   4,44   0,00   0,00     50   Mails 116 A Bahia Blanca - Limite Buenos   0   57,150,147   57,150,147   6,757,701   0,0   4,44   7,44   10,3     50   Mails 116 A Bahia Blanca - Limite Buenos   0   57,150,147   57,150,147   6,757,701   0,0   4,44   7,44   10,3     50   Mails 116 A Bahia Blanca - Limite Buenos   0   57,150,147   57,150,147   6,757,701   0,0   4,44   7,44   10,3     51   Mails 304   0   90,322,809   1   0   0,0   4,44   0,00   0,0     51   Mails 304   0   90,322,809   1   0   0,0   4,44   0,00   0,0     52   Mails 116 A Bahia Blanca - Limite Buenos   0   83,343,283   1   0   0,0   4,44   0,00   0,0     53   Mails 116 B   43,595,417   80,615,931   13,585,168   10,6876,445   24,79   40,11   13,33   25,4     51   Mails 304   0   90,322,809   1   0   0,0   0   4,44   0,0   0,0     51   Mails 109   19,778,25   64,133,82   14,537,287   9,34   44,63,8   22,7     51   Mails 408   19,676,671   7,751,844   13,363,777   13,219,144   8,15   5,43   1,36   2,7     51   Mails 408   19,676,671   7,751,844   13,363,777   13,219,14   8,15   5,43   1,36   2,7     51   Mails 408   19,676,671   7,751,844   13,363,777   13,219,14   8,15   5,43   1,36   2,7     51   Mails 408   19,676,671   7,751,844   13,363,777   13,219,14   8,15   5,43						51									25,56
94 Malla 123 B 0 73.689.46 22.24.135 22.24.134 0.00 4.44 6.61 8.4 6.61 8.4 8.4 8.4 8.6 1 8.4 8.4 8.4 8.6 1 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4					92										0,88
Si						51									0,88
S					94										8,40
Si					0.5	51									8,40
96 Maile 131 0 61-280-763 22-798-847 0 0.00 4,44 0.00 0.00   97 Maile 207/304 0 7.534-976 7.534-976 0 0.00 4,44 0.00 0.00   98 Maile 207/304 0 7.534-976 7.534-976 0 0.00 4,44 0.00 0.00   98 Maile 104 0 2.415.514 2.415.514 0 0.00 4,44 0.00 0.00   4.44 0.00 0.00   99 Maile 16A Bahia Blanca - Limite Buenos 0 2.415.514 2.415.514 0 0.00 4,44 0.00 0.00   4.44 7.44 10.3   7 Maile 207/304 0 7.534-976 7.534-976 7.534-976   99 Maile 16A Bahia Blanca - Limite Buenos 0 5.7150.147 57.150.147 6.757.701 0.00 4,44 7.44 10.3   7 Maile 16A Bahia Blanca - Limite Buenos 0 5.7150.147 57.150.147 6.757.701 0.00 4,44 7.44 10.3   7 Maile 340 0 0 50.322.809 1 0 0.00 4,44 0.00 0.00   8 Maile 340 0 0 90.322.809 1 0 0.00 4,44 0.00 0.00   90 Maile 340 0 0 90.322.809 1 0 0.00 4,44 0.00 0.00   91 Maile 340 0 0 90.322.809 1 0 0.00 4,44 0.00 0.00   92 Maile 340 0 0 90.322.809 1 0 0.00 4,44 0.00 0.00   93 Maile 340 0 0 90.322.809 1 0 0.00 4,44 0.00 0.00   94 Maile 340 0 0 90.322.809 1 0 0.00 4,44 0.00 0.00   95 Maile 340 0 0 90.322.809 1 0 0.00 4,44 0.00 0.00   96 Maile 340 0 0 90.322.809 1 0 0.00 4,44 0.00 0.00   97 Maile 340 0 0 90.322.809 1 0 0.00 4,44 0.00 0.00   98 Maile 340 0 0 90.322.809 1 0 0.00 4,44 0.00 0.00   98 Maile 340 0 0 90.322.809 1 0 0.00 4,44 0.00 0.00   98 Maile 340 0 0 90.322.809 1 0 0.00 4,44 0.00 0.00   98 Maile 340 0 0 90.322.809 1 0 0.00 4,44 0.00 0.00   98 Maile 340 0 0 90.322.809 1 0 0.00 4,44 0.00 0.00   99 Maile 340 0 0 90.322.809 1 0 0.00 4,44 0.00 0.00   90 Maile 340 0 0 90.322.809 1 0 0.00 4,44 0.00 0.00   90 Maile 340 0 0 90.322.809 0 0 0.00 4,44 0.00 0.00   90 Maile 340 0 0 90.322.809 0 0 0.00 4,44 0.00 0.00   90 Maile 340 0 0 90.322.809 0 0 0.00 4,44 0.00 0.00   90 Maile 340 0 0 90.322.809 0 0 0.00 0 0 0,44 0.00 0.00   90 Maile 340 0 0 90.322.809 0 0 0.00 0 0 0,44 0.00 0.00   90 Maile 340 0 0 90.322.809 0 0 0.00 0 0 0,44 0.00 0.00   90 Maile 340 0 0 90.322.809 0 0 0.00 0 0 0,44 0.00 0.00   90 Maile 340 0 0 90.322.809 0 0 0.00 0 0 0,44 0.00 0.00   90 Maile 340 0 0 90.322.809 0 0 0.00 0 0 0,44 0.00 0.00   90 Mail					95	F4									6,12
Maile 197304					06	51									
97 Malia 207/304 0 7.534.976 7.534.976 0 0.00 4.44 0.00 0.00   98 Malia 207/304 0 7.534.976 7.534.976 0 0.00 4.44 0.00 0.00   98 Malia 104 0 2.415.514 2.415.514 0 0.00 4.44 0.00 0.00   98 Malia 104 0 2.415.514 2.415.514 0 0.00 4.44 0.00 0.00   4.44 0.00 0.00					90	51									
S1					97	31									
Second Part					0.	51									0,00
99 Malla 116 A Bahia Blanca - Limite Buenos 0 57.150.147 57.150.147 6.757.701 0,00 4.44 0,00 0,00					98	0.									0,00
Maila 116 A Bahia Blanca - Limite Buenos   0   57.150.147   57.150.147   6.757.701   0,00   4,44   7,44   10.3						51		0							0,00
Maile 116   Bahia Blanca - Limite Buenos   0   57.150.147   57.150.147   6.757.701   0.00   4.44   7.44   10.3					00		Malla 116 A Bahía Blanca - Límite Buenos	0	57.150.147	57.150.147	6.757.701	0,00	4,44	7,44	10,34
Aires - La Pampa					99		Aires - La Pampa								
1 Malla 340 0 90,322,809 1 0 0,00 4,44 0,00 0,00 Malla 340 0 90,322,809 1 0 0,00 4,44 0,00 0,00 Malla 116 B 43,595,417 80,615,931 153,583,168 109,879,445 24,79 40,11 13,33 25,4 16,4 16,4 16,5 16,4 16,4 16,5 16,4 16,4 16,5 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4						51		0	57.150.147	57.150.147	6.757.701	0,00	4,44	7,44	10,34
51 Malia 340 0 90.322.809 1 0 0.00 4,44 0.00 0.00 2 Malia 116 B 43.595.417 80.615.931 153.583.168 109.879.445 24,79 40,11 13,33 25,4 51 Malia 116 B 43.595.417 80.615.931 153.583.168 109.879.445 24,79 40,11 13,33 25,4 3 Malia 117 A 0 83.434.283 1 0 0.00 4,44 0,00 0,0 6 Malia 542 0 72.332.619 4.763.224 0 0,00 4,44 6,59 6,5 51 Malia 542 0 72.332.619 4.763.224 0 0,00 4,44 6,59 6,5 51 Malia 542 0 72.332.619 4.763.224 0 0,00 4,44 6,59 6,5 51 Malia 540 19.778.225 64.133.362 149.537.288 149.537.287 9,34 48,35 20,27 30,1 51 Malia 509 19.778.225 64.133.362 149.537.288 149.537.287 9,34 48,35 20,27 30,1 51 Malia 408 A 0 20.578.290 20.578.290 0 0,00 4,44 0,00 0,0 6 Malia 408 A 0 20.578.290 20.578.290 0 0,00 4,44 0,00 0,0 6 Malia 408 B 196.216.671 7.751.844 13.363.797 13.219.014 89.15 5,43 1,36 2,7 6 Malia 408 B 196.216.671 7.751.844 13.363.797 13.219.014 89.15 5,43 1,36 2,7 6 Malia 408 C 0 139.076.539 89.000.00 0 0,00 4,44 0,00 0,00 6 Malia 312 0 116.402.365 100.000.00 0 0,00 4,44 0,00 0,00 6 Malia 312 0 116.402.365 100.000.00 0 0,00 4,44 0,00 0,00 6 Malia 317B 0 73.308.678 1 0 0,00 4,44 0,00 0,00 6 Malia 117B 0 73.308.678 1 0 0,00 4,44 0,00 0,00 6 Malia 303 - Ruta N° 38 - y Ruta N° 75 - Empalme Ruta Nacional N° 74 (Patquia) - Empalme Ruta				5			CREMA V								
2 Malla 116 B 43.595.417 80.615.931 153.583.168 109.879.445 24,79 40,11 13,33 25,4 43.595.417 80.615.931 153.583.168 109.879.445 24,79 40,11 13,33 25,4 43.595.417 80.615.931 153.583.168 109.879.445 24,79 40,11 13,33 25,4 43.595.417 80.615.931 153.583.168 109.879.445 24,79 40,11 13,33 25,4 43.595.417 80.615.931 153.583.168 109.879.445 24,79 40,11 13,33 25,4 43.595.417 80.615.931 153.583.168 109.879.445 24,79 40,11 13,33 25,4 43.595.417 80.615.931 153.583.168 109.879.445 24,79 40,11 13,33 25,4 43.595.417 80.615.931 153.583.168 109.879.445 24,79 40,11 13,33 25,4 43.595.417 80.615.931 153.583.168 109.879.445 24,79 40,11 13,33 25,4 43.595.417 80.615.931 153.583.168 109.879.445 24,79 40,11 13,33 25,4 43.595.431 153.683.168 109.879.445 24,79 40,11 13,33 25,4 43.595.431 153.683.168 109.879.445 24,79 40,11 13,33 25,4 43.595.431 13,33 25,4 43.595.431 13,33 25,4 43.595.431 13,33 25,4 43.595.431 13,33 25,4 43.595.431 13,33 25,4 43.595.431 13,34 24,34 28,35 20,27 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1					1		Malla 340	0	90.322.809	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
51 Malla 116 B 43.595.417 80.615.931 153.583.168 109.879.445 24,79 40,11 13,33 25,4   3 Malla 117 A 0 83.434.283 1 0 0,00 4,44 0,00 0,0   6 Malla 542 0 72.332.619 4.763.224 0 0,00 4,44 6,59 6,5   7 Malla 542 0 72.332.619 4.763.224 0 0,00 4,44 6,59 6,5   7 Malla 509 19.778.225 64.133.362 149.537.288 149.537.287 9,34 48,35 20,27 30,1   8 Malla 509 19.778.225 64.133.362 149.537.288 149.537.287 9,34 48,35 20,27 30,1   9 Malla 408 A 0 20.578.290 20.578.290 0 0,00 4,44 0,00 0,0   10 Malla 408 A 0 20.578.290 20.578.290 0 0,00 4,44 0,00 0,0   11 Malla 408 B 196.216.671 7.751.844 13.363.797 13.219.014 89,15 5,43 1,36 2,7   13 Malla 408 B 196.216.671 7.751.844 13.363.797 13.219.014 89,15 5,43 1,36 2,7   13 Malla 408 C 0 139.076.539 89.00.000 0 0,00 4,44 0,00 0,0   14 Malla 408 C 0 139.076.539 89.00.000 0 0,00 4,44 0,00 0,0   15 Malla 408 C 0 139.076.539 89.00.000 0 0,00 4,44 0,00 0,0   16 Malla 312 0 116.402.365 100.000.000 0 0,00 4,44 1,197 1,9   19 Malla 117B 0 73.308.678 1 0 0,00 4,44 1,197 1,9   19 Malla 117B 0 73.308.678 1 0 0,00 4,44 0,00 0,0   19 Malla 117B 0 73.308.678 1 0 0,00 4,44 0,00 0,0   10 Malla 303 - Ruta N° 38 - y Ruta N° 75 - 0 73.845.696 54.158.175 0 0,00 4,44 0,00 0,0   10 Malla 117B 0 73.308.678 1 0 0,00 4,44 0,00 0,0   10 Malla 117B 0 73.308.678 1 0 0,00 4,44 0,00 0,0   10 Malla 117B 0 73.308.678 1 0 0,00 4,44 0,00 0,0   11 Malla 303 - Ruta N° 38 - y Ruta N° 75 - 0 73.845.696 54.158.175 0 0,00 4,44 0,00 0,00   12 Empalme Ruta Nacional N° 74 (Patquía) -						51	Malla 340	0	90.322.809	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
3 Malla 117 A 0 83.434.283 1 0 0,00 4.44 0,00 0,0 0,0   6 Malla 542 0 72.332.619 4.763.224 0 0,00 4.44 0,59 6,5 6,5   7 Malla 509 19.778.225 64.133.362 149.537.288 149.537.287 9,34 48,35 20,27 30,1   11 Malla 509 19.778.225 64.133.362 149.537.288 149.537.287 9,34 48,35 20,27 30,1   11 Malla 509 19.778.225 64.133.362 149.537.288 149.537.287 9,34 48,35 20,27 30,1   11 Malla 408 A 0 20.578.290 20.578.290 0 0,00 4,44 0,00 0,0   12 Malla 408 B 196.216.671 7.751.844 13.363.797 13.219.014 89,15 5,43 1,36 2,7   13 Malla 408 B 196.216.671 7.751.844 13.363.797 13.219.014 89,15 5,43 1,36 2,7   14 Malla 408 B 196.216.671 7.751.844 13.363.797 13.219.014 89,15 5,43 1,36 2,7   15 Malla 408 B 196.216.671 7.751.844 13.363.797 13.219.014 89,15 5,43 1,36 2,7   16 Malla 408 C 0 139.076.539 89.00.000 0 0,00 4,44 0,00 0,00   18 Malla 408 C 0 139.076.539 89.00.000 0 0,00 4,44 0,00 0,00   18 Malla 408 C 0 139.076.539 89.00.000 0 0,00 4,44 0,00 0,00   18 Malla 408 C 0 139.076.539 89.00.000 0 0,00 4,44 0,00 0,00   18 Malla 408 C 0 139.076.539 89.00.000 0 0,00 4,44 0,00 0,00   19 Malla 117B 0 73.308.678 1 0 0,00 4,44 1,97 1,9   19 Malla 117B 0 73.308.678 1 0 0,00 4,44 0,00 0,00   19 Malla 117B 0 73.308.678 1 0 0,00 4,44 0,00 0,00   19 Malla 312 0 73.308.678 1 0 0,00 4,44 0,00 0,00   19 Malla 317					2			43.595.417	80.615.931	153.583.168	109.879.445	24,79	40,11	13,33	25,49
51 Malla 117 A 0 83.434.283 1 0 0,00 4,44 0,00 0,00 6,5   6 Malla 542 0 72.332.619 4.763.224 0 0,00 4,44 6,59 6,5 6,5   7 Malla 509 19.778.225 64.133.362 149.537.288 149.537.287 9,34 48,35 20,27 30,1   51 Malla 509 19.778.225 64.133.362 149.537.288 149.537.287 9,34 48,35 20,27 30,1   11 Malla 408 A 0 20.578.290 20.578.290 0 0,00 4,44 0,00 0,0   51 Malla 408 B 196.216.671 7.751.844 13.363.797 13.219.014 89,15 5,43 1,36 2,7   13 Malla 408 B 196.216.671 7.751.844 13.363.797 13.219.014 89,15 5,43 1,36 2,7   13 Malla 408 C 0 139.076.539 89.000.00 0 0,00 4,44 0,00 0,0   18 Malla 408 C 0 139.076.539 89.000.00 0 0,00 4,44 0,00 0,0   18 Malla 408 C 0 139.076.539 89.000.00 0 0,00 4,44 0,00 0,0   18 Malla 408 C 0 139.076.539 89.000.00 0 0,00 4,44 0,00 0,0   18 Malla 408 C 0 139.076.539 89.000.00 0 0,00 4,44 0,00 0,0   19 Malla 117B 0 116.402.365 100.000.00 0 0,00 4,44 1,97 1,9   19 Malla 117B 0 73.308.678 1 0 0,00 4,44 1,97 1,9   19 Malla 117B 0 73.308.678 1 0 0,00 4,44 0,00 0,0   10 Malla 303 - Ruta N° 38 - y Ruta N° 75 -   26 Empalme Ruta Nacional N° 74 (Patquia) -						51				153.583.168					25,49
6 Malla 542 0 72.332.619 4.763.224 0 0,00 4.44 6,59 6,5 6,5 6,5 7 Malla 542 0 72.332.619 4.763.224 0 0,00 4.44 6,59 6,5 6,5 7 Malla 509 19.778.225 64.133.362 149.537.288 149.537.287 9,34 48,35 20,27 30,1 1 1 Malla 509 19.778.225 64.133.362 149.537.288 149.537.287 9,34 48,35 20,27 30,1 1 1 Malla 408 A 0 20.578.290 20.578.290 0 0,00 4,44 0,00 0,0 1 1 1 Malla 408 A 0 20.578.290 20.578.290 0 0,00 4,44 0,00 0,0 1 1 1 Malla 408 B 196.216.671 7.751.844 13.363.797 13.219.014 89,15 5,43 1,36 2,7 1 1 Malla 408 B 196.216.671 7.751.844 13.363.797 13.219.014 89,15 5,43 1,36 2,7 1 1 Malla 408 C 0 139.076.539 89.000.000 0 0,00 4,44 0,00 0,0 1 Malla 408 C 0 139.076.539 89.000.000 0 0,00 0 0,00 4,44 0,00 0,0 1 Malla 408 C 0 0 1 Malla 408 C 0 0 0					3										0,00
51 Malla 542 0 72.332.619 4.763.224 0 0,00 4.44 6,59 6,5 7 Malla 509 19.778.225 64.133.362 149.537.288 149.537.287 9,34 48,35 20,27 30,1 51 Malla 609 19.778.225 64.133.362 149.537.288 149.537.287 9,34 48,35 20,27 30,1 11 Malla 408 A 2 0 20.578.290 20.578.290 0 0,00 4.44 0,00 0,0 51 Malla 408 B 196.216.671 7.751.844 13.363.797 13.219.014 89,15 5,43 1,36 2,7 13 Malla 408 B 196.216.671 7.751.844 13.363.797 13.219.014 89,15 5,43 1,36 2,7 13 Malla 408 C 0 139.076.539 89.000.00 0 0,00 4.44 0,00 0,0 18 Malla 312 0 116.402.365 100.000.00 0 0,00 4.44 1,97 1,9 19 Malla 312 0 116.402.365 100.000.00 0 0,00 4.44 1,97 1,9 19 Malla 117B 0 73.308.678 1 0 0,00 4.44 1,97 1,9 19 Malla 117B 0 73.308.678 1 0 0,00 4.44 0,00 0,0 51 Malla 312 0 73.308.678 1 0 0,00 4.44 0,00 0,0 51 Malla 117B 0 73.308.678 1 0 0,00 4.44 0,00 0,0 51 Malla 117B 0 73.308.678 1 0 0,00 4.44 0,00 0,0 51 Malla 117B 0 73.308.678 1 0 0,00 4.44 0,00 0,00 51 Malla 117B 0 73.308.678 1 0 0,00 4.44 0,00 0,00 51 Malla 117B 0 73.308.678 1 0 0,00 4.44 0,00 0,00 51 Malla 117B 0 73.308.678 1 0 0,00 4.44 0,00 0,00 51 Malla 117B 0 73.308.678 1 0 0,00 4.44 0,00 0,00 51 Malla 117B 0 73.308.678 1 0 0,00 4.44 0,00 0,00					_	51				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					0,00
7 Malla 509 19.778.225 64.133.362 149.537.288 149.537.287 9,34 48,35 20,27 30,1 51 Malla 509 19.778.225 64.133.362 149.537.288 149.537.287 9,34 48,35 20,27 30,1 11 Malla 408 A 0 20.578.290 20.578.290 0 0,00 4,44 0,00 0,0 51 Malla 408 B 196.216.671 7.751.844 13.363.797 13.219.014 89,15 5,43 1,36 2,7 13 Malla 408 B 196.216.671 7.751.844 13.363.797 13.219.014 89,15 5,43 1,36 2,7 13 Malla 408 C 0 139.076.539 89.000.000 0 0,00 4,44 0,00 0,0 18 Malla 408 C 0 139.076.539 89.000.000 0 0,00 4,44 0,00 0,0 18 Malla 312 0 116.402.365 100.000.000 0 0,00 4,44 1,97 1,9 19 Malla 117B 0 73.308.678 1 0 0,00 4,44 1,97 1,9 19 Malla 117B 0 73.308.678 1 0 0,00 4,44 0,00 0,0 51 Malla 317B 0 73.308.678 1 0 0,00 4,44 0,00 0,00 51 Malla 317B 0 73.308.678 1 0 0,00 4,44 0,00 0,00 51 Malla 117B 0 73.308.678 1 0 0,00 4,44 0,00 0,00 51 Malla 317B 0 73.308.678 1 0 0,00 4,44 0,00 0,00 51 Malla 317B 0 73.308.678 1 0 0,00 4,44 0,00 0,00 51 Malla 317B 0 73.308.678 1 0 0,00 4,44 0,00 0,00 51 Malla 317B 0 73.308.678 1 0 0,00 4,44 0,00 0,00 51 Malla 317B 0 73.308.678 1 0 0,00 4,44 0,00 0,00 51 Malla 317B 0 73.308.678 1 0 0,00 4,44 0,00 0,00 51 Malla 317B 0 73.308.678 1 0 0,00 4,44 0,00 0,00 51 Malla 317B 0 73.308.678 1 0 0,00 4,44 0,00 0,00					6	F4									6,59
51       Malla 509       19.778.225       64.133.362       149.537.288       149.537.287       9,34       48,35       20,27       30,1         11       Malla 408 A       0       20.578.290       20.578.290       0       0,00       4,44       0,00       0,0         12       Malla 408 B       196.216.671       7.751.844       13.363.797       13.219.014       89,15       5,43       1,36       2,7         13       Malla 408 C       196.216.671       7.751.844       13.363.797       13.219.014       89,15       5,43       1,36       2,7         13       Malla 408 C       0       139.076.539       89.000.000       0       0,00       4,44       0,00       0,0         18       Malla 312       0       116.402.365       100.000.000       0       0,00       4,44       1,97       1,9         19       Malla 117B       0       73.308.678       1       0       0,00       4,44       0,00       0,0         51       Malla 303 - Ruta N° 38 - y Ruta N° 75 -       0       73.308.678       1       0       0,00       4,44       1,97       1,9         19       Malla 303 - Ruta N° 38 - y Ruta N° 75 -       0       73.308.678 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7</td><td>51</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>					7	51									
11       Malla 408 A       0       20.578.290       20.578.290       0       0,00       4,44       0,00       0,00         51       Malla 408 A       0       20.578.290       20.578.290       0       0,00       4,44       0,00       0,00         12       Malla 408 B       196.216.671       7.751.844       13.363.797       13.219.014       89,15       5,43       1,36       2,7         13       Malla 408 C       0       139.076.539       89.000.000       0       0,00       4,44       0,00       0,0         51       Malla 408 C       0       139.076.539       89.000.000       0       0,00       4,44       0,00       0,0         18       Malla 312       0       116.402.365       100.000.000       0       0,00       4,44       1,97       1,9         51       Malla 312       0       116.402.365       100.000.000       0       0,00       4,44       1,97       1,9         19       Malla 317B       0       73.308.678       1       0       0,00       4,44       0,00       0,0         51       Malla 317B       0       73.308.678       1       0       0,00       4,44       0,00					/	E4									
51 Malla 408 A 0 0 20.578.290 20.578.290 0 0,00 4,44 0,00 0,00 12 12 Malla 408 B 196.216.671 7.751.844 13.363.797 13.219.014 89,15 5,43 1,36 2,7 51 Malla 408 B 196.216.671 7.751.844 13.363.797 13.219.014 89,15 5,43 1,36 2,7 13.219.014 89,15 1,36 2,7 13.219.014 8					11	31									
12 Malla 408 B 196.216.671 7.751.844 13.363.797 13.219.014 89,15 5,43 1,36 2,7 51 Malla 408 B 196.216.671 7.751.844 13.363.797 13.219.014 89,15 5,43 1,36 2,7 13 Malla 408 C 0 139.076.539 89.000.000 0 0,00 4,44 0,00 0,0 51 Malla 408 C 0 139.076.539 89.000.000 0 0,00 4,44 0,00 0,0 18 Malla 312 0 116.402.365 100.000.000 0 0,00 4,44 1,97 1,9 51 Malla 312 0 116.402.365 100.000.000 0 0,00 4,44 1,97 1,9 19 Malla 117B 0 73.308.678 1 0 0,00 4,44 0,00 0,0 51 Malla 117B 0 73.308.678 1 0 0,00 4,44 0,00 0,0 Malla 303 - Ruta N° 38 - y Ruta N° 75 - 0 73.845.696 54.158.175 0 0,00 4,44 7,56 7,5					11	51									
51 Malla 408 B 196.216.671 7.751.844 13.363.797 13.219.014 89,15 5,43 1,36 2,7  13 Malla 408 C 0 139.076.539 89.000.000 0 0,00 4,44 0,00 0,0  51 Malla 408 C 0 139.076.539 89.000.000 0 0,00 4,44 0,00 0,0  18 Malla 312 0 116.402.365 100.000.000 0 0,00 4,44 1,97 1,9  51 Malla 312 0 116.402.365 100.000.000 0 0,00 4,44 1,97 1,9  Malla 117B 0 73.308.678 1 0 0,00 4,44 0,00 0,0  51 Malla 117B 0 73.308.678 1 0 0,00 4,44 0,00 0,0  Malla 303 - Ruta N° 38 - y Ruta N° 75 - 0 73.845.696 54.158.175 0 0,00 4,44 7,56 7,5					12	51									2,72
13 Malla 408 C 0 139.076.539 89.000.000 0 0,00 4,44 0,00 0,0 51 Malla 408 C 0 139.076.539 89.000.000 0 0,00 4,44 0,00 0,0 18 Malla 312 0 116.402.365 100.000.000 0 0,00 4,44 1,97 1,9 51 Malla 312 0 116.402.365 100.000.000 0 0,00 4,44 1,97 1,9 19 Malla 117B 0 73.308.678 1 0 0,00 4,44 0,00 0,0 51 Malla 117B 0 73.308.678 1 0 0,00 4,44 0,00 0,0 Malla 303 - Ruta N° 38 - y Ruta N° 75 - 0 73.845.696 54.158.175 0 0,00 4,44 7,56 7,5					12	51									2,72
51 Malla 408 C 0 139.076.539 89.000.000 0 0,00 4,44 0,00 0,0 18 Malla 312 0 116.402.365 100.000.000 0 0,00 4,44 1,97 1,9 51 Malla 312 0 116.402.365 100.000.000 0 0,00 4,44 1,97 1,9 19 Malla 117B 0 73.308.678 1 0 0,00 4,44 0,00 0,0 51 Malla 117B 0 73.308.678 1 0 0,00 4,44 0,00 0,0 Malla 303 - Ruta N° 38 - y Ruta N° 75 - 0 73.845.696 54.158.175 0 0,00 4,44 7,56 7,5					13	٥.									0,00
18 Malla 312 0 116.402.365 100.000.000 0 0,00 4,44 1,97 1,9 51 Malla 312 0 116.402.365 100.000.000 0 0,00 4,44 1,97 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9					-	51									0,00
51       Malla 312       0       116.402.365       100.000.000       0       0,00       4,44       1,97       1,9         19       Malla 117B       0       73.308.678       1       0       0,00       4,44       0,00       0,0         51       Malla 117B       0       73.308.678       1       0       0,00       4,44       0,00       0,0         Malla 303 - Ruta N° 38 - y Ruta N° 75 -       0       73.845.696       54.158.175       0       0,00       4,44       7,56       7,5         26       Empalme Ruta Nacional N° 74 (Patquía) -       74.00 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,97</td>					18										1,97
19 Malla 117B 0 73.308.678 1 0 0,00 4,44 0,00 0,0 51 Malla 117B 0 73.308.678 1 0 0,00 4,44 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,						51									1,97
51 Malla 117B 0 73.308.678 1 0 0,00 4,44 0,00 0,0 Malla 303 - Ruta N° 38 - y Ruta N° 75 - 0 73.845.696 54.158.175 0 0,00 4,44 7,56 7,5 26 Empalme Ruta Nacional N° 74 (Patquía) -					19			0		1	0				0,00
26 Empalme Ruta Nacional N° 74 (Patquía) -						51	Malla 117B	0		1	0				0,00
							Malla 303 - Ruta N° 38 - y Ruta N° 75 -	0	73.845.696	54.158.175	0	0,00	4,44	7,56	7,56
Limite con Catamarca / La Kioja -Aminga					26		Empalme Ruta Nacional N° 74 (Patquía) - Límite con Catamarca / La Rioja -Aminga								

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
					51	Malla 303 - Ruta N° 38 - y Ruta N° 75 - Empalme Ruta Nacional N° 74 (Patquía) - Límite con Catamarca / La Rioja -Aminga	0	73.845.696	54.158.175	0		4,44	7,56	7,56
				27		Malla 441	0	46.601.622	30.000.000	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 441	0		30.000.000	0	,			0,00
				28		Malla 536	0		74.000.000	0	,			0,00
					51	Malla 536	0	104.996.356	74.000.000	0	0,00	4,44		0,00
				29		Malla 632	0	54.857.563	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 632	0	54.857.563	1	0	,	4,44		0,00
				30		Malla 107 B	0		1	0	-,	4,44		0,00
				24	51	Malla 107 B	0	61.930.307	05 242 270	0	-,	4,44		0,00
				31	51	Malla 236 Malla 236	0	115.212.270 115.212.270	95.212.270 95.212.270	0	-,	4,44 4,44		0,00 0,00
				32	31	Malla 501	0		53.390.333	53.390.331	2,41	52,05		14,82
				02	51	Malla 501	0		53.390.333	53.390.331	2,41	52,05		14,82
				33		Malla 534	0	55.741.201	26.962.823	0		4,44		8,15
					51	Malla 534	0	55.741.201	26.962.823	0				8,15
				34		Malla 507	0	47.138.895	47.138.895	0	0,00	4,44	6,33	6,33
					51	Malla 507	0		47.138.895	0	-,	4,44		6,33
				36		Malla 513 C	0		30.000.000	0	,	4,44		0,00
				40	51	Malla 513 C	0		30.000.000	0	,	4,44		0,00
				40	51	Malla 309 Malla 309	69.325.876 69.325.876	159.915.817 159.915.817	183.694.913 183.694.913	183.694.912 183.694.912		44,91		16,38 16,38
				41	31	Malla 311	09.323.676		7.660.095	103.094.912		44,91 4,44		0,00
				71	51	Malla 311	0		7.660.095	0		4,44		0,00
				43	٥.	Malla 313 B	0		2.984.812	0	,	4,44		0,00
					51	Malla 313 B	0		2.984.812	0		4,44		0,00
				44		Malla 313 A	0	73.268.357	7.334.783	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 313 A	0	73.268.357	7.334.783	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				45		Malla 504	0		1	0	-,	4,44		0,00
					51	Malla 504	0		1	0	-,	4,44		0,00
				47	<b>54</b>	Malla 106	49.719.384	32.326.762	88.900.865	82.287.993		21,71		5,05
				E2	51	Malla 106 Malla 603	49.719.384 50.672.161	32.326.762 122.215.747	88.900.865 189.136.176	82.287.993	59,30 13,07	21,71 46,36		5,05
				52	51	Malla 603	50.672.161	122.215.747	189.136.176	189.136.175 189.136.175		46,36		19,74 19,74
				53	31	Malla 437	0.072.101		109.130.170	09.130.173		4,44		0,00
				00	51	Malla 437	0		1	0				0,00
						Malla 545 - Ruta Nacional Nº 11 - Resistencia	0		48.130.299	24.803.069	0,00	4,44		6,49
				55		Km. 1001,37 - Ruta Provincial № 1 Km. 1143,95								
					51	Malla 545 - Ruta Nacional № 11 - Resistencia Km. 1001,37 - Ruta Provincial № 1 Km.	0	58.130.299	48.130.299	24.803.069	0,00	4,44	4,76	6,49
				56		1143,95 Malla 544-RN Nº 11A011-RP Nº 1 Km. 1143,95-Límite con Paraguay Km. 1294,17 y	0	98.964.815	78.000.000	0	0,00	4,44	0,00	0,00
						Empalme RN Nº 11 Km. 1287-Pte Pilcomayo Km. 1297 Malla 544-RN Nº 11A011-RP Nº 1 Km.	0	98.964.815	78.000.000	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	1143,95-Límite con Paraguay Km. 1294,17 y Empalme RN Nº 11 Km. 1287-Pte Pilcomayo Km. 1297	· ·	00.001.010	70.000.000	v	0,00	,,	0,00	0,00
				57		Malla 539 - Ruta Nacional N  14 - Campo Grande Km. 915 - Empalme Ruta Provincial N  20 Gramado - Km. 1056,3	0	53.620.667	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 539 - Ruta Nacional Nº 14 - Campo Grande Km. 915 - Empalme Ruta Provincial Nº 20 Gramado - Km. 1056,3	0	53.620.667	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				58		Malla 406 RN N° 34 y 50- San Pedro de Jujuy Km. 1195,8 - Emp. RN N° 50 Km. 1329,12 y RN N° 34 km 0 - Límite con Bolivia Km. 71,1	0	97.428.723	77.428.723	0	0,00	4,44	0,00	0,00

ļ	,						I				·			
Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
					51	Malla 406 RN Nº 34 y 50- San Pedro de Jujuy Km. 1195,8 - Emp. RN Nº 50 Km. 1329,12 y RN Nº 34 km 0 - Límite con Bolivia Km. 71,1	0	97.428.723	77.428.723	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				59		Malla 307- RN $$ N° 20 y N° 79 - Acceso a Quines: Km. 266,65-Límite con San Juan Km. 413,63 y Km. 0-Límite con La Rioja Km. 40,48	0	86.412.720	21.894.444	0	0,00	4,44	6,24	7,76
					51	Malla 307- RN Nº 20 y Nº 79 - Acceso a Quines: Km. 266,65-Límite con San Juan Km. 413,63 y Km. 0-Límite con La Rioja Km. 40,48	0	86.412.720	21.894.444	0	0,00	4,44	6,24	7,76
				61		Malla 431 A - Ruta Nacional N  34 - La Banda Km. 720 - Garmendia Km. 857	0	75.437.797	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 431 A - Ruta Nacional N  34 - La Banda Km. 720 - Garmendia Km. 857	0		1	0	,	4,44		0,00
				62		Malla 431 B - Ruta Nacional № 34 - Garmendia Km. 857 - Rosario de la Frontera Km. 972	0	95.877.115	60.000.000	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 431 B - Ruta Nacional № 34 - Garmendia Km. 857 - Rosario de la Frontera Km. 972	0	95.877.115	60.000.000	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				64		Malla I - 237 - Ruta Nacional N°33 Tramo: Bahía Blanca Km. 8,59 - Estancia Almaris (D) km. 162,23	0	89.209.096	1	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					51	Malla I - 237 - Ruta Nacional N°33 Tramo: Bahía Blanca Km. 8,59 - Estancia Almaris (D) km. 162,23	0	89.209.096	1	0	0,00	40,00	0,00	0,00
				65		Malla I - 238 Ruta Nacional N°33 Tramo: Estanciaa Almaris(D) Km.162,23 - Inicio Rotonda Ruta Nacional № 5 Km.320,39	0	65.485.316	27.492.709	0	0,00	4,44	5,00	7,78
					51	Malla I - 238 Ruta Nacional N°33 Tramo: Estanciaa Almaris(D) Km.162,23 - Inicio Rotonda Ruta Nacional № 5 Km.320,39	0	65.485.316	27.492.709	0	0,00	4,44	5,00	7,78
				69		Malla III - 204 Ruta Nacional № 9 - Villa del Totoral Km. 784,47 - Límite con Santiago del Estero Km. 910	0	38.300.477	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla III - 204 Ruta Nacional Nº 9 - Villa del Totoral Km. 784,47 - Límite con Santiago del Estero Km. 910	0	38.300.477	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				70		Malla III - 207 Ruta Nacional Nº 38 - Acceso a Cruz del Eje Km. 122,3 - Límite con La Rioja Km. 210,9	0	68.816.865	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla III - 207 Ruta Nacional N  38 - Acceso a Cruz del Eje Km. 122,3 - Límite con La Rioja Km. 210,9	0	68.816.865	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
		38		20		Infraestructura en Áreas Urbanas Autovía RP № 215 tramo RP 29 Brandsen-RP № 6 La Plata-Bran	182.316.126	10.000.000	23.092.650	22.752.715	83,24	17,68	0,00	2,18
		40			51	Autovía RP Nº 215 tramo RP 29 Brandsen-RP Nº 6 La Plata-Bran Obras en Corredores Viales	182.316.126	10.000.000	23.092.650	22.752.715	83,24	17,68	0,00	2,18
			1			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial I								
				1	51	Obras de Seguridad en Corredor Vial I Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 3 (Corredor Vial I)	254.158.307 254.158.307	91.984.853 91.984.853	1 1	0		31,65 30,77		0,00 0,00
				2		Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial I	15.938.592	32.200.199	22.200.199	0	31,45	39,17	0,87	1,56

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				-	53	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta	15.938.592	32.200.199	22.200.199	0		54,97	0,00	0,00
				3		Nacional Nº 226 (Corredor Vial I)  Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial Nº  1	1.705.583.770	117.116.876	494.941.033	353.396.110	83,72	15,03	5,89	11,80
					51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 1	1.705.583.770	117.116.876	494.941.033	353.396.110	83,72	15,03	5,89	11,80
				4		Ruta Nacional N°205 y Ruta Nacional N°3 R 1	32.732.984	115.261.947	115.261.947	112.780.018	0,00	56,25	24,70	45,11
					51	Ruta Nacional N°205 y Ruta Nacional N°3 R 1	32.732.984	115.261.947	115.261.947	112.780.018	0,00	56,25	24,70	45,11
				5		Ruta Nacional N°3 Obra Reacondicionada 2	0	93.228.642	33.228.642	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°3 Obra Reacondicionada 2	0	93.228.642	33.228.642	0	0,00	3,33	0,00	0,00
				6		Ruta Nacional N°3 y Ruta Nacional N°226 R 3	74.073.477	260.836.170	230.402.077	157.705.854	0,00	14,07	8,95	18,69
					51	Ruta Nacional N°3 y Ruta Nacional N°226 R 3	74.073.477	260.836.170	230.402.077	157.705.854	0,00	14,07	8,95	18,69
			2			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial II								
				1	51	Obras de Seguridad en Corredor Vial II Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 5	72.584.819 9.248.656	6.451.168 1.725.032	6.451.168 1.725.032	0	,	0,00 0,00		0,00 0,00
					52	(Corredor Vial II)  Obras de Seguridad en Ruta Nacional N  188  (Corredor Vial II)	63.336.163	4.726.136	4.726.136	0	91,60	0,00	0,00	0,00
				2		Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial II	1.990.212.070	83.637.844	100.734.044	87.748.499	66,13	33,87	0,00	0,00
					51	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 5 (Corredor Vial II)	1.067.458.245	59.093.972	65.572.923	23.456.885	78,99	21,01	0,00	0,00
					52	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 188 (Corredor Vial II)	922.753.825	24.543.872	35.161.121	64.291.614	57,47	42,53	0,00	0,00
				3		Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 2	774.573.629	122.117.064	374.737.895	266.354.749	82,22	16,41	6,06	14,47
					51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 2 $$	774.573.629	122.117.064	374.737.895	266.354.749	82,22	16,41	6,06	14,47
			3			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial III								
				1	51	Obras de Seguridad en Corredor Vial III Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 7	727.275.399 727.275.399	8.500.139 8.500.139	29.561.848 29.561.848	8.871.845 8.871.845	98,35 98,29		0,00 0,00	0,00 0,00
				2	סו	(Corredor Vial III) Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor	4.184.139.996	82.007.891	60.805.709	47.989.139	95,70	4,30	0,00	0,00
				۷	51	Vial III Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta	4.184.139.996	82.007.891	60.805.709	47.989.139	95,70	4,30	0,00	0,00
				3	J1	Nacional Nº 7 (Corredor Vial III) Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial Nº	858.533.059	120.717.163	204.120.607	145.963.412	83,17	16,83	7,57	12,38
				-	51	3 Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N°	858.533.059	120.717.163	204.120.607	145.963.412	83,17	16,83	7,57	12,38
			4			3 Obras de Infraestructura y Seguridad en								
				1		Corredor Vial IV Obras de Seguridad en Corredor Vial IV Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº34	1.085.218.416 1.085.218.416	94.082.836 94.082.836	318.505.334 279.015.328	281.354.270 263.090.468	19,59 14,24		0,00 1,27	0,00 2,47
					53	(Corredor Vial IV)  Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor	1.638.500.065	263.123.767	148.509.527	85.669.903	31,29		1,49	1,95
				2	50	Vial IV  Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta	797.675.316	199.651.567	85.037.327	81.905.303	34,69		4,70	6,16
					52	Nacional N⁰19 (Corredor Vial IV)								
					53	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº34 (Corredor Vial IV)	840.824.749	63.472.200	63.472.200	3.764.599	35,84	64,16	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				_		Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N°	706.977.756	118.225.397	280.266.924	199.265.650	<b>2016</b> 82,11	17,89	5,88	14,00
				3		4 Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N°	706.977.756	118.225.397	280.266.924	199.265.650	82,11	17,89	5,88	14,00
					51	4 Ruta Nacional N°38 Obra Reacondicionada 1	89.480.149	11.029.946		125.945.775	,	67,92		15,18
				4					130.171.276		15,10			
					51	Ruta Nacional N°38 Obra Reacondicionada 1	89.480.149	11.029.946	130.171.276	125.945.775	15,10	67,92		15,18
				5		Ruta Nacional N°19 Obra Reacondicionada 2	231.565.160	155.945.198	241.680.119	238.505.129	80,01	19,99	1,10	9,65
					51	Ruta Nacional N°19 Obra Reacondicionada 2	231.565.160	155.945.198	241.680.119	238.505.129	80,01	19,99	1,10	9,65
				6		Ruta Nacional N°18 Obra Reacondicionada 3	0	128.540.065	89.999.999	0	0,00	38,89	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°18 Obra Reacondicionada 3	0	128.540.065	89.999.999	0	0,00	38,89	0,00	0,00
			5			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial V								
				2		Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial V	901.507.652	329.337.222	109.337.222	3.598.228	36,62	58,50	0,00	0,02
					51	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº9 (Corredor Vial V)	722.180.224	158.534.865	0	0	63,39	33,79	0,00	0,00
					55	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Autopista Ruta Nacional Nº9 (Corredor Vial V)	179.327.428	170.802.357	109.337.222	3.598.228	13,54	79,81	0,02	0,15
				3		Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 5	557.043.752	119.505.450	19.313.125	0	87,88	12,12	5,32	11,35
					51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 5	557.043.752	119.505.450	19.313.125	0	87,88	12,12	5,32	11,35
				6		Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) Ruta Nacional N°9 R 1	110.700.436	395.080.340	360.893.157	349.378.415	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) Ruta Nacional N°9 R 1	110.700.436	395.080.340	360.893.157	349.378.415	0,00	50,00	0,00	0,00
				7		Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) Autopista Rosario	0	204.151.398	29.151.398	0	0,00	2,22	0,00	0,00
					51	Córdoba Ruta Nacional N°9 A012 R 2 Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) Autopista Rosario	0	204.151.398	29.151.398	0	0,00	2,22	0,00	0,00
				9		Córdoba Ruta Nacional N°9 A012 R 2 Ruta Nacional N° 11 - Corredor Vial V: Ruta 4 -	0	36.639.446	1	0	0,00	66,67	0,00	0,00
					51	Sección: km 339,00 - km 340,36 Ruta Nacional N° 11 - Corredor Vial V: Ruta 4 -	0	36.639.446	1	0	0,00	66,67	0,00	0,00
			6			Sección: km 339,00 - km 340,36  Obras de Infraestructura y Seguridad en  Corredor Vial VI								
				1	51	Obras de Seguridad en Corredor Vial VI Obras de Seguridad en Ruta Nacional №12	746.647.379 45.661.550	470.445.777 40.827.035	127.307.636 30.827.035	115.606.642 18.019.544	79,38 86,49	20,62 13,51	1,68 3,25	3,94 6,74
					52	(Corredor Vial VI)  Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº16 (Corredor Vial VI)	700.985.829	429.618.742	96.480.601	97.585.432	78,63	21,37	1,64	3,89
				2		Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial VI	518.018.041	254.953.008	210.187.688	146.736.131	43,33	56,67	2,17	3,31
					51	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº12 (Corredor Vial VI)	327.743.075	139.424.419	94.659.099	104.496.736	40,32	59,68	0,66	2,37
					52	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta	190.274.966	115.528.589	115.528.589	42.239.395	49,16	50,84	5,09	5,12
				3		Nacional Nº16 (Corredor Vial VI)  Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial Nº	1.028.477.325	118.770.637	260.320.381	229.130.612	81,53	9,64	5,32	10,55
				-		6								

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				•	51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial Nº 6	1.028.477.325	118.770.637	260.320.381	229.130.612	81,53	9,64	5,32	10,55
			7			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VII Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N°	686.263.568	119.117.395	587.573.321	467.199.501	90,08	9,92	2,98	2,98
				3		7								
					51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 7 Obras de Infraestructura y Seguridad en	686.263.568	119.117.395	587.573.321	467.199.501	90,08	9,92	2,98	2,98
			8	1		Corredor Vial VIII Obras de Seguridad en Corredor Vial VIII	915.649.956	232.119.503	232.119.503	181.085.330	47,26	31,64	0,00	0,00
					51	Obras de Seguridad en Ruta Nacional NºA- 005 (Corredor Vial VIII)	163.092.454	44.145.225	44.145.225	50.807.742	99,84	0,12		0,00
					52	Obras de Seguridad en Ruta Nacional № 8 (Corredor Vial VIII)	735.581.115	178.385.944	178.385.944	96.793.431	35,81	38,51	1,65	3,80
					53	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº33 (Corredor Vial VIII)	16.976.387	9.588.334	9.588.334	33.484.158	57,75	42,25	6,29	12,77
				2		Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial VIII	3.844.449.634	640.869.664	304.533.796	273.409.072	60,62	21,48	1,89	4,04
					52	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº8 (Corredor Vial VIII)	3.734.705.653	556.600.023	220.264.155	229.751.229	63,83	36,17		4,83
					53	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional №33 (Corredor Vial VIII)	109.743.981	84.269.641	84.269.641	3.766.399	44,60	30,22		0,00
				3		Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 8		116.423.908	269.125.832	199.279.565	81,01	18,99		10,80
					51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 8	1.023.387.150	116.423.908	269.125.832	199.279.565	81,01	18,99	5,39	10,80
			10			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial X	202 400 520	00 000 242	20 027 270	8.927.279	40.04	20.50	0.00	0.00
				1		Obras de Seguridad en Ruta Nacional N° A005 (Corredor Vial H5) - Autovía Luján - Carlos Casares	293.480.530	96.900.242	38.927.279	0.921.219	18,64	29,59	0,00	0,00
					51	Obras de Seguridad en Ruta Nacional N° A005 (Corredor Vial H5) - Autovía Luján - Carlos Casares	293.480.530	96.900.242	38.927.279	8.927.279	18,64	29,59	0,00	0,00
				2		Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº A005 (Corredor Vial H5) - Autovía Luján - Carlos Casares	49.017.250	227.062.538	227.062.538	130.869.309	12,62	87,38	5,89	11,61
					51	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº A005 (Corredor Vial H5) - Autovía Luján - Carlos Casares	49.017.250	227.062.538	227.062.538	130.869.309	12,62	87,38	5,89	11,61
				3		Obras de Operación, Mantenimiento y Servicios de Apoyo en el Corredor Vial H5 - Autovía Luján - Carlos Casares	484.624.828	117.284.684	180.475.074	141.070.379	87,43	12,57	5,62	13,27
					51	Obras de Operación, Mantenimiento y Servicios de Apoyo en el Corredor Vial H5 - Autovía Luján - Carlos Casares	484.624.828	117.284.684	180.475.074	141.070.379	87,43	12,57	5,62	13,27
		42	1			Fortalecimiento de la Red de Autopistas Federales								
			1	1		Construcción de Autopista en Traza Nueva Autopista Ruta Nacional N° 7 Luján - Junín - Variante Chacabuco	0	171.751.409	24.000.000	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 7 Luján - Junín - Variante Chacabuco	0	171.751.409	24.000.000	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				3		Autopista Autopista Ruta Nacional N° 7 de Los Andes - Palmira - Luján de Cuyo	0	191.882.324	50.000.000	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Autopista Autopista Ruta Nacional N° 7 de Los Andes - Palmira - Luján de Cuyo	0	191.882.324	50.000.000	0	0,00	16,67	0,00	0,00

	T		I			1		<u> </u>			Eica		T	1
Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				4		Autopista Ruta Nacional N  9 - Córdoba - Santiago del Estero Arroyo El Carnero - Villa Totoral	0	17.490.084	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 9 - Córdoba - Santiago del Estero Arroyo El Carnero - Villa	0	17.490.084	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				5		Totoral Autopista Ruta Nacional N° 19 - San Francisco - Córdoba - San Francisco - Jeanmarie	0	607.875.698	774.525.849	47.704.360	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 19 - San Francisco - Córdoba - San Francisco - Jeanmarie	0	607.875.698	774.525.849	47.704.360	0,00	20,00	0,00	0,00
				6		Autopista Ruta Nacional N° 19 - San Francisco - Córdoba - Jeanmarie - Arroyito	0	607.875.698	742.736.991	0	0,00	20,00	1,34	1,34
					51	Autopista Ruta Nacional N° 19 - San Francisco - Córdoba - Jeanmarie - Arroyito	0	607.875.698	742.736.991	0	0,00	20,00	1,34	1,34
				7		Autopista Ruta Nacional N  19 - Arroyito - Empalme Ruta Nacional N  19 actual (Río Primero) - Sección I	0	607.875.698	682.245.920	3.809.520	0,00	20,00	0,70	0,70
					51	Autopista Ruta Nacional Nº 19 - Arroyito - Empalme Ruta Nacional Nº19 actual (Río Primero) - Sección I	0	607.875.698	682.245.920	3.809.520	0,00	20,00	0,70	0,70
				8		Autopista Ruta Nacional N° 19 - Arroyito - Empalme Ruta Nacional N°19 actual (Río	0	607.875.699	689.408.420	13.624.160	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Primero) Sección II Autopista Ruta Nacional Nº 19 - Arroyito - Empalme Ruta Nacional Nº19 actual (Río	0	607.875.699	689.408.420	13.624.160	0,00	20,00	0,00	0,00
				9		Primero) Sección II Autopista Ruta Nacional N° 33 - Rufino - Rosario Venado Tuerto - Firmat	0	298.812.414	25.000.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 33 - Rufino - Rosario Venado Tuerto - Firmat	0		25.000.000	0	,	20,00		0,00
				10		Autopista Ruta Nacional N° 33 - Rufino - Rosario Firmat - Sanford Autopista Ruta Nacional N° 33 - Rufino -	0		25.000.000 25.000.000	0	,	20,00		0,00
				13	51	Rosario Firmat - Sanford Ruta Nacional N° 34 - Corredor del NOA Intersección Ruta Nacional N° 9 - Limite Salta /	0		0	0		20,00		0,00
				13		Jujuy Ruta Nacional N° 34 - Corredor del NOA	0	8.620.553	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				15	51	Intersección Ruta Nacional N° 9 - Limite Salta / Jujuy Autopista Ruta Nacional N° 36 - Córdoba - Río	0	242.031.953	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				15	51	Cuarto - Perilago Almafuerte Autopista Ruta Nacional Nº 36 - Córdoba - Río Cuarto - Perilago Almafuerte	0	242.031.953	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
			4	1		Duplicación de Calzada en Entorno Rural Autopista Ruta Nacional N° 3 - Cañuelas - Azul San Miguel del Monte - Acceso Gorchs	0	19.178.963	92.560.001	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 3 - Cañuelas - Azul San Miguel del Monte - Acceso Gorchs	0	19.178.963	92.560.001	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				2		Autopista Ruta Nacional N° 3 - Cañuelas - Azul Acceso Gorchs - Las Flores	0	75.177.046	1	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 3 - Cañuelas - Azul Acceso Gorchs - Las Flores		75.177.046	1	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				3		Autopista Ruta Nacional N° 3 - Cañuelas - Azul Las Flores - Cacharí	0	56.192.062	1	0	0,00	20,00	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
					51	Autopista Ruta Nacional N  3 - Cañuelas - Azul Las Flores - Cacharí	0	56.192.062	1	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				4		Autopista Ruta Nacional N° 3 - Cañuelas - Azul Cacharí - Azul	0	71.617.334	1	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 3 - Cañuelas - Azul Cacharí - Azul	0	71.617.334	1	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				8		Autopista Ruta Nacional N° 5 - Luján - Carlos Casares Suipacha - Chivilcoy	0	89.419.080	1	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 5 - Luján - Carlos Casares Suipacha - Chivilcoy	0	89.419.080	1	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				9		Autopista Ruta Nacional N° 5 - Luján - Carlos Casares Chivilcoy - Bragado	0	111.742.206	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 5 - Luján - Carlos Casares Chivilcoy - Bragado	0	111.742.206	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				10		Autopista Ruta Nacional N° 5 - Carlos Casares Santa Rosa Anguil - Santa Rosa	0	3.902.982	11.452.982	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 5 - Carlos Casares Santa Rosa Anguil - Santa Rosa	0	3.902.982	11.452.982	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				11		Autopista Ruta Nacional N°7 - Carmen de Areco Chacabuco	0	31.926.344	0	0	0,00	13,33	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N°7 - Carmen de Areco Chacabuco	0	31.926.344	0	0	0,00	13,33	0,00	0,00
				12		Ruta Nacional N° 9 - Corredor del NOA Termas de Río Hondo - Intersección Ruta	0	18.482.017	16.130.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Provincial N° 323 Ruta Nacional N° 9 - Corredor del NOA Termas de Río Hondo - Intersección Ruta Provincial N° 323	0	18.482.017	16.130.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				13		Ruta Nacional N° 9 - Corredor del NOA Intersección Ruta Provincial N° 323 - Acceso Lastenia	0	12.321.345	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 9 - Corredor del NOA Intersección Ruta Provincial N° 323 - Acceso Lastenia	0		0	0	,	20,00		0,00
				14		Ruta Nacional N° 9 - Corredor del NOA Acceso Lastenia - Intersección Ruta Nacional N° 38	0	24.164.348	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 9 - Corredor del NOA Acceso Lastenia - Intersección Ruta Nacional N° 38	0	24.164.348	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				15		Ruta Nacional N° 9 - Corredor del NOA Acceso a Cadillal - Acceso a Raco	0	170.287.774	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 9 - Corredor del NOA Acceso a Cadillal - Acceso a Raco	0	170.287.774	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				16		Autpoista Ruta Nacional N° 12 Corrientes - Posadas Salida Corrientes - Paso de la Patria	0	21.254.320	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Autpoista Ruta Nacional Nº 12 Corrientes - Posadas Salida Corrientes - Paso de la Patria	0	21.254.320	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				17		Autopista Ruta Nacional N° 12 Posadas - Puerto Iguazú Santa Ana - San Ignacio -	0	14.973.690	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 12 Posadas - Puerto Iguazú Santa Ana - San Ignacio -	0	14.973.690	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				18		Autopista Ruta Nacional N° 33 - Rufino - Rosario Rufino - Venado Tuerto	0	17.249.750	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 33 - Rufino - Rosario Rufino - Venado Tuerto	0	17.249.750	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera	Crédito inicial	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física	Programado Vig. al	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
		_				· ·	acum. al 2016	2017	30/06/2017	30/06/2017	acum. al 2016	30/06/2017	2º trim	30/06/2017
				23	•	Ruta Nacional N° 34 - Corredor del NOA	0	1.932.729	38.300.001	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				20		Rosario de la Frontera - Metán Ruta Nacional N° 34 - Corredor del NOA	0	1.932.729	38.300.001	0	0.00	20,00	0,00	0,00
					51	Rosario de la Frontera - Metán	Ü	1.552.725	30.300.001	Ü	0,00	20,00	0,00	0,00
				24		Ruta Nacional N° 34 - Corredor del NOA	0	31.926.344	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					F.4	Limite Salta/Jujuy - San Pedro de Jujuy Ruta Nacional N° 34 - Corredor del NOA	0	31.926.344	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Limite Salta/Jujuy - San Pedro de Jujuy	•	10.155.007		•	2.22		2.22	0.00
				25		Autopista Ruta Nacional N° 40 - Mendoza - San Juan Acceso Aeropuerto El Plumerillo -	0	19.155.807	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
						Limite Mendoza / San Juan								
					51	Autopista Ruta Nacional N° 40 - Mendoza - San Juan Acceso Aeropuerto El Plumerillo -	0	19.155.807	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					31	Limite Mendoza / San Juan								
				26		Ruta Segura Ruta Nacional N° 40 - San Juan - San José de Jáchal Intersección Ruta	0	265.366.412	45.378.683	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				20		Nacional N° A014 - Albardon-								
					F.4	Ruta Segura Ruta Nacional N° 40 - San Juan -	0	265.366.412	45.378.683	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	San José de Jáchal Intersección Ruta Nacional N° A014 - Albardon-								
				27		Autopista Ruta Nacional N° 0205 - Cañuelas -	0	52.561.292	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					<b>5.</b>	Saladillo Cañuelas - Lobos Autopista Ruta Nacional Nº 0205 - Cañuelas -	0	52.561.292	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Saladillo Cañuelas - Lobos			-					
				35		Autopista Ruta Nacional N° 36 - Córdoba - Río Cuarto Alcira Gigena - Elena	0	226.554.311	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 36 - Córdoba - Río	0	226.554.311	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
						Cuarto Alcira Gigena - Elena Autopista Ruta Nacional Nº 36 - Córdoba - Río	0	51.369.203	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				36		Cuarto Almafuerte - San Agustín								
					51	Autopista Ruta Nacional N° 36 - Córdoba - Río Cuarto Almafuerte - San Agustín	0	51.369.203	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				39		Autopista Ruta Nacional N° 36 - Córdoba - Río	0	104.345.612	40.000.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
						Cuarto Elena - Almafuerte Autopista Ruta Nacional Nº 36 - Córdoba - Río	0	104.345.612	40.000.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Cuarto Elena - Almafuerte	v		10.000.000	· ·	0,00	20,00	0,00	0,00
			5			Duplicación de Calzada en Travesía Urbana								
						Ruta Nacional N°3 - Tramo:Ingreso a Bahía	0	61.106.670	40.000.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				1		Blanca - Intersección Ruta Nacional Nº 33								
						Ruta Nacional N°3 - Tramo:Ingreso a Bahía	0	61.106.670	40.000.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Blanca - Intersección Ruta Nacional Nº 33								
						Ruta Nacional N°3 - Tramo:Intersección Ruta	0	84.695.384	1	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				2		Nacional N° 33 - Intersección Ruta Nacional N° 22								
						Ruta Nacional N°3 - Tramo:Intersección Ruta	0	84.695.384	1	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Nacional N° 33 - Intersección Ruta Nacional N° 22								
				2		Autopista Ruta Nacional N° 3 - Puerto Madryn -	0	275.185.414	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				3		Trelew Accesos a Puerto Madryn	^	075 405 444	2	^				
					51	Autopista Ruta Nacional N° 3 - Puerto Madryn - Trelew Accesos a Puerto Madryn	0	275.185.414	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				4		Autopista Ruta Nacional N° 3 - Puerto Madryn -	0	14.820.545	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					<b>5</b> 4	Trelew Accesos a Trelew Autopista Ruta Nacional N° 3 - Puerto Madryn -	0	14.820.545	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Trelew Accesos a Trelew								

1	SAF	Pg	Sp	D.	Ob	Description	Ejec. Financiera	Crédito inicial	Vigente al	Devengado al	Ejec. Física	Programado Vig. al	Ejecutado	Ejecutado al
Jur	SAF	rg	Sp	Ру	ОВ	Descripcion	acum. al 2016	2017	30/06/2017	30/06/2017	acum. al 2016	30/06/2017	2º trim	30/06/2017
				10		Autopista Ruta Nacional №95 Travesía Urbana Saenz Peña Calle 251 - Calle 351 - Tramo: km 1109,44 - 1115,69	0	18.101.256	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional №95 Travesía Urbana Saenz Peña Calle 251 - Calle 351 - Tramo: km 1109,44 - 1115,69	0	18.101.256	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				11		Ruta Nacional Nº 12 - Travesía Urbana de Corrientes	0	127.705.378	20.000.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 12 - Travesía Urbana de Corrientes	0	127.705.378	20.000.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
			6	1		Adecuación de Autovías a Autopistas Autopista Ruta Nacional N° 40 - Mendoza - San Juan Lte. Mendoza/San Juan -	0	9.577.903	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Intersección Calle 8 Autopista Ruta Nacional N° 40 - Mendoza - San Juan Lte. Mendoza/San Juan - Intersección Calle 8	0	9.577.903	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				2		Ruta Nacional N° 34 - Corredor del NOA Metán - Intersección Ruta Provincial N° 48	0	20.249.955	40.600.001	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 34 - Corredor del NOA Metán - Intersección Ruta Provincial N° 48	0	20.249.955	40.600.001	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				3		Ruta Nacional N° 34 - Corredor del NOA Intersección Ruta Provincial N° 48 - Intersección Ruta Nacional N° 9	0	12.030.856	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 34 - Corredor del NOA Intersección Ruta Provincial N° 48 - Intersección Ruta Nacional N° 9	0	12.030.856	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
			7	3		Puesta en Valor de Autopistas Existentes Ruta Nacional №3 Autopista R.N.№7 San Luis - Distribuidor R.N.№7 y R.N.№146	0	14.025.362	0	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional №3 Autopista R.N.№7 San Luis - Distribuidor R.N.№7 y R.N.№146	0	14.025.362	0	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				4		Ruta Nacional №7 Autopista R.N.№7 San Luis - Travesía Urbana Villa Mercedes	0		0	0	,	16,67		0,00
			8		51	Ruta Nacional Nº7 Autopista R.N.Nº7 San Luis - Travesía Urbana Villa Mercedes Construcción de Autovías Secundarias	0	26.063.240	0	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				1		Ruta Provincial N° 7 (Neuquen) - Ruta del Petróleo. Tramo: Centenario - Añelo - Sección: Centenario - Empalme Ruta Provincial N°	0	102.888.005	1	0	0,00	52,17	7,99	13,08
					51	Ruta Provincial N° 7 (Neuquen) - Ruta del Petróleo. Tramo: Centenario - Añelo - Sección: Centenario - Empalme Ruta Provincial N°	0	102.888.005	1	0	0,00	52,17	7,99	13,08
		43	2			Ejecución de Obras de Mejora de la Seguridad Vial-Ruta Segura Obras de Seguridad sobre Calzada Existente-								
				7		Ruta Segura Ruta Nacional N° 3 - Corredor Vial Tierra del Fuego Tolhuin - Ushuaia	0	12.357.324	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 3 - Corredor Vial Tierra del Fuego Tolhuin - Ushuaia	0	12.357.324	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				43		Autopista Ruta Nacional Nº 16 - Roque Saenz Peña - Salta Lte. Chaco/Santiago Estero - El Caburé	0	3.046.602	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 16 - Roque Saenz Peña - Salta Lte. Chaco/Santiago Estero - El Caburé	0	3.046.602	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				76		Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 - San Juan - San José de Jáchal Albardón - Talacasto	0	3.798.782	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 - San Juan - San José de Jáchal Albardón - Talacasto	0	3.798.782	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				83		Autopista Ruta Nacional N° 158 - San Francisco - Río Cuarto Villa María - General Deheza	0	18.384.229	384.229	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 158 - San Francisco - Río Cuarto Villa María - General Deheza	0	18.384.229	384.229	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				84		Autopista Ruta Nacional N° 158 - San Francisco - Río Cuarto General Deheza - Rio Cuarto	0		384.229	0	,			0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 158 - San Francisco - Río Cuarto General Deheza - Rio Cuarto	0	18.384.229	384.229	0	0,00	25,00	0,00	0,00
		44	1			Ejecución de Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial Ejecución de Obras Especiales de Acceso a Puertos								
				1		Tercer Carril Autopista 9 Buenos Aires - Rosario Intersección Ruta Nacional N° 12 - Intersección Ruta Provincial N° 41	0	15.320.191	320.191	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Tercer Carril Autopista 9 Buenos Aires - Rosario Intersección Ruta Nacional N° 12 - Intersección Ruta Provincial N° 41	0	15.320.191	320.191	0	0,00			0,00
				2		Tercer Carril Autopista 9 Buenos Aires - Rosario Intersección Ruta Provincial N° 41 - Intersección Ruta Provincial N° 90	0		320.191	0				0,00
					51	Tercer Carril Autopista 9 Buenos Aires - Rosario Intersección Ruta Provincial Nº 41 - Intersección Ruta Provincial Nº 90	0		320.191	0	,			0,00
				3		Tercer Carril Autopista 9 Buenos Aires - Rosario Intersección Ruta Provincial Nº 90 - Intersección Ruta Nacional Nº A008	0		0	0				0,00
					51	Tercer Carril Autopista 9 Buenos Aires - Rosario Intersección Ruta Provincial Nº 90 - Intersección Ruta Nacional Nº A008 Tercer Carril Autopista 9 Rosario - Cañada	0		0	0				0,00
				4		Gómez Intersección Ruta Nacional N° A008 - Intersección Ruta Nacional N° A012 Tercer Carril Autopista 9 Rosario - Cañada	0		0	0	·			0,00
					51	Gómez Intersección Ruta Nacional N° A008 - Intersección Ruta Nacional N° A012 Ruta Nacional N°16 Rehabilitación y Accesos a			40.000.000	0				0,00
				11		Barranqueras - Límite Corrientes/Chaco - Makalle Ruta Nacional Nº16 Rehabilitación y Accesos a			40.000.000	0				0,00
					51	Barranqueras - Límite Corrientes/Chaco - Makalle Rehabiltación y Accesos a Barranqureras -	0	50.634.723	0	0				0,00
				12		Rehabilitación de Av. de Accesos a Barranqueras Rehabilitación y Accesos a Barranqureras -	0	50.634.723	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				13	51	Rehabilitación de Av. de Accesos a Barranqueras Rehabiltación y Accesos a Barranqureras - Playa de Estacionamiento para Camiones	0	29.091.496	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
			2		51	Rehabiltación y Accesos a Barranqureras - Playa de Estacionamiento para Camiones Ejecución de Obras Especiales de	0	29.091.496	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				4		Circunvalación y Variantes Autopista Ruta Nacional N° 5 - Luján - Carlos Casares Bypass Luján	0	383.964.271	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 5 - Luján - Carlos Casares Bypass Luján	0	383.964.271	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				5		Autopista Ruta Nacional N° 7 de Los Andes Sección: Variante Uspallata	0		49.243.470	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 7 de Los Andes Sección: Variante Uspallata	0		49.243.470	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				7		Autopista Ruta Nacional N°38 de Las Sierras Sección: Intersección Autopista Ruta Nacional N°20 - Dique San Roque	0	10.385.768	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N°38 de Las Sierras Sección: Intersección Autopista Ruta Nacional	0	10.385.768	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				8		N°20 - Dique San Roque Autopista Ruta Nacional N° A019 - Anillo de Córdoba Circunvalación Córdoba 2	0	7.660.095	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional Nº A019 - Anillo de Córdoba Circunvalación Córdoba 2	0	7.660.095	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				9		Ruta Nacional N° 40 - Corredor Vial Los Cipreses - Samoré Circunvalación Villa Angostura	0	76.468.737	46.520.904	8.249.600	0,00	25,00	5,08	5,08
					51	Ruta Nacional N° 40 - Corredor Vial Los Cipreses - Samoré Circunvalación Villa	0	76.468.737	46.520.904	8.249.600	0,00	25,00	5,08	5,08
				10		Angostura Ruta Nacional N° A005 - Circunvalación Río Cuarto - Intersección Ruta Nacional N° 36 - Intersección Ruta Nacional N° 8	0	142.202.010	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
			4		51	Ruta Nacional N° A005 - Circunvalación Río Cuarto - Intersección Ruta Nacional N° 36 - Intersección Ruta Nacional N° 8 Ejecución de Obras Especiales de Puentes Medianos	0	142.202.010	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				1		Construcción de Puente sobre Río Grande y Conexión con Ruta Nacional N° 9 San Salvador de Jujuy	0	10.000.000	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
			6		51	Construcción de Puente sobre Río Grande y Conexión con Ruta Nacional N° 9 San Salvador de Jujuy Ejecución de Obras Especiales de Túneles	0	10.000.000	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
			0	1		Autopista Ruta Nacional N° 7 de Los Andes Sección: Túneles Libertadores y Caracoles	0	62.470.680	62.470.680	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 7 de Los Andes Sección: Túneles Libertadores y Caracoles	0	62.470.680	62.470.680	0	0,00	3,33	0,00	0,00
			7			Ejecución de Obras Especiales de Autopistas del Área Metropolitana de Buenos Aires								
				1		Ruta Provincial N° 8 - San Miguel - Pilar - Buan Ayre - Pilar - Ruta Provincial N° 202 - Ruta Provincial N° 197	0	78.257.190	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Provincial N° 8 - San Miguel - Pilar - Buan Ayre - Pilar - Ruta Provincial N° 202 - Ruta Provincial N° 197	0	78.257.190	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00

le	645	P	6	P.	61.	December	Ejec. Financiera	Crédito inicial	Vigente al	Devengado al	Ejec. Física	Programado	Ejecutado	Ejecutado al
Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	acum. al 2016	2017	30/06/2017	30/06/2017	acum. al 2016	Vig. al 30/06/2017	2º trim	30/06/2017
				2		Tramo: Acceso Ricchieri - Puente La Noria - Sección: Puente la Noria (Vinculación de Ruta Nacional N° A001 con Camino Negro)	0	203.339.885	119.443.737	119.443.736	0,00	80,00	3,48	14,50
					51	Tramo: Acceso Ricchieri - Puente La Noria - Sección: Puente la Noria (Vinculación de Ruta Nacional N° A001 con Camino Negro)	0	203.339.885	119.443.737	119.443.736	0,00	80,00	3,48	14,50
			8			Ejecución de Obras Especiales de Seguridad en Montaña								
				1		Autopista Ruta Nacional N° 7 de Los Andes Sección: Potrerillos - Uspallata	0	11.179.599	11.179.599	0	0,00	4,76	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 7 de Los Andes Sección: Potrerillos - Uspallata	0	11.179.599	11.179.599	0	0,00	4,76	0,00	0,00
				2		Autopista Ruta Nacional N° 7 de Los Andes Sección: Uspallata - Las Cuevas	0	18.632.664	18.632.664	0	0,00	6,67	0,00	0,00
		45	1		51	Autopista Ruta Nacional N° 7 de Los Andes Sección: Uspallata - Las Cuevas Ejecución de Obras de Pavimentación Ejecución de Obras de Pavimentación de Camino Existente	0	18.632.664	18.632.664	0	0,00	6,67	0,00	0,00
				1		Pavimentación Ruta Nacional N° 40 - Neuquén - Malargüe Ranquil Norte - La Pasarela	0	34.470.429	34.470.429	0	0,00	33,33	0,00	0,00
					51	Pavimentación Ruta Nacional N° 40 - Neuquén - Malargüe Ranquil Norte - La Pasarela	0	34.470.429	34.470.429	0	0,00	33,33	0,00	0,00
				2		Ruta Nacional N°149 - Tramo:Uspallata - Intersección Ruta Nacional N° 153	0	29.374.800	0	0	0,00	33,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°149 - Tramo:Uspallata - Intersección Ruta Nacional N° 153	0	29.374.800	0	0	0,00	33,33	0,00	0,00
				3		Ruta Nacional N° 259 - Corredor Vial Los Cipreses - Samoré Trevelin - Intersección Ruta Provincial N° 17	0	148.020.423	0	0	0,00	33,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 259 - Corredor Vial Los Cipreses - Samoré Trevelin - Intersección Ruta Provincial N° 17	0	148.020.423	0	0	0,00	33,33	0,00	0,00
				4		Ruta nacional N° 78 - Tramo: Chilecito - Tinogasta - Sección: Fin del Pavimento - Inicio del Pavimento	0	3.064.038	0	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta nacional N° 78 - Tramo: Chilecito - Tinogasta - Sección: Fin del Pavimento - Inicio del Pavimento	0	3.064.038	0	0	0,00	8,33	0,00	0,00
			5	1		Ejecución de Obras de Repavimentación Autopista Ruta Nacional N° 3 - Puerto Madryn -	0	12.730.817	0	0	0,00	30,00	0,05	0,05
					51	Trelew Puerto Madryn - Trelew Autopista Ruta Nacional N° 3 - Puerto Madryn -	0	12.730.817	0	0	0,00	30,00	0,05	0,05
				2		Trelew Puerto Madryn - Trelew Ruta Nacional N°11 - Tramo:Travesía Urbana	0	50.423.324	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	por Timbúes Ruta Nacional N°11 - Tramo:Travesía Urbana por Timbúes	0	50.423.324	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				3		Autopista Ruta Nacional N° 16 - Roque Saenz Peña - Salta El Caburé - Monte Quemado	0	3.443.984	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional Nº 16 - Roque Saenz Peña - Salta El Caburé - Monte Quemado	0	3.443.984	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				4		Autopista Ruta Nacional Nº 16 - Roque Saenz Peña - Salta Monte Quemado - Limite. Santiago del Estero/Chaco	0	3.365.712	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional Nº 16 - Roque Saenz Peña - Salta Monte Quemado - Limite. Santiago del Estero/Chaco	0	3.365.712	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				5		Autopista Ruta Nacional N° 16 - Roque Saenz Peña - Salta El Quebrachal - El Tunal	0	3.228.736	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 16 - Roque Saenz Peña - Salta El Quebrachal - El Tunal	0	3.228.736	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				6		Autopista Ruta Nacional N° 16 - Roque Saenz Peña - Salta El Tunal - Intersección Ruta Nacional N° 9/34	0	3.467.901	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 16 - Roque Saenz Peña - Salta El Tunal - Intersección Ruta Nacional N° 9/34	0	3.467.901	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				7		Ruta Segura Ruta Nacional N° 40 - San Juan - San José de Jáchal Talacasto - Intersección Ruta Nacional N° 150	0	3.837.945	0	0	0,00	33,33	0,00	0,00
					51	Ruta Segura Ruta Nacional N° 40 - San Juan - San José de Jáchal Talacasto - Intersección Ruta Nacional N° 150	0	3.837.945	0	0	0,00	33,33	0,00	0,00
				9		Ruta Nacional N°150 - Tramo:Las Flores - Peñasquito	0	6.501.650	70.247.671	0	0,00	100,00	13,06	29,56
					51	Ruta Nacional N°150 - Tramo:Las Flores - Peñasquito	0		70.247.671	0	,	100,00		29,56
				10		Nueva Ruta Nacional N° 151 - Neuquén - Dique Ballester Intersección Ruta Provincial N° 7 - Intersección Ruta Nacional N° 22	0	3.852.577	3.852.577	0	0,00	33,33	0,00	0,00
					51	Nueva Ruta Nacional N° 151 - Neuquén - Dique Ballester Intersección Ruta Provincial N° 7 - Intersección Ruta Nacional N° 22	0	3.852.577	3.852.577	0	0,00	33,33	0,00	0,00
				11		Reconstrucción Ruta Nacional Nº 0152 - General Acha - Puelches Intersección Ruta Nacional Nº 143 - Puelches	0	19.849.764	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Reconstrucción Ruta Nacional Nº 0152 - General Acha - Puelches Intersección Ruta Nacional Nº 143 - Puelches	0	19.849.764	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				15		Ruta Nacional Nº146 Intersección a Nivel - Monte Coman - San Rafael R.N.Nº143	0	11.992.245	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº146 Intersección a Nivel - Monte Coman - San Rafael R.N.Nº143	0	11.992.245	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				16		Ruta Nacional Nº66 Corredor NOA - Intersección R.N.Nº34 -Intersección R.N.Nº9	0	35.998.962	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº66 Corredor NOA - Intersección R.N.Nº34 -Intersección R.N.Nº9	0	35.998.962	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				18		Ruta Nacional Nº35 Winifreda-Castex-Km. 370 - Km. 404	0	65.601.664	0	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°35 Winifreda-Castex-Km. 370 - Km. 404	0	65.601.664	0	0	0,00	12,50	0,00	0,00
				19		Repavimentación Ruta Nacional N°66 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N°	0	25.320.191	0	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Repavimentación Ruta Nacional N°66 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N°	0	25.320.191	0	0	0,00	8,33	0,00	0,00

1	045	D-:	0	D.	O.		Ejec. Financiera	Crédito inicial	Vigente al	Devengado al	Ejec. Física	Programado	Ejecutado	Ejecutado al
Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	acum. al 2016	2017	30/06/2017	30/06/2017	acum. al 2016	Vig. al 30/06/2017	2º trim	30/06/2017
				20		Ruta Provincial N° 1001 (Buenos Aires) - Tramo: Vuelta de Obligado - Río Tala - Sección: San pedro - Río Tala y Ruta Provincial	0	67.955.006	55.486.711	17.409.461	0,00	80,00	0,00	21,36
		46			51	Ruta Provincial N° 1001 (Buenos Aires) - Tramo: Vuelta de Obligado - Río Tala - Sección: San pedro - Río Tala y Ruta Provincial Fortalecimiento de la Red Nacional Vial a través de Nuevas Rutas y Caminos	0	67.955.006	55.486.711	17.409.461	0,00	80,00	0,00	21,36
			1	4		Construcción de Nuevas Rutas de Alto Tránsito Ruta Nacional N°12 - Tramo:Acceso sur	0	71.280.763	1	0	0,00	8,00	0,00	0,00
				1	51	Paraná Ruta Nacional N°12 - Tramo:Acceso sur	0	71.280.763	1	0	0,00	8,00	0,00	0,00
			3		0.	Paraná Construcción de Camino de Acceso desde Rutas Troncales								
				1		Ruta Nacional Nº38 Rotonda Acceso a Alberdi	0	46.004.161	1.058.237	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº38 Rotonda Acceso a Alberdi	0	46.004.161	1.058.237	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				2		Ruta Nacional N°9 - Acceso Parque Industrial y Puertos de Zárate	0		0	0	,	16,67	0,00	0,00
	669	16			51	Ruta Nacional N°9 - Acceso Parque Industrial y Puertos de Zárate Administración Nacional de Aviación Civil Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil	0	28.184.400	0	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				8		Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aero. Int. Ezeiza	29.600.613	27.240.827	48.155.851	35.905.363	13,28	s/i	3,70	8,46
					51	Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aero. Int. Ezeiza	29.600.613	27.240.827	48.155.851	35.905.363	13,28	s/i	3,70	8,46
				10		Construcción o Ampliación de Edificio para la Extinción de Incendios - Aeroparque	0	1.722.171	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					51	Construcción o Ampliación de Edificio para la Extinción de Incendios - Aeroparque	0	1.722.171	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				11		Construcción o Ampliación de Edificio para la Extinción de Incendios - Bariloche - Provincia de Río Negro	0	2.115.772	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					51	Construcción o Ampliación de Edificio para la Extinción de Incendios - Bariloche - Provincia de Río Negro	0	2.115.772	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				12		Construcción o Ampliación de Edificio para la Extinción de Incendios - Córdoba - Provincia de Córdoba	0	2.235.013	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					51	Construcción o Ampliación de Edificio para la Extinción de Incendios - Córdoba - Provincia de Córdoba	0	2.235.013	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				13		Construcción o Ampliación de Edificio para la Extinción de Incendios - Provincia de Tucumán	0	2.015.400	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				-	51	Construcción o Ampliación de Edificio para la Extinción de Incendios - Provincia de Tucumán	0	2.015.400	0	0		s/i	0,00	0,00
				15		Construcción o Ampliación de Edificio para la Extinción de Incendios - Provincia de Salta	0	1.961.768	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					51	Construcción o Ampliación de Edificio para la Extinción de Incendios - Provincia de Salta	0	1.961.768	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				16		Construcción o Ampliación de Edificio para la Extinción de Incendios - Provincia de Jujuy	0	1.033.183	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					51	Construcción o Ampliación de Edificio para la Extinción de Incendios - Provincia de Jujuy	0	1.033.183	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				17		Construcción o Ampliación de Edificio para la Extinción de Incendios - Provincia de Misiones (5)		0	2.875.022	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Construcción o Ampliación de Edificio para la Extinción de Incendios - Provincia de Misiones (5)		0	2.875.022	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				18		Construcción del Edificio para la Extinción de Incendios - Esquel - Provincia de Chubut (5)		0	2.005.349	239.386	s/i	s/i	1,20	4,20
					51	Construcción del Edificio para la Extinción de Incendios - Esquel - Provincia de Chubut (5)		0	2.005.349	239.386	s/i	s/i	1,20	4,20
				20		Construcción de Vallas y Camino Perimetral en el Aeropuerto de Morón - Provincia de Buenos Aires		0	47.471.713	8.945.877	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Construcción de Vallas y Camino Perimetral en el Aeropuerto de Morón - Provincia de Buenos Aires		0	47.471.713	8.945.877	s/i	s/i	0,00	0,00
58	328					Ministerio de Energía y Minería Ministerio de Energía y Minería (Gastos Propios)								
		32				Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera (4)								
				4		Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio (3)	9.101.306.314	3.330.267.000	0	0	,	s/i		s/i
		74			51	Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio (3) Formulación y Ejecución de la Política de	9.101.306.314	3.330.267.000	0	0	91,00	s/i	s/i	s/i
		74		46		Energía Eléctrica Aprovechamiento Hidroeléctricos del Río Santa Cruz - Néstor Kirchner - Gobernador Cepernic	3.640.961.899	20.000.000.000	19.545.000.000	0	4,31	s/i	s/i	s/i
					51	(CDB N° 201401) Aprovechamiento Hidroeléctricos del Río Santa Cruz - Néstor Kirchner - Gobernador	3.640.961.899	20.000.000.000	19.545.000.000	0	4,31	s/i	s/i	s/i
	105	1				Cepernic(CDB N° 201401) Comisión Nacional de Energía Atómica Actividades Centrales								
				5		Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II (4)	3.758.017.003	2.040.709.578	2.076.410.328	1.505.758.243	38,64	16,20	1,86	2,83
					51	Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II (4)	3.758.017.003	2.040.709.578	2.076.410.328	1.505.758.243	38,64	16,20	1,86	2,83
				6		Puesta en Marcha Módulo Enriquecimiento de Uranio	173.222.184	0	35.000.000	8.448.623	92,62	3,00	0,60	0,80
					51	Puesta en Marcha Módulo Enriquecimiento de Uranio	173.222.184	0	35.000.000	8.448.623	92,62	3,00	0,60	0,80

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				7	•	Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro - CAB	137.431.642	0	45.000.000	19.205.872	23,50	4,00	1,75	1,75
					51	Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro - CAB	137.431.642	0	45.000.000	19.205.872	23,50	4,00	1,75	1,75
				10		Modernización Infraestructura Informática de la Red Local de Voz y Datos	10.279.399	0	6.075.000	1.647.601	18,00	13,00	3,00	3,50
					51	Modernización Infraestructura Informática de la Red Local de Voz y Datos	10.279.399	0	6.075.000	1.647.601	18,00	13,00	3,00	3,50
				11		Modernización Infraestructura para Manejo de Grandes Volúmenes de Información y Súper Cómputo de la CNEA	9.608.861	0	2.985.000	2.983.243	25,50	3,50	0,00	3,50
					51	Modernización Infraestructura para Manejo de Grandes Volúmenes de Información y Súper Cómputo de la CNEA	9.608.861	0	2.985.000	2.983.243	25,50	3,50	0,00	3,50
				12		Reacondicionamiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase II	0	0	6.110.000	3.534.957	0,00	5,00	2,50	3,00
					51	Reacondicionamiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase II	0	0	6.110.000	3.534.957	0,00	5,00	2,50	3,00
		20				Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear								
				6		Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3	8.262.460	0	6.000.000	1.604.405	80,85	15,00	3,00	3,40
					51	Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3	8.262.460	0	6.000.000	1.604.405	80,85	15,00	3,00	3,40
				9		Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles		0		0	,	0,25		0,00
					51	Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles		0		0	84,22	0,25		0,00
				13		Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza	5.617.560	0	1.995.000	654.659	81,60	6,00	1,25	1,40
					51	Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza	5.617.560	0	1.995.000	654.659	81,60	6,00	1,25	1,40
				20		Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes	13.400.449	0	6.013.000	1.042.595	54,50	3,50	0,75	1,00
					51	Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes	13.400.449	0	6.013.000	1.042.595	54,50	3,50	0,75	1,00
				22	51	Construcción de Reactor RA-10 Construcción de Reactor RA-10	678.782.569 678.782.569	1.682.166.018 1.682.166.018	1.498.940.738 1.498.940.738	460.642.037 460.642.037	34,62 34,62	17,70 17,70		6,06 6,06
				23	31	Centro Interactivo Científico Tecnológico Nuclear en el Centro Atómico Bariloche	591.785	0		400.042.037		0,25		0,00
					51	Centro Interactivo Científico Tecnológico Nuclear en el Centro Atómico Bariloche	591.785	0	50.000	0	4,95	0,25	0,00	0,00
				25		Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación	28.741.017	0	828.300	131.461	68,70	1,00	0,25	0,50

				I	I	1		<u> </u>	1	1	Ejec.		<u> </u>	<del></del>
Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
					51	Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación	28.741.017	0	828.300	131.461	68,70	1,00	0,25	0,50
				26		Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II	39.850.999	0	2.901.835	2.179.679	46,50	3,00	1,00	3,00
					51	Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II	39.850.999	0	2.901.835	2.179.679	46,50	3,00	1,00	3,00
				27		Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III	16.514.530	0	2.820.285	1.180.133	23,75	4,00	1,00	3,50
					51	Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III	16.514.530	0	2.820.285	1.180.133	23,75	4,00	1,00	3,50
				28		Modernización y Equipamiento de Laboratorios en Materiales Avanzados, Recubiertos y Tribología	4.000.000	0	50.000	0	8,00	0,25	0,05	0,10
					51	Modernización y Equipamiento de Laboratorios en Materiales Avanzados, Recubiertos y Tribología	4.000.000	0	50.000	0	8,00	0,25	0,05	0,10
				29		Reacondicionamiento y Actualización del Circuito Experimental de Baja Presión del Centro Atómico Constituyente	0	0	50.000	0	0,00	0,25	0,00	0,00
					51	Reacondicionamiento y Actualización del Circuito Experimental de Baja Presión del Centro Atómico Constituyente	0	0	50.000	0	0,00	0,25	0,00	0,00
		21		6		Aplicaciones de la Tecnología Nuclear Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	4.885.962	0	710.000	639.053	45,41	0,10	0,25	0,25
					51	Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	4.885.962	0	710.000	639.053	45,41	0,10	0,25	0,25
				7		Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	9.626.806	11.400	430.000	279.074	71,75	2,50	0,75	1,50
					51	Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	9.626.806	11.400	430.000	279.074	71,75	2,50	0,75	1,50
				9		Desarrollo de Fuentes de Cesio 137	3.346.510	0	100.000	0	37,98	0,50	0,20	0,20
					51	Desarrollo de Fuentes de Cesio 137	3.346.510	0	100.000	0	37,98	0,50	0,20	0,20
				13		Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I	8.467.291	0		218.000	74,92	0,05	0,00	0,00
					51	Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I	8.467.291	0		218.000	74,92	,		0,00
				15		Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche	44.900.850	0		508.115	97,80	0,50	0,20	0,30
					51	Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche	44.900.850	0		508.115	97,80	0,50	0,20	0,30
				16		Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación	15.239.652	0		877.497	51,30	10,00	0,50	1,00
					51	Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación	15.239.652	0		877.497	51,30		0,50	1,00
				17		Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Emergencias Renovación Equipamiento e Instalaciones de	10.902.142 10.902.142	0		426.247	60,21	1,50		0,60
					51	Seguridad para Emergencias  Ampliación de Líneas Metrológicas Servicio de	4.860.132	0		426.247 236.015	60,21 67,50	1,50 7,50		0,60 2,25
				20		Calibración de Dosímetros para Radioterapia, Centro Atómico Ezeiza								
					51	Ampliación de Líneas Metrológicas Servicio de Calibración de Dosímetros para Radioterapia, Centro Atómico Ezeiza	4.860.132	0	790.000	236.015	67,50	7,50	2,25	2,25

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				21		Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo	15.818.160	0	160.000	109.785	41,95	0,50	0,50	0,50
					51	Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo	15.818.160	0	160.000	109.785	41,95	0,50	0,50	0,50
				23		Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro	27.011.337	0	4.060.000	1.328.747	15,15	1,50	0,50	1,00
					51	Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro	27.011.337	0	4.060.000	1.328.747	15,15	1,50	0,50	1,00
				24		Construcción de Planta de Producción de Radioisótopos por Fisión en el Centro Atómico Ezeiza	11.223.410	0	550.000	0	4,25	0,25	0,00	0,00
					51	Construcción de Planta de Producción de Radioisótopos por Fisión en el Centro Atómico Ezeiza	11.223.410	0	550.000	0	4,25	0,25	0,00	0,00
				25		Construcción e Instalación Planta de Irradiación por Aceleración de Electrones - Centro Atómico Ezeiza-Provincia de Buenos Aires	2.132.030	0	50.000	0	1,20	0,05	0,00	0,00
					51	Construcción e Instalación Planta de Irradiación por Aceleración de Electrones - Centro Atómico Ezeiza-Provincia de Buenos Aires	2.132.030	0	50.000	0	1,20	0,05	0,00	0,00
				26		Const. Nuevo Edificio y Adecuación Existente para Investigación en Aplicaciones Nucleares Agronómicas, Pecuarias y Ambientales	127.737	0	50.000	0	1,00	0,05	0,00	0,00
					51	Const. Nuevo Edificio y Adecuación Existente para Investigación en Aplicaciones Nucleares Agronómicas, Pecuarias y Ambientales	127.737	0	50.000	0	1,00	0,05	0,00	0,00
				27		Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza - Fase II	5.149.416	0	6.725.000	3.317.079	8,00	5,00	2,00	2,50
					51	Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza - Fase II Acciones para la Seguridad Nuclear y	5.149.416	0	6.725.000	3.317.079	8,00	5,00	2,00	2,50
		22				Protección Ambiental Facilidad de Tratamiento, Acondicionamiento y	63.582.854	0	6.480.000	2.707.635	79,15	11,64	3,84	6,94
				2	51	Repositorio Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	55.124.316	0	5.985.000	2.547.595	82,50	15,00	5,00	9,00
				4	52	Repositorio Fase I Tratamiento Residuos Radiactivos de Baja	8.458.538 299.710.169	0 28.500		160.040 47.704.786	60,00 86,73	2,00 3,52		1,00 3,75
					51	Actividad (PPF 352) Tratamiento Colas de Mineral de Uranio	250.119.275	9.500	28.334.500	26.582.622	90,87	4,50	3,00	4,50
					52	Malargüe Tratamiento colas de Mineral de Uranio Los	21.177.293	19.000	20.794.000	20.168.617	68,88	2,50	3,50	4,00
					53	Gigantes Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba	28.413.601	0	2.550.000	953.547	84,65	0,50	0,50	0,75
				9		Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible	13.289.354	0	2.408.000	265.085	42,20	5,00	0,25	0,50
					51	Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible	13.289.354	0	2.408.000	265.085	42,20	5,00	0,25	0,50

lur	SAF	Dα	e n	Bu	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera	Crédito inicial	Vigente al	Devengado al	Ejec. Física	Programado	Ejecutado	Ejecutado al
Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	acum. al 2016	2017	30/06/2017	30/06/2017	acum. al 2016	Vig. al 30/06/2017	2º trim	30/06/2017
				10		Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del CAC - Construcción y Remodelación de la Infraestructura Edilicia y de Servicios	18.378.021	0	4.700.000	8.000	46,25	4,00	0,00	0,05
					51	Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del CAC - Construcción y Remodelación de la Infraestructura Edilicia y de Servicios	18.378.021	0	4.700.000	8.000	46,25	4,00	0,00	0,05
				11		Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II	0	0	50.000	0	0,00	0,25	0,00	0,00
					51	Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II	0	0	50.000	0	0,00	0,25	0,00	0,00
				12		Construcción Nuevo Edificio Instituto Sábato	3.159.826	0	1.000.000	334.489	11,00	2,00	0,50	0,50
					51	Construcción Nuevo Edificio Instituto Sábato	3.159.826	0	1.000.000	334.489	11,00	2,00	0,50	0,50
		23		6		Investigación y Aplicaciones no Nucleares Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones	30.271.580	0	27.962.851	1.139.630	96,50	1,20	0,05	0,10
					51	Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones	30.271.580	0	27.962.851	1.139.630	96,50	1,20	0,05	0,10
				9		Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo	14.489.188	0	6.121.230	886.668	83,75	16,25	2,00	2,50
					51	Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo	14.489.188	0	6.121.230	886.668	83,75	16,25	2,00	2,50
				11		Construcción de Tecnología de Aceleradores para el Tratamiento de Residuos Radiactivos por Transmutación	3.261.597	0	65.000	54.000	25,05	0,20	0,00	0,15
					51	Construcción de Tecnología de Aceleradores para el Tratamiento de Residuos Radiactivos por Transmutación	3.261.597	0	65.000	54.000	25,05	0,20	0,00	0,15
				12		Ampliación Laboratorios de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control para la Seguridad, Automatización y Robotización	4.911.228	0	145.707	45.276	40,10	1,50	0,75	1,00
					51	Ampliación Laboratorios de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control para la Seguridad, Automatización y Robotización	4.911.228	0	145.707	45.276	40,10	1,50	0,75	1,00
				13		Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología Nuclear	3.526.352	0	394.940	0	24,00	1,50	0,50	1,00
					51	Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología Nuclear	3.526.352	0	394.940	0	24,00	1,50	0,50	1,00
				14		Ampliación de las Capacidades Experimentales Laboratorio de Propiedades Mecánicas Centro Atómico Bariloche	12.512.658	0	7.749.424	2.688.225	83,75	16,25	5,00	7,00
					51	Ampliación de las Capacidades Experimentales Laboratorio de Propiedades Mecánicas Centro Atómico Bariloche	12.512.658	0	7.749.424	2.688.225	83,75	16,25	5,00	7,00
				16		Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Haces de Neutrones del RA - 10	0	0	4.570.000	4.567.083	0,00	1,50	0,00	1,50

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
					51	Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Haces de Neutrones del RA - 10	0	0	4.570.000	4.567.083	0,00	1,50	0,00	1,50
		24				Suministros y Tecnología Ciclo Combustible Nuclear								
				1		Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	97.572.133	0	7.000.000	1.471.896	83,40	3,00	0,50	0,60
					51	Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	97.572.133	0		1.471.896	83,40	3,00		0,60
				2		Perforación Yacimiento de Uranio - Las Termas		0		58.934	54,50	0,25		0,05
					51	Perforación Yacimiento de Uranio - Las Termas		0		58.934	54,50	0,25		0,05
				3		Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta	8.634.759	0		176.715	37,50	0,50		0,15
					51	Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta	8.634.759	0		176.715	37,50	0,50		0,15
				4		Exploración y Explotación de los Yacimientos de Uranio en Laguna Sirven - Santa Cruz	8.460.663	0	500.000	20.623	45,95	0,50	0,05	0,10
					51	Exploración y Explotación de los Yacimientos de Uranio en Laguna Sirven - Santa Cruz	8.460.663	0	500.000	20.623	45,95	0,50	0,05	0,10
				6		Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza	43.094.608	0	2.380.000	1.081.927	78,00	2,00	0,50	0,70
					51	Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza	43.094.608	0	2.380.000	1.081.927	78,00	2,00	0,50	0,70
				8		Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucleares	7.698.812	0	250.000	0	51,09	2,00	0,00	0,00
					51	Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucleares	7.698.812	0	250.000	0	51,09	2,00	0,00	0,00
				9		Construcción Planta Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad	2.830.540	0	74.500	0	42,75	0,25	0,00	0,00
					51	Construcción Planta Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad	2.830.540	0	74.500	0	42,75	0,25	0,00	0,00
				10		Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles	23.681.447	0	3.885.000	2.340.941	63,45	5,00	2,50	3,50
					51	Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos	23.681.447	0	3.885.000	2.340.941	63,45	5,00	2,50	3,50
				11		Combustibles Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana	17.855.184	0	2.200.000	759.197	41,95	2,50	0,25	0,75
					51	Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana	17.855.184	0	2.200.000	759.197	41,95	2,50	0,25	0,75
				12		Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear	15.049.171	28.500	100.000	0	73,25	2,00	0,00	0,00
					51	Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la	15.049.171	28.500	100.000	0	73,25	2,00	0,00	0,00
				13		Recuperación de Material Nuclear Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrífugas para Separación Isotópica de Uranio	12.801.705	0	18.700.000	10.000	42,50	8,00	0,25	0,25

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
					51	Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrífugas para Separación Isotópica de Uranio	12.801.705	0	18.700.000	10.000	42,50	8,00	0,25	0,25
				15		Inst. para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio de Alta y Muy Alta Densidad	3.450.851	0	100.000	0	40,45	1,00	0,25	0,25
					51	Inst. para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio de Alta y Muy Alta Densidad	3.450.851	0	100.000	0	40,45	1,00	0,25	0,25
				16		Rehabilitación Producción Uranio en Complejo Minero San Rafael, Provincia de Mendoza	14.920.229	0	735.000	496.406	24,75	1,50	0,50	1,00
					51	Rehabilitación Producción Uranio en Complejo Minero San Rafael, Provincia de Mendoza	14.920.229	0	735.000	496.406	24,75	1,50	0,50	1,00
				17		Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja	21.705.988	0	1.012.000	347.218	28,00	1,00	0,25	0,35
					51	Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja	21.705.988	0	1.012.000	347.218	28,00	1,00	0,25	0,35
				18		Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu	11.037.641	19.000	7.059.932	902.406	56,00	25,00	2,50	2,75
					51	Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu	11.037.641	19.000	7.059.932	902.406	56,00	25,00	2,50	2,75
				19		Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza	8.083.077	0	1.673.568	0	47,00	2,00	0,00	0,00
					51	Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza	8.083.077	0	1.673.568	0	47,00	2,00	0,00	0,00
				20		Restauración y Ampliación de la Planta de Desarrollo de Elementos Combustibles de Reactores de Investigación (ECRI) CAC	7.202.121	0	100.000	0	60,00	1,00	0,75	0,75
					51	Restauración y Ampliación de la Planta de Desarrollo de Elementos Combustibles de Reactores de Investigación (ECRI) CAC	7.202.121	0	100.000	0	60,00	1,00	0,75	0,75
				21		Construcción de Planta de Elementos Combustibles para Reactores de Investigación en el Centro Atómico Ezeiza	45.044.303	0	5.300.000	521.915	28,25	2,00	0,10	0,10
					51	Construcción de Planta de Elementos Combustibles para Reactores de Investigación en el Centro Atómico Ezeiza	45.044.303	0	5.300.000	521.915	28,25	2,00	0,10	0,10
				22		Construcción de Módulos a Escala Piloto para la Determinación del Proceso de Producción de Uranio en el Yacimiento Cerro Solo	9.324.832	0	5.495.000	143.531	16,20	10,00	7,00	7,05
					51	Construcción de Módulos a Escala Piloto para la Determinación del Proceso de Producción de Uranio en el Yacimiento Cerro Solo	9.324.832	0	5.495.000	143.531	16,20	10,00	7,00	7,05
				23		Construcción de Laboratorio y Adecuación Ambiental Edilicia en Regional Cuyo	0	0	300.000	20.624	0,00	0,75	0,05	0,05
	624	1			51	Construcción de Laboratorio y Adecuación Ambiental Edilicia en Regional Cuyo Servicio Geológico Minero Argentino Actividades Centrales	0	0	300.000	20.624	0,00	0,75	0,05	0,05

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera	Crédito inicial	Vigente al	Devengado al	Ejec. Física	Programado Vig. al	Ejecutado	Ejecutado al
ou.	0711	. 9	Op	.,		2000.1.poio.1.	acum. al 2016	2017	30/06/2017	30/06/2017	acum. al 2016	30/06/2017	2º trim	30/06/2017
				5		Ampliación Anexo Edificio 25 del Instituto de Geología y Recursos Minerales	1.341.866	2.734.816	2.734.816	0	26,00	60,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Anexo Edificio 25 del Instituto de Geología y Recursos Minerales	1.341.866	2.734.816	2.734.816	0	26,00	60,00	0,00	0,00
				6		Construcción Anexo Administrativo Servicio Geológico Minero Argentino - Provincia de	1.403.622	5.469.633	5.469.633	409.412	16,00	60,00	4,50	4,50
					51	Buenos Aires Construcción Anexo Administrativo Servicio Geológico Minero Argentino - Provincia de	1.403.622	5.469.633	5.469.633	409.412	16,00	60,00	4,50	4,50
				7		Buenos Aires Puesta en Valor Delegaciones del Interior del País	0	5.469.633	5.469.633	0	0,00	88,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor Delegaciones del Interior del País	0	5.469.633	5.469.633	0	0,00	88,00	0,00	0,00
				8		Construcción Laboratorio de Geoquímica Isotópica y Geocronología - San Martín - Provincia de Buenos Aires	0	4.102.224	20.102.224	1.800.000	0,00	21,00	2,00	2,00
					51	Construcción Laboratorio de Geoquímica Isotópica y Geocronología - San Martín - Provincia de Buenos Aires	0	4.102.224	20.102.224	1.800.000	0,00	21,00	2,00	2,00
				9		Construcción Nuevos Centros Regionales Patagónicos	0	16.408.900	16.408.900	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Centro Regional Neuquén	0	7.110.523	7.110.523	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					52	Construcción Centro Regional Santa Cruz Producción de Información Geológica de Base	0	9.298.377	9.298.377	0	0,00	100,00	0,00	0,00
		19				1 Toddecion de Informacion Geologica de Base								
				1		Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	38.451.847	40.338.499	18.338.499	3.660.917	58,91	4,33		1,58
					51	Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	38.451.847	40.338.499	18.338.499	3.660.917	58,91	4,33	0,91	1,58
				2		Construcción Observatorio Nacional Andino de Monitoreo y Riesgo Volcánico		10.665.784	22.265.784	0	0,00	21,00		0,00
	651				51	Construcción Observatorio Nacional Andino de Monitoreo y Riesgo Volcánico Ente Nacional Regulador del Gas	0	10.665.784	22.265.784	0	0,00	21,00	0,00	0,00
		16				Regulación del Transporte y Distribución de Gas								
70	330			2	51	Remodelación Centro Regional Mendoza Remodelación Centro Regional Mendoza Ministerio de Educación y Deportes Ministerio de Educación y Deportes	4.800.000 4.800.000	8.189.205 8.189.205	8.189.205 8.189.205	0	18,63 18,63	81,37 81,37	0,00 0,00	0,00 0,00
		1				Actividades Centrales Restauración y Puesta en Valor de las Casas 1	24.862.247	0	1.549.884	510.642	93,00	7,00	0,00	2,31
				1		y 2 y Depósitos A y B en la Calle Pedro Chutro Nº 3435								
					51	Restauración y Puesta en Valor de las Casas 1 y 2 y Depósitos A y B en la Calle Pedro Chutro $N^{\circ}$ 3435	24.862.247	0	1.549.884	510.642	93,00	7,00	0,00	2,31
		29				Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas								
				1		Refuncionalización de la Colonia de Vacaciones Alfonsina Storni de la Ciudad de Mar del Plata	19.538.998	0	650.000	211.885	95,82	4,18	0,00	0,01
					51	Refuncionalización de la Colonia de Vacaciones Alfonsina Storni de la Ciudad de Mar del Plata	19.538.998	0	650.000	211.885	95,82	4,18	0,00	0,01
		46				Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles								

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
			1			Ejecución de Obras en Jardines en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires								_
				1		Construcción de Jardín N° 922 B° Los Pioneros - Ciudad de Campana, Provincia de	0	8.915.830	23.125.499	6.937.650	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Buenos Aires Construcción de Jardín N° 922 B° Los Pioneros - Ciudad de Campana, Provincia de	0	8.915.830	23.125.499	6.937.650	0,00	100,00	0,00	0,00
				2		Buenos Aires  Construcción de Jardín N° 906 B° San Jorge - Luján, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	14.398.801	4.319.640	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 906 B° San Jorge - Luján, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	14.398.801	4.319.640	0,00	100,00	0,00	0,00
				3		Construcción Jardín B° La Negrita - Merlo, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	14.449.444	4.334.833	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín B° La Negrita - Merlo, Provincia de Buenos Aires	0		14.449.444	4.334.833	,	100,00	0,00	0,00
				4		Construcción de Jardín B° Manzone - Villa Astolfi-Pilar, Provincia de Buenos Aires Construcción de Jardín B° Manzone - Villa	0		14.938.801 14.938.801	4.319.640 4.319.640	0,00	100,00	0,00	0,00
				5	51	Astolfi-Pilar, Provincia de Buenos Aires Construcción Jardín B° San Ignacio - San	0		14.449.444	4.334.833		100,00	0,00	0,00
				3	51	Miguel, Provincia de Buenos Aires Construcción Jardín B° San Ignacio - San Miguel, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	14.449.444	4.334.833	0,00	100,00	0,00	0,00
				6		Construcción de Jardín Barrio Santa María - San Miguel, Provincia de Buenos Aires	0	8.915.830	23.206.114	6.961.834	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Barrio Santa María - San Miguel, Provincia de Buenos Aires	0		23.206.114	6.961.834	0,00	100,00	0,00	0,00
				7		Construcción de Jardín Cuartel V - Moreno, Provincia de Buenos Aires Construcción de Jardín Cuartel V - Moreno,	0		14.449.444 14.449.444	4.334.833 4.334.833	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Provincia de Buenos Aires  Construcción de Jardín Barrio Parque la Luz -	0		23.206.114	6.961.834	0,00	100,00	0,00	0,00
				8		San Miguel, Provincia de Buenos Aires		0.045.000	00.000.444	0.004.004	0.00	400.00	2.22	2.22
					51	Construcción de Jardín Barrio Parque la Luz - San Miguel, Provincia de Buenos Aires	0	8.915.830	23.206.114	6.961.834	0,00	100,00	0,00	0,00
				9		Construcción de Jardín B° Perales - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	14.938.801	4.319.640	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín B° Perales - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	14.938.801	4.319.640	0,00	100,00	0,00	0,00
				10		Construcción de Jardín B° El Casco - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	14.398.801	4.319.640	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín B° El Casco - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	14.398.801	4.319.640	0,00	100,00	0,00	0,00
				11		Construcción de Jardín en Tortuguitas - Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Áires	0	8.915.830	23.125.499	6.937.650	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Tortuguitas - Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires	0	8.915.830	23.125.499	6.937.650	0,00	100,00	0,00	0,00
				12		Construcción de Jardín en B° Santa Brígida - San Miguel, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	14.449.444	4.334.833	0,00	100,00	0,00	0,00

			1					1	1	-	Eig :	1		
Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
					51	Construcción de Jardín en B° Santa Brígida - San Miguel, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	14.449.444	4.334.833	0,00	100,00	0,00	0,00
				13		Construcción de Jardín B° Luchetti Open Door - Luján, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	14.398.801	4.319.640	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín B° Luchetti Open Door - Luján, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	14.398.801	4.319.640	0,00	100,00	0,00	0,00
				14		Construcción de Jardín B° El Tizón - La Matanza, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	14.784.547	4.435.364	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín B° El Tizón - La Matanza, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	14.784.547	4.435.364	0,00	100,00	0,00	0,00
				15		Construcción de Jardín B° Villa Panamericana - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	5.384.840	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín B° Villa Panamericana - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	5.384.840	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				16		Construcción de Jardín N° 914 B° La Estelita - San Vicente, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	5.384.840	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 914 B° La Estelita - San Vicente, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	5.384.840	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				17		Construcción de Jardín N° 915 - San Vicente, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	5.384.840	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 915 - San Vicente, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	5.384.840	0	,	100,00	0,00	0,00
				18		Construcción de Jardín B° Obrero - Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires	0	8.915.830	22.153.133	6.645.940	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín B° Obrero - Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires Construcción de Jardín en Ministro Rivadavia -	0	8.915.830 5.384.840	22.153.133 14.784.547	6.645.940 4.435.364	0,00	100,00	0,00	0,00
				19		Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires	0	3.304.040	14.704.047	4.455.504	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Ministro Rivadavia - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	14.784.547	4.435.364	0,00	100,00	0,00	0,00
				20		Construcción de Jardín en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires	0	8.915.830	22.153.133	6.645.940	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires	0	8.915.830	22.153.133	6.645.940	0,00	100,00	0,00	0,00
				21		Construcción de Jardín en B° Los Tronquitos - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	5.384.840	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en B° Los Tronquitos - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	5.384.840	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				22		Construcción de Jardín B° Santa Teresita - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	5.384.840	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín B° Santa Teresita - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	5.384.840	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				23		Construcción de Jardín en B° La Yaya - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires	0	8.915.830	8.915.830	0	0,00	100,00	0,00	0,00

1		1	1		1		1						ı	
Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
					51	Construcción de Jardín en B° La Yaya - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires	0	8.915.830	8.915.830	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				24		Construcción de Jardín B° América Unida - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires	0	12.482.162	12.482.162	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín B° América Unida - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires	0	12.482.162	12.482.162	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				25		Construcción de Jardín Avenida Castañares y Avenida Piedrabuena - Comuna 8 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	12.482.162	22.153.133	6.645.940	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Avenida Castañares y Avenida Piedrabuena - Comuna 8 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	12.482.162	22.153.133	6.645.940	0,00	100,00	0,00	0,00
				26		Construcción de Jardín Avenida Fernández de la Cruz y Pola - Comuna 8 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	12.482.162	22.153.133	6.645.940	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Avenida Fernández de la Cruz y Pola - Comuna 8 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	12.482.162	22.153.133	6.645.940	0,00	100,00	0,00	0,00
				27		Construcción de Jardín N° 917 - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	5.384.840	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 917 - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires	0		5.384.840	0		100,00		0,00
				28		Construcción de Jardín B° San Jorge - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires	0	12.482.162	12.482.162	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín B° San Jorge - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires	0	12.482.162	12.482.162	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				29		Construcción de Jardín en Lisandro Olmos - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	5.384.840	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Lisandro Olmos - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	5.384.840	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				30		Construcción de Jardín B° Obrero - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	5.384.840	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín B° Obrero - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	5.384.840	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				31		Construcción Jardín Abasto 500 y 226 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires	0	12.482.162	12.482.162	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín Abasto 500 y 226 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires	0	12.482.162	12.482.162	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				32		Construcción Jardín Abasto 520 y 217 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires	0	12.482.162	12.482.162	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín Abasto 520 y 217 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires	0	12.482.162	12.482.162	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				33		Construcción de Jardín en Barrio Villa Zula - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires	0	12.482.162	12.482.162	0	0,00	100,00	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al	Programado Vig. al	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
											2016	30/06/2017		
					51	Construcción de Jardín en Barrio Villa Zula - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires	0	12.482.162	12.482.162	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				34		Construcción de Jardín en B° Las Margaritas - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	5.384.840	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en B° Las Margaritas - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	5.384.840	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				35		Construcción de Jardín B° Don Carlos - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	5.384.840	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín B° Don Carlos - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	5.384.840	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				36		Construcción de Jardín en Villa Santa Rosa - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires	0	12.482.162	12.482.162	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Villa Santa Rosa - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires	0	12.482.162	12.482.162	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				37		Construcción de Jardín Lafayatte 601 Implantación 1 - Comuna 4 - Ciudad	0	12.482.162	12.482.162	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Autónoma de Buenos Aires Construcción de Jardín Lafayatte 601 Implantación 1 - Comuna 4 - Ciudad	0	12.482.162	12.482.162	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				38		Autónoma de Buenos Aires Construcción de Jardín Lafayatte 601 Implantación 2 - Comuna 4 - Ciudad	0	12.482.162	12.482.162	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Autónoma de Buenos Aires Construcción de Jardín Lafayatte 601 Implantación 2 - Comuna 4 - Ciudad	0	12.482.162	12.482.162	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				39		Autónoma de Buenos Aires Construcción de Jardín Luna y Orma - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos	0	12.482.162	12.482.162	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Aires Construcción de Jardín Luna y Orma - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos	0	12.482.162	12.482.162	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				40		Aires Construcción de Jardín en Mazzini y Tapin en Glew-Almirante Brown,Provincia de Buenos Aires-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) (5)	0	0	3.829.419	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Mazzini y Tapin en Glew-Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) (5)	0	0	3.829.419	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				70		Construcción de Jardín N° 934 en Sarandí - Avellaneda, Provincia de Buenos Aires -	0	0	3.829.419	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) (5) Construcción de Jardín N° 934 en Sarandí - Avellaneda, Provincia de Buenos Aires -	0	0	3.829.419	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				71		PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) (5) Construcción de Jardín N° 942 - Quilmes, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV	0	0	6.226.721	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	(BID 3455/OC-AR) (5) Construcción de Jardín N° 942 - Quilmes, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) (5)	0	0	6.226.721	0	0,00	30,00	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				72		Construcción de Jardín Barrio República Los Pinos - Brandsen, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) (5)	0	0	3.829.419	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Barrio República Los Pinos - Brandsen, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) (5)	0	0	3.829.419	0	0,00	30,00	0,00	0,00
			2			Ejecución de Obras en Jardines en Región Centro Norte (5)								
				1		Construcción Jardín - General Campos, San Salvador, Entre Ríos	3.223.243	8.944.690	8.944.690	294.748	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín - General Campos, San Salvador, Entre Ríos	3.223.243	8.944.690	8.944.690	294.748	0,00	100,00	0,00	0,00
				2		Construcción Jardín en B° Chaco Chajarí - Chajarí, Federación, Entre Ríos	3.263.208	9.154.229	9.154.229	1.784.421	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín en B° Chaco Chajarí - Chajarí, Federación, Entre Ríos	3.263.208	9.154.229	9.154.229	1.784.421	0,00	100,00	0,00	0,00
				3		Construcción Jardín - Villaguay, Villaguay, Entre Ríos	5.485.637	15.163.550	15.163.550	542.321	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín - Villaguay, Villaguay, Entre Ríos	5.485.637	15.163.550	15.163.550	542.321	0,00	100,00	0,00	0,00
				4		Construcción Jardín en Barrio Villa Adela - Corcordia, Entre Ríos	5.485.637	15.163.550	15.163.550	3.332.920	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín en Barrio Villa Adela - Corcordia, Entre Ríos	5.485.637	15.163.550	15.163.550	3.332.920	0,00	100,00	0,00	0,00
				5		Construcción Jardín en Colonia Avellaneda - Paraná, Entre Ríos	3.223.244	8.944.690	8.944.690	1.597.779	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín en Colonia Avellaneda - Paraná, Entre Ríos	3.223.244	8.944.690	8.944.690	1.597.779	0,00	100,00	0,00	0,00
				6		Construcción Jardín Macia - Tala, Entre Ríos	3.263.208	9.154.229	9.154.229	355.889	0,00	100,00		0,00
					51	Construcción Jardín Macia - Tala, Entre Ríos	3.263.208	9.154.229	9.154.229	355.889	0,00	100,00		0,00
				7		Construcción Jardín - San Benito, Paraná, Entre Ríos	5.485.638	15.163.550	15.163.550	4.362.118	0,00	100,00		0,00
					51	Construcción Jardín - San Benito, Paraná, Entre Ríos	5.485.638	15.163.550	15.163.550	4.362.118	0,00	100,00		0,00
				8	-4	Construcción Jardín - Federal, Entre Ríos	3.263.209	9.154.229	9.154.229	1.784.452	0,00	100,00		0,00
					51	Construcción Jardín - Federal, Entre Ríos	3.263.209	9.154.229	9.154.229	1.784.452	0,00	100,00		0,00
				9		Construcción Jardín - Piedras Blancas, Entre Ríos Construcción Jardín - Piedras Blancas, Entre	3.263.208 3.263.208	9.154.229 9.154.229	9.154.229 9.154.229	355.889 355.889	0,00	100,00		0,00
					51	Ríos Construcción Jardín - San José de Feliciano,	3.223.243	8.944.690	8.944.690	294.748	0,00	100,00		0,00
				10		Entre Ríos Construcción Jardín - San José de Feliciano,	3.223.243	8.944.690	8.944.690	294.748	0,00	100,00		0,00
					51	Entre Ríos Construcción de Jardín N° 246 - Santo Tomé,	5.485.637	15.163.550	15.163.550	1.928.135	0,00	100,00		0,00
				11		Santa Fe Construcción de Jardín N° 246 - Santo Tome, Construcción de Jardín N° 246 - Santo Tomé,	5.485.637		15.163.550	1.928.135				0,00
					51	Santa Fe Construcción de Jardín N° 222 - Santa Fe.	5.485.637	15.163.550 15.163.550	15.163.550	1.928.135		100,00		0,00
				12		Santa Fe Construcción de Jardín N° 222 - Santa Fe, Construcción de Jardín N° 222 - Santa Fe,	5.485.631	15.163.550	15.163.550	1.928.135	0,00	100,00		0,00
					51	Santa Fe Construcción de Jardín B° Banfield - San	5.135.531	15.156.911	15.156.911	3.156.070	0,00	100,00		0,00
				13		Pedro, Provincia de Buenos Aires  Construcción de Jardín B° Banfield - San	5.135.531	15.156.911	15.156.911	3.156.070	0,00	100,00		0,00
					51	Pedro, Provincia de Buenos Aires	3.133.331	13.130.911	13.130.911	3.130.070	0,00	100,00	0,00	0,00

						<del>                                     </del>	<del></del>		<del></del>		Ejec.		<del></del>	
Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				14		Construcción Jardín - Ceibas, Islas del Ibicuy, Entre Ríos	3.263.208	9.154.229	9.154.229	1.658.889	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín - Ceibas, Islas del Ibicuy, Entre Ríos	3.263.208	9.154.229	9.154.229	1.658.889	0,00	100,00	0,00	0,00
				15		Construcción Jardín - Villa Elisa - Colón, Entre Ríos	3.223.243	8.944.690	8.944.690	294.748	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín - Villa Elisa - Colón, Entre Ríos	3.223.243	8.944.690	8.944.690	294.748	0,00	100,00	0,00	0,00
				16		Construcción Jardín en Barrio El Brillante - San José - Colón, Entre Ríos	5.485.637	15.163.550	15.163.550	3.156.070	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín en Barrio El Brillante - San José - Colón, Entre Ríos	5.485.637	15.163.550	15.163.550	3.156.070	0,00	100,00	0,00	0,00
				17		Construcción Jardín - Gualeguay, Entre Ríos	5.485.637	15.163.550	15.163.550	542.321	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín - Gualeguay, Entre Ríos	5.485.637	15.163.550	15.163.550	542.321	0,00	100,00	0,00	0,00
				18		Construcción de Jardín N° 236 "Dr Raúl Malatesta" - Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe	5.485.637	15.163.550	15.163.550	627.575	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 236 "Dr Raúl Malatesta" - Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe	5.485.637	15.163.550	15.163.550	627.575	0,00	100,00	0,00	0,00
				19		Construcción de Jardín N° 326 - Pueblo Esther, Santa Fe	5.135.531	15.156.911	15.156.911	3.070.817	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 326 - Pueblo Esther, Santa Fe	5.135.531	15.156.911	15.156.911	3.070.817	0,00	100,00	0,00	0,00
				20		Construcción de Jardín № 325 - Alvear, Santa Fe	5.135.531	15.156.911	15.156.911	3.156.070	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín № 325 - Alvear, Santa Fe	5.135.531	15.156.911	15.156.911	3.156.070	0,00	100,00	0,00	0,00
				21	51	Construcción de Jardín - Funes, Santa Fe	5.485.637	15.163.550 15.163.550	15.163.550	4.696.044	0,00	100,00	0,00	0,00
				22	υı	Construcción de Jardín - Funes, Santa Fe Construcción de Jardín N° 327 - Granadero Baigorria, Santa Fe	5.485.637 5.485.637	15.163.550 15.163.550	15.163.550 15.163.550	4.696.044 4.699.738	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
					51	Construcción de Jardín N° 327 - Granadero Baigorria, Santa Fe	5.485.637	15.163.550	15.163.550	4.699.738	0,00	100,00	0,00	0,00
				23		Construcción de Jardín N° 40 - Firmat, Santa Fe	5.485.632	15.163.550	15.163.550	4.317.094	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 40 - Firmat, Santa Fe	5.485.632	15.163.550	15.163.550	4.317.094	0,00	100,00	0,00	0,00
				25		Construcción de Jardín Barrio Oeste - Chacabuco, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	6.226.721	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Barrio Oeste - Chacabuco, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	6.226.721	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				26		Construcción de Jardín Barrio Este - Chacabuco, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	6.226.721	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Barrio Este - Chacabuco, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	6.226.721	0		30,00	0,00	0,00
				27		Construcción de Jardín N° 908 - América, Partido de Rivadavia, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	3.829.419	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 908 - América, Partido de Rivadavia, Provincia de Buenos	0	0	3.829.419	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				28		Aires (5) Construcción de Jardín N° 913 (en predio Escuela Primaria N° 17) - General Villegas,	0	0	6.226.721	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Provincia de Buenos Aires (5) Construcción de Jardín N° 913 (en predio Escuela Primaria N° 17) - General Villegas, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	6.226.721	0	0,00	30,00	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				29		Construcción de Jardín en Barrio Agustoni -	0	0	6.226.721	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Pilar, Provincia de Buenos Aires (5) Construcción de Jardín en Barrio Agustoni -	0	0	6.226.721	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					0.	Pilar, Provincia de Buenos Aires (5) Construcción de Jardín calle Moreno Oeste	0	0	6.226.721	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				30		entre 511 y 213- San Andrés de Giles, Provincia de Buenos Aires (5)			0.000.704	•	0.00	00.00	0.00	0.00
					51	Construcción de Jardín calle Moreno Oeste entre 511 y 213- San Andrés de Giles, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	6.226.721	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				31		Construcción de Jardín Zona Norte Barrio Moreno - San Nicolás - Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	3.829.419	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Zona Norte Barrio Moreno - San Nicolás - Provincia de Buenos	0	0	3.829.419	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				32		Aires (5) Construcción de Jardín N° 905 - Exaltación de la Cruz, Arroyo de la Cruz , Provincia de	0	0	3.829.419	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Buenos Aires (5) Construcción de Jardín N° 905 - Exaltación de la Cruz, Arroyo de la Cruz , Provincia de	0	0	3.829.419	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				33		Buenos Aires (5) Construcción de Jardín Barrio Solidaridad- Exaltación de la Cruz, Los Cardales - Provincia	0	0	3.829.419	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	de Buenos Aires (5) Construcción de Jardín Barrio Solidaridad- Exaltación de la Cruz, Los Cardales - Provincia	0	0	3.829.419	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				34		de Buenos Aires (5)  Construcción de Jardín en los Charrúa -	0	0	6.415.589	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Concordia, Provincia de Entre Ríos (5) Construcción de Jardín en los Charrúa -	0	0	6.415.589	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				35		Concordia, Provincia de Entre Ríos (5) Construcción de Jardín en Crespo - Paraná,	0	0	6.226.721	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Provincia de Entre Ríos (5) Construcción de Jardín en Crespo - Paraná, Provincia de Entre Ríos (5)	0	0	6.226.721	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				36		Construcción de Jardín en Colón - Provincia de Entre Ríos (5)	0	0	6.415.589	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Colón - Provincia de Entre Ríos (5)	0	0	6.415.589	0	0,00	30,00	0,00	0,00
			3			Ejecución de Obras en Jardines en Región Centro Sur								
				1		Construcción de Jardín N° 919 - Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	9.154.229	2.404.804	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 919 - Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	9.154.229	2.404.804	0,00	100,00	0,00	0,00
				2		Construcción de Jardín B° Irupé - Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	9.154.229	1.615.463	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín B° Irupé - Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	9.154.229	1.615.463	0,00	100,00	0,00	0,00
				3		Construcción de Jardín N° 905 - Bolívar, Provincia de Buenos Aires	5.135.531	15.156.911	15.156.911	3.857.387	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 905 - Bolívar, Provincia de Buenos Aires	5.135.531	15.156.911	15.156.911	3.857.387	0,00	100,00	0,00	0,00
				4		Construcción de Jardín N° 917 - General Villegas, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	9.154.229	1.615.463	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 917 - General Villegas, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	9.154.229	1.615.463	0,00	100,00	0,00	0,00
				5		Construcción de Jardín N° 913 - Pehuajó, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	9.154.229	1.645.873	0,00	100,00	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
					51	Construcción de Jardín N° 913 - Pehuajó,	3.263.208	9.154.229	9.154.229	1.645.873	0,00	100,00	0,00	0,00
				6		Provincia de Buenos Aires Construcción de Jardín N° 25 en Escuela - Winifreda, La Pampa	3.263.208	9.154.229	9.154.229	1.615.463	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 25 en Escuela - Winifreda, La Pampa	3.263.208	9.154.229	9.154.229	1.615.463	0,00	100,00	0,00	0,00
				7		Construcción de Jardín N°15 cabecera Escuela N° 76 - Ingeniero Luiggi, La Pampa	3.263.208	9.154.229	9.154.229	2.422.746	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N°15 cabecera Escuela N° 76 - Ingeniero Luiggi, La Pampa	3.263.208	9.154.229	9.154.229	2.422.746	0,00	100,00	0,00	0,00
				8		Construcción de Jardín N° 25 - Santa Rosa, La Pampa	3.263.208	9.154.229	9.154.229	1.615.463	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 25 - Santa Rosa, La Pampa		9.154.229	9.154.229	1.615.463				0,00
				9		Construcción de Jardín N° 8 Anexo 2 en Escuela N° 66 - General Pico, La Pampa	3.263.209	9.154.229	9.154.229	186.900				0,00
					51	Construcción de Jardín N° 8 Anexo 2 en Escuela N° 66 - General Pico, La Pampa Construcción de Jardín - Conesa, Río Negro	3.263.209 3.263.201	9.154.229 9.154.229	9.154.229 9.154.229	186.900 186.900			0,00	0,00
				10	51	Construcción de Jardín - Conesa, Río Negro	3.263.201	9.154.229	9.154.229	186.900			0,00	0,00
				11	51	Construcción de Jardín B° La Movediza -	3.263.208	9.154.229	9.154.229	1.873.119	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Tandil, Provincia de Buenos Aires Construcción de Jardín B° La Movediza - Tandil, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	9.154.229	1.873.119	0,00	100,00	0,00	0,00
				12		Construcción de Jardín N° 915 - Veinticinco de Mayo, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	9.154.229	1.873.119	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Nº 915 - Veinticinco de Mayo, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	9.154.229	1.873.119	0,00	100,00	0,00	0,00
				13		Construcción de Jardín N° 901 en Miramar - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	9.154.229	257.625	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Nº 901 en Miramar - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	9.154.229	257.625	0,00	100,00	0,00	0,00
				14		Construcción de Jardín Nº 906 en Miramar - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	9.154.229	1.686.188	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 906 en Miramar - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	9.154.229	1.686.188	0,00	100,00	0,00	0,00
				15		Construcción de Jardín en Miramar Barrio Oeste - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	9.154.229	3.040.652	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Miramar Barrio Oeste - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	9.154.229	3.040.652	0,00	100,00	0,00	0,00
				16		Construcción de Jardín N° 908 - Chascomús, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	9.154.229	1.873.119	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 908 - Chascomús, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	9.154.229	1.873.119			0,00	0,00
				17		Construcción de Jardín en Monte B° Las Salinas - Monte, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	9.154.229	257.625	0,00	100,00	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp		Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
						51	Construcción de Jardín en Monte B° Las Salinas - Monte, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	9.154.229	257.625	0,00	100,00	0,00	0,00
				18	;		Construcción de Jardín - General Paz, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	9.154.229	1.873.119	0,00	100,00	0,00	0,00
						51	Construcción de Jardín - General Paz, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	9.154.229	1.873.119	0,00	100,00	0,00	0,00
				19	)		Construcción de Jardín N° 901 - Lezama, Provincia de Buenos Aires	5.135.524	15.156.911	15.156.911	2.853.721	0,00	100,00	0,00	0,00
						51	Construcción de Jardín N° 901 - Lezama, Provincia de Buenos Aires	5.135.524	15.156.911	15.156.911	2.853.721	0,00	100,00		0,00
				20	)		Construcción de Jardín en Coronel Pringles - Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	3.829.419	0		30,00		0,00
						51	Construcción de Jardín en Coronel Pringles - Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	3.829.419	0		30,00		0,00
				22	!		Construcción de Jardín N°909 - Carhue, Partido de Adolfo Alsina, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	6.226.721	0	0,00	30,00	0,00	0,00
						51	Construcción de Jardín N°909 - Carhue, Partido de Adolfo Alsina, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	6.226.721	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				27			Construcción de Jardín N°908 Barrio Plan Familia Propietaria - Quequén, Partido de Necochea, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	6.226.721	0	0,00	30,00	0,00	0,00
						51	Construcción de Jardín N°908 Barrio Plan Familia Propietaria - Quequén, Partido de Necochea, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	6.226.721	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				28			Construcción de Jardín N°928 - Olavarría, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	4.011.773	0	0,00	30,00	0,00	0,00
						51	Construcción de Jardín N°928 - Olavarría, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	4.011.773	0		30,00		0,00
				29	)		Construcción de Jardín N° 910 - Carmen de Patagones, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	3.829.419	0	0,00	30,00	0,00	0,00
						51	Construcción de Jardín N° 910 - Carmen de Patagones, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	3.829.419	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				30	)		Construcción de Jardín en Pila - Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	6.226.721	0	0,00	30,00	0,00	0,00
						51	Construcción de Jardín en Pila - Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	6.226.721	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				31			Construcción de Jardín en Ostende - Pinamar, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	3.829.419	0	,	30,00		0,00
						51	Construcción de Jardín en Ostende - Pinamar, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	3.829.419	0	,	30,00		0,00
				33	1		Construcción de Jardín en Villa Cordobita - Tandil, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	3.829.419	0		30,00		0,00
						51	Construcción de Jardín en Villa Cordobita - Tandil, Provincia de Buenos Aires (5) Construcción de Jardín en Villa Italia Norte,	0	0	3.829.419	0		30,00		0,00
				34			Tandil - Provincia de Buenos Aires (5)	U	U	3.829.419	U	0,00	30,00	0,00	0,00
						51	Construcción de Jardín en Villa Italia Norte, Tandil - Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	3.829.419	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				55	i		Construcción de Jardín N° 905 - General Lamadrid, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	3.829.419	0	0,00	30,00	0,00	0,00
						51	Construcción de Jardín Nº 905 - General Lamadrid, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	3.829.419	0	0,00	30,00	0,00	0,00
						51		0	0	3.829.419	0	0,00	30,00		0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				57		Construcción de Jardín en Barrio La Feria - Ayacucho, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	3.829.419	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Barrio La Feria -	0	0	3.829.419	0	0,00	30,00	0,00	0,00
						Ayacucho, Provincia de Buenos Aires (5) Construcción de Jardín en General Alvear -	0	0	6.226.721	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				58		Provincia de Buenos Aires (5)								
					51	Construcción de Jardín en General Alvear - Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	6.226.721	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				59		Construcción de Jardín en Calle Arenales -	0	0	3.829.419	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					E4	Dolores , Provincia de Buenos Aires (5) Construcción de Jardín en Calle Arenales -	0	0	3.829.419	0	0,00	30,00	0,00	0,00
			4		51	Dolores , Provincia de Buenos Aires (5) Ejecución de Obras en Jardines en Región Cuyo y Córdoba								
				1		Construcción de Jardín B° Sol y Sierra - Godoy Cruz, Provincia de Mendoza	0	9.154.229	9.154.229	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín B° Sol y Sierra - Godoy Cruz. Provincia de Mendoza	0	9.154.229	9.154.229	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				2		Construcción de Jardín 0-113 "Maestra Nelly	0	8.944.690	8.944.690	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				_	51	Dessy" - Junín, Provincia de Mendoza Construcción de Jardín 0-113 "Maestra Nelly	0	8.944.690	8.944.690	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						Dessy" - Junín, Provincia de Mendoza Construcción de Jardín B° Nueva Argentina -	0	8.944.690	8.944.690	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				3		San Martín, Provincia de Mendoza								
					51	Construcción de Jardín B° Nueva Argentina - San Martín, Provincia de Mendoza	0	8.944.690	8.944.690	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				4		Construcción de Jardín 0-126 "Eluney" En Escuela 1-183 - Costa De Araujo, Provincia de Mendoza	0	15.163.550	15.163.550	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín 0-126 "Eluney" En Escuela 1-183 - Costa De Araujo, Provincia de Mendoza	0	15.163.550	15.163.550	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				5		Construcción de Jardín en Escuela 1342 - Las Heras, Provincia de Mendoza	0	9.154.229	9.154.229	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Escuela 1342 - Las Heras, Provincia de Mendoza	0	9.154.229	9.154.229	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				6		Construcción de Jardín - Capital, Provincia de Mendoza	0	9.154.229	9.154.229	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín - Capital, Provincia de Mendoza	0	9.154.229	9.154.229	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				7		Construcción de Jardín Presidente Mitre - Iglesia, Provincia de San Juan	0	11.302.073	11.302.073	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Presidente Mitre - Iglesia, Provincia de San Juan	0	11.302.073	11.302.073	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				8		Construcción Jardín Teniente Pedro Nolasco Fonseca - San Juan, Provincia de San Juan	0	9.154.229	9.154.229	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				-	51	Construcción Jardín Teniente Pedro Nolasco Fonseca - San Juan, Provincia de San Juan	0	9.154.229	9.154.229	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				9		Construcción Jardín en Escuela Werfield	0	9.154.229	9.154.229	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Salinas - Chimbas, Provincia de San Juan Construcción Jardín en Escuela Werfield	0	9.154.229	9.154.229	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				10	J.	Salinas - Chimbas, Provincia de San Juan Construcción Jardín N° 47 - Santa Lucía,	0	15.156.911	15.156.911	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Provincia de San Juan Construcción Jardín N° 47 - Santa Lucía, Provincia de San Juan	0	15.156.911	15.156.911	0	0,00	100,00	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				11		Construcción de Jardín "Leopoldo Lugones" - Río Cuarto, Provincia de Córdoba	0	8.944.690	12.923.554	6.668.002	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín "Leopoldo Lugones" - Río Cuarto, Provincia de Córdoba	0	8.944.690	12.923.554	6.668.002	0,00	100,00	0,00	0,00
				12		Construcción de Jardín "Sin Nombre" Ex. 10 de Junio - Rio Cuarto, Provincia de Córdoba	0	9.154.229	12.863.276	6.639.209	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín "Sin Nombre" Ex. 10 de Junio - Río Cuarto, Provincia de Córdoba	0	9.154.229	12.863.276	6.639.209	0,00	100,00	0,00	0,00
				13		Construcción de Jardín de Infantes "Cnel. Victorino Ordoñez" - La Carlota, Provincia de Córdoba	0	8.944.690	13.025.314	6.700.679	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín de Infantes "Cnel. Victorino Ordoñez" - La Carlota, Provincia de Córdoba	0	8.944.690	13.025.314	6.700.679	0,00	100,00	0,00	0,00
				14		Construcción de Jardín de Infantes "General Nicolás Lavalle" - General Lavalle, Provincia de Córdoba	0	8.944.690	13.127.074	6.733.763	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín de Infantes "General Nicolás Lavalle" - General Lavalle, Provincia de Córdoba	0	8.944.690	13.127.074	6.733.763	0,00	100,00	0,00	0,00
				15		Construcción de Jardín 0-124 "María Elena Walsh" - San Rafael, Provincia de Mendoza	0	15.156.911	21.577.577	11.285.522	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín 0-124 "María Elena Walsh" - San Rafael, Provincia de Mendoza	0	15.156.911	21.577.577	11.285.522	0,00	100,00	0,00	0,00
				16		Construcción de Jardín - La Paz, Provincia de Mendoza	0	9.154.229	13.268.418	6.770.519	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín - La Paz, Provincia de Mendoza	0	9.154.229	13.268.418	6.770.519	0,00	100,00	0,00	0,00
				17		Construcción de Jardín B° Mirador del Portezuelo - San Luis, Provincia de San Luis	0	9.154.229	13.065.847	6.704.661	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín B° Mirador del Portezuelo - San Luis, Provincia de San Luis	0	9.154.229	13.065.847	6.704.661	0,00	100,00	0,00	0,00
				18		Construcción de Jardín B° Juana Koslay (Los Puquios) - San Luis, Provincia de San Luis	0	9.154.229	13.065.847	6.704.661	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín B° Juana Koslay (Los Puquios) - San Luis, Provincia de San Luis	0	9.154.229	13.065.847	6.704.661	0,00	100,00	0,00	0,00
				19		Construcción Jardín Nueva Urbanización Villa Mercedes - Villa Mercedes, Provincia de San Luis	0	15.156.911	20.923.702	11.072.944	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín Nueva Urbanización Villa Mercedes - Villa Mercedes, Provincia de San Luis	0	15.156.911	20.923.702	11.072.944	0,00	100,00	0,00	0,00
				20		Construcción Jardín B° La Ribera - Villa Mercedes, Provincia de San Luis	0	9.154.229	12.964.561	6.671.732	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín B° La Ribera - Villa Mercedes, Provincia de San Luis	0	9.154.229	12.964.561	6.671.732	0,00	100,00	0,00	0,00
				21		Construcción Jardín en La Punta - La Punta, Provincia de San Luis	0	9.154.229	13.065.847	6.704.661	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín en La Punta - La Punta, Provincia de San Luis	0	9.154.229	13.065.847	6.704.661	0,00	100,00	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				22		Construcción de Jardín - Río Ceballos,	0	9.154.229	13.789.329	4.396.459	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Provincia de Córdoba Construcción de Jardín - Río Ceballos, Provincia de Córdoba	0	9.154.229	13.789.329	4.396.459	0,00	100,00	0,00	0,00
				23		Construcción de Jardín 25 de Mayo - Monte Cristo, Provincia de Córdoba	0	15.163.550	20.108.029	8.076.823	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín 25 de Mayo - Monte Cristo, Provincia de Córdoba	0	15.163.550	20.108.029	8.076.823	0,00	100,00	0,00	0,00
				24		Construcción de Jardín Ernesto Bavio - Cruz del Eje, Provincia de Córdoba	0	9.154.229	13.062.465	4.178.402	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Ernesto Bavio - Cruz del Eje, Provincia de Córdoba	0	9.154.229	13.062.465	4.178.402	0,00	100,00	0,00	0,00
				25		Construcción de Jardín "Ciudad de Malvinas Argentinas" - Malvinas Argentinas, Provincia de Córdoba	0	15.163.550	20.391.732	8.850.246	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín "Ciudad de Malvinas Argentinas" - Malvinas Argentinas, Provincia de Córdoba	0	15.163.550	20.391.732	8.850.246	0,00	100,00	0,00	0,00
				26		Construcción de Jardín "Remedios de Escalada de San Martín" - Rio Tercero,	0	15.163.550	20.296.967	8.277.436	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Provincia de Córdoba Construcción de Jardín "Remedios de Escalada de San Martín" - Río Tercero,	0	15.163.550	20.296.967	8.277.436	0,00	100,00	0,00	0,00
				27		Provincia de Córdoba  Construcción de Jardín "Gral. San Martín" -  Villa Dolores. Provincia de Córdoba	0	15.163.550	20.519.701	6.594.156	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín "Gral. San Martín" - Villa Dolores, Provincia de Córdoba	0	15.163.550	20.519.701	6.594.156	0,00	100,00	0,00	0,00
				28		Construcción de Jardín "Escuela Normal Superior" - Alta Gracia, Provincia de Córdoba	0	9.154.229	12.604.484	5.187.636	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín "Escuela Normal Superior" - Alta Gracia, Provincia de Córdoba	0	9.154.229	12.604.484	5.187.636	0,00	100,00	0,00	0,00
				29		Construcción de Jardín "Dr. Pablo Rueda" - La Granja, Provincia de Córdoba	0	9.154.229	12.556.784	4.881.789	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín "Dr. Pablo Rueda" - La Granja, Provincia de Córdoba	0	9.154.229	12.556.784	4.881.789	0,00	100,00	0,00	0,00
				30		Construcción de Jardín "Dr. Juan José Paso" - La Calera, Provincia de Córdoba	0	15.535.239	22.891.668	8.863.260	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín "Dr. Juan José Paso" - La Calera, Provincia de Córdoba	0	15.535.239	22.891.668	8.863.260	0,00	100,00	0,00	0,00
				31		Construcción de Jardín "Rafael Núñez" - San Francisco, Provincia de Córdoba	0	9.154.229	12.532.270	4.874.435	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín "Rafael Núñez" - San Francisco, Provincia de Córdoba	0	9.154.229	12.532.270	4.874.435	0,00	100,00	0,00	0,00
				32		Construcción de Jardín "Constancio C. Vigil" - Noetinger, Provincia de Córdoba (5)	0			0		30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín "Constancio C. Vigil" - Noetinger, Provincia de Córdoba (5) Construcción de Jardín "Gregoria Ignacia	0			0		30,00	0,00	0,00
				34		Pérez" - Río Tercero, Provincia de Córdoba (5)		U	5.025.419	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín "Gregoria Ignacia Pérez" - Río Tercero, Provincia de Córdoba (5)	0	0	3.829.419	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				35		Construcción de Jardín "Gabriela Mistral"- Villa Maria, Provincia de Córdoba (5)	0	0	3.829.419	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín "Gabriela Mistral"- Villa Maria, Provincia de Córdoba (5)	0	0	3.829.419	0	0,00	30,00	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				42		Construcción de Jardín en San Francisco - Provincia de Córdoba (5)	0	0	3.829.419	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en San Francisco - Provincia de Córdoba (5)	0	0	3.829.419	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				43		Construcción de Jardín "Eloy Gómez" Anexo - Villa Ciudad Parque, Provincia de Córdoba (5)	0	0	3.829.419	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín "Eloy Gómez" Anexo - Villa Ciudad Parque, Provincia de Córdoba (5)	0	0	3.829.419	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				46		Construcción de Jardín "Antártida Argentina" Anexo - Río Ceballos, Provincia de Córdoba (5)	0	0	3.829.419	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín "Antártida Argentina" Anexo - Río Ceballos, Provincia de Córdoba (5)	0	0	3.829.419	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				48		Construcción de Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR San Martín - Provincia de Mendoza (5)	0	0	6.226.721	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR San Martín - Provincia de Mendoza (5)	0	0	6.226.721	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				49		Construcción de Jardín 0-129 Núcleo 1 - Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza (5)	0	0	6.415.589	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín 0-129 Núcleo 1 - Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza (5)	0	0	6.415.589	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				52		Construcción de Jardín 0-123 "Lic. Liliana Acosta Cornelio Moyano" El Plumerillo - Las Heras, Provincia de Mendoza (5)	0	0	4.011.773	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín 0-123 "Lic. Liliana Acosta Cornelio Moyano" El Plumerillo - Las Heras, Provincia de Mendoza (5)	0	0	4.011.773	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				56		Construcción de Jardín N°10 ¿María Elena Walsh¿ - Chimbas, Provincia de San Juan (5)	0	0	4.011.773	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N°10 ¿María Elena Walsh¿ - Chimbas, Provincia de San Juan (5)	0	0	4.011.773	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				57		Construcción de Jardín N°16 Rosario Sarmiento¿ - Chimbas, Provincia de San Juan (5)	0	0	6.523.232	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N°16 Rosario Sarmiento¿ - Chimbas, Provincia de San Juan (5)	0	0	6.523.232	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				58		Construcción de Jardín N°41 en Escuela Leonor Sánchez de Arancibia - Causeta, Provincia de San Juan (5)	0	0	6.523.232	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N°41 en Escuela Leonor Sánchez de Arancibia - Causeta, Provincia de San Juan (5)	0	0	6.523.232	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				59		Construcción de Jardín Segundino Navarro - Villa Santa Rosa, Provincia de San Juan (5)	0	0	6.523.232	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Segundino Navarro¿ - Villa Santa Rosa, Provincia de San Juan (5)	0	0	6.523.232	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				64		Construcción de Jardín en Barrio Botta - Villa Maria, Provincia de Córdoba (5)	0	0	6.523.232	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Barrio Botta - Villa Maria, Provincia de Córdoba (5)	0	0	6.523.232	0	0,00	30,00	0,00	0,00

						<u>T</u>					Ejec.	Programado		
Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Física acum. al 2016	Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				65		Construcción de Jardín "Japón" - Ciudad de Córdoba , Provincia de Córdoba (5)	0	0	6.523.232	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín "Japón" - Ciudad de Córdoba , Provincia de Córdoba (5)	0	0	6.523.232	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				66		Construcción de Jardín en Dorrego- Guaymallén, Provincia de Mendoza (5)	0	0	6.523.232	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Dorrego- Guaymallén, Provincia de Mendoza (5)	0	0	6.523.232	0	0,00	30,00	0,00	0,00
			5			Ejecución de Obras en Jardines en Región Noreste Argentino								
				1		Construcción de Jardín - Presidencia De La Plaza, Chaco	0	5.261.582	13.755.603	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín - Presidencia De La Plaza, Chaco	0	5.261.582	13.755.603	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				2		Construcción de Jardín en Pampa Del Indio - Libertador General San Martín, Chaco	0	5.261.582	12.849.679	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Pampa Del Indio - Libertador General San Martín, Chaco	0	5.261.582	12.849.679	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				3		Construcción de Jardín N° 73 - Ida Reboli - Villa Ángela, Chaco	0	8.919.735	22.417.459	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 73 - Ida Reboli - Villa Ángela, Chaco	0	8.919.735	22.417.459	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				4		Construcción de Jardín N° 96 - Gancedo, Chaco	0	8.919.735	22.417.459	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 96 - Gancedo, Chaco	0	8.919.735	22.417.459	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				5		Construcción de Jardín - Presidencia Roca, Chaco	0	5.261.582	13.236.475	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín - Presidencia Roca, Chaco	0	5.261.582	13.236.475	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				6		Construcción de Jardín N° 212 - Las Breñas, Chaco	0		14.338.371	0		100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 212 - Las Breñas, Chaco	0		14.338.371	0		100,00	0,00	0,00
				7		Construcción de Jardín - Villa Berthel, Chaco	0		14.338.371	0		100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín - Villa Berthel, Chaco	0		14.338.371	0		100,00	0,00	0,00
				8		Construcción Jardín Nº 11 - Laguna Blanca, Provincia de Formosa	0		8.919.735	0		100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 11 - Laguna Blanca, Provincia de Formosa Construcción Jardín N° 14 - Clorinda,	0		8.919.735 7.135.788	0		100,00	0,00	0,00
				9		Provincia de Formosa  Construcción Jardín Nº 14 - Clorinda,	0		7.135.788	0		100,00	0,00	0,00
					51	Provincia de Formosa  Construcción de Jardín Anexo 3 Barrio Nueva	0		8.919.735	0		100,00	0,00	0,00
				10		Formosa - Formosa, Provincia de Formosa	0	3.310.733	0.010.700	O	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Anexo 3 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa	0	8.919.735	8.919.735	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				11		Construcción de Jardín Anexo 4 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa	0	8.919.735	8.919.735	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Anexo 4 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa	0	8.919.735	8.919.735	0	0,00	100,00	0,00	0,00

		1			1		1				Fig.			
Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				12		Construcción de Jardín N° 186 - Alberdi-	0	11.018.399	20.461.716	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						Sachayoj, Provincia de Santiago del Estero Construcción de Jardín Nº 186 - Alberdi-	0	11.018.399	20.461.716	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Sachayoj, Provincia de Santiago del Estero								
				13		Construcción de Jardín - Resistencia, Chaco	0	4.209.266	12.662.441	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín - Resistencia, Chaco	0	4.209.266	12.662.441	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				14		Construcción de Jardín N°92 - Barranqueras, Chaco	0	7.135.788	20.380.284	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N°92 - Barranqueras, Chaco	0	7.135.788	20.380.284	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				15		Construcción Jardín N° 50 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes	0	4.209.266	11.760.492	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 50 - Gobernador	0	4.209.266	11.760.492	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					01	Virasoro, Provincia de Corrientes Construcción Jardín N° 65 - Gobernador	0	4.209.266	11.737.975	0	0.00	100,00	0,00	0,00
				16		Virasoro, Provincia de Corrientes					,			
					51	Construcción Jardín N° 65 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes	0	4.209.266	11.737.975	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				17		Construcción Jardín N° 31 - Itá Ibaté, Provincia de Corrientes	0	4.209.266	11.853.102	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 31 - Itá Ibaté, Provincia de Corrientes	0	4.209.266	11.853.102	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				18		Construcción Jardín N° 48 Anexo Escuela N°453 - San Vicente, Misiones	0	7.135.788	19.904.569	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 48 Anexo Escuela N° 453 - San Vicente, Misiones	0	7.135.788	19.904.569	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				19		Construcción Jardín N° 69 Anexo Escuela N°74 - San Ignacio, Misiones	0	7.135.788	19.634.935	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 69 Anexo Escuela N°74 - San Ignacio, Misiones	0	7.135.788	19.634.935	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				20		Construcción Jardín N° 18 Anexo Escuela N° 86 - Apóstoles, Misiones	0	4.209.266	12.162.816	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 18 Anexo Escuela N° 86 - Apóstoles, Misiones	0	4.209.266	12.162.816	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				21		Construcción Jardín en Escuela Nº 868 - Campo Grande, Misiones	0	4.209.266	12.621.558	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín en Escuela N° 868 - Campo Grande, Misiones	0	4.209.266	12.621.558	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				22		Construcción Jardín N°23 Anexo Escuela N°200 - Puerto Iguazú, Misiones	0	7.135.788	19.632.930	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín N°23 Anexo Escuela N°200 - Puerto Iguazú, Misiones	0	7.135.788	19.632.930	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				23		Construcción Jardín N°52 Anexo Escuela N°529 - Villa Salto Encantado, Misiones	0	4.209.266	12.162.816	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín N°52 Anexo Escuela N°529 - Villa Salto Encantado, Misiones	0	4.209.266	12.162.816	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				24		Construcción de Jardín en Escuela N° 291 - Colonia Wanda, Provincia de Misiones -	0	0	19.632.930	0	0,00	30,00	0,00	0,00
						PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) (5) Construcción de Jardín en Escuela N° 291 -	0	0	19.632.930	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Colonia Wanda, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) (5)								
			6			Ejecución de Obras en Jardines en Región Noroeste Argentino								
				1		Construcción de Jardín en Escuela Técnica Nº 1 - La Quiaca, Jujuy	0	4.307.872	11.595.759	3.478.728	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Escuela Técnica Nº 1 - La Quiaca, Jujuy	0	4.307.872	11.595.759	3.478.728	0,00	100,00	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				2		Construcción de Escuela Nº 201 - San Pedro,	0	4.209.266	10.550.911	3.165.273	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Jujuy Construcción de Escuela № 201 - San Pedro,	0	4.209.266	10.550.911	3.165.273	0,00	100,00	0,00	0,00
				3		Jujuy Construcción de Escuela №445 - San Pedro,	0	4.209.266	10.550.536	3.165.161	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Jujuy Construcción de Escuela №445 - San Pedro,	0	4.209.266	10.550.536	3.165.161	0,00	100,00	0,00	0,00
				4		Jujuy Construcción de Jardín B° 1000 Viviendas Papa Francisco - B° 1000 Viviendas -	0	7.135.788	15.954.781	4.786.434	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Calilegua, Jujuy Construcción de Jardín B° 1000 Viviendas Papa Francisco - B° 1000 Viviendas - Calilegua, Ivijuy	0	7.135.788	15.954.781	4.786.434	0,00	100,00	0,00	0,00
				5		Calilegua, Jujuy Construcción de Jardín B° 40 Ha - Libertador General San Martín, Jujuy	0	7.135.788	15.977.822	4.793.346	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín B° 40 Ha - Libertador General San Martín, Jujuy	0	7.135.788	15.977.822	4.793.346	0,00	100,00	0,00	0,00
				6		Construcción de Jardín en Escuela Nº 78 - Palpalá, Jujuy	0	7.135.788	16.122.181	4.836.654	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Escuela N° 78 - Palpalá, Jujuy	0	7.135.788	16.122.181	4.836.654	0,00	100,00	0,00	0,00
				7		Construcción de Escuela 4294 - Colonia Santa Rosa-Orán, Provincia de Salta	0	7.135.788	15.770.443	4.731.133	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Escuela 4294 - Colonia Santa Rosa-Orán, Provincia de Salta	0	7.135.788	15.770.443	4.731.133	0,00	100,00	0,00	0,00
				8		Construcción de Escuela 4394 - Vicente Torino - Rosario de Lerma, Provincia de Salta	0	4.307.872	11.828.723	3.548.617	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Escuela 4394 - Vicente Torino - Rosario de Lerma, Provincia de Salta	0	4.307.872	11.828.723	3.548.617	0,00	100,00	0,00	0,00
				9		Construcción de Escuela 4851 - Orán, Provincia de Salta	0	4.209.266	10.426.477	3.127.943	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Escuela 4851 - Orán, Provincia de Salta	0	4.209.266	10.426.477	3.127.943	0,00	100,00	0,00	0,00
				10		Construcción de Escuela 4641 - Metán, Provincia de Salta	0	7.135.788	15.834.559	4.750.368	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Escuela 4641 - Metán, Provincia de Salta	0	7.135.788	15.834.559	4.750.368	0,00	100,00	0,00	0,00
				11		Construcción de Escuela 4853 Barrio 62 Ha - Hipólito Yrigoyen, Provincia de Salta	0	4.307.872	11.837.212	3.551.163	0,00	100,00	0,00	0,0
					51	Construcción de Escuela 4853 Barrio 62 Ha - Hipólito Yrigoyen, Provincia de Salta	0	4.307.872	11.837.212	3.551.163	0,00	100,00	0,00	0,0
				12		Construcción de Jardín Pasaje Marconi y Avenida Juan B Justo - San Miguel de Tucumán, Tucumán	0	7.132.664	17.539.126	5.261.738	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Pasaje Marconi y Avenida Juan B Justo - San Miguel de Tucumán, Tucumán	0	7.132.664	17.539.126	5.261.738	0,00	100,00	0,00	0,00
				13		Construcción de Jardín en Calle Agustín Alurralde - Alderetes, Tucumán	0	7.132.664	17.539.126	5.261.738	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Calle Agustín Alurralde - Alderetes, Tucumán	0	7.132.664	17.539.126	5.261.738	0,00	100,00	0,00	0,00
				14		Construcción Jardín en Terreno Secundaria Bernabé Araoz - San Miguel de Tucumán,	0	7.132.664	17.539.126	5.261.738	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Tucumán Construcción Jardín en Terreno Secundaria Bernabé Araoz - San Miguel de Tucumán, Tucumán	0	7.132.664	17.539.126	5.261.738	0,00	100,00	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				15		Construcción de Jardín en San Andrés Escuela Freyre - Cruz Alta, Provincia de Tucumán	0	4.307.872	10.778.781	3.233.634	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en San Andrés Escuela Freyre - Cruz Alta, Provincia de Tucumán	0	4.307.872	10.778.781	3.233.634	0,00	100,00	0,00	0,00
				16		Construcción de Jardín en Barrio Néstor Kirchner - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán	0	4.209.266	10.433.801	3.130.140	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Barrio Néstor Kirchner - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán	0	4.209.266	10.433.801	3.130.140	0,00	100,00	0,00	0,00
				17		Construcción de Jardín en Av. Independencia y Alberdi - San Miguel de Tucumán, Tucumán	0	4.307.872	10.778.781	3.233.634	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Av. Independencia y Alberdi - San Miguel de Tucumán, Tucumán	0	4.307.872	10.778.781	3.233.634	0,00	100,00	0,00	0,00
				18		Construcción de Jardín en B° Manantiales Sur Sector ESTE - San Miguel de Tucumán, Tucumán	0	4.209.266	10.433.801	3.130.140	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en B° Manantiales Sur Sector ESTE - San Miguel de Tucumán, Tucumán	0	4.209.266	10.433.801	3.130.140	0,00	100,00	0,00	0,00
				19		Construcción de Jardín en Alderetes Este - Cruz Alta, Tucumán	0	4.307.872	10.778.781	3.233.634	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Alderetes Este - Cruz Alta, Tucumán	0	4.307.872	10.778.781	3.233.634	0,00	100,00	0,00	0,00
				20		Construcción de Jardín en Escuela N° 330 Eudoro Avellaneda - Cruz Alta, Tucumán	0	7.132.664	17.539.126	5.261.738	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Escuela Nº 330 Eudoro Avellaneda - Cruz Alta, Tucumán	0	7.132.664	17.539.126	5.261.738	0,00	100,00	0,00	0,00
				21		Construcción de Jardín en Alsina y Ayacucho - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán	0	7.132.664	17.539.126	5.261.738	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Alsina y Ayacucho - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán	0	7.132.664	17.539.126	5.261.738	0,00	100,00	0,00	0,00
				22		Construcción de Jardín - Benjamín Paz, Graneros, Tucumán	0	4.307.872	10.778.781	3.233.634	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín - Benjamín Paz, Graneros, Tucumán	0	4.307.872	10.778.781	3.233.634	0,00	100,00	0,00	0,00
				23		Construcción de Jardín en Calle Sin nombre Esquina Gorriti y Virla - San Miguel de Tucumán, Tucumán	0	4.307.872	10.778.781	3.233.634	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Calle Sin nombre Esquina Gorriti y Virla - San Miguel de Tucumán, Tucumán	0	4.307.872	10.778.781	3.233.634	0,00	100,00	0,00	0,00
				24		Construcción de Jardín Villa Benjamín Araoz -	0	4.307.872	10.778.781	3.233.634	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Burruyacu, Tucumán Construcción de Jardín Villa Benjamín Araoz -	0	4.307.872	10.778.781	3.233.634	0,00	100,00	0,00	0,00
				25		Burruyacu, Tucumán Construcción Jardín N° 2 CAPE Escuela N°257 - San Fernando del Valle de Catamarca,	0	7.132.664	20.278.846	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Catamarca Construcción Jardín N° 2 CAPE Escuela N°257 - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca	0	7.132.664	20.278.846	0	0,00	100,00	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				26		Construcción de Anexo Jardín Nº 9 en Terreno Escuela Nº 704 - Tinogasta, Catamarca	0	4.307.872	12.576.340	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Anexo Jardín N° 9 en Terreno Escuela N° 704 - Tinogasta, Catamarca	0	4.307.872	12.576.340	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				27		Construcción de Anexo Jardín N° 1 - Frente a Parque de los Niños - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca	0	4.209.266	12.323.988	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Anexo Jardín N° 1 - Frente a Parque de los Niños - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca	0	4.209.266	12.323.988	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				28		Construcción de Jardín N° 6 Anexo - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca	0	7.132.664	20.278.846	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Nº 6 Anexo - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca	0	7.132.664	20.278.846	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				29		Construcción de Jardín Escuela 256 - Aimogasta, Provincia de La Rioja	0	7.135.788	20.829.623	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Escuela 256 - Aimogasta, Provincia de La Rioja	0	7.135.788	20.829.623	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				30		Construcción de Jardín B° Luis Vernet - La Rioja, Provincia de La Rioja	0	4.209.266	12.799.082	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín B° Luis Vernet - La Rioja, Provincia de La Rioja	0	4.209.266	12.799.082	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				31		Construcción de Jardín B Padre Inestal - Chilecito, La Rioja	0	4.209.266	12.799.082	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín B Padre Inestal - Chilecito, La Rioja	0	4.209.266	12.799.082	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				32		Construcción de Jardín en Escuela General Las Heras - Juan Bautista Alberdi, Tucumán	0	7.132.664	17.539.126	5.261.738	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Escuela General Las Heras - Juan Bautista Alberdi, Tucumán	0	7.132.664	17.539.126	5.261.738	0,00	100,00	0,00	0,00
				33		Construcción de Jardín para Escuela Nº 244 y Escuela Torres - La Cocha, Tucumán	0	4.209.266	10.433.801	3.130.140	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín para Escuela Nº 244 y Escuela Torres - La Cocha, Tucumán	0	4.209.266	10.433.801	3.130.140	0,00	100,00	0,00	0,00
				34		Construcción de Jardín en Escuela Nº 19 Javier Frias - El Molino - Chicligasta, Tucumán	0	4.307.872	10.778.781	3.233.634	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Escuela N° 19 Javier Frias - El Molino - Chicligasta, Tucumán	0	4.307.872	10.778.781	3.233.634	0,00	100,00	0,00	0,00
				35		Construcción de Jardín - Lamadrid, Graneros, Tucumán	0	4.307.872	10.778.781	3.233.634	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín - Lamadrid, Graneros, Tucumán	0	4.307.872	10.778.781	3.233.634	0,00	100,00	0,00	0,00
			7	1		Ejecución de Obras en Jardines en Región Patagonia Norte Construcción de Jardín N° 484 - Cerro Radal,	4.587.317	11.302.073	11.884.216	1.956.288	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Chubut  Construcción de Jardín N° 484 - Cerro Radal,  Chubut	4.587.317	11.302.073	11.884.216	1.956.288	0,00	100,00	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				2		Construcción de Jardín Barrio Lanín - Junín de los Andes, Provincia de Neuguén	7.834.728	20.438.409	20.438.409	2.676.988	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Barrio Lanín - Junín de los Andes, Provincia de Neuquén	7.834.728	20.438.409	20.438.409	2.676.988	0,00	100,00	0,00	0,00
				3		Construcción de Jardín Barrio Los Álamos - Plottier, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	16.048.494	559.974	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Barrio Los Álamos - Plottier, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	16.048.494	559.974	0,00	100,00	0,00	0,00
				4		Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 266 - Plottier, Provincia de Neuguén	5.135.531	16.048.494	16.048.494	3.156.070	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 266 - Plottier, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	16.048.494	3.156.070	0,00	100,00	0,00	0,00
				5		Construcción de Jardín Terreno Escuela N°192 - Plottier, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	16.048.494	3.156.070	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Terreno Escuela N°192 - Plottier, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	16.048.494	3.156.070	0,00	100,00	0,00	0,00
				6		Construcción de Jardín Terreno Escuela Nº 60 - Plottier, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	16.048.494	559.974	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Terreno Escuela Nº 60 - Plottier, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	16.048.494	559.974	0,00	100,00	0,00	0,00
				7		Construcción de Jardín Calle Candolle - Plottier, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	16.048.494	559.974	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Calle Candolle - Plottier, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	16.048.494	559.974	0,00	100,00	0,00	0,00
				8		Construcción de Jardín en Chacra 30 - San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén	4.587.316	11.966.901	11.966.901	1.956.288	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Chacra 30 - San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén	4.587.316	11.966.901	11.966.901	1.956.288	0,00	100,00	0,00	0,00
				9		Construcción de Jardín en Vega Maipú - San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén	7.834.728	20.438.409	20.438.409	5.868.699	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Vega Maipú - San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén	7.834.728	20.438.409	20.438.409	5.868.699	0,00	100,00	0,00	0,00
				10		Construcción de Jardín - Senillosa, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	16.048.494	3.156.070	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín - Senillosa, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	16.048.494	3.156.070	0,00	100,00	0,00	0,00
				11		Construcción de Jardín en Escuela N° 341 - Villa la Angostura, Provincia de Neuquén	7.834.728	20.438.409	20.438.409	5.868.699	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Escuela Nº 341 - Villa la Angostura, Provincia de Neuquén	7.834.728	20.438.409	20.438.409	5.868.699	0,00	100,00	0,00	0,00
				12		Construcción de Jardín N° 115 - Bariloche, Río Negro	4.587.316	11.966.901	11.966.901	399.757	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 115 - Bariloche, Río Negro	4.587.316	11.966.901	11.966.901	399.757	0,00	100,00	0,00	0,00
				13		Construcción de Jardín en Maquinchao - 25 de Mayo, Río Negro	4.587.316	11.966.901	11.966.901	399.757	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Maquinchao - 25 de Mayo, Río Negro	4.587.316	11.966.901	11.966.901	399.757	0,00	100,00	0,00	0,00
				14		Construcción de Jardín - Ingeniero Jacobacci, Río Negro	4.587.316	11.966.901	11.966.901	399.757	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín - Ingeniero Jacobacci, Río Negro	4.587.316	11.966.901	11.966.901	399.757	0,00	100,00	0,00	0,00
				15		Construcción de Jardín - Aluminé, Provincia de Neuquén	3.263.208	9.692.713	13.179.126	1.956.288	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín - Aluminé, Provincia de Neuquén	3.263.208	9.692.713	13.179.126	1.956.288	0,00	100,00	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al	Programado Vig. al	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
							acum. ai 2010	2017	30/00/2017	30/00/2017	2016	30/06/2017	Z tilli	30/00/2017
				16		Construcción de Jardín en Barrio Ezio Zani -	5.135.531	16.048.494	16.048.494	4.444.935	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Cutral Co, Provincia de Neuquén Construcción de Jardín en Barrio Ezio Zani - Cutral Co, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	16.048.494	4.444.935	0,00	100,00	0,00	0,00
				17		Construcción de Jardín en Terreno Escuela 102 - Cutral Co, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	16.048.494	4.444.935	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Terreno Escuela 102 - Cutral Co, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	16.048.494	4.444.935	0,00	100,00	0,00	0,00
				18		Construcción de Jardín en Terreno Escuela 137 - Cutral Co, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	16.048.494	4.444.935	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Terreno Escuela 137 - Cutral Co, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	16.048.494	4.444.935	0,00	100,00	0,00	0,00
				19		Construcción de Jardín Las Lajitas - Las Lajas, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	16.048.494	1.956.288	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Las Lajitas - Las Lajas, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	16.048.494	1.956.288	0,00	100,00	0,00	0,00
				20		Construcción de Jardín Nueva Barrio Esperanza - Neuquén, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	16.048.494	559.974	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Nueva Barrio Esperanza - Neuquén, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	16.048.494	559.974	0,00	100,00	0,00	0,00
				21		Construcción de Jardín Barrio Valentina Sur - Neuquén, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	16.048.494	3.156.070	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Barrio Valentina Sur - Neuquén, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	16.048.494	3.156.070	0,00	100,00	0,00	0,00
				22		Construcción de Jardín Calle Boer - Neuquén, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	16.048.494	3.156.070	0,00		0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Calle Boer - Neuquén, Provincia de Neuquén Construcción de Jardín Sector Toma Norte -	5.135.531 5.135.531	16.048.494 16.048.494	16.048.494 16.048.494	3.156.070 3.156.070	0,00		0,00	0,00
				23	51	Neuquén, Provincia de Neuquén Construcción de Jardín Sector Toma Norte -	5.135.531	16.048.494	16.048.494	3.156.070	0,00		0,00	0,00
				24	31	Neuquén, Provincia de Neuquén Construcción de Jardín B° la Sirena 127 Ha -	5.135.531	16.048.494	16.048.494	3.156.070	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Neuquén, Provincia de Neuquén Construcción de Jardín B° la Sirena 127 Ha - Neuquén, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	16.048.494	3.156.070	0,00	100,00	0,00	0,00
				25		Construcción de Jardín en Escuela Nº 1 - Neuquén, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	16.048.494	3.156.070	0,00	,	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Escuela N° 1 - Neuquén, Provincia de Neuquén Construcción de Jardín en Lote Z1 - Neuquén,	5.135.531 3.263.208	16.048.494 9.692.713	16.048.494 9.692.713	3.156.070 355.858	0,00	,	0,00	0,00
				26	54	Provincia de Neuquén  Construcción de Jardín en Lote Z1 - Neuquén,  Construcción de Jardín en Lote Z1 - Neuquén,	3.263.208	9.692.713	9.692.713	355.858	0,00		0,00	0,00
				0.7	51	Provincia de Neuquén Construcción de Jardín Terreno Escuela N°	3.263.208	9.692.713	9.692.713	355.858	0,00		0,00	0,00
				27		105 - Vista Alegre, Provincia de Neuquén  Construcción de Jardín Terreno Escuela Nº	3.263.208	9.692.713	9.692.713	355.858	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	105 - Vista Alegre, Provincia de Neuquén  Construcción de Jardín Zona Noroeste -	5.135.531	16.048.494	16.048.494	4.238.524	0,00	100,00	0,00	0,00
				28	54	Zapala, Provincia de Neuquén Construcción de Jardín Zona Noroeste -	5.135.531	16.048.494	16.048.494	4.238.524	0,00		0,00	0,00
					51	Zapala, Provincia de Neuquén	300.001		. 2.0 .001	200.021	3,30	.00,00	5,50	3,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				29		Construcción de Jardín en Sector Autódromo - Centenario, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	16.048.494	559.974	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Sector Autódromo - Centenario, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	16.048.494	559.974	0,00	100,00	0,00	0,00
				30		Construcción de Jardín Sector Tanque de Agua - Centenario, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	16.048.494	4.455.620	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Sector Tanque de Agua - Centenario, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	16.048.494	4.455.620	0,00	100,00	0,00	0,00
				31		Construcción de Jardín Sector Segunda Meseta - Centenario, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	16.048.494	4.455.620	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Sector Segunda Meseta - Centenario, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	16.048.494	4.455.620	0,00	100,00	0,00	0,00
				32		Construcción de Jardín en Escuela 314 - Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	16.048.494	3.156.070	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Escuela 314 - Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	16.048.494	3.156.070	0,00	100,00	0,00	0,00
				33		Construcción de Jardín Zona Sudoeste - Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	16.048.494	3.156.070	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Zona Sudoeste - Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	16.048.494	3.156.070	0,00	100,00	0,00	0,00
				34		Construcción de Jardín - San Patricio del Chañar, Provincia de Neuguén	5.135.531	16.048.494	16.048.494	559.974	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín - San Patricio del Chañar, Provincia de Neuguén	5.135.531	16.048.494	16.048.494	559.974	0,00	100,00	0,00	0,00
				35		Construcción de Jardín en Namuncurá y Santa Cruz - Cipolletti, Río Negro	3.263.208	9.692.713	9.692.713	1.784.421	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Namuncurá y Santa Cruz - Cipolletti, Río Negro	3.263.208	9.692.713	9.692.713	1.784.421	0,00	100,00	0,00	0,00
				36		Construcción de Jardín N° 112 - General Roca, Río Negro	5.135.531	16.048.494	16.048.494	4.455.620	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 112 - General Roca, Río Negro	5.135.531	16.048.494	16.048.494	4.455.620	0,00	100,00	0,00	0,00
				37		Construcción de Jardín N° 43 - Catriel, Río Negro	5.135.531	16.048.494	16.048.494	3.156.070	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 43 - Catriel, Río Negro	5.135.531	16.048.494	16.048.494	3.156.070	0,00	100,00		0,00
				38		Construcción de Jardín - Fernández Oro, Río Negro	5.135.531	16.048.494	16.048.494	559.974	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín - Fernández Oro, Río Negro Construcción de Jardín N° 102 Colonia Fátima	5.135.531	16.048.494	16.048.494	559.974	0,00	100,00	0,00	0,00
				39		- Cervantes, Río Negro  Construcción de Jardín N° 102 Colonia Fátima	3.263.208	9.694.713	9.694.713	392.305	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	- Cervantes, Río Negro  Construcción de Jardín Integrado N° 29 -	3.263.208 5.135.531	9.694.713 16.048.494	9.694.713 16.048.494	392.305 1.859.524	0,00	100,00	0,00	0,00
				40		Cinco Saltos, Río Negro  Construcción de Jardín Integrado N° 29 -	5.135.531	16.048.494	16.048.494	1.859.524	0,00	100,00		0,00
					51	Cinco Saltos, Río Negro Construcción de Jardín en Roca - General	5.135.531	16.048.494	16.048.494	3.156.070	0,00	100,00	0,00	0,00
				41		Roca, Río Negro Construcción de Jardín en Roca - General	5.135.531	16.048.494	16.048.494	3.156.070	0,00	100,00		0,00
					51	Roca, Río Negro	3.100.001	10.070.734	10.070.734	5.150.070	0,00	100,00	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al	Programado Vig. al	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
							304iii. ai 2010	2011	50/50/2017	50/50/2017	2016	30/06/2017	£ ((III)	30/00/2017
				42		Construcción de Jardín en Contralmirante	3.263.208	9.692.713	9.692.713	1.784.421	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Cordero - General Roca, Río Negro Construcción de Jardín en Contralmirante Cordero - General Roca, Río Negro	3.263.208	9.692.713	9.692.713	1.784.421	0,00	100,00	0,00	0,00
				43		Construcción de Jardín - Allen, Río Negro	4.587.316	16.048.494	16.048.494	244.931	0,00	100,00	0,00	0,00
			8		51	Construcción de Jardín - Allen, Río Negro Ejecución de Obras en Jardines en Región Patagonia Sur	4.587.316	16.048.494	16.048.494	244.931	0,00	100,00	0,00	0,00
				1		Construcción de Jardín en Barrio La Emita Área 12 - Rawson, Chubut	3.589.535	10.661.984	10.661.984	1.615.463	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Barrio La Emita Área 12 - Rawson, Chubut	3.589.535	10.661.984	10.661.984	1.615.463	0,00	100,00	0,00	0,00
				2		Construcción de Jardín en Barrio Don Bosco - Trelew, Chubut	3.589.535	10.661.984	10.661.984	1.615.463	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Barrio Don Bosco - Trelew, Chubut	3.589.535	10.661.984	10.661.984	1.615.463	0,00	100,00	0,00	0,00
				3		Construcción de Jardín en KM 14 - Comodoro Rivadavia, Chubut	3.589.535	10.661.984	10.661.984	1.615.463	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en KM 14 - Comodoro Rivadavia, Chubut	3.589.535	10.661.984	10.661.984	1.615.463	0,00	100,00	0,00	0,00
				4		Construcción de Jardín Río Gallegos en Barrio Bicentenario - Río Gallegos, Santa Cruz	7.834.728	20.438.409	20.438.409	5.441.300	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Río Gallegos en Barrio Bicentenario - Río Gallegos, Santa Cruz	7.834.728	20.438.409	20.438.409	5.441.300	0,00	100,00	0,00	0,00
				5		Construcción de Jardín - Gobernador Gregores, Santa Cruz	4.587.316	11.966.901	11.966.901	2.923.534	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín - Gobernador Gregores, Santa Cruz	4.587.316	11.966.901	11.966.901	2.923.534	0,00	100,00	0,00	0,00
				6		Construcción de Jardín N° 46 - Chaltén, Santa Cruz	4.587.316	11.966.901	11.966.901	1.755.652	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 46 - Chaltén, Santa Cruz	4.587.316	11.966.901	11.966.901	1.755.652	0,00	100,00	0,00	0,00
				7		Construcción de Jardín N° 5 "Tol Olejce" - Río Grande, Tierra del Fuego	7.834.728	20.438.409	20.438.409	324.356	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 5 "Tol Olejce" - Río Grande, Tierra del Fuego	7.834.728	20.438.409	20.438.409	324.356	0,00	100,00	0,00	0,00
				8		Construcción de Jardín en Chacra II B° CGT - Río Grande, Tierra del Fuego Construcción de Jardín en Chacra II B° CGT -	4.587.311 4.587.311	11.966.901 11.966.901	11.966.901 11.966.901	1.755.652 1.755.652	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Río Grande, Tierra del Fuego  Construcción de Jardín en San Julián -	0	0	4.619.135	0		30,00		0,00
				10	E4	Provincia de Santa Cruz (5) Construcción de Jardín en San Julián -	0	0	4.619.135	0		30,00		0,00
				11	51	Provincia de Santa Cruz (5) Construcción de Jardín en Pico Truncado -	0	0	7.747.676	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Provincia de Santa Cruz (5)  Construcción de Jardín en Pico Truncado -	0	0	7.747.676	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				17	•	Provincia de Santa Cruz  Construcción de Jardín en Comandante Luis  Piedro Bueno. Provincio de Sonto Cruz (5)	0	0	7.747.676	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				17		Piedra Buena - Provincia de Santa Cruz (5)								
					51	Construcción de Jardín en Comandante Luis Piedra Buena - Provincia de Santa Cruz (5)	0	0	7.747.676	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				18		Construcción de Jardín en Puerto Santa Cruz - Provincia de Santa Cruz (5)	0	0	4.619.135	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Puerto Santa Cruz - Provincia de Santa Cruz (5)	0	0	4.619.135	0	0,00	30,00	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				19		Construcción de Jardín en Sector Noroeste en Las Heras - Provincia de Santa Cruz (5)	0	0	7.747.676	0		30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Sector Noroeste en Las Heras - Provincia de Santa Cruz (5)	0	0	7.747.676	0	0,00	30,00	0,00	0,00
			9			Ejecución de Obras en Jardines en Región Noroeste Argentino - Etapa II (5) Construcción de Jardín en Sumampa -	0	0	12.439.431	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				27		Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) (5)	O .	0	12.400.401	O O	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Sumampa - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) (5)	0	0	12.439.431	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				28		Construcción de Jardín en Quimil - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) (5)	0	0	12.439.431	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Quimil - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) (5)	0	0	12.439.431	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				29		Construcción de Jardín en Fernández - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) (5)	0	0	12.439.431	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Fernández - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) (5)	0	0	12.439.431	0	0,00	30,00	0,00	0,00
71	000					Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación								
	336	44				Productiva Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia,Tecnología e Innovación								
				1		Construcción Edificio Cero + Infinito - Etapa I (CAF N° 8919)	153.183.000	70.412.724	176.397.419	103.124.820	0,00	57,25	5,16	7,24
					51	Construcción Edificio Cero + Infinito - Etapa I (CAF N° 8919)	153.183.000	70.412.724	176.397.419	103.124.820	0,00	57,25	5,16	7,24
	106					Comisión Nacional de Actividades Espaciales								
		1		6		Actividades Centrales Remodelación de la Sede Central de la CONAE-Edificio Balcarce	10.885.893	50.000	50.000	32.485	71,35	1,00	0,00	0,00
					51	Remodelación de la Sede Central de la CONAE-Edificio Balcarce	10.885.893	50.000	50.000	32.485	71,35	1,00	0,00	0,00
		16				Generación de Ciclos de Información Espacial Completos	00 500 000	4 040 000	4 000 000	4 000 0 47	04.07	4.00	0.00	0.00
				1	52	Infraestructura Terrestre Construcción del Instituto Gulich	89.599.628 89.212.425	1.010.386 50.000	4.860.386 1.400.000	1.332.047 1.332.047	64,07 68,44	1,00 1,00		0,00 0,00
				2	56	Construcción Antena Multipropósito Nº 4 Misiones Satelitales (BID 1777/OC-AR- PROSAT)	387.203 3.608.027.566	50.386 966.245.897	2.550.386 948.571.579	0 506.599.856		1,00 1,00	0,00	0,00 0,50
					52	Misión SAOCOM	3.608.027.566	846.745.897	831.461.579	305.572.746	93,00	2,00	0,50	1,00
				4		Infraestructura Terrestre Etapa II	7.275.994	100.000	100.000	0	,	1,00		0,00
					51 52	Antena Multipropósito Nº 5 Antena Multipropósito Nº 6	7.275.994 0	50.000	50.000	0		1,00		0,00
					JZ	Construcción y Equipamiento del Laboratorio	22.004.144	50.000 50.000	50.000 50.000	0		1,00 0,00		0,00 0,00
				7		de Integración y Ensayos - Etapa II					-,	- 100	-,	-,

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
					51	Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Integración y Ensayos - Etapa II	22.004.144	50.000	50.000	0		0,00	0,00	0,00
				9		Misiones Satelitales - Etapa III	261.581.879	100.529.472	130.629.472	82.422.139	26,99	6,00	1,50	3,00
				•	51	Misiones SABIAMAR	261.581.879	100.529.472	130.629.472	82.422.139	26,99	6,00	1,50	3,00
				10		Proyecto 2MP	37.357.395	60.000	9.820.000	2.576.467	42,91	2,84	0,00	0,00
					51	Proyecto 2MP - Desarrollo de Emprendimiento Satelital para Niños Jóvenes	37.357.395	50.000	9.810.000	2.576.467	37,54	2,84	0,00	0,00
				11		Desarrollo Integral del Sector Espacial Argentino - Fase I	783.358.968	152.470.528	202.260.528	58.485.580	70,13	2,00	0,40	0,65
					51	MATCALES - Desarrollo de Materiales, Partes y Componentes de Calidad Espacial	129.845.528	54.814.240	55.124.240	4.714.495	62,11	14,00	3,00	3,10
					52	Ampliación del Laboratorio de Ensayos - Centro Espacial Teófilo Tabanera	313.316.752	71.855.780	121.335.780	24.516.727	62,19	14,85	3,00	6,00
					53	INTECO - Construcción y Desarrollo de Antenas para el Plan Espacial Nacional	22.294.259	292.000	292.000	25.324.602	32,20	0,35	0,00	0,00
					54	Construcción de la Base de Lanzamiento	317.902.429	22.026.722	22.026.722	2.345.060	87,13	4,00	0,50	1,00
				12	51	Construcción del Satélite SAOCOM 2 A/B	0	100.000	100.000 100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Satélite SAOCOM 2 A/B Construcción de los Satelites de la Serie SARE		100.000 100.000	100.000	0	,	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				13		II	2.170.102	100.000	100.000	ŭ	0,00	0,00	0,00	0,00
		17			51	Construcción del Satélite SARE II A Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio	2.470.402	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				1		Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas	971.440.116	40.150.000	142.735.996	102.103.547	91,47	2,16	0,50	1,00
					52	Configuración de Vehículo Espacial	971.440.116	40.100.000	141.724.905	101.138.976	92,14	2,16	0,50	1,00
				5		Construcción de Vehículos Lanzadores Tronador II A, B y C	3.574.563	34.048.587	36.909	36.908	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Vehículo Lanzador Tronador II A	3.574.563	33.998.587	36.909	36.908	0,00	1,79	0,00	0,00
72	337	42				Ministerio de Cultura Ministerio de Cultura Difusión, Concientización y Protección del Patrimonio Cultural del Museo de Bellas Artes								
		42												
				3		Ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes		5.000.000	5.000.000	0	,	40,00	0,00	0,00
	440				51	Ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes	4.250.000	5.000.000	5.000.000	0	10,00	40,00	0,00	0,00
	113	16				Teatro Nacional Cervantes Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes								
				19		Restauración Integral y Puesta en Valor del Edificio del Teatro Nacional Cervantes	1.898.933	1.200.000	500.000	155.343	1,00	40,00	13,00	13,00
	116				51	Restauración Integral y Puesta en Valor del Edificio del Teatro Nacional Cervantes Biblioteca Nacional	1.898.933	1.200.000	500.000	155.343	1,00	40,00	13,00	13,00
		25				Servicios de la Biblioteca Nacional Puesta en Valor Fachada de la Biblioteca	0	1.074.696	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				3	E4	Nacional Puesta en Valor Fachada de la Biblioteca	0	1.074.696	0	0	,	0,00	0,00	0,00
75					51	Nacional Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad								
	350					Social Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad								
		1				Social Actividades Centrales								

									Ī		Ejec.	Programado		
Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Física acum. al 2016	Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				6		Reparación Pisos 2 Al 6, Edificio Callao 114-	0	1.583.349	1.583.349	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Etapa II Reparación Pisos 2 Al 6, Edificio Callao 114- Etapa II	0	1.583.349	1.583.349	0	0,00	4,44	0,00	0,00
		22		_		Regularización del Trabajo				_				
				7	F.4	Construcción Delegación Regional Jujuy	0		3.765.611	0		39,64		0,00
					51	Construcción Delegación Regional Jujuy Construcción Delegación Regional La Rioja	0		3.765.611 920.673	0		39,64 19,82		0,00 0,00
				8		Construcción Delegación Regional La Rioja	0	920.073	920.073	0	0,00	19,02	0,00	0,00
					51	Construcción Delegación Regional La Rioja	0	920.673	920.673	0	0,00	19,82	0,00	0,00
				9		Construcción Delegación Regional Formosa	0	5.184.272	5.184.272	0	0,00	43,13	0,00	0,00
					51	Construcción Delegación Regional Formosa	0	5.184.272	5.184.272	0	0,00	43,13	0,00	0,00
				10		Construcción Delegación Regional San Nicolas	0	372.785	372.785	0	0,00	15,09	0,00	0,00
					51	Construcción Delegación Regional San Nicolas	0	372.785	372.785	0	0,00	15,09	0,00	0,00
		24		1		Sistema Federal de Empleo Construcción y Reformas Edilicias en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral	0	5.445.142	5.445.142	0	0,00	28,25	0,00	0,00
ı					51	Construcción y Reformas Edilicias en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral	0	5.445.142	5.445.142	0	0,00	28,25	0,00	0,00
	850	1				Administración Nacional de la Seguridad Social Actividades Centrales	0	40,800,000	0	0	0.00	a.(i	a fi	- <i>l</i> :
				17		Puesta en valor Regional Norte - Etapa 2 Prov Salta/Jujuy	0		0	0		s/i		s/i
					51	Puesta en valor Regional Norte - Etapa 2 Prov Salta/Jujuy	0		0	0		s/i		s/i
				18		Puesta en valor Regional Norte - Etapa 2 Prov Tucuman Puesta en valor Regional Norte - Etapa 2 Prov	0		0	0		s/i s/i		s/i s/i
					51	Tucuman  Puesta en valor edificios Reg Sur 1 - La	0		18.137.195	0		s/i		s/i
				26		Pampa Puesta en valor edificios Reg Sur 1 - La	0		18.137.195	0		s/i		s/i
					51	Pampa								
				27		Puesta en valor edificios Reg Sur 1 - Rio Negro			29.834.206	0		s/i		s/i
					51	Puesta en valor edificios Reg Sur 1 - Rio Negro			29.834.206	0	,	s/i		s/i
				28		Puesta en valor edificios Reg Sur 1 - Neuquen	0		28.696.916	0	,	s/i		s/i
					51	Puesta en valor edificios Reg Sur 1 - Neuquen	0		28.696.916	0		s/i		s/i
				34		Construcción Ambiente Máxima Seguridad Informática	0		0	0		s/i		s/i
					51	Construcción Ambiente Máxima Seguridad Informática	0		0	0 400 740		s/i		s/i
				36		Puesta en Valor Edificios Regional Centro (1)	25.842.358	9.024.271	10.524.271	3.400.710	100,00	0,00		0,00
					51	Puesta en Valor Edificios Regional Centro (1)	25.842.358	9.024.271	10.524.271	3.400.710	100,00	0,00	0,00	0,00
				37	51	Puesta en Valor Edificios Regional Cuyo Puesta en Valor Edificios Regional Cuyo	28.297.283 28.297.283	1.500.000 1.500.000	0 0	0		0,00 0,00		0,00 0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				38		Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense	31.103.068	3.000.000	3.000.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense	31.103.068	3.000.000	3.000.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				39		Puesta en Valor Edificios Regional Noroeste	1.343.664	21.513.546	22.013.546	6.763.342	68,61	s/i	s/i	s/i
					51	Puesta en Valor Edificios Regional Noroeste	1.343.664	21.513.546	22.013.546	6.763.342	68,61	s/i	s/i	s/i
				40		Puesta en Valor de los Edificios Regional	24.199.745	4.000.000	5.500.000	2.149.220	99,97	s/i	s/i	s/i
					51	Litoral Puesta en Valor de los Edificios Regional Litoral	24.199.745	4.000.000	5.500.000	2.149.220	99,97	s/i	s/i	s/i
				43		Puesta en Valor Edificios Regional Conurbano	28.794.436	1.500.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor Edificios Regional Conurbano	28.794.436	1.500.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				44		Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 2	26.416.384	1.500.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 2	26.416.384	1.500.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				45		Puesta en Valor de los Edificios Regional Conurbano 2	30.122.819	1.000.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor de los Edificios Regional Conurbano 2	30.122.819	1.000.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				48		Puesta en Valor Jefatura Regional Capital	16.526.214	1.500.000	0	0	,	s/i		s/i
					51	Puesta en Valor Edificios Regional Capital	16.526.214	1.500.000	0	0	,	s/i		s/i
				49		Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 3	30.239.746	5.500.000	U	U	92,72	s/i	s/i	s/i
					51	Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 3	30.239.746	5.500.000	0	0	92,72	s/i	s/i	s/i
				50		Sede del Centro de Contingencia del Organismo	0	43.750.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Sede del Centro de Contingencia del Organismo	0	43.750.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				55		Puesta en Valor Edificios Regional Noreste	23.249.582	8.500.000	1.000.000	0	99,97	s/i	s/i	s/i
					51	Puesta en Valor Edificios Regional Noreste	23.249.582	8.500.000	1.000.000	0	99,97	s/i	s/i	s/i
				56		Conservación y Puesta en Valor Edificios Regional Capital VI - Paseo Colón Nº 239/329 y Alsina 250	29.809.777	7.500.000	3.000.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Conservación y Puesta en Valor Edificios Regional Capital VI - Paseo Colón Nº 239/329 y Alsina 250	29.809.777	7.500.000	3.000.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				57		Puesta en Valor de los Edificios Correspondientes a la Jefatura Regional Capital IV	22.090.639	9.500.000	10.000.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor de los Edificios Correspondientes a la Jefatura Regional Capital IV	22.090.639	9.500.000	10.000.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				58		Conservación, Reparación y Puesta en Valor de Edificios Regional Capital VIII - Balcarce 610, Chacabuco 467/479 y Moreno 437 (1)	27.334.286	9.700.000	9.700.000	2.564.114	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Conservación, Reparación y Puesta en Valor de Edificios Regional Capital VIII - Balcarce 610, Chacabuco 467/479 y Moreno 437 (1)	27.334.286	9.700.000	9.700.000	2.564.114	100,00	0,00	0,00	0,00
				59		Conservación, Reparación y Puesta en Valor de Edificio Regional Capital IX (1)	12.208.032	5.000.000	5.900.000	1.399.547	100,00	0,00	0,00	0,00

							-							
Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
					51	Conservación, Reparación y Puesta en Valor	12.208.032	5.000.000	5.900.000	1.399.547	100,00	0,00	0,00	0,00
				62		de Edificio Regional Capital IX (1) Provisión e Instalación de Sistema de Protección Contra Incendio - Castex Nº 4453	0	7.000.000	10.000.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	San Martin Provisión e Instalación de Sistema de Protección Contra Incendio - Castex Nº 4453	0	7.000.000	10.000.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				65		San Martin Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Norte - Provincia de Salta	12.714.771	3.000.000	1.000.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Norte - Provincia de Salta	12.714.771	3.000.000	1.000.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				66		Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Norte - Provincia de Tucumán	15.445.319	2.000.000	1.000.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Norte - Provincia de Tucumán	15.445.319	2.000.000	1.000.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				67		Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Norte - Provincia de Jujuy	6.601.605	2.000.000	0	0		0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Norte - Provincia de Jujuy	6.601.605	2.000.000	0	0	,	0,00	0,00	0,00
				69		Puesta en valor edificios Reg Sur 2 - Chubut	0		49.669.442	6.545.741	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Puesta en valor edificios Reg Sur 2 - Chubut	0		49.669.442	6.545.741	0,00	s/i		s/i
				70		Puesta en valor edificios Reg Sur 2 - Santa Cruz Puesta en valor edificios Reg Sur 2 - Santa	0		0	0	,	s/i s/i		s/i s/i
					51	Cruz  Puesta en valor edificios Reg Sur 2 - Tierra del	0		25.855.691	0		s/i	s/i	s/i
				71		Fuego Puesta en valor edificios Reg Sur 2 - Tierra del	0		25.855.691	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				70	51	Fuego Puesta en valor Edificios Regional Conurbano	27.294.147	2.776.947	6.776.947	3.382.317	100,00	0,00	0,00	0,00
				76	51	1 Etapa 2 (1) Puesta en valor Edificios Regional Conurbano	27.294.147	2.776.947	6.776.947	3.382.317	100,00	0,00	0,00	0,00
				77	51	1 Etapa 2 (1) Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense	20.290.789	2.782.609	6.782.609	3.298.253	95,88	s/i	s/i	s/i
				**	51	2 Etapa 2 Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense	20.290.789	2.782.609	6.782.609	3.298.253	95,88	s/i	s/i	s/i
				78		2 Etapa 2 Puesta en valor de los Edificios Regional	27.853.207	3.588.498	7.388.498	1.516.292	95,65	s/i	s/i	s/i
					51	Conurbano 2 Etapa 2 Puesta en valor de los Edificios Regional	27.853.207	3.588.498	7.388.498	1.516.292	95,65	s/i	s/i	s/i
				79		Conurbano 2 Etapa 2 Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 1 Etapa 2	0	32.021.619	22.021.619	4.161.063	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 1 Etapa 2	0	32.021.619	22.021.619	4.161.063	0,00	s/i	s/i	s/i
				80		Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 3 Etapa 2	0	32.524.677	24.524.677	125.051	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 3 Etapa 2	0	32.524.677	24.524.677	125.051	0,00	s/i	s/i	s/i
				81		Puesta en valor de los edificios Regional Litoral Etapa 2	0	22.200.000	22.200.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Puesta en valor de los edificios Regional Litoral Etapa 2			22.200.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				82		Refacción y remodelación inmueble Solís 693 C.A.B.A	0		0					s/i
					51	Refacción y remodelación inmueble Solís 693 C.A.B.A	0	6.845.236	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				83		Construcción Unidad de Atención Integral	0	1.250.000	5.250.000	3.827.244	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	(UDAI) ¿ Provincia de Jujuy (1) Construcción Unidad de Atención Integral (UDAI) ¿ Provincia de Jujuy (1)	0	1.250.000	5.250.000	3.827.244	100,00	0,00	0,00	0,00
				84		Puesta en valor Edificios Regional Centro Etapa 2	0	13.292.465	21.292.465	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Puesta en valor Edificios Regional Centro Etapa 2	0	13.292.465	21.292.465	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				85		Puesta en valor Edificios Regional Cuyo - Etapa 2 - Mendoza	0	27.957.060	17.957.060	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Puesta en valor Edificios Regional Cuyo - Etapa 2 - Mendoza	0		17.957.060	0		s/i		s/i
				86		Puesta en valor de los edificios de la Regional Cuyo Etapa 2 -San Juan y San luis	0	15.668.710	29.668.710	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Puesta en valor de los edificios de la Regional Cuyo Etapa 2 -San Juan y San luis	0	15.668.710	29.668.710	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				87		Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 4	0	15.017.043	28.517.043	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 4	0	15.017.043	28.517.043	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				88		Puesta en valor Edificios Regional Capital - Etapa 2	0		7.961.270	0		s/i		s/i
					51	Puesta en valor Edificios Regional Capital - Etapa 2	0		7.961.270	0		s/i		s/i
				89		Puesta en valor Edificio Córdoba N° 720 C.A.B.A Puesta en valor Edificio Córdoba N° 720	0		0	0		s/i s/i		s/i s/i
				00	51	C.A.B.A  Puesta en valor Edificio Moreno N° 1473	0		0	0		s/i		s/i
				90	51	C.A.B.A Puesta en valor Edificio Moreno N° 1473	0	8.111.233	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				91		C.A.B.A  Puesta en valor Edificio Tucumán N° 480/500	0	6.225.648	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	C.A.B.A  Puesta en valor Edificio Tucumán N° 480/500  C.A.B.A	0	6.225.648	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				94		Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Capital VI - Etapa 2 Paseo Colon N°239/329 y Alsi	0	23.070.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Capital VI - Etapa 2 Paseo Colon N°239/329 y Alsi	0	23.070.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				95		Puesta en Valor de los Edificios Correspondientes a la Jefatura Regional Capital IV Etapa 2	0	24.942.419	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Puesta en Valor de los Edificios Correspondientes a la Jefatura Regional Capital IV Etapa 2	0	24.942.419	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				96		Conservación, Reparación y Puesta en Valor de Edificios Regional Capital VIII - Etapa 2 - Balcarce	0	34.824.215	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Conservación, Reparación y Puesta en Valor de Edificios Regional Capital VIII - Etapa 2 - Balcarce	0	34.824.215	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				97		Conservación, Reparación y Puesta en Valor de Edificio Regional Capital IX - Etapa 2	0	8.543.785	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera	Crédito inicial	Vigente al	Devengado al	Ejec. Física	Programado Vig. al	Ejecutado	Ejecutado al
							acum. al 2016	2017	30/06/2017	30/06/2017	acum. al 2016	30/06/2017	2º trim	30/06/2017
	<u>.                                    </u>	l	<u>I</u>		51	Conservación, Reparación y Puesta en Valor de Edificio Regional Capital IX - Etapa 2	0	8.543.785	0	0		s/i	s/i	s/i
				98		Puesta en Valor Edificios Regional Noreste - Etapa 2	0	21.600.000	21.600.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Puesta en Valor Edificios Regional Noreste - Etapa 2	0	21.600.000	21.600.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				99	51	Construcción Depósito Ezeiza Construcción Depósito Ezeiza	0	10.400.000 10.400.000	0	0	,	s/i s/i		s/i s/i
			1	2		Desarrollo de Infraestructura Puesta en valor Regional Bonaerense 2 -	0	15.040.000	17.040.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Etapa III Puesta en valor Regional Bonaerense 2 - Etapa III	0	15.040.000	17.040.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				3		Puesta en Valor edificios Regional Conurbano 2 - Etapa III	0	19.040.000	19.040.000	194.040	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Puesta en Valor edificios Regional Conurbano 2 - Etapa III	0	19.040.000	19.040.000	194.040	0,00	s/i	s/i	s/i
				4		Puesta en Valor edificios Regional Conurbano 1 - Etapa III	0	19.040.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Puesta en Valor edificios Regional Conurbano 1 - Etapa III	0	19.040.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
80	310	38				Ministerio de Salud Ministerio de Salud Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF								
				11		7993-AR) Construcción de Almacenes Regionales de Vacunas	966.107	2.776.853	2.776.853	0	0,00	55,56	0,00	0,00
					51	Construcción de Almacenes de Vacunas NOA y NEA	966.107	615.057	615.057	0	0,00	55,56	0,00	0,00
					52	Construcción de Almacenes de Vacunas Centro, Patagonia y Cuyo	0	2.161.796	2.161.796	0	0,00	55,56	0,00	0,00
				12		Construcción de Centros Regionales de Hemoterapia	902.459	10.634.297	10.634.297	0	0,00	59,88	0,00	0,00
					51	Construcción de Centros de Hemoterapia en la Provincia de Buenos Aires	0	3.573.124	3.573.124	0	,	54,55		0,00
					52	Construcción de Centros de Hemoterapia NOA	902.459	7.061.173	7.061.173	0	0,00	66,67	0,00	0,00
	902					Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones "Licenciada Laura Bonaparte"								
		52				Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción								
				5	51	Reconstrucción Galerías Internas (5) Reconstrucción Galerías Internas (5)		0	1.698.406 1.698.406	1.698.400 1.698.400	60,00 60,00	s/i s/i	0,00	30,00 30,00
				8		Construcción del Centro de Capacitación (5)		0	5.802.510	5.802.500	90,00	s/i	,	8,00
				9	51	Construcción del Centro de Capacitación (5)  Construcción Jardín Maternal (5)		0	5.802.510 11.128.275	5.802.500 4.390.000	90,00 s/i	s/i s/i	,	8,00 30,00
				3	51	Construcción Jardín Maternal (5)	_	0	11.128.275	4.390.000	s/i	s/i	30,00	30,00
				10		Puesta en Valor Edificio Central para Traslado de Oficinas Administrativas	0	14.629.191	0	0	,	0,00		0,00
	903				51	Puesta en Valor Edificio Central para Traslado de Oficinas Administrativas Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer	0	14.629.191	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		53		00		Atención de Pacientes Reparación de Tanque de Agua del Hospital	0	0	1.953.000	1.951.770	67,34	32,66	0,00	32,66
				23		Nacional "Dr. Baldomero Sommer"								

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
					51	Reparación de Tanque de Agua del Hospital Nacional "Dr. Baldomero Sommer"	0	0	1.953.000	1.951.770	67,34	32,66	0,00	32,66
				36		Adecuación del Sistema Eléctrico en distintos Sectores del Hospital	2.037.500	6.001.719	6.001.719	2.037.500	10,00	30,00	0,00	0,00
					51	Adecuación del Sistema Eléctrico en distintos Sectores del Hospital	2.037.500	6.001.719	6.001.719	2.037.500	10,00	30,00	0,00	0,00
				43		Construcción Veredas Peatonales (1)	0			315.633	100,00	0,00		0,00
				45	51	Construcción Veredas Peatonales (1) Construcción de Estacionamientos - Etapa I	0			315.633 1.126.400	100,00 100,00	0,00 0,00		0,00 0,00
					51	(1) Construcción de Estacionamientos - Etapa I (1)	0	0	1.126.400	1.126.400	100,00	0,00	0,00	0,00
				49		Instalación de Tomógrafo para el Hospital Nacional "Dr. Baldomero Sommer"	0	3.751.075	3.751.075	0	0,00	31,25	0,00	0,00
					51	Instalación de Tomógrafo para el Hospital Nacional "Dr. Baldomero Sommer"	0	3.751.075	3.751.075	0	0,00	31,25	0,00	0,00
				50		Construcción de Estacionamientos - Etapa II	0	3.380.468	0	0	0,00	75,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Estacionamientos - Etapa II	0	3.380.468	0	0	0,00	75,00	0,00	0,00
				51		Construcción Veredas Peatonales - Etapa II	0	1.617.463	1.602.531	0	0,00	76,00	0,00	0,00
					51	Construcción Veredas Peatonales - Etapa II	0	1.617.463	1.602.531	0	0,00	76,00	0,00	0,00
	906	56				Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud								
				25		Recuperación Patrimonial de las Fachadas, Vestíbulos de Acceso, Circulaciones Principales, Cubiertas y Espacios Pab Dr. Malbrán	0	2.100.602	100.602	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Recuperación Patrimonial de las Fachadas, Vestíbulos de Acceso, Circulaciones Principales, Cubiertas y Espacios Pab Dr. Malbrán	0	2.100.602	100.602	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				26		Refuncionalización de Edificio de Tecnologías de la Información A.N.L.I.S. para Instalación de Data Center (1)	2.505.181	1.050.301	350.301	279.871	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización de Edificio de Tecnologías de la Información A.N.L.I.S. para Instalación de Data Center (1)	2.505.181	1.050.301	350.301	279.871	100,00	0,00	0,00	0,00
				32		Construcción de Control de Acceso al Edificio Central por Avenida Suarez (1)		0	75.000	74.400	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Control de Acceso al Edificio Central por Avenida Suarez (1)		0	75.000	74.400	100,00	0,00	0,00	0,00
				34		Adecuación Espacios Exteriores y Contrafrente del Edificio Central	0	3.571.023	71.023	0	0,00	2,00	0,00	0,00
			4		51	Adecuación Espacios Exteriores y Contrafrente del Edificio Central	0	3.571.023	71.023	0	0,00	2,00	0,00	0,00
			1	19		Desarrollo y Producción de Biológicos Adecuación de Instalaciones del Campo de Marcos Paz	1.700.000	1.500.430	9.750.430	5.350.466	0,00	100,00	25,00	50,00
					51	Adecuación de Instalaciones del Campo de Marcos Paz	1.700.000	1.500.430	9.750.430	5.350.466	0,00	100,00	25,00	50,00
			2			Investigación, Docencia y Servicio en Infecciones Bacterianas, Micóticas, Parasitarias y Virósicas								

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al	Programado Vig. al	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
							404III. 41 2010	2011	30/00/2011	30/00/2011	2016	30/06/2017	2	00/00/2011
				10		Remodelación y Ampliación del Servicio de Fisiopatogenia y Enterobacterias - Departamento de Bacteriología del INEI - Etapa II	0	18.905.416	18.905.416	0	0,00	38,70	0,00	0,00
			6		51	Remodelación y Ampliación del Servicio de Fisiopatogenia y Enterobacterias - Departamento de Bacteriología del INEI - Etapa II Control de Tuberculosis y otras Enfermedades Respiratorias	0	18.905.416	18.905.416	0	0,00	38,70	0,00	0,00
				9		Puesta en Valor del Tendido de Red Eléctrico Subterráneo y Tablero Eléctrico del INER		0	210.000	206.054	s/i	s/i	0,00	6,20
					51	Puesta en Valor del Tendido de Red Eléctrico Subterráneo y Tablero Eléctrico del INER		0	210.000	206.054	s/i	s/i	0,00	6,20
				11		Reparación de Cubiertas, Tanque de Agua y Sanitario de Laboratorios del INER - Santa Fe		0	2.450.000	2.439.915	s/i	s/i	5,00	61,00
					51	Reparación de Cubiertas, Tanque de Agua y Sanitario de Laboratorios del INER - Santa Fe		0	2.450.000	2.439.915	s/i	s/i	5,00	61,00
			8	13		Capacitación y Servicios Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias Puesta en Valor Áreas Comunes del Instituto		0	600.000	595.381	s/i	s/i	2,80	8,80
					51	Nacional de Epidemiología (INE) Puesta en Valor Áreas Comunes del Instituto		0	600.000	595.381	s/i	s/i	2,80	8,80
				14	51	Nacional de Epidemiología (INE) Instalación Sistema de Ventilación en Laboratorios del Instituto Nacional de Epidemiología (INE)	0	1.260.361	10.361	0	0,00	7,00	0,00	0,00
					51	Instalación Sistema de Ventilación en Laboratorios del Instituto Nacional de Epidemiología (INE)	0	1.260.361	10.361	0	0,00	7,00	0,00	0,00
			9	2		Investigación y Diagnóstico de Factores de Riesgo Nutricional Construcción de Nuevo Edificio del Centro	0	225.064	25.064	0	0,00	2,00	0,00	0,00
					51	Nacional de Investigaciones Nutricionales Construcción de Nuevo Edificio del Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas	0	225.064	25.064	0	0,00	2,00	0,00	0,00
	908	50												
		58		9		Atencion Sanitaria para la Comunidad Recuperación Edilicia y de Instalaciones Hospitalarias	11.945.337	3.240.928	7.240.928	0	62,10	s/i	0,00	0,00
					52	Refuncionalización Terapia Intensiva para Adultos	11.945.337	3.240.928	7.240.928	0	97,00	s/i	0,00	0,00
				11		Recuperación Edilicia y de Instalaciones Hospitalarias -Etapa IV	0	3.000.860	3.000.860	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					58	Adecuación del Centro de Procesamiento de Datos	0	3.000.860	3.000.860	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				12		Refuncionalización y Equipamiento de Lactario 3º Piso - Codo A y B	0	750.215	5.610.215	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					51	Refuncionalización y Equipamiento de Lactario 3º Piso - Codo A y B	0	750.215	5.610.215	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				13		Puesta en Valor Accesos y Circulación de Áreas Comunes del Hall Central	0	1.350.387	1.350.387	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor Accesos y Circulación de Áreas Comunes del Hall Central	0	1.350.387	1.350.387	0	0,00	s/i	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				14		Refuncionalización de Áreas Asistenciales - Consultorios Externos, Estudios Especiales y	0	8.252.364	1.752.364	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					51	Diagnóstico por Imágenes Refuncionalización de Áreas Asistenciales - Consultorios Externos, Estudios Especiales y	0	8.252.364	1.752.364	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				15		Diagnóstico por Imágenes Readecuación de Áreas de Cuidados Críticos	0	4.501.289	2.141.289	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					51	Readecuación de Áreas de Cuidados Críticos	0	4.501.289	2.141.289	0	0,00	s/i	0,00	0,00
	909					Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca								
		59				Atención de Pacientes								
				10		Construcción Centro de Salud Integral y Unidades de Rehabilitación	15.543.657	0	260.560	0	98,35	1,65	0,00	1,65
					51	Construcción Centro de Salud Integral y Unidades de Rehabilitación	15.543.657	0	260.560	0	98,35	1,65	0,00	1,65
				13		Realización de 6 Hogares	2.466.000	5.251.504	3.538.251	0	14,09	85,91		45,44
					51	Realización de 6 Hogares	2.466.000	5.251.504	3.538.251	0	14,09			45,44
				18		Adaptación de Baños para Discapacidad	4.355.297	0		303.354	92,85	7,15		7,15
				20	51	Adaptación de Baños para Discapacidad Readecuación de la Red Eléctrica	4.355.297 3.565.610	0		303.354 1.117.248	92,85 35,66			7,15 11,17
				20	51	Readecuación de la Red Eléctrica	3.565.610	0		1.117.248	35,66			11,17
				23	31	Reubicación de Cocina Central	0.303.010	2.250.645	237.973	0	0,00			0,00
				20	51	Reubicación de Cocina Central	0	2.250.645	237.973	0	0,00			0,00
				24		Refacción y Refuncionalización Pabellón Nº 7	0		4.051.160	0	0,00			0,00
					51	Refacción y Refuncionalización Pabellón N° 7	0	4.051.160	4.051.160	0	0,00	35,00	0,00	0,00
				28		Puesta en Valor de Calles y Caminos Internos	0	1.500.430	3.300.000	2.302.636	0,00	100,00	100,00	100,00
					51	Puesta en Valor de Calles y Caminos Internos	0	1.500.430	3.300.000	2.302.636	0,00	100,00	100,00	100,00
				29		Construcción Escaleras de Emergencias y Rampas para Discapacidad en Pabellones	0	75.021	75.021	0	0,00	100,00	40,11	87,39
					51	Construcción Escaleras de Emergencias y Rampas para Discapacidad en Pabellones	0	75.021	75.021	0	0,00	100,00	40,11	87,39
				30		Ampliación Servicios Complementarios de Rehabilitación Pabellón N°7	0	75.021	75.021	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	040				51	Ampliación Servicios Complementarios de Rehabilitación Pabellón N°7 Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica	0	75.021	75.021	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	910	00				del Sur Dr. Juan Otimio Tesone  Atención a Personas con Discapacidades								
		60		17		Psicofísicas Ampliación de Segunda Rampa y Salida de	0	1.875.537	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Emergencia Planta Alta Ampliación de Segunda Rampa y Salida de	0	1.875.537	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				10		Emergencia Planta Alta	•	0.400.000	4 5 40 000	•	0.00	0.00	0.00	0.00
				19	51	Remodelación del Comedor Remodelación del Comedor	0		1.540.602 1.540.602	0	0,00			0,00 0,00
				26	JI	Remodelación Estacionamiento para el	0		1.540.602	0	0,00 0,00			0,00
				۷۵	51	Personal Remodelación Estacionamiento para el	0	1.125.322	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					JI	Personal								
				30	51	Remodelación Consultorios Externos Remodelación Consultorios Externos	0		0	0	0,00 0,00			0,00 0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
31	317					Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Gastos Propios)								
		62		28		Coordinación de Políticas Ambientales Construcción de un Relleno Sanitario en Zona Metropolitana Jujuy - Etapa I (BID № 1868/OC- AR)	45.949.620	120.000.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de un Relleno Sanitario en Zona Metropolitana Jujuy - Etapa I (BID Nº 1868/OC- AR)	45.949.620	120.000.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				30		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales para el Área Metropolitana de Catamarca BID 3249	0	23.902.673	23.902.673	23.902.673	0,00	70,00	20,00	20,00
					51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales para el Área Metropolitana de Catamarca BID 3249	0	23.902.673	23.902.673	23.902.673	0,00	70,00	20,00	20,00
				31		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en la ciudad de Concordia (BID Nº 3249/OC-AR)	0	23.902.673	12.000.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
					51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en la ciudad de Concordia (BID Nº 3249/OC-AR)	0	23.902.673	12.000.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
				33		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Área Metropolitana de Formosa BID № 3249	0	23.902.673	23.902.673	0	0,00	35,00	0,00	0,00
					51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Área Metropolitana de Formosa BID № 3249	0	23.902.673	23.902.673	0	0,00	35,00	0,00	0,00
				34		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Alto Valle de Río Negro BID Nº 3249/OC-AR	0	23.902.673	23.902.673	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Alto Valle de Río Negro BID Nº 3249/OC-AR	0	23.902.673	23.902.673	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				43		Construcción de un Relleno Sanitario en Centro Ambiental Chanchillos y Playón de Compostaje, Planta de Transferencia San	38.806.200	0	131.902.673	34.870.393	0,00	70,00	28,00	34,00
					51	Pedro Construcción de un Relleno Sanitario en Centro Ambiental Chanchillos y Playón de Compostaje, Planta de Transferencia San Pedro	38.806.200	0	131.902.673	34.870.393	0,00	70,00	28,00	34,00
	342	39				SAF Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo (BID 1059/OC-AR)								
				1		Saneamiento y Acondicionamiento Cuenca Matanza-Riachuelo (BID 1059/OC-AR) (1)	684.799.810	6.600.000	6.600.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Redes Secundarias y Colectoras en La Matanza (1)	462.797.910	2.200.000	2.200.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00

					I	1		<u> </u>			Ejec.			1
Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
					52	Ampliación de Planta Depuradora Sudoeste en	170.011.466	2.200.000	2.200.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					53	La Matanza (1) Colector Troncal-Ruta 21 en La Matanza (1)	51.990.434	2.200.000	2.200.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
		44				Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo (BIRF N°7706-AC)								
				4		Ampliación de la Red de Agua-Cañuelas	17.320.851	27.210.153	27.210.153	8.826.586	68,00	32,00	6,00	32,00
				•	51	Ampliación de la Red de Agua-Cañuelas	17.320.851	27.210.153	27.210.153	8.826.586	68,00	32,00		32,00
				5		Ampliación Red de Agua-Marcos Paz	0	72.510.613	60.510.613	0		60,00		0,00
					51	Ampliación Red de Agua- Marcos Paz	0	72.510.613	60.510.613	0	0,00	60,00	0,00	0,00
				6		Construcción Planta de Tratamiento Efluentes	0	60.000.000	98.999.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00
					51	Liquidos Industriales PIC-Lanús Construcción Planta de Tratamiento Efluentes	0	60.000.000	98.999.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00
				7		Líquidos Industriales PIC Lanús Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres	23.300.569	74.399.915	74.399.915	5.825.142	10,00	48,00	0,00	12,00
				7		Rosas, San Blas (Villa 21/24) Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres	23.300.569	74.399.915	74.399.915	5.825.142	10,00	48,00	0,00	12,00
					51	Rosas, San Blas (Villa 21/24)								
				8		Saneamiento Cloacal-Las Heras-Cañuelas-Pte. Perón			1.000	0		0,00		0,00
					51	Saneamiento Cloacal-Las Heras-Cañuelas-Pte. Perón	. 0	15.000.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				9		Construcción Reservorios de Regulación- Control de Inundaciones R2	0	12.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Reservorios de Regulación- Control de Inundaciones R2	0	12.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	107	20				Administración de Parques Nacionales Areas Protegidas y Conservación de Corredores (BIRF N° 7520/AR Comp.3)								
				1		Mejora e infraestructura en Parque Nacional Calilegua. (BIRF Nº 7520/AR Comp.3)	3.209.367	0	1.147.662	1.147.661	91,00	9,00	8,00	9,00
					51	Mejora e infraestructura en Parque Nacional Calilegua. (BIRF Nº 7520/AR Comp.3)	3.209.367	0	1.147.662	1.147.661	91,00	9,00	8,00	9,00
				2		Mejora e Infraestructura en PN Talampaya. (BIRF № 7520/AR Comp.3)	27.903.148	0	6.522.592	6.522.159	97,58	2,42	2,00	2,30
					51	Mejora e Infraestructura en PN Talampaya. (BIRF № 7520/AR Comp.3)	27.903.148	0	6.522.592	6.522.159	97,58	2,42	2,00	2,30
				5		Refacción Edificio Administración de Parques Nacionales-Sede Ancón. (BIRF Nº 7520/AR Comp.3).	4.607.670	0	112.024	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refacción Edificio Administración de Parques Nacionales-Sede Ancón. (BIRF Nº 7520/AR Comp.3).	4.607.670	0	112.024	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				6		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Tierra del Fuego. (BIRF Nº 7520/AR Comp.3)	9.167.539	0	11.262.374	4.374.136	94,50	5,50	2,00	3,00
					51	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Tierra del Fuego. (BIRF Nº 7520/AR Comp.3)	9.167.539	0	11.262.374	4.374.136	94,50	5,50	2,00	3,00
				7		Mejora e Infraestructura en Parque Nacional Los Alisos. (BIRF Nº 7520/AR Comp.3)	8.925.872	0	2.486.254	1.884.139	99,36	0,64	0,20	0,30
					51	Mejora e Infraestructura en Parque Nacional Los Alisos. (BIRF Nº 7520/AR Comp.3)	8.925.872	0	2.486.254	1.884.139	99,36	0,64	0,20	0,30
				10		Mejora e Infraestructura en Parque Nacional Los Cardones. (BIRF Nº 7520/AR Comp.3) (1)	10.207.525	0	1.443.023	1.443.023	100,00	0,00	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
					51	Mejora e Infraestructura en Parque Nacional Los Cardones. (BIRF Nº 7520/AR Comp.3) (1)	10.207.525	0	1.443.023	1.443.023	100,00	0,00	0,00	0,00
				12		Mejora e Infraestructura en Parque Nacional Baritú. (BIRF Nº 7520/AR Comp.3)	13.335.181	0	6.970.126	3.369.609	54,00	46,00	36,00	46,00
					51	Mejora e Infraestructura en Parque Nacional Baritú. (BIRF N $^{\rm o}$ 7520/AR Comp.3)	13.335.181	0	6.970.126	3.369.609	54,00	46,00	36,00	46,00
		23				Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos (BID Nº 2606/OC-AR) Centro de Atención al Visitante en el Parque	3.797.226	7.778.657	19.392.403	3.976.649	20,00	80,00	20,00	40,00
				1		Nacional Lago Puelo (BID Nº 2606/OC-AR)	001.1220		10.002.100	0.010.0	20,00	33,00	20,00	.0,00
					51	Centro de Atención al Visitante en el Parque Nacional Lago Puelo (BID Nº 2606/OC-AR)	3.797.226	7.778.657	19.392.403	3.976.649	20,00	80,00	20,00	40,00
				2		Construcción de Sendero El Alerzal en el Parque Nacional Los Alerces Chubut	10.924.076	0	3.280.000	0	96,37	3,63	0,00	0,00
					51	Construcción de Sendero El Alerzal en el Parque Nacional Los Alerces Chubut	10.924.076	0	3.280.000	0	96,37	3,63	0,00	0,00
				5		Construcción Muelles en Puerto Blest y Puerto Cántaros en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huapi	7.258.665	5.251.779	14.848.779	0	32,40	67,60	0,00	0,00
					51	Construcción Muelles en Puerto Blest y Puerto Cántaros en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huapi	7.258.665	5.251.779	14.848.779	0	32,40	67,60	0,00	0,00
				6		Construcción Muelles en Puerto Frías y Puerto Alegre en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huapi	24.375	10.592.886	14.436.040	0	0,00	60,00	0,00	0,00
					51	Construcción Muelles en Puerto Frías y Puerto Alegre en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huapi	24.375	10.592.886	14.436.040	0	0,00	60,00	0,00	0,00
				7		Construcción Grupo Sanitarios PN Iguazú	0	3.545.453	1.665.453	0		0,00		0,00
					51	Construcción Grupo sanitarios PN Iguazú	0	3.545.453	1.665.453	0		0,00		0,00
				8		Construcción Muelle y Rampa Parque Nacional Lago Puelo	0	22.346.245	22.176.245	0	,	60,00		0,00
					51	Construcción Muelle y Rampa Parque Nacional Lago Puelo		22.346.245	22.176.245	0		60,00		0,00
				9		Construcción Infraestructura Salto Arrechea- PN Iguazú	0	2.029.249	2.029.249	0		0,00		0,00
					51	Construcción Infraestructura Salto Arrechea- PN Iguazú Construcción Subcentral de Incendio y Oficina	0	2.029.249 5.797.626	2.029.249 5.797.626	0		0,00 30,00		0,00
				11		Informes Junín de los Andes - Parque Nacional Lanín					,			
					51	Construcción Subcentral de Incendio y Oficina Informes Junín de los Andes - Parque Nacional Lanín	0	5.797.626	5.797.626	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				14		Construcción Portada de Acceso y Oficina de Informes en Parque Nacional Los Glaciares	5.042.881	0	403.000	321.173	96,00	4,00	2,00	2,00
					51	Construcción Portada de Acceso y Oficina de Informes en Parque Nacional Los Glaciares	5.042.881	0	403.000	321.173	96,00	4,00	2,00	2,00
				15		Construcción Subcentral de Incendio en El Chaltén - Parque Nacional Los Glaciares	40.029	10.144.664	3.505.664	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Subcentral de Incendio en El Chaltén - Parque Nacional Los Glaciares	40.029	10.144.664	3.505.664	0	0,00	0,00	0,00	0,00

			Ι		1	<u> </u>		ı			Ejec.			
Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				19		Puesta en Valor Sendero Macuco-PN Iguazú	0	4.374.703	574.703	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor Sendero Macuco-PN Iguazú	0	4.374.703	574.703	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				22		Construcción Sendero a Pingüinera - Parque Nacional Monte León	0	3.056.916	2.556.916	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Sendero a Pingüinera - Parque Nacional Monte León	0	3.056.916	2.556.916	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				32		Reparación de Sendero y Miradores Rio Menendez Construccion Centro de Servicios Puerto EL Chucao - Parque Nacional Los	97.393	5.849.803	1.375.057	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						Alerces Reparación de Sendero y Miradores Río	97.393	5.849.803	1.375.057	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Menendez Construcción Centro de Servicios Puerto EL Chucao - Parque Nacional Los Alerces								
				33		Construcción de Sendero Peatonal en El Cañadón del Toro Río Pipo-Parque Nacional Tierra del Fuego	0	6.798.419	6.798.419	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Sendero Peatonal en El Cañadón del Toro Río Pipo-Parque Nacional Tierra del Fuego	0	6.798.419	6.798.419	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				36		Construcción de Sanitarios Públicos en Zona de Estacionamiento-PN Lago Puelo	0	3.135.178	635.178	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Sanitarios Públicos en Zona de Estacionamiento-PN Lago Puelo	0	3.135.178	635.178	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				37		Refugio de Montaña Cara Norte Volcán Lanín-PN Lanín	0	2.437.944	1.037.944	0	,	0,00		0,00
					51	Refugio de Montaña Cara Norte Volcán Lanín- PN Lanín Camino de Acceso a Monte León-PN Monte	0	2.437.944 4.005.532	1.037.944 305.532	0	,	0,00		0,00
				38		León Camino de Acceso a Monte León-PN Monte	0	4.005.532	305.532	0		0,00		0,00
					51	León Puesta en Valor en PI Marino Costero	0	7.379.662	3.706.508	0		20,00		0,00
				39	51	Patagonia Austral Construcción de Muelles en Caleta Sara e Isla	0	5.402.588	1.729.434	0	0,00	20,00		0,00
					52	Leones y Puesta en Valor Faro Centro de Visitantes, Portada de Acceso y Cartelería-PI Marino Costero Patagonia Austral	0	1.977.074	1.977.074	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				40		Construcción de Edificios para la Mejora de la Atención al Visitante-Puerto Blest-PN Nahuel Huapi	0	3.083.003	3.083.003	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Edificios para la Mejora de la Atención al Visitante-Puerto Blest-PN Nahuel Huapi	0	3.083.003	3.083.003	0	0,00	20,00	0,00	0,00
		24				Infraestructura en Áreas Naturales Protegidas								
				2		Construcción Intendencia y 2 Viviendas en Puerto San Julián Parque Nacional Interjurisdiccional Marino Makenke	0	2.038.882	1.987.119	0	0,00	19,00	0,00	0,00
					51	Construcción Intendencia y 2 Viviendas en Puerto San Julián Parque Nacional	0	2.038.882	1.987.119	0	0,00	19,00	0,00	0,00
				3		Interjurisdiccional Marino Makenke Refacción Centro de Visitantes-Parque	0	265.131	3.974.345	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Nacional El Palmar Refacción Centro de Visitantes-Parque Nacional El Palmar	0	265.131	3.974.345	0	0,00	100,00	0,00	0,00

# CUADRO C INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \* AL 30/06/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				4		Construcción de 2 viviendas para Guardaparques-Parque Nacional campos del Tuyú	1.036.724	549.530	3.938.897	0	0,00	44,00	0,00	0,00
					51	Construcción de 2 viviendas para Guardaparques-Parque Nacional campos del Tuyú	1.036.724	549.530	3.938.897	0	0,00	44,00	0,00	0,00
				5		Construcción Galpón de Servicios Auxiliares- Parque Nacional Laguna Blanca	0	745.275	3.808.617	0	0,00	43,30	0,00	0,00
					51	Construcción Galpón de Servicios Auxiliares- Parque Nacional Laguna Blanca	0	745.275	3.808.617	0	0,00	43,30	0,00	0,00
				6		Puesta en Valor del Centro Administrativo de la Reserva Natural Pizarro-Etapa II	0	3.568.746	3.020.490	0	0,00	30,25	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor del Centro Administrativo de la Reserva Natural Pizarro-Etapa II	0	3.568.746	3.020.490	0	0,00	30,25	0,00	0,00
				7		Construcción de 2 Viviendas en Destacamento Río Cincel-Monumento Natural Laguna los Pozuelos	0	1.237.165	3.484.128	0	0,00	44,00	0,00	0,00
					51	Construcción de 2 Viviendas en Destacamento Río Cincel-Monumento Natural Laguna los Pozuelos	0	1.237.165	3.484.128	0	0,00	44,00	0,00	0,00
				8		Construcción Galpón de Servicios Auxiliares- Parque Nacional Lago Puelo	0	745.275	4.673.358	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Galpón de Servicios Auxiliares- Parque Nacional Lago Puelo	0	745.275	4.673.358	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				9		Puesta en Valor del Parque Nacional Nahuel Huapi	0	0	2.540.237	0	0,00	39,30	0,00	0,00
					51	Reparación Muelle Quetrihue- Parque Nacional Nahuel HuapiNahuel Huapi	0	0	2.540.237	0	0,00	39,30	0,00	0,00
				10		Construcción Vivienda Guardaparque-Parque Nacional Río Pilcomayo	0	590.746	2.673.753	0	0,00	44,00	0,00	0,00
					51	Construcción Vivienda Guardaparque-Parque Nacional Río Pilcomayo	0	590.746	2.673.753	0	0,00	44,00	0,00	0,00
				11		Instalación de Postes y Alambrados-Cerco Perimetral-Parque Nacional Sierra de las Quijadas	0	0	1.752.812	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Instalación de Postes y Alambrados-Cerco Perimetral-Parque Nacional Sierra de las	0	0	1.752.812	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				12		Quijadas Construcción Vivienda Guardaparque y Oficina de Informes-Reserva Natural Formosa	0	1.102.207	4.190.468	0	0,00	60,00	0,00	0,00
					51	Construcción Vivienda Guardaparque y Oficina de Informes-Reserva Natural Formosa	0	1.102.207	4.190.468	0	0,00	60,00	0,00	0,00
				13		Remodelación Galpón Fiscal-Delegación Regional Patagonia	0	0	550.000	0	0,00	47,02	0,00	0,00
					51	Remodelación Galpón Fiscal-Delegación Regional Patagonia	0	0	550.000	0	0,00	47,02	0,00	0,00
				16		Mejoras e Infraestructura en PN Lihué Calel	0	4.381.166	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Intendencia en General Acha	0	2.664.310	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción Grupo Sanitario para Camping	0	1.716.856	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				17		Mejoras e Infraestructura en PI Marino Costero	0	6.361.853	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51 52	Galpón de Servicios Auxiliares Vivienda Guardaparques	0	4.074.445 2.287.408	0	0		0,00 0,00		0,00 0,00

# CUADRO C INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \* AL 30/06/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
				18		Mejoras e Infraestructura en PN Los Alerces	0	9.585.018	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Toma, Potabilización y Distribución de Agua en Villa Futalaufquen	0	2.131.448	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Reposición Energía Eléctrica Villa	0	5.504.075	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Futalaufquen Depósito Combustible para Almacenamiento	0	1.949.495	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				19		Mejoras e Infraestructura en PN Perito Moreno	0	6.368.351	1.885.000	0	0,00	20,25	0,00	0,00
					51	Construcción de 2 Viviendas Guardaparques y Galpón en Centro Onelli	0	6.368.351	1.885.000	0	0,00	20,25	0,00	0,00
				20		Mejoras e Infraestructura en PN Lanín	0	3.574.075	1.045.000	0	0.00	19,00	0,00	0,00
					51	Reparación Integral Edificio intendencia	0	3.574.075	1.045.000	0	,	19,00		
				21		Mejoras e Infraestructura en PN Monte León	0	3.774.223	2.196.150	0				
					51	Construcción de Sede Administrativa y Seccional de Guardaparque PN Monte León	0	3.774.223	2.196.150	0	0,00	26,34	0,00	0,00
				22		Mejoras e Infraestructura en PN Sierra de las Quijadas	0	2.664.310	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Tendido de Red Eléctrica Rural	0	2.664.310	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				23		Mejoras e Infraestructura en PN Campos del Tuyú	0	4.074.445	1.520.000	0				
					51	Construcción Galpón de Servicios Auxiliares	0	4.074.445	1.520.000	0	0,00	19,00	0,00	0,00
				24		Mejoras e Infraestructura en PN El Leoncito	0	3.052.260	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Centro Visitante y Vivienda Guardaparque	0	3.052.260	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				25		Mejoras e Infraestructura en PN Pre - Delta	0	1.787.037	1.645.000	0	0,00	22,00	0,00	0,00
					51	Refacción Vivienda Baqueano y sanitarios Centro de Visitante	0	1.787.037	0	0	0,00	0,00		
					52	Construcción de 2 Viviendas de Guardaparques-Parque Nacional Pre-Delta	0	0	1.645.000	0	0,00	44,00	0,00	0,00
				26		Mejoras e infraestructura en RNE San Antonio	0	3.452.556	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Perforación de Agua	0	150.111	0	0	,	0,00		
					52	Construcción de Sede Administrativa y Seccional de Guardaparque	0	3.302.445	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				27		Mejoras e Infraestructura en PN Iguazú	0	2.144.445	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Alojamiento para Voluntarios	0	2.144.445	0	0	,	0,00		
				28	54	Mejoras e Infraestructura en AP Copo Reparaciones Centro Operativo La Portada, El	0	1.716.856 1.716.856	0	0	,	0,00 0,00		
				29	51	Guayacan y El Aybal Mejoras e Infraestructura en PN Chaco	0	4.602.109	4.694.411	0	0,00	66,67	0,00	0,00
				23	51	Construcción de Puente de Acceso al Area	0	1.115.944	4.094.411	0				
					52	Operativa del Parque PN Chaco Construcción de 2 Viviendas Guardaparques en el predio de la Intendencia PN Chaco	0	3.302.445	600.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción Torre Tanque y Reemplazo de la Red de Distribución de Agua del Parque Nacional Chaco	0	183.720	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				30		Mejoras e Infraestructura en PN Baritú	0	2.752.037	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Viviendas Guardaparques y Grupo Sanitario en Camping El Ukumar	0		0					
				31		Mejoras e Infraestructura en PN El Rey	0	3.431.111	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

### CUADRO C INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \* AL 30/06/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Ру	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 30/06/2017	Devengado al 30/06/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 30/06/2017	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2017
					51	Construcción de Seccional de Guardaparques en M.M.Güemes	0	2.358.889	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Reparación Techo Hostería	0	1.072.222	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				32		Mejoras e Infraestructura en Delegación Técnica NOA	0	591.347	500.500	0	0,00	55,00	0,00	0,00
					51	Refacción y Ampliación del Edificio de la Delegación Regional NOA- 2° Etapa	0	591.347	500.500	0	0,00	55,00	0,00	0,00
				33		Puesta en Valor del Parque Nacional El Impenetrable	0	0	2.196.150	0	0,00	44,00	0,00	0,00
					51	Construcción de 2 Viviendas de Guardaparques en el Predio de la Intendencia- Parque Nacional El Impenetrable	0	0	2.196.150	0	0,00	44,00	0,00	0,00
				34		Puesta en Valor de la Coordinación Regional Sur	0	0	1.545.220	0	0,00	44,00	0,00	0,00
					51	Construcción de la Sede Administrativa de la Coordinación Regional Sur	0	0	1.545.220	0	0,00	44,00	0,00	0,00

<sup>(\*)</sup> Ejecución fisica y financiera informada al 22/09/2017

<sup>(1)</sup> Obra o Proyecto terminado, el devengado corresponde a certificaciones impagas, redeterminación de precios o adicionales de obra.

<sup>(2)</sup> La Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Defensoría General de la Nación y la Procuración General de la Nación informan la ejecución de los proyectos/obras al cierre del ejercicio.

<sup>(3)</sup> Se aclara que el devengado del proyecto Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio corresponde a gastos de capital y la ejecución inherente a la partida "Adelantos" a proveedores y contratistas".

<sup>(4)</sup> Se aclara que el devengado del proyecto Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II corresponde a gastos de capital y la ejecución inherente a la partida "Adelantos" a proveedores y contratistas".

<sup>(5)</sup> Proyecto iniciado en el 2° trimestre 2017.

Pr	Sp	Ру	Ob	JB Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Estado	Obs.
						Mantenimiento por Administración								
16	1	1	51	97 PAIS		Mantenimiento por Administración	Nacional	14		978.253	01/01/2017	31/12/2017	6	В
						Total Mantenimiento por Administración				978.253				
				•		Mantenimiento por Convenio con Provincias			1	•				
16	3	47		78 SANTA CRUZ	281-288-29	3 TFO Santa Cruz -Convenio 14	Tramos Varios	11	1.179,1	149.593	01/01/2014	31/01/2016	7	$\vdash$
16	3	48		94 TIERRA DEL FUEGO	Comp "a" "l	" TFO Tierra del Fuego - Convenio 13	Tramos Varios	11	153,4	15.816	01/04/2014	30/04/2016	7	$\vdash$
16	3	51		46 LA RIOJA	40-79-76-7	8 TFO La Rioja - Convenio 11	Tramos Varios	11	185,8	3.510			7	$\vdash$
16	3	55		78 SANTA CRUZ	293	TFO - Convenio 15	Tramos Varios	11	1.524,0	78.627	01/01/2016		7	$\vdash$
16	3	56		94 TIERRA DEL FUEGO	Compa-b		Tramos Varios	11	254,63	26.326	30/04/2016	29/04/2018	6	$\vdash$
16	3	61	51	58 NEUQUEN	22	TFO - Puente sobre el Río Neuquen - Plottier	Km. 1217,86 - Km. 1237,00	11	19,1	67.532	01/01/2016	30/12/2017	6	Α
						Mantenimiento por Convenio con Provincias				341.404				
						6. Walanda da Hadandal								
16	4	4	F1	97 PAIS		Señalamiento Horizontal	Nacional	14		2.740	01/01/2017	21/12/2017	6	
16	4	1 1 2		97 PAIS 96 INTERPROVINCIAL	1/2	Señalamiento Horizontal	Nacional  Mandara Can Juan Can Juic Cárdaha (narcial) La Romna (narcial) De As (narcial)	_		3.746			6	В
16	4	13 16			Varias	Señalamiento Horizontal Zona Centro - Fase II	Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba (parcial), La Pampa (parcial), Bs As (parcial)	12 12		241.916			/	
16	4			96 INTERPROVINCIAL	Varias	Zona Sur	Buenos Aires, Nequén, Chubut, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego	12		448.775				-
16	4	17		96 INTERPROVINCIAL	Varias	Zona Litoral	Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Chaco y Formosa	12		428.880	11/09/2015	09/09/2017	6	
16	4	18		96 INTERPROVINCIAL	Varias	Zona Centro	Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan y San Luis	12		116.061	01/10/2017	01/04/2019	2	
16	4	19		96 INTERPROVINCIAL	Varias	Zona Norte	Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero	12		119.629	01/10/2017	01/04/2019	1	-
16	4	20		96 INTERPROVINCIAL	Varias	Zona Sur	Neuquén, Chubut, La Pampa, Río Negro y Santa Cruz			117.994	01/10/2017	01/04/2019	2	-
16	4	21		26 CHUBUT	Varias	Obra de Señalamiento Vertical		12 12		35.000	01/11/2017	01/09/2018	0	-
16	4	22		96 INTERPROVINCIAL	Varias	Zona Centro	Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan y La Pampa			424.823	01/11/2015	30/10/2017	6	-
16	4	23		96 INTERPROVINCIAL	Varias	Zona Norte	Cordoba, Tucuman, Salta, Jujuy, Santa Fe, La Rioja, Catamarca y Santiago Del Estero	12 12		401.599	10/09/2015	08/09/2017	6	-
16	4	24		70 SAN JUAN	Varias	Obra de Señalamiento Vertical	Carta Fa Cardanta Fata Pira Mistara Farman	12		24.850	01/10/2017	01/06/2019	1	$\overline{}$
16	4	25		96 INTERPROVINCIAL	Varias	Señalamiento Horizontal Zona Litoral (Etapa III B)	Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Formosa	12		94.673	01/10/2017		2	-
16	4	26	_	62 RIO NEGRO	Varias	Obra de Señalamiento Vertical (Río Negro)	Towards Called Live Catamana Caution del Estado	_		35.000	01/11/2017		0	-
16	4	27		96 INTERPROVINCIAL		Señalamiento Horizontal Zona NORTE (Etapa IVa)	Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero	12 12		300.000	01/11/2017	31/10/2019	0	$\overline{}$
16	4	28		96 INTERPROVINCIAL		Señalamiento Horizontal Zona CENTRO (Etapa IVa)	Buenos Aires, Cordoba, Mendoza, San Juan y La Pampa	12		300.000	01/11/2017	31/10/2019	0	$\overline{}$
16	4	29		96 INTERPROVINCIAL 96 INTERPROVINCIAL		Señalamiento Horizontal Zona SUR (Etapa IVa)	Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego	12		300.000	01/11/2017	31/10/2019	0	$\overline{}$
16	4	30	51	96 INTERPROVINCIAL		Señalamiento Horizontal Zona LITORAL (Etapa IVa)  Total Señalamiento Horizontal	Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Chaco y Formosa	12		300.000 <b>3.692.946</b>	01/11/2017	31/10/2019	0	
						Total Senalamiento Horizontal				3.692.946				
						Obras de Emergencia								
16	5	1	51	97 PAIS		Obras de Emergencia Menores	Nacional	14		14.729	01/01/2017	31/12/2017	6	В
16	5	2		97 PAIS	Vs	Obras en Puentes	Nacional	14		12.050	01/01/2017		6	В
16	5	4		97 PAIS	1	Obras Menores de Seguridad Vial	Nacional	14		2.240			6	В
16	5	5		90 TUCUMAN	65	Empalme R.N.N°38 - Lte. c/ Catamarca	Km 0,00 - km 48,00	13	48,0	30.000				$\Box$
ļ						Total Obras de Emergencia			-/-	59.019		, ,	<u> </u>	
						-								
						Mantenimiento por Sistema Modular								
16	6	19	51	6 BUENOS AIRES	3	Emp. R.P.N°21 - Emp. R.P.N°6	Km. 29,20 - km 61,38 - Sistema Modular	11	32,2	235.678	08/07/2015	06/07/2017	6	1
16	6	35	51	6 BUENOS AIRES	S/N	Pte. S/ El Riachuelo Nicolas Avellaneda y Acc.	Nuevo Pte. Pueyrredon y Acc.	11	2,5	251.097	01/08/2012	31/03/2018	6	Α
16	6	38	51	10 CATAMARCA	60	Tinogasta - Lte. c/Chile	km 1321,08 - Km 1569,39	11	248,31	87.002	05/08/2013	03/08/2017	6	
16	6	43	51	66 SALTA	40-51	Abra el Acay - San Antonio de los Cobres / C. Quijano - Lte. c/ Jujuy	Km. 4610,91 - km 4630,87; km 21,78 - km 289,10	11	297,2	272.362	01/11/2013	30/10/2017	6	
16	6	55	51	50 MENDOZA	142 - 40 - 7	Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20 / Mdza - Lte S.Juan / S.Martin - Mdza	Km. 35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular	11	199,8	532.560	29/07/2011	26/07/2017	6	
16	6	57	51	6 BUENOS AIRES	A001	Acceso Sudeste (Sentido capital y sentido Bernal)	Km. 40,02 - km 46,92	11	13,5	206.772	25/04/2014	23/04/2018	6	
16	6	59	51	66 SALTA	40	Molinos - Abra del Acay	km 4454,00 - km 4601,00	11	147,00	150.941	01/04/2015	01/07/2017	6	Α
16	6	61	51	34 FORMOSA	95 y 86	Lte. c/ Chaco - Villa Gral. Güemes / Emp. R.N.№95 - R.P.№28	Km. 1489,68 - km 1608,59 y km 1288,31 - km 1411,55	11	242,2	65.597	01/07/2013	01/07/2017	6	
16	6	65	51	38 JUJUY	9	Tumbaya - La Quiaca	Emp. R.N. № 52 (KM. 1,752,23) - Acc. a la Quiaca (KM. 1971,62)	11	219,39	165.047	19/06/2015	17/08/2017	6	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2017)

Pr	Sp	Ру	Ob	υв	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Estado	Obs.
16	6	66	51	. 26 C	CHUBUT	3	Emp. R.P.N°39 - Acceso a Rada Tilly	Km. 1822,20 - km 1842,77	11	20,6	84.828	16/09/2013	16/05/2016	8	
16	6	67	51	. 6 B	BUENOS AIRES	-	Pte. Alsina (Pompeya) -Pte. Victorino de la Plaza - Pte. Viejo Pueyrredon		11	1,0	196.816	15/04/2015	01/07/2017	6	С
16	6	70	51	46 L	LA RIOJA	78	Emp. R.N.Nº40 (Rio Capayan) - Lim. c/ Pcia. de Catamarca	Km. 0,00 - km. 78,52	11	81,4	48.994	06/06/2016	05/06/2018	6	
16	6	71	51	46 L	LA RIOJA	40-76	Lim.c/Pcia. de SanJuan-Piedra Pintada/Emp. R.N.№40(V Unión)-V Castelli	Km. 3711,28 - km. 3808 / km. 112,74 - km. 149,62	11	133,6	63.907	01/06/2016	31/05/2018	6	
16	6	79	51	. 26 C	CHUBUT	3	Emp. R.P.№39 - Acceso a Rada Tilly	Km. 1822,20 - km. 1842,77	11	20,6	62.997	01/11/2016	31/10/2018	6	
							Total Sistema Modular  Obras de Seguridad Vial				2.424.598				
16	7	28	51	86.5	SGO DEL ESTERO	34	Travesía Urbana por Taboada (Garza, Emp. R.P.N°164 - Pozo Hondo)	Km. 667,252 - Km 722,500	17	1,0	23.322	01/10/2017	01/08/2018	2	
16	7	29	51		SGO DEL ESTERO	34	Emp. R.P.N°5 - Pozo Hondo	Emp. R.P.N°5	17	1,0	24.283	05/03/2015		7	
16	7	57	51	_	LA PAMPA	35	Emp. R.P.№10 - Emp. R.P.№4	Sección XII km. 404,97 - KM. 407,10 Travesia Urbana Castex	17	2,7	97.801	01/06/2012	28/11/2020	6	
16	7	60	51	_	SAN LUIS	146 - Ex 147	Acceso a Villa de la Quebracha - Intersección R.N.№174	Km. 118 - km 119,5	17	1,5	77.892	27/07/2013	26/12/2015	8	
16	7	66	51	_	CHACO	11	Resistencia - Lte. c/Formosa	Acc. A Cna. Benitez - Margarita Belen, Emp. R.P. № 90 - La Leonesa	5	2,2	39.279				$\Box$
16	7	70	51		CATAMARCA	38	Paso Externo por Ciudad de San Fernando del Río Ongoli - El Portezuelo	Noor Color Select Margania Select, Emprim 11 30 La Leoneou	17	1,0	10.000		01/09/2018		$\Box$
16	7	79	51		JUJUY	52	Emp. R.N.Nº9 - Emp. R.P.N°79	Variante Purmamarca (Km. 3,6 - Km. 6,02)	11	2,4	70.119		13/05/2016		$\vdash \vdash$
16	7	99	51			32	Obras de Seguridad Vial	Nacional	14	۷,4	109.796	01/01/2017	31/12/2017	6	В
10	<u>'l</u>	33	31	37 F	FAIS		Total Obras de Seguridad Vial	INACIONAL	1	!	452.492	01/01/2017	31/12/2017		
							Obras de Conservación Mejorativa				432.432				
16	8	1	51	. 97 P	PAIS		Obras Menores de Conservación Mejorativa		14		53.393	01/01/2017	31/12/2017	6	В
16	8	47	51	22 0	CHACO	95	J. J. Castelli - Emp. R.P.№3 - Sección II	Km. 1241,00 - km 1278,9	5	37,9	79.095	11/10/2013	01/07/2017	<b>'</b> 6	A-C
16	8	48	51	22 0	CHACO	95	Emp. con R.P.№9 - J. J. Castelli - Sección I	Km. 1167,2 - km 1197,00	11	29,8	80.385	11/10/2013	10/04/2017	7	
16	8	87	51	. 58 N	NEUQUEN	40-242	Zapala - Las Lajas	Km. 2405,35 - km 2454,85	11	101,1	83.819				
16	8	89	51	. 78 S	SANTA CRUZ	3	Salida Rio Gallego - Lte.Internacional c/ Chile	Prog. 2618,00 - Prog. 2659,00	11	41,0	111.652	01/10/2017			
16	8	93	51	94 T	TIERRA DEL FUEGO	3	La Herradura - Ushuaia	Km. 3006,12 - km 3049,37	11	43,4	275.147	01/09/2014		6	
1.6	: 0	6	51	I 43lı	LA PAMPA	151	Obras de Conservación Mejorativa Fase II  Lte. c/Rio Nefro - La Pampa (Pte. s/Rio Colorado)		11	0,2	14.400	01/11/2017	31/10/2018	B 0	
16	5 9	0	51	-	IUJUY	9	Humahuaca - Emp. R.P. № 79	Esq. Blancas - Aº Agua Chica	11	22,4	105.865		01/05/2017	7 7	
16	5 0	0		38 J		9	·	Lumara - Abra Pampa - Abra Pampa - Aº Chinaito	11	20,7	103.803		04/09/2017		
16	9	12			LA RIOJA	38	Tras Cruces - Cangregillos Emp. Av. Almonacid - Emp. R.P. № 9	Km. 432,78 - km 462,75	11	29,5	25.000		29/01/2025	_	
	<del>1 1</del>	14	51		LA RIOJA LA RIOJA	38	Emp. R.P.Nº9 - Lte. c/Catamarca	Km. 462,75 - km 509,45	11	+	21.000				
16	9	16			SGO DEL ESTERO				11	46,1 45,8	25.000		02/04/2018		
16	9	16	51	_	SGO DEL ESTERO	98	Lte. c/Santa Fe - Banderas Lte. c/Chaco - El Cabure	Km. 180 - km 226	11	1		· · ·	02/05/2018		$\vdash$
16	9	25	51	-	TIERRA DEL FUEGO	16	·	Km. 318 - km 388	11	68,2	72.045		07/11/2016 30/05/2018		+-+
16	9	25	51	-	SALTA	3	Kosovo - La Herradura  Gral. Mosconi - Lte. C/ Bolivia	Km. 2974,42 - km 3006,28	11	32,0 35,00	205.172				+-
10	9	33	51	-	CHUBUT	34	A/N R.N.N°25 (Trelew) - Malaspina	Km. 1453 - Km. 1488 Km. 1460 - km 1691,45	11	231,5	102.171 30.272	25/11/2015 01/10/2017			+-+
10	9	33			RIO NEGRO	1640		Km. 1460 - km 1691,45 Km. 105,17 - km 165,81	11	1	30.272		28/12/2016		+
10	9	46		-	ENTRE RIOS	1s40 12	Emp. R.N.N°23 - Las Bayas Emp. R.P.Nº1-Rio Guayquiraro(Limite con Corrientes)	Km. 604,7 - km. 647,2	13	60,6 19,0	40.000		31/10/2018		$\vdash$
10	, 9	50		-	CATAMARCA	60	Tinogasta - Fiambala	Km. 1324,22 - Km. 1371,20	11	19,0 47,0	22.428		01/04/2018		+
10	9	50	51	_	ENTRE RIOS	131	Emp. Ruta Nacional N°12 - Emp. Ruta Provincial N°11	Emp. Ruta Nacional N°12 - Emp. Ruta Provincial N°11	11	32,0	40.000	01/10/2017			+
10	, 9	7/	51	-	CHUBUT	260	Emp. Ruta Nacional N 12 - Emp. Ruta Provincial N 11  Emp. Ruta Nacional Nº 40 - Limite con Chile	Km. 0,00 - km 104,63	11	105,4	102.000		30/09/2019		++
10	, ,	77	51	-	LA RIOJA	38	Límite con Córdoba - Emp. Ruta Nacional № 79	Km. 211,58 - km 287,54	11	76,0	25.000		31/01/2018		$\vdash$
10	, 9	82	51	+	CORRIENTES	118	Emp. Ruta Provincial N° 5 - Emp. Ruta Nacional N° 12	Km. 136,88 - km. 196,06	5	59,2	26.500		01/09/2018		++
16	, 9	90	51	_	BUENOS AIRES	33	Trengue Lauguen - Rufino	Km. 320,55 - km 384,00	11	64,0	24.109				$\vdash$
10	, ,	90	51	-	BUENOS AIRES	33	Trenque Lauquen - Rufino	Km. 384,00 - km. 436,45	11	52,0	20.751		31/07/2018		$\vdash$
16	, 9	90	51		BUENOS AIRES	33	Trenque Lauquen - Rufino	Km. 436,45 - km. 488,05	11	51,6	25.798		14/08/2017		$\vdash$
16	, 9	91	51		BUENOS AIRES	33	Trenque Lauquen - Rufino	Km. 488,05 - km. 537,32	11	49,3	26.431		14/08/2017		$\vdash$
16	, 9	93	51		CORDOBA	158	Colonia Prosperidad - Las Varillas	Km. 34,1 - km. 76,12	11	49,3	53.293		02/05/2018		+
10	9	93	51	-	TUCUMAN	IV 38	Acc.a Monteros - Emp. Ruta nac. N° 38 (actual)	Km. 759 - km. 780	11	21,0	32.000		31/10/2018		+
10	, 9				MENDOZA		Club Ing. Balloffet - Emp. R.N.N° 146		11	4.5	32.000		31/10/2018		+-
16	'l <sup>9</sup> l	97	51	I SOLV	VIENDUZA	143	Club IIIg. ballottet - EIIIp. K.IN.IN 140	Km. 516,29 - km. 520,77		4,5	30.000	01/11/201/	31/10/2018	U	ш

Pr	Sp	Ру	Ob UE	3 Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Estado	Obs.
						Total Obras de Conservación Mejorativas Fase II				1.204.809			'	
				-l		Obras de Seguridad Vial II	Г	47				/ /		
16	10	80		6 INTERPROVINCIAL		Colocación de Defensas y Terminales ABC en BS AS, CÓRDOBA Y SANTA FE		17		50.000	1	31/10/2018	0	$\overline{}$
16	10	81		6 INTERPROVINCIAL		Colocación de Defensas y Terminales ABC	MENDOZA, SAN JUAN, SAN LUIS y LA RIOJA	17		50.000		31/10/2018	0	-
16	10	82		6 INTERPROVINCIAL		Colocación de Defensas y Terminales ABC	TUCUMAN, SALTA, JUJUY, CATAMARCA, STGO DEL ESTERO y CHACO	17		50.000	+	31/10/2018	0	
16	10	83		6 INTERPROVINCIAL		Colocación de Defensas y Terminales ABC	LA PAMPA, DEL CHUBUT, SANTA CRUZ	17		50.000	1	31/10/2018	0	
16	10	84		6 INTERPROVINCIAL		Colocación de Defensas y Terminales ABC	CORRIENTES, ENTRE RÍOS, MISIONES y FORMOSA	17		50.000		31/10/2018	0	
16	10	85		6 INTERPROVINCIAL		Colocación de Defensas y Terminales ABC	NEUQUÉN, BAHÍA BLANCA y RÍO NEGRO	17		50.000	1	31/10/2018	0	
16	10	86		4 TIERRA DEL FUEGO		Colocación de Defensas y Terminales ABC	TIERRA DEL FUEGO, R.N.№ 3 y Complementaria "J"	17		35.000		31/10/2018	0	
16	10	87		4 MISIONES	101	Colocación de barandas metálicas de defensa		17		11.000	01/11/2017		0	
16	10	90	_	6 CHUBUT	3	Intersección R.N.N°3 y R.P.N°7	Iluminación Rotonda km. 1456	17	1,0	833	01/11/2017		0	
16	10	97	51 42	2 LA PAMPA	35	Travesía Urbana Santa Rosa (Barrio Procrear)		17	1,0	128.149	01/11/2017	02/05/2019	0	
						Total Obras de Seguridad Vial II				474.982				
				<u>-</u>		Obras de Conservación Mejorativa Fase III	I							
16	11	1		8 JUJUY	52	Límite Salta/Jujuy - Susques	Km. 125 – Acceso Susques km. 135,89	11	10,9	31.200		31/10/2018	0	$\vdash$
16	11	2		8 JUJUY	52	Límite Salta/Jujuy - Susques	Quebrada de Mal Paso (km 113,44) - Km 125.	11		28.300		31/10/2018	0	
16	11	3		2 SANTA FE	A007 Y 11	Empalme R.N.N°168 - Empalme R.N.N° 11/Empalme R.N.N° A-007 - Recreo	0,00 - 7,36 / 464,59 - 490,90	11	33,7	47.716	01/10/2017		2	
16		5		2 SANTA FE	178	Empalme R.N.N°1V09 - Empalme R.P.N°65	177,27 - 205,48	11	28,3	54.943		01/08/2018	2	
16	11	7		0 SAN JUAN	A014	R.N.№40 B. Bardiani - A/N R.P.№12 - B/N R.P.№21 - RN 40 B. Bardiani	223,27 - 236,11	11	11,2	45.000		31/10/2018	0	
16	11	8		0 SAN JUAN	A014	A/N R.P.№12 - B/N R.P.№21	4,91 - 9,74	17	4,8	38.000		31/10/2018	0	
16	11	9		8 CORRIENTES	118	Empalme R.N.N°12 (Sur) - Emp. R.P.N°5	Km. 0,00 - km. 136,88	11	136,9	34.000		31/10/2018	0	
16	11	10		8 CORRIENTES	12	Arroyo Espindola - Emp. R.P.N°25	Km. 749,80 - km. 788,33	11	38,5	22.000	01/11/2017		0	
16	11	11		0 CATAMARCA	60	Fiambala - Paso San Francisco	Km. 1554,95 - km. 1576,22	11	21,3	13.678	+	31/10/2018	0	
16	11	12		8 NEUQUEN	40	La Rinconada R.N.N°234 - Zapala R.N.N°22	Aguada Florencio - Zapala R.N.N°22	11	17,0	66.858		31/10/2018	0	
16	11	13		8 NEUQUEN	40	La Rinconada R.N.N°234	a Rinconada R.N.N°234 - Río Picun Leufu	11	64,0	33.000	1	02/07/2018	0	
16	11	15		6 CHUBUT	25	Las Plumas - Emp. R.P.N°27 (Acceso El Sombrero)	Km. 207,14 - km. 234,12	11	30,0	45.000	1	31/10/2018	0	
16	11	16		4 SAN LUIS	148	Lte. San Luis / Cordoba - Emp. R.P.N°14 (Villa Dolores)	Km. 925 - km. 966,66	11	41,7	48.980		30/09/2018	1	
16	11	17		4 SAN LUIS	20	Lte. Cordoba / San Luis - Emp. R.N.N°79 (Quines)	Km. 214,94 - km. 266,41	11	51,5	40.000		31/10/2018	0	
16	11	18		4 MISIONES	14	Tobuna - Emp. R.N.N°101	Prog. 1116,40 - Prog. 1127,42	11	11,0	50.000		31/10/2018	0	
16	11	19		6 SGO DEL ESTERO	89	Quimili - S. Corral	381,91 - 490,51	11	108,6	45.000	01/11/2017		0	
16	11	20		0 ENTRE RIOS	12	A° Alcaraz - A° Feliciano	558,00 - 578,00	11	3,1	45.000			0	
16	11	21		0 ENTRE RIOS	12	A° Feliciano - R.P.N°6	578,00 - 593,00	11	3,2	45.000		31/10/2018	0	
16	11	22		6 BUENOS AIRES	3	Empalme R.N.Nº 1V03 Pje. El Triangulo - Empalme Ex R.N.Nº1V03	Km. 682,46 - km. 683,49	11	1,0	32.000		31/10/2018	0	
16	11	24		6 BUENOS AIRES	1V03	Empalme R.N.№3 -Bahía Blanca	Km. 677,39 - km. 680,88	11	3,5	6.127	01/11/2017			
16	11	25		2 RIO NEGRO	22	Limite con La Pampa - Emp. R.N.N°251	Km. 859,80	8		3.850	01/11/2017		0	
16	11	26		2 RIO NEGRO	23	Musters - Los Menucos (Sierra Colorada)	Km. 222,80	8		4.070	01/10/2017		1	
16	11	28		2 LA PAMPA	154	Empalme R.N.N°35 - Empalme R.N.N°22	Emp. R.N. N° 35 - Emp. R.P. N° 18 / Km. 0,00 - Km. 66,50 (S1)	8	66,5	37.177	01/10/2017		2	
16	11	29		4 FORMOSA	86	V. G. Güemes - P.C. Zalazar	V. G. Güemes - San Martin	8	57,9	40.000	01/11/2017	1		
16	11	30	_	4 FORMOSA	86	V. G. Güemes - P.C. Zalazar	San Martin - P.C. Salazar	8	54,7	43.000	01/11/2017		0	
16	11	31		4 FORMOSA	95	Límite con Chaco - Emp. R.N.N°86	Limite con Chaco - Emp. R.N.N°81	8	62,0	41.000		31/10/2018	0	
16	11	32		5 FORMOSA	34	Límite con Chaco - Emp. R.N.N°86	Empalme R.N.N°81 - Empalme R.N.N°86	8	64,0	42.000		31/10/2018	0	
16	11	33		8 SANTA CRUZ	3	Salida Río Gallegos - Lte. Internacional c/ Chile	Km. 2610,62 - km. 2618,00 / km. 2659 - km. 2674	8	22,4	59.713		01/04/2019	2	
16	11	34		4 TIERRA DEL FUEGO	3	La Herradura - Rancho Hambre	Km. 3006 - km. 3017	8	11,0	8.500	1	31/10/2018	0	
16	11	35		4 TIERRA DEL FUEGO		Tolhuin - Ushuaia	Km. 2949,94 - km. 3049,30	8	99,4	5.866	01/11/2017		0	
16	11	36		6 SALTA	9	Salta - Lte. c/ Jujuy	Salta - Límite c/ Jujuy	8		30.000		31/10/2018	0	
16	11	37		4 MISIONES		Puentes Inter. Posadas - Encarnación y Pto. Iguazu - Foz de Iguazu		8		1.200	01/11/2017			
16	11	60		6 SALTA	34	Empalme R.N.№9 - Límite Salta/Jujuy		8		41.100	01/11/2017	31/10/2018	0	
16	11	81		8 NEUQUEN	242	Acceso a Las Lajas - Cambio de Pavimento		5	25,0	50.680	01/11/2017			
16	11	93	51 54	4 MISIONES		Puente Internacional Puerto Iguazú - Foz de Iguazú		8		30.640	01/11/2017	31/12/2018	0	

Total Obras de Conservación Mejorativa Fase III

1.210.598

Pr Sp	Ру	Ok	UB Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Estado	Obs.
					Obras de Conservación Mejorativa Fase IV								
16 12	2 1	1	51 14 CORDOBA	9	Puente sobre Rio Dos Rios		5		25.000	01/08/2017	31/07/2018	4	
16 12	2 2	2	51 14 CORDOBA	9	Puente sobre Rio Los Mistoles		5		25.000	01/08/2017	31/07/2018	4	
16 12	2 3	3	51 50 MENDOZA	7	Puente sobre Arroyo Seco	Km. 1125,41	5		29.669	01/08/2017	31/07/2018	4	
16 12	2 5	5	51 58 NEUQUEN	1V22	Corredor del Comahue	Tercer Puente Neuquen - Cipolletti	8		88.783	01/11/2017	31/10/2018	0	
16 12	2 6	6	51 62 RIO NEGRO	23	Musters - Ramos Mejía	Pte. S/A° Yamiave (Km. 137)	8		2.000	01/11/2017	31/10/2018	0	
16 12	2 7	7	51 94 TIERRA DEL FUEGO	3	Ushuaia - Bahía Lapataia	Km. 3075,06	8		5.000	01/11/2017	31/10/2018	0	
16 12	2 8	8	51 90 TUCUMAN	65	Emp. R.N.N°38 - Lte. c/ Catamarca	Km. 35,8	8		15.000	01/11/2017	31/10/2018	0	
16 12	2 9	9	51 6 BUENOS AIRES	33	Bahía Blanca - Pigüe	Intersección R.N.N°3 - Intersección Ex R.N.N°33	8	8,0	1.817.600	01/10/2017	30/09/2019	2	
16 12	2 16	6	51 82 SANTA FE	11	Int. R.N.№A012 - Int. R.N.№A007		8	139,0	100.000	01/11/2017	31/10/2019	0	
16 12	2 17	7	51 14 CORDOBA	38	Mantenimiento R.N.№38		8	110,0	100.000	01/11/2017	31/10/2019	0	
					Total Obras de Conservación Mejorativa Fase IV				2.208.052	. , , .	- , -,		
					Total Mantenimiento				13.730.644				
					Construcciones								
					Pasos Fronterizos y Corredores de Integración								
22 2	10	0	51 94 TIERRA DEL FUEGO	Comp.i	Emp. R.N.N°3 - Lte. con Chile	Prog. 0 - Prog. 10,88	8	10,9	108.413	01/06/2013	30/05/2016	10	
22 2	2 50	0	51 66 SALTA	51	Muñano - San Antonio de los Cobres	Est. Muñano-Los Patos- II Los Patos - San Antonio de los Cobres	8	20,7	177.554	20/10/2012	18/12/2017	6	
22 2	2 30	U	51 00 SALTA	31		ESC. Midifallo-Los Patos- II Los Patos - Sali Alitolilo de los Cobres		20,7		20/10/2012	10/12/2017	- 0	
					Total Pasos Fronterizos y Corredores de Integración				285.967				
					Olever and Community and Developing								
22	J ,	1	51 97 PAIS		Obras por Convenio con Provincias		14		20.100	01/01/2017	21/12/2017		В
22 3	3 .	1		22	Convenios con Provincias y Municipios		+	45.0	30.199	01/01/2017	31/12/2017	6	В
22 3	3 86	6	59 62 RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Jacobacci - Comallo km 0 - Km 45	8	45,0	912.989	13/09/2011	11/12/2018	6	
22 3	3 86	-	60 62 RIO NEGRO	23	Ing Jacobacci - Comallo	Km. 45 - km 75	8	30,0	632.468	12/12/2011	09/09/2017	6	
22 3	3 86		61 62 RIO NEGRO	23	Comallo - Pilcaniyeu Viejo	Km. 75 - km 93	8	18,0	532.981	05/12/2011	02/09/2017	6	
22 3	3 86	6	62 62 RIO NEGRO	23	Comallo - Pilcaniyeu Viejo		8	36,0	549.621	27/09/2013	01/06/2017	6	
22 3	89	9	51 70 SAN JUAN	149	Las Flores - Iglesias		8	12,8	29.462	10/12/2013	08/12/2017	14	
					Total Obras por Convenio con Provincias				2.687.720				
	1		<del> </del>		Mejoramiento y Reposición de Rutas		1	Ī	1	1			
22 4	4 :	1	51 97 PAIS		Rehabilitaciones Menores	Nacional	14		81.419	01/01/2017	31/12/2017	6	В
22 4	4 30	0	51 78 SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección I)	Km. 1845 - km 1867	8	22,3	454.899		17/07/2018	6	
22 4	4 31	1	51 78 SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección III)	Km. 1867 - km 1908,6	8	41,6	858.667	01/11/2016	02/05/2019	6	
22 4	4 50	0	51 58 NEUQUEN	234	San Martín de los Andes - Emp. R.N.N°231	Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful	8	25,9	257.609	08/10/2004	05/12/2015	7	
22 4	4 51	1	51 78 SANTA CRUZ	3	Variante Caleta Olivia	Intersección Norte R.N. N° 3 - Intersección Sur R.N.N°3	8	7,0	255.941	16/01/2017	17/07/2018	6	
22 4	4 85	5	51 86 SGO DEL ESTERO	89	Suncho Corral - Emp. R.N.N°34 (Taboada)	Km. 490,51 - km 523,59	8	33,1	280.314	17/08/2010	14/09/2016	7	
22 4	4 87	7	51 50 MENDOZA	40	Malargüe -Lte. con Neuquen (Sección II)	Sección II km 2823,90 (LA PASARELA) - km 2887,25	8	63,4	478.213	01/02/2013	08/12/2017	14	
					Total Mejoramiento y Reposición de Rutas				2.667.062				
					Obras por Concesión sin Peaje COT								
22 5	5 1	1	51 34 FORMOSA	11-A011	Corredor 28	Resistencia - Lte. c/Paraguay	13	286,3	534.983	01/06/1998	25/12/2017	6	A-C
					Total Obras por Concesión sin Peaje COT				534.983				
					Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes (*)								
22 6	5 4	4	51 18 CORRIENTES	12	Goya - San Roque (Pte. s/ Rio Batelito) metros	Prog. 735,68	8	180,00	31.563	01/07/2015	29/06/2017	6	
22 6	5 2:	_	51 14 CORDOBA	35	V. Mackena - Holmberg (Pte. s/Aº El Gato)	Prog. 670,07	8	30,0	117.028			6	
22 6	5 24		51 50 MENDOZA	40S	Malargüe - Bardas Blancas (Pte. s/Río Malargüe)	Prog. 336,20	8	80,0	33.922	16/01/2012	08/12/2017	14	
22 6	5 25	1	51 58 NEUQUEN	234	La Rinconada - Junín de Los Andes (Pte. s/Río Alumine)	Inicio y Fin del Puente s/Río Collon Cura y Accesos	8	1.195,0	72.495	24/02/2012	23/10/2017	14	
22 6	5 43	_	52 38 JUJUY	9	Lte. Con salta - Emp. R.N. N° 66	Pte. Sobre Rio los Alisos - Acc. (Km. 1681,55)	8	880,00	47.075	02/06/2011	30/08/2017	6	
22 6	5 40	9	51 66 SALTA	34	Obra Puente Río Carapari	Km. 1480,80	8	60,0	53.231	24/04/2014	22/12/2017	6	
22 0	5 7	0	51 90 TUCUMAN		·		8	+	1			6	
22 6	o /8	ŏ	DI BOLLOCOIMAN	38	Aguilares - Monteros	Pte. s/Río Medina (km 729,20)	٥	97,0	63.845	12/08/2013	01/07/2017	ь	

Pr	Sp	Ру	Ob	UB	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Estado	Obs.
22	2	6 92		51 6	BUENOS AIRES	S/N	Recuperacion Puente Transbordador Nicolas Avellaneda		5	78,0	163.319	16/01/2015	16/09/2017	6	A-C
22	2	6 97	_	_	JUJUY	9	Tilcara - Humahuaca: Pte. S/Rio Yacoraite I y II		5	380,0	143.353	03/11/2015	01/06/2017	6	
22	2	6 99	ŗ	51 97	PAIS		Global de Puentes	Construcción de Puentes de menor Volumen de Obra	14		1.849	01/01/2017	31/12/2017	6	В
							Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes				727.680				
			1				Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II		T		-	,			•
22	2	9 5	ŗ	51 74	SAN LUIS	7	Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza	Límite Córdoba / San Luis (km 653,94) - Acc. a Fraga - (km 730,97)	5	76,8	428.794	01/04/2013	30/08/2017	6	
22	2	9 5			SAN LUIS	7	Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza	Acc. A Fraga (km 730,55) - San Luis (km 792,42)	5	115,3	994.516	01/04/2013	29/09/2017	6	
22	2	9 7	į		SALTA	50	Pichanal - San Ramon de la Nueva Oran	Km. 0,00 - km 20,56	8	20,6	940.035	01/07/2008	01/07/2017	6	
22	2	9 9		_	SALTA	51	Campo Quijano - Chorrillos	Sección II A : Puente № 2 (km 35,07) - Puente №3 (Km 39,57)	8	4,5	211.331	15/11/2013	31/12/2017	6	
22	2	9 22			TUCUMAN	38	Rio Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección II: Acceso a Aguilares - Concepción	8	9,5	308.099	11/10/2011	09/09/2015	7	
22	2	9 29			CHACO	16	Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai	Km. 180,67 - km 220,85	8	40,2	425.456	28/02/2013	29/07/2017	6	С
22	2	9 29	1		CHACO	16	Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai	Km. 220,85 - km 262	8	41,2	417.556	28/02/2013	28/06/2017	6	
22	2	9 29	+	_	CHACO	16	Est. Las Tres Marias - Lte. Chaco/Sgo. Del Estero	km. 262 - km. 318,90	8	56,90	454.171	28/02/2013	01/07/2017	6	
22	2	9 29	Ę	_	SALTA	16	Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S. VII)	Km. 520,12 - km 574	8	48,4	546.032	28/07/2014		6	
22	2	9 67	_		CHACO	16	Puente General Belgrano	Defensa contra Impacto de Embarcaciones	5	2,5	908.913	26/10/2009	25/03/2019	6	
22	2	9 70	+	_	CHUBUT	3	Estabilización Cerro Chenque	Acc. a Comodoro Rivadavia	5	0,0	390.501	19/12/2011	16/09/2017	6	
22	2	9 72	į	51 26	CHUBUT	P17	Trevelin - Corcovado	Sec. I :km. 0 - Km. 26,28 y Acc. a C. Centinela (Km. 15,24-Km. 20,96)	8	31,98	251.871	08/03/2007	31/12/2017	6	С
							Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II				6.277.275				
			1				Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III		•		•	,			-
22	2 1	10 8		52 62	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a Godoy- Acc. a Cervantes	8	21,0	1.362.386		30/06/2017	6	
22	2 1	10 8	+	_	RIO NEGRO	22	Chichinales- Cipolletti	Acc. a Cervantes- Acc. a J. J. Gomez	8	22,0	719.786	03/02/2012	08/12/2017	14	
22	2 1	10 8		54 62	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acc. a J. J. Gomez - Acc. a Fernandez Oro	8	22,0	733.963	01/08/2017	30/07/2020	4	
22	2 1	10 8	Į.	55 62	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acc. a Fernandez Oro - Acc. a Parque Industrial Cipolleti	8	9,7	547.369	23/09/2011	21/06/2018	6	
22	2 1	10 9	ŗ	52 62	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.№40	Sección II	8	32,0	598.931	21/10/2011	17/02/2018	6	
22	2 1	10 9	Ę	53 62	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.№40	Acc. a Complejo Tecnologico Pilcaniyeu	8	11,4	146.220	21/10/2011	18/11/2017	6	
22	2 1	10 24	. [	51 82	SANTA FE	178	Emp. R.N.N°33 - Villa Eloisa	Km. 115,76 - km 146	8	33,6	442.882	29/10/2008	25/02/2017	7	
22	2 1	10 31		51 90	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección I: Río Marapa (Alberdi) - Acceso a Aguilares	8	21,0	470.976	10/06/2009	06/01/2017	7	
22	2 1	10 39	Ę	51 58	NEUQUEN	22	Urbano Zapala	Intersección Rot. Av. Fortabat - Rot. Emp. R.P.№13	8	5,5	195.450	31/01/2011	30/11/2015	7	
22	2 1	10 63	ŗ	51 54	MISIONES	14	Emp. R.P.№20 (Gramado) - Emp. R.P.№17 (1 Sec.)	Prog. 1056,00- 1090,00	8	34,6	1.240.972	16/03/2011	12/01/2018	6	
							Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III				6.458.935				
							Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV								
22	2 1	11 88		51 54	MISIONES	12	Avda. Las Palmeras - Avenida Juan Domingo Peron en Posadas (Colectora)	Acceso Aeropuerto Capitalino - La Garita (km 10) y Acc. por Av. Cocomarola y R.P.N°213	8	13,0	449.704	17/06/2013	15/06/2018	6	
_		_		_			Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV				449.704				•
-							Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V		•				•	-	
22	2 1	12 1	_	51 97			Accesos a localidades desde Rutas Nacionales		14		37.390		31/12/2017	6	В
22	2 1	12 30	1		JUJUY	9	Autovía Tramo: R.P.N°2 - Yala	Puente Asunción del Paraguay - Acceso a Yala	8	12,6	761.339		21/03/2017	7	
22	2 1	12 39	Ę	51 82	SANTA FE	A008	Río Parana - Emp. Av Belgrano (Av. Circunv. de Rosario)	Km. 1,310 - km 29,395	8	29,0	2.470.331	25/02/2009	24/06/2017	6	
22	2 1	12 40		51 6	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Emp. R.P.№65) - General Villegas (Emp. R.N.№33)	Sección I km 416,00 - km 426,7 y km 445,35 - km 479,00	8	44,4	116.510	28/08/2009	26/02/2012	8	
22	2 1	12 47		51 34	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta	Posta Cambio Zalazar - el Remanso	8	34,1	335.457	01/06/2011	29/09/2014	8	
22	2 1	12 70		51 70	SAN JUAN	150	Las Flores - Lte. Internacional con Chile	Sección II: Peñasquito km 351 (Ojo de Agua)	8	28,3	134.727		25/04/2016	7	
22	2 1	12 93	ŗ	51 54	MISIONES	101	Acc. A Aerop Pto. Iguazu - Andresito	Mejoramiento RN 101	8	9,69	168.443	05/05/2014	03/06/2017	6	
							Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V				4.024.197				_
							Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI		_						
22	2 1	13 17		51 18	CORRIENTES	118	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.P.N°5 (Saladas - S. Miguel)	Pte. s/Arroyo Naranjito, Río Santa Lucía	5	0,8	15.166	21/01/2012	08/12/2017	14	
22	2 1	13 36		51 94	TIERRA DEL FUEGO	3	Hito 1 - San Sebastián	Secc. I, II y III	8	92,0	959.749	01/05/2011	01/07/2017	6	С
22	2 1	13 57		51 14	CORDOBA	9-60	Villa del Totoral - Lte. Santiago del Estero	Jesús María - Lte. Sgo. del Estero/Emp. R.N.N°9 - Lte. Catamarca	5	202,7	770.593	14/04/2010	11/06/2017	6	
22	2 1	13 60		51 50	MENDOZA	40	Lujan de Cuyo -Tunuyan - Sección III	Anchoris - R.P.N°96	8	28,2	410.026	07/06/2010	06/04/2015	7	
											-				_

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2017)

						DIRECCION NACION	AL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2017)							
Pr	Sp	Ру	Ob	UB Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Estado	Obs.
22	2 13	67	<b>7</b> 5:	50 MENDOZA	40	Acceso Sur a Mendoza	Etapa I Calle Paso (Km 3287) - Emp R.N.N°7 (km 3295)	8	8,1	532.118	29/08/2014	27/08/2017	6	
22	2 13	72	2 5:	90 TUCUMAN	38	Monteros - San Martin de Tucumán	Pte. Canal Sur (km 801,39) Avda. Democracia	8	2,6	41.136	21/02/2013	22/07/2017	6	
22	2 13	74	5:	62 RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Los Menucos - Maquinchao (km 269 - km 340)	8	72,1	519.736	15/10/2010	14/03/2017	7	
22	2 13	74	52	62 RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Maquinchao - Jacobacci	8	73,5	500.103	16/12/2013	31/12/2017	6	A-C
22	2 13	75	5 5:	50 MENDOZA	40	El Sosneado - Pareditas (I)	El Sosneado - La Jaula	8	71,9	2.474.719	25/03/2013	23/03/2018	6	
22	2 13	75	5 52	50 MENDOZA	40	El Sosneado - Pareditas (II)	La Jaula - Emp. R.P.N°98	8	67,8	982.820	15/03/2013	12/09/2018	14	
22	2 13	78	5:	34 FORMOSA	11	Rotonda Cruz del Norte - Rotonda Virgen del Carmen	Km. 1170,32 - km 1176,15	5	5,8	463.606	01/12/2011	01/07/2017	6	
22	2 13	80	5:	58 NEUQUEN	22	Plottier - Arroyito	Km. 1237 - km 1269,64	8	32,6	715.590	01/05/2013	01/07/2017	6	
22	2 13	86	5 5:	46 LA RIOJA	75	La Padercita - Dique Los Sauces		8	6,1	1.163.006	01/11/2013	30/11/2018	, 6	
22	2 13	88	5	46 LA RIOJA	40	Villa Union - Nonogasta - (Los Tambillos - Río Miranda)	Km. 520,00 - km 539,00	8	19,0	1.170.128	01/11/2011	29/11/2016	, 7	
22	2 13	89	5:	70 SAN JUAN	20	Caucete - Av. de Circunv. de San Juan	Km. 557,30 - km 581,92	8	24,6	130.000	01/11/2017	31/10/2018	, 0	
22	2 13	90	5:	70 SAN JUAN	40	Av de Circunv. De San Juan - Albardon	km 3465,61 - Km 3471 (Pte s/Rio San Juan)	8	6,00	699.458	25/09/2015	23/09/2018	, 6	
22	2 13	96	5 5:	62 RIO NEGRO	251	General Conesa - Acc. A San Antonio Oeste	Secc. I: km 120 a km190,50	5	70,5	420.803	18/11/2011	17/08/2015	, 7	
22	2 13	97	5:	62 RIO NEGRO	251-3	General Conesa - S. Antonio Oeste / San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut	Secc. II: km 190,50 - km204 y km 1139,25 - 1180,00	5	54,3	565.555	15/09/2011	13/12/2016	7	
22	2 13	98	5	62 RIO NEGRO	3	San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut	Secc. III: km 1180,00 al km 1242,00	5	62,0	505.261	26/08/2011	08/12/2017	14	
22	2 13	99	5:	62 RIO NEGRO	3	San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut	Secc IV: km. 1242,00 a km 1304,00	5	62,00	607.130	26/08/2011	01/07/2017	6	A-C
						Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI				13.646.703				
		_	1 _			Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII								т —
22	2 14	2	2 5:	6 BUENOS AIRES	VS	Camino del Buen Ayre Tramo I	Acc. Oeste - Acc. Barrio 20 de Junio - Pontevedra Prog. 25,55	8	25,0			06/09/2017		$\vdash$
22	2 14	2	2 52	6 BUENOS AIRES	VS	Camino del Buen Ayre Tramo II	Acc. Barrio 20 de Junio - R.P.№58 Prog. 53,98	8	28,4			27/09/2017		<del>                                     </del>
22	2 14	2	2 53	6 BUENOS AIRES	VS	Camino del Buen Ayre Tramo III	R.P.№58 - R.P.№53 Prog. 72,60	8	18,6			04/09/2017		
22	2 14	2	2 54	6 BUENOS AIRES	Vs	Camino del Buen Ayre Tramo IV	R.P.№53 - Autopista Bs. As La Plata Prog. 94,00	8	25,0			05/09/2020		₩
22	1/	1	I 51	90 THCHMAN	a	Avenida de Circunyalación - Canal San Cavetano y Ay Del Campo	Km 1288 15 - km 1300 05	8	11 0	115 011	23/02/2012	23/11/2017	, 6	

						Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII								
22	14	2	51	6 BUENOS AIRES	VS	Camino del Buen Ayre Tramo I	Acc. Oeste - Acc. Barrio 20 de Junio - Pontevedra Prog. 25,55	8	25,0	3.463.337	10/03/2010	06/09/2017	6	
22	14	2	52	6 BUENOS AIRES	VS	Camino del Buen Ayre Tramo II	Acc. Barrio 20 de Junio - R.P.№58 Prog. 53,98	8	28,4	4.157.707	01/03/2010	27/09/2017	6	
22	14	2	53	6 BUENOS AIRES	VS	Camino del Buen Ayre Tramo III	R.P.№58 - R.P.№53 Prog. 72,60	8	18,6	2.333.472	08/03/2010	04/09/2017	6	
22	14	2	54	6 BUENOS AIRES	Vs	Camino del Buen Ayre Tramo IV	R.P.№53 - Autopista Bs. As La Plata Prog. 94,00	8	25,0	512.548	10/03/2010	05/09/2020	9	
22	14	4	51	90 TUCUMAN	9	Avenida de Circunvalacion - Canal San Cayetano y Av. Del Campo	Km. 1288,15 - km 1300,05	8	11,9	415.914	23/02/2012	23/11/2017	6	
22	14	19	51	6 BUENOS AIRES	7	Emp. ex R.N.N°7 - Emp. actual R.N.N°7	Km. 65,03 - km 74,00	5	9,0	327.472	09/09/2011	01/01/2017	7	С
22	14	28	52	30 ENTRE RIOS	127	Federal - Miñones	seccion: I - Km 203,31 - Km 227,56	5	24,3	129.913	01/03/2014	31/12/2017	6	Α
22	14	28	53	30 ENTRE RIOS	127	La Hierra - Lte. c/ Corrientes	seccion: III - Km 259,27 - Km 292,23	5	33,0	192.714	04/09/2013	01/07/2017	6	
22	14	29	51	30 ENTRE RIOS	18	Tramo I: Int. R.N.№12 - Int. R.P.№32	Colectoras Pavimentadas Prog. 67, 750	8	67,8	1.817.621	01/09/2011	29/08/2019	6	
22	14	30	51	30 ENTRE RIOS	18	Tramo II: Int. R.P. № 32 - Int. R.P. № 6	Colectoras Pavimentadas 67 + 750 - Int. RPN° 20 (135 + 600)	8	67,85	1.380.523	02/10/2011	08/12/2017	14	
22	14	31	51	30 ENTRE RIOS	18	Int. R.P.N º 20 - Aº Sandoval	Int. R.P.N º 20 - Aº Sandoval	8	30,40	834.112	27/10/2011	25/08/2017	14	
22	14	32	51	30 ENTRE RIOS	18	Tramo IV: Int. R.P.№20 - Prog. 180 - 606	A° Sandoval - Interseccion R.N.N°14	8	61,9	2.031.030	24/05/2011	20/01/2018	6	
22	14	35	51	46 LA RIOJA	73	Anguinan - Emp. RNN° 75 (Los Cajones - Anguinan)	Sección III Pampa de La Viuda - KM. 21,60	8	21,60	1.741.709	02/05/2014	31/12/2017	9	
22	14	40	51	50 MENDOZA	188	Gral Alvear - Malargue	Sección I: Soitué - Emp. RPN° 21,00	8	21,00	127.811	26/09/2013	31/12/2017	14	С
22	14	43	51	50 MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche	Acc. a Cajon Grande - Lte. c/Chile (km 0 - km 13,6)	5	30,4	410.619	25/11/2014	01/07/2017	6	A-C
22	14	56	51	14 CORDOBA	158	San Francisco - Las Varillas	Km. 0.00 - km 35,00	8	34,1	275.351	01/10/2015	31/05/2018	6	Α
22	14	60	51	22 CHACO	11	Aut. R.P.Nº13 - Resistencia	Segunda Calzada	8	11,0	1.489.871	30/08/2013	29/04/2018	6	
22	14	69	52	70 SAN JUAN	40	Villa Aberastain - San Juan	Calle 8 (KM. 3452) - Calle 5 (KM. 3456)	8	4,0	554.148	01/04/2016	31/03/2018	6	
22	14	72	51	6 BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 1B)	Distribuidor RP N° 39 - RP N° 192 (Parada Robles) (km 69,2 - km 78,1)	8	8,9	959.460	25/11/2011	23/06/2017	6	
22	14	73	51	6 BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 2)	A° Grivas (km 78,13) - A° de Giles (km 104,37)	8	26,2	1.570.591	21/02/2013	20/03/2018	6	
22	14	73	52	6 BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 2 B)	A° Giles (km 104,37) Pr 25345,62 - Pte s/A° Gomez (km 116,99) Pr 8460	8	12,6	628.369	12/06/2015	10/06/2017	6	
22	14	74	51	6 BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 3)	Pte s/A° Gomez (km 116,99) Pr 8460 - Pte s/A° Cahuane (km 143,10) Pr 34.587	8	26,1	827.759	16/06/2016	15/06/2018	6	
22	14	74	52	6 BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 4)	A° Cahuane (km 143,10) - A° Helves (km 168,76)	8	25,7	859.190	16/06/2016	15/06/2018	6	
22	14	75	51	6 BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 5)	Partido de Arrecifes A° Helves (km 168,76) - (km 183,76)	8	15,0	810.531	01/03/2015	11/07/2018	6	
22	14	75	52	6 BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 6 A)	Todd - Fontezuela (km 168,76) - (km 198,76)	8	15,0	697.239	11/03/2015	08/12/2018	6	
22	14	75	53	6 BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 6 B)	Todd - Fontezuela (km 198,76) - (km 213,76)	8	15,0	649.336	12/06/2015	10/06/2017	6	
22	14	76	51	6 BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 5)	Vte. Pergamino desde Acc. a Fontezuela a fin de Autopista (212,9-237,5)	8	23,7	2.005.221	15/02/2013	15/08/2017	6	

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII

31.203.568

						Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VIII								
22	15	11	51	6 BUENOS AIRES	7	Autovía San Andres de Giles - Junín Sección I	Fin Var. por S.A. de Giles - Acc. Carmen de Areco Km. 139,20	5	32,7	1.293.026	01/03/2017	28/02/2019	6	
22 :	15 1	11	55	6 BUENOS AIRES	7	Autovía San Andres de Giles - Junín Sección V	Chacabuco (km 219,00) - Junin (km 258,70)	5	39,7	1.388.054	17/09/2015	15/09/2017	6	
22	15 1	17	52	54 MISIONES	12	Empalme Ruta Provincial № 3 (Cerro Cora) - San Ignacio	Km. 1368 (Cerro Cora) - km 1382,2 (Santa Ana)	8	13,0	675.260	01/08/2014	28/02/2018	6	

Pr S <sub>l</sub>	Sp	Ру	Ob UB Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Estado	Obs.
22	15	38	51 62 RIO NEGRO	A026	Emp. RN N°3 - Acc. San Antonio Oeste	RN N° 3 y RN N° 51 - San Antonio Oeste	8	6,00	456.681	16/10/2013	14/01/2018	6	Α
22	15	42	51 6 BUENOS AIRES	7	Luján - San Andrés de Giles	Variante por San Andres de Giles (Km 98,50 - Km 106,50)	8	8,0	905.395	15/09/2015	13/09/2017	6	
22	15	45	51 6 BUENOS AIRES	5	R.N. N° 7 - R.P. N° 47	Ex. R.N. N° 7 - R.P. N° 47	8	5,25	1.089.828	31/05/2016	30/05/2018	6	
22	15	48	51 46 LA RIOJA	40	Nonogasta (Km. 3857) - Chilecito (km 3870)	Km. 3858 - Km. 3871	8	13,0	254.249	23/10/2013	21/12/2016	7	
22	15	80	51 38 JUJUY	66	Emp. Ruta Nacional № 9 - Emp. Ruta Nacional № 34	Vinculación Colectoras Izquierda y Derecha c/Acceso a San Salvador de Jujuy	8	5,56	131.830	15/04/2015	01/07/2017	6	
22	15	97	51 34 FORMOSA	11	Límite con Chaco - Emp. R.N.N°81	Tatane (Km. 1140) - Km. 1160	8	20,3	551.483	01/01/2015	30/12/2017	6	
22	15	98	51 34 FORMOSA	11	Límite con Chaco - Emp. R.N.N°81	Km. 1160 - Acc. Sur a Formosa (km. 1170)	8	9,7	627.215	14/08/2015	12/08/2018	6	
					Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VIII				7.373.021				
			<u> </u>	1	Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes Fase II		<del></del>	T					
22	16	16	51 66 SALTA	16	J.V. González - Metán	Puente sobre Río Juramento	8	120,0	76.228		30/09/2017	6	
22	16	20	51 74 SAN LUIS	20	Emp. Ruta Provincial N° 5 B - Emp. Ruta Nacional N° 79 (Quines)	Km. 264	8	120,0	42.688		23/04/2018	6	
22	16	24	51 10 CATAMARCA	64	Bañado de Ovanta - Limite con Tucuman	Bañado de Ovanta	8	35,8	43.607		31/08/2017	6	
22	16	25	51 3 CHUBUT	3	Límite Río Negro / Chubut - Pto. Madryn	Puente s/ Arroyo Verde (km 1307,15)	8	60,0		01/08/2017	01/04/2018	4	
					Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes Fase II  Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IX				203.144				
22	17	9	51 6 BUENOS AIRES	12	Intersección R.N.№12 y R.N.№9 - Intersección R.N.№12 y R.P.№6	Planta Zarate	8	3,5	59.337	01/04/2017	30/09/2017	6	
22	17	19	51 50 MENDOZA	-	Bardas Blancas - Hito Pehuenche	Bardas Blancas - Las Loicas	8	25,3	80.906	01/11/2015	30/09/2017	6	
					Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IX  Total Construcciones  Contratos de Recuperación y Mantenimiento				140.243 76.680.202				
26	2	97	51 42 LA PAMPA	35-188	Contratos de Recuperación y Mantenimiento I C.Re.Ma. II  Malla 117 B - La Pampa	Emp. R.P.N°10 - Lte. c/Cordoba / Emp.R.N.N° 35 - Acc. Quetrequen	13	158,3	138.394	01/04/2005	30/05/2017	7	
20	2	37	JI 42 LA FAIVIFA	1	Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II	Emp. N.F.N 10 - Lte. C/Cordoba / Emp.N.N.N 33 - Acc. Quetrequen		130,3	138.394	01/04/2003	30/03/2017		
					Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III				130.334				
26	3	6	51 26 CHUBUT	40	Malla 113 -Chubut	Lte.c/Río Negro - Emp. R.N.№259	13	149,2	464.988	01/10/2017	29/09/2022	2	
26	3	10	51 50 MENDOZA	7	Malla 330 - Mendoza	Emp. R.N.N°40S - Lte. c/Chile	13	182,5	243.249	02/01/2007	29/01/2017	7	С
26	3	20	51 42 LA PAMPA	152-143	Malla 104 - La Pampa	El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N°35 - El Carancho	13	128,5	123.942	02/01/2006	29/12/2017	6	С
26	3	24	51 70 SAN JUAN	20 - 141	Malla 302 - San Juan	Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. RNN° 20	13	286,14	130.352	01/06/2005	28/06/2017	6	С
26	3	25	51 50 MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte.c/La Pampa-Carmensa/S.Rafael-Emp.R.N.N°40S/Pte.s/R.Diamante-Emp.R.N.N°143	13	221,1	168.542	01/03/2005	25/02/2017	7	
26	3	27	51 18 CORRIENTES	123	Malla 507 - Corrientes	Emp. RNN° 14 - km 139	13	108,18	108.575	30/04/2008	28/07/2017	6	С
26	3	30	51 58 NEUQUEN	234	Malla 133	Emp. R.N.N°40 - Pichi Traful y nuevo puente s/Rio Alumine	13	123,0	275.000	01/10/2007	27/09/2017	6	A-C
26	3	32	51 14 CORDOBA	35	Malla 212 - Cordoba	Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N°8	13	203,3	437.278	01/10/2013	30/10/2018	6	
26	3	33	51 14 CORDOBA	158	Malla 230	San Francisco - Villa María	13	209,8	335.487	01/10/2017	29/09/2022	2	
26	3	34	51 86 SGO DEL ESTERO	34	Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucuman	La Banda - Rosario de la Frontera	13	251,90	373.624	03/04/2007	30/03/2017	7	
26	3	37	51 18 CORRIENTES	119	Malla 532	Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N°123	13	109,2	584.274	01/05/2016	29/06/2021	6	
26	3	41	51 62 RIO NEGRO	22-250	Malla 108 B - Rio Negro	Emp. RN N°251 - Chimpay / Pomona - Emp. RNN°22	13	192,05	191.995	28/02/2010	25/02/2017	7	
26	3	42	51 6 BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. R.P.N°65 - Acceso a Larramendy	13	112,8	476.926	01/07/2016	29/06/2021	6	
26	3	43	51 6 BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso a Larramendy - Emp. R.N.N°33	13	104,9	493.086	01/03/2017	01/03/2022	6	
26	3	46	51 66 SALTA	51-68	Malla 401 B - Salta	El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Rio Ancho (Pte)	13	109,45	152.084	01/09/2009	29/08/2017	6	С
26	3	47	51 54 MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/Corrientes - Campo Grande	13	125,9	171.472	01/02/2008	30/03/2017	7	
26	3	47	52 54 MISIONES	14	Malla 539	Campo Grande - Emp. R.P.№20	13	134,7	182.000			6	
			ad columnia		Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III  Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. IV			1 4640	4.912.874	24 /22 /224	20 /20 /2022		
26	4	1	51 58 NEUQUEN	1	Malla 130 - Neuquen	Rinconada - Zapala	13	164,8	1		30/08/2022	3	
26	4	4	51 50 MENDOZA	143	Malla 313 A	Carmesa - Emp. R.N.N° 144	13	113,0	t - t		27/04/2017	7	
26	4	5	51 50 MENDOZA	143-40S	Malla 313 B - Mendoza	Tunuyan (PR 81,80) - Emp. RNN° 143 (PR 121,65)	13	145,79	117.601	01/08/2006	28/08/2017	6	ı I
26	4		51 50 MENDOZA	1	Malla 334 - Mendoza	Malargüe (km. 2946,49) - el Sosneado (Km. 2998,04) y Emp. Ex. R.N. N° 40 (Salinas) - El Sos		110,3	120.364			6	

CUADRO D DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2017)

Pr Sp	Ру	Ob UI	B Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Estado	Obs.
26	4	7 51 3	0 ENTRE RIOS	12-18	Malla 533 - Entre Rios	Emp. RN № 131 - Emp. RN № 127 / Emp. RN № 12 - Emp. RN № 32	13	133,28	149.347	31/05/2007	26/09/2017	6	
26	4 8	3 51 1	8 CORRIENTES	14	Malla 534 - Corrientes	Guaivirai - Cuay Grande	13	103,70	122.876	01/07/2007	27/09/2017	6	
26	4 17	2 51 3	0 ENTRE RIOS	127	Malla 506	Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14/119	13	261,2	693.675	01/04/2017	30/03/2022	6	
26	4 1	5 51 9	0 TUCUMAN	40N	Malla 435 - Catamarca - Tucuman	Rio Las Cuevas - Limite con Salta	13	130,8	113.220	01/10/2017	29/09/2022	2	
26	4 19	9 51 1	8 CORRIENTES	12 - 123	Malla 535	Emp. R.P.N° 25 - Emp. R.N.N° 123 / Emp. R.P.N°27 - Int. R.N.N°12	13	113,9	217.013	01/09/2017	30/08/2022	3	
26	4 22	2 51 5	8 NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquen	Arroyito - Acceso a Zapala	13	134,7	117.096	25/12/2010	22/11/2017	6	С
26	4 23	3 51 6	2 RIO NEGRO	3-A026-A025	Malla 120 - Buenos Aires - Rio Negro	Emp. R.P. Ex R.N. N° 3 - Lte con Rio Negro/Emp. R.N. N° 3 - Puerto San Antonio Oeste	13	202,6	330.067	15/06/2012	13/06/2018	6	
26	4 25	5 51	6 BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acceso a Colonia Los Alamos - Lte con Rio Negro	13	153,2	227.572	01/01/2010	28/02/2018	6	
26	4 26	5 51 8	2 SANTA FE	98	Malla 209 A	Emp. R.N.N° 11 (Vera) - Prog. 123,60	13	123,4	181.587	01/10/2017	29/09/2022	1	
26	4 30	51 6	6 SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta	Lte. con Salta - San Carlos (Darsena) / Emp R.N.N°40 N - Talapampa	13	146,3	290.515	01/11/2010	29/12/2017	6	
26	4 3:	1 51 2	2 CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Emp R.P. N° 13 (Prov. Del Chaco) - km 386, ( Prov. de Stgo del Est)	13	122,84	236.051	01/09/2009	29/10/2017	6	
26	4 32	2 51 6	6 SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro de Jujuy - Emp. R.N. N° 50 / Emp. RN N°34 - Lte con Bolivia	13	205,05	232.000	01/06/2008	01/06/2017	6	С
26	4 33	3 51 3	0 ENTRE RIOS	12	Malla 502 - Entre Rios	Emp. R.N. N° 127 - Lte con Corrientes	13	146,75	209.697	30/04/2008	27/09/2017	6	
26	4 34	4 51 1	8 CORRIENTES	14-120	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande-Lte con Misiones/Emp.RN14-Emp RN12/Acceso a Yacireta	13	194,47	436.145	01/10/2011	29/10/2017	6	
26	4 30	5 51	6 BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.N°86 - Emp. R.N.N°3	13	139,6	395.223	01/01/2013	30/09/2018	6	
26	4 3	7 51 2	2 CHACO	89	Malla 536- I	Emp. R.N.N°16 - Emp. R.P.N°13	13	88,4	152.500	01/04/2008	29/04/2017	7	
26	4 39	9 51 2	6 СНИВИТ	25	Malla 630 - I	Las Plumas - Emp. R.N. № 40 (TECKA)	13	214,7	340.668	01/10/2012	30/10/2017	6	A-C
26	4 4	5 51 6	2 RIO NEGRO	40	Malla 114	Lte. Chubut/ Rio Negro / Lte Rio Negro/ Neuquen	13	134,2	245.734	21/06/2014	20/07/2019	6	A-C
26	4 40	5 51 6	2 RIO NEGRO	251	Malla 140	Emp. RNN 250 - Emp. RNN 22	13	119,33	197.818	24/09/2010	21/09/2017	6	С
26	4 48	3 51 2	6 CHUBUT	40	Malla 634	Emp. R.N.N°26 - Tecka	13	241,9	547.430	01/04/2013		6	Α
26	4 54		6 LA RIOJA	76-150	Malla 308	Emp. R.N.N°150 - Vinchina; Patquia - Portezuelo	13	218,9	503.960	01/12/2011		6	
26	4 60		6 SALTA	34	Malla 434	Emp. R.N.N°50 - Lte. C/Bolivia	13	159,29	289.088	30/11/2007		6	
26	4 6:		4 SAN LUIS	20-79	Malla 307	Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte.C/La Rioja	13	187,76	126.438	31/10/2008		7	С
26	4 70	51 7	0 SAN JUAN	40	Malla 339	Emp. R.N.N°150 - Acc. a Jachal, S.Roque - Lte. La Rioja -San Juan	13	102,5	165.004	01/11/2016		6	
26	4 7:		6 СНИВИТ	26-40	Malla 635	Cnia. Sarmiento - Emp. R.N.N°40 - Rio Mayo - Emp. R.N.N°26	13	94,3	415.625	01/10/2016		6	
26	4 7		2 LA PAMPA	151	Malla 137	Lte.c/Río Negro - Emp. R.P.N°14	13	119,8	188.500	01/10/2017		2	
26	4 73	+ +	6 BUENOS AIRES		Malla 234	Acc. Ascasubi - Emp. Ex RN N°3	13	124,66	174.649	30/11/2007		6	
26	4 7		0 TUCUMAN	157	Malla 409 A	Emp. R.P.Nº329 - S. M. de Tucuman	13	75,8	284.358	01/10/2017		2	
26	4 78	+	2 SANTA FE	A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,68	275.009	01/10/2011		6	С
26	4 80		4 CORDOBA	AU009	Malla 235	Emp. R.N.№ A012 - Prog. 498,68 ( Bell Ville)	13	171,6	278.649	01/09/2017		3	
26	4 8:		4 FORMOSA	1	Malla 540	Emp. R.N.Nº95 (km 1365,29) - Pozo del Mortero (km 1525,43)	13	162,8	442.323	01/08/2016		6	
26	4 82	+	6 SALTA	81	Malla 439	Lte. Con Formosa - Emp. R.N.N°34	13	177,9	308.033	01/03/2017		6	
26	4 8		2 CHACO	+	Malla 541	Km. 1078,00 - Emp. R.P.N°9	11	89,3		01/07/2015			
26	4 84		0 TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero	Acc. a Frias Prog. 1046,12 - Emp. R.P N° 329 (Monteagudo)	13	128,5	195.575	01/10/2017			
26	4 85		6 SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A	Lte. c/ Córdoba - Pte. s/ Río Saladillo	13	98,0	83.961	02/05/2013			
26	4 86		6 SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B	Pte. s/Río Saladillo - Sgo. del Estero	13	132,0	140.647	01/03/2014			A-C
26	4 8	+	6 SGO DEL ESTERO	64	Malla 407	Sgo. del Estero (Salida) - Emp. R.N.N°38	13	151,9	221.311	01/10/2016		6	
26	4 88		0 SAN JUAN	20-141	Malla 302	Lte.c/San Luis (km. 413,61) - A/A Av. Circ. (A014) S.Juan (km. 580,78)	13	167,0	498.818	01/11/2015		6	
26	4 90		4 SAN LUIS	1	Malla 129	Acc.a Quetreguen - Acc. A la Localidad Union	13	129,4	392.634	01/03/2017		1	
26	4 9:	+	4 SAN LUIS		Malla 301	Emp. R.N.N°20 - Emp. R.N.N°147 / Emp. R.N.N°7 - Emp. R.N.N°20	13	235,8	522.647	01/09/2015			$\overline{}$
26	4 92		2 RIO NEGRO	1	Malla 103	Allen - Acc a Cipoletti / Lte. C/ La Pampa / Chimpay - Acc. Gral. E. Godoy / Emp. R.N 22 - Lte	13	236,1	519.511	01/11/2015			-
26	4 94		2 RIO NEGRO		Malla 123 B	Gral Conesa km. 111,27 - Pomona Km. 259,74	13	145,8	345.625	01/02/2017		6	-
26	4 9		8 NEUQUEN	1	Malla 109	Lte. con Río Negro - Emp. R.N.Nº231 - Pte. s/Rio Limay Chico - Emp. R.N.N°40 / Emp. R.N.N°	13		651.552			6	
26	4 9:		8 NEUQUEN 8 NEUQUEN		Malla 131		13	157,2 140,6	188.510	01/02/2017 01/11/2017		1	-
26	4 90	+	6 LA RIOJA			Emp. R.N.Nº40 - Emp R.N. 237 / Emp. R.P. 27 - Pte. s/ A° Limay Chico	13		l				
20	4 9		1		Malla 207 / 304	Lte.Cordoba/La Rioja-Emp.R.N.Nº79/Emp.R.N.Nº79 FinSup Emp.R.N.N60-Casa de Piedra	13	205,3	231.573	01/11/2017			
26	4 9		2 LA PAMPA		Malla 104	El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N° 35 - El Carancho	13	128,5	188.969	01/10/2017			-
26	4 99	51	6 BUENOS AIRES	35	Malla 116 A	Bahia Blanca (Sal.) (Prog. 7,84) - Lte. c/La Pampa (Prog. 125,00)	13	116,9	387.840	01/10/2017	29/09/2022		
					Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV (C.Re.Ma. IV)				14.418.050				

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. V

					contractor at history manifestation of the state of the s							
26	5	1	51 70 SAN JUAN	141	Malla 340	Lim. c/La Rioja - Emp. R.N. № 20 (Caucete)	13	121,7	334.935 01/10/2017	29/09/2022	2	
26	5	2	51 42 LA PAMPA	35	Malla 116 B	PK 146 - Emp. RP 18 (-0,5 km)	13	124,4	447.618 01/11/2015	29/11/2020	6	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2017)

Pr	Sp	Py Ob	UB Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	nversión Total (miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Estado	Obs.
26	5	3 5:	L 42 LA PAMPA	35	Malla 117 A Emp. I	R.P.N° 18 (-0,50 KM) - C.N. FORM. PROF N° 1 (-0,15 KM)	13	134,5	227.499	01/10/2017	29/09/2022	2	
26	5	6 5:	34 FORMOSA	81	Malla 542 Pozo o	del Mortero - Limite con Salta	13	157,1	276.665	01/03/2017	01/03/2022	6	
26	5	7 5:	30 ENTRE RIOS	12-136	Malla 509 Emp. I	R.N.N° 14 (Ceibas) - Acc. Galarza	13	120,6	438.463	01/07/2016	29/06/2021	6	
26	5	11 5:	10 CATAMARCA	60-157	Malla 408 A Lte. c/	:/Córdoba(km 925)-Emp. R.N.№157(km 940,4)/ Emp. R.N.№60 - Frias (1046,12)	13	114,4	181.314	01/10/2017	29/09/2022	1	
26	5	12 5:	10 CATAMARCA	38-60	Malla 408 B Lte c/l	/La Rioja - Km 576,37 / Emp. R.N.N° 38 - Aimogasta	13	180,3	240.142	01/12/2013	30/12/2018	6	
26	5	13 5:	10 CATAMARCA	60	Malla 408 C Emp. I	R.N.№157 - Emp. R.N.№38 (Inicio Superp.)	13	172,1	387.195	01/10/2017	29/09/2022	2	
26	5	18 5:	50 MENDOZA	143-144-146	Malla 312 Lte. co	con La Pampa - Carmensa / S Rafael - Emp. R.N.N°40 S / Pte s/R. Diamante / Emp RN N°	13	221,1	547.422	01/04/2017	01/04/2022	6	
26	5	19 5:	L 42 LA PAMPA	35 - 188	Malla 117 B Emp. I	R.P.N°10 - Lte con Cordoba / Emp. R.N.N° 35 - Acc a Quetrequen	13	125,2	199.700	01/10/2017	29/09/2022	2	
26	5	26 5:	46 LA RIOJA	38-74	Malla 303 Emp F	R.N.N° 74 - Lte Cat / La Rioja - Emp R.N.N°38	13	167,0	551.965	01/04/2017	30/03/2022	6	
26	5	27 5:	10 CATAMARCA	38	Malla 441 - Catamarca Catam	marca - Lte. Con Tucumán	13	66,2	96.311	01/10/2017	29/09/2022	1	
26	5	28 5:	22 CHACO	89	Malla 536 - Chaco Emp. I	R.N. N° 16 - Emp. R.N.N°13 Gral. Pinedo	13	87,7	326.235	01/05/2017	01/05/2022	6	
26	5	29 5:	26 CHUBUT	259-40	Malla 632 Emp. I	R.N.N°40 - Emp R.P.N° 17 - La Paulina (D) - Emp. R.N.N°259	13	158,2	147.892	01/10/2017	29/09/2022	2	
26	5	30 5:	26 CHUBUT	26	Malla 107 B Emp. I	R.N.N°3 - Cnia. Sarmiento	13	139,3	252.596	01/02/2017	01/02/2022	6	Α
26	5	31 5:	14 CORDOBA	1 V 09	Malla 236 Bell Vi	/ille - Pilar	13	161,4	318.182	01/10/2017	29/09/2022	2	
26	5	32 5:	18 CORRIENTES	14 - 122 - 123	Malla 501 Emp.F	RN117-Emp.RP155/Emp.RN14-Yapeyú/Km139,00-Emp.RN14	13	143,4	434.644	11/09/2016	09/09/2021	6	
26	5	33 5:	18 CORRIENTES	14	Malla 534 Guavi	riravi Emp. RP 155- Cuay Grande (Pte.)	13	101,2	356.480	01/03/2017	27/02/2022	6	
26	5	34 5:	18 CORRIENTES	123	Malla 507 - Corrientes Emp. I	R.N.N°12 - Km 139	13	108,2	304.951	01/04/2017	01/04/2022	6	
26	5	36 5:		12	Malla 513 C Gral G	Galarza - Emp. R.N.№131 (Crespo)	13	150,3	214.859	01/10/2017	29/09/2022	1	
26	5	40 5:	L 46 LA RIOJA	74-40	Malla 309 Los Co	Colorados - Emp. R.N.40 (Nonogasta) - Emp. R.N.74 - Lte. Rioja/Catamarc.	13	215,5	921.199	01/09/2015	29/10/2020	6	
26	5	41 5:	L 46 LA RIOJA	79-141	Malla 311 Lte. c/	c/San Luis -Lte c/La Rioja / Emp. R.N.N°77 - Emp. R.N.N°79 Lte. c/San Juan/La Rioja	13	177,5	310.184		30/10/2022	0	
26	5		50 MENDOZA	143-40		Rafael (Sal.) - Emp. R.N.N°40 / Emp. R.N.N°143 - Tunuyán (Sal.)	13	145,8	212.915	-	29/09/2022	1	
26	5	44 5:		143		410 Carmensa - Empalme R.N.N°144	13	103,8	204.977		29/09/2022	2	
26	5	45 5:	54 MISIONES	14		c/ Corrientes - Campo Grande	13	131,3	298.000		30/10/2022	0	
26	5	47 5:		237		yito - Emp R.P.N°27	13	212,5	228.003	01/10/2015	30/03/2021	6	
26	5	52 5:	1 1	3	,	ienzo Pavimento (San Sebastian) - Fin Pavimento (Tolhuin)	13	179,0	743.837	04/12/2015	01/12/2020	6	
26	5	53 5:	<del>                                     </del>	38		c/ Catamarca - A/N R.N.N°9 (S.M. de Tucumán)	13	145,7	312.903	1	29/09/2022	2	
26	5	55 5:		11	•	R.N.N°16 - Tatané	13	135,8	382.297	1	27/02/2022	6	
26	5	56 5:		11 - A011		I°1 - Lte Internac. con Paraguay y Emp. R.N.N°11 - Puerto Pilcomayo	13	161,9	275.255		29/09/2022	2	
26	5	57 5:	1 1	14		po Grande - Emp. R.P.N°20 (Gramado)	13	141,3	240.000		30/10/2022	0	
26	5	58 5:	1 1	34 - 50	·	de Jujuy - Emp. R.N.N°50 y Emp. R.N.N°34 - Lte. con Bolivia	13	184,4	268.380	1	29/09/2022	2	_
26	5		74 SAN LUIS	20 - 79		Quines - Lte. C/ San Juan y Acc. A Quines - Lte. C/ La Rioja	13	187,3	400.262		02/03/2022	6	
26	5	61 5:	<del>                                     </del>	34		anda (km 720) - Garmendia (km 857)	13	136,7	206.022	01/10/2017		2	
26	5		96 INTERPROVINCIAL	34		nendia (km 857) - Rosario de la Frontera (km 972)	13	117,5	266.926		29/09/2022	2	
26	5	64 5		33		a Blanca (Km. 8,59) - Ea. Almaris (D) (km 162,23)	13	152,9	340.000	01/08/2017	30/07/2022	1	
26	5	65 5	6 BUENOS AIRES	33		Imaris (D) (Km. 162,23) - (Inicio rotonda R.N. 5) (km 320,39)	13	158,4	445.033		27/02/2022	6	_
26	5	69 5:	1 1	9		del Totoral - Lte. c/ Sgo. Del Estero	13	125,6	109.263		30/10/2022	0	$\dashv$
26	5	70 5:	<del>† †</del>	38		a Cruz del Eje - Lte. c/ La Rioja	13	88,7	192.649		29/09/2022	2	
20	3	70 3.	1 14 CONDOBA	36	Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento V (C.Re.Ma. V)	a cruz dei Eje - Ete. C/ La Moja	13	86,7	12.643.173	01/10/2017	23/03/2022		
					Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento				32.112.491				
					Total Contratos de Recuperación y Manteniniento				J2.112.4J1				
					Infraestructura en Concesiones Viales								
37	0	72 5:	96 INTERPROVINCIAL	22	Vte. R.N.№ 22 y Vincul. al 3º Puente: Secc. R.N.№ 151 - R.P.№7		20	5,83	424.318	01/03/2009	28/06/2018	6	
	•	-			Total Infraestructura en Concesiones Viales		•	•	424.318	•	•	•	
					Infraestructura en Areas Urbanas								
38	0	20 5:	6 BUENOS AIRES	S/N	Autovía R.P.№215 tramo R.P.№29 Brandsen-R.P.№6 La Plata-Bransen		20	9,5	223.386	04/11/2010	01/07/2017	6	A-C
	<u> </u>	•	•	-	Total Infraestructura en Areas Urbanas			· •	223.386				
					Obras en Corredores Viales								
					Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial I								
40	1	1 5:	6 BUENOS AIRES	3	Obras de Seguridad en R.N.№3 (Corredor Vial I)	al I	21	40,5	586.476	18/04/2011	31/10/2019	6	
40	1	2 5:	6 BUENOS AIRES	226	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°226 (Corredor Vial I) Globa		22	22,0	57.197	01/12/2011		14	$\neg$
, <del></del>					, , , , , ,			,-	-				

Pr S	Sp	Ру	Ob UB Provinci	a RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Estado	Obs.
40	1	3	51 6 BUENOS AIRES	3-205-226-25	2 Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial I	Km. 61,87 - km 677,39 / km 61,05 - km 62,21 / km 0 - km 404,32 / km 0 - km 6,80	22	1.027,8	3.935.375	01/12/2012	31/03/2018	6	
40	1	4	51 6 BUENOS AIRES	205-3	Obra Reacondicionada 1	Km. 103,2-km 136 / km 61,87-km 67 km 88-km 105	22	54,9	373.140	01/10/2016		6	
40	1	5	51 6 BUENOS AIRES	3	Obra Reacondicionada 2	Km. 118-km 176 km 199 - km 218	22	81,0	80.348	01/08/2017		4	
40	1	6	51 6 BUENOS AIRES		Obra Reacondicionada 3	Km. 244-km 307 / km 19,93-km 254 km 273-km 302	22	326,1	844.984	20/10/2016		6	
					Total Obras de Infrastructura y Seguridad Vial en Corredor Vial I		1		5.877.520	-, -, -			
					, ,								
					Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial II								
40	2	1	51 96 INTERPROVIN	CIAL 5	Obras de Seguridad en R.N.N°5 (Corredor Vial II)	Global	14	1,0	8.529	01/12/2011	29/01/2013	8	
40	2	1	52 96 INTERPROVIN		Obras de Seguridad en R.N.N°188 (Corredor Vial II)	Global	21	1,8	38.807	15/03/2011	12/04/2016	7	
40	2	2	51 96 INTERPROVIN	CIAL 5	Obras de Refuerzo de Infraestructura (Corredor Vial II)	Global	22	251,0	629.036	15/03/2011	31/10/2018	6	
40	2	2	52 96 INTERPROVING		Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°188 (Corredor Vial II)	Global	22	312,3	774.954	15/03/2011	31/07/2018	6	
40	2	3	51 96 INTERPROVING		Obs. de Mant. en el C.V.N° 2 -Luján - Sta. Rosa / San Nicolás - Realico	Km. 316,90 - km 606,65 / km 0 - km 479,25	22	769,0	1.815.083	01/12/2012		6	
			01 00	5, 100	Total Obras de Infrastructura y Seguridad Vial en Corredor Vial II	11111 5 20,500 1111 0 1111 17 3,20		7 0 3 7 0	3.266.409	01/12/2012	32,03,2020		
					Total Oblas de limastractura y segundad vidi en corredor vidi il				3.200.403				
					Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial III								
40	2	1	51 96 INTERPROVIN	1Δ1 7	Obras de Infraestructura y Seguridad Viai en Corredor Viai III  Obras de Seguridad en R.N.N°7 (Corredor Viai III)	Global	22	41,6	779.322	27/05/2011	30/09/2018	6	
40	2	<u>1</u>	51 96 INTERPROVING		Obras de Segundad en R.N.N 7 (Corredor Vial III)  Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°7 (Corredor Vial III)	Global	22	748,5	1.863.236	10/01/2011	31/10/2018	6	H
40	2	2	51 96 INTERPROVING		Obs. de Mant. en el C.V.N°3 Luján - Lte. c/ Córdoba - San Luis	Km. 63,20 - km 653,94 / km 865,46 - km 998,77	22	748,3	2.090.894	01/12/2012	31/03/2018	6	$\vdash$
40	3	3	31 90 INTERPROVING	CIAL /	Total Obras de Infrastructura y Seguridad Vial en Corredor Vial III	KIII. 03,20 - KIII 033,34 / KIII 803,40 - KIII 938,77	22	724,0	4.733.452	01/12/2012	31/03/2016	0	
					Total Oblas de Illifastructura y Seguridad Vial eli Corredor Vial III				4./33.432				
					Obres de Infraestructure y Seguridad Viel en Corredor Viel IV								
40	4		53 OC INTERPROVIN	3/4	Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial IV	Clabal	21	450.0	F 267 642	24/06/2042	20/40/2020		
40	4	1	53 96 INTERPROVING		Obras de Seguridad en R.N.N°34 (Corredor Vial IV)	Global	21	150,0	5.267.642	21/06/2012	30/10/2020	6	$\vdash$
40	4	1	55 96 INTERPROVING		Obras de Seguridad en Corredor Vial IV	Global	22	2,00	306.588	11/08/2014	02/05/2018	6	$\vdash$
40	4	2	52 96 INTERPROVING		Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°19 (Corredor Vial IV)	Global	22	125,9	710.810	01/02/2011	31/10/2018	6	$\vdash$
40	4	2			Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°34 (Corredor Vial IV)	Global	5	377,1	763.007	08/11/2010		6	$\vdash$
40	4	3	51 96 INTERPROVING		Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial IV	Global	22	1.000,7	1.779.250	01/04/2013	30/03/2018	6	$\vdash$
40	4	4	51 14 CORDOBA	38	Villa Carlos Paz - Cruz del Eje C.4 Obra Reacondicionada 1	Km. 12,32 - km. 122,05	_	109,7	1.318.848	03/11/2015	03/05/2018	6	$\vdash$
40	4	5	51 97 INTERPROVING		R.N.N°11 - Río Primero C.4 Obra Reacondicionada 2	Km. 0,00 - 30 / 78,00 - 123 / 130 - 154 / 188 - 193 / 230 -280	22	153,6	519.729	04/12/2015	03/06/2017	6	$\vdash$
40	4	6	51 30 ENTRE RIOS	18	Obra Reacondicionada 3	Km. 14,55 - 150,39	22	135,8	177.623	01/08/2017	30/01/2019	4	ш
					Total Obras de Infrastructura y Seguridad Vial en Corredor Vial IV				10.843.497				
		_			Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial V	1	1 22						
40	5	2	51 96 INTERPROVIN		Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°9 (Corredor Vial V)	Global	22	485,6	892.592	05/02/2011	04/10/2017	6	igwdot
40	5	2	55 96 INTERPROVING		Obras de Refuerzo de Infraes en Autopista R.N. N°9 (Corredor Vial V)	Global	22	99,0	683.582	01/09/2011	29/12/2017	6	$\vdash$
40	5	3	51 96 INTERPROVING		Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N°5	Km. 326,35 - 1007,79 / 0 - 12,06 / 72,9 - 278,29 / 297 - 660,16 / 0 - 31,65	22	1.293,7	3.426.499	01/12/2012	31/03/2018	6	$\vdash$
40	5	6	51 97 INTERPROVING		Obra de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) C.5	Km. 86 - km 278,29	22	192,3	1.310.699	06/10/2016	06/04/2018	6	$\vdash$
40	5	7	51 97 INTERPROVIN			Km. 314,00-km 336,20/km 600,00-km 659,8 - km 327,14-km 659,45 - km 0,00-km 41,83	22	362,0	131.959	01/11/2017	31/12/2018	0	$\vdash$
40	5	9	51 96 INTERPROVIN	CIAL 11	Reacondicionada 4 (ORI) 339,00-340,36		8	1,6	70.847	01/11/2017	02/05/2018	0	ш
					Total Obras de Infrastructura y Seguridad Vial en Corredor Vial V				6.516.178				
	Т	1	1 1	<u> </u>	Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial VI		T	1	ı	. 1			
40	6	1	51 96 INTERPROVIN		Obras de Seguridad en R.N.N°12 (Corredor Vial VI)	Global	21	3,3		01/09/2012		6	$\vdash$
40	6	1	52 96 INTERPROVIN		Obras de Seguridad en R.N.N°16 (Corredor Vial VI)	Global	22	44,6	1.103.502	01/12/2011	31/10/2019	6	$\blacksquare$
40	6	2	51 96 INTERPROVIN		Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°12 (Corredor Vial VI)	Global	22	318,7	615.774	22/02/2011	30/09/2017	6	$\vdash$
40	6	2	52 96 INTERPROVIN		Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°16 (Corredor Vial VI)	Global	21	176,0	290.064	21/03/2011	18/07/2017	6	igwdown
40	6	3	51 96 INTERPROVIN	CIAL 12-16	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial VI		21	933,5	2.707.455	01/12/2012	31/03/2018	6	لللا
					Total Obras de Infrastructura y Seguridad Vial en Corredor Vial VI				4.776.571				
				•	Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial VII		T	, ,					
40	7	3	51 96 INTERPROVIN	CIAL 34 - 9	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial VII		22	797,8	1.940.933	01/05/2016	30/04/2018	6	
					Total Obras de Infrastructura y Seguridad Vial on Corredor Vial VII				1 0/0 022				

Total Obras de Infrastructura y Seguridad Vial en Corredor Vial VII

1.940.933

Pr	Sp	Ру	Ob U	B Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Estado	Obs.
						Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial VIII								
40	8	1	51 1	L4 CORDOBA	A005	Obras de Seguridad en R.N.N°A005 (Corredor Vial VIII)	Global	21	9,6	254.206	31/12/2012	30/09/2017	6	
40	8	1		96 INTERPROVINCIAL	8	Obras de Seguridad en R.N.N°8 (Corredor Vial VIII)	Global	21	38,5	882.699	09/04/2012		6	
40	8	1		96 INTERPROVINCIAL	33	Obras de Seguridad en R.N.N°33 (Corredor Vial VIII)	Global	21	2,0	93.955	01/11/2012		6	
40	8	2	_	L4 CORDOBA	A005	Obras de Refuerzo de Infra en RN N° A005 (Corredor Vial VIII)	Global	21	, ,	16.200		30/10/2020	0	
40	8	2		96 INTERPROVINCIAL	8	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°8 (Corredor Vial VIII)	Global	14	603,1	2.095.122	14/01/2011		6	
40	8	2		96 INTERPROVINCIAL	33	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°33 (Corredor Vial VIII)	Global	14	276,4	456.219	16/04/2012			
40	8	3		96 INTERPROVINCIAL	A005	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial VIII	Global	22	741,3	2.828.907	01/12/2012		6	
40	- 0	٦,	31 3	OU INTERNING VINCIAL	A003	Total Obras de Infrastructura y Seguridad Vial en Corredor Vial VIII	<u> </u>		741,3	6.627.308	01/12/2012	31/03/2010		
						Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor VIal X				0.027.300				
40	10	1	51	6 BUENOS AIRES	5	Obras de Seguridad en R.N.N°A005 (Corredor Vial H5)	Global	21	41,2	654.807	17/02/2014	30/10/2020	6	
40	10	2		6 BUENOS AIRES	5	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A005 (Corredor Vial H5)	Global	22	150,0	503.484	01/09/2015	02/05/2019	6	
40	10	3		6 BUENOS AIRES	5	Obras de Operación, Mantenimiento y Servicios de apoyo en el C.V.H5	Global	22	251,9	1.106.799		31/05/2018	6	$\Box$
	10	٧,			<u>.                                     </u>	Total Obras de Infrastructura y Seguridad Vial en Corredor Vial X	1		_51,5	2.265.090	, 00, 2015	3-, 30, 2010		
						Total Obras en Corredores Viales				46.846.958				
						Fortalecimiento de la Red de Autopistas Federales								
	1	<del></del>	- 1	1	1	Construcción de Autopista en Traza Nueva			, ,	-	, , 1			
42	1	1		6 BUENOS AIRES	7	Luján - Junín	Variante Chacabuco (Km. 196 - km. 219)	8	23,0	1.315.057	01/10/2017			$\longmapsto$
42	1	3		50 MENDOZA	7	Palmira - Luján de Cuyo		8	38,0	2.590.720	01/11/2017		0	igwdown
42	1	4		L4 CORDOBA	9	A° Carnero - Villa Totoral		8	40,0	1.920.000	01/11/2017	01/05/2020	0	
42	1	5	51 1	14 CORDOBA	19	San Francisco - Cañad de Jeanmarie	Secciones 1 A y 1 B	8	33,4	986.814	01/10/2017	31/03/2020	2	igsquare
42	1	6	51 1	L4 CORDOBA	19	Cañada Jeanmarie - Arroyito		8	57,8	2.480.631	01/10/2017	31/03/2020	2	
42	1	7	51 1	L4 CORDOBA	19	Arroyito - Río Primero (Sección II A)	Prog. 0+596,88 - Prog. 30+000,01	8	29,4	1.034.028	01/10/2017	31/03/2020	2	1
42	1	8	51 1	14 CORDOBA	19	Arroyito - Río Primero (Sección III B)	Prog. 30+000,01 - Prog. 64+304,14	8	34,3	1.633.877	01/10/2017	31/03/2020	2	
42	1	9	51 8	32 SANTA FE	33	Rufino - Rosario	Venado Tuerto - Firmat	8	67,0	3.055.703	01/11/2017	01/05/2020	0	
42	1	10	51 8	32 SANTA FE	33	Rufino - Rosario	Firmat - Sanford	8	49,0	2.493.120	01/11/2017	01/05/2020	0	
42	1	13	51 6	66 SALTA	34	Corredor del NOA	Int. R.N.Nº9 (Cabeza de Buey) - Límite Salta/Jujuy	8	27,0	658.350	01/11/2017	01/05/2020	0	
42	1	15	51 1	L4 CORDOBA	36	Córdoba - Río Cuarto	Perilago Almafuerte	8	11,4	1.187.473	01/11/2017	01/05/2020	0	
				•	•	Construcción de Autopista en Traza Nueva	<u> </u>			19.355.773	•			
						Duplicación de Calzada en Entorno Rural								
42	4	1	51	6 BUENOS AIRES	3	Cañuelas - Azul	San Miguel del Monte - Acceso Gorchs	8	30,0	970.900	01/11/2017	01/05/2020	0	
42	4	2		6 BUENOS AIRES	3	Cañuelas - Azul	Acceso Gorchs - Las Flores	8	46,0	1.488.713	01/11/2017	01/05/2020	0	
42	4	3		6 BUENOS AIRES	3	Cañuelas - Azul	Las Flores - Cachari	8	51,0	1.650.530		01/05/2020	0	$\Box$
42	4	4		6 BUENOS AIRES	3	Cañuelas - Azul	Cauchari - Azul	8	65,0	3.624.692	01/11/2017		<del> </del>	
42	4	8		6 BUENOS AIRES	5	Luján - Carlos Casares	Suipacaha - Chivilcoy	8	33,0	1.055.093		01/05/2020	0	$\Box$
12	4	g		6 BUENOS AIRES	5	Luján - Carlos Casares	Chivilcoy - Bragado	8	51,0	1.654.695	01/11/2017	01/05/2020	0	$\Box$
12	4	10		12 LA PAMPA	5	Carlos Casares - Santa Rosa	Anguil - Santa Rosa	8	31,0	1.038.373		01/05/2020	0	$\square$
42	4	11		6 BUENOS AIRES	7	Luján - Junín	Carmen de Areco - Chacabuco	8	57,0	2.149.616	01/11/2017			$\square$
42	4	12		00 TUCUMAN	9	<del>  `</del>		8	42,0					$\vdash$
42	4			00 TUCUMAN 00 TUCUMAN	9	Termas de Río Hondo - Tucumán	Termad de Río Hondo- Int. R.P.№323	8		2.106.624	01/11/2017		0	$\vdash\vdash\vdash$
42	4	13				Termas de Río Hondo - Tucumán	Int. R.P. №323 - Acceso Lastenia	8	28,0	1.260.000		01/05/2020	1	$\vdash\vdash\vdash$
42	4	14		O TUCUMAN	9	Corredor del NOA	Aceso Lastenia - Int. R.N.№ 38		6,0	195.000	01/11/2017	01/05/2020	0	$\vdash\vdash\vdash$
42	4	15		O TUCUMAN	9	Corredor del NOA	Acceso Cadillal - Acceso Raco	8	9,0	312.000		01/05/2020	0	$\vdash\vdash\vdash$
42	4	16		L8 CORRIENTES	12	Sal. Corrientes - Paso de la Patria		8	30,0	1.086.750	01/11/2017			$\vdash\vdash\vdash$
42	4	17		MISIONES	12	Posadas - Puerto Iguazú	Santa Ana - San Ignacio	8	14,0	1.038.373	1		0	$\vdash\vdash\vdash$
42	4	18		32 SANTA FE	33	Rufino - Rosario	Rufino - Venado Tuerto	8	70,0	2.271.150	01/11/2017	01/05/2020	0	$\vdash$
42	4	23		56 SALTA	34	Corredor del NOA	Rosario de la Frontera - Metán	8	40,0	1.131.359	01/11/2017	01/05/2020	0	$\vdash$
42	4	24	_	NOINA 88	34-66-1V66	Corredor del NOA	R.N.N°34	8	46,0	1.625.401		30/09/2019	1	$\sqcup$
42	4	25		50 MENDOZA	40	Mendoza - San Juan	Acceso Aeropuerto El Plumerillo - Límite Mendoza/San Juan	8	17,0	1.400.130		30/09/2019	1	$\sqcup$
42	4	26	51 7	70 SAN JUAN	40	San Juan - SJ Jachal	Int. R.N.№A014 - Albardón	8	8,0	300.000	01/11/2017	01/05/2020	0	

Pr	Sp	Ру	Ob UB	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	versión Total (miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Estado	Obs.
42	4	27	51 6	BUENOS AIRES	205	Cañuelas - Saladillo	Cañuelas - Lobos	8	43,0	1.612.500	01/11/2017	01/05/2020	0	
42	4	35	51 14	CORDOBA	36	Cañuelas - Saladillo	Alcira Gigena - Elena	8	21,0	611.912	01/11/2017	01/05/2020	0	
42	4	36	51 14	CORDOBA	36	Córdoba - Río Cuarto	Almafuerte - San Agustín	8	28,0	367.606		01/05/2020		
42	4	39		CORDOBA	36	Córdoba - Río Cuarto	Elena - Almafuerte	8	39,0	451.427		01/05/2020		
				•	•	Duplicación de Calzada en Entorno Rural				29.402.844				
						•								
						Duplicación de Calzada en Travesía Urbana								
42	5	1	51 6	BUENOS AIRES	3	Accesos a Puertos de Bahía Blanca	Int. R.N.№1V3 - Int. R.N.№33	8	15,0	731.250	01/11/2017	01/05/2020	0	
42	5	2		BUENOS AIRES	3	Accesos a Puertos de Bahía Blanca	Int. R.N.№33 - Int. R.N.№22	8	22,0	1.072.500	01/11/2017	01/05/2020	0	
42	5	3		СНИВИТ	3	Accesos a Puerto Madryn		8	10,0	315.000	01/11/2017		0	
42	5	4		СНИВИТ	3	Accesos a Trelew		8	11,0	346.500	01/11/2017			
42	5	10		CHACO	95	(Travesía Urbana) Calle 251 - Calle 351	Km 1109,44 - 1115,69	8	6,0	116.880	01/10/2017			1
42	5	11		CORRIENTES	12	Travesía urbana de Corrientes		8	5,5	1.000.000	01/11/2017			
			32 10	0011111211120		Duplicación de Calzada en Travesía Urbana		l		3.582.130	01/11/201/	31/10/2013		
						Daphicación de carzada en riavesta orbana				3.302.130				
						Adecuación de Autovías a Autopistas								
12	6	1	51 70	SAN JUAN	40	Mendoza - San Juan	Lte. Mendoza/San Juan - Int. Calle 8	8	50,0	1.335.600	01/11/2017	01/05/2020	n	
42	6	2		SALTA	34	Corredor del NOA	Metán - Int. R.P.№48	8	42,0	1.335.000	01/11/2017	01/05/2020		+
42	6	2		SALTA	34	Corredor del NOA	Int. R.P.Nº48 - Int. R.N.Nº9	8	40,0	1.335.000		01/05/2020		+
42	U	3	31 00	JALIA	34	Adecuación de Autovías a Autopistas	IIII. N.F. 19-40 - IIII. N.19.19-3	L	40,0	4.005.600	01/11/2017	01/03/2020		
						Adecuación de Autovias a Autopistas				4.005.000				
						Buesta en Valor de Autonistas Evistantes								
42	7	2	51 74	SAN LUIS	7	Puesta en Valor de Autopistas Existentes  Distribuidor R.N.Nº7 y R.N.Nº146		8		200.000	01/11/2017	31/10/2018		$\overline{}$
42	7	3			7			8						+
42	/	4	51 /4	SAN LUIS	/	Travesía Urbana Villa Mercedes		0		150.000	01/11/2017	31/10/2018	U	
						Puesta en Valor de Autopistas Existentes				350.000				
						Construction de Autorion Constructor								
42	0	1	F1 F0	NEUQUEN	RP 7/ RP 1	Construcción de Autovías Secundarias	Centenario - Emp. R.P.N°51 / Emp. R.P.N°7 - Inters. R.P.N°8	8	36,0	769.905	22/04/2015	31/12/2017		$\overline{}$
42	8	1	51 58	NEUQUEN	RP // RP I	Centenario - Añelo/ Emp. R.P.N°7 - Emp. R.P.N°17	Centenario - Emp. K.P.N 51 / Emp. K.P.N 7 - Inters. K.P.N 8	0	36,0		22/04/2015	31/12/2017	ь	
						Construcción de Autovías Secundarias				769.905				
						Fortalecimiento de la Red de Autopistas Federales				57.466.251				
						Figure 17 de Obres de Materia de la Constitución De la Consti								
						Ejecución de Obras de Mejora de la Seguridad Vial-Ruta Segura								
40	٦	_1	54 04	TIEDDA DEL ELIEGO	1 0	Obras de Seguridad sobre Calzada Existente-Ruta Segura	I- u · · · · ·		05.0	427.500	04/44/0047	24/42/2242	Ι .	Т
43	2	7 43		TIERRA DEL FUEGO	3	Corredor Tierra del Fuego	Tolhuin - Usuhaia	8	95,0	427.500	01/11/2017			+
43	2	.5		SGO DEL ESTERO	16	Roque Saenz Peña - Salta	Lte. Chaco/Santiago del Estero - El Caburé	8	69,0	331.200	01/11/2017			+
43	2	76		SAN JUAN	40	San Juan - SJ Jáchal	Albardón - Talacasto		45,0	405.000	01/11/2017			+
43	2	83		CORDOBA	158	San Francisco - Río Cuarto	Villa María - Gral. Deheza	8	57,0	1.282.500		31/10/2019		+
43	2	84	51 14	CORDOBA	158	San Francisco - Río Cuarto	Gral. Deheza - Rio Cuarto	8	60,0	1.350.000	01/11/2017	31/10/2019	U	لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
						Obras de Seguridad sobre Calzada Existente-Ruta Segura				3.796.200				
						Ejecución de Obras de Mejora de la Seguridad Vial-Ruta Segura				3.796.200				
						Ejecución de Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial								
	1	-	•	J		Ejecución de Obras Especiales de Acceso a Puertos	T		1	T		a. 1: - 1	l .	
44	1	1		BUENOS AIRES	9	Buenos Aires - Rosario	Int. R.N.№12 - Int. R.P.№41	8	69,0	724.500		31/10/2018		+
44	1	2		BUENOS AIRES	9	Buenos Aires - Rosario	Int. R.P.№41 - Int. R.P.№90	8	91,0	955.500		31/10/2018		+
44	1	3		SANTA FE	9	Buenos Aires - Rosario	Int. R.P.№90 - Int. R.N.№A008	8	41,0	430.500		31/10/2018		+
44	1	4		SANTA FE	9	Rosario - Cañada Gómez	Int. R.N.№A008 - Int. R.N.№A012	8	17,0	178.500		31/10/2018		+
44	1	11		INTERPROVINCIAL	16	Lte. Corrientes/Chaco - Makalle.	Distribuidor Acceso a Barranqueras	8	1,0	833	01/11/2017			$\coprod$
44	1	12		CHACO	16	Rehabilitación de Av. de Acc. a Barranqueras		8		67.500		02/05/2018		$\perp \perp \downarrow$
44	1	13	51 22	CHACO	Varias	Playa de Estacionamiento para Camiones		8		52.500	01/11/2017	02/05/2018	0	
						Figureián de Obras Especiales de Assess a Buertos				2 400 922				

Ejecución de Obras Especiales de Acceso a Puertos 2.409.833

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2017)

Pr Sp	Ру	Ob	UB Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Estado	Obs.
					Ejecución de Obras Especiales de Circunvalación y Variantes			T .		ı			
44 2	2 4	4 !	51 6 BUENOS AIRES	5	Luján - Carlos Casares	Bypass Luján	8	9,0	750.000	01/11/2017	31/10/2019	0	
44 2	2 5	5 !	51 50 MENDOZA	7	Autopista R.N. № 7 de Los Andes	Variante Uspallata	8	6,0	375.000	01/11/2017	31/10/2019	0	
44 2	2 7	7 !	51 14 CORDOBA	38	Autopista R.N.№ 38 de Las Sierras	Int. R.N.Nº20 - Dique San Roque	8	8,0	1.500.000	01/11/2017	31/10/2019	0	
44 2	2 8	8 !	51 14 CORDOBA	A019	Anillo Córdoba	Sección II	8	10,0	3.000.000	01/11/2017	31/10/2019	0	
44 2	2 9	9 !	51 58 NEUQUEN	40	Circunvalación Villa Angostura	Circunvalación Villa Angostura	8	5,0	728.994	20/04/2017	19/04/2019	6	
44 2	2 10	0 !	51 14 CORDOBA	A005	Circunvalación Río Cuarto	Int. R.N.Nº36 - Int. R.N.Nº8	8	17,0	773.500	01/11/2017	31/10/2019	0	
					Ejecución de Obras Especiales de Circunvalación y Variantes  Ejecución de Obras Especiales de Puentes Medianos				7.127.494				
44 4	1	1 !	51 38 JUJUY	Vs.	Construcción de puente s/Río Grande		8	1,0	236.169	01/11/2017	31/10/2019	0	
		_			Ejecución de Obras Especiales de Puentes Medianos  Ejecución de Obras Especiales de Túneles				236.169				
44 6	5 1	1 !	51 50 MENDOZA	7	Autopista R.N.№7 de Los Andes	Túneles Libertadores y Caracoles	8	4,0	3.000.000	01/11/2017	31/10/2019	0	
					Ejecución de Obras Especiales de Túneles  Ejecución de Obras Especiales de Autopistas del Área Metropolitana de Bue				3.000.000				
44 7	7 1	1 !	51 6 BUENOS AIRES	P8	San Miguel - Pilar	Buen Ayre - Pilar - R.P.№202 - R.P.№197	8	4,0	450.000	01/11/2017	31/10/2019	0	
44 7	7 2	2 !	51 6 BUENOS AIRES		Acceso Ricchieri - Puente La Noria	Puente La Noria (Vinculación de R.N.N°A001 con Camino Negro)	8		1.371.038	17/02/2014	18/05/2018	6	
44 8	3 1	1 !	51 50 MENDOZA	7	Ejecución de Obras Especiales de Autopistas del Área Metropolitana de Bue  Ejecución de Obras Especiales de Seguridad en Montaña  Autopista R.N.Nº7 de Los Andes	Potrerillos - Uspallata	17	45,0	900.000	01/11/2017	31/10/2019	0	
44 8	3 2	2 !	51 50 MENDOZA	7	Autopista R.N.№7 de Los Andes	Uspallata - Las Cuevas	17	77,0	1.500.000	01/11/2017	31/10/2019	0	
	_				Ejecución de Obras Especiales de Seguridad en Montaña  Ejecución de Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial  Ejecución de Obras de Pavimentación  Ejecución de Obras de Pavimentación de Camino Existente				2.400.000 16.994.534				
45 1		_	1 1	1	1			ı					
	L 1	1 !	51 50 MENDOZA	40	Ranquil Norte - La Pasarela		8	46,0	1.035.000	01/11/2017	02/05/2019	0	
45 1	l 1	1 !	51 50 MENDOZA	149	Uspallata - Int. R.N.№153		8	30,0	315.000	01/11/2017	02/05/2019	0	
45 1 45 1	L 2 L 3		51 50 MENDOZA 51 26 CHUBUT	149 259	Uspallata - Int. R.N.№153 Trevelin - Int. R.P.№17	Trevelin - Paso Intl. Futaleufú	8	30,0 6,0	315.000 63.000	01/11/2017 01/11/2017	02/05/2019 02/05/2019	0	
45 1 45 1 45 1	L 2 L 3		51 50 MENDOZA	149	Uspallata - Int. R.N.№153  Trevelin - Int. R.P.№17  Chilecito - Tinogasta	Trevelin - Paso Intl. Futaleufú Fin de pavimento - Inicio de pavimento	8	30,0	315.000 63.000 100.000	01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017	02/05/2019 02/05/2019	0	
45 1 45 1 45 1	L 1 3 L 4	4	51 50 MENDOZA 51 26 CHUBUT 51 10 CATAMARCA	149 259	Uspallata - Int. R.N.№153  Trevelin - Int. R.P.№17  Chilecito - Tinogasta  Ejecución de Obras de Pavimentación de Camino Existente  Ejecución de Obras de Repavimentación	Fin de pavimento - Inicio de pavimento	8	30,0 6,0 10,0	315.000 63.000 100.000 <b>1.513.000</b>	01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017	02/05/2019 02/05/2019 31/10/2018	0	
45 1 45 1 45 1	1 2 3 3 4 4 5 1 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	4	51 50 MENDOZA 51 26 CHUBUT 51 10 CATAMARCA 51 26 CHUBUT	149 259 78	Uspallata - Int. R.N.№153  Trevelin - Int. R.P.№17  Chilecito - Tinogasta  Ejecución de Obras de Pavimentación de Camino Existente  Ejecución de Obras de Repavimentación  Puerto Madryn - Trelew	Fin de pavimento - Inicio de pavimento  R.N.NºA010 (Acceso a Puerto Madryn)	8 8 8	30,0 6,0	315.000 63.000 100.000 <b>1.513.000</b> 575.518	01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/03/2017	02/05/2019 02/05/2019 31/10/2018 30/10/2018	0 0 0	
45 1 45 1 45 1 45 5 45 5 45 5	1 2 3 3 4 4 5 5 1 5 2 5 9 9 9 9	4	51 50 MENDOZA 51 26 CHUBUT 51 10 CATAMARCA 51 26 CHUBUT 51 82 SANTA FE	149 259 78 3 11	Uspallata - Int. R.N.№153  Trevelin - Int. R.P.№17  Chilecito - Tinogasta  Ejecución de Obras de Pavimentación de Camino Existente  Ejecución de Obras de Repavimentación  Puerto Madryn - Trelew  Accesos a Puertos de Rosario	Fin de pavimento - Inicio de pavimento  R.N.NºA010 (Acceso a Puerto Madryn)  Travesía Urbana por Timbúes	8 8 8 8	30,0 6,0 10,0 64,3 2,0	315.000 63.000 100.000 <b>1.513.000</b> 575.518 75.000	01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/03/2017 01/03/2017	02/05/2019 02/05/2019 31/10/2018 30/10/2018 31/10/2018	0 0 0 0	
45 1 45 1 45 1 45 5 45 5 45 5 45 5	1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 5 5 2 5 3 5 4 4 5 6 4 1	4	51 50 MENDOZA 51 26 CHUBUT 51 10 CATAMARCA 51 26 CHUBUT 51 82 SANTA FE 51 86 SGO DEL ESTERO	149 259 78 3 11 16	Uspallata - Int. R.N.№153  Trevelin - Int. R.P.№17  Chilecito - Tinogasta  Ejecución de Obras de Pavimentación de Camino Existente  Ejecución de Obras de Repavimentación  Puerto Madryn - Trelew  Accesos a Puertos de Rosario  Roque Saenz Peña - Salta	Fin de pavimento - Inicio de pavimento  R.N.NºA010 (Acceso a Puerto Madryn)	8 8 8 8	30,0 6,0 10,0 64,3 2,0 54,0	315.000 63.000 100.000 <b>1.513.000</b> 575.518 75.000 259.200	01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/03/2017 01/03/2017 01/11/2017	02/05/2019 02/05/2019 31/10/2018 30/10/2018 31/10/2018 31/10/2018	0 0 0	
45 1 45 1 45 1 45 5 45 5 45 5 45 5	1 2 2 3 3 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 !	51 50 MENDOZA 51 26 CHUBUT 51 10 CATAMARCA  51 26 CHUBUT 51 26 CHUBUT 51 82 SANTA FE 51 86 SGO DEL ESTERO 51 86 SGO DEL ESTERO	149 259 78 3 11 16	Uspallata - Int. R.N.№153  Trevelin - Int. R.P.№17  Chilecito - Tinogasta  Ejecución de Obras de Pavimentación de Camino Existente  Ejecución de Obras de Repavimentación  Puerto Madryn - Trelew  Accesos a Puertos de Rosario  Roque Saenz Peña - Salta  Roque Saenz Peña - Salta	Fin de pavimento - Inicio de pavimento  R.N.NºA010 (Acceso a Puerto Madryn)  Travesía Urbana por Timbúes  El Caburé - Monte Quemado  Monte Quemado - Lte. SE/Cc	8 8 8 8 5 5 5	30,0 6,0 10,0 64,3 2,0 54,0 43,0	315.000 63.000 100.000 <b>1.513.000</b> 575.518 75.000 259.200 206.400	01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/03/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017	02/05/2019 02/05/2019 31/10/2018 30/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018	0 0 0 0	
45 1 45 1 45 1 45 5 45 5 45 5 45 5 45 5	1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 !	51 50 MENDOZA 51 26 CHUBUT 51 10 CATAMARCA 51 26 CHUBUT 51 26 CHUBUT 51 82 SANTA FE 51 86 SGO DEL ESTERO 51 86 SGO DEL ESTERO	149 259 78 3 11 16	Uspallata - Int. R.N.№153  Trevelin - Int. R.P.№17  Chilecito - Tinogasta  Ejecución de Obras de Pavimentación de Camino Existente  Ejecución de Obras de Repavimentación  Puerto Madryn - Trelew  Accesos a Puertos de Rosario  Roque Saenz Peña - Salta  Roque Saenz Peña - Salta  Roque Saenz Peña - Salta	R.N.NºA010 (Acceso a Puerto Madryn)  Travesía Urbana por Timbúes  El Caburé - Monte Quemado  Monte Quemado - Lte. SE/Cc  El Quebrachal - El Tunal	5 5 5 5	30,0 6,0 10,0 64,3 2,0 54,0 43,0 40,0	315.000 63.000 100.000 <b>1.513.000</b> 575.518 75.000 259.200 206.400 180.000	01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/03/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017	02/05/2019 02/05/2019 31/10/2018 30/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018	0 0 0 0	
45 1 45 1 45 1 45 5 45 5 45 5 45 5 45 5	1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7	1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 !	51 50 MENDOZA 51 26 CHUBUT 51 10 CATAMARCA  51 26 CHUBUT 51 82 SANTA FE 51 86 SGO DEL ESTERO 51 86 SGO DEL ESTERO 51 66 SALTA 51 66 SALTA	149 259 78 3 11 16 16	Uspallata - Int. R.N.№153  Trevelin - Int. R.P.№17  Chilecito - Tinogasta  Ejecución de Obras de Pavimentación de Camino Existente  Ejecución de Obras de Repavimentación  Puerto Madryn - Trelew  Accesos a Puertos de Rosario  Roque Saenz Peña - Salta  Roque Saenz Peña - Salta  Roque Saenz Peña - Salta	R.N.NºA010 (Acceso a Puerto Madryn)  Travesía Urbana por Timbúes  El Caburé - Monte Quemado  Monte Quemado - Lte. SE/Cc  El Quebrachal - El Tunal  El Tunal - Int. RN 9/34	5 5 5 5 5	30,0 6,0 10,0 64,3 2,0 54,0 43,0 40,0 58,0	315.000 63.000 100.000 <b>1.513.000</b> 575.518 75.000 259.200 206.400 180.000 261.000	01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/03/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017	02/05/2019 02/05/2019 31/10/2018 30/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018	6 0 0	
45 1 45 1 45 1 45 5 45 5 45 5 45 5 45 5	1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 !	51 50 MENDOZA 51 26 CHUBUT 51 10 CATAMARCA  51 26 CHUBUT 51 82 SANTA FE 51 86 SGO DEL ESTERO 51 86 SGO DEL ESTERO 51 66 SALTA 51 66 SALTA 51 70 SAN JUAN	3 11 16 16 16	Uspallata - Int. R.N.№153  Trevelin - Int. R.P.№17  Chilecito - Tinogasta  Ejecución de Obras de Pavimentación de Camino Existente  Ejecución de Obras de Repavimentación  Puerto Madryn - Trelew  Accesos a Puertos de Rosario  Roque Saenz Peña - Salta  San Juan - SJ Jáchal	R.N.NºA010 (Acceso a Puerto Madryn)  Travesía Urbana por Timbúes  El Caburé - Monte Quemado  Monte Quemado - Lte. SE/Cc  El Quebrachal - El Tunal	8 8 8 8 5 5 5 5 5 5	30,0 6,0 10,0 64,3 2,0 54,0 43,0 40,0	315.000 63.000 100.000 <b>1.513.000</b> 575.518 75.000 259.200 206.400 180.000	01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/03/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017	02/05/2019 02/05/2019 31/10/2018 30/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 02/05/2019	6 0 0	
45 1 45 1 45 1 45 5 45 5 45 5 45 5 45 5	1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	51 50 MENDOZA 51 26 CHUBUT 51 10 CATAMARCA  51 26 CHUBUT 51 82 SANTA FE 51 86 SGO DEL ESTERO 51 86 SGO DEL ESTERO 51 66 SALTA 51 70 SAN JUAN 51 70 SAN JUAN	3 11 16 16 16 40	Uspallata - Int. R.N.№153  Trevelin - Int. R.P.№17  Chilecito - Tinogasta  Ejecución de Obras de Pavimentación de Camino Existente  Ejecución de Obras de Repavimentación  Puerto Madryn - Trelew  Accesos a Puertos de Rosario  Roque Saenz Peña - Salta  San Juan - SJ Jáchal  Iglesia - Agua Negra	Fin de pavimento - Inicio de pavimento  R.N.NºA010 (Acceso a Puerto Madryn)  Travesía Urbana por Timbúes  El Caburé - Monte Quemado  Monte Quemado - Lte. SE/Cc  El Quebrachal - El Tunal  El Tunal - Int. RN 9/34  Talacasto - Int. R.N.Nº150	8 8 8 8 5 5 5 5 5 5 5	30,0 6,0 10,0 64,3 2,0 54,0 43,0 40,0 58,0 90,0	315.000 63.000 100.000 <b>1.513.000</b> 575.518 75.000 259.200 206.400 180.000 261.000 810.000	01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/03/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 26/05/2016	02/05/2019 02/05/2019 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 02/05/2019 25/11/2017	6 0 0	
45 1 45 1 45 1 45 1 45 5 45 5 45 5 45 5	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 5 9 5 10 5 11 1	1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	51 50 MENDOZA 51 26 CHUBUT 51 10 CATAMARCA  51 26 CHUBUT 51 82 SANTA FE 51 86 SGO DEL ESTERO 51 86 SGO DEL ESTERO 51 66 SALTA 51 66 SALTA 51 70 SAN JUAN	149 259 78 3 11 16 16 16 40 150	Uspallata - Int. R.N.№153  Trevelin - Int. R.P.№17  Chilecito - Tinogasta  Ejecución de Obras de Pavimentación de Camino Existente  Ejecución de Obras de Repavimentación  Puerto Madryn - Trelew  Accesos a Puertos de Rosario  Roque Saenz Peña - Salta  San Juan - SJ Jáchal	R.N.NºA010 (Acceso a Puerto Madryn)  Travesía Urbana por Timbúes  El Caburé - Monte Quemado  Monte Quemado - Lte. SE/Cc  El Quebrachal - El Tunal  El Tunal - Int. RN 9/34  Talacasto - Int. R.N.Nº150  Las Flores - Peñasquito	8 8 8 8 5 5 5 5 5 5 5 5	30,0 6,0 10,0 64,3 2,0 54,0 43,0 40,0 58,0 90,0 25,5	315.000 63.000 100.000 <b>1.513.000</b> 575.518 75.000 259.200 206.400 180.000 261.000	01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/03/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017	02/05/2019 02/05/2019 31/10/2018 30/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 02/05/2019	6 0 0 0 0 0 0 0	
45 1 45 1 45 1 45 1 45 5 45 5 45 5 45 5	1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 5 5 9 5 1 C 5 1 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1	1	51 50 MENDOZA 51 26 CHUBUT 51 10 CATAMARCA  51 26 CHUBUT 51 82 SANTA FE 51 86 SGO DEL ESTERO 51 86 SGO DEL ESTERO 51 66 SALTA 51 66 SALTA 51 70 SAN JUAN 51 70 SAN JUAN 51 70 SAN JUAN 51 42 LA PAMPA	3 11 16 16 16 40 150	Uspallata - Int. R.N.№153  Trevelin - Int. R.P.№17  Chilecito - Tinogasta  Ejecución de Obras de Pavimentación de Camino Existente  Ejecución de Obras de Repavimentación  Puerto Madryn - Trelew  Accesos a Puertos de Rosario  Roque Saenz Peña - Salta  San Juan - SJ Jáchal  Iglesia - Agua Negra  Neuquén - Dique Ballester	R.N.NºA010 (Acceso a Puerto Madryn)  Travesía Urbana por Timbúes  El Caburé - Monte Quemado  Monte Quemado - Lte. SE/Cc  El Quebrachal - El Tunal  El Tunal - Int. RN 9/34  Talacasto - Int. R.N.Nº150  Las Flores - Peñasquito	5 5 5 5 5 5 5 5	30,0 6,0 10,0 64,3 2,0 54,0 43,0 40,0 58,0 90,0 25,5 19,0	315.000 63.000 100.000 <b>1.513.000</b> 575.518 75.000 259.200 206.400 180.000 261.000 810.000 154.892 199.500	01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/03/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017	02/05/2019 02/05/2019 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 02/05/2019 25/11/2017 02/05/2019 31/10/2018	6 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
45 1 45 1 45 1 45 1 45 5 45 5	+	1	51 50 MENDOZA 51 26 CHUBUT 51 10 CATAMARCA  51 26 CHUBUT 51 82 SANTA FE 51 86 SGO DEL ESTERO 51 86 SGO DEL ESTERO 51 66 SALTA 51 66 SALTA 51 70 SAN JUAN 51 70 SAN JUAN 51 58 NEUQUEN	149 259 78 3 11 16 16 16 40 150 151 152	Uspallata - Int. R.N.№153  Trevelin - Int. R.P.№17  Chilecito - Tinogasta  Ejecución de Obras de Pavimentación de Camino Existente  Ejecución de Obras de Repavimentación  Puerto Madryn - Trelew  Accesos a Puertos de Rosario  Roque Saenz Peña - Salta  Neuque Saenz Peña - Salta  San Juan - SJ Jáchal  Iglesia - Agua Negra  Neuquén - Dique Ballester  Int. R.N. 143 - Puelches	Fin de pavimento - Inicio de pavimento  R.N.NºA010 (Acceso a Puerto Madryn)  Travesía Urbana por Timbúes  El Caburé - Monte Quemado  Monte Quemado - Lte. SE/Cc  El Quebrachal - El Tunal  El Tunal - Int. RN 9/34  Talacasto - Int. R.N.Nº150  Las Flores - Peñasquito  Int. R.P.Nº7 - Int. R.N.Nº22	5 5 5 5 5 5 5 5 5	30,0 6,0 10,0 64,3 2,0 54,0 43,0 40,0 58,0 90,0 25,5 19,0	315.000 63.000 100.000 1.513.000 575.518 75.000 259.200 206.400 180.000 261.000 810.000 154.892 199.500	01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/03/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 26/05/2016 01/11/2017 01/11/2017	02/05/2019 02/05/2019 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 02/05/2019 25/11/2017 02/05/2019 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018	6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
45 1 45 1 45 1 45 1 45 5 45 5	15	1	51 50 MENDOZA 51 26 CHUBUT 51 10 CATAMARCA  51 26 CHUBUT 51 82 SANTA FE 51 86 SGO DEL ESTERO 51 86 SGO DEL ESTERO 51 66 SALTA 51 66 SALTA 51 70 SAN JUAN 51 70 SAN JUAN 51 70 SAN JUAN 51 58 NEUQUEN 51 42 LA PAMPA 51 50 MENDOZA	3 11 16 16 16 40 150 151 152 146	Uspallata - Int. R.N.№153  Trevelin - Int. R.P.№17  Chilecito - Tinogasta  Ejecución de Obras de Pavimentación de Camino Existente  Ejecución de Obras de Repavimentación  Puerto Madryn - Trelew  Accesos a Puertos de Rosario  Roque Saenz Peña - Salta  Iglesia - Agua Negra  Neuquén - Dique Ballester  Int. R.N. 143 - Puelches  Monte Coman - San Rafael R.N. № 143	Fin de pavimento - Inicio de pavimento  R.N.NºA010 (Acceso a Puerto Madryn)  Travesía Urbana por Timbúes  El Caburé - Monte Quemado  Monte Quemado - Lte. SE/Cc  El Quebrachal - El Tunal  El Tunal - Int. RN 9/34  Talacasto - Int. R.N.Nº150  Las Flores - Peñasquito  Int. R.P.Nº7 - Int. R.N.Nº22	8 8 8 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	30,0 6,0 10,0 64,3 2,0 54,0 43,0 40,0 58,0 90,0 25,5 19,0	315.000 63.000 100.000 1.513.000 575.518 75.000 259.200 206.400 180.000 810.000 154.892 199.500 409.500	01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017	02/05/2019 02/05/2019 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 02/05/2019 25/11/2017 02/05/2019 31/10/2018	6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
45 1 45 1 45 1 45 1 45 5 45 5	5 15	1	51 50 MENDOZA 51 26 CHUBUT 51 10 CATAMARCA  51 26 CHUBUT 51 82 SANTA FE 51 86 SGO DEL ESTERO 51 66 SALTA 51 66 SALTA 51 70 SAN JUAN 51 70 SAN JUAN 51 58 NEUQUEN 51 42 LA PAMPA 51 50 MENDOZA 51 38 JUJUY	149 259 78 3 11 16 16 16 40 150 151 152 146 66	Uspallata - Int. R.N.№153  Trevelin - Int. R.P.№17  Chilecito - Tinogasta  Ejecución de Obras de Pavimentación de Camino Existente  Ejecución de Obras de Repavimentación  Puerto Madryn - Trelew  Accesos a Puertos de Rosario  Roque Saenz Peña - Salta  Int. R.N. 143 - Puelches  Monte Coman - San Rafael R.N. № 143  Int. R.N. № 34 - Int. R.N.№9	Fin de pavimento - Inicio de pavimento  R.N.NºA010 (Acceso a Puerto Madryn)  Travesía Urbana por Timbúes  El Caburé - Monte Quemado  Monte Quemado - Lte. SE/Cc  El Quebrachal - El Tunal  El Tunal - Int. RN 9/34  Talacasto - Int. R.N.Nº150  Las Flores - Peñasquito  Int. R.P.Nº7 - Int. R.N.Nº22	8 8 8 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	30,0 6,0 10,0 64,3 2,0 54,0 43,0 40,0 58,0 90,0 25,5 19,0	315.000 63.000 100.000 1.513.000 575.518 75.000 259.200 206.400 180.000 810.000 154.892 199.500 409.500 50.000	01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017	02/05/2019 02/05/2019 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 02/05/2019 25/11/2017 02/05/2019 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018	6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
45 1 45 1 45 1 45 5 45 5	5 15	1	51 50 MENDOZA 51 26 CHUBUT 51 10 CATAMARCA  51 26 CHUBUT 51 82 SANTA FE 51 86 SGO DEL ESTERO 51 66 SALTA 51 70 SAN JUAN 51 70 SAN JUAN 51 70 SAN JUAN 51 58 NEUQUEN 51 42 LA PAMPA 51 38 JUJUY 51 42 LA PAMPA	149 259 78 3 11 16 16 16 40 150 151 152 146 66 35	Uspallata - Int. R.N.№153  Trevelin - Int. R.P.№17  Chilecito - Tinogasta  Ejecución de Obras de Pavimentación de Camino Existente  Ejecución de Obras de Repavimentación  Puerto Madryn - Trelew  Accesos a Puertos de Rosario  Roque Saenz Peña - Salta  Int. R.N. 143 - Puelches  Monte Coman - San Rafael R.N. № 143  Int. R.N. № 34 - Int. R.N.№9  Winifreda - Castex	Fin de pavimento - Inicio de pavimento  R.N.NºA010 (Acceso a Puerto Madryn)  Travesía Urbana por Timbúes  El Caburé - Monte Quemado  Monte Quemado - Lte. SE/Cc  El Quebrachal - El Tunal  El Tunal - Int. RN 9/34  Talacasto - Int. R.N.Nº150  Las Flores - Peñasquito  Int. R.P.Nº7 - Int. R.N.Nº22  Km. 353,63  Km 370 - km 404	8 8 8 8 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	30,0 6,0 10,0 64,3 2,0 54,0 43,0 40,0 58,0 90,0 25,5 19,0 109,0	315.000 63.000 100.000 1.513.000 575.518 75.000 259.200 206.400 180.000 261.000 810.000 154.892 199.500 409.500 50.000 350.000	01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/03/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017 01/11/2017	02/05/2019 02/05/2019 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 02/05/2019 25/11/2017 02/05/2019 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2019 31/10/2019	6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	A

Pr	Sp	)	Ру С	Ob UB	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Estado	Obs.
							Total Ejecución de Obras de Repavimentación				4.191.725				
							Ejecución de Obras de Pavimentación				5.704.725				
							Fortalecimiento de la Red Nacional Vial a través de Nuevas Rutas y Caminos Construcción de Nuevas Rutas de Alto Tránsito								
4	46	1	1	51 30	ENTRE RIOS	12	Ceibas - Paraná (Acceso sur Paraná)		8	3,0	90.000	01/11/2017	31/10/2019	0	
							Total Construcción de Nuevas Rutas de Alto Tránsito				90.000				
							Construcción de Camino de Acceso desde Rutas Troncales								
4	46	3	1	51 90	TUCUMAN	38	Rotonda de Acceso a Alberdi		8		30.000	01/11/2017	31/10/2018	0	
4	46	3	2	51 6	BUENOS AIRES	9	Int. R.N.№12 - Int. R.P.№41 (Acceso a Parque Industrial y Puertos de Zárate)		8		100.000	01/11/2017	02/05/2019	0	
							Total Construcción de Camino de Acceso desde Rutas Troncales				130.000				
							Total Fortalecimiento de la Red Nacional Vial a través de Nuevas Rutas y Caminos				220.000				
							Total Proyectos Dirección Nacional de Vialidad				254.199.709				

CUADRO E
INVERSIÓN REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 30/06/2017
(en millones de \$)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	11.248,6	11.455,7	4.956,5	2.860,6	11,0%
Provincia de Buenos Aires	16.575,7	16.190,6	7.943,4	6.646,5	25,6%
Provincia de Catamarca	305,3	286,7	78,6	77,1	0,3%
Provincia de Córdoba	2.581,8	1.573,9	938,2	751,8	2,9%
Provincia de Corrientes	787,5	739,4	495,8	434,2	1,7%
Provincia del Chaco	1.207,3	1.221,8	556,0	535,4	2,1%
Provincia del Chubut	1.791,2	1.297,5	704,3	671,3	2,6%
Provincia de Entre Ríos	1.396,2	1.087,2	697,5	659,0	2,5%
Provincia de Formosa	691,9	760,4	479,6	456,5	1,8%
Provincia de Jujuy	1.901,9	1.342,7	546,9	532,5	2,1%
Provincia de La Pampa	628,9	356,2	183,2	182,3	0,7%
Provincia de La Rioja	828,2	778,8	591,8	514,3	2,0%
Provincia de Mendoza	1.879,3	1.998,4	1.195,1	981,7	3,8%
Provincia de Misiones	551,9	574,6	450,6	444,1	1,7%
Provincia del Neuquén	1.585,0	1.290,9	459,5	441,2	1,7%
Provincia de Río Negro	3.417,3	3.007,6	2.007,6	1.613,6	6,2%
Provincia de Salta	742,5	747,7	656,0	618,7	2,4%
Provincia de San Juan	1.047,3	769,4	423,5	310,4	1,2%
Provincia de San Luis	735,2	617,5	488,8	398,5	1,5%
Provincia de Santa Cruz	277,4	254,0	103,7	76,6	0,3%
Provincia de Santa Fe	1.720,7	1.284,8	1.090,6	969,5	3,7%
Provincia de Santiago del Estero	249,0	276,5	188,8	174,2	0,7%
Provincia de Tucumán	869,1	703,6	354,3	326,9	1,3%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	530,2	787,6	536,2	529,7	2,0%
Interprovincial	5.697,7	8.764,7	4.684,9	3.531,0	13,6%
Nacional	5.794,2	6.411,3	1.318,9	1.047,6	4,0%
Binacional	334,7	334,7	0,0	0,0	0,0%
No Clasificado	98,6	165,6	146,7	140,0	0,5%
Total Inversión Real Directa	65.474,6	65.079,8	32.276,9	25.925,3	100,0%

CUADRO F

MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCIÓN AL 30/06/2017

(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Presidencia de la Nación	168,3	241,6	73,3	43,6%
Jefatura de Gabinete de Ministros	76,5	166,5	90,0	117,7%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	32.975,2	35.302,1	2.326,9	7,1%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	10,8	517,5	506,7	4695,5%
Ministerio de Seguridad	97,2	204,1	106,9	109,9%
Ministerio de Defensa	11,4	21,4	10,0	87,6%
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas	6,8	6,8	0,0	0,0%
Ministerio de Producción	854,5	1.063,5	208,9	24,4%
Ministerio de Agroindustria	633,2	930,7	297,5	47,0%
Ministerio de Turismo	22,2	22,2	0,0	0,0%
Ministerio de Transporte	8.402,5	10.257,0	1.854,5	22,1%
Ministerio de Energía y Minería	19.656,3	13.956,4	-5.700,0	-29,0%
Ministerio de Comunicaciones	839,2	802,7	-36,5	-4,3%
Ministerio de Educación y Deportes	8.815,3	9.560,8	745,5	8,5%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	54,9	109,9	55,0	100,1%
Ministerio de Cultura	16,6	20,1	3,5	21,1%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	177,4	248,0	70,6	39,8%
Ministerio de Salud	470,1	512,7	42,5	9,0%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	1.794,2	2.224,4	430,2	24,0%
Ministerio de Desarrollo Social	90,1	258,3	168,2	186,6%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	58.670,0	73.099,8	14.429,8	24,6%
Total Transferencias de Capital	133.842,9	149.526,4	15.683,5	11,7%

CUADRO G
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCIÓN AL 30/06/2017
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Presidencia de la Nación	168,3	241,6	127,4	127,4	52,7%
Jefatura de Gabinete de Ministros	76,5	166,5	126,3	126,3	75,9%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	32.975,2	35.302,1	21.690,8	21.471,6	60,8%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	10,8	517,5	100,0	100,0	19,3%
Ministerio de Seguridad	97,2	204,1	113,8	111,8	54,8%
Ministerio de Defensa	11,4	21,4	20,3	20,3	94,6%
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas	6,8	6,8	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Producción	854,5	1.063,5	669,6	669,6	63,0%
Ministerio de Agroindustria	633,2	930,7	478,7	471,2	50,6%
Ministerio de Turismo	22,2	22,2	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Transporte	8.402,5	10.257,0	5.388,3	5.289,4	51,6%
Ministerio de Energía y Minería	19.656,3	13.956,4	4.799,3	4.446,9	31,9%
Ministerio de Comunicaciones	839,2	802,7	195,8	164,7	20,5%
Ministerio de Educación y Deportes	8.815,3	9.560,8	4.930,8	4.930,8	51,6%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	54,9	109,9	52,9	52,9	48,1%
Ministerio de Cultura	16,6	20,1	4,5	4,1	20,2%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	177,4	248,0	73,4	73,4	29,6%
Ministerio de Salud	470,1	512,7	211,8	187,5	36,6%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	1.794,2	2.224,4	1.355,2	1.355,2	60,9%
Ministerio de Desarrollo Social	90,1	258,3	201,7	201,7	78,1%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	58.670,0	73.099,8	26.335,6	26.335,6	36,0%
Total Transferencias de Capital	133.842,9	149.526,4	66.876,2	66.140,2	44,2%

CUADRO H
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 30/06/2017
(en millones de \$)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	16.748,5	23.062,7	18.045,2	17.977,8	27,2%
Provincia de Buenos Aires	27.029,4	24.855,1	6.871,7	6.744,9	10,2%
Provincia de Catamarca	2.277,2	2.240,9	1.136,4	1.132,3	1,7%
Provincia de Córdoba	4.851,7	6.396,0	3.121,7	3.065,8	4,6%
Provincia de Corrientes	2.655,5	3.272,7	985,5	978,5	1,5%
Provincia del Chaco	4.149,8	4.062,6	2.581,7	2.552,6	3,9%
Provincia del Chubut	1.232,1	1.216,2	744,3	728,6	1,1%
Provincia de Entre Ríos	2.918,7	3.180,2	2.075,0	2.069,2	3,1%
Provincia de Formosa	2.934,4	3.068,6	2.103,4	2.071,0	3,1%
Provincia de Jujuy	3.438,1	2.908,6	1.255,7	1.258,8	1,9%
Provincia de La Pampa	1.067,3	1.200,6	643,9	642,7	1,0%
Provincia de La Rioja	3.116,5	2.948,3	1.830,2	1.806,5	2,7%
Provincia de Mendoza	2.518,6	2.892,9	1.443,0	1.438,9	2,2%
Provincia de Misiones	2.186,6	2.417,6	1.946,6	1.928,1	2,9%
Provincia del Neuquén	1.886,5	1.767,4	1.030,4	1.005,4	1,5%
Provincia de Río Negro	1.381,7	1.581,2	937,4	915,8	1,4%
Provincia de Salta	4.226,1	2.682,7	1.950,1	1.799,9	2,7%
Provincia de San Juan	2.316,8	4.036,0	1.984,7	1.955,1	3,0%
Provincia de San Luis	967,3	1.209,1	287,6	286,8	0,4%
Provincia de Santa Cruz	1.188,0	1.380,8	711,0	710,4	1,1%
Provincia de Santa Fe	5.631,9	4.947,3	2.299,6	2.248,4	3,4%
Provincia de Santiago del Estero	3.170,0	3.425,9	2.312,7	2.307,8	3,5%
Provincia de Tucumán	3.201,8	3.594,7	1.609,1	1.577,8	2,4%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	945,4	923,2	551,1	550,3	0,8%
Interprovincial	16.018,7	14.480,7	1.709,3	1.709,3	2,6%
Nacional	15.750,1	25.770,3	6.696,4	6.665,3	10,1%
No Clasificado	34,1	4,0	12,3	12,3	0,0%
Total Transferencias de Capital	133.842,9	149.526,4	66.876,2	66.140,2	100,0%

Cuadro I EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA Y LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, POR FINALIDAD Y FUNCIÓN AL 30/06/2017 (en millones de \$)

Finalidad/Función	Inversión Real Directa	Transferencias	Total
Administración Gubernamental			
Legislativa	36,4	0,0	36,4
Judicial	105,0	0,0	105,0
Dirección Superior Ejecutiva	260,7	0,0	260,7
Relaciones Exteriores	10,9	0,0	10,9
Relaciones Interiores	82,7	10.894,9	10.977,6
Administración Fiscal	37,1	0,0	37,1
Control de la Gestión Pública	2,1	0,0	2,1
Información y Estadística Básicas	48,4	0,0	48,4
Subtotal	583,3	10.894,9	11.478,1
Servicios de Defensa y Seguridad			
Defensa	90,9	14,0	104,9
Seguridad Interior	544,8	121,0	665,8
Sistema Penal	88,4	100,0	188,4
Inteligencia	0,1	0,0	0,1
Subtotal	724,2	235,0	959,1
Servicios Sociales			
Salud	112,9	340,9	453,8
Promoción y Asistencia Social	30,6	6.721,9	6.752,4
Seguridad Social	177,3	0,0	177,3
Educación y Cultura	869,6	5.653,5	6.523,1
Ciencia y Técnica	1.814,6	67,2	1.881,7
Trabajo	7,0	73,4	80,4
Vivienda y Urbanismo	1,3	10.446,0	10.447,3
Agua Potable y Alcantarillado	680,3	8.591,9	9.272,2
Subtotal	3.693,6	31.894,7	35.588,3
Servicios Económicos			
Energía, Combustibles y Minería	14,5	10.439,6	10.454,0
Comunicaciones	90,6	492,0	582,5
Transporte	19.846,6	9.511,0	29.357,6
Ecología y Medio Ambiente	137,7	1.448,8	1.586,6
Agricultura	335,0	539,7	874,7
Industria	186,9	550,6	737,5
Comercio, Turismo y Otros Servicios	308,3	134,0	442,3
Seguros y Finanzas	4,7	0,0	4,7
Subtotal	20.924,3	23.115,7	44.040,0
Total	25.925,3	66.140,2	92.065,6