

Seguimiento Físico Financiero

INVERSION PUBLICA NACIONAL Presupuesto de la Administración Nacional

Acumulado al Cuarto Trimestre 2017


INDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I: INVERSIÓN REAL DIRECTA	
<u>I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 31/12/2017</u>	3
1- Según Nivel Institucional	3
2- Según Fuente de Financiamiento	4
3- Según Ubicación Geográfica	4
<u>II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN</u>	5
<u>III- MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS</u>	9
CAPÍTULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
<u>I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 31/12/2017</u>	12
1- Según Nivel Institucional	12
2- Según Fuente de Financiamiento	13
3- Según Ubicación Geográfica	14
4- Según Beneficiario	14
<u>II- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>	15
CUADROS ANEXOS	
Cuadro A: Evolución del Crédito de la Inversión Real Directa al 31/12/2017	
Cuadro B: Ejecución de la Inversión Real Directa al 31/12/2017	
Cuadro C: Inversión Real Directa-Proyectos de Inversión al 31/12/2017	
Cuadro D: Dirección Nacional de Vialidad – Proyectos y Obras al 31/12/2017	
Cuadro E: Inversión Real Directa por Ubicación Geográfica al 31/12/2017	
Cuadro F: Modificaciones de las Transferencias de Capital por Jurisdicción al 31/12/2017	
Cuadro G: Transferencias de Capital por Jurisdicción al 31/12/2017	
Cuadro H: Transferencias de Capital por Ubicación Geográfica al 31/12/2017	
Cuadro I: Ejecución de Inversión Real Directa y Transferencias de Capital, por Finalidad y Función al 31/12/2017	

INTRODUCCIÓN

La Inversión Pública Nacional comprende las erogaciones destinadas a la adquisición o producción de bienes que incrementan el activo del Estado Nacional, Provincial y Municipal y de demás destinatarios de los fondos transferidos por la Administración Pública Nacional. Es decir, incluye la Inversión Real Directa (IRD) y las Transferencias de Capital (TC).


La Inversión Pública Nacional ejecutada al 31/12/17 alcanzó a \$185.406,0 millones, con la siguiente evolución nominal:



Medida en porcentaje del producto, la Inversión Pública Nacional presenta un comportamiento creciente. En este marco, para el ejercicio 2017, la inversión alcanzó a 1,9% del PBI, mientras que en 2008 resultó del 1,7%.¹

La Inversión Real Directa abarca la adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Pública Nacional, alcanzando al 31/12/17 un devengado de \$59.143,9 millones (89,9% del crédito vigente). Asimismo, la Administración Nacional realiza transferencias para gastos de capital, los cuales totalizaron \$126.262,1 millones, representando el 95,7% del crédito vigente:

¹ En el período 2008-2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio. La comparación es con el PBI de 2008 y 2017 a precios corrientes de dicho año, según Fuente INDEC al 13/03/18. Para el 2017 se considera el devengado al 17/01/18 y el promedio de los últimos cuatro trimestres publicados por el INDEC al 13/03/18.



A continuación, se expone un cuadro que resume el Crédito Inicial, el Crédito Vigente y la ejecución de la Inversión Pública Nacional al cierre del cuarto trimestre de 2017, desagregada por sus principales componentes:

**Cuadro N°1. Inversión Real Directa y Transferencias de Capital al 31/12/17 (en millones de \$)
Administración Nacional**


Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Inversión Real Directa (IRD)	65.474,6	65.797,9	59.143,9	31,9%	89,9%
Proyectos	51.315,5	47.961,2	45.198,4	24,4%	94,2%
Maquinarias, Equipos, Edificios y Otros	14.159,1	17.836,6	13.945,5	7,5%	78,2%
Transferencias de Capital	133.842,9	131.985,7	126.262,1	68,1%	95,7%
Inversión Pública Nacional	199.317,5	197.783,5	185.406,0	100,0%	93,7%

En lo que respecta a la Inversión Pública Nacional, se registró al 31/12/17 una ejecución del 93,7% del crédito vigente, representando las transferencias de capital el 68,1% del monto global ejecutado.

CAPÍTULO I: INVERSIÓN REAL DIRECTA

I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA

La Inversión Real Directa en 2017 alcanzó en el ejercicio 2017 a \$59.143,9 millones, conforme a la siguiente evolución:



La ejecución de la Inversión Real Directa registró una tasa de crecimiento anual acumulativa del 23,2% para el período 2008/2017. Por otro lado, en relación al producto, en 2008 la ejecución representó el 0,7% del PBI; mientras que para el ejercicio 2017 alcanzó a 0,6% del PBI².

1- Según Nivel Institucional

A continuación, se presenta un cuadro que muestra el comportamiento de la IRD al cierre del cuarto trimestre de 2017, por nivel institucional:

Cuadro N°2: Ejecución de la Inversión Real Directa al 31/12/17 (en millones de \$)

Nivel Institucional	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Administración Central	28.822,4	26.622,0	21.778,7	36,8%	81,8%
Organismos Descentralizados	35.684,7	38.211,5	36.793,2	62,2%	96,3%
Instituciones de Seguridad Social	967,4	964,4	572,0	1,0%	59,3%
Total	65.474,6	65.797,9	59.143,9	100,0%	89,9%

La ejecución de los Organismos Descentralizados representa el 62,2% del total de la inversión al cierre del cuarto trimestre. En la siguiente tabla se pueden observar las dependencias con mayor gasto devengado y la variación interanual en relación a idéntico período de 2016:

² En el período 2008-2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio. La comparación es con el PBI de 2008 y 2017 a precios corrientes de dicho año, según Fuente INDEC al 13/03/18. Para el 2017 se considera el devengado al 17/01/18 y el promedio de los últimos cuatro trimestres publicados por el INDEC al 13/03/18.

**Cuadro Nº 3: Ejecución de la Inversión Real Directa Comparada al 31/12 - Años 2016/2017 (en millones de pesos)
-Según nivel de ejecución 2017 -**

Organismo	Devengado 2016	Devengado 2017	Variación
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	23.554,3	29.987,9	27,3%
Ministerio de Transporte	3.992,9	11.537,9	189,0%
Comisión Nacional de Actividades Espaciales	1.677,5	2.011,0	19,9%
Ministerio de Educación	1.560,1	1.826,7	17,1%
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)	678,5	1.167,8	72,1%
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)	2.257,8	567,0	-74,9%
Subtotal	33.721,1	47.098,3	39,7%
Otros	9.492,3	12.045,6	26,9%
Total IRD	43.213,4	59.143,9	36,9%

Se aprecia en el cuadro precedente la preponderancia de la inversión a cargo de la DNV, seguida por la inversión en el Ministerio de Transporte, los proyectos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y el Ministerio de Educación.

2- Según Fuente de Financiamiento

Al considerarse las distintas fuentes de financiamiento se destaca que el 68,4% del gasto de la IRD se financió con Tesoro Nacional, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro Nº4 Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente Financiamiento al 31/12/2017 (en millones de \$)

Fuente de Financiamiento	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Tesoro Nacional	51.290,3	44.436,2	40.474,1	68,4%	91,1%
Financiamiento Externo	6.426,8	8.934,0	7.863,5	13,3%	14,3%
Transferencias Internas	3.432,3	4.839,9	4.818,5	8,1%	99,6%
Crédito Interno	0,1	3.910,2	3.482,3	5,9%	89,1%
Recursos Propios	1.288,4	1.863,5	1.300,6	2,2%	69,8%
Recursos Afectación Específica	3.036,7	1.814,1	1.205,0	2,0%	66,4%
TOTAL	65.474,6	65.797,9	59.143,9	100,0%	89,9%

La ejecución con **Tesoro Nacional** incluyó principalmente \$24.188,0 millones para proyectos viales, \$3.887,8 millones para proyectos del Ministerio de Transporte y \$1.374,2 millones para los proyectos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Con **Financiamiento Externo** (Crédito y Transferencias Externas) sobresalieron \$2.673,1 para Modernización de la Red de Transporte Ferroviario, \$1.374,2 millones para el proyecto Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos, \$944,4 millones para proyectos del ENOSHSA y \$742,2 millones para los proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad. Las **Transferencias Internas** se destinaron a la inversión vial por \$4.809,4 millones.

3- Según Ubicación Geográfica

La IRD abarca todo el territorio nacional, destacándose las erogaciones efectuadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Santa Fe, Córdoba y Mendoza que concentraron el 51,3% de la inversión total. En el caso de la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** (\$9.363,4 millones) debe considerarse que una gran cantidad de gastos registrados en CABA, no se ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción, tratándose de casos donde el domicilio de la firma contratista se ubica en esta jurisdicción mayormente.

En la provincia de **Buenos Aires** se ejecutaron \$12.177,4 millones, destacándose la inversión vial (\$7.572,8 millones) de la Dirección Nacional de Vialidad y la inversión del Ministerio de Transporte (\$1.528,3 millones). En la provincia de **Río Negro** se ejecutaron \$3.062,8 millones, siendo destacadas las inversiones en las Rutas Nacionales N°3, N°22 y N°23 y en los proyectos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. En la provincia de **Santa Fe** se ejecutaron \$1.943,5 millones, fundamentalmente en las Rutas Nacionales N°8, N°19, N°33, N°34 y N°A008 Avenida Circunvalación de Rosario y en la provincia de **Córdoba** \$1.916,6 millones con \$1.204,6 comprendidos en la inversión vial en las Rutas Nacionales N°8, 9, 19, 38, entre otras. Por último, en la provincia de **Mendoza** se ejecutaron \$1.858,4 millones, principalmente también para obras viales (\$1.749,9 millones), destacándose las acciones ejecutadas en las Rutas Nacionales N°40 y N°145.

II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

En el presente apartado se analiza la ejecución de los proyectos de inversión, considerando un subconjunto de iniciativas de gran envergadura, que representa el 36,5% del costo total de la cartera prevista para 2017:

Cuadro N° 5: Principales Proyectos de Inversión ordenados según Costo Total (en millones de pesos)

Organismo	Programas/Proyectos	Costo Total (CT)*	Devengado Ac. 31/12/16	Devengado 31/12/17	% Dev. Ac.2017 /CT
DNV	Construcción de Rutas	112.030,0	59.663,9	12.764,2	64,7%
DNV	Obras en Corredores Viales	52.463,3	19.179,3	7.090,9	50,1%
DNV	Proyectos CReMa	34.022,4	12.231,6	4.338,8	48,7%
DNV	Mantenimiento de Rutas	21.676,8	15.623,9	4.303,6	91,9%
Min. Transporte	Ferrocarril Roca, Ramal Constitución – La Plata	13.571,9	2.164,5	373,2	18,7%
CNEA	Reactor de Baja Potencia CAREM Fase II (**)	7.617,6	461,2	75,2	7,0%
CONAE	Misiones Satelitales (Etapa I y III)	6.747,9	4.396,70	1.567,4	88,4%
Min. Educación	Construcción de Jardines	4.503,5	425,3	1.102,8	33,9%
CNEA	Construcción Reactor RA-10	3.587,2	678,8	1.028,7	47,6%
Min. Transporte	Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos BIRF 7794	3.487,1	1.256,2	1.448,9	77,6%
Subtotal		259.707,72	116.081,40	34.093,7	57,8%
Total Proyectos		711.547,92	132.293,80	45.198,4	32,0%

(*) Última actualización de costo total de proyectos de inversión inicio del ejercicio 2017. (FOP 2017-2019)

(**) Cabe destacar que en el cuadro se informa la ejecución financiera correspondiente a gasto de capital, registrándose también ejecución bajo el concepto "Adelanto a Proveedores".

Como surge del cuadro, las obras de inversión de mayor envergadura, en promedio, ostentaron niveles de ejecución financiera del 57,8% del Costo Total. A continuación se describen los proyectos de inversión citados en el cuadro anterior, ordenados en función del organismo ejecutor:

Dirección Nacional de Vialidad (DNV):

La Dirección Nacional de Vialidad tiene a su cargo el mantenimiento y la rehabilitación de 39.938 kilómetros de la red troncal.

Construcción de Rutas: Representa la principal acción de inversión real directa que lleva a cabo la DNV, construyendo y rehabilitando rutas en toda la República Argentina. Al 31/12/17, en el marco del subprograma **Pasos Fronterizos y Corredores Viales de Integración**, estaba en ejecución en la Ruta Nacional N°51 el tramo Muñano – San Antonio de los Cobres, con 20,7 kilómetros en la provincia de Salta.

Adicionalmente, en el subprograma **Obras por Convenio con Provincias** estuvieron en ejecución obras en la Ruta Provincial N° 23, tramo Valcheta-Pilcaniyeu (45 kilómetros), tramo Ingeniero Jacobacci-Comallo (30 kilómetros) y tramo Comallo-Pilcaniyeu Viejo (54 kilómetros) en la provincia de Río Negro, y en la Ruta Nacional N° 149 tramo Las Flores-Iglesias (12,8 kilómetros) en la provincia de San Juan.

Por otra parte, al cierre del cuarto trimestre de 2017, en el marco del subprograma **Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes** estuvieron en ejecución las siguientes iniciativas: puente sobre río Batelito en Ruta Nacional N°12 (180 metros en la provincia de Corrientes), puente sobre río Malargüe en Ruta Nacional N° 40S (80 metros en la provincia de Mendoza), puente sobre Río Caraparí en la Ruta Nacional N° 34 (60 metros en la provincia de Salta), puente sobre Río Medina en la Ruta Nacional N° 38 (97 metros en la provincia de Tucumán), puente sobre Río Yacoraité I y II en la Ruta Nacional N°9 (380 metros en la provincia de Jujuy) y obras globales de puentes de menor volumen (150 metros en el ámbito nacional). Se finalizaron en el presente ejercicio 2017 el puente sobre Río Alisos en la Ruta Nacional N° 9 (880 metros en la provincia de Jujuy), puente sobre Río Aluminé en la Ruta Nacional N° 234 (1.195 metros en la provincia de Neuquén), puente sobre Arroyo El Gato en Ruta Nacional N° 35 (30 metros en la provincia de Córdoba) y obra de recuperación Puente Transbordador Nicolás Avellaneda (78 metros en la provincia de Buenos Aires).

En materia de **Mejoramiento y Reposición de Rutas** estuvieron en ejecución y aún no finalizaron obras en 2.106 kilómetros al cierre del cuarto trimestre, destacándose distintos tramos en las Rutas Nacionales N°3, 7, 8, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 38, 40, 50, 51, 60, 64, 75, 127, 158, 178 entre otras. Los kilómetros finalizados durante el año 2017 comprenden los siguientes tramos:

Cuadro N° 6: Ubicación de los Kilómetros Finalizados 31/12/17

Ruta	Tramo	Sección	Provincia	Longitud Km.
Varias	Rehabilitaciones Menores	Nacional		6,0
R.N.N°16	Tolloche – Esc. N°637	Km. 520,1 – 574	Salta	48,4
R.N.N°51	Campo Quijano – Chorrillos	Sección II Puente 2 (km.35,07)- Puente 3 (km.39,57)	Salta	4,5
R.N.N°7	Límite con Córdoba/San Luis – Límite con San Luis – Mendoza	Límite con Córdoba/San Luis (km.653,94)-Acceso a Fraga (km.730,97)	San Luis	76,81
R.N.N°7	Límite Córdoba/San Luis – Límite San Luis – Mendoza	Acceso a Fraga (km. 730,97)- Límite San Luis/Mendoza (km.856,68)	San Luis	115,3
R.N.N°178	Empalme R.N.N°33-Villa Eloisa	Km.115,76-146	Santa Fe	33,6
R.N.N°38	Río Marapa (Alberdi)-Principio Autopista	Sección I: Río Marapa-Acceso a Aguilares	Tucumán	21,0
	Acceso a localidades desde Rutas Nacionales			1,9
R.N.N°9	Autovía: Tramo R.P.N°2 –Yala	Puente Asunción del Paraguay Acceso a Yala	Jujuy	12,6
R.N.N°23	Valcheta-Pilcaniyeu	Los Menucos - Maquinchao	Río Negro	72,1
R.N.N°3	Hito 1 – San Sebastián	Secciones I y II	Tierra del Fuego	91,9
R.N.N°11	Rotonda Cruz del Norte - Rotonda Virgen del Carmen	Km. 1170,3-1176,1	Formosa	5,8
R.N.N°251-3	General Conesa - S. Antonio	S. II: km. 190,50-202 y km.	Río Negro	54,2

	Oeste / S. Antonio Oeste – Límite c/ Chubut	1139,25 - 1180,00		
R.N.Nº118	Empalme R.N.Nº12 – Empalme R.P.Nº5 (Saladas-San Miguel)	Puente s/Arroyo Naranjito, Río Santa Lucía	Corrientes	0,81
R.N.Nº7	Empalme ex R.N.Nº7 - Empalme Actual R.N.Nº7	Km 65,03 - km 74,00	Buenos Aires	8,9
R.N.Nº40	Nonogasta (Km. 3857) - Chilecito (Km. 3870)	Km. 3858 - Km. 3871	La Rioja	13,0
R.N.Nº66	Empalme R.N.Nº9-Empalme Ruta Nacional Nº34	Vinculación Colectoras c/ Acceso San Salvador de Jujuy	Jujuy	5,6
Total				604,4

Proyectos Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.): Durante 2017 las mallas en ejecución ascendieron en promedio a 79,1 kilómetros en **C.Re.Ma. I**, 2.089,9 kilómetros en **C.Re.Ma III**, 5.469,6 kilómetros en **C.Re.Ma IV** y 2.755,9 kilómetros en **C.Re.Ma. V**.

Obras en Corredores Viales: al 31/12/17 estaban en ejecución 2.215,2 kilómetros en recuperación y casi 7.540 kilómetros mantenidos y asistidos, según el siguiente detalle:

Cuadro N° 7: Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo al 31/12/17 (Km. mantenidos)

Ruta	Corredor Vial	Provincia	Longitud
R.N.Nº3-205-226-252	Corredor Vial I	Buenos Aires	1.027,8
R.N.Nº5-188	Corredor Vial II	Interprovincial	769,0
R.N.Nº7	Corredor Vial III	Interprovincial	724,0
R.N.Nº18-19-34-38	Corredor Vial IV	Interprovincial	1.000,7
R.N.Nº11-A009-9Aut.Rosario Córdoba-A012-193	Corredor Vial V	Interprovincial	1.293,7
R.N.Nº12-16	Corredor Vial VI	Interprovincial	933,5
R.N.Nº34-9	Corredor Vial VII	Interprovincial	797,8
R.N.Nº8-36-33-A005	Corredor Vial VIII	Interprovincial	741,3
R.N.Nº5	Corredor Vial X	Buenos Aires	251,9
Total			7.539,8

Al 31/12/17 se finalizaron los siguientes tramos de obra en diversos corredores viales nacionales:

Cuadro N° 8: Obras en Corredores Viales - Ubicación de los Kilómetros Rehabilitados al 31/12/17

Ruta	Tramo	Sección	Provincia	Longitud
R.N.Nº3	Las Flores - Chacarí	218-244	Buenos Aires	26,0
R.N.Nº5	C.V.2 ORI Chacabuco-Junín	Km. 501-504/522-527/553-568	La Pampa	22,9
R.N.Nº7	C.V.3 Construcción Pasarela Peatonal, Vicuña Mackenna	Km. 585,2	Córdoba	1
R.N.Nº7	Junín – Vedia	261,2-269	Buenos Aires	7,8
R.N.Nº19	C.V.4 Obra de Reacondicionamiento	Km. 0,00 - 30 / 78,00 - 123 / 130 - 154 / 188 - 193 / 230 -280	Interprovincial	153,6
R.N.Nº16	Viaducto lado Pte. Gral. Belgrano - Empalme R.N.Nº95 (Sáenz Peña)	Km 0 - 17,56 / km 17,56 - 59,82 / km 59,82	Chaco	176
R.N.Nº12	Adecuación Acceso a El Dorado por Av. Fundador	Km 1540,66 y km 1587,47	Misiones	1
R.N.Nº8	C.V.8 Adecuación Acceso a Colón	Km. 279,69	Buenos Aires	1
R.N.Nº8	C.V.8 Adecuación de Accesos y Colectoras	Km 0,5-6,3	Córdoba	5,8
R.N.Nº8	C.V.8- Construcción de Variante y Adecuación de Accesos a Hughes	Km. 302,670 -306,579	Santa Fe	3,9
R.N.Nº33	C.V.8 Adecuación de Acceso Avda. Santa Fe Venado Tuerto		Santa Fe	1
Total				400,0

Mantenimiento de Rutas: Al 31/12/17 se efectuó el mantenimiento directo de caminos e indirecto mediante el **Sistema de Transferencias de Funciones Operativas** (se transfieren las

funciones a las vialidades provinciales por convenios) y el **Sistema Modular**. La evolución de los kilómetros atendidos durante el quinquenio 2013/2017 se expone a continuación:

Cuadro Nº 9: Mantenimiento de la Red Vial (en kilómetros)

Sistema	2013	2014	2015	2016	2017
Directo	10.431	13.637	14.021	16.128	11.271,2
Sistema de Transferencias de Funciones Operativas	3.422	3.092	3.145	2.905	754,8
Sistema Modular	1.024	1.186	1.301	1.525	1.466
Total	14.877	17.915	18.467	20.558	13.492

Los kilómetros comprenden al promedio de los cuatro trimestres de cada año.

Al 31/12/17 estaban en ejecución 658,3 kilómetros de Obras de Conservación Mejorativa y 276,5 kilómetros de Obras de Seguridad Vial sin finalizar. Los kilómetros finalizados por estos conceptos alcanzaron a los siguientes tramos: R.N.Nº95 J.J.Castelli – Empalme R.P.Nº3 Sección II, en la provincia de Catamarca, con 37,9 kilómetros; Ruta Nacional Nº1s40 empalme Ruta Nacional Nº23 Las Bayas, en la provincia de Río Negro, con 60,6 kilómetros de extensión; Ruta Nacional Nº95 empalme con Ruta Provincial Nº9 – J.J.Castelli Sección 1, en la provincia de Chaco, con 29,7 kilómetros; Ruta Nacional Nº9 Humahuaca – empalme Ruta Provincial Nº79 Sección Esquinas Blancas – Aº Agua Chica, en la provincia de Jujuy, con 22,3 kilómetros y obras menores de conservación mejorativas en el ámbito nacional en 507,9 kilómetros; además, las obras de seguridad vial alcanzaron trabajos en 17 kilómetros en el ámbito nacional.

Ministerio de Transporte:

Mejora Integral del Ferrocarril General Roca: Ramal Constitución- La Plata (AR-L1158): A través de esta iniciativa se pretende renovar la infraestructura, el material rodante y la tecnología de los ferrocarriles de pasajeros de la línea Roca. Al cuarto trimestre de 2017 se registra una ejecución física acumulada de 34,63%. Dentro de las tareas desarrolladas sobresale el avance en la electrificación del ramal Constitución – La Plata.

Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos (BIRF Nº 7794): Por medio de esta iniciativa se pretende implementar el Sistema a lo largo de la Ruta Nacional Nº 3, desde la Localidad de Virrey del Pino en la provincia de Buenos Aires hasta la Plaza de los Virreyes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de fortalecer el traslado de los pasajeros del sudoeste del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Al 31/12/17 el proyecto registra un grado de avance físico acumulado del 83,53% y una ejecución financiera acumulada de \$2.705,1 millones.

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA):

Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM Fase II: El proyecto tiene como objeto la construcción de una Central Nucleoeléctrica tipo CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares), con el objeto de ampliar la generación nucleoelectrica nacional. La iniciativa contempla una inversión global de \$7.617,6 millones y registró al 31/12/17 un avance físico acumulado del 46,03%. Dentro de las acciones llevadas a cabo, sobresale la continuación de la obra civil del edificio que albergará al reactor (en la localidad bonaerense de Lima). Asimismo, se avanzó en el forjado e ingeniería del recipiente de presión y se fortalecieron las

tareas de consolidación de la arquitectura del sistema de control y monitoreo de procesos CAREM25.

Construcción Reactor RA-10: A través de la construcción de este reactor nuclear argentino multipropósito de alto flujo neutrónico se producirán radioisótopos en escala comercial para abastecimiento del mercado local y parte del mercado internacional. Al 31/12/17 el proyecto registra un avance físico acumulado de 48,47% en función del inicio de la obra civil del edificio que albergará al reactor y la consolidación de las tareas de ingeniería del proyecto.

Ministerio de Educación:

Construcción de Jardines: Se trata de una iniciativa prioritaria del Estado nacional, a los fines de impulsar la mayor escolarización y mejora de la infraestructura en el nivel inicial, con una inversión plurianual estimada en más de \$4.500 millones. Al 31/12/17 la ejecución financiera acumulada resulta de \$1.102,8 millones, casi el 33,9% del costo total.

Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE):

Misiones Satelitales (Etapa I y III): Al 31/12/17 en el marco del Plan Espacial Nacional 2013/2024 se realizaron inversiones en el Proyecto Misiones Satelitales, cuya composición se expone a continuación:

Satélite	Misión	Socios
Satélite Argentino de Observación con Microondas (SAOCOM)	Observación de la tierra	Italia, Bélgica y Brasil
Satélite Argentino Brasileño para la Información del Mar (SABIAMAR)	Observación de la tierra	Brasil

En la obra **Misión SAOCOM**, se realizó la revisión de calificación del segmento de vuelo de la misión, se completó la etapa de integración y ensayos de las plataformas de servicios y la electrónica central, en la sede de la ciudad de San Carlos de Bariloche de la firma INVAP S.E.

Asimismo cabe mencionar que se continuaron con las tareas de Integración de cajas de la Plataforma de Servicios del SAOCOM 1 B y con las tareas de producción y aceptación de las cajas de la Electrónica Central del SAOCOM 1 B en INVAP.

Respecto a la **Misión SABIAMAR**, al 31/12/17 se continuó con la fase del diseño detallado de todos los módulos y elementos del sistema SABIA-Mar 1, compuesto por los segmentos de vuelo, espacial, de tierra, de operaciones, de aplicaciones y el de servicios de lanzamiento.

III- MAQUINARIA, EQUIPOS y OTROS

En el presente apartado se analizan las acciones más relevantes relativas a los gastos de inversión directa sin considerar las obras (analizadas en el apartado precedente). En ese marco, se exponen a continuación diversos conceptos que representan el 84,3% del gasto realizado al cuarto trimestre de 2017, destacándose el moderado nivel de ejecución global, con excepción del equipamiento ferroviario:

**Cuadro N°13: Principales Gastos de Inversión excluidos proyectos al 31/12/17 (en millones de pesos)
- según crédito vigente**

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Equipamiento Ferroviario	18,1	6.504,2	6.504,1	46,6%	100,0%
Acciones para la Seguridad	1.554,0	2.788,4	1.805,4	12,9%	64,7%
Modernización del Equipamiento de la APN	1.144,6	1.831,1	1.132,1	8,1%	61,8%
Acciones para la Defensa	1.078,0	1.622,1	944,8	6,8%	58,2%
Fortalecimiento Educación Digital	6.142,7	857,1	618,1	4,4%	72,1%
Difusión del Conocimiento Científico	189,2	409,1	400,8	2,9%	98,0%
Fortalecimiento del Sistema de Salud	500,5	362,5	247,9	1,8%	68,4%
Fortalecimiento del Sistema de Medios Públicos	454,0	197,6	108,1	0,8%	54,7%
Subtotal	11.081,1	14.572,1	11.761,2	84,3%	80,7%
Otros	3.078,0	3.264,5	2.184,3	15,7%	66,9%
Total	14.159,1	17.836,6	13.945,5	100,0%	78,2%

Equipamiento Ferroviario

El Ministerio de Transporte al 31/12/17 destinó \$6.504,1 millones a la compra de material rodante con el objeto de modernizar el sistema ferroviario. En este sentido se destinaron \$3.451,1 millones para la flota de la Línea Sarmiento y Mitre, \$2.102, 2 millones para la renovación de las líneas de larga distancia y \$950,8 millones para el reacondicionamiento de la Ex Línea San Martín.

Acciones para la Seguridad

Al 31/12/17 la ejecución del gasto relacionado a la Seguridad Interior alcanzó el 64,7% del crédito vigente, destacándose el fortalecimiento del equipamiento militar y de seguridad realizada directamente por el Ministerio de Seguridad a los fines de fortalecer su capacidad de respuesta y satisfacer las mayores competencias vinculadas a la seguridad ciudadana y la atención de la emergencia de la seguridad pública.

Modernización del Equipamiento de la Administración Pública Nacional

Al 31/12/17 se destinaron \$1.132,1 millones para la adquisición de equipamiento que fortalezca las áreas centrales de conducción y dirección de las distintas dependencias del Estado Nacional. En este sentido, sobresale la modernización del equipamiento de la Administración Nacional de Seguridad Social (\$348,3 millones), el Ministerio de Producción (\$163,5 millones) y el Consejo de la Magistratura (\$111,9 millones).

Acciones para la Defensa

El gasto realizado en materia de inversión por las Fuerzas de Defensa, al 31/12/17, representó una ejecución del 58,2% del crédito vigente. Dentro de las acciones llevadas a cabo, sobresale el equipamiento para alistamiento operacional del Ejército y de la Armada.

Fortalecimiento de la Educación Digital

El Ministerio de Educación y Deportes, profundizando las acciones llevadas a cabo en el Programa Conectar Igualdad implementando en 2017 el Plan Nacional de Educación Digital. El mismo pretende fortalecer el equipamiento tecnológico de los establecimientos educativos en todos los niveles de formación. Al 31/12/17 se otorgaron 370.118 diferentes tipos de equipamientos a escuelas del nivel secundario 1.181 servicios educativos al nivel primario.

Difusión del Conocimiento Científico

Por medio de esta categoría se reflejan las acciones llevadas a cabo a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, registrando una ejecución al cuarto trimestre del 98,0% del crédito asignando, principalmente para la consolidación del Portal "Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología (\$392,4 millones).

Fortalecimiento del Sistema de Salud

Al cuarto trimestre de 2017 se devengaron \$247,9 millones (68,4% del crédito vigente) con el objeto de fortalecer el sistema sanitario nacional. Se destacan las adquisiciones de equipo sanitario y laboratorio realizadas por el Hospital Nacional Posadas (\$46,1 millones) y la Superintendencia de Servicios de Salud (\$40,9 millones).


Fortalecimiento del Sistema de Medios Públicos

La categoría al cuarto trimestre registró una ejecución de \$108,1 millones (54,7% de ejecución), principalmente para la compra de material filmográfico para la incorporación a programación del sistema de televisión digital abierta.

CAPÍTULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

La ejecución de las Transferencias de Capital registró una tasa de crecimiento anual acumulativa del 28,4% para el período 2008/2017. En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución del gasto para el período:



Cabe destacar que en 2008 las erogaciones vinculadas con transferencias de capital representaron el 1,0% del PBI, mientras que en el ejercicio 2017 alcanzó el 1,3% del PBI³, observándose durante el período un crecimiento de dicho ratio.

1- Según Nivel Institucional

Las transferencias de capital fueron realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro N°14: Ejecución de las Transferencias de Capital al 31/12/17

Nivel Institucional	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Administración Central	127.691,9	123.776,2	118.191,9	93,6%	95,5%
Organismos Descentralizados	6.151,0	8.209,5	8.070,3	6,4%	98,3%
Total	133.842,9	131.985,7	126.262,1	100,0%	95,7%

A continuación, se expone una tabla que muestra las dependencias con mayor ejecución de transferencias de capital al 31/12/17 y la variación interanual respecto al ejercicio 2016:

Cuadro N° 15: Ejecución Transferencias de Capital al 31/12/17 (en millones de pesos) – según Ejecución 2017

Organismo	Ejecución 2016	Ejecución 2017	Variación
Obligaciones a Cargo del Tesoro (OCT)	52.982,3	56.101,2	5,9%
Ministerio de Interior, Obra Pública y Vivienda	29.281,1	34.694,7	18,5%
Ministerio de Energía y Minería	8.873,1	9.062,7	2,1%
Ministerio de Educación	4.289,5	8.784,1	104,8%

³ En el período 2008-2016 los datos corresponden al gasto devengado al cierre de cada ejercicio. La comparación es con el PBI de 2008 y 2017 a precios corrientes de dicho año, según Fuente INDEC al 13/03/18. Para el 2017 se considera el devengado al 17/01/18 y el promedio de los últimos cuatro trimestres publicados por el INDEC al 13/03/18.

Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	4.767,7	6.238,4	30,8%
Ente Nacional de Obras Públicas y Servicios (ENOHSA)	1.233,8	1.108,2	-10,2%
Subtotal	101.427,5	115.989,3	14,4%
Otros	8.682,3	10.272,8	18,3%
Total Transferencias de Capital	110.109,8	126.262,1	14,7%

Las transferencias efectuadas por Obligaciones a Cargo del Tesoro correspondieron, principalmente, al Fondo Federal Solidario \$23.968,1 millones y a las firmas Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA S.A.) \$8.793,3 millones, Energía Argentina S.A \$4.677,5 millones, Nucleoeléctrica Argentina (NASA) \$6.495,6 millones, Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (AIF) \$3.675,1 millones y Operador Ferroviario S.E. \$2.993,3 millones. El Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda transfirió, principalmente, al programa Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano \$15.089,7 millones, a Acciones del Programa "Habitat Nación" \$6.301,27.153,6 millones, al programa Recursos Hídricos \$4.046,3 millones y al programa Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas \$2.189,2 millones. Por su parte, el Ministerio de Energía y Minería transfirió al programa Acciones para la Ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión \$3.688,8 millones, al programa Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica \$2.884,4 millones, al Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior (FEDEI) \$967,8 millones y a Nucleoeléctrica Argentina S.A. \$924,9 millones. Además, se destacaron los fondos para Infraestructura y Equipamiento (\$3.007,4 millones), para Implementación del Plan Nacional de Educación Digital (\$1.792,9 millones), para Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica (\$1.853,5 millones) (Ministerio de Educación), para la construcción de rutas por convenio con las provincias (\$3.767,0 millones) y para Acciones para el Desarrollo Integrador del Norte Grande \$1.760,0 millones (DNV).

2- Según Fuente de Financiamiento

Cuadro Nº16: Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente Financiamiento según CV al 31/12/2017 (en millones \$)

FUENTE FINANCIAMIENTO	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Tesoro Nacional	92.470,9	89.806,9	87.096,9	69,0%	97,0%
Crédito Interno	16.312,3	20.692,7	19.626,2	15,5%	94,8%
Financiamiento Externo	22.609,7	17.173,1	16.168,8	12,8%	94,2%
Recursos con Afectación Específica	1.507,1	2.561,8	1.779,1	1,4%	69,4%
Otros Recursos Internos	942,9	1.751,3	1.591,1	1,3%	90,9%
TOTAL	133.842,9	131.985,7	126.262,1	100,0%	95,7%

El **Tesoro Nacional** concentró el mayor gasto en transferencias, sobresaliendo las realizadas por el Fondo Federal Solidario (\$18.968,1 millones), al programa Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano (\$15.089,7 millones), a AySA (\$8.793,6 millones), al Programa "Habitat Nación" (\$7.153,6 millones), para la construcción de rutas por convenios con provincias (\$3.194,9 millones), a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (\$3.675,1 millones), a NASA (\$3.392,4 millones), a Operador Ferroviario S.E. (\$2.993,3 millones) y al programa Recursos Hídricos (\$1.434,7 millones).

El **Crédito Interno** correspondió a transferencias del Ministerio de Energía y Minería para Acciones para Ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión (\$3.355,4 millones) y para Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica (\$2.831,9 millones). También, incluyó las transferencias realizadas por Obligaciones a Cargo del Tesoro al Fondo Federal Solidario (\$5.000,0 millones), a Energía Argentina S.A (\$3.212,2 millones) y a Nucleoeléctrica Argentina S.A. (\$3.103,2 millones).

En lo que refiere a financiamiento externo, la ejecución del período correspondió casi en su totalidad a **Crédito Externo**, la cual se aplicó principalmente a asistencias a la empresa AySA S.A. (\$3.649,1 millones), al desarrollo y ejecución de obras de infraestructura hídricas (\$2.611,7 millones), a transferencias de la Dirección Nacional de Vialidad en el marco del programa Acciones para el Desarrollo Integrador del Norte Grande (\$1.651,9 millones), para Acciones de Mejoramiento Barrial (\$1.169,1 millones) y a Nucleoeléctrica Argentina S.A. (\$924,9 millones).

3- Según Ubicación Geográfica

Las transferencias de capital se concentraron, fundamentalmente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chaco y Santa Fe (51,3% del monto global). En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe considerarse que una gran cantidad de iniciativas no se ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción, pero se imputan allí por estar constituido el domicilio legal de los receptores de las transferencias.

En la **provincia de Buenos Aires** se destacaron, entre otras, las transferencias al Fondo Federal Solidario (\$5.083,9 millones), al Programa "Habitat Nación" (\$1.748,1 millones), al programa Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano (\$1.307,3 millones), a AySA S.A. (\$1.124,8 millones) y para la construcción de rutas (\$495,6 millones). En **Córdoba** por su parte, se realizaron transferencias al Fondo Federal Solidario (\$2.055,7 millones), para la construcción de rutas por convenio (\$1.355,9 millones) y a la sociedad estatal Dioxitek S.A. (\$748,2 millones). En la provincia del **Chaco** se transfirió al programa Recursos Hídricos (\$1.313,7 millones), al Fondo Federal Solidario (\$1.155,0 millones) y al programa Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano (\$1.041,6 millones). Por último en la provincia de **Santa Fe** se realizaron transferencias al Fondo Federal Solidario (\$2.068,9 millones), al Programa "Habitat Nación" (\$500,7 millones) y a Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano (\$345,8 millones).

4- Según Beneficiario

Se presenta a continuación un detalle de los fondos transferidos para infraestructura al cuarto trimestre de 2017, de acuerdo a la naturaleza del beneficiario:

Beneficiario	Devengado	Composición del Gasto
Gobiernos Provinciales	63.449,6	50,3%
Sector Público Empresarial	34.787,0	27,6%
Gobiernos Municipales	11.420,6	9,0%
Fondos Fiduciarios y otros Entes	6.503,6	5,2%
Instituciones de Instituciones	3.075,1	2,4%
Empresas Privadas	2.885,0	2,3%
Otros	4.141,3	3,3%

Total	126.262,1	100,00%
--------------	------------------	----------------

En el cuadro precedente se aprecia el impacto de las erogaciones con destino a los gobiernos provinciales, que representaron el 50,3% del monto ejecutado al cuarto trimestre de 2017 y con destino al sector público empresarial, que representaron el 27,6%. Estas últimas se concentraron, principalmente, en las asistencias financieras a AySA (\$12.442,4 millones), a NASA (\$7.420,5 millones), a Energía Argentina S.A. (ENARSA) (\$4.677,5 millones) y la Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. (\$3.773,2 millones) y acumulando el 81,4% de las erogaciones al sector público empresarial y el 22,4% del total de las transferencias de capital del período analizado. Dentro de los Fondos Fiduciarios, sobresalen el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (\$2.800,0 millones) y el Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (\$2.000,0 millones).

II- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

En el presente apartado se analizan las acciones más relevantes financiadas por transferencias de capital que efectúa la Administración Pública Nacional, considerando un subconjunto de iniciativas que representa el 94,4% del gasto de transferencias de capital realizado al cuarto trimestre del ejercicio 2017:

Cuadro Nº 18: Principales transferencias de capital al 31/12/17 (en millones de pesos) - según crédito vigente

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Fondo Federal Solidario	30.386,0	25.727,0	23.968,1	19,0%	93,2%
Acciones de Vivienda	24.988,5	24.708,4	24.634,8	19,5%	99,7%
Asistencia Financiera al Sistema Energético	23.933,6	23.520,6	21.381,9	16,9%	90,9%
Políticas de Transporte	14.290,1	15.430,6	15.176,2	12,0%	98,4%
Infraestructura Hídrica y Saneamiento	13.385,4	12.775,5	12.820,7	10,2%	100,4%
Infraestructura y Equipamiento Educativo y Cultural	12.350,9	10.948,7	10.296,8	8,2%	94,0%
Acciones en el Norte Grande Argentino	4.065,9	3.974,3	3.872,2	3,1%	97,4%
Infraestructura de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo	2.155,1	2.910,0	2.910,0	2,3%	100,0%
Infraestructura Provincial	2.119,8	2.747,8	2.739,3	2,2%	99,7%
Inversión en Comunicaciones	1.296,2	1.396,1	1.366,0	1,1%	97,8%
SubTotal	128.971,5	124.139,0	119.165,9	94,4%	96,0%
Otros	4.871,4	7.846,7	7.096,3	5,6%	90,4%
Total	133.842,9	131.985,7	126.262,1	100,0%	95,7%

Fondo Federal Solidario

Está integrado por el 30% de la recaudación de los derechos de exportación de soja y sus derivados y se destina a financiar en provincias y municipios obras de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial. Estas asistencias financieras representaron el 19,0% de las transferencias de capital ejecutadas al 31/12/17, según la siguiente composición:

Cuadro Nº 19: Fondo Federal Solidario al 31/12/17 (en millones de pesos)

Provincia	Devengado	Composición del Gasto
Provincia de Buenos Aires	5.083,9	21,2%
Provincia de Santa Fe	2.068,9	8,6%
Provincia de Córdoba	2.055,7	8,6%
Provincia del Chaco	1.155,0	4,8%
Provincia de Entre Ríos	1.130,3	4,7%
Provincia de Tucumán	1.101,3	4,6%
Provincia de Mendoza	965,4	4,0%
Provincia de Santiago del Estero	956,6	4,0%
Provincia de Salta	887,3	3,7%
Provincia de Corrientes	860,7	3,6%
Provincia de Formosa	842,7	3,5%

Provincia de San Juan	782,6	3,3%
Provincia de Misiones	764,8	3,2%
Provincia de Jujuy	657,7	2,7%
Provincia de Catamarca	637,6	2,7%
Provincia de Río Negro	584,1	2,4%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	571,2	2,4%
Provincia de San Luis	528,5	2,2%
Provincia de La Rioja	479,4	2,0%
Provincia de La Pampa	434,8	1,8%
Provincia de Neuquén	401,7	1,7%
Provincia de Chubut	366,2	1,5%
Provincia de Santa Cruz	366,2	1,5%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	285,5	1,2%
Total	23.968,1	100,0%

Acciones de Desarrollo Urbano y Vivienda

Al 31/12/17 se devengaron \$24.634,8 millones en asistencias financieras para la construcción de **viviendas**, principalmente por medio de a los gobiernos provinciales y municipales para la ejecución de los distintos planes habitacionales. Estas asistencias financieras representaron el 19,5% de las transferencias de capital ejecutadas al 31/12/17, principal erogación al cuarto trimestre de 2017, detallándose a continuación lo recibido por cada provincia:

Cuadro Nº 20: Acciones de Vivienda al 31/12/17 (en millones de pesos)

Provincia	Devengado	Composición del Gasto
Provincia de Buenos Aires	3.379,0	13,7%
Provincia de Entre Ríos	1.420,1	5,8%
Provincia de Salta	1.371,7	5,6%
Provincia de Mendoza	1.360,4	5,5%
Provincia de Misiones	1.261,4	5,1%
Provincia del Chaco	1.236,8	5,0%
Provincia de Santiago del Estero	1.233,0	5,0%
Provincia de Jujuy	1.134,9	4,6%
Provincia de Santa Fe	1.054,6	4,3%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.005,9	4,1%
Provincia de San Juan	948,2	3,8%
Provincia de Tucumán	898,9	3,6%
Provincia del Neuquén	850,0	3,5%
Provincia de Catamarca	751,4	3,1%
Provincia de La Rioja	717,6	2,9%
Provincia del Chubut	644,1	2,6%
Provincia de Córdoba	630,1	2,6%
Provincia de Río Negro	591,1	2,4%
Provincia de Corrientes	507,9	2,1%
Provincia de Santa Cruz	464,3	1,9%
Provincia de La Pampa	416,4	1,7%
Provincia de Formosa	348,4	1,4%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	335,0	1,4%
Provincia de San Luis	61,6	0,2%
Subtotal	22.622,5	91,8%
PRO.CRE.AR (*)	2.000,0	8,1%
Resto	12,3	0,1%
Total	24.634,8	100,0%

(*) Transferencias relativas a asistencias financieras al PROCREAR, de alcance nacional.

Dentro de los programas llevados a cabo sobresalen la culminación de 48 obras de infraestructura urbana que beneficiaron a 28.646 familias, la construcción de 14.162 viviendas (de las cuales 338 fueron a través del mecanismo de asociación público privada) y 14.020 obras de mejoramiento habitacional.

Por otro lado, cabe mencionar las asistencias financieras al Fondo Fiduciario del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar, para el Programa Crédito

Argentino (PRO.CRE.AR), iniciativa que tiene como objetivo la entrega de créditos hipotecarios para la construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas, como así también para adquirir aquellas que son construidas a través de desarrollos urbanísticos. Al 31/12/17 las asistencias alcanzaron los \$2.000 millones, complementándose con los aportes de capital realizados al fondo fiduciario.

Asistencia Financiera al Sistema Energético

Al 31/12/17 el sector energético recibió \$21.381,9 millones en concepto de transferencias de capital, representando el 16,9% del total de las erogaciones del período bajo análisis; de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro Nº 21: Principales iniciativas en Energía y Combustibles al 31/12/17 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	Composición del Gasto
Asistencia a Nucleoeléctrica Argentina S.A.	7.420,5	34,7%
Asistencia a Energía Argentina S.A.	4.677,5	21,9%
Desarrollo de Líneas de Alta Tensión	3.688,8	17,3%
Asistencia Financiera a Empresa Privada para obras de Infraestructura Eléctrica	1.840,9	8,6%
Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior (FEDEI)	971,6	4,5%
Asistencia a Dixitex S.A.	748,2	3,5%
Asistencia a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio	398,0	1,9%
Subtotal	19.745,4	92,3%
Resto	1.636,5	7,7%
Total	21.381,9	100,0%

Al 31/12/17 sobresalió la asistencia financiera a la empresa NASA por \$7.420,5 millones para atender gastos vinculados con la extensión de la vida útil de la Central Nuclear Embalse. En otro orden, se otorgaron \$4.677,5 millones a la empresa EN.AR.SA para continuar las tareas de construcción de las Centrales Térmicas de Generación de Energía Eléctrica Ensenada de Barragán, en la provincia de Buenos Aires, y Brigadier López, en la provincia de Santa Fe. Ambas centrales estarán destinadas a abastecer el Sistema Interconectado Nacional y satisfacer demandas locales.

Asimismo, se ejecutaron \$3.688,8 millones para la ampliación de redes eléctricas de Alta Tensión con el objeto de incrementar la oferta de energía eléctrica y mejorar la calidad y seguridad del servicio, en el marco de la segunda etapa del Plan Federal de Transporte de Energía Eléctrica. Dentro de las obras en ejecución se destaca el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal⁴ (\$2.800 millones), el tendido de la línea de Alta Tensión Rincón Santa María–Resistencia (\$531,9 millones), obras de abastecimiento de energía eléctrica (\$149,6 millones) y la Línea Alta Tensión NEA - NOA \$129,2 millones.

En el marco del programa Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica, se destinaron \$1.840,9 millones a la financiación de obras de infraestructura energética ejecutadas por el sector privado, principalmente las llevadas a cabo por Fideicomiso de Administración de Obras de Transporte para el Abastecimiento Eléctrico (FOTAE) y el Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas de Reafirmación del Federalismo Eléctrico en la República Argentina.

⁴ El Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, creado por la Ley Nº 25.401, se constituyó con recursos provenientes del incremento de \$ 0,0006 por kw/h en el cargo establecido para cada operación de compra de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con el propósito de ampliar la red de alta tensión en 500 KV.

El Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI) tiene como finalidad la realización de obras para la generación, subtransmisión y distribución urbana y rural de energía eléctrica como así también la adquisición de materiales, respondiendo a las necesidades de desarrollo energético provincial. Al 31/12/17 se devengaron en este concepto \$971,6 millones, siendo los principales destinos las provincias de Misiones (\$67,8 millones), Santa Cruz (\$52,4 millones), Formosa (\$51,3 millones), Catamarca (\$49,8 millones), La Rioja (\$48,4 millones) y Chubut (\$46,6 millones).

En otro orden, se asistió financieramente a la empresa Dioxitek por un monto de \$748,2 millones para la Construcción de la Planta Procesadora de Dióxido de Uranio en Formosa. La nueva planta de Dioxitek tendrá capacidad para producir 460 toneladas de dióxido de uranio por año, lo que significa triplicar el actual nivel de producción de la República Argentina.

Asimismo, se asistió financieramente a la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, por un monto de \$398,0 millones, con el objeto de llevar adelante la apertura de nuevas galerías que otorguen sustentabilidad al yacimiento, a partir de la puesta en marcha de central de generación eléctrica en base a carbón.

Políticas de Transporte

Al 31/12/17 se devengaron \$15.176,2 millones bajo este concepto, destinándose el 53,0% a empresas públicas y privadas, concesionarias de los servicios de transporte, y el 48,0% instituciones provinciales y municipales, con el objeto de optimizar, garantizar y eficientizar el transporte ferroviario, vial, marítimo y aéreo, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 22: Principales Beneficiarios en materia de Transporte al 30/09/2017 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	Composición del Gasto
Administración central provincial	4.488,4	29,6%
Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. (ADIF)	3.773,2	24,9%
Operador Ferroviario S.E.	2.993,3	19,7%
Administración Municipal	1.459,6	9,6%
Belgrano Cargas y Logística	917,9	6,0%
Fondo Fiduciario de Seguridad Aeroportuaria	111,3	0,7%
Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E.	45,0	0,3%
Otros Beneficiarios	1.387,6	9,1%
Total	15.176,2	100,0%

En lo que respecta a las transferencias a la administración central provincial, las mismas se concentraron en la realización de obras de mejoramiento y construcción de caminos y rutas de todo el país llevadas adelante por la Dirección Nacional de Vialidad, en el marco de los programas de Construcción de Obras por Convenio con Provincias (\$3.168,6 millones) y Desarrollo de la Infraestructura Vial Productiva (\$711,4 millones). Asimismo sobresalen las asistencias financieras otorgadas por el Ministerio de Transporte para el desarrollo de obras de transporte vial, principalmente para la construcción de la autopista del Bicentenario – Paseo del Bajo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (\$1.494,2 millones).

El objetivo de las asistencias brindadas a la firma ADIF (24,9% de las erogaciones), es contribuir a cubrir los gastos de sostenimiento y reposición de la flota por parte de los concesionarios del servicio ferroviario de pasajeros, principalmente en el área metropolitana de Buenos Aires. En este sentido, continuaron las acciones incluidas en el Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, que comprende la adquisición, rehabilitación y mantenimiento de material rodante, la ejecución de obras de infraestructura ferroviaria mejoramiento y renovación de vías, pasos a nivel y estaciones, la adecuación y puesta en valor de talleres ferroviarios, producción de durmientes de hormigón, la refuncionalización de las estaciones Retiro y Constitución en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la implementación de sistemas de seguridad y electrificación.

En lo que refiere a las asistencias al Operador Ferroviario S.E, se destinaron \$2.993,3 millones al nuevo viaducto de la Línea Mitre en los barrios de Nuñez, Belgrano y Palermo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, permitiendo eliminar 8 pasos a nivel.

Por otro lado en lo que refiere a las asistencias financieras a municipios, la Dirección Nacional de Vialidad, destino \$ 598,4 millones a la construcción de rutas (el 41% de estas erogaciones al 31/12/17), mientras que el Ministerio de Transporte asignó \$555,1 millones para la construcción de paso bajo a nivel y \$306,1 millones para obras de fortalecimiento del sistema vial municipal.

Infraestructura Hídrica y de Saneamiento

Las transferencias de capital inherentes a obras de infraestructura hídrica y saneamiento alcanzaron un devengado de \$12.820,7 millones, destinándose el 77,4% a la firma AySA S.A para el sostenimiento y la expansión de las plantas y redes de distribución, según el Plan Director de la compañía. Cabe destacar que este concepto registró mayor ejecución de la prevista en virtud, de la asistencia financiera a provincias en materia de aprovechamiento de recursos hídricos en detrimento de las acciones destinadas al Norte Grande.

Por otro lado, al 31/12/17 se destinó la suma de \$2.481,2 millones a gobiernos provinciales y municipales, principalmente mediante los programas a cargo del ENOHSA y del Ministerio Interior, Obras Públicas y Vivienda. En este sentido, las principales obras en ejecución fueron: la Construcción de Acueducto Sarmiento – Comodoro Rivadavia (Lago Musters), la Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata, el Sistema de Desagües Cloacales en Gran Tucumán, el Desarrollo de Obras de Drenaje Urbano y acciones de apoyo en la Cuenca Matanza Riachuelo, entre otras iniciativas.

Infraestructura y Equipamiento Educativo y Cultural

Al 31/12/17 se devengaron \$10.296,8 millones, destinándose el 81,7% a gobiernos provinciales y municipales con el objeto de mejorar la infraestructura educativa, principalmente en el nivel primario y secundario. El restante 18,3% se destinó principalmente a Universidades

(\$1.567,3 millones), para fortalecer la capacidad edilicia de las misas así como también dotarlas de equipamiento, y a la empresa Educar S.E por \$78,5 millones, para el fortalecimiento del uso de la Tecnologías de la Información y la Comunicación en el sistema educativo. A continuación se detalla la distribución geográfica de la ayuda financiera al sector educativo y cultural:

Cuadro Nº 23: Distribución Geográfica Asistencia Financiera a Provincias y Municipios para Infraestructura y Equipamiento Educativo y Cultural al 31/12/17 – en millones de pesos -

Provincia	Devengado	Composición del Gasto
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	3.229,6	31,4%
Provincia de Buenos Aires	1.943,1	18,9%
Provincia del Chaco	537,4	5,2%
Provincia de Salta	504,2	4,9%
Provincia de Santa Fe	500,5	4,9%
Provincia de Córdoba	463,2	4,5%
Provincia de Misiones	340,6	3,3%
Provincia de Corrientes	321,4	3,1%
Provincia de Tucumán	314,1	3,1%
Provincia de Entre Ríos	249,6	2,4%
Provincia de Formosa	208,6	2,0%
Provincia de Mendoza	202,7	2,0%
Provincia de Catamarca	167,7	1,6%
Provincia de Jujuy	161,9	1,6%
Provincia del Neuquén	158,7	1,5%
Provincia de La Rioja	154,4	1,5%
Provincia de Santiago del Estero	143,1	1,4%
Provincia de San Juan	142,3	1,4%
Provincia de Río Negro	126,7	1,2%
Provincia de La Pampa	107,2	1,0%
Provincia de San Luis	94,0	0,9%
Provincia del Chubut	85,8	0,8%
Provincia de Santa Cruz	78,0	0,8%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	37,6	0,4%
Nacional	24,3	0,2%
Total	10.296,8	100,0%

Cabe mencionar que, el Ministerio de Educación brindó asistencia financiera principalmente para la Innovación y el Desarrollo de la Formación Tecnológica, Infraestructura y Equipamiento y para la Implementación del Plan Nacional de Educación Digital. Asimismo sobresale la asistencia financiera otorgada por el Ministerio de Interior, Obra Pública y Vivienda con el objeto de fortalecer la infraestructura universitaria.

Infraestructura de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo

A través de esta iniciativa se refleja el aporte del Estado Nacional al ente tripartito Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo para la realización de obras de infraestructura destinadas mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca. Al 31/12/17 se destinaron \$2.910,0 millones para la ejecución de obras inherentes al Plan de Drenaje Pluvial y al Plan Director de AySA. Cabe mencionar que las acciones llevadas a cabo por diversos Ministerios de la Administración Pública Nacional en la Cuenca se informan en los apartados correspondientes (Acciones de Desarrollo Urbano y Vivienda, *Políticas de Transporte e Infraestructura Hídrica y de Saneamiento*).

Infraestructura Provincial

Por medio de esta categoría se realizan asistencias financieras a diversas provincias para fortalecer su infraestructura. En este sentido, sobresalen los \$2.050,0 millones (74,8% de las

erogaciones) realizadas a la provincia de La Rioja, en el marco de lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Presupuesto 2017 N°27.341.

Acciones en el Norte Grande Argentino

Se asistió financieramente a distintas instituciones municipales y provinciales con el propósito de mejorar las condiciones de accesibilidad, eficiencia y seguridad de vías prioritarias de la Red Vial Nacional y vías alimentadoras de la Red Vial Provincial. Asimismo, al 31/12/17 se destinaron fondos para resolver problemas de inundaciones, contaminación de fuentes de agua y escasez de agua para riego, y para garantizar los servicios de agua potable y saneamiento. A continuación se detallan los montos transferidos a cada provincia:

**Cuadro N° 24: Acciones en el Norte Grande Argentino.
Gasto por provincia. Al 31/12/17 (en millones de pesos)**

Provincia	Devengado	Composición del Gasto
Provincia de Santiago del Estero	766,2	19,8%
Provincia de Catamarca	759,8	19,6%
Provincia del Chaco	704,3	18,2%
Provincia de Formosa	621,5	16,1%
Provincia de Tucumán	404,2	10,4%
Provincia de Misiones	280,3	7,2%
Provincia de Corrientes	139,3	3,6%
Provincia de Jujuy	108,8	2,8%
Provincia de Salta	87,7	2,3%
Total	3.872,1	100,0%

Inversión en Comunicaciones

Al 31/12/17 se devengaron \$1.366,0 millones, principalmente para el fortalecimiento del almacenamiento, transporte y envíos al exterior de correspondencia, según las acciones establecidas en el Plan Estratégico del Correo Argentino (\$613,3 millones).

Asimismo se destinaron \$336,7 millones a VENG S.A. para el mejoramiento de la Red Nacional de Comunicación, para continuar con las tareas vinculadas al desarrollo del lanzador espacial argentino "Tronador".

CUADRO A
EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 31/12/2017
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Legislativo Nacional	43,9	43,9	0,0	0,0%
Poder Judicial de la Nación	125,2	110,7	-14,6	-11,7%
Ministerio Público	23,9	3,9	-20,0	-83,7%
Presidencia de la Nación	62,4	152,2	89,8	143,9%
Ministerio de Modernización	999,5	975,5	-24,0	-2,4%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	2.187,0	1.715,3	-471,7	-21,6%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	13,0	3,1	-9,9	-76,2%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	2.370,1	591,5	-1.778,7	-75,0%
Ministerio de Seguridad	283,3	107,6	-175,7	-62,0%
Ministerio de Defensa	248,4	237,3	-11,1	-4,5%
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas	56,5	29,9	-26,5	-47,0%
Ministerio de Producción	13,9	1,7	-12,3	-88,1%
Ministerio de Agroindustria	432,6	695,5	262,9	60,8%
Ministerio de Turismo	527,0	674,1	147,1	27,9%
Ministerio de Transporte	37.006,7	35.299,5	-1.707,2	-4,6%
Ministerio de Energía y Minería	1.782,0	2.602,2	820,1	46,0%
Ministerio de Educación y Deportes	2.221,2	1.542,7	-678,5	-30,5%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	1.365,3	2.216,5	851,2	62,3%
Ministerio de Cultura	7,3	4,0	-3,3	-45,6%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	769,1	362,9	-406,2	-52,8%
Ministerio de Salud	111,1	212,5	101,4	91,2%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	666,1	379,1	-287,0	-43,1%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	51.315,5	47.961,2	-3.354,3	-6,5%
Poder Legislativo Nacional	143,7	184,9	41,1	28,6%
Poder Judicial de la Nación	101,2	192,9	91,8	90,7%
Ministerio Público	169,9	171,0	1,0	0,6%
Presidencia de la Nación	439,0	185,4	-253,6	-57,8%
Jefatura de Gabinete de Ministros	489,6	250,5	-239,2	-48,8%
Ministerio de Modernización	1,0	12,0	11,0	1100,0%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	615,0	464,3	-150,7	-24,5%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	52,2	67,5	15,3	29,2%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	158,1	173,6	15,5	9,8%
Ministerio de Seguridad	1.568,6	2.744,8	1.176,2	75,0%
Ministerio de Defensa	1.375,2	2.040,9	665,7	48,4%
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas	316,1	425,9	109,8	34,7%
Ministerio de Producción	232,5	321,8	89,3	38,4%
Ministerio de Agroindustria	198,7	387,7	188,9	95,1%
Ministerio de Turismo	108,0	9,3	-98,7	-91,4%
Ministerio de Transporte	658,4	6.971,4	6.313,0	958,8%
Ministerio de Energía y Minería	101,8	244,2	142,4	139,8%
Ministerio de Comunicaciones	69,5	41,3	-28,2	-40,6%
Ministerio de Educación y Deportes	6.198,1	997,8	-5.200,3	-83,9%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	199,1	426,5	227,5	114,3%
Ministerio de Cultura	33,7	67,8	34,1	101,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	270,1	684,8	414,7	153,5%
Ministerio de Salud	453,7	283,8	-170,0	-37,5%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	166,1	252,8	86,8	52,3%
Ministerio de Desarrollo Social	39,7	233,9	194,3	489,8%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	14.159,1	17.836,6	3.677,6	26,0%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	65.474,6	65.797,9	323,3	0,5%

CUADRO B
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 31/12/2017
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Poder Legislativo Nacional	43,9	43,9	43,9	43,9	100,0%
Poder Judicial de la Nación	125,2	110,7	36,3	36,3	32,8%
Ministerio Público	23,9	3,9	1,0	0,8	19,9%
Presidencia de la Nación	62,4	152,2	129,2	129,2	84,9%
Ministerio de Modernización	999,5	975,5	783,6	738,4	75,7%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	2.187,0	1.715,3	1.651,4	1.649,6	96,2%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	13,0	3,1	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	2.370,1	591,5	539,7	317,7	53,7%
Ministerio de Seguridad	283,3	107,6	86,0	83,5	77,6%
Ministerio de Defensa	248,4	237,3	180,5	178,6	75,3%
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas	56,5	29,9	15,3	12,9	43,2%
Ministerio de Producción	13,9	1,7	1,7	1,7	100,0%
Ministerio de Agroindustria	432,6	695,5	628,3	606,0	87,1%
Ministerio de Turismo	527,0	674,1	573,8	502,6	74,6%
Ministerio de Transporte	37.006,7	35.299,5	34.978,6	34.930,5	99,0%
Ministerio de Energía y Minería	1.782,0	2.602,2	2.124,1	1.967,7	75,6%
Ministerio de Educación y Deportes	2.221,2	1.542,7	1.127,3	1.104,8	71,6%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	1.365,3	2.216,5	2.204,6	2.203,9	99,4%
Ministerio de Cultura	7,3	4,0	3,9	3,9	99,5%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	769,1	362,9	280,0	218,7	60,3%
Ministerio de Salud	111,1	212,5	192,8	188,4	88,7%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	666,1	379,1	294,2	279,4	73,7%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	51.315,5	47.961,2	45.876,1	45.198,4	94,2%
Poder Legislativo Nacional	143,7	184,9	129,6	126,7	68,5%
Poder Judicial de la Nación	101,2	192,9	132,4	132,4	68,6%
Ministerio Público	169,9	171,0	118,7	111,9	65,4%
Presidencia de la Nación	439,0	185,4	118,0	95,7	51,6%
Jefatura de Gabinete de Ministros	489,6	250,5	139,4	133,4	53,2%
Ministerio de Modernización	1,0	12,0	1,0	1,0	8,4%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	615,0	464,3	404,8	389,5	83,9%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	52,2	67,5	43,4	41,1	60,9%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	158,1	173,6	129,2	84,0	48,4%
Ministerio de Seguridad	1.568,6	2.744,8	2.437,4	1.741,4	63,4%
Ministerio de Defensa	1.375,2	2.040,9	1.422,5	1.286,8	63,1%
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas	316,1	425,9	255,4	247,0	58,0%
Ministerio de Producción	232,5	321,8	210,1	204,2	63,5%
Ministerio de Agroindustria	198,7	387,7	306,3	301,2	77,7%
Ministerio de Turismo	108,0	9,3	5,2	5,0	53,6%
Ministerio de Transporte	658,4	6.971,4	6.887,7	6.860,3	98,4%
Ministerio de Energía y Minería	101,8	244,2	149,2	109,9	45,0%
Ministerio de Comunicaciones	69,5	41,3	37,0	36,9	89,3%
Ministerio de Educación y Deportes	6.198,1	997,8	777,8	731,4	73,3%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	199,1	426,5	421,6	417,4	97,9%
Ministerio de Cultura	33,7	67,8	61,2	56,2	82,9%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	270,1	684,8	498,0	417,3	60,9%
Ministerio de Salud	453,7	283,8	196,2	168,6	59,4%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	166,1	252,8	181,9	153,8	60,8%
Ministerio de Desarrollo Social	39,7	233,9	151,8	92,5	39,6%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	14.159,1	17.836,6	15.215,5	13.945,5	78,2%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	65.474,6	65.797,9	61.091,6	59.143,9	89,9%

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Progra mado Vig. al 31/12/2017	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/2017
			6			Justicia Penal Oral Federal de la Capital Federal								
				1		Adecuación y Remodelación Integral de Núcleos Sanitarios en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Paraguay 1536 (5)	0	0	0	0	s/i	100,00	0,00	0,00
					51	Adecuación y Remodelación Integral de Núcleos Sanitarios en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Paraguay 1536 (5)	0	0	0	0	s/i	100,00	0,00	0,00
			7			Área Cámara de la Plata								
				1		Adecuación y Ampliación Sede Judicial	0	12.057.552	0	0	42,31	29,98	0,00	0,00
					52	Juzgado Federal de Junín - Ampliación y Remodelación de Edificio	0	12.057.552	0	0	0,00	52,00	0,00	0,00
				7		Instalación de Cableado Estructurado y Red Eléctrica del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata (7)		0	764.249	764.249	s/i	s/i	100,00	100,00
					51	Instalación de Cableado Estructurado y Red Eléctrica del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata (7)		0	764.249	764.249	s/i	s/i	100,00	100,00
			8			Área Cámara Mar del Plata								
				3		Adecuación en Cubiertas y Sanitarios en Juzgado Federal Dolores, Alem N° 584, Dolores, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	s/i	49,00	10,00	10,00
					51	Adecuación en Cubiertas y Sanitarios en Juzgado Federal Dolores, Alem N° 584, Dolores, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	s/i	49,00	10,00	10,00
			9			Área Cámara Bahía Blanca								
				3		Renovación de Instalación Eléctrica - JF N° 1 Bahía Blanca - Alsina N° 317 (5)		0	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Renovación de Instalación Eléctrica - JF N° 1 Bahía Blanca - Alsina N° 317 (5)		0	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
			10			Área Cámara Mendoza								
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales (1)	22.303.752	10.000.000	843.980	843.374	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Edificio La Rioja esquina Mitre San Juan Adecuación Sector Electoral (1)	22.303.752	10.000.000	843.980	843.374	100,00	0,00	0,00	0,00
				8		Instalación de Cableado Estructurado y Red Eléctrica de la Cámara Federal y Juzgado Federal N° 1, Provincia de Mendoza (7)		0	3.000.000	3.000.000	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Instalación de Cableado Estructurado y Red Eléctrica de la Cámara Federal y Juzgado Federal N° 1, Provincia de Mendoza (7)		0	3.000.000	3.000.000	s/i	s/i	0,00	0,00
			13			Área Cámara Paraná								
				2		Remodelación de Edificio para Redistribución de los Tribunales Federales de Paraná	0	27.049.664	200.000	0	0,00	38,00	5,00	5,00
					51	Remodelación de Edificio para Redistribución de los Tribunales Federales de Paraná	0	27.049.664	200.000	0	0,00	38,00	5,00	5,00
			16			Área Cámara de Córdoba								
				4		Impermeabilización de Terrazas, Renovación de Instalación Sanitaria y Trabajos Complementarios - JF La Rioja - Joaquín V. González (5)	0	0	0	0	s/i	48,00	0,00	0,00
					51	Impermeabilización de Terrazas, Renovación de Instalación Sanitaria y Trabajos Complementarios - JF La Rioja - Joaquín V. González (5)	0	0	0	0	s/i	48,00	0,00	0,00
			18			Área Cámara Tucumán								
				3		Cámara Federal de Tucumán, Juzgados N° 1 y N° 2 de Tucumán, edificio Las Piedras 418 - Prov. de Tucumán Renovación de fachadas.	0	7.653.168	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Cámara Federal de Tucumán, Juzgados N° 1 y N° 2 de Tucumán, edificio Las Piedras 418 - Prov. de Tucumán Renovación de fachadas.	0	7.653.168	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				4		Adecuación y Remodelación Integral de Núcleos Sanitarios en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Chacabuco 125 (5)	0	0	0	0	s/i	100,00	0,00	0,00
					51	Adecuación y Remodelación Integral de Núcleos Sanitarios en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Chacabuco 125 (5)	0	0	0	0	s/i	100,00	0,00	0,00
				5		Adecuación de Instalación Termomecánica, Provincia de Santiago del Estero		0	2.054.000	2.054.000	s/i	s/i	10,00	100,00
					51	Adecuación de Instalación Termomecánica, Provincia de Santiago del Estero		0	2.054.000	2.054.000	s/i	s/i	10,00	100,00
			19			Área Cámara Salta								
				4		Edificio España 394 - Adecuación de la Instalación Eléctrica y Provisión e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado, Salta (5)	0	0	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecutado 4º trim	Ejecutado al 31/12/2017
					51	Edificio España 394 - Adecuación de la Instalación Eléctrica y Provisión e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado, Salta (5)	0	0	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00
				6		Instalación de Cableado Estructural C6, Tribunal de Jujuy (6)		0	1.500.000	1.480.000	s/i	s/i	100,00	100,00
			20		51	Instalación de Cableado Estructural C6, Tribunal de Jujuy (6) Área Cámara Comodoro Rivadavia (7)		0	1.500.000	1.480.000	s/i	s/i	100,00	100,00
				2		Adecuación Funcional del Edificio y Construcción de Nuevo Archivo - JF Río Gallegos, Av. San Martín N° 709 (7)					0,00	s/i	0,00	0,00
					51	Adecuación Funcional del Edificio y Construcción de Nuevo Archivo - JF Río Gallegos, Av. San Martín N° 709 (7) Área Cámara de Corrientes					0,00	s/i	0,00	0,00
			21		2	Adecuación de Planta Baja, 1º y 2º del Juzgado Federal N°2 de Corrientes, Provincia de Corrientes	0	5.943.826	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Adecuación de Planta Baja, 1º y 2º del Juzgado Federal N°2 de Corrientes, Provincia de Corrientes	0	5.943.826	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					4	Adaptación Funcional Sector PB, 1º y 2º Piso (Edificio Correo Argentino), Juz Federal Goya, Belgrano N° 942, Goya, Corrientes (7)		0	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Adaptación Funcional Sector PB, 1º y 2º Piso (Edificio Correo Argentino), Juz Federal Goya, Belgrano N° 942, Goya, Corrientes (7)		0	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
			22			Fuero Penal Económico					s/i	s/i	0,00	0,00
				3		Adecuación de los Núcleos Sanitarios Ala Retiro - Fuero Penal Económico - Av. de los Inmigrantes N° 1950, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (7)					s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Adecuación de los Núcleos Sanitarios Ala Retiro - Fuero Penal Económico - Av. de los Inmigrantes N° 1950, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (7)					s/i	s/i	0,00	0,00
335			4			Corte Suprema de Justicia de la Nación (2) Mandamientos y Notificaciones (2)								
				1		Ampliación y Remodelación de Sede Judicial (2)	12.057.654	20.000	20.000	0	99,50	s/i	s/i	s/i
					51	Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones (2)	12.057.654	20.000	20.000	0	99,50	s/i	s/i	s/i
			5			Pericias Judiciales (2)								
				1		Construcción Instituto Técnico Judicial "Dra. Cecilia Grierson" (2)	1.022.057	23.074.292	30.894.292	6.437.635	67,40	s/i	s/i	s/i
					51	Construcción Instituto Técnico Judicial "Dra. Cecilia Grierson" (2)	1.022.057	23.034.292	21.374.292	431.617	1,20	s/i	s/i	s/i
					52	Modificación de la Traza de Conductos Cloacales Existentes (300 mm de Diámetro) (2)	0	20.000	2.905.000	1.673.165	99,50	s/i	s/i	s/i
					53	Modificación de la Traza de Conductos Cloacales Existentes (1.400 mm de Diámetro) (2)	0	20.000	6.615.000	4.332.853	99,50	s/i	s/i	s/i
				5		Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito (2)	4.917.593	20.000	21.000	0	99,50	s/i	s/i	s/i
					51	Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito (2)	4.917.593	20.000	21.000	0	99,50	s/i	s/i	s/i
				6		Readecuación Parcial Lavalle N°1429 Reemplazo Placas de Mármol e Insonorización Cámara Gesell (2)		0	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Readecuación Parcial Lavalle N°1429 Reemplazo Placas de Mármol e Insonorización Cámara Gesell (2)		0	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
			21			Justicia de Máxima Instancia (2)								
				1		Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación (2)	4.592.788	1.020.000	0	0	66,60	s/i	s/i	s/i
					51	Reciclado de Fachadas y Patios interiores (2)	4.592.788	20.000	0	0	99,80	s/i	s/i	s/i
					53	Construcción de Sanitarios y Reciclado de Existentes - Palacio de Justicia (2)	0	1.000.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				8		Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires(2)	7.592.387	20.000	5.000	0	105,49	s/i	s/i	s/i
					52	Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación N°1 al N°12 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2)	7.592.387	20.000	5.000	0	99,50	s/i	s/i	s/i
				10		Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2)	5.442.249	20.000	423.000	0	95,23	s/i	s/i	s/i
					51	Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2)	5.442.249	20.000	423.000	0	95,23	s/i	s/i	s/i
				12		Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires (2)	2.895.131	1.551.250	52.870.950	13.421.237	16,33	s/i	s/i	s/i

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecutado 4º trim	Ejecutado al 31/12/2017
					51	Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires (2)	2.895.131	1.551.250	52.870.950	13.421.237	16,33	s/i	s/i	s/i
				14	53	Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación Etapa II Restauración Integral de Pisos, Solados y de Circulación de Público - Talcahuano 550 (2)	0	2.000.000	1.500.000	0	33,34	s/i	s/i	s/i
					54	Reparación Integral Terraza del Palacio de Justicia (2)	0	1.000.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				16	51	Adecuación Integral Edificio Villarino 2010 (2)	0	1.000.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Adecuación Integral Edificio Villarino 2010 (2)	0	1.000.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				20	51	Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica (2)	0	1.000.000	2.416.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica (2)	0	1.000.000	2.416.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				22	51	Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia (2)	358.368	20.000	93.000	0	99,50	s/i	s/i	s/i
					51	Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia (2)	358.368	20.000	93.000	0	99,50	s/i	s/i	s/i
				24	51	Instalación de Ventilación de la Alcaldía del Palacio de Justicia de la Nación (2)	2.674.780	20.000	20.000	0	99,50	s/i	s/i	s/i
					51	Instalación de Ventilación de la Alcaldía del Palacio de Justicia de la Nación (2)	2.674.780	20.000	20.000	0	99,50	s/i	s/i	s/i
				25	51	Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia (2)	0	1.000.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia (2)	0	1.000.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				26	51	Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores Nº 7 y Nº 9 - Palacio de Justicia (2)	0	2.447.576	1.517.576	1.065.480	95,00	s/i	s/i	s/i
					51	Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores Nº 7 y Nº 9 - Palacio de Justicia (2)	0	2.447.576	1.517.576	1.065.480	95,00	s/i	s/i	s/i
				27	51	Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4 (2)	0	1.000.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4 (2)	0	1.000.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				28	51	Restauración de Pararrayos Originales - Palacio de Justicia (2)	0	1.000.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Restauración de Pararrayos Originales - Palacio de Justicia (2)	0	1.000.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				29	51	Restauración de Pasillos 4º Piso Sector Sala de Acuerdos y Anexos del Palacio de Justicia (2)	0	1.000.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Restauración de Pasillos 4º Piso Sector Sala de Acuerdos y Anexos del Palacio de Justicia (2)	0	1.000.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				30	51	Reparación del Circuito de Calefacción Central del Palacio de Justicia (2)	4.956.868	20.000	0	0	99,50	s/i	s/i	s/i
					51	Reparación del Circuito de Calefacción Central del Palacio de Justicia (2)	4.956.868	20.000	0	0	99,50	s/i	s/i	s/i
				31	51	Adecuación Integral para el Edificio Calle Rivadavia 737/767/771 (2)	0	1.000.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Adecuación Integral para el Edificio Calle Rivadavia 737/767/771 (2)	0	1.000.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				32	51	Realización de Réplicas y Restauración de Artefactos de Iluminación del Palacio de Justicia (2)	0	1.000.000	4.000.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Realización de Réplicas y Restauración de Artefactos de Iluminación del Palacio de Justicia (2)	0	1.000.000	4.000.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				33	51	Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, CABA	0	20.000	380.000	379.340	98,00	s/i	s/i	s/i
					51	Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, CABA	0	20.000	380.000	379.340	98,00	s/i	s/i	s/i
10	360	16				Ministerio Público Procuración General de la Nación Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad								
				5		Puesta en Valor de Inmuebles	0	16.577.248	2.688.518	294.000	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Puesta en Valor de Inmuebles	0	16.577.248	2.688.518	294.000	0,00	s/i	s/i	s/i

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Fisica acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecutado 4º trim	Ejecutado al 31/12/2017
				6		Remodelación Laboratorio de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigacion Penal (DATIP)	0	2.275.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Remodelación Laboratorio de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigacion Penal (DATIP)	0	2.275.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
			7			Instalación de Sistema de Incendios	0	5.000.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
361					51	Instalación de Sistema de Incendios	0	5.000.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
	17					Defensoría General de la Nación								
					4	Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial								
						Construcción del Edificio para Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande - Tierra del Fuego (5)		0	600.000	482.227	100,00	s/i	s/i	s/i
					51	Construcción del Edificio para Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande - Tierra del Fuego (5)		0	600.000	482.227	100,00	s/i	s/i	s/i
20						Presidencia de la Nación								
	301					Secretaría General de la Presidencia de la Nación								
		16				Conducción del Poder Ejecutivo Nacional								
				10		Remodelación Casa de Gobierno - Etapa VII	0	62.400.000	94.800.000	72.010.641	0,00	100,00	21,26	71,44
					51	Remodelación Casa de Gobierno - Etapa VII	0	62.400.000	94.800.000	72.010.641	0,00	100,00	21,26	71,44
				11		Paseo de la República (5)	0	57.420.784	57.211.550	57.211.550	s/i	s/i	38,96	100,00
					51	Paseo de la República (5)	0	57.420.784	57.211.550	57.211.550	s/i	s/i	38,96	100,00
26						Ministerio de Modernización								
	366					Ministerio de Modernización								
		1				Actividades Centrales								
				1		Puesta en Valor Edilicia Sede Central Ministerio de Modernizacion	0	31.333.333	27.333.333	24.993.083	0,00	16,00	13,00	15,51
					51	Puesta en Valor Edilicia Sede Central Ministerio de Modernización	0	31.333.333	27.333.333	24.993.083	0,00	16,00	13,00	15,51
		21				Integración de la Infraestructura Tecnológica								
				1		Desarrollo del Centro y Soporte de Datos	0	281.435.487	291.435.487	171.313.917	0,00	37,00	2,50	25,36
					51	Desarrollo del Centro y Soporte de Datos	0	281.435.487	291.435.487	171.313.917	0,00	37,00	2,50	25,30
				2		Desarrollo de Conexiones Interministeriales Vía Redes	0	36.000.000	36.000.000	30.077.388	0,00	22,00	0,00	25,30
					51	Desarrollo de Conexiones Interministeriales Vía Redes	0	36.000.000	36.000.000	30.077.388	0,00	22,00	0,00	25,30
		22				Desarrollo de los Recursos Humanos del Sector Público								
				1		Puesta en Valor de la Infraestructura del Instituto Nacional de Administracion Publica	0	161.260.273	161.260.273	132.082.297	0,00	50,00	16,00	44,50
					51	Puesta en Valor de la Infraestructura del Instituto Nacional de Administración Pública	0	161.260.273	161.260.273	132.082.297	0,00	50,00	16,00	44,50
		23				Impulso a la Iniciativa País Digital								
				1		Fortalecimiento de la Red de Comunicaciones y Conectividad	0	41.730.764	41.730.764	27.770.794	0,00	33,00	8,50	25,05
					51	Fortalecimiento de la Red de Comunicaciones y Conectividad	0	41.730.764	41.730.764	27.770.794	0,00	33,00	8,50	25,05
				2		Desarrollo de Núcleos de Acceso al Conomiento	0	83.805.000	59.805.000	45.150.151	0,00	33,00	9,50	19,80
					51	Desarrollo de Núcleos de Acceso al Conomiento	0	83.805.000	59.805.000	45.150.151	0,00	33,00	9,50	19,80
		24				Fortalecimiento de la Gestión e Innovación Pública								
				1		Desarrollo Infraestructura Tecnológica para Gobierno Digital - Herramientas Web	0	143.511.859	147.511.859	119.498.187	0,00	33,00	3,50	37,40
					51	Desarrollo Infraestructura Tecnológica para Gobierno Digital - Herramientas Web	0	143.511.859	147.511.859	119.498.187	0,00	33,00	3,50	37,40
		25				Modernización Administrativa								
				1		Desarrollo Infraestructura Tecnológica para Modernización Administrativa	0	220.398.515	210.398.515	187.690.512	0,00	37,00	15,50	33,80
					51	Desarrollo Infraestructura Tecnológica para Modernización Administrativa	0	220.398.515	210.398.515	187.690.512	0,00	37,00	15,50	33,80
30						Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda								
	108					Instituto Nacional del Agua								
		16				Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua								
				3		Complejo Edificio Instituto Nacional del Agua	1.469.784	0	555.410	555.410	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	Readecuación y Ampliación de Laboratorios de la Sede Central del Instituto Nacional del Agua	1.469.784	0	555.410	555.410	100,00	0,00	0,00	0,00
				4		Readecuación Edilicia y Construcción Data Center para el Sistema de Alerta de la Cuenca del Río San Antonio	0	500.000	0	0	0,00	65,00	0,00	0,00

**CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017**

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Progra mado Vig. al 31/12/20 17	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/20 17				
201	16				51	Readecuación Edilicia y Construcción Data Center para el Sistema de Alerta de la Cuenca del Río San Antonio	0	500.000	0	0	0,00	65,00	0,00	0,00				
					7	Construcción de un Galpón para el Desarrollo de Modelación Física (1)	422.480	0	158.520	158.520	100,00	0,00	0,00	0,00				
					51	Construcción de un Galpón para el Desarrollo de Modelación Física (1)	422.480	0	158.520	158.520	100,00	0,00	0,00	0,00				
					8	Restauración y Puesta en Valor de Talleres y Edificios	0	500.000	5.660.943	5.287.223	0,00	75,00	35,00	39,00				
					51	Restauración y Puesta en Valor de Talleres y Edificios	0	500.000	5.660.943	5.287.223	0,00	75,00	35,00	39,00				
					10	Remodelación y Modernización de Laboratorios Varios	0	1.000.000	3.144.076	2.882.559	0,00	80,00	42,00	52,00				
					51	Remodelación y Modernización de Laboratorios Varios	0	1.000.000	3.144.076	2.882.559	0,00	80,00	42,00	52,00				
						Dirección Nacional de Migraciones												
					7	Control de Ingresos y Egresos, Admisión y Permanencia de Personas dentro del Territorio Nacional	0	0	3.199.900	3.199.900	s/i	100,00	s/i	100,00				
					51	Construcción de Nuevas Oficinas en el Edificio N°6 de la Sede Central (5)	0	0	3.199.900	3.199.900	s/i	100,00	s/i	100,00				
					55	Construcción de Auditorium y Salas de Capacitación en el Edificio N°6 de la Sede Central (6)	0	0	5.776.705	5.776.702	s/i	100,00	s/i	s/i				
					51	Construcción de Auditorium y Salas de Capacitación en el Edificio N°6 de la Sede Central (6)	0	0	5.776.705	5.776.702	s/i	100,00	s/i	s/i				
					56	Emplazamiento y Conexión de Módulos Habitacionales y de Oficina - Pasos Fronterizos Mamuil Malal y Cardenal Samoré (6)	0	0	335.060	335.060	s/i	100,00	s/i	s/i				
					51	Emplazamiento y Conexión de Módulos Habitacionales y de Oficina - Pasos Fronterizos Mamuil Malal y Cardenal Samoré (6)	0	0	335.060	335.060	s/i	100,00	s/i	s/i				
613	20					Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento												
						Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento												
						Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento												
					61	Sistema Integral de Desagües Cloacales - Gran San Juan -(BID 2343)	259.658.417	23.416.055	5.300.457	5.272.147	94,85	5,15	0,00	5,15				
					51	Sistema Integral de Desagües Cloacales - Gran San Juan (Subsistema Cloacal Rawsohn)-(BID 2343)	141.376.539	19.967.294	3.812.813	3.812.812	84,92	15,08	0,00	15,08				
					52	Sistema Integral de Desagües Cloacales - Gran San Juan (Subsistema Cloacal Chimbas)-(BID 2343)	118.281.878	3.448.761	1.487.644	1.459.335	97,73	2,27	0,00	2,27				
					89	Sistema de Desagües Cloacales - Gran Tucumán (BID N° 2343 OC -AR)	193.747.894	170.045.575	183.826.616	183.622.287	51,25	48,75	6,70	30,24				
					51	Planta Depuradora de Líquidos Cloacales Las Talitas, Provincia de Tucumán (BID N° 2343 OC -AR)	78.102.222	58.712.424	49.698.001	46.217.921	54,91	45,09	2,98	20,00				
					52	Redes Cloacales Tafi Viejo-Las Talitas-Villa Carmela, Provincia de Tucumán (BID N° 2343 OC -AR)	115.645.672	111.333.151	134.128.615	137.404.366	46,89	53,11	10,43	40,48				
					96	Construcción del Sistema de Agua Potable, Concepción del Uruguay - Provincia de Entre Ríos (6)		0	9.592.224	9.592.224	s/i	s/i	0,00	0,00				
					51	Construcción del Sistema de Agua Potable, Concepción del Uruguay - Provincia de Entre Ríos (6)		0	9.592.224	9.592.224	s/i	s/i	0,00	0,00				
						Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable												
					28	Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut	580.224.047	258.208.488	107.731.354	107.666.433	90,89	9,11	0,00	1,11				
					51	Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut	580.224.047	258.208.488	107.731.354	107.666.433	90,89	9,11	0,00	1,11				
33	Optimización y Ampliación Sistema Agua Potable - San Salvador de Jujuy (BID N° 2343 OC-AR)	111.480.816	137.384.414	213.003.697	207.195.459	16,45	43,05	17,25	58,87									
51	Optimización y Ampliación de la Planta Potabilizadora de Alto Reyes (BID N° 2343 OC-AR)	75.783.409	53.194.314	105.312.616	105.427.949	33,31	66,69	8,02	61,98									
52	Captación y Acueductos de Agua Cruda y Agua Potable-San Salvador de Jujuy (BID 2343)	35.697.407	84.190.100	107.691.081	101.767.510	0,00	22,60	26,49	55,75									
36	Construcción de Sistema de Agua Potable (BID N° 3451/OC-AR) - Concordia (PAYS II) - Provincia de Entre Ríos	0	2.375.000	87.494.908	87.494.908	0,00	3,10	0,35	0,47									
51	Construcción de Sistema de Agua Potable (BID N° 3451/OC-AR) - Concordia (PAYS II) - Provincia de Entre Ríos	0	2.375.000	87.494.908	87.494.908	0,00	3,10	0,35	0,47									
37	Construcción de Sistema de Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (PAYS II) (BID N° 3451 OC-AR)	0	2.375.000	66.768.163	66.768.163	0,00	2,00	1,78	1,78									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecutado 4º trim	Ejecutado al 31/12/2017
					51	Construcción de Sistema de Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (PAYS II) (BID N° 3451 OC-AR)	0	2.375.000	66.768.163	66.768.163	0,00	2,00	1,78	1,78
				55		Montaje de Cañería para Suministro de Agua Potable Plan de Emergencia - Comodoro Rivadavia, Chubut (5)		0	26.419.083	26.415.592	s/i	s/i	100,00	100,00
					51	Montaje de Cañería para Suministro de Agua Potable Plan de Emergencia - Comodoro Rivadavia, Chubut (5)		0	26.419.083	26.415.592	s/i	s/i	100,00	100,00
				69		Plan Director de Saneamiento de Agua Potable de S.C. de Bariloche - Dina Huapi, Provincia de Río Negro (7)		0	1.366.193	1.366.193	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Plan Director de Saneamiento de Agua Potable de S.C. de Bariloche - Dina Huapi, Provincia de Río Negro (7)		0	1.366.193	1.366.193	s/i	s/i	0,00	0,00
				70		Plan Director Agua Potable, Desagües Cloacales, Desagües Pluviales y Disposición de las Aguas de Lluvias Santa Rosa, La Pampa (7)		0	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Plan Director Agua Potable, Desagües Cloacales, Desagües Pluviales y Disposición de las Aguas de Lluvias Santa Rosa, La Pampa (7)		0	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				71		Planes Directores de Agua Potable en San Pedro de Colalao, El Mollar y La Ovejería, Provincia de Tucumán (7)		0	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Planes Directores de Agua Potable en San Pedro de Colalao, El Mollar y La Ovejería, Provincia de Tucumán (7)		0	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				72		Planes Directores Regionales de Agua Potable y Saneamiento, Provincia de Mendoza (7)		0	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Planes Directores Regionales de Agua Potable y Saneamiento, Provincia de Mendoza (7)		0	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				73		Plan Director de agua potable en la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires (7)		0	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Plan Director de agua potable en la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires (7)		0	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				74		Plan Director de la Prestación de los Servicios no Concesionados, Provincia de Corrientes (7)		0	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Plan Director de la Prestación de los Servicios no Concesionados, Provincia de Corrientes (7)		0	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
		3				Desarrollo de Infraestructura Cloacal								
					18	Construcción del Sistema de Desagües Cloacales - El Dorado - Misiones (5)		0	5.818.923	5.818.922	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Construcción del Sistema de Desagües Cloacales - El Dorado - Misiones (5)		0	5.818.923	5.818.922	s/i	s/i	0,00	0,00
				59		Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos Aires (BID 2343)	175.171.711	225.783.667	252.799.975	245.086.952	39,29	60,71	14,29	46,29
					51	Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos Aires (BID 2343)	175.171.711	225.783.667	252.799.975	245.086.952	39,29	60,71	14,29	46,29
				69		Construcción de Redes Colectoras y Planta Depuradora - Alderetes - Banda del Río Salí (PAYS II) (BID N° 3451 OC-AR)	0	2.375.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Redes Colectoras y Planta Depuradora - Alderetes - Banda del Río Salí (PAYS II) (BID N° 3451 OC-AR)	0	2.375.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				72		Ampliación de Planta de Tratamiento Desagües Cloacales (BID N° 3451/OC-AR) - San Carlos de Bariloche (PAYS II)	0	2.375.000	44.688.384	44.688.383	0,00	2,70	12,50	12,50
					51	Ampliación de Planta de Tratamiento Desagües Cloacales (BID N° 3451/OC-AR) - San Carlos de Bariloche (PAYS II)	0	2.375.000	44.688.384	44.688.383	0,00	2,70	12,50	12,50
				73		Construcción Sistema de Desagüe Cloacal - Villa La Angostura ¿ Provincia de Neuquén	0	3.250.000	40.988.217	40.988.217	0,00	5,45	12,06	19,14
					51	Construcción Sistema de Desagüe Cloacal - Villa La Angostura ¿ Provincia de Neuquén	0	3.250.000	40.988.217	40.988.217	0,00	5,45	12,06	19,14
				76		Construcción de Planta de Desagües Cloacales - Pinamar - Provincia de Buenos Aires	0	3.250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Planta de Desagües Cloacales - Pinamar - Buenos Aires	0	3.250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				77		Ampliación de Sistema de Recolección y Tratamiento de Efluentes - Cuenca El Paramillo - Provincia de Mendoza (BID N° 3451 OC-AR)	0	3.250.000	34.000	34.000	0,00	0,80	0,00	0,00
					51	Ampliación de Sistema de Recolección y Tratamiento de Efluentes - Cuenca El Paramillo - Provincia de Mendoza (BID N° 3451 OC-AR)	0	3.250.000	34.000	34.000	0,00	0,80	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecutado 4º trim	Ejecutado al 31/12/2017
				20		Plan Director Cloacal en la Localidad Añelo, Provincia de Neuquén (7)		0	530.485	530.485	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Plan Director Cloacal en la Localidad Añelo, Provincia de Neuquén (7)		0	530.485	530.485	s/i	s/i	0,00	0,00
				21		Readecuación y Actualización del Plan Director Cloacal en Neuquén Capital, Provincia de Neuquén (7)		0	903.028	903.028	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Readecuación y Actualización del Plan Director Cloacal en Neuquén Capital, Provincia de Neuquén (7)		0	903.028	903.028	s/i	s/i	0,00	0,00
				22		Plan Director de Desagües Cloacales Area Metropolitana Gran Resistencia, Provincia del Chaco (7)		0	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Plan Director de Desagües Cloacales Area Metropolitana Gran Resistencia, Provincia del Chaco (7)		0	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				23		Planes Directores Cloacales en Villa Fiad y Burruyacu y Cloacales y de Agua Potable en La Cocha, Provincia de Tucumán (7)		0	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Planes Directores Cloacales en Villa Fiad y Burruyacu y Cloacales y de Agua Potable en La Cocha, Provincia de Tucumán (7)		0	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
656		17				Organismo Regulador de Seguridad de Presas								
						Control de Seguridad de Presas								
					5	Refacción de la Infraestructura Edilicia de la Sede Central del Organismo Regulador de Seguridad de Presas	0	2.650.000	2.650.000	1.308.207	0,00	100,00	36,00	36,00
					51	Refacción de la Infraestructura Edilicia de la Sede Central del Organismo Regulador de Seguridad de Presas	0	2.650.000	2.650.000	1.308.207	0,00	100,00	36,00	36,00
325						Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios)								
		66				Prevención Sísmica								
					3	Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas Etapa III	0	3.000.000	3.000.000	1.943.195	0,00	33,33	7,30	22,00
					51	Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas Etapa III	0	3.000.000	3.000.000	1.943.195	0,00	33,33	7,30	22,00
						Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas								
					1	Restauración de Monumentos Históricos	71.221.941	36.000.000	21.004.793	17.573.196	51,13	26,00	6,19	27,57
					51	Restauración de Monumentos Históricos	71.221.941	36.000.000	21.004.793	17.573.196	51,13	26,00	6,19	27,57
					2	Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	43.206.569	2.000.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	43.206.569	2.000.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					7	CERIDE - Obras Complementarias Etapa II	19.482.976	1.500.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	CERIDE - Obras Complementarias Etapa II	19.482.976	1.500.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					13	Escuela Nacional de Náutica	13.358.159	200.000	130.701	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Escuela Nacional de Náutica	13.358.159	200.000	130.701	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					20	Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	135.012.274	3.200.000	3.207.550	3.207.550	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	135.012.274	3.200.000	3.207.550	3.207.550	100,00	0,00	0,00	0,00
					21	Restauración y Puesta en Valor Basílica Nuestra Señora de Luján (1)	25.723.437	1.000.000	805.231	805.231	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Restauración y Puesta en Valor Basílica Nuestra Señora de Luján (1)	25.723.437	1.000.000	805.231	805.231	100,00	0,00	0,00	0,00
					24	Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II	54.564.234	1.500.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II	54.564.234	1.500.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					30	Refuncionalización Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas (1)	514.295.937	500.000	25.473.917	25.423.541	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas (1)	514.295.937	500.000	25.473.917	25.423.541	100,00	0,00	0,00	0,00
					33	Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exteriores de la Basílica Nuestra Señora de Luján - Etapa II	130.190.604	2.600.000	5.232.649	5.132.648	93,37	6,63	0,00	6,63
					51	Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exteriores de la Basílica Nuestra Señora de Luján - Etapa II	130.190.604	2.600.000	5.232.649	5.132.648	93,37	6,63	0,00	6,63
					34	Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	332.575.218	5.000.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Edificios Fiscales "Etapa II" - Ciudad de Buenos Aires	332.575.218	5.000.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					36	Reubicación Compañía Guardacostas - Prefectura Naval Argentina	55.770.147	1.500.000	500.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reubicación Compañía Guardacostas - Prefectura Naval Argentina	55.770.147	1.500.000	500.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					37	Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio	2.567.097.484	5.000.000	39.912.330	39.912.329	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio	2.567.097.484	5.000.000	39.912.330	39.912.329	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Progra mado Vig. al 31/12/20 17	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/20 17
				48		Construcción, Refacción y Reciclaje de Edificios Fiscales - Etapa III	178.484.777	4.000.000	0	0	80,50	19,50	0,00	0,00
					51	Construcción, Refacción y Reciclaje de Edificios Fiscales - Etapa III	178.484.777	4.000.000	0	0	80,50	19,50	0,00	0,00
			49			Remodelación Hospital Roffo y Construcción del Instituto Nacional de Cáncer	18.674.325	500.000	1.481.625	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Hospital Roffo y Construcción del Instituto Nacional de Cáncer	18.674.325	500.000	1.481.625	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			54			Centro de Interpretación de la Manzana de las Luces, Patrimonio Jesuítico y Construcción del Edificio Sede de la CNMM y LH	0	1.000.000	108.000	0	0,00	0,62	0,00	0,00
					51	Centro de Interpretación de la Manzana de las Luces, Patrimonio Jesuítico y Construcción del Edificio Sede de la CNMM y LH	0	1.000.000	108.000	0	0,00	0,62	0,00	0,00
			57			Refuncionalización Integral del Complejo Médico de la Policía Federal Argentina - Churrucá-Visca - Etapa I	14.818.706	500.000	450.000	0	99,13	0,87	0,00	0,00
					51	Refuncionalización Integral del Complejo Médico de la Policía Federal Argentina - Churrucá-Visca - Etapa I	14.818.706	500.000	450.000	0	99,13	0,87	0,00	0,00
			61			Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Bautisterio de la Basílica Nuestra Señora de Luján	15.803.366	66.080.474	24.041.968	18.978.214	9,56	46,77	4,00	7,75
					51	Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Bautisterio de la Basílica Nuestra Señora de Luján	15.803.366	66.080.474	24.041.968	18.978.214	9,56	46,77	4,00	7,75
			62			Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Edificio Instituto Saturnino Unzué - Mar del Plata	0	80.000.000	0	0	0,00	32,00	0,00	0,00
					51	Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Edificio Instituto Saturnino Unzué - Mar del Plata	0	80.000.000	0	0	0,00	32,00	0,00	0,00
			63			Restauración y Puesta en Valor de Monumentos Históricos Nacionales - Etapa II	0	10.000.000	0	0	0,00	8,50	0,00	0,00
					51	Restauración y Puesta en Valor de Monumentos Históricos Nacionales - Etapa II	0	10.000.000	0	0	0,00	8,50	0,00	0,00
			64			Construcción y Refacción de Edificios Fiscales - Etapa IV	0	16.000.000	0	0	0,00	15,71	0,00	0,00
					51	Construcción y Refacción de Edificios Fiscales - Etapa IV	0	16.000.000	0	0	0,00	15,71	0,00	0,00
			66			Construcción Complejo Crecescencia Boado de Garrigos	0	50.000.000	0	0	0,00	35,00	0,00	0,00
					51	Construcción Complejo Crecescencia Boado de Garrigos	0	50.000.000	0	0	0,00	35,00	0,00	0,00
			67			Construcción y Equipamiento del Plan Director 2º Etapa Hospital Dr. Alejandro Posadas	0	32.057.142	0	0	0,00	2,10	0,00	0,00
					51	Construcción y Equipamiento del Plan Director 2º Etapa Hospital Dr. Alejandro Posadas	0	32.057.142	0	0	0,00	2,10	0,00	0,00
			70			Restauración Integral de la Iglesia San Pedro Telmo	0	31.576.540	0	0	0,00	70,87	0,00	0,00
					51	Restauración Integral de la Iglesia San Pedro Telmo	0	31.576.540	0	0	0,00	70,87	0,00	0,00
			71			Restauración Integral de la Iglesia San Francisco	0	47.000.000	19.298.480	19.298.281	0,00	10,00	6,97	23,75
					51	Restauración Integral de la Iglesia San Francisco	0	47.000.000	19.298.480	19.298.281	0,00	10,00	6,97	23,75
			72			Construcción Complejo Fronterizo Pino Hachado	0	5.000.000	0	0	0,00	11,03	0,00	0,00
					51	Construcción Complejo Fronterizo Pino Hachado	0	5.000.000	0	0	0,00	11,03	0,00	0,00
			73			Ampliación y Refuncionalización del Hospital Zonal de Agudos Blas L. Dubarry - Mercedes - Buenos Aires	0	500.000	0	0	0,00	0,34	0,00	0,00
					51	Ampliación y Refuncionalización del Hospital Zonal de Agudos Blas L. Dubarry - Mercedes - Buenos Aires	0	500.000	0	0	0,00	0,34	0,00	0,00
			77			Construcción Nueva Sede del Archivo General de la Nación	33.881.089	20.000.000	92.625.000	92.625.000	7,91	52,15	0,00	12,71
					51	Construcción Nueva Sede del Archivo General de la Nación	33.881.089	20.000.000	92.625.000	92.625.000	7,91	52,15	0,00	12,71
			79			Restauración y Puesta del Teatro Nacional Cervantes - Etapa II	0	75.000.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Restauración y Puesta del Teatro Nacional Cervantes - Etapa II	0	75.000.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
			80			Puesta en valor del Centro Nacional de la Música - Ex Biblioteca Nacional y Construcción de Edificios Anexos	0	80.500.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Puesta en valor del Centro Nacional de la Música - Ex Biblioteca Nacional y Construcción de Edificios Anexos	0	80.500.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00
			81			Construcción Nueva Sede para TV Pública	0	100.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Nueva Sede para TV Pública	0	100.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			82			Ampliación y Puesta en Valor del Museo Nacional de Bellas Artes	0	80.000.000	0	0	0,00	22,22	0,00	0,00
					51	Ampliación y Puesta en Valor del Museo Nacional de Bellas Artes	0	80.000.000	0	0	0,00	22,22	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Fisica acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/2017
				83		Restauración Integral de los Interiores de la Santa Casa de Ejercicios Espirituales	0	32.194.038	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Restauración Integral de los Interiores de la Santa Casa de Ejercicios Espirituales	0	32.194.038	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00
			84			Restauración Integral y Puesta en Valor del Convento de Santo Domingo	0	40.000.000	0	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					51	Restauración Integral y Puesta en Valor del Convento de Santo Domingo	0	40.000.000	0	0	0,00	40,00	0,00	0,00
			85			Restauración del Edificio de Parques Nacionales	0	45.243.956	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Restauración del Edificio de Parques Nacionales	0	45.243.956	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00
			88			Restauración de la Casa Rosada	0	30.100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Restauración de la Casa Rosada	0	30.100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			89			Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Palais de Glace	0	60.000.000	19.769.866	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Palais de Glace	0	60.000.000	19.769.866	0	0,00	5,00	0,00	0,00
			90			Optimización de Pasos Fronterizos	0	100.000.000	512.233	0	0,00	10,53	0,00	0,00
					51	Optimización de Pasos Fronterizos	0	100.000.000	0	0	0,00	10,53	0,00	0,00
					52	Optimización del Complejo Fronterizo Concordia	0	0	512.233	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					53	Optimización del Paso Fronterizo Integración Austral	0	0	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
			91			Refacción de las Piletas Olímpicas del Centro Recreativo Nacional (CeReNa)	0	28.575.750	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Refacción de las Piletas Olímpicas del Centro Recreativo Nacional (CeReNa)	0	28.575.750	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00
			92			Refuncionalización del Edificio del Centro Social y Cultural San Jorge (5)	0	0	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Refuncionalización del Edificio del Centro Social y Cultural San Jorge (5)	0	0	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
			93			Recuperación y Puesta en Valor del Edificio del Correo de Santa Fe (7)	0	15.399.892	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Recuperación y Puesta en Valor del Edificio del Correo de Santa Fe (7)	0	15.399.892	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
			95			Puesta en Valor de Capillas de Resposos de los Cementerios Alemán y Británico (7)	0	0	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor de Capillas de Resposos de los Cementerios Alemán y Británico (7)	0	0	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
			1			Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto								
				1		Restauración y puesta en valor de la Iglesia Santísimo Sacramento - Etapa II (7)	0	0	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Restauración y puesta en valor de la Iglesia Santísimo Sacramento - Etapa II (7)	0	0	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
			2			Puesta en valor de la Catedral Nuestra Señora de la Paz (7)					s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Puesta en valor de la Catedral Nuestra Señora de la Paz (7)					s/i	s/i	0,00	0,00
			3			Restauración Integral de la Iglesia de San Jerónimo del Sauce (7)	0	0	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Restauración Integral de la Iglesia de San Jerónimo del Sauce (7)	0	0	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
			16			Ministerio de Cultura								
				2		Restauración y Puesta en Valor de la Casa del Puente (7)	0	0	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Restauración y Puesta en Valor de la Casa del Puente (7)	0	0	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
			21			Jefatura de Gabinete de Ministros								
				1		Edificio El Ladrillo Tecnópolis (7)					s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Edificio El Ladrillo Tecnópolis (7)					s/i	s/i	0,00	0,00
			73			Recursos Hídricos								
				44		Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional	251.402.729	73.848.098	98.413.098	98.138.708	83,74	9,00	1,50	9,00
					51	Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional	251.402.729	73.848.098	98.413.098	98.138.708	83,74	9,00	1,50	9,00
			45			Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos	204.550.518	138.283.187	141.542.054	141.541.955	89,32	10,68	2,88	10,68
					51	Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos	204.550.518	138.283.187	141.542.054	141.541.955	89,32	10,68	2,88	10,68
			47			Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I (VEB N° 201501)	0	12.849.050.000	12.759.050.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00
					51	Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I (VEB N° 201501)	0	12.849.050.000	12.759.050.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00
			48			Aprovechamiento Integral del Río Grande - Presa y Central Hidroeléctrica "Portezuelo del Viento"	0	2.750.050.000	2.376.050.000	0	0,00	12,00	0,00	0,00
					51	Aprovechamiento Integral del Río Grande - Presa y Central Hidroeléctrica "Portezuelo del Viento"	0	2.750.050.000	2.376.050.000	0	0,00	12,00	0,00	0,00

**CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017**

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Progra mado Vig. al 31/12/20 17	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/20 17
				49		Construcción de Complejo Hídrico Multipropósito de los ríos Las Cañas, Gastona y Medina. Prov de Tucumán y Catamarca	0	1.044.050.000	1.044.050.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Complejo Hídrico Multipropósito de los ríos Las Cañas, Gastona y Medina. Prov de Tucumán y Catamarca	0	1.044.050.000	1.044.050.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00
35	307	2				Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Actividades Comunes a los Programas 16, 19, 22 y 23								
				37		Restauración Embajada en Perú	0	4.019.562	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
40	332				51	Refuerzo Estructural	0	3.258.918	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Gastos Propios) Actividades Centrales								
				6		Reparaciones Varias y Equipamiento de Diversas Dependencias. Etapa III	1.200.000	1.348.800	1.348.800	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Reparaciones Varias	400.000	449.600	449.600	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				52		Equipamientos Varios	400.000	449.600	449.600	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				53		Mejoras Edilicias Referidas a Seguridad e Higiene y Riesgos de Trabajo	400.000	449.600	449.600	0	0,00	100,00	0,00	0,00
		18				Política e Infraestructura Penitenciaria								
				10		Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados - Mercedes - Buenos Aires	301.013.741	620.461.678	302.305.414	84.404.935	6,92	35,52	2,43	5,85
				51		Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados-Mercedes - Buenos Aires Etapa I	301.013.741	423.091.138	302.305.414	84.404.935	8,86	35,52	2,43	5,85
				52		Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados-Mercedes - Buenos Aires Etapa II	0	197.370.540	0	0	0,00	1,70	0,00	0,00
				12		Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	14.593.723	122.333.382	131.441.349	131.441.349	5,29	27,07	5,65	26,16
				51		Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	14.593.723	122.333.382	131.441.349	131.441.349	5,29	27,07	5,65	26,16
				24		Reparación Integral de la Cocina Central del Complejo Penitenciario Federal I - Ezeiza	7.122.520	26.506.665	32.266.569	22.936.263	53,57	46,43	12,88	40,62
				51		Reparación Integral de la Cocina Central del Complejo Penitenciario Federal I - Ezeiza	7.122.520	26.506.665	32.266.569	22.936.263	53,57	46,43	12,88	40,62
				29		Reparación Instituto de Seguridad y Resocialización (Unidad 6, Rawson- Chubut)	19.629.639	2.816.624	1.531.306	1.531.305	97,60	2,40	0,00	2,40
				51		Reparación Muralla Perimetral	19.629.639	2.816.624	1.531.306	1.531.305	97,60	2,40	0,00	2,40
				34		Reparación Instituto Federal de Jóvenes Adultos (Unidad 24) - Marcos Paz	18.769.490	3.350.078	158.341	158.341	80,49	19,51	0,00	0,00
				51		Reparación Instituto Federal de Jóvenes Adultos (Unidad 24) - Marcos Paz	18.769.490	3.350.078	158.341	158.341	80,49	19,51	0,00	0,00
				43		Mejoras de Seguridad en Complejo Penitenciario Federal CABA (Ex Unidad 2 - Devoto)	2.185.617	8.535.050	0	0	43,92	20,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Escaleras y Salidas de Emergencia (Ex Unidad 2 - Devoto)	2.185.617	8.535.050	0	0	47,74	20,00	0,00	0,00
				44		Construcción Complejo Penitenciario Federal Cuyo	238.300.532	268.298.212	0	0	71,75	28,25	0,00	0,00
				51		Construcción Complejo Penitenciario Federal Cuyo	238.300.532	220.298.212	0	0	71,75	28,25	0,00	0,00
				52		ACRE - Area de Cultivos Restringidos Especiales ¿ CPF	0	48.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				49		Construcción Complejo Federal Penitenciario Córdoba	0	289.785.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción Complejo Federal Penitenciario Córdoba	0	289.785.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				56		Reacondicionamiento Red Cloacal y Agua Potable Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	2.680.359	20.563.200	0	0	48,85	22,00	0,00	0,00
				51		Reacondicionamiento Red Cloacal y Agua Potable Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	2.680.359	20.563.200	0	0	48,85	22,00	0,00	0,00
				59		Reparación Instalaciones Generales y Pavimentación Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	14.949.944	1.537.425	344.585	329.165	89,88	10,12	0,00	3,07
				51		Reparación Instalaciones Generales y Pavimentación Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	14.949.944	1.537.425	344.585	329.165	89,88	10,12	0,00	3,07
				64		Reparación Integral Instituto Federal de Jóvenes y Adultos (Unidad 24) - Marcos Paz	17.577.499	6.000.310	21.894.022	18.390.929	47,78	52,22	0,10	51,11
				51		Reparación Integral Instituto Federal de Jóvenes y Adultos (Unidad 24) - Marcos Paz	17.577.499	6.000.310	21.894.022	18.390.929	47,78	52,22	0,10	51,11
				82		Residencia para Personas Mayores en Complejo Penitenciario Federal Ezeiza - Buenos Aires	0	5.098.881	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Fisica acum. al 2016	Progra mado Vig. al 31/12/20 17	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/20 17
					51	Residencia para Personas Mayores en Complejo Penitenciario Federal Ezeiza - Buenos Aires	0	5.098.881	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00
				83		Ampliación Complejo Penitenciario Federal para Jóvenes Adultos - Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	144.180.000	0	0	0,00	0,50	0,00	0,00
					51	Ampliación Complejo Penitenciario Federal para Jóvenes Adultos - Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	144.180.000	0	0	0,00	0,50	0,00	0,00
				84		Ampliación 160 Plazas Complejo Penitenciario Federal II - Marcos Paz	10.293.568	71.704.998	54.168.059	25.824.463	0,00	100,00	20,41	69,91
					51	Ampliación 160 Plazas Complejo Penitenciario Federal II - Marcos Paz	10.293.568	71.704.998	54.168.059	25.824.463	0,00	100,00	20,41	69,91
				85		Construcción de Oficinas Judiciales Ezeiza - Provincia de Buenos Aires	0	3.415.557	0	0	0,00	3,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Oficinas Judiciales Ezeiza - Provincia de Buenos Aires	0	3.415.557	0	0	0,00	3,00	0,00	0,00
				86		Construcción Oficinas Judiciales en Complejo Penitenciario Federal Marcos Paz - Provincia de Buenos Aires	4.383.999	24.402.843	22.567.710	20.707.589	7,16	92,84	23,84	92,84
					51	Construcción Oficinas Judiciales en Complejo Penitenciario Federal Marcos Paz - Provincia de Buenos Aires	4.383.999	24.402.843	22.567.710	20.707.589	7,16	92,84	23,84	92,84
				87		Ampliacion del Complejo Penitenciario Federal Nº 3 - General Güemes, Provincia de Salta	0	76.475.880	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Ampliacion del Complejo Penitenciario Federal Nº 3 - General Güemes, Provincia de Salta	0	76.475.880	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				89		Ampliación de la Colonia Penal de Santa Rosa Unidad 4 - Santa Rosa, Provincia de La Pampa	0	8.565.299	0	0	0,00	3,00	0,00	0,00
					51	Ampliación de la Colonia Penal de Santa Rosa Unidad 4 - Santa Rosa, Provincia de La Pampa	0	8.565.299	0	0	0,00	3,00	0,00	0,00
				90		Ampliación Colonia Penal "Subprefecto Miguel Rocha" (Unidad 5) - General Roca - Provincia de Rio Negro	0	10.385.208	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Colonia Penal "Subprefecto Miguel Rocha" (Unidad 5) - General Roca - Provincia de Rio Negro	0	10.385.208	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00
				92		Ampliación Colonia Penal de Viedma (Unidad 12) - Provincia de Rio Negro	0	11.901.976	0	0	0,00	3,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Colonia Penal de Viedma (Unidad 12) - Provincia de Rio Negro	0	11.901.976	0	0	0,00	3,00	0,00	0,00
				93		Ampliación Cárcel de Esquel (Unidad 14) - Provincia de Chubut	5.325.527	47.715.022	23.439.029	12.006.501	0,00	96,16	15,02	36,16
					51	Ampliación Cárcel de Esquel (Unidad 14) - Provincia de Chubut	5.325.527	47.715.022	23.439.029	12.006.501	0,00	96,16	15,02	36,16
				94		Ampliación Unidad Residencial, Complejo Penitenciario Federal 2 - Marcos Paz - Provincia de Buenos Aires	0	29.884.163	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Unidad Residencial, Complejo Penitenciario Federal 2 - Marcos Paz - Provincia de Buenos Aires	0	29.884.163	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				95		Residencia para Personas Mayores en Complejo Penitenciario II - Marcos Paz - Buenos Aires	0	4.448.213	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Residencia para Personas Mayores en Complejo Penitenciario II - Marcos Paz - Buenos Aires	0	4.448.213	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00
		1				Construcción y Ampliación de Unidades Penitenciarias								
				1		Ampliación del Instituto Federal para Jóvenes Adultos ¿ Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	42.423.750	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Ampliación del Instituto Federal para Jóvenes Adultos ¿ Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	42.423.750	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				8		Reparaciones Generales en el Centro Penitenciario Federal - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	9.016.234	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Reparaciones Generales en el Centro Penitenciario Federal - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	9.016.234	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				9		Reparaciones Generales CPF N°2 - Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	2.867.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparaciones Generales CPF N°2 - Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	2.867.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				10		Reparaciones Generales en el Centro Penitenciario Federal N° 1 - Ezeiza, Provincia de Buenos Aires.	0	2.449.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparaciones Generales en el Centro Penitenciario Federal N° 1 - Ezeiza, Provincia de Buenos Aires.	0	2.449.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				11		Reparaciones Generales en el Centro Penitenciario Federal N° 4 - Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	3.975.595	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecutado 4º trim	Ejecutado al 31/12/2017
					51	Reparaciones Generales en el Centro Penitenciario Federal N° 4 - Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	3.975.595	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				12	51	Reparaciones Generales CPF Jóvenes Adultos, Marcos Paz - Provincia de Buenos Aires	0	8.835.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparaciones Generales CPF Jóvenes Adultos, Marcos Paz - Provincia de Buenos Aires	0	8.835.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				13	51	Reparaciones Generales Unidad 9 - Neuquén, Provincia de Neuquén	0	5.425.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparaciones Generales Unidad 9 - Neuquén, Provincia de Neuquén	0	5.425.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				14	51	Reparaciones Generales Unidad 19 - Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	6.820.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparaciones Generales Unidad 19 - Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	6.820.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				15	51	Reparaciones Generales Unidad 5 - General Roca, Provincia de Río Negro	0	2.790.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparaciones Generales Unidad 5 - General Roca, Provincia de Río Negro	0	2.790.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				17	51	Construcción del Centro Penitenciario Federal de Jujuy - Yuto, Jujuy	0	298.306.202	0	0	0,00	1,70	0,00	0,00
					51	Construcción del Centro Penitenciario Federal de Jujuy - Yuto, Jujuy	0	298.306.202	0	0	0,00	1,70	0,00	0,00
				22	51	Ampliación Unidad Residencial 6 - CPF II - Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	85.610.250	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Unidad Residencial 6 - CPF II - Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	85.610.250	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				28	51	Reparaciones Generales en la Unidad 14 - Esquel, Provincia de Chubut	0	3.100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparaciones Generales en la Unidad 14 - Esquel, Provincia de Chubut	0	3.100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				29	51	Reparaciones de Emergencia en la Unidad 5 - General Roca, Provincia de Río Negro	0	6.984.688	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparaciones de Emergencia en la Unidad 5 - General Roca, Provincia de Río Negro	0	6.984.688	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				30	51	Reparaciones de Emergencia en el CPF II - Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	6.585.563	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparaciones de Emergencia en el CPF II - Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	6.585.563	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				31	51	Reparaciones de Emergencia en el CPF Jóvenes Adultos - Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	6.785.125	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparaciones de Emergencia en el CPF Jóvenes Adultos - Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	6.785.125	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				32	51	Reparaciones de Emergencia en el CPF I - Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	9.579.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparaciones de Emergencia en el CPF I - Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	9.579.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				33	51	Reparaciones de Emergencia en el CPF N°4 - Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	9.179.875	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparaciones de Emergencia en el CPF N°4 - Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	9.179.875	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				34	51	Reparaciones Generales en la Unidad 31 - Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	3.410.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparaciones Generales en la Unidad 31 - Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	3.410.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				35	51	Reparaciones Generales en la Unidad 11 - Sáenz Peña, Provincia de Chaco	0	5.520.789	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparaciones Generales en la Unidad 11 - Sáenz Peña, Provincia de Chaco	0	5.520.789	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				36	51	Reparaciones de Emergencia en la Unidad 7 - Resistencia, Provincia de Chaco	0	12.772.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparaciones de Emergencia en la Unidad 7 - Resistencia, Provincia de Chaco	0	12.772.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Progra mado Vig. al 31/12/20 17	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/20 17																
41	343	48		37	51	Reparaciones Generales en la Unidad 7 - Resistencia, Provincia de Chaco	0	5.115.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00																
						Reparaciones Generales en la Unidad 7 - Resistencia, Provincia de Chaco	0	5.115.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00																
						Reparaciones de Emergencia en la Unidad 9 - Neuquén, Provincia del Neuquen	0	13.969.375	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00																
						Reparaciones de Emergencia en la Unidad 9 - Neuquén, Provincia del Neuquen	0	13.969.375	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00																
						Reparaciones Generales en la Unidad 6, Rawson, Provincia de Chubut	0	2.015.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00																
						Reparaciones Generales en la Unidad 6, Rawson, Provincia de Chubut	0	2.015.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00																
						Reparaciones Generales en la Unidad 15 - Rio Gallegos, Provincia de Santa Cruz	0	2.945.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00																
						Reparaciones Generales en la Unidad 15 - Rio Gallegos, Provincia de Santa Cruz	0	2.945.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00																
						Reparaciones Generales en la Unidad 12 - Viedma, Provincia de Rio Negro	0	3.952.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00																
						Reparaciones Generales en la Unidad 12 - Viedma, Provincia de Rio Negro	0	3.952.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00																
						Ministerio de Seguridad																								
						Ministerio de Seguridad																								
						Políticas de Emergencia en Seguridad Pública																								
						326	28	4	1	51	Construcción de Agencias Federales	0	19.939.170	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
											Construcción de la Agencia Federal Comodoro Rivadavia	0	6.646.390	334	0	0,00	0,00	0,00	0,00											
											Construcción de la Agencia Federal Neuquén	0	6.646.390	333	0	0,00	0,00	0,00	0,00											
											Construcción de la Agencia Federal Santa Fe	0	6.646.390	333	0	0,00	0,00	0,00	0,00											
											Policía Federal Argentina																			
											Seguridad Federal																			
375	29	61	51	Construcción Laboratorio Policía Científica - Policía Federal Argentina	0						6.996.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				Construcción Laboratorio Policía Científica - Policía Federal Argentina	0						6.996.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00													
				Construcción Nueva Sede Delegación Puerto Iguazú - Provincia de Misiones	0						1.539.164	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00													
				Construcción Nueva Sede Delegación Puerto Iguazú - Provincia de Misiones	0						1.539.164	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00													
				Seguridad Federal en el Área Metropolitana																										
				42	41						2	51	Construcción de un Hangar en Aeropuerto de San Fernando	0	1.732.259	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
													Construcción de un Hangar en Aeropuerto de San Fernando	0	1.732.259	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00									
													Gendarmería Nacional																	
													48	3	51	Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional	0	6.555.090	3.432.089	1.792.500	0,00	48,97	2,11	2,11						
																Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Villa Cerro Catedral Escuadrón 34 - Bariloche	0	6.555.090	3.432.089	1.792.500	0,00	48,97	2,11	2,11						
																Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Villa Cerro Catedral Escuadrón 34 - Bariloche	0	6.555.090	3.432.089	1.792.500	0,00	48,97	2,11	2,11						
																Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional														
																48	4	51	Construcción Hospital de Día	4.850.000	39.436.911	1	0	0,00	3,00	0,00	0,00			
						Construcción Hospital de Día	4.850.000	39.436.911	1	0									0,00	3,00	0,00	0,00								
						Construcción Pabellón Sanidad en la Escuela de Gendarmería Nacional "General Martín de Güemes" -	0	19.589.360	1	0									0,00	2,00	0,00	0,00								
						Construcción Pabellón Sanidad en la Escuela de Gendarmería Nacional "General Martín de Güemes" -	0	19.589.360	1	0									0,00	2,00	0,00	0,00								
						Construcción Pabellón Sanidad en la Región I - Campo de Mayo	0	19.589.360	1	0									0,00	2,00	0,00	0,00								
						Construcción Pabellón Sanidad en la Región I - Campo de Mayo	0	19.589.360	1	0									0,00	2,00	0,00	0,00								
						Seguridad en Fronteras																								
48	3	51	Construcción 10 Viviendas para Barrios Militares del Escuadrón 13 Iguazú - Provincia de Misiones			0	2.938.404	0	0	0,00									0,00	0,00	0,00									
			Construcción 10 Viviendas para Barrios Militares del Escuadrón 13 Iguazú - Provincia de Misiones			0	2.938.404	0	0	0,00									0,00	0,00	0,00									
			Construcción Hangar en Campo de Mayo			0	5.596.960	0	0	0,00									0,00	0,00	0,00									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Fisica acum. al 2016	Progra mado Vig. al 31/12/20 17	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/20 17
					51	Construcción Hangar en Campo de Mayo	0	5.596.960	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				5		Remodelación del Complejo Fronterizo Aguas Blancas - Bermejo (FONPLATA ARG-28/2016)	0	453.354	394.418	0	0,00	2,80	0,00	0,00
					51	Remodelación del Complejo Fronterizo Aguas Blancas - Bermejo (FONPLATA ARG-28/2016)	0	453.354	394.418	0	0,00	2,80	0,00	0,00
				6		Remodelación del Complejo Fronterizo Clorinda - Puerto José A. Falcón (FONPLATA ARG-28/2016)	0	906.708	788.836	0	0,00	2,80	0,00	0,00
					51	Remodelación del Complejo Fronterizo Clorinda - Puerto José A. Falcón (FONPLATA ARG-28/2016)	0	906.708	788.836	0	0,00	2,80	0,00	0,00
				7		Remodelación del Complejo Fronterizo Iguazú - Foz De Iguazú (FONPLATA ARG-28/2016)	0	7.344.511	6.389.725	0	0,00	17,74	0,00	0,00
					51	Remodelación del Complejo Fronterizo Iguazú - Foz De Iguazú (FONPLATA ARG-28/2016)	0	7.344.511	6.389.725	0	0,00	17,74	0,00	0,00
				8		Remodelación del Complejo Fronterizo Jama (FONPLATA ARG-28/2016)	0	6.548.444	5.697.146	0	0,00	12,99	0,00	0,00
					51	Remodelación del Complejo Fronterizo Jama (FONPLATA ARG-28/2016)	0	6.548.444	5.697.146	0	0,00	12,99	0,00	0,00
				9		Remodelación del Complejo Fronterizo La Quiaca - Villazón (FONPLATA ARG-28/2016)	0	692.624	602.583	0	0,00	3,50	0,00	0,00
					51	Remodelación del Complejo Fronterizo La Quiaca - Villazón (FONPLATA ARG-28/2016)	0	692.624	602.583	0	0,00	3,50	0,00	0,00
				10		Remodelación del Complejo Fronterizo Pasarela "La Fraternidad" (FONPLATA ARG-28/2016)	0	1.219.962	1.061.367	0	0,00	9,04	0,00	0,00
					51	Remodelación del Complejo Fronterizo Pasarela "La Fraternidad" (FONPLATA ARG-28/2016)	0	1.219.962	1.061.367	0	0,00	9,04	0,00	0,00
	49					Operaciones Complementarias de Seguridad Interior								
					3	Construcción Alojamiento de Suboficiales Superiores en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo (5)	0	0	8.247.106	8.247.105	73,20	26,80	0,24	26,80
					51	Construcción Alojamiento de Suboficiales Superiores en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo (5)	0	0	8.247.106	8.247.105	73,20	26,80	0,24	26,80
					4	Construcción Alojamiento de Suboficiales Subalternos en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo (Edificio II) (5)	0	0	19.106.987	18.835.444	7,61	92,39	0,00	92,38
					51	Construcción Alojamiento de Suboficiales Subalternos en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo (Edificio II) (5)	0	0	19.106.987	18.835.444	7,61	92,39	0,00	92,38
	380					Prefectura Naval Argentina								
		31				Policía de Seguridad de la Navegación								
					12	Repotenciación de Guardacostas Marítimos	0	41.977.200	0	0	59,00	0,00	0,00	0,00
					53	Actualización Equipamiento Guardacosta "Azopardo y Thompson"	0	41.977.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					16	Ampliación Edificio Prefectura Usuahía	0	2.798.480	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Edificio Prefectura Usuahía	0	2.798.480	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					17	Construcción Hangar Estación Aérea Mar del Plata	3.400.000	25.186.320	14.442.320	13.424.404	0,00	64,95	19,97	43,87
					51	Construcción Hangar Estación Aérea Mar del Plata	3.400.000	25.186.320	14.442.320	13.424.404	0,00	64,95	19,97	43,87
					21	Construcción de Galpones para el Almacenamiento de Repuestos para los Guardacostas de la Institución	0	13.222.818	14.801.096	14.597.543	0,00	100,00	26,05	67,64
					51	Construcción de Galpones para el Almacenamiento de Repuestos para los Guardacostas de la Institución	0	13.222.818	14.801.096	14.597.543	0,00	100,00	26,05	67,64
					22	Construcción de la Prefectura de Zona Lacustre y del Comahue	2.878.517	0	16.154.370	15.391.050	92,07	7,93	0,00	7,93
					51	Construcción de la Prefectura de Zona Lacustre y del Comahue	2.878.517	0	16.154.370	15.391.050	92,07	7,93	0,00	7,93
					26	Construcción Contrase Comodoro Rivadavia	0	3.498.100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Contrase Comodoro Rivadavia	0	3.498.100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					28	Construcción de la Prefectura de Zona Lacustre y del Comahue - Etapa II	0	3.148.290	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de la Prefectura de Zona Lacustre y del Comahue - Etapa II	0	3.148.290	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					29	Construcción Edificio de Oficinas en Predio Imprenta	0	279.848	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio de Oficinas en Predio Imprenta	0	279.848	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					34	Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Iguazú - Puerto Tres Fronteras (FONPLATA ARG-28/2016)	0	1.859.914	1.618.125	0	0,00	8,61	0,00	0,00
					51	Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Iguazú - Puerto Tres Fronteras (FONPLATA ARG-28/2016)	0	1.859.914	1.618.125	0	0,00	8,61	0,00	0,00
					35	Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Pilcomayo - Puerto Ita Enramada (FONPLATA ARG-28/2016)	0	1.303.392	1.133.951	0	0,00	4,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecutado 4º trim	Ejecutado al 31/12/2017
					51	Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Pilcomayo - Puerto Ita Enramada (FONPLATA ARG-28/2016)	0	1.303.392	1.133.951	0	0,00	4,00	0,00	0,00
	37					Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina								
					5	Reconstrucción del Alojamiento Personal de Aspirantes Sector "C" del Departamento Académico de los Institutos de Formación	7.068.267	0	7.007.040	7.006.992	88,29	11,71	0,00	11,71
					51	Reconstrucción del Alojamiento Personal de Aspirantes Sector "C" del Departamento Académico de los Institutos de Formación	7.068.267	0	7.007.040	7.006.992	88,29	11,71	0,00	11,71
382						Policía de Seguridad Aeroportuaria								
	1					Actividades Centrales								
					1	Remodelación del Edificio Sito en la Calle Joaquín V. González - Barrio Uno - Ezeiza (6)		0	12.203	12.203	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Remodelación del Edificio Sito en la Calle Joaquín V. González - Barrio Uno - Ezeiza (6)		0	12.203	12.203	s/i	s/i	0,00	0,00
					15	Provisión de Enlace Energético para Predio La Valentina (6)	0	0	301.273	301.273	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Provisión de Enlace Energético para Predio La Valentina (6)	0	0	301.273	301.273	s/i	0,00	0,00	0,00
					19	Reacondicionamiento del Desagüe y Estacionamiento del Ala Derecha del Edificio Admnsitrativo - Edificio Ex-Teatro - Ezeiza	0	1.399.240	35.764	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reacondicionamiento del Desagüe y Estacionamiento del Ala Derecha del Edificio Admnsitrativo - Edificio Ex-Teatro - Ezeiza	0	1.399.240	35.764	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	23					Seguridad Aeroportuaria								
					7	Cerramiento y Readecuación de Instalaciones del Puesto Lima ubicado en el Aeropuerto Internacional - Ezeiza	0	2.518.632	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Cerramiento y Readecuación de Instalaciones del Puesto Lima ubicado en el Aeropuerto Internacional - Ezeiza	0	2.518.632	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					8	Reacondicionamiento de Instalaciones de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOPS) Jujuy - Unidad Regional de Seguridad	0	1.826.285	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reacondicionamiento de Instalaciones de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOPS) Jujuy - Unidad Regional de Seguridad	0	1.826.285	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					9	Reacondicionamiento de instalaciones de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOPS) Salta - Unidad Regional de Seguridad	0	1.992.737	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reacondicionamiento de instalaciones de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOPS) Salta - Unidad Regional de Seguridad	0	1.992.737	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					10	Reacondicionamiento de instalaciones de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOPS) Tucumán - Unidad Regional de Seguridad	0	3.468.377	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reacondicionamiento de instalaciones de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOPS) Tucumán - Unidad Regional de Seguridad	0	3.468.377	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					11	Reacondicionamiento de Instalaciones de la Unidad Operacional contra el Narcotráfico y Delitos Complejos (UONCyDC) - Unidad Regi	0	4.197.720	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reacondicionamiento de Instalaciones de la Unidad Operacional contra el Narcotráfico y Delitos Complejos (UONCyDC) - Unidad Regi	0	4.197.720	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					12	Reacondicionamiento de Instalaciones de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOPS) Rosario - Unidad Regional de Seguridad	0	5.946.770	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reacondicionamiento de Instalaciones de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOPS) Rosario - Unidad Regional de Seguridad	0	5.946.770	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					13	Reacondicionamiento de Instalaciones de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOPS) Iguazú - Unidad Regional de Seguridad	0	4.547.530	116.623	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reacondicionamiento de Instalaciones de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOPS) Iguazú - Unidad Regional de Seguridad	0	4.547.530	116.623	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecutado 4º trim	Ejecutado al 31/12/2017
				14		Reacondicionamiento de Instalaciones de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOPS) Formosa - Unidad Regional de Seguri	0	2.448.670	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Reacondicionamiento de Instalaciones de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOPS) Formosa - Unidad Regional de Seguri	0	2.448.670	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				15		Reacondicionamiento de Instalaciones de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOPS) Resistencia - Unidad Regional de Se	0	2.448.670	229.431	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Reacondicionamiento de Instalaciones de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOPS) Resistencia - Unidad Regional de Se	0	2.448.670	229.431	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				19		Reacondicionamiento de Instalaciones de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOPS) - Ezeiza (5)	0	0	6.404	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Reacondicionamiento de Instalaciones de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOPS) - Ezeiza (5)	0	0	6.404	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	24			1		Formación y Capacitación en Seguridad Aeroportuaria Refuncionalización del Centro Avanzado Regional de Entranamiento (CARE) - Ezeiza	0	10.494.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Refuncionalización del Centro Avanzado Regional de Entranamiento (CARE) - Ezeiza	0	10.494.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				2		Construcción de un Polígono de Tiro para el Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria (ISSA) - Ezeiza	0	7.673.957	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción de un Polígono de Tiro para el Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria (ISSA) - Ezeiza	0	7.673.957	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				3		Reacondicionamiento de las Instalaciones del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria	0	0	5.995.000	3.894.395	0,00	100,00	60,00	85,00
				51		Reacondicionamiento de las Instalaciones del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria	0	0	5.995.000	3.894.395	0,00	100,00	60,00	85,00
45	450	16				Ministerio de Defensa Instituto Geográfico Nacional								
				14		Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional								
				51		Remodelación del Espacio de Archivo Técnico Cartográfico	2.551.017	1.323.220	1.373.220	0	46,39	30,81	0,00	0,00
				51		Remodelación del Espacio de Archivo Técnico Cartográfico	2.551.017	1.323.220	1.373.220	0	46,39	30,81	0,00	0,00
				15		Formación de Centros de Procesamiento y Análisis de Técnicas Medición Astronómica	3.314.915	685.085	685.085	659.297	82,87	17,13	6,63	17,13
				51		Formación de Centros de Procesamiento y Análisis de Técnicas Medición Astronómica	3.314.915	685.085	685.085	659.297	82,87	17,13	6,63	17,13
	451	16				Dirección General de Fabricaciones Militares								
						Producción y Comercialización de Bienes y Servicios								
				25		Instalación Planta de Munición de Fuego Central - Tecnologías y Equipamiento - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán (5)	152.964.188	0	600.000	567.020	74,71	0,00	0,00	0,00
				51		Instalación Planta de Munición de Fuego Central - Tecnologías y Equipamiento - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán (5)	152.964.188	0	600.000	567.020	74,71	0,00	0,00	0,00
				28		Modernización Tecnológica - Planta Química - Fábrica Militar Río Tercero (7)		0	524.292	406.896	s/i	s/i	0,00	0,00
				51		Modernización Tecnológica - Planta Química - Fábrica Militar Río Tercero (7)		0	524.292	406.896	s/i	s/i	0,00	0,00
				30		Adecuación de la Infraestructura Productiva, Métodos y Sistemas Etapa II - Fábrica Militar Río Tercero	17.851.603	6.100.000	4.092.118	0	10,86	8,42	0,00	0,00
				51		Adecuación de la Infraestructura Productiva, Métodos y Sistemas Etapa II - Fábrica Militar Río Tercero	17.851.603	6.100.000	4.092.118	0	10,86	8,42	0,00	0,00
				31		Instalación Centro de Servicios Mineros "Jachal" - Fábrica Militar Villa María	106.122.351	1.997.075	1.807.075	0	85,09	1,60	0,00	0,00
				51		Instalación Centro de Servicios Mineros "Jachal" - Fábrica Militar Villa María	106.122.351	1.997.075	1.807.075	0	85,09	1,60	0,00	0,00
				35		Construcción de Instalaciones para Almacenamiento de Materias Primas y Adquisición de Equipamiento- Fábrica Militar Azul (6)	2.637.274	0	1.800.000	1.789.809	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Instalaciones para Almacenamiento de Materias Primas y Adquisición de Equipamiento- Fábrica Militar Azul (6)	2.637.274	0	1.800.000	1.789.809	100,00	0,00	0,00	0,00
				39		Adecuación Infraestructura de los Servicios Auxiliares de la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos Villa María	19.358.654	0	4.000.000	3.375.000	16,63	0,00	0,00	6,19

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Progra mado Vig. al 31/12/2017	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/2017
					51	Adecuación Infraestructura de los Servicios Auxiliares de la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos Villa María	19.358.654	0	4.000.000	3.375.000	16,63	0,00	0,00	6,19
				40	51	Construcción Planta de Propulsantes Compuestos en Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María	57.687.247	6.200.000	2.300.000	483.927	63,27	4,15	0,00	1,16
					51	Construcción Planta de Propulsantes Compuestos en Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María	57.687.247	6.200.000	2.300.000	483.927	63,27	4,15	0,00	1,16
				42	51	Instalaciones para Mejoras Ambientales de Plantas Químicas en Río Tercero	30.372.482	7.200.000	7.200.000	7.138.173	48,00	18,23	2,75	36,13
					51	Instalaciones para Mejoras Ambientales de Plantas Químicas en Río Tercero	30.372.482	7.200.000	7.200.000	7.138.173	48,00	18,23	2,75	36,13
				44	51	Modernización de Instalaciones de Servicios Auxiliares en Río Tercero - Provincia de Córdoba		0	393.590	361.482	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Modernización de Instalaciones de Servicios Auxiliares en Río Tercero - Provincia de Córdoba		0	393.590	361.482	s/i	s/i	0,00	0,00
				45	51	Actualización de la Red de Ácidos de Planta Química de Río Tercero - Córdoba	0	0	6.000.000	2.281.905	0,32	18,84	18,34	18,34
					51	Actualización de la Red de Ácidos de Planta Química de Río Tercero - Córdoba	0	0	6.000.000	2.281.905	0,32	18,84	18,34	18,34
				46	51	Implementación Nuevo Sistema de Medición y Control en la Fábrica Militar de Villa María, Fabrica Militar de Río Tercero y FMA	43.160.220	12.600.000	7.600.000	2.560.354	3,14	26,33	0,00	0,10
					51	Implementación Nuevo Sistema de Medición y Control en la Fábrica Militar de Villa María, Fabrica Militar de Río Tercero y FMA	43.160.220	12.600.000	7.600.000	2.560.354	3,14	26,33	0,00	0,10
				47	51	Modernización Planta de Pólvoras Monobásicas en la Fábrica Militar de Villa María	11.595.886	130.000	30.000	0	1,62	0,25	0,00	0,00
					51	Modernización Planta de Pólvoras Monobásicas en la Fábrica Militar de Villa María	11.595.886	130.000	30.000	0	1,62	0,25	0,00	0,00
				54	51	Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Ácido Nítrico - Etapa II	5.388.381	410.000	10.000	0	11,08	1,35	0,00	0,00
					51	Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Ácido Nítrico - Etapa II	5.388.381	410.000	10.000	0	11,08	1,35	0,00	0,00
				55	51	Remodelación para Actualización Planta Nitrato Amonio y Ácido Sulfúrico - Etapa II	20.389.846	3.000.000	9.000.000	6.853.563	18,42	5,52	2,30	2,30
					51	Remodelación para Actualización Planta Nitrato Amonio y Ácido Sulfúrico - Etapa II	20.389.846	3.000.000	9.000.000	6.853.563	18,42	5,52	2,30	2,30
				61	51	Puesta en Valor y Actualización Tecnológica de Laboratorios de Calidad en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos V. María	6.372.901	1.400.000	1.300.000	98.128	0,53	3,10	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor y Actualización Tecnológica de Laboratorios de Calidad en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos V. María	6.372.901	1.400.000	1.300.000	98.128	0,53	3,10	0,00	0,00
				65	51	Puesta en Valor Edilicia e Instalaciones Eléctricas en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	16.241.824	18.300.000	18.300.000	15.642.469	0,88	10,88	1,09	8,13
					51	Puesta en Valor Edilicia e Instalaciones Eléctricas en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	16.241.824	18.300.000	18.300.000	15.642.469	0,88	10,88	1,09	8,13
				66	51	Ampliación y Puesta en Valor Edilicia en la Fábrica Militar Río Tercero	15.691.497	13.000.000	9.100.000	0	0,82	8,00	0,00	0,00
					51	Ampliación y Puesta en Valor Edilicia en la Fábrica Militar Río Tercero	15.691.497	13.000.000	9.100.000	0	0,82	8,00	0,00	0,00
				69	51	Instalación Línea de Ensamble de Vagones Fabrica Militar Río Tercero	69.709.949	22.000.000	3.100.000	0	5,74	11,05	0,00	0,00
					51	Instalación Línea de Ensamble de Vagones Fabrica Militar Río Tercero	69.709.949	22.000.000	3.100.000	0	5,74	11,05	0,00	0,00
				70	51	Adecuación de Instalaciones a Mejores Condiciones de Salud Fábrica Militar Azul	2.752.378	350.000	350.000	0	0,91	1,37	0,00	0,00
					51	Adecuación de Instalaciones a Mejores Condiciones de Salud Fábrica Militar Azul	2.752.378	350.000	350.000	0	0,91	1,37	0,00	0,00
				72	51	Actualización Tecnológica de las Condiciones de Servicios y Almacenamientos de Materias Primas y Polvorines Fábrica Miliar Azul	6.926.588	3.000.000	2.100.000	0	3,16	5,32	0,00	0,00
					51	Actualización Tecnológica de las Condiciones de Servicios y Almacenamientos de Materias Primas y Polvorines Fábrica Miliar Azul	6.926.588	3.000.000	2.100.000	0	3,16	5,32	0,00	0,00
				75	51	Optimización Planta de Emulsiones en la Fábrica Militar Azul	1.104.924	1.700.000	300.000	0	0,50	13,12	0,00	0,00
					51	Optimización Planta de Emulsiones en la Fábrica Militar Azul	1.104.924	1.700.000	300.000	0	0,50	13,12	0,00	0,00

**CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017**

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Fisica acum. al 2016	Progra mado Vig. al 31/12/20 17	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/20 17
				76		Puesta en Valor de Almacenamiento de Polvorines en la Fábrica Militar Azul	89	50.000	50.000	0	0,00	0,36	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor de Almacenamiento de Polvorines en la Fábrica Militar Azul	89	50.000	50.000	0	0,00	0,36	0,00	0,00
				77		Instalación de Planta de Carga de proyectiles en la Fábrica Miliar Azul	2.192.563	160.000	60.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Instalación de Planta de Carga de proyectiles en la Fábrica Miliar Azul	2.192.563	160.000	60.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				92		Infraestructura e Instalación de Servicios Auxiliares para Nueva Planta de Armamento - (6)	0	0	0	0	s/i	0,00	s/i	0,00
					51	Infraestructura e Instalación de Servicios Auxiliares para Nueva Planta de Armamento - (6)	0	0	0	0	s/i	0,00	s/i	0,00
372		17				Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas								
						Desarrollo Tecnológico para la Defensa								
				7		Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa	12.119.503	5.748.584	5.328.584	28.040	76,79	4,58	0,01	0,11
					51	Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa	12.119.503	5.748.584	5.328.584	28.040	76,79	4,58	0,01	0,11
				8		Instalación de un Laboratorio de Imagen Térmica en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa	3.547.558	2.240.000	1.640.000	908.728	54,49	45,51	25,06	25,31
					51	Instalación de un Laboratorio de Imagen Térmica en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa	3.547.558	2.240.000	1.640.000	908.728	54,49	45,51	25,06	25,31
				9		Mejoras en la Infraestructura Edilicia	22.397.282	6.041.627	7.461.627	906.091	59,66	4,09	0,16	8,54
					51	Mejoras en la Infraestructura Edilicia	22.397.282	6.041.627	7.461.627	906.091	59,66	4,09	0,16	8,54
				10		Adecuación de Infraestructura para el Tratamiento de Materiales Peligrosos	3.932.473	1.671.944	1.271.944	40.288	14,88	85,12	2,05	2,05
					51	Adecuación de Infraestructura para el Tratamiento de Materiales Peligrosos	3.932.473	1.671.944	1.271.944	40.288	14,88	85,12	2,05	2,05
374		16				Estado Mayor General del Ejército								
						Alistamiento Operacional del Ejército								
				84		Transformación del Helicóptero Bell UH-1H a Huey II	0	49.415.438	49.415.438	49.415.437	17,23	0,34	0,00	0,00
					55	Transformación de la Aeronave Nº16 (7)					s/i	s/i	15,00	15,00
					56	Transformación de la Aeronave Nº17 (7)					s/i	s/i	15,00	15,00
					57	Transformación de la Aeronave Nº18 (7)					s/i	s/i	10,00	10,00
					58	Transformación de la Aeronave Nº19 (7)					s/i	s/i	2,00	2,00
				59		Transformación de la Aeronave Nº20	0	49.415.438	49.415.438	49.415.437	0,00	10,00	0,00	0,00
						Formación y Capacitación								
				4		Construcción de Edificio para Alojamiento de Aspirantes Masculinos en la Escuela de Suboficiales del Ejército "Sargento Cabral"	0	33.000.000	33.000.000	32.910.000	0,00	76,74	0,00	77,00
					51	Construcción de Edificio para Alojamiento de Aspirantes Masculinos en la Escuela de Suboficiales del Ejército "Sargento Cabral"	0	33.000.000	33.000.000	32.910.000	0,00	76,74	0,00	77,00
379		1				Estado Mayor General de la Armada								
						Actividades Centrales								
				1		Ampliación de Jardines Maternales	2.447.385	10.000	10.000	0	34,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación de Jardines Maternales	2.447.385	10.000	10.000	0	34,00	0,00	0,00	0,00
				8		Recuperación de Archivos Históricos y Archivos Generales	3.728.728	10.000	10.000	0	19,00	0,00	0,00	0,00
					51	Recuperación de Archivos Históricos y Archivos Generales	3.728.728	10.000	10.000	0	19,00	0,00	0,00	0,00
				9		Remodelación Instalaciones Edificio Libertad-Ascensores	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Instalaciones Edificio Libertad-Ascensores	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						Alistamiento Operacional de la Armada								
				7		Recuperación y Reparación Rompe Hielos Almirante Irizar	690.169.018	19.300.000	15.306.980	14.901.602	97,00	2,65	0,00	0,00
					51	Recuperación y Reparación Rompe Hielos Almirante Irizar	690.169.018	19.300.000	15.306.980	14.901.602	97,00	2,65	0,00	0,00
				8		Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2	120.267.342	5.780.000	6.604.395	6.034.096	56,00	1,00	0,50	2,50
					51	Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2	120.267.342	5.780.000	6.604.395	6.034.096	56,00	1,00	0,50	2,50
				9		Reparación Integral del Dique de Carena 1	41.684.664	7.800.000	10.710.605	10.704.605	85,00	3,00	1,00	2,00
					51	Reparación Integral del Dique de Carena 1	41.684.664	7.800.000	10.710.605	10.704.605	85,00	3,00	1,00	2,00
				11		Centro Recreativo para el Personal Militar, Civil y su Grupo Familiar	1.319.328	3.900.000	1.950.000	0	0,00	40,00	8,00	8,00
					51	Centro Recreativo para el Personal Militar, Civil y su Grupo Familiar	1.319.328	3.900.000	1.950.000	0	0,00	40,00	8,00	8,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Progra mado Vig. al 31/12/2017	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/2017					
50	321	18	3	51	4	Formación y Capacitación													
						Construcción de Alojamiento para Personal Militar	108.121.429	12.520.000	15.015.405	15.015.403	88,00	0,00	1,00	1,00					
						Construcción de Alojamiento para Personal Militar	108.121.429	12.520.000	15.015.405	15.015.403	88,00	0,00	1,00	1,00					
						Construcción Centro Investigación y Educación Naval	24.009.222	10.000	10.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00					
						Construcción Centro Investigación y Educación Naval	24.009.222	10.000	10.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00					
						Construcción del Liceo Naval	2.573.946	1.000.000	1.000.000	0	5,00	1,00	0,00	0,00					
						Construcción del Liceo Naval	2.573.946	1.000.000	1.000.000	0	5,00	1,00	0,00	0,00					
						Servicios y Urbanización para el Complejo Educativo Naval	24.905.413	353.821	6.461.739	6.461.738	68,00	0,37	2,00	6,00					
						Servicios y Urbanización para el Complejo Educativo Naval	24.905.413	353.821	6.461.739	6.461.738	68,00	0,37	2,00	6,00					
						Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas													
50	321	19	4	51	5	Instituto Nacional de Estadística y Censos													
						Servicio Estadístico													
						Adecuación Edilicia - Puesta en Valor Ascensores y Revestimiento	0	14.428.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
						Adecuación Edilicia - Puesta en Valor Ascensores y Revestimiento	0	14.428.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
						Puesta en Valor del Datacenter	0	10.100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
						Puesta en Valor del Datacenter	0	10.100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
						Reparación del Piso 10º - Readecuación Montante Eléctrica y Tablero General	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
						Reparación del Piso 10º - Readecuación Montante Eléctrica y Tablero General	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
						Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas													
						50	357	1	37	51	40	Actividades Centrales							
Construcción Galpones en Predio de Ciudad Evita - Centro de Archivo - Provincia de Buenos Aires	0	8.534.165	0	0	0,00							0,00	0,00	0,00					
Construcción Galpones en Predio de Ciudad Evita - Centro de Archivo - Provincia de Buenos Aires	0	8.534.165	0	0	0,00							0,00	0,00	0,00					
Adecuacion Edilicia de Espacios Existentes en Carlos Calvo 190 CABA - Jardin Maternal Destinado para el Personal del MHyFP	1.195.311	15.645.969	3.728.010	0	3,30							0,00	0,00	0,00					
Adecuacion Edilicia de Espacios Existentes en Carlos Calvo 190 CABA - Jardin Maternal Destinado para el Personal del MHyFP	1.195.311	15.645.969	3.728.010	0	3,30							0,00	0,00	0,00					
Reparación de Cubiertas, Filtración y Obra Civil Complementaria Edificio Palacio de Hacienda (5)	0	0	13.567.573	10.748.614	s/i							100,00	6,15	100,00					
Reparación de Cubiertas, Filtración y Obra Civil Complementaria Edificio Palacio de Hacienda (5)	0	0	13.567.573	10.748.614	s/i							100,00	6,15	100,00					
Remodelación Baños Discapacitados Sector Balcarce ¿ Palacio de Hacienda (5)	0	0	1.448.478	0	s/i							100,00	0,00	0,00					
Remodelación Baños Discapacitados Sector Balcarce ¿ Palacio de Hacienda (5)	0	0	1.448.478	0	s/i							100,00	0,00	0,00					
Ampliación y Remodelación de Comedor y Terraza del Palacio de Hacienda (5)	7.544.279	0	934.581	0	100,00							0,00	0,00	0,00					
Ampliación y Remodelación de Comedor y Terraza del Palacio de Hacienda (5)	7.544.279	0	934.581	0	100,00	0,00	0,00	0,00											
51	608	26	3	51	76	Intervención en los Núcleos Sanitarios 2º, 3º y 6º Piso del Edificio de Alsina N° 470 (5)	0	0	4.501.492	2.189.182	s/i	80,00	40,00	40,00					
						Intervención en los Núcleos Sanitarios 2º, 3º y 6º Piso del Edificio de Alsina N° 470	0	0	4.501.492	2.189.182	s/i	80,00	40,00	40,00					
						Ministerio de Producción													
						Instituto Nacional de Tecnología Industrial													
						Actividades Centrales													
						Apliación de las Instalaciones del Call Center	0	1.124.709	0	0	0,00	74,98	0,00	0,00					
						Apliación de las Instalaciones del Call Center	0	1.124.709	0	0	0,00	74,98	0,00	0,00					
						Ampliación de las Aulas de Capacitación	0	9.278.857	0	0	0,00	74,98	0,00	0,00					
						Ampliación de las Aulas de Capacitación	0	9.278.857	0	0	0,00	74,98	0,00	0,00					
						Construcción Centro de Trabajos en Altura	0	234.314	0	0	0,00	74,98	0,00	0,00					

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/2017						
52	622	18		4	51	Construcción Centro de Trabajos en Altura	0	234.314	0	0	0,00	74,98	0,00	0,00						
					51	Ampliación de las Instalaciones del Jardín Maternal	0	1.780.790	0	0	0,00	74,98	0,00	0,00						
					51	Ampliación de las Instalaciones del Jardín Maternal Instituto Nacional de la Propiedad Industrial	0	1.780.790	0	0	0,00	74,98	0,00	0,00						
					2	Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial	0	1.499.613	1.651.423	1.651.423	0,00	0,00	0,00	0,00						
					51	Reparación y Acondicionamiento del Centro de Digitalización y Documentación	0	1.499.613	1.651.423	1.651.423	0,00	0,00	0,00	0,00						
	363	36			3	51	Ministerio de Agroindustria Ministerio de Agroindustria													
						51	Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible													
						51	Construcción de Centro de Capacitación (BID N° 2853/OC-AR)	36.270.378	2.475.719	9.935.719	9.792.991	81,45	18,55	0,00	7,60					
						51	Construcción de Centro de Capacitación (BID N° 2853/OC-AR)	36.270.378	2.475.719	9.935.719	9.792.991	97,00	3,00	0,00	2,00					
						6	Construcción de Centros de Capacitación y Transferencia de Tecnología (BID N° 2853/OC-AR)	59.043.278	97.040.702	80.705.427	58.690.252	33,69	25,14	1,00	26,63					
						51	Constr. de Centro de Cap. y Transferencia Tecnología Uni. Nac. de Sant del Estero - Santiago del Estero (BID N° 2853/OC-AR)	25.463.380	1.800.523	11.424.000	6.075.322	89,00	11,00	0,00	9,00					
						52	Construcción de Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología en la UNLP - Provincia de Buenos Aires (BID N° 2853/OC-AR)	26.409.903	2.100.610	10.665.000	8.607.633	78,00	22,00	0,00	20,00					
						53	Construcción de Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología Salta (BID N° 2853/OC-AR)	0	22.506.541	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
						54	Construcción Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología Mendoza (BID N° 2853/OC-AR)	4.000.000	23.219.248	27.116.370	18.887.496	10,00	19,00	18,00	54,00					
						55	Construcción Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología Corrientes (BID N° 2853/OC-AR)	0	23.706.890	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
						56	Construcción Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología Río Negro (BID N° 2853/OC-AR)	3.169.995	23.706.890	31.500.057	25.119.802	10,00	28,60	16,00	78,00					
						7	Mejoramiento de viveros (BID N° 2853/OC-AR)	21.226.996	3.349.721	13.434.996	11.228.620	79,67	15,33	1,33	15,33					
						51	Readecuación Estación Forestal Parque Pereyra Iraola - Provincia de Buenos Aires (BID N° 2853/OC-AR)	4.836.595	300.087	202.219	202.218	95,00	5,00	0,00	5,00					
						52	Readecuación Vivero CorFoNe - Provincia de Neuquén (BID N° 2853/OC-AR)	2.248.008	146.292	157.960	145.705	95,00	5,00	0,00	5,00					
						53	Readecuación Vivero Arrayanal San Pedro - Provincia de Jujuy (BID N° 2853/OC-AR)	3.668.880	315.091	528.028	625.003	95,00	5,00	0,00	5,00					
						54	Readecuación Vivero PAIDER - Provincia de Chubut (BID N° 2853/OC-AR)	0	1.875.545	6.968.170	6.928.654	0,00	25,00	0,00	98,00					
						55	Readecuación Vivero Salta (BID N° 2853/OC-AR)	6.027.745	412.619	400.000	388.231	95,00	5,00	0,00	5,00					
						56	Readecuación Vivero Río Hondo - Provincia de Santiago del Estero (BID N° 2853/OC-AR)	4.445.768	300.087	0	0	95,00	5,00	0,00	5,00					
						57	Construcción del Vivero Forestal Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) Provincia de Mendoza (BID N°2.853/OC-AR) (5)	0	0	5.178.619	2.938.809	s/i	25,00	15,00	25,00					
						8	Construcción del Centro Piscícola Diamante en la Provincia de Entre Ríos (BID N° 3255/OC-AR)	0	0	26.411.715	19.451.850	17,00	73,00	10,00	83,00					
						51	Construcción del Centro Piscícola Diamante en la Provincia de Entre Ríos	0	0	26.411.715	19.451.850	17,00	73,00	10,00	83,00					
						41				1	Programa de Servicios Agrícolas Provinciales									
											1	Recuperación Productiva Post-Emergencia Volcán Puyehue (BID N° 2573/OC-AR)	29.557.722	1.575.453	43.789.828	43.789.825	98,67	1,33	0,00	1,33
											55	Revestimiento de Canal Principal de Riego y Margen Derecha en Picún Leufú, Paso Aguerre (BID N° 2573/OC-AR)	6.624.179	187.554	10.584.667	10.584.667	31,00	69,00	0,00	69,00
57	Realización de 31 Perforaciones e Instalación de Equipos de Bombeo en Catan Calil, Zapala Collón Cura (BID N° 2573/OC-AR)	0	1.200.348	0	0						0,00	0,00	0,00	0,00						
58	Revestimiento de Canal Secundario con Arcilla en Picún Leufú, La Picasita (BID N° 2573/OC-AR)	8.092.099	37.510	0	0						100,00	0,00	0,00	0,00						
60	Realización de 150 Perforaciones e Instalación de Equipos de Bombeo en Cushamen y Gastre (BID N° 2573/OC-AR) (1)	7.845.258	75.021	12.496.136	12.496.135						100,00	0,00	0,00	0,00						
62	Obras de Reparación de Caminos Rurales en Meseta Central y Telsen (BID N° 2573/OC-AR)	6.996.186	37.510	10.713.748	10.713.747						10,00	90,00	0,00	90,00						

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Fisica acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecutado 4º trim	Ejecutado al 31/12/2017
					73	Fortalecimiento del Establecimiento Provincial La Posta, Campo Experimental y Centro de Capacitación Sector Ovino -Río Negro-	0	0	3.061.392	3.061.391	0,00	100,00	0,00	100,00
					74	Remodelación del Sistema de Riego del Valle de Río Chico- Río Negro -	0	0	6.898.655	6.898.655	0,00	100,00	0,00	100,00
			2			Infraestructura Productiva para el Desarrollo Local (BID N° 2573/OC-AR)	50.585.222	22.889.899	21.433.844	21.433.735	99,00	1,00	0,00	1,00
					51	Construcción Sistema de Riego El Pichao, Colalao del Valle-Tucumán (BID N° 2573/OC-AR)	7.943.081	0	200.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					53	Adecuación y Remodelación del Matadero Municipal de Frías - Santiago del Estero (BID N° 2573/OC-AR)	4.580.963	6.301.831	12.206.517	12.788.646	33,00	67,00	0,00	67,00
					54	Obras de Riego en La Esperanza - Jujuy (BID N° 2573/OC-AR)	9.227.790	0	601.357	601.356	100,00	0,00	0,00	0,00
					57	Construcción de Colector y Cunetas en el Distrito de Vista Flores - Mendoza (BID N° 2573/OC-AR)	5.676.651	37.510	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					62	Proyecto de Riego Entre Ríos, Santa María - Provincia de Catamarca (BID N° 2573/OC-AR)	0	8.184.128	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					63	Electrificación Rural Árbol Solo - Paso de los Algarrobos - Provincia de La Pampa (BID N° 2573/OC-AR) (1)	6.433.941	4.825.402	7.057.763	8.043.732	100,00	0,00	0,00	0,00
					64	Mejoramiento de Caminos Rurales en el Paraje Altamira - Provincia de Mendoza (BID N° 2573/OC-AR)	9.347.414	3.466.007	1.368.207	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					66	Mejoramiento de Camino Rural Colector Este Barreal, Departamento Calingasta - Provincia de San Juan	7.375.382	75.021	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			3			Optimización de Sistema de Riego en La Rioja (BID N° 3806/OC-AR) (7)		0	1.500.000	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Mejoramiento del Sistema de Riego de Ángulos - La Rioja (BID N° 3806/OC-AR) (7)		0	1.500.000	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					52	Mejoramiento del Sistema de Riego de Ángulos - La Rioja (BID N° 3806/OC-AR) (7)					s/i	s/i	0,00	0,00
			4			Construcción Muelles de Pescadores Artesanales, Ushuaia y Almanza, Tierra del Fuego (BID N° 3806/OC-AR) (7)		0	1.900.000	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Construcción Muelles de Pescadores Artesanales, Ushuaia y Almanza, Tierra del Fuego (BID N° 3806/OC-AR) (7)		0	1.900.000	0	s/i	s/i	0,00	0,00
			6			Mejoramiento de la Infraestructura de Riego, Sistema Hídrico Figueroa - Santiago del Estero (BID N° 3806/OC-AR) (7)					s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Mejoramiento de la Infraestructura de Riego, Sistema Hídrico Figueroa - Santiago del Estero (BID N° 3806/OC-AR) (7)					s/i	s/i	0,00	0,00
			7			Mejoramiento del Riego en Colalao del Valle Tucumán (BID N° 3806) (7)					s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Mejoramiento del Riego en Colalao del Valle Tucumán (BID N° 3806) (7)					s/i	s/i	0,00	0,00
606		1				Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Actividades Centrales								
					12	Construcción Edificio Agronomía, Administración y Aulas en Estación Experimental Agropecuaria San Juan, Provincia de San Juan	19.052.848	27.537.459	54.491.446	43.790.734	22,00	47,00	21,26	74,20
					51	Construcción Edificio Agronomía, Administración y Aulas en Estación Experimental Agropecuaria San Juan, Provincia de San Juan	19.052.848	27.537.459	54.491.446	43.790.734	22,00	47,00	21,26	74,20
					19	Construcciones y Ampliaciones en Institutos de Castelar y Unidades del Interior del País (BID AR-L N° 1064)	11.148.384	52.844.052	32.250.172	29.066.680	17,00	42,00	7,28	8,28
					51	Construcción Edificio INCUINTA en el Instituto de Virología en Castelar, provincia de Buenos Aires.	0	35.406.910	16.720.000	16.273.466	0,00	42,00	2,28	2,28
					53	Construcción Unidad de Extensión y Experimentación Adaptativa Valles Calchaquíes	3.214.701	5.926.022	0	0	34,00	0,00	0,00	0,00
					58	Construcción de Agencia de Extensión Rural Villa Mercedes	7.933.683	11.511.120	15.530.172	12.793.214	21,00	79,00	13,45	37,35
			21			Construcción Agencias de Extensión Rural	22.489.495	2.950.602	6.042.332	5.307.411	79,00	21,00	0,00	21,00
					51	Construcción Agencia de Extensión Rural Andalgalá, Provincia de Catamarca	7.481.437	649.534	2.336.758	1.694.956	90,00	10,00	0,00	10,00
					57	Construcción Agencias de Extensión Rural (BID N° 2412/OC-AR) (5)	6.108.899	0	463.000	462.772	50,00	0,00	0,00	0,00
					59	Construcción Agencia de Extensión Rural Adelia María, Provincia de Córdoba	3.793.014	1.358.869	2.222.628	2.129.737	63,00	37,00	0,00	37,00
					70	Construcción Agencia de Extensión Rural Crespo - Provincia de Entre Ríos	5.106.145	942.199	1.019.946	1.019.946	89,00	11,00	0,00	11,00

**CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017**

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/2017
				22		Ampliación Laboratorios y Construcciones Varias en Distintas Estaciones Experimentales Agropecuarias	27.511.327	21.981.668	33.624.072	27.975.209	68,00	24,00	21,00	32,00
				52		Construcción de Bioterio de Bioseguridad NRS 96 en el Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas de Castelar	19.483.878	21.981.668	32.930.504	27.281.722	41,00	51,00	24,61	40,31
				56		Construcción Sala y Laboratorio Control de Equipos Críticos LPMI Centro de Invest Cs Vet y Agron Cast, Prov Bs As (5)	2.764.441	0	683.168	683.168	99,00	1,00	0,00	1,00
				58		Construcción Oficinas de Información Técnica (OIT) en Andresito, Provincia de Misiones (BID N° 2412/OC-AR) (5)	5.263.008	0	10.400	10.320	89,00	11,00	0,00	0,00
				23		Construcción Unidad Investigación Avícola y Agencias de Extensión Rural	46.442.754	28.484.053	64.897.809	59.639.270	71,00	29,00	8,34	29,00
				51		Construcción Residencia Interna en Enfermedades Aviares de la Unidad de Investigación Avícola de Entre Ríos	46.442.754	28.484.053	64.897.809	59.639.270	33,00	30,00	22,34	51,60
				25		Nuevo Instituto Investigación y Estación Experimental Agropecuaria para Chaco Semiárido	29.999.286	20.846.796	24.777.217	20.278.115	46,00	54,00	22,30	39,30
				51		Nuevo Edificio Instituto Investigación Animal Chaco Semiárido (IIACS)	12.092.315	20.846.796	23.501.415	19.002.314	17,00	83,00	22,30	56,19
				52		Construcción Estación Experimental Agropecuaria Este de Santiago del Estero (Quimili) (BID N° 2412/OC-AR) (5)	17.906.971	0	1.275.802	1.275.801	41,00	5,00	0,00	0,00
				26		Nuevos Institutos para la Pequeña Agricultura Familiar, Estación Experimental Agropecuaria Tilimuqui y Agencia Rural Victorica	86.726.951	18.987.745	29.411.507	25.556.766	42,00	58,00	14,80	50,80
				52		Agencia Extensión Rural Victorica	8.682.955	2.245.113	1.656.619	1.656.619	94,00	6,00	0,00	6,00
				53		Edificio para la Pequeña Agricultura Familiar (IPAF Patagónico)	61.942.670	6.282.659	4.490.485	4.490.484	99,00	0,00	0,00	1,00
				54		Edificio Instituto para la Pequeña Agricultura Familiar (IPAF Pampeano)	16.101.326	10.459.973	23.264.403	19.409.664	40,00	60,00	18,15	54,15
				28		Construcción Agencias de Extensión Rural en Centros Regionales	37.656.248	6.378.487	14.053.703	14.041.800	95,00	5,00	0,00	3,00
				53		Construcción Nuevo Edificio Dirección Centro de Investigaciones en Agroindustria, Provincia de Buenos Aires	8.631.962	4.812.121	10.323.857	10.311.955	47,00	53,00	0,00	53,00
				55		Ampliación y Refacción Oficinas Centro Regional Misiones ,Provincia de Misiones	29.024.286	1.566.366	3.729.846	3.729.845	96,00	4,00	0,00	4,00
				29		Construcción y Ampliación Edificios, Oficinas en Centro Regional Salta, Jujuy, Misiones y Córdoba	32.639.288	27.901.947	11.761.034	11.254.964	85,00	15,00	0,00	11,00
				55		Construcción Agencia de Extensión Rural Calafate y Dos Viviendas, Provincia de Santa Cruz	4.968.735	9.489.860	0	0	2,00	0,00	0,00	0,00
				56		Construcción Agencia de Extensión Rural Pocito Provincia de San Juan	5.298.713	2.406.725	3.112.505	3.112.504	62,00	38,00	0,00	27,00
				57		Construcción Agencia de Extensión Rural Médanos, Provincia de Buenos Aires	6.874.410	2.001.491	1.222.964	1.219.270	85,00	15,00	0,00	15,00
				61		Construcción Agencia de Extensión Rural Chos Malal, Provincia de Neuquén	5.316.928	7.601.968	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				66		Construcción de Unidad de Extensión y Experimentación Adaptativa General Acha, Provincia de La Pampa	3.774.352	2.126.668	0	0	39,00	0,00	0,00	0,00
				67		Construcción Agencia de Extensión Rural Castellanos, Provincia de Santa Fe	6.406.150	4.275.235	7.425.565	6.923.190	47,00	53,00	4,61	53,00
				30		Construcción y Ampliación Oficinas, Galpón, Laboratorios, Centro Regional Buenos Aires Norte, Misiones, Córdoba y Santa Fe	14.639.593	6.470.029	10.250.946	9.730.828	17,00	83,00	21,50	45,50
				54		Construcción Laboratorio de Biología Reproductiva en Mercedes, Provincia de Corrientes	10.620.709	5.982.388	10.250.946	9.730.828	52,00	48,00	44,96	48,00
				58		Ampliación y Reparación Laboratorio de Protección Vegetal en Sáenz Peña , Provincia de Chaco	4.018.884	487.641	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				32		Construcción Edificio de Agencia de Extensión Rural en las Estaciones Experimentales Agropecuarias Bordenave y Santa Cruz	11.268.613	2.927.164	1.017.687	1.017.686	33,00	0,00	0,00	0,00
				54		Construcción de 3 viviendas de 100 m2 en la Agencia de Extensión Rural Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego	11.268.613	2.927.164	1.017.687	1.017.686	99,00	0,00	0,00	1,00
				33		Construcción de un Centro Integral de Capacitación en Cerro Azul, Provincia de Misiones	11.532.479	5.178.113	6.228.790	6.129.224	48,00	52,00	5,16	26,52
				51		Construcción de un Centro Integral de Capacitación en Cerro Azul, Provincia de Misiones	11.532.479	5.178.113	6.228.790	6.129.224	66,00	34,00	3,94	34,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecutado 4º trim	Ejecutado al 31/12/2017
				34		Construcción Agencias de Extensión Rural, Ampliación Oficinas, Galpón, Laboratorios en distintas Estaciones Experimentales	14.131.700	2.214.930	1.868.349	1.368.348	75,00	7,00	0,00	6,00
				51		Construcción Agencias de Extensión Rural Gobernador Costa y Vivienda en Estación Experimental Esquel	6.803.665	2.214.930	1.622.651	1.222.651	98,00	2,00	0,00	2,00
				52		Construcción Galpón para Cámaras de Metano en Chaco Semiárido (BID N° 2412/OC-AR) (5)	2.715.797	0	145.698	145.697	78,00	5,00	0,00	0,00
				53		Reforma Galpón para Cámaras de Metano en Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, Prov Bs As (BID N° 2412/OC-AR) (5)	4.612.238	0	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				36		Puesta en Valor Edificio Central, Rivadavia N° 1439 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5)		0	1.800.000	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				51		Puesta en Valor Edificio Central, Rivadavia N° 1439 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5)		0	1.800.000	0	s/i	s/i	0,00	0,00
	16			70		Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT Construcción de Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en el CIA, Castelar, Provincia de Buenos Aires (5)		0	874.200	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				51		Construcción de Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en el CIA, Castelar, Provincia de Buenos Aires (5)		0	874.200	0	s/i	s/i	0,00	0,00
	17					Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnologías - IAITT								
				39		Construcciones y Ampliaciones en las Provincias del Noroeste, Noreste Argentino y Litoral Mesopotámico (5)		0	2.049.720	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				71		Construcción de Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la EEA Bella Vista, Provincia de Corrientes (5)		0	995.410	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				79		Construcción de Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la EEA Cerro Azul, Provincia de Misiones (5)		0	1.054.310	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				44		Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnología - AITT (5)		0	948.910	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				61		Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la EEA Marcos Juárez, Provincia de Córdoba (5)		0	948.910	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				61		Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la EEA Pergamino, provincia de Buenos Aires (5)		0	983.010	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				51		Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la EEA Pergamino, provincia de Buenos Aires (5)		0	983.010	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				64		Construcción de Laboratorio P3 Complementario en la EEA Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos (7)					s/i	s/i	s/i	0,00
				51		Construcción de Laboratorio P3 Complementario en la EEA Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos (7)					s/i	s/i	s/i	0,00
				71		Construcción Deposito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la EEA, Mendoza, Provincia de Mendoza (5)		0	1.048.420	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				51		Construcción Deposito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la EEA, Mendoza, Provincia de Mendoza (5)		0	1.048.420	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				74		Construcción Deposito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (5)		0	868.310	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				51		Construcción Deposito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (5)		0	868.310	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				75		Puesta en Valor Infraestructura General y Edilicia en Estación Experimental Agropecuaria Valle Inferior del Río Negro (7)		0	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				51		Puesta en Valor Infraestructura General y Edilicia en Estación Experimental Agropecuaria Valle Inferior del Río Negro (7)		0	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				99		Construcción en Madera de la Oficina de Información Técnica Baradero - Provincia de Buenos Aires (7)		0	1.957.750	1.705.053	s/i	s/i	0,00	0,00
				51		Construcción en Madera de la Oficina de Información Técnica Baradero - Provincia de Buenos Aires (7)		0	1.957.750	1.705.053	s/i	s/i	0,00	0,00
607						Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero								
	16			3		Refuncionalización y Ampliación de la Sede Central del INIDEP	26.157.413	7.502.180	17.054.023	15.159.494	75,19	24,81	2,80	24,81
609				51		Refuncionalización y Ampliación de la Sede Central del INIDEP	26.157.413	7.502.180	17.054.023	15.159.494	75,19	24,81	2,80	24,81
	16					Instituto Nacional de Vitivinicultura								
				18		Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola Mantenimiento y Remodelación Edificio del Instituto Nacional de Vitivinicultura	1.816.397	750.218	4.550.218	2.882.415	14,77	6,10	20,63	23,44

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecutado 4º trim	Ejecutado al 31/12/2017
	623	22			51	Mantenimiento y Remodelación Edificio del Instituto Nacional de Vitivinicultura	1.816.397	750.218	4.550.218	2.882.415	14,77	6,10	20,63	23,44
				7	51	Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Acciones para Contribuir a Asegurar la Sanidad y Calidad Agroalimentaria								
					51	Construcción y Equipamiento del Laboratorio Vegetal Dilab	71.055.518	72.296.413	173.560.470	166.724.622	32,90	67,10	6,98	63,98
53	322				51	Construcción y Equipamiento del Laboratorio Vegetal Dilab	71.055.518	72.296.413	173.560.470	166.724.622	32,90	67,10	6,98	63,98
						Ministerio de Turismo Ministerio de Turismo								
		22				Inversiones con Financiamiento Internacional								
			2			Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID N° 2606-0/OC)								XXXXXX
				1		Mejoramiento de la Costanera y Centro de Visitantes y Ferias de Artículos del Río Aluminé - Provincia de Neuquén BID N° 2606/OC	7.000.000	21.332.799	25.231.146	9.800.446	0,00	70,00	5,00	12,00
					51	Mejoramiento de la Costanera y Centro de Visitantes y Ferias de Artículos del Río Aluminé - Provincia de Neuquén BID N° 2606/OC	7.000.000	21.332.799	25.231.146	9.800.446	0,00	70,00	5,00	12,00
					3	Construcción Centro de Interpretación Ambient Villa Traful - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC - AR) (1)	7.000.000	12.481.047	3.463.849	3.361.521	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Centro de Interpretación Ambiental Villa Traful - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC - AR) (1)	7.000.000	12.481.047	3.463.849	3.361.521	100,00	0,00	0,00	0,00
				4		Construcción Muelle Turístico y Paseo de la Costa en Peheunia sobre Lago Aluminé - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC - AR)	3.000.000	31.327.000	7.049.859	3.671.747	66,00	15,00	0,00	15,00
					51	Construcción Muelle Turístico y Paseo de la Costa en Peheunia sobre Lago Aluminé - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC - AR)	3.000.000	31.327.000	7.049.859	3.671.747	66,00	15,00	0,00	15,00
				5		Construcción Área de Servicios - Parque Municipal Llao Llao - San Carlos de Bariloche - Río Negro (BID N° 2606/OC-AR)	3.999.296	26.170.000	20.268.680	7.763.406	0,00	65,00	3,00	28,00
					51	Construcción Área de Servicios - Parque Municipal Llao Llao - San Carlos de Bariloche - Río Negro (BID N° 2606/OC-AR)	3.999.296	26.170.000	20.268.680	7.763.406	0,00	65,00	3,00	28,00
					6	Implementación Parque Jesuítico Guaraní Etapa B, San Ignacio Mini, Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC - AR)	12.058.469	24.847.484	3.879.465	1.188.333	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Implementación Parque Jesuítico Guaraní Etapa B, San Ignacio Mini, Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC - AR)	12.058.469	24.847.484	3.879.465	1.188.333	100,00	0,00	0,00	0,00
				7		Puesta en Valor y Reordenamiento Recepción, Sector de Ingreso al Parque Provincial Ischigualasto Valle Fértil - San Juan	0	24.000.000	44.377.724	21.610.628	0,00	65,00	20,00	29,00
					51	Puesta en Valor y Reordenamiento Recepción, Sector de Ingreso al Parque Provincial Ischigualasto Valle Fértil - San Juan	0	24.000.000	44.377.724	21.610.628	0,00	65,00	20,00	29,00
				13		Remodelación y Ampliación del Mirador del Paso Garibaldi - Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC - AR)	6.904.000	29.000.000	7.468.150	3.085.286	11,00	45,00	8,00	8,00
					51	Remodelación y Ampliación del Mirador del Paso Garibaldi - Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC - AR)	6.904.000	29.000.000	7.468.150	3.085.286	11,00	13,00	8,00	8,00
				14		Implementación de la Red Provincial de Senderos, Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC - AR)	4.220.000	18.772.992	8.839.697	5.072.353	50,00	60,00	8,00	50,00
					51	Implementación de la Red Provincial de Senderos, Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC - AR)	4.220.000	18.772.992	8.839.697	5.072.353	50,00	60,00	8,00	50,00
				29		Puesta en Valor Misión Nuestra Señora de Loreto - Templo, Huerto, Capilla y Eje Procesional - (BID N° 2606-0/OC) (6)		0	13.500	13.500	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor Misión Nuestra Señora de Loreto - Templo, Huerto, Capilla y Eje Procesional - (BID N° 2606-0/OC) (6)		0	13.500	13.500	s/i	s/i	0,00	0,00
				34		Construcción del Centro de Logística y Administrativo del Parque Provincial Ischigualasto - Provincia de San Juan	3.000.000	30.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Centro de Logística y Administrativo del Parque Provincial Ischigualasto - Provincia de San Juan	3.000.000	30.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				36		Construcción Circuitos Peatonales y Miradores en las Estaciones del Parque Provincial Ischigualasto - Provincia de San Juan	7.000.000	25.000.000	2.089.205	0	0,00	5,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/2017
					51	Construcción Circuitos Peatonales y Miradores en las Estaciones del Parque Provincial Ischigualasto - Provincia de San Juan	7.000.000	25.000.000	2.089.205	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				38	51	Construcción del Centro de Informes e Interpretación, Los Antiguos, Provincia de Santa Cruz (BID N° 2606/OC - AR)	9.432.000	31.000.000	27.160.000	21.344.240	44,00	46,00	11,00	31,00
					51	Construcción del Centro de Informes e Interpretación, Los Antiguos, Provincia de Santa Cruz (BID N° 2606/OC - AR)	9.432.000	31.000.000	27.160.000	21.344.240	44,00	46,00	11,00	31,00
				39	51	Museo Regional Cueva de las Manos Perito Moreno, Provincia de Santa Cruz	8.810.359	31.000.000	27.160.000	21.814.974	20,00	40,00	15,00	35,00
					51	Museo Regional Cueva de las Manos Perito Moreno, Provincia de Santa Cruz	8.810.359	31.000.000	27.160.000	21.814.974	20,00	50,00	15,00	35,00
				43	51	Señalamiento Corredor Los Lagos - Centros Turísticos del Corredor - Río Negro (BID N° 2606/OC - AR) (6)		0	37.850	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Señalamiento Corredor Los Lagos - Centros Turísticos del Corredor - Río Negro (BID N° 2606/OC - AR) (6)		0	37.850	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				44	51	Construcción de Sendero Interpretativo y Adecuación Edilicia en Paseo La Catarata - El Hoyo - Chubut (BID N° 2606/OC - AR)	0	69.472.082	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Sendero Interpretativo y Adecuación Edilicia en Paseo La Catarata - El Hoyo - Chubut (BID N° 2606/OC - AR)	0	69.472.082	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				45	51	Construcción Embarcadero para Desarrollo de Actividades Náuticas - Puerto Patriada - El Hoyo - Chubut (BID N° 2606/OC - AR)	0	57.160.239	0	0	0,00	0,00	0,00	7,00
					51	Construcción Embarcadero para Desarrollo de Actividades Náuticas - Puerto Patriada - El Hoyo - Chubut (BID N° 2606/OC - AR)	0	57.160.239	0	0	0,00	76,00	0,00	7,00
				48	51	Rehabilitación Centros de Interpretación Santa Ana - Misiones (BID N° 2606/OC - AR) (6)		0	13.970	13.967	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Rehabilitación Centros de Interpretación Santa Ana - Misiones (BID N° 2606/OC - AR) (6)		0	13.970	13.967	s/i	s/i	0,00	0,00
				49	51	Construcción Oficina de Turismo en el Soberbio - Misiones (BID N° 2606/OC - AR) (6)		0	12.560	12.559	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Construcción Oficina de Turismo en el Soberbio - Misiones (BID N° 2606/OC - AR) (6)		0	12.560	12.559	s/i	s/i	0,00	0,00
				52	51	Señalamiento Corredor de Misiones Jesuíticas - Centros Turístico del Corredor - Misiones (BID N° 2606/OC - AR) (6)		0	51.140	51.139	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Señalamiento Corredor de Misiones Jesuíticas - Centros Turístico del Corredor - Misiones (BID N° 2606/OC - AR) (6)		0	51.140	51.139	s/i	s/i	0,00	0,00
				54	51	Construcción de Pasarela en Agua, Plaza Mirador y Pasarela de Acceso - Parque Moconá - Misiones (BID N° 2606/OC-AR) (6)		0	8.500.000	0	s/i	s/i	0,00	6,00
					51	Construcción de Pasarela en Agua, Plaza Mirador y Pasarela de Acceso - Parque Moconá - Misiones (BID N° 2606/OC-AR) (6)		0	8.500.000	0	s/i	s/i	0,00	6,00
				55	51	Construcción Obras Complementarias e Infraestructura - Parque Provincial Moconá - Misiones (BID N° 2606/OC-AR) (6)		0	3.210.000	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Construcción Obras Complementarias e Infraestructura - Parque Provincial Moconá - Misiones (BID N° 2606/OC-AR) (6)		0	3.210.000	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				56	51	Construcción Centro de Interpretación Aventura Iberá - Loreto - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR) (6)		0	3.100.000	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Construcción Centro de Interpretación Aventura Iberá - Loreto - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR) (6)		0	3.100.000	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				57	51	Restauración Centro de Interpretación Iberá Salvaje - Carlos Pellegrini - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR) (6)		0	8.900.000	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Restauración Centro de Interpretación Iberá Salvaje - Carlos Pellegrini - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR) (6)		0	8.900.000	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				58	51	Construcción Infraestructura Bañado La Estrella Formosa (BID N° 2606/OC-AR) (6)		0	6.800.000	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Construcción Infraestructura Bañado La Estrella Formosa (BID N° 2606/OC-AR) (6)		0	6.800.000	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				59	51	Construcción Centro de Interpretación de la Cultura y la Biodiversidad del Impenetrable - Miraflores(BID N° 2606/OC-AR) (6)		0	3.498.090	0	s/i	s/i	0,00	0,00

**CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017**

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecutado 4º trim	Ejecutado al 31/12/2017
					51	Construcción Centro de Interpretación de la Cultura y la Biodiversidad del Impenetrable - Miraflores(BID N° 2606/OC-AR) (6)		0	3.498.090	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				60		Construcción Circuito Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio NaturalChaco (BID N° 2606/OC-AR) (6)		0	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Construcción Circuito Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio NaturalChaco (BID N° 2606/OC-AR) (6)		0	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				62		Construcción Museo del Carnaval - Humahuaca - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR) (6)		0	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Construcción Museo del Carnaval - Humahuaca - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR) (6)		0	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				63		Construcción Centro de Interpretación Arqueológico - Barrancas - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR) (6)		0	800.000	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Construcción Centro de Interpretación Arqueológico - Barrancas - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR) (6)		0	800.000	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				64		Costrucción centro de interpretación para Camping Laguna de Plata - La Para - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR) (6)		0	1.580.000	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Costrucción centro de interpretación para Camping Laguna de Plata - La Para - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR) (6)		0	1.580.000	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				65		Construcción Centro de Recepción de Visitantes Posta Santa Cruz - Camino Real - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR) (6)		0	1.539.000	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Construcción Centro de Recepción de Visitantes Posta Santa Cruz - Camino Real - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR) (6)		0	1.539.000	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				66		Construcción Centro de Interpretación Cerro Colorado - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR) (6)		0	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Construcción Centro de Interpretación Cerro Colorado - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR) (6)		0	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				67		Costrucción Centro de Talasoterapia Mar de Anzenusa - Miramar de Anzenusa - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR) (6)		0	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Costrucción Centro de Talasoterapia Mar de Anzenusa - Miramar de Anzenusa - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR) (6)		0	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				77		Instalación Parque Jesuítico Guaraní Etapa A. San Ignacio Mini - Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC - AR) (6)		0	5.814.750	5.659.787	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Instalación Parque Jesuítico Guaraní Etapa A. San Ignacio Mini - Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC - AR) (6)		0	5.814.750	5.659.787	s/i	s/i	0,00	0,00
				78		Provisión y Colocación Señalización y Portal de Ingreso del Parque Prov Ischigualasto San Juan (BID N° 2606/OC-AR) (6)		0	496.900	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Provisión y Colocación Señalización y Portal de Ingreso del Parque Prov Ischigualasto San Juan (BID N° 2606/OC-AR) (6)		0	496.900	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				79		Construcción de circuitos peatonales y miradores en las estaciones del PPI - Prov. De San Juan (BID N° 2606/OC-AR) (6)		0	2.580.000	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Construcción de circuitos peatonales y miradores en las estaciones del PPI - Prov. De San Juan (BID N° 2606/OC-AR) (6)		0	2.580.000	0	s/i	s/i	0,00	0,00
	23					Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos								
		2				Tratamiento de Residuos Sólidos para Municipios Turísticos y Pequeños - GIRSU Etapa II (BID N° 3249/OC-AR)								
				1		Construcción Relleno Sanitario en el Parque Nacional Talampaya - La Rioja - Chilecito I (GIRSU) II (BID N° 3249/OC-AR) (6)		0	39.767.173	39.195.615	s/i	s/i	7,00	52,00
					51	Construcción Relleno Sanitario en el Parque Nacional Talampaya - La Rioja - Chilecito I (GIRSU) II (BID N° 3249/OC-AR) (6)		0	39.767.173	39.195.615	s/i	s/i	7,00	52,00
				2		Saneamiento Basural a Cielo Abierto Existente, General Pueyrredón, Buenos Aires - GIRSU - (BID N° 3249/OC-AR)	24.000.000	41.200.000	120.988.167	95.034.379	2,00	76,00	9,00	79,00
					51	Saneamiento Basural a Cielo Abierto Existente, General Pueyrredón, Buenos Aires - GIRSU - (BID N° 3249/OC-AR)	24.000.000	41.200.000	120.988.167	95.034.379	2,00	76,00	9,00	79,00
				5		Construcción de Obra Civil, Caminos Internos Parque Talampaya - La Rioja - Chilecito III (GIRSU) II (BID N° 3249/OC-AR) (6)		0	46.823.894	46.823.831	s/i	s/i	17,00	57,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/2017
					51	Construcción de Obra Civil, Caminos Internos Parque Talampaya - La Rioja - Chilecito III (GIRSU) II (BID N° 3249/OC-AR) (6)		0	46.823.894	46.823.831	s/i	s/i	17,00	57,00
				6	51	Saneamiento Basural en Villa Carlos Paz - Provincia de Córdoba (BID N° 3249/OC-AR) (6)		0	43.490.430	41.519.171	s/i	s/i	30,00	52,00
					51	Saneamiento Basural en Villa Carlos Paz - Provincia de Córdoba (BID N° 3249/OC-AR) (6)		0	43.490.430	41.519.171	s/i	s/i	30,00	52,00
				12		Cierre y Clausura de Basurales a Cielo Abierto Existente - La Rioja - Chilecito II - GIRSU II (BID N° 3249/OC-AR)	15.116.704	54.200.000	46.531.273	46.531.156	0,00	85,00	0,00	100,00
					51	Cierre y Clausura de Basurales a Cielo Abierto Existente - La Rioja - Chilecito II - GIRSU II (BID N° 3249/OC-AR)	15.116.704	54.200.000	46.531.273	46.531.156	0,00	85,00	0,00	100,00
				13		Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural Parque Nacional Quebrada Condorito Córdoba - Etapa I (BID N° 3249/OC-AR) (6)		0	94.933.998	82.253.902	s/i	s/i	30,00	63,00
					51	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural Parque Nacional Quebrada Condorito Córdoba - Etapa I (BID N° 3249/OC-AR) (6)		0	94.933.998	82.253.902	s/i	s/i	30,00	63,00
				14		Construcción Planta de Separación y Obras Conexas, Villa Carlos Paz - Provincia de Córdoba (BID N° 3249/OC-AR) (6)		0	57.610.082	46.738.812	s/i	s/i	20,00	46,00
					51	Construcción Planta de Separación y Obras Conexas, Villa Carlos Paz - Provincia de Córdoba (BID N° 3249/OC-AR) (6)		0	57.610.082	46.738.812	s/i	s/i	20,00	46,00
57	327	61				Ministerio de Transporte Ministerio de Transporte (Gastos Propios) Coordinación de Políticas de Transporte Vial								
				1		Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos (BIRF N° 7794)	1.221.286.062	618.400.153	1.448.916.505	1.448.912.606	59,53	27,46	0,99	24,00
					51	Obra de Infraestructura Centro de Transbordo Estación Sáenz	41.463.173	238.913.840	341.281.771	132.026.436	0,00	29,60	3,70	11,02
					54	Obra de Carriles Exclusivos Tramos I, II, III - Avenida Blas Parera (5,7 km)	167.629.914	0	22.253.421	20.733.448	89,16	10,84	0,00	10,84
					56	Obra de Infraestructura BRT - Terminal km 32 Isidro Casanova (RN N° 3-La Matanza)	1.012.192.975	379.486.313	1.085.381.313	1.296.152.721	64,27	35,73	0,50	35,73
				2		Mejora del Transporte en el Área Metropolitana	237.669.237	4.192.327.766	3.723.470.438	3.218.814.535	0,00	53,13	18,54	52,18
					51	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Lanús ¿ Provincia de Buenos Aires	0	170.624.118	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Morón - Provincia de Buenos Aires	0	170.624.118	108.158.580	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					53	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus 3 de Febrero - Provincia de Buenos Aires	0	153.749.412	153.749.412	119.248.333	0,00	100,00	0,00	91,48
					54	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires	0	153.749.412	153.749.412	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					55	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Córdoba - Provincia de Córdoba	0	172.000.000	169.650.000	0	0,00	70,00	0,00	0,00
					56	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Corrientes - Provincia de Corrientes	0	153.580.706	113.580.706	0	0,00	60,00	0,00	0,00
					57	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Rosario II - Provincia de Santa Fe (5)					s/i	s/i	0,00	0,00
					58	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Neuquén - Provincia de Neuquén	0	185.000.000	185.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					60	Pavimentación y Rehabilitación de Calzadas y Veredas	237.669.237	1.023.000.000	2.231.185.349	2.970.635.408	0,00	70,00	20,82	94,06
					64	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Mejora Refugios y Mobiliario	0	210.000.000	104.191.453	128.930.794	0,00	70,00	30,04	60,66
					65	Metrobus Norte II (Maipu - Olivos - San Isidro) ¿ Provincia de Buenos Aires	0	300.000.000	48.881.190	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					66	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Posadas -Provincia de Misiones	0	300.000.000	50.000.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecutado 4º trim	Ejecutado al 31/12/2017
					67	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus La Plata - Provincia de Buenos Aires	0	300.000.000	74.000.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					69	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Tucumán	0	300.000.000	84.824.336	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					70	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Mendoza	0	300.000.000	137.000.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					71	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Jujuy	0	300.000.000	109.500.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				3		Desarrollo e Impementación de Ciclovías y Bicisendas	0	200.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Desarrollo e Impementación de Ciclovías y Bicisendas	0	200.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
62					0	Modernización de la Red de Transporte Ferroviario Constr. Alteo Terraplen Viaducto Laguna La Picasa CAF N3192 (6)	0	355.000	2.405.000	2.393.403		s/i		
				5		Soterramiento Ferrocarril Sarmiento	0	10.740.000.000	10.740.140.345	3.272.725.183	0,00	10,00	6,00	6,00
					51	Soterramiento Ferrocarril Sarmiento	0	10.740.000.000	10.740.140.345	3.272.725.183	0,00	10,00	6,00	6,00
				16		Mejora Integral del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata	2.091.066.975	2.999.766.291	5.751.990.770	1.449.075.120	26,28	22,48	0,99	8,35
					51	Tendido de Catenarias y Viaducto Ringuet - Provincia de Buenos Aires	1.490.369.358	2.999.766.291	1.241.896.212	336.540.543	87,91	12,09	0,89	8,77
					52	Subestación Transformadora	428.775.866	0	1.201.346.931	472.622.538	52,00	48,00	12,58	38,27
					53	Señalamiento y Telecomunicaciones	991.678	0	400.000.000	0	0,00	9,31	0,00	0,00
					54	Adecuación de Estaciones y Material Rodante	54.000.000	0	969.992.589	295.244.180	0,00	93,00	5,11	23,14
					55	Talleres y Depósitos Ferroviarios	114.946.717	0	1.082.831.399	181.667.860	0,00	18,05	9,98	20,88
					56	Pasos Bajo Nivel	991.678	0	250.923.639	68.000.000	0,00	26,00	0,00	0,00
					57	Renovación, Mejoramiento de Vías y Aparatos de Vías	991.678	0	605.000.000	95.000.000	0,00	17,50	0,00	0,00
				17		Integración Ferroviaria Argentino-Boliviana para el Desarrollo Económico y Regional - Ramal C 15 - FONPLATA	921.802	334.643.025	46.323.816	45.216.538	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Integración Ferroviaria Argentino-Boliviana para el Desarrollo Económico y Regional - Ramal C 15 - FONPLATA	921.802	334.643.025	46.323.816	45.216.538	0,00	5,00	0,00	0,00
				18		Red de Expresos Regionales (R.E.R.)	0	2.406.000.000	2.386.000.001	0	0,00	6,43	0,00	0,00
					51	Construcción de Estación Subterránea Constitución - Red de Expresos Regionales	0	1.289.000.000	1.289.000.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
					52	Construcción Estación Central Obelisco - Red de Expresos Regionales	0	400.000.000	400.000.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					53	Construcción Estación Retiro Subterránea de las Líneas Mitre y Sarmiento y Distribuidor Retiro - Red de Expresos Regionales	0	702.000.000	697.000.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					54	Construcción Estación Correo Central de las Líneas Mitre y Sarmiento	0	5.000.000	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					55	Construcción Estación 9 de Julio Subterránea de las Líneas Mitre y Sarmiento ¿ Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	5.000.000	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					56	Construcción Estación Plaza Miserere Subterránea de la Líneas Mitre y Sarmiento -Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	5.000.000	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00
				19		Puesta en Valor Ferrocarril Mitre	0	863.323.745	674.608.236	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción de Viaducto Línea Mitre: Retiro - Tigre	0	863.323.745	674.608.236	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				20		Puesta en Valor Ferrocarril San Martín (BID S/N)	0	2.478.647.490	2.478.647.490	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					51	Electrificación Ferrocarril San Martín (BID S/N)	0	929.492.809	929.492.809	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Puesta en Valor Viaducto San Martín y Tercer Vía (BID S/N)	0	1.239.323.745	1.239.323.745	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Puesta en Valor Subestación Ferrocarril San Martín (BID S/N)	0	309.830.936	309.830.936	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				23		Mejoramiento de la Conectividad Ferroviaria a Constitución - Ferrocarril Belgrano Sur (CAF S/N)	0	632.509.765	632.489.765	0	0,00	6,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento Conectividad Ferrocarril Belgrano Sur: Elevación del Viaducto	0	448.649.965	448.629.965	0	0,00	6,00	0,00	0,00
					52	Mejoramiento Conectividad Ferrocarril Belgrano Sur: Eliminación de 4 Pasos a Nivel	0	56.751.800	56.751.800	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Mejoramiento Conectividad Ferrocarril Belgrano Sur: Apertura de Calles	0	20.476.000	20.476.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					54	Mejoramiento Conectividad Ferrocarril Belgrano Sur: Prolongación del Tendido Ferroviario	0	70.020.000	70.020.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					55	Construcción Nueva Estación Buenos Aires	0	36.612.000	36.612.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				26		Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	0	5.259.543.386	5.259.543.386	1.901.671.798	0,00	45,00	7,79	22,88

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Fisica acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecutado 4º trim	Ejecutado al 31/12/2017
					51	Renovación Parcial Etapa I - Km 1202 a 1264,96 - Provincia de Santiago del Estero (CDB S/N)	0	205.543.993	205.543.993	503.360.817	0,00	100,00	9,46	56,73
					52	Renovación Parcial Etapa I - Km 1264,96 a 1332,5 - Provincia de Santiago del Estero (CDB S/N)	0	233.804.670	233.804.670	203.596.527	0,00	100,00	23,94	52,81
					53	Renovación Parcial Etapa I - Km 1411 a 1436,5 Provincia del Chaco (CDB S/N)	0	83.249.235	83.249.235	62.984.453	0,00	85,00	10,43	32,17
					54	Renovación Parcial Etapa I - Km 723,2 a 689,785 - Provincia del Chaco (CDB S/N)	0	112.954.710	112.954.710	149.611.667	0,00	100,00	21,32	46,94
					55	Renovación Parcial Etapa I - Km 552,72429 a 518,023 - Provincia del Chaco (CDB S/N)	0	113.365.544	113.365.544	153.767.546	0,00	100,00	21,32	46,94
					56	Renovación Parcial Etapa I - Km 518,023 a 492,543 - Provincia del Chaco (CDB S/N)	0	83.183.941	83.183.941	112.208.750	0,00	100,00	21,32	46,94
					57	Renovación Parcial Etapa I - Km a 492,543 a 415,283 - Provincia del Chaco (CDB S/N)	0	215.136.790	215.136.790	54.309.586	0,00	89,00	11,10	19,59
					58	Renovación Parcial Etapa II - Km 1290,4 a 1082,2 - Provincia de Salta (CDB S/N)	0	815.646.622	815.646.622	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					59	Renovación Parcial Etapa II - Km a 1082,2 a 1110,2 - Provincia de Salta (CDB S/N)	0	109.693.110	109.693.110	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					60	Renovación Parcial Etapa I - Km 415,283 a 338,023 - Provincia de Santa Fe (CDB S/N)	0	215.592.960	215.592.960	151.904.359	0,00	89,00	13,57	35,65
					61	Renovación Parcial Etapa II - Km 83,8 a 53,400 - Provincia de Santa Fe (CDB S/N)	0	119.095.376	119.095.376	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					62	Renovación Parcial Etapa III - Km 53,400 a 2,1 - Provincia de Santa Fe (CDB S/N)	0	200.973.447	200.973.447	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					63	Renovación Parcial Etapa I - Km 1110,2 a 1138,9 - Provincia de Salta (CDB S/N)	0	112.435.437	112.435.437	1.780.692	0,00	0,00	0,95	10,95
					64	Renovación Parcial Etapa III - Km 0 a 9,4 - Provincia de Santa Fe (CDB S/N)	0	36.825.544	36.825.544	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					65	Renovación Parcial Etapa II - Km 9,4 a 48,311 - Provincia de Santa Fe (CDB S/N)	0	152.438.164	152.438.164	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					66	Renovación Parcial Etapa III - Km 938,955 a 791,38 - Provincia de Tucumán (CDB S/N)	0	578.141.452	578.141.452	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					67	Renovación Parcial Etapa III - Km 976,54 a 938,955 - Provincia de Salta (CDB S/N)	0	147.243.412	147.243.412	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					68	Renovación Parcial Etapa III - Km 976,54 a 1082,2 - Provincia de Salta (CDB S/N)	0	413.934.784	413.934.784	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					69	Renovación Parcial Etapa III - Km 1086,236 a 976,54 - Provincia de Salta (CDB S/N)	0	429.746.263	429.746.263	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					70	Renovación Parcial Etapa III - Km 1290,4 a 1086,236 - Provincia de Jujuy (CDB S/N)	0	799.835.144	799.835.144	792.986	0,00	0,00	0,28	10,28
					71	Renovación Parcial Etapa III - Km 1311 a 1290,4 - Provincia de Salta (CDB S/N)	0	80.702.788	80.702.788	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					72	Renovación Parcial Etapa I - Km 338,01 a 275,479 - Provincia de Santa Fe (CDB S/N) (5)		0	0	278.391.721	s/i	s/i	15,82	56,43
					73	Renovación Parcial Etapa I - Km 275,479 a 211,340 - Provincia de Santa Fe (CDB S/N)		0	0	228.962.694	s/i	s/i	19,02	49,40
						Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo								
				2	51	Ampliación Puerto Caleta Paula - Provincia de Santa Cruz (5)		0	0	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Ampliación Puerto Caleta Paula - Provincia de Santa Cruz (5)		0	0	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				3	51	Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto de Concepción Uruguay - Provincia de Entre Ríos (5)		0	0	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto de Concepción Uruguay - Provincia de Entre Ríos (5)		0	0	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				4	51	Readecuación de las Estructuras del Muelle 7 del Puerto Diamante - Provincia de Entre Ríos (5)		0	322.050	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Readecuación de las Estructuras del Muelle 7 del Puerto Diamante - Provincia de Entre Ríos (5)		0	322.050	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				5	51	Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Almirante Storni - Puerto Madryn - Provincia de Chubut (5)		0	0	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Almirante Storni - Puerto Madryn - Provincia de Chubut (5)		0	0	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				7	51	Puerto Comodoro Rivadavia	56.817.307	45.000.000	24.231.743	22.951.390	80,64	19,36	0,00	19,16
					51	Puerto Comodoro Rivadavia	56.817.307	45.000.000	24.231.743	22.951.390	80,64	19,36	0,00	19,16

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecutado 4º trim	Ejecutado al 31/12/2017
				20		Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	0	100.000.000	42.237.842	41.746.683	0,00	31,20	0,93	3,58
				22	51	Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	0	100.000.000	42.237.842	41.746.683	0,00	31,20	0,93	3,58
				22	51	Reparación Parque España - Provincia de Santa Fe (5)		0	0	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				22	51	Reparación Parque España - Provincia de Santa Fe (5)		0	0	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				25		Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la Dirección Nacional de Vías Navegables	0	14.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				25	51	Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la Dirección Nacional de Vías Navegables	0	14.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				31		Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires	0	50.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				31	51	Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires	0	50.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				34		Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II, Provincia de Chubut	0	100.000.000	21.979.911	21.979.910	0,00	78,23	0,00	1,23
				34	51	Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II, Provincia de Chubut	0	100.000.000	21.979.911	21.979.910	0,00	78,23	0,00	1,23
				35		Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Chubut	38.050.078	120.000.000	14.714.121	14.714.121	0,00	61,80	1,73	4,32
				35	51	Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Chubut	38.050.078	120.000.000	14.714.121	14.714.121	0,00	61,80	1,73	4,32
				62		Construcción de Espigones VIII y IX - Puerto de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires	0	25.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				62	51	Construcción de Espigones VIII y IX - Puerto de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires	0	25.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				89		Construcción de Nueva Terminal Port Ita Ibaté, provincia de Corrientes	0	60.000.000	0	0	0,00	67,70	0,00	0,00
				89	51	Construcción de Nueva Terminal Port Ita Ibaté, provincia de Corrientes	0	60.000.000	0	0	0,00	67,70	0,00	0,00
				90		Adecuación de los muelles históricos del Puerto La Plata operados por la terminal de graneles líquidos YPF S.A.	0	80.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				90	51	Adecuación de los muelles históricos del Puerto La Plata operados por la terminal de graneles líquidos YPF S.A.	0	80.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				93		Construcción de Muelle Multipropósito para Graneles Sólidos en el Puerto de Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires	0	80.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				93	51	Construcción de Muelle Multipropósito para Graneles Sólidos en el Puerto de Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires	0	80.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
604		16				Dirección Nacional de Vialidad								
			1			Mantenimiento								
				1		Mantenimiento por Administración	4.990.751.365	702.000.000	1.550.463.454	1.489.056.051	0,00	100,00	25,00	100,00
				1	51	Mantenimiento por Administración	4.990.751.365	702.000.000	1.550.463.454	1.489.056.051	0,00	100,00	25,00	100,00
			2			Mantenimiento por Contrato (7)								
				1		Ruta Nacional N° 25- Tramo Puente sobre Río Chubut - Empalme Ruta Nacional N° 40 S - Provincia de Chubut (7)					100,00	s/i	0,00	0,00
				1	51	Ruta Nacional N° 25- Tramo Puente sobre Río Chubut- Empalme Ruta Nacional N° 40 S - Provincia de Chubut (7)					100,00	s/i	0,00	0,00
				2		Ruta Nacional N° 40 - Tramo Empalme Ruta Nacional N°25 - Límite con Provincia de Santa Cruz - Provincia de Chubut (7)					100,00	s/i	0,00	0,00
				2	51	Ruta Nacional N° 40 - Tramo Empalme Ruta Nacional N°25 - Límite con Provincia de Santa Cruz - Provincia de Chubut (7)					100,00	s/i	0,00	0,00
				4		Ruta Nacional N°23 y N° 40S Clemente Onelli-Tramos Varios (7)					100,00	s/i	0,00	0,00
				4	51	Ruta Nacional N°23 y N° 40S Clemente Onelli-Tramos Varios					100,00	s/i	0,00	0,00
			3			Mantenimiento por Convenio								
				26		Río Negro - Tramos Varios Rutas N° 23 y N° 250 (7)		0	23.045.907	23.045.906	87,51	s/i	0,00	0,00
				26	51	Rutas N° 23 - N° 250 TFO - Río Negro - Convenio 10 (7)		0	23.045.907	23.045.906	87,51	s/i	0,00	0,00
				33		Convenio Gendarmería-Conservación Tramos Varios Ruta N° 86 (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				33	51	Ruta N° 86 El Remanso - El Solitario y Accesos al Remanso (Transferencia de Funciones Operativas, TFO) Fortín Pilcomayo (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				45		Ruta Nacional N° 242-40 - Tramo: TFO Neuquén - Convenio 14, Sección: Catán Lil - Límite con Mendoza / Las Lajas - Límite con Chi	30.800.089	10.000.000	15.398.086	15.398.086	88,99	11,00	0,00	0,00
				45	51	Ruta Nacional N° 242-40 - Tramo: TFO Neuquén - Convenio 14, Sección: Catán Lil - Límite con Mendoza / Las Lajas - Límite con Chi	30.800.089	10.000.000	15.398.086	15.398.086	88,99	11,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecutado 4º trim	Ejecutado al 31/12/2017
				46		Ruta Nacional Nº 23-250-151-22-1S40 - Tramo: TFO Río Negro Convenio 14, Sección: Tramos Varios (6)		0	1	0	63,87	s/i	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 23-250-151-22-1S40 - Tramo: TFO Río Negro Convenio 14, Sección: Tramos Varios (6)		0	1	0	63,87	s/i	0,00	0,00
				47		Ruta Nacional Nº 3;40;281;288;293 - Tramo: TFO Santa Cruz - Convenio 14, Sección: Tramos Varios	141.928.124	281.892	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 3;40;281;288;293 - Tramo: TFO Santa Cruz - Convenio 14, Sección: Tramos Varios	141.928.124	281.892	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				48		Ruta Nacional Nº 3 - Complementaria a,b - TFO Tierra Del Fuego - Sección: Convenio 13, Tramos Varios	5.459.289	11.799.952	0	0	37,33	0,00	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 3 - Complementaria a,b - TFO Tierra Del Fuego - Sección: Convenio 13, Tramos Varios	5.459.289	11.799.952	0	0	37,33	0,00	0,00	0,00
				50		Ruta Nacional Nº 1S40 - Tramo: TFO Chubut. Límite con Río Negro - Empalme Ruta Nacional Nº 40, (6)		0	498.389	498.388	8,27	s/i	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 1S40 - Tramo: TFO Chubut. Límite con Río Negro - Empalme Ruta Nacional Nº 40, (6)		0	498.389	498.388	8,27	s/i	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 76 - Tramo: TFO La Rioja - Convenio 11, Sección: Villa Castelli (Km. 149,62) - Límite con Chile (Km. 349,69)	3.332.241	11.562.762	96.751	96.750	52,25	0,00	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 76 - Tramo: TFO La Rioja - Convenio 11, Sección: Villa Castelli (Km. 149,62) - Límite con Chile (Km. 349,69)	3.332.241	11.562.762	96.751	96.750	52,25	0,00	0,00	0,00
				55		RN Nº 3, RN Nº40, RN Nº281, RN Nº288, RN Nº293 - Tramo: (T.F.O.) Santa Cruz - Convenio 15 - Sección: Tramos Varios	75.613.369	10.000.000	250.050	250.049	96,49	3,84	0,00	0,00
				51		RN Nº 3, RN Nº40, RN Nº281, RN Nº288, RN Nº293 - Tramo: (T.F.O.) Santa Cruz - Convenio 15 - Sección: Tramos Varios	75.613.369	10.000.000	250.050	250.049	96,49	3,84	0,00	0,00
				56		Complementarias A y B - Transferencia por Funciones Operativa (T.F.O.) Tierra del Fuego - Convenio 14 - Tramos: Varios (7)		0	10.306.548	10.306.546	10,80	s/i	6,68	6,68
				51		Complementarias A y B - Transferencia por Funciones Operativa (T.F.O.) Tierra del Fuego - Convenio 14 - Tramos: Varios (7)		0	10.306.548	10.306.546	10,80	s/i	6,68	6,68
				57		Ruta Nacional Nº 52 - Ruta Nacional Nº40 Tramo de Funciones Operativas (TFO) Jujuy convenio Nº 15 - Sección : tramos varios (7)		0	17.565.049	17.565.048	26,75	s/i	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 52 - Ruta Nacional Nº40 Tramo de Funciones Operativas (TFO) Jujuy convenio Nº 15 - Sección : tramos varios (7)		0	17.565.049	17.565.048	26,75	s/i	0,00	0,00
				61		Ruta Nacional Nº 22; Tramo: (T.F.O.) - Puente Sobre Río Neuquén - Plottier (Nº 1); Sección: km.1217,86 - km. 1237,00	9.699.371	10.000.000	23.663.868	23.663.865	17,61	76,05	2,87	8,74
				51		Ruta Nacional Nº 22; Tramo: (T.F.O.) - Puente Sobre Río Neuquén - Plottier (Nº 1); Sección: km.1217,86 - km. 1237,00	9.699.371	10.000.000	23.663.868	23.663.865	17,61	76,05	2,87	8,74
4				1		Señalamiento		0	2.217.068	2.217.068	100,00	s/i	0,00	0,00
				51		Señalamiento Horizontal Nacional (7)		0	2.217.068	2.217.068	100,00	s/i	0,00	0,00
				11		Señalamiento Horizontal Zona Litoral Etapa 2 (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				51		Señalamiento Horizontal Zona Litoral Etapa 2 (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				13		Señalamiento Horizontal Zona Centro Etapa 2 (1)	241.492.008	125.512	76.016	76.015	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Señalamiento Horizontal Zona Centro Etapa 2 (1)	241.492.008	125.512	76.016	76.015	100,00	0,00	0,00	0,00
				16		Rutas Nacionales Varias en Zona Sur: Buenos Aires, Neuquén, Chubut, La Pampa	196.006.888	80.303.959	248.503.125	248.503.124	59,31	40,69	3,09	39,78
				51		Rutas Nacionales Varias en Zona Sur: Buenos Aires, Neuquén, Chubut, La Pampa	196.006.888	80.303.959	248.503.125	248.503.124	59,31	40,69	3,09	39,78
				17		Rutas Nacionales Varias en Zona Litoral y Noroeste: Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Chaco y Formosa	199.961.491	32.277.002	225.347.968	225.347.967	65,59	34,41	0,14	33,74
				51		Rutas Nacionales Varias en Zona Litoral y Noroeste: Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Chaco y Formosa	199.961.491	32.277.002	225.347.968	225.347.967	65,59	34,41	0,14	33,74
				18		Rutas Nacionales Varias en Zona Centro: Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan	0	6.685.174	1	0	0,00	33,33	9,56	9,56
				51		Rutas Nacionales Varias en Zona Centro: Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan	0	6.685.174	1	0	0,00	33,33	9,56	9,56

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecutado 4º trim	Ejecutado al 31/12/2017
				19		Rutas Nacionales Varias en Zona Nort: Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero	0	6.685.174	4.522.979	4.522.978	0,00	33,33	3,52	7,59
					51	Rutas Nacionales Varias en Zona Nort: Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero	0	6.685.174	4.522.979	4.522.978	0,00	33,33	3,52	7,59
			20			Señalamiento Horizontal Zona Sur - Etapa IIIb - Neuquén, Chubut, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz	0	6.685.174	15.447	15.446	0,00	33,33	8,18	8,19
					51	Señalamiento Horizontal Zona Sur - Etapa IIIb - Neuquén, Chubut, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz	0	6.685.174	15.447	15.446	0,00	33,33	8,18	8,19
			21			Señalamiento Vertical en Rutas Varias en Chubut	0	10.724.133	1	0	0,00	83,33	0,00	0,00
					51	Señalamiento Vertical en Rutas Varias en Chubut	0	10.724.133	1	0	0,00	83,33	0,00	0,00
			22			Señalamiento Horizontal Zona Centro - Etapa IIIa - Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y La Pampa	165.260.225	92.142.293	258.316.245	258.316.244	64,53	35,47	0,97	35,18
					51	Señalamiento Horizontal Zona Centro - Etapa IIIa - Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y La Pampa	165.260.225	92.142.293	258.316.245	258.316.244	64,53	35,47	0,97	35,18
			23			Señalamiento Horizontal Zona Norte Etapa IIIa: Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero	182.704.279	18.559.332	213.754.097	213.754.095	66,51	33,49	0,50	32,80
					51	Señalamiento Horizontal Zona Norte Etapa IIIa: Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero	182.704.279	18.559.332	213.754.097	213.754.095	66,51	33,49	0,50	32,80
			24			Señalamiento Vertical en Rutas Varias en San Juan	0	13.788.172	1	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Señalamiento Vertical en Rutas Varias en San Juan	0	13.788.172	1	0	0,00	30,00	0,00	0,00
			25			Señalamiento Horizontal en Varias RN Zona Litoral: Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa - Etapa IIIb	0	6.685.174	1	0	0,00	16,67	15,17	15,17
					51	Señalamiento Horizontal en Varias RN Zona Litoral: Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa - Etapa IIIb	0	6.685.174	1	0	0,00	16,67	15,17	15,17
			26			Obra de Señalamiento Vertical en Varias Rutas Nacionales de la Río Negro	0	10.724.133	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Obra de Señalamiento Vertical en Varias Rutas Nacionales de la Río Negro	0	10.724.133	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
			27			Señalamiento Horizontal en Varias RN la Zona Norte: Tucumán, Salta, Catamarca, La Rioja, Jujuy, Santiago del Estero - Etapa IVa	0	18.384.229	0	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Señalamiento Horizontal en Varias RN la Zona Norte: Tucumán, Salta, Catamarca, La Rioja, Jujuy, Santiago del Estero - Etapa IVa	0	18.384.229	0	0	0,00	12,50	0,00	0,00
			28			Señalamiento Horizontal en Varias RN Zona Centro: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis, La Pampa - Etapa IVa	0	18.384.229	0	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Señalamiento Horizontal en Varias RN Zona Centro: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis, La Pampa - Etapa IVa	0	18.384.229	0	0	0,00	12,50	0,00	0,00
			29			Señalamiento Horizontal Varias RN Zona Sur: Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego - Etapa IVa	0	18.384.229	0	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Señalamiento Horizontal Varias RN Zona Sur: Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego - Etapa IVa	0	18.384.229	0	0	0,00	12,50	0,00	0,00
			30			Señalamiento Horizontal Varias RN Zona Litoral: Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Chaco y Formosa - Etapa IVa	0	18.384.229	0	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Señalamiento Horizontal Varias RN Zona Litoral: Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Chaco y Formosa - Etapa IVa	0	18.384.229	0	0	0,00	12,50	0,00	0,00
			5	1		Obras de Emergencia								
					1	Obras de Emergencia Menores	17.437.804	14.729.220	18.638.043	18.638.042	0,00	100,00	25,00	100,00
					51	Obras de Emergencia Menores - Rutas Varias	17.437.804	14.729.220	18.638.043	18.638.042	0,00	100,00	25,00	100,00
				2		Obras en Puentes	45.855.210	12.050.264	3.667.495	3.667.494	0,00	100,00	25,00	100,00
					51	Obras en Puentes - Nacional - Rutas Varias	45.855.210	12.050.264	3.667.495	3.667.494	0,00	100,00	25,00	100,00
				3		Ruta Provincial N° 98 Tramo: Villa Atamisqui (7)		0			100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Obras de Emergencia Nacional - Ruta Provincial N° 98 Tramo: Villa Atamisqui - Barracas (7)		0			100,00	s/i	0,00	0,00
			4			Obras Menores de Seguridad Vial Nacional	46.581.092	2.240.267	597.257	597.256	0,00	100,00	25,00	100,00
					51	Obras Menores de Seguridad Vial Nacional - Rutas Varias	46.581.092	2.240.267	597.257	597.256	0,00	100,00	25,00	100,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/2017
				5		Ruta Nacional Nº 65 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 38 - Límite con Catamarca - Sección: km 0,00 - km 48,00	0	6.565.796	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 65 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 38 - Límite con Catamarca - Sección: km 0,00 - km 48,00	0	6.565.796	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
		6				Mantenimiento por Sistema Modular								
				6		Empalme Ruta Provincial Nº 20-Empalme Ruta Nacional Nº 40S (Río Mayo) y Empalme Ruta Provincial Nº 56 (R.Senguer) (5)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Empalme Ruta Provincial Nº 20-Empalme Ruta Nacional Nº 40S (Río Mayo) y Empalme Ruta Provincial Nº 56 (R.Senguer) (5)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				10		Ruta A007 - Avenida Blas Parera - Alto Nivel Ruta Nacional Nº 11 - Tramo Avenida Circunvalación Santa Fe - Sección Avenida 27 de (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta A007 - Avenida Blas Parera - Alto Nivel Ruta Nacional Nº 11 - Tramo Avenida Circunvalación Santa Fe - Sección Avenida 27 de (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				19		Ruta Nº 3 - Empalme Ruta Provincial Nº 4 - Empalme Ruta Provincial Nº 6 - Km. 18 - Km. 61	99.937.294	8.064.760	95.166.344	94.308.027	44,86	35,34	0,00	16,38
					51	Ruta Nº 3 - Empalme Ruta Provincial Nº 4 - Empalme Ruta Provincial Nº 6 - Km. 18 - Km. 61	99.937.294	8.064.760	95.166.344	94.308.027	44,86	35,34	0,00	16,38
				24		Ruta Nacional Nº 25 - Los Altares - Empalme Ruta Nacional Nº 40 (Tecka) - Km. 313,74 - Km. 528,67 Provincia de Chubut (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 25 - Los Altares - Empalme Ruta Nacional Nº 40 (Tecka) - Km. 313,74 - Km. 528,67 Provincia de Chubut (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				26		Ruta Nº 26 - Empalme Ex Ruta Nacional Nº 26 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Provincia de Chubut (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 26 - Empalme Ex Ruta Nacional Nº 26 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Provincia de Chubut (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				35		Puentes sobre Riachuelo: Nicolás Avellaneda y accesos y Nuevo Puente Pueyrredón y accesos	205.124.344	4.117.000	87.377.876	87.377.874	82,89	3,95	2,26	12,33
					51	Puentes sobre Riachuelo: Nicolás Avellaneda y accesos y Nuevo Puente Pueyrredón y accesos	205.124.344	4.117.000	87.377.876	87.377.874	82,89	3,95	2,26	12,33
				38		Ruta Nacional Nº 60 Tinogasta - Límite con Chile (7)		0	20.151.317	20.151.317	89,15	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 60 Tinogasta - Límite con Chile (7)		0	20.151.317	20.151.317	89,15	s/i	0,00	0,00
				43		Ruta Nacional Nº 40 - Nº 51 San Antonio de los Cobres - Límite con Jujuy / Campo Quijano - Límite con Chile	102.194.370	26.415.071	98.487.127	98.487.124	57,62	42,38	6,74	24,93
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Nº 51 San Antonio de los Cobres - Límite con Jujuy / Campo Quijano - Límite con Chile	102.194.370	26.415.071	98.487.127	98.487.124	57,62	42,38	6,74	24,93
				55		Ruta Nacional Nº 40 - Ruta Nacional Nº A014 -20 - Ruta Nacional Nº 142 y Ruta Nacional Nº 7 Tramos Varios en San Juan y Mendoza	422.805.705	76.117.955	110.382.773	110.382.772	39,27	3,58	0,00	3,57
					51	Ruta Nº 142, Ruta Nº 40 y Ruta Nº 7 - G.Andre - Empalme Ruta Nacional Nº 20 /Mendoza - Límite San Juan/ San Martín	422.805.705	76.117.955	110.382.773	110.382.772	91,64	8,36	0,00	8,36
				57		Autopista A001 Acceso Sudeste - Sentido Capital y Sentido Bernal	97.324.944	10.000.000	72.345.549	72.345.547	61,93	26,87	5,63	25,84
					51	Autopista A001 Acceso Sudeste - Sentido Capital y Sentido Bernal	97.324.944	10.000.000	72.345.549	72.345.547	61,93	26,87	5,63	25,84
				59		Ruta Nacional Nº 40 Vallecito - Abra El Acay Km. 4470,31 - Km. 4610,91 (7)		0	17.639.122	17.639.121	57,06	s/i	26,19	26,19
					51	Ruta Nacional Nº 40 Vallecito - Abra El Acay Km. 4470,31 - Km. 4610,91 (7)		0	17.639.122	17.639.121	57,06	s/i	26,19	26,19
				61		Ruta Nacional Nº 95 y Ruta Nacional Nº 86 Tramos: Límite con Chaco - Villa General Güemes y Villa General Güemes - Posta Zalazar	45.845.274	75.728.822	16.953.946	16.953.943	79,57	17,21	0,00	10,58
					51	Ruta Nacional Nº 95 y Ruta Nacional Nº 86 Tramos: Límite con Chaco - Villa General Güemes y Villa General Güemes - Posta Zalazar	45.845.274	75.728.822	16.953.946	16.953.943	79,57	17,21	0,00	10,58
				65		Ruta Nacional Nº 9 Yala - La Quiaca (7)		0	49.386.932	49.289.734	38,50	s/i	0,64	0,64
					51	Ruta Nacional Nº 9 Yala - La Quiaca (7)		0	49.386.932	49.289.734	38,50	s/i	0,64	0,64
				66		Ruta Nacional Nº 3 Empalme Ruta Provincial Nº 39 - Acceso a Rada Tilly - Km. 1822,20 - Km. 1842,77	76.380.345	1.213.123	32.221.044	32.221.040	44,75	0,00	5,47	5,47
					51	Ruta Nacional Nº 3 Empalme Ruta Provincial Nº 39 - Acceso a Rada Tilly - Km. 1822,20 - Km. 1842,77	76.380.345	1.213.123	32.221.044	32.221.040	44,75	0,00	5,47	5,47

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/2017
				67		Puente Alsina - Puente Victorino de la Plaza - Puente Pueyrredón Viejo	97.142.942	10.000.000	35.479.111	35.479.110	64,11	35,90	0,43	6,62
				51		Puente Alsina - Puente Victorino de la Plaza - Puente Pueyrredón Viejo	97.142.942	10.000.000	35.479.111	35.479.110	64,11	35,90	0,43	6,62
				70		Ruta Nacional Nº 78 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 40 (Río Capayan) - Límite con la Provincia de Catamarca, Sección: Km. 0,00	6.960.320	10.000.000	30.468.508	24.422.755	28,24	47,84	11,15	46,42
				51		Ruta Nacional Nº 78 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 40 (Río Capayan) - Límite con la Provincia de Catamarca, Sección: Km. 0,00	6.960.320	10.000.000	30.468.508	24.422.755	28,24	47,84	11,15	46,42
				71		Ruta Nacional Nº 40 - 76 - Tramo: Límite con la Provincia de San Juan - Piedra Pintada (Cuesta de Miranda) / Empalme Ruta Nacion	4.892.734	10.000.000	37.653.297	37.653.296	18,09	54,60	12,60	56,52
				51		Ruta Nacional Nº 40 - 76 - Tramo: Límite con la Provincia de San Juan - Piedra Pintada (Cuesta de Miranda) / Empalme Ruta Nacion	4.892.734	10.000.000	37.653.297	37.653.296	18,09	54,60	12,60	56,52
				77		Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Gobernador Gregores - Bajo Caracoles - Sección: Km. 918,58 - Km. 1.127,79 (7)					0,00	s/i	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Gobernador Gregores - Bajo Caracoles - Sección: Km. 918,58 - Km. 1.127,79 (7)					0,00	s/i	0,00	0,00
				78		Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Bajo Caracoles - Límite con Chubut - Sección: Km. 1.127,79 - Km. 1.324,69 (7)					0,00	s/i	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Bajo Caracoles - Límite con Chubut - Sección: Km. 1.127,79 - Km. 1.324,69 (7)					0,00	s/i	0,00	0,00
				79		Ruta Nacional Nº 3 - Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 39 - Acceso a Rada Tilly - Sección: Km. 1.822,20 - Km. 1.842,77	0	6.979.069	1	0	0,00	49,77	0,00	28,55
				51		Ruta Nacional Nº 3 - Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 39 - Acceso a Rada Tilly - Sección: Km. 1.822,20 - Km. 1.842,77	0	6.979.069	1	0	0,00	49,77	0,00	28,55
			7	6		Obras de Seguridad Vial								
				53		Obras de Seguridad Vial Grupo II - Provincia de Entre Ríos (7)					100,00	s/i	0,00	0,00
						Ruta Nacional Nº 127 - Empalme con Ruta Provincial Nº 6 y Empalme Ruta Provincial Nº 2 (7)					100,00	s/i	0,00	0,00
				9		Ruta Nº 95 - Acceso Sur y Norte a Villa Ángela Chaco (Programa Inicial 101) (5)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				51		Ruta Nº 95 - Acceso Sur y Norte a Villa Ángela Chaco (Programa Inicial 101) (5)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				10		Obras de Seguridad Vial Grupo VI (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				52		Intersección Ruta Nacional Nº 20 y Ruta Nacional Nº 79 (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				21		Ruta Nº 234 - La Rinconada - San Martín de los Andes (7)					100,00	s/i	0,00	0,00
				51		Ruta Nº 234 - La Rinconada - San Martín de los Andes (7)					100,00	s/i	0,00	0,00
				28		R.34 - TRAVESÍA URBANA POR TABOADA	0	9.029.457	0	0	0,00	70,00	0,00	0,00
				51		R.34 - TRAVESÍA URBANA POR TABOADA	0	9.029.457	0	0	0,00	70,00	0,00	0,00
				29		Ruta Nº 34 - Empalme Ruta Provincial Nº 5 - Pozo Hondo	20.689.105	947.730	2.307.973	2.307.972	97,40	0,00	0,00	0,00
				51		Ruta Nº 34 - Empalme Ruta Provincial Nº 5 - Pozo Hondo	20.689.105	947.730	2.307.973	2.307.972	97,40	0,00	0,00	0,00
				38		Ruta Nº 95 - Intersección con Acceso Norte a Villa Ángela (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				51		Ruta Nº 95 - Intersección con Acceso Norte a Villa Ángela (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				41		Rutas Nº 9 - Nº 34 - Paso por Metán (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				51		Rutas Nº 9 - Nº 34 - Paso por Metán (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				57		Ruta Nacional Nº 35, Empalme Ruta Provincial Nº 10 - Empal	22.080.173	28.363.426	41.012.032	41.012.031	33,63	64,67	2,65	33,33
				51		Ruta Nacional Nº 35, Empalme Ruta Provincial Nº 10 - Empal	22.080.173	28.363.426	41.012.032	41.012.031	33,63	64,67	2,65	33,33
				60		Ruta Nacional Nº 146, Acceso a Villa de la Quebracha - Inte	74.361.401	269.465	1	0	94,91	0,00	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 146, Acceso a Villa de la Quebracha - Inte	74.361.401	269.465	1	0	94,91	0,00	0,00	0,00
				66		Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Límite Con Formosa Acceso a Colonia Benítez - Margarita Belén - La Leonesa y Empalme R	46.827.646	324.754	176.972	176.972	91,37	0,00	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Límite Con Formosa Acceso a Colonia Benítez - Margarita Belén - La Leonesa y Empalme R	46.827.646	324.754	176.972	176.972	91,37	0,00	0,00	0,00
				70		Ruta Nacional Nº 38 - Tramo: Paso Externo por Ciudad de San Fernando	0	10.000.000	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 38 - Tramo: Paso Externo por Ciudad de San Fernando	0	10.000.000	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				79		Ruta Nacional Nº 52 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Provincial Nº 79 Variante Purmamarca	68.410.020	102.317	1.708.596	1.708.595	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 52 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Provincial Nº 79 Variante Purmamarca	68.410.020	102.317	1.708.596	1.708.595	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Progra mado Vig. al 31/12/20 17	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/20 17
				6		Ruta Nacional Nº 151 - Límite Río Negro - La Pampa - Puente sobre Río Colorado - Puente Dique - Km. 150,18	0	15.320.191	5.213.126	5.213.125	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 151 - Límite Río Negro - La Pampa - Puente sobre Río Colorado - Puente Dique - Km. 150,18	0	15.320.191	5.213.126	5.213.125	0,00	100,00	0,00	0,00
			8			Ruta Nacional Nº 9 - Humahuaca - Empalme Ruta Provincial 79 - Esquina Blanca - Arroyo Agua Chica	14.004.114	191.660.382	91.254.392	91.254.390	44,64	55,36	0,00	54,78
					51	Ruta Nacional Nº 9 - Humahuaca - Empalme Ruta Provincial 79 - Esquina Blanca - Arroyo Agua Chica	14.004.114	191.660.382	91.254.392	91.254.390	44,64	55,36	0,00	54,78
			9			Ruta Nacional Nº 9 - Tres Cruces - Cangregillos - Lumara - Abra Pampa - Arroyo Chinaito	0	76.791.828	84.898.384	84.898.383	0,00	41,18	14,71	95,81
					51	Ruta Nacional Nº 9 - Tres Cruces - Cangregillos - Lumara - Abra Pampa - Arroyo Chinaito	0	76.791.828	84.898.384	84.898.383	0,00	41,18	14,71	95,81
			13			Ruta Nacional Nº 38 - Empalme Av. Felipe Varela - Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Km. 430,40 - Km. 459,93	0	8.316.675	1	0	0,00	9,09	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 38 - Empalme Av. Felipe Varela - Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Km. 430,40 - Km. 459,93	0	8.316.675	1	0	0,00	9,09	0,00	0,00
			14			Ruta Nacional Nº 38 - Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Límite con Catamarca - Km. 459,93 - Km. 506,02	0	6.979.198	1	0	0,00	6,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 38 - Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Límite con Catamarca - Km. 459,93 - Km. 506,02	0	6.979.198	1	0	0,00	6,67	0,00	0,00
			16			Ruta Nacional Nº 98 - Límite con Santa Fe - Banderas - Km. 180 - Km. 226	0	8.754.395	1	0	0,00	11,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 98 - Límite con Santa Fe - Banderas - Km. 180 - Km. 226	0	8.754.395	1	0	0,00	11,11	0,00	0,00
			17			Ruta Nacional Nº 16 - Límite con Chaco - El Cabure - Km. 318 - Km. 388	36.183.929	23.662.471	34.820.948	34.820.947	99,75	1,49	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 16 - Límite con Chaco - El Cabure - Km. 318 - Km. 388	36.183.929	23.662.471	34.820.948	34.820.947	99,75	1,49	0,00	0,00
			25			Ruta Nacional Nº 3 - Kosovo - La Herradura - Km. 2974,42 - Km. 3006,28	39.911.586	4.935.730	83.247.840	83.247.839	28,81	43,81	2,95	36,90
					51	Ruta Nacional Nº 3 - Kosovo - La Herradura - Km. 2974,42 - Km. 3006,28	39.911.586	4.935.730	83.247.840	83.247.839	28,81	43,81	2,95	36,90
			29			Ruta Nacional Nº 34 - Genaral Mosconi - Límite con Bolivia - Km. 1453 - Km. 1488 (7)		0	81.318.182	81.318.180	23,86	s/i	9,66	9,66
					51	Ruta Nacional Nº 34 - Genaral Mosconi - Límite con Bolivia - Km. 1453 - Km. 1488 (7)		0	81.318.182	81.318.180	23,86	s/i	9,66	9,66
			33			Ruta Nacional Nº 3 - Ruta Nacional Nº 25 Trelew - Malaspina - Km. 1460 - Km. 1691,45	0	4.206.089	1	0	0,00	58,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 - Ruta Nacional Nº 25 Trelew - Malaspina - Km. 1460 - Km. 1691,45	0	4.206.089	1	0	0,00	58,33	0,00	0,00
			34			Ruta Nacional Nº 1s40 - Empalme Ruta Nacional Nº 23 - Las Bayas	22.856.556	1.750.861	8.470.174	8.470.173	88,53	11,47	0,00	11,47
					51	Ruta Nacional Nº 1s40 - Empalme Ruta Nacional Nº 23 - Las Bayas	22.856.556	1.750.861	8.470.174	8.470.173	88,53	11,47	0,00	11,47
			41			Ruta Nacional Nº 79 Ulapes - Desiderio Tello KM 96,42 - Km. 137,82 - Bacheo y Repavimentación (7)					0,00	s/i	0,48	0,48
					51	Ruta Nacional Nº 79 Ulapes - Desiderio Tello KM 96,42 - Km. 137,82 - Bacheo y Repavimentación (7)					0,00	s/i	0,48	0,48
			46			Ruta Nacional Nº 12 Empalme Ruta Provincial Nº 1 - Río Guayquiraro Límite con Corrientes - Km. 604,7 - Km. 647,2 - Bacheo Fresado	0	11.490.143	0	0	0,00	9,09	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 12 Empalme Ruta Provincial Nº 1 - Río Guayquiraro Límite con Corrientes - Km. 604,7 - Km. 647,2 - Bacheo Fresado	0	11.490.143	0	0	0,00	9,09	0,00	0,00
			50			Ruta Nacional Nº 60 - Tinogasta - Fiambalá - Km.1.324,22 - Km.1.371,20 - Catamarca	0	6.872.149	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 60 - Tinogasta - Fiambalá - Km.1.324,22 - Km.1.371,20 - Catamarca	0	6.872.149	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
			64			Ruta Nacional Nº 131 - Empalme Ruta Nacional Nº 12 - Empalme Ruta Provincial Nº 11	0	5.994.857	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 131 - Empalme Ruta Nacional Nº 12 - Empalme Ruta Provincial Nº 11	0	5.994.857	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/2017
				70		Ruta Nacional Nº 150 - Tramo: Las Flores - Peñasquito - Sección: Km. 295,65 - Km. 323,36 (7)					0,00	s/i	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 150 - Tramo: Las Flores - Peñasquito - Sección: Km. 295,65 - Km. 323,36 (7)					0,00	s/i	0,00	0,00
				74		Ruta Nacional Nº 260 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Limite con Chile - Sección: km 0,00 - km 104,63	0	5.270.146	0	0	0,00	16,67	6,67	6,67
				51		Ruta Nacional Nº 260 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Limite con Chile - Sección: km 0,00 - km 104,63	0	5.270.146	0	0	0,00	16,67	6,67	6,67
				77		Ruta Nacional Nº 38 - Tramo: Limite con Córdoba - Empalme Ruta Nacional Nº 79 - Sección: Km. 211,58 - Km. 287,54	0	10.942.993	0	0	0,00	9,09	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 38 - Tramo: Limite con Córdoba - Empalme Ruta Nacional Nº 79 - Sección: Km. 211,58 - Km. 287,54	0	10.942.993	0	0	0,00	9,09	0,00	0,00
				82		Ruta Nacional Nº 118; Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 5 - Empalme Ruta Nacional Nº 12; Sección: km. 136,88 - km. 196,06	0	4.596.057	0	0	0,00	9,09	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 118; Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 5 - Empalme Ruta Nacional Nº 12; Sección: km. 136,88 - km. 196,06	0	4.596.057	0	0	0,00	9,09	0,00	0,00
				89		Ruta Nacional Nº 33 - Tramo: Trenquen Lauquen - Rufino - Sección: km 320,55 - km 384,00	0	8.671.228	12.312.369	12.299.628	0,00	75,00	46,76	79,36
				51		Ruta Nacional Nº 33 - Tramo: Trenquen Lauquen - Rufino - Sección: km 320,55 - km 384,00	0	8.671.228	12.312.369	12.299.628	0,00	75,00	46,76	79,36
				90		Ruta Nacional Nº 33 - Tramo: Trenquen Lauquen - Rufino - Sección:km 384,00 - km 436,45	0	11.030.537	13.484.863	13.484.859	0,00	75,00	62,38	89,11
				51		Ruta Nacional Nº 33 - Tramo: Trenquen Lauquen - Rufino - Sección:km 384,00 - km 436,45	0	11.030.537	13.484.863	13.484.859	0,00	75,00	62,38	89,11
				91		Ruta Nacional Nº 33 - Tramo: Trenquen Lauquen - Rufino - Sección:km 436,45 - km 488,05	0	10.000.000	21.250.720	21.250.718	0,00	100,00	20,41	99,94
				51		Ruta Nacional Nº 33 - Tramo: Trenquen Lauquen - Rufino - Sección:km 436,45 - km 488,05	0	10.000.000	21.250.720	21.250.718	0,00	100,00	20,41	99,94
				92		Ruta Nacional Nº 33 -Tramo: Trenquen Lauquen - Rufino - Sección:km 488,05 - km 537,32	0	10.000.000	24.635.082	24.635.080	0,00	100,00	9,36	98,80
				51		Ruta Nacional Nº 33 -Tramo: Trenquen Lauquen - Rufino - Sección:km 488,05 - km 537,32	0	10.000.000	24.635.082	24.635.080	0,00	100,00	9,36	98,80
				93		Ruta Nacional Nº 158 - Tramo: Colonia Prosperidad - Las Varillas - Sección: km 33,33 - km 76,12	0	10.042.392	0	0	0,00	25,00	10,88	10,88
				51		Ruta Nacional Nº 158 - Tramo: Colonia Prosperidad - Las Varillas - Sección: km 33,33 - km 76,12	0	10.042.392	0	0	0,00	25,00	10,88	10,88
				94		Ruta Nacional Nº IV38 - Tramo: Acceso a Monteros - Empalme Ruta Nacional Nº 38 (actual) - Sección km 759 - km 780	0	797.219	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº IV38 - Tramo: Acceso a Monteros - Empalme Ruta Nacional Nº 38 (actual) - Sección km 759 - km 780	0	797.219	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				97		Ruta Nacional Nº 143 - Tramo: Club Ingeniero Balloffet - Empalme Ruta Nacional Nº 146 - Sección: km 516,29 - km 520,77	0	5.745.071	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 143 - Tramo: Club Ingeniero Balloffet - Empalme Ruta Nacional Nº 146 - Sección: km 516,29 - km 520,77	0	5.745.071	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
		10				Obras de Seguridad Vial Fase II								
				80		Varios tramos de Rutas Nacionales en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe	0	6.963.723	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				51		Varios tramos de Rutas Nacionales en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe	0	6.963.723	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				81		Varios tramos de Rutas Nacionales en las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja	0	6.963.723	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				51		Varios tramos de Rutas Nacionales en las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja	0	6.963.723	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				82		Varios tramos de Rutas Nacionales en las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco	0	6.963.723	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				51		Varios tramos de Rutas Nacionales en las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco	0	6.963.723	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				83		Varios tramos de Rutas Nacionales en las provincias de La Pampa, Chubut, Santa Cruz	0	6.963.723	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Fisica acum. al 2016	Progra mado Vig. al 31/12/2017	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/2017
					51	Varios tramos de Rutas Nacionales en las provincias de La Pampa, Chubut, Santa Cruz	0	6.963.723	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				84		Varios tramos de Rutas Nacionales en las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa	0	6.963.723	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Varios tramos de Rutas Nacionales en las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa	0	6.963.723	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				85		Varios tramos de Rutas Nacionales en las provincias de Neuquén, Buenos Aires, Río Negro	0	6.963.723	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Varios tramos de Rutas Nacionales en las provincias de Neuquén, Buenos Aires, Río Negro	0	6.963.723	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				86		Rutas Nacionales 0003 y Complementaria "J" - Tramos varios	0	7.660.095	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Rutas Nacionales 0003 y Complementaria "J" - Tramos varios	0	7.660.095	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				87		Ruta Nacional N° 101 - Tramo: Bernardo de Irigoyen - Empalme Ruta Nacional N° 12	0	3.370.442	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 101 - Tramo: Bernardo de Irigoyen - Empalme Ruta Nacional N° 12	0	3.370.442	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				90		Ruta Nacional N°3 Intersección R.N.N°3 y R.P.N°7 Sección Iluminación Rotonda Km. 1456	0	268.846	1	0	0,00	27,27	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°3 Intersección R.N.N°3 y R.P.N°7 Sección Iluminación Rotonda Km. 1456	0	268.846	1	0	0,00	27,27	0,00	0,00
				97		Ruta Nacional N°35 Travesía Urbana Santa Rosa (Barrio Procrear)	0	95.779.033	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°35 Travesía Urbana Santa Rosa (Barrio Procrear)	0	95.779.033	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
		11				Obras de Conservación Mejorativa - Fase III								
				1		Ruta Nacional N° 52 - Tramo: Límite Salta y Jujuy - Susques - Sección: km 125 - Acceso a Susques km (0	542.091.350	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 52 - Tramo: Límite Salta y Jujuy - Susques - Sección: km 125 - Acceso a Susques km (0	542.091.350	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				2		Ruta Nacional N° 52 - Tramo: Límite Salta y Jujuy - Susques - Sección: Quebrada de Mal Paso (km 113,44	0	248.688.661	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 52 - Tramo: Límite Salta y Jujuy - Susques - Sección: Quebrada de Mal Paso (km 113,44	0	248.688.661	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				3		Ruta Nacional N° A007 - Tramos: Empalme Ruta Nacional N° 168 - Empalme Ruta Nacional N° 11 Sección km 0 - km 7,36 y Ruta Nacio	0	228.883.464	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° A007 - Tramos: Empalme Ruta Nacional N° 168 - Empalme Ruta Nacional N° 11 Sección km 0 - km 7,36 y Ruta Nacio	0	228.883.464	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				5		Ruta Nacional N° 178 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 1V09 - Empalme Ruta Provincial 65 - Sección: km 166,88 - km 206,81	0	8.170.768	33.175.892	33.175.890	0,00	25,00	71,24	91,01
					51	Ruta Nacional N° 178 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 1V09 - Empalme Ruta Provincial 65 - Sección: km 166,88 - km 206,81	0	8.170.768	33.175.892	33.175.890	0,00	25,00	71,24	91,01
				7		Ruta Nacional N° A014 - Tramo: Ruta Nacional N°40 Barrio Baridiani - Alto Nivel Ruta Provincial 12 y Bajo Nivel Ruta Provincial	0	71.802.921	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° A014 - Tramo: Ruta Nacional N°40 Barrio Baridiani - Alto Nivel Ruta Provincial 12 y Bajo Nivel Ruta Provincial	0	71.802.921	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				8		Ruta Nacional N° A014 - Tramo: Alto Nivel Ruta Provincial 12 - Bajo Nivel Ruta Provincial 21 - Sección: km 4,91 - km 9,74	0	141.164.593	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° A014 - Tramo: Alto Nivel Ruta Provincial 12 - Bajo Nivel Ruta Provincial 21 - Sección: km 4,91 - km 9,74	0	141.164.593	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				9		Ruta Nacional N° 118 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 12 (SUR) - Empalme Ruta Provincial 5 - Sección: km 0,00 - km 136,88	0	4.735.332	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 118 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 12 (SUR) - Empalme Ruta Provincial 5 - Sección: km 0,00 - km 136,88	0	4.735.332	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				10		Ruta Nacional N° 12 - Tramo: Arroyo Espindola - Empalme Ruta Provincial 25 - Sección: km 749,80 - km 788,33	0	548.088	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecutado 4º trim	Ejecutado al 31/12/2017
					51	Ruta Nacional N° 12 - Tramo:Arroyo Espindola - Empalme Ruta Provincial 25 - Sección: km 749,80 - km 788,33	0	548.088	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				11		Ruta Nacional N° 60 - Tramo: Fiambalá - Paso San Francisco - Sección: km 1554,95 - km 1576,22	0	4.190.958	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 60 - Tramo: Fiambalá - Paso San Francisco - Sección: km 1554,95 - km 1576,22	0	4.190.958	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				12		Ruta Nacional N° 40 - Tramo:La Rinconada Ruta Nacional N°234 - Zapala Ruta Nacional N°22 - Sección: Aguada Florencio - Zapala R	0	55.570.510	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 40 - Tramo:La Rinconada Ruta Nacional N°234 - Zapala Ruta Nacional N°22 - Sección: Aguada Florencio - Zapala R	0	55.570.510	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				13		Ruta Nacional N° 40 - Tramo:La Rinconada Ruta Nacional N°234 - Zapala Ruta Nacional N°22 - Sección: La Rinconada Ruta Nacional N	0	183.384.736	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 40 - Tramo:La Rinconada Ruta Nacional N°234 - Zapala Ruta Nacional N°22 - Sección: La Rinconada Ruta Nacional N	0	183.384.736	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				15		Ruta Nacional N° 25 - Tramo:Las Plumas - Empalme Ruta Provincial 27(Acceso a El Sombrero) - Sección: km 207,14 - km 234,12	0	917.255	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 25 - Tramo:Las Plumas - Empalme Ruta Provincial 27(Acceso a El Sombrero) - Sección: km 207,14 - km 234,12	0	917.255	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				16		Ruta Nacional N° 148 - Tramo: Límite San Luis y Córdoba - Empalme Ruta Provincial 14 (Villa Dolores) -	0	44.826.878	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 148 - Tramo: Límite San Luis y Córdoba - Empalme Ruta Provincial 14 (Villa Dolores) -	0	44.826.878	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				17		Ruta Nacional N° 20 - Tramo: Tramo: Límite Córdoba y San Luis - Empalme Ruta Nacional N° 79 (Quines)	0	6.808.974	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 20 - Tramo: Tramo: Límite Córdoba y San Luis - Empalme Ruta Nacional N° 79 (Quines)	0	6.808.974	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				18		Ruta Nacional N° 14 - Tramo:Tobuna - Empalme Ruta Nacional N° 101 - Sección: Progresiva 1116,40 - Progresiva 1127,42	0	8.511.217	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 14 - Tramo:Tobuna - Empalme Ruta Nacional N° 101 - Sección: Progresiva 1116,40 - Progresiva 1127,42	0	8.511.217	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				19		Ruta Nacional N° 89 - Tramo: Quimilí - Suncho Corral - Sección: km 381,91 - km 490,51	0	9.848.694	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 89 - Tramo: Quimilí - Suncho Corral - Sección: km 381,91 - km 490,51	0	9.848.694	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				20		Ruta Nacional N° 12 - Tramo: Arroyo Alcaraz - Arroyo Feliciano - Sección: km 558,00 - km 578,00	0	1.441.400	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 12 - Tramo: Arroyo Alcaraz - Arroyo Feliciano - Sección: km 558,00 - km 578,00	0	1.441.400	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				21		Ruta Nacional N° 12 - Tramo: Arroyo Feliciano - Ruta Provincial 6 - Sección: km 578,00 - km 593,00	0	1.441.400	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 12 - Tramo: Arroyo Feliciano - Ruta Provincial 6 - Sección: km 578,00 - km 593,00	0	1.441.400	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				22		Ruta Nacional N° 3 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 1V03 Paraje El Triángulo - Empalme Ex Ruta Nacional N° 1V03 - Sección: km	0	7.149.422	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 3 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 1V03 Paraje El Triángulo - Empalme Ex Ruta Nacional N° 1V03 - Sección: km	0	7.149.422	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				24		Ruta Nacional N° 1V03 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N°3 - Bahía Blanca - Sección: km 677,39 - km 680,88	0	4.766.282	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 1V03 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N°3 - Bahía Blanca - Sección: km 677,39 - km 680,88	0	4.766.282	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				25		Ruta Nacional N° 22 - Tramo: Limite con La Pampa - Empalme Ruta Nacional N°251 -Sección: km 859,80	0	142.684	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 22 - Tramo: Limite con La Pampa - Empalme Ruta Nacional N°251 -Sección: km 859,80	0	142.684	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				26		Ruta Nacional N° 23 - Tramo: Sierra Colorada	0	766.010	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 23 - Tramo: Sierra Colorada	0	766.010	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Fisica acum. al 2016	Progra mado Vig. al 31/12/20 17	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/20 17
				28		Ruta Nacional N° 154 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N°35 - Empalme Ruta Nacional N°22 - Sección: Empalme Ruta Nacional N°35 - Em	0	10.468.797	1.222.799	0	0,00	25,00	20,89	21,01
				51		Ruta Nacional N° 154 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N°35 - Empalme Ruta Nacional N°22 - Sección: Empalme Ruta Nacional N°35 - Em	0	10.468.797	1.222.799	0	0,00	25,00	20,89	21,01
			29			Ruta Nacional N° 86 - Tramo: Villa General Güemes - Posta Cambio Zalazar - Sección: Villa General Güemes - San Martín 2	0	6.808.974	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
			51			Ruta Nacional N° 86 - Tramo: Villa General Güemes - Posta Cambio Zalazar - Sección: Villa General Güemes - San Martín 2	0	6.808.974	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
			30			Ruta Nacional N° 86 - Tramo: Villa General Güemes - Posta Cambio Zalazar - Sección: San Martín 2 - Posta Cambio Zalazar	0	7.319.647	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
			51			Ruta Nacional N° 86 - Tramo: Villa General Güemes - Posta Cambio Zalazar - Sección: San Martín 2 - Posta Cambio Zalazar	0	7.319.647	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
			31			Ruta Nacional N° 95 - Tramo:Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N°86 - Sección: Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N°	0	39.264.423	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
			51			Ruta Nacional N° 95 - Tramo:Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N°86 - Sección: Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N°	0	39.264.423	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
			32			Ruta Nacional N° 95 - Tramo: Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N°86 - Sección: Empalme Ruta Nacional N°81 - Empalme Ruta	0	19.922.039	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
			51			Ruta Nacional N° 95 - Tramo: Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N°86 - Sección: Empalme Ruta Nacional N°81 - Empalme Ruta	0	19.922.039	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
			33			Ruta Nacional N° 3 - Tramo: Salida Río Gallegos - Límite Internacional con Chile - Sección: km 2610,62 - km 2618,00	0	5.292.430	937.884	937.882	0,00	25,00	10,54	10,54
			51			Ruta Nacional N° 3 - Tramo: Salida Río Gallegos - Límite Internacional con Chile - Sección: km 2610,62 - km 2618,00	0	5.292.430	937.884	937.882	0,00	25,00	10,54	10,54
			34			Ruta Nacional N° 3 - Tramo: La Herradura - Rancho Hambre - Sección: km 3006 - km 3017	0	2.604.432	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
			51			Ruta Nacional N° 3 - Tramo: La Herradura - Rancho Hambre - Sección: km 3006 - km 3017	0	2.604.432	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
			35			Ruta Nacional N° 3 - Tramo: Tolhuin - Ushuaia - Sección: km 2949,94 - km 3049,30	0	199.305	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
			51			Ruta Nacional N° 3 - Tramo: Tolhuin - Ushuaia - Sección: km 2949,94 - km 3049,30	0	199.305	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
			36			Ruta Nacional N° 9 - Tramo: Salta - Límite con Jujuy	0	5.106.730	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
			51			Ruta Nacional N° 9 - Tramo: Salta - Límite con Jujuy	0	5.106.730	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
			37			Puentes Internacionales : Posadas - Encarnación y Puerto Iguazú - Foz de Iguazú	0	204.269	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
			51			Puentes Internacionales : Posadas - Encarnación y Puerto Iguazú - Foz de Iguazú	0	204.269	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
			60			Ruta Nacional N° 34 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N°9 (Izquierda) - Límite Provinica de Salta y Jujuy - Sección: k	0	268.846	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
			51			Ruta Nacional N° 34 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N°9 (Izquierda) - Límite Provinica de Salta y Jujuy - Sección: k	0	268.846	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
			81			Ruta Nacional N° 242 - Tramo:Acceso a Las Lajas - Cambio de Pavimento - Sección: km 0 - km 25,34	0	268.846	1	0	0,00	21,43	0,00	0,00
			51			Ruta Nacional N° 242 - Tramo:Acceso a Las Lajas - Cambio de Pavimento - Sección: km 0 - km 25,34	0	268.846	1	0	0,00	21,43	0,00	0,00
			93			Puente Internacional Puerto Iguazú - Foz Iguazu	0	30.640	1	0	0,00	21,43	0,00	0,00
			51			Puente Internacional Puerto Iguazú - Foz Iguazu.	0	30.640	1	0	0,00	21,43	0,00	0,00
			12			Obras de Conservación Mejorativa - Fase IV								
			1			Ruta Nacional N° 9 - Tramo: Puente sobre Río Jesús María	0	10.724.133	284.879	284.877	0,00	50,00	3,27	4,88
			51			Ruta Nacional N° 9 - Tramo: Puente sobre Río Jesús María	0	10.724.133	284.879	284.877	0,00	50,00	3,27	4,88
			2			Ruta Nacional N° 9 - Tramo: Puente sobre Río Los Místoles	0	10.111.326	13.548.545	13.548.543	0,00	50,00	31,44	68,36
			51			Ruta Nacional N° 9 - Tramo: Puente sobre Río Los Místoles	0	10.111.326	13.548.545	13.548.543	0,00	50,00	31,44	68,36
			3			Ruta Nacional N° 7 - Tramo: Puente sobre Arroyo Seco	0	11.141.957	6.252.741	6.252.737	0,00	50,00	53,17	61,05
			51			Ruta Nacional N° 7 - Tramo: Puente sobre Arroyo Seco	0	11.141.957	6.252.741	6.252.737	0,00	50,00	53,17	61,05

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Progra mado Vig. al 31/12/2017	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/2017
				5		Ruta Nacional N° 1 Variante22 - Tramo: Corredor del Comahue - Tercer puente Neuquén - Cipolletti (Variante)	0	22.186.263	0	0	0,00	37,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 1 Variante22 - Tramo: Corredor del Comahue - Tercer puente Neuquén - Cipolletti (Variante)	0	22.186.263	0	0	0,00	37,50	0,00	0,00
				6		Ruta Nacional N° 23 - Tramo: Progresiva 137,00 - km 137,00	0	612.808	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 23 - Tramo: Progresiva 137,00 - km 137,00	0	612.808	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				7		Ruta Nacional N° 3 - Tramo: Ushuaia - Bahía Lapataia - km 3075,06	0	1.532.019	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 3 - Tramo: Ushuaia - Bahía Lapataia - km 3075,06	0	1.532.019	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				8		Ruta Nacional N° 65 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 38 - Límite con Catamarca - Sección: km 35,8	0	4.596.057	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 65 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 38 - Límite con Catamarca - Sección: km 35,8	0	4.596.057	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				9		Ruta Nacional N° 33 - Tramo: Accesos a Puertos de Bahía Blanca - Sección: Intersección Ruta Nacional N° 3 - Intersección Ex Ruta	0	42.402.334	0	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 33 - Tramo: Accesos a Puertos de Bahía Blanca - Sección: Intersección Ruta Nacional N° 3 - Intersección Ex Ruta	0	42.402.334	0	0	0,00	12,50	0,00	0,00
				16		Ruta Nacional N°11- Intersección RNA012-Int.RNA007	0	15.320.191	0	0	0,00	45,83	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°11- Intersección RNA012-Int.RNA007	0	15.320.191	0	0	0,00	45,83	0,00	0,00
				17		Mantenimiento Ruta Nacional N°38	0	15.320.191	0	0	0,00	45,83	0,00	0,00
					51	Mantenimiento Ruta Nacional N°38	0	15.320.191	0	0	0,00	45,83	0,00	0,00
22						Construcciones								
			2			Pasos Fronterizos y Corredores de Integración (Préstamo BID N° 1294)								
				3		Ruta Nacional N° 40 - Río Mayo - Límite con Santa Cruz (5)	0	4.682.108	4.682.107	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 40 - Río Mayo - Límite con Santa Cruz (5)	0	4.682.108	4.682.107	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
				18		CI - Empalme Ruta 3 - Límite con Chile	46.158.373	137.686.139	1	0	48,54	0,00	0,00	0,00
					51	CI - Empalme Ruta 3 - Límite con Chile	46.158.373	137.686.139	1	0	48,54	0,00	0,00	0,00
				50		Muyano - San Antonio de los Cobres	144.617.431	88.053.220	4.886.778	4.886.777	87,69	12,31	0,00	1,19
					51	Muyano - San Antonio de los Cobres	144.617.431	88.053.220	4.886.778	4.886.777	87,69	12,31	0,00	1,19
				53		Guaileguaychú Paso de los Libres	1.856.101.238	7.521.922	995.831	995.830	99,17	0,00	0,00	0,00
					59	Ruta 14 - Arroyo Mandisoví Grande - Río Mocoretá	568.886.890	4.017.179	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					60	Ruta 14 - Río Mocoretá - Arroyo Curupicay	408.773.708	1.148.412	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					61	Ruta 14 - Arroyo Curupicay - Empalme RN 127	407.553.744	1.263.123	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					62	Ruta 14 - Empalme RN 127 - Establecimiento San Agustín (1)	470.886.896	1.093.208	995.830	995.830	100,00	0,00	0,00	0,00
					65	Ruta Nacional N° 117 - Paso de los Libres - Empalme Ruta N° 14 - Avenida Belgrano Acceso Aeropuerto (7)		0	1	0	100,00	s/i	s/i	s/i
			3			Obras por Convenio con Provincias								
				1		Obras Menores con Provincias y Municipios	196.587.910	15.320.191	28.462.602	28.462.602	0,00	100,00	25,00	100,00
					51	Obras Menores con Provincias y Municipios	196.587.910	15.320.191	28.462.602	28.462.602	0,00	100,00	25,00	100,00
				2		Ruta N° 76 - Vinchina - Alto Jague (7)					42,44	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta N° 76 - Vinchina - Alto Jague (7)					42,44	s/i	0,00	0,00
				11		Ruta Provincial N°19 - Repavimentación Wanda - Deseado (5)	0	0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta Provincial N°19 - Repavimentación Wanda - Deseado (5)	0	0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				14		Ruta Nacional N° 14 - Tramo: Acceso El Alcázar - Acceso - Sección IV (7)	0	166.618	0	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 14 - Tramo: Acceso El Alcázar - Acceso - Sección IV (7)	0	166.618	0	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				26		Ruta Nacional N° 95 - Empalme Ruta Provincial N° 286 - Límite con Chaco Sección II Km. 912,02 - 941,20 - Santa Fe (7)	0	0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 95 - Empalme Ruta Provincial N° 286 - Límite con Chaco Sección II Km. 912,02 - 941,20 - Santa Fe (7)	0	0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				27		Ruta Nacional N°A008 - Losa sobre Ex-Vías FCGBM - Empalme Avenida Belgrano - Santa Fe (7)	0	957.313	957.312	957.312	56,38	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional A008; Tramo: Av. Pellegrini (Aut. Rosario Córdoba) Av. San Martín (Tramo A); Sección: km 10,125 km 20,846 (7)	0	957.313	957.312	957.312	100,00	s/i	0,00	0,00
				86		Valcheta -Pilcaniyeu	1.247.186.125	477.055.070	740.216.844	739.436.639	89,64	9,55	1,26	5,08
					57	Ruta Nacional N°23 Tramo Los Menucos-Maquinchao Sección VIII km. 269,00-341,07 (7)		0	0	0	100,00	s/i	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Fisica acum. al 2016	Progra mado Vig. al 31/12/2017	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/2017
					59	R 23 - Jacobacci - Pilcaniyeu Viejo - Km.410-537	194.837.594	173.156.268	307.687.421	370.170.578	44,06	55,81	6,14	28,38
					60	Ruta Nacional Nº 23, Tramo Comallo - Pilcaniyeu Viejo	329.985.156	24.644.543	24.912.124	180.094.961	60,36	31,45	8,41	24,22
					61	Ruta Nacional Nº 23, Tramo Clemente Onelli - Comallo	313.933.333	88.652.932	90.138.303	117.259.257	68,31	24,72	3,29	8,68
					62	Ruta Nacional Nº 23 Comallo - Pilcaniyeu Viejo	408.430.042	190.601.327	317.478.996	71.911.842	83,37	16,63	0,15	6,29
				87		Ruta Nacional Nº 242 - Aduana - Límite con Chile (5)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 242 - Aduana - Límite con Chile (5)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				89		Ruta Nacional Nº 149 Las Flores - Iglesias	10.775.382	8.256.753	1	0	36,57	21,14	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 149 Las Flores - Iglesias	10.775.382	8.256.753	1	0	36,57	21,14	0,00	0,00
			4			Mejoramiento y Reposición de Rutas								
				1		Rehabilitaciones Menores	40.041.147	3.740.133	186.492.084	184.572.421	0,00	100,00	25,00	100,00
				51		Rehabilitaciones Menores	40.041.147	3.740.133	186.492.084	184.572.421	0,00	100,00	25,00	100,00
				2		Ruta Nacional Nº 40 - Las Tucumanesas - Sañogasta - Secciones I y II - Sección I: Las Tucumanesas ¿ Los Tambillos; Sección II: (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 40 - Las Tucumanesas - Sañogasta - Secciones I y II - Sección I: Las Tucumanesas- Los Tambillos; Sección II: L (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				5		Ruta Nacional Nº 40 - San Roque - Huaco (Obras Faltantes) (5)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 40 - San Roque - Huaco (Obras Faltantes) (5)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				11		Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Bajada del Agrío ¿ Chos Malal - Sección: Puente sobre Río Salado (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Bajada del Agrío Chos Malal - Sección: Puente sobre Río Salado (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				30		Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia - Secc. I	224.655.782	24.264.022	4.042.313	1.553.253	39,07	43,01	0,71	1,74
				51		Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia - Secc. I	224.655.782	24.264.022	4.042.313	1.553.253	39,07	43,01	0,71	2,01
				31		Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia - Secc. II	298.348.230	8.261.299	55.282.781	55.282.780	33,52	27,51	1,04	4,32
				51		Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia - Secc. II	298.348.230	8.261.299	55.282.781	55.282.780	33,52	27,51	1,04	4,98
				40		Ruta Nacional Nº 38 Rio Marapa (Alberdi) Seccion IV Acceso a Morteros (7)		0	184.425	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 38 Rio Marapa (Alberdi) Seccion IV Acceso a Morteros (7)		0	184.425	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				41		Ruta Nacional Nº 158 variante paso por Villa María (7)		0	3.580.676	3.580.676	0,00	s/i	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 158 variante paso por Villa María (7)		0	3.580.676	3.580.676	0,00	s/i	0,00	0,00
				45		Ruta Nacional Nº 7 - San Martín - Mendoza - Acceso Este a Ciudad de Mendoza (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 7 - San Martín - Mendoza - Acceso Este a Ciudad de Mendoza (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				46		Ruta Nacional Nº 9 - Villa María - Pilar - Autopista Rosario - Córdoba (7)					100,00	s/i	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 9 - Villa María - Pilar - Autopista Rosario - Córdoba (7)					100,00	s/i	0,00	0,00
				47		Ruta Provincial Nº 6 - Campana - La Plata Secciones I - II - III - IV - V (7)					100,00	s/i	0,00	0,00
				51		Ruta Provincial Nº 6 - Campana - La Plata Secciones I - II - III - IV - V (7)					100,00	s/i	0,00	0,00
				48		Ruta Nacional Nº 12 - Cerrito - Empalme Ruta Nacional Nº 127 - Km. 489,25 - Km. 500 (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 12 - Cerrito - Empalme Ruta Nacional Nº 127 - Km. 489,25 - Km. 500 (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				50		San Martín de los Andes Empalme R Nº 231 Sección III	249.167.335	374	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		San Martín de los Andes Empalme R Nº 231 Sección III	249.167.335	374	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		R Nº 3 - Variante Caleta Olivia	279.809.031	24.729.700	21.203.577	17.901.002	58,69	26,09	1,04	3,38
				51		R Nº 3 - Variante Caleta Olivia	279.809.031	24.729.700	21.203.577	17.901.002	58,69	26,09	1,04	3,84
				53		Ruta Nacional Nº 143 - Empalme Ruta Nacional Nº 10 - Santa Isabel - Sección IIB y II A (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 143 - Empalme Ruta Nacional Nº 10 - Santa Isabel - Sección IIB y II A (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				58		Ruta Nacional Nº 12 - La Paz - Esquina (Obra Faltante en Puentes) (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 12 - La Paz - Esquina (Obra Faltante en Puentes) (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				61		Ruta Provincial S/Nº - Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario Banfield - Acceso A Lomas De Zamora (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Fisica acum. al 2016	Progra mado Vig. al 31/12/2017	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/2017
					51	Ruta Provincial S/Nº - Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario Banfield - Acceso A Lomas De Zamora (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				64		Ruta Nacional Nº 81 Ingeniero Juarez - Las Lomitas Sec. Los Chiriguanos - Ingeniero Juarez (CAF Nº 2966) (7)					100,00	s/i	0,00	0,00
					55	Ruta Nacional Nº 81 Ingeniero Juarez - Las Lomitas Sec. Los Chiriguanos - Ingeniero Juarez (CAF Nº 2966) (7)					100,00	s/i	0,00	0,00
					65	Ex Ruta Provincial Nº 412 - Variante Quebrada De Las Burras - Sección I (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Ex Ruta Provincial Nº 412 - Variante Quebrada De Las Burras - Sección I (7)					100,00	s/i	0,00	0,00
					52	Ex Ruta Provincial Nº 412 - Variante Quebrada De Las Burras - Sección II (7)					100,00	s/i	0,00	0,00
					53	Ex Ruta Provincial Nº 412 - Variante Quebrada De Las Burras - Sección III (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					70	Ruta Nacional S/Nº - Ruta Parque Nacional Los Glaciares - Accesos (5)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional S/Nº - Ruta Parque Nacional Los Glaciares - Accesos (5)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					72	Ruta Nacional Nº 40 - Tramo Tres Lagos - Empalme Ruta Provincial Nº 11 Sección I - Tres Lagos (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Tramo Tres Lagos - Empalme Ruta Provincial Nº 11 Sección I - Tres Lagos (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					82	Autopista Rosario - Córdoba	1.966.237.198	554.640	2	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	RN Nº 9 - Autopista Rosario - Córdoba - Tramo Armstrong - Autopista Ruta Nacional Nº9 Tramo Armstrong- Villa María	1.966.237.198	554.640	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					54	Sección I Empalme Ruta Nacional Nº178-Empalme R.P.NºE59 Subsección 1 (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					85	Suncho - Corral - Empalme RN Nº34	33.544.176	16.931.152	31.873.884	31.873.883	96,71	0,00	0,00	0,00
					51	Suncho - Corral - Empalme RN Nº34	33.544.176	16.931.152	31.873.884	31.873.883	96,71	0,00	0,00	0,00
					87	RN Nº40S - Malargüe - Barrancas Sección II	138.819.001	175.472.388	1	0	31,21	20,23	0,00	0,00
					51	RN Nº40S - Malargüe - Barrancas Sección II	138.819.001	175.472.388	1	0	31,21	20,23	0,00	0,00
					96	Ruta Nacional Nº 40 - Bajo Caracoles - Tres Lagos - Sección IV - Acceso Puente sobre Río Chico - Gobernad (5)		0	1	0	90,03	s/i	0,00	0,00
					54	Ruta Nacional Nº 40 - Bajo Caracoles - Tres Lagos - Sección IV - Acceso Puente sobre Río Chico - Gobernad (5)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					55	Ruta Nacional Nº 40 - Bajo Caracoles - Tres Lagos - Sección V - Gobernador Gregores - Lago Cardiel - Secc (6)					100,00	s/i	0,00	0,00
					99	Ruta Nacional Nº 40 Sur -Tres Lagos - Empalme Ruta Provincial Nº 11 - Sección II: km. 50 - Km. 86 (7)					100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Sur -Tres Lagos - Empalme Ruta Provincial Nº 11 - Sección II: km. 50 - Km. 86 (7)					100,00	s/i	0,00	0,00
				5		Obras por Concesión sin Peaje (COT)								
					1	Ruta 11 - Aº 11 Corredor 28 Resistencia - Límite con Paragua	453.241.851	3.748.957	22.282.387	22.282.386	90,57	0,75	0,00	1,59
					51	Ruta 11 - Aº 11 Corredor 28 Resistencia - Límite con Paragua	453.241.851	3.748.957	22.282.387	22.282.386	90,57	0,75	0,00	1,59
				6		Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes								
					4	Ruta Nacional Nº 12 - Goya - San Roque (Puente obre Río Batelito) - Progresiva 735,68 (7)		0	16.826.589	16.826.588	56,40	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 12 - Goya - San Roque (Puente obre Río Batelito) - Progresiva 735,68 (7)		0	16.826.589	16.826.588	56,40	s/i	0,00	0,00
					5	Puente sobre Río Miriñay - Corrientes (5)					0,00	s/i	0,00	0,00
					51	Puente sobre Río Miriñay - Corrientes (5)					0,00	s/i	0,00	0,00
					14	Ruta Nacional Nº 11 - Rosario - Santa Fe - Puente sobre Río Colastiné - Progresiva 413,87 (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 11 - Rosario - Santa Fe - Puente sobre Río Colastiné - Progresiva 413,87 (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					15	Ruta Nacional Nº 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo 3º Coronda) - Progresiva 415,52 (7)					100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo 3º Coronda) - Progresiva 415,52 (7)					100,00	s/i	0,00	0,00
					16	Ruta Nacional Nº 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo 2º Coronda) - Progresiva 416,67 (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo 2º Coronda) - Progresiva 416,67 (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Progra mado Vig. al 31/12/20 17	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/20 17
				21		Ruta Nacional N° 35 - Villa Mackena - Holmberg (Puente sobre Arroyo El Gato) - Progresiva 670,07	9.482.150	15.320.191	47.863.644	47.863.642	43,66	56,34	13,34	53,06
					51	Ruta Nacional N° 35 - Villa Mackena - Holmberg (Puente sobre Arroyo El Gato) - Progresiva 670,07	9.482.150	15.320.191	47.863.644	47.863.642	43,66	56,34	13,34	53,06
				24		Puente sobre Río Malargüe	6.863.573	26.892.439	0	0	30,53	59,54	0,00	0,00
					51	Puente sobre Río Malargüe	6.863.573	26.892.439	0	0	30,53	59,54	0,00	0,00
				25		Puente sobre Río Aluminé	25.455.073	11.220.227	1.280.666	1.280.665	51,48	15,32	0,00	0,00
					51	Puente sobre Río Aluminé	25.455.073	11.220.227	1.280.666	1.280.665	51,48	15,32	0,00	0,00
				28		Ruta Nacional N° 34 - San Pedro - Calilegua (Puente sobre Río San Lorenzo) - Progresiva 1245,5 (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 34 - San Pedro - Calilegua (Puente sobre Río San Lorenzo) - Progresiva 1245,5 (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				41		Ruta Nacional N° 9 - Puente sobre Río Alisos (5)		0	27.860.965	27.860.965	80,78	s/i	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional N° 9 - Puente sobre Río Alisos (5)		0	27.860.965	27.860.965	40,83	s/i	0,00	0,00
				49		RN N° 34 - Puente Río Caraparí - Km 1480	14.055.849	7.158.226	14.354.021	14.354.021	53,45	43,52	11,25	27,44
					51	RN N° 34 - Puente Río Caraparí - Km 1480	14.055.849	7.158.226	14.354.021	14.354.021	53,45	43,52	11,25	27,44
				78		Ruta N° 38 - Aguilares - Monteros - Puente sobre Río Medina - km. 729,20	26.966.376	268.846	20.900.090	20.543.292	54,96	36,72	7,20	32,06
					51	Ruta N° 38 - Aguilares - Monteros - Puente sobre Río Medina - km. 729,20	26.966.376	268.846	20.900.090	20.543.292	54,96	36,72	7,20	32,06
				92		Recuperación Puente Transbordador Nicolás Avellaneda	95.698.608	13.237.706	55.508.396	55.508.393	86,05	13,79	0,00	7,41
					51	Recuperación Puente Transbordador Nicolás Avellaneda	95.698.608	13.237.706	55.508.396	55.508.393	86,05	13,79	0,00	7,41
				97		Ruta Nacional N° 9 - Tilcara - Humahuaca - Construcción 3 Puentes y Accesos sobre Río Yacoraite	87.041.034	25.377.530	54.886.055	54.886.054	72,47	27,53	1,32	20,59
					51	Ruta Nacional N° 9 - Tilcara - Humahuaca - Construcción 3 Puentes y Accesos sobre Río Yacoraite	87.041.034	25.377.530	54.886.055	54.886.054	72,47	27,53	1,32	20,59
				99		Construcción de Puentes de Menor Volumen de Obra	19.890.179	1.849.192	86.384	86.384	0,00	100,00	25,00	100,00
					51	Construcción de Puentes de Menor Volumen de Obra	19.890.179	1.849.192	86.384	86.384	0,00	100,00	25,00	100,00
				7		Obras en Corredores Viales Concesionados (7)								
					1	Corredor Vial N° 1 - Primera Etapa (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 226 - Obra 8 Empalme Ruta Nacional N° 3 - Acceso a Espigas 262 - 319,4 (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				2		Corredor Vial N° 2 - Primera Etapa (7)		0	5.223	5.222	100,00	s/i	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional N°5 - Corredor Vial N°2 - Obra N°11 B - Cruce FF.CC. Sarmiento - Empalme Ruta Provincial N°1 - Sección: Km. 504 - (7)		0	5.223	5.222	100,00	s/i	0,00	0,00
				3		Corredor Vial 3 Ruta Nacional N°9 - Obra 2 - Tramo Ex R.Nac.N°191 - Ruta Nacional N°A-012 (7)		0	118.460	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					52	Corredor Vial 3 Ruta Nacional N°9 - Obra 2 - Tramo Ex R.Nac.N°191 - Ruta Nacional N°A-012 (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				59		Corredor Vial N3-RNN188-Obra 18 -Empalme RPN66 -Empalme RPN101-Sección Km.315-323,Km.337-364;Km.382-384,Km.415-4201 y Km.450-471 (7)		0	118.459	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				13		Corredor Vial N° 6 - Obra 26 - Ruta Nacional N°11 Empalme Ruta Provincial N° 100 (S) - Empalme Ruta Nacional N° 16 - Km. 898 - 9 (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Corredor Vial N° 6 Obra 26 Ruta Nacional N°11 Empalme Ruta Provincial N° 100 (S) Empalme Ruta Nacional N° 16 Km. 898 939 Km. (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				16		Corredor Vial N° 3 - Tercera Etapa (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					60	Corredor Vial N° 3 - Obra 225 - Ruta Nacional N° 11 - Tramo San Justo - Gomez Cuello (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				9		Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase II								
					4	Ruta Nacional N°3 Enlace Ruta 21 y Ruta Nacional N°226 Olavarría - Azul (7)		0	699.288	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°3 Enlace Ruta 21 y Ruta Nacional N°226 Olavarría - Azul (7)		0	699.288	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				5		Ruta Nacional N° 7, Vía 1 Serranías Puntanas	708.099.158	311.717.679	615.727.891	613.924.099	63,64	35,10	0,00	21,61
					51	Ruta Nacional N° 7, Límite con Córdoba - Acceso a Fraga	229.450.357	133.985.185	140.596.177	114.618.670	64,51	32,31	0,00	17,31
					52	Ruta Nacional N° 7 - Acceso a Fraga - San Luis	478.648.801	177.732.494	475.131.714	499.305.429	63,06	36,92	0,00	24,48
				7		Ruta Nacional N°50 Tramo Pichanal San Ramón de la Nueva Orán	681.409.168	146.539.001	279.561.387	279.561.383	86,29	6,84	4,03	12,05
					51	Ruta Nacional N°50 Tramo Pichanal San Ramón de la Nueva Orán	681.409.168	146.539.001	279.561.387	279.561.383	86,29	6,84	4,03	12,05

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Fisica acum. al 2016	Progra mado Vig. al 31/12/20 17	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/20 17
				8		Mejoramiento de la Calzada Ruta Nacional N° 86 - Tramo Tartagal - Torono - Sección Km 0,0 - Km 32,40 - Provincia de Salta (7)					0,00	s/i	0,00	0,00
				51		Mejoramiento de la Calzada Ruta Nacional N° 86 - Tramo Tartagal - Torono - Sección Km 0,0 - Km 32,40 - Provincia de Salta (7)					0,00	s/i	0,00	0,00
				9		Ruta Nacional N° 51, Tramo Campo Quijano -El Túnel Chorrillos	60.116.279	90.693.659	127.648.570	127.648.569	7,54	2,23	0,00	4,13
				52		Ruta Nacional N° 51 - Tramo Campo Quijano -Chorrillos Sección Ila Puente N° 2 Km. 35,07 - Puente N° 3 Km. 39,5	60.116.279	90.693.659	127.648.570	127.648.569	62,89	18,56	0,00	34,46
				12		Ruta Nacional N° 149 Estación San Alberto - Estación Tambillos (7)					13,16	s/i	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional N° 149 Estación San Alberto - Estación Tambillos (7)					100,00	s/i	0,00	0,00
				18		Ruta Nacional N° 16 - Paso por Sáenz Peña (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional N° 16 - Paso por Sáenz Peña (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				22		Obras Ruta Nacional 38 Tramo Montero- J. B. Alberdi	293.777.758	599.895	2.678.175	2.678.174	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Obras Ruta Nacional 38 Tramo Montero - J. B. Alberdi	293.777.758	599.895	2.678.175	2.678.174	100,00	0,00	0,00	0,00
				29		Ruta Nac.16 Corredor Bioceánico Norte Tramo Metán - Avia	1.095.847.113	116.099.390	357.757.767	353.651.503	43,61	4,19	0,56	4,89
				51		Ruta Nac.16 Corredor Bioceánico Norte Tramo Metán - Avia	413.101.045	14.987.480	245.934.553	42.175.554	92,78	6,19	2,10	4,78
				52		R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.II	328.096.026	28.634.657	28.634.657	76.790.593	87,68	12,32	0,29	8,17
				53		Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S III) - Sección III - Chaco (7)		0	0	45.556.572	84,42	s/i	2,87	2,87
				56		Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico norte- Metán - Avia Tersai (S VI) - Sección VI Salta (7)		0	0	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				57		R.16 - Metán- Avia Terai - Secc .VII	354.650.042	72.477.253	83.188.557	189.128.784	77,34	21,91	0,00	22,49
				34		Pavimentación Acceso El Maitén - Chubut (7)		0	82.297	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				51		Pavimentación Acceso El Maitén - Chubut (7)		0	82.297	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				36		Puente sobre Arroyo Seco - Trevelín - Esquel (7)					100,00	s/i	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional N° 259 - Puente sobre Arroyo Seco - Trevelín - Esquel (7)					100,00	s/i	0,00	0,00
				60		Repavimentación y Ensanche de la Av. Mitre - Tramo Calle 55 (Próximo a Estación Hudson) - Av. Florencio Varela (Límite con Part (7)		0	174.533	174.533	100,00	s/i	0,00	0,00
				51		Repavimentación y Ensanche de la Av. Mitre - Tramo Calle 55 (Próximo a Estación Hudson) - Av. Florencio Varela (Límite con Part (7)		0	174.533	174.533	100,00	s/i	0,00	0,00
				67		Ruta 16 Pte. Gral. Belgrano	116.646.092	189.570.649	1.900.754	1.900.752	27,26	31,17	0,00	0,20
				51		Ruta 16 Pte. Gral. Belgrano	116.646.092	189.570.649	1.900.754	1.900.752	27,26	31,17	0,00	0,20
				70		Ruta 3 -Estabilización Cerro Chenque	247.434.197	252.808	44.985.115	44.985.112	80,13	27,22	0,74	4,29
				51		Ruta 3 -Estabilización Cerro Chenque	247.434.197	252.808	44.985.115	44.985.112	80,13	27,22	0,74	4,29
				72		Ruta Provincial N° 17 - Trevelín - Corcovado - Sección I - km. 0 - km. 26,28 (7)		0	98.705.988	98.705.986	81,41	s/i	0,00	0,00
				51		Ruta Provincial N° 17 - Trevelín - Corcovado - Sección I - km. 0 - km. 26,28 (7)		0	98.705.988	98.705.986	81,41	s/i	0,00	0,00
				79		Ruta Nacional N° 38 - Puente sobre Río San Antonio en Carlos Paz (7)		0	698.096	698.095	100,00	s/i	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional N° 38 - Puente sobre Río San Antonio en Carlos Paz (7)		0	698.096	698.095	100,00	s/i	0,00	0,00
			10	8		Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase III R. 22-Chichinales-Neuquén	730.832.738	1.195.996.344	557.828.026	557.828.025	45,06	21,06	1,02	5,18
				51		Ruta Nacional N° 22 - Chichinales - Neuquén (7)					100,00	s/i	0,00	0,00
				52		RN22 CHICHINALES- CIPOLLETTI SECC ACC A GODOY ACC A CERVANT	567.072.601	346.105.692	249.029.332	373.565.182	63,37	36,40	2,53	15,35
				53		RN22 CHICHINALES-CIPOLLETTI SECC ACC CERVANTES ACC JGOMEZ	155.456.737	336.155.490	5.801.871	9.894.617	24,92	18,02	0,00	0,00
				54		CHICHINALES-CIPOLLETTI ACC A JGOMEZ-ACC A FERNANDEZ ORO	8.303.400	206.881.448	24.770.297	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				55		R22 CHICHINALES CIPOLLETTI FERNANDEZ ORO-Cipolletti	0	306.853.714	278.226.526	174.368.226	55,06	31,40	4,55	17,83
				9		Ruta Nacional N° 23 - Pilcaniyeu Viejo - Empalme Ruta Nacional N° 237	251.732.819	14.493.935	97.895.103	97.895.101	72,81	26,88	0,70	2,95
				52		Ruta Nacional N° 23 - Pilcaniyeu Viejo - Empalme Ruta Nacional N° 237 - Secciones II	163.396.763	442.636	68.867.503	68.331.894	44,17	55,83	1,19	5,93
				53		Ruta Nacional N° 23 Pilcaniyeu Viejo - Empalme	88.336.056	14.051.299	29.027.600	5.070.897	76,85	21,39	1,30	2,86

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Fisica acum. al 2016	Progra mado Vig. al 31/12/20 17	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/20 17
				11		Ruta Nacional N° 258 - Mejora Red Vial Bariloche (7)		0	97.095	97.094	79,34	s/i	0,00	0,00
					51	Rm S/N; Tramo: Acceso por Esandí a RN N°40 Bariloche, Sección: Emp. Calle 12 de Octubre Empr. RN N°40 (7)		0	97.095	97.094	79,34	s/i	0,00	0,00
				15		Ruta Nacional N° 150 - Ischigualasto - Ruta Nacional N° 40 - San Juan (7)		0	31.071.692	31.071.691	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 150 Ischigualasto Ruta Nacional N° 40 (Sección II B) km 143 km 155 San Juan (7)		0	31.071.692	31.071.691	100,00	s/i	0,00	0,00
				24		R178 - Emp. RNN° 33 - Villa Eloisa	766.625.025	39.405.307	33.167.687	33.167.686	98,19	1,81	0,00	1,34
					51	R178 - Emp. RNN° 33 - Villa Eloisa	766.625.025	39.405.307	33.167.687	33.167.686	98,19	1,81	0,00	1,34
				27		Ruta Nacional N° A008 - Tramo Río Paraná - Avda. Pellegrini - Sección Km. 0 - Km. 10,125 - Provincia de Santa Fe (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° A008 - Tramo Río Paraná - Avda. Pellegrini - Sección Km. 0 - Km. 10,125 - Provincia de Santa Fe (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				31		R 38 Río Marapa (Alberdi) Sec I Acceso a Aguilares	413.549.139	4.214.650	26.195.272	26.195.271	96,29	3,71	0,00	0,76
					51	R 38 Río Marapa (Alberdi) Sec I Acceso a Aguilares	413.549.139	4.214.650	26.195.272	26.195.271	96,29	3,71	0,00	0,76
				39		Rotonda Empalme RP 13 (1)		192.817.075	102.183	1.689.481	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Rotonda Empalme RP 13 (1)		192.817.075	102.183	1.689.481	100,00	0,00	0,00	0,00
				52		Ruta Nacional N° 19 - Autopista Santa Fe - San Francisco - Sección III (7)		0	1.298.536	1.298.535	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 19 - Autopista Santa Fe - San Francisco - Sección III (7)		0	1.298.536	1.298.535	100,00	s/i	0,00	0,00
				63		R.14 - Emp.RP.20 - Emp. RP 17 - Secc.I	654.963.646	129.756.640	292.941.268	289.808.516	70,32	27,40	3,32	15,56
					51	R.14 - Emp.RP.20 - Emp. RP 17 - Secc.I	654.963.646	129.756.640	292.941.268	289.808.516	70,32	27,40	3,32	15,56
			11			Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase IV								
					6	Ruta Nacional N° 149 - Barreal - Uspallata - Sección: El Leoncito - Límite con Mendoza (7)		0	14.570.097	14.570.097	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 149 - Barreal - Uspallata - Sección: El Leoncito - Límite con Mendoza (7)		0	14.570.097	14.570.097	100,00	s/i	0,00	0,00
				63		Ruta Provincial N°S - 397 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 13 (Calchin) - Km 17 (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta Provincial N°S - 397 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 13 (Calchin) - Km 17 (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				88		R N°12 - Avda. Las Palmeras - Avda. Juan Doming.	145.038.334	10.295.569	88.475.065	88.475.062	52,56	29,96	0,00	7,13
					51	R.12 - Avda. Las Palmeras - Avda. Juan Doming.	145.038.334	10.295.569	88.475.065	88.475.062	52,56	29,96	0,00	7,13
				92		Ruta Provincial N° 83 - Empalme Ruta Nacional N° 34 - Valle Colorado (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					54	Ruta Provincial N° 83 - Empalme Ruta Nacional N° 34 - Valle Grande - Colorado Progresiva 84,2-96,5 (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				96		Rutas Nacional N° 3 - P4 - Puerto Madryn - Trelew (7)		0	759.000	759.000	71,86	s/i	0,00	0,00
					51	Rutas Nacional N° 3 - P4 - Puerto Madryn - Trelew (7)		0	759.000	759.000	71,86	s/i	0,00	0,00
			12			Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase V								
					1	Accesos a localidades desde Rutas Nacionales	32.641.814	6.794.118	36.735.691	36.526.338	0,00	100,00	25,00	100,00
					51	Accesos a localidades desde Rutas Nacionales	32.641.814	6.794.118	36.735.691	36.526.338	0,00	100,00	25,00	100,00
				2		Ruta Nacional N° 40 Fuerte Quemado - Quilmes (12 Km.) (7)		0	1	0	69,31	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 40 Fuerte Quemado - Quilmes (12 Km.) (7)		0	1	0	69,31	s/i	0,00	0,00
				12		Ruta Nacional N° 127 - Acceso a Conscripto - Bernardí (7)					100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 127 - Acceso a Conscripto - Bernardí (7)					100,00	s/i	0,00	0,00
				14		Ruta Provincial N° 66 - Ameghino - Blaquier (5)		0	2.193.240	2.193.239	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta Provincial N° 66 - Ameghino - Blaquier (5)		0	2.193.240	2.193.239	100,00	s/i	0,00	0,00
				29		Ruta Nacional N° 95 - Empalme Ruta Provincial N° 9 Limite con Formosa (7)		0			100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 95 - Empalme Ruta Provincial N° 9 Limite con Formosa (7)		0			100,00	s/i	0,00	0,00
				30		R N° 9 - Autovía Tramo: Puente Paraguay - Yala	611.821.824	102.143.963	150.929.365	150.929.364	93,74	5,63	0,00	2,97
					51	R N° 9 - Autovía Tramo: Puente Paraguay - Puente	611.821.824	102.143.963	150.929.365	150.929.364	93,74	5,63	0,00	2,97
				39		Ruta A008 - Avenida Circunvalación de Rosario	1.560.747.725	289.970.692	570.565.102	570.565.098	86,45	13,58	0,75	7,37
					51	Ruta A008 - Avenida Circunvalación de Rosario	1.560.747.725	289.970.692	570.565.102	570.565.098	86,45	13,58	0,75	7,37
				40		R N° 226 - Empalme RP N° 65 - Empalme RN N° 33	114.155.799	31.926.344	1	0	45,36	0,00	0,00	0,00
					51	R N° 226 - Empalme RP N° 65 - Empalme RN N° 33 S1	114.155.799	31.926.344	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				45		Ruta Nacional N° 3 Empalme Ruta Provincial N° 4 - Empalme Ruta Provincial N° 6 (7)					100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 3 Empalme Ruta Provincial N° 4 - Empalme Ruta Provincial N° 6 (7)					100,00	s/i	0,00	0,00

**CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017**

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Fisica acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/2017
				47		Ruta Nacional Nº 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta	1.420.232.619	3.836.924	2	0	67,34	0,00	0,00	0,00
					51	R N° 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta - Sección I: Salazar - El Remanzo	1.420.232.619	3.836.924	2	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				70		R N° 150 - Las Flores Límite Internacional con Chile	116.260.561	55.464.933	1	0	84,38	0,00	0,00	0,00
					51	R N° 150 - Las Flores Límite Internacional con Chile	116.260.561	55.464.933	1	0	84,38	0,00	0,00	0,00
				93		Ruta Nacional Nº 101 - Acceso Aeropuerto Puerto Iguazú - Andresito (7)		0	64.019.458	64.019.456	68,14	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 101 - Tramo: Piñalito - Deseado, Sección: Empalme Ruta provincial Nº19 - Acceso a la Localidad de Caburé (7)		0	64.019.458	64.019.456	68,14	s/i	0,00	0,00
		13				Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI								
				17		RN Nº118 Empalme RN Nº12-Empalme RN Nº5	11.964.572	1.735.350	4.365.068	4.365.065	74,47	25,53	0,00	24,02
					51	RN Nº118 Empalme RN Nº12-Empalme RN Nº5	11.964.572	1.735.350	4.365.068	4.365.065	74,47	25,53	0,00	24,02
				26		Ruta Nacional Nº 7 - Acceso Este a Mendoza (5)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Acceso Este a Mendoza (5)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				36		RN Nº3 Hito 1-San Sebastián	763.308.898	9.791.249	141.210.797	141.209.796	95,46	4,49	0,00	2,31
					51	RN Nº3 Hito 1-San Sebastián	763.308.898	9.791.249	141.210.797	141.209.796	95,46	4,49	0,00	2,31
				40		Ruta Nacional Nº 35 - Paso por Ataliva Roca (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 35 - Paso por Ataliva Roca (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				43		Ruta Nacional Nº 20 - Ruta Nacional Nº 148 Circunvalación Sur a Villa Dolores (6)		0	0	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 20 - Ruta Nacional Nº 148 Circunvalación Sur a Villa Dolores (6)		0	0	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				57		RN Nº9 Villa del Totoral-Límite con Chile	366.042.759	297.880.059	110.643.927	110.643.927	76,08	23,93	0,00	4,94
					51	RN Nº9 Villa del Totoral-Límite con Chile	366.042.759	297.880.059	110.643.927	110.643.927	76,08	23,93	0,00	4,94
				60		RN Nº40 Luján de Cuyo Tunuyán-Sección III Anchoris RPNº96	258.596.645	43.308.174	78.584.568	78.584.567	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	RN Nº40 Luján de Cuyo Tunuyán-Sección III Anchoris RPNº96	258.596.645	43.308.174	78.584.568	78.584.567	100,00	0,00	0,00	0,00
				67		Ruta Nacional Nº 40 Acceso Sur a Mendoza	0	197.727.486	282.507.634	282.507.632	28,73	3,35	2,69	7,64
					51	RN Nº40-RPNº2(Calle Azcuénaga)-RN Nº7 (Cóndor)-Etapa I:Calle Paso-Km. 3.287-Empalme RN Nº7-Km.3.295-Mendoza	0	197.727.486	282.507.634	282.507.632	57,46	6,70	5,37	15,25
				70		Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 7 y Empalme Ruta Nacional Nº 24 - Empalme Ruta Nacional Nº 8 - San Luis (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 7 y Empalme Ruta Nacional Nº 24 - Empalme Ruta Nacional Nº 8 - San Luis (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				72		Pavimentación de Calles Colectoras Monteros - San Martín de	19.697.540	15.320.191	10.687.271	10.687.269	79,82	22,82	0,00	4,56
					51	Pavimentación de Calles Colectoras Monteros - San Martín de	19.697.540	15.320.191	10.687.271	10.687.269	79,82	22,82	0,00	4,56
				74		Ruta Nacional Nº 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Tramo: Los Menu	733.641.754	45.354.229	141.685.702	141.685.699	80,41	19,53	0,00	3,37
					51	Ruta Nacional Nº 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Tramo: Los Menu	365.005.849	21.760.170	21.760.170	130.651.601	91,15	8,85	0,00	6,81
					52	Ruta Nacional Nº 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Tramo:Maquincha	368.635.905	23.594.059	119.925.532	11.034.098	69,88	30,00	0,00	0,00
				75		Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: El Sosneado - Pareditas - Pro	919.866.122	192.362.109	997.346.872	991.626.485	62,76	27,71	3,88	19,29
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: El Sosneado - La Jaula - Provi	693.255.358	163.911.587	968.896.350	969.899.985	46,85	39,86	5,70	28,31
					52	Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: La Jaula - Empalme Ruta Provin	226.610.764	28.450.522	28.450.522	21.726.500	96,82	1,73	0,00	0,00
				78		Repavimentación Ruta Nacional Nº 11 - Tramo: Rotonda Cruz d	323.569.709	48.623.370	181.592.540	181.592.538	83,74	16,26	0,00	15,28
					51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 11 - Tramo: Rotonda Cruz d	323.569.709	48.623.370	181.592.540	181.592.538	83,74	16,26	0,00	15,28
				80		Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 22 - Tramo	253.055.860	105.385.922	191.104.527	191.104.525	54,20	18,95	2,72	19,27
					51	Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 22 - Tramo	253.055.860	105.385.922	191.104.527	191.104.525	54,20	18,95	2,72	19,27
				86		Ruta Nacional Nº 75 - Tramo: Las Padercitas - Dique Los Sauce	77.922.063	333.805.725	112.228.729	112.228.727	9,82	46,93	0,12	8,44
					51	Ruta Nacional Nº 75 - Tramo: Las Padercitas - Dique Los Sauce	77.922.063	333.805.725	112.228.729	112.228.727	9,82	46,93	0,12	8,44
				88		Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Los Tambillos - Río Miranda - Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Los Tambillos - Río Miranda -	1.165.718.159	41.833.103	6.984.747	6.984.747	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Los Tambillos - Río Miranda -	1.165.718.159	41.833.103	6.984.747	6.984.747	100,00	0,00	0,00	0,00
				89		Construcción Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 20 - Tramo: C	0	47.875.596	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Construcción Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 20 - Tramo: C	0	47.875.596	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				90		Construcción Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 40 - Tramo Avenida de Circunvalación - Albardón - San Juan (7)		0	27.683.439	27.683.438	3,64	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº40; Tramo: A014 Norte Campo Afuera; Sección: A014 Norte Callejón Blanco. (7)		0	27.683.439	27.683.438	6,99	s/i	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/2017
				96		Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - San Antonio	420.295.581	56.500	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - San Antonio	420.295.581	56.500	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				97		Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - Ruta Provi	489.630.989	27.401.775	58.460.197	58.460.197	95,97	4,01	0,00	0,00
					51	Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - Ruta Provi	489.630.989	27.401.775	58.460.197	58.460.197	95,97	4,01	0,00	0,00
				98		Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - Sierra Gran	485.124.606	738.914	1	0	95,85	3,90	0,00	0,00
					51	Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - Sierra Gran	485.124.606	738.914	1	0	95,85	3,90	0,00	0,00
				99		Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 251 General		0	13.856.511	13.856.511	83,05	s/i	0,00	0,00
					51	Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 251 General		0	13.856.511	13.856.511	83,05	s/i	0,00	0,00
			14			Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII								
				2		Construcción Autopista Camino del Buen Ayre y Repavimentaci	2.975.457.945	1.284.002.374	1.929.182.258	1.928.568.628	25,12	35,44	2,42	10,18
					51	Construcción Autopista Camino del Buen Ayre -Tramo I: Acce	1.447.971.199	348.727.706	706.480.598	582.521.692	46,60	51,68	2,71	10,04
				52		Construcción Autopista Camino del Buen Ayre -Tramo II: Acce	709.387.150	615.639.598	685.152.758	652.826.194	22,68	38,66	4,26	15,09
				53		Construcción Autopista Camino del Buen Ayre -Tramo III: Rut	746.506.833	299.451.898	343.332.402	693.220.742	26,71	36,65	1,89	15,08
				54		Construcción Autopista Camino del Buen Ayre -Tramo IV : Rut	71.592.763	20.183.172	194.216.500	0	2,33	13,63	0,00	0,00
				4		Ruta Nacional Nº 9 Av. Circunvalación - Canal San	90.528.181	16.490.425	158.208.951	158.208.950	43,71	56,29	5,25	29,30
					51	Ruta Nacional Nº 9 Av. Circunvalación - Canal San	90.528.181	16.490.425	158.208.951	158.208.950	43,71	56,29	5,25	29,30
				12		Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Límite		0	1.643.797	1.643.797	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Límite		0	1.643.797	1.643.797	100,00	s/i	0,00	0,00
				19		Ruta Nacional Nº 7 - Empalme ex Ruta Nacional Nº 7 y	303.163.999	25.378.362	14.694.499	14.694.499	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Empalme ex Ruta Nacional Nº 7 y	303.163.999	25.378.362	14.694.499	14.694.499	100,00	0,00	0,00	0,00
				21		Ruta Nacional Nº 1 - Intercambiador Ensenada - Avenida del		0	0	0	5,65	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 1 - Intercambiador Ensenada - Avenida del		0	0	0	5,65	s/i	0,00	0,00
				28		Ruta Nacional Nº 127 - Federal - Empalme Ruta Nacional Nº 14	88.469.265	537.692	90.458.012	90.458.010	16,69	9,76	0,01	7,23
					52	Ruta Nacional Nº 127 - Federal - Empalme Ruta Nacional Nº 14 -	56.177.870	268.846	66.460.145	2.674.204	56,97	19,86	0,00	1,56
					53	Ruta Nacional Nº 127 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Sección	32.291.395	268.846	23.997.867	87.783.806	40,12	34,12	0,03	35,12
				29		Ruta Nacional Nº 18 - Tramo I: Intersección Ruta Nacional Nº 12 -	1.129.643.654	422.324.735	213.702.619	213.702.616	57,44	17,02	2,20	8,46
					51	Intersección Ruta Provincial Nº 32	1.129.643.654	422.324.735	213.702.619	213.702.616	57,44	17,02	2,20	8,46
				30		Ruta Nacional Nº 18 - Tramo II: Intersección Ruta Provincial Nº		0	248.710	248.710	48,48	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 18 - Tramo II: Intersección Ruta Provincial Nº		0	248.710	248.710	48,48	s/i	0,00	0,00
				31		Ruta Nacional Nº 18 - Tramo III: Intersección Ruta Provincial Nº		0	1.138.085	1.138.084	60,14	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 18 - Tramo III: Intersección Ruta Provincial Nº		0	1.138.085	1.138.084	60,14	s/i	0,00	0,00
				32		Ruta Nacional Nº 18 - Tramo IV: Intersección Ruta Provincial Nº	1.062.945.854	290.606.421	333.510.000	333.509.998	71,56	32,24	2,03	10,21
					51	Ruta Nacional Nº 18 - Tramo IV: Intersección Ruta Provincial Nº	1.062.945.854	290.606.421	333.510.000	333.509.998	71,56	32,24	2,03	10,21
				35		Ruta Nacional Nº 73 - Anguinán - Empalme Ruta Nacional Nº 75 -		0	2.660.434	2.660.434	7,34	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 73; Tramo: Los Cajones Anguinán; Sección:		0	2.660.434	2.660.434	7,34	s/i	0,00	0,00
				36		Ruta Nacional Nº 73 - Anguinán - Empalme Ruta Nacional Nº 75 -	625.939.375	7.794.082	2	0	48,39	10,68	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 73 - Anguinán - Empalme Ruta Nacional Nº 75 -	625.939.375	7.794.082	2	0	48,39	10,68	0,00	0,00
				40		Ruta Nacional Nº 188 - General Alvear - Malargüe - Sección II (7)		0	4.215.549	4.215.548	27,37	s/i	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Fisica acum. al 2016	Progra mado Vig. al 31/12/20 17	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/20 17
					51	Ruta Nacional Nº 188 General Alvear Malargüe Sección I: Soitue Km 21,00 (7)		0	4.215.549	4.215.548	69,06	s/i	0,00	0,00
				43		Ruta Nacional Nº 145 - Bardas Blancas - Hito Pehuenche - Km. 0 - Km. 13	327.914.041	18.794.564	51.529.986	51.529.985	93,34	6,64	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 145 - Bardas Blancas - Hito Pehuenche - Km. 0 - Km. 13	327.914.041	18.794.564	51.529.986	51.529.985	93,34	6,64	0,00	0,00
				48		Ruta Nacional A012-34 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 (Oeste) - Empalme Ruta Nacional Nº 11 - Empalme Ruta Nº A008 - Empalme (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional A012-34 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 (Oeste) - Empalme Ruta Nacional Nº 11 - Empalme Ruta Nº A008 - Empalme (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				56		Ruta Nacional Nº 158 - San Francisco - Las Varillas - Km. 0 - Km. 35,00	7.988.803	24.332.059	709.586	709.586	4,37	43,57	0,00	0,26
					51	Ruta Nacional Nº 158 - San Francisco - Las Varillas - Km. 0 - Km. 35,00	7.988.803	24.332.059	709.586	709.586	4,37	43,57	0,00	0,26
				60		Ruta Nacional Nº 11 Autovía Empalme Ruta Provincial Nº 13 - Resistencia	244.031.542	103.884.847	138.441.893	138.441.890	22,00	58,50	1,58	6,04
					51	Ruta Nacional Nº 11 Autovía Empalme Ruta Provincial Nº 13 - Resistencia	244.031.542	103.884.847	138.441.893	138.441.890	22,00	58,50	1,58	6,04
				66		Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca- Pigue - Sección II - Estancia Don Enrique (km 41,00) - Río Sauce Chico (km 73,00) - Pronvicia d (7)					0,00	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca- Pigue - Sección II - Estancia Don Enrique (km 41,00) - Río Sauce Chico (km 73,00) - Pronvicia d (7)					0,00	s/i	0,00	0,00
				69		Ruta Nacional Nº 40 Villa Aberastain - San Juan Km. 3444,89 - Km. 3456,72	0	6.867.316	37.177.521	37.177.520	4,70	20,07	3,44	10,53
					52	Ruta Nacional Nº 40 - Valle Aberastain - San Juan - Calle 8 Km.3.452 - Calle 5 Km.3.456 - San Juan	0	6.867.316	37.177.521	37.177.520	14,69	60,22	10,32	31,58
				72		Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 1B) Distribuidor Ruta Provincial Nº 39 - Ruta Provincial Nº 192 (214.771.155	188.784.924	422.380.997	422.380.993	39,12	22,24	3,96	28,84
					51	Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 1B) Distribuidor Ruta Provincial Nº 39 - Ruta Provincial Nº 192 (214.771.155	188.784.924	422.380.997	422.380.993	39,12	22,24	3,96	28,84
				73		RN Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 2) Arroyo Grivas Km. 78,13-Puente sobre Arroyo Gomez Km. 116,99 Progr. 8.460	441.506.243	462.848.915	736.690.747	736.404.522	30,37	59,52	4,22	19,61
					51	R N Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 2A) Arroyo Grivas Km. 78,13 - Arroyo Giles Km. 104,37 - Duplicación de Calzada	407.323.574	433.233.922	605.783.181	560.973.529	41,77	58,23	2,68	19,24
					52	RN Nº 8-Autopista Pilar-Pergamino (Tramo: 2B)-Aº Giles Km.104,37 Progr. 25.345,62-Puente sobra Aº Gomez km. 116,99 Progr. 8.460	34.182.669	29.614.993	130.907.566	175.430.992	6,68	62,21	7,42	20,36
				74		R N Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 3 y 4) Puente sobre Aº Gomez Km. 116,99 Progresiva 8.460 - Aº Helves Km. 168,76	66.453.766	271.073.032	364.975.169	364.975.162	5,04	51,37	5,56	21,66
					51	RN Nº 8 Autopista Pilar-Pergamino (Tramo: 3) Puente Aº Gomez Km. 116,99 Progr.8.460-Puente Aº Cahuané Km. 143,10 Progr.34.587	45.537.036	135.536.516	81.557.782	130.186.970	5,51	52,93	0,11	13,48
					52	R N Nº 8 - Autopista Pilar - Pergamino (Tramo:4) - Arroyo Cahuané Km. 143,10 - Arroyo Helves Km. 168,76 - Duplicación de Calzada	20.916.730	135.536.516	283.417.387	234.788.192	4,56	49,79	11,11	29,99
				75		Ruta Autopista Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 5 y 6) Partido de Arrecifes Aº Helves Km. 168,76 - Fontezuela Km. 213,76	114.442.591	164.049.511	463.883.749	461.710.142	8,42	63,18	6,61	15,97
					51	Ruta Autopista Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 5) Partido de Arrecifes Aº Helves Km. 168,76 - Km. 183,76	99.491.305	152.911.759	297.354.924	280.895.145	17,33	49,54	9,45	27,89
					52	R N Nº 8 - Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 6A) Todd - Fontezuela Km.183,76 - Km. 198,76	11.364.420	5.677.819	114.318.764	161.463.596	3,79	46,17	9,43	16,63
					53	R N Nº 8 - Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 6B) Todd - Fontezuela Km. 198,76 - Km. 213,76	3.586.866	5.459.933	52.210.061	19.351.402	2,33	97,67	0,17	0,65
				76		R N Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 7) Acceso a Fontezuela a Fin de Autopista (Km. 213,76 - Km. 237,5)	566.654.306	396.969.900	513.006.066	513.006.061	33,34	62,74	5,22	19,65
					51	R N Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 7) Acceso a Fontezuela a Fin de Autopista (Km. 213,76 - Km. 237,5) Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase VIII	566.654.306	396.969.900	513.006.066	513.006.061	33,34	62,74	5,22	19,65

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/2017
				11		Ruta Nacional Nº 7 - Autovía San Andrés de Giles - Junín	56.347.091	541.797.335	396.360.933	396.360.931	1,08	20,58	2,42	6,03
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía San Andrés de Giles - Junín - Sección I	0	269.038.516	88.662.549	159.663.599	0,00	37,50	4,69	12,70
					55	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía San Andrés de Giles - Junín - Sección V	56.347.091	272.758.819	307.698.384	236.697.332	5,26	66,88	7,60	18,04
				17		Ruta Nacional Nº 12 - Cerro Cora - San Ignacio	171.330.310	21.673.688	226.029.889	226.029.887	15,34	25,06	2,07	8,47
					52	Ruta Nacional Nº 12-Santa Ana-San Ignacio -Empalme Ruta Provincial Nº3 (Cerro Cora) - San Ignacio, Sección: Km.1368 - Km. 1382,2	171.330.310	21.673.688	226.029.889	226.029.887	32,88	53,70	4,44	18,15
				38		Ruta Nacional Nº A026 - Construcción de Accesos y Enlaces en la Localidad de San Antonio Oeste	74.667.312	257.587	125.946.197	125.946.195	74,88	25,18	0,00	0,02
					51	Ruta Nacional Nº A026 - Construcción de Accesos y Enlaces en la Localidad de San Antonio Oeste	74.667.312	257.587	125.946.197	125.946.195	74,88	25,18	0,00	0,02
				42		Ruta Nacional Nº 7 - Luján - San Andrés de Giles - Sección:Paso por San Andrés de Giles	1.662.227	34.261.385	236.861.220	233.460.169	0,31	99,69	13,07	23,55
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Luján - San Andrés de Giles - Sección:Paso por San Andrés de Giles	1.662.227	34.261.385	236.861.220	233.460.169	0,31	99,69	13,07	23,55
				45		Ruta Nacional Nº5 Ex Ruta Nacional Nº 7 - Ruta Provincial Nº 47 (7)		0	567.386.542	567.386.540	20,80	s/i	6,84	6,84
					51	Ruta Nacional Nº5 Ex Ruta Nacional Nº 7 - Ruta Provincial Nº 47 (7)		0	567.386.542	567.386.540	20,80	s/i	6,84	6,84
				48		Ruta Nacional Nº 40 Nonogasta Km. 3857 - Chilecito Km. 3870	171.931.236	56.884.818	82.317.517	82.317.516	100,00	0,01	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Nonogasta Km. 3857 - Chilecito Km. 3870	171.931.236	56.884.818	82.317.517	82.317.516	100,00	0,01	0,00	0,00
				80		Ruta Nacional Nº66 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Nacional Nº 34 - Sección: Vinculación de Colectoras Izquie (7)		0	6.714.540	6.714.539	84,75	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº66 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Nacional Nº 34 - Sección: Vinculación de Colectoras Izquie (7)		0	6.714.540	6.714.539	84,75	s/i	0,00	0,00
				97		Ruta Nacional Nº11 - Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional Nº81 - Tatane Km.1.140 - Km.1.160 - Formosa	201.050.564	86.852.259	283.198.859	283.198.856	51,77	41,33	6,02	33,14
					51	Ruta Nacional Nº11 - Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional Nº81 - Tatane Km.1.140 - Km.1.160 - Formosa	201.050.564	86.852.259	283.198.859	283.198.856	51,77	41,33	6,02	33,14
				98		Ruta Nacional Nº11 - Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional Nº81 - Km.1.160 - Acceso Sur a Formosa Km.1.170 - Formosa	69.804.880	82.370.656	332.865.453	332.865.449	16,97	49,82	7,71	40,72
					51	Ruta Nacional Nº11 - Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional Nº81 - Km.1.160 - Acceso Sur a Formosa Km.1.170 - Formosa	69.804.880	82.370.656	332.865.453	332.865.449	16,97	49,82	7,71	40,72
			16			Obras de Mejoramiento y Reposición de Puentes - Fase II								
					16	Ruta Nacional Nº 16 - Joaquín V. Gonzalez - Metán - Puente sobre Río Juramento - Salta	3.572.595	12.524.261	64.828.032	64.828.031	29,24	70,76	0,00	60,75
					51	Ruta Nacional Nº 16 - Joaquín V. Gonzalez - Metán - Puente sobre Río Juramento - Salta	3.572.595	12.524.261	64.828.032	64.828.031	29,24	70,76	0,00	60,75
				20		Ruta Nacional Nº 20 - Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 5 B - Empalme Ruta Nacional Nº 79 (Quines) - Sección: Puente Km. 264	0	6.441.904	25.858.352	25.858.351	0,00	25,00	21,21	64,60
					51	Ruta Nacional Nº 20 - Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 5 B - Empalme Ruta Nacional Nº 79 (Quines) - Sección: Puente Km. 264	0	6.441.904	25.858.352	25.858.351	0,00	25,00	21,21	64,60
				24		Ruta Nacional Nº 64 - Tramo: Bañado de Ovanta - Límite con Tucumán - Sección: Bañado de Ovanta	562.692	14.530.321	43.597.663	43.596.378	13,78	86,22	13,21	51,00
					51	Ruta Nacional Nº 64 - Tramo: Bañado de Ovanta - Límite con Tucumán - Sección: Bañado de Ovanta	562.692	14.530.321	43.597.663	43.596.378	13,78	86,22	13,21	51,00
				25		Ruta Nacional Nº 3 - Tramo: Límite Río Negro /Chubut - Puerto Madryn - Sección: Puente sobre Arroyo Verde (Km. 1.307,15)	0	15.013.787	2.173.506	2.173.504	0,00	12,50	6,63	6,63
					51	Ruta Nacional Nº 3 - Tramo: Límite Río Negro /Chubut - Puerto Madryn - Sección: Puente sobre Arroyo Verde (Km. 1.307,15)	0	15.013.787	2.173.506	2.173.504	0,00	12,50	6,63	6,63
			17			Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IX								
					9	Ruta Nacional Nº12 - Intersección Ruta Nacional Nº9 - Intersección Ruta Nacional Nº6 - Planta Zárate - Buenos Aires	0	11.761.969	7.206.060	7.206.058	0,00	75,00	0,00	8,84
					51	Ruta Nacional Nº12 - Intersección Ruta Nacional Nº9 - Intersección Ruta Nacional Nº6 - Planta Zárate - Buenos Aires	0	11.761.969	7.206.060	7.206.058	0,00	75,00	0,00	8,84

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Fisica acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/2017
				19		Ruta Nacional N°145 - Bardas Blancas - Hito Pehuenche - Tramo: Bardas Blancas - Las Loicas - Mendoza	26.731.758	35.285.908	36.172.886	36.172.885	44,65	55,26	0,00	41,63
					51	Ruta Nacional N°145 - Bardas Blancas - Hito Pehuenche - Tramo: Bardas Blancas - Las Loicas - Mendoza	26.731.758	35.285.908	36.172.886	36.172.885	44,65	55,26	0,00	41,63
	26		1			Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento CREMA I (Préstamo 4295)(7)								
			54		51	Malla 111 (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Malla 111 (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
			2			CREMA II (Préstamo 4295)								
			24		51	Malla 131 - Ruta Nacional N° 40 Sur - Neuquén (7)					100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Malla 131 - Ruta Nacional N° 40 Sur - Neuquén (7)					100,00	s/i	0,00	0,00
			80		51	Ruta N° 60 Malla 408 C (7)	0	19.366		19.365	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta N° 60 Malla 408 C (7)	0	19.366		19.365	100,00	s/i	0,00	0,00
			81			Ruta Nacional N° 157 - Tramo: Malla 409 A - Tucumán - Sección: Emp. RPN° 329 (Monteagudo) - Tucumán (7)	0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00	
					51	Ruta Nacional N° 157 - Tramo: Malla 409 A - Tucumán - Sección: Emp. RPN° 329 (Monteagudo) - Tucumán (7)	0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00	
			97			Malla 117 B	125.554.608	1.307.462	11.356.666	11.356.666	98,74	1,26	0,00	1,24
					51	Malla 117 B	125.554.608	1.307.462	11.356.666	11.356.666	98,74	1,26	0,00	1,24
			3			CREMA III (8° Préstamo "Gestión de Activos Viales")								
			6			Malla 113- II	0	122.411.005	13.419.643	13.419.641	0,00	4,44	4,75	6,45
					51	Malla 113- II	0	122.411.005	13.419.643	13.419.641	0,00	4,44	4,75	6,45
			7			Malla 301- II (6)		0	3.768.025	3.768.024	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Malla 301- II (6)		0	3.768.025	3.768.024	100,00	s/i	0,00	0,00
			9			Malla 205 (7)		0	313.291	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Malla 205 (7)		0	313.291	0	100,00	s/i	0,00	0,00
			10			Malla 330	198.181.213	1.527.367	35.929.688	35.929.687	99,62	0,35	0,00	0,00
					51	Malla 330	198.181.213	1.527.367	35.929.688	35.929.687	99,62	0,35	0,00	0,00
			15			Malla 408 D (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Malla 408 D (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
			16			Malla 513 B (7)		0	6.707.703	6.707.703	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Malla 513 B (7)		0	6.707.703	6.707.703	100,00	s/i	0,00	0,00
			20			Malla 104 - II	99.207.677	1.255.948	12.888.654	12.888.653	94,54	0,80	0,00	0,80
					51	Malla 104 - II	99.207.677	1.255.948	12.888.654	12.888.653	94,54	0,80	0,00	0,80
			22			Malla 109 - II (7)		0	6.157.605	6.157.604	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Malla 109 - II (7)		0	6.157.605	6.157.604	100,00	s/i	0,00	0,00
			24			Malla 302 - II (7)		0	9.098.407	9.098.407	99,15	s/i	0,00	0,00
					51	Malla 302 - II (7)		0	9.098.407	9.098.407	99,15	s/i	0,00	0,00
			25			Malla 312 - II (1)	158.613.942	1.294.036	10.958.466	10.958.465	99,38	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 312 - II (1)	158.613.942	1.294.036	10.958.466	10.958.465	99,38	0,00	0,00	0,00
			27			Malla 507 - II - Provincia de Corrientes (5)		0	10.143.364	10.143.363	98,45	s/i	0,00	0,00
					51	Malla 507 - II - Provincia de Corrientes (5)		0	10.143.364	10.143.363	98,45	s/i	0,00	0,00
			30			Malla 133	222.146.173	739.542	40.954.465	40.954.464	100,00	9,55	0,00	0,00
					51	Malla 133	222.146.173	739.542	40.954.465	40.954.464	100,00	9,55	0,00	0,00
			31			Malla 209 C - Provincia de Santa Fe (5)		0	89.581.631	89.581.629	17,64	s/i	0,00	0,00
					51	Malla 209 C - Provincia de Santa Fe (5)		0	89.581.631	89.581.629	17,64	s/i	0,00	0,00
			32			Malla 212	232.570.902	29.595.096	16.425.490	16.425.489	67,74	17,60	0,46	1,84
					51	Malla 212	232.570.902	29.595.096	16.425.490	16.425.489	67,74	17,60	0,46	1,84
			33			Malla 230	0	123.233.093	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 230	0	123.233.093	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
			34			Malla 431 - Provincia de Santiago del Estero (7)		0	30.462.310	30.462.308	99,32	s/i	0,00	0,00
					51	Malla 431 - Provincia de Santiago del Estero (7)		0	30.462.310	30.462.308	99,32	s/i	0,00	0,00
			35			Malla 437 (7)		0	20.104.059	20.104.059	98,79	s/i	0,00	0,00
					51	Malla 437 (7)		0	20.104.059	20.104.059	98,79	s/i	0,00	0,00
			37			Malla 532	53.530.712	74.171.383	269.446.073	269.446.072	20,37	42,47	8,84	39,90
					51	Malla 532	53.530.712	74.171.383	269.446.073	269.446.072	20,37	42,47	8,84	39,90
			39			Malla 106 - II - Provincia de Neuquén (7)		0	1.812.228	1.812.227	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Malla 106 - II - Provincia de Neuquén (7)		0	1.812.228	1.812.227	100,00	s/i	0,00	0,00
			40			Malla 107 A - II - Nacional (7)		0	1.034.687	1.034.686	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Malla 107 A - II - Nacional (7)		0	1.034.687	1.034.686	100,00	s/i	0,00	0,00
			41			Malla 108 B - II - Provincia de Río Negro (7)		0	24.334.991	23.172.360	99,45	s/i	0,00	0,00
					51	Malla 108 B - II - Provincia de Río Negro (7)		0	24.334.991	23.172.360	99,45	s/i	0,00	0,00
			42			Malla 201A - II	71.323.285	55.247.290	181.058.208	181.058.206	17,97	43,75	9,03	39,96

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Fisica acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/2017
					51	Malla 201A - II	71.323.285	55.247.290	181.058.208	181.058.206	17,97	43,75	9,03	39,96
				43		Malla 201B - II	0	68.827.604	103.788.119	103.788.117	0,00	4,44	9,73	28,40
					51	Malla 201B - II	0	68.827.604	103.788.119	103.788.117	0,00	4,44	9,73	28,40
				45		Malla 305 - II - Provincia de San Luis (7)		0	9.642.556	9.642.555	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Malla 305 - II - Provincia de San Luis (7)		0	9.642.556	9.642.555	100,00	s/i	0,00	0,00
				46		Malla 401 B - II - Provincia de Salta (7)		0	1.461.308	552.627	98,92	s/i	0,00	0,00
					51	Malla 401 B - II - Provincia de Salta (7)		0	1.461.308	552.627	98,92	s/i	0,00	0,00
				47		Malla 504 - II	325.713.983	20.000.000	24.530.322	24.530.321	99,06	0,96	0,00	0,94
					51	Malla 504 - II	157.305.704	10.000.000	10.000.000	14.174.877	99,48	0,53	0,00	0,51
					52	RN14 MALLA 539 CAMPO GRANDE EMP RP20	168.408.279	10.000.000	14.530.322	10.355.444	98,66	1,35	0,00	1,34
				48		Malla 505 - II - Provincia de Formosa (7)		0	4.089.295	4.089.294	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Malla 505 - II - Provincia de Formosa (7)		0	4.089.295	4.089.294	100,00	s/i	0,00	0,00
						CREMA IV - FTN								
				1		Malla 130	0	15.320.191	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 130	0	15.320.191	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				2		Malla 132 - Provincia de La Pampa (7)		0	1.161.512	1.161.512	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Malla 132 - Provincia de La Pampa (7)		0	1.161.512	1.161.512	100,00	s/i	0,00	0,00
				4		Malla 313 A - Provincia de Mendoza	109.864.550	1.127.212	24.490.796	22.134.090	95,07	4,93	0,00	0,00
					51	Malla 313 A - Provincia de Mendoza	109.864.550	1.127.212	24.490.796	22.134.090	95,07	4,93	0,00	0,00
				5		Malla 313 B - Provincia de Mendoza (7)		0	14.855.754	14.855.753	96,75	s/i	0,00	0,00
					51	Malla 313 B - Provincia de Mendoza (7)		0	14.855.754	14.855.753	96,75	s/i	0,00	0,00
				6		Malla 334 (1)	104.514.371	3.712.222	10.129.552	10.129.551	97,01	0,00	0,00	1,93
					51	Malla 334 (1)	104.514.371	3.712.222	10.129.552	10.129.551	97,01	0,00	0,00	1,93
				7		Malla 533 - Provincia de Entre Ríos (7)		0	1.077.409	0	97,71	s/i	0,58	0,58
					51	Malla 533 - Provincia de Entre Ríos (7)		0	1.077.409	0	97,71	s/i	0,58	0,58
				8		Malla 534 - Provincia de Corrientes (7)		0	5.096.984	5.096.983	97,99	s/i	0,50	0,50
					51	Malla 534 - Provincia de Corrientes (7)		0	5.096.984	5.096.983	97,99	s/i	0,50	0,50
				9		Malla 603 - Provincia de Tierra del Fuego (7)		0	3.964.194	3.964.193	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Malla 603 - Provincia de Tierra del Fuego (7)		0	3.964.194	3.964.193	100,00	s/i	0,00	0,00
				12		Malla 506 - II	0	88.705.363	101.167.362	101.115.889	0,00	4,44	5,63	24,39
					51	Malla 506 - II	0	88.705.363	101.167.362	101.115.889	0,00	4,44	5,63	24,39
				15		Malla 435	0	42.681.081	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 435	0	42.681.081	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				18		Malla 531 - Provincia de Formosa (7)		0	13.907.012	13.907.011	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Malla 531 - Provincia de Formosa (7)		0	13.907.012	13.907.011	100,00	s/i	0,00	0,00
				19		Malla 535	0	56.087.534	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 535	0	56.087.534	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				21		Malla 107 B - II - Provincia de Chubut (5)		0	708.052	708.052	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Malla 107 B - II - Provincia de Chubut (5)		0	708.052	708.052	100,00	s/i	0,00	0,00
				22		Malla 111 - II	54.385.106	270.340	1.370.227	1.370.224	54,86	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 111 - II	54.385.106	270.340	1.370.227	1.370.224	54,86	0,00	0,00	0,00
				23		Malla 120 - II	241.975.455	2.822.116	33.475.077	33.475.075	95,42	0,04	1,70	2,19
					51	Malla 120 - II	241.975.455	2.822.116	33.475.077	33.475.075	95,42	0,04	1,70	2,19
				25		Malla 208 - II	196.536.779	2.663.919	22.139.560	22.139.556	97,03	0,41	0,42	2,09
					51	Malla 208 - II	196.536.779	2.663.919	22.139.560	22.139.556	97,03	0,41	0,42	2,09
				26		Malla 209A - II	0	62.069.136	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 209A - II	0	62.069.136	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				30		Malla 401A - II	249.771.858	15.320.191	32.789.884	32.789.882	96,25	3,76	0,49	1,96
					51	Malla 401A - II	249.771.858	15.320.191	32.789.884	32.789.882	96,25	3,76	0,49	1,96
				31		Malla 405 A - II - Provincia de Chaco (7)		0	15.952.550	15.911.390	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Malla 405 A - II - Provincia de Chaco (7)		0	15.952.550	15.911.390	100,00	s/i	0,00	0,00
				32		Malla 406 - II (7)		0	23.963.370	18.831.737	98,93	s/i	0,00	0,00
					51	Malla 406 - II (7)		0	23.963.370	18.831.737	98,93	s/i	0,00	0,00
				33		Malla 502 - II - Provincia de Entre Ríos (7)		0	15.759.220	15.759.219	97,58	s/i	0,38	0,38
					51	Malla 502 - II - Provincia de Entre Ríos (7)		0	15.759.220	15.759.219	97,58	s/i	0,38	0,38
				34		Malla 503 - II - Provincia de Corrientes (5)		0	111.453.665	111.453.664	89,54	s/i	2,60	2,60
					51	Malla 503 - II - Provincia de Corrientes (5)		0	111.453.665	111.453.664	89,54	s/i	2,60	2,60
				35		Malla 510 - II (7)		0	1.992.087	1.992.087	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Malla 510 - II (7)		0	1.992.087	1.992.087	100,00	s/i	0,00	0,00
				36		Malla 211	71.276.040	29.117.683	56.452.790	56.330.223	33,72	36,07	0,84	6,04
					51	Malla 211	71.276.040	29.117.683	56.452.790	56.330.223	33,72	36,07	0,84	6,04
				37		Malla 536 - I	143.185.405	1.464.112	11.284.772	11.284.771	99,34	0,66	0,00	0,65
					51	Malla 536 - I	143.185.405	1.464.112	11.284.772	11.284.771	99,34	0,66	0,00	0,65

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Fisica acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/2017
				39		Malla 630 - I	150.438.752	75.153.525	1	0	54,07	45,94	0,00	0,00
					51	Malla 630 - I	150.438.752	75.153.525	1	0	54,07	45,94	0,00	0,00
				45		Malla 114	26.260.962	34.374.143	1	0	10,84	21,87	0,00	0,00
					51	Malla 114	26.260.962	34.374.143	1	0	10,84	21,87	0,00	0,00
				46		Malla 140 - I (7)		0	8.685.193	8.685.192	99,07	s/i	0,00	0,00
					51	Malla 140 - I (7)		0	8.685.193	8.685.192	99,07	s/i	0,00	0,00
				48		Malla 634	133.499.266	62.761.295	290.654.125	290.654.122	53,57	30,96	9,31	26,00
					51	Malla 634	133.499.266	62.761.295	290.654.125	290.654.122	53,57	30,96	9,31	26,00
				52		Malla 311 (7)		0	4.826.376	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Malla 311 (7)		0	4.826.376	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				53		Malla 403 (7)		0	0	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Malla 403 (7)		0	0	0	100,00	s/i	0,00	0,00
				54		Malla 308	166.208.814	16.910.898	12.691.011	12.691.011	61,94	35,59	0,00	1,24
					51	Malla 308	166.208.814	16.910.898	12.691.011	12.691.011	61,94	35,59	0,00	1,24
				60		Malla 434 (7)		0	19.534.275	19.320.873	98,30	s/i	0,24	0,24
					51	Malla 434 (7)		0	19.534.275	19.320.873	98,30	s/i	0,24	0,24
				61		Malla 307 (7)		0	8.699.349	8.699.349	97,19	s/i	0,68	0,68
					51	Malla 307 (7)		0	8.699.349	8.699.349	97,19	s/i	0,68	0,68
				66		Malla 314 (5)		0	2.206.890	267.760	97,53	s/i	0,00	0,00
					51	Malla 314 (5)		0	2.206.890	267.760	97,53	s/i	0,00	0,00
				70		Malla 339	0	44.430.782	76.653.129	76.653.128	1,52	52,52	12,74	45,46
					51	Malla 339	0	44.430.782	76.653.129	76.653.128	1,52	52,52	12,74	45,46
				71		Malla 635	0	58.619.218	120.778.700	120.778.697	6,07	50,10	11,67	29,09
					51	Malla 635	0	58.619.218	120.778.700	120.778.697	6,07	50,10	11,67	29,09
				72		Malla 137	0	73.098.255	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 137	0	73.098.255	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				73		Ruta N° 95 - Malla 234 (7)		0	10.692.212	10.692.211	98,03	s/i	0,47	0,47
					51	Ruta N° 3 Malla 234; Emp. RN N°252 (Paraje "El Guanaco") Acceso a Colonia Los Álamos (7)		0	10.692.212	10.692.211	98,03	s/i	0,47	0,47
				74		Ruta N° 95 - Malla 508 (6)		0	7.531.098	7.191.493	95,51	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta N° 95 - Malla 508 (6)		0	7.531.098	7.191.493	95,51	s/i	0,00	0,00
				77		Malla 409 A	0	101.080.606	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 409 A	0	101.080.606	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				78		Ruta Nacional N°9 - 11 - 33 - 34 - A012 - Malla 202 B - Santa Fe (5)		0	10.933.259	10.872.842	98,81	s/i	0,11	0,11
					51	Ruta Nacional N°9 - 11 - 33 - 34 - A012 - Malla 202 B - Santa Fe (5)		0	10.933.259	10.872.842	98,81	s/i	0,11	0,11
				80		Malla 235	0	93.802.490	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 235	0	93.802.490	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				81		Malla 540	0	63.954.228	208.071.936	206.090.250	6,98	49,61	9,86	41,70
					51	Malla 540	0	63.954.228	208.071.936	206.090.250	6,98	49,61	9,86	41,70
				82		Malla 439	0	70.806.847	140.760.788	140.760.787	0,00	4,44	11,75	27,28
					51	Malla 439	0	70.806.847	140.760.788	140.760.787	0,00	4,44	11,75	27,28
				83		Malla 541	13.141.304	68.302.386	209.389.233	208.924.932	18,57	43,43	0,14	28,06
					51	Malla 541	13.141.304	68.302.386	209.389.233	208.924.932	18,57	43,43	0,14	28,06
				84		Malla 408 D - Tucumán - Santiago del Estero	0	22.250.925	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 408 D - Tucumán - Santiago del Estero	0	22.250.925	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				85		Malla 402 - A	67.405.551	3.314.081	11.015.531	10.891.126	91,57	6,64	0,50	4,47
					51	Malla 402 - A	67.405.551	3.314.081	11.015.531	10.891.126	91,57	6,64	0,50	4,47
				86		Malla 402 - B	80.885.960	9.930.265	16.338.974	16.338.974	80,75	8,26	0,00	0,00
					51	Malla 402 - B	80.885.960	9.930.265	16.338.974	16.338.974	80,75	8,26	0,00	0,00
				87		Malla 407	0	56.246.636	197.452.884	197.318.159	1,67	52,44	13,60	42,42
					51	Malla 407	0	56.246.636	197.452.884	197.318.159	1,67	52,44	13,60	42,42
				88		Malla 302	181.024.978	93.563.308	281.777.946	281.777.945	43,03	30,38	4,83	49,15
					51	Malla 302	181.024.978	93.563.308	281.777.946	281.777.945	43,03	30,38	4,83	49,15
				90		Malla 129	0	81.247.112	143.580.919	143.580.918	0,00	4,44	20,48	44,16
					51	Malla 129	0	81.247.112	143.580.919	143.580.918	0,00	4,44	20,48	44,16
				91		Malla 301	47.479.161	128.686.522	268.344.222	268.344.219	12,82	46,49	16,47	62,26
					51	Malla 301	47.479.161	128.686.522	268.344.222	268.344.219	12,82	46,49	16,47	62,26
				92		Malla103	35.644.441	49.028.082	8.043.765	8.043.765	8,50	48,81	0,00	0,88
					51	Malla103	35.644.441	49.028.082	8.043.765	8.043.765	8,50	48,81	0,00	0,88
				94		Malla 123 B	0	73.658.946	124.666.087	124.666.084	0,00	4,44	9,38	36,62
					51	Malla 123 B	0	73.658.946	124.666.087	124.666.084	0,00	4,44	9,38	36,62

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Fisica acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/2017
				95		Malla 109	0	73.283.308	79.751.396	79.751.394	0,00	4,44	2,72	11,35
					51	Malla 109	0	73.283.308	79.751.396	79.751.394	0,00	4,44	2,72	11,35
				96		Malla 131	0	61.280.763	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 131	0	61.280.763	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				97		Malla 207/304	0	7.534.976	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 207/304	0	7.534.976	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				98		Malla 104	0	2.415.514	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 104	0	2.415.514	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				99		Malla 116 A Bahía Blanca - Límite Buenos Aires - La Pampa	0	57.150.147	77.847.120	77.348.292	0,00	4,44	9,24	25,11
					51	Malla 116 A Bahía Blanca - Límite Buenos Aires - La Pampa	0	57.150.147	77.847.120	77.348.292	0,00	4,44	9,24	25,11
	5					CREMA V								
				1		Malla 340	0	90.322.809	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 340	0	90.322.809	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				2		Malla 116 B	43.595.417	80.615.931	242.678.153	178.707.045	24,79	40,11	0,00	25,49
					51	Malla 116 B	43.595.417	80.615.931	242.678.153	178.707.045	24,79	40,11	0,00	25,49
				3		Malla 117 A	0	83.434.283	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 117 A	0	83.434.283	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				6		Malla 542	0	72.332.619	39.008.916	39.008.914	0,00	4,44	0,00	6,59
					51	Malla 542	0	72.332.619	39.008.916	39.008.914	0,00	4,44	0,00	6,59
				7		Malla 509	19.778.225	64.133.362	265.194.084	264.547.002	9,34	48,35	7,93	55,08
					51	Malla 509	19.778.225	64.133.362	265.194.084	264.547.002	9,34	48,35	7,93	55,08
				11		Malla 408 A	0	20.578.290	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 408 A	0	20.578.290	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				12		Malla 408 B	196.216.671	7.751.844	24.675.314	24.675.310	89,14	5,43	1,36	5,44
					51	Malla 408 B	196.216.671	7.751.844	24.675.314	24.675.310	89,14	5,43	1,36	5,44
				13		Malla 408 C	0	139.076.539	11.913.177	11.913.176	0,00	4,44	6,70	6,70
					51	Malla 408 C	0	139.076.539	11.913.177	11.913.176	0,00	4,44	6,70	6,70
				18		Malla 312	0	116.402.365	100.398.991	100.398.989	0,00	4,44	17,26	30,20
					51	Malla 312	0	116.402.365	100.398.991	100.398.989	0,00	4,44	17,26	30,20
				19		Malla 117B	0	73.308.678	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 117B	0	73.308.678	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				26		Malla 303 - Ruta N° 38 - y Ruta N° 75 - Empalme Ruta Nacional N° 74 (Patquía) - Límite con Catamarca / La Rioja -Aminga	0	73.845.696	111.782.141	111.782.141	0,00	4,44	10,22	24,27
					51	Malla 303 - Ruta N° 38 - y Ruta N° 75 - Empalme Ruta Nacional N° 74 (Patquía) - Límite con Catamarca / La Rioja -Aminga	0	73.845.696	111.782.141	111.782.141	0,00	4,44	10,22	24,27
				27		Malla 441	0	46.601.622	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 441	0	46.601.622	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				28		Malla 536	0	104.996.356	56.504.138	56.504.136	0,00	4,44	14,10	23,84
					51	Malla 536	0	104.996.356	56.504.138	56.504.136	0,00	4,44	14,10	23,84
				29		Malla 632	0	54.857.563	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 632	0	54.857.563	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				30		Malla 107 B	0	61.930.307	62.351.478	62.351.476	0,00	4,44	17,60	18,91
					51	Malla 107 B	0	61.930.307	62.351.478	62.351.476	0,00	4,44	17,60	18,91
				31		Malla 236	0	115.212.270	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 236	0	115.212.270	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				32		Malla 501	0	63.165.171	160.904.357	160.904.354	2,41	52,05	8,10	31,11
					51	Malla 501	0	63.165.171	160.904.357	160.904.354	2,41	52,05	8,10	31,11
				33		Malla 534	0	55.741.201	95.016.671	95.016.669	0,00	4,44	11,10	29,95
					51	Malla 534	0	55.741.201	95.016.671	95.016.669	0,00	4,44	11,10	29,95
				34		Malla 507	0	47.138.895	68.528.604	68.528.601	0,00	4,44	7,98	26,45
					51	Malla 507	0	47.138.895	68.528.604	68.528.601	0,00	4,44	7,98	26,45
				36		Malla 513 C	0	48.766.485	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 513 C	0	48.766.485	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				38		Malla 505 (7)					0,00	s/i	0,00	0,00
					51	Malla 505 (7)					0,00	s/i	0,00	0,00
				40		Malla 309	69.325.876	159.915.817	395.063.534	388.308.509	17,02	44,91	8,86	35,86
					51	Malla 309	69.325.876	159.915.817	395.063.534	388.308.509	17,02	44,91	8,86	35,86
				41		Malla 311	0	7.660.095	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 311	0	7.660.095	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				43		Malla 313 B	0	2.984.812	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 313 B	0	2.984.812	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				44		Malla 313 A	0	73.268.357	21.644.714	21.644.712	0,00	4,44	14,29	20,53
					51	Malla 313 A	0	73.268.357	21.644.714	21.644.712	0,00	4,44	14,29	20,53

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecutado 4º trim	Ejecutado al 31/12/2017
				45		Malla 504	0	53.620.667	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 504	0	53.620.667	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
			47			Malla 106	49.719.384	32.326.762	101.010.113	101.010.110	59,31	21,71	3,06	10,29
					51	Malla 106	49.719.384	32.326.762	101.010.113	101.010.110	59,31	21,71	3,06	10,29
			52			Malla 603	50.672.161	122.215.747	221.657.283	221.657.279	13,08	46,36	8,40	29,76
					51	Malla 603	50.672.161	122.215.747	221.657.283	221.657.279	13,08	46,36	8,40	29,76
			53			Malla 437	0	81.944.555	1	0	0,00	4,44	1,57	1,57
					51	Malla 437	0	81.944.555	1	0	0,00	4,44	1,57	1,57
			55			Malla 545 - Ruta Nacional Nº 11 - Resistencia Km. 1001,37 - Ruta Provincial Nº 1 Km. 1143,95	0	58.130.299	71.139.457	71.139.455	0,00	4,44	11,61	20,75
					51	Malla 545 - Ruta Nacional Nº 11 - Resistencia Km. 1001,37 - Ruta Provincial Nº 1 Km. 1143,95	0	58.130.299	71.139.457	71.139.455	0,00	4,44	11,61	20,75
			56			Malla 544-RN Nº 11A011-RP Nº 1 Km. 1143,95-Límite con Paraguay Km. 1294,17 y Empalme RN Nº 11 Km. 1287-Pte Pilcomayo Km. 1297	0	98.964.815	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 544-RN Nº 11A011-RP Nº 1 Km. 1143,95-Límite con Paraguay Km. 1294,17 y Empalme RN Nº 11 Km. 1287-Pte Pilcomayo Km. 1297	0	98.964.815	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
			57			Malla 539 - Ruta Nacional Nº 14 - Campo Grande Km. 915 - Empalme Ruta Provincial Nº 20 Gramado - Km. 1056,3	0	53.620.667	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 539 - Ruta Nacional Nº 14 - Campo Grande Km. 915 - Empalme Ruta Provincial Nº 20 Gramado - Km. 1056,3	0	53.620.667	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
			58			Malla 406 RN Nº 34 y 50- San Pedro de Jujuy Km. 1195,8 - Emp. RN Nº 50 Km. 1329,12 y RN Nº 34 km 0 - Límite con Bolivia Km. 71,1	0	97.428.723	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 406 RN Nº 34 y 50- San Pedro de Jujuy Km. 1195,8 - Emp. RN Nº 50 Km. 1329,12 y RN Nº 34 km 0 - Límite con Bolivia Km. 71,1	0	97.428.723	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
			59			Malla 307- RN Nº 20 y Nº 79 - Acceso a Quines: Km. 266,65- Límite con San Juan Km. 413,63 y Km. 0-Límite con La Rioja Km. 40,48	0	86.412.720	83.623.878	83.623.875	0,00	4,44	5,24	25,24
					51	Malla 307- RN Nº 20 y Nº 79 - Acceso a Quines: Km. 266,65- Límite con San Juan Km. 413,63 y Km. 0-Límite con La Rioja Km. 40,48	0	86.412.720	83.623.878	83.623.875	0,00	4,44	5,24	25,24
			61			Malla 431 A - Ruta Nacional Nº 34 - La Banda Km. 720 - Garmendia Km. 857	0	75.437.797	1	0	0,00	4,44	10,93	10,93
					51	Malla 431 A - Ruta Nacional Nº 34 - La Banda Km. 720 - Garmendia Km. 857	0	75.437.797	1	0	0,00	4,44	10,93	10,93
			62			Malla 431 B - Ruta Nacional Nº 34 - Garmendia Km. 857 - Rosario de la Frontera Km. 972	0	95.877.115	1	0	0,00	4,44	1,80	1,80
					51	Malla 431 B - Ruta Nacional Nº 34 - Garmendia Km. 857 - Rosario de la Frontera Km. 972	0	95.877.115	1	0	0,00	4,44	1,80	1,80
			64			Malla I - 237 - Ruta Nacional Nº33 Tramo: Bahía Blanca Km. 8,59 - Estancia Almaris (D) km. 162,23	0	89.209.096	1	0	0,00	40,00	1,96	1,96
					51	Malla I - 237 - Ruta Nacional Nº33 Tramo: Bahía Blanca Km. 8,59 - Estancia Almaris (D) km. 162,23	0	89.209.096	1	0	0,00	40,00	1,96	1,96
			65			Malla I - 238 Ruta Nacional Nº33 Tramo: Estancia Almaris(D) Km.162,23 - Inicio Rotonda Ruta Nacional Nº 5 Km.320,39	0	65.485.316	53.809.199	50.420.754	0,00	4,44	0,40	12,30
					51	Malla I - 238 Ruta Nacional Nº33 Tramo: Estancia Almaris(D) Km.162,23 - Inicio Rotonda Ruta Nacional Nº 5 Km.320,39	0	65.485.316	53.809.199	50.420.754	0,00	4,44	0,40	12,30
			69			Malla III - 204 Ruta Nacional Nº 9 - Villa del Totoral Km. 784,47 - Límite con Santiago del Estero Km. 910	0	38.300.477	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla III - 204 Ruta Nacional Nº 9 - Villa del Totoral Km. 784,47 - Límite con Santiago del Estero Km. 910	0	38.300.477	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
			70			Malla III - 207 Ruta Nacional Nº 38 - Acceso a Cruz del Eje Km. 122,3 - Límite con La Rioja Km. 210,9	0	68.816.865	22.498.738	22.498.735	0,00	4,44	0,38	7,10
					51	Malla III - 207 Ruta Nacional Nº 38 - Acceso a Cruz del Eje Km. 122,3 - Límite con La Rioja Km. 210,9	0	68.816.865	22.498.738	22.498.735	0,00	4,44	0,38	7,10
	37					Infraestructura en Concesiones Viales (7)								
			14			Seguridad en Corredores Viales I (7)		0	183.997	183.996	48,94	s/i	0,00	0,00
			67			Mejora Acceso a Alberti e Iluminación Ruta Nacional Nº 5 - Km. 189,39 (7)		0	183.997	183.996	100,00	s/i	0,00	0,00
			72			Mejora en Corredor Vial 29 (7)		0	70.629.366	70.629.365	81,39	s/i	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Fisica acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/2017
					51	Variante Ruta Nacional Nº 22 y Obras de Vinculación al 3º Puente: Sección Ruta Nacional Nº 151 - Ruta Provincial Nº 7 - Neuquén (7)		0	70.629.366	70.629.365	81,39	s/i	0,00	0,00
	38				20	Infraestructura en Áreas Urbanas Autovía RP Nº 215 tramo RP 29 Brandsen-RP Nº 6 La Plata-Bran	182.316.126	10.000.000	22.752.716	22.752.715	83,24	17,68	0,00	2,18
					51	Autovía RP Nº 215 tramo RP 29 Brandsen-RP Nº 6 La Plata-Bran	182.316.126	10.000.000	22.752.716	22.752.715	83,24	17,68	0,00	2,18
				27		Pavimentación Ruta Provincial Nº 20. Tramo I: Ruta Provincial Nº 11 (Magdalena) - Ruta Provincial Nº 36 (Vieytes). Magda (7)					99,56	s/i	0,00	0,00
					51	Pavimentación Ruta Provincial Nº 20. Tramo I: Ruta Provincial Nº 11 (Magdalena) - Ruta Provincial Nº 36 (Vieytes). Magda (7)					99,56	s/i	0,00	0,00
	39				5	Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales (7) Obras Mejorativas en CV 5 Año II - I Etapa (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
					53	Corredor Vial 5 - Obra Mejorativa 227: Repavimentación con Concreto Asfáltico, Bacheos, Sellado de Fisuras, Fresados - Ruta Nacional (7)		0	1	0	100,00	s/i	0,00	0,00
	40				1	Obras en Corredores Viales Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial I								
				1		Obras de Seguridad en Corredor Vial I	254.158.307	91.984.853	1	0	39,35	31,65	0,00	0,00
					51	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 3 (Corredor Vial I)	254.158.307	91.984.853	1	0	41,03	30,77	0,00	0,00
				2		Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial I	15.938.592	32.200.199	1	0	31,77	39,17	0,00	1,56
					53	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 226 (Corredor Vial I)	15.938.592	32.200.199	1	0	3,98	54,97	0,00	0,00
				3		Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial Nº 1	1.705.583.770	117.116.876	863.439.442	861.636.439	68,39	15,03	6,43	23,06
					51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial Nº 1	1.705.583.770	117.116.876	863.439.442	861.636.439	68,39	15,03	6,43	23,06
				4		Ruta Nacional Nº205 y Ruta Nacional Nº3 R 1	32.732.984	115.261.947	282.005.827	282.005.822	5,80	56,25	12,89	79,16
					51	Ruta Nacional Nº205 y Ruta Nacional Nº3 R 1	32.732.984	115.261.947	282.005.827	282.005.822	5,80	56,25	12,89	79,16
				5		Ruta Nacional Nº3 Obra Reacondicionada 2	0	93.228.642	1	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº3 Obra Reacondicionada 2	0	93.228.642	1	0	0,00	3,33	0,00	0,00
				6		Ruta Nacional Nº3 y Ruta Nacional Nº226 R 3	74.073.477	260.836.170	470.582.024	470.582.021	8,02	14,07	13,26	50,89
					51	Ruta Nacional Nº3 y Ruta Nacional Nº226 R 3	74.073.477	260.836.170	470.582.024	470.582.021	8,02	14,07	13,26	50,89
	2					Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial II								
				1		Obras de Seguridad en Corredor Vial II	72.584.819	6.451.168	1	0	94,91	0,00	0,00	0,00
					51	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 5 (Corredor Vial II)	9.248.656	1.725.032	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 188 (Corredor Vial II)	63.336.163	4.726.136	0	0	91,60	0,00	0,00	0,00
				2		Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial II	1.990.212.070	83.637.844	171.414.914	171.414.909	66,06	33,87	1,50	1,79
					51	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 5 (Corredor Vial II)	1.067.458.245	59.093.972	135.939.820	101.915.713	78,79	21,01	3,73	4,46
					52	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 188 (Corredor Vial II)	922.753.825	24.543.872	35.475.094	69.499.197	57,48	42,53	0,00	0,00
				3		Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial Nº 2	774.573.629	122.117.064	536.678.938	536.678.935	64,75	16,41	3,35	23,12
					51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial Nº 2	774.573.629	122.117.064	536.678.938	536.678.935	64,75	16,41	3,35	23,12
	3					Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial III								
				1		Obras de Seguridad en Corredor Vial III	727.275.399	8.500.139	19.041.796	18.853.357	98,35	1,65	0,00	0,00
					51	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 7 (Corredor Vial III)	727.275.399	8.500.139	19.041.796	18.853.357	98,30	1,71	0,00	0,00
				2		Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial III	4.184.139.996	82.007.891	106.661.604	106.661.601	95,69	4,30	0,00	0,00
					51	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 7 (Corredor Vial III)	4.184.139.996	82.007.891	106.661.604	106.661.601	95,69	4,30	0,00	0,00
				3		Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial Nº 3	858.533.059	120.717.163	441.235.788	441.235.785	66,55	16,83	2,40	18,92
					51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial Nº 3	858.533.059	120.717.163	441.235.788	441.235.785	66,55	16,83	2,40	18,92
	4					Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial IV								
				1		Obras de Seguridad en Corredor Vial IV	1.085.218.416	94.082.836	620.675.286	620.636.762	19,59	32,12	0,00	0,00
					53	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº34 (Corredor Vial IV)	1.085.218.416	94.082.836	605.157.773	601.667.164	14,24	34,30	1,93	6,29
					55	Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial IV		0	15.517.513	18.969.598	92,89	s/i	s/i	s/i
				2		Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial IV	1.638.500.065	263.123.767	238.417.638	238.417.637	29,22	68,71	0,00	2,83
					52	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº19 (Corredor Vial IV)	797.675.316	199.651.567	174.945.438	234.653.038	34,69	65,31	3,51	12,43
					53	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº34 (Corredor Vial IV)	840.824.749	63.472.200	63.472.200	3.764.599	30,54	64,16	0,40	0,40
				3		Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial Nº 4	706.977.756	118.225.397	505.052.689	505.052.657	62,31	17,89	3,77	22,75
					51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial Nº 4	706.977.756	118.225.397	505.052.689	505.052.657	62,31	17,89	3,77	22,75
				4		Ruta Nacional Nº38 Obra Reacondicionada 1	89.480.149	11.029.946	272.040.194	272.040.193	15,10	67,92	17,78	44,87

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Progra mado Vig. al 31/12/20 17	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/20 17
				1		Autopista Ruta Nacional N° 3 - Cañuelas - Azul San Miguel del Monte - Acceso Gorchs	0	19.178.963	1	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 3 - Cañuelas - Azul San Miguel del Monte - Acceso Gorchs	0	19.178.963	1	0	0,00	20,00	0,00	0,00
			2			Autopista Ruta Nacional N° 3 - Cañuelas - Azul Acceso Gorchs - Las Flores	0	75.177.046	1	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 3 - Cañuelas - Azul Acceso Gorchs - Las Flores	0	75.177.046	1	0	0,00	20,00	0,00	0,00
			3			Autopista Ruta Nacional N° 3 - Cañuelas - Azul Las Flores - Cacharí	0	56.192.062	1	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 3 - Cañuelas - Azul Las Flores - Cacharí	0	56.192.062	1	0	0,00	20,00	0,00	0,00
			4			Autopista Ruta Nacional N° 3 - Cañuelas - Azul Cacharí - Azul	0	71.617.334	1	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 3 - Cañuelas - Azul Cacharí - Azul	0	71.617.334	1	0	0,00	20,00	0,00	0,00
			8			Autopista Ruta Nacional N° 5 - Luján - Carlos Casares Suipacha - Chivilcoy	0	89.419.080	1	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 5 - Luján - Carlos Casares Suipacha - Chivilcoy	0	89.419.080	1	0	0,00	20,00	0,00	0,00
			9			Autopista Ruta Nacional N° 5 - Luján - Carlos Casares Chivilcoy - Bragado	0	111.742.206	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 5 - Luján - Carlos Casares Chivilcoy - Bragado	0	111.742.206	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
			10			Autopista Ruta Nacional N° 5 - Carlos Casares - Santa Rosa Anguil - Santa Rosa	0	3.902.982	1	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 5 - Carlos Casares - Santa Rosa Anguil - Santa Rosa	0	3.902.982	1	0	0,00	20,00	0,00	0,00
			11			Autopista Ruta Nacional N°7 - Carmen de Areco Chacabuco	0	31.926.344	0	0	0,00	13,33	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N°7 - Carmen de Areco Chacabuco	0	31.926.344	0	0	0,00	13,33	0,00	0,00
			12			Ruta Nacional N° 9 - Corredor del NOA Termas de Río Hondo - Intersección Ruta Provincial N° 323	0	18.482.017	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 9 - Corredor del NOA Termas de Río Hondo - Intersección Ruta Provincial N° 323	0	18.482.017	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
			13			Ruta Nacional N° 9 - Corredor del NOA Intersección Ruta Provincial N° 323 - Acceso Lastenia	0	12.321.345	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 9 - Corredor del NOA Intersección Ruta Provincial N° 323 - Acceso Lastenia	0	12.321.345	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
			14			Ruta Nacional N° 9 - Corredor del NOA Acceso Lastenia - Intersección Ruta Nacional N° 38	0	24.164.348	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 9 - Corredor del NOA Acceso Lastenia - Intersección Ruta Nacional N° 38	0	24.164.348	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
			15			Ruta Nacional N° 9 - Corredor del NOA Acceso a Cadillal - Acceso a Raco	0	170.287.774	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 9 - Corredor del NOA Acceso a Cadillal - Acceso a Raco	0	170.287.774	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
			16			Autopista Ruta Nacional N° 12 Corrientes - Posadas Salida Corrientes - Paso de la Patria	0	21.254.320	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 12 Corrientes - Posadas Salida Corrientes - Paso de la Patria	0	21.254.320	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
			17			Autopista Ruta Nacional N° 12 Posadas - Puerto Iguazú Santa Ana - San Ignacio -	0	14.973.690	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 12 Posadas - Puerto Iguazú Santa Ana - San Ignacio -	0	14.973.690	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
			18			Autopista Ruta Nacional N° 33 - Rufino - Rosario Rufino - Venado Tuerto	0	17.249.750	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 33 - Rufino - Rosario Rufino - Venado Tuerto	0	17.249.750	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
			21			Ruta Nacional N° 34, autopista Ruta Nacional N°34 Rosario - Sunchales , t-04 Cañada Rosquín - Int RN 19 (7)					0,00	s/i	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 34, autopista Ruta Nacional N°34 Rosario - Sunchales , t-04 Cañada Rosquín - Int RN 19 (7)					0,00	s/i	0,00	0,00
			22			RN 0034, corredor del NOA, t-01 Taboada- La Banda (7)					0,00	s/i	0,00	0,00
					51	RN 0034, corredor del NOA, t-01 Taboada- La Banda (7)					0,00	s/i	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecutado 4º trim	Ejecutado al 31/12/2017
				23		Ruta Nacional N° 34 - Corredor del NOA Rosario de la Frontera - Metán	0	1.932.729	7.254.909	3.627.453	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 34 - Corredor del NOA Rosario de la Frontera - Metán	0	1.932.729	7.254.909	3.627.453	0,00	20,00	0,00	0,00
			24			Ruta Nacional N° 34 - Corredor del NOA Limite Salta/Jujuy - San Pedro de Jujuy	0	31.926.344	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 34 - Corredor del NOA Limite Salta/Jujuy - San Pedro de Jujuy	0	31.926.344	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
			25			Autopista Ruta Nacional N° 40 - Mendoza - San Juan Acceso Aeropuerto El Plumerillo - Limite Mendoza / San Juan	0	19.155.807	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 40 - Mendoza - San Juan Acceso Aeropuerto El Plumerillo - Limite Mendoza / San Juan	0	19.155.807	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
			26			Ruta Segura Ruta Nacional N° 40 - San Juan - San José de Jáchal Intersección Ruta Nacional N° A014 - Albarдон- Autopista Ruta Nacional N° 0205 - Cañuelas - Saladillo	0	265.366.412	0	0	5,55	20,00	0,00	0,00
					51	Ruta Segura Ruta Nacional N° 40 - San Juan - San José de Jáchal Intersección Ruta Nacional N° A014 - Albarдон- Autopista Ruta Nacional N° 0205 - Cañuelas - Saladillo	0	265.366.412	0	0	5,55	20,00	0,00	0,00
			27			Autopista Ruta Nacional N° 0205 - Cañuelas - Saladillo Cañuelas - Lobos	0	52.561.292	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 0205 - Cañuelas - Saladillo Cañuelas - Lobos	0	52.561.292	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
			35			Autopista Ruta Nacional N° 36 - Córdoba - Río Cuarto Alcira Gigena - Elena	0	226.554.311	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 36 - Córdoba - Río Cuarto Alcira Gigena - Elena	0	226.554.311	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
			36			Autopista Ruta Nacional N° 36 - Córdoba - Río Cuarto Almafuerde - San Agustín	0	51.369.203	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 36 - Córdoba - Río Cuarto Almafuerde - San Agustín	0	51.369.203	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
			39			Autopista Ruta Nacional N° 36 - Córdoba - Río Cuarto Elena - Almafuerde	0	104.345.612	1	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 36 - Córdoba - Río Cuarto Elena - Almafuerde	0	104.345.612	1	0	0,00	20,00	0,00	0,00
		5				Duplicación de Calzada en Travesía Urbana Ruta Nacional N°3 - Tramo:Ingreso a Bahía Blanca - Intersección Ruta Nacional N° 33	0	61.106.670	1	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					1	Ruta Nacional N°3 - Tramo:Ingreso a Bahía Blanca - Intersección Ruta Nacional N° 33	0	61.106.670	1	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°3 - Tramo:Ingreso a Bahía Blanca - Intersección Ruta Nacional N° 33	0	61.106.670	1	0	0,00	20,00	0,00	0,00
			2			Ruta Nacional N°3 - Tramo:Intersección Ruta Nacional N° 33 - Intersección Ruta Nacional N° 22	0	84.695.384	1	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°3 - Tramo:Intersección Ruta Nacional N° 33 - Intersección Ruta Nacional N° 22	0	84.695.384	1	0	0,00	20,00	0,00	0,00
			3			Autopista Ruta Nacional N° 3 - Puerto Madryn - Trelew Accesos a Puerto Madryn	0	275.185.414	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 3 - Puerto Madryn - Trelew Accesos a Puerto Madryn	0	275.185.414	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
			4			Autopista Ruta Nacional N° 3 - Puerto Madryn - Trelew Accesos a Trelew	0	14.820.545	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 3 - Puerto Madryn - Trelew Accesos a Trelew	0	14.820.545	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
			10			Autopista Ruta Nacional N°95 Travesía Urbana Saenz Peña Calle 251 - Calle 351 - Tramo: km 1109,44 - 1115,69	0	18.101.256	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N°95 Travesía Urbana Saenz Peña Calle 251 - Calle 351 - Tramo: km 1109,44 - 1115,69	0	18.101.256	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
			11			Ruta Nacional N° 12 - Travesía Urbana de Corrientes	0	127.705.378	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 12 - Travesía Urbana de Corrientes	0	127.705.378	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
		6				Adecuación de Autovías a Autopistas Autopista Ruta Nacional N° 40 - Mendoza - San Juan Lte. Mendoza/San Juan - Intersección Calle 8	0	9.577.903	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					1	Autopista Ruta Nacional N° 40 - Mendoza - San Juan Lte. Mendoza/San Juan - Intersección Calle 8	0	9.577.903	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 40 - Mendoza - San Juan Lte. Mendoza/San Juan - Intersección Calle 8	0	9.577.903	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
			2			Ruta Nacional N° 34 - Corredor del NOA Metán - Intersección Ruta Provincial N° 48	0	20.249.955	9.297.571	9.297.570	0,00	20,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecutado 4º trim	Ejecutado al 31/12/2017
					51	Ruta Nacional N° 34 - Corredor del NOA Metán - Intersección Ruta Provincial N° 48	0	20.249.955	9.297.571	9.297.570	0,00	20,00	0,00	0,00
			3			Ruta Nacional N° 34 - Corredor del NOA Intersección Ruta Provincial N° 48 - Intersección Ruta Nacional N° 9	0	12.030.856	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
			7		51	Ruta Nacional N° 34 - Corredor del NOA Intersección Ruta Provincial N° 48 - Intersección Ruta Nacional N° 9	0	12.030.856	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				3		Puesta en Valor de Autopistas Existentes								
					51	Ruta Nacional N°3 Autopista R.N.N°7 San Luis - Distribuidor R.N.N°7 y R.N.N°146	0	14.025.362	0	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°3 Autopista R.N.N°7 San Luis - Distribuidor R.N.N°7 y R.N.N°146	0	14.025.362	0	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				4		Ruta Nacional N°7 Autopista R.N.N°7 San Luis - Travesía Urbana Villa Mercedes	0	26.063.240	0	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°7 Autopista R.N.N°7 San Luis - Travesía Urbana Villa Mercedes	0	26.063.240	0	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				8		Construcción de Autovías Secundarias								
					1	Ruta Provincial N° 7 (Neuquen) - Ruta del Petróleo. Tramo: Centenario - Añelo - Sección: Centenario - Empalme Ruta Provincial N°	0	102.888.005	170.192.369	169.253.392	20,12	52,17	3,13	18,09
					51	Ruta Provincial N° 7 (Neuquen) - Ruta del Petróleo. Tramo: Centenario - Añelo - Sección: Centenario - Empalme Ruta Provincial N°	0	102.888.005	170.192.369	169.253.392	20,12	52,17	3,13	18,09
43						Ejecución de Obras de Mejora de la Seguridad Vial-Ruta Segura								
			2			Obras de Seguridad sobre Calzada Existente-Ruta Segura								
					7	Ruta Nacional N° 3 - Corredor Vial Tierra del Fuego Tolhuin - Ushuaia	0	12.357.324	0	0	51,20	25,00	1,19	1,19
					51	Ruta Nacional N° 3 - Corredor Vial Tierra del Fuego Tolhuin - Ushuaia	0	12.357.324	0	0	51,20	25,00	1,19	1,19
				43		Autopista Ruta Nacional N° 16 - Roque Saenz Peña - Salta Lte. Chaco/Santiago Estero - El Caburé	0	3.046.602	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 16 - Roque Saenz Peña - Salta Lte. Chaco/Santiago Estero - El Caburé	0	3.046.602	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				53		RN 003, autopista RN 33 Bahía Blanca- Pigue , t-02 Bahía Blanca - Pigue, s-01: int. Ex RN 033 -Ea. Don Enrique (7)		0	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					51	RN 003, autopista RN 33 Bahía Blanca- Pigue , t-02 Bahía Blanca - Pigue, s-01: int. Ex RN 033 -Ea. Don Enrique (7)		0	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				76		Ruta Segura Ruta Nacional N° 40 - San Juan - San José de Jáchal Albardón - Talacasto	0	3.798.782	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Segura Ruta Nacional N° 40 - San Juan - San José de Jáchal Albardón - Talacasto	0	3.798.782	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				83		Autopista Ruta Nacional N° 158 - San Francisco - Río Cuarto Villa María - General Deheza	0	18.384.229	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 158 - San Francisco - Río Cuarto Villa María - General Deheza	0	18.384.229	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				84		Autopista Ruta Nacional N° 158 - San Francisco - Río Cuarto General Deheza - Río Cuarto	0	18.384.229	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 158 - San Francisco - Río Cuarto General Deheza - Río Cuarto	0	18.384.229	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
44						Ejecución de Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial								
			1			Ejecución de Obras Especiales de Acceso a Puertos								
					1	Tercer Carril Autopista 9 Buenos Aires - Rosario Intersección Ruta Nacional N° 12 - Intersección Ruta Provincial N° 41	0	15.320.191	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Tercer Carril Autopista 9 Buenos Aires - Rosario Intersección Ruta Nacional N° 12 - Intersección Ruta Provincial N° 41	0	15.320.191	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				2		Tercer Carril Autopista 9 Buenos Aires - Rosario Intersección Ruta Provincial N° 41 - Intersección Ruta Provincial N° 90	0	15.320.191	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Tercer Carril Autopista 9 Buenos Aires - Rosario Intersección Ruta Provincial N° 41 - Intersección Ruta Provincial N° 90	0	15.320.191	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				3		Tercer Carril Autopista 9 Buenos Aires - Rosario Intersección Ruta Provincial N° 90 - Intersección Ruta Nacional N° A008	0	15.320.191	0	0	0,00	8,33	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecutado 4º trim	Ejecutado al 31/12/2017
					51	Tercer Carril Autopista 9 Buenos Aires - Rosario Intersección Ruta Provincial N° 90 - Intersección Ruta Nacional N° A008	0	15.320.191	0	0	0,00	8,33	0,00	0,00
			4			Tercer Carril Autopista 9 Rosario - Cañada Gómez Intersección Ruta Nacional N° A008 - Intersección Ruta Nacional N° A012	0	15.320.191	0	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Tercer Carril Autopista 9 Rosario - Cañada Gómez Intersección Ruta Nacional N° A008 - Intersección Ruta Nacional N° A012	0	15.320.191	0	0	0,00	8,33	0,00	0,00
			11			Ruta Nacional N°16 Rehabilitación y Accesos a Barranqueras - Límite Corrientes/Chaco - Makalle	0	110.351.367	1	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°16 Rehabilitación y Accesos a Barranqueras - Límite Corrientes/Chaco - Makalle	0	110.351.367	1	0	0,00	100,00	0,00	0,00
			12			Rehabilitación y Accesos a Barranqueras - Rehabilitación de Av. de Accesos a Barranqueras	0	50.634.723	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Rehabilitación y Accesos a Barranqueras - Rehabilitación de Av. de Accesos a Barranqueras	0	50.634.723	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
			13			Rehabilitación y Accesos a Barranqueras -Playa de Estacionamiento para Camiones	0	29.091.496	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Rehabilitación y Accesos a Barranqueras -Playa de Estacionamiento para Camiones	0	29.091.496	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
			2			Ejecución de Obras Especiales de Circunvalación y Variantes Autopista Ruta Nacional N° 5 - Luján - Carlos Casares Bypass Luján	0	383.964.271	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 5 - Luján - Carlos Casares Bypass Luján	0	383.964.271	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
			5			Autopista Ruta Nacional N° 7 de Los Andes Sección: Variante Uspallata	0	49.243.470	0	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 7 de Los Andes Sección: Variante Uspallata	0	49.243.470	0	0	0,00	8,33	0,00	0,00
			6			RN 0022, Autopista RN 22 Cipoletti - Zapala, T-02: Cipoletti - Neuquén, Ent. Cipolletti - Int. RN 151 / I (7)					0,00	s/i	0,00	0,00
					51	RN 0022, Autopista RN 22 Cipoletti - Zapala, T-02: Cipoletti - Neuquén, Ent. Cipolletti - Int. RN 151 / I (7)					0,00	s/i	0,00	0,00
			7			Autopista Ruta Nacional N°38 de Las Sierras Sección: Intersección Autopista Ruta Nacional N°20 - Dique San Roque	0	10.385.768	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N°38 de Las Sierras Sección: Intersección Autopista Ruta Nacional N°20 - Dique San Roque	0	10.385.768	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
			8			Autopista Ruta Nacional N° A019 - Anillo de Córdoba Circunvalación Córdoba 2	0	7.660.095	0	0	2,62	25,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° A019 - Anillo de Córdoba Circunvalación Córdoba 2	0	7.660.095	0	0	2,62	25,00	0,00	0,00
			9			Ruta Nacional N° 40 - Corredor Vial Los Cipreses - Samoré Circunvalación Villa Angostura	0	76.468.737	169.482.988	169.482.985	0,00	25,00	0,75	6,02
					51	Ruta Nacional N° 40 - Corredor Vial Los Cipreses - Samoré Circunvalación Villa Angostura	0	76.468.737	169.482.988	169.482.985	0,00	25,00	0,75	6,02
			10			Ruta Nacional N° A005 - Circunvalación Río Cuarto - Intersección Ruta Nacional N° 36 - Intersección Ruta Nacional N° 8	0	142.202.010	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° A005 - Circunvalación Río Cuarto - Intersección Ruta Nacional N° 36 - Intersección Ruta Nacional N° 8	0	142.202.010	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
			4			Ejecución de Obras Especiales de Puentes Medianos Construcción de Puente sobre Río Grande y Conexión con Ruta Nacional N° 9 San Salvador de Jujuy	0	10.000.000	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Puente sobre Río Grande y Conexión con Ruta Nacional N° 9 San Salvador de Jujuy	0	10.000.000	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
			6			Ejecución de Obras Especiales de Túneles Autopista Ruta Nacional N° 7 de Los Andes Sección: Túneles Libertadores y Caracoles	0	62.470.680	0	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 7 de Los Andes Sección: Túneles Libertadores y Caracoles	0	62.470.680	0	0	0,00	3,33	0,00	0,00
			7			Ejecución de Obras Especiales de Autopistas del Área Metropolitana de Buenos Aires								
					1	Ruta Provincial N° 8 - San Miguel - Pilar - Buan Ayre - Pilar - Ruta Provincial N° 202 - Ruta Provincial N° 197	0	78.257.190	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecutado 4º trim	Ejecutado al 31/12/2017
					51	Ruta Provincial N° 8 - San Miguel - Pilar - Buan Ayre - Pilar - Ruta Provincial N° 202 - Ruta Provincial N° 197	0	78.257.190	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				2		Tramo: Acceso Ricchieri - Puente La Noria - Sección: Puente la Noria (Vinculación de Ruta Nacional N° A001 con Camino Negro)	0	203.339.885	522.717.024	522.717.021	49,95	80,00	6,62	28,20
					51	Tramo: Acceso Ricchieri - Puente La Noria - Sección: Puente la Noria (Vinculación de Ruta Nacional N° A001 con Camino Negro)	0	203.339.885	522.717.024	522.717.021	49,95	80,00	6,62	28,20
			8			Ejecución de Obras Especiales de Seguridad en Montaña								
				1		Autopista Ruta Nacional N° 7 de Los Andes Sección: Potrerillos - Uspallata	0	11.179.599	0	0	0,00	4,76	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 7 de Los Andes Sección: Potrerillos - Uspallata	0	11.179.599	0	0	0,00	4,76	0,00	0,00
				2		Autopista Ruta Nacional N° 7 de Los Andes Sección: Uspallata - Las Cuevas	0	18.632.664	0	0	0,00	6,67	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 7 de Los Andes Sección: Uspallata - Las Cuevas	0	18.632.664	0	0	0,00	6,67	0,00	0,00
	45					Ejecución de Obras de Pavimentación								
				1		Ejecución de Obras de Pavimentación de Camino Existente Pavimentación Ruta Nacional N° 40 - Neuquén - Malargüe Ranquil Norte - La Pasarela	0	34.470.429	0	0	0,00	33,33	0,00	0,00
					51	Pavimentación Ruta Nacional N° 40 - Neuquén - Malargüe Ranquil Norte - La Pasarela	0	34.470.429	0	0	0,00	33,33	0,00	0,00
				2		Ruta Nacional N°149 - Tramo:Uspallata - Intersección Ruta Nacional N° 153	0	29.374.800	0	0	0,00	33,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°149 - Tramo:Uspallata - Intersección Ruta Nacional N° 153	0	29.374.800	0	0	0,00	33,33	0,00	0,00
				3		Ruta Nacional N° 259 - Corredor Vial Los Cipreses - Samoré Trevelin - Intersección Ruta Provincial N° 17	0	148.020.423	0	0	0,00	33,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 259 - Corredor Vial Los Cipreses - Samoré Trevelin - Intersección Ruta Provincial N° 17	0	148.020.423	0	0	0,00	33,33	0,00	0,00
				4		Ruta nacional N° 78 - Tramo: Chilecito - Tinogasta - Sección: Fin del Pavimento - Inicio del Pavimento	0	3.064.038	0	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta nacional N° 78 - Tramo: Chilecito - Tinogasta - Sección: Fin del Pavimento - Inicio del Pavimento	0	3.064.038	0	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				5		Ejecución de Obras de Repavimentación								
					1	Autopista Ruta Nacional N° 3 - Puerto Madryn - Trelew Puerto Madryn - Trelew	0	12.730.817	284.425	105.055	0,00	30,00	0,02	0,11
					51	Autopista Ruta Nacional N° 3 - Puerto Madryn - Trelew Puerto Madryn - Trelew	0	12.730.817	284.425	105.055	0,00	30,00	0,02	0,11
				2		Ruta Nacional N°11 - Tramo:Travesía Urbana por Timbúes	0	50.423.324	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°11 - Tramo:Travesía Urbana por Timbúes	0	50.423.324	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				3		Autopista Ruta Nacional N° 16 - Roque Saenz Peña - Salta El Caburé - Monte Quemado	0	3.443.984	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 16 - Roque Saenz Peña - Salta El Caburé - Monte Quemado	0	3.443.984	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				4		Autopista Ruta Nacional N° 16 - Roque Saenz Peña - Salta Monte Quemado - Limite. Santiago del Estero/Chaco	0	3.365.712	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 16 - Roque Saenz Peña - Salta Monte Quemado - Limite. Santiago del Estero/Chaco	0	3.365.712	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				5		Autopista Ruta Nacional N° 16 - Roque Saenz Peña - Salta El Quebrachal - El Tunal	0	3.228.736	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 16 - Roque Saenz Peña - Salta El Quebrachal - El Tunal	0	3.228.736	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				6		Autopista Ruta Nacional N° 16 - Roque Saenz Peña - Salta El Tunal - Intersección Ruta Nacional N° 9/34	0	3.467.901	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 16 - Roque Saenz Peña - Salta El Tunal - Intersección Ruta Nacional N° 9/34	0	3.467.901	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				7		Ruta Segura Ruta Nacional N° 40 - San Juan - San José de Jáchal Talacasto - Intersección Ruta Nacional N° 150	0	3.837.945	0	0	0,00	33,33	0,00	0,00
					51	Ruta Segura Ruta Nacional N° 40 - San Juan - San José de Jáchal Talacasto - Intersección Ruta Nacional N° 150	0	3.837.945	0	0	0,00	33,33	0,00	0,00
				9		Ruta Nacional N°150 - Tramo:Las Flores - Peñasquito	0	6.501.650	101.165.436	101.165.436	29,63	100,00	0,00	29,56

**CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017**

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Fisica acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/2017					
58	328	73			51	Construcción o Ampliación de Edificio para la Extinción de Incendios - Provincia de Tucumán	0	2.015.400	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00					
					15	Construcción o Ampliación de Edificio para la Extinción de Incendios - Provincia de Salta	0	1.961.768	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00					
					51	Construcción o Ampliación de Edificio para la Extinción de Incendios - Provincia de Salta	0	1.961.768	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00					
					16	Construcción o Ampliación de Edificio para la Extinción de Incendios - Provincia de Jujuy	0	1.033.183	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00					
					51	Construcción o Ampliación de Edificio para la Extinción de Incendios - Provincia de Jujuy	0	1.033.183	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00					
					17	Construcción o Ampliación de Edificio para la Extinción de Incendios - Provincia de Misiones (5)	0	1.615.229	0	s/i	s/i	0,00	0,00						
					51	Construcción o Ampliación de Edificio para la Extinción de Incendios - Provincia de Misiones (5)	0	1.615.229	0	s/i	s/i	0,00	0,00						
					18	Construcción del Edificio para la Extinción de Incendios - Esquel - Provincia de Chubut (5)	0	2.250.831	1.691.280	s/i	s/i	2,50	7,90						
					51	Construcción del Edificio para la Extinción de Incendios - Esquel - Provincia de Chubut (5)	0	2.250.831	1.691.280	s/i	s/i	2,50	7,90						
					20	Construcción de Vallas y Camino Perimetral en el Aeropuerto de Morón - Provincia de Buenos Aires	0	37.377.859	37.377.859	s/i	s/i	22,00	97,00						
					51	Construcción de Vallas y Camino Perimetral en el Aeropuerto de Morón - Provincia de Buenos Aires	0	37.377.859	37.377.859	s/i	s/i	22,00	97,00						
					Ministerio de Energía y Minería														
					Ministerio de Energía y Minería (Gastos Propios)														
					Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos (6)														
					1	51	Construcción Gasoducto Centro II (6)	0	250.671.198	217.720.387	0,00	15,00	0,00	0,00					
					2	51	Construcción Gasoducto Centro II (6)	0	250.671.198	217.720.387	0,00	15,00	0,00	0,00					
					2	51	Expansión del Sistema del Gasoducto de la Costa y Tandil - Mar del Plata (6)	0	166.553.155	137.244.053	0,00	15,00	2,06	2,06					
					3	51	Expansión del Sistema del Gasoducto de la Costa y Tandil - Mar del Plata (6)	0	166.553.155	137.244.053	0,00	15,00	2,06	2,06					
					3	51	Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Cordillerano - Patagónico (6)	0	257.657.804	193.380.621	0,00	15,00	0,00	0,00					
					51	51	Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Cordillerano - Patagónico (6)	0	257.657.804	193.380.621	0,00	15,00	0,00	0,00					
74	4	Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica																	
51	51	Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio	9.583.315.205	3.330.267.000	3.323.767.000	0	91,00	s/i	s/i	s/i									
46	51	Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio	9.583.315.205	3.330.267.000	3.323.767.000	0	91,00	s/i	s/i	s/i									
51	46	Aprovechamiento Hidroeléctricos del Río Santa Cruz - Néstor Kirchner - Gobernador Cepernic (CDB N° 201401)	4.726.715.861	20.000.000.000	19.545.000.000	2.723.029.723	4,31	1,48	0,55	1,59									
105	51	Aprovechamiento Hidroeléctricos del Río Santa Cruz - Néstor Kirchner - Gobernador Cepernic(CDB N° 201401)	4.726.715.861	20.000.000.000	19.545.000.000	2.723.029.723	4,31	1,48	0,55	1,59									
Comisión Nacional de Energía Atómica																			
Actividades Centrales																			
5	51	Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II (4)	3.758.017.003	2.040.709.578	3.102.837.328	3.096.059.442	38,64	16,20	2,37	7,39									
6	51	Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II (4)	3.758.017.003	2.040.709.578	3.102.837.328	3.096.059.442	38,64	16,20	2,37	7,39									
6	51	Puesta en Marcha Módulo Enriquecimiento de Uranio	173.222.184	0	31.900.000	25.113.281	92,62	3,00	0,95	3,00									
7	51	Puesta en Marcha Módulo Enriquecimiento de Uranio	173.222.184	0	31.900.000	25.113.281	92,62	3,00	0,95	3,00									
7	51	Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro - CAB	137.431.642	0	91.362.106	48.973.683	23,50	4,00	4,50	7,50									
10	51	Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro - CAB	137.431.642	0	91.362.106	48.973.683	23,50	4,00	4,50	7,50									
10	51	Modernización Infraestructura Informática de la Red Local de Voz y Datos	10.279.399	0	6.809.000	2.677.114	18,00	13,00	0,50	5,00									
11	51	Modernización Infraestructura Informática de la Red Local de Voz y Datos	10.279.399	0	6.809.000	2.677.114	18,00	13,00	0,50	5,00									
11	51	Modernización Infraestructura para Manejo de Grandes Volúmenes de Información y Súper Cómputo de la CNEA	9.608.861	0	2.985.000	2.983.243	25,50	3,50	0,00	3,50									
51	51	Modernización Infraestructura para Manejo de Grandes Volúmenes de Información y Súper Cómputo de la CNEA	9.608.861	0	2.985.000	2.983.243	25,50	3,50	0,00	3,50									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Fisica acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecutado 4º trim	Ejecutado al 31/12/2017
				12		Reacondicionamiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase II	0	0	6.500.000	5.670.567	0,00	5,00	0,50	5,00
				51		Reacondicionamiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase II	0	0	6.500.000	5.670.567	0,00	5,00	0,50	5,00
	20			6		Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear								
				51		Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3	8.262.460	0	5.144.577	3.367.696	80,85	15,00	3,00	6,65
				51		Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3	8.262.460	0	5.144.577	3.367.696	80,85	15,00	3,00	6,65
				9		Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles	11.311.109	0	0	0	84,22	0,25	0,00	0,00
				51		Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles	11.311.109	0	0	0	84,22	0,25	0,00	0,00
				13		Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza	5.617.560	0	1.994.100	1.986.454	81,60	6,00	0,50	6,90
				51		Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza	5.617.560	0	1.994.100	1.986.454	81,60	6,00	0,50	6,90
				20		Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes	13.400.449	0	2.790.070	1.083.678	54,50	3,50	0,50	2,00
				51		Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes	13.400.449	0	2.790.070	1.083.678	54,50	3,50	0,50	2,00
				22		Construcción de Reactor RA-10	678.782.569	1.682.166.018	1.348.723.147	1.149.547.910	s/i	17,70	s/i	s/i
				51		Construcción de Reactor RA-10	678.782.569	1.682.166.018	1.348.723.147	1.149.547.910	s/i	17,70	s/i	s/i
				23		Centro Interactivo Científico Tecnológico Nuclear en el Centro Atómico Bariloche	591.785	0	0	0	4,95	0,25	0,00	0,00
				51		Centro Interactivo Científico Tecnológico Nuclear en el Centro Atómico Bariloche	591.785	0	0	0	4,95	0,25	0,00	0,00
				25		Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación	28.741.017	0	1.841.300	1.683.682	68,70	1,00	0,50	1,25
				51		Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación	28.741.017	0	1.841.300	1.683.682	68,70	1,00	0,50	1,25
				26		Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II	39.850.999	0	3.034.635	2.179.679	46,50	3,00	0,00	3,00
				51		Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II	39.850.999	0	3.034.635	2.179.679	46,50	3,00	0,00	3,00
				27		Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III	16.514.530	0	4.457.981	3.387.976	23,75	4,00	0,25	4,00
				51		Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III	16.514.530	0	4.457.981	3.387.976	23,75	4,00	0,25	4,00
				28		Modernización y Equipamiento de Laboratorios en Materiales Avanzados, Recubiertos y Tribología	4.000.000	0	49.490	49.490	8,00	0,25	0,00	0,25
				51		Modernización y Equipamiento de Laboratorios en Materiales Avanzados, Recubiertos y Tribología	4.000.000	0	49.490	49.490	8,00	0,25	0,00	0,25
				29		Reacondicionamiento y Actualización del Circuito Experimental de Baja Presión del Centro Atómico Constituyente	0	0	0	0	0,00	0,25	0,00	0,25
				51		Reacondicionamiento y Actualización del Circuito Experimental de Baja Presión del Centro Atómico Constituyente	0	0	0	0	0,00	0,25	0,00	0,25
	21			6		Aplicaciones de la Tecnología Nuclear								
				51		Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	4.885.962	0	868.297	770.067	45,41	0,10	0,10	0,40
				7		Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	4.885.962	0	868.297	770.067	45,41	0,10	0,10	0,40
				51		Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	9.626.806	11.400	430.000	362.627	71,75	2,50	0,50	2,50
				51		Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	9.626.806	11.400	430.000	362.627	71,75	2,50	0,50	2,50
				51		Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	9.626.806	11.400	430.000	362.627	71,75	2,50	0,50	2,50
				9		Desarrollo de Fuentes de Cesio 137	3.346.510	0	100.000	30.780	37,98	0,50	0,20	0,50
				51		Desarrollo de Fuentes de Cesio 137	3.346.510	0	100.000	30.780	37,98	0,50	0,20	0,50
				13		Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I	8.467.291	0	718.213	718.213	74,92	0,05	0,25	0,25
				51		Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I	8.467.291	0	718.213	718.213	74,92	0,05	0,25	0,25
				15		Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche	44.900.850	0	2.452.433	1.154.872	97,80	0,50	0,10	0,50
				51		Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche	44.900.850	0	2.452.433	1.154.872	97,80	0,50	0,10	0,50
				16		Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación	15.239.652	0	8.183.060	4.191.530	51,30	10,00	0,50	4,50

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Progra mado Vig. al 31/12/2017	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/2017
					51	Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación	15.239.652	0	8.183.060	4.191.530	51,30	10,00	0,50	4,50
				17	51	Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Emergencias	10.902.142	0	690.000	426.248	60,21	1,50	0,00	0,60
					51	Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Emergencias	10.902.142	0	690.000	426.248	60,21	1,50	0,00	0,60
				20	51	Ampliación de Líneas Metrológicas Servicio de Calibración de Dosímetros para Radioterapia, Centro Atómico Ezeiza	4.860.132	0	247.250	236.015	67,50	7,50	0,00	7,25
					51	Ampliación de Líneas Metrológicas Servicio de Calibración de Dosímetros para Radioterapia, Centro Atómico Ezeiza	4.860.132	0	247.250	236.015	67,50	7,50	0,00	7,25
				21	51	Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo	15.818.160	0	129.786	109.785	41,95	0,50	0,00	0,50
					51	Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo	15.818.160	0	129.786	109.785	41,95	0,50	0,00	0,50
				23	51	Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro	27.011.337	0	4.164.252	2.710.436	15,15	1,50	0,10	1,30
					51	Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro	27.011.337	0	4.164.252	2.710.436	15,15	1,50	0,10	1,30
				24	51	Construcción de Planta de Producción de Radioisótopos por Fisión en el Centro Atómico Ezeiza	11.223.410	0	300.000	297.891	4,25	0,25	0,10	0,15
					51	Construcción de Planta de Producción de Radioisótopos por Fisión en el Centro Atómico Ezeiza	11.223.410	0	300.000	297.891	4,25	0,25	0,10	0,15
				25	51	Construcción e Instalación Planta de Irradiación por Aceleración de Electrones - Centro Atómico Ezeiza-Provincia de Buenos Aires	2.132.030	0	50.000	0	1,20	0,05	0,05	0,05
					51	Construcción e Instalación Planta de Irradiación por Aceleración de Electrones - Centro Atómico Ezeiza-Provincia de Buenos Aires	2.132.030	0	50.000	0	1,20	0,05	0,05	0,05
				26	51	Const. Nuevo Edificio y Adecuación Existente para Investigación en Aplicaciones Nucleares Agronómicas, Pecuarias y Ambientales	127.737	0	50.000	48.227	1,00	0,05	0,03	0,05
					51	Const. Nuevo Edificio y Adecuación Existente para Investigación en Aplicaciones Nucleares Agronómicas, Pecuarias y Ambientales	127.737	0	50.000	48.227	1,00	0,05	0,03	0,05
				27	51	Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza - Fase II	5.149.416	0	6.725.000	4.857.707	8,00	5,00	0,50	3,50
					51	Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza - Fase II	5.149.416	0	6.725.000	4.857.707	8,00	5,00	0,50	3,50
	22			2	51	Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental	63.582.854	0	5.770.000	5.533.272	79,15	11,64	0,87	7,81
					51	Facilidad de Tratamiento, Acondicionamiento y Repositorio	55.124.316	0	5.275.000	5.217.361	82,50	15,00	1,00	14,00
					52	Repositorio Fase I	8.458.538	0	495.000	315.911	60,00	2,00	0,50	2,00
				4	51	Tratamiento Residuos Radiactivos de Baja Actividad (PPF 352)	299.710.169	28.500	76.421.594	71.719.574	s/i	3,52	s/i	s/i
					51	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Malargüe	250.119.275	9.500	43.407.509	41.007.842	90,87	4,50	0,80	5,50
					52	Tratamiento colas de Mineral de Uranio Los Gigantes	21.177.293	19.000	22.800.487	21.870.202	s/i	2,50	s/i	s/i
					53	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba	28.413.601	0	10.213.598	8.841.530	84,65	0,50	0,25	1,50
				8	51	Mejoras Edificio Hemeroteca del Centro Atómico Constituyentes (6)	7.378.067	0	0	0	59,81	4,50	0,00	0,00
					51	Mejoras Edificio Hemeroteca del Centro Atómico Constituyentes (6)	7.378.067	0	0	0	59,81	4,50	0,00	0,00
				9	51	Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible	13.289.354	0	2.484.123	2.440.115	42,20	5,00	4,25	5,00
					51	Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible	13.289.354	0	2.484.123	2.440.115	42,20	5,00	4,25	5,00
				10	51	Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del CAC - Construcción y Remodelación de la Infraestructura Edilicia y de Servicios	18.378.021	0	4.365.692	55.357	46,25	4,00	0,05	0,10
					51	Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del CAC - Construcción y Remodelación de la Infraestructura Edilicia y de Servicios	18.378.021	0	4.365.692	55.357	46,25	4,00	0,05	0,10
				11	51	Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II	0	0	550.000	527.171	0,00	0,25	0,50	0,50
					51	Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II	0	0	550.000	527.171	0,00	0,25	0,50	0,50

**CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017**

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Fisica acum. al 2016	Progra mado Vig. al 31/12/2017	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/2017
				12		Construcción Nuevo Edificio Instituto Sábató	3.159.826	0	431.308	431.307	11,00	2,00	0,00	0,50
	23			51		Construcción Nuevo Edificio Instituto Sábató	3.159.826	0	431.308	431.307	11,00	2,00	0,00	0,50
				6		Investigación y Aplicaciones no Nucleares								
				6		Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones	30.271.580	0	19.425.504	12.226.777	96,50	1,20	0,10	0,50
				51		Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones	30.271.580	0	19.425.504	12.226.777	96,50	1,20	0,10	0,50
				9		Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo	14.489.188	0	6.771.230	1.736.513	83,75	16,25	1,00	5,50
				51		Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo	14.489.188	0	6.771.230	1.736.513	83,75	16,25	1,00	5,50
				11		Construcción de Tecnología de Aceleradores para el Tratamiento de Residuos Radiactivos por Transmutación	3.261.597	0	62.250	54.000	25,05	0,20	0,00	0,15
				51		Construcción de Tecnología de Aceleradores para el Tratamiento de Residuos Radiactivos por Transmutación	3.261.597	0	62.250	54.000	25,05	0,20	0,00	0,15
				12		Ampliación Laboratorios de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control para la Seguridad, Automatización y Robotización	4.911.228	0	122.746	45.276	40,10	1,50	0,50	1,50
				51		Ampliación Laboratorios de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control para la Seguridad, Automatización y Robotización	4.911.228	0	122.746	45.276	40,10	1,50	0,50	1,50
				13		Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología Nuclear	3.526.352	0	1.431.397	364.969	24,00	1,50	0,25	1,50
				51		Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología Nuclear	3.526.352	0	1.431.397	364.969	24,00	1,50	0,25	1,50
				14		Ampliación de las Capacidades Experimentales Laboratorio de Propiedades Mecánicas Centro Atómico Bariloche	12.512.658	0	12.000.720	5.951.132	83,75	16,25	4,25	16,25
				51		Ampliación de las Capacidades Experimentales Laboratorio de Propiedades Mecánicas Centro Atómico Bariloche	12.512.658	0	12.000.720	5.951.132	83,75	16,25	4,25	16,25
				16		Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Haces de Neutrones del RA - 10	0	0	5.272.315	5.237.313	0,00	1,50	0,00	1,50
				51		Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Haces de Neutrones del RA - 10	0	0	5.272.315	5.237.313	0,00	1,50	0,00	1,50
24				1		Suministros y Tecnología Ciclo Combustible Nuclear								
				51		Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	97.572.133	0	7.000.000	5.635.797	83,40	3,00	1,00	2,60
				2		Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	97.572.133	0	7.000.000	5.635.797	83,40	3,00	1,00	2,60
				51		Perforación Yacimiento de Uranio - Las Termas	8.065.767	0	253.000	252.955	54,50	0,25	0,20	0,25
				51		Perforación Yacimiento de Uranio - Las Termas	8.065.767	0	253.000	252.955	54,50	0,25	0,20	0,25
				3		Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta	8.634.759	0	812.000	807.638	37,50	0,50	0,30	0,50
				51		Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta	8.634.759	0	812.000	807.638	37,50	0,50	0,30	0,50
				4		Exploración y Explotación de los Yacimientos de Uranio en Laguna Sirven - Santa Cruz	8.460.663	0	500.000	417.737	45,95	0,50	0,25	0,40
				51		Exploración y Explotación de los Yacimientos de Uranio en Laguna Sirven - Santa Cruz	8.460.663	0	500.000	417.737	45,95	0,50	0,25	0,40
				6		Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza	43.094.608	0	2.632.200	2.020.183	78,00	2,00	0,50	1,45
				51		Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza	43.094.608	0	2.632.200	2.020.183	78,00	2,00	0,50	1,45
				8		Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucleares	7.698.812	0	250.000	135.244	51,09	2,00	0,50	0,50
				51		Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucleares	7.698.812	0	250.000	135.244	51,09	2,00	0,50	0,50
				9		Construcción Planta Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad	2.830.540	0	74.500	74.500	42,75	0,25	0,25	0,25
				51		Construcción Planta Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad	2.830.540	0	74.500	74.500	42,75	0,25	0,25	0,25
				10		Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles	23.681.447	0	4.102.592	3.294.109	63,45	5,00	0,00	4,00
				51		Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles	23.681.447	0	4.102.592	3.294.109	63,45	5,00	0,00	4,00
				11		Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana	17.855.184	0	2.200.002	2.115.883	41,95	2,50	1,15	2,50

**CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017**

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Progra mado Vig. al 31/12/20 17	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/20 17
					51	Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana	17.855.184	0	2.200.002	2.115.883	41,95	2,50	1,15	2,50
				12		Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear	15.049.171	28.500	100.000	0	73,25	2,00	0,00	0,00
					51	Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear	15.049.171	28.500	100.000	0	73,25	2,00	0,00	0,00
				13		Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrifugas para Separación Isotópica de Uranio	12.801.705	0	31.372.925	9.385.572	42,50	8,00	9,75	10,00
					51	Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrifugas para Separación Isotópica de Uranio	12.801.705	0	31.372.925	9.385.572	42,50	8,00	9,75	10,00
				15		Inst. para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio de Alta y Muy Alta Densidad	3.450.851	0	100.000	0	40,45	1,00	0,00	0,50
					51	Inst. para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio de Alta y Muy Alta Densidad	3.450.851	0	100.000	0	40,45	1,00	0,00	0,50
				16		Rehabilitación Producción Uranio en Complejo Minero San Rafael, Provincia de Mendoza	14.920.229	0	1.598.000	676.782	24,75	1,50	0,15	1,25
					51	Rehabilitación Producción Uranio en Complejo Minero San Rafael, Provincia de Mendoza	14.920.229	0	1.598.000	676.782	24,75	1,50	0,15	1,25
				17		Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja	21.705.988	0	1.013.154	1.008.486	28,00	1,00	0,20	1,00
					51	Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja	21.705.988	0	1.013.154	1.008.486	28,00	1,00	0,20	1,00
				18		Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu	11.037.641	19.000	7.908.932	2.469.290	56,00	25,00	3,50	7,50
					51	Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu	11.037.641	19.000	7.908.932	2.469.290	56,00	25,00	3,50	7,50
				19		Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza	8.083.077	0	1.673.568	726.756	47,00	2,00	3,00	3,00
					51	Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza	8.083.077	0	1.673.568	726.756	47,00	2,00	3,00	3,00
				20		Restauración y Ampliación de la Planta de Desarrollo de Elementos Combustibles de Reactores de Investigación (ECRI) CAC	7.202.121	0	100.000	0	60,00	1,00	0,00	0,75
					51	Restauración y Ampliación de la Planta de Desarrollo de Elementos Combustibles de Reactores de Investigación (ECRI) CAC	7.202.121	0	100.000	0	60,00	1,00	0,00	0,75
				21		Construcción de Planta de Elementos Combustibles para Reactores de Investigación en el Centro Atómico Ezeiza	45.044.303	0	7.068.000	1.323.478	28,25	2,00	0,50	0,70
					51	Construcción de Planta de Elementos Combustibles para Reactores de Investigación en el Centro Atómico Ezeiza	45.044.303	0	7.068.000	1.323.478	28,25	2,00	0,50	0,70
				22		Construcción de Módulos a Escala Piloto para la Determinación del Proceso de Producción de Uranio en el Yacimiento Cerro Solo	9.324.832	0	5.631.000	5.343.881	16,20	10,00	0,50	10,00
					51	Construcción de Módulos a Escala Piloto para la Determinación del Proceso de Producción de Uranio en el Yacimiento Cerro Solo	9.324.832	0	5.631.000	5.343.881	16,20	10,00	0,50	10,00
				23		Construcción de Laboratorio y Adecuación Ambiental Edilicia en Regional Cuyo	0	0	298.845	289.997	0,00	0,75	0,15	0,65
					51	Construcción de Laboratorio y Adecuación Ambiental Edilicia en Regional Cuyo	0	0	298.845	289.997	0,00	0,75	0,15	0,65
624		1				Servicio Geológico Minero Argentino								
						Actividades Centrales								
				5		Ampliación Anexo Edificio 25 del Instituto de Geología y Recursos Minerales	1.341.866	2.734.816	1.734.816	0	26,00	60,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Anexo Edificio 25 del Instituto de Geología y Recursos Minerales	1.341.866	2.734.816	1.734.816	0	26,00	60,00	0,00	0,00
				6		Construcción Anexo Administrativo Servicio Geológico Minero Argentino - Provincia de Buenos Aires	1.403.622	5.469.633	5.469.633	409.412	16,00	60,00	0,00	4,50
					51	Construcción Anexo Administrativo Servicio Geológico Minero Argentino - Provincia de Buenos Aires	1.403.622	5.469.633	5.469.633	409.412	16,00	60,00	0,00	4,50
				7		Puesta en Valor Delegaciones del Interior del País	0	5.469.633	5.469.633	1.550.000	0,00	88,00	25,00	25,00
					51	Puesta en Valor Delegaciones del Interior del País	0	5.469.633	5.469.633	1.550.000	0,00	88,00	25,00	25,00
				8		Construcción Laboratorio de Geoquímica Isotópica y Geocronología - San Martín - Provincia de Buenos Aires	0	4.102.224	28.540.724	25.703.361	0,00	21,00	16,00	21,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Fisica acum. al 2016	Progra mado Vig. al 31/12/20 17	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/20 17								
70	651	19			51	Construcción Laboratorio de Geoquímica Isotópica y Geocronología - San Martín - Provincia de Buenos Aires	0	4.102.224	28.540.724	25.703.361	0,00	21,00	16,00	21,00								
					9	Construcción Nuevos Centros Regionales Patagónicos	0	16.408.900	9.370.400	5.963.064	0,00	100,00	35,00	39,00								
					51	Construcción Centro Regional Neuquén	0	7.110.523	3.110.523	2.000.000	0,00	100,00	28,00	28,00								
					52	Construcción Centro Regional Santa Cruz	0	9.298.377	6.259.877	3.963.064	0,00	100,00	40,00	44,00								
					1	Producción de Información Geológica de Base																
						51	Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	38.451.847	40.338.499	17.938.499	16.557.029	58,91	4,33	9,00	12,58							
					51	Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	38.451.847	40.338.499	17.938.499	16.557.029	58,91	4,33	9,00	12,58								
					2	Construcción Observatorio Nacional Andino de Monitoreo y Riesgo Volcánico	0	10.665.784	26.265.784	5.404.605	0,00	21,00	5,00	5,00								
					51	Construcción Observatorio Nacional Andino de Monitoreo y Riesgo Volcánico	0	10.665.784	26.265.784	5.404.605	0,00	21,00	5,00	5,00								
					16	Ente Nacional Regulador del Gas																
						2	Regulación del Transporte y Distribución de Gas															
					330					51	Remodelación Centro Regional Mendoza	4.800.000	8.189.205	8.189.205	2.508.712	18,63	81,37	9,22	31,00			
										51	Remodelación Centro Regional Mendoza	4.800.000	8.189.205	8.189.205	2.508.712	18,63	81,37	9,22	31,00			
					46	29	1			Ministerio de Educación y Deportes												
										Ministerio de Educación y Deportes												
										Actividades Centrales												
										1	Restauración y Puesta en Valor de las Casas 1 y 2 y Depósitos A y B en la Calle Pedro Chutro N° 3435	24.862.247	0	1.571.212	1.571.211	93,00	7,00	0,00	2,31			
										51	Restauración y Puesta en Valor de las Casas 1 y 2 y Depósitos A y B en la Calle Pedro Chutro N° 3435	24.862.247	0	1.571.212	1.571.211	93,00	7,00	0,00	2,31			
										Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas												
	1	Refuncionalización de la Colonia de Vacaciones Alfonsina Storni de la Ciudad de Mar del Plata	19.538.998	0						1.200.000	444.429	95,82	4,18	0,00	0,01							
	51	Refuncionalización de la Colonia de Vacaciones Alfonsina Storni de la Ciudad de Mar del Plata	19.538.998	0						1.200.000	444.429	95,82	4,18	0,00	0,01							
	Fortalecimiento Edificio de Jardines Infantiles																					
	Ejecución de Obras en Jardines en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires																					
	1	Construcción de Jardín N° 922 B° Los Pioneros - Ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	8.915.830						18.011.322	7.703.473	0,00	100,00	0,00	0,00							
	51	Construcción de Jardín N° 922 B° Los Pioneros - Ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	8.915.830						18.011.322	7.703.473	0,00	100,00	0,00	0,00							
	2	Construcción de Jardín N° 906 B° San Jorge - Luján, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840						11.214.814	10.920.003	0,00	100,00	55,00	55,00							
	51	Construcción de Jardín N° 906 B° San Jorge - Luján, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840						11.214.814	10.920.003	0,00	100,00	55,00	55,00							
3	Construcción Jardín B° La Negrita - Merlo, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	16.464.293						4.813.667	0,00	100,00	52,00	52,00								
51	Construcción Jardín B° La Negrita - Merlo, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	16.464.293						4.813.667	0,00	100,00	52,00	52,00								
4	Construcción de Jardín B° Manzone - Villa Astolfi-Pilar, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	11.214.815						4.796.762	0,00	100,00	0,00	0,00								
51	Construcción de Jardín B° Manzone - Villa Astolfi-Pilar, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	11.214.815						4.796.762	0,00	100,00	0,00	0,00								
5	Construcción Jardín B° San Ignacio - San Miguel, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	11.254.293	10.585.557	0,00	100,00	63,00	63,00													
51	Construcción Jardín B° San Ignacio - San Miguel, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	11.254.293	10.585.557	0,00	100,00	63,00	63,00													
6	Construcción de Jardín Barrio Santa María - San Miguel, Provincia de Buenos Aires	0	8.915.830	18.074.099	7.730.316	0,00	100,00	0,00	0,00													
51	Construcción de Jardín Barrio Santa María - San Miguel, Provincia de Buenos Aires	0	8.915.830	18.074.099	7.730.316	0,00	100,00	0,00	0,00													
7	Construcción de Jardín Cuartel V - Moreno, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	11.254.293	4.813.667	0,00	100,00	0,00	0,00													
51	Construcción de Jardín Cuartel V - Moreno, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	11.254.293	4.813.667	0,00	100,00	0,00	0,00													
8	Construcción de Jardín Barrio Parque la Luz - San Miguel, Provincia de Buenos Aires	0	8.915.830	16.872.918	16.872.025	0,00	100,00	58,00	58,00													

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecutado 4º trim	Ejecutado al 31/12/2017
					51	Construcción de Jardín Barrio Parque la Luz - San Miguel, Provincia de Buenos Aires	0	8.915.830	16.872.918	16.872.025	0,00	100,00	58,00	58,00
				9		Construcción de Jardín B° Perales - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	11.214.815	4.796.762	0,00	100,00	52,00	52,00
					51	Construcción de Jardín B° Perales - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	11.214.815	4.796.762	0,00	100,00	52,00	52,00
				10		Construcción de Jardín B° El Casco - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	11.214.815	4.796.762	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín B° El Casco - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	11.214.815	4.796.762	0,00	100,00	0,00	0,00
				11		Construcción de Jardín en Tortuguitas - Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires	0	8.915.830	18.011.322	7.703.473	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Tortuguitas - Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires	0	8.915.830	18.011.322	7.703.473	0,00	100,00	0,00	0,00
				12		Construcción de Jardín en B° Santa Brígida - San Miguel, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	11.254.293	4.813.667	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en B° Santa Brígida - San Miguel, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	11.254.293	4.813.667	0,00	100,00	0,00	0,00
				13		Construcción de Jardín B° Luchetti Open Door - Luján, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	16.522.501	10.104.448	0,00	100,00	53,00	53,00
					51	Construcción de Jardín B° Luchetti Open Door - Luján, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	16.522.501	10.104.448	0,00	100,00	53,00	53,00
				14		Construcción de Jardín B° El Tizón - La Matanza, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	10.742.869	4.435.364	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín B° El Tizón - La Matanza, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	10.742.869	4.435.364	0,00	100,00	0,00	0,00
				15		Construcción de Jardín B° Villa Panamericana - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín B° Villa Panamericana - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				16		Construcción de Jardín N° 914 B° La Estelita - San Vicente, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 914 B° La Estelita - San Vicente, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				17		Construcción de Jardín N° 915 - San Vicente, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 915 - San Vicente, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				18		Construcción de Jardín B° Obrero - Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires	0	8.915.830	15.971.010	6.645.940	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín B° Obrero - Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires	0	8.915.830	15.971.010	6.645.940	0,00	100,00	0,00	0,00
				19		Construcción de Jardín en Ministro Rivadavia - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	10.742.869	4.435.364	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Ministro Rivadavia - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	10.742.869	4.435.364	0,00	100,00	0,00	0,00
				20		Construcción de Jardín en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires	0	8.915.830	16.096.010	6.645.940	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires	0	8.915.830	16.096.010	6.645.940	0,00	100,00	0,00	0,00
				21		Construcción de Jardín en B° Los Tronquitos - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en B° Los Tronquitos - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				22		Construcción de Jardín B° Santa Teresita - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín B° Santa Teresita - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				23		Construcción de Jardín en B° La Yaya - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires	0	8.915.830	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en B° La Yaya - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires	0	8.915.830	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Progra mado Vig. al 31/12/2017	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/2017
				24		Construcción de Jardín B° América Unida - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires	0	12.482.162	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín B° América Unida - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires	0	12.482.162	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				25		Construcción de Jardín Avenida Castañares y Avenida Piedrabuena - Comuna 8 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	12.482.162	16.096.010	6.645.940	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Avenida Castañares y Avenida Piedrabuena - Comuna 8 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	12.482.162	16.096.010	6.645.940	0,00	100,00	0,00	0,00
				26		Construcción de Jardín Avenida Fernández de la Cruz y Pola - Comuna 8 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	12.482.162	16.096.010	6.645.940	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Avenida Fernández de la Cruz y Pola - Comuna 8 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	12.482.162	16.096.010	6.645.940	0,00	100,00	0,00	0,00
				27		Construcción de Jardín N° 917 - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 917 - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				28		Construcción de Jardín B° San Jorge - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires	0	12.482.162	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín B° San Jorge - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires	0	12.482.162	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				29		Construcción de Jardín en Lisandro Olmos - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Lisandro Olmos - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				30		Construcción de Jardín B° Obrero - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín B° Obrero - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				31		Construcción Jardín Abasto 500 y 226 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires	0	12.482.162	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín Abasto 500 y 226 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires	0	12.482.162	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				32		Construcción Jardín Abasto 520 y 217 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires	0	12.482.162	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín Abasto 520 y 217 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires	0	12.482.162	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				33		Construcción de Jardín en Barrio Villa Zula - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires	0	12.482.162	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Barrio Villa Zula - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires	0	12.482.162	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				34		Construcción de Jardín en B° Las Margaritas - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en B° Las Margaritas - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				35		Construcción de Jardín B° Don Carlos - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín B° Don Carlos - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires	0	5.384.840	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				36		Construcción de Jardín en Villa Santa Rosa - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires	0	12.482.162	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Villa Santa Rosa - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires	0	12.482.162	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				37		Construcción de Jardín Lafayette 601 Implantación 1 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	12.482.162	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Lafayette 601 Implantación 1 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	12.482.162	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				38		Construcción de Jardín Lafayette 601 Implantación 2 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	12.482.162	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Lafayette 601 Implantación 2 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	12.482.162	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00

**CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017**

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Progra mado Vig. al 31/12/20 17	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/20 17
				39		Construcción de Jardín Luna y Orma - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	12.482.162	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Luna y Orma - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	12.482.162	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				40		Construcción de Jardín en Mazzini y Tapin en Glew-Almirante Brown,Provincia de Buenos Aires-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Mazzini y Tapin en Glew-Almirante Brown,Provincia de Buenos Aires-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				70		Construcción de Jardín N° 934 en Sarandí - Avellaneda, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 934 en Sarandí - Avellaneda, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				71		Construcción de Jardín N° 942 - Quilmes, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 942 - Quilmes, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				72		Construcción de Jardín Barrio República Los Pinos - Brandsen, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Barrio República Los Pinos - Brandsen, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
			2			Ejecución de Obras en Jardines en Región Centro Norte								
				1		Construcción Jardín - General Campos, San Salvador, Entre Ríos	3.223.243	8.944.690	3.865.922	3.865.922	0,00	100,00	53,00	53,00
					51	Construcción Jardín - General Campos, San Salvador, Entre Ríos	3.223.243	8.944.690	3.865.922	3.865.922	0,00	100,00	53,00	53,00
				2		Construcción Jardín en B° Chaco Chajarí - Chajarí, Federación, Entre Ríos	3.263.208	9.154.229	2.533.958	2.533.957	0,00	100,00	5,00	55,00
					51	Construcción Jardín en B° Chaco Chajarí - Chajarí, Federación, Entre Ríos	3.263.208	9.154.229	2.533.958	2.533.957	0,00	100,00	5,00	5,00
				3		Construcción Jardín - Villaguay, Villaguay, Entre Ríos	5.485.637	15.163.550	6.772.065	6.772.065	0,00	100,00	3,00	3,00
					51	Construcción Jardín - Villaguay, Villaguay, Entre Ríos	5.485.637	15.163.550	6.772.065	6.772.065	0,00	100,00	3,00	55,00
				4		Construcción Jardín en Barrio Villa Adela - Corcordia, Entre Ríos	5.485.637	15.163.550	6.565.988	6.565.988	0,00	100,00	1,00	1,00
					51	Construcción Jardín en Barrio Villa Adela - Corcordia, Entre Ríos	5.485.637	15.163.550	6.565.988	6.565.988	0,00	100,00	1,00	51,00
				5		Construcción Jardín en Colonia Avellaneda - Paraná, Entre Ríos	3.223.244	8.944.690	4.227.565	4.227.564	0,00	100,00	1,00	1,00
					51	Construcción Jardín en Colonia Avellaneda - Paraná, Entre Ríos	3.223.244	8.944.690	4.227.565	4.227.564	0,00	100,00	1,00	51,00
				6		Construcción Jardín Macia - Tala, Entre Ríos	3.263.208	9.154.229	3.236.700	3.236.700	0,00	100,00	55,00	55,00
					51	Construcción Jardín Macia - Tala, Entre Ríos	3.263.208	9.154.229	3.236.700	3.236.700	0,00	100,00	55,00	55,00
				7		Construcción Jardín - San Benito, Paraná, Entre Ríos	5.485.638	15.163.550	5.102.976	5.102.975	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín - San Benito, Paraná, Entre Ríos	5.485.638	15.163.550	5.102.976	5.102.975	0,00	100,00	0,00	0,00
				8		Construcción Jardín - Federal, Entre Ríos	3.263.209	9.154.229	2.531.082	2.531.081	0,00	100,00	55,00	55,00
					51	Construcción Jardín - Federal, Entre Ríos	3.263.209	9.154.229	2.531.082	2.531.081	0,00	100,00	55,00	55,00
				9		Construcción Jardín - Piedras Blancas, Entre Ríos	3.263.208	9.154.229	4.267.841	4.267.840	0,00	100,00	52,00	52,00
					51	Construcción Jardín - Piedras Blancas, Entre Ríos	3.263.208	9.154.229	4.267.841	4.267.840	0,00	100,00	52,00	52,00
				10		Construcción Jardín - San José de Feliciano, Entre Ríos	3.223.243	8.944.690	4.158.257	4.158.257	0,00	100,00	52,00	52,00
					51	Construcción Jardín - San José de Feliciano, Entre Ríos	3.223.243	8.944.690	4.158.257	4.158.257	0,00	100,00	52,00	52,00
				11		Construcción de Jardín N° 246 - Santo Tomé, Santa Fe	5.485.637	15.163.550	5.459.591	5.459.591	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 246 - Santo Tomé, Santa Fe	5.485.637	15.163.550	5.459.591	5.459.591	0,00	100,00	0,00	0,00
				12		Construcción de Jardín N° 222 - Santa Fe, Santa Fe	5.485.631	15.163.550	1.928.135	1.928.135	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 222 - Santa Fe, Santa Fe	5.485.631	15.163.550	1.928.135	1.928.135	0,00	100,00	0,00	0,00
				13		Construcción de Jardín B° Banfield - San Pedro, Provincia de Buenos Aires	5.135.531	15.156.911	7.350.659	7.350.659	0,00	100,00	51,00	51,00
					51	Construcción de Jardín B° Banfield - San Pedro, Provincia de Buenos Aires	5.135.531	15.156.911	7.350.659	7.350.659	0,00	100,00	51,00	51,00
				14		Construcción Jardín - Ceibas, Islas del Ibcuy, Entre Ríos	3.263.208	9.154.229	4.772.529	2.242.352	0,00	100,00	53,00	53,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/2017
				15	51	Construcción Jardín - Ceibas, Islas del Ibicuy, Entre Ríos	3.263.208	9.154.229	4.772.529	2.242.352	0,00	100,00	53,00	53,00
					51	Construcción Jardín - Villa Elisa - Colón, Entre Ríos	3.223.243	8.944.690	4.181.059	2.265.055	0,00	100,00	54,00	54,00
					51	Construcción Jardín - Villa Elisa - Colón, Entre Ríos	3.223.243	8.944.690	4.181.059	2.265.055	0,00	100,00	54,00	54,00
				16		Construcción Jardín en Barrio El Brillante - San José - Colón, Entre Ríos	5.485.637	15.163.550	6.436.499	6.436.498	0,00	100,00	7,00	7,00
					51	Construcción Jardín en Barrio El Brillante - San José - Colón, Entre Ríos	5.485.637	15.163.550	6.436.499	6.436.498	0,00	100,00	7,00	59,00
				17		Construcción Jardín - Gualeguay, Entre Ríos	5.485.637	15.163.550	8.120.632	5.634.361	0,00	100,00	53,00	53,00
					51	Construcción Jardín - Gualeguay, Entre Ríos	5.485.637	15.163.550	8.120.632	5.634.361	0,00	100,00	53,00	53,00
				18		Construcción de Jardín N° 236 "Dr Raúl Malatesta" - Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe	5.485.637	15.163.550	627.575	627.575	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 236 "Dr Raúl Malatesta" - Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe	5.485.637	15.163.550	627.575	627.575	0,00	100,00	0,00	0,00
				19		Construcción de Jardín N° 326 - Pueblo Esther, Santa Fe	5.135.531	15.156.911	3.070.817	3.070.817	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 326 - Pueblo Esther, Santa Fe	5.135.531	15.156.911	3.070.817	3.070.817	0,00	100,00	0,00	0,00
				20		Construcción de Jardín N° 325 - Alvear, Santa Fe	5.135.531	15.156.911	7.852.263	4.082.158	0,00	100,00	1,00	1,00
					51	Construcción de Jardín N° 325 - Alvear, Santa Fe	5.135.531	15.156.911	7.852.263	4.082.158	0,00	100,00	1,00	51,00
				21		Construcción de Jardín - Funes, Santa Fe	5.485.637	15.163.550	4.696.045	4.696.044	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín - Funes, Santa Fe	5.485.637	15.163.550	4.696.045	4.696.044	0,00	100,00	0,00	0,00
				22		Construcción de Jardín N° 327 - Granadero Baigorria, Santa Fe	5.485.637	15.163.550	5.440.595	5.440.595	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 327 - Granadero Baigorria, Santa Fe	5.485.637	15.163.550	5.440.595	5.440.595	0,00	100,00	0,00	0,00
				23		Construcción de Jardín N° 40 - Firmat, Santa Fe	5.485.632	15.163.550	5.057.951	5.057.951	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 40 - Firmat, Santa Fe	5.485.632	15.163.550	5.057.951	5.057.951	0,00	100,00	0,00	0,00
				25		Construcción de Jardín Barrio Oeste - Chacabuco, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Barrio Oeste - Chacabuco, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				26		Construcción de Jardín Barrio Este - Chacabuco, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Barrio Este - Chacabuco, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				27		Construcción de Jardín N° 908 - América, Partido de Rivadavia, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 908 - América, Partido de Rivadavia, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				28		Construcción de Jardín N° 913 (en predio Escuela Primaria N° 17) - General Villegas, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 913 (en predio Escuela Primaria N° 17) - General Villegas, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				29		Construcción de Jardín en Barrio Agustoni -Pilar, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Barrio Agustoni -Pilar, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				30		Construcción de Jardín calle Moreno Oeste entre 511 y 213- San Andrés de Giles, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín calle Moreno Oeste entre 511 y 213- San Andrés de Giles, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				31		Construcción de Jardín Zona Norte Barrio Moreno - San Nicolás - Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Zona Norte Barrio Moreno - San Nicolás - Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				32		Construcción de Jardín N° 905 - Exaltación de la Cruz, Arroyo de la Cruz , Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 905 - Exaltación de la Cruz, Arroyo de la Cruz , Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				33		Construcción de Jardín Barrio Solidaridad- Exaltación de la Cruz, Los Cardales - Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Barrio Solidaridad- Exaltación de la Cruz, Los Cardales - Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				34		Construcción de Jardín en los Charrúa - Concordia, Provincia de Entre Ríos (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en los Charrúa - Concordia, Provincia de Entre Ríos (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Fisica acum. al 2016	Progra mado Vig. al 31/12/2017	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/2017
				35		Construcción de Jardín en Crespo - Paraná, Provincia de Entre Ríos (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Crespo - Paraná, Provincia de Entre Ríos (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				36		Construcción de Jardín en Colón - Provincia de Entre Ríos (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Colón - Provincia de Entre Ríos (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
			3			Ejecución de Obras en Jardines en Región Centro Sur								
				1		Construcción de Jardín N° 919 - Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	2.404.804	2.404.804	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 919 - Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	2.404.804	2.404.804	0,00	100,00	0,00	0,00
				2		Construcción de Jardín B° Irupé - Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	4.261.837	3.979.282	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín B° Irupé - Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	4.261.837	3.979.282	0,00	100,00	0,00	0,00
				3		Construcción de Jardín N° 905 - Bolívar, Provincia de Buenos Aires	5.135.531	15.156.911	5.028.406	5.028.406	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 905 - Bolívar, Provincia de Buenos Aires	5.135.531	15.156.911	5.028.406	5.028.406	0,00	100,00	0,00	0,00
				4		Construcción de Jardín N° 917 - General Villegas, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	4.263.043	3.980.183	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 917 - General Villegas, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	4.263.043	3.980.183	0,00	100,00	0,00	50,00
				5		Construcción de Jardín N° 913 - Pehuajó, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	4.263.043	3.980.183	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 913 - Pehuajó, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	4.263.043	3.980.183	0,00	100,00	0,00	50,00
				6		Construcción de Jardín N° 25 en Escuela - Winifreda, La Pampa	3.263.208	9.154.229	1.784.422	1.784.421	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 25 en Escuela - Winifreda, La Pampa	3.263.208	9.154.229	1.784.422	1.784.421	0,00	100,00	0,00	0,00
				7		Construcción de Jardín N°15 cabecera Escuela N° 76 - Ingeniero Luiggi, La Pampa	3.263.208	9.154.229	5.198.400	4.789.409	0,00	100,00	52,00	52,00
					51	Construcción de Jardín N°15 cabecera Escuela N° 76 - Ingeniero Luiggi, La Pampa	3.263.208	9.154.229	5.198.400	4.789.409	0,00	100,00	52,00	52,00
				8		Construcción de Jardín N° 25 - Santa Rosa, La Pampa	3.263.208	9.154.229	1.784.422	1.784.421	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 25 - Santa Rosa, La Pampa	3.263.208	9.154.229	1.784.422	1.784.421	0,00	100,00	0,00	0,00
				9		Construcción de Jardín N° 8 Anexo 2 en Escuela N° 66 - General Pico, La Pampa	3.263.209	9.154.229	813.864	813.864	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 8 Anexo 2 en Escuela N° 66 - General Pico, La Pampa	3.263.209	9.154.229	813.864	813.864	0,00	100,00	0,00	0,00
				10		Construcción de Jardín - Conesa, Río Negro	3.263.201	9.154.229	4.400.581	813.864	0,00	100,00	53,00	53,00
					51	Construcción de Jardín - Conesa, Río Negro	3.263.201	9.154.229	4.400.581	813.864	0,00	100,00	53,00	53,00
				11		Construcción de Jardín B° La Movediza - Tandil, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	4.058.945	3.776.343	0,00	100,00	1,00	1,00
					51	Construcción de Jardín B° La Movediza - Tandil, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	4.058.945	3.776.343	0,00	100,00	1,00	51,00
				12		Construcción de Jardín N° 915 - Veinticinco de Mayo, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	4.524.918	4.241.767	0,00	100,00	5,00	5,00
					51	Construcción de Jardín N° 915 - Veinticinco de Mayo, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	4.524.918	4.241.767	0,00	100,00	5,00	55,00
				13		Construcción de Jardín N° 901 en Miramar - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	426.584	426.583	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 901 en Miramar - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	426.584	426.583	0,00	100,00	0,00	0,00
				14		Construcción de Jardín N° 906 en Miramar - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	1.855.147	1.855.146	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 906 en Miramar - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	1.855.147	1.855.146	0,00	100,00	0,00	0,00
				15		Construcción de Jardín en Miramar Barrio Oeste - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	4.569.295	4.283.078	0,00	100,00	51,00	51,00
					51	Construcción de Jardín en Miramar Barrio Oeste - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	4.569.295	4.283.078	0,00	100,00	51,00	51,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Fisica acum. al 2016	Progra mado Vig. al 31/12/20 17	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/20 17
				16		Construcción de Jardín N° 908 - Chascomús, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	4.145.349	3.856.778	0,00	100,00	1,00	1,00
					51	Construcción de Jardín N° 908 - Chascomús, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	4.145.349	3.856.778	0,00	100,00	1,00	52,00
				17		Construcción de Jardín en Monte B° Las Salinas - Monte, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	426.584	426.583	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Monte B° Las Salinas - Monte, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	426.584	426.583	0,00	100,00	0,00	0,00
				18		Construcción de Jardín - General Paz, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	4.566.108	2.042.077	0,00	100,00	53,00	53,00
					51	Construcción de Jardín - General Paz, Provincia de Buenos Aires	3.263.208	9.154.229	4.566.108	2.042.077	0,00	100,00	53,00	53,00
				19		Construcción de Jardín N° 901 - Lezama, Provincia de Buenos Aires	5.135.524	15.156.911	4.111.376	4.111.376	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 901 - Lezama, Provincia de Buenos Aires	5.135.524	15.156.911	4.111.376	4.111.376	0,00	100,00	0,00	0,00
				20		Construcción de Jardín en Coronel Pringles - Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Coronel Pringles - Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				22		Construcción de Jardín N°909 - Carhue, Partido de Adolfo Alsina, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N°909 - Carhue, Partido de Adolfo Alsina, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				27		Construcción de Jardín N°908 Barrio Plan Familia Propietaria - Quequén, Partido de Necochea, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N°908 Barrio Plan Familia Propietaria - Quequén, Partido de Necochea, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				28		Construcción de Jardín N°928 - Olavarría, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N°928 - Olavarría, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				29		Construcción de Jardín N° 910 - Carmen de Patagones, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 910 - Carmen de Patagones, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				30		Construcción de Jardín en Pila - Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Pila - Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				31		Construcción de Jardín en Ostende - Pinamar, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Ostende - Pinamar, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				33		Construcción de Jardín en Villa Cordobita - Tandil, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Villa Cordobita - Tandil, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				34		Construcción de Jardín en Villa Italia Norte, Tandil - Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Villa Italia Norte, Tandil - Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				55		Construcción de Jardín N° 905 - General Lamadrid, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 905 - General Lamadrid, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				57		Construcción de Jardín en Barrio La Feria - Ayacucho, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Barrio La Feria - Ayacucho, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				58		Construcción de Jardín en General Alvear - Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en General Alvear - Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Fisica acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecutado 4º trim	Ejecutado al 31/12/2017
				59		Construcción de Jardín en Calle Arenales - Dolores , Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Jardín en Calle Arenales - Dolores , Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
			4			Ejecución de Obras en Jardines en Región Cuyo y Córdoba								
				1		Construcción de Jardín B° Sol y Sierra - Godoy Cruz, Provincia de Mendoza	0	9.154.229	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Jardín B° Sol y Sierra - Godoy Cruz, Provincia de Mendoza	0	9.154.229	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				2		Construcción de Jardín 0-113 "Maestra Nelly Dessy" - Junín, Provincia de Mendoza	0	8.944.690	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Jardín 0-113 "Maestra Nelly Dessy" - Junín, Provincia de Mendoza	0	8.944.690	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				3		Construcción de Jardín B° Nueva Argentina - San Martín, Provincia de Mendoza	0	8.944.690	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Jardín B° Nueva Argentina - San Martín, Provincia de Mendoza	0	8.944.690	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				4		Construcción de Jardín 0-126 "Eluney" En Escuela 1-183 - Costa De Araujo, Provincia de Mendoza	0	15.163.550	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Jardín 0-126 "Eluney" En Escuela 1-183 - Costa De Araujo, Provincia de Mendoza	0	15.163.550	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				5		Construcción de Jardín en Escuela 1342 - Las Heras, Provincia de Mendoza	0	9.154.229	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Jardín en Escuela 1342 - Las Heras, Provincia de Mendoza	0	9.154.229	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				6		Construcción de Jardín - Capital, Provincia de Mendoza	0	9.154.229	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Jardín - Capital, Provincia de Mendoza	0	9.154.229	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				7		Construcción de Jardín Presidente Mitre - Iglesia, Provincia de San Juan	0	11.302.073	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Jardín Presidente Mitre - Iglesia, Provincia de San Juan	0	11.302.073	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				8		Construcción Jardín Teniente Pedro Nolasco Fonseca - San Juan, Provincia de San Juan	0	9.154.229	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Construcción Jardín Teniente Pedro Nolasco Fonseca - San Juan, Provincia de San Juan	0	9.154.229	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				9		Construcción Jardín en Escuela Werfield Salinas - Chimbas, Provincia de San Juan	0	9.154.229	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Construcción Jardín en Escuela Werfield Salinas - Chimbas, Provincia de San Juan	0	9.154.229	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				10		Construcción Jardín N° 47 - Santa Lucía, Provincia de San Juan	0	15.156.911	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Construcción Jardín N° 47 - Santa Lucía, Provincia de San Juan	0	15.156.911	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				11		Construcción de Jardín "Leopoldo Lugones" - Río Cuarto, Provincia de Córdoba	0	8.944.690	11.606.259	10.496.721	0,00	100,00	73,00	73,00
				51		Construcción de Jardín "Leopoldo Lugones" - Río Cuarto, Provincia de Córdoba	0	8.944.690	11.606.259	10.496.721	0,00	100,00	73,00	73,00
				12		Construcción de Jardín "Sin Nombre" Ex. 10 de Junio - Río Cuarto, Provincia de Córdoba	0	9.154.229	11.592.465	10.518.332	0,00	100,00	74,00	74,00
				51		Construcción de Jardín "Sin Nombre" Ex. 10 de Junio - Río Cuarto, Provincia de Córdoba	0	9.154.229	11.592.465	10.518.332	0,00	100,00	74,00	74,00
				13		Construcción de Jardín de Infantes "Cnel. Victorino Ordoñez" - La Carlota, Provincia de Córdoba	0	8.944.690	11.616.204	10.550.688	0,00	100,00	73,00	73,00
				51		Construcción de Jardín de Infantes "Cnel. Victorino Ordoñez" - La Carlota, Provincia de Córdoba	0	8.944.690	11.616.204	10.550.688	0,00	100,00	73,00	73,00
				14		Construcción de Jardín de Infantes "General Nicolás Lavalle" - General Lavalle, Provincia de Córdoba	0	8.944.690	11.646.287	10.457.508	0,00	100,00	74,00	74,00
				51		Construcción de Jardín de Infantes "General Nicolás Lavalle" - General Lavalle, Provincia de Córdoba	0	8.944.690	11.646.287	10.457.508	0,00	100,00	74,00	74,00
				15		Construcción de Jardín 0-124 "María Elena Walsh" - San Rafael, Provincia de Mendoza	0	15.156.911	19.398.239	17.695.857	0,00	100,00	21,30	21,30
				51		Construcción de Jardín 0-124 "María Elena Walsh" - San Rafael, Provincia de Mendoza	0	15.156.911	19.398.239	17.695.857	0,00	100,00	21,30	72,00
				16		Construcción de Jardín - La Paz, Provincia de Mendoza	0	9.154.229	11.549.709	10.656.286	0,00	100,00	17,00	17,00
				51		Construcción de Jardín - La Paz, Provincia de Mendoza	0	9.154.229	11.549.709	10.656.286	0,00	100,00	17,00	67,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecutado 4º trim	Ejecutado al 31/12/2017
				17		Construcción de Jardín B° Mirador del Portezuelo - San Luis, Provincia de San Luis	0	9.154.229	11.642.988	10.815.618	0,00	100,00	17,00	17,00
					51	Construcción de Jardín B° Mirador del Portezuelo - San Luis, Provincia de San Luis	0	9.154.229	11.642.988	10.815.618	0,00	100,00	17,00	70,00
				18		Construcción de Jardín B° Juana Koslay (Los Puquios) - San Luis, Provincia de San Luis	0	9.154.229	11.567.035	10.920.847	0,00	100,00	17,00	17,00
					51	Construcción de Jardín B° Juana Koslay (Los Puquios) - San Luis, Provincia de San Luis	0	9.154.229	11.567.035	10.920.847	0,00	100,00	17,00	70,00
				19		Construcción Jardín Nueva Urbanización Villa Mercedes - Villa Mercedes, Provincia de San Luis	0	15.156.911	19.003.468	17.502.145	0,00	100,00	21,00	21,00
					51	Construcción Jardín Nueva Urbanización Villa Mercedes - Villa Mercedes, Provincia de San Luis	0	15.156.911	19.003.468	17.502.145	0,00	100,00	21,00	72,00
				20		Construcción Jardín B° La Ribera - Villa Mercedes, Provincia de San Luis	0	9.154.229	11.545.302	11.149.502	0,00	100,00	18,00	18,00
					51	Construcción Jardín B° La Ribera - Villa Mercedes, Provincia de San Luis	0	9.154.229	11.545.302	11.149.502	0,00	100,00	18,00	70,00
				21		Construcción Jardín en La Punta - La Punta, Provincia de San Luis	0	9.154.229	11.714.021	10.734.685	0,00	100,00	10,00	10,00
					51	Construcción Jardín en La Punta - La Punta, Provincia de San Luis	0	9.154.229	11.714.021	10.734.685	0,00	100,00	10,00	70,00
				22		Construcción de Jardín - Río Ceballos, Provincia de Córdoba	0	9.154.229	13.885.316	11.092.114	0,00	100,00	100,00	100,00
					51	Construcción de Jardín - Río Ceballos, Provincia de Córdoba	0	9.154.229	13.885.316	11.092.114	0,00	100,00	100,00	100,00
				23		Construcción de Jardín 25 de Mayo - Monte Cristo, Provincia de Córdoba	0	15.163.550	20.416.224	16.855.074	0,00	100,00	88,00	88,00
					51	Construcción de Jardín 25 de Mayo - Monte Cristo, Provincia de Córdoba	0	15.163.550	20.416.224	16.855.074	0,00	100,00	88,00	88,00
				24		Construcción de Jardín Ernesto Bavio - Cruz del Eje, Provincia de Córdoba	0	9.154.229	12.804.721	9.850.215	0,00	100,00	28,90	28,90
					51	Construcción de Jardín Ernesto Bavio - Cruz del Eje, Provincia de Córdoba	0	9.154.229	12.804.721	9.850.215	0,00	100,00	28,90	86,00
				25		Construcción de Jardín "Ciudad de Malvinas Argentinas" - Malvinas Argentinas, Provincia de Córdoba	0	15.163.550	21.035.956	17.185.279	0,00	100,00	100,00	100,00
					51	Construcción de Jardín "Ciudad de Malvinas Argentinas" - Malvinas Argentinas, Provincia de Córdoba	0	15.163.550	21.035.956	17.185.279	0,00	100,00	100,00	100,00
				26		Construcción de Jardín "Remedios de Escalada de San Martín" - Río Tercero, Provincia de Córdoba	0	15.163.550	17.387.621	14.856.139	0,00	100,00	68,00	68,00
					51	Construcción de Jardín "Remedios de Escalada de San Martín" - Río Tercero, Provincia de Córdoba	0	15.163.550	17.387.621	14.856.139	0,00	100,00	68,00	68,00
				27		Construcción de Jardín "Gral. San Martín" - Villa Dolores, Provincia de Córdoba	0	15.163.550	15.652.507	13.079.366	0,00	100,00	58,00	58,00
					51	Construcción de Jardín "Gral. San Martín" - Villa Dolores, Provincia de Córdoba	0	15.163.550	15.652.507	13.079.366	0,00	100,00	58,00	58,00
				28		Construcción de Jardín "Escuela Normal Superior" - Alta Gracia, Provincia de Córdoba	0	9.154.229	12.827.304	9.918.112	0,00	100,00	44,47	44,47
					51	Construcción de Jardín "Escuela Normal Superior" - Alta Gracia, Provincia de Córdoba	0	9.154.229	12.827.304	9.918.112	0,00	100,00	44,47	100,00
				29		Construcción de Jardín "Dr. Pablo Rueda" - La Granja, Provincia de Córdoba	0	9.154.229	7.065.849	7.065.849	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín "Dr. Pablo Rueda" - La Granja, Provincia de Córdoba	0	9.154.229	7.065.849	7.065.849	0,00	100,00	0,00	0,00
				30		Construcción de Jardín "Dr. Juan José Paso" - La Calera, Provincia de Córdoba	0	15.535.239	11.355.598	11.355.598	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín "Dr. Juan José Paso" - La Calera, Provincia de Córdoba	0	15.535.239	11.355.598	11.355.598	0,00	100,00	0,00	0,00
				31		Construcción de Jardín "Rafael Núñez" - San Francisco, Provincia de Córdoba	0	9.154.229	7.168.465	7.168.464	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín "Rafael Núñez" - San Francisco, Provincia de Córdoba	0	9.154.229	7.168.465	7.168.464	0,00	100,00	0,00	0,00
				32		Construcción de Jardín "Constancio C. Vigil" - Noetinger, Provincia de Córdoba (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín "Constancio C. Vigil" - Noetinger, Provincia de Córdoba (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecutado 4º trim	Ejecutado al 31/12/2017
				34		Construcción de Jardín "Gregoria Ignacia Pérez" - Río Tercero, Provincia de Córdoba (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín "Gregoria Ignacia Pérez" - Río Tercero, Provincia de Córdoba (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				35		Construcción de Jardín "Gabriela Mistral"- Villa Maria, Provincia de Córdoba (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín "Gabriela Mistral"- Villa Maria, Provincia de Córdoba (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				42		Construcción de Jardín en San Francisco - Provincia de Córdoba (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en San Francisco - Provincia de Córdoba (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				43		Construcción de Jardín "Eloy Gómez" Anexo - Villa Ciudad Parque, Provincia de Córdoba (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín "Eloy Gómez" Anexo - Villa Ciudad Parque, Provincia de Córdoba (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				46		Construcción de Jardín "Antártida Argentina" Anexo - Río Ceballos, Provincia de Córdoba (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín "Antártida Argentina" Anexo - Río Ceballos, Provincia de Córdoba (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				48		Construcción de Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR San Martín - Provincia de Mendoza (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR San Martín - Provincia de Mendoza (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				49		Construcción de Jardín 0-129 Núcleo 1 - Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín 0-129 Núcleo 1 - Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				52		Construcción de Jardín 0-123 "Lic. Liliana Acosta Cornelio Moyano" El Plumerillo - Las Heras, Provincia de Mendoza (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín 0-123 "Lic. Liliana Acosta Cornelio Moyano" El Plumerillo - Las Heras, Provincia de Mendoza (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				56		Construcción de Jardín N°10 - María Elena Walsh - Chimbas, Provincia de San Juan (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N°10 - María Elena Walsh - Chimbas, Provincia de San Juan (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				57		Construcción de Jardín N°16 - Rosario Sarmiento - Chimbas, Provincia de San Juan (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N°16 - Rosario Sarmiento - Chimbas, Provincia de San Juan (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				58		Construcción de Jardín N°41 en Escuela Leonor Sánchez de Arancibia - Causeta, Provincia de San Juan (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N°41 en Escuela Leonor Sánchez de Arancibia - Causeta, Provincia de San Juan (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				59		Construcción de Jardín - Segundino Navarro - Villa Santa Rosa, Provincia de San Juan (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín - Segundino Navarro - Villa Santa Rosa, Provincia de San Juan (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				64		Construcción de Jardín en Barrio Botta - Villa Maria, Provincia de Córdoba (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Barrio Botta - Villa Maria, Provincia de Córdoba (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				65		Construcción de Jardín "Japón" - Ciudad de Córdoba , Provincia de Córdoba (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín "Japón" - Ciudad de Córdoba , Provincia de Córdoba (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				66		Construcción de Jardín en Dorrego- Guaymallén, Provincia de Mendoza (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Dorrego- Guaymallén, Provincia de Mendoza (5)	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
		5				Ejecución de Obras en Jardines en Región Noreste Argentino								
				1		Construcción de Jardín - Presidencia De La Plaza, Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	5.261.582	4.126.681	4.126.681	0,00	100,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Progra mado Vig. al 31/12/2017	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/2017
					51	Construcción de Jardín - Presidencia De La Plaza, Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	5.261.582	4.126.681	4.126.681	0,00	100,00	0,00	0,00
				2		Construcción de Jardín en Pampa Del Indio - Libertador General San Martín, Chaco	0	5.261.582	3.854.904	3.854.904	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Pampa Del Indio - Libertador General San Martín, Chaco	0	5.261.582	3.854.904	3.854.904	0,00	100,00	0,00	0,00
				3		Construcción de Jardín N° 73 - Ida Reboli - Villa Ángela, Chaco	0	8.919.735	6.725.238	6.725.237	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 73 - Ida Reboli - Villa Ángela, Chaco	0	8.919.735	6.725.238	6.725.237	0,00	100,00	0,00	0,00
				4		Construcción de Jardín N° 96 - Gancedo, Chaco	0	8.919.735	6.725.238	6.725.237	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 96 - Gancedo, Chaco	0	8.919.735	6.725.238	6.725.237	0,00	100,00	0,00	0,00
				5		Construcción de Jardín - Presidencia Roca, Chaco	0	5.261.582	3.970.943	3.970.942	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín - Presidencia Roca, Chaco	0	5.261.582	3.970.943	3.970.942	0,00	100,00	0,00	0,00
				6		Construcción de Jardín N° 212 - Las Breñas, Chaco	0	5.261.582	4.301.512	4.301.511	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 212 - Las Breñas, Chaco	0	5.261.582	4.301.512	4.301.511	0,00	100,00	0,00	0,00
				7		Construcción de Jardín - Villa Berthel, Chaco	0	5.261.582	4.301.512	4.301.511	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín - Villa Berthel, Chaco	0	5.261.582	4.301.512	4.301.511	0,00	100,00	0,00	0,00
				8		Construcción Jardín N° 11 - Laguna Blanca, Provincia de Formosa	0	8.919.735	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 11 - Laguna Blanca, Provincia de Formosa	0	8.919.735	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				9		Construcción Jardín N° 14 - Clorinda, Provincia de Formosa	0	7.135.788	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 14 - Clorinda, Provincia de Formosa	0	7.135.788	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				10		Construcción de Jardín Anexo 3 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa	0	8.919.735	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Anexo 3 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa	0	8.919.735	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				11		Construcción de Jardín Anexo 4 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa	0	8.919.735	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Anexo 4 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa	0	8.919.735	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				12		Construcción de Jardín N° 186 - Alberdi-Sachayoj, Provincia de Santiago del Estero	0	11.018.399	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 186 - Alberdi-Sachayoj, Provincia de Santiago del Estero	0	11.018.399	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				13		Construcción de Jardín - Resistencia, Chaco	0	4.209.266	3.798.733	3.798.732	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín - Resistencia, Chaco	0	4.209.266	3.798.733	3.798.732	0,00	100,00	0,00	0,00
				14		Construcción de Jardín N°92 - Barranqueras, Chaco	0	7.135.788	6.114.086	6.114.085	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N°92 - Barranqueras, Chaco	0	7.135.788	6.114.086	6.114.085	0,00	100,00	0,00	0,00
				15		Construcción Jardín N° 50 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes	0	4.209.266	3.528.148	3.528.147	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 50 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes	0	4.209.266	3.528.148	3.528.147	0,00	100,00	0,00	0,00
				16		Construcción Jardín N° 65 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes	0	4.209.266	3.521.393	3.521.392	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 65 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes	0	4.209.266	3.521.393	3.521.392	0,00	100,00	0,00	0,00
				17		Construcción Jardín N° 31 - Itá Ibaté, Provincia de Corrientes	0	4.209.266	3.555.931	3.555.931	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 31 - Itá Ibaté, Provincia de Corrientes	0	4.209.266	3.555.931	3.555.931	0,00	100,00	0,00	0,00
				18		Construcción Jardín N° 48 Anexo Escuela N°453 - San Vicente, Misiones	0	7.135.788	5.971.372	5.971.370	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 48 Anexo Escuela N°453 - San Vicente, Misiones	0	7.135.788	5.971.372	5.971.370	0,00	100,00	0,00	0,00
				19		Construcción Jardín N° 69 Anexo Escuela N°74 - San Ignacio, Misiones	0	7.135.788	5.890.481	5.890.480	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 69 Anexo Escuela N°74 - San Ignacio, Misiones	0	7.135.788	5.890.481	5.890.480	0,00	100,00	0,00	0,00
				20		Construcción Jardín N° 18 Anexo Escuela N° 86 - Apóstoles, Misiones	0	4.209.266	3.648.845	3.648.845	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 18 Anexo Escuela N° 86 - Apóstoles, Misiones	0	4.209.266	3.648.845	3.648.845	0,00	100,00	0,00	0,00
				21		Construcción Jardín en Escuela N° 868 - Campo Grande, Misiones	0	4.209.266	3.786.468	3.786.467	0,00	100,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/2017
					51	Construcción Jardín en Escuela N° 868 - Campo Grande, Misiones	0	4.209.266	3.786.468	3.786.467	0,00	100,00	0,00	0,00
				22	51	Construcción Jardín N°23 Anexo Escuela N°200 - Puerto Iguazú, Misiones	0	7.135.788	5.889.879	5.889.879	0,00	100,00	0,00	0,00
				23	51	Construcción Jardín N°23 Anexo Escuela N°200 - Puerto Iguazú, Misiones	0	7.135.788	5.889.879	5.889.879	0,00	100,00	0,00	0,00
				23	51	Construcción Jardín N°52 Anexo Escuela N°529 - Villa Salto Encantado, Misiones	0	4.209.266	3.648.845	3.648.845	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín N°52 Anexo Escuela N°529 - Villa Salto Encantado, Misiones	0	4.209.266	3.648.845	3.648.845	0,00	100,00	0,00	0,00
				24	51	Construcción de Jardín en Escuela N° 291 - Colonia Wanda, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) (5)	0	0	5.889.879	5.889.879	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Escuela N° 291 - Colonia Wanda, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) (5)	0	0	5.889.879	5.889.879	0,00	30,00	0,00	0,00
				34	51	Construcción Jardín N°42 en la Escuela 565 de Curuzú Cuatía Provincia de Corrientes PROMEDU IV Préstamo BID N° 3455/OC-AR (7)	0	6.872.437	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín N°42 en la Escuela 565 de Curuzú Cuatía Provincia de Corrientes PROMEDU IV Préstamo BID N° 3455/OC-AR (7)	0	6.872.437	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				35	51	Construcción Jardín N°61 en Monte Caseros Provincia de Corrientes PROMEDU IV Préstamo BID N° 3455/OC-AR (7)	0	4.414.325	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín N°61 en Monte Caseros Provincia de Corrientes PROMEDU IV Préstamo BID N° 3455/OC-AR (7)	0	4.414.325	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				36	51	Construcción Jardín en el predio de Santa Catalina Provincia de Corrientes PROMEDU IV Préstamo BID N° 3455/OC-AR (7)	0	3.972.054	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín en el predio de Santa Catalina Provincia de Corrientes PROMEDU IV Préstamo BID N° 3455/OC-AR (7)	0	3.972.054	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				37	51	Construcción Jardín N°40 Barrio Esperanza Provincia de Corrientes PROMEDU IV Préstamo BID N° 3455/OC-AR (7)	0	5.981.062	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín N°40 Barrio Esperanza Provincia de Corrientes PROMEDU IV Préstamo BID N° 3455/OC-AR (7)	0	5.981.062	0	0	s/i	s/i	0,00	0,00
		6		1	51	Ejecución de Obras en Jardines en Región Noroeste Argentino Construcción de Jardín en Escuela Técnica N° 1 - La Quiaca, Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	4.307.872	12.460.410	9.867.691	0,00	100,00	24,00	24,00
					51	Construcción de Jardín en Escuela Técnica N° 1 - La Quiaca, Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	4.307.872	12.460.410	9.867.691	0,00	100,00	24,00	79,00
				2	51	Construcción de Escuela N° 201 - San Pedro, Jujuy	0	4.209.266	7.820.555	7.820.554	0,00	100,00	56,00	56,00
					51	Construcción de Escuela N° 201 - San Pedro, Jujuy	0	4.209.266	7.820.555	7.820.554	0,00	100,00	56,00	56,00
				3	51	Construcción de Escuela N°445 - San Pedro, Jujuy	0	4.209.266	7.551.423	7.551.422	0,00	100,00	52,00	52,00
					51	Construcción de Escuela N°445 - San Pedro, Jujuy	0	4.209.266	7.551.423	7.551.422	0,00	100,00	52,00	52,00
				4	51	Construcción de Jardín B° 1000 Viviendas Papa Francisco - B° 1000 Viviendas - Calilegua, Jujuy	0	7.135.788	11.418.088	5.150.372	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín B° 1000 Viviendas Papa Francisco - B° 1000 Viviendas - Calilegua, Jujuy	0	7.135.788	11.418.088	5.150.372	0,00	100,00	0,00	0,00
				5	51	Construcción de Jardín B° 40 Ha - Libertador General San Martín, Jujuy	0	7.135.788	17.192.880	5.157.923	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín B° 40 Ha - Libertador General San Martín, Jujuy	0	7.135.788	17.192.880	5.157.923	0,00	100,00	0,00	0,00
				6	51	Construcción de Jardín en Escuela N° 78 - Palpalá, Jujuy	0	7.135.788	17.348.217	5.204.473	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Escuela N° 78 - Palpalá, Jujuy	0	7.135.788	17.348.217	5.204.473	0,00	100,00	0,00	0,00
				7	51	Construcción de Escuela 4294 - Colonia Santa Rosa-Orán, Provincia de Salta	0	7.135.788	16.969.731	11.043.678	0,00	100,00	70,00	70,00
					51	Construcción de Escuela 4294 - Colonia Santa Rosa-Orán, Provincia de Salta	0	7.135.788	16.969.731	11.043.678	0,00	100,00	70,00	70,00
				8	51	Construcción de Escuela 4394 - Vicente Torino - Rosario de Lerma, Provincia de Salta	0	4.307.872	11.326.972	10.062.279	0,00	100,00	70,00	70,00
					51	Construcción de Escuela 4394 - Vicente Torino - Rosario de Lerma, Provincia de Salta	0	4.307.872	11.326.972	10.062.279	0,00	100,00	70,00	70,00
				9	51	Construcción de Escuela 4851 - Orán, Provincia de Salta	0	4.209.266	11.219.375	3.365.780	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Escuela 4851 - Orán, Provincia de Salta	0	4.209.266	11.219.375	3.365.780	0,00	100,00	0,00	0,00
				10	51	Construcción de Escuela 4641 - Metán, Provincia de Salta	0	7.135.788	17.033.743	13.891.458	0,00	100,00	9,00	9,00
					51	Construcción de Escuela 4641 - Metán, Provincia de Salta	0	7.135.788	17.033.743	13.891.458	0,00	100,00	9,00	74,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecutado 4º trim	Ejecutado al 31/12/2017
				11		Construcción de Escuela 4853 Barrio 62 Ha - Hipólito Yrigoyen, Provincia de Salta	0	4.307.872	12.737.391	3.821.244	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Escuela 4853 Barrio 62 Ha - Hipólito Yrigoyen, Provincia de Salta	0	4.307.872	12.737.391	3.821.244	0,00	100,00	0,00	0,00
				12		Construcción de Jardín Pasaje Marconi y Avenida Juan B Justo - San Miguel de Tucumán, Tucumán	0	7.132.664	18.634.531	13.768.458	0,00	100,00	66,00	66,00
					51	Construcción de Jardín Pasaje Marconi y Avenida Juan B Justo - San Miguel de Tucumán, Tucumán	0	7.132.664	18.634.531	13.768.458	0,00	100,00	66,00	66,00
				13		Construcción de Jardín en Calle Agustín Alurralde - Alderetes, Tucumán	0	7.132.664	15.634.531	12.593.601	0,00	100,00	22,00	22,00
					51	Construcción de Jardín en Calle Agustín Alurralde - Alderetes, Tucumán	0	7.132.664	15.634.531	12.593.601	0,00	100,00	22,00	74,00
				14		Construcción Jardín en Terreno Secundaria Bernabé Araoz - San Miguel de Tucumán, Tucumán	0	7.132.664	15.634.531	12.715.298	0,00	100,00	8,00	8,00
					51	Construcción Jardín en Terreno Secundaria Bernabé Araoz - San Miguel de Tucumán, Tucumán	0	7.132.664	15.634.531	12.715.298	0,00	100,00	8,00	70,00
				15		Construcción de Jardín en San Andrés Escuela Freyre - Cruz Alta, Provincia de Tucumán	0	4.307.872	9.451.969	7.589.412	0,00	100,00	13,00	13,00
					51	Construcción de Jardín en San Andrés Escuela Freyre - Cruz Alta, Provincia de Tucumán	0	4.307.872	9.451.969	7.589.412	0,00	100,00	13,00	63,00
				16		Construcción de Jardín en Barrio Néstor Kirchner - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán	0	4.209.266	11.085.444	9.080.393	0,00	100,00	2,00	2,00
					51	Construcción de Jardín en Barrio Néstor Kirchner - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán	0	4.209.266	11.085.444	9.080.393	0,00	100,00	2,00	76,00
				17		Construcción de Jardín en Av. Independencia y Alberdi - San Miguel de Tucumán, Tucumán	0	4.307.872	11.068.235	9.335.825	0,00	100,00	15,00	15,00
					51	Construcción de Jardín en Av. Independencia y Alberdi - San Miguel de Tucumán, Tucumán	0	4.307.872	11.068.235	9.335.825	0,00	100,00	15,00	70,00
				18		Construcción de Jardín en B° Manantiales Sur Sector ESTE - San Miguel de Tucumán, Tucumán	0	4.209.266	11.085.444	9.303.791	0,00	100,00	5,00	5,00
					51	Construcción de Jardín en B° Manantiales Sur Sector ESTE - San Miguel de Tucumán, Tucumán	0	4.209.266	11.085.444	9.303.791	0,00	100,00	5,00	78,00
				19		Construcción de Jardín en Alderetes Este - Cruz Alta, Tucumán	0	4.307.872	11.451.969	7.899.942	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Alderetes Este - Cruz Alta, Tucumán	0	4.307.872	11.451.969	7.899.942	0,00	100,00	0,00	54,00
				20		Construcción de Jardín en Escuela N° 330 Eudoro Avellaneda - Cruz Alta, Tucumán	0	7.132.664	16.434.531	12.340.962	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Escuela N° 330 Eudoro Avellaneda - Cruz Alta, Tucumán	0	7.132.664	16.434.531	12.340.962	0,00	100,00	0,00	53,00
				21		Construcción de Jardín en Alsina y Ayacucho - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán	0	7.132.664	18.634.531	15.759.726	0,00	100,00	21,00	21,00
					51	Construcción de Jardín en Alsina y Ayacucho - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán	0	7.132.664	18.634.531	15.759.726	0,00	100,00	21,00	81,00
				22		Construcción de Jardín - Benjamín Paz, Graneros, Tucumán	0	4.307.872	11.451.969	7.571.944	0,00	100,00	1,00	1,00
					51	Construcción de Jardín - Benjamín Paz, Graneros, Tucumán	0	4.307.872	11.451.969	7.571.944	0,00	100,00	1,00	55,00
				23		Construcción de Jardín en Calle Sin nombre Esquina Gorriti y Virla - San Miguel de Tucumán, Tucumán	0	4.307.872	11.451.969	8.864.364	0,00	100,00	70,00	70,00
					51	Construcción de Jardín en Calle Sin nombre Esquina Gorriti y Virla - San Miguel de Tucumán, Tucumán	0	4.307.872	11.451.969	8.864.364	0,00	100,00	70,00	70,00
				24		Construcción de Jardín Villa Benjamín Araoz - Burreyacu, Tucumán	0	4.307.872	11.451.969	7.097.146	0,00	100,00	2,00	2,00
					51	Construcción de Jardín Villa Benjamín Araoz - Burreyacu, Tucumán	0	4.307.872	11.451.969	7.097.146	0,00	100,00	2,00	54,00
				25		Construcción Jardín N° 2 CAPE Escuela N°257 - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca	0	7.132.664	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 2 CAPE Escuela N°257 - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca	0	7.132.664	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				26		Construcción de Anexo Jardín N° 9 en Terreno Escuela N° 704 - Tinogasta, Catamarca	0	4.307.872	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Anexo Jardín N° 9 en Terreno Escuela N° 704 - Tinogasta, Catamarca	0	4.307.872	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				27		Construcción de Anexo Jardín N° 1 - Frente a Parque de los Niños - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca	0	4.209.266	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Fisica acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/2017
					51	Construcción de Anexo Jardín N° 1 - Frente a Parque de los Niños - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca	0	4.209.266	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				28	51	Construcción de Jardín N° 6 Anexo - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca	0	7.132.664	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 6 Anexo - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca	0	7.132.664	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				29	51	Construcción de Jardín Escuela 256 - Aimogasta, Provincia de La Rioja	0	7.135.788	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Escuela 256 - Aimogasta, Provincia de La Rioja	0	7.135.788	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				30	51	Construcción de Jardín B° Luis Vernet - La Rioja, Provincia de La Rioja	0	4.209.266	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín B° Luis Vernet - La Rioja, Provincia de La Rioja	0	4.209.266	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				31	51	Construcción de Jardín B Padre Inestal - Chilecito, La Rioja	0	4.209.266	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín B Padre Inestal - Chilecito, La Rioja	0	4.209.266	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				32	51	Construcción de Jardín en Escuela General Las Heras - Juan Bautista Alberdi, Tucumán	0	7.132.664	18.584.531	11.559.231	0,00	100,00	55,00	55,00
					51	Construcción de Jardín en Escuela General Las Heras - Juan Bautista Alberdi, Tucumán	0	7.132.664	18.584.531	11.559.231	0,00	100,00	55,00	55,00
				33	51	Construcción de Jardín para Escuela N° 244 y Escuela Torres - La Cocha, Tucumán	0	4.209.266	11.085.444	7.338.771	0,00	100,00	51,00	51,00
					51	Construcción de Jardín para Escuela N° 244 y Escuela Torres - La Cocha, Tucumán	0	4.209.266	11.085.444	7.338.771	0,00	100,00	51,00	51,00
				34	51	Construcción de Jardín en Escuela N° 19 Javier Frias - El Molino - Chicligasta, Tucumán	0	4.307.872	11.451.969	7.586.130	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Escuela N° 19 Javier Frias - El Molino - Chicligasta, Tucumán	0	4.307.872	11.451.969	7.586.130	0,00	100,00	0,00	0,00
				35	51	Construcción de Jardín - Lamadrid, Graneros, Tucumán	0	4.307.872	11.451.969	3.233.634	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín - Lamadrid, Graneros, Tucumán	0	4.307.872	11.451.969	3.233.634	0,00	100,00	0,00	0,00
7				1	51	Ejecución de Obras en Jardines en Región Patagonia Norte	4.587.317	11.302.073	5.967.397	5.965.579	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 484 - Cerro Radal, Chubut	4.587.317	11.302.073	5.967.397	5.965.579	0,00	100,00	0,00	0,00
				2	51	Construcción de Jardín Barrio Lanín - Junín de los Andes, Provincia de Neuquén	7.834.728	20.438.409	7.157.523	7.157.522	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Barrio Lanín - Junín de los Andes, Provincia de Neuquén	7.834.728	20.438.409	7.157.523	7.157.522	0,00	100,00	0,00	0,00
				3	51	Construcción de Jardín Barrio Los Álamos - Plottier, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	7.036.857	7.029.647	0,00	100,00	51,00	51,00
					51	Construcción de Jardín Barrio Los Álamos - Plottier, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	7.036.857	7.029.647	0,00	100,00	51,00	51,00
				4	51	Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 266 - Plottier, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	4.082.159	4.082.158	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 266 - Plottier, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	4.082.159	4.082.158	0,00	100,00	0,00	0,00
				5	51	Construcción de Jardín Terreno Escuela N°192 - Plottier, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	6.716.848	6.710.199	0,00	100,00	51,00	51,00
					51	Construcción de Jardín Terreno Escuela N°192 - Plottier, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	6.716.848	6.710.199	0,00	100,00	51,00	51,00
				6	51	Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 60 - Plottier, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	8.973.169	6.761.164	0,00	100,00	52,00	52,00
					51	Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 60 - Plottier, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	8.973.169	6.761.164	0,00	100,00	52,00	52,00
				7	51	Construcción de Jardín Calle Candolle - Plottier, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	4.082.159	4.082.158	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Calle Candolle - Plottier, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	4.082.159	4.082.158	0,00	100,00	0,00	0,00
				8	51	Construcción de Jardín en Chacra 30 - San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén	4.587.316	11.966.901	2.561.236	2.561.236	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Chacra 30 - San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén	4.587.316	11.966.901	2.561.236	2.561.236	0,00	100,00	0,00	0,00
				9	51	Construcción de Jardín en Vega Maipú - San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén	7.834.728	20.438.409	7.241.963	7.241.962	0,00	100,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Progra mado Vig. al 31/12/20 17	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/20 17
					51	Construcción de Jardín en Vega Maipú - San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén	7.834.728	20.438.409	7.241.963	7.241.962	0,00	100,00	0,00	0,00
				10	51	Construcción de Jardín - Senillosa, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	8.114.766	5.926.618	0,00	100,00	2,00	2,00
					51	Construcción de Jardín - Senillosa, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	8.114.766	5.926.618	0,00	100,00	2,00	52,00
				11	51	Construcción de Jardín en Escuela N° 341 - Villa la Angostura, Provincia de Neuquén	7.834.728	20.438.409	5.868.700	5.868.699	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Escuela N° 341 - Villa la Angostura, Provincia de Neuquén	7.834.728	20.438.409	5.868.700	5.868.699	0,00	100,00	0,00	0,00
				12	51	Construcción de Jardín N° 115 - Bariloche, Río Negro	4.587.316	11.966.901	2.561.236	2.561.236	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 115 - Bariloche, Río Negro	4.587.316	11.966.901	2.561.236	2.561.236	0,00	100,00	0,00	0,00
				13	51	Construcción de Jardín en Maquinchao - 25 de Mayo, Río Negro	4.587.316	11.966.901	2.561.236	2.561.236	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Maquinchao - 25 de Mayo, Río Negro	4.587.316	11.966.901	2.561.236	2.561.236	0,00	100,00	0,00	0,00
				14	51	Construcción de Jardín - Ingeniero Jacobacci, Río Negro	4.587.316	11.966.901	2.561.236	2.561.236	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín - Ingeniero Jacobacci, Río Negro	4.587.316	11.966.901	2.561.236	2.561.236	0,00	100,00	0,00	0,00
				15	51	Construcción de Jardín - Aluminé, Provincia de Neuquén	3.263.208	9.692.713	3.280.396	3.280.396	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín - Aluminé, Provincia de Neuquén	3.263.208	9.692.713	3.280.396	3.280.396	0,00	100,00	0,00	0,00
				16	51	Construcción de Jardín en Barrio Ezio Zani - Cutral Co, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	5.371.023	5.371.023	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Barrio Ezio Zani - Cutral Co, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	5.371.023	5.371.023	0,00	100,00	0,00	0,00
				17	51	Construcción de Jardín en Terreno Escuela 102 - Cutral Co, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	5.371.023	5.371.023	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Terreno Escuela 102 - Cutral Co, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	5.371.023	5.371.023	0,00	100,00	0,00	0,00
				18	51	Construcción de Jardín en Terreno Escuela 137 - Cutral Co, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	5.371.023	5.371.023	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Terreno Escuela 137 - Cutral Co, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	5.371.023	5.371.023	0,00	100,00	0,00	0,00
				19	51	Construcción de Jardín Las Lajitas - Las Lajas, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	1.956.288	1.956.288	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Las Lajitas - Las Lajas, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	1.956.288	1.956.288	0,00	100,00	0,00	0,00
				20	51	Construcción de Jardín Nueva Barrio Esperanza - Neuquén, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	4.082.159	4.082.158	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Nueva Barrio Esperanza - Neuquén, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	4.082.159	4.082.158	0,00	100,00	0,00	0,00
				21	51	Construcción de Jardín Barrio Valentina Sur - Neuquén, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	7.758.003	4.082.158	0,00	100,00	3,00	3,00
					51	Construcción de Jardín Barrio Valentina Sur - Neuquén, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	7.758.003	4.082.158	0,00	100,00	3,00	53,00
				22	51	Construcción de Jardín Calle Boer - Neuquén, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	4.082.159	4.082.158	0,00	100,00	51,00	51,00
					51	Construcción de Jardín Calle Boer - Neuquén, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	4.082.159	4.082.158	0,00	100,00	51,00	51,00
				23	51	Construcción de Jardín Sector Toma Norte - Neuquén, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	6.697.410	6.688.590	0,00	100,00	53,00	53,00
					51	Construcción de Jardín Sector Toma Norte - Neuquén, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	6.697.410	6.688.590	0,00	100,00	53,00	53,00
				24	51	Construcción de Jardín B° la Sirena 127 Ha - Neuquén, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	4.082.159	4.082.158	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín B° la Sirena 127 Ha - Neuquén, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	4.082.159	4.082.158	0,00	100,00	0,00	0,00
				25	51	Construcción de Jardín en Escuela N° 1 - Neuquén, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	5.920.081	5.920.081	0,00	100,00	52,00	52,00
					51	Construcción de Jardín en Escuela N° 1 - Neuquén, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	5.920.081	5.920.081	0,00	100,00	52,00	52,00
				26	51	Construcción de Jardín en Lote Z1 - Neuquén, Provincia de Neuquén	3.263.208	9.692.713	813.864	813.864	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Lote Z1 - Neuquén, Provincia de Neuquén	3.263.208	9.692.713	813.864	813.864	0,00	100,00	0,00	0,00
				27	51	Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 105 - Vista Alegre, Provincia de Neuquén	3.263.208	9.692.713	2.242.427	2.242.427	0,00	100,00	0,00	0,00

**CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017**

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Fisica acum. al 2016	Progra mado Vig. al 31/12/20 17	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/20 17
					51	Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 105 - Vista Alegre, Provincia de Neuquén	3.263.208	9.692.713	2.242.427	2.242.427	0,00	100,00	0,00	0,00
				28	51	Construcción de Jardín Zona Noroeste - Zapala, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	4.238.524	4.238.524	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Zona Noroeste - Zapala, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	4.238.524	4.238.524	0,00	100,00	0,00	0,00
				29	51	Construcción de Jardín en Sector Autódromo - Centenario, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	4.082.159	4.082.158	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Sector Autódromo - Centenario, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	4.082.159	4.082.158	0,00	100,00	0,00	50,00
				30	51	Construcción de Jardín Sector Tanque de Agua - Centenario, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	8.542.007	8.352.873	0,00	100,00	51,00	51,00
					51	Construcción de Jardín Sector Tanque de Agua - Centenario, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	8.542.007	8.352.873	0,00	100,00	51,00	51,00
				31	51	Construcción de Jardín Sector Segunda Meseta - Centenario, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	8.542.007	8.028.664	0,00	100,00	2,00	2,00
					51	Construcción de Jardín Sector Segunda Meseta - Centenario, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	8.542.007	8.028.664	0,00	100,00	2,00	52,00
				32	51	Construcción de Jardín en Escuela 314 - Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	3.156.071	3.156.070	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Escuela 314 - Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	3.156.071	3.156.070	0,00	100,00	0,00	0,00
				33	51	Construcción de Jardín Zona Sudoeste - Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	3.156.071	3.156.070	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Zona Sudoeste - Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	3.156.071	3.156.070	0,00	100,00	0,00	0,00
				34	51	Construcción de Jardín - San Patricio del Chañar, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	4.082.159	4.082.158	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín - San Patricio del Chañar, Provincia de Neuquén	5.135.531	16.048.494	4.082.159	4.082.158	0,00	100,00	0,00	0,00
				35	51	Construcción de Jardín en Namuncurá y Santa Cruz - Cipolletti, Río Negro	3.263.208	9.692.713	1.784.422	1.784.421	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Namuncurá y Santa Cruz - Cipolletti, Río Negro	3.263.208	9.692.713	1.784.422	1.784.421	0,00	100,00	0,00	0,00
				36	51	Construcción de Jardín N° 112 - General Roca, Río Negro	5.135.531	16.048.494	5.381.708	5.381.708	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 112 - General Roca, Río Negro	5.135.531	16.048.494	5.381.708	5.381.708	0,00	100,00	0,00	0,00
				37	51	Construcción de Jardín N° 43 - Catriel, Río Negro	5.135.531	16.048.494	6.351.695	4.082.158	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 43 - Catriel, Río Negro	5.135.531	16.048.494	6.351.695	4.082.158	0,00	100,00	0,00	0,00
				38	51	Construcción de Jardín - Fernández Oro, Río Negro	5.135.531	16.048.494	7.762.277	6.869.868	0,00	100,00	51,00	51,00
					51	Construcción de Jardín - Fernández Oro, Río Negro	5.135.531	16.048.494	7.762.277	6.869.868	0,00	100,00	51,00	51,00
				39	51	Construcción de Jardín N° 102 Colonia Fátima - Cervantes, Río Negro	3.263.208	9.694.713	412.677	392.305	0,00	100,00	51,00	51,00
					51	Construcción de Jardín N° 102 Colonia Fátima - Cervantes, Río Negro	3.263.208	9.694.713	412.677	392.305	0,00	100,00	51,00	51,00
				40	51	Construcción de Jardín Integrado N° 29 - Cinco Saltos, Río Negro	5.135.531	16.048.494	5.839.864	5.839.863	0,00	100,00	52,00	52,00
					51	Construcción de Jardín Integrado N° 29 - Cinco Saltos, Río Negro	5.135.531	16.048.494	5.839.864	5.839.863	0,00	100,00	52,00	52,00
				41	51	Construcción de Jardín en Roca - General Roca, Río Negro	5.135.531	16.048.494	5.181.347	5.181.346	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Roca - General Roca, Río Negro	5.135.531	16.048.494	5.181.347	5.181.346	0,00	100,00	0,00	0,00
				42	51	Construcción de Jardín en Contralmirante Cordero - General Roca, Río Negro	3.263.208	9.692.713	1.784.422	1.784.421	0,00	100,00	54,00	54,00
					51	Construcción de Jardín en Contralmirante Cordero - General Roca, Río Negro	3.263.208	9.692.713	1.784.422	1.784.421	0,00	100,00	54,00	54,00
				43	51	Construcción de Jardín - Allen, Río Negro	4.587.316	16.048.494	3.767.115	3.767.115	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín - Allen, Río Negro	4.587.316	16.048.494	3.767.115	3.767.115	0,00	100,00	0,00	0,00
			8			Ejecución de Obras en Jardines en Región Patagonia Sur								
				1	51	Construcción de Jardín en Barrio La Emita Área 12 - Rawson, Chubut	3.589.535	10.661.984	1.784.422	1.784.421	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Barrio La Emita Área 12 - Rawson, Chubut	3.589.535	10.661.984	1.784.422	1.784.421	0,00	100,00	0,00	0,00
				2	51	Construcción de Jardín en Barrio Don Bosco - Trelew, Chubut	3.589.535	10.661.984	4.436.878	4.436.877	0,00	100,00	3,00	3,00
					51	Construcción de Jardín en Barrio Don Bosco - Trelew, Chubut	3.589.535	10.661.984	4.436.878	4.436.877	0,00	100,00	3,00	55,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/2017
				6		Remodelación de la Sede Central de la CONAE-Edificio Balcarce	10.885.893	50.000	48.729	48.728	71,35	1,00	1,00	1,00
					51	Remodelación de la Sede Central de la CONAE-Edificio Balcarce	10.885.893	50.000	48.729	48.728	71,35	1,00	1,00	1,00
	16					Generación de Ciclos de Información Espacial Completos								
				1		Infraestructura Terrestre	89.599.628	1.010.386	4.825.207	4.825.206	64,07	1,00	1,00	1,00
					52	Construcción del Instituto Gulich	89.212.425	50.000	1.332.047	1.332.047	68,44	1,00	1,00	1,00
					56	Construcción Antena Multipropósito N° 4	387.203	50.386	3.493.160	3.493.160	7,00	1,00	1,00	1,00
				2		Misiones Satelitales (BID 1777/OC-AR-PROSAT)	3.608.027.566	966.245.897	1.413.700.928	1.412.460.399	96,60	1,00	0,25	1,00
					52	Misión SAOCOM	3.608.027.566	846.745.897	1.328.910.247	1.028.210.349	93,00	2,00	0,50	2,00
				4		Infraestructura Terrestre Etapa II	7.275.994	100.000	0	0	50,00	1,00	0,00	0,00
					51	Antena Multipropósito N° 5	7.275.994	50.000	0	0	93,90	1,00	0,00	0,00
					52	Antena Multipropósito N° 6	0	50.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				7		Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Integración y Ensayos - Etapa II	22.004.144	50.000	0	0	13,81	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Integración y Ensayos - Etapa II	22.004.144	50.000	0	0	20,83	0,00	0,00	0,00
				9		Misiones Satelitales - Etapa III	261.581.879	100.529.472	154.907.982	154.907.970	26,99	6,00	1,50	6,00
					51	Misiones SABIAMAR	261.581.879	100.529.472	154.907.982	154.907.970	26,99	6,00	1,50	6,00
				10		Proyecto 2MP	37.357.395	60.000	4.626.446	4.538.936	42,91	2,84	2,84	2,84
					51	Proyecto 2MP - Desarrollo de Emprendimiento Satelital para Niños Jóvenes	37.357.395	50.000	4.625.750	4.538.936	37,54	2,84	2,84	2,84
				11		Desarrollo Integral del Sector Espacial Argentino - Fase I	783.358.968	152.470.528	160.801.980	160.463.822	70,13	2,00	0,85	2,00
					51	MATCALES - Desarrollo de Materiales, Partes y Componentes de Calidad Espacial	129.845.528	54.814.240	21.032.804	32.048.660	62,11	14,00	8,90	14,00
					52	Ampliación del Laboratorio de Ensayos - Centro Espacial Teófilo Tabanera	313.316.752	71.855.780	112.627.449	84.820.261	62,19	14,85	4,85	14,85
					53	INTECO - Construcción y Desarrollo de Antenas para el Plan Espacial Nacional	22.294.259	292.000	292.000	26.323.369	32,20	0,35	0,35	0,35
					54	Construcción de la Base de Lanzamiento	317.902.429	22.026.722	23.434.821	13.656.004	87,13	4,00	1,00	4,00
				12		Construcción del Satélite SAOCOM 2 A/B	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Satélite SAOCOM 2 A/B	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				13		Construcción de los Satelites de la Serie SARE II	2.470.402	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Satélite SARE II A	2.470.402	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	17					Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio								
					1	Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas	971.440.116	40.150.000	264.156.274	263.675.933	91,47	2,16	0,66	2,16
					52	Configuración de Vehículo Espacial	971.440.116	40.100.000	263.152.895	262.224.490	92,14	2,16	0,66	2,16
					5	Construcción de Vehículos Lanzadores Tronador II A, B y C	3.574.563	34.048.587	36.909	36.908	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Vehículo Lanzador Tronador II A	3.574.563	33.998.587	36.909	36.908	0,00	1,79	0,00	0,00
72	337					Ministerio de Cultura								
						Ministerio de Cultura								
					42	Difusión, Concientización y Protección del Patrimonio Cultural del Museo de Bellas Artes								
					3	Ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes	4.250.000	5.000.000	3.460.327	3.460.327	10,00	40,00	40,00	40,00
					51	Ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes	4.250.000	5.000.000	3.460.327	3.460.327	10,00	40,00	40,00	40,00
	113					Teatro Nacional Cervantes								
					16	Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes								
					19	Restauración Integral y Puesta en Valor del Edificio del Teatro Nacional Cervantes	1.898.933	1.200.000	500.000	481.343	1,00	40,00	7,77	40,00
					51	Restauración Integral y Puesta en Valor del Edificio del Teatro Nacional Cervantes	1.898.933	1.200.000	500.000	481.343	1,00	40,00	7,77	40,00
	116					Biblioteca Nacional								
					25	Servicios de la Biblioteca Nacional								
					3	Puesta en Valor Fachada de la Biblioteca Nacional	0	1.074.696	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor Fachada de la Biblioteca Nacional	0	1.074.696	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
75	350					Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social								
						Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social								
					1	Actividades Centrales								
					6	Reparación Pisos 2 Al 6, Edificio Callao 114-Etapa II	0	1.583.349	0	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Reparación Pisos 2 Al 6, Edificio Callao 114-Etapa II	0	1.583.349	0	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					22	Regularización del Trabajo								
					7	Construcción Delegación Regional Jujuy	0	3.765.611	0	0	0,00	39,64	0,00	0,00
					51	Construcción Delegación Regional Jujuy	0	3.765.611	0	0	0,00	39,64	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Progra mado Vig. al 31/12/2017	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/2017
				8		Construcción Delegación Regional La Rioja	0	920.673	0	0	0,00	19,82	0,00	0,00
					51	Construcción Delegación Regional La Rioja	0	920.673	0	0	0,00	19,82	0,00	0,00
				9		Construcción Delegación Regional Formosa	0	5.184.272	0	0	0,00	43,13	0,00	0,00
					51	Construcción Delegación Regional Formosa	0	5.184.272	0	0	0,00	43,13	0,00	0,00
				10		Construcción Delegación Regional San Nicolas	0	372.785	0	0	0,00	15,09	0,00	0,00
					51	Construcción Delegación Regional San Nicolas	0	372.785	0	0	0,00	15,09	0,00	0,00
	24					Sistema Federal de Empleo								
				1		Construcción y Reformas Edilicias en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral	0	5.445.142	0	0	0,00	28,25	0,00	0,00
					51	Construcción y Reformas Edilicias en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral	0	5.445.142	0	0	0,00	28,25	0,00	0,00
	850					Administración Nacional de la Seguridad Social								
		1				Actividades Centrales								
				17		Puesta en valor Regional Norte - Etapa 2 Prov Salta/Jujuy	0	10.800.000	0	0	0,00	0,00	s/i	s/i
					51	Puesta en valor Regional Norte - Etapa 2 Prov Salta/Jujuy	0	10.800.000	0	0	0,00	0,00	s/i	s/i
				18		Puesta en valor Regional Norte - Etapa 2 Prov Tucuman	0	9.600.000	0	0	0,00	0,00	s/i	s/i
					51	Puesta en valor Regional Norte - Etapa 2 Prov Tucuman	0	9.600.000	0	0	0,00	0,00	s/i	s/i
				26		Puesta en valor edificios Reg Sur 1 - La Pampa	0	14.137.195	20.137.195	10.526.244	0,00	34,40	s/i	s/i
					51	Puesta en valor edificios Reg Sur 1 - La Pampa	0	14.137.195	20.137.195	10.526.244	0,00	34,40	s/i	s/i
				27		Puesta en valor edificios Reg Sur 1 - Rio Negro	0	29.834.206	16.834.206	9.913.196	0,00	23,41	s/i	s/i
					51	Puesta en valor edificios Reg Sur 1 - Rio Negro	0	29.834.206	16.834.206	9.913.196	0,00	23,41	s/i	s/i
				28		Puesta en valor edificios Reg Sur 1 - Neuquen	0	28.696.916	9.696.916	625.997	0,00	1,55	s/i	s/i
					51	Puesta en valor edificios Reg Sur 1 - Neuquen	0	28.696.916	9.696.916	625.997	0,00	1,55	s/i	s/i
				34		Construcción Ambiente Máxima Seguridad Informática	0	36.660.000	0	0	0,00	0,00	s/i	s/i
					51	Construcción Ambiente Máxima Seguridad Informática	0	36.660.000	0	0	0,00	0,00	s/i	s/i
				36		Puesta en Valor Edificios Regional Centro (1)	25.842.358	9.024.271	9.524.271	3.400.710	100,00	0,00	s/i	s/i
					51	Puesta en Valor Edificios Regional Centro (1)	25.842.358	9.024.271	9.524.271	3.400.710	100,00	0,00	s/i	s/i
				37		Puesta en Valor Edificios Regional Cuyo	29.743.753	1.500.000	0	0	100,00	0,00	s/i	s/i
					51	Puesta en Valor Edificios Regional Cuyo	29.743.753	1.500.000	0	0	100,00	0,00	s/i	s/i
				38		Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 1	33.847.112	3.000.000	1.000.000	0	100,00	0,00	s/i	s/i
					51	Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 1	33.847.112	3.000.000	1.000.000	0	100,00	0,00	s/i	s/i
				39		Puesta en Valor Edificios Regional Noroeste	28.610.322	21.513.546	13.013.546	10.627.488	68,61	0,00	s/i	s/i
					51	Puesta en Valor Edificios Regional Noroeste	28.610.322	21.513.546	13.013.546	10.627.488	68,61	0,00	s/i	s/i
				40		Puesta en Valor de los Edificios Regional Litoral	35.436.090	4.000.000	5.500.000	2.149.220	99,97	0,00	s/i	s/i
					51	Puesta en Valor de los Edificios Regional Litoral	35.436.090	4.000.000	5.500.000	2.149.220	99,97	0,00	s/i	s/i
				43		Puesta en Valor Edificios Regional Conurbano 1	29.202.303	1.500.000	0	0	100,00	0,00	s/i	s/i
					51	Puesta en Valor Edificios Regional Conurbano 1	29.202.303	1.500.000	0	0	100,00	0,00	s/i	s/i
				44		Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 2	27.841.743	1.500.000	0	0	100,00	0,00	s/i	s/i
					51	Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 2	27.841.743	1.500.000	0	0	100,00	0,00	s/i	s/i
				45		Puesta en Valor de los Edificios Regional Conurbano 2	30.590.050	1.000.000	0	0	100,00	0,00	s/i	s/i
					51	Puesta en Valor de los Edificios Regional Conurbano 2	30.590.050	1.000.000	0	0	100,00	0,00	s/i	s/i
				48		Puesta en Valor Jefatura Regional Capital	18.026.214	1.500.000	1.000.000	301.437	99,79	0,00	s/i	s/i
					51	Puesta en Valor Jefatura Regional Capital	18.026.214	1.500.000	1.000.000	301.437	99,79	0,00	s/i	s/i
				49		Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 3	34.558.301	5.500.000	5.500.000	2.814.590	92,72	0,00	s/i	s/i
					51	Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 3	34.558.301	5.500.000	5.500.000	2.814.590	92,72	0,00	s/i	s/i
				50		Sede del Centro de Contingencia del Organismo	0	43.750.000	0	0	0,00	0,00	s/i	s/i
					51	Sede del Centro de Contingencia del Organismo	0	43.750.000	0	0	0,00	0,00	s/i	s/i
				55		Puesta en Valor Edificios Regional Noreste	35.079.241	8.500.000	2.000.000	0	99,97	0,00	s/i	s/i
					51	Puesta en Valor Edificios Regional Noreste	35.079.241	8.500.000	2.000.000	0	99,97	0,00	s/i	s/i
				56		Conservación y Puesta en Valor Edificios Regional Capital VI - Paseo Colón Nº 239/329 y Alsina 250	40.935.835	7.500.000	5.000.000	2.143.248	100,00	0,00	s/i	s/i
					51	Conservación y Puesta en Valor Edificios Regional Capital VI - Paseo Colón Nº 239/329 y Alsina 250	40.935.835	7.500.000	5.000.000	2.143.248	100,00	0,00	s/i	s/i
				57		Puesta en Valor de los Edificios Correspondientes a la Jefatura Regional Capital IV	34.970.411	9.500.000	2.000.000	0	100,00	0,00	s/i	s/i
					51	Puesta en Valor de los Edificios Correspondientes a la Jefatura Regional Capital IV	34.970.411	9.500.000	2.000.000	0	100,00	0,00	s/i	s/i
				58		Conservación, Reparación y Puesta en Valor de Edificios Regional Capital VIII - Balcarce 610, Chacabuco 467/479 y Moreno 437 (1)	38.109.077	9.700.000	5.200.000	3.402.639	100,00	0,00	s/i	s/i
					51	Conservación, Reparación y Puesta en Valor de Edificios Regional Capital VIII - Balcarce 610, Chacabuco 467/479 y Moreno 437 (1)	38.109.077	9.700.000	5.200.000	3.402.639	100,00	0,00	s/i	s/i

**CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017**

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Fisica acum. al 2016	Progra mado Vig. al 31/12/20 17	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/20 17
				59		Conservación, Reparación y Puesta en Valor de Edificio Regional Capital IX (1)	19.101.590	5.000.000	4.900.000	1.399.547	100,00	0,00	s/i	s/i
				51		Conservación, Reparación y Puesta en Valor de Edificio Regional Capital IX (1)	19.101.590	5.000.000	4.900.000	1.399.547	100,00	0,00	s/i	s/i
			62			Provisión e Instalación de Sistema de Protección Contra Incendio - Castex N° 4453 San Martin	6.609.643	7.000.000	4.000.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i
				51		Provisión e Instalación de Sistema de Protección Contra Incendio - Castex N° 4453 San Martin	6.609.643	7.000.000	4.000.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i
			65			Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Norte - Provincia de Salta	17.347.251	3.000.000	1.000.000	0	100,00	0,00	s/i	s/i
				51		Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Norte - Provincia de Salta	17.347.251	3.000.000	1.000.000	0	100,00	0,00	s/i	s/i
			66			Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Norte - Provincia de Tucumán	19.658.801	2.000.000	5.000.000	0	100,00	0,00	s/i	s/i
				51		Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Norte - Provincia de Tucumán	19.658.801	2.000.000	5.000.000	0	100,00	0,00	s/i	s/i
			67			Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Norte - Provincia de Jujuy	9.368.925	2.000.000	0	0	100,00	0,00	s/i	s/i
				51		Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Norte - Provincia de Jujuy	9.368.925	2.000.000	0	0	100,00	0,00	s/i	s/i
			69			Puesta en valor edificios Reg Sur 2 - Chubut	7.041.332	14.669.442	38.669.442	29.095.341	0,00	63,68	s/i	s/i
				51		Puesta en valor edificios Reg Sur 2 - Chubut	7.041.332	14.669.442	38.669.442	29.095.341	0,00	63,68	s/i	s/i
			70			Puesta en valor edificios Reg Sur 2 - Santa Cruz	7.073.190	29.471.624	0	0	0,00	0,00	s/i	s/i
				51		Puesta en valor edificios Reg Sur 2 - Santa Cruz	7.073.190	29.471.624	0	0	0,00	0,00	s/i	s/i
			71			Puesta en valor edificios Reg Sur 2 - Tierra del Fuego	0	25.855.691	16.855.691	10.193.542	0,00	37,81	s/i	s/i
				51		Puesta en valor edificios Reg Sur 2 - Tierra del Fuego	0	25.855.691	16.855.691	10.193.542	0,00	37,81	s/i	s/i
			76			Puesta en valor Edificios Regional Conurbano 1 Etapa 2	35.953.615	2.776.947	8.776.947	6.000.961	100,00	0,00	s/i	s/i
				51		Puesta en valor Edificios Regional Conurbano 1 Etapa 2	35.953.615	2.776.947	8.776.947	6.000.961	100,00	0,00	s/i	s/i
			77			Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 2 Etapa 2	35.345.634	2.782.609	8.282.609	7.074.834	95,88	2,83	s/i	s/i
				51		Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 2 Etapa 2	35.345.634	2.782.609	8.282.609	7.074.834	95,88	2,83	s/i	s/i
			78			Puesta en valor de los Edificios Regional Conurbano 2 Etapa 2	27.853.207	3.588.498	7.888.498	7.193.439	95,65	0,06	s/i	s/i
				51		Puesta en valor de los Edificios Regional Conurbano 2 Etapa 2	27.853.207	3.588.498	7.888.498	7.193.439	95,65	0,06	s/i	s/i
			79			Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 1 Etapa 2	0	32.021.619	27.021.619	20.039.628	0,00	41,89	s/i	s/i
				51		Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 1 Etapa 2	0	32.021.619	27.021.619	20.039.628	0,00	41,89	s/i	s/i
			80			Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 3 Etapa 2	0	32.524.677	22.024.677	11.037.996	0,00	21,90	s/i	s/i
				51		Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 3 Etapa 2	0	32.524.677	22.024.677	11.037.996	0,00	21,90	s/i	s/i
			81			Puesta en valor de los edificios Regional Litoral Etapa 2	0	22.200.000	0	0	0,00	0,00	s/i	s/i
				51		Puesta en valor de los edificios Regional Litoral Etapa 2	0	22.200.000	0	0	0,00	0,00	s/i	s/i
			82			Refacción y remodelación inmueble Solís 693 C.A.B.A	0	6.845.236	0	0	0,00	0,00	s/i	s/i
				51		Refacción y remodelación inmueble Solís 693 C.A.B.A	0	6.845.236	0	0	0,00	0,00	s/i	s/i
			83			Construcción Unidad de Atención Integral (UDAI) Provincia de Jujuy (1)	22.355.575	1.250.000	5.950.000	3.827.244	100,00	0,00	s/i	s/i
				51		Construcción Unidad de Atención Integral (UDAI) Provincia de Jujuy (1)	22.355.575	1.250.000	5.950.000	3.827.244	100,00	0,00	s/i	s/i
			84			Puesta en valor Edificios Regional Centro Etapa 2	0	13.292.465	21.292.465	16.154.916	0,00	56,70	s/i	s/i
				51		Puesta en valor Edificios Regional Centro Etapa 2	0	13.292.465	21.292.465	16.154.916	0,00	56,70	s/i	s/i
			85			Puesta en valor Edificios Regional Cuyo - Etapa 2 - Mendoza	0	27.957.060	17.957.060	15.612.986	0,00	47,05	s/i	s/i
				51		Puesta en valor Edificios Regional Cuyo - Etapa 2 - Mendoza	0	27.957.060	17.957.060	15.612.986	0,00	47,05	s/i	s/i
			86			Puesta en valor de los edificios de la Regional Cuyo Etapa 2 - San Juan y San Luis	0	15.668.710	15.668.710	10.135.595	0,00	43,65	s/i	s/i
				51		Puesta en valor de los edificios de la Regional Cuyo Etapa 2 - San Juan y San Luis	0	15.668.710	15.668.710	10.135.595	0,00	43,65	s/i	s/i
			87			Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 4	0	15.017.043	26.017.043	11.860.568	0,00	22,87	s/i	s/i
				51		Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 4	0	15.017.043	26.017.043	11.860.568	0,00	22,87	s/i	s/i
			88			Puesta en valor Edificios Regional Capital - Etapa 2	0	31.349.646	1.961.270	0	0,00	0,00	s/i	s/i
				51		Puesta en valor Edificios Regional Capital - Etapa 2	0	31.349.646	1.961.270	0	0,00	0,00	s/i	s/i
			89			Puesta en valor Edificio Córdoba N° 720 C.A.B.A	0	5.980.782	0	0	0,00	0,00	s/i	s/i
				51		Puesta en valor Edificio Córdoba N° 720 C.A.B.A	0	5.980.782	0	0	0,00	0,00	s/i	s/i
			90			Puesta en valor Edificio Moreno N° 1473 C.A.B.A	0	8.111.233	0	0	0,00	0,00	s/i	s/i
				51		Puesta en valor Edificio Moreno N° 1473 C.A.B.A	0	8.111.233	0	0	0,00	0,00	s/i	s/i
			91			Puesta en valor Edificio Tucumán N° 480/500 C.A.B.A	0	6.225.648	0	0	0,00	0,00	s/i	s/i
				51		Puesta en valor Edificio Tucumán N° 480/500 C.A.B.A	0	6.225.648	0	0	0,00	0,00	s/i	s/i

**CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017**

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/2017
				94		Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Capital VI - Etapa 2 Paseo Colon N°239/329 y Alsi	0	23.070.000	0	0	0,00	0,00	s/i	s/i
				51		Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Capital VI - Etapa 2 Paseo Colon N°239/329 y Alsi	0	23.070.000	0	0	0,00	0,00	s/i	s/i
				95		Puesta en Valor de los Edificios Correspondientes a la Jefatura Regional Capital IV Etapa 2	0	24.942.419	0	0	0,00	0,00	s/i	s/i
				51		Puesta en Valor de los Edificios Correspondientes a la Jefatura Regional Capital IV Etapa 2	0	24.942.419	0	0	0,00	0,00	s/i	s/i
				96		Conservación, Reparación y Puesta en Valor de Edificios Regional Capital VIII - Etapa 2 - Balcarce	0	34.824.215	0	0	0,00	0,00	s/i	s/i
				51		Conservación, Reparación y Puesta en Valor de Edificios Regional Capital VIII - Etapa 2 - Balcarce	0	34.824.215	0	0	0,00	0,00	s/i	s/i
				97		Conservación, Reparación y Puesta en Valor de Edificio Regional Capital IX - Etapa 2	0	8.543.785	0	0	0,00	0,00	s/i	s/i
				51		Conservación, Reparación y Puesta en Valor de Edificio Regional Capital IX - Etapa 2	0	8.543.785	0	0	0,00	0,00	s/i	s/i
				98		Puesta en Valor Edificios Regional Noreste - Etapa 2	0	21.600.000	4.100.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i
				51		Puesta en Valor Edificios Regional Noreste - Etapa 2	0	21.600.000	4.100.000	0	0,00	0,00	s/i	s/i
				99		Construcción Depósito Ezeiza	0	10.400.000	0	0	0,00	0,00	s/i	s/i
				51		Construcción Depósito Ezeiza	0	10.400.000	0	0	0,00	0,00	s/i	s/i
		1				Desarrollo de Infraestructura								
				2		Puesta en valor Regional Bonaerense 2 - Etapa III	0	15.040.000	11.040.000	7.270.319	0,00	26,69	s/i	s/i
				51		Puesta en valor Regional Bonaerense 2 - Etapa III	0	15.040.000	11.040.000	7.270.319	0,00	26,69	s/i	s/i
				3		Puesta en Valor edificios Regional Conurbano 2 - Etapa III	0	19.040.000	18.040.000	15.920.367	0,00	41,69	s/i	s/i
				51		Puesta en Valor edificios Regional Conurbano 2 - Etapa III	0	19.040.000	18.040.000	15.920.367	0,00	41,69	s/i	s/i
				4		Puesta en Valor edificios Regional Conurbano 1 - Etapa III	0	19.040.000	0	0	0,00	0,00	s/i	s/i
				51		Puesta en Valor edificios Regional Conurbano 1 - Etapa III	0	19.040.000	0	0	0,00	0,00	s/i	s/i
80	310					Ministerio de Salud								
		37				Ministerio de Salud								
						Prevención y Control de Enfermedades Endémicas (7)								
				1		Construcción Edificio Base Nacional de Control de Vectores en Juan José Castelli - Provincia de Chaco (FONPLATA ARG-19/2013) (7)		0	1.806.607	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				51		Construcción Edificio Base Nacional de Control de Vectores en Juan José Castelli - Provincia de Chaco (FONPLATA ARG-19/2013) (7)		0	1.806.607	0	s/i	s/i	0,00	0,00
				2		Puesta en Valor Edificio Base de Control de Vectores - Provincia de Catamarca (FONPLATA ARG-19/2013) (7)					s/i	s/i	0,00	0,00
				51		Puesta en Valor Edificio Base de Control de Vectores - Provincia de Catamarca (FONPLATA ARG-19/2013) (7)					s/i	s/i	0,00	0,00
				3		Puesta en Valor Edificio Base de Control de Vectores - Provincia de Corrientes (FONPLATA ARG-19/2013) (7)					s/i	s/i	0,00	0,00
				51		Puesta en Valor Edificio Base de Control de Vectores - Provincia de Corrientes (FONPLATA ARG-19/2013) (7)					s/i	s/i	0,00	0,00
				4		Puesta en Valor Edificio Base de Control de Vectores - Provincia de Tucumán - Préstamos (FONPLATA ARG-19/2013) (7)					s/i	s/i	0,00	0,00
				51		Puesta en Valor Edificio Base de Control de Vectores - Provincia de Tucumán - Préstamos (FONPLATA ARG-19/2013) (7)					s/i	s/i	0,00	0,00
				5		Puesta en Valor Edificio Base de Control de Vectores - Provincia de Córdoba - Préstamos (FONPLATA ARG-19/2013) (7)					s/i	s/i	0,00	0,00
				51		Puesta en Valor Edificio Base de Control de Vectores - Provincia de Córdoba - Préstamos (FONPLATA ARG-19/2013) (7)					s/i	s/i	0,00	0,00
		38				Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7993-AR)								
				10		Remodelación del Bioterio del Área de Cotención Biológica y de Insectario del Instituto Nacional de Parasitología Dr. Mario Fata (6)		0	1.934.131	1.437.385	s/i	s/i	0,00	0,00
				51		Remodelación del Bioterio del Área de Cotención Biológica y de Insectario del Instituto Nacional de Parasitología Dr. Mario Fata (6)		0	1.934.131	1.437.385	s/i	s/i	0,00	0,00
				11		Construcción de Almacenes Regionales de Vacunas	966.107	2.776.853	44.251.951	40.197.147	0,00	55,56	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/2017
					51	Construcción de Almacenes de Vacunas NOA y NEA	966.107	615.057	10.133.237	10.133.237	0,00	55,56	0,00	0,00
					52	Construcción de Almacenes de Vacunas Centro, Patagonia y Cuyo	0	2.161.796	34.118.714	30.063.910	0,00	55,56	0,00	0,00
				12		Construcción de Centros Regionales de Hemoterapia	902.459	10.634.297	89.588.286	79.419.203	0,00	59,88	0,00	0,00
					51	Construcción de Centros de Hemoterapia en la Provincia de Buenos Aires	0	3.573.124	56.563.093	47.056.150	0,00	54,55	0,00	0,00
					52	Construcción de Centros de Hemoterapia NOA	902.459	7.061.173	33.025.193	32.363.053	0,00	66,67	0,00	0,00
902						Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones "Licenciada Laura Bonaparte"								
		52				Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción								
					5	Reconstrucción Galerías Internas (5)	0	0	1.698.406	1.698.400	60,00	40,00	0,00	30,00
					51	Reconstrucción Galerías Internas (5)	0	0	1.698.406	1.698.400	60,00	40,00	0,00	30,00
					8	Construcción del Centro de Capacitación (5)	0	0	5.802.510	5.802.500	90,00	10,00	0,00	8,00
					51	Construcción del Centro de Capacitación (5)	0	0	5.802.510	5.802.500	90,00	10,00	0,00	8,00
					9	Construcción Jardín Maternal (5)	0	0	17.628.275	17.430.000	0,00	49,00	40,00	100,00
					51	Construcción Jardín Maternal (5)	0	0	17.628.275	17.430.000	0,00	49,00	40,00	100,00
					10	Puesta en Valor Edificio Central para Traslado de Oficinas Administrativas	0	14.629.191	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor Edificio Central para Traslado de Oficinas Administrativas	0	14.629.191	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
903						Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer								
		53				Atención de Pacientes								
					23	Reparación de Tanque de Agua del Hospital Nacional "Dr. Baldomero Sommer"	0	0	1.953.000	1.951.770	67,34	32,66	0,00	32,66
					51	Reparación de Tanque de Agua del Hospital Nacional "Dr. Baldomero Sommer"	0	0	1.953.000	1.951.770	67,34	32,66	0,00	32,66
					25	Construcción, Puesta en Marcha y Operación de Planta Depuradora del Hospital Nacional "Dr. Baldomero Sommer"					0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Construcción, Puesta en Marcha y Operación de Planta Depuradora del Hospital Nacional "Dr. Baldomero Sommer"					0,00	s/i	s/i	s/i
					36	Adecuación del Sistema Eléctrico en distintos Sectores del Hospital (7)	2.037.500	6.001.719	6.001.719	3.463.750	10,00	30,00	0,00	0,00
					51	Adecuación del Sistema Eléctrico en distintos Sectores del Hospital (7)	2.037.500	6.001.719	6.001.719	3.463.750	10,00	30,00	0,00	0,00
					43	Construcción Veredas Peatonales (1)	0	0	316.000	315.633	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Veredas Peatonales (1)	0	0	316.000	315.633	100,00	0,00	0,00	0,00
					45	Construcción de Estacionamientos - Etapa I (1)	0	0	1.126.400	1.126.400	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Estacionamientos - Etapa I (1)	0	0	1.126.400	1.126.400	100,00	0,00	0,00	0,00
					49	Instalación de Tomógrafo para el Hospital Nacional "Dr. Baldomero Sommer"	0	3.751.075	3.751.075	546.250	0,00	31,25	25,00	25,00
					51	Instalación de Tomógrafo para el Hospital Nacional "Dr. Baldomero Sommer"	0	3.751.075	3.751.075	546.250	0,00	31,25	25,00	25,00
					50	Construcción de Estacionamientos - Etapa II	0	3.380.468	0	0	0,00	75,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Estacionamientos - Etapa II	0	3.380.468	0	0	0,00	75,00	0,00	0,00
					51	Construcción Veredas Peatonales - Etapa II	0	1.617.463	0	0	0,00	76,00	0,00	0,00
					51	Construcción Veredas Peatonales - Etapa II	0	1.617.463	0	0	0,00	76,00	0,00	0,00
906						Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán								
		56				Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud Recuperación Patrimonial de las Fachadas, Vestíbulos de Acceso, Circulaciones Principales, Cubiertas y Espacios Pab Dr. Malbrán								
					25	Recuperación Patrimonial de las Fachadas, Vestíbulos de Acceso, Circulaciones Principales, Cubiertas y Espacios Pab Dr. Malbrán	0	2.100.602	602	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Recuperación Patrimonial de las Fachadas, Vestíbulos de Acceso, Circulaciones Principales, Cubiertas y Espacios Pab Dr. Malbrán	0	2.100.602	602	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					26	Refuncionalización de Edificio de Tecnologías de la Información A.N.L.I.S. para Instalación de Data Center (1)	2.505.181	1.050.301	307.301	279.871	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización de Edificio de Tecnologías de la Información A.N.L.I.S. para Instalación de Data Center (1)	2.505.181	1.050.301	307.301	279.871	100,00	0,00	0,00	0,00
					32	Construcción de Control de Acceso al Edificio Central por Avenida Suarez (1)		0	74.500	74.400	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Construcción de Control de Acceso al Edificio Central por Avenida Suarez (1)		0	74.500	74.400	100,00	s/i	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Progra mado Vig. al 31/12/20 17	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/20 17
					51	Puesta en Valor del Tendido de Red Eléctrico Subterráneo y Tablero Eléctrico del INER	0	0	206.500	206.054	93,80	s/i	0,00	6,20
				11	51	Reparación de Cubiertas, Tanque de Agua y Sanitario de Laboratorios del INER - Santa Fe	0	0	2.440.000	2.439.915	39,00	s/i	0,00	61,00
			8		51	Reparación de Cubiertas, Tanque de Agua y Sanitario de Laboratorios del INER - Santa Fe	0	0	2.440.000	2.439.915	39,00	s/i	0,00	61,00
					51	Capacitación y Servicios Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias	0	0	595.500	595.381	91,20	s/i	0,00	8,80
				13	51	Puesta en Valor Áreas Comunes del Instituto Nacional de Epidemiología (INE)	0	0	595.500	595.381	91,20	s/i	0,00	8,80
					51	Puesta en Valor Áreas Comunes del Instituto Nacional de Epidemiología (INE)	0	1.260.361	361	0	0,00	7,00	0,00	0,00
				14	51	Instalación Sistema de Ventilación en Laboratorios del Instituto Nacional de Epidemiología (INE)	0	1.260.361	361	0	0,00	7,00	0,00	0,00
			9		51	Investigación y Diagnóstico de Factores de Riesgo Nutricional	0	225.064	64	0	0,00	2,00	0,00	0,00
				2	51	Construcción de Nuevo Edificio del Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales	0	225.064	64	0	0,00	2,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Nuevo Edificio del Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales	0	225.064	64	0	0,00	2,00	0,00	0,00
908		58			9	Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas Atencion Sanitaria para la Comunidad	11.945.337	3.240.928	0	0	62,10	s/i	0,00	0,00
					52	Recuperación Edilicia y de Instalaciones Hospitalarias	11.945.337	3.240.928	0	0	97,00	s/i	0,00	0,00
				11	51	Refuncionalización Terapia Intensiva para Adultos	0	3.000.860	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					51	Recuperación Edilicia y de Instalaciones Hospitalarias -Etapa IV	0	3.000.860	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					58	Adecuación del Centro de Procesamiento de Datos	0	3.000.860	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				12	51	Refuncionalización y Equipamiento de Lactario 3° Piso - Codo A y B	0	750.215	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					51	Refuncionalización y Equipamiento de Lactario 3° Piso - Codo A y B	0	750.215	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor Accesos y Circulación de Áreas Comunes del Hall Central	0	1.350.387	889.700	889.700	0,00	s/i	0,00	0,00
				13	51	Puesta en Valor Accesos y Circulación de Áreas Comunes del Hall Central	0	1.350.387	889.700	889.700	0,00	s/i	0,00	0,00
					51	Refuncionalización de Áreas Asistenciales - Consultorios Externos, Estudios Especiales y Diagnóstico por Imágenes	0	8.252.364	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				14	51	Refuncionalización de Áreas Asistenciales - Consultorios Externos, Estudios Especiales y Diagnóstico por Imágenes	0	8.252.364	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					51	Readecuación de Áreas de Cuidados Críticos	0	4.501.289	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				15	51	Readecuación de Áreas de Cuidados Críticos	0	4.501.289	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
909		59			51	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca Atención de Pacientes	15.543.657	0	260.560	0	98,35	1,65	0,00	1,65
				10	51	Construcción Centro de Salud Integral y Unidades de Rehabilitación	15.543.657	0	260.560	0	98,35	1,65	0,00	1,65
					51	Construcción Centro de Salud Integral y Unidades de Rehabilitación	2.466.000	5.251.504	6.224	0	14,09	85,91	18,14	66,58
				13	51	Realización de 6 Hogares	2.466.000	5.251.504	6.224	0	14,09	85,91	18,14	66,58
					51	Realización de 6 Hogares	4.355.297	0	335.444	335.343	92,85	7,15	0,00	7,15
				18	51	Adaptación de Baños para Discapacidad	4.355.297	0	335.444	335.343	92,85	7,15	0,00	7,15
					51	Adaptación de Baños para Discapacidad	3.565.610	0	1.330.351	1.330.351	35,66	13,30	2,13	13,30
				20	51	Readecuación de la Red Eléctrica	3.565.610	0	1.330.351	1.330.351	35,66	13,30	2,13	13,30
					51	Reubicación de Cocina Central	0	2.250.645	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				23	51	Reubicación de Cocina Central	0	2.250.645	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refacción y Refuncionalización Pabellón N° 7	0	4.051.160	1.160	0	0,00	35,00	0,00	0,00
				24	51	Refacción y Refuncionalización Pabellón N° 7	0	4.051.160	1.160	0	0,00	35,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor de Calles y Caminos Internos	0	1.500.430	3.180.000	3.180.000	0,00	100,00	0,00	100,00
				28	51	Puesta en Valor de Calles y Caminos Internos	0	1.500.430	3.180.000	3.180.000	0,00	100,00	0,00	100,00
					51	Construcción Escaleras de Emergencias y Rampas para Discapacidad en Pabellones	0	75.021	21	0	0,00	100,00	7,30	100,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/2017
					51	Construcción Escaleras de Emergencias y Rampas para Discapacidad en Pabellones	0	75.021	21	0	0,00	100,00	7,30	100,00
				30		Ampliación Servicios Complementarios de Rehabilitación Pabellón N°7	0	75.021	21	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Servicios Complementarios de Rehabilitación Pabellón N°7	0	75.021	21	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	910					Instituto Nacional de Rehabilitación Psicosfísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone								
		60				Atención a Personas con Discapacidades Psicosfísicas								
				17		Ampliación de Segunda Rampa y Salida de Emergencia Planta Alta	0	1.875.537	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación de Segunda Rampa y Salida de Emergencia Planta Alta	0	1.875.537	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				19		Remodelación del Comedor	0	2.100.602	602	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación del Comedor	0	2.100.602	602	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				26		Remodelación Estacionamiento para el Personal	0	1.125.322	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Estacionamiento para el Personal	0	1.125.322	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				28		Ampliación de Depósito de Residuos Patogénicos (6)	0	0	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					51	Ampliación de Depósito de Residuos Patogénicos (6)	0	0	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				30		Remodelación Consultorios Externos	0	300.086	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Consultorios Externos	0	300.086	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
81						Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable								
	317					Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Gastos Propios)								
		60				Planificación y Política Ambiental								
				9		Construcción de Pozo Profundo para Acceso al Agua (BIRF N° 8493) (6)	0	0	4.200.000	1.508.537	s/i	15,00	25,00	25,00
					51	Construcción de Pozo Profundo para Acceso al Agua (BIRF N° 8493) (6)	0	0	4.200.000	1.508.537	s/i	15,00	25,00	25,00
				10		Mejoras de Infraestructura Agropecuaria de pequeños Productores Forestales (BIRF N° 8493) (6)	0	0	1.800.000	0	s/i	13,00	0,00	0,00
					51	Mejoras de Infraestructura Agropecuaria de pequeños Productores Forestales (BIRF N° 8493) (6)	0	0	1.800.000	0	s/i	13,00	0,00	0,00
		62				Coordinación de Políticas Ambientales								
				28		Construcción de un Relleno Sanitario en Zona Metropolitana Jujuy - Etapa I (BID N° 1868/OC-AR)	45.949.620	120.000.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de un Relleno Sanitario en Zona Metropolitana Jujuy - Etapa I (BID N° 1868/OC-AR)	45.949.620	120.000.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				30		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales para el Área Metropolitana de Catamarca BID 3249	0	23.902.673	71.335.917	67.857.231	0,00	70,00	39,00	83,00
					51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales para el Área Metropolitana de Catamarca BID 3249	0	23.902.673	71.335.917	67.857.231	0,00	70,00	39,00	83,00
				31		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en la ciudad de Concordia (BID N° 3249/OC-AR)	0	23.902.673	0	0	0,00	15,00	0,00	0,00
					51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en la ciudad de Concordia (BID N° 3249/OC-AR)	0	23.902.673	0	0	0,00	15,00	0,00	0,00
				32		Construcción de Planta de Separación de Residuos, Relleno sanitario, Saneamiento de BCA, y Obras Complementarias Viedma (6)	0	0	14.887.342	14.887.342	s/i	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Planta de Separación de Residuos, Relleno sanitario, Saneamiento de BCA, y Obras Complementarias Viedma (6)	0	0	14.887.342	14.887.342	s/i	100,00	0,00	0,00
				33		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Área Metropolitana de Formosa BID N° 3249	0	23.902.673	0	0	0,00	35,00	0,00	0,00
					51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Área Metropolitana de Formosa BID N° 3249	0	23.902.673	0	0	0,00	35,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecutado 4º trim	Ejecutado al 31/12/2017
				34		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Alto Valle de Río Negro BID N° 3249/OC-AR	0	23.902.673	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Alto Valle de Río Negro BID N° 3249/OC-AR	0	23.902.673	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			43			Construcción de un Relleno Sanitario en Centro Ambiental Chanchillos y Playón de Compostaje, Planta de Transferencia San Pedro	38.806.200	0	99.387.433	79.895.953	0,00	70,00	5,00	51,00
			51			Construcción de un Relleno Sanitario en Centro Ambiental Chanchillos y Playón de Compostaje, Planta de Transferencia San Pedro	38.806.200	0	99.387.433	79.895.953	0,00	70,00	5,00	51,00
			53			Construcción de un Centro Ambiental en el Municipio de El Calafate, prvincia de Santa Cruz (7)					s/i	s/i	0,00	0,00
			51			Construcción de un Centro Ambiental en el Municipio de El Calafate, prvincia de Santa Cruz (7)					s/i	s/i	0,00	0,00
342		39			1	SAF Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo (BID 1059/OC-AR) Saneamiento y Acondicionamiento Cuenca Matanza-Riachuelo (BID 1059/OC-AR) (1)	684.799.810	6.600.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Redes Secundarias y Colectoras en La Matanza (1)	462.797.910	2.200.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	Ampliación de Planta Depuradora Sudoeste en La Matanza (1)	170.011.466	2.200.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					53	Colector Troncal-Ruta 21 en La Matanza (1)	51.990.434	2.200.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			44			Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo (BIRF N°7706-AC)								
			4			Ampliación de la Red de Agua-Cañuelas	17.320.851	27.210.153	9.665.311	9.386.735	68,00	32,00	0,00	32,00
			51			Ampliación de la Red de Agua-Cañuelas	17.320.851	27.210.153	9.665.311	9.386.735	68,00	32,00	0,00	32,00
			5			Ampliación Red de Agua-Marcos Paz	0	72.510.613	21.744.455	20.442.091	0,00	60,00	12,84	12,84
			51			Ampliación Red de Agua- Marcos Paz	0	72.510.613	21.744.455	20.442.091	0,00	60,00	12,84	12,84
			6			Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC-Lanús	0	60.000.000	0	0	0,00	7,00	0,00	0,00
			51			Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús	0	60.000.000	0	0	0,00	7,00	0,00	0,00
			7			Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24)	23.300.569	74.399.915	12.699.915	12.640.361	10,00	48,00	0,99	14,62
			51			Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24)	23.300.569	74.399.915	12.699.915	12.640.361	10,00	48,00	0,99	14,62
			8			Saneamiento Cloacal-Las Heras-Cañuelas-Pte. Perón	0	15.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			51			Saneamiento Cloacal-Las Heras-Cañuelas-Pte. Perón	0	15.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			9			Construcción Reservorios de Regulación-Control de Inundaciones R2	0	12.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			51			Construcción Reservorios de Regulación-Control de Inundaciones R2	0	12.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
107		20				Administración de Parques Nacionales Areas Protegidas y Conservación de Corredores (BIRF N° 7520/AR Comp.3)								
			1			Mejora e infraestructura en Parque Nacional Calilegua. (BIRF N° 7520/AR Comp.3)	3.209.367	0	1.147.662	1.147.661	91,00	9,00	0,00	9,00
			51			Mejora e infraestructura en Parque Nacional Calilegua. (BIRF N° 7520/AR Comp.3)	3.209.367	0	1.147.662	1.147.661	91,00	9,00	0,00	9,00
			2			Mejora e Infraestructura en PN Talampaya. (BIRF N° 7520/AR Comp.3)	27.903.148	0	8.326.566	8.325.655	97,58	2,42	0,12	2,42
			51			Mejora e Infraestructura en PN Talampaya. (BIRF N° 7520/AR Comp.3)	27.903.148	0	8.326.566	8.325.655	97,58	2,42	0,12	2,42
			5			Refacción Edificio Administración de Parques Nacionales-Sede Ancón. (BIRF N° 7520/AR Comp.3).	4.607.670	0	1.700.022	1.005.170	100,00	0,00	0,00	0,00
			51			Refacción Edificio Administración de Parques Nacionales-Sede Ancón. (BIRF N° 7520/AR Comp.3).	4.607.670	0	1.700.022	1.005.170	100,00	0,00	0,00	0,00
			6			Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Tierra del Fuego. (BIRF N° 7520/AR Comp.3)	9.167.539	0	19.536.942	16.324.899	94,50	5,50	2,00	5,50
			51			Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Tierra del Fuego. (BIRF N° 7520/AR Comp.3)	9.167.539	0	19.536.942	16.324.899	94,50	5,50	2,00	5,50

**CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017**

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Progra mado Vig. al 31/12/2017	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/2017
				7		Mejora e Infraestructura en Parque Nacional Los Alisos. (BIRF N° 7520/AR Comp.3)	8.925.872	0	4.805.813	4.771.288	99,36	0,64	0,24	0,64
					51	Mejora e Infraestructura en Parque Nacional Los Alisos. (BIRF N° 7520/AR Comp.3)	8.925.872	0	4.805.813	4.771.288	99,36	0,64	0,24	0,64
			10			Mejora e Infraestructura en Parque Nacional Los Cardones. (BIRF N° 7520/AR Comp.3) (1)	10.207.525	0	1.443.023	1.443.023	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejora e Infraestructura en Parque Nacional Los Cardones. (BIRF N° 7520/AR Comp.3) (1)	10.207.525	0	1.443.023	1.443.023	100,00	0,00	0,00	0,00
				12		Mejora e Infraestructura en Parque Nacional Baritú. (BIRF N° 7520/AR Comp.3)	13.335.181	0	10.648.992	9.620.214	54,00	46,00	0,00	46,00
					51	Mejora e Infraestructura en Parque Nacional Baritú. (BIRF N° 7520/AR Comp.3)	13.335.181	0	10.648.992	9.620.214	54,00	46,00	0,00	46,00
	23					Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos (BID N° 2606/OC-AR)								
				1		Centro de Atención al Visitante en el Parque Nacional Lago Puelo (BID N° 2606/OC-AR)	3.797.226	7.778.657	19.392.403	10.708.032	20,00	80,00	20,00	67,00
					51	Centro de Atención al Visitante en el Parque Nacional Lago Puelo (BID N° 2606/OC-AR)	3.797.226	7.778.657	19.392.403	10.708.032	20,00	80,00	20,00	67,00
				2		Construcción de Sendero El Alerzal en el Parque Nacional Los Alerces Chubut	10.924.076	0	3.280.000	0	96,37	3,63	0,00	0,00
					51	Construcción de Sendero El Alerzal en el Parque Nacional Los Alerces Chubut	10.924.076	0	3.280.000	0	96,37	3,63	0,00	0,00
				5		Construcción Muelles en Puerto Blest y Puerto Cántaros en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huapi	7.258.665	5.251.779	14.848.779	7.688.524	32,40	67,60	16,90	34,80
					51	Construcción Muelles en Puerto Blest y Puerto Cántaros en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huapi	7.258.665	5.251.779	14.848.779	7.688.524	32,40	67,60	16,90	34,80
				6		Construcción Muelles en Puerto Frías y Puerto Alegre en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huapi	24.375	10.592.886	14.436.040	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					51	Construcción Muelles en Puerto Frías y Puerto Alegre en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huapi	24.375	10.592.886	14.436.040	0	0,00	40,00	0,00	0,00
				7		Construcción Grupo Sanitarios PN Iguazú	0	3.545.453	0	0	20,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Grupo sanitarios PN Iguazú	0	3.545.453	0	0	20,00	0,00	0,00	0,00
				8		Construcción Muelle y Rampa Parque Nacional Lago Puelo	0	22.346.245	11.956.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Construcción Muelle y Rampa Parque Nacional Lago Puelo	0	22.346.245	11.956.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				9		Construcción Infraestructura Salto Arrechea-PN Iguazú	0	2.029.249	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Infraestructura Salto Arrechea-PN Iguazú	0	2.029.249	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				11		Construcción Subcentral de Incendio y Oficina Informes Junín de los Andes - Parque Nacional Lanín	0	5.797.626	4.665.611	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Subcentral de Incendio y Oficina Informes Junín de los Andes - Parque Nacional Lanín	0	5.797.626	4.665.611	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				14		Construcción Portada de Acceso y Oficina de Informes en Parque Nacional Los Glaciares	5.042.881	0	447.000	401.467	96,00	4,00	0,00	3,00
					51	Construcción Portada de Acceso y Oficina de Informes en Parque Nacional Los Glaciares	5.042.881	0	447.000	401.467	96,00	4,00	0,00	3,00
				15		Construcción Subcentral de Incendio en El Chaltén - Parque Nacional Los Glaciares	40.029	10.144.664	3.505.664	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Subcentral de Incendio en El Chaltén - Parque Nacional Los Glaciares	40.029	10.144.664	3.505.664	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				19		Puesta en Valor Sendero Macuco-PN Iguazú	0	4.374.703	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor Sendero Macuco-PN Iguazú	0	4.374.703	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				22		Construcción Sendero a Pingüinera - Parque Nacional Monte León	0	3.056.916	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Sendero a Pingüinera - Parque Nacional Monte León	0	3.056.916	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				32		Reparación de Sendero y Miradores Río Menendez	97.393	5.849.803	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Centro de Servicios Puerto EL Chucaco - Parque Nacional Los Alerces	97.393	5.849.803	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				33		Construcción de Sendero Peatonal en El Cañadón del Toro Río Pipo-Parque Nacional Tierra del Fuego	0	6.798.419	5.798.419	0	0,00	30,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecuta do 4º trim	Ejecuta do al 31/12/2017
					51	Construcción de Sendero Peatonal en El Cañadón del Toro Río Pipo-Parque Nacional Tierra del Fuego	0	6.798.419	5.798.419	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				36		Construcción de Sanitarios Públicos en Zona de Estacionamiento-PN Lago Puelo	0	3.135.178	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Sanitarios Públicos en Zona de Estacionamiento-PN Lago Puelo	0	3.135.178	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				37		Refugio de Montaña Cara Norte Volcán Lanín-PN Lanín	0	2.437.944	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refugio de Montaña Cara Norte Volcán Lanín-PN Lanín	0	2.437.944	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				38		Camino de Acceso a Monte León-PN Monte León	0	4.005.532	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Camino de Acceso a Monte León-PN Monte León	0	4.005.532	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				39		Puesta en Valor en PI Marino Costero Patagonia Austral	0	7.379.662	3.586.923	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Muelles en Caleta Sara e Isla Leones y Puesta en Valor Faro	0	5.402.588	1.676.252	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Centro de Visitantes, Portada de Acceso y Cartelería-PI Marino Costero Patagonia Austral	0	1.977.074	1.910.671	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				40		Construcción de Edificios para la Mejora de la Atención al Visitante-Puerto Blest-PN Nahuel Huapi	0	3.083.003	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Edificios para la Mejora de la Atención al Visitante-Puerto Blest-PN Nahuel Huapi	0	3.083.003	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
24						Infraestructura en Áreas Naturales Protegidas								
				2		Construcción Intendencia y 2 Viviendas en Puerto San Julián	0	2.038.882	0	0	0,00	19,00	0,00	0,00
						Parque Nacional Interjurisdiccional Marino Makenke								
					51	Construcción Intendencia y 2 Viviendas en Puerto San Julián	0	2.038.882	0	0	0,00	19,00	0,00	0,00
						Parque Nacional Interjurisdiccional Marino Makenke								
				3		Refacción Centro de Visitantes-Parque Nacional El Palmar	0	265.131	596.152	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Refacción Centro de Visitantes-Parque Nacional El Palmar	0	265.131	596.152	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				4		Construcción de 2 viviendas para Guardaparques-Parque Nacional campos del Tuyú	1.036.724	549.530	0	0	0,00	44,00	0,00	0,00
					51	Construcción de 2 viviendas para Guardaparques-Parque Nacional campos del Tuyú	1.036.724	549.530	0	0	0,00	44,00	0,00	0,00
				5		Construcción Galpón de Servicios Auxiliares-Parque Nacional Laguna Blanca	0	745.275	0	0	0,00	43,30	0,00	0,00
					51	Construcción Galpón de Servicios Auxiliares-Parque Nacional Laguna Blanca	0	745.275	0	0	0,00	43,30	0,00	0,00
				6		Puesta en Valor del Centro Administrativo de la Reserva Natural Pizarro-Etapa II	0	3.568.746	0	0	0,00	30,25	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor del Centro Administrativo de la Reserva Natural Pizarro-Etapa II	0	3.568.746	0	0	0,00	30,25	0,00	0,00
				7		Construcción de 2 Viviendas en Destacamento Río Cincel-Monumento Natural Laguna los Pozuelos	0	1.237.165	0	0	0,00	44,00	0,00	0,00
					51	Construcción de 2 Viviendas en Destacamento Río Cincel-Monumento Natural Laguna los Pozuelos	0	1.237.165	0	0	0,00	44,00	0,00	0,00
				8		Construcción Galpón de Servicios Auxiliares-Parque Nacional Lago Puelo	0	745.275	3.651.201	3.527.437	0,00	100,00	37,93	76,71
					51	Construcción Galpón de Servicios Auxiliares-Parque Nacional Lago Puelo	0	745.275	3.651.201	3.527.437	0,00	100,00	37,93	76,71
				9		Puesta en Valor del Parque Nacional Nahuel Huapi	0	0	2.540.237	2.540.237	0,00	39,30	37,04	37,04
					51	Reparación Muelle Quetrihue- Parque Nacional Nahuel Huapi	0	0	2.540.237	2.540.237	0,00	39,30	37,04	37,04
				10		Construcción Vivienda Guardaparque-Parque Nacional Río Pilcomayo	0	590.746	0	0	0,00	44,00	0,00	0,00
					51	Construcción Vivienda Guardaparque-Parque Nacional Río Pilcomayo	0	590.746	0	0	0,00	44,00	0,00	0,00
				11		Instalación de Postes y Alambrados-Cerco Perimetral-Parque Nacional Sierra de las Quijadas	0	0	1.752.812	1.752.811	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Instalación de Postes y Alambrados-Cerco Perimetral-Parque Nacional Sierra de las Quijadas	0	0	1.752.812	1.752.811	0,00	100,00	0,00	0,00
				12		Construcción Vivienda Guardaparque y Oficina de Informes-Reserva Natural Formosa	0	1.102.207	1.196.793	0	0,00	60,00	0,00	0,00
					51	Construcción Vivienda Guardaparque y Oficina de Informes-Reserva Natural Formosa	0	1.102.207	1.196.793	0	0,00	60,00	0,00	0,00
				13		Remodelación Galpón Fiscal-Delegación Regional Patagonia	0	0	0	0	0,00	47,02	0,00	0,00
					51	Remodelación Galpón Fiscal-Delegación Regional Patagonia	0	0	0	0	0,00	47,02	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecutado 4º trim	Ejecutado al 31/12/2017
				16		Mejoras e Infraestructura en PN Lihué Calel	0	4.381.166	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Intendencia en General Acha	0	2.664.310	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción Grupo Sanitario para Camping	0	1.716.856	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				17		Mejoras e Infraestructura en PI Marino Costero	0	6.361.853	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Galpón de Servicios Auxiliares	0	4.074.445	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Vivienda Guardaparques	0	2.287.408	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				18		Mejoras e Infraestructura en PN Los Alcerces	0	9.585.018	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Toma, Potabilización y Distribución de Agua en Villa Futalaufquen	0	2.131.448	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Reposición Energía Eléctrica Villa Futalaufquen	0	5.504.075	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Depósito Combustible para Almacenamiento	0	1.949.495	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				19		Mejoras e Infraestructura en PN Perito Moreno	0	6.368.351	0	0	0,00	20,25	0,00	0,00
					51	Construcción de 2 Viviendas Guardaparques y Galpón en Centro Onelli	0	6.368.351	0	0	0,00	20,25	0,00	0,00
				20		Mejoras e Infraestructura en PN Lanín	0	3.574.075	0	0	0,00	19,00	0,00	0,00
					51	Reparación Integral Edificio Intendencia	0	3.574.075	0	0	0,00	19,00	0,00	0,00
				21		Mejoras e Infraestructura en PN Monte León	0	3.774.223	0	0	0,00	26,34	0,00	0,00
					51	Construcción de Sede Administrativa y Seccional de Guardaparque PN Monte León	0	3.774.223	0	0	0,00	26,34	0,00	0,00
				22		Mejoras e Infraestructura en PN Sierra de las Quijadas	0	2.664.310	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Tendido de Red Eléctrica Rural	0	2.664.310	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				23		Mejoras e Infraestructura en PN Campos del Tuyú	0	4.074.445	0	0	0,00	19,00	0,00	0,00
					51	Construcción Galpón de Servicios Auxiliares	0	4.074.445	0	0	0,00	19,00	0,00	0,00
				24		Mejoras e Infraestructura en PN El Leoncito	0	3.052.260	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Centro Visitante y Vivienda Guardaparque	0	3.052.260	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				25		Mejoras e Infraestructura en PN Pre - Delta	0	1.787.037	0	0	0,00	22,00	0,00	0,00
					51	Refacción Vivienda Baqueano y sanitarios Centro de Visitante	0	1.787.037	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción de 2 Viviendas de Guardaparques-Parque Nacional Pre-Delta	0	0	0	0	0,00	44,00	0,00	0,00
				26		Mejoras e infraestructura en RNE San Antonio	0	3.452.556	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Perforación de Agua	0	150.111	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción de Sede Administrativa y Seccional de Guardaparque	0	3.302.445	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				27		Mejoras e Infraestructura en PN Iguazú	0	2.144.445	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Alojamiento para Voluntarios	0	2.144.445	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				28		Mejoras e Infraestructura en AP Copo	0	1.716.856	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparaciones Centro Operativo La Portada, El Guayacan y El Aybal	0	1.716.856	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				29		Mejoras e Infraestructura en PN Chaco	0	4.602.109	4.094.411	1.519.945	0,00	66,67	4,76	9,76
					51	Construcción de Puente de Acceso al Área Operativa del Parque PN Chaco	0	1.115.944	4.094.411	1.519.945	0,00	100,00	4,76	19,76
					52	Construcción de 2 Viviendas Guardaparques en el predio de la Intendencia PN Chaco	0	3.302.445	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción Torre Tanque y Reemplazo de la Red de Distribución de Agua del Parque Nacional Chaco	0	183.720	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				30		Mejoras e Infraestructura en PN Baritú	0	2.752.037	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Viviendas Guardaparques y Grupo Sanitario en Camping El Ukumar	0	2.752.037	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				31		Mejoras e Infraestructura en PN El Rey	0	3.431.111	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Seccional de Guardaparques en M.M.Güemes	0	2.358.889	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Reparación Techo Hostería	0	1.072.222	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				32		Mejoras e Infraestructura en Delegación Técnica NOA	0	591.347	0	0	0,00	55,00	0,00	0,00
					51	Refacción y Ampliación del Edificio de la Delegación Regional NOA- 2º Etapa	0	591.347	0	0	0,00	55,00	0,00	0,00
				33		Puesta en Valor del Parque Nacional El Impenetrable	0	0	0	0	0,00	44,00	0,00	0,00
					51	Construcción de 2 Viviendas de Guardaparques en el Predio de la Intendencia-Parque Nacional El Impenetrable	0	0	0	0	0,00	44,00	0,00	0,00
				34		Puesta en Valor de la Coordinación Regional Sur	0	0	0	0	0,00	44,00	0,00	0,00
					51	Construcción de la Sede Administrativa de la Coordinación Regional Sur	0	0	0	0	0,00	44,00	0,00	0,00
				51		Reparación Muelle Cabecera Norte - Parque Nacional Lago Puelo (6)		0	0	0	s/i	14,41	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2017

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2016	Crédito inicial 2017	Vigente al 31/12/2017	Devengado al 31/12/2017	Ejec. Física acum. al 2016	Programado Vig. al 31/12/2017	Ejecutado 4º trim	Ejecutado al 31/12/2017
					51	Reparación Muelle Cabecera Norte - Parque Nacional Lago Puelo (6)		0	0	0	s/i	14,41	0,00	0,00

(*) Ejecución física y financiera informada al 19/03/2018

(1) Obra o Proyecto terminado, el devengado corresponde a certificaciones impagas, redeterminación de precios o adicionales de obra.

(2) La Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Defensoría General de la Nación y la Procuración General de la Nación informan la ejecución de los proyectos/obras al cierre del ejercicio.

(3) Se aclara que el devengado del proyecto Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio corresponde a gastos de capital y la ejecución inherente a la partida "Adelantos a proveedores y contratistas". Asimismo se aclara que durante el ejercicio 2017 se realizaron adecuaciones en la estructura programática del Ministerio de Energía, considerándose el crédito inicial de la iniciativa que se asignó en el programa 32 - Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera.

(4) Se aclara que el devengado del proyecto Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II corresponde a gastos de capital y la ejecución inherente a la partida "Adelantos a proveedores y contratistas".

(5) Proyecto iniciado en el 2º trimestre 2017.

(6) Proyecto iniciado en el 3º trimestre 2017.

(7) Proyecto iniciado en el 4º trimestre 2017.

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2017)

Pr	Sp	Py	Ob	UB	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Estado	Obs.	
Mantenimiento por Administración																
16	1	1	51	97	PAIS		Mantenimiento por Administración	Nacional		14	813.564	1/1/17	1/12/17	6	B	
											Total Mantenimiento por Administración	813.564				
Mantenimiento por Convenio con Provincias																
16	3	26	51	62	RIO NEGRO	23-22-250-151-1540	TFO Rio Negro Convenio 13		11	823,8	45.855	1/1/12	30/12/13	7		
16	3	33	51	34	FORMOSA	86	El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.)	km 1645,000 - Km 1771,000	11	144,1	14.911	10/8/09	8/8/12	8		
16	3	45	51	58	NEUQUEN	242-40	TFO Neuquen - Convenio 14	Zapala - Lte. Con Mendoza / las Lajas - Lte. Con Chile	11	400,3	48.877	1/1/14	30/12/16	7		
16	3	46	51	62	RIO NEGRO	22-23-250-232-1540	TFO Rio Negro - Convenio 14	Tramos Varios	11	466,8	29.528	1/1/14	31/12/15	7		
16	3	47	51	78	SANTA CRUZ	281-288-293	TFO Santa Cruz -Convenio 14	Tramos Varios	11	1179,1	149.593	1/1/14	31/1/16	7		
16	3	48	51	94	TIERRA DEL FUEGO	Comp "a" "b"	TFO Tierra del Fuego - Convenio 13	Tramos Varios	11	153,4	5.327	1/4/14	30/4/16	8		
16	3	50	51	26	CHUBUT	1540	TFO Lte. c/Río Negro - Empalme R.N.º 40	Km. 240 - Km. 279	11	38,0	45.876	1/3/14	28/2/16	7		
16	3	51	51	46	LA RIOJA	40-79-76-78	TFO La Rioja - Convenio 11	Tramos Varios	11	185,8	3.510	30/4/14	28/4/16	7		
16	3	55	51	78	SANTA CRUZ	3-40-281-288-293	TFO - Convenio 15	Tramos Varios	11	1524,0	78.627	1/1/16	30/12/16	7		
16	3	56	51	94	TIERRA DEL FUEGO	Comp a - b	TFO - Convenio 14	Tramos Varios	11	254,6	28.165	30/4/16	29/4/18	6		
16	3	61	51	58	NEUQUEN	22	TFO - Puente sobre el Río Neuquen - Plottier	Km. 1217,86 - Km. 1237,00	11	19,1	128.185	1/1/16	30/12/18	6	A	
											Total Mantenimiento por Convenio con Provincias	578.454				
Señalamiento Horizontal																
16	4	1	51	97	PAIS		Señalamiento Horizontal	Nacional		14	2.217	1/1/17	1/12/17	6	B	
16	4	11	51	96	INTERPROVINCIAL	Vs	Señalamiento Horizontal Zona Litoral - Fase II	Bs As (parcial), Entre Rios, Corrientes, Misiones, Chaco, Sta Fe (parcial)	12		239.475	6/8/13	4/2/16	8		
16	4	13	51	96	INTERPROVINCIAL	Vs	Señalamiento Horizontal Zona Centro - Fase II	Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba (parcial), La Pampa (parcial), Bs As (parcial)	12		241.916	8/8/13	6/2/16	7		
16	4	16	51	96	INTERPROVINCIAL	Vs	Zona Sur	Buenos Aires, Neuquén, Chubut, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego	12	0,0	448.775	14/9/15	12/9/17	7		
16	4	17	51	96	INTERPROVINCIAL	Vs	Zona Litoral	Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Chaco y Formosa	12		428.880	11/9/15	9/9/17	7	A-C	
16	4	18	51	96	INTERPROVINCIAL	Vs	Zona Centro	Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan y San Luis	12		116.061	1/9/17	2/3/19	6	A	
16	4	19	51	96	INTERPROVINCIAL	Vs	Zona Norte	Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero	12		111.204	1/7/17	30/12/18	6		
16	4	20	51	96	INTERPROVINCIAL	Vs	Zona Sur	Neuquén, Chubut, La Pampa, Río Negro y Santa Cruz	12		123.695	1/8/17	30/1/19	6		
16	4	21	51	26	CHUBUT	Varias	Obra de Señalamiento Vertical		12		35.000	1/10/18	1/8/19	0		
16	4	22	51	96	INTERPROVINCIAL	Varias	Zona Centro	Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan y La Pampa	12		424.823	1/11/15	30/10/17	7	A-C	
16	4	23	51	96	INTERPROVINCIAL	Varias	Zona Norte	Cordoba, Tucuman, Salta, Jujuy, Santa Fe, La Rioja, Catamarca y Santiago Del Estero	12		401.599	10/9/15	8/9/17	7		
16	4	24	51	70	SAN JUAN	Vs	Obra de Señalamiento Vertical		12		24.850	1/8/18	31/3/20	1		
16	4	25	51	96	INTERPROVINCIAL	Vs	Señalamiento Horizontal Zona Litoral (Etapa III B)	Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Formosa	12		94.673	1/11/17	2/5/19	6		
16	4	26	51	62	RIO NEGRO	Vs	Obra de Señalamiento Vertical (Río Negro)		12		35.000	1/10/18	30/9/19	0		
16	4	27	51	96	INTERPROVINCIAL		Señalamiento Horizontal Zona NORTE (Etapa IVa)	Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero	12		292.485	1/10/18	29/9/20	0		
16	4	28	51	96	INTERPROVINCIAL		Señalamiento Horizontal Zona CENTRO (Etapa IVa)	Buenos Aires, Cordoba, Mendoza, San Juan y La Pampa	12		300.535	1/10/18	29/9/20	0		
16	4	29	51	96	INTERPROVINCIAL		Señalamiento Horizontal Zona SUR (Etapa IVa)	Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego	12		379.078	1/10/18	29/9/20	0		
16	4	30	51	96	INTERPROVINCIAL		Señalamiento Horizontal Zona LITORAL (Etapa IVa)	Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Chaco y Formosa	12		294.281	1/10/18	29/9/20	0		
											Total Señalamiento Horizontal	3.994.547				
Obras de Emergencia																
16	5	1	51	97	PAIS		Obras de Emergencia Menores	Nacional		14	18.638	1/1/17	1/12/17	6	B	
16	5	2	51	97	PAIS	Vs	Obras en Puentes	Nacional		14	3.651	1/1/17	1/12/17	6	B	
16	5	4	51	97	PAIS		Obras Menores de Seguridad Vial	Nacional		14	597	1/1/17	1/12/17	6	B	
16	5	5	51	90	TUCUMAN	65	Empalme R.N.º38 - Lte. c/ Catamarca	Km 0,00 - km 48,00	13	48,0	30.000	1/10/18	30/9/19	0		
											Total Obras de Emergencia	52.887				
Mantenimiento por Sistema Modular																
16	6	6	51	26	CHUBUT	40-260	Emp.RPNº22-Lte.c/Chubut/Sta Cruz / Emp.RNNº40-Lte c/Chile	km 1936,27 (1937,1) - km 1978,35 (km 1979,15) / km 0 - km 105	11	147,1	44.571	22/1/07	20/1/12	8		
16	6	10	51	82	SANTA FE	A007	Av. B. Parera - A Nivel RN.º 11 - A Nivel RN.º 11- Calle J/Garay	km0-km7,23 / km0-km4,59 / km0-km2,58 - Sistema Modular	11	14,4	9.792	21/7/05	19/7/08	8		
16	6	19	51	6	BUENOS AIRES	3	Emp. R.P.Nº21 - Emp. R.P.Nº6	Km. 29,20 - km 61,38 - Sistema Modular	11	32,2	245.234	8/7/15	6/7/18	6		
16	6	24	51	26	CHUBUT	25	Los Altares - Emp R.N.º 40 (Tecka)	km 313,74 - Km 528,67	11	214,9	12.074	20/11/07	18/11/09	8		
16	6	26	51	26	CHUBUT	26 - 40	Emp (Ex) RN Nº 26 - Emp RN Nº 40	km 102,47 - km 210,17 / km 1366,77 - km 1467,67	11	208,6	15.799	21/1/08	19/1/10	8		
16	6	35	51	6	BUENOS AIRES	S/N	Pte. S/ El Riachuelo Nicolas Avellaneda y Acc.	Nuevo Pte. Pueyrredon y Acc.	11	2,5	341.274	1/8/12	31/3/18	6		
16	6	38	51	10	CATAMARCA	60	Tinogasta - Lte. c/Chile	km 1321,08 - km 1569,39	11	248,3	87.201	5/8/13	3/8/17	7		
16	6	43	51	66	SALTA	40-51	Abra el Acay - San Antonio de los Cobres / C. Quijano - Lte. c/ Jujuy	Km. 4610,91 - km 4630,87; km 21,78 - km 289,10	11	297,2	278.685	1/11/13	31/3/18	6	C	
16	6	55	51	50	MENDOZA	142 - 40 - 7	Gustavo Andre - Emp. R.N.º20 / Mdza - Lte S.Juan / S.Martin - Mdza	Km. 35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular	11	199,8	534.899	29/7/11	26/7/17	7		
16	6	57	51	6	BUENOS AIRES	A001	Acceso Sudeste (Sentido capital y sentido Bernal)	Km. 40,02 - km 46,92	11	13,5	211.862	25/4/14	23/4/18	6		
16	6	59	51	66	SALTA	40	Molinos - Abra del Acay	km 4454,00 - km 4601,00	11	147,0	249.366	1/4/15	30/3/18	6		
16	6	61	51	34	FORMOSA	95 y 86	Lte. c/ Chaco - Villa Gral. Güemes / Emp. R.N.º95 - R.P.º928	Km. 1489,68 - km 1608,59 y km 1288,31 - km 1411,55	11	242,2	227.670	1/7/13	29/12/18	6	A	
16	6	65	51	38	JUJUY	9	Tumbaya - La Quiaca	Emp. R.N.º 52 (KM. 1.752,23) - Acc. a la Quiaca (KM. 1971,62)	11	219,4	169.476	19/6/15	17/8/18	6		
16	6	66	51	26	CHUBUT	3	Emp. R.P.º39 - Acceso a Rada Tilly	Km. 1822,20 - km 1842,77	11	20,6	84.828	16/9/13	16/5/16	8		
16	6	67	51	6	BUENOS AIRES	-	Pte. Alsina (Pompeya) -Pte. Victorino de la Plaza - Pte. Viejo Pueyrredon		11	1,0	201.609	15/4/15	13/4/18	6		
16	6	70	51	46	LA RIOJA	78	Emp. R.N.º40 (Rio Capayan) - Lim. c/ Pcia. de Catamarca	Km. 0,00 - km. 78,52	11	81,4	56.559	6/6/16	5/6/18	6		
16	6	71	51	46	LA RIOJA	40-76	Lim.c/Pcia. de SanJuan-Piedra Pintada/Emp. R.N.º40(V Unión)-V Castelli	Km. 3711,28 - km. 3808 / km. 112,74 - km. 149,62	11	133,6	63.907	1/6/16	31/5/18	6		
16	6	79	51	26	CHUBUT	3	Emp. R.P.º39 - Acceso a Rada Tilly	Km. 1822,20 - km. 1842,77	11	20,6	101.816	1/11/16	31/10/18	6		

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2017)

Pr	Sp	Py	Ob	UB	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Estado	Obs.
Total Sistema Modular											2.936.622				
Obras de Seguridad Vial															
16	7	9	51	22	CHACO	95	Calle Braille - Emp. R.N. Nº 95	Acceso Norte y Sur a Villa Angela (Prog. Inic. 1018,83)	17	5,4	22.096	8/9/08	8/5/12	8	
16	7	10	52	74	SAN LUIS	20-79	Int. RNN° 20 y RNN° 79	Obra Puntual de Seguridad Vial	17	1,0	4.842	24/5/08	23/7/09	8	
16	7	28	51	86	SGO DEL ESTERO	34	Travesía Urbana por Taboada (Garza, Emp. R.P.N°164 - Pozo Hondo)	Km. 667,252 - Km 722,500	17	1,0	23.322	1/6/18	1/4/19	2	
16	7	29	51	86	SGO DEL ESTERO	34	Emp. R.P.N°5 - Pozo Hondo	Emp. R.P.N°5	17	1,0	24.283	5/3/15	3/4/16	7	
16	7	38	51	22	CHACO	95	Interseccion con Acceso Norte a Villa Angela	Acc. Norte a Villa Angela - km. 1027,81	17	0,6	9.240	15/8/08	15/3/10	8	
16	7	41	51	66	SALTA	9-34	Paso por Metan	Km 1456,50 - Km 1463,00	17	6,5	63.825	16/5/11	13/1/15	7	
16	7	57	51	42	LA PAMPA	35	Emp. R.P.N°10 - Emp. R.P.N°4	Sección XII km. 404,97 - KM. 407,10 Travesía Urbana Castex	17	2,7	121.198	1/6/12	28/11/20	6	
16	7	60	51	74	SAN LUIS	146 - Ex 147	Acceso a Villa de la Quebracha - Intersección R.N.N°174	Km. 118 - km 119,5	17	1,5	77.892	27/7/13	26/12/15	8	
16	7	66	51	22	CHACO	11	Resistencia - Lte. c/Formosa	Acc. A Cñá. Benítez - Margarita Belen, Emp. R.P. Nº 90 - La Leonesa	5	2,2	39.279	26/8/13	25/12/15	7	
16	7	70	51	10	CATAMARCA	38	Paso Externo por Ciudad de San Fernando del Río Ongoli - El Portezuelo		17	1,0	10.000	1/10/18	1/8/19	0	
16	7	79	51	38	JUJUY	52	Emp. R.N.N°9 - Emp. R.P.N°79	Variante Purmamarca (Km. 3,6 - Km. 6,02)	11	2,4	70.119	15/3/14	13/5/16	8	
16	7	99	51	97	PAIS		Obras de Seguridad Vial	Nacional	14		32.316	1/1/17	1/12/17	6	B
Total Obras de Seguridad Vial											498.412				
Obras de Conservación Mejorativa															
16	8	1	51	97	PAIS		Obras Menores de Conservacion Mejorativa	Nacional	14		178.200	1/1/17	1/12/17	6	B
16	8	45	51	10	CATAMARCA	60	Cortaderas - Las Grutas - Sección II	km 1465,84 - km 1548,12	5	82,3	23.738	1/6/12	1/4/14	8	
16	8	47	51	22	CHACO	95	J. J. Castelli - Emp. R.P.N°3 - Sección II	Km. 1241,00 - km 1278,9	5	37,9	81.222	11/10/13	10/5/17	8	
16	8	48	51	22	CHACO	95	Emp. con R.P.N°9 - J. J. Castelli - Sección I	Km. 1167,2 - km 1197,00	11	29,8	81.600	11/10/13	10/6/17	8	
16	8	56	51	18	CORRIENTES	119	Alcantarilla Transversal Km 70,61	Km 70,61 - Km 109,38	5	38,8	65.660	28/1/15	28/6/16	7	
16	8	73	51	22	CHACO	95	Emp. R.P. N° 9 - Emp. R.P. N° 3	Km. 1197,00 - Km. 1241,00	11	44,0	87.046	12/7/13	9/9/16	7	
16	8	87	51	58	NEUQUEN	40-242	Zapala - Las Lajas	Km. 2405,35 - km 2454,85	11	101,1	83.819	16/1/13	16/11/15	8	
16	8	88	51	78	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Emp. R.N.N°3	Prog. 100,00 - Prog. 125,51	11	25,5	137.249	5/1/15	5/6/18	6	
16	8	89	51	78	SANTA CRUZ	3	Salida Río Gallego - Lte. Internacional c/ Chile	Prog. 2618,00 - Prog. 2659,00	11	41,0	111.652	1/6/18	30/11/19	2	
16	8	90	51	86	SGO DEL ESTERO	89	Quimilí - Suncho Corral	Km. 386 - Km. 490	11	105,0	71.905	1/4/15	30/5/16	7	
16	8	93	51	94	TIERRA DEL FUEGO	3	La Herradura - Ushuaia	Km. 3006,12 - km 3049,37	11	43,4	287.768	1/9/14	1/7/18	6	
Total Obras de Conservación Mejorativas											1.209.859				
Obras de Conservación Mejorativa Fase II															
16	9	6	51	42	LA PAMPA	151	Lte. c/Río Nefro - La Pampa (Pte. s/Río Colorado)		11	0,2	14.400	1/10/18	30/9/19	0	
16	9	8	51	38	JUJUY	9	Humahuaca - Emp. R.P. Nº 79	Esq. Blancas - Aº Agua Chica	11	22,4	105.865	1/6/16	1/5/17	7	
16	9	9	51	38	JUJUY	9	Tras Cruces - Cangregillos	Lumara - Abra Pampa - Abra Pampa - Aº Chinaito	11	20,7	106.337	5/4/16	3/11/17	7	
16	9	13	51	46	LA RIOJA	38	Emp. Av. Almonacid - Emp. R.P. Nº 9	Km. 432,78 - km 462,75	11	29,5	25.000	1/10/18	29/12/25	0	
16	9	14	51	46	LA RIOJA	38	Emp. R.P.N°9 - Lte. c/Catamarca	Km. 462,75 - km 509,45	11	46,1	21.000	1/10/18	2/3/19	0	
16	9	16	51	86	SGO DEL ESTERO	98	Lte. c/Santa Fe - Banderas	Km. 180 - km 226	11	45,8	25.000	1/10/18	1/4/19	0	
16	9	17	51	86	SGO DEL ESTERO	16	Lte. c/Chaco - El Cabure	Km. 318 - km 388	11	68,2	72.072	8/1/16	7/11/16	8	
16	9	25	51	94	TIERRA DEL FUEGO	3	Kosovo - La Herradura	Km. 2974,42 - km 3006,28	11	32,0	213.679	1/7/15	29/11/18	6	
16	9	29	51	66	SALTA	34	Gral. Mosconi - Lte. C/ Bolivia	Km. 1453 - Km. 1488	11	35,0	122.954	25/11/15	31/3/18	6	C
16	9	33	51	26	CHUBUT	3	A/N R.N.N°25 (Trelaw) - Malaspina	Km. 1460 - km 1691,45	11	231,5	30.272	1/6/18	31/5/19	2	
16	9	34	51	62	RIO NEGRO	1s40	Emp. R.N.N°23 - Las Bayas	Km. 105,17 - km 165,81	11	60,6	32.369	30/6/15	28/12/16	8	
16	9	46	51	30	ENTRE RIOS	12	Emp. R.P.N°1-Río Guayquiraró(Limite con Corrientes)	Km. 604,7 - km. 647,2	13	19,0	40.000	1/10/18	30/9/19	0	
16	9	50	51	10	CATAMARCA	60	Tinogasta - Fiambala	Km. 1324,22 - Km. 1371,20	11	47,0	22.428	1/8/18	30/1/19	1	
16	9	64	51	30	ENTRE RIOS	131	Emp. Ruta Nacional N°12 - Emp. Ruta Provincial N°11	Emp. Ruta Nacional N°12 - Emp. Ruta Provincial N°11	11	32,0	40.000	1/10/18	30/9/19	0	
16	9	74	51	26	CHUBUT	260	Emp. Ruta Nacional Nº 40 - Limite con Chile	Km. 0,00 - km 104,63	11	105,4	85.744	1/10/17	30/9/19	6	
16	9	77	51	46	LA RIOJA	38	Limite con Córdoba - Emp. Ruta Nacional Nº 79	Km. 211,58 - km 287,54	11	76,0	25.000	1/10/18	31/12/18	0	
16	9	82	51	18	CORRIENTES	118	Emp. Ruta Provincial N° 5 - Emp. Ruta Nacional N° 12	Km. 136,88 - km. 196,06	5	59,2	26.500	1/10/18	1/8/19	0	
16	9	89	51	6	BUENOS AIRES	33	Trenque Lauquen - Rufino	Km. 320,55 - km 384,00	11	63,5	28.726	1/5/17	29/1/18	6	
16	9	90	51	6	BUENOS AIRES	33	Trenque Lauquen - Rufino	Km. 384,00 - km. 436,45	11	52,5	24.451	1/5/17	29/1/18	6	
16	9	91	51	6	BUENOS AIRES	33	Trenque Lauquen - Rufino	Km. 436,45 - km. 488,05	11	51,6	27.662	14/12/16	14/10/17	7	
16	9	92	51	6	BUENOS AIRES	33	Trenque Lauquen - Rufino	Km. 488,05 - km. 537,32	11	49,3	28.621	14/12/16	14/10/17	7	
16	9	93	51	14	CORDOBA	158	Colonia Prosperidad - Las Varillas	Km. 34,1 - km. 76,12	11	42,0	61.300	6/10/17	6/4/18	6	
16	9	94	51	90	TUCUMAN	IV 38	Acc.a Monteros - Emp. Ruta nac. N° 38 (actual)	Km. 759 - km. 780	11	21,0	32.000	1/10/18	30/9/19	0	
16	9	97	51	50	MENDOZA	143	Club Ing. Balloffet - Emp. R.N.N° 146	Km. 516,29 - km. 520,77	11	4,5	30.000	1/10/18	30/9/19	0	
Total Obras de Conservación Mejorativas Fase II											1.241.380				
Obras de Seguridad Vial II															
16	10	80	51	96	INTERPROVINCIAL		Colocación de Defensas y Terminales ABC en BS AS, CÓRDOBA Y SANTA FE		17		50.000	1/10/18	30/9/19	0	
16	10	81	51	96	INTERPROVINCIAL		Colocación de Defensas y Terminales ABC	MENDOZA, SAN JUAN, SAN LUIS y LA RIOJA	17		50.000	1/10/18	30/9/19	0	
16	10	82	51	96	INTERPROVINCIAL		Colocación de Defensas y Terminales ABC	TUCUMAN, SALTA, JUJUY, CATAMARCA, STGO DEL ESTERO y CHACO	17		50.000	1/10/18	30/9/19	0	
16	10	83	51	96	INTERPROVINCIAL		Colocación de Defensas y Terminales ABC	LA PAMPA, DEL CHUBUT, SANTA CRUZ	17		50.000	1/10/18	30/9/19	0	
16	10	84	51	96	INTERPROVINCIAL		Colocación de Defensas y Terminales ABC	CORRIENTES, ENTRE RÍOS, MISIONES y FORMOSA	17		50.000	1/10/18	30/9/19	0	
16	10	85	51	96	INTERPROVINCIAL		Colocación de Defensas y Terminales ABC	NEUQUÉN, BAHÍA BLANCA y RÍO NEGRO	17		50.000	1/10/18	30/9/19	0	
16	10	86	51	94	TIERRA DEL FUEGO		Colocación de Defensas y Terminales ABC	TIERRA DEL FUEGO, R.N.Nº 3 y Complementaria "J"	17		35.000	1/10/18	30/9/19	0	
16	10	87	51	54	MISIONES	101	Colocación de bandaras metálicas de defensa		17		11.000	1/10/18	30/9/19	0	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2017)

Pr	Sp	Py	Ob	UB	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Estado	Obs.
16	10	90	51	26	CHUBUT	3	Intersección R.N.N°3 y R.P.N°7	Iluminación Rotonda km. 1456	17	1,0	833	1/10/18	31/8/19	0	
16	10	97	51	42	LA PAMPA	35	Travesía Urbana Santa Rosa (Barrio Procrear)		17	1,0	128.149	1/10/18	31/3/20	0	
Total Obras de Seguridad Vial II											474.982				

Obras de Conservación Mejorativa Fase III

16	11	1	51	38	JUJUY	52	Límite Salta/Jujuy - Susques	Km. 125 – Acceso Susques km. 135,89	11	10,9	31.200	1/10/18	30/9/19	0	
16	11	2	51	38	JUJUY	52	Límite Salta/Jujuy - Susques	Quebrada de Mal Paso (km 113,44) - Km 125.	11		28.300	1/10/18	30/9/19	0	
16	11	3	51	82	SANTA FE	A007 Y 11	Empalme R.N.N°168 - Empalme R.N.N° 11/Empalme R.N.N° A-007 - Recreo	0,00 - 7,36 / 464,59 - 490,90	11	33,7	47.716	1/6/18	1/4/19	2	
16	11	5	51	82	SANTA FE	178	Empalme R.N.N°1V09 - Empalme R.P.N°65	177,27 - 205,48	11	28,3	58.409	1/7/17	1/5/18	6	
16	11	7	51	70	SAN JUAN	A014	R.N.N°40 B. Bardiani - A/N R.P.N°12 - B/N R.P.N°21 - RN 40 B. Bardiani	223,27 - 236,11	11	11,2	45.000	1/10/18	30/9/19	0	
16	11	8	51	70	SAN JUAN	A014	A/N R.P.N°12 - B/N R.P.N°21	4,91 - 9,74	17	4,8	38.000	1/10/18	30/9/19	0	
16	11	9	51	18	CORRIENTES	118	Empalme R.N.N°12 (Sur) - Emp. R.P.N°5	Km. 0,00 - km. 136,88	11	136,9	34.000	1/10/18	30/9/19	0	
16	11	10	51	18	CORRIENTES	12	Arroyo Espindola - Emp. R.P.N°25	Km. 749,80 - km. 788,33	11	38,5	22.000	1/10/18	30/9/19	0	
16	11	11	51	10	CATAMARCA	60	Fiambala - Paso San Francisco	Km. 1554,95 - km. 1576,22	11	21,3	13.678	1/10/18	30/9/19	0	
16	11	12	51	58	NEUQUEN	40	La Rinconada R.N.N°234 - Zapala R.N.N°22	Aguada Florencio - Zapala R.N.N°22	11	17,0	66.858	1/10/18	30/9/19	0	
16	11	13	51	58	NEUQUEN	40	La Rinconada R.N.N°234	a Rinconada R.N.N°234 - Río Picun Leufu	11	64,0	33.000	1/10/18	1/6/19	0	
16	11	15	51	26	CHUBUT	25	Las Plumas - Emp. R.P.N°27 (Acceso El Sombrero)	Km. 207,14 - km. 234,12	11	30,0	45.000	1/10/18	30/9/19	0	
16	11	16	51	74	SAN LUIS	148	Lte. San Luis / Cordoba - Emp. R.P.N°14 (Villa Dolores)	Km. 925 - km. 966,66	11	41,7	48.980	1/8/18	31/7/19	1	
16	11	17	51	74	SAN LUIS	20	Lte. Cordoba / San Luis - Emp. R.N.N°79 (Quines)	Km. 214,94 - km. 266,41	11	51,5	40.000	1/10/18	30/9/19	0	
16	11	18	51	54	MISIONES	14	Tobuna - Emp. R.N.N°101	Prog. 1116,40 - Prog. 1127,42	11	11,0	50.000	1/10/18	30/9/19	0	
16	11	19	51	86	SGO DEL ESTERO	89	Quimili - S. Corral	381,91 - 490,51	11	108,6	45.000	1/10/18	30/9/19	0	
16	11	20	51	30	ENTRE RIOS	12	A° Alcaraz - A° Feliciano	558,00 - 578,00	11	3,1	45.000	1/10/18	30/9/19	0	
16	11	21	51	30	ENTRE RIOS	12	A° Feliciano - R.P.N°6	578,00 - 593,00	11	3,2	45.000	1/10/18	30/9/19	0	
16	11	22	51	6	BUENOS AIRES	3	Empalme R.N.N° 1V03 Pje. El Triangulo - Empalme Ex R.N.N°1V03	Km. 682,46 - km. 683,49	11	1,0	32.000	1/10/18	30/9/19	0	
16	11	24	51	6	BUENOS AIRES	1V03	Empalme R.N.N°93 -Bahía Blanca	Km. 677,39 - km. 680,88	11	3,5	6.127	1/10/18	30/1/19	0	
16	11	25	51	62	RIO NEGRO	22	Límite con La Pampa - Emp. R.N.N°251	Km. 859,80	8		3.850	1/10/18	30/9/19	0	
16	11	26	51	62	RIO NEGRO	23	Musters - Los Menucos (Sierra Colorada)	Km. 222,80	8		4.462	1/11/17	2/3/18	6	
16	11	28	51	42	LA PAMPA	154	Empalme R.N.N°35 - Empalme R.N.N°22	Emp. R.N. N° 35 - Emp. R.P. N° 18 / Km. 0,00 - Km. 66,50 (S1)	8	66,5	39.116	1/8/17	31/7/18	6	
16	11	29	51	34	FORMOSA	86	V. G. Güemes - P.C. Zalazar	V. G. Güemes - San Martin	8	57,9	40.000	1/10/18	30/9/19	0	
16	11	30	51	34	FORMOSA	86	V. G. Güemes - P.C. Zalazar	San Martin - P.C. Salazar	8	54,7	43.000	1/10/18	30/9/19	0	
16	11	31	51	34	FORMOSA	95	Límite con Chaco - Emp. R.N.N°86	Límite con Chaco - Emp. R.N.N°81	8	62,0	41.000	1/10/18	30/9/19	0	
16	11	32	51	95	FORMOSA	34	Límite con Chaco - Emp. R.N.N°86	Empalme R.N.N°81 - Empalme R.N.N°86	8	64,0	42.000	1/10/18	30/9/19	0	
16	11	33	51	78	SANTA CRUZ	3	Salida Río Gallegos - Lte. Internacional c/ Chile	Km. 2610,62 - km. 2618,00 / km. 2659 - km. 2674	8	23,0	59.713	1/9/17	2/3/19	6	
16	11	34	51	94	TIERRA DEL FUEGO	3	La Herradura - Rancho Hambre	Km. 3006 - km. 3017	8	11,0	8.500	1/10/18	30/9/19	0	
16	11	35	51	94	TIERRA DEL FUEGO	3	Tolhuin - Ushuaia	Km. 2949,94 - km. 3049,30	8	99,4	5.866	1/10/18	1/4/19	0	
16	11	36	51	66	SALTA	9	Salta - Lte. c/ Jujuy	Salta - Límite c/ Jujuy	8		30.000	1/10/18	30/9/19	0	
16	11	37	51	54	MISIONES		Puentes Inter. Posadas - Encarnación y Pto. Iguazu - Foz de Iguazu		8		1.200	1/10/18	30/9/19	0	
16	11	60	51	66	SALTA	34	Empalme R.N.N°99 - Límite Salta/Jujuy		8		41.100	1/10/18	30/9/19	0	
16	11	81	51	58	NEUQUEN	242	Acceso a Las Lajas - Cambio de Pavimento		5	25,0	50.680	1/10/18	30/11/19	0	
16	11	93	51	54	MISIONES		Puente Internacional Puerto Iguazú - Foz de Iguazú		8		30.640	1/10/18	30/11/19	0	
Total Obras de Conservación Mejorativa Fase III											1.216.395				

Obras de Conservación Mejorativa Fase IV

16	12	1	51	14	CORDOBA	9	Puente sobre Río Dos Rios		5		17.643	1/7/17	30/12/17	6	
16	12	2	51	14	CORDOBA	9	Puente sobre Río Los Mistoles		5		29.033	2/5/17	1/5/18	6	
16	12	3	51	50	MENDOZA	7	Puente sobre Arroyo Seco	Km. 1125,41	5	7,0	29.669	1/7/17	30/6/18	6	
16	12	5	51	58	NEUQUEN	1V22	Corredor del Comahue	Tercer Puente Neuquen - Cipolletti	8		88.783	1/10/18	30/9/19	0	
16	12	6	51	62	RIO NEGRO	23	Musters - Ramos Mejia	Pte. S/A° Yamiave (Km. 137)	8		2.000	1/10/18	30/9/19	0	
16	12	7	51	94	TIERRA DEL FUEGO	3	Ushuaia - Bahía Lapataia	Km. 3075,06	8		5.000	1/10/18	30/9/19	0	
16	12	8	51	90	TUCUMAN	65	Emp. R.N.N°38 - Lte. c/ Catamarca	Km. 35,8	8		15.000	1/10/18	30/9/19	0	
16	12	9	51	6	BUENOS AIRES	33	Bahía Blanca - Pigüé	Intersección R.N.N°3 - Intersección Ex R.N.N°33	8	11,1	1.817.600	1/6/18	30/5/20	2	
16	12	16	51	82	SANTA FE	11	Int. R.N.N°A012 - Int. R.N.N°A007		8	139,0	100.000	1/10/18	29/9/20	0	
16	12	17	51	14	CORDOBA	38	Mantenimiento R.N.N°38		8	110,0	100.000	1/10/18	29/9/20	0	
Total Obras de Conservación Mejorativa Fase IV											2.204.728				
Total Mantenimiento											15.221.831				

Construcciones

Pasos Fronterizos y Corredores de Integración

22	2	3	51	26	CHUBUT	40S	Lte. c/Santa Cruz - Emp R.P. N° 22	(1940-1979)	8	41,4	362.684	12/9/11	11/5/16	7	
22	2	18	51	94	TIERRA DEL FUEGO	Comp.I	Emp. R.N.N°3 - Lte. con Chile	Prog. 0 - Prog. 10,88	8	10,9	108.413	1/6/13	30/5/16	10	
22	2	50	51	66	SALTA	51	Muñano - San Antonio de los Cobres	Est. Muñano-Los Patos- II Los Patos - San Antonio de los Cobres	8	20,7	183.927	20/10/12	18/12/17	6	
22	2	53	65	18	CORRIENTES	117	Galeguaychu - Paso de los Libres	Emp. RNN°14 - Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto)	8	8,0	126.215	13/12/07	11/6/12	8	
Total Pasos Fronterizos y Corredores de Integración											781.239				

Obras por Convenio con Provincias

22	3	1	51	97	PAIS		Convenios con Provincias y Municipios	Nacional	14		28.463	1/1/17	1/12/17	6	B
22	3	11	51	54	MISIONES	P19	Wanda - Deseado	Arroyo Grande - Deseado	5	30,0	22.334	9/10/09	8/7/13	8	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2017)

Pr	Sp	Py	Ob	UB	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Estado	Obs.
22	3	14	51	54	MISIONES	14	Dos de Mayo - San Pedro	Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo)	8	47,4	47.155	20/9/93	18/3/07	7	
22	3	26	51	82	SANTA FE	95	Emp. R.P. Nº 286 - Lte. C/Chaco	Secc. II km. 912,02 - 941,20	5	29,2	58.650	25/8/06	24/5/08	8	
22	3	27	51	82	SANTA FE	A008	Av. Pellegrini (Autopista Rosario-Cordoba) - Av. San Martín (Tramo A)	km 10,125 - km 20,846	5	10,7	312.388	15/7/09	13/5/16	8	
22	3	86	57	62	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Los Menucos - Maquinchao km 269 - Km 340	8	72,0	107.687	23/3/06	21/3/09	8	
22	3	86	59	62	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Jacobacci - Comallo km 0 - Km 45	8	45,0	991.498	13/9/11	11/12/18	6	
22	3	86	60	62	RIO NEGRO	23	Ing Jacobacci - Comallo	Km. 45 - km 75	8	30,0	751.466	12/12/11	10/4/18	6	
22	3	86	61	62	RIO NEGRO	23	Comallo - Pilcaniyeu Viejo	Km. 75 - km 93	8	18,0	657.563	5/12/11	4/3/18	6	
22	3	86	62	62	RIO NEGRO	23	Comallo - Pilcaniyeu Viejo		8	36,0	825.935	27/9/13	27/3/18	6	A-C
22	3	87	51	58	NEUQUEN	242	Emp. R.N. Nº 40 - Limite con Chile	Aduana - Limite con Chile	8	7,1	46.936	9/4/10	8/3/14	8	
22	3	89	51	70	SAN JUAN	149	Las Flores - Iglesias		8	12,8	29.462	10/12/13	31/12/17	14	

Total Obras por Convenio con Provincias

3.879.537

Mejoramiento y Reposición de Rutas

22	4	1	51	97	PAIS		Rehabilitaciones Menores	Nacional	14		124.812	1/1/17	1/12/17	6	B
22	4	2	51	46	LA RIOJA	40(N)	La Tucumanesa - Sañogasta	I y II (km 485 - Km 522)	8	44,0	11.044	1/11/96	1/4/03	8	
22	4	5	51	70	SAN JUAN	40	San Roque - Huaco (obras faltantes)	Prog. 0 - Prog. 41,530	8	42,1	328.239	25/6/09	24/4/15	8	
22	4	11	51	58	NEUQUEN	40	Bajada del Agrio - Chos Malal	Pte. s/ Rio salado	8	6,7	3.118	22/10/96	19/12/04	8	
22	4	30	51	78	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección I)	Km. 1845 - km 1867	8	22,3	556.827	16/1/17	17/7/18	6	
22	4	31	51	78	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección III)	Km. 1867 - km 1908,6	8	41,6	1.053.463	1/11/16	2/5/19	6	
22	4	40	51	90	TUCUMAN	38	Rio Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista	Sección IV: Acc. Monteros - Emp. RNN° 38 (Actual)	8	20,0	84.073	15/10/04	15/8/07	8	
22	4	41	51	14	CORDOBA	158	Variante paso por Villa Maria	Interc. Con AU009 - Interc. RP N°2	8	13,1	425.586	1/3/18	30/8/19	4	
22	4	45	51	50	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza	km 1038,67 - km 1041,90	8	3,2	15.926	14/5/04	12/1/06	8	
22	4	48	51	30	ENTRE RIOS	12	Cerrito - Emp. RNN° 127	km. 489,25 - Km. 500,59	5	11,3	7.653	9/9/03	8/10/04	8	
22	4	50	51	58	NEUQUEN	234	San Martín de los Andes - Emp. R.N.N°231	Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful	8	25,9	257.609	8/10/04	5/12/15	7	
22	4	51	51	78	SANTA CRUZ	3	Variante Caleta Olivia	Intersección Norte R.N. N° 3 - Intersección Sur R.N.N°3	8	7,0	325.912	16/1/17	17/7/18	6	
22	4	53	51	42	LA PAMPA	143	Emp. RPN°10 - Santa Isabel	II a: km 58,70 y II b: (Parcial) Km 0,00 - Km 11,077	8	14,4	1.238	8/10/04	8/4/06	8	
22	4	58	51	18	CORRIENTES	12	La Paz - Esquina (Obra faltante puentes)	A°Curupi-Bzo.Guayquiraro-R.Guayquiraro-A°Carumbe - km646/km648	8	1,0	11.755	1/6/07	30/6/10	8	
22	4	61	51	6	BUENOS AIRES	P632	Conexion Vial Sudoste Camino Secundario 063-02	Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora	8	2,9	67.589	18/11/03	17/5/08	8	
22	4	65	53	70	SAN JUAN	ExRP414	Variante Quebrada de Las Burras - Secc III	Emp. RPN° 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPN° 12 (Pachaco-Pte.S/Rio San Juan)	5		5.087	17/2/04	17/12/04	7	
22	4	70	51	78	SANTA CRUZ	S/N°	Ruta Parque Nacional Los Glaciares	Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores	8	29,0	104.807	12/11/03	10/12/09	8	
22	4	72	51	78	SANTA CRUZ	405	Tres Lagos - Emp. RP N°11	Sección I: Tres Lagos - km 50	8	50,1	68.139	27/5/04	26/5/07	8	
22	4	82	51	14	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Cordoba	IIb: Ballesteros-Emp R.P.N° 2 (V. Maria) - V. Maria - Oncativo (O.F.)	8	91,0	529.430	17/4/06	15/8/10	8	
22	4	82	54	82	SANTA FE	9	Autopista Rosario - Cordoba	Secc Ia: Int. Con RN N°9 Actual - Emp. RN N° 178 (Armstrong)	8	36,0	401.265	15/11/06	14/10/09	8	
22	4	85	51	86	SGO DEL ESTERO	89	Suncho Corral - Emp. R.N.N°34 (Taboada)	Km. 490,51 - km 523,59	8	33,1	280.314	17/8/10	14/9/16	7	
22	4	87	51	50	MENDOZA	40	Malargüe -Lte. con Neuquen (Sección II)	Sección II km 2823,90 (LA PASARELA) - km 2887,25	8	63,4	502.722	1/2/13	31/12/17	6	
22	4	96	54	78	SANTA CRUZ	40	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Acc. Pte s/Rio Chico - Gdor. Gregores - Sec. I - I - Sobre RPN° 25	8	66,5	439.993	21/8/08	20/5/15	7	

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas

5.606.601

Obras por Concesión sin Peaje COT

22	5	1	51	34	FORMOSA	11-A011	Corredor 28	Resistencia - Lte. c/Paraguay	13	286,3	534.983	1/6/98	25/12/17	7	
----	---	---	----	----	---------	---------	-------------	-------------------------------	----	-------	---------	--------	----------	---	--

Total Obras por Concesión sin Peaje COT

534.983

Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes (*)

22	6	4	51	18	CORRIENTES	12	Goya - San Roque (Pte. s/ Rio Batelito) metros	Prog. 735,68	8	180,0	31.826	1/7/15	29/12/17	6	
22	6	14	51	82	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° Colastine)	Prog. 413,87 - Maciel - Coronda	8	37,0	8.777	17/7/09	15/12/13	7	
22	6	16	51	82	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° 2° Coronda)	Prog. 416,67	8	80,0	14.630	5/12/07	5/3/09	8	
22	6	21	51	14	CORDOBA	35	V. Mackena - Holmberg (Pte. s/A° El Gato)	Prog. 670,07	8	30,0	64.469	1/7/15	29/11/17	7	
22	6	24	51	50	MENDOZA	405	Malargüe - Bardas Blancas (Pte. s/Rio Malargüe)	Prog. 336,20	8	80,0	33.922	16/1/12	31/12/17	14	
22	6	25	51	58	NEUQUEN	234	La Rinconada - Junin de Los Andes (Pte. s/Rio Alumine)	Inicio y Fin del Puente s/Rio Collon Cura y Accesos	8	1195,0	72.495	24/2/12	31/12/17	14	
22	6	28	51	38	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua (Pte. S/Rio San Lorenzo)	Prog. 1245,5	8	330,0	19.134	12/9/06	11/6/09	7	
22	6	41	52	38	JUJUY	9	Lte. Con salta - Emp. R.N. N° 66	Pte. Sobre Rio los Alisos - Acc. (Km. 1681,55)	8	880,0	47.075	2/6/11	30/5/17	7	
22	6	49	51	66	SALTA	34	Obra Puente Rio Carapari	Km. 1480,80	8	60,0	53.231	24/4/14	22/12/17	6	
22	6	78	51	90	TUCUMAN	38	Aguilares - Monteros	Pte. s/Rio Medina (km 729,20)	8	97,0	64.653	12/8/13	11/4/18	6	
22	6	92	51	6	BUENOS AIRES	S/N	Recuperacion Puente Transbordador Nicolas Avellaneda		5	78,0	163.493	16/1/15	15/9/17	7	
22	6	97	51	38	JUJUY	9	Tilcara - Humahuaca: Pte. S/Rio Yacoraita I y II		5	380,0	145.345	3/11/15	1/11/17	7	A-C
22	6	99	51	97	PAIS		Global de Puentes	Construcción de Puentes de menor Volumen de Obra	14		86	1/1/17	1/12/17	6	B

Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes

719.136

22	7	1	51	6	BUENOS AIRES	226	CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp.RNN° 3 - Acceso a Espigas	km 262 - km 319,4	5	57,4	8.715	15/7/04	13/1/05	8	
22	7	2	53	6	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - Obra N° 11B - Cruce FC Sarmiento - Emp. RPN° 1	km 504 - km 527 - km 470 - km 480	5	33,0	18.378	4/10/04	3/11/06	8	
22	7	3	52	82	SANTA FE	9	CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex RNN° 191 - RNN° A012	km 188 - km 278	5	90,0	46.473	23/7/04	22/12/06	8	
22	7	13	51	82	SANTA FE	11	CVN°6 - Emp. R.P. N° 100 (S) - Emp. R.N. N° 16	km 898 - km 939 / km 984 - km 1008	5	65,0	38.654	8/2/06	9/7/08	8	
22	7	16	60	82	SANTA FE	11	CVN°3 - San Justo - Gomez Cello	km 607 - km 635	5	28,0	26.512	14/3/06	12/5/08	8	

138.732

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2017)

Pr	Sp	Py	Ob	UB	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Estado	Obs.
22	9	5	51	74	SAN LUIS	7	Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza	Límite Córdoba / San Luis - (km 653,94) - Acc. a Fraga - (km 730,97)	5	76,8	457.671	1/4/13	30/8/17	7	
22	9	5	52	74	SAN LUIS	7	Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza	Acc. A Fraga (km 730,55) - San Luis (km 792,42)	5	115,3	1.195.444	1/4/13	29/9/17	7	
22	9	7	51	66	SALTA	50	Pichanal - San Ramon de la Nueva Oran	Km. 0,00 - km 20,56	8	20,6	958.299	1/7/08	31/12/17	6	
22	9	9	52	66	SALTA	51	Campo Quijano - Chorrillos	Sección II A : Puente Nº 2 (km 35,07) - Puente Nº3 (Km 39,57)	8	4,5	221.630	15/11/13	14/8/17	7	
22	9	18	51	22	CHACO	16	Paso por Saenz Peña		8	5,0	69.274	1/8/07	31/5/10	8	
22	9	22	51	90	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección II: Acceso a Aguilares - Concepción	8	9,5	308.099	11/10/11	9/9/15	8	
22	9	29	51	22	CHACO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai	Km. 180,67 - km 220,85	8	40,2	426.036	28/2/13	29/7/17	7	
22	9	29	52	22	CHACO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai	Km. 220,85 - km 262	8	41,2	418.371	28/2/13	27/1/18	6	A
22	9	29	53	22	CHACO	16	Est. Las Tres Marias - Lte. Chaco/Sgo. Del Estero	km. 262 - km. 318,90	8	56,9	484.116	28/2/13	29/3/18	6	
22	9	29	57	66	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S. VII)	Km. 520,12 - km 574	8	48,4	551.879	28/7/14	26/6/17	7	
22	9	34	51	26	CHUBUT	1540-P70	El Maiten - Emp. RN Nº 40 (ex 258 - Epuyen) -Acc A Bs As Chico	km 6,074 - Km 18,175 (1540)-Km 0,00 - Km 28,896 (P70)	8	44,8	41.831	22/11/05	22/3/09	8	
22	9	60	51	6	BUENOS AIRES	Av. Mitre	Calle 55 (Est. Hudson) - Av. F. Varela (Lim. Part. Quilmes)	Repavimentación y Ensanche Avenida Mitre	8	7,2	63.677	20/4/06	17/2/09	8	
22	9	67	51	22	CHACO	16	Puente General Belgrano	Defensa contra impacto de embarcaciones	5	2,5	908.913	26/10/09	25/3/19	6	
22	9	70	51	26	CHUBUT	3	Estabilización Cerro Chenque	Acc. A Comodoro Rivadavia	5	0,0	408.613	19/12/11	17/8/18	6	
22	9	72	51	26	CHUBUT	P17	Trevelin - Corcovado	Sec. I :km. 0 - Km. 26,28 y Acc. a C. Centinela (Km. 15,24-Km. 20,96)	8	32,0	251.871	8/3/07	31/10/17	7	A-C
22	9	79	51	14	CORDOBA	38	Puente s/Río San Antonio en Carlos Paz		8	0,3	5.012	1/9/06	30/8/09	8	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II											6.770.736				
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III															
22	10	8	52	62	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a Godoy- Acc. a Cervantes	8	21,0	1.434.505	1/9/11	30/6/18	6	
22	10	8	53	62	RIO NEGRO	22	Chichinales- Cipolletti	Acc. a Cervantes- Acc. a J. J. Gomez	8	22,0	885.004	3/2/12	31/12/17	14	
22	10	8	54	62	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acc. a J. J. Gomez - Acc. a Fernandez Oro	8	22,0	733.963	1/3/18	27/2/21	4	
22	10	8	55	62	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acc. a Fernandez Oro - Acc. a Parque Industrial Cipolletti	8	9,7	1.078.827	23/9/11	21/6/18	6	
22	10	9	51	62	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. RN N°237	I y II	8	32,1	507.084	21/10/11	20/4/15	8	
22	10	9	52	62	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.N°40	Sección II	8	32,0	686.704	21/10/11	17/2/18	6	
22	10	9	53	62	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.N°40	Acc. a Complejo Tecnológico Pilcaniyeu	8	11,4	163.780	21/10/11	19/5/18	6	
22	10	11	51	62	RIO NEGRO	40	Acc. A Bariloche por Calle Monseñor Esandi	Emp. Calle 12 de Octubre - Emp. R.N.N° 40	8	3,6	56.496	23/9/08	21/2/16	10	
22	10	15	51	70	SAN JUAN	150	Ischigualasto - RNN°40	km. 106 - km. 131	8	25,0	454.037	15/7/09	13/10/14	8	
22	10	24	51	82	SANTA FE	178	Emp. R.N.N°33 - Villa Eloisa	Km. 115,76 - km 146	8	33,6	442.882	29/10/08	25/2/17	8	
22	10	27	51	82	SANTA FE	A008	Río Parana - Autopista Rosario - Cordoba (Av.Pellegrini)	Río Parana - Av. Pellegrini - km. 0,00 - Km. 10,125	8	10,1	59.980	13/2/06	14/7/09	8	
22	10	31	51	90	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección I: Río Marapa (Alberdi) - Acceso a Aguilares	8	21,0	470.976	10/6/09	6/1/17	7	
22	10	39	51	58	NEUQUEN	22	Urbano Zapala	Intersección Rot. Av. Fortabat - Rot. Emp. R.P.N°13	8	5,5	195.450	31/1/11	30/11/15	7	
22	10	52	51	14	CORDOBA	19	Autopista Santa Fe - San Francisco	Sección III: Lte C/ Sta Fe - R.N. N° 158	8	6,2	240.379	7/9/09	5/9/14	8	
22	10	63	51	54	MISIONES	14	Emp. R.P.N°20 (Gramado) - Emp. R.P.N°17 (1 Sec.)	Prog. 1056,00- 1090,00	8	34,6	1.291.537	16/3/11	12/1/18	6	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III											8.689.604				
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV															
22	11	6	51	70	SAN JUAN	149	Barreal - Uspallata	El Leoncito - Lim con Mendoza - Secc I y II y Acc Pque Nac El Leoncito	8	42,6	78.638	14/5/10	11/11/14	7	
22	11	63	51	14	CORDOBA	PS N° 397	Emp. R.N. N° 13 - Km. 17		8	6,0	4.983	1/6/07	30/11/07	8	
22	11	88	51	54	MISIONES	12	Avda. Las Palmeras - Avenida Juan Domingo Peron en Posadas (Colectora)	Acceso Aeropuerto Capitalino - La Garita (km 10) y Acc. por Av. Cocomarola y R.P.N°213	8	13,0	499.470	17/6/13	15/6/18	6	
22	11	92	54	38	JUJUY	P83	Emp.R.N.N° 34 - Valle Grande	Pr 0,000 - Abra Cañas (verificar)	8	30,0	1.489	22/10/07	20/1/12	8	
22	11	96	51	26	CHUBUT	3-P4	Puerto Madryn - Trelew (2da. Calzada y Acceso a Puerto Madryn)	RNN° A010 (Acc a Pto Madryn) - Rotonda Norte a Trelew	8	61,0	383.899	1/1/08	29/11/14	8	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV											968.479				
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V															
22	12	1	51	97	PAIS		Acc. A localidades desde Rutas Nacionales	Nacional	14		36.457	1/1/17	1/12/17	6	B
22	12	2	51	90	TUCUMAN	40	Las Mojaras - Emp. R.P.N° 357 (Acc a Quilmes)	Secc. I y II	8	20,0	129.659	4/5/09	1/7/16	10	
22	12	14	51	6	BUENOS AIRES	P66	Ameghino - Blaquier	Int. c/ R.N.N°188 - Cruce FFCC Gral San Martin	13	27,4	129.292	17/9/07	16/12/10	8	
22	12	30	51	38	JUJUY	9	Autovía Tramo: R.P.N°2 - Yala	Puente Asunción del Paraguay - Acceso a Yala	8	12,6	795.944	22/12/10	21/3/17	7	
22	12	39	51	82	SANTA FE	A008	Río Parana - Emp. Av Belgrano (Av. Circunv. de Rosario)	Km. 1,310 - km 29,395	8	29,0	2.556.102	25/2/09	22/2/18	6	
22	12	40	51	6	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Emp. R.P.N°65) - General Villegas (Emp. R.N.N°33)	Sección I km 416,00 - km 426,7 y km 445,35 - km 479,00	8	44,4	116.510	28/8/09	26/2/12	8	
22	12	47	51	34	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta	Posta Cambio Zalazar - el Remanso	8	34,1	335.457	1/6/11	29/9/14	8	
22	12	70	51	70	SAN JUAN	150	Las Flores - Lte. Internacional con Chile	Sección II: Peñasquito km 351 (Ojo de Agua)	8	28,3	137.922	27/10/09	25/4/16	7	
22	12	93	51	54	MISIONES	101	Acc. a Aerop Pto. Iguazu - Andresito	Mejoramiento RN 101	8	9,7	188.119	5/5/14	3/6/18	6	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V											4.425.462				
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI															
22	13	17	51	18	CORRIENTES	118	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.P.N°5 (Saladas - S. Miguel)	Pte. s/Arroyo Naranjito, Río Santa Lucía	5	0,8	20.785	21/1/12	19/9/17	7	
22	13	26	51	50	MENDOZA	7	Acceso Este a Mendoza		8	6,6	13.606	18/7/12	17/7/13	7	
22	13	36	51	94	TIERRA DEL FUEGO	3	Hito 1 - San Sebastián	Secc. I, II y III	8	92,0	964.703	1/5/11	29/5/17	7	
22	13	40	51	42	LA PAMPA	35	Paso por Ataliva Roca - Emp RP N18 - Santa Rosa	Km. 279,80 - Km. 281,75	8	2,0	11.859	10/8/10	9/10/11	7	
22	13	43	51	14	CORDOBA	20-148	Circunvalacion Sur a Villa Dolores	Conexion R.N.N° 20 (Km. 199,69) Y R.N.N° 148 (961,92)	8	7,1	93.995	1/3/10	28/9/15	8	
22	13	57	51	14	CORDOBA	9-60	Villa del Totoral - Lte. Santiago del Estero	Jesús María - Lte. Sgo. del Estero/Emp. R.N.N°9 - Lte. Catamarca	5	202,7	770.593	14/4/10	31/8/20	6	A
22	13	60	51	50	MENDOZA	40	Lujan de Cuyo - Tunuyan - Sección III	Anchoris - R.P.N°96	8	28,2	410.026	7/6/10	6/4/15	7	
22	13	67	51	50	MENDOZA	40	Acceso Sur a Mendoza	Etapa I Calle Paso (Km 3287) - Emp R.N.N°7 (km 3295)	8	8,1	480.631	29/8/14	26/2/18	6	
22	13	70	51	74	SAN LUIS	7 - 8	Emp. R.N. N° 8 - Emp. R.P. N° 14 / Lte. C/Cordoba - Emp. R.N. ° 7	Km. 677,01 - Km. 692,80; km.693,78 - km. 722,95	5	45,0	71.037	25/9/09	25/3/12	8	
22	13	72	51	90	TUCUMAN	38	Monteros - San Martin de Tucumán	Pte. Canal Sur (km 801,39) Avda. Democracia	8	2,6	42.221	21/2/13	19/2/18	6	A

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2017)

Pr	Sp	Py	Ob	UB	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Estado	Obs.	
22	13	74	51	62	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Los Menucos - Maquinchao (km 269 - km 340)		8	72,1	519.736	15/10/10	14/3/17	7	
22	13	74	52	62	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Maquinchao - Jacobacci		8	73,5	534.805	16/12/13	15/4/18	6	A
22	13	75	51	50	MENDOZA	40	El Sosneado - Pareditas (I)	El Sosneado - La Jaula		8	71,9	2.604.326	25/3/13	23/3/18	6	
22	13	75	52	50	MENDOZA	40	El Sosneado - Pareditas (II)	La Jaula - Emp. R.P.N°98		8	67,8	982.820	15/3/13	12/9/18	14	
22	13	78	51	34	FORMOSA	11	Rotonda Cruz del Norte - Rotonda Virgen del Carmen	Km. 1170,32 - km 1176,15		5	5,8	520.416	1/12/11	30/7/17	7	
22	13	80	51	58	NEUQUEN	22	Plottier - Arroyito	Km. 1237 - km 1269,64		8	32,6	750.313	1/5/13	29/4/18	6	
22	13	86	51	46	LA RIOJA	75	La Padercita - Dique Los Sauces			8	6,1	1.163.006	1/11/13	30/11/18	6	
22	13	88	51	46	LA RIOJA	40	Villa Union - Nonogasta - (Los Tambillos - Río Miranda)	Km. 520,00 - km 539,00		8	19,0	1.172.703	1/11/11	29/11/16	7	
22	13	89	51	70	SAN JUAN	20	Caucete - Av. de Circunv. de San Juan	Km. 557,30 - km 581,92		8	24,6	130.000	1/10/18	30/9/19	0	
22	13	90	51	70	SAN JUAN	40	Av de Circunv. De San Juan - Albardon	km 3465,61 - Km 3471 (Pte s/Río San Juan)		8	6,0	699.458	25/9/15	23/9/18	6	
22	13	96	51	62	RIO NEGRO	251	General Conesa - Acc. A San Antonio Oeste	Secc. I: km 120 a km190,50		5	70,5	420.803	18/11/11	17/8/15	7	
22	13	97	51	62	RIO NEGRO	251-3	General Conesa - S. Antonio Oeste / San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut	Secc. II: km 190,50 - km204 y km 1139,25 - 1180,00		5	54,3	565.555	15/9/11	13/12/16	7	
22	13	98	51	62	RIO NEGRO	3	San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut	Secc. III: km 1180,00 al km 1242,00		5	62,0	505.261	26/8/11	31/12/17	14	
22	13	99	51	62	RIO NEGRO	3	San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut	Secc IV: km. 1242,00 a km 1304,00		5	62,0	607.130	26/8/11	31/12/17	6	A-C

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI

14.055.788

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII

22	14	2	51	6	BUENOS AIRES	V5	Camino del Buen Ayre Tramo I	Acc. Oeste - Acc. Barrio 20 de Junio - Pontevedra Prog. 25,55		8	25,0	3.787.412	10/3/10	6/9/19	6	
22	14	2	52	6	BUENOS AIRES	V5	Camino del Buen Ayre Tramo II	Acc. Barrio 20 de Junio - R.P.N°58 Prog. 53,98		8	28,4	4.882.250	1/3/10	29/3/19	6	
22	14	2	53	6	BUENOS AIRES	V5	Camino del Buen Ayre Tramo III	R.P.N°58 - R.P.N°53 Prog. 72,60		8	18,6	2.333.472	8/3/10	5/3/19	6	
22	14	2	54	6	BUENOS AIRES	Vs	Camino del Buen Ayre Tramo IV	R.P.N°53 - Autopista Bs. As. - La Plata Prog. 94,00		8	25,0	512.548	10/3/10	5/9/20	9	
22	14	4	51	90	TUCUMAN	9	Avenida de Circunvalación - Canal San Cayetano y Av. Del Campo	Km. 1288,15 - km 1300,05		8	11,9	437.403	23/2/12	23/5/18	6	
22	14	12	51	82	SANTA FE	95	Emp. R.P. Nº 2 - Lim. Santa Fe/Chaco	km. 768,77 - Km. 813,09 y Acc.a Pozo Borrado		5	44,3	174.733	25/2/11	25/6/14	8	
22	14	19	51	6	BUENOS AIRES	7	Emp. ex R.N.N°7 - Emp. actual R.N.N°7	Km. 65,03 - km 74,00		5	9,0	329.629	9/9/11	6/1/17	7	
22	14	21	51	6	BUENOS AIRES	1	Intercambiador Ensenada - Av. Del Petróleo	Secc. I y II		8	11,1	1.546.905	2/12/13	31/12/19	14	
22	14	28	52	30	ENTRE RIOS	127	Federal - Miñones	sección: I - Km 203,31 - Km 227,56		5	24,3	71.908	1/3/14	27/2/18	6	
22	14	28	53	30	ENTRE RIOS	127	La Tierra - Lte. c/ Corrientes	sección: III - Km 259,27 - Km 292,23		5	33,0	129.672	4/9/13	3/10/17	7	
22	14	29	51	30	ENTRE RIOS	18	Tramo I: Int. R.N.N°12 - Int. R.P.N°32	Colectoras Pavimentadas Prog. 67 , 750		8	67,8	1.509.636	1/9/11	29/8/19	6	
22	14	30	51	30	ENTRE RIOS	18	Tramo II: Int. R.P. Nº 32 - Int. R.P. Nº 6	Colectoras Pavimentadas 67 + 750 - Int. RPNº 20 (135 + 600)		8	67,9	1.380.523	2/10/11	31/12/17	14	
22	14	31	51	30	ENTRE RIOS	18	Int. R.P.Nº 20 - Aº Sandoval	Int. R.P.Nº 20 - Aº Sandoval		8	30,4	834.112	27/10/11	31/12/17	14	
22	14	32	51	30	ENTRE RIOS	18	Tramo IV: Int. R.P.Nº20 - Prog. 180 - 606	Aº Sandoval - Intersección R.N.Nº14		8	61,9	2.116.355	24/5/11	20/1/18	6	
22	14	35	51	46	LA RIOJA	73	Anguinan - Emp. RNNº 75 (Los Cajones - Anguinan)	Sección III Pampa de La Viuda - KM. 21,60		8	21,6	1.741.709	2/5/14	30/12/17	9	
22	14	36	51	46	LA RIOJA	73	Anguinan - Emp. RNNº 75 (Los Cajones - Anguinan)	Sección II km. 21,60 - km. 18,828		8	18,8	1.622.603	1/10/12	30/4/18	14	
22	14	40	51	50	MENDOZA	188	Gral Alvear - Malargue	Sección I: Soitúe - Emp. RPNº 21,00		8	21,0	127.811	26/9/13	25/12/16	9	
22	14	43	51	50	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche	Acc. a Cajon Grande - Lte. c/Chile (km 0 - km 13,6)		5	30,4	409.031	25/11/14	31/12/17	6	A-C
22	14	48	51	82	SANTA FE	A012 - 34	Emp. R.N. Nº 9 (O) - Emp. R.N. Nº 11	km. 41,93 - km. 66,71 / km. 1,26 - km. 13,95		8	24,8	121.956	24/8/11	23/5/15	8	
22	14	56	51	14	CORDOBA	158	San Francisco - Las Varillas	Km. 0,00 - Km. 34,11		8	34,1	275.351	1/10/15	31/5/18	6	A-C
22	14	60	51	22	CHACO	11	Emp. RN Nº 89 - Acc. A Margarita Belen	Cementerio Parque Jazmin (km 1000) - Autodromo (km 1010)		8	11,0	2.060.784	30/8/13	29/4/18	6	
22	14	69	52	70	SAN JUAN	40	Villa Aberastain - San Juan	Calle 8 (KM. 3452) - Calle 5 (KM. 3456)		8	4,0	681.647	1/4/16	31/3/18	6	
22	14	72	51	6	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 1B)	Distribuidor RP Nº 39 - RP Nº 192 (Parada Robles) (km 69,2 - km 78,1)		8	8,9	1.054.380	25/11/11	23/12/17	6	
22	14	73	51	6	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 2)	Aº Grivas (km 78,13) - Aº de Giles (km 104,37)		8	26,2	1.666.474	21/2/13	22/3/18	6	
22	14	73	52	6	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 2 B)	Aº Giles (km 104,37) Pr 25345,62 - Pte s/Aº Gomez (km 116,99) Pr 8460		8	12,6	750.050	12/6/15	30/6/18	6	
22	14	74	51	6	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 3)	Pte s/Aº Gomez (km 116,99) Pr 8460 - Pte s/Aº Cahuane (km 143,10) Pr 34.587		8	26,1	935.051	16/6/16	15/11/18	6	
22	14	74	52	6	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 4)	Aº Cahuane (km 143,10) - Aº Helves (km 168,76)		8	25,7	936.313	16/6/16	15/11/18	6	
22	14	75	51	6	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 5)	Partido de Arrecifes Aº Helves (km 168,76) - (km 183,76)		8	15,0	875.472	1/3/15	30/7/18	6	
22	14	75	52	6	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 6 A)	Todd - Fontezuela (km 168,76) - (km 198,76)		8	15,0	762.351	11/3/15	8/12/18	6	
22	14	75	53	6	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 6 B)	Todd - Fontezuela (km 198,76) - (km 213,76)		8	15,0	783.278	12/6/15	10/12/18	6	
22	14	76	51	6	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 7)	(km 213,76 - 237,50)		8	23,7	2.295.834	15/2/13	16/7/18	6	

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII

37.237.653

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VIII

22	15	11	51	6	BUENOS AIRES	7	Autovía San Andres de Giles - Junín Sección I	Fin Var. por S.A. de Giles - Acc. Carmen de Areco Km. 139,20		5	32,7	1.558.552	1/3/17	28/2/19	6	
22	15	11	55	6	BUENOS AIRES	7	Autovía San Andres de Giles - Junín Sección V	Chacabuco (km 219,00) - Junín (km 258,70)		5	39,7	1.582.356	17/9/15	15/2/19	6	
22	15	17	52	54	MISIONES	12	Empalme Ruta Provincial Nº 3 (Cerro Cora) - San Ignacio	Km. 1368 (Cerro Cora) - km 1382,2 (Santa Ana)		8	13,0	864.987	1/8/14	30/10/18	6	
22	15	38	51	62	RIO NEGRO	A026	Emp. R.N.Nº3 - Acc. San Antonio Oeste	R.N.Nº 3 y R.N.Nº 51 - San Antonio Oeste		8	6,0	279.530	16/10/13	14/1/18	6	A-C
22	15	42	51	6	BUENOS AIRES	7	Luján - San Andrés de Giles	Variante por San Andres de Giles (Km 98,50 - Km 106,50)		8	8,0	1.038.898	15/9/15	15/3/19	6	
22	15	45	51	6	BUENOS AIRES	5	R.N. Nº 7 - R.P. Nº 47	Ex. R.N. Nº 7 - R.P. Nº 47		8	5,3	1.212.284	31/5/16	30/5/18	6	
22	15	48	51	46	LA RIOJA	40	Nonogasta (Km. 3857) - Chilcico (km 3870)	Km. 3858 - km 3871		8	13,0	254.249	23/10/13	21/12/16	7	
22	15	80	51	38	JUJUY	66	Emp. Ruta Nacional Nº 9 - Emp. Ruta Nacional Nº 34	Vinculación Colectoras Izquierda y Derecha c/ Acceso a San Salvador de Jujuy		8	5,6	121.830	15/4/15	13/12/16	7	
22	15	97	51	34	FORMOSA	11	Límite con Chaco - Emp. R.N.Nº81	Tatane (Km. 1140) - Km. 1160		8	20,3	1.520.949	1/1/15	30/12/17	6	
22	15	98	51	34	FORMOSA	11	Límite con Chaco - Emp. R.N.Nº81	Km. 1160 - Acc. Sur a Formosa (km. 1170)		8	9,7	1.119.792	14/8/15	12/8/18	6	

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VIII

9.553.427

Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes Fase II

22	16	16	51	66	SALTA	16	J.V. González - Metán	Puente sobre Río Juramento		8	120,0	76.228	31/3/16	29/12/17	6	A
22	16	20	51	74	SAN LUIS	20	Emp. Ruta Provincial Nº 5 B - Emp. Ruta Nacional Nº 79 (Quines)	Km. 264		8	120,0	61.868	24/4/17	23/4/18	6	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2017)

Pr	Sp	Py	Ob	UB	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Estado	Obs.
22	16	24	51	10	CATAMARCA	64	Bañado de Ovanta - Limite con Tucuman	Bañado de Ovanta	8	35,8	46.000	1/9/16	31/10/17	7	C
22	16	25	51	3	CHUBUT	3	Límite Río Negro / Chubut - Pto. Madryn	Puente s/ Arroyo Verde (km 1307,15)	8	60,0	47.762	1/7/17	30/6/18	6	
Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes Fase II											231.858				
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IX															
22	17	9	51	6	BUENOS AIRES	12	Intersección R.N.º12 y R.N.º9 - Intersección R.N.º12 y R.P.º6	Planta Zarate	8	3,5	68.350	1/4/17	30/12/18	6	A
22	17	19	51	50	MENDOZA	-	Bardas Blancas - Hito Pehuenche	Bardas Blancas - Las Loicas	8	25,3	80.906	1/11/15	30/1/18	6	A
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IX											149.256				
Total Construcciones											93.742.491				
Contratos de Recuperación y Mantenimiento															
26	1	54	51	58	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquen	Arroyito - Acc. Zapala	13	134,7	39.727	31/10/97	27/12/10	7	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento I C.Re.Ma. II											39.727				
Contratos de Recuperación y Mantenimiento I C.Re.Ma. II															
26	2	69	51	42	LA PAMPA	35	Malla 116 B - La Pampa	Emp. R.P.Nº 1 (D) - Est. Los Manantiales	13	114,0	114.133	1/11/05	29/11/15	7	
26	2	80	51	10	CATAMARCA	60	Malla 408 C - Catamarca	Emp.R.N.Nº 157 - Emp.R.N.Nº 38	13	171,9	57.584	2/5/05	29/4/12	7	
26	2	81	51	90	TUCUMAN	157	Malla 409 A - Tucuman	Emp. R.P.Nº 329 (Monteagudo) - Tucuman	13	75,3	26.735	19/6/01	17/7/09	7	
26	2	97	51	42	LA PAMPA	35-188	Malla 117 B - La Pampa	Emp. R.P.Nº10 - Lte. c/Cordoba / Emp.R.N.Nº 35 - Acc. Quetrequen	13	158,3	138.394	1/4/05	28/5/17	7	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II											336.846				
Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III															
26	3	6	51	26	CHUBUT	40	Malla 113 - Chubut	Lte.c/Río Negro - Emp. R.N.Nº259	13	149,2	874.516	1/8/17	30/7/22	6	
26	3	7	51	74	SAN LUIS	146-147	Malla 301 - San Luis	Emp.RNNº 20 - Emp.RNNº 147 / Emp.RNNº 7 - Emp. RNNº 20	13	235,8	77.585	1/2/05	29/1/16	7	
26	3	9	51	82	SANTA FE	178-177	Malla 205 - Santa Fe - Buenos Aires	Pergamino - Emp. RPNº 65 / Emp. RPNº 21 - Alto Nivel RNNº 9	13	173,2	260.602	1/7/08	28/10/16	7	
26	3	10	51	50	MENDOZA	7	Malla 330 - Mendoza	Emp. R.N.Nº405 - Lte. c/Chile	13	182,5	243.249	2/1/07	29/1/17	7	C
26	3	15	51	90	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero	Acceso a Frias - Emp. RPNº 329	13	128,0	44.771	1/4/05	30/3/11	8	
26	3	16	51	30	ENTRE RIOS	12-131	Malla 513 B - Entre Rios	Km. 333,49 (Pr 333,49) - Emp. RPNº32 (401,43) / Emp. RPNº11 (8,93) - Emp. RNNº 12 (40,93)	13	99,9	92.561	1/3/05	28/3/16	7	
26	3	20	51	42	LA PAMPA	152-143	Malla 104 - La Pampa	El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.Nº35 - El Carancho	13	128,5	123.942	2/1/06	29/12/17	7	
26	3	22	51	58	NEUQUEN	231-237-405	Malla 109 - Neuquén	Emp.R.N.Nº405- Aduana / A* La Teresa-Emp.R.N.Nº405 / Emp.R.N.Nº237-Lte.c/R.Negro	13	291,2	460.322	1/2/05	28/2/17	7	
26	3	24	51	70	SAN JUAN	20 - 141	Malla 302 - San Juan	Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. RNNº 20	13	286,1	130.352	1/6/05	28/6/17	7	
26	3	25	51	50	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte.c/La Pampa-Carmensa/S.Rafael-Emp.R.N.Nº405/Pte.s/R.Diamante-Emp.R.N.Nº143	13	221,1	168.542	1/3/05	25/2/17	7	
26	3	27	51	18	CORRIENTES	123	Malla 507 - Corrientes	Emp. RNNº 14 - km 139	13	108,2	108.575	30/4/08	28/7/17	7	
26	3	30	51	58	NEUQUEN	234	Malla 133	Emp. RNNº 40 - Pichi Traful / Pichi Traful - Emp. RN 234 (Ex RN 40)	13	123,0	270.133	1/10/07	27/9/17	7	
26	3	31	51	82	SANTA FE	95-98	Malla 209 C - Santa Fe	Emp. R.P.Nº 2 - Emp. R.P.Nº 286 / Prog. 123 - Tostado	13	160,9	769.020	1/9/11	29/12/19	6	
26	3	32	51	14	CORDOBA	35	Malla 212 - Cordoba	Lte. c/La Pampa (Prog. 505,67) - Emp. R.N.Nº 8 (Prog. 708,55)	13	203,3	445.390	1/10/13	30/10/18	6	
26	3	33	51	14	CORDOBA	158	Malla 230	Las Varillas - Rio Cuarto	13	209,8	335.487	1/6/18	30/5/23	2	
26	3	34	51	86	SGO DEL ESTERO	34	Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucuman	La Banda - Rosario de la Frontera	13	251,9	373.624	3/4/07	30/3/17	7	
26	3	35	51	90	TUCUMAN	38	Malla 437	Lte. c/Catamarca - Emp.R.N.Nº 9 - San Miguel de Tucumán	13	145,7	204.864	1/5/06	28/5/17	7	
26	3	37	51	18	CORRIENTES	119	Malla 532	Emp. R.N.Nº 14 - Emp. R.N.Nº123	13	109,2	610.414	1/5/16	29/6/21	6	
26	3	39	51	58	NEUQUEN	22-237	Malla 106 - Neuquen	Plottier - Arroyito / Arroyito - A* La Teresa	13	163,1	173.827	1/3/08	29/5/16	7	
26	3	40	51	26	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acceso Malaspina - prog. 1817,55	13	117,7	106.769	1/8/09	30/7/14	7	
26	3	41	51	62	RIO NEGRO	22-250	Malla 108 B - Rio Negro	Emp. RN Nº251 - Chimpay / Pomona - Emp. RNNº22	13	192,1	191.995	28/2/10	25/2/17	7	
26	3	42	51	6	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. R.P.Nº65 - Acceso a Larramendi	13	112,8	537.972	1/7/16	29/6/21	6	
26	3	43	51	6	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso a Larramendi - Emp. R.N.Nº33	13	104,9	551.415	1/3/17	27/2/22	6	
26	3	45	51	74	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp R.N. Nº 7 - Pte sobre Rio Diamante	13	211,2	95.441	1/7/07	27/8/16	7	
26	3	46	51	66	SALTA	51-68	Malla 401 B - Salta	El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Rio Ancho (Pte)	13	109,5	152.084	1/9/09	29/8/17	7	
26	3	47	51	54	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/Corrientes - Campo Grande	13	125,9	170.713	1/2/08	30/3/17	7	
26	3	47	52	54	MISIONES	14	Malla 539	Campo Grande - Emp. R.P.Nº20	13	134,7	178.764	1/5/08	28/6/17	7	
26	3	48	51	34	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. RNNº 11 - Emp. RNNº 95	13	181,4	169.645	30/4/08	28/5/16	7	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III											7.922.574				
Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. IV															
26	4	1	51	58	NEUQUEN	405	Malla 130 - Neuquen	Rinconada - Zapala	13	164,8	141.165	1/4/18	30/3/23	3	
26	4	2	51	42	LA PAMPA	143-151-V143	Malla 132 - La Pampa	Emp. RN Nº 151-Lte con Mendoza/Emp. RP N14 - Emp.RN Nº 143/Emp. RP N10-Emp. RN N10	13	114,1	172.250	30/5/10	28/5/15	7	
26	4	4	51	50	MENDOZA	143	Malla 313 A	Carmesa - Emp. R.N.Nº 144	13	113,0	119.850	31/3/07	27/4/17	7	
26	4	5	51	50	MENDOZA	143-405	Malla 313 B - Mendoza	Tunuyán (PR 81,80) - Emp. RNNº 143 (PR 121,65)	13	145,8	128.693	1/8/06	28/8/17	7	
26	4	6	51	50	MENDOZA	40 - 144	Malla 334 - Mendoza	Malargüe (km. 2946,49) - el Sosneado (Km. 2998,04) y Emp. Ex. R.N. Nº 40 (Salinas) - El Sosneado	13	110,3	120.459	1/9/12	30/9/17	7	
26	4	7	51	30	ENTRE RIOS	12-18	Malla 533 - Entre Rios	Emp. R.N.Nº 131 - Emp. RN Nº 127 / Emp. R.N.Nº 12 - Emp. R.N.Nº 32	13	133,3	149.347	31/5/07	26/9/17	7	
26	4	8	51	18	CORRIENTES	14	Malla 534 - Corrientes	Guaivirai - Cuay Grande	13	103,7	123.555	1/7/07	27/9/17	7	
26	4	9	51	94	TIERRA DEL FUEGO	3	Malla 603 - Tierra del Fuego	Comienzo Pavimento - Fin Pavimento	13	183,8	161.374	1/10/07	28/11/15	7	
26	4	11	51	18	CORRIENTES	14-122-123	Malla 501 - Corrientes - Yapeyu	Emp.RNNº 117-Emp.R.P.Nº155-km139,00-Emp. R.N.Nº14-Emp.R.N.Nº14-Yapeyu	13	144,7	99.589	1/8/06	28/8/16	7	
26	4	12	51	30	ENTRE RIOS	127	Malla 506	Emp. R.N.Nº12 - Emp. R.N.Nº14/119	13	261,2	814.751	1/4/17	30/3/22	6	
26	4	15	51	90	TUCUMAN	40N	Malla 435 - Catamarca - Tucuman	Rio Las Cuevas - Limite con Salta	13	130,8	113.220	1/6/18	30/5/23	2	
26	4	18	51	34	FORMOSA	86	Malla 531	Emp. R.N. Nº 11 - Emp. R.N. Nº 22 / Emp. R.N. Nº 95 - Fin Pavimento	13	171,0	244.830	1/11/10	29/11/16	7	
26	4	19	51	18	CORRIENTES	12 - 123	Malla 535	Emp. R.P.Nº 25 - Emp. R.N.Nº 123 / Emp. R.P.Nº27 - Int. R.N.Nº12	13	113,9	217.013	1/4/18	30/3/23	3	
26	4	21	51	26	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1818 - Lte.c/Santa Cruz / Emp.RNNº 3 - Emp.RPNº 20	13	135,5	140.409	1/11/07	29/11/13	7	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2017)

Pr	Sp	Py	Ob	UB	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Estado	Obs.
26	4	22	51	58	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquen	Arroyito - Acceso a Zapala	13	134,7	137.541	25/12/10	22/12/17	6	
26	4	23	51	62	RIO NEGRO	3-A026-A025	Malla 120 - Buenos Aires - Rio Negro	Emp. R.P.Ex R.N.N°3 - Lte. con Rio Negro/Emp. R.N.N° 3 - Puerto San Antonio Oeste	13	202,6	332.521	15/6/12	13/6/18	6	
26	4	25	51	6	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acceso a Colonia Los Alamos - Lte con Rio Negro	13	153,2	234.108	1/1/10	28/2/18	6	
26	4	26	51	82	SANTA FE	98	Malla 209 A	Emp. R.N.N° 11 (Vera) - Prog. 123,60	13	123,4	282.502	1/12/17	29/11/22	6	
26	4	30	51	66	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta	Lte. con Salta - San Carlos (Darsena) / Emp R.N.N°40 N - Talapampa	13	146,3	293.341	1/11/10	29/12/17	6	
26	4	31	51	22	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Emp R.P.N°13 (Prov. Del Chaco) - km 386 (Prov. de Santiago del Estero)	13	122,8	236.051	1/9/09	29/10/17	10	
26	4	32	51	66	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro de Jujuy - Emp. R.N.N°50 / Emp. R.N.N°34 - Lte. con Bolivia	13	205,1	236.176	1/6/08	29/5/17	7	
26	4	33	51	30	ENTRE RIOS	12	Malla 502 - Entre Rios	Emp. R.N.N°127 - Lte con Corrientes	13	146,8	209.697	30/4/08	27/9/17	7	
26	4	34	51	18	CORRIENTES	14-120	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande-Lte con Misiones/Emp. R.N.N°14-Emp. R.N.N°12/ Acceso a Yacyreta	13	194,5	441.880	1/10/11	29/10/17	7	
26	4	35	51	30	ENTRE RIOS	130	Malla 510 - Entre Rios	Emp.RNN° 14 - Villaguay	13	82,0	98.987	1/6/11	29/7/16	7	
26	4	36	51	6	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.N°86 - Emp. R.N.N°3	13	139,6	411.112	1/1/13	30/9/18	6	
26	4	37	51	22	CHACO	89	Malla 536 - I	Emp. R.N.N°16 - Emp. R.P.N°13	13	88,4	151.494	1/4/08	29/4/17	7	
26	4	39	51	26	CHUBUT	25	Malla 630 - I	Las Plumas - Emp. R.N.N° 40 (Tecka)	13	214,7	370.607	1/10/12	30/10/18	9	
26	4	45	51	62	RIO NEGRO	40	Malla 114	Lte. Chubut/ Rio Negro / Lte. Rio Negro/ Neuquen	13	134,2	245.734	21/6/14	20/7/19	6	A
26	4	46	51	62	RIO NEGRO	251	Malla 140	Emp. R.N.N°250 - Emp. R.N.N°22	13	119,3	201.818	24/9/10	21/9/17	7	
26	4	48	51	26	CHUBUT	40	Malla 634	Emp. R.N.N°26 - Tecka	13	241,9	562.456	1/4/13	30/5/18	6	
26	4	52	51	46	LA RIOJA	79-141	Malla 311	Lte. C/San Luis - Emp. R.P.N°31; Emp. R.N.N°79 - Lte. C/San Juan	13	282,5	71.123	31/12/07	28/1/13	7	
26	4	53	51	46	LA RIOJA	40-60-75	Malla 403	Emp. RNN°60 - Rio Agua Clara ; Aimgosta (S) - Acc. A Tinogasta	13	242,2	331.460	1/11/11	29/10/16	7	
26	4	54	51	46	LA RIOJA	76-150	Malla 308	Emp. R.N.N°150 - Vinchina; Patquia - Portezuelo	13	218,9	503.960	1/12/11	28/1/18	6	
26	4	60	51	66	SALTA	34	Malla 434	Emp. R.N.N°50 - Lte. c/Bolivia	13	159,3	289.088	30/11/07	26/11/17	7	
26	4	61	51	74	SAN LUIS	20-79	Malla 307	Acc Quines - Lte. c/San Juan / Acc. Quines - Lte. c/La Rioja	13	187,8	126.438	31/10/08	27/2/17	7	
26	4	66	51	50	MENDOZA	188	Malla 314	Emp. R.P.N°3 (Pr. 632,33) - Acc. a Gral. Alvear (Entrada) (Pr. 801,97)	13	161,5	113.160	1/5/11	29/5/17	7	
26	4	70	51	70	SAN JUAN	40	Malla 339	Emp. R.N.N°150 - Acc. a Jachal, S.Roque - Lte. La Rioja - San Juan	13	102,5	198.264	1/11/16	30/11/21	6	
26	4	71	51	26	CHUBUT	26-40	Malla 635	Cnia. Sarmiento - Emp. R.N.N°40 - Rio Mayo - Emp. R.N.N°26	13	94,3	453.494	1/10/16	29/11/21	6	
26	4	72	51	42	LA PAMPA	151	Malla 137	Lte.c/Rio Negro - Emp. R.P.N°14	13	119,8	188.500	1/6/18	30/5/23	2	
26	4	73	51	6	BUENOS AIRES	3	Malla 234	Acc. Ascasubi - Emp. Ex R.N.N°3	13	124,7	179.145	30/11/07	27/12/17	7	
26	4	77	51	90	TUCUMAN	157	Malla 409 A	Emp. R.P.N°329 - S. M. de Tucuman	13	75,8	284.358	1/6/18	30/5/23	2	
26	4	78	51	82	SANTA FE	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	278.558	1/10/11	28/2/18	6	A
26	4	80	51	14	CORDOBA	AU009	Malla 235	Emp. R.N.N° A012 - Prog. 498,68 (Bell Ville)	13	171,6	278.649	1/4/18	30/3/23	3	
26	4	81	51	34	FORMOSA	81	Malla 540	Emp. R.N.N°95 (km 1365,29) - Pozo del Mortero (km 1525,43)	13	162,8	483.212	1/8/16	30/7/21	6	
26	4	82	51	66	SALTA	81	Malla 439	Lte. con Formosa - Emp. R.N.N°34	13	177,9	585.107	1/3/17	29/4/22	6	
26	4	83	51	22	CHACO	95	Malla 541	Km. 1078,00 - Emp. R.P.N°9	11	89,3	495.831	1/7/15	28/9/20	6	
26	4	84	51	90	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero	Acc. a Frias Prog. 1046,12 - Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo)	13	128,5	195.575	1/8/18	30/7/23	1	
26	4	85	51	86	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A	Lte. c/ Córdoba - Pte. s/ Rio Saladillo	13	98,0	84.995	2/5/13	31/5/18	6	
26	4	86	51	86	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B	Pte. s/ Rio Saladillo - Sgo. del Estero	13	132,0	148.636	1/3/14	28/1/19	6	A
26	4	87	51	86	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407	Sgo. del Estero (Salida) - Emp. R.N.N°38	13	151,9	425.197	1/10/16	29/9/21	6	
26	4	88	51	70	SAN JUAN	20-141	Malla 302	Lte.c/San Luis (km. 413,61) - A/A Av. Circ. (A014) S.Juan (km. 580,78)	13	167,0	530.488	1/11/15	29/11/20	6	
26	4	90	51	74	SAN LUIS	188	Malla 129	Acc.a Quetrequen - Acc. A la Localidad Union	13	129,4	433.982	1/3/17	27/2/22	6	
26	4	91	51	74	SAN LUIS	146 - 147	Malla 301	Emp. R.N.N°20 - Emp. R.N.N°147 / Emp. R.N.N°7 - Emp. R.N.N°20	13	235,8	559.957	1/9/15	29/9/20	6	
26	4	92	51	62	RIO NEGRO	22 - 151	Malla 103	Allen - Acc a Cipoletti / Lte. C/ La Pampa / Chimpay - Acc. Gral. E. Godoy / Emp. R.N.22 - Lt	13	236,1	519.511	1/11/15	29/12/20	6	A
26	4	94	51	62	RIO NEGRO	250	Malla 123 B	Gral Conesa km. 111,27 - Pomona Km. 259,74	13	145,8	381.259	1/2/17	30/1/22	6	
26	4	95	51	58	NEUQUEN	40-231-237	Malla 109	Lte. con Rio Negro - Emp. R.N.N°231 - Pte. s/Rio Limay Chico - Emp. R.N.N°40 / Emp. R.N.N°	13	157,2	764.039	1/2/17	1/4/22	6	
26	4	96	51	58	NEUQUEN	237-234	Malla 131	Emp. R.N.N°40 - Emp R.N. 237 / Emp. R.P. 27 - Pte. s/ A° Limay Chico	13	140,6	188.510	1/10/18	29/9/23	0	
26	4	97	51	46	LA RIOJA	38-79	Malla 304	Lte.Cordoba/La Rioja-Emp.R.N.N°79/Emp.R.N.N°79 FinSup.- Emp.R.N.N°60-Casa de Piedra	13	205,3	231.573	1/10/18	29/9/23	0	
26	4	98	51	42	LA PAMPA	143-152	Malla 104	El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N° 35 - El Carancho	13	128,5	188.969	1/6/18	30/5/23	2	
26	4	99	51	6	BUENOS AIRES	35	Malla 116 A	Bahia Blanca (Sal.) (Prog. 7,84) - Lte. c/La Pampa (Prog. 125,00)	13	116,9	428.393	1/2/17	30/1/22	6	

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV (C.Re.Ma. IV)

17.133.961

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. V

26	5	1	51	70	SAN JUAN	141	Malla 340	Lim. c/La Rioja - Emp. R.N. Nº 20 (Caucete)	13	121,7	334.935	1/6/18	30/5/23	2	
26	5	2	51	42	LA PAMPA	35	Malla 116 B	PK 146 - Emp. RP 18 (-0,5 km)	13	124,4	479.379	1/11/15	29/11/20	6	
26	5	3	51	42	LA PAMPA	35	Malla 117 A	Emp. R.P.N° 18 (-0,50 km) - C.N. Form. Prof. N° 1 (-0,15 km)	13	134,5	227.499	1/6/18	30/5/23	2	
26	5	6	51	34	FORMOSA	81	Malla 542	Pozo del Mortero - Límite con Salta	13	157,1	549.216	1/3/17	27/2/22	6	
26	5	7	51	30	ENTRE RIOS	12-136	Malla 509	Emp. R.N.N° 14 (Ceibas) - Acceso Galarza	13	120,6	474.310	1/7/16	29/6/21	6	
26	5	11	51	10	CATAMARCA	60-157	Malla 408 A	Lte. c/Córdoba(km 925)-Emp. R.N.N°157(km 940,4)/ Emp. R.N.N°60 - Frias (1046,12)	13	114,4	181.314	1/8/18	30/7/23	1	
26	5	12	51	10	CATAMARCA	38-60	Malla 408 B	Lte c/La Rioja - Km 576,37 / Emp. R.N.N° 38 - Aimgosta	13	180,3	245.634	1/12/13	30/12/18	6	
26	5	13	51	10	CATAMARCA	60	Malla 408 C	Emp. R.N.N°157 - Emp. R.N.N°38	13	172,1	772.777	1/9/17	30/8/22	6	
26	5	18	51	50	MENDOZA	143-144-146	Malla 312	Lte. con La Pampa - Carmensa / S Rafael - Emp. R.N.N°40 S / Pte s/R. Diamante / Emp RN N	13	221,1	612.857	1/4/17	30/3/22	6	
26	5	19	51	42	LA PAMPA	35 - 188	Malla 117 B	Emp. R.P.N°10 - Lte. con Córdoba / Emp. R.N.N°35 - Acceso a Quetrequen	13	125,2	199.700	1/6/18	30/5/23	2	
26	5	26	51	46	LA RIOJA	38-74	Malla 303	Empalme R.N.N°74 - Lte. Catamarca / La Rioja - Emp R.N.N°38	13	167,0	589.694	1/4/17	30/3/22	6	
26	5	27	51	10	CATAMARCA	38	Malla 441 - Catamarca	Catamarca - Lte. con Tucumán	13	66,2	96.311	1/8/18	30/7/23	1	
26	5	28	51	22	CHACO	89	Malla 536 - Chaco	Emp. R.N.N°16 - Emp. R.N.N°13 Gral. Pinedo	13	87,7	377.678	1/5/17	29/4/22	6	
26	5	29	51	26	CHUBUT	259-40	Malla 632	Emp. R.N.N°40 - Emp R.P.N° 17 - La Paulina (D) - Emp. R.N.N°259	13	158,2	147.892	1/6/18	30/5/23	2	
26	5	30	51	26	CHUBUT	26	Malla 107 B	Emp. R.N.N°3 - Cnia. Sarmiento	13	139,3	471.711	1/2/17	1/4/22	6	
26	5	31	51	14	CORDOBA	1 V 09	Malla 236	Bell Ville - Pilar	13	161,4	318.182	1/6/18	30/5/23	2	
26	5	32	51	18	CORRIENTES	14 - 122 - 123	Malla 501	Emp. R.N.N°117-Emp. R.P.N°155/Emp. R.N.N°14-Yapeyú/Km139,00-Empalme R.N.N°14	13	143,4	461.099	11/9/16	9/9/21	6	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2017)

Pr	Sp	Py	Ob	UB	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Estado	Obs.	
26	5	33	51	18	CORRIENTES	14	Malla 534	Guaviravi Emp. R.P.N°155- Cuay Grande (Pte.)	13	101,2	397.432	1/3/17	27/2/22	6		
26	5	34	51	18	CORRIENTES	123	Malla 507 - Corrientes	Emp. R.N.N°12 - Km. 139	13	108,2	393.848	1/4/17	30/3/22	6		
26	5	36	51	30	ENTRE RIOS	12	Malla 513 C	Gral. Galarza - Emp. R.N.N°131 (Crespo)	13	150,3	214.859	1/8/18	30/7/23	1		
26	5	40	51	46	LA RIOJA	74-40	Malla 309	Los Colorados - Emp. R.N.40 (Nonogasta) - Emp. R.N.74 - Lte. Rioja/Catamarca	13	215,5	698.398	1/9/15	29/10/20	6		
26	5	41	51	46	LA RIOJA	79-141	Malla 311	Lte. c/San Luis -Lte. c/La Rioja / Emp. R.N.N°77 - Emp. R.N.N°79 Lte. c/San Juan/La Rioja	13	177,5	310.184	1/10/18	29/9/23	0		
26	5	43	51	50	MENDOZA	143-40	Malla 313 B	San Rafael (Sal.) - Emp. R.N.N°40 / Emp. R.N.N°143 - Tunuyán (Sal.)	13	145,8	212.915	1/8/18	30/7/23	1		
26	5	44	51	50	MENDOZA	143	Malla 313 A - Mendoza	Km. 410 Carmensa - Empalme R.N.N°144	13	107,7	388.141	1/7/17	29/6/22	6		
26	5	45	51	54	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/ Corrientes - Campo Grande	13	131,3	298.000	1/10/18	29/9/23	0		
26	5	47	51	58	NEUQUEN	237	Malla 106	Arroyito - Emp.R.P.N°27	13	212,5	239.290	1/10/15	30/3/21	6		
26	5	52	51	94	TIERRA DEL FUEGO	3	Malla 603	Comienzo Pavimento (San Sebastian) - Fin Pavimento (Tolhuin)	13	179,0	807.582	4/12/15	1/12/20	6		
26	5	53	51	90	TUCUMAN	38	Malla 437	Lte. c/ Catamarca - A/N R.N.N°9 (S.M. de Tucumán)	13	173,3	312.903	1/10/17	29/9/22	6		
26	5	55	51	96	INTERPROVINCIAL	11	Malla 545	Emp. R.N.N°16 - Tatané	13	135,8	440.116	1/3/17	27/2/22	6		
26	5	56	51	34	FORMOSA	11 - A011	Malla 544	R.P.N°1 - Lte. Internacional con Paraguay y Emp. R.N.N°11 - Puerto Pilcomayo	13	161,9	467.521	1/11/17	30/10/22	6		
26	5	57	51	54	MISIONES	14	Malla 539	Campo Grande - Emp. R.P.N°20 (Gramado)	13	141,3	240.000	1/10/18	29/9/23	0		
26	5	58	51	96	INTERPROVINCIAL	34 - 50	Malla 406	S.P. de Jujuy - Emp. R.N.N°50 y Emp. R.N.N°34 - Lte. con Bolivia	13	184,4	268.380	1/6/18	30/5/23	2		
26	5	59	51	74	SAN LUIS	20 - 79	Malla 307	Acceso a Quines - Lte. c/ San Juan y Acceso a Quines - Lte. c/ La Rioja	13	187,3	441.982	1/2/17	2/3/22	6		
26	5	61	51	86	SGO DEL ESTERO	34	Malla 431 A	La Banda (km 720) - Garmendia (km 857)	13	136,3	244.416	1/9/17	30/8/22	6		
26	5	62	51	96	INTERPROVINCIAL	34	Malla 431 B	Garmendia (km 857) - Rosario de la Frontera (km 972)	13	117,5	533.281	1/11/17	30/10/22	6		
26	5	64	51	6	BUENOS AIRES	33	Malla I - 237	Bahía Blanca (Km. 8,59) - Ea. Almaris (D) (km 162,23)	13	152,9	667.721	1/9/17	30/8/22	6		
26	5	65	51	6	BUENOS AIRES	33	Malla I - 238	Ea. Almaris (D) (Km. 162,23) - (Inicio rotonda R.N. 5) (km 320,39)	13	158,4	493.661	1/3/17	27/2/22	6		
26	5	69	51	14	CORDOBA	9	Malla III - 204	Villa del Totoral - Lte. c/ Sgo. Del Estero	13	125,6	109.263	1/10/18	29/9/23	0		
26	5	70	51	14	CORDOBA	38	Malla III - 207	Acc. a Cruz del Eje - Lte. c/ La Rioja	13	88,7	322.572	1/6/17	30/5/22	6		
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento V (C.Re.Ma. V)											15.042.653					
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento											40.475.761					
Infraestructura en Concesiones Viales																
37	0	4	51	6	BUENOS AIRES	226	Autovía Mar del Plata - Balcarge 2º tramo	km 31,7 - km 64,686	20	33,0	236.048	1/2/09	30/1/14	7		
37	0	14	67	2	BUENOS AIRES	5	Acc. A Alberti	km. 189,39	20		1.598	5/9/05	5/4/07	7		
37	0	72	51	96	INTERPROVINCIAL	22	Vte. R.N.N° 22 y Vincul. al 3º Punte: Secc. R.N.N° 151 - R.P.N°7		20	5,8	424.318	1/3/09	28/6/18	6	A	
Total Infraestructura en Concesiones Viales											661.964					
Infraestructura en Areas Urbanas																
38	0	20	51	6	BUENOS AIRES	S/N	Autovía R.P.N°215 tramo R.P.N°29 Brandsen-R.P.N°6 La Plata-Bransen		20	9,5	223.386	4/11/10	2/12/17	6	A	
Total Infraestructura en Areas Urbanas											223.386					
Obras en Mejoras en Corredores Viales Nacionales																
39	0	5	53	38	JUJUY	34	C.V. Nº 5 - O.M. Nº 227 R.N. Nº 34	Km. 1164 - Km. 1177	5	13,0	10.624	1/11/06	1/6/07	7		
Total Obras en Mejoras en Corredores Viales Nacionales											10.624					
Obras en Corredores Viales																
Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial I																
40	1	1	51	6	BUENOS AIRES	3	Obras de Seguridad en R.N.N°93 (Corredor Vial I)	Global	21	69,0	802.613	18/4/11	29/9/20	6		
40	1	2	53	6	BUENOS AIRES	226	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°226 (Corredor Vial I)	Global	22	536,0	233.014	1/12/11	31/12/17	14		
40	1	3	51	6	BUENOS AIRES	3-205-226-252	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial I	Km. 61,87 - km 677,39 / km 61,05 - km 62,21 / km 0 - km 404,32 / km 0 - km 6,80	22	1027,8	4.213.200	1/12/12	31/3/18	6		
40	1	4	51	6	BUENOS AIRES	205-3	Obra Reacondicionada 1	Km. 103,2-km 136 / km 61,87-km 67 km 88-km 105	22	54,9	391.976	1/10/16	30/1/18	6	A	
40	1	5	51	6	BUENOS AIRES	3	Obra Reacondicionada 2	Km. 118-km 176 km 199 - km 218	22	81,0	352.688	1/3/18	28/2/19	4		
40	1	6	51	6	BUENOS AIRES	3-226	Obra Reacondicionada 3	Km. 244-km 307 / km 19,93-km 254 km 273-km 302	22	326,1	909.056	20/10/16	18/2/18	6	A	
Total Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial I											6.902.547					
Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial II																
40	2	1	51	96	INTERPROVINCIAL	5	Obras de Seguridad en R.N.N°5 (Corredor Vial II)	Global	14	5,0	22.700	15/3/11	29/1/13	8		
40	2	1	52	96	INTERPROVINCIAL	188	Obras de Seguridad en R.N.N°188 (Corredor Vial II)	Global	21	15,4	96.785	15/3/11	12/4/16	7		
40	2	2	51	96	INTERPROVINCIAL	5	Obras de Refuerzo de Infraestructura (Corredor Vial II)	Global	22	251,0	751.566	15/3/11	28/2/19	6		
40	2	2	52	96	INTERPROVINCIAL	188	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°188 (Corredor Vial II)	Global	22	456,3	903.967	11/4/11	28/2/19	6		
40	2	3	51	96	INTERPROVINCIAL	5/188	Obs. de Mant. en el C.V.N° 2 -Luján - Sta. Rosa / San Nicolás - Realico	Km. 316,90 - km 606,65 / km 0 - km 479,25	22	769,0	1.948.515	1/12/12	31/3/18	6		
Total Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial II											3.723.533					
Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial III																
40	3	1	51	96	INTERPROVINCIAL	7	Obras de Seguridad en R.N.N°7 (Corredor Vial III)	Global	22	49,6	849.692	27/5/11	1/8/19	6		
40	3	2	51	96	INTERPROVINCIAL	7	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°7 (Corredor Vial III)	Global	22	748,5	1.912.188	10/1/11	30/9/19	6		
40	3	3	51	96	INTERPROVINCIAL	7	Obs. de Mant. en el C.V.N°3 Luján - Lte. c/ Córdoba - San Luis	Km. 63,20 - km 653,94 / km 865,46 - km 998,77	22	724,0	2.241.114	1/12/12	31/3/18	6	A	
Total Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial III											5.002.994					
Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial IV																
40	4	1	53	96	INTERPROVINCIAL	34	Obras de Seguridad en R.N.N°34 (Corredor Vial IV)	Global	21	151,6	6.262.327	21/6/12	1/8/19	6		
40	4	1	55	96	INTERPROVINCIAL	Vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial IV	Global	21	3,0	306.588	11/8/14	1/4/19	6		
40	4	2	52	96	INTERPROVINCIAL	19	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°19 (Corredor Vial IV)	Global	22	125,9	801.206	1/2/11	30/9/19	6		

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2017)

Pr	Sp	Py	Ob	UB	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Estado	Obs.
40	4	2	53	96	INTERPROVINCIAL	34	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°34 (Corredor Vial IV)	Global	22	377,1	1.255.995	8/11/10	28/10/18	6	
40	4	3	51	96	INTERPROVINCIAL	18-19-34-38	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial IV	Global	5	1000,7	1.916.981	1/4/13	30/3/18	6	
40	4	4	51	14	CORDOBA	38	Villa Carlos Paz - Cruz del Eje C.4 Obra Reacondicionada 1	Km. 12,32 - km. 122,05	22	109,7	801.734	3/11/15	3/5/18	6	A
40	4	5	51	96	INTERPROVINCIAL	19	R.N.N°11 - Río Primero C.4 Obra Reacondicionada 2	Km. 0,00 - 30 / 78,00 - 123 / 130 - 154 / 188 - 193 / 230 - 280	22	153,6	519.729	4/12/15	3/6/17	7	
40	4	6	51	30	ENTRE RIOS	18	Obra Reacondicionada 3	Km. 14,55 - 150,39	22	135,8	177.623	1/3/18	30/8/19	4	
Total Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial IV											12.042.183				
Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial V															
40	5	2	51	96	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°9 (Corredor Vial V)	Global	22	485,6	892.592	5/2/11	4/10/17	7	
40	5	2	55	96	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Refuerzo de Infraes en Autopista R.N. N°9 (Corredor Vial V)	Global	22	99,0	901.304	1/9/11	29/12/17	6	
40	5	3	51	96	INTERPROVINCIAL	11/A009/AU009/193	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N°5	Km. 326,35 - 1007,79 / 0 - 12,06 / 72,9 - 278,29 / 297 - 660,16 / 0 - 31,65	22	1293,7	3.899.581	1/12/12	31/3/18	6	
40	5	6	51	96	INTERPROVINCIAL	9	Obra de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) C.5	Km. 86 - km 278,29	22	192,3	1.469.629	6/10/16	6/4/18	6	A
40	5	7	51	96	INTERPROVINCIAL	A9-A012-RN9	Obra de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) C.5	Km. 314,00-km 336,20/km 600,00-km 659,8 - km 327,14-km 659,45 - km 0,00-km 41,83	22	362,0	131.959	1/10/18	30/11/19	0	
40	5	9	51	96	INTERPROVINCIAL	11	Reacondicionada 4 (ORI) 339,00-340,36		8	1,6	377.198	1/8/17	1/4/18	6	
Total Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial V											7.672.263				
Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial VI															
40	6	1	51	96	INTERPROVINCIAL	12	Obras de Seguridad en R.N.N°12 (Corredor Vial VI)	Global	21	3,3	64.950	4/3/13	1/1/18	6	
40	6	1	52	96	INTERPROVINCIAL	16	Obras de Seguridad en R.N.N°16 (Corredor Vial VI)	Global	22	44,6	1.290.026	1/12/11	1/8/19	6	
40	6	1	53	96	INTERPROVINCIAL	Vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial VI	Global	21	1472,8	11.817	24/9/11	22/9/12	8	
40	6	2	51	96	INTERPROVINCIAL	12	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°12 (Corredor Vial VI)	Global	22	318,7	632.640	22/2/11	1/7/18	6	
40	6	2	52	96	INTERPROVINCIAL	16	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°16 (Corredor Vial VI)	Global	21	176,0	395.859	21/3/11	18/5/18	6	
40	6	3	51	96	INTERPROVINCIAL	12-16	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial VI		21	933,5	3.022.037	1/12/12	31/3/18	6	
Total Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial VI											5.417.329				
Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial VII															
40	7	2	52	96	INTERPROVINCIAL	34	Obras de Refuerzo de Infraestructura en RN N° 34 (Corredor Vial VII)	Global	22	285,0	360.336	1/12/10	1/3/16	8	
40	7	3	51	96	INTERPROVINCIAL	34 - 9	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial VII		22	797,8	2.268.393	1/5/16	30/4/18	6	
Total Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial VII											2.628.729				
Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial VIII															
40	8	1	51	14	CORDOBA	A005	Obras de Seguridad en R.N.N°A005 (Corredor Vial VIII)	Global	21	11,1	346.040	31/12/12	15/1/18	6	
40	8	1	52	96	INTERPROVINCIAL	8	Obras de Seguridad en R.N.N°8 (Corredor Vial VIII)	Global	21	38,5	882.699	1/4/12	31/3/20	6	
40	8	1	53	96	INTERPROVINCIAL	33	Obras de Seguridad en R.N.N°33 (Corredor Vial VIII)	Global	21	2,0	96.386	1/11/12	29/12/17	6	
40	8	2	51	14	CORDOBA	A005	Obras de Refuerzo de Infra en RN N° A005 (Corredor Vial VIII)	Global	21		16.200	1/10/18	29/9/21	0	
40	8	2	52	96	INTERPROVINCIAL	8	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°8 (Corredor Vial VIII)	Global	14	603,1	2.377.715	14/1/11	30/9/19	6	
40	8	2	53	96	INTERPROVINCIAL	33	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°33 (Corredor Vial VIII)	Global	14	276,4	475.471	16/4/12	30/9/19	6	
40	8	3	51	96	INTERPROVINCIAL	A005	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial VIII		22	741,3	3.018.110	1/12/12	31/3/18	6	
Total Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial VIII											7.212.621				
Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial X															
40	10	1	51	6	BUENOS AIRES	5	Obras de Seguridad en R.N.N°A005 (Corredor Vial H5)	Global	21	41,2	654.807	17/2/14	29/9/21	6	
40	10	2	51	6	BUENOS AIRES	5	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A005 (Corredor Vial H5)	Global	22	150,0	742.552	1/9/15	4/12/18	6	
40	10	3	51	6	BUENOS AIRES	5	Obras de Operación, Mantenimiento y Servicios de apoyo en el C.V.H5	Global	22	251,9	1.200.100	2/5/13	31/5/18	6	
Total Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial X											2.597.459				
Total Obras en Corredores Viales											53.199.658				
Fortalecimiento de la Red de Autopistas Federales															
Construcción de Autopista en Traza Nueva															
42	1	1	51	6	BUENOS AIRES	7	Luján - Junín	Variante Chacabuco (Km. 196 - km. 219)	8	23,0	1.315.057	1/6/18	30/5/20	2	
42	1	3	51	50	MENDOZA	7	Palмира - Luján de Cuyo		8	38,0	2.590.720	1/10/18	29/9/21	0	
42	1	4	51	14	CORDOBA	9	A° Carnero - Villa Totoral		8	40,0	1.920.000	1/10/18	31/3/21	0	
42	1	5	51	14	CORDOBA	19	San Francisco - Cañad de Jeanmarie	Secciones 1 A y 1 B	8	33,4	1.117.973	12/7/17	11/7/19	6	
42	1	6	51	14	CORDOBA	19	Cañada Jeanmarie - Arroyito		8	57,8	2.763.123	2/5/17	1/5/19	6	
42	1	7	51	14	CORDOBA	19	Arroyito - Río Primero (Sección II A)	Prog. 0+596,88 - Prog. 30+000,01	8	29,4	1.225.440	2/5/17	1/5/19	6	
42	1	8	51	14	CORDOBA	19	Arroyito - Río Primero (Sección III B)	Prog. 30+000,01 - Prog. 64+304,14	8	34,3	1.935.636	2/5/17	1/5/19	6	
42	1	9	51	82	SANTA FE	33	Rufino - Rosario	Venado Tuerto - Firmat	8	67,0	3.055.703	1/10/18	31/3/21	0	
42	1	10	51	82	SANTA FE	33	Rufino - Rosario	Firmat - Sanford	8	49,0	2.493.120	1/10/18	31/3/21	0	
42	1	13	51	66	SALTA	34	Corredor del NOA	Int. R.N.N°99 (Cabeza de Buey) - Límite Salta/Jujuy	8	27,0	658.350	1/10/18	31/3/21	0	
42	1	15	51	14	CORDOBA	36	Córdoba - Río Cuarto	Perilago Almafuerite	8	11,4	1.187.473	1/10/18	31/3/21	0	
Total Construcción de Autopista en Traza Nueva											20.262.595				
Duplicación de Calzada en Entorno Rural															
42	4	1	51	6	BUENOS AIRES	3	Cañuelas - Azul	San Miguel del Monte - Acceso Gorchs	8	30,0	970.900	1/10/18	31/3/21	0	
42	4	2	51	6	BUENOS AIRES	3	Cañuelas - Azul	Acceso Gorchs - Las Flores	8	46,0	1.488.713	1/10/18	31/3/21	0	
42	4	3	51	6	BUENOS AIRES	3	Cañuelas - Azul	Las Flores - Cachari	8	51,0	1.650.530	1/10/18	31/3/21	0	
42	4	4	51	6	BUENOS AIRES	3	Cañuelas - Azul	Cauchari - Azul	8	65,0	3.624.692	1/10/18	29/9/21	0	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2017)

Pr	Sp	Py	Ob	UB	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Estado	Obs.	
42	4	8	51	6	BUENOS AIRES	5	Luján - Carlos Casares	Suípacaha - Chivilcoy	8	33,0	1.055.093	1/10/18	31/3/21	0		
42	4	9	51	6	BUENOS AIRES	5	Luján - Carlos Casares	Chivilcoy - Bragado	8	51,0	1.654.695	1/10/18	31/3/21	0		
42	4	10	51	42	LA PAMPA	5	Carlos Casares - Santa Rosa	Anguil - Santa Rosa	8	31,0	1.038.373	1/10/18	31/3/21	0		
42	4	11	51	6	BUENOS AIRES	7	Luján - Junín	Carmen de Areco - Chacabuco	8	57,0	2.149.616	1/6/18	29/11/20	2		
42	4	12	51	90	TUCUMAN	9	Termas de Río Hondo - Tucumán	Termad de Río Hondo - Int. R.P.Nº323	8	42,0	2.106.624	1/10/18	29/9/20	0		
42	4	13	51	90	TUCUMAN	9	Termas de Río Hondo - Tucumán	Int. R.P. Nº323 - Acceso Lastenia	8	28,0	1.260.000	1/10/18	31/3/21	0		
42	4	14	51	90	TUCUMAN	9	Corredor del NOA	Aceso Lastenia - Int. R.N.Nº 38	8	6,0	195.000	1/10/18	31/3/21	0		
42	4	15	51	90	TUCUMAN	9	Corredor del NOA	Acceso Cadillal - Acceso Raco	8	9,0	312.000	1/10/18	31/3/21	0		
42	4	16	51	18	CORRIENTES	12	Sal. Corrientes - Paso de la Patria		8	30,0	1.086.750	1/10/18	31/3/21	0		
42	4	17	51	54	MISIONES	12	Posadas - Puerto Iguazú	Santa Ana - San Ignacio	8	14,0	528.759	1/10/18	31/3/21	0		
42	4	18	51	82	SANTA FE	33	Rufino - Rosario	Rufino - Venado Tuerto	8	70,0	2.271.150	1/10/18	31/3/21	0		
42	4	23	51	66	SALTA	34	Corredor del NOA	Rosario de la Frontera - Metán	8	40,0	1.131.359	1/10/18	31/3/21	0		
42	4	24	51	38	JUJUY	34-66-1V66	Corredor del NOA	Lte. Salta/Jujuy - San Pedro de Jujuy/Empalme R.N.Nº34 - Empalme R.N.Nº1V66 / Empalme R.N.Nº34	8	46,0	1.625.401	1/8/18	30/7/20	1		
42	4	25	51	50	MENDOZA	40	Mendoza - San Juan	Acceso Aeropuerto El Plumerillo - Límite Mendoza/San Juan	8	17,0	1.400.130	1/8/18	30/7/20	1		
42	4	26	51	70	SAN JUAN	40	San Juan - SJ Jáchal	Int. R.N.NºA014 - Albardón	8	8,0	300.000	1/10/18	31/3/21	0		
42	4	27	51	6	BUENOS AIRES	205	Cañuelas - Saladillo	Cañuelas - Lobos	8	43,0	1.612.500	1/10/18	31/3/21	0		
42	4	35	51	14	CORDOBA	36	Cañuelas - Saladillo	Alcira Gigena - Elena	8	21,0	611.912	1/10/18	31/3/21	0		
42	4	36	51	14	CORDOBA	36	Córdoba - Río Cuarto	Almafuerte - San Agustín	8	28,0	367.606	1/10/18	31/3/21	0		
42	4	39	51	14	CORDOBA	36	Córdoba - Río Cuarto	Elena - Almafuerte	8	39,0	451.427	1/10/18	31/3/21	0		
Total Duplicación de Calzada en Entorno Rural											28.893.230					
Duplicación de Calzada en Travesía Urbana																
42	5	1	51	6	BUENOS AIRES	3	Accesos a Puertos de Bahía Blanca	Int. R.N.Nº1V3 - Int. R.N.Nº33	8	15,0	731.250	1/10/18	31/3/21	0		
42	5	2	51	6	BUENOS AIRES	3	Accesos a Puertos de Bahía Blanca	Int. R.N.Nº33 - Int. R.N.Nº22	8	22,0	1.072.500	1/10/18	31/3/21	0		
42	5	3	51	26	CHUBUT	3	Accesos a Puerto Madryn		8	10,0	315.000	1/10/18	31/3/21	0		
42	5	4	51	26	CHUBUT	3	Accesos a Trelew		8	11,0	346.500	1/10/18	31/3/21	0		
42	5	10	51	22	CHACO	95	Travesía Urbana Calle 251 - Calle 351	Km 1109,44 - 1115,69	8	6,0	116.880	1/8/18	31/7/19	1		
42	5	11	51	18	CORRIENTES	12	Travesía urbana de Corrientes	KM. 1023 - KM. 1036	8	3,0	1.000.000	1/10/18	29/9/20	0		
Total Duplicación de Calzada en Travesía Urbana											3.582.130					
Adecuación de Autovías a Autopistas																
42	6	1	51	70	SAN JUAN	40	Mendoza - San Juan	Lte. Mendoza/San Juan - Int. Calle 8	8	26,0	1.335.600	1/10/18	31/3/21	0		
42	6	2	51	66	SALTA	34	Corredor del NOA	Metán - Int. R.P.Nº48	8	42,0	1.335.000	1/10/18	31/3/21	0		
42	6	3	51	66	SALTA	34	Corredor del NOA	Int. R.P.Nº48 - Int. R.N.Nº9	8	40,0	1.335.000	1/10/18	31/3/21	0		
Total Adecuación de Autovías a Autopistas											4.005.600					
Puesta en Valor de Autopistas Existentes																
42	7	3	51	74	SAN LUIS	7	Distribuidor R.N.Nº7 y R.N.Nº146		8		200.000	1/10/18	30/9/19	0		
42	7	4	51	74	SAN LUIS	7	Travesía Urbana Villa Mercedes		8		150.000	1/10/18	30/9/19	0		
Total Puesta en Valor de Autopistas Existentes											350.000					
Construcción de Autovías Secundarias																
42	8	1	51	58	NEUQUEN	RP 7/ RP 1	Centenario - Ñeño/ Emp. R.P.Nº7 - Emp. R.P.Nº17	Centenario - Emp. R.P.Nº51 / Emp. R.P.Nº7 - Inters. R.P.Nº8	8	36,0	1.026.530	22/4/15	20/4/19	6		
Total Construcción de Autovías Secundarias											1.026.530					
Total Fortalecimiento de la Red de Autopistas Federales											58.120.084					
Ejecución de Obras de Mejora de la Seguridad Vial-Ruta Segura																
Obras de Seguridad sobre Calzada Existente-Ruta Segura																
43	2	7	51	94	TIERRA DEL FUEGO	3	Corredor Tierra del Fuego	Tolhuin - Ushuaia	8	95,0	427.500	1/10/18	29/9/20	0		
43	2	43	51	86	SGO DEL ESTERO	16	Roque Saenz Peña - Salta	Lte. Chaco/Santiago del Estero - El Caburé	8	69,0	331.200	1/10/18	29/9/20	0		
43	2	53	51	6	BUENOS AIRES	33	Bahía Blanca - Tornquist / Bahía Blanca - Pigüé	Seccion I: Emp. Ex RN Nº33 (Km. 8,65) - Ea. Don Enrique (Km. 41,00)	8	40,0	1.401.282	1/8/18	30/7/20	1		
43	2	76	51	70	SAN JUAN	40	San Juan - SJ Jáchal	Albardón - Talacasto	8	45,0	405.000	1/10/18	29/9/20	0		
43	2	83	51	14	CORDOBA	158	San Francisco - Río Cuarto	Villa María - Gral. Deheza	8	57,0	1.282.500	1/10/18	29/9/20	0		
43	2	84	51	14	CORDOBA	158	San Francisco - Río Cuarto	Gral. Deheza - Río Cuarto	8	60,0	1.350.000	1/10/18	29/9/20	0		
Total Obras de Seguridad sobre Calzada Existente-Ruta Segura											5.197.482					
Total Ejecución de Obras de Mejora de la Seguridad Vial-Ruta Segura											5.197.482					
Ejecución de Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial																
Ejecución de Obras Especiales de Acceso a Puertos																
44	1	1	51	6	BUENOS AIRES	9	Buenos Aires - Rosario	Int. R.N.Nº12 - Int. R.P.Nº41	8	69,0	724.500	1/10/18	30/9/19	0		
44	1	2	51	6	BUENOS AIRES	9	Buenos Aires - Rosario	Int. R.P.Nº41 - Int. R.P.Nº90	8	91,0	955.500	1/10/18	30/9/19	0		
44	1	3	51	82	SANTA FE	9	Buenos Aires - Rosario	Int. R.P.Nº90 - Int. R.N.NºA008	8	41,0	430.500	1/10/18	30/9/19	0		
44	1	4	51	82	SANTA FE	9	Rosario - Cañada Gómez	Int. R.N.NºA008 - Int. R.N.NºA012	8	17,0	178.500	1/10/18	30/9/19	0		
44	1	11	51	96	INTERPROVINCIAL	16	Lte. Corrientes/Chaco - Makalle.	Distribuidor Acceso a Barranqueras	8	1,0	833	1/10/18	1/4/19	0		
44	1	12	51	22	CHACO	16	Rehabilitación de Av. de Acc. a Barranqueras		8		67.500	1/10/18	1/4/19	0		
44	1	13	51	22	CHACO	Varias	Playa de Estacionamiento para Camiones		8		52.500	1/10/18	1/4/19	0		

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2017)

Pr	Sp	Py	Ob	UB	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Estado	Obs.
Total Ejecución de Obras Especiales de Acceso a Puertos											2.409.833				
Ejecución de Obras Especiales de Circunvalación y Variantes															
44	2	4	51	6	BUENOS AIRES	5	Luján - Carlos Casares	Bypass Luján	8	9,0	750.000	1/10/18	29/9/20	0	
44	2	5	51	50	MENDOZA	7	Autopista R.N. Nº 7 de Los Andes	Variante Uspallata	8	6,0	375.000	1/10/18	29/9/20	0	
44	2	7	51	14	CORDOBA	38	Autopista R.N. Nº 38 de Las Sierras	Int. R.N. Nº 20 - Dique San Roque	8	8,0	1.500.000	1/10/18	29/9/20	0	
44	2	8	51	14	CORDOBA	A019	Anillo Córdoba	Sección II	8	10,0	3.000.000	1/10/18	29/9/20	0	
44	2	9	51	58	NEUQUEN	40	Circunvalación Villa Angostura	Circunvalación Villa Angostura	8	5,0	922.546	20/4/17	19/4/19	6	
44	2	10	51	14	CORDOBA	A005	Circunvalación Río Cuarto	Int. R.N. Nº 36 - Int. R.N. Nº 8	8	17,0	773.500	1/10/18	29/9/20	0	
Total Ejecución de Obras Especiales de Circunvalación y Variantes											7.321.046				
Ejecución de Obras Especiales de Puentes Medianos															
44	4	1	51	38	JUJUY	Vs.	Construcción de puente s/Río Grande		8	1,0	236.169	1/10/18	29/9/20	0	
Total Ejecución de Obras Especiales de Puentes Medianos											236.169				
Ejecución de Obras Especiales de Túneles															
44	6	1	51	50	MENDOZA	7	Autopista R.N. Nº 7 de Los Andes	Túneles Libertadores y Caracoles	8	4,0	3.000.000	1/10/18	29/9/20	0	
Total Ejecución de Obras Especiales de Túneles											3.000.000				
Ejecución de Obras Especiales de Autopistas del Área Metropolitana de Buenos Aires															
44	7	1	51	6	BUENOS AIRES	P8	San Miguel - Pilar	Buen Ayre - Pilar - R.P. Nº 202 - R.P. Nº 197	8	4,0	450.000	1/10/18	29/9/20	0	
44	7	2	51	6	BUENOS AIRES		Acceso Ricchieri - Puente La Noria	Puente La Noria (Vinculación de R.N. Nº A001 con Camino Negro)	8		1.646.777	17/2/14	18/5/18	6	
Total Ejecución de Obras Especiales de Autopistas del Área Metropolitana de Buenos Aires											2.096.777				
Ejecución de Obras Especiales de Seguridad en Montaña															
44	8	1	51	50	MENDOZA	7	Autopista R.N. Nº 7 de Los Andes	Potrerrillos - Uspallata	17	45,0	900.000	1/10/18	29/9/20	0	
44	8	2	51	50	MENDOZA	7	Autopista R.N. Nº 7 de Los Andes	Uspallata - Las Cuevas	17	77,0	1.500.000	1/10/18	29/9/20	0	
Total Ejecución de Obras Especiales de Seguridad en Montaña											2.400.000				
Total Ejecución de Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial											15.053.992				
Ejecución de Obras de Pavimentación															
Ejecución de Obras de Pavimentación de Camino Existente															
45	1	1	51	50	MENDOZA	40	Ranquil Norte - La Pasarela		8	46,0	1.035.000	1/10/18	31/3/20	0	
45	1	2	51	50	MENDOZA	149	Uspallata - Int. R.N. Nº 153		8	30,0	315.000	1/10/18	31/3/20	0	
45	1	3	51	26	CHUBUT	259	Trevelin - Int. R.P. Nº 17	Trevelin - Paso Intl. Futaleufú	8	6,0	63.000	1/10/18	31/3/20	0	
45	1	4	51	10	CATAMARCA	78	Chilecito - Tinogasta	Fin de pavimento - Inicio de pavimento	8	10,0	100.000	1/10/18	30/9/19	0	
Total Ejecución de Obras de Pavimentación de Camino Existente											1.513.000				
Ejecución de Obras de Repavimentación															
45	5	1	51	26	CHUBUT	3	Puerto Madryn - Trelew	R.N. Nº A010 (Acceso a Puerto Madryn)	5	64,3	17.451	1/3/17	30/1/18	10	
45	5	2	51	82	SANTA FE	11	Accesos a Puertos de Rosario	Travesía Urbana por Timbúes	5	2,0	75.000	1/10/18	30/9/19	0	
45	5	3	51	86	SGO DEL ESTERO	16	Roque Sáenz Peña - Salta	El Caburé - Monte Quemado	5	54,0	259.200	1/10/18	30/9/19	0	
45	5	4	51	86	SGO DEL ESTERO	16	Roque Sáenz Peña - Salta	Monte Quemado - Lte. SE/Cc	5	43,0	206.400	1/10/18	30/9/19	0	
45	5	5	51	66	SALTA	16	Roque Sáenz Peña - Salta	El Quebrachal - El Tunal	5	40,0	180.000	1/10/18	30/9/19	0	
45	5	6	51	66	SALTA	16	Roque Sáenz Peña - Salta	El Tunal - Int. RN 9/34	5	58,0	261.000	1/10/18	30/9/19	0	
45	5	7	51	70	SAN JUAN	40	San Juan - SJ Jáchal	Talacasto - Int. R.N. Nº 150	5	90,0	810.000	1/10/18	31/3/20	0	
45	5	9	51	70	SAN JUAN	150	Iglesia - Agua Negra	Las Flores - Peñasquito	5	25,5	278.485	26/5/16	30/6/18	6	A-C
45	5	10	51	58	NEUQUEN	151	Neuquén - Dique Ballester	Int. R.P. Nº 7 - Int. R.N. Nº 22	5	19,0	199.500	1/10/18	31/3/20	0	
45	5	11	51	42	LA PAMPA	152	Int. R.N. 143 - Puelches		5	109,0	409.500	1/10/18	30/9/19	0	
45	5	15	51	50	MENDOZA	146	Monte Coman - San Rafael R.N. Nº 143	Km. 353,63	5		50.000	1/10/18	30/9/19	0	
45	5	16	51	38	JUJUY	66	Int. R.N. Nº 34 - Int. R.N. Nº 9		5		350.000	1/10/18	30/9/19	0	
45	5	18	51	42	LA PAMPA	35	Winifreda - Castex	Km 370 - km 404	5	35,0	160.000	1/10/18	29/9/20	0	
45	5	19	51	38	JUJUY	66	Emp. R.N. Nº 9 - Emp. R.N. Nº 34	Km 0 - km 37,84	5	37,8	350.000	1/10/18	29/9/20	0	
45	5	20	51	6	BUENOS AIRES	RP 1001 / RP 191	Vuelta de Obligado - Río Tala / San Pedro - Arrecifes	San Pedro - Río Tala / Intersección RN Nº 9	5	23,0	208.527	22/6/16	30/7/17	7	A-C
Total Ejecución de Obras de Repavimentación											3.815.063				
Total Ejecución de Obras de Pavimentación											5.328.063				
Fortalecimiento de la Red Nacional Vial a través de Nuevas Rutas y Caminos															
Construcción de Nuevas Rutas de Alto Tránsito															
46	1	1	51	30	ENTRE RIOS	12	Ceibas - Paraná (Acceso sur Paraná)		8	3,0	90.000	1/10/18	29/9/20	0	
Total Construcción de Nuevas Rutas de Alto Tránsito											90.000				
Construcción de Camino de Acceso desde Rutas Troncales															
46	3	1	51	90	TUCUMAN	38	Rotonda de Acceso a Alberdi		8		30.000	1/10/18	30/9/19	0	
46	3	2	51	6	BUENOS AIRES	9	Int. R.N. Nº 12 - Int. R.P. Nº 41 (Acceso a Parque Industrial y Puertos de Zárate)		8		100.000	1/10/18	31/3/20	0	
Total Construcción de Camino de Acceso desde Rutas Troncales											130.000				
Total Fortalecimiento de la Red Nacional Vial a través de Nuevas Rutas y Caminos											220.000				

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2017)

Pr	Sp	Py	Ob	UB	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inversión Total (miles \$)	Inicio	Fecha Fin	Estado	Obs.
----	----	----	----	----	-----------	------	-------	---------	------	-----------	-------------------------------	--------	-----------	--------	------

Total Proyectos Dirección Nacional de Vialidad

287.455.337

Código	Estado
0	A Licitar
1	Publicada
2	Licitada
3	Adjudicada
4	Contratada
5	Replanteada
6	En Ejecucion
7	Finalizada Sin R.P.
8	Finalizada Con R.P.
9	Paralizada
10	Rescindida
11	Desestimada
12	Eliminada
13	A Reprogramar
14	Neutralizada
15	Preadjudicada
16	Suspendida

Código	Tipo de Obra
5	Reconstrucciones
8	Obras Nuevas
11	Mantenimiento
12	Señalamiento
13	Rehabilitación y Mantenimiento
14	Global
17	Obras de Seguridad
18	Obras en Circuitos Turísticos
20	Aumento de Capacidad en Concesiones Viales
21	Seguridad en Concesiones Viales
22	Obras Menores en Concesiones Viales
23	Sistema de Transporte Inteligente

Referencias

- A Certificación demorada. Valor estimado
- B Global. El valor de certificación corresponde a la distribución prop. del Crédito para el periodo Informado
- C Modificación de Obra en trámite
- D Convenio a convalidar Longitud y Monto sujeto a reajuste
- E Convenio finalizado con Monto inferior al previsto
- F Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
- H Convenio a finalizar de acuerdo a lo previsto
- I Convenio con plazo vencido, con ampliación de plazo con el mismo monto de contrato
- J Reinicio de obra en estudio
- K Certificación de Pago Diferido.
- L Redeterminación en Trámite
- M Obra supeditada a Neutralización que corre por Exp. N° 599/2016
- S/D Sin datos

CUADRO E
INVERSIÓN REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 31/12/2017
(en millones de \$)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	11.248,6	11.817,5	10.649,8	9.363,4	15,8%
Provincia de Buenos Aires	16.575,7	14.040,3	12.529,7	12.177,4	20,6%
Provincia de Catamarca	305,3	188,9	203,0	199,6	0,3%
Provincia de Córdoba	2.581,8	1.816,7	1.934,6	1.916,6	3,2%
Provincia de Corrientes	787,5	794,6	773,3	772,9	1,3%
Provincia del Chaco	1.207,3	932,2	804,6	797,5	1,3%
Provincia del Chubut	1.791,2	1.019,3	1.009,9	996,5	1,7%
Provincia de Entre Ríos	1.396,2	1.084,2	1.111,8	1.103,8	1,9%
Provincia de Formosa	691,9	749,0	748,3	748,1	1,3%
Provincia de Jujuy	1.901,9	897,2	932,5	924,0	1,6%
Provincia de La Pampa	628,9	390,1	382,9	382,4	0,6%
Provincia de La Rioja	828,2	714,9	714,3	708,9	1,2%
Provincia de Mendoza	1.879,3	1.796,8	1.869,0	1.858,4	3,1%
Provincia de Misiones	551,9	585,1	675,4	674,5	1,1%
Provincia del Neuquén	1.585,0	1.231,5	1.051,2	1.033,0	1,7%
Provincia de Río Negro	3.417,3	3.554,0	3.134,7	3.062,8	5,2%
Provincia de Salta	742,5	1.051,8	1.189,3	1.184,9	2,0%
Provincia de San Juan	1.047,3	688,9	686,5	681,6	1,2%
Provincia de San Luis	735,2	1.108,3	1.076,4	1.072,6	1,8%
Provincia de Santa Cruz	277,4	244,4	285,5	272,9	0,5%
Provincia de Santa Fe	1.720,7	1.484,9	1.947,5	1.943,5	3,3%
Provincia de Santiago del Estero	249,0	226,0	258,7	257,8	0,4%
Provincia de Tucumán	869,1	793,9	642,9	637,6	1,1%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	530,2	613,6	615,6	607,3	1,0%
Interprovincial	5.697,7	14.754,7	13.557,0	13.491,5	22,8%
Nacional	5.794,2	3.031,3	1.907,0	1.880,4	3,2%
Binacional	334,7	46,3	0,0	0,0	0,0%
No Clasificado	98,6	141,5	400,3	393,7	0,7%
Total Inversión Real Directa	65.474,6	65.797,9	61.091,6	59.143,9	100,0%

CUADRO F
MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCIÓN AL 31/12/2017
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Presidencia de la Nación	168,3	411,3	243,0	144,4%
Jefatura de Gabinete de Ministros	76,5	173,2	96,7	126,4%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	32.975,2	36.095,9	3.120,7	9,5%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	10,8	538,0	527,2	4885,9%
Ministerio de Seguridad	97,2	229,9	132,6	136,4%
Ministerio de Defensa	11,4	57,8	46,4	406,5%
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas	6,8	6,8	0,0	-0,4%
Ministerio de Producción	854,5	1.165,0	310,5	36,3%
Ministerio de Agroindustria	633,2	1.003,0	369,8	58,4%
Ministerio de Turismo	22,2	33,7	11,5	51,9%
Ministerio de Transporte	8.402,5	9.290,7	888,2	10,6%
Ministerio de Energía y Minería	19.656,3	11.245,0	-8.411,3	-42,8%
Ministerio de Comunicaciones	839,2	696,1	-143,2	-17,1%
Ministerio de Educación y Deportes	8.815,3	9.284,3	469,1	5,3%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	54,9	118,9	64,0	116,5%
Ministerio de Cultura	16,6	95,8	79,2	478,6%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	177,4	204,6	27,1	15,3%
Ministerio de Salud	470,1	457,3	-12,9	-2,7%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	1.794,2	2.536,1	742,0	41,4%
Ministerio de Desarrollo Social	90,1	382,7	292,6	324,6%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	58.670,0	57.959,5	-710,6	-1,2%
Total Transferencias de Capital	133.842,9	131.985,7	-1.857,2	-1,4%

CUADRO G
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCIÓN AL 31/12/2017
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Presidencia de la Nación	168,3	411,3	314,4	314,4	76,4%
Jefatura de Gabinete de Ministros	76,5	173,2	152,1	152,1	87,8%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	32.975,2	36.095,9	35.812,9	35.812,9	99,2%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	10,8	538,0	485,4	485,4	90,2%
Ministerio de Seguridad	97,2	229,9	123,0	123,0	53,5%
Ministerio de Defensa	11,4	57,8	57,4	57,4	99,2%
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas	6,8	6,8	6,8	6,8	100,0%
Ministerio de Producción	854,5	1.165,0	1.086,5	1.086,5	93,3%
Ministerio de Agroindustria	633,2	1.003,0	890,4	885,4	88,3%
Ministerio de Turismo	22,2	33,7	24,2	22,2	65,8%
Ministerio de Transporte	8.402,5	9.290,7	9.043,2	9.012,5	97,0%
Ministerio de Energía y Minería	19.656,3	11.245,0	9.320,9	9.105,2	81,0%
Ministerio de Comunicaciones	839,2	696,1	687,1	687,1	98,7%
Ministerio de Educación y Deportes	8.815,3	9.284,3	8.784,1	8.784,1	94,6%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	54,9	118,9	118,9	118,9	100,0%
Ministerio de Cultura	16,6	95,8	93,0	92,4	96,4%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	177,4	204,6	164,8	164,8	80,6%
Ministerio de Salud	470,1	457,3	397,1	373,7	81,7%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	1.794,2	2.536,1	2.528,4	2.528,4	99,7%
Ministerio de Desarrollo Social	90,1	382,7	347,9	347,9	90,9%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	58.670,0	57.959,5	56.101,2	56.101,2	96,8%
Total Transferencias de Capital	133.842,9	131.985,7	126.539,7	126.262,1	95,7%

CUADRO H
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 31/12/2017
(en millones de \$)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	16.748,5	19.843,0	32.945,2	32.926,3	26,1%
Provincia de Buenos Aires	27.029,4	19.534,2	15.673,3	15.589,3	12,3%
Provincia de Catamarca	2.277,2	2.093,4	2.436,5	2.436,2	1,9%
Provincia de Córdoba	4.851,7	5.898,3	6.916,0	6.866,5	5,4%
Provincia de Corrientes	2.655,5	2.481,6	2.239,8	2.239,4	1,8%
Provincia del Chaco	4.149,8	4.364,8	4.945,6	4.933,9	3,9%
Provincia del Chubut	1.232,1	1.130,2	1.279,2	1.271,3	1,0%
Provincia de Entre Ríos	2.918,7	2.619,9	3.459,0	3.453,8	2,7%
Provincia de Formosa	2.934,4	3.059,7	3.268,8	3.268,8	2,6%
Provincia de Jujuy	3.438,1	2.616,6	2.596,1	2.565,2	2,0%
Provincia de La Pampa	1.067,3	1.031,3	1.150,6	1.150,4	0,9%
Provincia de La Rioja	3.116,5	3.444,0	3.611,9	3.611,5	2,9%
Provincia de Mendoza	2.518,6	2.811,9	3.129,4	3.129,3	2,5%
Provincia de Misiones	2.186,6	2.235,0	3.306,5	3.306,0	2,6%
Provincia del Neuquén	1.886,5	1.541,5	2.066,2	2.065,9	1,6%
Provincia de Río Negro	1.381,7	1.390,4	1.852,8	1.852,5	1,5%
Provincia de Salta	4.226,1	2.367,3	3.308,3	3.263,1	2,6%
Provincia de San Juan	2.316,8	3.757,3	3.362,6	3.362,6	2,7%
Provincia de San Luis	967,3	985,0	750,2	750,1	0,6%
Provincia de Santa Cruz	1.188,0	1.375,2	1.405,9	1.405,7	1,1%
Provincia de Santa Fe	5.631,9	3.858,5	4.401,8	4.395,7	3,5%
Provincia de Santiago del Estero	3.170,0	2.986,8	3.520,8	3.507,1	2,8%
Provincia de Tucumán	3.201,8	3.085,9	2.987,5	2.985,9	2,4%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	945,4	716,7	1.126,3	1.126,3	0,9%
Interprovincial	16.018,7	12.910,1	3.230,0	3.230,0	2,6%
Nacional	15.750,1	23.819,7	11.548,7	11.548,7	9,1%
No Clasificado	34,1	27,5	20,7	20,7	0,0%
Total Transferencias de Capital	133.842,9	131.985,7	126.539,7	126.262,1	100,0%

Cuadro I
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA Y LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, POR FINALIDAD Y FUNCIÓN AL 31/12/2017
(en millones de \$)

Finalidad/Función	Inversión Real Directa	Transferencias	Total
Administración Gubernamental			
Legislativa	75,7		75,7
Judicial	372,4	0,0	372,4
Dirección Superior Ejecutiva	1.004,2	4,4	1.008,6
Relaciones Exteriores	38,7		38,7
Relaciones Interiores	363,3	26.707,3	27.070,6
Administración Fiscal	59,8	3,4	63,2
Control de la Gestión Pública	16,8		16,8
Información y Estadística Básicas	158,1		158,1
Subtotal	2.089,0	26.715,1	28.804,1
Servicios de Defensa y Seguridad			
Defensa	1.010,9	50,4	1.061,3
Seguridad Interior	1.883,2	138,9	2.022,1
Sistema Penal	379,3	485,4	864,7
Inteligencia	10,3		10,3
Subtotal	3.283,8	674,7	3.958,5
Servicios Sociales			
Salud	457,6	792,3	1.249,9
Promoción y Asistencia Social	129,2	9.975,4	10.104,6
Seguridad Social	572,3		572,3
Educación y Cultura	2.098,1	10.296,8	12.394,9
Ciencia y Técnica	4.539,1	467,0	5.006,1
Trabajo	69,0	164,8	233,8
Vivienda y Urbanismo	3,0	17.481,2	17.484,2
Agua Potable y Alcantarillado	1.413,5	14.932,8	16.346,3
Subtotal	9.281,8	54.110,3	63.392,1
Servicios Económicos			
Energía, Combustibles y Minería	588,5	21.381,9	21.970,4
Comunicaciones	144,9	1.366,0	1.510,9
Transporte	41.707,3	16.936,2	58.643,5
Ecología y Medio Ambiente	433,1	2.914,0	3.347,2
Agricultura	622,9	1.025,3	1.648,1
Industria	391,5	982,4	1.373,9
Comercio, Turismo y Otros Servicios	576,4	156,2	732,6
Seguros y Finanzas	24,7		24,7
Subtotal	44.489,3	44.762,0	89.251,3
Total	59.143,9	126.262,1	185.406,0