



Seguimiento Físico Financiero

INVERSION PUBLICA NACIONAL Presupuesto de la Administración Nacional

Primer Trimestre

2018


INDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I: INVERSIÓN REAL DIRECTA	
<u>I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 31/03/18</u>	3
1- Según Nivel Institucional	3
2- Según Fuente de Financiamiento	4
3- Según Ubicación Geográfica	4
<u>II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN</u>	5
<u>III- MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS</u>	9
CAPÍTULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
<u>I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 31/03/18</u>	12
1- Según Nivel Institucional	12
2- Según Fuente de Financiamiento	13
3- Según Ubicación Geográfica	14
4- Según Beneficiario	14
<u>II- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>	15
CUADROS ANEXOS	
Cuadro A: Evolución del Crédito de la Inversión Real Directa al 31/03/18	
Cuadro B: Ejecución de la Inversión Real Directa al 31/03/18	
Cuadro C: Inversión Real Directa-Proyectos de Inversión al 31/03/18	
Cuadro D: Inversión Real Directa por Ubicación Geográfica al 31/03/18	
Cuadro E: Modificaciones de las Transferencias de Capital por Jurisdicción al 31/03/18	
Cuadro F: Transferencias de Capital por Jurisdicción al 31/03/18	
Cuadro G: Transferencias de Capital por Ubicación Geográfica al 31/03/18	
Cuadro H: Ejecución de Inversión Real Directa y Transferencias de Capital, por Finalidad y Función al 31/03/18	

INTRODUCCIÓN

La Inversión Pública Nacional comprende las erogaciones destinadas a la adquisición o producción de bienes que incrementan el activo del Estado Nacional, Provincial y Municipal y de demás destinatarios de los fondos transferidos por la Administración Pública Nacional. Es decir, incluye la Inversión Real Directa (IRD) y las Transferencias de Capital (TC).

La Inversión Pública Nacional proyectada para el ejercicio 2018 alcanza a \$176.709,1 millones, con la siguiente evolución nominal¹:




Medida en porcentaje del producto, la Inversión Pública Nacional presenta un comportamiento decreciente. En este marco, para el ejercicio 2018, la inversión alcanzó a 1,6% del PBI².

La Inversión Real Directa abarca la adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional, alcanzando al 31/03/18 un devengado de \$11.247,3 millones (17,2% del crédito vigente). Asimismo, la Administración Nacional realiza transferencias para gastos de capital, los cuales totalizaron \$22.054,0 millones, representando el 19,8% del crédito vigente:

¹ Con el objeto de poder comparar la serie, se excluyó para el período 2009/2017 la ejecución del Fondo Federal Solidario.

² Se considera el crédito vigente al 31/12/18 y el promedio de los últimos cuatro trimestres del PBI publicados por el INDEC a junio de 2018.



A continuación, se expone un cuadro que resume el Crédito Inicial, el Crédito Vigente y la ejecución de la Inversión Pública Nacional al cierre del primer trimestre de 2018, desagregada por sus principales componentes:

Cuadro N°1. Inversión Real Directa y Transferencias de Capital al 31/03/2018 (en millones de \$)
Administración Nacional


Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Inversión Real Directa (IRD)	62.245,2	65.520,0	11.247,3	33,8%	17,2%
Proyectos	50.291,4	51.920,7	9.885,3	29,7%	19,0%
Maquinarias, Edificios y Otros	11.953,8	13.599,2	1.362,0	4,1%	10,0%
Transferencias de Capital	114.558,7	111.189,2	22.054,0	66,2%	19,8%
Inversión Pública Nacional	176.804,0	176.709,1	33.301,3	100,0%	18,8%

En lo que respecta a la Inversión Pública Nacional, se registró al 31/03/18 una ejecución del 18,8% del crédito vigente, representando las transferencias de capital el 66,2% del monto global ejecutado.

CAPÍTULO I: INVERSIÓN REAL DIRECTA

I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA

La Inversión Real Directa tiene previsto alcanzar en el año 2018 a \$65.520,0 millones, conforme a la siguiente evolución:



La ejecución de la Inversión Real Directa registró una tasa de crecimiento anual acumulativa del 23,1% para el período 2009/2018. Por otro lado, en relación al producto, para el ejercicio 2018 alcanza a 0,6% del PBI³.

1- Según Nivel Institucional

A continuación, se presenta un cuadro que muestra el comportamiento de la IRD al cierre del primer trimestre de 2018, por nivel institucional:

Cuadro N°2: Ejecución de la Inversión Real Directa al 31/03/18 (en millones de \$)

Nivel Institucional	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Administración Central	22.709,7	25.853,2	2.106,1	18,7%	8,1%
Organismos Descentralizados	38.578,1	38.703,9	8.963,8	79,7%	23,2%
Instituciones de Seguridad Social	957,4	962,8	177,4	1,6%	18,4%
Total	62.245,2	65.520,0	11.247,3	100,0%	17,2%

La ejecución de los Organismos Descentralizados representa el 79,7% del total de la inversión al cierre del primer trimestre. En la siguiente tabla se pueden observar las dependencias con mayor gasto devengado y la variación interanual en relación a idéntico período de 2017:

³ Se considera el crédito vigente al 31/12/18 y el promedio de los últimos cuatro trimestres del PBI publicados por el INDEC a junio de 2018.

Cuadro Nº 3: Ejecución de la Inversión Real Directa Comparada al 31/03 - Años 2017/2018 (en millones de pesos)
-Según nivel de ejecución 2018 -

Organismo	Devengado 2017	Devengado 2018	Variación
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	6.726,6	7.732,8	15,0%
Ministerio de Educación	146,7	704,4	380,2%
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)	209,1	492,7	135,6%
Comisión Nacional de Actividades Espaciales	463,0	354,7	-23,4%
Ministerio de Seguridad	40,8	241,9	492,9%
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)	106,1	173,9	63,9%
Subtotal	7.692,3	9.700,4	26,1%
Otros	2.525,3	1.546,9	-38,7%
Total IRD	10.217,6	11.247,3	10,1%

Se aprecia en el cuadro precedente la preponderancia de la inversión a cargo de la DNV, seguida por la inversión en el Ministerio de Educación y en el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento y los proyectos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales.

2- Según Fuente de Financiamiento

Al considerarse las distintas fuentes de financiamiento se destaca que el 84,8% del gasto de la IRD se financió con Crédito Interno, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro Nº4 Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente de Financiamiento al 31/03/18

Fuente de Financiamiento	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Crédito Interno	49.379,1	52.131,9	9.535,8	84,8%	18,3%
Financiamiento Externo	6.178,9	6.432,8	1.052,1	9,4%	16,4%
Tesoro Nacional	3.292,7	3.420,4	383,5	3,4%	11,2%
Recursos Propios	2.183,6	2.293,0	242,1	2,2%	10,6%
Recursos con Afectación Específica	1.062,3	1.106,3	33,9	0,3%	3,1%
Transferencias Internas	148,6	135,6	0,0	0,0%	0,0%
Total	62.245,2	65.520,0	11.247,3	100,0%	17,2%

La ejecución con **Crédito Interno** incluyó principalmente \$7.700,2 millones para proyectos viales, \$478,4 en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y \$459,7 millones en el Ministerio de Educación. Con **Financiamiento Externo** (Crédito y Transferencias Externas) sobresalieron \$472,6 millones para obras del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, \$247,7 millones para el Ministerio de Educación y \$84,2 millones para obras del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

3- Según Ubicación Geográfica

La IRD abarca todo el territorio nacional, destacándose las erogaciones efectuadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Santa Fe, y Mendoza que concentraron el 56,0% de la inversión total. En el caso de la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** (\$1.567,4 millones) debe considerarse que una gran cantidad de gastos registrados en CABA, no se ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción, tratándose de casos donde el domicilio de la firma contratista se ubica en esta jurisdicción mayormente.

En la provincia de **Buenos Aires** se ejecutaron \$2.960,2 millones, destacándose la inversión vial (\$2.218,2 millones) de la Dirección Nacional de Vialidad y la inversión en el

Fortalecimiento Edificio de Jardines Infantiles (\$124,4 millones). En la provincia de **Río Negro** se ejecutaron \$699,3 millones, siendo destacadas las inversiones en las Rutas Nacionales N°22, N°23 y N°250 y las Misiones Satelitales de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. En la provincia de **Mendoza** se ejecutaron \$540,9 millones, principalmente para obras viales (\$518,5 millones), destacándose las acciones ejecutadas en las Rutas Nacionales N°7, N°40 y N°143 Por último en la provincia de **Santa Fe** se ejecutaron \$535,7 millones, fundamentalmente en las Rutas Nacionales N°8, N°9, N°11, N°19, N°34, N°193 y N°A008 Avenida Circunvalación de Rosario.

II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

En el presente apartado se analiza la ejecución de los proyectos de inversión, considerando un subconjunto de iniciativas de gran envergadura, que representa el 47,2% del costo total de la cartera prevista para 2018:

Cuadro N° 5: Principales Proyectos de Inversión ordenados según Costo Total (en millones de pesos)

Organismo	Programas/Proyectos	Costo Total (CT)*	Devengado Ac. 31/12/17	Devengado 31/03/18	% Dev. Ac.2017 /CT
DNV	Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad(**)	429.220,3	56.774,5	7.700,7	15,0
Min. Transporte	Ferrocarril Roca, Ramal Constitución – La Plata (**)	11.256,7	3.537,2	207,9	33,3
CNEA	Reactor de Baja Potencia CAREM Fase II (**)	13.932,5	6.854,1	14,9	49,3
CONAE	Misiones Satelitales (Etapa I y III)	7.889,4	5.052,7	305,8	67,9
Min. Educación	Construcción de Jardines	5.839,9	425,3	466,4	15,3
CNEA	Construcción Reactor RA-10	4.350,4	1.828,3	2,0	42,1
Min. Transporte	Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos BIRF 7794 (**)	902,5	173,5	24,7	22,0
Subtotal		473.391,7	74.645,6	8.722,4	17,6
Total Proyectos		1.001.978,3	111.759,7	9.885,3	12,1

(*) Última actualización de costo total de proyectos de inversión inicio del ejercicio 2018. (FOP 2018-2020)

(**) Cabe destacar que en el cuadro se informa la ejecución financiera correspondiente al concepto "Adelanto a Proveedores".

Como surge del cuadro, las obras de inversión de mayor envergadura, en promedio, ostentaron niveles de ejecución financiera del 17,6% del Costo Total. A continuación se describen los proyectos de inversión citados en el cuadro anterior, ordenados en función del organismo ejecutor:

Dirección Nacional de Vialidad (DNV):

La Dirección Nacional de Vialidad lleva adelante la ampliación de la capacidad y seguridad de la red troncal por medio del Plan Vial Nacional que consiste en obras nuevas y obras de mantenimiento.

En el programa Obras por Convenio con Provincias se finalizaron los siguientes tramos de rutas:

Cuadro N° 6: Ubicación de los Kilómetros Finalizados 31/03/18 – en km

Tramo	Sección	Provincia	Longitud
Espinillo-Estación de Peaje Tegüa		Córdoba	35,8
Los Telares-Sumampa-Sol de Junio-Límite con Córdoba	Sección III Prog.40,10-54,00	Santiago del Estero	13,9
Arroyo MosucMayu - Berrotarán	Inicio Vte. Elena – Fin Vte. Elena	Córdoba	7,7
Fin Vte. Perilago - Berrotarán	Salida Berrotarán - Perilago	Córdoba	32,3
Perilago - Almafuerte	Inicio Vte. Fin Vte.	Córdoba	10,6
Variante Perilago – San Agustín		Córdoba	23,9
San Agustín - RP C-45	Prog.148,02-187,88	Córdoba	39,7
Total			163,9

Por su parte los kilómetros en construcción en las obras por convenio con provincias alcanzaron las siguientes provincias: Córdoba (172,8 kilómetros), La Rioja (59,0 kilómetros), Mendoza (35,6 kilómetros), Chubut (30,7 kilómetros), Río Negro (28,0 kilómetros) y Santiago del Estero (13,9 kilómetros).

Los kilómetros en construcción en Autopistas y Autovías comprendieron trabajos en las siguientes provincias: Buenos Aires (392,4 kilómetros), Córdoba (162,1 kilómetros), Entre Ríos (129,6 kilómetros), Santa Fe (99,11 kilómetros), Chubut (91,94 kilómetros), Neuquén (78,44 kilómetros), Chaco (53,9 kilómetros), Santa Cruz (48,6 kilómetros), Formosa (29,9 kilómetros), Río Negro (21,0 kilómetros) y San Juan (4,0 kilómetros); no finalizándose obras durante el primer trimestre.

Las obras de repavimentación de rutas nacionales incluyeron trabajos en las provincias de Buenos Aires (823,2 kilómetros), Córdoba (202,7 kilómetros), La Rioja (181,9 kilómetros), Santa Fe (167,0 kilómetros), Corrientes (67,0 kilómetros), Entre Ríos (24,3 kilómetros) y Chaco (7,0 kilómetros), cabe mencionar que no se culminaron tareas durante el primer trimestre. Por su parte, la ejecución de pavimentación y construcción de nuevas rutas se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N°7: Construcción de Ruta Nuevas y Obras de Pavimentación ejecución al 31/03/18 – en km

Tramo	Sección	Provincia	Longitud
Ingeniero Jacobacci-Comallo	Sección I	Río Negro	45,0
Ingeniero Jacobacci-Comallo	Sección II	Río Negro	30,0
Ingeniero Jacobacci-Comallo	Sección III	Río Negro	18,0
Pilcaniyeu Viejo – Empalme R.N.N°40	Acceso a Complejo Tecnológico Pilcaniyeu	Río Negro	11,4
Pilcaniyeu Viejo – Empalme R.N.N°40	Sección II	Río Negro	32,0
Pilcaniyeu Viejo – Empalme R.N.N°40		Río Negro	36,0
Empalme R.P.N°20-Empalme R.P.N°17	Prog.1056-1090	Misiones	34,6
Valcheta Pilcaniyeu	Manquinchao-Jacobacci	Río Negro	73,5
Barrancas – Malargüe	Sección II	Mendoza	63,3
R.N.N°144 (El Sosneado) - R.N.N°143 (Pareditas)	Sección I	Mendoza	71,9
Total			415,8

En lo que respecta a las Obras de Seguridad Vial en Rutas Nacionales se finalizaron trabajos en la provincia de Córdoba de Adecuación de Acceso y Colectoras de 5,8 kilómetros. Las obras de seguridad ejecutadas durante el primer trimestre de 2018 se detallan a continuación:

Cuadro N° 8: Obras de Seguridad Vial en Rutas Nacionales en ejecución al 31/03/18 – en km

Tramo	Sección	Provincia	Longitud
Oliva – Oncativo	Sección I	Córdoba	6,1
Monteros – Ciudad de Tucumán	Sección II	Tucumán	2,6
Travesía Urbana (Calle 251-Calle 351)	Km 1109,4-1115,7	Chaco	6,0
Winifreda – Empalme R.P.N°4	Km 404,4-407,1	La Pampa	2,7
Adecuación de Acceso y Colectoras	Km 0,5-6,3	Córdoba	5,8
Total			23,2

El programa Construcción de Túneles y Puentes Grandes tuvo en ejecución, durante el primer trimestre de 2018, las siguientes obras:

Cuadro N°9: Construcción de Túneles y Puentes Grandes en ejecución al 31/03/18 – en km

Tramo	Sección	Provincia	Longitud
Las Padercitas – Dique Los Sauces	Km. 10,76-16,82	La Rioja	8,0
Circunvalación Villa Angostura		Neuquén	5,8
R.P.N°2 (Calle Azcuénaga)-R.N.N°7 (Cóndor)	Etapla 1 Calle Paso (km. 3287)-Empalme R.N.N°7 (km 3295)	Mendoza	6,1
Total			20,0

Los trabajos de Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas en ejecución durante el primer trimestre fueron los siguientes:

Cuadro N°10: Obras de Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas en ejecución al 31/03/18 –en metros

Tramo	Sección	Provincia	Longitud
San Antonio de la Paz-Límite con Santiago del Estero	Puente sobre Río Albigasta	Catamarca	114,0
Límite Río Negro/Chubut-Puerto Madryn	Puente sobre Arroyo Verde	Chubut	60,0
Puente sobre Arroyo Seco	Km. 1125,41	Mendoza	70,0
Puente sobre Río Dos Ríos	Km.755,23	Córdoba	120,0
Puente sobre Río Los Mistoles	Km.786,69	Córdoba	90,0
Empalme R.P.N°5 B – Empalme R.N.N°79	Km. 264	San Luis	120,0
Colonia Acaragua – Santa Rita	Variante R.P.N°103 y Puente sobre Canal Torto	Misiones	200,0
Total			774,0

Por último las obras viales menores en ejecución fueron las siguientes:

Cuadro N°11: Obras Menores para el Fortalecimiento de la Red Vial en ejecución al 31/03/18 – en km

Tramo	Sección	Provincia	Longitud
T-01 Distribuidor R.N.N°9 (km. 81,4)-Intersección R.N.N°12; T-02 R.N.N°9-Calle Croacia		Buenos Aires	1,0
Intersección R.N.N°12 y R.N.N°9-Inters.R.N.N°12 y R.P.N°6	Planta Zárate	Chubut	3,5
Total			4,5

Los proyectos incluidos en los Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.) ascendieron en promedio a 8.574,0 kilómetros para el primer trimestre de 2018. Por su parte, las Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo comprendieron los siguientes tramos:

Cuadro N° 12: Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo al 31/03/18 – en km

Ruta	Corredor Vial	Provincia	Longitud
R.N.N°3-205-226-252	Corredor Vial I (Cañuelas-Bahía Blanca/Cañuelas-Lobos/Mar del Plata-Tandil/Coronel Rosales-Bahía Blanca)	Buenos Aires	1.027,8
R.N.N°5-188	Corredor Vial II (Luján-Santa Rosa/San Nicolás-Realicó)	Interprovincial	769,0
R.N.N°7	Corredor Vial III (Luján-Límite con Córdoba-San Luis/Límite San Luis/Mendoza-San Martín)	Interprovincial	724,0
R.N.N°18-19-34-38	Corredor Vial IV	Interprovincial	1.000,7
R.N.N°11-A009-9Aut.Rosario-Córdoba-A012-193	Corredor Vial V (San Lorenzo-Empalme R.N.N°16/ Pto. Reconquista-Empalme R.N.N°11/Bs. As. Rosario/Rosario-Córdoba/Empalme R.N.N°9-Empalme R.N.N°8)	Interprovincial	1.293,7
R.N.N°12-16	Corredor Vial VI	Interprovincial	933,5
R.N.N°34-9	Corredor Vial VII	Interprovincial	797,8
R.N.N°8-36-33-A005	Corredor Vial VIII	Interprovincial	741,3
R.N.N°5	Corredor Vial X	Buenos Aires	252,0
Total			7.539,8

Por último cabe citar que la Ejecución de Obras de Mantenimiento y Rehabilitación en Red por Administración alcanzó a 22.829,0 kilómetros, para el primer trimestre de 2018.

Ministerio de Transporte:

Mejora Integral del Ferrocarril General Roca: Ramal Constitución- La Plata (AR-L1158): A través de esta iniciativa se pretende renovar la infraestructura, el material rodante y la tecnología de los ferrocarriles de pasajeros de la línea Roca. Al 31/03/18 se registra una ejecución física acumulada de 38,88%. Dentro de las tareas desarrolladas sobresale el avance en la electrificación del ramal Constitución – La Plata.

Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos (BIRF N° 7794): Por medio de esta iniciativa se pretende implementar el Sistema a lo largo de la Ruta Nacional N° 3, desde la Localidad de Virrey del Pino en la provincia de Buenos Aires hasta la Plaza de los Virreyes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de fortalecer el traslado de los pasajeros del sudoeste del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Al 31/03/18 el proyecto registra un grado de avance físico acumulado del 84,20% y una ejecución financiera acumulada de \$198,2 millones.

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA):

Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM Fase II: El proyecto tiene como objeto la construcción de una Central Nucleoeléctrica tipo CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares), con el objeto de ampliar la generación nucleoeléctrica nacional. La iniciativa contempla una inversión global de \$13.932,5 millones y registró al 31/03/18 un avance físico acumulado del 48,48%. Dentro de las acciones llevadas a cabo, sobresale la continuación de la obra civil del edificio que albergará al reactor (en la localidad bonaerense de Lima). Asimismo, se avanzó en el forjado e ingeniería del recipiente de presión y se fortalecieron las tareas de consolidación de la arquitectura del sistema de control y monitoreo de procesos CAREM25.

Construcción Reactor RA-10: A través de la construcción de este reactor nuclear argentino multipropósito de alto flujo neutrónico se producirán radioisótopos en escala comercial para abastecimiento del mercado local y parte del mercado internacional. Al 31/03/18 el proyecto registra un avance físico acumulado de 50,57% en función del inicio de la obra civil del edificio que albergará al reactor y la consolidación de las tareas de ingeniería del proyecto.

Ministerio de Educación:

Construcción de Jardines: Se trata de una iniciativa prioritaria del Estado nacional, a los fines de impulsar la mayor escolarización y mejora de la infraestructura en el nivel inicial, con una inversión plurianual estimada en más de \$5.839,9 millones. Al 31/03/18 la ejecución financiera acumulada resulta de \$891,7 millones, casi el 15,3% del costo total.

Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE):

Misiones Satelitales (Etapa I y III): Al 31/03/18 en el marco del Plan Espacial Nacional 2013/2024 se realizaron inversiones en el Proyecto Misiones Satelitales, cuya composición se expone a continuación:

Cuadro N° 13: Misiones Satelitales en Curso

Satélite	Misión	Socios
Satélite Argentino de Observación con Microondas (SAOCOM)	Observación de la tierra	Italia, Bélgica y Brasil
Satélite Argentino Brasileño para la Información del Mar (SABIAMAR)	Observación de la tierra	Brasil

En la obra **Misión SAOCOM**, se realizó la revisión de calificación del segmento de vuelo de la misión, se completó la etapa de integración y ensayos de las plataformas de servicios y la electrónica central, en la sede de la ciudad de San Carlos de Bariloche de la firma INVAP S.E. Se finalizó la integración de la antena SAR a la plataforma de servicios. Se realizaron actividades de verificación y validación del Segmento Terreno del SAOCOM. Respecto a la **Misión SABIAMAR**, al 31/03/18 se continuó con la fase del diseño detallado de todos los módulos y elementos del sistema SABIA-Mar 1, compuesto por los segmentos de vuelo, espacial, de tierra, de operaciones, de aplicaciones y el de servicios de lanzamiento.

III- MAQUINARIA, EDIFICIOS y OTROS

En el presente apartado se analizan las acciones más relevantes relativas a los gastos de inversión directa sin considerar las obras (analizadas en el apartado precedente). En ese marco, se exponen a continuación diversos conceptos que representan el 68,1% del gasto en maquinaria, edificios y otros al 31/03/18, destacándose el bajo nivel de ejecución global, con excepción de la Difusión del Conocimiento Científico y la Actualización del Equipamiento de la ANSES:

**Cuadro N°14: Principales Gastos de Inversión excluidos proyectos al 31/03/18 (en millones de pesos)
- según crédito vigente**

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Acciones para la Seguridad	2.440,7	2.477,3	305,0	22,4%	12,3%
Fortalecimiento Educación Digital	0,0	1.183,4	141,5	10,4%	12,0%
Modernización del Equipamiento de la AN	1.208,1	1.142,4	76,9	5,6%	6,7%
Fortalecimiento Edificio Nivel Inicial	1.330,7	1.122,2	0,0	0,0%	0,0%
Acciones para la Defensa	867,6	713,4	70,3	5,2%	9,8%
Fortalecimiento del Sistema de Salud	460,0	605,4	44,5	3,3%	7,3%
Modernización del Sistema de Seguridad Social	501,0	526,0	112,2	8,2%	21,3%
Difusión del Conocimiento Científico	464,4	464,4	119,8	8,8%	25,8%
Subtotal	7.272,5	8.234,5	870,2	63,9%	10,6%
Otros	4.681,3	5.364,8	491,9	36,1%	9,2%
Total	11.953,8	13.599,2	1.362,0	100,0%	10,0%

Acciones para la Seguridad

Al 31/03/18 la ejecución del gasto relacionado a la Seguridad Interior alcanzó el 12,3% del crédito vigente, destacándose el fortalecimiento del equipamiento realizado por el Ministerio de Seguridad a los fines de fortalecer su capacidad de respuesta y satisfacer las mayores competencias vinculadas a la seguridad ciudadana y la atención de la emergencia de la seguridad pública. Dentro de estas acciones se destaca la incorporación de Helicópteros Pesados Off Shore, lanchas de frontera para la Gendarmería Nacional y motocicletas para la Policía Federal Argentina.

Fortalecimiento de la Educación Digital

El Ministerio de Educación implementa desde 2017 el Plan Nacional de Educación Digital. El mismo pretende fortalecer el equipamiento tecnológico de los establecimientos educativos en todos los niveles de formación. Al 31/03/18 se otorgaron 689 diferentes tipos de equipamientos a escuelas del nivel primario y secundario en el marco del Programa Escuelas del Futuro.

Modernización del Equipamiento de la Administración Nacional

Al 31/03/18 se destinaron \$141,5 millones para la adquisición de equipamiento para las áreas centrales de conducción y dirección de las distintas dependencias del Estado Nacional. En este sentido, sobresalen las acciones impulsadas por el Ministerio de Modernización (\$48,5 millones), principalmente en el marco del programa País Digital y del programa de Integración de la Infraestructura Tecnológica; y la modernización del equipamiento de la Presidencia de la Nación (\$13,7 millones) y del Ministerio de Producción (\$10,7 millones).

Fortalecimiento Edificio del Nivel Inicial

Al 31/03/18 el Ministerio de Educación presenta una asignación crediticia de \$1.122,2 millones para la adquisición de equipamiento educativo para fortalecer la infraestructura edilicia del nivel inicial. Dicha labor está prevista para el segundo trimestre y sucesivos, complementando la construcción, ampliación y mejora edilicia de los establecimientos educativos.

Acciones para la Defensa

El gasto realizado en materia de inversión por las Fuerzas de Defensa, al 31/03/18, representó una ejecución del 9,8% del crédito vigente. Dentro de las acciones llevadas a cabo, sobresale el equipamiento para alistamiento operacional del Ejército y de la Armada que incluye, entre otros conceptos, la modernización del sistema de transporte de guarnición y la ampliación de la subcapacidad del sistema de comunicación.

Fortalecimiento del Sistema de Salud

Al 31/03/18 se devengaron \$44,5 millones (7,3% del crédito vigente) con el objeto de fortalecer el sistema sanitario nacional. Se destacan las adquisiciones de equipo sanitario y laboratorio realizadas por el Hospital Nacional Posadas (\$27,4 millones) y la Superintendencia de Servicios de Salud (\$11,8 millones).

Modernización del Sistema de Seguridad Social

Al 31/03/18 la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), destinó \$112,2 millones para la adquisición de un edificio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la actualización los equipos de computación, incluyendo ampliación de *switches* Core y servidores de consolidación.


Difusión del Conocimiento Científico

Por medio de esta categoría se reflejan las acciones llevadas a cabo a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, registrando una ejecución al 31/03/18 del 25,8% del crédito asignando, principalmente para la consolidación del Portal "Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología" (\$115,2 millones).

CAPÍTULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

La ejecución de las Transferencias de Capital registró una tasa de crecimiento anual acumulativa del 24,9% para el período 2009/2018⁴. En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución del gasto para el período:



Cabe destacar que en el ejercicio 2018 alcanzó el 1,0% del PBI⁵, observándose durante el período un crecimiento de dicho ratio.

1- Según Nivel Institucional

Las transferencias de capital fueron realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro N°15: Ejecución de las Transferencias de Capital al 31/03/2018

Nivel Institucional	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Administración Central	108.988,5	104.237,9	19.951,7	90,5%	19,1%
Organismos Descentralizados	5.570,2	6.951,3	2.102,3	9,5%	30,2%
Total	114.558,7	111.189,2	22.054,0	100,0%	19,8%

A continuación, se expone una tabla que muestra las dependencias con mayor ejecución de transferencias de capital al 31/03/18 y la variación interanual respecto al ejercicio 2017:

⁴ Con el objeto de poder comparar la serie, se excluyó para el período 2009/2017 la ejecución del Fondo Federal Solidario.

⁵ Se considera el crédito vigente al 31/12/18 y el promedio de los últimos cuatro trimestres del PBI publicados por el INDEC a junio de 2018.

Cuadro N° 16: Ejecución Transferencias de Capital al 31/03/18 (en millones de pesos) – según Ejecución 2018

Organismo	Ejecución 2017	Ejecución 2018	Variación
Ministerio de Interior, Obra Pública y Vivienda	9.832,4	10.610,2	7,9%
Obligaciones a Cargo del Tesoro (OCT) ⁶	7.698,3	6.420,6	-34,9%
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	2.238,1	1.600,4	-28,5%
Ministerio de Educación	2.184,3	1.152,3	-47,2%
Ministerio de Energía y Minería	1.668,2	584,6	-65,0%
Ministerio de Transporte	44,7	502,5	1024,2%
Ente Nacional de Obras Públicas y Servicios (ENOHSA)	274,3	410,7	49,7%
Subtotal	23.940,3	21.281,3	-18,5%
Otros	977,2	772,7	,-20,9%
Total Transferencias de Capital	24.917,5	22.054,0	-18,5%

Las transferencias efectuadas por el Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda correspondieron, principalmente, para “Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano” por \$6.312,8, para “Acciones del Programa “Habitat Nación” por \$2.860,2 millones y para el programa “Recursos Hídricos” por \$742,6 millones. Por su parte, Obligaciones a Cargo de Tesoro realizó transferencias a AySA S.A. (\$3.100,0 millones), a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (\$1.000,0 millones, a Nucleoeléctrica Argentina S.A. (\$956,2 millones), a Belgrano Cargas y Logística (\$359,6 millones), a Energía Argentina S.A. (\$340,9 millones), a la provincia de La Rioja (\$350,0 millones) y al Operador Ferroviario S.E. \$180,7 millones. Además, se destacaron los fondos para Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica (\$610,0 millones) y para Infraestructura y Equipamiento (\$471,6 millones), dependientes del Ministerio de Educación), para la construcción de rutas por convenio con las provincias (\$1.600,4 millones) realizadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y para Apoyo para la Construcción de Pasos a Nivel en Municipios (\$500,0 millones). Por su parte, el Ministerio de Energía y Minería realizó transferencias al Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior (FEDEI) \$324,2 millones y al Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal \$184,1 millones.

2- Según Fuente de Financiamiento

Cuadro N°17: Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente Financiamiento según CV al 31/03/18 (en millones \$)

Fuente de Financiamiento	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Crédito Interno	85.463,7	81.365,4	16.138,2	73,2%	19,8%
Financiamiento Externo	23.051,3	23.747,2	4.740,3	21,5%	20,0%
Tesoro Nacional	3.189,2	3.222,0	457,0	2,1%	14,2%
Recursos Afectación Específica	1.827,2	1.827,2	522,2	2,4%	28,6%
Otros Recursos Internos	1.027,3	1.027,3	196,4	0,9%	19,1%
Total	114.558,7	111.189,2	22.054,0	100,0%	19,8%

El **Crédito Interno** concentró el mayor gasto en transferencias, sobresaliendo las realizadas por el programa Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano (\$6.312,8 millones), al Programa “Hábitat Nación” (\$2.353,2 millones), para la construcción de rutas por convenios con provincias (\$1.078,4 millones), a AySA (\$1.000,0 millones), a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (\$1.000,0 millones), a NASA (\$953,3 millones), a Energía Argentina S.A. (\$340,9

⁶ Con el objeto de poder comparar ambos ejercicios, se excluyó la ejecución del Fondo Federal Solidario para el ejercicio 2017.

millones), a Operador Ferroviario S.E. (\$180,7 millones) y al programa Recursos Hídricos (\$101,1 millones).

En lo que refiere a **financiamiento externo**, la ejecución del período correspondió casi en su totalidad a **Crédito Externo**, aplicado principalmente a asistencias a la empresa AySA S.A. (\$2.485,6 millones), al desarrollo y ejecución de obras de infraestructura hídricas (\$641,5 millones) realizadas por el programa Recursos Hídricos, a transferencias a la Dirección Nacional de Vialidad en el marco del programa Ejecución de Obras de Infraestructura Vial Norte Grande (\$521,9 millones) y a acciones del Programa “Hábitat Nación” (\$507,0 millones).

Los **Recursos con Afectación Específica** comprendieron, fundamentalmente, el Fondo Eléctrico de Desarrollo Interior (\$324,2 millones) y el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (\$184,1 millones).

El **Tesoro Nacional** financió transferencias a la provincia de La Rioja (\$380,0 millones) y a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (\$69,0 millones).

3- Según Ubicación Geográfica

Las transferencias de capital se concentraron, fundamentalmente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Salta (41,1% del monto global). En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe considerarse que una gran cantidad de iniciativas no se ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción, pero se imputan allí por estar constituido el domicilio legal de los receptores de las transferencias.

En la **provincia de Buenos Aires** se destacaron, entre otras, las transferencias al Programa “Habitat Nación” (\$791,1 millones), al programa Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano (\$331,1 millones) y a AySA S.A. (\$197,5 millones). En **Córdoba**, se realizaron transferencias para la construcción de rutas por convenio (\$571,2 millones) y para Acciones del Programa “Hábitat Nación” (\$189,5 millones). En la **provincia del Salta** se transfirió al programa Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano (\$469,0 millones) y para Acciones del Programa “Hábitat Nación” (\$104,5 millones).

4- Según Beneficiario

Se presenta a continuación un detalle de los fondos transferidos para infraestructura al primer trimestre de 2018, de acuerdo a la naturaleza del beneficiario:

Beneficiario	Devengado	Composición del Gasto
Gobiernos Provinciales	9.547,2	43,3%
Sector Público Empresarial	6.503,1	29,5%
Fondos Fiduciarios y Otros Entes	3.264,2	14,8%
Gobiernos Municipales	2.470,2	11,2%
Empresas Privadas	79,6	0,4%
Instituciones de Instituciones	22,9	0,1%
Otros	166,8	0,8%
Total	22.054,0	100,00%

En el cuadro precedente se aprecia el impacto de las erogaciones con destino a los gobiernos provinciales, que representaron el 43,3% del monto ejecutado al primer trimestre de 2018 y con destino al sector público empresarial, que representaron el 29,5%. Estas últimas se concentraron, en las asistencias financieras a AySA (\$3.297,5 millones), a la Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. (\$1.000,0 millones), a Nucleoeléctrica S.A. (\$956,2 millones) y a Energía Argentina S.A. (ENARSA) (\$340,9 millones), acumulando el 86,0% de las erogaciones al sector público empresarial y el 25,4% del total de las transferencias de capital del período analizado. Dentro de los Fondos Fiduciarios, sobresalen el Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (\$3.000,0 millones) y el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (\$184,1 millones).

II- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

En el presente apartado se analizan las acciones más relevantes financiadas por transferencias de capital que efectúa la Administración Pública Nacional, considerando un subconjunto de iniciativas que representa el 96,9% del gasto de transferencias de capital realizado al primer trimestre del ejercicio 2018:

Cuadro Nº 19: Principales transferencias de capital al 31/03/18 (en millones de pesos) - según crédito vigente

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Acciones de Vivienda	32.377,5	32.719,6	9.149,5	41,5%	28,0%
Políticas de Transporte	17.238,6	18.636,9	3.267,8	14,8%	17,5%
Infraestructura y Equipamiento Educativo y Cultural	19.178,6	16.948,7	1.182,1	5,4%	7,0%
Infraestructura Hídrica y Saneamiento	16.174,5	12.692,0	4.017,0	18,2%	31,6%
Asistencia Financiera al Sistema Energético	14.489,5	12.464,2	1.877,6	8,5%	15,1%
Infraestructura en la Cuenca Matanza Riachuelo	2.572,7	5.552,7	449,6	2,0%	8,1%
Acciones en el Norte Grande Argentino	3.944,5	3.965,8	809,7	3,7%	20,4%
Infraestructura Provincial	2.032,6	2.032,6	433,1	2,0%	21,3%
Inversión en Comunicaciones	998,4	998,4	180,9	0,8%	18,1%
SubTotal	109.006,9	106.010,9	21.367,4	96,9%	20,2%
Otros	5.551,8	5.178,3	686,6	3,1%	13,3%
Total	114.558,7	111.189,2	22.054,0	100,0%	19,8%

Acciones de Vivienda

Al 31/03/18 se devengaron \$9.149,5 millones en asistencias financieras para la construcción de **viviendas**, principalmente por medio de los gobiernos provinciales y municipales para la ejecución de los distintos planes habitacionales. Estas asistencias financieras representaron el 41,5% de las transferencias de capital ejecutada, detallándose a continuación lo recibido por cada provincia:

Cuadro Nº 20: Acciones de Vivienda al 31/03/18 (en millones de pesos)

Provincia	Devengado	Composición del Gasto
Provincia de Buenos Aires	945,0	10,3%
Provincia de Salta	583,0	6,4%
Provincia de Tucumán	447,3	4,9%
Provincia de Entre Ríos	416,0	4,6%
Provincia de Santiago del Estero	385,7	4,2%
Provincia de Jujuy	338,2	3,7%
Provincia del Neuquén	296,0	3,2%
Provincia de Mendoza	285,6	3,1%
Provincia de San Juan	273,7	3,0%
Provincia de Santa Fe	248,9	2,7%
Provincia de Misiones	247,6	2,7%
Provincia de Formosa	218,2	2,4%
Provincia de Córdoba	214,9	2,4%
Provincia del Chaco	198,6	2,2%
Provincia de La Rioja	150,8	1,6%
Provincia de Corrientes	145,7	1,6%
Provincia de Santa Cruz	143,2	1,6%
Provincia de Catamarca	140,6	1,5%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	130,7	1,4%
Provincia de Río Negro	92,3	1,0%
Provincia de Tierra del Fuego	104,9	1,2%
Provincia del Chubut	67,6	0,7%
Provincia de La Pampa	66,7	0,7%
Provincia de San Luis	8,3	0,1%
Subtotal	6.149,5	67,2%
PRO.CRE.AR (*)	3.000,0	32,8%
Total	9,149,5	100,0%

(*) Transferencias relativas a asistencias financieras al PROCREAR, de alcance nacional.

Dentro de los programas llevados, se culminaron al 31/03/18 un total a cabo, sobresale la culminación de 76 obras de infraestructura urbana que beneficiaron a 37.996 familias, la construcción de 6.196 viviendas (de las cuales 110 fueron a través del mecanismo de asociación público privada) y 852 obras de mejoramiento habitacional.

Por otro lado, cabe mencionar las transferencias al Fondo Fiduciario del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar, para el Programa Crédito Argentino (PRO.CRE.AR), iniciativa que tiene como objetivo la entrega de créditos hipotecarios para la construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas, como así también para adquirir aquellas que son construidas a través de desarrollos urbanísticos. Al 31/03/18 los aportes de capital alcanzaron los \$3.000,0 millones.

Políticas de Transporte

Al 31/03/18 se devengaron \$3.267,8 millones bajo este concepto, destinándose el 53,0% a empresas públicas y privadas, concesionarias de los servicios de transporte, y el 48,0% instituciones provinciales y municipales, con el objeto de optimizar, garantizar y eficientizar el transporte ferroviario, vial, marítimo y aéreo, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 21: Principales Beneficiarios en materia de Transporte al 31/03/18 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	Composición del Gasto
Administración central provincial	1.609,1	49,2%
Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. (ADIF)	1.000,0	30,6%
Belgrano Cargas y Logística	359,6	11,0%
Operador Ferroviario S.E.	180,7	5,5%
Administración Municipal – Dirección Nacional de Vialidad	115,4	3,5%
Otros Beneficiarios	3,0	0,1%
Total	3.267,8	100,0%

En lo que respecta a las transferencias a la administración central provincial, las mismas se concentraron en la realización de obras de mejoramiento y construcción de caminos y rutas de todo el país llevadas adelante por la Dirección Nacional de Vialidad, en el marco del programa de Construcción de Obras por Convenio con Provincias (\$1.109,1 millones). Asimismo sobresalen las asistencias financieras otorgadas por el Ministerio de Transporte para el desarrollo de obras de transporte vial, principalmente para la construcción de Pasos Bajo Nivel en Municipios (\$500,0 millones).

El objetivo de las asistencias brindadas a la firma ADIF (30,6% de las erogaciones), es contribuir a cubrir los gastos de sostenimiento y reposición de la flota por parte de los concesionarios del servicio ferroviario de cargas y pasajeros, principalmente en el área metropolitana de Buenos Aires. En este sentido, continuaron las acciones de Asistencia Financiera para el Plan de Infraestructura de Transporte de Pasajeros, Asistencia Financiera para el Plan Ferroviario de Cargas y Asistencia Financiera para Obras Ferroviarias de Pasajeros y Cargas. Las mismas comprenden la adquisición, rehabilitación y mantenimiento de material rodante, la ejecución de obras de infraestructura ferroviaria, mejoramiento y renovación de vías, pasos a nivel y estaciones, la adecuación y puesta en valor de talleres ferroviarios, producción de durmientes de hormigón y la implementación de sistemas de seguridad y electrificación.

Al 31/03/18 se transfirieron \$359,6 millones a la empresa Belgrano Cargas y Logística, con el objeto de contribuir a la actualización y puesta en valor de vehículos y vagones de la línea General Belgrano, la línea General San Martín y la línea General Urquiza. En lo que refiere a las asistencias al Operador Ferroviario S.E, se destinaron \$180,7 millones al viaducto de la Línea Mitre en los barrios de Nuñez, Belgrano y Palermo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, permitiendo eliminar 8 pasos a nivel.

Por otro lado en lo que refiere a las asistencias financieras a municipios, la Dirección Nacional de Vialidad destinó \$115,4 millones a la Construcción de Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional en las provincias de Buenos Aires (\$94,9 millones), Entre Ríos (\$4,2 millones) y Río Negro (\$16,3 millones).

Asistencia Financiera al Sistema Energético

Al 31/03/18 el sector energético recibió \$1.877,6 millones en concepto de transferencias de capital, representando el 8,5% del total de las erogaciones del período bajo análisis; de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro Nº 22: Principales iniciativas en Energía y Combustibles al 31/03/18 (en millones de pesos)		
Beneficiario	Devengado	Composición del Gasto
Asistencia a Nucleoeléctrica Argentina S.A.	956,2	50,9%
Asistencia a Energía Argentina S.A.	340,9	18,2%
Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior (FEDEI)	324,2	17,3%
Desarrollo de Líneas de Alta Tensión	227,1	12,1%
Asistencia Financiera a Empresa Privada para obras de Infraestructura Eléctrica	29,2	1,6%
Total	1.877,6	100,0%

Al 31/03/18 sobresalió la asistencia financiera a la empresa NASA por \$956,2 millones para atender gastos vinculados con la extensión de la vida útil de la Central Nuclear Embalse. En otro orden, se otorgaron \$340,9 millones a la empresa EN.AR.SA, para continuar las tareas de construcción de las Centrales Térmicas de Generación de Energía Eléctrica Ensenada de Barragán, en la provincia de Buenos Aires, y Brigadier López, en la provincia de Santa Fe. Ambas centrales estarán destinadas a abastecer el Sistema Interconectado Nacional y satisfacer demandas locales.

El Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI) tiene como finalidad la realización de obras para la generación, subtransmisión y distribución urbana y rural de energía eléctrica como así también la adquisición de materiales, respondiendo a las necesidades de desarrollo energético provincial. Al 31/03/18 se devengaron en este concepto \$324,2 millones, siendo los principales destinos las provincias de Misiones (\$22,0 millones), Santa Cruz (\$17,5 millones), Formosa (\$17,2 millones), Catamarca (\$16,7 millones), La Rioja (\$16,2 millones) y Santiago del Estero (\$14,7 millones).

Asimismo, se ejecutaron \$227,1 millones para la ampliación de redes eléctricas de Alta Tensión con el objeto de incrementar la oferta de energía eléctrica y mejorar la calidad y seguridad del servicio, en el marco de la segunda etapa del Plan Federal de Transporte de Energía Eléctrica. Dentro de las obras en ejecución se destaca el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal⁷ (\$184,1 millones), el tendido de la línea de Alta Tensión Rincón Santa María–Resistencia (\$18,6 millones), obras complementarias de media y baja tensión (\$14,6 millones) y obras de abastecimiento de energía eléctrica (\$9,8 millones).

En el marco del programa Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica, se destinaron \$29,2 millones a la financiación de obras de infraestructura energética ejecutadas por el sector privado, principalmente las llevadas a cabo por empresas adjudicatarias del proyecto PERMER II.

Infraestructura Hídrica y de Saneamiento

Las transferencias de capital inherentes a obras de infraestructura hídrica y saneamiento alcanzaron un devengado de \$4.017,0 millones, destinándose el 82,1% a la firma AySA S.A para el sostenimiento y la expansión de las plantas y redes de distribución, según el Plan Director de la compañía. En este sentido, la principal obras en ejecución por parte de AySA resultó ser la Construcción de Colector Oeste Tigre Tramo 3 - Partido de Tigre.

Por otro lado, al 31/03/18 se destinó la suma de \$719,5 millones a instituciones provinciales y municipales, principalmente mediante los programas a cargo del ENOHSa y del Ministerio Interior, Obras Públicas y Vivienda. En este sentido, las principales acciones fueron el

⁷ El Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, creado por la Ley N° 25.401, se constituyó con recursos provenientes del incremento de \$ 0,0006 por kw/h en el cargo establecido para cada operación de compra de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con el propósito de ampliar la red de alta tensión en 500 KV.

Desarrollo de Obras para Infraestructura Hídrica, Obras para adaptación a excesos hídricos y sequías, Agua Potable y Saneamiento para Centros Urbanos Chicos (PROAS) y Obras de Infraestructura de Agua Potable y Desagües en Áreas Urbanas.

Infraestructura y Equipamiento Educativo y Cultural

Al 31/03/18 se devengaron \$1.182,2 millones, destinándose el 97,3% a instituciones provinciales y municipales con el objeto de mejorar la infraestructura educativa, principalmente en el nivel primario y secundario. El restante 2,7% se destinó principalmente a Universidades (\$23,0 millones) y a instituciones culturales y sociales sin fines de lucro (\$9,0 millones). A continuación se detalla la distribución geográfica de la ayuda financiera al sector educativo y cultural:

Cuadro Nº 23: Distribución Geográfica Asistencia Financiera a Provincias y Municipios para Infraestructura y Equipamiento Educativo y Cultural al 31/03/18 – en millones de pesos -

Provincia	Devengado	Composición del Gasto
Provincia de Buenos Aires	217,2	18,4
Provincia de Corrientes	121,9	10,3
Provincia del Chaco	88,0	7,4
Provincia de Río Negro	80,8	6,8
Provincia de Tucumán	71,9	6,1
Provincia de Salta	63,8	5,4
Provincia de Santa Fe	62,4	5,3
Provincia de San Juan	56,4	4,8
Provincia de Formosa	55,4	4,7
Provincia de Mendoza	51,3	4,3
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	47,1	4,0
Provincia de Entre Ríos	43,6	3,7
Provincia de Misiones	36,3	3,1
Provincia de La Pampa	27,3	2,3
Provincia de Santiago del Estero	24,8	2,1
Provincia de Santa Cruz	20,2	1,7
Provincia del Chubut	19,5	1,6
Provincia de La Rioja	18,7	1,6
Provincia de Jujuy	18,4	1,6
Provincia de San Luis	16,2	1,4
Provincia de Catamarca	15,0	1,3
Provincia de Córdoba	13,4	1,1
Provincia del Neuquén	10,0	0,8
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	2,4	0,2
Total	1.182,2	100,0

Cabe mencionar que, el Ministerio de Educación brindó asistencia financiera principalmente para la Innovación y el Desarrollo de la Formación Tecnológica, Infraestructura y Equipamiento y para la Implementación del Plan Nacional de Educación Digital.

Infraestructura de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo

A través de esta iniciativa se refleja el aporte del Estado Nacional al ente tripartito Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, para la realización de obras de infraestructura destinadas mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca. Al 31/03/18 se destinaron \$449,6 millones para la ejecución de obras inherentes al Plan de Drenaje Pluvial y al Plan Director de AySA.

Infraestructura Provincial

Por medio de esta categoría se realizan asistencias financieras a diversas provincias para fortalecer su infraestructura. En este sentido, se destinaron \$380,0 millones (87,4% de las erogaciones) realizadas a la provincia de La Rioja, en el marco de lo dispuesto por el artículo 110

de la Ley de Presupuesto 2018 N°27.431 y \$ 53,1 millones a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en el marco de la ejecución del Fondo Austral.

Acciones en el Norte Grande Argentino

Se asistió financieramente a distintas instituciones municipales y provinciales con el propósito de mejorar las condiciones de accesibilidad, eficiencia y seguridad de vías prioritarias de la Red Vial Nacional y vías alimentadoras de la Red Vial Provincial. Asimismo, al 31/03/18 se destinaron fondos para resolver problemas de inundaciones, contaminación de fuentes de agua y escasez de agua para riego, y para garantizar los servicios de agua potable y saneamiento. A continuación se detallan los montos transferidos a cada provincia:

**Cuadro N° 24: Acciones en el Norte Grande Argentino.
Gasto por provincia. Al 31/03/18 (en millones de pesos)**

Provincia	Devengado	Composición del Gasto
Provincia de Catamarca	248,8	30,7
Provincia de Tucumán	184,8	22,8
Provincia de Chaco	107,0	13,2
Provincia de Santiago del Estero	99,0	12,2
Provincia de Formosa	74,4	9,2
Provincia de Corrientes	42,0	5,2
Provincia de Salta	39,0	4,8
Provincia de Misiones	14,7	1,8
Total	809,7	100,0%

Inversión en Comunicaciones

Al 31/03/18 se devengaron \$180,9 millones, para el fortalecimiento del almacenamiento, transporte y envíos al exterior de correspondencia, según las acciones establecidas en el Plan Estratégico del Correo Argentino (\$145,9 millones). Asimismo, se destinaron \$7,2 millones a VENG S.A. para el mejoramiento de la Red Nacional de Comunicación, para continuar con las tareas vinculadas al desarrollo del lanzador espacial argentino "Tronador".

CUADRO A
EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 31/03/2018
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Legislativo Nacional	148,8	148,8	0,0	0,0%
Poder Judicial de la Nación	610,5	517,0	-93,5	-15,3%
Ministerio Público	9,5	21,4	11,9	125,3%
Presidencia de la Nación	276,6	253,5	-23,1	-8,4%
Jefatura de Gabinete de Ministros	60,0	60,0	0,0	0,0%
Ministerio de Modernización	8,6	8,6	0,0	0,0%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	1.503,1	2.113,0	609,8	40,6%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	744,0	744,0	0,0	0,0%
Ministerio de Seguridad	505,5	500,0	-5,5	-1,1%
Ministerio de Defensa	829,9	817,9	-12,0	-1,4%
Ministerio de Hacienda	50,0	50,0	0,0	0,0%
Ministerio de Producción	60,1	60,1	0,0	0,0%
Ministerio de Agroindustria	323,8	295,0	-28,8	-8,9%
Ministerio de Turismo	712,2	712,2	0,0	0,0%
Ministerio de Transporte	35.461,4	34.000,1	-1.461,3	-4,1%
Ministerio de Energía y Minería	2.229,5	4.221,7	1.992,2	89,4%
Ministerio de Educación	2.294,9	3.336,6	1.041,7	45,4%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	2.130,2	2.125,2	-5,0	-0,2%
Ministerio de Cultura	304,9	39,8	-265,1	-86,9%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	463,7	438,7	-25,0	-5,4%
Ministerio de Salud	224,6	119,5	-105,1	-46,8%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	1.252,0	1.250,2	-1,9	-0,2%
Ministerio de Desarrollo Social	87,5	87,5	0,0	0,0%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	50.291,4	51.920,7	1.629,3	3,2%
Poder Legislativo Nacional	94,4	87,7	-6,7	-7,1%
Poder Judicial de la Nación	101,9	165,1	63,2	62,0%
Ministerio Público	50,5	58,6	8,1	16,0%
Presidencia de la Nación	211,5	239,3	27,8	13,1%
Jefatura de Gabinete de Ministros	446,4	456,4	10,0	2,2%
Ministerio de Modernización	634,7	634,7	0,0	0,0%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	672,9	674,9	2,1	0,3%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	92,0	92,0	0,0	0,0%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	195,8	195,8	0,0	0,0%
Ministerio de Seguridad	2.288,5	2.329,5	41,0	1,8%
Ministerio de Defensa	1.169,6	974,8	-194,8	-16,7%
Ministerio de Hacienda	205,9	406,1	200,2	97,3%
Ministerio de Producción	568,8	583,9	15,1	2,6%
Ministerio de Agroindustria	351,4	299,9	-51,5	-14,6%
Ministerio de Turismo	47,1	52,3	5,1	10,9%
Ministerio de Transporte	639,9	698,4	58,5	9,1%
Ministerio de Energía y Minería	195,8	232,0	36,2	18,5%
Ministerio de Finanzas	57,4	241,4	184,0	320,7%
Ministerio de Educación	1.928,8	2.922,4	993,6	51,5%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	479,4	484,4	5,0	1,0%
Ministerio de Cultura	31,2	48,7	17,5	56,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	737,4	762,4	25,0	3,4%
Ministerio de Salud	428,2	563,2	134,9	31,5%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	248,4	261,5	13,0	5,2%
Ministerio de Desarrollo Social	76,1	134,1	58,0	76,2%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	11.953,8	13.599,2	1.645,4	13,8%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	62.245,2	65.520,0	3.274,7	5,3%

CUADRO B
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 31/03/2018
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Poder Legislativo Nacional	148,8	148,8	8,5	0,8	0,6%
Poder Judicial de la Nación	610,5	517,0	186,8	10,4	2,0%
Ministerio Público	9,5	21,4	0,0	0,0	0,0%
Presidencia de la Nación	276,6	253,5	127,1	9,0	3,5%
Jefatura de Gabinete de Ministros	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Modernización	8,6	8,6	0,0	0,0	0,0%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	1.503,1	2.113,0	584,0	584,0	27,6%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	744,0	744,0	520,6	101,0	13,6%
Ministerio de Seguridad	505,5	500,0	10,8	2,9	0,6%
Ministerio de Defensa	829,9	817,9	27,0	9,6	1,2%
Ministerio de Hacienda	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Producción	60,1	60,1	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Agroindustria	323,8	295,0	199,4	134,2	45,5%
Ministerio de Turismo	712,2	712,2	126,7	30,3	4,3%
Ministerio de Transporte	35.461,4	34.000,1	22.604,0	7.907,1	23,3%
Ministerio de Energía y Minería	2.229,5	4.221,7	2.874,1	80,2	1,9%
Ministerio de Educación	2.294,9	3.336,6	704,0	466,4	14,0%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	2.130,2	2.125,2	488,8	395,7	18,6%
Ministerio de Cultura	304,9	39,8	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	463,7	438,7	107,2	61,7	14,1%
Ministerio de Salud	224,6	119,5	92,9	39,4	33,0%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	1.252,0	1.250,2	56,4	52,6	4,2%
Ministerio de Desarrollo Social	87,5	87,5	0,0	0,0	0,0%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	50.291,4	51.920,7	28.718,5	9.885,3	19,0%
Poder Legislativo Nacional	94,4	87,7	18,0	8,6	9,8%
Poder Judicial de la Nación	101,9	165,1	78,9	19,4	11,7%
Ministerio Público	50,5	58,6	20,3	15,2	26,0%
Presidencia de la Nación	211,5	239,3	86,4	19,8	8,3%
Jefatura de Gabinete de Ministros	446,4	456,4	23,2	9,7	2,1%
Ministerio de Modernización	634,7	634,7	94,2	48,6	7,7%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	672,9	674,9	53,0	13,2	2,0%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	92,0	92,0	9,5	6,4	7,0%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	195,8	195,8	50,6	21,2	10,8%
Ministerio de Seguridad	2.288,5	2.329,5	1.273,8	299,6	12,9%
Ministerio de Defensa	1.169,6	974,8	171,4	131,9	13,5%
Ministerio de Hacienda	205,9	406,1	38,1	20,9	5,1%
Ministerio de Producción	568,8	583,9	43,3	13,2	2,3%
Ministerio de Agroindustria	351,4	299,9	62,1	50,9	17,0%
Ministerio de Turismo	47,1	52,3	1,5	0,4	0,8%
Ministerio de Transporte	639,9	698,4	82,8	56,9	8,1%
Ministerio de Energía y Minería	195,8	232,0	39,9	25,9	11,1%
Ministerio de Finanzas	57,4	241,4	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Educación	1.928,8	2.922,4	238,4	238,0	8,1%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	479,4	484,4	202,6	123,6	25,5%
Ministerio de Cultura	31,2	48,7	11,6	0,7	1,3%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	737,4	762,4	194,6	113,9	14,9%
Ministerio de Salud	428,2	563,2	67,7	42,3	7,5%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	248,4	261,5	105,3	70,8	27,1%
Ministerio de Desarrollo Social	76,1	134,1	40,5	11,2	8,4%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	11.953,8	13.599,2	3.007,6	1.362,0	10,0%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	62.245,2	65.520,0	31.726,1	11.247,3	17,2%

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
1						Poder Legislativo Nacional							
	312	16				Senado de la Nación							
						Formación y Sanción de Leyes Nacionales							
				2		Construcción Centro de Crisis Bicameral del Palacio - Etapa I (5)	0	86.500.000	86.500.000	831.212	0,00	s/i	s/i
					51	Construcción Centro de Crisis Bicameral del Palacio - Etapa I (5)	0	86.500.000	86.500.000	831.212	0,00	s/i	s/i
	313	17				Cámara de Diputados							
						Formación y Sanción Legislativa							
				3		Puesta en Valor Fachada del Honorable Congreso de la Nación - Etapa II (5)	0	50.000.000	50.000.000	0	0,00	s/i	s/i
					51	Puesta en Valor Fachada del Honorable Congreso de la Nación - Etapa II (5)	0	50.000.000	50.000.000	0	0,00	s/i	s/i
				4		Reconstrucción Red de Incendio del Palacio Legislativo - Etapa II (5)	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	s/i	s/i
					51	Reconstrucción Red de Incendio del Palacio Legislativo - Etapa II (5)	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	s/i	s/i
	316	20				Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación							
						Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación							
				1		Ampliación y Mejoramiento Edificio Avenida Entre Ríos 177 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	34.000.000	7.260.000	7.260.000	0	98,00	2,00	2,00
					51	Ampliación y Mejoramiento Edificio Avenida Entre Ríos 177 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	34.000.000	7.260.000	7.260.000	0	98,00	2,00	2,00
5						Poder Judicial de la Nación							
	320	1				Consejo de la Magistratura							
						Actividades Centrales							
				3		Canalización Subterránea y Tendido de Fibras Ópticas	0	0	8.720.685	0	0,00	100,00	0,00
					51	Canalización Subterránea y Tendido de Fibras Ópticas	0	0	8.720.685	0	0,00	100,00	0,00
		22				Justicia de Casación							
				1		Fuero Penal							
					6	Adecuación de Instalaciones Termomecánicas. Comodoro Py 2002 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	235.320	0	1.283.880	513.552	60,00	40,00	30,00
					51	Adecuación de Instalaciones Termomecánicas. Comodoro Py 2002 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	235.320	0	1.283.880	513.552	60,00	40,00	30,00
				2		Fuero Criminal y Correccional							
					1	Remodelación de Baños Tribunales Orales. Paraguay 1536 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5)	0	0	2.263.270	0	0,00	100,00	100,00
					51	Remodelación de Baños Tribunales Orales. Paraguay 1536 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5)	0	0	2.263.270	0	0,00	100,00	100,00
		23				Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
				1		Fuero Criminal y Correccional							
					8	Construcción de Espacio para Lactancia en Juzgados en lo Criminal y Correccional.	0	0	700.000	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Espacio para Lactancia en Juzgados en lo Criminal y Correccional.	0	0	700.000	0	0,00	50,00	0,00
				2		Fuero Civil							
					7	Adecuación Funcional de Subsuelos - Cámara Nacional en lo Civil - Uruguay N° 714	0	5.817.272	5.817.272	0	0,00	87,50	0,00
					51	Adecuación Funcional de Subsuelos - Cámara Nacional en lo Civil - Uruguay N° 714	0	5.817.272	5.817.272	0	0,00	87,50	0,00
				3		Fuero Comercial							
					1	Cambio de Tablero General de Baja Tensión y Reemplazo de Montantes. - Juzgado Nacional en lo Comercial (5)	0	5.325.145	5.325.145	0	0,00	62,50	0,00
					51	Cambio de Tablero General de Baja Tensión y Reemplazo de Montantes. - Juzgado Nacional en lo Comercial (5)	0	5.325.145	5.325.145	0	0,00	62,50	0,00
				4		Fuero del Trabajo							
					6	Instalación y Puesta en Marcha de Nuevas Máquinas Enfriadoras - Juzgado Nacional de Trabajo - Pte. Perón N° 990. C.A.B.A. (5)	0	4.138.488	4.138.488	0	0,00	20,00	0,00
					51	Instalación y Puesta en Marcha de Nuevas Máquinas Enfriadoras - Juzgado Nacional de Trabajo - Pte. Perón N° 990. C.A.B.A. (5)	0	4.138.488	4.138.488	0	0,00	20,00	0,00
					7	Adecuación Tablero Principal, Montantes y Tableros Seccionales - Edificio Lavalle 1554 - CABA (5)	0	5.135.226	5.135.226	0	0,00	62,50	0,00
					51	Adecuación Tablero Principal, Montantes y Tableros Seccionales - Edificio Lavalle 1554 - CABA (5)	0	5.135.226	5.135.226	0	0,00	62,50	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
		24				Justicia Federal							
			7			Área Cámara de la Plata							
				1		Adecuación y Ampliación Sede Judicial	0	6.603.735	6.603.735	0	0,00	0,00	0,00
					52	Juzgado Federal de Junín - Ampliación y Remodelación de Edificio	0	6.603.735	6.603.735	0	0,00	0,00	0,00
				2		Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de Nuevo Tablero General - Cámara Fiscal de Apelaciones y SE La Plata - Calle 8 N° 925 (5)	0	7.188.592	7.188.592	0	0,00	62,50	0,00
					51	Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de Nuevo Tablero General - Cámara Fiscal de Apelaciones y SE La Plata - Calle 8 N° 925 (5)	0	7.188.592	7.188.592	0	0,00	62,50	0,00
			8			Área Cámara Mar del Plata							
				5		Remodelación y adecuación de la instalación eléctrica. - CF de Apelaciones de Mar del Plata - Av. Pueyrredón N° 3138. Ma (5)	0	2.278.467	2.278.467	0	0,00	62,50	0,00
					51	Remodelación y adecuación de la instalación eléctrica. - CF de Apelaciones de Mar del Plata - Av. Pueyrredón N° 3138. Ma (5)	0	2.278.467	2.278.467	0	0,00	62,50	0,00
			9			Área Cámara Bahía Blanca							
				5		Adecuación del 1° y 2° piso para la instalación del tribunal - TOCF Santa Rosa - Av. Rivadavia 202, Santa Rosa, Prov. La Pampa (5)	0	8.277.946	8.277.946	0	0,00	25,00	0,00
					51	Adecuación del 1° y 2° piso para la instalación del tribunal - TOCF Santa Rosa - Av. Rivadavia 202, Santa Rosa, Prov. La Pampa (5)	0	8.277.946	8.277.946	0	0,00	25,00	0,00
				6		Reacondicionamiento tablero general de electricidad C.F. Bahía Blanca - Mitre N° 60/62. Bahía Blanca - Buenos Aires (5)	0	0	5.273.941	0	0,00	87,50	0,00
					51	Reacondicionamiento tablero general de electricidad C.F. Bahía Blanca - Mitre N° 60/62. Bahía Blanca - Buenos Aires (5)	0	0	5.273.941	0	0,00	87,50	0,00
			11			Área Cámara Rosario							
				6		Refuncionalización inmueble - JF Venado Tuerto - Chacabuco 743. Pcia. de Sta. Fe (5)	0	4.098.765	4.098.765	0	0,00	33,00	0,00
					51	Refuncionalización inmueble - JF Venado Tuerto - Chacabuco 743. Pcia. de Sta. Fe (5)	0	4.098.765	4.098.765	0	0,00	33,00	0,00
			12			Área Cámara General Roca							
				4		Construcción nuevo edificio sede de los Tribunales Federales del Neuquén. - Av. Belgrano N° 110, esq. Irigoyen N° 372.(5)	0	69.423.813	69.423.813	0	0,00	8,00	0,00
					51	Construcción nuevo edificio sede de los Tribunales Federales del Neuquén. - Av. Belgrano N° 110, esq. Irigoyen N° 372. (5)	0	69.423.813	69.423.813	0	0,00	8,00	0,00
			13			Área Cámara Paraná							
				2		Remodelación de Edificio para Redistribución de los Tribunales Federales de Paraná	0	68.655.089	68.655.089	0	5,00	42,00	0,00
					51	Remodelación de Edificio para Redistribución de los Tribunales Federales de Paraná	0	68.655.089	68.655.089	0	5,00	42,00	0,00
			14			Área Cámara Posadas							
				2		Construcción de nuevo edificio para la centralización de la Justicia Federal. Centro Judicial de Posadas - Av. Santa Ca.(5)	32.111.764	62.686.045	8.193.448	0	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de nuevo edificio para la centralización de la Justicia Federal. Centro Judicial de Posadas - Av. Santa Ca.(5)	32.111.764	62.686.045	8.193.448	0	0,00	0,00	0,00
			15			Área Cámara Resistencia							
				4		Construcción de nuevo edificio para la centralización de la Justicia Federal, Etapa 2. - CF y JF N° 1 Resistencia - Hipó.(5)	0	35.123.985	35.123.985	0	0,00	15,00	0,00
					51	Construcción de nuevo edificio para la centralización de la Justicia Federal, Etapa 2. - CF y JF N° 1 Resistencia - Hipó.(5)	0	35.123.985	35.123.985	0	0,00	15,00	0,00
			16			Área Cámara de Córdoba							
				3		Modificaciones en la instalación termomecánica y reacondicionamiento de torres de enfriamiento. Re- CF de Apelaciones (5)	0	8.638.875	8.638.875	0	0,00	5,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				51		Modificaciones en la instalación termomecánica y reacondicionamiento de torres de enfriamiento. Re- CF de Apelaciones (5)	0	8.638.875	8.638.875	0	0,00	5,00	0,00
			4		51	Impermeabilización de Terrazas, Renovación de Instalación Sanitaria y Trabajos Complementarios - JF La Rioja - Joaquín V. Gonzál	0	5.597.972	5.597.972	0	0,00	17,00	0,00
				6		Impermeabilización de Terrazas, Renovación de Instalación Sanitaria y Trabajos Complementarios - JF La Rioja - Joaquín V. Gonzál	0	5.597.972	5.597.972	0	0,00	17,00	0,00
			6		51	Readecuación instalación de gas - CF de Apelaciones de Córdoba - Concepción Arenal N° 690. Córdoba. Córdoba.(5)	0	6.884.579	6.884.579	0	0,00	100,00	0,00
				51		Readecuación instalación de gas - CF de Apelaciones de Córdoba - Concepción Arenal N° 690. Córdoba. Córdoba. (5)	0	6.884.579	6.884.579	0	0,00	100,00	0,00
			17			Área Cámara San Martín							
				5		Remodelación de edificio. Etapa 2 - JF 3 de Febrero - Urquiza N° 4968. 3 de Febrero. Buenos Aires (5)	0	13.192.114	13.192.114	0	0,00	0,00	0,00
				51		Remodelación de edificio. Etapa 2 - JF 3 de Febrero - Urquiza N° 4968. 3 de Febrero. Buenos Aires (5)	0	13.192.114	13.192.114	0	0,00	0,00	0,00
				6		Construcción de un nuevo edificio para la instalación del Juzgado Federal. - JF Campana - San Martín N° 117. Campana. Bs.As: (5)	0	47.225.431	47.225.431	0	0,00	51,00	0,00
				51		Construcción de un nuevo edificio para la instalación del Juzgado Federal. - JF Campana - San Martín N° 117. Campana. Bs.As: (5)	0	47.225.431	47.225.431	0	0,00	51,00	0,00
			18			Área Cámara Tucumán							
				6		Adecuaciones de ascensores. CT y TOCF Tucumán Las Piedras 418 y Chacabuco N° 125. S.M. de Tucumán (5)	0	0	3.298.989	0	0,00	87,00	0,00
				51		Adecuaciones de ascensores. CT y TOCF Tucumán Las Piedras 418 y Chacabuco N° 125. S.M. de Tucumán (5)	0	0	3.298.989	0	0,00	87,00	0,00
				7		Impermeabilización de terraza J.F. Santiago del Estero N°1 y 2 Av. Belgrano Norte N°515, Santiago del Estero (5)	0	0	2.629.832	0	0,00	100,00	0,00
				51		Impermeabilización de terraza J.F. Santiago del Estero N°1 y 2 Av. Belgrano Norte N°515, Santiago del Estero (5)	0	0	2.629.832	0	0,00	100,00	0,00
			19			Área Cámara Salta							
				4		Edificio España 394 - Adecuación de la Instalación Eléctrica y Provisión e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado, Salta	0	14.599.115	14.599.115	0	0,00	59,00	0,00
				51		Edificio España 394 - Adecuación de la Instalación Eléctrica y Provisión e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado, Salta	0	14.599.115	14.599.115	0	0,00	59,00	0,00
				5		Ampliación del juzgado - JF Orán - López y Planes N° 402. San Ramón de la Nueva Orán. Salta. (5)	0	4.781.513	4.781.513	0	0,00	67,00	0,00
				51		Ampliación del juzgado - JF Orán - López y Planes N° 402. San Ramón de la Nueva Orán. Salta. (5)	0	4.781.513	4.781.513	0	0,00	67,00	0,00
			21			Área Cámara de Corrientes							
				4		Adaptación funcional - JF Goya - Belgrano N° 942. Goya Corrientes. (CORREO)	0	10.152.462	10.152.462	6.035.756	0,00	100,00	56,35
				51		Adaptación funcional - JF Goya - Belgrano N° 942. Goya Corrientes. (CORREO)	0	10.152.462	10.152.462	6.035.756	0,00	100,00	56,35
			22			Fuero Penal Económico							
				2		Readecuación del tablero general del edificio, montantes y tableros seccionales. - CN en lo Penal Económico - Av. de los	0	10.955.695	10.955.695	0	0,00	0,00	0,00
				51		Readecuación del tablero general del edificio, montantes y tableros seccionales. - CN en lo Penal Económico - Av. de los	0	10.955.695	10.955.695	0	0,00	0,00	0,00
				3		Adecuación de los Núcleos Sanitarios Ala Retiro - Fuero Penal Económico - Av. de los Inmigrantes N° 1950, Ciudad Autónoma de Bue	0	26.419.654	26.419.654	0	0,00	33,00	0,00
				51		Adecuación de los Núcleos Sanitarios Ala Retiro - Fuero Penal Económico - Av. de los Inmigrantes N° 1950, Ciudad Autónoma de Bue	0	26.419.654	26.419.654	0	0,00	33,00	0,00
335		4		1		Corte Suprema de Justicia de la Nación (2) Mandamientos y Notificaciones Ampliación y Remodelación de Sede Judicial	12.057.654	20.000	20.000	0	99,50	s/í	s/í

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
					51	Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones	12.057.654	20.000	20.000	0	99,50	s/í	s/í
	5					Pericias Judiciales							
			4			Ampliacion del Laboratorio Fotográfico de la Morgue Judicial - Junin 760	0	10.085.000	2.781.000	0	0,00	s/í	s/í
					51	Ampliacion del Laboratorio Fotográfico de la Morgue Judicial - Junin 760	0	10.085.000	2.781.000	0	0,00	s/í	s/í
				5		Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito	5.188.147	20.000	21.000	0	99,50	s/í	s/í
				51		Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito	5.188.147	20.000	21.000	0	99,50	s/í	s/í
			6			Readecuación Parcial Lavalle N°1429 - Reemplazo Placas de Mármol e Insonorización Cámara Gesell	0	2.800.000	3.550.000	0	0,00	s/í	s/í
					51	Readecuación Parcial Lavalle N°1429 - Reemplazo Placas de Mármol e Insonorización Cámara Gesell	0	2.800.000	3.550.000	0	0,00	s/í	s/í
	21					Justicia de Máxima Instancia							
				1		Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación	4.204.492	6.020.000	20.000	0	66,60	s/í	s/í
				51		Reciclado de Fachadas y Patios interiores	4.204.492	20.000	20.000	0	99,80	s/í	s/í
				53		Construcción de Sanitarios y Reciclado de Existentes - Palacio de Justicia	0	6.000.000	0	0	0,00	s/í	s/í
			8			Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	8.506.889	20.000	20.000	0	99,75	s/í	s/í
					52	Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación N°1 al N°12 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	8.506.889	20.000	20.000	0	99,50	s/í	s/í
				10		Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	5.442.248	20.000	425.000	0	95,23	s/í	s/í
				51		Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	5.442.248	20.000	425.000	0	95,23	s/í	s/í
				12		Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires	19.408.909	25.486.082	28.186.082	222.875	25,28	s/í	s/í
					51	Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires	19.408.909	25.486.082	28.186.082	222.875	25,28	s/í	s/í
				14		Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación Etapa II Restauración Integral de Pisos, Solados y de Circulación de Público - Talcahuano 550	0	8.875.000	5.125.000	0	33,33	s/í	s/í
				53		Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación Etapa II Restauración Integral de Pisos, Solados y de Circulación de Público - Talcahuano 550	0	3.750.000	0	0	0,00	s/í	s/í
					54	Reparación Integral Terraza del Palacio de Justicia	0	5.125.000	5.125.000	0	0,00	s/í	s/í
				16		Adecuación Integral Edificio Villarino 2010	0	15.000.000	0	0	0,00	s/í	s/í
				51		Adecuación Integral Edificio Villarino 2010	0	15.000.000	0	0	0,00	s/í	s/í
				20		Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica	0	12.000.000	12.000.000	0	0,00	s/í	s/í
					51	Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica	0	12.000.000	12.000.000	0	0,00	s/í	s/í
				22		Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia	358.368	20.000	95.000	0	99,50	s/í	s/í
					51	Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia	358.368	20.000	95.000	0	99,50	s/í	s/í
				24		Instalación de Ventilación de la Alcaldía del Palacio de Justicia de la Nación	2.674.780	20.000	20.000	0	99,50	s/í	s/í
					51	Instalación de Ventilación de la Alcaldía del Palacio de Justicia de la Nación	2.674.780	20.000	20.000	0	99,50	s/í	s/í
				25		Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia	0	5.800.000	0	0	0,00	s/í	s/í
					51	Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia	0	5.800.000	0	0	0,00	s/í	s/í
				26		Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores N° 7 y N° 9 - Palacio de Justicia	11.088.826	20.000	170.000	0	99,50	s/í	s/í
					51	Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores N° 7 y N° 9 - Palacio de Justicia	11.088.826	20.000	170.000	0	99,50	s/í	s/í
				27		Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4	0	14.000.000	0	0	0,00	s/í	s/í
				51		Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4	0	14.000.000	0	0	0,00	s/í	s/í
				29		Restauración de Pasillos 4º Piso Sector Sala de Acuerdos y Anexos del Palacio de Justicia	0	1.250.000	0	0	0,00	s/í	s/í
					51	Restauración de Pasillos 4º Piso Sector Sala de Acuerdos y Anexos del Palacio de Justicia	0	1.250.000	0	0	0,00	s/í	s/í
				31		Adecuación Integral para el Edificio Calle Rivadavia 737/767/771	0	15.000.000	0	0	0,00	s/í	s/í
					51	Adecuación Integral para el Edificio Calle Rivadavia 737/767/771	0	15.000.000	0	0	0,00	s/í	s/í

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				32		Realización de Réplicas y Restauración de Artefactos de Iluminación del Palacio de Justicia	0	5.456.726	2.556.726	0	0,00	s/i	s/i
					51	Realización de Réplicas y Restauración de Artefactos de Iluminación del Palacio de Justicia	0	5.456.726	2.556.726	0	0,00	s/i	s/i
				33		Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, CABA	646.812	20.000	20.000	0	99,00	s/i	s/i
					51	Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, CABA	646.812	20.000	20.000	0	99,00	s/i	s/i
				34		Recambio Total de Cubierta, Zinguería y Aberturas Parciales Edificio Villarino N° 2010	0	14.000.000	14.000.000	0	0,00	s/i	s/i
					51	Recambio Total de Cubierta, Zinguería y Aberturas Parciales Edificio Villarino N° 2010	0	14.000.000	14.000.000	0	0,00	s/i	s/i
				35		Refuerzo Estructural e Impermeabilización, parcial, de la Azotea del 7° Piso del Palacio (Sector Juzgado en lo Civil N° 11)	0	1.349.313	6.849.313	3.657.388	0,00	s/i	s/i
					51	Refuerzo Estructural e Impermeabilización, parcial, de la Azotea del 7° Piso del Palacio (Sector Juzgado en lo Civil N° 11)	0	1.349.313	6.849.313	3.657.388	0,00	s/i	s/i
				36		Restauración de Portales y Puertas de Acceso al Palacio de Justicia y Obras Complementarias	0	20.000	2.520.000	0	0,00	s/i	s/i
					51	Restauración de Portales y Puertas de Acceso al Palacio de Justicia y Obras Complementarias	0	20.000	2.520.000	0	0,00	s/i	s/i
				37		Restauración Integral de las Escaleras Interiores N° 8 y 10 y Obras Complementarias del Palacio de Justicia	0	19.000.000	27.800.000	0	0,00	s/i	s/i
					51	Restauración Integral de las Escaleras Interiores N° 8 y 10 y Obras Complementarias del Palacio de Justicia	0	19.000.000	27.800.000	0	0,00	s/i	s/i
	27					Intercepción y Captación de las Comunicaciones							
				1		Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento de Dos Ascensores del Edificio Avenida de los Incas 3834	0	1.067.647	3.267.647	0	0,00	s/i	s/i
					51	Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento de Dos Ascensores del Edificio Avenida de los Incas 3834	0	1.067.647	3.267.647	0	0,00	s/i	s/i
				2		Renovación Sistema de Climatización Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA	0	11.000.000	0	0	0,00	s/i	s/i
					51	Renovación Sistema de Climatización Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA	0	11.000.000	0	0	0,00	s/i	s/i
				3		Reciclado General de Sanitarios Avenida de los Incas N° 3834 - CABA	0	2.500.000	2.500.000	0	0,00	s/i	s/i
					51	Reciclado General de Sanitarios Avenida de los Incas N° 3834 - CABA	0	2.500.000	2.500.000	0	0,00	s/i	s/i
				4		Renovación Solados Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA	0	650.000	0	0	0,00	s/i	s/i
					51	Renovación Solados Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA	0	650.000	0	0	0,00	s/i	s/i
				6		Instalacion Nuevo Centro de Cómputos	0	1.793.220	1.793.220	0	0,00	s/i	s/i
					51	Instalacion Nuevo Centro de Cómputos	0	1.793.220	1.793.220	0	0,00	s/i	s/i
				7		Instalación Sistema de Climatización en Inmueble a Adquirir	0	4.000.000	0	0	0,00	s/i	s/i
					51	Instalación Sistema de Climatización en Inmueble a Adquirir	0	4.000.000	0	0	0,00	s/i	s/i
10	360	16				Ministerio Público							
						Procuración General de la Nación							
						Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad							
				8		Puesta en Valor y Ampliación de la Infraestructura Edilicia del Ministerio Público Fiscal (5)	0	9.500.000	9.400.000	0	0,00	s/i	s/i
					51	Puesta en Valor Fachada del Edificio Sito en Av. Belgrano N°909 - CABA (5)	0	750.000	0	0	0,00	s/i	s/i
					52	Puesta en Valor Fachada, Edificio Tucuman N°1393 - CABA (5)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	s/i	s/i
					53	Construcción de Vestuarios y Oficinas en Depósito Rondeau N°352E - CABA (5)	0	100.000	0	0	0,00	s/i	s/i
					54	Construcción de Oficinas en Depósito Mazza N°2247 CABA. (5)	0	100.000	0	0	0,00	s/i	s/i
					55	Puesta en Valor, Cubiertas en Depósito Calle 15 de Noviembre de 1889 N°1932 - CABA. (5)	0	750.000	305.900	0	0,00	s/i	s/i
					56	Puesta en Valor, Espacios Comunes y Nucleos Sanitarios en Edificio Sito en 25 de Mayo N°179 - CABA (5)	0	1.250.000	1.074.220	0	0,00	s/i	s/i

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
					57	Puesta en Valor Auditorio, Terrazas y Oficina Subsuelo Perú N°543/45 - CABA (5)	0	750.000	0	0	0,00	s/i	s/i
					58	Adecuacion de Tablero General - Perón N°2455 - CABA (5)	0	400.000	400.000	0	0,00	s/i	s/i
					60	Puesta en Valor de Inmueble Sitio en Saavedra N°515, Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires (5)	0	150.000	1.176.000	0	0,00	s/i	s/i
					61	Puesta en Valor Inmueble Sitio en Sanchez de Bustamante N°487, Lomas de Zamora - Provincia Buenos Aires (5)	0	750.000	1.599.780	0	0,00	s/i	s/i
					62	Puesta en Valor Inmueble Sitio en Chacabuco N°2146/48 Olivos - Provincia Buenos Aires (5)	0	1.000.000	1.344.100	0	0,00	s/i	s/i
					63	Puesta en Valor Inmueble Sitio en Rivadavia Esquina Mendoza Santa Fe - Provincia de Santa Fe (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	s/i	s/i
					64	Puesta en Valor y Ampliación de Inmueble Sitio en Paraná - Provincia de Entre Rios(5)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	s/i	s/i
					65	Puesta en Valor Inmueble Sitio en Rivadavia N°226 - Santa Rosa - Provincia de La Pampa (5)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	s/i	s/i
	361	17				Defensoría General de la Nación Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial							
				5		Ampliación y Reforma del Edificio Sede de Diferentes Defensorías Públicas Oficiales de (5)	0	0	12.000.000	0	s/i	s/i	s/i
					51	Ampliación y Reforma del Edificio Sede de Diferentes Defensorías Públicas Oficiales de (5)	0	0	12.000.000	0	s/i	s/i	s/i
	301	16				Presidencia de la Nación Secretaría General de la Presidencia de la Nación							
				12		Conducción del Poder Ejecutivo Nacional							
					51	Remodelación Casa de Gobierno - Etapa VIII (5)	0	253.500.000	253.500.000	8.957.127	0,00	100,00	18,85
					52	Remodelación Casa de Gobierno - Etapa VIII (5)	0	131.000.000	253.500.000	8.957.127	0,00	100,00	18,85
						Obras en el Entorno de la Casa de Gobierno (5)	0	122.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00
		37				Desarrollo del Deporte y del Alto Rendimiento Deportivo							
				1		Refacción de las Piletas Olímpicas del Centro Recreativo Nacional (CeReNa) (5)	0	23.100.000	0	0	0,00	0,00	0,00
					51	Refacción de las Piletas Olímpicas del Centro Recreativo Nacional (CeReNa) (5)	0	23.100.000	0	0	0,00	0,00	0,00
	25	347				Jefatura de Gabinete de Ministros Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos							
						Actividad Común a los Programas 70, 71 y 72 (5)							
				1		Construcción Oficinas - Edificio El Ladrillo (5)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	3,99	0,00
					51	Construcción Oficinas - Edificio El Ladrillo (5)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	3,99	0,00
						Formulación de Iniciativas para la Implementación de Contenidos en Parques Temáticos (5)							
				1		Reforma y Acondicionamiento de Techo y Zinguería Predio Ferial Tecnópolis (5)	0	10.011.945	10.011.945	0	0,00	71,51	0,00
					51	Reforma y Acondicionamiento de Techo y Zinguería Predio Ferial Tecnópolis (5)	0	10.011.945	10.011.945	0	0,00	71,51	0,00
				2		Reforma y Acondicionamiento de Techos y Zinguerías Galpones Varios de Tecnópolis (5)	0	2.152.568	2.152.568	0	0,00	50,06	0,00
					51	Reforma y Acondicionamiento de Techos y Zinguerías Galpones Varios de Tecnópolis (5)	0	2.152.568	2.152.568	0	0,00	50,06	0,00
				3		Reforma y Acondicionamiento de accesibilidad Rampas de Acceso a Edificios Tecnópolis (5)	0	4.189.570	4.189.570	0	0,00	100,00	0,00
					51	Reforma y Acondicionamiento de accesibilidad Rampas de Acceso a Edificios Tecnópolis (5)	0	4.189.570	4.189.570	0	0,00	100,00	0,00
				4		Instalación de Sistema de Incendio Microestadio en Tecnópolis (5)	0	2.002.389	2.002.389	0	0,00	5,27	0,00
					51	Instalación de Sistema de Incendio Microestadio en Tecnópolis (5)	0	2.002.389	2.002.389	0	0,00	5,27	0,00
				5		Puesta en Valor Estructuras Varias del Predio Ferial (5)	0	27.175.279	27.175.279	0	0,00	100,00	0,00
					51	Puesta en Valor Estructuras Varias del Predio Ferial (5)	0	27.175.279	27.175.279	0	0,00	100,00	0,00
		72				Formulación de Iniciativas para la Implementación de Expresiones Federales							
				1		Intervenciones Termo-mecánicas para el CCK (5)	0	3.146.611	3.146.611	0	0,00	57,21	0,00
					51	Intervenciones Termo-mecánicas para el CCK (5)	0	3.146.611	3.146.611	0	0,00	57,21	0,00
				2		Acondicionamiento de la Instalación Eléctrica General CCK (5)	0	10.298.001	10.298.001	0	0,00	42,91	0,00
					51	Acondicionamiento de la Instalación Eléctrica General CCK (5)	0	10.298.001	10.298.001	0	0,00	42,91	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
30	366	1				Ministerio de Modernización							
				1		Actividades Centrales							
						Puesta en Valor Edilicia Sede Central Ministerio de Modernizacion	0	8.633.333	8.633.333	0	15,51	13,00	0,00
					51	Puesta en Valor Edilicia Sede Central Ministerio de Modernización	0	8.633.333	8.633.333	0	15,51	13,00	0,00
						Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda							
	108	16				Instituto Nacional del Agua							
				4		Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua							
						Readecuación Edilicia y Construcción Data Center para el Sistema de Alerta de la Cuenca del Río San Antonic	0	4.000.000	4.000.000	0	0,00	45,00	0,00
					51	Readecuación Edilicia y Construcción Data Center para el Sistema de Alerta de la Cuenca del Río San Antonic	0	4.000.000	4.000.000	0	0,00	45,00	0,00
				8		Restauración y Puesta en Valor de Talleres y Edificios	5.287.223	5.800.000	5.800.000	444.339	39,00	40,00	5,00
					51	Restauración y Puesta en Valor de Talleres y Edificios	5.287.223	5.800.000	5.800.000	444.339	39,00	40,00	5,00
				10		Remodelación y Modernización de Laboratorios Varios	2.882.558	2.000.000	791.528	196.705	52,00	35,00	3,00
					51	Remodelación y Modernización de Laboratorios Varios	2.882.558	2.000.000	791.528	196.705	52,00	35,00	3,00
	201	16				Dirección Nacional de Migraciones							
						Control de Ingresos y Egresos, Admisión y Permanencia de Personas dentro del Territorio Naciona							
				9		Readecuación de Oficinas del Primer Piso del Edificio N° 6 de la Sede Central (5)	0	13.000.000	13.000.000	0	0,00	100,00	0,00
					51	Readecuación de Oficinas del Primer Piso del Edificio N° 6 de la Sede Central (5)	0	13.000.000	13.000.000	0	0,00	100,00	0,00
				10		Readecuación de Oficinas del Segundo Piso del Edificio N° 6 de la Sede Central (5)	0	17.000.000	17.000.000	0	0,00	100,00	0,00
					51	Readecuación de Oficinas del Segundo Piso del Edificio N° 6 de la Sede Central (5)	0	17.000.000	17.000.000	0	0,00	100,00	0,00
				11		Mejoras en Cubierta de Edificio N° 2 de la Sede Central (5)	0	5.500.000	5.500.000	0	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoras en Cubierta de Edificio N° 2 de la Sede Central (5)	0	5.500.000	5.500.000	0	0,00	0,00	0,00
				12		Mejoras en Cubierta en Edificio N° 3 de la Sede Central (5)	0	2.600.000	2.600.000	0	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoras en Cubierta en Edificio N° 3 de la Sede Central (5)	0	2.600.000	2.600.000	0	0,00	0,00	0,00
				13		Mejoras En Cubierta en Edificio N° 4 de la Sede Central (5)	0	3.900.000	3.900.000	0	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoras En Cubierta en Edificio N° 4 de la Sede Central (5)	0	3.900.000	3.900.000	0	0,00	0,00	0,00
				16		Refuncionalización Delegación Córdoba (5)	0	8.000.000	8.000.000	0	0,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización Delegación Córdoba (5)	0	8.000.000	8.000.000	0	0,00	0,00	0,00
				20		Construcción y Ampliación Playa de Estacionamiento Sede Central (5)	0	4.000.000	4.000.000	0	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción y Ampliación Playa de Estacionamiento Sede Central (5)	0	4.000.000	4.000.000	0	0,00	0,00	0,00
				23		Ampliación Sector de Control Migratorio Paso Fronterizo Salvador Mazza - Yacuiba (5)	0	142.000	142.000	0	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Sector de Control Migratorio Paso Fronterizo Salvador Mazza - Yacuiba (5)	0	142.000	142.000	0	0,00	0,00	0,00
				24		Ampliación Sector de Control Migratorio Paso Fronterizo Puerto Chalanas (5)	0	142.000	142.000	0	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Sector de Control Migratorio Paso Fronterizo Puerto Chalanas (5)	0	142.000	142.000	0	0,00	0,00	0,00
				25		Ampliación Sector de Control Migratorio Paso Fronterizo Aguas Blancas(5)	0	142.000	142.000	0	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Sector de Control Migratorio Paso Fronterizo Aguas Blancas (5)	0	142.000	142.000	0	0,00	0,00	0,00
				26		Construcción Módulos Habitacionales Paso Fronterizo La Quiaca (5)	0	72.600	72.600	0	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Módulos Habitacionales Paso Fronterizo La Quiaca (5)	0	72.600	72.600	0	0,00	0,00	0,00
				27		Ampliación Sector de Control Migratorio Paso Fronterizo Paso de los Libres - Uruguayana (5)	0	250.000	250.000	0	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Sector de Control Migratorio Paso Fronterizo Paso de los Libres - Uruguayana (5)	0	250.000	250.000	0	0,00	0,00	0,00
				29		Construcción de Pozo de Agua y Cubierta de Techo en Sector de Control Migratorio del Paso Fronterizo (5)	0	1.290.400	1.290.400	0	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Pozo de Agua y Cubierta de Techo en Sector de Control Migratorio del Paso Fronterizo (5)	0	1.290.400	1.290.400	0	0,00	0,00	0,00
				30		Construcción de Módulos Habitacionales Paso Fronterizo Pircas Negras (5)	0	72.600	72.600	0	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				51		Construcción de Módulos Habitacionales Paso Fronterizo Pircas Negras (5)	0	72.600	72.600	0	0,00	0,00	0,00
				42		Construcción de Baños y Cocina Paso Fronterizo Aguas Blancas (5)	0	250.000	250.000	0	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Baños y Cocina Paso Fronterizo Aguas Blancas (5)	0	250.000	250.000	0	0,00	0,00	0,00
				43		Refacciones Edificio de la Sede Central (5)	0	250.000	250.000	0	0,00	0,00	0,00
				51		Refacciones Edificio de la Sede Central (5)	0	250.000	250.000	0	0,00	0,00	0,00
				45		Construcción de Pilotes Para Emplazamiento en Módulos Habitacionales Paso Fronterizo Dorotea (5)	0	950.000	950.000	0	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Pilotes Para Emplazamiento en Módulos Habitacionales Paso Fronterizo Dorotea (5)	0	950.000	950.000	0	0,00	0,00	0,00
				47		Construcción de Comedor Para Personal en Salta (5)	0	300.000	300.000	0	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Comedor Para Personal en Salta (5)	0	300.000	300.000	0	0,00	0,00	0,00
				48		Reacondicionamiento Baños y Cloacas Pasos Fronterizos Formosa (5)	0	600.000	600.000	0	0,00	0,00	0,00
				51		Reacondicionamiento Baños y Cloacas Pasos Fronterizos Formosa (5)	0	600.000	600.000	0	0,00	0,00	0,00
				49		Construcción de Techo Sobre Módulos Habitacionales Paso Pino Hachado (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Techo Sobre Módulos Habitacionales Paso Pino Hachado (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	0,00	0,00
				53		Reparaciones Edilicias Paso Fronterizo Posadas (5)	0	250.000	250.000	0	0,00	0,00	0,00
				51		Reparaciones Edilicias Paso Fronterizo Posadas (5)	0	250.000	250.000	0	0,00	0,00	0,00
325						Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios)							
	34					Iniciativas Complementarias de Interior							
				1		Construcción de Módulos Habitacionales en Centros de Fronteras - Mendoza (5)	0	4.250.000	4.250.000	0	0,00	100,00	0,00
				51		Construcción de Módulos Habitacionales en Centros de Fronteras - Mendoza (5)	0	4.250.000	4.250.000	0	0,00	100,00	0,00
				2		Construcción de Módulos Habitacionales en Centros de Fronteras - Misiones (5)	0	2.500.000	2.500.000	0	0,00	100,00	0,00
				51		Construcción de Módulos Habitacionales en Centros de Fronteras - Misiones (5)	0	2.500.000	2.500.000	0	0,00	100,00	0,00
				3		Construcción de Módulos Habitacionales en Centros de Fronteras - Neuquén (5)	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	100,00	0,00
				51		Construcción de Módulos Habitacionales en Centros de Fronteras - Neuquén (5)	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	100,00	0,00
				4		Construcción de Módulos Habitacionales en Centros de Fronteras - Tierra del Fuego (5)	0	1.500.000	1.500.000	0	0,00	100,00	0,00
				51		Construcción de Módulos Habitacionales en Centros de Fronteras - Tierra del Fuego (5)	0	1.500.000	1.500.000	0	0,00	100,00	0,00
				5		Construcción de Módulos Habitacionales en Centros de Fronteras - Entre Ríos (5)	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	100,00	0,00
				51		Construcción de Módulos Habitacionales en Centros de Fronteras - Entre Ríos (5)	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	100,00	0,00
	72					Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas							
				2		Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales (1)	43.206.569	0	7.000.000	0	100,00	s/i	s/i
				51		Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales (1)	43.206.569	0	7.000.000	0	100,00	s/i	s/i
				77		Construcción Nueva Sede del Archivo General de la Nación (CAF N° 7769)	119.445.231	157.763.719	157.763.719	58.446.411	20,62	34,94	10,00
				51		Construcción Nueva Sede del Archivo General de la Nación (CAF N° 7769)	119.445.231	157.763.719	157.763.719	58.446.411	20,62	34,94	10,00
				94		Ampliación y Acondicionamiento de Oficinas Públicas Centrales (5)	0	171.000.000	171.000.000	0	0,00	45,00	0,00
				51		Ampliación y Acondicionamiento de Oficinas Públicas Centrales (5)	0	171.000.000	171.000.000	0	0,00	45,00	0,00
	1					Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto							
				3		Restauración Integral de la Iglesia de San Jerónimo del Sauce	0	0	2.000.000	0	s/i	s/i	s/i
				51		Restauración Integral de la Iglesia de San Jerónimo del Sauce	0	0	2.000.000	0	s/i	s/i	s/i

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				61		Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Bautistero de la Basílica Nuestra Señora de Luján - Provincia de Buenos Aires (5)	34.781.580	0	70.000.000	0	17,31	s/i	s/i
					51	Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Bautistero de la Basílica Nuestra Señora de Luján - Provincia de Buenos Aires (5)	34.781.580	0	70.000.000	0	17,31	s/i	s/i
				70		Restauración Integral de la Iglesia San Pedro Telmo - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5)	0	0	35.000.000	0	0,00	s/i	s/i
					51	Restauración Integral de la Iglesia San Pedro Telmo - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5)	0	0	35.000.000	0	0,00	s/i	s/i
				71		Restauración Integral de la Iglesia San Francisco - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5)	19.298.281	0	50.000.000	0	23,75	s/i	s/i
					51	Restauración Integral de la Iglesia San Francisco - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5)	19.298.281	0	50.000.000	0	23,75	s/i	s/i
				84		Restauración Integral y Puesta en Valor del Convento de Santo Domingo (5)	0	0	20.000.000	0	0,00	s/i	s/i
					51	Restauración Integral y Puesta en Valor del Convento de Santo Domingo (5)	0	0	20.000.000	0	0,00	s/i	s/i
		16		1		Ministerio de Cultura							
					51	Restauración de Monumentos Históricos	88.795.137	0	33.187.556	0	78,70	s/i	s/i
					51	Restauración de Monumentos Históricos	88.795.137	0	33.187.556	0	78,70	s/i	s/i
				79		Restauración y Puesta del Teatro Nacional Cervantes - Etapa II (5)	0	0	20.000.000	0	0,00	s/i	s/i
					51	Restauración y Puesta del Teatro Nacional Cervantes - Etapa II (5)	0	0	20.000.000	0	0,00	s/i	s/i
				80		Puesta en valor del Centro Nacional de la Música - Ex Biblioteca Nacional y Construcción de Edificios Anexos (5)	0	0	20.232.830	0	0,00	s/i	s/i
					51	Puesta en valor del Centro Nacional de la Música - Ex Biblioteca Nacional y Construcción de Edificios Anexos (5)	0	0	20.232.830	0	0,00	s/i	s/i
				89		Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Palais de Glace (5)	0	0	82.100.983	0	0,00	s/i	s/i
					51	Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Palais de Glace (5)	0	0	82.100.983	0	0,00	s/i	s/i
				96		Puesta en Valor del Museo de Arte Oriental Casa Mansilla Etapa I (5)	0	0	10.000.000	0	0,00	s/i	s/i
					51	Puesta en Valor del Museo de Arte Oriental Casa Mansilla Etapa I (5)	0	0	10.000.000	0	0,00	s/i	s/i
	73					Recursos Hídricos							
		1				Programa de Aprovechamientos Multipropósito (5)							
				47		Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I (VEB N° 201501) (3) (5)	0	1.281.659.799	1.281.659.799	0	0,00	5,00	0,00
					51	Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I (VEB N° 201501) (3) (5)	0	1.281.659.799	1.281.659.799	0	0,00	5,00	0,00
				48		Aprovechamiento Integral del Río Grande - Presa y Central Hidroeléctrica "Portezuelo del Viento" (3) (5)	0	632.371.794	632.371.794	0	0,00	5,00	0,00
					51	Aprovechamiento Integral del Río Grande - Presa y Central Hidroeléctrica "Portezuelo del Viento" (3) (5)	0	632.371.794	632.371.794	0	0,00	5,00	0,00
				49		Construcción de Complejo Hídrico Multipropósito de los ríos Las Cañas, Gastona y Medina. Prov de Tucumán y Catamarca (3) (5)	0	351.845.160	351.845.160	0	0,00	5,00	0,00
					51	Construcción de Complejo Hídrico Multipropósito de los ríos Las Cañas, Gastona y Medina. Prov de Tucumán y Catamarca (3) (5)	0	351.845.160	351.845.160	0	0,00	5,00	0,00
				50		Aprovechamiento Multipropósito el Tambolar, Provincia de San Juan (3) (5)	0	459.754.790	459.754.790	0	0,00	2,97	0,00
					51	Aprovechamiento Multipropósito el Tambolar, Provincia de San Juan (3) (5)	0	459.754.790	459.754.790	0	0,00	2,97	0,00
				51		Proyecto Hidroeléctrico Los Blancos, Provincia de Mendoza (3) (5)	0	522.448.625	522.448.625	0	0,00	5,00	0,00
					51	Proyecto Hidroeléctrico Los Blancos, Provincia de Mendoza (3) (5)	0	522.448.625	522.448.625	0	0,00	5,00	0,00
			2			Adaptación a Excesos Hídricos y a Sequías de Núcleos Urbanos, Areas Rurales (5)							
				44		Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional (5)	258.487.017	87.519.277	87.519.277	9.477.175	92,74	7,26	2,42
					51	Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional (5)	258.487.017	87.519.277	87.519.277	9.477.175	92,74	7,26	2,42

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				45		Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos (5)	330.407.245	90.831.326	90.831.326	22.763.660	47,46	52,54	9,30
					51	Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos (5)	330.407.245	90.831.326	90.831.326	22.763.660	47,46	52,54	9,30
				46		Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos - Etapa II (5)	0	100.000.000	100.000.000	0	0,00	14,29	0,00
					51	Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos - Etapa II (5)	0	100.000.000	100.000.000	0	0,00	14,29	0,00
613		20				Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento							
			1										
				89		Sistema de Desagües Cloacales Gran Tucumán (BID 2343 OC-AR)	377.370.180	2.000.000	184.742.861	83.600.970	83,25	16,75	4,46
					51	Planta Depuradora de Líquidos Cloacales Las Talitas (BID 2343 OC-AR)	124.320.142	1.000.000	85.057.696	20.852.905	74,91	25,09	0,00
					52	Redes Cloacales Tafi Viejo- Las Talitas- V. Carmela (BID 2343 OC-AR)	253.050.038	1.000.000	99.685.165	62.748.065	91,08	8,92	8,92
			2			Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable							
				28		Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut	687.890.482	1.000.000	1.000.000	134.464	90,89	9,11	0,00
					51	Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut	687.890.482	1.000.000	1.000.000	134.464	90,89	9,11	0,00
				33		Optimización y Ampliación del Sistema de Agua Potable San Salvador de Jujuy (BID 2343 OC-AR)	318.676.275	0	184.813.407	82.083.043	74,60	25,40	2,69
					51	Optimización y Ampliación de Planta Potabilizadora de Alto Reyes (BID 2343 OC-AR)	181.211.358	0	37.648.791	17.920.588	96,47	3,53	0,00
					52	Captación y Acueductos de Agua Cruda y Agua Potable-San Salvador de Jujuy (BID 2343)	137.464.917	0	147.164.616	64.162.455	57,91	42,09	5,39
				36		Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID 3451 OC-AR)	87.494.908	0	20.982.826	11.824.866	0,47	29,42	1,98
					51	Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID 3451 OC-AR)	87.494.908	0	20.982.826	11.824.866	0,47	29,42	1,98
				37		Construcción de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	66.768.163	240.366.728	34.973.277	26.321.934	2,26	45,28	3,85
					51	Construcción de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	66.768.163	240.366.728	34.973.277	26.321.934	2,26	45,28	3,85
			3			Desarrollo de Infraestructura Cloacal							
				59		Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos Aires (BID 2343)	420.258.663	1.000.000	194.989.516	94.748.556	88,74	11,26	0,00
					51	Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos Aires (BID 2343)	420.258.663	1.000.000	194.989.516	94.748.556	88,74	11,26	0,00
				72		Ampliación de Planta de Tratamiento Desagües Cloacales - San Carlos de Bariloche (BID 2343 OC-AR)	44.688.383	270.008.872	70.860.610	56.720.476	13,37	70,04	6,50
					51	Ampliación de Planta de Tratamiento Desagües Cloacales - San Carlos de Bariloche (BID 2343 OC-AR)	44.688.383	270.008.872	70.860.610	56.720.476	13,37	70,04	6,50
				73		Construcción Sistema de Desagüe Cloacal - Villa La Angostura - Provincia de Neuquén	40.988.217	120.854.660	111.219.707	8.518.316	21,41	78,59	4,94
					51	Construcción Sistema de Desagüe Cloacal - Villa La Angostura - Provincia de Neuquén	40.988.217	120.854.660	111.219.707	8.518.316	21,41	78,59	4,94
				80		Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales de las Catonas-Moreno- Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	31.453.415	0	83.374.533	67.608.966	33,21	66,79	12,20
					51	Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales de las Catonas-Moreno- Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	31.453.415	0	83.374.533	67.608.966	33,21	66,79	12,20
				81		Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales Ferrari - Merlo-Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	24.266.072	0	65.376.469	32.976.675	17,59	72,00	8,89
					51	Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales Ferrari - Merlo-Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	24.266.072	0	65.376.469	32.976.675	17,59	72,00	8,89
				82		Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales -Bella Vista- Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	21.833.477	0	63.549.237	16.923.766	10,64	73,10	7,13
					51	Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales -Bella Vista- Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	21.833.477	0	63.549.237	16.923.766	10,64	73,10	7,13
				88		Colector Costanero San Carlos de Bariloche (BID 2343 OC-AR)	28.393.276	150.385.707	21.189.121	0	0,00	58,41	0,00
					51	Colector Costanero San Carlos de Bariloche (BID 2343 OC-AR)	28.393.276	150.385.707	21.189.121	0	0,00	58,41	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				90		Construcción de Planta de Tratamiento de Camiones y Mejora en el Acondicionamiento de Lodo-Bariloche-Río Negro	0	0	3.634.953	1.755.174	0,00	s/i	22,74
					51	Construcción de Planta de Tratamiento de Camiones y Mejora en el Acondicionamiento de Lodo-Bariloche-Río Negro	0	0	3.634.953	1.755.174	0,00	s/i	22,74
				92		Instalación de Equipamiento para Mejoramiento Operativo-Bariloche Río Negro	0	0	5.200.000	0	0,00	s/i	0,00
					51	Instalación de Equipamiento para Mejoramiento Operativo-Bariloche Río Negro	0	0	5.200.000	0	0,00	s/i	0,00
		4				Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y Desagües Cloacales - Cuenca Alta Matanza Riachuelo - Partido de Merlo							
				6		Construcción de Planta de Desagües Cloacales - General Las Heras - Buenos Aires	13.856.815	24.481.431	24.421.731	9.468.699	35,23	64,77	26,34
					51	Construcción de Planta de Desagües Cloacales - General Las Heras - Buenos Aires	13.856.815	24.481.431	24.421.731	9.468.699	35,23	64,77	26,34
656		17				Organismo Regulador de Seguridad de Presas Control de Seguridad de Presas							
				5		Refacción de la Infraestructura Edilicia de la Sede Central del Organismo Regulador de Seguridad de Presas	1.308.207	0	1.292.000	0	36,00	64,00	0,00
					51	Refacción de la Infraestructura Edilicia de la Sede Central del Organismo Regulador de Seguridad de Presas	1.308.207	0	1.292.000	0	36,00	64,00	0,00
				6		Refacción Infraestructura Edilicia de la Regional Norte - Organismo Regulador de Seguridad de Presas (5)	0	2.650.000	2.650.000	0	0,00	100,00	0,00
					51	Refacción Infraestructura Edilicia de la Regional Norte - Organismo Regulador de Seguridad de Presas (5)	0	2.650.000	2.650.000	0	0,00	100,00	0,00
40						Ministerio de Justicia y Derechos Humanos							
	332					Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Gastos Propios)							
		18				Política e Infraestructura Penitenciaria - Justicia 2020							
				10		Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados - Mercedes - Buenos Aires	84.404.935	107.852.106	402.947.044	60.538.138	14,71	46,72	2,56
					51	Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados- Mercedes - Buenos Aires Etapa	84.404.935	107.852.106	402.947.044	60.538.138	14,71	46,72	2,56
				24		Reparación Integral de la Cocina Central del Complejo Penitenciario Federal I - Ezeiza	22.936.262	0	19.261.854	318.550	40,62	5,81	1,66
					51	Reparación Integral de la Cocina Central del Complejo Penitenciario Federal I - Ezeiza	22.936.262	0	19.261.854	318.550	40,62	5,81	1,66
				29		Reparación Instituto de Seguridad y Resocialización (Unidad 6) - Rawson - Chubut	1.531.305	0	1.800.000	0	2,40	0,00	0,00
					51	Reparación Muralla Perimetral	1.531.305	0	1.800.000	0	2,40	0,00	0,00
				44		Construcción Complejo Penitenciario Federal Cuyo	0	30.202.954	30.202.954	0	71,21	17,27	0,00
					51	Construcción Complejo Penitenciario Federal Cuyo	0	30.202.954	30.202.954	0	71,21	17,27	0,00
				64		Reparación Integral Instituto Federal de Jóvenes y Adultos (Unidad 24) - Marcos Paz - Provincia de Buenos Aires	18.390.929	0	14.154.236	472.434	51,11	1,11	1,98
					51	Reparación Integral Instituto Federal de Jóvenes y Adultos (Unidad 24) - Marcos Paz - Provincia de Buenos Aires	18.390.929	0	14.154.236	472.434	51,11	1,11	1,98
				84		Ampliación 160 Plazas Complejo Penitenciario Federal II - Marcos Paz	25.824.463	8.762.577	80.836.523	19.899.946	69,91	30,09	12,28
					51	Ampliación 160 Plazas Complejo Penitenciario Federal II - Marcos Paz	25.824.463	8.762.577	80.836.523	19.899.946	69,91	30,09	12,28
				86		Construcción Oficinas Judiciales en Complejo Penitenciario Federal Marcos Paz - Provincia de Buenos Aires	20.707.589	0	6.708.753	0	92,84	0,00	0,00
					51	Construcción Oficinas Judiciales en Complejo Penitenciario Federal Marcos Paz - Provincia de Buenos Aires	20.707.589	0	6.708.753	0	92,84	0,00	0,00
				93		Ampliación Cárcel de Esquel (Unidad 14) - Provincia de Chubut	12.006.500	6.367.653	47.273.926	1.467.223	36,16	63,84	11,61
					51	Ampliación Cárcel de Esquel (Unidad 14) - Provincia de Chubut	12.006.500	6.367.653	47.273.926	1.467.223	36,16	63,84	11,61
		1				Construcción y Ampliación de Unidades Penitenciarias							
				17		Construcción del Centro Penitenciario Federal de Jujuy - Yuto, Jujuy	0	450.000.000	0	0	0,00	1,70	0,00
					51	Construcción del Centro Penitenciario Federal de Jujuy - Yuto, Jujuy	0	450.000.000	0	0	0,00	1,70	0,00
		2				Proyectos Prioritarios (5)							
				12		Coronda - Santa Fe - SPF Litoral Argentino (5)	131.441.349	171.065.850	171.065.850	18.276.545	31,45	53,77	4,24

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
41					51	Coronda - Santa Fe - SPF Litoral Argentino (5)	131.441.349	171.065.850	171.065.850	18.276.545	31,45	53,77	4,24
	343	44				Ministerio de Seguridad							
						Ministerio de Seguridad							
						Acciones de Formación y Capacitación							
				1		Construcción del Instituto de Conducción Conjunta Estratégica para la Formación Policial y Conducción Estratégica (5)	0	57.030.000	57.030.000	0	0,00	53,00	0,00
					51	Construcción del Instituto de Conducción Conjunta Estratégica para la Formación Policial y Conducción Estratégica (5)	0	57.030.000	57.030.000	0	0,00	53,00	0,00
	326	28				Policía Federal Argentina							
						Seguridad Federal							
				11		Creación Delegación Chajari, Pronvincia de Entre Ríos (5)	0	7.356.800	7.356.800	0	0,00	100,00	0,00
					51	Creación Delegación Chajari, Pronvincia de Entre Ríos (5)	0	7.356.800	7.356.800	0	0,00	100,00	0,00
	375	42				Gendarmería Nacional							
						Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional							
				1		Construcción Hospital de Día	4.850.000	20.000.000	18.087.573	0	0,00	7,79	0,00
					51	Construcción Hospital de Día	4.850.000	20.000.000	18.087.573	0	0,00	7,79	0,00
				2		Construcción Pabellón Sanidad en la Escuela de Gendarmería Nacional "General Martín de Güemes"	0	26.510.640	26.510.640	0	0,00	51,00	0,00
					51	Construcción Pabellón Sanidad en la Escuela de Gendarmería Nacional "General Martín de Güemes"	0	26.510.640	26.510.640	0	0,00	51,00	0,00
				3		Construcción Pabellón Sanidad en la Región I - Campo de Mayo	0	20.108.070	20.108.070	0	0,00	51,00	0,00
					51	Construcción Pabellón Sanidad en la Región I - Campo de Mayo	0	20.108.070	20.108.070	0	0,00	51,00	0,00
	48					Seguridad en Fronteras							
				5		Remodelación del Complejo Fronterizo Aguas Blancas - Bermejo	0	16.424.640	16.424.640	0	0,00	97,38	0,00
					51	Remodelación del Complejo Fronterizo Aguas Blancas - Bermejo	0	16.424.640	16.424.640	0	0,00	97,38	0,00
				6		Remodelación del Complejo Fronterizo Clorinda - Puerto José A. Falcón	0	32.849.280	32.849.280	0	0,00	97,31	0,00
					51	Remodelación del Complejo Fronterizo Clorinda - Puerto José A. Falcón	0	32.849.280	32.849.280	0	0,00	97,31	0,00
				9		Remodelación del Complejo Fronterizo La Quiaca - Villazón	0	19.865.451	19.865.451	0	0,00	96,63	0,00
					51	Remodelación del Complejo Fronterizo La Quiaca - Villazón	0	19.865.451	19.865.451	0	0,00	96,63	0,00
				11		Remodelación del Complejos Fronterizo Salvador Mazza - Yacuiba (5)	0	836.440	836.440	0	0,00	3,71	0,00
					51	Remodelación del Complejos Fronterizo Salvador Mazza - Yacuiba (5)	0	836.440	836.440	0	0,00	3,71	0,00
	380	31				Prefectura Naval Argentina							
						Policía de Seguridad de la Navegación							
				12		Repotenciación de Guardacostas Marítimos	0	166.000.000	156.900.000	0	59,00	27,92	0,00
					53	Actualización Equipamiento Guardacosta "Azopardo y Thompson"	0	166.000.000	156.900.000	0	0,00	68,10	0,00
				17		Construcción Hangar Estación Aérea Mar del Plata	16.824.404	10.193.680	10.193.680	2.085.718	43,87	26,06	6,13
					51	Construcción Hangar Estación Aérea Mar del Plata	16.824.404	10.193.680	10.193.680	2.085.718	43,87	26,06	6,13
				21		Construcción de Galpones para el Almacenamiento de Repuestos para los Guardacostas de la Institución	14.597.543	3.736.904	4.736.904	858.447	67,64	19,16	4,57
					51	Construcción de Galpones para el Almacenamiento de Repuestos para los Guardacostas de la Institución	14.597.543	3.736.904	4.736.904	858.447	67,64	19,16	4,57
				26		Construcción Contrase Comodoro Rivadavia	0	18.185.000	18.185.000	0	0,00	66,67	0,00
					51	Construcción Contrase Comodoro Rivadavia	0	18.185.000	18.185.000	0	0,00	66,67	0,00
				34		Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Iguazú - Puerto Tres Fronteras	0	20.004.369	20.004.369	0	0,00	91,39	0,00
					51	Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Iguazú - Puerto Tres Fronteras	0	20.004.369	20.004.369	0	0,00	91,39	0,00
				35		Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Pilcomayo - Puerto Ita Enramada	0	41.755.465	41.755.465	0	0,00	96,00	0,00
					51	Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Pilcomayo - Puerto Ita Enramada	0	41.755.465	41.755.465	0	0,00	96,00	0,00
				36		Construcción Polo Logístico Regional Norte	0	15.870.000	15.870.000	0	0,00	46,46	0,00
					51	Construcción Polo Logístico Regional Norte	0	15.870.000	15.870.000	0	0,00	46,46	0,00
				38		Construcción Prefectura Itatí (5)	0	15.750.000	15.750.000	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Prefectura Itatí (5)	0	15.750.000	15.750.000	0	0,00	50,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
		37				Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina							
	382		6		51	Remodelación de Baños para Aspirantes de 1º y 2º Año (5)	0	5.740.000	5.740.000	0	0,00	100,00	0,00
						Remodelación de Baños para Aspirantes de 1º y 2º Año (5)	0	5.740.000	5.740.000	0	0,00	100,00	0,00
		23				Policia de Seguridad Aeroportuaría							
			22			Seguridad Aeroportuaría							
						Refuncionalización Unidad Operacional de Seguridad Aeroportuaría Prefentiva - San Fernando (5)	0	4.080.299	4.080.299	0	0,00	100,00	0,00
					51	Refuncionalización Unidad Operacional de Seguridad Aeroportuaría Prefentiva - San Fernando (5)	0	4.080.299	4.080.299	0	0,00	100,00	0,00
						Construcción 12 Caniles para el Grupo Canes I - Ezeiza (5)	0	3.200.000	3.200.000	0	0,00	71,00	0,00
					23	Construcción 12 Caniles para el Grupo Canes I - Ezeiza (5)	0	3.200.000	3.200.000	0	0,00	71,00	0,00
		24				Formación y Capacitación en Seguridad Aeroportuaría							
					3	Reacondicionamiento de las Instalaciones del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaría	3.894.395	0	4.489.758	0	85,00	s/i	0,00
					51	Reacondicionamiento de las Instalaciones del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaría	3.894.395	0	4.489.758	0	85,00	s/i	0,00
45						Ministerio de Defensa							
	372					Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas							
		17				Desarrollo Tecnológico para la Defensa							
			7			Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa	9.879.314	15.110.767	15.110.767	2.003.594	76,90	14,94	0,00
					51	Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa	9.879.314	15.110.767	15.110.767	2.003.594	76,90	14,94	0,00
					9	Mejoras en la Infraestructura Edilicia	17.966.696	23.469.044	23.469.044	79.985	68,20	17,46	0,00
					51	Mejoras en la Infraestructura Edilicia	17.966.696	23.469.044	23.469.044	79.985	68,20	17,46	0,00
						Recuperación y Puesta en Valor de Estructura de Hormigón Armado en el CITEDEF - Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires (5)	0	35.000.000	23.000.095	0	0,00	29,17	0,00
					12	Recuperación y Puesta en Valor de Estructura de Hormigón Armado en el CITEDEF - Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires (5)	0	35.000.000	23.000.095	0	0,00	29,17	0,00
	374					Estado Mayor General del Ejército							
		16				Alistamiento Operacional del Ejército							
			8			Construcción de Viviendas de Servicio para el Personal de Oficiales y Suboficiales en la Guarnición de Rospentek para Conservac. (5)	0	13.600.000	13.600.000	0	0,00	27,75	0,00
					51	Construcción de Viviendas de Servicio para el Personal de Oficiales y Suboficiales en la Guarnición de Rospentek para Conservac. (5)	0	13.600.000	13.600.000	0	0,00	27,75	0,00
					84	Transformación del Helicóptero Bell UH-1H a Huey II	0	31.080.500	31.080.500	0	18,70	1,72	0,00
					60	Transformación de la Aeronave N°21 (5)	0	31.080.500	31.080.500	0	0,00	50,00	0,00
379						Estado Mayor General de la Armada							
		1				Actividades Centrales							
			1			Ampliación de Jardines Maternales	2.457.204	5.651	5.651	0	34,00	0,00	0,00
					51	Ampliación de Jardines Maternales	2.457.204	5.651	5.651	0	34,00	0,00	0,00
			8			Recuperación de Archivos Históricos y Archivos Generales	3.738.728	5.651	5.651	0	19,00	0,00	0,00
					51	Recuperación de Archivos Históricos y Archivos Generales	3.738.728	5.651	5.651	0	19,00	0,00	0,00
		16				Alistamiento Operacional de la Armada							
			8			Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2	130.500.737	96.357	96.357	5.524	58,50	0,00	0,00
					51	Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2	130.500.737	96.357	96.357	5.524	58,50	0,00	0,00
			9			Reparación Integral del Dique de Carena 1	53.018.062	5.651	5.651	0	87,00	0,00	0,00
					51	Reparación Integral del Dique de Carena 1	53.018.062	5.651	5.651	0	87,00	0,00	0,00
			11			Construcción Centro Recreativo para el Personal Militar, Civil y su Grupo Familiar	3.269.329	848.215	848.215	0	8,00	6,00	0,00
					51	Construcción Centro Recreativo para el Personal Militar, Civil y su Grupo Familiar	3.269.329	848.215	848.215	0	8,00	6,00	0,00
		18				Formación y Capacitación							
			3			Construcción de Alojamiento para Personal Militar	229.598.354	88.000.000	88.000.000	4.369.855	89,00	10,00	0,00
					51	Construcción de Alojamiento para Personal Militar	229.598.354	88.000.000	88.000.000	4.369.855	89,00	10,00	0,00
			4			Construcción Centro Investigación y Educación Naval	23.964.725	5.651	5.651	0	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Centro Investigación y Educación Naval	23.964.725	5.651	5.651	0	100,00	0,00	0,00
					7	Construcción del Liceo Naval	3.573.946	135.624.000	135.624.000	0	5,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Liceo Naval	3.573.946	135.624.000	135.624.000	0	5,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				10		Servicios y Urbanización para el Complejo Educativo Naval	24.566.065	8.000.000	8.000.000	158.889	74,00	0,00	0,00
	381				51	Servicios y Urbanización para el Complejo Educativo Naval	24.566.065	8.000.000	8.000.000	158.889	74,00	0,00	0,00
		16				Estado Mayor General de la Fuerza Aérea							
						Alistamiento Operacional de la Fuerza Aérea							
				31		Recuperación de Infraestructura y Capacidades de Apoyo del Centro Experimental de Lanzamiento de proyectiles Autopropulsados I. (5)	0	17.564.034	17.564.034	0	0,00	14,86	0,00
					51	Recuperación de Infraestructura y Capacidades de Apoyo del Centro Experimental de Lanzamiento de proyectiles Autopropulsados I. (5)	0	17.564.034	17.564.034	0	0,00	14,86	0,00
	450					Instituto Geográfico Nacional							
		16				Elaboración y Actualización de Información Geoespacial y Cartografía Básica Nacional							
				14		Remodelación del Espacio de Archivo Técnico Cartográfico	2.551.017	420.763	420.763	0	46,39	9,80	0,00
	451				51	Remodelación del Espacio de Archivo Técnico Cartográfico	2.551.017	420.763	420.763	0	46,39	9,80	0,00
		16				Dirección General de Fabricaciones Militares							
						Producción y Comercialización de Bienes y Servicios							
				30		Adecuación de la Infraestructura Productiva, Métodos y Sistemas Etapa II - Fábrica Militar Río Tercerc	15.177.482	46.683.965	46.683.965	0	10,86	40,00	0,00
					51	Adecuación de la Infraestructura Productiva, Métodos y Sistemas Etapa II - Fábrica Militar Río Tercerc	15.177.482	46.683.965	46.683.965	0	10,86	40,00	0,00
				33		Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II - Fábrica Militar Villa María (5)	18.422.661	5.949.102	5.949.102	0	15,08	0,00	0,00
					51	Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II - Fábrica Militar Villa María (5)	18.422.661	5.949.102	5.949.102	0	15,08	0,00	0,00
				34		Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II - Fábrica Militar Azul (5)	21.808.311	7.657.105	7.657.105	0	59,50	0,00	0,00
					51	Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II - Fábrica Militar Azul (5)	21.808.311	7.657.105	7.657.105	0	59,50	0,00	0,00
				35		Construcción de Instalaciones para Almacenamiento de Materias Primas y Adquisición de Equipamiento - Fábrica Militar Azul (1)	5.596.581	4.164.937	4.164.937	0	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Instalaciones para Almacenamiento de Materias Primas y Adquisición de Equipamiento - Fábrica Militar Azul (1)	5.596.581	4.164.937	4.164.937	0	100,00	0,00	0,00
				40		Construcción Planta de Propulsantes Compuestos en Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María	52.478.552	51.563.107	51.563.107	0	64,43	0,00	0,00
					51	Construcción Planta de Propulsantes Compuestos en Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María	52.478.552	51.563.107	51.563.107	0	64,43	0,00	0,00
				42		Instalaciones para Mejoras Ambientales de Plantas Químicas en Río Tercero	26.472.232	7.367.130	7.367.130	0	84,13	0,00	0,00
					51	Instalaciones para Mejoras Ambientales de Plantas Químicas en Río Tercero	26.472.232	7.367.130	7.367.130	0	84,13	0,00	0,00
				44		Modernización de instalaciones de servicios auxiliares en Río Tercero Pcia de Córdoba	11.336.749	18.546.582	18.546.582	0	20,48	68,00	0,00
					51	Modernización de instalaciones de servicios auxiliares en Río Tercero Pcia de Córdoba	11.336.749	18.546.582	18.546.582	0	20,48	68,00	0,00
				45		Actualización de la Red de Ácidos de Planta Química de Río Tercero - Córdoba	4.266.305	11.953.362	11.953.362	1.832.778	18,66	58,58	4,00
					51	Actualización de la Red de Ácidos de Planta Química de Río Tercero - Córdoba	4.266.305	11.953.362	11.953.362	1.832.778	18,66	58,58	4,00
				47		Modernización Planta de Pólvoras Monobásicas en la Fábrica Militar de Villa María	10.975.267	22.236.527	22.236.527	0	1,62	79,56	0,00
					51	Modernización Planta de Pólvoras Monobásicas en la Fábrica Militar de Villa María	10.975.267	22.236.527	22.236.527	0	1,62	79,56	0,00
				52		Actualización Equipamiento de Laboratorio en la Fábrica Militar de Azul (5)	628.933	4.159.136	4.159.136	0	0,03	0,00	0,00
					51	Actualización Equipamiento de Laboratorio en la Fábrica Militar de Azul (5)	628.933	4.159.136	4.159.136	0	0,03	0,00	0,00
				54		Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Ácido Nítrico - Etapa II	8.045.513	12.375.361	12.375.361	0	11,08	0,00	0,00
					51	Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Ácido Nítrico - Etapa II	8.045.513	12.375.361	12.375.361	0	11,08	0,00	0,00
				55		Remodelación para Actualización Planta Nitrato Amonio y Ácido Sulfúrico - Etapa I	24.873.839	8.193.950	8.193.950	0	20,72	61,33	0,00
					51	Remodelación para Actualización Planta Nitrato Amonio y Ácido Sulfúrico - Etapa I	24.873.839	8.193.950	8.193.950	0	20,72	61,33	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				65		Puesta en Valor Edilicia e Instalaciones Eléctricas en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	38.971.658	71.492.713	71.492.713	1.108.925	9,01	72,00	0,00
					51	Puesta en Valor Edilicia e Instalaciones Eléctricas en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	38.971.658	71.492.713	71.492.713	1.108.925	9,01	72,00	0,00
				66		Ampliación y Puesta en Valor Edilicia en la Fábrica Militar Río Tercero	14.135.147	76.516.166	76.516.166	0	0,82	0,00	0,00
					51	Ampliación y Puesta en Valor Edilicia en la Fábrica Militar Río Tercero	14.135.147	76.516.166	76.516.166	0	0,82	0,00	0,00
				68		Modernización de Laboratorio de Metrología Dimensional de la Planta Mecánica de la Fábrica Militar Río Tercero (5)	200.000	3.342.281	3.342.281	0	0,00	0,00	0,00
					51	Modernización de Laboratorio de Metrología Dimensional de la Planta Mecánica de la Fábrica Militar Río Tercero (5)	200.000	3.342.281	3.342.281	0	0,00	0,00	0,00
				69		Instalación Línea de Ensamble de Vagones Fabrica Militar Río Tercero	69.709.949	60.702.856	60.702.856	0	5,74	0,00	0,00
					51	Instalación Línea de Ensamble de Vagones Fabrica Militar Río Tercero	69.709.949	60.702.856	60.702.856	0	5,74	0,00	0,00
				70		Adecuación de Instalaciones a Mejores Condiciones de Salud Fábrica Militar Azul	6.203.617	10.696.817	10.696.817	0	0,91	0,00	0,00
					51	Adecuación de Instalaciones a Mejores Condiciones de Salud Fábrica Militar Azul	6.203.617	10.696.817	10.696.817	0	0,91	0,00	0,00
				72		Actualización Tecnológica de las Condiciones de Servicios y Almacenamientos de Materias Primas y Polvorines Fábrica Militar Azul	6.390.807	26.578.948	26.578.948	0	3,16	0,00	0,00
					51	Actualización Tecnológica de las Condiciones de Servicios y Almacenamientos de Materias Primas y Polvorines Fábrica Militar Azul	6.390.807	26.578.948	26.578.948	0	3,16	0,00	0,00
				73		Optimización Planta TNT y DNT en la Fábrica Militar Azul (5)	100.000	1.031.307	1.031.307	0	0,01	0,00	0,00
					51	Optimización Planta TNT y DNT en la Fábrica Militar Azul (5)	100.000	1.031.307	1.031.307	0	0,01	0,00	0,00
				75		Optimización Planta de Emulsiones en la Fábrica Militar Azul	6.875.060	2.477.042	2.477.042	0	0,50	0,00	0,00
					51	Optimización Planta de Emulsiones en la Fábrica Militar Azul	6.875.060	2.477.042	2.477.042	0	0,50	0,00	0,00
				76		Puesta en Valor de Almacenamiento de Polvorines en la Fábrica Militar Azul	2.081.347	6.310.982	6.310.982	0	0,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor de Almacenamiento de Polvorines en la Fábrica Militar Azul	2.081.347	6.310.982	6.310.982	0	0,00	0,00	0,00
				77		Instalación de Planta de Carga de proyectiles en la Fábrica Militar Azul (1)	7.323.352	1.076.515	1.076.515	0	100,00	0,00	0,00
					51	Instalación de Planta de Carga de proyectiles en la Fábrica Militar Azul (1)	7.323.352	1.076.515	1.076.515	0	100,00	0,00	0,00
50	357	1				Ministerio de Hacienda Ministerio de Hacienda Actividades Centrales							
				58		Reparación de Cubiertas, Filtración y Obra Civil Complementaria Edificio Palacio de Hacienda	2.910.124	0	0	0	92,63	s/i	6,22
					51	Reparación de Cubiertas, Filtración y Obra Civil Complementaria Edificio Palacio de Hacienda	2.910.124	0	0	0	92,63	s/i	6,22
				85		Intervención en Patio Edificio Paseo Colón N° 171 (5)	0	12.000.000	12.000.000	0	0,00	100,00	0,00
					51	Intervención en Patio Edificio Paseo Colón N° 171 (5)	0	12.000.000	12.000.000	0	0,00	100,00	0,00
		26				Administración Financiera							
				3		Construcción de los Centros Cómputos de la Unidad Informática de la Secretaría de Hacienda Etapa I	6.079.624	37.975.000	37.975.000	0	60,00	0,00	0,00
					51	Construcción de los Centros Cómputos de la Unidad Informática de la Secretaría de Hacienda Etapa I	6.079.624	37.975.000	37.975.000	0	60,00	0,00	0,00
51	608	1				Ministerio de Producción Instituto Nacional de Tecnología Industrial Actividades Centrales							
				5		Edificio Centro de Energías Renovables (5)	0	60.134.400	60.134.400	0	0,00	5,00	0,00
					51	Edificio Centro de Energías Renovables (5)	0	60.134.400	60.134.400	0	0,00	5,00	0,00
52	363	36				Ministerio de Agroindustria Ministerio de Agroindustria							
						Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible							
				3		Construcción de Centro de Capacitación	46.063.368	824	2.856.564	831.562	89,05	10,95	5,48
					51	Construcción de Centro de Capacitación	46.063.368	824	2.856.564	831.562	99,00	1,00	0,50
				6		Construcción de Centros de Capacitación y Transferencia de Tecnología	117.733.530	74.968.298	59.547.501	26.821.782	59,32	25,40	2,50

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
					51	Construcción de Centro de Cap. y Transferencia de Tecnología Uni. Nac. de Santiago del Estero - Provincia de Santiago del Estero	31.538.702	412	8.058.611	3.601.058	98,00	2,00	0,50
					52	Construcción de Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología en la UNLP - Provincia de Buenos Aires	35.017.535	412	5.321.714	1.816.500	98,00	2,00	0,50
					53	Construcción de Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología Salta	0	12.372.474	9.176	0	0,00	75,00	0,00
					54	Construcción Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología Mendoza	22.887.496	35.155.000	30.937.000	12.070.038	64,00	36,00	9,00
					56	Construcción Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología Río Negro	28.289.797	27.440.000	15.221.000	9.334.186	88,00	12,00	10,00
				7		Mejoramiento de viveros	9.867.463	14.990.229	12.264.000	2.652.602	95,00	5,00	0,56
					54	Readecuación Vivero PAIDER - Provincia de Chubut	6.928.654	41.241	243.000	52.251	98,00	2,00	2,00
						Construcción del Vivero Forestal Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) - Provincia de Mendoza (BID N°2.853/OC-AR)	2.938.809	12.474.494	12.021.000	2.600.351	25,00	75,00	10,00
					59	Readecuación Vivero Makallé -Chaco (BID 2853) (5)	0	2.474.494	0	0	0,00	100,00	0,00
				8		Contrucción del Centro Piscícola Diamante en la Provincia de Entre Ríos (BID N° 3255/OC-AR) (1)	24.214.422	412.415	7.438.015	5.613.517	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Centro Piscícola Diamante en la Provincia de Entre Ríos (1)	24.214.422	412.415	7.438.015	5.613.517	100,00	0,00	0,00
				10		Construcción de Invernadero en el Centro Nacional de Desarrollo Acuicola (BID 3255) (5)	0	1.134.143	0	0	0,00	80,00	0,00
					51	Construcción de Invernadero en el Centro Nacional de Desarrollo Acuicola (BID 3255) (5)	0	1.134.143	0	0	0,00	80,00	0,00
				11		Implementación del Sistema de Transferencia de Tecnología de Riego en Universidades Nacionales (5)	0	6.239.285	0	0	0,00	0,00	0,00
					51	Implementación del Sistema de Transferencia de Tecnología de Riego. Universidad Nacional de Catamarca (CAF 9458) (5)	0	1.825.633	0	0	0,00	0,00	0,00
					52	Implementación del Sistema de Transferencia de Tecnología de Riego. Universidad Nacional del Nordeste (CAF 9458) (5)	0	1.005.801	0	0	0,00	0,00	0,00
					53	Implementación del Sistema de Transferencia de Tecnología de Riego. Universidad Nacional de Cuyo (CAF 9458) (5)	0	1.907.768	0	0	0,00	0,00	0,00
					54	Implementación del Sistema de Transferencia de Tecnología de Riego. Universidad Nacional del Sur (CAF 9458) (5)	0	1.500.083	0	0	0,00	0,00	0,00
	41					Programa de Servicios Agrícolas Provinciales							
					3	Optimización de Sistema de Riego en La Rioja (BID N° 3806/OC-AR)	0	10.463.840	16.952.609	4.318.405	0,00	60,00	25,00
					51	Mejoramiento Sistemas de Riego Angulos, provincia de La Rioja (BID N° 3806)	0	4.693.791	16.952.609	4.318.405	0,00	60,00	50,00
					52	Read. de los Sist. de Riego Sup. y de Int. Prod.- M II- LOTE 3 ¿ Anjullón - La Rioja (BID N° 3806/OC-AR)	0	5.770.049	0	0	0,00	60,00	0,00
					4	Construcción Muelles Pescadores Artesanales, Ushuaia y Almanza, Tierra del Fuego (BID N° 3806)	0	4.152.596	11.131.937	2.086.278	0,00	60,00	15,00
					51	Construcción Muelles Pescadores Artesanales, Ushuaia y Almanza, Tierra del Fuego (BID N° 3806)	0	4.152.596	11.131.937	2.086.278	0,00	60,00	15,00
					5	Microembalses Arroyo El Cano Córdoba (BID 3806) (5)	0	4.998.936	0	0	0,00	60,00	0,00
					51	Microembalses Arroyo El Cano Córdoba (BID 3806) (5)	0	4.998.936	0	0	0,00	60,00	0,00
					6	Mejoramiento de la Infraestructura de Riego, Sistema Hídrico Figueroa, Santiago del Estero (BID N° 3806)	0	5.311.395	4.311.395	0	0,00	60,00	0,00
					51	Mejoramiento de la Infraestructura de Riego, Sistema Hídrico Figueroa, Santiago del Estero (BID N° 3806)	0	5.311.395	4.311.395	0	0,00	60,00	0,00
					7	Mejoramiento del Riego en Colalao del Valle (BID N° 3806)	0	12.138.349	4.669.175	0	0,00	60,00	0,00
					51	Mejoramiento del Riego en Colalao del Valle (BID N° 3806)	0	12.138.349	4.669.175	0	0,00	60,00	0,00
	606					Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria							
		1				Actividades Centrales							
					12	Construcción Edificio Agronomía, Administración y Aulas en Estación Experimental Agropecuaria San Juan, Provincia de San Juan	62.843.582	18.286.686	8.390.000	8.389.661	96,20	3,80	3,80
					51	Construcción Edificio Agronomía, Administración y Aulas en Estación Experimental Agropecuaria San Juan (BID N° 2412/OC-AR)	62.843.582	18.286.686	8.390.000	8.389.661	96,20	3,80	3,80

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				19		Construcciones y Ampliaciones en Institutos de Castelar y Unidades del Interior del País (BID AR-L N° 1064	37.324.195	56.000.000	63.250.000	12.034.151	25,28	57,44	9,42
					51	Construcción Edificio INCUINTA en el Instituto de Virología en Castelar, provincia de Buenos Aires (BID N° 2412/OC-AR	16.357.366	56.000.000	56.000.000	4.800.754	2,28	74,44	9,42
					58	Construcción de Agencia de Extensión Rural Villa Mercedes - Provincia de San Luis (BID N° 2412/OC-AR	20.966.829	0	7.250.000	7.233.398	73,90	26,10	26,10
				22		Ampliación Laboratorios y Construcciones Varias en Distintas Estaciones Experimentales Agropecuarias	46.911.599	12.816.951	18.392.999	18.333.353	76,00	14,00	14,00
					52	Constr Bioterio de Bioseguridad NRS 96 en Centro de Inv en Ciencias Veterinarias y Agronómicas de Castelar (BID N° 2412/OC-AR)	46.911.599	12.816.951	18.392.999	18.333.353	81,31	18,69	18,69
				23		Construcción Unidad Investigación Avícola y Agencias de Extensión Rural	106.419.024	43.837.604	26.852.242	26.642.987	86,40	8,15	8,15
					51	Construcción Residencia Interna en Enfermedades Aviares de la Unidad de Investigación Avícola de Entre Ríos (BID N° 2412/OC-AR)	106.419.024	43.837.604	26.852.242	26.642.987	84,60	15,40	15,40
				25		Nuevo Instituto Investigación y Estación Experimental Agropecuaria para Chaco Semiárido	31.478.341	1.000.000	17.960.000	17.919.788	85,30	14,70	14,70
					51	Nuevo Edificio Instituto Investigación Animal Chaco Semiárido (IIACS)(BID N° 2412/OC-AR)	31.478.341	1.000.000	17.960.000	17.919.788	67,70	32,30	32,30
				26		Nuevos Institutos para la Pequeña Agricultura Familiar, Estación Experimental Agropecuaria Tilimuqui y Agencia Rural Victorica	35.510.990	1.000.000	5.700.000	5.636.585	92,80	7,20	7,20
					54	Edificio Instituto para la Pequeña Agricultura Familiar (IPAF Pampeano)(BID N° 2412/OC-AR)	35.510.990	1.000.000	5.700.000	5.636.585	94,15	5,85	5,85
	16					Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT							
				70		Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en Centro de Investigaciones Agropecuarias, Castelar, Provin	0	1.945.800	1.204.780	0	0,00	13,15	0,00
					51	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en Centro de Investigaciones Agropecuarias, Castelar, Provin	0	1.945.800	1.204.780	0	0,00	13,15	0,00
				17		Investigación Aplicada, Innovación, Transferencias de Tecnologías, Extension y Apoyo al Desarrollo Rural - AITTE							
				39		Construcciones y Ampliaciones en las Provincias del Noroeste, Noreste Argentino y Litoral Mesopotámico	0	4.562.280	6.697.182	0	0,00	87,10	0,00
					71	Construcción de Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la EEA Bella Vista, Provincia de Corrientes	0	2.215.590	3.396.296	0	0,00	87,10	0,00
					79	Construcción de Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la EEA Cerro Azul, Provincia de Misiones	0	2.346.690	3.300.886	0	0,00	85,42	0,00
				44		Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnología AITT	940.000	2.112.090	1.366.154	0	5,00	9,19	0,00
					61	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la EEA Marcos Juárez, Provincia de Córdoba	0	2.112.090	1.366.154	0	0,00	12,19	0,00
				61		Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la EEA Pergamino, provincia de Buenos Aires	0	2.187.990	1.420.674	0	0,00	12,34	0,00
					51	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la EEA Pergamino, provincia de Buenos Aires	0	2.187.990	1.420.674	0	0,00	12,34	0,00
				71		Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza, Provincia	0	2.333.580	3.652.269	798.679	0,00	89,32	0,00
					51	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza, Provincia	0	2.333.580	3.652.269	798.679	0,00	89,32	0,00
				74		Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana	0	1.932.690	733.371	0	0,00	15,92	0,00
					51	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana	0	1.932.690	733.371	0	0,00	15,92	0,00
607						Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero							
	16			3		Investigación y Desarrollo Pesquero							
						Refuncionalización y Ampliación de la Sede Central del INIDEP (BIC 3255/OC-AR)		0	1.874.652	1.874.651	24,81	s/i	s/i
					51	Refuncionalización y Ampliación de la Sede Central del INIDEP (BIC 3255/OC-AR)		0	1.874.652	1.874.651	24,81	s/i	s/i

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				4		Construcción de Subsedes del INIDEP (BID 3255/OC-AR) (5)	0	19.691.616	12.780.353	0	0,00	20,00	0,00
					51	Construcción Subsede en Puerto Madryn (BID 3255/OC-AR) (5)	0	6.911.263	0	0	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción Subsede en Caleta Paula (BID 3255/OC-AR) (5)	0	6.198.197	6.198.197	0	0,00	20,00	0,00
					53	Construcción de Edificio Subsede INIDEP en Ushuaia, Tierra del Fuego (BID 3255/OC-AR) (5)	0	0	6.582.156	0	s/i	20,00	0,00
					54	Construcción Subsede en Rawson (BID 3255/OC-AR) (5)	0	6.582.156	0	0	0,00	0,00	0,00
				5		Construcción del Centro de Experimentación y Desarrollo de la Maricultura (CENIDMAR) (BID 3255/OC-AR) (5)	0	14.261.339	0	0	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Centro de Experimentación y Desarrollo de la Maricultura (CENIDMAR) (BID 3255/OC-AR) (5)	0	14.261.339	0	0	0,00	0,00	0,00
609		16				Instituto Nacional de Vitivinicultura							
				18		Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola							
					18	Mantenimiento y Remodelación Edificio del Instituto Nacional de Vitivinicultura	4.698.812	5.200.000	3.730.000	260.880	38,21	42,28	2,12
					51	Mantenimiento y Remodelación Edificio del Instituto Nacional de Vitivinicultura	4.698.812	5.200.000	3.730.000	260.880	38,21	42,28	2,12
				20		Sistema de Energía Renovable para Sede Central - Energía Solar - INV	0	1.800.000	1.800.000	0	0,00	47,36	0,00
					51	Sistema de Energía Renovable para Sede Central - Energía Solar - INV	0	1.800.000	1.800.000	0	0,00	47,36	0,00
623		1				Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria							
				7		Actividades Centrales (5)							
					7	Construcción y Equipamiento del Laboratorio Vegetal Dilab. (5)	237.780.140	0	0	0	96,88	3,12	3,12
					51	Construcción y Equipamiento del Laboratorio Vegetal Dilab. (5)	237.780.140	0	0	0	96,88	3,12	3,12
53						Ministerio de Turismo							
						Ministerio de Turismo							
						Plan Federal de Turismo Social (5)							
				2		Refacción, Restauración y Puesta en Valor Hoteles N°1 y N°2 UTCH - Etapa I (5)	0	14.580.000	14.580.000	0	0,00	100,00	0,00
					51	Refacción, Restauración y Puesta en Valor Hoteles N°1 y N°2 UTCH - Etapa I (5)	0	14.580.000	14.580.000	0	0,00	100,00	0,00
				3		Restauración y Puesta en Valor Hotel N°5 - UTCH (5)	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	100,00	0,00
					51	Restauración y Puesta en Valor Hotel N°5 - UTCH (5)	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	100,00	0,00
				4		Restauración y Puesta en Valor Hoteles N°7, N°8, N°9 y Polideportivo - UTCH (5)	0	4.000.000	4.000.000	0	0,00	100,00	0,00
					51	Restauración y Puesta en Valor Hoteles N°7, N°8, N°9 y Polideportivo - UTCH (5)	0	4.000.000	4.000.000	0	0,00	100,00	0,00
				5		Terminación Hotel N°6 - UTCH (5)	0	7.500.000	7.500.000	0	0,00	100,00	0,00
					51	Terminación Hotel N°6 - UTCH (5)	0	7.500.000	7.500.000	0	0,00	100,00	0,00
				18		Puesta en Valor Complejo Chapadmalal (5)	0	70.000.000	70.000.000	0	0,00	100,00	0,00
					51	Puesta en Valor Complejo Chapadmalal (5)	0	70.000.000	70.000.000	0	0,00	100,00	0,00
				19		Puesta en Valor Complejo Embalse Río III (5)	0	40.000.000	40.000.000	0	0,00	100,00	0,00
					51	Puesta en Valor Complejo Embalse Río III (5)	0	40.000.000	40.000.000	0	0,00	100,00	0,00
						Inversiones con Financiamiento Internacional							
				22		Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID N° 2606-0/OC)							
			2										
				1		Mejoramiento de la Costanera y Centro de Visitantes y Ferias de Artículos del Río Aluminé - Provincia de Neuquén BID N° 2606/OC	9.800.446	7.420.284	7.420.284	183.499	12,00	88,00	0,00
					51	Mejoramiento de la Costanera y Centro de Visitantes y Ferias de Artículos del Río Aluminé - Provincia de Neuquén BID N° 2606/OC	9.800.446	7.420.284	7.420.284	183.499	12,00	88,00	0,00
				5		Contrucción Área de Servicios - Parque Municipal Llao Llao - San Carlos de Bariloche - Río Negro (BID N° 2606/OC-AR)	11.790.824	3.624.677	3.624.677	0	28,00	72,00	0,00
					51	Contrucción Área de Servicios - Parque Municipal Llao Llao - San Carlos de Bariloche - Río Negro (BID N° 2606/OC-AR)	11.790.824	3.624.677	3.624.677	0	28,00	72,00	0,00
				7		Puesta en Valor y Reordenamiento Recepción, Sector de Ingreso al Parque Provincial Ischigualasto Valle Fértil - San Juan	21.610.628	52.014.111	52.014.111	2.584.303	29,00	71,00	12,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
					51	Puesta en Valor y Reordenamiento Recepción, Sector de Ingreso al Parque Provincial Ischigualasto Valle Fértil - San Juan	21.610.628	52.014.111	52.014.111	2.584.303	29,00	71,00	12,00
				13		Remodelación y Ampliación del Mirador del Paso Garibaldi - Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC - AR)	3.085.286	2.699.625	2.699.625	1.360.828	19,00	81,00	29,00
					51	Remodelación y Ampliación del Mirador del Paso Garibaldi - Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC - AR)	3.085.286	2.699.625	2.699.625	1.360.828	19,00	81,00	29,00
				14		Implementación de la Red Provincial de Senderos, Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC - AR)	7.230.391	1.100.000	1.100.000	0	85,00	15,00	0,00
					51	Implementación de la Red Provincial de Senderos, Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC - AR)	7.230.391	1.100.000	1.100.000	0	85,00	15,00	0,00
				38		Construcción del Centro de Informes e Interpretación, Los Antiguos, Provincia de Santa Cruz (BID N° 2606/OC - AR)	21.344.240	23.355.372	23.355.372	2.297.361	44,00	45,00	20,00
					51	Construcción del Centro de Informes e Interpretación, Los Antiguos, Provincia de Santa Cruz (BID N° 2606/OC - AR)	21.344.240	23.355.372	23.355.372	2.297.361	44,00	45,00	20,00
				39		Museo Regional Cueva de las Manos Perito Moreno, Provincia de Santa Cruz	21.814.974	30.864.785	30.864.785	3.795.688	49,00	51,00	21,00
					51	Museo Regional Cueva de las Manos Perito Moreno, Provincia de Santa Cruz	21.814.974	30.864.785	30.864.785	3.795.688	49,00	51,00	21,00
				46		Construcción Centro Integral De Visitantes Salinas Grandes Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	9.659.998	9.659.998	0	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Centro Integral De Visitantes Salinas Grandes Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	9.659.998	9.659.998	0	0,00	0,00	0,00
				50		Humahuaca: Museo del Carnaval-Provincia de Jujuy (BID 2606/OC-AR) (5)	0	12.600.000	12.600.000	0	0,00	0,00	0,00
					51	Humahuaca: Museo del Carnaval-Provincia de Jujuy (BID 2606/OC-AR) (5)	0	12.600.000	12.600.000	0	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción Pasarela en Agua, Plaza Mirador y Pasarela de Acceso, Parque Provincial Moconá, Misiones (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	47.034.320	47.034.320	0	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Pasarela en Agua, Plaza Mirador y Pasarela de Acceso, Parque Provincial Moconá, Misiones (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	47.034.320	47.034.320	0	0,00	0,00	0,00
				55		Construcción Obras Complementarias e Infraestructura - Parque Provincial Moconá - Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	0	16.941.071	16.941.071	0	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Obras Complementarias e Infraestructura - Parque Provincial Moconá - Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	0	16.941.071	16.941.071	0	0,00	0,00	0,00
				56		Construcción Centro de Interpretación Aventura Iberá - Loreto - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	0	19.717.554	19.717.554	0	0,00	80,00	0,00
					51	Construcción Centro de Interpretación Aventura Iberá - Loreto - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	0	19.717.554	19.717.554	0	0,00	80,00	0,00
				57		Restauración Centro de Interpretación Iberá Salvaje - Carlos Pellegrini - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	0	41.774.208	41.774.208	0	0,00	80,00	0,00
					51	Restauración Centro de Interpretación Iberá Salvaje - Carlos Pellegrini - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	0	41.774.208	41.774.208	0	0,00	80,00	0,00
				59		Construcción Centro de Interpretación de la Cultura y la Biodiversidad del Impenetrable - Miraflores(BID N° 2606/OC-AR)	0	16.800.000	16.800.000	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Centro de Interpretación de la Cultura y la Biodiversidad del Impenetrable - Miraflores(BID N° 2606/OC-AR)	0	16.800.000	16.800.000	0	0,00	50,00	0,00
				60		Construcción Circuito Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural Tramo I Chaco (BID N° 2606/OC-AR)	0	18.374.998	18.374.998	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Circuito Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural Tramo I Chaco (BID N° 2606/OC-AR)	0	18.374.998	18.374.998	0	0,00	50,00	0,00
				61		Construcción Circuito de Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural Tramo II (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	17.500.000	17.500.000	0	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Circuito de Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural Tramo II (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	17.500.000	17.500.000	0	0,00	0,00	0,00
				63		Construcción Centro de Interpretación Arqueológico - Barrancas - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)	0	12.772.467	12.772.467	0	0,00	15,00	0,00
					51	Construcción Centro de Interpretación Arqueológico - Barrancas - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)	0	12.772.467	12.772.467	0	0,00	15,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				64		Costrucción centro de interpretación para Camping Laguna de Plata - La Para - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	0	8.000.418	8.000.418	0	0,00	0,00	0,00
					51	Costrucción centro de interpretación para Camping Laguna de Plata - La Para - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	0	8.000.418	8.000.418	0	0,00	0,00	0,00
				65		Costrucción Centro de Recepción de Visitantes Posta Santa Cruz - Camino Real - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	0	12.969.821	12.969.821	0	0,00	0,00	0,00
					51	Costrucción Centro de Recepción de Visitantes Posta Santa Cruz - Camino Real - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	0	12.969.821	12.969.821	0	0,00	0,00	0,00
				67		Costrucción Centro de Talasoterapia Mar de Anzenusa - Miramar de Anzenusa - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	0	16.940.000	16.940.000	0	0,00	15,00	0,00
					51	Costrucción Centro de Talasoterapia Mar de Anzenusa - Miramar de Anzenusa - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	0	16.940.000	16.940.000	0	0,00	15,00	0,00
				68		Construcción Centro de Interpretación Cerro Colorado, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	23.100.000	23.100.000	0	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Centro de Interpretación Cerro Colorado, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	23.100.000	23.100.000	0	0,00	0,00	0,00
				69		Construcción Centro de Interpretación Bañado La Estrella, Provincia de Formosa (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	53.760.000	53.760.000	0	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Centro de Interpretación Bañado La Estrella, Provincia de Formosa (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	53.760.000	53.760.000	0	0,00	0,00	0,00
				74		Construcción Centro de Interpretación Qhapaq - Ñan - Angualasto, San Juan (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	13.650.000	13.650.000	0	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Centro de Interpretación Qhapaq - Ñan - Angualasto, San Juan (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	13.650.000	13.650.000	0	0,00	0,00	0,00
				78		Provisión y Colocación Señalización y Portal de Ingreso del Parque Prov Ischigualasto San Juan (BID N° 2606/OC-AR)	0	1.890.000	1.890.000	0	0,00	100,00	0,00
					51	Provisión y Colocación Señalización y Portal de Ingreso del Parque Prov Ischigualasto San Juan (BID N° 2606/OC-AR)	0	1.890.000	1.890.000	0	0,00	100,00	0,00
				79		Construcción de circuitos peatonales y miradores en las estaciones del PPI - Prov. De San Juan (BID N° 2606/OC-AR)	0	11.340.000	11.340.000	0	0,00	100,00	0,00
					51	Construcción de circuitos peatonales y miradores en las estaciones del PPI - Prov. De San Juan (BID N° 2606/OC-AR)	0	11.340.000	11.340.000	0	0,00	100,00	0,00
				82		Remodelación Puerto Cabotaje (Oficina Recepción , Boleterías y Amarre) Tierra del Fuego,Antártida (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	5.600.000	5.600.000	0	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Puerto Cabotaje (Oficina Recepción , Boleterías y Amarre) Tierra del Fuego,Antártida (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	5.600.000	5.600.000	0	0,00	0,00	0,00
				84		Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Porturia de Rosario, Rosario, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	8.400.000	8.400.000	0	0,00	0,00	0,00
					51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Porturia de Rosario, Rosario, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	8.400.000	8.400.000	0	0,00	0,00	0,00
				85		Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Porturia de Santa Fe, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	8.400.000	8.400.000	0	0,00	0,00	0,00
					51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Porturia de Santa Fe, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	8.400.000	8.400.000	0	0,00	0,00	0,00
				86		Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Porturia de la Ciudad de Corrientes, Cor. (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	8.400.000	8.400.000	0	0,00	0,00	0,00
					51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Porturia de la Ciudad de Corrientes, Cor. (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	8.400.000	8.400.000	0	0,00	0,00	0,00
				87		Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Porturia de La Paz, Entre Ríos (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	8.400.000	8.400.000	0	0,00	0,00	0,00
					51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Porturia de La Paz, Entre Ríos (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	8.400.000	8.400.000	0	0,00	0,00	0,00
				88		Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Porturia de Posadas, Misiones (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	8.400.000	8.400.000	0	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
					51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Posadas, Misiones (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	8.400.000	8.400.000	0	0,00	0,00	0,00
				89		Puesta en Valor del Monumento a los Héroes de la Independencia - Humahuaca - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	5.635.000	5.635.000	0	0,00	15,00	0,00
				51		Puesta en Valor del Monumento a los Héroes de la Independencia - Humahuaca - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	5.635.000	5.635.000	0	0,00	15,00	0,00
	23		2			Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos							
						Tratamiento de Residuos Sólidos para Municipios Turísticos y Pequeños - GIRSU Etapa II (BID N° 3249/OC-AR							
				1		Construcción Relleno Sanitario en el Parque Nacional Talampaya - La Rioja - Chilecito I (GIRSU) II (BID N° 3249/OC-AR)	58.117.988	10.000.000	10.000.000	0	80,00	0,00	0,00
					51	Construcción Relleno Sanitario en el Parque Nacional Talampaya - La Rioja - Chilecito I (GIRSU) II (BID N° 3249/OC-AR)	58.117.988	10.000.000	10.000.000	0	80,00	0,00	0,00
				2		Saneamiento Basural a Cielo Abierto Existente, General Pueyrredón, Buenos Aires - GIRSU - (BID N° 3249/OC-AR	136.873.848	10.000.000	10.000.000	190.078	81,00	19,00	10,00
					51	Saneamiento Basural a Cielo Abierto Existente, General Pueyrredón, Buenos Aires - GIRSU - (BID N° 3249/OC-AR	136.873.848	10.000.000	10.000.000	190.078	81,00	19,00	10,00
				5		Construcción de Obra Civil, Caminos Internos Parque Talampaya - La Rioja - Chilecito III (GIRSU) II (BID N° 3249/OC-AR)	51.980.791	10.000	10.000	1.137.708	90,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Obra Civil, Caminos Internos Parque Talampaya - La Rioja - Chilecito III (GIRSU) II (BID N° 3249/OC-AR)	51.980.791	10.000	10.000	1.137.708	90,00	0,00	0,00
				6		Saneamiento Basural en Villa Carlos Paz - Provincia de Córdoba (BID N° 3249/OC-AR)	34.800.041	10.000.000	10.000.000	3.353.708	52,00	48,00	30,00
					51	Saneamiento Basural en Villa Carlos Paz - Provincia de Córdoba (BID N° 3249/OC-AR)	34.800.041	10.000.000	10.000.000	3.353.708	52,00	48,00	30,00
				12		Cierre y Clausura de Basurales a Cielo Abierto Existente - La Rioja - Chilecito II - GIRSU II (BID N° 3249/OC-AR) (1	72.829.746	10.000	10.000	0	100,00	0,00	0,00
					51	Cierre y Clausura de Basurales a Cielo Abierto Existente - La Rioja - Chilecito II - GIRSU II (BID N° 3249/OC-AR) (1	72.829.746	10.000	10.000	0	100,00	0,00	0,00
				13		Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural Parque Nacional Quebrada Condorito Córdoba - Etapa I (BID N° 3249/OC-AR)	76.403.078	10.000.000	10.000.000	11.291.634	63,00	37,00	25,00
					51	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural Parque Nacional Quebrada Condorito Córdoba - Etapa I (BID N° 3249/OC-AR)	76.403.078	10.000.000	10.000.000	11.291.634	63,00	37,00	25,00
				14		Construcción Planta de Separación y Obras Conexas, Villa Carlos Paz - Provincia de Córdoba (BID N° 3249/OC-AR)	39.520.000	5.000.000	5.000.000	4.112.701	46,00	54,00	40,00
					51	Construcción Planta de Separación y Obras Conexas, Villa Carlos Paz - Provincia de Córdoba (BID N° 3249/OC-AR)	39.520.000	5.000.000	5.000.000	4.112.701	46,00	54,00	40,00
57	327	66	1			Ministerio de Transporte							
						Ministerio de Transporte (Gastos Propios)							
						Infraestructura de Obras de Transporte (5)							
						Infraestructura de Transporte (5)							
				1		Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos (BIRF N° 7794) (3)	173.489.609	546.140.000	546.140.000	24.743.970	83,53	11,07	0,67
					51	Obra de Infraestructura Centro de Transbordo Estación Sáenz (3)	173.489.609	546.140.000	546.140.000	24.743.970	11,00	59,50	3,50
				2		Mejora del Transporte en Áreas Metropolitanas	3.218.814.535	826.000.000	1.032.000.000	147.803.915	18,54	14,09	2,17
					52	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Morón - Provincia de Buenos Aires	0	100.000.000	100.000.000	0	0,00	100,00	0,00
					53	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus 3 de Febrero - Provincia de Buenos Aires	119.248.333	1.000.000	1.000.000	0	99,35	0,65	0,65
					54	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Mar del Plata (3)	0	0	109.000.000	0	0,00	100,00	0,00
					58	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Neuquén - Provincia de Neuquén (3)	0	275.000.000	275.000.000	0	0,00	100,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
					60	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Excluyivos - Pavimentación y Rehabilitación de Calzadas y Vereda	2.970.635.408	400.000.000	497.000.000	147.803.915	85,19	14,81	13,00
					64	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Excluyivos - Mejora Refugios y Mobiliari	128.930.794	50.000.000	50.000.000	0	64,00	36,00	19,00
				3		Desarrollo e Implementación de Ciclovías y Bicisendas	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,09	0,00
					51	Desarrollo e Implementación de Ciclovías y Bicisendas	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,09	0,00
				5		Soterramiento Ferrocarril Sarmiento (3)	3.272.725.186	5.000.000.000	5.001.566.996	949.951.500	6,00	9,14	1,73
					51	Soterramiento Ferrocarril Sarmiento (3)	3.272.725.186	5.000.000.000	5.001.566.996	949.951.500	6,00	9,14	1,73
				16		Mejora Integral del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata	3.537.167.062	2.055.000.001	2.055.000.001	207.891.340	36,85	19,76	2,03
					51	Tendido de Catenarias y Viaducto Ringuelet - Provincia de Buenos Aires	1.823.934.867	55.000.000	55.000.000	18.045.196	96,68	3,32	0,83
					52	Subestación Transformadora	901.398.404	100.000.000	100.000.000	5.652.574	90,27	9,73	4,22
					53	Señalamiento y Telecomunicaciones	991.678	623.272.033	623.272.033	0	0,00	14,26	0,00
					54	Adecuación de Estaciones y Material Rodante	349.244.180	402.536.156	402.536.156	63.545.407	23,14	61,35	7,37
					55	Talleres y Depósitos Ferroviarios	296.614.577	472.192.518	472.192.518	120.648.162	20,88	56,00	7,02
					56	Pasos Bajo Nivel	68.991.678	20.250.000	20.250.000	0	0,00	11,00	0,00
					57	Renovación, Mejoramiento de Vías y Aparatos de Vías	95.991.678	369.844.292	369.844.292	0	0,00	17,00	0,00
					58	Cercos Perimetrales (3) (5)	0	11.905.002	11.905.002	0	0,00	6,00	0,00
				18		Red de Expresos Regionales (R.E.R.) (3) (5)	0	138.375.000	169.354.038	0	4,68	0,31	0,00
					51	Construcción de Estación Subterránea Constitución - Red de Expresos Regionales - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (3)	0	25.000.000	25.000.000	0	10,00	0,56	0,00
					52	Construcción Estación Central Obelisco - Red de Expresos Regionales - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (3)	0	25.000.000	25.000.000	0	5,00	0,18	0,00
					53	Construcción Estación Retiro Subterránea de las Líneas Mitre y Sarmiento y Distribuidor Retiro -(3)	0	25.000.000	25.000.000	0	0,00	0,41	0,00
				20		Puesta en Valor Ferrocarril San Martín (BID S/N) (3)	0	2.020.000.000	2.020.000.000	0	0,00	2,50	0,00
					51	Electrificación Ferrocarril San Martín (3)	0	2.020.000.000	2.020.000.000	0	0,00	2,50	0,00
				23		Mejoramiento de la Conectividad Ferroviaria a Constitución - Ferrocarril Belgrano Sur (CAF S/N) (3)	0	1.028.000.000	1.028.000.000	0	0,00	18,00	0,00
					51	Elevación de Viaducto, Prolongación de Tendido Ferroviario y Construcción Nueva Estación Terminal Constitución - Belgrano Sur (3) (5)	0	1.028.000.000	1.028.000.000	0	0,00	18,00	0,00
				24		Mejora del Transporte en el Áreas Metropolitanas II (3) (5)	0	1.934.000.000	1.914.000.000	0	0,00	12,73	0,00
					51	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Excluyivos - VAP II (3) (5)	0	1.130.000.000	1.110.000.000	0	0,00	60,00	0,00
					52	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Excluyivos - Refugios y Mobiliarios Urbano II (5)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,17	0,00
					53	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Excluyivos - VAP Interior (5)	0	800.000.000	800.000.000	0	0,00	0,10	0,00
					54	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Excluyivos - Metrobus AMBA (5)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,04	0,00
					55	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Excluyivos - Metrobus Interior (5)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,04	0,00
					56	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Excluyivos - Demarcacion Horizontal (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	0,12	0,00
					57	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Excluyivos - Intervencion en el Espacio Público (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	0,12	0,00
				25		Puesta en Valor Linea Belgrano Norte (3) (5)	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	0,21	0,00
					51	Renovación Integral Línea Belgrano Norte (3) (5)	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	0,21	0,00
				26		Puesta en Valor Línea Mitre (3) (5)	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	0,10	0,00
					51	Renovación Integral Línea Mitre (3) (5)	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	0,10	0,00
				27		Rehabilitacion Integral de Trenes de Pasajeros Área Metropolitana de Buenos Aires - Belgrano Norte (3) (5)	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	0,19	0,00
					51	Rehabilitacion Integral de Trenes de Pasajeros Área Metropolitana de Buenos Aires - Belgrano Norte (3) (5)	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	0,19	0,00
				28		Rehabilitacion Integral de Trenes de Pasajeros Área Metropolitana de Buenos Aires - Belgrano Sur (3) (5)	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	0,19	0,00
					51	Rehabilitacion Integral de Trenes de Pasajeros Área Metropolitana de Buenos Aires - Belgrano Sur (3) (5)	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	0,19	0,00
				29		Rehabilitacion Integral de Trenes de Pasajeros Área Metropolitana de Buenos Aires - Mitre (3) (5)	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	0,09	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
					51	Rehabilitación Integral de Trens de Pasajeros Área Metropolitana de Buenos Aires - Mitre (3) (5)	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	0,09	0,00
				31		Mejora del Transporte en el Área Metropolitana - Autopista sobre el Arroyo Morón entre el Acceso Oeste y la RN N° 201 (3) (5)	0	60.000.000	60.000.000	0	0,00	6,00	0,00
				32	51	Autopista sobre el Arroyo Morón entre el Acceso Oeste y la Ruta Nacional N° 201 (3) (5)	0	60.000.000	60.000.000	0	0,00	6,00	0,00
					51	Red de Expresos Regionales (R.E.R.) (3) (5)	0	25.000.000	25.000.000	0	0,00	0,16	0,00
					51	Construcción Estación Correo Central de las Líneas Mitre / Sarmiento y Tunel de Interconexión (3) (5)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,02	0,00
					52	Construcción Estación 9 de Julio Subterránea de las Líneas Sarmiento / Mitre y Tunel de Interconexión (3) (5)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,02	0,00
					53	Construcción Estación Plaza Miserere Subterránea de las Líneas Sarmiento / Mitre y Tunel de Interconexión (3) (5)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,06	0,00
					54	Interoperabilidad Roca - San Martín - Mitre - Sarmiento (incluye etapas Constitución, Central, Retiro, Correo Central, 9 de Julio (3) (5)	0	22.000.000	22.000.000	0	0,00	0,99	0,00
				33		Programa de Estructuración del Túnel Internacional Paso de Agua Negra (PETAN) (3) (5)	0	50.000.000	50.000.000	0	0,00	0,18	0,00
					51	Programa de Estructuración del Túnel Internacional Paso de Agua Negra (PETAN) (3) (5)	0	50.000.000	50.000.000	0	0,00	0,18	0,00
				34		Desarrollo e Impementación de Ciclovías y Bicisendas II (3)	0	141.000.000	1.000.000	0	0,00	0,07	0,00
					51	Desarrollo e Impementación de Ciclovías y Bicisendas II (3)	0	141.000.000	1.000.000	0	0,00	0,07	0,00
				35		Mejora del Transporte en el Área Metropolitana - Autopista del Bicentenario - Paseo del Bajo (CAF S/N) (3)	0	2.800.000.000	2.800.000.000	458.444.642	0,00	68,69	7,87
					51	Mejora del Transporte en el Área Metropolitana - Autopista del Bicentenario - Paseo del Bajo (CAF S/N) (3)	0	2.800.000.000	2.800.000.000	458.444.642	0,00	68,69	7,87
2						Infraestructura de Ferroviaria de Cargas (5)							
				17		Integración Ferroviaria Argentino-Boliviana para el Desarrollo Económico y Regional - Ramal C 15 - FONPLATA (3)	47.060.142	320.000.001	320.000.001	687.791	0,00	27,89	0,00
					51	Integración Ferroviaria Argentino-Boliviana para el Desarrollo Económico y Regional - Ramal C 15 - FONPLATA (3)	47.060.142	320.000.001	320.000.001	687.791	0,00	27,89	0,00
				22		Circunvalar Ferroviario de Cargas Región Metropolitana de Buenos Aires (3)	0	500.000.000	500.000.000	0	0,00	2,86	0,00
					51	Enlace Ferrocarriles Mitre/San Martín mediante el uso de Traza Urquiza (3)	0	142.856.489	142.856.489	0	0,00	2,86	0,00
					52	Construcción de un Empalme Operativo entre los Ferrocarriles Sarmiento y San Martín en Mercedes (3)	0	6.781.162	6.781.162	0	0,00	2,86	0,00
					53	Duplicación de Vía Caseros - Haedo y Renovación Vías Corredor Caseros - Haedo - Temperley (3)	0	27.124.650	27.124.650	0	0,00	2,86	0,00
					54	Refuncionalización de Playa de Cargas Alianza (3)	0	61.030.462	61.030.462	0	0,00	2,86	0,00
					55	Terminal Ferroportuaria Estación Saldías (incluye enlace doble vía al Puerto de Buenos Aires) (3)	0	27.124.650	27.124.650	0	0,00	2,86	0,00
					56	Centro Logístico Campo de Mayo (3)	0	135.623.249	135.623.249	0	0,00	2,86	0,00
					57	Centro Logístico Palomar (3)	0	58.772.364	58.772.364	0	0,00	2,86	0,00
					58	Estación Multimodal en el Mercado Central (3)	0	33.905.812	33.905.812	0	0,00	2,86	0,00
					59	Enlace desde vía Temperley-Ezeiza hacia vía Temperley-Haedo, altura Santa Catalina (3)	0	6.781.162	6.781.162	0	0,00	2,86	0,00
				26		Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (3) (5)	1.901.671.798	4.980.507.651	4.980.507.651	1.233.007.334	22,88	34,97	6,65
					51	Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (3) (5)	1.901.671.798	4.980.507.651	4.980.507.651	1.233.007.334	22,88	34,97	6,65
				27		Renovación de Vías Corredor Ferroviario Buenos Aires - Mendoza - Línea San Martín (3) (5)	0	300.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00
					51	Renovación de Vías Corredor Ferroviario Buenos Aires - Mendoza - Línea San Martín (3) (5)	0	150.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00
				28		Rehabilitación Integral de Trens de Carga - Mitre (3) (5)	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	0,19	0,00
					51	Rehabilitación Integral de Trens de Carga - Mitre (3) (5)	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	0,19	0,00
				29		Rehabilitación Integral de Trens de Carga - Roca (3) (5)	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	0,14	0,00
					51	Rehabilitación Integral de Trens de Carga - Roca (3) (5)	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	0,14	0,00
				30		Rehabilitación Integral de Trens de Carga - San Martín (3) (5)	0	40.000.000	21.327.726	0	0,00	0,24	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
					51	Rehabilitación Integral de Trenes de Carga - San Martín (3) (5)	0	40.000.000	21.327.726	0	0,00	0,24	0,00
				31		Rehabilitación Integral de Trenes de Carga - Urquiza (3) (5)	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	0,19	0,00
					51	Rehabilitación Integral de Trenes de Carga - Urquiza (3) (5)	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	0,19	0,00
				32		Recuperación y Mantenimiento del Ferrocarril General Belgrano - (CAF 7351) (3) (5)	0	820.859.999	820.859.999	66.937.492	0,00	100,00	6,84
					51	Recuperación y Mantenimiento del Ferrocarril General Belgrano - (CAF 7351) (3) (5)	0	820.859.999	820.859.999	66.937.492	0,00	100,00	6,84
91						Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo							
				2		Ampliación Puerto Caleta Paula - Provincia de Santa Cruz (1)	252.021.187	155.496	155.496	0	100,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Puerto Caleta Paula - Provincia de Santa Cruz (1)	252.021.187	155.496	155.496	0	100,00	0,00	0,00
				3		Readequación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto de Concepción Uruguay - Provincia de Entre Ríos (1)	11.496.526	500.000	500.000	0	100,00	0,00	0,00
					51	Readequación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto de Concepción Uruguay - Provincia de Entre Ríos (1)	11.496.526	500.000	500.000	0	100,00	0,00	0,00
				4		Readequación de las Estructuras del Muelle 7 del Puerto Diamante - Provincia de Entre Ríos (1)	6.248.861	22.000	322.050	0	100,00	0,00	0,00
					51	Readequación de las Estructuras del Muelle 7 del Puerto Diamante - Provincia de Entre Ríos (1)	6.248.861	22.000	322.050	0	100,00	0,00	0,00
				5		Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Almirante Storni - Puerto Madryn - Provincia de Chubut (1)	26.550.108	28.632	28.632	0	100,00	0,00	0,00
					51	Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Almirante Storni - Puerto Madryn - Provincia de Chubut (1)	26.550.108	28.632	28.632	0	100,00	0,00	0,00
				7		Puerto Comodoro Rivadavia (1)	65.165.436	1.000.000	13.014.106	1.279.361	100,00	0,00	0,00
					51	Puerto Comodoro Rivadavia (1)	65.165.436	1.000.000	13.014.106	1.279.361	100,00	0,00	0,00
				20		Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	41.746.683	176.000.000	163.685.844	491.158	3,58	73,07	0,04
					51	Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	41.746.683	176.000.000	163.685.844	491.158	3,58	73,07	0,04
				22		Reparación Parque España - Provincia de Santa Fe (1)	71.167.314	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00
					51	Reparación Parque España - Provincia de Santa Fe (1)	71.167.314	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00
				31		Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00
					51	Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00
				34		Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II, Provincia de Chubut	21.979.910	153.600.000	153.600.000	168.957	1,23	98,77	1,98
					51	Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II, Provincia de Chubut	21.979.910	153.600.000	153.600.000	168.957	1,23	98,77	1,98
				35		Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Chubut	52.764.199	250.000.000	250.000.000	2.895.042	4,32	89,82	6,81
					51	Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Chubut	52.764.199	250.000.000	250.000.000	2.895.042	4,32	89,82	6,81
				62		Construcción de Espigones VIII y IX - Puerto de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Espigones VIII y IX - Puerto de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00
				69		Refuncionalización Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5)	0	700.000	700.000	0	0,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5)	0	300.000	300.000	0	0,00	0,00	0,00
				52		Refuncionalización Estacionamiento Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables - CABA (5)	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00
					53	Reingeniería del Sistema de Refrigeración Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables - CABA (5)	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00
					54	Puesta en Valor Oficinas, Terraza y Fachada Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables - CABA (5)	0	200.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00
				70		Refuncionalización de la Delegación Paraná Medio de la Dirección Nacional de Vías Navegables - Provincia de Entre Ríos (5)	0	200.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización de la Delegación Paraná Medio de la Dirección Nacional de Vías Navegables - Provincia de Entre Ríos (5)	0	200.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00
				86		Refuncionalización de la Delegación Paraná Superior de la Dirección Nacional de Vías Navegables - Provincia de Corrientes (5)	0	200.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
					51	Refuncionalización de la Delegación Paraná Superior de la Dirección Nacional de Vías Navegables - Provincia de Corrientes (5)	0	200.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00
				87		Refuncionalización de la Delegación Paraná Inferior de la Dirección Nacional de Vías Navegables - Provincia de Santa Fe (5)	0	200.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización de la Delegación Paraná Inferior de la Dirección Nacional de Vías Navegables - Provincia de Santa Fe (5)	0	200.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00
				89		Construcción de Nueva Terminal Port Ita Ibaté, provincia de Corrientes (3)	0	101.984.619	101.984.619	0	0,00	56,71	0,00
					51	Construcción de Nueva Terminal Port Ita Ibaté, provincia de Corrientes (3)	0	101.984.619	101.984.619	0	0,00	56,71	0,00
				93		Construcción de Muelle Multipropósito para Graneles Sólidos en el Puerto de Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Muelle Multipropósito para Graneles Sólidos en el Puerto de Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00
				94		Obra de abrigo y Puesta en Valor del Muelle Isla Martín García (5)	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00
					51	Obra de abrigo y Puesta en Valor del Muelle Isla Martín García (5)	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00
				95		Relleno de Dársena Interior y Nuevo Muelle Multipropósito - Puerto Rosario (5)	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00
					51	Relleno de Dársena Interior y Nuevo Muelle Multipropósito - Puerto Rosario (5)	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00
				96		Refuncionalización de la Delegación Río Uruguay de la Dirección Nacional de Vías Navegables - Provincia de Entre Ríos (5)	0	200.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización de la Delegación Río Uruguay de la Dirección Nacional de Vías Navegables - Provincia de Entre Ríos (5)	0	200.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00
				97		Refuncionalización de la Delegación Bahía Blanca de la Dirección Nacional de Vías Navegables - Provincia de Buenos Aires (5)	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización de la Delegación Bahía Blanca de la Dirección Nacional de Vías Navegables - Provincia de Buenos Aires (5)	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00
				98		Refuncionalización de la Delegación Quequén de la Dirección Nacional de Vías Navegables - Provincia de Buenos Aires (5)	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización de la Delegación Quequén de la Dirección Nacional de Vías Navegables - Provincia de Buenos Aires (5)	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00
				99		Refuncionalización de la Delegación Río de la Plata de la Dirección Nacional de Vías Navegables - CABA (5)	0	200.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización de la Delegación Río de la Plata de la Dirección Nacional de Vías Navegables - CABA (5)	0	200.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00
		1				Infraestructura de transporte fluvial y marítimo (5)							
			3			Dragados de Apertura (5)	0	10.100.000	10.100.000	0	0,00	20,00	0,00
					51	Dragado de Apertura y Mantenimiento Bravo - Guazú - Talavera (5)	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	17,60	0,00
					52	Dragado de Apertura San Pedro (5)	0	100.000	100.000	0	0,00	50,00	0,00
604		16				Dirección Nacional de Vialidad							
			1			Ejecución Obras de Mantenimiento y Rehabilitación en Red por Administración							
						Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias (5)							
				1		Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias en Rutas Varias (6)	0	1.434.425.229	1.805.273.796	407.485.029	0,00	100,00	25,00
					51	Mantenimiento por Administración en Rutas Varias (6)	0	1.334.425.229	1.705.273.796	407.485.029	0,00	100,00	25,00
					52	Atención de Emergencias en Regiones y Distritos en Rutas Varias (6)	0	100.000.000	100.000.000	0	0,00	100,00	25,00
			2			Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial (6)	0	80.440.000	80.950.450	20.038.986	0,00	100,00	25,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				51		Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial (6)	0	80.440.000	80.950.450	20.038.986	0,00	100,00	25,00
		21				Redes de Mantenimiento en el Distrito Buenos Aires (5)							
			1		51	Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla A (M01A) (5)	0	101.759.598	84.381.153	55.867.479	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla A (M01A) (5)	0	101.759.598	84.381.153	55.867.479	0,00	100,00	25,00
			2		51	Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla B (M01B) (5)	0	92.895.167	50.010.035	34.339.519	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla B (M01B) (5)	0	92.895.167	50.010.035	34.339.519	0,00	100,00	25,00
			3		51	Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla C (M01C) (5)	0	60.680.665	208.961.800	87.820.477	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla C (M01C) (5)	0	60.680.665	208.961.800	87.820.477	0,00	100,00	25,00
		22				Redes de mantenimiento en el Distrito Córdoba (5)							
			1		51	Red de Mantenimiento 2° Distrito - Córdoba - Malla A (M02A) (5)	0	41.178.867	57.578.950	0	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 2° Distrito - Córdoba - Malla A (M02A) (5)	0	41.178.867	57.578.950	0	0,00	100,00	25,00
			2		51	Red de Mantenimiento 2° Distrito - Córdoba - Malla B (M02B) (5)	0	92.408.655	62.584.516	9.718.120	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 2° Distrito - Córdoba - Malla B (M02B) (5)	0	92.408.655	62.584.516	9.718.120	0,00	100,00	25,00
		23				Redes de mantenimiento en el Distrito Tucumán (5)							
			1		51	Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla A (M03A) (5)	0	60.813.294	53.718.392	0	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla A (M03A) (5)	0	60.813.294	53.718.392	0	0,00	100,00	25,00
			2		51	Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla B (M03B) (5)	0	10.989.426	4.669.022	0	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla B (M03B) (5)	0	10.989.426	4.669.022	0	0,00	100,00	25,00
			3		51	Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla C (M03C) (5)	0	44.975.449	30.498.898	0	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla C (M03C) (5)	0	44.975.449	30.498.898	0	0,00	100,00	25,00
		24				Redes de mantenimiento en el Distrito Mendoza (5)							
			1		51	Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla A (M04A) (5)	0	49.491.905	80.827.737	3.828.366	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla A (M04A) (5)	0	49.491.905	80.827.737	3.828.366	0,00	100,00	25,00
			2		51	Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla B (M04B) (5)	0	14.103.315	172.670	0	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla B (M04B) (5)	0	14.103.315	172.670	0	0,00	100,00	25,00
			3		51	Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla C (M04C) (5)	0	51.603.315	14.972.670	0	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla C (M04C) (5)	0	51.603.315	14.972.670	0	0,00	100,00	25,00
		25				Redes de mantenimiento en el Distrito Salta (5)							
			1		51	Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla A (M05A) (5)	0	38.736.331	137.579.916	97.274.282	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla A (M05A) (5)	0	38.736.331	137.579.916	97.274.282	0,00	100,00	25,00
			2		51	Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla B (M05B) (5)	0	54.061.712	63.420.774	19.708.981	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla B (M05B) (5)	0	54.061.712	63.420.774	19.708.981	0,00	100,00	25,00
			3		51	Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla C (M05C) (5)	0	95.299.967	4.942.324	0	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla C (M05C) (5)	0	95.299.967	4.942.324	0	0,00	100,00	25,00
			4		51	Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla D (M05D) (5)	0	11.336.331	31.033.977	9.184.116	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla D (M05D) (5)	0	11.336.331	31.033.977	9.184.116	0,00	100,00	25,00
			5		51	Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla E (M05E) (5)	0	18.936.331	669.022	0	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla E (M05E) (5)	0	18.936.331	669.022	0	0,00	100,00	25,00
		26				Redes de mantenimiento en el Distrito Jujuy (5)							
			1		51	Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla A (M06A) (5)	0	82.476.522	51.025.380	2.648.625	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla A (M06A) (5)	0	82.476.522	51.025.380	2.648.625	0,00	100,00	25,00
			2		51	Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla B (M06B) (5)	0	25.112.886	47.336.300	18.057.457	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla B (M06B) (5)	0	25.112.886	47.336.300	18.057.457	0,00	100,00	25,00
			3		51	Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla C (M06C) (5)	0	51.282.886	36.669.022	0	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla C (M06C) (5)	0	51.282.886	36.669.022	0	0,00	100,00	25,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
			27		51	Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla C (M06C) (5)	0	51.282.886	36.669.022	0	0,00	100,00	25,00
				1		Redes de mantenimiento en el Distrito Santa Fe (5)							
					51	Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla A (M07A) (5)	0	7.693.019	27.394.554	0	0,00	100,00	25,00
				2		Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla A (M07A) (5)	0	7.693.019	27.394.554	0	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla B (M07B) (5)	0	69.526.352	29.710.632	21.442.921	0,00	100,00	25,00
				3		Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla B (M07B) (5)	0	69.526.352	29.710.632	21.442.921	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla C (M07C) (5)	0	48.693.825	80.833.621	29.112.881	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla C (M07C) (5)	0	48.693.825	80.833.621	29.112.881	0,00	100,00	25,00
			28			Redes de mantenimiento en el Distrito La Rioja (5)							
				1		Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla A (M08A) (5)	0	85.975.066	39.402.023	0	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla A (M08A) (5)	0	85.975.066	39.402.023	0	0,00	100,00	25,00
				2		Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla B (M08B) (5)	0	93.426.964	71.853.921	19.090.834	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla B (M08B) (5)	0	93.426.964	71.853.921	19.090.834	0,00	100,00	25,00
				3		Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla C (M08C) (5)	0	15.175.066	8.602.023	0	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla C (M08C) (5)	0	15.175.066	8.602.023	0	0,00	100,00	25,00
				4		Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla D (M08D) (5)	0	65.175.066	53.602.023	0	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla D (M08D) (5)	0	65.175.066	53.602.023	0	0,00	100,00	25,00
			29			Redes de mantenimiento en el Distrito San Juan (5)							
				1		Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla A (M09A) (5)	0	90.855.207	41.710.412	0	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla A (M09A) (5)	0	90.855.207	41.710.412	0	0,00	100,00	25,00
				2		Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla B (M09B) (5)	0	76.481.516	62.336.721	0	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla B (M09B) (5)	0	76.481.516	62.336.721	0	0,00	100,00	25,00
			30			Redes de Mantenimiento en Distrito Corrientes (5)							
				1		Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla A (M10A) (5)	0	56.453.301	48.072.670	0	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla A (M10A) (5)	0	56.453.301	48.072.670	0	0,00	100,00	25,00
				2		Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla B (M10B) (5)	0	10.053.301	1.672.670	0	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla B (M10B) (5)	0	10.053.301	1.672.670	0	0,00	100,00	25,00
				3		Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla C (M10C) (5)	0	52.884.019	56.205.825	0	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla C (M10C) (5)	0	52.884.019	56.205.825	0	0,00	100,00	25,00
				4		Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla D (M10D) (5)	0	9.217.352	1.636.721	0	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla D (M10D) (5)	0	9.217.352	1.636.721	0	0,00	100,00	25,00
			31			Redes de mantenimiento en el Distrito Catamarca (5)							
				1		Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla A (M11A) (5)	0	18.582.025	11.725.419	0	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla A (M11A) (5)	0	18.582.025	11.725.419	0	0,00	100,00	25,00
				2		Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla B (M11B) (5)	0	57.447.951	47.857.468	5.063.215	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla B (M11B) (5)	0	57.447.951	47.857.468	5.063.215	0,00	100,00	25,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				3		Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla C (M11C) (5)	0	9.582.025	4.725.419	0	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla C (M11C) (5)	0	9.582.025	4.725.419	0	0,00	100,00	25,00
		32				Redes de Mantenimiento en el Distrito Neuquén (5)							
			1			Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla A (M12A) (5)	0	57.138.823	36.760.541	0	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla A (M12A) (5)	0	57.138.823	36.760.541	0	0,00	100,00	25,00
			2			Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla A1 (M12A1)(5)	0	21.455.153	101.509.121	22.682.555	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla A1 (M12A1) (5)	0	21.455.153	101.509.121	22.682.555	0,00	100,00	25,00
			3			Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla B (M12B) (5)	0	53.753.962	23.375.680	7.568.726	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla B (M12B) (5)	0	53.753.962	23.375.680	7.568.726	0,00	100,00	25,00
			4			Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla C (M12C) (5)	0	90.835.403	60.957.121	0	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla C (M12C) (5)	0	90.835.403	60.957.121	0	0,00	100,00	25,00
			5			Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla D (M12D) (5)	0	13.575.153	1.196.871	0	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla D (M12D) (5)	0	13.575.153	1.196.871	0	0,00	100,00	25,00
			6			Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla E (M12E) (5)	0	43.307.403	18.996.871	0	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla E (M12E) (5)	0	43.307.403	18.996.871	0	0,00	100,00	25,00
		33				Redes de mantenimiento en el Distrito Chubut (5)							
			1			Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla A (M13A) (5)	0	35.127.492	39.719.526	14.490.267	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla A (M13A) (5)	0	35.127.492	39.719.526	14.490.267	0,00	100,00	25,00
			2			Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla A1 (M13A1) (5)	0	9.536.425	4.512.898	0	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla A1 (M13A1) (5)	0	9.536.425	4.512.898	0	0,00	100,00	25,00
			3			Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla B (M13B) (5)	0	31.544.758	28.684.975	0	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla B (M13B) (5)	0	31.544.758	28.684.975	0	0,00	100,00	25,00
			4			Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla C (M13C) (5)	0	83.436.425	68.797.337	0	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla C (M13C) (5)	0	83.436.425	68.797.337	0	0,00	100,00	25,00
			5			Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla D (M13D) (5)	0	58.496.425	51.309.154	10.131.110	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla D (M13D) (5)	0	58.496.425	51.309.154	10.131.110	0,00	100,00	25,00
			6			Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla E (M13E) (5)	0	9.536.425	4.512.898	0	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla E (M13E) (5)	0	9.536.425	4.512.898	0	0,00	100,00	25,00
			7			Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla F (M13F) (5)	0	9.536.425	3.143.794	0	0,00	100,00	25,00
			8			Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla G (M13G) (5)	0	15.786.425	5.762.898	0	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla G (M13G) (5)	0	15.786.425	5.762.898	0	0,00	100,00	25,00
		34				Redes de mantenimiento en el Distrito San Luis (5)							
			1			Red de Mantenimiento 14° Distrito - San Luis - Malla A (M14A) (5)	0	40.386.321	26.839.337	0	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 14° Distrito - San Luis - Malla A (M14A) (5)	0	40.386.321	26.839.337	0	0,00	100,00	25,00
			2			Red de Mantenimiento 14° Distrito - San Luis - Malla B (M14B) (5)	0	13.719.654	3.172.670	0	0,00	100,00	25,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				51		Red de Mantenimiento 14° Distrito - San Luis - Malla B (M14B) (5)	0	13.719.654	3.172.670	0	0,00	100,00	25,00
		35				Redes de mantenimiento en el Distrito Misiones (5)							
			1			Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla A (M15A) (5)	0	25.620.948	12.229.721	0	0,00	100,00	25,00
				51		Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla A (M15A) (5)	0	25.620.948	12.229.721	0	0,00	100,00	25,00
			2			Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla B (M15B) (5)	0	7.727.948	4.336.721	0	0,00	100,00	25,00
				51		Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla B (M15B) (5)	0	7.727.948	4.336.721	0	0,00	100,00	25,00
			3			Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla C (M15C) (5)	0	63.861.281	20.470.054	0	0,00	100,00	25,00
				51		Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla C (M15C) (5)	0	63.861.281	20.470.054	0	0,00	100,00	25,00
		36				Redes de mantenimiento en el Distrito Santiago del Estero (5)							
			1			Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla A (M16A) (5)	0	60.199.081	56.254.911	0	0,00	100,00	25,00
				51		Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla A (M16A) (5)	0	60.199.081	56.254.911	0	0,00	100,00	25,00
			2			Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla B (M16B) (5)	0	53.220.211	29.276.041	0	0,00	100,00	25,00
				51		Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla B (M16B) (5)	0	53.220.211	29.276.041	0	0,00	100,00	25,00
			3			Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla C (M16C) (5)	0	14.613.192	10.669.022	0	0,00	100,00	25,00
				51		Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla C (M16C) (5)	0	14.613.192	10.669.022	0	0,00	100,00	25,00
		37				Redes de mantenimiento en el Distrito Entre Ríos (5)							
			1			Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla A (M17A) (5)	0	88.212.093	74.766.266	28.137.405	0,00	100,00	25,00
				51		Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla A (M17A) (5)	0	88.212.093	74.766.266	28.137.405	0,00	100,00	25,00
			2			Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla B (M17B) (5)	0	10.282.548	3.836.721	0	0,00	100,00	25,00
				51		Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla B (M17B) (5)	0	10.282.548	3.836.721	0	0,00	100,00	25,00
			3			Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla C (M17C) (5)	0	10.282.548	3.836.721	0	0,00	100,00	25,00
				51		Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla C (M17C) (5)	0	10.282.548	3.836.721	0	0,00	100,00	25,00
		38				Redes de mantenimiento en el Distrito Chaco (5)							
			1			Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla A (M18A) (5)	0	9.931.512	2.057.691	0	0,00	100,00	25,00
				51		Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla A (M18A) (5)	0	9.931.512	2.057.691	0	0,00	100,00	25,00
			2			Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla B (M18B) (5)	0	68.032.512	45.158.691	0	0,00	100,00	25,00
				51		Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla B (M18B) (5)	0	68.032.512	45.158.691	0	0,00	100,00	25,00
			3			Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla C (M18C) (5)	0	9.931.512	7.057.691	0	0,00	100,00	25,00
				51		Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla C (M18C) (5)	0	9.931.512	7.057.691	0	0,00	100,00	25,00
			4			Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla D (M18D) (5)	0	9.931.512	7.057.691	0	0,00	100,00	25,00
				51		Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla D (M18D) (5)	0	9.931.512	7.057.691	0	0,00	100,00	25,00
			5			Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla E (M18E) (5)	0	54.731.512	31.857.691	0	0,00	100,00	25,00
				51		Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla E (M18E) (5)	0	54.731.512	31.857.691	0	0,00	100,00	25,00
		39				Redes de mantenimiento en el Distrito Bahía Blanca (5)							
			1			Red de Mantenimiento 19° Distrito - Bahía Blanca - Malla A (M19A) (5)	0	39.513.515	49.384.253	0	0,00	100,00	25,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				51		Red de Mantenimiento 19° Distrito - Bahía Blanca - Malla A (M19A) (5)	0	39.513.515	49.384.253	0	0,00	100,00	25,00
		40				Redes de mantenimiento en el Distrito Río Negro (5)							
			1			Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A (M20A) (5)	0	10.970.003	5.074.968	0	0,00	100,00	25,00
				51		Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A (M20A) (5)	0	10.970.003	5.074.968	0	0,00	100,00	25,00
			2			Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A1 (M20A1) (5)	0	12.648.575	4.753.540	0	0,00	100,00	25,00
				51		Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A1 (M20A1) (5)	0	12.648.575	4.753.540	0	0,00	100,00	25,00
			3			Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A2 (M20A2) (5)	0	12.970.003	7.074.968	0	0,00	100,00	25,00
				51		Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A2 (M20A2) (5)	0	12.970.003	7.074.968	0	0,00	100,00	25,00
			4			Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A3 (M20A3) (5)	0	13.720.003	5.824.968	0	0,00	100,00	25,00
				51		Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A3 (M20A3) (5)	0	13.720.003	5.824.968	0	0,00	100,00	25,00
			5			Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla B (M20B) (5)	0	15.948.575	13.053.540	0	0,00	100,00	25,00
				51		Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla B (M20B) (5)	0	15.948.575	13.053.540	0	0,00	100,00	25,00
			6			Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla C (M20C) (5)	0	13.720.003	5.824.968	0	0,00	100,00	25,00
				51		Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla C (M20C) (5)	0	13.720.003	5.824.968	0	0,00	100,00	25,00
			7			Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla D (M20D) (5)	0	16.848.575	8.953.540	0	0,00	100,00	25,00
				51		Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla D (M20D) (5)	0	16.848.575	8.953.540	0	0,00	100,00	25,00
		41				Redes de mantenimiento en el Distrito La Pampa (5)							
			1			Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A (M21A) (5)	0	10.776.606	4.206.229	0	0,00	100,00	25,00
				51		Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A (M21A) (5)	0	10.776.606	4.206.229	0	0,00	100,00	25,00
			2			Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A1 (M21A1) (5)	0	62.799.892	71.564.885	22.162.263	0,00	100,00	25,00
				51		Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A1 (M21A1) (5)	0	62.799.892	71.564.885	22.162.263	0,00	100,00	25,00
			3			Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A2 (M21A2) (5)	0	34.436.162	25.865.785	0	0,00	100,00	25,00
				51		Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A2 (M21A2) (5)	0	34.436.162	25.865.785	0	0,00	100,00	25,00
			4			Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla B (M21B) (5)	0	40.776.606	33.070.859	19.550.217	0,00	100,00	25,00
				51		Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla B (M21B) (5)	0	40.776.606	33.070.859	19.550.217	0,00	100,00	25,00
			5			Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla C (M21C) (5)	0	10.776.606	6.229	0	0,00	100,00	25,00
				51		Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla C (M21C) (5)	0	10.776.606	6.229	0	0,00	100,00	25,00
			6			Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla D (M21D) (5)	0	5.204.510	634.133	0	0,00	100,00	25,00
				51		Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla D (M21D) (5)	0	5.204.510	634.133	0	0,00	100,00	25,00
		42				Redes de mantenimiento en el Distrito Formosa (5)							
			1			Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla A (M22A) (5)	0	6.809.142	4.336.721	0	0,00	100,00	25,00
				51		Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla A (M22A) (5)	0	6.809.142	4.336.721	0	0,00	100,00	25,00
			2			Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla B (M22B) (5)	0	107.415.203	24.942.782	3.760.311	0,00	100,00	25,00
				51		Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla B (M22B) (5)	0	107.415.203	24.942.782	3.760.311	0,00	100,00	25,00
			3			Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla C (M22C) (5)	0	6.809.142	1.336.721	0	0,00	100,00	25,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
					51	Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla C (M22C) (5)	0	6.809.142	1.336.721	0	0,00	100,00	25,00
			4		51	Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla D (M22D) (5)	0	6.809.142	4.336.721	0	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla D (M22D) (5)	0	6.809.142	4.336.721	0	0,00	100,00	25,00
		43				Redes de mantenimiento en el Distrito Santa Cruz (5)							
			1		51	Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla A (M23A) (5)	0	38.526.772	31.807.748	295.278	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla A (M23A) (5)	0	38.526.772	31.807.748	295.278	0,00	100,00	25,00
			2		51	Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla B (M23B) (5)	0	101.827.330	162.786.321	40.842.031	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla B (M23B) (5)	0	101.827.330	162.786.321	40.842.031	0,00	100,00	25,00
			3		51	Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla C (M23C) (5)	0	28.714.206	5.995.182	0	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla C (M23C) (5)	0	28.714.206	5.995.182	0	0,00	100,00	25,00
			4		51	Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla D (M23D) (5)	0	49.376.845	6.657.821	0	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla D (M23D) (5)	0	49.376.845	6.657.821	0	0,00	100,00	25,00
			5		51	Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla E (M23E) (5)	0	7.231.922	2.512.898	0	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla E (M23E) (5)	0	7.231.922	2.512.898	0	0,00	100,00	25,00
			6		51	Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla F (M23F) (5)	0	7.231.922	2.834.883	0	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla F (M23F) (5)	0	7.231.922	2.834.883	0	0,00	100,00	25,00
		44				Redes de mantenimiento en el Distrito Tierra del Fuego (5)							
			1		51	Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla A (M24A) (5)	0	38.985.899	193.089.432	31.103.866	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla A (M24A) (5)	0	38.985.899	193.089.432	31.103.866	0,00	100,00	25,00
			2		51	Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla B (M24B) (5)	0	12.835.900	9.560.624	2.540.804	0,00	100,00	25,00
					51	Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla B (M24B) (5)	0	12.835.900	9.560.624	2.540.804	0,00	100,00	25,00
	26					Ejecución Obras de Rehabilitación y Mantenimiento en Red por Sistema de Gestión Integral (5)							
			3			Contratos de Recuperación y Mantenimiento III - CREMA III (8° Préstamo "Gestión de Activos Viales")							
					6	Malla 113 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubu	13.419.641	91.200.000	75.235.090	42.973.136	8,60	48,75	0,25
					51	Malla 113 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubu	13.419.641	91.200.000	75.235.090	42.973.136	8,60	48,75	0,25
					9	Malla 205 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0178 - Provincia de Santa Fe (1	229.094.907	1.000.000	1.952.850	313.290	100,00	0,00	0,00
					51	Malla 205 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0178 - Provincia de Santa Fe (1	229.094.907	1.000.000	1.952.850	313.290	100,00	0,00	0,00
					10	Malla 330 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0007 - Provincia de Mendoza (1	35.929.687	1.000.000	1.000.000	0	100,00	0,00	0,00
					51	Malla 330 (1)	35.929.687	1.000.000	1.000.000	0	100,00	0,00	0,00
					24	Malla 302 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0145 / Nacional N° 0020 - Provincia de San Juan (1)	9.098.407	4.500.000	4.500.000	342.044	100,00	0,00	0,00
					51	Malla 302 - II (1)	9.098.407	4.500.000	4.500.000	342.044	100,00	0,00	0,00
			28			Malla 105 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 - Provincia de Santa Cruz (5)	0	36.900.000	13.065.308	0	0,00	4,44	0,00
					51	Ruta Nacional N° 3 - Empalme Ruta Provincial N° 47 - Acceso a Cementerio Comandante Luis Piedrabuena - Malla 105 - Provincia de(5)	0	36.900.000	13.065.308	0	0,00	4,44	0,00
					32	Malla 212 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de Córdoba	248.996.392	10.800.000	10.800.000	2.141.168	69,86	30,14	0,53
					51	Malla 212	248.996.392	10.800.000	10.800.000	2.141.168	69,86	30,14	0,53

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				33		Malla 230 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0158 - Provincia de Córdoba	0	162.000.000	114.825.625	34.900.571	0,00	53,33	6,24
					51	Malla 230	0	162.000.000	114.825.625	34.900.571	0,00	53,33	6,24
			34			Malla 431 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0034 - Provincia de Santiago del Estero (1	30.462.308	1.000.000	1.000.000	0	100,00	0,00	0,00
					51	Malla 431 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0034 - Provincia de Santiago del Estero (1	30.462.308	1.000.000	1.000.000	0	100,00	0,00	0,00
				37		Malla 532 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0119 - Provincia de Corrientes	322.976.784	112.500.000	112.500.000	46.432.908	60,27	21,19	4,11
					51	Malla 532 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0119 - Provincia de Corrientes	322.976.784	112.500.000	112.500.000	46.432.908	60,27	21,19	4,11
				42		Malla 201A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires	252.381.491	62.100.000	130.165.223	74.200.312	57,62	22,60	13,30
					51	Malla 201A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires	252.381.491	62.100.000	130.165.223	74.200.312	57,62	22,60	13,30
				43		Malla 201B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires	103.788.117	147.500.000	135.399.687	93.404.808	17,83	43,82	3,76
					51	Malla 201B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires	103.788.117	147.500.000	135.399.687	93.404.808	17,83	43,82	3,76
				45		Malla 305 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0146 - Provincia de Mendoza (1	9.642.555	1.000.000	1.667.521	1.667.520	100,00	0,00	0,00
					51	Malla 305 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0146 - Provincia de Mendoza (1	9.642.555	1.000.000	1.667.521	1.667.520	100,00	0,00	0,00
				46		Malla 401B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0051 / Nacional N° 0068 - Provincia de Salta (1)	139.760.880	1.000.000	10.388.696	9.381.728	100,00	0,00	0,00
					51	Malla 401B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0051 / Nacional N° 0068 - Provincia de Salta (1)	139.760.880	1.000.000	10.388.696	9.381.728	100,00	0,00	0,00
				47		Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional 14 - Provincia de Misiones (1)	350.244.305	2.000.000	2.000.000	0	100,00	0,00	0,00
					51	Malla 504 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0014 - Provincia de Misiones (1	171.480.582	1.000.000	1.000.000	0	100,00	0,00	0,00
					52	Malla 539 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0014 - Provincia de Misiones (1	178.763.723	1.000.000	1.000.000	0	100,00	0,00	0,00
		4				Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA IV							
				1		Malla 130 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Neuquén	14.855.753	1.000.000	1.000.000	0	0,00	13,48	0,00
					51	Malla 130	14.855.753	1.000.000	1.000.000	0	0,00	13,48	0,00
				5		Malla 313B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 / Nacional N° 0143 - Provincia de Mendoza (1)	99.301.060	1.000.000	215.156.401	0	100,00	0,00	0,00
					51	Malla 313 B - Provincia de Mendoza (1)	99.301.060	1.000.000	215.156.401	0	100,00	0,00	0,00
				6		Malla 334 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 / Nacional N° 0144 - Provincia de Mendoza (1)	104.514.371	1.000.000	2.233.835	1.172.222	100,00	0,00	0,00
					51	Malla 334 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 / Nacional N° 0144 - Provincia de Mendoza (1)	104.514.371	1.000.000	2.233.835	1.172.222	100,00	0,00	0,00
				7		Malla 533 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Entre Ríos (1	706.378	1.000.000	9.958.574	0	100,00	0,00	0,00
					51	Malla 533 - Provincia de Entre Ríos (1)	706.378	1.000.000	9.958.574	0	100,00	0,00	0,00
				12		Malla 506 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0127 - Provincia de Entre Ríos	101.115.889	124.000.000	190.812.082	78.085.583	18,58	43,42	12,55
					51	Malla 506 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0127 - Provincia de Entre Ríos	101.115.889	124.000.000	190.812.082	78.085.583	18,58	43,42	12,55
				15		Malla 435 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincias de Tucumán y Salt	0	69.660.092	14.660.092	0	0,00	8,89	0,00
					51	Malla 435 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincias de Tucumán y Salt	0	69.660.092	14.660.092	0	0,00	8,89	0,00
				18		Malla 531 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0086 - Provincia de Formosa (1	13.907.011	1.000.000	1.000.000	0	100,00	0,00	0,00
					51	Malla 531 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0086 - Provincia de Formosa (1	13.907.011	1.000.000	1.000.000	0	100,00	0,00	0,00
				19		Malla 535 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 / Nacional N° 0123 - Provincia de Corrientes	0	108.000.000	18.000.000	0	0,00	8,89	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				51		Malla 535 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 / Nacional N° 0123 - Provincia de Corrientes	0	108.000.000	18.000.000	0	0,00	8,89	0,00
			22			Malla 111 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 - Provincia de Neuquén	55.755.329	1.000.000	65.351.426	0	52,60	45,14	13,73
			51			Malla 111 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 - Provincia de Neuquén	55.755.329	1.000.000	65.351.426	0	52,60	45,14	13,73
			23			Malla 120 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 / Nacional N° A025 - Provincia de Río Negro	275.450.530	1.000.000	4.972.088	4.143.400	98,21	1,79	0,00
			51			Malla 120 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 / Nacional N° A025 - Provincia de Río Negro	275.450.530	1.000.000	4.972.088	4.143.400	98,21	1,79	0,00
			25			Malla 208 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 - Provincia de Buenos Aires	22.139.556	12.600.000	6.712.427	4.976.136	99,55	0,45	0,45
			51			Malla 208 - II	22.139.556	12.600.000	6.712.427	4.976.136	99,55	0,45	0,45
			26			Malla 209A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0098 - Provincia de Santa Fe	0	118.800.000	30.599.161	4.203.164	0,00	53,33	5,51
			51			Malla 209A - II	0	118.800.000	30.599.161	4.203.164	0,00	53,33	5,51
			30			Malla 401A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0068 / Nacional N° 0040 - Provincia de Salta	282.561.739	1.000.000	4.626.004	3.417.771	98,21	1,79	0,00
			51			Malla 401A - II	282.561.739	1.000.000	4.626.004	3.417.771	98,21	1,79	0,00
			34			Malla 503 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0014 / Nacional N° 0120 - Provincia de Corrientes (1)	415.758.184	1.000.000	4.594.627	3.197.907	100,00	0,00	0,00
			51			Malla 503 - II - Provincia de Corrientes (1)	415.758.184	1.000.000	4.594.627	3.197.907	100,00	0,00	0,00
			36			Malla 211 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0228 - Provincia de Buenos Aires	127.606.263	85.500.000	5.510.361	3.365.851	38,03	61,97	0,61
			51			Malla 211 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0228 - Provincia de Buenos Aires	127.606.263	85.500.000	5.510.361	3.365.851	38,03	61,97	0,61
			39			Malla 630 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0025 - Provincia de Chubu	150.438.753	3.149.261	3.149.261	0	54,07	45,93	0,00
			51			Malla 630 - I	150.438.753	3.149.261	3.149.261	0	54,07	45,93	0,00
			45			Malla 114 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Río Negro	26.260.962	68.400.000	20.400.000	0	33,12	44,58	0,00
			51			Malla 114	26.260.962	68.400.000	20.400.000	0	33,12	44,58	0,00
			46			Malla 140 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0251 - Provincia de Río Negro (1)	195.602.134	1.000.000	1.000.000	0	100,00	0,00	0,00
			51			Malla 140 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0251 - Provincia de Río Negro (1)	195.602.134	1.000.000	1.000.000	0	100,00	0,00	0,00
			48			Malla 634 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubu	424.153.389	6.300.000	148.871.240	147.603.101	96,94	3,06	2,44
			51			Malla 634	424.153.389	6.300.000	148.871.240	147.603.101	96,94	3,06	2,44
			53			Malla 403 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0060 / Nacional N° 0075 / Nacional N° 0040 - (1)	311.294.039	1.000.000	6.709.384	0	100,00	0,00	0,00
			51			Malla 403 (1)	311.294.039	1.000.000	6.709.384	0	100,00	0,00	0,00
			54			Malla 308 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0150 / Nacional N° 0076 - Provincia de La Rioja	178.899.826	6.122.684	6.122.684	4.682.956	65,31	34,69	0,24
			51			Malla 308	178.899.826	6.122.684	6.122.684	4.682.956	65,31	34,69	0,24
			60			Malla 434 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0034 - Provincia de Salta (1)	274.852.541	1.000.000	14.820.463	12.491.751	100,00	0,00	0,00
			51			Malla 434 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0034 - Provincia de Salta (1)	274.852.541	1.000.000	14.820.463	12.491.751	100,00	0,00	0,00
			66			Malla 314 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de Mendoza	267.760	1.000.000	9.858.014	0	98,93	1,07	0,00
			51			Malla 314 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de Mendoza	267.760	1.000.000	9.858.014	0	98,93	1,07	0,00
			70			Malla 339 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de San Juan	76.653.128	34.200.000	40.661.466	23.040.279	47,17	28,18	10,61
			51			Malla 339 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de San Juan	76.653.128	34.200.000	40.661.466	23.040.279	47,17	28,18	10,61
			71			Malla 635 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubu	120.778.697	102.600.000	145.217.136	86.862.687	42,01	30,93	15,34
			51			Malla 635 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubu	120.778.697	102.600.000	145.217.136	86.862.687	42,01	30,93	15,34

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				72		Malla 137 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0151 - Provincia de La Pampa	0	87.300.000	10.000.000	0	0,00	53,33	0,00
					51	Malla 137	0	87.300.000	10.000.000	0	0,00	53,33	0,00
				73		Malla 234 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 - Provincia de Buenos Aires (1	171.000.832	1.000.000	8.157.845	8.157.843	100,00	0,00	0,00
					51	Malla 234 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 - Provincia de Buenos Aires (1	171.000.832	1.000.000	8.157.845	8.157.843	100,00	0,00	0,00
				77		Malla 409A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0157 - Provincia de Tucumán	0	147.600.000	57.600.000	0	0,00	0,15	0,00
					51	Malla 409 A	0	147.600.000	57.600.000	0	0,00	0,15	0,00
				78		Malla 202 B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°9 - 11 - 33 - 34 - A012 - Provincia de Santa Fe	276.598.709	1.000.000	1.000.000	60.416	84,76	0,00	4,44
					51	Ruta Nacional N°9 - 11 - 33 - 34 - A012 - Malla 202 B - Santa Fe	276.598.709	1.000.000	1.000.000	60.416	84,76	0,00	4,44
				80		Malla 235 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 1V09 - Provincia de Santa Fe	0	180.000.000	42.029.797	0	0,00	0,15	0,00
					51	Malla 235 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 1V09 - Provincia de Santa Fe	0	180.000.000	42.029.797	0	0,00	0,15	0,00
				81		Malla 540 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0081 - Provincia de Formosa	206.090.250	30.600.000	109.522.177	27.915.134	49,78	26,78	0,00
					51	Malla 540	206.090.250	30.600.000	109.522.177	27.915.134	49,78	26,78	0,00
				82		Malla 439 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0081 - Provincia de Salta	140.760.787	126.900.000	116.900.000	48.354.327	27,28	38,78	7,42
					51	Malla 439	140.760.787	126.900.000	116.900.000	48.354.327	27,28	38,78	7,42
				83		Malla 541 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0095 - Provincia de Chaco	222.066.236	90.000.000	80.000.000	2.061.691	51,42	48,58	0,43
					51	Malla 541	222.066.236	90.000.000	80.000.000	2.061.691	51,42	48,58	0,43
				84		Malla 408D - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0157 - Provincia de Tucumán	0	49.250.807	19.250.807	0	0,00	0,15	0,00
					51	Malla 408D - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0157 - Provincia de Tucumán	0	49.250.807	19.250.807	0	0,00	0,15	0,00
				85		Malla 402A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0009 - Provincia de Santiago del Estero	78.296.677	4.338.027	5.637.194	2.723.816	97,53	2,47	1,49
					51	Malla 402 - A	78.296.677	4.338.027	5.637.194	2.723.816	97,53	2,47	1,49
				86		Malla 402B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0009 - Provincia de Santiago del Estero	97.224.934	9.000.000	21.192.508	0	80,75	19,25	0,00
					51	Malla 402B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0009 - Provincia de Santiago del Estero	97.224.934	9.000.000	21.192.508	0	80,75	19,25	0,00
				87		Malla 407 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0064 - Provincias de Santiago del Estero y Tucumán	197.318.159	48.600.000	78.902.453	36.658.185	48,44	27,50	3,11
					51	Malla 407	197.318.159	48.600.000	78.902.453	36.658.185	48,44	27,50	3,11
				90		Malla 129 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa	143.580.918	84.600.000	94.077.259	46.135.920	43,17	30,31	7,43
					51	Malla 129 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa	143.580.918	84.600.000	94.077.259	46.135.920	43,17	30,31	7,43
				91		Malla 301 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0146 / Nacional N° 0147 - Provincia de San Luis	315.823.381	20.700.000	135.497.555	130.468.878	69,53	16,25	3,39
					51	Malla 301 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0146 / Nacional N° 0147 - Provincia de San Luis	315.823.381	20.700.000	135.497.555	130.468.878	69,53	16,25	3,39
				92		Malla 103 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0151 / Nacional N° 0022 - Provincia de Río Negro	43.688.206	180.000.000	120.000.000	11.612.535	9,61	48,33	0,00
					51	Malla103	43.688.206	180.000.000	120.000.000	11.612.535	9,61	48,33	0,00
				94		Malla 123B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro	124.666.084	63.000.000	69.456.551	42.038.920	36,62	33,80	23,49
					51	Malla 123B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro	124.666.084	63.000.000	69.456.551	42.038.920	36,62	33,80	23,49
				95		Malla 109 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 / Nacional N° 0040 / Nacional N° 0231	79.751.394	134.100.000	131.100.000	67.838.084	11,35	47,28	13,41
					51	Malla 109 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 / Nacional N° 0040 / Nacional N° 0231	79.751.394	134.100.000	131.100.000	67.838.084	11,35	47,28	13,41
				96		Malla 131 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 / Nacional N° 0234 - Provincia de Neuquén	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,15	0,00
					51	Malla 131	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,15	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				97		Malla 304 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 / Nacional N° 0079 - Provincia de La Rioja	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,15	0,00
					51	Malla 207/304	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,15	0,00
				98		Malla 104 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 / Nacional N° 0152 - Provincia de La Pampa	0	162.000.000	22.000.000	0	0,00	0,15	0,00
					51	Malla 104	0	162.000.000	22.000.000	0	0,00	0,15	0,00
				99		Malla 116 A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta R.N.N° 0035 - Provincia de Buenos Aires	77.348.292	146.700.000	126.700.000	91.857.313	24,32	40,36	6,73
					51	Malla 116 A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta R.N.N° 0035 - Provincia de Buenos Aires	77.348.292	146.700.000	126.700.000	91.857.313	24,32	40,36	6,73
		5				Contratos de Recuperación y Mantenimiento V - CREMA V							
				1		Malla 340 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0141 - Provincia de San Juar	0	101.900.000	28.278.876	0	0,00	8,89	0,00
					51	Malla 340	0	101.900.000	28.278.876	0	0,00	8,89	0,00
				2		Malla 116B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa	222.302.462	18.900.000	95.029.841	72.521.124	60,12	21,27	12,67
					51	Malla 116B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa	222.302.462	18.900.000	95.029.841	72.521.124	60,12	21,27	12,67
				3		Malla 117A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa	0	111.600.000	51.600.000	0	0,00	4,44	1,68
					51	Malla 117 A	0	111.600.000	51.600.000	0	0,00	4,44	1,68
				6		Malla 542 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0081 - Provincia de Formosa	39.008.914	123.300.000	123.300.000	51.736.372	7,54	49,31	4,93
					51	Malla 542	39.008.914	123.300.000	123.300.000	51.736.372	7,54	49,31	4,93
				7		Malla 509 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Entre Ríos	284.325.226	54.000.000	93.117.652	26.617.160	59,14	21,79	12,96
					51	Malla 509	284.325.226	54.000.000	93.117.652	26.617.160	59,14	21,79	12,96
				8		Malla 513B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 / Nacional N° 0131 - Provincia de Entre Ríos (5)	86.195.824	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,15	0,00
					51	Malla 513B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 / Nacional N° 0131 - Provincia de Entre Ríos (5)	86.195.824	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,15	0,00
				11		Malla 408A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0060 / Nacional N° 0157 - Provincia de Catamarca	0	167.400.000	87.400.000	0	0,00	0,15	0,00
					51	Malla 408A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0060 / Nacional N° 0157 - Provincia de Catamarca	0	167.400.000	87.400.000	0	0,00	0,15	0,00
				13		Malla 408C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0060 - Provincia de Catamarca	11.913.176	48.600.000	152.911.049	54.503.034	2,15	52,19	9,15
					51	Malla 408 C	11.913.176	48.600.000	152.911.049	54.503.034	2,15	52,19	9,15
				18		Malla 312 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 / Nacional N° 0144 / Nacional N° 0146 - Provincia de	100.398.989	55.800.000	221.891.798	153.675.947	25,72	39,62	22,74
					51	Malla 312 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 / Nacional N° 0144 / Nacional N° 0146 - Provincia de	100.398.989	55.800.000	221.891.798	153.675.947	25,72	39,62	22,74
				19		Malla 117B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 / Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa	0	115.200.000	11.421.019	0	0,00	8,89	1,63
					51	Malla 117B	0	115.200.000	11.421.019	0	0,00	8,89	1,63
				26		Malla 303 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de La Rioja	111.782.141	104.000.000	116.839.449	57.570.609	24,27	40,39	12,76
					51	Malla 303 - Ruta N° 38 - y Ruta N° 75 - Empalme Ruta Nacional N° 74 (Patquía) - Limite con Catamarca / La Rioja -Aminga	111.782.141	104.000.000	116.839.449	57.570.609	24,27	40,39	12,76
				27		Malla 441 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Catamarca	0	43.329.352	13.329.352	0	0,00	0,15	0,00
					51	Malla 441 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Catamarca	0	43.329.352	13.329.352	0	0,00	0,15	0,00
				28		Malla 536 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0089 - Provincia de Chacc	199.689.541	104.800.000	105.707.960	63.758.086	25,60	39,68	10,45
					51	Malla 536 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0089 - Provincia de Chacc	199.689.541	104.800.000	105.707.960	63.758.086	25,60	39,68	10,45

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				29		Malla 632 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubu	0	170.000.000	90.000.000	0	0,00	0,15	0,00
					51	Malla 632 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubu	0	170.000.000	90.000.000	0	0,00	0,15	0,00
				30		Malla 107B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0026 - Provincia de Chubu	62.351.476	51.300.000	154.941.408	104.287.381	26,67	39,11	28,38
					51	Malla 107B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0026 - Provincia de Chubu	62.351.476	51.300.000	154.941.408	104.287.381	26,67	39,11	28,38
				31		Malla 236 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0009 - Provincia de Córdoba	0	158.400.000	52.882.577	0	0,00	0,15	0,00
					51	Malla 236 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0009 - Provincia de Córdoba	0	158.400.000	52.882.577	0	0,00	0,15	0,00
				32		Malla 501 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0014 / Nacional N° 0122 / Nacional N° 0123 - Provincia de	160.904.354	99.900.000	113.429.894	51.723.409	42,08	30,89	10,87
					51	Malla 501	160.904.354	99.900.000	113.429.894	51.723.409	42,08	30,89	10,87
				33		Malla 534 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0014 - Provincia de Corrientes	95.016.669	153.900.000	123.900.000	36.400.240	31,67	36,44	7,51
					51	Malla 534	95.016.669	153.900.000	123.900.000	36.400.240	31,67	36,44	7,51
				34		Malla 507 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0123 - Provincia de Corrientes	165.316.439	95.400.000	111.759.853	61.978.075	29,85	37,41	11,99
					51	Malla 507 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0123 - Provincia de Corrientes	165.316.439	95.400.000	111.759.853	61.978.075	29,85	37,41	11,99
				35		Malla 502 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Entre Ríos (5)	192.504.487	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,15	0,00
					51	Malla 502 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Entre Ríos (5)	192.504.487	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,15	0,00
				36		Malla 513C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Entre Ríos	0	43.428.669	23.428.669	0	0,00	0,15	0,00
					51	Malla 513C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Entre Ríos	0	43.428.669	23.428.669	0	0,00	0,15	0,00
				38		Malla 505 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0081 - Provincia de Formosa	0	100.000.000	22.530.042	0	0,00	0,15	0,00
					51	Malla 505 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0081 - Provincia de Formosa	0	100.000.000	22.530.042	0	0,00	0,15	0,00
				40		Malla 309 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0074 - Provincia de La Rioja	457.634.384	91.800.000	118.382.159	45.452.664	67,27	17,46	3,93
					51	Malla 309 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0074 - Provincia de La Rioja	457.634.384	91.800.000	118.382.159	45.452.664	67,27	17,46	3,93
				44		Malla 313A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 - Provincia de Mendoza	21.644.712	108.900.000	108.400.000	80.630.957	20,53	42,38	12,16
					51	Malla 313A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 - Provincia de Mendoza	21.644.712	108.900.000	108.400.000	80.630.957	20,53	42,38	12,16
				46		Malla 133 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0234 - Provincia de Neuquén (5)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,15	0,00
					51	Malla 133 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0234 - Provincia de Neuquén (5)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,15	0,00
				47		Malla 106 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 - Provincia de Neuquén	150.729.494	29.700.000	24.700.000	7.650.528	69,51	16,26	3,09
					51	Malla 106	150.729.494	29.700.000	24.700.000	7.650.528	69,51	16,26	3,09
				52		Malla 603 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 - Provincia de Tierra del Fuego	272.329.440	113.800.000	127.108.029	104.201.021	35,76	34,26	5,60
					51	Malla 603	272.329.440	113.800.000	127.108.029	104.201.021	35,76	34,26	5,60
				53		Malla 437 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Tucumán	187.589.469	99.200.000	69.200.000	22.582.148	5,76	50,26	8,41
					51	Malla 437 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Tucumán	187.589.469	99.200.000	69.200.000	22.582.148	5,76	50,26	8,41
				55		Malla 545 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincias de Chaco y Formosa	71.139.455	165.600.000	125.600.000	38.117.980	25,31	39,83	6,23
					51	Malla 545 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincias de Chaco y Formosa	71.139.455	165.600.000	125.600.000	38.117.980	25,31	39,83	6,23
				56		Malla 544 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 / Nacional N° A011 - Provincia de Formosa	0	136.800.000	106.800.000	37.909.316	6,54	49,85	2,26
					51	Malla 544-RN N° 11A011-RP N° 1 Km. 1143,95-Límite con Paraguay; Km. 1294,17 y Empalme RN N° 11 Km. 1287-Pte Pilcomayo Km. 1297	0	136.800.000	106.800.000	37.909.316	6,54	49,85	2,26

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				58		Malla 406 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0034 / Nacional N° 0050 - Provincia de Salta	204.827.642	137.700.000	47.700.000	0	0,00	53,33	0,00
					51	Malla 406 RN N° 34 y 50- San Pedro de Jujuy Km. 1195,8 - Emp. RN N° 50 Km. 1329,12 y RN N° 34 km 0 - Limite con Bolivia Km. 71,1	204.827.642	137.700.000	47.700.000	0	0,00	53,33	0,00
				59		Malla 307 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0020 - Provincia de San Luis	185.797.764	166.500.000	136.500.000	62.429.521	25,25	39,87	13,27
					51	Malla 307 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0020 - Provincia de San Luis	185.797.764	166.500.000	136.500.000	62.429.521	25,25	39,87	13,27
				61		Malla 431A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0034 - Provincia de Santiago del Estero	0	99.900.000	99.900.000	51.634.432	10,93	47,50	16,03
					51	Malla 431 A - Ruta Nacional N° 34 - La Banda Km. 720 - Garmendia Km. 857	0	99.900.000	99.900.000	51.634.432	10,93	47,50	16,03
				62		Malla 431B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0034 - Provincia de Salta	0	135.000.000	105.000.000	11.378.755	1,97	52,28	0,50
					51	Malla 431 B - Ruta Nacional N° 34 - Garmendia Km. 857 - Rosario de la Frontera Km. 972	0	135.000.000	105.000.000	11.378.755	1,97	52,28	0,50
				64		Malla 237 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires	0	175.500.000	145.500.000	45.335.668	2,50	52,00	0,71
					51	Malla 237 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires	0	175.500.000	145.500.000	45.335.668	2,50	52,00	0,71
				65		Malla 238 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires	50.420.754	130.500.000	90.500.000	31.496.227	19,39	42,99	6,76
					51	Malla I - 238 Ruta Nacional N°33 Tramo: Estanciaa Almaris(D) Km.162,23 - Inicio Rotonda Ruta Nacional N° 5 Km.320,39	50.420.754	130.500.000	90.500.000	31.496.227	19,39	42,99	6,76
				67		Malla 405A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0089 - Provincia de Chaco (5)	207.124.102	63.900.000	23.900.000	0	0,00	0,15	0,00
					51	Malla 405A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0089 - Provincia de Chaco (5)	207.124.102	63.900.000	23.900.000	0	0,00	0,15	0,00
				70		Malla 207 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Córdoba	22.498.735	99.900.000	69.900.000	22.084.846	9,14	48,46	3,60
					51	Malla III - 207 Ruta Nacional N° 38 - Acceso a Cruz del Eje Km. 122,3 - Limite con La Rioja Km. 210,5	22.498.735	99.900.000	69.900.000	22.084.846	9,14	48,46	3,60
				72		Malla 108B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 / Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro (5)	172.287.231	104.400.000	64.400.000	0	0,00	0,15	0,00
					51	Malla 108B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 / Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro (5)	172.287.231	104.400.000	64.400.000	0	0,00	0,15	0,00
				77		Malla 206 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 - Provincia de Río Negro (5)	0	67.500.000	27.500.000	0	0,00	0,15	0,00
					51	Malla 206 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 - Provincia de Río Negro (5)	0	67.500.000	27.500.000	0	0,00	0,15	0,00
				80		Malla 209C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0095 - Provincia de Santa Fe (5)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,15	0,00
					51	Malla 209C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0095 - Provincia de Santa Fe (5)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,15	0,00
				81		Malla 253 B Nacional N° 226 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires (5)	0	1.000.000	699.462	0	0,00	0,15	0,00
					51	Malla 253 B Nacional N° 226 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires (5)	0	1.000.000	699.462	0	0,00	0,15	0,00
				82		Malla 408B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 / Nacional N° 0060 - Provincias de La Rioja y Catamarca (5)	196.216.671	72.000.000	32.000.000	0	0,00	0,15	0,00
					51	Malla 408B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 / Nacional N° 0060 - Provincias de La Rioja y Catamarca (5)	196.216.671	72.000.000	32.000.000	0	0,00	0,15	0,00
				83		Malla 508 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0095 - Provincia de Chaco (5)	164.024.286	1.000.000	500.000	0	0,00	0,15	0,00
					51	Malla 508 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0095 - Provincia de Chaco (5)	164.024.286	1.000.000	500.000	0	0,00	0,15	0,00
				84		Malla 550 Nacional N° 12 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Corrientes (5)	0	1.000.000	500.000	0	0,00	0,15	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				51		Malla 550 Nacional N° 12 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Corrientes (5)	0	1.000.000	500.000	0	0,00	0,15	0,00
				85		Malla Nacional N° 130 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0130 - Provincia de Entre Ríos (5)	0	1.000.000	500.000	0	0,00	0,15	0,00
				51		Malla Nacional N° 130 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0130 - Provincia de Entre Ríos (5)	0	1.000.000	500.000	0	0,00	0,15	0,00
				86		Malla Nacional N° 1V38 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 1V38 - Provincia de Tucumán (5)	0	1.000.000	500.000	0	0,00	0,15	0,00
				51		Malla Nacional N° 1V38 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 1V38 - Provincia de Tucumán (5)	0	1.000.000	500.000	0	0,00	0,15	0,00
				87		Malla Nacional N°11A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincia de Santa Fe (5)	0	1.000.000	500.000	0	0,00	53,33	0,00
				51		Malla Nacional N°11A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincia de Santa Fe (5)	0	1.000.000	500.000	0	0,00	53,33	0,00
				88		Malla Nacional N°11B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincia de Santa Fe (5)	0	85.038.669	15.038.669	0	0,00	0,15	0,00
				51		Malla Nacional N°11B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincia de Santa Fe (5)	0	85.038.669	15.038.669	0	0,00	0,15	0,00
				89		Malla Nacional N°11C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincia de Santa Fe (5)	0	90.000.000	20.000.000	0	0,00	0,15	0,00
				51		Malla Nacional N°11C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincia de Santa Fe (5)	0	90.000.000	20.000.000	0	0,00	0,15	0,00
				90		Malla Nacional N°11D - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincia de Santa Fe (5)	0	90.000.000	20.000.000	0	0,00	0,15	0,00
				51		Malla Nacional N°11D - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincia de Santa Fe (5)	0	90.000.000	20.000.000	0	0,00	0,15	0,00
				91		Malla Nacional N°188A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de Buenos Aires (5)	0	1.000.000	500.000	0	0,00	0,15	0,00
				51		Malla Nacional N°188A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de Buenos Aires (5)	0	1.000.000	500.000	0	0,00	0,15	0,00
				92		Malla Nacional N°188B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de Buenos Aires (5)	0	1.000.000	500.000	0	0,00	0,15	0,00
				51		Malla Nacional N°188B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de Buenos Aires (5)	0	1.000.000	500.000	0	0,00	0,15	0,00
				93		Malla Nacional N°188C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de Buenos Aires (5)	0	1.000.000	500.000	0	0,00	0,15	0,00
				51		Malla Nacional N°188C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de Buenos Aires (5)	0	1.000.000	500.000	0	0,00	0,15	0,00
				94		Malla Nacional N°205/266 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 / Nacional N° 0205 - Provincia de Buenos Aires (5)	0	1.000.000	500.000	0	0,00	0,15	0,00
				51		Malla Nacional N°205/266 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 / Nacional N° 0205 - Provincia de Buenos Aires (5)	0	1.000.000	500.000	0	0,00	0,15	0,00
				95		Malla Nacional N°38A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Córdoba (5)	0	1.000.000	500.000	0	0,00	0,15	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
					51	Malla Nacional N°38A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Córdoba (5)	0	1.000.000	500.000	0	0,00	0,15	0,00
				96		Malla Nacional N°3F - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 - Provincia de Chubut (5)	0	1.000.000	500.000	0	0,00	0,15	0,00
					51	Malla Nacional N°3F - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 - Provincia de Chubut (5)	0	1.000.000	500.000	0	0,00	0,15	0,00
					97	Malla Nacional N°3G - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 - Provincia de Chubut (5)	0	1.000.000	500.000	0	0,00	0,15	0,00
					51	Malla Nacional N°3G - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 - Provincia de Chubut (5)	0	1.000.000	500.000	0	0,00	0,15	0,00
					98	Malla Nacional N°3H - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 (5)	0	1.000.000	500.000	0	0,00	0,15	0,00
					51	Malla Nacional N°3H - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 (5)	0	1.000.000	500.000	0	0,00	0,15	0,00
	40					Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales							
			1			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial I							
				3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 1	861.636.439	157.738.271	485.550.026	172.146.000	90,37	9,63	4,96
					51	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 1	861.636.439	157.738.271	485.550.026	172.146.000	90,37	9,63	4,96
			2			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial II							
				3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 2	536.678.935	142.496.625	284.853.573	76.688.542	87,79	12,21	5,31
					51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 2	536.678.935	142.496.625	284.853.573	76.688.542	87,79	12,21	5,31
			3			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial III							
				3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 3	441.235.785	50.120.336	123.277.527	40.000.850	85,69	14,31	3,66
					51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 3	441.235.785	50.120.336	123.277.527	40.000.850	85,69	14,31	3,66
			4			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial IV							
				3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 4	505.052.657	97.902.193	262.459.541	100.273.159	85,07	14,93	5,76
					51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 4	505.052.657	97.902.193	262.459.541	100.273.159	85,07	14,93	5,76
			5			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial V							
				3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 5	78.419.399	333.333	414.187.105	0	90,24	9,76	5,23
					51	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 5	78.419.399	333.333	414.187.105	0	90,24	9,76	5,23
			6			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VI							
				3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 6	502.568.245	91.890.659	335.679.633	92.186.695	84,63	15,37	6,75
					51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 6	502.568.245	91.890.659	335.679.633	92.186.695	84,63	15,37	6,75
			7			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VII							
				3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 7	928.276.165	255.004.518	557.877.036	93.997.315	94,83	23,08	2,62
					51	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 7	928.276.165	255.004.518	557.877.036	93.997.315	94,83	23,08	2,62
			8			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VIII							
				3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 8	548.653.791	85.033.502	206.310.028	87.200.583	89,64	10,36	4,33
					51	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 8	548.653.791	85.033.502	206.310.028	87.200.583	89,64	10,36	4,33
			10			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial X							
				3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial H5	256.026.416	69.813.896	115.216.951	20.509.318	90,15	9,85	4,46
					51	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial H5	256.026.416	69.813.896	115.216.951	20.509.318	90,15	9,85	4,46
			11			Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada (PPP) (4)							
				1		Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación R.N.N°3 y 226 - Corredor A (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	14,29	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				51		Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación R.N.º3 y 226 - Corredor A (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	14,29	0,00
			2			Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de R.N.º5 - Corredor B (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	14,29	0,00
				51		Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de R.N.º5 - Corredor B (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	14,29	0,00
			3			Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de R.N.º7 - Corredor C (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	14,29	0,00
				51		Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de R.N.º7 - Corredor C (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	14,29	0,00
			4			Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehab., Mantenimiento, Operación y Financ. de R.N.º8, 36, 158 y A005 - Corredor D (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	9,43	0,00
				51		Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehab., Mantenimiento, Operación y Financ. de R.N.º8, 36, 158 y A005 - Corredor D (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	9,43	0,00
			5			Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehab., Mant., Operación y Fin. de R.N.º9, A008, A012, 1V11, 34, 11 y 193 - Corredor E (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	14,29	0,00
				51		Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehab., Mant., Operación y Fin. de R.N.º9, A008, A012, 1V11, 34, 11 y 193 - Corredor E (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	14,29	0,00
			6			Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehab., Mant., Operación y Fin. de R.N.º9 y 33 - Corredor F (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	14,29	0,00
				51		Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehab., Mant., Operación y Fin. de R.N.º9 y 33 - Corredor F (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	14,29	0,00
			7			Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de R.N.º12 y 16 - Corredor G (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	9,43	0,00
				51		Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de R.N.º12 y 16 - Corredor G (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	9,43	0,00
			8			Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehab., Mant., Operación y Financiación de R.N.º9, 34, 38, 66, 1V66 y A016 - Corredor H (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	9,43	0,00
				51		Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehab., Mant., Operación y Financiación de R.N.º9, 34, 38, 66, 1V66 y A016 - Corredor H (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	9,43	0,00
			9			Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehab., Mant., Operación y Fin. R.N.º3, 33, 229 y 252 - Red de Accesos a Bahía Blanca (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	9,43	0,00
				51		Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehab., Mant., Operación y Fin. R.N.º3, 33, 229 y 252 - Red de Accesos a Bahía Blanca (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	9,43	0,00
			10			Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehab., Mantenimiento, Operación y Fin. R.N.º34 y 19 - Corredor I (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	0,06	0,00
				51		Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehab., Mantenimiento, Operación y Fin. R.N.º34 y 19 - Corredor I (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	0,06	0,00
			11			Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehab., Mant., Operación y Fin. R.N.º205, A002 y Autopista Buen Ayre -Accesos Sur Bs As (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	14,29	0,00
				51		Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehab., Mant., Operación y Fin. R.N.º205, A002 y Autopista Buen Ayre -Accesos Sur Bs As (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	14,29	0,00
			12			Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación RN N° 40, 7 y 20. Corredor Cuyo (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	9,43	0,00
				51		Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación RN N° 40, 7 y 20. Corredor Cuyo (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	9,43	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				13		Construcción Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 205 y 3 (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	14,29	0,00
					51	Construcción Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 205 y 3 (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	14,29	0,00
	42		10			Construcción de Autopistas y Autovías Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional Vial - Fase 1							
				2	51	Autopista Balbín (3)	98.379.376	652.180.698	652.180.698	1.117.437	5,67	47,17	0,05
					51	Autopista Balbín (3)	98.379.376	652.180.698	652.180.698	1.117.437	5,67	47,17	0,05
				3		Autopista Camino del Buen Ayre (3)	4.378.056.640	2.560.800.000	2.700.576.538	629.781.300	37,16	29,76	4,10
					51	Autopista Camino del Buen Ayre (3)	4.378.056.640	2.560.800.000	2.700.576.538	629.781.300	37,16	29,76	4,10
				4		Autopista Ruta Nacional N° 12 y Autovía Ruta Nacional N° 105 - Provincia de Misiones	630.873.593	219.918.862	278.246.830	54.551.961	15,32	21,39	1,09
					51	Autopista Ruta Nacional N° 12 Posadas - San Ignacio	630.873.593	219.918.862	278.246.830	54.551.961	15,32	21,39	1,09
				5		Autopista Ruta Nacional N° 16 Resistencia - Roque Saenz Peña	866.455.232	10.000.000	70.140.568	10.616.124	8,82	11,05	0,07
					51	Autopista Ruta Nacional N° 16 Resistencia - Roque Saenz Peña	866.455.232	10.000.000	70.140.568	10.616.124	8,82	11,05	0,07
				6		Autopista Ruta Nacional N° 19 San Francisco - Córdoba (3)	731.089.772	4.360.087.780	4.415.106.879	494.894.425	7,74	36,20	5,68
					51	Autopista Ruta Nacional N° 19 San Francisco - Córdoba (3)	731.089.772	4.360.087.780	4.415.106.879	494.894.425	7,74	36,20	5,68
				7		Autopista Ruta Nacional N° 22 Chichinales - Arroyito	1.732.821.150	1.808.518.963	963.008.513	89.134.913	23,46	21,88	0,59
					51	Autopista Ruta Nacional N° 22 Chichinales - Arroyito	1.288.660.764	1.604.999.999	759.489.549	65.933.580	26,30	21,73	0,72
					53	Autopista Ruta Nacional N° 22 Neuquén - Arroyito (3)	444.160.386	203.518.964	203.518.964	23.201.333	73,47	26,53	1,05
				8		Autopista Ruta Nacional N° 3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia (3)	877.550.076	900.000.000	900.000.000	0	26,44	28,32	0,04
					51	Autopista Ruta Nacional N° 3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia (3)	877.550.076	900.000.000	900.000.000	0	26,44	28,32	0,04
				9		Autopista Ruta Nacional N° 3 Puerto Madryn - Trelew	0	330.935.033	176.927.963	0	0,00	29,41	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 3 Puerto Madryn - Trelew	0	330.935.033	176.927.963	0	0,00	29,41	0,00
				10		Autopista Ruta Nacional N° 33 El Cholo - Tornquist (3)	0	853.600.000	853.600.000	0	0,00	21,43	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 33 El Cholo - Tornquist (3)	0	853.600.000	853.600.000	0	0,00	21,43	0,00
				11		Autopista Ruta Nacional N° 34 Angélica - Sunchales	1.293.148.213	1.404.300.000	1.658.679.665	160.995.263	25,01	43,81	2,33
					51	Autopista Ruta Nacional N° 34 Angélica - Sunchales	1.293.148.213	1.404.300.000	1.658.679.665	160.995.263	25,01	43,81	2,33
				14		Autopistas Acceso San Juan	254.684.543	776.000.000	778.162.140	143.189.162	9,05	21,13	1,17
					52	Autopista Ruta Nacional N° 40 Acceso Norte San Juan (3)	37.177.520	388.000.000	388.000.000	0	7,75	47,23	0,00
					53	Autopista Ruta Nacional N° 40 Acceso Sur San Juan (3)	217.507.023	388.000.000	390.162.140	143.189.162	46,27	17,91	9,05
				15		Autopista Ruta Nacional N° 40 Mendoza - San Juan (3)	0	1.210.520.000	1.210.520.000	0	0,00	13,82	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 40 Mendoza - San Juan: Tramo Mendoza - Jocolí (3)	0	442.320.000	442.320.000	0	0,00	13,21	0,00
					52	Autopista Ruta Nacional N° 40 Mendoza - San Juan: Tres Esquinas - Calle 8 (3)	0	768.200.000	768.200.000	0	0,00	14,38	0,00
				16		Autopista Ruta Nacional N° 5 Luján - Bragado	0	232.800.000	500.848.950	57.582.122	26,19	100,00	4,61
					51	Autopista Ruta Nacional N° 5 Luján - Bragado	0	232.800.000	500.848.950	57.582.122	26,19	100,00	4,61
				18		Autopista Ruta Nacional N° 7 Luján - Junín	1.415.105.816	2.710.000.000	1.944.000.000	266.462.178	10,77	27,63	4,39
					51	Autopista Ruta Nacional N° 7 Luján - Junín	1.415.105.816	2.710.000.000	1.944.000.000	266.462.178	10,77	27,63	4,39
				20		Autopista Ruta Nacional N° 8 Pilar - Pergamino	3.902.304.942	3.292.789.853	2.274.033.696	509.790.427	31,48	41,60	4,62
					51	Autopista Ruta Nacional N° 8 Pilar - Pergamino	3.902.304.942	3.292.789.853	2.274.033.696	509.790.427	31,48	41,60	4,62
				21		Autopista Ruta Nacional N° 8 Río Cuarto - Holmberg	115.434.487	178.480.000	146.339.845	0	0,00	50,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 8 Río Cuarto - Holmberg	115.434.487	178.480.000	146.339.845	0	0,00	50,00	0,00
				23		Autopista Ruta Nacional N° A019 Circunvalación a Córdoba (3)	0	1.238.415.629	1.238.415.629	136.442.573	12,91	27,64	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° A019 Circunvalación a Córdoba (3)	0	1.238.415.629	1.238.415.629	136.442.573	12,91	27,64	0,00
				24		Autopista Ruta Nacional N° 33 Rufino - San Eduardo	0	1.109.600.000	379.600.000	0	0,00	17,24	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional N° 33 Rufino - San Eduardo	0	1.109.600.000	379.600.000	0	0,00	17,24	0,00
				25		Autovía Ruta Nacional N° 11 (3)	1.269.393.181	760.717.101	760.717.101	238.946.232	44,21	27,53	1,60
					53	Autovía Ruta Nacional N° 11 Tatane - Formosa (3)	886.919.749	310.245.527	310.245.527	202.295.437	78,20	21,80	2,83
					54	Autovía Ruta Nacional N° 11 Travesía Urbana Resistencia (3)	382.473.432	450.471.574	450.471.574	36.650.795	28,04	35,98	1,03
				28		Conexión Vial Resistencia - Corrientes - Autopista	0	1.000.000	1.093.694	0	0,00	0,00	0,00
					51	Conexión Vial Resistencia - Corrientes - Autopista	0	1.000.000	1.093.694	0	0,00	0,00	0,00
				29		Conexión Vial Santa Fe - Paraná - Acceso Sur a Santa Fe	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00
					51	Conexión Vial Santa Fe - Paraná - Acceso Sur a Santa Fe	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				30		Corredor Neuquén - Añelo - Ruta Provincial N° 7 y Ruta Provincial N° 51	169.253.392	110.145.593	118.525.595	15.369.542	38,21	61,79	0,00
					51	Corredor Neuquén - Añelo - Ruta Provincial N° 7 y Ruta Provincial N° 51	169.253.392	110.145.593	118.525.595	15.369.542	38,21	61,79	0,00
				31		Corredor Noroeste Argentio (NOA) Autopistas Varias (3)	0	797.222.727	832.222.727	3.627.453	0,93	11,60	0,03
					55	Corredor NOA: Autopista Rutas Nacionales N° 9/34 Rosario de la Frontera - Acceso a Salta (3)	0	47.203.454	57.203.454	3.627.453	0,00	11,36	0,00
					57	Corredor NOA: Circunvalación a Tucumán (3)	0	750.019.273	775.019.273	0	0,00	0,00	0,00
				32		Corredor Ruta Nacional N° 18 Paraná - Concordia	2.328.397.752	600.000.000	540.000.000	77.326.429	73,22	17,59	2,20
					51	Corredor Ruta Nacional N° 18 Paraná - Concordia	2.328.397.752	600.000.000	540.000.000	77.326.429	73,22	17,59	2,20
				33		Ensanche Ruta Nacional N° A008 Circunvalación Rosario	2.131.312.823	10.000.000	156.709.037	100.024.060	94,73	2,64	1,24
					51	Ensanche Ruta Nacional N° A008 Circunvalación Rosario	2.131.312.823	10.000.000	156.709.037	100.024.060	94,73	2,64	1,24
				34		Travesía Urbana Corrientes (3)	0	465.600.000	465.600.000	0	0,00	11,36	0,00
					51	Travesía Urbana Corrientes (3)	0	465.600.000	465.600.000	0	0,00	11,36	0,00
				35		Viaducto de Acceso al Puente de la Noria	522.717.021	100.000.000	101.153.965	27.144.766	81,53	18,47	0,64
					51	Viaducto de Acceso al Puente de la Noria	522.717.021	100.000.000	101.153.965	27.144.766	81,53	18,47	0,64
				36		Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional N° 7 Variante Palmira - Luján de Cuyo (3)	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0,00	17,24	0,00
					51	Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional N° 7 Variante Palmira - Luján de Cuyo (3)	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0,00	17,24	0,00
43			10			Construcción de Rutas Seguras							
						Ruta Segura - Plan Nacional Vial - Fase 1 (5)							
				1		Ruta Segura Acceso Sur a Tucumán (5)	0	10.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Segura Acceso Sur a Tucumán (5)	0	10.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00	0,00
				4		Corredor del Iberá (Rutas Nacionales N° 12, 119, 123) (5)	0	30.000.000	5.000.000	0	0,00	11,36	0,00
					51	Corredor del Iberá (Rutas Nacionales N° 12, 119, 123) (5)	0	30.000.000	5.000.000	0	0,00	11,36	0,00
				5		Ruta Segura Ruta Nacional N° 136 Paso Gualeguaychú - Fray Bentos (5)	0	10.000.000	0	0	0,00	29,41	0,00
					51	Ruta Segura Ruta Nacional N° 136 Paso Gualeguaychú - Fray Bentos (5)	0	10.000.000	0	0	0,00	29,41	0,00
				8		Ruta Segura RN 11 San Justo - Avellaneda (5)	0	30.000.000	5.751.200	0	0,00	11,36	0,00
					51	Ruta Segura Ruta Nacional N° 11 San Justo - Reconquista (5)	0	30.000.000	5.751.200	0	0,00	11,36	0,00
				9		Ruta Segura Variante Gualeguay (5)	0	40.000.000	2.200.000	0	0,00	11,36	0,00
					51	Ruta Segura Variante Gualeguay (5)	0	40.000.000	2.200.000	0	0,00	11,36	0,00
				18		Ruta Segura Ruta Nacional N° 40 San Juan - San José de Jáchal (5)	0	10.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Segura Ruta Nacional N° 40 San Juan - San José de Jáchal (5)	0	10.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00
				20		Sistema Cristo Redentor: Ruta Segura Ruta Nacional N° 7 Luján de Cuyo - Potrerillos (3) (5)	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	29,41	0,00
					51	Sistema Cristo Redentor: Ruta Segura Ruta Nacional N° 7 Luján de Cuyo - Potrerillos (3) (5)	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	29,41	0,00
44			10			Construcción de Túneles y Puentes Grandes							
						Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial - Plan Nacional Vial - Fase 1							
				1		Variante Costa Azul y Puente s/Dique San Roque (5)	0	300.000.000	50.000.000	0	0,00	29,41	0,00
					51	Variante Costa Azul y Puente s/Dique San Roque (5)	0	300.000.000	50.000.000	0	0,00	29,41	0,00
				2		Conexión Vial Santa Fe - Paraná - Circunvalación Paraná (5)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00
					51	Conexión Vial Santa Fe - Paraná - Circunvalación Paraná (5)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00
				3		Ensanche Ruta Nacional N° 75 La Rioja - Los Sauces	190.150.790	100.000.000	247.450.621	17.373.162	18,08	81,92	0,57
					51	Ensanche Ruta Nacional N° 75 La Rioja - Los Sauces	190.150.790	100.000.000	247.450.621	17.373.162	18,08	81,92	0,57
				6		Reconstrucción Paso Garibaldi	0	4.000.000	3.000.000	0	0,00	17,24	0,00
					51	Reconstrucción Paso Garibaldi	0	4.000.000	3.000.000	0	0,00	17,24	0,00
				7		Ruta Segura Ruta Nacional N° 40 Circunvalación a Villa La Angostura (3)	169.482.985	200.000.000	227.968.110	53.818.517	6,02	29,41	3,79
					51	Ruta Segura Ruta Nacional N° 40 Circunvalación a Villa La Angostura (3)	169.482.985	200.000.000	227.968.110	53.818.517	6,02	29,41	3,79
				8		Tercer Carril Autopista Ruta Nacional N° 40 Acceso Sur a Mendoza	282.507.632	70.000.000	60.000.000	35.845.164	73,28	26,72	0,55
					51	Tercer Carril Autopista Ruta Nacional N° 40 Acceso Sur a Mendoza	282.507.632	70.000.000	60.000.000	35.845.164	73,28	26,72	0,55
				9		Conexión Vial Resistencia - Corrientes - Construcción de Puente sobre el Río Paraná (5)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00
					51	Conexión Vial Resistencia - Corrientes - Construcción de Puente sobre el Río Paraná (5)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				10		Conexión Vial Santa Fe - Paraná - Construcción de Puente sobre el Río Paraná (5)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00
					51	Conexión Vial Santa Fe - Paraná - Construcción de Puente sobre el Río Paraná (5)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00
				11		Sistema Cristo Redentor: Obras de Seguridad (3) (5)	0	562.000.000	549.000.000	0	0,00	3,19	0,00
					51	Sistema Cristo Redentor: Obras de Seguridad Ruta Nacional Nº 7 Potrerillos - Las Cuevas (3) (5)	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	6,63	0,00
					52	Sistema Cristo Redentor: Readecuación de Túneles Caracoles y Cristo Redentor (3) (5)	0	550.000.000	537.000.000	0	0,00	0,00	0,00
					53	Sistema Cristo Redentor: Ruta Nacional Nº 7 Variante Uspallata y Acceso a Aduana (3) (5)	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	0,00	0,00
45						Construcción de Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación (5)							
			10			Obras de Pavimentación - Plan Nacional Vial Fase 1 (5)							
				2		Pavimentación Acceso Sur a Paraná (5)	0	2.584.796	2.584.796	0	0,00	17,24	0,00
					51	Pavimentación Acceso Sur a Paraná (5)	0	2.584.796	2.584.796	0	0,00	17,24	0,00
				3		Pavimentación Ruta Nacional Nº 157 (5)	0	4.600.000	2.100.000	0	0,00	17,24	0,00
					51	Pavimentación Rectificación Ruta Nacional Nº 157 km 990 (5)	0	1.000.000	500.000	0	0,00	17,24	0,00
					52	Pavimentación Ruta Nacional Nº 157 Variante Recreo (5)	0	3.600.000	1.600.000	0	0,00	17,24	0,00
				4		Pavimentación Tramo Ruta Nacional Nº 3 (5)	0	80.000.000	20.164.284	0	0,00	19,66	0,00
					52	Pavimentación Paso San Sebastián (5)	0	80.000.000	20.164.284	0	0,00	15,82	0,00
				5		Pavimentación Ruta Nacional Nº 259 Trevelin - Futaleufú (5)	0	6.000.000	6.000.000	0	0,00	0,00	0,00
					51	Pavimentación Ruta Nacional Nº 259 Trevelin - Futaleufú (5)	0	6.000.000	6.000.000	0	0,00	0,00	0,00
				9		Pavimentación Ruta Nacional Nº 14 San Vicente - Irigoyen	944.772.162	27.112.820	126.542.886	66.948.535	85,90	14,10	0,90
					51	Pavimentación Ruta Nacional Nº 14 San Vicente - Irigoyen	944.772.162	27.112.820	126.542.886	66.948.535	85,90	14,10	0,90
				12		Pavimentación Ruta Nacional Nº 149 Iglesia - Las Flores	10.775.382	560.592	560.592	0	36,57	21,14	0,00
					51	Pavimentación Ruta Nacional Nº 149 Iglesia - Las Flores	10.775.382	560.592	560.592	0	36,57	21,14	0,00
				13		Pavimentación Ruta Nacional Nº 149 Uspallata - Barreal	0	7.392.000	57.814.907	0	0,00	17,24	0,00
					51	Pavimentación Ruta Nacional Nº 149 Uspallata - Barreal	0	7.392.000	57.814.907	0	0,00	17,24	0,00
				16		Pavimentación Ruta Nacional Nº 23	3.187.172.212	700.000.000	903.772.814	361.965.055	69,51	18,89	3,88
					51	Pavimentación Ruta Nacional Nº 23 -- Los Menucos - Empalme Ruta Nacional Nº 4C	3.187.085.828	663.060.851	841.639.210	361.965.055	67,58	20,08	4,12
					52	Pavimentación Ruta Nacional Nº 23 - Valcheta - Sierra Colorada (1)	86.384	36.939.149	62.133.604	0	100,00	0,00	0,00
				19		Pavimentación Ruta Nacional Nº 40 Límite Neuquén/Mendoza - Pareditas	1.801.974.343	575.000.000	957.490.273	194.143.346	39,76	56,51	1,63
					51	Pavimentación Ruta Nacional Nº 40 Límite Neuquén/Mendoza - Malargüe	138.819.001	175.000.000	307.595.341	0	24,55	75,45	0,00
					52	Pavimentación Ruta Nacional Nº 40 Malargüe - Pareditas	1.663.155.342	400.000.000	649.894.932	194.143.346	75,16	12,42	5,41
				23		Pavimentación Ruta Nacional Nº 51 San Antonio de los Cobres - Sico (5)	0	70.000.000	14.810.000	0	0,00	17,24	0,00
					51	Pavimentación Ruta Nacional Nº 51 San Antonio de los Cobres - Sico (5)	0	70.000.000	14.810.000	0	0,00	17,24	0,00
				26		Pavimentación Autopista Ruta Nacional Nº 7 San Martín - Mendoza (5)	0	16.300.000	6.300.000	0	0,00	0,00	0,00
					51	Pavimentación Autopista Ruta Nacional Nº 7 San Martín - Mendoza (5)	0	16.300.000	6.300.000	0	0,00	0,00	0,00
				30		Pavimentación en Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 San Juan - San José Jáchal (5)	0	29.090.996	9.090.996	0	0,00	17,24	0,00
					51	Pavimentación en Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 San Juan - San José Jáchal (5)	0	29.090.996	9.090.996	0	0,00	17,24	0,00
				33		Pavimentaciones varias - Ruta Nacional Nº 0040; Int. Ruta Nacional Nº 242 - Puente sobre Río Agrío; Km 2483,50 Km 2484,59 (5)	0	25.000.000	5.000.000	0	0,00	29,41	0,00
					51	Pavimentaciones varias - Ruta Nacional Nº 0040; Int. Ruta Nacional Nº 242 - Puente sobre Río Agrío; Km 2483,50 Km 2484,59 (5)	0	25.000.000	5.000.000	0	0,00	29,41	0,00
				35		Mejoramiento de la Calzada Ruta Nacional Nº 86 - Tramo Tartagal - Torono - Sección Km 0,0 - Km 32,40 - Provincia de Salta (5)	0	5.500.000	14.790.000	0	0,00	29,41	0,00
					51	Mejoramiento de la Calzada Ruta Nacional Nº 86 - Tramo Tartagal - Torono - Sección Km 0,0 - Km 32,40 - Provincia de Salta (5)	0	5.500.000	14.790.000	0	0,00	29,41	0,00
47						Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte al Plan Vial Nacional (5)							
			20			Obras Edilicias en Casa Central (5)							

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
			1			Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte del Plan Nacional Vial en Casa Central (5)	0	56.000.000	56.000.000	0	0,00	100,00	25,00
				51		Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte del Plan Nacional Vial en Casa Central (5)	0	56.000.000	56.000.000	0	0,00	100,00	25,00
		21				Obras Edilicias en Distrito Buenos Aires (5)	0	500.000	2.495.735	0	0,00	100,00	25,00
			1		51	Obras Edilicias Generales en Distrito Buenos Aires (5)	0	500.000	2.495.735	0	0,00	100,00	25,00
			2			Campamentos Viales en Distrito Buenos Aires (6)	0	6.666.667	6.666.667	0	0,00	100,00	25,00
				51		Campamentos Viales en Distrito Buenos Aires (6)	0	6.666.667	6.666.667	0	0,00	100,00	25,00
		22				Obras Edilicias en Distrito Córdoba (5)	0	500.000	823.994	0	0,00	100,00	25,00
			1		51	Obras Edilicias Generales en Distrito Córdoba (5)	0	500.000	823.994	0	0,00	100,00	25,00
			2			Campamentos Viales en Distrito Córdoba (5)	0	3.333.333	30.710.252	13.710.252	0,00	100,00	25,00
				51		Campamentos Viales en Distrito Córdoba (5)	0	3.333.333	30.710.252	13.710.252	0,00	100,00	25,00
		23				Obras Edilicias en Distrito Tucumán (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00
			1		51	Obras Edilicias Generales en Distrito Tucumán (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00
			2			Campamentos Viales en Distrito Tucumán (5)	0	6.666.667	6.666.667	0	0,00	100,00	25,00
				51		Campamentos Viales en Distrito Tucumán (5)	0	6.666.667	6.666.667	0	0,00	100,00	25,00
		24				Obras Edilicias en Distrito Mendoza (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00
			1		51	Obras Edilicias Generales en Distrito Mendoza (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00
			2			Campamentos Viales en Distrito Mendoza (5)	0	10.000.000	4.500.000	0	0,00	100,00	25,00
				51		Campamentos Viales en Distrito Mendoza (5)	0	10.000.000	4.500.000	0	0,00	100,00	25,00
		25				Obras Edilicias en Distrito Salta (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00
			1		51	Obras Edilicias Generales en Distrito Salta (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00
			2			Campamentos Viales en Distrito Salta (5)	0	3.333.333	3.333.333	0	0,00	100,00	25,00
				51		Campamentos Viales en Distrito Salta (5)	0	3.333.333	3.333.333	0	0,00	100,00	25,00
		26				Obras Edilicias en Distrito Jujuy (5)	0	8.000.001	1.123.082	0	0,00	100,00	25,00
			1		51	Obras Edilicias Generales en Distrito Jujuy (5)	0	8.000.001	1.123.082	0	0,00	100,00	25,00
			2			Campamentos Viales en Distrito Jujuy (5)	0	6.666.667	6.666.667	0	0,00	100,00	25,00
				51		Campamentos Viales en Distrito Jujuy (5)	0	6.666.667	6.666.667	0	0,00	100,00	25,00
		27				Obras Edilicias en Distrito Santa Fe (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00
			1		51	Obras Edilicias Generales en Distrito Santa Fe (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00
			2			Campamentos Viales en Distrito Santa Fe (5)	0	3.333.333	3.333.333	0	0,00	100,00	25,00
				51		Campamentos Viales en Distrito Santa Fe (5)	0	3.333.333	3.333.333	0	0,00	100,00	25,00
		28				Obras Edilicias en Distrito La Rioja (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00
			1		51	Obras Edilicias Generales en Distrito La Rioja (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00
			2			Campamentos Viales en Distrito La Rioja (5)	0	6.666.667	1.666.667	0	0,00	100,00	25,00
				51		Campamentos Viales en Distrito La Rioja (5)	0	6.666.667	1.666.667	0	0,00	100,00	25,00
		29				Obras Edilicias en Distrito San Juan (5)	0	500.000	573.160	0	0,00	100,00	25,00
			1		51	Obras Edilicias Generales en Distrito San Juan (5)	0	500.000	573.160	0	0,00	100,00	25,00
			2			Campamentos Viales en Distrito San Juan (5)	0	3.333.333	3.333.333	0	0,00	100,00	25,00
				51		Campamentos Viales en Distrito San Juan (5)	0	3.333.333	3.333.333	0	0,00	100,00	25,00
		30				Obras Edilicias en Distrito Corrientes (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00
			1		51	Obras Edilicias Generales en Distrito Corrientes (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00
			2			Campamentos Viales en Distrito Corrientes (5)	0	6.666.667	6.666.667	0	0,00	100,00	25,00
				51		Campamentos Viales en Distrito Corrientes (5)	0	6.666.667	6.666.667	0	0,00	100,00	25,00
		31				Obras Edilicias en Distrito Catamarca (5)	0	500.000	2.786.822	743.566	0,00	100,00	25,00
			1		51	Obras Edilicias Generales en Distrito Catamarca (5)	0	500.000	2.786.822	743.566	0,00	100,00	25,00
			2			Campamentos Viales en Distrito Catamarca (5)	0	3.333.333	3.333.333	0	0,00	100,00	25,00
				51		Campamentos Viales en Distrito Catamarca (5)	0	3.333.333	3.333.333	0	0,00	100,00	25,00
		32				Obras Edilicias en Distrito Neuquén (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00
			1		51	Obras Edilicias Generales en Distrito Neuquén (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00
			2			Campamentos Viales en Distrito Neuquén (5)	0	4.983.333	4.983.333	0	0,00	100,00	25,00
				51		Campamentos Viales en Distrito Neuquén (5)	0	4.983.333	4.983.333	0	0,00	100,00	25,00
		33				Obras Edilicias en Distrito Chubut (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00
			1			Obras Edilicias Generales en Distrito Chubut (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
					51	Obras Edilicias Generales en Distrito Chubut (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00
			2			Campamentos Viales en Distrito Chubut (5)	0	6.666.667	1.666.667	0	0,00	100,00	25,00
					51	Campamentos Viales en Distrito Chubut (5)	0	6.666.667	1.666.667	0	0,00	100,00	25,00
		34				Obras Edilicias en Distrito San Luis (5)							
			1			Obras Edilicias Generales en Distrito San Luis (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00
					51	Obras Edilicias Generales en Distrito San Luis (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00
			2			Campamentos Viales en Distrito San Luis (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00
					51	Campamentos Viales en Distrito San Luis (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00
		35				Obras Edilicias en Distrito Misiones (5)							
			1			Obras Edilicias Generales en Distrito Misiones (5)	0	2.100.001	2.254.225	0	0,00	100,00	25,00
					51	Obras Edilicias Generales en Distrito Misiones (5)	0	2.100.001	2.254.225	0	0,00	100,00	25,00
			2			Campamentos Viales en Distrito Misiones (5)	0	6.666.667	6.666.667	0	0,00	100,00	25,00
					51	Campamentos Viales en Distrito Misiones (5)	0	6.666.667	6.666.667	0	0,00	100,00	25,00
		36				Obras Edilicias en Distrito Santiago del Estero (5)							
			1			Obras Edilicias Generales en Distrito Santiago del Estero (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00
					51	Obras Edilicias Generales en Distrito Santiago del Estero (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00
			2			Campamentos Viales en Distrito Santiago del Estero (5)	0	6.666.667	6.666.667	0	0,00	100,00	25,00
					51	Campamentos Viales en Distrito Santiago del Estero (5)	0	6.666.667	6.666.667	0	0,00	100,00	25,00
		37				Obras Edilicias en Distrito Entre Rios (5)							
			1			Obras Edilicias Generales en Distrito Entre Rios (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00
					51	Obras Edilicias Generales en Distrito Entre Rios (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00
			2			Campamentos Viales en Distrito Entre Rios (5)	0	10.000.000	5.000.000	0	0,00	100,00	25,00
					51	Campamentos Viales en Distrito Entre Rios (5)	0	10.000.000	5.000.000	0	0,00	100,00	25,00
		38				Obras Edilicias en Distrito Chaco (5)							
			1			Obras Edilicias Generales en Distrito Chaco (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00
					51	Obras Edilicias Generales en Distrito Chaco (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00
			2			Campamentos Viales en Distrito Chaco (5)	0	3.333.333	3.333.333	0	0,00	100,00	25,00
					51	Campamentos Viales en Distrito Chaco (5)	0	3.333.333	3.333.333	0	0,00	100,00	25,00
		39				Obras Edilicias en Distrito Bahía Blanca (5)							
			1			Obras Edilicias Generales en Distrito Bahía Blanca (5)	0	500.000	862.578	0	0,00	100,00	25,00
					51	Obras Edilicias Generales en Distrito Bahía Blanca (5)	0	500.000	862.578	0	0,00	100,00	25,00
			2			Campamentos Viales en Distrito Bahía Blanca (5)	0	3.333.333	3.333.333	0	0,00	100,00	25,00
					51	Campamentos Viales en Distrito Bahía Blanca (5)	0	3.333.333	3.333.333	0	0,00	100,00	25,00
		40				Obras Edilicias en Distrito Río Negro (5)							
			1			Obras Edilicias Generales en Distrito Río Negro (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00
					51	Obras Edilicias Generales en Distrito Río Negro (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00
			2			Campamentos Viales en Distrito Río Negro (5)	0	6.666.667	6.666.667	0	0,00	100,00	25,00
					51	Campamentos Viales en Distrito Río Negro (5)	0	6.666.667	6.666.667	0	0,00	100,00	25,00
		41				Obras Edilicias en Distrito La Pampa (5)							
			1			Obras Edilicias Generales en Distrito La Pampa (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00
					51	Obras Edilicias Generales en Distrito La Pampa (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00
			2			Campamentos Viales en Distrito La Pampa (5)	0	6.666.667	6.666.667	0	0,00	100,00	25,00
					51	Campamentos Viales en Distrito La Pampa (5)	0	6.666.667	6.666.667	0	0,00	100,00	25,00
		42				Obras Edilicias en Distrito Formosa (5)							
			1			Obras Edilicias Generales en Distrito Formosa (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00
					51	Obras Edilicias Generales en Distrito Formosa (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00
			2			Campamentos Viales en Distrito Formosa (5)	0	6.666.667	6.666.667	0	0,00	100,00	25,00
					51	Campamentos Viales en Distrito Formosa (5)	0	6.666.667	6.666.667	0	0,00	100,00	25,00
		43				Obras Edilicias en Distrito Santa Cruz (5)							
			1			Obras Edilicias Generales en Distrito Santa Cruz (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00
					51	Obras Edilicias Generales en Distrito Santa Cruz (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00
			2			Campamentos Viales en Distrito Santa Cruz (5)	0	6.666.667	6.666.667	0	0,00	100,00	25,00
					51	Campamentos Viales en Distrito Santa Cruz (5)	0	6.666.667	6.666.667	0	0,00	100,00	25,00
		44				Obras Edilicias en Distrito Tierra del Fuego (5)							
			1			Obras Edilicias Generales en Distrito Tierra del Fuego (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00
					51	Obras Edilicias Generales en Distrito Tierra del Fuego (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00
			2			Campamentos Viales en Distrito Tierra del Fuego (5)	0	3.333.333	3.333.333	0	0,00	100,00	25,00
					51	Campamentos Viales en Distrito Tierra del Fuego (5)	0	3.333.333	3.333.333	0	0,00	100,00	25,00
		48				Ejecución Obras de Seguridad en Rutas Nacionales							
			21			Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires							
					1	Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires	204.105.671	30.000.000	78.613.578	2.018.857	0,00	100,00	25,00
					51	Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires	204.105.671	30.000.000	78.613.578	2.018.857	0,00	100,00	25,00
		22				Obras de Seguridad en Distrito Córdoba							
					1	Obras de Seguridad en Distrito Córdoba	163.092.454	20.000.000	53.359.880	21.352.877	0,00	100,00	25,00
					51	Obras de Seguridad en Distrito Córdoba	163.092.454	20.000.000	53.359.880	21.352.877	0,00	100,00	25,00
		23				Obras de Seguridad en Distrito Tucumán							

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programaci ón Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				1		Obras de Seguridad en Distrito Tucumán	56.590.518	20.425.783	19.425.783	0	0,00	100,00	25,00
					51	Obras de Seguridad en Distrito Tucumán	56.590.518	20.425.783	19.425.783	0	0,00	100,00	25,00
		24				Obras de Seguridad en Distrito Mendoza							
				1		Obras de Seguridad en Distrito Mendoza	26.731.757	6.600.000	15.848.278	3.593.525	0,00	100,00	25,00
					51	Obras de Seguridad en Distrito Mendoza	26.731.757	6.600.000	15.848.278	3.593.525	0,00	100,00	25,00
		25				Obras de Seguridad en Distrito Salta							
				1		Obras de Seguridad en Distrito Salta	0	17.500.000	12.500.000	0	0,00	100,00	25,00
					51	Obras de Seguridad en Distrito Salta	0	17.500.000	12.500.000	0	0,00	100,00	25,00
		26				Obras de Seguridad en Distrito Jujuy							
				1		Obras de Seguridad en Distrito Jujuy	89.021.082	20.000.000	24.155.307	23.281.136	0,00	100,00	25,00
					51	Obras de Seguridad en Distrito Jujuy	89.021.082	20.000.000	24.155.307	23.281.136	0,00	100,00	25,00
		27				Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe							
				1		Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe	182.785.972	20.227.722	11.946.585	0	0,00	100,00	25,00
					51	Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe	182.785.972	20.227.722	11.946.585	0	0,00	100,00	25,00
		28				Obras de Seguridad en Distrito La Rioja							
				1		Obras de Seguridad en Distrito La Rioja	0	1.000.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00
					51	Obras de Seguridad en Distrito La Rioja	0	1.000.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00
		29				Obras de Seguridad en Distrito San Juan							
				1		Obras de Seguridad en Distrito San Juan	0	10.500.000	5.500.000	0	0,00	100,00	25,00
					51	Obras de Seguridad en Distrito San Juan	0	10.500.000	5.500.000	0	0,00	100,00	25,00
		30				Obras de Seguridad en Distrito Corrientes							
				1		Obras de Seguridad en Distrito Corrientes	0	16.500.000	10.000.000	0	0,00	100,00	25,00
					51	Obras de Seguridad en Distrito Corrientes	0	16.500.000	10.000.000	0	0,00	100,00	25,00
		31				Obras de Seguridad en Distrito Catamarca							
				1		Obras de Seguridad en Distrito Catamarca	0	7.500.000	12.176.250	0	0,00	100,00	25,00
					51	Obras de Seguridad en Distrito Catamarca	0	7.500.000	12.176.250	0	0,00	100,00	25,00
		32				Obras de Seguridad en Distrito Neuquén							
				1		Obras de Seguridad en Distrito Neuquén	0	24.750.000	19.750.000	0	0,00	100,00	25,00
					51	Obras de Seguridad en Distrito Neuquén	0	24.750.000	19.750.000	0	0,00	100,00	25,00
		33				Obras de Seguridad en Distrito Chubut							
				1		Obras de Seguridad en Distrito Chubut	56.590.518	54.213.842	24.213.842	0	0,00	100,00	25,00
					51	Obras de Seguridad en Distrito Chubut	56.590.518	54.213.842	24.213.842	0	0,00	100,00	25,00
		34				Obras de Seguridad en Distrito San Luis							
				1		Obras de Seguridad en Distrito San Luis	0	9.000.000	4.000.000	0	0,00	100,00	25,00
					51	Obras de Seguridad en Distrito San Luis	0	9.000.000	4.000.000	0	0,00	100,00	25,00
		35				Obras de Seguridad en Distrito Misiones							
				1		Obras de Seguridad en Distrito Misiones	0	75.000.000	3.000.000	0	0,00	100,00	25,00
					51	Obras de Seguridad en Distrito Misiones	0	75.000.000	3.000.000	0	0,00	100,00	25,00
		36				Obras de Seguridad en Distrito Santiago del Estero							
				1		Obras de Seguridad en Distrito Santiago del Estero	0	42.615.875	37.343.719	3.487.265	0,00	100,00	25,00
					51	Obras de Seguridad en Distrito Santiago del Estero	0	42.615.875	37.343.719	3.487.265	0,00	100,00	25,00
		37				Obras de Seguridad en Distrito Entre Ríos							
				1		Obras de Seguridad en Distrito Entre Ríos	0	27.200.000	7.200.000	0	0,00	100,00	25,00
					51	Obras de Seguridad en Distrito Entre Ríos	0	27.200.000	7.200.000	0	0,00	100,00	25,00
		38				Obras de Seguridad en Distrito Chaco							
				1		Obras de Seguridad en Distrito Chaco	46.827.647	48.094.118	48.094.118	0	0,00	100,00	25,00
					51	Obras de Seguridad en Distrito Chaco	46.827.647	48.094.118	48.094.118	0	0,00	100,00	25,00
		39				Obras de Seguridad en Distrito Bahía Blanca							
				1		Obras de Seguridad en Distrito Bahía Blanca	0	75.000.000	35.000.000	0	0,00	100,00	25,00
					51	Obras de Seguridad en Distrito Bahía Blanca	0	75.000.000	35.000.000	0	0,00	100,00	25,00
		40				Obras de Seguridad en Distrito Río Negro							
				1		Obras de Seguridad en Distrito Río Negro	0	60.000.000	20.000.000	0	0,00	100,00	25,00
					51	Obras de Seguridad en Distrito Río Negro	0	60.000.000	20.000.000	0	0,00	100,00	25,00
		41				Obras de Seguridad en Distrito La Pampa							
				1		Obras de Seguridad en Distrito La Pampa	31.328.830	100.000.000	95.000.000	13.852.631	0,00	100,00	25,00
					51	Obras de Seguridad en Distrito La Pampa	31.328.830	100.000.000	95.000.000	13.852.631	0,00	100,00	25,00
		42				Obras de Seguridad en Distrito Formosa							
				1		Obras de Seguridad en Distrito Formosa	0	1.000.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00
					51	Obras de Seguridad en Distrito Formosa	0	1.000.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00
		43				Obras de Seguridad en Distrito Santa Cruz							
				1		Obras de Seguridad en Distrito Santa Cruz	309.314.656	1.000.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00
					51	Obras de Seguridad en Distrito Santa Cruz	309.314.656	1.000.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00
		44				Obras de Seguridad en Distrito Tierra del Fuego							
				1		Obras de Seguridad en Distrito Tierra del Fuego	0	10.000.000	5.000.000	0	0,00	100,00	25,00
					51	Obras de Seguridad en Distrito Tierra del Fuego	0	10.000.000	5.000.000	0	0,00	100,00	25,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
		1				Reparación de Puentes (5)							
			1			Km 162,77 Puente sobre Río Tercero (5)	0	20.000.000	10.000.000	0	0,00	100,00	0,00
				51		Km 162,77 Puente sobre Río Tercero (5)	0	20.000.000	10.000.000	0	0,00	100,00	0,00
			2			Km 598,8 Puente sobre Río Cuarto (5)	0	12.000.000	7.000.000	0	0,00	100,00	0,00
				51		Km 598,8 Puente sobre Río Cuarto (5)	0	12.000.000	7.000.000	0	0,00	100,00	0,00
			3			Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 14 - Provincia de Misiones (5)	0	5.544.000	5.044.000	0	0,00	0,00	0,00
				51		Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 14 - Provincia de Misiones (5)	0	5.544.000	5.044.000	0	0,00	0,00	0,00
			4			Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 3 - Provincia de Santa Cruz (5)	0	1.920.000	1.420.000	0	0,00	29,41	0,00
				51		Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 3 - Provincia de Santa Cruz (5)	0	1.920.000	1.420.000	0	0,00	29,41	0,00
			5			Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 40 - Provincia de Río Negro (5)	0	1.050.000	550.000	0	0,00	29,41	0,00
				51		Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 40 - Provincia de Río Negro (5)	0	1.050.000	550.000	0	0,00	29,41	0,00
			6			Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 95 - Puente General Lavalle - Provincia de Formosa (5)	0	3.300.000	2.800.000	0	0,00	29,41	0,00
				51		Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 95 - Puente General Lavalle - Provincia de Formosa (5)	0	3.300.000	2.800.000	0	0,00	29,41	0,00
			7			Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 95 - Puentes sobre Arroyo Pilagá y Monte Lindo - Provincia de Formosa (5)	0	1.200.000	700.000	0	0,00	29,41	0,00
				51		Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 95 - Puentes sobre Arroyo Pilagá y Monte Lindo - Provincia de Formosa (5)	0	1.200.000	700.000	0	0,00	29,41	0,00
			8			Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 95 - Puentes sobre Arroyo Tatú Piré - Formosa (5)	0	1.500.000	1.000.000	0	0,00	29,41	0,00
				51		Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 95 - Puentes sobre Arroyo Tatú Piré - Formosa (5)	0	1.500.000	1.000.000	0	0,00	29,41	0,00
			9			Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 95 - Puentes sobra Arroyo Pavao y Porteño - Formosa (5)	0	1.200.000	700.000	0	0,00	29,41	0,00
				51		Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 95 - Puentes sobra Arroyo Pavao y Porteño - Formosa (5)	0	1.200.000	700.000	0	0,00	29,41	0,00
			10			Mantenimiento Puente sobre Arroyo Las Tinajas	3.667.494	3.807.694	3.807.694	0	0,00	0,00	0,00
				51		Mantenimiento Puente sobre Arroyo Las Tinajas	3.667.494	3.807.694	3.807.694	0	0,00	0,00	0,00
			11			Mantenimiento Puente sobre Río Carcaraña (5)	0	1.350.000	850.000	0	0,00	29,41	0,00
				51		Mantenimiento Puente sobre Río Carcaraña (5)	0	1.350.000	850.000	0	0,00	29,41	0,00
			20			Puente sobre Río Albigasta - Provinica de Catamarca (5)	0	6.703.192	9.520.090	318.715	2,90	48,55	9,37
				51		Puente sobre Río Albigasta - Provinica de Catamarca (5)	0	6.703.192	9.520.090	318.715	2,90	48,55	9,37
			21			Remoción de Puente sobre Río Carcaraña (5)	0	2.025.000	1.525.000	0	0,00	29,41	0,00
				51		Remoción de Puente sobre Río Carcaraña (5)	0	2.025.000	1.525.000	0	0,00	29,41	0,00
			22			Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 168 - Provincia de Santa Fe (5)	0	4.500.000	3.646.281	0	0,00	29,41	0,00
				51		Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 168 - Provincia de Santa Fe (5)	0	4.500.000	3.646.281	0	0,00	29,41	0,00
			23			Reparaciones Puente Arroyo Golondrinas (5)	0	6.000.000	3.183.102	0	0,00	29,41	0,00
				51		Reparaciones Puente Arroyo Golondrinas (5)	0	6.000.000	3.183.102	0	0,00	29,41	0,00
			24			Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 40 - Provincia de Chubut (5)	0	2.283.688	3.137.407	0	0,00	29,41	0,00
				51		Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 40 - Provincia de Chubut (5)	0	2.283.688	3.137.407	0	0,00	29,41	0,00
		2				Construcción de Puentes Menores (5)							
			1			Puente sobre Río Chusca (5)	0	3.750.000	3.250.000	0	0,00	29,41	0,00
				51		Puente sobre Río Chusca (5)	0	3.750.000	3.250.000	0	0,00	29,41	0,00
			3			Construcción de Puente sobre Arroyo Bai (5)	0	900.000	900.000	0	0,00	29,41	0,00
				51		Construcción de Puente sobre Arroyo Bai (5)	0	900.000	900.000	0	0,00	29,41	0,00
			4			Construcción de Puente sobre Arroyo Iribu Cua (5)	0	1.050.000	1.413.125	0	0,00	29,41	0,00
				51		Construcción de Puente sobre Arroyo Iribu Cua (5)	0	1.050.000	1.413.125	0	0,00	29,41	0,00
			5			Construcción de Puente sobre Arroyo Santa Lucía (5)	0	1.320.000	820.000	0	0,00	29,41	0,00
				51		Construcción de Puente sobre Arroyo Santa Lucía (5)	0	1.320.000	820.000	0	0,00	29,41	0,00
			6			Construcción de Puente sobre Arroyo Santa María (5)	0	900.000	900.000	0	0,00	29,41	0,00
				51		Construcción de Puente sobre Arroyo Santa María (5)	0	900.000	900.000	0	0,00	29,41	0,00
			7			Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 76 - Puente sobre Río Talampaya (Km 64,33) - Provincia de La Rioja (5)	0	5.280.000	4.780.000	0	0,00	29,41	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				51		Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 76 - Puente sobre Río Talampaya (Km 64,33) - Provincia de La Rioja (5)	0	5.280.000	4.780.000	0	0,00	29,41	0,00
			8			Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 76 - Puente sobre Río El Medano (Km 68,30) - Provincia de La Rioja (5)	0	2.250.000	1.750.000	0	0,00	29,41	0,00
				51		Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 76 - Puente sobre Río El Medano (Km 68,30) - Provincia de La Rioja (5)	0	2.250.000	1.750.000	0	0,00	29,41	0,00
			12			Puente Ruta Nacional Nº 0003 - Provincia de Chubut	2.173.504	37.355.943	32.748.090	1.255.306	6,95	93,05	0,23
				51		Puente Ruta Nacional Nº 0003 - Provincia de Chubut	2.173.504	37.355.943	32.748.090	1.255.306	6,95	93,05	0,23
			13			Puente Ruta Nacional Nº 0007 Mendoza	6.252.737	14.834.564	22.214.244	22.214.243	61,05	38,95	28,22
				51		Puente Ruta Nacional Nº 0007 Mendoza	6.252.737	14.834.564	22.214.244	22.214.243	61,05	38,95	28,22
			15			Puente sobre Río Jesús María Ruta Nacional Nº 9 - Provincia de Córdoba	284.877	11.362.608	18.360.278	2.566.216	7,02	46,49	6,28
				51		Puente sobre Río Jesús María Ruta Nacional Nº 9 - Provincia de Córdoba	284.877	11.362.608	18.360.278	2.566.216	7,02	46,49	6,28
			16			Puente sobre Río Los Mistoles Ruta Nacional Nº 9 - Provincia de Córdoba	13.548.543	18.065.160	18.065.160	7.051.822	68,36	15,82	9,62
				51		Puente sobre Río Los Mistoles Ruta Nacional Nº 9 - Provincia de Córdoba	13.548.543	18.065.160	18.065.160	7.051.822	68,36	15,82	9,62
			18			Puente Ruta Nacional Nº 0020 Río Quines	25.858.351	18.544.600	22.683.448	12.896.609	65,90	11,37	19,67
				51		Puente Ruta Nacional Nº 0020 Río Quines	25.858.351	18.544.600	22.683.448	12.896.609	65,90	11,37	19,67
			20			Puente Ruta Nacional Nº 38 - Provincia Catamarca (1)	0	6.046.692	4.546.692	0	100,00	0,00	0,00
				51		Puente Ruta Nacional Nº 38 - Provincia Catamarca (1)	0	6.046.692	4.546.692	0	100,00	0,00	0,00
			24			Puente Ruta Nacional Nº 64 - Provincia de Catamarca (1)	34.159.070	15.179.472	16.094.405	4.471.692	100,00	1,88	0,00
				51		Puente Ruta Nacional Nº 64 - Provincia de Catamarca (1)	34.159.070	15.179.472	16.094.405	4.471.692	100,00	1,88	0,00
			32			Puente Ruta Provincial Nº 103 - Provincia de Misiones (5)	0	50.000.000	46.000.000	0	27,72	72,28	0,70
				51		Puente Ruta Provincial Nº 103 - Provincia de Misiones (5)	0	50.000.000	46.000.000	0	27,72	72,28	0,70
			35			Puente Nuevo sobre Arroyo Capioví (5)	0	4.750.500	3.564.097	0	0,00	0,00	0,00
				51		Puente Nuevo sobre Arroyo Capioví (5)	0	4.750.500	3.564.097	0	0,00	0,00	0,00
			37			Puente sobre Arroyo La Ensenada (5)	0	7.500.000	2.500.000	0	0,00	29,41	0,00
				51		Puente sobre Arroyo La Ensenada (5)	0	7.500.000	2.500.000	0	0,00	29,41	0,00
			38			Puente Ruta Nacional Nº 22 sobre Río Colorado (5)	0	10.000.000	3.000.000	0	0,00	29,41	0,00
				51		Puente Ruta Nacional Nº 22 sobre Río Colorado (5)	0	10.000.000	3.000.000	0	0,00	29,41	0,00
50			1			Repavimentación de Rutas Nacionales Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1							
			2			Repavimentación AU 7 - San Luis	1.322.023.257	30.000.000	181.613.301	94.378.146	91,43	8,57	0,00
				51		Repavimentación AU 7 - San Luis	1.322.023.257	30.000.000	181.613.301	94.378.146	91,43	8,57	0,00
			3			Repavimentación Corredor 1 (Rutas Nacionales Nº 3, 205, 226) - Buenos Aires	1.117.652.055	200.000.000	430.685.591	150.649.382	40,90	42,29	5,69
				51		Repavimentación Corredor 1 (Rutas Nacionales Nº 3, 205, 226) - Buenos Aires	1.117.652.055	200.000.000	430.685.591	150.649.382	40,90	42,29	5,69
			4			Repavimentación Corredor 2 (Rutas Nacionales Nº 5, 188) - Buenos Aires	417.231.941	200.000.000	155.000.000	59.843.435	31,53	60,11	14,20
				51		Repavimentación Corredor 2 (Rutas Nacionales Nº 5, 188) - Buenos Aires	417.231.941	200.000.000	155.000.000	59.843.435	31,53	60,11	14,20
			8			Repavimentación Corredor 3 (Ruta Nacional Nº 7) - Santa Fe	106.661.601	152.000.000	69.542.941	19.971.695	0,00	100,00	0,00
				51		Repavimentación Corredor 3 (Ruta Nacional Nº 7) - Santa Fe	106.661.601	152.000.000	69.542.941	19.971.695	0,00	100,00	0,00
			9			Repavimentación Corredor 4 (Rutas Nacionales Nº 18, 19, 34) - Santa Fe	2.573.611.118	200.000.000	439.333.307	243.251.878	59,42	24,35	2,95
				51		Repavimentación Corredor 4 (Rutas Nacionales Nº 18, 19, 34) - Santa Fe	2.573.611.118	200.000.000	439.333.307	243.251.878	59,42	24,35	2,95
			12			Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales Nº 9, 11, A012, 193) - Buenos Aires	807.578.075	380.000.000	375.000.000	241.289.430	67,14	16,43	14,41
				51		Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales Nº 9, 11, A012, 193) - Buenos Aires	807.578.075	380.000.000	375.000.000	241.289.430	67,14	16,43	14,41
			13			Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales Nº 9, 11, A012, 193) - Santa Fe	166.079.898	700.000.000	648.078.910	52.142.990	11,79	88,21	1,65
				51		Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales Nº 9, 11, A012, 193) - Santa Fe	166.079.898	700.000.000	648.078.910	52.142.990	11,79	88,21	1,65
			15			Repavimentación Corredor 6 (Rutas Nacionales Nº 12, 16) - Corrientes	452.960.975	200.000.000	150.000.000	25.222.991	28,19	29,41	2,40
				51		Repavimentación Corredor 6 (Rutas Nacionales Nº 12, 16) - Corrientes	452.960.975	200.000.000	150.000.000	25.222.991	28,19	29,41	2,40
			19			Repavimentación Corredor H5 (Ruta Nacional Nº 5) - Buenos Aires	400.680.753	100.000.000	226.127.649	60.488.626	45,73	62,76	4,18
				51		Repavimentación Corredor H5 (Ruta Nacional Nº 5) - Buenos Aires	400.680.753	100.000.000	226.127.649	60.488.626	45,73	62,76	4,18
			21			Repavimentación Ruta Nacional Nº 127 - Corrientes (5)	0	200.000.000	75.000.000	0	0,00	29,41	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
					51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 127 - Corrientes (5)	0	200.000.000	75.000.000	0	0,00	29,41	0,00
				22		Repavimentación Ruta Nacional Nº 127 - Entre Ríos	178.927.276	50.000.000	40.000.000	2.111.705	14,23	52,12	0,05
					51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 127 - Entre Ríos	178.927.276	50.000.000	40.000.000	2.111.705	14,23	52,12	0,05
				25		Repavimentación Ruta Nacional Nº 152 - La Pampa (5)	0	200.000.000	100.000.000	0	0,00	11,36	0,00
					51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 152 - La Pampa (5)	0	200.000.000	100.000.000	0	0,00	11,36	0,00
				27		Repavimentación Ruta Nacional Nº 158 - Córdoba	8.698.389	250.000.000	129.999.999	0	4,63	47,69	0,00
					51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 158 - Córdoba	8.698.389	250.000.000	129.999.999	0	4,63	47,69	0,00
				30		Repavimentación Ruta Nacional Nº 3 - Chubut (5)	0	2.315.195	2.315.195	0	0,00	11,36	0,00
					51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 3 - Chubut (5)	0	2.315.195	2.315.195	0	0,00	11,36	0,00
				32		Repavimentación Ruta Nacional Nº 3 - Santa Cruz (5)	0	12.488.936	12.281.901	0	0,00	11,36	0,00
					51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 3 - Santa Cruz (5)	0	12.488.936	12.281.901	0	0,00	11,36	0,00
				35		Repavimentación Ruta Nacional Nº 35 - La Pampa	241.953.426	30.400.004	15.400.004	0	0,00	11,36	0,00
					51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 35 - La Pampa	241.953.426	30.400.004	15.400.004	0	0,00	11,36	0,00
				42		Repavimentación Ruta Nacional Nº 77 y Ruta Nacional Nº 79 - La Rioja	2.371.055.814	100.000.000	30.000.000	7.554.318	0,28	0,00	22,05
					51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 77 y Ruta Nacional Nº 79 - La Rioja	2.371.055.814	100.000.000	30.000.000	7.554.318	0,28	0,00	22,05
				43		Repavimentación Ruta Nacional Nº 89 - Chaco	56.590.518	9.288.971	46.114.307	8.639.803	33,23	0,00	0,00
					51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 89 - Chaco	56.590.518	9.288.971	46.114.307	8.639.803	33,23	0,00	0,00
				44		Repavimentación Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Nacional Nº 60 - Córdoba	476.686.686	329.173.476	129.173.476	109.979.853	82,39	5,87	6,77
					51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Nacional Nº 60 - Córdoba	476.686.686	329.173.476	129.173.476	109.979.853	82,39	5,87	6,77
				47		Repavimentación Ruta Nacional Nº 16 - Santiago del Estero (5)	0	30.000.000	10.000.000	0	0,00	22,63	0,00
					51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 16 - Santiago del Estero (5)	0	30.000.000	10.000.000	0	0,00	22,63	0,00
				48		Repavimentación Ruta Nacional Nº 16 Roque Saenz Peña - Salta	354.650.042	35.000.000	15.000.000	0	0,48	22,10	0,00
					51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 16 Roque Saenz Peña - Salta	354.650.042	35.000.000	15.000.000	0	0,48	22,10	0,00
		51				Ejecución de Obras Menores para el Fortalecimiento de la Red Vial							
			1			Obras Menores -Plan Nacional Vial - Fase 1							
				2		Autopista Ruta Nacional Nº 9 Buenos Aires - Rosario	7.206.058	23.052.993	13.052.993	0	10,96	39,49	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional Nº 9 Buenos Aires - Rosario	7.206.058	23.052.993	13.052.993	0	10,96	39,49	0,00
				3		Convenio Provincial Ruta Nacional Nº 0188 - Provincia de Mendoza	87.187.170	30.468.029	20.468.029	0	69,06	30,94	0,00
					51	Convenio Provincial Ruta Nacional Nº 0188 - Provincia de Mendoza	87.187.170	30.468.029	20.468.029	0	69,06	30,94	0,00
				15		Obras Varias Paso Internacional Pilcomayo Ruta Nacional Nº A011 - Provincia de Formosa (1)	0	17.500.000	7.500.000	0	100,00	0,00	0,00
					51	Obras Varias Paso Internacional Pilcomayo Ruta Nacional Nº A011 - Provincia de Formosa (1)	0	17.500.000	7.500.000	0	100,00	0,00	0,00
				31		Obras Varias Ruta Nacional Nº 38 / Ruta Nacional Nº 79 (5)	0	14.964.360	2.261.389	0	0,00	11,36	0,00
					51	Obras Varias Ruta Nacional Nº 38 / Ruta Nacional Nº 79 (5)	0	14.964.360	2.261.389	0	0,00	11,36	0,00
669						Administración Nacional de Aviación Civil							
		16				Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil							
				8		Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aero. Int. Ezeiza	193.932.112	298.116.000	274.739.991	46.607.640	36,42	50,00	12,40
					51	Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aero. Int. Ezeiza	193.932.112	298.116.000	274.739.991	46.607.640	36,42	50,00	12,40
				18		Construcción del Edificio para la Extinción de Incendios - Esquel - Provincia de Chubut	1.691.280	0	0	0	82,00	18,00	2,00
					51	Construcción del Edificio para la Extinción de Incendios - Esquel - Provincia de Chubut	1.691.280	0	0	0	82,00	18,00	2,00
				20		Construcción de Vallas y Camino Perimetral en el Aeropuerto de Morón - Provincia de Buenos Aires	37.377.859	0	22.000.000	6.882.385	97,00	3,00	3,00
					51	Construcción de Vallas y Camino Perimetral en el Aeropuerto de Morón - Provincia de Buenos Aires	37.377.859	0	22.000.000	6.882.385	97,00	3,00	3,00
						Ministerio de Energía							
						Comisión Nacional de Energía Atómica							
						Actividades Centrales							

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				5		Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II (3)	6.854.076.445	707.907.484	839.907.484	722.847.583	46,03	14,39	2,45
				51		Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II (3)	6.854.076.445	707.907.484	839.907.484	722.847.583	46,03	14,39	2,45
			6			Puesta en Marcha del Módulo de Enriquecimiento de Uranio	198.335.465	0	17.000.000	442.602	95,62	0,75	0,15
				51		Puesta en Marcha del Módulo de Enriquecimiento de Uranio	198.335.465	0	17.000.000	442.602	95,62	0,75	0,15
			7			Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro - CAB	186.405.324	0	77.000.000	0	31,00	15,00	3,00
				51		Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro - CAB	186.405.324	0	77.000.000	0	31,00	15,00	3,00
			10			Modernización Infraestructura Informática de la Red Local de Voz y Datos	12.956.513	0	6.500.000	0	23,00	10,00	1,00
				51		Modernización Infraestructura Informática de la Red Local de Voz y Datos	12.956.513	0	6.500.000	0	23,00	10,00	1,00
			11			Modernización Infraestructura para Manejo de Grandes Volúmenes de Información y Súper Cómputo de la CNE ^A	12.592.104	0	4.500.000	0	29,00	12,00	0,00
				51		Modernización Infraestructura para Manejo de Grandes Volúmenes de Información y Súper Cómputo de la CNE ^A	12.592.104	0	4.500.000	0	29,00	12,00	0,00
			12			Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase II	5.670.567	0	11.500.000	1.341.609	5,00	12,00	2,00
				51		Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase II	5.670.567	0	11.500.000	1.341.609	5,00	12,00	2,00
20			6			Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear							
				51		Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3	11.630.156	0	1.500.000	0	87,50	3,00	0,00
				51		Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3	11.630.156	0	1.500.000	0	87,50	3,00	0,00
			9			Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles	11.311.109	0	1.000.000	0	84,22	2,50	0,00
				51		Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles	11.311.109	0	1.000.000	0	84,22	2,50	0,00
			13			Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza	7.604.015	0	1.645.000	0	88,50	4,00	1,30
				51		Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza	7.604.015	0	1.645.000	0	88,50	4,00	1,30
			20			Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes	14.484.128	0	6.500.000	0	56,50	3,50	1,50
				51		Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes	14.484.128	0	6.500.000	0	56,50	3,50	1,50
			22			Construcción de Reactor RA-10	1.828.330.479	0	810.000.000	2.048.526	48,47	6,00	2,10
				51		Construcción de Reactor RA-10	1.828.330.479	0	810.000.000	2.048.526	48,47	6,00	2,10
			23			Centro Interactivo Científico Tecnológico Nuclear en el Centro Atómico Bariloche	591.785	0	30.000	0	4,95	0,25	0,00
				51		Centro Interactivo Científico Tecnológico Nuclear en el Centro Atómico Bariloche	591.785	0	30.000	0	4,95	0,25	0,00
			25			Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación	30.424.699	0	620.000	0	69,95	1,00	0,05
				51		Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación	30.424.699	0	620.000	0	69,95	1,00	0,05
			26			Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase I	42.030.678	0	7.000.000	0	49,50	12,00	0,00
				51		Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase I	42.030.678	0	7.000.000	0	49,50	12,00	0,00
			27			Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III	19.902.506	0	12.000.000	0	27,75	35,00	2,00
				51		Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III	19.902.506	0	12.000.000	0	27,75	35,00	2,00
			28			Modernización y Equipamiento de Laboratorios en Materiales Avanzados, Recubiertos y Tribología	4.049.490	0	1.500.000	0	8,25	1,00	0,25
				51		Modernización y Equipamiento de Laboratorios en Materiales Avanzados, Recubiertos y Tribología	4.049.490	0	1.500.000	0	8,25	1,00	0,25

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				29		Reacondicionamiento y Actualización del Circuito Experimental de Baja Presión del Centro Atómico Constituyente	0	0	2.000.000	0	0,10	5,00	0,00
				51		Reacondicionamiento y Actualización del Circuito Experimental de Baja Presión del Centro Atómico Constituyente	0	0	2.000.000	0	0,10	5,00	0,00
	21			6		Aplicaciones de la Tecnología Nuclear							
					51	Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	5.656.029	0	50.000	0	45,81	0,25	0,00
					51	Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	5.656.029	0	50.000	0	45,81	0,25	0,00
				7		Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	9.989.433	0	1.000.000	0	74,25	2,00	0,25
					51	Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	9.989.433	0	1.000.000	0	74,25	2,00	0,25
				9		Desarrollo de Fuentes de Cesio 137	3.377.290	0	50.000	0	38,48	0,25	0,00
					51	Desarrollo de Fuentes de Cesio 137	3.377.290	0	50.000	0	38,48	0,25	0,00
				13		Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I	9.185.504	0	50.000	0	75,17	0,05	0,00
					51	Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I	9.185.504	0	50.000	0	75,17	0,05	0,00
				15		Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche	46.055.721	0	5.000.000	0	98,30	1,60	0,05
					51	Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche	46.055.721	0	5.000.000	0	98,30	1,60	0,05
				16		Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación	19.431.183	0	2.400.000	0	55,80	3,00	0,50
					51	Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación	19.431.183	0	2.400.000	0	55,80	3,00	0,50
				17		Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Emergencias	11.328.390	0	460.000	0	60,81	0,50	0,00
					51	Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Emergencias	11.328.390	0	460.000	0	60,81	0,50	0,00
				20		Ampliación de Líneas Metrológicas Servicio de Calibración de Dosímetros para Radioterapia, Centro Atómico Ezeiza	5.096.148	0	1.000.000	0	74,75	10,00	0,00
					51	Ampliación de Líneas Metrológicas Servicio de Calibración de Dosímetros para Radioterapia, Centro Atómico Ezeiza	5.096.148	0	1.000.000	0	74,75	10,00	0,00
				21		Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffc	15.927.945	0	100.000	0	42,45	0,10	0,05
					51	Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffc	15.927.945	0	100.000	0	42,45	0,10	0,05
				23		Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro	29.721.772	0	10.000.000	0	16,45	5,00	2,00
					51	Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro	29.721.772	0	10.000.000	0	16,45	5,00	2,00
				24		Construcción de Planta de Producción de Radioisótopos por Fisión en el Centro Atómico Ezeiza	11.521.301	0	50.000	0	4,40	0,05	0,05
					51	Construcción de Planta de Producción de Radioisótopos por Fisión en el Centro Atómico Ezeiza	11.521.301	0	50.000	0	4,40	0,05	0,05
				25		Construcción e Instalación Planta de Irradiación por Aceleración de Electrones (PIPAE) - Centro Atómico Ezeiza - Buenos Aires	2.132.030	0	100.000	0	1,25	0,05	0,00
					51	Construcción e Instalación Planta de Irradiación por Aceleración de Electrones (PIPAE) - Centro Atómico Ezeiza - Buenos Aires	2.132.030	0	100.000	0	1,25	0,05	0,00
				26		Const. Nuevo Edificio y Adecuación Existente para Investigación en Aplicaciones Nucleares Agronómicas, Pecuarias y Ambientales	175.964	0	500.000	0	1,05	0,25	0,00
					51	Const. Nuevo Edificio y Adecuación Existente para Investigación en Aplicaciones Nucleares Agronómicas, Pecuarias y Ambientales	175.964	0	500.000	0	1,05	0,25	0,00
				27		Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza - Fase II	10.007.123	0	11.440.000	0	11,50	6,00	0,25
					51	Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza - Fase II	10.007.123	0	11.440.000	0	11,50	6,00	0,25
	22			2		Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental							
					51	Facilidad de Tratamiento, Acondicionamiento y Repositorio	69.116.126	0	10.400.000	0	90,05	3,40	0,11
					52	Facilidad de Tratamiento, Acondicionamiento	60.341.677	0	8.900.000	0	96,50	3,50	0,00
						Repositorio Fase I	8.774.449	0	1.500.000	0	62,00	3,00	0,50
				4		Tratamiento Residuos Radiactivos de Baja Actividad (PPF 352)	371.429.742	38.170.000	38.170.000	0	91,49	1,80	0,14
					51	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Malargüe	291.127.116	5.500.000	5.500.000	0	96,37	0,50	0,05
					52	Tratamiento colas de Mineral de Uranio Los Gigantes	43.047.495	24.310.000	24.310.000	0	74,38	4,00	0,25

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
					53	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba	37.255.131	8.360.000	8.360.000	0	86,15	2,00	0,25
				9		Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible	15.729.469	0	5.500.000	0	47,20	7,00	0,00
					51	Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible	15.729.469	0	5.500.000	0	47,20	7,00	0,00
				10		Mejora Capacidad de Servicios Internos del Centro Atómico Constituyentes-Const. y Remod. Infraestructura Edilicia y Servicios	18.433.378	0	13.760.000	0	46,35	15,00	1,00
					51	Mejora Capacidad de Servicios Internos del Centro Atómico Constituyentes-Const. y Remod. Infraestructura Edilicia y Servicios	18.433.378	0	13.760.000	0	46,35	15,00	1,00
				11		Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II	527.171	0	9.125.000	0	0,50	12,00	0,00
					51	Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II	527.171	0	9.125.000	0	0,50	12,00	0,00
23						Investigación y Aplicaciones no Nucleares							
				6		Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones	42.498.357	0	29.053.410	762.000	97,00	1,00	0,05
					51	Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones	42.498.357	0	29.053.410	762.000	97,00	1,00	0,05
				9		Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo	16.225.701	0	8.845.607	0	89,25	10,75	0,00
					51	Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo	16.225.701	0	8.845.607	0	89,25	10,75	0,00
				11		Construcción de Tecnología de Aceleradores para Aplicaciones Nucleares	3.315.597	0	8.250	0	25,20	0,10	0,00
					51	Construcción de Tecnología de Aceleradores para Aplicaciones Nucleares	3.315.597	0	8.250	0	25,20	0,10	0,00
				12		Ampliación Laboratorios de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control para la Seguridad, Automatización y Robotización	4.956.505	0	27.919	0	41,60	0,10	0,01
					51	Ampliación Laboratorios de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control para la Seguridad, Automatización y Robotización	4.956.505	0	27.919	0	41,60	0,10	0,01
				13		Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología Nuclear	3.891.321	0	582.741	0	25,50	0,25	0,10
					51	Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología Nuclear	3.891.321	0	582.741	0	25,50	0,25	0,10
				16		Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Haces de Neutrones del RA - 1C	5.237.313	0	4.000.000	0	1,50	1,50	0,00
					51	Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Haces de Neutrones del RA - 1C	5.237.313	0	4.000.000	0	1,50	1,50	0,00
				17		Modernización de la Planta de Producción Criogénica del Centro Atómico Bariloche - Fase II (5)	0	0	100.000	0	0,00	0,20	0,00
					51	Modernización de la Planta de Producción Criogénica del Centro Atómico Bariloche - Fase II (5)	0	0	100.000	0	0,00	0,20	0,00
				18		Ampliación y Actualización de las Capacidades Experimentales del Laboratorio de Propiedades Mecánicas del CAB - Fase 2 (5)	0	1.135.000	5.837.073	0	0,00	3,00	0,25
					51	Ampliación y Actualización de las Capacidades Experimentales del Laboratorio de Propiedades Mecánicas del CAB - Fase 2 (5)	0	1.135.000	5.837.073	0	0,00	3,00	0,25
24						Suministros y Tecnología Ciclo Combustible Nuclear							
				1		Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	103.207.930	0	3.500.000	0	86,00	2,00	0,25
					51	Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	103.207.930	0	3.500.000	0	86,00	2,00	0,25
				2		Perforación Yacimiento de Uranio Noroeste Argentino	8.318.721	0	500.000	0	54,75	10,00	0,25
					51	Perforación Yacimiento de Uranio Noroeste Argentino	8.318.721	0	500.000	0	54,75	10,00	0,25
				3		Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio Salta	9.442.398	0	700.000	0	38,00	20,00	0,00
					51	Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio Salta	9.442.398	0	700.000	0	38,00	20,00	0,00
				6		Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza	45.114.792	0	5.000.000	413.910	79,45	3,00	0,30
					51	Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza	45.114.792	0	5.000.000	413.910	79,45	3,00	0,30
				8		Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucleares	7.834.056	0	2.900.000	0	51,59	14,00	0,00
					51	Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucleares	7.834.056	0	2.900.000	0	51,59	14,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				9		Construcción Planta Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad	2.905.040	0	500.000	0	43,00	15,00	0,25
					51	Construcción Planta Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad	2.905.040	0	500.000	0	43,00	15,00	0,25
				10		Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles	26.975.549	0	5.910.000	0	67,45	2,00	0,00
					51	Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles	26.975.549	0	5.910.000	0	67,45	2,00	0,00
				11		Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana	19.971.067	0	1.700.000	0	44,45	2,00	0,05
					51	Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana	19.971.067	0	1.700.000	0	44,45	2,00	0,05
				12		Impl. Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear de Blancos de Irradiación	15.049.171	0	3.000.000	0	73,50	8,00	0,00
					51	Impl. Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear de Blancos de Irradiación	15.049.171	0	3.000.000	0	73,50	8,00	0,00
				13		Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrífugas para Separación Isotópica de Uranio	22.187.277	0	45.000.000	0	52,50	20,00	3,00
					51	Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrífugas para Separación Isotópica de Uranio	22.187.277	0	45.000.000	0	52,50	20,00	3,00
				15		Inst. para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio de Alta y Muy Alta Densidad	3.450.851	0	100.000	0	40,95	0,75	0,15
					51	Inst. para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio de Alta y Muy Alta Densidad	3.450.851	0	100.000	0	40,95	0,75	0,15
				16		Rehabilitación Producción Uranio en Complejo Minero San Rafael, Provincia de Mendoza	15.597.010	0	2.000.000	0	26,00	3,00	0,00
					51	Rehabilitación Producción Uranio en Complejo Minero San Rafael, Provincia de Mendoza	15.597.010	0	2.000.000	0	26,00	3,00	0,00
				17		Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja	22.714.475	0	800.000	0	29,00	0,80	0,00
					51	Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja	22.714.475	0	800.000	0	29,00	0,80	0,00
				18		Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyel	13.506.930	0	5.090.000	0	63,50	19,00	0,00
					51	Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyel	13.506.930	0	5.090.000	0	63,50	19,00	0,00
				19		Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiz	8.809.833	0	2.200.000	0	50,00	7,00	0,50
					51	Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiz	8.809.833	0	2.200.000	0	50,00	7,00	0,50
				20		Restauración y Ampliación de la Planta de Desarrollo de Elementos Combustibles de Reactores de Investigación - CAC	7.202.121	0	1.000.000	0	60,75	20,00	0,00
					51	Restauración y Ampliación de la Planta de Desarrollo de Elementos Combustibles de Reactores de Investigación - CAC	7.202.121	0	1.000.000	0	60,75	20,00	0,00
				21		Construcción de Planta de Elementos Combustibles para Reactores de Investigación en el Centro Atómico Ezeiz	46.367.782	0	1.700.000	0	28,95	1,00	0,25
					51	Construcción de Planta de Elementos Combustibles para Reactores de Investigación en el Centro Atómico Ezeiz	46.367.782	0	1.700.000	0	28,95	1,00	0,25
				23		Adecuación Ambiental Edilicia y Construcción de Laboratorio en Regional Cuyo	289.997	0	1.300.000	0	0,65	2,00	0,00
					51	Adecuación Ambiental Edilicia y Construcción de Laboratorio en Regional Cuyo	289.997	0	1.300.000	0	0,65	2,00	0,00
				24		Gestión de Pasivos en Disposición Transitoria del Complejo Minero Fabril San Rafael (5)	0	0	8.000.000	0	0,00	5,00	0,00
					51	Gestión de Pasivos en Disposición Transitoria del Complejo Minero Fabril San Rafael (5)	0	0	8.000.000	0	0,00	5,00	0,00
						Ministerio de Energía (Gastos Propios)							
				1		Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos							
						Construcción Gasoducto Centro II	217.720.387	1.105.060.659	1.026.660.659	31.047.437	0,00	100,00	24,76
					51	Construcción Gasoducto Centro II	217.720.387	1.105.060.659	1.026.660.659	31.047.437	0,00	100,00	24,76

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				2		Expansión del Sistema del Gasoducto de la Costa y Tandil - Mar del Plata	137.244.053	678.903.789	619.203.789	2.017.618	0,00	99,94	24,87
					51	Expansión del Sistema del Gasoducto de la Costa y Tandil - Mar del Plata	137.244.053	678.903.789	619.203.789	2.017.618	0,00	99,94	24,87
				3		Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Coordinlerano - Patagónico	193.380.621	0	1.219.000.000	24.995.715	1,00	99,00	10,00
					51	Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Coordinlerano - Patagónico	193.380.621	0	1.219.000.000	24.995.715	1,00	99,00	10,00
				4		Construcción Gasoducto - Mendoza (5)	0	406.262.430	0	0	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Gasoducto - Mendoza (5)	0	406.262.430	0	0	0,00	0,00	0,00
	74					Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica							
				4		Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio (3)	9.536.031.516	658.831.947	658.831.947	0	91,00	s/í	s/í
					51	Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio (3)	9.536.031.516	658.831.947	658.831.947	0	91,00	s/í	s/í
				46		Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz, Cóndor Cliff - La Barrancosa (CDB N° 201401) (3)	7.449.745.584	10.697.982.160	10.697.982.160	1.713.710.484	11,74	10,86	0,81
					51	Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz, Cóndor Cliff - La Barrancosa (CDB N° 201401) (3)	7.449.745.584	10.697.982.160	10.697.982.160	1.713.710.484	11,74	10,86	0,81
624		1				Servicio Geológico Minero Argentino							
						Actividades Centrales							
				6		Ampliación Anexo Administrativo del Servicio Geológico Minero Argentino - Provincia de Buenos Aires	1.813.034	0	400.000	0	20,50	4,50	0,00
					51	Ampliación Anexo Administrativo del Servicio Geológico Minero Argentino - Provincia de Buenos Aires	1.813.034	0	400.000	0	20,50	4,50	0,00
				7		Puesta en Valor Delegaciones del Interior del País	1.550.000	0	3.200.000	2.069.857	25,00	66,00	31,00
					51	Puesta en Valor Delegaciones del Interior del País	1.550.000	0	3.200.000	2.069.857	25,00	66,00	31,00
				8		Construcción Laboratorio de Geoquímica Isotópica y Geocronología San Martín - Provincia de Buenos Aires	25.703.361	0	6.200.000	0	21,00	7,00	2,00
					51	Construcción Laboratorio de Geoquímica Isotópica y Geocronología San Martín - Provincia de Buenos Aires	25.703.361	0	6.200.000	0	21,00	7,00	2,00
				9		Construcción Nuevos Centros Regionales Patagónicos	5.963.064	0	1.500.000	0	39,00	11,00	0,00
					51	Construcción Centro Regional Neuquén	2.000.000	0	1.500.000	0	28,00	24,00	0,00
					52	Construcción Centro Regional Santa Cruz	3.963.064				44,00	0,00	0,00
	19					Producción de Información Geológica de Base							
				1		Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	55.008.878	0	450.000	151.564	71,49	3,67	0,94
					51	Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	55.008.878	0	450.000	151.564	71,49	3,67	0,94
				2		Construcción Observatorio Nacional Andino de Monitoreo y Riesgo Volcánico	5.404.605	0	700.000	0	5,00	1,00	0,00
					51	Construcción Observatorio Nacional Andino de Monitoreo y Riesgo Volcánico	5.404.605	0	700.000	0	5,00	1,00	0,00
651		16				Ente Nacional Regulador del Gas							
						Regulación del Transporte y Distribución de Gas							
				2		Remodelación Centro Regional Mendoza	4.800.000	0	4.187.177	0	49,63	s/í	18,39
					51	Remodelación Centro Regional Mendoza	4.800.000	0	4.187.177	0	49,63	s/í	18,39
70		330				Ministerio de Educación							
						Actividades Centrales							
				25		Construcción de Escalera de Emergencia y Obras Complementarias - Edificio Paraguay N° 1657- Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5)	0	8.712.000	8.712.000	0	0,00	80,00	0,00
					51	Construcción de Escalera de Emergencia y Obras Complementarias - Edificio Paraguay N° 1657- Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5)	0	8.712.000	8.712.000	0	0,00	80,00	0,00
		46				Fortalecimiento Edificio de Jardines Infantiles							
			1			Ejecución de Obras en Jardines en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires							
				1		Construcción de Jardín N° 922 B° Los Pioneros - Ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires	7.703.473	4.336.415	17.975.721	9.381.744	0,00	50,00	52,00
					51	Construcción de Jardín N° 922 B° Los Pioneros - Ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires	7.703.473	4.336.415	17.975.721	9.381.744	0,00	50,00	52,00
				2		Construcción de Jardín N° 906 B° San Jorge - Luján, Provincia de Buenos Aires	10.920.003	9.013.961	5.068.824	1.809.209	55,00	45,00	2,00
					51	Construcción de Jardín N° 906 B° San Jorge - Luján, Provincia de Buenos Aires	10.920.003	9.013.961	5.068.824	1.809.209	55,00	45,00	2,00
				3		Construcción Jardín Barrio La Negrita - Merlo, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	4.813.667	9.064.604	11.231.395	5.784.499	52,00	48,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
					51	Construcción Jardín Barrio La Negrita - Merlo, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	4.813.667	9.064.604	11.231.395	5.784.499	52,00	48,00	0,00
			4			Construcción de Jardín B° Manzone - Villa Astolfi-Pilar, Provincia de Buenos Aires	4.796.762	9.013.961	11.192.066	5.853.977	0,00	50,00	52,00
					51	Construcción de Jardín B° Manzone - Villa Astolfi-Pilar, Provincia de Buenos Aires	4.796.762	9.013.961	11.192.066	5.853.977	0,00	50,00	52,00
			5			Construcción Jardín B° San Ignacio - San Miguel, Provincia de Buenos Aires	10.585.557	9.064.604	5.459.505	2.003.704	63,00	37,00	17,00
					51	Construcción Jardín B° San Ignacio - San Miguel, Provincia de Buenos Aires	10.585.557	9.064.604	5.459.505	2.003.704	63,00	37,00	17,00
			6			Construcción de Jardín Barrio Santa María - San Miguel, Provincia de Buenos Aires	7.730.316	14.290.284	18.038.396	8.232.601	0,00	50,00	53,00
					51	Construcción de Jardín Barrio Santa María - San Miguel, Provincia de Buenos Aires	7.730.316	14.290.284	18.038.396	8.232.601	0,00	50,00	53,00
			7			Construcción de Jardín Cuartel V - Moreno, Provincia de Buenos Aires	4.813.667	9.064.604	11.231.395	5.863.237	0,00	50,00	52,00
					51	Construcción de Jardín Cuartel V - Moreno, Provincia de Buenos Aires	4.813.667	9.064.604	11.231.395	5.863.237	0,00	50,00	52,00
			8			Construcción de Jardín Barrio Parque la Luz - San Miguel, Provincia de Buenos Aires	16.872.025	14.290.284	8.896.688	3.154.639	58,00	42,00	15,00
					51	Construcción de Jardín Barrio Parque la Luz - San Miguel, Provincia de Buenos Aires	16.872.025	14.290.284	8.896.688	3.154.639	58,00	42,00	15,00
			9			Construcción de Jardín B° Perales - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires	4.796.762	9.013.961	11.192.066	5.819.744	52,00	48,00	0,00
					51	Construcción de Jardín B° Perales - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires	4.796.762	9.013.961	11.192.066	5.819.744	52,00	48,00	0,00
			10			Construcción de Jardín B° El Casco - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires	4.796.762	9.013.961	11.192.066	5.847.565	0,00	50,00	52,00
					51	Construcción de Jardín B° El Casco - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires	4.796.762	9.013.961	11.192.066	5.847.565	0,00	50,00	52,00
			11			Construcción de Jardín en Tortuguitas - Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires	7.703.473	14.209.669	17.975.721	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Tortuguitas - Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires	7.703.473	14.209.669	17.975.721	0	0,00	50,00	0,00
			12			Construcción de Jardín en B° Santa Brígida - San Miguel, Provincia de Buenos Aires	4.813.667	9.064.604	11.231.395	5.122.039	0,00	50,00	51,00
					51	Construcción de Jardín en B° Santa Brígida - San Miguel, Provincia de Buenos Aires	4.813.667	9.064.604	11.231.395	5.122.039	0,00	50,00	51,00
			13			Construcción de Jardín B° Luchetti Open Door - Luján, Provincia de Buenos Aires	10.104.448	9.013.961	5.884.380	2.575.742	53,00	47,00	0,00
					51	Construcción de Jardín B° Luchetti Open Door - Luján, Provincia de Buenos Aires	10.104.448	9.013.961	5.884.380	2.575.742	53,00	47,00	0,00
			14			Construcción de Jardín B° El Tizón - La Matanza, Provincia de Buenos Aires	4.435.364	9.399.707	12.490.815	0	0,00	50,00	41,00
					51	Construcción de Jardín B° El Tizón - La Matanza, Provincia de Buenos Aires	4.435.364	9.399.707	12.490.815	0	0,00	50,00	41,00
			15			Construcción de Jardín en Barrio Villa Panamericana, Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	6.379.890	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Barrio Villa Panamericana, Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	6.379.890	0	0,00	50,00	0,00
			16			Construcción de Jardín N° 914 en Barrio La Estelita - San Vicente, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	6.379.890	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 914 en Barrio La Estelita - San Vicente, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	6.379.890	0	0,00	50,00	0,00
			17			Construcción de Jardín N° 915 - San Vicente, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	6.379.890	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 915 - San Vicente, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	6.379.890	0	0,00	50,00	0,00
			18			Construcción de Jardín B° Obrero - Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires	6.645.940	13.237.303	18.208.899	0	0,00	50,00	18,00
					51	Construcción de Jardín B° Obrero - Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires	6.645.940	13.237.303	18.208.899	0	0,00	50,00	18,00
			19			Construcción de Jardín en Ministro Rivadavia - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires	4.435.364	9.399.707	12.490.815	5.192.856	0,00	50,00	64,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
					51	Construcción de Jardín en Ministro Rivadavia - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires	4.435.364	9.399.707	12.490.815	5.192.856	0,00	50,00	64,00
				20	51	Construcción de Jardín en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires	6.645.940	13.237.303	18.208.899	7.806.241	0,00	50,00	55,00
				21	51	Construcción de Jardín en Barrio Los Tronquitos - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	6.379.890	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Barrio Los Tronquitos - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	6.379.890	0	0,00	50,00	0,00
				22	51	Construcción de Jardín en Barrio Santa Teresita - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	6.379.890	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Barrio Santa Teresita - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	6.379.890	0	0,00	50,00	0,00
				23	51	Construcción de Jardín en Barrio La Yaya - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	11.839.907	8.839.907	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Barrio La Yaya - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	11.839.907	8.839.907	0	0,00	50,00	0,00
				24	51	Construcción de Jardín en Barrio América Unida - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	8.273.575	8.273.575	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Barrio América Unida - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	8.273.575	8.273.575	0	0,00	50,00	0,00
				25	51	Construcción de Jardín Avenida Castaños y Avenida Piedrabuena - Comuna 8 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	6.645.940	9.670.971	0	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Avenida Castaños y Avenida Piedrabuena - Comuna 8 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	6.645.940	9.670.971	0	0	0,00	50,00	0,00
				26	51	Construcción de Jardín Avenida Escalada entre Fernandez de la Cruz y Chilavert - Comuna 8 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	6.645.940	9.670.971	0	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Avenida Escalada entre Fernandez de la Cruz y Chilavert - Comuna 8 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	6.645.940	9.670.971	0	0	0,00	50,00	0,00
				27	51	Construcción de Jardín N° 917 - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	6.379.890	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 917 - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	6.379.890	0	0,00	50,00	0,00
				28	51	Construcción de Jardín en Barrio San Jorge - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	8.273.575	8.273.575	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Barrio San Jorge - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	8.273.575	8.273.575	0	0,00	50,00	0,00
				29	51	Construcción de Jardín en Lisandro Olmos - La Plata, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	7.379.890	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Lisandro Olmos - La Plata, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	7.379.890	0	0,00	50,00	0,00
				30	51	Construcción de Jardín en Barrio Obrero - Berisso, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	7.379.890	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Barrio Obrero - Berisso, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	7.379.890	0	0,00	50,00	0,00
				31	51	Construcción Jardín Abasto N° 500 y N° 226 - La Plata, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	8.273.575	8.273.575	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín Abasto N° 500 y N° 226 - La Plata, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	8.273.575	8.273.575	0	0,00	50,00	0,00
				32	51	Construcción Jardín Abasto N° 520 y N° 217 - La Plata, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	8.273.575	8.273.575	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín Abasto N° 520 y N° 217 - La Plata, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	8.273.575	8.273.575	0	0,00	50,00	0,00
				33	51	Construcción de Jardín en Barrio Villa Zula - Berisso, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	8.273.575	8.273.575	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Barrio Villa Zula - Berisso, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	8.273.575	8.273.575	0	0,00	50,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				34		Construcción de Jardín en Barrio Las Margaritas - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR	0	7.379.890	7.379.890	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Barrio Las Margaritas - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR	0	7.379.890	7.379.890	0	0,00	50,00	0,00
				35		Construcción de Jardín en Barrio Don Carlos -La Plata, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR)	0	7.379.890	7.379.890	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Barrio Don Carlos -La Plata, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR)	0	7.379.890	7.379.890	0	0,00	50,00	0,00
				36		Construcción de Jardín en Villa Santa Rosa - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR	0	8.273.575	8.273.575	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Villa Santa Rosa - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR	0	8.273.575	8.273.575	0	0,00	50,00	0,00
				37		Construcción de Jardín Lafayette 601 Implantación 1 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	8.273.575	8.273.575	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Lafayette 601 Implantación 1 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	8.273.575	8.273.575	0	0,00	50,00	0,00
				38		Construcción de Jardín Lafayette 601 Implantación 2 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	8.273.575	8.273.575	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Lafayette 601 Implantación 2 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	8.273.575	8.273.575	0	0,00	50,00	0,00
				40		Construcción de Jardín en Mazzini y Tapin en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR)	0	14.529.016	5.529.011	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Mazzini y Tapin en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR)	0	14.529.016	5.529.011	0	0,00	50,00	0,00
				70		Construcción de Jardín N° 934 en Sarandí - Avellaneda, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR)	0	8.935.311	5.935.311	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 934 en Sarandí - Avellaneda, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR)	0	8.935.311	5.935.311	0	0,00	50,00	0,00
				71		Construcción de Jardín N° 942 - Quilmes, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR)	0	8.935.311	8.935.311	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 942 - Quilmes, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR)	0	8.935.311	8.935.311	0	0,00	50,00	0,00
				72		Construcción de Jardín en Barrio La República en Los Pinos - Brandsen, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR	0	8.935.311	5.435.311	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Barrio La República en Los Pinos - Brandsen, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR	0	8.935.311	5.435.311	0	0,00	50,00	0,00
				74		Construcción Jardín Barrio Mitre, Villa Tesei -Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5	0	9.416.913	13.186.591	5.654.516	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín Barrio Mitre, Villa Tesei -Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5	0	9.416.913	13.186.591	5.654.516	0,00	50,00	0,00
				75		Construcción Jardín Barrio La Leonor, Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5	0	9.416.913	13.213.332	5.694.627	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín Barrio La Leonor, Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5	0	9.416.913	13.213.332	5.694.627	0,00	50,00	0,00
				76		Construcción Jardín Calle Salta, Derqui - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5	0	15.312.112	21.229.539	8.876.140	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín Calle Salta, Derqui - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5	0	15.312.112	21.229.539	8.876.140	0,00	50,00	0,00
				77		Construcción Jardín Calle Egipto, Lagomarsino - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5	0	9.416.913	13.186.592	5.654.516	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín Calle Egipto, Lagomarsino - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5	0	9.416.913	13.186.592	5.654.516	0,00	50,00	0,00
				78		Construcción Jardín en Barrio La Merced, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR) (5)	0	15.312.112	8.312.112	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín en Barrio La Merced, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR) (5)	0	15.312.112	8.312.112	0	0,00	50,00	0,00
				79		Construcción Jardín en Barrio San Nicolás, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR) (5)	0	15.312.112	8.312.112	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín en Barrio San Nicolás, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR) (5)	0	15.312.112	8.312.112	0	0,00	50,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				80		Construcción Jardín en Barrio La Capilla - Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR) (5)	0	9.416.913	5.416.913	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín en Barrio La Capilla - Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR) (5)	0	9.416.913	5.416.913	0	0,00	50,00	0,00
		2				Ejecución de Obras en Jardines en Región Centro Norte							
			1			Construcción Jardín - General Campos, San Salvador, Provincia de Entre Ríos	7.089.166	0	4.469.254	259.521	53,00	47,00	3,00
					51	Construcción Jardín - General Campos, San Salvador, Provincia de Entre Ríos	7.089.166	0	4.469.254	259.521	53,00	47,00	3,00
			2			Construcción Jardín en B° Chaco Chajarí - Chajarí, Federación, Provincia de Entre Ríos	5.797.166	0	5.904.565	284.130	55,00	45,00	1,00
					51	Construcción Jardín en B° Chaco Chajarí - Chajarí, Federación, Provincia de Entre Ríos	5.797.166	0	5.904.565	284.130	55,00	45,00	1,00
			3			Construcción Jardín - Villaguay, Villaguay, Provincia de Entre Ríos	12.257.703	0	7.413.570	1.402.914	55,00	45,00	2,00
					51	Construcción Jardín - Villaguay, Villaguay, Provincia de Entre Ríos	12.257.703	0	7.413.570	1.402.914	55,00	45,00	2,00
			4			Construcción Jardín en Barrio Villa Adela - Concordia, Provincia de Entre Ríos	12.051.626	0	7.619.647	1.402.914	51,00	49,00	2,00
					51	Construcción Jardín en Barrio Villa Adela - Concordia, Provincia de Entre Ríos	12.051.626	0	7.619.647	1.402.914	51,00	49,00	2,00
			5			Construcción Jardín en Colonia Avellaneda - Paraná, Provincia de Entre Ríos	7.450.808	0	4.107.612	259.521	51,00	49,00	4,00
					51	Construcción Jardín en Colonia Avellaneda - Paraná, Provincia de Entre Ríos	7.450.808	0	4.107.612	259.521	51,00	49,00	4,00
			6			Construcción Jardín Macia - Tala, Provincia de Entre Ríos	6.499.909	0	5.201.822	284.130	55,00	45,00	2,00
					51	Construcción Jardín Macia - Tala, Provincia de Entre Ríos	6.499.909	0	5.201.822	284.130	55,00	45,00	2,00
			7			Construcción Jardín - San Benito, Paraná, Provincia de Entre Ríos	10.588.613	0	9.082.659	1.402.914	52,00	48,00	0,00
					51	Construcción Jardín - San Benito, Paraná, Provincia de Entre Ríos	10.588.613	0	9.082.659	1.402.914	52,00	48,00	0,00
			8			Construcción Jardín - Federal, Provincia de Entre Ríos	5.794.290	0	5.907.441	284.130	55,00	45,00	3,00
					51	Construcción Jardín - Federal, Provincia de Entre Ríos	5.794.290	0	5.907.441	284.130	55,00	45,00	3,00
			9			Construcción Jardín - Piedras Blancas, Provincia de Entre Ríos	7.531.049	0	4.170.682	284.130	52,00	48,00	6,00
					51	Construcción Jardín - Piedras Blancas, Provincia de Entre Ríos	7.531.049	0	4.170.682	284.130	52,00	48,00	6,00
			10			Construcción Jardín - San José de Feliciano, Provincia de Entre Ríos	7.381.501	0	4.176.920	696.280	52,00	48,00	3,00
					51	Construcción Jardín - San José de Feliciano, Provincia de Entre Ríos	7.381.501	0	4.176.920	696.280	52,00	48,00	3,00
			11			Construcción de Jardín N° 246 - Santo Tomé, Santa Fe	10.945.229	1.462.837	8.726.044	4.730.537	0,00	50,00	50,00
					51	Construcción de Jardín N° 246 - Santo Tomé, Santa Fe	10.945.229	1.462.837	8.726.044	4.730.537	0,00	50,00	50,00
			12			Construcción de Jardín N° 222 - Santa Fe, Santa Fe	7.413.766	1.462.837	7.437.833	1.656.306	0,00	50,00	19,00
					51	Construcción de Jardín N° 222 - Santa Fe, Santa Fe	7.413.766	1.462.837	7.437.833	1.656.306	0,00	50,00	19,00
			13			Construcción de Jardín B° Banfield - San Pedro, Provincia de Buenos Aires	12.486.191	1.369.476	5.911.831	1.678.786	51,00	49,00	0,00
					51	Construcción de Jardín B° Banfield - San Pedro, Provincia de Buenos Aires	12.486.191	1.369.476	5.911.831	1.678.786	51,00	49,00	0,00
			14			Construcción Jardín - Ceibas, Islas del Ibicuy, Provincia de Entre Ríos	5.505.561	0	6.184.870	749.150	53,00	47,00	4,00
					51	Construcción Jardín - Ceibas, Islas del Ibicuy, Provincia de Entre Ríos	5.505.561	0	6.184.870	749.150	53,00	47,00	4,00
			15			Construcción Jardín - Villa Elisa - Colón, Provincia de Entre Ríos	5.488.299	0	6.058.960	696.280	54,00	46,00	1,00
					51	Construcción Jardín - Villa Elisa - Colón, Provincia de Entre Ríos	5.488.299	0	6.058.960	696.280	54,00	46,00	1,00
			16			Construcción Jardín en Barrio El Brillante - San José - Colón, Provincia de Entre Ríos	11.922.136	0	7.730.140	1.120.916	59,00	41,00	0,00
					51	Construcción Jardín en Barrio El Brillante - San José - Colón, Provincia de Entre Ríos	11.922.136	0	7.730.140	1.120.916	59,00	41,00	0,00
			17			Construcción Jardín - Gualeguay, Provincia de Entre Ríos	11.119.999	0	8.532.277	1.167.621	53,00	47,00	3,00
					51	Construcción Jardín - Gualeguay, Provincia de Entre Ríos	11.119.999	0	8.532.277	1.167.621	53,00	47,00	3,00
			18			Construcción de Jardín N° 236 "Dr Raúl Malatesta" - Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe	6.113.213	1.462.837	5.462.837	1.656.306	0,00	50,00	9,00
					51	Construcción de Jardín N° 236 "Dr Raúl Malatesta" - Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe	6.113.213	1.462.837	5.462.837	1.656.306	0,00	50,00	9,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programaci ón Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				19		Construcción de Jardín N° 326 - Pueblo Esther, Santa Fe	8.206.349	1.369.476	10.191.673	1.614.888	0,00	50,00	32,00
					51	Construcción de Jardín N° 326 - Pueblo Esther, Santa Fe	8.206.349	1.369.476	10.191.673	1.614.888	0,00	50,00	32,00
				20		Construcción de Jardín N° 325 - Alvear, Santa Fe	9.217.690	1.369.476	9.180.332	2.490.392	51,00	49,00	2,00
					51	Construcción de Jardín N° 325 - Alvear, Santa Fe	9.217.690	1.369.476	9.180.332	2.490.392	51,00	49,00	2,00
				21		Construcción de Jardín - Funes, Santa Fe	10.181.682	1.462.837	9.470.593	1.656.306	0,00	50,00	50,00
					51	Construcción de Jardín - Funes, Santa Fe	10.181.682	1.462.837	9.470.593	1.656.306	0,00	50,00	50,00
				22		Construcción de Jardín N° 327 - Granadero Baigorria, Santa Fe	10.926.233	1.462.837	8.726.044	2.630.458	0,00	50,00	53,00
					51	Construcción de Jardín N° 327 - Granadero Baigorria, Santa Fe	10.926.233	1.462.837	8.726.044	2.630.458	0,00	50,00	53,00
				23		Construcción de Jardín N° 40 - Firmat, Santa Fe	10.543.583	1.462.837	9.108.692	1.656.306	0,00	50,00	8,00
					51	Construcción de Jardín N° 40 - Firmat, Santa Fe	10.543.583	1.462.837	9.108.692	1.656.306	0,00	50,00	8,00
				25		Construcción de Jardín Barrio Oeste - Chacabuco, Provincia de Buenos Aires	0	14.529.016	14.529.016	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Barrio Oeste - Chacabuco, Provincia de Buenos Aires	0	14.529.016	14.529.016	0	0,00	50,00	0,00
				26		Construcción de Jardín Barrio Este - Chacabuco, Provincia de Buenos Aires	0	14.529.016	14.529.016	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Barrio Este - Chacabuco, Provincia de Buenos Aires	0	14.529.016	14.529.016	0	0,00	50,00	0,00
				27		Construcción de Jardín N° 908 - América, Partido de Rivadavia, Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	8.935.311	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 908 - América, Partido de Rivadavia, Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	8.935.311	0	0,00	50,00	0,00
				28		Construcción de Jardín N° 913 (en predio Escuela Primaria N° 17) - General Villegas, Provincia de Buenos Aires	0	14.529.016	14.529.016	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 913 (en predio Escuela Primaria N° 17) - General Villegas, Provincia de Buenos Aires	0	14.529.016	14.529.016	0	0,00	50,00	0,00
				29		Construcción de Jardín en Barrio Agustoni -Pilar, Provincia de Buenos Aires	0	14.529.016	14.529.016	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Barrio Agustoni -Pilar, Provincia de Buenos Aires	0	14.529.016	14.529.016	0	0,00	50,00	0,00
				30		Construcción de Jardín Calle Moreno Oeste entre 511 y 213- San Andrés de Giles, Provincia de Buenos Aires	0	14.529.016	14.529.016	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Calle Moreno Oeste entre 511 y 213- San Andrés de Giles, Provincia de Buenos Aires	0	14.529.016	14.529.016	0	0,00	50,00	0,00
				31		Construcción de Jardín Zona Norte Barrio Moreno - San Nicolás - Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	8.935.311	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Zona Norte Barrio Moreno - San Nicolás - Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	8.935.311	0	0,00	50,00	0,00
				32		Construcción de Jardín N° 905 - Exaltación de la Cruz, Arroyo de la Cruz , Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	8.935.311	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 905 - Exaltación de la Cruz, Arroyo de la Cruz , Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	8.935.311	0	0,00	50,00	0,00
				33		Construcción de Jardín Barrio Solidaridad- Exaltación de la Cruz, Los Cardales - Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	8.935.311	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Barrio Solidaridad- Exaltación de la Cruz, Los Cardales - Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	8.935.311	0	0,00	50,00	0,00
				34		Construcción de Jardín en los Charrúa - Concordia, Provincia de Entre Ríos	0	14.969.706	14.969.706	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en los Charrúa - Concordia, Provincia de Entre Ríos	0	14.969.706	14.969.706	0	0,00	50,00	0,00
				35		Construcción de Jardín en Crespo - Paraná, Provincia de Entre Ríos	0	14.529.016	14.529.016	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Crespo - Paraná, Provincia de Entre Ríos	0	14.529.016	14.529.016	0	0,00	50,00	0,00
				36		Construcción de Jardín en Colón - Provincia de Entre Ríos	0	14.969.706	14.969.706	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Colón - Provincia de Entre Ríos	0	14.969.706	14.969.706	0	0,00	50,00	0,00
				37		Construcción Jardín en Barrio Reysol, Zarate, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR) (5)	0	8.540.000	8.540.000	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín en Barrio Reysol, Zarate, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR) (5)	0	8.540.000	8.540.000	0	0,00	50,00	0,00
				38		Construcción Jardín N° 926, Pergamino, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR) (5)	0	8.540.000	8.540.000	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 926, Pergamino, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR) (5)	0	8.540.000	8.540.000	0	0,00	50,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				39		Construcción Jardín N° 927 Pergamino, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR) (5)	0	15.000.000	15.000.000	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 927 Pergamino, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR) (5)	0	15.000.000	15.000.000	0	0,00	50,00	0,00
			40			Construcción Jardín a crear en Bella Italia, Bella Italia, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	15.500.000	8.500.000	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín a crear en Bella Italia, Bella Italia, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	15.500.000	8.500.000	0	0,00	50,00	0,00
			41			Construcción Jardín a crear en Calle Aborígenes Argentinos, Rosario, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	20.000.000	20.000.000	17.802.915	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín a crear en Calle Aborígenes Argentinos, Rosario, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	20.000.000	20.000.000	17.802.915	0,00	50,00	0,00
			42			Construcción Jardín a crear en Primaria N° 1364, Venado Tuerto, Provincia Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	15.500.000	8.500.000	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín a crear en Primaria N° 1364, Venado Tuerto, Provincia Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	15.500.000	8.500.000	0	0,00	50,00	0,00
			43			Construcción Jardín a crear en Sector Sureste, Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	20.000.000	10.000.000	3.535.990	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín a crear en Sector Sureste, Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	20.000.000	10.000.000	3.535.990	0,00	50,00	0,00
			44			Construcción Jardín N°54, Santa Fe, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	20.000.000	8.000.000	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín N°54, Santa Fe, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	20.000.000	8.000.000	0	0,00	50,00	0,00
			45			Construcción Jardín N°323, Esperanza, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	15.500.000	8.500.000	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín N°323, Esperanza, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	15.500.000	8.500.000	0	0,00	50,00	0,00
			46			Construcción Jardín N°316, Esperanza, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	15.500.000	8.500.000	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín N°316, Esperanza, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	15.500.000	8.500.000	0	0,00	50,00	0,00
			47			Construcción Jardín N° 328, Soldini, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	25.000.000	13.000.000	2.244.182	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 328, Soldini, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	25.000.000	13.000.000	2.244.182	0,00	50,00	0,00
			48			Construcción Jardín a crear en San Martín de las Escobas, San Martín de las Escobas, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201 (5)	0	15.500.000	8.500.000	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín a crear en San Martín de las Escobas, San Martín de las Escobas, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201 (5)	0	15.500.000	8.500.000	0	0,00	50,00	0,00
			49			Construcción Jardín N° 331, Pérez, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	20.000.000	8.000.000	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 331, Pérez, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	20.000.000	8.000.000	0	0,00	50,00	0,00
			50			Construcción Jardín N° 249 Rosario, Santa Fe (5)	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 249 Rosario, Santa Fe (5)	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	50,00	0,00
			51			Construcción Jardín a crear en Barrio Favaloro, Santa Fe, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	20.000.000	8.000.000	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín a crear en Barrio Favaloro, Santa Fe, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	20.000.000	8.000.000	0	0,00	50,00	0,00
			52			Construcción Jardín N°251, San Gregorio, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	15.500.000	8.500.000	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín N°251, San Gregorio, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	15.500.000	8.500.000	0	0,00	50,00	0,00
			53			Construcción Jardín en Barrio Lanzone, General San Martín Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	7.949.968	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín en Barrio Lanzone, General San Martín Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	7.949.968	0	0,00	50,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				54		Construcción Jardín en Calle Zelada, González Catán, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	11.667.380	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín en Calle Zelada, González Catán, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	11.667.380	0	0,00	50,00	0,00
				55		Construcción Jardín en Barrio Jauretche, Virrey del Pino, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	7.764.943	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín en Barrio Jauretche, Virrey del Pino, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	7.764.943	0	0,00	50,00	0,00
				57		Construcción Jardín en "Oro Verde", Provincia de Entre Ríos (5)	0	0	8.462.087	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín en "Oro Verde", Provincia de Entre Ríos (5)	0	0	8.462.087	0	0,00	50,00	0,00
				58		Construcción Jardín en calle Los Cardenales, Concordia, Provincia de Entre Ríos (5)	0	0	13.535.370	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín en calle Los Cardenales, Concordia, Provincia de Entre Ríos (5)	0	0	13.535.370	0	0,00	50,00	0,00
				59		Construcción Jardín en Los Conquistadores, Federación, Provincia de Entre Ríos (5)	0	0	8.151.002	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín en Los Conquistadores, Federación, Provincia de Entre Ríos (5)	0	0	8.151.002	0	0,00	50,00	0,00
		3				Ejecución de Obras en Jardines en Región Centro Sur							
				1		Construcción de Jardín N° 919 - Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires	5.668.013	870.189	870.189	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 919 - Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires	5.668.013	870.189	870.189	0	0,00	50,00	0,00
				2		Construcción Jardín B° Irupé - Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires	7.242.491	0	4.442.152	749.150	50,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín B° Irupé - Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires	7.242.491	0	4.442.152	749.150	50,00	50,00	0,00
				3		Construcción de Jardín N° 905 - Bolívar, Provincia de Buenos Aires	10.163.938	1.369.476	8.224.976	1.545.765	0,00	50,00	23,00
					51	Construcción de Jardín N° 905 - Bolívar, Provincia de Buenos Aires	10.163.938	1.369.476	8.224.976	1.545.765	0,00	50,00	23,00
				4		Construcción de Jardín N° 917 - General Villegas, Provincia de Buenos Aires	7.243.392	870.189	4.441.252	1.291.651	50,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 917 - General Villegas, Provincia de Buenos Aires	7.243.392	870.189	4.441.252	1.291.651	50,00	50,00	0,00
				5		Construcción Jardín N° 913 - Pehuajó, Provincia de Buenos Aires	7.243.392	0	4.441.252	749.150	50,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 913 - Pehuajó, Provincia de Buenos Aires	7.243.392	0	4.441.252	749.150	50,00	50,00	0,00
				6		Construcción Jardín N° 25 en Escuela - Winifreda, Provincia de La Pampa	5.047.630	0	6.637.013	717.201	0,00	50,00	50,00
					51	Construcción Jardín N° 25 en Escuela - Winifreda, Provincia de La Pampa	5.047.630	0	6.637.013	717.201	0,00	50,00	50,00
				7		Construcción Jardín N°15 cabecera Escuela N° 76 - Ingeniero Luiggi, Provincia de La Pampa	8.052.618	0	3.891.606	749.150	52,00	48,00	0,00
					51	Construcción Jardín N°15 cabecera Escuela N° 76 - Ingeniero Luiggi, Provincia de La Pampa	8.052.618	0	3.891.606	749.150	52,00	48,00	0,00
				8		Construcción Jardín N° 25 - Santa Rosa, Provincia de La Pampa	5.047.630	0	7.767.334	717.201	0,00	50,00	47,00
					51	Construcción Jardín N° 25 - Santa Rosa, Provincia de La Pampa	5.047.630	0	7.767.334	717.201	0,00	50,00	47,00
				9		Construcción Jardín N° 8 Anexo 2 en Escuela N° 66 - General Pico, Provincia de La Pampa	4.077.073	0	9.126.115	4.013.768	50,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 8 Anexo 2 en Escuela N° 66 - General Pico, Provincia de La Pampa	4.077.073	0	9.126.115	4.013.768	50,00	50,00	0,00
				10		Construcción de Jardín - Conesa, Río Negro	3.263.201	870.189	7.607.579	1.619.339	53,00	47,00	0,00
					51	Construcción de Jardín - Conesa, Río Negro	3.263.201	870.189	7.607.579	1.619.339	53,00	47,00	0,00
				11		Construcción Jardín B° La Movediza - Tandil, Provincia de Buenos Aires	7.039.552	0	4.645.092	749.150	51,00	49,00	0,00
					51	Construcción Jardín B° La Movediza - Tandil, Provincia de Buenos Aires	7.039.552	0	4.645.092	749.150	51,00	49,00	0,00
				12		Construcción Jardín N° 915 - Veinticinco de Mayo, Provincia de Buenos Aires	7.504.976	0	4.179.667	749.150	55,00	45,00	2,00
					51	Construcción Jardín N° 915 - Veinticinco de Mayo, Provincia de Buenos Aires	7.504.976	0	4.179.667	749.150	55,00	45,00	2,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				13		Construcción Jardín N° 901 en Miramar - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires	3.689.792	0	7.994.851	717.201	0,00	50,00	4,00
					51	Construcción Jardín N° 901 en Miramar - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires	3.689.792	0	7.994.851	717.201	0,00	50,00	4,00
				14		Construcción Jardín N° 906 en Miramar - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires	5.118.355	0	6.566.288	717.201	0,00	50,00	24,00
					51	Construcción Jardín N° 906 en Miramar - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires	5.118.355	0	6.566.288	717.201	0,00	50,00	24,00
				15		Construcción Jardín en Miramar Barrio Oeste - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires	7.546.287	0	4.130.396	749.150	51,00	49,00	0,00
					51	Construcción Jardín en Miramar Barrio Oeste - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires	7.546.287	0	4.130.396	749.150	51,00	49,00	0,00
				16		Construcción Jardín N° 908 - Chascomús, Provincia de Buenos Aires	7.119.987	0	4.564.656	749.150	52,00	48,00	5,00
					51	Construcción Jardín N° 908 - Chascomús, Provincia de Buenos Aires	7.119.987	0	4.564.656	749.150	52,00	48,00	5,00
				17		Construcción Jardín en Monte B° Las Salinas - Monte, Provincia de Buenos Aires	3.689.792	0	4.000.000	663.986	0,00	50,00	5,00
					51	Construcción Jardín en Monte B° Las Salinas - Monte, Provincia de Buenos Aires	3.689.792	0	4.000.000	663.986	0,00	50,00	5,00
				18		Construcción Jardín - General Paz, Provincia de Buenos Aires	5.305.286	0	6.379.357	749.150	53,00	47,00	0,00
					51	Construcción Jardín - General Paz, Provincia de Buenos Aires	5.305.286	0	6.379.357	749.150	53,00	47,00	0,00
				19		Construcción Jardín N° 901 - Lezama, Provincia de Buenos Aires	9.246.900	0	9.142.013	987.895	0,00	50,00	38,00
					51	Construcción Jardín N° 901 - Lezama, Provincia de Buenos Aires	9.246.900	0	9.142.013	987.895	0,00	50,00	38,00
				20		Construcción de Jardín en Coronel Pringles - Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	8.935.311	8.935.311	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Coronel Pringles - Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	8.935.311	8.935.311	0	0,00	50,00	0,00
				21		Construcción Jardín N° 903 Indio Rico, Coronel Pringles, Buenos Aires (5)	0	8.540.000	10.965.187	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 903 Indio Rico, Coronel Pringles, Buenos Aires (5)	0	8.540.000	10.965.187	0	0,00	50,00	0,00
				22		Construcción de Jardín N° 909 - Carhué, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	14.529.016	14.529.016	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 909 - Carhué, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	14.529.016	14.529.016	0	0,00	50,00	0,00
				24		Construcción Jardín Barrio Hipódromo, General Belgrano, Buenos Aires (5)	0	13.860.000	14.055.959	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín Barrio Hipódromo, General Belgrano, Buenos Aires (5)	0	13.860.000	14.055.959	0	0,00	50,00	0,00
				27		Construcción de Jardín N°908 Barrio Plan Familia Propietaria - Quequén, Partido de Necochea, Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	16.150.788	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N°908 Barrio Plan Familia Propietaria - Quequén, Partido de Necochea, Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	16.150.788	0	0,00	50,00	0,00
				28		Construcción de Jardín N°928 - Olavarría, Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	15.119.145	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N°928 - Olavarría, Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	15.119.145	0	0,00	50,00	0,00
				29		Construcción de Jardín N° 910 - Carmen de Patagones, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	9.360.802	9.360.802	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 910 - Carmen de Patagones, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	9.360.802	9.360.802	0	0,00	50,00	0,00
				30		Construcción de Jardín en Pila - Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	15.547.021	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Pila - Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	15.547.021	0	0,00	50,00	0,00
				31		Construcción de Jardín en Ostende - Pinamar, Provincia de Buenos Aires	0	14.529.016	25.300.767	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Ostende - Pinamar, Provincia de Buenos Aires	0	14.529.016	25.300.767	0	0,00	50,00	0,00
				33		Construcción de Jardín en Villa Cordobita - Tandil, Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	15.268.838	0	0,00	50,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
					51	Construcción de Jardín en Villa Cordobita - Tandil, Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	15.268.838	0	0,00	50,00	0,00
				34		Construcción de Jardín en Villa Italia Norte, Tandil - Provincia de Buenos Aires	0	14.529.016	24.609.137	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Villa Italia Norte, Tandil - Provincia de Buenos Aires	0	14.529.016	24.609.137	0	0,00	50,00	0,00
				55		Construcción de Jardín N° 905 - General Lamadrid, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	14.529.016	14.529.016	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 905 - General Lamadrid, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	14.529.016	14.529.016	0	0,00	50,00	0,00
				57		Construcción de Jardín en Barrio La Feria - Ayacucho, Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	15.268.838	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Barrio La Feria - Ayacucho, Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	15.268.838	0	0,00	50,00	0,00
				58		Construcción de Jardín en General Alvear - Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	14.969.449	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en General Alvear - Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	14.969.449	0	0,00	50,00	0,00
				59		Construcción de Jardín en Calle Arenales - Dolores , Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	15.547.021	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Calle Arenales - Dolores , Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	15.547.021	0	0,00	50,00	0,00
				60		Construcción Jardín Mar del Tuyú, La Costa - Mar del Tuyú, Buenos Aires (5)	0	13.860.000	14.184.895	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín Mar del Tuyú, La Costa - Mar del Tuyú, Buenos Aires (5)	0	13.860.000	14.184.895	0	0,00	50,00	0,00
				61		Construcción Jardín Nueva Atlantis, La Costa - Nueva Atlantis, Buenos Aires (5)	0	8.540.000	8.791.641	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín Nueva Atlantis, La Costa - Nueva Atlantis, Buenos Aires (5)	0	8.540.000	8.791.641	0	0,00	50,00	0,00
				62		Construcción Jardín Tres Lomas, Tres Lomas, Buenos Aires (5)	0	8.540.000	10.463.335	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín Tres Lomas, Tres Lomas, Buenos Aires (5)	0	8.540.000	10.463.335	0	0,00	50,00	0,00
				63		Construcción Jardín Costa Azul, Costa Azul - La Costa, Buenos Aires (5)	0	13.860.000	14.184.985	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín Costa Azul, Costa Azul - La Costa, Buenos Aires (5)	0	13.860.000	14.184.985	0	0,00	50,00	0,00
				64		Construcción Jardín N° 912 Barrio Villa Laza, Tandil, Buenos Aires (5)	0	15.000.000	19.188.740	11.224.007	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 912 Barrio Villa Laza, Tandil, Buenos Aires (5)	0	15.000.000	19.188.740	11.224.007	0,00	50,00	0,00
				65		Construcción Jardín Rauch, Calle Las Heras, Rauch, Buenos Aires (5)	0	15.000.000	15.000.000	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín Rauch, Calle Las Heras, Rauch, Buenos Aires (5)	0	15.000.000	15.000.000	0	0,00	50,00	0,00
				66		Construcción Jardín Verónica, Calle 32, Verónica, Buenos Aires (5)	0	15.000.000	15.000.000	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín Verónica, Calle 32, Verónica, Buenos Aires (5)	0	15.000.000	15.000.000	0	0,00	50,00	0,00
				67		Construcción Jardín en Calles Islas Malvinas y Los Hornos, Olavarría, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	8.359.617	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín en Calles Islas Malvinas y Los Hornos, Olavarría, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	8.359.617	0	0,00	50,00	0,00
		4				Ejecución de Obras en Jardines en Región Cuyo y Córdoba							
				1		Construcción de Jardín B° Sol y Sierra - Godoy Cruz, Provincia de Mendoza	0	1.069.806	1.069.806	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín B° Sol y Sierra - Godoy Cruz, Provincia de Mendoza	0	1.069.806	1.069.806	0	0,00	50,00	0,00
				2		Construcción de Jardín 0-113 "Maestra Nelly Dessy" - Junín, Provincia de Mendoza	0	1.052.369	1.052.369	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín 0-113 "Maestra Nelly Dessy" - Junín, Provincia de Mendoza	0	1.052.369	1.052.369	0	0,00	50,00	0,00
				3		Construcción de Jardín B° Nueva Argentina - San Martín, Provincia de Mendoza	0	1.052.369	1.052.369	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín B° Nueva Argentina - San Martín, Provincia de Mendoza	0	1.052.369	1.052.369	0	0,00	50,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				4		Construcción de Jardín 0-126 "Eluney" En Escuela 1-183 - Costa De Araujo, Provincia de Mendoza	0	1.792.292	1.792.292	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín 0-126 "Eluney" En Escuela 1-183 - Costa De Araujo, Provincia de Mendoza	0	1.792.292	1.792.292	0	0,00	50,00	0,00
				5		Construcción de Jardín en Escuela 1342 - Las Heras, Provincia de Mendoza	0	1.069.806	1.069.806	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Escuela 1342 - Las Heras, Provincia de Mendoza	0	1.069.806	1.069.806	0	0,00	50,00	0,00
				6		Construcción de Jardín - Capital, Provincia de Mendoza	0	1.069.806	1.069.806	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín - Capital, Provincia de Mendoza	0	1.069.806	1.069.806	0	0,00	50,00	0,00
				7		Construcción de Jardín Presidente Mitre - Iglesia, Provincia de San Juan	0	1.163.126	1.163.126	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Presidente Mitre - Iglesia, Provincia de San Juan	0	1.163.126	1.163.126	0	0,00	50,00	0,00
				8		Construcción Jardín Teniente Pedro Nolasco Fonseca - San Juan, Provincia de San Juan	0	1.069.806	1.069.806	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín Teniente Pedro Nolasco Fonseca - San Juan, Provincia de San Juan	0	1.069.806	1.069.806	0	0,00	50,00	0,00
				9		Construcción Jardín en Escuela Werfield Salinas - Chimbas, Provincia de San Juan	0	1.069.806	1.069.806	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín en Escuela Werfield Salinas - Chimbas, Provincia de San Juan	0	1.069.806	1.069.806	0	0,00	50,00	0,00
				10		Construcción Jardín N° 47 - Santa Lucía, Provincia de San Juan	0	1.739.529	1.739.529	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 47 - Santa Lucía, Provincia de San Juan	0	1.739.529	1.739.529	0	0,00	50,00	0,00
				11		Construcción Jardín "Leopoldo Lugones" - Río Cuarto, Provincia de Córdoba	10.496.721	0	3.977.145	2.262.289	73,00	27,00	27,00
					51	Construcción Jardín "Leopoldo Lugones" - Río Cuarto, Provincia de Córdoba	10.496.721	0	3.977.145	2.262.289	73,00	27,00	27,00
				12		Construcción Jardín "Sin Nombre" Ex. 10 de Junio - Río Cuarto, Provincia de Córdoba	10.518.332	0	3.888.025	2.219.795	74,00	26,00	26,00
					51	Construcción Jardín "Sin Nombre" Ex. 10 de Junio - Río Cuarto, Provincia de Córdoba	10.518.332	0	3.888.025	2.219.795	74,00	26,00	26,00
				13		Construcción Jardín "Cnel. Victorino Ordoñez" - La Carlota, Provincia de Córdoba	10.550.688	0	4.037.146	2.357.829	73,00	27,00	27,00
					51	Construcción Jardín "Cnel. Victorino Ordoñez" - La Carlota, Provincia de Córdoba	10.550.688	0	4.037.146	2.357.829	73,00	27,00	27,00
				14		Construcción Jardín "General Nicolás Lavalle" - General Lavalle, Provincia de Córdoba	10.457.508	0	4.244.293	2.492.733	74,00	26,00	26,00
					51	Construcción Jardín "General Nicolás Lavalle" - General Lavalle, Provincia de Córdoba	10.457.508	0	4.244.293	2.492.733	74,00	26,00	26,00
				15		Construcción de Jardín 0-124 "María Elena Walsh" - San Rafael, Provincia de Mendoza	17.695.857	1.726.206	6.470.162	0	72,00	28,00	13,00
					51	Construcción de Jardín 0-124 "María Elena Walsh" - San Rafael, Provincia de Mendoza	17.695.857	1.726.206	6.470.162	0	72,00	28,00	13,00
				16		Construcción de Jardín - La Paz, Provincia de Mendoza	10.656.286	1.061.474	4.203.815	0	67,00	33,00	14,00
					51	Construcción de Jardín - La Paz, Provincia de Mendoza	10.656.286	1.061.474	4.203.815	0	67,00	33,00	14,00
				17		Construcción de Jardín B° Mirador del Portezuelo - San Luis, Provincia de San Luis	10.815.618	1.045.268	4.002.516	0	70,00	30,00	17,00
					51	Construcción de Jardín B° Mirador del Portezuelo - San Luis, Provincia de San Luis	10.815.618	1.045.268	4.002.516	0	70,00	30,00	17,00
				18		Construcción de Jardín B° Juana Koslay (Los Puquios) - San Luis, Provincia de San Luis	10.920.847	1.045.268	3.712.382	0	70,00	30,00	20,00
					51	Construcción de Jardín B° Juana Koslay (Los Puquios) - San Luis, Provincia de San Luis	10.920.847	1.045.268	3.712.382	0	70,00	30,00	20,00
				19		Construcción Jardín Nueva Urbanización Villa Mercedes - Villa Mercedes, Provincia de San Luis	17.502.145	1.673.897	5.746.666	0	72,00	28,00	3,00
					51	Construcción Jardín Nueva Urbanización Villa Mercedes - Villa Mercedes, Provincia de San Luis	17.502.145	1.673.897	5.746.666	0	72,00	28,00	3,00
				20		Construcción Jardín B° La Ribera - Villa Mercedes, Provincia de San Luis	11.149.502	1.037.165	3.370.291	0	70,00	30,00	0,00
					51	Construcción Jardín B° La Ribera - Villa Mercedes, Provincia de San Luis	11.149.502	1.037.165	3.370.291	0	70,00	30,00	0,00
				21		Construcción Jardín en La Punta - La Punta, Provincia de San Luis	10.734.685	1.045.268	3.898.544	0	70,00	30,00	25,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
					51	Construcción Jardín en La Punta - La Punta, Provincia de San Luis	10.734.685	1.045.268	3.898.544	0	70,00	30,00	25,00
				22		Construcción Jardín - Río Ceballos, Provincia de Córdoba (1)	11.092.114	0	4.580.405	623.401	100,00	s/i	0,00
					51	Construcción Jardín - Río Ceballos, Provincia de Córdoba (1)	11.092.114	0	4.580.405	623.401	100,00	s/i	0,00
				23		Construcción Jardín 25 de Mayo - Monte Cristo, Provincia de Córdoba	16.855.074	0	6.999.081	2.437.758	88,00	12,00	12,00
					51	Construcción Jardín 25 de Mayo - Monte Cristo, Provincia de Córdoba	16.855.074	0	6.999.081	2.437.758	88,00	12,00	12,00
				24		Construcción Jardín Ernesto Bavio - Cruz del Eje, Provincia de Córdoba	9.850.215	0	6.496.173	474.298	86,00	14,00	14,00
					51	Construcción Jardín Ernesto Bavio - Cruz del Eje, Provincia de Córdoba	9.850.215	0	6.496.173	474.298	86,00	14,00	14,00
				25		Construcción Jardín "Ciudad de Malvinas Argentinas" - Malvinas Argentinas, Provincia de Córdoba (1)	17.185.279	0	5.991.323	829.461	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín "Ciudad de Malvinas Argentinas" - Malvinas Argentinas, Provincia de Córdoba (1)	17.185.279	0	5.991.323	829.461	100,00	0,00	0,00
				26		Construcción Jardín "Remedios de Escalada de San Martín" - Rio Tercero, Provincia de Córdoba	14.856.139	0	4.927.654	443.462	68,00	32,00	23,00
					51	Construcción Jardín "Remedios de Escalada de San Martín" - Rio Tercero, Provincia de Córdoba	14.856.139	0	4.927.654	443.462	68,00	32,00	23,00
				27		Construcción Jardín "Gral. San Martín" - Villa Dolores, Provincia de Córdoba	13.079.366	0	6.145.610	628.839	58,00	42,00	30,00
					51	Construcción Jardín "Gral. San Martín" - Villa Dolores, Provincia de Córdoba	13.079.366	0	6.145.610	628.839	58,00	42,00	30,00
				28		Construcción Jardín "Escuela Normal Superior" - Alta Gracia, Provincia de Córdoba (1)	9.918.112	0	4.637.748	597.796	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín "Escuela Normal Superior" - Alta Gracia, Provincia de Córdoba (1)	9.918.112	0	4.637.748	597.796	100,00	0,00	0,00
				29		Construcción Jardín "Dr. Pablo Rueda" - La Granja, Provincia de Córdoba	7.065.849	0	8.422.078	0	0,00	50,00	50,00
					51	Construcción Jardín "Dr. Pablo Rueda" - La Granja, Provincia de Córdoba	7.065.849	0	8.422.078	0	0,00	50,00	50,00
				30		Construcción Jardín "Dr. Juan José Paso" - La Calera, Provincia de Córdoba	11.355.598	0	7.850.942	0	0,00	50,00	18,00
					51	Construcción Jardín "Dr. Juan José Paso" - La Calera, Provincia de Córdoba	11.355.598	0	7.850.942	0	0,00	50,00	18,00
				31		Construcción Jardín "Rafael Núñez" - San Francisco, Provincia de Córdoba	7.168.464	0	6.665.192	0	0,00	50,00	50,00
					51	Construcción Jardín "Rafael Núñez" - San Francisco, Provincia de Córdoba	7.168.464	0	6.665.192	0	0,00	50,00	50,00
				34		Construcción de Jardín "Gregoria Ignacia Pérez" - Rio Tercero, Provincia de Córdoba	0	8.935.311	8.935.311	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín "Gregoria Ignacia Pérez" - Rio Tercero, Provincia de Córdoba	0	8.935.311	8.935.311	0	0,00	50,00	0,00
				35		Construcción de Jardín "Gabriela Mistral"- Villa Maria, Provincia de Córdoba	0	14.529.016	14.529.016	3.375.346	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín "Gabriela Mistral"- Villa Maria, Provincia de Córdoba	0	14.529.016	14.529.016	3.375.346	0,00	50,00	0,00
				38		Construcción Jardín "Provincia de Buenos Aires", Quilino, CORDOBA (5)	0	14.280.000	25.542.433	13.053.478	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín "Provincia de Buenos Aires", Quilino, CORDOBA (5)	0	14.280.000	25.542.433	13.053.478	0,00	50,00	0,00
				39		Construcción Jardín "Coronel Olmedo", San Pedro, CORDOBA (5)	0	14.280.000	27.009.533	14.280.000	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín "Coronel Olmedo", San Pedro, CORDOBA (5)	0	14.280.000	27.009.533	14.280.000	0,00	50,00	0,00
				40		Construcción Jardín "Domingo Faustino Sarmiento", Serrano, CORDOBA (5)	0	8.540.000	8.540.000	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín "Domingo Faustino Sarmiento", Serrano, CORDOBA (5)	0	8.540.000	8.540.000	0	0,00	50,00	0,00
				42		Construcción de Jardín en San Francisco - Provincia de Córdoba	0	8.935.311	8.935.311	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en San Francisco - Provincia de Córdoba	0	8.935.311	8.935.311	0	0,00	50,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				43		Construcción de Jardín "Eloy Gómez" Anexo - Villa Ciudad Parque, Provincia de Córdoba	0	8.935.311	8.935.311	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín "Eloy Gómez" Anexo - Villa Ciudad Parque, Provincia de Córdoba	0	8.935.311	8.935.311	0	0,00	50,00	0,00
				45		Construcción Jardín "Padre Eladio Diez Anexo", La Calera, CORDOBA (5)	0	8.540.000	8.540.000	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín "Padre Eladio Diez Anexo", La Calera, CORDOBA (5)	0	8.540.000	8.540.000	0	0,00	50,00	0,00
				46		Construcción de Jardín "Antártida Argentina" Anexo - Río Ceballos, Provincia de Córdoba	0	8.935.311	8.935.311	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín "Antártida Argentina" Anexo - Río Ceballos, Provincia de Córdoba	0	8.935.311	8.935.311	0	0,00	50,00	0,00
				48		Construcción de Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR San Martín - Provincia de Mendoza	0	9.360.802	9.360.802	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR San Martín - Provincia de Mendoza	0	9.360.802	9.360.802	0	0,00	50,00	0,00
				49		Construcción de Jardín 0-129 Núcleo 1 - Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza	0	9.360.802	9.360.802	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín 0-129 Núcleo 1 - Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza	0	9.360.802	9.360.802	0	0,00	50,00	0,00
				52		Construcción de Jardín 0-123 "Lic. Liliana Acosta Cornelio Moyano" El Plumerillo - Las Heras, Provincia de Mendoza	0	15.220.874	15.220.874	6.893.347	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín 0-123 "Lic. Liliana Acosta Cornelio Moyano" El Plumerillo - Las Heras, Provincia de Mendoza	0	15.220.874	15.220.874	6.893.347	0,00	50,00	0,00
				56		Construcción de Jardín N°10 ¿María Elena Walsh¿ - Chimbas, Provincia de San Juan	0	15.220.874	15.220.874	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N°10 ¿María Elena Walsh¿ - Chimbas, Provincia de San Juan	0	15.220.874	15.220.874	0	0,00	50,00	0,00
				57		Construcción de Jardín N°16 ¿Rosario Sarmiento¿ - Chimbas, Provincia de San Juan	0	15.220.874	15.220.874	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N°16 ¿Rosario Sarmiento¿ - Chimbas, Provincia de San Juan	0	15.220.874	15.220.874	0	0,00	50,00	0,00
				58		Construcción de Jardín N°41 en Escuela Leonor Sánchez de Arancibia - Causeta, Provincia de San Juan	0	15.220.874	15.220.874	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N°41 en Escuela Leonor Sánchez de Arancibia - Causeta, Provincia de San Juan	0	15.220.874	15.220.874	0	0,00	50,00	0,00
				59		Construcción de Jardín ¿Segundino Navarro¿ - Villa Santa Rosa, Provincia de San Juan	0	15.220.874	15.220.874	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín ¿Segundino Navarro¿ - Villa Santa Rosa, Provincia de San Juan	0	15.220.874	15.220.874	0	0,00	50,00	0,00
				64		Construcción de Jardín en Barrio Botta - Villa María, Provincia de Córdoba	0	8.935.311	8.935.311	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Barrio Botta - Villa María, Provincia de Córdoba	0	8.935.311	8.935.311	0	0,00	50,00	0,00
				65		Construcción de Jardín "Japón" - Ciudad de Córdoba , Provincia de Córdoba	0	14.969.706	14.969.706	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín "Japón" - Ciudad de Córdoba , Provincia de Córdoba	0	14.969.706	14.969.706	0	0,00	50,00	0,00
				66		Construcción de Jardín en Dorrego- Guaymallén, Provincia de Mendoza	0	15.220.874	15.220.874	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Dorrego- Guaymallén, Provincia de Mendoza	0	15.220.874	15.220.874	0	0,00	50,00	0,00
				67		Construcción Jardín Paula Albarracín de Sarmiento, Huinca Renanco, CORDOBA (5)	0	8.540.000	8.540.000	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín Paula Albarracín de Sarmiento, Huinca Renanco, CORDOBA (5)	0	8.540.000	8.540.000	0	0,00	50,00	0,00
				68		Construcción Jardín Las Higueras, Las Higueras, CORDOBA (5)	0	8.400.000	8.400.000	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín Las Higueras, Las Higueras, CORDOBA (5)	0	8.400.000	8.400.000	0	0,00	50,00	0,00
				69		Construcción Jardín Barrio Tupac Amaru 1, Villa Tullumaya-Lavalle, MENDOZA (5)	0	8.540.000	8.540.000	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín Barrio Tupac Amaru 1, Villa Tullumaya-Lavalle, MENDOZA (5)	0	8.540.000	8.540.000	0	0,00	50,00	0,00
				70		Construcción Jardín N° 0-135 Mtra. Blanca L. Rossi de Freire, Santa Rosa, MENDOZA (5)	0	14.280.000	7.280.000	0	0,00	50,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				51		Construcción Jardín N° 0-135 Mtra. Blanca L. Rossi de Freire, Santa Rosa, MENDOZA (5)	0	14.280.000	7.280.000	0	0,00	50,00	0,00
			71			Construcción Jardín JARDIN 0-054 SIN NOMBRE, Fray Luis Beltrán, MENDOZA (5)	0	8.400.000	8.400.000	0	0,00	50,00	0,00
				51		Construcción Jardín JARDIN 0-054 SIN NOMBRE, Fray Luis Beltrán, MENDOZA (5)	0	8.400.000	8.400.000	0	0,00	50,00	0,00
			72			Construcción Jardín de Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR Maipu - Provincia de Mendoza (5)	0	8.400.000	8.400.000	0	0,00	50,00	0,00
				51		Construcción Jardín de Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR Maipu - Provincia de Mendoza (5)	0	8.400.000	8.400.000	0	0,00	50,00	0,00
			73			Construcción Jardín en Despeñaderos Santa María, Provincia de Córdoba (5)	0	0	7.127.958	0	0,00	50,00	0,00
				51		Construcción Jardín en Despeñaderos Santa María, Provincia de Córdoba (5)	0	0	7.127.958	0	0,00	50,00	0,00
			77			Construcción Jardín "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield" en Saturnino María Laspiur, San Justo, Provincia de Córdoba (5)	0	0	7.994.423	0	0,00	50,00	0,00
				51		Construcción Jardín "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield" en Saturnino María Laspiur, San Justo, Provincia de Córdoba (5)	0	0	7.994.423	0	0,00	50,00	0,00
			78			Construcción Jardín "Leda Valladares" en Río Ceballos, Provincia de Córdoba (5)	0	0	8.179.208	0	0,00	50,00	0,00
				51		Construcción Jardín "Leda Valladares" en Río Ceballos, Provincia de Córdoba (5)	0	0	8.179.208	0	0,00	50,00	0,00
			79			Construcción Jardín "Remedios de Escalada" en Villa Allende, Provincia de Córdoba (5)	0	0	10.538.148	0	0,00	50,00	0,00
				51		Construcción Jardín "Remedios de Escalada" en Villa Allende, Provincia de Córdoba (5)	0	0	10.538.148	0	0,00	50,00	0,00
			80			Construcción Jardín en Laboulaye, Presidente Roque Sáenz Peña, Provincia de Córdoba (5)	0	0	8.386.210	0	0,00	50,00	0,00
				51		Construcción Jardín en Laboulaye, Presidente Roque Sáenz Peña, Provincia de Córdoba (5)	0	0	8.386.210	0	0,00	50,00	0,00
			81			Construcción Jardín en Alejandro Roca, Juárez Celman, Provincia de Córdoba (5)	0	0	8.074.040	0	0,00	50,00	0,00
				51		Construcción Jardín en Alejandro Roca, Juárez Celman, Provincia de Córdoba (5)	0	0	8.074.040	0	0,00	50,00	0,00
			82			Construcción Jardín N°0-164 en Villa Tulumaya, Provincia de Mendoza (5)	0	0	11.928.845	0	0,00	50,00	0,00
				51		Construcción Jardín N°0-164 en Villa Tulumaya, Provincia de Mendoza (5)	0	0	11.928.845	0	0,00	50,00	0,00
			83			Construcción Jardín N°0-057 en Palmira, Provincia de Mendoza (5)	0	0	11.727.243	0	0,00	50,00	0,00
				51		Construcción Jardín N°0-057 en Palmira, Provincia de Mendoza (5)	0	0	11.727.243	0	0,00	50,00	0,00
			84			Construcción Jardín N°0-173 en Los Barriales, Junín, Provincia de Mendoza (5)	0	0	12.305.109	0	0,00	50,00	0,00
				51		Construcción Jardín N°0-173 en Los Barriales, Junín, Provincia de Mendoza (5)	0	0	12.305.109	0	0,00	50,00	0,00
			85			Construcción Jardín N°0-107 en Roberto López Leyton, Rivadavia, Provincia de Mendoza (5)	0	0	12.381.774	0	0,00	50,00	0,00
				51		Construcción Jardín N°0-107 en Roberto López Leyton, Rivadavia, Provincia de Mendoza (5)	0	0	12.381.774	0	0,00	50,00	0,00
		5				Ejecución de Obras en Jardines en Región Noreste Argentino							
			1			Construcción de Jardín - Presidencia De La Plaza, Chaco	4.126.681	6.697.155	6.697.155	466.470	0,00	50,00	19,00
				51		Construcción de Jardín - Presidencia De La Plaza, Chaco	4.126.681	6.697.155	6.697.155	466.470	0,00	50,00	19,00
			2			Construcción de Jardín en Pampa Del Indio - Libertador General San Martín, Chacc	3.854.904	6.697.155	6.697.155	435.749	0,00	50,00	21,00
				51		Construcción de Jardín en Pampa Del Indio - Libertador General San Martín, Chacc	3.854.904	6.697.155	6.697.155	435.749	0,00	50,00	21,00
			3			Construcción de Jardín N° 73 - Ida Reboli - Villa Ángela, Chaco	6.725.237	11.447.212	11.447.212	668.317	0,00	50,00	21,00
				51		Construcción de Jardín N° 73 - Ida Reboli - Villa Ángela, Chaco	6.725.237	11.447.212	11.447.212	668.317	0,00	50,00	21,00
			4			Construcción de Jardín N° 96 - Gancedo, Chaco	6.725.238	11.447.212	11.447.212	668.317	0,00	50,00	13,00
				51		Construcción de Jardín N° 96 - Gancedo, Chaco	6.725.238	11.447.212	11.447.212	668.317	0,00	50,00	13,00
			5			Construcción de Jardín - Presidencia Roca, Chaco	3.970.942	6.697.155	6.697.155	448.865	0,00	50,00	20,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programaci ón Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				6	51	Construcción de Jardín - Presidencia Roca, Chaco	3.970.942	6.697.155	6.697.155	448.865	0,00	50,00	20,00
				6		Construcción de Jardín N° 212 - Las Breñas, Chaco	4.301.511	6.697.155	6.697.155	427.461	0,00	50,00	23,00
				7	51	Construcción de Jardín N° 212 - Las Breñas, Chaco	4.301.511	6.697.155	6.697.155	427.461	0,00	50,00	23,00
				7		Construcción de Jardín - Villa Berthel, Chaco	4.301.511	6.697.155	6.697.155	427.461	0,00	50,00	9,00
				8	51	Construcción de Jardín - Villa Berthel, Chaco	4.301.511	6.697.155	6.697.155	427.461	0,00	50,00	9,00
				8		Construcción Jardín N° 11 - Laguna Blanca, Provincia de Formosa	0	11.447.212	11.447.212	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 11 - Laguna Blanca, Provincia de Formosa	0	11.447.212	11.447.212	0	0,00	50,00	0,00
				9		Construcción Jardín N° 14 - Clorinda, Provincia de Formosa	0	13.231.159	13.231.159	0	0,00	50,00	0,00
				9	51	Construcción Jardín N° 14 - Clorinda, Provincia de Formosa	0	13.231.159	13.231.159	0	0,00	50,00	0,00
				10		Construcción de Jardín Anexo 3 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa	0	11.447.212	11.447.212	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Anexo 3 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa	0	11.447.212	11.447.212	0	0,00	50,00	0,00
				11		Construcción de Jardín Anexo 4 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa	0	11.447.212	11.447.212	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Anexo 4 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa	0	11.447.212	11.447.212	0	0,00	50,00	0,00
				12		Construcción de Jardín Anexo 4 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa	0	11.447.212	11.447.212	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 186 - Alberdi-Sachayoj, Provincia de Santiago del Estero	0	8.748.970	8.748.970	0	0,00	50,00	0,00
				12		Construcción de Jardín N° 186 - Alberdi-Sachayoj, Provincia de Santiago del Estero	0	8.748.970	8.748.970	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 186 - Alberdi-Sachayoj, Provincia de Santiago del Estero	0	8.748.970	8.748.970	0	0,00	50,00	0,00
				13		Construcción de Jardín - Resistencia, Chaco	3.798.732	7.749.471	7.749.471	429.399	0,00	50,00	8,00
					51	Construcción de Jardín - Resistencia, Chaco	3.798.732	7.749.471	7.749.471	429.399	0,00	50,00	8,00
				14		Construcción de Jardín N°92 - Barranqueras, Chaco	6.114.085	13.231.159	22.231.159	691.121	0,00	50,00	18,00
					51	Construcción de Jardín N°92 - Barranqueras, Chaco	6.114.085	13.231.159	22.231.159	691.121	0,00	50,00	18,00
				15		Construcción Jardín N° 50 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes	3.528.147	7.749.471	7.749.471	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 50 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes	3.528.147	7.749.471	7.749.471	0	0,00	50,00	0,00
				16		Construcción Jardín N° 65 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes	3.521.392	7.749.471	7.749.471	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 65 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes	3.521.392	7.749.471	7.749.471	0	0,00	50,00	0,00
				17		Construcción Jardín N° 31 - Itá Ibaté, Provincia de Corrientes	3.555.931	7.749.471	7.749.471	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 31 - Itá Ibaté, Provincia de Corrientes	3.555.931	7.749.471	7.749.471	0	0,00	50,00	0,00
				18		Construcción Jardín N° 48 Anexo Escuela N°453 - San Vicente, Misiones	5.971.370	13.231.159	13.231.159	0	0,00	50,00	2,00
					51	Construcción Jardín N° 48 Anexo Escuela N°453 - San Vicente, Misiones	5.971.370	13.231.159	13.231.159	0	0,00	50,00	2,00
				19		Construcción Jardín N° 69 Anexo Escuela N°74 - San Ignacio, Misiones	5.890.480	13.231.159	13.231.159	0	0,00	50,00	1,00
					51	Construcción Jardín N° 69 Anexo Escuela N°74 - San Ignacio, Misiones	5.890.480	13.231.159	13.231.159	0	0,00	50,00	1,00
				20		Construcción Jardín N° 18 Anexo Escuela N° 86 - Apóstoles, Misiones	3.648.845	7.749.471	7.749.471	0	0,00	50,00	1,00
					51	Construcción Jardín N° 18 Anexo Escuela N° 86 - Apóstoles, Misiones	3.648.845	7.749.471	7.749.471	0	0,00	50,00	1,00
				21		Construcción Jardín en Escuela N° 868 - Campo Grande, Misiones	3.786.467	7.749.471	7.749.471	0	0,00	50,00	4,00
					51	Construcción Jardín en Escuela N° 868 - Campo Grande, Misiones	3.786.467	7.749.471	7.749.471	0	0,00	50,00	4,00
				22		Construcción Jardín N°23 Anexo Escuela N°200 - Puerto Iguazú, Misiones	5.889.879	13.231.159	13.231.159	0	0,00	50,00	1,00
					51	Construcción Jardín N°23 Anexo Escuela N°200 - Puerto Iguazú, Misiones	5.889.879	13.231.159	13.231.159	0	0,00	50,00	1,00
				23		Construcción Jardín N°52 Anexo Escuela N°529 - Villa Salto Encantado, Misiones	3.648.845	7.749.471	7.749.471	0	0,00	50,00	11,00
					51	Construcción Jardín N°52 Anexo Escuela N°529 - Villa Salto Encantado, Misiones	3.648.845	7.749.471	7.749.471	0	0,00	50,00	11,00
				24		Construcción de Jardín en Escuela N° 291 - Colonia Wanda, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	5.889.879	14.256.863	13.743.051	0	0,00	50,00	1,00
					51	Construcción de Jardín en Escuela N° 291 - Colonia Wanda, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	5.889.879	14.256.863	13.743.051	0	0,00	50,00	1,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				32		Construcción Jardín Barrión 50 viviendas, Gobernador Virasoro, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	15.025.290	15.025.290	6.196.137	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín Barrión 50 viviendas, Gobernador Virasoro, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	15.025.290	15.025.290	6.196.137	0,00	50,00	0,00
				33		Construcción Jardín Zona Sur, Curuzú Cuatiá, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	15.025.290	15.025.290	6.872.437	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín Zona Sur, Curuzú Cuatiá, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	15.025.290	15.025.290	6.872.437	0,00	50,00	0,00
				34		Construcción Jardín N°42 en la Escuela 565 de Curuzú Cuatiá, Corrientes- PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	0	0	13.000.000	6.872.437	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín N°42 en la Escuela 565 de Curuzú Cuatiá, Corrientes- PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	0	0	13.000.000	6.872.437	0,00	50,00	0,00
				35		Construcción Jardín N°61, en Monte Caseros, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	7.357.208	4.414.325	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín N°61, en Monte Caseros, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	7.357.208	4.414.325	0,00	50,00	0,00
				36		Construcción Jardín en el predio de Santa Catalina, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	6.620.090	3.972.054	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín en el predio de Santa Catalina, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	6.620.090	3.972.054	0,00	50,00	0,00
				37		Construcción Jardín N°40 Barrio Esperanza, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	9.968.436	5.981.061	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín N°40 Barrio Esperanza, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	9.968.436	5.981.061	0,00	50,00	0,00
				38		Construcción Jardín N°66, Anexo Escuela N°583 en Puerto Esperanza, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) (5)	0	0	13.000.000	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín N°66, Anexo Escuela N°583 en Puerto Esperanza, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) (5)	0	0	13.000.000	0	0,00	50,00	0,00
				39		Construcción Jardín en la Escuela N°832 en Alem, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) (5)	0	0	7.500.000	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín en la Escuela N°832 en Alem, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) (5)	0	0	7.500.000	0	0,00	50,00	0,00
		6				Ejecución de Obras en Jardines en Región Noroeste Argentino							
				1		Construcción Jardín en Escuela Técnica N° 1 - La Quiaca, Jujuy - (BID N° 3455/OC-AR)	9.867.691	0	3.337.159	0	79,00	21,00	16,00
					51	Construcción Jardín en Escuela Técnica N° 1 - La Quiaca, Jujuy - (BID N° 3455/OC-AR)	9.867.691	0	3.337.159	0	79,00	21,00	16,00
				2		Construcción Jardín N° 201 - San Pedro, Jujuy - (BID N° 3455/OC-AR)	7.820.554	0	4.259.991	1.549.788	56,00	44,00	26,00
					51	Construcción Jardín N° 201 - San Pedro, Jujuy - (BID N° 3455/OC-AR)	7.820.554	0	4.259.991	1.549.788	56,00	44,00	26,00
				3		Construcción Jardín N°445 - San Pedro, Jujuy - (BID N° 3455/OC-AR)	7.551.422	0	4.528.719	1.719.092	52,00	48,00	28,00
					51	Construcción Jardín N°445 - San Pedro, Jujuy - (BID N° 3455/OC-AR)	7.551.422	0	4.528.719	1.719.092	52,00	48,00	28,00
				4		Construcción Jardín B° 1000 Viviendas Papa Francisco - B° 1000 Viviendas - Calilegua, Jujuy - (BID N° 3455/OC-AR)	5.150.372	0	12.744.988	5.985.896	50,00	50,00	9,00
					51	Construcción Jardín B° 1000 Viviendas Papa Francisco - B° 1000 Viviendas - Calilegua, Jujuy - (BID N° 3455/OC-AR)	5.150.372	0	12.744.988	5.985.896	50,00	50,00	9,00
				5		Construcción Jardín B° 40 Ha - Libertador General San Martín, Jujuy - (BID N° 3455/OC-AR)	5.157.923	0	12.762.230	0	0,00	50,00	35,00
					51	Construcción Jardín B° 40 Ha - Libertador General San Martín, Jujuy - (BID N° 3455/OC-AR)	5.157.923	0	12.762.230	0	0,00	50,00	35,00
				6		Construcción Jardín en Escuela N° 78 - Palpalá, Jujuy - (BID N° 3455/OC-AR)	5.204.473	0	12.871.016	6.081.565	50,00	50,00	2,00
					51	Construcción Jardín en Escuela N° 78 - Palpalá, Jujuy - (BID N° 3455/OC-AR)	5.204.473	0	12.871.016	6.081.565	50,00	50,00	2,00
				7		Construcción Jardín 4294 - Colonia Santa Rosa-Oran, Provincia de Salta - (BID N° 3455/OC-AR)	11.043.678	0	6.653.325	2.374.025	70,00	30,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				51		Construcción Jardín 4294 - Colonia Santa Rosa-Oran, Provincia de Salta - (BID N° 3455/OC-AR)	11.043.678	0	6.653.325	2.374.025	70,00	30,00	0,00
			8			Construcción Jardín 4394 - Vicente Torino - Rosario de Lerma, Provincia de Salta (BID N° 3455/OC-AR)	10.062.279	0	3.393.251	0	70,00	30,00	10,00
				51		Construcción Jardín 4394 - Vicente Torino - Rosario de Lerma, Provincia de Salta (BID N° 3455/OC-AR)	10.062.279	0	3.393.251	0	70,00	30,00	10,00
			9			Construcción Jardín 4851 - Orán, Provincia de Salta - (BID N° 3455/OC-AR)	3.365.780	0	8.580.867	6.039.291	56,00	44,00	20,00
				51		Construcción Jardín 4851 - Orán, Provincia de Salta - (BID N° 3455/OC-AR)	3.365.780	0	8.580.867	6.039.291	56,00	44,00	20,00
			10			Construcción Jardín 4641 - Metán, Provincia de Salta - (BID N° 3455/OC-AR)	13.891.458	0	3.874.538	0	74,00	26,00	0,00
				51		Construcción Jardín 4641 - Metán, Provincia de Salta - (BID N° 3455/OC-AR)	13.891.458	0	3.874.538	0	74,00	26,00	0,00
			11			Construcción Jardín 4853 Barrio 62 Ha - Hipólito Yrigoyen, Provincia de Salta - (BID N° 3455/OC-AR)	3.821.244	0	9.643.420	6.244.596	51,00	49,00	19,00
				51		Construcción Jardín 4853 Barrio 62 Ha - Hipólito Yrigoyen, Provincia de Salta - (BID N° 3455/OC-AR)	3.821.244	0	9.643.420	6.244.596	51,00	49,00	19,00
			12			Construcción Jardín Pasaje Marconi y Avenida Juan B Justo - San Miguel de Tucumán, Tucumán (BID N° 3455/OC-AR)	13.768.458	0	5.814.292	0	66,00	34,00	6,00
				51		Construcción Jardín Pasaje Marconi y Avenida Juan B Justo - San Miguel de Tucumán, Tucumán (BID N° 3455/OC-AR)	13.768.458	0	5.814.292	0	66,00	34,00	6,00
			13			Construcción Jardín en Calle Agustín Alurralde - Alderetes, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	12.593.601	0	6.816.253	1.852.966	74,00	26,00	0,00
				51		Construcción Jardín en Calle Agustín Alurralde - Alderetes, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	12.593.601	0	6.816.253	1.852.966	74,00	26,00	0,00
			14			Construcción Jardín en Terreno Secundaria Bernabé Araoz - San Miguel de Tucumán, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	12.715.297	0	6.650.719	1.715.547	70,00	30,00	0,00
				51		Construcción Jardín en Terreno Secundaria Bernabé Araoz - San Miguel de Tucumán, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	12.715.297	0	6.650.719	1.715.547	70,00	30,00	0,00
			15			Construcción Jardín en San Andrés Esc. Freyre - Cruz Alta, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	7.589.412	0	4.597.657	1.267.462	63,00	37,00	7,00
				51		Construcción Jardín en San Andrés Esc. Freyre - Cruz Alta, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	7.589.412	0	4.597.657	1.267.462	63,00	37,00	7,00
			16			Construcción Jardín en Barrio Néstor Kirchner - San Miguel de Tucumán, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	9.080.393	0	2.778.431	0	76,00	24,00	2,00
				51		Construcción Jardín en Barrio Néstor Kirchner - San Miguel de Tucumán, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	9.080.393	0	2.778.431	0	76,00	24,00	2,00
			17			Construcción Jardín en Av. Independencia y Alberdi - San Miguel de Tucumán, Tucumán	9.335.825	0	2.861.597	0	70,00	30,00	0,00
				51		Construcción Jardín en Av. Independencia y Alberdi - San Miguel de Tucumán, Tucumán	9.335.825	0	2.861.597	0	70,00	30,00	0,00
			18			Construcción Jardín en B° Manantiales Sur Sector ESTE - San Miguel de Tucumán, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	9.303.791	0	2.537.509	0	78,00	22,00	3,00
				51		Construcción Jardín en B° Manantiales Sur Sector ESTE - San Miguel de Tucumán, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	9.303.791	0	2.537.509	0	78,00	22,00	3,00
			19			Construcción Jardín en Alderetes Este - Cruz Alta, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	7.899.942	0	4.287.127	978.167	54,00	46,00	0,00
				51		Construcción Jardín en Alderetes Este - Cruz Alta, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	7.899.942	0	4.287.127	978.167	54,00	46,00	0,00
			20			Construcción Jardín en Escuela N° 330 Eudoro Avellaneda - Cruz Alta, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	12.340.962	0	7.046.996	2.484.943	53,00	47,00	0,00
				51		Construcción Jardín en Escuela N° 330 Eudoro Avellaneda - Cruz Alta, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	12.340.962	0	7.046.996	2.484.943	53,00	47,00	0,00
			21			Construcción Jardín en Alsina y Ayacucho - San Miguel de Tucumán, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	15.759.725	0	3.892.685	0	81,00	19,00	1,00
				51		Construcción Jardín en Alsina y Ayacucho - San Miguel de Tucumán, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	15.759.725	0	3.892.685	0	81,00	19,00	1,00
			22			Construcción Jardín - Benjamín Paz, Graneros, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	7.571.944	0	4.736.019	0	55,00	45,00	4,00
				51		Construcción Jardín - Benjamín Paz, Graneros, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	7.571.944	0	4.736.019	0	55,00	45,00	4,00
			23			Construcción Jardín en Calle Lidoro Quinteros y Gorriti - San Miguel de Tucumán, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	8.864.364	0	3.409.977	0	70,00	30,00	0,00
				51		Construcción Jardín en Calle Lidoro Quinteros y Gorriti - San Miguel de Tucumán, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	8.864.364	0	3.409.977	0	70,00	30,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				24		Construcción Jardín Villa Benjamín Araoz - Burruyacu, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	7.097.146	0	5.089.923	0	54,00	46,00	0,00
					51	Construcción Jardín Villa Benjamín Araoz - Burruyacu, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	7.097.146	0	5.089.923	0	54,00	46,00	0,00
				25		Construcción Jardín N° 2 CAPE Escuela N°257 - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca	0	12.634.705	12.634.705	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 2 CAPE Escuela N°257 - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca	0	12.634.705	12.634.705	0	0,00	50,00	0,00
				26		Construcción de Anexo Jardín N° 9 en Terreno Escuela N° 704 - Tinogasta, Catamarca	0	7.849.013	7.849.013	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Anexo Jardín N° 9 en Terreno Escuela N° 704 - Tinogasta, Catamarca	0	7.849.013	7.849.013	0	0,00	50,00	0,00
				27		Construcción de Anexo Jardín N° 1 - Frente a Parque de los Niños - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca	0	7.749.471	7.749.471	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Anexo Jardín N° 1 - Frente a Parque de los Niños - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca	0	7.749.471	7.749.471	0	0,00	50,00	0,00
				28		Construcción de Jardín N° 6 Anexo - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca	0	12.634.705	12.634.705	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 6 Anexo - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca	0	12.634.705	12.634.705	0	0,00	50,00	0,00
				29		Construcción de Jardín Escuela 256 - Aimogasta, Provincia de La Rioja	0	13.231.159	13.231.159	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Escuela 256 - Aimogasta, Provincia de La Rioja	0	13.231.159	13.231.159	0	0,00	50,00	0,00
				30		Construcción de Jardín B° Luis Vernet - La Rioja, Provincia de La Rioja	0	7.749.471	7.749.471	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín B° Luis Vernet - La Rioja, Provincia de La Rioja	0	7.749.471	7.749.471	0	0,00	50,00	0,00
				31		Construcción de Jardín B Padre Inestal - Chilecito, La Rioja	0	7.749.471	7.749.471	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín B Padre Inestal - Chilecito, La Rioja	0	7.749.471	7.749.471	0	0,00	50,00	0,00
				32		Construcción Jardín en Escuela General Las Heras - Juan Bautista Alberdi, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	11.559.231	0	8.263.648	2.449.095	55,00	45,00	15,00
					51	Construcción Jardín en Escuela General Las Heras - Juan Bautista Alberdi, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	11.559.231	0	8.263.648	2.449.095	55,00	45,00	15,00
				33		Construcción Jardín para Escuela N° 244 y Escuela Torres - La Cocha, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	7.338.771	0	4.480.015	1.453.930	51,00	49,00	19,00
					51	Construcción Jardín para Escuela N° 244 y Escuela Torres - La Cocha, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	7.338.771	0	4.480.015	1.453.930	51,00	49,00	19,00
				34		Construcción Jardín en Escuela N° 19 Javier Frias - El Molino - Chicligasta, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	7.586.130	0	4.789.346	1.511.281	70,00	30,00	0,00
					51	Construcción Jardín en Escuela N° 19 Javier Frias - El Molino - Chicligasta, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	7.586.130	0	4.789.346	1.511.281	70,00	30,00	0,00
				35		Construcción Jardín en la Escuela N° 159 Base Naval Puerto Belgrano de La Invernada, La Cocha, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	3.233.634	0	17.892.706	4.126.108	50,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín en la Escuela N° 159 Base Naval Puerto Belgrano de La Invernada, La Cocha, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	3.233.634	0	17.892.706	4.126.108	50,00	50,00	0,00
		7				Ejecución de Obras en Jardines en Región Patagonia Norte							
				1		Construcción Jardín N° 484 - Cerro Radal, Provincia del Chubut	10.552.896	0	2.638.303	772.892	50,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 484 - Cerro Radal, Provincia del Chubut	10.552.896	0	2.638.303	772.892	50,00	50,00	0,00
				2		Construcción de Jardín Barrio Lanín - Junín de los Andes, Provincia de Neuquén	14.992.250	2.089.261	6.569.830	1.745.759	0,00	50,00	27,00
					51	Construcción de Jardín Barrio Lanín - Junín de los Andes, Provincia de Neuquén	14.992.250	2.089.261	6.569.830	1.745.759	0,00	50,00	27,00
				3		Construcción de Jardín Barrio Los Álamos - Plottier, Provincia de Neuquén	12.165.178	1.369.476	3.137.406	1.888.093	51,00	49,00	1,00
					51	Construcción de Jardín Barrio Los Álamos - Plottier, Provincia de Neuquén	12.165.178	1.369.476	3.137.406	1.888.093	51,00	49,00	1,00
				4		Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 266 - Plottier, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	4.256.381	1.591.264	0,00	50,00	37,00
					51	Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 266 - Plottier, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	4.256.381	1.591.264	0,00	50,00	37,00
				5		Construcción de Jardín Terreno Escuela N°192 - Plottier, Provincia de Neuquén	11.845.730	1.369.476	3.297.130	1.888.093	51,00	49,00	1,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programaci ón Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
					51	Construcción de Jardín Terreno Escuela N°192 - Plottier, Provincia de Neuquén	11.845.730	1.369.476	3.297.130	1.888.093	51,00	49,00	1,00
				6		Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 60 - Plottier, Provincia de Neuquén	11.896.695	1.369.476	3.271.648	1.888.093	52,00	48,00	1,00
					51	Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 60 - Plottier, Provincia de Neuquén	11.896.695	1.369.476	3.271.648	1.888.093	52,00	48,00	1,00
				7		Construcción de Jardín Calle Candolle - Plottier, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	4.356.162	1.655.162	0,00	50,00	50,00
					51	Construcción de Jardín Calle Candolle - Plottier, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	4.356.162	1.655.162	0,00	50,00	50,00
				8		Construcción de Jardín en Chacra 30 - San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén	7.148.553	1.223.285	4.024.994	1.023.085	0,00	50,00	27,00
					51	Construcción de Jardín en Chacra 30 - San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén	7.148.553	1.223.285	4.024.994	1.023.085	0,00	50,00	27,00
				9		Construcción de Jardín en Vega Maipú - San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén	15.076.690	2.089.261	6.250.312	1.745.759	0,00	50,00	29,00
					51	Construcción de Jardín en Vega Maipú - San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén	15.076.690	2.089.261	6.250.312	1.745.759	0,00	50,00	29,00
				10		Construcción de Jardín - Senillosa, Provincia de Neuquén	11.062.149	1.369.476	3.688.921	1.888.093	52,00	48,00	0,00
					51	Construcción de Jardín - Senillosa, Provincia de Neuquén	11.062.149	1.369.476	3.688.921	1.888.093	52,00	48,00	0,00
				11		Construcción de Jardín en Escuela N° 341 - Villa la Angostura, Provincia de Neuquén	13.703.427	2.089.261	0	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Escuela N° 341 - Villa la Angostura, Provincia de Neuquén	13.703.427	2.089.261	0	0	0,00	50,00	0,00
				12		Construcción de Jardín N° 115 - Bariloche, Río Negro	7.148.553	1.223.285	9.322.980	1.996.177	0,00	50,00	50,00
					51	Construcción de Jardín N° 115 - Bariloche, Río Negro	7.148.553	1.223.285	9.322.980	1.996.177	0,00	50,00	50,00
				13		Construcción de Jardín en Maquinchao - 25 de Mayo, Río Negro	7.148.552	1.223.285	3.729.192	1.023.085	0,00	50,00	39,00
					51	Construcción de Jardín en Maquinchao - 25 de Mayo, Río Negro	7.148.552	1.223.285	3.729.192	1.023.085	0,00	50,00	39,00
				14		Construcción de Jardín - Ingeniero Jacobacci, Río Negro	7.148.553	1.223.285	5.729.192	4.502.084	0,00	50,00	51,00
					51	Construcción de Jardín - Ingeniero Jacobacci, Río Negro	7.148.553	1.223.285	5.729.192	4.502.084	0,00	50,00	51,00
				15		Construcción de Jardín - Aluminé, Provincia de Neuquén	6.543.604	1.223.285	0	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín - Aluminé, Provincia de Neuquén	6.543.604	1.223.285	0	0	0,00	50,00	0,00
				16		Construcción de Jardín en Barrio Ezio Zani - Cutral Co, Provincia de Neuquén	10.506.554	1.369.476	3.411.014	1.591.264	0,00	50,00	10,00
					51	Construcción de Jardín en Barrio Ezio Zani - Cutral Co, Provincia de Neuquén	10.506.554	1.369.476	3.411.014	1.591.264	0,00	50,00	10,00
				17		Construcción de Jardín en Terreno Escuela 102 - Cutral Co, Provincia de Neuquén	10.506.554	1.369.476	3.590.617	1.591.264	0,00	50,00	33,00
					51	Construcción de Jardín en Terreno Escuela 102 - Cutral Co, Provincia de Neuquén	10.506.554	1.369.476	3.590.617	1.591.264	0,00	50,00	33,00
				18		Construcción de Jardín en Terreno Escuela 137 - Cutral Co, Provincia de Neuquén	10.506.554	1.369.476	8.563.972	1.440.071	0,00	50,00	27,00
					51	Construcción de Jardín en Terreno Escuela 137 - Cutral Co, Provincia de Neuquén	10.506.554	1.369.476	8.563.972	1.440.071	0,00	50,00	27,00
				19		Construcción de Jardín Las Lajitas - Las Lajas, Provincia de Neuquén	7.091.819	1.223.285	0	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Las Lajitas - Las Lajas, Provincia de Neuquén	7.091.819	1.223.285	0	0	0,00	50,00	0,00
				20		Construcción de Jardín Nueva Barrio Esperanza - Neuquén, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	3.709.585	1.426.379	0,00	50,00	50,00
					51	Construcción de Jardín Nueva Barrio Esperanza - Neuquén, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	3.709.585	1.426.379	0,00	50,00	50,00
				21		Construcción de Jardín Barrio Valentina Sur - Neuquén, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	4.594.807	2.474.418	53,00	47,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Barrio Valentina Sur - Neuquén, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	4.594.807	2.474.418	53,00	47,00	0,00
				22		Construcción de Jardín Calle Boer - Neuquén, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	4.594.807	2.426.494	51,00	49,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Calle Boer - Neuquén, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	4.594.807	2.426.494	51,00	49,00	0,00
				23		Construcción de Jardín Sector Toma Norte - Neuquén, Provincia de Neuquén	11.824.121	1.369.476	3.291.591	1.440.071	53,00	47,00	1,00
					51	Construcción de Jardín Sector Toma Norte - Neuquén, Provincia de Neuquén	11.824.121	1.369.476	3.291.591	1.440.071	53,00	47,00	1,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				24		Construcción de Jardín B° la Sirena 127 Ha - Neuquén, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	4.128.392	1.412.687	0,00	50,00	15,00
					51	Construcción de Jardín B° la Sirena 127 Ha - Neuquén, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	4.128.392	1.412.687	0,00	50,00	15,00
				25		Construcción de Jardín en Escuela N° 1 - Neuquén, Provincia de Neuquén	11.055.612	1.369.476	3.675.845	1.408.888	52,00	48,00	3,00
					51	Construcción de Jardín en Escuela N° 1 - Neuquén, Provincia de Neuquén	11.055.612	1.369.476	3.675.845	1.408.888	52,00	48,00	3,00
				26		Construcción de Jardín en Lote Z1 - Neuquén, Provincia de Neuquén	4.077.072	870.189	3.047.702	866.997	0,00	50,00	34,00
					51	Construcción de Jardín en Lote Z1 - Neuquén, Provincia de Neuquén	4.077.072	870.189	3.047.702	866.997	0,00	50,00	34,00
				27		Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 105 - Vista Alegre, Provincia de Neuquén	5.505.635	870.189	2.476.277	873.843	0,00	50,00	35,00
					51	Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 105 - Vista Alegre, Provincia de Neuquén	5.505.635	870.189	2.476.277	873.843	0,00	50,00	35,00
				28		Construcción de Jardín Zona Noroeste - Zapala, Provincia de Neuquén	9.374.055	1.369.476	0	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Zona Noroeste - Zapala, Provincia de Neuquén	9.374.055	1.369.476	0	0	0,00	50,00	0,00
				29		Construcción de Jardín en Sector Autódromo - Centenario, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	6.186.655	2.426.494	50,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Sector Autódromo - Centenario, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	6.186.655	2.426.494	50,00	50,00	0,00
				30		Construcción de Jardín Sector Tanque de Agua - Centenario, Provincia de Neuquén	13.488.404	1.369.476	4.929.584	1.864.346	51,00	49,00	1,00
					51	Construcción de Jardín Sector Tanque de Agua - Centenario, Provincia de Neuquén	13.488.404	1.369.476	4.929.584	1.864.346	51,00	49,00	1,00
				31		Construcción de Jardín Sector Segunda Meseta - Centenario, Provincia de Neuquén	13.164.195	1.369.476	2.101.517	1.866.828	52,00	48,00	1,00
					51	Construcción de Jardín Sector Segunda Meseta - Centenario, Provincia de Neuquén	13.164.195	1.369.476	2.101.517	1.866.828	52,00	48,00	1,00
				32		Construcción de Jardín en Escuela 314 - Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén	8.291.601	1.369.476	3.171.306	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Escuela 314 - Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén	8.291.601	1.369.476	3.171.306	0	0,00	50,00	0,00
				33		Construcción de Jardín Zona Sudoeste - Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén	8.291.601	1.369.476	1.379.312	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Zona Sudoeste - Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén	8.291.601	1.369.476	1.379.312	0	0,00	50,00	0,00
				34		Construcción de Jardín - San Patricio del Chañar, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	4.600.149	1.408.888	0,00	50,00	48,00
					51	Construcción de Jardín - San Patricio del Chañar, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	4.600.149	1.408.888	0,00	50,00	48,00
				35		Construcción de Jardín en Namuncurá y Santa Cruz - Cipolletti, Río Negro	5.047.630	870.189	2.662.195	814.496	0,00	50,00	43,00
					51	Construcción de Jardín en Namuncurá y Santa Cruz - Cipolletti, Río Negro	5.047.630	870.189	2.662.195	814.496	0,00	50,00	43,00
				36		Construcción de Jardín N° 112 - General Roca, Río Negro	10.517.240	1.369.476	3.950.374	1.381.503	0,00	50,00	47,00
					51	Construcción de Jardín N° 112 - General Roca, Río Negro	10.517.240	1.369.476	3.950.374	1.381.503	0,00	50,00	47,00
				37		Construcción de Jardín N° 43 - Catriel, Río Negro	9.217.690	1.369.476	4.600.149	2.386.608	0,00	50,00	28,00
					51	Construcción de Jardín N° 43 - Catriel, Río Negro	9.217.690	1.369.476	4.600.149	2.386.608	0,00	50,00	28,00
				38		Construcción de Jardín - Fernández Oro, Río Negro	12.005.400	1.369.476	3.206.294	1.705.714	51,00	49,00	1,00
					51	Construcción de Jardín - Fernández Oro, Río Negro	12.005.400	1.369.476	3.206.294	1.705.714	51,00	49,00	1,00
				39		Construcción de Jardín N° 102 Colonia Fátima - Cervantes, Río Negro	3.655.514	870.189	3.240.559	1.619.339	51,00	49,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 102 Colonia Fátima - Cervantes, Río Negro	3.655.514	870.189	3.240.559	1.619.339	51,00	49,00	0,00
				40		Construcción de Jardín Integrado N° 29 - Cinco Saltos, Río Negro	10.975.395	1.369.476	3.721.296	1.523.971	52,00	48,00	3,00
					51	Construcción de Jardín Integrado N° 29 - Cinco Saltos, Río Negro	10.975.395	1.369.476	3.721.296	1.523.971	52,00	48,00	3,00
				41		Construcción de Jardín en Roca - General Roca, Río Negro	10.316.878	1.369.476	3.446.390	1.483.026	0,00	50,00	21,00
					51	Construcción de Jardín en Roca - General Roca, Río Negro	10.316.878	1.369.476	3.446.390	1.483.026	0,00	50,00	21,00
				42		Construcción de Jardín en Contralmirante Cordero - General Roca, Río Negro	5.047.630	870.189	2.662.195	873.846	54,00	46,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
					51	Construcción de Jardín en Contralmirante Cordero - General Roca, Río Negro	5.047.630	870.189	2.662.195	873.846	54,00	46,00	0,00
				43		Construcción de Jardín - Allen, Río Negro	8.354.431	1.369.476	9.899.481	4.227.372	0,00	50,00	50,00
					51	Construcción de Jardín - Allen, Río Negro	8.354.431	1.369.476	9.899.481	4.227.372	0,00	50,00	50,00
				74		Construcción Jardín Barrio Villarino, Cipolletti, Río Negro (5)	0	15.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín Barrio Villarino, Cipolletti, Río Negro (5)	0	15.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00
				75		Construcción Jardín N°117 Cipolletti, Río Negro (5)	0	15.000.000	15.000.000	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín N°117 Cipolletti, Río Negro (5)	0	15.000.000	15.000.000	0	0,00	50,00	0,00
				76		Construcción Jardín El Frutillar, San Carlos de Bariloche, Río Negro (5)	0	22.000.000	32.000.000	15.355.533	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín El Frutillar, San Carlos de Bariloche, Río Negro (5)	0	22.000.000	32.000.000	15.355.533	0,00	50,00	0,00
				77		Construcción Jardín En Ingeniero Huergo, Ingeniero Huergo, Río Negro (5)	0	15.000.000	8.000.000	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín En Ingeniero Huergo, Ingeniero Huergo, Río Negro (5)	0	15.000.000	8.000.000	0	0,00	50,00	0,00
				78		Construcción Jardín N° 110 Ramos Mexia, Río Negro (5)	0	16.000.000	16.000.000	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 110 Ramos Mexia, Río Negro (5)	0	16.000.000	16.000.000	0	0,00	50,00	0,00
				79		Construcción Jardín Barrio Labrador, Campo Grande, Río Negro (5)	0	15.000.000	8.000.000	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín Barrio Labrador, Campo Grande, Río Negro (5)	0	15.000.000	8.000.000	0	0,00	50,00	0,00
				80		Construcción Jardín EP N° 288 Peninsula Ruca Co - Lago Pellegrini, Río Negro (5)	0	16.500.000	8.500.000	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín EP N° 288 Peninsula Ruca Co - Lago Pellegrini, Río Negro (5)	0	16.500.000	8.500.000	0	0,00	50,00	0,00
				81		Construcción Jardín en Cervantes, Cervantes, Río Negro (5)	0	15.000.000	8.000.000	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín en Cervantes, Cervantes, Río Negro (5)	0	15.000.000	8.000.000	0	0,00	50,00	0,00
				82		Construcción Jardín Calle Roma, Catriel, Río Negro (5)	0	16.500.000	8.500.000	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín Calle Roma, Catriel, Río Negro (5)	0	16.500.000	8.500.000	0	0,00	50,00	0,00
				83		Construcción Jardín Distrito Noroeste, Cipolletti, Provincia de Río Negro (5)	0	0	12.112.956	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín Distrito Noroeste, Cipolletti, Provincia de Río Negro (5)	0	0	12.112.956	0	0,00	50,00	0,00
				84		Construcción Jardín en Calle Chersanovich, Cinco Saltos, Provincia de Río Negro (5)	0	0	8.217.554	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín en Calle Chersanovich, Cinco Saltos, Provincia de Río Negro (5)	0	0	8.217.554	0	0,00	50,00	0,00
				85		Construcción Jardín Curri Lamué Escuela Provincial N°109, Cipolletti, Provincia de Río Negro (5)	0	0	8.217.554	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín Curri Lamué Escuela Provincial N°109, Cipolletti, Provincia de Río Negro (5)	0	0	8.217.554	0	0,00	50,00	0,00
				86		Construcción Jardín en Escuela Provincial N° 270, El Bolsón, Provincia de Río Negro (5)	0	0	13.601.145	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín en Escuela Provincial N° 270, El Bolsón, Provincia de Río Negro (5)	0	0	13.601.145	0	0,00	50,00	0,00
				91		Construcción Jardín en el terreno de la Escuela N°301, China Muerte - Plottier, Provincia de Neuquén (5)	0	0	10.637.300	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín en el terreno de la Escuela N°301, China Muerte - Plottier, Provincia de Neuquén (5)	0	0	10.637.300	0	0,00	50,00	0,00
				92		Construcción Jardín en el Barrio San Lorenzo Sur, Provincia de Neuquén (5)	0	0	16.767.351	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín en el Barrio San Lorenzo Sur, Provincia de Neuquén (5)	0	0	16.767.351	0	0,00	50,00	0,00
				93		Construcción Jardín en el terreno de la Escuela N°190, Provincia de Neuquén (5)	0	0	16.767.351	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín en el terreno de la Escuela N°190, Provincia de Neuquén (5)	0	0	16.767.351	0	0,00	50,00	0,00
				94		Construcción Jardín a crear en Sector Sur, Junín de los Andes, Provincia de Neuquén (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	0	16.707.049	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín a crear en Sector Sur, Junín de los Andes, Provincia de Neuquén (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	0	16.707.049	0	0,00	50,00	0,00
				95		Construcción Jardín a crear en el Terreno de la Escuela Especial N°2, Plaza Huinul, Provincia de Neuquén (PRÉSTAMO BCIE N°2201- (5)	0	0	16.113.754	0	0,00	50,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
					51	Construcción Jardín a crear en el Terreno de la Escuela Especial N°2, Plaza Huincul, Provincia de Neuquén (PRÉSTAMO BCIE N°2201- (5)	0	0	16.113.754	0	0,00	50,00	0,00
		8				Ejecución de Obras en Jardines en Región Patagonia Sur							
			1		51	Construcción Jardín en Barrio La Emita Area 12 - Rawson, Provincia del Chubut	5.373.956	0	7.505.016	681.508	0,00	50,00	29,00
					51	Construcción Jardín en Barrio La Emita Area 12 - Rawson, Provincia del Chubut	5.373.956	0	7.505.016	681.508	0,00	50,00	29,00
			2		51	Construcción Jardín en Barrio Don Bosco - Trelew, Provincia del Chubut	8.026.412	0	4.852.560	309.763	55,00	45,00	0,00
					51	Construcción Jardín en Barrio Don Bosco - Trelew, Provincia del Chubut	8.026.412	0	4.852.560	309.763	55,00	45,00	0,00
			3		51	Construcción Jardín en KM 14 - Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut	8.086.550	0	4.792.422	309.763	58,00	42,00	1,00
					51	Construcción Jardín en KM 14 - Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut	8.086.550	0	4.792.422	309.763	58,00	42,00	1,00
			4		51	Construcción de Jardín Río Gallegos en Barrio Bicentenario - Río Gallegos, Santa Cruz	19.252.050	2.089.261	3.949.750	2.266.140	52,00	48,00	11,00
					51	Construcción de Jardín Río Gallegos en Barrio Bicentenario - Río Gallegos, Santa Cruz	19.252.050	2.089.261	3.949.750	2.266.140	52,00	48,00	11,00
			5		51	Construcción de Jardín - Gobernador Gregores, Santa Cruz	10.760.306	1.223.285	5.698.630	398.530	0,00	50,00	50,00
					51	Construcción de Jardín - Gobernador Gregores, Santa Cruz	10.760.306	1.223.285	5.698.630	398.530	0,00	50,00	50,00
			6		51	Construcción de Jardín N° 46 - Chaltén, Santa Cruz	7.148.553	1.223.285	3.724.153	931.897	0,00	50,00	24,00
					51	Construcción de Jardín N° 46 - Chaltén, Santa Cruz	7.148.553	1.223.285	3.724.153	931.897	0,00	50,00	24,00
			7		51	Construcción de Jardín N° 5 "Tol Olejce" - Río Grande, Tierra del Fuego	8.985.585	2.089.261	0	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 5 "Tol Olejce" - Río Grande, Tierra del Fuego	8.985.585	2.089.261	0	0	0,00	50,00	0,00
			8		51	Construcción de Jardín en Chacra II B° CGT - Río Grande, Tierra del Fuego	7.148.547	1.223.285	0	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Chacra II B° CGT - Río Grande, Tierra del Fuego	7.148.547	1.223.285	0	0	0,00	50,00	0,00
			10		51	Construcción de Jardín en San Julián - Provincia de Santa Cruz	0	10.777.982	10.777.982	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en San Julián - Provincia de Santa Cruz	0	10.777.982	10.777.982	0	0,00	50,00	0,00
			11		51	Construcción de Jardín en Pico Truncado - Provincia de Santa Cruz	0	18.077.910	18.077.910	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Pico Truncado - Provincia de Santa Cruz	0	18.077.910	18.077.910	0	0,00	50,00	0,00
			17		51	Construcción de Jardín en Comandante Luis Piedra Buena - Provincia de Santa Cruz	0	18.077.910	18.077.910	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Comandante Luis Piedra Buena - Provincia de Santa Cruz	0	18.077.910	18.077.910	0	0,00	50,00	0,00
			18		51	Construcción de Jardín en Puerto Santa Cruz - Provincia de Santa Cruz	0	10.777.982	10.777.982	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Puerto Santa Cruz - Provincia de Santa Cruz	0	10.777.982	10.777.982	0	0,00	50,00	0,00
			19		51	Construcción de Jardín en Sector Noroeste en Las Heras - Provincia de Santa Cruz	0	18.077.910	18.077.910	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Sector Noroeste en Las Heras - Provincia de Santa Cruz	0	18.077.910	18.077.910	0	0,00	50,00	0,00
			20		51	Construcción Jardín en 28 De Noviembre, 28 De Noviembre, Santa Cruz (5)	0	12.553.277	12.553.277	477.013	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín en 28 De Noviembre, 28 De Noviembre, Santa Cruz (5)	0	12.553.277	12.553.277	477.013	0,00	50,00	0,00
		9				Ejecución de Obras en Jardines en Región Noroeste Argentino - Etapa II							
					12	Construcción Jardín N° 4700 "Legado General Belgrano", Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	15.025.290	24.829.386	5.882.457	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 4700 "Legado General Belgrano", Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	15.025.290	24.829.386	5.882.457	0,00	50,00	0,00
			14			Construcción Jardín N° 4303 Maestro Terrone Riera, Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.822.309	18.626.405	5.882.457	0,00	50,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				16	51	Construcción Jardín N° 4303 Maestro Terrone Riera, Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.822.309	18.626.405	5.882.457	0,00	50,00	0,00
				16	51	Construcción Jardín Calle Storni, Lules, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	15.025.290	21.028.329	3.601.823	0,00	50,00	0,00
				17	51	Construcción Jardín Calle Storni, Lules, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	15.025.290	21.028.329	3.601.823	0,00	50,00	0,00
				17	51	Construcción Jardín Escuela General Arenales, Colombres-Cruz Alta, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.968.489	19.018.301	6.029.887	0,00	50,00	0,00
				19	51	Construcción Jardín Escuela General Arenales, Colombres-Cruz Alta, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.968.489	19.018.301	6.029.887	0,00	50,00	0,00
				19	51	Construcción Jardín San Andres Este, San Andres-Cruz Alta, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.968.489	14.971.528	3.601.823	0,00	50,00	0,00
				23	51	Construcción Jardín San Andres Este, San Andres-Cruz Alta, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.968.489	14.971.528	3.601.823	0,00	50,00	0,00
				23	51	Construcción Jardín N° 87 - Pcia de Cordoba, Las Cejas, Tucumán PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.822.309	14.825.348	3.601.823	0,00	50,00	0,00
				24	51	Construcción Jardín N° 87 - Pcia de Cordoba, Las Cejas, Tucumán PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.822.309	14.825.348	3.601.823	0,00	50,00	0,00
				24	51	Construcción Jardín Los Vallistos, Banda del Rio Sali, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.968.489	14.971.528	3.601.823	0,00	50,00	0,00
				27	51	Construcción Jardín Los Vallistos, Banda del Rio Sali, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.968.489	14.971.528	3.601.823	0,00	50,00	0,00
				27	51	Construcción de Jardín en Sumampa - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	8.371.116	8.371.116	0	0,00	50,00	0,00
				28	51	Construcción de Jardín en Sumampa - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	8.371.116	8.371.116	0	0,00	50,00	0,00
				28	51	Construcción de Jardín en Quimil - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	8.371.116	8.371.116	0	0,00	50,00	0,00
				28	51	Construcción de Jardín en Quimil - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	8.371.116	8.371.116	0	0,00	50,00	0,00
				29	51	Construcción de Jardín en Quimil - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	8.371.116	8.371.116	0	0,00	50,00	0,00
				29	51	Construcción de Jardín en Fernández - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	8.371.116	8.371.116	0	0,00	50,00	0,00
				29	51	Construcción de Jardín en Fernández - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	8.371.116	8.371.116	0	0,00	50,00	0,00
				30	51	Construcción Jardín N° 4362 Domingo Faustino Sarmiento, Animaná - San Carlos, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.822.309	14.922.306	3.659.998	0,00	50,00	0,00
				30	51	Construcción Jardín N° 4362 Domingo Faustino Sarmiento, Animaná - San Carlos, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.822.309	14.922.306	3.659.998	0,00	50,00	0,00
				31	51	Construcción Jardín Barrio el Huaico, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	15.025.290	21.125.287	3.659.998	0,00	50,00	0,00
				31	51	Construcción Jardín Barrio el Huaico, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	15.025.290	21.125.287	3.659.998	0,00	50,00	0,00
				32	51	Construcción Jardín Barrio San Carlos, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.968.489	15.068.486	3.659.998	0,00	50,00	0,00
				32	51	Construcción Jardín Barrio San Carlos, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.968.489	15.068.486	3.659.998	0,00	50,00	0,00
				33	51	Construcción Jardín Escuela N° 4763 "Hugo Luna", San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.968.489	15.014.891	3.627.841	0,00	50,00	0,00
				33	51	Construcción Jardín Escuela N° 4763 "Hugo Luna", San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.968.489	15.014.891	3.627.841	0,00	50,00	0,00
				34	51	Construcción Jardín Escuela N° 4701, San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.968.489	15.014.891	3.627.841	0,00	50,00	0,00
				34	51	Construcción Jardín Escuela N° 4701, San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.968.489	15.014.891	3.627.841	0,00	50,00	0,00
				35	51	Construcción Jardín Escuela N° 159 La Invernada-La Cocha, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.968.489	0	0	0,00	50,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				51		Construcción Jardín Escuela N° 159 La Invernada-La Cocha, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.968.489	0	0	0,00	50,00	0,00
				36		Construcción Jardín Escuela Celestino Gelsi, Lules, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.968.489	14.971.528	3.601.823	0,00	50,00	0,00
				51		Construcción Jardín Escuela Celestino Gelsi, Lules, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.968.489	14.971.528	3.601.823	0,00	50,00	0,00
				37		Construcción Jardín Escuela Amadeo Jacques, La Ramada y La Cruz, Burruyacu, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.968.489	14.881.170	3.547.609	0,00	50,00	0,00
				51		Construcción Jardín Escuela Amadeo Jacques, La Ramada y La Cruz, Burruyacu, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.968.489	14.881.170	3.547.609	0,00	50,00	0,00
101	16					Fundación Miguel Lillo							
				7		Investigación de la Flora, Fauna y Gea							
				51		Reparación Integral de Vereda y Cerca Perimetral	732.657	1.000.000	1.000.000	0	49,64	50,36	0,00
				8		Reparación Integral de Vereda y Cerca Perimetral	732.657	1.000.000	1.000.000	0	49,64	50,36	0,00
				51		Remodelación y Modernización del Centro de Información Geo-Biológico del NOA	6.257.174	3.000.000	3.000.000	0	69,64	30,36	0,00
				9		Remodelación y Modernización del Centro de Información Geo-Biológico del NOA	6.257.174	3.000.000	3.000.000	0	69,64	30,36	0,00
				51		Adecuación Tecnológica y Optimización de Infraestructura en Materia de Gestión de Datos y Comunicaciones	2.029.846	3.000.000	3.000.000	0	75,00	25,00	0,00
				10		Adecuación Tecnológica y Optimización de Infraestructura en Materia de Gestión de Datos y Comunicaciones	2.029.846	3.000.000	3.000.000	0	75,00	25,00	0,00
				51		Adecuación Instalación Eléctrica del Ala Norte del Edificio de Botánica (5)	0	1.500.000	1.500.000	0	0,00	100,00	0,00
				51		Adecuación Instalación Eléctrica del Ala Norte del Edificio de Botánica (5)	0	1.500.000	1.500.000	0	0,00	100,00	0,00
71	336					Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva							
						Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva							
						Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación							
				1		Construcción Edificio Cero + Infinito - Etapa I (CAF N° 8919)	213.397.419	233.336.714	233.336.714	42.728.857	21,54	78,46	8,85
				51		Construcción Edificio Cero + Infinito - Etapa I (CAF N° 8919)	213.397.419	233.336.714	233.336.714	42.728.857	21,54	78,46	8,85
106	16					Comisión Nacional de Actividades Espaciales							
				2		Generación de Ciclos de Información Espacial Completos	4.636.237.915	975.286.643	987.186.643	298.613.141	97,60	1,60	0,40
				52		Misiones Satelitales (BID 1777/OC-AR-PROSAT)	4.636.237.915	965.301.804	942.701.804	223.315.069	95,00	2,80	0,70
				9		Misión SAOCOM	416.489.578	220.000.000	193.000.000	7.160.896	32,99	12,00	1,00
				51		Misiones Satelitales - Etapa III	416.489.578	220.000.000	193.000.000	7.160.896	32,99	12,00	1,00
				11		Misiones SABIAMAR	891.691.287	373.647.000	373.647.000	20.793.563	72,13	24,00	5,00
				51		Desarrollo Integral del Sector Espacial Argentino - Fase I	161.894.187	37.953.638	37.953.638	7.337.043	76,11	20,00	4,50
				52		MATCALES - Desarrollo de Materiales, Partes y Componentes de Calidad Espacial	398.238.667	107.021.447	107.021.447	8.133.880	77,34	16,00	2,00
				54		Ampliación del Laboratorio de Ensayos - Centro Espacial Teófilo Tabanera	331.558.433	227.939.647	227.939.647	4.028.973	91,13	5,00	1,25
				17		Construcción de la Base de Lanzamiento							
				1		Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio	1.233.664.606	327.920.178	338.020.178	26.375.212	93,63	2,00	0,50
				52		Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas	1.233.664.606	322.620.178	331.160.178	25.694.764	94,30	1,00	0,25
72	337					Ministerio de Cultura							
						Ministerio de Cultura							
						Gestión de Organismos Estables (5)							
				1		Puesta en valor del Centro Nacional de la Música - Ex Biblioteca Nacional y Construcción de Edificios Anexos (5)	0	50.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00
				51		Puesta en valor del Centro Nacional de la Música - Ex Biblioteca Nacional y Construcción de Edificios Anexos (5)	0	50.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00
						Gestión de Museos Nacionales (5)							
				1		Restauración y Puesta en Valor de Monumentos Históricos Nacionales - Etapa II (5)	0	7.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00
				51		Restauración y Puesta en Valor de Monumentos Históricos Nacionales - Etapa II (5)	0	7.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00
				2		Restauración y Puesta en Valor de Monumentos Históricos Nacionales - Poblados Históricos y Auténticos (5)	0	30.000.000	20.000.000	0	0,00	100,00	0,00
				51		Restauración y Puesta en Valor de Monumentos Históricos Nacionales - Poblados Históricos y Auténticos (5)	0	30.000.000	20.000.000	0	0,00	100,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				3		Puesta en Valor Casa Mansilla Etapa I (5)	0	15.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Puesta en Valor Casa Mansilla Etapa I (5)	0	15.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		3		Gestión del Museo Nacional de Bellas Artes - MNBA							
					51	Ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes	3.460.327	20.000.000	18.800.000	0	40,00	60,00	0,00
					51	Ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes	3.460.327	20.000.000	18.800.000	0	40,00	60,00	0,00
			4			Ampliación y Puesta en Valor del Museo Nacional de Bellas Artes - Etapa II (5)	0	11.300.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación y Puesta en Valor del Museo Nacional de Bellas Artes - Etapa II (5)	0	11.300.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		10				Gestión del Palacio Nacional de Las Artes (5)							0
				1		Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Palais de Glace (5)	0	82.120.983	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Palais de Glace (5)	0	82.120.983	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113		16				Teatro Nacional Cervantes							
						Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes							
			16			Puesta en Valor de Equipamiento Técnico, Escenotécnica y Electrotécnica (5)	0	11.000.000	11.000.000	0	15,00	85,00	0,00
					51	Puesta en Valor de Equipamiento Técnico, Escenotécnica y Electrotécnica (5)	0	11.000.000	11.000.000	0	15,00	85,00	0,00
			19			Restauración Integral y Puesta en Valor del Edificio del Teatro Nacional Cervantes	481.343	17.970.711	0	0	41,00	0,00	0,00
					51	Restauración Integral y Puesta en Valor del Edificio del Teatro Nacional Cervantes	481.343	17.970.711	0	0	41,00	0,00	0,00
			20			Restauración Integral y Puesta en Valor del Edificio del Teatro Nacional Cervantes - Etapa II (5)	0	50.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00
					51	Restauración Integral y Puesta en Valor del Edificio del Teatro Nacional Cervantes - Etapa II (5)	0	50.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00
			24			Restauración y Puesta en Valor Torre Mario Roberto Álvarez (5)	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	25,00	0,00
					51	Restauración y Puesta en Valor Torre Mario Roberto Álvarez (5)	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	25,00	0,00
75						Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social							
	350					Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social							
		22				Regularización del Trabajo							
			7			Construcción Delegación Regional Jujuy	0	3.081.007	3.081.007	0	0,00	0,00	s/i
					51	Construcción Delegación Regional Jujuy	0	3.081.007	3.081.007	0	0,00	0,00	s/i
			8			Construcción Delegación Regional La Rioja	0	2.980.234	2.980.234	0	0,00	8,00	s/i
					51	Construcción Delegación Regional La Rioja	0	2.980.234	2.980.234	0	0,00	8,00	s/i
			9			Construcción Delegación Regional Formosa	0	2.609.597	2.609.597	0	0,00	11,00	s/i
					51	Construcción Delegación Regional Formosa	0	2.609.597	2.609.597	0	0,00	11,00	s/i
			10			Construcción Delegación Regional San Nicolas	0	2.797.002	2.797.002	0	0,00	33,00	s/i
					51	Construcción Delegación Regional San Nicolas	0	2.797.002	2.797.002	0	0,00	33,00	s/i
		24				Sistema Federal de Empleo							
					1	Construcción y Reformas Edilicias en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral	0	4.216.799	4.216.799	0	0,00	40,00	s/i
					51	Construcción y Reformas Edilicias en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral	0	4.216.799	4.216.799	0	0,00	40,00	s/i
	850					Administración Nacional de la Seguridad Social							
		1				Actividades Centrales							
			10			Remodelación UDAI Parque Patricios, CABA (5)	0	35.673.000	13.669.000	0	0,00	s/i	s/i
					51	Remodelación UDAI Parque Patricios, CABA (5)	0	35.673.000	13.669.000	0	0,00	s/i	s/i
			17			Puesta en valor Regional Norte - Etapa 2 Prov Salta/Jujuy	0	17.081.634	17.081.634	0	0,00	s/i	s/i
					51	Puesta en valor Regional Norte - Etapa 2 Prov Salta/Jujuy	0	17.081.634	17.081.634	0	0,00	s/i	s/i
			18			Puesta en valor Regional Norte - Etapa 2 Prov Tucuman	0	18.050.644	18.050.644	0	0,00	s/i	s/i
					51	Puesta en valor Regional Norte - Etapa 2 Prov Tucuman	0	18.050.644	18.050.644	0	0,00	s/i	s/i
			26			Puesta en valor edificios Reg Sur 1 - La Pampa	0	14.075.382	14.075.382	5.631.989	34,40	s/i	s/i
					51	Puesta en valor edificios Reg Sur 1 - La Pampa	0	14.075.382	14.075.382	5.631.989	34,40	s/i	s/i
			28			Puesta en valor edificios Reg Sur 1 - Neuquen	0	27.275.235	27.275.235	3.693.263	1,55	s/i	s/i
					51	Puesta en valor edificios Reg Sur 1 - Neuquen	0	27.275.235	27.275.235	3.693.263	1,55	s/i	s/i
			69			Puesta en valor edificios Reg Sur 2 - Chubut	0	17.090.707	17.090.707	10.668.443	64,68	s/i	s/i
					51	Puesta en valor edificios Reg Sur 2 - Chubut	0	17.090.707	17.090.707	10.668.443	64,68	s/i	s/i
			70			Puesta en valor edificios Reg Sur 2 - Santa Cruz	0	10.125.000	10.125.000	0	0,00	s/i	s/i
					51	Puesta en valor edificios Reg Sur 2 - Santa Cruz	0	10.125.000	10.125.000	0	0,00	s/i	s/i
			71			Puesta en valor edificios Reg Sur 2 - Tierra del Fuego	0	12.402.542	12.402.542	4.234.093	37,81	s/i	s/i

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
					51	Puesta en valor edificios Reg Sur 2 - Tierra del Fuego	0	12.402.542	12.402.542	4.234.093	37,81	s/i	s/i
				79		Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 1 Etapa 2	0	24.062.500	24.062.500	4.056.864	41,89	s/i	s/i
					51	Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 1 Etapa 2	0	24.062.500	24.062.500	4.056.864	41,89	s/i	s/i
				80		Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 3 Etapa 2	0	27.164.610	27.164.610	4.938.086	21,90	s/i	s/i
					51	Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 3 Etapa 2	0	27.164.610	27.164.610	4.938.086	21,90	s/i	s/i
				84		Puesta en valor Edificios Regional Centro Etapa 2	0	12.477.856	12.477.856	6.204.966	56,70	s/i	s/i
					51	Puesta en valor Edificios Regional Centro Etapa 2	0	12.477.856	12.477.856	6.204.966	56,70	s/i	s/i
				85		Puesta en valor Edificios Regional Cuyo - Etapa 2 - Mendoza	0	28.165.331	28.165.331	4.304.422	47,05	s/i	s/i
					51	Puesta en valor Edificios Regional Cuyo - Etapa 2 - Mendoza	0	28.165.331	28.165.331	4.304.422	47,05	s/i	s/i
				86		Puesta en valor de los edificios de la Regional Cuyo Etapa 2 -San Juan y San Luis	0	17.066.810	17.066.810	0	43,65	s/i	s/i
					51	Puesta en valor de los edificios de la Regional Cuyo Etapa 2 -San Juan y San Luis	0	17.066.810	17.066.810	0	43,65	s/i	s/i
				87		Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 4	0	28.182.345	28.182.345	4.736.283	22,88	s/i	s/i
					51	Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 4	0	28.182.345	28.182.345	4.736.283	22,88	s/i	s/i
				88		Puesta en valor Edificios Regional Capital - Etapa 2	0	0	38.000.000	0	0,00	s/i	s/i
					51	Puesta en valor Edificios Regional Capital - Etapa 2	0	0	38.000.000	0	0,00	s/i	s/i
		1				Desarrollo de Infraestructura							
				2		Puesta en valor Regional Bonaerense 2 - Etapa III	0	15.304.353	15.304.353	2.176.495	26,62	s/i	s/i
					51	Puesta en valor Regional Bonaerense 2 - Etapa III	0	15.304.353	15.304.353	2.176.495	26,62	s/i	s/i
				3		Puesta en Valor edificios Regional Conurbano 2 - Etapa III	0	21.048.072	21.048.072	8.275.411	41,70	s/i	s/i
					51	Puesta en Valor edificios Regional Conurbano 2 - Etapa III	0	21.048.072	21.048.072	8.275.411	41,70	s/i	s/i
				4		Puesta en Valor edificios Regional Conurbano 1 - Etapa III	0	36.035.000	6.035.000	0	0,00	s/i	s/i
					51	Puesta en Valor edificios Regional Conurbano 1 - Etapa III	0	36.035.000	6.035.000	0	0,00	s/i	s/i
				5		Remodelación UDAI Flores II Edificio - CABA (5)	0	46.100.000	6.100.000	0	0,00	s/i	s/i
					51	Remodelación UDAI Flores II Edificio - CABA (5)	0	46.100.000	6.100.000	0	0,00	s/i	s/i
				6		Remodelación de los Edificios propiedad de ANSES ubicados en la provincia de Entre Rios (5)	0	23.535.000	5.000.000	0	0,00	s/i	s/i
					51	Remodelación de los Edificios propiedad de ANSES ubicados en la provincia de Entre Rios (5)	0	23.535.000	5.000.000	0	0,00	s/i	s/i
				7		Ampliación y Remodelación de los Edificios propiedad de Anses de las prov. de Mendoza y La Rioja (5)	0	14.661.000	5.200.000	0	0,00	s/i	s/i
					51	Ampliación y Remodelación de los Edificios propiedad de Anses de las prov. de Mendoza y La Rioja (5)	0	14.661.000	5.200.000	0	0,00	s/i	s/i
				8		Construcción del nuevo edificio de ANSES "CAFAYATE", Prov. de SALTA (5)	0	2.400.000	2.400.000	0	0,00	s/i	s/i
					51	Construcción del nuevo edificio de ANSES "CAFAYATE", Prov. de SALTA (5)	0	2.400.000	2.400.000	0	0,00	s/i	s/i
80	310	37				Ministerio de Salud Ministerio de Salud Prevención y Control de Enfermedades Endémicas							
					1	Construcción Edificio Base Nacional de Control de Vectores en Juar José Castelli - Provincia de Chaco - FONPLATA ARG-19/2013	0	1.370.360	1.370.360	0	0,00	100,00	0,00
					51	Construcción Edificio Base Nacional de Control de Vectores en Juar José Castelli - Provincia de Chaco - FONPLATA ARG-19/2013	0	1.370.360	1.370.360	0	0,00	100,00	0,00
				2		Puesta en Valor Edificio Base de Control de Vectores - Provincia de Catamarca - Préstamos FONPLATA ARG-19/2013	0	773.585	773.585	0	0,00	100,00	0,00
					51	Puesta en Valor Edificio Base de Control de Vectores - Provincia de Catamarca - Préstamos FONPLATA ARG-19/2013	0	773.585	773.585	0	0,00	100,00	0,00
				3		Puesta en Valor Edificio Base de Control de Vectores - Provincia de Corrientes - Préstamos FONPLATA ARG-19/2013	0	495.886	495.886	0	0,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor Edificio Base de Control de Vectores - Provincia de Corrientes - Préstamos FONPLATA ARG-19/2013	0	495.886	495.886	0	0,00	0,00	0,00
				4		Puesta en Valor Edificio Base de Control de Vectores - Provincia de Tucumán - Préstamos FONPLATA ARG-19/2013	0	813.255	813.255	0	0,00	100,00	0,00
					51	Puesta en Valor Edificio Base de Control de Vectores - Provincia de Tucumán - Préstamos FONPLATA ARG-19/2013	0	813.255	813.255	0	0,00	100,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				5		Puesta en Valor Edificio Base de Control de Vectores Punilla - Provincia de Córdoba - Préstamos FONPLATA ARG-19/2013	0	1.467.827	1.467.827	0	0,00	100,00	0,00
					51	Puesta en Valor Edificio Base de Control de Vectores Punilla - Provincia de Córdoba - Préstamos FONPLATA ARG-19/2013	0	1.467.827	1.467.827	0	0,00	100,00	0,00
	38					Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7993-AR)							
				10		Remodelación del Bioterio del Área de Contención Biológica y de Insectario del ANLIS	0	617.747	617.747	552.369	0,00	100,00	0,00
					51	Remodelación del Bioterio del Área de Contención Biológica y de Insectario del ANLIS	0	617.747	617.747	552.369	0,00	100,00	0,00
				11		Construcción de Almacenes Regionales de Vacunas	555.370	26.798.123	26.798.123	13.106.931	0,00	100,00	0,00
					51	Construcción de Almacenes de Vacunas NOA y NEA	123.011	6.773.652	6.773.652	677.365	0,00	100,00	0,00
					52	Construcción de Almacenes de Vacunas Centro, Patagonia y Cuyo	432.359	20.024.471	20.024.471	12.429.566	0,00	100,00	0,00
				12		Construcción de Centros Regionales de Hemoterapia	6.558.103	76.073.058	76.073.058	23.698.095	0,00	100,00	0,00
					51	Construcción de Centros de Hemoterapia en la Provincia de Buenos Aires	714.625	46.153.559	46.153.559	17.714.196	0,00	100,00	0,00
	903				52	Construcción de Centros de Hemoterapia NOA Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer	5.843.478	29.919.499	29.919.499	5.983.899	0,00	100,00	0,00
		53				Atención de Pacientes							
					49	Instalación de Tomógrafo para el Hospital Nacional "Dr. Baldomero Sommer"	0	0	3.937.500	0	25,00	s/i	s/i
					51	Instalación de Tomógrafo para el Hospital Nacional "Dr. Baldomero Sommer"	0	0	3.937.500	0	25,00	s/i	s/i
	906					Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán							
		56				Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud							
					38	Adecuación de Instalaciones Toma de Muestras de Efluentes	1.312.596	0	1.074.000	0	50,00	50,00	50,00
					51	Adecuación de Instalaciones Toma de Muestras de Efluentes	1.312.596	0	1.074.000	0	50,00	50,00	50,00
					43	Construcción Sanitarios para el Personal de Higiene y Medicina Laboral- Depósito de Residuos Especiales, Patológicos	324.980	0	472.000	215.432	60,00	40,00	40,00
					51	Construcción Sanitarios para el Personal de Higiene y Medicina Laboral- Depósito de Residuos Especiales, Patológicos	324.980	0	472.000	215.432	60,00	40,00	40,00
			1			Desarrollo y Producción de Biológicos							
				19		Adecuación de Instalaciones del Campo de Marcos Paz	9.714.225	0	843.500	843.009	80,00	20,00	20,00
					51	Adecuación de Instalaciones del Campo de Marcos Paz	9.714.225	0	843.500	843.009	80,00	20,00	20,00
				25		Remodelación y Adecuación Instalaciones Sector Control de Calidad Físico Químicos	643.905	0	273.000	272.808	80,00	20,00	20,00
					51	Remodelación y Adecuación Instalaciones Sector Control de Calidad Físico Químicos	643.905	0	273.000	272.808	80,00	20,00	20,00
				26		Remodelación y Ampliación de Sector Vacunas Bacterianas	1.874.736	0	356.000	149.217	90,00	10,00	5,00
					51	Remodelación y Ampliación de Sector Vacunas Bacterianas	1.874.736	0	356.000	149.217	90,00	10,00	5,00
				28		Adecuación Planta de Tratamiento y Purificación de Agua Tipo Wfi	1.893.880	0	1.550.000	0	25,00	75,00	15,00
					51	Adecuación Planta de Tratamiento y Purificación de Agua Tipo Wfi	1.893.880	0	1.550.000	0	25,00	75,00	15,00
				29		Remodelación Sector Bioterio Central	1.310.563	0	1.073.000	578.092	45,00	55,00	45,00
					51	Remodelación Sector Bioterio Central	1.310.563	0	1.073.000	578.092	45,00	55,00	45,00
		2				Investigación, Docencia y Servicio en Infecciones Bacterianas, Micóticas, Parasitarias y Virósicas							
				10		Remodelación y Ampliación del Servicio de Fisiopatogenia y Enterobacterias - Departamento de Bacteriología del INEI I	2.709.133	0	2.734.000	0	25,00	75,00	10,00
					51	Remodelación y Ampliación del Servicio de Fisiopatogenia y Enterobacterias - Departamento de Bacteriología del INEI I	2.709.133	0	2.734.000	0	25,00	75,00	10,00
		3				Investigación, Desarrollo y Servicio en Enfermedades Parasitarias							
				13		Reordenamiento Planta Subsuelo - Nuevo Tendido de Gas para Caldera con Habilitación del Tendido y Habilitación de Calde	368.778	0	101.000	0	95,00	5,00	5,00
					51	Reordenamiento Planta Subsuelo - Nuevo Tendido de Gas para Caldera con Habilitación del Tendido y Habilitación de Calde	368.778	0	101.000	0	95,00	5,00	5,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
81	908	58				Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas Atencion Sanitaria para la Comunidad							
				30		Refuncionalización Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas (1)	539.719.478	14.000.000	0	0	100,00	s/i	0,00
					51	Refuncionalización Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas (1)	539.719.478	14.000.000	0	0	100,00	s/i	0,00
			31			Construcción y Equipamiento del Plan Director 2° Etapa Hospital Dr. Alejandro Posadas (5)	0	103.552.620	0	0	0,00	s/i	0,00
					51	Construcción y Equipamiento del Plan Director 2° Etapa Hospital Dr. Alejandro Posadas (5)	0	103.552.620	0	0	0,00	s/i	0,00
						Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable							
	107	20				Administración de Parques Nacionales Áreas Protegidas y Conservación de Corredores (BIRF N° 7520/AR Comp.3)							
				2		Mejora e Infraestructura en PN Talampaya. (BIRF N° 7520/AR Comp.3) (1)	36.228.804	0	939.742	0	100,00	0,00	0,00
					51	Mejora e Infraestructura en PN Talampaya. (BIRF N° 7520/AR Comp.3) (1)	36.228.804	0	939.742	0	100,00	0,00	0,00
				6		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Tierra del Fuego. (BIRF N° 7520/AR Comp.3) (1)	25.492.438	0	1.565.095	0	100,00	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Tierra del Fuego. (BIRF N° 7520/AR Comp.3) (1)	25.492.438	0	1.565.095	0	100,00	0,00	0,00
		21				Conservación de la Biodiversidad (GEF TF N° 094428/AR) (5)							
				1		Reparación Seccional El Sauco Parque Nacional Patagonia y Vivienda de Guardaparques PN Patagonia (5)	0	2.518.126	2.518.126	0	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Seccional El Sauco Parque Nacional Patagonia y Vivienda de Guardaparques PN Patagonia (5)	0	2.518.126	2.518.126	0	0,00	0,00	0,00
				2		Construcción de Sede Administración Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral (5)	0	2.664.266	2.064.266	0	0,00	31,54	0,00
					51	Construcción de Sede Administración Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral (5)	0	2.664.266	2.064.266	0	0,00	31,54	0,00
				3		Construcción de Galpón/Taller y Alojamiento para para Personal en Tránsito en el Parque Nacional El Impenetrable (5)	0	3.248.826	3.248.826	0	0,00	10,00	0,00
					51	Construcción de Galpón/Taller y Alojamiento para para Personal en Tránsito en el Parque Nacional El Impenetrable (5)	0	3.248.826	3.248.826	0	0,00	10,00	0,00
				4		Construcción de Destacamento y Vivienda para Guardaparques en el Parque Nacional El Impenetrable (5)	0	3.248.826	3.248.826	0	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Destacamento y Vivienda para Guardaparques en el Parque Nacional El Impenetrable (5)	0	3.248.826	3.248.826	0	0,00	0,00	0,00
		23				Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos (BID N° 2606/OC-AR)							
				1		Centro de Atención al Visitante en el Parque Nacional Lago Puelo (BID N° 2606/OC-AR)	14.505.258	4.384.200	11.856.201	305.452	87,00	13,00	13,00
					51	Centro de Atención al Visitante en el Parque Nacional Lago Puelo (BID N° 2606/OC-AR)	14.505.258	4.384.200	11.856.201	305.452	87,00	13,00	13,00
				5		Construcción Muelles en Puerto Blest y Puerto Cántaros en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huap	17.027.826	4.384.200	7.008.759	4.117.029	67,20	32,80	32,80
					51	Construcción Muelles en Puerto Blest y Puerto Cántaros en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huap	17.027.826	4.384.200	7.008.759	4.117.029	67,20	32,80	32,80
				6		Construcción Muelles en Puerto Frías y Puerto Alegre en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huap	0	12.977.232	35.016.181	5.538.589	0,00	60,00	0,00
					51	Construcción Muelles en Puerto Frías y Puerto Alegre en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huap	0	12.977.232	35.016.181	5.538.589	0,00	60,00	0,00
				8		Construcción Muelle y Rampa Parque Nacional Lago Puelo	0	14.248.650	4.653.875	0	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Muelle y Rampa Parque Nacional Lago Puelo	0	14.248.650	4.653.875	0	0,00	0,00	0,00
				11		Construcción Subcentral de Incendio y Oficina Informes Junín de los Andes - Parque Nacional Lanín	0	11.398.920	3.419.676	0	0,00	20,00	0,00
					51	Construcción Subcentral de Incendio y Oficina Informes Junín de los Andes - Parque Nacional Lanín	0	11.398.920	3.419.676	0	0,00	20,00	0,00
				15		Construcción Subcentral de Incendio en El Chaltén - Parque Nacional Los Glaciares	40.029	11.508.525	3.452.559	0	0,00	20,00	0,00
					51	Construcción Subcentral de Incendio en El Chaltén - Parque Nacional Los Glaciares	40.029	11.508.525	3.452.559	0	0,00	20,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				33		Construcción de Sendero Peatonal en El Cañadón del Toro Río Pipx Parque Nacional Tierra del Fuego	0	6.137.880	8.100.000	0	0,00	40,00	0,00
					51	Construcción de Sendero Peatonal en El Cañadón del Toro Río Pipx Parque Nacional Tierra del Fuego	0	6.137.880	8.100.000	0	0,00	40,00	0,00
				39		Puesta en Valor en PI Marino Costero Patagonia Austral	0	22.892.830	16.875.186	0	0,00	10,00	0,00
					51	Construcción de Muelles en Caleta Sara e Isla Leones y Puesta en Valor Faro	0	8.644.180	3.864.928	0	0,00	0,00	0,00
					53	Puesta en valor del Faro Leones en el Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austra	0	14.248.650	13.010.258	0	0,00	20,00	0,00
				41		Construcción de Museo, Sanitarios y Salón de Merendantes en el Monumento Natural Bosques Petrificados (5	0	3.614.175	2.894.175	0	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Museo, Sanitarios y Salón de Merendantes en el Monumento Natural Bosques Petrificados (5	0	3.614.175	2.894.175	0	0,00	0,00	0,00
				42		Construcción de Subcentral de Incendios para ICE en Río La Pataia Parque Nacional Tierra del Fuego (5)	0	3.614.176	2.764.176	0	0,00	20,00	0,00
					51	Construcción de Subcentral de Incendios para ICE en Río La Pataia Parque Nacional Tierra del Fuego (5)	0	3.614.176	2.764.176	0	0,00	20,00	0,00
				43		Construcción de Centro de Visitantes en el Parque Nacional Talampaya (5)	0	1.787.426	1.297.426	0	0,00	20,00	0,00
					51	Construcción de Centro de Visitantes en el Parque Nacional Talampaya (5)	0	1.787.426	1.297.426	0	0,00	20,00	0,00
				44		Construcción de 7 km de Camino de Vinculación entre el Centro Operativo y la Ruta Provincial N°63 en el PN Monte León (5)	0	1.787.425	1.397.425	0	0,00	8,74	0,00
					51	Construcción de 7 km de Camino de Vinculación entre el Centro Operativo y la Ruta Provincial N°63 en el PN Monte León (5)	0	1.787.425	1.397.425	0	0,00	8,74	0,00
24						Infraestructura en Áreas Naturales Protegidas							
				2		Construcción Intendencia y 2 Viviendas en Puerto San Julián Parque Nacional Interjurisdiccional Marino Makenk	0	8.471.400	8.733.538	0	0,00	25,00	0,00
					51	Construcción Intendencia y 2 Viviendas en Puerto San Julián Parque Nacional Interjurisdiccional Marino Makenk	0	8.471.400	8.733.538	0	0,00	25,00	0,00
				5		Construcción Galpón de Servicios Auxiliares-Parque Nacional Laguna Blanca	0	4.147.257	0	0	0,00	50,00	0,00
					51	Construcción Galpón de Servicios Auxiliares-Parque Nacional Laguna Blanca	0	4.147.257	0	0	0,00	50,00	0,00
				6		Puesta en Valor del Centro Administrativo de la Reserva Natural Pizarro-Etapa II	0	9.695.677	0	0	0,00	80,00	0,00
					51	Puesta en Valor del Centro Administrativo de la Reserva Natural Pizarro-Etapa II	0	9.695.677	0	0	0,00	80,00	0,00
				7		Construcción de 2 Viviendas en Destacamento Río Cincel-Monumento Natural Laguna los Pozuelo:	0	4.502.400	9.567.025	0	0,00	40,00	0,00
					51	Construcción de 2 Viviendas en Destacamento Río Cincel-Monumento Natural Laguna los Pozuelo:	0	4.502.400	9.567.025	0	0,00	40,00	0,00
				8		Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares- Parque Nacional Lago Puelo	3.527.437	0	1.695.525	355.046	74,19	25,81	8,33
					51	Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares- Parque Nacional Lago Puelo	3.527.437	0	1.695.525	355.046	74,19	25,81	8,33
				9		Puesta en Valor del Parque Nacional Nahuel Huapi	2.540.237	3.923.595	4.245.305	3.278.878	37,04	62,96	55,06
					51	Reparación Muelle Quetihue- Parque Nacional Nahuel HuapiNahuel Huapi	2.540.237	3.923.595	4.245.305	3.278.878	37,04	62,96	55,06
				10		Construcción de Vivienda para Intendente-Parque Nacional Río Pilcomayo	0	0	3.712.801	0	0,00	40,00	0,00
					51	Construcción de Vivienda para Intendente-Parque Nacional Río Pilcomayo	0	0	3.712.801	0	0,00	40,00	0,00
				19		Construcción de Dos Viviendas y Galpón en Gobernador Gregores-Parque Nacional Perito Morenc	0	0	0	0	0,00	100,00	0,00
					51	Construcción de Dos Viviendas y Galpón en Gobernador Gregores-Parque Nacional Perito Morenc	0	0	0	0	0,00	100,00	0,00
				20		Reparación Integral Edificio Intendencia-Parque Nacional Lanín	0	0	10.146.000	0	0,00	90,00	0,00
					51	Reparación Integral Edificio Intendencia-Parque Nacional Lanín	0	0	10.146.000	0	0,00	90,00	0,00
				29		Construcción de Puente de Acceso al Área Operativa-Parque Nacional Chaco	1.519.945	0	3.093.122	1.366.001	13,07	53,59	8,69
					51	Construcción de Puente de Acceso al Área Operativa-Parque Nacional Chaco	1.519.945	0	3.093.122	1.366.001	39,21	60,79	26,07

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				33		Puesta en Valor del Parque Nacional El Impenetrable	0	0	0	0	s/i	s/i	0,00
					51	Construcción de 2 Viviendas de Guardaparques en el Predio de la Intendencia Parque Nacional El Impenetrable	0	0	0	0	s/i	s/i	0,00
				34		Construcción de Sede Administrativa en El Calafate-Mejoras e Infraestructura Sub-Coordinación Patagonia Su	7.747.444	0	7.747.444	0	0,00	100,00	0,00
					51	Construcción de Sede Administrativa en El Calafate-Mejoras e Infraestructura Sub-Coordinación Patagonia Su	7.747.444	0	7.747.444	0	0,00	100,00	0,00
				37		Restauración Seccional La Escuelita - Parque Nacional Mburucuyá (5)	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00
					51	Restauración Seccional La Escuelita - Parque Nacional Mburucuyá (5)	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00
				43		Cambio de Cubierta de Techos de la Hostería del Parque Nacional El Rey (5)	0	5.000.000	440.732	0	0,00	0,00	0,00
					51	Cambio de Cubierta de Techos de la Hostería del Parque Nacional El Rey (5)	0	5.000.000	440.732	0	0,00	0,00	0,00
				44		Construcción de Intendencia, Centro de Interpretación y Baños Públicos, Parque Nacional Campos del Tuyú (5)	0	4.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Intendencia, Centro de Interpretación y Baños Públicos - Parque Nacional Campos del Tuyú (5)	0	4.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00
				52		Restauración del Edificio de Parques Nacionales (5)	0	50.000.000	39.854.000	0	0,00	50,00	0,00
					51	Restauración del Edificio de Parques Nacionales (5)	0	50.000.000	39.854.000	0	0,00	50,00	0,00
317						Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Gastos Propios)							
	44					Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo (5)							
				5		Ampliación Red de Agua-Marcos Paz (BIRF N°7706-AC)	20.442.091	71.400.000	82.110.000	26.086.413	13,00	87,00	30,00
					51	Ampliación Red de Agua- Marcos Paz (BIRF N°7706-AC)	20.442.091	71.400.000	82.110.000	26.086.413	13,00	87,00	30,00
				6		Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús (BIRF N°7706-AC)	0	325.960.849	325.960.849	0	0,00	35,00	0,00
					51	Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús (BIRF N°7706-AC)	0	325.960.849	325.960.849	0	0,00	35,00	0,00
				7		Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24) (BIRF N°7706-AC)	41.766.072	120.677.963	138.779.658	11.513.200	25,00	65,00	2,00
					51	Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24) (BIRF N°7706-AC)	41.766.072	120.677.963	138.779.658	11.513.200	25,00	65,00	2,00
				8		Saneamiento Cloacal-Las Heras-Cañuelas-Pte. Perón (BIRF N°7706-AC)	0	61.600.000	32.788.305	0	0,00	35,00	0,00
					51	Saneamiento Cloacal-Las Heras-Cañuelas-Pte. Perón (BIRF N°7706-AC)	0	61.600.000	32.788.305	0	0,00	35,00	0,00
	60					Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable							
				9		Construcción de Pozo Profundo para Acceso al Agua	1.508.537	10.376.976	10.376.976	1.830.836	1,00	27,00	1,50
					51	Construcción de Pozo Profundo para Acceso al Agua	1.508.537	10.376.976	10.376.976	1.830.836	1,00	27,00	1,50
				10		Mejoras de Infraestructura Agropecuaria de Pequeños Productores Forestales	0	5.188.488	5.188.488	0	0,00	27,00	0,00
					51	Mejoras de Infraestructura Agropecuaria de Pequeños Productores Forestales	0	5.188.488	5.188.488	0	0,00	27,00	0,00
				11		Construcción e Instalación de Radios Comunitarias (5)	0	1.729.496	1.729.496	0	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción e Instalación de Radios Comunitarias (5)	0	1.729.496	1.729.496	0	0,00	0,00	0,00
	62					Coordinación de Políticas Ambientales							
				29		Relleno Sanitario Zona Metropolitana de Mendoza (5)	0	31.781.725	31.781.725	0	0,00	15,00	0,00
					51	Relleno Sanitario Zona Metropolitana de Mendoza (5)	0	31.781.725	31.781.725	0	0,00	15,00	0,00
				30		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales para el Área Metropolitana de Catamarca	85.177.906	24.114.611	24.114.611	0	83,00	17,00	12,00
					51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales para el Área Metropolitana de Catamarca	85.177.906	24.114.611	24.114.611	0	83,00	17,00	12,00
				31		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en la Ciudad de Concordia (BID N° 3249/OC-AR)	0	85.360.373	85.360.373	0	0,00	55,00	0,00
					51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en la Ciudad de Concordia (BID N° 3249/OC-AR)	0	85.360.373	85.360.373	0	0,00	55,00	0,00
				33		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Área Metropolitana de Formosa	0	81.271.043	79.988.443	0	0,00	25,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
				51		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Área Metropolitana de Formosa	0	81.271.043	79.988.443	0	0,00	25,00	0,00
				34		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Alto Valle de Río Negro (BIDN° 3249/OC-AR)	0	15.520.067	15.520.067	0	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Alto Valle de Río Negro (BIDN° 3249/OC-AR)	0	15.520.067	15.520.067	0	0,00	0,00	0,00
				43		Construcción de un Relleno Sanitario en Centro Ambiental Chanchillos y Playón de Compostaje, Planta de Transferencia	139.595.072	41.498.525	41.498.525	0	51,00	49,00	6,50
				51		Construcción de un Relleno Sanitario en Centro Ambiental Chanchillos y Playón de Compostaje, Planta de Transferencia	139.595.072	41.498.525	41.498.525	0	51,00	49,00	6,50
				44		Construcción de un Relleno Sanitario para la Ciudad de Paraná y Municipios Vecinos (5)	0	90.533.730	90.533.730	0	0,00	15,00	0,00
				51		Construcción de un Relleno Sanitario para la Ciudad de Paraná y Municipios Vecinos (5)	0	90.533.730	90.533.730	0	0,00	15,00	0,00
				46		Construcción del centro ambiental regional de Santa Elena, Entre Ríos (59)	0	7.501.365	7.501.365	0	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción del centro ambiental regional de Santa Elena, Entre Ríos (59)	0	7.501.365	7.501.365	0	0,00	0,00	0,00
				47		Construcción del Centro Ambiental de Colón, Entre Ríos (5)	0	2.922.800	2.922.800	0	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción del Centro Ambiental de Colón, Entre Ríos (5)	0	2.922.800	2.922.800	0	0,00	0,00	0,00
				48		Construcción del Centro Ambiental de La Rioja (5)	0	2.922.800	2.922.800	0	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción del Centro Ambiental de La Rioja (5)	0	2.922.800	2.922.800	0	0,00	0,00	0,00
				49		Planta Biogás Las Heras (5)	0	6.118.506	6.118.506	0	0,00	50,00	0,00
				51		Planta Biogás Las Heras (5)	0	6.118.506	6.118.506	0	0,00	50,00	0,00
				50		Sistema Biogás Relleno Olavarría (5)	0	6.177.907	6.177.907	0	0,00	50,00	0,00
				51		Sistema Biogás Relleno Olavarría (5)	0	6.177.907	6.177.907	0	0,00	50,00	0,00
				51		Sistema de Biogás Rafaela (5)	0	4.384.444	4.384.444	0	0,00	100,00	0,00
				51		Sistema de Biogás Rafaela (5)	0	4.384.444	4.384.444	0	0,00	100,00	0,00
				52		Biodigestor Tapalqué (5)	0	1.796.996	1.796.996	0	0,00	35,00	0,00
				51		Biodigestor Tapalqué (5)	0	1.796.996	1.796.996	0	0,00	35,00	0,00
				53		Construcción de un Centro Ambiental en el Municipio de El Calafate provincia de Santa Cruz	31.195.680	13.840.540	13.840.540	0	0,00	100,00	0,00
				51		Construcción de un Centro Ambiental en el Municipio de El Calafate provincia de Santa Cruz	31.195.680	13.840.540	13.840.540	0	0,00	100,00	0,00
				54		Planta de Separación y Saneamiento del Basural de Junin de los Andes (5)	0	15.520.067	15.520.067	0	0,00	0,00	0,00
				51		Planta de Separación y Saneamiento del Basural de Junin de los Andes (5)	0	15.520.067	15.520.067	0	0,00	0,00	0,00
				55		Construcción de Plantas de transferencia y equipamiento para relleno sanitario en la región de Tupungato, Mendoza (5)	0	21.687.175	21.687.175	0	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Plantas de transferencia y equipamiento para relleno sanitario en la región de Tupungato, Mendoza (5)	0	21.687.175	21.687.175	0	0,00	0,00	0,00
85	341	4				Ministerio de Desarrollo Social							
						Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (5)							
						Actividades Comunes a los Programas 44, 45, 46 y 47 (5)							
				1		Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Edificio Instituto Saturnino Unzué - Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires (5)	0	42.300.000	42.300.000	0	0,00	s/i	s/i
				51		Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Edificio Instituto Saturnino Unzué - Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires (5)	0	42.300.000	42.300.000	0	0,00	s/i	s/i
				2		Construcción Complejo Crescencia Boado de Garrigos - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5)	0	45.231.276	45.231.276	0	0,00	s/i	s/i
				51		Construcción Complejo Crescencia Boado de Garrigos - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5)	0	45.231.276	45.231.276	0	0,00	s/i	s/i

(*) Ejecución física y financiera informada al 13/07/2018

(1) Obra o Proyecto terminado, el devengado corresponde a certificaciones impagas, redeterminación de precios o adicionales de obra.

(2) La Corte Suprema de Justicia de la Nación, informa la ejecución de los proyectos/obras al cierre del ejercicio.

CUADRO C
 INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
 AL 31/03/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/03/2018	Devengado al 31/03/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programación Inicial 2018	Ejecutado al 31/03/2018
-----	-----	----	----	----	----	-------------	--------------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------

(3) Se aclara que la ejecución financiera de la iniciativa incluye a gastos de capital y la ejecución inherente a la partida "Adelantos a proveedores y contratistas".

(4) Obras que se ejecutarán a través de convenios de Participación Público Privada (PPP), se informará solo su ejecución física.

(5) Proyecto que inicia, que se incorporó a otra apertura programática o fue solicitada su re-apertura en el ejercicio 2018

(6) Obras con seguimiento presupuestario anualizado por su naturaleza

CUADRO D
INVERSIÓN REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 31/03/2018
(en millones de \$)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	10.299,9	12.269,7	3.470,7	1.567,4	13,9%
Provincia de Buenos Aires	13.807,2	14.336,5	9.167,9	2.960,2	26,3%
Provincia de Catamarca	468,5	458,9	198,0	72,2	0,6%
Provincia de Córdoba	2.564,1	2.237,8	898,2	532,3	4,7%
Provincia de Corrientes	1.423,5	1.144,8	545,1	284,2	2,5%
Provincia del Chaco	649,5	661,8	443,8	135,7	1,2%
Provincia del Chubut	1.628,9	1.679,5	645,5	428,2	3,8%
Provincia de Entre Ríos	1.470,5	1.556,9	981,1	329,5	2,9%
Provincia de Formosa	838,8	717,1	344,8	127,6	1,1%
Provincia de Jujuy	786,1	586,6	229,2	149,6	1,3%
Provincia de La Pampa	1.105,6	709,5	360,7	194,2	1,7%
Provincia de La Rioja	757,4	802,4	559,7	164,2	1,5%
Provincia de Mendoza	1.996,8	2.448,4	1.340,1	540,9	4,8%
Provincia de Misiones	749,1	745,6	464,5	126,4	1,1%
Provincia del Neuquén	1.166,8	1.363,0	614,9	205,3	1,8%
Provincia de Río Negro	4.840,2	4.574,0	1.452,7	699,3	6,2%
Provincia de Salta	916,6	849,7	570,5	268,5	2,4%
Provincia de San Juan	534,9	380,1	87,6	44,1	0,4%
Provincia de San Luis	314,5	566,1	507,4	315,6	2,8%
Provincia de Santa Cruz	514,1	484,2	189,2	57,9	0,5%
Provincia de Santa Fe	5.817,0	4.783,6	3.372,9	535,7	4,8%
Provincia de Santiago del Estero	420,1	428,2	218,0	103,9	0,9%
Provincia de Tucumán	593,9	763,4	307,6	178,2	1,6%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	480,4	591,9	370,3	153,9	1,4%
Interprovincial	3.820,8	6.456,2	3.670,8	773,0	6,9%
Nacional	4.233,3	3.823,6	646,9	243,7	2,2%
No Clasificado	46,8	100,3	67,7	55,6	0,5%
Total Inversión Real Directa	62.245,2	65.520,0	31.726,1	11.247,3	100,0%

CUADRO E
MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCIÓN AL 31/03/2018
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Presidencia de la Nación	164,3	166,2	1,9	1,2%
Ministerio de Modernización	639,3	639,3	0,0	0,0%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	43.690,0	44.626,9	936,9	2,1%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	30,2	30,2	0,0	0,0%
Ministerio de Seguridad	89,0	89,0	0,0	0,0%
Ministerio de Producción	634,2	628,3	-5,9	-0,9%
Ministerio de Agroindustria	1.078,7	947,2	-131,4	-12,2%
Ministerio de Turismo	55,6	55,6	0,0	0,0%
Ministerio de Transporte	5.633,9	7.036,6	1.402,7	24,9%
Ministerio de Energía y Minería	3.650,7	3.653,4	2,7	0,1%
Ministerio de Finanzas	37,6	60,0	22,4	59,6%
Ministerio de Educación	18.793,3	15.522,7	-3.270,6	-17,4%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	295,1	295,1	0,0	0,0%
Ministerio de Cultura	62,7	82,7	20,0	31,9%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	51,2	51,2	0,0	0,0%
Ministerio de Salud	382,3	384,8	2,5	0,7%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	1.392,6	1.392,6	0,0	0,0%
Ministerio de Desarrollo Social	455,9	463,6	7,7	1,7%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	37.422,3	35.063,8	-2.358,5	-6,3%
Total Transferencias de Capital	114.558,7	111.189,2	-3.369,6	-2,9%

CUADRO F
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCIÓN AL 31/03/2018
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Presidencia de la Nación	164,3	166,2	21,8	21,8	13,1%
Ministerio de Modernización	639,3	639,3	147,3	147,3	23,0%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	43.690,0	44.626,9	11.061,8	11.021,0	24,7%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	30,2	30,2	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Seguridad	89,0	89,0	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Producción	634,2	628,3	4,0	4,0	0,6%
Ministerio de Agroindustria	1.078,7	947,2	272,6	271,2	28,6%
Ministerio de Turismo	55,6	55,6	13,9	13,9	25,0%
Ministerio de Transporte	5.633,9	7.036,6	2.108,2	2.102,9	29,9%
Ministerio de Energía y Minería	3.650,7	3.653,4	645,7	584,6	16,0%
Ministerio de Finanzas	37,6	60,0	11,1	11,1	18,5%
Ministerio de Educación	18.793,3	15.522,7	1.152,3	1.152,3	7,4%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	295,1	295,1	42,0	36,7	12,4%
Ministerio de Cultura	62,7	82,7	8,6	8,1	9,8%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	51,2	51,2	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Salud	382,3	384,8	60,5	22,4	5,8%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	1.392,6	1.392,6	191,2	191,2	13,7%
Ministerio de Desarrollo Social	455,9	463,6	45,4	45,0	9,7%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	37.422,3	35.063,8	6.420,6	6.420,6	18,3%
Total Transferencias de Capital	114.558,7	111.189,2	22.207,0	22.054,0	19,8%

CUADRO G
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 31/03/2018
(en millones de \$)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	9.861,7	9.849,0	5.435,6	5.434,1	24,6%
Provincia de Buenos Aires	11.841,4	11.103,7	1.773,6	1.749,2	7,9%
Provincia de Catamarca	957,8	1.006,9	438,7	437,9	2,0%
Provincia de Córdoba	1.614,6	2.329,9	1.110,7	1.088,1	4,9%
Provincia de Corrientes	2.007,3	2.105,8	353,2	351,9	1,6%
Provincia del Chaco	2.579,4	2.631,7	707,5	705,6	3,2%
Provincia del Chubut	704,5	704,9	131,0	120,2	0,5%
Provincia de Entre Ríos	1.641,9	1.896,8	669,2	668,1	3,0%
Provincia de Formosa	1.114,8	1.114,8	422,4	421,3	1,9%
Provincia de Jujuy	1.228,7	1.340,4	500,0	491,0	2,2%
Provincia de La Pampa	247,2	247,2	116,3	115,2	0,5%
Provincia de La Rioja	2.128,1	2.105,7	617,8	617,0	2,8%
Provincia de Mendoza	1.515,4	1.566,3	412,3	384,0	1,7%
Provincia de Misiones	1.928,6	1.753,8	441,5	437,4	2,0%
Provincia del Neuquén	848,1	939,3	396,8	393,6	1,8%
Provincia de Río Negro	1.294,8	1.395,2	251,5	244,1	1,1%
Provincia de Salta	2.891,3	2.912,6	811,6	802,8	3,6%
Provincia de San Juan	1.451,4	1.454,6	491,9	490,3	2,2%
Provincia de San Luis	309,4	283,7	40,7	39,6	0,2%
Provincia de Santa Cruz	612,8	613,0	366,1	365,3	1,7%
Provincia de Santa Fe	1.596,6	1.585,4	409,1	395,4	1,8%
Provincia de Santiago del Estero	1.554,5	1.568,2	657,0	655,9	3,0%
Provincia de Tucumán	1.954,2	2.023,5	731,4	726,6	3,3%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	861,3	863,7	179,0	177,4	0,8%
Interprovincial	27.987,7	24.900,2	613,1	613,1	2,8%
Nacional	33.825,1	32.892,6	4.128,8	4.128,8	18,7%
Total general	114.558,7	111.189,2	22.207,0	22.054,0	100,0%

Cuadro H
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA Y LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, POR
FINALIDAD Y FUNCIÓN AL 31/03/2018
(en millones de \$)

Finalidad/Función	Inversión Real Directa	Transferencias	Total
Administración Gubernamental			
Legislativa	4,4		4,4
Judicial	51,4	0,0	51,4
Dirección Superior Ejecutiva	75,2	0,0	75,2
Relaciones Exteriores	5,4		5,4
Relaciones Interiores	10,7	433,1	443,8
Administración Fiscal	7,9	11,1	18,9
Control de la Gestión Pública	3,9		3,9
Información y Estadística Básicas	72,8		72,8
Subtotal	231,8	444,2	676,0
Servicios de Defensa y Seguridad			
Defensa	70,3	0,0	70,3
Seguridad Interior	307,9	0,0	307,9
Sistema Penal	116,1	0,0	116,1
Inteligencia	3,6	0,0	3,6
Subtotal	497,9	0,0	497,9
Servicios Sociales			
Salud	81,8	22,4	104,2
Promoción y Asistencia Social	15,0	320,1	335,1
Seguridad Social	177,4	0,0	177,4
Educación y Cultura	717,2	1.182,2	1.899,4
Ciencia y Técnica	674,2	40,9	715,1
Trabajo	1,7	0,0	1,7
Vivienda y Urbanismo	0,1	9.341,9	9.342,0
Agua Potable y Alcantarillado	525,0	4.450,8	4.975,8
Subtotal	2.192,4	15.358,3	17.550,7
Servicios Económicos			
Energía, Combustibles y Minería	77,2	1.877,6	1.954,8
Comunicaciones	6,2	180,9	187,2
Transporte	7.957,3	3.643,7	11.601,1
Ecología y Medio Ambiente	123,3	260,2	383,5
Agricultura	90,5	271,2	361,7
Industria	39,9	4,0	43,9
Comercio, Turismo y Otros Servicios	30,7	13,9	44,6
Seguros y Finanzas	0,0	0,0	0,0
Subtotal	8.325,2	6.251,5	14.576,7
Total	11.247,3	22.054,0	33.301,3