

INVERSION PUBLICA NACIONAL


Presupuesto de la Administración Nacional

Acumulado al tercer trimestre **2019**

INTRODUCCIÓN


La Inversión Pública Nacional comprende las erogaciones destinadas a la adquisición o producción de bienes que incrementan el activo del Estado Nacional, Provincial y Municipal y de demás destinatarios de los fondos transferidos por la Administración Pública Nacional. Es decir, incluye la Inversión Real Directa (IRD) y las Transferencias de Capital (TC).

La Inversión Pública Nacional proyectada para el ejercicio 2019 alcanza a \$199.854,6 millones, con la siguiente evolución nominal¹:



La Inversión Real Directa abarca la adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional, alcanzando al 30/09/19 un devengado de \$64.589,1 millones (66,4% del crédito vigente). Asimismo, la Administración Nacional realiza transferencias para gastos de capital, los cuales totalizaron \$73.465,9 millones, representando el 71,6% del crédito vigente:

¹ Con el objeto de poder comparar la serie, se excluyó para el período 2009/2017 la ejecución del Fondo Federal Solidario y para el período 2009/2019 del FEDEI.



A continuación, se expone un cuadro que resume el Crédito Inicial, el Crédito Vigente y la ejecución de la Inversión Pública Nacional al cierre del tercer trimestre de 2019, desagregada por sus principales componentes:


Cuadro N°1. Inversión Real Directa y Transferencias de Capital al 30/09/19 (en millones de \$)

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Inversión Real Directa (IRD)	86.969,5	97.204,9	64.589,1	46,8%	66,4%
Obras de Inversión	74.900,4	80.552,1	58.649,0	42,5%	72,8%
Maquinarias, Equipos, Edificios y					
Otros	12.069,1	16.652,8	5.940,1	4,3%	35,7%
Transferencias de Capital	84.633,9	102.649,7	73.465,9	53,2%	71,6%
Total Inversión Pública Nacional	171.603,4	199.854,6	138.055,0	100,0%	69,1%

En lo que respecta a la Inversión Pública Nacional, se registró al 30/09/19 una ejecución del 69,1% del crédito vigente, representando las transferencias de capital el 53,2% del monto global ejecutado.

I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA

La Inversión Real Directa tiene previsto alcanzar en el año 2019 a \$97.204,9 millones, conforme a la siguiente evolución:



La ejecución de la Inversión Real Directa registró una tasa de crecimiento anual acumulativa del 25,2% para el período 2009/2019.

1- Según Nivel Institucional

A continuación, se presenta un cuadro que muestra el comportamiento de la IRD al cierre del tercer trimestre de 2019, por nivel institucional:

Cuadro N°2: Ejecución de la Inversión Real Directa al 30/09/19 (en millones de \$)

Nivel Institucional	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Administración Central	28.884,4	43.199,5	23.754,0	36,8%	55,0%
Organismos Descentralizados	57.190,9	53.082,4	40.370,3	62,5%	76,1%
Instituciones de Seguridad Social	894,2	923,0	464,8	0,7%	50,4%
Total	86.969,5	97.204,9	64.589,1	100,0%	66,4%

La ejecución de los Organismos Descentralizados representa el 62,5% del total de la inversión al cierre del tercer trimestre. En la siguiente tabla se pueden observar las dependencias con mayor gasto devengado y la variación interanual en relación a idéntico período de 2018:

Cuadro N° 3: Ejecución de la Inversión Real Directa Comparada al 30/09 - Años 2018/2019 (en millones de pesos)
-Según nivel de ejecución 2019 -

Organismo	Devengado 2018	Devengado 2019	Variación
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	22.722,5	35.562,4	56,5%
Ministerio de Transporte	2.242,1	14.323,5	538,8%
Ministerio de Educación	2.987,8	1.881,5	-37,0%
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)	1.291,1	1.229,6	-4,8%
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea	912,4	1.021,1	11,9%
Ministerio de Seguridad	1.242,3	701,7	-43,5%
Comisión Nacional de Actividades Espaciales	1.374,7	716,2	-47,9%
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)	614,2	459,7	-25,2%
Subtotal	33.387,1	55.895,7	67,4%
Otros	7.341,5	8.693,4	18,4%
Total IRD	40.728,6	64.589,1	58,6%

Se aprecia en el cuadro precedente la preponderancia de la inversión a cargo de la DNV, seguida por el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Educación, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, la Fuerza Aérea Argentina y el Ministerio de Seguridad.

2- Según Fuente de Financiamiento

Al considerarse las distintas fuentes de financiamiento se destaca que el 28,7% del gasto de la IRD se financió con Financiamiento Externo y el 25,8% con Transferencias Internas, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N°4 Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente Financiamiento al 30/09/2019 (en millones de \$)

Fuente de Financiamiento	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Financiamiento Externo	17.063,3	28.977,2	18.506,5	28,7%	14,3%
Tesoro Nacional	21.909,6	22.115,5	12.248,2	19,0%	55,4%
Crédito Interno	24.622,4	21.994,5	15.663,1	24,3%	71,2%
Transferencias Internas	19.506,0	19.970,2	16.638,6	25,8%	83,3%
Recursos Afectación Específica	2.297,9	2.399,7	779,8	1,2%	32,5%
Recursos Propios	1.570,2	1.747,7	752,9	1,2%	43,1%
Total	86.969,5	97.204,9	64.589,1	100,0%	66,4%

Con **Financiamiento Externo** (Crédito y Transferencias Externas) sobresalieron \$9.745,1 millones para infraestructura del transporte (Ferrocarriil General Roca: Ramal Constitución - La Plata y Ferrocarril General Belgrano Cargas, entre otros), \$5.171,5 millones para proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad, \$1.164,5 millones para proyectos del ENOSHA, \$825,9 millones para Fortalecimiento de Jardines Infantiles y \$227,1 millones para proyectos de CONAE. Por su parte, el **Tesoro Nacional** financió, entre otras, obras de Mejoras del Transporte en Áreas Metropolitanas por \$2.270,1 millones, el mantenimiento de medios e infraestructura para el alistamiento operacional de la Fuerza Aérea Argentina \$612,4 millones y el proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Cordillerano-Patagónico por \$574,8 millones. La ejecución con **Crédito Interno** incluyó principalmente \$13.140,7 millones para proyectos viales de la Dirección Nacional de Vialidad, \$1.279,0 millones para el proyecto Mejoras del Transporte en Áreas Metropolitanas I y II, \$222,1 millones para el proyecto Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni (provincia de Chubut) y \$206,7 millones para el proyecto Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II (provincia de Chubut). Las **Transferencias Internas** correspondieron a los proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad, principalmente para los programas Construcción de Autopistas y Autovías y Ejecución Obras de Rehabilitación y

Mantenimiento en Red por Sistema de Gestión Integral (\$8.956,5 millones y \$3.967,6 millones, respectivamente).

3- Según Ubicación Geográfica

La IRD abarca todo el territorio nacional, destacándose las erogaciones efectuadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Salta, que concentraron el 54,1% de la inversión total. En el caso de la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** (\$7.896,1 millones) debe considerarse que una gran cantidad de gastos registrados en CABA, no se ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción, tratándose de casos donde el domicilio de la firma contratista se ubica en esta jurisdicción mayormente.

En la provincia de **Buenos Aires** se ejecutaron \$16.062,5 millones, destacándose la inversión vial (\$11.723,0 millones) de la Dirección Nacional de Vialidad. Comprende, entre otras, el Camino del Buen Ayre, Autopista Ruta Nacional N°7 Luján-Junín y Autopista Ruta Nacional N°8 Pilar-Pergamino. En la provincia de **Córdoba** se ejecutaron \$4.751,9 millones, destacándose las inversiones en las Rutas Nacionales N°19 (San Francisco – Córdoba), N°158, N°34, N°9 y N°60. En la provincia de **Santa Fe** se ejecutaron \$3.425,0 millones, fundamentalmente en las Rutas Nacionales N°18, N°19, N°34, N°098 y N°A008 Avenida Circunvalación de Rosario y en la Recuperación y Mantenimiento del Ferrocarril General Belgrano Cargas. Por último, en la provincia de **Salta** se ejecutaron \$2.787,1 millones, principalmente para las obras de Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (\$2.359,5 millones).

II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

En el presente apartado se analiza la ejecución de los proyectos de inversión, considerando un subconjunto de iniciativas de gran envergadura, que representa el 56,4% del costo total de la cartera prevista para 2019:

Cuadro N° 5: Principales Proyectos de Inversión ordenados según Costo Total (en millones de pesos)

Organismo	Programas/Proyectos	Costo Total (CT)*	Devengado Ac. 31/12/18	Devengado 30/09/19	% Dev. Ac.30/09/19 /CT
DNV	Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad	158.651,9	86.584,6	35.122,9	76,7%
Min. Transporte	Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril Gral. Belgrano Cargas (**)	36.577,7	6.204,6	6.424,9	34,5%
Min. Transporte	Mejora del Transporte en Áreas Metropolitanas II	12.128,3	1.919,8	3.342,6	43,4%
Min. Transporte	Mejora Integral del Ferrocarril Roca, Ramal Constitución – La Plata (BID 2982/OC-AR)	11.335,7	4.181,4	1.469,4	49,8%
CONAE	Misiones Satelitales: Misión SAOCOM y Misión SABIAMAR (Etapa I y III)	11.309,1	6.577,6	440,8	62,1%
CNEA	Construcción Reactor RA-10	7.121,7	2.968,3	704,9	51,6%
Min. Educación	Construcción de Jardines	3.862,2	1.524,6	1.148,7	69,2%
Min. Transporte	Recuperación y Mantenimiento del Ferrocarril Gral. Belgrano (CAF 7351)	2.294,7	1.135,0	1.117,5	98,2%
Total (Proyectos de gran envergadura)		243.281,3	111.095,9	49.771,7	66,1%

(*) Última actualización de costo total de proyectos de inversión inicio del ejercicio 2019. (FOP 2019-2021)

(**) Se toma el costo total de la programación inicial 2019; dado que el proyecto fue reformulado con la inclusión de nuevas obras.

Como surge del cuadro, las obras de inversión de mayor envergadura, en promedio, ostentaron niveles de ejecución financiera acumulada del 66,1% del Costo Total. A continuación se describen los proyectos de inversión citados en el cuadro anterior, ordenados en función del organismo ejecutor:

Dirección Nacional de Vialidad (DNV):

La Dirección Nacional de Vialidad lleva adelante la ampliación de la capacidad y seguridad de la red troncal por medio del Plan Vial Nacional que consiste en obras nuevas y obras de mantenimiento.

En el programa Construcción de Autopistas y Autovías finalizaron en la Ruta Nacional N°8 el tramo Avenida Circunvalación de Rosario (Río Paraná - Empalme Av. Belgrano) Sección km 1,310-29,395 con 28 kilómetros de extensión en la provincia de Santa Fe, en la Ruta Nacional N°40 el tramo Va. Aberastain – San Juan con 4 kilómetros en la provincia de San Juan, en la Ruta Nacional N°7 el tramo Luján – San Andrés de Giles con 8 kilómetros de longitud en la provincia de Buenos Aires y en la Ruta Nacional N°9 el tramo Avenida de Circunvalación - Canal San Cayetano y Avenida del Campo con 11,9 kilómetros en la provincia de Tucumán. Los kilómetros en construcción en Autopistas y Autovías comprendieron trabajos en las siguientes provincias: Buenos Aires (363,4 kilómetros), Córdoba (157,0 kilómetros), Corrientes (13 kilómetros), Entre Ríos (61,9 kilómetros), Santa Fe (57,8 kilómetros), Chubut (63,6 kilómetros), Neuquén (68,6 kilómetros), Chaco (10,9 kilómetros), Formosa (29,9 kilómetros), Misiones (13,0 kilómetros), Río Negro (30,7 kilómetros), Jujuy (51,8 kilómetros), Mendoza (36,5 kilómetros), Tucumán (11,9 kilómetros) y San Juan (51,9 kilómetros).

Los Sistemas de Recuperación y Mantenimiento, por su parte, alcanzaron a 7.241,7 kilómetros, en promedio para los tres primeros trimestres del año.

En el programa Construcciones de Obras Viales fuera de la Red Nacional se finalizaron las siguientes obras:

Cuadro N°6: Construcción de Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional

Tramo	Sección	Provincia	Longitud Km.
R.P.N°46 Andalgalá - Belén	Sección 1: Andalgalá – Prog. 13.600	Catamarca	14,0
R.P.N°46 Andalgalá - Belén	Sección 2: Prog. 13 – Prog. 50	Catamarca	34,3
R.P.N°94 Santo Tomé – Arroyo Chirimay	Sección: Prog.0 – Prog.66+450	Corrientes	66,5
R.P.N°2 Ruta Nacional N°11-Ruta Nacional N°86	Secciones I, II y Riacho He He-Laguna Blanca	Formosa	96,1
Variante Ruta Provincial N°10	Colonia Acaragua – Santa Rita	Misiones	0,2
R.P.N°19 Río Pico – Empalme R.N.N°40		Chubut	30,7
R.P.N°16 Empalme R.N.N°12 – Empalme R.N.N°14		Entre Ríos	35,9
Total			277,8

Los kilómetros en construcción en las obras por convenio con provincias alcanzaron las siguientes provincias: Catamarca (48,3 kilómetros), Salta (103,7 kilómetros), Chaco (37,9 kilómetros), Corrientes (107,7 kilómetros), Entre Ríos (140,7 kilómetros), Misiones (33,2 kilómetros) y Buenos Aires (24,5 kilómetros).

Por su parte, en el programa Repavimentación de Rutas Nacionales se finalizó en la Ruta Nacional N°34 el tramo Monigotes-Límite con Santiago del Estero con 100,0 kilómetros de

extensión, en la provincia de Santa Fe, en la Ruta Nacional N°9-193 Obras de Refuerzo de Infraestructura Sección km 86 - 278,29 / 3,67 - 35,32, con 193,0 kilómetros de extensión en jurisdicción Interprovincial y en la Ruta Nacional N°3 Corredor 1 Sección 118-176 y km 199-218, con 77 kilómetros de extensión en la provincia de Buenos Aires. Las obras de repavimentación de rutas nacionales, durante el tercer trimestre, incluyeron trabajos en las siguientes provincias: Buenos Aires (186,0 kilómetros), Córdoba (410,5 kilómetros), Santa Fe (94,7 kilómetros), Corrientes (67,0 kilómetros), Santiago de Estero (43,0 kilómetros) y Entre Ríos (135,8 kilómetros).

Asimismo, las Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo comprendieron los siguientes tramos:

Cuadro N°7: Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo al 30/09/19

Ruta	Corredor Vial	Provincia	Longitud
R.N.N°5-188	Corredor Vial II (Luján-Santa Rosa/San Nicolás-Realicó)	Interprovincial	769,0
R.N.N°18-19-34-38	Corredor Vial IV	Interprovincial	1.000,7
R.N.N°12-16	Corredor Vial VI	Interprovincial	933,5
R.N.N°34-9	Corredor Vial VII	Interprovincial	797,8
R.N.N°8-36-33-A005	Corredor Vial VIII	Interprovincial	741,3
Total			4.242,3

En el programa Construcción de Ruta Nuevas y Obras de Pavimentación finalizó la obra en Ruta Nacional N°51 Tramo Muñano – San Antonio de los Cobres Sección Muñano (km 140,40)-Los Patos (km 155,08)-San Antonio de los Cobres (km 161,12) - Paso urbano por San Antonio de los Cobres con 20,7 kilómetros de extensión, en la provincia de Salta y en Ruta Nacional N°23 el tramo Ingeniero Jacobacci – Comallo sección II Prog.45-75 con 30 kilómetros de extensión en la provincia de Río Negro. Por su parte, la ejecución de la Construcción de Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N°8: Construcción de Ruta Nuevas y Obras de Pavimentación ejecución al 30/9/2019

Tramo	Sección	Provincia	Longitud Km.
R.N.N°23 Ingeniero Jacobacci-Comallo	Sección I	Río Negro	45,0
R.N.N°23 Ingeniero Jacobacci-Comallo	Sección II	Río Negro	30,0
R.N.N°23 Ingeniero Jacobacci-Comallo	Sección III	Río Negro	18,0
R.N.N°23 Pilcaniyeu Viejo – Empalme R.N.N°40	Sección II	Río Negro	32,0
R.N.N°23 Comallo - Pilcaniyeu Viejo		Río Negro	36,0
R.N.N°14 Empalme R.P.N°20-Empalme R.P.N°17	Prog.1056-1090	Misiones	34,6
Empalme Ruta Nacional N° 3 - Límite Internacional con Chile	Puesto fronterizo San Sebastián (km 0,00) - Límite con Chile (km 10,88)	Tierra del Fuego	10,9
Empalme R.P.N° 19 (Acceso a Andresito) – Acceso Aeropuerto Iguazú	Empalme R.P.N°19 (Acceso a Andresito) - Cabure-í	Misiones	9,7
R.N.N°40 R.N.N°144 (El Sosneado) - R.N.N°143 (Pareditas)	Sección I	Mendoza	71,9
Total			288,1

En el programa Ejecución de Obras de Seguridad en Rutas Nacionales se realizó la intervención en la Ruta Nacional N°38 tramo Paso Externo por Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca Sección km. 570,24-594,44 y en la Ruta Nacional N°2 tramo calles El

Dorado, La Pampa, Chile, Gutiérrez y viaducto s/Ferrocarril Roca. Por su parte, 2 obras de seguridad siguen en ejecución durante el tercer trimestre; ellas se detallan a continuación:

Cuadro N°9: Obras de Seguridad Vial en Rutas Nacionales en ejecución al 30/09/2019

Tramo	Sección	Provincia	Longitud Km.
R.N.N°35 Travesía Urbana (Santa Rosa)	Km 322-328	La Pampa	1,0
R.N.N°95 Travesía Urbana (Calle 251-Calle 351)	km 1109,44 - 1115,69	Chaco	6,0
Total			7,0

Por su parte, los trabajos de Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas en ejecución durante el tercer trimestre resultaron los siguientes:

Cuadro N°10: Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas al 30/9/2019 (en ejecución)

Tramo	Sección	Provincia	Longitud Mts.
R.N.N°12 Esquina-Goya	Puente sobre Arroyo Guazú	Corrientes	210,0
R.N.N°12 Arroyo Iribú Cua	Km 1116,09	Corrientes	60,0
Total			270,0

El programa Construcción de Túneles y Puentes Grandes tuvo en ejecución las siguientes obras:

Cuadro N°11: Construcción de Túneles y Puentes Grandes en ejecución al 30/09/2019

Tramo	Sección	Provincia	Longitud Km.
R.N.N°75 Las Padercitas – Dique Los Sauces	Km. 10,76-16,82	La Rioja	6,1
R.N.N°40 Circunvalación Villa Angostura		Neuquén	5,8
R.N.N°7 Autopista R.N.N°7 de los Andes	Potrerillos-Uspallata km 1096,90-1141,00	Mendoza	44,1
Total			56,0

En la Ejecución de Obras Civiles del programa Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte al Plan Vial Nacional estuvo en ejecución en el tercer trimestre la obra en la Ruta Nacional N°60 Control de Pesos y Dimensiones de las Salinas, en la provincia de Catamarca y la obra en Ruta Nacional N°11 Campamento Este, en la provincia de Chaco.

Por último, en las obras viales menores en ejecución se estuvo trabajando en la Ruta Nacional N°188 Tramo General Alvear Malargüe Sección I: Soitue - Prog. 21,00 con 21 kilómetros de extensión en la provincia de Mendoza.

Ministerio de Transporte:

El Ministerio de Transporte continúan las obras de Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas con una ejecución financiera acumulada al 30/09/19 de \$12.629,5 millones; Mejora del Transporte en Áreas Metropolitanas II, (\$5.262,4 millones) y Recuperación y Mantenimiento del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CAF 7351) (\$2.252,5 millones de devengado).

Mejora Integral del Ferrocarril General Roca: Ramal Constitución- La Plata (AR-

L1158): A través de esta iniciativa se pretende renovar la infraestructura, el material rodante y la tecnología de los ferrocarriles de pasajeros de la línea Roca. Al 30/09/19 se registra una ejecución financiera acumulada de \$5.650,8 millones. Dentro de las tareas desarrolladas sobresale el avance en la electrificación del ramal Constitución – La Plata.

Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE):

Misiones Satelitales (Etapa I y III): Al 30/09/19 en el marco del Plan Espacial Nacional 2013/2024 se realizaron inversiones en el Proyecto Misiones Satelitales, cuya composición se expone a continuación:

Cuadro N° 12: Misiones Satelitales en Curso			
Satélite	Misión	Socios	
Satélite Argentino de Observación con Microondas (SAOCOM)	Observación de la tierra	Italia, Bélgica y Brasil	
Satélite Argentino Brasileño para la Información del Mar (SABIAMAR)	Observación de la tierra	Brasil	

La obra **Misión SAOCOM**, se encuentra en la fase de finalización (construcción del satélite SAOCOM 1 B y su antena SAR), restando la finalización de la integración, ensayo y puesta en órbita. Esta tarea se realiza en las instalaciones de la empresa INVAP, de Bariloche, con participación de personal de la CONAE y de la empresa VENG.

Asimismo, se continúan desarrollando en el Laboratorio de integración y ensayos (LIE) las tareas de Producción de las Cajas de Electrónica de la Antena (CTR) FM del SAOCOM 1B, de integración de las mismas a los paneles que conforman la antena y su interconexión eléctrica y ensayos funcionales y ambientales de paneles. Estas tareas se realizan en el marco de un contrato con la empresa VENG y participa también personal de la CONAE.

Respecto a la **Misión SABIAMAR**. Al 30/09/19 se continuó con la fase del diseño detallado de todos los módulos y elementos del sistema SABIA-Mar 1, compuesto por los segmentos de vuelo, espacial, de tierra, de operaciones, de aplicaciones y el de servicios de lanzamiento.

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA):

Construcción Reactor RA-10: A través de la construcción de este reactor nuclear argentino multipropósito de alto flujo neutrónico se producirán radioisótopos en escala comercial para abastecimiento del mercado local y parte del mercado internacional. Al 30/09/19, el proyecto registra un avance físico acumulado de 60,02% en función del inicio de la obra civil del edificio que albergará al reactor y la consolidación de las tareas de ingeniería del proyecto y una ejecución financiera acumulada de \$3.673,2 millones.

Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología:

Construcción de Jardines: Se trata de una iniciativa prioritaria del Estado nacional, a los fines de impulsar la mayor escolarización y mejora de la infraestructura en el nivel inicial, con una

inversión plurianual estimada en más de \$3.862,2 millones. Al 30/09/19 la ejecución financiera acumulada resulta de \$2.673,3 millones, el 69,2% del costo total.

III- MAQUINARIA, EQUIPOS y OTROS

En el presente apartado se analizan las acciones más relevantes relativas a los gastos de inversión directa sin considerar las obras (analizadas en el apartado precedente). En ese marco, se exponen a continuación diversos conceptos que representan el 76,7% del gasto en maquinaria, edificios y otros al 30/09/19:

Cuadro N°13: Principales Gastos de Inversión excluidos proyectos al 30/09/19 (en millones de pesos)
- según crédito vigente

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Fortalecimiento Vial	1.228,6	3.236,1	476,1	8,0%	14,7%
Acciones para la Seguridad	1.537,2	2.603,7	1.028,6	17,3%	39,5%
Acciones para la Defensa	2.211,3	2.222,6	1.072,5	18,1%	48,3%
Modernización del Equipamiento de la APN	1.401,0	2.076,8	1.094,0	8,4%	52,7%
Fortalecimiento Educación Digital y Tecnológica	591,7	775,0	638,6	13,0%	82,4%
Modernización del Sistema de Seguridad Social	574,6	633,9	248,7	5,2%	39,2%
Subtotal	7.544,5	11.548,1	4.558,5	76,7%	39,5%
Otros	4.524,6	5.104,7	1.381,6	23,3%	27,1%
Total	12.069,1	16.652,8	5.940,1	100,0%	35,7%

Fortalecimiento Vial

En materia vial, los conceptos con mayor impacto presupuestario al 30/09/19 corresponden al equipamiento para obras de mantenimiento y rehabilitación en red y para las obras de infraestructura vial del Norte Grande. Se registró una ejecución de \$476,1 millones que corresponde al 14,7% del crédito vigente.

Acciones para la Seguridad

Al 30/09/19 la ejecución del gasto relacionado a la Seguridad Interior alcanzó el 39,5% del crédito vigente (\$1.028,6 millones), destacándose la adquisición de equipamiento por el Ministerio de Seguridad a los fines de satisfacer mayores competencias en temáticas especiales de seguridad pública.

Acciones para la Defensa

El gasto realizado en materia de inversión por las Fuerzas de Defensa, al 30/09/19 representó una ejecución del 48,3% del crédito vigente. Dentro de las acciones llevadas a cabo, se destaca el equipamiento para alistamiento operacional de la Fuerza Aérea (\$1.020,7 millones) que incluye la recuperación de material aéreo y el mantenimiento de medios e infraestructura.

Modernización del Equipamiento de la Administración Pública Nacional

Al 30/09/19 esta categoría muestra una ejecución de \$1.094,0 millones sobre un crédito de \$2.076,8%, alcanzando el 52,7% de ejecución. Los gastos corresponden a la adquisición de equipamiento para las áreas centrales de conducción y dirección de las distintas dependencias del Estado Nacional. En este sentido, sobresalen las acciones impulsadas por el Secretaría de

Gobierno de Modernización, principalmente en el marco del programa Integración Infraestructura Tecnológica y País Digital; y de la actualización de equipamiento del Ministerio de Hacienda, la Dirección Nacional de Migraciones y Presidencia de la Nación, entre otros conceptos.

Fortalecimiento de la Educación Digital y Tecnológica


Esta categoría corresponde a los programas 39 – Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica y 47 – Implementación del Plan Nacional de Educación Digital, bajo la órbita del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología implementa el Plan Aprender Conectados y el Plan Nacional Integral de Educación Digital. Se trata de garantizar la alfabetización digital para el aprendizaje de competencias y saberes y de la aplicación del Fondo Nacional para la Educación Tecnológica. Al 30/09/19 se ejecutaron \$638,6 millones sobre un crédito de \$775,0 millones.

Modernización del Sistema de Seguridad Social

Al 30/09/19 se destinaron \$248,7 millones a la modernización del sistema de seguridad social, de los cuales, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), destinó \$243,0 millones en gastos de inversión directos, principalmente para la actualización de los equipos de computación (incluyendo programas de computación) y equipamiento mobiliario. El resto del gasto corresponde a los gastos de las cajas previsionales de Seguridad y Defensa, y de la Agencia Nacional de Discapacidad.

I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

La ejecución de las Transferencias de Capital en el período 2009-2019 se puede apreciar en el siguiente gráfico².



1- Según Nivel Institucional

Las transferencias de capital fueron realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro N°14: Ejecución de las Transferencias de Capital al 30/09/19 (en millones de \$)

Nivel Institucional	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Administración Central	78.776,4	96.195,6	68.860,3	93,7%	71,6%
Organismos Descentralizados	5.857,5	6.454,1	4.605,6	6,3%	71,4%
Total	84.633,9	102.649,7	73.465,9	100,0%	71,6%

A continuación, se expone una tabla que muestra las dependencias con mayor ejecución de transferencias de capital al 30/09/19 y la variación interanual respecto al ejercicio 2018:

Cuadro N° 15: Ejecución Transferencias de Capital al 30/09/19 (en millones de pesos) – según Ejecución 2019

Organismo	Ejecución 2018	Ejecución 2019	Variación
Ministerio de Interior, Obra Pública y Vivienda	34.603,1	36.755,7	6,2%
Obligaciones a Cargo del Tesoro (OCT)	26.496,0	17.856,9	-32,6%
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	4.274,5	5.484,1	28,3%
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	1.447,3	2.351,7	62,5%
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	2.895,0	1.635,9	-43,5%
Ministerio de Transporte	2.051,8	2.657,9	29,5%
Subtotal	71.767,7	66.742,2	-7,0%
Otros	5.469,2	6.723,7	22,9%
Total Transferencias de Capital	77.236,9	73.465,9	-4,9%

² Con el objeto de poder comparar la serie, se excluyó para el período 2009/2017 la ejecución del Fondo Federal Solidario y para el período 2009/2019 la ejecución del FEDEI.

Las transferencias efectuadas por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda correspondieron, principalmente, para “Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano” por \$16.629,9 millones, para AySA S.A. por \$8.243,2 millones, para Infraestructura Urbana por \$6.450,8 millones y para el programa “Recursos Hídricos” por \$2.061,6 millones. Por su parte, Obligaciones a Cargo de Tesoro realizó transferencias a AySA S.A. por \$7.265,8 millones, a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. por \$3.744,8 millones, a la provincia de La Rioja por \$3.150,0 millones y a Nucleoeléctrica Argentina S.A. por \$1.100,3 millones. Además, se destacaron los fondos para Infraestructura y Equipamiento Educativo (\$2.845,1 millones), para Fortalecimiento Edificio de Jardines Infantiles (\$1.033,6 millones) y para Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica (\$1.324,0 millones), realizadas por el Ministerio de Educación; para la Rehabilitación Integral de Trenes de Pasajeros AMBA-Frenado Automático de Trenes (\$1.980,3 millones) y para Apoyo para la Construcción de Pasos a Nivel en Municipios (\$518,7 millones); estos dos últimos realizados por el Ministerio de Transporte, y para la construcción de rutas por convenio con las provincias (\$1.636,0 millones), realizadas por la Dirección Nacional de Vialidad.

2- Según Fuente de Financiamiento

Cuadro N°16: Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente Financiamiento s/ CV al 30/09/2019 (en millones \$)

Fuente Financiamiento	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Tesoro Nacional	67.673,8	56.642,8	46.192,0	62,9%	81,5%
Financiamiento Externo	11.857,4	37.504,3	24.596,2	33,5%	65,6%
Crédito Interno	984,0	4.046,1	1.252,0	1,7%	30,9%
Recursos con Afectación Específica	3.129,6	3.116,7	461,8	0,6%	14,8%
Otros Recursos Internos	989,0	1.339,8	964,0	1,3%	72,0%
Total	84.633,9	102.649,7	73.465,9	100,0%	71,6%

El **Tesoro Nacional** concentró el mayor gasto en transferencias, sobresaliendo las realizadas por el programa Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano (\$13.826,4 millones), por el programa Infraestructura Urbana (\$4.949,0 millones), ambas a cargo del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; a AySA (\$7.264,8 millones), a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (\$3.744,8 millones) y a NASA (\$1.100,3 millones), realizadas por Obligaciones a Cargo de Tesoro; y para la Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica (\$1.324,0 millones), para infraestructura y equipamiento (\$1.285,7 millones) y para el Fortalecimiento Edificio de Jardines Infantiles (\$1.033,6 millones), realizadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología.

En lo que refiere a **Financiamiento Externo**, la ejecución del período correspondió en su totalidad a **Crédito Externo**, aplicada principalmente a asistencias a la empresa AySA S.A. (\$8.243,2 millones), a Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano (\$2.803,6 millones), a rehabilitación integral de trenes de pasajeros AMBA Frenado Automático de Trenes (\$1.980,3 millones), a infraestructura y equipamiento escolar (\$1.559,4 millones), a Infraestructura Urbana (\$1.501,8 millones), a obras en Recursos Hídricos (\$1.488,9 millones) y a transferencias de la

Dirección Nacional de Vialidad en el marco del programa Ejecución de Obras de Infraestructura Vial Norte Grande (\$797,0 millones).

3- Según Ubicación Geográfica

Las transferencias de capital se concentraron, fundamentalmente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz, La Rioja y Córdoba (53,4% del monto global). En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe considerarse que una gran cantidad de iniciativas no se ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción, pero se imputan allí por estar constituido el domicilio legal de los receptores de las transferencias.

En la **provincia de Buenos Aires** se destacaron, entre otras, las transferencias a AySA S.A. (\$3.086,1 millones), para Infraestructura Urbana (\$1.207,8 millones), para el programa Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano (\$934,6 millones), para Infraestructura y Equipamiento (\$431,2 millones) y para Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica (\$393,8 millones); estas dos últimas realizadas por el Ministerio de Educación. En la **provincia de Santa Cruz** se transfirió a la empresa Integración Energética Argentina S.A. para la actividad de Apoyo a la Construcción de Aprovechamientos Hidroeléctricos en el Río Santa Cruz, Cóndor Cliff-La Barrancosa (\$3.649,5 millones). Por su parte, la **provincia de La Rioja** recibió asistencias financieras por \$3.150,0 millones de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 123 de la Ley de Presupuesto 2019 N° 27.467. En la **provincia de Córdoba**, el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento realizó transferencias para obras de infraestructura de agua potable y desagües en áreas urbanas (\$1.266,1 millones) y el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda para Infraestructura Urbana (\$553,7 millones).

4- Según Beneficiario

Se presenta a continuación un detalle de los fondos transferidos para infraestructura al 30/09/19 de 2019, de acuerdo a la naturaleza del beneficiario:

Cuadro N° 17: Ejecución por Beneficiario al 30/09/19 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	Composición del Gasto
Sector Público Empresarial	28.161,5	38,3%
Gobiernos Provinciales	25.485,6	34,7%
Fondos Fiduciarios y otros Entes	12.503,1	17,0%
Gobiernos Municipales	4.915,4	6,7%
Universidades Nacionales	671,3	0,9%
Actividades Científicas o académicas	494,8	0,7%
Empresas Privadas	444,9	0,6%
Otros	789,3	1,1%
Total	73.465,9	100,0%

En el cuadro precedente se destaca el impacto de las erogaciones con destino al sector público empresarial que representaron el 38,3% de las transferencias, principalmente destinadas a AySA (\$15.508,0 millones), a la Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. (\$5.725,1 millones) a Integración Energética Argentina S.A (\$3.678,2 millones) y a Nucleoeléctrica S.A.

(\$1.100,3 millones) que acumulan el 92,4% de las erogaciones al sector público empresarial. En segundo lugar, se presentan las transferencias a los gobiernos provinciales, que representaron el 34,7% del monto ejecutado al tercer trimestre de 2019. En lo que respecta a los Fondos Fiduciarios que alcanzan el 17,0% del total erogado, sobresalen el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social (\$7.185,6 millones) y el Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (\$5.054,2 millones).

II- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

En el presente apartado se analizan las acciones más relevantes financiadas por transferencias de capital que efectúa la Administración Pública Nacional, considerando un subconjunto de iniciativas que representa el 94,2% del gasto de transferencias de capital realizado al tercer trimestre del ejercicio 2019:

Cuadro N° 18: Principales transferencias de capital al 30/09/19 (en millones de pesos) - según crédito vigente

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de Ejecución
Acciones de Vivienda	24.408,9	27.210,2	23.751,7	32,3%	87,3%
Asistencia Financiera al Sistema Energético	3.039,3	15.220,2	5.557,2	7,6%	36,5%
Infraestructura en la Cuenca Matanza Riachuelo	9.089,6	13.719,6	10.790,8	14,7%	78,7%
Políticas de Transporte	18.749,8	13.021,1	7.977,4	10,9%	61,3%
Infraestructura Hídrica y Saneamiento	12.212,1	9.823,0	7.771,1	10,6%	79,1%
Infraestructura y Equipamiento Educativo	5.722,7	7.718,2	6.008,1	8,2%	77,8%
Infraestructura Provincial	3.443,9	5.208,6	3.896,9	5,3%	74,8%
Acciones en el Norte Grande Argentino	3.148,3	3.116,4	2.678,0	3,6%	85,9%
Inversión en Comunicaciones	949,1	949,1	809,8	1,1%	85,3%
SubTotal	80.763,8	95.986,4	69.241,0	94,2%	72,1%
Otros	3.870,2	6.663,3	4.225,0	5,8%	63,4%
Total	84.633,9	102.649,7	73.465,9	100,0%	71,6%

Acciones de Vivienda

Al 30/09/19 se devengaron \$23.751,7 millones para la construcción de viviendas, principalmente por medio de fondos fiduciarios y gobiernos provinciales y municipales para la ejecución de los distintos planes habitacionales. Estas asistencias financieras representaron el 32,3% de las transferencias de capital ejecutadas, detallándose a continuación lo recibido por cada provincia:

Cuadro N° 19: Acciones de Vivienda al 30/09/19 (en millones de pesos)

Provincia	Total	Composición del Gasto
Provincia de Buenos Aires	1.988,3	8,4%
Provincia de Salta	1.246,0	5,2%
Provincia de Mendoza	1.056,2	4,4%
Provincia del Neuquén	821,9	3,5%
Provincia de San Juan	790,5	3,3%
Provincia de Corrientes	729,4	3,1%
Provincia de Córdoba	595,9	2,5%
Provincia de Santiago del Estero	554,2	2,3%
Provincia de Entre Ríos	552,2	2,3%

Provincia de Jujuy	447,3	1,9%
Provincia de Catamarca	355,4	1,5%
Provincia del Chaco	301,9	1,3%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	249,7	1,1%
Provincia de Río Negro	253,5	1,1%
Provincia de Formosa	240,1	1,0%
Provincia de Misiones	192,3	0,8%
Provincia de San Luis	183,0	0,8%
Provincia de La Rioja	162,4	0,7%
Provincia de Santa Fe	156,7	0,7%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	153,9	0,6%
Provincia de Tucumán	148,7	0,6%
Provincia del Chubut	137,5	0,6%
Provincia de Santa Cruz	102,6	0,4%
Provincia de La Pampa	92,2	0,4%
Subtotal	11.511,9	48,5%
PRO.CRE.AR (*)	5.054,2	21,3%
Fondo Fiduciario para la Vivienda Social	7.185,6	30,3%
Total general	23.751,7	100,0%

(*) Transferencias relativas a asistencias financieras al PROCREAR, de alcance nacional.

Dentro de los programas considerados, se culminaron al 30/09/19 un total de 587 obras de infraestructura urbana que beneficiaron a 363.501 familias, la construcción de 17.276 viviendas (de las cuales 307 fueron a través del mecanismo de asociación público privada) y 19.332 obras de mejoramiento habitacional.

Por otro lado, cabe mencionar las transferencias al Fondo Fiduciario del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar, para el Programa Crédito Argentino (PRO.CRE.AR), iniciativa que tiene como objetivo la entrega de créditos hipotecarios para la construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas, como así también para adquirir aquellas que son construidas a través de desarrollos urbanísticos. Al 30/09/19 las transferencias alcanzaron los \$5.054,2 millones.

Asistencia Financiera al Sistema Energético

Al 30/09/19 el sector energético recibió \$5.557,2 millones en concepto de transferencias de capital, representando el 7,6% del total de las erogaciones del período bajo análisis; de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 20: Principales iniciativas en Energía y Combustibles al 30/09/19 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	Composición del Gasto
Integración Energética Argentina S.A	3.678,2	66,2%
Nucleoeléctrica Argentina S.A.	1.100,3	19,8%
DIOXITEK S.A.	392,9	7,1%
Empresas Adjudicatarias Proyecto PERMER II	228,5	4,1%
Resto	157,3	2,8%
Total	5.557,2	100,0%

Al 30/09/19 se destaca la asistencia financiera a la empresa Integración Energética Argentina S.A para la construcción de aprovechamientos hidroeléctricos sobre el río Santa Cruz

por \$3.678,2 millones y la asistencia a NASA por \$1.100,3 millones para atender gastos vinculados con la extensión de la vida útil de la Central Nuclear Embalse. Asimismo, se destinaron \$392,9 millones a DIOXITEK, firma productora de polvo de dióxido de uranio de pureza nuclear, empleado en la fabricación de los elementos combustibles que usan las centrales nucleares de Atucha I y Embalse y Cobalto-60. En otro orden, se destinaron \$228,5 millones al Proyecto PERMER II, con el objeto de brindar acceso a la energía con fuentes renovables a la población rural de la República Argentina.

Infraestructura de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo

A través de esta iniciativa se refleja el aporte del Estado Nacional al ente tripartito Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, para la realización de obras de infraestructura destinadas mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca. Al 30/09/19 se destinaron \$10.790,8 millones para la ejecución de obras con este destino.

Políticas de Transporte

Al 30/09/19 se devengaron \$7.977,4 millones bajo este concepto, destinándose el 82,0% a empresas públicas, el 18,0% está principalmente destinado a transferencias a instituciones provinciales y municipales, con el objeto de dar apoyo para la realización de obras de transporte y obras viales. A continuación se presenta la distribución por beneficiario:

Cuadro Nº 21: Principales Beneficiarios en materia de Transporte al 30/09/19 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	Composición del Gasto
Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. (ADIF)	5.725,1	71,8%
Administración Central Provincial	1.129,3	14,2%
Belgrano Cargas y Logística	416,4	5,2%
Operador Ferroviario S.E.	400,0	5,0%
Administración Municipal	297,7	3,7%
Otros Beneficiarios	8,9	0,1%
Total	7.977,4	100,0%

La mayor parte de las asistencias se otorgaron a la firma ADIF (71,8% de las erogaciones), continuando las acciones en el marco de la Rehabilitación Integral de Trenes de Pasajeros Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Frenado Automático de Trenes, Asistencia Financiera para el Plan de Infraestructura de Transporte de Pasajeros, y Asistencia Financiera para el Plan Ferroviario de Cargas. Estas obras incluyen la renovación de estaciones, reparación de obras de arte, adecuación de señalamiento, instalación del sistema ATS (frenado automático del tren), mejoramiento y renovación de vías, repotenciación de ramales eléctricos y renovación de ADV's (aparatos de vía).

Asimismo, al 30/09/19 se transfirieron \$1.129,3 millones a las administraciones provinciales, que principalmente se destinaron a obras viales y al apoyo para la construcción de

pasos bajo nivel en municipios en el marco de las acciones de infraestructura de obras de transporte.

Por otra parte, la empresa Belgrano Cargas y Logística, recibió transferencias por \$416,4 con el objeto de contribuir a la actualización y puesta en valor de vehículos y vagones de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, y la empresa Operador Ferroviario S.E. recibió \$400,0 millones en el marco del Plan de Infraestructura de Transporte de Pasajeros.

Infraestructura Hídrica y de Saneamiento

Las transferencias de capital inherentes a obras de infraestructura hídrica y saneamiento alcanzaron un devengado de \$7.771,1 millones, destinándose el 66,4% a la firma AySA S.A para el sostenimiento y la expansión de las plantas y redes de distribución, según el Plan Director de la compañía. Por otro lado, al 30/09/19 se transfirió la suma de \$2.546,5 millones a instituciones provinciales, mediante los programas a cargo del ENOHSA y del Ministerio Interior, Obras Públicas y Vivienda. En este sentido, las principales acciones resultaron las Obras de Infraestructura de Agua Potable y Desagües en Áreas Urbanas, la ejecución de emprendimientos de aprovisionamiento de agua, el Desarrollo de Obras para Infraestructura Hídrica, Agua Potable y Saneamiento para Centros Urbanos Chicos (PROAS) y las obras para adaptación a excesos hídricos y sequías.

Infraestructura y Equipamiento Educativo y Cultural

Al 30/09/19 se devengaron \$6.008,1 millones, destinándose el 91,3% a instituciones provinciales y municipales con el objeto de mejorar la infraestructura y el equipamiento educativo, principalmente en los niveles primario y secundario. Asimismo, el 7,2% se destinó a Universidades (\$434,0 millones), el 1,2% a EDUCAR SE (\$70,7 millones) y el resto a otras instituciones culturales y sociales. A continuación se detalla la distribución geográfica de las ayudas financieras:

Cuadro N° 22: Distribución Geográfica Asistencia Financiera
para Infraestructura y Equipamiento Educativo y Cultural al 30/09/19 – en millones de pesos –

Provincia	Total	Composición del gasto
Provincia de Buenos Aires	1.312,6	21,8%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	649,8	10,8%
Provincia de Santiago del Estero	429,4	7,1%
Provincia de Córdoba	356,3	5,9%
Provincia de Salta	337,6	5,6%
Provincia de Corrientes	328,9	5,5%
Provincia de Río Negro	328,9	5,5%
Provincia de Misiones	293,1	4,9%
Provincia de Tucumán	263,0	4,4%
Provincia de Santa Fe	243,7	4,1%
Provincia del Neuquén	225,2	3,7%
Provincia de Entre Ríos	189,4	3,2%
Provincia de Mendoza	183,8	3,1%
Provincia del Chaco	151,4	2,5%
Provincia de San Juan	138,8	2,3%
Provincia de Catamarca	110,5	1,8%

Provincia de Jujuy	103,3	1,7%
Provincia del Chubut	92,2	1,5%
Provincia de Santa Cruz	58,7	1,0%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	56,9	1%
Provincia de La Rioja	51,7	0,9%
Provincia de Formosa	46,9	0,8%
Provincia de La Pampa	30,4	0,5%
Provincia de San Luis	25,8	0,4%
Total	6.008,1	100,0%

Cabe mencionar que, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología brindó asistencia financiera principalmente para el mejoramiento de la Educación Rural a través del proyecto PROMER II, infraestructura y equipamiento, la innovación y el desarrollo de la formación tecnológica, y para el fortalecimiento edilicio de jardines infantiles.

Infraestructura Provincial

Se transfirieron \$3.896,9 millones a diversas provincias para fortalecer su infraestructura. En este sentido, se destinaron \$3.150,0 millones (80,8% de las erogaciones) a la provincia de La Rioja de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 123 de la Ley de Presupuesto 2019 N° 27.467. Asimismo, el resto del gasto se distribuyó en Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios y del Desarrollo Regional.

Acciones en el Norte Grande Argentino

Se asistió financieramente a distintas instituciones municipales y provinciales con el propósito de mejorar las condiciones de accesibilidad, eficiencia y seguridad en la región del Norte Grande Argentino por un total de \$2.678,0 millones. Al respecto, al 30/09/19 se destinaron \$1.800,2 millones para resolver problemas de inundaciones, contaminación de fuentes de agua y escasez de agua para riego, y para garantizar los servicios de agua potable y saneamiento. Por otra parte, en lo que respecta a obras de infraestructura vial se realizaron transferencias por \$ 877,7 millones. A continuación se detallan los montos transferidos a cada provincia:

Cuadro N° 23: Acciones en el Norte Grande Argentino.
Gasto por provincia. Al 30/09/19 (en millones de pesos)

Provincia	Devengado	Composición del Gasto
Provincia de Salta	702,9	26,2%
Provincia del Chaco	594,6	22,2%
Provincia de Catamarca	429,0	16,0%
Provincia de Misiones	301,4	11,3%
Provincia de Santiago del Estero	215,0	8,0%
Provincia de Tucumán	200,5	7,5%
Provincia de Formosa	109,1	4,1%
Resto de Provincias	73,1	2,7%
Provincia de Corrientes	43,5	1,6%
Provincia de Jujuy	8,8	0,3%
Provincia de Entre Ríos	0,0	0,0%
Total	2.678,0	100,0%

Inversión en Comunicaciones

Al 30/09/19 se devengaron \$809,8 millones, de los cuales \$509,4 millones correspondieron a transferencias en apoyo a la Implementación del Plan Estratégico del Correo Oficial de la República Argentina S.A., \$223,4 millones a Contenidos Públicos S.E., y \$38,6 millones a Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA S.E.). Asimismo, el Ente Nacional de Comunicaciones destinó \$34,8 millones al Fondo Concursable de Comunicación Audiovisual, el cual permite redistribuir los recursos que provienen de los medios de comunicación audiovisual para fomentar a los medios comunitarios, de frontera y de pueblos originarios. El resto de las transferencias se destinaron a TELAM S.E..

CUADRO A
EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 30/09/2019
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Legislativo Nacional	169,0	17,5	-151,5	-89,7%
Poder Judicial de la Nación	277,1	217,9	-59,2	-21,4%
Ministerio Público	43,2	25,1	-18,1	-42,0%
Presidencia de la Nación	983,4	781,6	-201,8	-20,5%
Jefatura de Gabinete de Ministros	19,4	0,0	-19,4	-100,0%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	4.413,1	5.268,4	855,4	19,4%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	290,8	0,0	-290,8	-100,0%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	1.004,1	0,0	-1.004,1	-100,0%
Ministerio de Seguridad	114,9	114,2	-0,7	-0,6%
Ministerio de Defensa	388,8	428,8	40,0	10,3%
Ministerio de Hacienda	5.153,4	5.089,4	-64,0	-1,2%
Ministerio de Producción y Trabajo	56,5	139,3	82,9	146,8%
Ministerio de Transporte	57.820,7	63.986,7	6.166,0	10,7%
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	3.603,3	3.929,5	326,2	9,1%
Ministerio de Salud y Desarrollo Social	562,8	553,6	-9,2	-1,6%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	74.900,4	80.552,1	5.651,7	7,5%
Poder Legislativo Nacional	132,1	122,8	-9,2	-7,0%
Poder Judicial de la Nación	536,3	433,0	-103,4	-19,3%
Ministerio Público	67,1	127,3	60,2	89,6%
Presidencia de la Nación	447,7	585,5	137,8	30,8%
Jefatura de Gabinete de Ministros	714,2	700,9	-13,3	-1,9%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	696,0	994,2	298,2	42,8%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	130,2	109,8	-20,4	-15,7%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	252,4	290,2	37,8	15,0%
Ministerio de Seguridad	1.307,5	2.435,3	1.127,8	86,3%
Ministerio de Defensa	2.219,7	2.298,4	78,7	3,5%
Ministerio de Hacienda	1.200,3	1.517,4	317,1	26,4%
Ministerio de Producción y Trabajo	778,6	1.012,4	233,8	30,0%
Ministerio de Transporte	1.470,6	3.435,4	1.964,8	133,6%
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	853,7	1.128,1	274,4	32,1%
Ministerio de Salud y Desarrollo Social	1.262,7	1.462,1	199,4	15,8%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	12.069,1	16.652,8	4.583,7	38,0%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	86.969,5	97.204,9	10.235,4	11,8%

CUADRO B
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 30/09/2019
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Poder Legislativo Nacional	169,0	17,5	11,5	11,3	64,8%
Poder Judicial de la Nación	277,1	217,9	124,5	77,0	35,3%
Ministerio Público	43,2	25,1	7,0	2,4	9,7%
Presidencia de la Nación	983,4	781,6	520,6	379,4	48,5%
Jefatura de Gabinete de Ministros	19,4	0,0	0,0	0,0	
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	4.413,1	5.268,4	3.311,7	2.564,7	48,7%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	290,8	0,0	0,0	0,0	
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	1.004,1	0,0	0,0	0,0	
Ministerio de Seguridad	114,9	114,2	63,1	33,6	29,4%
Ministerio de Defensa	388,8	428,8	232,2	177,0	41,3%
Ministerio de Hacienda	5.153,4	5.089,4	3.874,9	3.091,7	60,7%
Ministerio de Producción y Trabajo	56,5	139,3	102,8	91,7	65,8%
Ministerio de Transporte	57.820,7	63.986,7	52.208,8	49.480,2	77,3%
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	3.603,3	3.929,5	2.900,1	2.401,7	61,1%
Ministerio de Salud y Desarrollo Social	562,8	553,6	427,7	338,3	61,1%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	74.900,4	80.552,1	63.784,7	58.649,0	72,8%
Poder Legislativo Nacional	132,1	122,8	69,9	65,0	52,9%
Poder Judicial de la Nación	536,3	433,0	163,8	133,4	30,8%
Ministerio Público	67,1	127,3	24,5	5,5	4,3%
Presidencia de la Nación	447,7	585,5	301,2	275,0	47,0%
Jefatura de Gabinete de Ministros	714,2	700,9	525,4	411,9	58,8%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	696,0	994,2	568,2	330,2	33,2%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	130,2	109,8	44,7	40,5	36,9%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	252,4	290,2	37,3	23,9	8,2%
Ministerio de Seguridad	1.307,5	2.435,3	1.198,2	1.052,3	43,2%
Ministerio de Defensa	2.219,7	2.298,4	1.615,7	1.102,1	47,9%
Ministerio de Hacienda	1.200,3	1.517,4	656,6	572,2	37,7%
Ministerio de Producción y Trabajo	778,6	1.012,4	313,9	283,0	28,0%
Ministerio de Transporte	1.470,6	3.435,4	741,4	479,3	14,0%
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	853,7	1.128,1	829,5	781,0	69,2%
Ministerio de Salud y Desarrollo Social	1.262,7	1.462,1	439,7	384,9	26,3%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	12.069,1	16.652,8	7.530,2	5.940,1	35,7%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	86.969,5	97.204,9	71.314,9	64.589,1	66,4%

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2019

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Crédito inicial 2019 (en \$)	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Inicial 2019	Vigente al 30/09/2019 (en \$)	Devengado al 30/09/2019 (en \$)	Programado Vig. al 30/09/2019	Ejecutado al 30/09/2019	Ejecutado 3º trim	
1	312	16	0	6	51	Ampliación Cocheras y Oficinas - Dirección de Automotores	80.000.000	0	0,00	100,00	7.460.000	5.972.140	100,00	100,00	s/i	
	313	17	0	3	51	Puesta en Valor Fachada del Honorable Congreso de la Nación - Etapa II	88.964.732	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	s/i	
	315	19	0	1	51	Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación	0	86.814.437	14,43	s/i	10.001.999	5.344.837	s/i	1,84	1,84	
5	320	22	1	2	51	Cambio de la Cañería Cloacal Troncal del Edificio - Edificio Av. Comodoro Py 2002 - CABA	1.092.731	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
				9	51	Construcción Archivo PB en Edificio Inmigrante N° 1901, CABA	0		s/i	s/i	7.411.150	0	s/i	0,00	0,00	
		23	2	7	51	Adecuación Funcional de Subsuelos - Cámara Nacional en lo Civil - Uruguay N° 714	1.999.638	0	0,00	100,00	0	0	100,00	0,00	0,00	
			3	2	51	Adecuación y Mantenimiento IPC de Ascensores - Edificio Marcelo T. de Alvear 1840 - CABA	6.089.880	0	0,00	49,24	0	0	49,24	0,00	0,00	
		24	7	9	51	Reparación Integral de Cubiertas y Cerramientos - Secretaría Electoral de La Plata, Calle 10 N° 1215, La Plata, Provincia de Bu	4.351.317	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
				10	51	Reparación integral de mansardas y terrazas - Cámara Federal de Apelaciones y Secretaría Electoral- Calle 8 N° 925, La Plata, P	0		s/i	s/i	2.667.712	0	s/i	0,00	0,00	
			9	6	51	Reacondicionamiento Tablero General de Electricidad C.F. Bahía Blanca - Mitre N° 60/62. Bahía Blanca - Buenos Aires	1.198.623	0	0,00	100,00	0	0	100,00	0,00	0,00	
				8	51	Adecuación Instalación de Gas Natural, Calefacción e Instalación Termomecánica - CF y TOCF Bahía Blanca - Mitre N° 60/62 y Chicl	2.265.817	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
				9	51	Refacción Integral de Subsuelos y Fachadas del Inmueble - JF Santa Rosa Av. San Martín 153, Santa Rosa, Provincia de La Pampa	1.934.828	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
			10	6	51	Reparación de Cubiertas y Renovación Instalación Eléctrica. JF N°2 de San Juan- Entre Ríos Sur 282, San Juan, Provincia de San J	3.093.262	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
				10	51	Modernización y Mantenimiento IPC de Ascensores - CF de Apelaciones de Mendoza España N° 483. Mendoza.	2.962.800	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
				11	7	51	Restauración de Fachadas - Edificio Boulevard. Oroño 940, Rosario, Provincia de Santa Fe	14.117.417	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				8	51	Readecuación del Inmueble TOCF 3 Rosario, Santa Fe 1020. Rosario. Santa Fe	0		0,00	s/i	4.708.870	4.708.870	s/i	75,00	0,00	
				9	51	Finalización de las Obras de Remodelación del Edificio - Instalación Eléctrica y Sanitaria -JF Rafaela 25 de Mayo N° 104. Rafaela	1.525.550	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
				13	51	Impermeabilización Terrazas TOCF Primera Junta N° 2687, Santa Fe	0		0,00	s/i	829.929	829.929	s/i	100,00	0,00	
			13	2	51	Remodelación de Edificio para Redistribución de los Tribunales Federales de Paraná	51.942.725	2.003.057	4,68	0,00	222.603	0	0,00	0,00	0,00	
			15	4	51	Construcción de Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal, Etapa 2. - CF y JF N° 1 Resistencia - Hipólito Yri	40.194.363	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
			16	9	51	Trabajos en Explanada de Planta Baja e Impermeabilización de Patios Ingleses y Jardines. CF de Apelaciones de Córdoba -Concepció	4.114.533	0	0,00	0,00	5.850.804	0	0,00	0,00	0,00	
				17	6	51	Construcción de un Nuevo Edificio para la Instalación del Juzgado Federal. - JF Campana - San Martín N° 117. Campana, Buenos Air	40.341.629	27.460.900	21,71	78,29	81.094.480	35.274.536	78,29	41,82	30,91
			19	4	51	Edificio España 394 - Adecuación de la Instalación Eléctrica y Provisión e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado, Provinc	7.690.593	921.158	16,50	83,50	22.015.863	17.923.248	83,50	61,07	45,76	
				20	4	51	Adecuación Funcional del Edificio y Construcción de Nuevo Archivo. - JF Río Gallegos - Av. San Martín N° 709. Río Gallegos. Sant	12.906.302	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				22	3	51	Adecuación de los Núcleos Sanitarios Ala Retiro - Fuero Penal Económico - Av. de los Inmigrantes N° 1950, Ciudad Autónoma de Bue	20.014.182	0	2,51	92,42	41.514.327	16.728.825	92,42	26,64	8,95
				5	51	Adecuación y Mantenimiento Integral de Ascensores - Av. de los Inmigrantes 1950. C.A.B.A.	6.943.800	0	0,00	49,24	6.943.800	608.809	49,24	7,57	7,57	
	335	4	0	1	51	Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones	6.195	11.494.736	99,50	s/i	6.195	0	s/i	s/i	s/i	
		5	0	1	51	Construcción Instituto Técnico Judicial - Dra. Cecilia Grierson	454.013	77.853.174	4,93	s/i	454.013	0	s/i	s/i	s/i	
				52		Modificación de la Traza de los Conductos Cloacales de Diámetro 300 mm Existentes en el Terreno Asignado a Construcción del ITJ	6.195	9.328.457	99,50	s/i	485.195	0	s/i	s/i	s/i	
				53			6.195	32.548.647	99,50	s/i	1.583.195	0	s/i	s/i	s/i	
			4	51		Ampliación del Laboratorio Fotográfico de la Morgue Judicial - Junin 760	1.555.447	0	0,00	s/i	0	0	s/i	s/i	s/i	
			5	51		Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito	6.195	5.188.147	99,50	s/i	21.195	0	s/i	s/i	s/i	
			6	51		Readecuación Parcial Lavalle N°1429 - Reemplazo Placas de Mármol e Insonorización Cámara Gesell	395.871	0	0,00	s/i	2.295.871	0	s/i	s/i	s/i	
			7	51		Rehabilitación y Puesta en Marcha del Extractor de Aire Central del Edificio Junin 760 - CABA	6.195	0	0,00	s/i	811.195	0	s/i	s/i	s/i	
			8	51		Adecuación y Mantenimiento de la Instalación Termomecánica Edificio Bartolomé Mitre 718	355.874	0	0,00	s/i	355.874	0	s/i	s/i	s/i	

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2019

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Crédito inicial 2019 (en \$)	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Inicial 2019	Vigente al 30/09/2019 (en \$)	Devengado al 30/09/2019 (en \$)	Programado Vig. al 30/09/2019	Ejecutado al 30/09/2019	Ejecutado 3º trim
		21	0	1	51	Reciclado de Fachadas y Patios Interiores	6.195	4.301.922	99,80	s/i	0	0	s/i	s/i	s/i
					53	Construcción de Sanitarios y Reciclado de Existentes - Palacio de Justicia	1.486.909	0	0,00	s/i	0	0	s/i	s/i	s/i
				8	52	Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación N°1 al N°12 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	6.195	8.506.889	96,50	s/i	1	0	s/i	s/i	s/i
				10	51	Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	6.195	5.442.248	95,23	s/i	423.195	0	s/i	s/i	s/i
				12	51	Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires	13.630.008	39.488.347	32,98	s/i	9.193.008	106.683	s/i	s/i	s/i
				14	53	Restauración Integral de Pisos, Solados y de Circulación de Público - Talcahuano 550	209.097	0	0,00	s/i	0	0	s/i	s/i	s/i
					54	Reparación Integral Terraza del Palacio de Justicia	6.195	0	99,50	s/i	77.195	76.400	s/i	s/i	s/i
				16	51	Adecuación Integral Edificio Villarino 2010	2.633.069	0	0,00	s/i	0	0	s/i	s/i	s/i
				20	51	Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica	2.406.156	0	0,00	s/i	2.416.156	0	s/i	s/i	s/i
				22	51	Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia	6.195	358.368	99,50	s/i	93.195	0	s/i	s/i	s/i
				24	51	Instalación de Ventilación de la Alcaldía del Palacio de Justicia de la Nación	6.195	2.674.780	99,50	s/i	0	0	s/i	s/i	s/i
				25	51	Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia	898.341	0	0,00	s/i	0	0	s/i	s/i	s/i
				26	51	Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores N° 7 y N° 9 - Palacio de Justicia	6.195	12.154.306	99,50	s/i	0	0	s/i	s/i	s/i
				27	51	Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4	508.802	0	0,00	s/i	0	0	s/i	s/i	s/i
				29	51	Restauración de Pasillos 4º Piso Sector Sala de Acuerdos y Anexos del Palacio de Justicia	204.450	0	0,00	s/i	0	0	s/i	s/i	s/i
				31	51	Adecuación Integral para el Edificio Calle Rivadavia 737/767/771	1.858.637	0	0,00	s/i	0	0	s/i	s/i	s/i
				32	51	Realización de Réplicas y Restauración de Artefactos de Iluminación del Palacio de Justicia	676.138	0	0,00	s/i	1.138	0	s/i	s/i	s/i
				33	51	Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, Ciudad Autónoma de Bueno	6.195	1.026.152	99,00	s/i	0	0	s/i	s/i	s/i
				34	51	Recambio Total de Cubierta, Zinguería y Aberturas Parciales Edificio Villarino N° 2010	2.865.399	0	0,00	s/i	0	0	s/i	s/i	s/i
				35	51	Refuerzo Estructural e Impermeabilización, parcial, de la Azotea del 7° Piso del Palacio (Sector Juzgado en lo Civil N° 11)	6.195	0	99,50	s/i	93.195	92.290	s/i	s/i	s/i
				36	51	Restauración de Portales y Puertas de Acceso al Palacio de Justicia y Obras Complementarias	6.195	0	99,50	s/i	68.195	63.024	s/i	s/i	s/i
				37	51	Restauración Integral de las Escaleras Interiores N° 8 y 10 y Obras Complementarias del Palacio de Justicia	3.193.758	0	0,00	s/i	338.758	0	s/i	s/i	s/i
		27	0	1	51	Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento de Dos Ascensores del Edificio Avenida de los Incas N° 3834	99.127	0	69,96	s/i	699.127	538.868	s/i	s/i	s/i
				2	51	Renovación Sistema de Climatización Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA	805.409	0	0,00	s/i	805.409	0	s/i	s/i	s/i
				3	51	Refacción Integral Sanitarios e instalación de gas del Edificio de Avenida de los Incas N° 3834 ¿ Ciudad Autónoma de Buenos Aire	867.364	0	0,00	s/i	8.367.364	0	s/i	s/i	s/i
				4	51	Renovación Solados Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA	74.345	0	0,00	s/i	74.345	0	s/i	s/i	s/i
				5	51	Adecuación Integral Inmueble a Adquirir	7.084.196	0	0,00	s/i	0	0	s/i	s/i	s/i
				6	51	Instalación Nuevo Centro de Cómputos	8.680.952	0	0,00	s/i	8.680.952	0	s/i	s/i	s/i
				9	51	Instalación y Puesta en marcha equipos de refrigeración Data Center	90.453	0	0,00	s/i	90.453	0	s/i	s/i	s/i
				10	51	Remodelación, Redistribución y Normalización Sala de Locutorios	464.659	0	0,00	s/i	464.659	0	s/i	s/i	s/i
				11	51	Impermeabilización de la Azotea Edificio Incas 3834	40.673	0	0,00	s/i	40.673	0	s/i	s/i	s/i
				12	51	Actualización y Puesta en Funcionamiento de Sistema de Detección de Incendios	148.690	0	0,00	s/i	148.690	0	s/i	s/i	s/i
				13	51	Puesta en Valor Sala de Telecomunicaciones	539.748	0	0,00	s/i	539.748	0	s/i	s/i	s/i
10	360	16	0	8	61	Puesta en Valor Inmueble sito en Sanchez de Bustamante N°487, Lomas de Zamora-Provincia de Buenos Aires	0	0	0,00	100,00	2.700.000	0	100,00	0,00	0,00
					73	Puesta en Valor de Inmueble, Paso de los Libres (Pcia. de Corrientes)	600.000	0	0,00	100,00	1.435.640	0	100,00	0,00	0,00
	361	17	0	6	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Tartagal	3.034.674	0	0,00	15,00	100.000	0	15,00	0,00	0,00
				7	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Formosa	5.057.799	0	0,00	25,00	7.759.799	2.425.022	25,00	34,75	34,75
				8	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de General Roca	9.441.224	0	0,00	25,00	4.541.224	0	25,00	0,00	0,00
				10	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Paso de los Libres	3.034.679	0	0,00	15,00	1.034.679	0	15,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2019

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Crédito inicial 2019 (en \$)	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Inicial 2019	Vigente al 30/09/2019 (en \$)	Devengado al 30/09/2019 (en \$)	Programado Vig. al 30/09/2019	Ejecutado al 30/09/2019	Ejecutado 3° trim
				11	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Mendoza	4.214.832	0	0,00	15,00	8.697	0	15,00	0,00	0,00
				12	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Paraná	5.057.799	0	0,00	15,00	57.799	0	15,00	0,00	0,00
				13	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de La Rioja	10.739.393	0	0,00	10,00	2.459.393	0	10,00	0,00	0,00
				14	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Santa Fe	2.023.119	0	0,00	15,00	723.119	0	15,00	0,00	0,00
				15	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Edificio Sede de Diferentes Defensorías Públicas Oficiales de la ciudad de Córdoba,	0	0	0,00	20,00	2.245.567	0	20,00	0,00	0,00
				16	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Edificio Sede de la Defensoría Pública Oficial de la ciudad de Eldorado, Provincia d	0	0	s/i	s/i	1.135.000	0	s/i	0,00	s/i
				17	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Edificio Sede de la Defensoría Pública Oficial de la ciudad de Neuquén, Provincia de	0	0	s/i	s/i	591.750	0	s/i	0,00	s/i
				18	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Edificio Sede de la Defensoría Pública Oficial de la ciudad de Corrientes, Provincia	0	0	s/i	s/i	261.200	0	s/i	0,00	s/i
20	107	21	0	1	51	Reparación Seccional El Sauco Parque Nacional Patagonia y Vivienda de Guardaparques PN Patagonia (GEF TF N° 2837/AR)	19.000.000	0	0,00	60,00	2.400.000	0	60,00	0,00	0,00
				3	51	Construcción de Galpón/Taller y Alojamiento para Personal de Tránsito en el Parque Nacional El Impenetrable-(GEF TF 2837/AR)	0	0	s/i	s/i	1.500.000	0	s/i	0,00	0,00
				5	51	Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares y Dos Viviendas para Guardaparques en Parque Interjurisdiccional Marino Costero P	0	2.351.465	0,00	100,00	18.500.000	15.119.096	100,00	71,45	32,13
				44	51	Construcción de Un Centro Operativo en el Parque Provincial Copo - Prov. de Santiago del Estero (GEF TF 2837/AR)	0	0	0,00	50,00	2.207.811	0	50,00	0,00	0,00
				45	51	Construcción de Un Centro Operativo en el Parque Provincial Loro Hablador ¿ Prov. de Chaco (GEF TF 2837/AR)	0	0	0,00	50,00	2.207.851	0	50,00	0,00	0,00
				46	51	Construcción Sede Administrativa en Puerto San Julián- Parque Interjurisdiccional Mariano Makenke (GEF TF 2837/AR)	0	0	s/i	s/i	6.000.000	0	s/i	0,00	0,00
		23	0	1	51	Centro de Atención al Visitante en el Parque Nacional Lago Puelo (BID N° 2606/OC-AR)	1.000.000	21.404.000	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				6	51	Construcción Muelles en Puerto Frías y Puerto Alegre en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huapi (BID 2606/OC-AR)	4.874.306	43.625.694	76,31	0,00	27.000.000	25.910.198	23,69	3,05	3,05
				33	51	Construcción de Sendero Peatonal en el Cañadón del Toro, Valle Río Pipo-Parque Nacional Tierra del Fuego- (BID N°2606/OC-AR)	0	0	0,00	70,00	7.000.000	3.717.692	70,00	0,00	0,00
		24	0	3	51	Refacción Centro de Visitantes - PN El Palmar	8.520.000	0	0,00	0,00	5.830.000	0	0,00	0,00	0,00
				5	51	Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares en el Parque Nacional Laguna Blanca	0	1.868.649	0,00	100,00	19.341.556	5.638.457	100,00	33,55	3,76
				6	51	Construcción de Centro Administrativo en el PN Pizarro	0	5.383.598	28,83	71,17	16.136.254	10.052.918	71,17	37,11	0,86
				8	51	Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares- Parque Nacional Lago Puelo	233.168	0	100,00	0,00	878.000	250.941	0,00	0,00	0,00
				19	51	Construcción de Dos Viviendas y Galpón en el Centro Gobernador Gregores en el Parque Nacional Perito Moreno	0	2.200.437	3,79	96,21	5.384.600	2.103.367	96,21	14,24	0,00
				20	51	Reparación Estructura y Remodelación Integral Edificio Intendencia en el Parque Nacional Lanin	0	5.498.606	35,13	64,87	9.224.765	5.931.424	64,87	64,87	0,00
				29	51	Construcción de Puente de Acceso al Área Operativa- Parque Nacional Chaco	204.571	0	100,00	0,00	200.000	0	0,00	0,00	0,00
				34	51	Construcción de Sede Administrativa en El Calafate	0	2.324.233	0,00	100,00	5.423.211	803.934	100,00	14,82	0,00
				35	51	Restauración y Refuncionalización Intendencia en el Parque Nacional Callegua	0	1.448.720	0,07	99,93	20.264.556	6.592.947	99,93	41,14	15,39
				47	51	Renovación del Sistema Cloacal de toda el Área Administrativa del Parque Nacional El Palmar	4.200.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				51	51	Reparación Muelle Cabecera Norte-Parque Nacional Lago Puelo	20.214.312	0	0,00	0,00	374.299	0	0,00	0,00	0,00
				52	51	Restauración del Edificio de Parques Nacionales	80.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				53	51	Reparación del Camino al Tronador-Parque Nacional Nahuel Huapi	26.092.440	12.747.224	0,00	96,43	53.288.894	36.383.163	96,43	63,60	6,75
				54	51	Refacción y ampliación del Carreadero de especies exóticas en el Parque Nacional El Palmar	2.714.184	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				58	51	Construcción de Intendencia en el Parque Nacional Patagonia	8.250.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
120	39	0	2	51		Construcción del Polideportivo CERENA	0	0	0,00	s/i	1.026.124	0	s/i	0,00	0,00
301	16	0	12	51		Remodelación Casa de Gobierno	191.666.210	43.292.725	14,51	61,40	163.966.210	54.166.944	61,40	14,89	1,36
				17	52	Remodelación de Acceso Principal Calle Villate Vehicular y Peatonal en la Residencia Presidencial de Olivos	30.940.898	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				53		Readecuación Salón de Convenciones en la Residencia Presidencial de Olivos	12.531.064	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				21	51	Remodelación Casa de Gobierno - Etapa XIII	6.497.589	0	0,00	26,00	0	0	26,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2019

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Crédito inicial 2019 (en \$)	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Inicial 2019	Vigente al 30/09/2019 (en \$)	Devengado al 30/09/2019 (en \$)	Programado Vig. al 30/09/2019	Ejecutado al 30/09/2019	Ejecutado 3º trim
				23	51	Puesta en Valor de los Vitrales de Casa de Gobierno	20.885.107	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		37	0	2	51	Construcción del Polideportivo CERENA	38.676.124	0	0,00	s/i	0	0	s/i	s/i	s/i
317		60	0	9	51	Construcción de Pozo Profundo para Acceso al Agua (BIRF N° 8493)	66.000.000	12.191.330	6,50	4,00	13.070.130	4.934.479	4,00	2,00	0,50
				10	51	Mejoras de Infraestructura Agropecuaria de Pequeños Productores Forestales (BIRF N° 8493)	30.970.130	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		63	0	29	51	Relleno Sanitario Zona Metropolitana de Mendoza (BID N° 3249/OC-AR)	489.021.462	0	0,00	0,00	166.021.462	0	0,00	0,00	0,00
				30	51	Const. de un Relleno Sanitario y una Planta de Recup. de Materiales para el Área Metropolitana de Catamarca (BID N°3249/OC-AR)	9.244.277	101.160.809	67,00	33,00	43.025.000	28.192.736	33,00	33,00	0,00
				31	51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en la Ciudad de Concordia (BID N° 3249/OC-AR)	203.448.529	0	0,00	23,00	203.448.529	0	23,00	0,00	0,00
				32	51	Construcción de Planta de Separación de Residuos, Relleno Sanitario, Saneamiento de BCA, y Obras C. en Viedma.(BID N° 3249/OCAR	8.622.000	112.392.459	84,00	16,00	131.380.635	45.582.961	16,00	14,00	2,00
				33	51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Área Metropolitana de Formosa (BID N°3249)	202.684.860	0	0,00	0,00	202.684.860	0	0,00	0,00	0,00
				34	51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Alto Valle de Río Negro (BIDN° 3249/OC-AR)	103.198.529	0	0,00	0,00	103.198.529	0	0,00	0,00	0,00
				43	51	Construcción de un Relleno Sanitario en Centro Ambiental Chanchillos y Playón de Compostaje, Planta de Transf(BID N° 3249/OC-AR	19.484.000	163.417.934	82,00	18,00	103.497.642	46.704.909	18,00	5,00	0,00
				44	51	Construcción de un Relleno Sanitario para la Ciudad de Paraná y Municipios Vecinos (BID N°3249)	100.196.926	0	0,00	0,00	100.196.926	0	0,00	0,00	0,00
				46	51	Construcción del centro ambiental regional de Santa Elena, Entre Ríos (BID N°3249)	182.351.801	0	0,00	0,00	182.351.801	0	0,00	0,00	0,00
				47	51	Construcción del Centro Ambiental de Colón, Entre Ríos (BID N°3249)	98.775.735	0	0,00	0,00	98.775.735	0	0,00	0,00	0,00
				49	51	Proyecto de Generación de Energía Eléctrica a partir de Biogás en Las Heras. Provincia de Mendoza (GEF-PNUD ARG 16/G23)	0	0	s/i	s/i	632.000	0	33,00	0,00	0,00
				50	51	Sistema de Biogás de Relleno Sanitario de Olavarría (GEF-PNUD ARG 16/G23)	0	0	s/i	s/i	4.050.000	0	20,00	0,00	0,00
				51	51	Sistema de Biogás GNC Rafaela (GEF-PNUD ARG 16/G23)	0	0	s/i	s/i	178.000	0	100,00	0,00	0,00
				52	51	Biodigestor Tapalqué (GEF-PNUD ARG 16/G23)	0	0	s/i	s/i	2.000.000	0	40,00	0,00	0,00
				53	51	Construcción de un Centro Ambiental en el Municipio de El Calafate, provincia de Santa Cruz (BID N° 3249/OC-AR)	27.658.000	4.970.528	0,00	100,00	93.724.856	52.137.722	100,00	78,00	22,00
				54	51	Planta de Separación y Saneamiento del Basural de Junín de los Andes (BID N°3249)	14.387.999	0	0,00	0,00	14.387.999	0	0,00	0,00	0,00
				55	51	Construcción de Plantas de transferencia y equipamiento para relleno sanitario en la región de Tupungato, Mendoza (BID N°3249)	28.824.823	0	0,00	0,00	28.824.823	0	0,00	0,00	0,00
				56	51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales para Corrientes (BID N°3249)	246.939.338	0	0,00	0,00	246.939.338	0	0,00	0,00	0,00
322		22	2	1	51	Mejoramiento de la Costanera y Centro de Visitantes y Ferias de Artículos del Río Aluminé - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC	26.842.704	9.800.446	12,00	46,30	31.000.517	26.602.704	46,30	0,00	0,00
				5	51	Construcción Área de Servicios - Parque Municipal Llao Llao - San Carlos de Bariloche - Provincia de Río Negro (BID N° 2606/OC-A	18.416.000	11.790.824	28,00	36,90	20.240.000	20.000.000	36,90	0,00	0,00
				6	51	Implementación Parque Jesuitico Guaraní Etapa B, San Ignacio Mini, Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC - AR)	0		s/i	s/i	552.104	0	s/i	0,00	0,00
				13	51	Remodelación y Ampliación del Mirador del Paso Garibaldi- Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC-AR)	0		s/i	s/i	200.782	200.782	s/i	0,00	0,00
				38	51	Construcción del Centro de Informes e Interpretación, Los Artiguos, Provincia de Santa Cruz (BID N° 2606/OC - AR)	0		s/i	s/i	9.052.616	6.605.798	s/i	0,00	0,00
				39	51	Construcción Museo Regional Cueva de las Manos Perito Moreno, Provincia de Santa Cruz (BID N° 2606/OC - AR)	0		s/i	s/i	7.002.361	2.113.787	s/i	0,00	0,00
				43	51	Señalamiento Corredor Los Lagos - Centros Turísticos del Corredor - Río Negro (BID N° 2606/OC - AR)	0		s/i	s/i	37.486	0	s/i	0,00	0,00
				46	51	Construcción Centro Integral De Visitantes Salinas Grandes Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)	14.742.647	0	0,00	33,30	14.742.647	0	33,30	0,00	0,00
				50	51	Humahuaca: Museo del Carnaval-Provincia de Jujuy (BID 2606/OC-AR)	42.989.558	0	0,00	33,30	57.989.558	0	33,30	0,00	0,00
				51	51	Construcción Pasarela en Agua, Plaza Mirador y Pasarela de Acceso, Parque Provincial Moconá, Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	68.971.733	0	0,00	0,00	59.021.565	0	0,00	0,00	0,00
				55	51	Construcción Obras Complementarias e Infraestructura - Parque Provincial Moconá - Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	35.647.720	0	0,00	0,00	35.647.720	0	0,00	0,00	0,00
				56	51	Construcción Centro de Interpretación Aventura Iberá - Loreto - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	6.935.264	13.610.538	45,80	54,20	19.320.167	18.076.307	54,20	44,48	7,98

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2019

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Crédito inicial 2019 (en \$)	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Inicial 2019	Vigente al 30/09/2019 (en \$)	Devengado al 30/09/2019 (en \$)	Programado Vig. al 30/09/2019	Ejecutado al 30/09/2019	Ejecutado 3º trim
				57	51	Restauración Centro de Interpretación Iberá Salvaje - Carlos Pellegrini - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	14.544.446	28.737.117	53,20	46,80	29.566.912	29.494.912	46,80	46,80	11,90
				59	51	Construcción Centro de Interpretación de la Cultura y la Biodiversidad del Impenetrable - Miraflores - Provincia de Chaco (BID N° 2606/OC-AR)	9.902.437	27.412.672	76,80	23,20	14.427.187	7.067.522	23,20	0,00	0,00
				60	51	Construcción Circuito Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y la Herencia Cultural	2.079.756	31.273.357	73,80	26,20	16.787.692	4.638.131	26,20	0,00	0,00
				61	51	Construcción Circuito de Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y Herencia Cultural	44.952.686	0	0,00	0,00	44.952.686	0	0,00	0,00	0,00
				63	51	Construcción Centro de Interpretación Arqueológico - Barrancas - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)	60.921.669	0	0,00	73,30	52.094.842	27.954.268	73,30	5,00	5,00
				64	51	Construcción Centro de Interpretación para Camping Laguna de Plata - La Para - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	74.157.873	0	0,00	49,00	95.607.873	12.232.649	49,00	0,00	0,00
				65	51	Construcción Centro de Recepción de Visitantes Posta Santa Cruz - Camino Real - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	35.332.965	0	0,00	0,00	35.332.965	0	0,00	0,00	0,00
				67	51	Construcción Centro de Talasoterapia Mar de Anzenusa - Miramar de Ansenusa - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	85.635.410	0	0,00	63,70	77.201.143	0	63,70	0,00	0,00
				69	51	Construcción Centro de Interpretación Bañado La Estrella, Provincia de Formosa (BID N° 2606/OC-AR)	85.035.588	0	0,00	9,60	95.011.463	0	9,60	0,00	0,00
				79	51	Construcción de circuitos peatonales y miradores en las estaciones del PPI - Prov. De San Juan (BID N° 2606/OC-AR)	2.077.140	21.500.419	96,40	3,60	4.305.174	3.869.205	3,60	3,60	0,00
				82	51	Remodelación Puerto Cabotaje (Oficina Recepción , Boletas y Amarre) Tierra del Fuego,Antártida (BID N° 2606/OC-AR)	35.647.720	0	0,00	0,00	35.647.720	0	0,00	0,00	0,00
				83	51	Construcción Centro de Interpretación del Fin del Mundo, Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC-AR)	67.491.838	0	0,00	0,00	67.491.838	0	0,00	0,00	0,00
				84	51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Rosario, Rosario, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR)	19.399.899	0	0,00	40,60	9.143.500	0	40,60	0,00	0,00
				85	51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Santa Fe, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR)	19.399.899	0	0,00	49,30	9.143.500	0	49,30	0,00	0,00
				86	51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de la Ciudad de Corrientes, Corrientes (BID N° 2606/OC-A)	19.399.899	0	0,00	49,30	17.741.546	0	49,30	0,00	0,00
				87	51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de La Paz, Entre Ríos (BID N° 2606/OC-AR)	19.399.899	0	0,00	49,30	17.759.126	0	49,30	0,00	0,00
				88	51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Posadas, Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	16.451.370	0	0,00	38,90	13.884.966	0	38,90	0,00	0,00
				89	51	Puesta en Valor del Monumento a los Héroes de la Independencia - Humahuaca - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)	57.954.915	0	0,00	76,50	40.325.803	0	76,50	0,00	0,00
				98	51	Construcción Centro Cultural y Recreativo Carlos Pellegrini Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	15.582.794	0	0,00	50,00	9.914.735	0	50,00	0,00	0,00
				99	51	Adecuación Turística de los Conjuntos Declarados Patrimonio de la Humanidad por Unesco, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	11.542.500	0	0,00	0,00	180.002	0	0,00	0,00	0,00
		4	1	51		Recuperación y Puesta en Valor del Patrimonio Jesuítico de Santo Tomé, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	7.371.323	0	0,00	0,00	7.371.323	0	0,00	0,00	0,00
			2	51		Consolidación y Puesta en Valor de las Misiones Patrimonio de la Humanidad - Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	33.436.323	0	0,00	0,00	33.436.323	0	0,00	0,00	0,00
			3	51		Recuperación y Puesta en Valor del Patrimonio Jesuítico de San Carlos, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	5.241.011	0	0,00	0,00	5.241.011	0	0,00	0,00	0,00
			4	51		Puesta en Valor y Obra de Rehabilitación Consolidación de Patrimonio Pendientes, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	16.850.845	0	0,00	0,00	16.850.845	0	0,00	0,00	0,00
			5	51		Restauración Plan de Accesibilidad Universal para la Manzana Jesuítica y las Estancias, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	18.801.323	0	0,00	0,00	7.538.635	0	0,00	0,00	0,00
			6	51		Adecuación Bodega del Camino de los Jesuitas, Centro del Vino, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	11.750.906	0	0,00	0,00	114.295	0	0,00	0,00	0,00
			7	51		Puesta en Valor del Municipio de Loreto, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	3.555.000	0	0,00	0,00	120.551	0	0,00	0,00	0,00
			8	51		Puesta en Valor del Municipio Jesuítico de la Cruz, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	17.956.544	0	0,00	0,00	17.956.544	0	0,00	0,00	0,00
			9	51		Puesta en Valor del Municipio de San Miguel, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	3.555.000	0	0,00	0,00	1	0	0,00	0,00	0,00
			10	51		Puesta en Valor del Municipio Jesuítico de Yapeyú, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	17.956.544	0	0,00	0,00	17.956.544	0	0,00	0,00	0,00
			11	51		Centro de Recepción e Interpretación Territorio Guaraní, Batalla de Mbororé, Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	40.807.647	0	0,00	0,00	40.807.647	0	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2019

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Crédito inicial 2019 (en \$)	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Inicial 2019	Vigente al 30/09/2019 (en \$)	Devengado al 30/09/2019 (en \$)	Programado Vig. al 30/09/2019	Ejecutado al 30/09/2019	Ejecutado 3º trim	
				12	51	Construcción Centro Interpretación Parque Provincial Ischigualasto Contenido Museográfico, Provincia de San Juan (BID N° 2606/O	29.750.661	0	0,00	0,00	29.750.661	0	0,00	0,00	0,00	
				13	51	Acondicionamiento, Recuperación y Adecuación de la Estancia La Banda, Tafi del Valle, Provincia de Tucumán (BID N° 2606/OC-AR)	29.750.661	0	0,00	0,00	29.750.661	0	0,00	0,00	0,00	
				14	51	Puesta en Valor de la Iglesia de San Francisco, San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán (BID N° 2606/OC-AR)	5.335.289	0	0,00	0,00	1.217.791	0	0,00	0,00	0,00	
				16	51	Puesta en Valor de las Iglesias Jesuíticas de La Caldera y San Carlos, Provincia de Salta (BID N° 2606/OC-AR)	6.799.500	0	0,00	0,00	2	0	0,00	0,00	0,00	
		23	2	2	51	Saneamiento Basural a Cielo Abierto Existente, General Pueyrredón - Buenos Aires - GIRSU - (BID N° 3249/OC-AR)	0	s/i	s/i	91.502	91.501	s/i	0,00	0,00	0,00	
				6	51	Saneamiento Basural en Villa Carlos Paz - Provincia de Córdoba (BID N° 3249/OC-AR)	0	s/i	s/i	549.214	113.947	s/i	0,00	0,00	0,00	
				13	51	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto Parque Nacional Quebrada Condorito - Villa Carlos Paz, Cór	0	s/i	s/i	822.849	822.849	s/i	0,00	0,00	0,00	
25	347	72	0	1	51	Intervenciones Termo-mecánicas para el CCK	8.468.433	0	0,00	100,00	0	0	100,00	0,00	0,00	
				2	51	Acondicionamiento de la Instalación Eléctrica General CCK	10.911.250	0	0,00	76,00	0	0	76,00	0,00	0,00	
30	108	16	0	4	51	Readecuación Edilicia y Construcción Data Center para el Sistema de Alerta de la Cuenca del Río San Antonio	0	630.180	16,20	43,80	9.260.000	3.249.224	43,80	33,80	5,00	
				8	51	Restauración y Puesta en Valor de Talleres y Edificios	8.000.000	8.533.901	92,00	8,00	7.708.000	3.888.366	8,00	7,00	2,00	
				10	51	Remodelación y Modernización de Laboratorios Varios	4.500.000	3.079.263	55,00	5,00	20.000	0	5,00	0,00	0,00	
		201	16	0	62	51	Rejas Perimetrales de Ingreso de la Sede Central	0	5.933.000	87,77	12,23	826.464	826.463	12,23	12,23	0,00
				92	51	Incorporación de Pasarelas Automatizadas para el Control Migratorio en Paso Fronterizo Tancredo Neves	0	0	0,00	s/i	7.532.250	7.532.249	100,00	100,00	0,00	
				93	51	Incorporación de Pasarelas Automatizadas para el Control Migratorio en Paso Fronterizo Posadas- Encarnación	0	0	0,00	s/i	15.900.000	0	100,00	100,00	0,00	
	613	20	1	89	51	Planta Depuradora de Líquidos Cloacales Las Talitas (BID 2343 OC-AR)	522.000	145.880.056	74,91	25,09	64.135.888	216.512	25,09	20,05	20,05	
			2	28	51	Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut	794.951	833.971.568	90,89	0,00	3.434.581	3.108.726	0,00	0,00	0,00	
				33	51	Optimización y Ampliación de Planta Potabilizadora de Alto Reyes (BID 2343 OC-AR)	450.000	174.075.985	100,00	0,00	8.070.575	7.681.793	0,00	0,00	0,00	
				52		Captación y Acueductos de Agua Cruda y Agua Potable-San Salvador de Jujuy (BID 2343)	288.274.497	276.777.499	80,98	19,02	113.780.756	112.195.964	19,02	17,59	7,84	
				36	51	Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID 3451 OC-AR)	351.785.890	183.037.298	19,82	44,72	257.197.433	247.316.955	44,72	17,92	8,93	
				37	51	Construcción de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	246.662.662	277.837.374	35,09	47,62	386.858.444	386.658.007	47,62	41,95	16,14	
				69	51	Plan Director de Saneamiento de Agua Potable de S.C. de Bariloche - Dina Huapi, Provincia de Río Negro (BID N° 2343/ OC-AR)	0	7.514.061	0,00	0,00	6.148.167	0	0,00	0,00	0,00	
				70	51	Plan Director de Agua Potable y Desagües Cloacales, Plan Director de Desagües Pluviales y Disposición de las Aguas de Lluvias y	9.793.331	2.008.258	0,00	0,00	9.320.000	2.297.285	0,00	0,00	0,00	
			3	59	51	Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos Aires (BID 2343)	450.000	577.354.974	96,86	3,14	450.000	58.346	3,14	0,00	0,00	
				72	51	Ampliación de Planta de Tratamiento Desagües Cloacales - San Carlos de Bariloche (BID 2343 OC-AR)	124.997.788	239.039.135	61,14	38,86	211.382.824	198.903.768	38,86	28,72	4,50	
				73	51	Construcción Sistema de Desagüe Cloacal - Villa La Angostura - Provincia de Neuquén	9.648.575	116.330.786	70,67	29,33	74.036.982	54.390.542	29,33	20,55	2,28	
				77	52	Ampliación de Sistema Colector Cloacal de Gran Mendoza - Colector Boedo-Ponce (BID 3451 OC-AR)	44.159.457	28.004.250	0,00	19,76	0	0	19,76	0,00	0,00	
				53		Ampliación Establecimiento Depurador El Paramillo, Mendoza (BID 3451 OC-AR)	137.586.014	86.650.750	0,00	19,76	3.088.653	177.140	19,76	0,00	0,00	
				80	51	Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales de las Catonas- Moreno- Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	0	233.424.440	100,00	0,00	28.028.845	28.028.844	0,00	0,00	0,00	
				81	51	Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales Ferrari - Merlo- Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	0	171.121.681	100,00	0,00	27.390.926	27.390.925	0,00	0,00	0,00	
				82	51	Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales -Bella Vista- Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	25.356.466	113.236.424	60,33	39,68	115.480.253	115.480.252	39,68	39,67	2,96	
				88	51	Colector Costanero San Carlos de Bariloche (BID 2343 OC-AR)	79.441.753	28.393.276	0,00	14,95	43.791.950	36.506.345	14,95	0,00	0,00	
				90	51	Construcción de Planta de Tratamiento de Camiones y Mejora en el Acondicionamiento de Lodo - Bariloche - Río Negro	0		100,00	s/i	2.767.397	2.767.397	s/i	0,00	0,00	
			4	6	51	Construcción de Planta de Desagües Cloacales - General Las Heras - Buenos Aires	486.000	37.516.517	100,00	0,00	3.723.252	2.538.942	0,00	0,00	0,00	
			5	20	51	Plan Director Cloacal en la Localidad Afelo, Provincia de Neuquén (BID N°1895/ OC-AR)	0	1.591.456	0,00	0,00	3.713.398	1.060.971	0,00	0,00	0,00	

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2019

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Crédito inicial 2019 (en \$)	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Inicial 2019	Vigente al 30/09/2019 (en \$)	Devengado al 30/09/2019 (en \$)	Programado Vig. al 30/09/2019	Ejecutado al 30/09/2019	Ejecutado 3º trim
				21	51	Reeducación y Actualización del Plan Director Cloacal en Neuquén Capital, Provincia de Neuquén (BID N° 2343/ OC-AR)	0	4.515.140	0,00	0,00	4.515.140	2.709.084	0,00	0,00	0,00
				22	51	Plan Director de Desagües Cloacales Área Metropolitana Gran Resistencia, Provincia del Chaco (BID N° 2343/ OC-AR)	250.500.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	656	17	0	5	51	Refacción de la Infraestructura Edilicia de la Sede Central del Organismo Regulador de Seguridad de Presas	1.922.000	2.723.595	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				6	51	Refacción Infraestructura Edilicia de la Regional Norte - Organismo Regulador de Seguridad de Presas	1.825.000	2.325.000	26,00	74,00	7.447.000	3.029.683	74,00	33,00	14,00
	325	44	0	4	51	Ampliación de la Red de Agua y Saneamiento - Cañuelas (BIRF N°7706-AR)	0		s/i	s/i	0	0	s/i	0,00	0,00
				5	51	Ampliación Red de Agua- Marcos Paz (BIRF N°7706-AC)	19.528.310	113.154.282	89,97	10,03	19.528.310	19.592.211	10,03	10,03	6,92
				6	51	Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús (BIRF N°7706-AC)	637.875.109	47.032.419	0,00	40,00	637.875.109	51.697.078	40,00	18,19	12,97
				7	51	Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24) (BIRF N°7706-AC)	1.258.193.503	125.024.316	30,61	66,00	1.258.193.503	233.161.559	66,00	38,14	16,42
				8	51	Saneamiento Cloacal-Las Heras-Cañuelas-Pte. Perón (BIRF N°7706-AC)	1.489.007	0	0,00	0,00	1.489.007	0	0,00	0,00	0,00
		66	0	3	51	Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas Etapa III	14.000.000	1.943.195	22,00	78,00	14.000.000	10.097.386	78,00	70,00	25,00
		72	0	10	51	Restauración y Puesta en Valor de la Biblioteca Popular de Paraná	0	0	0,00	s/i	9.206.780	0	56,55	0,00	0,00
				48	51	Construcción, Refacción y Reciclaje de Edificios Fiscales - Etapa III	38.490.000	178.484.777	80,50	19,50	32.490.000	0	19,50	0,00	0,00
				64	51	Construcción y Refacción de Edificios Fiscales - Etapa IV	284.000.000	0	0,00	56,00	243.000.000	0	56,00	0,00	0,00
				77	51	Construcción Nueva Sede del Archivo General de la Nación (CAF N°7769)	108.909.482	431.652.429	56,00	34,00	272.909.482	209.946.599	34,00	42,65	14,00
				90	52	Paso Fronterizo-Turístico Internacional Concordia-Salto	0	0	0,00	s/i	16.000.000	0	100,00	0,00	0,00
				93	51	Recuperación y Puesta en Valor del Edificio Histórico del Correo de Santa Fe	0	0	0,00	s/i	25.000.000	0	87,86	0,00	0,00
				94	51	Ampliación y Acondicionamiento de Oficinas Públicas Centrales	565.853.900	0	0,00	100,00	565.853.900	101.162.412	100,00	29,13	8,00
				96	51	Recuperación y Puesta en Valor del Puente de Río Grande y su entorno en la Provincia de Tierra del Fuego	0	0	0,00	s/i	10.979.440	0	s/i	0,00	0,00
				98	51	Restauración Fachada del Banco Nacional de Desarrollo (B.A.N.A.DE.)	99.300.000	0	0,00	10,00	99.300.000	0	10,00	0,00	0,00
		1		61	51	Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Bautisterio de la Basílica Nuestra Señora de Luján - Provincia de Buenos Aires	0	0	0,00	s/i	124.525.856	40.282.258	24,00	6,96	0,31
				70	51	Restauración Integral de la Iglesia San Pedro Telmo - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	0	0,00	s/i	64.145.111	0	59,89	0,00	0,00
				71	51	Restauración Integral de la Iglesia San Francisco Asís y Capilla San Roque - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	0	12,22	s/i	59.627.587	28.412.496	25,85	29,32	9,58
				95	51	Restauración y Puesta en Valor de las Capillas de Resposos de los Cementerios Alemán y Británico	0	0	0,00	s/i	5.060.104	0	78,22	0,00	0,00
		9		10	51	Complejo Federal de Condenados de Agote, Mercedes, Provincia de Buenos Aires	0	386.226.677	31,92	s/i	499.847.091	309.175.790	18,90	4,91	0,04
				12	51	Centro Federal Penitenciario Federal del Litoral, Coronda, Provincia de Santa Fe	0	214.981.929	39,24	s/i	254.019.254	122.194.123	36,78	17,23	1,48
				24	51	Remodelación Integral de la Cocina del CPF Ezeiza I - Obras Complementarias - Ezeiza - Provincia de Buenos Aires	0	30.058.783	100,00	s/i	8.300.000	0	0,00	0,00	0,00
				29	51	Reparación Instituto de Seguridad y Resocialización - Rawson - Chubut - Perimetral U6	0	12.986.364	100,00	s/i	1.200.000	0	0,00	0,00	0,00
				64	51	Reparación Integral CPF Jóvenes Adultos - Marcos Paz, Provincia de Bs As	0	28.775.918	100,00	s/i	2.516.355	0	0,00	0,00	0,00
				84	51	Ampliación del Complejo Penitenciario de Marcos Paz (288 Plazas) - Marcos Paz, Provincia de Bs As, Pabellones Colectivos	0	36.118.051	92,48	s/i	12.180.346	12.180.346	7,52	0,00	0,00
				86	51	Construcción de Oficinas Judiciales CPF 2 - Marcos Paz, Provincia de Bs As	0	25.091.588	100,00	s/i	4.000.000	0	0,00	0,00	0,00
				93	51	Ampliación de la Cárcel de Esquel (Unidad 14) - Esquel, Provincia de Chubut	0	17.332.028	56,97	s/i	19.000.000	0	43,03	0,00	0,00
				12	62	Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Edificio Instituto Saturnino Unzué - Mar del Plata- Provincia de Buenos Aires	0	0	0,00	s/i	15.772.128	0	100,00	0,00	0,00
		16		1	51	Restauración de Monumentos Históricos	0	0	0,00	s/i	11.552.393	7.674.183	20,13	3,25	2,66
				2	51	Restauración y Puesta en Valor de la Casa del Puente	18.000.000	0	0,00	100,00	20.578.941	0	100,00	0,00	0,00
				79	51	Restauración y Puesta en Valor del Teatro Nacional Cervantes - Etapa II - Salas Complementarias	0	0	0,00	s/i	53.603.514	0	50,00	0,00	0,00
				52		Rehabilitación Integral del Teatro Nacional Cervantes - Etapa II - Ascensores	0	0	0,00	s/i	5.600.000	0	52,67	0,00	0,00
				80	51	Puesta en valor del Centro Nacional de la Música - Ex Biblioteca Nacional y Construcción de Edificios Anexos	0	0	0,00	s/i	0	0	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2019

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Crédito inicial 2019 (en \$)	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Inicial 2019	Vigente al 30/09/2019 (en \$)	Devengado al 30/09/2019 (en \$)	Programado Vig. al 30/09/2019	Ejecutado al 30/09/2019	Ejecutado 3° trim
			89	51		Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Palais de Glace	0	0	14,48	s/i	120.000.000	19.483.711	41,86	8,36	2,60
		17	85	51		Restauración del Edificio de Parques Nacionales	0	0	0,00	s/i	12.000.000	0	3,41	0,00	0,00
	73	1	47	51		Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I (VEB N° 201501)	500.000.000	0	0,00	0,85	0	0	0,85	0,00	0,00
		2	44	51		Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional	60.000.000	419.183.451	100,00	0,00	39.041.632	33.341.632	0,00	0,00	0,00
			45	51		Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos	51.233.059	419.765.476	86,45	13,55	145.020.427	118.317.717	13,55	13,55	0,00
35	307	17	0	2	51	Restauración y Puesta en Valor de la Basílica de San Francisco de Asís, Capilla San Roque y Espacios Anexos, CABA	67.174.026	19.298.281	25,87	s/i	0	0	s/i	0,00	0,00
				3	51	Descanso del Peregrino y Baptisterio - Restauración y Construcción - Luján, Provincia de Buenos Aires	144.525.856	34.781.580	18,59	s/i	0	0	s/i	0,00	0,00
				5	51	Restauración y Puesta en Valor del Monumento Histórico Nacional Iglesia de San Pedro Gonzales Telmo	79.145.111	0	0,00	s/i	0	0	s/i	0,00	0,00
40	332	18	0	10	51	Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados - Mercedes - Buenos Aires Etapa I	650.043.792	144.943.074	21,89	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			2	12	51	Construcción Centro Penitenciario Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	354.019.254	18.276.545	4,79	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
41	343	1	0	1	51	Remodelación del Edificio Único de México 12 - Etapa I	129.920.000	0	0,00	40,00	129.920.000	0	0,00	0,00	0,00
		44	0	1	51	Construcción Instituto de Conducción Conjunta Estratégica para la Formación Policial y Conducción Estratégica (BID N°4113/OC-AR)	133.105.946	0	0,00	64,00	269.593.952	60.969.484	64,00	0,00	0,00
	375	41	0	2	51	Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Villa Cerro Catedral Escuadrón 34 - Bariloche	0	6.310.462	56,98	43,02	13.440.990	5.003.965	43,02	3,23	2,11
		42	0	3	51	Construcción Pabellón Sanidad en la Región I - Campo de Mayo - Provincia de Buenos	0		s/i	s/i	5.467.245	0	s/i	0,00	0,00
		48	0	5	51	Remodelación del Complejo Fronterizo Aguas Blancas - Bermejo (FONPLATA 28/16)	41.463.374	0	0,00	59,25	41.463.374	0	59,25	0,00	0,00
				6	51	Remodelación del Complejo Fronterizo Clorinda - Puerto José A. Falcón (FONPLATA 28/16)	84.250.601	0	0,00	82,61	84.250.601	0	82,61	0,00	0,00
				8	51	Remodelación del Complejo Fronterizo Jama (FONPLATA 28/16)	160.209.324	0	0,00	54,82	160.209.324	0	54,82	0,00	0,00
				9	51	Remodelación del Complejo Fronterizo La Quiaca - Villazón (FONPLATA 28/16)	94.790.476	0	0,00	53,14	8.887.728	0	53,14	0,00	0,00
				10	51	Remodelación del Complejo Fronterizo Pasarela "La Fraternidad" (FONPLATA 28/16)	50.585.258	0	0,00	68,64	0	0	68,64	0,00	0,00
				11	51	Remodelación del Complejo Fronterizo Salvador Mazza - Yacuiba (FONPLATA 28/16)	16.729.699	0	0,00	53,14	16.729.699	0	53,14	0,00	0,00
	380	31	0	16	51	Ampliación Edificio Prefectura Ushuaia	30.746.876	0	0,00	15,00	16.215.000	0	15,00	0,00	0,00
				17	51	Construcción Hangar Estación Aérea Mar del Plata	0	47.971.108	90,62	9,38	4.633.213	3.688.700	9,38	9,38	0,00
				26	51	Construcción Contrase Comodoro Rivadavia	11.953.251	7.724.885	21,97	78,03	17.564.422	9.837.975	78,03	28,22	10,37
				34	51	Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Iguaçu - Puerto Tres Fronteras (FONPLATA 28/16)	30.819.247	0	0,00	10,00	30.819.247	0	10,00	0,00	0,00
				35	51	Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Pilcomayo - Puerto Ita Enramada (FONPLATA 28/16)	109.190.023	0	0,00	30,00	109.190.023	0	30,00	0,00	0,00
				36	51	Construcción Polo Logístico Regional Norte	40.844.152	0	0,00	55,00	26.844.983	7.624.655	55,00	10,78	10,78
				38	51	Construcción de la Prefectura Itatí	0	0	0,00	55,00	9.565.700	0	55,00	0,00	0,00
		37	0	6	51	Remodelación de Baños para Aspirantes de 1° y 2° Año	10.377.071	0	0,00	100,00	8.500.000	1.338.699	100,00	0,00	0,00
	382	23	0	24	51	Cableado Subterráneo e Instalación de Tableros para Conexión Grupo Electrógeno (Edificio URSA I - IFE)	2.253.772	0	0,00	100,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				25	51	Readecuación Sala de Armas (Edificio URSA I - IFE)	163.983	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				27	51	Readecuación Eléctrica e Iluminación Exterior del Predio "La Valentina"	3.607.633	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				31	51	Readecuación en el Edificio de la Estación Aeronaval Ezeiza	9.183.066	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				32	51	Construcción de un Cerramiento Perimetral y Portón de Acceso para el Puesto de Guardia Denominado "Puesto Lima"	0	0	0,00	s/i	1.484.424	0	100,00	0,00	0,00
				33	51	Impermeabilización y Reparación Integral de las Cubiertas Planas del Edificio Base de Investigaciones e Inteligencia PSA	0	0	0,00	s/i	2.693.808	1.159.499	100,00	70,00	70,00
				34	51	Impermeabilización y Reparación Integral de la Cubierta del Edificio "UOESA" del Instituto de Formación Ezeiza	0	0	0,00	s/i	2.170.969	1.164.269	100,00	65,00	65,00
				35	51	Reacondicionamiento de Oficinas para Observaciones Judiciales en el Edificio Base de Investigaciones e Inteligencia PSA	0	0	0,00	s/i	1.423.032	130.680	100,00	14,00	14,00
		24	0	8	51	Reacondicionamiento de Equipos de Media Tensión en la Sala de Tablero (Transformadores) Predio ISSA	819.916	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				9	51	Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas Predio del ISSA	819.916	0	0,00	100,00	0	0	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2019

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Crédito inicial 2019 (en \$)	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Inicial 2019	Vigente al 30/09/2019 (en \$)	Devengado al 30/09/2019 (en \$)	Programado Vig. al 30/09/2019	Ejecutado al 30/09/2019	Ejecutado 3º trim
				10	51	Construcción de 4 Aulas Interiores en el Predio del ISSA	4.099.583	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				12	51	Construcción de Aulas para el Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria	0	0	0,00	s/i	3.606.529	3.606.528	100,00	100,00	25,50
45	370	16	0	1	51	Puesta en Valor del Edificio Torre en CITEDEF para la interoperabilidad de redes	174.591.781	0	0,00	s/i	0	0	s/i	s/i	s/i
	374	16	0	9	51	Construcción de Edificio para Alojamiento del Personal Masculino y Femenino del Comando de la Brigada Monte III, en Guarnición M	0		s/i	s/i	11.804.633	11.804.633	s/i	31,00	14,90
				10	51	Construcción de Dos Parques Automotores en las Instalaciones del Comando de la Brigada de Monte III en la Guarnición Militar Res	0		s/i	s/i	4.254.179	4.254.179	s/i	28,00	0,00
				11	51	Modernización de la Línea de Helicópteros BELL AB 206 para el Mejoramiento de la Capacidad Operacional Asociada a la Misión Prin	0		s/i	s/i	103.298.900	66.036.118	s/i	22,30	22,30
				84	60	Transformación de la Aeronave N°21	34.513.621	23.800.000	0,00	0,00	34.513.621	0	0,00	0,00	0,00
	379	16	0	7	51	Recuperación y Reparación Rompehielos Almirante Irizar	0		s/i	s/i	90.000.000	69.861.124	s/i	0,00	0,00
				8	51	Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2	135.267.014	130.508.875	58,50	12,00	50.845.379	0	12,00	0,00	0,00
				9	51	Reparación Integral del Dique de Carena 1	22.806.612	53.078.062	87,00	3,00	23.902.408	0	3,00	0,00	0,00
		18	0	3	51	Construcción de Alojamiento para Personal Militar	0		s/i	s/i	88.542.502	25.044.690	s/i	0,00	0,00
				10	51	Servicios y Urbanización para el Complejo Educativo Naval	21.643.609	25.966.493	74,00	26,00	21.643.609	0	26,00	0,00	0,00
50	105	1	0	5	51	Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II	105.232	7.936.583.556	54,50	10,47	1.058.210.644	1.054.598.685	10,47	2,96	0,91
				6	51	Puesta en Marcha del Módulo de Enriquecimiento de Uranio	10.523.113	220.160.373	96,37	0,50	10.523.113	3.228.359	0,50	0,16	0,05
				7	51	Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro del Ce	21.046.225	255.062.728	50,00	15,00	21.046.225	11.856.375	15,00	15,00	0,00
				10	51	Modernización Infraestructura Informática de la Red Local de Voz y Datos	9.470.802	16.729.091	28,00	10,00	1.365.390	250.481	10,00	0,50	0,25
				11	51	Modernización Infraestructura para Manejo de Grandes Volúmenes de Información y Súper Cómputo de la CNEA	10.523.112	21.040.727	41,00	25,00	10.523.112	8.418.490	25,00	25,00	23,00
				12	51	Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase II	7.892.335	7.012.176	7,00	10,00	8.392.335	1.745.140	10,00	2,25	0,25
				14	51	Desarrollo de Tecnología de Láseres para Enriquecimiento de Uranio en el Centro Atómico Bariloche. Pcia. de Río Negro	55.772.494	0	0,00	30,00	55.772.494	4.656.847	30,00	21,00	9,00
	20	0	6	51	51	Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3	2.104.622	13.130.156	89,50	3,50	2.104.622	0	3,50	0,25	0,00
				9	51	Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles	526.155	11.311.109	84,22	2,00	0	0	2,00	0,00	0,00
				13	51	Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza	1.052.311	7.604.015	91,25	2,50	1.044.522	294.565	2,50	0,50	0,00
				20	51	Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes	7.366.179	16.409.584	60,00	3,00	8.189.419	635.590	3,00	0,25	0,00
				22	51	Construcción de Reactor RA-10	1.157.542.341	2.968.260.567	55,66	7,20	904.714.064	704.906.481	7,20	4,00	1,40
				25	51	Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación	5.261.555	30.670.059	70,75	8,00	3.586.506	261.497	8,00	0,50	0,25
				26	51	Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II	8.418.490	43.218.881	52,00	10,00	5.507.000	2.481.633	10,00	3,00	0,00
				27	51	Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III	5.261.556	33.820.609	63,50	36,50	12.844.766	7.349.660	36,50	14,50	5,00
				28	51	Modernización y Equipamiento de Laboratorios en Materiales Avanzados, Recubiertos y Tribología	5.261.558	4.343.576	8,80	4,00	11.261.558	2.902.581	4,00	1,25	0,50
				29	51	Reacondicionamiento y Actualización del Circuito Experimental de Baja Presión del Centro Atómico Constituyente	5.261.556	0	0,25	7,00	5.261.556	0	7,00	0,25	0,00
	21	0	6	51	51	Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	3.262.164	5.656.028	45,81	2,00	6.182.164	304.412	2,00	0,20	0,05
				7	51	Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	3.156.933	10.265.351	75,25	1,00	2.156.933	257.159	1,00	0,15	0,05
				13	51	Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I	9.891.725	9.392.482	75,21	2,50	1.260.925	0	2,50	0,25	0,25
				15	51	Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche	5.103.709	47.901.588	98,90	1,10	6.914.002	1.655.457	1,10	0,20	0,05
				16	51	Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación	5.261.556	22.507.422	59,30	7,00	5.261.556	881.174	7,00	1,20	0,20
				17	51	Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Emergencias	5.261.556	12.931.289	62,06	4,00	9.321.556	2.945.511	4,00	1,50	1,25
				21	51	Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo	7.366.179	15.945.707	42,50	1,00	2.366.179	56.750	1,00	0,05	0,00
				23	51	Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro	4.209.245	30.768.625	19,00	2,00	4.209.245	1.652.594	2,00	0,50	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2019

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Crédito inicial 2019 (en \$)	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Inicial 2019	Vigente al 30/09/2019 (en \$)	Devengado al 30/09/2019 (en \$)	Programado Vig. al 30/09/2019	Ejecutado al 30/09/2019	Ejecutado 3º trim
				27	51	Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza - Fase II	31.569.337	11.563.018	12,50	5,00	27.220.137	2.694.244	5,00	0,60	0,10
		22	0	2	52	Repositorio Fase I	9.054.996	8.816.542	65,00	35,00	1.854.996	925.097	35,00	3,50	0,50
				4	51	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Malargüe	5.472.019	295.443.951	96,72	0,50	6.472.019	1.830.478	0,50	0,25	0,10
					52	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Los Gigantes	51.563.249	45.468.642	75,18	5,00	20.563.249	3.202.256	5,00	0,55	0,25
					53	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba	21.046.225	38.251.944	86,65	4,00	21.046.225	5.636.678	4,00	0,45	0,10
				9	51	Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible	8.418.490	15.777.907	47,20	6,00	20.318.490	7.813.300	6,00	3,70	1,20
				10	51	Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del Centro Atómico Constituyentes - Construcción y Remodelación de la Infraestructura	8.081.750	28.617.407	61,35	10,00	28.781.750	12.016.374	10,00	0,50	0,00
					11	Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II	12.627.735	527.171	0,50	12,00	16.727.735	2.281.400	12,00	1,75	0,75
		23	0	6	51	Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones	12.627.735	47.705.520	97,20	0,75	31.662.090	18.051.734	0,75	0,20	0,10
				9	51	Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo	9.470.801	17.566.213	90,00	5,00	9.470.801	3.014.444	5,00	1,00	1,00
				11	51	Construcción de Tecnología de Aceleradores para Aplicaciones Nucleares	7.892.334	3.315.597	25,30	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				12	51	Ampliación de Laboratorios de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control para la Seguridad. Automatización y Robotización	5.051.093	4.984.424	41,70	30,00	4.851.093	0	30,00	0,00	0,00
				13	51	Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología Nuclear	5.493.064	4.991.769	25,90	10,00	4.103.105	0	10,00	1,50	0,50
				16	51	Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Haces de Neutrones del RA - 10	33.673.959	5.395.193	2,00	7,50	29.785.009	1.836.061	7,50	0,40	0,25
				17	51	Modernización de la Planta de Producción Criogénica del Centro Atómico Bariloche - Fase II	8.418.490	142.029	0,20	2,50	5.000.000	1.005.373	2,50	0,50	0,50
				18	51	Ampliación y Actualización de las Capacidades Experimentales del Laboratorio de Propiedades Mecánicas del Centro Atómico Bariloche	10.049.572	3.601.243	2,10	15,00	6.260.000	695.146	15,00	0,40	0,00
		24	0	1	51	Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	4.209.252	106.238.156	87,50	3,00	4.209.252	3.204.818	3,00	1,75	0,50
				2	51	Perforación Yacimiento de Uranio Noroeste Argentino	1.737.412	8.808.693	64,75	35,25	1.737.412	968.944	35,25	8,50	0,50
				3	51	Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta	1.372.596	10.111.893	58,00	42,00	1.372.596	1.116.563	42,00	17,50	5,00
				6	51	Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza	10.523.112	46.926.377	80,45	5,00	12.523.112	4.151.513	5,00	2,75	0,25
				8	51	Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucleares	2.272.886	8.671.793	56,09	43,91	2.272.886	679.394	43,91	22,00	10,00
				9	51	Construcción Planta Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad	1.401.893	2.943.540	43,65	56,35	1.401.893	4.828	56,35	0,25	0,25
				10	51	Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles	26.981.258	27.181.974	67,60	16,00	26.981.258	595.167	16,00	0,30	0,25
				11	51	Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana	2.104.625	21.427.850	45,95	2,00	2.104.625	1.195.551	2,00	1,05	0,75
				12	51	Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear de Blancos de Ir	5.787.712	16.949.171	80,25	10,00	5.787.712	351.458	10,00	0,50	0,50
					13	Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrifugas para Separación Isotópica de Uranio	44.197.070	38.073.100	61,50	8,00	44.197.070	12.489.938	8,00	2,25	0,75
				15	51	Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio de Alta y Muy Alta Densidad	1.578.467	3.459.975	41,30	6,00	1.578.467	0	6,00	1,25	0,25
				17	51	Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja	2.104.624	23.111.471	29,40	1,50	2.104.624	1.330.386	1,50	1,00	0,50
				18	51	Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcanivé	4.524.941	14.425.429	65,75	10,00	4.524.941	32.704	10,00	0,25	0,25
				19	51	Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza	2.104.623	9.200.757	51,50	7,00	2.104.623	1.651.117	7,00	1,50	1,00
				20	51	Restauración y Ampliación de la Planta de Desarrollo de Elementos Combustibles de Reactores de Investigación (ECRI) Centro Atómico	1.060.602	7.202.120	61,75	38,25	1.060.602	0	38,25	0,00	0,00
				24	51	Gestión de Pasivos en Disposición Transitoria del Complejo Minero Fabril San Rafael	9.681.264	793.522	0,50	4,00	9.681.264	2.272.432	4,00	0,80	0,05
603	16	0	1	51		Remodelación del Piso 4º del Edificio Central de la Superintendencia de Seguros de la Nación	0	0	0,00	s/i	12.000.000	0	s/i	s/i	s/i
651	16	0	2	51		Remodelación Centro Regional Mendoza	0	7.308.712	68,02	s/i	3.929.164	3.929.158	31,98	31,98	8,56
357	1	0	58	51		Reparación de Cubiertas, Filtración y Obra Civil Complementaria Edificio Palacio de Hacienda	0	13.658.738	100,00	s/i	2.933.163	0	0,00	0,00	0,00
			60	51		Remodelación Baños Discapacitados Sector Balcarce - Palacio de Hacienda	0	0	0,00	s/i	3.000.000	0	100,00	0,00	0,00
			66	51		Ampliación y Remodelación de Comedor y Terraza del Palacio de Hacienda	0	7.544.279	100,00	s/i	934.580	0	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2019

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Crédito inicial 2019 (en \$)	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Inicial 2019	Vigente al 30/09/2019 (en \$)	Devengado al 30/09/2019 (en \$)	Programado Vig. al 30/09/2019	Ejecutado al 30/09/2019	Ejecutado 3º trim
51	328	27	0	76	51	Intervención en los Núcleos Sanitarios 2º, 3º y 6º Piso del Edificio de Alsina N° 470	0	2.189.182	100,00	s/i	8.001.960	0	0,00	0,00	0,00
				51	51	Adecuación Edilicia y Relocalización del TFN - Etapa I	86.972.952	0	0,00	45,00	86.972.952	0	45,00	0,00	0,00
				73	51	Construcción Gasoducto Centro II	676.478.381	838.531.487	59,31	40,69	809.588.251	267.032.525	40,69	17,59	4,66
				2	51	Expansión del Sistema del Gasoducto de la Costa y Tandil - Mar del Plata	650.824.127	378.804.722	47,26	52,74	722.237.596	343.475.762	52,74	34,54	5,93
				3	51	Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Coordinado - Patagónico	520.094.554	1.070.691.550	74,45	25,55	924.014.371	574.834.876	25,55	8,45	0,81
		74	0	46	51	Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz, Córdor Cliff - La Barrancosa	1.500.000.000	7.449.745.584	11,74	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		16	0	19	51	Construcción Edificio INCUINTA en el Instituto de Virología en Castelar, Provincia de Buenos Aires	36.786.689	42.601.580	50,36	49,64	76.403.655	61.379.847	49,64	45,27	18,73
				40	51	Provisión Agua Potable para Campo Experimental y Genética	0	1.520.638	30,00	70,00	6.963.825	1.242.982	70,00	70,00	25,04
				41	51	Adecuación de Infraestructura en Torre Tanque del IMYZA	0	1.508.952	21,00	79,00	1.046.585	642.614	79,00	38,78	0,00
				48	51	Provisión e Instalación de un Transformador con Sistema de Puesta de Medición, Tablero de Baja Tensión, Cableado y Conexonado	0	12.176.544	89,81	10,19	1.503.543	14.910	10,19	0,42	0,00
				17	61	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez, Provincia de	3.855.725	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	606	71	0	51	51	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza, Provincia de Mendo	2.976.852	2.044.914	23,85	76,15	1.948.479	1.430.548	76,15	46,87	12,66
				99	51	Construcción en Madera de la Oficina de Información Técnica Baradero - Provincia de Buenos Aires	0		s/i	s/i	0	0	s/i	0,00	0,00
		16	0	18	51	Mantenimiento y Remodelación Edificio del Instituto Nacional de Vitivinicultura	2.118.649	8.018.633	65,19	17,73	3.969.267	3.969.266	17,73	16,63	7,32
				350	51	Construcción y Reformas Edilicias en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral	10.718.370	0	0,00	25,00	10.718.370	0	25,00	0,00	0,00
				363	51	Const de Centro de Cap y Transferencia de Tec Uni. Nac. de Santiago del Estero - Prov de Santiago del Estero (BID N° 2853/OC-AR)	0	39.893.592	99,00	1,00	11.545.319	5.870.012	1,00	0,95	0,00
				52	52	Construcción de Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología en la UNLP - Provincia de Buenos Aires (BID N° 2853/OC-AR)	0	40.784.757	99,00	1,00	5.992.691	4.996.819	1,00	0,95	0,00
				54	54	Construcción Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología Mendoza (BID N° 2853/OC-AR)	0	49.008.889	99,00	1,00	5.107.724	1.660.739	1,00	0,88	0,00
				56	56	Construcción Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología Río Negro (BID N° 2853/OC-AR)	0	43.331.280	99,32	0,68	350.000	325.010	0,68	0,68	0,08
		41	0	7	57	Construcción del Vivero Forestal Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) - Provincia de Mendoza (BID N° 2853/OC-AR)	0	13.513.519	93,50	6,50	1.000.000	913.312	6,50	6,50	0,00
				51	51	Mejoramiento Sistemas de Riego Angulos, Provincia de La Rioja (BID N° 3806/OC-AR)	0	20.556.456	99,80	0,20	3.540.000	35.677	0,20	0,20	0,00
57	327	66	1	4	51	Construcción Muelles Pescadores Artesanales, Ushuaia y Almanza, Tierra del Fuego (BID N° 3806/OC-AR)	0	24.374.951	91,00	9,00	9.260.000	9.251.151	9,00	9,00	0,00
				51	51	Obra de Infraestructura Centro de Transbordo Estación Sáenz (BIRF N° 8700 / BIRF N° 7794)	175.500.000	610.587.789	39,10	60,90	884.000.000	733.253.469	60,90	53,40	15,50
				2	52	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Morón - Provincia de Buenos Aires	80.000.000	190.472.980	100,00	0,00	80.000.000	16.858.036	0,00	0,00	0,00
				54	54	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Mar del Plata	57.678.416	98.754.960	91,22	8,78	57.678.416	49.924.948	8,78	8,78	0,00
				58	58	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Neuquén - Provincia de Neuquén	30.000.000	24.021.685	8,05	91,95	100.000.000	124.408.900	91,95	91,95	0,00
				60	60	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Pavimentación y Rehabilitación de Calzadas y Vías	0	1.175.439.270	14,81	0,00	58.456.599	8.546.529	0,00	0,00	s/i
		4	51	51	51	Renovación Integral del Ramal M FFCC Belgrano Sur - Tramo Tapias - Marinos del Crucero General Belgrano (CAF S/N)	464.900.000	0	0,00	3,16	543.400.000	0	3,16	0,00	0,00
				51	51	Soterramiento Ferrocarril Sarmiento	8.950.000	9.274.267.269	13,77	1,00	8.950.000	0	1,00	0,00	0,00
				8	51	Infraestructura Transporte Masivo - VAP III	2.000.000	0	0,00	50,00	2.277.543.401	1.008.449.590	50,00	23,34	23,34
				16	52	Subestación Transformadora (BID N°2982/OC-AR)	1.000.000	1.084.859.109	99,00	1,00	26.000.000	0	1,00	0,00	0,00
				53	53	Señalamiento y Telecomunicaciones (BID N°2982/OC-AR)	297.700.000	703.458.362	5,06	18,00	933.350.000	503.695.608	18,00	5,06	0,49
				54	54	Adecuación de Estaciones y Material Rodante (BID N°2982/OC-AR)	131.800.000	713.062.072	73,96	26,04	454.200.000	211.909.896	26,04	14,46	3,05
				55	55	Talleres y Depósitos Ferroviarios (BID N°2982/OC-AR)	387.500.000	1.489.316.116	84,02	15,98	518.500.000	539.271.253	15,98	15,62	2,97
				56	56	Pasos Bajo Nivel (BID N°2982/OC-AR)	140.400.000	94.846.616	0,00	40,00	227.400.000	214.542.041	40,00	43,80	22,26
				57	57	Renovación, Mejoramiento de Vías y Aparatos de Vías (BID N°2982/OC-AR)	149.000.000	95.991.678	0,00	0,00	43.000.000	0	0,00	0,00	0,00
				58	58	Cercos Perimetrales (BID N°2982/OC-AR)	88.100.000	0	0,00	0,00	8.600.000	0	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2019

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Crédito inicial 2019 (en \$)	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Inicial 2019	Vigente al 30/09/2019 (en \$)	Devengado al 30/09/2019 (en \$)	Programado Vig. al 30/09/2019	Ejecutado al 30/09/2019	Ejecutado 3º trim	
				20	51	Electrificación Ferrocarril San Martín (BID N°4265/OC-AR)	561.800.000	500.000	0,00	0,00	203.100.000	0	0,00	0,00	0,00	
				23	51	Elevación Viaducto, Prolong Tendido Ferrov y Constr Nueva Estación Termin Constit - Belgrano Sur (CAF N°10180 / FONPLATA N° 23/	235.300.000	1.000.000	0,00	7,00	0	0	7,00	0,00	0,00	
				24	51	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - VAP II	1.615.110.835	1.852.601.540	68,86	31,14	2.660.013.269	2.806.137.538	31,14	29,78	6,64	
				52		Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Refugios y Mobiliarios Urbano II	280.730.119	0	0,00	0,00	204.840.954	7.908.713	0,00	0,00	0,00	
				53		Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - VAP Interior	191.000.000	0	0,00	0,00	51.000.000	0	0,00	0,00	0,00	
				54		Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus AMBA	795.226.863	67.215.041	9,37	99,96	985.226.863	659.659.171	99,96	81,10	1,00	
				55		Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Interior	191.000.000	0	0,00	0,00	51.000.000	0	0,00	0,00	0,00	
				35	51	Mejora del Transporte en el Área Metropolitana - Autopista del Bicentenario - Paseo del Bajo (CAF N°9710)	189.200.000	7.759.260.000	49,96	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
				37	51	Elevación de Viaducto, Prolongación de Tendido Ferroviario y Construcción Nueva Estación Terminal Constitución - Belgrano Sur (C	0		s/i	s/i	381.527.212	791	s/i	0,00	0,00	
		2		26	51	Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	1.008.950.000	6.204.613.273	25,22	17,71	4.907.750.000	4.451.436.129	17,71	11,40	4,02	
				32	51	Recuperación y Mantenimiento del Ferrocarril General Belgrano - (CAF 7351)	661.800.000	1.135.003.157	32,24	67,77	1.935.000.000	1.117.509.888	67,77	53,06	23,68	
		3		1	51	Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aeropuerto Internacio	172.000.000	384.656.209	59,70	40,30	501.986.731	131.589.704	40,30	8,70	3,40	
	91	0		2	51	Ampliación Puerto Caleta Paula - Provincia de Santa Cruz	5.538	252.021.187	100,00	0,00	5.538	0	0,00	0,00	0,00	
				3	51	Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto de Concepción Uruguay - Provincia de Entre Rios	5.538	11.496.526	100,00	0,00	5.538	0	0,00	0,00	0,00	
				5	51	Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Almirante Storni - Puerto Madryn - Provincia de Chubut	5.538	26.550.108	100,00	0,00	5.538	0	0,00	0,00	0,00	
				7	51	Puerto Comodoro Rivadavia	5.538	78.176.600	100,00	0,00	370.538	0	0,00	0,00	0,00	
				22	51	Reparación Parque España - Provincia de Santa Fe	5.538	71.167.314	100,00	0,00	5.538	0	0,00	0,00	0,00	
				34	51	Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II - Provincia de Chubut	106.135.855	120.970.896	85,08	14,92	218.135.855	206.660.451	14,92	14,65	0,00	
				35	51	Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut	130.000.000	293.053.761	86,58	13,41	246.923.198	222.079.833	13,41	13,42	0,41	
				89	51	Construcción de Nueva Terminal Portuaria en Ita Ibaté - Provincia de Corrientes	229.288.198	38.672.274	2,48	97,52	0	0	97,52	0,00	0,00	
		1		7	51	Refuncionalización Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Otras Dependencias de la SSPVNYMM	100.000	0	0,00	0,00	100.000	0	0,00	0,00	0,00	
604	16		1	1	51	Mantenimiento por Administración en Rutas Varias	4.767.847.026	0	0,00	100,00	2.658.822.886	1.224.223.239	100,00	75,00	25,00	
				52		Atención de Emergencias en Regiones y Distritos en Rutas Varias	100.000.000	0	0,00	0,00	52.500.000	1.065.078	0,00	25,00	0,00	
				2	51	Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial	90.400.297	0	0,00	0,00	243.883.295	17.180.416	0,00	50,00	25,00	
			3	28	51	Ruta N° 3 y Complementarias A - B - I Transferencia de Funciones Operativas (TFO) Tierra del Fuego - Convenio 9	1.000.000	53.170.285	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
				47	51	Ruta Nacional N° 3;40;281;288;293 - Tramo: TFO Santa Cruz - Convenio 14, Sección: Tramos Varios	1.000.000	141.927.585	100,00	0,00	66.871.875	66.871.874	0,00	0,00	0,00	
			4	23	51	Señalamiento Horizontal Zona Norte - Etapa IIIa - Provincia de Córdoba, Provincia de Tucumán, Provincia de Salta, Provincia de J	1.000.000	396.458.373	100,00	0,00	5.754.523	5.754.522	0,00	0,00	0,00	
				5	1	51	Obras de Emergencia Menores - Rutas Varias	1.000.000	426.940.898	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				4	51	Obras Menores de Seguridad Vial Nacional - Rutas Varias	1.000.000	160.023.597	100,00	0,00	600.328	0	0,00	0,00	0,00	
				7	10	52	Intersección Ruta Nacional N° 20 y Ruta Nacional N° 79	1.000.000	4.433.510	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				60	51	Ruta Nacional N° 146, Acceso a Villa de la Quebracha - Intersección Ruta Nacional N° 147	1.000.000	74.361.401	100,00	0,00	1.121.658	1.121.657	0,00	0,00	0,00	
				99	51	Obras menores de Seguridad Vial	1.000.000	578.531.453	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
				8	1	51	Rutas Varias - Obras menores de Conservación Mejorativa	1.000.000	2.345.445.316	100,00	0,00	3.435.628	3.403.197	0,00	0,00	0,00
				31	51	Ruta Nacional N° 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Nacional N° 34 - Sección IV	1.000.000	33.106.788	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
			21	1	51	Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla A (M01A)	72.429.193	0	0,00	100,00	103.388.682	100.146.393	100,00	75,00	25,00	
				2	51	Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla B (M01B)	113.334.948	0	0,00	100,00	1	0	100,00	50,00	0,00	
				3	51	Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla C (M01C)	206.417.383	0	0,00	100,00	21.677.128	21.677.127	100,00	50,00	0,00	
				4	51	Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla D (M01D)	110.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	50,00	0,00	
				5	51	Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla E (M01E)	194.352.097	0	0,00	0,00	0	0	0,00	50,00	0,00	

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2019

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Crédito inicial 2019 (en \$)	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Inicial 2019	Vigente al 30/09/2019 (en \$)	Devengado al 30/09/2019 (en \$)	Programado Vig. al 30/09/2019	Ejecutado al 30/09/2019	Ejecutado 3° trim
			22	1	51	Red de Mantenimiento 2° Distrito - Córdoba - Malla A (M02A)	22.523.760	0	0,00	100,00	69.451.637	69.451.637	100,00	75,00	25,00
				2	51	Red de Mantenimiento 2° Distrito - Córdoba - Malla B (M02B)	38.813.973	0	0,00	100,00	0	0	100,00	50,00	0,00
				3	51	Red de Mantenimiento 2° Distrito - Córdoba - Malla C (M02C)	58.384.933	0	0,00	0,00	0	0	0,00	50,00	0,00
				4	51	Red de Mantenimiento 2° Distrito - Córdoba - Malla D (M02D)	14.607.360	0	0,00	0,00	0	0	0,00	50,00	0,00
			23	1	51	Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla A (M03A)	156.274.016	0	0,00	100,00	33.137.556	18.332.556	100,00	75,00	25,00
				2	51	Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla B (M03B)	55.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	50,00	0,00
				3	51	Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla C (M03C)	31.585.707	0	0,00	100,00	113.061	113.061	100,00	50,00	0,00
			24	1	51	Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla A (M04A)	61.800.000	0	0,00	100,00	22.901.570	10.418.863	100,00	75,00	25,00
				2	51	Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla B (M04B)	7.375.000	0	0,00	100,00	7.007.898	0	100,00	50,00	0,00
				3	51	Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla C (M04C)	126.510.667	0	0,00	100,00	2.795.651	0	100,00	50,00	0,00
			25	1	51	Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla A (M05A)	60.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	50,00	0,00
				2	51	Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla B (M05B)	75.000.000	0	0,00	100,00	42.630.283	42.630.283	100,00	75,00	25,00
				3	51	Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla C (M05C)	201.666.667	0	0,00	0,00	1	0	0,00	50,00	0,00
				4	51	Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla D (M05D)	53.628.880	0	0,00	100,00	3.093.927	3.093.927	100,00	50,00	0,00
				5	51	Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla E (M05E)	4.290.480	0	0,00	0,00	0	0	0,00	50,00	0,00
			26	1	51	Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla A (M06A)	261.250.000	0	0,00	100,00	28.365.254	28.365.254	100,00	50,00	0,00
				2	51	Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla B (M06B)	37.500.000	0	0,00	100,00	72.246.734	72.246.734	100,00	50,00	0,00
				3	51	Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla C (M06C)	120.000.000	0	0,00	100,00	1	0	100,00	50,00	0,00
			27	1	51	Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla A (M07A)	27.512.560	0	0,00	0,00	1	0	0,00	50,00	0,00
				2	51	Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla B (M07B)	146.156.967	0	0,00	100,00	1.754.689	1.754.688	100,00	50,00	0,00
				3	51	Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla C (M07C)	27.720.530	0	0,00	100,00	96.810.481	94.710.773	100,00	75,00	25,00
				4	51	Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla D (M07D)	204.934.278	0	0,00	0,00	86.517.520	22.491.805	0,00	50,00	0,00
				5	51	Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla E (M07E)	219.928.500	0	0,00	0,00	12.985.430	9.452.268	0,00	50,00	0,00
			28	1	51	Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla A (M08A)	120.173.416	0	0,00	0,00	1	0	0,00	50,00	0,00
				2	51	Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla B (M08B)	182.600.250	0	0,00	100,00	15.345.307	14.318.348	100,00	50,00	0,00
				3	51	Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla C (M08C)	9.418.500	0	0,00	0,00	0	0	0,00	50,00	0,00
				4	51	Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla D (M08D)	139.716.950	0	0,00	0,00	0	0	0,00	50,00	0,00
				5	51	Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla E (M08E)	15.757.200	0	0,00	0,00	0	0	0,00	50,00	0,00
			29	1	51	Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla A (M09A)	58.547.074	0	0,00	100,00	21.706.871	18.095.624	100,00	75,00	25,00
				2	51	Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla B (M09B)	13.317.807	0	0,00	100,00	14.100.310	14.100.310	100,00	75,00	25,00
			30	1	51	Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla A (M10A)	27.520.431	0	0,00	100,00	4.815.133	3.246.973	100,00	75,00	25,00
				2	51	Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla B (M10B)	11.686.320	0	0,00	0,00	0	0	0,00	50,00	0,00
				3	51	Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla C (M10C)	61.771.932	0	0,00	100,00	55.215.230	55.215.230	100,00	75,00	25,00
				4	51	Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla D (M10D)	14.571.768	0	0,00	0,00	0	0	0,00	50,00	0,00
			31	1	51	Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla A (M11A)	77.682.507	0	0,00	100,00	9.146.123	9.146.122	100,00	75,00	25,00
				2	51	Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla B (M11B)	51.796.668	0	0,00	100,00	67.237.228	36.280.959	100,00	50,00	0,00
				3	51	Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla C (M11C)	4.448.278	0	0,00	0,00	0	0	0,00	50,00	0,00
			32	1	51	Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla A (M12A)	17.622.140	0	0,00	0,00	0	0	0,00	50,00	0,00
				2	51	Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla A1 (M12A1)	29.969.253	0	0,00	100,00	79.852.361	79.852.360	100,00	50,00	0,00
				3	51	Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla B (M12B)	54.106.453	0	0,00	100,00	14.940.429	14.940.428	100,00	75,00	25,00
				4	51	Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla C (M12C)	105.072.162	0	0,00	100,00	222.078.705	190.187.049	100,00	75,00	25,00
				5	51	Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla D (M12D)	11.513.474	0	0,00	100,00	1	0	100,00	50,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2019

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Crédito inicial 2019 (en \$)	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Inicial 2019	Vigente al 30/09/2019 (en \$)	Devengado al 30/09/2019 (en \$)	Programado Vig. al 30/09/2019	Ejecutado al 30/09/2019	Ejecutado 3° trim
			6	51		Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla E (M12E)	51.552.748	0	0,00	100,00	80.766.817	80.721.451	100,00	75,00	25,00
		33	1	51		Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla A (M13A)	130.683.795	0	0,00	100,00	17.825.855	17.825.854	100,00	75,00	25,00
			2	51		Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla A1 (M13A1)	36.961.680	0	0,00	0,00	1	0	0,00	50,00	0,00
			3	51		Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla B (M13B)	12.828.800	0	0,00	100,00	134.438.008	126.570.253	100,00	75,00	25,00
			4	51		Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla C (M13C)	133.230.025	0	0,00	100,00	18.473.327	18.473.325	100,00	75,00	25,00
			5	51		Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla D (M13D)	67.853.627	0	0,00	100,00	76.044.132	76.044.131	100,00	75,00	25,00
			6	51		Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla E (M13E)	2.880.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	50,00	0,00
			7	51		Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla F (M13F)	7.958.880	0	0,00	0,00	0	0	0,00	50,00	0,00
			8	51		Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla G (M13G)	4.744.800	0	0,00	0,00	0	0	0,00	50,00	0,00
		34	1	51		Red de Mantenimiento 14° Distrito - San Luis - Malla A (M14A)	65.620.515	0	0,00	100,00	69.428.104	69.428.104	100,00	75,00	25,00
			2	51		Red de Mantenimiento 14° Distrito - San Luis - Malla B (M14B)	33.722.747	0	0,00	0,00	1	0	0,00	50,00	0,00
		35	1	51		Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla A (M15A)	76.200.000	0	0,00	100,00	30.126.667	0	100,00	50,00	0,00
			2	51		Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla B (M15B)	9.766.800	0	0,00	0,00	0	0	0,00	50,00	0,00
			3	51		Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla C (M15C)	44.605.000	0	0,00	0,00	1	0	0,00	50,00	0,00
		36	1	51		Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla A (M16A)	15.294.960	0	0,00	100,00	73.681.685	73.681.683	100,00	75,00	25,00
			2	51		Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla B (M16B)	61.273.333	0	0,00	0,00	1	0	0,00	50,00	0,00
			3	51		Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla C (M16C)	53.108.304	0	0,00	0,00	1	0	0,00	50,00	0,00
			4	51		Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla D (M16D)	9.333.750	0	0,00	0,00	0	0	0,00	50,00	0,00
		37	1	51		Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla A (M17A)	94.966.667	0	0,00	100,00	0	0	100,00	50,00	0,00
			2	51		Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla B (M17B)	18.948.240	0	0,00	0,00	1	0	0,00	50,00	0,00
			3	51		Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla C (M17C)	2.440.080	0	0,00	100,00	0	0	100,00	50,00	0,00
		38	1	51		Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla A (M18A)	15.057.360	0	0,00	0,00	0	0	0,00	50,00	0,00
			3	51		Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla C (M18C)	184.099.090	0	0,00	100,00	1	0	100,00	50,00	0,00
			5	51		Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla E (M18E)	9.418.467	0	0,00	0,00	1	0	0,00	50,00	0,00
		39	1	51		Red de Mantenimiento 19° Distrito - Bahía Blanca - Malla A (M19A)	53.300.032	0	0,00	100,00	39.931.052	39.931.051	100,00	75,00	25,00
		40	1	51		Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A (M20A)	91.905.627	0	0,00	0,00	0	0	0,00	50,00	0,00
			2	51		Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A1 (M20A1)	79.875.413	0	0,00	0,00	1	0	0,00	50,00	0,00
			3	51		Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A2 (M20A2)	13.442.400	0	0,00	0,00	0	0	0,00	50,00	0,00
			4	51		Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A3 (M20A3)	8.267.040	0	0,00	0,00	0	0	0,00	50,00	0,00
			5	51		Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla B (M20B)	16.115.760	0	0,00	0,00	0	0	0,00	50,00	0,00
			6	51		Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla C (M20C)	18.848.880	0	0,00	0,00	0	0	0,00	50,00	0,00
			7	51		Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla D (M20D)	27.874.640	0	0,00	0,00	1	0	0,00	50,00	0,00
		41	1	51		Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A (M21A)	16.477.920	0	0,00	0,00	13.239.527	13.239.527	0,00	75,00	25,00
			2	51		Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A1 (M21A1)	9.846.720	0	0,00	100,00	0	0	100,00	50,00	0,00
			3	51		Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A2 (M21A2)	5.412.240	0	0,00	0,00	0	0	0,00	50,00	0,00
			4	51		Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla B (M21B)	50.280.838	0	0,00	100,00	1	0	100,00	50,00	0,00
			5	51		Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla C (M21C)	25.537.277	0	0,00	0,00	0	0	0,00	50,00	0,00
			6	51		Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla D (M21D)	11.921.040	0	0,00	0,00	0	0	0,00	50,00	0,00
			7	51		Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla E (M21E)	82.500.000	0	0,00	100,00	1	0	100,00	50,00	0,00
		42	1	51		Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla A (M22A)	14.492.160	0	0,00	0,00	0	0	0,00	50,00	0,00
			2	51		Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla B (M22B)	252.989.233	0	0,00	100,00	1	0	100,00	50,00	0,00
			3	51		Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla C (M22C)	37.984.880	0	0,00	0,00	1	0	0,00	50,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2019

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Crédito inicial 2019 (en \$)	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Inicial 2019	Vigente al 30/09/2019 (en \$)	Devengado al 30/09/2019 (en \$)	Programado Vig. al 30/09/2019	Ejecutado al 30/09/2019	Ejecutado 3º trim
			4	51		Red de Mantenimiento 22º Distrito - Formosa - Malla D (M22D)	13.094.853	0	0,00	0,00	0	0	0,00	50,00	0,00
		43	1	51		Red de Mantenimiento 23º Distrito - Santa Cruz - Malla A (M23A)	242.544.242	0	0,00	100,00	12.085.465	1.835.376	100,00	50,00	0,00
			2	51		Red de Mantenimiento 23º Distrito - Santa Cruz - Malla B (M23B)	95.438.459	0	0,00	100,00	42.424.916	42.424.915	100,00	75,00	25,00
			3	51		Red de Mantenimiento 23º Distrito - Santa Cruz - Malla C (M23C)	18.871.591	0	0,00	100,00	10.907.043	10.907.043	100,00	50,00	0,00
			4	51		Red de Mantenimiento 23º Distrito - Santa Cruz - Malla D (M23D)	24.541.796	0	0,00	100,00	11.625.302	9.922.789	100,00	75,00	25,00
			5	51		Red de Mantenimiento 23º Distrito - Santa Cruz - Malla E (M23E)	12.565.440	0	0,00	0,00	0	0	0,00	50,00	0,00
			6	51		Red de Mantenimiento 23º Distrito - Santa Cruz - Malla F (M23F)	29.445.840	0	0,00	0,00	0	0	0,00	50,00	0,00
		44	1	51		Red de Mantenimiento 24º Distrito - Tierra del Fuego - Malla A (M24A)	174.773.096	0	0,00	100,00	234.953.369	125.250.672	100,00	75,00	25,00
			2	51		Red de Mantenimiento 24º Distrito - Tierra del Fuego - Malla B (M24B)	29.461.000	0	0,00	100,00	6.469.310	6.469.310	100,00	75,00	25,00
		45	1	51		Rutas Nacionales Varias en Zona Centro: Provincia de Córdoba, Provincia de Mendoza, Provincia de La Rioja, Provincia de San Juan	67.169.535	0	98,89	1,11	59.753.201	47.708.436	1,11	1,11	0,00
			2	51		Rutas Nacionales Varias en Zona Norte: Provincia de Tucumán, Provincia de Salta, Provincia de Jujuy, Provincia de Catamarca v Pr	67.169.535	0	100,00	0,00	33.968.208	33.968.208	0,00	0,00	0,00
			3	51		Señalamiento Horizontal en Zona Sur Etapa IIb: Provincia de Neuquén, Provincia de Chubut, Provincia de La Pampa, Provincia de R	67.169.535	0	95,68	4,32	60.303.869	60.303.867	4,32	4,32	0,00
			4	51		Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Litoral: Provincia de Santa Fe, Provincia de Corrientes, Provincia	67.169.535	0	100,00	0,00	13.890.029	13.890.028	0,00	0,00	0,00
			5	51		Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Buenos Aires, Córdo	67.169.535	0	21,08	49,84	186.029.151	111.959.662	49,84	41,53	13,47
			6	51		Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales. Zona Centro (Etapa IV A). Sección: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan	67.169.535	0	15,79	53,19	223.239.896	143.717.041	53,19	43,81	13,71
			7	51		Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Norte (Etapa IV A) Provincias de Tucuman, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja v San	67.169.535	0	32,09	42,84	260.996.090	169.760.787	42,84	43,78	21,77
			8	51		Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Sur (Etapa IV A) Provincias de Neuquén, Chubut, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro	67.169.535	0	13,06	54,91	253.037.068	215.991.623	54,91	27,60	6,09
	22	2	53	60		Construcción de la RNNº 14. Tramo: Gualaguaychú - Paso de los Libres. Sección: Río Mocoretá - A°Curupicav. Provincia de Corrient	4.410.000	408.773.709	100,00	0,00	265.121	0	0,00	0,00	0,00
				61		Construcción de la RNNº 14. Tramo: Gualaguaychú - Paso de los Libres. Sección: A°Curupicav - Empalme RNNº 127. Provincia de Corri	4.410.000	407.553.744	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				62		Ruta Nacional N° 14 - Gualaguaychú - Paso de los Libres - Empalme Ruta Nacional N° 127 - Establecimiento San Agustín	2.781.269	194.153.282	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				63		Construcción de la RNNº 14. Tramo: Gualaguaychú - Paso de los Libres. Sección: Estab. San Agustín - Empalme RPNº 126. Provincia	1.470.000	398.375.296	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				64		Construcción de la RNNº 14. Tramo: Gualaguaychú - Paso de los Libres. Sección: Empalme RPNº 126 - Empalme RNNº 117. Provincia de	1.470.000	284.433.793	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				65		Construcción de la RNNº 117. Tramo: Gualaguaychú - Paso de los Libres. Sección: Empalme RNNº 14 - Avenida Belgrano (Acceso Aerop	2.940.000	121.548.309	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		3	86	57		Ruta Nacional N°23 Tramo Los Menucos-Maquinchaos Sección VIII km. 269,00-341,07	135.269	94.155.796	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4	1	51		Obras Menores de Rehabilitación - Nacional	135.269	1.171.598.430	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		6	4	51		Ruta Nacional N° 12 - Goya - San Roque (Puente obre Río Batelito) - Progresiva 735,68	135.269	31.388.677	100,00	0,00	19.022	0	0,00	0,00	0,00
			21	51		Ruta Nacional N° 35 - Villa Mackena - Holmberg (Puente sobre Arroyo El Gat) - Progresiva 670,07	135.269	57.345.792	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		9	24	51		Ruta Nacional N° 40 - Tramo El Eje - Río Las Cuevas	24.108.000	522.266.749	100,00	0,00	6.466.870	6.466.869	0,00	0,00	0,00
			29	51		Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai; Tramo Roque Sáenz Peña - Almirante Brown; Sección I Chaco	135.269	476.063.477	100,00	0,00	487.300	487.299	0,00	0,00	0,00
				53		Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai; Tramo Las Marías - Límite Chaco-Sant.(BID 2698/OC-AR)	135.269	461.441.244	100,00	0,00	0	355.190	0,00	0,00	0,00
				56		Ruta Nacional N° 16 28/7 Corredor Bioceánico norte- Metán - Avia Tersai (S VI) - Sección VI Salta	405.807	406.580.723	100,00	0,00	405.807	0	0,00	0,00	0,00
				57		Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S VII) - Sección VII - Salta	135.269	560.472.108	100,00	0,00	135.269	0	0,00	0,00	0,00
		64		51		Construcción de la RNNº 38 Paso Externo por la Ciudad de Catamarca. Secciones I y V. Provincia de Catamarca	13.230.000	137.415.075	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2019

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Crédito inicial 2019 (en \$)	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Inicial 2019	Vigente al 30/09/2019 (en \$)	Devengado al 30/09/2019 (en \$)	Programado Vig. al 30/09/2019	Ejecutado al 30/09/2019	Ejecutado 3º trim
			10	24	51	Ruta Nacional Nº178-Empalme Ruta Nacional Nº33- Villa Eloisa-km. 115-km. 146	294.000	450.182.916	100,00	0,00	950.330	475.170	0,00	0,00	0,00
			12	1	51	Accesos a Localidades desde Rutas Nacionales	135.269	149.580.145	100,00	0,00	1	0	0,00	0,00	0,00
			13	17	51	Ruta Nacional Nº 118 - Empalme Ruta Nacional Nº 12 - Empalme Ruta Nacional Nº 5	135.269	16.329.638	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				26	51	Ruta Nacional Nº 7 - Acceso Este a Mendoza	135.269	12.512.736	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				36	51	Ruta Nacional Nº 3 - Hito 1 - San Sebastián	135.269	904.518.694	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				88	51	Ruta Nacional Nº 40 - Tramo Los Tambillos - Río Miranda - La Rioja	135.269	1.172.702.905	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			14	30	51	Ruta Nacional Nº 18 - Tramo II: Intersección Ruta Provincial Nº 32 - Intersección Ruta Provincial Nº 6	13.230.000	544.796.420	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				31	51	Ruta Nacional Nº 18 - Tramo III: Intersección Ruta Provincial Nº 6 - Intersección Ruta Provincial Nº 20	22.050.000	412.648.869	100,00	0,00	32.230	32.230	0,00	0,00	0,00
				48	51	Ruta Nacional A012-34 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 (Oeste) - Empalme Ruta Nacional Nº11 - Empalme Ruta Nº A008 - Empalme Ruta Nº	135.269	211.441.949	100,00	0,00	3.273.247	1.606.169	0,00	0,00	0,00
			15	48	51	Ruta Nacional Nº 40 Nonogasta Km. 3857 - Chilceto Km. 3870	135.269	254.248.751	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			17	19	51	Ruta Nacional Nº145 - Bardas Blancas - Hito Pehuenche - Tramo: Bardas Blancas - Las Loicas - Provincia de Mendoza (CAF Nº 4538)	0	0	100,00	0,00	8.123.080	8.123.079	0,00	0,00	0,00
		26	2	97	51	Malla 117 B - Provincia de La Pampa	135.269	153.302.343	100,00	0,00	14.044.850	14.044.850	0,00	0,00	0,00
			3	6	51	Malla 113 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019)	661.712.850	67.542.971	8,85	48,61	236.601.385	221.137.373	48,61	6,99	0,75
				20	51	Malla 104 II	135.269	126.261.468	100,00	0,00	5.955.093	5.296.933	0,00	0,00	0,00
				24	51	Malla 302 - II	22.923.673	9.098.407	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				28	51	Ruta Nacional Nº 3 - Empalme Ruta Provincial Nº 47 - Acceso a Cementerio Comandante Luis Piedrabuena - Malla 105 - Provincia de	4.614.602	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				32	51	Malla 212 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0035 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)	138.438.072	295.349.955	71,45	28,55	4.673.197	1.070.584	28,55	0,00	0,00
				33	51	Malla 230 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0158 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)	442.761.613	308.027.857	20,86	42,21	326.361.232	318.936.570	42,21	17,97	0,82
				35	51	Malla 437	135.269	207.693.528	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				37	51	Malla 532 - Obras Rec. y Mant. en RN Nº 0119 - T.: Emp. RN Nº14 - Emp. RN Nº 123 - P. de Corrientes (BID 3050)	62.336.889	461.035.909	70,36	15,81	124.112.700	92.080.271	15,81	6,12	1,60
				42	51	Malla 201A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0226 - Provincia de Buenos Aires	30.000.000	523.510.280	80,84	10,22	31.695.212	21.142.180	10,22	2,46	0,82
				43	51	Malla 201B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0226 - Provincia de Buenos Aires	4.614.602	416.380.978	57,73	22,54	209.630.063	182.108.240	22,54	6,06	0,74
			4	1	51	Malla 130	4.614.602	14.855.753	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				4	51	Malla 313 A	135.269	131.998.640	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				5	51	Malla 313 B - Provincia de Mendoza	4.614.602	114.853.366	100,00	0,00	1.376.529	1.343.231	0,00	0,00	0,00
				6	51	Malla 334 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0040 / Nacional Nº 0144 - Provincia de Mendoza	3.933.079	105.686.593	97,76	0,00	12.656.452	11.601.748	0,00	0,00	0,00
				11	51	Malla 501	135.269	99.486.449	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				12	51	Malla 506 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0127 - Provincia de Entre Ríos (FONPLATA ARG-44/2019)	120.161.990	439.376.989	46,64	28,46	255.274.709	181.578.487	28,46	11,68	1,25
				15	51	Malla 435 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0040 - Provincias de Tucumán y Salta	4.614.602	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				19	51	Malla 535 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0012 / Nacional Nº 0123 - Provincia de Corrientes	346.146.024	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				22	51	Malla 111 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0022 - Provincia de Neuquén	71.116.554	270.465.655	86,58	13,42	131.674.478	131.674.478	13,42	3,55	3,29
				23	51	Malla 120 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0003 / Nacional Nº A025 - Provincia de Río Negro	4.614.602	285.394.690	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				26	51	Malla 209A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0098 - Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)	92.292.048	318.374.430	44,34	29,64	347.193.820	235.735.714	29,64	24,88	2,58
				29	51	Malla 309 II	135.269	148.406.858	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2019

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Crédito inicial 2019 (en \$)	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Inicial 2019	Vigente al 30/09/2019 (en \$)	Devengado al 30/09/2019 (en \$)	Programado Vig. al 30/09/2019	Ejecutado al 30/09/2019	Ejecutado 3º trim
				31	51	Malla 405 A - II	270.538	223.035.492	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				32	51	Malla 406 II	270.538	239.928.046	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				33	51	Malla 502 II	135.269	208.263.706	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				36	51	Malla 211 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0228 - Provincia de Buenos Aires	46.146.024	137.405.639	39,86	37,98	14.715.439	14.715.438	37,98	0,00	0,00
				39	51	Malla 630 - I	1.960.556	150.438.753	54,07	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				45	51	Malla 114 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Río Negro (FONPLATA ARG-44/2019)	138.438.072	209.438.407	34,09	35,15	59.534.638	26.144.932	35,15	1,62	0,00
				46	51	Malla 140 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0251 - Provincia de Río Negro	4.614.602	195.602.134	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				48	51	Malla 634	2.419.451	604.938.999	100,00	0,00	9.248.910	3.082.969	0,00	0,00	0,00
				54	51	Malla 308	138.438.072	178.899.826	65,55	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				56	51	Malla 513 C	135.269	70.239.885	100,00	0,00	11.173.953	9.352.027	0,00	0,00	0,00
				60	51	Malla 434 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0034 - Provincia de Salta	450.000.000	274.852.541	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				70	51	Malla 339 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de San Juan	15.865.150	215.917.050	89,03	10,97	24.201.438	19.295.368	10,97	2,76	0,92
				71	51	Malla 635 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019)	4.614.602	336.561.544	69,15	16,45	125.473.376	34.625.345	16,45	13,53	0,88
				72	51	Malla 137 - Provincia de La Pampa	1.090.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				74	51	Malla 508	135.269	171.215.779	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				77	51	Crema MALLA 409A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0157 - Provincia de Tucumán (BID 3050)	295.495.131	44.922.862	15,39	45,13	433.717.121	296.019.338	45,13	11,02	5,12
				78	51	Ruta Nacional N°9 - 11 - 33 - 34 - A012 - Malla 202 B - Santa Fe	4.614.602	418.548.368	100,00	0,00	1	0	0,00	0,00	0,00
				80	51	Malla 235 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 1V09 - Provincia de Santa Fe	1.090.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				81	51	Crema MALLA 540 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)	4.614.602	384.933.268	62,69	17,17	169.790.601	74.417.944	17,17	9,25	5,40
				82	51	Crema MALLA 439 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0081 - Provincia de Salta (BID 3050)	72.130.301	583.935.495	70,44	15,72	282.679.625	270.109.371	15,72	11,94	0,88
				83	51	Malla 541	204.614.602	222.066.236	53,14	0,00	0	0	0,00	5,05	5,05
				84	51	Malla 408D - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0157 - Provincia de Tucumán	304.614.602	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				85	51	Malla 402 - A	3.902.611	78.296.677	100,00	0,00	10.217.763	10.217.763	0,00	0,00	0,00
				86	51	Malla 402B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0009 - Provincia de Santiago del Estero	2.940.439	119.968.856	81,52	8,87	0	0	8,87	0,00	0,00
				87	51	Malla 407	21.938.732	356.306.203	64,86	18,74	0	0	18,74	0,56	0,00
				88	51	Malla 302	4.614.602	37.522.029	94,83	5,17	19.904.788	19.904.788	5,17	0,64	0,00
				90	51	Malla 129 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2018)	30.775.682	189.716.838	70,71	15,62	194.663.040	176.311.270	15,62	9,30	4,75
				91	51	Malla 301 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0146 / Nacional N° 0147 - Provincia de San Luis	27.113.858	558.320.749	75,20	13,23	23.959.820	21.105.353	13,23	2,28	0,76
				92	51	Malla103	283.460.157	117.790.646	11,39	47,26	14.329.085	14.329.084	47,26	0,00	0,00
				94	51	Malla 123B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro	20.078.984	355.621.250	88,07	6,36	86.714.195	71.330.828	6,36	3,94	0,54
				95	51	Malla 109 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 / Nacional N° 0040 / Nacional N° 0231 - Provincia de	342.291.385	394.898.731	41,77	31,06	343.082.826	305.054.632	31,06	17,72	2,51
				96	51	Malla 131	4.614.602	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				97	51	Malla 304 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 / Ruta Nacional N° 0079 - Provincia de La Rioja	4.614.602	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				98	51	Malla 104	4.614.602	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				99	51	Malla 116 A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta R.N. Nº 0035 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)	30.000.000	426.056.860	64,77	18,79	230.249.050	195.410.959	18,79	18,20	0,67

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2019

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Crédito inicial 2019 (en \$)	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Inicial 2019	Vigente al 30/09/2019 (en \$)	Devengado al 30/09/2019 (en \$)	Programado Vig. al 30/09/2019	Ejecutado al 30/09/2019	Ejecutado 3º trim
		5	1	51		Malla 340	138.438.072	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			2	51		Malla 116B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa	30.000.000	700.616.048	93,40	3,52	27.002.669	27.002.668	3,52	2,49	0,83
			3	51		Malla 117A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2019)	4.614.602	96.257.587	13,89	45,93	31.740.477	27.560.014	45,93	2,37	0,79
			6	51		Crema Malla 542 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)	103.538.627	252.389.008	16,90	44,32	45.907.984	28.173.047	44,32	2,19	0,70
			7	51		Malla 509	30.000.000	768.673.024	88,13	6,33	37.672.855	32.875.941	6,33	1,92	0,64
			11	51		Malla 408A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0060 / Nacional N° 0157 - Provincia de Catamarca	304.614.602	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			13	51		Malla 408 C	92.292.048	308.063.646	35,27	34,52	373.475.092	247.653.659	34,52	8,35	2,29
			18	51		Malla 312 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 / Nacional N° 0144 / Nacional N° 0146 - Provincia de	49.632.948	621.075.844	87,22	6,82	82.793.806	82.705.760	6,82	2,80	0,51
			19	51		Malla 117B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 / Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa (FONPLATA	138.438.072	134.283.374	28,84	37,95	147.167.806	99.014.554	37,95	10,75	1,68
			26	51		Malla 303 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019)	74.657.869	548.201.603	73,15	14,32	154.356.694	154.356.693	14,32	2,65	0,00
			27	51		Malla 441 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Catamarca	304.614.602	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			28	51		Crema Malla 536 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0089 - Provincia de Chaco (BID 3050)	85.438.747	621.665.385	76,40	12,59	166.520.544	148.059.009	12,59	3,78	0,61
			29	51		Malla 632 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut	4.614.602	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			30	51		Malla 107B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0026 Tramo Empalme Ruta Nacional N°3 - Colonia Sarmiento,	69.379.711	398.716.578	82,84	9,15	275.763.567	264.185.856	9,15	4,15	1,31
			31	51		Malla 236 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0009 - Provincia de Córdoba	1.090.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			32	51		Malla 501	91.306.398	465.878.585	92,61	3,94	161.433.651	159.181.167	3,94	2,04	0,68
			33	51		Crema Malla 534 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0014 - Provincia de Corrientes (BID 3050)	4.614.602	347.978.129	57,73	22,54	206.753.553	151.459.816	22,54	13,95	5,86
			34	51		Crema Malla 507 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0123 - Provincia de Corrientes (BID 3050)	138.438.072	527.180.942	64,25	19,07	365.146.200	237.499.336	19,07	29,11	6,76
			35	51		Malla 502 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Entre Ríos	1.352.690	192.504.487	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			36	51		Malla 513C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Entre Ríos	4.614.602	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			40	51		Malla 309 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0074 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019)	55.898.908	1.131.230.069	82,77	9,19	116.685.433	109.193.280	9,19	3,32	1,11
			44	51		Malla 313A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 - Provincia de Mendoza	184.002.735	251.157.379	71,49	15,21	345.361.795	299.933.227	15,21	20,07	1,86
			46	51		Malla 133 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0234 - Provincia de Neuquén	1.352.690	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			47	51		Malla 106	36.391.942	332.986.202	79,14	11,13	29.544.996	29.435.997	11,13	6,54	2,18
			52	51		Malla 603 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 Tramo San Sebastián - Tolhuin, Provincia de Tierra d	138.438.072	777.057.319	54,45	26,03	550.123.929	524.499.865	26,03	23,45	1,75
			53	51		Crema Malla 437 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0038 - Provincia de Tucumán (BID 3050)	138.438.072	623.602.150	26,40	39,25	120.499.743	79.730.771	39,25	1,05	0,79
			55	51		Crema Malla 545 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0011 - Provincias de Chaco y Formosa (BID 3050)	50.743.510	331.377.192	50,58	26,36	64.306.176	43.230.291	26,36	5,02	1,12
			56	51		Crema Malla 544 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 / Ruta Nacional N°A011 - Provincia de Formosa	138.438.072	178.564.471	13,73	45,96	39.152.288	31.289.528	45,96	2,71	1,05
			58	51		Malla 406 - Ruta Nacional N° 34 y 50- San Pedro de Jujuy Km. 1195,8 - Empalme Ruta Nacional N° 50 Km. 1329,12 y Empalme Ruta Nac	138.438.072	204.827.642	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			59	51		Malla 307 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0020 - Provincia de San Luis (FONPLATA ARG-44/2019)	45.282.863	538.583.138	52,75	25,20	188.464.582	100.533.409	25,20	12,29	1,21

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2019

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Crédito inicial 2019 (en \$)	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Inicial 2019	Vigente al 30/09/2019 (en \$)	Devengado al 30/09/2019 (en \$)	Programado Vig. al 30/09/2019	Ejecutado al 30/09/2019	Ejecutado 3º trim
				61	51	Crema Malla 431A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0034 - Provincia de Santiago del Estero (BID 3050)	118.074.288	310.197.774	52,06	25,57	518.919.353	343.309.913	25,57	16,23	0,67
				62	51	Crema Malla 431B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0034 - Provincia de Salta (BID 3050)	4.614.602	304.524.442	34,49	34,94	569.372.108	517.212.399	34,94	30,66	0,50
				64	51	Malla 237 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)	276.876.143	142.007.541	15,10	45,28	454.945.805	361.417.432	45,28	17,22	7,67
				65	51	Malla 238 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)	4.614.602	267.997.149	55,47	23,75	61.704.576	51.160.425	23,75	1,83	0,61
				67	51	Malla 405A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0089 - Provincia de Chaco	4.614.602	207.124.102	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				70	51	Malla 207 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)	138.438.072	73.395.796	25,78	39,58	112.653.902	77.088.178	39,58	0,38	0,00
				72	51	Malla 108B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 / Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro	4.614.602	172.287.231	0,00	53,28	19.750.382	19.750.381	53,28	0,00	0,00
				77	51	Malla 206 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 - Provincia de Río Negro	46.146.024	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				80	51	Malla 209C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0095 - Provincia de Santa Fe	18.348.248	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				82	51	Malla 408B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 / Nacional N° 0060 - Provincias de La Rioja y Catama	328.352.690	196.216.671	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				83	51	Malla 508 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0095 - Provincia de Chaco	4.614.602	164.024.286	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				84	51	Malla 550 Nacional N° 12 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Corrientes	1.352.690	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				86	51	Malla Nacional N° 1V38 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 1V38 - Provincia de Tucumán	5.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				87	51	Malla Nacional N°11A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincia de Santa Fe	10.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				88	51	Malla Nacional N°11B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincia de Santa Fe	1.352.690	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				89	51	Malla Nacional N°11C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincia de Santa Fe	1.352.690	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				90	51	Malla Nacional N°11D - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincia de Santa Fe	1.352.690	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				92	51	Malla Nacional N°188B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de Buenos Aires	1.352.690	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				93	51	Malla Nacional N°188C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de Buenos Aires	1.352.690	0	0,00	53,28	0	0	53,28	0,00	0,00
				94	51	Malla Nacional N°205/266 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 / Nacional N° 0205 - Provincia de Buen	1.352.690	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				95	51	Malla Nacional N°38A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Córdoba	1.352.690	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				96	51	Malla Nacional N°3F - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 - Provincia de Chubut	2.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				97	51	Malla Nacional N°3G - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 - Provincia de Chubut	1.352.690	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				98	51	Malla Nacional N°3H - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003	1.352.690	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			6	1	51	Rehabilitación y Mantenimiento RN 40 y RN 143	4.614.602	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				3	51	Rehabilitación y Mantenimiento RN 68 y 51	4.614.602	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				4	51	Rehabilitación y Mantenimiento RN 9	4.614.602	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	40		1	3	51	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 1	44.444.444	245.192.672	97,59	2,42	16.334.223	0	2,42	0,00	0,00
			2	3	51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 2	44.444.444	193.012.489	91,73	2,27	269.621.486	256.304.701	2,27	5,51	1,79
			3	3	51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 3	44.444.444	12.253.404	99,32	0,69	47.661.043	0	0,69	0,00	0,00
			4	3	51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 4	44.444.444	127.547.257	84,46	4,73	191.544.539	146.208.645	4,73	9,19	2,83
			5	3	51	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 5	44.444.444	229.496.472	99,87	0,00	8.005.615	8.005.615	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2019

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Crédito inicial 2019 (en \$)	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Inicial 2019	Vigente al 30/09/2019 (en \$)	Devengado al 30/09/2019 (en \$)	Programado Vig. al 30/09/2019	Ejecutado al 30/09/2019	Ejecutado 3º trim
			6	3	51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 6	44.444.444	392.191.424	82,51	5,50	555.496.870	555.370.620	5,50	9,96	4,13
			7	3	51	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 7	44.444.444	412.978.336	82,40	5,09	612.576.394	606.831.127	5,09	9,84	3,21
			8	3	51	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 8	44.444.444	99.397.989	85,12	4,25	435.760.511	435.752.481	4,25	7,61	2,77
			10	3	51	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial H5	44.444.448	18.770.279	94,38	5,62	37.506.399	36.386.189	5,62	0,00	0,00
			11	1	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°3 y 226	89.090.000	0	0,00	0,00	99.338.963	45.633.280	0,00	0,00	0,00
				2	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N°5 - Corred	99.090.000	0	0,00	0,00	38.090.000	2.953.500	0,00	0,00	0,00
				3	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N°7 - Corred	56.460.000	0	0,00	0,00	55.715.789	0	0,00	0,00	0,00
				4	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°8, 36,	46.460.000	0	0,00	0,00	24.452.632	0	0,00	0,00	0,00
				5	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°9, A008	205.220.000	0	0,00	0,00	35.767.516	0	0,00	0,00	0,00
				6	51	Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°9 y 33	44.990.000	0	0,00	0,00	30.990.000	0	0,00	0,00	0,00
				7	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°12 y 16	59.690.000	0	0,00	0,00	14.690.000	0	0,00	0,00	0,00
				8	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°9, 34,	46.460.000	0	0,00	0,00	30.247.890	0	0,00	0,00	0,00
				9	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°3, 33,	50.870.000	0	0,00	0,00	30.676.000	0	0,00	0,00	0,00
				10	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°34 y 19	20.000.000	0	0,00	0,00	20.000.000	0	0,00	0,00	0,00
				11	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°205, A0	20.000.000	0	0,00	0,00	20.000.000	0	0,00	0,00	0,00
				12	51	Construcción Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiamiento de Rutas Nacionales N° 40,7 y	20.000.000	0	0,00	0,00	20.000.000	0	0,00	0,00	0,00
				13	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 205 y 3 -	90.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				14	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 34 y 9 -	20.000.000	0	0,00	0,00	20.000.000	0	0,00	0,00	0,00
				15	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 12, 14	20.000.000	0	0,00	0,00	20.000.000	0	0,00	0,00	0,00
				16	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Autopista Circunvalación	20.000.000	0	0,00	0,00	20.000.000	0	0,00	0,00	0,00
	42		10	2	51	Autopista Balbín	1.000.000	98.379.376	6,69	0,00	8.793.253	0	0,00	0,00	0,00
				3	51	Autopista Camino del Buen Ayre	370.000.000	5.741.115.265	50,53	28,27	3.424.260.902	3.140.581.520	28,27	8,14	1,71
				4	51	Autopista Ruta Nacional N° 12 Posadas - San Ignacio	200.000.000	681.646.026	68,70	31,30	994.619.342	927.625.338	31,30	16,15	7,00
				5	51	Autopista Ruta Nacional N° 16 Resistencia - Roque Sáenz Peña	19.533.095	922.590.211	9,04	27,99	23.209.471	23.209.471	27,99	0,54	0,53
				6	51	Autopista Ruta Nacional N° 19 San Francisco - Córdoba (BID 3836 OC-AR)	1.272.183.108	844.130.774	34,91	37,19	3.388.910.815	2.903.179.982	37,19	18,34	7,81
				7	51	Autopista Ruta Nacional N° 22 Chichinales - Arroyito	800.000.000	1.293.995.764	25,51	42,57	506.256.133	368.176.348	42,57	0,39	0,39
				53		Autopista Ruta Nacional N° 22 Neuquén - Arroyito	510.000.000	445.917.086	79,92	20,08	377.363.013	282.067.235	20,08	2,96	2,96
				8	51	Autopista Ruta Nacional N° 3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia	50.000.000	877.550.076	26,48	73,52	0	0	73,52	0,00	0,00
				9	51	Autopista Ruta Nacional N° 3 Puerto Madryn - Trelew	250.493.369	29.526.198	5,42	35,47	121.308.056	100.044.063	35,47	1,21	1,21
				10	51	Autopista Ruta Nacional N° 33 El Cholo - Tornquist	1.700.100.000	75.095.497	4,77	54,36	650.472.095	557.328.828	54,36	8,60	3,03
				11	51	Autopista Ruta Nacional N° 34 Angélica - Sunchales	2.377.385.973	1.937.151.769	33,55	66,45	331.870.376	323.517.467	66,45	3,76	2,69
				12	51	Autopista RN 36 Córdoba - Río Cuarto	461.460	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				14	52	Autopista Ruta Nacional N° 40 Acceso Norte San Juan	22.050.000	37.177.520	7,75	92,25	136.171.579	0	92,25	0,00	0,00
				53		Autopista Ruta Nacional N° 40 Acceso Sur San Juan	264.983.259	468.861.056	84,08	7,96	220.348.339	238.068.990	7,96	15,40	0,00
				15	51	Autopista Ruta Nacional N° 40 Mendoza - San Juan: Tramo Mendoza - Jocolí	200.000.000	0	0,00	0,00	10.000.000	0	0,00	0,00	0,00
				52		Autopista Ruta Nacional N° 40 Mendoza - San Juan: Tres Esquinas - Calle 8 (BID 4418 OC-AR)	400.000.000	0	6,64	28,68	418.662.264	320.510.022	28,68	11,82	4,96
				16	51	Autopista Ruta Nacional N° 5 Luján - Bragado	595.745.167	328.544.231	36,03	63,97	0	0	63,97	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2019

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Crédito inicial 2019 (en \$)	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Inicial 2019	Vigente al 30/09/2019 (en \$)	Devengado al 30/09/2019 (en \$)	Programado Vig. al 30/09/2019	Ejecutado al 30/09/2019	Ejecutado 3º trim
				18	51	Autopista Ruta Nacional Nº 7 Luján - Junín	2.968.000.000	2.549.219.692	25,19	23,02	3.342.708.569	2.718.970.067	23,02	15,49	4,19
				20	51	Autopista Ruta Nacional Nº 8 Pilar - Pergamino	4.579.000.000	5.038.909.057	39,85	60,15	4.446.227.134	3.664.681.416	60,15	14,16	3,77
				23	51	Autopista Ruta Nacional Nº A019 Circunvalación a Córdoba	150.000.000	0	12,91	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				24	51	Autopista Ruta Nacional Nº 33 Rufino - San Eduardo	150.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				25	53	Autovía Ruta Nacional Nº 11 Tatane - Formosa	100.000	1.570.329.501	78,32	21,68	575.239.317	560.704.659	21,68	17,18	3,20
				54		Autovía Ruta Nacional Nº 11 Travesía Urbana Resistencia	1.000.000	414.088.463	31,43	68,57	402.587.321	33.088.876	68,57	1,18	0,59
				30	51	Corredor Neuquén - Afelo - Ruta Provincial Nº 7 y Ruta Provincial Nº 51	107.857.062	331.877.168	46,52	53,48	58.605.589	54.094.469	53,48	5,15	3,83
				31	52	Ruta Nacional Nº50 Tramo Pichanal San Román de la Nueva Orán	1.000.000	0	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				54		Corredor NOA: Autopista Ruta Nacional Nº 9 Acceso Lastenia - Circunvalación	100.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				55		Corredor NOA: Autopista Rutas Nacionales Nº 9 y 34 - Rosario de la Frontera - Acceso a Salta	100.000.000	0	0,00	0,00	14.623.305	6.157.239	0,00	0,00	0,00
				56		Ruta Nacional Nº9 Avenida Circunvalación - Canal San Cayetano y Avenida del Campo km. 1288,15-km. 1300,05	1.000.000	0	75,50	24,50	0	0	24,50	5,38	5,38
				57		Corredor NOA: Autopista Rutas Nacionales Nº 34, 66 y 1V66 Acceso a Salta - San Pedro de Jujuy - Sección IV (BIRF 8810)	680.000.000	151.278.010	4,07	47,52	673.304.106	579.446.169	47,52	6,24	2,07
				32	51	Corredor Ruta Nacional Nº 18 Paraná - Concordia	1.127.847.402	2.365.568.200	79,08	10,46	89.623.276	74.162.381	10,46	0,48	0,04
				33	51	Ensanche Ruta Nacional Nº A008 Circunvalación Rosario	34.560.000	2.518.295.527	98,43	1,57	60.151.278	60.151.278	1,57	0,26	0,00
				34	51	Travesía Urbana Corrientes	907.000.000	63.013.955	6,32	28,82	184.294.967	156.660.715	28,82	8,80	2,37
				35	51	Viaducto de Acceso al Puente de la Noria	140.800.000	683.642.214	86,01	13,99	44.770.017	33.548.615	13,99	0,24	0,00
				36	51	Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Variante Palmira - Luján de Cuyo (BID 4418 OC-AR)	430.000.000	0	6,93	53,18	748.816.710	590.311.630	53,18	16,45	7,21
				38	51	Circunvalación a Comodoro Rivadavia RN 3	20.000.000	0	0,00	0,00	20.000.000	0	0,00	0,00	0,00
				41	51	Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº7 Tramo: Ruta Nacional Nº40 - Aguas de Pizarro (BID Nº4652/OC-AR)	100.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
43		10		5	51	Ruta Segura Ruta Nacional Nº 136 Paso Gualeguaychú - Fray Bentos	135.269	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				8	51	Ruta Segura Ruta Nacional Nº 11 San Justo - Reconquista	52.000.000	0	0,00	0,00	2.000.000	0	0,00	0,00	0,00
				9	51	Ruta Segura Variante Gualeguay	5.600.137	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				13	51	Ruta Segura RN 22 Bahía Blanca - Chichinales	7.392.180	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				18	51	Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 San Juan - San José de Jáchal	1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				21	51	Sistema Cristo Redentor: Ruta Segura Ruta Nacional Nº7 Tramo Aguas de Pizarro - Potrerillos (BID 4418 OC-AR)	75.000.000	0	0,00	100,00	0	0	100,00	0,00	0,00
44		10		1	51	Variante Costa Azul y Puente s/Dique San Roque	1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				2	51	Conexión Vial Santa Fe - Paraná - Circunvalación Paraná	109.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				3	51	Ensanche Ruta Nacional Nº 75 La Rioja - Los Sauces	4.614.602	411.674.342	26,25	73,75	115.572.002	115.572.001	73,75	3,69	1,37
				7	51	Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 Circunvalación a Villa La Angostura	20.580.000	205.834.492	15,30	84,70	191.986.308	129.843.704	84,70	9,97	0,76
				8	51	Tercer Carril Autopista Ruta Nacional Nº 40 Acceso Sur a Mendoza	1.000.000	323.330.961	73,83	26,17	1.000	0	26,17	0,00	0,00
				10	51	Conexión Vial Santa Fe - Paraná - Construcción de Puente sobre el Río Paraná	27.000.000	0	0,00	30,72	61.765.980	14.588.660	30,72	0,00	0,00
				54		Sistema Cristo Redentor: Ruta Nacional Nº7 Tramo Potrerillos - Uspallata. Prov. e Inst Sist.contra Calda Rocas (BID 4418 OC-A	93.750.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				55		Sistema Cristo Redentor: Repavimentación Ruta Nacional Nº 7 Tramo Potrerillos - Uspallata. (BID 4418 OC-AR)	100.050.000	0	0,00	63,16	7.842.945	7.368.724	63,16	0,00	0,00
				57		Sistema Cristo Redentor: Repavimentación Ruta Nacional Nº 7 Tramo Uspallata - Las Cuevas (BID Nº4652/OC-AR)	5.000.000	0	0,00	27,91	0	0	27,91	0,00	0,00
				58		Sistema Cristo Redentor: Muros de Contención y Estabilización de Túneles (BID Nº4652/OC-AR)	50.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				59		Sistema Cristo Redentor: Rectificación Curva de Guido (BID Nº4652/OC-AR)	100.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				60		Sistema Cristo Redentor: Refuncionalización Int del Paso Sist Cristo Redentor. Túnel Caracoles y Gal de Inter (BID Nº4652/OC-AR)	250.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				61		Sistema Cristo Redentor: Refuncionalización Integral del Paso Sistema Cristo Redentor. Túnel Libertadores (BID Nº4652/OC-AR)	2.816.892	0	0,00	0,00	3.816.892	0	0,00	0,00	0,00
45		10	2	51		Pavimentación Acceso Sur a Paraná	23.073.012	0	0,00	50,00	143.750.000	0	50,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2019

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Crédito inicial 2019 (en \$)	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Inicial 2019	Vigente al 30/09/2019 (en \$)	Devengado al 30/09/2019 (en \$)	Programado Vig. al 30/09/2019	Ejecutado al 30/09/2019	Ejecutado 3º trim
				3	51	Pavimentación Rectificación Ruta Nacional Nº 157 km 990	25.822.852	0	0,00	50,00	0	0	50,00	0,00	0,00
					52	Pavimentación Ruta Nacional Nº 157 Variante Recreo	8.440.000	0	0,00	50,00	0	0	50,00	0,00	0,00
				4	52	Pavimentación Paso San Sebastián	194.113.468	2.435.960	0,00	30,72	89.132.767	58.438.105	30,72	15,39	0,00
				9	51	Pavimentación Ruta Nacional Nº 14 San Vicente - Irigoyen	46.146.024	1.030.511.143	87,27	12,73	10.912.782	9.604.051	12,73	0,51	0,51
				13	51	Pavimentación Ruta Nacional Nº 149 Uspallata - Barreal	4.614.602	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				14	51	Ruta Nacional N°150 - Iglesia- Agua Negra - Sección: Las Flores - Peñasquito	135.269	35.885.658	60,02	39,98	14.911.571	12.655.270	39,98	0,00	0,00
				16	51	Pavimentación Ruta Nacional Nº 23 - Los Menucos - Empalme Ruta Nacional Nº 40	1.296.743.105	3.187.315.948	75,17	24,83	452.568.906	442.721.167	24,83	5,11	1,72
					52	Pavimentación Ruta Nacional Nº 23 - Valcheta - Sierra Colorada	1.000.000	86.384	100,00	0,00	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00
				19	51	Pavimentación Ruta Nacional Nº 40 Límite Neuquén/Mendoza - Malargüe (CAF- 7970)	468.697.202	146.206.869	24,55	75,45	23.241.640	0	75,45	0,00	0,00
					52	Pavimentación Ruta Nacional Nº 40 Malargüe - Pareditas	735.778.731	746.420.575	82,29	17,71	1.114.622.660	1.106.799.179	17,71	17,18	3,33
				23	51	Pavimentación Ruta Nacional Nº 51 San Antonio de los Cobres - Sico	1.090.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				26	51	Pavimentación Autopista Ruta Nacional Nº 7 San Martín - Mendoza	1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				30	51	Pavimentación en Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 San Juan - San José Jáchal	3.090.000	0	0,00	0,00	2.000.000	0	0,00	0,00	0,00
				35	51	Mejoramiento de la Calzada Ruta Nacional Nº 86 - Tramo Tartagal - Torono - Sección Km 0,0 - Km 32,40 - Provincia de Salta	1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				43	51	Pavimentación Ruta Nacional Nº 40 - San Carlos de Bariloche - Intersección Ruta Nacional Nº 23	2.029.035	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				44	51	Pavimentación Ruta Nacional Nº 34	4.614.602	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				47	51	Pavimentación Ruta Nacional Nº 3 Intersección Ruta Provincial Nº 5 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Santa Cruz	1.014.518	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
47			20	2	51	Remodelación de ascensores y Sistema de Notificación, Alarma de incendios y comunicación de emergencias.	11.707.535	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			21	2	51	Campamentos Viales en Distrito Buenos Aires	1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			22	2	51	Campamentos Viales en Distrito Córdoba	4.614.602	29.196.218	0,00	100,00	2.875.952	2.875.952	100,00	50,00	0,00
			23	2	51	Campamentos Viales en Distrito Tucumán	5.568.575	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			24	2	51	Campamentos Viales en Distrito Mendoza	15.022.524	0	0,00	100,00	0	0	100,00	50,00	0,00
			25	2	51	Campamentos Viales en Distrito Salta	13.391.631	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			26	1	51	Obras Edilicias Generales en Distrito Jujuy	182.030.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				2	51	Campamentos Viales en Distrito Jujuy	14.974.278	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			27	2	51	Campamentos Viales en Distrito Santa Fe	1.636.755	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			28	2	51	Campamentos Viales en Distrito La Rioja	1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			29	2	51	Campamentos Viales en Distrito San Juan	1.761.122	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			30	2	51	Campamentos Viales en Distrito Corrientes	11.119.112	0	0,00	0,00	1	0	0,00	0,00	0,00
			31	2	51	Campamentos Viales en Distrito Catamarca	1.758.497	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			32	2	51	Campamentos Viales en Distrito Neuquén	1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			33	2	51	Campamentos Viales en Distrito Chubut	1.555.594	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			35	1	51	Obras Edilicias Generales en Distrito Misiones	12.971.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				2	51	Campamentos Viales en Distrito Misiones	1.217.421	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			36	2	51	Campamentos Viales en Distrito Santiago del Estero	4.614.602	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			37	2	51	Campamentos Viales en Distrito Entre Ríos	23.239.214	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			38	2	51	Campamentos Viales en Distrito Chaco	12.417.694	0	0,00	0,00	5.780.033	0	0,00	0,00	0,00
			39	2	51	Campamentos Viales en Distrito Bahía Blanca	15.163.655	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			40	2	51	Campamentos Viales en Distrito Río Negro	3.371.908	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			41	2	51	Campamentos Viales en Distrito La Pampa	17.007.791	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			42	2	51	Campamentos Viales en Distrito Formosa	200.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2019

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Crédito inicial 2019 (en \$)	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Inicial 2019	Vigente al 30/09/2019 (en \$)	Devengado al 30/09/2019 (en \$)	Programado Vig. al 30/09/2019	Ejecutado al 30/09/2019	Ejecutado 3º trim	
			43	2	51	Campamentos Viales en Distrito Santa Cruz	29.372.040	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
			44	2	51	Campamentos Viales en Distrito Tierra del Fuego	3.516.994	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
		48	21	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires	4.614.602	17.471.722	0,00	100,00	96.978	96.978	100,00	50,00	0,00	
			22	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Córdoba	17.681.708	107.115.742	0,00	100,00	1	0	100,00	50,00	0,00	
			23	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Tucumán	50.000.000	13.708.949	0,00	100,00	34.550	0	100,00	50,00	0,00	
			24	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Mendoza	1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
			25	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Salta	19.400.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
			26	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Jujuy	3.184.076	23.281.136	0,00	100,00	0	0	100,00	50,00	0,00	
			27	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe	1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
			28	1	51	Obras de Seguridad en Distrito La Rioja	1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
			29	1	51	Obras de Seguridad en Distrito San Juan	2.831.180	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
			30	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Corrientes	1.090.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
			32	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Neuquén	4.776.113	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
			33	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Chubut	271.284.262	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
			34	1	51	Obras de Seguridad en Distrito San Luis	1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
			35	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Misiones	6.081.584	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
			36	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Santiago del Estero	1.090.000	7.941.602	0,00	100,00	0	0	100,00	50,00	0,00	
			37	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Entre Ríos	50.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
			38	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Chaco	74.586.321	15.905.114	0,00	100,00	83.233.529	80.407.334	100,00	75,00	25,00	
			40	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Río Negro	50.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
			41	1	51	Obras de Seguridad en Distrito La Pampa	92.292.048	57.227.529	0,00	100,00	68.562.553	68.562.553	100,00	75,00	25,00	
			43	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Santa Cruz	1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
			44	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Tierra del Fuego	4.614.602	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
		49	1	3	51	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 14 - Provincia de Misiones	135.269	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
			4	51	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 3 - Provincia de Santa Cruz	554.306	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
			20	51	Puente sobre Río Albigasta - Provincia de Catamarca	1.000.000	7.482.907	100,00	0,00	5.413.150	4.885.926	0,00	0,00	0,00	0,00	
			21	51	Remoción de Puente sobre Río Carcaraña	135.269	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
			22	51	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 168 - Provincia de Santa Fe	34.203.245	0	0,00	0,00	32.574.519	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	1	51	Puente sobre Río Chusca	135.269	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	51	Construcción de Puente sobre Arroyo Bai	327.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	51	Construcción de Puente sobre Arroyo Iribu Cua	9.788.309	0	0,00	100,00	38.394.034	23.343.740	100,00	60,12	18,55		
			5	51	Construcción de Puente sobre Arroyo Santa Lucía	342.711	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6	51	Construcción de Puente sobre Arroyo Santa María	342.711	0	0,00	100,00	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
			7	51	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 76 - Puente sobre Río Talampaya (Km 64,33) - Provincia de La Rioja	1.345.500	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8	51	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 76 - Puente sobre Río El Medano (Km 68,30) - Provincia de La Rioja	530.359	0	0,00	100,00	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
			10	51	Puente de la Rinconada sobre Río Collón Curá	50.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12	51	Puente Ruta Nacional Nº 0003 - Provincia de Chubut	1.000.000	2.173.504	7,18	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
			15	51	Puente sobre Río Jesús María Ruta Nacional Nº 9 - Provincia de Córdoba	4.614.602	2.851.093	13,30	86,70	0	0	86,70	0,00	0,00	0,00	
			16	51	Puente sobre Río Los Mistoles Ruta Nacional Nº 9 - Provincia de Córdoba	1.357.586	27.355.687	92,61	7,39	674.465	674.464	7,39	0,00	0,00	0,00	
			18	51	Puente Ruta Nacional Nº 0020 Río Quines	1.710.347	62.296.190	100,00	0,00	2.544.760	625.567	0,00	0,00	0,00	0,00	
			24	51	Puente Ruta Nacional Nº 64 - Provincia de Catamarca	5.463.632	56.863.825	96,93	3,07	8.717.541	8.717.540	3,07	0,00	0,00	0,00	
			27	51	Ruta Nacional Nº34 Obra Puente Río Carapari-km. 1480	135.269	14.110.571	93,70	6,30	1.722.299	1.447.721	6,30	0,00	0,00	0,00	

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2019

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Crédito inicial 2019 (en \$)	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Inicial 2019	Vigente al 30/09/2019 (en \$)	Devengado al 30/09/2019 (en \$)	Programado Vig. al 30/09/2019	Ejecutado al 30/09/2019	Ejecutado 3º trim		
				29	51	Puente RN 12 Esquina - Goya	114.700.977	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
				32	51	Puente Ruta Provincial Nº 103 - Provincia de Misiones	4.614.602	0	28,42	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				35	51	Puente Nuevo sobre Arroyo Capiovi	135.269	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				37	51	Puente sobre Arroyo La Ensenada	1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				38	51	Puente Ruta Nacional Nº 22 sobre Río Colorado	1.352.690	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				40	51	Puente RN Nº 68 - Salta	1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				41	51	Puente Riacho El Cucú RN Nº 11 - Formosa	486.968	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				42	51	Puente Riacho El Salado RN Nº 11 - Formosa	973.937	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				43	51	Puente Riacho San Hilario RN Nº 11 - Formosa	892.775	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				44	51	Puente Nahuel Niyeu RN Nº 23 - INT. RP 4 - Maquinchao	2.434.842	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				45	51	Puente RN Nº 34 - Cañada Rosquin - San Vicente	243.484	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50		1	3	51	Repavimentación Corredor 1 (Rutas Nacionales Nº 3, 205, 226) - Buenos Aires	95.378.944	1.657.147.174	74,27	12,87	180.121.422	175.272.160	12,87	3,07	0,00	0,00	
				4	51	Repavimentación Corredor 2 (Rutas Nacionales Nº 5, 188) - Buenos Aires	86.005.562	599.019.507	67,27	32,73	0	0	32,73	0,00	0,00	0,00	
				8	51	Repavimentación Corredor 3 (Ruta Nacional Nº 7) - Santa Fe	135.269	107.171.975	23,36	76,64	7.909.832	4.518.226	76,64	0,40	0,02	0,02	
				9	51	Repavimentación Corredor 4 (Rutas Nacionales Nº 18, 19, 34) - Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos (FONPLATA ARG-44/2019)	349.936.411	244.632.933	72,67	27,33	729.681.389	644.390.971	27,33	6,64	0,85	0,85	
				10	51	Repavimentación Corredor 4 (RN 18, 19, 34) - Córdoba	4.614.602	361.520.342	60,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12	51	Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales Nº 9, 11, A012, 193) - Buenos Aires	233.871.494	1.161.599.232	94,21	1,08	66.725.774	58.346.727	1,08	1,08	0,00	0,00	
				13	51	Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales Nº 9, 11, A012, 193) - Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)	4.614.602	322.403.313	16,36	83,64	252.245.981	138.169.349	83,64	1,85	1,85	1,85	
				15	51	Repavimentación Corredor 6 (Rutas Nacionales Nº 12, 16) - Corrientes	1.000.000	527.016.788	34,04	65,96	38.543.189	36.675.239	65,96	1,11	0,00	0,00	
				18	51	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº33 (Corredor Vial VIII)	72.102.354	26.448.500	65,96	34,04	2.553.094	1.553.093	34,04	0,05	0,00	0,00	
				19	51	Repavimentación Corredor H5 (Ruta Nacional Nº 5) - Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)	479.137.448	679.404.761	61,88	38,12	156.826.307	125.573.299	38,12	1,96	1,96	1,96	
				21	51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 127 - Corrientes	135.269	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22	51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 127 - Entre Ríos	1.000.000	182.965.286	16,36	83,64	12.882.018	12.882.017	83,64	0,00	0,00	0,00	
				25	51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 152 - La Pampa	4.614.602	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				27	51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 158 - Córdoba	212.326.518	8.698.389	4,63	95,37	548.238	0	95,37	4,86	4,86	4,86	
				32	51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 3 - Santa Cruz	135.269	0	0,00	30,72	1.000	0	30,72	0,00	0,00	0,00	
				35	51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 35 - La Pampa	8.186.951	241.953.426	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				42	51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 77 y Ruta Nacional Nº 79 - La Rioja	4.614.602	2.679.229.544	94,89	5,11	104.097.623	100.131.887	5,11	0,00	0,00	0,00	
				43	51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 89 - Chaco	20.000.000	63.818.477	36,62	63,38	0	0	63,38	0,00	0,00	0,00	
				44	51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Nacional Nº 60 - Córdoba	915.861.361	906.098.444	73,58	13,21	342.847.412	279.122.979	13,21	4,00	0,23	0,23	
				47	51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 16 - Santiago del Estero (BID 2698 OC-AR)	200.000.000	0	0,00	50,00	11.272.262	0	50,00	0,00	0,00	0,00	
				48	51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 16 Roque Sáenz Peña - Salta	135.269	354.650.042	0,48	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50	51	Repavimentación RN 7 Tramo: Las Cuevas - Túnel Libertadores (BID Nº4652/OC-AR)	100.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51	51	Repavimentación RN 3 - Río Negro	4.614.602	129.257.517	0,00	54,55	55.782.100	55.782.100	54,55	0,00	0,00	0,00	
	51		1	2	51	Autopista Ruta Nacional Nº 9 Buenos Aires - Rosario	135.269	36.026.983	29,03	70,97	5.310.478	5.310.477	70,97	0,00	0,00	0,00	
				3	51	Convenio Provincial Ruta Nacional Nº 0188 - Provincia de Mendoza	1.000.000	101.608.977	75,18	24,82	12.910.360	11.718.493	24,82	0,00	0,00	0,00	
				21	51	Construcción de balanzas para pesaje de vehículos	1.000.000	190.156.887	97,70	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52		21	1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 1º Distrito - Buenos Aires	17.313.647	0	0,00	100,00	22.798.204	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
				22	1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 2º Distrito - Córdoba	17.313.647	0	0,00	0,00	2.604.160	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				23	1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 3º Distrito - Tucumán	17.313.647	0	0,00	0,00	2.604.160	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				24	1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 4º Distrito - Mendoza	17.313.647	0	0,00	0,00	2.604.160	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				25	1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 5º Distrito - Salta	17.313.647	0	0,00	0,00	2.604.160	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2019

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Crédito inicial 2019 (en \$)	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Inicial 2019	Vigente al 30/09/2019 (en \$)	Devengado al 30/09/2019 (en \$)	Programado Vig. al 30/09/2019	Ejecutado al 30/09/2019	Ejecutado 3º trim
			26	1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 6° Distrito - Jujuy	17.313.647	0	0,00	0,00	2.604.160	0	0,00	0,00	0,00
			27	1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 7° Distrito - Santa Fe	17.313.647	0	0,00	0,00	2.604.160	0	0,00	0,00	0,00
			28	1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 8° Distrito - La Rioja	17.313.647	0	0,00	0,00	2.604.160	0	0,00	0,00	0,00
			29	1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 9° Distrito - San Juan	17.313.647	0	0,00	0,00	2.604.160	0	0,00	0,00	0,00
			30	1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 10° Distrito - Corrientes	17.313.647	0	0,00	0,00	2.604.160	0	0,00	0,00	0,00
			31	1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 11° Distrito - Catamarca	17.313.647	0	0,00	0,00	2.604.160	0	0,00	0,00	0,00
			32	1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 12° Distrito - Neuquén	17.313.647	0	0,00	0,00	2.604.160	0	0,00	0,00	0,00
			33	1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 13° Distrito - Chubut	17.313.647	0	0,00	0,00	2.604.160	0	0,00	0,00	0,00
			34	1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 14° Distrito - San Luis	17.313.647	0	0,00	0,00	2.604.160	0	0,00	0,00	0,00
			35	1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 15° Distrito - Misiones	17.313.647	0	0,00	70,59	13.222.660	0	70,59	0,00	0,00
			36	1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 16° Distrito - Santiago del Estero	17.313.647	0	0,00	0,00	2.604.160	0	0,00	0,00	0,00
			37	1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 17° Distrito - Entre Ríos	17.313.647	0	0,00	0,00	2.604.160	0	0,00	0,00	0,00
			38	1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 18° Distrito - Chaco	17.313.647	0	0,00	0,00	2.604.160	0	0,00	0,00	0,00
			39	1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 19° Distrito - Bahía Blanca	17.313.647	0	0,00	0,00	2.604.160	0	0,00	0,00	0,00
			40	1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 20° Distrito - Río Negro	17.313.647	0	0,00	0,00	2.604.167	0	0,00	0,00	0,00
			41	1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 21° Distrito - La Pampa	17.313.647	0	0,00	0,00	2.604.160	0	0,00	0,00	0,00
			42	1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 22° Distrito - Formosa	17.313.647	0	0,00	0,00	2.604.160	0	0,00	0,00	0,00
			43	1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 23° Distrito - Santa Cruz	17.313.647	0	0,00	0,00	2.604.160	0	0,00	0,00	0,00
			44	1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 24° Distrito - Tierra del Fuego	17.313.647	0	0,00	0,00	2.604.157	0	0,00	0,00	0,00
669	16	0	20	51		Construcción de Vallas y Camino Perimetral en el Aeropuerto de Morón - Provincia de Buenos Aires	0		3,00	s/i	80.651.064	47.606.168	s/i	s/i	s/i
70	101	16	0	7	51	Reparación Integral de Vereda y Cerca Perimetral	1.736.603	1.527.584	59,47	17,87	1.736.603	113.350	17,87	10,87	10,87
				12	51	Construcción de Drogueo Único para las Distintas Áreas de la Fundación Miguel Lillo	2.026.037	0	0,00	60,00	2.026.037	0	60,00	0,00	0,00
				13	51	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 Pisos)	1.736.603	0	0,00	28,94	1.736.603	0	28,94	0,00	0,00
106	16	0	2	52		Misión SAOCOM (BID N° 1777/ OC-AR) / (BID N° 4840/ OC-AR)	2.199.152.617	5.712.158.474	97,80	2,00	2.484.528.955	871.007.539	2,00	1,50	0,50
				9	51	Misiones SABIAMAR (CAF N° 8700)	866.992.647	865.459.017	44,99	16,00	935.820.888	420.969.904	16,00	12,00	4,00
				11	51	MATCALES - Desarrollo de Materiales, Partes y Componentes de Calidad Espacial (CAF N° 8031)	3.595.350	197.913.831	96,11	3,89	93.848.828	12.060.967	3,89	2,89	1,00
				52		Ampliación del Laboratorio de Ensayos - Centro Espacial Teófilo Tabanera (CAF N° 8031)	256.810	452.802.535	93,34	6,96	256.810	71.144.411	6,96	4,50	1,50
				54		Construcción de la Base de Lanzamiento (CAF N° 8031)	6.163.454	379.771.216	96,13	3,87	33.791.402	42.845.987	3,87	2,87	1,00
		17	0	1	52	Configuración de Vehículo Espacial	106.319.593	1.340.089.586	95,30	1,60	51.677.215	14.349.500	1,60	0,50	0,40
113	16	0	20	51		Restauración Integral y Puesta en Valor del Edificio del Teatro Nacional Cervantes - Etapa II	63.314.350	0	0,00	0,00	9.710.836	5.883.314	0,00	0,00	0,00
				23	51	Readecuación y Puesta en Valor de los 5 Ascensores del Teatro Nacional Cervantes, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	9.500.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
116	25	0	6	51		Adecuación Centro de Datos y Centro de Contingencia del Museo para la Digitalización del acervo de la Biblioteca Nacional Marian	0	0	s/i	s/i	70.955.743	0	s/i	s/i	s/i
802	16	0	1	51		Instalación del Cableado Estructural de Energía e Internet	0	0	s/i	s/i	399.222	398.039	100,00	100,00	0,00
330	29	0	1	51		Refuncionalización de la Colonia de Vacaciones Alfonsina Storni de la Ciudad de Mar del Plata	0	1.082.863	100,00	0,00	202.000	201.738	0,00	0,00	0,00
		46	1	1	51	Construcción de Jardín N° 922 B° Los Pioneros - Ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	7.703.473	73,00	s/i	8.329.121	8.309.121	s/i	s/i	s/i
				2	51	Construcción de Jardín N°906 B° San Jorge - Luján, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	10.920.003	72,00	s/i	5.512.845	5.492.845	s/i	s/i	s/i
				3	51	Construcción de Jardín Barrio La Negría - Merlo, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	4.813.667	71,00	s/i	5.794.442	5.774.442	s/i	s/i	s/i
				4	51	Construcción de Jardín B° Manzone - Villa Astolfi - Pilar, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	4.796.762	73,00	s/i	5.888.457	5.868.456	s/i	s/i	s/i
				5	51	Construcción de Jardín en B° San Ignacio, San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR).	0	10.585.557	100,00	s/i	391.335	381.335	s/i	s/i	s/i

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2019

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Crédito inicial 2019 (en \$)	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Inicial 2019	Vigente al 30/09/2019 (en \$)	Devengado al 30/09/2019 (en \$)	Programado Vig. al 30/09/2019	Ejecutado al 30/09/2019	Ejecutado 3º trim
				6	51	Construcción de Jardín Barrio Santa María - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	7.730.316	83,00	s/i	9.266.334	9.246.334	s/i	s/i	s/i
				7	51	Construcción de Jardín Cuartel V - Moreno, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	4.813.667	70,00	s/i	6.734.787	6.714.787	s/i	s/i	s/i
				8	51	Construcción de Jardín Barrio Parque La Luz - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	16.872.025	88,00	s/i	9.272.523	9.252.523	s/i	s/i	s/i
				9	51	Construcción de Jardín B° Perales - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	4.796.762	72,00	s/i	7.285.673	6.137.592	s/i	s/i	s/i
				10	51	Construcción de Jardín B° El Casco - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	4.796.762	70,00	s/i	5.983.971	5.982.056	s/i	s/i	s/i
				11	51	Construcción de Jardín en Tortuguitas - Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	7.703.473	80,00	s/i	8.927.440	8.907.440	s/i	s/i	s/i
				12	51	Construcción de Jardín en B° Santa Brígida - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	4.813.667	90,00	s/i	5.875.326	5.855.216	s/i	s/i	s/i
				13	51	Construcción de Jardín en B° Luchetti Open Door - Luján, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	10.104.448	72,00	s/i	4.918.746	4.898.746	s/i	s/i	s/i
				14	51	Construcción de Jardín en B° El Tizón - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	4.435.364	78,00	s/i	6.030.484	0	s/i	s/i	s/i
				18	51	Construcción de Jardín en B° Villa del Carmen - Gonzalez Catán, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	6.645.940	53,00	s/i	15.355.570	6.560.513	s/i	s/i	s/i
				19	51	Construcción de Jardín en Ministro Rivadavia - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	4.435.364	100,00	s/i	537	0	s/i	s/i	s/i
				20	51	Construcción de Jardín en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	6.645.940	100,00	s/i	1.488.647	1.468.647	s/i	s/i	s/i
				25	51	Construcción de Jardín Avenida Castañares y Avenida Piedrabuena - Comuna 8 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	6.645.940	0,00	70,00	52.554.978	22.511.797	70,00	22,00	22,00
				37	51	Construcción de Jardín Lafayette 601 Implantación 1 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	21.629.790	13.965.872	5,00	35,00	42.419.296	41.705.299	35,00	95,00	28,00
				38	51	Construcción de Jardín Lafayette 601 Implantación 2 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	21.629.790	10.105.593	4,00	36,00	45.885.727	43.402.014	36,00	95,00	29,00
				74	51	Construcción Jardín Barrio Mitre, Villa Tesei - Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	6.596.936	14.018.461	53,00	17,00	14.298.088	7.642.219	17,00	33,00	16,00
				75	51	Construcción Jardín Barrio La Leonor, Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	6.643.732	14.591.950	56,00	14,00	13.805.140	6.823.573	14,00	29,00	15,00
				76	51	Construcción Jardín Calle Salta, Derqui - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	10.355.497	9.834.371	0,00	0,00	22.967.000	18.318.243	0,00	51,00	35,00
				77	51	Construcción Jardín Calle Egipto, Lagomarsino - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	6.596.936	6.264.954	10,00	20,00	17.038.227	15.630.834	20,00	74,00	13,00
			2	11	51	Construcción de Jardín N° 246 - Santo Tomé, Santa Fe	10.756.917	16.709.083	50,00	50,00	1	0	50,00	3,00	0,00
				12	51	Construcción de Jardín N° 222 - Santa Fe, Santa Fe	17.426.206	9.070.072	19,00	81,00	0	0	81,00	0,00	0,00
				13	51	Construcción de Jardín B° Banfield - San Pedro, Provincia de Buenos Aires	9.376.339	15.044.752	59,00	41,00	0	0	41,00	0,00	0,00
				18	51	Construcción de Jardín N° 236 "Dr Raúl Malatesta" - Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe	19.577.589	7.769.518	9,00	91,00	0	0	91,00	0,00	0,00
				19	51	Construcción de Jardín N° 326 - Pueblo Esther, Santa Fe	14.198.735	9.955.106	32,00	68,00	0	0	68,00	3,00	0,00
				20	51	Construcción de Jardín N° 325 - Alvear, Santa Fe	9.813.832	14.955.440	53,00	47,00	0	0	47,00	1,00	0,00
				21	51	Construcción de Jardín - Funes, Santa Fe	10.756.917	16.502.954	50,00	50,00	0	0	50,00	0,00	0,00
				22	51	Construcción de Jardín N° 327 - Granadero Baigorria, Santa Fe	10.111.502	16.631.290	53,00	47,00	0	0	47,00	2,00	0,00
				23	51	Construcción de Jardín N° 40 - Firmat, Santa Fe	19.792.727	12.199.888	8,00	92,00	0	0	92,00	0,00	0,00
				57	51	Construcción Jardín en "Oro Verde", Provincia de Entre Ríos	11.846.921	5.077.252	0,00	100,00	23.508.726	15.347.101	100,00	67,00	30,00
				58	51	Construcción Jardín en calle Los Cardenales, Concordia, Provincia de Entre Ríos	18.949.518	8.121.222	0,00	100,00	37.973.984	24.407.418	100,00	68,00	23,00
				59	51	Construcción Jardín en Los Conquistadores, Federación, Provincia de Entre Ríos	11.411.403	4.890.601	0,00	100,00	22.534.164	13.684.796	100,00	65,00	27,00
			3	1	51	Construcción de Jardín N° 919 - Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires	14.064.450	5.668.013	0,00	s/i	0	0	s/i	0,00	0,00
				2	51	Construcción Jardín B° Irupé - Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires	6.891.580	9.118.602	51,00	49,00	0	0	49,00	0,00	0,00
				3	51	Construcción de Jardín N° 905 - Bolívar, Provincia de Buenos Aires	15.779.687	12.160.150	31,00	69,00	0	0	69,00	0,00	0,00
				4	51	Construcción de Jardín N° 917 - General Villegas, Provincia de Buenos Aires	6.750.936	9.119.962	52,00	48,00	0	0	48,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2019

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Crédito inicial 2019 (en \$)	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Inicial 2019	Vigente al 30/09/2019 (en \$)	Devengado al 30/09/2019 (en \$)	Programado Vig. al 30/09/2019	Ejecutado al 30/09/2019	Ejecutado 3º trim
				5	51	Construcción Jardín N° 913 - Pehuajó, Provincia de Buenos Aires	6.750.936	9.119.962	52,00	48,00	21.293.965	0	48,00	0,00	0,00
				6	51	Construcción Jardín N° 25 en Escuela - Winifreda, Provincia de La Pampa	6.891.580	8.736.037	51,00	49,00	0	0	49,00	0,00	0,00
				7	51	Construcción Jardín N°15 cabecera Escuela N° 76 - Ingeniero Luiggi, Provincia de La Pampa	6.891.580	9.920.043	52,00	48,00	0	0	48,00	0,00	0,00
				8	51	Construcción Jardín N° 25 - Santa Rosa, Provincia de La Pampa	7.032.225	8.663.934	50,00	50,00	0	0	50,00	0,00	0,00
				9	51	Construcción Jardín N° 8 Anexo 2 en Escuela N° 66 - General Pico, Provincia de La Pampa	7.032.225	9.039.423	50,00	50,00	0	0	50,00	0,00	0,00
				10	51	Construcción de Jardín - Conesa, Río Negro	6.610.291	9.341.586	53,00	47,00	0	0	47,00	0,00	0,00
				11	51	Construcción Jardín B° La Movediza - Tandil, Provincia de Buenos Aires	6.891.580	8.915.554	51,00	49,00	0	0	49,00	0,00	0,00
				12	51	Construcción Jardín N° 915 - Veinticinco de Mayo, Provincia de Buenos Aires	4.641.268	9.382.182	68,00	32,00	0	0	32,00	0,00	0,00
				13	51	Construcción Jardín N° 901 en Miramar - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires	13.501.872	4.666.635	4,00	96,00	0	0	96,00	0,00	0,00
				14	51	Construcción Jardín N° 906 en Miramar - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires	7.032.225	9.383.883	50,00	50,00	0	0	50,00	0,00	0,00
				15	51	Construcción Jardín en Miramar Barrio Oeste - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires	6.891.580	9.364.115	51,00	49,00	0	0	49,00	0,00	0,00
				16	51	Construcción Jardín N° 908 - Chascomús, Provincia de Buenos Aires	5.907.069	9.009.040	58,00	42,00	0	0	42,00	0,00	0,00
				17	51	Construcción Jardín en Monte B° Las Salinas - Monte, Provincia de Buenos Aires	13.361.227	4.613.420	5,00	95,00	0	0	95,00	0,00	0,00
				18	51	Construcción Jardín - General Paz, Provincia de Buenos Aires	6.610.291	8.968.741	53,00	47,00	0	0	47,00	0,00	0,00
				19	51	Construcción Jardín N° 901 - Lezama, Provincia de Buenos Aires	13.035.394	11.243.112	43,00	57,00	0	0	57,00	0,00	0,00
				27	51	Construcción de Jardín N°908 Barrio Plan Familia Propietaria - Quequén, Partido de Necochea, Provincia de Buenos Aires	8.075.394	0	0,00	0,00	8.075.394	0	0,00	0,00	0,00
				28	51	Construcción de Jardín N°928 - Olavarría, Provincia de Buenos Aires	8.047.658	0	0,00	0,00	4.526.826	0	0,00	0,00	0,00
				30	51	Construcción de Jardín en Pila - Provincia de Buenos Aires	7.773.510	0	0,00	s/i	0	0	s/i	0,00	0,00
				31	51	Construcción de Jardín en Ostende - Pinamar, Provincia de Buenos Aires	12.650.383	0	0,00	s/i	0	0	s/i	0,00	0,00
				33	51	Construcción de Jardín en Villa Cordobita - Tandil, Provincia de Buenos Aires	8.107.535	0	0,00	s/i	0	0	s/i	0,00	0,00
				34	51	Construcción de Jardín en Villa Italia Norte, Tandil - Provincia de Buenos Aires	12.304.568	0	0,00	s/i	0	0	s/i	0,00	0,00
				57	51	Construcción de Jardín en Barrio La Feria - Ayacucho, Provincia de Buenos Aires	7.634.419	0	0,00	s/i	0	0	s/i	0,00	0,00
				58	51	Construcción de Jardín en General Alvear - Provincia de Buenos Aires	7.484.724	0	0,00	s/i	0	0	s/i	0,00	0,00
				59	51	Construcción de Jardín en Calle Arenales - Dolores , Provincia de Buenos Aires	7.773.510	0	0,00	s/i	0	0	s/i	0,00	0,00
				64	51	Construcción Jardín N° 912 Barrio Villa Laza, Tandil, Buenos Aires	0	4.778.839	0,00	100,00	21.664.025	9.456.066	100,00	80,00	0,00
				65	51	Construcción Jardín Rauch, Calle Las Heras, Rauch, Buenos Aires	0	4.777.721	0,00	100,00	21.689.625	8.440.377	100,00	70,00	15,00
				66	51	Construcción Jardín Verónica, Calle 32, Verónica, Buenos Aires	0	4.776.396	0,00	100,00	21.906.625	7.732.345	100,00	38,00	14,00
			4	1	51	Construcción de Jardín B° Sol y Sierra - Godoy Cruz, Provincia de Mendoza	10.966.842	0	0,00	85,00	23.566.918	9.145.420	85,00	13,00	12,00
				2	51	Construcción de Jardín 0-113 "Maestra Nelly Dessy" - Junín, Provincia de Mendoza	10.779.673	0	0,00	s/i	0	0	s/i	0,00	0,00
				3	51	Construcción de Jardín B° Nueva Argentina - San Martín, Provincia de Mendoza	10.779.673	0	0,00	s/i	0	0	s/i	0,00	0,00
				4	51	Construcción de Jardín 0-126 "Eluney" En Escuela 1-183 - Costa De Araujo, Provincia de Mendoza	18.359.892	0	0,00	85,00	40.288.417	17.362.368	85,00	16,00	15,00
				5	51	Construcción de Jardín en Escuela 1342 - Las Heras, Provincia de Mendoza	10.966.842	0	0,00	85,00	16.063.056	0	85,00	0,00	0,00
				6	51	Construcción de Jardín - Capital, Provincia de Mendoza	10.966.842	0	0,00	85,00	16.063.056	0	85,00	0,00	0,00
				18	51	Construcción de Jardín B° Juana Koslay (Los Puquios) - San Luis, Provincia de San Luis	0	10.920.847	100,00	s/i	528.104	528.104	s/i	s/i	s/i
				21	51	Construcción Jardín en La Punta - La Punta, Provincia de San Luis	0	10.734.685	100,00	s/i	528.104	528.104	s/i	s/i	s/i
				29	51	Construcción Jardín de Infantes Dr. Pablo Rueda - La Granja Provincia de Córdoba	0	7.065.849	100,00	s/i	1.219.994	0	s/i	s/i	s/i
				30	51	Construcción Jardín "Dr. Juan José Paso" - La Calera, Provincia de Córdoba	0	11.355.598	100,00	s/i	2.668.366	304.528	s/i	s/i	s/i
				31	51	Construcción Jardín de Infantes Rafael Nuñez - San Francisco , Provincia de Córdoba	0	7.168.464	100,00	s/i	634.735	0	s/i	s/i	s/i
				48	51	Construcción Jardín en Complejo Habitacional PRO.CRE.AR, San Martín, Provincia de Mendoza	0	0	0,00	s/i	16.000.000	4.700.075	s/i	s/i	s/i
				52	51	Construcción de Jardín 0-123 "Lic. Liliana Acosta Cornelio Moyano" El Plumerillo - Las Heras, Provincia de Mendoza	0	0	0,00	75,00	38.044.324	16.709.309	75,00	15,00	14,00
				66	51	Construcción de Jardín en Dorrego- Guaymallén, Provincia de Mendoza	0	0	0,00	75,00	38.044.324	14.254.768	75,00	12,00	11,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2019

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Crédito inicial 2019 (en \$)	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Inicial 2019	Vigente al 30/09/2019 (en \$)	Devengado al 30/09/2019 (en \$)	Programado Vig. al 30/09/2019	Ejecutado al 30/09/2019	Ejecutado 3º trim
				72	51	Construcción Jardín de Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR Maipu - Provincia de Mendoza	10.378.372	4.447.874	0,00	100,00	19.170.673	10.303.090	100,00	56,00	25,00
				77	51	Construcción Jardín "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield" en Saturnino María Laspiur, San Justo, Provincia de Córdoba	11.192.192	4.796.654	0,00	100,00	21.740.630	15.092.307	100,00	94,00	33,00
				78	51	Construcción Jardín "Leda Valladares" en Río Ceballos, Provincia de Córdoba	11.450.891	4.907.525	0,00	100,00	23.012.813	2.264.490	100,00	46,00	46,00
				79	51	Construcción Jardín "Remedios de Escalada" en Villa Allende, Provincia de Córdoba	14.753.407	6.322.889	0,00	100,00	28.380.360	17.554.999	100,00	92,00	35,00
				80	51	Construcción Jardín en Laboulaye, Presidente Roque Sáenz Peña, Provincia de Córdoba	11.740.693	5.031.726	0,00	100,00	22.752.919	14.832.621	100,00	94,00	46,00
				81	51	Construcción Jardín en Alejandro Roca, Juárez Celman, Provincia de Córdoba	11.303.655	4.844.423	0,00	100,00	21.666.412	15.698.555	100,00	99,00	30,00
				82	51	Construcción Jardín N°0-164 en Villa Tulumaya, Provincia de Mendoza	0	7.157.307	s/i	100,00	30.347.383	18.402.091	100,00	56,00	23,00
				83	51	Construcción Jardín N°0-057 en Palmira, Provincia de Mendoza	0	7.036.345	s/i	100,00	30.202.139	18.775.510	100,00	56,00	20,00
				84	51	Construcción Jardín N°0-173 en Los Barriales, Junín, Provincia de Mendoza	0	7.383.065	s/i	100,00	31.816.653	19.422.150	100,00	57,00	22,00
				85	51	Construcción Jardín N°0-107 en Roberto López Leyton, Rivadavia, Provincia de Mendoza	17.334.483	7.429.065	0,00	100,00	32.010.484	20.641.800	100,00	62,00	25,00
		5	1	51		Construcción de Jardín en Presidencia de la Plaza, Provincia del Chaco ¿ PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)	0	4.126.681	100,00	s/i	20.000	0	s/i	s/i	s/i
			2	51		Construcción de Jardín en Pampa del Indio ¿ Libertador General San Martín, Provincia del Chaco ¿ PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)	0	3.854.904	100,00	s/i	20.000	0	s/i	s/i	s/i
			3	51		Construcción de Jardín N° 73 - Ida Rebolí - Villa Ángela, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	6.725.237	75,00	s/i	7.558.972	7.538.972	s/i	s/i	s/i
			4	51		Construcción de Jardín N° 96 - Gancedo, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	6.725.237	74,00	s/i	7.525.074	7.507.008	s/i	s/i	s/i
			5	51		Construcción de Jardín en Presidencia Roca ¿ Libertador General San Martín, Provincia del Chaco ¿ PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)	0	3.970.942	100,00	s/i	20.000	0	s/i	s/i	s/i
			6	51		Construcción de Jardín N° 212 - Las Breñas, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	4.301.511	77,00	s/i	4.292.809	4.272.809	s/i	s/i	s/i
			7	51		Construcción de Jardín - Villa Berthel, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	4.301.511	74,00	s/i	4.763.907	4.743.906	s/i	s/i	s/i
			12	51		Construcción de Jardín N° 186 - Alberdi-Sachayoj, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	15.966.512	10.875.592	0,00	15,00	25.376.382	21.290.375	15,00	71,00	27,00
			13	51		Construcción de Jardín en Resistencia, San Fernando, Provincia del Chaco ¿ PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)	0	3.798.732	100,00	s/i	20.000	0	s/i	s/i	s/i
			14	51		Construcción de Jardín N° 92 Prof. Viñuela de Maidana de Barranqueras, San Fernando, Provincia del Chaco ¿ PROMEDU IV (BID N° 34	0	6.114.085	100,00	s/i	20.000	0	s/i	s/i	s/i
			15	51		Construcción Jardín N° 50 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	3.528.147	50,00	s/i	10.856.500	9.330.352	s/i	s/i	s/i
			16	51		Construcción Jardín N° 65 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	3.521.392	51,00	s/i	10.014.089	6.574.498	s/i	s/i	s/i
			17	51		Construcción Jardín N° 31 - Itá Ibaté, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	3.555.931	13,00	s/i	15.156.662	12.115.533	s/i	s/i	s/i
			18	51		Construcción Jardín N° 48 Anexo Escuela N°453 - San Vicente, Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	6.966.599	16.531.817	50,00	10,00	14.928.612	7.683.499	10,00	20,00	0,00
			19	51		Construcción Jardín N° 69 Anexo Escuela N° 74 - San Ignacio, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	5.890.480	70,00	s/i	8.245.848	1.631.102	s/i	s/i	s/i
			20	51		Construcción Jardín N° 18 Anexo Escuela N° 86 - Apóstoles, Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	2.554.191	12.559.265	70,00	20,00	5.068.343	471.391	20,00	0,00	0,00
			21	51		Construcción Jardín en Escuela N° 868 - Campo Grande, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	3.786.467	70,00	s/i	5.263.267	2.531.972	s/i	s/i	s/i
			22	51		Construcción Jardín N° 23 Anexo Escuela N° 200 - Puerto Iguazú, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	5.889.879	70,00	s/i	8.392.919	1.153.910	s/i	s/i	s/i
			23	51		Construcción Jardín N° 52 Anexo Escuela N° 529 - Villa Sello Encantado, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	3.648.845	70,00	s/i	6.224.000	1.778.289	s/i	s/i	s/i
			24	51		Construcción de Jardín en Escuela N° 291 - Colonia Wanda, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	4.122.915	16.317.596	55,00	15,00	12.856.455	5.373.509	15,00	15,00	0,00
			32	51		Construcción Jardín Barrion 50 viviendas, Gobernador Virasoro, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	7.228.827	15.946.650	60,00	20,00	14.804.235	9.836.741	20,00	19,00	0,00
			33	51		Construcción Jardín Zona Sur, Curuzú Cuatiá, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	8.017.843	7.668.264	12,00	38,00	18.138.831	0	38,00	0,00	0,00
			34	51		Construcción Jardín N°42 en la Escuela 565 de Curuzú Cuatiá, Corrientes- PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	8.017.843	7.668.264	11,00	39,00	18.138.831	0	39,00	0,00	0,00
			35	51		Construcción Jardín N°61, en Monte Caseros, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	5.150.045	4.925.503	3,00	42,00	11.512.842	0	42,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2019

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Crédito inicial 2019 (en \$)	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Inicial 2019	Vigente al 30/09/2019 (en \$)	Devengado al 30/09/2019 (en \$)	Programado Vig. al 30/09/2019	Ejecutado al 30/09/2019	Ejecutado 3º trim
				36	51	Construcción Jardín en el predio de Santa Catalina, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	4.634.063	10.593.620	50,00	20,00	8.553.411	4.327.744	20,00	24,00	0,00
				37	51	Construcción Jardín N°40 Barrio Esperanza, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	6.977.905	6.734.085	33,00	37,00	23.836.122	16.820.439	37,00	38,00	0,00
				38	51	Construcción Jardín N°66, Anexo Escuela N°583 en Puerto Esperanza, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	11.611.490	11.790.525	18,00	52,00	24.443.079	15.324.385	52,00	59,00	17,00
				39	51	Construcción Jardín en la Escuela N°832 en Alem, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	6.822.503	8.002.811	29,00	21,00	13.165.488	10.036.018	21,00	54,00	18,00
				40	51	Construcción Jardín a crear en Calle Giménez de Las Garcitas, provincia del Chaco (PRÉSTAMO BID N° 3455/OC-AR)	9.217.770	6.493.445	8,00	32,00	15.753.615	15.752.874	32,00	92,00	15,00
				41	51	Construcción Jardín en calles Mendoza y Toppiano, de Puerto Tirol, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	9.289.871	6.668.590	9,00	31,00	15.553.682	15.552.783	31,00	91,00	11,00
				42	51	Construcción Jardín en el Barrio Silvio Avalos de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	6.869.753	5.223.941	0,00	37,00	16.241.917	16.241.749	37,00	100,00	13,00
				43	51	Construcción Jardín Barrio Itati, de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	6.971.056	5.350.851	3,00	37,00	16.752.755	16.752.438	37,00	97,00	14,00
				44	51	Construcción Jardín en Charata, de Charata, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	7.017.008	6.159.193	10,00	40,00	15.416.066	15.405.908	40,00	90,00	15,00
				45	51	Construcción Jardín linderos al Albergue del Centro Educativo Polimodal N° 20 en Colonia Elisa, Provincia del Chaco - PROMEDU IV	6.960.381	6.218.789	10,00	40,00	15.153.895	15.143.613	40,00	90,00	14,00
				46	51	Construcción Jardín ANEXO Escuela Primaria N° 1009 en Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/O	7.711.143	8.492.930	11,00	39,00	14.251.653	14.251.131	39,00	89,00	9,00
				47	51	Construcción Jardín en calles Sandwich Del Sur y Avenida del Trabajo, de Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (	7.694.242	10.724.952	21,00	39,00	12.104.840	12.041.976	39,00	79,00	0,00
				48	51	Construcción Jardín en el Barrio Cacique Do'oxoi en Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-A	7.678.462	9.161.065	38,00	12,00	13.707.810	13.699.792	12,00	62,00	0,00
				49	51	Construcción Jardín en la Calle San Lorenzo de Presidencia de La Plaza, Chaco- PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	6.922.262	6.068.296	27,00	18,00	15.199.347	15.198.375	18,00	73,00	15,00
6			1	51		Construcción de Jardín en Escuela Técnica N° 1 de La Quiaca ¿ Yavi, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	9.867.691	100,00	s/i	50.000	0	s/i	s/i	s/i
			2	51		Construcción Jardín N° 201 - San Pedro, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	7.820.554	100,00	s/i	792.905	772.905	s/i	s/i	s/i
			3	51		Construcción de Jardín N° 445 de San Pedro, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	7.551.422	100,00	s/i	10.000	0	s/i	s/i	s/i
			4	51		Construcción Jardín B° 1000 Viviendas Papa Francisco C°B° 1000 Viviendas - Callegua, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/	0	5.150.372	100,00	s/i	343.944	323.944	s/i	s/i	s/i
			5	51		Construcción Jardín B° 40 Ha - Libertador General San Martín, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	5.157.923	100,00	s/i	524.666	504.666	s/i	s/i	s/i
			6	51		Construcción Jardín en Escuela N° 78 - Palpalá, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	5.204.473	100,00	s/i	1.523.621	508.937	s/i	s/i	s/i
			7	51		Construcción Jardín 4294 - Colonia Santa Rosa-Oran, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	11.043.678	100,00	s/i	402.017	382.016	s/i	s/i	s/i
			8	51		Construcción de Jardín 4394 Coronel Vicente Torino ¿ Rosario de Lerma, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	10.062.279	100,00	s/i	20.000	0	s/i	s/i	s/i
			9	51		Construcción Jardín 4851 - Orán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	3.365.780	100,00	s/i	289.247	269.247	s/i	s/i	s/i
			10	51		Construcción Jardín 4641 - Metán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	13.891.458	100,00	s/i	440.233	337.159	s/i	s/i	s/i
			11	51		Construcción Jardín 4853 Barrio 62 Ha - Hipólito Yrigoyen, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	3.821.244	100,00	s/i	165.764	115.764	s/i	s/i	s/i
			12	51		Construcción Jardín Pasaje Marconi y Avenida Juan B Justo - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/O	0	13.768.458	100,00	s/i	292.159	142.494	s/i	s/i	s/i
			13	51		Construcción Jardín en Calle Agustín Alurralde - Alderetes, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	12.593.601	100,00	s/i	150.000	0	s/i	s/i	s/i
			14	51		Construcción Jardín en Terreno Secundaria Bernabé Araoz - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-	0	12.715.298	100,00	s/i	396.430	97.674	s/i	s/i	s/i
			15	51		Construcción Jardín en San Andrés Esc. Freyre - Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	7.589.412	100,00	s/i	20.000	0	s/i	s/i	s/i
			16	51		Construcción Jardín en Barrio Néstor Kirchner - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	9.080.393	100,00	s/i	152.558	97.674	s/i	s/i	s/i
			17	51		Construcción Jardín en Av. Independencia y Alberdi - San Miguel de Tucumán, Tucumán BID N° 3455/OC-AR	0	9.335.825	100,00	s/i	147.674	97.674	s/i	s/i	s/i

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2019

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Crédito inicial 2019 (en \$)	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Inicial 2019	Vigente al 30/09/2019 (en \$)	Devengado al 30/09/2019 (en \$)	Programado Vig. al 30/09/2019	Ejecutado al 30/09/2019	Ejecutado 3º trim
				18	51	Construcción Jardín en B° Manantiales Sur Sector ESTE - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR	0	9.303.791	100,00	s/i	152.776	97.674	s/i	s/i	s/i
				19	51	Construcción Jardín en Alderetes Este - Cruz Alta, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR	0	7.899.942	100,00	s/i	20.000	0	s/i	s/i	s/i
				20	51	Construcción Jardín en Escuela N° 330 Eudoro Avellaneda - Cruz Alta, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR	0	12.340.962	100,00	s/i	20.000	0	s/i	s/i	s/i
				21	51	Construcción Jardín en Alsina y Ayacucho - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	15.759.726	100,00	s/i	112.216	97.674	s/i	s/i	s/i
				22	51	Construcción Jardín - Benjamín Paz, Graneros, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR	0	7.571.944	100,00	s/i	10.000	0	s/i	s/i	s/i
				23	51	Construcción Jardín en Calle Lidoro Quinteros y Gorriti - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	8.864.364	100,00	s/i	124.736	97.674	s/i	s/i	s/i
				24	51	Construcción de Jardín en Villa Benjamín Araoz y Burrayacu, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	7.097.146	100,00	s/i	20.000	0	s/i	s/i	s/i
				25	51	Construcción Jardín N° 2 CAPE Escuela N°257 - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	10.962.332	6.711.631	0,00	15,00	26.962.187	16.332.235	15,00	51,00	20,00
				26	51	Construcción de Anexo Jardín N° 9 en Terreno Escuela N° 704 - Tinogasta, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	5.381.407	8.142.532	59,00	26,00	7.647.825	7.640.585	26,00	41,00	0,00
				27	51	Construcción de Anexo Jardín N° 1 - Frente a Parque de los Niños - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (	6.023.159	8.799.877	50,00	35,00	10.221.400	10.121.359	35,00	50,00	0,00
				28	51	Construcción de Jardín N° 6 Anexo - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	10.962.332	6.711.632	0,00	15,00	26.926.188	9.584.294	15,00	28,00	12,00
				29	51	Construcción de Jardín Escuela 256 - Almogasta, Provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	9.948.881	18.595.651	62,00	23,00	10.417.727	10.415.387	23,00	38,00	5,00
				30	51	Construcción de Jardín B° Luis Vernet - La Rioja, Provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	6.189.080	10.799.799	55,00	20,00	9.850.154	9.831.251	20,00	45,00	8,00
				31	51	Construcción de Jardín B Padre Inestal - Chilecito, La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	6.130.347	11.016.915	58,00	17,00	7.669.964	7.667.975	17,00	42,00	0,00
				32	51	Construcción Jardín en Escuela General Las Heras - Juan Bautista Alberdi, Provincia de Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	0	11.559.231	100,00	s/i	1.101.717	1.101.287	s/i	s/i	s/i
				33	51	Construcción Jardín para Escuela N° 244 y Escuela Torres - La Cocha, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR	0	7.338.771	100,00	s/i	200.000	199.634	s/i	s/i	s/i
				34	51	Construcción Jardín en Escuela N° 19 Javier Frias - El Molino - Chicligasta, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR	0	7.586.130	100,00	s/i	20.000	0	s/i	s/i	s/i
				35	51	Construcción de Jardín en la Escuela N° 159 Base Naval Puerto Belgrano de La Invernada, La Cocha, Provincia de Tucumán - PROMEDU	0	0	s/i	s/i	320.000	319.205	s/i	s/i	s/i
				36	51	Construcción Jardín en Añatuya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	9.533.853	6.493.986	0,00	15,00	16.024.964	13.764.894	15,00	77,00	25,00
				37	51	Construcción Jardín N°80 "Mi Pequeño Poni" , en Añatuya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	6.297.952	9.567.291	43,00	17,00	8.170.397	8.097.832	17,00	57,00	11,00
				38	51	Construcción Jardín en Los Ralos, Río Hondo, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	6.304.588	4.578.852	0,00	15,00	15.427.740	12.353.490	15,00	78,00	15,00
				39	51	Construcción Jardín "Fulvio Paganí" en La Reducción, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	6.403.805	6.341.536	16,00	34,00	14.161.920	11.725.952	34,00	71,00	13,00
				40	51	Construcción Jardín en Ruta N° 142 en Mosconi, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	6.658.883	5.620.084	5,00	15,00	15.116.889	14.779.513	15,00	94,00	20,00
				41	51	Construcción Jardín en Escuela N°4152 de Reconquista, Pichanal Orán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	10.604.573	15.978.071	52,00	18,00	16.394.834	15.923.175	18,00	46,00	23,00
				42	51	Construcción Jardín en Escuela N°4415 "El Ceibal" en El Cajón Metán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	6.658.883	9.699.390	49,00	21,00	10.667.777	10.449.608	21,00	50,00	17,00
				43	51	Construcción Jardín en Escuela N°4752 en Campo Quijano, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	10.604.573	17.342.980	62,00	18,00	14.899.230	14.444.490	18,00	37,00	10,00
		7	1	51	51	Construcción Jardín N° 484 - Cerro Radal, Provincia del Chubut	4.337.106	14.161.774	72,00	28,00	0	0	28,00	0,00	0,00
				2	51	Construcción de Jardín Barrio Lanín - Junin de los Andes, Provincia de Neuquén	12.990.407	17.645.857	50,00	50,00	0	0	50,00	0,00	0,00
				3	51	Construcción de Jardín Barrio Los Álamos - Plottier, Provincia de Neuquén	9.833.718	14.947.740	57,00	43,00	0	0	43,00	0,00	0,00
				4	51	Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 266 - Plottier, Provincia de Neuquén	11.434.556	14.239.667	50,00	50,00	0	0	50,00	0,00	0,00
				5	51	Construcción de Jardín Terreno Escuela N°192 - Plottier, Provincia de Neuquén	10.519.791	14.476.012	54,00	46,00	0	0	46,00	0,00	0,00
				6	51	Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 60 - Plottier, Provincia de Neuquén	9.833.718	14.685.383	57,00	43,00	0	0	43,00	0,00	0,00
				7	51	Construcción de Jardín Calle Candolle - Plottier, Provincia de Neuquén	10.977.173	14.530.889	52,00	48,00	0	0	48,00	0,00	0,00
				8	51	Construcción de Jardín en Chacara 30 - San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén	7.744.832	12.223.500	50,00	50,00	0	0	50,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2019

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Crédito inicial 2019 (en \$)	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Inicial 2019	Vigente al 30/09/2019 (en \$)	Devengado al 30/09/2019 (en \$)	Programado Vig. al 30/09/2019	Ejecutado al 30/09/2019	Ejecutado 3° trim
				9	51	Construcción de Jardín en Vega Maipú - San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén	12.470.791	23.328.359	52,00	48,00	0	0	48,00	0,00	0,00
				10	51	Construcción de Jardín - Senillosa, Provincia de Neuquén	10.062.409	13.694.466	56,00	44,00	0	0	44,00	0,00	0,00
				11	51	Construcción de Jardín en Escuela N° 341 - Villa la Angostura, Provincia de Neuquén	25.980.814	13.703.427	0,00	75,00	0	0	75,00	0,00	0,00
				12	51	Construcción de Jardín N° 115 - Bariloche, Río Negro	7.744.832	12.308.875	50,00	50,00	0	0	50,00	0,00	0,00
				13	51	Construcción de Jardín en Maquinchao - 25 de Mayo, Río Negro	7.589.935	12.355.184	51,00	49,00	0	0	49,00	0,00	0,00
				14	51	Construcción de Jardín - Ingeniero Jacobacci, Río Negro	7.280.142	12.394.506	53,00	47,00	0	0	47,00	0,00	0,00
				15	51	Construcción de Jardín - Aluminé, Provincia de Neuquén	14.064.450	6.543.604	0,00	100,00	0	0	100,00	0,00	0,00
				16	51	Construcción de Jardín en Barrio Ezio Zani - Cutral Co, Provincia de Neuquén	20.582.200	12.383.374	10,00	65,00	0	0	65,00	0,00	0,00
				17	51	Construcción de Jardín en Terreno Escuela 102 - Cutral Co, Provincia de Neuquén	15.322.305	12.517.243	33,00	67,00	0	0	67,00	0,00	0,00
				18	51	Construcción de Jardín en Terreno Escuela 137 - Cutral Co, Provincia de Neuquén	16.694.451	12.232.181	27,00	73,00	0	0	73,00	0,00	0,00
				19	51	Construcción de Jardín Las Lajitas - Las Lajas, Provincia de Neuquén	15.489.663	7.091.819	0,00	100,00	0	0	100,00	0,00	0,00
				20	51	Construcción de Jardín Nueva Barrio Esperanza - Neuquén, Provincia de Neuquén	10.519.791	14.332.699	54,00	46,00	0	0	46,00	0,00	0,00
				21	51	Construcción de Jardín Barrio Valentina Sur - Neuquén, Provincia de Neuquén	10.748.482	14.192.954	53,00	47,00	0	0	47,00	0,00	0,00
				22	51	Construcción de Jardín Calle Boer - Neuquén, Provincia de Neuquén	10.977.173	14.269.639	52,00	48,00	0	0	48,00	0,00	0,00
				23	51	Construcción de Jardín Sector Toma Norte - Neuquén, Provincia de Neuquén	10.519.791	14.177.816	54,00	46,00	0	0	46,00	0,00	0,00
				24	51	Construcción de Jardín B° la Sirena 127 Ha - Neuquén, Provincia de Neuquén	19.438.745	10.917.717	15,00	85,00	0	0	85,00	0,00	0,00
				25	51	Construcción de Jardín en Escuela N° 1 - Neuquén, Provincia de Neuquén	10.291.100	13.378.944	55,00	45,00	0	0	45,00	0,00	0,00
				26	51	Construcción de Jardín en Lote Z1 - Neuquén, Provincia de Neuquén	6.610.291	9.085.904	53,00	47,00	0	0	47,00	0,00	0,00
				27	51	Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 105 - Vista Alegre, Provincia de Neuquén	7.313.514	6.660.814	48,00	48,00	0	0	48,00	0,00	0,00
				28	51	Construcción de Jardín Zona Noroeste - Zapala, Provincia de Neuquén	22.869.111	9.374.055	0,00	100,00	0	0	100,00	0,00	0,00
				29	51	Construcción de Jardín en Sector Autódromo - Centenario, Provincia de Neuquén	11.205.865	14.293.589	51,00	49,00	0	0	49,00	0,00	0,00
				30	51	Construcción de Jardín Sector Tanque de Agua - Centenario, Provincia de Neuquén	10.519.791	16.265.842	54,00	46,00	0	0	46,00	0,00	0,00
				31	51	Construcción de Jardín Sector Segunda Meseta - Centenario, Provincia de Neuquén	10.748.482	15.946.805	53,00	47,00	0	0	47,00	0,00	0,00
				32	51	Construcción de Jardín en Escuela 314 - Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén	22.640.420	8.291.601	0,00	100,00	0	0	100,00	0,00	0,00
				33	51	Construcción de Jardín Zona Sudoeste - Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén	22.869.111	8.291.601	0,00	100,00	0	0	100,00	0,00	0,00
				34	51	Construcción de Jardín - San Patricio del Chañar, Provincia de Neuquén	11.205.865	14.311.400	51,00	49,00	0	0	49,00	0,00	0,00
				35	51	Construcción de Jardín en Namuncurá y Santa Cruz - Cipolletti, Río Negro	7.032.225	8.639.915	50,00	50,00	0	0	50,00	0,00	0,00
				36	51	Construcción de Jardín N° 112 - General Roca, Río Negro	11.434.556	15.436.326	50,00	50,00	0	0	50,00	0,00	0,00
				37	51	Construcción de Jardín N° 43 - Catriel, Río Negro	16.465.760	14.256.024	51,00	49,00	0	0	49,00	0,00	0,00
				38	51	Construcción de Jardín - Fernández Oro, Río Negro	10.748.482	14.705.238	53,00	47,00	0	0	47,00	0,00	0,00
				39	51	Construcción de Jardín N° 102 Colonia Fátima - Cervantes, Río Negro	6.891.580	9.323.569	51,00	49,00	0	0	49,00	0,00	0,00
				40	51	Construcción de Jardín Integrado N° 29 - Cinco Saltos, Río Negro	9.833.718	13.497.538	57,00	43,00	0	0	43,00	0,00	0,00
				41	51	Construcción de Jardín en Roca - General Roca, Río Negro	18.066.598	12.087.246	21,00	79,00	0	0	79,00	0,00	0,00
				42	51	Construcción de Jardín en Contralmirante Cordero - General Roca, Río Negro	11.532.849	6.094.929	54,00	46,00	0	0	46,00	0,00	0,00
				43	51	Construcción de Jardín - Allen, Río Negro	11.434.556	13.658.808	50,00	50,00	0	0	50,00	0,00	0,00
		8		1	51	Construcción Jardín en Barrio La Erita Area 12 - Rawson, Provincia del Chubut	9.985.759	6.429.942	29,00	71,00	0	0	71,00	0,00	0,00
				2	51	Construcción Jardín en Barrio Don Bosco - Trelew, Provincia del Chubut	6.329.002	8.650.160	55,00	45,00	0	0	45,00	0,00	0,00
				3	51	Construcción Jardín en KM 14 - Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut	4.219.335	9.640.838	71,00	29,00	0	0	29,00	0,00	0,00
				4	51	Construcción de Jardín Río Gallegos en Barrio Bicentenario - Río Gallegos, Santa Cruz	11.431.558	21.719.993	63,00	37,00	0	0	37,00	0,00	0,00
				5	51	Construcción de Jardín - Gobernador Gregores, Santa Cruz	7.744.832	11.285.060	50,00	50,00	0	0	50,00	0,00	0,00
				6	51	Construcción de Jardín N° 46 - Chaltén, Santa Cruz	11.772.144	8.206.673	24,00	76,00	0	0	76,00	0,00	0,00
				7	51	Construcción de Jardín N° 5 "Tol Olejce" - Río Grande, Tierra del Fuego	25.980.814	8.985.585	0,00	75,00	0	0	75,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2019

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Crédito inicial 2019 (en \$)	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Inicial 2019	Vigente al 30/09/2019 (en \$)	Devengado al 30/09/2019 (en \$)	Programado Vig. al 30/09/2019	Ejecutado al 30/09/2019	Ejecutado 3º trim
				8	51	Construcción de Jardín en Chacra II B° CGT - Río Grande, Tierra del Fuego	15.489.663	7.148.547	0,00	75,00	0	0	75,00	0,00	0,00
		9		12	51	Construcción Jardín N° 4700 "Legado General Belgrano", Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV	6.862.867	6.250.037	3,00	17,00	24.744.840	12.584.965	17,00	48,00	31,00
				14	51	Préstamo BID 3455/OC-AR Construcción Jardín N° 4303 Maestro Terrero Riera, Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	6.862.867	16.018.017	51,00	19,00	13.144.860	6.319.753	19,00	22,00	3,00
				16	51	Construcción Jardín Calle Storni, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	0,00	s/i	4.146.045	3.715.712	s/i	s/i	s/i
				17	51	Construcción Jardín Escuela General Arenales, Colombres-Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	0,00	s/i	22.215.516	17.075.585	s/i	s/i	s/i
				19	51	Construcción Jardín San Andres Este, San Andres-Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	0,00	s/i	4.537.631	3.861.230	s/i	s/i	s/i
				23	51	Construcción Jardín N° 87 - Provincia de Córdoba, Las Cajas, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	4.577.242	3.826.891	15,00	20,00	13.278.012	8.403.137	20,00	35,00	35,00
				24	51	Construcción Jardín Los Vallistos, Banda del Río Salí, TUCUMÁN - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	0	0	0,00	s/i	13.278.012	10.879.407	s/i	s/i	s/i
				27	51	Construcción de Jardín en Sumampa - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	9.497.666	6.469.336	0,00	15,00	15.251.563	15.181.574	15,00	91,00	39,00
				28	51	Construcción de Jardín en Quimil - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	6.084.013	9.579.728	46,00	19,00	8.164.689	8.164.011	19,00	54,00	1,00
				29	51	Construcción de Jardín en Fernández - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	6.228.680	9.669.382	44,00	26,00	8.409.279	8.408.572	26,00	56,00	8,00
				30	51	Construcción Jardín N° 4362 Domingo Faustino Sarmiento, Animaná - San Carlos, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	4.269.997	12.177.233	93,00	7,00	4.862.378	4.603.199	7,00	7,00	0,00
				31	51	Construcción Jardín Barrio el Huaiico, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	4.269.997	11.264.180	70,00	30,00	7.295.517	2.399.722	30,00	0,00	0,00
				32	51	Construcción Jardín Barrio San Carlos, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	4.269.997	9.797.854	53,00	37,00	8.497.997	4.000.361	37,00	17,00	17,00
				33	51	Construcción Jardín Escuela N° 4763 "Hugo Luna", San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV	4.232.481	3.854.535	2,00	23,00	15.298.782	0	23,00	10,00	0,00
				34	51	Préstamo BID 3455/OC-AR Construcción Jardín Escuela N° 4701, San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	4.232.481	3.854.535	48,00	s/i	15.417.337	11.565.196	s/i	26,00	23,00
				36	51	Construcción Jardín Escuela Celestino Gelsi, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	0,00	s/i	4.596.948	4.283.506	s/i	s/i	s/i
				37	51	Construcción Jardín Escuela Amadeo Jacques, La Ramada y La Cruz, Burruyacu, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	4.508.346	3.769.289	3,00	22,00	13.054.408	997.601	22,00	0,00	0,00
	337	18	0	1	51	Restauración y Puesta en Valor de Monumentos Históricos Nacionales - Etapa II	10.000.000	0	0,00	75,00	10.000.000	0	75,00	0,00	0,00
				5	51	Puesta en valor del Centro Nacional de la Música - Ex Biblioteca Nacional y Construcción de Edificios Anexos	61.911.609	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			1	3	51	Ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	3.172.193	11.410.570	80,00	7,00	3.723.952	1.847.155	7,00	7,00	0,00
			10	1	51	Restauración y Puesta en Valor del ex- Edificio del Palais de Glace	120.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	336	44	0	1	51	Construcción Edificio Cero + Infinito - Etapa I (CAF N° 8919)	427.500.000	552.964.566	88,47	11,53	728.000.000	529.999.103	11,53	11,53	0,00
85	850	1	0	17	51	Puesta en valor Regional Norte - Etapa 2 Prov Salta/Jujuy	8.015.482	16.450.836	82,05	14,83	16.800.000	16.090.832	14,83	17,55	2,37
				18	51	Puesta en valor Regional Norte - Etapa 2 Prov Tucumán	33.483.346	19.308.617	90,07	9,93	6.500.000	5.439.599	9,93	9,93	0,00
				26	51	Puesta en valor edificios Reg Sur 1 - La Pampa	67.142.141	23.265.491	86,85	0,00	1.900.000	380.739	0,00	0,00	0,00
				27	51	Puesta en Valor Edificios Regional Sur 1 - Provincia de Río Negro	0	24.329.798	76,31	21,96	24.000.000	20.494.505	21,96	23,69	0,00
				28	51	Puesta en Valor Edificios Regional Sur 1 - Provincia de Neuquén	0	24.710.044	51,39	1,73	5.700.000	3.972.398	1,73	1,73	0,00
				62	51	Provisión e Instalación de Sistema de Protección Contra Incendio - Castex N° 4453	11.647.641	8.104.907	39,18	60,82	35.500.000	24.221.268	60,82	45,05	24,69
				69	51	Puesta en Valor Edificios Regional Sur 2 - Provincia de Chubut	0	21.372.311	99,06	0,00	2.500.000	47.963	0,00	0,00	0,00
				70	51	Puesta en valor edificios Reg Sur 2 - Santa Cruz	10.162.556	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				71	51	Puesta en Valor Edificios Regional Sur 2 - Provincia de Tierra del Fuego	0	9.652.396	59,91	0,00	900.000	392.263	0,00	0,00	0,00
				79	51	Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 1 - Etapa 2 - Provincia de Buenos Aires	0	35.398.555	99,84	0,16	4.900.000	3.739.373	0,16	0,16	0,00
				80	51	Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 3 Etapa 2	10.763.840	22.763.851	58,76	16,76	20.100.000	14.857.336	16,76	17,62	5,73
				84	51	Puesta en Valor Edificios Regional Centro - Etapa 2	0	15.481.111	100,00	0,00	8.300.000	7.188.995	0,00	0,00	0,00
				85	51	Puesta en valor Edificios Regional Cuyo - Etapa 2 - Provincia de Mendoza	0	26.102.032	100,00	0,00	1.500.000	576.690	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/09/2019

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Crédito inicial 2019 (en \$)	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Inicial 2019	Vigente al 30/09/2019 (en \$)	Devengado al 30/09/2019 (en \$)	Programado Vig. al 30/09/2019	Ejecutado al 30/09/2019	Ejecutado 3º trim
				86	51	Puesta en Valor Edificios Regional Cuyo - Etapa 2 - Provincias de San Juan y San Luis	0	16.131.443	88,90	0,00	900.000	468.238	0,00	0,00	0,00
				87	51	Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 4	17.048.313	28.782.189	65,03	16,30	35.100.000	24.815.609	16,30	33,21	13,48
				88	51	Puesta en valor Edificios Regional Capital - Etapa 2	31.858.605	35.581.283	58,13	41,87	45.300.000	36.417.178	41,87	39,86	12,21
		1	2	51		Puesta en valor Regional Bonaerense 2 - Etapa III	19.106.608	22.873.039	65,27	34,73	38.900.000	34.583.302	34,73	34,73	0,00
			3	51		Puesta en Valor edificios Regional Conurbano 2 - Etapa III	19.056.479	43.930.073	99,96	0,04	28.700.000	22.963.451	0,04	0,04	0,00
			9	51		Construcción Edificio UDAI Liniers, CABA	12.000.016	0	0,00	62,23	11.623.600	0	62,23	0,39	0,39
			11	51		Puesta en Valor, Remodelación y Reparación Integral de los Edificios Jefatura Regional Litoral	19.313.510	0	0,00	25,00	0	0	25,00	0,00	0,00
			12	51		Puesta en Valor Regional Noreste	17.971.115	0	0,00	25,00	0	0	25,00	0,00	0,00
			18	51		Puesta en Valor, Remodelacion y Reparación del Piedras 353, CABA	25.012.797	0	0,00	41,67	8.000.000	0	41,67	1,44	1,44
			19	51		Puesta en Valor Integral - Edificios Centrales ANSES - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	0	0,00	41,67	14.000.000	0	41,67	0,26	0,26
			22	51		Puesta en valor de edificios ubicados en la Jefatura regional Noroeste	6.334.505	0	0,00	25,00	0	0	25,00	0,00	0,00
			23	51		Puesta en valor de edificios ubicados en la jefatura regional CONURBANO I	21.006.646	0	0,00	25,00	0	0	25,00	0,00	0,00
902	52	0	9	51		Construcción Jardín Maternal	0		49,00	s/i	0	0	s/i	s/i	s/i
903	53	0	49	51		Instalación de Tomógrafo para el Hospital Nacional "Dr. Baldomero Sommer"	0	0	s/i	s/i	402.500	288.900	3,95	3,95	0,00
			54	51		Construcción de Depósito de Residuos Patogénicos	0	0	s/i	s/i	3.500.000	0	50,00	0,00	0,00
			55	51		Readecuación de Red de Gas Troncal e Interna en los Barrios del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer	0	0	s/i	s/i	15.000.000	0	50,00	0,00	0,00
908	58	0	34	51		Adecuación Sala de Angiógrafo, Sala Técnica y Sala de Comando	20.000.000	0	0,00	100,00	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00	0,00
311	52	0	1	51		Remodelación y Construcción en Espacios de Primera Infancia (EPIs) (BID N° 4229/OC-AR)	89.425.417	0	0,00	100,00	121.225.417	39.520.628	100,00	87,00	33,00
341	4	0	1	51		Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Edificio Instituto Saturnino Unzué - Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires	30.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	s/i
	46	0	1	51		Restauración y Puesta en Valor de la Residencia para Adultos Mayores ¿Eva Perón 2019¿ - Burzaco - Provincia de Buenos Aires	5.327.675	0	0,00	0,00	5.327.675	0	0,00	0,00	s/i
310	38	0	12	51		Construcción de Centros de Hemoterapia en la Provincia de Buenos Aires	16.213.637	174.323.846	86,56	13,44	16.213.637	16.213.637	13,44	12,81	0,00
				52		Construcción de Centros de Hemoterapia NOA	45.578.733	102.323.864	60,00	40,00	45.578.733	45.578.733	40,00	17,16	0,00
	44	0	1	51		Construcción del Instituto Nacional de Medicina Tropical Etapa I	26.336.611	0	0,00	100,00	14.457.788	0	100,00	23,00	23,00

CUADRO D
INVERSIÓN REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 30/09/2019
(en millones de \$)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	8.247,4	12.785,9	9.557,1	7.896,1	12,2%
Provincia de Buenos Aires	21.021,7	24.566,8	17.496,6	16.062,5	24,9%
Provincia de Catamarca	1.061,3	613,5	500,9	445,1	0,7%
Provincia de Córdoba	4.547,5	5.516,4	4.972,6	4.751,9	7,4%
Provincia de Corrientes	2.253,4	1.656,0	1.191,0	1.114,5	1,7%
Provincia del Chaco	1.178,3	1.136,4	1.721,9	1.661,2	2,6%
Provincia del Chubut	2.193,5	1.697,2	1.427,8	1.403,1	2,2%
Provincia de Entre Ríos	2.108,5	995,9	1.036,7	992,6	1,5%
Provincia de Formosa	631,7	828,6	783,0	718,8	1,1%
Provincia de Jujuy	1.818,1	1.100,8	1.012,9	986,3	1,5%
Provincia de La Pampa	771,7	462,5	305,2	293,1	0,5%
Provincia de La Rioja	1.210,4	511,4	593,5	581,9	0,9%
Provincia de Mendoza	3.411,0	2.910,9	2.771,8	2.429,6	3,8%
Provincia de Misiones	596,3	1.254,6	1.112,9	1.073,0	1,7%
Provincia del Neuquén	2.539,3	1.725,7	1.743,1	1.629,8	2,5%
Provincia de Río Negro	4.754,5	3.178,2	2.451,8	2.126,0	3,3%
Provincia de Salta	1.438,6	774,5	2.823,9	2.787,1	4,3%
Provincia de San Juan	1.108,0	975,4	811,3	730,1	1,1%
Provincia de San Luis	446,7	712,6	544,0	533,2	0,8%
Provincia de Santa Cruz	2.131,4	249,2	235,3	219,2	0,3%
Provincia de Santa Fe	5.472,3	4.521,3	3.821,8	3.425,0	5,3%
Provincia de Santiago del Estero	634,8	769,0	1.344,2	1.329,5	2,1%
Provincia de Tucumán	2.301,0	4.312,6	590,4	486,9	0,8%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	703,2	989,5	856,9	839,9	1,3%
Interprovincial	7.573,2	17.018,5	10.296,2	9.076,4	14,1%
Nacional	6.760,7	5.846,4	1.132,4	822,6	1,3%
Binacional	0,9	0,9	0,8	0,8	0,0%
No Clasificado	53,9	94,3	178,9	172,7	0,3%
Total Inversión Real Directa	86.969,5	97.204,9	71.314,9	64.589,1	100,0%

CUADRO E
MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCIÓN AL 30/09/19
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Presidencia de la Nación	341,0	557,3	216,3	63,4%
Jefatura de Gabinete de Ministros	548,6	548,6	0,0	0,0%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	40.134,1	47.663,1	7.529,0	18,8%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	143,2	0,5	-142,7	-99,7%
Ministerio de Seguridad	0,0	16,6	16,6	
Ministerio de Hacienda	2.505,8	13.872,4	11.366,6	453,6%
Ministerio de Producción y Trabajo	409,9	1.064,6	654,7	159,7%
Ministerio de Transporte	5.231,5	7.099,1	1.867,6	35,7%
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	5.704,2	7.326,8	1.622,6	28,4%
Ministerio de Salud y Desarrollo Social	1.126,8	1.280,9	154,2	13,7%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	28.488,9	23.219,9	-5.269,0	-18,5%
Total Transferencias de Capital	84.633,9	102.649,7	18.015,8	21,3%

CUADRO F
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCIÓN AL 30/09/19
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Presidencia de la Nación	341,0	557,3	361,6	361,6	64,9%
Jefatura de Gabinete de Ministros	548,6	548,6	544,3	544,3	99,2%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	40.134,1	47.663,1	39.582,4	39.107,4	82,0%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	143,2	0,5	0,5	0,5	100,0%
Ministerio de Seguridad	0,0	16,6	15,6	15,6	94,0%
Ministerio de Hacienda	2.505,8	13.872,4	4.068,1	4.068,1	29,3%
Ministerio de Producción y Trabajo	409,9	1.064,6	747,8	743,6	69,8%
Ministerio de Transporte	5.231,5	7.099,1	4.361,7	4.296,7	60,5%
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	5.704,2	7.326,8	5.978,6	5.978,6	81,6%
Ministerio de Salud y Desarrollo Social	1.126,8	1.280,9	584,9	492,6	38,5%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	28.488,9	23.219,9	17.856,9	17.856,9	76,9%
Total Transferencias de Capital	84.633,9	102.649,7	74.102,5	73.465,9	71,6%

CUADRO G
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 30/09/19
(en millones de \$)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	4.616,0	10.097,3	21.628,7	21.514,9	29,3%
Provincia de Buenos Aires	11.616,7	15.478,4	7.480,0	7.434,1	10,1%
Provincia de Catamarca	838,4	760,9	1.030,3	975,8	1,3%
Provincia de Córdoba	2.220,0	2.852,6	3.016,4	3.006,9	4,1%
Provincia de Corrientes	1.631,4	1.205,8	1.317,7	1.299,7	1,8%
Provincia del Chaco	3.479,8	2.136,5	1.595,9	1.572,5	2,1%
Provincia del Chubut	684,9	709,3	299,7	296,9	0,4%
Provincia de Entre Ríos	1.952,2	2.205,7	1.124,2	1.092,5	1,5%
Provincia de Formosa	1.157,5	1.951,9	849,3	840,4	1,1%
Provincia de Jujuy	1.831,8	1.730,5	819,9	769,1	1,0%
Provincia de La Pampa	492,9	430,9	157,3	156,3	0,2%
Provincia de La Rioja	4.307,7	5.550,9	3.420,9	3.418,0	4,7%
Provincia de Mendoza	2.320,6	2.711,4	2.055,4	2.012,8	2,7%
Provincia de Misiones	2.008,0	1.460,2	1.280,5	1.246,8	1,7%
Provincia del Neuquén	1.690,5	2.058,2	1.449,6	1.354,9	1,8%
Provincia de Río Negro	958,7	1.109,6	728,6	714,8	1,0%
Provincia de Salta	3.112,5	3.633,2	2.500,1	2.479,5	3,4%
Provincia de San Juan	1.599,4	1.894,1	1.769,0	1.766,6	2,4%
Provincia de San Luis	93,9	69,8	250,6	249,7	0,3%
Provincia de Santa Cruz	322,6	10.595,2	3.828,0	3.828,0	5,2%
Provincia de Santa Fe	1.935,4	1.901,9	959,9	954,2	1,3%
Provincia de Santiago del Estero	2.215,9	1.826,9	1.374,2	1.359,5	1,9%
Provincia de Tucumán	1.711,3	1.338,0	821,1	778,8	1,1%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	475,0	731,0	302,6	300,6	0,4%
Interprovincial	29.382,7	19.876,7	9.113,7	9.113,7	12,4%
Nacional	1.966,4	8.319,0	4.928,9	4.928,9	6,7%
Binacional	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0%
No Clasificado	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0%
Total Transferencias de Capital	84.633,9	102.649,7	74.102,5	73.465,9	100,0%

Cuadro H
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA Y LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, POR FINALIDAD
Y FUNCIÓN AL 30/09/19
(en millones de \$)

Finalidad/Función	Inversión Real Directa	Transferencias	Total
Administración Gubernamental			
Legislativa	45,2	0,0	45,2
Judicial	239,9	0,0	239,9
Dirección Superior Ejecutiva	550,5	4,5	555,0
Relaciones Exteriores	36,9	0,0	36,9
Relaciones Interiores	316,1	3.896,9	4.213,0
Administración Fiscal	289,9	0,0	289,9
Control de la Gestión Pública	15,5	0,0	15,5
Información y Estadística Básicas	277,2	0,0	277,2
Subtotal	1.771,2	3.901,4	5.672,6
Servicios de Defensa y Seguridad			
Defensa	1.154,6	0,0	1.154,6
Seguridad Interior	1.053,5	18,4	1.071,9
Sistema Penal	458,2	667,1	1.125,3
Inteligencia	0,0	0,0	0,0
Subtotal	2.666,4	685,4	3.351,8
Servicios Sociales			
Salud	154,1	224,1	378,3
Promoción y Asistencia Social	128,1	1.672,8	1.800,9
Seguridad Social	465,3	0,0	465,3
Educación y Cultura	2.058,8	6.008,1	8.067,0
Ciencia y Técnica	3.447,2	709,1	4.156,3
Trabajo	73,0	42,4	115,3
Vivienda y Urbanismo	0,0	23.932,4	23.932,5
Agua Potable y Alcantarillado	1.384,1	14.764,2	16.148,3
Subtotal	7.710,7	47.353,2	55.063,8
Servicios Económicos			
Energía, Combustibles y Minería	1.330,0	5.557,2	6.887,2
Comunicaciones	45,1	809,8	854,9
Transporte	49.956,4	8.855,1	58.811,4
Ecología y Medio Ambiente	611,6	5.418,6	6.030,2
Agricultura	160,4	669,4	829,8
Industria	55,9	120,0	175,9
Comercio, Turismo y Otros Servicios	271,3	95,9	367,2
Seguros y Finanzas	10,1	0,0	10,1
Subtotal	52.440,8	21.526,0	73.966,8
Total	64.589,1	73.465,9	138.055,0