


INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL
Presupuesto de la Administración Nacional

Acumulado al Cuarto Trimestre 2019

INTRODUCCIÓN

La Inversión Pública Nacional comprende las erogaciones destinadas a la adquisición o producción de bienes que incrementan el activo del Estado Nacional, Provincial y Municipal y de demás destinatarios de los fondos transferidos por la Administración Pública Nacional. Es decir, incluye la Inversión Real Directa (IRD) y las Transferencias de Capital (TC).


La Inversión Pública Nacional ejecutada durante el ejercicio 2019 alcanzó a \$250.840,2 millones, con la siguiente evolución nominal¹:



La Inversión Real Directa abarca la adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional, alcanzando al 31/12/19 un devengado de \$154.346,1 millones² (86,0% del crédito vigente). Asimismo, la Administración Nacional realiza transferencias para gastos de capital, los cuales totalizaron \$96.494,1 millones, representando el 87,9% del crédito vigente:

¹ Con el objeto de poder comparar la serie, se excluyó para el período 2009/2017 la ejecución del Fondo Federal Solidario y para el período 2009/2019 del FEDEI.

² En 2019 se incluye el reflejo presupuestario de la regularización de las erogaciones realizadas oportunamente en concepto de adelantos a proveedores vinculados a obras de inversión a cargo del Ministerio de Transporte y de la Dirección Nacional de Vialidad (ascendió a \$67.276,0 millones).



A continuación, se expone un cuadro que resume el Crédito Inicial, el Crédito Vigente y la ejecución de la Inversión Pública Nacional al cierre del cuarto trimestre de 2019, desagregada por sus principales componentes:

Cuadro N°1. Inversión Real Directa y Transferencias de Capital al 31/12/19 (en millones de \$)


Administración Nacional					
Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Inversión Real Directa (IRD)	86.969,5	179.384,4	154.346,1	61,5%	86,0%
Obras de Inversión	74.900,4	165.022,2	145.156,8	57,9%	88,0%
Maquinarias, Edificios y Otros	12.069,1	14.362,2	9.189,3	3,7%	64,0%
Transferencias de Capital	84.633,9	109.739,1	96.494,1	38,5%	87,9%
Total Inversión Pública Nacional	171.603,4	289.123,5	250.840,2	100,0%	86,8%

En lo que respecta a la Inversión Pública Nacional, se registró al 31/12/19 una ejecución del 86,8% del crédito vigente, representando la Inversión Real Directa el 61,5% del monto global ejecutado.

CAPÍTULO I: INVERSIÓN REAL DIRECTA

I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA

La Inversión Real Directa alcanzó una ejecución en el año 2019 de \$154.346,1 millones, conforme a la siguiente evolución:



Surge del gráfico que la ejecución de la Inversión Real Directa registró una tasa de crecimiento anual acumulativa del 31,2% para el período 2009/2019.

1- Según Nivel Institucional

A continuación, se presenta un cuadro que muestra el comportamiento de la IRD al cierre del cuarto trimestre de 2019, por nivel institucional:

Cuadro N°2: Ejecución de la Inversión Real Directa al 31/12/19 (en millones de \$)

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Administración Central	28.884,4	87.492,3	75.687,7	49,0%	86,5%
Organismos Descentralizados	57.190,9	90.888,0	77.986,4	50,5%	85,8%
Instituciones de Seguridad Social	894,2	1.004,1	672,0	0,4%	66,9%
TOTAL	86.969,5	179.384,4	154.346,1	100,0%	86,0%

La ejecución de los Organismos Descentralizados representa el 50,5% del total de la inversión al cierre de 2019. En la siguiente tabla se pueden observar las dependencias con mayor gasto devengado y la variación interanual en relación al ejercicio 2018:

Cuadro N° 3: Ejecución de la Inversión Real Directa Comparada al 31/12 - Años 2018/2019 (en millones de pesos)
-Según nivel de ejecución 2019 -

Organismo	Devengado 2018	Devengado 2019 (*)	Variación
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	36.125,9	70.648,6	95,6%
Ministerio de Transporte	6.663,3	62.279,0	834,7%
Ministerio de Educación	3.995,3	2.257,1	-43,5%
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea	2.395,2	1.630,1	-31,9%
Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENHOSA)	1.595,6	1.585,1	-0,7%
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)	1.692,0	1.161,4	-31,4%
Ministerio de Seguridad	2.289,5	767,8	-66,5%
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)	885,6	662,2	-25,2%
Subtotal	55.462,4	140.991,3	153,4%
Otros	13.320,0	13.354,8	0,3%
Total IRD	68.962,4	154.346,1	123,8%

(*) En 2019 se "incluye" el reflejo presupuestario de la regularización de las erogaciones oportunamente realizadas en concepto de adelantos a proveedores vinculados a obras de inversión a cargo del Ministerio de Transporte y en la Dirección Nacional de Vialidad (que ascendió a \$67.276,0 millones).

Se aprecia en el cuadro precedente la preponderancia de la inversión a cargo de la DNV, seguida por el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Educación, la Fuerza Aérea Argentina, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

2- Según Fuente de Financiamiento

Al considerarse las distintas fuentes de financiamiento se destaca que el 35,1% del gasto de la IRD se financió con Financiamiento Externo (principal concepto) y el 29,1% con Transferencias Internas, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N°4 Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente Financiamiento al 31/12/2019 (en millones de \$)

Fuente de Financiamiento	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Financiamiento Externo	17.063,3	61.206,9	54.234,0	35,1%	14,3%
Transferencias Internas	19.506,0	48.642,4	44.841,6	29,1%	92,2%
Tesoro Nacional	21.909,6	31.744,9	22.496,9	14,6%	70,9%
Crédito Interno	24.622,4	31.017,1	26.980,0	17,5%	87,0%
Recursos Afectación Específica	2.297,9	4.983,1	4.513,8	2,9%	90,6%
Recursos Propios	1.570,2	1.790,0	1.279,7	0,8%	71,5%
TOTAL	86.969,5	179.384,4	154.346,1	100,0%	86,0%

Con **Financiamiento Externo** (Crédito y Transferencias Externas) sobresalieron \$38.661,3 millones para infraestructura del transporte (Ferrocarril General Roca: Ramal Constitución - La Plata BID N°2982/OC-AR, Ferrocarril General Belgrano Cargas, Mejora del Transporte en el Área Metropolitana-Autopista del Bicentenario-Paseo del Bajo CAF N°9710, entre otros), \$10.687,1 millones para proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad, \$1.503,8 millones para proyectos del ENOSHA, \$971,8 millones para Fortalecimiento de Jardines Infantiles y \$294,8 millones para proyectos de CONAE. Las **Transferencias Internas** correspondieron a los proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad, a través del Fondo Fiduciario de Infraestructura del Transporte, principalmente para los programas Construcción de Autopistas y Autovías; Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales y Ejecución Obras de Rehabilitación y Mantenimiento en Red por Sistema de Gestión Integral (\$18.206,1 millones, \$6.603,4 millones y \$6.432,5 millones, respectivamente). Además se financió el Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento (\$9.272,6 millones) ejecutado por el Ministerio de Transporte. Por su parte,

el **Tesoro Nacional** atendió, entre otras, obras de Mejoras del Transporte en Áreas Metropolitanas por \$3.444,1 millones, Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano por \$3.132,6 millones, proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad por \$1.989,5 millones, el mantenimiento y la recuperación de medios de la Fuerza Aérea Argentina (\$983,7 millones) y la ampliación del Sistema de Transporte de Gas Cordillerano-Patagónico (\$608,6 millones). La ejecución con **Crédito Interno** incluyó principalmente \$21.907,8 millones para proyectos viales de la Dirección Nacional de Vialidad; \$1.681,5 millones para el proyecto Mejoras del Transporte en Áreas Metropolitanas I y II; \$1.276,2 millones para Mejora Integral del Ferrocarril General Roca Ramal Constitución - La Plata; \$222,1 millones para el proyecto Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni (provincia de Chubut) y \$206,7 millones para el proyecto Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II (provincia de Chubut).

3- Según Ubicación Geográfica

La IRD abarca todo el territorio nacional, destacándose las erogaciones efectuadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Salta, que concentraron el 54,1% de la inversión total. En el caso de la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** (\$19.650,2 millones) debe considerarse que algunos gastos registrados en CABA, no se ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción, tratándose de casos donde el domicilio de la firma contratista se ubica en esta jurisdicción mayormente.

En la provincia de **Buenos Aires** se ejecutaron \$33.071,7 millones, destacándose la inversión vial (\$25.124,9 millones) y comprendiendo, entre otras, las obras del Camino del Buen Ayre, Autopista Ruta Nacional N°7 Luján-Junín y de la Autopista Ruta Nacional N°8 Pilar-Pergamino. En la provincia de **Córdoba** se ejecutaron \$9.625,4 millones, destacándose las inversiones en las Rutas Nacionales N°19 (San Francisco – Córdoba), N°158, N°9 y N°60. En la provincia de **Santa Fe** se ejecutaron \$8.912,8 millones, fundamentalmente en las Rutas Nacionales N°18, N°19, N°34, N°098 y N°A008 Avenida Circunvalación de Rosario y en la Recuperación, Mantenimiento y Renovación de Vías del Ferrocarril General Belgrano Cargas. Por último, en la provincia de **Salta** se ejecutaron \$4.224,1 millones, principalmente para las obras de Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (\$3.394,4 millones).

II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

En el presente apartado se analiza la ejecución de los proyectos de inversión, considerando un subconjunto de iniciativas de gran envergadura, que representa el 56,4% del costo total de la cartera prevista para 2019:

Cuadro N° 5: Principales Proyectos de Inversión ordenados según Costo Total (en millones de pesos)

Organismo	Programas/Proyectos	Costo Total (CT)*	Devengado Ac. 31/12/18	Devengado 31/12/19	% Dev. Ac.31/12/19 /CT
DNV	Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad	158.651,9	86.584,6	70.063,7	98,7%
Min. Transporte	Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril Gral. Belgrano Cargas (**)	36.577,7	6.204,6	29.882,2	98,7%
Min. Transporte	Mejora del Transporte en Áreas Metropolitanas II	12.128,3	1.919,8	3.782,4	47,0%
Min. Transporte	Mejora Integral del Ferrocarril Roca, Ramal Constitución – La Plata (BID 2982/OC-AR)	11.335,7	4.181,4	5.831,5	88,3%

CONAE	Misiones Satelitales: Misión SAOCOM y Misión SABIAMAR (Etapa I y III)	11.309,1	6.577,6	694,3	64,3%
CNEA	Construcción Reactor RA-10	7.121,7	2.968,3	1.017,5	56,0%
Min. Educación	Construcción de Jardines	3.862,2	1.524,6	1.429,1	76,5%
Min. Transporte	Recuperación y Mantenimiento del Ferrocarril Gral. Belgrano (CAF 7351)	2.294,7	1.135,0	2.663,6	165,5%
Total (Proyectos de gran envergadura)		243.281,3	111.095,9	115.364	93,1%

(*) Última actualización de costo total de proyectos de inversión inicio del ejercicio 2019. (FOP 2019-2021)

(**) Se toma el costo total de la programación inicial 2019; dado que el proyecto fue reformulado con la inclusión de nuevas obras.

Como surge del cuadro, las obras de inversión de mayor envergadura, en promedio, ostentaron niveles de ejecución financiera acumulada del 93,1% del Costo Total. A continuación se describen los proyectos de inversión citados en el cuadro anterior, ordenados en función del organismo ejecutor:

Dirección Nacional de Vialidad (DNV):

La Dirección Nacional de Vialidad lleva adelante la ampliación de la capacidad y seguridad de la red troncal por medio del Plan Vial Nacional que consiste en obras nuevas y obras de mantenimiento.

En el programa Construcción de Autopistas y Autovías se finalizaron la Ruta Nacional N°008 el tramo Avenida Circunvalación de Rosario (Río Paraná - Empalme Av. Belgrano) Sección km 1,310-29,395 (28 kilómetros en la provincia de Santa Fe), la Ruta Nacional N°40 el tramo Va. Aberastain – San Juan (4 kilómetros en la provincia de San Juan), la Ruta Nacional N°7 tramo Luján – San Andrés de Giles (8 kilómetros en la provincia de Buenos Aires), la Ruta Nacional N°9 el tramo Avenida de Circunvalación - Canal San Cayetano y Avenida del Campo (11,9 kilómetros en la provincia de Tucumán) y la Ruta Nacional N°11 el tramo Límite con Chaco-Empalme Ruta Nacional N°81 (20 kilómetros en la provincia de Formosa).

Los kilómetros en construcción en Autopistas y Autovías comprendieron trabajos en las siguientes provincias: Buenos Aires (355,4 kilómetros), Córdoba (157,1 kilómetros), Corrientes (13,0 kilómetros), Entre Ríos (61,9 kilómetros), Santa Fe (57,9 kilómetros), Chubut (63,6 kilómetros), Neuquén (68,7 kilómetros), Chaco (11,0 kilómetros), Formosa (30,0 kilómetros), Misiones (26,1 kilómetros), Río Negro (30,7 kilómetros), Jujuy (51,8 kilómetros), Mendoza (36,5 kilómetros) y San Juan (51,9 kilómetros).

Los Sistemas de Recuperación y Mantenimiento, por su parte, alcanzaron a 7.215,5 kilómetros, en promedio para los cuatro trimestres del año.

Al 31/12/19, en el programa Construcciones de Obras Viales fuera de la Red Nacional, se finalizaron las siguientes obras:

Cuadro N°6: Construcción de Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional

Tramo	Sección	Provincia	Longitud Km.
R.P.N°46 Andalgalá – Belén	Sección 1: Andalgalá – Prog. 13.600	Catamarca	14,0
R.P.N°46 Andalgalá – Belén	Sección 2: Prog. 13 – Prog. 50	Catamarca	34,3
R.P.N°94 Santo Tomé – Arroyo Chirimay	Sección: Prog.0 – Prog.66+450	Corrientes	66,5
R.P.N°2 Ruta Nacional N°11-Ruta Nacional N°86	Secciones I, II y Riacho He He-Laguna Blanca	Formosa	96,1
Variante Ruta Provincial N°10	Colonia Acaragua – Santa Rita	Misiones	0,2
R.P.N°19 Río Pico – Empalme R.N.N°40		Chubut	30,7
R.P.N°16 Empalme R.N.N°12 – Empalme R.N.N°14		Entre Ríos	35,9
Circunvalación a Tres Algarrobos (convenio con Municipalidad de Carlos Tejedor)		Buenos Aires	14,0
Total			291,8

Por su parte, los kilómetros en construcción en las obras por convenio con provincias alcanzaron: Salta (103,7 kilómetros), Chaco (37,9 kilómetros), Corrientes (41,2 kilómetros), Entre Ríos (130,4 kilómetros), Misiones (33,2 kilómetros) y Buenos Aires (24,5 kilómetros).

Por su parte, en el programa Repavimentación de Rutas Nacionales se finalizaron los siguientes tramos:

Cuadro N°7: Repavimentación de Rutas Nacionales – Obras Finalizadas al 31/12/19

Tramo	Sección	Provincia	Longitud Km.
R.N.N°34 Monigotes – Límite con Santiago del Estero		Santa Fe	100,0
R.N.N°9-193 Obras de Refuerzo de Infraestructura	Km. 86 – km 278,29 /Km. 3,67- km 35,32	Interprovincial	193,0
R.N.N°3 Corredor 1	Km. 118-km 176 / Km. 199 - km 218	Buenos Aires	77,0
			370,0

Las obras de repavimentación de rutas nacionales incluyeron trabajos en las siguientes provincias: Buenos Aires (109,0 kilómetros), Córdoba (410,5 kilómetros), Santa Fe (94,7 kilómetros), Corrientes (67,0 kilómetros), Santiago de Estero (43,0 kilómetros) y Entre Ríos (135,8 kilómetros).

Asimismo, las Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo comprendieron los siguientes tramos:

Cuadro N°8: Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo 31/12/19

Ruta	Corredor Vial	Provincia	Longitud
R.N.N°5-188	Corredor Vial II (Luján-Santa Rosa/San Nicolás-Realicó)	Interprovincial	769,0
R.N.N°18-19-34-38	Corredor Vial IV	Interprovincial	1.000,7
R.N.N°12-16	Corredor Vial VI	Interprovincial	933,5
R.N.N°34-9	Corredor Vial VII	Interprovincial	797,8
R.N.N°8-36-33-A005	Corredor Vial VIII	Interprovincial	741,3
	Total		4.242,3

En el programa Construcción de Ruta Nuevas y Obras de Pavimentación se finalizó la obra en Ruta Nacional N°51 Tramo Muñano – San Antonio de los Cobres Sección Muñano (km 140,40)-Los Patos (km 155,08)-San Antonio de los Cobres (km 161,12) - Paso urbano por San Antonio de los Cobres (20,72 kilómetros en la provincia de Salta); la Ruta Nacional N°23 el tramo Ingeniero Jacobacci – Comallo sección II Prog.45-75 (30 kilómetros en la provincia de Río Negro)

y la obra en la Ruta Nacional N°40 tramo Ruta Nacional N°144 (El Sosneado) – Ruta Nacional N°143 (Pareditas) Sección I (72 kilómetros en la provincia de Mendoza). Por su parte, la ejecución de la Construcción de Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N°9: Construcción de Ruta Nuevas y Obras de Pavimentación en ejecución al 31/12/2019

Tramo	Sección	Provincia	Longitud Km.
R.N.N°23 Ingeniero Jacobacci-Comallo	Sección I	Río Negro	45,0
R.N.N°23 Ingeniero Jacobacci-Comallo	Sección II	Río Negro	30,0
R.N.N°23 Pilcaniyeu Viejo – Empalme R.N.N°40	Sección II	Río Negro	32,0
R.N.N°23 Comallo - Pilcaniyeu Viejo		Río Negro	36,0
R.N.N°14 Empalme R.P.N°20-Empalme R.P.N°17	Prog.1056-1090	Misiones	34,6
Empalme Ruta Nacional N° 3 - Límite Internacional con Chile	Puesto fronterizo San Sebastián (km 0,00) - Límite con Chile (km 10,88)	Tierra del Fuego	10,9
R.N.N°101 Empalme R.P.N° 19 (Acceso a Andresito) – Acceso Aeropuerto Iguazú	Empalme R.P.N°19 (Acceso a Andresito) - Cabure-í	Misiones	9,7
R.N.N°40 R.N.N°144 (El Sosneado) - R.N.N°143 (Pareditas)	Sección I	Mendoza	71,9
Total			270,1

En el programa Ejecución de Obras de Seguridad en Rutas Nacionales se realizó la intervención en la Ruta Nacional N°38 tramo Paso Externo por Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca Sección km. 570,24-594,44 y en la Ex - Ruta Nacional N°205 tramo calles El Dorado, La Pampa, Chile, Gutiérrez y viaducto sobre Ferrocarril Roca en la provincia de Buenos Aires.

Por su parte, al 31/12/19 se encontraban en ejecución 3 obras de seguridad vial:

Cuadro N°10: Obras de Seguridad Vial en Rutas Nacionales en ejecución al 31/12/2019

Tramo	Sección	Provincia	Longitud Km.
R.N.N°35 Travesía Urbana (Santa Rosa)	Km 322-328	La Pampa	1,0
R.N.N°95 Travesía Urbana (Calle 251-Calle 351)	km 1109,44 - 1115,69	Chaco	6,0
R.N.N°50 Empalme Ruta Nacional N°34 – Acceso a Orán	Egreso Noroeste Localidad de Hipólito Yrigoyen (Progresiva 11,135)	Salta	1,0
Total			8,0

Por su parte, en el programa Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas se finalizaron las obras sobre Ruta Nacional N°40 puentes km 1780,81 (sobre Arroyo Rodeo), km 1787,17 (sobre Arroyo la Cancha), km 1789,80 (sobre Arroyo Montoso) y km 1796,92 (sobre Arroyo Mayoco), con una extensión de 360 metros en la provincia de Chubut. Los trabajos de Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas en ejecución durante el cuarto trimestre resultaron los siguientes:

Cuadro N°11: Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas en ejecución al 31/12/2019

Tramo	Sección	Provincia	Longitud Mts.
R.N.N°12 Esquina-Goya	Puente sobre Arroyo Guazú	Corrientes	210,0
R.N.N°12 Arroyo Iribú Cua	Km 1116,09	Corrientes	60,0
R.N.N°234 La Rinconada – Junín de los Andes	Puente sobre Río Aluminé	Neuquén	1.195,0
R.N.N°40 Empalme Ruta Nacional N°2S40 –A° Lepa	Puentes km 1780.81 (s/ A° Rodeo), km 1787.17 (s/ A° La Cancha), km 1789.80	Chubut	360,0

Total	1.825,0
--------------	----------------

El programa Construcción de Túneles y Puentes Grandes tuvo en ejecución las siguientes obras:

Cuadro N°12: Construcción de Túneles y Puentes Grandes en ejecución al 31/12/2019

Tramo	Sección	Provincia	Longitud Km.
R.N.N°75 Las Padercitas – Dique Los Sauces	Km. 10,76-16,82	La Rioja	6,1
R.N.N°40 Circunvalación Villa Angostura		Neuquén	5,8
R.N.N°7 Autopista R.N.N°7 de los Andes	Potrerillos-Uspallata km 1096,90-1141,00	Mendoza	44,1
Total			56,0

En el programa Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte al Plan Vial Nacional se finalizó la obra civil en la Ruta Nacional N°11 Campamento Este en la provincia de Chaco. Las obras en ejecución al cierre del 31/12/2019 incluyeron la Ruta Nacional N°60 Control de Pesos y Dimensiones de las Salinas (provincia de Catamarca), la Ruta Nacional N°11 Campamento Este (provincia de Chaco) y la Ruta Nacional N°16 Campamento El Quebrachal (provincia de Salta).

Por último, en el programa Ejecución de Obras Menores para el Fortalecimiento de la Red Vial se finalizó en la Ruta Nacional N°188 el tramo General Alvear – Malargüe Sección I con 21 kilómetros de extensión en la provincia de Mendoza.

Ministerio de Transporte:

Durante 2019 continuaron las obras Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas con una ejecución financiera acumulada de \$29.882,2 millones; Mejora del Transporte en Áreas Metropolitanas II, (\$3.784,4 millones) y Recuperación y Mantenimiento del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CAF 7351) (\$2.663,6 millones de devengado).

Por su parte, sobresalió la ejecución de la obra de Mejora Integral del Ferrocarril General Roca: Ramal Constitución-La Plata (AR-L1158). A través de esta iniciativa se pretende renovar la infraestructura, el material rodante y la tecnología de los ferrocarriles de pasajeros de la línea Roca. Al 31/12/19 se registra una ejecución financiera acumulada de \$5.831,5 millones.

Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE):

Misiones Satelitales (Etapas I y III): Al 31/12/19 en el marco del Plan Espacial Nacional 2013/2024 se realizaron inversiones en el Proyecto Misiones Satelitales, cuya composición se expone a continuación:

Cuadro N° 13: Misiones Satelitales en Curso

Satélite	Misión	Socios
Satélite Argentino de Observación con Microondas (SAOCOM)	Observación de la tierra	Italia, Bélgica y Brasil
Satélite Argentino Brasileño para la Información del Mar (SABIAMAR)	Observación de la tierra	Brasil

La obra **Misión SAOCOM**, se encuentra en la fase de finalización (construcción del satélite SAOCOM 1 B y su antena SAR), restando la finalización de la integración, ensayo y puesta en órbita. Esta tarea se realiza en las instalaciones de la empresa INVAP, de Bariloche, con participación de personal de la CONAE y de la empresa VENG.

Asimismo, se continúan desarrollando en el Laboratorio de integración y ensayos (LIE) las tareas de Producción de las Cajas de Electrónica de la Antena (CTR) FM del SAOCOM 1B, de integración de las mismas a los paneles que conforman la antena y su interconexión eléctrica y ensayos funcionales y ambientales de paneles. Estas tareas se realizan en el marco de un contrato con la empresa VENG y participa también personal de la CONAE. Al 31/12/19 continuó funcionando normalmente el SAOCOM 1 A de acuerdo a las condiciones operativas nominales, generando imágenes para diferentes usuarios.

Respecto a la **Misión SABIAMAR**. Al 31/12/19 se continuó con la fase del diseño detallado de todos los módulos y elementos del sistema SABIA-Mar 1, compuesto por los segmentos de vuelo, espacial, de tierra, de operaciones, de aplicaciones y el de servicios de lanzamiento.

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA):

Construcción Reactor RA-10: A través de la construcción de este reactor nuclear argentino multipropósito de alto flujo neutrónico se producirán radioisótopos en escala comercial para abastecimiento del mercado local y parte del mercado internacional. Al 31/12/19, el proyecto registra un avance físico acumulado de 60,46% en función del inicio de la obra civil del edificio que albergará al reactor y la consolidación de las tareas de ingeniería del proyecto y una ejecución financiera acumulada de \$3.985,8 millones.

Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología:

Construcción de Jardines: Se trata de una iniciativa prioritaria del Estado nacional, a los fines de impulsar la mayor escolarización y mejora de la infraestructura en el nivel inicial, con una inversión plurianual estimada en más de \$3.862,2 millones. Al 31/12/19 la ejecución financiera acumulada resulta de \$2.953,7 millones, el 76,5% del costo total.

III- MAQUINARIA, EQUIPOS y OTROS

En el presente apartado se analizan las acciones más relevantes relativas a los gastos de inversión directa sin considerar las obras (analizadas en el apartado precedente). En ese marco, se exponen a continuación diversos conceptos que representan el 73,2% del gasto en maquinaria, edificios y otros al 31/12/19:

Cuadro N°14: Principales Gastos de Inversión excluidos proyectos al 31/12/19 (en millones de pesos)
- según crédito vigente

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Acciones para la Seguridad	1.537,2	2.502,6	1.322,6	14,4%	52,8%
Acciones para la Defensa	2.211,3	2.344,6	2.265,5	24,7%	96,6%
Modernización del Equipamiento de la APN	1.401,0	1.887,4	1.422,7	15,5%	75,4%
Fortalecimiento Vial	1.228,6	1.810,9	634,5	6,9%	35,0%
Fortalecimiento Educación Digital y Tecnológica	591,7	809,5	684,7	7,5%	84,6%
Modernización del Sistema de Seguridad Social	574,6	715,0	394,5	4,3%	55,2%
Subtotal	7.544,5	10.070,0	6.724,4	73,2%	66,8%
Otros	4.524,6	4.292,3	2.464,9	26,8%	57,4%
Total	12.069,1	14.362,2	9.189,3	100,0%	64,0%

Acciones para la Seguridad

Al 31/12/19 la ejecución del gasto relacionado a la Seguridad Interior alcanzó el 52,8% del crédito vigente (\$2.502,6 millones), destacándose la adquisición de equipamiento por el Ministerio de Seguridad a los fines de satisfacer mayores competencias en temáticas especiales de seguridad pública.

Acciones para la Defensa

El gasto realizado en materia de inversión por las Fuerzas de Defensa, al 31/12/19 representó una ejecución del 96,6% del crédito vigente. Dentro de las acciones llevadas a cabo se destaca el equipamiento para alistamiento operacional de la Fuerza Aérea (\$1.628,5 millones), que incluye la recuperación de material aéreo y el mantenimiento de medios e infraestructura.

Modernización del Equipamiento de la Administración Pública Nacional

Al 31/12/19 esta categoría muestra una ejecución de \$1.422,7 millones sobre un crédito de \$1.887,4%, alcanzando el 75,4% de ejecución. Los gastos corresponden a la adquisición de equipamiento para las áreas centrales de conducción y dirección de las distintas dependencias del Estado Nacional. En este sentido, sobresale el programa Integración Infraestructura Tecnológica y País Digital y la actualización de equipamiento del Ministerio de Hacienda, la Dirección Nacional de Migraciones y Presidencia de la Nación, entre otros conceptos.

Fortalecimiento Vial

En materia vial, los conceptos con mayor impacto presupuestario al 31/12/19 corresponden al equipamiento para obras de mantenimiento y rehabilitación en red y para las obras de infraestructura vial del Norte Grande. Se registró una ejecución de \$634,5 millones que corresponde al 35,0% del crédito vigente.

Fortalecimiento de la Educación Digital y Tecnológica

Corresponde a los programas 39 – Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica y 47 – Implementación del Plan Nacional de Educación Digital, bajo la órbita del Ministerio de

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, implementándose el Plan Aprender Conectados y el Plan Nacional Integral de Educación Digital. Se trata de garantizar la alfabetización digital para la incorporación de competencias y saberes por parte del alumnado, y la aplicación del Fondo Nacional para la Educación Tecnológica. Al 31/12/19 se ejecutaron \$684,7 millones que corresponden al 84,6% del crédito vigente.


Modernización del Sistema de Seguridad Social

Al 31/12/19 se destinaron \$394,5 millones a la modernización del sistema de seguridad social, correspondiendo \$384,2 millones a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) principalmente para la actualización de los equipos de computación (incluyendo programas de computación) y equipamiento mobiliario. El resto del gasto atañe a inversión en los programas previsionales de Seguridad, Defensa y la Agencia Nacional de Discapacidad.

CAPÍTULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

La ejecución de las Transferencias de Capital en el período 2009-2019 se puede apreciar en el siguiente gráfico³.



1- Según Nivel Institucional

Las transferencias de capital fueron realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro N°15: Ejecución de las Transferencias de Capital al 31/12/19 (en millones de \$)

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Administración Central	78.776,4	102.769,2	90.224,6	93,5%	87,8%
Organismos Descentralizados	5.857,5	6.969,8	6.269,5	6,5%	90,0%
TOTAL	84.633,9	109.739,1	96.494,1	100,0%	87,9%

A continuación, se expone una tabla que muestra las dependencias con mayor ejecución de transferencias de capital al 31/12/19 y la variación interanual respecto al ejercicio 2018:

Cuadro N° 16: Ejecución Transferencias de Capital al 31/12/19 (en millones de pesos) – según Ejecución 2019

Organismo	Ejecución 2018	Ejecución 2019	Variación
Ministerio de Interior, Obra Pública y Vivienda	47.295,2	47.250,2	-0,1%
Obligaciones a Cargo del Tesoro (OCT)	30.978,4	25.058,0	-19,1%
Ministerio de Educación	5.457,6	6.471,4	18,6%
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	2.153,0	3.187,9	48,1%
Ministerio de Transporte	2.418,0	2.867,6	18,6%
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	5.179,8	2.166,8	-58,2%
Subtotal	93.482,0	87.001,9	-6,9%
Otros	9.671,5	9.492,2	-1,9%

³ Con el objeto de poder comparar la serie, se excluyó para el período 2009/2017 la ejecución del Fondo Federal Solidario y para el período 2009/2019 la ejecución del FEDEI.

Total Transferencias de Capital	103.153,5	96.494,1	-6,5%
--	------------------	-----------------	--------------

Las transferencias efectuadas por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda correspondieron, principalmente, para “Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano” (\$19.743,0 millones), para la firma AySA S.A. (\$12.802,6 millones), para Infraestructura Urbana (\$7.688,1 millones) y para el programa “Recursos Hídricos” (\$2.791,7 millones). Por su parte, Obligaciones a Cargo de Tesoro realizó transferencias de capital a AySA S.A. (\$10.181,4 millones), a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (\$5.681,6 millones), a la provincia de La Rioja (\$4.240,0 millones) y a la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. (\$1.100,3 millones). Además, se destacaron los fondos para Infraestructura y Equipamiento Educativo (\$3.389,6 millones), para Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica (\$1.434,1 millones) y para Fortalecimiento Edificio de Jardines Infantiles (\$1.311,8 millones), realizadas por el Ministerio de Educación; para la Rehabilitación Integral de Trenes de Pasajeros AMBA-Frenado Automático de Trenes (\$1.980,3 millones) y para Apoyo para la Construcción de Pasos a Nivel en Municipios (\$728,4 millones); estos dos últimos realizados por el Ministerio de Transporte, y para la construcción de rutas por convenio con las provincias (\$2.163,7 millones) de la Dirección Nacional de Vialidad.

2- Según Fuente de Financiamiento

Cuadro N°17: Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente Financiamiento s/ CV al 31/12/2019 (en millones \$)

FUENTE FINANCIAMIENTO	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Tesoro Nacional	67.673,8	64.043,9	56.815,5	58,9%	88,7%
Financiamiento Externo	11.857,4	40.347,0	35.187,5	36,5%	87,2%
Crédito Interno	984,0	2.988,6	2.663,4	2,8%	89,1%
Recursos con Afectación Específica	3.129,6	999,6	675,3	0,7%	67,6%
Otros Recursos Internos	989,0	1.359,9	1.152,3	1,2%	84,7%
TOTAL	84.633,9	109.739,1	96.494,1	100,0%	87,9%

El **Tesoro Nacional** concentró el mayor gasto en transferencias, sobresaliendo las realizadas por el programa Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano (\$15.234,1 millones), por el programa Infraestructura Urbana (\$5.673,3 millones), ambas a cargo del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; a la firma AySA (\$10.181,4 millones); a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (\$5.681,6 millones) y a la firma estatal NASA (\$1.100,3 millones), realizadas por Obligaciones a Cargo de Tesoro; y para infraestructura y equipamiento (\$1.550,7 millones), para la Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica (\$1.434,1 millones) y para el Fortalecimiento Edificio de Jardines Infantiles (\$1.331,8 millones), realizadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología.

En lo que refiere a **Financiamiento Externo**, la ejecución del período correspondió en su totalidad a **Crédito Externo**, aplicada principalmente a asistencias a la empresa AySA S.A. (\$12.802,6 millones), a Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano (\$4.509,0 millones), a Infraestructura Urbana (\$2.014,7 millones), a obras en Recursos Hídricos (\$1.998,7 millones), a rehabilitación integral de trenes de pasajeros AMBA Frenado Automático de Trenes (\$1.980,3 millones), a infraestructura y equipamiento escolar (\$1.838,8 millones) y a transferencias de la

Dirección Nacional de Vialidad en el marco del programa Ejecución de Obras de Infraestructura Vial Norte Grande (\$1.010,8 millones).

3- Según Ubicación Geográfica

Las transferencias de capital se concentraron, fundamentalmente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz, La Rioja y Córdoba (52,9% del monto global). En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe considerarse que una gran cantidad de iniciativas no se ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción, pero se imputan allí por estar constituido el domicilio legal de los receptores de las transferencias.

En la **provincia de Buenos Aires** se destacaron, entre otras, las transferencias a AySA S.A. (\$4.241,2 millones), para Infraestructura Urbana (\$1.584,0 millones), para el programa Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano (\$1.027,9 millones), para Infraestructura y Equipamiento (\$540,6 millones) y para Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica (\$451,0 millones); estas dos últimas realizadas por el Ministerio de Educación. En la **provincia de Santa Cruz** se transfirió a la empresa Integración Energética Argentina S.A. para la actividad de Apoyo a la Construcción de Aprovechamientos Hidroeléctricos en el Río Santa Cruz, Cóndor Cliff-La Barrancosa (\$4.869,2 millones). Por su parte, la **provincia de La Rioja** recibió asistencias financieras por \$4.000,0 millones de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 123 de la Ley de Presupuesto 2019 N° 27.467. En la **provincia de Córdoba**, el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento realizó transferencias para obras de infraestructura de agua potable y desagües en áreas urbanas (\$1.671,4 millones) y el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda para Infraestructura Urbana (\$597,1 millones).

4- Según Beneficiario

Se presenta a continuación un detalle de los fondos transferidos para infraestructura al 31/12/19, de acuerdo a la naturaleza del beneficiario:

Cuadro N° 18: Ejecución por Beneficiario al 31/12/19 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	Composición del Gasto.
Sector Público Empresarial	39.957,1	41,4%
Gobiernos Provinciales	31.689,2	32,8%
Fondos Fiduciarios y otros Entes	14.809,6	15,3%
Gobiernos Municipales	6.259,2	6,5%
Empresas Privadas	1.094,2	1,1%
Instituciones de Instituciones	372,9	0,4%
Otros	2.311,9	2,4%
Total	96.494,1	100,0%

En el cuadro precedente se destaca el impacto de las erogaciones con destino al sector público empresarial que representaron el 41,4% de las transferencias, principalmente destinadas a la firma AySA (\$22.984,0 millones), a la Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. (\$7.661,9 millones), a la firma Integración Energética Argentina S.A (\$4.983,3 millones) y a la

firma Operador Ferroviario S.E. (\$1.200,0 millones) que acumulan el 92,2% de las erogaciones al sector público empresarial. En segundo lugar, se presentan las transferencias a los gobiernos provinciales, que representaron el 32,8% del monto ejecutado al 31/12/19. En lo que respecta a los Fondos Fiduciarios que alcanzan el 15,3% del total erogado, sobresalen el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social (\$8.446,0 millones) y el Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (\$5.919,0 millones).

II- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

En el presente apartado se analizan las acciones más relevantes financiadas por transferencias de capital que efectúa la Administración Pública Nacional, considerando un subconjunto de iniciativas que representa el 94,3% del gasto de transferencias de capital realizado al 31/12/19:

Cuadro N° 19: Principales transferencias de capital al 31/12/19 (en millones de pesos) - según crédito vigente

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de Ejecución
Acciones de Vivienda	24.408,9	30.167,9	28.381,2	29,4%	94,1%
Infraestructura en la Cuenca Matanza Riachuelo	9.089,6	15.777,7	14.767,2	15,3%	93,6%
Infraestructura Hídrica y Saneamiento	12.212,1	13.622,8	12.461,4	12,9%	91,5%
Políticas de Transporte	18.749,8	12.925,7	11.302,0	11,7%	87,4%
Asistencia Financiera al Sistema Energético	3.039,3	11.161,6	7.528,9	7,8%	67,5%
Infraestructura y Equipamiento Educativo	5.722,7	8.606,0	7.254,2	7,5%	84,3%
Infraestructura Provincial	3.443,9	5.060,6	4.986,9	5,2%	98,5%
Acciones en el Norte Grande Argentino	3.148,3	3.626,9	3.469,7	3,6%	95,7%
Inversión en Comunicaciones	949,1	879,1	848,0	0,9%	96,5%
Subtotal	80.763,8	101.828,3	90.999,5	94,3%	89,4%
Otros	3.870,2	7.910,7	5.494,6	5,7%	69,5%
Total	84.633,9	109.739,1	96.494,1	100,0%	87,9%

Acciones de Vivienda

Al 31/12/19 se devengaron \$28.381,2 millones para la construcción de viviendas, principalmente por de gobiernos provinciales y municipales, y de fondos fiduciarios para la ejecución de los distintos planes habitacionales. Estas asistencias financieras representaron el 29,4% de las transferencias de capital ejecutadas, detallándose a continuación lo recibido por cada provincia:

Cuadro N° 20: Acciones de Vivienda al 31/12/19 (en millones de pesos)

Provincia	Total	Composición del Gasto
Provincia de Buenos Aires	2.457,9	8,7%
Provincia de Salta	1.361,9	4,8%
Provincia de Mendoza	1.338,2	4,7%
Provincia del Neuquén	1.038,6	3,7%
Provincia de Corrientes	863,8	3,0%
Provincia de San Juan	796,6	2,8%
Provincia de Entre Ríos	764,7	2,7%
Provincia de Córdoba	671,2	2,4%
Provincia de Santiago del Estero	628,8	2,2%
Provincia de Jujuy	548,7	1,9%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	419,0	1,5%
Provincia de Catamarca	401,9	1,4%
Provincia de Formosa	357,1	1,3%
Provincia de Río Negro	321,6	1,1%
Provincia del Chaco	312,7	1,1%
Provincia de Misiones	275,7	1,0%
Provincia de San Luis	241,3	0,9%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	196,4	0,7%
Provincia de Tucumán	195,1	0,7%
Provincia del Chubut	185,3	0,7%
Provincia de La Pampa	182,9	0,6%
Provincia de La Rioja	179,8	0,6%
Provincia de Santa Fe	164,9	0,6%
Provincia de Santa Cruz	112,1	0,4%
Subtotal	14,016,2	49,4%
Fondo Fiduciario para la Vivienda Social	8,446,0	29,8%
PROCREAR (*)	5,919,0	20,9%
Total general	28,381,2	100,0%

(*) Transferencias relativas a asistencias financieras al PROCREAR, de alcance nacional.

Dentro de los programas considerados, se culminaron al 31/12/19 un total de 587 obras de infraestructura urbana que beneficiaron a 540.419 familias, la construcción de 19.703 viviendas (de las cuales 307 fueron a través del mecanismo de asociación público privada) y 27.140 obras de mejoramiento habitacional.

Por otro lado, cabe mencionar las transferencias al Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, iniciativa que tiene como objetivo financiar programas vigentes de vivienda social e infraestructura básica que al 31/12/19 recibió transferencias por \$8.446,0 millones. Además, se destacan las transferencias al Fondo Fiduciario del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar, para el Programa Crédito Argentino (PRO.CRE.AR), iniciativa que tiene como objetivo la entrega de créditos hipotecarios para la construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas, como así también para adquirir aquellas que son construidas a través de desarrollos urbanísticos. Al 31/12/19 las transferencias alcanzaron los \$5.919,0 millones.

Infraestructura de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo

A través de esta iniciativa se refleja el aporte del Estado Nacional al ente tripartito Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, para la realización de obras de infraestructura destinadas mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca. Al 31/12/19 se destinaron \$14.767,2 millones para la ejecución de obras con este destino.

Infraestructura Hídrica y de Saneamiento

Al 31/12/19 las transferencias de capital inherentes a obras de infraestructura hídrica y saneamiento alcanzaron \$12.461,1 millones, destinándose el 70,9% a la firma AySA S.A para el sostenimiento y la expansión de las plantas y redes de distribución, según el Plan Director de la compañía. Por otro lado, se transfirieron \$3.534,3 millones a instituciones provinciales, mediante los programas a cargo del ENOHSA y del Ministerio Interior, Obras Públicas y Vivienda. En este sentido, las principales acciones resultaron las Obras de Infraestructura de Agua Potable y Desagües en Áreas Urbanas, la ejecución de emprendimientos de aprovisionamiento de agua, Agua Potable y Saneamiento para Centros Urbanos Chicos (PROAS) y las obras para adaptación a excesos hídricos y sequías.

Políticas de Transporte

Al 31/12/19 se devengaron \$11.302,0 millones bajo este concepto, destinándose el 82,8% a empresas públicas y el 17,1% está destinado a transferencias a instituciones provinciales y municipales, con el objeto de dar apoyo para la realización de obras de transporte y obras viales. A continuación se presenta la distribución por beneficiario:

Cuadro N° 21: Principales Beneficiarios en materia de Transporte al 31/12/19 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	Composición del Gasto
Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. (ADIF)	7,661.9	67.8%
Administración central provincial	1,594.7	14.1%
Operador Ferroviario S.E.	1,200.0	10.6%
Belgrano Cargas y Logística	500.0	4.4%
Administración Municipal	336.6	3.0%
Otros Beneficiarios	8.9	0.1%
Total	11,302.0	100.0%

La mayor parte de las asistencias se otorgaron a la firma Administradora de Infraestructura Ferroviaria (67,8% de las erogaciones), en el marco de la Rehabilitación Integral de Trenes de Pasajeros Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Frenado Automático de Trenes, Asistencia Financiera para el Plan de Infraestructura de Transporte de Pasajeros, y Asistencia Financiera para el Plan Ferroviario de Cargas. Estas obras incluyen la renovación de estaciones, reparación de obras de arte, adecuación de señalamiento, instalación del sistema ATS (frenado automático del tren), mejoramiento y renovación de vías, repotenciación de ramales eléctricos y renovación de ADV's (aparatos de vía).

Asimismo, al 31/12/19 se transfirieron \$1.594,7 millones a las administraciones provinciales, que principalmente se destinaron a obras viales y al apoyo para la construcción de pasos bajo nivel en municipios en el marco de las acciones de infraestructura de obras de transporte.

Por otra parte, la empresa Operador Ferroviario S.E. recibió \$1.200,0 millones en el marco del Plan de Infraestructura de Transporte de Pasajeros y la empresa Belgrano Cargas y Logística recibió transferencias por \$500,0 millones, para la actualización y puesta en valor de vehículos y vagones de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza.

Asistencia Financiera al Sistema Energético

Al 31/12/19 el sector energético recibió \$7.528,9 millones en concepto de transferencias de capital, representando el 7,8% del total de las erogaciones del período bajo análisis; de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 22: Principales iniciativas en Energía y Combustibles al 31/12/19 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	Composición del Gasto
Integración Energética Argentina S.A	4.983,3	66,2%
Nucleoeléctrica Argentina S.A.	1.100,3	14,6%
DIOXITEK S.A.	430,6	5,7%
Empresas Adjudicatarias Proyecto PERMER II	423,4	5,6%
Resto	591,3	7,9%
Total	7.528,9	100,0%

En ese marco, se destacan las asistencias financieras a la empresa Integración Energética Argentina S.A para la construcción de aprovechamientos hidroeléctricos sobre el río Santa Cruz (\$4.983,3 millones) y a la firma NASA (\$1.100,3 millones) para atender gastos vinculados con la extensión de la vida útil de la Central Nuclear Embalse. Asimismo, se destinaron \$430,6 millones a la empresa DIOXITEK, firma productora de polvo de dióxido de uranio de pureza nuclear, empleado en la fabricación de los elementos combustibles que usan las centrales nucleares de Atucha I y Embalse y Cobalto-60. En otro orden, se destinaron \$423,4 millones al Proyecto PERMER II, con el objeto de brindar acceso a la energía con fuentes renovables a la población rural de la República Argentina.

Infraestructura y Equipamiento Educativo y Cultural

Al 31/12/19 se devengaron \$7.254,2 millones, destinándose el 88,3% a instituciones provinciales y municipales con el objeto de mejorar la infraestructura y el equipamiento educativo, principalmente en los niveles primario y secundario. Asimismo, el 7,6% se destinó a Universidades Nacionales (\$553,9 millones), el 2,6% a EDUCAR SE (\$191,1 millones) y el resto a otras instituciones culturales y sociales. A continuación se detalla la distribución geográfica de las ayudas financieras:

Cuadro N° 23: Distribución Geográfica Asistencia Financiera para Infraestructura y Equipamiento Educativo y Cultural al 31/12/19 – en millones de pesos –

Desc. Ubicación Geográfica	Total	Composición del gasto
Provincia de Buenos Aires	1.572,1	21,7%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	836,8	11,5%
Provincia de Santiago del Estero	475,7	6,6%
Provincia de Córdoba	415,6	5,7%
Provincia de Santa Fe	412,4	5,7%
Provincia de Río Negro	382,2	5,3%
Provincia de Corrientes	364,9	5,0%

Provincia de Salta	354,1	4,9%
Provincia de Misiones	333,3	4,6%
Provincia del Neuquén	313,8	4,3%
Provincia de Tucumán	292,6	4,0%
Provincia de Entre Ríos	217,2	3,0%
Provincia de Mendoza	204,9	2,8%
Provincia del Chaco	182,0	2,5%
Provincia de San Juan	155,3	2,1%
Provincia de Jujuy	137,0	1,9%
Provincia de Catamarca	129,7	1,8%
Provincia del Chubut	101,6	1,4%
Provincia de Santa Cruz	95,2	1%
Provincia de La Pampa	64,7	0,9%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	64,2	0,9%
Provincia de La Rioja	61,4	0,8%
Provincia de Formosa	51,2	0,7%
Provincia de San Luis	36,0	0,5%
Total	7.254,2	100,0%

Cabe mencionar que, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología brindó asistencia financiera principalmente para el mejoramiento de la Educación Rural a través del proyecto PROMER II, infraestructura y equipamiento, la innovación y el desarrollo de la formación tecnológica, y para el fortalecimiento edilicio de jardines infantiles.

Infraestructura Provincial

Se transfirieron \$4.986,9 millones a diversas provincias para fortalecer su infraestructura. En este sentido, se destinaron \$4.240,0 millones (85,0% de las erogaciones) a la provincia de La Rioja de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 123 de la Ley de Presupuesto 2019 N° 27.467. Asimismo, el resto del gasto se distribuyó en Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios y del Desarrollo Regional.

Acciones en el Norte Grande Argentino

Se asistió financieramente a distintas instituciones municipales y provinciales con el propósito de mejorar las condiciones de accesibilidad, eficiencia y seguridad en la región del Norte Grande Argentino por un total de \$3.469,7 millones. Al respecto, al 31/12/19 se destinaron \$2.355,7 millones para resolver problemas de inundaciones, contaminación de fuentes de agua y escasez de agua para riego, y para garantizar los servicios de agua potable y saneamiento. Por otra parte, en lo que respecta a obras de infraestructura vial se realizaron transferencias por \$ 1.114,0 millones. A continuación se detallan los montos transferidos a cada provincia:

Cuadro N° 24: Acciones en el Norte Grande Argentino.
Gasto por provincia. Al 31/12/19 (en millones de pesos)

Provincia	Devengado	Composición del Gasto
Provincia de Salta	1.056,3	30,4%
Provincia del Chaco	639,3	18,4%
Provincia de Catamarca	503,2	14,5%
Provincia de Misiones	437,6	12,6%
Provincia de Santiago del Estero	311,3	9,0%
Provincia de Tucumán	226,0	6,5%
Provincia de Formosa	109,2	3,1%

Provincia de Jujuy	93,7	2,7%
Provincia de Corrientes	90,6	2,6%
Resto de Provincias	2,5	0,1%
Total	3.469,7	100,0%

Inversión en Comunicaciones

Al 31/12/19 se devengaron \$848,0 millones, de los cuales \$509,4 millones correspondieron a transferencias en apoyo a la Implementación del Plan Estratégico del Correo Oficial de la República Argentina S.A., \$249,6 millones a Contenidos Públicos S.E., y \$51,4 millones a Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA S.E.). Asimismo, el Ente Nacional de Comunicaciones destinó \$37,1 millones al Fondo Concursable de Comunicación Audiovisual, el cual permite redistribuir los recursos que provienen de los medios de comunicación audiovisual para fomentar a los medios comunitarios, de frontera y de pueblos originarios. El resto de las transferencias se destinaron a TELAM S.E..

CUADRO A
EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 31/12/2019
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Legislativo Nacional	169,0	17,5	-151,5	-89,7%
Poder Judicial de la Nación	277,1	182,1	-95,0	-34,3%
Ministerio Público	43,2	7,6	-35,6	-82,4%
Presidencia de la Nación	983,4	824,6	-158,8	-16,2%
Jefatura de Gabinete de Ministros	19,4	0,0	-19,4	-100,0%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	4.413,1	4.453,7	40,6	0,9%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	290,8	0,0	-290,8	-100,0%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	1.004,1	0,0	-1.004,1	-100,0%
Ministerio de Seguridad	114,9	114,4	-0,4	-0,4%
Ministerio de Defensa	388,8	364,0	-24,8	-6,4%
Ministerio de Hacienda	5.153,4	5.630,6	477,2	9,3%
Ministerio de Producción y Trabajo	56,5	128,1	71,6	126,9%
Ministerio de Transporte	57.820,7	148.909,8	91.089,1	157,5%
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	3.603,3	3.832,7	229,4	6,4%
Ministerio de Salud y Desarrollo Social	562,8	557,2	-5,6	-1,0%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	74.900,4	165.022,2	90.121,8	120,3%
Poder Legislativo Nacional	132,1	129,8	-2,3	-1,7%
Poder Judicial de la Nación	536,3	459,0	-77,4	-14,4%
Ministerio Público	67,1	148,3	81,2	121,0%
Presidencia de la Nación	447,7	574,7	127,0	28,4%
Jefatura de Gabinete de Ministros	714,2	727,5	13,4	1,9%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	696,0	777,0	81,0	11,6%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	130,2	109,8	-20,4	-15,7%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	252,4	151,4	-100,9	-40,0%
Ministerio de Seguridad	1.307,5	2.403,5	1.096,0	83,8%
Ministerio de Defensa	2.219,7	2.465,4	245,7	11,1%
Ministerio de Hacienda	1.200,3	1.415,2	214,9	17,9%
Ministerio de Producción y Trabajo	778,6	857,2	78,6	10,1%
Ministerio de Transporte	1.470,6	1.953,1	482,5	32,8%
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	853,7	1.134,2	280,6	32,9%
Ministerio de Salud y Desarrollo Social	1.262,7	1.056,1	-206,7	-16,4%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	12.069,1	14.362,2	2.293,1	19,0%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	86.969,5	179.384,4	92.414,9	106,3%

CUADRO B
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 31/12/2019
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Poder Legislativo Nacional	169,0	17,5	17,4	17,4	99,5%
Poder Judicial de la Nación	277,1	182,1	128,0	125,6	69,0%
Ministerio Público	43,2	7,6	6,9	6,9	91,5%
Presidencia de la Nación	983,4	824,6	531,1	483,6	58,6%
Jefatura de Gabinete de Ministros	19,4	0,0	0,0	0,0	
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	4.413,1	4.453,7	3.616,4	3.615,9	81,2%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	290,8	0,0	0,0	0,0	
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	1.004,1	0,0	0,0	0,0	
Ministerio de Seguridad	114,9	114,4	71,8	59,0	51,6%
Ministerio de Defensa	388,8	364,0	334,1	334,1	91,8%
Ministerio de Hacienda	5.153,4	5.630,6	4.408,0	4.406,9	78,3%
Ministerio de Producción y Trabajo	56,5	128,1	116,0	115,3	90,0%
Ministerio de Transporte	57.820,7	148.909,8	134.728,7	132.384,5	88,9%
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	3.603,3	3.832,7	3.220,3	3.178,4	82,9%
Ministerio de Salud y Desarrollo Social	562,8	557,2	472,9	429,2	77,0%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	74.900,4	165.022,2	147.651,6	145.156,8	88,0%
Poder Legislativo Nacional	132,1	129,8	115,7	113,5	87,4%
Poder Judicial de la Nación	536,3	459,0	332,7	323,1	70,4%
Ministerio Público	67,1	148,3	121,6	121,6	82,0%
Presidencia de la Nación	447,7	574,7	361,1	360,9	62,8%
Jefatura de Gabinete de Ministros	714,2	727,5	525,6	525,2	72,2%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	696,0	777,0	545,1	543,1	69,9%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	130,2	109,8	89,7	89,6	81,6%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	252,4	151,4	59,0	59,0	38,9%
Ministerio de Seguridad	1.307,5	2.403,5	1.308,9	1.203,4	50,1%
Ministerio de Defensa	2.219,7	2.465,4	2.328,3	2.323,1	94,2%
Ministerio de Hacienda	1.200,3	1.415,2	761,4	761,2	53,8%
Ministerio de Producción y Trabajo	778,6	857,2	465,9	454,8	53,1%
Ministerio de Transporte	1.470,6	1.953,1	926,3	780,1	39,9%
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	853,7	1.134,2	906,3	902,8	79,6%
Ministerio de Salud y Desarrollo Social	1.262,7	1.056,1	649,3	628,1	59,5%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	12.069,1	14.362,2	9.496,9	9.189,3	64,0%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	86.969,5	179.384,4	157.148,5	154.346,1	86,0%

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
1							Poder Legislativo Nacional									
	312						Senado de la Nación									
			16				Formación y Sanción de Leyes Nacionales									
					6		Ampliación Cocheras y Oficinas - Dirección de Automotores									
1	312	312	16	0	6	51	Ampliación Cocheras y Oficinas - Dirección de Automotores	0	80.000.000	7.460.000	7.372.140	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	313						Cámara de Diputados									
			17				Formación y Sanción Legislativa									
					3		Puesta en Valor Fachada del Honorable Congreso de la Nación - Etapa II									
	313	313	17	0	3	51	Puesta en Valor Fachada del Honorable Congreso de la Nación - Etapa II	0	88.964.732	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	315						Imprenta del Congreso									
			19				Impresiones y Publicaciones Parlamentarias									
					1		Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación									
	315	315	19	0	1	51	Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación	86.814.437	0	10.001.999	10.001.999	14,43	s/í	14,64	1,84	s/í
5							Poder Judicial de la Nación									
	320						Consejo de la Magistratura									
			22				Justicia de Casación									
					1		Fuero Penal									
					2		Cambio de la Cañería Cloacal Troncal del Edificio - Edificio Av. Comodoro Py 2002 - CABA									
5	320	320	22	1	2	51	Cambio de la Cañería Cloacal Troncal del Edificio - Edificio Av. Comodoro Py 2002 - CABA	0	1.092.731	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9		Construcción Archivo PB en Edificio Inmigrante N° 1901, CABA									
					9	51	Construcción Archivo PB en Edificio Inmigrante N° 1901, CABA		0	11.150	0	s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
			23				Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
					2		Fuero Civil									
					7		Adecuación Funcional de Subsuelos - Cámara Nacional en lo Civil - Uruguay N° 714									
			23	2	7	51	Adecuación Funcional de Subsuelos - Cámara Nacional en lo Civil - Uruguay N° 714	0	1.999.638	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					3		Fuero Comercial									
					2		Adecuación y Mantenimiento IPC de Ascensores - Edificio Marcelo T. de Alvear 1840 - CABA									
					3		Adecuación y Mantenimiento IPC de Ascensores - Edificio Marcelo T. de Alvear 1840 - CABA	0	6.089.880	0	0	0,00	49,24	49,24	0,00	0,00
			24				Justicia Federal									
					7		Área Cámara de la Plata									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
					9		Reparación Integral de Cubiertas y Cerramientos - Secretaría Electoral de La Plata, Calle 10 N° 1215, La Plata, Provincia de Bu									
		24	7		9	51	Reparación Integral de Cubiertas y Cerramientos - Secretaría Electoral de La Plata, Calle 10 N° 1215, La Plata, Provincia de Bu	0	4.351.317	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10		Reparación integral de mansardas y terrazas - Cámara Federal de Apelaciones y Secretaría Electoral- Calle 8 N° 925, La Plata, P									
					10	51	Reparación integral de mansardas y terrazas - Cámara Federal de Apelaciones y Secretaría Electoral- Calle 8 N° 925, La Plata, P Área Cámara Bahía Blanca	0	67.712	0	0	s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					9		Reacondicionamiento Tablero General de Electricidad C.F. Bahía Blanca - Mitre N° 60/62. Bahía Blanca - Buenos Aires									
					9	6	Reacondicionamiento Tablero General de Electricidad C.F. Bahía Blanca - Mitre N° 60/62. Bahía Blanca - Buenos Aires	0	1.198.623	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					8		Adecuación Instalación de Gas Natural, Calefacción e Instalación Termomecánica - CF y TOCF Bahía Blanca - Mitre N° 60/62 y Chicl									
					8	51	Adecuación Instalación de Gas Natural, Calefacción e Instalación Termomecánica - CF y TOCF Bahía Blanca - Mitre N° 60/62 y Chicl	0	2.265.817	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9		Refacción Integral de Subsuelos y Fachadas del Inmueble - JF Santa Rosa Av. San Martín 153, Santa Rosa, Provincia de La Pampa									
					9	51	Refacción Integral de Subsuelos y Fachadas del Inmueble - JF Santa Rosa Av. San Martín 153, Santa Rosa, Provincia de La Pampa Área Cámara Mendoza	0	1.934.828	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10		Reparación de Cubiertas y Renovación Instalación Eléctrica. JF N°2 de San Juan- Entre Ríos Sur 282, San Juan, Provincia de San J									
					10	6	Reparación de Cubiertas y Renovación Instalación Eléctrica. JF N°2 de San Juan- Entre Ríos Sur 282, San Juan, Provincia de San J	0	3.093.262	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10		Modernización y Mantenimiento IPC de Ascensores - CF de Apelaciones de Mendoza España N° 483. Mendoza.									
					10	51	Modernización y Mantenimiento IPC de Ascensores - CF de Apelaciones de Mendoza España N° 483. Mendoza. Área Cámara Rosario	0	2.962.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11		Restauración de Fachadas - Edificio Boulevard. Oroño 940, Rosario, Provincia de Santa Fe									
					11	7	Restauración de Fachadas - Edificio Boulevard. Oroño 940, Rosario, Provincia de Santa Fe	0	14.117.417	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8		Readecuación del Inmueble TOCF 3 Rosario, Santa Fe 1020. Rosario. Santa Fe									
					8	51	Readecuación del Inmueble TOCF 3 Rosario, Santa Fe 1020. Rosario. Santa Fe	0	4.708.870	4.708.870	4.708.870	0,00	s/í	s/í	75,00	0,00
					9		Finalización de las Obras de Remodelación del Edificio - Instalación Eléctrica y Sanitaria -JF Rafaela 25 de Mayo N° 104. Rafaela									
					9	51	Finalización de las Obras de Remodelación del Edificio - Instalación Eléctrica y Sanitaria -JF Rafaela 25 de Mayo N° 104. Rafaela	0	1.525.550	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13		Impermeabilización Terrazas TOCF Primera Junta N° 2687, Santa Fe									
					13	51	Impermeabilización Terrazas TOCF Primera Junta N° 2687, Santa Fe	0	829.929	829.929	829.929	0,00	s/í	s/í	100,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim	
			13				Área Cámara Paraná										
				2			Remodelación de Edificio para Redistribución de los Tribunales Federales de Paraná										
			13	2	51		Remodelación de Edificio para Redistribución de los Tribunales Federales de Paraná	2.003.057	51.942.725	222.603	0	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5			Refuncionalización del Inmueble ¿ Juzgado Federal Concordia, Roque Sáenz Peña 225, Concordia, Entre Ríos										
				5	51		Refuncionalización del Inmueble ¿ Juzgado Federal Concordia, Roque Sáenz Peña 225, Concordia, Entre Ríos		0	6.600.000	0	s/i	s/i	s/i	0,00	0,00	
			15				Área Cámara Resistencia										
				4			Construcción de Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal, Etapa 2. - CF y JF N° 1 Resistencia - Hipólito Yri										
			15	4	51		Construcción de Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal, Etapa 2. - CF y JF N° 1 Resistencia - Hipólito Yri	0	40.194.363	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			16				Área Cámara de Córdoba										
				9			Trabajos en Explanada de Planta Baja e Impermeabilización de Patios Ingleses y Jardines. CF de Apelaciones de Córdoba -Concepció										
			16	9	51		Trabajos en Explanada de Planta Baja e Impermeabilización de Patios Ingleses y Jardines. CF de Apelaciones de Córdoba -Concepció	0	4.114.533	50.804	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			17				Área Cámara San Martín										
				6			Construcción de un Nuevo Edificio para la Instalación del Juzgado Federal. - JF Campana - San Martín N° 117. Campana. Buenos Air										
			17	6	51		Construcción de un Nuevo Edificio para la Instalación del Juzgado Federal. - JF Campana - San Martín N° 117. Campana. Buenos Air	27.460.900	40.341.629	75.094.480	74.089.748	21,71	78,29	78,29	59,03	17,21	
			19				Área Cámara Salta										
				4			Edificio España 394 - Adecuación de la Instalación Eléctrica y Provisión e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado, Provinc										
			19	4	51		Edificio España 394 - Adecuación de la Instalación Eléctrica y Provisión e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado, Provinc	921.158	7.690.593	22.015.863	21.880.949	16,50	83,50	83,50	61,07	0,00	
			20				Área Cámara Comodoro Rivadavia										
				4			Adecuación Funcional del Edificio y Construcción de Nuevo Archivo. - JF Río Gallegos - Av. San Martín N° 709. Río Gallegos. Sant										
			20	4	51		Adecuación Funcional del Edificio y Construcción de Nuevo Archivo. - JF Río Gallegos - Av. San Martín N° 709. Río Gallegos. Sant	0	12.906.302	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			22				Fuero Penal Económico										
				3			Adecuación de los Núcleos Sanitarios Ala Retiro - Fuero Penal Económico - Av. de los Inmigrantes N° 1950, Ciudad Autónoma de Bue										
			22	3	51		Adecuación de los Núcleos Sanitarios Ala Retiro - Fuero Penal Económico - Av. de los Inmigrantes N° 1950, Ciudad Autónoma de Bue	0	20.014.182	20.914.327	19.686.343	2,51	92,42	92,42	35,58	8,94	
				5			Adecuación y Mantenimiento Integral de Ascensores - Av. de los Inmigrantes 1950. C.A.B.A.										
				5	51		Adecuación y Mantenimiento Integral de Ascensores - Av. de los Inmigrantes 1950. C.A.B.A.	0	6.943.800	6.943.800	3.485.269	0,00	49,24	49,24	19,61	12,04	

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
335							Corte Suprema de Justicia de la Nación									
		4					Mandamientos y Notificaciones									
					1		Ampliación y Remodelación de Sede Judicial									
335	335	4	0		1	51	Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones	11.494.736	6.195	6.195	0	99,50	s/í	s/í	s/í	s/í
		5					Pericias Judiciales									
					1		Construcción Instituto Técnico Judicial - Dra. Cecilia Grierson y obras complementarias de conductos cloacales									
		5	0		1	51	Construcción Instituto Técnico Judicial - Dra. Cecilia Grierson	77.853.174	454.013	454.013	0	4,93	s/í	s/í	s/í	s/í
						52	Modificación de la Traza de los Conductos Cloacales de Diámetro 300 mm Existentes en el Terreno Asignado a Construcción del ITJ	9.328.457	6.195	485.195	0	99,50	s/í	s/í	s/í	s/í
						53	Modificación de la Traza de los Conductos Cloacales de Diámetro 300 mm Existentes en el Ampliación del Laboratorio Fotográfico de la Morgue Judicial - Junin 760	32.548.647	6.195	1.583.195	0	99,50	s/í	s/í	s/í	s/í
					4		Ampliación del Laboratorio Fotográfico de la Morgue Judicial - Junin 760									
					4	51	Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito	0	1.555.447	0	0	0,00	s/í	s/í	s/í	s/í
					5		Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito									
					5	51	Readecuación Parcial Lavalle N°1429 - Reemplazo Placas de Mármol e Insonorización Cámara Gesell	5.188.147	6.195	21.195	0	99,50	s/í	s/í	s/í	s/í
					6		Readecuación Parcial Lavalle N°1429 - Reemplazo Placas de Mármol e Insonorización Cámara Gesell									
					6	51	Rehabilitación y Puesta en Marcha del Extractor de Aire Central del Edificio Junin 760 - CABA	0	395.871	2.295.871	0	0,00	s/í	s/í	s/í	s/í
					7		Rehabilitación y Puesta en Marcha del Extractor de Aire Central del Edificio Junin 760 - CABA									
					7	51	Adecuación y Mantenimiento de la Instalación Termomecánica Edificio Bartolomé Mitre 718	0	6.195	811.195	0	0,00	s/í	s/í	s/í	s/í
					8		Adecuación y Mantenimiento de la Instalación Termomecánica Edificio Bartolomé Mitre 718									
					8	51	Justicia de Máxima Instancia	0	355.874	355.874	0	0,00	s/í	s/í	s/í	s/í
		21					Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación									
					1		Reciclado de Fachadas y Patios Interiores									
		21	0		1	51	Construcción de Sanitarios y Reciclado de Existentes - Palacio de Justicia	4.301.922	6.195	0	0	99,80	s/í	s/í	s/í	s/í
						53	Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	1.486.909	0	0	0,00	s/í	s/í	s/í	s/í
						8	Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación N°1 al N°12 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
					8	52	Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	8.506.889	6.195	1	0	99,50	s/í	s/í	s/í	s/í
					10		Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
					10	51	Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires	5.442.248	6.195	423.195	0	95,23	s/í	s/í	s/í	s/í
					12		Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires									
					12	51	Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires	39.488.347	13.630.008	9.193.008	106.683	32,98	s/í	s/í	s/í	s/í

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
					14		Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación - Etapa II									
					14	53	Restauración Integral de Pisos, Solados y de Circulación de Público - Talcahuano 550	0	209.097	0	0	0,00	s/í	s/í	s/í	s/í
						54	Reparación Integral Terraza del Palacio de Justicia	0	6.195	77.195	76.400	99,50	s/í	s/í	s/í	s/í
					16		Adecuación Integral Edificio Villarino 2010									
					16	51	Adecuación Integral Edificio Villarino 2010	0	2.633.069	0	0	0,00	s/í	s/í	s/í	s/í
					20		Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica									
					20	51	Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica	0	2.406.156	2.416.156	0	0,00	s/í	s/í	s/í	s/í
					22		Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia									
					22	51	Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia	358.368	6.195	93.195	0	99,50	s/í	s/í	s/í	s/í
					24		Instalación de Ventilación de la Alcaldía del Palacio de Justicia de la Nación									
					24	51	Instalación de Ventilación de la Alcaldía del Palacio de Justicia de la Nación	2.674.780	6.195	0	0	99,50	s/í	s/í	s/í	s/í
					25		Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia									
					25	51	Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia	0	898.341	0	0	0,00	s/í	s/í	s/í	s/í
					26		Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores Nº 7 y Nº 9 - Palacio de Justicia									
					26	51	Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores Nº 7 y Nº 9 - Palacio de Justicia	12.154.306	6.195	0	0	99,50	s/í	s/í	s/í	s/í
					27		Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4									
					27	51	Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4	0	508.802	0	0	0,00	s/í	s/í	s/í	s/í
					29		Restauración de Pasillos 4º Piso Sector Sala de Acuerdos y Anexos del Palacio de Justicia									
					29	51	Restauración de Pasillos 4º Piso Sector Sala de Acuerdos y Anexos del Palacio de Justicia	0	204.450	0	0	0,00	s/í	s/í	s/í	s/í
					31		Adecuación Integral para el Edificio Calle Rivadavia 737/767/771									
					31	51	Adecuación Integral para el Edificio Calle Rivadavia 737/767/771	0	1.858.637	0	0	0,00	s/í	s/í	s/í	s/í
					32		Realización de Réplicas y Restauración de Artefactos de Iluminación del Palacio de Justicia									
					32	51	Realización de Réplicas y Restauración de Artefactos de Iluminación del Palacio de Justicia	0	676.138	1.138	0	0,00	s/í	s/í	s/í	s/í
					33		Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, Ciudad Autónoma de Bueno									
					33	51	Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, Ciudad Autónoma de Bueno	1.026.152	6.195	0	0	99,00	s/í	s/í	s/í	s/í
					34		Recambio Total de Cubierta, Zinguería y Aberturas Parciales Edificio Villarino Nº 2010									
					34	51	Recambio Total de Cubierta, Zinguería y Aberturas Parciales Edificio Villarino Nº 2010	0	2.865.399	0	0	0,00	s/í	s/í	s/í	s/í
					35		Refuerzo Estructural e Impermeabilización, parcial, de la Azotea del 7º Piso del Palacio (Sector Juzgado en lo Civil Nº 11)									
					35	51	Refuerzo Estructural e Impermeabilización, parcial, de la Azotea del 7º Piso del Palacio (Sector Juzgado en lo Civil Nº 11)	0	6.195	93.195	92.290	99,50	s/í	s/í	s/í	s/í
					36		Restauración de Portales y Puertas de Acceso al Palacio de Justicia y Obras Complementarias									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim	
						36	51	Restauración de Portales y Puertas de Acceso al Palacio de Justicia y Obras Complementarias	0	6.195	68.195	63.024	99,50	s/í	s/í	s/í	s/í
						37		Restauración Integral de las Escaleras Interiores N° 8 y 10 y Obras Complementarias del Palacio de Justicia									
						37	51	Restauración Integral de las Escaleras Interiores N° 8 y 10 y Obras Complementarias del Palacio de Justicia	0	3.193.758	338.758	0	0,00	s/í	s/í	s/í	s/í
			27					Intercepción y Captación de las Comunicaciones									
						1		Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento de Dos Ascensores del Edificio Avenida de los Incas N° 3834									
			27	0		1	51	Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento de Dos Ascensores del Edificio Avenida de los Incas N° 3834	0	99.127	699.127	592.423	69,96	s/í	s/í	s/í	s/í
						2		Renovación Sistema de Climatización Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA									
						2	51	Renovación Sistema de Climatización Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA	0	805.409	805.409	0	0,00	s/í	s/í	s/í	s/í
						3		Refacción Integral Sanitarios e instalación de gas del Edificio de Avenida de los Incas N° 3834 ¿ Ciudad Autónoma de Buenos Aire									
						3	51	Refacción Integral Sanitarios e instalación de gas del Edificio de Avenida de los Incas N° 3834 ¿ Ciudad Autónoma de Buenos Aire	0	867.364	8.367.364	0	0,00	s/í	s/í	s/í	s/í
						4		Renovación Solados Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA									
						4	51	Renovación Solados Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA	0	74.345	74.345	0	0,00	s/í	s/í	s/í	s/í
						5		Adecuación Integral Inmueble a Adquirir									
						5	51	Adecuación Integral Inmueble a Adquirir	0	7.084.196	0	0	0,00	s/í	s/í	s/í	s/í
						6		Instalación Nuevo Centro de Cómputos									
						6	51	Instalación Nuevo Centro de Cómputos	0	8.680.952	8.680.952	0	0,00	s/í	s/í	s/í	s/í
						9		Instalación y Puesta en marcha equipos de refrigeración Data Center									
						9	51	Instalación y Puesta en marcha equipos de refrigeración Data Center	0	90.453	90.453	0	0,00	s/í	s/í	s/í	s/í
						10		Remodelación, Redistribución y Normalización Sala de Locutorios									
						10	51	Remodelación, Redistribución y Normalización Sala de Locutorios	0	464.659	464.659	0	0,00	s/í	s/í	s/í	s/í
						11		Impermeabilización de la Azotea Edificio Incas 3834									
						11	51	Impermeabilización de la Azotea Edificio Incas 3834	0	40.673	40.673	0	0,00	s/í	s/í	s/í	s/í
						12		Actualización y Puesta en Funcionamiento de Sistema de Detección de Incendios									
						12	51	Actualización y Puesta en Funcionamiento de Sistema de Detección de Incendios	0	148.690	148.690	0	0,00	s/í	s/í	s/í	s/í
						13		Puesta en Valor Sala de Telecomunicaciones									
						13	51	Puesta en Valor Sala de Telecomunicaciones	0	539.748	539.748	0	0,00	s/í	s/í	s/í	s/í
								Ministerio Público									
								Procuración General de la Nación									
								Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad									
						8		Puesta en Valor Inmueble sito en Sanchez de Bustamente N°487, Lomas de Zamora-Provincia de Buenos Aires.									

10

360

16

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
10	360	360	16	0	8	61	Puesta en Valor Inmueble sito en Sanchez de Bustamente N°487, Lomas de Zamora-Provincia de Buenos Aires	0	0	1	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
						73	Puesta en Valor de Inmueble, Paso de los Libres (Pcia. de Corrientes)	0	600.000	1	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	361						Defensoría General de la Nación									
			17				Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial									
					6		Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Tartagal									
	361	361	17	0	6	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Tartagal	0	3.034.674	0	0	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
					7		Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Formosa									
					7	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Formosa	0	5.057.799	7.227.277	6.627.565	0,00	25,00	25,00	80,00	45,25
					8		Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de General Roca									
					8	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de General Roca	0	9.441.224	0	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
					10		Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Paso de los Libres									
					10	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Paso de los Libres	0	3.034.679	350.000	313.500	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
					11		Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Mendoza									
					11	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Mendoza	0	4.214.832	0	0	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
					12		Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Paraná									
					12	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Paraná	0	5.057.799	0	0	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
					13		Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de La Rioja									
					13	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de La Rioja	0	10.739.393	0	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
					14		Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Santa Fe									
					14	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Santa Fe	0	2.023.119	0	0	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
					15		Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Edificio Sede de Diferentes Defensorías Públicas Oficiales de la ciudad de Córdoba.									
					15	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Edificio Sede de Diferentes Defensorías Públicas Oficiales de la ciudad de Córdoba.	0	0	0	0	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
					16		Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Edificio Sede de la Defensoría Pública Oficial de la ciudad de Eldorado, Provincia d									
					16	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Edificio Sede de la Defensoría Pública Oficial de la ciudad de Eldorado, Provincia d	0	0	5.000	0	s/í	s/í	0,00	0,00	0,00
					17		Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Edificio Sede de la Defensoría Pública Oficial de la ciudad de Neuquén, Provincia de									
					17	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Edificio Sede de la Defensoría Pública Oficial de la ciudad de Neuquén, Provincia de	0	0	5.950	0	s/í	s/í	0,00	0,00	0,00
					18		Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Edificio Sede de la Defensoría Pública Oficial de la ciudad de Corrientes, Provincia									
					18	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Edificio Sede de la Defensoría Pública Oficial de la ciudad de Corrientes, Provincia	0	0	0	0	s/í	s/í	0,00	0,00	0,00
							Presidencia de la Nación									
							Administración de Parques Nacionales									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim	
			21				Conservación de la Biodiversidad (GEF TF N° 2837/AR)										
					1		Reparación Seccional El Sauco Parque Nacional Patagonia y Vivienda de Guardaparques PN Patagonia (GEF TF N° 2837/AR)										
20	107	107	21	0		1	51	Reparación Seccional El Sauco Parque Nacional Patagonia y Vivienda de Guardaparques PN Patagonia (GEF TF N° 2837/AR)	0	19.000.000	0	0	60,00	60,00	0,00	0,00	
					3			Construcción de Galpón/Taller y Alojamiento para Personal de Tránsito en el Parque Nacional El Impenetrable-(GEF TF 2837/AR)									
					3	51		Construcción de Galpón/Taller y Alojamiento para Personal de Tránsito en el Parque Nacional El Impenetrable-(GEF TF 2837/AR)	0	0	1.500.000	0	s/í	s/í	15,00	0,00	0,00
					5			Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares y Dos Viviendas para Guardaparques en Parque Interjurisdiccional Marino Costero P									
					5	51		Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares y Dos Viviendas para Guardaparques en Parque Interjurisdiccional Marino Costero P	2.351.465	0	31.375.308	24.243.290	0,00	100,00	100,00	90,01	18,56
					44			Construcción de Un Centro Operativo en el Parque Provincial Copo - Prov. de Santiago del Estero (GEF TF 2837/AR)									
					44	51		Construcción de Un Centro Operativo en el Parque Provincial Copo - Prov. de Santiago del Estero (GEF TF 2837/AR)	0	0	2.207.811	1.253.317	0,00	50,00	50,00	2,76	2,76
					45			Construcción de Un Centro Operativo en el Parque Provincial Loro Hablador y Prov. de Chaco (GEF TF 2837/AR)									
					45	51		Construcción de Un Centro Operativo en el Parque Provincial Loro Hablador y Prov. de Chaco (GEF TF 2837/AR)	0	0	2.207.851	1.253.317	0,00	50,00	50,00	2,76	2,76
					46			Construcción Sede Administrativa en Puerto San Julián-Parque Interjurisdiccional Mariano Makenke (GEF TF 2837/AR)									
					46	51		Construcción Sede Administrativa en Puerto San Julián-Parque Interjurisdiccional Mariano Makenke (GEF TF 2837/AR)	0	0	5.000.000	3.270.444	s/í	s/í	15,00	0,00	0,00
			23					Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos (BID N° 2606/OC-AR)									
					1			Centro de Atención al Visitante en el Parque Nacional Lago Puelo (BID N° 2606/OC-AR)									
			23	0		1	51	Centro de Atención al Visitante en el Parque Nacional Lago Puelo (BID N° 2606/OC-AR)	21.404.000	1.000.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5			Construcción Muelles en Puerto Blest y Puerto Cántaros en San Carlos de Bariloche- Parque Nacional Nahuel Huapi (BID N°2606/OC-A									
					5	51		Construcción Muelles en Puerto Blest y Puerto Cántaros en San Carlos de Bariloche- Parque Nacional Nahuel Huapi (BID N°2606/OC-A		0	7.673.626	0	s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					6			Construcción Muelles en Puerto Frías y Puerto Alegre en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huapi (BID 2606/OC-AR)									
					6	51		Construcción Muelles en Puerto Frías y Puerto Alegre en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huapi (BID 2606/OC-AR)	43.625.694	4.874.306	33.425.621	27.246.268	76,31	0,00	23,69	23,69	20,64
					33			Construcción de Sendero Peatonal en el Cañadón del Toro, Valle Río Pipo-Parque Nacional Tierra del Fuego-(BID N°2606/OC-AR)									
					33	51		Construcción de Sendero Peatonal en el Cañadón del Toro, Valle Río Pipo-Parque Nacional Tierra del Fuego-(BID N°2606/OC-AR)	0	0	5.178.900	4.265.511	0,00	70,00	70,00	10,00	10,00
			24					Infraestructura en Áreas Naturales Protegidas									
					3			Refacción Centro de Visitantes - PNEI Palmar									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
		24	0		3	51	Refacción Centro de Visitantes - PN El Palmar	0	8.520.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5		Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares en el Parque nacional laguna Blanca									
					5	51	Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares en el Parque Nacional Laguna Blanca	1.868.649	0	16.711.030	9.637.137	0,00	100,00	100,00	49,59	16,04
					6		Construcción de Centro Administrativo en el PN Pizarro									
					6	51	Construcción de Centro Administrativo en el PN Pizarro	5.383.598	0	18.381.373	18.288.198	28,83	71,17	71,17	71,17	34,06
					8		Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares- Parque Nacional Lago Puelo									
					8	51	Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares- Parque Nacional Lago Puelo	0	233.168	1.250.942	1.214.423	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					19		Construcción de Dos Viviendas y Galpón en el Centro Gobernador Gregores en el Parque Nacional Perito Moreno									
					19	51	Construcción de Dos Viviendas y Galpón en el Centro Gobernador Gregores en el Parque Nacional Perito Moreno	2.200.437	0	2.103.367	2.103.367	3,79	96,21	96,21	14,24	0,00
					20		Reparación Estructura y Remodelación Integral Edificio Intendencia en el Parque Nacional Lanin									
					20	51	Reparación Estructura y Remodelación Integral Edificio Intendencia en el Parque Nacional Lanin	5.498.606	0	8.404.016	8.403.662	35,13	64,87	64,87	64,87	0,00
					29		Construcción de Puente de Acceso al Área Operativa-Parque Nacional Chaco									
					29	51	Construcción de Puente de Acceso al Área Operativa-Parque Nacional Chaco	0	204.571	586.401	586.400	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					34		Construcción de Sede Administrativa en El Calafate									
					34	51	Construcción de Sede Administrativa en El Calafate	2.324.233	0	803.934	803.934	0,00	100,00	100,00	14,82	0,00
					35		Restauración y Refuncionalización Intendencia en el Parque Nacional Calilegua									
					35	51	Restauración y Refuncionalización Intendencia en el Parque Nacional Calilegua	1.448.720	0	10.286.986	8.188.294	0,07	99,93	99,93	56,27	15,13
					47		Renovación del Sistema Cloacal de toda el Área Administrativa del Parque Nacional El Palmar									
					47	51	Renovación del Sistema Cloacal de toda el Área Administrativa del Parque Nacional El Palmar	0	4.200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51		Reparación Muelle Cabecera Norte-Parque Nacional Lago Puelo									
					51	51	Reparación Muelle Cabecera Norte-Parque Nacional Lago Puelo	0	20.214.312	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					52		Restauración del Edificio de Parques Nacionales									
					52	51	Restauración del Edificio de Parques Nacionales	0	80.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					53		Reparación del Camino al Tronador-Parque Nacional Nahuel Huapi									
					53	51	Reparación del Camino al Tronador-Parque Nacional Nahuel Huapi	12.747.224	26.092.440	59.299.467	53.846.934	0,00	96,43	96,43	98,10	34,50
					54		Refacción y ampliación del Carneadero de especies exóticas en el Parque Nacional El Palmar									
					54	51	Refacción y ampliación del Carneadero de especies exóticas en el Parque Nacional El Palmar	0	2.714.184	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					58		Construcción de Intendencia en el Parque Nacional Patagonia									
					58	51	Construcción de Intendencia en el Parque Nacional Patagonia	0	8.250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					60		Reparación y Puesta en Valor de la Infraestructura General en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
					65		Refacción y Readeacuación del Espacio de Oficinas y Sanitarios del Edificio Taller en el Parque Nacional Lanín Agencia de Deporte Nacional									
			39				Promoción del Deporte									
					2		Construcción del Polideportivo CERENA									
	120	120	39	0	2	51	Construcción del Polideportivo CERENA	0	0	1.026.124	0	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
	301						Secretaría General de la Presidencia de la Nación									
			16				Conducción del Poder Ejecutivo Nacional									
					12		Remodelación Casa de Gobierno - Etapa VIII									
	301	301	16	0	12	51	Remodelación Casa de Gobierno	43.292.725	191.666.210	205.966.210	62.409.756	14,51	61,40	61,40	40,52	25,63
					17		Remodelación Residencia Presidencial de Olivos									
					17	52	Remodelación de Acceso Principal Calle Villate Vehicular y Peatonal en la Residencia Presidencial de Olivos	0	30.940.898	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					53		Readeacuación Salón de Convenciones en la Residencia Presidencial de Olivos	0	12.531.064	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					21		Remodelación Casa de Gobierno - Etapa XIII									
					21	51	Remodelación Casa de Gobierno - Etapa XIII	0	6.497.589	0	0	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00
					23		Puesta en Valor de los Vitrales de Casa de Gobierno									
					23	51	Puesta en Valor de los Vitrales de Casa de Gobierno	0	20.885.107	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37				Desarrollo del Deporte y del Alto Rendimiento Deportivo									
					2		Construcción del Polideportivo CERENA									
			37	0	2	51	Construcción del Polideportivo CERENA	0	38.676.124	0	0	0,00	s/í	s/í	s/í	s/í
	317						Secretaría Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable									
			60				Política Ambiental en Recursos Naturales									
					9		Construcción de Pozo Profundo para Acceso al Agua (BIRF N° 8493)									
	317	317	60	0	9	51	Construcción de Pozo Profundo para Acceso al Agua (BIRF N° 8493)	12.191.330	66.000.000	13.070.130	12.989.392	6,50	4,00	4,00	3,50	1,50
					10		Mejoras de Infraestructura Agropecuaria de Pequeños Productores Forestales (BIRF N° 8493)									
					10	51	Mejoras de Infraestructura Agropecuaria de Pequeños Productores Forestales (BIRF N° 8493)	0	30.970.130	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			63				Control Ambiental									
					29		Relleno Sanitario Zona Metropolitana de Mendoza (BID N° 3249/OC-AR)									
			63	0	29	51	Relleno Sanitario Zona Metropolitana de Mendoza (BID N° 3249/OC-AR)	0	489.021.462	166.021.462	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					30		Const. de un Relleno Sanitario y una Planta de Recup. de Materiales para el Área Metropolitana de Catamarca (BID N°3249/OC-AR)									
					30	51	Const. de un Relleno Sanitario y una Planta de Recup. de Materiales para el Área Metropolitana de Catamarca (BID N°3249/OC-AR)	101.160.809	9.244.277	43.025.000	28.192.736	67,00	33,00	33,00	33,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
					31		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en la Ciudad de Concordia (BID N° 3249/OC-AR)									
					31	51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en la Ciudad de Concordia (BID N° 3249/OC-AR)	0	203.448.529	203.448.529	0	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00
					32		Construcción de Planta de Separación de Residuos, Relleno Sanitario, Saneamiento de BCA, y Obras C. en Viedma.(BID N° 3249/OCAR)									
					32	51	Construcción de Planta de Separación de Residuos, Relleno Sanitario, Saneamiento de BCA, y Obras C. en Viedma.(BID N° 3249/OCAR)	112.392.459	8.622.000	131.380.635	123.713.906	84,00	16,00	16,00	15,00	1,00
					33		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Área Metropolitana de Formosa (BID N°3249)									
					33	51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Área Metropolitana de Formosa (BID N°3249)	0	202.684.860	202.684.860	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					34		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Alto Valle de Río Negro (BIDN° 3249/OC-AR)									
					34	51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Alto Valle de Río Negro (BIDN° 3249/OC-AR)	0	103.198.529	103.198.529	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					43		Construcción de un Relleno Sanitario en Centro Ambiental Chanchillos y Playón de Compostaje, Planta de Transf (BID N° 3249/OC-AR)									
					43	51	Construcción de un Relleno Sanitario en Centro Ambiental Chanchillos y Playón de Compostaje, Planta de Transf(BID N° 3249/OC-AR)	163.417.934	19.484.000	119.419.046	57.205.579	82,00	18,00	18,00	10,00	5,00
					44		Construcción de un Relleno Sanitario para la Ciudad de Paraná y Municipios Vecinos (BID N°3249)									
					44	51	Construcción de un Relleno Sanitario para la Ciudad de Paraná y Municipios Vecinos (BID N°3249)	0	100.196.926	100.196.926	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					46		Construcción del centro ambiental regional de Santa Elena, Entre Ríos (BID N°3249)									
					46	51	Construcción del centro ambiental regional de Santa Elena, Entre Ríos (BID N°3249)	0	182.351.801	182.351.801	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					47		Construcción del Centro Ambiental de Colón, Entre Ríos (BID N°3249)									
					47	51	Construcción del Centro Ambiental de Colón, Entre Ríos (BID N°3249)	0	98.775.735	98.775.735	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					49		Proyecto de Generación de Energía Eléctrica a partir de Biogás en Las Heras. Provincia de Mendoza (GEF-PNUD ARG 16/G23)									
					49	51	Proyecto de Generación de Energía Eléctrica a partir de Biogás en Las Heras. Provincia de Mendoza (GEF-PNUD ARG 16/G23)	0	0	632.000	0	s/í	s/í	33,00	0,00	0,00
					50		Sistema de Biogás de Relleno Sanitario de Olavarría (GEF-PNUD ARG 16/G23)									
					50	51	Sistema de Biogás de Relleno Sanitario de Olavarría (GEF-PNUD ARG 16/G23)	0	0	4.050.000	0	s/í	s/í	20,00	0,00	0,00
					51		Sistema de Biogás GNC Rafaela (GEF-PNUD ARG 16/G23)									
					51	51	Sistema de Biogás GNC Rafaela (GEF-PNUD ARG 16/G23)	0	0	178.000	0	s/í	s/í	100,00	0,00	0,00
					52		Biodigestor Tapalqué (GEF-PNUD ARG 16/G23)									
					52	51	Biodigestor Tapalqué (GEF-PNUD ARG 16/G23)	0	0	2.000.000	0	s/í	s/í	40,00	0,00	0,00
					53		Construcción de un Centro Ambiental en el Municipio de El Calafate, provincia de Santa Cruz (BID N° 3249/OC-AR)									
					53	51	Construcción de un Centro Ambiental en el Municipio de El Calafate, provincia de Santa Cruz (BID N° 3249/OC-AR)	4.970.528	27.658.000	90.724.856	82.339.834	0,00	100,00	100,00	90,00	12,00
					54		Planta de Separación y Saneamiento del Basural de Junín de los Andes (BID N°3249)									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim	
						54	51	Planta de Separación y Saneamiento del Basural de Junín de los Andes (BID N° 3249)	0	14.387.999	14.387.999	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						55		Construcción de Plantas de transferencia y equipamiento para relleno sanitario en la región de Tupungato, Mendoza (BID N° 3249)									
						55	51	Construcción de Plantas de transferencia y equipamiento para relleno sanitario en la región de Tupungato, Mendoza (BID N° 3249)	0	28.824.823	28.824.823	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						56		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales para Corrientes (BID N° 3249)									
						56	51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales para Corrientes (BID N° 3249)	0	246.939.338	246.939.338	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
322								Secretaría de Gobierno de Turismo									
		22						Inversiones con Financiamiento Internacional									
				2				Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID N° 2606-O/OC)									
						1		Mejoramiento de la Costanera y Centro de Visitantes y Ferias de Artículos del Río Aluminé - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC)									
322	322	22		2		1	51	Mejoramiento de la Costanera y Centro de Visitantes y Ferias de Artículos del Río Aluminé - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC)	9.800.446	26.842.704	33.965.387	32.421.486	12,00	46,30	46,30	25,00	25,00
						5		Construcción Área de Servicios - Parque Municipal Liao Liao - San Carlos de Bariloche - Provincia de Río Negro (BID N° 2606/OC-A)									
						5	51	Construcción Área de Servicios - Parque Municipal Liao Liao - San Carlos de Bariloche - Provincia de Río Negro (BID N° 2606/OC-A)	11.790.824	18.416.000	29.648.000	20.000.000	28,00	36,90	36,90	0,00	0,00
						6		Implementación Parque Jesuítico Guaraní Etapa B, San Ignacio Mini, Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC - AR)									
						6	51	Implementación Parque Jesuítico Guaraní Etapa B, San Ignacio Mini, Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC - AR)		0	552.104	0	s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
						13		Remodelación y Ampliación del Mirador del Paso Garibaldi- Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC-AR)									
						13	51	Remodelación y Ampliación del Mirador del Paso Garibaldi- Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC-AR)		0	1.516.442	200.782	s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
						14		Implementación de la Red Provincial de Senderos- Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC - AR)									
						38		Construcción del Centro de Informes e Interpretación, Los Antiguos, Provincia de Santa Cruz (BID N° 2606/OC - AR)									
						38	51	Construcción del Centro de Informes e Interpretación, Los Antiguos, Provincia de Santa Cruz (BID N° 2606/OC - AR)		0	9.052.616	6.605.798	s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
						39		Construcción Museo Regional Cueva de las Manos Perito Moreno, Provincia de Santa Cruz (BID N° 2606/OC - AR)									
						39	51	Construcción Museo Regional Cueva de las Manos Perito Moreno, Provincia de Santa Cruz (BID N° 2606/OC - AR)		0	7.002.361	4.800.219	s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
						43		Señalamiento Corredor Los Lagos - Centros Turísticos del Corredor - Río Negro (BID N° 2606/OC - AR)									
						43	51	Señalamiento Corredor Los Lagos - Centros Turísticos del Corredor - Río Negro (BID N° 2606/OC - AR)		0	37.486	0	s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
						46		Construcción Centro Integral De Visitantes Salinas Grandes Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)									
						46	51	Construcción Centro Integral De Visitantes Salinas Grandes Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)	0	14.742.647	14.742.647	0	0,00	33,30	33,30	0,00	0,00
						50		Humahuaca: Museo del Carnaval-Provincia de Jujuy (BID 2606/OC-AR)									
						50	51	Humahuaca: Museo del Carnaval-Provincia de Jujuy (BID 2606/OC-AR)	0	42.989.558	57.989.558	0	0,00	33,30	33,30	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim	
					51		Construcción Pasarela en Agua, Plaza Mirador y Pasarela de Acceso, Parque Provincial Moconá, Misiones (BID N° 2606/OC-AR)										
					51	51	Construcción Pasarela en Agua, Plaza Mirador y Pasarela de Acceso, Parque Provincial Moconá, Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	0	68.971.733	58.980.784	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					55		Construcción Obras Complementarias e Infraestructura - Parque Provincial Moconá - Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC-AR)										
					55	51	Construcción Obras Complementarias e Infraestructura - Parque Provincial Moconá - Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	0	35.647.720	35.647.720	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					56		Construcción Centro de Interpretación Aventura Iberá - Loreto - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)										
					56	51	Construcción Centro de Interpretación Aventura Iberá - Loreto - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	13.610.538	6.935.264	21.232.500	20.373.479	45,80	54,20	54,20	44,48	0,00	0,00
					57		Restauración Centro de Interpretación Iberá Salvaje - Carlos Pellegrini - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)										
					57	51	Restauración Centro de Interpretación Iberá Salvaje - Carlos Pellegrini - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	28.737.117	14.544.446	39.387.649	31.729.043	53,20	46,80	46,80	46,80	0,00	0,00
					59		Construcción Centro de Interpretación de la Cultura y la Biodiversidad del Impenetrable - Miraflores - Provincia de Chaco (BID N										
					59	51	Construcción Centro de Interpretación de la Cultura y la Biodiversidad del Impenetrable - Miraflores - Provincia de Chaco (BID N	27.412.672	9.902.437	14.369.587	7.067.522	76,80	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00
					60		Construcción Circuito Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y la Herencia Cultural										
					60	51	Construcción Circuito Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y la Herencia Cultural	31.273.357	2.079.756	16.730.092	4.638.131	73,80	26,20	26,20	0,00	0,00	0,00
					61		Construcción Circuito de Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y Herencia Cultural										
					61	51	Construcción Circuito de Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y Herencia Cultural	0	44.952.686	44.952.686	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					63		Construcción Centro de Interpretación Arqueológico - Barrancas - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)										
					63	51	Construcción Centro de Interpretación Arqueológico - Barrancas - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)	0	60.921.669	53.103.442	27.954.268	0,00	73,30	73,30	5,00	0,00	0,00
					64		Construcción Centro de Interpretación para Camping Laguna de Plata - La Para - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)										
					64	51	Construcción Centro de Interpretación para Camping Laguna de Plata - La Para - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	0	74.157.873	95.607.873	21.450.000	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00
					65		Construcción Centro de Recepción de Visitantes Posta Santa Cruz - Camino Real - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)										
					65	51	Construcción Centro de Recepción de Visitantes Posta Santa Cruz - Camino Real - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	0	35.332.965	35.332.965	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					67		Construcción Centro de Talasoterapia Mar de Anzenusa - Miramar de Anzenusa - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)										
					67	51	Construcción Centro de Talasoterapia Mar de Anzenusa - Miramar de Anzenusa - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	0	85.635.410	58.567.958	0	0,00	63,70	63,70	0,00	0,00	0,00
					69		Construcción Centro de Interpretación Bañado La Estrella, Provincia de Formosa (BID N° 2606/OC-AR)										
					69	51	Construcción Centro de Interpretación Bañado La Estrella, Provincia de Formosa (BID N° 2606/OC-AR)	0	85.035.588	85.035.588	0	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00
					79		Construcción de circuitos peatonales y miradores en las estaciones del PPI - Prov. De San Juan (BID N° 2606/OC-AR)										

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim	
						79	51	Construcción de circuitos peatonales y miradores en las estaciones del PPI - Prov. De San Juan (BID N° 2606/OC-AR)	21.500.419	2.077.140	4.161.174	4.125.174	96,40	3,60	3,60	3,60	0,00
						82		Remodelación Puerto Cabotaje (Oficina Recepción, Boleterías y Amarre) Tierra del Fuego,Antártida (BID N° 2606/OC-AR)									
						82	51	Remodelación Puerto Cabotaje (Oficina Recepción, Boleterías y Amarre) Tierra del Fuego,Antártida (BID N° 2606/OC-AR)	0	35.647.720	35.647.720	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						83		Construcción Centro de Interpretación del Fin del Mundo, Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC-AR)									
						83	51	Construcción Centro de Interpretación del Fin del Mundo, Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC-AR)	0	67.491.838	67.491.838	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						84		Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Rosario, Rosario, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR)									
						84	51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Rosario, Rosario, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR)	0	19.399.899	8.874.905	0	0,00	40,60	40,60	0,00	0,00
						85		Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Santa Fe, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR)									
						85	51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Santa Fe, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR)	0	19.399.899	7.733.443	0	0,00	49,30	49,30	0,00	0,00
						86		Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de la Ciudad de Corrientes, Corrientes (BID N° 2606/OC-A)									
						86	51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de la Ciudad de Corrientes, Corrientes (BID N° 2606/OC-A)	0	19.399.899	12.472.951	0	0,00	49,30	49,30	0,00	0,00
						87		Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de La Paz, Entre Ríos (BID N° 2606/OC-AR)									
						87	51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de La Paz, Entre Ríos (BID N° 2606/OC-AR)	0	19.399.899	12.490.531	0	0,00	49,30	49,30	0,00	0,00
						88		Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Posadas, Misiones (BID N° 2606/OC-AR)									
						88	51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Posadas, Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	0	16.451.370	13.391.371	0	0,00	38,90	38,90	0,00	0,00
						89		Puesta en Valor del Monumento a los Héroes de la Independencia - Humahuaca - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)									
						89	51	Puesta en Valor del Monumento a los Héroes de la Independencia - Humahuaca - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)	0	57.954.915	38.722.143	0	0,00	76,50	76,50	0,00	0,00
						98		Construcción Centro Cultural y Recreativo Carlos Pellegrini Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)									
						98	51	Construcción Centro Cultural y Recreativo Carlos Pellegrini Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	0	15.582.794	9.626.734	0	0,00	50,00	50,00	30,00	30,00
						99		Adecuación Turística de los Conjuntos Declarados Patrimonio de la Humanidad por Unesco, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)									
						99	51	Adecuación Turística de los Conjuntos Declarados Patrimonio de la Humanidad por Unesco, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	0	11.542.500	36.002	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4				Otras Obras de Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID N° 2606-0/OC)									
					1			Recuperación y Puesta en Valor del Patrimonio Jesuítico de Santo Tomé, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)									
				4				Recuperación y Puesta en Valor del Patrimonio Jesuítico de Santo Tomé, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	0	7.371.323	7.371.323	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1	51		Recuperación y Puesta en Valor del Patrimonio Jesuítico de Santo Tomé, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)									
					2			Consolidación y Puesta en Valor de las Misiones Patrimonio de la Humanidad - Misiones (BID N° 2606/OC-AR)									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
					2	51	Consolidación y Puesta en Valor de las Misiones Patrimonio de la Humanidad - Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	0	33.436.323	33.436.323	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3		Recuperación y Puesta en Valor del Patrimonio Jesuítico de San Carlos, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)									
					3	51	Recuperación y Puesta en Valor del Patrimonio Jesuítico de San Carlos, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	0	5.241.011	5.241.011	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4		Puesta en Valor y Obra de Rehabilitación Consolidación de Patrimonio Pendientes, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)									
					4	51	Puesta en Valor y Obra de Rehabilitación Consolidación de Patrimonio Pendientes, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	0	16.850.845	16.850.845	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5		Restauración Plan de Accesibilidad Universal para la Manzana Jesuítica y las Estancias, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)									
					5	51	Restauración Plan de Accesibilidad Universal para la Manzana Jesuítica y las Estancias, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	0	18.801.323	7.394.635	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6		Adecuación Bodega del Camino de los Jesuitas, Centro del Vino, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)									
					6	51	Adecuación Bodega del Camino de los Jesuitas, Centro del Vino, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	0	11.750.906	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7		Puesta en Valor del Municipio de Loreto, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)									
					7	51	Puesta en Valor del Municipio de Loreto, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	0	3.555.000	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8		Puesta en Valor del Municipio Jesuítico de la Cruz, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)									
					8	51	Puesta en Valor del Municipio Jesuítico de la Cruz, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	0	17.956.544	17.956.544	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9		Puesta en Valor del Municipio de San Miguel, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)									
					9	51	Puesta en Valor del Municipio de San Miguel, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	0	3.555.000	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10		Puesta en Valor del Municipio Jesuítico de Yapeyú, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)									
					10	51	Puesta en Valor del Municipio Jesuítico de Yapeyú, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	0	17.956.544	17.956.544	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11		Centro de Recepción e Interpretación Territorio Guarani, Batalla de Mbororé, Provincia de misiones (BID N° 2606/OC-AR)									
					11	51	Centro de Recepción e Interpretación Territorio Guarani, Batalla de Mbororé, Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	0	40.807.647	40.807.647	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12		Construcción Centro Interpretación Parque Provincial Ischigualasto Contenido Museográfico, Provincia de San Juan (BID N° 2606/O									
					12	51	Construcción Centro Interpretación Parque Provincial Ischigualasto Contenido Museográfico, Provincia de San Juan (BID N° 2606/O	0	29.750.661	29.750.661	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13		Acondicionamiento, Recuperación y Adecuación de la Estancia La Banda, Tafi del Valle, Provincia de Tucumán (BID N° 2606/OC-AR)									
					13	51	Acondicionamiento, Recuperación y Adecuación de la Estancia La Banda, Tafi del Valle, Provincia de Tucumán (BID N° 2606/OC-AR)	0	29.750.661	29.750.661	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14		Puesta en Valor de la Iglesia de San Francisco, San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán (BID N° 2606/OC-AR)									
					14	51	Puesta en Valor de la Iglesia de San Francisco, San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán (BID N° 2606/OC-AR)	0	5.335.289	1.217.791	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
					16		Puesta en Valor de las Iglesias Jesuíticas de La Caldera y San Carlos, Provincia de Salta (BID N° 2606/OC-AR)		6.799.500	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16	51	Puesta en Valor de las Iglesias Jesuíticas de La Caldera y San Carlos, Provincia de Salta (BID N° 2606/OC-AR)	0	6.799.500	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23					Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos									
				2			Tratamiento de Residuos Sólidos para Municipios Turísticos y Pequeños - GIRSU Etapa II (BID N° 3249/OC-AR)									
		23		2			Saneamiento Basural a Cielo Abierto Existente, General Pueyrredón - Buenos Aires - GIRSU - (BID N° 3249/OC-AR)		0	91.502	91.501	s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					2	51	Saneamiento Basural a Cielo Abierto Existente, General Pueyrredón - Buenos Aires - GIRSU - (BID N° 3249/OC-AR)		0	91.502	91.501	s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					6		Saneamiento Basural en Villa Carlos Paz - Provincia de Córdoba (BID N° 3249/OC-AR)		0	549.214	113.947	s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					6	51	Saneamiento Basural en Villa Carlos Paz - Provincia de Córdoba (BID N° 3249/OC-AR)		0	549.214	113.947	s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					13		Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto Parque Nacional Quebrada Condorito - Villa Carlos Paz, Cór		0	822.849	822.849	s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					13	51	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto Parque Nacional Quebrada Condorito - Villa Carlos Paz, Cór		0	822.849	822.849	s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
25							Jefatura de Gabinete de Ministros									
	347						Secretaría de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos									
			72				Formulación de Iniciativas para la Implementación de Expresiones Federales									
					1		Intervenciones Termo-mecánicas para el CCK									
25	347	347	72	0	1	51	Intervenciones Termo-mecánicas para el CCK	0	8.468.433	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	s/í
					2		Acondicionamiento de la Instalación Eléctrica General CCK									
					2	51	Acondicionamiento de la Instalación Eléctrica General CCK	0	10.911.250	0	0	0,00	76,00	76,00	0,00	s/í
30							Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda									
	108						Instituto Nacional del Agua									
			16				Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua									
					4		Readecuación Edilicia y Construcción Data Center para el Sistema de Alerta de la Cuenca del Río San Antonio		0	9.090.000	8.896.505	16,20	43,80	43,80	43,80	10,00
30	108	108	16	0	4	51	Readecuación Edilicia y Construcción Data Center para el Sistema de Alerta de la Cuenca del Río San Antonio	630.180	0	9.090.000	8.896.505	16,20	43,80	43,80	43,80	10,00
					8		Restauración y Puesta en Valor de Talleres y Edificios									
					8	51	Restauración y Puesta en Valor de Talleres y Edificios	8.533.901	8.000.000	6.208.000	3.888.366	92,00	8,00	8,00	7,30	0,30
					10		Remodelación y Modernización de Laboratorios Varios									
					10	51	Remodelación y Modernización de Laboratorios Varios	3.079.263	4.500.000	0	0	55,00	5,00	5,00	0,00	0,00
	201						Dirección Nacional de Migraciones									
			16				Control de Ingresos y Egresos, Admisión y Permanencia de Personas dentro del Territorio Nacional									
					62		Rejas Perimetrales de Ingreso de la Sede Central									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
	201	201	16	0	62	51	Rejas Perimetrales de Ingreso de la Sede Central	5.933.000	0	826.464	826.463	87,77	12,23	12,23	12,23	0,00
					92		Incorporación de Pasarelas Automatizadas para el Control Migratorio en Paso Fronterizo Tancredo Neves									
					92	51	Incorporación de Pasarelas Automatizadas para el Control Migratorio en Paso Fronterizo Tancredo Neves	0	0	7.532.250	7.532.249	0,00	s/i	100,00	100,00	0,00
					93		Incorporación de Pasarelas Automatizadas para el Control Migratorio en Paso Fronterizo Posadas-Encarnación									
					93	51	Incorporación de Pasarelas Automatizadas para el Control Migratorio en Paso Fronterizo Posadas-Encarnación	0	0	15.900.000	15.900.000	0,00	s/i	100,00	100,00	0,00
					94		Incorporación de Pasarelas Automatizadas para el Control Migratorio en Paso de los Libres									
613							Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento									
		20					Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento									
			1				Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento									
					89		Sistema de Desagües Cloacales Gran Tucumán (BID 2343 OC-AR)									
613	613	20	1		89	51	Planta Depuradora de Líquidos Cloacales Las Talitas (BID 2343 OC-AR)	145.880.056	522.000	717.438	309.289	74,91	25,09	25,09	20,05	0,00
			2				Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable									
					28		Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut									
			2		28	51	Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut	833.971.568	794.951	3.434.581	3.413.350	90,89	0,00	0,00	0,00	0,00
					33		Optimización y Ampliación del Sistema de Agua Potable San Salvador de Jujuy (BID 2343 OC-AR)									
					33	51	Optimización y Ampliación de Planta Potabilizadora de Alto Reyes (BID 2343 OC-AR)	174.075.985	450.000	13.108.606	7.699.211	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						52	Captación y Acueductos de Agua Cruda y Agua Potable-San Salvador de Jujuy (BID 2343)	276.777.499	288.274.497	129.810.328	133.850.336	80,98	19,02	19,02	17,59	0,00
					36		Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID 3451 OC-AR)									
					36	51	Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID 3451 OC-AR)	183.037.298	351.785.890	338.549.274	338.275.245	19,82	44,72	44,72	26,26	8,34
					37		Construcción de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)									
					37	51	Construcción de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	277.837.374	246.662.662	547.137.682	540.830.260	35,09	47,62	47,62	51,20	9,25
					69		Plan Director de Saneamiento de Agua Potable de S.C. de Bariloche - Dina Huapi, Provincia de Río Negro (BID N° 2343/ OC-AR)									
					69	51	Plan Director de Saneamiento de Agua Potable de S.C. de Bariloche - Dina Huapi, Provincia de Río Negro (BID N° 2343/ OC-AR)	7.514.061	0	6.148.167	4.098.579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					70		Plan Director de Agua Potable y Desagües Cloacales, Plan Director de Desagües Pluviales y Disposición de las Aguas de Lluvias y									
					70	51	Plan Director de Agua Potable y Desagües Cloacales, Plan Director de Desagües Pluviales y Disposición de las Aguas de Lluvias y	2.008.258	9.793.331	9.320.000	2.297.285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3				Desarrollo de Infraestructura Cloacal									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
					59		Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos Aires (BID 2343)									
			3		59	51	Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos Aires (BID 2343)	577.354.974	450.000	2.450.000	58.346	96,86	3,14	3,14	0,00	0,00
					72		Ampliación de Planta de Tratamiento Desagües Cloacales - San Carlos de Bariloche (BID 2343 OC-AR)									
					72	51	Ampliación de Planta de Tratamiento Desagües Cloacales - San Carlos de Bariloche (BID 2343 OC-AR)	239.039.135	124.997.788	215.608.099	215.453.036	61,14	38,86	38,86	28,72	0,00
					73		Construcción Sistema de Desagüe Cloacal - Villa La Angostura - Provincia de Neuquén									
					73	51	Construcción Sistema de Desagüe Cloacal - Villa La Angostura - Provincia de Neuquén	116.330.786	9.648.575	73.854.174	69.395.233	70,67	29,33	29,33	25,50	4,95
					77		Ampliación de Sistema de Recolección y Tratamiento de Efluentes - Cuenca El Paramillo - Mendoza (BID 3451 OC-AR)									
					77	52	Ampliación de Sistema Colector Cloacal de Gran Mendoza - Colector Boedo-Ponce (BID 3451 OC-AR)	28.004.250	44.159.457	0	0	0,00	19,76	19,76	1,28	1,28
					80		Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales de las Catonas- Moreno- Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)									
					80	51	Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales de las Catonas- Moreno- Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	86.650.750	137.586.014	44.327.178	44.243.463	0,00	19,76	19,76	8,15	8,15
					80		Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales de las Catonas- Moreno- Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)									
					80	51	Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales de las Catonas- Moreno- Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	233.424.440	0	28.057.024	28.028.844	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					81		Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales Ferrari - Merlo- Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)									
					81	51	Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales Ferrari - Merlo- Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	171.121.681	0	27.390.926	27.390.925	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					82		Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales -Bella Vista- Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)									
					82	51	Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales -Bella Vista- Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	113.236.424	25.356.466	119.220.268	115.480.252	60,33	39,68	39,68	39,67	0,00
					88		Colector Costanero San Carlos de Bariloche (BID 2343 OC-AR)									
					88	51	Colector Costanero San Carlos de Bariloche (BID 2343 OC-AR)	28.393.276	79.441.753	43.646.009	43.349.572	0,00	14,95	14,95	1,95	1,95
					89		Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Saladillo - Provincia de Buenos Aires									
					89	51	Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Saladillo - Provincia de Buenos Aires		0	1.000.000	0	s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					90		Construcción de Planta de Tratamiento de Camiones y Mejora en el Acondicionamiento de Lodo - Bariloche - Río Negro									
					90	51	Construcción de Planta de Tratamiento de Camiones y Mejora en el Acondicionamiento de Lodo - Bariloche - Río Negro		0	2.767.397	2.767.397	100,00	s/í	s/í	0,00	0,00
			4		6		Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y Desagües Cloacales - Cuenca Alta Matanza Riachuelo - Partido de Merlo									
					6		Construcción de Planta de Desagües Cloacales - General Las Heras - Buenos Aires									
					6	51	Construcción de Planta de Desagües Cloacales - General Las Heras - Buenos Aires	37.516.517	486.000	2.539.775	2.538.942	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20		Plan Director Cloacal en la Localidad Añelo, Provincia de Neuquén (BID N° 1895/ OC-AR)									
					20	51	Plan Director Cloacal en la Localidad Añelo, Provincia de Neuquén (BID N° 1895/ OC-AR)	1.591.456	0	3.713.398	1.060.971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					21		Readecuación y Actualización del Plan Director Cloacal en Neuquén Capital, Provincia de Neuquén (BID N° 2343/ OC-AR)									
					21	51	Readecuación y Actualización del Plan Director Cloacal en Neuquén Capital, Provincia de Neuquén (BID N° 2343/ OC-AR)	4.515.140	0	4.515.140	4.515.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
					22		Plan Director de Desagües Cloacales Área Metropolitana Gran Resistencia, Provincia del Chaco (BID N° 2343/ OC-AR)		250.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22	51	Plan Director de Desagües Cloacales Área Metropolitana Gran Resistencia, Provincia del Chaco (BID N° 2343/ OC-AR)	0	250.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25		Ampliación Red Cloacal Barrio Bosque Peralta Ramos - Ciudad de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires									
656							Organismo Regulador de Seguridad de Presas									
			17				Control de Seguridad de Presas									
					5		Refacción de la Infraestructura Edilicia de la Sede Central del Organismo Regulador de Seguridad de Presas									
656	656	17	0		5	51	Refacción de la Infraestructura Edilicia de la Sede Central del Organismo Regulador de Seguridad de Presas	2.723.595	1.922.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6		Refacción Infraestructura Edilicia de la Regional Norte - Organismo Regulador de Seguridad de Presas									
					6	51	Refacción Infraestructura Edilicia de la Regional Norte - Organismo Regulador de Seguridad de Presas	2.325.000	1.825.000	7.447.000	5.762.442	26,00	74,00	74,00	64,00	31,00
325							Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios)									
			44				Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo									
					4		Ampliación de la Red de Agua y Saneamiento - Cañuelas (BIRF N°7706-AR)									
325	325	44	0		4	51	Ampliación de la Red de Agua y Saneamiento - Cañuelas (BIRF N°7706-AR)		0	362.720	0	s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					5		Ampliación Red de Agua-Marcos Paz (BIRF N°7706-AC)									
					5	51	Ampliación Red de Agua- Marcos Paz (BIRF N°7706-AC)	113.154.282	19.528.310	32.229.493	32.126.287	89,97	10,03	10,03	10,03	0,00
					6		Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús (BIRF N°7706-AC)									
					6	51	Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús (BIRF N°7706-AC)	47.032.419	637.875.109	164.880.850	164.880.802	0,00	40,00	40,00	34,96	16,77
					7		Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24) (BIRF N°7706-AC)									
					7	51	Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24) (BIRF N°7706-AC)	125.024.316	1.258.193.503	1.252.732.021	422.846.868	30,61	66,00	66,00	49,36	11,22
					8		Saneamiento Cloacal-Las Heras-Cañuelas-Pte. Perón (BIRF N°7706-AC)									
					8	51	Saneamiento Cloacal-Las Heras-Cañuelas-Pte. Perón (BIRF N°7706-AC)	0	1.489.007	1.489.007	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Prevención Sísmica									
66							Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas Etapa III									
					3		Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas Etapa III									
66			0		3	51	Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas Etapa III	1.943.195	14.000.000	14.000.000	12.025.353	22,00	78,00	78,00	78,00	8,00
							Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas									
					10		Restauración y Puesta en Valor de la Biblioteca Popular de Paraná									
					72		Restauración y Puesta en Valor de la Biblioteca Popular de Paraná									
			0		10	51	Restauración y Puesta en Valor de la Biblioteca Popular de Paraná	0	0	9.206.780	0	0,00	s/í	56,55	0,00	0,00
					48		Construcción, Refacción y Reciclaje de Edificios Fiscales - Etapa III									
					48	51	Construcción, Refacción y Reciclaje de Edificios Fiscales - Etapa III	178.484.777	38.490.000	0	0	80,50	19,50	19,50	0,00	0,00
					64		Construcción y Refacción de Edificios Fiscales - Etapa IV									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim	
						64	51	Construcción y Refacción de Edificios Fiscales - Etapa IV	0	284.000.000	5.000.000	0	56,00	56,00	0,00	0,00	
						77		Construcción Nueva Sede del Archivo General de la Nación (CAF N°7769)									
						77	51	Construcción Nueva Sede del Archivo General de la Nación (CAF N°7769)	431.652.429	108.909.482	209.946.599	209.946.599	56,00	34,00	34,00	42,65	0,00
						90		Optimización de Pasos Fronterizos-Turísticos									
						90	52	Paso Fronterizo-Turístico Internacional Concordia-Salto	0	0	0	0	0,00	s/i	100,00	0,00	0,00
						93		Recuperación y Puesta en Valor del Edificio Histórico del Correo de Santa Fe									
						93	51	Recuperación y Puesta en Valor del Edificio Histórico del Correo de Santa Fe	0	0	0	0	0,00	s/i	87,86	0,00	0,00
						94		Ampliación y Acondicionamiento de Oficinas Públicas Centrales									
						94	51	Ampliación y Acondicionamiento de Oficinas Públicas Centrales	0	565.853.900	565.853.900	131.210.068	0,00	100,00	100,00	30,60	1,47
						96		Recuperación y Puesta en Valor del Puente de Río Grande y su entorno en la Provincia de Tierra del Fuego									
						96	51	Recuperación y Puesta en Valor del Puente de Río Grande y su entorno en la Provincia de Tierra del Fuego		0	10.979.440	0	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
						98		Restauración Fachada del Banco Nacional de Desarrollo (B.A.NA.DE.)									
						98	51	Restauración Fachada del Banco Nacional de Desarrollo (B.A.NA.DE.)	0	99.300.000	0	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
					1			Desarrollo de Infraestructura de Culto									
						61		Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Bautisterio de la Basílica Nuestra Señora de Luján - Provincia de Buenos Aires									
					1	61	51	Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Bautisterio de la Basílica Nuestra Señora de Luján - Provincia de Buenos Aires	0	0	40.725.856	40.700.139	0,00	s/i	24,00	8,74	1,78
						70		Restauración Integral de la Iglesia San Pedro Telmo - Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
						70	51	Restauración Integral de la Iglesia San Pedro Telmo - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	0	0	0	0,00	s/i	59,89	0,00	0,00
						71		Restauración Integral de la Iglesia San Francisco Asís y Capilla San Roque - Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
						71	51	Restauración Integral de la Iglesia San Francisco Asís y Capilla San Roque - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	0	41.627.587	41.091.212	12,22	s/i	25,85	32,84	3,52
						95		Restauración y Puesta en Valor de las Capillas de Resposos de los Cementerios Alemán y Británico									
						95	51	Restauración y Puesta en Valor de las Capillas de Resposos de los Cementerios Alemán y Británico	0	0	60.104	0	0,00	s/i	78,22	0,00	0,00
					9			Desarrollo de Infraestructura Penitenciaria									
						10		Complejo Federal de Condenados de Agote, Mercedes, Provincia de Buenos Aires									
					9	10	51	Complejo Federal de Condenados de Agote, Mercedes, Provincia de Buenos Aires	386.226.677	0	549.847.091	461.278.486	31,92	s/i	18,90	8,83	3,92
						12		Centro Federal Penitenciario Federal del Litoral, Coronda, Provincia de Santa Fe									
						12	51	Centro Federal Penitenciario Federal del Litoral, Coronda, Provincia de Santa Fe	214.981.929	0	304.019.254	202.958.402	39,24	s/i	36,78	31,23	14,00
						24		Remodelación Integral de la Cocina del CPF Ezeiza I - Obras Complementarias - Ezeiza - Provincia de Buenos Aires									
						24	51	Remodelación Integral de la Cocina del CPF Ezeiza I - Obras Complementarias - Ezeiza - Provincia de Buenos Aires	30.058.783	0	8.300.000	8.263.283	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
						29		Reparación Instituto de Seguridad y Resocialización - Rawson - Chubut - Perimetral U6									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
					29	51	Reparación Instituto de Seguridad y Resocialización - Rawson - Chubut - Perimetral U6	12.986.364	0	1.200.000	0	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					64		Reparación Integral CPF Jóvenes Adultos - Marcos Paz, Provincia de Bs As									
					64	51	Reparación Integral CPF Jóvenes Adultos - Marcos Paz, Provincia de Bs As	28.775.918	0	2.516.355	0	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					84		Ampliación del Complejo Penitenciario de Marcos Paz (288 Plazas), Marcos Paz, Provincia de Bs As, Pabellones Colectivos									
					84	51	Ampliación del Complejo Penitenciario de Marcos Paz (288 Plazas), Marcos Paz, Provincia de Bs As, Pabellones Colectivos	36.118.051	0	12.180.346	12.180.346	92,48	s/i	7,52	7,00	7,00
					86		Construcción de Oficinas Judiciales CPF 2 - Marcos Paz, Provincia de Bs As									
					86	51	Construcción de Oficinas Judiciales CPF 2 - Marcos Paz, Provincia de Bs As	25.091.588	0	4.000.000	1.227.936	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					93		Ampliación de la Cárcel de Esquel (Unidad 14) - Esquel, Provincia de Chubut									
					93	51	Ampliación de la Cárcel de Esquel (Unidad 14) - Esquel, Provincia de Chubut	17.332.028	0	19.000.000	0	56,97	s/i	43,03	0,00	0,00
				12			Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Social									
					62		Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Edificio Instituto Saturnino Unzué - Mar del Plata- Provincia de Buenos Aires									
					62	51	Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Edificio Instituto Saturnino Unzué - Mar del Plata- Provincia de Buenos Aires	0	0	572.128	0	0,00	s/i	100,00	0,00	0,00
					16		Desarrollo de Infraestructura Cultural									
					1		Restauración de Monumentos Históricos									
					16	1	Restauración de Monumentos Históricos	0	0	8.552.393	7.674.183	0,00	s/i	20,13	3,25	0,00
					2		Restauración y Puesta en Valor de la Casa del Puente									
					2	51	Restauración y Puesta en Valor de la Casa del Puente	0	18.000.000	20.578.941	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					79		Restauración y Puesta del Teatro Nacional Cervantes - Etapa II									
					79	51	Restauración y Puesta en Valor del Teatro Nacional Cervantes - Etapa II - Salas Complementarias	0	0	0	0	0,00	s/i	50,00	0,00	0,00
					52		Rehabilitación Integral del Teatro Nacional Cervantes - Etapa II - Ascensores	0	0	0	0	0,00	s/i	52,67	0,00	0,00
					80		Puesta en valor del Centro Nacional de la Música - Ex Biblioteca Nacional y Construcción de Edificios Anexos									
					80	51	Puesta en valor del Centro Nacional de la Música - Ex Biblioteca Nacional y Construcción de Edificios Anexos	0	0	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					89		Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Palais de Glace									
					89	51	Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Palais de Glace	0	0	120.000.000	30.893.898	14,48	s/i	41,86	9,65	1,29
					17		Desarrollo de Infraestructura Ambiental									
					85		Restauración del Edificio de Parques Nacionales									
					17	85	Restauración del Edificio de Parques Nacionales	0	0	6.000.000	0	0,00	s/i	3,41	0,00	0,00
					73		Recursos Hídricos									
					1		Programa de Aprovechamientos Multipropósito									
					47		Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I (VEB N° 201501)									
					73	1	Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I (VEB N° 201501)	0	500.000.000	0	0	0,00	0,85	0,85	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
			2				Adaptación a Excesos Hídricos y a Sequías de Núcleos Urbanos, Áreas Rurales									
				44			Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional									
			2	44		51	Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional	419.183.451	60.000.000	39.041.632	33.341.632	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45			Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos									
				45		51	Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos	419.765.476	51.233.059	175.452.480	175.430.462	86,45	13,55	13,55	13,55	0,00
35							Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto									
	307						Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto									
			17				Registro y Sostentamiento de Cultos									
				2			Restauración y Puesta en Valor de la Basílica de San Francisco de Asís, Capilla San Roque y Espacios Anexos, CABA									
35	307	307	17	0		51	Restauración y Puesta en Valor de la Basílica de San Francisco de Asís, Capilla San Roque y Espacios Anexos, CABA	19.298.281	67.174.026	0	0	25,87	s/í	s/í	0,00	0,00
				3			Descanso del Peregrino y Baptisterio - Restauración y Construcción - Luján, Provincia de Buenos Aires									
				3		51	Descanso del Peregrino y Baptisterio - Restauración y Construcción - Luján, Provincia de Buenos Aires	34.781.580	144.525.856	0	0	18,59	s/í	s/í	0,00	0,00
				5			Restauración y Puesta en Valor del Monumento Histórico Nacional Iglesia de San Pedro Gonzales Telmo									
				5		51	Restauración y Puesta en Valor del Monumento Histórico Nacional Iglesia de San Pedro Gonzales Telmo	0	79.145.111	0	0	0,00	s/í	s/í	0,00	0,00
40							Ministerio de Justicia y Derechos Humanos									
	332						Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Gastos Propios)									
			18				Política e Infraestructura Penitenciaria - Justicia 2020									
				10			Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados - Mercedes - Buenos Aires									
40	332	332	18	0		51	Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados - Mercedes - Buenos Aires Etapa I	144.943.074	650.043.792	0	0	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				2			Proyectos Prioritarios									
				12			Construcción Centro Penitenciario Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe									
				2		51	Construcción Centro Penitenciario Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	18.276.545	354.019.254	0	0	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00
41							Ministerio de Seguridad									
	343						Ministerio de Seguridad									
			1				Actividades Centrales									
				1			Remodelación del Edificio Único de México 12 - Etapa I									
41	343	343	1	0		51	Remodelación del Edificio Único de México 12 - Etapa I	0	129.920.000	129.920.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
				44			Acciones de Formación y Capacitación									
				1			Construcción Instituto de Conducción Conjunta Estratégica para la Formación Policial y Conducción Estratégica (BID N°4113/OC-AR)									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
		44	0		1	51	Construcción Instituto de Conducción Conjunta Estratégica para la Formación Policial y Conducción Estratégica (BID N°4113/OC-AR)	0	133.105.946	269.593.952	60.969.484	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00
	375						Gendarmería Nacional									
			41				Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional									
					2		Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Villa Cerro Catedral Escuadrón 34 - Bariloche									
	375	375	41	0	2	51	Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Villa Cerro Catedral Escuadrón 34 - Bariloche	6.310.462	0	13.440.990	6.888.170	56,98	43,02	43,02	6,29	3,06
							Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional									
					3		Construcción Pabellón Sanidad en la Región I - Campo de Mayo - Provincia de Buenos									
			42	0	3	51	Construcción Pabellón Sanidad en la Región I - Campo de Mayo - Provincia de Buenos		0	5.467.245	5.467.243	s/í	s/í	s/í	1,05	1,05
							Seguridad en Fronteras									
					5		Remodelación del Complejo Fronterizo Aguas Blancas - Bermejo (FONPLATA 28/16)									
			48	0	5	51	Remodelación del Complejo Fronterizo Aguas Blancas - Bermejo (FONPLATA 28/16)	0	41.463.374	41.463.374	0	0,00	59,25	59,25	0,00	0,00
					6		Remodelación del Complejo Fronterizo Clorinda - Puerto José A. Falcón (FONPLATA 28/16)									
					6	51	Remodelación del Complejo Fronterizo Clorinda - Puerto José A. Falcón (FONPLATA 28/16)	0	84.250.601	84.250.601	0	0,00	82,61	82,61	0,00	0,00
					8		Remodelación del Complejo Fronterizo Jama (FONPLATA 28/16)									
					8	51	Remodelación del Complejo Fronterizo Jama (FONPLATA 28/16)	0	160.209.324	160.209.324	0	0,00	54,82	54,82	0,00	0,00
					9		Remodelación del Complejo Fronterizo La Quiaca - Villazón (FONPLATA 28/16)									
					9	51	Remodelación del Complejo Fronterizo La Quiaca - Villazón (FONPLATA 28/16)	0	94.790.476	8.887.728	0	0,00	53,14	53,14	0,00	0,00
					10		Remodelación del Complejo Fronterizo Pasarela "La Fraternidad" (FONPLATA 28/16)									
					10	51	Remodelación del Complejo Fronterizo Pasarela "La Fraternidad" (FONPLATA 28/16)	0	50.585.258	0	0	0,00	68,64	68,64	0,00	0,00
					11		Remodelación del Complejos Fronterizo Salvador Mazza - Yacuiba (FONPLATA 28/16)									
					11	51	Remodelación del Complejos Fronterizo Salvador Mazza - Yacuiba (FONPLATA 28/16)	0	16.729.699	16.729.699	0	0,00	53,14	53,14	0,00	0,00
	380						Prefectura Naval Argentina									
			31				Policía de Seguridad de la Navegación									
					16		Ampliación Edificio Prefectura Ushuaia									
	380	380	31	0	16	51	Ampliación Edificio Prefectura Ushuaia	0	30.746.876	7.235.107	0	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
					17		Construcción Hangar Estación Aérea Mar del Plata									
					17	51	Construcción Hangar Estación Aérea Mar del Plata	47.971.108	0	4.633.213	4.633.213	90,62	9,38	9,38	9,38	0,00
					26		Construcción Contrase Comodoro Rivadavia									
					26	51	Construcción Contrase Comodoro Rivadavia	7.724.885	11.953.251	22.824.422	16.391.051	21,97	78,03	78,03	35,65	7,43
					34		Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Iguazú - Puerto Tres Fronteras (FONPLATA 28/16)									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
						34	51	Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Iguazú - Puerto Tres Fronteras (FONPLATA 28/16)	0	30.819.247	30.819.247	0	10,00	10,00	0,00	0,00
						35		Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Pilcomayo - Puerto Ita Enramada (FONPLATA 28/16)								
						35	51	Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Pilcomayo - Puerto Ita Enramada (FONPLATA 28/16)	0	109.190.023	109.190.023	0	30,00	30,00	0,00	0,00
						36		Construcción Polo Logístico Regional Norte								
						36	51	Construcción Polo Logístico Regional Norte	0	40.844.152	30.144.983	12.683.930	55,00	55,00	15,56	4,78
						38		Construcción de la Prefectura Itatí								
						38	51	Construcción de la Prefectura Itatí	0	0	8.981.496	1.282.008	55,00	55,00	3,40	3,40
			37					Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina								
						6		Remodelación de Baños para Aspirantes de 1º y 2º Año								
			37	0		6	51	Remodelación de Baños para Aspirantes de 1º y 2º Año	0	10.377.071	8.500.000	1.338.699	100,00	100,00	0,00	0,00
382								Policía de Seguridad Aeroportuaria								
						23		Seguridad Aeroportuaria								
						24		Cableado Subterráneo e Instalación de Tableros para Conexión Grupo Electrógeno (Edificio URSA I - IFE)								
382	382	23	0			24	51	Cableado Subterráneo e Instalación de Tableros para Conexión Grupo Electrógeno (Edificio URSA I - IFE)	0	2.253.772	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						25		Readecuación Sala de Armas (Edificio URSA I - IFE)								
						25	51	Readecuación Sala de Armas (Edificio URSA I - IFE)	0	163.983	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						27		Readecuación Eléctrica e Iluminación Exterior del Predio "La Valentina"								
						27	51	Readecuación Eléctrica e Iluminación Exterior del Predio "La Valentina"	0	3.607.633	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						31		Readecuación en el Edificio de la Estación Aeronaval Ezeiza								
						31	51	Readecuación en el Edificio de la Estación Aeronaval Ezeiza	0	9.183.066	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						32		Construcción de un Cerramiento Perimetral y Portón de Acceso para el Puesto de Guardia Denominado "Puesto Lima"								
						32	51	Construcción de un Cerramiento Perimetral y Portón de Acceso para el Puesto de Guardia Denominado "Puesto Lima"	0	0	0	0	s/i	100,00	0,00	0,00
						33		Impermeabilización y Reparación Integral de las Cubiertas Planas del Edificio Base de Investigaciones e Inteligencia PSA								
						33	51	Impermeabilización y Reparación Integral de las Cubiertas Planas del Edificio Base de Investigaciones e Inteligencia PSA	0	0	3.155.878	2.691.720	s/i	100,00	88,36	18,36
						34		Impermeabilización y Reparación Integral de la Cubierta del Edificio "UOESA" del Instituto de Formación Ezeiza								
						34	51	Impermeabilización y Reparación Integral de la Cubierta del Edificio "UOESA" del Instituto de Formación Ezeiza	0	0	2.564.673	2.187.020	s/i	100,00	90,96	25,96
						35		Reacondicionamiento de Oficinas para Observaciones Judiciales en el Edificio Base de Investigaciones e Inteligencia PSA								
						35	51	Reacondicionamiento de Oficinas para Observaciones Judiciales en el Edificio Base de Investigaciones e Inteligencia PSA	0	0	2.631.115	997.244	s/i	100,00	59,77	45,77
								Formación y Capacitación en Seguridad Aeroportuaria								

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
			24	0	8		Reacondicionamiento de Equipos de Media Tensión en la Sala de Tablero (Transformadores) Predio ISSA		819.916	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8	51	Reacondicionamiento de Equipos de Media Tensión en la Sala de Tablero (Transformadores) Predio ISSA	0								
					9		Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas Predio del ISSA									
					9	51	Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas Predio del ISSA	0	819.916	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					10		Construcción de 4 Aulas Interiores en el Predio del ISSA									
					10	51	Construcción de 4 Aulas Interiores en el Predio del ISSA	0	4.099.583	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12		Construcción de Aulas para el Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria									
					12	51	Construcción de Aulas para el Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria	0	0	4.246.179	4.214.196	0,00	s/í	100,00	100,00	0,00
45							Ministerio de Defensa									
	370						Ministerio de Defensa (Gastos Propios)									
			16				Conducción y Planificación para la Defensa									
					1		Puesta en Valor del Edificio Torre en CITEDEF para la interoperabilidad de redes									
45	370	370	16	0	1	51	Puesta en Valor del Edificio Torre en CITEDEF para la interoperabilidad de redes	0	174.591.781	0	0	0,00	s/í	s/í	0,00	0,00
							Estado Mayor General del Ejército									
	374						Alistamiento Operacional del Ejército									
			16				Construcción de Edificio para Alojamiento del Personal Masculino y Femenino del Comando de la Brigada Monte III, en Guarnición M									
	374	374	16	0	9	51	Construcción de Edificio para Alojamiento del Personal Masculino y Femenino del Comando de la Brigada Monte III, en Guarnición M	0	11.804.633	11.804.633		s/í	s/í	s/í	31,00	0,00
					10		Construcción de Dos Parques Automotores en las Instalaciones del Comando de la Brigada de Monte III en la Guarnición Militar Res									
					10	51	Construcción de Dos Parques Automotores en las Instalaciones del Comando de la Brigada de Monte III en la Guarnición Militar Res	0	4.254.179	4.254.179		s/í	s/í	s/í	28,00	0,00
					11		Modernización de la Línea de Helicópteros BELL AB 206 para el Mejoramiento de la Capacidad Operacional Asociada a la Misión Prin									
					11	51	Modernización de la Línea de Helicópteros BELL AB 206 para el Mejoramiento de la Capacidad Operacional Asociada a la Misión Prin	0	103.298.900	100.248.034		s/í	s/í	s/í	81,30	59,00
					84		Transformación del Helicóptero Bell UH-1H a Huey II									
					84	60	Transformación de la Aeronave N°21	23.800.000	34.513.621	34.513.621	34.513.621	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	379						Estado Mayor General de la Armada									
			16				Alistamiento Operacional de la Armada									
					7		Recuperación y Reparación Rompehielos Almirante Irizar									
	379	379	16	0	7	51	Recuperación y Reparación Rompehielos Almirante Irizar	0	102.585.720	90.000.000		s/í	s/í	s/í	1,00	1,00
					8		Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim	
						8	51	Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2	130.508.875	135.267.014	22.747.787	4.712.000	58,50	12,00	12,00	1,00	1,00
						9		Reparación Integral del Dique de Carena 1									
						9	51	Reparación Integral del Dique de Carena 1	53.078.062	22.806.612	2.597.124	0	87,00	3,00	3,00	0,00	0,00
			18					Formación y Capacitación									
						3		Construcción de Alojamiento para Personal Militar									
			18	0		3	51	Construcción de Alojamiento para Personal Militar		0	88.542.502	88.542.424	s/í	s/í	s/í	2,00	2,00
						10		Servicios y Urbanización para el Complejo Educativo Naval									
						10	51	Servicios y Urbanización para el Complejo Educativo Naval	25.966.493	21.643.609	6.252.479	0	74,00	26,00	26,00	0,00	0,00
								Estado Mayor General de la Fuerza Aérea									
			381					Alistamiento Operacional de la Fuerza Aérea									
						32		Construcción del Centro de Adiestramiento Reubicable para la Escuela de Aviación Militar - Texan II									
								Ministerio de Hacienda									
								Comisión Nacional de Energía Atómica									
								Actividades Centrales									
						5		Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II									
						5	51	Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II	7.936.583.556	105.232	2.277.368.379	1.638.486.866	54,50	10,47	10,47	3,42	0,46
						6		Puesta en Marcha del Módulo de Enriquecimiento de Uranio									
						6	51	Puesta en Marcha del Módulo de Enriquecimiento de Uranio	220.160.373	10.523.113	11.373.596	10.291.090	96,37	0,50	0,50	0,38	0,22
						7		Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro del Ce									
						7	51	Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro del Ce	255.062.728	21.046.225	30.698.601	28.331.416	50,00	15,00	15,00	15,00	0,00
						10		Modernización Infraestructura Informática de la Red Local de Voz y Datos									
						10	51	Modernización Infraestructura Informática de la Red Local de Voz y Datos	16.729.091	9.470.802	465.482	250.481	28,00	10,00	10,00	0,50	0,00
						11		Modernización Infraestructura para Manejo de Grandes Volúmenes de Información y Súper Cómputo de la CNEA									
						11	51	Modernización Infraestructura para Manejo de Grandes Volúmenes de Información y Súper Cómputo de la CNEA	21.040.727	10.523.112	8.418.490	8.418.490	41,00	25,00	25,00	25,00	0,00
						12		Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase II									
						12	51	Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase II	7.012.176	7.892.335	8.392.335	1.745.140	7,00	10,00	10,00	2,25	0,00
						14		Desarrollo de Tecnología de Láseres para Enriquecimiento de Uranio en el Centro Atómico Bariloche, Pcia. de Río Negro									
						14	51	Desarrollo de Tecnología de Láseres para Enriquecimiento de Uranio en el Centro Atómico Bariloche, Pcia. de Río Negro	0	55.772.494	44.027.314	41.371.111	0,00	30,00	30,00	30,00	9,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
		20					Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear									
					6		Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3									
		20	0		6	51	Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3	13.130.156	2.104.622	2.104.622	0	89,50	3,50	3,50	0,25	0,00
					9		Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles									
					9	51	Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles	11.311.109	526.155	0	0	84,22	2,00	2,00	0,00	0,00
					13		Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza									
					13	51	Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza	7.604.015	1.052.311	1.044.522	415.240	91,25	2,50	2,50	0,75	0,25
					20		Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes									
					20	51	Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes	16.409.584	7.366.179	8.649.419	5.175.986	60,00	3,00	3,00	0,25	0,00
					22		Construcción de Reactor RA-10									
					22	51	Construcción de Reactor RA-10	2.968.260.567	1.157.542.341	1.057.936.233	1.017.495.483	55,66	7,20	7,20	4,80	0,80
					25		Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoenergía de Cuarta Generación									
					25	51	Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoenergía de Cuarta Generación	30.670.059	5.261.555	2.327.942	1.592.363	70,75	8,00	8,00	2,50	2,00
					26		Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II									
					26	51	Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II	43.218.881	8.418.490	2.720.255	2.498.583	52,00	10,00	10,00	3,25	0,25
					27		Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III									
					27	51	Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III	33.820.609	5.261.556	18.278.206	16.171.621	63,50	36,50	36,50	15,50	1,00
					28		Modernización y Equipamiento de Laboratorios en Materiales Avanzados, Recubiertos y Tribología									
					28	51	Modernización y Equipamiento de Laboratorios en Materiales Avanzados, Recubiertos y Tribología	4.343.576	5.261.558	6.880.375	4.835.921	8,80	4,00	4,00	1,75	0,50
					29		Reacondicionamiento y Actualización del Circuito Experimental de Baja Presión del Centro Atómico Constituyente									
					29	51	Reacondicionamiento y Actualización del Circuito Experimental de Baja Presión del Centro Atómico Constituyente	0	5.261.556	3.060.460	0	0,25	7,00	7,00	0,50	0,25
					21		Aplicaciones de la Tecnología Nuclear									
					6		Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos									
		21	0		6	51	Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	5.656.028	3.262.164	3.587.573	616.404	45,81	2,00	2,00	0,45	0,25
					7		Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)									
					7	51	Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	10.265.351	3.156.933	2.340.730	478.707	75,25	1,00	1,00	0,25	0,10
					13		Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I									
					13	51	Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I	9.392.482	9.891.725	120.925	0	75,21	2,50	2,50	0,25	0,00
					15		Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche									
					15	51	Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche	47.901.588	5.103.709	5.648.427	2.843.602	98,90	1,10	1,10	0,30	0,10

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
						16	Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación									
						16	Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación	22.507.422	5.261.556	3.152.172	2.031.180	59,30	7,00	7,00	1,45	0,25
						17	Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Emergencias									
						17	Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Emergencias	12.931.289	5.261.556	8.054.056	6.338.817	62,06	4,00	4,00	3,00	1,50
						21	Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo									
						21	Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo	15.945.707	7.366.179	56.750	56.750	42,50	1,00	1,00	0,05	0,00
						23	Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro									
						23	Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro	30.768.625	4.209.245	2.913.245	2.437.853	19,00	2,00	2,00	0,50	0,00
						27	Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza - Fase II									
						27	Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza - Fase II	11.563.018	31.569.337	3.070.677	2.694.244	12,50	5,00	5,00	0,60	0,00
		22					Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental									
						2	Facilidad de Tratamiento, Acondicionamiento y Repositorio									
		22	0			2	Repositorio Fase I	8.816.542	9.054.996	1.659.996	1.626.418	65,00	35,00	35,00	9,50	6,00
						4	Tratamiento Residuos Radiactivos de Baja Actividad (PPF 352)									
						4	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Malargüe	295.443.951	5.472.019	3.152.061	3.296.068	96,72	0,50	0,50	0,35	0,10
						52	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Los Gigantes	45.468.642	51.563.249	10.599.787	4.857.352	75,18	5,00	5,00	0,80	0,25
						53	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba	38.251.944	21.046.225	16.775.167	10.238.135	86,65	4,00	4,00	1,10	0,65
						9	Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible									
						9	Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible	15.777.907	8.418.490	13.928.614	9.836.330	47,20	6,00	6,00	5,00	1,30
						10	Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del Centro Atómico Constituyentes - Construcción y Remodelación de la Infraestructura									
						10	Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del Centro Atómico Constituyentes - Construcción y Remodelación de la Infraestructura	28.617.407	8.081.750	17.823.259	12.016.374	61,35	10,00	10,00	0,50	0,00
						11	Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II									
						11	Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II	527.171	12.627.735	9.140.205	5.945.604	0,50	12,00	12,00	4,00	2,25
		23					Investigación y Aplicaciones no Nucleares									
						6	Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones									
		23	0			6	Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones	47.705.520	12.627.735	30.341.473	20.187.772	97,20	0,75	0,75	0,25	0,05
						9	Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo									
						9	Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo	17.566.213	9.470.801	5.000.000	3.014.444	90,00	5,00	5,00	1,00	0,00
						11	Construcción de Tecnología de Aceleradores para Aplicaciones Nucleares									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim	
						11	51	Construcción de Tecnología de Aceleradores para Aplicaciones Nucleares	3.315.597	7.892.334	0	0	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00
						12		Ampliación de Laboratorios de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control para la Seguridad, Automatización y Robotizaci									
						12	51	Ampliación de Laboratorios de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control para la Seguridad, Automatización y Robotizaci	4.984.424	5.051.093	2.325.547	0	41,70	30,00	30,00	0,00	0,00
						13		Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología Nuclear									
						13	51	Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología Nuclear	4.991.769	5.493.064	0	0	25,90	10,00	10,00	2,00	0,50
						16		Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Haces de Neutrones del RA - 10									
						16	51	Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Haces de Neutrones del RA - 10	5.395.193	33.673.959	38.236.743	36.126.137	2,00	7,50	7,50	2,00	1,60
						17		Modernización de la Planta de Producción Criogénica del Centro Atómico Bariloche - Fase II									
						17	51	Modernización de la Planta de Producción Criogénica del Centro Atómico Bariloche - Fase II	142.029	8.418.490	1.092.269	1.092.269	0,20	2,50	2,50	0,55	0,05
						18		Ampliación y Actualización de las Capacidades Experimentales del Laboratorio de Propiedades Mecánicas del Centro Atómico Bariloc									
						18	51	Ampliación y Actualización de las Capacidades Experimentales del Laboratorio de Propiedades Mecánicas del Centro Atómico Bariloc	3.601.243	10.049.572	2.680.000	2.040.257	2,10	15,00	15,00	2,90	2,50
		24						Suministros y Tecnología del Ciclo de Combustible Nuclear									
						1		Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo									
		24		0		1	51	Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	106.238.156	4.209.252	4.209.252	4.057.578	87,50	3,00	3,00	2,25	0,50
						2		Perforación Yacimiento de Uranio Noroeste Argentino									
						2	51	Perforación Yacimiento de Uranio Noroeste Argentino	8.808.693	1.737.412	1.737.412	1.472.163	64,75	35,25	35,25	9,00	0,50
						3		Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta									
						3	51	Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta	10.111.893	1.372.596	1.372.596	1.260.848	58,00	42,00	42,00	18,00	0,50
						6		Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza									
						6	51	Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza	46.926.377	10.523.112	9.796.676	5.238.957	80,45	5,00	5,00	3,25	0,50
						8		Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucleares									
						8	51	Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucleares	8.671.793	2.272.886	1.562.886	1.040.603	56,09	43,91	43,91	32,00	10,00
						9		Construcción Planta Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad									
						9	51	Construcción Planta Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad	2.943.540	1.401.893	1.401.893	4.828	43,65	56,35	56,35	0,25	0,00
						10		Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles									
						10	51	Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles	27.181.974	26.981.258	10.662.446	825.150	67,60	16,00	16,00	0,40	0,10
						11		Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana									
						11	51	Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana	21.427.850	2.104.625	2.104.625	1.964.417	45,95	2,00	2,00	1,80	0,75

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim	
					12		Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear de Blancos de Ir										
					12	51	Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear de Blancos de Ir	16.949.171	5.787.712	3.827.661	430.254	80,25	10,00	10,00	0,75	0,25	
					13		Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrifugas para Separación Isotópica de Uranio										
					13	51	Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrifugas para Separación Isotópica de Uranio	38.073.100	44.197.070	28.347.638	13.016.523	61,50	8,00	8,00	2,50	0,25	
					15		Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio de Alta y Muy Alta Densi										
					15	51	Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio de Alta y Muy Alta Densi	3.459.975	1.578.467	1.578.467	0	41,30	6,00	6,00	1,30	0,05	
					17		Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja										
					17	51	Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja	23.111.471	2.104.624	2.104.624	2.028.354	29,40	1,50	1,50	1,50	0,50	
					18		Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniveu										
					18	51	Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniveu	14.425.429	4.524.941	4.524.941	2.671.605	65,75	10,00	10,00	4,50	4,25	
					19		Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza										
					19	51	Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza	9.200.757	2.104.623	2.104.623	1.801.117	51,50	7,00	7,00	7,00	5,50	
					20		Restauración y Ampliación de la Planta de Desarrollo de Elementos Combustibles de Reactores de Investigación (ECRI) Centro Atómi										
					20	51	Restauración y Ampliación de la Planta de Desarrollo de Elementos Combustibles de Reactores de Investigación (ECRI) Centro Atómi	7.202.120	1.060.602	0	0	61,75	38,25	38,25	0,00	0,00	
					24		Gestión de Pasivos en Disposición Transitoria del Complejo Minero Fabril San Rafael										
					24	51	Gestión de Pasivos en Disposición Transitoria del Complejo Minero Fabril San Rafael	793.522	9.681.264	6.931.264	2.697.728	0,50	4,00	4,00	1,00	0,20	
603							Superintendencia de Seguros de la Nación										
			16				Control y Fiscalización de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora										
					1		Remodelación del Piso 4º del Edificio Central de la Superintendencia de Seguros de la Nación										
603	603	16	0		1	51	Remodelación del Piso 4º del Edificio Central de la Superintendencia de Seguros de la Nación	0	0	12.000.000	0	0,00	s/i	100,00	0,00	0,00	
651							Ente Nacional Regulador del Gas										
			16				Regulación del Transporte y Distribución de Gas										
					2		Remodelación Centro Regional Mendoza										
651	651	16	0		2	51	Remodelación Centro Regional Mendoza	7.308.712	0	3.929.164	3.929.158	68,02	s/i	31,98	31,98	0,00	
357							Ministerio de Hacienda										
					1		Actividades Centrales										

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
					58		Reparación de Cubiertas, Filtración y Obra Civil Complementaria Edificio Palacio de Hacienda									
	357	357	1	0				13.658.738	0	2.933.163	0	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					58	51	Reparación de Cubiertas, Filtración y Obra Civil Complementaria Edificio Palacio de Hacienda									
					60		Remodelación Baños Discapacitados Sector Balcarce - Palacio de Hacienda									
					60	51	Remodelación Baños Discapacitados Sector Balcarce - Palacio de Hacienda	0	0	3.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					66		Ampliación y Remodelación de Comedor y Terraza del Palacio de Hacienda									
					66	51	Ampliación y Remodelación de Comedor y Terraza del Palacio de Hacienda	7.544.279	0	934.580	0	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					76		Intervención en los Núcleos Sanitarios 2º, 3º y 6º Piso del Edificio de Alsina N° 470									
					76	51	Intervención en los Núcleos Sanitarios 2º, 3º y 6º Piso del Edificio de Alsina N° 470	2.189.182	0	8.001.960	0	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					85		Intervención en Patio Edificio Paseo Colón N° 171									
			27				Administración de Ingresos Públicos y Política Tributaria									
					1		Adecuación Edilicia y Relocalización del TFN									
			27	0		1	Adecuación Edilicia y Relocalización del TFN - Etapa I	0	86.972.952	86.972.952	0	0,00	45,00	10,00	0,00	0,00
	328						Secretaría de Gobierno de Energía									
			73				Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos									
					1		Construcción Gasoducto Centro II									
	328	328	73	0		1	Construcción Gasoducto Centro II	838.531.487	676.478.381	509.853.085	378.063.404	59,31	40,69	40,69	17,59	s/i
					2		Expansión del Sistema del Gasoducto de la Costa y Tandil - Mar del Plata									
					2	51	Expansión del Sistema del Gasoducto de la Costa y Tandil - Mar del Plata	378.804.722	650.824.127	566.669.875	472.916.094	47,26	52,74	52,74	34,54	s/i
					3		Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Cordillerano - Patagónico									
					3	51	Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Cordillerano - Patagónico	1.070.691.550	520.094.554	688.576.915	608.601.622	74,45	25,55	25,55	8,45	s/i
			74				Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica									
					46		Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz, Cóndor Cliff - La Barrancosa									
			74	0		46	Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz, Cóndor Cliff - La Barrancosa	7.449.745.584	1.500.000.000	0	0	11,74	0,00	0,00	0,00	s/i
51							Ministerio de Producción y Trabajo									
	606						Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria									
			1				Actividades Centrales									
					19		Construcciones y Ampliaciones en Institutos de Castelar y Unidades del Interior del País									
51	606	606	1	0		19	Construcción Edificio INCUINTA en el Instituto de Virología en Castelar, Provincia de Buenos Aires	42.601.580	36.786.689	79.629.244	79.629.244	50,36	49,64	49,64	49,64	4,37
			16				Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT									
					40		Provisión Agua Potable para Campo Experimental y Genética									
			16	0		40	Provisión Agua Potable para Campo Experimental y Genética	1.520.638	0	2.644.633	2.644.632	30,00	70,00	70,00	70,00	0,00
					41		Adecuación de Infraestructura en Torre Tanque del IMYZA									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
						41	Adecuación de Infraestructura en Torre Tanque del IMYZA	1.508.952	0	1.046.585	642.614	21,00	79,00	79,00	75,00	36,22
						48	Provisión e Instalación de un Transformador con Sistema de Puesta de Medición, Tablero de Baja Tensión, Cableado y Conexionado									
						48	Provisión e Instalación de un Transformador con Sistema de Puesta de Medición, Tablero de Baja Tensión, Cableado y Conexionado	12.176.544	0	1.503.543	1.503.357	89,81	10,19	10,19	10,19	9,77
			17				Investigación Aplicada, Innovación, Transferencias de Tecnologías, Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural - AITTE									
						44	Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnología - AITT									
			17	0			Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez, Provincia de	0	3.855.725	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						44	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza, Provincia de Mendo									
						71	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza, Provincia de Mendo	2.044.914	2.976.852	1.948.479	1.948.479	23,85	76,15	76,15	46,87	0,00
						71	Construcción en Madera de la Oficina de Información Técnica Baradero - Provincia de Buenos Aires									
						99	Construcción en Madera de la Oficina de Información Técnica Baradero - Provincia de Buenos Aires		0	644.000	506.942	s/í	s/í	s/í	39,85	39,85
	609						Instituto Nacional de Vitivinicultura									
			16				Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola									
						18	Mantenimiento y Remodelación Edificio del Instituto Nacional de Vitivinicultura									
	609	609	16	0		18	Mantenimiento y Remodelación Edificio del Instituto Nacional de Vitivinicultura	8.018.633	2.118.649	4.189.267	3.969.266	65,19	17,73	17,73	16,63	0,00
	350						Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo									
			24				Sistema Federal de Empleo									
						1	Construcción y Reformas Edilicias en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral									
	350	350	24	0		1	Construcción y Reformas Edilicias en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral	0	10.718.370	10.718.370	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
	363						Secretaría de Gobierno de Agroindustria									
			36				Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible									
						6	Construcción de Centros de Capacitación y Transferencia de Tecnología									
	363	363	36	0		6	Const de Centro de Cap y Transferencia de Tec Uni. Nac. de Santiago del Estero - Prov de Santiago del Estero (BID N° 2853/OC-AR)	39.893.592	0	7.849.478	7.278.799	99,00	1,00	1,00	0,95	s/í
						51	Construcción de Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología en la UNLP - Provincia de Buenos Aires (BID N° 2853/OC-AR)	40.784.757	0	5.699.821	4.996.819	99,00	1,00	1,00	0,95	s/í
						52	Construcción Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología Mendoza (BID N° 2853/OC-AR)	49.008.889	0	1.638.095	1.660.739	99,00	1,00	1,00	0,88	s/í
						54	Construcción Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología Río Negro (BID N° 2853/OC-AR)	43.331.280	0	350.000	325.010	99,32	0,68	0,68	0,68	s/í
						56	Mejoramiento de viveros									
						7	Construcción del Vivero Forestal Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) - Provincia de Mendoza (BID N° 2853/OC-AR)	13.513.519	0	913.501	913.312	93,50	6,50	6,50	6,50	s/í

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
			41				Programa de Servicios Agrícolas Provinciales									
					3		Optimización de Sistema de Riego en La Rioja (BID N° 3806/OC-AR)									
			41	0	3	51	Mejoramiento Sistemas de Riego Angulos, Provincia de La Rioja (BID N° 3806/OC-AR)	20.556.456	0	40.000	35.677	99,80	0,20	0,20	0,20	s/i
					4		Construcción Muelles Pescadores Artesanales, Ushuaia y Almanza, Tierra del Fuego (BID N° 3806/OC-AR)									
					4	51	Construcción Muelles Pescadores Artesanales, Ushuaia y Almanza, Tierra del Fuego (BID N° 3806/OC-AR)	24.374.951	0	9.260.000	9.251.151	91,00	9,00	9,00	9,00	s/i
					9		Readecuación de los Sistemas de Riego Superficiales Pinchas y Los Molinos en la provincia de La Rioja (BID N° 3806/OC-AR)									
57							Ministerio de Transporte									
	327						Ministerio de Transporte (Gastos Propios)									
			66				Infraestructura de Obras de Transporte									
				1			Infraestructura de Transporte									
					1		Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos (BIRF N° 8700 / BIRF N°7794)									
57	327	327	66	1	1	51	Obra de Infraestructura Centro de Transbordo Estación Sáenz (BIRF N° 8700 / BIRF N°7794)	610.587.789	175.500.000	1.451.098.180	1.301.240.215	39,10	60,90	60,90	59,90	6,50
					2		Mejora del Transporte en Áreas Metropolitanas									
					2	52	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Morón - Provincia de Buenos Aires	190.472.980	80.000.000	56.477.215	16.858.036	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					54		Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos Metrobus Mar del Plata	98.754.960	57.678.416	63.121.717	55.368.249	91,22	8,78	8,78	8,78	0,00
					58		Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Neuquén - Provincia de Neuquén	24.021.685	30.000.000	67.367.866	154.511.904	8,05	91,95	91,95	91,95	0,00
					60		Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Pavimentación y Rehabilitación de Calzadas y Vered	1.175.439.270	0	3.456.599	8.546.529	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00
					4		Renovación Integral del Ramal M FFCC Belgrano Sur - Tramo Tapiales - Marinos del Crucero General Belarano (CAF S/N)									
					4	51	Renovación Integral del Ramal M FFCC Belgrano Sur - Tramo Tapiales - Marinos del Crucero General Belarano (CAF S/N)	0	464.900.000	341.400.000	0	0,00	3,16	3,16	0,00	0,00
					5		Soterramiento Ferrocarril Sarmiento									
					5	51	Soterramiento Ferrocarril Sarmiento	9.274.267.269	8.950.000	12.872.585.186	9.272.585.186	13,77	1,00	1,00	0,00	0,00
					8		Infraestructura Transporte Masivo									
					8	51	Infraestructura Transporte Masivo - VAP III	0	2.000.000	1.876.843.401	1.458.816.553	0,00	50,00	50,00	27,78	4,44
					16		Mejora Integral del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata (BID N°2982/OC-AR)									
					16	52	Subestación Transformadora (BID N°2982/OC-AR)	1.084.859.109	1.000.000	662.083.243	661.488.423	99,00	1,00	1,00	0,95	0,95
					53		Señalamiento y Telecomunicaciones (BID N°2982/OC-AR)	703.458.362	297.700.000	1.625.816.684	1.603.160.182	5,06	18,00	18,00	11,03	5,97
					54		Adecuación de Estaciones y Material Rodante (BID N°2982/OC-AR)	713.062.072	131.800.000	953.262.072	753.126.542	73,96	26,04	26,04	14,73	0,27
					55		Talleres y Depósitos Ferroviarios (BID N°2982/OC-AR)	1.489.316.116	387.500.000	1.831.869.399	1.895.722.618	84,02	15,98	15,98	15,97	0,35
					56		Pasos Bajo Nivel (BID N°2982/OC-AR)	94.846.616	140.400.000	271.254.938	409.038.196	0,00	40,00	40,00	60,00	16,20

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim	
						57	Renovación, Mejoramiento de Vías y Aparatos de Vías (BID N°2982/OC-AR)	95.991.678	149.000.000	138.000.000	95.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						58	Cercos Perimetrales (BID N°2982/OC-AR)	0	88.100.000	8.600.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					20		Puesta en Valor Ferrocarril San Martín (BID N°4265/OC-AR)										
					20	51	Electrificación Ferrocarril San Martín (BID N°4265/OC-AR)	500.000	561.800.000	500.000	500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					23		Mejoramiento de la Conectividad Ferroviaria a Constitución - Ferrocarril Belgrano Sur (CAF N°10180 / FONPLATA N° 23/2015)										
					23	51	Elevación Viaducto, Prolong Tendido Ferrov y Constr Nueva Estación Termin Consti - Belgrano Sur (CAF N°10180 / FONPLATA N° 23/	1.000.000	235.300.000	0	0	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	
					24		Mejora del Transporte en el Áreas Metropolitanas II										
					24	51	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - VAP II	1.852.601.540	1.615.110.835	2.973.003.491	3.123.087.358	68,86	31,14	31,14	30,14	0,36	
						52	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Refugios y Mobiliarios Urbano II	0	280.730.119	204.840.954	7.908.713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						53	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - VAP Interior	0	191.000.000	51.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						54	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus AMBA	67.215.041	795.226.863	1.045.176.863	782.499.654	9,37	99,96	99,96	90,63	9,53	
						55	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Interior	0	191.000.000	51.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					35		Mejora del Transporte en el Área Metropolitana - Autopista del Bicentenario - Paseo del Bajo (CAF N°9710)										
					35	51	Mejora del Transporte en el Área Metropolitana - Autopista del Bicentenario - Paseo del Bajo (CAF N°9710)	7.759.260.000	189.200.000	7.759.260.000	7.759.260.000	49,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
					37		Elevación de Viaducto, Prolongación de Tendido Ferroviario y Construcción Nueva Estación Terminal Constitución - Belgrano Sur (C		0	1.716.420	1.716.419	s/í	s/í	s/í	0,00	0,00	
					2		Infraestructura de Ferroviaria de Cargas										
					26		Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)										
					2	26	51	Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	6.204.613.273	1.008.950.000	15.369.409.824	14.459.055.402	25,22	17,71	17,71	15,57	4,17
					32		Recuperación y Mantenimiento del Ferrocarril General Belgrano - (CAF 7351)										
					32	51	Recuperación y Mantenimiento del Ferrocarril General Belgrano - (CAF 7351)	1.135.003.157	661.800.000	2.806.000.000	2.663.593.782	32,24	67,77	67,77	67,76	14,70	
					3		Infraestructura de Transporte Aéreo										
					1		Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aeropuerto Internacio										
					3		Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aeropuerto Internacio	384.656.209	172.000.000	288.066.367	143.638.806	59,70	40,30	40,30	8,90	0,20	
				91			Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo										
					2		Ampliación Puerto Caleta Paula - Provincia de Santa Cruz										
				91	0	2	51	Ampliación Puerto Caleta Paula - Provincia de Santa Cruz	252.021.187	5.538	5.538	0	100,00	0,00	0,00	0,00	

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
					3		Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto de Concepción Uruguay - Provincia de Entre Ríos									
					3	51	Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto de Concepción Uruguay - Provincia de Entre Ríos	11.496.526	5.538	5.538	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5		Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Almirante Storni - Puerto Madryn - Provincia de Chubut									
					5	51	Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Almirante Storni - Puerto Madryn - Provincia de Chubut	26.550.108	5.538	5.538	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7		Puerto Comodoro Rivadavia									
					7	51	Puerto Comodoro Rivadavia	78.176.600	5.538	370.538	368.360	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22		Reparación Parque España - Provincia de Santa Fe									
					22	51	Reparación Parque España - Provincia de Santa Fe	71.167.314	5.538	5.538	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					34		Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II - Provincia de Chubut									
					34	51	Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II - Provincia de Chubut	120.970.896	106.135.855	218.135.855	206.660.451	85,08	14,92	14,92	14,65	0,00
					35		Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut									
					35	51	Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut	293.053.761	130.000.000	246.371.098	222.079.833	86,58	13,41	13,41	13,42	0,00
					89		Construcción de Nueva Terminal Portuaria en Ita Ibaté - Provincia de Corrientes									
					89	51	Construcción de Nueva Terminal Portuaria en Ita Ibaté - Provincia de Corrientes	38.672.274	229.288.198	0	0	2,48	97,52	97,52	0,00	0,00
					1		Infraestructura de Transporte Fluvial y Marítimo									
					7		Refuncionalización Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Otras Dependencias de la SSPVNYMM									
					1	7	Refuncionalización Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Otras Dependencias de la SSPVNYMM	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604							Dirección Nacional de Vialidad									
					16		Ejecución Obras de Mantenimiento y Rehabilitación en Red por Administración									
					1		Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias									
					1		Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias en Rutas Varias									
604	604	16	1	1	1	51	Mantenimiento por Administración en Rutas Varias	0	4.767.847.026	2.109.149.903	1.812.265.780	0,00	100,00	100,00	100,00	25,00
					1	52	Atención de Emergencias en Regiones y Distritos en Rutas Varias	0	100.000.000	52.500.000	31.226.592	0,00	0,00	0,00	50,00	25,00
					2		Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial									
					2	51	Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial	0	90.400.297	290.543.572	195.829.612	0,00	0,00	0,00	75,00	25,00
					3		Mantenimiento por Convenio									
					28		Tierra del Fuego - Tramos Varios Ruta Nº 3 y Complementarias A									
					3	51	Ruta Nº 3 y Complementarias A - B - I Transferencia de Funciones Operativas (TFO) Tierra del Fuego - Convenio 9	53.170.285	1.000.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					47		Ruta Nacional Nº 3;40;281;288;293 - Tramo: TFO Santa Cruz - Convenio 14, Sección: Tramos Varios									
					47	51	Ruta Nacional Nº 3;40;281;288;293 - Tramo: TFO Santa Cruz - Convenio 14, Sección: Tramos Varios	141.927.585	1.000.000	199.836.908	199.836.908	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
			4				Señalamiento									
				23			Señalamiento Horizontal Zona Norte - Etapa IIIa - Provincia de Córdoba, Provincia de Tucumán, Provincia de Salta, Provincia de J									
			4	23		51	Señalamiento Horizontal Zona Norte - Etapa IIIa - Provincia de Córdoba, Provincia de Tucumán, Provincia de Salta, Provincia de J	396.458.373	1.000.000	5.754.523	5.754.522	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5				Obras de Emergencia									
				1			Obras de Emergencia Menores									
			5	1		51	Obras de Emergencia Menores - Rutas Varias	426.940.898	1.000.000	1.127.326	931.288	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4			Obras Menores de Seguridad Vial Nacional									
				4		51	Obras Menores de Seguridad Vial Nacional - Rutas Varias	160.023.597	1.000.000	3.072	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7			Obras de Seguridad Vial									
				10			Obras de Seguridad Vial Grupo VI									
			7	10		52	Intersección Ruta Nacional Nº 20 y Ruta Nacional Nº 79	4.433.510	1.000.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60			Ruta Nacional Nº 146, Acceso a Villa de la Quebracha - Intersección Ruta Nacional Nº 147									
				60		51	Ruta Nacional Nº 146, Acceso a Villa de la Quebracha - Intersección Ruta Nacional Nº 147	74.361.401	1.000.000	1.121.658	1.121.657	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99			Obras menores de Seguridad Vial									
				99		51	Obras menores de Seguridad Vial	578.531.453	1.000.000	403.447	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8			Obras de Conservación Mejorativas - Fase I									
				1			Rutas Varias - Obras menores de Conservación Mejorativa									
			8	1		51	Rutas Varias - Obras menores de Conservación Mejorativa	2.345.445.316	1.000.000	5.217.713	3.442.264	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31			Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Nacional Nº 34 - Sección IV									
				31		51	Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Nacional Nº 34 - Sección IV	33.106.788	1.000.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21			Redes de Mantenimiento en el Distrito Buenos Aires									
				1			Red de Mantenimiento 1º Distrito - Buenos Aires - Malla A (M01A)									
			21	1		51	Red de Mantenimiento 1º Distrito - Buenos Aires - Malla A (M01A)	0	72.429.193	101.652.779	101.652.778	0,00	100,00	100,00	100,00	25,00
				2			Red de Mantenimiento 1º Distrito - Buenos Aires - Malla B (M01B)									
				2		51	Red de Mantenimiento 1º Distrito - Buenos Aires - Malla B (M01B)	0	113.334.948	1	0	0,00	100,00	100,00	50,00	0,00
				3			Red de Mantenimiento 1º Distrito - Buenos Aires - Malla C (M01C)									
				3		51	Red de Mantenimiento 1º Distrito - Buenos Aires - Malla C (M01C)	0	206.417.383	21.677.128	21.677.127	0,00	100,00	100,00	50,00	0,00
				4			Red de Mantenimiento 1º Distrito - Buenos Aires - Malla D (M01D)									
				4		51	Red de Mantenimiento 1º Distrito - Buenos Aires - Malla D (M01D)	0	110.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
				5			Red de Mantenimiento 1º Distrito - Buenos Aires - Malla E (M01E)									
				5		51	Red de Mantenimiento 1º Distrito - Buenos Aires - Malla E (M01E)	0	194.352.097	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
				22			Redes de Mantenimiento en el Distrito Córdoba									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
					1		Red de Mantenimiento 2º Distrito - Córdoba - Malla A (M02A)									
				22	1	51	Red de Mantenimiento 2º Distrito - Córdoba - Malla A (M02A)	0	22.523.760	69.451.637	69.451.637	0,00	100,00	100,00	100,00	25,00
					2		Red de Mantenimiento 2º Distrito - Córdoba - Malla B (M02B)									
					2	51	Red de Mantenimiento 2º Distrito - Córdoba - Malla B (M02B)	0	38.813.973	0	0	0,00	100,00	100,00	50,00	0,00
					3		Red de Mantenimiento 2º Distrito - Córdoba - Malla C (M02C)									
					3	51	Red de Mantenimiento 2º Distrito - Córdoba - Malla C (M02C)	0	58.384.933	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
					4		Red de Mantenimiento 2º Distrito - Córdoba - Malla D (M02D)									
					4	51	Red de Mantenimiento 2º Distrito - Córdoba - Malla D (M02D)	0	14.607.360	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
				23			Redes de Mantenimiento en el Distrito Tucumán									
					1		Red de Mantenimiento 3º Distrito - Tucumán - Malla A (M03A)									
				23	1	51	Red de Mantenimiento 3º Distrito - Tucumán - Malla A (M03A)	0	156.274.016	29.882.167	29.882.167	0,00	100,00	100,00	75,00	0,00
					2		Red de Mantenimiento 3º Distrito - Tucumán - Malla B (M03B)									
					2	51	Red de Mantenimiento 3º Distrito - Tucumán - Malla B (M03B)	0	55.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
					3		Red de Mantenimiento 3º Distrito - Tucumán - Malla C (M03C)									
					3	51	Red de Mantenimiento 3º Distrito - Tucumán - Malla C (M03C)	0	31.585.707	113.061	113.061	0,00	100,00	100,00	75,00	25,00
				24			Redes de Mantenimiento en el Distrito Mendoza									
					1		Red de Mantenimiento 4º Distrito - Mendoza - Malla A (M04A)									
				24	1	51	Red de Mantenimiento 4º Distrito - Mendoza - Malla A (M04A)	0	61.800.000	22.901.570	10.418.863	0,00	100,00	100,00	75,00	0,00
					2		Red de Mantenimiento 4º Distrito - Mendoza - Malla B (M04B)									
					2	51	Red de Mantenimiento 4º Distrito - Mendoza - Malla B (M04B)	0	7.375.000	1	0	0,00	100,00	100,00	50,00	0,00
					3		Red de Mantenimiento 4º Distrito - Mendoza - Malla C (M04C)									
					3	51	Red de Mantenimiento 4º Distrito - Mendoza - Malla C (M04C)	0	126.510.667	7.811.254	7.811.253	0,00	100,00	100,00	75,00	25,00
				25			Redes de Mantenimiento en el Distrito Salta									
					1		Red de Mantenimiento 5º Distrito - Salta - Malla A (M05A)									
				25	1	51	Red de Mantenimiento 5º Distrito - Salta - Malla A (M05A)	0	60.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
					2		Red de Mantenimiento 5º Distrito - Salta - Malla B (M05B)									
					2	51	Red de Mantenimiento 5º Distrito - Salta - Malla B (M05B)	0	75.000.000	46.446.843	42.630.283	0,00	100,00	100,00	75,00	0,00
					3		Red de Mantenimiento 5º Distrito - Salta - Malla C (M05C)									
					3	51	Red de Mantenimiento 5º Distrito - Salta - Malla C (M05C)	0	201.666.667	1	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
					4		Red de Mantenimiento 5º Distrito - Salta - Malla D (M05D)									
					4	51	Red de Mantenimiento 5º Distrito - Salta - Malla D (M05D)	0	53.628.880	3.093.927	3.093.927	0,00	100,00	100,00	50,00	0,00
					5		Red de Mantenimiento 5º Distrito - Salta - Malla E (M05E)									
					5	51	Red de Mantenimiento 5º Distrito - Salta - Malla E (M05E)	0	4.290.480	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
				26			Redes de Mantenimiento en el Distrito Jujuy									
					1		Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla A (M06A)									
			26		1	51	Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla A (M06A)	0	261.250.000	61.223.516	58.463.885	0,00	100,00	100,00	50,00	0,00
					2		Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla B (M06B)									
					2	51	Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla B (M06B)	0	37.500.000	76.742.428	76.742.427	0,00	100,00	100,00	75,00	25,00
					3		Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla C (M06C)									
					3	51	Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla C (M06C)	0	120.000.000	127.097	127.096	0,00	100,00	100,00	50,00	0,00
				27			Redes de Mantenimiento en el Distrito Santa Fe									
					1		Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla A (M07A)									
			27		1	51	Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla A (M07A)	0	27.512.560	1	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
					2		Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla B (M07B)									
					2	51	Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla B (M07B)	0	146.156.967	51.754.689	30.440.216	0,00	100,00	100,00	75,00	25,00
					3		Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla C (M07C)									
					3	51	Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla C (M07C)	0	27.720.530	146.810.481	126.449.296	0,00	100,00	100,00	100,00	25,00
					4		Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla D (M07D)									
					4	51	Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla D (M07D)	0	204.934.278	206.517.520	130.344.202	0,00	0,00	0,00	75,00	25,00
					5		Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla E (M07E)									
					5	51	Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla E (M07E)	0	219.928.500	42.985.430	25.139.000	0,00	0,00	0,00	75,00	25,00
				28			Redes de Mantenimiento en el Distrito La Rioja									
					1		Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla A (M08A)									
			28		1	51	Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla A (M08A)	0	120.173.416	8.007.588	8.007.588	0,00	0,00	0,00	75,00	25,00
					2		Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla B (M08B)									
					2	51	Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla B (M08B)	0	182.600.250	14.318.348	14.318.348	0,00	100,00	100,00	50,00	0,00
					3		Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla C (M08C)									
					3	51	Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla C (M08C)	0	9.418.500	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
					4		Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla D (M08D)									
					4	51	Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla D (M08D)	0	139.716.950	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
					5		Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla E (M08E)									
					5	51	Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla E (M08E)	0	15.757.200	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
				29			Redes de Mantenimiento en el Distrito San Juan									
					1		Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla A (M09A)									
			29		1	51	Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla A (M09A)	0	58.547.074	39.535.183	34.449.364	0,00	100,00	100,00	100,00	25,00
					2		Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla B (M09B)									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
					2	51	Red de Mantenimiento 9º Distrito - San Juan - Malla B (M09B) Redes de Mantenimiento en el Distrito Corrientes	0	13.317.807	15.252.507	14.980.415	0,00	100,00	100,00	75,00	0,00
				30												
					1		Red de Mantenimiento 10º Distrito - Corrientes - Malla A (M10A)									
				30	1	51	Red de Mantenimiento 10º Distrito - Corrientes - Malla A (M10A)	0	27.520.431	6.282.185	4.482.709	0,00	100,00	100,00	75,00	0,00
					2		Red de Mantenimiento 10º Distrito - Corrientes - Malla B (M10B)									
					2	51	Red de Mantenimiento 10º Distrito - Corrientes - Malla B (M10B)	0	11.686.320	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
					3		Red de Mantenimiento 10º Distrito - Corrientes - Malla C (M10C)									
					3	51	Red de Mantenimiento 10º Distrito - Corrientes - Malla C (M10C)	0	61.771.932	55.215.230	55.215.230	0,00	100,00	100,00	100,00	25,00
					4		Red de Mantenimiento 10º Distrito - Corrientes - Malla D (M10D)									
					4	51	Red de Mantenimiento 10º Distrito - Corrientes - Malla D (M10D)	0	14.571.768	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
							Redes de Mantenimiento en el Distrito Catamarca									
							Red de Mantenimiento 11º Distrito - Catamarca - Malla A (M11A)									
				31	1	51	Red de Mantenimiento 11º Distrito - Catamarca - Malla A (M11A)	0	77.682.507	11.940.380	10.086.761	0,00	100,00	100,00	100,00	25,00
					2		Red de Mantenimiento 11º Distrito - Catamarca - Malla B (M11B)									
					2	51	Red de Mantenimiento 11º Distrito - Catamarca - Malla B (M11B)	0	51.796.668	67.237.228	36.280.959	0,00	100,00	100,00	75,00	25,00
					3		Red de Mantenimiento 11º Distrito - Catamarca - Malla C (M11C)									
					3	51	Red de Mantenimiento 11º Distrito - Catamarca - Malla C (M11C)	0	4.448.278	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
							Redes de Mantenimiento en el Distrito Neuquén									
							Red de Mantenimiento 12º Distrito - Neuquén - Malla A (M12A)									
				32	1	51	Red de Mantenimiento 12º Distrito - Neuquén - Malla A (M12A)	0	17.622.140	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
					2		Red de Mantenimiento 12º Distrito - Neuquén - Malla A1 (M12A1)									
					2	51	Red de Mantenimiento 12º Distrito - Neuquén - Malla A1 (M12A1)	0	29.969.253	79.852.361	79.852.360	0,00	100,00	100,00	75,00	25,00
					3		Red de Mantenimiento 12º Distrito - Neuquén - Malla B (M12B)									
					3	51	Red de Mantenimiento 12º Distrito - Neuquén - Malla B (M12B)	0	54.106.453	21.599.725	21.599.724	0,00	100,00	100,00	75,00	0,00
					4		Red de Mantenimiento 12º Distrito - Neuquén - Malla C (M12C)									
					4	51	Red de Mantenimiento 12º Distrito - Neuquén - Malla C (M12C)	0	105.072.162	194.214.118	194.214.117	0,00	100,00	100,00	100,00	25,00
					5		Red de Mantenimiento 12º Distrito - Neuquén - Malla D (M12D)									
					5	51	Red de Mantenimiento 12º Distrito - Neuquén - Malla D (M12D)	0	11.513.474	1	0	0,00	100,00	100,00	50,00	0,00
					6		Red de Mantenimiento 12º Distrito - Neuquén - Malla E (M12E)									
					6	51	Red de Mantenimiento 12º Distrito - Neuquén - Malla E (M12E)	0	51.552.748	83.134.845	83.134.844	0,00	100,00	100,00	75,00	0,00
							Redes de Mantenimiento en el Distrito Chubut									
							Red de Mantenimiento 13º Distrito - Chubut - Malla A (M13A)									
				33	1	51	Red de Mantenimiento 13º Distrito - Chubut - Malla A (M13A)	0	130.683.795	17.825.855	17.825.854	0,00	100,00	100,00	75,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
						2	Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla A1 (M13A1)									
						2	51 Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla A1 (M13A1)	0	36.961.680	1	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
						3	Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla B (M13B)									
						3	51 Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla B (M13B)	0	12.826.800	146.188.152	146.188.151	0,00	100,00	100,00	100,00	25,00
						4	Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla C (M13C)									
						4	51 Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla C (M13C)	0	133.230.025	30.071.868	25.520.698	0,00	100,00	100,00	100,00	25,00
						5	Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla D (M13D)									
						5	51 Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla D (M13D)	0	67.853.627	91.383.093	83.441.728	0,00	100,00	100,00	100,00	25,00
						6	Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla E (M13E)									
						6	51 Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla E (M13E)	0	2.880.000	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
						7	Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla F (M13F)									
						7	51 Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla F (M13F)	0	7.958.880	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
						8	Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla G (M13G)									
						8	51 Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla G (M13G)	0	4.744.800	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
						34	Redes de Mantenimiento en el Distrito San Luis									
						1	Red de Mantenimiento 14° Distrito - San Luis - Malla A (M14A)									
						34	1 51 Red de Mantenimiento 14° Distrito - San Luis - Malla A (M14A)	0	65.620.515	70.569.698	70.569.696	0,00	100,00	100,00	100,00	25,00
						2	Red de Mantenimiento 14° Distrito - San Luis - Malla B (M14B)									
						2	51 Red de Mantenimiento 14° Distrito - San Luis - Malla B (M14B)	0	33.722.747	1	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
						35	Redes de Mantenimiento en el Distrito Misiones									
						1	Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla A (M15A)									
						35	1 51 Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla A (M15A)	0	76.200.000	1	0	0,00	100,00	100,00	50,00	0,00
						2	Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla B (M15B)									
						2	51 Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla B (M15B)	0	9.766.800	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
						3	Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla C (M15C)									
						3	51 Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla C (M15C)	0	44.605.000	38.666.244	33.109.558	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
						36	Redes de Mantenimiento en el Distrito Santiago del Estero									
						1	Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla A (M16A)									
						36	1 51 Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla A (M16A)	0	15.294.960	73.681.685	73.681.683	0,00	100,00	100,00	75,00	0,00
						2	Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla B (M16B)									
						2	51 Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla B (M16B)	0	61.273.333	1	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
						3	Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla C (M16C)									
						3	51 Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla C (M16C)	0	53.108.304	10.783.663	10.527.301	0,00	0,00	0,00	75,00	25,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
					4		Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla D (M16D)									
					4	51	Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla D (M16D)	0	9.333.750	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
				37			Redes de Mantenimiento en el Distrito Entre Ríos									
					1		Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla A (M17A)									
				37	1	51	Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla A (M17A)	0	94.966.667	0	0	0,00	100,00	100,00	50,00	0,00
					2		Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla B (M17B)									
					2	51	Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla B (M17B)	0	18.948.240	1	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
					3		Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla C (M17C)									
					3	51	Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla C (M17C)	0	2.440.080	0	0	0,00	100,00	100,00	50,00	0,00
							Redes de Mantenimiento en el Distrito Chaco									
					1		Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla A (M18A)									
					38	1	Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla A (M18A)	0	15.057.360	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
						3	Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla C (M18C)									
					3	51	Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla C (M18C)	0	184.099.090	1	0	0,00	100,00	100,00	50,00	0,00
					5		Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla E (M18E)									
					5	51	Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla E (M18E)	0	9.418.467	1	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
							Redes de Mantenimiento en el Distrito Bahía Blanca									
					1		Red de Mantenimiento 19° Distrito - Bahía Blanca - Malla A (M19A)									
					39	1	Red de Mantenimiento 19° Distrito - Bahía Blanca - Malla A (M19A)	0	53.300.032	62.702.205	62.318.482	0,00	100,00	100,00	100,00	25,00
							Redes de Mantenimiento en el Distrito Río Negro									
					1		Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A (M20A)									
					40	1	Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A (M20A)	0	91.905.627	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
						2	Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A1 (M20A1)									
					2	51	Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A1 (M20A1)	0	79.875.413	1	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
						3	Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A2 (M20A2)									
					3	51	Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A2 (M20A2)	0	13.442.400	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
						4	Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A3 (M20A3)									
					4	51	Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A3 (M20A3)	0	8.267.040	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
						5	Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla B (M20B)									
					5	51	Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla B (M20B)	0	16.115.760	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
						6	Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla C (M20C)									
					6	51	Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla C (M20C)	0	18.848.880	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
						7	Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla D (M20D)									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
					7	51	Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla D (M20D) Redes de Mantenimiento en el Distrito La Pampa	0	27.874.640	1	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
			41													
					1		Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A (M21A)									
			41		1	51	Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A (M21A)	0	16.477.920	13.239.527	13.239.527	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
					2		Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A1 (M21A1)									
					2	51	Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A1 (M21A1)	0	9.846.720	4.745.556	4.745.555	0,00	100,00	100,00	75,00	25,00
					3		Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A2 (M21A2)									
					3	51	Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A2 (M21A2)	0	5.412.240	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
					4		Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla B (M21B)									
					4	51	Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla B (M21B)	0	50.280.838	1	0	0,00	100,00	100,00	50,00	0,00
					5		Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla C (M21C)									
					5	51	Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla C (M21C)	0	25.537.277	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
					6		Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla D (M21D)									
					6	51	Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla D (M21D)	0	11.921.040	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
					7		Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla E (M21E)									
					7	51	Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla E (M21E)	0	82.500.000	1	0	0,00	100,00	100,00	50,00	0,00
			42				Redes de Mantenimiento en el Distrito Formosa									
					1		Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla A (M22A)									
			42		1	51	Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla A (M22A)	0	14.492.160	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
					2		Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla B (M22B)									
					2	51	Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla B (M22B)	0	252.989.233	1	0	0,00	100,00	100,00	50,00	0,00
					3		Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla C (M22C)									
					3	51	Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla C (M22C)	0	37.984.880	1	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
					4		Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla D (M22D)									
					4	51	Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla D (M22D)	0	13.094.853	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
			43				Redes de Mantenimiento en el Distrito Santa Cruz									
					1		Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla A (M23A)									
			43		1	51	Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla A (M23A)	0	242.544.242	37.509.371	37.509.369	0,00	100,00	100,00	75,00	25,00
					2		Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla B (M23B)									
					2	51	Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla B (M23B)	0	95.438.459	42.424.916	42.424.915	0,00	100,00	100,00	75,00	0,00
					3		Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla C (M23C)									
					3	51	Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla C (M23C)	0	18.871.591	28.969.278	28.969.277	0,00	100,00	100,00	75,00	25,00
					4		Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla D (M23D)									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim	
						4	51	Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla D (M23D)	0	24.541.796	24.913.189	24.913.189	0,00	100,00	100,00	100,00	25,00
						5		Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla E (M23E)									
						5	51	Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla E (M23E)	0	12.565.440	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
						6		Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla F (M23F)									
						6	51	Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla F (M23F)	0	29.445.840	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
			44					Redes de Mantenimiento en el Distrito Tierra del Fuego									
						1		Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla A (M24A)									
				44		1	51	Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla A (M24A)	0	174.773.096	141.419.928	141.419.927	0,00	100,00	100,00	100,00	25,00
						2		Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla B (M24B)									
						2	51	Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla B (M24B)	0	29.461.000	10.550.025	10.550.024	0,00	100,00	100,00	100,00	25,00
								Redes de Señalamiento Nacionales									
								Rutas Nacionales Varias en Zona Centro: Provincia de Córdoba, Provincia de Mendoza, Provincia de La Rioja, Provincia de San Juan									
				45		1	51	Rutas Nacionales Varias en Zona Centro: Provincia de Córdoba, Provincia de Mendoza, Provincia de La Rioja, Provincia de San Juan	0	67.169.535	57.654.341	57.654.339	98,89	1,11	1,11	1,11	0,00
						2		Rutas Nacionales Varias en Zona Norte: Provincia de Tucumán, Provincia de Salta, Provincia de Jujuy, Provincia de Catamarca y Pr									
						2	51	Rutas Nacionales Varias en Zona Norte: Provincia de Tucumán, Provincia de Salta, Provincia de Jujuy, Provincia de Catamarca y Pr	0	67.169.535	33.968.209	33.968.208	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Señalamiento Horizontal en Zona Sur Etapa IIIb: Provincia de Neuquén, Provincia de Chubut, Provincia de La Pampa, Provincia de R									
						3	51	Señalamiento Horizontal en Zona Sur Etapa IIIb: Provincia de Neuquén, Provincia de Chubut, Provincia de La Pampa, Provincia de R	0	67.169.535	60.303.868	60.303.867	95,68	4,32	4,32	4,32	0,00
								Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Litoral: Provincia de Santa Fe, Provincia de Corrientes, Provincia									
						4	51	Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Litoral: Provincia de Santa Fe, Provincia de Corrientes, Provincia	0	67.169.535	13.890.029	13.890.028	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Buenos Aires, Córdo									
						5	51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Buenos Aires, Córdo	0	67.169.535	231.061.088	125.157.199	21,08	49,84	49,84	43,73	2,20
								Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales. Zona Centro (Etapa IV A). Sección: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan									
						6	51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales. Zona Centro (Etapa IV A). Sección: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan	0	67.169.535	239.269.197	195.242.625	15,79	53,19	53,19	62,25	18,44
								Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Norte (Etapa IV A) Provincias de Tucuman, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y San									
						7	51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Norte (Etapa IV A) Provincias de Tucuman, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y San	0	67.169.535	302.477.899	246.243.892	32,09	42,84	42,84	51,75	7,97

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
					8		Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Sur (Etapa IV A) Provincias de Neuquén, Chubut, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro									
					8	51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Sur (Etapa IV A) Provincias de Neuquén, Chubut, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro	0	67.169.535	296.372.373	250.773.236	13,06	54,91	54,91	40,94	13,34
		22					Construcciones de Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional									
				2			Pasos Fronterizos y Corredores de Integración (Préstamo BID N° 1294)									
					53		Ruta Nacional N° 14 - Gualaguaychú - Paso de los Libres									
		22		2			Construcción de la RNN° 14. Tramo: Gualaguaychú - Paso de los Libres. Sección: Río Mocoretá - A°Curupicay. Provincia de Corrient	408.773.709	4.410.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	60	Construcción de la RNN° 14. Tramo: Gualaguaychú - Paso de los Libres. Sección: A°Curupicay - Empalme RNN° 127. Provincia de Corr	407.553.744	4.410.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						62	Ruta Nacional N° 14 - Gualaguaychú - Paso de los Libres - Empalme Ruta Nacional N° 127 - Establecimiento San Agustín	194.153.282	2.781.269	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						63	Construcción de la RNN° 14. Tramo: Gualaguaychú - Paso de los Libres. Sección: Estab. San Agustín - Empalme RPN° 126. Provincia	398.375.296	1.470.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						64	Construcción de la RNN° 14. Tramo: Gualaguaychú - Paso de los Libres. Sección: Empalme RPN° 126 - Empalme RNN° 117. Provincia de	284.433.793	1.470.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						65	Construcción de la RNN° 117. Tramo: Gualaguaychú - Paso de los Libres. Sección: Empalme RNN° 14 - Avenida Belgrano (Acceso Aerop	121.548.309	2.940.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3			Obras por Convenio con Provincias									
					86		Ruta Nacional N° 23 - Valcheta - Pilcaniyeu									
				3		86	Ruta Nacional N°23 Tramo Los Menucos- Maquinchao Sección VIII km. 269,00-341,07	94.155.796	135.269	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4			Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas									
					1		Obras Menores de Rehabilitación - Nacional									
				4		1	Obras Menores de Rehabilitación - Nacional	1.171.598.430	135.269	7.709.383	5.355.731	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6			Obras Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes									
					4		Ruta Nacional N° 12 - Goya - San Roque (Puente obre Río Batelito) - Progresiva 735,68									
				6		4	Ruta Nacional N° 12 - Goya - San Roque (Puente obre Río Batelito) - Progresiva 735,68	31.388.677	135.269	1.816.281	1.816.279	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					21		Ruta Nacional N° 35 - Villa Mackena - Holmberg (Puente sobre Arroyo El Gato) - Progresiva 670,07									
					21	51	Ruta Nacional N° 35 - Villa Mackena - Holmberg (Puente sobre Arroyo El Gato) - Progresiva 670,07	57.345.792	135.269	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9			Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase II									
					24		Ruta Nacional N° 40 - Tramo El Eje - Río Las Cuevas									
				9		24	Ruta Nacional N° 40 - Tramo El Eje - Río Las Cuevas	522.266.749	24.108.000	6.466.870	6.466.869	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					29		Ruta Nacional N° 16 - Corredor Biocénico Norte Tramo Metán - Avia Terai									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim		
						29	51	Ruta Nacional Nº 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai; Tramo Roque Sáenz Peña - Almirante Brown; Sección I Chaco	476.063.477	135.269	487.300	487.299	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							53	Ruta Nacional Nº 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai; Tramo Las Marías - Límite Chaco-Sant.(BID 2698/OC-AR)	461.441.244	135.269	0	355.190	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							56	Ruta Nacional Nº 16 28/7Corredor Bioceánico norte-Metán - Avia Tersai (S VI) - Sección VI Salta	406.580.723	405.807	405.807	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							57	Ruta Nacional Nº 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S VII) - Sección VII - Salta	560.472.108	135.269	135.269	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						64		Construcción de la RNNº 38 Paso Externo por la Ciudad de Catamarca. Secciones I y V. Provincia de Catamarca										
						64	51	Construcción de la RNNº 38 Paso Externo por la Ciudad de Catamarca. Secciones I y V. Provincia de Catamarca	137.415.075	13.230.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					10			Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase III										
							24	Ruta Nacional Nº178-Empalme Ruta Nacional Nº33-Villa Eloisa-km. 115-km. 146										
					10		24	51	Ruta Nacional Nº178-Empalme Ruta Nacional Nº33-Villa Eloisa-km. 115-km. 146	450.182.916	294.000	475.170	475.170	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12			Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase V										
						1		Accesos a Localidades desde Rutas Nacionales										
					12		1	51	Accesos a Localidades desde Rutas Nacionales	149.580.145	135.269	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13			Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase VI										
							17	Ruta Nacional Nº 118 - Empalme Ruta Nacional Nº 12 - Empalme Ruta Nacional Nº 5										
					13		17	51	Ruta Nacional Nº 118 - Empalme Ruta Nacional Nº 12 - Empalme Ruta Nacional Nº 5	16.329.638	135.269	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							26	Ruta Nacional Nº 7 - Acceso Este a Mendoza										
					26		51	Ruta Nacional Nº 7 - Acceso Este a Mendoza	12.512.736	135.269	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						36		Ruta Nacional Nº 3 - Hito 1 - San Sebastián										
					36		51	Ruta Nacional Nº 3 - Hito 1 - San Sebastián	904.518.694	135.269	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						88		Ruta Nacional Nº 40 - Tramo Los Tambillos - Río Miranda - La Rioja										
					88		51	Ruta Nacional Nº 40 - Tramo Los Tambillos - Río Miranda - La Rioja	1.172.702.905	135.269	12.850.781	12.850.781	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					14			Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase VII										
							30	Ruta Nacional Nº 18 - Tramo II: Intersección Ruta Provincial Nº 32 - Intersección Ruta Provincial Nº 6										
					14		30	51	Ruta Nacional Nº 18 - Tramo II: Intersección Ruta Provincial Nº 32 - Intersección Ruta Provincial Nº 6	544.796.420	13.230.000	7.070.865	7.070.864	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							31	Ruta Nacional Nº 18 - Tramo III: Intersección Ruta Provincial Nº 6 - Intersección Ruta Provincial Nº 20										
					31		51	Ruta Nacional Nº 18 - Tramo III: Intersección Ruta Provincial Nº 6 - Intersección Ruta Provincial Nº 20	412.648.869	22.050.000	32.230	32.230	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						48		Ruta Nacional A012-34 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 (Oeste) - Empalme Ruta Nacional Nº11 - Empalme Ruta Nº A008 - Empalme Ruta Nº										

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
					48	51	Ruta Nacional A012-34 - Empalme Ruta Nacional N° 9 (Oeste) - Empalme Ruta Nacional N°11 - Empalme Ruta N° A008 - Empalme Ruta N°	211.441.949	135.269	1.606.169	1.606.169	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15			Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase VIII									
					48		Ruta Nacional N° 40 Nonogasta Km. 3857 - Chilecito Km. 3870									
				15	48	51	Ruta Nacional N° 40 Nonogasta Km. 3857 - Chilecito Km. 3870	254.248.751	135.269	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17			Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IX									
					19		Ruta Nacional N°145 - Bardas Blancas - Hito Pehuenche - Tramo: Bardas Blancas - Las Loicas - Provincia de Mendoza (CAF N° 4538)									
				17	19	51	Ruta Nacional N°145 - Bardas Blancas - Hito Pehuenche - Tramo: Bardas Blancas - Las Loicas - Provincia de Mendoza (CAF N° 4538)	0	0	15.389.198	15.389.195	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26				Ejecución Obras de Rehabilitación y Mantenimiento en Red por Sistema de Gestión Integral									
				2			CREMA II (Préstamo 4295)									
					97		Malla 117 B - Provincia de La Pampa									
			26	2	97	51	Malla 117 B - Provincia de La Pampa	153.302.343	135.269	14.044.850	14.044.850	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3			Contratos de Recuperación y Mantenimiento III - CREMA III (8º Préstamo "Gestión de Activos Viales")									
				6			Malla 113 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019)									
				3	6	51	Malla 113 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019)	67.542.971	661.712.850	373.451.209	292.014.456	14,71	48,61	48,61	7,49	0,50
				20			Malla 104 II									
				20	51		Malla 104 II	126.261.468	135.269	5.296.934	5.296.933	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24			Malla 302 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0145 / Nacional N° 0020 - Provincia de San Juan									
				24	51		Malla 302 - II	9.098.407	22.923.673	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28			Malla 105 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 - Provincia de Santa Cruz									
				28	51		Ruta Nacional N° 3 - Empalme Ruta Provincial N° 47 - Acceso a Cementerio Comandante Luis Piedrabuena - Malla 105 - Provincia de	0	4.614.602	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32			Malla 212 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)									
				32	51		Malla 212 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)	295.349.955	138.438.072	33.897.559	33.897.556	72,69	28,55	28,55	0,00	0,00
				33			Malla 230 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0158 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)									
				33	51		Malla 230 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0158 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)	308.027.857	442.761.613	439.684.131	382.259.468	24,97	42,21	42,21	18,52	0,55
				35			Malla 437									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim	
						35	Malla 437	207.693.528	135.269	2.099.643	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						37	Malla 532 - Obras Rec.y Mant. en RN Nº 0119 - T.: Emp. RN Nº14 - Emp. RN Nº 123 - P. de Corrientes (BID 3050)										
						37	Malla 532 - Obras Rec.y Mant. en RN Nº 0119 - T.: Emp. RN Nº14 - Emp. RN Nº 123 - P. de Corrientes (BID 3050)	461.035.909	62.336.889	217.415.151	155.810.660	70,68	15,81	15,81	6,60	0,48	
						42	Malla 201A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0226 - Provincia de Buenos Aires										
						42	Malla 201A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0226 - Provincia de Buenos Aires	523.510.280	30.000.000	104.197.748	65.367.240	83,12	10,22	10,22	3,00	0,54	
						43	Malla 201B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0226 - Provincia de Buenos Aires										
						43	Malla 201B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0226 - Provincia de Buenos Aires	416.380.978	4.614.602	335.508.046	335.508.042	57,73	22,54	22,54	6,55	0,49	
				4			Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA IV										
						1	Malla 130 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0040 - Provincia de Neuquén										
				4		1	Malla 130	14.855.753	4.614.602	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						4	Malla 313 A										
						4	Malla 313 A	131.998.640	135.269	7.614.856	7.614.855	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5	Malla 313B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0040 / Nacional Nº 0143 - Provincia de Mendoza										
						5	Malla 313 B - Provincia de Mendoza	114.853.366	4.614.602	1.376.529	1.376.529	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						6	Malla 334 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0040 / Nacional Nº 0144 - Provincia de Mendoza										
						6	Malla 334 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0040 / Nacional Nº 0144 - Provincia de Mendoza	105.686.593	3.933.079	11.601.748	11.601.748	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
						11	Malla 501										
						11	Malla 501	99.486.449	135.269	1.130.399	1.130.398	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						12	Malla 506 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0127 - Provincia de Entre Ríos (FONPLATA ARG-44/2019)										
						12	Malla 506 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0127 - Provincia de Entre Ríos (FONPLATA ARG-44/2019)	439.376.989	120.161.990	276.125.108	258.335.981	46,64	28,46	28,46	12,10	0,42	
						15	Malla 435 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0040 - Provincias de Tucumán y Salta										
						15	Malla 435 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0040 - Provincias de Tucumán y Salta	0	4.614.602	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						19	Malla 535 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0012 / Nacional Nº 0123 - Provincia de Corrientes										
						19	Malla 535 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0012 / Nacional Nº 0123 - Provincia de Corrientes	0	346.146.024	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						22	Malla 111 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0022 - Provincia de Neuquén										
						22	Malla 111 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0022 - Provincia de Neuquén	270.465.655	71.116.554	394.901.057	385.702.105	86,57	13,42	13,42	3,55	0,00	
						23	Malla 120 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0003 / Nacional Nº A025 - Provincia de Río Negro										

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
					23	51	Malla 120 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 / Nacional N° A025 - Provincia de Río Negro	285.394.690	4.614.602	5.613.600	5.613.600	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					26		Malla 209A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0098 - Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)									
					26	51	Malla 209A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0098 - Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)	318.374.430	92.292.048	450.372.458	421.009.123	49,75	29,64	29,64	25,18	0,30
					29		Malla 309 II									
					29	51	Malla 309 II	148.406.858	135.269	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					31		Malla 405 A - II									
					31	51	Malla 405 A - II	223.035.492	270.538	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					32		Malla 406 II									
					32	51	Malla 406 II	239.928.046	270.538	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					33		Malla 502 II									
					33	51	Malla 502 II	208.263.706	135.269	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					36		Malla 211 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0228 - Provincia de Buenos Aires									
					36	51	Malla 211 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0228 - Provincia de Buenos Aires	137.405.639	46.146.024	19.096.158	19.096.156	39,86	37,98	37,98	0,00	0,00
					39		Malla 630 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0025 - Provincia de Chubut									
					39	51	Malla 630 - I	150.438.753	1.960.556	0	0	54,07	0,00	0,00	0,00	0,00
					45		Malla 114 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Río Negro (FONPLATA ARG-44/2019)									
					45	51	Malla 114 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Río Negro (FONPLATA ARG-44/2019)	209.438.407	138.438.072	32.583.326	32.583.325	34,09	35,15	35,15	1,62	0,00
					46		Malla 140 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0251 - Provincia de Río Negro									
					46	51	Malla 140 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0251 - Provincia de Río Negro	195.602.134	4.614.602	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					48		Malla 634 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut									
					48	51	Malla 634	604.938.999	2.419.451	3.082.970	3.082.969	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					54		Malla 308 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0150 / Nacional N° 0076 - Provincia de La Rioja									
					54	51	Malla 308	178.899.826	138.438.072	0	0	65,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					56		Malla 513 C									
					56	51	Malla 513 C	70.239.885	135.269	9.352.028	9.352.027	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					60		Malla 434 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0034 - Provincia de Salta									
					60	51	Malla 434 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0034 - Provincia de Salta	274.852.541	450.000.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					70		Malla 339 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de San Juan									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
					70	51	Malla 339 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de San Juan	215.917.050	15.865.150	52.614.847	50.283.629	89,03	10,97	10,97	3,68	0,92
					71		Malla 635 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019)									
					71	51	Malla 635 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019)	336.561.544	4.614.602	142.372.735	132.283.526	69,72	16,45	16,45	13,82	0,29
					72		Malla 137 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0151 - Provincia de La Pampa									
					72	51	Malla 137 - Provincia de La Pampa	0	1.090.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					74		Malla 508									
					74	51	Malla 508	171.215.779	135.269	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					77		Crema MALLA 409A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0157 - Provincia de Tucumán (BID 3050)									
					77	51	Crema MALLA 409A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0157 - Provincia de Tucumán (BID 3050)	44.922.862	295.495.131	579.530.867	401.833.905	15,39	45,13	45,13	15,36	4,34
					78		Malla 202 B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°9 - 11 - 33 - 34 - A012 - Provincia de Santa Fe									
					78	51	Ruta Nacional N°9 - 11 - 33 - 34 - A012 - Malla 202 B - Santa Fe	418.548.368	4.614.602	45.248.467	43.619.395	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					80		Malla 235 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 1V09 - Provincia de Santa Fe									
					80	51	Malla 235 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 1V09 - Provincia de Santa Fe	0	1.090.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					81		Crema MALLA 540 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)									
					81	51	Crema MALLA 540 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)	384.933.268	4.614.602	298.362.282	171.824.556	72,48	17,17	17,17	9,25	0,00
					82		Crema MALLA 439 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0081 - Provincia de Salta (BID 3050)									
					82	51	Crema MALLA 439 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0081 - Provincia de Salta (BID 3050)	583.935.495	72.130.301	414.364.219	397.753.703	70,44	15,72	15,72	21,08	9,14
					83		Malla 541 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0095 - Provincia de Chaco									
					83	51	Malla 541	222.066.236	204.614.602	85.342.550	85.342.549	53,14	0,00	0,00	5,05	0,00
					84		Malla 408D - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0157 - Provincia de Tucumán									
					84	51	Malla 408D - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0157 - Provincia de Tucumán	0	304.614.602	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					85		Malla 402A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0009 - Provincia de Santiago del Estero									
					85	51	Malla 402 - A	78.296.677	3.902.611	14.325.680	14.325.678	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					86		Malla 402B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0009 - Provincia de Santiago del Estero									
					86	51	Malla 402B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0009 - Provincia de Santiago del Estero	119.968.856	2.940.439	28.349.604	27.109.038	95,90	8,87	8,87	0,00	0,00
					87		Malla 407 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0064 - Provincias de Santiago del Estero y Tucumán									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
						87	Malla 407	356.306.203	21.938.732	125.266.057	125.266.054	85,42	18,74	18,74	0,56	0,00
						88	Malla 302									
						88	Malla 302	37.522.029	4.614.602	29.295.624	26.949.372	94,83	5,17	5,17	1,07	0,43
						90	Malla 129 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2018)									
						90	Malla 129 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2018)	189.716.838	30.775.682	328.584.600	286.832.977	70,71	15,62	15,62	10,01	0,71
						91	Malla 301 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0146 / Nacional N° 0147 - Provincia de San Luis									
						91	Malla 301 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0146 / Nacional N° 0147 - Provincia de San Luis	558.320.749	27.113.858	127.209.742	122.439.527	76,38	13,23	13,23	2,79	0,51
						92	Malla 103 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0151 / Nacional N° 0022 - Provincia de Río Negro									
						92	Malla103	117.790.646	283.460.157	76.603.104	71.067.316	23,79	47,26	47,26	0,00	0,00
						94	Malla 123B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro									
						94	Malla 123B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro	355.621.250	20.078.984	275.862.107	214.201.926	90,13	6,36	6,36	4,30	0,36
						95	Malla 109 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 / Nacional N° 0040 / Nacional N° 0231 - Provincia de									
						95	Malla 109 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 / Nacional N° 0040 / Nacional N° 0231 - Provincia de	394.898.731	342.291.385	394.371.370	363.614.034	41,77	31,06	31,06	19,39	1,67
						96	Malla 131 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 / Nacional N° 0234 - Provincia de Neuquén									
						96	Malla 131	0	4.614.602	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						97	Malla 304 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 / Ruta Nacional N° 0079 - Provincia de La Rioja									
						97	Malla 304 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 / Ruta Nacional N° 0079 - Provincia de La Rioja	0	4.614.602	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						98	Malla 104 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 / Nacional N° 0152 - Provincia de La Pampa									
						98	Malla 104	0	4.614.602	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						99	Malla 116 A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta R.N.N° 0035 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)									
						99	Malla 116 A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta R.N.N° 0035 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)	426.056.860	30.000.000	243.507.819	236.132.269	64,77	18,79	18,79	18,87	0,67
				5			Contratos de Recuperación y Mantenimiento V - CREMA V									
					1		Malla 340 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0141 - Provincia de San Juan									
				5			Malla 340	0	138.438.072	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2		Malla 116B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
					2	51	Malla 116B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa	700.616.048	30.000.000	138.338.420	138.338.417	93,40	3,52	3,52	3,32	0,83
					3		Malla 117A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2019)									
					3	51	Malla 117A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2019)	96.257.587	4.614.602	43.428.099	33.744.293	11,75	45,93	45,93	3,16	0,79
					6		Crema Malla 542 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)									
					6	51	Crema Malla 542 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)	252.389.008	103.538.627	45.711.265	30.173.388	34,33	44,32	44,32	2,19	0,00
					7		Malla 509 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Entre Ríos									
					7	51	Malla 509	768.673.024	30.000.000	92.844.057	92.143.063	88,13	6,33	6,33	2,34	0,42
					11		Malla 408A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0060 / Nacional N° 0157 - Provincia de Catamarca									
					11	51	Malla 408A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0060 / Nacional N° 0157 - Provincia de Catamarca	0	304.614.602	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13		Malla 408C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0060 - Provincia de Catamarca									
					13	51	Malla 408 C	308.063.646	92.292.048	386.784.844	329.414.709	35,27	34,52	34,52	8,35	0,00
					18		Malla 312 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 / Nacional N° 0144 / Nacional N° 0146 - Provincia de									
					18	51	Malla 312 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 / Nacional N° 0144 / Nacional N° 0146 - Provincia de	621.075.844	49.632.948	186.466.989	178.396.549	87,22	6,82	6,82	3,31	0,51
					19		Malla 117B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 / Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa (FONPLATA									
					19	51	Malla 117B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 / Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa (FONPLATA	134.283.374	138.438.072	145.993.080	131.648.424	28,84	37,95	37,95	11,68	0,93
					26		Malla 303 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019)									
					26	51	Malla 303 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019)	548.201.603	74.657.869	279.774.172	279.774.169	73,15	14,32	14,32	2,65	0,00
					27		Malla 441 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Catamarca									
					27	51	Malla 441 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Catamarca	0	304.614.602	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					28		Crema Malla 536 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0089 - Provincia de Chaco (BID 3050)									
					28	51	Crema Malla 536 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0089 - Provincia de Chaco (BID 3050)	621.665.385	85.438.747	212.103.195	194.059.585	76,40	12,59	12,59	8,10	4,32
					29		Malla 632 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut									
					29	51	Malla 632 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut	0	4.614.602	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim	
					30		Malla 107B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0026 Tramo Empalme Ruta Nacional N°3 - Colonia Sarriento,										
					30	51	Malla 107B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0026 Tramo Empalme Ruta Nacional N°3 - Colonia Sarriento,	398.716.578	69.379.711	311.028.107	297.546.202	82,84	9,15	9,15	5,02	0,87	
					31		Malla 236 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0009 - Provincia de Córdoba										
					31	51	Malla 236 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0009 - Provincia de Córdoba	0	1.090.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					32		Malla 501 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0014 / Nacional N° 0122 / Nacional N° 0123 - Provincia de										
					32	51	Malla 501	465.878.585	91.306.398	224.187.379	224.187.378	92,61	3,94	3,94	2,49	0,45	
					33		Crema Malla 534 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0014 - Provincia de Corrientes (BID 3050)										
					33	51	Crema Malla 534 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0014 - Provincia de Corrientes (BID 3050)	347.978.129	4.614.602	287.992.061	216.275.707	57,92	22,54	22,54	17,86	3,91	
					34		Crema Malla 507 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0123 - Provincia de Corrientes (BID 3050)										
					34	51	Crema Malla 507 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0123 - Provincia de Corrientes (BID 3050)	527.180.942	138.438.072	476.728.445	323.232.306	64,25	19,07	19,07	29,53	0,42	
					35		Malla 502 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Entre Ríos										
					35	51	Malla 502 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Entre Ríos	192.504.487	1.352.690	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					36		Malla 513C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Entre Ríos										
					36	51	Malla 513C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Entre Ríos	0	4.614.602	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					40		Malla 309 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0074 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019)										
					40	51	Malla 309 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0074 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019)	1.131.230.069	55.898.908	342.113.149	324.620.995	82,77	9,19	9,19	4,43	1,11	
					44		Malla 313A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 - Provincia de Mendoza										
					44	51	Malla 313A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 - Provincia de Mendoza	251.157.379	184.002.735	314.519.463	314.519.462	71,49	15,21	15,21	20,78	0,71	
					46		Malla 133 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0234 - Provincia de Neuquén										
					46	51	Malla 133 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0234 - Provincia de Neuquén	0	1.352.690	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					47		Malla 106 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 - Provincia de Neuquén										
					47	51	Malla 106	332.986.202	36.391.942	80.975.147	71.941.229	79,14	11,13	11,13	8,72	2,18	
					52		Malla 603 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 Tramo San Sebastián - Tolhuin, Provincia de Tierra d										
					52	51	Malla 603 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 Tramo San Sebastián - Tolhuin, Provincia de Tierra d	777.057.319	138.438.072	646.276.477	588.225.515	55,03	26,03	26,03	25,20	1,75	

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim	
						53	Crema Malla 437 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0038 - Provincia de Tucumán (BID 3050)										
						53	Crema Malla 437 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0038 - Provincia de Tucumán (BID 3050)	623.602.150	138.438.072	141.047.420	82.710.424	31,31	39,25	39,25	1,84	0,79	
						55	Crema Malla 545 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0011 - Provincias de Chaco y Formosa (BID 3050)										
						55	Crema Malla 545 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0011 - Provincias de Chaco y Formosa (BID 3050)	331.377.192	50.743.510	137.451.984	94.347.626	56,76	26,36	26,36	5,47	0,45	
						56	Crema Malla 544 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0011 / Ruta Nacional NºA011 - Provincia de Formosa										
						56	Crema Malla 544 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0011 / Ruta Nacional NºA011 - Provincia de Formosa	178.564.471	138.438.072	54.152.288	39.015.051	27,56	45,96	45,96	2,71	0,00	
						58	Malla 406 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0034 / Nacional Nº 0050 - Provincia de Salta										
						58	Malla 406 - Ruta Nacional Nº 34 y 50- San Pedro de Jujuy Km. 1195,8 - Empalme Ruta Nacional Nº 50 Km. 1329,12 y Empalme Ruta Nac	204.827.642	138.438.072	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						59	Malla 307 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0020 - Provincia de San Luis (FONPLATA ARG-44/2019)										
						59	Malla 307 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0020 - Provincia de San Luis (FONPLATA ARG-44/2019)	538.583.138	45.282.863	346.862.188	258.931.016	52,75	25,20	25,20	13,09	0,80	
						61	Crema Malla 431A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0034 - Provincia de Santiago del Estero (BID 3050)										
						61	Crema Malla 431A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0034 - Provincia de Santiago del Estero (BID 3050)	310.197.774	118.074.288	439.723.801	352.751.814	61,14	25,57	25,57	18,71	2,48	
						62	Crema Malla 431B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0034 - Provincia de Salta (BID 3050)										
						62	Crema Malla 431B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0034 - Provincia de Salta (BID 3050)	304.524.442	4.614.602	727.200.850	534.580.485	35,40	34,94	34,94	45,24	14,58	
						64	Malla 237 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)										
						64	Malla 237 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)	142.007.541	276.876.143	611.396.508	500.925.422	15,10	45,28	45,28	23,64	6,42	
						65	Malla 238 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)										
						65	Malla 238 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)	267.997.149	4.614.602	78.243.752	70.905.623	55,47	23,75	23,75	2,23	0,40	
						67	Malla 405A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0089 - Provincia de Chaco										
						67	Malla 405A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0089 - Provincia de Chaco	207.124.102	4.614.602	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						70	Malla 207 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0038 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)										
						70	Malla 207 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0038 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)	73.395.796	138.438.072	112.167.294	99.586.913	27,22	39,58	39,58	0,38	0,00	

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
					72		Malla 108B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 / Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro									
					72	51	Malla 108B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 / Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro	172.287.231	4.614.602	19.750.382	19.750.381	0,00	53,28	53,28	0,00	0,00
					77		Malla 206 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 - Provincia de Río Negro									
					77	51	Malla 206 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 - Provincia de Río Negro	0	46.146.024	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					80		Malla 209C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0095 - Provincia de Santa Fe									
					80	51	Malla 209C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0095 - Provincia de Santa Fe	0	18.348.248	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					82		Malla 408B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 / Nacional N° 0060 - Provincias de La Rioja y Catama									
					82	51	Malla 408B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 / Nacional N° 0060 - Provincias de La Rioja y Catama	196.216.671	328.352.690	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					83		Malla 508 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0095 - Provincia de Chaco									
					83	51	Malla 508 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0095 - Provincia de Chaco	164.024.286	4.614.602	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					84		Malla 550 Nacional N° 12 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Corrientes									
					84	51	Malla 550 Nacional N° 12 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Corrientes	0	1.352.690	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					86		Malla Nacional N° 1V38 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 1V38 - Provincia de Tucumán									
					86	51	Malla Nacional N° 1V38 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 1V38 - Provincia de Tucumán	0	5.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					87		Malla Nacional N°11A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincia de Santa Fe									
					87	51	Malla Nacional N°11A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincia de Santa Fe	0	10.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					88		Malla Nacional N°11B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincia de Santa Fe									
					88	51	Malla Nacional N°11B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincia de Santa Fe	0	1.352.690	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					89		Malla Nacional N°11C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincia de Santa Fe									
					89	51	Malla Nacional N°11C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincia de Santa Fe	0	1.352.690	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					90		Malla Nacional N°11D - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincia de Santa Fe									
					90	51	Malla Nacional N°11D - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincia de Santa Fe	0	1.352.690	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					92		Malla Nacional N°188B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de Buenos Aires									
					92	51	Malla Nacional N°188B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de Buenos Aires	0	1.352.690	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
					93		Malla Nacional N°188C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de Buenos Aires		0	1.352.690	0	0	53,28	53,28	0,00	0,00
					93	51	Malla Nacional N°188C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de Buenos Aires									
					94		Malla Nacional N°205/266 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 / Nacional N° 0205 - Provincia de Buen		0	1.352.690	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					94	51	Malla Nacional N°205/266 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 / Nacional N° 0205 - Provincia de Buen									
					95		Malla Nacional N°38A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Córdoba		0	1.352.690	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					95	51	Malla Nacional N°38A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Córdoba									
					96		Malla Nacional N°3F - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 - Provincia de Chubut		0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					96	51	Malla Nacional N°3F - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 - Provincia de Chubut									
					97		Malla Nacional N°3G - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 - Provincia de Chubut		0	1.352.690	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					97	51	Malla Nacional N°3G - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 - Provincia de Chubut									
					98		Malla Nacional N°3H - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003		0	1.352.690	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					98	51	Malla Nacional N°3H - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003									
				6			CREMA VI (GIM)									
					1		Rehabilitación y Mantenimiento RN 40 y RN 143									
				6			Rehabilitación y Mantenimiento RN 40 y RN 143		0	4.614.602	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					3		Rehabilitación y Mantenimiento RN 68 y 51									
					3	51	Rehabilitación y Mantenimiento RN 68 y 51		0	4.614.602	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					4		Rehabilitación y Mantenimiento RN 9									
					4	51	Rehabilitación y Mantenimiento RN 9		0	4.614.602	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		40					Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales									
					1		Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial I									
					3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 1									
				40			Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 1	245.192.672	44.444.444	1.160.437.875	1.144.103.650	97,59	2,42	2,42	0,00	0,00
					2		Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial II									
					3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 2									
					2		Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 2	193.012.489	44.444.444	1.124.014.418	1.051.585.316	91,73	2,27	2,27	6,73	1,22
					3		Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial III									
					3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 3									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
				3	3	51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 3	12.253.404	44.444.444	384.190.052	336.529.006	99,32	0,69	0,69	0,00	0,00
				4			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial IV									
					3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 4									
				4	3	51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 4	127.547.257	44.444.444	748.512.470	709.450.464	84,46	4,73	4,73	11,23	2,04
				5			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial V									
					3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 5									
				5	3	51	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 5	229.496.472	44.444.444	696.460.267	696.460.265	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00
				6			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VI									
					3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 6									
				6	3	51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 6	392.191.424	44.444.444	1.829.297.717	1.760.360.057	82,51	5,50	5,50	12,63	2,67
				7			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VII									
					3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 7									
				7	3	51	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 7	412.978.336	44.444.444	1.821.708.862	1.821.708.861	82,40	5,09	5,09	11,67	1,83
				8			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VIII									
					3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 8									
				8	3	51	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 8	99.397.989	44.444.444	1.239.679.686	1.239.671.656	85,12	4,25	4,25	9,41	1,80
				10			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial X									
					3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial H5									
				10	3	51	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial H5	18.770.279	44.444.448	287.093.915	286.537.470	94,38	5,62	5,62	0,00	0,00
				11			Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada (PPP)									
					1		Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°3 y 226									
				11	1	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°3 y 226	0	89.090.000	66.121.710	65.199.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2		Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N°5 - Corred									
				2	2	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N°5 - Corred	0	99.090.000	8.510.896	2.953.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3		Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N°7 - Corred									
				3	3	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N°7 - Corred	0	56.460.000	22.500.000	3.327.610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4		Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°8, 36.									
				4	4	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°8, 36.	0	46.460.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5		Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°9, A008									
				5	5	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°9, A008	0	205.220.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
					6		Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°9 v 33	0	44.990.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°9 v 33									
					7		Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°12 v 16	0	59.690.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°12 v 16									
					8		Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°9, 34.	0	46.460.000	5.795.258	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°9, 34.									
					9		Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°3, 33.	0	50.870.000	5.861.366	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°3, 33.									
					10		Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°34 y 19	0	20.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°34 y 19									
					11		Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°205, A0	0	20.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°205, A0									
					12		Construcción Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiamiento de Rutas Nacionales N° 40,7 y	0	20.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12	51	Construcción Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiamiento de Rutas Nacionales N° 40,7 y									
					13		Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 205 v 3 -	0	90.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 205 v 3 -									
					14		Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 34 v 9 -	0	20.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 34 v 9 -									
					15		Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 12, 14	0	20.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 12, 14									
					16		Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Autopista Circunvalación	0	20.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Autopista Circunvalación									
		42					Construcción de Autopistas y Autovías									
			10				Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional Vial - Fase 1									
					2		Autopista Balbín									
		42	10		2	51	Autopista Balbín	98.379.376	1.000.000	22.873.569	14.357.958	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
						3	Autopista Camino del Buen Ayre									
						3	51 Autopista Camino del Buen Ayre	5.741.115.265	370.000.000	6.143.848.057	5.875.639.832	50,53	28,27	28,27	9,57	1,43
						4	Autopista Ruta Nacional Nº 12 y Autovía Ruta Nacional Nº 105 - Provincia de Misiones									
						4	51 Autopista Ruta Nacional Nº 12 Posadas - San Ignacio	681.646.026	200.000.000	1.706.195.674	1.706.195.670	68,70	31,30	31,30	21,63	5,48
						5	Autopista Ruta Nacional Nº 16 Resistencia - Roque Sáenz Peña									
						5	51 Autopista Ruta Nacional Nº 16 Resistencia - Roque Sáenz Peña	922.590.211	19.533.095	274.006.732	264.433.993	9,04	27,99	27,99	0,60	0,06
						6	Autopista Ruta Nacional Nº 19 San Francisco - Córdoba (BID 3836 OC-AR)									
						6	51 Autopista Ruta Nacional Nº 19 San Francisco - Córdoba (BID 3836 OC-AR)	844.130.774	1.272.183.108	8.072.509.421	7.123.533.388	34,91	37,19	37,19	23,94	5,60
						7	Autopista Ruta Nacional Nº 22 Chichinales - Arroyito									
						7	51 Autopista Ruta Nacional Nº 22 Chichinales - Arroyito	1.293.995.764	800.000.000	1.096.366.052	930.408.166	25,51	42,57	42,57	0,81	0,42
							53 Autopista Ruta Nacional Nº 22 Neuquén - Arroyito	445.917.086	510.000.000	354.460.459	501.586.815	79,92	20,08	20,08	5,71	2,75
						8	Autopista Ruta Nacional Nº 3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia									
						8	51 Autopista Ruta Nacional Nº 3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia	877.550.076	50.000.000	22.086.261	22.086.259	26,48	73,52	73,52	0,00	0,00
						9	Autopista Ruta Nacional Nº 3 Puerto Madryn - Trelew									
						9	51 Autopista Ruta Nacional Nº 3 Puerto Madryn - Trelew	29.526.198	250.493.369	118.936.398	118.812.429	5,42	35,47	35,47	4,56	3,35
						10	Autopista Ruta Nacional Nº 33 El Cholo - Tornquist									
						10	51 Autopista Ruta Nacional Nº 33 El Cholo - Tornquist	75.095.497	1.700.100.000	879.862.046	867.173.686	4,77	54,36	54,36	10,30	1,70
						11	Autopista Ruta Nacional Nº 34 Angélica - Sunchales									
						11	51 Autopista Ruta Nacional Nº 34 Angélica - Sunchales	1.937.151.769	2.377.385.973	853.358.953	845.286.825	33,55	66,45	66,45	6,05	2,29
						12	Autopista RN 36 Córdoba - Río Cuarto									
						12	51 Autopista RN 36 Córdoba - Río Cuarto	0	461.460	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14	Autopistas Acceso San Juan									
						14	52 Autopista Ruta Nacional Nº 40 Acceso Norte San Juan	37.177.520	22.050.000	19.340.496	0	7,75	92,25	92,25	0,00	0,00
							53 Autopista Ruta Nacional Nº 40 Acceso Sur San Juan	468.861.056	264.983.259	517.054.973	523.920.707	84,08	7,96	7,96	15,40	0,00
						15	Autopista Ruta Nacional Nº 40 Mendoza - San Juan									
						15	51 Autopista Ruta Nacional Nº 40 Mendoza - San Juan: Tramo Mendoza - Jocolí	0	200.000.000	27.725.023	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							52 Autopista Ruta Nacional Nº 40 Mendoza - San Juan: Tres Esquinas - Calle 8 (BID 4418 OC-AR)	0	400.000.000	776.983.054	649.022.964	6,64	28,68	28,68	15,09	3,27
						16	Autopista Ruta Nacional Nº 5 Luján - Bragado									
						16	51 Autopista Ruta Nacional Nº 5 Luján - Bragado	328.544.231	595.745.167	0	0	36,03	63,97	63,97	0,00	0,00
						18	Autopista Ruta Nacional Nº 7 Luján - Junín									
						18	51 Autopista Ruta Nacional Nº 7 Luján - Junín	2.549.219.692	2.968.000.000	5.868.804.137	5.801.948.973	25,19	23,02	23,02	17,23	1,74
						20	Autopista Ruta Nacional Nº 8 Pilar - Pergamino									
						20	51 Autopista Ruta Nacional Nº 8 Pilar - Pergamino	5.038.909.057	4.579.000.000	8.514.917.616	8.484.127.214	39,85	60,15	60,15	16,55	2,39

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
						23	Autopista Ruta Nacional Nº A019 Circunvalación a Córdoba									
						23	51 Autopista Ruta Nacional Nº A019 Circunvalación a Córdoba	0	150.000.000	4.258.759.100	136.442.573	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00
						24	Autopsita Ruta Nacional Nº 33 Rufino - San Eduardo									
						24	51 Autopsita Ruta Nacional Nº 33 Rufino - San Eduardo	0	150.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						25	Autovía Ruta Nacional Nº 11									
						25	53 Autovía Ruta Nacional Nº 11 Tatane - Formosa	1.570.329.501	100.000	1.227.259.150	1.477.091.560	78,32	21,68	21,68	17,99	0,81
						54	Autovía Ruta Nacional Nº 11 Travesía Urbana Resistencia	414.088.463	1.000.000	489.184.756	239.352.338	31,43	68,57	68,57	1,70	0,52
						30	Corredor Neuquén - Añelo - Ruta Provincial Nº 7 y Ruta Provincial Nº 51									
						30	51 Corredor Neuquén - Añelo - Ruta Provincial Nº 7 y Ruta Provincial Nº 51	331.877.168	107.857.062	192.860.190	154.472.504	46,52	53,48	53,48	6,76	1,61
						31	Corredor Noroeste Argentino (NOA) Autopistas Varias									
						31	52 Ruta Nacional Nº50 Tramo Pichanal San Román de la Nueva Orán	0	1.000.000	46.030.376	46.030.374	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						54	Corredor NOA: Autopista Ruta Nacional Nº 9 Acceso Lastenia - Circunvalación	0	100.000.000	0	35.356.176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						55	Corredor NOA: Autopista Rutas Nacionales Nº 9 y 34 - Rosario de la Frontera - Acceso a Salta	0	100.000.000	14.623.305	6.694.283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						56	Ruta Nacional Nº9 Avenida Circunvalación - Canal San Cayetano y Avenida del Campo km. 1288,15-km. 1300,05	0	1.000.000	69.023.821	29.455.616	75,50	24,50	24,50	5,38	0,00
						57	Corredor NOA: Autopista Rutas Nacionales Nº 34, 66 y 1V66 Acceso a Salta - San Pedro de Jujuy - Sección IV (BIRF 8810)	151.278.010	680.000.000	1.200.661.648	1.025.453.880	4,07	47,52	47,52	7,64	1,40
						32	Corredor Ruta Nacional Nº 18 Paraná - Concordia									
						32	51 Corredor Ruta Nacional Nº 18 Paraná - Concordia	2.365.568.200	1.127.847.402	648.009.306	640.190.573	79,08	10,46	10,46	0,49	0,01
						33	Ensanche Ruta Nacional Nº A008 Circunvalación Rosario									
						33	51 Ensanche Ruta Nacional Nº A008 Circunvalación Rosario	2.518.295.527	34.560.000	204.749.274	204.749.272	98,43	1,57	1,57	0,26	0,00
						34	Travesía Urbana Corrientes									
						34	51 Travesía Urbana Corrientes	63.013.955	907.000.000	291.136.457	291.136.455	6,32	28,82	28,82	8,80	0,00
						35	Viaducto de Acceso al Puente de la Noria									
						35	51 Viaducto de Acceso al Puente de la Noria	683.642.214	140.800.000	33.548.616	33.548.615	86,01	13,99	13,99	0,24	0,00
						36	Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Variante Palmira - Luján de Cuyo (BID 4418 OC-AR)									
						36	51 Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Variante Palmira - Luján de Cuyo (BID 4418 OC-AR)	0	430.000.000	1.330.965.983	1.036.532.559	6,93	53,18	53,18	22,16	5,71
						38	Circunvalación a Comodoro Rivadavia RN 3									
						38	51 Circunvalación a Comodoro Rivadavia RN 3	0	20.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						41	Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº7 Tramo: Ruta Nacional Nº40 - Aguas de Pizarro (BID Nº4652/OC-AR)									
						41	51 Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº7 Tramo: Ruta Nacional Nº40 - Aguas de Pizarro (BID Nº4652/OC-AR)	0	100.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Construcción de Rutas Seguras									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
					5		Ruta Segura Ruta Nacional Nº 136 Paso Gualeguaychú - Fray Bentos									
		43		10	5	51	Ruta Segura Ruta Nacional Nº 136 Paso Gualeguaychú - Fray Bentos	0	135.269	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8		Ruta Segura RN 11 San Justo - Avellaneda									
					8	51	Ruta Segura Ruta Nacional Nº 11 San Justo - Reconquista	0	52.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9		Ruta Segura Variante Gualeguay									
					9	51	Ruta Segura Variante Gualeguay	0	5.600.137	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13		Ruta Segura RN 22 Bahía Blanca - Chichinales									
					13	51	Ruta Segura RN 22 Bahía Blanca - Chichinales	0	7.392.180	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					18		Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 San Juan - San José de Jáchal									
					18	51	Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 San Juan - San José de Jáchal	0	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					21		Sistema Cristo Redentor: Ruta Segura Ruta Nacional Nº7 Tramo Aguas de Pizarro - Potrerillos (BID 4418 OC-AR)									
					21	51	Sistema Cristo Redentor: Ruta Segura Ruta Nacional Nº7 Tramo Aguas de Pizarro - Potrerillos (BID 4418 OC-AR)	0	75.000.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		44					Construcción de Túneles y Puentes Grandes									
							Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial - Plan Nacional Vial - Fase 1									
				10			Variante Costa Azul y Puente s/Dique San Roque									
		44		10		1	Variante Costa Azul y Puente s/Dique San Roque	0	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2		Conexión Vial Santa Fe - Paraná - Circunvalación Paraná									
					2	51	Conexión Vial Santa Fe - Paraná - Circunvalación Paraná	0	109.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3		Ensanche Ruta Nacional Nº 75 La Rioja - Los Sauces									
					3	51	Ensanche Ruta Nacional Nº 75 La Rioja - Los Sauces	411.674.342	4.614.602	213.236.786	213.236.785	26,25	73,75	73,75	5,17	1,48
					7		Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 Circunvalación a Villa La Angostura									
					7	51	Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 Circunvalación a Villa La Angostura	205.834.492	20.580.000	316.311.518	277.920.053	15,30	84,70	84,70	12,00	2,03
					8		Tercer Carril Autopista Ruta Nacional Nº 40 Acceso Sur a Mendoza									
					8	51	Tercer Carril Autopista Ruta Nacional Nº 40 Acceso Sur a Mendoza	323.330.961	1.000.000	1	0	73,83	26,17	26,17	0,00	0,00
					10		Conexión Vial Santa Fe - Paraná - Construcción de Puente sobre el Río Paraná									
					10	51	Conexión Vial Santa Fe - Paraná - Construcción de Puente sobre el Río Paraná	0	27.000.000	29.177.320	14.588.660	0,00	30,72	30,72	0,00	0,00
					11		Sistema Cristo Redentor: Obras de Seguridad									
					11	52	Sistema Cristo Redentor: Readequación de Túneles Caracoles y Cristo Redentor (BID Nº 4418/OC-AR)		0	1	3.025.789	s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					54		Sistema Cristo Redentor: Ruta Nacional Nº7 Tramo Potrerillos - Uspallata. Prov. e Inst Sist.contra Caída Rocas (BID 4418 OC-A	0	93.750.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					55		Sistema Cristo Redentor: Repavimentación Ruta Nacional Nº 7 Tramo Potrerillos - Uspallata (BID 4418 OC-AR)	0	100.050.000	17.842.945	8.301.121	0,00	63,16	63,16	0,00	0,00
					57		Sistema Cristo Redentor: Repavimentación Ruta Nacional Nº 7 Tramo Uspallata - Las Cuevas (BID Nº4652/OC-AR)	0	5.000.000	0	0	0,00	27,91	27,91	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
						58	Sistema Cristo Redentor: Muros de Contención y Estabilización de Túneles (BID N°4652/OC-AR)	0	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						59	Sistema Cristo Redentor: Rectificación Curva de Guído (BID N°4652/OC-AR)	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						60	Sistema Cristo Redentor: Refuncionalización Int del Paso Sist Cristo Redentor. Túnel Caracoles y Gal de Inter (BID N°4652/OC-AR)	0	250.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						61	Sistema Cristo Redentor: Refuncionalización Integral del Paso Sistema Cristo Redentor. Túnel Libertadores (BID N°4652/OC-AR)	0	2.816.892	3.816.892	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45					Construcción de Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación									
				10			Obras de Pavimentación - Plan Nacional Vial Fase 1									
					2		Pavimentación Acceso Sur a Paraná									
		45		10		2	51 Pavimentación Acceso Sur a Paraná	0	23.073.012	1	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
						3	Pavimentación Ruta Nacional N° 157									
						3	51 Pavimentación Rectificación Ruta Nacional N° 157 km 990	0	25.822.852	0	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
						52	Pavimentación Ruta Nacional N° 157 Variante Recreo	0	8.440.000	0	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
						4	Pavimentación Tramo Ruta Nacional N° 3									
						4	52 Pavimentación Paso San Sebastián	2.435.960	194.113.468	60.401.861	60.401.860	0,00	30,72	30,72	22,59	7,20
						9	Pavimentación Ruta Nacional N° 14 San Vicente - Irigoyen									
						9	51 Pavimentación Ruta Nacional N° 14 San Vicente - Irigoyen	1.030.511.143	46.146.024	33.404.629	33.404.628	87,27	12,73	12,73	0,82	0,31
						13	Pavimentación Ruta Nacional N° 149 Uspallata - Barreal									
						13	51 Pavimentación Ruta Nacional N° 149 Uspallata - Barreal	0	4.614.602	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14	Ruta Nacional N°150 - Iglesia- Agua Negra - Sección: Las Flores - Peñasquito									
						14	51 Ruta Nacional N°150 - Iglesia- Agua Negra - Sección: Las Flores - Peñasquito	35.885.658	135.269	12.655.272	12.655.270	60,02	39,98	39,98	0,00	0,00
						16	Pavimentación Ruta Nacional N° 23									
						16	51 Pavimentación Ruta Nacional N° 23 - Los Menucos - Empalme Ruta Nacional N° 40	3.187.315.948	1.296.743.105	599.577.178	598.272.787	75,17	24,83	24,83	5,53	0,42
						52	Pavimentación Ruta Nacional N° 23 - Valcheta - Sierra Colorada	86.384	1.000.000	1.000.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						19	Pavimentación Ruta Nacional N° 40 Límite Neuquén/Mendoza - Pareditas									
						19	51 Pavimentación Ruta Nacional N° 40 Límite Neuquén/Mendoza - Malargüe (CAF 7970)	146.206.869	468.697.202	23.241.640	0	24,55	75,45	75,45	0,00	0,00
						52	Pavimentación Ruta Nacional N° 40 Malargüe - Pareditas	746.420.575	735.778.731	1.402.250.160	1.404.765.581	82,29	17,71	17,71	17,21	0,03
						23	Pavimentación Ruta Nacional N° 51 San Antonio de los Cobres - Sico									
						23	51 Pavimentación Ruta Nacional N° 51 San Antonio de los Cobres - Sico	0	1.090.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						26	Pavimentación Autopista Ruta Nacional N° 7 San Martín - Mendoza									
						26	51 Pavimentación Autopista Ruta Nacional N° 7 San Martín - Mendoza	0	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						30	Pavimentación en Ruta Segura Ruta Nacional N° 40 San Juan - San José Jáchal									
						30	51 Pavimentación en Ruta Segura Ruta Nacional N° 40 San Juan - San José Jáchal	0	3.090.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						35	Mejoramiento de la Calzada Ruta Nacional N° 86 - Tramo Tartagal - Torono - Sección Km 0,0 - Km 32,40 - Provincia de Salta									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
					35	51	Mejoramiento de la Calzada Ruta Nacional N° 86 - Tramo Tartagal - Torono - Sección Km 0,0 - Km 32,40 - Provincia de Salta	0	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					43		Pavimentación Ruta Nacional N° 40 - San Carlos de Bariloche - Intersección Ruta Nacional N° 23									
					43	51	Pavimentación Ruta Nacional N° 40 - San Carlos de Bariloche - Intersección Ruta Nacional N° 23	0	2.029.035	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					44		Pavimentación Ruta Nacional N° 34									
					44	51	Pavimentación Ruta Nacional N° 34	0	4.614.602	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					47		Pavimentación Ruta Nacional N° 3 Intersección Ruta Provincial N° 5 - Empalme Ruta Nacional N° 40 - Santa Cruz									
					47	51	Pavimentación Ruta Nacional N° 3 Intersección Ruta Provincial N° 5 - Empalme Ruta Nacional N° 40 - Santa Cruz	0	1.014.518	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47					Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte al Plan Vial Nacional									
				20			Obras Edilicias en Casa Central									
				2			Remodelación de ascensores y Sistema de Notificación, Alarma de incendios y comunicación de emergencias.									
				2	51		Remodelación de ascensores y Sistema de Notificación, Alarma de incendios y comunicación de emergencias.	0	11.707.535	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21			Obras Edilicias en Distrito Buenos Aires									
				2			Campamentos Viales en Distrito Buenos Aires									
				21	2	51	Campamentos Viales en Distrito Buenos Aires	0	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22			Obras Edilicias en Distrito Córdoba									
				2			Campamentos Viales en Distrito Córdoba									
				22	2	51	Campamentos Viales en Distrito Córdoba	29.196.218	4.614.602	2.875.952	2.875.952	0,00	100,00	100,00	50,00	0,00
				23			Obras Edilicias en Distrito Tucumán									
				2			Campamentos Viales en Distrito Tucumán									
				23	2	51	Campamentos Viales en Distrito Tucumán	0	5.568.575	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24			Obras Edilicias en Distrito Mendoza									
				2			Campamentos Viales en Distrito Mendoza									
				24	2	51	Campamentos Viales en Distrito Mendoza	0	15.022.524	0	0	0,00	100,00	100,00	50,00	0,00
				25			Obras Edilicias en Distrito Salta									
				2			Campamentos Viales en Distrito Salta									
				25	2	51	Campamentos Viales en Distrito Salta	0	13.391.631	1.005.294	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26			Obras Edilicias en Distrito Jujuy									
				1			Obras Edilicias Generales en Distrito Jujuy									
				26	1	51	Obras Edilicias Generales en Distrito Jujuy	0	182.030.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2			Campamentos Viales en Distrito Jujuy									
				2	51		Campamentos Viales en Distrito Jujuy	0	14.974.278	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
			27				Obras Edilicias en Distrito Santa Fe									
				2			Campamentos Viales en Distrito Santa Fe									
			27	2	51		Campamentos Viales en Distrito Santa Fe	0	1.636.755	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28				Obras Edilicias en Distrito La Rioja									
				2			Campamentos Viales en Distrito La Rioja									
			28	2	51		Campamentos Viales en Distrito La Rioja	0	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29				Obras Edilicias en Distrito San Juan									
				2			Campamentos Viales en Distrito San Juan									
			29	2	51		Campamentos Viales en Distrito San Juan	0	1.761.122	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30				Obras Edilicias en Distrito Corrientes									
				2			Campamentos Viales en Distrito Corrientes									
			30	2	51		Campamentos Viales en Distrito Corrientes	0	11.119.112	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31				Obras Edilicias en Distrito Catamarca									
				2			Campamentos Viales en Distrito Catamarca									
			31	2	51		Campamentos Viales en Distrito Catamarca	0	1.758.497	2.127.634	818.418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32				Obras Edilicias en Distrito Neuquén									
				2			Campamentos Viales en Distrito Neuquén									
			32	2	51		Campamentos Viales en Distrito Neuquén	0	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33				Obras Edilicias en Distrito Chubut									
				2			Campamentos Viales en Distrito Chubut									
			33	2	51		Campamentos Viales en Distrito Chubut	0	1.555.594	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35				Obras Edilicias en Distrito Misiones									
				1			Obras Edilicias Generales en Distrito Misiones									
			35	1	51		Obras Edilicias Generales en Distrito Misiones	0	12.971.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2			Campamentos Viales en Distrito Misiones									
				2	51		Campamentos Viales en Distrito Misiones	0	1.217.421	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36				Obras Edilicias en Distrito Santiago del Estero									
				2			Campamentos Viales en Distrito Santiago del Estero									
			36	2	51		Campamentos Viales en Distrito Santiago del Estero	0	4.614.602	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37				Obras Edilicias en Distrito Entre Ríos									
				2			Campamentos Viales en Distrito Entre Ríos									
			37	2	51		Campamentos Viales en Distrito Entre Ríos	0	23.239.214	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
			38				Obras Edilicias en Distrito Chaco									
				2			Campamentos Viales en Distrito Chaco									
			38	2	51		Campamentos Viales en Distrito Chaco	0	12.417.694	6.887.488	5.780.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39				Obras Edilicias en Distrito Bahía Blanca									
				2			Campamentos Viales en Distrito Bahía Blanca									
			39	2	51		Campamentos Viales en Distrito Bahía Blanca	0	15.163.655	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40				Obras Edilicias en Distrito Río Negro									
				2			Campamentos Viales en Distrito Río Negro									
			40	2	51		Campamentos Viales en Distrito Río Negro	0	3.371.908	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41				Obras Edilicias en Distrito La Pampa									
				2			Campamentos Viales en Distrito La Pampa									
			41	2	51		Campamentos Viales en Distrito La Pampa	0	17.007.791	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42				Obras Edilicias en Distrito Formosa									
				2			Campamentos Viales en Distrito Formosa									
			42	2	51		Campamentos Viales en Distrito Formosa	0	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43				Obras Edilicias en Distrito Santa Cruz									
				2			Campamentos Viales en Distrito Santa Cruz									
			43	2	51		Campamentos Viales en Distrito Santa Cruz	0	29.372.040	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			44				Obras Edilicias en Distrito Tierra del Fuego									
				2			Campamentos Viales en Distrito Tierra del Fuego									
			44	2	51		Campamentos Viales en Distrito Tierra del Fuego	0	3.516.994	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48							Ejecución Obras de Seguridad en Rutas Nacionales									
			21				Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires									
				1			Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires									
48			21	1	51		Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires	17.471.722	4.614.602	96.978	96.978	0,00	100,00	100,00	50,00	0,00
			22				Obras de Seguridad en Distrito Córdoba									
				1			Obras de Seguridad en Distrito Córdoba									
			22	1	51		Obras de Seguridad en Distrito Córdoba	107.115.742	17.681.708	1	0	0,00	100,00	100,00	50,00	0,00
			23				Obras de Seguridad en Distrito Tucumán									
				1			Obras de Seguridad en Distrito Tucumán									
			23	1	51		Obras de Seguridad en Distrito Tucumán	13.708.949	50.000.000	34.550	0	0,00	100,00	100,00	50,00	0,00
			24				Obras de Seguridad en Distrito Mendoza									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
					1		Obras de Seguridad en Distrito Mendoza									
			24		1	51	Obras de Seguridad en Distrito Mendoza	0	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25				Obras de Seguridad en Distrito Salta									
					1		Obras de Seguridad en Distrito Salta									
			25		1	51	Obras de Seguridad en Distrito Salta	0	19.400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26				Obras de Seguridad en Distrito Jujuy									
					1		Obras de Seguridad en Distrito Jujuy									
			26		1	51	Obras de Seguridad en Distrito Jujuy	23.281.136	3.184.076	0	0	0,00	100,00	100,00	50,00	0,00
			27				Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe									
					1		Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe									
			27		1	51	Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe	0	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28				Obras de Seguridad en Distrito La Rioja									
					1		Obras de Seguridad en Distrito La Rioja									
			28		1	51	Obras de Seguridad en Distrito La Rioja	0	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29				Obras de Seguridad en Distrito San Juan									
					1		Obras de Seguridad en Distrito San Juan									
			29		1	51	Obras de Seguridad en Distrito San Juan	0	2.831.180	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30				Obras de Seguridad en Distrito Corrientes									
					1		Obras de Seguridad en Distrito Corrientes									
			30		1	51	Obras de Seguridad en Distrito Corrientes	0	1.090.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32				Obras de Seguridad en Distrito Neuquén									
					1		Obras de Seguridad en Distrito Neuquén									
			32		1	51	Obras de Seguridad en Distrito Neuquén	0	4.776.113	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33				Obras de Seguridad en Distrito Chubut									
					1		Obras de Seguridad en Distrito Chubut									
			33		1	51	Obras de Seguridad en Distrito Chubut	0	271.284.262	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34				Obras de Seguridad en Distrito San Luis									
					1		Obras de Seguridad en Distrito San Luis									
			34		1	51	Obras de Seguridad en Distrito San Luis	0	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35				Obras de Seguridad en Distrito Misiones									
					1		Obras de Seguridad en Distrito Misiones									
			35		1	51	Obras de Seguridad en Distrito Misiones	0	6.081.584	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
				36			Obras de Seguridad en Distrito Santiago del Estero									
					1		Obras de Seguridad en Distrito Santiago del Estero									
				36	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Santiago del Estero	7.941.602	1.090.000	0	0	0,00	100,00	100,00	50,00	0,00
				37			Obras de Seguridad en Distrito Entre Ríos									
					1		Obras de Seguridad en Distrito Entre Ríos									
				37	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Entre Ríos	0	50.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38			Obras de Seguridad en Distrito Chaco									
					1		Obras de Seguridad en Distrito Chaco									
				38	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Chaco	15.905.114	74.586.321	108.238.065	97.487.073	0,00	100,00	100,00	100,00	25,00
				40			Obras de Seguridad en Distrito Río Negro									
					1		Obras de Seguridad en Distrito Río Negro									
				40	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Río Negro	0	50.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41			Obras de Seguridad en Distrito La Pampa									
					1		Obras de Seguridad en Distrito La Pampa									
				41	1	51	Obras de Seguridad en Distrito La Pampa	57.227.529	92.292.048	137.115.750	122.449.878	0,00	100,00	100,00	100,00	25,00
				43			Obras de Seguridad en Distrito Santa Cruz									
					1		Obras de Seguridad en Distrito Santa Cruz									
				43	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Santa Cruz	0	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44			Obras de Seguridad en Distrito Tierra del Fuego									
					1		Obras de Seguridad en Distrito Tierra del Fuego									
				44	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Tierra del Fuego	0	4.614.602	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49					Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas									
					1		Reparación de Puentes									
					3		Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 14 - Provincia de Misiones									
		49	1		3	51	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 14 - Provincia de Misiones	0	135.269	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4		Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 3 - Provincia de Santa Cruz									
					4	51	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 3 - Provincia de Santa Cruz	0	554.306	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20		Puente sobre Río Albigasta - Provincia de Catamarca									
					20	51	Puente sobre Río Albigasta - Provincia de Catamarca	7.482.907	1.000.000	5.413.150	4.885.926	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					21		Remoción de Puente sobre Río Carcaraña									
					21	51	Remoción de Puente sobre Río Carcaraña	0	135.269	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22		Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 168 - Provincia de Santa Fe									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
					22	51	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 168 - Provincia de Santa Fe Construcción de Puentes Menores	0	34.203.245	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2				Puente sobre Río Chusca									
				1												
			2		1	51	Puente sobre Río Chusca Construcción de Puente sobre Arroyo Bai	0	135.269	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3											
					3	51	Construcción de Puente sobre Arroyo Bai Construcción de Puente sobre Arroyo Iribu Cua	0	327.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4											
					4	51	Construcción de Puente sobre Arroyo Iribu Cua Construcción de Puente sobre Arroyo Santa Lucía	0	9.788.309	47.819.730	36.392.093	0,00	100,00	100,00	61,72	1,60
					5											
					5	51	Construcción de Puente sobre Arroyo Santa Lucía Construcción de Puente sobre Arroyo Santa María	0	342.711	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6											
					6	51	Construcción de Puente sobre Arroyo Santa María	0	342.711	1	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					7		Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 76 - Puente sobre Río Talampaya (Km 64,33) - Provincia de La Rioja									
					7	51	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 76 - Puente sobre Río Talampaya (Km 64,33) - Provincia de La Rioja	0	1.345.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8		Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 76 - Puente sobre Río El Medano (Km 68,30) - Provincia de La Rioja									
					8	51	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 76 - Puente sobre Río El Medano (Km 68,30) - Provincia de La Rioja	0	530.359	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					10		Puente de la Rinconada sobre Río Collón Curá									
					10	51	Puente de la Rinconada sobre Río Collón Curá	0	50.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12		Puente Ruta Nacional Nº 0003 - Provincia de Chubut									
					12	51	Puente Ruta Nacional Nº 0003 - Provincia de Chubut	2.173.504	1.000.000	0	0	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00
					15		Puente sobre Río Jesús María Ruta Nacional Nº 9 - Provincia de Córdoba									
					15	51	Puente sobre Río Jesús María Ruta Nacional Nº 9 - Provincia de Córdoba	2.851.093	4.614.602	0	0	13,30	86,70	86,70	0,00	0,00
					16		Puente sobre Río Los Mistoles Ruta Nacional Nº 9 - Provincia de Córdoba									
					16	51	Puente sobre Río Los Mistoles Ruta Nacional Nº 9 - Provincia de Córdoba	27.355.687	1.357.586	674.465	674.464	92,61	7,39	7,39	0,00	0,00
					18		Puente Ruta Nacional Nº 0020 Río Quines									
					18	51	Puente Ruta Nacional Nº 0020 Río Quines	62.296.190	1.710.347	2.544.761	625.567	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					24		Puente Ruta Nacional Nº 64 - Provincia de Catamarca									
					24	51	Puente Ruta Nacional Nº 64 - Provincia de Catamarca	56.863.825	5.463.632	8.717.541	8.717.540	96,93	3,07	3,07	0,00	0,00
					27		Ruta Nacional Nº34 Obra Puente Río Carapari-km. 1480									
					27	51	Ruta Nacional Nº34 Obra Puente Río Carapari-km. 1480	14.110.571	135.269	8.481.900	1.447.721	93,70	6,30	6,30	0,00	0,00
					29		Puente RN 12 Esquina - Goya									
					29	51	Puente RN 12 Esquina - Goya	0	114.700.977	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
						32	Puente Ruta Provincial Nº 103 - Provincia de Misiones									
						32	51 Puente Ruta Provincial Nº 103 - Provincia de Misiones	0	4.614.602	0	0	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00
						35	Puente Nuevo sobre Arroyo Capioví									
						35	51 Puente Nuevo sobre Arroyo Capioví	0	135.269	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						37	Puente sobre Arroyo La Ensenada									
						37	51 Puente sobre Arroyo La Ensenada	0	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						38	Puente Ruta Nacional Nº 22 sobre Río Colorado									
						38	51 Puente Ruta Nacional Nº 22 sobre Río Colorado	0	1.352.690	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						39	Obra Construcción Puente Ruta Nacional Nº12- Tramo Esquina-Sección Puente sobre Arroyo Guazú (Km.712,71)									
						39	51 Obra Construcción Puente Ruta Nacional Nº12- Tramo Esquina-Sección Puente sobre Arroyo Guazú (Km.712,71)	0	67.266.952	63.045.996	s/í	s/í	s/í	0,80	0,80	
						40	Puente RN Nº 68 - Salta									
						40	51 Puente RN Nº 68 - Salta	0	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						41	Puente Riacho El Cucú RN Nº 11 - Formosa									
						41	51 Puente Riacho El Cucú RN Nº 11 - Formosa	0	486.968	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						42	Puente Riacho El Salado RN Nº 11 - Formosa									
						42	51 Puente Riacho El Salado RN Nº 11 - Formosa	0	973.937	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						43	Puente Riacho San Hilario RN Nº 11 - Formosa									
						43	51 Puente Riacho San Hilario RN Nº 11 - Formosa	0	892.775	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						44	Puente Nahuel Niyeu RN Nº 23 - INT. RP 4 - Maquinchao									
						44	51 Puente Nahuel Niyeu RN Nº 23 - INT. RP 4 - Maquinchao	0	2.434.842	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						45	Puente RN Nº 34 - Cañada Rosquín - San Vicente									
						45	51 Puente RN Nº 34 - Cañada Rosquín - San Vicente	0	243.484	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50					Repavimentación de Rutas Nacionales									
			1				Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1									
						3	Repavimentación Corredor 1 (Rutas Nacionales Nº 3, 205, 226) - Buenos Aires									
		50		1		3	51 Repavimentación Corredor 1 (Rutas Nacionales Nº 3, 205, 226) - Buenos Aires	1.657.147.174	95.378.944	457.085.821	447.705.055	74,27	12,87	12,87	3,07	0,00
						4	Repavimentación Corredor 2 (Rutas Nacionales Nº 5, 188) - Buenos Aires									
						4	51 Repavimentación Corredor 2 (Rutas Nacionales Nº 5, 188) - Buenos Aires	599.019.507	86.005.562	45.789.671	45.789.666	67,27	32,73	32,73	0,00	0,00
						8	Repavimentación Corredor 3 (Ruta Nacional Nº 7) - Santa Fe									
						8	51 Repavimentación Corredor 3 (Ruta Nacional Nº 7) - Santa Fe	107.171.975	135.269	27.707.210	24.506.946	23,36	76,64	76,64	0,40	0,00
						9	Repavimentación Corredor 4 (Rutas Nacionales Nº 18, 19, 34) - Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos (FONPLATA ARG-44/2019)									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
					9	51	Repavimentación Corredor 4 (Rutas Nacionales Nº 18, 19, 34) - Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos (FONPLATA ARG-44/2019)	244.632.933	349.936.411	894.944.605	831.009.217	72,67	27,33	27,33	6,65	0,01
					10		Repavimentación Corredor 4 (RN 18, 19, 34) - Córdoba									
					10	51	Repavimentación Corredor 4 (RN 18, 19, 34) - Córdoba	361.520.342	4.614.602	0	0	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12		Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales Nº 9, 11, A012, 193) - Buenos Aires									
					12	51	Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales Nº 9, 11, A012, 193) - Buenos Aires	1.161.599.232	233.871.494	315.712.873	315.712.871	94,21	1,08	1,08	1,08	0,00
					13		Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales Nº 9, 11, A012, 193) - Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)									
					13	51	Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales Nº 9, 11, A012, 193) - Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)	322.403.313	4.614.602	491.321.590	311.404.556	16,36	83,64	83,64	4,96	3,11
					15		Repavimentación Corredor 6 (Rutas Nacionales Nº 12, 16) - Corrientes									
					15	51	Repavimentación Corredor 6 (Rutas Nacionales Nº 12, 16) - Corrientes	527.016.788	1.000.000	38.543.189	36.675.239	34,04	65,96	65,96	1,11	0,00
					18		Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº33 (Corredor Vial VIII)									
					18	51	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº33 (Corredor Vial VIII)	26.448.500	72.102.354	2.553.094	1.553.093	65,96	34,04	34,04	0,05	0,00
					19		Repavimentación Corredor H5 (Ruta Nacional Nº 5) - Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)									
					19	51	Repavimentación Corredor H5 (Ruta Nacional Nº 5) - Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)	679.404.761	479.137.448	431.788.082	361.310.010	61,88	38,12	38,12	1,96	0,00
					21		Repavimentación Ruta Nacional Nº 127 - Corrientes									
					21	51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 127 - Corrientes	0	135.269	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22		Repavimentación Ruta Nacional Nº 127 - Entre Ríos									
					22	51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 127 - Entre Ríos	182.965.286	1.000.000	12.882.018	12.882.017	16,36	83,64	83,64	0,00	0,00
					23		Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº8) - Córdoba y San Luis									
					23	51	Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº8) - Córdoba y San Luis		0			sí	sí	sí	0,00	0,00
					25		Repavimentación Ruta Nacional Nº 152 - La Pampa									
					25	51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 152 - La Pampa	0	4.614.602	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					27		Repavimentación Ruta Nacional Nº 158 - Córdoba									
					27	51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 158 - Córdoba	8.698.389	212.326.518	56.008.077	34.218.405	4,63	95,37	95,37	16,82	11,96
					32		Repavimentación Ruta Nacional Nº 3 - Santa Cruz									
					32	51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 3 - Santa Cruz	0	135.269	1.000	0	0,00	30,72	30,72	0,00	0,00
					35		Repavimentación Ruta Nacional Nº 35 - La Pampa									
					35	51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 35 - La Pampa	241.953.426	8.186.951	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					42		Repavimentación Ruta Nacional Nº 77 y Ruta Nacional Nº 79 - La Rioja									
					42	51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 77 y Ruta Nacional Nº 79 - La Rioja	2.679.229.544	4.614.602	104.097.623	100.131.887	94,89	5,11	5,11	0,00	0,00
					43		Repavimentación Ruta Nacional Nº 89 - Chaco									
					43	51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 89 - Chaco	63.818.477	20.000.000	0	0	36,62	63,38	63,38	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
						44	Repavimentación Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Nacional Nº 60 - Córdoba									
						44	Repavimentación Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Nacional Nº 60 - Córdoba	906.098.444	915.861.361	300.618.866	300.618.866	73,58	13,21	13,21	4,01	0,01
						47	Repavimentación Ruta Nacional Nº 16 - Santiago del Estero (BID 2698 OC-AR)									
						47	Repavimentación Ruta Nacional Nº 16 - Santiago del Estero (BID 2698 OC-AR)	0	200.000.000	51.272.262	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
						48	Repavimentación Ruta Nacional Nº 16 Roque Sáenz Peña - Salta									
						48	Repavimentación Ruta Nacional Nº 16 Roque Sáenz Peña - Salta	354.650.042	135.269	0	0	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
						50	Repavimentación RN 7 Tramo: Las Cuevas - Túnel Libertadores (BID Nº4652/OC-AR)									
						50	Repavimentación RN 7 Tramo: Las Cuevas - Túnel Libertadores (BID Nº4652/OC-AR)	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51	Repavimentación RN 3 - Río Negro									
						51	Repavimentación RN 3 - Río Negro	129.257.517	4.614.602	55.782.100	55.782.100	0,00	54,55	54,55	0,00	0,00
	51						Ejecución de Obras Menores para el Fortalecimiento de la Red Vial									
			1				Obras Menores -Plan Nacional Vial - Fase 1									
						2	Autopista Ruta Nacional Nº 9 Buenos Aires - Rosario									
	51		1			2	Autopista Ruta Nacional Nº 9 Buenos Aires - Rosario	36.026.983	135.269	5.310.478	5.310.477	29,03	70,97	70,97	0,00	0,00
						3	Convenio Provincial Ruta Nacional Nº 0188 - Provincia de Mendoza									
						3	Convenio Provincial Ruta Nacional Nº 0188 - Provincia de Mendoza	101.608.977	1.000.000	13.596.225	13.596.224	75,18	24,82	24,82	0,00	0,00
						21	Construcción de balanzas para pesaje de vehículos									
						21	Construcción de balanzas para pesaje de vehículos	190.156.887	1.000.000	0	0	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	52						Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte									
					21		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 1º Distrito - Buenos Aires									
					1		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 1º Distrito - Buenos Aires									
	52		21		1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 1º Distrito - Buenos Aires	0	17.313.647	25.894.044	23.398.310	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					22		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 2º Distrito - Córdoba									
					1		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 2º Distrito - Córdoba									
					22	1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 2º Distrito - Córdoba	0	17.313.647	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					23		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 3º Distrito - Tucumán									
					1		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 3º Distrito - Tucumán									
					23	1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 3º Distrito - Tucumán	0	17.313.647	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					24		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 4º Distrito - Mendoza									
					1		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 4º Distrito - Mendoza									
					24	1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 4º Distrito - Mendoza	0	17.313.647	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					25		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 5º Distrito - Salta									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
					1		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 5° Distrito - Salta									
			25		1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 5° Distrito - Salta	0	17.313.647	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26				Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 6° Distrito - Jujuy									
					1		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 6° Distrito - Jujuy									
			26		1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 6° Distrito - Jujuy	0	17.313.647	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27				Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 7° Distrito - Santa Fe									
					1		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 7° Distrito - Santa Fe									
			27		1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 7° Distrito - Santa Fe	0	17.313.647	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28				Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 8° Distrito - La Rioja									
					1		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 8° Distrito - La Rioja									
			28		1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 8° Distrito - La Rioja	0	17.313.647	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29				Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 9° Distrito - San Juan									
					1		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 9° Distrito - San Juan									
			29		1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 9° Distrito - San Juan	0	17.313.647	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30				Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 10° Distrito - Corrientes									
					1		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 10° Distrito - Corrientes									
			30		1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 10° Distrito - Corrientes	0	17.313.647	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31				Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 11° Distrito - Catamarca									
					1		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 11° Distrito - Catamarca									
			31		1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 11° Distrito - Catamarca	0	17.313.647	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32				Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 12° Distrito - Neuquén									
					1		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 12° Distrito - Neuquén									
			32		1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 12° Distrito - Neuquén	0	17.313.647	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33				Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 13° Distrito - Chubut									
					1		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 13° Distrito - Chubut									
			33		1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 13° Distrito - Chubut	0	17.313.647	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34				Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 14° Distrito - San Luis									
					1		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 14° Distrito - San Luis									
			34		1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 14° Distrito - San Luis	0	17.313.647	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35				Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 15° Distrito - Misiones									
					1		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 15° Distrito - Misiones									
			35		1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 15° Distrito - Misiones	0	17.313.647	9.281.991	0	0,00	70,59	70,59	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
				36			Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 16° Distrito - Santiago del Estero									
					1		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 16° Distrito - Santiago del Estero									
				36	1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 16° Distrito - Santiago del Estero	0	17.313.647	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37			Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 17° Distrito - Entre Ríos									
					1		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 17° Distrito - Entre Ríos									
				37	1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 17° Distrito - Entre Ríos	0	17.313.647	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38			Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 18° Distrito - Chaco									
					1		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 18° Distrito - Chaco									
				38	1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 18° Distrito - Chaco	0	17.313.647	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39			Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 19° Distrito - Bahía Blanca									
					1		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 19° Distrito - Bahía Blanca									
				39	1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 19° Distrito - Bahía Blanca	0	17.313.647	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40			Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 20° Distrito - Río Negro									
					1		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 20° Distrito - Río Negro									
				40	1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 20° Distrito - Río Negro	0	17.313.647	7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41			Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 21° Distrito - La Pampa									
					1		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 21° Distrito - La Pampa									
				41	1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 21° Distrito - La Pampa	0	17.313.647	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42			Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 22° Distrito - Formosa									
					1		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 22° Distrito - Formosa									
				42	1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 22° Distrito - Formosa	0	17.313.647	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43			Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 23° Distrito - Santa Cruz									
					1		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 23° Distrito - Santa Cruz									
				43	1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 23° Distrito - Santa Cruz	0	17.313.647	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44			Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 24° Distrito - Tierra del Fuego									
					1		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 24° Distrito - Tierra del Fuego									
				44	1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 24° Distrito - Tierra del Fuego	0	17.313.647	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669							Administración Nacional de Aviación Civil									
			16				Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil									
					20		Construcción de Vallas y Camino Perimetral en el Aeropuerto de Morón - Provincia de Buenos Aires									
669	669	669	16	0	20	51	Construcción de Vallas y Camino Perimetral en el Aeropuerto de Morón - Provincia de Buenos Aires		0	80.651.064	59.038.875	3,00	s/í	s/í	s/í	s/í
							Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
101							Fundación Miguel Lillo									
			16				Investigación de la Flora, Fauna y Gea									
					7		Reparación Integral de Vereda y Cerca Perimetral									
70	101	101	16	0	7	51	Reparación Integral de Vereda y Cerca Perimetral	1.527.584	1.736.603	1.736.603	1.319.137	59,47	17,87	17,87	24,39	13,52
					12		Construcción de Droguero Unico para las Distintas Áreas de la Fundación Miguel Lillo									
					12	51	Construcción de Droguero Unico para las Distintas Áreas de la Fundación Miguel Lillo	0	2.026.037	3.026.037	2.676.287	0,00	60,00	60,00	11,00	11,00
					13		Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 Pisos)									
					13	51	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 Pisos)	0	1.736.603	736.603	0	0,00	28,94	28,94	0,00	0,00
							Comisión Nacional de Actividades Espaciales									
106			16				Generación de Ciclos de Información Espacial Completos									
					2		Misiones Satelitales									
106	106	16	0		2	52	Misión SAOCOM (BID N° 1777/ OC-AR) / (BID N° 4840/ OC-AR)	5.712.158.474	2.199.152.617	2.484.049.545	2.021.672.437	97,80	2,00	2,00	2,00	0,50
					9		Misiones Satelitales - Etapa III (CAF N° 8700)									
					9	51	Misiones SABIAMAR (CAF N° 8700)	865.459.017	866.992.647	928.257.895	713.096.948	44,99	16,00	16,00	16,00	4,00
					11		Desarrollo Integral del Sector Espacial Argentino - Fase I (CAF N° 8031)									
					11	51	MATCALES - Desarrollo de Materiales, Partes y Componentes de Calidad Espacial (CAF N° 8031)	197.913.831	3.595.350	93.848.828	12.060.967	96,11	3,89	3,89	3,89	1,00
						52	Ampliación del Laboratorio de Ensayos - Centro Espacial Teófilo Tabanera (CAF N° 8031)	452.802.535	256.810	256.810	71.144.411	93,34	6,96	6,96	6,66	2,16
						54	Construcción de la Base de Lanzamiento (CAF N° 8031)	379.771.216	6.163.454	33.889.920	42.944.505	96,13	3,87	3,87	3,87	1,00
			17				Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio									
					1		Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas									
			17	0	1	52	Configuración de Vehículo Espacial	1.340.089.586	106.319.593	51.927.215	47.483.539	95,30	1,60	1,60	1,60	1,10
113							Teatro Nacional Cervantes									
			16				Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes									
					20		Restauración Integral y Puesta en Valor del Edificio del Teatro Nacional Cervantes - Etapa II									
113	113	16	0		20	51	Restauración Integral y Puesta en Valor del Edificio del Teatro Nacional Cervantes - Etapa II	0	63.314.350	9.710.836	8.341.982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					23		Readecuación y Puesta en Valor de los 5 Ascensores del Teatro Nacional Cervantes, Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
					23	51	Readecuación y Puesta en Valor de los 5 Ascensores del Teatro Nacional Cervantes, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	9.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Biblioteca Nacional									
116			25				Servicios de la Biblioteca Nacional									
					6		Adecuación Centro de Datos y Centro de Contingencia del Museo para la Digitalización del acervo de la Biblioteca Nacional Marian									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
116	116	25	0		6	51	Adecuación Centro de Datos y Centro de Contingencia del Museo para la Digitalización del acervo de la BNMM (FONPLATA ARG-37/2018 Fondo Nacional de las Artes	0	0	70.955.743	0	s/í	s/í	21,00	0,00	0,00
802		16			1		Financiamiento para el Fomento de las Artes									
802	802	16	0		1	51	Instalación del Cableado Estructural de Energía e Internet	0	0	399.222	398.039	s/í	s/í	100,00	100,00	0,00
330		29			1		Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas									
330	330	29	0		1	51	Refuncionalización de la Colonia de Vacaciones Alfonsina Stormi de la Ciudad de Mar del Plata	1.082.863	0	202.000	201.738	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46			1		Refuncionalización de la Colonia de Vacaciones Alfonsina Stormi de la Ciudad de Mar del Plata Fortalecimiento Edificio de Jardines Infantiles									
		46	1		1		Ejecución de Obras en Jardines en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires									
					1		Construcción de Jardín N° 922 B° Los Pioneros - Ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
		46	1		1	51	Construcción de Jardín N° 922 B° Los Pioneros - Ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	7.703.473	0	8.329.121	8.309.121	73,00	s/í	27,00	27,00	27,00
					2		Construcción de Jardín N°906 B° San Jorge - Luján, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					2	51	Construcción de Jardín N°906 B° San Jorge - Luján, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	10.920.003	0	5.512.845	5.492.845	72,00	s/í	28,00	28,00	28,00
					3		Construcción de Jardín Barrio La Negrita - Merlo, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					3	51	Construcción de Jardín Barrio La Negrita - Merlo, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	4.813.667	0	5.794.442	5.774.442	71,00	s/í	29,00	29,00	29,00
					4		Construcción de Jardín B° Manzone - Villa Astolfi - Pilar, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					4	51	Construcción de Jardín B° Manzone - Villa Astolfi - Pilar, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	4.796.762	0	5.888.457	5.868.456	73,00	s/í	27,00	27,00	27,00
					5		Construcción de Jardín en B° San Ignacio, San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)									
					5	51	Construcción de Jardín en B° San Ignacio, San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)	10.585.557	0	391.335	381.335	100,00	s/í	0,00	0,00	0,00
					6		Construcción de Jardín Barrio Santa María - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					6	51	Construcción de Jardín Barrio Santa María - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	7.730.316	0	9.266.334	9.246.334	83,00	s/í	17,00	17,00	17,00
					7		Construcción de Jardín Cuartel V - Moreno, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					7	51	Construcción de Jardín Cuartel V - Moreno, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	4.813.667	0	6.734.787	6.714.787	70,00	s/í	30,00	30,00	30,00
					8		Construcción de Jardín Barrio Parque La Luz - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
					8	51	Construcción de Jardín Barrio Parque La Luz - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	16.872.025	0	9.272.523	9.252.523	88,00	s/i	12,00	12,00	12,00
					9		Construcción de Jardín B° Perales - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	4.796.762	0	6.773.673	6.137.592	72,00	s/i	28,00	28,00	28,00
					9	51	Construcción de Jardín B° Perales - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	4.796.762	0	5.983.971	5.982.056	70,00	s/i	30,00	30,00	30,00
					10		Construcción de Jardín B° El Casco - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	4.796.762	0	5.983.971	5.982.056	70,00	s/i	30,00	30,00	30,00
					10	51	Construcción de Jardín B° El Casco - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	4.796.762	0	5.983.971	5.982.056	70,00	s/i	30,00	30,00	30,00
					11		Construcción de Jardín en Tortuguitas - Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	7.703.473	0	8.927.440	8.907.440	80,00	s/i	20,00	20,00	20,00
					11	51	Construcción de Jardín en Tortuguitas - Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	7.703.473	0	8.927.440	8.907.440	80,00	s/i	20,00	20,00	20,00
					12		Construcción de Jardín en B° Santa Brígida - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	4.813.667	0	5.875.326	5.855.216	90,00	s/i	10,00	10,00	10,00
					12	51	Construcción de Jardín en B° Santa Brígida - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	4.813.667	0	5.875.326	5.855.216	90,00	s/i	10,00	10,00	10,00
					13		Construcción de Jardín en B° Luchetti Open Door - Luján, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	10.104.448	0	4.918.746	4.898.746	72,00	s/i	28,00	28,00	28,00
					13	51	Construcción de Jardín en B° Luchetti Open Door - Luján, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	10.104.448	0	4.918.746	4.898.746	72,00	s/i	28,00	28,00	28,00
					14		Construcción de Jardín en B° El Tizón - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	4.435.364	0	6.030.484	6.027.984	78,00	s/i	22,00	22,00	22,00
					14	51	Construcción de Jardín en B° El Tizón - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	4.435.364	0	6.030.484	6.027.984	78,00	s/i	22,00	22,00	22,00
					18		Construcción de Jardín en B° Villa del Carmen - Gonzalez Catán, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	6.645.940	0	15.355.570	15.310.570	53,00	s/i	47,00	47,00	47,00
					18	51	Construcción de Jardín en B° Villa del Carmen - Gonzalez Catán, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	6.645.940	0	15.355.570	15.310.570	53,00	s/i	47,00	47,00	47,00
					19		Construcción de Jardín en Ministro Rivadavia - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	4.435.364	0	537	0	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					19	51	Construcción de Jardín en Ministro Rivadavia - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	4.435.364	0	537	0	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					20		Construcción de Jardín en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	6.645.940	0	1.558.647	1.468.647	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					20	51	Construcción de Jardín en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	6.645.940	0	1.558.647	1.468.647	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					25		Construcción de Jardín Avenida Castañares y Avenida Piedrabuena - Comuna 8 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	6.645.940	0	38.202.698	34.989.086	0,00	70,00	70,00	55,00	33,00
					25	51	Construcción de Jardín Avenida Castañares y Avenida Piedrabuena - Comuna 8 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	6.645.940	0	38.202.698	34.989.086	0,00	70,00	70,00	55,00	33,00
					37		Construcción de Jardín Lafayette 601 Implantación 1 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	13.965.872	21.629.790	48.239.296	48.070.070	5,00	35,00	35,00	95,00	0,00
					37	51	Construcción de Jardín Lafayette 601 Implantación 1 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	13.965.872	21.629.790	48.239.296	48.070.070	5,00	35,00	35,00	95,00	0,00
					38		Construcción de Jardín Lafayette 601 Implantación 2 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					38	51	Construcción de Jardín Lafayette 601 Implantación 2 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim	
						38	51	Construcción de Jardín Lafayette 601 Implantación 2 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	10.105.593	21.629.790	53.385.727	52.847.218	4,00	36,00	36,00	96,00	1,00
						74		Construcción Jardín Barrio Mitre, Villa Tesei - Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV									
						74	51	Préstamo BID 3455/OC-AR Construcción Jardín Barrio Mitre, Villa Tesei - Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV	14.018.461	6.596.936	14.298.088	7.642.219	53,00	17,00	17,00	37,00	4,00
						75		Préstamo BID 3455/OC-AR Construcción Jardín Barrio La Leonor, Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR									
						75	51	Construcción Jardín Barrio La Leonor, Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	14.591.950	6.643.732	13.805.140	6.823.573	56,00	14,00	14,00	34,00	5,00
						76		Construcción Jardín Calle Salta, Derqui - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR									
						76	51	Construcción Jardín Calle Salta, Derqui - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	9.834.371	10.355.497	30.932.000	25.672.188	0,00	0,00	0,00	84,00	33,00
						77		Construcción Jardín Calle Egipto, Lagomarsino - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR									
						77	51	Construcción Jardín Calle Egipto, Lagomarsino - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	6.264.954	6.596.936	22.242.227	15.630.834	10,00	20,00	20,00	80,00	6,00
			2					Ejecución de Obras en Jardines en Región Centro Norte									
						11		Construcción de Jardín N° 246 - Santo Tomé, Santa Fe									
			2			11	51	Construcción de Jardín N° 246 - Santo Tomé, Santa Fe	16.709.083	10.756.917	1	0	50,00	50,00	50,00	3,00	0,00
						12		Construcción de Jardín N° 222 - Santa Fe, Santa Fe									
						12	51	Construcción de Jardín N° 222 - Santa Fe, Santa Fe	9.070.072	17.426.206	0	0	19,00	81,00	81,00	0,00	0,00
						13		Construcción de Jardín B° Banfield - San Pedro, Provincia de Buenos Aires									
						13	51	Construcción de Jardín B° Banfield - San Pedro, Provincia de Buenos Aires	15.044.752	9.376.339	0	0	59,00	41,00	41,00	0,00	0,00
						18		Construcción de Jardín N° 236 "Dr Raúl Malatesta" - Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe									
						18	51	Construcción de Jardín N° 236 "Dr Raúl Malatesta" - Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe	7.769.518	19.577.589	0	0	9,00	91,00	91,00	0,00	0,00
						19		Construcción de Jardín N° 326 - Pueblo Esther, Santa Fe									
						19	51	Construcción de Jardín N° 326 - Pueblo Esther, Santa Fe	9.955.106	14.198.735	0	0	32,00	68,00	68,00	3,00	0,00
						20		Construcción de Jardín N° 325 - Alvear, Santa Fe									
						20	51	Construcción de Jardín N° 325 - Alvear, Santa Fe	14.955.440	9.813.832	0	0	53,00	47,00	47,00	1,00	0,00
						21		Construcción de Jardín - Funes, Santa Fe									
						21	51	Construcción de Jardín - Funes, Santa Fe	16.502.954	10.756.917	0	0	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
						22		Construcción de Jardín N° 327 - Granadero Baigorria, Santa Fe									
						22	51	Construcción de Jardín N° 327 - Granadero Baigorria, Santa Fe	16.631.290	10.111.502	0	0	53,00	47,00	47,00	2,00	0,00
						23		Construcción de Jardín N° 40 - Firmat, Santa Fe									
						23	51	Construcción de Jardín N° 40 - Firmat, Santa Fe	12.199.888	19.792.727	0	0	8,00	92,00	92,00	0,00	0,00
						57		Construcción Jardín en "Oro Verde", Provincia de Entre Ríos									
						57	51	Construcción Jardín en "Oro Verde", Provincia de Entre Ríos	5.077.252	11.846.921	23.508.726	19.508.565	0,00	100,00	100,00	73,00	6,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim	
						58	Construcción Jardín en calle Los Cardenales, Concordia, Provincia de Entre Ríos										
						58	51	Construcción Jardín en calle Los Cardenales, Concordia, Provincia de Entre Ríos	8.121.222	18.949.518	37.973.984	33.682.031	0,00	100,00	100,00	76,00	8,00
						59	Construcción Jardín en Los Conquistadores, Federación, Provincia de Entre Ríos										
						59	51	Construcción Jardín en Los Conquistadores, Federación, Provincia de Entre Ríos	4.890.601	11.411.403	22.534.164	19.453.739	0,00	100,00	100,00	72,00	7,00
			3					Ejecución de Obras en Jardines en Región Centro Sur									
						1		Construcción de Jardín N° 919 - Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires									
			3			1	51	Construcción de Jardín N° 919 - Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires	5.668.013	14.064.450	0	0	0,00	s/í	s/í	0,00	0,00
						2		Construcción Jardín B° Inupé - Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires									
						2	51	Construcción Jardín B° Inupé - Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires	9.118.602	6.891.580	0	0	51,00	49,00	49,00	0,00	0,00
						3		Construcción de Jardín N° 905 - Bolívar, Provincia de Buenos Aires									
						3	51	Construcción de Jardín N° 905 - Bolívar, Provincia de Buenos Aires	12.160.150	15.779.687	0	0	31,00	69,00	69,00	0,00	0,00
						4		Construcción de Jardín N° 917 - General Villegas, Provincia de Buenos Aires									
						4	51	Construcción de Jardín N° 917 - General Villegas, Provincia de Buenos Aires	9.119.962	6.750.936	0	0	52,00	48,00	48,00	0,00	0,00
						5		Construcción Jardín N° 913 - Pehuajó, Provincia de Buenos Aires									
						5	51	Construcción Jardín N° 913 - Pehuajó, Provincia de Buenos Aires	9.119.962	6.750.936	9.293.965	0	52,00	48,00	48,00	0,00	0,00
						6		Construcción Jardín N° 25 en Escuela - Winifreda, Provincia de La Pampa									
						6	51	Construcción Jardín N° 25 en Escuela - Winifreda, Provincia de La Pampa	8.736.037	6.891.580	0	0	51,00	49,00	49,00	0,00	0,00
						7		Construcción Jardín N° 15 cabecera Escuela N° 76 - Ingeniero Luiggi, Provincia de La Pampa									
						7	51	Construcción Jardín N° 15 cabecera Escuela N° 76 - Ingeniero Luiggi, Provincia de La Pampa	9.920.043	6.891.580	0	0	52,00	48,00	48,00	0,00	0,00
						8		Construcción Jardín N° 25 - Santa Rosa, Provincia de La Pampa									
						8	51	Construcción Jardín N° 25 - Santa Rosa, Provincia de La Pampa	8.663.934	7.032.225	0	0	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
						9		Construcción Jardín N° 8 Anexo 2 en Escuela N° 66 - General Pico, Provincia de La Pampa									
						9	51	Construcción Jardín N° 8 Anexo 2 en Escuela N° 66 - General Pico, Provincia de La Pampa	9.039.423	7.032.225	0	0	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
						10		Construcción de Jardín - Conesa, Río Negro									
						10	51	Construcción de Jardín - Conesa, Río Negro	9.341.586	6.610.291	0	0	53,00	47,00	47,00	0,00	0,00
						11		Construcción Jardín B° La Movediza - Tandil, Provincia de Buenos Aires									
						11	51	Construcción Jardín B° La Movediza - Tandil, Provincia de Buenos Aires	8.915.554	6.891.580	0	0	51,00	49,00	49,00	0,00	0,00
						12		Construcción Jardín N° 915 - Veinticinco de Mayo, Provincia de Buenos Aires									
						12	51	Construcción Jardín N° 915 - Veinticinco de Mayo, Provincia de Buenos Aires	9.382.182	4.641.268	0	0	68,00	32,00	32,00	0,00	0,00
						13		Construcción Jardín N° 901 en Miramar - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires									
						13	51	Construcción Jardín N° 901 en Miramar - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires	4.666.635	13.501.872	0	0	4,00	96,00	96,00	0,00	0,00
						14		Construcción Jardín N° 906 en Miramar - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires									
						14	51	Construcción Jardín N° 906 en Miramar - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires	9.383.883	7.032.225	0	0	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
					15		Construcción Jardín en Miramar Barrio Oeste - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires									
					15	51	Construcción Jardín en Miramar Barrio Oeste - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires	9.364.115	6.891.580	0	0	51,00	49,00	49,00	0,00	0,00
					16		Construcción Jardín N° 908 - Chascomús, Provincia de Buenos Aires									
					16	51	Construcción Jardín N° 908 - Chascomús, Provincia de Buenos Aires	9.009.040	5.907.069	0	0	58,00	42,00	42,00	0,00	0,00
					17		Construcción Jardín en Monte B° Las Salinas - Monte, Provincia de Buenos Aires									
					17	51	Construcción Jardín en Monte B° Las Salinas - Monte, Provincia de Buenos Aires	4.613.420	13.361.227	0	0	5,00	95,00	95,00	0,00	0,00
					18		Construcción Jardín - General Paz, Provincia de Buenos Aires									
					18	51	Construcción Jardín - General Paz, Provincia de Buenos Aires	8.968.741	6.610.291	0	0	53,00	47,00	47,00	0,00	0,00
					19		Construcción Jardín N° 901 - Lezama, Provincia de Buenos Aires									
					19	51	Construcción Jardín N° 901 - Lezama, Provincia de Buenos Aires	11.243.112	13.035.394	0	0	43,00	57,00	57,00	0,00	0,00
					27		Construcción de Jardín N°908 Barrio Plan Familia Propietaria - Quequén, Partido de Necochea, Provincia de Buenos Aires									
					27	51	Construcción de Jardín N°908 Barrio Plan Familia Propietaria - Quequén, Partido de Necochea, Provincia de Buenos Aires	0	8.075.394	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					28		Construcción de Jardín N°928 - Olavarría, Provincia de Buenos Aires									
					28	51	Construcción de Jardín N°928 - Olavarría, Provincia de Buenos Aires	0	8.047.658	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					30		Construcción de Jardín en Pila - Provincia de Buenos Aires									
					30	51	Construcción de Jardín en Pila - Provincia de Buenos Aires	0	7.773.510	0	0	0,00	s/í	s/í	0,00	0,00
					31		Construcción de Jardín en Ostende - Pinamar, Provincia de Buenos Aires									
					31	51	Construcción de Jardín en Ostende - Pinamar, Provincia de Buenos Aires	0	12.650.383	0	0	0,00	s/í	s/í	0,00	0,00
					33		Construcción de Jardín en Villa Cordobita - Tandil, Provincia de Buenos Aires									
					33	51	Construcción de Jardín en Villa Cordobita - Tandil, Provincia de Buenos Aires	0	8.107.535	0	0	0,00	s/í	s/í	0,00	0,00
					34		Construcción de Jardín en Villa Italia Norte, Tandil - Provincia de Buenos Aires									
					34	51	Construcción de Jardín en Villa Italia Norte, Tandil - Provincia de Buenos Aires	0	12.304.568	0	0	0,00	s/í	s/í	0,00	0,00
					57		Construcción de Jardín en Barrio La Feria - Ayacucho, Provincia de Buenos Aires									
					57	51	Construcción de Jardín en Barrio La Feria - Ayacucho, Provincia de Buenos Aires	0	7.634.419	0	0	0,00	s/í	s/í	0,00	0,00
					58		Construcción de Jardín en General Alvear - Provincia de Buenos Aires									
					58	51	Construcción de Jardín en General Alvear - Provincia de Buenos Aires	0	7.484.724	0	0	0,00	s/í	s/í	0,00	0,00
					59		Construcción de Jardín en Calle Arenales - Dolores , Provincia de Buenos Aires									
					59	51	Construcción de Jardín en Calle Arenales - Dolores , Provincia de Buenos Aires	0	7.773.510	0	0	0,00	s/í	s/í	0,00	0,00
					64		Construcción Jardín N° 912 Barrio Villa Laza, Tandil, Buenos Aires									
					64	51	Construcción Jardín N° 912 Barrio Villa Laza, Tandil, Buenos Aires	4.778.839	0	17.664.025	10.673.358	0,00	100,00	100,00	80,00	0,00
					65		Construcción Jardín Rauch, Calle Las Heras, Rauch, Buenos Aires									
					65	51	Construcción Jardín Rauch, Calle Las Heras, Rauch, Buenos Aires	4.777.721	0	17.689.625	10.229.280	0,00	100,00	100,00	70,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
					66		Construcción Jardín Verónica, Calle 32, Verónica, Buenos Aires									
					66	51	Construcción Jardín Verónica, Calle 32, Verónica, Buenos Aires	4.776.396	0	17.158.625	10.134.720	0,00	100,00	100,00	38,00	0,00
			4				Ejecución de Obras en Jardines en Región Cuyo y Córdoba									
					1		Construcción de Jardín B° Sol y Sierra - Godoy Cruz, Provincia de Mendoza									
			4		1	51	Construcción de Jardín B° Sol y Sierra - Godoy Cruz, Provincia de Mendoza	0	10.966.842	16.066.918	10.652.747	0,00	85,00	85,00	16,00	3,00
					2		Construcción de Jardín 0-113 "Maestra Nelly Dessy" - Junín, Provincia de Mendoza									
					2	51	Construcción de Jardín 0-113 "Maestra Nelly Dessy" - Junín, Provincia de Mendoza	0	10.779.673	0	0	0,00	s/í	s/í	0,00	0,00
					3		Construcción de Jardín B° Nueva Argentina - San Martín, Provincia de Mendoza									
					3	51	Construcción de Jardín B° Nueva Argentina - San Martín, Provincia de Mendoza	0	10.779.673	0	0	0,00	s/í	s/í	0,00	0,00
					4		Construcción de Jardín 0-126 "Eluney" En Escuela 1-183 - Costa De Araujo, Provincia de Mendoza									
					4	51	Construcción de Jardín 0-126 "Eluney" En Escuela 1-183 - Costa De Araujo, Provincia de Mendoza	0	18.359.892	28.288.418	18.702.022	0,00	85,00	85,00	20,00	4,00
					5		Construcción de Jardín en Escuela 1342 - Las Heras, Provincia de Mendoza									
					5	51	Construcción de Jardín en Escuela 1342 - Las Heras, Provincia de Mendoza	0	10.966.842	16.063.056	396.138	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
					6		Construcción de Jardín - Capital, Provincia de Mendoza									
					6	51	Construcción de Jardín - Capital, Provincia de Mendoza	0	10.966.842	16.063.056	396.138	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
					18		Construcción de Jardín B° Juana Koslay (Los Puquios) - San Luis, Provincia de San Luis									
					18	51	Construcción de Jardín B° Juana Koslay (Los Puquios) - San Luis, Provincia de San Luis	10.920.847	0	528.104	528.104	100,00	s/í	0,00	s/í	s/í
					21		Construcción Jardín en La Punta - La Punta, Provincia de San Luis									
					21	51	Construcción Jardín en La Punta - La Punta, Provincia de San Luis	10.734.685	0	528.104	528.104	100,00	s/í	0,00	s/í	s/í
					29		Construcción Jardín de Infantes Dr. Pablo Rueda - La Granja Provincia de Córdoba									
					29	51	Construcción Jardín de Infantes Dr. Pablo Rueda - La Granja Provincia de Córdoba	7.065.849	0	1.219.994	0	100,00	s/í	0,00	s/í	s/í
					30		Construcción Jardín "Dr. Juan José Paso" - La Calera, Provincia de Córdoba									
					30	51	Construcción Jardín "Dr. Juan José Paso" - La Calera, Provincia de Córdoba	11.355.598	0	2.668.366	304.528	100,00	s/í	0,00	s/í	s/í
					31		Construcción Jardín de Infantes Rafael Nuñez - San Francisco , Provincia de Córdoba									
					31	51	Construcción Jardín de Infantes Rafael Nuñez - San Francisco , Provincia de Córdoba	7.168.464	0	634.735	0	100,00	s/í	0,00	s/í	s/í
					48		Construcción Jardín en Complejo Habitacional PRO.CRE.AR, San Martín, Provincia de Mendoza									
					48	51	Construcción Jardín en Complejo Habitacional PRO.CRE.AR, San Martín, Provincia de Mendoza	0	0	12.000.000	8.410.472	0,00	s/í	0,00	s/í	s/í
					49		Construcción Jardín 0-129 Luján de Cuyo núcleo 1, Provincia de Mendoza									
					49	51	Construcción Jardín 0-129 Luján de Cuyo núcleo 1, Provincia de Mendoza		0	11.999.999	8.391.217	s/í	s/í	s/í	s/í	s/í
					52		Construcción de Jardín 0-123 "Lic. Liliana Acosta Cornelio Moyano" El Plumerillo - Las Heras, Provincia de Mendoza									
					52	51	Construcción de Jardín 0-123 "Lic. Liliana Acosta Cornelio Moyano" El Plumerillo - Las Heras, Provincia de Mendoza	0	0	26.044.324	17.764.329	0,00	75,00	75,00	19,00	4,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
						66	Construcción de Jardín en Dorrego- Guaymallén, Provincia de Mendoza		0	25.454.324	17.846.921	0,00	75,00	75,00	18,00	6,00
						66	51 Construcción de Jardín en Dorrego- Guaymallén, Provincia de Mendoza		0							
						72	Construcción Jardín de Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR Maipu - Provincia de Mendoza	4.447.874	10.378.372	19.170.673	15.767.550	0,00	100,00	100,00	74,00	18,00
						72	51 Construcción Jardín de Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR Maipu - Provincia de Mendoza									
						77	Construcción Jardín "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield" en Saturnino María Laspiur, San Justo, Provincia de Córdoba	4.796.654	11.192.192	21.740.630	21.740.629	0,00	100,00	100,00	100,00	6,00
						77	51 Construcción Jardín "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield" en Saturnino María Laspiur, San Justo, Provincia de Córdoba									
						78	Construcción Jardín "Leda Valladares" en Río Ceballos, Provincia de Córdoba	4.907.525	11.450.891	23.012.813	18.649.962	0,00	100,00	100,00	93,00	47,00
						78	51 Construcción Jardín "Leda Valladares" en Río Ceballos, Provincia de Córdoba									
						79	Construcción Jardín "Remedios de Escalada" en Villa Allende, Provincia de Córdoba	6.322.889	14.753.407	28.380.360	27.420.813	0,00	100,00	100,00	100,00	8,00
						79	51 Construcción Jardín "Remedios de Escalada" en Villa Allende, Provincia de Córdoba									
						80	Construcción Jardín en Laboulaye, Presidente Roque Sáenz Peña, Provincia de Córdoba	5.031.726	11.740.693	22.752.919	22.065.217	0,00	100,00	100,00	100,00	6,00
						80	51 Construcción Jardín en Laboulaye, Presidente Roque Sáenz Peña, Provincia de Córdoba									
						81	Construcción Jardín en Alejandro Roca, Juárez Celman, Provincia de Córdoba	4.844.423	11.303.655	21.666.412	21.272.316	0,00	100,00	100,00	100,00	1,00
						81	51 Construcción Jardín en Alejandro Roca, Juárez Celman, Provincia de Córdoba									
						82	Construcción Jardín N°0-164 en Villa Tulumaya, Provincia de Mendoza	7.157.307	0	30.347.383	25.672.425	s/í	100,00	100,00	77,00	21,00
						82	51 Construcción Jardín N°0-164 en Villa Tulumaya, Provincia de Mendoza									
						83	Construcción Jardín N°0-057 en Palmira, Provincia de Mendoza	7.036.345	0	30.202.139	26.329.934	s/í	100,00	100,00	80,00	24,00
						83	51 Construcción Jardín N°0-057 en Palmira, Provincia de Mendoza									
						84	Construcción Jardín N°0-173 en Los Barriales, Junín, Provincia de Mendoza	7.383.065	0	31.816.653	27.406.814	s/í	100,00	100,00	79,00	22,00
						84	51 Construcción Jardín N°0-173 en Los Barriales, Junín, Provincia de Mendoza									
						85	Construcción Jardín N°0-107 en Roberto López Leyton, Rivadavia, Provincia de Mendoza	7.429.065	17.334.483	32.010.484	28.358.122	0,00	100,00	100,00	82,00	20,00
						85	51 Construcción Jardín N°0-107 en Roberto López Leyton, Rivadavia, Provincia de Mendoza									
				5			Ejecución de Obras en Jardines en Región Noreste Argentino									
						1	Construcción de Jardín en Presidencia de la Plaza, Provincia del Chaco ¿ PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR).	4.126.681	0	20.000	0	100,00	s/í	0,00	0,00	0,00
				5		1	51 Construcción de Jardín en Presidencia de la Plaza, Provincia del Chaco ¿ PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)									
						2	Construcción de Jardín en Pampa del Indio ¿ Libertador General San Martín, Provincia del Chaco ¿ PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)	3.854.904	0	20.000	0	100,00	s/í	0,00	0,00	0,00
						2	51 Construcción de Jardín en Pampa del Indio ¿ Libertador General San Martín, Provincia del Chaco ¿ PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)									
						3	Construcción de Jardín N°73 - Ida Reboli - Villa Ángela, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	6.725.237	0	7.558.972	7.538.972	75,00	s/í	25,00	25,00	25,00
						3	51 Construcción de Jardín N° 73 - Ida Reboli - Villa Ángela, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						4	Construcción de Jardín N° 96 - Gancedo, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
					4	51	Construcción de Jardín N° 96 - Gancedo, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	6.725.237	0	7.525.074	7.507.008	74,00	s/i	26,00	26,00	26,00
					5		Construcción de Jardín en Presidencia Roca ¿ Libertador General San Martín, Provincia del Chaco ¿ PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)									
					5	51	Construcción de Jardín en Presidencia Roca ¿ Libertador General San Martín, Provincia del Chaco ¿ PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)	3.970.942	0	20.000	0	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					6		Construcción de Jardín N° 212 - Las Breñas, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					6	51	Construcción de Jardín N° 212 - Las Breñas, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	4.301.511	0	4.292.809	4.272.809	77,00	s/i	23,00	23,00	23,00
					7		Construcción de Jardín - Villa Berthel, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					7	51	Construcción de Jardín - Villa Berthel, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	4.301.511	0	4.763.907	4.743.906	74,00	s/i	26,00	26,00	26,00
					12		Construcción de Jardín N° 186 - Alberdi-Sachayoj, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					12	51	Construcción de Jardín N° 186 - Alberdi-Sachayoj, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	10.875.592	15.966.512	33.248.382	31.198.587	0,00	15,00	15,00	99,00	28,00
					13		Construcción de Jardín en Resistencia, San Fernando, Provincia del Chaco ¿ PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)									
					13	51	Construcción de Jardín en Resistencia, San Fernando, Provincia del Chaco ¿ PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)	3.798.732	0	20.000	0	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					14		Construcción de Jardín N° 92 Prof. Viñuela de Maidana de Barranqueras, San Fernando, Provincia del Chaco ¿ PROMEDU IV (BID N° 34									
					14	51	Construcción de Jardín N° 92 Prof. Viñuela de Maidana de Barranqueras, San Fernando, Provincia del Chaco ¿ PROMEDU IV (BID N° 34	6.114.085	0	20.000	0	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					15		Construcción Jardín N° 50 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					15	51	Construcción Jardín N° 50 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	3.528.147	0	12.306.500	11.818.021	50,00	s/i	50,00	50,00	50,00
					16		Construcción Jardín N° 65 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					16	51	Construcción Jardín N° 65 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	3.521.392	0	11.364.089	10.916.845	51,00	s/i	49,00	49,00	49,00
					17		Construcción Jardín N° 31 - Itá Ibaté, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					17	51	Construcción Jardín N° 31 - Itá Ibaté, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	3.555.931	0	17.106.662	16.801.545	13,00	s/i	87,00	87,00	87,00
					18		Construcción Jardín N° 48 Anexo Escuela N°453 - San Vicente, Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					18	51	Construcción Jardín N° 48 Anexo Escuela N°453 - San Vicente, Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	16.531.817	6.966.599	10.428.612	8.442.136	50,00	10,00	10,00	23,00	3,00
					19		Construcción Jardín N° 69 Anexo Escuela N° 74 - San Ignacio, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					19	51	Construcción Jardín N° 69 Anexo Escuela N° 74 - San Ignacio, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	5.890.480	0	9.757.848	7.410.447	70,00	s/i	30,00	23,00	23,00
					20		Construcción Jardín N° 18 Anexo Escuela N° 86 - Apóstoles, Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					20	51	Construcción Jardín N° 18 Anexo Escuela N° 86 - Apóstoles, Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	12.559.265	2.554.191	5.068.343	1.808.702	70,00	20,00	20,00	14,00	14,00
					21		Construcción Jardín en Escuela N° 868 - Campo Grande, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
					21	51	Construcción Jardín en Escuela N° 868 - Campo Grande, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	3.786.467	0	6.133.267	6.011.680	70,00	s/i	30,00	30,00	30,00
					22		Construcción Jardín N° 23 Anexo Escuela N° 200 - Puerto Iguazú, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					22	51	Construcción Jardín N° 23 Anexo Escuela N° 200 - Puerto Iguazú, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	5.889.879	0	8.392.919	3.615.005	70,00	s/i	30,00	13,00	13,00
					23		Construcción Jardín N° 52 Anexo Escuela N° 529 - Villa Salto Encantado, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					23	51	Construcción Jardín N° 52 Anexo Escuela N° 529 - Villa Salto Encantado, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	3.648.845	0	6.224.000	4.596.895	70,00	s/i	30,00	22,00	22,00
					24		Construcción de Jardín en Escuela N° 291 - Colonia Wanda, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					24	51	Construcción de Jardín en Escuela N° 291 - Colonia Wanda, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	16.317.596	4.122.915	10.776.455	6.534.283	55,00	15,00	15,00	18,00	3,00
					32		Construcción Jardín Barrio 50 viviendas, Gobernador Virasoro, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR									
					32	51	Construcción Jardín Barrio 50 viviendas, Gobernador Virasoro, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	15.946.650	7.228.827	15.304.235	15.266.114	60,00	20,00	20,00	40,00	21,00
					33		Construcción Jardín Zona Sur, Curuzú Cuatíá, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR									
					33	51	Construcción Jardín Zona Sur, Curuzú Cuatíá, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	7.668.264	8.017.843	138.831	0	12,00	38,00	38,00	0,00	0,00
					34		Construcción Jardín N°42 en la Escuela 565 de Curuzú Cuatíá, Corrientes- PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR									
					34	51	Construcción Jardín N°42 en la Escuela 565 de Curuzú Cuatíá, Corrientes- PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	7.668.264	8.017.843	1.138.831	0	11,00	39,00	39,00	0,00	0,00
					35		Construcción Jardín N°61, en Monte Caseros, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					35	51	Construcción Jardín N°61, en Monte Caseros, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	4.925.503	5.150.045	512.842	0	3,00	42,00	42,00	0,00	0,00
					36		Construcción Jardín en el predio de Santa Catalina, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					36	51	Construcción Jardín en el predio de Santa Catalina, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	10.593.620	4.634.063	8.753.411	7.164.562	50,00	20,00	20,00	50,00	26,00
					37		Construcción Jardín N°40 Barrio Esperanza, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					37	51	Construcción Jardín N°40 Barrio Esperanza, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	6.734.085	6.977.905	24.336.122	17.283.178	33,00	37,00	37,00	53,00	15,00
					38		Construcción Jardín N°66, Anexo Escuela N°583 en Puerto Esperanza, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)									
					38	51	Construcción Jardín N°66, Anexo Escuela N°583 en Puerto Esperanza, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	11.790.525	11.611.490	25.333.079	22.574.678	18,00	52,00	52,00	73,00	14,00
					39		Construcción Jardín en la Escuela N°832 en Alem, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)									
					39	51	Construcción Jardín en la Escuela N°832 en Alem, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	8.002.811	6.822.503	13.165.488	12.326.898	29,00	21,00	21,00	64,00	10,00
					40		Construcción Jardín a crear en Calle Giménez de Las Garcitas, provincia del Chaco (PRÉSTAMO BID N° 3455/OC-AR)									
					40	51	Construcción Jardín a crear en Calle Giménez de Las Garcitas, provincia del Chaco (PRÉSTAMO BID N° 3455/OC-AR)	6.493.445	9.217.770	15.753.615	15.752.874	8,00	32,00	32,00	92,00	0,00
					41		Construcción Jardín en calles Mendoza y Toppiano, de Puerto Tirol, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim	
						41	51	Construcción Jardín en calles Mendoza y Toppano, de Puerto Tirol, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	6.668.590	9.289.871	15.553.682	15.552.783	9,00	31,00	31,00	91,00	0,00
						42		Construcción Jardín en el Barrio Silvio Avalos de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)									
						42	51	Construcción Jardín en el Barrio Silvio Avalos de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	5.223.941	6.869.753	16.241.917	16.241.749	0,00	37,00	37,00	100,00	0,00
						43		Construcción Jardín Barrio Itati, de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)									
						43	51	Construcción Jardín Barrio Itati, de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	5.350.851	6.971.056	16.752.755	16.752.438	3,00	37,00	37,00	97,00	0,00
						44		Construcción Jardín en Charata, de Charata, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)									
						44	51	Construcción Jardín en Charata, de Charata, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	6.159.193	7.017.008	15.966.066	15.496.577	10,00	40,00	40,00	90,00	0,00
						45		Construcción Jardín lindero al Albergue del Centro Educativo Polimodal N° 20 en Colonia Elisa, Provincia del Chaco - PROMEDU IV									
						45	51	Construcción Jardín lindero al Albergue del Centro Educativo Polimodal N° 20 en Colonia Elisa, Provincia del Chaco - PROMEDU IV	6.218.789	6.960.381	15.703.895	15.508.860	10,00	40,00	40,00	90,00	0,00
						46		Construcción Jardín ANEXO Escuela Primaria N° 1009 en Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/O									
						46	51	Construcción Jardín ANEXO Escuela Primaria N° 1009 en Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/O	8.492.930	7.711.143	14.341.653	14.251.131	11,00	39,00	39,00	89,00	0,00
						47		Construcción Jardín en calles Sandwich Del Sur y Avenida del Trabajo, de Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (
						47	51	Construcción Jardín en calles Sandwich Del Sur y Avenida del Trabajo, de Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (10.724.952	7.694.242	12.104.840	12.041.976	21,00	39,00	39,00	79,00	0,00
						48		Construcción Jardín en el Barrio Cacique Do'oxoi en Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-A									
						48	51	Construcción Jardín en el Barrio Cacique Do'oxoi en Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-A	9.161.065	7.678.462	13.707.810	13.699.792	38,00	12,00	12,00	62,00	0,00
						49		Construcción Jardín en la Calle San Lorenzo de Presidencia de La Plaza, Chaco- PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR									
						49	51	Construcción Jardín en la Calle San Lorenzo de Presidencia de La Plaza, Chaco- PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	6.068.296	6.922.262	15.749.347	15.707.929	27,00	18,00	18,00	73,00	0,00
					6			Ejecución de Obras en Jardines en Región Noroeste Argentino									
						1		Construcción de Jardín en Escuela Técnica N° 1 de La Quiaca ¿ Yavi, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					6	1	51	Construcción de Jardín en Escuela Técnica N° 1 de La Quiaca ¿ Yavi, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	9.867.691	0	50.000	0	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
						2		Construcción Jardín N° 201 - San Pedro, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						2	51	Construcción Jardín N° 201 - San Pedro, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	7.820.554	0	792.905	772.905	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
						3		Construcción de Jardín N° 445 de San Pedro, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						3	51	Construcción de Jardín N° 445 de San Pedro, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	7.551.422	0	10.000	0	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
						4		Construcción Jardín B° 1000 Viviendas Papa Francisco - B° 1000 Viviendas - Callegua, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
					4	51	Construcción Jardín B° 1000 Viviendas Papa Francisco - B° 1000 Viviendas - Callegua, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/ Construcción Jardín B° 40 Ha - Libertador General San Martín, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	5.150.372	0	343.944	323.944	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					5	51	Construcción Jardín B° 40 Ha - Libertador General San Martín, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	5.157.923	0	524.666	504.666	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					6	51	Construcción Jardín en Escuela N° 78 - Palpalá, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	5.204.473	0	1.523.621	508.937	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					6	51	Construcción Jardín en Escuela N° 78 - Palpalá, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	5.204.473	0	1.523.621	508.937	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					7	51	Construcción Jardín 4294 - Colonia Santa Rosa-Oran, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	11.043.678	0	402.017	382.016	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					7	51	Construcción Jardín 4294 - Colonia Santa Rosa-Oran, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	11.043.678	0	402.017	382.016	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					8	51	Construcción de Jardín 4394 Coronel Vicente Torino ¿ Rosario de Lerma, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	10.062.279	0	20.000	0	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					8	51	Construcción de Jardín 4394 Coronel Vicente Torino ¿ Rosario de Lerma, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	10.062.279	0	20.000	0	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					9	51	Construcción Jardín 4851 - Orán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	3.365.780	0	289.247	269.247	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					9	51	Construcción Jardín 4851 - Orán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	3.365.780	0	289.247	269.247	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					10	51	Construcción Jardín 4641 - Metán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	13.891.458	0	440.233	337.159	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					10	51	Construcción Jardín 4641 - Metán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	13.891.458	0	440.233	337.159	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					11	51	Construcción Jardín 4853 Barrio 62 Ha - Hipólito Yrigoyen, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	3.821.244	0	165.764	115.764	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					11	51	Construcción Jardín 4853 Barrio 62 Ha - Hipólito Yrigoyen, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	3.821.244	0	165.764	115.764	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					12	51	Construcción Jardín Pasaje Marconi y Avenida Juan B Justo - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/O	13.768.458	0	436.159	289.167	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					12	51	Construcción Jardín Pasaje Marconi y Avenida Juan B Justo - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/O	13.768.458	0	436.159	289.167	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					13	51	Construcción Jardín en Calle Agustín Alurralde - Alderetes, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	12.593.601	0	150.000	0	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					13	51	Construcción Jardín en Calle Agustín Alurralde - Alderetes, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	12.593.601	0	150.000	0	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					14	51	Construcción Jardín en Terreno Secundaria Bernabé Araoz - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-	12.715.298	0	396.430	97.674	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					14	51	Construcción Jardín en Terreno Secundaria Bernabé Araoz - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-	12.715.298	0	396.430	97.674	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					15	51	Construcción Jardín en San Andrés Esc. Freyre - Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	7.589.412	0	20.000	0	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					15	51	Construcción Jardín en San Andrés Esc. Freyre - Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	7.589.412	0	20.000	0	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					16	51	Construcción Jardín en Barrio Néstor Kirchner - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	9.080.393	0	152.558	123.335	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					16	51	Construcción Jardín en Barrio Néstor Kirchner - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	9.080.393	0	152.558	123.335	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
					17		Construcción Jardín en Av. Independencia y Alberdi - San Miguel de Tucumán, Tucumán BID N° 3455/OC-AR									
					17	51	Construcción Jardín en Av. Independencia y Alberdi - San Miguel de Tucumán, Tucumán BID N° 3455/OC-AR	9.335.825	0	147.674	112.123	100,00	s/í	0,00	0,00	0,00
					18		Construcción Jardín en B° Manantiales Sur Sector ESTE - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					18	51	Construcción Jardín en B° Manantiales Sur Sector ESTE - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	9.303.791	0	152.776	123.335	100,00	s/í	0,00	0,00	0,00
					19		Construcción Jardín en Alderetes Este - Cruz Alta, Tucumán - PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR									
					19	51	Construcción Jardín en Alderetes Este - Cruz Alta, Tucumán - PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR	7.899.942	0	20.000	0	100,00	s/í	0,00	0,00	0,00
					20		Construcción Jardín en Escuela N° 330 Eudoro Avellaneda - Cruz Alta, Tucumán - PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR									
					20	51	Construcción Jardín en Escuela N° 330 Eudoro Avellaneda - Cruz Alta, Tucumán - PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR	12.340.962	0	20.000	0	100,00	s/í	0,00	0,00	0,00
					21		Construcción Jardín en Alsina y Ayacucho - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					21	51	Construcción Jardín en Alsina y Ayacucho - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	15.759.726	0	127.216	112.123	100,00	s/í	0,00	0,00	0,00
					22		Construcción Jardín - Benjamín Paz, Graneros, Tucumán - PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR									
					22	51	Construcción Jardín - Benjamín Paz, Graneros, Tucumán - PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR	7.571.944	0	10.000	0	100,00	s/í	0,00	0,00	0,00
					23		Construcción Jardín en Calle Lidoro Quinteros y Gorriti - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					23	51	Construcción Jardín en Calle Lidoro Quinteros y Gorriti - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	8.864.364	0	149.736	123.335	100,00	s/í	0,00	0,00	0,00
					24		Construcción de Jardín en Villa Benjamín Araoz z, Burrayacu, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					24	51	Construcción de Jardín en Villa Benjamín Araoz z, Burrayacu, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	7.097.146	0	20.000	0	100,00	s/í	0,00	0,00	0,00
					25		Construcción Jardín N° 2 CAPE Escuela N°257 - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					25	51	Construcción Jardín N° 2 CAPE Escuela N°257 - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	6.711.631	10.962.332	26.512.187	21.606.776	0,00	15,00	15,00	66,00	15,00
					26		Construcción de Anexo Jardín N° 9 en Terreno Escuela N° 704 - Tinogasta, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					26	51	Construcción de Anexo Jardín N° 9 en Terreno Escuela N° 704 - Tinogasta, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	8.142.532	5.381.407	7.647.825	7.640.585	59,00	26,00	26,00	41,00	0,00
					27		Construcción de Anexo Jardín N° 1 - Frente a Parque de los Niños - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV ()									
					27	51	Construcción de Anexo Jardín N° 1 - Frente a Parque de los Niños - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV ()	8.799.877	6.023.159	10.991.400	10.989.290	50,00	35,00	35,00	50,00	0,00
					28		Construcción de Jardín N° 6 Anexo - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					28	51	Construcción de Jardín N° 6 Anexo - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	6.711.632	10.962.332	24.926.188	20.783.921	0,00	15,00	15,00	47,00	19,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
					29		Construcción de Jardín Escuela 256 - Aimogasta, Provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					29	51	Construcción de Jardín Escuela 256 - Aimogasta, Provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18.595.651	9.948.881	10.417.727	10.415.387	62,00	23,00	23,00	38,00	0,00
					30		Construcción de Jardín B° Luis Vernet - La Rioja, Provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					30	51	Construcción de Jardín B° Luis Vernet - La Rioja, Provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	10.799.799	6.189.080	11.410.154	11.407.434	55,00	20,00	20,00	45,00	0,00
					31		Construcción de Jardín B Padre Inestral - Chilecito, La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					31	51	Construcción de Jardín B Padre Inestral - Chilecito, La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	11.016.915	6.130.347	8.229.964	8.225.828	58,00	17,00	17,00	42,00	0,00
					32		Construcción Jardín en Escuela General Las Heras - Juan Bautista Alberdi, Provincia de Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)									
					32	51	Construcción Jardín en Escuela General Las Heras - Juan Bautista Alberdi, Provincia de Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	11.559.231	0	1.101.717	1.101.287	100,00	s/í	0,00	0,00	0,00
					33		Construcción Jardín para Escuela N° 244 y Escuela Torres - La Cocha, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR									
					33	51	Construcción Jardín para Escuela N° 244 y Escuela Torres - La Cocha, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR	7.338.771	0	200.000	199.634	100,00	s/í	0,00	0,00	0,00
					34		Construcción Jardín en Escuela N° 19 Javier Frías - El Molino - Chicligasta, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR									
					34	51	Construcción Jardín en Escuela N° 19 Javier Frías - El Molino - Chicligasta, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR	7.586.130	0	20.000	0	100,00	s/í	0,00	0,00	0,00
					35		Construcción de Jardín en la Escuela N° 159 Base Naval Puerto Belgrano de La Invernada, La Cocha, Provincia de Tucumán - PROMEDU									
					35	51	Construcción de Jardín en la Escuela N° 159 Base Naval Puerto Belgrano de La Invernada, La Cocha, Provincia de Tucumán - PROMEDU	0	0	320.000	319.205	s/í	s/í	0,00	100,00	100,00
					36		Construcción Jardín en Añatuya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)									
					36	51	Construcción Jardín en Añatuya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	6.493.986	9.533.853	18.704.964	18.654.377	0,00	15,00	15,00	100,00	23,00
					37		Construcción Jardín N°80 "Mi Pequeño Poni" , en Añatuya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)									
					37	51	Construcción Jardín N°80 "Mi Pequeño Poni" , en Añatuya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	9.567.291	6.297.952	8.696.397	8.695.549	43,00	17,00	17,00	57,00	0,00
					38		Construcción Jardín en Los Ralos, Río Hondo, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)									
					38	51	Construcción Jardín en Los Ralos, Río Hondo, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	4.578.852	6.304.588	17.853.740	15.893.451	0,00	15,00	15,00	100,00	22,00
					39		Construcción Jardín "Fulvio Pagani" en La Reducción, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)									
					39	51	Construcción Jardín "Fulvio Pagani" en La Reducción, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	6.341.536	6.403.805	15.371.920	13.439.275	16,00	34,00	34,00	79,00	8,00
					40		Construcción Jardín en Ruta N° 142 en Mosconi, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)									
					40	51	Construcción Jardín en Ruta N° 142 en Mosconi, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	5.620.084	6.658.883	15.116.889	14.779.513	5,00	15,00	15,00	94,00	0,00
					41		Construcción Jardín en Escuela N°4152 de Reconquista, Pichanal Orán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
					41	51	Construcción Jardín en Escuela N°4152 de Reconquista, Pichanal Orán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	15.978.071	10.604.573	18.384.834	15.923.175	52,00	18,00	18,00	46,00	0,00
					42		Construcción Jardín en Escuela N°4415 "El Ceibal" en El Galpón Metán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)									
					42	51	Construcción Jardín en Escuela N°4415 "El Ceibal" en El Galpón Metán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	9.699.390	6.658.883	11.497.777	10.449.608	49,00	21,00	21,00	50,00	0,00
					43		Construcción Jardín en Escuela N°4752 en Campo Quijano, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)									
					43	51	Construcción Jardín en Escuela N°4752 en Campo Quijano, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	17.342.980	10.604.573	15.999.230	14.444.490	62,00	18,00	18,00	37,00	0,00
				7			Ejecución de Obras en Jardines en Región Patagonia Norte									
				7	1		Construcción Jardín N° 484 - Cerro Radal, Provincia del Chubut									
				7	1	51	Construcción Jardín N° 484 - Cerro Radal, Provincia del Chubut	14.161.774	4.337.106	0	0	72,00	28,00	28,00	0,00	0,00
				2			Construcción de Jardín Barrio Lanín - Junín de los Andes, Provincia de Neuquén									
				2	51		Construcción de Jardín Barrio Lanín - Junín de los Andes, Provincia de Neuquén	17.645.857	12.990.407	0	0	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
				3			Construcción de Jardín Barrio Los Álamos - Plottier, Provincia de Neuquén									
				3	51		Construcción de Jardín Barrio Los Álamos - Plottier, Provincia de Neuquén	14.947.740	9.833.718	0	0	57,00	43,00	43,00	0,00	0,00
				4			Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 266 - Plottier, Provincia de Neuquén									
				4	51		Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 266 - Plottier, Provincia de Neuquén	14.239.667	11.434.556	0	0	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
				5			Construcción de Jardín Terreno Escuela N°192 - Plottier, Provincia de Neuquén									
				5	51		Construcción de Jardín Terreno Escuela N°192 - Plottier, Provincia de Neuquén	14.476.012	10.519.791	0	0	54,00	46,00	46,00	0,00	0,00
				6			Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 60 - Plottier, Provincia de Neuquén									
				6	51		Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 60 - Plottier, Provincia de Neuquén	14.685.383	9.833.718	0	0	57,00	43,00	43,00	0,00	0,00
				7			Construcción de Jardín Calle Candolle - Plottier, Provincia de Neuquén									
				7	51		Construcción de Jardín Calle Candolle - Plottier, Provincia de Neuquén	14.530.889	10.977.173	0	0	52,00	48,00	48,00	0,00	0,00
				8			Construcción de Jardín en Chacra 30 - San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén									
				8	51		Construcción de Jardín en Chacra 30 - San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén	12.223.500	7.744.832	0	0	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
				9			Construcción de Jardín en Vega Maipú - San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén									
				9	51		Construcción de Jardín en Vega Maipú - San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén	23.328.359	12.470.791	0	0	52,00	48,00	48,00	0,00	0,00
				10			Construcción de Jardín - Senillosa, Provincia de Neuquén									
				10	51		Construcción de Jardín - Senillosa, Provincia de Neuquén	13.694.466	10.062.409	0	0	56,00	44,00	44,00	0,00	0,00
				11			Construcción de Jardín en Escuela N° 341 - Villa la Angostura, Provincia de Neuquén									
				11	51		Construcción de Jardín en Escuela N° 341 - Villa la Angostura, Provincia de Neuquén	13.703.427	25.980.814	0	0	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
				12			Construcción de Jardín N° 115 - Bariloche, Río Negro									
				12	51		Construcción de Jardín N° 115 - Bariloche, Río Negro	12.308.875	7.744.832	0	0	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
						13	Construcción de Jardín en Maquinchao - 25 de Mayo, Río Negro									
						13	51 Construcción de Jardín en Maquinchao - 25 de Mayo, Río Negro	12.355.184	7.589.935	0	0	51,00	49,00	49,00	0,00	0,00
						14	Construcción de Jardín - Ingeniero Jacobacci, Río Negro									
						14	51 Construcción de Jardín - Ingeniero Jacobacci, Río Negro	12.394.506	7.280.142	0	0	53,00	47,00	47,00	0,00	0,00
						15	Construcción de Jardín - Aluminé, Provincia de Neuquén									
						15	51 Construcción de Jardín - Aluminé, Provincia de Neuquén	6.543.604	14.064.450	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
						16	Construcción de Jardín en Barrio Ezio Zani - Cutral Co, Provincia de Neuquén									
						16	51 Construcción de Jardín en Barrio Ezio Zani - Cutral Co, Provincia de Neuquén	12.383.374	20.582.200	0	0	10,00	65,00	65,00	0,00	0,00
						17	Construcción de Jardín en Terreno Escuela 102 - Cutral Co, Provincia de Neuquén									
						17	51 Construcción de Jardín en Terreno Escuela 102 - Cutral Co, Provincia de Neuquén	12.517.243	15.322.305	0	0	33,00	67,00	67,00	0,00	0,00
						18	Construcción de Jardín en Terreno Escuela 137 - Cutral Co, Provincia de Neuquén									
						18	51 Construcción de Jardín en Terreno Escuela 137 - Cutral Co, Provincia de Neuquén	12.232.181	16.694.451	0	0	27,00	73,00	73,00	0,00	0,00
						19	Construcción de Jardín Las Lajitas - Las Lajitas, Provincia de Neuquén									
						19	51 Construcción de Jardín Las Lajitas - Las Lajitas, Provincia de Neuquén	7.091.819	15.489.663	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
						20	Construcción de Jardín Nueva Barrio Esperanza - Neuquén, Provincia de Neuquén									
						20	51 Construcción de Jardín Nueva Barrio Esperanza - Neuquén, Provincia de Neuquén	14.332.699	10.519.791	0	0	54,00	46,00	46,00	0,00	0,00
						21	Construcción de Jardín Barrio Valentina Sur - Neuquén, Provincia de Neuquén									
						21	51 Construcción de Jardín Barrio Valentina Sur - Neuquén, Provincia de Neuquén	14.192.954	10.748.482	0	0	53,00	47,00	47,00	0,00	0,00
						22	Construcción de Jardín Calle Boer - Neuquén, Provincia de Neuquén									
						22	51 Construcción de Jardín Calle Boer - Neuquén, Provincia de Neuquén	14.269.639	10.977.173	0	0	52,00	48,00	48,00	0,00	0,00
						23	Construcción de Jardín Sector Toma Norte - Neuquén, Provincia de Neuquén									
						23	51 Construcción de Jardín Sector Toma Norte - Neuquén, Provincia de Neuquén	14.177.816	10.519.791	0	0	54,00	46,00	46,00	0,00	0,00
						24	Construcción de Jardín B° la Sirena 127 Ha - Neuquén, Provincia de Neuquén									
						24	51 Construcción de Jardín B° la Sirena 127 Ha - Neuquén, Provincia de Neuquén	10.917.717	19.438.745	0	0	15,00	85,00	85,00	0,00	0,00
						25	Construcción de Jardín en Escuela N° 1 - Neuquén, Provincia de Neuquén									
						25	51 Construcción de Jardín en Escuela N° 1 - Neuquén, Provincia de Neuquén	13.378.944	10.291.100	0	0	55,00	45,00	45,00	0,00	0,00
						26	Construcción de Jardín en Lote Z1 - Neuquén, Provincia de Neuquén									
						26	51 Construcción de Jardín en Lote Z1 - Neuquén, Provincia de Neuquén	9.085.904	6.610.291	0	0	53,00	47,00	47,00	0,00	0,00
						27	Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 105 - Vista Alegre, Provincia de Neuquén									
						27	51 Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 105 - Vista Alegre, Provincia de Neuquén	6.660.814	7.313.514	0	0	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
						28	Construcción de Jardín Zona Noroeste - Zapala, Provincia de Neuquén									
						28	51 Construcción de Jardín Zona Noroeste - Zapala, Provincia de Neuquén	9.374.055	22.869.111	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
						29	Construcción de Jardín en Sector Autódromo - Centenario, Provincia de Neuquén									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim	
						29	51	Construcción de Jardín en Sector Autódromo - Centenario, Provincia de Neuquén	14.293.589	11.205.865	0	0	51,00	49,00	49,00	0,00	0,00
						30		Construcción de Jardín Sector Tanque de Agua - Centenario, Provincia de Neuquén									
						30	51	Construcción de Jardín Sector Tanque de Agua - Centenario, Provincia de Neuquén	16.265.842	10.519.791	0	0	54,00	46,00	46,00	0,00	0,00
						31		Construcción de Jardín Sector Segunda Meseta - Centenario, Provincia de Neuquén									
						31	51	Construcción de Jardín Sector Segunda Meseta - Centenario, Provincia de Neuquén	15.946.805	10.748.482	0	0	53,00	47,00	47,00	0,00	0,00
						32		Construcción de Jardín en Escuela 314 - Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén									
						32	51	Construcción de Jardín en Escuela 314 - Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén	8.291.601	22.640.420	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
						33		Construcción de Jardín Zona Sudoeste - Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén									
						33	51	Construcción de Jardín Zona Sudoeste - Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén	8.291.601	22.869.111	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
						34		Construcción de Jardín - San Patricio del Chañar, Provincia de Neuquén									
						34	51	Construcción de Jardín - San Patricio del Chañar, Provincia de Neuquén	14.311.400	11.205.865	0	0	51,00	49,00	49,00	0,00	0,00
						35		Construcción de Jardín en Namuncurá y Santa Cruz - Cipolletti, Río Negro									
						35	51	Construcción de Jardín en Namuncurá y Santa Cruz - Cipolletti, Río Negro	8.639.915	7.032.225	0	0	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
						36		Construcción de Jardín N° 112 - General Roca, Río Negro									
						36	51	Construcción de Jardín N° 112 - General Roca, Río Negro	15.436.326	11.434.556	0	0	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
						37		Construcción de Jardín N° 43 - Catriel, Río Negro									
						37	51	Construcción de Jardín N° 43 - Catriel, Río Negro	14.256.024	16.465.760	0	0	51,00	49,00	49,00	0,00	0,00
						38		Construcción de Jardín - Fernández Oro, Río Negro									
						38	51	Construcción de Jardín - Fernández Oro, Río Negro	14.705.238	10.748.482	0	0	53,00	47,00	47,00	0,00	0,00
						39		Construcción de Jardín N° 102 Colonia Fátima - Cervantes, Río Negro									
						39	51	Construcción de Jardín N° 102 Colonia Fátima - Cervantes, Río Negro	9.323.569	6.891.580	0	0	51,00	49,00	49,00	0,00	0,00
						40		Construcción de Jardín Integrado N° 29 - Cinco Saltos, Río Negro									
						40	51	Construcción de Jardín Integrado N° 29 - Cinco Saltos, Río Negro	13.497.538	9.833.718	0	0	57,00	43,00	43,00	0,00	0,00
						41		Construcción de Jardín en Roca - General Roca, Río Negro									
						41	51	Construcción de Jardín en Roca - General Roca, Río Negro	12.087.246	18.066.598	0	0	21,00	79,00	79,00	0,00	0,00
						42		Construcción de Jardín en Contralmirante Cordero - General Roca, Río Negro									
						42	51	Construcción de Jardín en Contralmirante Cordero - General Roca, Río Negro	6.094.929	11.532.849	0	0	54,00	46,00	46,00	0,00	0,00
						43		Construcción de Jardín - Allen, Río Negro									
						43	51	Construcción de Jardín - Allen, Río Negro	13.658.808	11.434.556	0	0	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
			8					Ejecución de Obras en Jardines en Región Patagonia Sur									
						1		Construcción Jardín en Barrio La Emita Area 12 - Rawson, Provincia del Chubut									
			8			1	51	Construcción Jardín en Barrio La Emita Area 12 - Rawson, Provincia del Chubut	6.429.942	9.985.759	0	0	29,00	71,00	71,00	0,00	0,00
						2		Construcción Jardín en Barrio Don Bosco - Trelew, Provincia del Chubut									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim	
						2	51	Construcción Jardín en Barrio Don Bosco - Trelew, Provincia del Chubut	8.650.160	6.329.002	0	0	55,00	45,00	45,00	0,00	0,00
						3		Construcción Jardín en KM 14 - Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut									
						3	51	Construcción Jardín en KM 14 - Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut	9.640.838	4.219.335	0	0	71,00	29,00	29,00	0,00	0,00
						4		Construcción de Jardín Río Gallegos en Barrio Bicentenario - Río Gallegos, Santa Cruz									
						4	51	Construcción de Jardín Río Gallegos en Barrio Bicentenario - Río Gallegos, Santa Cruz	21.719.993	11.431.558	0	0	63,00	37,00	37,00	0,00	0,00
						5		Construcción de Jardín - Gobernador Gregores, Santa Cruz									
						5	51	Construcción de Jardín - Gobernador Gregores, Santa Cruz	11.285.060	7.744.832	0	0	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
						6		Construcción de Jardín N° 46 - Chaltén, Santa Cruz									
						6	51	Construcción de Jardín N° 46 - Chaltén, Santa Cruz	8.206.673	11.772.144	0	0	24,00	76,00	76,00	0,00	0,00
						7		Construcción de Jardín N° 5 "Tol Olejce" - Río Grande, Tierra del Fuego									
						7	51	Construcción de Jardín N° 5 "Tol Olejce" - Río Grande, Tierra del Fuego	8.985.585	25.980.814	0	0	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
						8		Construcción de Jardín en Chacra II B° CGT - Río Grande, Tierra del Fuego									
						8	51	Construcción de Jardín en Chacra II B° CGT - Río Grande, Tierra del Fuego	7.148.547	15.489.663	0	0	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
					9			Ejecución de Obras en Jardines en Región Noroeste Argentino - Etapa II									
						12		Construcción Jardín N° 4700 "Legado General Belgrano", Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR									
					9	12	51	Construcción Jardín N° 4700 "Legado General Belgrano", Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	6.250.037	6.862.867	21.744.840	14.994.035	3,00	17,00	17,00	48,00	0,00
						14		Construcción Jardín N° 4303 Maestro Terrone Riera, Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR									
						14	51	Construcción Jardín N° 4303 Maestro Terrone Riera, Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	16.018.017	6.862.867	13.811.860	7.075.904	51,00	19,00	19,00	28,00	6,00
						16		Construcción Jardín Calle Stomi, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						16	51	Construcción Jardín Calle Stomi, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	4.146.045	3.715.712	0,00	s/i	100,00	100,00	100,00
						17		Construcción Jardín Escuela General Arenales, Colombres-Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						17	51	Construcción Jardín Escuela General Arenales, Colombres-Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	26.125.516	18.606.608	0,00	s/i	100,00	72,00	72,00
						19		Construcción Jardín San Andres Este, San Andres-Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						19	51	Construcción Jardín San Andres Este, San Andres-Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	4.537.631	3.861.230	0,00	s/i	100,00	100,00	100,00
						23		Construcción Jardín N° 87 - Provincia de Córdoba, Las Cejas, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR									
						23	51	Construcción Jardín N° 87 - Provincia de Córdoba, Las Cejas, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	3.826.891	4.577.242	18.378.012	9.058.005	15,00	20,00	20,00	38,00	3,00
						24		Construcción Jardín Los Vallistos, Banda del Río Sali, TUCUMÁN - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR									
						24	51	Construcción Jardín Los Vallistos, Banda del Río Sali, TUCUMÁN - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	0	0	17.948.012	12.723.026	0,00	s/i	100,00	71,00	71,00
						27		Construcción de Jardín en Sumampa - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim	
						27	51	Construcción de Jardín en Sumampa - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	6.469.336	9.497.666	18.251.563	18.242.030	0,00	15,00	15,00	100,00	9,00
						28		Construcción de Jardín en Quimil - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						28	51	Construcción de Jardín en Quimil - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	9.579.728	6.084.013	8.164.689	8.164.011	46,00	19,00	19,00	54,00	0,00
						29		Construcción de Jardín en Fernández - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						29	51	Construcción de Jardín en Fernández - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	9.669.382	6.228.680	8.409.279	8.408.572	44,00	26,00	26,00	56,00	0,00
						30		Construcción Jardín N° 4362 Domingo Faustino Sarmiento, Animaná - San Carlos, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR									
						30	51	Construcción Jardín N° 4362 Domingo Faustino Sarmiento, Animaná - San Carlos, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	12.177.233	4.269.997	4.862.378	4.603.199	93,00	7,00	7,00	7,00	0,00
						31		Construcción Jardín Barrio el Hualco, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR									
						31	51	Construcción Jardín Barrio el Hualco, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	11.264.180	4.269.997	8.425.517	3.573.289	70,00	30,00	30,00	0,00	0,00
						32		Construcción Jardín Barrio San Carlos, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR									
						32	51	Construcción Jardín Barrio San Carlos, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	9.797.854	4.269.997	9.627.997	7.624.694	53,00	37,00	37,00	17,00	0,00
						33		Construcción Jardín Escuela N° 4763 "Hugo Luna", San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR									
						33	51	Construcción Jardín Escuela N° 4763 "Hugo Luna", San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	3.854.535	4.232.481	48.782	0	2,00	23,00	23,00	10,00	0,00
						34		Construcción Jardín Escuela N° 4701, San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR									
						34	51	Construcción Jardín Escuela N° 4701, San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	3.854.535	4.232.481	17.467.337	15.573.140	48,00	s/í	s/í	47,00	21,00
						36		Construcción Jardín Escuela Celestino Gelsi, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						36	51	Construcción Jardín Escuela Celestino Gelsi, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	4.596.948	4.283.506	0,00	s/í	100,00	100,00	100,00
						37		Construcción Jardín Escuela Amadeo Jacques, La Ramada y La Cruz, Burruyacu, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR									
						37	51	Construcción Jardín Escuela Amadeo Jacques, La Ramada y La Cruz, Burruyacu, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	3.769.289	4.508.346	5.974.408	997.601	3,00	22,00	22,00	12,00	12,00
337								Secretaría de Gobierno de Cultura									
		18						Gestión de Museos Nacionales									
						1		Restauración y Puesta en Valor de Monumentos Históricos Nacionales - Etapa II									
337	337	18		0		1	51	Restauración y Puesta en Valor de Monumentos Históricos Nacionales - Etapa II	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
						5		Puesta en valor del Centro Nacional de la Música - Ex Biblioteca Nacional y Construcción de Edificios Anexos									
						5	51	Puesta en valor del Centro Nacional de la Música - Ex Biblioteca Nacional y Construcción de Edificios Anexos	0	61.911.609	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1		Gestión del Museo Nacional de Bellas Artes - MNBA									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
					3		Ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes - Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
				1	3	51	Ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	11.410.570	3.172.193	3.723.952	3.694.309	80,00	7,00	7,00	7,00	0,00
				10			Gestión del Palacio Nacional de Las Artes									
					1		Restauración y Puesta en Valor del ex- Edificio del Palais de Glace									
				10	1	51	Restauración y Puesta en Valor del ex- Edificio del Palais de Glace	0	120.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336							Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva									
			44				Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación									
					1		Construcción Edificio Cero + Infinito - Etapa I (CAF N° 8919)									
336	336	44	0		1	51	Construcción Edificio Cero + Infinito - Etapa I (CAF N° 8919)	552.964.566	427.500.000	728.000.000	574.885.784	88,47	11,53	11,53	11,53	0,00
85							Ministerio de Salud y Desarrollo Social									
							Administración Nacional de la Seguridad Social									
850							Actividades Centrales									
							Puesta en valor Regional Norte - Etapa 2 Prov Salta/Jujuy									
85	850	850	1	0	17	51	Puesta en valor Regional Norte - Etapa 2 Prov Salta/Jujuy	16.450.836	8.015.482	16.656.884	16.656.784	82,05	14,83	14,83	17,55	0,00
					18		Puesta en valor Regional Norte - Etapa 2 Prov Tucumán									
					18	51	Puesta en valor Regional Norte - Etapa 2 Prov Tucumán	19.308.617	33.483.346	7.489.599	5.439.599	90,07	9,93	9,93	9,93	0,00
					26		Puesta en valor edificios Reg Sur 1 - La Pampa									
					26	51	Puesta en valor edificios Reg Sur 1 - La Pampa	23.265.491	67.142.141	1.845.739	380.739	86,85	0,00	0,00	0,00	0,00
					27		Puesta en Valor Edificios Regional Sur 1 - Provincia de Río Negro									
					51	51	Puesta en Valor Edificios Regional Sur 1 - Provincia de Río Negro	24.329.798	0	24.716.806	20.494.505	76,31	21,96	21,96	23,69	0,00
					28		Puesta en Valor Edificios Regional Sur 1 - Provincia de Neuquén									
					51	51	Puesta en Valor Edificios Regional Sur 1 - Provincia de Neuquén	24.710.044	0	5.619.599	3.972.398	51,39	1,73	1,73	1,73	0,00
					62		Provisión e Instalación de Sistema de Protección Contra Incendio - Castex N° 4453									
					62	51	Provisión e Instalación de Sistema de Protección Contra Incendio - Castex N° 4453	8.104.907	11.647.641	43.381.064	36.861.760	39,18	60,82	60,82	56,05	11,00
					69		Puesta en Valor Edificios Regional Sur 2 - Provincia de Chubut									
					51	51	Puesta en Valor Edificios Regional Sur 2 - Provincia de Chubut	21.372.311	0	1.058.363	1.058.345	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					70		Puesta en valor edificios Reg Sur 2 - Santa Cruz									
					70	51	Puesta en valor edificios Reg Sur 2 - Santa Cruz	0	10.162.556	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					71		Puesta en Valor Edificios Regional Sur 2 - Provincia de Tierra del Fuego									
					51	51	Puesta en Valor Edificios Regional Sur 2 - Provincia de Tierra del Fuego	9.652.396	0	885.363	392.263	59,91	0,00	0,00	0,00	0,00
					79		Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 1 - Etapa 2 - Provincia de Buenos Aires									
					51	51	Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 1 - Etapa 2 - Provincia de Buenos Aires	35.398.555	0	4.785.873	4.785.777	99,84	0,16	0,16	0,16	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
						80	Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 3 Etapa 2									
						80	51 Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 3 Etapa 2	22.763.851	10.763.840	26.600.012	20.997.947	58,76	16,76	16,76	24,12	6,50
						84	Puesta en Valor Edificios Regional Centro - Etapa 2									
						51	Puesta en Valor Edificios Regional Centro - Etapa 2	15.481.111	0	8.438.994	8.087.457	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						85	Puesta en valor Edificios Regional Cuyo - Etapa 2 - Provincia de Mendoza									
						51	Puesta en valor Edificios Regional Cuyo - Etapa 2 - Provincia de Mendoza	26.102.032	0	1.478.990	1.478.956	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						86	Puesta en Valor Edificios Regional Cuyo - Etapa 2 - Provincias de San Juan y San Luis									
						51	Puesta en Valor Edificios Regional Cuyo - Etapa 2 - Provincias de San Juan y San Luis	16.131.443	0	782.638	782.607	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00
						87	Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 4									
						87	51 Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 4	28.782.189	17.048.313	35.132.616	35.008.313	65,03	16,30	16,30	33,21	0,00
						88	Puesta en valor Edificios Regional Capital - Etapa 2									
						88	51 Puesta en valor Edificios Regional Capital - Etapa 2	35.581.283	31.858.605	47.126.000	42.975.738	58,13	41,87	41,87	41,49	1,63
					1		Desarrollo de Infraestructura									
						2	Puesta en valor Regional Bonaerense 2 - Etapa III									
					1											
						2	51 Puesta en valor Regional Bonaerense 2 - Etapa III	22.873.039	19.106.608	44.523.228	44.373.975	65,27	34,73	34,73	34,73	0,00
						3	Puesta en Valor edificios Regional Conurbano 2 - Etapa III									
						3	51 Puesta en Valor edificios Regional Conurbano 2 - Etapa III	43.930.073	19.056.479	32.731.210	31.377.254	99,96	0,04	0,04	0,04	0,00
						9	Construcción Edificio UDAI Liniers, CABA									
						9	51 Construcción Edificio UDAI Liniers, CABA	0	12.000.016	399.880	331.579	0,00	62,23	62,23	0,39	0,00
						11	Puesta en Valor, Remodelación y Reparación Integral de los Edificios Jefatura Regional Litoral									
						11	51 Puesta en Valor, Remodelación y Reparación Integral de los Edificios Jefatura Regional Litoral	0	19.313.510	0	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
						12	Puesta en Valor Regional Noreste									
						12	51 Puesta en Valor Regional Noreste	0	17.971.115	0	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
						18	Puesta en Valor, Remodelación y Reparación del Piedras 353, CABA									
						18	51 Puesta en Valor, Remodelación y Reparación del Piedras 353, CABA	0	25.012.797	2.948.259	985.446	0,00	41,67	41,67	10,34	8,90
						19	Puesta en Valor Integral - Edificios Centrales ANSES - Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
						51	Puesta en Valor Integral - Edificios Centrales ANSES - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	0	2.644.979	717.503	0,00	41,67	41,67	11,26	11,00
						22	Puesta en Valor de Edificios Jefatura Regional Noroeste									
						22	51 Puesta en valor de edificios ubicados en la Jefatura regional Noroeste	0	6.334.505	0	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
						23	Puesta en Valor de Edificios Jefatura Regional Conurbano I									
						23	51 Puesta en valor de edificios ubicados en la jefatura regional CONURBANO I	0	21.006.646	0	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
							Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones "Licenciada Laura Bonaparte"									

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
			52				Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción									
					9		Construcción Jardín Maternal									
	902	902	52	0	9	51	Construcción Jardín Maternal	0	0	580.291	580.291	49,00	s/i	51,00	s/i	s/i
		903					Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer									
			53				Atención de Pacientes									
					49		Instalación de Tomógrafo para el Hospital Nacional "Dr. Baldomero Sommer"									
	903	903	53	0	49	51	Instalación de Tomógrafo para el Hospital Nacional "Dr. Baldomero Sommer"	0	0	402.500	288.900	s/i	s/i	3,95	3,95	0,00
					54		Construcción de Depósito de Residuos Patogénicos									
					54	51	Construcción de Depósito de Residuos Patogénicos	0	0	3.500.000	2.943.630	s/i	s/i	50,00	37,00	37,00
					55		Readequación de Red de Gas Troncal e Interna en los Barrios del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer									
					55	51	Readequación de Red de Gas Troncal e Interna en los Barrios del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer	0	0	860.000	0	s/i	s/i	50,00	0,00	0,00
							Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas									
	908						Atención Sanitaria para la Comunidad									
			58				Adecuación Sala de Angiógrafo, Sala Técnica y Sala de Comando									
	908	908	58	0	34	51	Adecuación Sala de Angiógrafo, Sala Técnica y Sala de Comando	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
							Ministerio de Salud y Desarrollo Social									
	311						Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia									
			52				Remodelación y Construcción en Espacios de Primera Infancia (EPIs) (BID N° 4229/OC-AR)									
					1		Remodelación y Construcción en Espacios de Primera Infancia (EPIs) (BID N° 4229/OC-AR)									
	311	311	52	0	1	51	Remodelación y Construcción en Espacios de Primera Infancia (EPIs) (BID N° 4229/OC-AR)	0	89.425.417	129.789.704	65.604.717	0,00	100,00	100,00	97,00	10,00
							Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia									
			4				Actividades Comunes a los Programas 44, 45, 46 y 47									
					1		Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Edificio Instituto Saturnino Unzué - Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires									
					1	51	Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Edificio Instituto Saturnino Unzué - Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires	0	30.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	s/i
			46				Promoción y Protección de los Derechos de Adultos Mayores									
					1		Restauración y Puesta en Valor de la Residencia para Adultos Mayores ¿Eva Perón 2019¿ - Burzaco - Provincia de Buenos Aires									
					1	51	Restauración y Puesta en Valor de la Residencia para Adultos Mayores ¿Eva Perón 2019¿ - Burzaco - Provincia de Buenos Aires	0	5.327.675	5.327.675	0	0,00	0,00	0,00	0,00	s/i
							Secretaría de Gobierno de Salud									
	310						Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7993-AR)									
			38				Construcción de Centros Regionales de Hemoterapia									
					12		Construcción de Centros de Hemoterapia en la Provincia de Buenos Aires									
	310	310	38	0	12	51	Construcción de Centros de Hemoterapia en la Provincia de Buenos Aires	174.323.846	16.213.637	27.713.637	16.213.637	86,56	13,44	13,44	12,81	0,00
						52	Construcción de Centros de Hemoterapia NOA	102.323.864	45.578.733	57.078.733	45.578.733	60,00	40,00	40,00	17,16	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
al 31/12/2019

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2018 (en \$)	Crédito inicial 2019 (en \$)	Vigente al 31/12/2019 (en \$)	Devengado al 31/12/2019 (en \$)	Ejec. Física acum. al 2018	Programación Física Inicial 2019	Programado Físico Vig. al 31/12/2019	Ejecutado Físico al 31/12/2019	Ejecutado Físico 4º trim
		44					Investigación para la Prevención y Control de Enfermedades Tropicales y Subtropicales									
					1		Construcción del Instituto Nacional de Medicina Tropical Etapa I									
		44	0		1	51	Construcción del Instituto Nacional de Medicina Tropical Etapa I	0	26.336.611	0	0	0,00	100,00	100,00	44,00	21,00

CUADRO D
INVERSIÓN REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 31/12/2019
(en millones de \$)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	8.247,4	21.419,2	19.937,4	19.650,2	12,7%
Provincia de Buenos Aires	21.021,7	37.089,9	33.409,7	33.071,7	21,4%
Provincia de Catamarca	1.061,3	632,7	681,8	592,4	0,4%
Provincia de Córdoba	4.547,5	14.154,9	9.838,3	9.625,4	6,2%
Provincia de Corrientes	2.253,4	2.044,9	1.659,5	1.598,2	1,0%
Provincia del Chaco	1.178,3	2.231,9	4.059,4	3.864,7	2,5%
Provincia del Chubut	2.193,5	1.907,0	1.722,7	1.636,5	1,1%
Provincia de Entre Ríos	2.108,5	1.560,1	1.932,4	1.909,4	1,2%
Provincia de Formosa	631,7	1.662,0	1.761,7	1.760,9	1,1%
Provincia de Jujuy	1.818,1	1.633,1	1.498,0	1.480,8	1,0%
Provincia de La Pampa	771,7	694,5	529,9	529,4	0,3%
Provincia de La Rioja	1.210,4	973,5	1.073,6	1.066,7	0,7%
Provincia de Mendoza	3.411,0	3.854,8	3.611,2	3.451,8	2,2%
Provincia de Misiones	596,3	1.991,9	1.988,1	1.968,1	1,3%
Provincia del Neuquén	2.539,3	2.372,7	2.508,1	2.385,1	1,5%
Provincia de Río Negro	4.754,5	4.131,8	3.471,5	3.348,6	2,2%
Provincia de Salta	1.438,6	1.158,5	4.249,1	4.224,1	2,7%
Provincia de San Juan	1.108,0	1.564,7	1.553,5	1.389,1	0,9%
Provincia de San Luis	446,7	1.057,1	941,1	919,5	0,6%
Provincia de Santa Cruz	2.131,4	446,5	336,5	331,8	0,2%
Provincia de Santa Fe	5.472,3	6.205,6	9.077,2	8.912,8	5,8%
Provincia de Santiago del Estero	634,8	1.488,6	3.084,6	3.052,6	2,0%
Provincia de Tucumán	2.301,0	4.491,3	876,4	788,1	0,5%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico	703,2	929,1	989,0	946,9	0,6%
Interprovincial	7.573,2	58.305,9	44.586,8	44.225,2	28,7%
Nacional	6.760,7	5.273,5	1.550,1	1.395,2	0,9%
Binacional	0,9	0,9	1,6	1,6	0,0%
No Clasificado	53,9	107,7	219,3	219,3	0,1%
Total Inversión Real Directa	86.969,5	179.384,4	157.148,5	154.346,1	100,0%

CUADRO E
MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCIÓN AL 31/12/19
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Presidencia de la Nación	341,0	530,0	189,0	55,4%
Jefatura de Gabinete de Ministros	548,6	548,6	0,0	0,0%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	40.134,1	56.875,2	16.741,1	41,7%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	143,2	0,5	-142,7	-99,7%
Ministerio de Seguridad	0,0	16,6	16,6	
Ministerio de Hacienda	2.505,8	9.822,4	7.316,7	292,0%
Ministerio de Producción y Trabajo	409,9	1.086,8	676,9	165,2%
Ministerio de Transporte	5.231,5	5.781,7	550,2	10,5%
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	5.704,2	7.715,9	2.011,6	35,3%
Ministerio de Salud y Desarrollo Social	1.126,8	1.073,6	-53,2	-4,7%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	28.488,9	26.287,9	-2.201,1	-7,7%
Total Transferencias de Capital	84.633,9	109.739,1	25.105,2	29,7%

CUADRO F
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCIÓN AL 31/12/19
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Presidencia de la Nación	341,0	530,0	451,4	451,4	85,2%
Jefatura de Gabinete de Ministros	548,6	548,6	546,5	546,5	99,6%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	40.134,1	56.875,2	50.595,4	50.438,1	88,7%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	143,2	0,5	0,5	0,5	100,0%
Ministerio de Seguridad	0,0	16,6	16,6	16,6	100,0%
Ministerio de Hacienda	2.505,8	9.822,4	6.006,1	6.006,1	61,1%
Ministerio de Producción y Trabajo	409,9	1.086,8	968,3	967,5	89,0%
Ministerio de Transporte	5.231,5	5.781,7	5.132,7	5.037,2	87,1%
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	5.704,2	7.715,9	7.130,1	7.130,1	92,4%
Ministerio de Salud y Desarrollo Social	1.126,8	1.073,6	843,6	842,0	78,4%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	28.488,9	26.287,9	25.058,0	25.058,0	95,3%
Total Transferencias de Capital	84.633,9	109.739,1	96.749,3	96.494,1	87,9%

CUADRO G
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 31/12/19
(en millones de \$)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	4.616,0	14.122,2	27.894,0	27.890,9	28,9%
Provincia de Buenos Aires	11.616,7	16.607,7	9.808,7	9.797,2	10,2%
Provincia de Catamarca	838,4	1.142,9	1.168,6	1.131,7	1,2%
Provincia de Córdoba	2.220,0	2.832,9	3.653,2	3.652,7	3,8%
Provincia de Corrientes	1.631,4	1.209,7	1.586,4	1.578,3	1,6%
Provincia del Chaco	3.479,8	2.924,2	2.040,0	2.039,2	2,1%
Provincia del Chubut	684,9	1.555,6	377,5	377,5	0,4%
Provincia de Entre Ríos	1.952,2	2.395,0	1.430,0	1.425,5	1,5%
Provincia de Formosa	1.157,5	2.121,1	1.010,1	1.010,1	1,0%
Provincia de Jujuy	1.831,8	1.712,1	1.131,9	1.099,1	1,1%
Provincia de La Pampa	492,9	506,1	291,4	291,3	0,3%
Provincia de La Rioja	4.307,7	5.547,2	4.568,5	4.567,5	4,7%
Provincia de Mendoza	2.320,6	3.097,8	2.516,7	2.493,7	2,6%
Provincia de Misiones	2.008,0	1.603,0	1.693,1	1.692,5	1,8%
Provincia del Neuquén	1.690,5	2.391,4	1.754,2	1.657,0	1,7%
Provincia de Río Negro	958,7	1.102,9	922,4	916,2	0,9%
Provincia de Salta	3.112,5	4.041,5	3.098,2	3.072,1	3,2%
Provincia de San Juan	1.599,4	2.394,2	1.807,0	1.806,7	1,9%
Provincia de San Luis	93,9	455,8	322,2	322,1	0,3%
Provincia de Santa Cruz	322,6	7.445,7	5.095,5	5.095,5	5,3%
Provincia de Santa Fe	1.935,4	1.922,6	1.341,9	1.341,5	1,4%
Provincia de Santiago del Estero	2.215,9	1.971,0	1.599,6	1.599,4	1,7%
Provincia de Tucumán	1.711,3	1.484,5	974,8	973,4	1,0%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	475,0	439,0	380,5	380,2	0,4%
Interprovincial	29.382,7	19.787,6	15.013,3	15.013,3	15,6%
Nacional	1.966,4	8.911,8	5.269,4	5.269,4	5,5%
Binacional	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0%
No Clasificado	0,0	13,8	0,0	0,0	0,0%
Total Transferencias de Capital	84.633,9	109.739,1	96.749,3	96.494,1	100,0%

Cuadro H
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA Y LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, POR
FINALIDAD Y FUNCIÓN AL 31/12/19
(en millones de \$)

Finalidad/Función	Inversión Real Directa	Transferencias	Total
Administración Gubernamental			
Legislativa	74,4	0,0	74,4
Judicial	618,4	0,0	618,4
Dirección Superior Ejecutiva	683,1	9,0	692,1
Relaciones Exteriores	78,4	0,0	78,4
Relaciones Interiores	499,9	4.986,9	5.486,8
Administración Fiscal	326,4	0,0	326,4
Control de la Gestión Pública	31,5	0,0	31,5
Información y Estadística Básicas	331,2	0,0	331,2
Subtotal	2.643,2	4.995,9	7.639,0
Servicios de Defensa y Seguridad			
Defensa	2.421,0	0,0	2.421,0
Seguridad Interior	1.365,1	18,4	1.383,4
Sistema Penal	722,0	786,0	1.508,0
Inteligencia	0,2	0,0	0,2
Subtotal	4.508,2	804,4	5.312,6
Servicios Sociales			
Salud	262,9	478,4	741,3
Promoción y Asistencia Social	156,9	2.218,1	2.375,0
Seguridad Social	672,5	0,0	672,5
Educación y Cultura	2.553,5	7.254,2	9.807,7
Ciencia y Técnica	5.164,9	831,5	5.996,4
Trabajo	92,0	47,0	139,0
Vivienda y Urbanismo	0,2	28.561,9	28.562,1
Agua Potable y Alcantarillado	1.796,7	20.402,2	22.198,9
Subtotal	10.699,7	59.793,2	70.492,9
Servicios Económicos			
Energía, Combustibles y Minería	1.651,9	7.528,9	9.180,8
Comunicaciones	61,2	848,0	909,2
Transporte	133.018,9	12.416,0	145.434,9
Ecología y Medio Ambiente	1.051,8	9.001,9	10.053,7
Agricultura	219,2	857,0	1.076,2
Industria	92,5	145,9	238,3
Comercio, Turismo y Otros Servicios	375,9	103,0	478,9
Seguros y Finanzas	23,7	0,0	23,7
Subtotal	136.495,1	30.900,7	167.395,8
Total	154.346,1	96.494,1	250.840,2