


INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL
Presupuesto de la Administración Nacional

Acumulado al Segundo Trimestre 2020

INTRODUCCIÓN

La Inversión Pública Nacional comprende las erogaciones destinadas a la adquisición o producción de bienes que incrementan el activo del Estado Nacional, Provincial y Municipal y de demás destinatarios de los fondos transferidos por la Administración Pública Nacional. Es decir, incluye la Inversión Real Directa (IRD) y las Transferencias de Capital (TC).


La Inversión Pública Nacional proyectada para el ejercicio 2020 alcanza a \$267.239,2 millones, con la siguiente evolución nominal¹:



Nota: En 2019 se incluye el reflejo presupuestario de la regularización de las erogaciones realizadas oportunamente en concepto de adelantos a proveedores vinculados a obras de inversión a cargo del Ministerio de Transporte y de la Dirección Nacional de Vialidad (ascendió a \$67.276,0 millones).

La Inversión Real Directa abarca la adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional, alcanzando al 30/06/2020 un devengado de \$35.711,3 millones (30,6% del crédito vigente). Asimismo, la Administración Nacional realiza transferencias para gastos de capital, los cuales totalizaron \$60.952,9 millones, representando el 40,5% del crédito vigente:

¹ Con el objeto de poder comparar la serie, se excluyó para el período 2009/2017 la ejecución del Fondo Federal Solidario y para el período 2009/2020 del FEDEI.



A continuación, se expone un cuadro que resume el Crédito Inicial, el Crédito Vigente y la ejecución de la Inversión Pública Nacional al cierre del primer semestre de 2020, desagregada por sus principales componentes:

Cuadro Nº 1. Inversión Real Directa y Transferencias de Capital al 30/06/2020 (en millones de \$)


Administración Nacional					
Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Inversión Real Directa (IRD)	112.108,4	116.612,5	35.711,3	36,9%	30,6%
Obras de Inversión	97.746,1	95.213,8	29.478,2	30,5%	31,0%
Maquinarias, Equipos y Otros	14.362,2	21.398,7	6.233,1	6,4%	29,1%
Transferencias de Capital	109.739,1	150.626,6	60.952,9	63,1%	40,5%
Total Inversión Pública Nacional	221.847,5	267.239,2	96.664,2	100,0%	36,2%

En lo que respecta a la Inversión Pública Nacional, se registró al 30/06/2020 una ejecución del 36,2% del crédito vigente, representando las transferencias de capital el 63,1% del monto global ejecutado.

CAPÍTULO I: INVERSIÓN REAL DIRECTA

I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA

La Inversión Real Directa tiene previsto alcanzar en el año 2020 a \$116.612,5 millones, conforme a la siguiente evolución:



Nota: En 2019 se incluye el reflejo presupuestario de la regularización de las erogaciones realizadas oportunamente en concepto de adelantos a proveedores vinculados a obras de inversión a cargo del Ministerio de Transporte y de la Dirección Nacional de Vialidad (ascendió a \$67.276,0 millones).

La ejecución de la Inversión Real Directa registró una tasa de crecimiento anual acumulativa del 20,2% para el período 2009/2020.

1- Según Nivel Institucional

A continuación, se presenta un cuadro que muestra el comportamiento de la IRD al cierre del primer semestre de 2020, por nivel institucional:

Cuadro Nº 2: Ejecución de la Inversión Real Directa al 30/06/2020 (en millones de \$)

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Administración Central	42.189,7	45.308,2	9.441,3	26,4%	20,8%
Organismos Descentralizados	68.914,6	70.010,0	26.149,8	73,2%	37,4%
Instituciones de Seguridad Social	1.004,1	1.294,3	120,2	0,3%	9,3%
TOTAL	112.108,4	116.612,5	35.711,3	100,0%	30,6%

La ejecución de los Organismos Descentralizados representa el 73,2% del total de la inversión al cierre del primer semestre. En la siguiente tabla se pueden observar las

dependencias con mayor gasto devengado y la variación interanual en relación a idéntico período de 2019:

Cuadro Nº 3: Ejecución de la Inversión Real Directa Comparada al 30/06 - Años 2019/2020 (en millones de pesos) -Según nivel de ejecución 2020 -

Organismo	Devengado 2019	Devengado 2020	Variación
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	21.225,4	21.605,4	1,8%
Ministerio de Salud	64,8	3.912,7	5938,1%
Comisión Nacional de Energía Atómica	969,6	2.763,5	185,0%
Ministerio de Transporte	8.686,1	2.639,4	-69,6%
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)	862,8	828,3	-4,0%
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea	585,2	657,3	12,3%
Ministerio de Obras Públicas (*)	-	563,5	-
Comisión Nacional de Actividades Espaciales	453,8	521,6	14,9%
Ministerio de Educación	1.103,3	270,6	-75,5%
Ministerio de Seguridad	493,1	269,2	-45,4%
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)	300,5	112,6	-62,5%
Subtotal	34.744,6	34.144,1	-1,7%
Otros	3.843,6	1.567,2	-59,2%
Total IRD	38.588,2	35.711,3	-7,5%

(*) Implementado presupuestariamente en el ejercicio 2020.

Se aprecia en el cuadro precedente la preponderancia de la inversión a cargo de la DNV, seguida por el Ministerio de Salud, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Ministerio de Transporte, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, la Fuerza Aérea Argentina, el Ministerio de Obras Públicas, los proyectos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y el Ministerio de Educación.

2- Según Fuente de Financiamiento

Al considerarse las distintas fuentes de financiamiento se destaca que el 36,8% del gasto de la IRD se financió con Crédito Interno, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro Nº 4 Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente de Financiamiento al 30/06/2020

Fuente de Financiamiento	Crédito Inicial (CI)	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Crédito Interno	24.220,6	21.937,9	13.152,8	36,8%	60,0%
Tesoro Nacional	25.916,6	25.482,0	11.731,5	32,9%	46,0%
Financiamiento Externo	30.852,5	36.917,5	10.357,9	29,0%	28,1%
Recursos Propios	1.790,0	2.354,0	284,3	0,8%	12,1%
Recursos con Afectación Específica	2.421,6	21.316,6	165,2	0,5%	0,8%
Transferencias Internas	26.907,1	8.604,5	19,6	0,1%	0,2%
TOTAL	112.108,4	116.612,5	35.711,3	100,0%	30,6%

La ejecución con **Crédito Interno** incluyó \$12.900,3 millones para proyectos viales de la Dirección Nacional de Vialidad. El **Tesoro Nacional** financió, entre otros, el equipo sanitario y de laboratorio para mitigación de la pandemia Coronavirus COVID-19 por \$3.354,4 millones realizado por el Ministerio de Salud, las obras de la Dirección Nacional de Vialidad por \$2.831,2 millones, los proyectos de la Comisión Nacional de Energía Atómica por \$2.751,0 millones (principalmente los proyectos Construcción de Reactor de Baja Potencia Carne Fase II y Construcción de Reactor RA-10), las inversiones para la prestación de servicios a cargo del Ministerio de

Seguridad por \$671,6 millones, el mantenimiento y la recuperación de medios y de la infraestructura para el alistamiento operacional de la Fuerza Aérea Argentina por \$550,3 millones y los proyectos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales por \$396,1 millones. Por su parte, con **Financiamiento Externo** (Crédito y Transferencias Externas) sobresalieron \$5.824,4 millones para proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad, \$2.488,2 millones para proyectos de Infraestructura de Obras de Transporte (Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas y Mejora Integral del Ferrocarril General Roca: Ramal Constitución - La Plata), \$791,7 millones para proyectos del ENOSHA y \$327,9 millones para proyectos de la Cuenca Matanza Riachuelo bajo responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas.

3- Según Ubicación Geográfica

La IRD abarca todo el territorio nacional, destacándose las erogaciones efectuadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Salta y Santa Fe, que concentraron el 59,6% de la inversión total. En el caso de la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** (\$8.279,0 millones) debe considerarse que una gran cantidad de gastos registrados en CABA, no se ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción, tratándose de casos donde el domicilio de la firma contratista se ubica en esta jurisdicción mayormente.

En la provincia de **Buenos Aires** se ejecutaron \$6.735,9 millones, destacándose la inversión vial (\$5.066,3 millones) de la Dirección Nacional de Vialidad. En la provincia de **Córdoba** se ejecutaron \$2.274,6 millones, siendo destacadas las inversiones en la Ruta Nacional N°19 (San Francisco – Córdoba) y en la Ruta Nacional N°158. En la provincia de **Salta** se ejecutaron \$2.012,7 millones, principalmente para renovación de vías y corredor del Ferrocarril Belgrano Cargas (\$1.676,5 millones) y obras viales (\$308,1 millones), en donde se destacaron las ejecutadas en las Ruta Nacional N° 81. Por último, en la provincia de **Santa Fe** se ejecutaron \$1.983,4 millones, fundamentalmente en las Rutas Nacionales N° 9, N° 11, N° A012, N° 98, N° 193 y N° 34 (Angélica – Sunchales), y en la Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas.

II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

En el presente apartado se analiza la ejecución de los proyectos de inversión, considerando un subconjunto de iniciativas de gran envergadura, que representa el 75,4% del costo total de la cartera prevista para 2020:

Cuadro N° 5: Principales Proyectos de Inversión ordenados según Costo Total (en millones de pesos)

Programas/Proyectos	Costo Total (CT)*	acumulado al 31/12/2019	Devengado 30/06/2020	% Dev. Ac.30/06/20 /CT
Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad	317.863,0	117.917,6	21.555,9	43,9%
Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril Gral. Belgrano	59.832,9	20.663,7	2.215,0	38,2%
Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II	22.629,6	9.575,1	2.227,2	52,2%
Misiones Satelitales: Misión SAOCOM y Misión SABIAMAR (Etapa I y III)	20.023,8	9.312,4	452,1	48,8%

Mejora Integral del Ferrocarril Roca, Ramal Constitución – La Plata (BID 2982/OC-AR)	18.285,1	6.309,2	273,1	36,0%
Construcción Reactor RA-10	9.172,0	3.985,8	467,7	48,6%
Construcción de Jardines	3.413,1	3.162,9	124,3	96,3%
Ampliación de Sistema de Recolección y Tratamiento de Efluentes - Cuenca El Paramillo - Mendoza (BID 3451 OC-AR)	1.427,1	158,9	286,4	31,2%
Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID 3451 OC-AR)	1.162,6	521,3	195,5	61,7%
Construcción de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	932,4	818,7	101,7	98,7%
Total (Proyectos de gran envergadura)	454.741,5	172.425,6	27.898,9	44,1%

(*) Costo total de obras de inversión según BAPIN

Como surge del cuadro, las obras de inversión de mayor envergadura, en promedio, ostentaron niveles de ejecución financiera acumulada del 44,1% del Costo Total. A continuación se describen los proyectos de inversión citados en el cuadro anterior, ordenados en función del organismo ejecutor:

Dirección Nacional de Vialidad (DNV):

La Dirección Nacional de Vialidad lleva adelante la ampliación de la capacidad y seguridad de la red troncal por medio del Plan Vial Nacional que consiste en obras nuevas y obras de mantenimiento. Los kilómetros en construcción en autopistas y autovías comprendieron trabajos en las siguientes provincias: Buenos Aires (279,1 kilómetros), Córdoba (92,1 kilómetros), Corrientes (13 kilómetros), Entre Ríos (61,88 kilómetros), Formosa (9,65 kilómetros), Santa Fe (57,89 kilómetros), Chubut (63,6 kilómetros), Neuquén (68,64 kilómetros), Chaco (10,96 kilómetros), Misiones (26,0 kilómetros), Río Negro (30,7 kilómetros), Jujuy (26,26 kilómetros), Mendoza (36,5 kilómetros) y San Juan (57,7 kilómetros).

Los Sistemas de Recuperación y Mantenimiento alcanzaron a 6.462 kilómetros, en promedio, para el primer semestre. Por su parte, en Obras por Convenio con Provincias los kilómetros en ejecución comprendieron las siguientes provincias: Salta (103,7 kilómetros), Misiones (33,2 kilómetros) y Buenos Aires (10,54 kilómetros).

Los kilómetros en repavimentación en Rutas Nacionales incluyeron trabajos en las siguientes provincias:

Cuadro Nº 6: Repavimentación de Rutas Nacionales en ejecución al 30/06/2020

Tramo	Sección	Provincia	Longitud Km.
R.N. Nº158 San Francisco – Las Varillas	Km. 0 – km. 34,11	Córdoba	34,1
R.N. Nº16 Roque Sáenz Peña - Salta	Monte Quemado – Límite Santiago Estero	Santiago del Estero	43,0
1V A09 Rosario Carcarañá	Km. 314 – km. 336,20	Santa Fe	22,2
1V A09	Km. 297-km. 314	Santa Fe	17,0
Total			116,3

Asimismo, las Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo comprendieron los siguientes tramos:

Cuadro Nº 7: Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo al 30/06/2020

Ruta	Corredor Vial	Provincia	Longitud
------	---------------	-----------	----------

R.N.Nº5-188 (*)	Corredor Vial II (Luján-Santa Rosa/San Nicolás-Realicó)	Interprovincial	90,1
R.N.Nº18-19-34-38	Corredor Vial IV	Interprovincial	664,2
R.N.Nº12-16	Corredor Vial VI	Interprovincial	933,5
R.N.Nº34-9 (*)	Corredor Vial VII	Interprovincial	797,8
R.N.Nº8-36-33-A005	Corredor Vial VIII	Interprovincial	687,9
Total			3.173,5

(*) Obras finalizadas en el primer trimestre.

Por su parte, la ejecución de la Construcción de Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 8: Construcción de Ruta Nuevas y Obras de Pavimentación en ejecución al 30/06/2020

Tramo	Sección	Provincia	Longitud Km.
R.N.Nº23 Comallo – Pilcaniyeu Viejo		Río Negro	36,0
R.N.Nº23 Pilcaniyeu Viejo – Empalme R.N.Nº40	Sección II	Río Negro	32,0
R.N.Nº14 Empalme R.P.Nº20-Empalme R.P.Nº17	Prog.1056-1090	Misiones	34,6
Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Límite Internacional con Chile	Puesto fronterizo San Sebastián (km 0,00) - Límite con Chile (km 10,88)	Tierra del Fuego	10,9
Total			113,6

El programa Construcción de Túneles y Puentes Grandes tuvo en ejecución durante el segundo trimestre, las siguientes obras:

Cuadro Nº 9: Construcción de Túneles y Puentes Grandes en ejecución al 30/06/2020

Tramo	Sección	Provincia	Longitud Km.
R.N.Nº75 Las Padercitas – Dique Los Sauces	Km. 10,76-16,82	La Rioja	6,1
R.N.Nº7 Autopista R.N.Nº7 de Los Andes	Potreros - Uspallata (km. 1096,90 - km. 1141,00 – Departamento Luján de Cuyo-Las Heras))	Mendoza	44,5
R.N.Nº40/231 Circunvalación Villa Angostura		Neuquén	5,8
Total			56,4

Por su parte, las 2 obras en ejecución del programa Ejecución de Obras de Seguridad en Rutas Nacionales durante el segundo trimestre se detallan a continuación:

Cuadro Nº 10: Obras de Seguridad Vial en Rutas Nacionales en ejecución al 30/06/2020

Tramo	Sección	Provincia
R.N.Nº50 Empalme R.N.Nº34 - Acceso a Orán	Egreso Noroeste de la localidad de Hipólito Irigoyen (Prog.11,135)	Salta
R.N.Nº 95 Travesía Urbana (Calle 251-Calle 351)	km 1109,44 - 1115,69	Chaco

Por su parte, los trabajos de Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas en ejecución durante el segundo trimestre fueron los siguientes:

Cuadro Nº 11: Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas en ejecución al 30/06/2020

Tramo	Sección	Provincia	Longitud Mts.
R.N.Nº12 Esquina-Goya	Puente sobre Arroyo Guazú	Corrientes	210,0
R.N.Nº234 La Rinconada – Junín de los Andes	Puente sobre Río Aluminé	Neuquén	1.200,0
R.N.Nº12 Arroyo Iribú Cua	Km 1116,09	Corrientes	60,0
Total			1.470,0

La ejecución de obras civiles incluyó los trabajos en la Ruta Nacional Nº 60 Control de pesos y dimensiones de Las Salinas Sección km. 939,54 – km. 940, en la provincia de Catamarca y en la Ruta Nacional Nº 16 Obra de reestructuración y reciclaje del Campamento el Quebrachal Sección kilómetro 577,46, en la provincia de Salta.

Ministerio de Transporte:

Al 30/06/20 continuaron las obras de Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas con una ejecución financiera acumulada de \$22.878,7 millones de devengado. Por su parte, sobresalió la ejecución de la obra de Mejora Integral del Ferrocarril General Roca: Ramal Constitución-La Plata (BID 2982/OC-AR). A través de esta iniciativa se pretende renovar la infraestructura, el material rodante y la tecnología de los ferrocarriles de pasajeros de la línea Roca. Al 30/06/20 se registra una ejecución financiera acumulada de \$6.582,3 millones.

Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE):

Misiones Satelitales (Etapa I y III): Al 30/06/20 en el marco del Plan Espacial Nacional 2013/2024 se realizaron inversiones en el Proyecto Misiones Satelitales, cuya composición se expone a continuación:

Cuadro Nº 12: Misiones Satelitales en Curso

Satélite	Misión	Socios
Satélite Argentino de Observación con Microondas (SAOCOM)	Observación de la tierra	Italia, Bélgica y Brasil
Satélite Argentino Brasileño para la Información del Mar (SABIAMAR)	Observación de la tierra	Brasil

La obra **Misión SAOCOM**, se encuentra en la fase de finalización (construcción del satélite SAOCOM 1 B y su antena SAR), restando la finalización de la integración, ensayo y puesta en órbita. Esta tarea se realiza en las instalaciones de la empresa INVAP, de Bariloche, con participación de personal de la CONAE y de la empresa VENG. Al 30/06/20 continuó funcionando normalmente el SAOCOM 1 A de acuerdo a las condiciones operativas nominales, generando imágenes para diferentes usuarios. Asimismo, se siguen verificando y calificando las aplicaciones estratégicas, a través de las imágenes del satélite SAOCOM 1A.

Respecto a la **Misión SABIAMAR**, continuó la fase del diseño detallado de todos los módulos y elementos del sistema SABIA-Mar 1, compuesto por los segmentos de vuelo, espacial, de tierra, de operaciones, de aplicaciones y el de servicios de lanzamiento. Al 30/06/20, debido a las medias de aislamiento y distanciamiento social, los trabajos aun se encontraban en la fase de finalización de las actividades tendientes a lograr los CDR's de aplicaciones y lanzamiento. Cabe destacar que el proceso de ingeniería continuó desarrollando sus tareas a un 80% de su capacidad. Asimismo, se continuó avanzando en los procesos de adquisición, habiéndose iniciado algunos procesos licitatorios nacionales e internacionales.

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA):

Construcción Reactor RA-10: A través de la construcción de este reactor nuclear argentino multipropósito de alto flujo neutrónico se producirán radioisótopos en escala comercial para abastecimiento del mercado local y parte del mercado internacional. Al 30/06/20, el proyecto registra un avance físico acumulado de 60,79% en función del inicio de la obra civil del edificio que albergará al reactor y la consolidación de las tareas de ingeniería del proyecto y una ejecución financiera acumulada de \$4.453,5 millones.

Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II: es un proyecto de central nuclear de baja potencia concebida con un diseño de última generación. Las posibles aplicaciones de una central de este tipo son variadas y comprenden desde el suministro de energía en regiones aisladas, provisión de energía para desalinización de agua de mar, hasta su utilización como laboratorio de investigación y de entrenamiento para operadores de grandes centrales nucleares, entre otras. Al 30/06/20, el proyecto registra un avance físico acumulado de 58,54% y una ejecución financiera acumulada de \$11.802,3 millones.

Ministerio de Educación:

Construcción de Jardines: Se impulsa la mayor escolarización y mejora de la infraestructura en el nivel inicial, con una inversión plurianual estimada en más de \$3.413 millones. Al 30/06/20 la ejecución financiera acumulada resulta de \$3.287,2 millones, el 96,3% del costo total.

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA):

Al 30/06/20 continuaban las obras Construcción de Sistema de Agua Potable en la localidad de Concordia - Entre Ríos (BID 3451 OC-AR) con una ejecución financiera acumulada de \$716,8 millones; Ampliación de Sistema de Recolección y Tratamiento de Efluentes - Cuenca El Paramillo - Mendoza (BID 3451 OC-AR), (\$445,3 millones) y Construcción de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (BID 3451 OC-AR) (\$920,4 millones de devengado).

III- MAQUINARIA, EQUIPOS y OTROS

En el presente apartado se analizan las acciones más relevantes relativas a los gastos de inversión directa sin considerar las obras (analizadas en el apartado precedente). En ese marco, se exponen a continuación diversos conceptos que representan el 70,1% del gasto en maquinaria, edificios y otros al primer semestre 2019, destacándose el bajo nivel de ejecución global respecto del crédito vigente, con excepción de las Acciones de Salud (69,5%) y las Acciones para la Seguridad (38,1%):

Cuadro N°13: Principales Gastos de Inversión excluidos proyectos al 30/06/20 (en millones de pesos)
- según crédito vigente

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Acciones de Salud	269,3	5.616,0	3.902,7	62,6%	69,5%

Acciones para la Defensa	2.344,6	2.506,1	697,4	11,2%	27,8%
Fortalecimiento Vial	1.810,9	1.861,6	74,9	1,2%	4,0%
Acciones para la Seguridad	2.502,6	1.731,0	658,7	10,6%	38,1%
Modernización del Sistema de Seguridad Social	711,1	1.001,4	83,3	1,3%	8,3%
Fortalecimiento Educación Digital y Tecnológica	809,5	497,1	103,8	1,7%	20,9%
Subtotal	8.448,0	13.213,2	5.520,8	88,6%	41,8%
Otros	5.914,3	8.185,5	712,3	11,4%	8,7%
Total	14.362,2	21.398,7	6.233,1	100,0%	29,1%

Acciones de Salud

El gasto en equipamiento realizado al 30/06/20 en este concepto alcanzó un devengado de \$3.902,7 millones que corresponden al 62,6% del crédito vigente. El 83,5% del gasto se realizó en el marco de la Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud con destino a acciones de mitigación de la pandemia por coronavirus COVID-19.

Acciones para la Defensa

El gasto realizado en materia de inversión por las Fuerzas de Defensa, al 30/06/20 representó una ejecución del 27,8% del crédito vigente. Dentro de las acciones llevadas a cabo, se destaca el equipamiento para alistamiento operacional de la Fuerza Aérea (\$650,3 millones) que incluye la recuperación de material aéreo y el mantenimiento de medios e infraestructura.

Acciones para la Seguridad

Al 30/06/20 la ejecución del gasto relacionado a la Seguridad Interior alcanzó el 38,1% del crédito vigente (\$1.731,0 millones), destacándose la adquisición de equipamiento por el Ministerio de Seguridad principalmente a los fines de satisfacer mayores competencias en temáticas especiales en seguridad pública.

Fortalecimiento Vial

En materia vial, los conceptos con mayor impacto presupuestario al 30/06/20 corresponden al equipamiento para obras de mantenimiento y rehabilitación en red y para las obras de infraestructura vial del Norte Grande. Se registró una ejecución de \$74,9 millones que corresponde al 4,0% del crédito vigente.

Modernización del Sistema de Seguridad Social

Al 30/06/20 se destinaron \$83,3 millones a la modernización del sistema de seguridad social, de los cuales, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), destinó \$74,7 millones en gastos de inversión, principalmente destinados a la actualización de los equipos de computación (incluyendo programas de computación). El resto del gasto corresponde a los gastos de las cajas previsionales de Seguridad y Defensa, y a la Agencia Nacional de Discapacidad.

Fortalecimiento de la Educación Digital y Tecnológica


Esta categoría corresponde a los programas 39 – Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica y 47 – Implementación del Plan Nacional de Educación Digital, bajo la

órbita del Ministerio de Educación. Al 30/06/20 se ejecutaron \$103,8 millones que corresponden al 20,9% del crédito vigente, totalmente destinados a la aplicación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional

CAPÍTULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

La ejecución de las Transferencias de Capital en el período 2009-2020 se puede apreciar en el siguiente gráfico².



1- Según Nivel Institucional

Las transferencias de capital fueron realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 14: Ejecución de las Transferencias de Capital al 30/06/2020

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Administración Central	102.798,5	140.275,4	54.126,8	88,8%	38,6%
Organismos Descentralizados	6.940,6	10.351,2	6.826,1	11,2%	65,9%
TOTAL	109.739,1	150.626,6	60.952,9	100,0%	40,5%

A continuación, se expone una tabla que muestra las dependencias con mayor ejecución de transferencias de capital al 30/06/2020 y la variación interanual respecto al ejercicio 2019:

Cuadro Nº 15: Ejecución Transferencias de Capital al 30/06/20 (en millones de pesos) – según Ejecución 2020

Organismo	Ejecución 2019	Ejecución 2020	Variación
Obligaciones a Cargo del Tesoro (OCT)	9.870,1	22.224,2	125,2%
Ministerio de Obras Públicas (*)	-	18.798,1	-
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat (*)	-	5.354,3	-
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	1.633,0	5.259,3	222,1%
Ministerio de Educación	3.555,8	3.272,4	-8,0%
Secretaría de Energía	1.581,0	3.188,7	101,7%
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	1.382,7	1.205,1	-12,8%
Ministerio de Interior (*)	22.148,2	646,9	-97,1%
Ministerio de Transporte	1.591,2	0,0	-100,0%
Subtotal	41.762,0	59.949,1	43,5%
Otros	1.423,8	1.003,8	-29,5%
Total Transferencias de Capital	43.185,8	60.952,9	41,1%

(*) En el ejercicio 2019 estaban concentrados en el Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda (actual Ministerio del Interior)

² Con el objeto de poder comparar la serie, se excluyó para el período 2009/2017 la ejecución del Fondo Federal Solidario y para el período 2009/2020 la ejecución del FEDEI.

La jurisdicción Obligaciones a Cargo de Tesoro realizó transferencias a AySA S.A. por \$16.096,3 millones, a la provincia de La Rioja por \$2.786,7 millones, a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. por \$1.380,1 millones y a Nucleoeléctrica Argentina S.A. por \$800,3 millones. El Ministerio de Obras Públicas realizó transferencias a AySA S.A. por \$6.742,2 millones, para obras hídricas por \$6.500,4 millones, para la Construcción de Hospitales Modulares por \$4.379,4 y para Desarrollo de la Infraestructura Penitenciaria por \$353,0 millones. El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat transfirió \$2.764,0 millones al Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única y Familiar Pro.Cre.Ar, \$1.720,6 millones al Fondo Fiduciario para la Vivienda Social y \$428,3 millones a las provincias para Acciones de Mejoramiento Barrial (BID N° 3458 OC-AR). El Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento realizó transferencias para Asistencia Técnica – Financiera y Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y de Desagües (\$5.259,3 millones). Además, se destacaron los fondos para Infraestructura y Equipamiento (\$1.416,8 millones), para Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica (\$994,7 millones) y para Fortalecimiento Edificio de Jardines Infantiles (\$811,0 millones), realizados por el Ministerio de Educación. La Secretaría de Energía, por su parte, transfirió \$2.968,0 millones a la empresa Integración Energética Argentina S.A. en apoyo a la Construcción de Aprovechamientos Hidroeléctricos en el Río Santa Cruz Cóndor Cliff – La Barrancosa. Por último, la Dirección Nacional de Vialidad realizó transferencias a provincias para la construcción de rutas por convenio (\$1.205,1 millones) y el Ministerio del Interior realizó transferencias a provincias en el marco del Fortalecimiento de la Gestión Provincial (BID 3835 OC/AR) por \$645,3 millones.

2- Según Fuente de Financiamiento

Cuadro N° 16: Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente Financiamiento al 30/06/2020 (en millones \$)

FUENTE FINANCIAMIENTO	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Tesoro Nacional	64.043,9	86.742,8	40.407,3	66,3%	46,6%
Financiamiento Externo	40.347,0	41.235,5	13.252,9	21,7%	32,1%
Crédito Interno	2.988,6	19.473,0	7.116,9	11,7%	36,5%
Otros Recursos Internos	1.359,9	1.669,0	110,9	0,2%	6,6%
Recursos con Afectación Específica	999,6	1.506,4	64,9	0,1%	4,3%
TOTAL	109.739,1	150.626,6	60.952,9	100,0%	40,5%

El **Tesoro Nacional** concentró el mayor gasto en transferencias de capital, sobresaliendo las realizadas a AySA (\$10.096,3 millones), a la provincia de La Rioja (\$2.786,7 millones), a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (\$1.380,1 millones) y a NASA (\$800,3 millones), realizadas por Obligaciones a Cargo de Tesoro; las transferencias para obras hídricas (\$5.695,4 millones) y para Desarrollo de la Infraestructura Sanitaria (Hospitales Modulares de Emergencia por \$4.379,4 millones), realizadas por el Ministerio de Obras Públicas; las realizadas para apoyo a la Ejecución del PRO.CRE.AR (\$2.764,0 millones) y para apoyo a la Ejecución de Fideicomiso para la Vivienda Social (\$1.720,6 millones), ambas realizadas por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat; y para la Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica

(\$994,7 millones), para el Fortalecimiento Edificio de Jardines Infantiles (\$811,0 millones) y para Infraestructura y Equipamiento (\$675,9 millones), realizadas por el Ministerio de Educación.

En lo que refiere a **financiamiento externo**, la ejecución del período correspondió en su totalidad a **Crédito Externo**, aplicado principalmente a la empresa AySA S.A. (\$6.742,2 millones) y a provincias para el desarrollo y ejecución de obras de infraestructura hídricas (\$805,0 millones), ambas realizadas por el Ministerio de Obras Públicas; a asistencias a la empresa pública Integración Energética Argentina S.A. para Apoyo a la Construcción de Aprovechamientos Hidroeléctricos en el Río Santa Cruz, Cóndor Cliff - La Barrancosa (CDB N°201401) (\$2.968,0 millones), realizadas por el Ministerio de Desarrollo Productivo; para Construcción y Equipamiento Escolar (\$740,8 millones), realizadas por el Ministerio de Educación y a transferencias de la Dirección Nacional de Vialidad en el marco del programa Ejecución de Obras de Infraestructura Vial Norte Grande Etapa III BID 3050 OC/AR (\$197,5 millones).

3- Según Ubicación Geográfica

Las transferencias de capital se concentraron, fundamentalmente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, La Rioja y Santa Cruz (44,9% del monto global). En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe considerarse que una gran cantidad de iniciativas no se ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción, pero se imputan allí por estar constituido el domicilio legal de los receptores de las transferencias.

En la provincia de **Buenos Aires** se destacaron, entre otras, las transferencias a AySA S.A. (\$2.841,1 millones) y las transferencias del Ministerio de Educación (\$731,8 millones). La **provincia de La Rioja** recibió asistencias financieras del Tesoro Nacional (\$2.786,7 millones) y en la **provincia de Santa Cruz** se destacaron las transferencias para la construcción de aprovechamientos hidroeléctricos en el Río Santa Cruz, Cóndor Cliff - La Barrancosa (\$2.684,9 millones).

4- Según Beneficiario

Se presenta a continuación un detalle de los fondos transferidos para infraestructura al primer semestre de 2020, de acuerdo a la naturaleza del beneficiario:

Cuadro N° 17: Ejecución por Beneficiario al 30/06/20 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	% Part. Dev.
Sector Público Empresarial	28.795,8	47,2%
Gobiernos Provinciales	12.868,6	21,1%
Fondos Fiduciarios y otros Entes	10.160,2	16,7%
Gobiernos Municipales	1.064,6	1,7%
Empresas Privadas	187,5	0,3%
Instituciones de Enseñanza Provinciales	179,6	0,3%
Otros	7.696,6	12,6%
Total	60.952,9	100,00%

En el cuadro precedente se destaca el impacto de las erogaciones con destino al sector público empresarial, que representaron el 47,2% del monto ejecutado al primer semestre de 2020, principalmente con destino a AySA (\$22.838,5 millones), a Integración Energética Argentina S.A (\$2.968,0 millones) y a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (\$1.380,1 millones), las cuales acumulan el 94,4% de las transferencias al sector público empresarial. Siguen las transferencias con destino a los gobiernos provinciales, que representaron el 21,1% del total devengado, los Fondos Fiduciarios y otros entes por el 16,7% del total. Respecto de este último, sobresalen el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (\$5.300,0 millones), el Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (\$2.764,0 millones) y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social (\$1.720,6 millones).

II- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

En el presente apartado se analizan las acciones más relevantes financiadas por transferencias de capital que efectúa la Administración Pública Nacional, considerando un subconjunto de iniciativas que representa el 97,5% del gasto de transferencias de capital realizado al 30/06/20:

Cuadro N° 18: Principales transferencias de capital al 30/06/20 (en millones de pesos) - según crédito vigente

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% Part. Devengado	% de Ejecución
Acciones de Vivienda	30.264,9	39.035,6	6.297,9	10,3%	16,1%
Infraestructura Hídrica y Saneamiento	13.472,0	33.899,9	29.700,3	48,7%	87,6%
Infraestructura en la Cuenca Matanza Riachuelo	15.777,7	15.777,7	4.253,1	7,0%	27,0%
Políticas de Transporte	12.925,7	11.984,6	2.667,8	4,4%	22,3%
Asistencia Financiera al Sistema Energético	11.161,6	11.156,3	4.213,7	6,9%	37,8%
Infraestructura y Equipamiento Educativo	8.606,0	8.652,5	3.639,1	6,0%	42,1%
Acciones de Salud	661,7	8.248,0	4.449,5	7,3%	53,9%
Infraestructura Provincial	5.060,6	5.596,8	2.786,7	4,6%	49,8%
Acciones en el Norte Grande Argentino	3.777,7	3.777,7	1.289,3	2,1%	34,1%
Inversión en Comunicaciones	879,1	879,1	106,9	0,2%	12,2%
SubTotal	102.587,0	139.008,2	59.404,3	97,5%	42,7%
Otros	7.152,1	11.618,5	1.548,6	2,5%	13,3%
Total	109.739,1	150.626,6	60.952,9	100,0%	40,5%

Acciones de Vivienda

Al 30/06/20 se devengaron \$6.297,9 millones para la construcción de viviendas, principalmente por de gobiernos provinciales y municipales, y de fondos fiduciarios para la ejecución de los distintos planes habitacionales. Estas asistencias financieras representaron el 10,3% de las transferencias de capital ejecutadas, detallándose a continuación lo recibido por cada provincia:

Cuadro N° 19: Acciones de Vivienda al 30/06/20 (en millones de pesos)

Provincial	Total	% Part. Devengado
Provincia de Salta	297,7	4,7%
Provincia del Neuquén	294,0	4,7%
Provincia de Entre Ríos	268,0	4,3%
Provincia de Mendoza	209,3	3,3%

Provincia de Buenos Aires	176,6	2,8%
Provincia de Corrientes	141,6	2,2%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	87,5	1,4%
Provincia de Tucumán	50,0	0,8%
Provincia de Río Negro	43,1	0,7%
Provincia del Chaco	42,9	0,7%
Provincia de Jujuy	33,7	0,5%
Provincia de San Juan	29,1	0,5%
Provincia de Córdoba	25,1	0,4%
Provincia de La Rioja	20,7	0,3%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	19,5	0,3%
Provincia de Catamarca	16,2	0,3%
Provincia de San Luis	15,3	0,2%
Provincia del Chubut	11,3	0,2%
Provincia de Santa Cruz	9,7	0,2%
Provincia de Formosa	9,6	0,2%
Provincia de La Pampa	6,9	0,1%
Provincia de Misiones	2,7	0,0%
Provincia de Santiago del Estero	2,7	0,0%
Subtotal	1.813,3	28,8%
Procrear	2.764,0	43,9%
Fondo Fiduciario para la Vivienda Social	1.720,6	27,3%
Total general	6.297,9	100,0%

Dentro de los programas considerados, se culminaron al 30/06/20 un total de 35 obras de infraestructura urbana que beneficiaron a 371.412 familias, mediante la construcción de 3.996 viviendas y 22 obras de mejoramiento habitacional.

Se destaca el Fondo Fiduciario del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar, para el Programa Crédito Argentino (PRO.CRE.AR), iniciativa que tiene como objetivo la entrega de créditos hipotecarios para la construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas, como así también para adquirir aquellas que son construidas a través de desarrollos urbanísticos. Al 30/06/20 las transferencias alcanzaron los \$2.764,0 millones. Por otro lado, cabe mencionar las transferencias al Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, iniciativa que tiene como objetivo financiar programas vigentes de vivienda social e infraestructura básica que al 30/06/20 recibió transferencias por \$1.720,6 millones.

Infraestructura Hídrica y de Saneamiento

Las transferencias de capital inherentes a obras de infraestructura hídrica y saneamiento alcanzaron un devengado de \$29.700,3 millones, destinándose el 63,8% a la firma AySA S.A. Por otro lado, al 30/06/20 se transfirieron \$5.300,0 millones al Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica con destino al desarrollo de proyectos, obras, mantenimiento y servicios de infraestructura hídrica, de recuperación de tierras productivas, de control y mitigación de inundaciones, de protección de infraestructura vial y ferroviaria y de obras de saneamiento.

Asimismo, se registraron transferencias a instituciones provinciales, mediante los programas a cargo del ENOHSA y del Ministerio de Obras Públicas. En este sentido, las principales acciones resultaron las Obras de Infraestructura de Agua Potable y Desagües en

Áreas Urbanas, la ejecución de emprendimientos de aprovisionamiento de agua y las obras para adaptación a excesos hídricos y a sequías.

Infraestructura de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo

A través de esta iniciativa se refleja el aporte del Estado Nacional al ente tripartito Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, para la realización de obras de infraestructura destinadas mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca. Al 30/06/20 se destinaron \$4.253,1 millones para la ejecución de obras con este destino.

Políticas de Transporte

Al 30/06/20 se devengaron \$2.667,8 millones bajo este concepto, destinándose el 65,8% a empresas públicas y el 31,0% está destinado a transferencias a instituciones provinciales y municipales, con el objeto de dar apoyo para la realización de obras viales fuera de la red vial nacional. A continuación se presenta la distribución por beneficiario:

Cuadro Nº 20: Principales Beneficiarios en materia de Transporte al 30/06/20 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	% Part. Devengado
Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. (ADIF)	1.380,1	51,7%
Administración central provincial	735,0	27,6%
Operador Ferroviario S.E.	375,0	14,1%
Administración Municipal	93,3	3,5%
Otros Beneficiarios	84,3	3,2%
Total	2.667,8	100,0%

La mayor parte de las asistencias se otorgaron a la firma ADIF (42,0% de las erogaciones), con el objeto de realizar obras de infraestructura ferroviaria y de infraestructura para pasajeros. Asimismo, al 30/06/20 se transfirieron \$735,0 millones a las administraciones provinciales, que principalmente se destinaron a obras viales. Por otra parte, la empresa Operador Ferroviario S.E. recibió \$375,0 millones y las administraciones municipales recibieron transferencias por \$93,3 millones destinadas a obras viales.

Asistencia Financiera al Sistema Energético

Al 30/06/20 el sector energético recibió \$4.213,7 millones en concepto de transferencias de capital, representando el 6,9% del total de las erogaciones del período bajo análisis; de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro Nº 21: Principales iniciativas en Energía y Combustibles al 30/06/20 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	% Part. Devengado
Integración Energética Argentina S.A	2.968,0	70,4%
Nucleoeléctrica Argentina S.A.	800,3	19,0%
DIOXITEK S.A.	224,7	5,3%
Desarrollo Energético Provincial	41,0	1,0%
Resto	179,8	4,3%
Total	4.213,7	100,0%

Al 30/06/20 se destaca la asistencia financiera a la empresa Integración Energética Argentina S.A para la construcción de aprovechamientos hidroeléctricos sobre el río Santa Cruz

por \$2.968,0 millones y la asistencia financiera a NASA por \$800,3 millones, destinada a pagos pendientes vinculados con la extensión de la vida útil de la Central Nuclear Embalse y para atender gastos de la Central Nuclear Atucha I. Asimismo, se destinaron \$224,7 millones a DIOXITEX S.A. y \$41,0 millones al Desarrollo Energético Provincial en el marco de la evaluación y promoción de infraestructura eléctrica.

Infraestructura y Equipamiento Educativo

Al 30/06/20 se devengaron \$3.639,1 millones, destinándose el 81,9% a instituciones provinciales y municipales con el objeto de mejorar la infraestructura y el equipamiento educativo, mientras que el 9,9% se destinó a Universidades (\$358,7 millones). Asimismo, el 4,9% se destinó a instituciones de enseñanza provinciales en el marco del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, el 1,4% a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro (\$ 51,3 millones), el 1,4% (\$50,0 millones) a transferencias en el marco del Plan Nacional de Educación Digital y el 0,6% restante a EDUCAR SE (\$20,3 millones). A continuación se detalla la distribución geográfica de las ayudas financieras:

Cuadro N° 22: Distribución Geográfica Asistencia Financiera para Infraestructura y Equipamiento Educativo y Cultural al 30/06/20 – en millones de pesos –

Desc. Ubicación Geográfica	Total	% Part. Devengado
Provincia de Buenos Aires	864,0	23,7%
Provincia de Misiones	417,0	11,5%
Provincia de Río Negro	331,2	9,1%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	270,0	7,4%
Provincia de Santa Fe	226,7	6,2%
Provincia de Córdoba	177,6	4,9%
Provincia de Corrientes	156,1	4,3%
Provincia de Entre Ríos	152,2	4,2%
Provincia del Chaco	131,1	3,6%
Provincia de Salta	126,8	3,5%
Provincia de Tucumán	116,3	3,2%
Provincia de Mendoza	101,6	2,8%
Provincia del Neuquén	94,3	2,6%
Provincia de Santiago del Estero	88,1	2,4%
Provincia de Catamarca	65,2	1,8%
Provincia de Jujuy	57,5	1,6%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	54,4	1,5%
Provincia de Formosa	48,1	1,3%
Provincia de San Juan	46,0	1,3%
Provincia de La Rioja	41,4	1,1%
Provincia de San Luis	22,1	0,6%
Provincia del Chubut	20,7	0,6%
Provincia de La Pampa	20,2	0,6%
Provincia de Santa Cruz	10,6	0,3%
Total	3.639,1	100,0%

Acciones de Salud

Al 30/06/20 se realizaron transferencias por un total de \$4.449,5 millones que corresponden al 7,3% de las erogaciones. En un 98,1% estas transferencias se destinaron a la construcción de Hospitales Modulares, para la atención de la emergencia del coronavirus en distintas localidades de la República Argentina.

Infraestructura Provincial

Se transfirieron \$2.786,7 millones a la provincia de La Rioja de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 123 de la Ley de Presupuesto 2019 N° 27.467 vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 en los términos del decreto 4 del 2 de enero de 2020.

Acciones en el Norte Grande Argentino

Se asistió financieramente a distintas instituciones municipales y provinciales con el propósito de mejorar las condiciones de accesibilidad, eficiencia y seguridad en la región del Norte Grande Argentino por un total de \$1.289,3 millones. Al respecto, al 30/06/20 se destinaron \$996,9 millones para resolver problemas de inundaciones, contaminación de fuentes de agua y escasez de agua para riego, y para garantizar los servicios de agua potable y saneamiento. Por otra parte, en lo que respecta a obras de infraestructura vial se realizaron transferencias por \$ 292, millones. A continuación se detallan los montos transferidos a cada provincia:

Cuadro N° 23: Acciones en el Norte Grande Argentino.
Gasto por provincia. Al 30/06/20 (en millones de pesos)

Provincia	Devengado	% Part. Devengado
Provincia de Salta	419,9	32,6%
Provincia del Chaco	237,0	18,4%
Provincia de Santiago del Estero	199,5	15,5%
Provincia de Tucumán	138,7	10,8%
Provincia de Catamarca	137,0	10,6%
Provincia de Jujuy	73,9	5,7%
Provincia de Misiones	12,6	1,0%
Provincia de Corrientes	1,0	0,1%
Provincia de Formosa	0,6	0,0%
Provincia de Entre Ríos	0,0	0,0%
Resto de Provincias	69,2	5,4%
Total	1.289,3	100,0%

Inversión en Comunicaciones

Al 30/06/20 se devengaron \$106,9 millones, de los cuales \$78,7 millones correspondieron a transferencias a Contenidos Públicos S.E., \$20,6 millones a Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA S.E.), \$7,1 millones al Fondo Concursable de Comunicación Audiovisual, el cual permite redistribuir los recursos que provienen de los medios de comunicación audiovisual para fomentar a los medios comunitarios, de frontera y de pueblos originarios. El resto (\$0,5 millones) corresponden a transferencias a TELAM S.E.

CUADRO A
EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 30/06/2020
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Legislativo Nacional	17,5	10,0	-7,5	-42,7%
Poder Judicial de la Nación	182,1	176,5	-5,6	-3,1%
Ministerio Público	7,6	21,5	13,9	183,7%
Presidencia de la Nación	206,0	206,0	0,0	0,0%
Ministerio del Interior	24,3	24,3	0,0	0,0%
Ministerio de Seguridad	114,4	166,8	52,4	45,8%
Ministerio de Defensa	364,0	378,0	13,9	3,8%
Ministerio de Economía	113,8	113,8	0,0	0,0%
Ministerio de Desarrollo Productivo	5.516,7	5.568,0	51,2	0,9%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	117,4	123,9	6,6	5,6%
Ministerio de Turismo y Deportes	328,3	328,3	0,0	0,0%
Ministerio de Transporte	3.680,7	17.674,5	13.993,8	380,2%
Ministerio de Obras Públicas	82.382,6	62.699,3	-19.683,3	-23,9%
Ministerio de Educación	1.715,8	1.715,8	0,0	0,0%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	2.022,1	2.001,0	-21,1	-1,0%
Ministerio de Cultura	94,8	94,8	0,0	0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	322,6	322,6	0,0	0,0%
Ministerio de Salud	110,1	117,2	7,1	6,4%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	290,3	641,2	350,9	120,9%
Ministerio de Desarrollo Social	135,1	2.830,3	2.695,2	1994,7%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	97.746,1	95.213,8	-2.532,3	-2,6%
Poder Legislativo Nacional	129,8	208,7	78,9	60,8%
Poder Judicial de la Nación	459,0	444,7	-14,3	-3,1%
Ministerio Público	148,3	206,5	58,2	39,2%
Presidencia de la Nación	258,1	851,5	593,5	230,0%
Jefatura de Gabinete de Ministros	727,4	717,6	-9,8	-1,3%
Ministerio del Interior	516,2	717,1	200,8	38,9%
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Cul	109,8	118,3	8,5	7,8%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	151,4	152,3	0,8	0,6%
Ministerio de Seguridad	2.403,5	1.626,9	-776,6	-32,3%
Ministerio de Defensa	2.465,4	2.629,6	164,2	6,7%
Ministerio de Economía	607,3	579,3	-28,0	-4,6%
Ministerio de Desarrollo Productivo	1.029,4	1.026,8	-2,6	-0,3%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	261,7	981,6	720,0	275,2%
Ministerio de Turismo y Deportes	18,7	56,3	37,6	201,4%
Ministerio de Transporte	675,5	726,6	51,1	7,6%
Ministerio de Obras Públicas	1.398,6	1.399,4	0,9	0,1%
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	142,3	142,3	0,0	0,0%
Ministerio de Educación	983,1	671,7	-311,5	-31,7%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	71,2	259,1	187,8	263,7%
Ministerio de Cultura	79,9	142,4	62,5	78,3%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	1.033,2	1.323,4	290,2	28,1%
Ministerio de Salud	221,3	5.739,3	5.518,0	2493,7%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	295,7	473,9	178,2	60,3%
Ministerio de Desarrollo Social	173,3	199,0	25,7	14,8%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	2,3	4,5	2,3	100,0%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	14.362,2	21.398,7	7.036,5	49,0%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	112.108,4	116.612,5	4.504,1	4,0%

CUADRO B
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 30/06/2020
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Poder Legislativo Nacional	17,5	10,0	9,3	9,3	93,1%
Poder Judicial de la Nación	182,1	176,5	89,8	56,5	32,0%
Ministerio Público	7,6	21,5	19,6	3,9	18,3%
Presidencia de la Nación	206,0	206,0	166,0	57,9	28,1%
Ministerio del Interior	24,3	24,3	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Seguridad	114,4	166,8	112,2	29,3	17,6%
Ministerio de Defensa	364,0	378,0	66,1	59,2	15,7%
Ministerio de Economía	113,8	113,8	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Desarrollo Productivo	5.516,7	5.568,0	3.580,4	2.755,4	49,5%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	117,4	123,9	18,2	17,1	13,8%
Ministerio de Turismo y Deportes	328,3	328,3	142,9	43,8	13,4%
Ministerio de Transporte	3.680,7	17.674,5	2.837,5	2.638,2	14,9%
Ministerio de Obras Públicas	82.382,6	62.699,3	27.198,2	22.949,9	36,6%
Ministerio de Educación	1.715,8	1.715,8	236,1	124,3	7,2%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	2.022,1	2.001,0	723,2	532,1	26,6%
Ministerio de Cultura	94,8	94,8	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	322,6	322,6	39,9	37,4	11,6%
Ministerio de Salud	110,1	117,2	91,6	91,6	78,2%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	290,3	641,2	75,5	52,0	8,1%
Ministerio de Desarrollo Social	135,1	2.830,3	36,4	20,2	0,7%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	97.746,1	95.213,8	35.442,8	29.478,2	31,0%
Poder Legislativo Nacional	129,8	208,7	31,2	22,0	10,6%
Poder Judicial de la Nación	459,0	444,7	147,5	28,1	6,3%
Ministerio Público	148,3	206,5	7,1	5,7	2,8%
Presidencia de la Nación	258,1	851,5	17,4	11,8	1,4%
Jefatura de Gabinete de Ministros	727,4	717,6	78,4	52,0	7,3%
Ministerio del Interior	516,2	717,1	121,8	75,9	10,6%
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Cul	109,8	118,3	22,3	22,2	18,8%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	151,4	152,3	24,4	16,7	11,0%
Ministerio de Seguridad	2.403,5	1.626,9	768,7	665,9	40,9%
Ministerio de Defensa	2.465,4	2.629,6	802,7	712,1	27,1%
Ministerio de Economía	607,3	579,3	114,7	59,0	10,2%
Ministerio de Desarrollo Productivo	1.034,7	1.026,8	44,9	28,5	2,8%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	261,7	981,6	179,2	169,9	17,3%
Ministerio de Turismo y Deportes	18,7	56,3	13,6	9,3	16,5%
Ministerio de Transporte	675,5	726,6	24,0	23,9	3,3%
Ministerio de Obras Públicas	1.398,6	1.399,4	60,2	52,0	3,7%
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	142,3	142,3	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Educación	983,1	671,7	164,4	147,8	22,0%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	71,2	259,1	101,5	65,3	25,2%
Ministerio de Cultura	79,9	142,4	6,7	5,3	3,7%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	1.033,2	1.323,4	109,1	87,2	6,6%
Ministerio de Salud	221,3	5.739,3	4.339,2	3.909,0	68,1%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	295,7	473,9	38,7	34,9	7,4%
Ministerio de Desarrollo Social	168,0	199,0	28,6	28,3	14,2%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	2,3	4,5	0,0	0,0	0,1%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	14.362,2	21.398,7	7.246,3	6.233,1	29,1%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	112.108,4	116.612,5	42.689,1	35.711,3	30,6%

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
1							Poder Legislativo Nacional								
	312						Senado de la Nación								
		312					Senado de la Nación								
			16				Formación y Sanción de Leyes Nacionales								
				0			Formación y Sanción de Leyes Nacionales								
					6		Ampliación Cocheras y Oficinas - Dirección de Automotores								
1	312	312	16	0	6	51	Ampliación Cocheras y Oficinas - Dirección de Automotores	0	7.460.000	0	0	100,00	0	0	0,00
	315						Imprenta del Congreso								
		315					Imprenta del Congreso								
			19				Impresiones y Publicaciones Parlamentarias								
				0			Impresiones y Publicaciones Parlamentarias								
					1		Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación								
	315	315	19	0	1	51	Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación	10.001.999	10.001.999	10.001.999	9.311.710	23,04	35,86	35,86	2,00
							Poder Judicial de la Nación								
5							Consejo de la Magistratura								
	320						Consejo de la Magistratura								
		320					Consejo de la Magistratura								
			22				Justicia de Casación								
				1			Fuero Penal								
					9		Construcción Archivo PB en Edificio Inmigrante N° 1901, CABA								
5	320	320	22	1	9	51	Construcción Archivo PB en Edificio Inmigrante N° 1901, CABA	0	11.150	11.150	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			24				Justicia Federal								
				7			Área Cámara de la Plata								
					10		Reparación integral de mansardas y terrazas - Cámara Federal de Apelaciones y Secretaría Electoral- Calle 8 N° 925, La Plata, P								
			24	7	10	51	Reparación integral de mansardas y terrazas - Cámara Federal de Apelaciones y Secretaría Electoral- Calle 8 N° 925, La Plata, P	0	67.712	15.067.712	409.160	0,00	62,79	62,79	0,00
					11		Área Cámara Rosario								
					8		Readecuación del Inmueble TOCF 3 Rosario, Santa Fe 1020, Rosario, Santa Fe								
				11	8	51	Readecuación del Inmueble TOCF 3 Rosario, Santa Fe 1020, Rosario, Santa Fe	4.708.870	4.708.870	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					13		Impermeabilización Terrazas TOCF Primera Junta N° 2687, Santa Fe								
				13	13	51	Impermeabilización Terrazas TOCF Primera Junta N° 2687, Santa Fe	1.659.858	829.929	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					13		Área Cámara Paraná								
					2		Remodelación de Edificio para Redistribución de los Tribunales Federales de Paraná								
				13	2	51	Remodelación de Edificio para Redistribución de los Tribunales Federales de Paraná	2.003.057	222.603	222.603	0	4,68	0,00	0,00	0,00
					5		Refuncionalización del Inmueble ¿ Juzgado Federal Concordia, Roque Sáenz Peña 225, Concordia, Entre Ríos								
					5	51	Refuncionalización del Inmueble ¿ Juzgado Federal Concordia, Roque Sáenz Peña 225, Concordia, Entre Ríos	0	6.600.000	6.600.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					16		Área Cámara de Córdoba								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
				9			Trabajos en Explanada de Planta Baja e Impermeabilización de Patios Ingleses y Jardines. CF de Apelaciones de Córdoba -Concepció								
			16	9	51		Trabajos en Explanada de Planta Baja e Impermeabilización de Patios Ingleses y Jardines. CF de Apelaciones de Córdoba -Concepció	0	50.804	50.804	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			17				Área Cámara San Martín								
				6			Construcción de un Nuevo Edificio para la Instalación del Juzgado Federal - JF Campana - San Martín N° 117. Campana. Buenos Air								
			17	6	51		Construcción de un Nuevo Edificio para la Instalación del Juzgado Federal - JF Campana - San Martín N° 117. Campana. Buenos Air	101.550.648	75.094.480	54.094.480	32.688.407	80,74	19,26	19,26	13,85
			19				Área Cámara Salta								
				4			Edificio España 394 - Adecuación de la Instalación Eléctrica y Provisión e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado, Provinc								
			19	4	51		Edificio España 394 - Adecuación de la Instalación Eléctrica y Provisión e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado, Provinc	22.802.107	22.015.863	5.454.662	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			22				Fuero Penal Económico								
				3			Adecuación de los Núcleos Sanitarios Ala Retiro - Fuero Penal Económico - Av. de los Inmigrantes N° 1950, Ciudad Autónoma de Bue								
			22	3	51		Adecuación de los Núcleos Sanitarios Ala Retiro - Fuero Penal Económico - Av. de los Inmigrantes N° 1950, Ciudad Autónoma de Bue	19.686.343	20.914.327	33.914.327	16.207.934	38,59	61,41	61,41	18,67
				4			Adecuación del Archivo General Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Avenida De los Inmigrantes N°1950 (2° Subsu								
				4	51		Adecuación del Archivo General Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Avenida De los Inmigrantes N°1950 (2° Subsu	0	0	13.300.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				5			Adecuación y Mantenimiento Integral de Ascensores - Av. de los Inmigrantes 1950. C.A.B.A.								
				5	51		Adecuación y Mantenimiento Integral de Ascensores - Av. de los Inmigrantes 1950. C.A.B.A.	3.485.269	6.943.800	8.743.800	6.299.901	54,16	34,07	34,07	13,22
335							Corte Suprema de Justicia de la Nación								
	335						Corte Suprema de Justicia de la Nación								
		4					Mandamientos y Notificaciones								
			0				Mandamientos y Notificaciones								
				1			Ampliación y Remodelación de Sede Judicial								
335	335	4	0	1	51		Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones	11.494.736	6.195	0	0	0,00	s/í	s/í	s/í
				3			Remodelación Locales Sanitarios y office en Dirección de Mandamientos Edificio Libertad 731								
				3	51		Remodelación Locales Sanitarios y office en Dirección de Mandamientos Edificio Libertad 731		1.585.000	0	0	0,00	s/í	s/í	s/í
		5					Pericias Judiciales								
			0				Pericias Judiciales								
				1			Construcción Instituto Técnico Judicial - Dra. Cecilia Grierson y obras complementarias de conductos cloacales								
		5	0	1	51		Construcción Instituto Técnico Judicial - Dra. Cecilia Grierson	77.853.174	454.013	454.013	0	0,00	s/í	s/í	s/í
				52			Modificación de la Trazo de los Conductos Cloacales de Diámetro 300 mm Existentes en el Terreno Asignado a Construcción del ITJ	9.328.457	485.195	485.195	0	0,00	s/í	s/í	s/í
				53				32.548.647	1.583.195	1.583.195	0	0,00	s/í	s/í	s/í
				5			Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito								
				5	51		Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito	5.188.147	21.195	21.195	0	0,00	s/í	s/í	s/í
				6			Readecuación Parcial Lavalle N°1429 - Reemplazo Placas de Mármol e Insonorización Cámara Gesell								
				6	51		Readecuación Parcial Lavalle N°1429 - Reemplazo Placas de Mármol e Insonorización Cámara Gesell	0	2.295.871	3.395.871	0	0,00	s/í	s/í	s/í
				7			Rehabilitación y Puesta en Marcha del Extractor de Aire Central del Edificio Junin 760 - CABA								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
					7	51	Rehabilitación y Puesta en Marcha del Extractor de Aire Central del Edificio Junin 760 - CABA	0	811.195	811.195	805.600	0,00	s/í	s/í	s/í
					8		Adecuación y Mantenimiento de la Instalación Termomecánica Edificio Bartolomé Mitre 718								
					8	51	Adecuación y Mantenimiento de la Instalación Termomecánica Edificio Bartolomé Mitre 718	0	355.874	2.955.874	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					9		Readecuación parcial Lavalle 1429 - Reemplazo Placas de Mármol								
					9	51	Readecuación parcial Lavalle 1429 - Reemplazo Placas de Mármol		1.502.000	1.652.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					10		Rehabilitación del Depósito de Laboratorio de Análisis Clínicos de la Morgue Judicial Junin N° 762, CABA								
					10	51	Rehabilitación del Depósito de Laboratorio de Análisis Clínicos de la Morgue Judicial Junin N° 762, CABA		126.000	626.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
		21					Justicia de Máxima Instancia								
					0		Justicia de Máxima Instancia								
					8		Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires								
		21		0	8	52	Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación N°1 al N°12 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	8.506.889	1	1	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					10		Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires								
					10	51	Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	5.442.248	423.195	423.195	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					12		Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires								
					12	51	Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires	39.488.347	9.193.008	850.008	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					14		Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación - Etapa II								
					14	54	Reparación Integral Terraza del Palacio de Justicia	0	77.195	77.195	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					20		Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica								
					20	51	Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica	0	2.416.156	2.416.156	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					22		Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia								
					22	51	Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia	358.368	93.195	93.195	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					32		Realización de Réplicas y Restauración de Artefactos de Iluminación del Palacio de Justicia								
					32	51	Realización de Réplicas y Restauración de Artefactos de Iluminación del Palacio de Justicia	0	1.138	1.138	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					35		Refuerzo Estructural e Impermeabilización, parcial, de la Azotea del 7° Piso del Palacio (Sector Juzgado en lo Civil N° 11)								
					35	51	Refuerzo Estructural e Impermeabilización, parcial, de la Azotea del 7° Piso del Palacio (Sector Juzgado en lo Civil N° 11)	0	93.195	93.195	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					36		Restauración de Portales y Puertas de Acceso al Palacio de Justicia y Obras Complementarias								
					36	51	Restauración de Portales y Puertas de Acceso al Palacio de Justicia y Obras Complementarias	0	68.195	68.195	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					37		Restauración Integral de las Escaleras Interiores N° 8 y 10 y Obras Complementarias del Palacio de Justicia								
					37	51	Restauración Integral de las Escaleras Interiores N° 8 y 10 y Obras Complementarias del Palacio de Justicia	0	338.758	338.758	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					38		Impermeabilización Parcial de la Azotea 9° piso calle Lavalle - Palacio de Justicia								
					38	51	Impermeabilización Parcial de la Azotea 9° piso calle Lavalle - Palacio de Justicia		2.805.000	2.805.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
		27					Interceptación y Captación de las Comunicaciones								
					0		Interceptación y Captación de las Comunicaciones								
					1		Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento de Dos Ascensores del Edificio Avenida de los Incas N° 3834								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
			27	0	1	51	Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento de Dos Ascensores del Edificio Avenida de los Incas N° 3834	0	699.127	699.127	88.835	29,00	s/í	s/í	s/í
					2		Renovación Sistema de Climatización Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA								
					2	51	Renovación Sistema de Climatización Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA	0	805.409	805.409	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					3		Refacción Integral Sanitarios e instalación de gas del Edificio de Avenida de los Incas N° 3834 √ Ciudad Autónoma de Buenos Aire								
					3	51	Refacción Integral Sanitarios e instalación de gas del Edificio de Avenida de los Incas N° 3834 √ Ciudad Autónoma de Buenos Aire	0	8.367.364	8.367.364	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					4		Renovación Solados Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA								
					4	51	Renovación Solados Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA	0	74.345	74.345	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					6		Instalación Nuevo Centro de Cómputos								
					6	51	Instalación Nuevo Centro de Cómputos	0	8.680.952	8.680.952	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					9		Instalación y Puesta en marcha equipos de refrigeración Data Center								
					9	51	Instalación y Puesta en marcha equipos de refrigeración Data Center	0	90.453	90.453	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					10		Remodelación, Redistribución y Normalización Sala de Locutorios								
					10	51	Remodelación, Redistribución y Normalización Sala de Locutorios	0	464.659	464.659	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					11		Impermeabilización de la Azotea Edificio Incas 3834								
					11	51	Impermeabilización de la Azotea Edificio Incas 3834	0	40.673	40.673	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					12		Actualización y Puesta en Funcionamiento de Sistema de Detección de Incendios								
					12	51	Actualización y Puesta en Funcionamiento de Sistema de Detección de Incendios	0	148.690	148.690	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					13		Puesta en Valor Sala de Telecomunicaciones								
					13	51	Puesta en Valor Sala de Telecomunicaciones	0	539.748	539.748	0	0,00	s/í	s/í	s/í
10							Ministerio Público								
	360						Procuración General de la Nación								
		360					Procuración General de la Nación								
			16				Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad								
				0			Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad								
					8		Puesta en Valor Inmueble sito en Sanchez de Bustamante N°487, Lomas de Zamora-Provincia de Buenos Aires.								
10	360	360	16	0	8	61	Puesta en Valor Inmueble sito en Sanchez de Bustamante N°487, Lomas de Zamora-Provincia de Buenos Aires	6	1	1	0	0,00	20,00	20,00	0,00
						73	Puesta en Valor de Inmueble, Paso de los Libres (Pcia. de Corrientes)	0	1	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	361						Defensoría General de la Nación								
		361					Defensoría General de la Nación								
			17				Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial								
				0			Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial								
					7		Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Formosa								
	361	361	17	0	7	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Formosa	6.627.565	7.227.277	2.897.277	819.924	80,00	20,00	20,00	0,00
					8		Remodelación y Puesta en Funcionamiento de Defensoría de General Roca								
					8	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de Defensoría de General Roca	0	0	6.312.456	0	0,00	s/í	80,00	s/í

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
					10		Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Paso de los Libres								
					10	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Paso de los Libres	313.500	350.000	428.616	334.129	30,00	70,00	70,00	45,00
					13		Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de La Rioja								
					13	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de La Rioja	0	0			0,00	s/í	34,00	s/í
					14		Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Santa Fe								
					14	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Santa Fe	0	0			0,00	s/í	100,00	s/í
					15		Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Edificio Sede de Diferentes Defensorías Públicas Oficiales de la ciudad de C								
					15	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Edificio Sede de Diferentes Defensorías Públicas Oficiales de la ciudad de Córdoba,	0	0	8.948.928	0	0,00	s/í	80,00	s/í
					16		Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Edificio Sede de la Defensoría Pública Oficial de la ciudad de Eldorado, Provincia d								
					16	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Edificio Sede de la Defensoría Pública Oficial de la ciudad de Eldorado, Provincia d	0	5.000	1.635.000	1.548.207	0,00	100,00	100,00	100,00
					17		Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Edificio Sede de la Defensoría Pública Oficial de la ciudad de Neuquén, Provincia de								
					17	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Edificio Sede de la Defensoría Pública Oficial de la ciudad de Neuquén, Provincia de	0	5.950	1.305.950	1.231.645	0,00	100,00	100,00	100,00
					19		Conservación de Fachadas en Distintos Edificios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires								
					19	51	Conservación de Fachadas en Distintos Edificios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0				s/í	s/í	33,00	s/í
20							Presidencia de la Nación								
	301						Secretaría General de la Presidencia de la Nación								
		301					Secretaría General de la Presidencia de la Nación								
			16				Conducción del Poder Ejecutivo Nacional								
				0			Conducción del Poder Ejecutivo Nacional								
					12		Remodelación Casa de Gobierno - Etapa VIII								
20	301	301	16	0	12	51	Remodelación Casa de Gobierno	105.702.481	205.966.210	205.966.210	57.855.058	45,81	54,19	54,19	11,29
30							Ministerio del Interior								
		201					Dirección Nacional de Migraciones								
			201				Dirección Nacional de Migraciones								
			16				Control de Ingresos y Egresos, Admisión y Permanencia de Personas dentro del Territorio Nacional								
				0			Control de Ingresos y Egresos, Admisión y Permanencia de Personas dentro del Territorio Nacional								
					62		Rejas Perimetrales de Ingreso de la Sede Central								
30	201	201	16	0	62	51	Rejas Perimetrales de Ingreso de la Sede Central	5.933.000	826.464	826.464	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					92		Incorporación de Pasarelas Automatizadas para el Control Migratorio en Paso Fronterizo Tancredo Neves								
					92	51	Incorporación de Pasarelas Automatizadas para el Control Migratorio en Paso Fronterizo Tancredo Neves	98.535.480	7.532.250	7.532.250	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					93		Incorporación de Pasarelas Automatizadas para el Control Migratorio en Paso Fronterizo Posadas- Encarnación								
					93	51	Incorporación de Pasarelas Automatizadas para el Control Migratorio en Paso Fronterizo Posadas- Encarnación	25.997.000	15.900.000	15.900.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
							Ministerio de Seguridad								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
		343					Ministerio de Seguridad								
			343				Ministerio de Seguridad								
				1			Actividades Centrales								
					0		Actividades Centrales								
						1	Remodelación del Edificio Único de México 12 - Etapa I								
41	343	343	1	0	1	51	Remodelación del Edificio Único de México 12 - Etapa I	0	129.920.000	129.920.000	0	0,00	85,00	85,00	0,00
				44			Acciones de Formación y Capacitación								
					0		Acciones de Formación y Capacitación								
						1	Construcción Instituto de Conducción Conjunta Estratégica para la Formación Policial y Conducción Estratégica (BID N°4113/OC-AR)								
			44	0	1	51	Construcción Instituto de Conducción Conjunta Estratégica para la Formación Policial y Conducción Estratégica (BID N°4113/OC-AR)	60.969.484	269.593.952	269.593.952	4.218.996	0,00	33,00	33,00	1,38
		375					Gendarmería Nacional								
			375				Gendarmería Nacional								
				41			Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional								
					0		Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional								
						2	Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Villa Cerro Catedral Escuadrón 34 - Bariloche								
375	375	41	0	2	51	51	Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Villa Cerro Catedral Escuadrón 34 - Bariloche	12.998.632	13.440.990	17.384.520	1.610.006	63,27	36,73	36,73	4,38
				42			Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional								
					0		Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional								
						3	Construcción Pabellón Sanidad en la Región I - Campo de Mayo - Provincia de Buenos								
			42	0	3	51	Construcción Pabellón Sanidad en la Región I - Campo de Mayo - Provincia de Buenos	5.467.243	5.467.245	40.000.000	9.859.887	1,05	10,24	10,24	8,95
				48			Seguridad en Fronteras								
					0		Seguridad en Fronteras								
						5	Remodelación del Complejo Fronterizo Aguas Blancas - Bermejo (FONPLATA 28/16)								
			48	0	5	51	Remodelación del Complejo Fronterizo Aguas Blancas - Bermejo (FONPLATA 28/16)	0	41.463.374	41.463.374	0	0,00	59,25	59,25	0,00
						6	Remodelación del Complejo Fronterizo Clorinda - Puerto José A. Falcón (FONPLATA 28/16)								
						6	Remodelación del Complejo Fronterizo Clorinda - Puerto José A. Falcón (FONPLATA 28/16)	0	84.250.601	84.250.601	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						8	Remodelación del Complejo Fronterizo Jama (FONPLATA 28/16)								
						8	Remodelación del Complejo Fronterizo Jama (FONPLATA 28/16)	0	160.209.324	160.209.324	18.870.000	0,00	54,82	54,82	0,00
						9	Remodelación del Complejo Fronterizo La Quiaca - Villazón (FONPLATA 28/16)								
						9	Remodelación del Complejo Fronterizo La Quiaca - Villazón (FONPLATA 28/16)	0	8.887.728	8.887.728	0	0,00	6,00	6,00	0,00
						11	Remodelación del Complejos Fronterizo Salvador Mazza - Yacuiba (FONPLATA 28/16)								
						11	Remodelación del Complejos Fronterizo Salvador Mazza - Yacuiba (FONPLATA 28/16)	0	16.729.699	16.729.699	0	0,00	53,14	53,14	0,00
		380					Prefectura Naval Argentina								
			380				Prefectura Naval Argentina								
						31	Policía de Seguridad de la Navegación								
					0		Policía de Seguridad de la Navegación								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
					16		Ampliación Edificio Prefectura Ushuaia								
	380	380	31	0	16	51	Ampliación Edificio Prefectura Ushuaia	0	7.235.107	2.235.107	0	0,00	10,00	10,00	0,00
					17		Construcción Hangar Estación Aérea Mar del Plata								
					17	51	Construcción Hangar Estación Aérea Mar del Plata	52.604.321	4.633.213	633.213	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					26		Construcción Contrase Comodoro Rivadavia								
					26	51	Construcción Contrase Comodoro Rivadavia	24.115.936	22.824.422	22.824.422	4.447.600	57,62	42,38	42,38	17,41
					34		Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Iguazú - Puerto Tres Fronteras (FONPLATA 28/16)								
					34	51	Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Iguazú - Puerto Tres Fronteras (FONPLATA 28/16)	0	30.819.247	30.819.247	0	0,00	51,05	51,05	0,00
					35		Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Pilcomayo - Puerto Ita Enramada (FONPLATA 28/16)								
					35	51	Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Pilcomayo - Puerto Ita Enramada (FONPLATA 28/16)	0	109.190.023	109.190.023	0	0,00	89,39	89,39	0,00
					36		Construcción Polo Logístico Regional Norte								
					36	51	Construcción Polo Logístico Regional Norte	12.683.930	30.144.983	44.787.342	6.797.444	15,56	84,44	84,44	11,43
					38		Construcción de la Prefectura Itatí								
					38	51	Construcción de la Prefectura Itatí	1.282.008	8.981.496	11.930.841	1.865.845	3,40	96,60	96,60	35,60
			37				Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina								
				0			Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina								
					5		Reconstrucción y Alojamiento Personal de Aspirantes Sector "C" del Departamento Académico de los Institutos de Formación								
			37	0	5	51	Reconstrucción y Alojamiento Personal de Aspirantes Sector "C" del Departamento Académico de los Institutos de Formación	28.912.795	352.124	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					6		Remodelación de Baños para Aspirantes de 1º y 2º Año								
					6	51	Remodelación de Baños para Aspirantes de 1º y 2º Año	1.338.699	8.500.000	17.940.013	3.803.898	0,00	100,00	100,00	28,30
382							Policía de Seguridad Aeroportuaria								
	382						Policía de Seguridad Aeroportuaria								
							Seguridad Aeroportuaria								
							Seguridad Aeroportuaria								
					33		Impermeabilización y Reparación Integral de las Cubiertas Planas del Edificio Base de Investigaciones e Inteligencia PSA								
382	382		23	0	33	51	Impermeabilización y Reparación Integral de las Cubiertas Planas del Edificio Base de Investigaciones e Inteligencia PSA	2.691.720	3.155.878	1.225.878	401.557	88,36	11,64	11,64	11,64
					34		Impermeabilización y Reparación Integral de la Cubierta del Edificio "UOESA" del Instituto de Formación Ezeiza								
					34	51	Impermeabilización y Reparación Integral de la Cubierta del Edificio "UOESA" del Instituto de Formación Ezeiza	2.187.020	2.564.673	964.673	0	90,96	9,04	9,04	9,04
					35		Reacondicionamiento de Oficinas para Observaciones Judiciales en el Edificio Base de Investigaciones e Inteligencia PSA								
					35	51	Reacondicionamiento de Oficinas para Observaciones Judiciales en el Edificio Base de Investigaciones e Inteligencia PSA	997.244	2.631.115	1.579.115	540.869	59,77	40,23	40,23	40,23
					24		Formación y Capacitación en Seguridad Aeroportuaria								
							Formación y Capacitación en Seguridad Aeroportuaria								
					12		Construcción de Aulas para el Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria								
					24	0	Construcción de Aulas para el Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria	4.214.196	4.246.179	4.246.179	0	100,00	0,00	0,00	0,00
							Ministerio de Defensa								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020	
		374					Estado Mayor General del Ejército									
			374				Estado Mayor General del Ejército									
				16			Alistamiento Operacional del Ejército									
					0		Alistamiento Operacional del Ejército									
					11		Modernización de la Línea de Helicópteros BELL AB 206 para el Mejoramiento de la Capacidad Operacional Asociada a la Misión Prín									
45	374	374	16	0	11	51	Modernización de la Línea de Helicópteros BELL AB 206 para el Mejoramiento de la Capacidad Operacional Asociada a la Misión Prín		103.298.900	103.298.900	0	81,30	s/i	s/i	18,70	
					84		Transformación del Helicóptero Bell UH-1H a Huey II									
					84	60	Transformación de la Aeronave N°21	23.800.000	34.513.621	34.513.621	34.513.621	5,00	0,00	0,00	0,00	
		379					Estado Mayor General de la Armada									
			379				Estado Mayor General de la Armada									
				16			Alistamiento Operacional de la Armada									
					0		Alistamiento Operacional de la Armada									
					7		Recuperación y Reparación Rompehielos Almirante Irizar									
379	379	16	0	7	51		Recuperación y Reparación Rompehielos Almirante Irizar	90.000.000	102.585.720	102.585.720	11.986.400	1,00	1,00	1,00	0,00	
					8		Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2									
					8	51	Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2	134.712.737	22.747.787	22.747.787	0	59,50	1,00	1,00	0,50	
					9		Reparación Integral del Dique de Carena 1									
					9	51	Reparación Integral del Dique de Carena 1	53.078.062	2.597.124	2.597.124	0	87,00	0,00	0,00	0,00	
				18			Formación y Capacitación									
					0		Formación y Capacitación									
					3		Construcción de Alojamiento para Personal Militar									
				18	0	3	51	Construcción de Alojamiento para Personal Militar	88.542.424	88.542.502	118.542.502	24.724.697	2,00	3,00	3,00	1,50
					10		Servicios y Urbanización para el Complejo Educativo Naval									
					10	51	Servicios y Urbanización para el Complejo Educativo Naval	24.565.615	6.252.479	6.252.479	0	74,00	3,00	3,00	0,00	
50							Ministerio de Economía									
		357					Ministerio de Economía									
			357				Ministerio de Economía									
				1			Actividades Centrales									
					0		Actividades Centrales									
					58		Reparación de Cubiertas, Filtración y Obra Civil Complementaria Edificio Palacio de Hacienda									
50	357	357	1	0	58	51	Reparación de Cubiertas, Filtración y Obra Civil Complementaria Edificio Palacio de Hacienda	16.029.023	2.933.163	2.933.163	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					60		Remodelación Baños Discapacitados Sector Balcarce - Palacio de Hacienda									
					60	51	Remodelación Baños Discapacitados Sector Balcarce - Palacio de Hacienda	0	3.000.000	3.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					66		Ampliación y Remodelación de Comedor y Terraza del Palacio de Hacienda									
					66	51	Ampliación y Remodelación de Comedor y Terraza del Palacio de Hacienda	7.544.279	934.580	934.580	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					76		Intervención en los Núcleos Sanitarios 2°, 3° y 6° Piso del Edificio de Alsina N° 470									

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
					76	51	Intervención en los Núcleos Sanitarios 2°, 3° y 6° Piso del Edificio de Alsina N° 470	4.398.586	8.001.960	8.001.960	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			27				Administración de Ingresos Públicos y Política Tributaria								
				0			Administración de Ingresos Públicos y Política Tributaria								
					1		Adecuación Edilicia y Relocalización del TFN								
			27	0	1	51	Adecuación Edilicia y Relocalización del TFN - Etapa I	0	86.972.952	86.972.952	0	0,00	85,00	85,00	0,00
	603						Superintendencia de Seguros de la Nación								
		603					Superintendencia de Seguros de la Nación								
			16				Control y Fiscalización de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora								
				0			Control y Fiscalización de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora								
					1		Remodelación del Piso 4° del Edificio Central de la Superintendencia de Seguros de la Nación								
	603	603	16	0	1	51	Remodelación del Piso 4° del Edificio Central de la Superintendencia de Seguros de la Nación	0	12.000.000	12.000.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
							Ministerio de Desarrollo Productivo								
51							Secretaría de Energía								
		328					Secretaría de Energía								
							Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos								
				0			Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos								
					1		Construcción Gasoducto Centro II								
51	328	328	73	0	1	51	Construcción Gasoducto Centro II	1.216.542.930	509.853.085	509.853.085	4.423.796	77,86	22,14	22,14	3,49
					2		Expansión del Sistema del Gasoducto de la Costa y Tandil - Mar del Plata								
					2	51	Expansión del Sistema del Gasoducto de la Costa y Tandil - Mar del Plata	877.706.327	566.669.875	566.669.875	0	82,56	17,44	17,44	0,09
					3		Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Coordinlerano - Patagónico								
					3	51	Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Coordinlerano - Patagónico	1.653.355.869	688.576.915	688.576.915	0	83,51	16,49	16,49	0,06
		105					Comisión Nacional de Energía Atómica								
			105				Comisión Nacional de Energía Atómica								
					1		Actividades Centrales								
				0			Actividades Centrales								
					5		Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II								
105	105	1		0	5	51	Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II	9.575.070.421	2.277.368.379	2.277.368.379	2.227.158.539	57,89	2,20	2,20	0,65
					6		Puesta en Marcha del Módulo de Enriquecimiento de Uranio								
					6	51	Puesta en Marcha del Módulo de Enriquecimiento de Uranio	230.451.462	11.373.596	11.373.596	1.347.756	96,75	0,10	0,10	0,06
					7		Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro del Ce								
					7	51	Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro del Ce	283.394.145	30.698.601	9.663.418	135.280	65,00	5,00	5,00	0,00
					10		Modernización Infraestructura Informática de la Red Local de Voz y Datos								
					10	51	Modernización Infraestructura Informática de la Red Local de Voz y Datos	16.979.572	465.482	5.398.538	3.104.883	28,50	2,00	2,00	1,25
					11		Modernización Infraestructura para Manejo de Grandes Volúmenes de Información y Súper Cómputo de la CNEA								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
					11	51	Modernización Infraestructura para Manejo de Grandes Volúmenes de Información y Súper Cómputo de la CNEA	29.459.217	8.418.490	4.706.290	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					12		Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase II								
					12	51	Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase II	8.757.316	8.392.335	8.392.335	0	9,25	4,00	4,00	0,00
					14		Desarrollo de Tecnología de Láseres para Enriquecimiento de Uranio en el Centro Atómico Bariloche, Pcia. de Río Negro								
					14	51	Desarrollo de Tecnología de Láseres para Enriquecimiento de Uranio en el Centro Atómico Bariloche, Pcia. de Río Negro	41.371.111	44.027.314	44.027.314	15.994.786	30,00	5,00	5,00	3,00
			20				Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear								
				0			Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear								
					6		Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3								
			20	0	6	51	Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3	13.130.157	2.104.622	2.104.622	0	89,75	0,50	0,50	0,00
					13		Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza								
					13	51	Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza	8.019.254	1.044.522	1.044.522	149.000	92,00	0,50	0,50	0,30
					20		Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes								
					20	51	Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes	21.585.569	8.649.419	8.649.419	0	60,25	1,00	1,00	0,00
					22		Construcción de Reactor RA-10								
					22	51	Construcción de Reactor RA-10	3.985.756.050	1.057.936.233	1.075.246.560	467.660.351	60,46	2,00	2,00	0,33
					25		Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación								
					25	51	Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación	32.262.422	2.327.942	2.099.086	0	73,25	1,25	1,25	0,50
					26		Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II								
					26	51	Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II	45.717.465	2.720.255	4.949.111	1.970.438	55,25	1,75	1,75	1,75
					27		Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III								
					27	51	Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III	49.992.230	18.278.206	16.278.206	0	79,00	2,00	2,00	0,00
					28		Modernización y Equipamiento de Laboratorios en Materiales Avanzados, Recubiertos y Tribología								
					28	51	Modernización y Equipamiento de Laboratorios en Materiales Avanzados, Recubiertos y Tribología	9.179.497	6.880.375	6.880.375	1.424.624	10,55	2,20	2,20	0,55
					29		Reacondicionamiento y Actualización del Circuito Experimental de Baja Presión del Centro Atómico Constituyente								
					29	51	Reacondicionamiento y Actualización del Circuito Experimental de Baja Presión del Centro Atómico Constituyente	0	3.060.460	3.060.460	0	0,75	2,00	2,00	0,00
			21				Aplicaciones de la Tecnología Nuclear								
				0			Aplicaciones de la Tecnología Nuclear								
					6		Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos								
			21	0	6	51	Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	6.272.433	3.587.573	4.927.573	562.956	46,26	2,00	2,00	0,25
					7		Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)								
					7	51	Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	10.744.059	2.340.730	2.340.730	211.877	75,50	1,00	1,00	0,30
					13		Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I								
					13	51	Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I	9.392.482	120.925	1.720.722	48.916	75,46	2,00	2,00	0,40
					15		Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
					15	51	Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche	50.745.191	5.648.427	5.648.427	1.961.822	99,20	0,20	0,20	0,05
					16		Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación								
					16	51	Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación	24.538.602	3.152.172	2.535.867	503.857	60,75	2,50	2,50	0,50
					17		Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Emergencias								
					17	51	Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Emergencias	19.270.107	8.054.056	8.654.056	0	65,06	1,00	1,00	0,00
					21		Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo								
					21	51	Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo	15.999.457	56.750	436.584	0	42,55	0,50	0,50	0,00
					23		Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro								
					23	51	Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro	33.206.478	2.913.245	4.689.445	1.455.261	19,50	1,50	1,50	1,00
					27		Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza - Fase II								
					27	51	Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza - Fase II	14.257.262	3.070.677	16.155.126	0	13,10	2,50	2,50	0,00
		22					Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental								
				0			Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental								
					2		Facilidad de Tratamiento, Acondicionamiento y Repositorio								
		22		0	2	52	Repositorio Fase I	10.442.961	1.659.996	1.659.996	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					4		Tratamiento Residuos Radiactivos de Baja Actividad (PPF 352)								
					4	51	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Malargüe	298.740.020	3.152.061	17.988.508	1.047.362	97,07	0,50	0,50	0,10
						52	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Los Gigantes	50.325.994	10.599.787	11.967.787	5.194.503	75,98	1,20	1,20	0,20
						53	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba	48.490.080	16.775.167	11.903.167	2.938.158	87,75	1,50	1,50	0,35
					9		Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible								
					9	51	Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible	25.614.237	13.928.614	22.038.614	1.312.907	52,20	2,50	2,50	0,50
					10		Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del Centro Atómico Constituyentes - Construcción y Remodelación de la Infraestructura								
					10	51	Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del Centro Atómico Constituyentes - Construcción y Remodelación de la Infraestructura	40.633.780	17.823.259	17.823.259	6.581	61,85	3,00	3,00	0,05
					11		Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II								
					11	51	Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II	6.472.775	9.140.205	9.140.205	2.506.046	4,50	5,00	5,00	2,00
		23					Investigación y Aplicaciones no Nucleares								
				0			Investigación y Aplicaciones no Nucleares								
					6		Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones								
		23		0	6	51	Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones	67.893.292	30.341.473	25.797.319	284.292	97,45	0,30	0,30	0,10
					9		Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo								
					9	51	Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo	20.580.657	5.000.000	9.031.462	0	91,00	1,00	1,00	0,00
					11		Construcción de Tecnologías de Aceleradores para Aplicaciones Nucleares								
					11	51	Construcción de Tecnologías de Aceleradores para Aplicaciones Nucleares	3.315.597				25,30	sí	8,00	0,00
					12		Ampliación de Laboratorios de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control para la Seguridad, Automatización y Robotización								
					12	51	Ampliación de Laboratorios de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control para la Seguridad, Automatización y Robotización	4.984.424	2.325.547	2.325.547	0	41,70	10,00	10,00	0,00
					13		Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
					13	51	Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología	4.991.769	0	1.810.000	0	27,90	s/i	2,00	0,25
					16		Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Haces de Neutrones del RA - 10								
					16	51	Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Haces de Neutrones del RA - 10	41.521.330	38.236.743	36.684.319	1.001.324	4,00	2,00	2,00	0,25
					17		Modernización de la Planta de Producción Criogénica del Centro Atómico Bariloche - Fase II								
					17	51	Modernización de la Planta de Producción Criogénica del Centro Atómico Bariloche - Fase II	1.234.298	1.092.269	5.006.453	428.649	0,75	1,75	1,75	0,25
					18		Ampliación y Actualización de las Capacidades Experimentales del Laboratorio de Propiedades Mecánicas del Centro Atómico Bariloche								
					18	51	Ampliación y Actualización de las Capacidades Experimentales del Laboratorio de Propiedades Mecánicas del Centro Atómico Bariloche	5.641.500	2.680.000	500.000	358.240	5,00	4,00	4,00	0,50
		24					Suministros y Tecnología del Ciclo de Combustible Nuclear								
				0			Suministros y Tecnología del Ciclo de Combustible Nuclear								
					1		Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo								
		24		0	1	51	Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	110.295.734	4.209.252	4.877.854	1.602.246	89,75	0,75	0,75	0,25
					2		Perforación Yacimiento de Uranio Noroeste Argentino								
					2	51	Perforación Yacimiento de Uranio Noroeste Argentino	10.280.856	1.737.412	1.737.412	0	73,75	0,75	0,75	0,10
					3		Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta								
					3	51	Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta	11.372.742	1.372.596	1.807.949	587.584	76,00	1,50	1,50	0,30
					6		Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza								
					6	51	Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza	52.165.335	9.796.676	24.796.676	1.636.478	83,70	2,50	2,50	0,55
					8		Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucleares								
					8	51	Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucleares	9.712.396	1.562.886	1.562.886	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					9		Construcción Planta Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad								
					9	51	Construcción Planta Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad	2.948.368	1.401.893	1.401.893	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					10		Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles								
					10	51	Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles	28.007.132	10.662.446	10.662.446	2.993.351	68,00	8,00	8,00	2,00
					11		Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana								
					11	51	Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana	23.392.267	2.104.625	2.104.625	0	47,75	1,50	1,50	0,00
					12		Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear de Blancos de Ir								
					12	51	Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear de Blancos de Ir	17.379.425	3.827.661	3.827.661	625.000	81,25	2,00	2,00	0,25
					13		Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrifugas para Separación Isotópica de Uranio								
					13	51	Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrifugas para Separación Isotópica de Uranio	51.089.622	28.347.638	28.197.638	3.389.366	64,00	4,00	4,00	0,75
					15		Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio de Alta y Muy Alta Densidad								
					15	51	Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio de Alta y Muy Alta Densidad	3.459.975	1.578.467	1.578.467	0	42,60	1,00	1,00	0,25
					17		Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja								
					17	51	Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja	25.139.826	2.104.624	2.104.624	52.314	30,90	2,00	2,00	0,15
					18		Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
					18	51	Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu	17.097.035	4.524.941	3.202.582	0	70,25	5,00	5,00	0,00
					19		Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza								
					19	51	Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza	11.001.875	2.104.623	2.104.623	0	58,50	3,00	3,00	0,00
					24		Gestión de Pasivos en Disposición Transitoria del Complejo Minero Fabril San Rafael								
					24	51	Gestión de Pasivos en Disposición Transitoria del Complejo Minero Fabril San Rafael	3.491.251	6.931.264	6.931.264	1.316.815	1,50	1,50	1,50	0,40
651							Ente Nacional Regulador del Gas								
	651						Ente Nacional Regulador del Gas								
		16					Regulación del Transporte y Distribución de Gas								
			0				Regulación del Transporte y Distribución de Gas								
				2			Remodelación Centro Regional Mendoza								
651	651	16	0	2	51		Remodelación Centro Regional Mendoza	16.028.157	3.929.164	3.929.164	0	100,00	0,00	0,00	0,00
							Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca								
52							Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca								
	363						Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca								
		363					Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca								
			36				Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible								
				0			Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible								
					6		Construcción de Centros de Centros de Capacitación y Transferencia de Tecnología								
52	363	363	36	0	6	51	Const de Centro de Cap y Transferencia de Tec Uni. Nac. de Santiago del Estero - Prov de Santiago del Estero (BID N° 2853/OC-AR)	47.172.391	7.849.478	9.649.478	6.092.264	99,95	0,05	0,05	0,00
						52	Construcción de Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología en la UNLP - Provincia de Buenos Aires (BID N° 2853/OC-AR)	45.781.576	5.699.821	5.699.821	2.693.350	99,95	0,05	0,05	0,00
						54	Construcción Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología Mendoza (BID N° 2853/OC-AR)	50.669.628	1.638.095	1.638.095	0	99,88	0,12	0,12	0,00
						56	Construcción Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología Río Negro (BID N° 2853/OC-AR)	43.659.289	350.000	350.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					7		Mejoramiento de viveros								
					7	57	Construcción del Vivero Forestal Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) - Provincia de Mendoza (BID N° 2853/OC-AR)	14.426.831	913.501	913.501	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					12		Construcción Depósito Centro Foresto Industrial Arrayanal (BID N° 2853/OC-AR)								
					12	51	Construcción Depósito Centro Foresto Industrial Arrayanal (BID N° 2853/OC-AR)	0	0	2.600.000	1.774.578	0,00	100,00	100,00	0,00
					13		Acondicionamiento del Centro Piscícola Diamante (BID N° 3255/OC-AR)								
					13	51	Acondicionamiento del Centro Piscícola Diamante (BID N° 3255/OC-AR)	0				0,00	100,00	100,00	0,00
		41					Infraestructura Productiva y Servicios Agrícolas								
			0				Infraestructura Productiva y Servicios Agrícolas								
					3		Optimización de Sistema de Riego en La Rioja (BID N° 3806/OC-AR)								
		41	0		3	51	Mejoramiento Sistemas de Riego Angulos, Provincia de La Rioja (BID N° 3806/OC-AR)	20.592.123	40.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					4		Construcción Muelles Pescadores Artesanales, Ushuaia y Almanza, Tierra del Fuego (BID N° 3806/OC-AR)								
					4	51	Construcción Muelles Pescadores Artesanales, Ushuaia y Almanza, Tierra del Fuego (BID N° 3806/OC-AR)	33.626.102	9.260.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
606							Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria								
	606						Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria								
		1					Actividades Centrales								
			0				Actividades Centrales								
				19			Construcciones y Ampliaciones en Institutos de Castelar y Unidades del Interior del País								
606	606	1	0	19	51		Construcción Edificio INCUINTA en el Instituto de Virología en Castelar, Provincia de Buenos Aires	122.230.824	79.629.244	7.700.000	6.098.792	100,00	0,00	0,00	0,00
		16					Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT								
			0				Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT								
				40			Provisión Agua Potable para Campo Experimental y Genética								
		16	0	40	51		Provisión Agua Potable para Campo Experimental y Genética	4.165.270	2.644.633	17.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				41			Adecuación de Infraestructura en Torre Tanque del IMYZA								
				41	51		Adecuación de Infraestructura en Torre Tanque del IMYZA	2.151.566	1.046.585	403.971	403.969	96,00	4,00	4,00	4,00
				48			Provisión e Instalación de un Transformador con Sistema de Puesta de Medición, Tablero de Baja Tensión, Cableado y Conexionado								
				48	51		Provisión e Instalación de un Transformador con Sistema de Puesta de Medición, Tablero de Baja Tensión, Cableado y Conexionado	13.679.901	1.503.543	43.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
		17					Investigación Aplicada, Innovación, Transferencias de Tecnologías, Extension y Apoyo al Desarrollo Rural - AITTE								
			0				Investigación Aplicada, Innovación, Transferencias de Tecnologías, Extension y Apoyo al Desarrollo Rural - AITTE								
				71			Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza, Provincia de Mendo								
		17	0	71	51		Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza, Provincia de Mendo	3.993.393	1.948.479	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				99			Construcción en Madera de la Oficina de Información Técnica Baradero - Provincia de Buenos Aires								
				99	51		Construcción en Madera de la Oficina de Información Técnica Baradero - Provincia de Buenos Aires	2.211.995	644.000	644.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
609							Instituto Nacional de Vitivinicultura								
	609						Instituto Nacional de Vitivinicultura								
		16					Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola								
			0				Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola								
				18			Mantenimiento y Remodelación Edificio del Instituto Nacional de Vitivinicultura								
609	609	16	0	18	51		Mantenimiento y Remodelación Edificio del Instituto Nacional de Vitivinicultura	8.668.078	4.189.267	4.189.267	28.000	81,82	9,72	9,72	0,06
53							Ministerio de Turismo y Deportes								
	322						Ministerio de Turismo y Deportes								
		322					Ministerio de Turismo y Deportes								
			22				Inversiones con Financiamiento Internacional								
				2			Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID Nº 2606-0/OC)								
					1		Mejoramiento de la Costanera y Centro de Visitantes y Ferias de Artículos del Río Aluminé - Provincia de Neuquén (BID Nº 2606/OC)								
53	322	322	22	2	1	51	Mejoramiento de la Costanera y Centro de Visitantes y Ferias de Artículos del Río Aluminé - Provincia de Neuquén (BID Nº 2606/OC)	20.919.961	33.965.387	61.054.115	4.304.807	37,00	63,00	63,00	19,00

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020	
					5		Construcción Área de Servicios - Parque Municipal Liao Liao - San Carlos de Bariloche - Provincia de Río Negro (BID N° 2606/OC-A)									
					5	51	Construcción Área de Servicios - Parque Municipal Liao Liao - San Carlos de Bariloche - Provincia de Río Negro (BID N° 2606/OC-A)	26.308.299	29.648.000	52.977.027	9.600.000	28,00	72,00	72,00	0,00	
					46		Construcción Centro Integral De Visitantes Salinas Grandes Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)									
					46	51	Construcción Centro Integral De Visitantes Salinas Grandes Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)	0	14.742.647	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					50		Humahuaca: Museo del Carnaval-Provincia de Jujuy (BID 2606/OC-AR)									
					50	51	Humahuaca: Museo del Carnaval-Provincia de Jujuy (BID 2606/OC-AR)	0	57.989.558	15.000.000	0	0,00	60,00	60,00	0,00	
					51		Construcción Pasarela en Agua, Plaza Mirador y Pasarela de Acceso, Parque Provincial Moconá, Misiones (BID N° 2606/OC-AR)									
					51	51	Construcción Pasarela en Agua, Plaza Mirador y Pasarela de Acceso, Parque Provincial Moconá, Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	0	58.980.784	10.196	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					55		Construcción Obras Complementarias e Infraestructura - Parque Provincial Moconá - Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC-AR)									
					55	51	Construcción Obras Complementarias e Infraestructura - Parque Provincial Moconá - Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	0	35.647.720	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					56		Construcción Centro de Interpretación Aventura Iberá - Loreto - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)									
					56	51	Construcción Centro de Interpretación Aventura Iberá - Loreto - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	16.590.280	21.232.500	1.014.410	986.590	90,28	9,72	9,72	3,00	
					57		Restauración Centro de Interpretación Iberá Salvaje - Carlos Pellegrini - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)									
					57	51	Restauración Centro de Interpretación Iberá Salvaje - Carlos Pellegrini - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	22.996.667	39.387.649	7.539.404	5.284.523	99,20	0,80	0,80	0,80	
					59		Construcción Centro de Interpretación de la Cultura y la Biodiversidad del Impenetrable - Miraflores - Provincia de Chaco (BID N									
					59	51	Construcción Centro de Interpretación de la Cultura y la Biodiversidad del Impenetrable - Miraflores - Provincia de Chaco (BID N	23.873.687	14.369.587	14.980.487	0	76,80	23,20	23,20	0,00	
					60		Construcción Circuito Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y la Herencia Cultura									
					60	51	Construcción Circuito Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y la Herencia Cultura	45.793.898	16.730.092	17.293.248	0	73,80	26,20	26,20	0,00	
					61		Construcción Circuito de Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y Herencia Cultura									
					61	51	Construcción Circuito de Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y Herencia Cultura	0	44.952.686	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					63		Construcción Centro de Interpretación Arqueológico - Barrancas - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)									
					63	51	Construcción Centro de Interpretación Arqueológico - Barrancas - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)	12.844.974	53.103.442	34.750.869	1.588.486	0,00	68,48	68,48	44,00	
					64		Construcción Centro de Interpretación para Camping Laguna de Plata - La Para - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)									
					64	51	Construcción Centro de Interpretación para Camping Laguna de Plata - La Para - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	0	95.607.873	66.909.567	5.627.896	0,00	80,00	80,00	12,00	
					65		Construcción Centro de Recepción de Visitantes Posta Santa Cruz - Camino Real - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)									
					65	51	Construcción Centro de Recepción de Visitantes Posta Santa Cruz - Camino Real - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	0	35.332.965	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					67		Construcción Centro de Talasoterapia Mar de Anzenusa - Miramar de Anzenusa - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)									
					67	51	Construcción Centro de Talasoterapia Mar de Anzenusa - Miramar de Anzenusa - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	72.000	58.567.958	57.600	0	0,00	30,00	30,00	0,00	
					69		Construcción Centro de Interpretación Bañado La Estrella, Provincia de Formosa (BID N° 2606/OC-AR)									
					69	51	Construcción Centro de Interpretación Bañado La Estrella, Provincia de Formosa (BID N° 2606/OC-AR)	0	85.035.588	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					79		Construcción de circuitos peatonales y miradores en las estaciones del PPI - Prov. De San Juan (BID N° 2606/OC-AR)									

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
					79	51	Construcción de circuitos peatonales y miradores en las estaciones del PPI - Prov. De San Juan (BID N° 2606/OC-AR)	17.434.260	4.161.174	36.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					82		Remodelación Puerto Cabotaje (Oficina Recepción , Boleterías y Amarre) Tierra del Fuego,Antártida (BID N° 2606/OC-AR)								
					82	51	Remodelación Puerto Cabotaje (Oficina Recepción , Boleterías y Amarre) Tierra del Fuego,Antártida (BID N° 2606/OC-AR)	0	35.647.720	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					83		Construcción Centro de Interpretación del Fin del Mundo, Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC-AR)								
					83	51	Construcción Centro de Interpretación del Fin del Mundo, Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC-AR)	0	67.491.838	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					84		Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Rosario, Rosario, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR)								
					84	51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Rosario, Rosario, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR)	0	8.874.905	2.926.376	0	0,00	20,00	20,00	0,00
					85		Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Santa Fe, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR)								
					85	51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Santa Fe, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR)	0	7.733.443	2.727.134	0	0,00	20,00	20,00	0,00
					86		Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de la Ciudad de Corrientes, Corrientes (BID N° 2606/OC-A)								
					86	51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de la Ciudad de Corrientes, Corrientes (BID N° 2606/OC-A)	0	12.472.951	3.374.878	0	0,00	20,00	20,00	0,00
					87		Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de La Paz, Entre Ríos (BID N° 2606/OC-AR)								
					87	51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de La Paz, Entre Ríos (BID N° 2606/OC-AR)	0	12.490.531	67.149	0	0,00	20,00	20,00	0,00
					88		Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Posadas, Misiones (BID N° 2606/OC-AR)								
					88	51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Posadas, Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	0	13.391.371	8.391.371	0	0,00	30,00	30,00	0,00
					89		Puesta en Valor del Monumento a los Héroes de la Independencia - Humahuaca - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)								
					89	51	Puesta en Valor del Monumento a los Héroes de la Independencia - Humahuaca - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)	0	38.722.143	8.127.228	0	0,00	45,00	45,00	0,00
					98		Construcción Centro Cultural y Recreativo Carlos Pellegrini Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)								
					98	51	Construcción Centro Cultural y Recreativo Carlos Pellegrini Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	0	9.626.734	22.630.040	15.131.939	30,00	0,00	0,00	0,00
					99		Adecuación Turística de los Conjuntos Declarados Patrimonio de la Humanidad por Unesco, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)								
					99	51	Adecuación Turística de los Conjuntos Declarados Patrimonio de la Humanidad por Unesco, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	0	36.002	36.002	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				4			Otras Obras de Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID N° 2606-0/OC)								
					1		Recuperación y Puesta en Valor del Patrimonio Jesuítico de Santo Tomé, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)								
				4	1	51	Recuperación y Puesta en Valor del Patrimonio Jesuítico de Santo Tomé, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	0	7.371.323	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					2		Consolidación y Puesta en Valor de las Misiones Patrimonio de la Humanidad - Misiones (BID N° 2606/OC-AR)								
					2	51	Consolidación y Puesta en Valor de las Misiones Patrimonio de la Humanidad - Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	0	33.436.323	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					3		Recuperación y Puesta en Valor del Patrimonio Jesuítico de San Carlos, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)								
					3	51	Recuperación y Puesta en Valor del Patrimonio Jesuítico de San Carlos, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	0	5.241.011	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					4		Puesta en Valor y Obra de Rehabilitación Consolidación de Patrimonio Pendientes, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)								
					4	51	Puesta en Valor y Obra de Rehabilitación Consolidación de Patrimonio Pendientes, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	0	16.850.845	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020	
					5		Restauración Plan de Accesibilidad Universal para la Manzana Jesuítica y las Estancias, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)									
					5	51	Restauración Plan de Accesibilidad Universal para la Manzana Jesuítica y las Estancias, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	0	7.394.635	23.312	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7		Puesta en Valor del Municipio de Loreto, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)									
					7	51	Puesta en Valor del Municipio de Loreto, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	0	1	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8		Puesta en Valor del Municipio Jesuítico de la Cruz, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)									
					8	51	Puesta en Valor del Municipio Jesuítico de la Cruz, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	0	17.956.544	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9		Puesta en Valor del Municipio de San Miguel, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)									
					9	51	Puesta en Valor del Municipio de San Miguel, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	0	1	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10		Puesta en Valor del Municipio Jesuítico de Yapeyú, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)									
					10	51	Puesta en Valor del Municipio Jesuítico de Yapeyú, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	0	17.956.544	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11		Centro de Recepción e Interpretación Territorio Guaraní, Batalla de Mbororé, Provincia de misiones (BID N° 2606/OC-AR)									
					11	51	Centro de Recepción e Interpretación Territorio Guaraní, Batalla de Mbororé, Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	0	40.807.647	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12		Construcción Centro Interpretación Parque Provincial Ischigualasto Contenido Museográfico, Provincia de San Juan (BID N° 2606/O									
					12	51	Construcción Centro Interpretación Parque Provincial Ischigualasto Contenido Museográfico, Provincia de San Juan (BID N° 2606/O	0	29.750.661	5.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13		Acondicionamiento, Recuperación y Adecuación de la Estancia La Banda, Tafi del Valle, Provincia de Tucumán (BID N° 2606/OC-AR)									
					13	51	Acondicionamiento, Recuperación y Adecuación de la Estancia La Banda, Tafi del Valle, Provincia de Tucumán (BID N° 2606/OC-AR)	0	29.750.661	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14		Puesta en Valor de la Iglesia de San Francisco, San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán (BID N° 2606/OC-AR)									
					14	51	Puesta en Valor de la Iglesia de San Francisco, San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán (BID N° 2606/OC-AR)	0	1.217.791	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16		Puesta en Valor de las Iglesias Jesuíticas de La Caldera y San Carlos, Provincia de Salta (BID N° 2606/OC-AR)									
					16	51	Puesta en Valor de las Iglesias Jesuíticas de La Caldera y San Carlos, Provincia de Salta (BID N° 2606/OC-AR)	0	2	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39				Promoción del Deporte									
			0				Promoción del Deporte									
					2		Construcción del Polideportivo CERENA									
			39	0	2	51	Construcción del Polideportivo CERENA		1.026.124	1.026.124	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57							Ministerio de Transporte									
	327						Ministerio de Transporte									
		327					Ministerio de Transporte									
			66				Infraestructura de Obras de Transporte									
					1		Infraestructura de Transporte									
					1		Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos (BIRF N° 8700 / BIRF N°7794)									
57	327	327	66	1	1	51	Obra de Infraestructura Centro de Transbordo Estación Sáenz (BIRF N° 8700 / BIRF N°7794)	1.474.729.823	0	150.000.000	150.000.000	99,00	1,00	1,00	1,00	1,00
					4		Renovación Integral del Ramal M FFCC Belgrano Sur - Tramo Tapiales - Marinos del Crucero General Belgrano (CAF S/N)									
					4	51	Renovación Integral del Ramal M FFCC Belgrano Sur - Tramo Tapiales - Marinos del Crucero General Belgrano (CAF S/N)	0	0	356.400.000	0	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
					5		Soterramiento Ferrocarril Sarmiento								
					5	51	Soterramiento Ferrocarril Sarmiento	7.772.725.183	3.600.000.000	3.600.000.000	0	13,77	0,00	0,00	0,00
					16		Mejora Integral del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata (BID N°2982/OC-AR)								
					16	52	Subestación Transformadora (BID N°2982/OC-AR)	1.110.264.288	0	26.000.000	0	99,95	0,05	0,05	0,00
						53	Señalamiento y Telecomunicaciones (BID N°2982/OC-AR)	1.604.151.860	0	945.990.495	174.233.486	16,09	6,93	6,93	1,12
						54	Adecuación de Estaciones y Material Rodante (BID N°2982/OC-AR)	967.126.541	0	454.200.000	0	88,69	8,00	8,00	0,00
						55	Talleres y Depósitos Ferroviarios (BID N°2982/OC-AR)	2.071.669.334	0	518.500.000	0	99,99	0,01	0,01	0,00
						56	Pasos Bajo Nivel (BID N°2982/OC-AR)	460.029.873	0	227.400.000	98.879.889	60,00	40,00	40,00	11,61
						57	Renovación, Mejoramiento de Vías y Aparatos de Vías (BID N°2982/OC-AR)	95.991.678	0	43.000.000	0	0,00	4,00	4,00	0,00
						58	Cercos Perimetrales (BID N°2982/OC-AR)	0	0	8.600.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					37		Elevación de Viaducto, Prolongación de Tendido Ferroviario y Construcción Nueva Estación Terminal Constitución - Belgrano Sur (C)								
					37	51	Elevación de Viaducto, Prolongación de Tendido Ferroviario y Construcción Nueva Estación Terminal Constitución - Belgrano Sur (C)	1.716.419	0	882.500.792	0	0,00	8,00	8,00	0,00
					2		Infraestructura de Ferroviaria de Cargas								
					26		Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)								
					2	26	Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	20.663.668.675	0	6.032.250.000	2.028.760.973	40,79	21,64	21,64	0,59
					32		Recuperación y Mantenimiento del Ferrocarril General Belgrano - (CAF 7351)								
					32	51	Recuperación y Mantenimiento del Ferrocarril General Belgrano - (CAF 7351)	1.135.003.157	0	1.629.459.505	0	100,00	s/í	s/í	s/í
					3		Infraestructura de Transporte Aéreo								
					1		Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aeropuerto Internacio								
					3	1	Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aeropuerto Internacio	528.295.015	0	268.066.367	0	68,60	21,24	21,24	0,00
		91			0		Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo								
					2		Ampliación Puerto Caleta Paula - Provincia de Santa Cruz								
		91			2	51	Ampliación Puerto Caleta Paula - Provincia de Santa Cruz	252.021.187	0	5.538	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					3		Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto de Concepción Uruguay - Provincia de Entre Ríos								
					3	51	Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto de Concepción Uruguay - Provincia de Entre Ríos	11.496.526	0	5.538	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					5		Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Almirante Storni - Puerto Madryn - Provincia de Chubut								
					5	51	Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Almirante Storni - Puerto Madryn - Provincia de Chubut	26.550.108	0	5.538	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					7		Puerto Comodoro Rivadavia								
					7	51	Puerto Comodoro Rivadavia	78.544.960	0	370.538	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					22		Reparación Parque España - Provincia de Santa Fe								
					22	51	Reparación Parque España - Provincia de Santa Fe	71.167.314	0	5.538	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					34		Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II - Provincia de Chubut								
					34	51	Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II - Provincia de Chubut	327.631.347	0	218.135.855	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					35		Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
					35	51	Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut	515.133.594	0	246.371.098	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				1			Infraestructura de Transporte Fluvial y Marítimo								
					7		Refuncionalización Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Otras Dependencias de la SSPVNYMM								
			1	7	51		Refuncionalización Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Otras Dependencias de la SSPVNYMM	0	0	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
669							Administración Nacional de Aviación Civil								
	669						Administración Nacional de Aviación Civil								
		16					Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil								
			0				Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil								
					20		Construcción de Vallas y Camino Perimetral en el Aeropuerto de Morón - Provincia de Buenos Aires								
669	669	16	0	20	51		Construcción de Vallas y Camino Perimetral en el Aeropuerto de Morón - Provincia de Buenos Aires	14.219.281	80.651.064	50.480.089	0	100,00	0,00	0,00	s/í
							Ministerio de Obras Públicas								
64	364						Ministerio de Obras Públicas								
		44					Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo								
			0				Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo								
					5		Ampliación Red de Agua-Marcos Paz (BIRF N°7706-AC)								
64	364	364	44	0	5	51	Ampliación Red de Agua- Marcos Paz (BIRF N°7706-AC)	20.442.091	32.229.493	32.229.493	0	89,97	s/í	s/í	s/í
					6		Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús (BIRF N°7706-AC)								
					6	51	Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús (BIRF N°7706-AC)	0	164.880.850	164.880.850	100.141.562	0,00	s/í	s/í	s/í
					7		Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24) (BIRF N°7706-AC)								
					7	51	Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24) (BIRF N°7706-AC)	12.640.361	1.252.732.021	1.252.732.021	227.717.350	30,61	s/í	s/í	s/í
					8		Saneamiento Cloacal-Las Heras-Cañuelas-Pte. Perón (BIRF N°7706-AC)								
					8	51	Saneamiento Cloacal-Las Heras-Cañuelas-Pte. Perón (BIRF N°7706-AC)	0	1.489.007	1.489.007	0	0,00	s/í	s/í	s/í
		66					Prevención Sísmica								
			0				Prevención Sísmica								
					3		Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas Etapa III								
		66	0	3	51		Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas Etapa III	1.943.195	14.000.000	14.000.000	1.008.417	22,00	s/í	s/í	s/í
		68					Infraestructura de Obras de Transporte								
							Infraestructura de Transporte								
					1		Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos (BIRF N° 8700 / BIRF N°7794)								
		68	1	1	51		Obra de Infraestructura Centro de Transbordo Estación Sáenz (BIRF N° 8700 / BIRF N°7794)	165.739.609	1.014.000.000	0	0	39,10	s/í	s/í	s/í
					2		Mejora del Transporte en Áreas Metropolitanas								
					2	52	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Morón - Provincia de Buenos Aires	0	56.477.215	0	0	100,00	s/í	s/í	s/í
					54		Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos Metrobus Mar del Plata	0	57.678.416	0	0	91,22	s/í	s/í	s/í
					58		Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Neuquén - Provincia de Neuquén	0	50.721.885	0	0	8,05	s/í	s/í	s/í

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
						60	Desarrollo del Sistema de Omnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Pavimentación y Rehabilitación de Calzadas y Vered		3.456.599	0	0	14,81	s/i	s/i	s/i
				4			Renovación Integral del Ramal M FFCC Belgrano Sur - Tramo Tapiales - Marinos del Crucero General Belgrano (CAF S/N)								
				4	51		Renovación Integral del Ramal M FFCC Belgrano Sur - Tramo Tapiales - Marinos del Crucero General Belgrano (CAF S/N)	0	341.400.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				8			Infraestructura Transporte Masivo								
				8	51		Infraestructura Transporte Masivo - VAP III	0	1.876.843.401	776.543.401	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				16			Mejora Integral del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata (BID N°2982/OC-AR)								
				16	52		Subestación Transformadora (BID N°2982/OC-AR)	472.622.538	26.000.000	0	0	99,00	s/i	s/i	s/i
					53		Señalamiento y Telecomunicaciones (BID N°2982/OC-AR)	0	923.350.000	0	0	5,06	s/i	s/i	s/i
					54		Adecuación de Estaciones y Material Rodante (BID N°2982/OC-AR)	295.244.180	454.200.000	0	0	73,96	s/i	s/i	s/i
					55		Talleres y Depósitos Ferroviarios (BID N°2982/OC-AR)	181.667.860	518.500.000	0	0	84,02	s/i	s/i	s/i
					56		Pasos Bajo Nivel (BID N°2982/OC-AR)	68.000.000	227.400.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					57		Renovación, Mejoramiento de Vías y Aparatos de Vías (BID N°2982/OC-AR)	95.000.000	43.000.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					58		Cercos Perimetrales (BID N°2982/OC-AR)	0	8.600.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				24			Mejora del Transporte en el Áreas Metropolitanas II								
				24	51		Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - VAP II	0	2.808.744.333	26.000.001	0	68,86	s/i	s/i	s/i
					52		Desarrollo del Sistema de Omnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Refugios y Mobiliarios Urbano II	0	204.840.954	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					53		Desarrollo del Sistema de Omnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - VAP Interior	0	51.000.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					54		Desarrollo del Sistema de Omnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus AMBA	0	985.226.863	290.617.760	0	9,37	s/i	s/i	s/i
					55		Desarrollo del Sistema de Omnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Interior	0	51.000.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
			2				Infraestructura de Ferroviaria de Cargas								
				26			Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)								
				2	26	51	Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	503.360.817	6.032.250.000	0	0	25,22	s/i	s/i	s/i
					32		Recuperación y Mantenimiento del Ferrocarril General Belgrano - (CAF 7351)								
					32	51	Recuperación y Mantenimiento del Ferrocarril General Belgrano - (CAF 7351)	0	1.671.000.000	0	0	32,24	s/i	s/i	s/i
				3			Infraestructura de Transporte Aéreo								
				1			Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aeropuerto Internacio								
				3	1	51	Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aeropuerto Internacio	196.003.875	288.066.367	0	0	59,70	s/i	s/i	s/i
			72				Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas								
				0			Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas								
				10			Restauración y Puesta en Valor de la Biblioteca Popular de Paraná								
			72	0	10	51	Restauración y Puesta en Valor de la Biblioteca Popular de Paraná		9.206.780	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					64		Construcción y Refacción de Edificios Fiscales - Etapa IV								
					64	51	Construcción y Refacción de Edificios Fiscales - Etapa IV	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					77		Construcción Nueva Sede del Archivo General de la Nación (CAF N°7769)								
					77	51	Construcción Nueva Sede del Archivo General de la Nación (CAF N°7769)	431.552.428	209.946.599	209.946.599	0	100,00	s/i	s/i	s/i
					94		Ampliación y Acondicionamiento de Oficinas Públicas Centrales								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
					94	51	Ampliación y Acondicionamiento de Oficinas Públicas Centrales	0	565.853.900	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
			1				Desarrollo de Infraestructura de Culto								
				61			Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Bautistero de la Basílica Nuestra Señora de Luján - Provincia de Buenos Aires								
			1	61	51		Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Bautistero de la Basílica Nuestra Señora de Luján - Provincia de Buenos Aires	54.690.503	40.725.856	50.725.856	9.932.441	35,59	s/i	s/i	s/i
				71			Restauración Integral de la Iglesia San Francisco Asís y Capilla San Roque - Ciudad Autónoma de Buenos Aires								
				71	51		Restauración Integral de la Iglesia San Francisco Asís y Capilla San Roque - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	75.792.635	41.627.587	61.627.587	58.672.213	75,58	s/i	s/i	s/i
				95			Restauración y Puesta en Valor de las Capillas de Resposos de los Cementerios Alemán y Británico								
				95	51		Restauración y Puesta en Valor de las Capillas de Resposos de los Cementerios Alemán y Británico		60.104	60.104	0	0,00	s/i	s/i	s/i
			9				Desarrollo de Infraestructura Penitenciaria								
				10			Complejo Federal de Condenados de Agote, Mercedes, Provincia de Buenos Aires								
			9	10	51		Complejo Federal de Condenados de Agote, Mercedes, Provincia de Buenos Aires	549.847.091	549.627.091	549.627.091	66.907.807	31,92	s/i	s/i	s/i
				12			Centro Federal Penitenciario Federal del Litoral, Coronda, Provincia de Santa Fe								
				12	51		Centro Federal Penitenciario Federal del Litoral, Coronda, Provincia de Santa Fe		304.019.254	304.019.254	97.284.384	39,24	s/i	s/i	s/i
				24			Remodelación Integral de la Cocina del CPF Ezeiza I - Obras Complementarias - Ezeiza - Provincia de Buenos Aires								
				24	51		Remodelación Integral de la Cocina del CPF Ezeiza I - Obras Complementarias - Ezeiza - Provincia de Buenos Aires		8.300.000	8.300.000	0	100,00	s/i	s/i	s/i
				29			Reparación Instituto de Seguridad y Resocialización - Rawson - Chubut - Perimetral U6								
				29	51		Reparación Instituto de Seguridad y Resocialización - Rawson - Chubut - Perimetral U6		1.200.000	1.200.000	0	100,00	s/i	s/i	s/i
				64			Reparación Integral CPF Jóvenes Adultos - Marcos Paz, Provincia de Bs As								
				64	51		Reparación Integral CPF Jóvenes Adultos - Marcos Paz, Provincia de Bs As		2.516.355	2.736.355	0	100,00	s/i	s/i	s/i
				84			Ampliación del Complejo Penitenciario de Marcos Paz (288 Plazas), Marcos Paz, Provincia de Bs As, Pabellones Colectivos								
				84	51		Ampliación del Complejo Penitenciario de Marcos Paz (288 Plazas), Marcos Paz, Provincia de Bs As, Pabellones Colectivos	63.348.910	12.180.346	12.180.346	0	100,00	s/i	s/i	s/i
				86			Construcción de Oficinas Judiciales CPF 2 - Marcos Paz, Provincia de Bs As								
				86	51		Construcción de Oficinas Judiciales CPF 2 - Marcos Paz, Provincia de Bs As		4.000.000	4.000.000	0	100,00	s/i	s/i	s/i
				93			Ampliación de la Cárcel de Esquel (Unidad 14) - Esquel, Provincia de Chubut								
				93	51		Ampliación de la Cárcel de Esquel (Unidad 14) - Esquel, Provincia de Chubut		19.000.000	19.000.000	0	56,97	s/i	s/i	s/i
			12				Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Social								
				62			Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Edificio Instituto Saturnino Unzué - Mar del Plata- Provincia de Buenos Aires								
			12	62	51		Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Edificio Instituto Saturnino Unzué - Mar del Plata- Provincia de Buenos Aires		572.128	572.128	0	0,00	s/i	s/i	s/i
			16				Desarrollo de Infraestructura Cultural								
				1			Restauración de Monumentos Históricos								
			16	1	51		Restauración de Monumentos Históricos	50.218.923	8.552.393	8.552.393	0	100,00	s/i	s/i	s/i
				2			Restauración y Puesta en Valor de la Casa del Puente								
				2	51		Restauración y Puesta en Valor de la Casa del Puente	0	20.578.941	578.941	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				89			Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Palais de Glace								
				89	51		Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Palais de Glace		120.000.000	0	0	14,48	s/i	s/i	s/i

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
			17				Desarrollo de Infraestructura Ambiental								
				85			Restauración del Edificio de Parques Nacionales								
			17	85	51		Restauración del Edificio de Parques Nacionales		6.000.000	6.000.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
			73				Recursos Hídricos								
				2			Adaptación a Excesos Hídricos y a Sequías de Núcleos Urbanos, Areas Rurales								
				44			Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional								
			73	2	44	51	Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional	349.541.437	39.041.632	10.141.632	0	100,00	s/í	s/í	s/í
				45			Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos								
				45	51		Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos	330.407.245	175.452.480	175.452.480	1.795.578	86,45	s/í	s/í	s/í
			91				Ejecución de Obras de Infraestructura de Transporte Fluvial y Marítimo								
				0			Ejecución de Obras de Infraestructura de Transporte Fluvial y Marítimo								
				2			Ampliación Puerto Caleta Paula - Provincia de Santa Cruz								
			91	0	2	51	Ampliación Puerto Caleta Paula - Provincia de Santa Cruz	252.021.187	5.538	0	0	100,00	s/í	s/í	s/í
				3			Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto de Concepción Uruguay - Provincia de Entre Ríos								
				3	51		Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto de Concepción Uruguay - Provincia de Entre Ríos	11.496.526	5.538	0	0	100,00	s/í	s/í	s/í
				5			Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Almirante Storni - Puerto Madryn - Provincia de Chubut								
				5	51		Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Almirante Storni - Puerto Madryn - Provincia de Chubut	26.550.108	5.538	0	0	100,00	s/í	s/í	s/í
				7			Puerto Comodoro Rivadavia								
				7	51		Puerto Comodoro Rivadavia	65.165.436	370.538	0	0	100,00	s/í	s/í	s/í
				22			Reparación Parque España - Provincia de Santa Fe								
				22	51		Reparación Parque España - Provincia de Santa Fe	71.167.314	5.538	0	0	100,00	s/í	s/í	s/í
				34			Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II - Provincia de Chubut								
				34	51		Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II - Provincia de Chubut	21.979.910	218.135.855	0	0	85,08	s/í	s/í	s/í
				35			Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut								
				35	51		Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut	52.764.199	246.371.098	0	0	86,58	s/í	s/í	s/í
			1				Desarrollo de Obras de Infraestructura de Transporte Fluvial y Marítimo								
				7			Refuncionalización Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Otras Dependencias de la SSPVNYMM								
				1	7	51	Refuncionalización Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Otras Dependencias de la SSPVNYMM	0	100.000	0	0	0,00	s/í	s/í	s/í
							Instituto Nacional del Agua								
108							Instituto Nacional del Agua								
		108					Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua								
			16				Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua								
				0			Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua								
				4			Readecuación Edilicia y Construcción Data Center para el Sistema de Alerta de la Cuenca del Río San Antonio								
				4	51		Readecuación Edilicia y Construcción Data Center para el Sistema de Alerta de la Cuenca del Río San Antonio	9.526.684	9.090.000	9.090.000	2.832.522	60,00	40,00	40,00	15,00

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
					8		Restauración y Puesta en Valor de Talleres y Edificios								
					8	51	Restauración y Puesta en Valor de Talleres y Edificios	12.422.267	6.208.000	6.092.173	0	99,30	0,70	0,70	0,00
604							Dirección Nacional de Vialidad								
	604						Dirección Nacional de Vialidad								
			16				Ejecución Obras de Mantenimiento y Rehabilitación en Red por Administración								
				1			Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias								
					1		Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias en Rutas Varias								
604	604	16		1	1	51	Mantenimiento por Administración en Rutas Varias	0	2.109.149.903	2.522.809.817	636.992.416	0,00	100,00	100,00	50,00
						52	Atención de Emergencias en Regiones y Distritos en Rutas Varias	0	52.500.000	52.500.000	35.600.081	0,00	100,00	100,00	50,00
						2	Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial								
						2	Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial	0	290.543.572	299.243.572	93.432.971	0,00	100,00	100,00	25,00
						3	Mantenimiento por Convenio								
						47	Ruta Nacional Nº 3:40:281;288;293 - Tramo: TFO Santa Cruz - Convenio 14, Sección: Tramos Varios								
					3	47	Ruta Nacional Nº 3:40:281;288;293 - Tramo: TFO Santa Cruz - Convenio 14, Sección: Tramos Varios	141.927.585	66.871.875	246.240.028	20.872.584	55,83	44,17	44,17	4,89
						4	Señalamiento Horizontal Zona Norte - Etapa IIIa - Provincia de Córdoba, Provincia de Tucumán, Provincia de Salta, Provincia de J								
					4	23	Señalamiento Horizontal Zona Norte - Etapa IIIa - Provincia de Córdoba, Provincia de Tucumán, Provincia de Salta, Provincia de J	396.458.373	5.754.523	12.718.741	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						5	Obras de Emergencia								
						1	Obras de Emergencia Menores								
					5	1	Obras de Emergencia Menores - Rutas Varias	426.940.898	1.127.327	1.127.327	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						4	Obras Menores de Seguridad Vial Nacional								
						4	Obras Menores de Seguridad Vial Nacional - Rutas Varias	160.023.597	600.328	625.632	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						7	Obras de Seguridad Vial								
						60	Ruta Nacional Nº 146, Acceso a Villa de la Quebracha - Intersección Ruta Nacional Nº 147								
					7	60	Ruta Nacional Nº 146, Acceso a Villa de la Quebracha - Intersección Ruta Nacional Nº 147	74.361.401	1.121.658	1.121.658	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						99	Obras menores de Seguridad Vial								
					99	51	Obras menores de Seguridad Vial	578.531.453	16.584	15.767.680	6.105.732	100,00	0,00	0,00	0,00
						8	Obras de Conservación Mejorativas - Fase I								
						1	Rutas Varias - Obras menores de Conservación Mejorativa								
					8	1	Rutas Varias - Obras menores de Conservación Mejorativa	2.345.445.316	3.837.149	22.313.872	4.994.042	100,00	0,00	0,00	0,00
						21	Redes de Mantenimiento en el Distrito Buenos Aires								
						1	Red de Mantenimiento 1º Distrito - Buenos Aires - Malla A (M01A)								
					21	1	Red de Mantenimiento 1º Distrito - Buenos Aires - Malla A (M01A)	0	103.388.682	3.388.682	0	0,00	100,00	100,00	25,00
						2	Red de Mantenimiento 1º Distrito - Buenos Aires - Malla B (M01B)								
					2	51	Red de Mantenimiento 1º Distrito - Buenos Aires - Malla B (M01B)	0	1	136.447	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						3	Red de Mantenimiento 1º Distrito - Buenos Aires - Malla C (M01C)								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
				3	51		Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla C (M01C)	0	21.677.128	1.677.128	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			22				Redes de Mantenimiento en el Distrito Córdoba								
				1			Red de Mantenimiento 2° Distrito - Córdoba - Malla A (M02A)								
			22	1	51		Red de Mantenimiento 2° Distrito - Córdoba - Malla A (M02A)	0	69.451.637	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			23				Redes de Mantenimiento en el Distrito Tucumán								
				1			Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla A (M03A)								
			23	1	51		Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla A (M03A)	0	33.137.556	36.387.974	20.135.734	0,00	100,00	100,00	50,00
				3			Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla C (M03C)								
				3	51		Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla C (M03C)	0	113.061	113.061	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			24				Redes de Mantenimiento en el Distrito Mendoza								
				1			Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla A (M04A)								
			24	1	51		Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla A (M04A)	0	22.901.570	22.904.051	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				2			Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla B (M04B)								
				2	51		Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla B (M04B)	0	7.007.898	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				3			Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla C (M04C)								
				3	51		Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla C (M04C)	0	7.811.254	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			25				Redes de Mantenimiento en el Distrito Salta								
				2			Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla B (M05B)								
			25	2	51		Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla B (M05B)	0	42.630.283	42.994.495	18.947.808	0,00	100,00	100,00	25,00
				3			Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla C (M05C)								
				3	51		Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla C (M05C)	0	1	1	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				4			Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla D (M05D)								
				4	51		Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla D (M05D)	0	3.093.927	3.093.927	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			26				Redes de Mantenimiento en el Distrito Jujuy								
				1			Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla A (M06A)								
			26	1	51		Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla A (M06A)	0	28.365.254	111.342.061	81.412.927	0,00	100,00	100,00	50,00
				2			Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla B (M06B)								
				2	51		Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla B (M06B)	0	76.742.428	6.742.428	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				3			Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla C (M06C)								
				3	51		Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla C (M06C)	0	127.097	127.097	0	0,00	100,00	100,00	25,00
			27				Redes de Mantenimiento en el Distrito Santa Fe								
				1			Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla A (M07A)								
			27	1	51		Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla A (M07A)	0	1	1	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				2			Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla B (M07B)								
				2	51		Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla B (M07B)	0	51.754.689	172.557.218	106.881.925	0,00	100,00	100,00	50,00
				3			Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla C (M07C)								
				3	51		Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla C (M07C)	0	146.810.481	364.248.211	200.140.470	0,00	100,00	100,00	50,00

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
				4			Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla D (M07D)								
				4	51		Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla D (M07D)	0	206.517.520	288.111.463	242.635.316	0,00	100,00	100,00	50,00
				5			Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla E (M07E)								
				5	51		Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla E (M07E)	0	42.985.430	161.353.836	105.108.070	0,00	100,00	100,00	50,00
				28			Redes de Mantenimiento en el Distrito La Rioja								
				1			Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla A (M08A)								
				28	1	51	Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla A (M08A)	0	2.959.553	27.009.723	393.562	0,00	100,00	100,00	50,00
				2			Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla B (M08B)								
				2	51		Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla B (M08B)	0	15.345.307	18.912.101	12.167.475	0,00	100,00	100,00	25,00
				29			Redes de Mantenimiento en el Distrito San Juan								
				1			Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla A (M09A)								
				29	1	51	Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla A (M09A)	0	30.830.854	26.002.492	16.303.179	0,00	100,00	100,00	50,00
				2			Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla B (M09B)								
				2	51		Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla B (M09B)	0	14.980.416	16.821.034	15.940.928	0,00	100,00	100,00	50,00
				30			Redes de Mantenimiento en el Distrito Corrientes								
				1			Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla A (M10A)								
				30	1	51	Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla A (M10A)	0	5.727.706	10.994.935	2.568.016	0,00	100,00	100,00	50,00
				3			Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla C (M10C)								
				3	51		Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla C (M10C)	0	55.215.230	5.215.230	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				31			Redes de Mantenimiento en el Distrito Catamarca								
				1			Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla A (M11A)								
				31	1	51	Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla A (M11A)	0	10.086.762	148.711.595	5.261.165	0,00	100,00	100,00	25,00
				2			Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla B (M11B)								
				2	51		Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla B (M11B)	0	67.237.228	2.237.228	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				32			Redes de Mantenimiento en el Distrito Neuquén								
				2			Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla A1 (M12A1)								
				32	2	51	Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla A1 (M12A1)	0	79.852.361	9.852.361	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				3			Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla B (M12B)								
				3	51		Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla B (M12B)	0	21.599.725	32.507.266	10.907.541	0,00	100,00	100,00	25,00
				4			Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla C (M12C)								
				4	51		Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla C (M12C)	0	194.275.349	8.311.491	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				5			Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla D (M12D)								
				5	51		Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla D (M12D)	0	1	962.333	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				6			Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla E (M12E)								
				6	51		Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla E (M12E)	0	83.134.845	3.134.845	0	0,00	100,00	100,00	25,00
				33			Redes de Mantenimiento en el Distrito Chubut								
				1			Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla A (M13A)								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
			33	1	51		Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla A (M13A)	0	17.825.855	8.921.686	6.245.792	0,00	100,00	100,00	25,00
				2			Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla A1 (M13A1)								
				2	51		Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla A1 (M13A1)	0	1	1	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				3			Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla B (M13B)								
				3	51		Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla B (M13B)	0	138.988.205	191.838.829	162.633.398	0,00	100,00	100,00	50,00
				4			Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla C (M13C)								
				4	51		Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla C (M13C)	0	29.408.692	55.035.890	24.050.245	0,00	100,00	100,00	50,00
				5			Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla D (M13D)								
				5	51		Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla D (M13D)	0	83.441.729	38.441.729	25.760.649	0,00	100,00	100,00	50,00
							Redes de Mantenimiento en el Distrito San Luis								
			34	1			Red de Mantenimiento 14° Distrito - San Luis - Malla A (M14A)								
				1	51		Red de Mantenimiento 14° Distrito - San Luis - Malla A (M14A)	0	70.569.697	4.014.587	222.444	0,00	100,00	100,00	25,00
				2			Red de Mantenimiento 14° Distrito - San Luis - Malla B (M14B)								
				2	51		Red de Mantenimiento 14° Distrito - San Luis - Malla B (M14B)	0	1	1	0	0,00	100,00	100,00	0,00
							Redes de Mantenimiento en el Distrito Misiones								
			35	1			Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla A (M15A)								
				1	51		Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla A (M15A)	0	30.126.667	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				3			Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla C (M15C)								
				3	51		Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla C (M15C)	0	23.908.422	88.784.663	48.344.761	0,00	100,00	100,00	50,00
							Redes de Mantenimiento en el Distrito Santiago del Estero								
			36	1			Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla A (M16A)								
				1	51		Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla A (M16A)	0	73.681.685	23.681.685	1.029.075	0,00	100,00	100,00	0,00
				2			Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla B (M16B)								
				2	51		Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla B (M16B)	0	1	2.086.842	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				3			Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla C (M16C)								
				3	51		Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla C (M16C)	0	6.850.380	19.095.817	16.540.317	0,00	100,00	100,00	50,00
							Redes de Mantenimiento en el Distrito Entre Ríos								
			37	1			Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla A (M17A)								
				1	51		Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla A (M17A)	0	98.748.595	14.677.485		0,00	s/í	s/í	25,00
				2			Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla B (M17B)								
				2	51		Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla B (M17B)	0	1	1	0	0,00	100,00	100,00	0,00
							Redes de Mantenimiento en el Distrito Chaco								
				3			Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla C (M18C)								
				3	51		Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla C (M18C)	0	1	1	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				5			Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla E (M18E)								
				5	51		Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla E (M18E)	0	1	1	0	0,00	100,00	100,00	0,00
							Redes de Mantenimiento en el Distrito Bahía Blanca								
			39												

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
					1		Red de Mantenimiento 19° Distrito - Bahía Blanca - Malla A (M19A)								
			39	1	51		Red de Mantenimiento 19° Distrito - Bahía Blanca - Malla A (M19A)	0	40.491.057	72.620.847	16.452.139	0,00	100,00	100,00	50,00
			40				Redes de Mantenimiento en el Distrito Río Negro								
				2			Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A1 (M20A1)								
			40	2	51		Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A1 (M20A1)	0	1	1	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				7			Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla D (M20D)								
				7	51		Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla D (M20D)	0	1	1	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			41				Redes de Mantenimiento en el Distrito La Pampa								
				1			Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A (M21A)								
			41	1	51		Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A (M21A)	0	13.239.527	13.239.555	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				2			Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A1 (M21A1)								
				2	51		Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A1 (M21A1)	0	9.491.110	4.745.555	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				4			Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla B (M21B)								
				4	51		Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla B (M21B)	0	1	1	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				7			Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla E (M21E)								
				7	51		Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla E (M21E)	0	1	1	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			42				Redes de Mantenimiento en el Distrito Formosa								
				2			Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla B (M22B)								
			42	2	51		Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla B (M22B)	0	1	1.967.476	1.967.474	0,00	100,00	100,00	25,00
				3			Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla C (M22C)								
				3	51		Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla C (M22C)	0	1	1	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			43				Redes de Mantenimiento en el Distrito Santa Cruz								
				1			Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla A (M23A)								
			43	1	51		Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla A (M23A)	0	76.350.963	76.889.583	35.868.687	0,00	100,00	100,00	50,00
				2			Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla B (M23B)								
				2	51		Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla B (M23B)	0	42.424.916	9.715.936	5.084.362	0,00	100,00	100,00	0,00
				3			Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla C (M23C)								
				3	51		Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla C (M23C)	0	28.969.278	33.264.202	12.147.462	0,00	100,00	100,00	50,00
				4			Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla D (M23D)								
				4	51		Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla D (M23D)	0	26.615.702	21.103.350	8.051.675	0,00	100,00	100,00	50,00
			44				Redes de Mantenimiento en el Distrito Tierra del Fuego								
				1			Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla A (M24A)								
			44	1	51		Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla A (M24A)	0	157.589.184	59.563.420	10.076.468	0,00	100,00	100,00	50,00
				2			Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla B (M24B)								
				2	51		Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla B (M24B)	0	9.274.133	9.283.355	9.221	0,00	100,00	100,00	50,00
			45				Redes de Señalamiento Nacionales								
				1			Rutas Nacionales Varias en Zona Centro: Provincia de Córdoba, Provincia de Mendoza, Provincia de La Rioja, Provincia de San Juan								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
			45	1	51		Rutas Nacionales Varias en Zona Centro: Provincia de Córdoba, Provincia de Mendoza, Provincia de La Rioja, Provincia de San Juan	0	67.600.243	2.098.860	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				2			Rutas Nacionales Varias en Zona Norte: Provincia de Tucumán, Provincia de Salta, Provincia de Jujuy, Provincia de Catamarca v Pr								
				2	51		Rutas Nacionales Varias en Zona Norte: Provincia de Tucumán, Provincia de Salta, Provincia de Jujuy, Provincia de Catamarca v Pr	0	33.968.208	3.968.208	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				3			Señalamiento Horizontal en Zona Sur Etapa IIIb: Provincia de Neuquén, Provincia de Chubut, Provincia de La Pampa, Provincia de R								
				3	51		Señalamiento Horizontal en Zona Sur Etapa IIIb: Provincia de Neuquén, Provincia de Chubut, Provincia de La Pampa, Provincia de R	0	60.303.869	10.325.421	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				4			Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Litoral: Provincia de Santa Fe, Provincia de Corrientes, Provincia								
				4	51		Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Litoral: Provincia de Santa Fe, Provincia de Corrientes, Provincia	0	13.890.029	4.244.378	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				5			Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Buenos Aires, Córdo								
				5	51		Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Buenos Aires, Córdo	0	216.928.581	122.887.451	80.193.002	64,81	35,19	35,19	11,66
				6			Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales. Zona Centro (Etapa IV A). Sección: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan								
				6	51		Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales. Zona Centro (Etapa IV A). Sección: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan	0	239.269.197	126.068.114	45.834.433	78,04	21,96	21,96	16,37
				7			Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Norte (Etapa IV A) Provincias de Tucuman, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y San								
				7	51		Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Norte (Etapa IV A) Provincias de Tucuman, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y San	0	302.477.899	180.200.071	69.445.569	83,84	16,16	16,16	13,02
				8			Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Sur (Etapa IV A) Provincias de Neuquén, Chubut, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro								
				8	51		Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Sur (Etapa IV A) Provincias de Neuquén, Chubut, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro	0	304.704.721	326.787.108	244.555.048	54,00	46,00	46,00	24,62
		22					Construcciones de Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional								
				2			Pasos Fronterizos y Corredores de Integración (Préstamo BID N° 1294)								
					53		Ruta Nacional N° 14 Gualaguaychú - Paso de los Libres								
		22		2	53	60	Construcción de la RNN° 14, Tramo: Gualaguaychú - Paso de los Libres. Sección: Río Mocoretá - A°Curupicay. Provincia de Corrient	408.773.709	265.121	530.242	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				4			Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas								
							Obras Menores de Rehabilitación - Nacional								
				4	1	51	Obras Menores de Rehabilitación - Nacional	1.154.648.627	5.783.881	6.113.444	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				6			Obras Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes								
				4			Ruta Nacional N° 12 - Goya - San Roque (Puente obre Río Batelito) - Progresiva 735,68								
				6	4	51	Ruta Nacional N° 12 - Goya - San Roque (Puente obre Río Batelito) - Progresiva 735,68	28.670.893	3.632.560	3.632.560	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				9			Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase II								
							Ruta Nacional N° 40 - Tramo El Eje - Río Las Cuevas								
				9	24	51	Ruta Nacional N° 40 - Tramo El Eje - Río Las Cuevas	528.689.502	6.466.870	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				29			Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte Tramo Metán - Avia Terai								
				29	51		Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai, Tramo Roque Sáenz Peña - Almirante Brown; Sección I Chaco	455.763.898	487.300	487.300	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					56		Ruta Nacional N° 16 28/7Corredor Bioceánico norte- Metán - Avia Tersai (S VI) - Sección VI Salta	396.055.624	405.807	5.115.217	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					57		Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S VII) - Sección VII - Salta (BID N° 2698/OC-AR)	543.775.826	135.269	1.125.863	0	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020	
			10				Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase III									
				24			Ruta Nacional Nº178-Empalme Ruta Nacional Nº33-Villa Eloisa-km. 115-km. 146									
			10	24		51	Ruta Nacional Nº178-Empalme Ruta Nacional Nº33-Villa Eloisa-km. 115-km. 146	448.071.172	950.330	3.030.171	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
			12				Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase V									
				1			Accesos a Localidades desde Rutas Nacionales									
			12	1		51	Accesos a Localidades desde Rutas Nacionales	149.363.763	179.954	261.763	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
			13				Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase VI									
				88			Ruta Nacional Nº 40 - Tramo Los Tambillos - Río Miranda - La Rioja									
			13	88		51	Ruta Nacional Nº 40 - Tramo Los Tambillos - Río Miranda - La Rioja	1.185.553.686	12.850.781	7.850.781	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
			14				Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase VII									
				30			Ruta Nacional Nº 18 - Tramo II: Intersección Ruta Provincial Nº 32 - Intersección Ruta Provincial Nº 6									
			14	30		51	Ruta Nacional Nº 18 - Tramo II: Intersección Ruta Provincial Nº 32 - Intersección Ruta Provincial Nº 6	551.536.954	7.070.865	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
				31			Ruta Nacional Nº 18 - Tramo III: Intersección Ruta Provincial Nº 6 - Intersección Ruta Provincial Nº 20									
				31		51	Ruta Nacional Nº 18 - Tramo III: Intersección Ruta Provincial Nº 6 - Intersección Ruta Provincial Nº 20	411.612.559	32.230	32.230	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
				48			Ruta Nacional A012-34 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 (Oeste) - Empalme Ruta Nacional Nº11 - Empalme Ruta Nº A008 - Empalme Ruta Nº									
				48		51	Ruta Nacional A012-34 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 (Oeste) - Empalme Ruta Nacional Nº11 - Empalme Ruta Nº A008 - Empalme Ruta Nº	213.022.226	3.273.247	3.360.048	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
			17				Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IX									
				19			Ruta Nacional Nº145 - Bardas Blancas - Hito Pehuenche - Tramo: Bardas Blancas - Las Loicas - Provincia de Mendoza (CAF Nº 4538)									
			17	19		51	Ruta Nacional Nº145 - Bardas Blancas - Hito Pehuenche - Tramo: Bardas Blancas - Las Loicas - Provincia de Mendoza (CAF Nº 4538)	15.389.197	12.796.717		0	100,00	0,00	0,00	0,00	
		26					Ejecución Obras de Rehabilitación y Mantenimiento en Red por Sistema de Gestión Integral									
			2				CREMA II (Préstamo 4295)									
				97			Malla 117 B - Provincia de La Pampa									
		26	2	97		51	Malla 117 B - Provincia de La Pampa	150.956.124	14.044.850	4.754.738	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
			3				Contratos de Recuperación y Mantenimiento III - CREMA III (8º Préstamo "Gestión de Activos Viales")									
				6			Malla 113 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019)									
			3	6		51	Malla 113 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019)	305.434.097	266.524.747	260.624.481	106.524.251	22,45	15,51	15,51	3,32	
				20			Malla 104 II									
				20		51	Malla 104 II	117.393.264	5.955.093	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
				32			Malla 212 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0035 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)									
				32		51	Malla 212 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0035 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)	282.893.948	30.048.194	0	0	72,69	10,24	10,24	0,00	
				33			Malla 230 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0158 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)									
				33		51	Malla 230 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0158 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)	382.259.468	447.108.793	337.110.378	100.484.062	43,85	12,03	12,03	1,64	
				37			Malla 532 - Obras Rec.y Mant. en RN Nº 0119 - T.: Emp. RN Nº14 - Emp. RN Nº 123 - P. de Corrientes (BID 3050)									
				37		51	Malla 532 - Obras Rec.y Mant. en RN Nº 0119 - T.: Emp. RN Nº14 - Emp. RN Nº 123 - P. de Corrientes (BID 3050)	478.787.444	177.207.858	118.842.012	15.403.693	77,52	8,17	8,17	0,97	

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020	
					42		Malla 201A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires									
					42	51	Malla 201A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires	317.748.731	33.494.916	130.769.519	78.159.941	86,40	5,44	5,44	1,64	
					43		Malla 201B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires									
					43	51	Malla 201B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires	439.296.159	274.694.507	72.147.731	29.577.965	64,53	7,21	7,21	1,48	
				4			Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA IV									
				4			Malla 313 A									
				4	4	51	Malla 313 A	139.613.495	5.450.981	8.458.409	3.007.428	100,00	0,00	0,00	0,00	
				5			Malla 313B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 / Nacional N° 0143 - Provincia de Mendoza									
				5	51		Malla 313 B - Provincia de Mendoza	100.677.589	1.376.529	14.267.815	14.267.815	100,00	0,00	0,00	0,00	
				6			Malla 334 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 / Nacional N° 0144 - Provincia de Mendoza									
				6	51		Malla 334 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 / Nacional N° 0144 - Provincia de Mendoza	116.116.119	12.656.452	10.101.280	3.195.061	94,64	0,00	0,00	0,00	
				12			Malla 506 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0127 - Provincia de Entre Ríos (FONPLATA ARG-44/2019)									
				12	51		Malla 506 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0127 - Provincia de Entre Ríos (FONPLATA ARG-44/2019)	359.451.870	232.312.680	17.789.125	14.902.441	58,74	12,70	12,70	0,00	
				22			Malla 111 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 - Provincia de Neuquén									
				22	51		Malla 111 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 - Provincia de Neuquén	441.457.434	346.242.730	183.798.925	31.872.361	100,00	0,00	0,00	0,00	
				23			Malla 120 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 / Nacional N° A025 - Provincia de Río Negro									
				23	51		Malla 120 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 / Nacional N° A025 - Provincia de Río Negro	281.064.130	5.613.600	5.613.600	2.135.684	100,00	0,00	0,00	0,00	
				26			Malla 209A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0098 - Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)									
				26	51		Malla 209A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0098 - Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)	421.009.123	472.484.004	84.494.226	66.722.316	75,09	13,29	13,29	0,92	
				36			Malla 211 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0228 - Provincia de Buenos Aires									
				36	51		Malla 211 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0228 - Provincia de Buenos Aires	146.702.419	11.580.087	8.628.635	0	39,86	0,00	0,00	0,00	
				45			Malla 114 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Río Negro (FONPLATA ARG-44/2019)									
				45	51		Malla 114 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Río Negro (FONPLATA ARG-44/2019)	58.844.287	35.863.200	0	0	52,87	4,10	4,10	0,00	
				48			Malla 634 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut									
				48	51		Malla 634	427.236.358	6.165.940	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
				56			Malla 513 C									
				56	51		Malla 513 C	79.591.912	11.173.953	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
				70			Malla 339 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de San Juan									
				70	51		Malla 339 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de San Juan	126.936.757	26.532.653	47.399.129	34.842.055	92,71	3,89	3,89	1,84	
				71			Malla 635 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019)									
				71	51		Malla 635 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019)	253.062.223	253.381.776	275.455.265	89.902.671	83,84	8,62	8,62	0,88	

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020	
					77		Crema MALLA 409A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0157 - Provincia de Tucumán (BID 3050)									
					77	51	Crema MALLA 409A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0157 - Provincia de Tucumán (BID 3050)	401.833.905	579.851.266	915.875.303	498.054.751	34,56	21,22	21,22	20,74	
					78		Malla 202 B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº9 - 11 - 33 - 34 - A012 - Provincia de Santa Fe									
					78	51	Ruta Nacional Nº9 - 11 - 33 - 34 - A012 - Malla 202 B - Santa Fe	320.218.104	43.619.395	5.248.467	1.629.072	100,00	0,00	0,00	0,00	
					81		Crema MALLA 540 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)									
					81	51	Crema MALLA 540 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)	377.914.806	249.799.178	268.859.422	220.580.909	82,51	9,33	9,33	13,60	
					82		Crema MALLA 439 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0081 - Provincia de Salta (BID 3050)									
					82	51	Crema MALLA 439 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0081 - Provincia de Salta (BID 3050)	504.093.998	343.305.760	266.043.553	175.130.575	91,52	4,52	4,52	1,76	
					85		Malla 402A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0009 - Provincia de Santiago del Estero									
					85	51	Malla 402 - A	78.296.677	10.217.763	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					86		Malla 402B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0009 - Provincia de Santiago del Estero									
					86	51	Malla 402B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0009 - Provincia de Santiago del Estero	124.333.972	27.518.005	6.181.203	5.085.913	100,00	0,00	0,00	0,00	
					87		Malla 407 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0064 - Provincias de Santiago del Estero y Tucumán									
					87	51	Malla 407	304.542.991	37.954.708	82.202.854	68.646.697	88,94	5,90	5,90	0,83	
					88		Malla 302									
					88	51	Malla 302	26.949.372	26.945.471	25.574.838	4.698.333	97,39	2,61	2,61	1,28	
					90		Malla 129 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0188 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2018)									
					90	51	Malla 129 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0188 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2018)	430.413.895	242.857.068	81.919.241	40.983.337	77,38	8,23	8,23	1,42	
					91		Malla 301 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0146 / Nacional Nº 0147 - Provincia de San Luis									
					91	51	Malla 301 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0146 / Nacional Nº 0147 - Provincia de San Luis	438.262.908	40.406.042	162.267.918	21.517.310	79,42	4,12	4,12	1,52	
					92		Malla 103 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0151 / Nacional Nº 0022 - Provincia de Río Negro									
					92	51	Malla 103	114.755.522	71.067.318	44.972.673	36.322.920	24,45	20,15	20,15	0,00	
					94		Malla 123B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0250 - Provincia de Río Negro									
					94	51	Malla 123B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0250 - Provincia de Río Negro	338.868.010	222.495.066	114.100.310	13.737.605	94,61	5,39	5,39	1,08	
					95		Malla 109 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0237 / Nacional Nº 0040 / Nacional Nº 0231 - Provincia de									
					95	51	Malla 109 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0237 / Nacional Nº 0040 / Nacional Nº 0231 - Provincia de	443.365.428	396.295.610	271.055.006	153.516.915	62,00	15,20	15,20	5,02	
					99		Malla 116 A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta R.N.º 0035 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)									
					99	51	Malla 116 A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta R.N.º 0035 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)	313.480.561	210.219.287	26.884.032	25.708.899	83,64	8,73	8,73	1,34	
				5			Contratos de Recuperación y Mantenimiento V - CREMA V									
				2			Malla 116B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0035 - Provincia de La Pampa									
				5	2	51	Malla 116B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0035 - Provincia de La Pampa	582.943.341	127.631.612	51.611.896	30.982.952	96,72	3,28	3,28	1,66	

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020	
					3		Malla 117A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2019)									
					3	51	Malla 117A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2019)	33.744.293	43.428.098	67.482.458	25.557.910	14,91	29,17	29,17	1,58	
					6		Crema Malla 542 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)									
					6	51	Crema Malla 542 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)	78.017.828	55.907.984	138.108.059	65.162.726	37,34	8,95	8,95	2,73	
					7		Malla 509 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Entre Ríos									
					7	51	Malla 509	660.793.515	39.854.419	21.672.855	17.393.018	90,69	4,66	4,66	1,28	
					13		Malla 408C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0060 - Provincia de Catamarca									
					13	51	Malla 408 C	341.327.885	387.917.603	271.756.068	10.170.771	44,07	13,98	13,98	0,45	
					18		Malla 312 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 / Nacional N° 0144 / Nacional N° 0146 - Provincia de									
					18	51	Malla 312 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 / Nacional N° 0144 / Nacional N° 0146 - Provincia de	278.795.538	94.811.415	104.804.099	83.551.313	90,53	5,98	5,98	1,02	
					19		Malla 117B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 / Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa (FONPLATA									
					19	51	Malla 117B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 / Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa (FONPLATA	131.648.424	145.993.080	83.997.195	45.324.287	40,52	15,52	15,52	1,86	
					26		Malla 303 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019)									
					26	51	Malla 303 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019)	503.338.451	230.743.251	200.401.450	114.414.397	80,83	10,22	10,22	2,68	
					28		Crema Malla 536 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0089 - Provincia de Chaco (BID 3050)									
					28	51	Crema Malla 536 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0089 - Provincia de Chaco (BID 3050)	593.438.667	182.939.548	187.446.006	169.653.635	88,53	7,24	7,24	3,27	
					30		Malla 107B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0026 Tramo Empalme Ruta Nacional N°3 - Colonia Sarmiento.									
					30	51	Malla 107B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0026 Tramo Empalme Ruta Nacional N°3 - Colonia Sarmiento.	359.897.678	294.065.900	50.594.746	40.475.796	88,30	7,39	7,39	2,62	
					32		Malla 501 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0014 / Nacional N° 0122 / Nacional N° 0123 - Provincia de									
					32	51	Malla 501	385.091.732	171.653.660	88.503.517	19.463.180	95,33	2,80	2,80	1,36	
					33		Crema Malla 534 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0014 - Provincia de Corrientes (BID 3050)									
					33	51	Crema Malla 534 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0014 - Provincia de Corrientes (BID 3050)	406.309.045	253.251.318	386.914.013	303.858.213	80,42	16,78	16,78	14,66	
					34		Crema Malla 507 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0123 - Provincia de Corrientes (BID 3050)									
					34	51	Crema Malla 507 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0123 - Provincia de Corrientes (BID 3050)	653.865.184	427.515.008	35.388.080	10.969.404	93,99	6,01	6,01	1,26	
					40		Malla 309 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0074 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019)									
					40	51	Malla 309 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0074 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019)	1.239.889.763	137.499.552	104.962.785	71.045.139	87,20	7,31	7,31	2,22	
					44		Malla 313A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 - Provincia de Mendoza									
					44	51	Malla 313A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 - Provincia de Mendoza	336.164.174	325.501.405	132.388.609	22.396.646	92,27	6,18	6,18	1,59	
					47		Malla 106 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 - Provincia de Neuquén									
					47	51	Malla 106	373.400.217	74.843.111	95.843.293	35.208.951	87,86	9,11	9,11	4,36	
					52		Malla 603 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 Tramo San Sebastián - Tolhuín, Provincia de Tierra d									

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
					52	51	Malla 603 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 Tramo San Sebastián - Tolhuin, Provincia de Tierra d	1.132.884.395	621.915.552	217.329.803	108.664.901	80,23	8,47	8,47	3,50
					53		Crema Malla 437 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0038 - Provincia de Tucumán (BID 3050)								
					53	51	Crema Malla 437 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0038 - Provincia de Tucumán (BID 3050)	457.889.362	123.094.910	73.094.910	43.888.619	34,47	10,92	10,92	0,79
					55		Crema Malla 545 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0011 - Provincias de Chaco y Formosa (BID 3050)								
					55	51	Crema Malla 545 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0011 - Provincias de Chaco y Formosa (BID 3050)	236.626.536	104.306.176	68.315.232	19.388.149	62,45	7,51	7,51	1,34
					56		Crema Malla 544 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 / Ruta Nacional N°A011 - Provincia de Formosa								
					56	51	Crema Malla 544 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 / Ruta Nacional N°A011 - Provincia de Formosa	39.015.051	54.152.288	98.205.348	24.666.152	31,41	13,72	13,72	0,46
					58		Malla 406 - Ruta Nacional N° 34 y 50 - San Pedro de Jujuy Km. 1195,8 - Empalme Ruta Nacional N° 50 Km. 1329,12 y Empalme Ruta Na								
					58	51	Malla 406 - Ruta Nacional N° 34 y 50 - San Pedro de Jujuy Km. 1195,8 - Empalme Ruta Nacional N° 50 Km. 1329,12 y Empalme Ruta Na		0			0,00	sí	sí	0,00
					59		Malla 307 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0020 - Provincia de San Luis (FONPLATA ARG-44/2019)								
					59	51	Malla 307 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0020 - Provincia de San Luis (FONPLATA ARG-44/2019)	630.526.544	313.093.978	87.931.171	43.673.719	66,25	18,00	18,00	2,42
					61		Crema Malla 431A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0034 - Provincia de Santiago del Estero (BID 3050)								
					61	51	Crema Malla 431A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0034 - Provincia de Santiago del Estero (BID 3050)	352.751.814	439.723.801	281.932.277	190.952.138	85,64	7,66	7,66	3,23
					62		Crema Malla 431B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0034 - Provincia de Salta (BID 3050)								
					62	51	Crema Malla 431B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0034 - Provincia de Salta (BID 3050)	534.580.485	729.372.108	540.149.254	403.605.791	80,64	13,67	13,67	7,96
					64		Malla 237 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)								
					64	51	Malla 237 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)	500.925.422	701.867.593	621.630.379	302.264.821	42,33	34,60	34,60	3,98
					65		Malla 238 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)								
					65	51	Malla 238 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)	171.747.131	61.241.857	45.529.540	26.035.779	57,91	7,02	7,02	1,22
					70		Malla 207 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)								
					70	51	Malla 207 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)	144.584.383	89.668.557	16.773.976	0	27,60	4,83	4,83	0,25
					72		Malla 108B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 / Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro								
					72	51	Malla 108B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 / Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro	192.037.612	19.750.382	0	0	0,00	1,03	1,03	0,00
		40					Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales								
				1			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial I								
					3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 1								
		40		1	3	51	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 1	1.144.103.650	16.334.223	16.334.223	0	97,59	0,00	0,00	0,00
					2		Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial II								
					3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 2								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
			2	3	51		Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 2	1.031.926.616	506.875.645	177.827.602	165.147.233	98,46	1,54	1,54	1,05
			3				Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial III								
				3			Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 3								
			3	3	51		Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 3	336.529.006	47.661.043	47.661.043	0	99,32	0,00	0,00	0,00
			4				Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial IV								
				3			Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 4								
			4	3	51		Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 4	709.450.464	231.942.753	128.086.905	0	95,69	4,31	4,31	4,31
			5				Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial V								
				3			Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 5								
			5	3	51		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 5	696.460.265	8.005.615	8.005.615	0	99,87	0,00	0,00	0,00
			6				Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VI								
				3			Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 6								
			6	3	51		Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 6	1.708.070.323	893.575.087	842.273.893	461.873.954	95,14	4,86	4,86	2,93
			7				Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VII								
				3			Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 7								
			7	3	51		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 7	1.821.708.861	796.016.022	513.120.892	316.761.597	94,07	5,93	5,93	0,82
			8				Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VIII								
				3			Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 8								
			8	3	51		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 8	1.239.671.656	509.988.430	660.975.925	409.106.304	94,53	5,47	5,47	5,14
			10				Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial X								
				3			Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial H5								
			10	3	51		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial H5	286.537.470	22.854.242	1.119.209	0	94,38	0,00	0,00	0,00
			11				Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada (PPP)								
				1			Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°3 v 226								
			11	1	51		Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°3 v 226	52.943.990	66.121.710	59.926.120	6.129.238	0,00	0,00	0,00	0,00
				2			Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N°5 - Corred								
				2	51		Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N°5 - Corred	0	8.510.896	8.510.896	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				3			Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N°7 - Corred								
				3	51		Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N°7 - Corred	0	22.500.000	22.500.000	4.949.890	0,00	0,00	0,00	0,00
				8			Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°9, 34,								
				8	51		Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°9, 34,	0	5.795.258	5.795.258	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				9			Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°3, 33,								
				9	51		Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°3, 33,	0	5.861.366	5.861.366	0	0,00	0,00	0,00	0,00
							Construcción de Autopistas y Autovías								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020	
			10				Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional Vial - Fase 1									
				2			Autopista Balbín									
		42	10	2	51		Autopista Balbín	112.737.334	20.935.683	0	0	6,69	93,31	93,31	0,00	
				3			Autopista Camino del Buen Ayre									
				3	51		Autopista Camino del Buen Ayre	10.253.696.472	3.945.098.325	5.446.323.024	974.442.295	60,33	23,56	23,56	1,38	
				4			Autopista Ruta Nacional Nº 12 y Autovía Ruta Nacional Nº 105 - Provincia de Misiones									
				4	51		Autopista Ruta Nacional Nº 12 Posadas - San Ignacio	2.337.069.263	1.278.770.664	1.242.441.880	578.957.751	73,65	24,64	24,64	7,87	
				5			Autopista Ruta Nacional Nº 16 Resistencia - Roque Sáenz Peña									
				5	51		Autopista Ruta Nacional Nº 16 Resistencia - Roque Sáenz Peña	1.130.889.225	43.404.414	554.983.776	276.015.443	9,02	21,86	21,86	0,18	
				6			Autopista Ruta Nacional Nº 19 San Francisco - Córdoba (BID 3836 OC-AR)									
				6	51		Autopista Ruta Nacional Nº 19 San Francisco - Córdoba (BID 3836 OC-AR)	7.850.437.660	4.800.978.685	2.955.504.001	1.452.929.723	58,94	31,77	31,77	4,47	
				7			Autopista Ruta Nacional Nº 22 Chichinales - Arroyito									
				7	51		Autopista Ruta Nacional Nº 22 Chichinales - Arroyito	2.219.068.930	604.110.573	667.422.579	404.486.097	26,42	13,66	13,66	0,78	
					53		Autopista Ruta Nacional Nº 22 Neuquén - Arroyito	945.747.201	289.331.722	266.712.553	298.421.729	86,86	13,14	13,14	4,45	
				9			Autopista Ruta Nacional Nº 3 Puerto Madryn - Trelew									
				9	51		Autopista Ruta Nacional Nº 3 Puerto Madryn - Trelew	118.812.429	118.210.582	152.663.534	40.140.683	8,88	91,12	91,12	0,25	
				10			Autopista Ruta Nacional Nº 33 El Cholo - Tornquist									
				10	51		Autopista Ruta Nacional Nº 33 El Cholo - Tornquist	866.938.286	907.057.769	1.575.657.527	269.084.236	15,50	20,10	20,10	0,84	
				11			Autopista Ruta Nacional Nº 34 Angélica - Sunchales									
				11	51		Autopista Ruta Nacional Nº 34 Angélica - Sunchales	2.138.435.038	844.801.500	2.407.134.548	519.520.618	39,60	17,41	17,41	2,71	
				14			Autopistas Acceso San Juan									
				14	52		Autopista Ruta Nacional Nº 40 Acceso Norte San Juan	37.177.520	19.340.496	1.895.487.806	1.322.238.720	7,75	46,13	46,13	3,37	
					53		Autopista Ruta Nacional Nº 40 Acceso Sur San Juan	741.427.730	220.348.339	36.850.644	11.260.631	99,48	0,52	0,52	0,00	
				15			Autopista Ruta Nacional Nº 40 Mendoza - San Juan									
				15	51		Autopista Ruta Nacional Nº 40 Mendoza - San Juan: Tramo Mendoza - Jocolí	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	31,54	31,54	0,00	
					52		Autopista Ruta Nacional Nº 40 Mendoza - San Juan: Tres Esquinas - Calle 8 (BID 4418 OC-AR)	649.022.964	677.090.474	582.250.535	167.541.792	21,97	24,42	24,42	0,40	
				18			Autopista Ruta Nacional Nº 7 Luján - Junín									
				18	51		Autopista Ruta Nacional Nº 7 Luján - Junín	7.217.054.789	4.875.040.749	3.552.683.077	938.857.089	42,78	14,61	14,61	2,36	
				20			Autopista Ruta Nacional Nº 8 Pilar - Pergamino									
				20	51		Autopista Ruta Nacional Nº 8 Pilar - Pergamino	12.382.571.833	5.414.403.403	8.118.230.579	2.238.089.383	56,88	24,26	24,26	3,42	
				23			Autopista Ruta Nacional Nº A019 Circunvalación a Córdoba									
				23	51		Autopista Ruta Nacional Nº A019 Circunvalación a Córdoba	136.442.573	4.122.316.514	790.351.925	0	12,91	23,69	23,69	0,00	
				25			Autovía Ruta Nacional Nº 11									
				25	53		Autovía Ruta Nacional Nº 11 Tatane - Formosa	2.364.011.309	700.239.317	680.256.091	26.385.400	96,31	3,69	3,69	0,28	
					54		Autovía Ruta Nacional Nº 11 Travesía Urbana Resistencia	621.825.770	340.897.672	1.576.696.335	118.755.427	33,17	32,08	32,08	1,94	
				30			Corredor Neuquén - Añelo - Ruta Provincial Nº 7 y Ruta Provincial Nº 51									
				30	51		Corredor Neuquén - Añelo - Ruta Provincial Nº 7 y Ruta Provincial Nº 51	323.725.896	129.640.542	261.772.155	150.107.916	53,83	46,17	46,17	0,43	

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
					31		Corredor Noroeste Argentino (NOA) Autopistas Varias								
					31	55	Corredor NOA: Autopista Rutas Nacionales Nº 9 y 34 - Rosario de la Frontera - Acceso a Salta	6.694.283	14.623.305	14.623.305	0	0,00	44,44	44,44	0,00
						56	Ruta Nacional Nº9 Avenida Circunvalación - Canal San Cayetano y Avenida del Campo km. 1288,15-km. 1300,05	29.455.616	35.356.177	43.780.235	4.347.838	80,88	19,12	19,12	0,00
						57	Corredor NOA: Autopista Rutas Nacionales Nº 34, 66 y 1V66 Acceso a Salta - San Pedro de Jujuy - Sección IV (BIRF 8810)	989.321.889	939.069.154	864.615.056	482.658.379	11,71	62,48	62,48	1,63
					32		Corredor Ruta Nacional Nº 18 Paraná - Concordia								
					32	51	Corredor Ruta Nacional Nº 18 Paraná - Concordia	2.968.588.325	79.595.708	691.402.454	9.797.087	79,57	20,43	20,43	0,28
					33		Ensanche Ruta Nacional Nº A008 Circunvalación Rosario								
					33	51	Ensanche Ruta Nacional Nº A008 Circunvalación Rosario	2.336.062.095	60.151.278	0	0	98,69	0,00	0,00	0,00
					34		Travesía Urbana Corrientes								
					34	51	Travesía Urbana Corrientes	291.136.455	279.597.208	412.039.309	218.364.472	16,74	83,26	83,26	4,98
					35		Viaducto de Acceso al Puente de la Noria								
					35	51	Viaducto de Acceso al Puente de la Noria	556.265.636	33.548.616	8.755.601	0	86,25	13,75	13,75	0,00
					36		Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Variante Palmira - Luján de Cuyo (BID 4418 OC-AR)								
					36	51	Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Variante Palmira - Luján de Cuyo (BID 4418 OC-AR)	1.036.532.559	1.128.816.710	1.119.423.623	894.437.165	31,49	68,51	68,51	8,85
					44		Construcción de Túneles y Puentes Grandes								
					44	10	Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial - Plan Nacional Vial - Fase 1								
					44	3	Ensanche Ruta Nacional Nº 75 La Rioja - Los Sauces								
					44	10	Ensanche Ruta Nacional Nº 75 La Rioja - Los Sauces	403.387.575	223.014.913	1.049.244.527	200.635.520	31,42	68,58	68,58	5,41
					44	7	Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 Circunvalación a Villa La Angostura								
					44	7	Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 Circunvalación a Villa La Angostura	447.403.038	192.850.437	462.135.338	289.630.028	27,30	51,32	51,32	8,53
					44	8	Tercer Carril Autopista Ruta Nacional Nº 40 Acceso Sur a Mendoza								
					44	8	Tercer Carril Autopista Ruta Nacional Nº 40 Acceso Sur a Mendoza	282.507.632	1.000	1.000	0	73,83	0,07	0,07	0,00
					44	10	Conexión Vial Santa Fe - Paraná - Construcción de Puente sobre el Río Paraná								
					44	10	Conexión Vial Santa Fe - Paraná - Construcción de Puente sobre el Río Paraná	14.588.660	29.177.320	29.177.320	0	0,00	44,44	44,44	0,00
					44	11	Sistema Cristo Redentor: Obras de Seguridad								
					44	11	Sistema Cristo Redentor: Repavimentación Ruta Nacional Nº 7 Tramo Potrerillos - Uspallata (BID 4418 OC-AR)	8.301.121	17.842.945	72.245.580	1.939.945	0,00	0,09	0,09	0,00
					44	11	Sistema Cristo Redentor: Refuncionalización Integral del Paso Sistema Cristo Redentor. Túnel Libertadores (BID Nº4652/OC-AR)	0	3.816.892	3.816.892	0	0,00	25,00	25,00	0,00
					45		Construcción de Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación								
					45	10	Obras de Pavimentación - Plan Nacional Vial Fase 1								
					45	2	Pavimentación Acceso Sur a Paraná								
					45	10	Pavimentación Acceso Sur a Paraná	0	100.072.452	72.452	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					45	4	Pavimentación Tramo Ruta Nacional Nº 3								
					45	4	Pavimentación Paso San Sebastián	60.401.860	62.365.616	606.399.678	146.423.688	22,59	77,41	77,41	19,76
					45	9	Pavimentación Ruta Nacional Nº 14 San Vicente - Irigoyen								
					45	9	Pavimentación Ruta Nacional Nº 14 San Vicente - Irigoyen	978.176.790	38.365.424	262.023.502	208.090.515	88,09	9,53	9,53	4,21

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
					14		Ruta Nacional N°150 - Iglesia- Agua Negra - Sección: Las Flores - Peñasquito								
					14	51	Ruta Nacional N°150 - Iglesia- Agua Negra - Sección: Las Flores - Peñasquito	12.655.270	14.911.571	4.911.571	0	60,02	0,06	0,06	0,00
					16		Pavimentación Ruta Nacional N° 23								
					16	51	Pavimentación Ruta Nacional N° 23 - Los Menucos - Empalme Ruta Nacional N° 40	3.785.358.615	673.405.893	330.244.522	116.881.387	80,70	11,90	11,90	0,63
						52	Pavimentación Ruta Nacional N° 23 - Valcheta - Sierra Colorada	86.384	1.000.000	1.000.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					19		Pavimentación Ruta Nacional N° 40 Limite Neuquén/Mendoza - Pareditas								
					19	51	Pavimentación Ruta Nacional N° 40 Limite Neuquén/Mendoza - Malargüe (CAF 7970)	138.819.001	23.241.640	36.634.752	0	24,55	3,39	3,39	0,00
						52	Pavimentación Ruta Nacional N° 40 Malargüe - Pareditas	1.404.765.581	1.402.250.160	187.699.514	5.478.580	100,00	0,00	0,00	0,00
		47					Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte al Plan Vial Nacional								
				22			Obras Edilicias en Distrito Córdoba								
					2		Campamentos Viales en Distrito Córdoba								
		47		22	2	51	Campamentos Viales en Distrito Córdoba	2.875.952	2.875.952	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					25		Obras Edilicias en Distrito Salta								
					2		Campamentos Viales en Distrito								
				25	2	51	Campamentos Viales en Distrito Salta		0	23.152.303	12.655.668	0,00	s/í	s/í	25,00
					30		Obras Edilicias en Distrito Corrientes								
					2		Campamentos Viales en Distrito Corrientes								
				30	2	51	Campamentos Viales en Distrito Corrientes	0	1	1	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					31		Obras Edilicias en Distrito Catamarca								
					2		Campamentos Viales en Distrito Catamarca								
				31	2	51	Campamentos Viales en Distrito Catamarca	818.418	1.176.827	8.784.470	4.592.681	0,00	100,00	100,00	50,00
				38			Obras Edilicias en Distrito Chaco								
					2		Campamentos Viales en Distrito Chaco								
				38	2	51	Campamentos Viales en Distrito Chaco	5.780.033	6.887.488	6.887.488	1.064.969	0,00	100,00	100,00	50,00
		48					Ejecución Obras de Seguridad en Rutas Nacionales								
					21		Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires								
					1		Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires								
		48		21	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires	96.978	96.978	96.978	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					22		Obras de Seguridad en Distrito Córdoba								
					1		Obras de Seguridad en Distrito Córdoba								
				22	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Córdoba	0	1	14.736.545	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					23		Obras de Seguridad en Distrito Tucumán								
					1		Obras de Seguridad en Distrito Tucumán								
				23	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Tucumán	0	34.550	2.043.220	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					25		Obras de Seguridad en Distrito Salta								
					1		Obras de Seguridad en Distrito Salta								
				25	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Salta		0	45.000.000	44.145.651	0,00	s/í	s/í	25,00

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
			38				Obras de Seguridad en Distrito Chaco								
				1			Obras de Seguridad en Distrito Chaco								
			38	1	51		Obras de Seguridad en Distrito Chaco	97.487.073	90.140.256	135.055.075	68.764.528	0,00	100,00	100,00	50,00
			41				Obras de Seguridad en Distrito La Pampa								
				1			Obras de Seguridad en Distrito La Pampa								
			41	1	51		Obras de Seguridad en Distrito La Pampa	122.449.878	135.302.748	294.706.125	11.507.662	0,00	100,00	100,00	50,00
			49				Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas								
				1			Reparación de Puentes								
				20			Puente sobre Río Albigasta - Provincia de Catamarca								
			49	1	20	51	Puente sobre Río Albigasta - Provincia de Catamarca	4.885.926	5.413.150	5.940.375	412.565	100,00	0,00	0,00	0,00
				2			Construcción de Puentes Menores								
				4			Construcción de Puente sobre Arroyo Iribu Cua								
				2	4	51	Construcción de Puente sobre Arroyo Iribu Cua	36.392.093	41.747.865	40.049.760	23.429.218	61,72	12,76	12,76	17,94
				6			Construcción de Puente sobre Arroyo Santa María								
				6	51		Construcción de Puente sobre Arroyo Santa María	0	1	1	0	0,00	33,33	33,33	0,00
				10			Puente de la Rinconada sobre Río Collón Curá								
				10	51		Puente de la Rinconada sobre Río Collón Curá		0	53.518.000	15.309.602	38,34	s/i	s/i	0,00
				16			Puente sobre Río Los Místicos Ruta Nacional Nº 9 - Provincia de Córdoba								
				16	51		Puente sobre Río Los Místicos Ruta Nacional Nº 9 - Provincia de Córdoba	14.223.007	674.465	674.465	0	92,61	0,00	0,00	0,00
				18			Puente Ruta Nacional Nº 0020 Río Quines								
				18	51		Puente Ruta Nacional Nº 0020 Río Quines	26.483.918	2.544.761	2.544.760	877.726	100,00	0,00	0,00	0,00
				24			Puente Ruta Nacional Nº 64 - Provincia de Catamarca								
				24	51		Puente Ruta Nacional Nº 64 - Provincia de Catamarca	42.876.610	8.717.541	717.541	0	96,93	0,00	0,00	0,00
				27			Ruta Nacional Nº34 Obra Puente Río Carapari-km. 1480								
				27	51		Ruta Nacional Nº34 Obra Puente Río Carapari-km. 1480	1.447.721	1.447.722	15.242.500	6.760.599	93,70	0,00	0,00	0,00
			50				Repavimentación de Rutas Nacionales								
				1			Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1								
				3			Repavimentación Corredor 1 (Rutas Nacionales Nº 3, 205, 226) - Buenos Aires								
				50	1	3	Repavimentación Corredor 1 (Rutas Nacionales Nº 3, 205, 226) - Buenos Aires	1.565.357.110	185.121.422	7.210.414	0	77,34	10,78	10,78	0,00
				8			Repavimentación Corredor 3 (Ruta Nacional Nº 7) - Santa Fe								
				8	51		Repavimentación Corredor 3 (Ruta Nacional Nº 7) - Santa Fe	131.168.547	7.718.489	3.707.330	0	23,76	58,69	58,69	0,00
				9			Repavimentación Corredor 4 (Rutas Nacionales Nº 18, 19, 34) - Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos (FONPLATA ARG-44/2019)								
				9	51		Repavimentación Corredor 4 (Rutas Nacionales Nº 18, 19, 34) - Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos (FONPLATA ARG-44/2019)	831.009.216	843.291.496	245.180.408	125.005.661	79,32	13,52	13,52	0,00
				12			Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales Nº 9, 11, A012, 193) - Buenos Aires								
				12	51		Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales Nº 9, 11, A012, 193) - Buenos Aires	807.578.075	58.346.727	16.758.100	0	95,29	4,71	4,71	0,00
				13			Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales Nº 9, 11, A012, 193) - Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
					13	51	Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales Nº 9, 11, A012, 193) - Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)	477.484.454	475.736.547	643.219.697	345.309.928	21,84	24,72	24,72	4,94
					15		Repavimentación Corredor 6 (Rutas Nacionales Nº 12, 16) - Corrientes								
					15	51	Repavimentación Corredor 6 (Rutas Nacionales Nº 12, 16) - Corrientes	489.636.214	38.543.189	4.447.182	1.536.346	35,15	28,96	28,96	0,00
					18		Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº33 (Corredor Vial VIII)								
					18	51	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº33 (Corredor Vial VIII)	1.553.093	2.553.094	0	0	66,01	18,54	18,54	0,00
					19		Repavimentación Corredor H5 (Ruta Nacional Nº 5) - Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)								
					19	51	Repavimentación Corredor H5 (Ruta Nacional Nº 5) - Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)	761.990.763	262.362.370	36.898.897	280.722	63,84	10,00	10,00	0,00
					22		Repavimentación Ruta Nacional Nº 127 - Entre Ríos								
					22	51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 127 - Entre Ríos	191.809.293	12.882.018	12.882.018	0	16,36	15,68	15,68	0,00
					27		Repavimentación Ruta Nacional Nº 158 - Córdoba								
					27	51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 158 - Córdoba	42.916.794	56.008.077	512.296.332	353.381.756	21,45	44,89	44,89	29,14
					32		Repavimentación Ruta Nacional Nº 3 - Santa Cruz								
					32	51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 3 - Santa Cruz	0	1.000	1.000	0	0,00	44,44	44,44	0,00
					42		Repavimentación Ruta Nacional Nº 77 y Ruta Nacional Nº 79 - La Rioja								
					42	51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 77 y Ruta Nacional Nº 79 - La Rioja	2.471.187.701	104.097.623	4.097.623	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					44		Repavimentación Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Nacional Nº 60 - Córdoba								
					44	51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Nacional Nº 60 - Córdoba	777.305.552	300.618.866	5.945.649	537.719	77,59	8,15	8,15	0,00
					47		Repavimentación Ruta Nacional Nº 16 - Santiago del Estero (BID 2698 OC-AR)								
					47	51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 16 - Santiago del Estero (BID 2698 OC-AR)	0	51.272.262	438.059.500	37.896.786	0,00	46,59	46,59	0,00
					51		Repavimentación RN 3 - Río Negro								
					51	51	Repavimentación RN 3 - Río Negro	55.782.100	55.782.100	37.266.511	0	94,43	5,57	5,57	0,00
		51					Ejecución de Obras Menores para el Fortalecimiento de la Red Vial								
			1				Obras Menores -Plan Nacional Vial - Fase 1								
				2			Autopista Ruta Nacional Nº 9 Buenos Aires - Rosario								
		51	1	2	51		Autopista Ruta Nacional Nº 9 Buenos Aires - Rosario	12.516.535	5.310.478	5.310.478	0	29,03	2,74	2,74	0,00
				3			Convenio Provincial Ruta Nacional Nº 0188 - Provincia de Mendoza								
				3	51		Convenio Provincial Ruta Nacional Nº 0188 - Provincia de Mendoza	100.783.394	12.910.360	15.688.594	14.183.907	75,18	12,41	12,41	0,00
		52					Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte								
				21			Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 1º Distrito - Buenos Aires								
				1			Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 1º Distrito - Buenos Aires								
		52	21	1	51		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 1º Distrito - Buenos Aires	23.398.310	25.894.044	25.894.044	21.181.850	0,00	7,69	7,69	0,00
			35				Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 15º Distrito - Misiones								
				1			Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 15º Distrito - Misiones								
		35	1	51			Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 15º Distrito - Misiones	0	9.281.991	0	0	0,00	0,09	0,09	0,00
			40				Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 20º Distrito - Río Negro								
				1			Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 20º Distrito - Río Negro								
		40	1	51			Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 20º Distrito - Río Negro	0	7	7	0	0,00	0,09	0,09	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020	
613							Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento									
		613					Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento									
			20				Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento									
				1			Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento									
					89		Sistema de Desagües Cloacales Gran Tucumán (BID 2343 OC-AR)									
613	613	20		1	89	51	Planta Depuradora de Líquidos Cloacales Las Talitas (BID 2343 OC-AR)	153.023.115	717.438	95.717.438	1.486	94,96	5,04	5,04	5,04	
						2	Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable									
						28	Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut									
				2	28	51	Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut	841.815.569	3.434.581	3.434.581	405.045	90,89	0,00	0,00	0,00	
						33	Optimización y Ampliación del Sistema de Agua Potable San Salvador de Jujuy (BID 2343 OC-AR)									
					33	51	Optimización y Ampliación de Planta Potabilizadora de Alto Reyes (BID 2343 OC-AR)	184.247.060	13.108.606	480.000	37.315	100,00	0,00	0,00	0,00	
						52	Captación y Acueductos de Agua Cruda y Agua Potable-San Salvador de Jujuy (BID 2343)	415.696.907	129.810.328	8.441.741	7.650.425	98,57	1,43	1,43	1,43	
						36	Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID 3451 OC-AR)									
					36	51	Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID 3451 OC-AR)	521.312.542	338.549.274	406.170.998	195.477.982	46,08	53,92	53,92	8,42	
						37	Construcción de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)									
						37	Construcción de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	818.667.633	547.137.682	546.436.706	101.744.602	89,74	10,26	10,26	5,33	
						69	Plan Director de Saneamiento de Agua Potable de S.C. de Bariloche - Dina Huapi, Provincia de Río Negro (BID N° 2343/ OC-AR)									
					69	51	Plan Director de Saneamiento de Agua Potable de S.C. de Bariloche - Dina Huapi, Provincia de Río Negro (BID N° 2343/ OC-AR)	11.612.640	6.148.167	6.148.167	2.049.289	0,00	0,00	0,00	0,00	
						70	Plan Director de Agua Potable y Desagües Cloacales, Plan Director de Desagües Pluviales y Disposición de las Aguas de Lluvias v									
					70	51	Plan Director de Agua Potable y Desagües Cloacales, Plan Director de Desagües Pluviales y Disposición de las Aguas de Lluvias v	4.305.543	9.320.000	9.320.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						3	Desarrollo de Infraestructura Cloacal									
						59	Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos Aires (BID 2343)									
					59	51	Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos Aires (BID 2343)	569.526.405	2.450.000	2.450.000	0	96,86	3,14	3,14	3,14	
						72	Ampliación de Planta de Tratamiento Desagües Cloacales - San Carlos de Bariloche (BID 2343 OC-AR)									
					72	51	Ampliación de Planta de Tratamiento Desagües Cloacales - San Carlos de Bariloche (BID 2343 OC-AR)	454.492.170	215.608.099	120.608.099	99.253.015	89,86	10,14	10,14	3,99	
						73	Construcción Sistema de Desagüe Cloacal - Villa La Angostura - Provincia de Neuquén									
					73	51	Construcción Sistema de Desagüe Cloacal - Villa La Angostura - Provincia de Neuquén	185.726.019	73.854.174	47.884.915	6.849.581	96,17	3,83	3,83	3,83	
						77	Ampliación de Sistema de Recolección y Tratamiento de Efluentes - Cuenca El Paramillo - Mendoza (BID 3451 OC-AR)									
					77	52	Ampliación de Sistema Colector Cloacal de Gran Mendoza - Colector Boedo-Ponce (BID 3451 OCAR)	28.004.250	0	156.802.780	40.683.641	1,18	70,03	70,03	6,01	
						53	Ampliación Establecimiento Depurador El Paramillo, Mendoza (BID 3451 OC-AR)	130.860.213	44.327.178	255.580.852	245.718.573	9,05	70,03	70,03	8,43	
						80	Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales de las Catonas-Moreno- Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)									
					80	51	Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales de las Catonas-Moreno- Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	261.453.284	28.057.024	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						81	Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales Ferrari - Merlo-Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)									
					81	51	Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales Ferrari - Merlo-Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	198.512.606	27.390.926	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						82	Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales -Bella Vista-Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)									

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
					82	51	Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales -Bella Vista-Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	228.666.676	119.220.268	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					88		Colector Costanero San Carlos de Bariloche (BID 2343 OC-AR)								
					88	51	Colector Costanero San Carlos de Bariloche (BID 2343 OC-AR)	71.742.848	43.646.009	128.270.909	127.868.621	8,59	50,34	50,34	10,17
					89		Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Saladillo - Provincia de Buenos Aires								
					89	51	Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Saladillo - Provincia de Buenos Aires	0	1.000.000	0	0	0,00	9,79	9,79	0,00
					90		Construcción de Planta de Tratamiento de Camiones y Mejora en el Acondicionamiento de Lodo - Bariloche - Río Negro								
					90	51	Construcción de Planta de Tratamiento de Camiones y Mejora en el Acondicionamiento de Lodo - Bariloche - Río Negro	11.584.675	2.767.397	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				4			Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y Desagües Cloacales - Cuenca Alta Matanza Riachuelo - Partido de Merlo								
				6			Construcción de Planta de Desagües Cloacales - General Las Heras - Buenos Aires								
				4	6	51	Construcción de Planta de Desagües Cloacales - General Las Heras - Buenos Aires	40.055.460	2.539.775	89.715	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				5			Desarrollo de Infraestructura Cloacal - Etapa II								
				20			Plan Director Cloacal en la Localidad Añelo, Provincia de Neuquén (BID N°1895/ OC-AR)								
				5	20	51	Plan Director Cloacal en la Localidad Añelo, Provincia de Neuquén (BID N°1895/ OC-AR)	2.652.427	3.713.398	3.713.398	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					21		Readecuación y Actualización del Plan Director Cloacal en Neuquén Capital, Provincia de Neuquén (BID N° 2343/ OC-AR)								
					21	51	Readecuación y Actualización del Plan Director Cloacal en Neuquén Capital, Provincia de Neuquén (BID N° 2343/ OC-AR)	9.030.280	4.515.140	4.515.140	0	0,00	0,00	0,00	0,00
656							Organismo Regulador de Seguridad de Presas								
	656						Organismo Regulador de Seguridad de Presas								
			17				Control de Seguridad de Presas								
				0			Control de Seguridad de Presas								
				6			Refacción Infraestructura Edilicia de la Regional Norte - Organismo Regulador de Seguridad de Presas								
656	656	17	0	6	51		Refacción Infraestructura Edilicia de la Regional Norte - Organismo Regulador de Seguridad de Presas	8.087.442	7.447.000	7.447.000	0	90,00	10,00	10,00	0,39
70							Ministerio de Educación								
	330						Ministerio de Educación								
		330					Ministerio de Educación								
			29				Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas								
				0			Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas								
				1			Refuncionalización de la Colonia de Vacaciones Alfonsina Storni de la Ciudad de Mar del Plata								
70	330	330	29	0	1	51	Refuncionalización de la Colonia de Vacaciones Alfonsina Storni de la Ciudad de Mar del Plata	1.284.601	202.000	202.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			46				Fortalecimiento Edificio de Jardines Infantiles								
				1			Ejecución de Obras en Jardines en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires								
				1			Construcción de Jardín N° 922 B° Los Pioneros - Ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
			46	1	1	51	Construcción de Jardín N° 922 B° Los Pioneros - Ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	31.327.226	8.329.121	8.329.121	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				2			Construcción de Jardín N°906 B° San Jorge - Luján, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				2	51		Construcción de Jardín N°906 B° San Jorge - Luján, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.317.653	5.512.845	5.512.845	0	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
					3		Construcción de Jardín Barrio La Negrita - Merlo, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					3	51	Construcción de Jardín Barrio La Negrita - Merlo, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.639.077	5.794.442	5.794.442	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					4		Construcción de Jardín B° Manzone - Villa Astolfi - Pilar, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					4	51	Construcción de Jardín B° Manzone - Villa Astolfi - Pilar, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.928.411	5.888.457	5.888.457	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					5		Construcción de Jardín en B° San Ignacio, San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR).								
					5	51	Construcción de Jardín en B° San Ignacio, San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR).	18.824.954	391.335	391.335	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					6		Construcción de Jardín Barrio Santa María - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					6	51	Construcción de Jardín Barrio Santa María - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	32.205.499	9.266.334	9.266.334	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					7		Construcción de Jardín Cuartel V - Moreno, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					7	51	Construcción de Jardín Cuartel V - Moreno, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	20.419.310	6.734.787	6.734.787	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					8		Construcción de Jardín Barrio Parque La Luz - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					8	51	Construcción de Jardín Barrio Parque La Luz - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	31.042.106	9.272.523	9.272.523	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					9		Construcción de Jardín B° Perales - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					9	51	Construcción de Jardín B° Perales - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.791.363	6.773.673	6.773.673	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					10		Construcción de Jardín B° El Casco - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					10	51	Construcción de Jardín B° El Casco - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.960.912	5.983.971	5.983.971	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					11		Construcción de Jardín en Tortuguitas - Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					11	51	Construcción de Jardín en Tortuguitas - Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	32.309.433	8.927.440	8.927.440	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					12		Construcción de Jardín en B° Santa Brígida - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					12	51	Construcción de Jardín en B° Santa Brígida - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	20.379.819	5.875.326	5.875.326	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					13		Construcción de Jardín en B° Luchetti Open Door - Luján, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					13	51	Construcción de Jardín en B° Luchetti Open Door - Luján, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18.703.135	4.918.746	4.918.746	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					14		Construcción de Jardín en B° El Tizón - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					14	51	Construcción de Jardín en B° El Tizón - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	20.558.175	6.030.484	6.030.484	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					18		Construcción de Jardín en B° Villa del Carmen - Gonzalez Catán, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					18	51	Construcción de Jardín en B° Villa del Carmen - Gonzalez Catán, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	31.281.514	15.355.570	15.355.570	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					19		Construcción de Jardín en Ministro Rivadavia - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					19	51	Construcción de Jardín en Ministro Rivadavia - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	14.963.699	537	537	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					20		Construcción de Jardín en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
					20	51	Construcción de Jardín en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	27.868.379	1.558.647	1.558.647	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					25		Construcción de Jardín Avenida Castañares y Avenida Piedrabuena - Comuna 8 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires								
					25	51	Construcción de Jardín Avenida Castañares y Avenida Piedrabuena - Comuna 8 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	41.635.026	38.202.698	38.202.698	7.153.294	55,00	45,00	45,00	11,00
					37		Construcción de Jardín Lafayette 601 Implantación 1 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					37	51	Construcción de Jardín Lafayette 601 Implantación 1 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	62.035.941	48.239.296	48.239.296	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					38		Construcción de Jardín Lafayette 601 Implantación 2 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					38	51	Construcción de Jardín Lafayette 601 Implantación 2 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	62.952.811	53.385.727	53.385.727	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					74		Construcción Jardín Barrio Mitre, Villa Tesei -Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
					74	51	Construcción Jardín Barrio Mitre, Villa Tesei -Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	21.660.680	14.298.088	14.298.088	0	90,00	10,00	10,00	0,00
					75		Construcción Jardín Barrio La Leonor, Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
					75	51	Construcción Jardín Barrio La Leonor, Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	21.415.522	13.805.140	13.805.140	0	90,00	10,00	10,00	0,00
					76		Construcción Jardín Calle Salta, Derqui - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
					76	51	Construcción Jardín Calle Salta, Derqui - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	35.506.559	30.932.000	30.932.000	0	84,00	16,00	16,00	0,00
					77		Construcción Jardín Calle Egipto, Lagomarsino - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
					77	51	Construcción Jardín Calle Egipto, Lagomarsino - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	21.895.788	22.242.227	22.242.227	0	90,00	10,00	10,00	0,00
				2			Ejecución de Obras en Jardines en Región Centro Norte								
					11		Construcción de Jardín N° 246 - Santo Tomé, Santa Fe								
					2	11	Construcción de Jardín N° 246 - Santo Tomé, Santa Fe	16.709.083	1	1	0	53,00	0,00	0,00	0,00
					57		Construcción Jardín en "Oro Verde", Provincia de Entre Ríos								
					57	51	Construcción Jardín en "Oro Verde", Provincia de Entre Ríos	24.585.816	23.508.726	13.508.726	3.935.431	73,00	27,00	27,00	27,00
					58		Construcción Jardín en calle Los Cardenales, Concordia, Provincia de Entre Ríos								
					58	51	Construcción Jardín en calle Los Cardenales, Concordia, Provincia de Entre Ríos	41.803.252	37.973.984	22.973.984	4.043.665	76,00	24,00	24,00	24,00
					59		Construcción Jardín en Los Conquistadores, Federación, Provincia de Entre Ríos								
					59	51	Construcción Jardín en Los Conquistadores, Federación, Provincia de Entre Ríos	24.344.339	22.534.164	22.534.164	3.080.461	72,00	28,00	28,00	28,00
				3			Ejecución de Obras en Jardines en Región Centro Sur								
					5		Construcción Jardín N° 913 - Pehuajó, Provincia de Buenos Aires								
					3	5	Construcción Jardín N° 913 - Pehuajó, Provincia de Buenos Aires	9.119.962	9.293.965	9.293.965	0	52,00	0,00	0,00	0,00
					64		Construcción Jardín N° 912 Barrio Villa Laza, Tandil, Buenos Aires								
					64	51	Construcción Jardín N° 912 Barrio Villa Laza, Tandil, Buenos Aires	15.452.197	17.664.025	17.664.025	0	80,00	20,00	20,00	2,00
					65		Construcción Jardín Rauch, Calle Las Heras, Rauch, Buenos Aires								
					65	51	Construcción Jardín Rauch, Calle Las Heras, Rauch, Buenos Aires	15.007.001	17.689.625	17.689.625	1.007.365	70,00	30,00	30,00	6,00
					66		Construcción Jardín Verónica, Calle 32, Verónica, Buenos Aires								
					66	51	Construcción Jardín Verónica, Calle 32, Verónica, Buenos Aires	14.911.116	17.158.625	17.158.625	407.575	38,00	62,00	62,00	8,00

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
			4				Ejecución de Obras en Jardines en Región Cuyo y Córdoba								
				1			Construcción de Jardín B° Sol y Sierra - Godoy Cruz, Provincia de Mendoza								
			4	1	51		Construcción de Jardín B° Sol y Sierra - Godoy Cruz, Provincia de Mendoza	10.652.747	16.066.918	18.066.918	0	16,00	84,00	84,00	0,00
				4			Construcción de Jardín 0-126 "Eluney" En Escuela 1-183 - Costa De Araujo, Provincia de Mendoza								
			4		51		Construcción de Jardín 0-126 "Eluney" En Escuela 1-183 - Costa De Araujo, Provincia de Mendoza	18.702.022	28.288.418	32.288.418	0	20,00	80,00	80,00	0,00
				5			Construcción de Jardín en Escuela 1342 - Las Heras, Provincia de Mendoza								
			5		51		Construcción de Jardín en Escuela 1342 - Las Heras, Provincia de Mendoza	396.137	16.063.056	16.063.056	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				6			Construcción de Jardín - Capital, Provincia de Mendoza								
			6		51		Construcción de Jardín - Capital, Provincia de Mendoza	396.137	16.063.056	16.063.056	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				18			Construcción de Jardín B° Juana Koslay (Los Puquios) - San Luis, Provincia de San Luis								
			18		51		Construcción de Jardín B° Juana Koslay (Los Puquios) - San Luis, Provincia de San Luis	15.336.136	528.104	528.104	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				21			Construcción Jardín en La Punta - La Punta, Provincia de San Luis								
			21		51		Construcción Jardín en La Punta - La Punta, Provincia de San Luis	15.325.098	528.104	528.104	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				29			Construcción Jardín de Infantes Dr. Pablo Rueda - La Granja Provincia de Córdoba								
			29		51		Construcción Jardín de Infantes Dr. Pablo Rueda - La Granja Provincia de Córdoba	17.102.892	1.219.994	1.219.994	1.219.994	100,00	0,00	0,00	0,00
				30			Construcción Jardín "Dr. Juan José Paso" - La Calera, Provincia de Córdoba								
			30		51		Construcción Jardín "Dr. Juan José Paso" - La Calera, Provincia de Córdoba	31.105.064	2.668.366	2.668.366	2.363.838	100,00	0,00	0,00	0,00
				31			Construcción Jardín de Infantes Rafael Nuñez - San Francisco . Provincia de Córdoba								
			31		51		Construcción Jardín de Infantes Rafael Nuñez - San Francisco . Provincia de Córdoba	15.651.614	634.735	634.735	634.735	100,00	0,00	0,00	0,00
				48			Construcción Jardín en Complejo Habitacional PRO.CRE.AR, San Martín, Provincia de Mendoza								
			48		51		Construcción Jardín en Complejo Habitacional PRO.CRE.AR, San Martín, Provincia de Mendoza	8.410.472	12.000.000	16.000.000	1.193.256	0,00	100,00	100,00	0,00
				49			Construcción Jardín 0-129 Luján de Cuyo núcleo 1, Provincia de Mendoza								
			49		51		Construcción Jardín 0-129 Luján de Cuyo núcleo 1, Provincia de Mendoza	8.391.217	11.999.999	21.999.999	0	2,00	78,00	78,00	0,00
				52			Construcción de Jardín 0-123 "Lic. Liliana Acosta Comelio Moyano" El Plumerillo - Las Heras, Provincia de Mendoza								
			52		51		Construcción de Jardín 0-123 "Lic. Liliana Acosta Comelio Moyano" El Plumerillo - Las Heras, Provincia de Mendoza	17.764.328	26.044.324	32.044.324	298.154	19,00	81,00	81,00	2,00
				66			Construcción de Jardín en Dorrego- Guaymallén, Provincia de Mendoza								
			66		51		Construcción de Jardín en Dorrego- Guaymallén, Provincia de Mendoza	17.846.921	25.454.324	32.454.324	274.071	18,00	82,00	82,00	3,00
				72			Construcción Jardín de Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR Maipu - Provincia de Mendoza								
			72		51		Construcción Jardín de Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR Maipu - Provincia de Mendoza	20.215.424	19.170.673	19.170.673	1.150.039	74,00	26,00	26,00	16,00
				77			Construcción Jardín "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield" en Saturnino María Laspiur, San Justo, Provincia de Córdoba								
			77		51		Construcción Jardín "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield" en Saturnino María Laspiur, San Justo, Provincia de Córdoba	26.537.283	21.740.630	21.740.630	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				78			Construcción Jardín "Leda Valladares" en Río Ceballos, Provincia de Córdoba								
			78		51		Construcción Jardín "Leda Valladares" en Río Ceballos, Provincia de Córdoba	23.557.487	23.012.813	15.012.813	4.362.850	93,00	7,00	7,00	7,00
				79			Construcción Jardín "Remedios de Escalada" en Villa Allende, Provincia de Córdoba								
			79		51		Construcción Jardín "Remedios de Escalada" en Villa Allende, Provincia de Córdoba	33.743.701	28.380.360	28.380.360	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				80			Construcción Jardín en Laboulaye, Presidente Roque Sáenz Peña, Provincia de Córdoba								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
					80	51	Construcción Jardín en Laboulaye, Presidente Roque Sáenz Peña, Provincia de Córdoba	27.096.942	22.752.919	22.752.919	687.702	100,00	0,00	0,00	0,00
					81		Construcción Jardín en Alejandro Roca, Juárez Celman, Provincia de Córdoba								
					81	51	Construcción Jardín en Alejandro Roca, Juárez Celman, Provincia de Córdoba	26.116.739	21.666.412	21.666.412	394.095	100,00	0,00	0,00	0,00
					82		Construcción Jardín N°0-164 en Villa Tulumaya, Provincia de Mendoza								
					82	51	Construcción Jardín N°0-164 en Villa Tulumaya, Provincia de Mendoza	32.829.731	30.347.383	30.347.383	761.994	77,00	23,00	23,00	7,00
					83		Construcción Jardín N°0-057 en Palmira, Provincia de Mendoza								
					83	51	Construcción Jardín N°0-057 en Palmira, Provincia de Mendoza	33.366.278	30.202.139	30.202.139	826.687	80,00	20,00	20,00	8,00
					84		Construcción Jardín N°0-173 en Los Barriales, Junín, Provincia de Mendoza								
					84	51	Construcción Jardín N°0-173 en Los Barriales, Junín, Provincia de Mendoza	34.789.878	31.816.653	31.816.653	1.210.048	79,00	21,00	21,00	11,00
					85		Construcción Jardín N°0-107 en Roberto López Leyton, Rivadavia, Provincia de Mendoza								
					85	51	Construcción Jardín N°0-107 en Roberto López Leyton, Rivadavia, Provincia de Mendoza	35.787.187	32.010.484	32.010.484	1.995.553	82,00	18,00	18,00	13,00
				5			Ejecución de Obras en Jardines en Región Noreste Argentino								
					1		Construcción de Jardín en Presidencia de la Plaza, Provincia del Chaco ¿ PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR).								
				5	1	51	Construcción de Jardín en Presidencia de la Plaza, Provincia del Chaco ¿ PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)	18.091.775	20.000	20.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					2		Construcción de Jardín en Pampa del Indio ¿ Libertador General San Martín, Provincia del Chaco ¿ PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)								
					2	51	Construcción de Jardín en Pampa del Indio ¿ Libertador General San Martín, Provincia del Chaco ¿ PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)	16.885.182	20.000	20.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					3		Construcción de Jardín N°73 - Ida Reboli - Villa Ángela, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					3	51	Construcción de Jardín N° 73 - Ida Reboli - Villa Ángela, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	29.585.019	7.558.972	7.558.972	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					4		Construcción de Jardín N° 96 - Gancedo, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					4	51	Construcción de Jardín N° 96 - Gancedo, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	29.553.055	7.525.074	7.525.074	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					5		Construcción de Jardín en Presidencia Roca ¿ Libertador General San Martín, Provincia del Chaco ¿ PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)								
					5	51	Construcción de Jardín en Presidencia Roca ¿ Libertador General San Martín, Provincia del Chaco ¿ PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)	17.371.019	20.000	20.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					6		Construcción de Jardín N° 212 - Las Breñas, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					6	51	Construcción de Jardín N° 212 - Las Breñas, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18.637.334	4.292.809	4.292.809	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					7		Construcción de Jardín - Villa Berthel, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					7	51	Construcción de Jardín - Villa Berthel, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18.632.528	4.763.907	4.763.907	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					12		Construcción de Jardín N° 186 - Alberdi-Sachayoj, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					12	51	Construcción de Jardín N° 186 - Alberdi-Sachayoj, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	42.074.178	33.248.382	33.248.382	0	99,00	1,00	1,00	1,00
					13		Construcción de Jardín en Resistencia, San Fernando, Provincia del Chaco ¿ PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)								
					13	51	Construcción de Jardín en Resistencia, San Fernando, Provincia del Chaco ¿ PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)	16.659.732	20.000	20.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					14		Construcción de Jardín N° 92 Prof. Viñuela de Maidana de Barranqueras, San Fernando, Provincia del Chaco ¿ PROMEDU IV (BID N° 34								
					14	51	Construcción de Jardín N° 92 Prof. Viñuela de Maidana de Barranqueras, San Fernando, Provincia del Chaco ¿ PROMEDU IV (BID N° 34	26.856.440	20.000	20.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					15		Construcción Jardín N° 60 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
					15	51	Construcción Jardín N° 50 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.864.369	12.306.500	12.306.500	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					16		Construcción Jardín N° 65 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					16	51	Construcción Jardín N° 65 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.835.449	11.364.089	11.364.089	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					17		Construcción Jardín N° 31 - Itá Ibaté, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					17	51	Construcción Jardín N° 31 - Itá Ibaté, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	20.761.854	17.106.662	17.106.662	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					18		Construcción Jardín N° 48 Anexo Escuela N°453 - San Vicente, Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					18	51	Construcción Jardín N° 48 Anexo Escuela N°453 - San Vicente, Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	24.973.952	10.428.612	10.428.612	6.840.428	73,00	27,00	27,00	25,00
					19		Construcción Jardín N° 69 Anexo Escuela N° 74 - San Ignacio, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					19	51	Construcción Jardín N° 69 Anexo Escuela N° 74 - San Ignacio, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	27.612.727	9.757.848	9.757.848	2.241.842	93,00	7,00	7,00	0,00
					20		Construcción Jardín N° 18 Anexo Escuela N° 86 - Apóstoles, Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					20	51	Construcción Jardín N° 18 Anexo Escuela N° 86 - Apóstoles, Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	14.367.966	5.068.343	5.068.343	3.717.201	84,00	16,00	16,00	15,00
					21		Construcción Jardín en Escuela N° 868 - Campo Grande, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					21	51	Construcción Jardín en Escuela N° 868 - Campo Grande, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.032.759	6.133.267	6.133.267	118.852	100,00	0,00	0,00	0,00
					22		Construcción Jardín N° 23 Anexo Escuela N° 200 - Puerto Iguazú, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					22	51	Construcción Jardín N° 23 Anexo Escuela N° 200 - Puerto Iguazú, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	24.019.291	8.392.919	8.392.919	5.836.624	83,00	17,00	17,00	0,00
					23		Construcción Jardín N° 52 Anexo Escuela N° 529 - Villa Salto Encantado, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					23	51	Construcción Jardín N° 52 Anexo Escuela N° 529 - Villa Salto Encantado, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	16.549.153	6.224.000	6.224.000	1.578.143	92,00	8,00	8,00	0,00
					24		Construcción de Jardín en Escuela N° 291 - Colonia Wanda, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					24	51	Construcción de Jardín en Escuela N° 291 - Colonia Wanda, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	22.851.878	10.776.455	10.776.455	8.189.207	73,00	27,00	27,00	26,00
					32		Construcción Jardín Barrio 50 viviendas, Gobernador Virasoro, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
					32	51	Construcción Jardín Barrio 50 viviendas, Gobernador Virasoro, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	31.212.764	15.304.235	15.304.235	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					33		Construcción Jardín Zona Sur, Curuzú Cuatiá, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
					33	51	Construcción Jardín Zona Sur, Curuzú Cuatiá, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	7.668.264	138.831	138.831	0	12,00	0,00	0,00	0,00
					34		Construcción Jardín N°42 en la Escuela 565 de Curuzú Cuatiá, Corrientes- PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
					34	51	Construcción Jardín N°42 en la Escuela 565 de Curuzú Cuatiá, Corrientes- PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	7.668.264	1.138.831	1.138.831	0	11,00	0,00	0,00	0,00
					35		Construcción Jardín N°61, en Monte Caseros, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					35	51	Construcción Jardín N°61, en Monte Caseros, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	4.925.503	512.842	512.842	0	3,00	0,00	0,00	0,00
					36		Construcción Jardín en el predio de Santa Catalina, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					36	51	Construcción Jardín en el predio de Santa Catalina, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	17.758.181	8.753.411	8.753.411	1.545.880	100,00	0,00	0,00	0,00
					37		Construcción Jardín N°40 Barrio Esperanza, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					37	51	Construcción Jardín N°40 Barrio Esperanza, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	24.017.263	24.336.122	24.336.122	7.015.394	86,00	14,00	14,00	14,00

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
					38		Construcción Jardín N°66, Anexo Escuela N°583 en Puerto Esperanza, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
					38	51	Construcción Jardín N°66, Anexo Escuela N°583 en Puerto Esperanza, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	34.365.202	25.333.079	25.333.079	5.406.707	91,00	9,00	9,00	9,00
					39		Construcción Jardín en la Escuela N°832 en Alem, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
					39	51	Construcción Jardín en la Escuela N°832 en Alem, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	20.329.708	13.165.488	13.165.488	3.806.327	93,00	7,00	7,00	7,00
					40		Construcción Jardín a crear en Calle Giménez de Las Garcitas, provincia del Chaco (PRÉSTAMO BID N° 3455/OC-AR)								
					40	51	Construcción Jardín a crear en Calle Giménez de Las Garcitas, provincia del Chaco (PRÉSTAMO BID N° 3455/OC-AR)	22.246.318	15.753.615	15.753.615	895.785	100,00	0,00	0,00	0,00
					41		Construcción Jardín en calles Mendoza y Toppano, de Puerto Tirol, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
					41	51	Construcción Jardín en calles Mendoza y Toppano, de Puerto Tirol, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	22.221.373	15.553.682	15.553.682	493.187	100,00	0,00	0,00	0,00
					42		Construcción Jardín en el Barrio Silvio Avalos de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
					42	51	Construcción Jardín en el Barrio Silvio Avalos de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	21.465.689	16.241.917	16.241.917	486.255	100,00	0,00	0,00	0,00
					43		Construcción Jardín Barrio Itati, de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
					43	51	Construcción Jardín Barrio Itati, de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	22.103.289	16.752.755	16.752.755	649.536	100,00	0,00	0,00	0,00
					44		Construcción Jardín en Charata, de Charata, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
					44	51	Construcción Jardín en Charata, de Charata, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	21.655.770	15.966.066	15.966.066	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					45		Construcción Jardín lindero al Albergue del Centro Educativo Polimodal N° 20 en Colonia Elisa, Provincia del Chaco - PROMEDU IV								
					45	51	Construcción Jardín lindero al Albergue del Centro Educativo Polimodal N° 20 en Colonia Elisa, Provincia del Chaco - PROMEDU IV	21.727.648	15.703.895	15.703.895	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					46		Construcción Jardín ANEXO Escuela Primaria N° 1009 en Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/O								
					46	51	Construcción Jardín ANEXO Escuela Primaria N° 1009 en Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/O	22.744.060	14.341.653	14.341.653	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					47		Construcción Jardín en calles Sandwich Del Sur y Avenida del Trabajo, de Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (
					47	51	Construcción Jardín en calles Sandwich Del Sur y Avenida del Trabajo, de Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (22.766.928	12.104.840	12.104.840	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					48		Construcción Jardín en el Barrio Cacique Do'oxoi en Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-A								
					48	51	Construcción Jardín en el Barrio Cacique Do'oxoi en Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-A	22.860.857	13.707.810	13.707.810	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					49		Construcción Jardín en la Calle San Lorenzo de Presidencia de La Plaza, Chaco- PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
					49	51	Construcción Jardín en la Calle San Lorenzo de Presidencia de La Plaza, Chaco- PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	21.776.224	15.749.347	15.749.347	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				6			Ejecución de Obras en Jardines en Región Noroeste Argentino								
					1		Construcción de Jardín en Escuela Técnica N° 1 de La Quiaca ¿ Yavi, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				6	1	51	Construcción de Jardín en Escuela Técnica N° 1 de La Quiaca ¿ Yavi, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	13.082.525	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					2		Construcción Jardín N° 201 - San Pedro, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					2	51	Construcción Jardín N° 201 - San Pedro, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	12.676.615	792.905	792.905	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					3		Construcción de Jardín N° 445 de San Pedro, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
					3	51	Construcción de Jardín N° 445 de San Pedro, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	10.882.751	10.000	10.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					4		Construcción Jardín B° 1000 Viviendas Papa Francisco - B° 1000 Viviendas - Callegua, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					4	51	Construcción Jardín B° 1000 Viviendas Papa Francisco - B° 1000 Viviendas - Callegua, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18.000.445	343.944	343.944	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					5		Construcción Jardín B° 40 Ha - Libertador General San Martín, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					5	51	Construcción Jardín B° 40 Ha - Libertador General San Martín, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18.026.440	524.666	524.666	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					6		Construcción Jardín en Escuela N° 78 - Palpalá, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					6	51	Construcción Jardín en Escuela N° 78 - Palpalá, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18.189.306	1.523.621	1.523.621	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					7		Construcción Jardín 4294 - Colonia Santa Rosa-Oran, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					7	51	Construcción Jardín 4294 - Colonia Santa Rosa-Oran, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18.174.487	402.017	402.017	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					8		Construcción de Jardín 4394 Coronel Vicente Torino ¿ Rosario de Lerma, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					8	51	Construcción de Jardín 4394 Coronel Vicente Torino ¿ Rosario de Lerma, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	13.345.358	20.000	20.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					9		Construcción Jardín 4851 - Orán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					9	51	Construcción Jardín 4851 - Orán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	11.904.316	289.247	289.247	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					10		Construcción Jardín 4641 - Metán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					10	51	Construcción Jardín 4641 - Metán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18.201.966	440.233	440.233	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					11		Construcción Jardín 4853 Barrio 62 Ha - Hipólito Yrigoyen, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					11	51	Construcción Jardín 4853 Barrio 62 Ha - Hipólito Yrigoyen, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	13.281.919	165.764	165.764	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					12		Construcción Jardín Pasaje Marconi y Avenida Juan B Justo - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					12	51	Construcción Jardín Pasaje Marconi y Avenida Juan B Justo - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	20.201.666	436.159	436.159	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					13		Construcción Jardín en Calle Agustín Alurralde - Alderetes, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					13	51	Construcción Jardín en Calle Agustín Alurralde - Alderetes, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.524.000	150.000	150.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					14		Construcción Jardín en Terreno Secundaria Bemabé Araoz - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					14	51	Construcción Jardín en Terreno Secundaria Bemabé Araoz - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.431.730	396.430	396.430	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					15		Construcción Jardín en San Andrés Esc. Freyre - Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					15	51	Construcción Jardín en San Andrés Esc. Freyre - Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	12.123.194	20.000	20.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					16		Construcción Jardín en Barrio Néstor Kirchner - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					16	51	Construcción Jardín en Barrio Néstor Kirchner - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	11.556.785	152.558	152.558	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					17		Construcción Jardín en Av. Independencia y Alberdi - San Miguel de Tucumán, Tucumán BID N° 3455/OC-AR								
					17	51	Construcción Jardín en Av. Independencia y Alberdi - San Miguel de Tucumán, Tucumán BID N° 3455/OC-AR	11.910.102	147.674	147.674	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					18		Construcción Jardín en B° Manantiales Sur Sector ESTE - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					18	51	Construcción Jardín en B° Manantiales Sur Sector ESTE - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	11.508.855	152.776	152.776	0	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
					19		Construcción Jardín en Alderetes Este - Cruz Alta, Tucumán - PRESTAMO BID Nº 3455/OC-AR								
					19	51	Construcción Jardín en Alderetes Este - Cruz Alta, Tucumán - PRESTAMO BID Nº 3455/OC-AR	12.319.300	20.000	20.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					20		Construcción Jardín en Escuela Nº 330 Eudoro Avellaneda - Cruz Alta, Tucumán -PRESTAMO BID Nº 3455/OC-AR								
					20	51	Construcción Jardín en Escuela Nº 330 Eudoro Avellaneda - Cruz Alta, Tucumán -PRESTAMO BID Nº 3455/OC-AR	19.690.959	20.000	20.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					21		Construcción Jardín en Alsina y Ayacucho - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					21	51	Construcción Jardín en Alsina y Ayacucho - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.117.200	127.216	127.216	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					22		Construcción Jardín - Benjamín Paz, Graneros, Tucumán - PRESTAMO BID Nº 3455/OC-AR								
					22	51	Construcción Jardín - Benjamín Paz, Graneros, Tucumán - PRESTAMO BID Nº 3455/OC-AR	11.767.387	10.000	10.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					23		Construcción Jardín en Calle Lidoro Quinteros y Gorriñ - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					23	51	Construcción Jardín en Calle Lidoro Quinteros y Gorriñ - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	12.038.280	149.736	149.736	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					24		Construcción de Jardín en Villa Benjamín Araoz y Burrayacu, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					24	51	Construcción de Jardín en Villa Benjamín Araoz y Burrayacu, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	12.095.898	20.000	20.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					25		Construcción Jardín Nº 2 CAPE Escuela Nº257 - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					25	51	Construcción Jardín Nº 2 CAPE Escuela Nº257 - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	28.318.406	26.512.187	26.512.187	6.108.336	66,00	34,00	34,00	18,00
					26		Construcción de Anexo Jardín Nº 9 en Terreno Escuela Nº 704 - Tinogasta, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					26	51	Construcción de Anexo Jardín Nº 9 en Terreno Escuela Nº 704 - Tinogasta, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	15.783.117	7.647.825	7.647.825	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					27		Construcción de Anexo Jardín Nº 1 - Frente a Parque de los Niños - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (
					27	51	Construcción de Anexo Jardín Nº 1 - Frente a Parque de los Niños - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (19.789.167	10.991.400	10.991.400	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					28		Construcción de Jardín Nº 6 Anexo - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					28	51	Construcción de Jardín Nº 6 Anexo - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	27.495.552	24.926.188	24.926.188	11.993.047	47,00	53,00	53,00	39,00
					29		Construcción de Jardín Escuela 256 - Aimagasta, Provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					29	51	Construcción de Jardín Escuela 256 - Aimagasta, Provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	29.011.038	10.417.727	10.417.727	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					30		Construcción de Jardín B° Luis Vernet - La Rioja, Provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					30	51	Construcción de Jardín B° Luis Vernet - La Rioja, Provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	22.207.233	11.410.154	11.410.154	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					31		Construcción de Jardín B Padre Inestal - Chilecito, La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					31	51	Construcción de Jardín B Padre Inestal - Chilecito, La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.242.743	8.229.964	8.229.964	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					32		Construcción Jardín en Escuela General Las Heras - Juan Bautista Alberdi, Provincia de Tucumán - (BID Nº 3455/OC-AR)								
					32	51	Construcción Jardín en Escuela General Las Heras - Juan Bautista Alberdi, Provincia de Tucumán - (BID Nº 3455/OC-AR)	20.634.172	1.101.717	1.101.717	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					33		Construcción Jardín para Escuela Nº 244 y Escuela Torres - La Cocha, Tucumán -PRESTAMO BID Nº 3455/OC-AR								
					33	51	Construcción Jardín para Escuela Nº 244 y Escuela Torres - La Cocha, Tucumán -PRESTAMO BID Nº 3455/OC-AR	12.258.558	200.000	200.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					34		Construcción Jardín en Escuela Nº 19 Javier Frías - El Molino - Chicligasta, Tucumán -PRESTAMO BID Nº 3455/OC-AR								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
					34	51	Construcción Jardín en Escuela N° 19 Javier Frías - El Molino - Chicligasta, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR	12.327.410	20.000	20.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					35		Construcción de Jardín en la Escuela N° 159 Base Naval Puerto Belgrano de La Invernada, La Cocha, Provincia de Tucumán - PROMEDU								
					35	51	Construcción de Jardín en la Escuela N° 159 Base Naval Puerto Belgrano de La Invernada, La Cocha, Provincia de Tucumán - PROMEDU	12.645.785	320.000	320.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					36		Construcción Jardín en Añatuya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
					36	51	Construcción Jardín en Añatuya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	25.148.363	18.704.964	18.704.964	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					37		Construcción Jardín N°80 "Mi Pequeño Poni" , en Añatuya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
					37	51	Construcción Jardín N°80 "Mi Pequeño Poni" , en Añatuya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	18.262.840	8.696.397	8.696.397	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					38		Construcción Jardín en Los Ralos, Río Hondo, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
					38	51	Construcción Jardín en Los Ralos, Río Hondo, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	20.472.302	17.853.740	17.853.740	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					39		Construcción Jardín "Fulvio Pagani" en La Reducción, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
					39	51	Construcción Jardín "Fulvio Pagani" en La Reducción, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	19.780.811	15.371.920	15.371.920	139.523	95,00	5,00	5,00	5,00
					40		Construcción Jardín en Ruta N° 142 en Mosconi, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
					40	51	Construcción Jardín en Ruta N° 142 en Mosconi, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	20.399.597	15.116.889	15.116.889	1.139.619	99,00	1,00	1,00	1,00
					41		Construcción Jardín en Escuela N°4152 de Reconquista, Pichanal Orán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
					41	51	Construcción Jardín en Escuela N°4152 de Reconquista, Pichanal Orán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	31.901.246	18.384.834	18.384.834	1.746.978	98,00	2,00	2,00	2,00
					42		Construcción Jardín en Escuela N°4415 "El Ceibal" en El Galpón Metán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
					42	51	Construcción Jardín en Escuela N°4415 "El Ceibal" en El Galpón Metán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	20.148.998	11.497.777	11.497.777	887.452	99,00	1,00	1,00	1,00
					43		Construcción Jardín en Escuela N°4752 en Campo Quijano, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
					43	51	Construcción Jardín en Escuela N°4752 en Campo Quijano, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	31.787.469	15.999.230	15.999.230	1.476.782	99,00	1,00	1,00	1,00
				9			Ejecución de Obras en Jardines en Región Noroeste Argentino - Etapa II								
					12		Construcción Jardín N° 4700 "Legado General Belgrano", Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
				9	12	51	Construcción Jardín N° 4700 "Legado General Belgrano", Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	21.244.072	21.744.840	21.744.840	4.078.704	51,00	49,00	49,00	22,00
					14		Construcción Jardín N° 4303 Maestro Terrone Riera, Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
					14	51	Construcción Jardín N° 4303 Maestro Terrone Riera, Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	23.093.920	13.811.860	13.811.860	478.287	79,00	21,00	21,00	0,00
					16		Construcción Jardín Calle Stormi, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					16	51	Construcción Jardín Calle Stormi, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	15.428.247	4.146.045	4.146.045	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					17		Construcción Jardín Escuela General Arenales, Colombres-Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					17	51	Construcción Jardín Escuela General Arenales, Colombres-Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	25.013.288	26.125.516	26.125.516	0	72,00	28,00	28,00	22,00
					19		Construcción Jardín San Andres Este, San Andres-Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					19	51	Construcción Jardín San Andres Este, San Andres-Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	15.738.034	4.537.631	4.537.631	0	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020	
					23		Construcción Jardín N° 87 - Provincia de Córdoba, Las Cejas, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR									
					23	51	Construcción Jardín N° 87 - Provincia de Córdoba, Las Cejas, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	12.884.895	18.378.012	18.378.012	3.632.504	53,00	47,00	47,00	0,00	
					24		Construcción Jardín Los Vallistos, Banda del Río Salí, TUCUMÁN - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR									
					24	51	Construcción Jardín Los Vallistos, Banda del Río Salí, TUCUMÁN - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	16.549.918	17.948.012	17.948.012	0	71,00	29,00	29,00	0,00	
					27		Construcción de Jardín en Sumampa - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					27	51	Construcción de Jardín en Sumampa - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	24.711.366	18.251.563	18.251.563	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					28		Construcción de Jardín en Quimil - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					28	51	Construcción de Jardín en Quimil - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	17.743.739	8.164.689	8.164.689	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					29		Construcción de Jardín en Fernández - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					29	51	Construcción de Jardín en Fernández - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18.077.953	8.409.279	8.409.279	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					30		Construcción Jardín N° 4362 Domingo Faustino Sarmiento, Animaná - San Carlos, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR									
					30	51	Construcción Jardín N° 4362 Domingo Faustino Sarmiento, Animaná - San Carlos, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	16.780.431	4.862.378	4.862.378	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					31		Construcción Jardín Barrio el Huaico, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR									
					31	51	Construcción Jardín Barrio el Huaico, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	14.837.469	8.425.517	8.425.517	4.661.794	70,00	30,00	30,00	30,00	
					32		Construcción Jardín Barrio San Carlos, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR									
					32	51	Construcción Jardín Barrio San Carlos, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	17.422.548	9.627.997	9.627.997	1.933.402	70,00	30,00	30,00	30,00	
					33		Construcción Jardín Escuela N° 4763 "Hugo Luna", San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR									
					33	51	Construcción Jardín Escuela N° 4763 "Hugo Luna", San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	3.854.535	48.782	48.782	0	12,00	88,00	88,00	0,00	
					34		Construcción Jardín Escuela N° 4701, San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR									
					34	51	Construcción Jardín Escuela N° 4701, San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	19.427.675	17.467.337	17.467.337	185.817	95,00	5,00	5,00	5,00	
					36		Construcción Jardín Escuela Celestino Gelsi, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					36	51	Construcción Jardín Escuela Celestino Gelsi, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	16.208.986	4.596.948	4.596.948	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					37		Construcción Jardín Escuela Amadeo Jacques, La Ramada y La Cruz, Burruyacu, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR									
					37	51	Construcción Jardín Escuela Amadeo Jacques, La Ramada y La Cruz, Burruyacu, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	4.766.889	5.974.408	5.974.408	0	15,00	85,00	85,00	18,00	
101							Fundación Miguel Lillo									
	101						Fundación Miguel Lillo									
		16					Investigación de la Flora, Fauna y Gea									
			0				Investigación de la Flora, Fauna y Gea									
				7			Reparación Integral de Vereda y Cerca Perimetral									
101	101	16	0	7	51		Reparación Integral de Vereda y Cerca Perimetral	2.846.720	1.736.603	1.736.603	0	83,86	16,14	16,14	0,00	
				12			Construcción de Droguero Unico para las Distintas Áreas de la Fundación Miguel Lillo									
				12	51		Construcción de Droguero Unico para las Distintas Áreas de la Fundación Miguel Lillo	2.676.287	3.026.037	3.026.037	0	11,00	89,00	89,00	74,42	

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020	
						13	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 Pisos)									
						13	51 Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 Pisos)	0	736.603	736.603	0	0,00	40,00	40,00	0,00	
71							Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación									
	336						Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación									
		336					Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación									
			44				Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación									
				0			Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación									
						1	Construcción Edificio Cero + Infinito - Etapa I (CAF N° 8919)									
71	336	336	44	0	1	51	Construcción Edificio Cero + Infinito - Etapa I (CAF N° 8919)	589.458.231	728.000.000	498.381.471	12.000.000	100,00	0,00	0,00	0,00	
		106					Comisión Nacional de Actividades Espaciales									
			106				Comisión Nacional de Actividades Espaciales									
							Generación de Ciclos de Información Espacial Completos									
				0			Generación de Ciclos de Información Espacial Completos									
						2	Misiones Satelitales									
106	106	16	0	2	52	52	Misión SAOCOM (BID N° 1777/ OC-AR) / (BID N° 4840/ OC-AR)	7.733.830.911	2.484.049.545	2.439.057.293	1.465.445.026	89,80	4,00	4,00	2,00	
						9	Misiones Satelitales - Etapa III (CAF N° 8700)									
						9	51 Misiones SABIAMAR (CAF N° 8700)	1.578.555.965	928.257.895	1.160.192.771	467.130.346	60,99	16,00	16,00	8,00	
						11	Desarrollo Integral del Sector Espacial Argentino - Fase I (CAF N° 8031)									
						11	51 MATCALES - Desarrollo de Materiales, Partes y Componentes de Calidad Espacial (CAF N° 8031)	173.955.155	93.848.828	3.981.746	228.614	100,00	0,00	0,00	0,00	
						52	Ampliación del Laboratorio de Ensayos - Centro Espacial Teófilo Tabanera (CAF N° 8031)	469.383.077	256.810	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						54	54 Construcción de la Base de Lanzamiento (CAF N° 8031)	374.502.937	33.889.920	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						17	Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio									
						0	Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio									
						1	Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas									
						17	0 52 Configuración de Vehículo Espacial	1.387.573.125	51.927.215	78.642.598	48.082.494	96,90	0,40	0,40	0,20	
72							Ministerio de Cultura									
	337						Ministerio de Cultura									
		337					Ministerio de Cultura									
							Gestión de Museos Nacionales									
							Gestión de Museos Nacionales									
						1	Restauración y Puesta en Valor de Monumentos Históricos Nacionales - Etapa II									
72	337	337	18	0	1	51	Restauración y Puesta en Valor de Monumentos Históricos Nacionales - Etapa II	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	25,00	25,00	0,00	
						1	Gestión del Museo Nacional de Bellas Artes - MNBA									
						3	Ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes - Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
						1	3 51 Ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	15.104.879	3.723.952	3.723.952	0	87,00	3,00	3,00	0,00	
							Teatro Nacional Cervantes									
113																

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
		113					Teatro Nacional Cervantes								
			16				Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes								
				0			Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes								
					20		Restauración Integral y Puesta en Valor del Edificio del Teatro Nacional Cervantes - Etapa II								
113	113	16	0	20	51		Restauración Integral y Puesta en Valor del Edificio del Teatro Nacional Cervantes - Etapa II	20.000.000	9.710.836	9.710.836	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		116					Biblioteca Nacional								
			25				Servicios de la Biblioteca Nacional								
				0			Servicios de la Biblioteca Nacional								
					6		Adecuación Centro de Datos y Centro de Contingencia del Museo para la Digitalización del acervo de la Biblioteca Nacional Marian								
116	116	25	0	6	51		Adecuación Centro de Datos y Centro de Contingencia del Museo para la Digitalización del acervo de la BNMM (FONPLATA ARG-37/2018)	0	70.955.743	70.955.743	0	0,00	33,00	33,00	0,00
		802					Fondo Nacional de las Artes								
			16				Financiamiento para el Fomento de las Artes								
				0			Financiamiento para el Fomento de las Artes								
					1		Instalación del Cableado Estructural de Energía e Internet								
802	802	16	0	1	51		Instalación del Cableado Estructural de Energía e Internet	399.222	399.222	399.222	0	100,00	0,00	0,00	0,00
							Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social								
		350					Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social								
			24				Sistema Federal de Empleo								
				0			Sistema Federal de Empleo								
					1		Construcción y Reformas Edilicias en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral								
75	350	350	24	0	1	51	Construcción y Reformas Edilicias en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral	0	10.718.370	10.718.370	0	0,00	25,00	25,00	0,00
		850					Administración Nacional de la Seguridad Social								
			1				Actividades Centrales								
				0			Actividades Centrales								
					17		Puesta en valor Regional Norte - Etapa 2 Prov Salta/Jujuy								
850	850	1	0	17	51		Puesta en valor Regional Norte - Etapa 2 Prov Salta/Jujuy	16.656.784	16.656.884	16.656.884	0	99,60	0,00	0,00	0,00
					18		Puesta en valor Regional Norte - Etapa 2 Prov Tucumán								
					18	51	Puesta en valor Regional Norte - Etapa 2 Prov Tucumán	5.439.599	7.489.599	7.489.599	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					26		Puesta en valor edificios Reg Sur 1 - La Pampa								
					26	51	Puesta en valor edificios Reg Sur 1 - La Pampa	380.739	1.845.739	1.845.739	0	86,85	0,00	0,00	0,00
					27		Puesta en Valor Edificios Regional Sur 1 - Provincia de Rio Negro								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
					27	51	Puesta en Valor Edificios Regional Sur 1 - Provincia de Rio Negro	20.494.505	24.716.806	24.716.806	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					28		Puesta en Valor Edificios Regional Sur 1 - Provincia de Neuquén								
					28	51	Puesta en Valor Edificios Regional Sur 1 - Provincia de Neuquén	3.972.398	5.619.599	5.619.599	1.647.172	53,12	0,00	0,00	0,00
					55		Puesta en Valor Edificios Regional Noreste								
					55	51	Puesta en Valor Edificios Regional Noreste	788.202	788.204	788.204	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					58		Conservación, Reparación y Puesta en Valor de Edificios Regional Capital VIII - Balcarce 610, Chacabuco 467/479 y Moreno 437								
					58	51	Conservación, Reparación y Puesta en Valor de Edificios Regional Capital VIII - Balcarce 610, Chacabuco 467/479 y Moreno 437	0	1.889.300	1.889.300	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					62		Provisión e Instalación de Sistema de Protección Contra Incendio - Castex N° 4453								
					62	51	Provisión e Instalación de Sistema de Protección Contra Incendio - Castex N° 4453	36.861.760	43.381.064	43.381.064	2.230.826	90,09	9,91	9,91	4,97
					69		Puesta en Valor Edificios Regional Sur 2 - Provincia de Chubut								
					69	51	Puesta en Valor Edificios Regional Sur 2 - Provincia de Chubut	1.058.345	1.058.363	1.058.363	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					71		Puesta en Valor Edificios Regional Sur 2 - Provincia de Tierra del Fuego								
					71	51	Puesta en Valor Edificios Regional Sur 2 - Provincia de Tierra del Fuego	392.263	885.363	885.363	0	59,91	0,00	0,00	0,00
					79		Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 1 - Etapa 2 - Provincia de Buenos Aires								
					79	51	Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 1 - Etapa 2 - Provincia de Buenos Aires	4.785.777	4.785.873	4.785.873	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					80		Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 3 Etapa 2								
					80	51	Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 3 Etapa 2	20.997.947	26.600.012	26.600.012	13.447.711	84,72	8,34	8,34	5,25
					84		Puesta en Valor Edificios Regional Centro - Etapa 2								
					84	51	Puesta en Valor Edificios Regional Centro - Etapa 2	8.087.457	8.438.994	8.438.994	308.000	100,00	0,00	0,00	0,00
					85		Puesta en valor Edificios Regional Cuyo - Etapa 2 - Provincia de Mendoza								
					85	51	Puesta en valor Edificios Regional Cuyo - Etapa 2 - Provincia de Mendoza	1.478.956	1.478.990	1.478.990	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					86		Puesta en Valor Edificios Regional Cuyo - Etapa 2 - Provincias de San Juan y San Luis								
					86	51	Puesta en Valor Edificios Regional Cuyo - Etapa 2 - Provincias de San Juan y San Luis	782.607	782.638	782.638	0	88,90	0,00	0,00	0,00
					87		Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 4								
					87	51	Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 4	35.008.313	35.132.616	25.132.616	0	98,24	0,00	0,00	0,00
					88		Puesta en valor Edificios Regional Capital - Etapa 2								
					88	51	Puesta en valor Edificios Regional Capital - Etapa 2	42.975.738	47.126.000	24.126.000	353.408	99,62	0,38	0,38	0,32
				1			Desarrollo de Infraestructura								
					2		Puesta en valor Regional Bonaerense 2 - Etapa III								
				1	2	51	Puesta en valor Regional Bonaerense 2 - Etapa III	51.644.294	44.523.228	11.523.228	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					3		Puesta en Valor edificios Regional Conurbano 2 - Etapa III								
					3	51	Puesta en Valor edificios Regional Conurbano 2 - Etapa III	47.297.621	32.731.210	14.731.210	1.090.281	100,00	0,00	0,00	0,00
					9		Construcción Edificio UDAl Liniers, CABA								
					9	51	Construcción Edificio UDAl Liniers, CABA	331.579	399.880	21.399.880	0	0,39	75,00	75,00	0,00
					18		Puesta en Valor, Remodelacion y Reparación del Piedras 353, CABA								
					18	51	Puesta en Valor, Remodelacion y Reparación del Piedras 353, CABA	985.446	2.948.259	25.948.259	6.907.757	5,12	78,39	78,39	11,14
					19		Puesta en Valor Integral - Edificios Centrales ANSES - Ciudad Autónoma de Buenos Aires								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
					19	51	Puesta en Valor Integral - Edificios Centrales ANSES - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	717.503	2.644.979	42.644.979	11.456.737	7,16	75,82	75,82	11,08
80							Ministerio de Salud								
	310						Ministerio de Salud								
		310					Ministerio de Salud								
			38				Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7993-AR)								
				0			Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7993-AR)								
					12		Construcción de Centros Regionales de Hemoterapia								
80	310	310	38	0	12	51	Construcción de Centros de Hemoterapia en la Provincia de Buenos Aires	174.323.846	27.713.637	27.713.637	27.713.637	99,37	0,63	0,63	0,63
						52	Construcción de Centros de Hemoterapia NOA	102.323.864	57.078.733	57.078.733	57.078.733	77,16	22,84	22,84	13,96
	902						Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones "Licenciada Laura Bonaparte"								
		902					Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones "Licenciada Laura Bonaparte"								
			52				Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción								
				0			Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción								
					9		Construcción Jardín Maternal								
	902	902	52	0	9	51	Construcción Jardín Maternal	580.291	580.291	580.291	0	100,00	0,00	0,00	0,00
							Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer								
	903						Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer								
		903					Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer								
			53				Atención de Pacientes								
				0			Atención de Pacientes								
					49		Instalación de Tomógrafo para el Hospital Nacional "Dr. Baldomero Sommer"								
	903	903	53	0	49	51	Instalación de Tomógrafo para el Hospital Nacional "Dr. Baldomero Sommer"	0	402.500	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					54		Construcción de Depósito de Residuos Patogénicos								
					54	51	Construcción de Depósito de Residuos Patogénicos	2.943.629	3.500.000	6.813.000	6.805.595	37,00	s/i	s/i	63,00
					55		Readecuación de Red de Gas Troncal e Interna en los Barrios del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer								
					55	51	Readecuación de Red de Gas Troncal e Interna en los Barrios del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer	0	860.000	25.000.000	0	0,00	s/i	s/i	0,00
	908						Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas								
		908					Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas								
			58				Atención Sanitaria para la Comunidad								
				0			Atención Sanitaria para la Comunidad								
					34		Adecuación Sala de Angiógrafo, Sala Técnica y Sala de Comando								
	908	908	58	0	34	51	Adecuación Sala de Angiógrafo, Sala Técnica y Sala de Comando	20.000.000	20.000.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
							Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible								
81							Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible								
	317						Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible								
		317					Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible								
			60				Política Ambiental en Recursos Naturales								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
			0				Política Ambiental en Recursos Naturales								
				9			Construcción de Pozo Profundo para Acceso al Agua (BIRF N° 8493)								
81	317	317	60	0	9	51	Construcción de Pozo Profundo para Acceso al Agua (BIRF N° 8493)	14.497.929	13.070.130	373.100.000	0	10,00	40,00	40,00	0,00
			63				Control Ambiental								
			0				Control Ambiental								
				29			Relleno Sanitario Zona Metropolitana de Mendoza (BID N° 3249/OC-AR)								
			63	0	29	51	Relleno Sanitario Zona Metropolitana de Mendoza (BID N° 3249/OC-AR)	0	166.021.462	166.021.462	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				30			Const. de un Relleno Sanitario y una Planta de Recup. de Materiales para el Área Metropolitana de Catamarca (BID N°3249/OC-AR)								
				30	51	51	Const. de un Relleno Sanitario y una Planta de Recup. de Materiales para el Área Metropolitana de Catamarca (BID N°3249/OC-AR)	117.761.557	43.025.000	53.725.000	0	90,00	10,00	10,00	10,00
				31			Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en la Ciudad de Concordia (BID N° 3249/OC-AR)								
				31	51	51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en la Ciudad de Concordia (BID N° 3249/OC-AR)	0	203.448.529	203.448.529	0	0,00	60,00	60,00	0,00
				32			Construcción de Planta de Separación de Residuos, Relleno Sanitario, Saneamiento de BCA, y Obras C. en Viedma.(BID N° 3249/OCAR)								
				32	51	51	Construcción de Planta de Separación de Residuos, Relleno Sanitario, Saneamiento de BCA, y Obras C. en Viedma.(BID N° 3249/OCAR)	141.183.986	131.380.635	131.380.635	1.029.599	100,00	0,00	0,00	0,00
				33			Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Área Metropolitana de Formosa (BID N°3249)								
				33	51	51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Área Metropolitana de Formosa (BID N°3249)	0	202.684.860	202.684.860	0	0,00	90,00	90,00	0,00
				34			Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Alto Valle de Río Negro (BIDN° 3249/OC-AR)								
				34	51	51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Alto Valle de Río Negro (BIDN° 3249/OC-AR)	0	103.198.529	103.198.529	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				43			Construcción de un Relleno Sanitario en Centro Ambiental Chanchillos y Playón de Compostaje, Planta de Transf (BID N° 3249/OC-AR)								
				43	51	51	Construcción de un Relleno Sanitario en Centro Ambiental Chanchillos y Playón de Compostaje, Planta de Transf(BID N° 3249/OC-AR)	244.913.868	119.419.046	108.719.046	7.431.325	100,00	0,00	0,00	0,00
				44			Construcción de un Relleno Sanitario para la Ciudad de Paraná y Municipios Vecinos (BID N°3249)								
				44	51	51	Construcción de un Relleno Sanitario para la Ciudad de Paraná y Municipios Vecinos (BID N°3249)	0	100.196.926	100.196.926	0	0,00	60,00	60,00	0,00
				46			Construcción del centro ambiental regional de Santa Elena, Entre Ríos (BID N°3249)								
				46	51	51	Construcción del centro ambiental regional de Santa Elena, Entre Ríos (BID N°3249)	0	182.351.801	182.351.801	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				47			Construcción del Centro Ambiental de Colón, Entre Ríos (BID N°3249)								
				47	51	51	Construcción del Centro Ambiental de Colón, Entre Ríos (BID N°3249)	0	98.775.735	98.775.735	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				49			Proyecto de Generación de Energía Eléctrica a partir de Biogás en Las Heras. Provincia de Mendoza (GEF-PNUD ARG 16/G23)								
				49	51	51	Proyecto de Generación de Energía Eléctrica a partir de Biogás en Las Heras. Provincia de Mendoza (GEF-PNUD ARG 16/G23)		632.000	632.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				50			Sistema de Biogás de Relleno Sanitario de Olavarría (GEF-PNUD ARG 16/G23)								
				50	51	51	Sistema de Biogás de Relleno Sanitario de Olavarría (GEF-PNUD ARG 16/G23)		4.050.000	4.050.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51			Sistema de Biogás GNC Rafaela (GEF-PNUD ARG 16/G23)								
				51	51	51	Sistema de Biogás GNC Rafaela (GEF-PNUD ARG 16/G23)		178.000	178.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				52			Biodigestor Tapalqué (GEF-PNUD ARG 16/G23)								
				52	51	51	Biodigestor Tapalqué (GEF-PNUD ARG 16/G23)		2.000.000	2.000.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020	
						53	Construcción de un Centro Ambiental en el Municipio de El Calafate, provincia de Santa Cruz (BID N° 3249/ OC-AR)									
						53	51	Construcción de un Centro Ambiental en el Municipio de El Calafate, provincia de Santa Cruz (BID N° 3249/ OC-AR)	92.701.249	90.724.856	90.724.856	25.976.802	10,00	10,00	10,00	1,00
						54	Planta de Separación y Saneamiento del Basural de Junin de los Andes (BID N°3249)									
						54	51	Planta de Separación y Saneamiento del Basural de Junin de los Andes (BID N°3249)	0	14.387.999	14.387.999	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						55	Construcción de Plantas de transferencia y equipamiento para relleno sanitario en la región de Tupungato, Mendoza (BID N°3249)									
						55	51	Construcción de Plantas de transferencia y equipamiento para relleno sanitario en la región de Tupungato, Mendoza (BID N°3249)	0	28.824.823	28.824.823	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						56	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales para Corrientes (BID N°3249)									
						56	51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales para Corrientes (BID N°3249)	0	246.939.338	151.939.338	0	0,00	0,00	0,00	0,00
107							Administración de Parques Nacionales									
		107					Administración de Parques Nacionales									
			21				Conservación de la Biodiversidad (GEF TF N° 2837/AR)									
				0			Conservación de la Biodiversidad (GEF TF N° 2837/AR)									
						3	Construcción de Galpón/Taller y Alojamiento para Personal de Tránsito en el Parque Nacional El Impenetrable-(GEF TF 2837/AR)									
107	107	21	0	3	51	51	Construcción de Galpón/Taller y Alojamiento para Personal de Tránsito en el Parque Nacional El Impenetrable-(GEF TF 2837/AR)	1.500.000	13.752.000	13.752.000	4.508.799	0,00	100,00	85,74	0,00	
						5	Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares y Dos Viviendas para Guardaparques en Parque Interjurisdiccional Marino Costero P									
						5	51	Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares y Dos Viviendas para Guardaparques en Parque Interjurisdiccional Marino Costero P	31.375.308	4.375.308	4.375.308	309.261	90,01	9,99	9,99	0,00
						44	Construcción de Un Centro Operativo en el Parque Provincial Copo - Prov. de Santiago del Estero (GEF TF 2837/AR)									
						44	51	Construcción de Un Centro Operativo en el Parque Provincial Copo - Prov. de Santiago del Estero (GEF TF 2837/AR)	2.207.811	2.531.811	2.531.811	686.754	2,76	97,24	47,24	0,64
						45	Construcción de Un Centro Operativo en el Parque Provincial Loro Hablador ¿ Prov. de Chaco (GEF TF 2837/AR)									
						45	51	Construcción de Un Centro Operativo en el Parque Provincial Loro Hablador ¿ Prov. de Chaco (GEF TF 2837/AR)	2.207.851	2.531.851	2.531.851	0	2,76	97,24	47,24	0,64
						46	Construcción Sede Administrativa en Puerto San Julián- Parque Interjurisdiccional Mariano Makenke (GEF TF 2837/AR)									
						46	51	Construcción Sede Administrativa en Puerto San Julián- Parque Interjurisdiccional Mariano Makenke (GEF TF 2837/AR)	5.000.000	11.600.000	11.600.000	10.091.249	0,00	100,00	100,00	49,67
			23				Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos (BID N° 2606/OC-AR)									
				0			Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos (BID N° 2606/OC-AR)									
						6	Construcción Muelles en Puerto Frías y Puerto Alegre en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huapi (BID 2606/OC-AR)									
			23	0	6	51	Construcción Muelles en Puerto Frías y Puerto Alegre en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huapi (BID 2606/OC-AR)	27.246.268	33.425.621	33.425.621	5.016.261	100,00	0,00	0,00	0,00	
						33	Construcción de Sendero Peatonal en el Cañadón del Toro, Valle Río Pipo-Parque Nacional Tierra del Fuego-(BID N°2606/OC-AR)									
						33	51	Construcción de Sendero Peatonal en el Cañadón del Toro, Valle Río Pipo-Parque Nacional Tierra del Fuego-(BID N°2606/OC-AR)	5.178.900	14.778.900	14.778.900	1.986.128	13,69	86,31	41,31	9,40
			24				Infraestructura en Áreas Naturales Protegidas									
				0			Infraestructura en Áreas Naturales Protegidas									
						5	Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares en el Parque nacional laguna Blanca									
			24	0	5	51	Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares en el Parque Nacional Laguna Blanca	16.711.030	16.711.030	16.711.030	10.608.021	49,59	50,41	50,41	38,78	

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/06/2020	Devengado al 30/06/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programación Física Vig. al 30/06/2020	Ejecución Física al 30/06/2020
					6		Construcción de Centro Administrativo en el PN Pizarro								
					6	51	Construcción de Centro Administrativo en el PN Pizarro		18.381.373	9.220.033	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					8		Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares- Parque Nacional Lago Puelo								
					8	51	Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares- Parque Nacional Lago Puelo	0	1.250.942	200.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					16		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Lihué - Calel								
					16	53	Construcción de Galpón - Taller en el Parque Nacional Lihué Calel		2.386.628	23.039.475	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					19		Construcción de Dos Viviendas y Galpón en el Centro Gobernador Gregores en el Parque Nacional Perito Moreno								
					19	51	Construcción de Dos Viviendas y Galpón en el Centro Gobernador Gregores en el Parque Nacional Perito Moreno		2.103.367	0	0	18,03	81,97	0,00	0,00
					20		Reparación Estructura y Remodelación Integral Edificio Intendencia en el Parque Nacional Lanin								
					20	51	Reparación Estructura y Remodelación Integral Edificio Intendencia en el Parque Nacional Lanin		8.404.016	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					29		Construcción de Puente de Acceso al Área Operativa- Parque Nacional Chaco								
					29	51	Construcción de Puente de Acceso al Área Operativa- Parque Nacional Chaco	0	586.401	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					34		Construcción de Sede Administrativa en El Calafate								
					34	51	Construcción de Sede Administrativa en El Calafate		803.934	0	0	14,82	85,18	0,00	0,00
					35		Restauración y Refuncionalización Intendencia en el Parque Nacional Callegua								
					35	51	Restauración y Refuncionalización Intendencia en el Parque Nacional Callegua		10.286.986	13.491.709	3.907.531	56,34	43,66	43,66	15,52
					53		Reparación del Camino al Tronador-Parque Nacional Nahuel Huapi								
					53	51	Reparación del Camino al Tronador-Parque Nacional Nahuel Huapi	66.594.157	59.299.467	33.841.897	1.193.130	98,10	1,90	1,90	1,90
					60		Reparación y Puesta en Valor de la Infraestructura General en el Parque Nacional Cervo de los Pantanos.								
					60	51	Reparación y Puesta en Valor de la Infraestructura General en el Parque Nacional Cervo de los Pantanos.	0	0	22.110.000	0	s/i	s/i	100,00	0,00
85							Ministerio de Desarrollo Social								
	311						Ministerio de Desarrollo Social								
		311					Ministerio de Desarrollo Social								
			52				Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia								
				0			Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia								
					1		Remodelación y Construcción en Espacios de Primera Infancia (EPis) (BID N° 4229/OC-AR)								
85	311	311	52	0	1	51	Remodelación y Construcción en Espacios de Primera Infancia (EPis) (BID N° 4229/OC-AR)	0	129.789.704	2.825.000.000	20.156.414	57,00	43,00	43,00	37,40
		341					Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia								
							Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia								
			46				Promoción y Protección de los Derechos de Adultos Mayores								
				0			Promoción y Protección de los Derechos de Adultos Mayores								
					1		Restauración y Puesta en Valor de la Residencia para Adultos Mayores ¿Eva Perón 2019¿ - Burzaco - Provincia de Buenos Aires								
	341	341	46	0	1	51	Restauración y Puesta en Valor de la Residencia para Adultos Mayores ¿Eva Perón 2019¿ - Burzaco - Provincia de Buenos Aires	0	5.327.675	5.327.675	0	0,00	27,00	27,00	0,00
Total Obras Seleccionadas								204.119.895.402	102.604.151.136	99.235.498.762	30.621.364.442				

Nota: el listado contempla las obras de inversión, mínima unidad de análisis de los proyectos de inversión. De esta forma, no se contemplan actividades específicas asociadas a proyectos de inversión.

CUADRO D
INVERSIÓN REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 30/06/2020
(en millones de \$)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	13.203,8	20.350,1	9.583,7	8.279,0	23,2%
Provincia de Buenos Aires	27.469,8	28.707,8	8.461,1	6.735,9	18,9%
Provincia de Catamarca	624,6	442,8	105,1	77,1	0,2%
Provincia de Córdoba	10.751,7	4.944,1	2.886,8	2.274,6	6,4%
Provincia de Corrientes	1.851,1	1.449,0	739,3	642,9	1,8%
Provincia del Chaco	1.179,7	2.919,7	894,7	798,3	2,2%
Provincia del Chubut	1.877,4	1.529,7	646,9	571,4	1,6%
Provincia de Entre Ríos	998,4	1.449,7	409,8	376,8	1,1%
Provincia de Formosa	1.074,7	1.158,3	372,3	354,5	1,0%
Provincia de Jujuy	1.374,8	1.194,7	677,7	648,0	1,8%
Provincia de La Pampa	691,8	622,2	152,4	130,3	0,4%
Provincia de La Rioja	726,2	1.419,9	405,5	387,7	1,1%
Provincia de Mendoza	3.562,5	2.632,4	1.634,0	1.385,3	3,9%
Provincia de Misiones	1.585,2	1.893,1	1.166,3	947,9	2,7%
Provincia del Neuquén	2.051,4	1.913,9	1.189,0	1.054,7	3,0%
Provincia de Río Negro	3.659,8	2.730,6	1.744,9	1.240,2	3,5%
Provincia de Salta	993,0	1.040,2	2.094,5	2.012,7	5,6%
Provincia de San Juan	1.132,0	2.771,2	1.854,1	1.641,6	4,6%
Provincia de San Luis	861,0	562,4	208,9	183,6	0,5%
Provincia de Santa Cruz	336,2	479,2	187,4	128,5	0,4%
Provincia de Santa Fe	5.101,4	6.684,6	2.504,3	1.983,4	5,6%
Provincia de Santiago del Estero	774,5	961,7	343,7	281,0	0,8%
Provincia de Tucumán	4.441,2	4.846,3	620,3	597,5	1,7%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico	921,6	958,1	383,1	303,3	0,8%
Interprovincial	19.525,7	14.281,8	2.602,3	2.061,5	5,8%
Nacional	5.230,2	8.340,3	744,7	557,7	1,6%
Binacional	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0%
No Clasificado	107,7	327,9	76,5	55,8	0,2%
Total Inversión Real Directa	112.108,4	116.612,5	42.689,1	35.711,3	100,0%

CUADRO E
MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCIÓN AL 30/06/2020
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Presidencia de la Nación	384,0	670,5	286,5	74,6%
Jefatura de Gabinete de Ministros	563,9	563,9	0,0	0,0%
Ministerio del Interior	1.882,1	2.418,3	536,3	28,5%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	0,5	0,5	0,0	0,0%
Ministerio de Seguridad	16,6	24,7	8,1	48,7%
Ministerio de Defensa	0,0	74,0	74,0	
Ministerio de Economía	200,0	396,0	196,0	98,0%
Ministerio de Desarrollo Productivo	10.011,4	11.890,2	1.878,7	18,8%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	888,6	1.470,6	582,0	65,5%
Ministerio de Turismo y Deportes	128,5	1.861,8	1.733,4	1349,4%
Ministerio de Transporte	2.010,3	2.010,3	0,0	0,0%
Ministerio de Obras Públicas	29.467,5	45.161,9	15.694,3	53,3%
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	29.393,9	36.908,7	7.514,9	25,6%
Ministerio de Educación	7.048,4	7.409,9	361,5	5,1%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	564,2	560,0	-4,2	-0,7%
Ministerio de Cultura	103,2	103,2	0,0	0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	131,9	131,9	0,0	0,0%
Ministerio de Salud	486,4	428,9	-57,4	-11,8%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	2,3	2,3	0,0	0,0%
Ministerio de Desarrollo Social	150,1	1.345,4	1.195,3	796,1%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	17,3	34,7	17,3	100,0%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	26.287,9	37.158,9	10.871,0	41,4%
Total Transferencias de Capital	109.739,1	150.626,6	40.887,6	37,3%

CUADRO F
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCIÓN AL 31/03/2020
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Presidencia de la Nación	384,0	670,5	0,0	0,0	0,0%
Jefatura de Gabinete de Ministros	563,9	563,9	7,1	7,1	1,3%
Ministerio del Interior	1.882,1	2.418,3	797,5	646,9	26,7%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	0,5	0,5	0,1	0,1	28,0%
Ministerio de Seguridad	16,6	24,7	23,7	23,6	95,6%
Ministerio de Defensa	0,0	74,0	0,0	0,0	
Ministerio de Economía	200,0	396,0	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Desarrollo Productivo	10.011,4	11.890,2	3.377,3	3.377,3	28,4%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	888,6	1.470,6	282,7	273,9	18,6%
Ministerio de Turismo y Deportes	128,5	1.861,8	84,7	84,7	4,5%
Ministerio de Transporte	2.010,3	2.010,3	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Obras Públicas	29.467,5	45.161,9	25.453,3	25.262,6	55,9%
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	29.393,9	36.908,7	5.430,9	5.354,3	14,5%
Ministerio de Educación	7.048,4	7.409,9	3.272,4	3.272,4	44,2%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	564,2	560,0	243,7	223,7	39,9%
Ministerio de Cultura	103,2	103,2	26,9	26,9	26,1%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	131,9	131,9	13,5	13,5	10,2%
Ministerio de Salud	486,4	428,9	0,5	0,5	0,1%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Desarrollo Social	150,1	1.345,4	158,3	158,3	11,8%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	17,3	34,7	2,9	2,9	8,3%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	26.287,9	37.158,9	22.224,2	22.224,2	59,8%
Total Transferencias de Capital	109.739,1	150.626,6	61.399,6	60.952,9	40,5%

CUADRO G
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 30/06/2020
(en millones de \$)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	14.122,1	29.111,9	17.400,0	17.362,8	28,5%
Provincia de Buenos Aires	16.657,4	16.765,2	4.428,4	4.419,2	7,3%
Provincia de Catamarca	1.142,9	1.176,5	225,6	224,6	0,4%
Provincia de Córdoba	2.830,9	2.486,6	1.247,3	1.150,9	1,9%
Provincia de Corrientes	1.209,7	1.248,4	472,8	397,4	0,7%
Provincia del Chaco	2.924,2	2.216,6	758,2	749,7	1,2%
Provincia del Chubut	1.555,6	997,7	49,0	49,0	0,1%
Provincia de Entre Ríos	2.348,0	2.134,5	914,7	879,2	1,4%
Provincia de Formosa	2.121,1	2.176,1	631,8	631,8	1,0%
Provincia de Jujuy	1.712,1	1.697,6	328,2	314,5	0,5%
Provincia de La Pampa	506,1	567,5	552,5	552,5	0,9%
Provincia de La Rioja	5.547,2	5.545,8	2.883,5	2.877,6	4,7%
Provincia de Mendoza	3.097,8	2.974,2	715,7	664,4	1,1%
Provincia de Misiones	1.603,0	2.496,5	774,3	773,9	1,3%
Provincia del Neuquén	2.391,4	2.265,7	509,1	477,7	0,8%
Provincia de Río Negro	1.102,9	1.095,9	420,7	411,2	0,7%
Provincia de Salta	4.041,5	3.752,3	970,9	954,5	1,6%
Provincia de San Juan	2.393,6	2.502,7	76,3	76,1	0,1%
Provincia de San Luis	455,8	455,8	37,6	37,6	0,1%
Provincia de Santa Cruz	7.445,7	7.505,2	2.705,8	2.705,8	4,4%
Provincia de Santa Fe	1.922,6	1.851,3	800,2	800,2	1,3%
Provincia de Santiago del Estero	1.971,0	2.010,5	326,8	323,9	0,5%
Provincia de Tucumán	1.484,5	1.440,9	1.005,6	954,1	1,6%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	439,0	469,0	166,9	166,9	0,3%
Interprovincial	19.787,6	36.114,9	17.414,4	17.414,4	28,6%
Nacional	8.911,8	19.556,8	5.583,1	5.583,1	9,2%
No Clasificado	13,8	10,6	0,0	0,0	0,0%
Total Transferencias de Capital	109.739,1	150.626,6	61.399,6	60.952,9	100,0%

Cuadro H
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA Y LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, POR
FINALIDAD Y FUNCIÓN AL 30/06/2020
(en millones de \$)

Finalidad/Función	Inversión Real Directa	Transferencias	Total
Administración Gubernamental			
Legislativa	28,4		28,4
Judicial	97,0		97,0
Dirección Superior Ejecutiva	100,7		100,7
Relaciones Exteriores	21,8		21,8
Relaciones Interiores	75,9	2.786,7	2.862,6
Administración Fiscal	54,0		54,0
Control de la Gestión Pública	4,8		4,8
Información y Estadística Básicas	2,4		2,4
Subtotal	385,2	2.786,7	3.171,9
Servicios de Defensa y Seguridad			
Defensa	731,9		731,9
Seguridad Interior	676,5	23,2	699,7
Sistema Penal	178,6	353,0	531,5
Inteligencia	0,0		0,0
Subtotal	1.586,9	376,2	1.963,1
Servicios Sociales			
Salud	4.004,2	4.449,5	8.453,7
Promoción y Asistencia Social	51,4	407,1	458,5
Seguridad Social	120,8		120,8
Educación y Cultura	373,3	3.639,1	4.012,4
Ciencia y Técnica	3.483,4	328,8	3.812,3
Trabajo	12,1	13,5	25,6
Vivienda y Urbanismo	0,0	6.297,9	6.297,9
Agua Potable y Alcantarillado	830,1	30.697,2	31.527,3
Subtotal	8.875,3	45.833,2	54.708,4
Servicios Económicos			
Energía, Combustibles y Minería	17,5	4.213,7	4.231,3
Comunicaciones	8,1	106,9	115,0
Transporte	24.269,0	2.960,2	27.229,2
Ecología y Medio Ambiente	414,8	4.253,1	4.667,9
Agricultura	90,1	273,9	364,1
Industria	2,5	89,0	91,5
Comercio, Turismo y Otros Servicios	54,9	60,0	114,9
Seguros y Finanzas	6,9		6,9
Subtotal	24.863,9	11.956,9	36.820,8
Total	35.711,3	60.952,9	96.664,2