


INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL
Presupuesto de la Administración Nacional

Acumulado al Primer Semestre 2021

INTRODUCCIÓN


La Inversión Pública Nacional comprende las erogaciones destinadas a la adquisición o producción de bienes que incrementan el activo del Estado Nacional, Provincial y Municipal y demás destinatarios de los fondos transferidos por la Administración Pública Nacional. Es decir, incluye la Inversión Real Directa (IRD) y las Transferencias de Capital (TC).

La Inversión Pública Nacional proyectada para el ejercicio 2021 alcanza a \$782.445,1 millones, con la siguiente evolución nominal¹:



La Inversión Real Directa abarca la adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional, alcanzando al 30/6/2021 un devengado de \$84.252,1 millones (27,9% del crédito vigente). Asimismo, la Administración Nacional realiza transferencias para gastos de capital, los cuales totalizaron \$212.766,5 millones, representando el 44,3% del crédito vigente:

¹ Con el objeto de poder comparar la serie, se excluyó para el período 2009/2017 la ejecución del Fondo Federal Solidario y para el período 2009/2020 del FEDEI.



A continuación, se expone un cuadro que resume el Crédito Inicial, el Crédito Vigente y la ejecución de la Inversión Pública Nacional al cierre del primer semestre de 2021, desagregada por sus principales componentes:

Cuadro N°1. Inversión Real Directa y Transferencias de Capital al 30/6/2021 (en millones de \$)
Administración Nacional


Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Inversión Real Directa (IRD)	285.989,1	301.674,5	84.252,1	28,4%	27,9%
Obras de Inversión	204.372,2	194.215,0	64.829,5	21,8%	33,4%
Maquinarias, Equipos, Edificios y Otros	81.616,9	107.459,5	19.422,5	6,5%	18,1%
Transferencias de Capital	471.548,1	480.770,5	212.766,5	71,6%	44,3%
Total Inversión Pública Nacional	757.537,2	782.445,1	297.018,6	100,0%	38,0%

En lo que respecta a la Inversión Pública Nacional, se registró al 30/6/2021 una ejecución del 38,0% del crédito vigente, representando las transferencias de capital el 71,6% del monto global ejecutado.

CAPÍTULO I: INVERSIÓN REAL DIRECTA

I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA

La Inversión Real Directa tiene previsto alcanzar en el año 2021 a \$301.674,5 millones, conforme a la siguiente evolución:



(*) En 2019 se incluye la registración de gastos de inversión conforme la regularización de adelantos a proveedores y contratistas con impacto en ejercicios anteriores.

En términos nominales, la ejecución de la Inversión Real Directa registró una tasa de crecimiento anual acumulativa del 27,2% para el período 2009/2021.

1- Según Nivel Institucional

A continuación, se presenta un cuadro que muestra el comportamiento de la IRD al cierre del primer semestre de 2021, por nivel institucional:

Cuadro N°2: Ejecución de la Inversión Real Directa al 30/6/2021 (en millones de \$)

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% Eje.
Administración Central	161.823,4	164.185,7	27.118,3	32,2%	16,5%
Organismos Descentralizados	121.562,5	134.151,2	56.911,6	67,5%	42,4%
Instituciones de Seguridad Social	2.603,2	3.337,6	222,1	0,3%	6,7%
TOTAL	285.989,1	301.674,5	84.252,1	100,0%	27,9%

La ejecución de los Organismos Descentralizados representa el 67,5% del total de la inversión al cierre del primer semestre. En la siguiente tabla se pueden observar las

dependencias con mayor gasto devengado y la variación interanual en relación a idéntico período de 2020:

Cuadro Nº 3: Ejecución de la Inversión Real Directa Comparada al 30/6 - Años 2020/2021 (en millones de pesos) -Según nivel de ejecución 2021 -

Organismo	Devengado 2020	Devengado 2021	Variación
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	21.605,4	47.945,5	121,9%
Ministerio de Obras Públicas	563,5	7.028,5	1147,2%
Ministerio de Educación	270,6	4.948,8	1728,7%
Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA)	2.763,5	4.826,8	74,7%
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea	657,3	4.061,9	517,9%
Ministerio de Transporte	2.639,4	2.758,0	4,5%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	24,6	2.296,3	9228,9%
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)	521,6	1.834,5	251,7%
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)	828,3	1.441,2	74,0%
Ministerio de Desarrollo Social	32,5	618,2	1804,4%
Ministerio de Seguridad	269,2	449,3	66,9%
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)	116,6	222,1	90,5%
Subtotal	30.292,5	78.431,0	158,9%
Otros	5.419,7	5.821,1	7,4%
Total IRD	35.712,2	84.252,1	135,9%

Se aprecia en el cuadro precedente la preponderancia de la inversión a cargo de la DNV, seguida por el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Educación, la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea.

2- Según Fuente de Financiamiento

Al considerarse las distintas fuentes de financiamiento se destaca que el 57,5% del gasto de la IRD se financió con Tesoro Nacional, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro Nº4 Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente Financiamiento al 30/6/2021 (en millones de \$)

Fuente de Financiamiento	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% Eje.
Tesoro Nacional	83.261,5	131.278,3	48.472,0	57,5%	36,9%
Financiamiento Externo	102.573,4	111.091,3	16.136,7	19,2%	14,5%
Crédito Interno	29.578,0	20.356,4	12.347,6	14,7%	60,7%
Recursos Afectación Específica	52.353,5	18.827,3	6.075,5	7,2%	32,3%
Transferencias Internas	14.037,8	15.746,0	643,8	0,8%	4,1%
Recursos Propios	4.184,9	4.375,2	576,5	0,7%	13,2%
TOTAL	285.989,1	301.674,5	84.252,1	100,0%	27,9%

El **Tesoro Nacional** financió, entre otras, las obras de la Dirección Nacional de Vialidad por \$31.067,7 millones, las obras de la Comisión Nacional de Energía Atómica por \$4.752,9 millones (principalmente los proyectos Construcción de Reactor de Baja Potencia Carne Fase II y Construcción de Reactor RA-10), la adquisición de equipamiento para la implementación del Plan Juana Manso realizado por el Ministerio de Educación por \$3.770,7 millones y el Mantenimiento de Medios e Infraestructura para el Alistamiento Operacional de la Fuerza Aérea Argentina por \$2.334,2 millones. Con **Financiamiento Externo** (Crédito y Transferencias Externas) sobresalieron \$5.750,3 millones para obras de la Dirección Nacional de Vialidad, \$2.181,8

millones para proyectos de Infraestructura de Obras de Transporte (fundamentalmente la Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas y Ferrocarril General Roca: Ramal Constitución - La Plata), \$1.703,8 millones para Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (BID N°3.249/OC-AR) por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, \$1.459,6 millones para proyectos de la Cuenca Matanza Riachuelo bajo responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y \$1.352,8 millones para proyectos del ENOSHA. Por su parte, la ejecución con **Crédito Interno** incluyó \$6.129,8 millones para proyectos viales de la Dirección Nacional de Vialidad, \$2.700,2 millones para desarrollo de la infraestructura sanitaria bajo responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y \$1.654,7 para inversión en material de la Fuerza Aérea. Por último, las **Recursos con Afectación Específica** correspondieron a la Dirección Nacional de Vialidad por \$3.157,4 millones y a las obras del Ministerio de Obras Públicas por \$2.352,7 millones.

3- Según Ubicación Geográfica

La IRD abarca todo el territorio nacional, destacándose las erogaciones efectuadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, que concentraron el 62,1% de la inversión total. En el caso de la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** (\$14.984,2 millones) debe considerarse que una gran cantidad de gastos registrados en CABA, no se ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción, tratándose de casos donde el domicilio de la firma contratista se ubica en esta jurisdicción mayormente.

En la provincia de **Buenos Aires** se ejecutaron \$23.279,7 millones, destacándose la inversión vial (\$13.523,3 millones) de la Dirección Nacional de Vialidad. En la provincia de **Córdoba** se ejecutaron \$5.189,7 millones, siendo importantes las inversiones en la Ruta Nacional N°19 (San Francisco – Córdoba), en la Ruta Nacional N° 8 (Rio Cuarto - Holmberg) y en la Ruta Nacional N°158. En la provincia de **Santa Fe** se ejecutaron \$4.957,2 millones, fundamentalmente en las Rutas Nacionales N° 34 (Angélica – Sunchales) y N° 0098, en la Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas y en el Centro Penitenciario Federal del Litoral en Coronda. Por último, en la provincia de **Entre Ríos** se ejecutaron \$3.946,2 millones, siendo relevantes los trabajos en la Ruta Nacional N° 18.

II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

En el presente apartado se analiza la ejecución de los proyectos de inversión, considerando un subconjunto de iniciativas de gran envergadura en la cartera prevista para 2021:

Cuadro Nº 5: Principales Proyectos de Inversión ordenados según Costo Total (en millones de pesos)

Programas/Proyectos	Costo Total (CT)*	Acumulado al 31/12/2020	Devengado 30/6/2021	% Dev. Ac.30/6/21 /CT
Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad	664.848,4	141.580,0	46.830,6	33,8%
Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril Gral. Belgrano	106.586,2	27.101,8	1.003,7	26,4%
Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II	31.939,1	12.836,1	2.841,6	49,1%
Misiones Satelitales: Misión SAOCOM y Misión SABIAMAR	38.144,4	10.063,1	1.308,4	29,8%
Mejora Integral del Ferrocarril Roca, Ramal Constitución – La Plata (BID 2982/OC-AR)	18.210,8	7.126,1	1.312,5	46,3%
Construcción Reactor RA-10	17.470,7	5.318,9	1.659,4	39,9%
Construcción de Jardines de Infantes	8.310,8	1.723,3	1.105,9	54,5%
Ampliación de Sistema de Recolección y Tratamiento de Efluentes - Cuenca El Paramillo - Mendoza (BID 3451 OC-AR)	1.193,5	1.179,7	0,0	98,8%
Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID 3451 OC-AR)	1.193,5	855,1	144,2	83,7%
Construcción de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	940,0	984,3	12,0	106,0%
Total (Proyectos de gran envergadura)	888.837,5	208.768,4	56.218,2	34,1%

(*) Costo total de obras de inversión según F13 Ley 2021. En algunos casos, el gasto efectivo puede superar el costo total estimado.

Como surge del cuadro, las obras de inversión de mayor envergadura, en promedio, ostentaron niveles de ejecución financiera acumulada del 34,1% del Costo Total. Vale aclarar que se trata de una referencia A continuación se describen los proyectos de inversión citados en el cuadro anterior, ordenados en función del organismo ejecutor:

Dirección Nacional de Vialidad (DNV):

La Dirección Nacional de Vialidad lleva adelante la ampliación de la capacidad y seguridad de la red troncal por medio del Plan Vial Nacional que consiste en obras nuevas y obras de mantenimiento.

Los kilómetros en construcción en Autopistas y Autovías comprendieron trabajos en las siguientes provincias: Buenos Aires (311,5 kilómetros), Córdoba (112,4 kilómetros), Formosa (46,49 kilómetros), Neuquén (68,6 kilómetros), Chubut (63,6 kilómetros), Entre Ríos (61,9 kilómetros), Santa Fe (144,0 kilómetros), San Juan (5,8 kilómetros), Mendoza (36,5 kilómetros), Río Negro (30,7 kilómetros), Jujuy (26,3 kilómetros), Misiones (26,0 kilómetros), Chaco (10,9 kilómetros) y Corrientes (13,0 kilómetros). Cabe destacar que durante el primer trimestre de 2021 se finalizó la obra en Ruta Nacional Nº 7 tramo Luján - San Andrés de Giles con 8 kilómetros de extensión en la provincia de Buenos Aires.

Los Sistemas de Recuperación y Mantenimiento alcanzaron a 6.072 kilómetros, en promedio, para el primer semestre. Por su parte, los kilómetros en repavimentación en Rutas Nacionales incluyeron trabajos en las siguientes provincias: Buenos Aires (173,4 kilómetros), Córdoba (300,8 kilómetros), Entre Ríos (135,8 kilómetros), Santa Fe (72,5 kilómetros), Santiago del Estero (43,0 kilómetros) e Interprovincial Fe (102,4 kilómetros).

La ejecución de la Construcción de Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 6: Construcción de Ruta Nuevas y Obras de Pavimentación en ejecución al 30/6/2021

Tramo	Sección	Provincia	Longitud Km.
R.N.N°23 Comallo – Pilcaniyeu Viejo		Río Negro	36,0
R.N.N°23 Pilcaniyeu Viejo – Empalme R.N.N°40	Sección II	Río Negro	32,0
R.N.N°14 Empalme R.P.N°20-Empalme R.P.N°17	Prog.1056-1090	Misiones	34,6
R.N.N°23 Ingeniero Jacobacci-Comallo		Río Negro	45,0
R.N.N°73 Anguinan-Empalme R.N.N°75	Sección II	La Rioja	18,8
R.N.N°73 Anguinan - Emplame R.N.N°75	Sección Km.0 - 21,6	La Rioja	21,6
R.N.N°150 Iglesia - Agua Negra		San Juan	25,5
R.N.N°12 Puente s/Arroyo Saucesito - Av. Almafuerde		Entre Ríos	3,8
R.N.N°76 Punta del Agua - Quebrada Sto. Domingo - Pircas Negras	P. del Agua - Lag. Mulas Muertas - Queb. Sto.Domingo y B.Blancas - Pircas Negras. Secc. I y III	La Rioja	76,9
Empalme Ruta Nacional N° 3 - Límite Internacional con Chile	Puesto fronterizo San Sebastián (km 0,00) - Límite con Chile (km 10,88)	Tierra del Fuego	10,9
Total			305,1

En el primer semestre en el programa Ejecución de Obras de Seguridad en Rutas Nacionales finalizó una intervención de seguridad vial en la Ruta Nacional N°35 Travesía Urbana Santa Rosa (Barrio Procrear), km. 322,60-328,93 en la provincia de La Pampa. Asimismo, estuvieron en ejecución durante el segundo trimestre las obras que se detallan a continuación:

Cuadro N° 7: Obras de Seguridad Vial en Rutas Nacionales en ejecución al 30/6/2021

Tramo	Provincia
R.N.N°95 Travesía Urbana (Calle 251-Calle 351). Km. 1109,44 - 1115,69	Chaco
R.N.N°3 Mejora de Travesía Urbana, Adecuación y Mejora de los Accesos. - Las Flores. Km 176 - km 199	Buenos Aires
R.N.N°3 Estabilización Cerro Chenque (Acceso a Comodoro Rivadavia)	Chubut
R.N.N°9 Int. R.P.N°347 (El Cadillal) – Límite con Tucumán / Salta	Tucumán

Por su parte, los trabajos de Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas en ejecución durante el segundo trimestre fueron los siguientes:

Cuadro N° 8: Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas al 30/6/2020 (en ejecución)

Tramo	Provincia	Longitud Mts.
R.N.N°12 Esquina-Goya Sección Puente s/ A° Guazú (km. 712,71)	Corrientes	210,0
R.N.N°234 La Rinconada - Junín de Los Andes (Pte. s/Río Aluminé/Collón Curá)	Corrientes	1.200,0
Total		1.410,0

Las intervenciones en ejecución por Convenio con Provincias alcanzaron las siguientes jurisdicciones: 26 en la provincia de Buenos Aires, 3 en la provincia de Catamarca, 1 en la provincia de Córdoba, 1 en Corrientes, 4 en la provincia de Chaco, 1 en la provincia de Entre Ríos, 1 en la provincia de Formosa, 1 en la provincia de Misiones, 1 en la provincia de Salta, 1 en la provincia de San Luis y 1 en la provincia de Santa Fe. Se finalizaron las intervenciones en Ruta A001 Sentido Capital – Sentido Avellaneda (obras varias) en la provincia de Buenos Aires, en Ruta Provincial N° 17 Km. 73–106 (provincia de Misiones) y dos obras urbanas (provincia de Buenos Aires).

En el programa Construcción de Rutas Seguras estuvo en ejecución en el segundo trimestre la obra en Ruta Nacional N° 18 Tramo II Colectoras Pavimentadas prog. 67+750 - Intersección Ruta Provincial N° 20 y tramo III Intersección Ruta Provincial N° 20 - A° Sandoval, en la provincia de Entre Ríos con 98 kilómetros de extensión.

El programa Construcción de Túneles y Puentes Grandes tuvo en ejecución las siguientes obras:

Cuadro N° 9: Construcción de Túneles y Puentes Grandes en ejecución al 30/6/2021

Tramo	Sección	Provincia	Longitud Km.
R.N.N°75 Las Padercitas – Dique Los Sauces	Km. 10,76-16,82	La Rioja	6,1
R.N.N°40/231 Circunvalación Villa Angostura	Circunvalación Villa Angostura	Neuquén	5,8
Total			11,9

La ejecución de obras civiles incluyó los trabajos en la Ruta Nacional N° 60 Control de pesos y dimensiones de Las Salinas Sección km. 939,54 – km. 940, en la provincia de Catamarca. Por su parte, en el programa Ejecución de Obras Menores para el Fortalecimiento de la Red Vial se inició una obra antes de lo previsto en Ruta Nacional N° 12 tramo Intersección Ruta Nacional N° 12 y Ruta Nacional N° 9 - Intersección Ruta Nacional N° 12 y Ruta Provincial N° 6, en la provincia de Buenos Aires, con 3,5 kilómetros de extensión.

Ministerio de Transporte:

Al 30/6/21 continuaron las obras de Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas con una ejecución financiera acumulada de \$28.105,5 millones de devengado. Por su parte, sobresalió la ejecución de la obra de Mejora Integral del Ferrocarril General Roca: Ramal Constitución-La Plata (BID 2982/OC-AR). A través de esta iniciativa se pretende renovar la infraestructura, el material rodante y la tecnología de los ferrocarriles de pasajeros de la línea Roca. Al 30/6/21 se registra una ejecución financiera acumulada de \$8.438,6 millones.

Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE):

Misiones Satelitales (Etapa I y III): Al 30/6/21 en el marco del Plan Espacial Nacional 2013/2024 se realizaron inversiones en el Proyecto Misiones Satelitales, cuya composición se expone a continuación:

Cuadro N° 10: Misiones Satelitales en Curso

Satélite	Misión	Socios
Satélite Argentino de Observación con Microondas (SAOCOM)	Observación de la tierra	Italia, Bélgica y Brasil
Satélite Argentino Brasileño para la Información del Mar (SABIAMAR)	Observación de la tierra	Brasil

Durante el segundo trimestre, el satélite SAOCOM - PROSAT I continuó dando servicios de imágenes de radar en territorio argentino y en el resto del mundo. Por su parte el SAOCOM - PROSAT II se encuentra operativo, continuando su etapa de calibración del radar y próximo a iniciar su operación nominal. Se continuó con el proceso de los llamados a expresión de interés para el desarrollo de nuevas aplicaciones: humedales, salud, fruti y vitivinicultura, plataforma de

incendios, pesca, ordenamiento territorial y producción forestal, y además se encuentran en elaboración nuevos llamados: nieves, hielos y turismo.

Respecto a la **Misión SABIAMAR**, durante el segundo trimestre, se continuó con la construcción del modelo de vuelo del satélite y se está avanzando en el segmento de aplicaciones para realizar el CDR en el presente año. Se obtuvo la prórroga del último desembolso del préstamo y, asimismo, se está terminando de confeccionar el llamado a licitación para la contratación del lanzador.

En cuanto a la obra **Configuración de Vehículo Espacial** se continuó trabajando con la empresa VENG, en relación a las tareas de análisis de misión, navegación, guiado, control, trayectoria y estructuras. Se continuó con la revisión de ingeniería, en relación a las tareas de Segmento de Tierra e Ingeniería de las Operaciones y elaborando las especificaciones técnicas para pliegos de obra del Centro Espacial Punta Indio y del Centro Espacial Manuel Belgrano. Además, prosiguió el desarrollo de propulsión y tareas generales correspondiente al Tronador II/III. Asimismo, se continuaron todas las tareas relacionadas con la viabilidad del Vehículo Lanzador Especial, habiéndose revisado el Plan del Programa ISCU.

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA):

Construcción Reactor RA-10: A través de la construcción de este reactor nuclear argentino multipropósito de alto flujo neutrónico se producirán radioisótopos en escala comercial para abastecimiento del mercado local y parte del mercado internacional. Al 30/6/21, el proyecto registra un avance físico acumulado de 64,3% en función del inicio de la obra civil del edificio que albergará al reactor y la consolidación de las tareas de ingeniería del proyecto y una ejecución financiera acumulada de \$6.978,2 millones.

Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II: es un proyecto de central nuclear de baja potencia concebida con un diseño de última generación. Las posibles aplicaciones de una central de este tipo son variadas y comprenden desde el suministro de energía en regiones aisladas, provisión de energía para desalinización de agua de mar, hasta su utilización como laboratorio de investigación y de entrenamiento para operadores de grandes centrales nucleares, entre otras. Al 30/6/21, el proyecto registra un avance físico acumulado de 59,28% y una ejecución financiera acumulada de \$15.677,7 millones.

Ministerio de Educación:

Construcción de Jardines: Se impulsa la mayor escolarización y mejora de la infraestructura en el nivel inicial, con una inversión plurianual estimada de \$8.310,8 millones. Se trata de la construcción de nuevas aulas y establecimientos en distintas provincias de la República Argentina. Al 30/6/21 la ejecución financiera acumulada resulta de \$4.525,6 millones.

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA):

Al 30/6/21 continuaban las obras Construcción de Sistema de Agua Potable en la localidad de Concordia, provincia de Entre Ríos (BID 3451 OC-AR) con una ejecución financiera acumulada de \$999,2 millones; Ampliación de Sistema de Recolección y Tratamiento de Efluentes - Cuenca El Paramillo, provincia de Mendoza (BID 3451 OC-AR) (\$1.179,7 millones) y Construcción de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata, provincia de Buenos Aires (BID 3451 OC-AR) (\$996,3 millones). Asimismo continuó la ejecución de la obra Colector Costanero San Carlos de Bariloche (BID N° 2343 OC-AR).

III- MAQUINARIA, EQUIPOS y OTROS

En el presente apartado se analizan las acciones más relevantes relativas a los gastos de inversión directa sin considerar las obras (analizadas en el apartado precedente). El gasto resultó de \$ 19.422,5 millones, financiado principalmente por fuente Tesoro Nacional (58,3%), seguido por Crédito Interno (23,6%) y Crédito Externo (13,2%). En ese marco, se exponen a continuación diversos conceptos que representan el 88,0% del gasto en maquinaria, edificios y otros al 30/06/21.

Cuadro N°11: Principales Gastos de Inversión excluidos proyectos al 30/06/21 (en millones de pesos)
- según crédito vigente

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Fortalecimiento Vial	21.477,8	26.007,6	1.183,0	6,1%	4,5%
Fortalecimiento Educativo	14.087,0	24.032,3	3.916,2	20,2%	16,3%
Acciones de Salud	10.197,2	14.318,6	3.166,6	16,3%	22,1%
Acciones para la Defensa	11.955,2	12.051,7	5.717,4	29,4%	47,4%
Acciones para la Seguridad	2.425,9	4.028,1	766,9	3,9%	19,0%
Equipamiento para la Ciencia y Técnica	2.856,9	3.605,9	493,8	2,5%	13,7%
Ecología y Medio Ambiente	1.263,8	3.421,3	1.844,9	9,5%	53,9%
Subtotal	64.263,8	87.465,5	17.088,8	88,0%	19,5%
Otros	17.353,1	19.994,0	2.333,7	12,0%	11,7%
Total	81.616,9	107.459,5	19.422,5	100,0%	18,1%

Fortalecimiento Vial

En lo que respecta a la ejecución de esta categoría, al 30/06/21 se devengaron \$1.183,0 millones (apenas 4,5% del crédito vigente). Dentro de este monto, los conceptos con mayor impacto presupuestario al corresponden al equipamiento la Dirección Nacional de Vialidad (\$1.115,0 millones), principalmente para mantenimiento y equipos en el marco de la ejecución obras de mantenimiento y rehabilitación en red (\$965,6 millones).

Fortalecimiento Educativo

En relación con el fortalecimiento educativo, se devengaron \$3.916,2 millones (20,2% del crédito), de los cuales el 98,0% se destinó al Plan Federal Juana Manso (\$3.770,7 millones) totalmente financiado con Tesoro Nacional. Este plan abarca conectividad, equipamiento, formación y capacitación docente y una plataforma federal educativa de navegación gratuita, segura y soberana para el sistema educativo de la Argentina.

Acciones de Salud

El gasto en equipamiento realizado totalizó \$3.166,6 millones que corresponden al 22,1% del crédito vigente, principalmente financiado por fuente Crédito Interno (85,3%). De ese monto, \$1.760,9 millones se destinaron a la asistencia financiera para la Construcción de Hospitales Modulares de Emergencia (55,6%) y \$939,3 millones para el apoyo para la implementación de centros sanitarios turísticos por la emergencia COVID19 (29,7%).

Acciones para la Defensa

El gasto realizado en materia de inversión por las Fuerzas de Defensa, alcanzó \$5.717,4 millones. El mayor gasto se realizó con fuentes Tesoro Nacional (69,8%) y Crédito Interno (28,9%). Dentro de las acciones llevadas a cabo, se destaca el mantenimiento y la recuperación de medios para la Fuerza Aérea Argentina (\$4.041,3 millones) y el mantenimiento, producción y soporte logístico para la defensa aérea en el marco del Fondo Nacional de la Defensa "FONDEF" (\$1.574,7 millones).

Acciones para la Seguridad

Al 30/06/21 la ejecución del gasto relacionado a la Seguridad Interior fue de \$766,9 millones que corresponden al 3,9% del gasto global en equipamiento, destacándose la adquisición de equipamiento por el Ministerio de Seguridad (\$449,3 millones) principalmente destinado a la planificación logística y equipamiento federal (\$315,5 millones). También en el marco del Ministerio de Seguridad se destinaron \$61,0 millones a Proyectos Especiales en Seguridad Pública y \$49,4 millones al Programa Federal de Seguridad.

Por otra parte, se destinaron \$23,7 millones al equipamiento para el análisis pericial de la Policía Federal Argentina y \$8,0 millones para el desarrollo de infraestructura, equipamiento y capacitación de Complejos Fronterizos.

Equipamiento para la Ciencia y Técnica

Al 30/06/21 se destinaron \$493,8 millones al equipamiento con destino a acciones de ciencia y técnica. Se destaca la ejecución del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación principalmente en el marco del programa Formulación, Coordinación e Implementación de Acciones de Articulación en Ciencia y Tecnología de Innovación Tecnológica para el Portal Biblioteca Electrónica que corresponden al 20,2% del total (\$99,7 millones). Además, en este Ministerio se devengaron \$90,2 millones en innovación tecnológica. Asimismo, el 26,9% corresponde a adquisición de equipamiento de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr Carlos G. Malbran (\$132,9 millones).

En lo que respecta a la Comisión Nacional de Energía Atómica, se devengaron \$73,9 millones, destacándose las Acciones para la Investigación en el marco del programa Investigación y Aplicaciones no Nucleares (\$32,1 millones).

Por otra parte, se destinaron \$45,8 millones a equipamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y otros gastos de equipamiento de bases y refugios en el marco del Sostén Logístico Antártico del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.


Ecología y Medio Ambiente

Al 30/06/2021 se destinaron \$1.844,9 millones a acciones de ecología y medio ambiente, principalmente destinados a gestión integral de residuos sólidos urbanos en el marco del control ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (\$1.703,8 millones). Se trata de adquisición de equipamiento para la gestión de residuos en distintos puntos geográficos de la República Argentina, con énfasis en el financiamiento externo.

CAPÍTULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

La ejecución de las Transferencias de Capital en el período 2009-2021 se puede apreciar en el siguiente gráfico².



1- Según Nivel Institucional

En lo que respecta a su ejecución, las transferencias de capital fueron realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro N°12: Ejecución de las Transferencias de Capital al 30/6/2021

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Administración Central	428.828,0	439.280,6	181.061,0	85,1%	41,2%
Organismos Descentralizados	42.720,2	41.490,0	31.705,5	14,9%	76,4%
TOTAL	471.548,1	480.770,5	212.766,5	100,0%	44,3%

A continuación, se expone una tabla que muestra las dependencias con mayor ejecución de transferencias de capital al 30/6/2021 y la variación interanual respecto al ejercicio 2020:

² Con el objeto de poder comparar la serie, se excluyó para el período 2009/2017 la ejecución del Fondo Federal Solidario y para el período 2009/2020 la ejecución del FEDEI.

Cuadro Nº 13: Ejecución Transferencias de Capital al 30/6/21 (en millones de pesos) – según Ejecución 2021

Organismo	Ejecución 2020	Ejecución 2021	Variación
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat (*)	5.354,3	50.353,3	840,4%
Obligaciones a Cargo del Tesoro (OCT)	22.225,3	45.334,5	104,0%
Ministerio de Obras Públicas	18.798,1	38.296,2	103,7%
Ministerio de Educación	3.272,4	21.435,6	555,0%
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	5.259,3	17.480,9	232,4%
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	1.205,1	12.414,3	930,2%
Ministerio de Desarrollo Productivo	-	10.567,5	-
Secretaría de Energía	5.624,0	6.812,5	21,1%
Ministerio de Interior	646,9	2.698,2	317,1%
Subtotal	62.385,5	205.393,0	229,2%
Otros	993,9	7.373,5	641,8%
Total Transferencias de Capital	63.379,4	212.766,5	235,7%

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat transfirió \$26.274,5 millones para el Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro. Cre. Ar) y \$19.353,4 millones al Fondo Fiduciario para la Vivienda Social.

La jurisdicción Obligaciones a Cargo de Tesoro realizó transferencias a la firma AySA por \$22.458,6 millones, a la provincia de La Rioja por \$6.500,0 millones, a Integración Energética S.A. por \$4.926,0 millones y a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. por \$4.887,5 millones. El Ministerio de Obras Públicas realizó transferencias para el Desarrollo de Infraestructura Urbana - Plan Argentina Hace por \$8.591,7 millones, para el Fondo de Infraestructura Hídrica por \$6.995,0 millones, para Asistencia Financiera para Atender la Construcción de Hospitales Modulares de Emergencia por \$5.703,3 millones, para el Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal Provincia de Buenos Aires (PREIMBA) por \$5.000,0 millones, a AySA por \$4.832,4 millones, para obras hídricas por \$3.997,5 millones y para Apoyo al Desarrollo de la Infraestructura Educativa por \$638,3 millones. Además, se destacaron los fondos para Infraestructura y Equipamiento por \$9.679,2 millones, para Fortalecimiento Edificio de Jardines Infantiles por \$8.675,8 millones y para Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica por \$2.975,4 millones, realizados por el Ministerio de Educación. El Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento transfirió para Asistencia Técnica – Financiera y Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y de Desagües por \$17.480,9 millones. La Dirección Nacional de Vialidad realizó transferencias a Corredores Viales S.A. por \$ 7.140,7 millones y a provincias para la construcción de rutas por convenio por \$5.273,5 millones. El Ministerio de Desarrollo Productivo realizó transferencias al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo por \$7.713,4 millones, al Programa Nacional de Parques Industriales Públicos en el Bicentenario por \$871,1 millones y al Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor por \$455,0 millones. La Secretaría de Energía, por su parte, transfirió \$4.878,4 millones a la empresa Integración Energética Argentina S.A. en apoyo a la Construcción de Aprovechamientos Hidroeléctricos en el Río Santa Cruz Cóndor Cliff – La Barrancosa.

2- Según Fuente de Financiamiento

Cuadro N°14: Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente Financiamiento al 30/6/2021 (en millones \$)

FUENTE FINANCIAMIENTO	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Tesoro Nacional	277.619,4	287.453,4	140.273,3	65,9%	48,8%
Financiamiento Externo	107.555,5	104.004,7	18.066,3	8,5%	17,4%
Crédito Interno	66.687,0	76.222,5	45.222,6	21,3%	59,3%
Otros Recursos Internos	2.617,7	10.037,4	8.118,3	3,8%	80,9%
Recursos con Afectación Específica	17.068,6	3.052,5	1.085,9	0,5%	35,6%
TOTAL	471.548,1	480.770,5	212.766,5	100,0%	44,3%

El **Tesoro Nacional** concentró el mayor gasto en transferencias, sobresaliendo las realizadas a la firma AySA (\$22.458,6 millones), para asistencia a la provincia de La Rioja (\$6.500,0 millones), a Integración Energética Argentina S.A. (\$4.926,0 millones), a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (\$4.887,5 millones) y a Corredores Viales S.A. (\$1.816,2 millones), realizadas por Obligaciones a Cargo de Tesoro; las realizadas para Apoyo para la Ejecución del Pro.Cre.Ar por \$22.674,5 millones y para apoyo a la Ejecución de Fideicomiso para la Vivienda Social (\$19.353,4 millones), ambas realizadas por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat; para Infraestructura y Equipamiento (\$9.147,1 millones), para el Fortalecimiento Edificio de Jardines Infantiles (\$8.675,8 millones) y para la Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica (\$2.975,4 millones), realizadas por el Ministerio de Educación y las transferencias para asistencia técnica financiera y desarrollo de infraestructura para el saneamiento (\$15.508,9 millones), realizadas por el ENOHSA.

En lo que refiere a **financiamiento externo**, la ejecución del período correspondió en su totalidad a **Crédito Externo**, aplicado principalmente a asistencias a la empresa pública Integración Energética Argentina S.A. para Apoyo a la Construcción de Aprovechamientos Hidroeléctricos en el Río Santa Cruz, Cóndor Cliff - La Barrancosa (\$4.878,4 millones), realizadas por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía; a la empresa AySA S.A. (\$4.832,4 millones) y a provincias para el desarrollo y ejecución de obras de infraestructura hídricas (\$2.778,2 millones), ambas realizadas por el Ministerio de Obras Públicas y para Construcción y Equipamiento Escolar (532,1 millones), realizadas por el Ministerio de Educación. El **Crédito Interno**, por su parte, financió el Desarrollo de Infraestructura Urbana – Plan Argentina Hace (\$8.564,3 millones), Obras Hídricas (\$7.492,6 millones), la Asistencia Financiera para la Construcción de Hospitales Modulares de Emergencia (\$5.703,3 millones), Programa de Emergencia Municipal Provincia de Buenos Aires (\$5.000,0 millones), del Ministerio de Obras Públicas, y al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo-FONDEP (\$6.936,2 millones), bajo responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Productivo.

3- Según Ubicación Geográfica

Las transferencias de capital se concentraron, fundamentalmente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y La Rioja (49,7% del monto global). En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe considerarse que una gran cantidad de iniciativas no se ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción, pero se imputan allí por estar constituido el domicilio legal de los receptores de las transferencias.

En la provincia de **Buenos Aires** se destacaron, entre otras, las transferencias al Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal (PREIMBA) (\$5.000,0 millones), a AySA S.A. (\$3.769,8 millones), para el Desarrollo de Infraestructura Urbana – Plan Argentina Hace (\$3.331,9 millones), y las transferencias para Infraestructura y Equipamiento Escolar (\$2.762,3 millones) y para el Fortalecimiento Edificio de Jardines Infantiles (\$2.117,3 millones). En la **provincia de Córdoba** se destacaron las transferencias del ENOSHA (\$5.063,9 millones), del Ministerio de Educación (\$1.335,1 millones) y las transferencias para el Desarrollo de Infraestructura Urbana Plan Argentina Hace (\$1.269,5 millones), realizadas por el Ministerio de Obras Públicas. Por último la **provincia de La Rioja** recibió asistencias financieras del Tesoro Nacional (\$6.500,0 millones).

4- Según Beneficiario

Se presenta a continuación un detalle de los fondos transferidos para infraestructura al primer semestre de 2021, de acuerdo a la naturaleza del beneficiario:

Cuadro Nº 15: Ejecución por Beneficiario al 30/6/21 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	Composición del Gasto
Gobiernos Provinciales	64.146,9	30,1%
Fondos Fiduciarios y otros Entes	61.341,3	28,8%
Sector Público Empresarial e Instituciones públicas financieras	56.071,7	26,4%
Gobiernos Municipales	19.890,8	9,3%
Organismos Internacionales	5.660,3	2,7%
Transferencias al sector privado	4.649,4	2,2%
Universidades Nacionales	814,3	0,4%
Otros	191,8	0,1%
Total	212.766,5	100,0%

En el cuadro precedente se destaca el impacto de las erogaciones a gobiernos provinciales (vivienda, transporte, educación, entre otros) y fondos fiduciarios y otros entes. Dentro de éstos, sobresale el Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar.) (\$26.274,5 millones), el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social (\$19.353,4 millones), el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (\$7.713,4 millones) y el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (\$6.995,0 millones).

En lo que respecta a las transferencias con destino al sector público empresarial, se destacan, entre otras, las asistencias financieras a AySA (\$27.291,0 millones), a Integración Energética Argentina S.A. (\$9.804,4 millones), a Corredores Viales S.A. (\$8.956,9 millones) y a la

Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (\$4.887,5 millones), acumulando el 90,8% de las erogaciones al sector público empresarial.

II- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

En el presente apartado se analizan las acciones más relevantes financiadas por transferencias de capital que efectúa la Administración Pública Nacional, considerando un subconjunto de iniciativas que representa el 90,8% del gasto de transferencias de capital realizado al 30/06/21:

Cuadro N° 16: Principales transferencias de capital al 30/06/21 (en millones de pesos) - según crédito vigente

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de Ejecución
Acciones de Vivienda	143.065,3	126.537,9	60.128,8	28,3%	47,5%
Infraestructura Hídrica y Saneamiento	98.043,1	104.057,3	50.561,8	23,8%	48,6%
Infraestructura y Equipamiento Educativo	56.626,0	49.956,8	22.857,9	10,7%	45,8%
Asistencia Financiera al Sistema Energético	43.731,8	43.731,8	12.404,5	5,8%	28,4%
Políticas de Transporte	39.801,8	42.393,0	20.901,7	9,8%	49,3%
Acciones de Salud	3.839,9	19.828,4	12.061,9	5,7%	60,8%
Infraestructura Provincial	17.472,7	15.755,9	7.500,1	3,5%	47,6%
Acciones en el Norte Grande Argentino	8.954,6	10.050,6	3.894,9	1,8%	38,8%
Infraestructura en la Cuenca Matanza Riachuelo	3.354,2	6.587,7	2.237,4	1,1%	34,0%
Inversión en Comunicaciones	4.590,2	4.017,1	669,1	0,3%	16,7%
SubTotal	419.479,4	422.916,5	193.218,1	90,8%	45,7%
Otros	52.068,8	57.854,1	19.548,4	9,2%	33,8%
Total	471.548,1	480.770,5	212.766,5	100,0%	44,3%

Acciones de Vivienda

Al 30/06/21 se devengaron \$60.128,8 millones para la construcción de viviendas, principalmente por gobiernos provinciales y municipales, y de fondos fiduciarios para la ejecución de los distintos planes habitacionales. Estas asistencias financieras representaron el 28,3% de las transferencias de capital ejecutadas, detallándose a continuación lo recibido por cada provincia:

Cuadro N° 17: Acciones de Vivienda al 30/06/21 (en millones de pesos)

Provincia	Total	% Part. Devengado
Provincia de Buenos Aires	4.486,5	7,5%
Provincia del Chaco	1.647,9	2,7%
Provincia de Córdoba	1.566,1	2,6%
Provincia de Formosa	1.236,0	2,1%
Provincia de Tucumán	525,6	0,9%
Provincia de Entre Ríos	523,5	0,9%
Provincia de Santa Fe	493,0	0,8%
Provincia de Salta	440,3	0,7%
Provincia de Río Negro	432,4	0,7%
Provincia de Mendoza	412,8	0,7%
Provincia del Chubut	388,8	0,6%
Provincia del Neuquén	381,6	0,6%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	317,4	0,5%
Provincia de San Juan	266,9	0,4%
Provincia de Corrientes	263,6	0,4%
Provincia de Santiago del Estero	222,8	0,4%
Provincia de La Rioja	181,7	0,3%
Provincia de Misiones	174,1	0,3%

Provincia de Catamarca	166,7	0,3%
Provincia de Jujuy	137,6	0,2%
Provincia de La Pampa	120,5	0,2%
Provincia de Santa Cruz	65,1	0,1%
Provincia de San Luis	50,0	0,1%
Subtotal	14.500,8	24,1%
PROCREAR	26.274,5	43,7%
Fondo Fiduciario para la Vivienda Social	19.353,4	32,2%
Total general	60.128,8	100,0%

Como se aprecia en el cuadro, se destaca el Fondo PROCREAR, iniciativa que tiene como objetivo la entrega de créditos hipotecarios para la construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas, como así también para adquirir aquellas que son construidas a través de desarrollos urbanísticos. Por otra parte, cabe mencionar el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, iniciativa que tiene como objetivo financiar los programas vigentes de vivienda social e infraestructura básica.

Dentro de las transferencias a provincias se destaca el Plan Argentina Hace, iniciativa para generar 20.000 puestos de trabajo en todo el país, a través de un programa de infraestructura de ejecución rápida con mano de obra local. Las transferencias con este destino alcanzaron los \$8.591,7 millones.

Infraestructura Hídrica y de Saneamiento

Las transferencias de capital inherentes a obras de infraestructura hídrica y saneamiento alcanzaron un devengado de \$50.561,8 millones, destinándose el 50,5% a la firma Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). Por otro lado, al 30/06/21 se transfirieron \$15.464,7 millones con destino a las provincias, principalmente para obras de infraestructura de agua potable y desagües en áreas urbanas y para el apoyo al desarrollo de obras de saneamiento y agua potable. Asimismo, se realizaron transferencias por un monto de \$6.995,0 millones al Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica con destino al desarrollo de proyectos, obras, mantenimiento y servicios de infraestructura hídrica.

Además, se registraron otras transferencias mediante los programas a cargo del ENOHSA y del Ministerio de Obras Públicas. En este sentido, las principales acciones fueron el desarrollo de infraestructura de agua potable y saneamiento en el marco del Plan Argentina Hace y para la ejecución de obras para adaptación a excesos hídricos y a sequías (\$2.551,8 millones).

Infraestructura y Equipamiento Educativo

Al 30/06/21 se devengaron \$22.857,9 millones, destinándose el 94,3% a instituciones provinciales y municipales con el objeto de mejorar la infraestructura y el equipamiento educativo, y el fortalecimiento edilicio de jardines infantiles, mientras que el 3,5% se destinó a Universidades (\$809,6 millones). Asimismo, el 1,0% se destinó a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro (\$ 236,6 millones) principalmente en el marco de las acciones del Deporte Comunitario y Competencias de Clubes de Barrio y Pueblo, y el 0,8% se destinó a instituciones de enseñanza provinciales (\$191,4 millones) en su mayoría para la aplicación del Fondo Nacional para la

Educación Técnico Profesional. Por otra parte, el 0,3% (\$72,5 millones) se destinó a EDUCAR SE. A continuación se detalla la distribución geográfica de las ayudas financieras:

Cuadro N° 18: Distribución Geográfica Asistencia Financiera
para Infraestructura y Equipamiento Educativo y Cultural al 30/06/21 – en millones de pesos –

Desc. Ubicación Geográfica	Total	% Part. Devengado
Provincia de Buenos Aires	5.651,0	24,7%
Provincia de Santa Fe	1.433,6	6,3%
Provincia de Córdoba	1.430,4	6,3%
Provincia de Entre Ríos	1.155,0	5,1%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.140,5	5,0%
Provincia del Chaco	1.062,5	4,6%
Provincia de Corrientes	993,9	4,3%
Provincia del Neuquén	939,6	4,1%
Provincia de San Juan	890,7	3,9%
Provincia de Salta	871,0	3,8%
Provincia de Misiones	844,1	3,7%
Provincia de Mendoza	749,7	3,3%
Provincia de Tucumán	747,7	3,3%
Provincia de Santiago del Estero	691,7	3,0%
Provincia de Formosa	596,7	2,6%
Provincia de Río Negro	593,4	2,6%
Provincia de Jujuy	541,9	2,4%
Provincia de Catamarca	487,3	2,1%
Provincia del Chubut	389,1	1,7%
Provincia de San Luis	381,7	1,7%
Provincia de Santa Cruz	355,7	1,6%
Provincia de La Rioja	345,7	1,5%
Provincia de La Pampa	308,8	1,4%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	254,9	1,1%
Nacional	1,0	0,0%
Total	22.857,9	100,0%

Asistencia Financiera al Sistema Energético

Al 30/06/21 el sector energético recibió \$12.404,5 millones en concepto de transferencias de capital, representando el 5,8% del total de las erogaciones del período bajo análisis; de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 19: Principales iniciativas en Asistencia Financiera al Sistema Energético
al 30/06/21 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	% Part. Devengado
Integración Energética Argentina S.A	9.804,4	79,0%
Comisión Técnica Mixta Salto Grande	378,9	3,1%
Empresas Adjudicatarias Proyecto PERMER II	343,3	2,8%
Nucleoeléctrica Argentina S.A.	300,0	2,4%
Yacimientos Carboníferos de Río Turbio	231,0	1,9%
DIOXITEK S.A.	135,0	1,1%
Resto	1.211,9	9,8%
Total	12.404,5	100,0%

Como se aprecia en el cuadro, se destaca la asistencia financiera a la empresa Integración Energética Argentina S.A por \$9.804,4 millones principalmente destinados a la construcción de aprovechamientos hidroeléctricos sobre el río Santa Cruz y para la finalización del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) en las provincias de Salta, Formosa, Chaco y Santa

Fe. Además, se destinaron \$378,9 millones (3,1% del devengado) a la Comisión Técnica Mixta Salto Grande en el marco de las acciones de apoyo al Incremento de Eficiencia del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande en la provincia de Entre Ríos.

Asimismo, se destinaron \$343,3 millones a las empresas adjudicatarias del proyecto PERMER II, cuyo objetivo es facilitar el acceso a la energía en poblaciones rurales dispersas, alejadas de las redes de distribución, a partir de la provisión e instalación de equipos para la provisión de energía eléctrica y comunicaciones; fines térmicos; bombeo de agua potable y proyectos productivos. Por otra parte, Nucleoeléctrica Argentina recibió transferencias por \$300,0 millones y Yacimientos Carboníferos Río Turbio por \$231,0 millones que tienen como destino la adquisición de maquinarias y equipos y puesta en Funcionamiento - Central Termoeléctrica "14 Mineros" de 240 MW Modulo 1 Rio Turbio.

Políticas de Transporte

Al 30/06/21 se devengaron \$20.901,7 millones bajo este concepto, que corresponden al 9,8% del total de las transferencias de capital, destinándose el 74,6% a empresas públicas y el 25,4% a transferencias a instituciones provinciales y municipales, con el objeto de dar apoyo para la realización de obras viales fuera de la red vial nacional. A continuación se presenta la distribución por beneficiario:

Cuadro N° 20: Principales Beneficiarios en materia de Transporte al 30/06/21 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	% Part. Devengado
Corredores Viales SA	8.956,9	42,9%
Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. (ADIF)	4.887,5	23,4%
Administración Provincial	3.566,2	17,1%
Administración Municipal	1.542,0	7,4%
Operador Ferroviario S.E.	1.520,5	7,3%
Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E.	190,0	0,9%
Otros Beneficiarios	238,6	1,1%
Total	20.901,7	100,0%

La mayor parte de las asistencias se otorgaron a la firma Corredores Viales SA que recibió \$8.956,9 millones para obras de rehabilitación de calzada, y reconstrucción de pavimentos, además de la adquisición de hardware y software, y máquinas y equipos viales (42,9% de las erogaciones). Asimismo, se destinaron \$4.887,5 a Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) para los servicios de logística y las obras civiles, de vía y de señalamiento y telecomunicaciones, y se transfirieron \$3.566,2 millones a las administraciones provinciales, que se destinaron principalmente a obras viales fuera de la Red Vial Nacional. Por otra parte, las administraciones municipales recibieron transferencias por \$1.542,0 millones destinadas obras viales fuera de la red vial nacional (\$1.279,2 millones) y para la Construcción de Pasos Bajo Nivel (\$262,8).

Además, la firma Operador Ferroviario S.E. recibió \$1.520,5 millones para obras para mantenimiento de vías, pasos a nivel y cerramientos, ampliación de dependencias operativas y de

personal, mejoras eléctricas y de señalamiento, y material rodante, entre otras inversiones, y la Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. recibió \$190,0 millones.

Acciones de Salud

Al 30/06/21 se realizaron transferencias por un total de \$12.061,9 millones que corresponden al 5,7% de las erogaciones. El 47,3% de estas transferencias se destinaron a la construcción de Hospitales Modulares de Emergencia, para la atención de la emergencia del coronavirus. Asimismo, se destinaron \$5.000,0 millones al Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal de la Provincia de Buenos Aires (PREIMBA) en la órbita del Ministerio de Obras Públicas, con el objeto de garantizar el mantenimiento y construcción de obras de infraestructura municipal en ámbitos urbanos, suburbanos y/o rurales.

Cabe destacar que en el marco de las acciones del Ministerio de Salud se realizaron transferencias a las siguientes instituciones: Hospital El Cruce de Florencio Varela, Hospital Garrahan, Hospital Dr. René Favalaro, Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner y Hospital de Alta Complejidad SAMIC "El Calafate".

Infraestructura Provincial

Se transfirieron \$7.500,1 millones con destino a infraestructura provincial que corresponden al 3,5% del total. Al respecto, el 86,8% principalmente se destinó a la provincia de La Rioja de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley de Presupuesto 2021 N° 27.591. Asimismo, en el marco de las acciones del Ministerio del Interior se realizaron transferencias para el fortalecimiento de la gestión provincial (\$504,9 millones) y para el apoyo a la asistencia provincial y local en la emergencia (\$495,2 millones).

Cuadro N° 21: Infraestructura Provincial
Gasto por provincia. Al 30/06/21 (en millones de pesos)

Desc. Ubicación Geográfica	Total	% Part.
Provincia de La Rioja	6.513,3	86,8%
Provincia de Salta	321,0	4,3%
Provincia del Neuquén	177,2	2,4%
Provincia de Córdoba	138,5	1,8%
Provincia de Tucumán	86,7	1,2%
Provincia de San Luis	52,0	0,7%
Provincia de Santiago del Estero	51,8	0,7%
Provincia de Corrientes	49,7	0,7%
Provincia de Formosa	30,9	0,4%
Provincia de Catamarca	28,2	0,4%
Provincia de Buenos Aires	12,4	0,2%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	11,7	0,2%
Provincia de Entre Ríos	7,9	0,1%
Provincia del Chaco	4,9	0,1%
Provincia de Río Negro	4,9	0,1%
Provincia de Santa Fe	4,9	0,1%
Provincia del Chubut	4,1	0,1%
Total General	7.500,1	100,0%

Acciones en el Norte Grande Argentino

Se asistió financieramente a distintas instituciones provinciales y municipales con el propósito de mejorar las condiciones de accesibilidad, eficiencia y seguridad en la región del Norte Grande Argentino por un total de \$3.894,9 millones. A continuación se detallan los montos transferidos a cada provincia:

Cuadro N° 22: Acciones en el Norte Grande Argentino.
Gasto por provincia. Al 30/06/21 (en millones de pesos)

Provincia	Devengado	% Part.
Provincia de Salta	1.152,8	29,6%
Provincia de Santiago del Estero	731,1	18,8%
Provincia de Formosa	516,6	13,3%
Provincia del Chaco	480,7	12,3%
Provincia de Corrientes	384,5	9,9%
Provincia de Jujuy	313,8	8,1%
Provincia de Tucumán	236,3	6,1%
Provincia de Misiones	66,4	1,7%
Provincia de Catamarca	12,7	0,3%
Total	3.894,9	100,0%

Al respecto, se destinaron \$1.417,8 millones para resolver problemas de infraestructura hídrica y para garantizar los servicios de agua potable y saneamiento. Asimismo, incluye las iniciativas del programa de Desarrollo de los Servicios de Agua y Saneamiento del Plan Belgrano y de Desarrollo de la Cuenca del Río Bermejo. Este último, se propone mejorar la gestión hidrológica de la cuenca que cuenta con severos problemas de desbordes y escurrimientos, afectando a la población del área y al potencial productivo de la región debido al impacto sobre la calidad de los suelos. Asimismo, se destacan las transferencias de \$436.7 millones para infraestructura vial, entre otras.

Infraestructura de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo

A través de esta iniciativa se refleja el aporte del Estado Nacional al ente tripartito Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, para la realización de obras de infraestructura destinadas mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca. Al 30/06/21 se destinaron \$2.237,4 millones para la ejecución de obras con este destino.

Inversión en Comunicaciones

Al 30/06/21 se devengaron \$669,1 millones que corresponden al 0,3% del total de las transferencias de capital. De ese monto, \$360,0 millones correspondieron a transferencias al Correo Argentino y \$157,5 millones se destinaron a Contenidos Públicos S.E. Asimismo, Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA S.E.) recibió transferencias por \$103,5 millones y TELAM S.E. \$41,7 millones. El resto (\$6,4 millones) corresponden al Fondo Concursable de Comunicación Audiovisual, el cual permite redistribuir los recursos que provienen de los medios de comunicación audiovisual para fomentar a los medios comunitarios, de frontera y de pueblos originarios.

CUADRO A
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 30/06/2021
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Poder Legislativo Nacional	167.7	347.7	95.4	95.4	27.4%
Poder Judicial de la Nación	887.0	788.4	112.4	53.8	6.8%
Ministerio Público	228.1	203.1	55.5	32.5	16.0%
Presidencia de la Nación	153.0	423.4	105.8	69.4	16.4%
Ministerio del Interior	847.9	808.2	6.1	0.6	0.1%
Ministerio de Seguridad	1,008.2	1,016.4	203.8	93.9	9.2%
Ministerio de Defensa	443.8	472.8	201.9	118.9	25.2%
Ministerio de Economía	11,494.4	11,564.2	5,046.3	4,783.8	41.4%
Ministerio de Desarrollo Productivo	202.2	202.2	0.8	0.8	0.4%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	327.9	1,243.0	100.5	86.3	6.9%
Ministerio de Turismo y Deportes	971.4	887.2	44.3	35.0	3.9%
Ministerio de Transporte	49,687.2	44,839.5	4,183.6	2,751.4	6.1%
Ministerio de Obras Públicas	120,779.8	114,081.4	57,140.9	52,539.3	46.1%
Ministerio de Educación	6,132.5	6,132.5	4,331.8	1,105.9	18.0%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	6,423.8	6,398.4	2,193.9	1,828.1	28.6%
Ministerio de Cultura	607.2	822.0	78.9	27.6	3.4%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	266.8	266.8	59.2	25.0	9.4%
Ministerio de Salud	957.6	1,013.7	319.6	68.5	6.8%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	1,382.5	1,300.8	583.1	544.3	41.8%
Ministerio de Desarrollo Social	1,403.3	1,403.3	1,040.2	569.0	40.5%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	204,372.2	194,215.0	75,904.0	64,829.5	33.4%
Poder Legislativo Nacional	1,133.1	1,142.8	127.2	88.2	7.7%
Poder Judicial de la Nación	924.1	900.9	344.1	222.0	24.6%
Ministerio Público	1,656.9	1,573.9	313.0	198.5	12.6%
Presidencia de la Nación	794.2	1,237.2	148.8	127.1	10.3%
Jefatura de Gabinete de Ministros	1,127.9	1,445.5	424.1	359.9	24.9%
Ministerio del Interior	2,074.2	2,189.1	248.7	152.7	7.0%
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto	156.2	156.2	37.4	10.8	6.9%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	191.0	291.2	161.4	122.6	42.1%
Ministerio de Seguridad	2,303.7	3,893.6	894.1	767.8	19.7%
Ministerio de Defensa	12,506.8	12,635.1	9,210.5	5,755.4	45.6%
Ministerio de Economía	2,900.7	2,974.2	566.6	427.8	14.4%
Ministerio de Desarrollo Productivo	2,875.0	2,898.7	176.7	128.5	4.4%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	1,059.1	1,444.3	164.8	132.7	9.2%
Ministerio de Turismo y Deportes	58.4	215.5	105.5	60.8	28.2%
Ministerio de Transporte	21,169.0	20,067.3	99.0	56.7	0.3%
Ministerio de Obras Públicas	600.5	9,114.1	6,135.0	3,883.1	42.6%
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	488.7	488.7	26.2	26.2	5.4%
Ministerio de Educación	13,363.7	23,115.7	16,786.4	3,846.1	16.6%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	1,256.4	1,398.9	234.2	203.5	14.5%
Ministerio de Cultura	512.0	712.1	68.2	51.5	7.2%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	2,655.1	3,389.5	328.3	288.1	8.5%
Ministerio de Salud	10,141.9	12,038.2	693.1	594.9	4.9%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	1,263.8	3,421.3	1,956.7	1,844.9	53.9%
Ministerio de Desarrollo Social	346.2	373.8	94.4	63.9	17.1%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	58.3	341.5	11.2	8.6	2.5%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	81,616.9	107,459.5	39,355.7	19,422.5	18.1%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	285,989.1	301,674.5	115,259.7	84,252.1	27.9%

CUADRO B
EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 30/6/2021
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Legislativo Nacional	167.7	347.7	180.0	107.3%
Poder Judicial de la Nación	887.0	788.4	-98.7	-11.1%
Ministerio Público	228.1	203.1	-25.0	-10.9%
Presidencia de la Nación	153.0	423.4	270.4	176.7%
Ministerio del Interior	847.9	808.2	-39.7	-4.7%
Ministerio de Seguridad	1,008.2	1,016.4	8.3	0.8%
Ministerio de Defensa	443.8	472.8	29.0	6.5%
Ministerio de Economía	11,494.4	11,564.2	69.9	0.6%
Ministerio de Desarrollo Productivo	202.2	202.2	0.0	0.0%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	327.9	1,243.0	915.1	279.1%
Ministerio de Turismo y Deportes	971.4	887.2	-84.2	-8.7%
Ministerio de Transporte	49,687.2	44,839.5	-4,847.7	-9.8%
Ministerio de Obras Públicas	120,779.8	114,081.4	-6,698.4	-5.5%
Ministerio de Educación	6,132.5	6,132.5	0.0	0.0%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	6,423.8	6,398.4	-25.4	-0.4%
Ministerio de Cultura	607.2	822.0	214.8	35.4%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	266.8	266.8	0.0	0.0%
Ministerio de Salud	957.6	1,013.7	56.1	5.9%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	1,382.5	1,300.8	-81.7	-5.9%
Ministerio de Desarrollo Social	1,403.3	1,403.3	0.0	0.0%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	204,372.2	194,215.0	-10,157.2	-5.0%
Poder Legislativo Nacional	1,133.1	1,142.8	9.8	0.9%
Poder Judicial de la Nación	924.1	900.9	-23.2	-2.5%
Ministerio Público	1,656.9	1,573.9	-83.0	-5.0%
Presidencia de la Nación	794.2	1,237.2	443.0	55.8%
Jefatura de Gabinete de Ministros	1,127.9	1,445.5	317.6	28.2%
Ministerio del Interior	2,074.2	2,189.1	114.9	5.5%
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto	156.2	156.2	0.0	0.0%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	191.0	291.2	100.2	52.5%
Ministerio de Seguridad	2,303.7	3,893.6	1,589.9	69.0%
Ministerio de Defensa	12,506.8	12,635.1	128.3	1.0%
Ministerio de Economía	2,900.7	2,974.2	73.6	2.5%
Ministerio de Desarrollo Productivo	2,875.0	2,898.7	23.7	0.8%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	1,059.1	1,444.3	385.2	36.4%
Ministerio de Turismo y Deportes	58.4	215.5	157.2	269.3%
Ministerio de Transporte	21,169.0	20,067.3	-1,101.8	-5.2%
Ministerio de Obras Públicas	600.5	9,114.1	8,513.6	1417.8%
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	488.7	488.7	0.0	0.0%
Ministerio de Educación	13,363.7	23,115.7	9,752.0	73.0%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	1,256.4	1,398.9	142.5	11.3%
Ministerio de Cultura	512.0	712.1	200.2	39.1%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	2,655.1	3,389.5	734.4	27.7%
Ministerio de Salud	10,141.9	12,038.2	1,896.3	18.7%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	1,263.8	3,421.3	2,157.5	170.7%
Ministerio de Desarrollo Social	346.2	373.8	27.5	8.0%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	58.3	341.5	283.1	485.4%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	81,616.9	107,459.5	25,842.6	31.7%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	285,989.1	301,674.5	15,685.4	5.5%

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021
1							Poder Legislativo Nacional								
	313						Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina								
		313					Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina								
			48				Administración del Edificio del Molino								
				1			Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Molino								
1	313	313	48	0	1	51	Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Molino	0	86,180,000	266,180,000	86,180,000	0,00	25,00	25,00	s/i
		315					Imprenta del Congreso de la Nación								
			315				Imprenta del Congreso de la Nación								
				19			Impresiones y Publicaciones Parlamentarias								
					1		Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación								
	315	315	19	0	1	51	Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación	188,104,065	31,500,000	31,500,000	9,179,492	25,67	31,23	31,23	1,06
		316					Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación (DAS)								
			316				Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación (DAS)								
				20			Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación								
					2		Reparación de Fachada y Balcones Edificio Calle Entre Ríos N° 177, Ciudad Autónoma de Buenos Aires								
	316	316	20	0	2	51	Reparación de Fachada y Balcones Edificio Calle Entre Ríos N° 177, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	50,000,000	50,000,000	0	0,00	25,00	25,00	0,00
5							Poder Judicial de la Nación								
		320					Consejo de la Magistratura								
			320				Consejo de la Magistratura								
				1			Actividades Centrales								
					12		Adecuación y Mantenimiento IPC de Ascensores - Edificio Marcelo T. de Alvear 1840 - CABA								
5	320	320	1	0	12	51	Adecuación y Mantenimiento IPC de Ascensores - Edificio Marcelo T. de Alvear 1840 - CABA	0	12,100,000	12,100,000	0	0,00	2,31	2,31	0,00
			22				Justicia de Casación								
				1			Fuero Penal								
					15		Readecuación Eléctrica de la Planta Baja y Exteriores, Edificio Comodoro Py 2002, CABA								
			22	1	15	51	Readecuación Eléctrica de la Planta Baja y Exteriores, Edificio Comodoro Py 2002, CABA	0	0	0	0	s/i	s/i	s/i	0,00
							Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires								
				2			Fuero Civil								
					12		Adecuación de 11 Ascensores Cámara Nacional Civil, Juzgados Nacionales Civiles, Talcahuano N° 490 y Uruguay N° 714, C.A.B.A.								
			23	2	12	51	Adecuación de 11 Ascensores Cámara Nacional Civil, Juzgados Nacionales Civiles, Talcahuano N° 490 y Uruguay N° 714, C.A.B.A.	0	15,757,976	15,757,976	0	0,00	32,24	32,24	0,00
							Fuero Comercial								
					15		Cambio de Tablero General de Baja Tensión y Reemplazo de montantes. JN Comerciales Av.								
			3	15	51		Cambio de Tablero General de Baja Tensión y Reemplazo de montantes. JN Comerciales Av.	0	0	0	0	s/i	s/i	s/i	s/i
							Fuero del Trabajo								
					12		Adecuación y Mantenimiento de Ascensores -Perón 990, Diagonal Roque Sáenz Peña 760 y Lavalle 1554								
			4	12	51		Adecuación y Mantenimiento de Ascensores -Perón 990, Diagonal Roque Sáenz Peña 760 y Lavalle 1554	0	29,346,852	29,346,852	9,544,150	0,00	0,87	0,87	0,00
							Justicia Federal								
				5			Fuero Electoral								
					1		Adecuación y Mantenimiento de Ascensores -Cámara Nacional Electoral - 25 de Mayo N° 245. C.A.B.A.								
			24	5	1	51	Adecuación y Mantenimiento de Ascensores -Cámara Nacional Electoral - 25 de Mayo N° 245. C.A.B.A.	0	3,930,000	3,930,000	0	0,00	65,74	65,74	0,00
							Área Cámara de la Plata								
					10		Reparación Integral de Mansardas y Terrazas - Cámara Federal de Apelaciones y Secretaría Electoral- Calle 8 N° 925, La Plata, P								
			7	10	51		Reparación Integral de Mansardas y Terrazas - Cámara Federal de Apelaciones y Secretaría Electoral- Calle 8 N° 925, La Plata, P	18,868,445	6,399,694	12,149,694	8,501,626	86,42	13,58	13,58	13,58
							Adecuación Edilicia para la Sede del Juzgado Federal de Pehuajó en Calles Pío XI y Mitre, Ciudad								
			53	51			Adecuación Edilicia para la Sede del Juzgado Federal de Pehuajó en Calles Pío XI y Mitre, Ciudad	0	0	0	0	73,09	26,91	26,91	0,00
							Área Cámara Mendoza								
					6		Reparación de Cubiertas y Renovación Instalación Eléctrica, JF N°2 de San Juan- Entre Ríos Sur 282, San Juan, Prov. de San Juan								
			10	6	51		Reparación de Cubiertas y Renovación Instalación Eléctrica, JF N°2 de San Juan- Entre Ríos Sur 282, San Juan, Prov. de San Juan	0	16,686,901	16,686,901	0	0,00	12,50	12,50	0,00
							Área Cámara Rosario								
					15		Adecuación y Mant. IPC de Ascensores, Montaexpediente y Plataforma Elevadora - Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Entre R								
			11	15	51		Adecuación y Mant. IPC de Ascensores, Montaexpediente y Plataforma Elevadora - Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Entre R	0	6,200,235	6,200,235	0	0,00	8,82	8,82	0,00
							Construcción Interior del Edificio del Tribunal Oral								
					17		Construcción Interior del Edificio del Tribunal Oral								
					17	51	Construcción Interior del Edificio del Tribunal Oral	0	21,750,000	21,750,000	13,000,000	0,00	8,33	8,33	0,00
							Área Cámara Paraná								
					6		Adecuación del Edificio para la Puesta en Marcha del Juzgado Federal de Concordia, Carriego 274, Concordia, Entre Ríos								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021
					13	6	51	Adecuación del Edificio para la Puesta en Marcha del Juzgado Federal de Concordia, Carriego 274, Concordia, Entre Ríos	0	22,500,000	61,050,000	0	100,00	100,00	12,88
					15		4	Construcción de Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal. Etapa 2. - CF y JF N° 1 Resistencia - Hipólito Yri							
					15	4	51	Construcción de Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal. Etapa 2. - CF y JF N° 1 Resistencia - Hipólito Yri	0	126,100,000	126,100,000	0	25,00	25,00	0,00
					16			Área Cámara de Córdoba							
					16	9	51	Trabajos en Explanada de Planta Baja e Impermeabilización de Patios Ingleses y Jardines. CF de Apelaciones de Córdoba - Concepción	0	23,100,000	2,450,000	0	0,00	0,00	0,00
					17			Área Cámara San Martín							
					17	5	51	Remodelación de edificio. Etapa 2 - JF 3 de Febrero - Urquiza N° 4968. 3 de Febrero. Buenos Aires	0	54,083,670	33,670	0	0,00	0,00	0,00
					17	5	51	Remodelación de edificio. Etapa 2 - JF 3 de Febrero - Urquiza N° 4968. 3 de Febrero. Buenos Aires	0	54,083,670	33,670	0	0,00	0,00	0,00
					18			Construcción de un Nuevo Edificio para la Instalación del Juzgado Federal. - JF Campana - San Martín N° 117. Campana. Buenos Air							
					18	6	51	Construcción de un Nuevo Edificio para la Instalación del Juzgado Federal. - JF Campana - San Martín N° 117. Campana. Buenos Air	161,806,804	0	8,800,000	5,301,153	98,02	1,98	1,98
					18			Área Cámara Tucumán							
					18	8	51	Adecuación y Mantenimiento Integral Preventivo y Correctivo de Ascensores	0	12,441,331	12,441,331	0	2,11	2,11	0,00
					19			Área Cámara Salta							
					19	8	51	Refuncionalización y Ampliación para Implementar Oralidad Juzgado Federal N° 1 Jujuy	0	8,985,001	8,985,001	0	8,33	8,33	0,00
					22			Fuero Penal Económico							
					22	3	51	Adecuación de los Núcleos Sanitarios Ala Retiro - Fuero Penal Económico - Av. de los Inmigrantes N° 1950, CABA	50,652,194	0	8,300,000	7,998,031	87,77	12,23	11,71
					22	3	51	Adecuación de los Núcleos Sanitarios Ala Retiro - Fuero Penal Económico - Av. de los Inmigrantes N° 1950, CABA	50,652,194	0	8,300,000	7,998,031	87,77	12,23	11,71
					22	4	51	Adecuación del Archivo General Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Avenida De los Inmigrantes N°1950 (2° Subsu	2,448,500	1,865,318	7,365,318	7,345,501	25,00	75,00	75,00
					22	4	51	Adecuación del Archivo General Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Avenida De los Inmigrantes N°1950 (2° Subsu	2,448,500	1,865,318	7,365,318	7,345,501	25,00	75,00	75,00
					22	5	51	Adecuación y Mantenimiento Integral de Ascensores - Av. de los Inmigrantes 1950. C.A.B.A.	13,470,428	1,530,940	9,330,940	2,130,422	92,11	7,89	7,89
					335			Corte Suprema de Justicia de la Nación							
					335			Corte Suprema de Justicia de la Nación							
					335	4	1	Mandamientos y Notificaciones							
					335	4	0	Ampliación y Remodelación de Sede Judicial							
					335	3	51	Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones	12,057,654	500,000	500,000	0	s/í	s/í	s/í
					335	3	51	Remodelación Locales Sanitarios y office en Dirección de Mandamientos Edificio Libertad 731	0	3,086,783	3,876,783	0	s/í	s/í	s/í
					335	5	51	Remodelación Locales Sanitarios y office en Dirección de Mandamientos Edificio Libertad 731	0	3,086,783	3,876,783	0	s/í	s/í	s/í
					335	5	51	Pericias Judiciales							
					335	4	51	Ampliación Laboratorio Fotográfico Morgue Judicial - Junín 760	0	31,500,000	31,500,000	0	s/í	s/í	s/í
					335	5	51	Ampliación Laboratorio Fotográfico Morgue Judicial - Junín 760	0	31,500,000	31,500,000	0	s/í	s/í	s/í
					335	5	51	Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito	5,188,149	500,000	500,000	0	s/í	s/í	s/í
					335	6	51	Readequación Parcial Lavalle N° 1429 - Reemplazo Placas de Mármol e Insonorización Cámara Gesell	0	2,251,569	9,251,569	0	s/í	s/í	s/í
					335	6	51	Readequación Parcial Lavalle N° 1429 - Reemplazo Placas de Mármol e Insonorización Cámara Gesell	0	2,251,569	9,251,569	0	s/í	s/í	s/í
					335	7	51	Rehabilitación y Puesta en Marcha del Extractor de Aire Central del Edificio Junín 760 - CABA	0	500,000	500,000	0	s/í	s/í	s/í
					335	7	51	Rehabilitación y Puesta en Marcha del Extractor de Aire Central del Edificio Junín 760 - CABA	0	500,000	500,000	0	s/í	s/í	s/í
					335	8	51	Adecuación y Mantenimiento de la Instalación Termomecánica Edificio Bartolomé Mitre 718	0	4,108,845	9,108,845	0	s/í	s/í	s/í
					335	8	51	Adecuación y Mantenimiento de la Instalación Termomecánica Edificio Bartolomé Mitre 718	0	4,108,845	9,108,845	0	s/í	s/í	s/í
					335	9	51	Readequación parcial Lavalle 1429 - Reemplazo Placas de Mármol	0	500,000	3,500,000	0	s/í	s/í	s/í
					335	9	51	Readequación parcial Lavalle 1429 - Reemplazo Placas de Mármol	0	500,000	3,500,000	0	s/í	s/í	s/í
					335	10	51	Rehabilitación del Depósito de Laboratorio de Análisis Clínicos de la Morgue Judicial Junín N° 762, CABA	0	500,000	5,000,000	0	s/í	s/í	s/í
					335	10	51	Rehabilitación del Depósito de Laboratorio de Análisis Clínicos de la Morgue Judicial Junín N° 762, CABA	0	500,000	5,000,000	0	s/í	s/í	s/í
					21			Justicia de Máxima Instancia							
					21	1	51	Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación	4,592,788	500,000	500,000	0	s/í	s/í	s/í
					21	0	51	Reciclado de Fachadas y Patios Interiores	0	27,000,000	7,000,000	0	s/í	s/í	s/í
					21	53	51	Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos	0	27,000,000	7,000,000	0	s/í	s/í	s/í
					21	8	52	Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	8,506,888	500,000	500,000	0	s/í	s/í	s/í
					21	8	52	Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación N°1 al N°12 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	8,506,888	500,000	500,000	0	s/í	s/í	s/í
					21	10	52	Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires							

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021		
					10	51	Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	5,442,249	500,000	500,000	0	95,23	s/í	s/í	s/í		
					12		Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires										
					12	51	Adecuación Integral Edificio Tucuman 1511/23	44,540,248	58,033,294	59,283,294	0	32,98	s/í	s/í	s/í		
					14		Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación - Etapa II										
					14	53	Restauración Integral de Pisos, Solados y de Circulación de Público - Talcahuano 550	0	6,638,601	6,638,601	0	0,00	s/í	s/í	s/í		
					54		Reparación Integral Terraza del Palacio de Justicia	1,020,150	500,000	500,000	0	99,50	s/í	s/í	s/í		
					16		Adecuación Integral Edificio Calle Villarino 2010 - Archivo Administrativo										
					16	51	Adecuación Integral Edificio Calle Villarino 2010 - Archivo Administrativo	0	70,000,000	10,500,000	0	0,00	s/í	s/í	s/í		
					20		Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica										
					20	51	Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica	0	29,128,064	29,128,064	0	0,00	s/í	s/í	s/í		
					22		Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia										
					22	51	Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia	358,368	500,000	500,000	0	99,50	s/í	s/í	s/í		
					24		Instalación de Ventilación de la Alcaldía del Palacio de Justicia de la Nación										
					24	51	Instalación de Ventilación de la Alcaldía del Palacio de Justicia de la Nación	2,674,780	500,000	500,000	0	99,50	s/í	s/í	s/í		
					25		Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia										
					25	51	Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia	0	8,700,000	8,700,000	0	0,00	s/í	s/í	s/í		
					26		Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores N° 7 y N° 9 - Palacio de Justicia										
					26	51	Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores N° 7 y N° 9 - Palacio de Justicia	12,154,306	500,000	500,000	0	99,50	s/í	s/í	s/í		
					27		Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4										
					27	51	Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4	0	25,000,000	25,000,000	0	0,00	s/í	s/í	s/í		
					29		Restauración de Pasillos 4° Piso Sector Sala de Acuerdos y Anexos del Palacio de Justicia										
					29	51	Restauración de Pasillos 4° Piso Sector Sala de Acuerdos y Anexos del Palacio de Justicia	0	1,980,000	1,980,000	0	0,00	s/í	s/í	s/í		
					30		Reparación del Circuito de Calefacción Central del Palacio de Justicia										
					30	51	Reparación del Circuito de Calefacción Central del Palacio de Justicia	4,956,868	500,000	500,000	0	99,50	s/í	s/í	s/í		
					31		Adecuación Integral para el Edificio Calle Rivadavia 737/767/771										
					31	51	Adecuación Integral para el Edificio Calle Rivadavia 737/767/771	0	45,000,000	15,295,000	0	0,00	s/í	s/í	s/í		
					32		Realización de Réplicas y Restauración de Artefactos de Iluminación del Palacio de Justicia										
					32	51	Realización de Réplicas y Restauración de Artefactos de Iluminación del Palacio de Justicia	0	16,800,000	16,800,000	0	0,00	s/í	s/í	s/í		
					33		Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, CABA										
					33	51	Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, CABA	1,026,152	500,000	500,000	0	99,00	s/í	s/í	s/í		
					34		Reemplazo Total de Cubierta, Zinguería y Aberturas Parciales Edificio Villarino N° 2010										
					34	51	Reemplazo Total de Cubierta, Zinguería y Aberturas Parciales Edificio Villarino N° 2010	0	20,000,000	20,000,000	0	0,00	s/í	s/í	s/í		
					35		Refuerzo Estructural e Impermeabilización, Parcial, de la Azotea del 7° Piso del Palacio (Sector Juzgado en lo Civil N° 11)										
					35	51	Refuerzo Estructural e Impermeabilización, Parcial, de la Azotea del 7° Piso del Palacio (Sector Juzgado en lo Civil N° 11)	6,932,290	500,000	500,000	0	99,50	s/í	s/í	s/í		
					36		Restauración de Portales y Puertas de Acceso al Palacio de Justicia y Obras Complementarias										
					36	51	Restauración de Portales y Puertas de Acceso al Palacio de Justicia y Obras Complementarias	2,556,798	500,000	500,000	0	99,50	s/í	s/í	s/í		
					37		Restauración Integral de las Escaleras Interiores N° 8 y 10 y Obras Complementarias del Palacio de Justicia										
					37	51	Restauración Integral de las Escaleras Interiores N° 8 y 10 y Obras Complementarias del Palacio de Justicia	0	30,000,000	30,000,000	0	0,00	s/í	s/í	s/í		
					38		Impermeabilización Parcial de la Azotea 9° Piso Calle Lavalle - Palacio de Justicia										
					38	51	Impermeabilización Parcial de la Azotea 9° Piso Calle Lavalle - Palacio de Justicia	0	500,000	7,100,000	0	0,00	s/í	s/í	s/í		
					39		Refuerzo Estructural e Impermeabilización, Parcial de la azotea 7mo piso del Palacio (Etapa II)										
					39	51	Refuerzo Estructural e Impermeabilización, Parcial de la azotea 7mo piso del Palacio (Etapa II)	0	28,241,952	43,241,952	0	0,00	s/í	s/í	s/í		
					40		Adecuación Sanitarios Lavalle y Uruguay (PB, EP, y 3ro)										
					40	51	Adecuación Sanitarios Lavalle y Uruguay (PB, EP, y 3ro)	0	23,005,120	23,005,120	0	0,00	s/í	s/í	s/í		
					41		Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento Integral Preventivo y Correctivo del Ascensor instalado en Lavalle N° 1250, C										
					41	51	Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento Integral Preventivo y Correctivo del Ascensor instalado en Lavalle N° 1250, C	0	3,025,919	3,025,919	0	0,00	s/í	s/í	s/í		
					42		Consolidación, renovación y obras complementarias a las fachadas del Palacio de Justicia										
					42	51	Consolidación, renovación y obras complementarias a las Fachadas del Palacio de Justicia	0	4,528,200	6,093,200	0	0,00	s/í	s/í	s/í		
					27		Intercepción y Captación de las Comunicaciones										
					1		Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento de Dos Ascensores del Edificio Avenida de los Incas N° 3834										
					27	0	1	51	Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento de Dos Ascensores del Edificio Avenida de los Incas N° 3834	3,311,165	500,000	500,000	0	99,50	s/í	s/í	s/í
					3		Refacción Integral Sanitarios e Instalación de Gas del Edificio de Avenida de los Incas N° 3834 Ciudad Autónoma de Buenos Aires										
					3	51	Refacción Integral Sanitarios e Instalación de Gas del Edificio de Avenida de los Incas N° 3834 Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	29,114,239	15,114,239	0	0,00	s/í	s/í	s/í		
					4		Renovación Solados Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA										
					4	51	Renovación Solados Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA	0	1,819,640	1,819,640	0	0,00	s/í	s/í	s/í		
					5		Adecuación Integral Inmueble a Adquirir										

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021
					5	51	Adecuación Integral Inmueble a Adquirir	0	5,000,000	0	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					9		Instalación y Puesta en Marcha Equipos de Refrigeración Data Center								
					9	51	Instalación y Puesta en Marcha Equipos de Refrigeración Data Center	0	5,318,781	0	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					10		Remodelación, Redistribución y Normalización Sala de Locutorios								
					10	51	Remodelación, Redistribución y Normalización Sala de Locutorios	0	14,557,120	14,557,120	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					12		Actualización y Puesta en Funcionamiento de Sistema de Detección de Incendios								
					12	51	Actualización y Puesta en Funcionamiento de Sistema de Detección de Incendios	0	2,482,098	2,482,098	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					14		Instalación de un Sistema de Extinción de Incendios para Centro de Cómputos								
					14	51	Instalación de un Sistema de Extinción de Incendios para Centro de Cómputos	0	6,205,245	0	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					15		Adecuación del Sistema de Hidrantes								
					15	51	Adecuación del Sistema de Hidrantes	0	3,639,280	0	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					16		Adecuación del Tablero Principal Eléctrico del Subsuelo e Incorporación de un Tablero de Transferencia entre los dos Grupos Elec								
					16	51	Adecuación del Tablero Principal Eléctrico del Subsuelo e Incorporación de un Tablero de Transferencia entre los dos Grupos Elec	0	9,098,200	9,098,200	0	0,00	s/í	s/í	s/í
10							Ministerio Público								
	360						Procuración General de la Nación								
		360					Procuración General de la Nación								
			16				Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad								
					8		Puesta en Valor Inmuebles								
10	360	360	16	0	8	52	Puesta en Valor Fachada, Edificio Tucumán N° 1393 - CABA	0	8,775,000	8,775,000	0	0,00	50,00	50,00	0,00
						61	Puesta en Valor Inmueble Sitio en Sanchez de Bustamente N°487, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires	0	8,250,000	8,250,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						62	Puesta en Valor Inmueble Sitio en Chacabuco N°2146/48 Olivos - Provincia Buenos Aires	0	6,750,000	7,100,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						67	Puesta en Valor de Cúpula y Fachada de Inmueble - Av. de Mayo N° 760, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	22,500,000	22,500,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					9		Puesta en Valor Inmueble Sitio en Guido N°1577 - C.A.B.A.								
					9	51	Modernización y Puesta en Valor de Ascensor en Inmueble Guido N°1577 - C.A.B.A.	0	5,400,000	5,400,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						52	Adecuación Escalera Existente y Construcción Escalera Exterior de Emergencias - Inmueble Guido N°1577 - C.A.B.A.	0	2,692,500	2,692,500	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						53	Puesta en Valor Fachada Inmueble - Guido N°1577 - C.A.B.A.	0	2,000,000	2,000,000	0	0,00	10,00	10,00	0,00
					10		Puesta en Valor del Sistema de Climatización Integral del Edificio Sitio en Av. De Mayo N° 760 C.A.B.A.								
					10	51	Puesta en Valor Cuadros de Válvulas en Salas de Máquinas del Equipo Central de Aire Acondicionado - Av. de Mayo N°760 C.A.B.A.	0	2,340,000	2,340,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						52	Puesta en Valor Distribución de Agua Equipo Central de Aire Acondicionado - Av. de Mayo N°760 - C.A.B.A.	0	9,555,000	9,555,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						53	Puesta en Valor Equipo de Aire Acondicionado N°2 y Compresor - Inmueble Av. de Mayo N°760 - C.A.B.A.	0	2,250,000	2,250,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					11		Puesta en Valor Inmueble Sitio en Tte. Gral. J. D. Perón N°667 - C.A.B.A.								
					11	51	Renovación y Adecuación Instalación Eléctrica en Subsuelo y Acceso A P.B. - Inmueble Tte. Gral. J. D. Perón N°667 - C.A.B.A.	0	881,250	881,250	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						52	Instalación Sistema Completo de Detección de Incendios en Inmueble Tte. Gral. J. D. Perón N°667 - C.A.B.A.	0	18,011,200	18,011,200	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						53	Construcción Tanques Nuevos de Reserva de Agua en Inmueble Tte. Gral. J. D. Perón N°667 - C.A.B.A.	0	4,800,000	4,800,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						54	Puesta en Valor Fachada Inmueble - Tte. Gral. Perón N°667 - C.A.B.A.	0	2,212,500	2,212,500	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					12		Puesta en Valor Inmueble Sitio en Tte. Gral. J. D. Perón N°2455 - C.A.B.A.								
					12	51	Puesta en Valor Inmueble Sitio en Tte. Gral. J. D. Perón N°2455 - C.A.B.A.	0	60,000,000	22,000,000	0	0,00	20,00	20,00	0,00
	361						Defensoría General de la Nación								
		361					Defensoría General de la Nación								
			17				Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial								
					8		Remodelación y Puesta en Funcionamiento de Defensoría de General Roca								
	361	361	17	0	8	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de Defensoría de General Roca	5,781,848	6,312,455	12,912,455	8,065,535	70,00	30,00	30,00	30,00
					12		Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Paraná, Provincia de Entre Ríos								
					12	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Paraná, Provincia de Entre Ríos	0	7,500,000	7,500,000	0	0,00	15,00	15,00	0,00
					13		Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de La Rioja								
					13	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de La Rioja	3,026,000	18,156,000	29,756,000	9,944,213	0,00	100,00	100,00	50,00
					14		Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Santa Fe								
					14	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Santa Fe	0	3,900,000	0	0	0,00	30,00	30,00	0,00
					15		Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Edificio Sede de Diferentes Defensorías Públicas Oficiales de la ciudad de C								
					15	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Edificio Sede de Diferentes Defensorías Públicas Oficiales de la ciudad de Córdoba,	13,936,781	8,948,927	10,198,927	8,914,582	80,00	20,00	20,00	20,00
					19		Conservación de Fachadas en Distintos Edificios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires								
					19	51	Conservación de Fachadas en Distintos Edificios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	4,353,830	7,253,830	5,412,870	0,00	100,00	100,00	90,00
					20		Construcción de Inmueble para Sede de la Defensoría de La Pampa								
					20	51	Construcción de Inmueble para Sede de la Defensoría de La Pampa	0	22,500,000	0	0	0,00	15,00	15,00	0,00
					23		Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Rosario, Provincia de Santa Fe								
					23	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Rosario, Provincia de Santa Fe		0	16,000,000	0	s/í	s/í	s/í	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021
						24	Refacción del Edificio de la Calle Sarmiento, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.								
						24 51	Refacción del Edificio de la Calle Sarmiento, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.		0	739,000	209,949	s/í	s/í	s/í	70,00
20							Presidencia de la Nación								
	301						Secretaría General de la Presidencia de la Nación								
		301					Secretaría General de la Presidencia de la Nación								
			16				Conducción del Poder Ejecutivo Nacional								
						12	Remodelación Casa de Gobierno - Etapa VIII								
20	301	301	16	0		12 51	Remodelación Casa de Gobierno	292,129,249	120,000,000	410,000,000	69,372,699	66,00	34,00	34,00	17,02
						13	Readequación de Oficinas de la Secretaría General de Presidencia - Edificio 25 de Mayo 658								
						13 51	Readequación de Oficinas de la Secretaría General de Presidencia - Edificio 25 de Mayo 658	0	30,000,000	10,364,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						14	Restauración y Puesta en Valor de Fachadas Casa de Gobierno								
						14 51	Restauración y Puesta en Valor de Fachadas Casa de Gobierno	0	2,000,000	2,000,000	0	0,00	0,42	0,42	0,00
						15	Excavación Arqueológica Ex Aduana Taylor								
						15 51	Excavación Arqueológica Ex Aduana Taylor	0	1,000,000	1,000,000	0	0,00	0,67	0,67	0,00
30							Ministerio del Interior								
		325					Ministerio del Interior								
			325				Ministerio del Interior								
						34	Iniciativas Complementarias de Interior								
						7	Ampliación del Centro de Frontera del Sistema de Cristo Redentor – Horcones – Mendoza (FONPLATA ARG-35/2017)								
30	325	325	34	0		7 51	Ampliación del Centro de Frontera del Sistema de Cristo Redentor – Horcones – Mendoza(FONPLATA ARG-35/2017)	0	286,067,563	286,067,563	0	0,00	34,42	34,42	0,00
						8	Ampliación del Centro de Frontera Paso de los Libres – Uruguayana (FONPLATA ARG-35/2017)								
						8 51	Ampliación del Centro de Frontera Paso de los Libres – Uruguayana (FONPLATA ARG-35/2017)	0	80,020,359	80,020,359	0	0,00	61,74	61,74	0,00
						9	Ampliación del Centro de Frontera Posadas – Encarnación (FONPLATA ARG-35/2017)								
						9 51	Ampliación del Centro de Frontera Posadas – Encarnación (FONPLATA ARG-35/2017)	0	188,786,871	176,823,936	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						10	Refuncionalización del Centro de Frontera Concordia – Salto (FONPLATA ARG-35/2017)								
						10 51	Refuncionalización del Centro de Frontera Concordia – Salto (FONPLATA ARG-35/2017)	0	45,772,381	45,772,381	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						11	Refacción para el Centro de Frontera Iguazú – Foz de Iguazú - Misiones								
						11 51	Refacción para el Centro de Frontera Iguazú – Foz de Iguazú - Misiones	0	546,854	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						12	Refacción para el Centro de Frontera Integración Austral - Santa Cruz, Río Gallegos								
						12 51	Refacción para el Centro de Frontera Integración Austral - Santa Cruz, Río Gallegos	0	2,000,000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						13	Refacción para el Centro de Frontera San Francisco - Las Grutas, Catamarca								
						13 51	Refacción para el Centro de Frontera San Francisco - Las Grutas, Catamarca	0	1,520,485	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
201							Dirección Nacional de Migraciones								
		201					Dirección Nacional de Migraciones								
			16				Control de Ingresos y Egresos, Admisión y Permanencia de Personas dentro del Territorio Nacional								
						40	Readequación de Espacios para Uso de Jardín de Infantes en el Edificio N°5 - Sede Central								
201	201	16	0			40 51	Readequación de Espacios para Uso de Jardín de Infantes en el Edificio N°5 - Sede Central	0	40,200,000	40,200,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						41	Cerramiento Seco Techo - Sector M - Edificio N°6 - Sede Central								
						41 51	Cerramiento Seco Techo - Sector M - Edificio N°6 - Sede Central	0	188,000	188,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						44	Refuncionalización Integral del Inmueble Delegación San Juan								
						44 51	Refuncionalización Integral del Inmueble Delegación San Juan	0	5,000,000	5,000,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						66	Readequación Núcleos Sanitarios y Redes Cloacales								
						66 51	Readequación Núcleos Sanitarios y Redes Cloacales	0	28,500,000	28,500,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						67	Impermeabilización de Cubiertas, Terrazas y Arreglo de Pluviales. Pasarelas Técnicas AA								
						67 51	Impermeabilización de Cubiertas, Terrazas y Arreglo de Pluviales. Pasarelas Técnicas AA	0	50,300,000	50,300,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						69	Reemplazo de Tanques y Bombas de Elevación de Agua Edificio N° 1 de la Sede Central								
						69 51	Reemplazo de Tanques y Bombas de Elevación de Agua Edificio N° 1 de la Sede Central	0	4,200,000	4,200,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						70	Readequación de Exteriores, Sistema de Riego y Veredas, Parque Interno e Iluminación de Estacionamiento de la Sede Central								
						70 51	Readequación de Exteriores, Sistema de Riego y Veredas, Parque Interno e Iluminación de Estacionamiento de la Sede Central	0	23,280,000	23,280,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						72	Readequación Eléctrica y de Climatización de la Sede Hipólito Yrigoyen								
						72 51	Readequación Eléctrica y de Climatización de la Sede Hipólito Yrigoyen	0	34,396,637	4,596,637	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						73	Impermeabilización de Cubiertas y Arreglo de Pluviales de la Sede Hipólito Yrigoyen								
						73 51	Impermeabilización de Cubiertas y Arreglo de Pluviales de la Sede Hipólito Yrigoyen	0	18,000,000	18,000,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						75	Reestructuración Edilicia y Operacional Paso Aguas Blancas								
						75 51	Reestructuración Edilicia y Operacional Paso Aguas Blancas	0	1,100,000	1,100,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						76	Reformas Edilicias Paso Gualeguaychu								
						76 51	Reformas Edilicias Paso Gualeguaychu	0	1,200,000	1,200,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						77	Reformas Edilicias Paso Integración de la Provincia de Misiones								
						77 51	Reformas Edilicias Paso Integración de la Provincia de Misiones	0	400,000	400,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						78	Remodelaciones Edilicias Paso Andresito								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021
						78	51 Remodelaciones Edilicias Paso Andresito	0	420,000	420,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						79	Remodelaciones Edilicias Paso Iguazú								
						79	51 Remodelaciones Edilicias Paso Iguazú	0	750,000	750,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						80	Reformas Edilicias Paso de Jama								
						80	51 Reformas Edilicias Paso de Jama	0	560,000	560,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						81	Reformas Edilicias Paso Integración Austral								
						81	51 Reformas Edilicias Paso Integración Austral	0	550,000	550,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						82	Reformas Edilicias Paso La Quiaca								
						82	51 Reformas Edilicias Paso La Quiaca	0	770,000	770,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						83	Reformas Edilicias Paso Misión La Paz								
						83	51 Reformas Edilicias Paso Misión La Paz	0	560,000	560,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						84	Remodelaciones Edilicias Paso de los Libres								
						84	51 Remodelaciones Edilicias Paso de los Libres	0	1,400,000	1,400,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						85	Construcción de Módulos de Control para Pasos de Frontera								
						85	51 Construcción de Módulos de Control para Pasos de Frontera	0	6,000,000	6,000,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						86	Construcción de Módulos Habitacionales para Pasos de Frontera								
						86	51 Construcción de Módulos Habitacionales para Pasos de Frontera	0	24,000,000	24,000,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						87	Reformas Edilicias Paso Concordia								
						87	51 Reformas Edilicias Paso Concordia	0	980,000	980,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						95	Reparación Edilicia en la Delegación Mar del Plata								
						95	51 Reparación Edilicia en la Delegación Mar del Plata	0	400,000	400,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						96	Modificación Estructural de la Cámara Transformadora Eléctrica y Cableado Completo Trifásico								
						96	51 Modificación Estructural de la Cámara Transformadora Eléctrica y Cableado Completo Trifásico	0	0	6,144,600	614,460	s/i	s/i	100,00	35,00
41							Ministerio de Seguridad								
	343						Ministerio de Seguridad								
		343					Ministerio de Seguridad								
			44				Acciones de Formación y Capacitación								
				1			Construcción del Centro Federal de Formación y Entrenamiento en Seguridad (BID N°4113/OC-AR)								
41	343	343	44	0	1	51	Construcción del Centro Federal de Formación y Entrenamiento en Seguridad (BID N°4113/OC-AR)	78,688,081	425,437,470	425,437,470	37,595,048	5,07	55,70	55,70	6,65
							Policía Federal Argentina								
							Policía Federal Argentina								
							Seguridad Federal								
							14 Ampliación y Reforma Integral de la Delegación Comodoro Rivadavia								
						326	326 28 0 14 51 Ampliación y Reforma Integral de la Delegación Comodoro Rivadavia	0	62,700,000	62,700,000	0	0,00	74,52	74,52	0,00
							Gendarmería Nacional								
							Gendarmería Nacional								
							Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional								
							2 Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Villa Cerro Catedral Escuadrón 34 - Bariloche								
						375	375 41 0 2 51 Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Villa Cerro Catedral Escuadrón 34 - Bariloche	18,087,510	15,997,848	21,463,876	3,163,970	71,58	13,78	13,78	7,66
							Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional								
							3 Construcción Pabellón Sanidad en la Región I - Campo de Mayo - Provincia de Buenos Aires								
						42	42 0 3 51 Construcción Pabellón Sanidad en la Región I - Campo de Mayo - Provincia de Buenos Aires	34,209,431	59,202,152	50,510,084	17,967,416	16,75	25,39	25,39	6,36
							Seguridad en Fronteras								
							5 Remodelación del Complejo Fronterizo Aguas Blancas - Bermejo (FONPLATA 28/16)								
						48	48 0 5 51 Remodelación del Complejo Fronterizo Aguas Blancas - Bermejo (FONPLATA 28/16)	0	119,532,620	119,532,620	25,852,050	0,00	82,79	82,79	13,52
							6 Remodelación del Complejo Fronterizo Clorinda - Puerto José A. Falcón (FONPLATA 28/16)								
						6	51 Remodelación del Complejo Fronterizo Clorinda - Puerto José A. Falcón (FONPLATA 28/16)	0	193,530,820	193,530,820	30,546,525	0,00	78,91	78,91	12,75
							8 Remodelación del Complejo Fronterizo Jama (FONPLATA 28/16)								
						8	51 Remodelación del Complejo Fronterizo Jama (FONPLATA 28/16)	18,870,000	147,935,150	147,935,150	12,229,474	0,00	59,66	59,66	0,03
							9 Remodelación del Complejo Fronterizo La Quiaca - Villazón (FONPLATA 28/16)								
						9	51 Remodelación del Complejo Fronterizo La Quiaca - Villazón (FONPLATA 28/16)	0	123,786,727	123,786,727	0	0,00	50,92	50,92	0,00
							10 Remodelación del Complejo Fronterizo Pasarela "La Fraternidad" (FONPLATA 28/16)								
						10	51 Remodelación del Complejo Fronterizo Pasarela "La Fraternidad" (FONPLATA 28/16)	0	17,790,973	17,790,973	0	0,00	24,78	24,78	0,00
							11 Remodelación del Complejos Fronterizo Salvador Mazza - Yacuiba (FONPLATA 28/16)								
						11	51 Remodelación del Complejos Fronterizo Salvador Mazza - Yacuiba (FONPLATA 28/16)	0	19,617,871	19,617,871	0	0,00	22,28	22,28	0,00
							Prefectura Naval Argentina								
							Prefectura Naval Argentina								
							17 Construcción Hangar Estación Aérea Mar del Plata								
						380	380 31 0 17 51 Construcción Hangar Estación Aérea Mar del Plata	52,604,321	500,936	500,936	0	100,00	0,00	0,00	0,00
							26 Construcción Contrase Comodoro Rivadavia								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021
						26	51 Construcción Contrase Comodoro Rivadavia	39,740,051	10,057,397	1,941,765	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						34	Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Iguazú - Puerto Tres Fronteras (FONPLATA 28/16)								
						34	51 Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Iguazú - Puerto Tres Fronteras (FONPLATA 28/16)	0	29,330,977	29,330,977	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						35	Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Pilcomayo - Puerto Ita Enramada (FONPLATA 28/16)								
						35	51 Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Pilcomayo - Puerto Ita Enramada (FONPLATA 28/16)	0	59,858,950	59,858,950	0	0,00	89,39	89,39	0,00
						36	Construcción Polo Logístico Regional Norte								
						36	51 Construcción Polo Logístico Regional Norte	19,481,373	18,873,341	18,873,341	0	26,99	0,00	0,00	0,00
						38	Construcción de la Prefectura Itatí								
						38	51 Construcción de la Prefectura Itatí	4,739,502	1,594,368	5,700,000	841,412	47,34	52,66	52,66	6,00
						37	Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina								
						6	Remodelación de Baños para Aspirantes de 1º y 2º Año								
						37	0 6 51 Remodelación de Baños para Aspirantes de 1º y 2º Año	6,883,421	6,832,231	22,298,710	2,465,328	28,30	42,00	42,00	0,00
						382	Policía de Seguridad Aeroportuaria								
						382	Policía de Seguridad Aeroportuaria								
						23	Seguridad Aeroportuaria								
						39	Provisión e Instalación de Tableros Eléctricos en el Edificio Base de Investigaciones e Inteligencia de la PSA								
						382	382 23 0 39 51 Provisión e Instalación de Tableros Eléctricos en el Edificio Base de Investigaciones e Inteligencia de la PSA	0	4,900,000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						24	Formación y Capacitación en Seguridad Aeroportuaria								
						13	Acondicionamiento de Entrepiso para Oficinas Administrativas del Predio del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria (ISSA)								
						24	0 13 51 Acondicionamiento de Entrepiso para Oficinas Administrativas del Predio del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria (ISSA)	0	13,300,000	13,300,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						45	Ministerio de Defensa								
						372	Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF)								
						372	Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF)								
						17	Desarrollo Tecnológico para la Defensa								
						7	Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa								
						45	372 372 17 0 7 51 Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa	15,746,506	0			84,71	s/í	s/í	0,00
						8	Instalación de un Laboratorio de Imagen Térmica en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa								
						8	51 Instalación de un Laboratorio de Imagen Térmica en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa	2,839,650	6,000,000	6,000,000	0	79,69	18,22	18,22	0,00
						9	Mejoras en la Infraestructura Edificio del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa								
						9	51 Mejoras en la Infraestructura Edificio del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa	20,699,460	0			70,79	s/í	s/í	0,00
						374	Estado Mayor General del Ejército Argentino								
						374	Estado Mayor General del Ejército Argentino								
						16	Alistamiento Operacional del Ejército								
						12	Modernización de la Línea de Helicópteros BELL AB 206 para el Mejoramiento de la Capacidad Operacional Asociada a la Misión Prin								
						374	374 16 0 12 51 Modernización de la Línea de Helicópteros BELL AB 206 para el Mejoramiento de la Capacidad Operacional Asociada a la Misión Prin		0			s/í	s/í	s/í	33,20
						14	Construcción Edificio Jefatura y Apoyo a la Educación en la Escuela Militar de Monte para Conservación de la Capacidad de Apoyo								
						14	51 Construcción Edificio Jefatura y Apoyo a la Educación en la Escuela Militar de Monte para Conservación de la Capacidad de Apoyo	0	170,000,000	170,000,000	89,999,951	0,00	85,00	85,00	17,50
						84	Transformación del Helicóptero Bell UH-1H a Huey II								
						84	60 Transformación de la Aeronave N°21	170,457,242	70,060,000	70,060,000	70,059,999	5,00	10,00	10,00	0,00
						379	Estado Mayor General de la Armada Argentina								
						379	Estado Mayor General de la Armada Argentina								
						16	Alistamiento Operacional de la Armada								
						8	Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2								
						379	379 16 0 8 51 Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2	149,002,757	627,601,000	627,601,000	0	60,00	19,50	19,50	0,00
						18	Formación y Capacitación								
						3	Construcción de Alojamiento para Personal Militar								
						18	0 3 51 Construcción de Alojamiento para Personal Militar		0	29,000,000	28,919,394	s/í	s/í	s/í	0,70
						7	Construcción del Liceo Naval								
						7	51 Construcción del Liceo Naval	2,573,946	262,688,000	262,688,000	0	2,00	43,00	43,00	0,00
						381	Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina								
						381	Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina								
						1	Actividades Centrales								
						3	Recuperación y Mejoramiento Pavimento Barrio Aeronáutico El Palomar								
						381	381 1 0 3 51 Recuperación y Mejoramiento Pavimento Barrio Aeronáutico El Palomar	0	5,115,900	5,115,900	0	0,00	62,16	62,16	0,00
						50	Ministerio de Economía								
						328	Secretaría de Energía								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021		
		328					Secretaría de Energía										
			73				Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos										
				1			Construcción Gasoducto Centro II										
50	328	328	73	0	1	51	Construcción Gasoducto Centro II	1,290,735,894	0	0	0	80,58	19,42	19,42	0,00		
					2		Expansión del Sistema del Gasoducto de la Costa y Tandil - Mar del Plata										
					2	51	Expansión del Sistema del Gasoducto de la Costa y Tandil - Mar del Plata	890,994,840	0	0	0	82,85	17,35	17,35	0,00		
					3		Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Cordillerano - Patagónico										
					3	51	Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Cordillerano - Patagónico	1,683,719,288	0	0	0	83,84	16,16	16,16	0,00		
							Ministerio de Economía										
							Ministerio de Economía										
				1			Actividades Centrales										
					60		Remodelación Baños Discapacitados Sector Balcarce - Palacio de Hacienda										
357	357	1	0	60	51		Remodelación Baños Discapacitados Sector Balcarce - Palacio de Hacienda	0	4,533,750	5,886,790	0	0,00	100,00	100,00	0,00		
					80		Iluminación General y Obra Civil Complementaria para la Instalación de la Iluminación General de los Pisos 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°										
					80	51	Iluminación General y Obra Civil Complementaria para la Instalación de la Iluminación General de los Pisos 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°	0	10,500,000	10,500,000	0	0,00	70,00	70,00	0,00		
					85		Refacción de los Patios Ubicados en los Edificios Pertenecientes al Ministerio de Hacienda, sitios en Avenida Paseo Colón 171 y B										
					85	51	Refacción de los Patios Ubicados en los Edificios Pertenecientes al Ministerio de Hacienda, sitios en Avenida Paseo Colón 171 y B	0	26,650,024	20,000,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00		
					88		Readecuación Edilicia para el Funcionamiento de Jardín Maternal										
					88	51	Readecuación Edilicia para el Funcionamiento de Jardín Maternal	0	50,000,000	32,797,143	0	0,00	38,46	38,46	0,00		
							Administración de Ingresos Públicos										
					1		Adecuación Edilicia y Relocalización del TFN										
					27	0	1	51	Adecuación Edilicia y Relocalización del TFN - Etapa I	11,178,654	4,950,000	49,121,350	30,867,504	17,79	82,21	82,21	77,29
							Comisión Nacional de Energía Atómica										
							Comisión Nacional de Energía Atómica										
							Actividades Centrales										
					5		Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II										
105	105	1	0	5	51		Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II	12,836,101,096	6,177,000,000	6,177,000,000	2,841,578,883	58,94	5,11	5,11	0,34		
					6		Puesta en Marcha del Módulo de Enriquecimiento de Uranio										
					6	51	Puesta en Marcha del Módulo de Enriquecimiento de Uranio	235,950,823	134,912,000	134,912,000	11,517,138	96,85	1,25	1,25	0,10		
					7		Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro del Ce										
					7	51	Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro del Ce	290,050,248	20,051,390	18,276,390	76,032	68,50	25,00	25,00	0,00		
					10		Modernización Infraestructura Informática de la Red Local de Voz y Datos										
					10	51	Modernización Infraestructura Informática de la Red Local de Voz y Datos	20,084,455	25,000,000	25,000,000	1,716,276	30,00	15,00	15,00	0,25		
					12		Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase II										
					12	51	Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase II	8,757,316	12,000,000	12,000,000	0	9,25	25,00	25,00	0,00		
					14		Desarrollo de Tecnología de Láseres para Enriquecimiento de Uranio en el Centro Atómico Bariloche, Pcia. de Río Negro										
					14	51	Desarrollo de Tecnología de Láseres para Enriquecimiento de Uranio en el Centro Atómico Bariloche, Pcia. de Río Negro	93,525,615	183,200,000	184,166,988	27,668,040	40,00	22,00	22,00	7,00		
					15		Adecuación y Modernización de las Capacidades del Instituto Balseiro, Bariloche, Río Negro										
					15	51	Adecuación y Modernización de las Capacidades del Instituto Balseiro, Bariloche, Río Negro	0	25,000,000	25,000,000	0	0,00	5,00	5,00	0,00		
					17		Acondicionamiento y Mejora Edilicia de las Instalaciones de Gerencia TIC - Centro Atómico Constituyentes, Prov. de Buenos Aires										
					17	51	Acondicionamiento y Mejora Edilicia de las Instalaciones de Gerencia TIC - Centro Atómico Constituyentes, Prov. de Buenos Aires	0	8,000,000	8,000,000	0	0,00	20,00	20,00	0,00		
					18		Desarrollo y Fabricación de Diodos Láser de Cascada Cuántica en Infrarrojo para la Separación Isotópica CNEA										
					18	51	Desarrollo y Fabricación de Diodos Láser de Cascada Cuántica en Infrarrojo para la Separación Isotópica CNEA	0	26,700,000	26,700,000	0	0,00	25,00	25,00	4,00		
							Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear										
					6		Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3										
20	0	6	51				Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3	13,130,157	9,650,000	9,650,000	0	89,75	2,00	2,00	0,25		
					13		Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza										
					13	51	Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza	8,452,552	3,985,000	3,985,000	0	92,50	2,00	2,00	0,25		
					20		Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes										
					20	51	Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes	22,224,799	20,000,000	20,000,000	0	60,45	8,00	8,00	0,00		
					22		Construcción de Reactor RA-10										
					22	51	Construcción de Reactor RA-10	5,318,889,918	2,984,000,000	2,982,933,012	1,659,356,408	62,09	9,60	9,60	2,21		
					25		Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación										
					25	51	Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación	32,332,533	6,611,723	6,611,723	0	74,25	7,00	7,00	0,00		

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021	
							26	Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II								
							26 51	Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II	61,535,459	8,400,000	8,400,000	0	57,25	10,00	10,00	0,00
							27	Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III								
							27 51	Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III	50,286,896	1,500,000	1,500,000	0	79,00	18,90	18,90	0,00
							28	Modernización y Equipamiento de Laboratorios en Materiales Avanzados, Recubiertos y Tribología								
							28 51	Modernización y Equipamiento de Laboratorios en Materiales Avanzados, Recubiertos y Tribología	14,199,422	35,000,000	35,000,000	3,962,850	12,75	15,00	15,00	1,75
							29	Reacondicionamiento y Actualización del Circuito Experimental de Baja Presión del Centro Atómico Constituyente								
							29 51	Reacondicionamiento y Actualización del Circuito Experimental de Baja Presión del Centro Atómico Constituyente	880,460	29,925,000	29,925,000	0	1,25	15,00	15,00	0,00
							30	Readecuación de Servicios para la Sostenibilidad Econ. y Ambiental del Centro Atómico Bariloche (CAB), Provincia de Río Negro								
							30 51	Readecuación de Servicios para la Sostenibilidad Econ. y Ambiental del Centro Atómico Bariloche (CAB), Provincia de Río Negro	0	5,000,000	5,000,000	0	0,00	2,00	2,00	0,00
							31	Readecuación de Infraestructura del Centro Atómico Bariloche (CAB), Provincia de Río Negro								
							31 51	Readecuación de Infraestructura del Centro Atómico Bariloche (CAB), Provincia de Río Negro	0	20,000,000	20,000,000	0	0,00	10,00	10,00	0,00
							21	Aplicaciones de la Tecnología Nuclear								
							6	Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos								
							21 0 6 51	Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	7,177,322	20,140,000	20,140,000	0	46,86	15,00	15,00	0,00
							7	Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)								
							7 51	Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	11,203,002	9,555,800	9,555,800	14,700	76,05	7,50	7,50	0,00
							13	Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I								
							13 51	Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I	9,580,998	22,085,000	22,085,000	0	75,86	5,00	5,00	0,00
							15	Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche								
							15 51	Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche	56,019,203	5,450,000	5,760,000	2,792,207	99,40	0,60	0,60	0,30
							16	Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación								
							16 51	Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación	25,042,459	30,750,000	30,750,000	0	61,25	10,00	10,00	0,00
							17	Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Emergencias								
							17 51	Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Emergencias	23,620,541	60,000,000	14,500,000	4,345,938	67,06	25,00	25,00	0,40
							21	Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo								
							21 51	Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo	15,999,457	43,000,000	43,000,000	815,449	42,55	50,00	50,00	0,25
							23	Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro								
							23 51	Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro	35,723,147	30,044,600	30,044,600	0	20,70	8,00	8,00	0,00
							27	Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza - Fase II								
							27 51	Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza - Fase II	14,462,817	98,411,385	143,911,385	4,498,411	13,35	20,00	20,00	0,90
							31	Extensión del Ciclo de Vida y Capacidad del Ciclotrón de Producción del Centro Atómico Ezeiza. Provincia de Buenos Aires								
							31 51	Extensión del Ciclo de Vida y Capacidad del Ciclotrón de Producción del Centro Atómico Ezeiza. Provincia de Buenos Aires	0	13,000,000	13,000,000	0	0,00	10,00	10,00	0,00
							32	Adecuación de Instalaciones del Centro Atómico Ezeiza, Provincia de Buenos Aires								
							32 51	Adecuación de Instalaciones del Centro Atómico Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	62,400,000	62,400,000	0	0,00	20,00	20,00	0,00
							22	Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental								
							4	Tratamiento Residuos Radiactivos de Baja Actividad								
							22 0 4 51	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Malargüe	312,734,084	30,366,667	18,178,334	1,911,289	97,67	0,75	0,75	0,04
							52	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Los Gigantes	58,860,976	16,047,167	40,835,500	1,943,658	76,33	1,00	1,00	0,15
							53	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba	53,637,649	15,397,667	12,797,667	2,564,293	88,25	1,00	1,00	0,20
							9	Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible								
							9 51	Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible	30,098,352	16,700,000	19,700,000	1,895,240	54,70	12,00	12,00	0,25
							10	Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del Centro Atómico Constituyentes - Construcción y Remodelación de la Infraestructura								
							10 51	Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del Centro Atómico Constituyentes - Construcción y Remodelación de la Infraestructura	40,642,559	43,154,000	30,154,000	0	61,90	10,00	10,00	0,00
							11	Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II								
							11 51	Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II	11,205,565	23,572,800	23,572,800	2,873,410	8,00	30,00	30,00	3,00
							23	Investigación y Aplicaciones no Nucleares								
							6	Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones								
							23 0 6 51	Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones	68,861,663	23,350,000	32,044,427	4,295,099	97,65	0,30	0,30	0,04
							9	Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo								
							9 51	Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo	20,580,657	66,990,000	66,990,000	0	91,00	5,00	5,00	0,00
							11	Construcción de Tecnologías de Aceleradores para Aplicaciones Nucleares								
							11 51	Construcción de Tecnologías de Aceleradores para Aplicaciones Nucleares	3,315,597	20,000,000	20,000,000	0	25,30	35,00	35,00	0,00
							13	Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología								
							13 51	Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología	7,717,317	7,500,000	37,010,097	25,711,418	29,90	50,00	50,00	43,00
							16	Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Haces de Neutrones del RA - 10								
							16 51	Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Haces de Neutrones del RA - 10	64,291,366	277,100,000	277,100,000	61,924,068	6,75	10,00	10,00	1,25

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021
							17 Modernización de la Planta de Producción Criogénica del Centro Atómico Bariloche - Fase II								
						51	17 Modernización de la Planta de Producción Criogénica del Centro Atómico Bariloche - Fase II	7,714,025	192,380,000	192,380,000	73,182,510	2,75	30,00	30,00	12,25
							18 Ampliación y Actualización de las Capacidades Experimentales del Laboratorio de Propiedades Mecánicas del Centro Atómico Bariloche								
						51	18 Ampliación y Actualización de las Capacidades Experimentales del Laboratorio de Propiedades Mecánicas del Centro Atómico Bariloche	19,876,877	46,750,000	38,055,573	0	9,50	25,00	25,00	0,00
							19 Desarrollo Tecnol. Cuánticas en Sensores de Ultra-alta Sensibilidad e Imágenes Médicas con Resol.Micrométrica- Centro Atóm Bche								
						51	19 Desarrollo Tecnol. Cuánticas en Sensores de Ultra-alta Sensibilidad e Imágenes Médicas con Resol.Micrométrica- Centro Atóm Bche	0	164,000,000	164,000,000	278,780	0,00	20,00	20,00	0,05
							20 Desarrollo Micro y Nano Disposit, Detectores y Sensores, Uso en Aplic. Médicas, Energ. y Memorias (CAC), Prov. de Buenos Aires								
						51	20 Desarrollo Micro y Nano Disposit, Detectores y Sensores, Uso en Aplic. Médicas, Energ. y Memorias (CAC), Prov. de Buenos Aires	0	30,000,000	50,145,000	0	0,00	5,00	5,00	0,00
							21 Instalación Sist de Generación Eléct Distr de 400 Kw AC mediante E, Solar Fotovoltaica en el CAC, Prov. de Buenos Aires								
						51	21 Instalación Sist de Generación Eléct Distr de 400 Kw AC mediante E, Solar Fotovoltaica en el CAC, Prov. de Buenos Aires	0	19,200,000	19,200,000	0	0,00	25,00	25,00	0,00
							24 Suministros y Tecnología del Ciclo de Combustible Nuclear								
						1	24 Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo								
						0	24 Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	115,053,815	4,790,383	4,790,383	2,219,329	90,45	9,25	9,25	3,50
						2	24 Perforación Yacimiento de Uranio Noroeste Argentino								
						51	24 Perforación Yacimiento de Uranio Noroeste Argentino	10,578,624	2,125,000	2,125,000	85,039	74,00	5,00	5,00	0,15
						3	24 Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta								
						51	24 Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta	13,435,700	2,414,000	2,414,000	1,001,634	77,50	1,50	1,50	0,75
						6	24 Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza								
						51	24 Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza	56,813,631	47,120,000	47,120,000	81,625	85,45	13,80	13,80	0,10
							10 Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles								
						51	10 Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles	31,809,415	13,000,000	13,000,000	690,058	70,50	7,00	7,00	0,25
							11 Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana								
						51	11 Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana	24,154,012	22,379,601	22,379,601	979,528	48,50	12,00	12,00	1,25
							12 Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear de Blancos de Ir								
						51	12 Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear de Blancos de Ir	18,406,645	4,265,467	4,265,467	0	81,75	2,00	2,00	0,00
							13 Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrifugas para Separación Isotópica de Uranio								
						51	13 Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrifugas para Separación Isotópica de Uranio	57,490,759	120,000,000	120,000,000	10,565,374	65,25	8,00	8,00	0,50
							15 Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio de Alta y Muy Alta Densi								
						51	15 Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio de Alta y Muy Alta Densi	3,459,975	4,500,000	4,500,000	0	42,85	7,00	7,00	0,00
							17 Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja								
						51	17 Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja	26,387,098	11,287,000	11,287,000	1,332,988	32,90	15,00	15,00	0,75
							18 Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu								
						51	18 Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu	17,147,635	2,500,000	2,500,000	32,604	70,50	5,00	5,00	0,25
							19 Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza								
						51	19 Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza	11,001,875	6,700,000	6,700,000	0	61,50	15,00	15,00	0,00
							23 Adecuación Ambiental Edilicia y Construcción de Laboratorio en Regional Cuyo								
						51	23 Adecuación Ambiental Edilicia y Construcción de Laboratorio en Regional Cuyo	1,560,896	7,030,200	7,030,200	422,021	2,45	5,00	5,00	0,20
							24 Gestión de Pasivos en Disposición Transitoria del Complejo Minero Fabril San Rafael								
						51	24 Gestión de Pasivos en Disposición Transitoria del Complejo Minero Fabril San Rafael	7,261,478	26,600,000	26,600,000	560,382	2,50	12,00	12,00	0,25
							51 Ministerio de Desarrollo Productivo								
							624 Servicio Geológico Minero Argentino								
							624 Servicio Geológico Minero Argentino								
							16 Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera								
							8 Construcción Laboratorio de Geoquímica Isotópica y Geocronología - San Martín - Provincia de Buenos Aires								
						51	8 Construcción Laboratorio de Geoquímica Isotópica y Geocronología - San Martín - Provincia de Buenos Aires	31,826,958	54,000,000	54,000,000	0	29,00	9,25	9,25	0,00
							19 Producción de Información Geológica de Base								
							2 Construcción Observatorio Nacional Andino de Monitoreo y Riesgo Volcánico								
						51	2 Construcción Observatorio Nacional Andino de Monitoreo y Riesgo Volcánico	6,072,436	100,200,000	100,200,000	790,000	5,70	15,04	15,04	0,12
							3 Remodelación Repositorio Geológico								
						51	3 Remodelación Repositorio Geológico	0	48,000,000	48,000,000	0	0,00	29,81	29,81	0,00
							52 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca								
							363 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca								
							363 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca								
							36 Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021			
					6		Construcción de Centros de Capacitación y Transferencia de Tecnología											
52	363	363	36	0	6	54	Construcción Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología Mendoza (BID N° 2853/OC-AR)	51,915,773	0	17,419,010	0	99,88	0,12	0,12	0,00			
					12		Construcción Depósito Centro Foresto Industrial Arrayanal (BID N° 2853/OC-AR)											
					12	51	Construcción Depósito Centro Foresto Industrial Arrayanal (BID N° 2853/OC-AR)	17,760,965	5,133,471	1,182,695	1,182,692	100,00	0,00	0,00	0,00			
					13		Acondicionamiento del Centro Piscícola Diamante (BID N° 3255/OC-AR)											
					13	51	Acondicionamiento del Centro Piscícola Diamante (BID N° 3255/OC-AR)	0	0	4,200,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00			
					14		Construcción de Centros Forestales											
					14	51	Construcción de Centro Forestal Federación - Provincia de Entre Ríos (BID N° 2853/OC-AR)	7,163,408	0	142,757,740	22,927,283	0,00	99,92	99,92	30,60			
					52		Construcción de Centro Forestal CAFEMA - Provincia de Río Negro (BID N° 2853/OC-AR)	3,940,407	68,760,000	63,469,630	14,594,206	0,00	100,00	100,00	32,30			
					53		Construcción de Centro Forestal Machagai - Provincia del Chaco (BID N° 2853/OC-AR)	3,038,184	0	82,088,045	37,747,528	0,00	90,00	90,00	32,10			
					15		Construcción de Viveros Forestales											
					15	51	Construcción de Vivero en Saenz Peña - Provincia del Chaco (BID N° 2853/OC-AR)	1,190,667	27,720,000	23,423,160	7,541,205	0,00	100,00	100,00	67,93			
					52		Construcción de Vivero en Makalle - Provincia del Chaco (BID N° 2853/OC-AR)	0	32,220,000	29,421,125	0	0,00	100,00	100,00	0,00			
					39		Formulación de Políticas para la Agricultura Familiar y Desarrollo Productivo											
					1		Acceso a la Infraestructura y Servicios Públicos											
					39	0	1	51	Acc a Conectividad Internet Sostenible para Comunidades Rurales de la Microrregión Impenetrable Prov de Chaco (BIRF N° 8093-AR)	0	0	21,591,000	0	0,00	90,00	90,00	0,00	
					2		Inversión Rural para el Acceso al Agua - Plan de Acceso al Agua (BIRF N° 8093-AR)											
					2	51	Realización de Cisternas - Provincia de Chaco (BIRF N° 8093-AR)	0	0	332,609,000	0	s/i	s/i	s/i	0,00			
					52		Realización de Cisternas - Provincia de Formosa (BIRF N° 8093-AR)											
					52	51	Realización de Cisternas - Provincia de Formosa (BIRF N° 8093-AR)	0	0	96,250,000	0	s/i	s/i	s/i	0,00			
					53		Realización de Cisternas - Provincia de Santiago del Estero (BIRF N° 8093-AR)											
					53	51	Realización de Cisternas - Provincia de Santiago del Estero (BIRF N° 8093-AR)	0	0	249,550,000	0	s/i	s/i	s/i	0,00			
606							Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria											
					606		Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria											
					16		Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT											
					50		Provisión de Agua Potable para el Instituto de Genética, Hurlingham, Provincia de Buenos Aires											
					606	606	16	0	51	Provisión de Agua Potable para el Instituto de Genética, Hurlingham, Provincia de Buenos Aires	0	3,347,400	3,347,400	0	0,00	60,00	60,00	0,00
					73		Nuevo Box Animales Grandes con Laboratorio NBS 4 OIE - CICVyA Castelar, Provincia de Buenos Aires											
					73	51	Nuevo Box Animales Grandes con Laboratorio NBS 4 OIE - CICVyA Castelar, Provincia de Buenos Aires	0	145,000,000	123,058,600	0	0,00	25,00	25,00	0,00			
					17		Investigación Aplicada, Innovación, Transferencias de Tecnologías, Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural - AITTE											
					17		Construcción de Red de Gas Externa e Interna de Gas en la EEA Guillermo Covas, Provincia de la Pampa											
					17	0	17	51	Construcción de Red de Gas Externa e Interna de Gas en la EEA Guillermo Covas, Provincia de la Pampa	0	6,300,000	8,820,000	0	0,00	60,00	60,00	0,00	
					39		Construcciones y Ampliaciones en las Provincias del Noroeste, Noreste Argentino y Litoral Mesopotámico											
					39	55	Construcción Red de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria Famallá	0	2,433,600	2,433,600	0	0,00	60,00	60,00	0,00			
					68		Construcción Red Eléctrica para Alimentación de Laboratorios de Semilla en la EEA Oliveros, Provincia de Santa Fe											
					68	51	Construcción Red Eléctrica para Alimentación de Laboratorios de Semilla en la EEA Oliveros, Provincia de Santa Fe	0	2,856,000	2,856,000	0	0,00	60,00	60,00	0,00			
					70		Remodelación del Edificio Agencia de Extensión Rural INTA Chilecito, Provincia de La Rioja, Región Norte Grande Argentino											
					70	51	Remodelación del Edificio Agencia de Extensión Rural INTA Chilecito, Provincia de La Rioja, Región Norte Grande Argentino	0	4,992,000	4,992,000	0	0,00	60,00	60,00	0,00			
					73		Remodelación Red de Agua Potable Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, Provincia de Córdoba											
					73	51	Remodelación Red de Agua Potable Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, Provincia de Córdoba	0	4,644,000	4,644,000	0	0,00	60,00	60,00	0,00			
					79		Sistema Automático de Depresión de Napas Laboratorio Producción Animal y Suelos, Rafaela, Provincia de Santa Fe											
					79	51	Sistema Automático de Depresión de Napas Laboratorio Producción Animal y Suelos, Rafaela, Provincia de Santa Fe	0	1,680,000	1,680,000	1,680,000	0,00	60,00	60,00	60,00			
					80		Provisión y Reestructuración Alimentación General de Electricidad de la EEA Bordenave, Provincia de Buenos Aires											
					80	51	Provisión y Reestructuración Alimentación General de Electricidad de la EEA Bordenave, Provincia de Buenos Aires	0	2,292,000	9,252,000	0	0,00	60,00	60,00	0,00			
					88		Reparación del Edificio Central y Laboratorio Apícola en la Estación Experimental Agropecuaria Famallá, Provincia de Tucumán											
					88	51	Reparación del Edificio Central y Laboratorio Apícola en la Estación Experimental Agropecuaria Famallá, Provincia de Tucumán	0	9,310,560	9,310,560	0	0,00	60,00	60,00	0,00			
					98		Construcción Red Cloacal y Planta de Tratamiento en la EEA Ingeniero Covas, Anguil, Provincia de La Pampa											
					98	51	Construcción Red Cloacal y Planta de Tratamiento en la EEA Ingeniero Covas, Anguil, Provincia de La Pampa	0	2,520,000	0	0	0,00	60,00	60,00	0,00			
					99		Construcción en Madera de la Oficina de Información Técnica Baradero - Provincia de Buenos Aires											
					99	51	Construcción en Madera de la Oficina de Información Técnica Baradero - Provincia de Buenos Aires	2,733,507	644,000	644,000	406,904	0,00	100,00	100,00	32,00			
609							Instituto Nacional de Vitivinicultura											
					609		Instituto Nacional de Vitivinicultura											
					16		Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola											

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021	
						18	Mantenimiento y Remodelación Edificio del Instituto Nacional de Vitivinicultura									
	609	609	16	0	18	51	Mantenimiento y Remodelación Edificio del Instituto Nacional de Vitivinicultura	15,519,954	8,000,000	8,000,000	230,545	82,47	3,61	3,61	0,10	
53							Ministerio de Turismo y Deportes									
		322					Ministerio de Turismo y Deportes									
			322				Ministerio de Turismo y Deportes									
				18			Plan Federal de Turismo Social									
					26		Refacción, Restauración y Puesta en Valor (instalación eléctrica, sanitaria, cubiertas, aberturas, fachada) Chapalmalal									
53	322	322	18	0	26	51	Refacción, Restauración y Puesta en Valor (instalación eléctrica, sanitaria, cubiertas, aberturas, fachada) Chapalmalal	0	169,281,204	127,089,095	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Inversiones con Financiamiento Internacional									
					2		Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID N° 2606-0/OC)									
					1		Mejoramiento de la Costanera y Centro de Visitantes y Ferias de Artículos del Río Aluminé - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC)									
			22	2	1	51	Mejoramiento de la Costanera y Centro de Visitantes y Ferias de Artículos del Río Aluminé - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC)	95,522,692	12,500,000	39,400,500	28,668,423	82,91	17,09	17,09	12,00	
					5		Construcción Área de Servicios - Parque Municipal Liao Liao - San Carlos de Bariloche -									
					5	51	Construcción Área de Servicios - Parque Municipal Liao Liao - San Carlos de Bariloche -	29,600,000	0	24,650,330	0	0,00	39,00	39,00	0,00	
					50		Humahuaca: Museo del Carnaval-Provincia de Jujuy (BID 2606/OC-AR)									
					50	51	Humahuaca: Museo del Carnaval-Provincia de Jujuy (BID 2606/OC-AR)	25,914,778	65,455,000	64,104,500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					59		Construcción Centro de Interpretación de la Cultura y la Biodiversidad del Impenetrable - Miraflores - Provincia de Chaco (BID N									
					59	51	Construcción Centro de Interpretación de la Cultura y la Biodiversidad del Impenetrable - Miraflores - Provincia de Chaco (BID N	40,675,972	75,000,000	49,400,000	0	30,00	0,00	0,00	0,00	
					60		Construcción Circuito Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y la Herencia Cultural									
					60	51	Construcción Circuito Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y la Herencia Cultural	40,911,488	80,000,000	80,000,000	0	30,00	0,00	0,00	0,00	
					61		Construcción Circuito de Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y Herencia Cultural									
					61	51	Construcción Circuito de Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y Herencia Cultural	18,000,000	62,999,775	62,999,775	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					63		Construcción Centro de Interpretación Arqueológico - Barrancas - Provincia de Jujuy (BID N°									
					63	51	Construcción Centro de Interpretación Arqueológico - Barrancas - Provincia de Jujuy (BID N°	28,776,453	0	6,950,000	6,328,798	94,72	5,28	5,28	0,00	
					64		Construcción Centro de Interpretación para Camping Laguna de Plata - La Para - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)									
					64	51	Construcción Centro de Interpretación para Camping Laguna de Plata - La Para - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	52,500,000	8,500,000	17,500,000	0	72,37	27,63	27,63	0,00	
					84		Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Rosario, Rosario, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR)									
					84	51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Rosario, Rosario, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR)	9,919,302	27,553,617	6,553,617	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					85		Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Santa Fe, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR)									
					85	51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Santa Fe, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR)	0	49,413,802	36,313,802	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					86		Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de la Ciudad de Corrientes, Corrientes (BID N° 2606/OC-A									
					86	51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de la Ciudad de Corrientes, Corrientes (BID N° 2606/OC-A	0	17,000,000	13,600,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					87		Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de La Paz, Entre Ríos (BID N° 2606/OC-AR)									
					87	51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de La Paz, Entre Ríos (BID N° 2606/OC-AR)	0	43,299,825	34,799,825	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					88		Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Posadas, Misiones (BID N° 2606/OC-AR)									
					88	51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Posadas, Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	0	25,895,537	20,895,537	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					89		Puesta en Valor del Monumento a los Héroes de la Independencia - Humahuaca - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)									
					89	51	Puesta en Valor del Monumento a los Héroes de la Independencia - Humahuaca - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)	12,459,584	50,000,000	50,000,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					98		Construcción Centro Cultural y Recreativo Carlos Pellegrini Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)									
					98	51	Construcción Centro Cultural y Recreativo Carlos Pellegrini Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	12,668,061	20,510,000	20,510,000	0	31,10	68,90	68,90	34,00	
					4		Otras Obras de Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID N° 2606-0/OC)									
					17		Construcción Contenido Museo Perito Moreno- Provincia de Santa Cruz									
					4	51	Construcción Contenido Museo Perito Moreno- Provincia de Santa Cruz	0	6,000,000	6,000,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
					18		Construcción Contenido Los Antiguos- Provincia de Santa Cruz									
					18	51	Construcción Contenido Los Antiguos- Provincia de Santa Cruz	0	6,000,000	6,000,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
					19		Construcción Puerto Ushuahia-Provincia de Tierra del Fuego, Antartida									
					19	51	Construcción Puerto Ushuahia-Provincia de Tierra del Fuego, Antartida	0	80,000,000	48,449,670	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					20		Restauración y Reconversión del Complejo Rucamalén en la Ruta de los Siete Lagos*, Villa la Angostura, Parque Nacional Nahuel Hu									
					20	51	Restauración y Reconversión del Complejo Rucamalén en la Ruta de los Siete Lagos*, Villa la Angostura, Parque Nacional Nahuel Hu	0	72,000,000	72,000,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
26							Deporte Comunitario y Competencias									
					5		Refacción Auditorio Presidente Peron -CENARD									

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021	
		26	0	5	51		Refacción Auditorio Presidente Peron -CENARD	0	100,000,000	100,000,000	0	0,00	41,70	41,70	0,00	
57		327					Ministerio de Transporte									
			327				Ministerio de Transporte									
				1			Actividades Centrales									
					1		Guarda de Vehículos Alternativos Accesibles									
57	327	327	1	0	1	51	Guarda de Vehículos Alternativos Accesibles	0	30,000,000	30,000,000	0	0,00	100,00	100,00	sí	
					2		Refuncionalización Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Otras Dependencias de la SSPVNYMM									
					2	51	Refuncionalización Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Otras Dependencias de la SSPVNYMM		0	180,000,000	0	sí	sí	sí	sí	
					67		Ejecución de Planes, Programas y Proyectos para el Mejoramiento del Transporte									
					1		Infraestructura de Transporte									
					4		Renovación Integral del Ramal MFFCC Belgrano Sur - Tramo Tapiales - Marinos del Crucero General Belgrano (CAF 11175)									
67	1	4	51				Renovación Integral del Ramal MFFCC Belgrano Sur - Tramo Tapiales - Marinos del Crucero General Belgrano (CAF 11175)	0	2,665,362,171	2,665,362,171	0	0,00	6,75	6,75	sí	
					5		Soterramiento del Ferrocarril Samiento									
					5	51	Soterramiento del Ferrocarril Samiento	9,272,585,186	2,872,034,762	2,872,034,762	0	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					16		Mejora Integral del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata (BID N°2982/OC-AR)									
					16	53	Señalamiento y Telecomunicaciones (BID N°2982/OC-AR)	2,038,111,933	3,991,839,369	3,991,839,369	1,107,562,681	19,52	23,36	23,36	9,39	
					54		Adecuación de Estaciones y Material Rodante (BID N°2982/OC-AR)	967,634,019	297,600,000	297,600,000	116,848,496	89,53	3,99	3,99	1,92	
					56		Pasos Bajo Nivel (BID N°2982/OC-AR)	841,224,922	9,500,000	9,500,000	38,100,000	98,16	1,84	1,84	1,84	
					57		Renovación, Mejoramiento de Vías y Aparatos de Vías (BID N°2982/OC-AR)	95,991,678	2,510,515,705	2,510,515,705	50,000,000	0,00	8,50	8,50	sí	
					58		Cercos Perimetrales (BID N°2982/OC-AR)	0	310,837,438	310,837,438	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					20		Puesta en Valor Ferrocarril San Martín (BID N°4265/OC-AR)									
					20	51	Electrificación Ferrocarril San Martín (BID N°4265/OC-AR)	500,000	6,155,149,795	5,554,349,795	0	0,00	4,00	4,00	sí	
					37		Elevación de Viaducto, Prolongación de Tendido Ferroviario y Construcción Nueva Estación Terminal Constitución - Belgrano Sur (C)									
					37	51	Elevación de Viaducto, Prolongación de Tendido Ferroviario y Construcción Nueva Estación Terminal Constitución - Belgrano Sur (C)	2,802,949	2,830,790,479	2,830,790,479	411,537,665	0,00	13,00	13,00	0,00	
					2		Infraestructura de Ferroviaria de Cargas									
					26		Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)									
					2	26	Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	20,209,402,841	12,515,916,365	12,516,716,365	1,003,727,221	43,40	8,30	8,30	0,44	
					3		Infraestructura de Transporte Aéreo									
					1		Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aeropuerto Internacio									
					3	1	Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aeropuerto Internacio	579,396,907	358,040,825	958,040,825	23,650,918	68,80	21,50	21,50	1,50	
					68		Formulación y Ejecución de Políticas de Movilidad Integral de Transporte									
					1		Infraestructura de Transporte									
					1		Ampliación y Mejoramiento de Paradas de Buses Urbanos									
68	1	1	51				Ampliación y Mejoramiento de Paradas de Buses Urbanos	0	2,258,128,734	2,258,128,734	0	0,00	5,51	5,51	0,00	
					2		Renovación Integral de Terminales de Buses de Larga y Media Distancia									
					2	51	Renovación Integral de Terminales de Buses de Larga y Media Distancia	0	4,578,873,790	2,979,042,330	0	0,00	22,49	22,49	0,00	
					3		Implementación de Sistema de Movilidad Federal Integral No Motorizada									
					3	51	Implementación de Sistema de Movilidad Federal Integral No Motorizada	0	1,440,279,867	240,111,327	0	0,00	15,70	15,70	0,00	
					4		Desarrollo de Transporte Público Equitativo en Centros Urbanos									
					4	51	Desarrollo de Transporte Público Equitativo en Centros Urbanos	0	2,682,142,767	1,682,142,767	0	0,00	20,72	20,72	0,00	
					5		Desarrollo e implementación de Movilidad Integral Sostenible									
					5	51	Desarrollo e implementación de Movilidad Integral Sostenible	0	1,743,640,096	1,143,640,096	0	0,00	4,61	4,61	0,00	
					2		Infraestructura de Transporte de Carga									
					1		Desconsolidación de Transporte de Carga en Centros No Urbanos									
					2	1	Desconsolidación de Transporte de Carga en Centros No Urbanos	0	1,743,123,383	1,143,123,383	0	0,00	7,68	7,68	0,00	
					91		Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo									
					2		Ampliación Puerto Caleta Paula - Provincia de Santa Cruz									
91	0	2	51				Ampliación Puerto Caleta Paula - Provincia de Santa Cruz	252,021,187	1,000,000	1,000,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					3		Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto de Concepción Uruguay - Provincia de Entre Ríos									
					3	51	Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto de Concepción Uruguay - Provincia de Entre Ríos	11,496,526	1,000,000	1,000,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					5		Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Almirante Storni - Puerto Madryn - Provincia de Chubut									
					5	51	Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Almirante Storni - Puerto Madryn - Provincia de Chubut	26,550,108	1,000,000	1,000,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					7		Puerto Comodoro Rivadavia									
					7	51	Puerto Comodoro Rivadavia	78,544,960	27,000,000	27,000,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					14		Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa									

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021
						14	51 Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa	0	30,000,000	30,000,000	0	0,00	10,03	10,03	0,00
						22	Reparación Parque España - Provincia de Santa Fe								
						22	51 Reparación Parque España - Provincia de Santa Fe	71,167,314	1,000,000	1,000,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						31	Acostamiento Escollera Norte Puerto Quequén - Provincia de Buenos Aires								
						31	51 Acostamiento Escollera Norte Puerto Quequén - Provincia de Buenos Aires	0	5,000,000	5,000,000	0	0,00	0,55	0,55	0,00
						34	Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II - Provincia de Chubut								
						34	51 Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II - Provincia de Chubut	327,631,347	40,000,000	40,000,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						35	Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut								
						35	51 Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut	515,133,594	40,000,000	40,000,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						46	Ampliación del Muelle Pesquero del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut								
						46	51 Ampliación del Muelle Pesquero del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut	0	25,000,000	25,000,000	0	0,00	1,85	1,85	0,00
						55	Reconversión Puerto Diamante - Provincia de Entre Ríos								
						55	51 Reconversión Puerto Diamante - Provincia de Entre Ríos	0	5,000,000	5,000,000	0	0,00	1,00	1,00	0,00
						63	Reconversión Muelle Puerto de Concepción del Uruguay - Provincia de Entre Ríos								
						63	51 Reconversión Muelle Puerto de Concepción del Uruguay - Provincia de Entre Ríos	0	30,000,000	30,000,000	0	0,00	1,00	1,00	0,00
						84	Reconstrucción Muelle de Barcazas, Muelle de Cargas Generales y Obras Complementarias en Puerto Ibicuy - Provincia de Entre Ríos								
						84	51 Reconstrucción Muelle de Barcazas, Muelle de Cargas Generales y Obras Complementarias en Puerto Ibicuy - Provincia de Entre Ríos	0	30,000,000	30,000,000	0	0,00	1,00	1,00	0,00
						1	Infraestructura de Transporte Fluvial y Marítimo								
						7	Refuncionalización Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Otras Dependencias de la SSPVNYMM								
						1	7 51 Refuncionalización Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Otras Dependencias de la SSPVNYMM	0	2,000,000	2,000,000	0	0,00	6,56	6,56	0,00
						8	Dragado de Readecuación y Mantenimiento Riacho Barranqueras								
						8	51 Dragado de Readecuación y Mantenimiento Riacho Barranqueras	0	25,010,000	25,010,000	0	0,00	0,01	0,01	0,00
						9	Reparación y Adecuación Puerto La Paz - Márquez								
						9	51 Reparación y Adecuación Puerto La Paz - Márquez	0	5,000,000	5,000,000	0	0,00	1,00	1,00	0,00
						10	Reconversión Muelles TVF (Transporte Vecinal Fronterizo) Misiones								
						10	51 Reconversión Muelles TVF (Transporte Vecinal Fronterizo) Misiones	0	5,000,000	5,000,000	0	0,00	1,85	1,85	0,00
						11	Reconversión Muelles TVF (Transporte Vecinal Fronterizo) Formosa								
						11	51 Reconversión Muelles TVF (Transporte Vecinal Fronterizo) Formosa	0	5,000,000	5,000,000	0	0,00	1,85	1,85	0,00
						12	Reparación y Mantenimiento Portuario - Santa Cruz								
						12	51 Reparación y Mantenimiento Portuario - Santa Cruz	0	50,000,000	50,000,000	0	0,00	1,00	1,00	0,00
						13	Construcción Frente Atraque, Reconstrucción, Reparación y Mantenimiento Portuario - Rosario - Santa Fe								
						13	51 Construcción Frente Atraque, Reconstrucción, Reparación y Mantenimiento Portuario - Rosario - Santa Fe	0	5,000,000	5,000,000	0	0,00	0,31	0,31	0,00
						14	Reparación y Mantenimiento Portuario - Ushuaia								
						14	51 Reparación y Mantenimiento Portuario - Ushuaia	0	10,000,000	10,000,000	0	0,00	1,00	1,00	0,00
						15	Reparación de Estructuras en Muelle Almirante Storni								
						15	51 Reparación de Estructuras en Muelle Almirante Storni	0	30,000,000	30,000,000	0	0,00	0,01	0,01	0,00
						16	Reflotamiento y Desaguace de Artefactos Navales								
						16	51 Reflotamiento y Desaguace de Artefactos Navales	0	50,000,000	50,000,000	0	0,00	20,00	20,00	0,00
669							Administración Nacional de Aviación Civil								
	669						Administración Nacional de Aviación Civil								
						16	Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil								
						25	Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Jujuy								
		669	669	16	0	25	51 Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Jujuy	0	4,991,048	4,991,048	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						26	Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Paraná								
						26	51 Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Paraná	0	4,175,000	4,175,000	0	0,00	38,90	38,90	0,00
						27	Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Tucumán								
						27	51 Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Tucumán	0	6,738,000	6,738,000	0	0,00	50,68	50,68	0,00
						28	Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Salta								
						28	51 Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Salta	0	14,584,727	14,584,727	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						29	Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Malargüe								
						29	51 Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Malargüe	0	4,175,000	4,175,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						671	Junta de Seguridad en el Transporte								
						671	Junta de Seguridad en el Transporte								
						16	Investigación de Accidentes y Promoción de la Seguridad								
						1	Reconstrucción Edificio La Boca - Sede Central								
						671	671 16 0 1 51 Reconstrucción Edificio La Boca - Sede Central	0	27,786,000	50,000	0	0,00	20,58	20,58	0,00
64							Ministerio de Obras Públicas								
						364	Ministerio de Obras Públicas								
						364	Ministerio de Obras Públicas								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021
		20					Planificación Territorial de la Inversión Pública								
					1		Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Corrientes								
64	364	364	20	0	1	51	Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Corrientes	0	1,725,000	1,725,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					2		Construcción de Módulos Sanitarios - Concordia, Provincia de Entre Ríos								
					2	51	Construcción de Módulos Sanitarios - Concordia, Provincia de Entre Ríos	0	1,725,000	1,725,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					3		Construcción de Módulos Sanitarios - Gualaguaychú, Provincia de Entre Ríos								
					3	51	Construcción de Módulos Sanitarios - Gualaguaychú, Provincia de Entre Ríos	0	875,000	875,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					4		Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Formosa								
					4	51	Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Formosa	0	875,000	875,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					5		Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Jujuy								
					5	51	Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Jujuy	0	875,000	875,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					6		Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Mendoza								
					6	51	Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Mendoza	0	875,000	875,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					7		Construcción de Módulos Sanitarios - Puerto Iguazú, Provincia de Misiones								
					7	51	Construcción de Módulos Sanitarios - Puerto Iguazú, Provincia de Misiones	0	875,000	875,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					8		Construcción de Módulos Sanitarios - Posadas, Provincia de Misiones								
					8	51	Construcción de Módulos Sanitarios - Posadas, Provincia de Misiones	0	875,000	875,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					9		Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Neuquen								
					9	51	Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Neuquen	0	875,000	875,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					10		Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Salta								
					10	51	Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Salta	0	1,725,000	1,725,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					11		Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Santa Cruz								
					11	51	Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Santa Cruz	0	875,000	875,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					12		Construcción de Módulos Sanitarios - Rosario, Provincia de Santa Fe								
					12	51	Construcción de Módulos Sanitarios - Rosario, Provincia de Santa Fe	0	875,000	875,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					13		Construcción de Módulos Sanitarios - Timbues, Provincia de Santa Fe								
					13	51	Construcción de Módulos Sanitarios - Timbues, Provincia de Santa Fe	0	675,000	675,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					14		Ejecución de Obras de Equipamiento de Software y Hardware para Conectividad								
					14	51	Ejecución de Obras de Equipamiento de Software y Hardware para Conectividad	0	11,000,000	11,000,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					15		Ejecución de Obras de Adquisición de Equipamiento de Unidades de Frontera								
					15	51	Ejecución de Obras de Adquisición de Equipamiento de Unidades de Frontera	0	3,000,000	3,000,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
		44					Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo								
					6		Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús (BIRF N°7706-AC)								
		44	0		6	51	Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús (BIRF N°7706-AC)	1,034,012,175	1,697,900,000	2,214,514,022	1,125,397,617	53,92	40,00	40,00	20,14
					7		Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24) (BIRF N°7706-AC)								
					7	51	Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24) (BIRF N°7706-AC)	1,180,827,458	315,000,000	389,000,000	334,244,497	93,45	6,55	6,55	5,40
					8		Saneamiento Cloacal-Las Heras-Cañuelas-Pte. Perón (BIRF N°7706-AC)								
					8	51	Saneamiento Cloacal-Las Heras-Cañuelas-Pte. Perón (BIRF N°7706-AC)	0	2,100,000	2,100,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		66					Prevención Sísmica								
					3		Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas Etapa III								
		66	0		3	51	Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas Etapa III	13,968,548	0			63,00	s/i	s/i	0,00
					4		Ampliación de las Redes de Instrumental Sísmico - Etapa 4								
					4	51	Ampliación de las Redes de Instrumental Sísmico - Etapa 4	0	8,930,000	8,930,000	1,812,079	0,00	33,16	33,16	20,00
		68					Infraestructura de Obras de Transporte								
					1		Infraestructura de Transporte								
					2		Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Neuquén - Provincia de Neuquén								
		68	1		2	58	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Neuquén - Provincia de Neuquén	88,715,178	0	51,000,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					8		Infraestructura Transporte Masivo - VAP III								
					8	51	Infraestructura Transporte Masivo - VAP III	915,958,815	0	3,400,000,000	1,770,051,411	31,00	69,00	69,00	29,57
					24		Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - AMBA								
					24	51	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - VAP II	3,499,236,399	0	50,000,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					54		Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - AMBA - Gral. San Martín - Ruta 8	705,962,725	0	125,000,000	69,931,868	100,00	0,00	0,00	0,00
					28		Ejecución de Obras Paso Bajo Nivel								
					28	51	Ejecución de Obras Paso Bajo Nivel	0	2,557,300,000	0	0	0,00	55,00	55,00	0,00
					38		Ejecución de Obras para la Pavimentación de Conectividad Urbana y Rural								
					38	51	Ejecución de Obras para la Pavimentación de Conectividad Urbana y Rural	0	2,035,000,000	0	0	0,00	55,00	55,00	0,00
					39		Ejecución de Obras de Pavimentación Interjurisdiccionales								
					39	51	Ejecución de Obras de Pavimentación Interjurisdiccionales	0	2,357,700,000	2,357,700,000	512,706,267	0,00	90,00	90,00	0,00
		72					Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas								
					10		Restauración y Puesta en Valor de la Biblioteca Popular de Paraná								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021
		72	0	10	51		Restauración y Puesta en Valor de la Biblioteca Popular de Paraná	0	3,000,000	36,000,000	0	0,00	10,07	10,07	0,00
				78			Ampliación y Puesta en Valor de la Unidad Turística del Complejo Chapadmalal								
				78	51		Ampliación y Puesta en Valor de la Unidad Turística del Complejo Chapadmalal	0	37,500,000	37,500,000	0	0,00	13,04	13,04	0,00
				79			Restauración, Puesta en Valor y Actualización Tecnológica del Auditorio Presidente Perón								
				79	51		Restauración, Puesta en Valor y Actualización Tecnológica del Auditorio Presidente Perón	0	10,000,000	10,000,000	0	0,00	10,00	10,00	0,00
				80			Conformación de Polos Integrales de DDHH en los Sitios de Memoria Predio Ex-ESMA								
				80	51		Conformación de Polos Integrales de DDHH en los Sitios de Memoria Predio Ex-ESMA	0	10,000,000	10,000,000	0	0,00	10,00	10,00	0,00
				82			Puesta en Valor de Infraestructura, Instalaciones y Techo Miniestadio Néstor Kirchner - Municipalidad de Quilmes								
				82	51		Puesta en Valor de Infraestructura, Instalaciones y Techo Miniestadio Néstor Kirchner - Municipalidad de Quilmes	0	220,000,000	7,000,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				83			Ejecución de Obras de Infraestructura Social del Cuidado y Equipamiento Urbano Recreativo								
				83	51		Ejecución de Obras de Infraestructura Social del Cuidado y Equipamiento Urbano Recreativo	0	1,022,000,000	0	0	0,00	5,00	5,00	0,00
				84			Puesta en Valor y Refuncionalización de la Estación del FCCC Mitre								
				84	51		Puesta en Valor y Refuncionalización de la Estación del FCCC Mitre	0	17,359,500	17,359,500	0	0,00	1,71	1,71	0,00
				85			Construcción Polideportivo Hurlingham								
				85	51		Construcción Polideportivo Hurlingham	0	15,000,000	7,000,000	0	0,00	5,00	5,00	0,00
				86			Construcción de Centros de Interpretación Ambiental - ACUMAR								
				86	51		Construcción de Centros de Interpretación Ambiental - ACUMAR	0	2,500,000	2,500,000	0	0,00	5,66	5,66	0,00
				87			Construcción de Asilo en el Barrio 21-24 - ACUMAR								
				87	51		Construcción de Asilo en el Barrio 21-24 - ACUMAR	0	1,500,000	8,500,000	0	0,00	6,82	6,82	0,00
				88			Restauración y Refuncionalización de la Unidad Turística Embalse								
				88	51		Restauración y Refuncionalización de la Unidad Turística Embalse	0	20,000,000	20,000,000	0	0,00	6,25	6,25	0,00
				89			Polideportivo del Ce.Re.Na. en Ezeiza Etapa 2								
				89	51		Polideportivo del Ce.Re.Na. en Ezeiza Etapa 2	0	2,000,000	22,000,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				92			Desarrollo de espacios Destinados al Deporte y la Recreación								
				92	51		Desarrollo de espacios Destinados al Deporte y la Recreación	0	1,000,000	1,000,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				93			Puesta en Valor y Refuncionalización del Edificio del Correo de la Ciudad de Santa Fé								
				93	51		Puesta en Valor y Refuncionalización del Edificio del Correo de la Ciudad de Santa Fé	0	10,000,000	10,000,000	0	0,00	7,52	7,52	0,00
				95			Museo Malvinas - Museo y Memorial Islas Malvinas								
				95	51		Museo Malvinas - Museo y Memorial Islas Malvinas	153,992,777	5,961,974	28,111,974	0	78,28	21,72	21,72	0,00
				96			Recuperación y Puesta en Valor del Puente de Río Grande y su Entorno en la Provincia de Tierra del Fuego								
				96	51		Recuperación y Puesta en Valor del Puente de Río Grande y su Entorno en la Provincia de Tierra del Fuego	0	6,000,000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				97			Consolidación y Reparación de la Envolvente del Edificio Defensa (TELAM)								
				97	51		Consolidación y Reparación de la Envolvente del Edificio Defensa (TELAM)	0				0,00	0,00	0,00	0,00
				98			Restauración Fachada del BA.NA.DE (Banco Nacional de Desarrollo)								
				98	51		Restauración Fachada del BA.NA.DE (Banco Nacional de Desarrollo)	0	9,020,747	9,020,747	0	0,00	23,08	23,08	0,00
1							Desarrollo de Infraestructura de Culto								
				61			Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Bautisterio de la Basílica Nuestra Señora de Luján - Provincia de Buenos Aires								
1				61	51		Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Bautisterio de la Basílica Nuestra Señora de Luján - Provincia de Buenos Aires	169,957,583	82,500,000	16,160,000	667,155	35,77	52,23	52,23	40,41
				70			Restauración y Puesta en Valor del Monumento Histórico Nacional Iglesia de San Pedro Gonzalez Telmo								
				70	51		Restauración y Puesta en Valor del Monumento Histórico Nacional Iglesia de San Pedro Gonzalez Telmo	0	8,100,000	100,000	0	0,00	10,24	10,24	0,00
				71			Restauración Integral de la Iglesia San Francisco Asís y Capilla San Roque - Ciudad Autónoma de Buenos Aires								
				71	51		Restauración Integral de la Iglesia San Francisco Asís y Capilla San Roque - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	164,067,436	19,298,281	133,008,281	79,999,440	74,07	25,93	25,93	15,23
				86			Reparaciones Edilicias en el Museo de la Misión Jesuítica de San Ignacio Mini								
				86	51		Reparaciones Edilicias en el Museo de la Misión Jesuítica de San Ignacio Mini	0	2,000,000	2,000,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				87			Restauración y Puesta en Valor del Museo Nacional Estancia Jesuítica de Jesús María								
				87	51		Restauración y Puesta en Valor del Museo Nacional Estancia Jesuítica de Jesús María	0	12,000,000	12,000,000	0	0,00	28,57	28,57	0,00
				95			Restauración y Puesta en Valor de las Capillas de Resposos de los Cementerios Alemán y Británico								
				95	51		Restauración y Puesta en Valor de las Capillas de Resposos de los Cementerios Alemán y Británico	0	2,160,000	12,000,000	4,430,181	0,00	50,00	50,00	12,24
9							Desarrollo de Infraestructura Penitenciaria								
				10			Complejo Federal de Condenados de Agote, Mercedes, Provincia de Buenos Aires								
9				10	51		Complejo Federal de Condenados de Agote, Mercedes, Provincia de Buenos Aires	1,388,297,356	607,267,211	318,267,211	124,805,538	49,14	40,09	40,09	2,23
				12			Centro Federal Penitenciario Federal del Litoral, Coronda, Provincia de Santa Fe								
				12	51		Centro Federal Penitenciario Federal del Litoral, Coronda, Provincia de Santa Fe	718,995,186	85,875,671	276,875,671	192,898,332	54,25	45,75	45,75	12,08
				84			Ampliación del Complejo Penitenciario de Marcos Paz (288 Plazas). Marcos Paz, Provincia de Bs As, Pabellones Colectivos								
				84	51		Ampliación del Complejo Penitenciario de Marcos Paz (288 Plazas). Marcos Paz, Provincia de Bs As, Pabellones Colectivos	39,411,205	1,200,000	16,200,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				85			Construcción de Complejos Penitenciarios Modulares en la Provincia de Buenos Aires - Plan de Infraestructura Penitenciaria								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021
					85	51	Construcción de Complejos Penitenciarios Modulares en la Provincia de Buenos Aires - Plan de Infraestructura Penitenciaria	0	400,000,000	342,000,000	0	0,00	1,79	1,79	0,00
					86		Construcción de Oficinas Judiciales CPF 2 - Marcos Paz, Provincia de Bs As								
					86	51	Construcción de Oficinas Judiciales CPF 2 - Marcos Paz, Provincia de Bs As	23,531,449	6,000,000	5,000,000	3,555,992	100,00	0,00	0,00	0,00
					87		Construcción de Alcaldías en Municipios de la Provincia de Buenos Aires - Plan de Infraestructura Penitenciaria								
					87	51	Construcción de Alcaldías en Municipios de la Provincia de Buenos Aires - Plan de Infraestructura Penitenciaria	0	300,000,000	250,000,000	0	0,00	1,79	1,79	0,00
					88		Construcción de Nuevas Unidades Residenciales (2400 Plazas) - Plan de Infraestructura Penitenciaria								
					88	51	Construcción de Nuevas Unidades Residenciales (2400 Plazas) - Plan de Infraestructura Penitenciaria	0	147,000,000	27,000,000	0	0,00	1,25	1,25	0,00
					89		Construcción de Nuevas Unidades Residenciales (1600 Plazas) - Plan de Infraestructura Penitenciaria								
					89	51	Construcción de Nuevas Unidades Residenciales (1600 Plazas) - Plan de Infraestructura Penitenciaria	0	98,000,000	28,000,000	0	0,00	1,25	1,25	0,00
					93		Ampliación de la Cárcel de Esquel (Unidad 14) - Esquel, Provincia de Chubut								
					93	51	Ampliación de la Cárcel de Esquel (Unidad 14) - Esquel, Provincia de Chubut	8,229,208	6,060,000	6,060,000	1,325,337	56,94	43,06	43,06	0,37
					12		Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Social								
					63		Restauración y Puesta en Valor del Centro Recreativo Boado Garrigós								
					12	51	Restauración y Puesta en Valor del Centro Recreativo Boado Garrigós	0	80,000,000	80,000,000	0	0,00	48,19	48,19	0,00
					64		Infraestructura Social del Cuidado - Cuidados Integrales para la Primera Infancia - Etapa I (NNA)								
					64	51	Infraestructura Social del Cuidado - Cuidados Integrales para la Primera Infancia - Etapa I (NNA)	0	2,141,075,000	41,075,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					65		Infraestructura Social del Cuidado - Espacios de Cuidados Integrales para las Mujeres - Etapa I (PPG)								
					65	51	Infraestructura Social del Cuidado - Espacios de Cuidados Integrales para las Mujeres - Etapa I (PPG)	0	833,500,000	8,500,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					66		Plan Integral de Restauración y Refuncionalización del Asilo Unzué - Mar del Plata, Buenos Aires								
					66	51	Plan Integral de Restauración y Refuncionalización del Asilo Unzué - Mar del Plata, Buenos Aires	0	15,000,000	15,000,000	0	0,00	1,58	1,58	0,00
					13		Desarrollo de Infraestructura Sanitaria								
					57		Ampliación Complejo Médico Churrucá-Visca P.F.A. - C.A.B.A -								
					13	51	Ampliación Complejo Médico Churrucá-Visca P.F.A. - C.A.B.A -	27,849,868	7,410,016	310,016	0	99,15	0,85	0,85	0,00
					58		Infraestructura Social del Cuidado - Construcción de Centros de Salud - Etapa I								
					58	51	Infraestructura Social del Cuidado - Construcción de Centros de Salud - Etapa I	0	4,410,500,000	7,307,735	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					59		Apoyo a la operación del Hospital Bicentenario Rene Favaro en Rafael Castillo (provincia de Buenos Aires)								
					59	51	Apoyo a la operación del Hospital Bicentenario Rene Favaro en Rafael Castillo (provincia de Buenos Aires)	0	1,187,000,000	1,187,000,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					60		Apoyo a la operación del Hospital Bicentenario Néstor Kirchner en Florencio Varela (provincia de Buenos Aires)								
					60	51	Apoyo a la operación del Hospital Bicentenario Néstor Kirchner en Florencio Varela (provincia de Buenos Aires)	0	1,187,000,000	1,187,000,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					16		Desarrollo de Infraestructura Cultural								
					2		Restauración y Puesta en Valor de la Casa del Puente								
					16	2	Restauración y Puesta en Valor de la Casa del Puente	0	6,600,000	29,600,000	0	0,00	30,00	30,00	0,00
					3		Restauración Integral de las Cubiertas, Fachadas y Muros del Templo de la Casa Natal del Gral. Don José de San Martín								
					3	51	Restauración Integral de las Cubiertas, Fachadas y Muros del Templo de la Casa Natal del Gral. Don José de San Martín	12,504,319	2,500,000	3,000,000	1,543,656	100,00	0,00	0,00	0,00
					80		Puesta en Valor del Centro Nacional de la Música - Ex Biblioteca Nacional y Construcción de Edificios Anexos								
					80	51	Puesta en Valor del Centro Nacional de la Música - Ex Biblioteca Nacional y Construcción de Edificios Anexos	0	3,000,000	18,000,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					83		Restauración y Puesta en Valor de la Ex Penitenciaria "San Martín" - Provincia de Córdoba								
					83	51	Restauración y Puesta en Valor de la Ex Penitenciaria "San Martín" - Provincia de Córdoba	0	20,000,000	20,000,000	0	0,00	7,41	7,41	0,00
					89		Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Palais de Glace								
					89	51	Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Palais de Glace	63,181,617	50,000,000	1,000,000	158,389	58,10	41,90	41,90	0,00
					96		Puesta en Valor Monumento Nacional Histórico Casa Mansilla - Etapa 1								
					96	51	Puesta en Valor Monumento Nacional Histórico Casa Mansilla - Etapa 1	0	1,000,000	0	0	0,00	80,00	80,00	0,00
					97		Refacción Casa Historica de la Independencia - Provincia de Tucuman								
					97	51	Refacción Casa Historica de la Independencia - Provincia de Tucuman	0	2,700,000	9,000,000	0	0,00	45,00	45,00	0,00
					17		Desarrollo de Infraestructura Ambiental								
					85		Restauración del Edificio de Parques Nacionales								
					17	51	Restauración del Edificio de Parques Nacionales	0	13,383,416	13,383,416	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					86		Construcción de Parques Públicos Metropolitanos								
					86	51	Construcción de Parques Públicos Metropolitanos	0	1,283,388,292	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					87		Construcción de Parques Públicos Urbanos Locales								
					87	51	Construcción de Parques Públicos Urbanos Locales	0	1,283,388,292	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					73		Recursos Hídricos								
					2		Adaptación a Excesos Hídricos y a Sequías de Núcleos Urbanos, Areas Rurales								
					45		Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos								
					73	2	Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos	613,284,488	23,615,696	49,127,500	49,127,434	100,00	0,00	0,00	0,00
					46		Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos - Etapa III								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021
					46	51	Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos - Etapa III	0	60,000,000	60,000,000	0	0,00	2,00	2,00	0,00
108							Instituto Nacional del Agua								
	108						Instituto Nacional del Agua								
		16					Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua								
				4			Readecuación Edilicia y Construcción Data Center para el Sistema de Alerta de la Cuenca del Río San Antonio								
108	108	16	0	4	51		Readecuación Edilicia y Construcción Data Center para el Sistema de Alerta de la Cuenca del Río San Antonio	11,596,343	2,500,000	1,723,000	848,895	94,00	6,00	6,00	2,00
				10			Remodelación y Modernización de Laboratorios Varios								
				10	51		Remodelación y Modernización de Laboratorios Varios	3,500,000	5,000,000	5,000,000	0	55,00	25,00	25,00	0,00
				11			Restauración de Talleres y Edificios (Etapa 2) - I.N.A. - Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires								
				11	51		Restauración de Talleres y Edificios (Etapa 2) - I.N.A. - Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires	0	9,518,000	4,095,000	0	0,00	18,00	18,00	0,00
				12			Restauración Sistema de Seguridad - Predio I.N.A. - Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires								
				12	51		Restauración Sistema de Seguridad - Predio I.N.A. - Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires	0	7,500,000	4,500,000	0	0,00	30,00	30,00	0,00
				13			Restaurac. y puesta en valor de Edificio - Centro Regional Litoral - I.N.A. - Santa Fé, Pcia. de Santa Fé								
				13	51		Restaurac. y puesta en valor de Edificio - Centro Regional Litoral - I.N.A. - Santa Fé, Pcia. de Santa Fé	0	3,000,000	3,000,000	1,877,750	0,00	60,00	60,00	25,00
604							Dirección Nacional de Vialidad								
	604						Dirección Nacional de Vialidad								
		16					Ejecución Obras de Mantenimiento y Rehabilitación en Red por Administración								
				1			Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias								
				1			Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias en Rutas Varias								
604	604	16	1	1	51		Equipo Básico para el Desarrollo de Tareas de Mantenimiento Llevadas Adelante por los 24 Distritos de la Dirección Nacional de V	181,521,928	3,419,897,493	4,897,679,153	1,640,116,839	0,00	100,00	100,00	50,00
				52			Rutas Varias - Emergencias	31,226,592	144,864,759	7,087,810	7,087,809	75,00	100,00	100,00	25,00
				2			Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial								
				2	51		Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial	204,947,153	249,601,732	2,458,121,739	855,422,545	50,00	100,00	100,00	25,00
				3			Mantenimiento por Convenio								
				47			Ruta Nacional Nº 3,40;281;288;293 - Tramo: TFO Santa Cruz - Convenio 14, Sección: Tramos Varios								
				3	47	51	Ejecución de tareas de mantenimiento - TFO Convenio 14 : RN Varias (Santa Cruz) // RN 0003 / RN 0040 / RN 0281 / RN 0288 / RN 02	362,123,589	17,119,121	223,003,815	201,173,525	97,40	2,60	2,60	0,06
				6			Mantenimiento por Sistema Modular								
				88			TFO: Ruta Nacional Nº 242; Tramo: Las Lajas-Límite Chile Po. P.Hachado; Secc: Km. 0,00 (Empalme R.N.Nº40) - Km. 58,84 (Po. Pin								
				6	88	51	TFO: Ruta Nacional Nº 242; Tramo: Las Lajas-Límite Chile Po. P.Hachado; Secc: Km. 0,00 (Empalme R.N.Nº40) - Km. 58,84 (Po. Pin	0	7,336,766	0	0	0,00	4,17	4,17	0,00
				89			Ruta Nacional Nº 003-251; Tramo: San Antonio Oeste Ruta Nac.I Nº251 - Empalme Ruta Prov. Secund. Nº61/ Empalme Ruta Nac. Nº22 -								
				89	51		Ruta Nacional Nº 003-251; Tramo: San Antonio Oeste Ruta Nac. Nº251 - Empalme Ruta Prov. Secund. Nº61/ Empalme Ruta Nac. Nº22 -	0	10,138,015	0	0	0,00	2,78	2,78	0,00
				90			Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Empalme Ruta Provincial Secund. 61 - Límite Río Negro/Chubut. Sección: Km. 1180,00 - Km. 1304,31								
				90	51		Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Empalme Ruta Provincial Secund. 61 - Límite Río Negro/Chubut. Sección: Km. 1180,00 - Km. 1304,31	0	6,725,369	0	0	0,00	2,78	2,78	0,00
				91			Ruta Nacional Nº 40; Tramo: Límite Chubut/Río Negro - Límite Río Negro/Neuquén. Sección: Km. 1911,69 - Km. 2056,04								
				91	51		Ruta Nacional Nº 40; Tramo: Límite Chubut/Río Negro - Límite Río Negro/Neuquén. Sección: Km. 1911,69 - Km. 2056,04	0	24,455,887	0	0	0,00	4,17	4,17	0,00
				93			Convenio TFO: Ruta: A-B-003; Tramo: Empalme R.N.Nº 3 - Ea. Ma. Luisa / Empalme R.N.Nº 3 - Lte. c/Chile/ Hito 1 - San Sebast								
				93	51		Convenio TFO: Ruta: A-B-003; Tramo: Empalme R.N.Nº 3 - Ea. Ma. Luisa / Empalme R.N.Nº 3 - Lte. c/Chile/ Hito 1 - San Sebast	0	11,616,546	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				94			Ruta Nacional Nº 60, Tramo: Tinogasta - La Gruta, Sección: Km. 1324,22 - Km. 1547,49								
				94	51		Ruta Nacional Nº 60, Tramo: Tinogasta - La Gruta, Sección: Km. 1324,22 - Km. 1547,49	0	17,246,979	0	0	0,00	4,17	4,17	0,00
				95			Ruta Nacional Nº 9, Tramo: Tumbaya - La Quiaca, Sección: Km. 1752,23 - Km. 1971,62								
				95	51		Ruta Nacional Nº 9, Tramo: Tumbaya - La Quiaca, Sección: Km.1752,23 - Km.1971,62	0	9,170,957	0	0	0,00	4,17	4,17	0,00
				96			Ruta Nacional Nº 40, Tramo: Molinos-Abra de Acay, Sección: Km. 4454,00 - Km. 4601,00								
				96	51		Ruta Nacional Nº 40, Tramo: Molinos-Abra de Acay, Sección: Km. 4454,00 - Km. 4601,00	0	11,616,546	0	0	0,00	4,17	4,17	0,00
				97			Ruta Nacional Nº 40, Tramo: Abra de Acay- S.Antonio de Los Cobres, Sección: Km. 4601,00 - Km. 4630,87, Ruta Nacional Nº 51, Tram								
				97	51		Ruta Nacional Nº 40, Tramo: Abra de Acay- S.Antonio de Los Cobres, Sección: Km. 4601,00 - Km. 4630,87, Ruta Nacional Nº 51, Tram	0	20,152,384	0	0	0,00	4,17	4,17	0,00
				8			Obras de Conservación Mejorativas - Fase I								
				1			Rutas Varias - Obras menores de Conservación Mejorativa								
				8	1	51	Obras menores de conservación mejorativa. Nacional	50,791,292	127,516,742	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				12			Obras de Conservación Mejorativa - Fase IV								
				20			Ruta Nacional Nº 237; Tramo: P. del Aguila - Collón Cura; Sección: Km. 1498,20 (Ea. Corral de Piedra) - Km. 1519,60								
				12	20	51	Ruta Nacional Nº 237; Tramo: P. del Aguila - Collón Cura; Sección: Km. 1498,20 (Ea. Corral de Piedra) - Km. 1519,60	0	42,364,474	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				21			Ruta Nacional Nº 40; Tramo: Zapala - Las Lajas; Sección: Km. 2433,31 - Km. 2482,21								
				21	51		Ruta Nacional Nº 40; Tramo: Zapala - Las Lajas; Sección: Km. 2433,31 - Km. 2482,21	0	20,176,106	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				22			Ruta Nacional Nº 40; Tramo: Las Lajas - Chos Malal; Sección Km. 2506,00 - Km. 2551,00, Km. 2554,00 - Km. 2565,00								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021
					22	51	Ruta Nacional Nº 40; Tramo: Las Lajas - Chos Malal; Sección Km. 2506,00 - Km. 2551,00, Km. 2554,00 - Km. 2565,00	0	18,953,312	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					23		Ruta Nacional Nº 40; Tramo: Las Lajas - Chos Malal; Sección: Km. 2565,00 - Km. 2622,00								
					23	51	Ruta Nacional Nº 40; Tramo: Las Lajas - Chos Malal; Sección: Km. 2565,00 - Km. 2622,00	0	14,673,532	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					24		Ruta Nacional Nº 25; Tramo: Las Plumas - Paso de Indios; Sección: Km. 234,12 - Km. 313,52								
					24	51	Ruta Nacional Nº 25; Tramo: Las Plumas - Paso de Indios; Sección: Km. 234,12 - Km. 313,52	0	44,508,644	0	0	0,00	4,17	4,17	0,00
					25		Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 27 - Límite Chubut/Santa Cruz; Sección: Km.1.822,20 - km. 1.842,77; Provin								
					25	51	Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 27 - Límite Chubut/Santa Cruz; Sección: Km.1.822,20 - km. 1.842,77; Provin	0	26,290,078	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					26		Ruta Nacional Nº 1S40; Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 6 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 (Ex R.N.Nº 258); Sección Km. 200,09 (
					26	51	Ruta Nacional Nº 1S40; Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 6 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 (Ex R.N.Nº 258); Sección Km. 200,09 (0	22,957,121	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					27		Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Límite Chubut/Santa Cruz - Caleta Oliviá; Sección: Prog. Km. 1855,91 - Prog. Km. 1871,10, Prog. Km.								
					27	51	Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Límite Chubut/Santa Cruz - Caleta Oliviá; Sección: Prog. Km. 1855,91 - Prog. Km. 1871,10, Prog. Km.	0	38,004,876	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					29		Ruta Nacional Nº 003; Tramo: Tolhuin - Kosovo; Sección: Km. 2949,94 - Km. 2974,42								
					29	51	Ruta Nacional Nº 003; Tramo: Tolhuin - Kosovo; Sección: Km. 2949,94 - Km. 2974,42	0	12,472,502	218,304,720	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					30		Ruta Nacional Nº 35; Tramo: Límite c/Buenos Aires - Bernasconi; Sección: Km. 125 - Km. 146								
					30	51	Ruta Nacional Nº 35; Tramo: Límite c/Buenos Aires - Bernasconi; Sección: Km. 125 - Km. 146	0	24,455,887	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					31		Ruta Nacional Nº 35; Tramo: Embajador Martini; Sección: Km. 463 - Km. 465								
					31	51	Ruta Nacional Nº 35; Tramo: Embajador Martini; Sección: Km. 463 - Km. 465	0	18,341,915	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					36		Ruta Nacional Nº 86; Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº95 - Empalme Ruta Provincial Nº 28; Sección: Km. 1486,95 - Km. 1547								
					36	51	Ruta Nacional Nº 86; Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº95 - Empalme Ruta Provincial Nº 28; Sección: Km. 1486,95 - Km. 1547	0	27,687,781	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					37		Ruta Nacional Nº 86; Tramo: San Martín 2 - Empalme Ruta Provincial Nº 28; Sección: Km. 1547 - Km. 1609								
					37	51	Ruta Nacional Nº 86; Tramo: San Martín 2 - Empalme Ruta Provincial Nº 28; Sección: Km. 1547 - Km. 1609	0	16,062,876	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					39		Ruta Nacional Nº 1V38; Tramo: Concepción - Famallá; Sección: Km. 758,50 - Km. 778,90								
					39	51	Ruta Nacional Nº 1V38; Tramo: Concepción - Famallá; Sección: Km. 758,50 - Km. 778,90	0	8,448,286	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					40		Ruta Nacional Nº 16; Tramo: Talavera - El Galpón; Sección: Km. 574,33 - Km. 661,00								
					40	51	Ruta Nacional Nº 16; Tramo: Talavera - El Galpón; Sección: Km. 574,33 - Km. 661,00	0	33,912,978	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					41		Ruta Nacional Nº 16; Tramo: J.V.González - Empalme Ruta Nacional Nº9/34; Sección: Km. 661,00 - Km.707,25								
					41	51	Ruta Nacional Nº 16; Tramo: J.V.González - Empalme Ruta Nacional Nº9/34; Sección: Km. 661,00 - Km.707,25	0	51,584,761	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					42		Ruta Nacional Nº 52; Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 70 - Límite con Chile; Sección: Km.194,02 - Km. 257,06								
					42	51	Ruta Nacional Nº 52; Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 70 - Límite con Chile; Sección: Km.194,02 - Km. 257,06	0	23,850,787	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					43		Rutas Nacionales Nº 9, 40, 52 y 66. Provincia de Jujuy								
					43	51	Rutas Nacionales Nº 9, 40, 52 y 66. Provincia de Jujuy	0	38,958,492	67,605,663	67,605,662	14,33	4,17	4,17	0,00
					44		Ruta Nacional Nº 52; Tramo: Susques - Empalme Ruta Provincial Nº 70; Sección: Km. 135,89 - Km. 257,06								
					44	51	Ruta Nacional Nº 52; Tramo: Susques - Empalme Ruta Provincial Nº 70; Sección: Km. 135,89 - Km. 257,06	0	17,027,717	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					45		Ruta Nacional Nº 52; Tramo: Límite c/Salta - Susques; Sección: Km. 125,00 - Km. 135,89								
					45	51	Ruta Nacional Nº 52; Tramo: Límite c/Salta - Susques; Sección: Km. 125,00 - Km. 135,89	0	7,806,319	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					46		Ruta Nacional Nº 52; Tramo: Límite c/Salta - Susques; Sección: Km. 113,44 - Km. 125,00								
					46	51	Ruta Nacional Nº 52; Tramo: Límite c/Salta - Susques; Sección: Km. 113,44 - Km. 125,00	0	7,370,726	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					47		Ruta Nacional Nº 1V38; Tramo: Concepción - Famallá; Sección: Km. 735,52 - Km. 758,55								
					47	51	Ruta Nacional Nº 1V38; Tramo: Concepción - Famallá; Sección: Km. 735,52 - Km. 758,55	0	5,502,574	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					48		Ruta Nacional Nº 9; Tramo: Río Yala - Volcán; Sección: Km. 1705,75 - Km. 1732,56								
					48	51	Ruta Nacional Nº 9; Tramo: Río Yala - Volcán; Sección: Km. 1705,75 - Km. 1732,56	0	39,863,095	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					49		Ruta Nacional Nº 16; Tramo: Límite c/Chaco - Monte Quemado								
					49	51	Ruta Nacional Nº 16; Tramo: Límite c/Chaco - Monte Quemado	0	7,336,766	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					50		Ruta Nacional Nº 12; Tramo: Límite/Entre Ríos - A. Espíndola								
					50	51	Ruta Nacional Nº 12; Tramo: Límite/Entre Ríos - A. Espíndola	0	6,725,369	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					51		Ruta Nacional Nº 14; Tramo: Cuay Grande - Virasoro								
					51	51	Ruta Nacional Nº 14; Tramo: Cuay Grande - Virasoro	0	6,725,369	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					52		Ruta Nacional Nº 127; Tramo: Límite con Entre Ríos - Empalme Ruta Nacional Nº14								
					52	51	Ruta Nacional Nº 127; Tramo: Límite con Entre Ríos - Empalme Ruta Nacional Nº14	0	6,725,369	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					55		Ruta Nacional Nº 178; Tramo: Límite con Santa Fe - Villa Eloisa; Sección: Km. 46,000 - Km. 146,70								
					55	51	Ruta Nacional Nº 178; Tramo: Límite con Santa Fe - Villa Eloisa; Sección: Km. 46,000 - Km. 146,70	0	3,668,383	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					56		Ruta Nacional Nº 1-V-09; Tramo: Empalme A008 - Carcarañá; Sección: Km. 310,74 - 354,23								
					56	51	Ruta Nacional Nº 1-V-09; Tramo: Empalme A008 - Carcarañá; Sección: Km. 310,74 - 354,23	0	12,472,502	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					57		Ruta Nacional Nº 1-V-09; Tramo: Carcarañá - Tortugas; Sección: Km. 354,23 - 419,27								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021
					57	51	Ruta Nacional N° 1-V-09, Tramo: Carcarañá - Tortugas, Sección: Km. 354,23 - 419,27	0	23,233,092	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					58		Ruta Nacional N° 158, Tramo: San Francisco - Las Varillas, Sección: Km.34,000 - Km. 76,000								
					58	51	Ruta Nacional N° 158, Tramo: San Francisco - Las Varillas, Sección: Km.34,000 - Km. 76,000	0	6,052,832	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					59		Ruta Nacional N° 1-V-09, Tramo: Villa María - Jaimes Craik, Sección: Km. 559,00 - Km. 593								
					59	51	Ruta Nacional N° 1-V-09, Tramo: Villa María - Jaimes Craik, Sección: Km. 559,00 - Km. 593	0	3,668,383	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					60		Ruta Nacional N° 60, Tramo: Dean Funes - Quilino, Sección: Km. 823,95 - Km. 851,00								
					60	51	Ruta Nacional N° 60, Tramo: Dean Funes - Quilino, Sección: Km. 823,95 - Km. 851,00	0	3,668,383	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					61		Ruta Nacional N° 40, Tramo: Límite con Mendoza/Neuquén - Empalme Ruta Provincial N° 221, Sección: Km. 2740,59 - Km. 2776,68								
					61	51	Ruta Nacional N° 40, Tramo: Límite con Mendoza/Neuquén - Empalme Ruta Provincial N° 221, Sección: Km. 2740,59 - Km. 2776,68	0	46,337,180	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					62		Ruta Nacional N° 146, Tramo: Límite con San Luis/Mendoza - Monte Coman, Sección: Km. 221,52 - Km. 278,00								
					62	51	Ruta Nacional N° 146, Tramo: Límite con San Luis/Mendoza - Monte Coman, Sección: Km. 221,52 - Km. 278,00	0	43,248,641	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					63		Ruta Nacional N° 79, Tramo: Límite con San Luis/La Rioja - Ulapes, Sección: Km. 40,49 - Km. 67,975								
					63	51	Ruta Nacional N° 79, Tramo: Límite con San Luis/La Rioja - Ulapes, Sección: Km. 40,49 - Km. 67,975	0	20,379,905	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					64		Ruta Nacional N° 38, Tramo: Bazan - Límite con Catamarca, Sección: Km. 460,33 - Km. 506,02								
					64	51	Ruta Nacional N° 38, Tramo: Bazan - Límite con Catamarca, Sección: Km. 460,33 - Km. 506,02	0	21,398,901	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					65		Ruta Nacional N° 38, Tramo: Límite con Córdoba/San Luis - Empalme Ruta Nacional N° 79 - Chemical, Sección: Km. 211,58 - Km. 287,								
					65	51	Ruta Nacional N° 38, Tramo: Límite con Córdoba/San Luis - Empalme Ruta Nacional N° 79 - Chemical, Sección: Km. 211,58 - Km. 287,	0	23,477,651	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					66		Ruta Nacional N° 40, Tramo: Límite Mendoza/San Juan - V.A. Media Agua, Sección: Km. 3377,83 - Km. 3401								
					66	51	Ruta Nacional N° 40, Tramo: Límite Mendoza/San Juan - V.A. Media Agua, Sección: Km. 3377,83 - Km. 3401	0	5,502,574	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					67		Ruta Nacional N° 40, Tramo: Adan Quiroga - Tucunuco, Sección: Km. 3559,48 - Km. 3575,34								
					67	51	Ruta Nacional N° 40, Tramo: Adan Quiroga - Tucunuco, Sección: Km. 3559,48 - Km. 3575,34	0	4,585,479	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					68		Ruta Nacional N° 141, Tramo: Límite La Rioja/San Juan - Marayes, Sección: Km. 81,96 - 108,14								
					68	51	Ruta Nacional N° 141, Tramo: Límite La Rioja/San Juan - Marayes, Sección: Km. 81,96 - 108,14	0	3,974,082	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					70		Ruta Nacional N° 153, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 40 - Pedernal, Sección: Km. 74,31 - Km. 75,46								
					70	51	Ruta Nacional N° 153, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 40 - Pedernal, Sección: Km. 74,31 - Km. 75,46	0	3,209,835	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					71		Ruta Nacional N° 007, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 168 - Santa Fe Entrada, Sección: Km. 0,00 - 14,4								
					71	51	Ruta Nacional N° 007, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 168 - Santa Fe Entrada, Sección: Km. 0,00 - 14,4	0	1,834,191	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					73		Ruta Nacional N° 151, Tramo: Acceso Cipolletti - Límite La Pampa, Sección: Km. 3,30 - Km. 150,18,								
					73	51	Ruta Nacional N° 151, Tramo: Acceso Cipolletti - Límite La Pampa, Sección: Km. 3,30 - Km. 150,18,	0	18,341,915	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					75		Ruta Nacional N° 151, Tramo: Límite c/Río Negro - Empalme Ruta Nacional N° 143, Sección: Km.150,18 - Km.315,75								
					75	51	Ruta Nacional N° 151, Tramo: Límite c/Río Negro - Empalme Ruta Nacional N° 143, Sección: Km.150,18 - Km.315,75	0	13,756,436	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					13		Mantenimiento por Sistema Modular - Fase II								
					1		Ruta Nacional N° 3, Tramo: Cnel. Dorrego - Empalme R.N.N° 1V03 - Pje. El Triángulo, Sección: Km. 590,15 - Km. 669,70								
					13	1	51 Ruta Nacional N° 3, Tramo: Cnel. Dorrego - Empalme R.N.N° 1V03 - Pje. El Triángulo, Sección: Km. 590,15 - Km. 669,70	0	11,616,546	0	0	0,00	4,17	4,17	0,00
					2		Ruta Nacional N° 78, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 40 - Límite La Rioja/Catamarca, Sección: Km. 0.00 - Km. 81,15								
					2	51	Ruta Nacional N° 78, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 40 - Límite La Rioja/Catamarca, Sección: Km. 0.00 - Km. 81,15	0	5,665,614	0	0	0,00	3,45	3,45	0,00
					3		Convenio TFO, Ruta Nacional N° 76, Tramo: Vinchina - Límite con Chile, Sección: Km. 179,59 - Km. 377,21								
					3	51	Convenio TFO, Ruta Nacional N° 76, Tramo: Vinchina - Límite con Chile, Sección: Km. 179,59 - Km. 377,21	0	6,113,972	4,866,446	3,179,107	0,00	3,45	3,45	4,88
					4		Ruta Nacional N° 188, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 33 - Intersección Ruta Nacional N° 35, Sección: Km. 360,950 - Km. 478,90								
					4	51	Ruta Nacional N° 188, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 33 - Intersección Ruta Nacional N° 35, Sección: Km. 360,950 - Km. 478,90	0	36,496,634	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					5		Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolás - Pergamino, Sección: Km. 2,00 - Km. 71,87								
					5	51	Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolás - Pergamino, Sección: Km. 2,00 - Km. 71,87	0	16,928,908	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					7		Ruta Nacional N° 188, Tramo: Junín - Villegas, Sección: Km. 163,900 - 360,950								
					7	51	Ruta Nacional N° 188, Tramo: Junín - Villegas, Sección: Km. 163,900 - 360,950	0	19,713,429	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					21		Redes de Mantenimiento en el Distrito Buenos Aires								
					1		Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla A (M01A)								
					21	1	51 Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla A (M01A)	253,543,010	14,673,532	189,012,071	24,012,069	50,00	100,00	100,00	50,00
					10		Ruta Nacional N° A001 - Acceso Sudeste - Sección: Prog. 40,02 - Prog. 46,62. Triángulo de Bernal - Prox Calle Debenedetti - Ave								
					10	51	Ruta Nacional N° A001 - Acceso Sudeste - Sección: Prog. 40,02 - Prog. 46,62. Triángulo de Bernal - Prox Calle Debenedetti - Ave	0	27,512,872	20,969,018	20,969,017	0,00	8,33	8,33	8,52
					11		Ruta Nacional N° 205/226, Tramo: Saladillo - Bolívar, Sección: Km. 188,56 - Km. 317,41 y Tramo: Olavarría - Bolívar, Sección: Km								
					11	51	Ruta Nacional N° 205/226, Tramo: Saladillo - Bolívar, Sección: Km. 188,56 - Km. 317,41 y Tramo: Olavarría - Bolívar, Sección: Km	0	35,076,436	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					22		Redes de Mantenimiento en el Distrito Córdoba								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021
						1	Red de Mantenimiento 2° Distrito - Córdoba - Malla A (M02A)								
					22	1	51 Red de Mantenimiento 2° Distrito - Córdoba - Malla A (M02A)	119,145,304	28,930,336	256,988,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						10	Ruta Nacional N° 148 , Tramo: Límite San Luis/Córdoba - Villa Dolores, Sección: Km. 925.000 - Km.. 966.600								
						10	51 Ruta Nacional N° 148 , Tramo: Límite San Luis/Córdoba - Villa Dolores, Sección: Km. 925.000 - Km.. 966.600	0	7,363,262	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					23		Redes de Mantenimiento en el Distrito Tucumán								
						1	Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla A (M03A)								
					23	1	51 Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla A (M03A)	29,882,167	21,909,295	21,549,612	11,549,611	100,00	100,00	100,00	0,00
					24		Redes de Mantenimiento en el Distrito Mendoza								
						1	Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla A (M04A)								
					24	1	51 Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla A (M04A)	94,699,368	52,810,697	7,449,560	7,449,560	25,00	100,00	100,00	50,00
						10	Ruta Nacional N° 146 , Tramo: Límite San Luis/Mendoza - Monte Comán, Sección: Km. 278,00 - Km. 336,80,								
						10	51 Ruta Nacional N° 146 , Tramo: Límite San Luis/Mendoza - Monte Comán, Sección: Km. 278,00 - Km. 336,80,	0	21,398,901	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					11		Repavimentación Parcial, Ruta Nacional N° 40, Tramo: Luján de Cuyo - Mendoza A/N R.N.N° 7, Sección: 3272,41 - 3278,83								
						11	51 Repavimentación Parcial, Ruta Nacional N° 40, Tramo: Luján de Cuyo - Mendoza A/N R.N.N° 7, Sección: 3272,41 - 3278,83	0	24,807,073	237,430,011	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					12		Fresado y Restitución de Calzada - Restitución de Banquinas, Ruta Nacional N° 7, Tramo: San Martín - Mendoza Princ. Sup., Secció								
						12	51 Fresado y Restitución de Calzada - Restitución de Banquinas, Ruta Nacional N° 7, Tramo: San Martín - Mendoza Princ. Sup., Secció	0	14,231,696	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					13		Calzadas Principales (Refuerzo), Ruta Nacional N° 40, Tramo: Jocoli - Límite Mendoza/San Juan, Sección: 3323,17 - 3377,86								
						13	51 Calzadas Principales (Refuerzo), Ruta Nacional N° 40, Tramo: Jocoli - Límite Mendoza/San Juan, Sección: 3323,17 - 3377,86	0	11,703,059	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					14		Fresado y Restitución en Calzada - Restitución de Banquinas, Ruta Nacional N° 40, Tramo: Bardas Blancas - Malargue, Sección: 293								
						14	51 Fresado y Restitución en Calzada - Restitución de Banquinas, Ruta Nacional N° 40, Tramo: Bardas Blancas - Malargue, Sección: 293	0	10,815,860	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					15		Fresado y Restitución de Calzada, Ruta Nacional N° 40, Tramo: Tunuyán - Anchoris, Sección: 3226,13 - 3245,62								
						15	51 Fresado y Restitución de Calzada, Ruta Nacional N° 40, Tramo: Tunuyán - Anchoris, Sección: 3226,13 - 3245,62	0	12,511,937	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					16		Fresado y Restitución en Calzada Ascendente - Restitución de Banquinas, Ruta Nacional N° 40, Tramo: Anchoris - Luján de Cuyo, Se								
						16	51 Fresado y Restitución en Calzada Ascendente - Restitución de Banquinas, Ruta Nacional N° 40, Tramo: Anchoris - Luján de Cuyo, Se	0	12,898,722	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					17		Ruta Nacional N° 0143, Tramo: San Rafael (Salida) - Pareditas, Sección: Km. 533,81 - Km. 565,56								
						17	51 Ruta Nacional N° 0143, Tramo: San Rafael (Salida) - Pareditas, Sección: Km. 533,81 - Km. 565,56	0	14,436,108	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					25		Redes de Mantenimiento en el Distrito Salta								
						1	Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla A (M05A)								
					25	1	51 Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla A (M05A)	246,549,466	22,030,596	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						2	Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla B (M05B)								
						2	51 Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla B (M05B)	110,476,307	1,222,794	3,920,758	0	50,00	100,00	100,00	25,00
					26		Redes de Mantenimiento en el Distrito Jujuy								
						1	Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla A (M06A)								
					26	1	51 Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla A (M06A)	56,405,676	30,970,027	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00
					27		Redes de Mantenimiento en el Distrito Santa Fe								
						1	Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla A (M07A)								
					27	1	51 Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla A (M07A)	0	14,673,532	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						2	Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla B (M07B)								
						2	51 Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla B (M07B) (BID 2655)	69,163,121	5,000,000	4,750,000	0	0,00	100,00	100,00	25,00
						3	Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla C (M07C)								
						3	51 Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla C (M07C) (BID 2655)	211,139,079	20,000,000	210,499,811	156,349,810	0,00	100,00	100,00	50,00
						4	Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla D (M07D)								
						4	51 Red M07 D de Mantenimiento por Administración del Distrito Santa Fe (BID 2655)	130,344,202	39,250,000	308,698,813	251,470,812	0,00	100,00	100,00	50,00
						5	Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla E (M07E)								
						5	51 Red M07 E de Mantenimiento por Administración del Distrito Santa Fe (BID 2655)	25,139,000	50,000,000	272,338,771	191,998,717	0,00	100,00	100,00	50,00
						10	Ruta Nacional N° 1V09, Tramo: Cañada de Gómez Entrada y Salida, Sección: Km. 375,27 - Km. 379,00								
						10	51 Ruta Nacional N° 1V09, Tramo: Cañada de Gómez Entrada y Salida, Sección: Km. 375,27 - Km. 379,00	0	10,140,878	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					28		Redes de Mantenimiento en el Distrito La Rioja								
						1	Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla A (M08A)								
					28	1	51 Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla A (M08A)	2,959,552	77,253,211	76,705,928	55,390,038	0,00	100,00	100,00	50,00
						2	Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla B (M08B)								
						2	51 Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla B (M08B)	61,896,360	14,730,250	90,051,576	80,544,101	0,00	100,00	100,00	50,00
						10	Ruta Nacional N° 79 , Tramo: Límite San Luis/La Rioja - Ulapes, Sección: Km. 69,02 - Km. 96,42								
						10	51 Ruta Nacional N° 79 , Tramo: Límite San Luis/La Rioja - Ulapes, Sección: Km. 69,02 - Km. 96,42	0	14,799,602	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021	
					11		Ruta Nacional N° 79 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 141 - Sta. Rita Ruta Provincial N° 31, Sección: Km.137,10 - Km.170,67									
					11	51	Ruta Nacional N° 79 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 141 - Sta. Rita Ruta Provincial N° 31, Sección: Km.137,10 - Km.170,67	0	15,284,929	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00	
					12		Ruta Nacional N° 0076, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 150 - Empalme Ruta Nacional N° 40, Sección: Km. 33,66-Km. 40,66 y Km. 75.									
					12	51	Ruta Nacional N° 0076, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 150 - Empalme Ruta Nacional N° 40, Sección: Km. 33,66-Km. 40,66 y Km. 75.	0	11,269,273	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
					13		Ruta Nacional N° 0141, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 79 - Chepes, Sección: Km.1,31 - Km.29,65									
					13	51	Ruta Nacional N° 0141, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 79 - Chepes, Sección: Km.1,31 - Km.29,65	0	7,552,291	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
					29		Redes de Mantenimiento en el Distrito San Juan									
					1		Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla A (M09A)									
					29	1	Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla A (M09A)	30,830,853	14,673,532	0	0	75,00	100,00	100,00	0,00	
					2		Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla B (M09B)									
					2	51	Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla B (M09B)		0	80,690,099	80,690,097	50,00	sí	sí	0,00	
					30		Redes de Mantenimiento en el Distrito Corrientes									
					1		Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla A (M10A)									
					30	1	Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla A (M10A)	4,487,558	14,673,532	0	0	50,00	100,00	100,00	0,00	
					31		Redes de Mantenimiento en el Distrito Catamarca									
					1		Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla A (M11A)									
					31	1	Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla A (M11A)	10,160,802	14,673,532	381,041,744	3,142,094	25,00	100,00	100,00	50,00	
					2		Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla B (M11B)									
					2	51	Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla B (M11B)	52,638,349	1,044,559	3,729,687	0	25,00	100,00	100,00	0,00	
					32		Redes de Mantenimiento en el Distrito Neuquén									
					1		Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla A (M12A)									
					32	1	Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla A (M12A)	0	14,673,532	51,546,201	30,378,464	0,00	100,00	100,00	25,00	
					6		Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla E (M12E)									
					6	51	Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla E (M12E)	85,713,711	1,222,794	33,622,244	23,622,243	25,00	100,00	100,00	50,00	
					10		Fresado y Restitución de Calzada Ascendente - Restitución de Banquinas, Ruta Nacional N° 0237, Tramo: Piedra del Aguila - Conflu									
					10	51	Fresado y Restitución de Calzada Ascendente - Restitución de Banquinas, Ruta Nacional N° 0237, Tramo: Piedra del Aguila - Conflu	0	7,714,991	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00	
					33		Redes de Mantenimiento en el Distrito Chubut									
					1		Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla A (M13A)									
					33	1	Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla A (M13A)	53,453,559	39,074,393	213,515,096	0	50,00	100,00	100,00	25,00	
					4		Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla C (M13C)									
					4	51	Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla C (M13C)	25,520,698	24,455,887	131,362,303	187,199,460	0,00	100,00	100,00	50,00	
					5		Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla D (M13D)									
					5	51	Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla D (M13D)		0	7,645,180	0	75,00	sí	sí	0,00	
					10		Obra de Conservación Mejorativa de Trabajos de Bacheo y Carpetines, Ruta Nacional N° 0040, Tramo: Empalme R.N.N° 26 - Los Tamar									
					10	51	Obra de Conservación Mejorativa de Trabajos de Bacheo y Carpetines, Ruta Nacional N° 0040, Tramo: Empalme R.N.N° 26 - Los Tamar	0	9,097,355	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00	
					34		Redes de Mantenimiento en el Distrito San Luis									
					1		Red de Mantenimiento 14° Distrito - San Luis - Malla A (M14A)									
					34	1	Red de Mantenimiento 14° Distrito - San Luis - Malla A (M14A)	96,852,550	23,099,022	36,998,254	0	25,00	100,00	100,00	0,00	
					35		Redes de Mantenimiento en el Distrito Misiones									
					1		Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla A (M15A)									
					35	1	Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla A (M15A)	0	14,673,532	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
					36		Redes de Mantenimiento en el Distrito Santiago del Estero									
					1		Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla A (M16A)									
					36	1	Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla A (M16A)	128,330,127	23,804,137	347,060,000	0	25,00	100,00	100,00	0,00	
					2		Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla B (M16B)									
					2	51	Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla B (M16B)	0	24,455,887	116,808,981	113,343,371	50,00	100,00	100,00	50,00	
					3		Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla C (M16C)									
					3	51	Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla C (M16C)	6,850,380	733,677	4,666,911	2,451,891	75,00	100,00	100,00	25,00	
					10		Obra de Conservación Mejorativa - Bacheo y Microglom., Ruta Nacional N° 0009, Tramo: Limite Córdoba/Santiago del Estero - Río S									
					10	51	Obra de Conservación Mejorativa - Bacheo y Microglom., Ruta Nacional N° 0009, Tramo: Limite Córdoba/Santiago del Estero - Río S	0	9,156,284	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00	
					11		Obra de Conservación Mejorativa - Bacheo y Microglom., Ruta Nacional N° 0009, Tramo: Limite Córdoba/Santiago del Estero - Río S									
					11	51	Obra de Conservación Mejorativa - Bacheo y Microglom., Ruta Nacional N° 0009, Tramo: Limite Córdoba/Santiago del Estero - Río S	0	9,156,284	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00	
					37		Redes de Mantenimiento en el Distrito Entre Ríos									
					1		Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla A (M17A)									
					37	1	Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla A (M17A) (BID 2655)	37,039,046	60,160,968	590,385,852	256,785,851	0,00	100,00	100,00	50,00	
					38		Redes de Mantenimiento en el Distrito Chaco									
					1		Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla A (M18A)									

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021
					38	1	51 Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla A (M18A)	0	33,848,121	231,314,829	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						4	Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla D (M18D)								
						4	51 Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla D (M18D)	107,950,193	19,564,709	20,110,210	20,110,210	0,00	100,00	100,00	50,00
					39		Redes de Mantenimiento en el Distrito Bahía Blanca								
						1	Red de Mantenimiento 19° Distrito - Bahía Blanca - Malla A (M19A)								
					39	1	51 Red de Mantenimiento 19° Distrito - Bahía Blanca - Malla A (M19A)	44,127,358	43,110,495	83,653,957	1,085,922	0,00	100,00	100,00	25,00
						40	Redes de Mantenimiento en el Distrito Río Negro								
						1	Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A (M20A)								
					40	1	51 Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A (M20A)	0	14,673,532	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						10	Conservación Mejorativa - Bacheo y Carpetines, Ruta Nacional N° 0022, Tramo: Chelforo - General Roca, Sección: (Km.1080,50 - Km								
						10	51 Conservación Mejorativa - Bacheo y Carpetines, Ruta Nacional N° 0022, Tramo: Chelforo - General Roca, Sección: (Km.1080,50 - Km	0	28,043,565	180,862,000	0	0,00	8,33	8,33	0,00
						11	Fresado, Ejecución de Carpetines, Bacheo y Construcción de Calzada de Hº, Ruta Nacional N° 0022, Tramo: Límite La Pampa - Chelfo								
						11	51 Fresado, Ejecución de Carpetines, Bacheo y Construcción de Calzada de Hº, Ruta Nacional N° 0022, Tramo: Límite La Pampa - Chelfo	0	10,238,838	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					41		Redes de Mantenimiento en el Distrito La Pampa								
						1	Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A (M21A)								
					41	1	51 Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A (M21A)	13,239,527	14,673,532	1,598,916	1,598,916	0,00	100,00	100,00	25,00
						42	Redes de Mantenimiento en el Distrito Formosa								
						1	Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla A (M22A)								
					42	1	51 Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla A (M22A)	0	14,673,532	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						10	Ruta Nacional N° 95, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 81 - Empalme Ruta Nacional N° 86, Sección: Km. 1347,22 - Km. 1410,39								
						10	51 Ruta Nacional N° 95, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 81 - Empalme Ruta Nacional N° 86, Sección: Km. 1347,22 - Km. 1410,39	0	15,900,970	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
						11	Ruta Nacional N° 95, Tramo: Límite c/Chaco - Empalme Ruta Nacional N° 81, Sección: Km. 1288,31 - Km. 1347,22								
						11	51 Ruta Nacional N° 95, Tramo: Límite c/Chaco - Empalme Ruta Nacional N° 81, Sección: Km. 1288,31 - Km. 1347,22	0	21,646,003	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					43		Redes de Mantenimiento en el Distrito Santa Cruz								
						1	Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla A (M23A)								
					43	1	51 Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla A (M23A)	37,804,647	36,498,802	7,967,266	0	0,00	100,00	100,00	25,00
						3	Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla C (M23C)								
						3	51 Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla C (M23C)	28,969,277	7,233,707	6,055,595	0	100,00	100,00	100,00	0,00
						4	Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla D (M23D)								
						4	51 Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla D (M23D)	24,913,189	16,929,519	5,854,665	0	100,00	100,00	100,00	0,00
						10	Convenio TFO, Ruta Nacional N° 0003/0040/0281/0288/0293								
						10	51 Convenio TFO, Ruta Nacional N° 0003/0040/0281/0288/0293	0	102,714,724	0	0	0,00	8,33	8,33	3,59
					44		Redes de Mantenimiento en el Distrito Tierra del Fuego								
						1	Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla A (M24A)								
					44	1	51 Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla A (M24A)	272,727,934	16,385,444	41,874,730	8,733,092	0,00	100,00	100,00	50,00
						2	Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego Malla B (M24B)								
						2	51 Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego Malla B (M24B)		0	19,178,420	2,444,669	s/i	s/i	s/i	0,00
						10	Sistema Modular Ruta Nacional N° 3 Tramo San Sebastián - Toihuin/Complementaria I San Sebastián - Límite con Chile								
						10	51 Sistema Modular Ruta Nacional N° 3 Tramo San Sebastián - Toihuin/Complementaria I San Sebastián - Límite con Chile	0	5,237,636	0	0	0,00	4,17	4,17	0,00
					45		Redes de Señalamiento Nacionales								
						1	Rutas Nacionales Varias en Zona Centro: Provincia de Córdoba, Provincia de Mendoza, Provincia de La Rioja, Provincia de San Juan								
					45	1	51 Rutas Nacionales Varias en Zona Centro: Provincia de Córdoba, Provincia de Mendoza, Provincia de La Rioja, Provincia de San Juan	161,676,599	5,489,118	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						2	Rutas Nacionales Varias en Zona Norte: Provincia de Tucumán, Provincia de Salta, Provincia de Jujuy, Provincia de Catamarca y Pr								
						2	51 Señalamiento Horizontal, Zona Norte Etapa IIb. Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero.	147,586,911	5,489,118	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						3	Señalamiento Horizontal en Zona Sur Etapa IIIb: Provincia de Neuquén, Provincia de Chubut, Provincia de La Pampa, Provincia de R								
						3	51 Señalamiento Horizontal en Zona Sur Etapa IIIb: Provincia de Neuquén, Provincia de Chubut, Provincia de La Pampa, Provincia de R	170,090,423	5,489,118	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						4	Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Litoral: Provincia de Santa Fe, Provincia de Corrientes, Provincia								
						4	51 Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Litoral: Provincia de Santa Fe, Provincia de Corrientes, Provincia	113,823,365	5,489,118	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						5	Señalamiento Horizontal, Rutas Nacionales Provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Buenos Aires, Córdoba								
						5	51 Señalamiento Horizontal, Rutas Nacionales Provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Buenos Aires, Córdoba	141,881,233	12,500,000	263,203,843	137,725,569	81,90	5,68	5,68	15,06
						6	Señalamiento Horizontal, Rutas Nacionales, Zona Centro (Etapa IV A). Sección: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan								
						6	51 Señalamiento Horizontal, Rutas Nacionales, Zona Centro (Etapa IV A). Sección: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan	205,475,539	2,500,000	177,906,998	65,531,996	83,05	4,41	4,41	12,79

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021	
						7	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Norte (Etapa IV A) Provincias de Tucuman, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y San									
						7	51 Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Norte (Etapa IV A) Provincias de Tucuman, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y San	270,531,551	2,500,000	220,254,951	161,224,789	84,75	3,14	3,14	13,55	
						8	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Sur (Etapa IV A) Provincias de Neuquén, Chubut, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro									
						8	51 Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Sur (Etapa IV A) Provincias de Neuquén, Chubut, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro	275,828,054	27,445,589	383,568,227	339,818,225	76,14	12,69	12,69	18,25	
						9	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Santa Fe, Corrientes, Misiones y Entre Ríos									
						9	51 Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Santa Fe, Corrientes, Misiones y Entre Ríos	0	77,618,093	0	0	0,00	20,83	20,83	0,00	
						10	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Chaco y Formosa									
						10	51 Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Chaco y Formosa	0	74,459,758	0	0	0,00	20,83	20,83	0,00	
						11	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atl									
						11	51 Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atl	0	87,863,673	0	0	0,00	20,83	20,83	0,00	
						12	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, San Luis y La Pampa									
						12	51 Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, San Luis y La Pampa	0	76,936,895	152,000,000	0	0,00	20,83	20,83	0,00	
						13	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Córdoba, La Rioja, San Juan y Santiago del Estero									
						13	51 Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Córdoba, La Rioja, San Juan y Santiago del Estero	0	75,554,811	0	0	0,00	20,83	20,83	0,00	
						22	Construcciones de Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional									
						9	Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase II									
						24	Ruta Nacional N° 40 - Tramo El Eje - Río Las Cuevas									
						22	9 24 51 Ruta Nacional N° 40. Tramo: Río Agua Clara - Río de Las Cuevas. Sección: El Eje - Río de Las Cuevas. Catamarca.	503,234,618	1,044,559	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						29	Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte Tramo Metán - Avía Terai									
						29	53 Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avía Terai (S III) - Sección III Chaco (BID N° 2698/OC-AR)	511,739,657	1,814,694	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						56	Ruta Nacional N° 16 Corredor Bioceánico norte- Metán - Avía Tersai. Sección VI Salta (BID N° 2698/OC-AR)	406,580,723	657,755	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						37	Construcción de la Ruta Nacional N° 60 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 9 - Lte.c/Catamarca. Córdoba.									
						37	51 Construcción de la Ruta Nacional N° 60 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 9 - Lte.c/Catamarca. Córdoba.		0			s/í	s/í	s/í	0,58	
						10	Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase III									
						79	Construcción de la R.N.N° 38 - Reordenamiento de la Red Vial de Accesos a la Ciudad de Cosquín - 2 Puentes. Córdoba.									
						10	79 51 Construcción de la R.N.N° 38 - Reordenamiento de la Red Vial de Accesos a la Ciudad de Cosquín - 2 Puentes. Córdoba.	35,203,000	5,269,993	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						11	Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase IV									
						53	Construcción de la Ruta Provincial N° 6 - Sachayoj - Otumpa I - Prog. 48.200 - 70.000									
						11	53 51 Construcción de la Ruta Provincial N° 6 - Sachayoj - Otumpa I - Prog. 48.200 - 70.000	60,413,000	5,274,138	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						15	Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase VIII									
						81	Remodelación Ruta Provincial N° 6. Tramo: Intersección con la Ruta Nacional N° 12. Provincia Buenos Aires.									
						15	81 51 Remodelación Ruta Provincial N° 6. Tramo: Intersección con la Ruta Nacional N° 12. Provincia Buenos Aires.	0	12,291,008	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						26	Ejecución Obras de Rehabilitación y Mantenimiento en Red por Sistema de Gestión Integral									
						3	Contratos de Recuperación y Mantenimiento III - CREMA III									
						6	Malla 113 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019)									
						26	3 6 51 Malla 113 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019)	534,320,863	468,061,901	685,518,632	402,147,369	27,85	40,65	40,65	10,42	
						28	Malla 105 - Ruta Nacional N° 0003, Tramo: Ruta Provincial N° 47 - Comandante Luis Piedrabuena, Provincia de Santa Cruz (CAF S/N)									
						28	51 Malla 105 - Ruta Nacional N° 0003, Tramo: Ruta Provincial N° 47 - Comandante Luis Piedrabuena, Provincia de Santa Cruz (CAF S/N)	0	1,905,120	1,524,096	0	0,00	4,44	4,44	0,00	
						32	Malla 212 - Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de Córdoba (FONPLATA Arg - 44/2019)									
						32	51 Malla 212 - Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de Córdoba (FONPLATA Arg - 44/2019)		0	9,458,542	9,458,542	s/í	s/í	s/í	0,00	
						33	Malla 230 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0158 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)									
						33	51 Malla 230 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0158 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)	1,292,207,108	184,299,403	809,538,476	737,201,249	63,90	18,05	18,05	19,96	
						37	Malla 532 - Ruta Nacional N° 0119 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N°14 - Empalme Ruta Nacional N° 123 - Provincia de Corrientes (
						37	51 Malla 532 - Ruta Nacional N° 0119 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N°14 - Empalme Ruta Nacional N° 123 - Provincia de Corrientes (841,475,902	41,222,100	245,018,907	174,323,069	94,45	5,55	5,55	5,44	
						42	Malla 201A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires									
						42	51 Malla 201A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires	538,787,746	12,159,350	60,297,842	40,297,840	89,68	10,32	10,32	1,64	
						43	Malla 201B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires									
						43	51 Malla 201B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires	711,585,493	11,278,169	43,793,024	38,545,924	67,49	24,38	24,38	0,74	

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021
					4		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA IV								
					12		Malla 506 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0127 - Provincia de Entre Ríos (FONPLATA ARG-44/2019)								
				4	12	51	Malla 506 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0127 - Provincia de Entre Ríos (FONPLATA ARG-44/2019)	1,405,805,599	232,198,503	230,975,683	182,462,967	86,14	6,93	6,93	5,29
					19		Malla 535 - Ruta Nacional N° 0012, Tramo: Empalme R.P.N° 25 - Intersección R.N.N° 123 y Ruta R.N.N° 0123, Tramo: Empalme R.P.N								
					19	51	Malla 535 - Ruta Nacional N° 0012, Tramo: Empalme R.P.N° 25 - Intersección R.N.N° 123 y Ruta R.N.N° 0123, Tramo: Empalme R.P.N	0	281,176,159	304,678,560	273,406,990	6,32	49,96	49,96	8,79
					26		Malla 209A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0098 - Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)								
					26	51	Malla 209A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0098 - Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)	1,062,524,722	12,976,909	287,124,749	261,184,605	88,45	6,60	6,60	5,04
					54		Malla 308								
					54	51	Malla 308		0			s/í	s/í	s/í	0,00
					70		Malla 339 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de San Juan								
					70	51	Crema MALLA 339 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0040 - Provincia de San Juan	247,756,371	6,046,474	17,258,901	14,838,663	96,39	3,61	3,61	1,84
					71		Malla 635 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019)								
					71	51	Malla 635 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019)	469,210,022	172,137,330	98,927,657	61,689,791	86,48	13,52	13,52	1,76
					72		Malla 137 - Ruta Nacional N° 0151 - Provincia de La Pampa								
					72	51	Malla 137 - Ruta Nacional N° 0151 - Provincia de La Pampa	0	122,279,433	83,379,425	83,379,424	0,00	17,78	17,78	5,50
					77		Malla 409A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0157 - Provincia de Tucumán (BID 3050)								
					77	51	Malla 409A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0157 - Provincia de Tucumán (BID 3050)	1,439,211,130	12,652,797	291,094,681	211,051,038	77,74	11,93	11,93	7,91
					80		Malla 235 - Ruta Nacional N° 1V09 - Provincia de Santa Fe								
					80	51	Malla 235 - Ruta Nacional N° 1V09 - Provincia de Santa Fe	0	98,068,106	0	0	0,00	17,78	17,78	0,00
					81		Malla 540 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)								
					81	51	Malla 540 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)	620,888,354	33,351,573	42,141,884	23,987,101	97,67	3,89	3,89	1,56
					82		Malla 439 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0081 - Provincia de Salta (BID 3050)								
					82	51	Malla 439 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0081 - Provincia de Salta (BID 3050)	1,053,036,145	41,031,394	61,645,277	41,478,927	95,04	3,52	3,52	1,76
					83		Malla 541 -Ruta Nacional N° 0095 - Provincia de Chaco								
					83	51	Malla 541 -Ruta Nacional N° 0095 - Provincia de Chaco	382,351,837	2,545,199	0	0	77,91	3,16	3,16	0,00
					84		Malla 408D - Ruta Nacional N° 0157, Tramo: Acceso Frías - Intersección Ruta Provincial N° 329, Provincia de Tucumán								
					84	51	Malla 408D - Ruta Nacional N° 0157, Tramo: Acceso Frías - Intersección Ruta Provincial N° 329, Provincia de Tucumán	0	10,259,244	0	0	0,00	17,78	17,78	0,00
					87		Malla 407 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0064 - Provincias de Santiago del Estero y Tucumán								
					87	51	Malla 407 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0064 - Provincias de Santiago del Estero y Tucumán	308,395,421	9,152,629	41,019,101	21,019,099	92,26	8,57	8,57	1,66
					88		Malla 302 - Ruta Nacional N° 20, Tramo: Límite San Luis/San Juan - A/N Avda. de Circunvalación de San Juan (A014), Sección: Km.								
					88	51	Malla 302 - Ruta Nacional N° 20, Tramo: Límite San Luis/San Juan - A/N Avda. de Circunvalación de San Juan (A014), Sección: Km.	562,001,382	2,770,752	6,619,341	6,619,341	99,52	0,48	0,48	0,00
					90		Malla 129 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2018)								
					90	51	Malla 129 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2018)	480,958,737	33,128,987	404,844,855	303,706,410	81,18	16,13	16,13	14,40
					91		Malla 301 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0146 / Ruta Nacional N° 0147 - Provincia de San Luis								
					91	51	Malla 301 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0146 / Ruta Nacional N° 0147 - Provincia de San Luis	667,516,678	870,334	0	0	81,70	9,98	9,98	0,00
					92		Malla 103 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0151 / Nacional N° 0022 - Provincia de Río Negro								
					92	51	Malla 103 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0151 / Nacional N° 0022 - Provincia de Río Negro	220,535,868	237,761,368	0	0	24,45	15,11	15,11	0,00
					94		Malla 123B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro								
					94	51	Malla 123B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro	463,726,906	6,172,828	42,138,605	21,448,583	96,77	2,77	2,77	1,08
					95		Malla 109 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 / Nacional N° 0040 / Nacional N° 0231 - Provincia de								
					95	51	Malla 109 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 / Nacional N° 0040 / Nacional N° 0231 - Provincia de	1,023,348,305	232,710,128	775,188,197	544,582,789	74,28	22,58	22,58	18,30
					96		Malla 131 - Ruta Nacional N° 0237, Tramo: Intersección Ruta Provincial N° 27 - Puente A° Limay Chico y Ruta R.N.N° 0234, Tram								
					96	51	Malla 131 - Ruta Nacional N° 0237, Tramo: Intersección Ruta Provincial N° 27 - Puente A° Limay Chico y Ruta R.N.N° 0234, Tram	0	1,462,500	1,170,000	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					97		Malla 304 - Ruta Nacional N° 0038, Tramo: Límite Córdoba - Intersección Ruta Nacional N° 79 y Ruta R.N.N° 0079, Tramo: Intersecc								
					97	51	Malla 304 - Ruta Nacional N° 0038, Tramo: Límite Córdoba - Intersección Ruta Nacional N° 79 y Ruta R.N.N° 0079, Tramo: Intersecc	0	842,400	673,920	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					98		Malla 104 - Ruta Nacional N°143, Tramo: Empalme Ruta Nacional N°152 "El Carancho" / Empalme Ruta Provincial N°20 "Chacharramendi								
					98	51	Malla 104 - Ruta Nacional N°143, Tramo: Empalme Ruta Nacional N°152 "El Carancho" / Empalme Ruta Provincial N°20 "Chacharramendi	0	146,922,407	111,704,004	0	0,00	4,44	4,44	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021	
						99	Malla 116 A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta R.N.º 0035 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)									
						99 51	Malla 116 A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta R.N.º 0035 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)	620,892,372	13,331,747	41,030,018	24,481,312	86,32	7,46	7,46	1,34	
					5		Contratos de Recuperación y Mantenimiento V - CREMA V									
						1	Malla 340 - Ruta Nacional Nº 0141 - Provincia de San Juan									
					5 1	51	Malla 340 - Ruta Nacional Nº 0141 - Provincia de San Juan	0	98,068,106	0	0	0,00	17,78	17,78	0,00	
						2	Malla 116B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0035 - Provincia de La Pampa									
						2 51	Malla 116B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0035 - Provincia de La Pampa	434,754,638	4,112,853	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						3	Malla 117A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0035 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2019)									
						3 51	Malla 117A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0035 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2019)	338,464,981	185,392,882	516,395,870	486,395,869	28,25	38,27	38,27	20,25	
						6	Malla 542 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)									
						6 51	Malla 542 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)	419,410,967	393,741,917	386,774,284	213,142,742	47,36	26,32	26,32	8,22	
						7	Malla 509 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0012 - Provincia de Entre Ríos									
						7 51	Malla 509 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0012 - Provincia de Entre Ríos	398,407,376	8,547,650	45,188,482	25,188,481	93,25	6,75	6,75	1,28	
						11	Malla 408A - Ruta Nacional Nº 0060, Tramo: Límite Córdoba -Empalme Ruta Nacional Nº 157 y R.N.º 0157, Tramo: Intersección R.N									
						11 51	Malla 408A - Ruta Nacional Nº 0060, Tramo: Límite Córdoba -Empalme Ruta Nacional Nº 157 y R.N.º 0157, Tramo: Intersección R.N	0	4,740,081	199,693,578	0	0,00	4,44	4,44	0,00	
						13	Malla 408C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0060 - Provincia de Catamarca									
						13 51	Malla 408C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Ruta Nacional Nº 0060 - Provincia de Catamarca	872,536,160	236,055,664	602,122,916	515,527,324	54,98	23,72	23,72	14,71	
						18	Malla 312 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0143 / Ruta Nacional Nº 0144 / Ruta Nacional Nº 0146 - Pro									
						18 51	Malla 312 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0143 / Ruta Nacional Nº 0144 / Ruta Nacional Nº 0146 - Pro	762,077,090	6,292,364	30,545,344	30,545,342	92,57	5,24	5,24	1,02	
						19	Malla 117B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0035 / Ruta Nacional Nº 0188 - Provincia de La Pampa (FON									
						19 51	Malla 117B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0035 / Ruta Nacional Nº 0188 - Provincia de La Pampa (FON	417,792,236	131,240,126	211,053,818	175,551,529	49,60	22,40	22,40	10,17	
						26	Malla 303 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0038 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019)									
						26 51	Malla 303 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0038 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019)	891,142,834	89,827,097	132,065,367	93,431,759	90,94	6,79	6,79	2,90	
						27	Malla 441 - Ruta Ruta Nacional Nº 0038, Tramo: Inicio Circunvalación Catamarca - Límite Catamarca/Tucumán - Provincia de Catama									
						27 51	Malla 441 - Ruta Ruta Nacional Nº 0038, Tramo: Inicio Circunvalación Catamarca - Límite Catamarca/Tucumán - Provincia de Catama	0	1,597,589	1,000,000	0	0,00	17,78	17,78	0,00	
						28	Malla 536 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0089 - Provincia de Chaco (BID 3050)									
						28 51	Malla 536 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0089 - Provincia de Chaco (BID 3050)	754,401,479	16,496,811	24,197,715	15,506,991	93,78	4,55	4,55	1,22	
						29	Malla 632 - Ruta Nacional Nº 0040 - Ruta Nacional Nº 40 Tramo: Est. La Paulina – Empalme R.N.N.º 259 y R.N.º 259: Tramo: Empalme									
						29 51	Malla 632 - Ruta Nacional Nº 0040 - Ruta Nacional Nº 40 Tramo: Est. La Paulina – Empalme R.N.N.º 259 y R.N.º 259: Tramo: Empalme	0	23,110,813	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00	
						30	Malla 107B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0026 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº3 - Colonia Sarmiento,									
						30 51	Malla 107B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0026 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº3 - Colonia Sarmiento,	729,703,079	29,288,285	109,601,847	51,024,753	93,54	5,17	5,17	2,62	
						32	Malla 501 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0014 / Nacional Nº 0122 / Nacional Nº 0123 - Provincia de									
						32 51	Malla 501 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0014 / Nacional Nº 0122 / Nacional Nº 0123 - Provincia de	574,820,510	9,743,322	58,614,281	28,614,279	98,05	1,95	1,95	1,36	
						33	Malla 534 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0014 - Provincia de Corrientes (BID 3050)									
						33 51	Malla 534 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0014 - Provincia de Corrientes (BID 3050)	710,689,808	20,506,426	28,813,790	21,821,998	96,48	2,82	2,82	1,40	
						34	Malla 507 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0123 - Provincia de Corrientes (BID 3050)									
						34 51	Malla 507 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0123 - Provincia de Corrientes (BID 3050)	637,100,704	14,383,219	20,813,675	13,936,250	96,51	2,46	2,46	1,26	
						35	Malla 502 - Ruta Nacional Nº 0012, Tramo: Ruta Nacional Nº 127 - Límite Entre Ríos/Corrientes, Provincia de Entre Ríos									
						35 51	Malla 502 - Ruta Nacional Nº 0012, Tramo: Ruta Nacional Nº 127 - Límite Entre Ríos/Corrientes, Provincia de Entre Ríos	192,504,487	11,876,991	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00	
						36	Malla 513C - Ruta Nacional Nº 0012, Tramo: Acceso Galarza - Intersección Ruta Provincial Nº 32, Provincia de Entre Ríos (BID S/N									
						36 51	Malla 513C - Ruta Nacional Nº 0012, Tramo: Acceso Galarza - Intersección Ruta Provincial Nº 32, Provincia de Entre Ríos (BID S/N	0	2,645,000	262,268,415	0	0,00	4,44	4,44	0,00	
						40	Malla 309 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0074 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019)									
						40 51	Malla 309 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0074 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019)	697,296,597	9,512,361	3,195,339	474,824	90,90	9,10	9,10	0,00	
						44	Malla 313A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0143 - Provincia de Mendoza									
						44 51	Malla 313A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0143 - Provincia de Mendoza	601,894,074	9,251,910	57,458,529	27,458,527	95,28	2,83	2,83	1,42	

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021	
							46 Malla 133 - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Ruta Nacional Nº 234 - Ruta Nacional Nº 231, Provincia de Neuquén									
						46	51 Malla 133 - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Ruta Nacional Nº 234 - Ruta Nacional Nº 231, Provincia de Neuquén	0	92,089,130	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00	
						47	Malla 106 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0237 - Provincia de Neuquén									
						47	51 Malla 106 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0237 - Provincia de Neuquén	304,194,959	11,502,793	64,996,506	14,996,505	96,58	3,42	3,42	1,46	
						52	Malla 603 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0003 Tramo San Sebastián - Tolhuán, Provincia de Tierra d									
						52	51 Malla 603 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0003 Tramo San Sebastián - Tolhuán, Provincia de Tierra d	1,139,014,984	16,399,819	22,614,116	22,614,115	87,23	12,77	12,77	0,58	
						53	Malla 437 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0038 - Provincia de Tucumán (BID 3050)									
						53	51 Malla 437 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0038 - Provincia de Tucumán (BID 3050)	562,611,724	10,515,513	10,266,078	2,979,653	35,26	32,37	32,37	0,00	
						55	Malla 545 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0011 - Provincias de Chaco y Formosa (BID 3050)									
						55	51 Malla 545 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0011 - Provincias de Chaco y Formosa (BID 3050)	283,445,907	104,601,103	152,220,842	84,337,617	67,19	26,25	26,25	5,70	
						56	Malla 544 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0011 / Ruta Nacional NºA011 - Provincia de Formosa									
						56	51 Malla 544 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0011 / Ruta Nacional NºA011 - Provincia de Formosa	262,328,223	519,486,964	461,039,353	451,501,859	36,21	40,33	40,33	16,99	
						58	Malla 406 - Ruta Nacional Nº 34 y 50 - San Pedro de Jujuy Km. 1195,8 - Empalme Ruta Nacional Nº 50 Km. 1329.12 y Empalme Ruta Na									
						58	51 Malla 406 - Ruta Nacional Nº 34 y 50 - San Pedro de Jujuy Km. 1195,8 - Empalme Ruta Nacional Nº 50 Km. 1329.12 y Empalme Ruta Na	0	347,730,734	392,574,550	363,791,192	0,00	4,44	4,44	20,32	
						59	Malla 307 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0020 - Provincia de San Luis (FONPLATA ARG-44/2019)									
						59	51 Malla 307 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0020 - Provincia de San Luis (FONPLATA ARG-44/2019)	1,011,467,834	28,036,086	118,167,013	67,953,353	93,98	4,82	4,82	2,42	
						61	Malla 431A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0034 - Provincia de Santiago del Estero (BID 3050)									
						61	51 Malla 431A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0034 - Provincia de Santiago del Estero (BID 3050)	886,039,993	24,521,588	55,699,090	18,968,871	90,21	5,34	5,34	1,11	
						62	Malla 431B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0034 - Provincia de Salta (BID 3050)									
						62	51 Malla 431B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0034 - Provincia de Salta (BID 3050)	839,104,927	21,939,001	86,406,439	58,815,713	89,60	5,20	5,20	1,00	
						64	Malla 237 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)									
						64	51 Malla 237 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)	1,336,436,436	54,154,007	259,042,041	142,989,869	61,94	20,76	20,76	7,69	
						65	Malla 238 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)									
						65	51 Malla 238 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)	468,439,666	170,966,372	411,312,725	404,442,344	71,73	22,62	22,62	17,39	
						67	Malla 405A - Ruta Nacional Nº 0089, Tramo: Gral. Pinedo - Quimili - Provincia de Chaco									
						67	51 Malla 405A - Ruta Nacional Nº 0089, Tramo: Gral. Pinedo - Quimili - Provincia de Chaco	218,822,912	98,480,921	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00	
						70	Malla 207 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0038 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)									
						70	51 Malla 207 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0038 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)	151,152,180	238,650,329	146,433,596	146,433,595	29,12	45,09	45,09	7,53	
						72	Malla 108B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0022 / Nacional Nº 0250 - Provincia de Río Negro									
						72	51 Malla 108B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0022 / Nacional Nº 0250 - Provincia de Río Negro		0			s/í	s/í	s/í	0,00	
						77	Malla 206 - Ruta Nacional Nº 0022, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Límite La Pampa/Río Negro, Provincia de Buenos Aires (Bi									
						77	51 Malla 206 - Ruta Nacional Nº 0022, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Límite La Pampa/Río Negro, Provincia de Buenos Aires (Bi	0	1,803,750	1,443,000	0	0,00	4,44	4,44	0,00	
						80	Malla 209C - Ruta Nacional Nº 0095, Tramo: Tostado - Límite Santa Fe/Chaco, Provincia de Santa Fe									
						80	51 Malla 209C - Ruta Nacional Nº 0095, Tramo: Tostado - Límite Santa Fe/Chaco, Provincia de Santa Fe	0	94,332,175	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00	
						83	Malla 508 - Ruta Nacional Nº 095, Tramo: Límite Santa Fe - Km.1078 - Provincia de Chaco									
						83	51 Malla 508 - Ruta Nacional Nº 095, Tramo: Límite Santa Fe - Km.1078 - Provincia de Chaco	164,024,286	98,066,638	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00	
						84	Malla 503 A - Ruta Nacional Nº 14, Tramo: A° Cuay Grande (Km. 660,83) - Límite Corrientes/Misiones (Km.783,71), Provincia de Co									
						84	51 Malla 503 A - Ruta Nacional Nº 14, Tramo: A° Cuay Grande (Km. 660,83) - Límite Corrientes/Misiones (Km.783,71), Provincia de Co	0	664,125	531,300	0	0,00	4,44	4,44	0,00	
						85	Malla Ruta Nacional Nº 0130, Tramo: Ruta Nacional Nº 14 - Ruta Nacional Nº 18, Provincia de Entre Ríos									
						85	51 Malla Ruta Nacional Nº 0130, Tramo: Ruta Nacional Nº 14 - Ruta Nacional Nº 18, Provincia de Entre Ríos	0	12,206,544	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00	
						86	Malla Ruta Nacional Nº 1V38, Tramo: Alberdi -Famallá, Provincia de Tucumán									
						86	51 Malla Ruta Nacional Nº 1V38, Tramo: Alberdi -Famallá, Provincia de Tucumán	0	9,194,342	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00	
						87	Malla Ruta Ruta Nacional Nº 0011, Tramo: Timbúes - Santa Fe (A007), Provincia de Santa Fe									
						87	51 Malla Ruta Ruta Nacional Nº 0011, Tramo: Timbúes - Santa Fe (A007), Provincia de Santa Fe	0	68,905,400	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00	
						88	Malla Ruta Nacional Nº 11B - Ruta Nacional Nº 0011, Tramo: Santa Fe (A007) - Crespo (R.P.Nº 39), Provincia de Santa Fe									
						88	51 Malla Ruta Nacional Nº 11B - Ruta Nacional Nº 0011, Tramo: Santa Fe (A007) - Crespo (R.P.Nº 39), Provincia de Santa Fe	0	70,730,025	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00	
						89	Malla Ruta Nacional Nº 11C - Ruta Nacional Nº 0011, Tramo: Crespo (R.P.Nº 39) - Avellaneda (R.P.Nº 31), Provincia de Santa Fe									

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021
					89	51	Malla Ruta Nacional Nº 11C - Ruta Nacional Nº 0011, Tramo: Crespo (R.P. Nº 39) - Avellaneda (R.P. Nº 31), Provincia de Santa Fe	0	73,132,883	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					90		Malla Ruta Nacional Nº 11D - Ruta Nacional Nº 0011, Tramo: Avellaneda (R.P. Nº 31) - Resistencia (R.N. Nº 16), Provincia de Santa Fe								
					90	51	Malla Ruta Nacional Nº 11D - Ruta Nacional Nº 0011, Tramo: Avellaneda (R.P. Nº 31) - Resistencia (R.N. Nº 16), Provincia de Santa Fe	0	52,891,940	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					91		Malla Ruta Nacional Nº 188A - Ruta Nacional Nº 0188, Tramo: San Nicolás (R.N. Nº 9) - Junín (R.N. Nº 7), Provincia de Buenos Aires								
					91	51	Malla Ruta Nacional Nº 188A - Ruta Nacional Nº 0188, Tramo: San Nicolás (R.N. Nº 9) - Junín (R.N. Nº 7), Provincia de Buenos Aires	0	14,337,264	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					92		Malla Ruta Nacional Nº 188B - Ruta Nacional Nº 0188, Tramo: Junín (R.N. Nº 7) - Gral. Villegas (R.N. Nº 33), Provincia de Buenos Aires								
					92	51	Malla Ruta Nacional Nº 188B - Ruta Nacional Nº 0188, Tramo: Junín (R.N. Nº 7) - Gral. Villegas (R.N. Nº 33), Provincia de Buenos Aires	0	14,268,914	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					93		Malla Ruta Nacional Nº 188C - Ruta Nacional Nº 0188, Tramo: Gral. Villegas (R.N. Nº 33) - Realicó (R.N. Nº 35), Provincia de Buenos Aires								
					93	51	Malla Ruta Nacional Nº 188C - Ruta Nacional Nº 0188, Tramo: Gral. Villegas (R.N. Nº 33) - Realicó (R.N. Nº 35), Provincia de Buenos Aires	0	12,413,291	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					94		Malla Ruta Nacional Nº 205/266 - Ruta Nacional Nº 0226, Tramo: Olavarría (R.P. Nº 76) - Bolívar (R.P. Nº 65) y Ruta Nacional Nº 02								
					94	51	Malla Ruta Nacional Nº 205/266 - Ruta Nacional Nº 0226, Tramo: Olavarría (R.P. Nº 76) - Bolívar (R.P. Nº 65) y Ruta Nacional Nº 02	0	15,278,001	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					95		Malla Ruta Nacional Nº 38A - Ruta Nacional Nº 0038, Tramo: Villa Carlos Paz - Cruz del Eje, Provincia de Córdoba								
					95	51	Malla Ruta Nacional Nº 38A - Ruta Nacional Nº 0038, Tramo: Villa Carlos Paz - Cruz del Eje, Provincia de Córdoba	0	5,638,453	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					96		Malla Ruta Nacional Nº 3F - Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: Trelew - Malaspina, Provincia de Chubut								
					96	51	Malla Ruta Nacional Nº 3F - Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: Trelew - Malaspina, Provincia de Chubut	0	45,322,986	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					97		Malla Ruta Nacional Nº 3G - Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: Malaspina - Ruta Provincial Nº 39, Provincia de Chubut								
					97	51	Malla Ruta Nacional Nº 3G - Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: Malaspina - Ruta Provincial Nº 39, Provincia de Chubut	0	41,210,803	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					98		Malla Ruta Nacional Nº 3H - Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: Caleta - Tres Cerros, Provincia de Santa Cruz								
					98	51	Malla Ruta Nacional Nº 3H - Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: Caleta - Tres Cerros, Provincia de Santa Cruz	0	42,219,153	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
6							CREMA VI - Gestión Integral de Mantenimiento (GIM)								
					7		Malla 114 - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Límite Chubut/Río Negro - Límite Río Negro/Neuquén, Provincia de Río Negro (CAF S/N)								
6					7	51	Malla 114 - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Límite Chubut/Río Negro - Límite Río Negro/Neuquén, Provincia de Río Negro (CAF S/N)	0	5,358,750	287,000	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					8		Malla 130 - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Rinconada - Zapala, Provincia de Neuquén (CAF S/N)								
					8	51	Malla 130 - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Rinconada - Zapala, Provincia de Neuquén (CAF S/N)	0	1,608,750	1,287,000	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					10		Malla 205 - Ruta Nacional Nº 0178, Tramo: Pergamino - Acceso Las Rosas (R.P. Nº 65), Provincias de Buenos Aires y Santa Fe (CAF S)								
					10	51	Malla 205 - Ruta Nacional Nº 0178, Tramo: Pergamino - Acceso Las Rosas (R.P. Nº 65), Provincias de Buenos Aires y Santa Fe (CAF S)	0	5,359,375	287,500	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					11		Malla 212 - Ruta Nacional Nº 0035, Tramo: Límite La Pampa/Córdoba - R.N. Nº 8, Provincia de Córdoba (CAF S/N)								
					11	51	Malla 212 - Ruta Nacional Nº 0035, Tramo: Límite La Pampa/Córdoba - R.N. Nº 8, Provincia de Córdoba (CAF S/N)	0	5,390,625	312,500	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					12		Malla 232 - Rutas Nacional Nº 0168, Tramo: Cruce F.C.G. Manuel Belgrano - Acceso Túnel Subfluvial y Ruta R.N. Nº A007, Tramo: E								
					12	51	Malla 232 - Rutas Nacional Nº 0168, Tramo: Cruce F.C.G. Manuel Belgrano - Acceso Túnel Subfluvial y Ruta R.N. Nº A007, Tramo: E	0	5,200,850	160,680	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					14		Malla 313B - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: R.N. Nº 143 (Pareditas)-Tunuyán y Ruta R.N. Nº 0143, Tramo: San Rafael-R.N. Nº 40, BID								
					14	51	Malla 313B - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: R.N. Nº 143 (Pareditas)-Tunuyán y Ruta R.N. Nº 0143, Tramo: San Rafael-R.N. Nº 40, BID	0	1,679,501	664,203,929	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					15		Malla 401A - Ruta Nacional Nº 0068, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Acceso a Talapampa y Ruta R.N. Nº 0040, Tramo: Límite S								
					15	51	Malla 401A - Ruta Nacional Nº 0068, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Acceso a Talapampa y Ruta R.N. Nº 0040, Tramo: Límite S	0	2,793,872	2,235,098	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					16		Malla 401B - Ruta Nacional Nº 0068, Tramo: Talapampa- Río Ancho (Pte) y Ruta R.N. Nº 0051, Tramo: Aeropuerto El Aybal - Campo Qui								
					16	51	Malla 401B - Ruta Nacional Nº 0068, Tramo: Talapampa- Río Ancho (Pte) y Ruta R.N. Nº 0051, Tramo: Aeropuerto El Aybal - Campo Qui	0	1,769,625	1,300,000	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					17		Malla 402A - Ruta Nacional Nº 0009, Tramo: Límite Córdoba/Sgo. del Estero - Mojón Km. 1008, Provincia de Santiago del Estero (BID)								
					17	51	Malla 402A - Ruta Nacional Nº 0009, Tramo: Límite Córdoba/Sgo. del Estero - Mojón Km. 1008, Provincia de Santiago del Estero (BID)	4,829,090	1,245,457	1,000,000	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					19		Malla 434 - Ruta Nacional Nº 0034, Tramo: Empalme R.N. Nº 50 - Límite Internacional c/Bolivia, Provincia de Salta (CAF S/N)								
					19	51	Malla 434 - Ruta Nacional Nº 0034, Tramo: Empalme R.N. Nº 50 - Límite Internacional c/Bolivia, Provincia de Salta (CAF S/N)	0	5,196,800	157,440	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					20		Malla 505 - Ruta Nacional Nº 0081, Tramo: Ruta Nacional Nº 11 - Ruta Nacional Nº 95, Provincia de Formosa (CAF S/N)								
					20	51	Malla 505 - Ruta Nacional Nº 0081, Tramo: Ruta Nacional Nº 11 - Ruta Nacional Nº 95, Provincia de Formosa (CAF S/N)	0	5,223,000	178,400	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					22		Malla 531 - Ruta Nacional Nº 0086, Tramo: Ruta Nacional Nº 11 - Villa Gral Güemes, Provincia de Formosa (CAF S/N)								
					22	51	Malla 531 - Ruta Nacional Nº 0086, Tramo: Ruta Nacional Nº 11 - Villa Gral Güemes, Provincia de Formosa (CAF S/N)	0	5,215,000	172,000	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					23		Malla 539 - Ruta Nacional Nº 0014, Tramo: Campo Grande - Empalme Ruta Provincial Nº 20 (Gramado), Provincia de Misiones (CAF S/N)								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021
					23	51	Malla 539 - Ruta Nacional Nº 0014, Tramo: Campo Grande - Empalme Ruta Provincial Nº 20 (Gramado), Provincia de Misiones (CAF S/N)	0	5,205,000	164,000	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					24		Malla 635 - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Río Mayo - Empalme R.N.Nº 26 y Ruta Nacional Nº 0026, Tramo: Cnla. Sarmiento - Ruta Na								
					24	51	Malla 635 - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Río Mayo - Empalme R.N.Nº 26 y Ruta Nacional Nº 0026, Tramo: Cnla. Sarmiento - Ruta Na	0	5,000,000	4,000	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					27		Malla 603 - Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: San Sebastián - Tolhuin, Provincia de Tierra del Fuego (CAF S/N)								
					27	51	Malla 603 - Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: San Sebastián - Tolhuin, Provincia de Tierra del Fuego (CAF S/N)	0	584,546	467,637	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					28		Malla 236 - Rutas R.N.I V09, Tramo: Bell Ville - Pilar - Provincia de Córdoba								
					28	51	Malla 236 - Rutas R.N.I V09, Tramo: Bell Ville - Pilar - Provincia de Córdoba	0	27,512,872	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					29		Malla 432 - Ruta Nacional Nº 9, Tramo: Empalme R.N.Nº 52- Acceso a La Quiaca - Prov. Jujuy (CAF S/N)								
					29	51	Malla 432 - Ruta Nacional Nº 9, Tramo: Empalme R.N.Nº 52- Acceso a La Quiaca - Prov. Jujuy (CAF S/N)	0	822,500	658,000	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					30		Malla 404 - Ruta Nacional Nº 9, Tramo: Vaquero - Yala - Prov. Jujuy (CAF S/N)								
					30	51	Malla 404 - Ruta Nacional Nº 9, Tramo: Vaquero - Yala - Prov. Jujuy (CAF S/N)	0	614,750	491,800	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					32		Malla 108B - Ruta Nacional Nº 0022, Tramo: Río Colorado - Km.1050 (Chimpai) y Ruta N.Nº 0250, Tramo: R.N.Nº 22 - Pomona, Provinc								
					32	51	Malla 108B - Ruta Nacional Nº 0022, Tramo: Río Colorado - Km.1050 (Chimpai) y Ruta N.Nº 0250, Tramo: R.N.Nº 22 - Pomona, Provinc	0	73,960,379	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					37		Infraestructura en Concesiones Viales								
					72		Mejora en Corredor Vial 29								
					37	0	72 51 Construcción de la Variante en la RN Nº 22 y obras de vinculación al 3º Puente. Sección: RN Nº 151 - RP Nº 7. Provincias del Neu	530,328,995	8,938,447	110,912,662	110,912,661	100,00	0,00	0,00	0,00
					89		Ruta Nacional Nº 36 Tramo - Río IV - Córdoba								
					89	51	Mejora de la Ruta Nacional Nº 36, Tramo: A005 - Ruta Provincial Nº C45. Sección: Variante Perilago. Almafuer	27,069,000	1,390,310	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					40		Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales								
					2		Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial II								
					2		Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial II								
					40	2	2 51 Obras de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 5 - Corredor Vial II. Interprovincial	357,156,000	6,531,232	0	0	83,25	2,09	2,09	0,00
					3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 2								
					3	51	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 2	1,761,946,014	8,138,603	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					4		Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial IV								
					3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 4								
					4	3	51 Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 4	1,468,504,878	19,698,028	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					6		Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VI								
					3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 6								
					6	3	51 Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 6	3,316,778,819	41,399,763	0	0	99,01	0,00	0,00	0,00
					7		Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VII								
					2		Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial VII								
					7	2	51 Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 9 - Corredor Vial VII	208,340,000	5,378,601	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 7								
					3	51	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 7	3,134,369,618	15,513,211	0	0	96,16	0,00	0,00	0,00
					8		Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VIII								
					3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 8								
					8	3	51 Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 8	2,529,033,947	136,184,413	0	0	99,67	0,00	0,00	0,00
					42		Construcción de Autopistas y Autovías								
					10		Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional Vial - Fase 1								
					2		Autopista Balbín								
					42	10	2 51 Autopista Balbín	120,881,314	1,475,864,264	0	0	6,69	3,46	3,46	0,00
					3		Autopista Presidente Juan Domingo Perón								
					3	51	Autopista Presidente Juan Domingo Perón	15,776,622,142	6,177,901,795	4,500,008,607	3,900,696,734	62,22	18,29	18,29	5,17
					52		Autopista Pres. JD Perón. Obra complem. en Tramo 1 de la Autopista: Construcción de Distribuidor en Acceso al Bº 20 de Juní	0	25,678,681	0	0	0,00	4,00	4,00	0,00
					4		Autopista Ruta Nacional Nº 12 y Autovía Ruta Nacional Nº 105 - Provincia de Misiones								
					4	51	Autopista Ruta Nacional Nº 12 Posadas - San Ignacio	3,383,001,424	482,728,666	649,292,985	801,214,627	88,58	7,45	7,45	2,90
					5		Autopista Ruta Nacional Nº 16 Resistencia - Roque Sáenz Peña								
					5	51	Autopista Ruta Nacional Nº 16 Resistencia - Roque Sáenz Peña	1,270,262,576	44,588,885	6,474,014	2,741,573	94,50	2,16	2,16	0,23
					6		Autopista Ruta Nacional Nº 19 San Francisco - Córdoba (BID 3836 OC-AR)								
					6	51	Autopista Ruta Nacional Nº 19 San Francisco - Córdoba - Tramo: San Francisco - Córdoba Secciones: Cañada Jeanmaire - Arroyito	11,129,172,680	364,673,532	1,092,444,860	1,462,522,590	68,96	5,41	5,41	4,56
					52		Autopista Ruta Nacional Nº 19 San Francisco - Córdoba - Tramo: San Francisco - Córdoba Sección: San Francisco - Cañada Jeanmaire	0	1,746,633,014	1,386,633,014	0	0,00	7,69	7,69	0,00
					53		Autopista Ruta Nacional Nº 19 San Francisco - Córdoba - Tramo: San Francisco - Córdoba Sección: Arroyito - Río Primero (Sub	0	1,753,536,767	1,053,536,767	0	0,00	7,69	7,69	0,00
					7		Autopista Ruta Nacional Nº 22 Chichinales - Arroyito								
					7	51	Autopista Ruta Nacional Nº 22 Chichinales - Cipolletti	3,559,894,820	3,054,389,826	1,321,248,317	1,195,282,377	27,26	9,46	9,46	1,25

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021
						53	Autopista Ruta Nacional Nº 22 Neuquén - Plaza Huincul	1,414,889,255	540,046,813	480,683,742	381,238,362	82,52	0,75	0,75	6,49
						9	Autopista Ruta Nacional Nº 3 Puerto Madryn - Trelew								
						51	Autopista Ruta Nacional Nº 3 Puerto Madryn - Trelew	220,205,677	568,229,360	457,151,609	438,535,353	10,71	82,42	82,42	13,91
						10	Autopista Ruta Nacional Nº 33 El Cholo - Tornquist								
						51	Accesos a Bahía Blanca: Bahía Blanca - Tornquist	1,562,902,413	2,718,658,127	1,415,399,371	1,011,364,441	18,56	54,70	54,70	6,59
						11	Autopista Ruta Nacional Nº 34 Angélica - Sunchales								
						51	Autopista Ruta Nacional Nº 34 Rosario - Sunchales (Construcción de 2ª Calzada)	4,971,558,123	4,200,037,026	3,290,901,096	3,289,139,773	54,99	28,05	28,05	10,50
						52	Construcción de colectoras en la Autopista Ruta Nacional Nº 34, Tramo Empalme Ruta Nacional Nº 19 - Empalme Ruta Provincial Nº	0	4,891,177	0	0	0,00	2,17	2,17	0,00
						14	Autopistas Acceso San Juan								
						52	Corredor del Cuyo: Acceso Norte a San Juan	1,930,196,450	683,022,962	414,495,097	275,715,661	84,90	16,21	16,21	5,40
						53	Corredor del Cuyo: Acceso Sur a San Juan	985,854,678	904,868	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						15	Autopista Ruta Nacional Nº 40 Mendoza - San Juan								
						51	Autopista Ruta Nacional Nº 40 Mendoza - San Juan: Tramo Mendoza - Jocolí	65,495,619	69,162,363	617,980	0	0,00	2,17	2,17	0,00
						52	Corredor del Cuyo: Ruta Nacional Nº 40 Mendoza - San Juan. Tramo: Tres Esquinas - Calle 8 (BID 4418)	835,095,972	960,912,798	598,744,548	1,650,330	22,52	21,52	21,52	0,00
						16	Autopista Ruta Nacional Nº 5 Luján - Bragado								
						51	Autopista Ruta Nacional Nº 5 Luján - Bragado	664,761,048	129,853,982	16,132,111	6,296,619	87,22	12,79	12,79	0,00
						18	Autopista Ruta Nacional Nº 7 Luján - Junín								
						51	Autopista Ruta Nacional Nº 7 Luján - Junín - Duplicación de Calzada	9,931,005,241	3,133,877,739	1,624,729,477	1,538,223,173	52,63	7,97	7,97	4,25
						54	Autopista Ruta Nacional Nº 7 Luján - Junín: Tramo: Luján - San Andrés de Giles - Construcción Colectoras Faltantes.	0	4,279,780	0	0	0,00	3,13	3,13	0,00
						55	Autopista Ruta Nacional Nº 7 Luján - Junín: Tramo: San Andrés de Giles - Chacabuco - Construcción Colectoras Faltantes.	0	4,891,177	0	0	0,00	3,13	3,13	0,00
						20	Autopista Ruta Nacional Nº 8 Pilar - Pergamino								
						51	Autopista Ruta Nacional Nº 8 Pilar - Pergamino (Construcción de 2ª Calzada)	18,674,208,372	5,330,770,752	4,467,013,685	4,371,057,312	67,08	22,97	22,97	7,71
						52	Autopista Ruta Nacional Nº 8 Pilar - Pergamino Tramo: 2A Sección: A° Grivas (Km.78,13) - A° de Giles (Km.104,37). Construcción d	0	3,056,986	0	0	0,00	3,13	3,13	0,00
						53		0	9,904,634	0	0	0,00	4,00	4,00	0,00
						54	Autopista Ruta Nacional Nº 8 Pilar - Pergamino Tramo: 3 - Construcción de Colectoras y Obras Faltantes	0	4,279,780	0	0	0,00	3,13	3,13	0,00
						55	Autopista Ruta Nacional Nº 8 Pilar - Pergamino Tramo: 4 - Construcción de Colectoras y Obras Faltantes	0	4,891,177	0	0	0,00	3,13	3,13	0,00
						21	Autopista Ruta Nacional Nº 8 Río Cuarto - Holmberg								
						51	Autopista Ruta Nacional Nº 8 Río Cuarto - Holmberg	0	119,565,020	632,538,710	632,538,709	0,00	2,70	2,70	6,78
						23	Autopista Ruta Nacional Nº A019 Circunvalación a Córdoba								
						51	Autopista Ruta Nacional Nº A019 Circunvalación a Córdoba	272,885,146	295,719,074	0	0	16,91	3,32	3,32	0,00
						24	Autopista Ruta Nacional Nº 33 Rufino - San Eduardo								
						51	Autopista Ruta Nacional Nº 33 Rufino - San Eduardo	0	280,318,843	0	0	0,00	3,85	3,85	0,26
						25	Autovía Ruta Nacional Nº 11								
						51	Corredor Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.Nº 11 Tramo: Límite c/Chaco (Km.1.103,16) - Empalme Ruta Naciona	0	88,677,770	167,020,110	23,341,567	7,29	31,79	31,79	10,16
						52	Corredor Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.Nº 11: Tramo: Límite c/Chaco (Km.1.103,16) - Empalme Ruta Nacion	0	69,260,921	251,294,669	28,389,021	7,28	31,79	31,79	8,05
						53	Corredor Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.Nº 11 Tatane - Formosa	3,286,003,165	213,752,626	362,523,748	182,523,747	97,31	2,70	2,70	1,96
						54	Corredor Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.Nº 11 Travesía Urbana Resistencia	1,567,195,530	973,928,208	1,530,160,098	1,321,994,848	47,28	48,06	48,06	11,86
						30	Corredor Neuquén - Añelo - Ruta Provincial Nº 7 y Ruta Provincial Nº 51								
						51	Acceso Norte a Neuquén	648,939,352	509,007,817	200,385,990	200,385,988	59,37	24,38	24,38	4,59
						31	Corredor Noroeste Argentino (NOA) Autopistas Varias								
						31	Ruta Nacional Nº 50 Tramo Pichanal San Román de la Nueva Orán		0			s/i	s/i	s/i	0,00
						55	Corredor NOA: Ruta Nacional Nº 34 Rosario de la Frontera - Límite Salta/Jujuy (BIRF Nº 8810)	10,321,736	34,980,342	8,482,987	0	0,00	2,17	2,17	0,00
						57	Corredor NOA: Autopistas Rutas Nacionales Nº 34, 66 Y 1V66 Acceso a Salta - San Pedro de Jujuy - Sección IV (BIRF 8810)	2,333,106,027	2,637,128,150	1,238,914,898	368,484,102	73,54	26,47	26,47	3,17
						58	Corredor NOA: Ruta Nacional Nº 34: Empalme R.N.Nº 66 - Acceso Norte a San Pedro de Jujuy - Grupo 2 (BIRF 8810)	0	841,960,301	811,370,414	0	0,00	4,00	4,00	0,00
						59	Corredor NOA: Obras Faltantes: AU. Ruta Nacional Nº 66 Y 1V66 - Sección 2: Límite Salta/Jujuy - Intersección R.N.Nº 66 - Grupo	0	1,218,248,283	1,197,538,429	0	0,00	4,00	4,00	0,00
						60	Corredor NOA: Ruta Nacional Nº 34, Tramo: Grupo 4 - Autopista. Variante Güemes/Acceso al Centro Multimodal de Transferencia de C	0	147,459,538	143,315,685	0	0,00	4,00	4,00	0,00
						61	Corredor NOA: Autopista Ruta Nacional Nº 66 Acceso a Salta - San Pedro de Jujuy - Intersección R.N.Nº 1V66 - Intersección R.N.N	0	322,173,892	310,468,752	0	0,00	7,69	7,69	0,00
						32	Corredor Ruta Nacional Nº 18 Paraná - Concordia								
						51	Corredor Ruta Nacional Nº 18 Paraná - Concordia	2,989,800,966	1,112,054,965	545,538,689	450,195,461	82,11	2,95	2,95	1,58
						33	Ensanche Ruta Nacional Nº A008 Circunvalación Rosario								
						51	Ensanche Ruta Nacional Nº A008 Circunvalación Rosario	2,315,787,395	51,696,111	133,727,322	90,043,035	99,14	1,31	1,31	0,00
						34	Travesía Urbana Corrientes								
						51	Travesía Urbana Corrientes	818,464,979	660,340,296	269,323,467	323,955,792	26,82	43,91	43,91	6,38
						35	Viaducto de Acceso al Puente de la Noria								
						51	Viaducto de Acceso al Puente de la Noria	454,531,856	331,958,015	563,187,723	433,187,722	89,06	10,89	10,89	5,36

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021	
							36 Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Variante Palmira - Luján de Cuyo (BID 4418 OC-AR)									
						36	51 Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Variante Palmira - Luján de Cuyo (BID 4418 OC-AR)	3,036,430,304	2,491,868,984	1,573,890,444	820,361,490	53,70	27,37	27,37	7,53	
						37	Construcción de Nueva Obra - Ruta Nacional Nº 40 (Mendoza) / R.N.Nº 0040 / Tramo: Tunuyan - Luján De Cuyo / Provincia de Mendoza									
						37	51 Construcción de Nueva Obra - Ruta Nacional Nº 40 (Mendoza) / R.N.Nº 0040 / Tramo: Tunuyan - Luján De Cuyo / Provincia de Mendoza	338,780,799	89,763,946	0	0	87,13	3,79	3,79	0,00	
						41	Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Tramo: Ruta Nacional Nº 40 - Aguas de Pizarro (BID N°4652)									
						41	51 Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Tramo: Ruta Nacional Nº 40 - Aguas de Pizarro (BID N°4652)	0	72,800,000	43,680,000	0	0,00	4,55	4,55	0,00	
						42	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 8 - Corredor Vial VIII									
						42	51 Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 8 - Corredor Vial VIII	99,569,001	978,067	0	0	97,68	2,32	2,32	0,00	
						43	Autopista Ruta Nacional Nº 3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia - Obras Faltantes; Tramo: Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia									
						43	52 Autopista Ruta Nacional Nº 3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia - Obras Faltantes; Tramo: Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia Sec	0	239,514,960	0	0	0,00	2,17	2,17	0,00	
						53	Autopista Ruta Nacional Nº 3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia - Obras Faltantes; Tramo: Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia Se	0	7,453,589	0	0	0,00	2,17	2,17	0,00	
						54	Autopista R.N.3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia - Obras Faltantes Tramo: Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia Sección: Rada T	0	207,087,502	0	0	0,00	2,17	2,17	0,00	
						44	Construcción de Autopista en Variante Ruta Nacional Nº 68, Tramo: Chicoana - Salta (BID S/N)									
						44	51 Construcción de Autopista en Variante Ruta Nacional Nº 68, Tramo: Chicoana - Salta (BID S/N)	0	6,525,000	5,415,750	0	0,00	4,00	4,00	0,00	
						45	Construcción de Autopista en Variante Ruta Nacional Nº 158, Tramo: Ruta Nacional Nº 9 - Ruta Provincial Nº 2, Sección: Intercamb									
						45	51 Construcción de Autopista en Variante Ruta Nacional Nº 158, Tramo: Ruta Nacional Nº 9 - Ruta Provincial Nº 2, Sección: Intercamb	0	22,910,184	533,987,693	413,987,692	0,00	3,13	3,13	4,97	
						46	Construcción de Tercer Carril en Ruta Nacional Nº9, Autopista Buenos Aires - Rosario entre la Ruta Nacional Nº A012 km 278,28 (A									
						46	51 Construcción de Tercer Carril en Ruta Nacional Nº9, Autopista Buenos Aires - Rosario entre la Ruta Nacional Nº A012 km 278,28 (A		0			s/í	s/í	s/í	0,00	
						47	Ampliación de Capacidad Ruta Nacional N9, Tramo: Termas de Río Hondo (Prog. 1208,483) - San Miguel de Tucumán (Prog. 1285,13)									
						47	51 Ampliación de Capacidad, Autovía, Tramo: Termas de Río Hondo (Prog. 1208,483) - Límite con Tucumán (Prog. 1223,420). - (BID 3050					s/í	s/í	s/í	0,00	
						52	Acceso Sur a San Miguel de Tucumán Ampliación de Capacidad de la Ruta Nacional Nº 9, Tramo: A* Mista - San Miguel de Tucumán, Se						s/í	s/í	s/í	0,00
						48	Construcción de Autopista, Ruta Nacional Nº 7, Tramo: Autopista R.N.Nº7 - Carmen de Areco									
						48	51 Construcción de Autopista, Ruta Nacional Nº 7, Tramo: Autopista R.N.Nº7 - Carmen de Areco	0	801,035,654	0	0	s/í	s/í	s/í	0,00	
						49	Construcción de Autopista, Ruta Nacional Nº 5, Tramo: Mercedes - Inicio Variante Suipacha									
						49	51 Construcción de Autopista, Ruta Nacional Nº 5, Tramo: Mercedes - Inicio Variante Suipacha	0	975,509,311	0	0	s/í	s/í	s/í	0,00	
						50	Construcción de Autopista, Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Fin Variante San Miguel del Monte - Acceso Gorchs									
						50	51 Construcción de Autopista, Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Fin Variante San Miguel del Monte - Acceso Gorchs	0	2,155,498,772	0	0	s/í	s/í	s/í	0,00	
						51	Construcción de Autopista, Ruta Nacional Nº 3, Tramo: Fin Variante Las Flores - Intersección con R.P.Nº30									
						51	51 Construcción de Autopista, Ruta Nacional Nº 3, Tramo: Fin Variante Las Flores - Intersección con R.P.Nº30	0	321,650,377	0	0	s/í	s/í	s/í	0,00	
						52	Construcción de Autopista, Ruta Nacional Nº 7, Adecuación de Travesía Urbana de Junín, entre R.N.Nº65 y km 267,00									
						52	51 Construcción de Autopista, Ruta Nacional Nº 7, Adecuación de Travesía Urbana de Junín, entre R.N.Nº65 y km 267,00	0	1,837,800,000	0	0	s/í	s/í	s/í	0,00	
						53	Circunvalación a Formosa, Ruta Nacional Nº11, Tramo: Límite con la provincia de Chaco - Empalme R.N.Nº81, Sección: km. 1178,00 -									
						53	51 Circunvalación a Formosa, Ruta Nacional Nº11, Tramo: Límite con la provincia de Chaco - Empalme R.N.Nº81, Sección: km. 1178,00 -	0	0	0	0	s/í	s/í	s/í	0,00	
						54	Construcción de Autovía en Ruta Nacional Nº105, Tramo: Empalme rotonda R.N.12 (By Pass) - Empalme Rotonda R.N. 14 (San José), Se									
						54	51 Construcción de Autovía en Ruta Nacional Nº105, Tramo: Empalme rotonda R.N.12 (By Pass) - Empalme Rotonda R.N. 14 (San José), Se	0	0	0	0	s/í	s/í	s/í	0,00	
						43	Construcción de Rutas Seguras									
						10	Ruta Segura - Plan Nacional Vial - Fase 1									
						7	Ruta Segura Ruta Nacional Nº 3 Tolhuin - Ushuaia									
						43	10 7 52 Ruta Segura Ruta Nacional Nº 3 Tolhuin - Ushuaia Sección: La Herradura (Km. 3006)- Ushuaia (Km. 3053) Construcción de Tercera	0	9,537,796	0	0	0,00	3,03	3,03	0,00	
						21	Sistema Cristo Redentor Ruta Segura Repavimentación Ruta Nacional Nº 7 Tramo: Aguas de Pizarro - Potrerillos. (BID 4418 OC-AR)									
						21	51 Sistema Cristo Redentor Ruta Segura Repavimentación Ruta Nacional Nº 7 Tramo: Aguas de Pizarro - Potrerillos. (BID 4418 OC-AR)	0	53,895,757	50,123,054	0	0,00	7,69	7,69	0,00	
						22	Construcción de la Ruta Nacional Nº 18. Provincia de Entre Ríos.									
						22	51 Ruta Nacional Nº 18. Tramo II: Colectoras Pavimentadas (Km.67,75) - Intersección Ruta Provincial Nº 20 (Km.135,60)	641,473,474	249,482,427	1,653,982,045	1,497,262,767	49,52	43,27	43,27	13,86	
						52	Ruta Nacional Nº 18. Tramo III: Intersección Ruta Provincial Nº 20 (Km.135,60) - Arroyo Sandoval (Km.166)	412,681,099	153,641,150	494,180,863	372,086,699	58,43	35,63	35,63	6,01	
						23	Obras de Seguridad Vial en Ruta Nacional Nº 193, Construcción de Carriles de Sobrepasso entre la Ruta Nacional Nº 9 km 3,68 (Zára									
						23	51 Obras de Seguridad Vial en Ruta Nacional Nº 193, Construcción de Carriles de Sobrepasso entre la Ruta Nacional Nº 9 km 3,68 (Zára	0	1,493,932,065	0	0	s/í	s/í	s/í	0,00	
						24	Ruta Segura, Ruta Nacional Nº7, Tramo: Junin - Vedia, Provincia de Buenos Aires (BID 4652)									
						24	51 Ruta Segura, Ruta Nacional Nº7, Tramo: Junin - Vedia, Provincia de Buenos Aires (BID 4652)	0	697,693,606	0	0	s/í	s/í	s/í	0,00	

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021
					44		Construcción de Túneles y Puentes Grandes								
					10		Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial - Plan Nacional Vial - Fase 1								
					3		Ensanche Ruta Nacional Nº 75 La Rioja - Los Sauces								
					44	10	3 51 Ensanche Ruta Nacional Nº 75 La Rioja - Los Sauces	1,118,559,869	405,184,186	502,934,679	402,934,679	41,95	58,05	58,05	5,41
					7		Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 Circunvalación a Villa La Angostura								
					7	51	Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 Circunvalación a Villa La Angostura	764,286,738	340,953,319	668,559,214	568,149,806	41,92	40,62	40,62	16,24
					8		Tercer Carril Autopista Ruta Nacional Nº 40 Acceso Sur a Mendoza								
					8	51	Corredor del Cuyo: Acceso Sur a Mendoza	40,823,329	112,182,671	0	0	73,83	3,74	3,74	0,00
					10		Conexión Vial Santa Fe - Paraná - Construcción de Puente sobre el Río Paraná								
					10	51	Conexión Vial Santa Fe - Paraná - Construcción de Puente sobre el Río Paraná	14,588,660	8,919,465	8,919,465	0	0,00	7,69	7,69	0,00
					11		Sistema Cristo Redentor: Obras de Seguridad								
					11	51	Sistema Cristo Redentor: Obras de seguridad Ruta Nacional Nº 7 Potrerillos - Las Cuevas (BID 4418)	0	150,676,288	140,128,948	0	0,00	7,69	7,69	0,00
					53		Sistema Cristo Redentor: Ruta Nacional Nº 7 Variante Uspallata y Acceso a Aduana (BID 4652)	0	5,281,033	168,620	0	0,00	4,00	4,00	0,00
					55		Sistema Cristo Redentor: Repavimentación Ruta Nacional Nº 7 Tramo Potrerillos - Uspallata (BID 4418 OC-AR)	12,634,479	244,134,949	227,045,503	0	2,54	13,92	13,92	0,00
					56		Provisión e Instalación de Sistemas de Protección Contra la Caída de Rocas R.N. Nº 7; Tramo: Uspallata - Las Cuevas (BID 4418)	0	5,281,033	168,620	0	0,00	4,00	4,00	0,00
					57		Sistema Cristo Redentor: Repavimentación Ruta Nacional Nº 7 Tramo Uspallata - Las Cuevas (BID 4652)	0	3,949,416	168,620	0	0,00	4,00	4,00	0,00
					60		Sistema Cristo Redentor: Refuncionalización Integral del Paso Sistema Cristo Redentor: Túnel Caracoles y Galerías de Interconexi	0	1,061,832,260	798,675,579	0	0,00	7,69	7,69	0,00
					45		Construcción de Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación								
					10		Obras de Pavimentación - Plan Nacional Vial Fase 1								
					2		Pavimentación Vinculación Ruta Nacional Nº 12 con Av. Circunvalación de Paraná, Tramo: Puente S/A* Saucosito - Av. Almafuerle.								
					45	10	2 51 Pavimentación Vinculación Ruta Nacional Nº 12 con Av. Circunvalación de Paraná, Tramo: Puente S/A* Saucosito - Av. Almafuerle.	46,105,221	244,558,867	184,931,076	184,931,074	2,64	53,11	53,11	10,17
					3		Pavimentación Ruta Nacional Nº 157								
					3	52	Pavimentación Ruta Nacional Nº 157 Variante Recreo	0	8,938,447	0	0	0,00	3,85	3,85	0,00
					4		Pavimentación Tramo Ruta Nacional Nº 3								
					4	52	Corredor Ruta Nacional Nº 3 Tierra del Fuego: Pavimentación Paso San Sebastián	234,150,459	43,392,897	463,611,141	426,772,252	45,92	53,95	53,95	45,73
					5		Pavimentación Ruta Nacional Nº 259, Tramo: Trevelín-Futaleufú, Provincia del Chubut (BID S/N)								
					5	51	Pavimentación Ruta Nacional Nº 259, Tramo: Trevelín-Futaleufú, Provincia del Chubut (BID S/N)	0	3,239,010	2,688,378	0	0,00	4,00	4,00	0,00
					9		Pavimentación Ruta Nacional Nº 14 San Vicente - Irigoyen								
					9	51	Pavimentación Ruta Nacional Nº 14 San Vicente - Irigoyen	1,494,908,813	50,398,726	461,107,419	281,107,417	94,69	1,20	1,20	2,45
					13		Corredor Ruta Nacional Nº 149: Pavimentación R.N. Nº 149 Uspallata - Límite Mendoza/San Juan. Provincia: Mendoza (BID 4418)								
					13	51	Corredor Ruta Nacional Nº 149: Pavimentación R.N. Nº 149 Uspallata - Límite Mendoza/San Juan. Provincia: Mendoza (BID 4418)	0	50,400,000	46,872,000	0	0,00	7,69	7,69	0,00
					14		Ruta Nacional Nº 150 - Iglesia- Agua Negra - Sección: Las Flores - Peñasquito								
					14	51	Ruta Nacional Nº 150 - Iglesia- Agua Negra - Sección: Las Flores - Peñasquito	149,706,364	70,710,315	265,509,386	78,855,359	63,85	36,15	36,15	3,20
					16		Pavimentación Ruta Nacional Nº 23								
					16	51	Pavimentación Ruta Nacional Nº 23 - Los Menucos - Empalme Ruta Nacional Nº 40	1,885,850,754	569,791,761	822,532,035	726,296,980	76,87	13,00	13,00	3,47
					52		Pavimentación Ruta Nacional Nº 23 - Valcheta - Sierra Colorada	0	58,038,034	0	0	6,00	7,23	7,23	0,00
					19		Pavimentación Ruta Nacional Nº 40 Límite Neuquén/Mendoza - Pareditas								
					19	51	Pavimentación Ruta Nacional Nº 40 Límite Neuquén/Mendoza - Malargüe	146,206,869	217,293,115	0	0	34,48	3,45	3,45	0,00
					21		Pavimentación R.N.40 Tres Lagos - Lago Cardiel. Provincia: Santa Cruz								
					21	51	Pavimentación R.N. Nº 40 en Santa Cruz R.N. Nº 0040 Tres Lagos - Lago Cardiel Sección 1	0	9,660,075	0	0	0,00	3,85	3,85	0,00
					52		Pavimentación R.N. Nº 40 en Santa Cruz R.N. Nº 0040 Tres Lagos - Lago Cardiel Sección 2	0	10,393,752	0	0	0,00	3,85	3,85	0,00
					23		Pavimentación Ruta Nacional Nº 51 Tramo: San Antonio de los Cobres - Paso de Sico - Sección: San Antonio de Los Cobres - Mina La								
					23	51	Pavimentación R.N. Nº 51 Tramo: San Antonio de los Cobres - Pº de Sico - Sección: San Antonio de Los Cobres - Mina La Poma - Prov	0	2,921,904	1,410,261	0	0,00	4,00	4,00	0,00
					52		Pavimentación R.N. Nº 51 Tramo: San Antonio de los Cobres - Pº de Sico - Sección: Mina La Poma - Alto Chorrillos -Prov. Salta (B)	0	2,123,245	747,374	0	0,00	4,00	4,00	0,00
					53		Pavimentación R.N. Nº 51 Tramo: San Antonio de los Cobres - Pº de Sico - Sección: Alto Chorrillos - Campo Amarillo -Prov. Salta (0	3,122,874	1,577,066	0	0,00	4,55	4,55	0,00
					54		Pavimentación R.N. Nº 51 Tramo: San Antonio de los Cobres - Pº de Sico Sección: Campo Amarillo - Pº de Sico - Subsección 1 (BID S	0	5,171,724	3,277,612	0	0,00	4,00	4,00	0,00
					55		Pavimentación R.N. Nº 51 Tramo: San Antonio de los Cobres - Pº de Sico Sección: Campo Amarillo - Pº de Sico - Subsección 2 (BID	0	5,171,724	3,277,612	0	0,00	4,00	4,00	0,00
					35		Pavimentación Ruta Nacional Nº 86 Aguas Blancas - Tartagal								
					35	51	Pavimentación Ruta Nacional Nº 86 Aguas Blancas - Tartagal	27,918,457	34,725,376	0	0	0,00	7,69	7,69	0,00
					46		Pavimentación Ruta Provincial Nº 126 Corrientes - Intersección Ruta Nacional Nº 12 (Esquina) - Intersección Ruta Provincial Nº 2								
					46	51	Pavimentación Ruta Provincial Nº 126; Tramo: Sauce (R.P. Nº 23)- R.N. Nº 12 (Esquina); Provincia de Corrientes (CAF10703)	0	3,057,077,219	2,529,844,955	0	0,00	7,69	7,69	0,00
					48		Refuncionalización Ruta Nacional Nº 259, Paso Urbano por Esquel, Provincia del Chubut (BID S/N)								
					48	51	Refuncionalización Ruta Nacional Nº 259, Paso Urbano por Esquel, Provincia del Chubut (BID S/N)	0	3,802,770	3,156,299	0	0,00	4,00	4,00	0,00
					49		Ruta Nacional Nº 51 , Tramo: Salta-Campo Quijano, Construcción de Variante en el Paso por Campo Quijano - Provincia de Salta (B)								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021
					49	51	Ruta Nacional N°51 , Tramo: Salta-Campo Quijano, Construcción de Variante en el Paso por Campo Quijano - Provincia de Salta (B)	0	2,340,518	1,942,630	0	0,00	4,00	4,00	0,00
					50		Ruta Nacional N° 76 - Tramo Quebrada Santo Domingo Pirca Negras - La Rioja								
					50	51	Ruta Nacional N° 76 - Tramo Quebrada Santo Domingo Pirca Negras - La Rioja	0	14,639,542	30,231,967	30,231,966	43,38	2,18	2,18	1,66
					51		Ruta Nacional N° 73								
					51	51	Ruta Nacional N° 73, Tramo: Los Cajones Anguinán; Sección: Km. 0,00 (Pampa de la Viuda) Km. 21,60	449,279,419	12,369,916	1,064,257,050	1,064,257,048	13,26	32,53	32,53	10,78
					52		Ruta Nacional N° 73 Anguinán - Empalme Ruta Nacional N° 75 Sección II	370,213,551	20,047,239	753,594,385	653,594,384	52,74	40,50	40,50	6,37
					52		Construcción Ruta Nacional N° 260; Tramo: Empalme R.P. N° 51 - Límite con Chile; Sección I: Prog. 0,00 - Prog. 23,21. Provincia								
					52	51	Construcción Ruta Nacional N° 260; Tramo: Empalme R.P. N° 51 - Límite con Chile; Sección I: Prog. 0,00 - Prog. 23,21. Provincia		0			s/i	s/i	s/i	0,00
					53		Variante Cañuelas, Ruta Nacional N° 3 / 205: Au. Ezeiza Cañuelas – Ruta Nacional N° 3- Acceso a Cañuelas (Calle Pellegrini) (BID								
					53	51	Variante Cañuelas, Ruta Nacional N° 3 / 205: Au. Ezeiza Cañuelas – Ruta Nacional N° 3- Acceso a Cañuelas (Calle Pellegrini) (BID		0	1,630,461,405	0	s/i	s/i	s/i	0,00
					54		Construcción de Variante San Miguel del Monte, Ruta Nacional N° 3; Tramo: Inicio variante (R.P.N° 41) - Fin Variante (A° Califo								
					54	51	Construcción de Variante San Miguel del Monte, Ruta Nacional N° 3; Tramo: Inicio variante (R.P.N° 41) - Fin Variante (A° Califo		0	1,290,905,080	0	s/i	s/i	s/i	0,00
					55		Construcción de Obra Básica, Alcantarillas y Pavimento, Ruta Nacional 40, Tramo: Molinos-Vallecito								
					55	51	Construcción de Obra Básica, Alcantarillas y Pavimento, Ruta Nacional 40, Tramo: Molinos-Vallecito		0	0	0	s/i	s/i	s/i	0,00
					56		Pavimentación de la Ruta Nacional N° 40, Tramo: Cachi – La Poma, Sección: Empalme R.P.N°33 (km. 4511,98) – Acceso a Palermo (km								
					56	51	Pavimentación de la Ruta Nacional N° 40, Tramo: Cachi – La Poma, Sección: Empalme R.P.N°33 (km. 4511,98) – Acceso a Palermo (km		0	0	0	s/i	s/i	s/i	0,00
					57		Pavimentación Ruta Nacional N° 40, Tramo: Límite. c/ La Rioja - Belén, Sección: km. 4072,91 - km. 4078,21								
					57	51	Pavimentación Ruta Nacional N° 40, Tramo: Límite. c/ La Rioja - Belén, Sección: km. 4072,91 - km. 4078,21		0	0	0	s/i	s/i	s/i	0,00
47					20		Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte al Plan Vial Nacional								
					1		Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte del Plan Nacional Vial								
					1		Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte del Plan Nacional Vial en Casa Central								
47	20	1			51		Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte del Plan Nacional Vial en Casa Central	0	20,932,772	314,617,749	35,056,641	0,00	100,00	100,00	25,00
					21		Obras Edilicias en Distrito Buenos Aires								
					2		Campamentos Viales en Distrito Buenos Aires								
					21	51	Campamentos Viales en Distrito Buenos Aires	0	13,489,957	38,361,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					23		Obras Edilicias en Distrito Tucumán								
					2		Campamentos Viales en Distrito Tucumán								
					23	51	Campamentos Viales en Distrito Tucumán	0	3,073,238	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					24		Obras Edilicias en Distrito Mendoza								
					2		Campamentos Viales en Distrito Mendoza								
					24	51	Campamentos Viales en Distrito Mendoza	0	11,490,141	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					25		Obras Edilicias en Distrito Salta								
					2		Campamentos Viales en Distrito Salta								
					25	51	Campamentos Viales en Distrito Salta	29,864,315	13,957,219	292,682	292,682	75,00	100,00	100,00	25,00
					26		Obras edilicias en Distrito Jujuy								
					1		Obras edilicias generales en Distrito Jujuy								
					26	51	Obras edilicias generales en Distrito Jujuy	0	5,355,054	75,109,252	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					27		Obras edilicias en Distrito Santa Fe								
					2		Campamentos Viales en Distrito Santa Fe								
					27	52	Construcción Campamento La Guardia, R.N.N°68. Provincia: Santa Fe	0	52,303,689	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					29		Obras edilicias en Distrito San Juan								
					2		Campamentos Viales en Distrito San Juan								
					29	51	Campamentos Viales en Distrito San Juan	0	14,358,749	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					31		Obras Edilicias en Distrito Catamarca								
					2		Campamentos Viales en Distrito Catamarca								
					31	51	Campamentos Viales en Distrito Catamarca	6,251,700	36,879,239	48,397,311	1,634,927	0,00	100,00	100,00	25,00
					52		Puesta en Valor de las Instalaciones del Campamento La Viñita, Km. 576		0	26,762,383	0	0,00	s/i	s/i	0,00
					32		Obras Edilicias en Distrito Neuquén								
					2		Campamentos Viales en Distrito Neuquén								
					32	51	Campamentos Viales en Distrito Neuquén					s/i	s/i	s/i	0,00
					33		Obras Edilicias en Distrito Chubut								
					2		Campamentos Viales en Distrito Chubut								
					33	51	Campamentos Viales en Distrito Chubut	0	40,115,084	160,000,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					34		Obras Edilicias en Distrito San Luis								
					2		Campamento Viales en Distrito San Luis								
					34	51	Campamento Viales en Distrito San Luis		0	10,386,272	0	s/i	s/i	s/i	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021
					36		Obras Edilicias en Distrito Santiago del Estero								
					2		Campamentos Viales en Distrito Santiago del Estero								
					36	2	51 Campamentos Viales en Distrito Santiago del Estero	0	38,904,434	71,318,950	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					37		Obras Edilicias en Distrito Entre Ríos								
					1		Campamentos Viales en Distrito Entre Ríos								
					37	1	51 Campamentos Viales en Distrito Entre Ríos	0	37,722,151	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					39		Obras Edilicias en Distrito Bahía Blanca								
					2		Campamentos Viales en Distrito Bahía Blanca								
					39	2	51 Campamentos Viales en Distrito Bahía Blanca	0	42,029,929	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					40		Obras Edilicias en Distrito Río Negro								
					2		Campamentos Viales en Distrito Río Negro								
					40	2	51 Campamentos Viales en Distrito Río Negro	29,191,840	26,627,333	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					41		Obras Edilicias en Distrito La Pampa								
					2		Campamentos Viales en Distrito La Pampa								
					41	2	51 Campamentos Viales en Distrito La Pampa	0	6,745,538	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					43		Obras Edilicias en Distrito Santa Cruz								
					2		Campamentos Viales en Distrito Santa Cruz								
					43	2	51 Campamentos Viales en Distrito Santa Cruz	0	20,744,357	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					48		Ejecución Obras de Seguridad en Rutas Nacionales								
					21		Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires								
					1		Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires								
					48	21	1 51 Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires	221,674,371	233,550,003	161,945,901	65,398,925	0,00	100,00	100,00	25,00
					2		Ruta Nacional Nº 226, Mejora de Intersección Acceso a Sierras Bayas								
					2	51	Ruta Nacional Nº 226, Mejora de Intersección Acceso a Sierras Bayas		0	327,600,000	0	s/i	s/i	s/i	0,00
					3		Travesía Urbana, Ruta Nacional Nº 5; Tramo: Travesía Mercedes								
					3	51	Travesía Urbana, Ruta Nacional Nº 5; Tramo: Travesía Mercedes		0	1,236,060,000	0	s/i	s/i	s/i	0,00
					22		Obras de Seguridad en Distrito Córdoba								
					1		Obras de Seguridad en Distrito Córdoba								
					22	1	51 Obras de Seguridad en Distrito Córdoba	298,106,866	21,376,243	11,508,608	11,508,607	50,00	100,00	100,00	50,00
					23		Obras de Seguridad en Distrito Tucumán								
					1		Obras de Seguridad en Distrito Tucumán								
					23	1	51 Obras de Seguridad en Distrito Tucumán	71,436,194	17,119,121	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					2		Construcción de Alto Nivel en Acceso a Trancas - Ruta Nacional Nº 9 - Tramo: Int. R.P.Nº 347 (El Cadillac) - Límite Tucumán / Sa								
					2	51	Construcción de Alto Nivel en Acceso a Trancas - Ruta Nacional Nº 9 - Tramo: Int. R.P.Nº 347 (El Cadillac) - Límite Tucumán / Sa	0	24,822,725	10,278,268	0	0,00	4,00	4,00	0,00
					3		Acceso a León Rouges, Ruta Nacional Nº 0038, Tramo: León Rouges Km.753, Sección: León Rouges Km.753, Provincia de Tucumán								
					3	51	Acceso a León Rouges, Ruta Nacional Nº 0038, Tramo: León Rouges Km.753, Sección: León Rouges Km.753, Provincia de Tucumán	0	9,606,395	0	0	0,00	7,69	7,69	0,00
					24		Obras de Seguridad en Distrito Mendoza								
					1		Obras de Seguridad en Distrito Mendoza								
					24	1	51 Obras de Seguridad en Distrito Mendoza	133,009,962	17,119,121	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					25		Obras de Seguridad en Distrito Salta								
					1		Obras de Seguridad en Distrito Salta								
					25	1	51 Obras de Seguridad en Distrito Salta	44,145,651	26,143,518	4,069,030	4,069,030	25,00	100,00	100,00	0,00
					26		Obras de Seguridad en Distrito Jujuy								
					1		Obras de Seguridad en Distrito Jujuy								
					26	1	51 Obras de Seguridad en Distrito Jujuy	112,304,838	17,119,121	73,184,849	2,117,997	0,00	100,00	100,00	25,00
					27		Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe								
					1		Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe								
					27	1	51 Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe	236,124,143	17,119,121	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					2		Distribuidor Ruta Nacional Nº A012 y Ruta Nacional Nº 9 (Alvear)								
					2	51	Distribuidor Ruta Nacional Nº A012 y Ruta Nacional Nº 9 (Alvear)		0	1,572,480,000	0	s/i	s/i	s/i	0,00
					28		Obras de Seguridad en Distrito La Rioja								
					1		Obras de Seguridad en Distrito La Rioja								
					28	1	51 Obras de Seguridad en Distrito La Rioja	0	17,119,121	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					2		Protecciones de ladera Cuesta de Miranda								
					2	51	Protecciones de ladera Cuesta de Miranda	0	11,738,826	0	0	0,00	4,00	4,00	0,00
					29		Obras de Seguridad en Distrito San Juan								
					1		Obras de Seguridad en Distrito San Juan								
					29	1	51 Obras de Seguridad en Distrito San Juan	0	17,119,121	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					30		Obras de Seguridad en Distrito Corrientes								
					1		Obras de Seguridad en Distrito Corrientes								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021		
					30	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Corrientes	0	17,119,121	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
					31		Obras de Seguridad en Distrito Catamarca										
						1	Obras de Seguridad en Distrito Catamarca										
					31	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Catamarca	29,281,052	17,119,121	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
					32		Obras de Seguridad en Distrito Neuquén										
						1	Obras de Seguridad en Distrito Neuquén										
					32	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Neuquén	0	17,119,121	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
					33		Obras de Seguridad en Distrito Chubut										
						1	Obras de Seguridad en Distrito Chubut										
					33	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Chubut	292,419,309	71,828,354	70,329,528	68,433,657	0,00	100,00	100,00	0,00	
					34		Obras de Seguridad en Distrito San Luis										
						1	Obras de Seguridad en Distrito San Luis										
					34	1	51	Obras de Seguridad en Distrito San Luis	0	17,119,121	319,722,480	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
					35		Obras de Seguridad en Distrito Misiones										
						1	Obras de Seguridad en Distrito Misiones										
					35	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Misiones	1,136,727	17,119,121	57,841,238	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
					36		Obras de Seguridad en Distrito Santiago del Estero										
						1	Obras de Seguridad en Distrito Santiago del Estero										
					36	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Santiago del Estero	9,078,329	17,119,121	41,234,509	164,508	0,00	100,00	100,00	25,00	
					37		Obras de Seguridad en Distrito Entre Ríos										
						1	Obras de Seguridad en Distrito Entre Ríos										
					37	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Entre Ríos	0	17,119,121	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
					38		Obras de Seguridad en Distrito Chaco										
						1	Obras de Seguridad en Distrito Chaco										
					38	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Chaco	277,007,194	33,149,275	25,349,186	25,126,521	0,00	100,00	100,00	50,00	
					39		Obras de Seguridad en Distrito Bahía Blanca										
						1	Obras de Seguridad en Distrito Bahía Blanca										
					39	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Bahía Blanca	0	17,119,121	19,882,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
					40		Obras de Seguridad en Distrito Río Negro										
						1	Obras de Seguridad en Distrito Río Negro										
					40	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Río Negro	0	17,119,121	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
						2	Ruta Nacional Nº 0022, Rotonda Acceso Barrio Las Bardas de Choel y Travesía Urbana a Choel										
						2	51	Ruta Nacional Nº 0022, Rotonda Acceso Barrio Las Bardas de Choel y Travesía Urbana a Choel	0	250,000,000	0	0	0,00	7,69	7,69	0,00	
					41		Obras de Seguridad en Distrito La Pampa										
						1	Obras de Seguridad en Distrito La Pampa										
					41	1	51	Obras de Seguridad en Distrito La Pampa	345,868,329	37,401,485	251,580,306	71,580,305	0,00	100,00	100,00	50,00	
						2	Obras de Seguridad sobre Ruta Nacional Nº 152, Provincia de La Pampa										
						2	51	Obras de Seguridad sobre Ruta Nacional Nº 152, Provincia de La Pampa		0	0	0	s/i	s/i	s/i	0,00	
					42		Obras de Seguridad en Distrito Formosa										
						1	Obras de Seguridad en Distrito Formosa										
					42	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Formosa	0	17,119,121	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
					43		Obras de Seguridad en Distrito Santa Cruz										
						1	Obras de Seguridad en Distrito Santa Cruz										
					43	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Santa Cruz	315,462,427	17,119,121	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
					44		Obras de Seguridad en Distrito Tierra del Fuego										
						1	Obras de Seguridad en Distrito Tierra del Fuego										
					44	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Tierra del Fuego	0	17,119,121	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
						2	Protecciones de laderas Paso Garibaldi										
						2	51	Protecciones de laderas Paso Garibaldi	0	7,703,604	0	0	0,00	4,00	4,00	0,00	
					49		Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas										
						2	Construcción de Puentes Menores										
						4	Construcción de Puente sobre Arroyo Inibu Cua										
					49	2	4	51	Construcción de puente sobre A° Inibu Cua	69,723,693	1,720,588	31,136	31,136	93,43	4,04	4,04	0,00
						7	Puente Ruta Nacional Nº76 - Puente sobre Río Talampaya (Km.64,33) - La Rioja										
						7	51	Puente Ruta Nacional Nº76 - Puente sobre Río Talampaya (Km.64,33) - La Rioja	0	7,170,190	0	0	0,00	7,69	7,69	0,00	
						8	Puente Ruta Nacional Nº 76 - Puente sobre Río El Medano (Km.68,30) - La Rioja										
						8	51	Puente Ruta Nacional Nº 76 - Puente sobre Río El Medano (Km.68,30) - La Rioja	0	5,818,319	0	0	0,00	7,69	7,69	0,00	
						10	Puente de la Rinconada sobre Río Collón Curá										
						10	51	Puente de la Rinconada sobre Río Collón Curá	100,842,592	86,475,633	252,743,023	72,743,022	41,52	29,24	29,24	7,53	
						12	Puente Ruta Nacional Nº 0003 - Provincia de Chubut										

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021	
						12	51	Puente Ruta Nacional Nº 0003 - Provincia de Chubut	1,266,891	33,032,393	0	0	7,18	7,14	7,14	0,00
						13		Puente Ruta Nacional Nº 0007 Mendoza								
						13	51	Puente Ruta Nacional Nº 0007 Mendoza		0			s/í	s/í	s/í	0,00
						15		Puente sobre Río Jesús María Ruta Nacional Nº 9 - Provincia de Córdoba								
						15	51	Puente sobre Río Jesús María Ruta Nacional Nº 9 - Provincia de Córdoba	2,566,216	13,916,375	0	0	13,30	6,67	6,67	0,00
						29		Puente R.N.12 Esquina - Goya								
						29	51	Puente R.N.12 Esquina - Goya - Sección: Puente sobre aliviador Nº 1 del Río Corrientes	0	1,782,362	0	0	0,00	7,69	7,69	0,00
						39		Obra Construcción Puente Ruta Nacional Nº12-Tramo Esquina-Sección Puente sobre Arroyo Guazú (Km.712,71)								
						39	51	Obra Construcción Puente Ruta Nacional Nº12-Tramo Esquina-Sección Puente sobre Arroyo Guazú (Km.712,71)	120,516,911	14,901,773	205,789,704	34,925,109	59,84	40,16	40,16	9,55
						69		Puente Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Barrancas El Sosneado - Sección: Puente sobre Arroyo Loncoche - Puente sobre Río Malargue								
						69	51	Puente Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Barrancas El Sosneado - Sección: Puente sobre Arroyo Loncoche - Puente sobre Río Malargue	0	7,336,766	0	0	0,00	11,11	11,11	0,00
						73		Construcción de Puente en Ruta Nacional Nº 0009 - Tramo: Río León - Empalme Ruta Nacional Nº 52 (Puramarca) - Sección: Km. 1733								
						73	51	Construcción de Puente en Ruta Nacional Nº 0009 - Tramo: Río León - Empalme Ruta Nacional Nº 52 (Puramarca) - Sección: Km. 1733		0			s/í	s/í	s/í	0,00
						50		Repavimentación de Rutas Nacionales								
						1		Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1								
						2		Repavimentación AU 7 - San Luis								
						50	1	2 51 Repavimentación AU 7 - San Luis	138,329,362	995,647	112,977,609	1,543,019	100,00	0,00	0,00	0,00
						3		Repavimentación Corredor 1 (Rutas Nacionales Nº 3, 205, 226) - Buenos Aires								
						3	51	Rehabilitación Ruta Nacional Nº 226 - Buenos Aires	1,402,600,031	163,939,290	397,694,640	217,694,639	77,21	6,70	6,70	0,26
						4		Rehabilitación Ruta Nacional Nº 188								
						4	51	Rehabilitación Ruta Nacional Nº 188	684,514,157	54,342,453	817,443,844	478,555,722	53,87	46,13	46,13	41,88
						5		Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº8) Santa Fe y Córdoba								
						5	51	Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº8) Santa Fe y Córdoba	31,574,722	159,411,755	44,849,796	44,849,795	44,63	17,79	17,79	2,05
						8		Repavimentación Corredor 3 (Ruta Nacional Nº 7) - Santa Fe								
						8	51	Rehabilitación Ruta Nacional Nº 7 - Santa Fe	80,448,654	75,683,004	89,720,314	89,720,313	50,98	34,60	34,60	4,99
						9		Repavimentación Corredor 4 (Rutas Nacionales Nº 18, 19, 34) - Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos								
						9	51	Repavimentación Corredor 4 (Rutas Nacionales Nº 18, 19, 34) - Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos	4,370,072,751	483,112,636	867,380,097	617,380,096	69,56	12,20	12,20	3,45
						13		Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales Nº 9, 11, A012, 193) - Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)								
						13	51	Rehabilitación RN 1V9 - SFE (FONPLATA ARG-44/2019)	1,226,150,993	211,942,017	161,300,872	139,691,011	61,15	9,91	9,91	6,85
						15		Repavimentación Corredor 6 (Rutas Nacionales Nº 12, 16) - Corrientes								
						15	51	Rehabilitación Ruta Nacional Nº 12 - Corrientes	508,979,759	22,851,383	0	0	88,08	6,50	6,50	0,00
						16		Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 8 (Corredor Vial VIII)-Repavimentación R.N.Nº8 y 36								
						16	51	Repavimentación Corredor 8 (Rutas Nacionales Nº 8 y 36) - Córdoba	83,715,653	21,578,411	0	0	51,69	16,10	16,10	0,00
						17		Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº 8)-Buenos Aires								
						17	51	Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº 8)-Buenos Aires	268,429,808	139,930,295	120,536,384	50,791,925	83,71	1,40	1,40	2,23
						18		Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº33 (Corredor Vial VIII)								
						18	51	Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº 8) - Santa Fe	57,690,839	123,155,637	26,019,364	26,019,363	66,30	6,97	6,97	0,50
						19		Repavimentación Corredor H5 (Ruta Nacional Nº 5) - Buenos Aires								
						19	51	Rehabilitación Ruta Nacional Nº 5 - Buenos Aires	704,635,864	81,225,273	199,392,454	199,392,453	73,78	8,74	8,74	5,17
						21		Repavimentación Ruta Nacional Nº 127 - Corrientes								
						21	51	Reconstrucción Ruta Nacional Nº127 Corrientes	0	25,948,501	0	0	0,00	29,41	29,41	0,00
						23		Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº 8) - Córdoba y San Luis								
						23	51	Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº 8) - Córdoba y San Luis	95,898,611	18,854,389	374,975,484	194,975,482	86,92	13,08	13,08	12,50
						25		Repavimentación Ruta Nacional Nº 152 - La Pampa								
						25	52	Reconstrucción Ruta Nacional Nº 152, Tramo El Carancho-Acceso a Puelches. Sección 2: Km.119,24 - Km. 181,33	0	16,049,176	0	0	0,00	11,11	11,11	0,00
						53		Reconstrucción Ruta Nacional Nº 152, Tramo El Carancho-Acceso a Puelches. Sección 1: Km.72 - Km.119,24	0	24,998,807	0	0	0,00	11,11	11,11	0,00
						27		Repavimentación Ruta Nacional Nº 158 - Córdoba								
						27	51	Reconstrucción Ruta Nacional Nº 158	777,585,761	77,286,233	437,199,833	257,199,831	81,18	10,22	10,22	18,76
						44		Repavimentación Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Nacional Nº 60 - Córdoba								
						44	51	Reconstrucción Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Nacional Nº 60 - Córdoba	1,137,201,518	276,464,733	855,188,214	570,806,901	78,00	22,00	22,00	4,92
						47		Repavimentación Ruta Nacional Nº 16 - Santiago del Estero (BID 2698 OC-AR)								
						47	51	Reconstrucción Ruta Nacional Nº 16 - Santiago del Estero (BID 2698 OC/AR)	124,474,872	257,346,826	343,301,922	266,676,471	9,68	90,33	90,33	20,61
						52		Repavimentación Calzada Descendente en Ruta Nacional Nº 9, Km 106 a Km 147								
						52	51	Repavimentación Calzada Descendente en Ruta Nacional Nº 9, Km 106 a Km 147		0			s/í	s/í	s/í	0,00
						53		Repavimentación en Ruta Nacional Nº33, Km. 754,00 a Km. 764,80; Km. 764,80 a Km. 767,10 y Km. 767,10 a Km. 768,24.								
						53	51	Repavimentación en Ruta Nacional Nº33, Km. 754,00 a Km. 764,80; Km. 764,80 a Km. 767,10 y Km. 767,10 a Km. 768,24.		0			s/í	s/í	s/í	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021	
						54	Rehabilitación de Calzada Ruta Nacional N° 136 - Tramo: Empalme R.P.N°20 – Inicio Viaducto Puente Internacional - Sección: Km. 8									
						54 51	Rehabilitación de Calzada Ruta Nacional N° 136 - Tramo: Empalme R.P.N°20 – Inicio Viaducto Puente Internacional - Sección: Km. 8					s/i	s/i	s/i	0,00	
						55	Obras de Repavimentación, Ruta Nacional N° 33; Tramo: General Villegas- Rufino									
						55 51	Obras de Repavimentación, Ruta Nacional N° 33; Tramo: General Villegas- Rufino	0	939,037,379		0	s/i	s/i	s/i	0,00	
						56	Obras de Repavimentación, Ruta Nacional N°3/205, Tramo: Au. Ezeiza - Cañuelas									
						56 51	Obras de Repavimentación, Ruta Nacional N°3/205, Tramo: Au. Ezeiza - Cañuelas	0	432,000,000		0	s/i	s/i	s/i	0,00	
						57	Obras de Repavimentación, Ruta Nacional N° 5, Tramo: Trenque Lauquén-Pellegrini									
						57 51	Obras de Repavimentación, Ruta Nacional N° 5, Tramo: Trenque Lauquén-Pellegrini	0	349,648,196		0	s/i	s/i	s/i	0,00	
						58	Reconstrucción de Calzada Descendente, Au Ezeiza - Cañuelas: Tramo: Puente Pérgola y la Rotonda de Cañuelas									
						58 51	Reconstrucción de Calzada Descendente, Au Ezeiza - Cañuelas: Tramo: Puente Pérgola y la Rotonda de Cañuelas	0	319,140,967		0	s/i	s/i	s/i	0,00	
						59	Obras de Repavimentación, Ruta Nacional N°7, Tramo: Junin - Límite San Luis, Sección Km. 343 - km. 380, Provincia de Buenos Aire									
						59 51	Obras de Repavimentación, Ruta Nacional N°7, Tramo: Junin - Límite San Luis, Sección Km. 343 - km. 380, Provincia de Buenos Aire	0	506,592,900		0	s/i	s/i	s/i	0,00	
						60	Ruta Nacional N° 95, Tramo: Pozo Borrado - Empalme R.P.N°30, Sección: km. 893,30 - km 852,59									
						60 51	Ruta Nacional N° 95, Tramo: Pozo Borrado - Empalme R.P.N°30, Sección: km. 893,30 - km 852,59	0	310,000,000		0	s/i	s/i	s/i	0,00	
						51	Ejecución de Obras Menores para el Fortalecimiento de la Red Vial									
						1	Obras Menores -Plan Nacional Vial - Fase 1									
						2	Autopista Ruta Nacional N° 9 Buenos Aires - Rosario									
						51 1 2 51	Obra Especial en Autopista Ruta Nacional N° 9 Buenos Aires - Rosario	35,268,129	40,173,867	108,064,460	108,064,459	28,00	16,88	16,88	16,92	
						3	Convenio Provincial Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de Mendoza									
						3 51	Nueva RN 188 Gral. Alvear - Malargüe	123,487,695	26,283,713	3,085,271	3,085,270	75,18	12,41	12,41	0,00	
						23	Paso Internacional Sico-Playa de Aduanas, Provincia de Salta (BID S/N)									
						23 51	Paso Internacional Sico-Playa de Aduanas, Provincia de Salta (BID S/N)	0	5,193,140	160,306	0	0,00	33,33	33,33	0,00	
						24	Paso Internacional Futaleufú-Construcción de Nuevo Centro Integrado de Frontera, Provincia del Chubut (BID S/N)									
						24 51	Paso Internacional Futaleufú-Construcción de Nuevo Centro Integrado de Frontera, Provincia del Chubut (BID S/N)	0	5,096,570	80,153	0	0,00	33,33	33,33	0,00	
						52	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte									
						21	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 1° Distrito - Buenos Aires									
						1	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 1° Distrito - Buenos Aires									
						52 21 1 51	Mantenimiento de obras de arte en 1° distrito - BUENOS AIRES	23,398,310	19,002,223	145,816,793	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
						2	Reparación y Mantenimiento de Puentes, Ruta A001, Tramo: Wilde - Pte. Nicolás Avellaneda, Sección: Puentes s/A° Sarandí, Canal S									
						2 51	Reparación y Mantenimiento de Puentes, Ruta A001, Tramo: Wilde - Pte. Nicolás Avellaneda, Sección: Puentes s/A° Sarandí, Canal S	0	31,658,783	0	0	0,00	50,00	50,00	0,00	
						22	Mantenimiento de Obras de Arte en 2°Distrito - CORDOBA									
						1	Mantenimiento de Obras de Arte en 2°Distrito - CORDOBA									
						22 1 51	Mantenimiento de Obras de Arte en 2°Distrito - CORDOBA	0	11,983,384	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
						23	Mantenimiento de Obras de Arte en 3°Distrito - TUCUMAN									
						1	Mantenimiento de Obras de Arte en 3°Distrito - TUCUMAN									
						23 1 51	Mantenimiento de Obras de Arte en 3°Distrito - TUCUMAN	0	10,638,311	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
						24	Mantenimiento de Obras de Arte en 4°Distrito - MENDOZA									
						1	Mantenimiento de Obras de Arte en 4°Distrito - MENDOZA									
						24 1 51	Mantenimiento de Obras de Arte en 4°Distrito - MENDOZA	0	12,545,870	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
						25	Mantenimiento de Obras de Arte en 5°Distrito - SALTA									
						1	Mantenimiento de Obras de Arte en 5°Distrito - SALTA									
						25 1 51	Mantenimiento de Obras de Arte en 5°Distrito - SALTA	0	4,646,618	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
						2	Construcción, Refacción y Ampliación de Alcantarillas Transversales, Ruta 51, Tramo: Santa Rosa de Tastil - Estación Muñano, Sec									
						2 51	Construcción, Refacción y Ampliación de Alcantarillas Transversales, Ruta 51, Tramo: Santa Rosa de Tastil - Estación Muñano, Sec	0	9,674,186	0	0	0,00	50,00	50,00	0,00	
						26	Mantenimiento de Obras de Arte en 6°Distrito - JUJUY									
						1	Mantenimiento de Obras de Arte en 6°Distrito - JUJUY									
						26 1 51	Mantenimiento de Obras de Arte en 6°Distrito - JUJUY	0	8,363,913	21,186,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
						27	Mantenimiento de Obras de Arte en 7°Distrito - SANTA FE									
						1	Mantenimiento de Obras de Arte en 7°Distrito - SANTA FE									
						27 1 51	Mantenimiento de Obras de Arte en 7°Distrito - SANTA FE	0	11,983,384	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
						28	Mantenimiento de Obras de Arte en 8°Distrito - LA RIOJA									
						1	Mantenimiento de Obras de Arte en 8°Distrito - LA RIOJA									
						28 1 51	Mantenimiento de Obras de Arte en 8°Distrito - LA RIOJA	0	4,646,618	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
						2	Reparación de Alcantarillas Transversales, Ruta 38, Tramo: Empalme Ruta Nacional N°75 - Límite La Rioja/Catamarca, Sección: Km.4									
						2 51	Reparación de Alcantarillas Transversales, Ruta 38, Tramo: Empalme Ruta Nacional N°75 - Límite La Rioja/Catamarca, Sección: Km.4	0	2,490,832	0	0	0,00	50,00	50,00	0,00	

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021	
					3		Reconstrucción de Terraplén de Acceso y Losa de Aproximación, Construcción de Alcantarilla y Obras de Defensa Aguas Abajo, Ruta 7									
					3	51	Reconstrucción de Terraplén de Acceso y Losa de Aproximación, Construcción de Alcantarilla y Obras de Defensa Aguas Abajo, Ruta 7	0	9,709,623	0	0	0,00	50,00	50,00	0,00	
					29		Mantenimiento de Obras de Arte en 9°Distrito - SAN JUAN									
					1		Mantenimiento de Obras de Arte en 9°Distrito - SAN JUAN									
					29	1	Mantenimiento de Obras de Arte en 9°Distrito - SAN JUAN	0	17,363,680	95,830,212	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
					30		Mantenimiento de Obras de Arte en 10°Distrito - CORRIENTES									
					1		Mantenimiento de Obras de Arte en 10°Distrito - CORRIENTES									
					30	1	Mantenimiento de Obras de Arte en 10°Distrito - CORRIENTES	0	15,529,488	136,831,085	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
					31		Mantenimiento de Obras de Arte en 11°Distrito - CATAMARCA									
					1		Mantenimiento de Obras de Arte en 11°Distrito - CATAMARCA									
					31	1	Mantenimiento de Obras de Arte en 11°Distrito - CATAMARCA	0	9,293,237	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
					2		Construcción de Paq. Estructural y Banquinas, Obras de Encuace, Defensas y Disipadores Hidráulicos en la Quebrada de la Cébila.									
					2	51	Construcción de Paq. Estructural y Banquinas, Obras de Encuace, Defensas y Disipadores Hidráulicos en la Quebrada de la Cébila.	0	23,355,372	0	0	0,00	50,00	50,00	0,00	
					3		Rehabilitación y Construcción de Obras de Arte y Reparación de Asentamientos en Calzada y Banquinas, Ruta 38, Tramo: El Portezue									
					3	51	Rehabilitación y Construcción de Obras de Arte y Reparación de Asentamientos en Calzada y Banquinas, Ruta 38, Tramo: El Portezue	0	7,370,809	121,242,138	0	0,00	50,00	50,00	0,00	
					4		Recuperación de Cotas de Cauces en Alcantarillas s/ los Ríos La Ciénaga, El Ichanga y Don Mariano, Ruta 40, Tramo: Río Agua Clar									
					4	51	Recuperación de Cotas de Cauces en Alcantarillas s/ los Ríos La Ciénaga, El Ichanga y Don Mariano, Ruta 40, Tramo: Río Agua Clar	0	10,729,015	111,234,504	0	0,00	50,00	50,00	0,00	
					5		Reconstrucción de Calzada y Defensas entre Km. 1.396 y 1.404, Ruta 60, Tramo: Fiambalá - Las Angosturas, Sección: Río Guanchín -									
					5	51	Reconstrucción de Calzada y Defensas entre Km. 1.396 y 1.404, Ruta 60, Tramo: Fiambalá - Las Angosturas, Sección: Río Guanchín -	0	8,859,145	133,295,988	0	0,00	50,00	50,00	0,00	
					32		Mantenimiento de Obras de Arte en 12°Distrito - NEUQUEN									
					1		Mantenimiento de Obras de Arte en 12°Distrito - NEUQUEN									
					32	1	Mantenimiento de Obras de Arte en 12°Distrito - NEUQUEN	0	4,646,618	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
					33		Mantenimiento de Obras de Arte en 13°Distrito - CHUBUT									
					1		Mantenimiento de Obras de Arte en 13°Distrito - CHUBUT									
					33	1	Mantenimiento de Obras de Arte en 13°Distrito - CHUBUT	0	4,646,618	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
					34		Mantenimiento de Obras de Arte en 14°Distrito - SAN LUIS									
					1		Mantenimiento de Obras de Arte en 14°Distrito - SAN LUIS									
					34	1	Mantenimiento de Obras de Arte en 14°Distrito - SAN LUIS	0	15,138,194	51,702,170	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
					35		Mantenimiento de Obras de Arte en 15° Distrito - Misiones									
					1		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 15° Distrito - Misiones									
					35	1	Mantenimiento de obras de arte en 15° distrito - MISIONES	0	9,293,237	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
					2		Sistema Modular, Tramo: Sección: Puente: Posadas- Encarnación (Paraguay) San Roque González de Santa Cruz, Provincia de									
					2	51	Sistema Modular, Tramo: Sección: Puente: Posadas- Encarnación (Paraguay) San Roque González de Santa Cruz, Provincia de	0	13,255,091	0	0	0,00	33,33	33,33	0,00	
					36		Mantenimiento de Obras de Arte en 16°Distrito - SANTIAGO DEL ESTERO									
					1		Mantenimiento de Obras de Arte en 16°Distrito - SANTIAGO DEL ESTERO									
					36	1	Mantenimiento de Obras de Arte en 16°Distrito - SANTIAGO DEL ESTERO	0	16,385,444	281,660,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
					37		Mantenimiento de Obras de Arte en 17°Distrito - ENTRE RIOS									
					1		Mantenimiento de Obras de Arte en 17°Distrito - ENTRE RIOS									
					37	1	Mantenimiento de Obras de Arte en 17°Distrito - ENTRE RIOS	0	4,646,618	23,014,600	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
					38		Mantenimiento de Obras de Arte en 18°Distrito - CHACO									
					1		Mantenimiento de Obras de Arte en 18°Distrito - CHACO									
					38	1	Mantenimiento de Obras de Arte en 18°Distrito - CHACO	0	12,105,664	35,140,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
					39		Mantenimiento de Obras de Arte en 19°Distrito - BAHÍA BLANCA									
					1		Mantenimiento de Obras de Arte en 19°Distrito - BAHÍA BLANCA									
					39	1	Mantenimiento de Obras de Arte en 19°Distrito - BAHÍA BLANCA	0	10,882,870	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
					40		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 20° Distrito - Río Negro									
					1		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 20° Distrito - Río Negro									
					40	1	Mantenimiento de obras de arte en 20° distrito - RIO NEGRO	0	4,646,618	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
					41		Mantenimiento de Obras de Arte en 21°Distrito - LA PAMPA									
					1		Mantenimiento de Obras de Arte en 21°Distrito - LA PAMPA									
					41	1	Mantenimiento de Obras de Arte en 21°Distrito - LA PAMPA	0	4,646,618	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
					42		Mantenimiento de Obras de Arte en 22°Distrito - FORMOSA									
					1		Mantenimiento de Obras de Arte en 22°Distrito - FORMOSA									
					42	1	Mantenimiento de Obras de Arte en 22°Distrito - FORMOSA	0	4,646,618	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
					2		Río Bermejo - Defensa de Margen Lado Formosa, Ruta 95, Tramo: Castelli - Limite Chaco/Formosa, Sección: Km.1.278,90 – Km.1.288,3									
					2	51	Río Bermejo - Defensa de Margen Lado Formosa, Ruta 95, Tramo: Castelli - Limite Chaco/Formosa, Sección: Km.1.278,90 – Km.1.288,3	0	7,441,682	0	0	0,00	50,00	50,00	0,00	

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021
					43		Mantenimiento de Obras de Arte en 23°Distrito - SANTA CRUZ								
					1		Mantenimiento de Obras de Arte en 23°Distrito - SANTA CRUZ								
					43	1	51 Mantenimiento de Obras de Arte en 23°Distrito - SANTA CRUZ	0	14,404,517	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					2		Cambio de Juntas de Dilatación, Repavimentación y Reparación de Barandas e Iluminación, Ruta 3, Tramo: Cte. Luis Piedrabuena (R.								
					2	51	Cambio de Juntas de Dilatación, Repavimentación y Reparación de Barandas e Iluminación, Ruta 3, Tramo: Cte. Luis Piedrabuena (R.	0	23,233,092	0	0	0,00	50,00	50,00	0,00
					44		Mantenimiento de Obras de Arte en 24°Distrito - TIERRA DEL FUEGO								
					1		Mantenimiento de Obras de Arte en 24°Distrito - TIERRA DEL FUEGO								
					44	1	51 Mantenimiento de Obras de Arte en 24°Distrito - TIERRA DEL FUEGO	0	4,646,618	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					45		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte Especificas								
					2		Sistema Modular, Puente N. Avellaneda, Transbordador y Accesos; Nuevo Puente Pueyrredón y Accesos, Provincia de Buenos Aires								
					45	2	51 Sistema Modular, Puente N. Avellaneda, Transbordador y Accesos; Nuevo Puente Pueyrredón y Accesos, Provincia de Buenos Aires	0	14,944,188	0	0	0,00	33,33	33,33	0,00
					3		Sistema Modular, Puente Alsina y Accesos; Puente V. De la Plaza y Accesos; Antiguo Puente Pueyrredón y Accesos. Provincia de Bu								
					3	51	Sistema Modular, Puente Alsina y Accesos; Puente V. De la Plaza y Accesos; Antiguo Puente Pueyrredón y Accesos. Provincia de Bu	0	21,121,020	0	0	0,00	33,33	33,33	0,00
613							Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento								
	613						Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento								
		20					Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento								
					2		Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable								
					28		Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut								
613	613	20			2	28	51 Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut	841,815,569	301,233	201,141,232	401,657	90,89	9,11	9,11	0,00
					36		Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID N° 3451 OC-AR)								
					36	51	Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID 3451 OC-AR)	855,111,895	145,500,378	144,500,378	144,188,762	62,73	34,55	34,55	3,96
					37		Construcción de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (BID N° 3451 OC-AR)								
					37	51	Construcción de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (BID N° 3451 OC-AR)	985,272,343	1,320,436	12,342,869	12,024,208	99,30	0,70	0,70	0,70
					70		Plan Director de Agua Potable y Desagües Cloacales, Plan Director de Desagües Pluviales y Disposición de las Aguas de Lluvias y								
					70	51	Plan Director de Agua Potable y Desagües Cloacales, Plan Director de Desagües Pluviales y Disposición de las Aguas de Lluvias y	4,305,543	0	14,000,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					76		Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Localidad de Diamante- Entre Ríos (BID 5285 OC-AR))								
					76	51	Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Localidad de Diamante- Entre Ríos (BID 5285 OC-AR)	0	68,181,081	68,181,081	0	0,00	2,70	2,70	0,00
					77		Construcción de la Segunda Etapa de la Planta de Potabilización de Agua - La Paz - Entre Ríos								
					77	51	Construcción de la Segunda Etapa de la Planta de Potabilización de Agua - La Paz - Entre Ríos	0	157,737,099	112,057,773	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					78		Optimización del Sistema de Captación de Agua Cruda - Refuncionalización y Aumento de Producción en Planta Ramirez y Nuevas Rede								
					78	51	Optimización del Sistema de Captación de Agua Cruda - Refuncionalización y Aumento de Producción en Planta Ramirez y Nuevas Rede	0	143,585,059	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					79		Optimización de los Sistemas de Agua Potable - Concordia - Entre Ríos								
					79	51	Optimización de los Sistemas de Agua Potable - Concordia - Entre Ríos	0	56,800,000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					80		Realización Nuevas Perforaciones para la Provisión de Agua en San Miguel de Tucumán - Tucumán								
					80	51	Realización Nuevas Perforaciones para la Provisión de Agua en San Miguel de Tucumán - Tucumán	0	94,780,750	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					3		Desarrollo de Infraestructura Cloacal								
					72		Ampliación de Planta de Tratamiento de Desagües Cloacales - San Carlos de Bariloche (PAYS II) (BID 2343 OC-AR)								
					3	72	51 Ampliación de Planta de Tratamiento de Desagües Cloacales - San Carlos de Bariloche (PAYS II) (BID 2343 OC-AR)	454,991,957	0	3,560,067	3,560,067	100,00	s/i	s/i	0,00
					77		Ampliación de Sistema de Recolección y Tratamiento de Efluentes - Cuenca El Paramillo - Mendoza (BID N° 3451 OC-AR)								
					77	52	Ampliación de Sistema Colector Cloacal de Gran Mendoza - Colector Boedo-Ponce (BID N° 3451 OC-AR)	346,897,313	415,767,659	414,767,659	337,411,670	54,03	45,97	45,97	31,83
					53		Ampliación Establecimiento Depurador El Paramillo, Mendoza (BID N° 3451 OC-AR)								
					88		Colector Costanero San Carlos de Bariloche (BID N° 2343 OC-AR)								
					88	51	Colector Costanero San Carlos de Bariloche (BID N° 2343 OC-AR)	302,395,885	317,116,618	316,116,618	84,302,765	27,59	38,28	38,28	14,91
					89		Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Saladillo - Provincia de Buenos Aires (BID 5285 OC-AR)								
					89	51	Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Saladillo - Provincia de Buenos Aires (BID 5285 OC-AR)	0	158,395,372	0	0	0,00	1,60	1,60	0,00
					97		Ampliación Planta Potabilizadora de Agua y Redes - Viedma - Río Negro								
					97	51	Ampliación Planta Potabilizadora de Agua y Redes - Viedma - Río Negro	0	155,275,167	0	0	0,00	0,36	0,36	0,00
					98		Construcción del Troncal Norte de Distribución de Agua Potable Oberá - Misiones								
					98	51	Construcción del Troncal Norte de Distribución de Agua Potable Oberá - Misiones	0	612,105,430	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					99		Ampliación del Sistema de Agua Potable - Segunda Etapa - Jardín América - Misiones								
					99	51	Ampliación del Sistema de Agua Potable - Segunda Etapa - Jardín América - Misiones	0	382,320,684	73,142,377	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					5		Desarrollo de Infraestructura Cloacal - Etapa II								
					24		Ampliación del Sistema de Desagües Cloacales para la localidad de Villaguay - Entre Ríos (BID 5285 OC-AR)								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021
					5	24	51 Ampliación del Sistema de Desagües Cloacales para la localidad de Villaguay - Entre Ríos (BID 5285 OC-AR)	0	363,270,899	363,270,899	0	0,00	4,20	4,20	0,00
						26	Construcción de Redes Colectores - Alderetes - Banda del Río Salí - Provincia de Tucumán (PAYS II - BID 3451)								
						26	51 Construcción de Redes Colectores - Alderetes - Banda del Río Salí - Provincia de Tucumán (PAYS II - BID 3451)	0	897,029,358	842,109,482	0	0,00	12,49	12,49	0,00
						27	Ampliación Planta Depuradora - Alderetes y Banda de Río Salí - Tucumán (PAYS II - BID 3451)								
						27	51 Ampliación Planta Depuradora - Alderetes y Banda de Río Salí - Tucumán (PAYS II - BID 3451)	0	469,127,920	469,127,920	292,269,567	0,00	12,49	12,49	0,00
						28	Construcción de Red de Desagües Cloacales y Construcción de Planta de Tratamiento- Guatraché - La Pampa								
						28	51 Construcción de Red de Desagües Cloacales y Construcción de Planta de Tratamiento- Guatraché - La Pampa	0	75,300,000	20,968,760	0	0,00	2,57	2,57	0,00
						29	Construcción de Red de Desagües Cloacales y Construcción de Planta de Tratamiento - Rancul- La Pampa								
						29	51 Construcción de Red de Desagües Cloacales y Construcción de Planta de Tratamiento - Rancul- La Pampa	0	75,300,000	21,009,125	0	0,00	2,57	2,57	0,00
						30	Ampliación Planta Depuradora Líquidos Cloacales - Rafaela - Santa Fé								
						30	51 Ampliación Planta Depuradora Líquidos Cloacales - Rafaela - Santa Fé	0	169,218,605	69,215,139	0	0,00	9,80	9,80	0,00
						31	Construcción de Nueva Planta Depuradora, Colector y Vaciadero - Reconquista - Santa Fé								
						31	51 Construcción de Nueva Planta Depuradora, Colector y Vaciadero - Reconquista - Santa Fé	0	142,733,625	38,247,579	0	0,00	9,80	9,80	0,00
						32	Optimización de los Sistemas de Desagües Cloacales - Concordia - Entre Ríos								
						32	51 Optimización de los Sistemas de Desagües Cloacales - Concordia - Entre Ríos	0	56,800,000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						33	Ampliación y Optimización de Subsistema Cloacal Rawson y Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Cerrillo Barboza - San Ju								
						33	51 Ampliación y Optimización de Subsistema Cloacal Rawson y Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Cerrillo Barboza - San Ju	0	1,009,618,985	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						34	Ampliación de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales y 3ª Etapa de Ampliación de Redes- Jáchal - San Juan								
						34	51 Ampliación de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales y 3ª Etapa de Ampliación de Redes- Jáchal - San Juan	0	180,750,000	180,750,000	79,973,268	0,00	36,30	36,30	0,00
						35	Mejoras en la Capacidad de Tratamiento y Refuncionalización en Planta San Felipe - San Miguel de Tucumán - Tucumán								
						35	51 Mejoras en la Capacidad de Tratamiento y Refuncionalización en Planta San Felipe - San Miguel de Tucumán - Tucumán	0	106,968,000	0	0	0,00	1,47	1,47	0,00
						36	Construcción de Sistema de Redes Cloacales y Planta Depuradora de la Ciudad de Pirané - Formosa								
						36	51 Construcción de Sistema de Redes Cloacales y Planta Depuradora de la Ciudad de Pirané - Formosa	0	542,084,949	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						37	Construcción de Sistema de Redes Cloacales y Planta Depuradora para la Localidad de Riacho He-He - Formosa								
						37	51 Construcción de Sistema de Redes Cloacales y Planta Depuradora para la Localidad de Riacho He-He - Formosa	0	214,405,737	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						39	Construcción de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales para la Localidad de San Antonio de Areco - Buenos Aires (BID 5285 O								
						39	51 Construcción de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales para la Localidad de San Antonio de Areco - Buenos Aires (BID 5285 O	0	394,669,667	394,669,667	0	0,00	3,40	3,40	0,00
						40	Construcción de Sistema de Desagües Cloacales para la Localidad de Catriel - Río Negro (BID 5285 OC-AR)								
						40	51 Construcción de Sistema de Desagües Cloacales para la Localidad de Catriel - Río Negro (BID 5285 OC-AR)	0	193,213,082	0	0	0,00	8,10	8,10	0,00
						41	Construcción de Sistema de Desagües Cloacales para la Localidad de Dina Huapi, Río Negro (BID 5285 OC-AR)								
						41	51 Construcción de Sistema de Desagües Cloacales para la Localidad de Dina Huapi, Río Negro (BID 5285 OC-AR)	0	138,585,680	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						42	Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales para la Localidad de Rada Tilly - Chubut (BID 5285								
						42	51 Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales para la Localidad de Rada Tilly - Chubut (BID 5285	0	142,630,970	0	0	0,00	1,60	1,60	0,00
						43	Ampliación del Sistema de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Loncopue - Neuquén								
						43	51 Ampliación del Sistema de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Loncopue - Neuquén	0	107,846,254	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						44	Ampliación del Sistema de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Zapala - Neuquén								
						44	51 Ampliación del Sistema de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Zapala - Neuquén	0	178,280,300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						45	Ampliación de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales, Ampliación de Redes y Renovación de Redes Cloacales Existentes - Gener								
						45	51 Ampliación de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales, Ampliación de Redes y Renovación de Redes Cloacales Existentes - Gener	0	596,715,755	159,120,223	0	0,00	1,20	1,20	0,00
						46	Construcción de Colector Cloacal Tajamar - La Rioja								
						46	51 Construcción de Colector Cloacal Tajamar - La Rioja	0	137,352,249	34,774,966	0	0,00	6,08	6,08	0,00
						47	Ampliación Planta Depuradora de Líquidos Cloacales - 7 Módulos - Capital - La Rioja								
						47	51 Ampliación Planta Depuradora de Líquidos Cloacales - 7 Módulos - Capital - La Rioja	0	281,913,666	79,465,454	0	0,00	3,35	3,35	0,00
					6		Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable Etapa 2								
						1	Construcción de Sistema de Agua Potable para la Localidad de Dina Huapi, Río Negro (BID 5285 OC-AR)								
						6	1 51 Construcción de Sistema de Agua Potable para la Localidad de Dina Huapi, Río Negro (BID 5285 OC-AR)	0	46,295,501	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						2	Construcción de Sistema de Agua Potable para la Localidad de Junín de los Andes, Neuquén (BID 5285 OC-AR)								
						2	51 Construcción de Sistema de Agua Potable para la Localidad de Junín de los Andes, Neuquén (BID 5285 OC-AR)	0	88,669,442	0	0	0,00	2,30	2,30	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021
						17	Control de Seguridad de Presas								
						7	Refacción en Infraestructura edilicia de la Dirección Regional Comahue, Cipolletti, Provincia de Río Negro.								
	656	656	17	0	7	51	Refacción en Infraestructura edilicia de la Dirección Regional Comahue, Cipolletti, Provincia de Río Negro.	0	5,929,000	5,929,000	0	0,00	54,25	54,25	0,00
70							Ministerio de Educación								
	330						Ministerio de Educación								
		330					Ministerio de Educación								
			46				Fortalecimiento Edificio de Jardines Infantiles								
				1			Ejecución de Obras en Jardines en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires								
					1		Construcción de Jardín N° 922 B° Los Pioneros - Ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
70	330	330	46	1	1	51	Construcción de Jardín N° 922 B° Los Pioneros - Ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	31,327,226	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					2		Construcción de Jardín N°906 B° San Jorge - Luján, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					2	51	Construcción de Jardín N°906 B° San Jorge - Luján, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19,317,653	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					3		Construcción de Jardín Barrio La Negrita - Merlo, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					3	51	Construcción de Jardín Barrio La Negrita - Merlo, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19,639,077	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					4		Construcción de Jardín B° Manzone - Villa Astolfi - Pilar, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					4	51	Construcción de Jardín B° Manzone - Villa Astolfi - Pilar, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19,928,411	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					5		Construcción de Jardín en B° San Ignacio, San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)								
					5	51	Construcción de Jardín en B° San Ignacio, San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)	18,824,953	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					6		Construcción de Jardín Barrio Santa María - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					6	51	Construcción de Jardín Barrio Santa María - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	32,205,499	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					7		Construcción de Jardín Cuartel V - Moreno, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					7	51	Construcción de Jardín Cuartel V - Moreno, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	20,419,310	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					8		Construcción de Jardín Barrio Parque La Luz - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					8	51	Construcción de Jardín Barrio Parque La Luz - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	31,042,146	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					9		Construcción de Jardín B° Perales - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					9	51	Construcción de Jardín B° Perales - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19,791,363	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					10		Construcción de Jardín B° El Casco - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					10	51	Construcción de Jardín B° El Casco - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19,960,912	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					11		Construcción de Jardín en Tortuguitas - Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					11	51	Construcción de Jardín en Tortuguitas - Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	32,309,433	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					12		Construcción de Jardín en B° Santa Brígida - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					12	51	Construcción de Jardín en B° Santa Brígida - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	20,379,819	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					13		Construcción de Jardín en B° Luchetti Open Door - Luján, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					13	51	Construcción de Jardín en B° Luchetti Open Door - Luján, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18,703,135	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					14		Construcción de Jardín en B° El Tizón - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					14	51	Construcción de Jardín en B° El Tizón - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	20,558,175	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					15		Construcción Jardín B° Villa Panamericana - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					15	51	Construcción Jardín B° Villa Panamericana - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	31,193,568	29,911,697	7,474,185	0,00	63,00	63,00	0,00
					16		Construcción Jardín N° 914 B° La Estelita - San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					16	51	Construcción Jardín N° 914 B° La Estelita - San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	32,765,063	28,869,150	7,217,287	0,00	71,00	71,00	0,00
					17		Construcción Jardín N° 915 - San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					17	51	Construcción Jardín N° 915 - San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	33,745,504	28,761,293	7,180,000	0,00	74,00	74,00	0,00
					18		Construcción de Jardín en B° Villa del Carmen - Gonzalez Catán, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					18	51	Construcción de Jardín en B° Villa del Carmen - Gonzalez Catán, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	31,281,514	0	462,500	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					19		Construcción de Jardín en Ministro Rivadavia - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					19	51	Construcción de Jardín en Ministro Rivadavia - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	14,963,698	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021	
						20	Construcción de Jardín en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						20 51	Construcción de Jardín en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	27,868,378	0	505,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						21	Construcción Jardín en B° Los Tronquitos - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						21 51	Construcción Jardín en B° Los Tronquitos - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	33,303,814	30,934,115	7,733,529	0,00	66,00	66,00	0,00	
						22	Construcción Jardín B° Santa Teresita - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						22 51	Construcción Jardín B° Santa Teresita - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	32,647,086	32,647,086	0	0,00	63,00	63,00	0,00	
						23	Construcción Jardín en B° La Yaya - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						23 51	Construcción Jardín en B° La Yaya - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	48,787,385	47,118,247	11,779,562	0,00	63,00	63,00	0,00	
						24	Construcción Jardín B° América Unida - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						24 51	Construcción Jardín B° América Unida - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	54,055,448	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00	
						25	Construcción Jardín Avenida Castañares y Avenida Piedrabuena - Comuna 8 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
						25 51	Construcción Jardín Avenida Castañares y Avenida Piedrabuena - Comuna 8 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	66,882,743	8,600,875	19,600,875	17,036,279	89,00	11,00	11,00	11,00	
						27	Construcción Jardín N° 917 - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						27 51	Construcción Jardín N° 917 - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	30,293,574	28,781,576	0	0,00	64,00	64,00	0,00	
						28	Construcción Jardín B° San Jorge - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						28 51	Construcción Jardín B° San Jorge - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	49,101,406	45,644,904	11,647,914	0,00	64,00	64,00	0,00	
						29	Construcción Jardín en Lisandro Olmos - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						29 51	Construcción Jardín en Lisandro Olmos - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	30,784,368	28,701,458	0	0,00	64,00	64,00	0,00	
						30	Construcción Jardín B° Obrero - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						30 51	Construcción Jardín B° Obrero - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	32,768,403	30,507,212	0	0,00	66,00	66,00	0,00	
						31	Construcción Jardín Abasto 500 y 226 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						31 51	Construcción Jardín Abasto 500 y 226 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	53,177,193	46,751,671	0	0,00	71,00	71,00	0,00	
						32	Construcción Jardín Abasto 520 y 217 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						32 51	Construcción Jardín Abasto 520 y 217 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	49,928,994	45,608,030	0	0,00	68,00	68,00	0,00	
						33	Construcción Jardín en Barrio Villa Zula - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						33 51	Construcción Jardín en Barrio Villa Zula - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	52,412,421	47,538,420	11,884,605	0,00	68,00	68,00	0,00	
						34	Construcción Jardín en B° Las Margaritas - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						34 51	Construcción Jardín en B° Las Margaritas - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	33,662,949	34,052,631	8,500,388	0,00	59,00	59,00	0,00	
						35	Construcción Jardín B° Don Carlos - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						35 51	Construcción Jardín B° Don Carlos - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	31,666,957	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00	
						36	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Santa Rosa - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)									
						36 51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Santa Rosa - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)	0	54,055,448	40,907,457	0	0,00	61,00	61,00	0,00	
						37	Construcción de Jardín Lafayette 601 Implantación 1 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						37 51	Construcción de Jardín Lafayette 601 Implantación 1 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	62,035,941	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						38	Construcción de Jardín Lafayette 601 Implantación 2 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						38 51	Construcción de Jardín Lafayette 601 Implantación 2 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	62,952,811	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						40	Construcción Jardín en Mazzini y Tapin en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						40 51	Construcción Jardín en Mazzini y Tapin en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	51,360,929	47,384,998	11,846,250	0,00	67,00	67,00	0,00	
						41	Construcción Jardín en Oliver, Esteban Echeverría, Monte Grande - Prov. Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						41 51	Construcción Jardín en Oliver, Esteban Echeverría, Monte Grande - Prov. Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	34,909,691	8,727,423	0,00	33,00	33,00	0,00	
						42	Construcción Jardín en Barrio Güemes, General Rodríguez, General Rodríguez - Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455)									
						42 51	Construcción Jardín en Barrio Güemes, General Rodríguez, General Rodríguez - Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455)	0	0	45,378,044	11,344,511	0,00	27,00	27,00	0,00	
						43	Construcción Jardín en Villa Celina, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)									
						43 51	Construcción Jardín en Villa Celina, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)	0	0	45,417,746	0	0,00	19,00	19,00	0,00	

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021	
							44 Construcción Jardín Lindero a Escuela N°93, Villa Celina, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)									
						51	44 Construcción Jardín Lindero a Escuela N°93, Villa Celina, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)	0	0	45,370,324	0	0,00	21,00	21,00	0,00	
							45 Construcción Jardín Calle Monte Egmont y Cespedes, González Catán, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229)									
						51	45 Construcción Jardín Calle Monte Egmont y Cespedes, González Catán, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229)	0	0	45,665,403	0	0,00	21,00	21,00	0,00	
							46 Construcción Jardín N°953, Francisco Álvarez, Moreno - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)									
						51	46 Construcción Jardín N°953, Francisco Álvarez, Moreno - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)	0	0	44,153,415	11,038,354	0,00	19,00	19,00	0,00	
							47 Construcción Jardín en Coronel D elia y Recarte, Esteban Echeverría, localidad de Monte Grande, provincia de Buenos Aires - PROM									
						51	47 Construcción Jardín en Coronel D elia y Recarte, Esteban Echeverría, localidad de Monte Grande, provincia de Buenos Aires - PROM	0	0	47,599,491	11,899,873	0,00	27,00	27,00	0,00	
							48 Construcción Jardín en el barrio Santa Brígida, General Rodríguez, localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires - P									
						51	48 Construcción Jardín en el barrio Santa Brígida, General Rodríguez, localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires - P	0	0	46,384,279	11,596,070	0,00	27,00	27,00	0,00	
							50 Construcción Jardín de infantes en el barrio 9 de Julio Gral. San Martín, localidad José León Suárez, provincia de Buenos Aires									
						51	50 Construcción Jardín de infantes en el barrio 9 de Julio Gral. San Martín, localidad José León Suárez, provincia de Buenos Aires	0	0	31,225,479	0	0,00	37,00	37,00	0,00	
							51 Construcción Jardín de Infantes N° 913 en Pilar,Villa Rosa, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)									
						51	51 Construcción Jardín de Infantes N° 913 en Pilar,Villa Rosa, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)	0	0	39,457,765	0	0,00	19,00	19,00	0,00	
							52 Construcción Jardín de Infantes en Darragueira José Martí y Gral Pico, Malvinas Argentinas, Villa de Mayo, Provincia de Buenos A									
						51	52 Construcción Jardín de Infantes en Darragueira José Martí y Gral Pico, Malvinas Argentinas, Villa de Mayo, Provincia de Buenos A	0	0	39,657,678	0	0,00	19,00	19,00	0,00	
							53 Construcción Jardín de Infantes en Barrio Nueva Esperanza, Lomas de Zamora, Ingeniero Budge, Provincia de Buenos Aires - PRINI I									
						51	53 Construcción Jardín de Infantes en Barrio Nueva Esperanza, Lomas de Zamora, Ingeniero Budge, Provincia de Buenos Aires - PRINI I	0	0	32,934,999	0	0,00	28,00	28,00	0,00	
							54 Construcción Jardín de Infantes en el Complejo Recondo, Lomas de Zamora, Villa Fiorito, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID									
						51	54 Construcción Jardín de Infantes en el Complejo Recondo, Lomas de Zamora, Villa Fiorito, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID	0	0	39,038,648	0	0,00	19,00	19,00	0,00	
							55 Construcción Jardín de Infantes en Canning Ezeiza, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)									
						51	55 Construcción Jardín de Infantes en Canning Ezeiza, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)	0	0	38,961,684	0	0,00	19,00	19,00	0,00	
							56 Construcción Jardín de Infantes en el Barrio San Andrés Ezeiza, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)									
						51	56 Construcción Jardín de Infantes en el Barrio San Andrés Ezeiza, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)	0	0	38,839,588	0	0,00	19,00	19,00	0,00	
							66 Construcción Jardín en Barrio Eva Perón, San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						51	66 Construcción Jardín en Barrio Eva Perón, San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	30,311,134	28,687,962	7,170,000	0,00	65,00	65,00	0,00	
							70 Construcción Jardín N° 934 en Sarandí - Avellaneda, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						51	70 Construcción Jardín N° 934 en Sarandí - Avellaneda, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	32,037,907	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00	
							71 Construcción Jardín N° 942 - Quilmes, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						51	71 Construcción Jardín N° 942 - Quilmes, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	31,256,151	30,770,438	7,692,610	0,00	61,00	61,00	0,00	
							72 Construcción Jardín Barrio República Los Pinos - Brandsen, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						51	72 Construcción Jardín Barrio República Los Pinos - Brandsen, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	33,649,559	0	0	0,00	62,00	62,00	0,00	
							74 Construcción Jardín Barrio Mitre, Villa Tesei - Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR									
						51	74 Construcción Jardín Barrio Mitre, Villa Tesei - Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	28,552,510	0	3,000,000	1,783,498	100,00	0,00	0,00	0,00	
							75 Construcción Jardín Barrio La Leonor, Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR									
						51	75 Construcción Jardín Barrio La Leonor, Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	23,314,325	0	10,340,396	9,232,184	99,00	1,00	1,00	1,00	
							76 Construcción Jardín Calle Salta, Derqui - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR									
						51	76 Construcción Jardín Calle Salta, Derqui - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	37,159,576	0	18,462,295	17,542,294	84,00	16,00	16,00	16,00	
							77 Construcción Jardín Calle Egipto, Lagomarsino - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR									
						51	77 Construcción Jardín Calle Egipto, Lagomarsino - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	22,495,613	0	10,185,082	9,265,082	90,00	10,00	10,00	10,00	
							78 Construcción Jardín Barrio La Merced, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						51	78 Construcción Jardín Barrio La Merced, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	53,933,197	48,080,755	0	0,00	70,00	70,00	0,00	
							79 Construcción Jardín Barrio San Nicolás, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						51	79 Construcción Jardín Barrio San Nicolás, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	51,917,379	46,844,015	0	0,00	69,00	69,00	0,00	

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021	
						80	Construcción Jardín Barrio La Capilla, Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						80 51	Construcción Jardín Barrio La Capilla, Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	30,509,948	29,628,422	7,407,106	0,00	62,00	62,00	0,00	
						81	Construcción Jardín de Infantes N°915, Avellaneda, localidad de Avellaneda, Provincia de BUENOS AIRES - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						81 51	Construcción Jardín de Infantes N°915, Avellaneda, localidad de Avellaneda, Provincia de BUENOS AIRES - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	28,590,842	0	0,00	40,00	40,00	0,00	
						83	Construcción Jardín de Infantes en Calle El Chaja localidad San Jose, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						83 51	Construcción Jardín de Infantes en Calle El Chaja localidad San Jose, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	30,628,839	28,331,677	7,082,919	0,00	61,00	61,00	0,00	
						84	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Central, La Matanza, Localidad Rafael Castillo, Provincia de Buenos Aires - PRINI I									
						84 51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Central, La Matanza, Localidad Rafael Castillo, Provincia de Buenos Aires - PRINI I	0	58,213,559	45,516,459	0	0,00	61,00	61,00	0,00	
						85	Construcción Jardín de Infantes en B° Don Manuel localidad Rafael Castillo, Prov. de Bs As GBA - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						85 51	Construcción Jardín de Infantes en B° Don Manuel localidad Rafael Castillo, Prov. de Bs As GBA - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	52,559,937	52,559,937	0	0,00	60,00	60,00	0,00	
						86	Construcción Jardín de Infantes en B° La Recoleta localidad Virrey del Pino, Prov. de Bs As GBA - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						86 51	Construcción Jardín de Infantes en B° La Recoleta localidad Virrey del Pino, Prov. de Bs As GBA - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	32,547,388	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00	
						2	Ejecución de Obras en Jardines en Región Centro Norte									
						25	Construcción Jardín Barrio Oeste - Chacabuco, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						2 25 51	Construcción Jardín Barrio Oeste - Chacabuco, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	58,213,559	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00	
						26	Construcción Jardín Barrio Este - Chacabuco, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						26 51	Construcción Jardín Barrio Este - Chacabuco, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	58,213,559	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00	
						27	Construcción Jardín N° 908 - América, Partido de Rivadavia, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						27 51	Construcción Jardín N° 908 - América, Partido de Rivadavia, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32,106,073	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00	
						28	Construcción Jardín N° 913 (en predio Escuela Primaria N° 17) - General Villegas, Prov. Bs. As. - PRINI (BID 4229/OC-AR)									
						28 51	Construcción Jardín N° 913 (en predio Escuela Primaria N° 17) - General Villegas, Prov. Bs. As. - PRINI (BID 4229/OC-AR)	0	58,213,559	47,112,223	11,778,056	0,00	79,00	79,00	0,00	
						29	Construcción Jardín en Barrio Agustoni -Pilar, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						29 51	Construcción Jardín en Barrio Agustoni -Pilar, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	50,054,055	46,398,783	0	0,00	66,00	66,00	0,00	
						30	Construcción Jardín calle Moreno Oeste entre 511 y 213- San Andrés de Giles, Prov. Bs. As. - PRINI (BID 4229/OC-AR)									
						30 51	Construcción Jardín calle Moreno Oeste entre 511 y 213- San Andrés de Giles, Prov. Bs. As. - PRINI (BID 4229/OC-AR)	0	58,213,559	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00	
						31	Construcción Jardín Zona Norte Barrio Moreno - San Nicolás - Provincia de Buenos Aires -PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						31 51	Construcción Jardín Zona Norte Barrio Moreno - San Nicolás - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32,106,073	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00	
						32	Construcción Jardín N° 905 - Exaltación de la Cruz, Arroyo de la Cruz , Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						32 51	Construcción Jardín N° 905 - Exaltación de la Cruz, Arroyo de la Cruz , Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32,106,073	31,600,197	0	0,00	61,00	61,00	0,00	
						33	Construcción Jardín Barrio Solidaridad- Exaltación de la Cruz, Los Cardales - Prov. Bs. As. - PRINI (BID 4229/OC-AR)									
						33 51	Construcción Jardín Barrio Solidaridad- Exaltación de la Cruz, Los Cardales - Prov. Bs. As. - PRINI (BID 4229/OC-AR)	0	32,106,073	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00	
						37	Construcción Jardín Barrio Reysol, Zarate, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						37 51	Construcción Jardín Barrio Reysol, Zarate, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32,106,073	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00	
						38	Construcción Jardín N° 926, Pergamino, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						38 51	Construcción Jardín N° 926, Pergamino, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32,106,073	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00	
						39	Construcción Jardín N° 927 Pergamino, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						39 51	Construcción Jardín N° 927 Pergamino, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	16,384,819	0	0	0,00	49,00	49,00	0,00	
						53	Construcción Jardín en Barrio Lanzone, General San Martín Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						53 51	Construcción Jardín en Barrio Lanzone, General San Martín Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	32,812,319	0	0	0,00	62,00	62,00	0,00	
						54	Construcción Jardín en Calle Zelada, González Catán, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						54 51	Construcción Jardín en Calle Zelada, González Catán, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	58,213,559	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00	
						55	Construcción Jardín en Barrio Jauretche, Virrey del Pino, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						55 51	Construcción Jardín en Barrio Jauretche, Virrey del Pino, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	30,689,440	29,615,310	7,403,827	0,00	63,00	63,00	0,00	
						56	Construcción Jardín en Calle Colombia, Albertí, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						56 51	Construcción Jardín en Calle Colombia, Albertí, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32,106,073	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00	
						59	Construcción Jardín de Infantes en Los Conquistadores, Federación, Provincia de Entre Ríos									
						59 51	Construcción Jardín de Infantes en Los Conquistadores, Federación, Provincia de Entre Ríos	27,983,219	0	750,000	701,209	100,00	0,00	0,00	0,00	

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021	
							60 Construcción Jardín N°910, Salto, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	60 Construcción Jardín N°910, Salto, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	16,350,106	0	0	0,00	49,00	49,00	0,00	
							61 Construcción Jardín en Bragado, Bragado, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	61 Construcción Jardín en Bragado, Bragado, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	16,350,106	0	0	0,00	49,00	49,00	0,00	
							63 Construcción Jardín de Infantes en calle Yapeyú, Almirante Brown, localidad de Longchamps, provincia de BUENOS AIRES - PROMEDU									
						51	63 Construcción Jardín de Infantes en calle Yapeyú, Almirante Brown, localidad de Longchamps, provincia de BUENOS AIRES - PROMEDU	0	0	32,105,551	8,022,375	0,00	41,00	41,00	0,00	
							64 Construcción Jardín de Infantes N° 934, Moreno, localidad Mariano Moreno, provincia de BUENOS AIRES - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						51	64 Construcción Jardín de Infantes N° 934, Moreno, localidad Mariano Moreno, provincia de BUENOS AIRES - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	38,552,264	9,638,066	0,00	80,00	80,00	0,00	
							65 Construcción Jardín de Infantes en Barrio Obrero, Lomas de Zamora, localidad de Lomas de Zamora, provincia de BUENOS AIRES - PRO									
						51	65 Construcción Jardín de Infantes en Barrio Obrero, Lomas de Zamora, localidad de Lomas de Zamora, provincia de BUENOS AIRES - PRO	0	0	36,214,646	0	0,00	80,00	80,00	0,00	
							66 Construcción Jardín en Calles Alemania Las Gardenias y Francia, Presidente Derqui, Pilar - Provincia de Buenos Aires - PRINI									
						51	66 Construcción Jardín en Calles Alemania Las Gardenias y Francia, Presidente Derqui, Pilar - Provincia de Buenos Aires - PRINI	0	0	46,446,765	11,611,691	0,00	80,00	80,00	0,00	
							67 Construcción Jardín en el barrio El Manzanar, Pilar , localidad de Villa Rosa, provincia de Buenos Aires -PRINI I (BID N° 4229 /									
						51	67 Construcción Jardín en el barrio El Manzanar, Pilar , localidad de Villa Rosa, provincia de Buenos Aires -PRINI I (BID N° 4229 /	0	0	34,797,683	8,699,421	0,00	26,00	26,00	0,00	
3							Ejecución de Obras en Jardines en Región Centro Sur									
						20	20 Construcción Jardín en Coronel Pringles - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
3						51	20 Construcción Jardín en Coronel Pringles - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32,106,072	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00	
							21 Construcción Jardín N° 903 Indio Rico, Coronel Pringles, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	21 Construcción Jardín N° 903 Indio Rico, Coronel Pringles, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32,106,072	35,356,533	8,839,133	0,00	51,00	51,00	0,00	
							27 Construcción Jardín N°908 B° Plan Familia Propietaria - Quequén, Partido de Necochea, Prov. Bs. As. PRINI (BID 4229/OC-AR)									
						51	27 Construcción Jardín N°908 B° Plan Familia Propietaria - Quequén, Partido de Necochea, Prov. Bs. As. PRINI (BID 4229/OC-AR)	0	32,106,072	32,905,754	0	0,00	61,00	61,00	0,00	
							28 Construcción Jardín N°928 - Olavarría, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	28 Construcción Jardín N°928 - Olavarría, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32,106,072	30,081,994	7,520,499	0,00	61,00	61,00	0,00	
							29 Construcción Jardín N° 910 - Carmen de Patagones, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	29 Construcción Jardín N° 910 - Carmen de Patagones, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32,106,072	31,387,540	0	0,00	61,00	61,00	0,00	
							30 Construcción Jardín en Pila - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	30 Construcción Jardín en Pila - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32,106,072	0	0	0,00	29,00	29,00	1,00	
							31 Construcción Jardín en Ostende - Pinamar, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	31 Construcción Jardín en Ostende - Pinamar, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	58,213,559	0	0	0,00	80,00	80,00	1,00	
							33 Construcción Jardín en Villa Cordobita - Tandil, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	33 Construcción Jardín en Villa Cordobita - Tandil, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	58,213,559	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
							34 Construcción Jardín en Villa Italia Norte, Tandil - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	34 Construcción Jardín en Villa Italia Norte, Tandil - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	58,213,559	52,274,178	13,068,544	0,00	61,00	61,00	0,00	
							57 Construcción Jardín en Barrio La Feria - Ayacucho, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	57 Construcción Jardín en Barrio La Feria - Ayacucho, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32,106,073	0	0	0,00	58,00	58,00	0,00	
							58 Construcción Jardín en General Alvear - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	58 Construcción Jardín en General Alvear - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32,106,073	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
							59 Construcción Jardín en Calle Arenales - Dolores , Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	59 Construcción Jardín en Calle Arenales - Dolores , Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32,106,073	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
							60 Construcción Jardín Mar del Tuyú, La Costa - Mar de Tuyú, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	60 Construcción Jardín Mar del Tuyú, La Costa - Mar de Tuyú, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	58,213,559	49,314,721	0	0,00	67,00	67,00	0,00	
							61 Construcción Jardín Nueva Atlantis, La Costa - Nueva Atlantis, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	61 Construcción Jardín Nueva Atlantis, La Costa - Nueva Atlantis, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32,106,073	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00	
							62 Construcción Jardín Tres Lomas, Tres Lomas, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	62 Construcción Jardín Tres Lomas, Tres Lomas, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	16,350,106	0	0	0,00	49,00	49,00	0,00	
							63 Construcción Jardín Costa Azul, Costa Azul - La Costa, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	63 Construcción Jardín Costa Azul, Costa Azul - La Costa, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	58,213,559	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00	
							64 Construcción Jardín N° 912 Barrio Villa Laza, Tandil, Buenos Aires									
						51	64 Construcción Jardín N° 912 Barrio Villa Laza, Tandil, Buenos Aires	17,486,525	5,402,381	12,402,381	3,970,402	92,00	8,00	8,00	0,00	

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021	
							65 Construcción Jardín Rauch, Calle Las Heras, Rauch, Buenos Aires									
						51	65 Construcción Jardín Rauch, Calle Las Heras, Rauch, Buenos Aires	17,255,404	5,128,806	12,128,806	1,204,810	100,00	0,00	0,00	0,00	
							66 Construcción Jardín Verónica, Calle 32, Verónica, Buenos Aires									
						51	66 Construcción Jardín Verónica, Calle 32, Verónica, Buenos Aires	16,763,329	6,295,805	14,295,805	1,802,371	46,00	54,00	54,00	0,00	
							67 Construcción Jardín en Calles Islas Malvinas y Los Hornos, Olavarría, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	67 Construcción Jardín en Calles Islas Malvinas y Los Hornos, Olavarría, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32,106,073	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00	
							68 Construcción Jardín de Infantes en B° Hipodromo localidad General Belgrano, Prov. Bs. As. Interior - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	68 Construcción Jardín de Infantes en B° Hipodromo localidad General Belgrano, Prov. Bs. As. Interior - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	58,213,559	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00	
						4	Ejecución de Obras en Jardines en Región Cuyo y Córdoba									
						1	4 Construcción Jardín B° Sol y Sierra - Godoy Cruz, Provincia de Mendoza									
						51	4 Construcción Jardín B° Sol y Sierra - Godoy Cruz, Provincia de Mendoza	10,652,747	9,355,387	9,355,387	0	16,00	84,00	84,00	0,00	
						4	4 Construcción Jardín 0-126 "Eluney" En Escuela 1-183 - Costa De Araujo, Provincia de Mendoza									
						51	4 Construcción Jardín 0-126 "Eluney" En Escuela 1-183 - Costa De Araujo, Provincia de Mendoza	18,702,022	15,195,864	15,195,864	0	20,00	80,00	80,00	0,00	
							8 Construcción Jardín Teniente Pedro Nolasco Fonseca - San Juan, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	8 Construcción Jardín Teniente Pedro Nolasco Fonseca - San Juan, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	21,376,698	20,327,496	6,138,283	0,00	64,00	64,00	0,00	
							9 Construcción Jardín en Escuela Werfield Salinas - Chimbab, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	9 Construcción Jardín en Escuela Werfield Salinas - Chimbab, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	19,096,721	18,794,707	5,419,185	0,00	60,00	60,00	0,00	
							32 Construcción Jardín "Constancio C. Vigil" - Noetinger, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	32 Construcción Jardín "Constancio C. Vigil" - Noetinger, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	30,935,002	34,248,111	8,562,028	0,00	52,00	52,00	0,00	
							34 Construcción Jardín "Gregoria Ignacia Pérez" - Río Tercero, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	34 Construcción Jardín "Gregoria Ignacia Pérez" - Río Tercero, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	30,800,647	31,939,960	7,984,990	0,00	57,00	57,00	0,00	
							35 Construcción Jardín "Gabriela Mistral"- Villa María, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	35 Construcción Jardín "Gabriela Mistral"- Villa María, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	56,255,270	56,255,270	0	0,00	61,00	61,00	0,00	
							36 Construcción Jardín en la ENI N° 55, Chimbab, localidad de Chimbab, provincia de San Juan - PRINI I (BID N° 4229 /OC-AR)									
						51	36 Construcción Jardín en la ENI N° 55, Chimbab, localidad de Chimbab, provincia de San Juan - PRINI I (BID N° 4229 /OC-AR)	0	0	30,827,198	8,684,060	0,00	12,00	12,00	0,00	
							37 Construcción de 3 nuevas salas de jardín en Laboulaye, Presidente Roque Sáenz Peña, provincia de Córdoba - PRINI I (BID N° 4229)									
						51	37 Construcción de 3 nuevas salas de jardín en Laboulaye, Presidente Roque Sáenz Peña, provincia de Córdoba - PRINI I (BID N° 4229)	0	0	31,519,365	0	0,00	62,00	62,00	0,00	
							40 Construcción Jardín de Infantes "Domingo Faustino Sarmiento", localidad Serrano, provincia de Córdoba - Préstamo PRINI (BID N° 4)									
						51	40 Construcción Jardín de Infantes "Domingo Faustino Sarmiento", localidad Serrano, provincia de Córdoba - Préstamo PRINI (BID N° 4)	0	0	31,332,319	0	0,00	57,00	57,00	0,00	
							42 Construcción Jardín en San Francisco - Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	42 Construcción Jardín en San Francisco - Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	30,758,819	30,758,819	0	0,00	60,00	60,00	0,00	
							43 Construcción Jardín "Eloy Gómez" Anexo - Villa Ciudad Parque, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	43 Construcción Jardín "Eloy Gómez" Anexo - Villa Ciudad Parque, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	31,051,552	33,633,289	8,408,322	0,00	54,00	54,00	0,00	
							45 Construcción Jardín "Padre Eladio Diez Anexo", La Calera, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	45 Construcción Jardín "Padre Eladio Diez Anexo", La Calera, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	31,015,023	32,140,655	8,035,164	0,00	57,00	57,00	0,00	
							46 Construcción Jardín "Antártida Argentina" Anexo - Río Ceballos/Pajas Blancas, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	46 Construcción Jardín "Antártida Argentina" Anexo - Río Ceballos/Pajas Blancas, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	31,363,178	28,195,291	7,048,823	0,00	69,00	69,00	0,00	
							48 Construcción Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR San Martín - Provincia de Mendoza									
						51	48 Construcción Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR San Martín - Provincia de Mendoza	9,603,727	17,970,724	220,724	0	12,00	88,00	88,00	0,00	
							49 Construcción Jardín 0-129 Núcleo 1 - Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza									
						51	49 Construcción Jardín 0-129 Núcleo 1 - Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza	8,391,217	17,972,617	972,617	0	13,00	0,00	0,00	0,00	
							52 Construcción Jardín 0-123 "Lic. Liliana Acosta Comelio Moyano" El Plumerillo - Las Heras, Provincia de Mendoza									
						51	52 Construcción Jardín 0-123 "Lic. Liliana Acosta Comelio Moyano" El Plumerillo - Las Heras, Provincia de Mendoza	18,084,550	14,601,643	12,601,643	0	21,00	79,00	79,00	0,00	
							56 Construcción Jardín N° 10 María Elena Walsh - Chimbab, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	56 Construcción Jardín N° 10 María Elena Walsh - Chimbab, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	47,177,109	40,039,261	11,215,893	0,00	74,00	74,00	0,00	
							57 Construcción Jardín N° 16 Rosario Sarmiento - Chimbab, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	57 Construcción Jardín N° 16 Rosario Sarmiento - Chimbab, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	45,167,006	38,288,912	10,219,914	0,00	74,00	74,00	0,00	
							58 Construcción Jardín N° 41 en Escuela Leonor Sánchez de Arancibia - Caucete, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	58 Construcción Jardín N° 41 en Escuela Leonor Sánchez de Arancibia - Caucete, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	39,618,622	31,719,821	8,798,764	0,00	80,00	80,00	0,00	

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021	
							64 Construcción Jardín en Barrio Botta - Villa María, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	64 Construcción Jardín en Barrio Botta - Villa María, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	31,271,899	31,271,899	8,990,671	0,00	60,00	60,00	0,00	
							65 Construcción Jardín "Japón" - Ciudad de Córdoba , Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	65 Construcción Jardín "Japón" - Ciudad de Córdoba , Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	57,402,353	57,402,353	0	0,00	62,00	62,00	0,00	
							66 Construcción Jardín en Dorrego- Guaymallén, Provincia de Mendoza									
						51	66 Construcción Jardín en Dorrego- Guaymallén, Provincia de Mendoza	18,269,238	14,613,014	14,613,014	0	21,00	79,00	79,00	0,00	
							68 Construcción Jardín Las Higueras, Las Higueras, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	68 Construcción Jardín Las Higueras, Las Higueras, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	30,574,040	39,277,318	0	0,00	60,00	60,00	0,00	
							72 Construcción Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR Maipú, Maipú - Provincia de Mendoza									
						51	72 Construcción Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR Maipú, Maipú - Provincia de Mendoza	27,767,082	1,869,986	1,869,986	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
							73 Construcción Jardín en Despeñaderos Santa María, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	73 Construcción Jardín en Despeñaderos Santa María, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	31,179,510	27,729,292	6,932,323	0,00	70,00	70,00	0,00	
							74 Construcción Jardín a crear en Escuela Vélez Sarsfield, Rodeo, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	74 Construcción Jardín a crear en Escuela Vélez Sarsfield, Rodeo, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	21,670,365	19,502,675	5,209,022	0,00	69,00	69,00	0,00	
							82 Construcción Jardín N°0-164 en Villa Tulumaya, Provincia de Mendoza									
						51	82 Construcción Jardín N°0-164 en Villa Tulumaya, Provincia de Mendoza	43,142,708	3,122,723	3,122,723	1,612,392	100,00	0,00	0,00	0,00	
							83 Construcción Jardín N°0-057 en Palmira, Provincia de Mendoza									
						51	83 Construcción Jardín N°0-057 en Palmira, Provincia de Mendoza	39,730,044	2,464,638	4,464,638	3,576,244	93,00	7,00	7,00	7,00	
							84 Construcción Jardín N°0-173 en Los Barriales, Junín, Provincia de Mendoza									
						51	84 Construcción Jardín N°0-173 en Los Barriales, Junín, Provincia de Mendoza	43,231,418	2,546,405	3,546,405	2,225,792	100,00	0,00	0,00	0,00	
							85 Construcción Jardín N°0-107 en Roberto López Leyton, Rivadavia, Provincia de Mendoza									
						51	85 Construcción Jardín N°0-107 en Roberto López Leyton, Rivadavia, Provincia de Mendoza	44,456,046	1,981,914	1,981,914	672,222	100,00	0,00	0,00	0,00	
							86 Construcción Jardín "Gabriela Mistral" en Pozo del Molle, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	86 Construcción Jardín "Gabriela Mistral" en Pozo del Molle, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	31,625,674	34,692,997	8,673,249	0,00	53,00	53,00	0,00	
							87 Construcción Jardín "Estación Colonia Tirolesa" en Colonia Tirolesa - Colón, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	87 Construcción Jardín "Estación Colonia Tirolesa" en Colonia Tirolesa - Colón, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	31,377,721	27,775,144	6,943,786	0,00	70,00	70,00	0,00	
							89 Construcción Jardín "Pte. Roque Sáenz Peña", San Marcos Sierra, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	89 Construcción Jardín "Pte. Roque Sáenz Peña", San Marcos Sierra, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	31,206,620	28,580,075	7,145,019	0,00	67,00	67,00	0,00	
							90 Construcción Jardín "María J.G. de Belgrano y Perí", Deán Funes, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	90 Construcción Jardín "María J.G. de Belgrano y Perí", Deán Funes, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	31,376,784	33,425,801	8,356,450	0,00	55,00	55,00	0,00	
							91 Construcción Jardín "Doctora Cecilia Grierson", Los Cocos, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	91 Construcción Jardín "Doctora Cecilia Grierson", Los Cocos, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	30,907,832	33,564,524	8,391,131	0,00	54,00	54,00	0,00	
							93 Construcción Jardín "Policía Federal Argentina", Mina Clavero, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	93 Construcción Jardín "Policía Federal Argentina", Mina Clavero, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	31,136,555	28,702,494	7,175,623	0,00	67,00	67,00	0,00	
							94 Construcción Jardín Ex Anexo R Peñaloza, Localidad de Cosquín, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	94 Construcción Jardín Ex Anexo R Peñaloza, Localidad de Cosquín, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	31,100,669	28,548,575	7,137,144	0,00	60,00	60,00	0,00	
							95 Construcción Jardín Carlos Justo Florit, Localidad Devoto, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	95 Construcción Jardín Carlos Justo Florit, Localidad Devoto, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	31,644,612	29,201,685	7,300,421	0,00	60,00	60,00	0,00	
							96 Construcción Jardín "Polo Godoy Rojo", Localidad Juarez Celman, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	96 Construcción Jardín "Polo Godoy Rojo", Localidad Juarez Celman, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	31,233,794	31,985,044	7,996,261	0,00	60,00	60,00	0,00	
							97 Construcción Jardín de Inf. en la Esc. N° 40 Nivel Ini. Adriana Vega, loc. Chimbas, Prov. de San Juan - PRINI(BID 4229 /OC-AR)									
						51	97 Construcción Jardín de Inf. en la Esc. N° 40 Nivel Ini. Adriana Vega, loc. Chimbas, Prov. de San Juan - PRINI(BID 4229 /OC-AR)	0	59,749,606	49,863,040	13,001,837	0,00	59,00	59,00	0,00	
							98 Construcción Jardín de Infantes Paula Albarracín de Sarmiento, Localidad Huínca Renaco, Prov. Córdoba - PRINI (BID 4229/OC-AR)									
						51	98 Construcción Jardín de Infantes Paula Albarracín de Sarmiento, Localidad Huínca Renaco, Prov. Córdoba - PRINI (BID 4229/OC-AR)	0	30,767,270	30,767,270	0	0,00	58,00	58,00	0,00	
					5		Ejecución de Obras en Jardines en Región Noreste Argentino									
						1	1 Construcción de Jardín en Presidencia de la Plaza, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR).									
					5	51	1 Construcción de Jardín en Presidencia de la Plaza, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)	18,091,774	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
							2 Construcción de Jardín en Pampa del Indio - Libertador General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)									
						51	2 Construcción de Jardín en Pampa del Indio - Libertador General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)	16,885,181	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021	
						3	Construcción de Jardín N° 73 - Ida Rebolí - Villa Ángela, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						3	51 Construcción de Jardín N° 73 - Ida Rebolí - Villa Ángela, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	29,585,020	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						4	Construcción de Jardín N° 96 - Gancedo, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						4	51 Construcción de Jardín N° 96 - Gancedo, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	29,522,475	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						5	Construcción de Jardín en Presidencia Roca - Libertador General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)									
						5	51 Construcción de Jardín en Presidencia Roca - Libertador General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)	17,371,018	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						6	Construcción de Jardín N° 212 - Las Breñas, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						6	51 Construcción de Jardín N° 212 - Las Breñas, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18,637,334	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						7	Construcción de Jardín - Villa Berthel, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						7	51 Construcción de Jardín - Villa Berthel, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18,632,528	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						8	Construcción Jardín N° 11 - Laguna Blanca, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						8	51 Construcción Jardín N° 11 - Laguna Blanca, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	55,722,820	65,822,567	16,455,642	0,00	48,00	48,00	0,00	
						9	Construcción Jardín N° 14 - Clorinda, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						9	51 Construcción Jardín N° 14 - Clorinda, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	54,734,202	63,766,427	15,941,607	0,00	48,00	48,00	0,00	
						10	Construcción Jardín Anexo 3 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						10	51 Construcción Jardín Anexo 3 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	56,218,128	65,546,446	16,386,612	0,00	49,00	49,00	0,00	
						11	Construcción Jardín Anexo 4 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						11	51 Construcción Jardín Anexo 4 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	56,218,128	66,058,901	16,514,725	0,00	48,00	48,00	0,00	
						12	Construcción de Jardín N° 186 - Alberdi-Sachayoj, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						12	51 Construcción de Jardín N° 186 - Alberdi-Sachayoj, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	44,547,844	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						13	Construcción de Jardín en Resistencia, San Fernando, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)									
						13	51 Construcción de Jardín en Resistencia, San Fernando, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)	16,659,732	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						14	Construcción de Jardín N° 92 Prof. Viñuela de Maidana de Barranqueras, San Fernando, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID N° 34)									
						14	51 Construcción de Jardín N° 92 Prof. Viñuela de Maidana de Barranqueras, San Fernando, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID N° 34)	26,856,440	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						15	Construcción Jardín N° 50 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						15	51 Construcción Jardín N° 50 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19,864,369	0	1,258,528	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						16	Construcción Jardín N° 65 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						16	51 Construcción Jardín N° 65 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19,835,449	0	1,140,075	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						17	Construcción Jardín N° 31 - Itá Ibaté, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						17	51 Construcción Jardín N° 31 - Itá Ibaté, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	20,761,854	0	1,049,631	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						18	Construcción Jardín N° 48 Anexo Escuela N°453 - San Vicente, Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						18	51 Construcción Jardín N° 48 Anexo Escuela N°453 - San Vicente, Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	36,622,847	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						19	Construcción Jardín N° 69 Anexo Escuela N° 74 - San Ignacio, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						19	51 Construcción Jardín N° 69 Anexo Escuela N° 74 - San Ignacio, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	31,793,762	0	2,381,522	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						20	Construcción Jardín N° 18 Anexo Escuela N° 86 - Apóstoles, Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						20	51 Construcción Jardín N° 18 Anexo Escuela N° 86 - Apóstoles, Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19,346,475	0	1,558,744	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						21	Construcción Jardín en Escuela N° 868 - Campo Grande, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						21	51 Construcción Jardín en Escuela N° 868 - Campo Grande, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19,283,950	0	552,338	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						22	Construcción Jardín N° 23 Anexo Escuela N° 200 - Puerto Iguazú, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						22	51 Construcción Jardín N° 23 Anexo Escuela N° 200 - Puerto Iguazú, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	32,310,462	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						23	Construcción Jardín N° 52 Anexo Escuela N° 529 - Villa Salto Encantado, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						23	51 Construcción Jardín N° 52 Anexo Escuela N° 529 - Villa Salto Encantado, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19,395,120	0	874,385	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						24	Construcción de Jardín en Escuela N° 291 - Colonia Wanda, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						24	51 Construcción de Jardín en Escuela N° 291 - Colonia Wanda, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	34,244,634	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						29	Construcción Jardín en Miraflores de Miraflores - General Güemes, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						29	51 Construcción Jardín en Miraflores de Miraflores - General Güemes, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	30,643,255	28,157,575	7,039,394	0,00	67,00	67,00	0,00	
						30	Construcción Jardín en Fontana Barrio Balastro II de Fontana - San Fernando, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021	
						30	51	Construcción Jardín en Fontana Barrio Balastro II de Fontana - San Fernando, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	29,706,551	30,143,405	7,535,851	0,00	61,00	61,00	0,00
						31		Construcción Jardín Resistencia Calle Ramirez de Resistencia - San Fernando provincia del CHACO- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
						31	51	Construcción Jardín Resistencia Calle Ramirez de Resistencia - San Fernando provincia del CHACO- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	49,884,354	49,304,550	12,326,137	0,00	61,00	61,00	0,00
						32		Construcción Jardín Barrión 50 viviendas, Gobernador Virasoro, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
						32	51	Construcción Jardín Barrión 50 viviendas, Gobernador Virasoro, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	33,470,951	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						33		Construcción Jardín Zona Sur, Curuzú Cuatiá, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
						33	51	Construcción Jardín Zona Sur, Curuzú Cuatiá, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	7,668,264	0	420,000	0	12,00	88,00	88,00	0,00
						34		Construcción Jardín N°42 en la Escuela 565 de Curuzú Cuatiá, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
						34	51	Construcción Jardín N°42 en la Escuela 565 de Curuzú Cuatiá, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	7,668,264	0	420,000	0	11,00	89,00	89,00	0,00
						35		Construcción Jardín N°61, en Monte Caseros, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
						35	51	Construcción Jardín N°61, en Monte Caseros, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	4,925,503	0	420,000	0	3,00	97,00	97,00	0,00
						36		Construcción Jardín en el predio de Santa Catalina, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
						36	51	Construcción Jardín en el predio de Santa Catalina, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	21,756,261	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						37		Construcción Jardín N°40 Barrio Esperanza, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
						37	51	Construcción Jardín N°40 Barrio Esperanza, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	35,924,739	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						38		Construcción Jardín N°66, Anexo Escuela N°583 en Puerto Esperanza, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
						38	51	Construcción Jardín N°66, Anexo Escuela N°583 en Puerto Esperanza, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	39,771,908	0	424,946	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						39		Construcción Jardín en la Escuela N°832 en Alem, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
						39	51	Construcción Jardín en la Escuela N°832 en Alem, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	24,136,035	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						40		Construcción Jardín a crear en Calle Giménez de Las Garcitas, Provincia del Chaco (PRÉSTAMO BID N° 3455/OC-AR)								
						40	51	Construcción Jardín a crear en Calle Giménez de Las Garcitas, Provincia del Chaco (PRÉSTAMO BID N° 3455/OC-AR)	23,142,103	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						41		Construcción Jardín en calles Mendoza y Toppano, de Puerto Tirol, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
						41	51	Construcción Jardín en calles Mendoza y Toppano, de Puerto Tirol, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	22,714,560	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						42		Construcción Jardín en el Barrio Silvio Avalos de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
						42	51	Construcción Jardín en el Barrio Silvio Avalos de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	21,951,945	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						43		Construcción Jardín Barrio Itatí, de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
						43	51	Construcción Jardín Barrio Itatí, de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	22,752,826	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						44		Construcción Jardín en Charata, de Charata, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
						44	51	Construcción Jardín en Charata, de Charata, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	21,655,770	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						45		Construcción Jardín lindero al Albergue del Centro Educativo Polimodal N° 20 en Colonia Elisa, Provincia del Chaco - PROMEDU IV								
						45	51	Construcción Jardín lindero al Albergue del Centro Educativo Polimodal N° 20 en Colonia Elisa, Provincia del Chaco - PROMEDU IV	21,727,649	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						46		Construcción Jardín Anexo Escuela Primaria N° 1009 en Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/O								
						46	51	Construcción Jardín Anexo Escuela Primaria N° 1009 en Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/O	22,829,954	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						47		Construcción Jardín en calles Sandwich Del Sur y Avenida del Trabajo, de Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (
						47	51	Construcción Jardín en calles Sandwich Del Sur y Avenida del Trabajo, de Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (22,766,927	0	423,775	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						48		Construcción Jardín en el Barrio Cacique Do'oxoi en Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-A								
						48	51	Construcción Jardín en el Barrio Cacique Do'oxoi en Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-A	22,860,857	0	423,775	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						49		Construcción Jardín en la Calle San Lorenzo de Presidencia de La Plaza, Chaco- PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
						49	51	Construcción Jardín en la Calle San Lorenzo de Presidencia de La Plaza, Chaco- PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	21,776,225	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						58		Construcción Jardín de Infantes N° 103 Soldado Víctor Avalos localidad Samuhu, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
						58	51	Construcción Jardín de Infantes N° 103 Soldado Víctor Avalos localidad Samuhu, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	30,361,789	28,844,782	7,211,195	0,00	61,00	61,00	0,00
						59		Construcción Jardín de Infantes a Crear Barrio Primavera, Localidad La Leonesa, Prov. del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
						59	51	Construcción Jardín de Infantes a Crear Barrio Primavera, Localidad La Leonesa, Prov. del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	30,355,490	28,775,576	7,193,894	0,00	61,00	61,00	0,00
						60		Construcción Jardín de Infantes a Crear Planta Urbana Castelli, Loc. Juan Jose Castelli, Prov. Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC)								
						60	51	Construcción Jardín de Infantes a Crear Planta Urbana Castelli, Loc. Juan Jose Castelli, Prov. Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC)	0	30,393,145	28,802,610	7,200,653	0,00	61,00	61,00	0,00
						61		Construcción Jardín de Infantes a Crear Las Heras y Yapeyú, Loc. Colonias Unidas, Prov. Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC)								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021
					61	51	Construcción Jardín de Infantes a Crear Las Heras y Yapeyú, Loc. Colonias Unidas, Prov. Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC)	0	30,357,529	28,266,226	7,066,557	0,00	61,00	61,00	0,00
					62		Construcción Jardín de Infantes N°62 en Esc. 520 Localidad Pje. Ita Paso, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					62	51	Construcción Jardín de Infantes N°62 en Esc. 520 Localidad Pje. Ita Paso, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	11,325,821	13,112,576	3,278,144	0,00	62,00	62,00	0,00
					63		Construcción Jardín Anexo en Esc. 467, Localidad Pje. Mora, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					63	51	Construcción Jardín Anexo en Esc. 467, Localidad Pje. Mora, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	9,063,076	10,603,118	2,650,779	0,00	55,00	55,00	0,00
					64		Construcción Jardín de Infantes N°67 en Esc. 452, Localidad Colonia Progreso, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					64	51	Construcción Jardín de Infantes N°67 en Esc. 452, Localidad Colonia Progreso, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	11,320,582	12,678,955	3,169,739	0,00	62,00	62,00	0,00
					65		Construcción Jardín de Infantes N° 59 (Esc. N° 459), Localidad Isabel Victoria, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					65	51	Construcción Jardín de Infantes N° 59 (Esc. N° 459), Localidad Isabel Victoria, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	11,323,725	13,202,470	3,300,617	0,00	62,00	62,00	0,00
					66		Construcción Jardín de Infantes N°66 en Esc. 774, Localidad Pje. San Jose, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					66	51	Construcción Jardín de Infantes N°66 en Esc. 774, Localidad Pje. San Jose, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	11,324,773	13,172,870	3,293,217	0,00	62,00	62,00	0,00
					67		Construcción Jardín de Infantes N°46 en Esc. 675, Localidad Pje. Isoqui, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					67	51	Construcción Jardín de Infantes N°46 en Esc. 675, Localidad Pje. Isoqui, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	18,832,316	21,193,993	5,298,498	0,00	66,00	66,00	0,00
					68		Construcción Jardín Infantes N° 36 en Esc. N° 664, Localidad Sauce, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					68	51	Construcción Jardín Infantes N° 36 en Esc. N° 664, Localidad Sauce, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	13,633,152	28,008,391	7,002,098	0,00	61,00	61,00	0,00
					69		Construcción Jardín Infantes N° 54 en Escuela N° 78, Localidad Algarrobos, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					69	51	Construcción Jardín Infantes N° 54 en Escuela N° 78, Localidad Algarrobos, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	11,314,947	13,096,000	3,274,000	0,00	62,00	62,00	0,00
					70		Construcción Jardín de Infantes N° 70 en Esc. 769, Localidad Lallana, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					70	51	Construcción Jardín de Infantes N° 70 en Esc. 769, Localidad Lallana, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	18,703,353	21,914,644	0	0,00	59,00	59,00	0,00
					71		Construcción Jardín de Infantes N°67 en Esc. 224, Localidad Desmochado, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					71	51	Construcción Jardín de Infantes N°67 en Esc. 224, Localidad Desmochado, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	11,270,889	13,225,299	3,306,325	0,00	62,00	62,00	0,00
					72		Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 722, Loc. Colonia San José, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					72	51	Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 722, Loc. Colonia San José, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	18,786,671	21,929,743	5,482,436	0,00	59,00	59,00	0,00
					73		Construcción Jardín de Infantes N° 64 en Esc. N° 652, Localidad La Estrella, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					73	51	Construcción Jardín de Infantes N° 64 en Esc. N° 652, Localidad La Estrella, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	11,329,979	13,184,913	3,296,228	0,00	62,00	62,00	0,00
					74		Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Esc. N° 508, Loc. Colonia Martínez, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					74	51	Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 508, Loc. Colonia Martínez, Prov. Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	11,330,407	12,288,002	3,072,001	0,00	62,00	62,00	0,00
					75		Construcción Jardín en Esc. N° 702, Localidad Naranjito, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					75	51	Construcción Jardín en Esc. N° 702, Localidad Naranjito, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	11,329,979	12,913,003	3,228,251	0,00	62,00	62,00	0,00
					76		Construcción Jardín de Infantes N° 70 en Esc. N° 168, Loc. La Rinconada, Prov. de Corrientes- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					76	51	Construcción Jardín de Infantes N° 70 en Esc. N° 168, Loc. La Rinconada, Prov. de Corrientes- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	11,300,931	13,204,912	0	0,00	62,00	62,00	0,00
					77		Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 266, Loc. Colonia San José, Prov. Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					77	51	Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 266, Loc. Colonia San José, Prov. Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	11,353,001	13,199,944	3,299,986	0,00	62,00	62,00	0,00
					78		Construcción Jardín de Infantes N° 59 en Escuela N° 751, Loc. Colonia Progreso, Prov. Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					78	51	Construcción Jardín de Infantes N° 59 en Escuela N° 751, Loc. Colonia Progreso, Prov. Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	18,826,997	0	0	0,00	66,00	66,00	0,00
					79		Construcción Jardín Infantes N° 36 en Esc. N° 651, Localidad Sauce, Provincia de Corrientes- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					79	51	Construcción Jardín Infantes N° 36 en Esc. N° 651, Localidad Sauce, Provincia de Corrientes- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	18,131,945	21,078,592	0	0,00	58,00	58,00	0,00
					80		Construcción Jardín de Infantes N° 38 - EPEP N°535, Localidad Puerto Lavalle, Prov. de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					80	51	Construcción Jardín de Infantes N° 38 - EPEP N°535, Localidad Puerto Lavalle, Prov. de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	12,421,258	0	0	0,00	64,00	64,00	0,00
					81		Construcción Jardín de Infantes N 28 EPEP N 214, Localidad Tres Lagunas, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					81	51	Construcción Jardín de Infantes N 28 EPEP N 214, Localidad Tres Lagunas, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	12,421,258	0	0	0,00	64,00	64,00	0,00
					82		Construcción Jardín de Infantes N 29 EPEP N 118, Localidad Apayeri, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					82	51	Construcción Jardín de Infantes N 29 EPEP N 118, Localidad Apayeri, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	12,421,258	12,019,299	3,004,825	0,00	64,00	64,00	0,00
					83		Construcción Jardín de Infantes N 28 EPEP N 40, Localidad Villa Hermosa, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021
					83	51	Construcción Jardín de Infantes N 28 EPEP N 40, Localidad Villa Hermosa, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	12,421,258	0	0	0,00	64,00	64,00	0,00
					84		Construcción Jardín de Infantes N 29 EPEP N 280, Localidad Loro Cue, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					84	51	Construcción Jardín de Infantes N 29 EPEP N 280, Localidad Loro Cue, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	12,421,258	12,019,299	3,004,825	0,00	64,00	64,00	0,00
					85		Construcción Jardín de Infantes en el NENI N° 27 (Ext. Esc. 788) localidad Obera, Prov. Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					85	51	Construcción Jardín de Infantes en el NENI N° 27 (Ext. Esc. 788) localidad Obera, Prov. Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	17,789,952	20,798,794	5,957,125	0,00	59,00	59,00	0,00
					86		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Normal Superior N° 8, Localidad Iguazú, Prov. Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					86	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Normal Superior N° 8, Localidad Iguazú, Prov. Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	23,503,871	27,419,802	7,746,740	0,00	58,00	58,00	0,00
					87		Construcción Jardín de Infantes en el NENI N°27 - Ext. Esc. 171, Loc. 9 de Julio, Prov. Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					87	51	Construcción Jardín de Infantes en el NENI N°27 - Ext. Esc. 171, Loc. 9 de Julio, Prov. Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	18,722,819	22,996,122	7,042,088	0,00	57,00	57,00	0,00
					88		Construcción Jardín de Infantes en el NENI N° 24 - Ext. Esc. 184 Localidad Obera, Prov. de Misiones - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
					88	51	Construcción Jardín de Infantes en el NENI N° 24 - Ext. Esc. 184 Localidad Obera, Prov. de Misiones - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	18,679,809	23,187,045	7,557,565	0,00	54,00	54,00	0,00
					89		Construcción Jardín de Infantes en B° Itaembe Guazú, Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					89	51	Construcción Jardín de Infantes en B° Itaembe Guazú, Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	42,701,410	50,003,604	6,122,015	0,00	56,00	56,00	0,00
					90		Construcción Jardín de Infantes en Sector Centro MZ 355, Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					90	51	Construcción Jardín de Infantes en Sector Centro MZ 355, Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	42,701,410	49,376,456	14,163,736	0,00	56,00	56,00	0,00
					91		Construcción Jardín de Infantes en Sector 3 MZA 483, Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					91	51	Construcción Jardín de Infantes en Sector 3 MZA 483 Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	23,752,619	27,771,682	8,246,359	0,00	55,00	55,00	0,00
					92		Construcción Jardín de Infantes 273 Utulitas, Localidad Caspi Corral, Prov. Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					92	51	Construcción Jardín de Infantes 273 Utulitas, Localidad Caspi Corral, Prov. de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	31,731,573	33,036,655	8,259,164	0,00	61,00	61,00	0,00
					93		Construcción Jardín de Infantes en Esc. Prim. N° 16 Presidente Julio A. Roca, Loc. Corpus, Prov. Misiones - PRINI (BID 4229/OC-AR)								
					93	51	Construcción Jardín de Infantes en Esc. Prim. N° 16 Presidente Julio A. Roca, Loc. Corpus, Prov. Misiones - PRINI (BID 4229/OC-AR)	0	15,647,533	0	0	0,00	59,00	59,00	0,00
					94		Construcción Jardín de Infantes en Esc. N° 636, Localidad Guarani, Provincia de Misiones - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
					94	51	Construcción Jardín de Infantes en Esc. N° 636, Localidad Guarani, Provincia de Misiones - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	29,828,893	37,861,393	8,679,395	0,00	60,00	60,00	0,00
					95		Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 150, Localidad Campo Grande, Provincia de Misiones - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
					95	51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 150, Localidad Campo Grande, Provincia de Misiones - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32,282,478	35,025,831	5,862,605	0,00	58,00	58,00	0,00
					96		Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 738, Localidad B. de Irigoyen, Provincia de Misiones - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
					96	51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 738, Localidad B. de Irigoyen, Provincia de Misiones - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	13,568,177	15,855,600	5,994,645	0,00	55,00	55,00	0,00
					97		Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 735, Localidad Eldorado, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					97	51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 735, Localidad Eldorado, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	19,371,130	22,439,935	6,908,164	0,00	61,00	61,00	0,00
					98		Construcción Jardín de Infantes Pequeños Sabios, Localidad Bandera, Provincia de Santiago del Estero - PRINI I (BID 4229/OC-AR)								
					98	51	Construcción Jardín de Infantes Pequeños Sabios, Localidad Bandera, Provincia de Santiago del Estero - PRINI I (BID 4229/OC-AR)	0	12,872,464	23,644,000	0	0,00	43,00	43,00	0,00
6							Ejecución de Obras en Jardines en Región Noroeste Argentino								
					1		Construcción de Jardín en Escuela Técnica N° 1 de La Quiaca - Yavi, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
6					1	51	Construcción de Jardín en Escuela Técnica N° 1 de La Quiaca - Yavi, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	13,082,524	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					2		Construcción Jardín N° 201 - San Pedro, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					2	51	Construcción Jardín N° 201 - San Pedro, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	12,676,615	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					3		Construcción de Jardín N° 445 de San Pedro, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					3	51	Construcción de Jardín N° 445 de San Pedro, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	10,882,750	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					4		Construcción Jardín B° 1000 Viviendas Papa Francisco - B° 1000 Viviendas - Calleagua, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					4	51	Construcción Jardín B° 1000 Viviendas Papa Francisco - B° 1000 Viviendas - Calleagua, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18,000,444	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					5		Construcción Jardín B° 40 Ha - Libertador General San Martín, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					5	51	Construcción Jardín B° 40 Ha - Libertador General San Martín, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18,026,439	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					6		Construcción Jardín en Escuela N° 78 - Palpalá, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					6	51	Construcción Jardín en Escuela N° 78 - Palpalá, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18,189,307	0	831,884	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					7		Construcción Jardín 4294 - Colonia Santa Rosa-Oran, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					7	51	Construcción Jardín 4294 - Colonia Santa Rosa-Oran, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18,174,487	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021
					8		Construcción de Jardín N° 4394 Coronel Vicente Torino - Rosario de Lerma, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					8	51	Construcción de Jardín N° 4394 Coronel Vicente Torino - Rosario de Lerma, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	13,345,357	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					9		Construcción Jardín 4851 - Orán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					9	51	Construcción Jardín 4851 - Orán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	11,904,316	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					10		Construcción Jardín 4641 - Metán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					10	51	Construcción Jardín 4641 - Metán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18,201,966	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					11		Construcción Jardín 4853 Barrio 62 Ha - Hipólito Yrigoyen, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					11	51	Construcción Jardín 4853 Barrio 62 Ha - Hipólito Yrigoyen, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	13,281,919	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					12		Construcción Jardín Pasaje Marconi y Avenida Juan B Justo - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/O								
					12	51	Construcción Jardín Pasaje Marconi y Avenida Juan B Justo - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/O	20,201,666	0	1,649,505	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					13		Construcción Jardín en Calle Agustín Alurralde - Alderetes, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					13	51	Construcción Jardín en Calle Agustín Alurralde - Alderetes, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19,523,999	0	1,532,409	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					14		Construcción Jardín en Terreno Secundaria Bernabé Araoz - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-								
					14	51	Construcción Jardín en Terreno Secundaria Bernabé Araoz - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-	19,431,730	0	1,758,890	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					15		Construcción Jardín en San Andrés Esc. Freyre - Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					15	51	Construcción Jardín en San Andrés Esc. Freyre - Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	12,123,193	0	704,150	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					16		Construcción Jardín en Barrio Néstor Kirchner - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					16	51	Construcción Jardín en Barrio Néstor Kirchner - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	11,556,786	0	1,435,204	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					17		Construcción Jardín en Av. Independencia y Alberdi - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					17	51	Construcción Jardín en Av. Independencia y Alberdi - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	11,910,102	0	1,297,050	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					18		Construcción Jardín en B° Manantiales Sur Sector ESTE - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					18	51	Construcción Jardín en B° Manantiales Sur Sector ESTE - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	11,508,855	0	4,349,532	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					19		Construcción Jardín en Alderetes Este - Cruz Alta, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR								
					19	51	Construcción Jardín en Alderetes Este - Cruz Alta, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR	12,319,299	0	1,490,390	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					20		Construcción Jardín en Escuela N° 330 Eudoro Avellaneda - Cruz Alta, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR								
					20	51	Construcción Jardín en Escuela N° 330 Eudoro Avellaneda - Cruz Alta, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR	19,690,958	0	584,602	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					21		Construcción Jardín en Alsina y Ayacucho - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					21	51	Construcción Jardín en Alsina y Ayacucho - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19,117,200	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					22		Construcción Jardín - Benjamín Paz, Graneros, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR								
					22	51	Construcción Jardín - Benjamín Paz, Graneros, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR	11,767,387	0	423,677	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					23		Construcción Jardín en Calle Lidoro Quinteros y Gorriti - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-								
					23	51	Construcción Jardín en Calle Lidoro Quinteros y Gorriti - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-	12,038,281	0	1,221,937	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					24		Construcción de Jardín en Villa Benjamín Araoz ¿ Burrayacu, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					24	51	Construcción de Jardín en Villa Benjamín Araoz ¿ Burrayacu, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	12,095,898	0	1,083,643	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					25		Construcción Jardín N° 2 CAPE Escuela N°257 - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					25	51	Construcción Jardín N° 2 CAPE Escuela N°257 - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	37,739,703	0	6,301,990	2,719,091	90,00	10,00	10,00	10,00
					26		Construcción de Anexo Jardín N° 9 en Terreno Escuela N° 704 - Tinogasta, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					26	51	Construcción de Anexo Jardín N° 9 en Terreno Escuela N° 704 - Tinogasta, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	15,783,117	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					27		Construcción de Anexo Jardín N° 1 - Frente a Parque de los Niños - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (
					27	51	Construcción de Anexo Jardín N° 1 - Frente a Parque de los Niños - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (19,789,167	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					28		Construcción de Jardín N° 6 Anexo - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					28	51	Construcción de Jardín N° 6 Anexo - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	47,232,556	0	6,992,236	2,632,193	86,00	14,00	14,00	14,00
					29		Construcción de Jardín Escuela 256 - Aimagasta, Provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					29	51	Construcción de Jardín Escuela 256 - Aimagasta, Provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	29,011,038	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					30		Construcción de Jardín B° Luis Vemet - La Rioja, Provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					30	51	Construcción de Jardín B° Luis Vemet - La Rioja, Provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	22,671,733	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021	
							31 Construcción de Jardín B Padre Inestal - Chilecito, La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						31 51	Construcción de Jardín B Padre Inestal - Chilecito, La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19,463,220	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						32	Construcción Jardín en Escuela General Las Heras - Juan Bautista Alberdi, Provincia de Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)									
						32 51	Construcción Jardín en Escuela General Las Heras - Juan Bautista Alberdi, Provincia de Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	20,634,172	0	1,522,606	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						33	Construcción Jardín para Escuela N° 244 y Escuela Torres - La Cocha, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR									
						33 51	Construcción Jardín para Escuela N° 244 y Escuela Torres - La Cocha, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR	12,258,559	0	480,221	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						34	Construcción Jardín en Escuela N° 19 Javier Frias - El Molino - Chicligasta, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR									
						34 51	Construcción Jardín en Escuela N° 19 Javier Frias - El Molino - Chicligasta, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR	12,327,410	0	528,089	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						35	Construcción de Jardín en la Escuela N° 159 Base Naval Puerto Belgrano de La Invernada, La Cocha, Provincia de Tucumán - PROMEDU									
						35 51	Construcción de Jardín en la Escuela N° 159 Base Naval Puerto Belgrano de La Invernada, La Cocha, Provincia de Tucumán - PROMEDU	12,645,785	0	729,020	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						36	Construcción Jardín en Añatuya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)									
						36 51	Construcción Jardín en Añatuya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	25,679,770	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						37	Construcción Jardín N°80 "Mi Pequeño Poni", en Añatuya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)									
						37 51	Construcción Jardín N°80 "Mi Pequeño Poni", en Añatuya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	18,262,841	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						38	Construcción Jardín en Los Ralos, Río Hondo, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)									
						38 51	Construcción Jardín en Los Ralos, Río Hondo, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	20,472,303	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						39	Construcción Jardín "Fulvio Paganí" en La Reducción, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)									
						39 51	Construcción Jardín "Fulvio Paganí" en La Reducción, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	19,920,332	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						40	Construcción Jardín en Ruta N° 142 en Mosconi, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)									
						40 51	Construcción Jardín en Ruta N° 142 en Mosconi, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	21,539,215	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						41	Construcción Jardín en Escuela N°4152 de Reconquista, Pichanal Orán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)									
						41 51	Construcción Jardín en Escuela N°4152 de Reconquista, Pichanal Orán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	33,648,224	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						42	Construcción Jardín en Escuela N°4415 "El Ceibal" en El Galpón Metán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)									
						42 51	Construcción Jardín en Escuela N°4415 "El Ceibal" en El Galpón Metán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	21,036,449	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						43	Construcción Jardín en Escuela N°4752 en Campo Quijano, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)									
						43 51	Construcción Jardín en Escuela N°4752 en Campo Quijano, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	33,264,251	0	455,037	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						44	Const. de Obra de Infraestr. de Educ. Inic. en la Prov. de Stgo del Estero, Iniciativa de Definir - PRINI (BID 4229/OC-AR)									
						44 51	Const. de Obra de Infraestr. de Educ. Inic. en la Prov. de Stgo del Estero, Iniciativa de Definir - PRINI (BID 4229/OC-AR)	0	32,037,907	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00	
						45	Const. de Obra de Infraestr. de Educ. Inic. en la Prov. de Stgo del Estero, Iniciativa a Definir II-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						45 51	Const. de Obra de Infraestr. de Educ. Inic. en la Prov. de Stgo del Estero, Iniciativa a Definir II-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	32,037,907	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00	
						46	Const. de Obra de Infraestr. de Educ. Inic. en la Prov. de Stgo del Estero, Iniciativa a Definir III - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						46 51	Const. de Obra de Infraestr. de Educ. Inic. en la Prov. de Stgo del Estero, Iniciativa a Definir III - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	13,087,826	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00	
9							Ejecución de Obras en Jardines en Región Noroeste Argentino - Etapa II									
						1	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Patricio Nuevo de San Pedro, Provincia de Jujuy- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						9 1 51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Patricio Nuevo de San Pedro, Provincia de Jujuy- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	51,978,795	55,716,010	13,929,002	0,00	80,00	80,00	0,00	
						2	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Milagro de Santa Clara, Provincia de Jujuy- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						2 51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Milagro de Santa Clara, Provincia de Jujuy- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	54,688,664	48,843,224	12,210,806	0,00	80,00	80,00	0,00	
						3	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Nueva Ciudad Perico de Perico, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						3 51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Nueva Ciudad Perico de Perico, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	32,423,756	28,040,621	7,010,155	0,00	80,00	80,00	0,00	
						4	Construcción Jardín Inf en Esc. N° 4097 "Cacique Cambal" de Tartagal - Gral. San Martín, Prov. Salta - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)									
						4 51	Construcción Jardín Inf en Esc. N° 4097 "Cacique Cambal" de Tartagal - Gral. San Martín, Prov. Salta - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)	0	42,527,779	38,575,347	12,301,571	0,00	80,00	80,00	0,00	
						5	Const. Jardín en Escuela N° 4167 "12 de Octubre Día de la Raza" de Tartagal - Gral. San Martín, Prov. de Salta - PROMEDU IV									
						5 51	Const. Jardín en Escuela N° 4167 "12 de Octubre Día de la Raza" de Tartagal - Gral. San Martín, Prov. de Salta - PROMEDU IV	0	42,319,779	38,729,728	12,625,005	0,00	80,00	80,00	0,00	
						6	Const. Jardín de Inf. Esc. N° 4413 "Juan B Cabral" de Antillas Rosario de La Frontera, Prov. Salta - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)									
						6 51	Const. Jardín de Inf. Esc. N° 4413 "Juan B Cabral" de Antillas Rosario de La Frontera, Prov. Salta - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)	0	17,912,218	0	0	0,00	49,00	49,00	0,00	

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021	
					7		Construcción Jardín Rosario de Lerma (Av Los Eucaliptos) de Rosario de Lerma, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					7	51	Construcción Jardín Rosario de Lerma (Av Los Eucaliptos) de Rosario de Lerma, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	40,901,469	32,992,864	8,248,216	0,00	56,00	56,00	0,00	
					8		Construcción Jardín Barrio Solidaridad (calle 116) de Salta-Capital provincia de Salta - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)									
					8	51	Construcción Jardín Barrio Solidaridad (calle 116) de Salta-Capital provincia de Salta - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)	0	40,381,469	34,901,223	9,560,999	0,00	80,00	80,00	0,00	
					9		Construcción Jardín a Crear en Barrio Parque del Sur - San Fernando del Valle de Catamarca, Prov. Catamarca (BID N° 3455/OC-AR)									
					9	51	Construcción Jardín a Crear en Barrio Parque del Sur - San Fernando del Valle de Catamarca, Prov Catamarca (BID N° 3455/OC-AR)	0	47,909,279	55,533,422	0	0,00	58,00	58,00	0,00	
					10		Constr. Jardín a Crear en Complejo Hab. Valle Chico II - Valle Chico, Capital Prov. de Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					10	51	Constr. Jardín a Crear en Complejo Hab. Valle Chico II - Valle Chico, Capital Prov. de Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	47,909,279	61,504,393	0	0,00	80,00	80,00	0,00	
					11		Construcción Jardín de Infantes N° 16 - Villa de Pomán Provincia de Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					11	51	Construcción Jardín de Infantes N° 16 - Villa de Pomán Provincia de Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	27,193,083	39,605,321	0	0,00	59,00	59,00	0,00	
					12		Construcción Jardín N° 4700 "Legado General Belgrano", Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR									
					12	51	Construcción Jardín N° 4700 "Legado General Belgrano", Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	25,680,876	0	10,451,071	0	73,00	27,00	27,00	0,00	
					13		Construcción Jardín de Infantes N° 22 Lindero a Esc. N° 277 en Tapso - El Alto, Provincia de Catamarca (BID N° 3455/OC-AR)									
					13	51	Construcción Jardín de Infantes N° 22 Lindero a Esc. N° 277 en Tapso - El Alto, Provincia de Catamarca (BID N° 3455/OC-AR)	0	27,193,083	40,009,322	0	0,00	59,00	59,00	0,00	
					14		Construcción Jardín N° 4303 Maestro Terrone Riera, Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR									
					14	51	Construcción Jardín N° 4303 Maestro Terrone Riera, Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	23,572,207	0	11,697,606	0	79,00	21,00	21,00	0,00	
					15		Construcción Jardín Sede a Crear en Chumbicha - Capayan, Provincia de Catamarca (BID N° 3455/OC-AR)									
					15	51	Construcción Jardín Sede a Crear en Chumbicha - Capayan, Provincia de Catamarca (BID N° 3455/OC-AR)	0	27,193,083	40,808,955	0	0,00	59,00	59,00	0,00	
					16		Construcción Jardín Calle Storni, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					16	51	Construcción Jardín Calle Storni, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	15,428,248	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					17		Construcción Jardín Escuela General Arenales, Colombres-Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					17	51	Construcción Jardín Escuela General Arenales, Colombres-Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	26,878,510	0	6,550,754	4,268,091	72,00	28,00	28,00	18,00	
					19		Construcción Jardín San Andres Este, San Andres-Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					19	51	Construcción Jardín San Andres Este, San Andres-Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	15,738,033	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					23		Construcción Jardín N° 87 - Provincia de Córdoba, Las Cejas, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR									
					23	51	Construcción Jardín N° 87 - Provincia de Córdoba, Las Cejas, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	19,622,810	0	4,069,830	2,916,663	81,00	19,00	19,00	19,00	
					24		Construcción Jardín Los Vallistos, Banda del Rio Salí, TUCUMÁN - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR									
					24	51	Construcción Jardín Los Vallistos, Banda del Rio Salí, TUCUMÁN - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	19,317,783	0	1,904,805	84,783	100,00	0,00	0,00	0,00	
					27		Construcción de Jardín en Sumampa - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					27	51	Construcción de Jardín en Sumampa - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	24,998,773	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					28		Construcción de Jardín en Quimil - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					28	51	Construcción de Jardín en Quimil - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	17,743,739	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					29		Construcción de Jardín en Fernández - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					29	51	Construcción de Jardín en Fernández - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18,077,954	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					30		Construcción Jardín N° 4362 Domingo Faustino Sarmiento, Animaná - San Carlos, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR									
					30	51	Construcción Jardín N° 4362 Domingo Faustino Sarmiento, Animaná - San Carlos, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	16,780,432	0	1,837,311	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					31		Construcción Jardín Barrio el Huaco, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR									
					31	51	Construcción Jardín Barrio el Huaco, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	19,499,263	0	1,936,165	118,182	100,00	0,00	0,00	0,00	
					32		Construcción Jardín Barrio San Carlos, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR									
					32	51	Construcción Jardín Barrio San Carlos, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	19,355,949	0	1,817,984	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					33		Construcción Jardín Escuela N° 4763 "Hugo Luna", San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR									
					33	51	Construcción Jardín Escuela N° 4763 "Hugo Luna", San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	3,854,535	0	420,000	0	12,00	88,00	88,00	0,00	
					34		Construcción Jardín Escuela N° 4701, San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR									
					34	51	Construcción Jardín Escuela N° 4701, San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	19,633,414	0	6,015,407	0	100,00	0,00	0,00	0,00	

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021	
							36 Construcción Jardín Escuela Celestino Gelsi, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						51	36 Construcción Jardín Escuela Celestino Gelsi, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	16,208,986	0	420,000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
							37 Construcción Jardín Escuela Amadeo Jacques, La Ramada y La Cruz, Buruyacu, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR									
						51	37 Préstamo BID 3455/OC-AR Construcción Jardín Escuela Amadeo Jacques, La Ramada y La Cruz, Buruyacu, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	14,678,946	0	9,569,716	3,345,179	51,00	49,00	49,00	19,00	
							38 Construcción Jardín de Infantes en el Barrio Virgen del Valle, loc La Rioja, Prov. de La Rioja- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						51	38 Construcción Jardín de Infantes en el Barrio Virgen del Valle, locLa Rioja, Prov. de La Rioja- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	24,899,606	22,487,559	0	0,00	58,00	58,00	0,00	
							39 Construcción Jardín de Inf. en Esc. N° 4063 D.Victorino de la Plaza EX-119 Cachi, Prov. de Salta- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						51	39 Construcción Jardín de Inf. en Esc. N° 4063 D.Victorino de la Plaza EX-119 Cachi, Prov. de Salta- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	21,847,446	20,056,764	8,151,641	0,00	56,00	56,00	0,00	
							40 Construcción Jardín en Escuela N° 4064 Facundo de Zuviria (EX-121) localidad Cafayate,Prov.de Salta - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)									
						51	40 Construcción Jardín en Escuela N° 4064 Facundo de Zuviria (EX-121) localidad Cafayate,Prov.de Salta - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)	0	37,932,104	31,853,086	7,963,272	0,00	54,00	54,00	0,00	
							41 Construcción Jardín de Inf. en Escuela N° 4104 Pachi Gorriti EX-177 Localidad Rosario de la Frontera,Prov.Salta(BID 3455/OC-AR)									
						51	41 Construcción Jardín de Inf. en Escuela N° 4104 Pachi Gorriti EX-177 Localidad Rosario de la Frontera,Prov.Salta(BID 3455/OC-AR)	0	34,925,422	28,722,770	10,068,294	0,00	56,00	56,00	0,00	
							42 Construcción Jard.de Inf. en Esc. N° 4127 Manuela Pedraza EX-209 Rosario de la Frontera, Prov.de Salta - (BID 3455/OC-AR)									
						51	42 Construcción Jard.de Inf. en Esc. N° 4127 Manuela Pedraza EX-209 Rosario de la Frontera, Prov.de Salta - (BID 3455/OC-AR)	0	37,358,177	31,410,823	8,929,457	0,00	56,00	56,00	0,00	
							43 Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 63 Pedro Narciso Berreta Localidad Santa Clara, Prov. de Tucumán -(BID 3455/OC-AR)									
						51	43 Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 63 Pedro Narciso Berreta Localidad Santa Clara, Prov. de Tucumán -(BID 3455/OC-AR)	0	17,792,452	20,791,544	5,197,886	0,00	59,00	59,00	0,00	
							44 Construcción Jardín de Infantes en Escuela Manuel Garcia Fernandez, Localidad Bella Vista, Provincia de Tucumán-(BID 3455/OC-AR)									
						51	44 Construcción Jardín de Infantes en Escuela Manuel Garcia Fernandez, Localidad Bella Vista, Provincia de Tucumán-(BID 3455/OC-AR)	0	35,020,054	46,146,953	11,536,738	0,00	58,00	58,00	0,00	
							45 Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Alberto Garcia Hamilton Localidad San Miguel de Tucumán (BID 3455/OC-AR)									
						51	45 Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Alberto Garcia Hamilton Localidad San Miguel de Tucumán (BID 3455/OC-AR)	0	18,817,503	23,765,011	5,941,253	0,00	56,00	56,00	0,00	
							46 Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Evita, Localidad Aguilares, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	46 Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Evita, Localidad Aguilares, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	39,058,981	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00	
							47 Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Martha Alcira Salotti, Localidad Las Talitas, Prov. de Tucumán(BID 3455/OC-AR)									
						51	47 Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Martha Alcira Salotti, Localidad Las Talitas, Prov.de Tucumán(BID 3455/OC-AR)	0	26,967,768	36,513,750	9,128,437	0,00	56,00	56,00	0,00	
							48 Construcción Jardín de Infantes en la Esc. N° 282 Tambor de Tacuari, Localidad Arroyo Colorado, Prov. Jujuy-(BID 4229 /OC-AR)									
						51	48 Construcción Jardín de Infantes en la Esc. N° 282 Tambor de Tacuari, Localidad Arroyo Colorado, Prov. Jujuy-(BID 4229 /OC-AR)	0	6,816,576	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00	
							49 Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 112 Coronel Manuel Dorrego, Loc. Libertador General San Martín, (BID 4229)									
						51	49 Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 112 Coronel Manuel Dorrego, Loc. Libertador General San Martín, (BID 4229)	0	15,341,248	0	0	0,00	72,00	72,00	0,00	
							50 Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 4135 Monseñor Tavella (EX-223), Localidad General Güemes (BID 4229 /OC-AR)									
						51	50 Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 4135 Monseñor Tavella (EX-223), Localidad General Güemes (BID 4229 /OC-AR)	0	34,531,270	30,106,196	8,618,945	0,00	51,00	51,00	0,00	
							51 Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 4041 Rafael Patricio Sosa (EX-79) localidad Salta, (BID 4229 /OC-AR)									
						51	51 Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 4041 Rafael Patricio Sosa (EX-79) localidad Salta, (BID 4229 /OC-AR)	0	34,342,880	29,715,433	7,720,467	0,00	51,00	51,00	0,00	
							52 Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 4088 Dr. Indalecio Gomez (EX-148) localidad Molinos (BID 4229 /OC-AR)									
						51	52 Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 4088 Dr. Indalecio Gomez (EX-148) localidad Molinos (BID 4229 /OC-AR)	0	18,679,906	15,207,581	3,801,895	0,00	52,00	52,00	0,00	
							53 Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N°248 Juan L. Nougues Provincia de Tucumán (BID 4229 /OC-AR)									
						51	53 Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N°248 Juan L. Nougues , Provincia de Tucumán (BID 4229 /OC-AR)	0	17,654,932	35,158,822	8,789,706	0,00	61,00	61,00	0,00	
							54 Construcción Jardín de Infantes en Teniente Benjamin Matienzo Provincia de Tucumán - (BID 4229 /OC-AR)									
						51	54 Construcción Jardín de Infantes en Teniente Benjamin Matienzo Provincia de Tucumán - (BID 4229 /OC-AR)	0	15,790,944	16,363,076	4,090,769	0,00	57,00	57,00	0,00	
							55 Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 246, Localidad La Marta, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						51	55 Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 246, Localidad La Marta, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	10,873,583	15,267,237	3,816,809	0,00	50,00	50,00	0,00	
							56 Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Salvador Alfonso, Localidad Las Salinas, Provincia de Tucumán (BID 4229/OC-AR)									
						51	56 Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Salvador Alfonso, Localidad Las Salinas, Provincia de Tucumán (BID 4229/OC-AR)	0	18,472,921	14,804,448	3,701,112	0,00	61,00	61,00	0,00	
							57 Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Niñez Tucumana, Localidad Alderetes, Prov.de Tucumán - PRINI(BID 4229 /OC-AR)									
						51	57 Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Niñez Tucumana, Localidad Alderetes, Prov.de Tucumán - PRINI(BID 4229 /OC-AR)	0	32,515,067	26,596,029	6,649,007	0,00	61,00	61,00	0,00	

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021	
						58	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 247 P.Fernandez, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						58 51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 247 P.Fernandez, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	28,091,606	29,638,496	7,409,624	0,00	54,00	54,00	0,00	
						59	Construcción Jardín de Infantes en Julio Corzo localidad Las Talitas, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						59 51	Construcción Jardín de Infantes en Julio Corzo localidad Las Talitas, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	29,579,456	24,116,093	6,029,023	0,00	56,00	56,00	0,00	
						60	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 384 J M del Campo Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						60 51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 384 J M del Campo Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	16,385,278	19,500,519	4,875,130	0,00	55,00	55,00	0,00	
						61	Construcción Jardín de Infantes en Pablo Haimes, Localidad Concepción, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						61 51	Construcción Jardín de Infantes en Pablo Haimes, Localidad Concepción, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	17,336,995	21,144,210	5,286,052	0,00	56,00	56,00	0,00	
						62	Construcción Jardín de Infantes en Dr. Domingo Garcia, Localidad Aguilares, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
						62 51	Construcción Jardín de Infantes en Dr. Domingo Garcia, Localidad Aguilares, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	22,309,377	22,868,402	5,717,100	0,00	61,00	61,00	0,00	
						63	Construcción Jardín de Infantes en Ciudad Este, Localidad La Rioja, Provincia La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						63 51	Construcción Jardín de Infantes en Ciudad Este, Localidad La Rioja, Provincia La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	30,197,432	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00	
						64	Construcción Jardín de Infantes en el Barrio Nestor Kirchner Norte, Localidad La Rioja, Provincia La Rioja (BID 3455/OC-AR)									
						64 51	Construcción Jardín de Infantes en el Barrio Nestor Kirchner Norte, Localidad La Rioja, Provincia La Rioja (BID 3455/OC-AR)	0	25,896,685	0	0	0,00	59,00	59,00	0,00	
						65	Construcción Jardín de Infantes en Olta localidad Olta, Provincia de La Rioja - PRINI I (BID 4229 /OC-AR)									
						65 51	Construcción Jardín de Infantes en Olta localidad Olta, Provincia de La Rioja - PRINI I (BID 4229 /OC-AR)	0	45,090,221	25,908,718	0	0,00	66,00	66,00	0,00	
						66	Construcción Jardín de Infantes N° 9, Localidad Milagro, Provincia de La Rioja - PRINI I (BID 4229 /OC-AR)									
						66 51	Construcción Jardín de Infantes N° 9, Localidad Milagro, Provincia de La Rioja - PRINI I (BID 4229 /OC-AR)	0	51,023,503	22,055,926	0	0,00	57,00	57,00	0,00	
						67	Construcción Jardín de Infantes en el Barrio San Lorenzo, Localidad San Lorenzo, provincia Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						67 51	Construcción Jardín de Infantes en el Barrio San Lorenzo, Localidad San Lorenzo, provincia Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	24,905,936	23,389,061	6,271,778	0,00	54,00	54,00	0,00	
						68	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 83 ISABEL MENA DE MATA, Burruyacu, localidad El Chañar, provincia de TUCUMAN -									
						68 51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 83 ISABEL MENA DE MATA, Burruyacu, localidad El Chañar, provincia de TUCUMAN -	0	0	14,136,738	3,534,185	0,00	36,00	36,00	0,00	
						69	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 2, Chilecito, localidad de Malligasta, provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID									
						69 51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 2, Chilecito, localidad de Malligasta, provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID	0	0	23,226,964	0	0,00	29,00	29,00	0,00	
						70	Construcción Jardín Mama Antula, La Banda, localidad de La Banda, provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-									
						70 51	Construcción Jardín Mama Antula, La Banda, localidad de La Banda, provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-	0	0	55,593,937	13,609,446	0,00	28,00	28,00	0,00	
						71	Construcción Jardín en el barrio Saint Germain, Capital, localidad de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero - P									
						71 51	Construcción Jardín en el barrio Saint Germain, Capital, localidad de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero - P	0	0	54,144,452	13,536,113	0,00	27,00	27,00	0,00	
						72	Construcción Jardín N° 70 CRISOL, Capital, localidad de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero - PRINI I (BID N°									
						72 51	Construcción Jardín N° 70 CRISOL, Capital, localidad de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero - PRINI I (BID N°	0	0	55,455,158	13,863,789	0,00	20,00	20,00	0,00	
						73	Construcción Jardín en Escuela 4035 Profesor Alejandro Gauffin, Salta, Provincia de Salta - PRINI I (BID N° 4229 /OC-AR)									
						73 51	Construcción Jardín en Escuela 4035 Profesor Alejandro Gauffin, Salta, Provincia de Salta - PRINI I (BID N° 4229 /OC-AR)	0	0	33,836,334	9,001,881	0,00	18,00	18,00	0,00	
						74	Construcción Jardín en el barrio Sector C1 Ciudad Nueva, localidad La Rioja, provincia de La Rioja- PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-A									
						74 51	Construcción Jardín en el barrio Sector C1 Ciudad Nueva, localidad La Rioja, provincia de La Rioja- PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-A	0	0	22,857,994	0	0,00	26,00	26,00	0,00	
						11	Ejecución de Obras en Jardines en Región Noreste Argentino - Etapa II									
						1 1	Construcción Jardín de Infantes N° 46 en la Escuela N° 555, San Martín, localidad Bacaray, provincia de CORRIENTES - PROMEDU IV	0	0	21,898,096	5,474,524	0,00	69,00	69,00	0,00	
						2	Construcción Jardín de Infantes N° 40 en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 84, Pirane, Localidad, Loma Senes, provi									
						2 51	Construcción Jardín de Infantes N° 40 en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 84, Pirane, Localidad, Loma Senes, provi	0	0	11,847,423	2,961,856	0,00	60,00	60,00	0,00	
						3	Construcción Jardín de Infantes N° 40 en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 304, Pirane, localidad Colonia Loma Sene									
						3 51	Construcción Jardín de Infantes N° 40 en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 304, Pirane, localidad Colonia Loma Sene	0	0	13,133,563	0	0,00	70,00	70,00	0,00	
						4	Construcción Jardín de Infantes en el Núcleo Educativo de Nivel Inicial N° 2067, Sede Escuela N° 26, Concepción, Localidad de Co									
						4 51	Construcción Jardín de Infantes en el Núcleo Educativo de Nivel Inicial N° 2067, Sede Escuela N° 26, Concepción, Localidad de Co	0	0	18,930,373	0	0,00	42,00	42,00	0,00	
						5	Construcción Jardín JIN N° 24 EPEP N° 105, Laishi, localidad de El Mbigua, provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)									

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021	
					5	51	Construcción Jardín JIN N° 24 EPEP N° 105, Laishi, localidad de El Mbigua, provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)	0	0	12,019,299	3,004,825	0,00	62,00	62,00	0,00	
					6		Construcción Jardín 56 Sede Escuela 686, San Ignacio, localidad Jardín América, provincia de Misiones - PRINI I (BID N° 4229 /O									
					6	51	Construcción Jardín 56 Sede Escuela 686, San Ignacio, localidad Jardín América, provincia de Misiones - PRINI I (BID N° 4229 /O Fundación Miguel Lillo	0	0	26,628,459	6,657,115	0,00	44,00	44,00	0,00	
101							Fundación Miguel Lillo									
		101				16	Investigación de la Flora, Fauna y Gea									
					10		Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Botanica (7 pisos)									
		101	101	16	0	10	51 Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Botanica (7 pisos)	0	2,500,000	0	0	0,00	22,72	22,72	0,00	
					13		Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 pisos)									
					13	51	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 pisos)	0	2,500,000	7,500,000	0	0,00	62,50	62,50	0,00	
					14		Instalación de un Sistema de Control de Incendio en Colecciones de Alcohol									
					14	51	Instalación de un Sistema de Control de Incendio en Colecciones de Alcohol	0	2,500,000	0	0	0,00	50,00	50,00	0,00	
71							Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación									
		106					Comisión Nacional de Actividades Espaciales									
							Comisión Nacional de Actividades Espaciales									
						16	Generación de Ciclos de Información Espacial Completos									
					2		Misiones Satelitales									
71	106	106	16	0	2	52	Misión SAOCOM (BID N° 1777/ OC-AR) / (BID N° 4840/ OC-AR)	10,302,312,681	2,054,125,703	2,046,965,703	703,858,070	93,80	4,00	4,00	2,00	
					9		Misiones Satelitales - Etapa III (CAF N° 8700)									
					9	51	Misiones SABIAMAR (CAF N° 8700)	2,759,724,103	1,550,000,000	2,314,960,282	604,508,091	76,99	16,00	16,00	8,00	
					12		Construcción del Satélite SAOCOM 2 A/B									
					12	51	Construcción del Satélite SAOCOM 2 A/B	0	724,936,704	105,736,704	0	0,00	6,00	6,00	0,00	
					13		Diseño, Fabricación, Integración y Ensayo de 4 Satélites (SARE II A)									
					13	51	Diseño, Fabricación, Integración y Ensayo de 4 Satélites (SARE II A)	102,468,351	318,800,072	308,800,072	93,331,316	0,00	10,00	10,00	2,50	
						17	Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio									
					1		Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas									
					17	0	1 52 Configuración de Vehículo Espacial	1,469,955,194	918,373,096	937,384,736	244,917,131	97,30	2,70	2,70	1,30	
					5		Construcción de Vehículos Lanzadores Tronador II A, B y C									
					5	51	Construcción de Vehículos Lanzadores Tronador II A, B y C	3,611,471	584,009,038	401,908,756	0	0,00	10,00	10,00	3,10	
72							Ministerio de Cultura									
		337					Ministerio de Cultura									
							Ministerio de Cultura									
						1	Actividades Centrales									
					1		Remodelación de Sede Principal Ministerio de Cultura - Etapa 1 - Av. Alvear 1690 - CABA									
72	337	337	1	0	1	51	Remodelación de Sede Principal Ministerio de Cultura - Etapa 1 - Av. Alvear 1690 - CABA	0	66,965,891	48,965,891	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
						18	Gestión de Museos Nacionales									
					6		Restauración de Fachadas y Cubiertas de Museos Nacionales									
					18	0	6 51 Restauración de Fachadas y Cubiertas de Museos Nacionales	0	117,035,916	108,535,916	9,590,358	0,00	100,00	100,00	10,00	
					7		Restauración y Puesta en Valor de Museos Nacionales - Etapa 1									
					7	51	Restauración y Puesta en Valor de Museos Nacionales - Etapa 1	0	193,738,193	146,192,253	1,194,649	0,00	100,00	100,00	14,00	
						1	Gestión del Museo Nacional de Bellas Artes - MNBA									
					3		Ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes - Readequación Planta Baja y Conexión de Edificios									
					1	3	51 Ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes - Readequación Planta Baja y Conexión de Edificios	6,990,627	50,000,000	50,000,000	0	5,00	36,00	36,00	0,00	
					6		Construcción de Reservas, Espacios de Exhibición y Talleres - Museo Nacional de Bellas Artes en Tecnópolis									
					6	51	Construcción de Reservas, Espacios de Exhibición y Talleres - Museo Nacional de Bellas Artes en Tecnópolis	0	42,000,000	34,340,150	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
113							Teatro Nacional Cervantes									
		113					Teatro Nacional Cervantes									
						16	Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes									
					27		Ejecución de Obras Adecuación e Implementación Cantina Piso 11									
113	113	16	0	27	51		Ejecución de Obras Adecuación e Implementación Cantina Piso 11	0	0	5,426,000	0	23,19	s/í	s/í	s/í	
					34		Ejecución de Obras de Restauración Integral y Puesta en Valor de la Sala María Guerrero – Etapa I									
					34	51	Ejecución de Obras de Restauración Integral y Puesta en Valor de la Sala María Guerrero – Etapa I	0	0	29,317,000	9,316,659	35,46	s/í	s/í	s/í	
116							Biblioteca Nacional "Doctor Mariano Moreno"									
		116					Biblioteca Nacional "Doctor Mariano Moreno"									
						25	Servicios de la Biblioteca Nacional									
					6		Adecuación del Centro de Datos y Centro de Contingencia del Museo del Libro y de la Lengua para la Digitalización del Acervo de									
116	116	25	0	6	51		Adecuación del Centro de Datos y Centro de Contingencia del Museo del Libro y de la Lengua para la Digitalización del Acervo de	0	87,423,350	349,194,240	7,516,079	0,00	35,00	35,00	4,00	
117							Instituto Nacional del Teatro									

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021
		117					Instituto Nacional del Teatro								
			16				Fomento, Producción y Difusión del Teatro								
				1			Remodelación Edilicia para Instalación de la Sede Central del Instituto Nacional del Teatro								
	117	117	16	0	1	51	Remodelación Edilicia para Instalación de la Sede Central del Instituto Nacional del Teatro	0	50,000,000	50,000,000	0	0,00	30,00	30,00	0,00
75							Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social								
		350					Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social								
			350				Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social								
				24			Sistema Federal de Empleo								
					1		Construcción y Reformas Edilicias en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral								
75	350	350	24	0	1	51	Construcción y Reformas Edilicias en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral	0	22,934,601	22,934,601	0	0,00	35,00	35,00	0,00
		850					Administración Nacional de la Seguridad Social								
			850				Administración Nacional de la Seguridad Social								
				1			Actividades Centrales								
					27		Puesta en Valor Edificios Regional Sur 1 - Provincia de Río Negro								
850	850	1	0	27	51	51	Puesta en Valor Edificios Regional Sur 1 - Provincia de Río Negro	44,824,303	0	2,050,000	0	100,00	s/í	s/í	0,00
					62		Provisión e Instalación de Sistema de Protección Contra Incendio - Castex N° 4453								
					62	51	Provisión e Instalación de Sistema de Protección Contra Incendio - Castex N° 4453	44,966,668	0	2,600,000	762,502	93,35	s/í	s/í	0,25
					70		Puesta en Valor de los Edificios Ubicados en la Provincia de Santa Cruz, Jefatura Regional SUR II								
					70	51	Puesta en Valor de los Edificios Ubicados en la Provincia de Santa Cruz, Jefatura Regional SUR II	0	69,522,264	7,472,264	0	0,00	50,00	50,00	0,00
					80		Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 3 Etapa 2								
					80	51	Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 3 Etapa 2	43,761,798	0	89,950,000	7,468,760	99,93	s/í	s/í	0,07
					88		Puesta en valor Edificios Regional Capital - Etapa 2								
					88	51	Puesta en valor Edificios Regional Capital - Etapa 2	80,111,339	10,646,602	53,846,602	8,375,561	100,00	0,00	0,00	0,00
				1			Desarrollo de Infraestructura								
					2		Puesta en Valor Regional Bonaerense 2 - Etapa III								
					1	2	Puesta en Valor Regional Bonaerense 2 - Etapa III	59,568,582	0	750,000	0	100,00	s/í	s/í	0,00
					3		Puesta en Valor Edificios Regional Conurbano 2 - Etapa III								
					3	51	Puesta en Valor Edificios Regional Conurbano 2 - Etapa III	31,377,254	0	4,300,000	0	100,00	s/í	s/í	0,00
					9		Construcción Edificio UDAI Liniers, CABA								
					9	51	Construcción Edificio UDAI Liniers, CABA	331,579	0	7,800,000	0	0,39	s/í	s/í	0,00
					11		Puesta en Valor, Remodelación y Reparación Integral de los Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Litoral								
					11	51	Puesta en Valor, Remodelación y Reparación Integral de los Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Litoral	0	54,074,206	19,574,206	0	0,00	50,00	50,00	0,00
					12		Puesta en Valor de los Edificios en Uso de ANSES JR Noreste								
					12	51	Puesta en Valor de los Edificios en Uso de ANSES JR Noreste	0	51,602,059	18,602,059	0	0,00	50,00	50,00	0,00
					18		Puesta en Valor, Remodelación y Reparación del Piedras 353, CABA								
					18	51	Puesta en Valor, Remodelación y Reparación del Piedras 353, CABA	19,958,898	12,000,000	13,500,000	2,068,227	41,53	58,47	58,47	6,13
					19		Puesta en Valor Integral - Edificios Centrales ANSES - Ciudad Autónoma de Buenos Aires								
					19	51	Puesta en Valor Integral - Edificios Centrales ANSES - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	33,261,332	10,000,000	14,400,000	6,291,244	42,87	57,13	57,13	10,06
					22		Puesta en Valor de Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Noroeste								
					22	51	Puesta en Valor de Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Noroeste	0	35,990,606	8,990,606	0	0,00	50,00	50,00	0,00
80							Ministerio de Salud								
		310					Ministerio de Salud								
			310				Ministerio de Salud								
				1			Actividades Centrales								
					1		Refuncionalización Espacios Físicos - Sede Central MSAL								
80	310	310	1	0	1	51	Trabajos Generales de Refuncionalización de Espacios Físicos - MSAL	0	14,145,049	14,145,049	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					30		Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de Salud								
					2		Centro de Almacenes Nacional de Vacunas (BID N° 5032/OC-AR)								
					30	0	Centro de Almacenes Nacional de Vacunas (BID N° 5032/OC-AR)	0	246,777,300	246,777,300	0	0,00	20,00	20,00	0,00
					3		Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas (BID N° 5032/OC-AR)								
					3	51	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Chubut (BID N° 5032/OC-AR)	0	22,230,960	22,230,960	0	0,00	20,00	20,00	s/í
					52		Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Catamarca (BID N° 5032/OC-AR)	0	18,188,960	18,188,960	0	0,00	20,00	20,00	s/í
					53		Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de San Luis (BID N° 5032/OC-AR)	0	18,188,960	18,188,960	0	0,00	20,00	20,00	s/í
					54		Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Misiones (BID N° 5032/OC-AR)	0	22,230,960	22,230,960	0	0,00	20,00	20,00	s/í
					56		Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Río Negro (BID N° 5032/OC-AR)	0	22,230,960	22,230,960	0	0,00	20,00	20,00	s/í
					57		Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Buenos Aires (BID N° 5032/OC-AR)	0	28,294,000	28,294,000	0	0,00	20,00	20,00	s/í
					58		Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Santa Cruz (BID N° 5032/OC-AR)	0	18,188,960	18,188,960	0	0,00	20,00	20,00	s/í
					59		Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 5032/OC-AR)	0	18,188,960	18,188,960	0	0,00	20,00	20,00	s/í
					4		Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios Provinciales (BCIE N° 2215)								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021				
					4	51	Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Chaco I (BCIE N° 2215)	0	1,547,255	1,547,255	0	0,00	31,00	31,00	s/í				
						52	Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Chaco II (BCIE N° 2215)	0	1,547,255	1,547,255	0	0,00	31,00	31,00	s/í				
						53	Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Chaco III (BCIE N° 2215)	0	1,547,255	1,547,255	0	0,00	31,00	31,00	s/í				
						54	Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Chubut I (BCIE N° 2215)	0	1,547,255	1,547,255	0	0,00	31,00	31,00	s/í				
						55	Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Chubut II (BCIE N° 2215)	0	1,547,255	1,547,255	0	0,00	31,00	31,00	s/í				
						56	Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Chubut III (BCIE N° 2215)	0	1,547,255	1,547,255	0	0,00	31,00	31,00	s/í				
						57	Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Salta I (BCIE N° 2215)	0	1,547,255	1,547,255	0	0,00	31,00	31,00	s/í				
						58	Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Salta II (BCIE N° 2215)	0	1,547,255	1,547,255	0	0,00	31,00	31,00	s/í				
						59	Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Salta III (BCIE N° 2215)	0	1,547,255	1,547,255	0	0,00	31,00	31,00	s/í				
						60	Obra y Equip Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios Santiago del Estero I (BCIE N° 2215)	0	1,547,255	1,547,255	0	0,00	31,00	31,00	s/í				
						61	Obra y Equip Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios Santiago del Estero II (BCIE N° 2215)	0	1,547,255	1,547,255	0	0,00	31,00	31,00	s/í				
						62	Obra y Equip Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios Santiago del Estero III (BCIE N° 2215)	0	1,547,255	1,547,255	0	0,00	31,00	31,00	s/í				
					37		Prevención y Control de Enfermedades Endémicas												
						6	Construcción de Base Nacional (FONPLATA ARG 41/2019)												
					37	0	6	Construcción de Base Nacional en Salta (FONPLATA ARG 41/2019)	0	22,078,200	22,078,200	0	0,00	30,00	30,00	s/í			
							52	Construcción de Base Nacional en Santiago del Estero (FONPLATA ARG 41/2019)	0	10,683,000	10,683,000	0	0,00	30,00	30,00	s/í			
							53	Construcción de Base Nacional en San Juan (FONPLATA ARG 41/2019)	0	12,463,500	12,463,500	0	0,00	30,00	30,00	s/í			
							55	Construcción de Base Nacional en Juan Jose Castelli (Chaco) (FONPLATA ARG 41/2019)	0	14,244,000	14,244,000	0	0,00	100,00	100,00	s/í			
						7	Refuncionalización de Base Nacional (FONPLATA ARG 41/2019)												
						7	51	Refuncionalización de Base Nacional en Córdoba (FONPLATA ARG 41/2019)	0	7,122,000	7,122,000	0	0,00	30,00	30,00	s/í			
							52	Refuncionalización de Base Nacional en Corrientes (FONPLATA ARG 41/2019)	0	8,902,500	8,902,500	0	0,00	30,00	30,00	s/í			
							53	Refuncionalización de Base Nacional en Calchaquí (Santa Fe) (FONPLATA ARG 41/2019)	0	6,231,750	6,231,750	0	0,00	30,00	30,00	s/í			
							55	Refuncionalización de Base Nacional en Tartagal (Salta) (FONPLATA ARG 41/2019)	0	7,478,100	7,478,100	0	0,00	30,00	30,00	s/í			
							56	Refuncionalización de Base Nacional en Orán (Salta) (FONPLATA ARG 41/2019)	0	7,478,100	7,478,100	0	0,00	30,00	30,00	s/í			
							57	Refuncionalización de Base Nacional en Salvador Mazza (Salta) (FONPLATA ARG 41/2019)	0	4,878,570	4,878,570	0	0,00	30,00	30,00	s/í			
							58	Refuncionalización de Base Nacional en Ledesma (Jujuy) (FONPLATA ARG 41/2019)	0	4,878,570	4,878,570	0	0,00	30,00	30,00	s/í			
							59	Refuncionalización de Base Nacional en San Pedro (Jujuy) (FONPLATA ARG 41/2019)	0	4,878,570	4,878,570	0	0,00	30,00	30,00	s/í			
					38		Funciones Esenciales de Salud Pública (BCIE N°2215)												
						11	Construcción de Almacenes Regionales de Vacunas (BCIE N°2215)												
					38	0	11	51	Construcción de Almacenes de Vacunas NOA y NEA (BCIE N°2215)	28,561,901	41,780,190	41,780,190	0	41,00	59,00	59,00	0,00		
							52	Construcción de Almacenes de Vacunas Centro, Patagonia y Cuyo (BCIE N°2215)	145,937,922	41,180,509	41,180,509	0	80,11	19,89	19,89	0,00			
					903		Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer												
					903		Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer												
						53	Atención de Pacientes												
						44	Construcción de Depósito de Farmacia del Hospital Nac. Dr. Baldomero Sommer												
					903	903	53	0	44	51	Construcción de Depósito de Farmacia del Hospital Nac. Dr. Baldomero Sommer	3,288,158	10,500,000	14,300,000	11,658,015	22,00	78,00	78,00	78,00
							48	Readecuación, Refacción Integral de Salas de Internación Comedores y Consultorios de Pabellón 3 del Hospital Sommer (Etapa I)											
							48	51	Readecuación, Refacción Integral de Salas de Internación Comedores y Consultorios de Pabellón 3 del Hospital Sommer (Etapa I)	0	20,000,000	870,000	0	0,00	57,14	57,14	0,00		
							55	Readecuación de Red de Gas Troncal e Interna en los Barrios del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer											
							55	51	Readecuación de Red de Gas Troncal e Interna en los Barrios del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer	0	25,000,000	25,000,000	2,212,257	0,00	100,00	100,00	5,00		
							58	Ampliación de Hemoterapia del Hospital Nac. Dr. Baldomero Sommer											
							58	51	Ampliación de Hemoterapia del Hospital Nac. Dr. Baldomero Sommer	0	3,000,000	3,000,000	0	0,00	47,24	47,24	0,00		
							61	Readecuación, Refacción Integral de Salas y Consultorios de Pabellón 10											
							61	51	Readecuación, Refacción Integral de Salas y Consultorios de Pabellón 10	0	10,000,000	0	0	0,00	23,81	23,81	0,00		
							63	Refacción Pabellón 4 - Resonador Magnético											
							63	51	Refacción Pabellón 4 - Resonador Magnético	0	5,000,000	5,000,000	0	0,00	35,71	35,71	0,00		
							64	Construcción Conector 4 - 6											
							64	51	Construcción Conector 4 - 6	0	9,500,000	9,500,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00		
							65	Construcción de Solado para Juegos Integrados											
							65	51	Construcción de Solado para Juegos Integrados	0	0	600,000	565,841	68,00	s/í	32,00	32,00		
							66	Construcción de Sum y Equipamiento en Cuidados Paliativos											
							66	51	Construcción de Sum y Equipamiento en Cuidados Paliativos	0	0	7,000,000	4,501,635	20,00	s/í	80,00	64,00		
					906		Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán												
					906		Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán												
						56	Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud												

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021
					1		Desarrollo y Producción de Biológicos								
					28		Adecuación Planta de Tratamiento y Purificación de Agua Tipo WFI, Barracas - CABA								
906	906	56	1		28	51	Adecuación Planta de Tratamiento y Purificación de Agua Tipo WFI, Barracas - CABA	0	0	10,050,000	4,740,903	0,00	100,00	100,00	44,00
					37		Readec Ed Espacios para el Traslado de Serv de Antígenos y Antiseros, Serv de Vacunas Bacterianas y Serv de Toxinas y Toxoides								
					37	51	Readec Ed Espacios para el Traslado de Serv de Antígenos y Antiseros, Serv de Vacunas Bacterianas y Serv de Toxinas y Toxoides	14,694,238	50,069,264	58,777,264	6,017,699	0,00	100,00	100,00	7,80
					38		Readec Edificio de Espacios para el Traslado de los Serv de Envasado BCG y Tuberculina y Servicio de Medios de Cultivo - CABA								
					38	51	Readec Edificio de Espacios para el Traslado de los Serv de Envasado BCG y Tuberculina y Servicio de Medios de Cultivo - CABA	0	32,619,606	45,471,606	12,083,115	0,00	100,00	100,00	7,00
					39		Remodelación del Servicio Sueros Perteneciente al Área de Filtración y Ultrafiltración del Instituto Nacional de Producción de B								
					39	51	Remodelación del Servicio Sueros Perteneciente al Área de Filtración y Ultrafiltración del Instituto Nacional de Producción de B	0	0	20,800,000	5,850,457	0,00	100,00	100,00	8,00
					40		Remodelación Planta Productora de Biológicos - Barracas, CABA								
					40	51	Remodelación Planta Productora de Biológicos - Barracas, CABA	0	0	28,650,000	8,378,389	0,00	100,00	100,00	9,00
					2		Investigación, Docencia y Servicio en Infecciones Bacterianas, Micóticas, Parasitarias y Virósicas								
					14		Remodelación y Ampliación del Servicio de Fisiopatogenia y Enterobacterias - Etapa 3, Barracas-CABA								
					2	14	Remodelación y Ampliación del Servicio de Fisiopatogenia y Enterobacterias - Etapa 3, Barracas-CABA	14,180,609	69,061,688	45,886,688	12,475,553	0,00	100,00	100,00	45,00
					6		Control de Tuberculosis y Otras Enfermedades Respiratorias								
					12		Reparación de Sanitarios en Edificio Central y Office - Sala de Informática, Santa Fé								
					6	12	Reparación de Sanitarios en Edificio Central y Office - Sala de Informática, Santa Fé	0	9,996,589	10,536,589	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					8		Capacitación y Servicios Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias								
					15		Remodelación de Laboratorios BSL2 TBC/Virología – Instituto Nacional de Epidemiología "Dr. Juan H. Jara" - Mar del Plata - Provi								
					8	15	Remodelación de Laboratorios BSL2 TBC/Virología – Instituto Nacional de Epidemiología "Dr. Juan H. Jara" - Mar del Plata - Provi	0	0	55,410,000	0	s/í	s/í	s/í	0,00
					12		Investigación para la Prevención y Control de Enfermedades Tropicales y Subtropicales								
					1		Construcción de Campus de Investigación, Viviendas Unifamiliares y Base para Control de Vectores								
					12	1	Construcción de Campus de Investigación, Viviendas Unifamiliares y Base para Control de Vectores	221,682,495	45,000,000	308,000,000	46,234,813	43,20	56,80	56,80	12,00
909							Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca								
	909						Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca								
					59		Atención de Pacientes (DIS)								
					20		Readecuación de la Red Eléctrica Interna de Pabellones (DIS)								
909	909	59	0		20	51	Readecuación de la Red Eléctrica Interna de Pabellones (DIS)	4,895,963	4,000,000	4,000,000	0	48,96	25,52	25,52	0,00
					33		Reacondicionamiento de Instalación de Gas (DIS)								
					33	51	Reacondicionamiento de Instalación de Gas (DIS)	0	5,095,000	5,095,000	0	0,00	36,40	36,40	0,00
					35		Extención de la Infraestructura de la Red Eléctrica (DIS)								
					35	51	Extención de la Infraestructura de la Red Eléctrica (DIS)	0	2,500,000	2,500,000	0	0,00	50,00	50,00	0,00
					36		Refacción de Lavadero Central (DIS)								
					36	51	Refacción de Lavadero Central (DIS)	0	0	5,000,000	0	s/í	s/í	s/í	s/í
910							Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone								
	910						Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone								
					60		Atención a Personas con Discapacidades Psicofísicas (DIS)								
					17		Ampliación de Segunda Rampa y Salida de Emergencia Planta Alta								
910	910	60	0		17	51	Ampliación de Segunda Rampa y Salida de Emergencia Planta Alta	0	14,760,000	14,760,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
81							Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible								
					317		Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible								
					317		Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible								
					60		Política Ambiental en Recursos Naturales								
					4		Conservación de la Biodiversidad								
					1		Construcción de una Sala de Elaboración de Productos a Base de Frutos Nativos -Municipalidad de Ocloyas, Jujuy (PNUD ARG 15/G53)								
81	317	317	60	4	1	51	Construcción de una Sala de Elaboración de Productos a Base de Frutos Nativos -Municipalidad de Ocloyas, Jujuy (PNUD ARG 15/G53)	0				0,00	0,00	0,00	0,00
					2		Construcción de Sala de Elaboración de Productos a Base de Frutos Nativos en Terreno de una Cooperativa de Productores – Jujuy (
					2	51	Construcción de Sala de Elaboración de Productos a Base de Frutos Nativos en Terreno de una Cooperativa de Productores – Jujuy (0				0,00	0,00	0,00	0,00
					5		Protección Ambiental de los Bosques Nativos								
					12		Abastecimiento y Almacenamiento de Agua para Producción, en las Provincias del Chaco y Santiago del Estero (BIRF N° 8493)								
					5	12	Abastecimiento y Almacenamiento de Agua para Producción, en las Provincias del Chaco y Santiago del Estero (BIRF N° 8493)	0	0	32,390,000	28,125,652	0,00	100,00	100,00	0,00
					13		Construcción de Techos de Captación de Agua de Lluvia, en las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero, Lotes 1 a 3 (BIR								
					13	51	Construcción de Techos de Captación de Agua de Lluvia, en las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero, Lotes 1 a 3 (BIR	0	0	26,910,000	26,878,930	0,00	100,00	100,00	100,00
					14		Obras de Perforación para las Provincias de Salta y Santiago del Estero (BIRF N° 8493)								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021		
					14	51	Obras de Perforación para las Provincias de Salta y Santiago del Estero (BIRF N° 8493)	0				0,00	100,00	100,00	0,00		
					15		Construcción de Pozo Profundo para Acceso al Agua -Etapa II- (BIRF N° 8493)										
					15	51	Construcción de Pozo Profundo para Acceso al Agua -Etapa II- (BIRF N° 8493)	0	0	62,800,000	60,898,268	0,00	100,00	100,00	0,00		
					16		Mejoras e Infraestructura Agropecuaria de Pequeños Productores Forestales-Etapa II- (BIRF N° 8493)										
					16	51	Mejoras e Infraestructura Agropecuaria de Pequeños Productores Forestales-Etapa II- (BIRF N° 8493)	0				0,00	100,00	100,00	0,00		
					61		Promoción y Gestión del Cambio Climático y el Desarrollo Sostenible										
					1		Construcciones en Bienes de Dominio Público en el Marco del Proy. Reg. Argentina- Uruguay - Fondo de Adaptación (AF/AU/RIOU/G1)										
					61	0	1	51	Construcciones en Bienes de Dominio Público en el Marco del Proy. Reg. Argentina- Uruguay - Fondo de Adaptación (AF/AU/RIOU/G1)	0	19,118,609	4,118,609	0	0,00	6,85	6,85	0,00
					63		Control Ambiental										
					29		Relleno Sanitario Zona Metropolitana de Mendoza (BID N° 3249/OC-AR)										
					63	0	29	51	Relleno Sanitario Zona Metropolitana de Mendoza (BID N° 3249/OC-AR)	0	2,000,000	0	0	0,00	0,21	0,21	0,00
					31		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en la Ciudad de Concordia (BID N° 3249/OC-AR)										
					31	51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en la Ciudad de Concordia (BID N° 3249/OC-AR)	0	75,000,000	77,000,000	54,813,234	0,00	83,00	83,00	7,50		
					33		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Área Metropolitana de Formosa (BID N° 3249)										
					33	51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Área Metropolitana de Formosa (BID N° 3249)	29,454,393	55,650,000	105,650,000	92,157,552	5,00	80,00	80,00	13,00		
					34		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Alto Valle de Río Negro (BIDN° 3249/OC-AR)										
					34	51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Alto Valle de Río Negro (BIDN° 3249/OC-AR)	0	2,000,000	0	0	0,00	0,61	0,61	0,00		
					35		Construcción Laboratorio Llave en Mano en la Provincia de Buenos Aires										
					35	51	Construcción Laboratorio Llave en Mano en la Provincia de Buenos Aires	0	140,000,000	0	0	0,00	65,00	65,00	0,00		
					36		Recomposición Sitios Contaminados Barrio Pampa Lanus										
					36	51	Recomposición Sitios Contaminados Barrio Pampa Lanus	0	80,000,000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00		
					37		Recomposición Sitios Contaminados Emporio Tanque Quilmes										
					37	51	Recomposición Sitios Contaminados Emporio Tanque Quilmes	0	80,000,000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00		
					38		Recomposición Sitios Contaminados Curtiembre Piazza										
					38	51	Recomposición Sitios Contaminados Curtiembre Piazza	0	100,000,000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00		
					44		Construcción de un Relleno Sanitario para la Ciudad de Paraná y Municipios Vecinos (BID N°3249)										
					44	51	Construcción de un Relleno Sanitario para la Ciudad de Paraná y Municipios Vecinos (BID N°3249)	0	22,160,000	360,000	0	0,00	3,55	3,55	0,00		
					47		Construcción del Centro Ambiental de Colón, Entre Ríos (BID N°3249)										
					47	51	Construcción del Centro Ambiental de Colón, Entre Ríos (BID N°3249)	0	2,000,000	0	0	0,00	0,58	0,58	0,00		
					51		Construcción Sistema de Biogás GNC Rafaela (GEF-PNUD ARG 16/G23)										
					51	51	Construcción Sistema de Biogás GNC Rafaela (GEF-PNUD ARG 16/G23)	0	2,000,000	11,500,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00		
					52		Construcción Biodigestor Tapalqué (GEF-PNUD ARG 16/G23)										
					52	51	Construcción Biodigestor Tapalqué (GEF-PNUD ARG 16/G23)	0	7,800,000	3,900,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
					55		Construcción de Plantas de Transferencia y Equipamiento para Relleno Sanitario en la Región de Tupungato, Mendoza (BID N°3249)										
					55	51	Construcción de Plantas de Transferencia y Equipamiento para Relleno Sanitario en la Región de Tupungato, Mendoza (BID N°3249)	0	12,470,000	26,124,427	0	0,00	40,00	40,00	0,00		
					56		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales para Corrientes (BID N°3249)										
					56	51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales para Corrientes (BID N°3249)	0	2,000,000	0	0	0,00	0,61	0,61	0,00		
					57		Instalación para la Generación de Biogas en el Municipio de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos (GEF-PNUD ARG 16/G23)										
					57	51	Instalación para la Generación de Biogas en el Municipio de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos(GEF-PNUD ARG 16/G23)	0	22,800,000	38,180,000	7,747,763	0,00	100,00	100,00	20,00		
					58		Instalación para la Generación de Biogas Captación de Metano en una Laguna de Estab de Aguas Residuales (GEF-PNUD ARG 16/G23)										
					58	51	Instalación para la Generación de Biogas Captación de Metano en una Laguna de Estab de Aguas Residuales (GEF-PNUD ARG 16/G23)	0	10,800,000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00		
					59		Obra e Instalación de Biodigestor en el Mercado Central del Municipio de Escobar (GEF-PNUD ARG 16/G23)										
					59	51	Obra e Instalación de Biodigestor en el Mercado Central del Municipio de Escobar (GEF-PNUD ARG 16/G23)	0	7,800,000	20,645,000	6,090,503	0,00	100,00	100,00	90,00		
					60		Generación de Biogas a partir de los RSU en un Relleno de Acuerdo al Informe Presentado INTI, (GEF-PNUD ARG 16/G23)										
					60	51	Generación de Biogas a partir de los RSU en un Relleno de Acuerdo al Informe Presentado INTI, (GEF-PNUD ARG 16/G23)	0	21,900,000	38,236,000	7,853,607	0,00	100,00	100,00	20,00		
					61		Provisión e Instalación de Biodigestores en 5 Escuelas Técnicas y Agropecuarias en Buenos Aires (GEF-PNUD ARG 16/G23)										
					61	51	Provisión e Instalación de Biodigestores en 5 Escuelas Técnicas y Agropecuarias en Buenos Aires (GEF-PNUD ARG 16/G23)	0	820,000	8,050,000	3,565,749	0,00	100,00	100,00	85,00		
					62		Construcción Centro Integral de Residuos Sólidos en Luján (BID N° 3249)										
					62	51	Construcción Centro Integral de Residuos Sólidos en Luján (BID N° 3249)	0	26,350,000	850,000	0	0,00	45,00	45,00	0,00		
					63		Construcción Centro Integral de Residuos Sólidos en Chascomús, Dolores, Ranchos y aledaños (BID N° 3249)										
					63	51	Construcción Centro Integral de Residuos Sólidos en Chascomús, Dolores, Ranchos y aledaños (BID N° 3249)	0	2,000,000	28,500,000	0	0,00	48,00	48,00	0,00		

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021	
						64	Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en el Partido de la Costa (BID N° 3249)									
						64 51	Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en el Partido de la Costa (BID N° 3249)	0	1,800,000	0	0	0,00	0,55	0,55	0,00	
						65	Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Miramar (BID N° 3249)									
						65 51	Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Miramar (BID N° 3249)	0	1,800,000	0	0	0,00	1,42	1,42	0,00	
						66	Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en la Ciudad de Córdoba (BID N° 3249)									
						66 51	Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en la Ciudad de Córdoba (BID N° 3249)	0	73,000,000	2,000,000	0	0,00	2,00	2,00	0,00	
						67	Contruccion Centro Integral RSU: Córdoba, Consorcio Pequeños Municipios: Consorcio 1 (BID N° 3249)									
						67 51	Contruccion Centro Integral RSU: Córdoba, Consorcio Pequeños Municipios: Consorcio 1 (BID N° 3249)	0	2,565,000	31,774,000	0	0,00	48,00	48,00	0,00	
						68	Contruccion Centro Integral RSU: Córdoba, Consorcio Pequeños Municipios: Consorcio 2 (BID N° 3249)									
						68 51	Contruccion Centro Integral RSU: Córdoba, Consorcio Pequeños Municipios: Consorcio 2 (BID N° 3249)	0	2,565,000	0	0	0,00	0,78	0,78	0,00	
						69	Contruccion Centro Integral RSU: Córdoba, Consorcio Pequeños Municipios: Consorcio 3 (BID N° 3249)									
						69 51	Contruccion Centro Integral RSU: Córdoba, Consorcio Pequeños Municipios: Consorcio 3 (BID N° 3249)	0	2,565,000	0	0	0,00	0,78	0,78	0,00	
						70	Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Reconquista, Avellaneda, Guadalupe Norte y Nicanor Molinas (BID N° 3249)									
						70 51	Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Reconquista, Avellaneda, Guadalupe Norte y Nicanor Molinas (BID N° 3249)	0	2,300,000	0	0	0,00	0,70	0,70	0,00	
						71	Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Microrregión 2 de La Pampa (BID N° 3249)									
						71 51	Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Microrregión 2 de La Pampa (BID N° 3249)	0	2,400,000	0	0	0,00	0,58	0,58	0,00	
						72	Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Microrregión 7 de La Pampa - Santa Rosa (BID N° 3249)									
						72 51	Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Microrregión 7 de La Pampa - Santa Rosa (BID N° 3249)	0	2,500,000	0	0	0,00	0,49	0,49	0,00	
						73	Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en La Banda (BID N° 3249)									
						73 51	Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en La Banda (BID N° 3249)	0	2,000,000	0	0	0,00	1,00	1,00	0,00	
						74	Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Chaco (BID N° 3249)									
						74 51	Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Chaco (BID N° 3249)	0	6,500,000	0	0	0,00	1,97	1,97	0,00	
						75	Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Salta (BID N° 3249)									
						75 51	Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Salta (BID N° 3249)	0	15,650,000	0	0	0,00	4,74	4,74	0,00	
						76	Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en La Rioja (BID N° 3249)									
						76 51	Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en La Rioja (BID N° 3249)	0	20,655,000	0	0	0,00	6,26	6,26	0,00	
						77	Construccion Centro Socio Ambiental Ecoparque Quilmes (BID N° 3249)									
						77 51	Construccion Centro Socio Ambiental Ecoparque Quilmes (BID N° 3249)	58,765,295	75,050,000	91,420,000	0	0,00	100,00	100,00	21,00	
						78	Construccion Centro de Fortalecimiento en Avellaneda - Contenerización en Escuelas Públicas (BID N° 3249)									
						78 51	Construccion Centro de Fortalecimiento en Avellaneda - Contenerización en Escuelas Públicas (BID N° 3249)	0	3,500,000	27,155,000	9,949,920	0,00	100,00	100,00	90,00	
						79	Construccion Centro de Fortalecimiento en Avellaneda - Contenerización en Gerli (BID N° 3249)									
						79 51	Construccion Centro de Fortalecimiento en Avellaneda - Contenerización en Gerli (BID N° 3249)	0	2,500,000	90,412,000	0	0,00	100,00	100,00	75,00	
						80	Construccion Centro de Fortalecimiento en Avellaneda - Recuperación de Aceite Vegetal Usado (BID N° 3249)									
						80 51	Construccion Centro de Fortalecimiento en Avellaneda - Recuperación de Aceite Vegetal Usado (BID N° 3249)	0	4,000,000	0	0	0,00	0,10	0,10	0,00	
						81	Construccion Centro de Fortalecimiento en Avellaneda - Recorte de Neumáticos (BID N° 3249)									
						81 51	Construccion Centro de Fortalecimiento en Avellaneda - Recorte de Neumáticos (BID N° 3249)	0	6,500,000	0	0	0,00	0,10	0,10	0,00	
						82	Construccion Centro de Fortalecimiento en Moreno (BID N° 3249)									
						82 51	Construccion Centro de Fortalecimiento en Moreno (BID N° 3249)	22,000,000	47,650,000	184,704,000	175,666,223	0,00	100,00	100,00	30,00	
						83	Construccion Centro de Fortalecimiento en Almirante Brown (BID N° 3249)									
						83 51	Construccion Centro de Fortalecimiento en Almirante Brown (BID N° 3249)	0	18,563,000	0	0	0,00	0,10	0,10	0,00	
						84	Construccion Centro integral de RSU Villarino - Provincia de Buenos Aires (BID N° 3249)									
						84 51	Construccion Centro integral de RSU Villarino - Provincia de Buenos Aires (BID N° 3249)	0	2,000,000	0	0	0,00	5,53	5,53	0,00	
						87	Construcción Centros Integrales RSU y Fortalecimiento -Proyecto Buenos Aires: ACUMAR (BID N° 3249)									
						87 51	Construcción Centros Integrales RSU y Fortalecimiento -Proyecto Buenos Aires: ACUMAR (BID N° 3249)	0	2,000,000	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	
						88	Construccion Planta de Separación - Santo Tomé Corrientes (BID N° 3249)									
						88 51	Construccion Planta de Separación - Santo Tomé Corrientes (BID N° 3249)	0	1,500,000	0	0	0,00	1,09	1,09	0,00	
						89	Construccion Centro RSU Gualaguaychú (BID N° 3249)									
						89 51	Construccion Centro RSU Gualaguaychú (BID N° 3249)	0	2,650,000	0	0	0,00	20,80	20,80	0,00	
						90	Construccion Centro RSU Florencio Varela (BID N° 3249)									
						90 51	Construccion Centro RSU Florencio Varela (BID N° 3249)	0	15,250,000	0	0	0,00	12,06	12,06	0,00	
						91	Construccion Centro RSU Rosario - Santa Fé (BID N° 3249)									
						91 51	Construccion Centro RSU Rosario - Santa Fé (BID N° 3249)	0	1,991,000	0	0	0,00	1,57	1,57	0,00	
						92	Construccion Centro RSU Baradero - San Pedro (BID N° 3249)									
						92 51	Construccion Centro RSU Baradero - San Pedro (BID N° 3249)	0	1,500,000	0	0	0,00	1,19	1,19	0,00	
						93	Construccion Centro RSU San Juan (BID N° 3249)									

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021
					93	51	Construcción Centro RSU San Juan (BID N° 3249)	0	14,890,000	0	0	0,00	11,78	11,78	0,00
					94		Construcción Centro RSU Chilvicoy - Buenos Aires (BID N° 3249)								
					94	51	Construcción Centro RSU Chilvicoy - Buenos Aires (BID N° 3249)	0	22,122,000	0	0	0,00	17,49	17,49	0,00
					95		Construcción de Obras para Atender Situaciones Sociales en la Republica Argentina (BID N° 3249)								
					95	51	Construcción de Obras para Atender Situaciones Sociales en la Republica Argentina (BID N° 3249)	0	2,277,000	2,277,000	0	0,00	0,41	0,41	0,00
					96		Construcción de un Sistema de Generación de Biogás de Residuos de Pesca, en el Área Virch Valdes (GEF-PNUD ARG 16/G23)								
					96	51	Construcción de un Sistema de Generación de Biogás de Residuos de Pesca, en el Área Virch Valdes (GEF-PNUD ARG 16/G23)	0	12,000,000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					97		Construcción de Biodigestores a Pequeña Escala para el Abastecimiento de Energía en dos Comunidades Indígenas de la Provincia de								
					97	51	Construcción de Biodigestores a Pequeña Escala para el Abastecimiento de Energía en dos Comunidades Indígenas de la Provincia de	0	0	3,900,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					98		Constr. Inst. y Puesta en Func de Planta de Captación y Aprop de Biogás en el Relleno Sanitario Overa Pozo(PNUD AR16/G23)								
					98	51	Constr. Inst. y Puesta en Func de Planta de Captación y Aprop de Biogás en el Relleno Sanitario Overa Pozo(PNUD AR16/G23)	0	0			s/í	s/í	s/í	0,00
107							Administración de Parques Nacionales								
		107					Administración de Parques Nacionales								
			21				Conservación de la Biodiversidad (GEF TF N° 2837/AR)								
					3		Construcción de Galpón/Taller y Alojamiento para Personal de Tránsito en el Parque Nacional El Impenetrable- (GEF TF 2837/AR)								
107	107	21	0		3	51	Construcción de Galpón/Taller y Alojamiento para Personal de Tránsito en el Parque Nacional El Impenetrable- (GEF TF 2837/AR)	3,952,757	6,577,900	24,127,900	16,297,969	20,83	79,17	79,17	72,33
					5		Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares y Dos Viv para Guardaparques en el Parque IntMarino Coste(GEF TF 0A0233/AR)								
					5	51	Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares y Dos Viv para Guardaparques en el Parque Marino Coste(GEF TF 0A0233/AR)	37,472,142	0	3,800,000	2,218,563	90,01	9,99	9,99	9,99
					44		Construcción de Un Centro Operativo en el Parque Provincial Copo - Prov. de Santiago del Estero (GEF TF 2837/AR)								
					44	51	Construcción de Un Centro Operativo en el Parque Provincial Copo - Prov. de Santiago del Estero (GEF TF 2837/AR)	3,337,518	3,098,700	2,775,385	1,478,203	9,95	90,05	90,05	7,56
					45		Construcción de Un Centro Operativo en el Parque Provincial Loro Hablador Prov. de Chaco (GEF TF 2837/AR)								
					45	51	Construcción de Un Centro Operativo en el Parque Provincial Loro Hablador Prov. de Chaco (GEF TF 2837/AR)	2,192,419	3,098,700	2,775,385	2,000,969	9,95	90,05	90,05	7,56
					46		Construcción Sede Administrativa en Puerto San Julián-Parque Interjurisdiccional Mariano Makenke (GEF TF 2837/AR)								
					46	51	Construcción Sede Administrativa en Puerto San Julián-Parque Interjurisdiccional Mariano Makenke (GEF TF 2837/AR)	32,704,437	6,540,700	11,288,074	8,685,886	100,00	0,00	0,00	0,00
		23					Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos (BID N° 2606/OC-AR)								
					6		Construcción Muelles en Puerto Frías y Puerto Alegre en San Carlos Bariloche- Parque Nacional								
23	0				6	51	Construcción Muelles en Puerto Frías y Puerto Alegre en San Carlos Bariloche- Parque Nacional	11,900,390				100,00	0,00	0,00	0,00
					24		Construcción de Accesibilidad al Mirador del Viento , Puesta en Valor del Estac Lindante Peñon Villa Traful (BID N° 2606/OC-AR)								
					24	51	Construcción de Accesibilidad al Mirador del Viento , Puesta en Valor del Estac Lindante Peñon Villa Traful (BID N° 2606/OC-AR)	0	27,000,000	13,000,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					25		Construcción de Sendas de Accesibilidad y Puesta en Valor de Com San Isla Victoria en Parque Nac Nahuel H(BID N° 2606/OC-AR)								
					25	51	Construcción de Sendas de Accesibilidad y Puesta en Valor de Com San en Isla Victoria en Parque Nac Nahuel H(BID N° 2606/OC-AR)	0	28,580,000	28,580,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					26		Construcción de Ciclovia Senda Catitre en el Parque Nacional Lanin (BID N° 2606/OC-AR)								
					26	51	Construcción de Ciclovia Senda Catitre en el Parque Nacional Lanin (BID N° 2606/OC-AR)	0	120,000,000	120,000,000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					33		Construcción de Sendero Peatonal en el Cañadón del Toro, Valle Río Pipo-Parque Nacional Tierra del Fuego- (BID N°2606/OC-AR)								
					33	51	Construcción de Sendero Peatonal en el Cañadón del Toro, Valle Río Pipo-Parque Nacional Tierra del Fuego- (BID N°2606/OC-AR)	7,151,404	8,458,732	22,458,732	2,400,744	23,09	76,91	76,91	2,15
					45		Proveeduría , Mirador y Senderos Accesibles en El Parque Nacional Bosques de Arrayanes -Península de Quetihue (BID N° 2606/OC-								
					45	51	Proveeduría , Mirador y Senderos Accesibles en El Parque Nacional Bosques de Arrayanes -Península de Quetihue (BID N° 2606/OC-	0	50,250,000	50,250,000	0	0,00	73,32	73,32	0,00
		24					Infraestructura en Áreas Naturales Protegidas								
					5		Construcción de Galpón de Servicios Generales en el Parque Nacional Laguna Blanca								
24	0				5	51	Construcción de Galpón de Servicios Generales en el Parque Nacional Laguna Blanca	27,105,818	0	1,985,603	1,475,838	100,00	0,00	0,00	0,00
					6		Construcción de Centro Administrativo en la Reserva Nacional Pizarro								
					6	51	Construcción de Centro Administrativo en la Reserva Nacional Pizarro	23,789,395	0	5,974,798	5,974,798	100,00	0,00	0,00	0,00
					7		Construcción de 2 Viviendas de Guardaparque y Obras Complementarias en el Destacamento Río Cincel - M.N Laguna de los Pozuelos -								
					7	51	Construcción de 2 Viviendas de Guardaparque y Obras Complementarias en el Destacamento Río Cincel - M.N Laguna de los Pozuelos -	0	2,000,000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					12		Construcción de Vivienda Intendente y Oficina de Informes en la Reserva Natural Formosa								
					12	51	Construcción de Vivienda Intendente y Oficina de Informes en la Reserva Natural Formosa	0	2,000,000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					16		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Lihué - Calel								
					16	53	Construcción de Galpón - Taller en el Parque Nacional Lihué - Calel	2,359,505	8,963,011	20,963,011	6,829,162	0,00	100,00	100,00	24,55
					18		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Los Alerces								
					18	51	Sustitución y Renovación de Toma y Distribución de Agua en Villa Futalaufquen en el Parque Nacional Los Alerces - Prov. de Chubu	0	2,000,000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					21		Construcción de Sede Administrativa en el Parque Nacional Monte Leon								

CUADRO C

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Vigente al 30/6/2021	Devengado al 30/6/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 30/6/2021	Ejecutado Físico al 30/6/2021	
						21	51	Construcción de Sede Administrativa en el Parque Nacional Monte Leon	0	17,325,000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						24		Construcción de 2 Viviendas de Guardaparques en el Parque Nacional El Leoncito								
						24	51	Construcción de 2 Viviendas de Guardaparques en el Parque Nacional El Leoncito	0	2,000,000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						34		Construcción de Sede Administrativa en El Calafate								
						34	51	Construcción de Sede Administrativa en El Calafate	3,931,646	0	7,000,000	0	14,82	60,18	60,18	0,00
						35		Restauración y Refuncionalización Intendencia en el Parque Nacional Callegua								
						35	51	Restauración y Refuncionalización Intendencia en el Parque Nacional Callegua	14,633,531	0	14,670,128	4,941,732	71,86	28,14	28,14	14,63
						36		Construcción de Galpon de Servicios Auxiliares en el Parque Nacional Los Cardones - Provincia de Salta								
						36	51	Construcción de Galpon de Servicios Auxiliares en el Parque Nacional Los Cardones - Provincia de Salta	0	2,000,000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51		Construcción de Muelle Cabecera Norte – Parque Nacional Lago Puelo								
						51	51	Construcción de Muelle Cabecera Norte – Parque Nacional Lago Puelo	0				0,00	35,00	35,00	0,00
						52		Reparación y Puesta en Valor Edificio Casa Central Sito en Santa Fe 690								
						52	51	Reparación y Puesta en Valor Edificio Casa Central Sito en Santa Fe 690	0	2,000,000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						53		Reparación Camino Cerro Tronador en el Parque Nacional Nahuel Huapi								
						53	51	Reparación Camino Cerro Tronador en el Parque Nacional Nahuel Huapi	92,468,344	0	15,429,551	15,417,192	100,00	0,00	0,00	0,00
						54		Refacción y Ampliación del Carneadero en el Parque Nacional El Palmar, Provincia de Entre Rios								
						54	51	Refacción y Ampliación del Carneadero en el Parque Nacional El Palmar, Provincia de Entre Rios	0	2,000,000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						60		Reparación y Puesta en Valor de la Infraestructura General en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos.								
						60	51	Reparación y Puesta en Valor de la Infraestructura General en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos.	0	3,655,000	15,822,606	2,832,147	0,00	100,00	100,00	21,01
						65		Refacción y Readecuación del Espacio de Oficinas y Sanitarios del Edificio Taller en PN Lanín - Provincia de Neuquén								
						65	51	Refacción y Readecuación del Espacio de Oficinas y Sanitarios del Edificio Taller en PN Lanín - Provincia de Neuquén	0	2,000,000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						67		Construcción de Sanitarios en el Parque Nacional El Palmar								
						67	51	Construcción de Sanitarios en el Parque Nacional El Palmar	0	2,000,000	11,026,690	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						68		Construcción de Sanitario en el Área de Acampe del Parque Nacional Quebrada del Condorito								
						68	51	Construcción de Sanitario en el Área de Acampe del Parque Nacional Quebrada del Condorito	0	2,000,000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						69		Construcción de Sub-Central de Incendios en El Chalten - Parque Nacional Los Glaciares								
						69	51	Construcción de Sub-Central de Incendios en El Chalten - Parque Nacional Los Glaciares	0	2,000,000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						70		Construcción de Centro de Visitantes en el Parque Nacional Talampaya								
						70	51	Construcción de Centro de Visitantes en el Parque Nacional Talampaya	0	2,000,000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						71		Construcción de Sanitarios en Aguas Negras Parque Nacional Callegua								
						71	51	Construcción de Sanitarios en Aguas Negras Parque Nacional Callegua	0	2,000,000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						72		Refuncionalización Ex Hotel Majestic - Etapa 1 - Av. De Mayo 1317 - CABA								
						72	51	Refuncionalización Ex Hotel Majestic - Etapa 1 - Av. De Mayo 1317 - CABA	0	0	9,985,368	0	0,00	100,00	100,00	0,00
85								Ministerio de Desarrollo Social								
	311							Ministerio de Desarrollo Social								
		311						Ministerio de Desarrollo Social								
			52					Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia								
				1				Remodelación y Construcción en Espacios de Primera Infancia (EPIS) (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)								
85	311	311	52	0		1	51	Remodelación y Construcción en Espacios de Primera Infancia (EPIS) (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)	381,971,025	1,089,782,384	1,089,782,384	569,026,271	6,80	87,38	87,38	20,68
						2		Remodelación de Espacios de Primera Infancia (EPIS) - (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)								
						2	51	Remodelación de Espacios de Primera Infancia (EPIS) - (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)	0	231,436,512	231,436,512	0	0,00	80,00	80,00	0,00
						3		Construcción de Primera Infancia (EPIS) - (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)								
						3	51	Construcción de Primera Infancia (EPIS) - (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)	0	82,110,000	82,110,000	0	0,00	66,78	66,78	0,00
Total Obras Seleccionadas									264,950,994,334	191,213,398,996	193,189,759,708	63,958,505,022				

Nota: el listado contempla las obras de inversión, mínima unidad de análisis de los proyectos de inversión. De esta forma, no se contemplan actividades específicas asociadas a proyectos de inversión.

CUADRO D
INVERSIÓN REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 30/6/2021
(en millones de \$)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	31,616.1	53,161.4	33,155.7	14,984.2	17.8%
Provincia de Buenos Aires	85,785.5	72,425.2	27,854.0	23,279.7	27.6%
Provincia de Catamarca	1,172.7	2,444.6	875.3	658.1	0.8%
Provincia de Córdoba	9,933.7	11,081.3	6,091.6	5,189.7	6.2%
Provincia de Corrientes	5,022.9	4,712.1	1,235.6	976.8	1.2%
Provincia del Chaco	3,050.9	3,865.5	1,833.4	1,624.9	1.9%
Provincia del Chubut	2,749.4	2,980.3	1,717.1	1,473.1	1.7%
Provincia de Entre Ríos	4,792.0	7,059.8	4,010.9	3,946.2	4.7%
Provincia de Formosa	3,137.1	2,819.3	1,478.0	1,136.6	1.3%
Provincia de Jujuy	7,255.4	5,460.2	653.6	481.1	0.6%
Provincia de La Pampa	3,705.4	2,930.1	969.4	867.5	1.0%
Provincia de La Rioja	2,686.7	3,814.7	2,509.9	2,446.5	2.9%
Provincia de Mendoza	8,075.8	6,839.5	1,961.0	1,888.7	2.2%
Provincia de Misiones	2,825.5	2,523.8	1,552.0	1,259.3	1.5%
Provincia del Neuquén	3,868.8	3,823.6	2,108.9	2,007.7	2.4%
Provincia de Río Negro	8,996.9	5,519.2	3,031.3	2,846.1	3.4%
Provincia de Salta	10,384.0	9,888.7	1,471.8	1,115.1	1.3%
Provincia de San Juan	4,090.1	2,603.5	962.2	733.5	0.9%
Provincia de San Luis	917.3	1,471.9	694.6	591.3	0.7%
Provincia de Santa Cruz	1,159.3	799.0	273.7	238.3	0.3%
Provincia de Santa Fe	11,016.1	8,061.0	5,038.6	4,957.2	5.9%
Provincia de Santiago del Estero	1,236.1	2,329.0	766.0	564.9	0.7%
Provincia de Tucumán	7,472.3	7,540.6	992.5	730.9	0.9%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	1,139.9	3,516.6	621.6	542.7	0.6%
Interprovincial	44,298.5	42,089.0	2,982.5	1,790.3	2.1%
Nacional	19,582.6	30,602.5	9,942.4	7,445.9	8.8%
No Clasificado	18.2	1,312.0	476.0	476.0	0.6%
Total Inversión Real Directa	285,989.1	301,674.5	115,259.7	84,252.1	100.0%

CUADRO E
MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCIÓN AL 30/6/2020
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Presidencia de la Nación	1,380.3	1,380.3	0.0	0.0%
Jefatura de Gabinete de Ministros	2,706.7	2,168.6	-538.1	-19.9%
Ministerio del Interior	7,472.7	5,755.9	-1,716.8	-23.0%
Ministerio de Economía	24,678.8	24,201.5	-477.4	-1.9%
Ministerio de Desarrollo Productivo	29,696.2	32,133.7	2,437.5	8.2%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	2,944.7	2,838.4	-106.4	-3.6%
Ministerio de Turismo y Deportes	2,128.9	3,171.0	1,042.1	48.9%
Ministerio de Transporte	3,835.9	8,835.9	5,000.0	130.3%
Ministerio de Obras Públicas	116,767.5	124,342.6	7,575.1	6.5%
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	113,523.0	113,523.0	0.0	0.0%
Ministerio de Educación	48,299.0	41,629.4	-6,669.7	-13.8%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	1,434.6	1,484.6	50.0	3.5%
Ministerio de Cultura	200.9	200.9	0.0	0.0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	211.9	247.9	36.0	17.0%
Ministerio de Salud	1,149.7	1,555.9	406.2	35.3%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	570.5	458.0	-112.5	-19.7%
Ministerio de Desarrollo Social	6,031.0	7,430.1	1,399.1	23.2%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	743.6	1,302.2	558.6	75.1%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	107,772.0	108,110.6	338.7	0.3%
Total Transferencias de Capital	471,548.1	480,770.5	9,222.4	2.0%

CUADRO F
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCIÓN AL 30/6/2021
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Presidencia de la Nación	1,380.3	1,380.3	323.1	323.1	23.4%
Jefatura de Gabinete de Ministros	2,706.7	2,168.6	12.5	12.5	0.6%
Ministerio del Interior	7,472.7	5,755.9	2,698.2	2,698.2	46.9%
Ministerio de Economía	24,678.8	24,201.5	7,537.5	6,909.3	28.5%
Ministerio de Desarrollo Productivo	29,696.2	32,133.7	11,250.9	11,236.6	35.0%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	2,944.7	2,838.4	868.5	832.8	29.3%
Ministerio de Turismo y Deportes	2,128.9	3,171.0	1,183.3	1,162.2	36.7%
Ministerio de Transporte	3,835.9	8,835.9	208.6	208.6	2.4%
Ministerio de Obras Públicas	116,767.5	124,342.6	68,245.5	68,191.3	54.8%
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	113,523.0	113,523.0	51,567.3	50,353.3	44.4%
Ministerio de Educación	48,299.0	41,629.4	21,435.6	21,435.6	51.5%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	1,434.6	1,484.6	600.0	600.0	40.4%
Ministerio de Cultura	200.9	200.9	68.2	68.2	33.9%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	211.9	247.9	21.2	21.2	8.5%
Ministerio de Salud	1,149.7	1,555.9	881.1	881.0	56.6%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	570.5	458.0	114.6	114.6	25.0%
Ministerio de Desarrollo Social	6,031.0	7,430.1	2,469.1	2,244.4	30.2%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	743.6	1,302.2	138.8	138.8	10.7%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	107,772.0	108,110.6	45,334.5	45,334.5	41.9%
Total Transferencias de Capital	471,548.1	480,770.5	214,958.7	212,766.5	44.3%

CUADRO G
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 30/6/2021
(en millones de \$)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	40,280.1	97,175.2	60,375.0	60,362.8	28.4%
Provincia de Buenos Aires	63,201.0	64,402.2	29,090.8	28,702.5	13.5%
Provincia de Catamarca	2,398.0	2,501.9	1,144.6	1,125.6	0.5%
Provincia de Córdoba	13,911.0	14,938.4	9,059.8	8,807.7	4.1%
Provincia de Corrientes	7,530.7	6,596.3	2,292.6	2,106.4	1.0%
Provincia del Chaco	12,783.0	10,710.8	6,091.4	6,073.1	2.9%
Provincia del Chubut	3,153.1	3,148.1	1,582.1	1,543.4	0.7%
Provincia de Entre Ríos	6,798.3	6,645.2	4,282.5	4,249.4	2.0%
Provincia de Formosa	2,405.0	2,569.4	3,494.5	3,471.4	1.6%
Provincia de Jujuy	3,439.8	4,251.9	1,673.7	1,528.5	0.7%
Provincia de La Pampa	2,199.7	2,059.0	755.0	755.0	0.4%
Provincia de La Rioja	15,560.5	16,096.4	7,827.2	7,789.7	3.7%
Provincia de Mendoza	6,392.7	5,976.4	3,291.0	2,745.4	1.3%
Provincia de Misiones	5,525.6	5,145.9	2,015.5	1,987.8	0.9%
Provincia del Neuquén	5,849.6	5,118.4	2,216.3	2,204.3	1.0%
Provincia de Río Negro	3,394.3	3,738.8	1,555.0	1,517.7	0.7%
Provincia de Salta	4,742.6	5,952.5	3,350.2	3,319.5	1.6%
Provincia de San Juan	3,608.2	4,074.9	2,014.1	2,014.1	0.9%
Provincia de San Luis	3,451.7	2,968.1	2,460.1	2,460.1	1.2%
Provincia de Santa Cruz	19,272.7	19,128.7	5,711.3	5,711.3	2.7%
Provincia de Santa Fe	7,456.0	8,257.0	3,436.1	3,424.0	1.6%
Provincia de Santiago del Estero	3,672.9	3,488.7	2,339.8	2,100.1	1.0%
Provincia de Tucumán	6,306.3	6,140.9	1,979.6	1,917.7	0.9%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	2,674.7	2,780.2	789.7	718.1	0.3%
Interprovincial	74,210.0	72,503.7	27,840.1	27,840.1	13.1%
Nacional	151,330.8	103,569.0	27,912.0	27,912.0	13.1%
Binacional	0.0	812.6	378.9	378.9	0.2%
No Clasificado	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0%
Total Transferencias de Capital	471,548.1	480,770.5	214,958.7	212,766.5	100.0%

Cuadro H
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA Y LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, POR
FINALIDAD Y FUNCIÓN AL 30/6/2021
(en millones de \$)

Finalidad/Función	Inversión Real Directa	Transferencias	Total
Administración Gubernamental			
Legislativa	160.1		160.1
Judicial	539.0		539.0
Dirección Superior Ejecutiva	550.8		550.8
Relaciones Exteriores	10.5		10.5
Relaciones Interiores	153.3	7,500.1	7,653.4
Administración Fiscal	154.8	57.0	211.8
Control de la Gestión Pública	5.3		5.3
Información y Estadística Básicas	72.3		72.3
Subtotal	1,646.1	7,557.1	9,203.2
Servicios de Defensa y Seguridad			
Defensa	5,807.4		5,807.4
Seguridad Interior	837.2		837.2
Sistema Penal	419.3	39.9	459.2
Inteligencia	84.7		84.7
Subtotal	7,148.7	39.9	7,188.6
Servicios Sociales			
Salud	3,203.5	12,061.9	15,265.4
Promoción y Asistencia Social	647.3	5,309.5	5,956.8
Seguridad Social	224.3		224.3
Educación y Cultura	5,171.0	22,857.9	28,028.9
Ciencia y Técnica	7,131.8	890.7	8,022.5
Trabajo	91.0	21.2	112.2
Vivienda y Urbanismo	26.2	60,128.8	60,155.0
Agua Potable y Alcantarillado	1,509.9	54,701.8	56,211.7
Subtotal	18,004.9	155,971.8	173,976.7
Servicios Económicos			
Energía, Combustibles y Minería	43.8	12,404.5	12,448.2
Comunicaciones	12.3	669.1	681.5
Transporte	53,117.7	21,338.4	74,456.1
Ecología y Medio Ambiente	3,848.9	1,670.3	5,519.2
Agricultura	166.7	832.8	999.5
Industria	115.7	10,577.5	10,693.2
Comercio, Turismo y Otros Servicios	99.3	612.3	711.6
Seguros y Finanzas	48.0	1,092.9	1,140.9
Subtotal	57,452.4	49,197.8	106,650.1
Total	84,252.1	212,766.5	297,018.6