


INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL
Presupuesto de la Administración Nacional

Acumulado al Tercer Trimestre 2021

INTRODUCCIÓN


La Inversión Pública Nacional comprende las erogaciones destinadas a la adquisición o producción de bienes que incrementan el activo del Estado Nacional, Provincial y Municipal y demás destinatarios de los fondos transferidos por la Administración Pública Nacional. Es decir, incluye la Inversión Real Directa (IRD) y las Transferencias de Capital (TC).

La Inversión Pública Nacional proyectada para el ejercicio 2021 alcanza a \$862.384,7 millones, con la siguiente evolución nominal¹:



La Inversión Real Directa abarca la adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional, alcanzando al 30/9/2021 un devengado de \$145.696,3 millones (48,5% del crédito vigente). Asimismo, la Administración Nacional realiza transferencias para gastos de capital, los cuales totalizaron \$345.430,3 millones, representando el 61,4% del crédito vigente:

¹ Con el objeto de poder comparar la serie, se excluyó para el período 2009/2017 la ejecución del Fondo Federal Solidario y para el período 2009/2020 del FEDEI.



A continuación, se expone un cuadro que resume el Crédito Inicial, el Crédito Vigente y la ejecución de la Inversión Pública Nacional al cierre del tercer trimestre de 2021, desagregada por sus principales componentes:

Cuadro N°1. Inversión Real Directa y Transferencias de Capital al 30/9/2021 (en millones de \$)

Administración Nacional


Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Inversión Real Directa (IRD)	285.989,1	300.097,0	145.696,3	29,7%	48,5%
Obras de Inversión	204.372,2	201.818,8	113.456,7	23,1%	56,2%
Maquinarias, Equipos, Edificios y Otros	81.616,9	98.278,2	32.239,6	6,6%	32,8%
Transferencias de Capital	471.548,1	562.287,7	345.430,3	70,3%	61,4%
Total Inversión Pública Nacional	757.537,2	862.384,7	491.126,6	100,0%	56,9%

En lo que respecta a la Inversión Pública Nacional, se registró al 30/9/2021 una ejecución del 56,9% del crédito vigente (16,4 puntos porcentuales por debajo del nivel de ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional, el cual alcanzó el 73,3%), representando las transferencias de capital el 70,3% del monto global ejecutado.

CAPÍTULO I: INVERSIÓN REAL DIRECTA

I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA

La Inversión Real Directa tiene previsto alcanzar en el año 2021 a \$300.097,0 millones, conforme a la siguiente evolución:



(*) En 2019 se incluye la registración de gastos de inversión conforme la regularización de adelantos a proveedores y contratistas con impacto en ejercicios anteriores.

En términos nominales, la ejecución de la Inversión Real Directa registró una tasa de crecimiento anual acumulativa del 29,1% para el período 2009/2021.

1- Según Nivel Institucional

A continuación, se presenta un cuadro que muestra el comportamiento de la IRD al cierre del tercer trimestre de 2021, por nivel institucional:

Cuadro N°2: Ejecución de la Inversión Real Directa al 30/9/2021 (en millones de \$)

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% Eje.
Administración Central	161.823,4	145.491,9	44.298,7	30,4%	30,4%
Organismos Descentralizados	121.562,5	151.267,5	101.143,2	69,4%	66,9%
Instituciones de Seguridad Social	2.603,2	3.337,6	254,4	0,2%	7,6%
TOTAL	285.989,1	300.097,0	145.696,3	100,0%	48,5%

La ejecución de los Organismos Descentralizados representa el 69,4% del total de la inversión al cierre del tercer trimestre. En la siguiente tabla se pueden observar las dependencias con mayor gasto devengado y la variación interanual en relación a idéntico período de 2020:

**Cuadro Nº 3: Ejecución de la Inversión Real Directa Comparada al 30/9 - Años 2020/2021 (en millones de pesos)
-Según nivel de ejecución 2021 -**

Organismo	Devengado 2020	Devengado 2021	Variación
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	39.857,0	84.235,1	111,3%
Ministerio de Educación	372,5	10.407,5	2694,1%
Ministerio de Obras Públicas	931,8	10.266,9	1001,9%
Comisión Nacional de Energía Atómica	3.591,3	8.501,9	136,7%
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea	747,8	5.328,4	612,6%
Ministerio de Transporte	2.830,4	3.694,9	30,5%
Comisión Nacional de Actividades Espaciales	845,5	3.626,7	328,9%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	125,8	3.346,2	2559,9%
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)	1.154,0	2.446,6	112,0%
Ministerio de Salud	4.461,3	1.052,1	-76,4%
Ministerio de Desarrollo Social	102,3	995,7	873,0%
Ministerio de Seguridad	514,7	504,0	-2,1%
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)	128,4	254,2	98,0%
Subtotal	55.662,8	134.660,1	141,9%
Otros	2.991,3	11.036,2	268,9%
Total IRD	58.654,1	145.696,3	148,4%

Se aprecia en el cuadro precedente la preponderancia de la inversión a cargo de la DNV, con una importante ejecución del programa Construcción de Autopistas y Autovías; seguida por el Ministerio de Educación, en donde tiene gran relevancia la Implementación del Plan Federal Juana Manso y el Fortalecimiento Edificio de Jardines Infantiles; el Ministerio de Obras Públicas, con importantes proyectos, entre ellas, obras de infraestructura para el saneamiento de la Cuenca Matanza – Riachuelo y de transporte; la Comisión Nacional de Energía Atómica con la construcción del Reactor CAREM y el RA - 10; el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea con la recuperación del material y el mantenimiento de la infraestructura para el Alistamiento Operacional; y en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde se destaca el mayor gastos asociado a iniciativas para la gestión integral de residuos sólidos urbanos.

2- Según Fuente de Financiamiento

Al considerarse las distintas fuentes de financiamiento se destaca que el 57,5% del gasto de la IRD se financió con Tesoro Nacional, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro Nº4 Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente Financiamiento al 30/9/2021 (en millones de \$)

Fuente de Financiamiento	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% Eje.
Tesoro Nacional	83.261,5	152.001,1	93.343,1	64,1%	61,4%
Financiamiento Externo	102.573,4	93.830,1	26.983,2	18,5%	28,8%
Crédito Interno	29.578,0	20.455,8	13.918,1	9,6%	68,0%
Recursos Afectación Específica	52.353,5	16.546,0	9.635,4	6,6%	58,2%
Transferencias Internas	14.037,8	12.195,9	643,8	0,4%	5,3%
Recursos Propios	4.184,9	5.068,1	1.172,6	0,8%	23,1%
TOTAL	285.989,1	300.097,0	145.696,3	100,0%	48,5%

El **Tesoro Nacional** financió, entre otras, las obras de la Dirección Nacional de Vialidad por \$61.015,6 millones, las obras de la Comisión Nacional de Energía Atómica por \$8.362,7

millones (principalmente los proyectos Construcción de Reactor de Baja Potencia Carem Fase II y Construcción de Reactor RA-10), la adquisición de equipamiento para la implementación del Plan Juana Manso realizado por el Ministerio de Educación por \$7.835,2 millones y el Mantenimiento de Medios e Infraestructura para el Alistamiento Operacional de la Fuerza Aérea Argentina por \$3.265,0 millones. Con **Financiamiento Externo** (Crédito y Transferencias Externas) sobresalieron \$9.869,8 millones para obras de la Dirección Nacional de Vialidad, \$3.081,3 millones para proyectos de Infraestructura de Obras de Transporte (fundamentalmente la Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas; Elevación de Viaducto, Prolongación de Tendido Ferroviario y Construcción Nueva Estación Terminal Constitución – Belgarno Sur y Ferrocarril General Roca: Ramal Constitución - La Plata), \$2.888,5 millones para inversiones de Control Ambiental por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible destacándose las asignaciones asociado a la gestión integral de residuos sólidos urbanos, \$2.066,7 millones para proyectos de la Cuenca Matanza Riachuelo bajo responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y \$2.352,4 millones para proyectos del ENOSHA. Por su parte, la ejecución con **Crédito Interno** incluyó \$6.129,8 millones para proyectos viales de la Dirección Nacional de Vialidad; \$1.760,9 millones de Asistencia Financiera para la Construcción de Hospitales Modulares de Emergencia y \$939,3 millones para Apoyo para la Implementación de Centros Sanitarios Turísticos de Asistencia COVID-19, bajo responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y \$1.658,6 para inversión en material de la Fuerza Aérea. Por último, las **Recursos con Afectación Específica** correspondieron a la Dirección Nacional de Vialidad por \$3.512,7 millones y a las obras del Ministerio de Obras Públicas por \$4.611,8 millones (fundamentalmente, Ejecución de Obras de Pavimentación Interjurisdiccionales e Infraestructura de Transporte Masivo VAP III).

3- Según Ubicación Geográfica

La IRD abarca todo el territorio nacional, destacándose las erogaciones efectuadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, que concentraron el 62,4% de la inversión total. En el caso de la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** (\$27.242,8 millones) debe considerarse que una gran cantidad de gastos registrados en CABA, no se ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción, tratándose de casos donde el domicilio de la firma contratista se ubica en esta jurisdicción mayormente.

En la provincia de **Buenos Aires** se ejecutaron \$38.792,9 millones, destacándose la inversión vial (\$22.438,6 millones) de la Dirección Nacional de Vialidad. En la provincia de **Córdoba** se ejecutaron \$10.297,5 millones, siendo importantes las inversiones en la Ruta Nacional N°19 (San Francisco – Córdoba), en la Ruta Nacional N° 8 (Rio Cuarto - Holmberg) y en la Ruta Nacional N°158. En la provincia de **Santa Fe** se ejecutaron \$8.224,9 millones, fundamentalmente en las Rutas Nacionales N° 34 (Angélica – Sunchales), N° 098 y N° 1V9, en la Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas y en el Centro Penitenciario Federal del Litoral en Coronda. Por último, en la provincia de **Entre Ríos** se ejecutaron \$6.385,5 millones, siendo relevantes los trabajos en la Ruta Nacional N° 18.

II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

En el presente apartado se analiza la ejecución de los proyectos de inversión, considerando un subconjunto de iniciativas de gran envergadura en la cartera prevista para 2021

Cuadro Nº 5: Principales Proyectos de Inversión ordenados según Costo Total (en millones de pesos)

Programas/Proyectos	Costo Total (CT)*	Acumulado al 31/12/2020	Devengado 30/9/2021	% Dev. Ac.30/9/21 /CT
Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad	664.848,4	141.580,0	81.380,9	33,5%
Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril Gral. Belgrano	106.586,2	27.101,8	1.627,8	27,0%
Misiones Satelitales: Misión SAOCOM y Misión SABIAMAR	38.144,4	10.063,1	2.677,9	33,4%
Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II	31.939,1	12.836,1	4.972,6	55,8%
Mejora Integral del Ferrocarril Roca, Ramal Constitución – La Plata (BID 2982/OC-AR)	18.210,8	7.126,1	1.583,0	47,8%
Construcción Reactor RA-10	17.470,7	5.318,9	2.813,5	46,5%
Construcción de Jardines de Infantes	8.310,8	1.723,3	2.471,9	50,5%
Infraestructura de Transporte Masivo VAP III	6.515,5	916,0	3.598,6	69,3%
Configuración de Vehículo Espacial	2.803,2	1.470,0	574,4	72,9%
Ampliación Establecimiento Depurador El Paramillo - Mendoza (BID 3451 OC-AR)	2.412,4	832,8	955,4	74,1%
Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID 3451 OC-AR)	1.193,5	855,1	223,2	90,3%
Construcción de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	940,0	984,3	12,0	106,0%
Total (Proyectos de gran envergadura)	899.375,0	210.807,4	102.891,2	34,9%

(*) Costo total de obras de inversión según F13 Ley 2021. En algunos casos, el gasto efectivo puede superar el costo total estimado.

Como surge del cuadro, las obras de inversión de mayor envergadura, en promedio, ostentaron niveles de ejecución financiera acumulada del 34,9% del Costo Total. Vale aclarar que se trata de una referencia. A continuación se describen los proyectos de inversión citados en el cuadro anterior, ordenados en función del organismo ejecutor:

Dirección Nacional de Vialidad (DNV):

La Dirección Nacional de Vialidad lleva adelante la ampliación de la capacidad y seguridad de la red troncal por medio del Plan Vial Nacional que consiste en obras nuevas y obras de mantenimiento.

Los kilómetros en construcción en Autopistas y Autovías comprendieron trabajos en las siguientes provincias: Buenos Aires (337,7 kilómetros), Córdoba (112,4 kilómetros), Formosa (46,49 kilómetros), Neuquén (68,6 kilómetros), Chubut (63,6 kilómetros), Entre Ríos (67,7 kilómetros), Santa Fe (144,0 kilómetros), San Juan (5,8 kilómetros), Mendoza (53,5 kilómetros), Río Negro (30,7 kilómetros), Jujuy (26,3 kilómetros), Misiones (26,0 kilómetros), Chaco (10,9 kilómetros) y Corrientes (13,0 kilómetros). Cabe destacar que al cierre del tercer trimestre de 2021 se finalizaron las siguientes obras: Ruta Nacional Nº 7 tramo Luján - San Andrés de Giles, con 8 kilómetros de extensión en la provincia de Buenos Aires; Ruta Nacional Nº19 Tramo Arroyito - Río Primero (Sección IIIb), con 34,3 kilómetros, en la provincia de Córdoba; Ruta Nacional Nº19 Tramo Cañada Jeanmaire – Arroyito, con 57,8 kilómetros en la provincia de Córdoba; Ruta Nacional Nº11 Limite con Chaco - Empalme Ruta Nacional Nº 81, con 9,65 kilómetros de extensión en la provincia de Formosa y Ruta Nacional Nº8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo:

6A) Sección km. 1160,55 - Acceso Sur a Formosa (km 1170,20), con 15 kilómetros de extensión en la provincia de Buenos Aires.

Los Sistemas de Recuperación y Mantenimiento alcanzaron a 5.998 kilómetros, en promedio, al cierre del tercer trimestre.

En las Obras de Repavimentación se finalizaron los trabajos en la Ruta Nacional N°3/205 Sección Km. 103,2-km 136 / km 61,87-km 67 / km 88-km 105, con 54,9 kilómetros de extensión en la provincia de Buenos Aires y en la Ruta Nacional N°188 Sección 87 -115 / 141 – 163 con 50 kilómetros de extensión, Interprovincial. Por su parte, los kilómetros en repavimentación en el tercer trimestre incluyeron trabajos en las provincias de Buenos Aires (173,4 kilómetros), Córdoba (266,7 kilómetros), Corrientes (67 kilómetros), Entre Ríos (135,8 kilómetros), Santa Fe (72,5 kilómetros), Santiago del Estero (43,0 kilómetros) e Interprovincial Fe (102,4 kilómetros).

La ejecución de la Construcción de Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 6: Construcción de Ruta Nuevas y Obras de Pavimentación en ejecución al 30/9/2021

Tramo	Sección	Provincia	Longitud Km.
R.N.N°23 Comallo – Pilcaniyeu Viejo		Río Negro	36,0
R.N.N°23 Pilcaniyeu Viejo – Empalme R.N.N°40	Sección II	Río Negro	32,0
R.N.N°14 Empalme R.P.N°20-Empalme R.P.N°17	Prog.1056-1090	Misiones	34,6
R.N.N°23 Ingeniero Jacobacci-Comallo	Sección I Prog. 0-45	Río Negro	45,0
R.N.N°73 Anguinan-Empalme R.N.N°75	Sección II	La Rioja	18,8
R.N.N°73 Anguinan - Emplame R.N.N°75	Sección Km.0 - 21,6	La Rioja	21,6
R.N.N°150 Iglesia - Agua Negra	Las Flores – Peñasquito	San Juan	25,5
R.N.N°12 Puente s/Arroyo Saucosito - Av. Almafuerde		Entre Ríos	3,8
R.N.N°76 Punta del Agua - Quebrada Sto. Domingo - Pircas Negras	P. del Agua - Lag. Mulas Muertas - Queb.Sto.Domingo y B.Blancas - Pircas Negras. Secc I y III	La Rioja	76,9
Empalme Ruta Nacional N° 3 - Límite Internacional con Chile	Puesto fronterizo San Sebastián (km 0,00) - Límite con Chile (km 10,88)	Tierra del Fuego	10,9
R.N.N°260 Empalme R.P.N°51 – Límite con Chile	Sección I: Prog. 0,00 - Prog. 23,00	Chubut	23,2
Total			328,3

Al cierre del tercer trimestre, en el programa Ejecución de Obras de Seguridad en Rutas Nacionales, había finalizado una intervención de seguridad vial en la Ruta Nacional N°35 Travesía Urbana Santa Rosa (Barrio Procrear), km. 322,60-328,93 en la provincia de La Pampa. Asimismo, estuvieron en ejecución durante el tercer trimestre las obras que se detallan a continuación:

Cuadro N° 7: Obras de Seguridad Vial en Rutas Nacionales durante el tercer trimestre 2021

Tramo	Provincia
R.N.N°146 Acceso a Nogolí – Intersección Avda. Las Cañadas Km. 80,02-110,88	San Luis
R.N.N°95 Travesía Urbana (Calle 251-Calle 351). Km. 1109,44 - 1115,69	Chaco
R.N.N°3 Mejora de Travesía Urbana, Adecuación y Mejora de los Accesos. - Las Flores. Km 176 - km 199	Buenos Aires
R.N.N°3 Estabilización Cerro Chenque (Acceso a Comodoro Rivadavia)	Chubut
R.N.N°9 Int. R.P.N°347 (El Cadillal) – Límite con Tucumán / Salta	Tucumán
R.N.N°3-205-6 Empalme. R.P.N° 4 (San Justo) - Empalme R.N.N° 205 (Cañuelas)	Buenos Aires

Por su parte, los trabajos de Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas en ejecución durante el tercer trimestre fueron los siguientes:

Cuadro Nº 8: Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas al 30/9/2020 (en ejecución)

Tramo	Provincia	Longitud Mts.
R.N.Nº12 Esquina-Goya Sección Puente s/ Aº Guazú (km. 712,71)	Corrientes	210,0
R.N.Nº234 La Rinconada - Junín de Los Andes (Pte. s/Río Aluminé/Collón Curá)	Corrientes	1.200,0
Total		1.410,0

Las intervenciones en ejecución por Convenio con Provincias alcanzaron las siguientes jurisdicciones: 48 obras en la provincia de Buenos Aires, 3 en la provincia de Catamarca, 1 en la provincia de Córdoba, 1 en Corrientes, 4 en la provincia de Chaco, 1 en la provincia de Entre Ríos, 1 en la provincia de Formosa, 1 en la provincia de Misiones, 1 en la provincia de Salta, 1 en la provincia de San Luis, 1 en la provincia de Santa Fe, 1 en la provincia de Santiago de Estero y 1 en la provincia de Tucumán. Se finalizaron las siguientes intervenciones: Ruta A001 Sentido Capital – Sentido Avellaneda (obras varias) (provincia de Buenos Aires); en Ruta Provincial Nº 17 Km. 73–106 (provincia de Misiones) y dos obras urbanas (provincia de Buenos Aires); en Ruta Nacional Nº188 Puerto de San Nicolás - Empalme R.N.Nº 8 (Pergamino) (provincia de Buenos Aires), Ruta Provincial Nº 7 Tramo Empalme R.N.Nº 16 - Empalme R.P.Nº 90 y Acceso a Presidencia de La Plaza, Colonias Unidas General San Martín (provincia de Chaco); Ruta Provincial Nº34 Camino de las Altas Cumbres (Tramo A: Empalme RP. E-96 - Empalme R.P. C-45 / Tramo B: Accesos a R.P.Nº 34 desde San Antonio de Arredondo y las Jarillas (provincia de Córdoba) y Avenida Montevideo (provincia de Buenos Aires).

En el programa Construcción de Rutas Seguras estuvo en ejecución en el tercer trimestre la obra en Ruta Nacional Nº 18 Tramo II Colectoras Pavimentadas prog. 67+750 - Intersección Ruta Provincial Nº 20 y tramo III Intersección Ruta Provincial Nº 20 - Arroyo Sandoval, en la provincia de Entre Ríos con 98 kilómetros de extensión.

El programa Construcción de Túneles y Puentes Grandes tuvo en ejecución las siguientes obras:

Cuadro Nº 9: Construcción de Túneles y Puentes Grandes en ejecución al 30/9/2021

Tramo	Sección	Provincia	Longitud Km.
R.N.Nº75 Las Padercitas – Dique Los Sauces	Km. 10,76-16,82	La Rioja	6,1
R.N.Nº40/231 Circunvalación Villa Angostura	Circunvalación Villa Angostura	Neuquén	5,8
Total			11,9

La ejecución de obras civiles incluyó los trabajos en la Ruta Nacional Nº 60 Control de pesos y dimensiones de Las Salinas Sección km. 939,54 – km. 940, en la provincia de Catamarca. Por su parte, en el programa Ejecución de Obras Menores para el Fortalecimiento de la Red Vial se inició una obra en la Ruta Nacional Nº 12 tramo Intersección Ruta Nacional Nº 12 y Ruta Nacional Nº 9 - Intersección Ruta Nacional Nº 12 y Ruta Provincial Nº 6, en la provincia de Buenos Aires, con 3,5 kilómetros de extensión.

Por último, en el programa Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte estuvieron en ejecución los trabajos en Ruta Nacional N° 20 Puente Los Corrales Km. 292,90 en la provincia de San Luis y en Ruta Nacional N° 89 General Pinedo – Límite c/Santiago del Estero Km. 276,11, en la provincia de Chaco.

Ministerio de Transporte:

Al 30/9/21 continuaron las obras de Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas con una ejecución financiera acumulada de \$28.729,6 millones de devengado. Asimismo, se destacó la ejecución de la obra de Mejora Integral del Ferrocarril General Roca: Ramal Constitución-La Plata (BID 2982/OC-AR). A través de esta iniciativa se pretende renovar la infraestructura, el material rodante y la tecnología de los ferrocarriles de pasajeros de la línea Roca. Al 30/9/21 se registra una ejecución financiera acumulada de \$8.709,1 millones.

Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE):

Misiones Satelitales (Etapa I y III): Al 30/9/21 en el marco del Plan Espacial Nacional 2013/2024 se realizaron inversiones en el Proyecto Misiones Satelitales, cuya composición se expone a continuación:

Cuadro N° 10: Misiones Satelitales en Curso

Satélite	Misión	Socios
Satélite Argentino de Observación con Microondas (SAOCOM)	Observación de la tierra	Italia, Bélgica y Brasil
Satélite Argentino Brasileño para la Información del Mar (SABIAMAR)	Observación de la tierra	Brasil

Durante el tercer trimestre, el satélite SAOCOM 1 A continuó dando servicios de imágenes de radar en territorio argentino y en el resto del mundo. Por su parte el SAOCOM - PROSAT II se encuentra operativo, habiendo finalizado la etapa de calibración del radar e iniciando su operación nominal. Se continuó el proceso de los llamados a expresión de interés para el desarrollo de nuevas aplicaciones, habiéndose ya comenzado el primero de ellos sobre el tema incendios y en proceso de iniciar su ejecución unos 8 estudios y el resto en proceso de adjudicación. Se encuentran en proceso de llamados nuevos estudios de Nieves y Hielos.

Respecto a la **Misión SABIAMAR**, en el tercer trimestre, se continuó la construcción del modelo de vuelo del satélite y se está avanzando en el segmento de aplicaciones para realizar el CDR en el presente año. Se llegó al 90 % de ejecución del desembolso, cumpliéndose las cláusulas contractuales correspondientes.

En cuanto a la obra **Configuración de Vehículo Espacial** se continuó trabajando con la empresa VENG, en relación a las tareas de análisis de misión, navegación, guiado, control, trayectoria y estructuras. Se continuó con la revisión de ingeniería, en relación a las tareas de Segmento de Tierra e Ingeniería de las Operaciones y elaborando las especificaciones técnicas para pliegos de obra del Centro Espacial Punta Indio y del Centro Espacial Manuel Belgrano. Además, prosiguió el desarrollo de propulsión y tareas generales correspondiente al Tronador

II/III. Asimismo, se continuaron todas las tareas relacionadas con la viabilidad del Vehículo Lanzador Especial, habiéndose revisado el Plan del Programa ISCU.

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA):

Construcción Reactor RA-10: A través de la construcción de este reactor nuclear argentino multipropósito de alto flujo neutrónico se producirán radioisótopos en escala comercial para abastecimiento del mercado local y parte del mercado internacional. Al 30/9/21, el proyecto registra un avance físico acumulado de 66,04% en función del inicio de la obra civil del edificio que albergará al reactor y la consolidación de las tareas de ingeniería del proyecto y una ejecución financiera acumulada de \$8.132,4 millones.

Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II: es un proyecto de central nuclear de baja potencia concebida con un diseño de última generación. Las posibles aplicaciones de una central de este tipo son variadas y comprenden desde el suministro de energía en regiones aisladas, provisión de energía para desalinización de agua de mar, hasta su utilización como laboratorio de investigación y de entrenamiento para operadores de grandes centrales nucleares, entre otras. Al 30/9/21, el proyecto registra un avance físico acumulado de 59,39% y una ejecución financiera acumulada de \$17.808,7 millones.

Ministerio de Educación:

Construcción de Jardines: Se impulsa la mayor escolarización y mejora de la infraestructura en el nivel inicial, con una inversión plurianual estimada de \$8.310,8 millones. Se trata de la construcción de nuevas aulas y establecimientos en distintas provincias de la República Argentina. Al 30/9/21 la ejecución financiera acumulada resulta de \$4.195,2 millones.

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA):

Al 30/9/21 continuaban las obras Construcción de Sistema de Agua Potable en la localidad de Concordia, provincia de Entre Ríos (BID 3451 OC-AR) con una ejecución financiera acumulada de \$1.078,3 millones; Ampliación de Sistema de Recolección y Tratamiento de Efluentes - Cuenca El Paramillo, provincia de Mendoza (BID 3451 OC-AR) (\$2.547,8 millones) y Construcción de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata, provincia de Buenos Aires (BID 3451 OC-AR) (\$996,3 millones).

Ministro de Obras Públicas:

En el marco de este organismo se destacan las asignaciones para la ejecución de obras de infraestructura de transporte, destinándose \$3.598,6 millones para la ejecución de obras con el fin de mejorar la circulación del transporte público automotor de pasajeros en la Región Metropolitana de Buenos Aires, el marco del proyecto **Infraestructura Transporte Masivo - VAP III.**

III- MAQUINARIA, EQUIPOS y OTROS

En el presente apartado se analizan las acciones más relevantes relativas a los gastos de inversión directa sin considerar las obras (analizadas en el apartado precedente). El gasto fue de \$ 32.239,6 millones, financiado principalmente por fuente Tesoro Nacional (68,1%), seguido por Crédito Interno (14,5%) y Crédito Externo (10,3%). En ese marco, se exponen a continuación diversos conceptos que representan el 88,1% del gasto en maquinaria, edificios y otros al 30/09/21.

Cuadro N°11: Principales Gastos de Inversión excluidos proyectos al 30/09/21 (en millones de pesos)
- según crédito vigente

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Fortalecimiento Educativo	14.087,0	28.462,2	8.188,4	25,4%	28,8%
Acciones para la Defensa	11.955,2	15.352,1	8.709,4	27,0%	56,7%
Fortalecimiento del Transporte	21.477,8	9.921,3	2.993,7	9,3%	30,2%
Acciones de Salud	10.197,2	9.851,5	4.077,0	12,6%	41,4%
Acciones para la Seguridad	2.425,9	4.210,9	920,0	2,9%	21,8%
Ecología y Medio Ambiente	1.263,8	3.762,2	2.137,3	6,6%	56,8%
Equipamiento para la Ciencia y Técnica	2.856,9	3.508,1	1.378,0	4,3%	39,3%
Subtotal	64.263,8	75.068,4	28.403,7	88,1%	37,8%
Otros	17.353,1	23.209,8	3.835,9	11,9%	16,5%
Total	81.616,9	98.278,2	32.239,6	100,0%	32,8%

Fortalecimiento Educativo

En relación con el fortalecimiento educativo, se devengaron \$8.188,4 millones (28,8% del crédito), de los cuales el 95,7% se destinó al Plan Federal Juana Manso (\$7.835,2 millones) totalmente financiado con Tesoro Nacional. Este plan abarca conectividad, equipamiento, formación y capacitación docente y una plataforma federal educativa de navegación gratuita, segura y soberana para el sistema educativo de la Argentina.

Acciones para la Defensa

El gasto realizado en materia de inversión por las Fuerzas de Defensa, alcanzó \$8.709,4 millones. El mayor gasto se realizó con fuentes Tesoro Nacional (79,9%), Crédito Interno (19,0%) y el resto con Recursos con Afectación Específica. Dentro de las acciones llevadas a cabo, se destaca el mantenimiento y la recuperación de medios para la Fuerza Aérea Argentina (\$5.149,4 millones) y los gastos en el marco del Fondo Nacional de la Defensa "FONDEF" (\$3.062,9 millones). En estos últimos se destaca en gasto en el mantenimiento, producción y soporte logístico para la defensa aérea correspondiente al Ministerio de Defensa.

Fortalecimiento del Transporte

En lo que respecta a la ejecución de esta categoría, al 30/09/21 se devengaron \$2.993,7 millones (apenas 30,2% del crédito vigente). Dentro de este monto, los conceptos con mayor impacto presupuestario al corresponden al equipamiento la Dirección Nacional de Vialidad

(\$2.854,2 millones), principalmente para mantenimiento y equipos en el marco de la ejecución obras de mantenimiento y rehabilitación en red (\$2.631,1 millones).

Acciones de Salud

El gasto en equipamiento realizado totalizó \$4.077,0 millones que corresponden al 41,4% del crédito vigente, principalmente financiado por fuente Crédito Interno (66,2%), Recursos con Afectación Específica (15,7%) y Tesoro Nacional (13,3%). De ese monto, \$1.760,9 millones se vincularon a la construcción de hospitales modulares de emergencia (43,2% del gasto de este apartado) y \$939,3 millones para el apoyo para la implementación de centros sanitarios turísticos por la emergencia COVID19 (23,0%). Asimismo, se destinaron \$1.019,8 millones a equipamiento en el marco de la pandemia coronavirus COVID-19 (25,0% del total devengado) a través de Ministerio de Salud

Acciones para la Seguridad

Al 30/09/21 la ejecución del gasto relacionado a la Seguridad Interior fue de \$920,0 millones que corresponden al 2,9% del gasto global en equipamiento, destacándose la adquisición de equipamiento por el Ministerio de Seguridad (\$504,0 millones) principalmente destinado a la planificación logística y equipamiento federal (\$329,8 millones). Por otra parte, se destinaron \$219,6 millones al equipamiento del Servicio de Policía en Despliegue Permanente de la Prefectura Naval Argentina.

Ecología y Medio Ambiente

Al 30/09/2021 se destinaron \$2.137,3 millones a acciones de ecología y medio ambiente, principalmente destinados a gestión integral de residuos sólidos urbanos en el marco del control ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (\$1.855,9 millones). Se trata de adquisición de equipamiento para la gestión de residuos en distintos puntos geográficos de la República Argentina, con énfasis en el financiamiento externo.

Equipamiento para la Ciencia y Técnica


Al 30/09/21 se destinaron \$1.378,0 millones al equipamiento con destino a acciones de ciencia y técnica. Se destaca la ejecución del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación principalmente en el marco del programa Formulación, Coordinación e Implementación de Acciones de Articulación en Ciencia y Tecnología de Innovación Tecnológica para el Portal Biblioteca Electrónica que corresponden al 23,7% del total de este apartado (\$326,2 millones). Además, en este Ministerio se devengaron \$90,2 millones en innovación tecnológica. Asimismo, el 28,4% corresponde a adquisición de equipamiento de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr Carlos G. Malbran (\$391,9 millones).

Por otra parte, se destinaron \$258,4 millones a equipamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y, en lo que respecta a la Comisión Nacional de Energía Atómica, se devengaron \$139,2 millones, destacándose las Acciones para la Investigación en el marco del programa Investigación y Aplicaciones no Nucleares (\$63,5 millones).

CAPÍTULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

La ejecución de las Transferencias de Capital en el período 2009-2021 se puede apreciar en el siguiente gráfico².



1- Según Nivel Institucional

En lo que respecta a su ejecución, las transferencias de capital fueron realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro N°12: Ejecución de las Transferencias de Capital al 30/9/2021

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Administración Central	428.828,0	510.439,7	297.713,0	86,2%	58,3%
Organismos Descentralizados	42.720,2	51.848,1	47.717,3	13,8%	92,0%
TOTAL	471.548,1	562.287,7	345.430,3	100,0%	61,4%

A continuación, se expone una tabla que muestra las dependencias con mayor ejecución de transferencias de capital al 30/9/2021 y la variación interanual respecto al ejercicio 2020:

Cuadro N° 13: Ejecución Transferencias de Capital al 30/9/21
(en millones de pesos) – según Ejecución 2021

Organismo	Ejecución 2020	Ejecución 2021	Variación
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	16.839,7	91.060,1	440,7%
Obligaciones a Cargo del Tesoro (OCT)	39.124,2	79.979,9	104,4%
Ministerio de Obras Públicas	28.101,9	56.120,0	99,7%

² Con el objeto de poder comparar la serie, se excluyó para el período 2009/2017 la ejecución del Fondo Federal Solidario y para el período 2009/2020 la ejecución del FEDEI.

Ministerio de Educación	6.998,3	27.413,8	291,7%
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	12.446,1	24.512,4	96,9%
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	2.552,0	20.004,1	683,9%
Ministerio de Desarrollo Productivo	49,6	16.794,4	33747,3%
Secretaría de Energía	9.029,8	8.451,1	-6,4%
Ministerio de Interior	1.314,3	5.139,3	291,0%
Subtotal	116.455,9	329.475,0	182,9%
Otros	4.422,3	15.955,3	260,8%
Total Transferencias de Capital	120.878,2	345.430,3	185,8%

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat transfirió \$67.067,6 millones para el Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro. Cre. Ar) y \$14.759,7 millones al Fondo Fiduciario para la Vivienda Social.

La jurisdicción Obligaciones a Cargo de Tesoro realizó transferencias a la firma AySA por \$35.598,6 millones, a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. por \$12.434,4 millones, a la provincia de La Rioja por \$9.750,0 millones y a Integración Energética S.A. por \$7.426,0 millones. El Ministerio de Obras Públicas realizó transferencias para el desarrollo de infraestructura en el marco del Plan Argentina Hace por \$14.767,2 millones, para el Fondo de Infraestructura Hídrica por \$9.255,0 millones, a AySA por \$8.338,1 millones, para obras hídricas por \$5.687,1 millones, para Asistencia Financiera para Atender la Construcción de Hospitales Modulares de Emergencia por \$5.711,2 millones, para el Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal Provincia de Buenos Aires (PREIMBA) por \$5.000,0 millones y para Apoyo al Desarrollo de la Infraestructura Educativa por \$1.690,5 millones. Además, se destacaron los fondos para Infraestructura y Equipamiento por \$12.097,9 millones, para Fortalecimiento Edificio de Jardines Infantiles por \$10.599,3 millones y para Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica por \$3.345,9 millones, realizados por el Ministerio de Educación. El Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento transfirió para Asistencia Técnica – Financiera y Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y de Desagües por \$24.512,4 millones. La Dirección Nacional de Vialidad realizó transferencias a Corredores Viales S.A. por \$10.640,7 millones y a provincias para la construcción de rutas por convenio por \$9.363,4 millones. El Ministerio de Desarrollo Productivo realizó transferencias al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo por \$11.041,1 millones, al Programa Nacional de Parques Industriales Públicos en el Bicentenario por \$1.560,3 millones y al Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor por \$1.280,2 millones.

La Secretaría de Energía, por su parte, transfirió \$4.878,4 millones a la empresa Integración Energética Argentina S.A. en apoyo a la Construcción de Aprovechamientos Hidroeléctricos en el Río Santa Cruz Cóndor Cliff – La Barrancosa y la asistencia financiera a gobiernos provinciales y municipales para la ejecución de obras de infraestructura de transporte y distribución de energía eléctrica y gas (\$2.219,9 millones).

Por último, el Ministerio del Interior realizó Asistencias a Municipios para Infraestructura Social por \$ 2.925,1 millones y transferencias a gobiernos provinciales para Apoyo a la Asistencia Provincial en la Emergencia (CAF N° 11235) por \$1.172,4 millones y para Fortalecimiento de la Gestión Provincial (BID 3835/OC-AR) por \$908,0 millones.

2- Según Fuente de Financiamiento

Cuadro N°14: Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente Financiamiento al 30/9/2021 (en millones \$)

FUENTE FINANCIAMIENTO	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Tesoro Nacional	277.619,4	343.946,8	228.832,9	66,2%	66,5%
Financiamiento Externo	107.555,5	104.681,5	30.924,9	9,0%	29,5%
Crédito Interno	66.687,0	94.297,2	71.509,6	20,7%	75,8%
Otros Recursos Internos	2.617,7	13.971,2	12.409,8	3,6%	88,8%
Recursos con Afectación Específica	17.068,6	5.391,1	1.753,1	0,5%	32,5%
TOTAL	471.548,1	562.287,7	345.430,3	100,0%	61,4%

El **Tesoro Nacional** concentró el mayor gasto en transferencias, sobresaliendo las realizadas a la firma AySA (\$35.598,6 millones), a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (\$12.434,4 millones), para asistencia a la provincia de La Rioja (\$9.750,0 millones), a Integración Energética Argentina S.A. (\$7.426,0 millones) y a Corredores Viales S.A. (\$1.816,2 millones), realizadas por Obligaciones a Cargo de Tesoro; las realizadas para Apoyo para la Ejecución del Pro.Cre.Ar por \$51.476,9 millones y para apoyo a la Ejecución de Fideicomiso para la Vivienda Social (\$14.759,7 millones), ambas realizadas por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat; para Infraestructura y Equipamiento (\$11.235,8 millones), para el Fortalecimiento Edificio de Jardines Infantiles (\$10.559,3 millones) y para la Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica (\$3.345,9 millones), realizadas por el Ministerio de Educación y las transferencias para asistencia técnica financiera y desarrollo de infraestructura para el saneamiento (\$21.040,4 millones), realizadas por el ENOHS.

En lo que refiere a **financiamiento externo**, la ejecución del período correspondió en su totalidad a **Crédito Externo**, aplicado principalmente a la empresa AySA S.A. (\$8.338,1 millones) y a provincias para el desarrollo y ejecución de obras de infraestructura hídricas (\$3.867,0 millones), ambas realizadas por el Ministerio de Obras Públicas; a asistencias a la empresa pública Integración Energética Argentina S.A. para Apoyo a la Construcción de Aprovechamientos Hidroeléctricos en el Río Santa Cruz, Cóndor Cliff - La Barrancosa (\$4.878,4 millones), realizadas por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía; al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) (\$4.104,9 millones), realizadas por el Ministerio de Desarrollo Productivo; a provincias para construcción de obras viales (\$1.021,8), realizadas por la Dirección Nacional de Vialidad y para Construcción y Equipamiento Escolar (\$862,1 millones), realizadas por el Ministerio de Educación.

El **Crédito Interno**, por su parte, financió el desarrollo de infraestructura en el marco del Plan Argentina Hace (\$12.827,6 millones), Obras Hídricas (\$10.153,4 millones), la Asistencia Financiera para la Construcción de Hospitales Modulares de Emergencia (\$5.711,2 millones),

Programa de Emergencia Municipal Provincia de Buenos Aires (\$5.000,0 millones), del Ministerio de Obras Públicas; el Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar.) (\$15.590,7 millones) y el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo-FONDEP (\$6.936,2 millones), bajo responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Productivo.

3- Según Ubicación Geográfica

Las transferencias de capital se concentraron, fundamentalmente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y La Rioja (51,9% del monto global). En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe considerarse que una gran cantidad de iniciativas no se ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción, pero se imputan allí por estar constituido el domicilio legal de los receptores de las transferencias.

En la provincia de **Buenos Aires** se destacaron, entre otras, las transferencias para el desarrollo de la infraestructura en el marco del Plan Argentina Hace (\$8.178,4 millones), a AySA S.A. (\$6.733,4 millones), al Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal (PREIMBA) (\$5.000,0 millones), las asistencias para la construcción de obras viales fuera de la red nacional por parte de la Dirección Nacional de Vialidad (\$4.622,5 millones) las transferencias para Infraestructura y Equipamiento Escolar (\$2.980,9 millones) y para el Fortalecimiento Edificio de Jardines Infantiles (\$2.686,0 millones). En la **provincia de Córdoba** se destacaron las transferencias del ENOSHA (\$5.386,5 millones), para el desarrollo de infraestructura en el marco del Plan Argentina Hace (\$2.076,8 millones) realizadas por el Ministerio de Obras Públicas y las transferencias del Ministerio de Educación (\$1.670,7 millones) destinándose principalmente para el desarrollo de la infraestructura y el equipamiento educativo. Por último la **provincia de La Rioja** recibió asistencias financieras del Tesoro Nacional (\$9.750,0 millones) en el marco de la Jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro como así también transferencias destinadas al desarrollo de la infraestructura gasífera provincial a través de la Secretaría de Energía (\$997,4 millones)

4- Según Beneficiario

Se presenta a continuación un detalle de los fondos transferidos al cierre del tercer trimestre de 2021, de acuerdo a la naturaleza del beneficiario:

Cuadro Nº 15: Ejecución por Beneficiario al 30/9/21 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	Composición del Gasto
Fondos Fiduciarios y otros Entes	104.469,6	30,2%
Sector Público Empresarial e Instituciones públicas financieras	94.521,7	27,4%
Gobiernos Provinciales	89.082,5	25,8%
Gobiernos Municipales	38.253,4	11,1%
Transferencias al sector privado	9.992,4	2,9%
Organismos Internacionales	5.660,3	1,6%
Universidades Nacionales	3.235,4	0,9%
Otros	215,0	0,1%
Total	345.430,3	100,0%

En el cuadro precedente se destaca el impacto de las erogaciones a los Fondos Fiduciarios y otros Entes, al Sector Público Empresarial e Instituciones Públicas Financieras y a gobiernos provinciales (viviendas, transporte, educación, entre otros). Dentro de los **Fondos Fiduciarios**, sobresale el Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar.) (\$67.067,6 millones), el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social (\$14.759,7 millones), el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (\$11.041,1 millones) y el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (\$9.255,0 millones).

En lo que respecta a las transferencias con destino al **Sector Público Empresarial**, se destacan, entre otras, las asistencias financieras a AySA (\$43.936,7 millones), a Corredores Viales S.A. (\$12.456,9 millones), a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (\$12.434,4 millones) y a Integración Energética Argentina S.A. (\$12.304,4 millones), acumulando el 85,8% de las erogaciones al sector público empresarial.

II- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

En el presente apartado se analizan las acciones más relevantes financiadas por transferencias de capital que efectúa la Administración Pública Nacional, considerando un subconjunto de iniciativas que representa el 89,7% del gasto de transferencias de capital realizado al 30/09/21:

Cuadro N° 16: Principales transferencias de capital al 30/09/21 (en millones de pesos) - según crédito vigente

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de Ejecución
Acciones de Vivienda	143.065,3	131.751,8	107.273,4	31,1%	81,4%
Infraestructura Hídrica y Saneamiento	98.043,1	109.316,1	67.403,3	19,5%	61,7%
Asistencia Financiera al Sistema Energético	43.731,8	89.021,8	18.370,6	5,3%	20,6%
Políticas de Transporte	39.801,8	63.578,1	39.868,4	11,5%	62,7%
Infraestructura y Equipamiento Educativo	56.626,0	47.655,1	30.843,8	8,9%	64,7%
Acciones de Salud	3.839,9	21.064,3	13.485,0	3,9%	64,0%
Infraestructura Provincial	17.472,7	16.302,1	11.964,2	3,5%	73,4%
Acciones en el Norte Grande Argentino	8.954,6	9.949,7	5.815,1	1,7%	58,4%
Infraestructura en la Cuenca Matanza Riachuelo (*)	3.354,2	7.839,7	12.589,0	3,6%	160,6%
Inversión en Comunicaciones	4.590,2	4.081,1	2.149,8	0,6%	52,7%
SubTotal	419.479,4	500.559,8	309.762,7	89,7%	61,9%
Otros	52.068,8	61.727,9	35.667,6	10,3%	57,8%
Total	471.548,1	562.287,7	345.430,3	100,0%	61,4%

(*) La ejecución por encima del crédito vigente se debe al carácter indicativo de la partida.

Acciones de Vivienda

Al 30/09/21 se devengaron \$107.273,4 millones para la construcción de viviendas, principalmente por gobiernos provinciales y municipales, y de fondos fiduciarios para la ejecución de los distintos planes habitacionales. Estas asistencias financieras representaron el 31,1% de las transferencias de capital ejecutadas, detallándose a continuación lo recibido por cada provincia:

Cuadro N° 17: Acciones de Vivienda al 30/09/21 (en millones de pesos)

Provincia	Total	% Part. Devengado
Provincia de Buenos Aires	8.514,5	7,9%
Provincia de Córdoba	2.616,0	2,4%
Provincia del Chaco	2.365,3	2,2%
Provincia de Formosa	1.518,5	1,4%
Provincia de Entre Ríos	1.286,3	1,2%
Provincia de Tucumán	860,6	0,8%
Provincia de Salta	782,1	0,7%
Provincia de Santa Fe	776,3	0,7%
Provincia de Mendoza	776,3	0,7%
Provincia de Misiones	771,9	0,7%
Provincia del Chubut	754,8	0,7%
Provincia de Santiago del Estero	683,7	0,6%
Provincia del Neuquén	619,4	0,6%
Provincia de Río Negro	563,0	0,5%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	434,3	0,4%
Provincia de Corrientes	427,1	0,4%
Provincia de San Juan	381,7	0,4%
Provincia de Jujuy	289,2	0,3%
Provincia de La Rioja	261,0	0,2%
Provincia de Catamarca	237,7	0,2%
Provincia de Santa Cruz	234,7	0,2%
Provincia de La Pampa	179,2	0,2%
Provincia de San Luis	112,6	0,1%
Subtotal	25.446,1	23,7%
PROCREAR	67.067,6	62,5%
Fondo Fiduciario para la Vivienda Social	14.759,7	13,8%
Total general	107.273,4	100,0%

Como se aprecia en el cuadro, se destaca el Fondo PROCREAR, iniciativa que tiene como objetivo la entrega de créditos hipotecarios para la construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas, como así también para adquirir aquellas que son construidas a través de desarrollos urbanísticos. Por otra parte, cabe mencionar el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, iniciativa que tiene como objetivo financiar los programas vigentes de vivienda social e infraestructura básica.

Dentro de las transferencias a provincias se destaca el Plan Argentina Hace, iniciativa para generar 20.000 puestos de trabajo en todo el país, a través de un programa de infraestructura de ejecución rápida con mano de obra local. Las transferencias con este destino alcanzaron los \$14.645,0 millones.

Infraestructura Hídrica y de Saneamiento

Las transferencias de capital inherentes a obras de infraestructura hídrica y saneamiento alcanzaron un devengado de \$67.403,3 millones, destinándose el 48,5% a la firma Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). Por otro lado, al 30/09/21 se transfirieron \$20.430,3 millones con destino a las provincias, principalmente para obras de infraestructura de agua potable y desagües en áreas urbanas y para el apoyo al desarrollo de obras de saneamiento y agua potable. Asimismo, se realizaron transferencias por un monto de \$9.255,0 millones al Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica con destino al desarrollo de proyectos, obras, mantenimiento y servicios de infraestructura hídrica.

Asistencia Financiera al Sistema Energético

Al 30/09/21 el sector energético recibió \$18.370,6 millones en concepto de transferencias de capital, representando el 5,3% del total de las erogaciones del período bajo análisis; de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 18: Principales iniciativas en Asistencia Financiera al Sistema Energético al 30/09/21 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	% Part. Devengado
Integración Energética Argentina S.A	12.304,4	67,0%
Transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipales	2.219,8	12,1%
Yacimientos Carboníferos de Río Turbio	1.421,0	7,7%
Empresas Adjudicatarias Proyecto PERMER II	869,4	4,7%
Nucleoeléctrica Argentina S.A.	750,0	4,1%
Comisión Técnica Mixta Salto Grande	378,9	2,1%
DIOXITEK S.A.	322,5	1,8%
Resto	104,6	0,6%
Total	18.370,6	100,0%

Como se aprecia en el cuadro, se destaca la asistencia financiera a la empresa Integración Energética Argentina S.A por \$12.304,4 millones principalmente destinados a la construcción de aprovechamientos hidroeléctricos sobre el río Santa Cruz y para la finalización del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) en las provincias de Salta, Formosa, Chaco y Santa Fe. Además, se destinaron \$1.421,0 millones a Yacimientos Carboníferos Río Turbio que tienen como destino la adquisición de maquinarias y equipos y puesta en Funcionamiento - Central Termoeléctrica "14 Mineros" de 240 MW Modulo 1 Río Turbio.

Asimismo, se destinaron \$869,4 millones a las empresas adjudicatarias del proyecto PERMER II, cuyo objetivo es facilitar el acceso a la energía en poblaciones rurales dispersas, alejadas de las redes de distribución, a partir de la provisión e instalación de equipos para la provisión de energía eléctrica y comunicaciones; fines térmicos; bombeo de agua potable y proyectos productivos. Por otra parte, Nucleoeléctrica Argentina recibió transferencias por \$750,0 millones y la Comisión Técnica Mixta Salto Grande recibió \$378,9 millones en el marco de las acciones de apoyo al Incremento de Eficiencia del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande en la provincia de Entre Ríos.

Por otra parte, se realizaron Transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipales, por \$2.219,8 millones destinadas principalmente al desarrollo de obras de transporte y distribución de energía eléctrica y de gas.

Políticas de Transporte

Al 30/09/21 se devengaron \$39.868,4 millones bajo este concepto, que corresponden al 11,5% del total de las transferencias de capital, destinándose el 73,8% a empresas públicas y el 26,2% a transferencias a instituciones provinciales y municipales, con el objeto de dar apoyo para la realización de obras viales fuera de la red vial nacional. A continuación se presenta la distribución por beneficiario:

Cuadro N° 19: Principales Beneficiarios en materia de Transporte al 30/09/21 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	% Part. Devengado
Corredores Viales SA	12.456,9	31,2%
Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. (ADIF)	12.434,4	31,2%
Administración central provincial	6.035,7	15,1%
Administración Municipal	4.394,4	11,0%
Operador Ferroviario S.E.	3.253,7	8,2%
Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E.	1.087,6	2,7%
Otros Beneficiarios	205,6	0,5%
Total	39.868,4	100,0%

La mayor parte de las asistencias se otorgaron a la firma Corredores Viales SA que recibió \$12.456,9 millones para obras de rehabilitación de calzada, y reconstrucción de pavimentos, además de la adquisición de hardware y software, y máquinas y equipos viales (31,2% de las erogaciones). Asimismo, se destinaron \$12.434,4 millones a Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. (ADIF) para los servicios de logística y las obras civiles, de vía y de señalamiento y telecomunicaciones, y se transfirieron \$6.035,7 millones a las administraciones provinciales, que se destinaron principalmente a obras viales fuera de la Red Vial Nacional. Por otra parte, las administraciones municipales recibieron transferencias por \$4.394,4 millones destinadas obras viales fuera de la red vial nacional (\$2.839,6 millones) y para la Infraestructura de Obras de Transporte.

Además, la firma Operador Ferroviario S.E. recibió \$3.253,7 millones para obras para mantenimiento de vías, pasos a nivel y cerramientos, ampliación de dependencias operativas y de personal, mejoras eléctricas y de señalamiento, y material rodante, entre otras inversiones, y la Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. recibió \$1.087,6 millones.

Infraestructura y Equipamiento Educativo

Al 30/09/21 se devengaron \$30.843,8 millones, destinándose el 87,4% a instituciones provinciales y municipales con el objeto de mejorar la infraestructura y el equipamiento educativo, y el fortalecimiento edilicio de jardines infantiles, mientras que el 8,8% se destinó a Universidades (\$2.716,5 millones). Asimismo, el 2,7% se destinó a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro (\$ 846,5 millones) principalmente en el marco de las acciones del Deporte Comunitario y Competencias de Clubes de Barrio y Pueblo, y el 0,7% se destinó a instituciones de enseñanza provinciales (\$207,5 millones) en su mayoría para la aplicación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional. Por otra parte, el 0,4% (\$126,5 millones) se destinó a EDUCAR SE. A continuación se detalla la distribución geográfica de las ayudas financieras:

Cuadro N° 20: Distribución Geográfica Asistencia Financiera para Infraestructura y Equipamiento Educativo y Cultural al 30/09/21 – en millones de pesos –

Desc. Ubicación Geográfica	Total	% Part. Devengado
Provincia de Buenos Aires	7.247,8	23,5%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	2.276,9	7,4%
Provincia de Santa Fe	2.024,2	6,6%
Provincia de Córdoba	1.841,9	6,0%
Provincia del Chaco	1.444,2	4,7%
Provincia de Entre Ríos	1.348,9	4,4%

Provincia de Corrientes	1.253,0	4,1%
Provincia de San Juan	1.213,3	3,9%
Provincia del Neuquén	1.212,7	3,9%
Provincia de Misiones	1.200,4	3,9%
Provincia de Salta	1.072,5	3,5%
Provincia de Tucumán	1.058,4	3,4%
Provincia de Santiago del Estero	1.043,0	3,4%
Provincia de Mendoza	1.002,6	3,3%
Provincia de Formosa	900,4	2,9%
Provincia de Jujuy	678,7	2,2%
Provincia de Río Negro	655,6	2,1%
Provincia de Catamarca	641,9	2,1%
Provincia del Chubut	544,6	1,8%
Provincia de La Rioja	489,0	1,6%
Provincia de San Luis	470,6	1,5%
Provincia de Santa Cruz	464,1	1,5%
Provincia de La Pampa	419,7	1,4%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	336,1	1,1%
Nacional	3,6	0,0%
Total	30.843,8	100,0%

Acciones de Salud

Al 30/09/21 se realizaron transferencias por un total de \$13.485,0 millones que corresponden al 3,9% de las erogaciones. El 42,4% de estas transferencias se destinaron a la construcción de Hospitales Modulares de Emergencia, para la atención de la emergencia del coronavirus. Asimismo, se destinaron \$5.000,0 millones al Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal de la Provincia de Buenos Aires (PREIMBA) en la órbita del Ministerio de Obras Públicas, con el objeto de garantizar el mantenimiento y construcción de obras de infraestructura municipal en ámbitos urbanos, suburbanos y/o rurales.

Adicionalmente, se destinaron \$ 1.651,9 millones para el desarrollo de la infraestructura sanitaria y la construcción de centros de desarrollo infantil en el marco del programa Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas.

Cabe destacar que en el marco de las acciones del Ministerio de Salud se realizaron transferencias a las siguientes instituciones: Hospital El Cruce de Florencio Varela, Hospital Garrahan, Hospital Dr. René Favalaro, Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner y Hospital de Alta Complejidad SAMIC "El Calafate".

Infraestructura Provincial

Se transfirieron \$11.964,2 millones con destino a infraestructura provincial que corresponden al 3,5% del total. Al respecto, el 81,6% se destinó a la provincia de La Rioja, vinculado principalmente con lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley de Presupuesto 2021 N° 27.591. Asimismo, en el marco de las acciones del Ministerio del Interior se realizaron transferencias para el apoyo a la asistencia provincial y local en la emergencia (\$1.306,2 millones) y para el fortalecimiento de la gestión provincial (\$908,0 millones).

Cuadro N° 21: Infraestructura Provincial
Gasto por provincia. Al 30/09/21 (en millones de pesos)

Desc. Ubicación Geográfica	Total	% Part. Devengado
Provincia de La Rioja	9.763,3	81,6%
Provincia de Salta	591,3	4,9%
Provincia del Neuquén	322,8	2,7%
Provincia de Río Negro	218,7	1,8%
Provincia de Córdoba	138,5	1,2%
Provincia del Chaco	121,4	1,0%
Provincia de Buenos Aires	117,3	1,0%
Provincia de Santa Fe	107,1	0,9%
Provincia de Tucumán	86,7	0,7%
Provincia de Santiago del Estero	78,0	0,7%
Provincia de Catamarca	58,2	0,5%
Provincia de La Pampa	55,7	0,5%
Provincia de Santa Cruz	55,0	0,5%
Provincia de San Luis	52,0	0,4%
Provincia de Corrientes	49,7	0,4%
Provincia de Mendoza	33,9	0,3%
Provincia de Formosa	30,9	0,3%
Provincia de San Juan	30,0	0,3%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	30,0	0,3%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	11,7	0,1%
Provincia de Entre Ríos	7,9	0,1%
Provincia del Chubut	4,1	0,0%
Total	11.964,2	100,0%

Acciones en el Norte Grande Argentino

Se asistió financieramente a distintas instituciones provinciales y municipales con el propósito de mejorar las condiciones de accesibilidad, eficiencia y seguridad en la región del Norte Grande Argentino por un total de \$5.815,1 millones. A continuación se detallan los montos transferidos a cada provincia:

Cuadro N° 22: Acciones en el Norte Grande Argentino.
Gasto por provincia. Al 30/09/21 (en millones de pesos)

Provincia	Devengado	% Part. Devengado
Provincia de Salta	1.907,7	32,8%
Provincia de Santiago del Estero	953,1	16,4%
Provincia del Chaco	814,9	14,0%
Provincia de Corrientes	617,1	10,6%
Provincia de Formosa	592,3	10,2%
Provincia de Jujuy	433,3	7,5%
Provincia de Tucumán	354,5	6,1%
Provincia de Misiones	123,0	2,1%
Provincia de Catamarca	19,0	0,3%
Resto de Provincias	0,2	0,0%
Total	5.815,1	100,0%

Al respecto, se destinaron \$4.727,0 millones para resolver problemas de infraestructura hídrica y para garantizar los servicios de agua potable y saneamiento. Asimismo, incluye las iniciativas del programa de Desarrollo de los Servicios de Agua y Saneamiento del Plan Belgrano y de Desarrollo de la Cuenca del Río Bermejo. Este último, se propone mejorar la gestión

hidrológica de la cuenca que cuenta con severos problemas de desbordes y escurrimientos, afectando a la población del área y al potencial productivo de la región debido al impacto sobre la calidad de los suelos. Además, se destacan las transferencias de \$1.088,1 millones para infraestructura vial.

Infraestructura de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo

A través de esta iniciativa se refleja el aporte del Estado Nacional al ente tripartito Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, como así también las transferencias a gobiernos provinciales y a la empresa AYSA para la realización de obras de infraestructura destinadas mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca. Al 30/09/21 se destinaron \$12.589,0 millones para la ejecución de obras con este destino.

Inversión en Comunicaciones

Al 30/09/21 se devengaron \$2.149,8 millones que corresponden al 0,6% del total de las transferencias de capital. De ese monto, \$1.050,8 millones fueron transferencias a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (AR-SAT), \$560,0 millones correspondieron a transferencias al Correo Argentino y \$283,5 millones se destinaron a Contenidos Públicos S.E. Asimismo, Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA S.E.) recibió transferencias por \$179,7 millones y TELAM S.E. \$63,7 millones. El resto (\$12,1 millones) corresponden al Fondo Concursable de Comunicación Audiovisual, el cual permite redistribuir los recursos que provienen de los medios de comunicación audiovisual para fomentar a los medios comunitarios, de frontera y de pueblos originarios.

CUADRO A
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 30/09/2021
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Poder Legislativo Nacional	167,7	347,7	288,6	288,6	83,0%
Poder Judicial de la Nación	887,0	788,4	212,6	150,5	19,1%
Ministerio Público	228,1	193,2	59,5	43,7	22,6%
Presidencia de la Nación	153,0	362,4	209,0	186,7	51,5%
Ministerio del Interior	847,9	362,5	164,9	18,0	5,0%
Ministerio de Seguridad	1.008,2	1.006,1	256,2	200,0	19,9%
Ministerio de Defensa	443,8	562,8	259,8	209,2	37,2%
Ministerio de Economía	11.494,4	11.597,7	8.842,7	8.406,3	72,5%
Ministerio de Desarrollo Productivo	202,2	202,2	92,2	91,8	45,4%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	327,9	1.163,4	191,0	159,9	13,7%
Ministerio de Turismo y Deportes	971,4	233,0	56,1	46,6	20,0%
Ministerio de Transporte	49.687,2	31.239,1	5.521,6	3.672,8	11,8%
Ministerio de Obras Públicas	120.779,8	134.478,2	96.080,6	91.317,9	67,9%
Ministerio de Educación	6.132,5	7.494,7	5.862,7	2.474,6	33,0%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	6.423,8	6.385,9	3.836,5	3.608,5	56,5%
Ministerio de Cultura	607,2	699,2	113,2	63,6	9,1%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	266,8	266,8	104,8	49,3	18,5%
Ministerio de Salud	957,6	958,2	283,9	139,6	14,6%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	1.382,5	2.074,0	1.439,3	1.387,2	66,9%
Ministerio de Desarrollo Social	1.403,3	1.403,3	1.089,7	941,8	67,1%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	204.372,2	201.818,8	124.965,0	113.456,7	56,2%
Poder Legislativo Nacional	1.133,1	981,3	253,8	138,9	14,2%
Poder Judicial de la Nación	924,1	1.141,1	676,6	315,4	27,6%
Ministerio Público	1.656,9	1.557,1	882,5	441,8	28,4%
Presidencia de la Nación	794,2	1.832,0	279,3	211,3	11,5%
Jefatura de Gabinete de Ministros	1.127,9	1.718,1	723,8	578,7	33,7%
Ministerio del Interior	2.074,2	2.108,7	483,4	334,9	15,9%
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto	156,2	156,5	47,0	46,6	29,8%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	191,0	457,9	235,3	217,6	47,5%
Ministerio de Seguridad	2.303,7	3.994,8	1.119,1	910,4	22,8%
Ministerio de Defensa	12.506,8	15.872,1	11.474,6	8.820,7	55,6%
Ministerio de Economía	2.900,7	3.146,8	1.148,6	642,0	20,4%
Ministerio de Desarrollo Productivo	2.875,0	4.177,0	234,9	202,2	4,8%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	1.059,1	1.914,1	567,7	414,1	21,6%
Ministerio de Turismo y Deportes	58,4	256,2	185,4	126,6	49,4%
Ministerio de Transporte	21.169,0	6.214,7	356,9	128,3	2,1%
Ministerio de Obras Públicas	600,5	6.824,3	6.517,7	5.642,7	82,7%
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	488,7	555,8	148,9	58,1	10,5%
Ministerio de Educación	13.363,7	26.757,5	18.767,8	7.955,2	29,7%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	1.256,4	1.092,3	573,0	524,1	48,0%
Ministerio de Cultura	512,0	1.574,6	240,8	193,5	12,3%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	2.655,1	3.830,9	526,9	381,0	9,9%
Ministerio de Salud	10.141,9	7.710,5	2.580,5	1.718,9	22,3%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	1.263,8	3.762,2	2.498,0	2.137,3	56,8%
Ministerio de Desarrollo Social	346,2	344,3	101,7	79,9	23,2%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	58,3	297,3	60,1	19,5	6,6%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	81.616,9	98.278,2	50.684,3	32.239,6	32,8%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	285.989,1	300.097,0	175.649,3	145.696,3	48,5%

CUADRO B
EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 30/9/2021
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Legislativo Nacional	167,7	347,7	180,0	107,3%
Poder Judicial de la Nación	887,0	788,4	-98,7	-11,1%
Ministerio Público	228,1	193,2	-34,8	-15,3%
Presidencia de la Nación	153,0	362,4	209,4	136,8%
Ministerio del Interior	847,9	362,5	-485,3	-57,2%
Ministerio de Seguridad	1.008,2	1.006,1	-2,1	-0,2%
Ministerio de Defensa	443,8	562,8	119,0	26,8%
Ministerio de Economía	11.494,4	11.597,7	103,3	0,9%
Ministerio de Desarrollo Productivo	202,2	202,2	0,0	0,0%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	327,9	1.163,4	835,5	254,9%
Ministerio de Turismo y Deportes	971,4	233,0	-738,4	-76,0%
Ministerio de Transporte	49.687,2	31.239,1	-18.448,2	-37,1%
Ministerio de Obras Públicas	120.779,8	134.478,2	13.698,4	11,3%
Ministerio de Educación	6.132,5	7.494,7	1.362,2	22,2%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	6.423,8	6.385,9	-37,9	-0,6%
Ministerio de Cultura	607,2	699,2	92,1	15,2%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	266,8	266,8	0,0	0,0%
Ministerio de Salud	957,6	958,2	0,6	0,1%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	1.382,5	2.074,0	691,5	50,0%
Ministerio de Desarrollo Social	1.403,3	1.403,3	0,0	0,0%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	204.372,2	201.818,8	-2.553,4	-1,2%
Poder Legislativo Nacional	1.133,1	981,3	-151,7	-13,4%
Poder Judicial de la Nación	924,1	1.141,1	217,0	23,5%
Ministerio Público	1.656,9	1.557,1	-99,8	-6,0%
Presidencia de la Nación	794,2	1.832,0	1.037,9	130,7%
Jefatura de Gabinete de Ministros	1.127,9	1.718,1	590,1	52,3%
Ministerio del Interior	2.074,2	2.108,7	34,4	1,7%
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto	156,2	156,5	0,3	0,2%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	191,0	457,9	266,9	139,8%
Ministerio de Seguridad	2.303,7	3.994,8	1.691,1	73,4%
Ministerio de Defensa	12.506,8	15.872,1	3.365,2	26,9%
Ministerio de Economía	2.900,7	3.146,8	246,1	8,5%
Ministerio de Desarrollo Productivo	2.875,0	4.177,0	1.302,0	45,3%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	1.059,1	1.914,1	855,0	80,7%
Ministerio de Turismo y Deportes	58,4	256,2	197,8	338,9%
Ministerio de Transporte	21.169,0	6.214,7	-14.954,3	-70,6%
Ministerio de Obras Públicas	600,5	6.824,3	6.223,8	1036,4%
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	488,7	555,8	67,1	13,7%
Ministerio de Educación	13.363,7	26.757,5	13.393,8	100,2%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	1.256,4	1.092,3	-164,1	-13,1%
Ministerio de Cultura	512,0	1.574,6	1.062,6	207,6%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	2.655,1	3.830,9	1.175,8	44,3%
Ministerio de Salud	10.141,9	7.710,5	-2.431,4	-24,0%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	1.263,8	3.762,2	2.498,4	197,7%
Ministerio de Desarrollo Social	346,2	344,3	-1,9	-0,6%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	58,3	297,3	238,9	409,7%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	81.616,9	98.278,2	16.661,2	20,4%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	285.989,1	300.097,0	14.107,8	4,9%

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
				4		Ampliación Laboratorio Fotográfico Morgue Judicial - Junín 760								
	5	0		4	51	Ampliación Laboratorio Fotográfico Morgue Judicial - Junín 760	0	31.500.000	31.500.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				5		Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito								
				5	51	Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito	5.188.149	500.000	500.000	0	99,50	s/i	s/i	s/i
				6		Readecuación Parcial Lavalle N°1429 - Reemplazo Placas de Mármol e Insonorización Cámara Gesell								
				6	51	Readecuación Parcial Lavalle N°1429 - Reemplazo Placas de Mármol e Insonorización Cámara Gesell	0	2.251.569	9.251.569	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				7		Rehabilitación y Puesta en Marcha del Extractor de Aire Central del Edificio Junin 760 - CABA								
				7	51	Rehabilitación y Puesta en Marcha del Extractor de Aire Central del Edificio Junin 760 - CABA	0	500.000	500.000	0	99,50	s/i	s/i	s/i
				8		Adecuación y Mantenimiento de la Instalación Termomecánica Edificio Bartolomé Mitre 718								
				8	51	Adecuación y Mantenimiento de la Instalación Termomecánica Edificio Bartolomé Mitre 718	0	4.108.845	9.108.845	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				9		Readecuación parcial Lavalle 1429 - Reemplazo Placas de Mármol								
				9	51	Readecuación parcial Lavalle 1429 - Reemplazo Placas de Mármol	0	500.000	3.500.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				10		Rehabilitación del Depósito de Laboratorio de Análisis Clínicos de la Morgue Judicial Junin N° 762, CABA								
				10	51	Rehabilitación del Depósito de Laboratorio de Análisis Clínicos de la Morgue Judicial Junin N° 762, CABA	0	500.000	5.000.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
21						Justicia de Máxima Instancia								
		0				Justicia de Máxima Instancia								
				1		Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación								
21		0		1	51	Reciclado de Fachadas y Patios Interiores	4.592.788	500.000	500.000	0	99,80	s/i	s/i	s/i
					53	Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos	0	27.000.000	7.000.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				8		Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires								
				8	52	Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación N°1 al N°12 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	8.506.888	500.000	500.000	0	99,50	s/i	s/i	s/i
				10		Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires								
				10	51	Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	5.442.249	500.000	500.000	0	95,23	s/i	s/i	s/i
				12		Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires								
				12	51	Adecuación Integral Edificio Tucuman 1511/23	44.540.248	58.033.294	59.283.294	0	32,98	s/i	s/i	s/i
				14		Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación - Etapa II								
				14	53	Restauración Integral de Pisos, Solados y de Circulación de Público - Talcahuano 550	0	6.638.601	6.638.601	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					54	Reparación Integral Terraza del Palacio de Justicia	1.020.150	500.000	500.000	0	99,50	s/i	s/i	s/i
				16		Adecuación Integral Edificio Calle Villarino 2010 - Archivo Administrativo								
				16	51	Adecuación Integral Edificio Calle Villarino 2010 - Archivo Administrativo	0	70.000.000	10.500.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				20		Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica								
				20	51	Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica	0	29.128.064	29.128.064	0	0,00	s/i	s/i	s/i

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado o Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
				22		Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia								
				22	51	Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia	358.368	500.000	500.000	0	99,50	s/i	s/i	s/i
				24		Instalación de Ventilación de la Alcaldía del Palacio de Justicia de la Nación								
				24	51	Instalación de Ventilación de la Alcaldía del Palacio de Justicia de la Nación	2.674.780	500.000	500.000	0	99,50	s/i	s/i	s/i
				25		Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia								
				25	51	Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia	0	8.700.000	8.700.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				26		Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores N° 7 y N° 9 - Palacio de Justicia								
				26	51	Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores N° 7 y N° 9 - Palacio de Justicia	12.154.306	500.000	500.000	0	99,50	s/i	s/i	s/i
				27		Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4								
				27	51	Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4	0	25.000.000	25.000.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				29		Restauración de Pasillos 4° Piso Sector Sala de Acuerdos y Anexos del Palacio de Justicia								
				29	51	Restauración de Pasillos 4° Piso Sector Sala de Acuerdos y Anexos del Palacio de Justicia	0	1.980.000	1.980.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				30		Reparación del Circuito de Calefacción Central del Palacio de Justicia								
				30	51	Reparación del Circuito de Calefacción Central del Palacio de Justicia	4.956.868	500.000	500.000	0	99,50	s/i	s/i	s/i
				31		Adecuación Integral para el Edificio Calle Rivadavia 737/767/771								
				31	51	Adecuación Integral para el Edificio Calle Rivadavia 737/767/771	0	45.000.000	15.295.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				32		Realización de Réplicas y Restauración de Artefactos de Iluminación del Palacio de Justicia								
				32	51	Realización de Réplicas y Restauración de Artefactos de Iluminación del Palacio de Justicia	0	16.800.000	16.800.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				33		Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, CABA								
				33	51	Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, CABA	1.026.152	500.000	500.000	0	99,00	s/i	s/i	s/i
				34		Recambio Total de Cubierta, Zinguería y Aberturas Parciales Edificio Villarino N° 2010								
				34	51	Recambio Total de Cubierta, Zinguería y Aberturas Parciales Edificio Villarino N° 2010	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				35		Refuerzo Estructural e Impermeabilización, Parcial, de la Azotea del 7° Piso del Palacio (Sector Juzgado en lo Civil N° 11)								
				35	51	Refuerzo Estructural e Impermeabilización, Parcial, de la Azotea del 7° Piso del Palacio (Sector Juzgado en lo Civil N° 11)	6.932.290	500.000	500.000	0	99,50	s/i	s/i	s/i
				36		Restauración de Portales y Puertas de Acceso al Palacio de Justicia y Obras Complementarias								
				36	51	Restauración de Portales y Puertas de Acceso al Palacio de Justicia y Obras Complementarias	2.556.798	500.000	500.000	0	99,50	s/i	s/i	s/i
				37		Restauración Integral de las Escaleras Interiores N° 8 y 10 y Obras Complementarias del Palacio de Justicia								
				37	51	Restauración Integral de las Escaleras Interiores N° 8 y 10 y Obras Complementarias del Palacio de Justicia	0	30.000.000	30.000.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				38		Impermeabilización Parcial de la Azotea 9° Piso Calle Lavalle - Palacio de Justicia								
				38	51	Impermeabilización Parcial de la Azotea 9° Piso Calle Lavalle - Palacio de Justicia	0	500.000	7.100.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				39		Refuerzo Estructural e Impermeabilización, Parcial de la azotea 7mo piso del Palacio (Etapa II)								
				39	51	Refuerzo Estructural e Impermeabilización, Parcial de la Azotea 7mo piso del Palacio (Etapa II)	0	28.241.952	43.241.952	0	0,00	s/i	s/i	s/i

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
				40		Adecuación Sanitarios Lavalle y Uruguay (PB, EP, y 3ro)								
				40	51	Adecuación Sanitarios Lavalle y Uruguay (PB, EP, y 3ro)	0	23.005.120	23.005.120		0,00	s/i	s/i	s/i
				41		Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento Integral Preventivo y Correctivo del Ascensor instalado en Lavalle N° 1250. C								
				41	51	Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento Integral Preventivo y Correctivo del Ascensor instalado en Lavalle N° 1250. C	0	3.025.919	3.025.919		0,00	s/i	s/i	s/i
				42		Consolidación, renovación y obras complementarias a las fachadas del Palacio de Justicia								
				42	51	Consolidación, Renovación y Obras Complementarias a las Fachadas del Palacio de Justicia	0	4.528.200	6.093.200		0,00	s/i	s/i	s/i
		27				Interceptación y Captación de las Comunicaciones								
			0			Interceptación y Captación de las Comunicaciones								
				1		Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento de Dos Ascensores del Edificio Avenida de los Incas N° 3834								
		27	0	1	51	Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento de Dos Ascensores del Edificio Avenida de los Incas N° 3834	3.311.165	500.000	500.000		99,50	s/i	s/i	s/i
				3		Refacción Integral Sanitarios e Instalación de Gas del Edificio de Avenida de los Incas N° 3834 Ciudad Autónoma de Buenos Aires								
				3	51	Refacción Integral Sanitarios e Instalación de Gas del Edificio de Avenida de los Incas N° 3834 Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	29.114.239	15.114.239		0,00	s/i	s/i	s/i
				4		Renovación Solados Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA								
				4	51	Renovación Solados Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA	0	1.819.640	1.819.640		0,00	s/i	s/i	s/i
				5		Adecuación Integral Inmueble a Adquirir								
				5	51	Adecuación Integral Inmueble a Adquirir	0	5.000.000	0		0,00	s/i	s/i	s/i
				9		Instalación y Puesta en Marcha Equipos de Refrigeración Data Center								
				9	51	Instalación y Puesta en Marcha Equipos de Refrigeración Data Center	0	5.318.781	0		0,00	s/i	s/i	s/i
				10		Remodelación, Redistribución y Normalización Sala de Locutorios								
				10	51	Remodelación, Redistribución y Normalización Sala de Locutorios	0	14.557.120	14.557.120		0,00	s/i	s/i	s/i
				12		Actualización y Puesta en Funcionamiento de Sistema de Detección de Incendios								
				12	51	Actualización y Puesta en Funcionamiento de Sistema de Detección de Incendios	0	2.482.098	2.482.098		0,00	s/i	s/i	s/i
				14		Instalación de un Sistema de Extinción de Incendios para Centro de Cómputos								
				14	51	Instalación de un Sistema de Extinción de Incendios para Centro de Cómputos	0	6.205.245	0		0,00	s/i	s/i	s/i
				15		Adecuación del Sistema de Hidrantes								
				15	51	Adecuación del Sistema de Hidrantes	0	3.639.280	0		0,00	s/i	s/i	s/i
				16		Adecuación del Tablero Principal Eléctrico del Subsuelo e Incorporación de un Tablero de Transferencia entre los dos Grupos Elec								
				16	51	Adecuación del Tablero Principal Eléctrico del Subsuelo e Incorporación de un Tablero de Transferencia entre los dos Grupos Elec	0	9.098.200	9.098.200		0,00	s/i	s/i	s/i
10						Ministerio Público								
						Procuración General de la Nación								
						Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
				0		Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad								
				8		Puesta en Valor Inmuebles								
10	360	16	0	8	52	Puesta en Valor Fachada, Edificio Tucumán N° 1393 - CABA	0	8.775.000	8.775.000	0	0,00	50,00	50,00	0,00
					61	Puesta en Valor Inmueble Sitio en Sanchez de Bustamante N°487, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires	0	8.250.000	8.250.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					62	Puesta en Valor Inmueble Sitio en Chacabuco N°2146/48 Olivos - Provincia Buenos Aires	0	6.750.000	7.100.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					67	Puesta en Valor de Cúpula y Fachada de Inmueble - Av. de Mayo N° 760, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	22.500.000	22.500.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				9		Puesta en Valor Inmueble Sitio en Guido N°1577 - C.A.B.A.								
				9	51	Modernización y Puesta en Valor de Ascensor en Inmueble Guido N°1577 - C.A.B.A.	0	5.400.000	5.400.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					52	Adecuación Escalera Existente y Construcción Escalera Exterior de Emergencias - Inmueble Guido N°1577 - C.A.B.A.	0	2.692.500	2.692.500	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					53	Puesta en Valor Fachada Inmueble - Guido N°1577 - C.A.B.A.	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	10,00	10,00	0,00
				10		Puesta en Valor del Sistema de Climatización Integral del Edificio Sitio en Av. De Mayo N° 760 C.A.B.A.								
				10	51	Puesta en Valor Cuadros de Válvulas en Salas de Máquinas del Equipo Central de Aire Acondicionado - Av. de Mayo N°760 C.A.B.A.	0	2.340.000	2.340.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					52	Puesta en Valor Distribución de Agua Equipo Central de Aire Acondicionado - Av. de Mayo N°760 - C.A.B.A.	0	9.555.000	9.555.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					53	Puesta en Valor Equipo de Aire Acondicionado N°2 y Compresor - Inmueble Av. de Mayo N°760 - C.A.B.A.	0	2.250.000	2.250.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				11		Puesta en Valor Inmueble Sitio en Tte. Gral. J. D. Perón N°667 - C.A.B.A.								
				11	51	Renovación y Adecuación Instalación Eléctrica en Subsuelo y Acceso A P.B. - Inmueble Tte. Gral. J. D. Perón N°667 - C.A.B.A.	0	881.250	881.250	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					52	Instalación Sistema Completo de Detección de Incendios en Inmueble Tte. Gral. J. D. Perón N°667 - C.A.B.A.	0	18.011.200	18.011.200	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					53	Construcción Tanques Nuevos de Reserva de Agua en Inmueble Tte. Gral. J. D. Perón N°667 - C.A.B.A.	0	4.800.000	4.800.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					54	Puesta en Valor Fachada Inmueble - Tte. Gral. Perón N°667 - C.A.B.A.	0	2.212.500	2.212.500	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				12		Puesta en Valor Inmueble Sitio en Tte. Gral. J. D. Perón N°2455 - C.A.B.A.								
				12	51	Puesta en Valor Inmueble Sitio en Tte. Gral. J. D. Perón N°2455 - C.A.B.A.	0	60.000.000	22.000.000	0	0,00	20,00	20,00	0,00
361						Defensoría General de la Nación								
		17				Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial								
				0		Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial								
				8		Remodelación y Puesta en Funcionamiento de Defensoría de General Roca								
	361	17	0	8	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de Defensoría de General Roca	5.781.848	6.312.455	12.912.455	12.001.300	70,00	30,00	30,00	30,00
				12		Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Paraná, Provincia de Entre Ríos								
				12	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Paraná, Provincia de Entre Ríos	0	7.500.000	0	0	0,00	15,00	15,00	0,00
				13		Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de La Rioja								
				13	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de La Rioja	3.026.000	18.156.000	29.756.000	15.258.769	0,00	100,00	100,00	50,00
				14		Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Santa Fe								
				14	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Santa Fe	0	3.900.000	0	0	0,00	30,00	30,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
				15		Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Edificio Sede de Diferentes Defensorías Públicas Oficiales de la ciudad de C								
				15	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Edificio Sede de Diferentes Defensorías Públicas Oficiales de la ciudad de Córdoba.	13.936.781	8.948.927	10.198.927	8.914.582	80,00	20,00	20,00	20,00
				19		Conservación de Fachadas en Distintos Edificios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires								
				19	51	Conservación de Fachadas en Distintos Edificios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	4.353.830	9.253.830	6.863.035	0,00	100,00	100,00	90,00
				20		Construcción de Inmueble para Sede de la Defensoría de La Pampa								
				20	51	Construcción de Inmueble para Sede de la Defensoría de La Pampa	0	22.500.000	0	0	0,00	15,00	15,00	0,00
				23		Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Rosario, Provincia de Santa Fe								
				23	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Rosario, Provincia de Santa Fe		0	11.616.000	0	s/i	s/i	s/i	0,00
				24		Refacción del Edificio de la Calle Sarmiento, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.								
				24	51	Refacción del Edificio de la Calle Sarmiento, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.		0	739.000	664.834	s/i	s/i	s/i	70,00
20						Presidencia de la Nación								
	301					Secretaría General de la Presidencia de la Nación								
		16				Conducción del Poder Ejecutivo Nacional								
			0			Conducción del Poder Ejecutivo Nacional								
				12		Remodelación Casa de Gobierno - Etapa VIII								
20	301	16	0	12	51	Remodelación Casa de Gobierno	292.129.249	120.000.000	360.000.000	186.746.381	66,00	34,00	34,00	24,13
				13		Readecuación de Oficinas de la Secretaría General de Presidencia - Edificio 25 de Mayo 658								
				13	51	Readecuación de Oficinas de la Secretaría General de Presidencia - Edificio 25 de Mayo 658	0	30.000.000	2.364.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				14		Restauración y Puesta en Valor de Fachadas Casa de Gobierno								
				14	51	Restauración y Puesta en Valor de Fachadas Casa de Gobierno	0	2.000.000	0	0	0,00	0,42	0,42	0,00
				15		Excavación Arqueológica Ex Aduana Taylor								
				15	51	Excavación Arqueológica Ex Aduana Taylor	0	1.000.000	0	0	0,00	0,67	0,67	0,00
30						Ministerio del Interior								
	325					Ministerio del Interior								
		34				Iniciativas Complementarias de Interior								
			0			Iniciativas Complementarias de Interior								
				7		Ampliación del Centro de Frontera del Sistema de Cristo Redentor – Horcones – Mendoza (FONPLATA ARG-35/2017)								
30	325	34	0	7	51	Ampliación del Centro de Frontera del Sistema de Cristo Redentor – Horcones – Mendoza(FONPLATA ARG-35/2017)	0	286.067.563	93.151.717	0	0,00	34,42	34,42	0,00
				8		Ampliación del Centro de Frontera Paso de los Libres – Uruguayana (FONPLATA ARG-35/2017)								
				8	51	Ampliación del Centro de Frontera Paso de los Libres – Uruguayana (FONPLATA ARG-35/2017)	0	80.020.359	51.185.585	14.014.691	0,00	61,74	61,74	0,00
				9		Ampliación del Centro de Frontera Posadas – Encarnación (FONPLATA ARG-35/2017)								
				9	51	Ampliación del Centro de Frontera Posadas – Encarnación (FONPLATA ARG-35/2017)	0	188.786.871	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
					10	Refuncionalización del Centro de Frontera Concordia – Salto (FONPLATA ARG-35/2017)								
					10	51 Refuncionalización del Centro de Frontera Concordia – Salto (FONPLATA ARG-35/2017)	0	45.772.381	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					11	Refacción para el Centro de Frontera Iguazú – Foz de Iguazú - Misiones								
					11	51 Refacción para el Centro de Frontera Iguazú – Foz de Iguazú - Misiones	0	546.854	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					12	Refacción para el Centro de Frontera Integración Austral - Santa Cruz, Río Gallegos								
					12	51 Refacción para el Centro de Frontera Integración Austral - Santa Cruz, Río Gallegos	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					13	Refacción para el Centro de Frontera San Francisco - Las Grutas, Catamarca								
					13	51 Refacción para el Centro de Frontera San Francisco - Las Grutas, Catamarca	0	1.520.485	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
201						Dirección Nacional de Migraciones								
		16				Control de Ingresos y Egresos, Admisión y Permanencia de Personas dentro del Territorio Nacional								
			0			Control de Ingresos y Egresos, Admisión y Permanencia de Personas dentro del Territorio Nacional								
				40		Readecuación de Espacios para Uso de Jardín de Infantes en el Edificio N°5 - Sede Central								
201	16		0	40	51	Readecuación de Espacios para Uso de Jardín de Infantes en el Edificio N°5 - Sede Central	0	40.200.000	40.200.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				41		Cerramiento Seco Techo - Sector M - Edificio N°6 - Sede Central								
				41	51	Cerramiento Seco Techo - Sector M - Edificio N°6 - Sede Central	0	188.000	1.581.520	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				44		Refuncionalización Integral del Inmueble Delegación San Juan								
				44	51	Refuncionalización Integral del Inmueble Delegación San Juan	0	5.000.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				66		Readecuación Núcleos Sanitarios y Redes Cloacales								
				66	51	Readecuación Núcleos Sanitarios y Redes Cloacales	0	28.500.000	28.500.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				67		Impermeabilización de Cubiertas, Terrazas y Arreglo de Pluviales, Pasarelas Técnicas AA								
				67	51	Impermeabilización de Cubiertas, Terrazas y Arreglo de Pluviales. Pasarelas Técnicas AA	0	50.300.000	50.300.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				69		Reemplazo de Tanques y Bombas de Elevación de Agua Edificio N° 1 de la Sede Central								
				69	51	Reemplazo de Tanques y Bombas de Elevación de Agua Edificio N° 1 de la Sede Central	0	4.200.000	4.200.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				70		Readecuación de Exteriores, Sistema de Riego y Veredas, Parque Interno e Iluminación de Estacionamiento de la Sede Central								
				70	51	Readecuación de Exteriores, Sistema de Riego y Veredas, Parque Interno e Iluminación de Estacionamiento de la Sede Central	0	23.280.000	23.280.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				72		Readecuación Eléctrica y de Climatización de la Sede Hipólito Yrigoyen								
				72	51	Readecuación Eléctrica y de Climatización de la Sede Hipólito Yrigoyen	0	34.396.637	4.596.637	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				73		Impermeabilización de Cubiertas y Arreglo de Pluviales de la Sede Hipólito Yrigoyen								
				73	51	Impermeabilización de Cubiertas y Arreglo de Pluviales de la Sede Hipólito Yrigoyen	0	18.000.000	18.000.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				75		Reestructuración Edilicia y Operacional Paso Aguas Blancas								
				75	51	Reestructuración Edilicia y Operacional Paso Aguas Blancas	0	1.100.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				76		Reformas Edilicias Paso Gualaguaychu								
				76	51	Reformas Edilicias Paso Gualaguaychu	0	1.200.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021		
				26	51	Construcción Contrase Comodoro Rivadavia	39.740.051	10.057.397	1.941.765	0	100,00	0,00	0,00	0,00		
				34		Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Iguazú - Puerto Tres Fronteras (FONPLATA 28/16)										
				34	51	Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Iguazú - Puerto Tres Fronteras (FONPLATA 28/16)	0	29.330.977	29.330.977	0	0,00	100,00	100,00	0,00		
				35		Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Pilcomayo - Puerto Ita Enramada (FONPLATA 28/16)										
				35	51	Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Pilcomayo - Puerto Ita Enramada (FONPLATA 28/16)	0	59.858.950	59.858.950	0	0,00	89,39	89,39	0,00		
				36		Construcción Polo Logístico Regional Norte										
				36	51	Construcción Polo Logístico Regional Norte	19.481.373	18.873.341	18.873.341	0	26,99	0,00	0,00	0,00		
				38		Construcción de la Prefectura Itatí										
				38	51	Construcción de la Prefectura Itatí	4.739.502	1.594.368	10.500.000	1.518.264	47,34	52,66	52,66	7,00		
		37				Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina										
			0			Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina										
				6		Remodelación de Baños para Aspirantes de 1º y 2º Año										
		37	0	6	51	Remodelación de Baños para Aspirantes de 1º y 2º Año	6.883.421	6.832.231	27.498.710	2.465.328	28,30	42,00	42,00	0,00		
382						Policia de Seguridad Aeroportuaria										
						Seguridad Aeroportuaria										
						Seguridad Aeroportuaria										
						Provisión e Instalación de Tableros Eléctricos en el Edificio Base de Investigaciones e Inteligencia de la PSA										
	382		23	0	39	51	Provisión e Instalación de Tableros Eléctricos en el Edificio Base de Investigaciones e Inteligencia de la PSA	0	4.900.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
						Formación y Capacitación en Seguridad Aeroportuaria										
						Formación y Capacitación en Seguridad Aeroportuaria										
					13		Acondicionamiento de Entrepiso para Oficinas Administrativas del Predio del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria (ISSA)									
					13	51	Acondicionamiento de Entrepiso para Oficinas Administrativas del Predio del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria (ISSA)	0	13.300.000	2.000.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
45						Ministerio de Defensa										
						Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF)										
						Desarrollo Tecnológico para la Defensa										
						Desarrollo Tecnológico para la Defensa										
						Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa										
	45	372		17	0	7	51	Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa	15.746.506	0	3.000.000	29.800	84,71	s/i	s/i	0,99
						Instalación de un Laboratorio de Imagen Térmica en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa										
					8	51	Instalación de un Laboratorio de Imagen Térmica en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa	2.839.650	6.000.000	0	0	79,69	18,22	18,22	0,00	

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
				28	51	Modernización y Equipamiento de Laboratorios en Materiales Avanzados, Recubiertos y Tribología	14.199.422	35.000.000	34.619.471	7.649.149	12,75	15,00	15,00	2,75
				29		Reacondicionamiento y Actualización del Circuito Experimental de Baja Presión del Centro Atómico Constituyente								
				29	51	Reacondicionamiento y Actualización del Circuito Experimental de Baja Presión del Centro Atómico Constituyente	880.460	29.925.000	27.800.000	0	1,25	15,00	15,00	0,00
				30		Readecuación de Servicios para la Sostenibilidad Econ. y Ambiental del Centro Atómico Bariloche (CAB), Provincia de Río Negro								
				30	51	Readecuación de Servicios para la Sostenibilidad Econ. y Ambiental del Centro Atómico Bariloche (CAB), Provincia de Río Negro	0	5.000.000	5.000.000	137.958	0,00	2,00	2,00	0,10
				31		Readecuación de Infraestructura del Centro Atómico Bariloche (CAB), Provincia de Río Negro								
				31	51	Readecuación de Infraestructura del Centro Atómico Bariloche (CAB), Provincia de Río Negro	0	20.000.000	17.592.367	0	0,00	10,00	10,00	0,00
21						Aplicaciones de la Tecnología Nuclear								
			0			Aplicaciones de la Tecnología Nuclear								
				6		Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos								
	21		0	6	51	Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	7.177.322	20.140.000	8.440.000	0	46,86	15,00	15,00	0,00
				7		Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)								
				7	51	Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	11.203.002	9.555.800	14.555.800	262.910	76,05	7,50	7,50	0,20
				13		Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I								
				13	51	Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I	9.580.998	22.085.000	22.085.000	0	75,86	5,00	5,00	0,00
				15		Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche								
				15	51	Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche	56.019.203	5.450.000	12.460.000	3.603.328	99,40	0,60	0,60	0,35
				16		Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación								
				16	51	Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación	25.042.459	30.750.000	30.750.000	0	61,25	10,00	10,00	0,00
				17		Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Emergencias								
				17	51	Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Emergencias	23.620.541	60.000.000	14.800.000	6.299.287	67,06	25,00	25,00	0,60
				21		Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo								
				21	51	Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo	15.999.457	43.000.000	43.000.000	815.449	42,55	50,00	50,00	0,25
				23		Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro								
				23	51	Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro	35.723.147	30.044.600	30.044.600	2.667.162	20,70	8,00	8,00	0,80
				27		Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza - Fase II								
				27	51	Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza - Fase II	14.462.817	98.411.385	143.611.385	12.715.750	13,35	20,00	20,00	2,40
				31		Extensión del Ciclo de Vida y Capacidad del Ciclotrón de Producción del Centro Atómico Ezeiza. Provincia de Buenos Aires								
				31	51	Extensión del Ciclo de Vida y Capacidad del Ciclotrón de Producción del Centro Atómico Ezeiza. Provincia de Buenos Aires	0	13.000.000	13.000.000	3.797.145	0,00	10,00	10,00	2,00
				32		Adecuación de Instalaciones del Centro Atómico Ezeiza, Provincia de Buenos Aires								
				32	51	Adecuación de Instalaciones del Centro Atómico Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	62.400.000	62.400.000	0	0,00	20,00	20,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
		22				Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental								
			0			Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental								
				4		Tratamiento Residuos Radiactivos de Baja Actividad								
		22	0	4	51	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Malargüe	312.734.084	30.366.667	20.528.334	3.324.798	97,67	0,75	0,75	0,14
					52	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Los Gigantes	58.860.976	16.047.167	34.551.900	4.377.099	76,33	1,00	1,00	0,35
					53	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba	53.637.649	15.397.667	16.628.667	2.870.501	88,25	1,00	1,00	0,25
				9		Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible								
				9	51	Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible	30.098.352	16.700.000	19.700.000	9.796.178	54,70	12,00	12,00	5,00
				10		Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del Centro Atómico Constituyentes - Construcción y Remodelación de la Infraestructura								
				10	51	Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del Centro Atómico Constituyentes - Construcción y Remodelación de la Infraestructura	40.642.559	43.154.000	30.154.000	0	61,90	10,00	10,00	0,00
				11		Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II								
				11	51	Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II	11.205.565	23.572.800	23.572.800	2.873.410	8,00	30,00	30,00	3,00
		23				Investigación y Aplicaciones no Nucleares								
			0			Investigación y Aplicaciones no Nucleares								
				6		Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones								
		23	0	6	51	Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones	68.861.663	23.350.000	39.515.657	11.879.662	97,65	0,30	0,30	0,09
				9		Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo								
				9	51	Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo	20.580.657	66.990.000	66.990.000	0	91,00	5,00	5,00	0,00
				11		Construcción de Tecnologías de Aceleradores para Aplicaciones Nucleares								
				11	51	Construcción de Tecnologías de Aceleradores para Aplicaciones Nucleares	3.315.597	20.000.000	20.000.000	0	25,30	35,00	35,00	0,00
				13		Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología								
				13	51	Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología	7.717.317	7.500.000	37.510.097	28.428.129	29,90	50,00	50,00	44,00
				16		Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Haces de Neutrones del RA - 10								
				16	51	Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Haces de Neutrones del RA - 10	64.291.366	277.100.000	276.600.000	74.525.576	6,75	10,00	10,00	1,35
				17		Modernización de la Planta de Producción Criogénica del Centro Atómico Bariloche - Fase II								
				17	51	Modernización de la Planta de Producción Criogénica del Centro Atómico Bariloche - Fase II	7.714.025	192.380.000	184.908.770	142.092.643	2,75	30,00	30,00	22,25
				18		Ampliación y Actualización de las Capacidades Experimentales del Laboratorio de Propiedades Mecánicas del Centro Atómico Bariloc								
				18	51	Ampliación y Actualización de las Capacidades Experimentales del Laboratorio de Propiedades Mecánicas del Centro Atómico Bariloc	19.876.877	46.750.000	38.055.573	5.660.000	9,50	25,00	25,00	1,00
				19		Desarrollo Tecnol. Cuánticas en Sensores de Ultra-alta Sensibilidad e Imágenes Médicas con Resol.Micrométrica-Centro Atóm Bche								
				19	51	Desarrollo Tecnol. Cuánticas en Sensores de Ultra-alta Sensibilidad e Imágenes Médicas con Resol.Micrométrica-Centro Atóm Bche	0	164.000.000	164.000.000	56.916.022	0,00	20,00	20,00	6,25

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado o Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
				20		Desarrollo Micro y Nano Dispositivos, Detectores y Sensores, Uso en Aplic. Médicas, Energ. y Memorias (CAC), Prov. de Buenos Aires								
				20	51	Desarrollo Micro y Nano Dispositivos, Detectores y Sensores, Uso en Aplic. Médicas, Energ. y Memorias (CAC), Prov. de Buenos Aires	0	30.000.000	50.145.000	48.882.177	0,00	5,00	5,00	6,00
				21		Instalación Sist de Generación Eléctrica Distr de 400 Kw AC mediante E. Solar Fotovoltaica en el CAC, Prov. de Buenos Aires								
				21	51	Instalación Sist de Generación Eléctrica Distr de 400 Kw AC mediante E. Solar Fotovoltaica en el CAC, Prov. de Buenos Aires	0	19.200.000	19.200.000	0	0,00	25,00	25,00	0,00
	24					Suministros y Tecnología del Ciclo de Combustible Nuclear								
		0				Suministros y Tecnología del Ciclo de Combustible Nuclear								
				1		Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo								
	24	0		1	51	Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	115.053.815	4.790.383	5.490.383	3.837.086	90,45	9,25	9,25	7,00
				2		Perforación Yacimiento de Uranio Noroeste Argentino								
				2	51	Perforación Yacimiento de Uranio Noroeste Argentino	10.578.624	2.125.000	2.125.000	113.839	74,00	5,00	5,00	0,20
				3		Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta								
				3	51	Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta	13.435.700	2.414.000	2.414.000	1.630.334	77,50	1,50	1,50	1,05
				6		Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza								
				6	51	Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza	56.813.631	47.120.000	50.620.000	17.147.614	85,45	13,80	13,80	2,85
				10		Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles								
				10	51	Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles	31.809.415	13.000.000	13.000.000	846.430	70,50	7,00	7,00	0,35
				11		Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana								
				11	51	Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana	24.154.012	22.379.601	22.379.601	6.021.588	48,50	12,00	12,00	3,25
				12		Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear de Blancos de Ir								
				12	51	Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear de Blancos de Ir	18.406.645	4.265.467	4.265.467	77.912	81,75	2,00	2,00	0,05
				13		Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrifugas para Separación Isotópica de Uranio								
				13	51	Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrifugas para Separación Isotópica de Uranio	57.490.759	120.000.000	120.000.000	10.609.020	65,25	8,00	8,00	0,50
				15		Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio de Alta y Muy Alta Densidad								
				15	51	Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio de Alta y Muy Alta Densidad	3.459.975	4.500.000	4.500.000	0	42,85	7,00	7,00	0,00
				17		Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja								
				17	51	Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja	26.387.098	11.287.000	10.587.000	2.840.689	32,90	15,00	15,00	2,75
				18		Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu								
				18	51	Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu	17.147.635	2.500.000	2.500.000	1.177.084	70,50	5,00	5,00	2,25
				19		Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza								
				19	51	Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza	11.001.875	6.700.000	6.700.000	0	61,50	15,00	15,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
				23		Adecuación Ambiental Edilicia y Construcción de Laboratorio en Regional Cuyo								
				23	51	Adecuación Ambiental Edilicia y Construcción de Laboratorio en Regional Cuyo	1.560.896	7.030.200	7.030.200	720.347	2,45	5,00	5,00	0,30
				24		Gestión de Pasivos en Disposición Transitoria del Complejo Minero Fabril San Rafael								
				24	51	Gestión de Pasivos en Disposición Transitoria del Complejo Minero Fabril San Rafael	7.261.478	26.600.000	23.100.000	1.138.366	2,50	12,00	12,00	0,50
51						Ministerio de Desarrollo Productivo								
	624					Servicio Geológico Minero Argentino								
		16				Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera								
			0			Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera								
				8		Construcción Laboratorio de Geoquímica Isotópica y Geocronología - San Martín - Provincia de Buenos Aires								
51	624	16	0	8	51	Construcción Laboratorio de Geoquímica Isotópica y Geocronología - San Martín - Provincia de Buenos Aires	31.826.958	54.000.000	54.000.000	49.430.706	29,00	9,25	9,25	8,47
						Producción de Información Geológica de Base								
			0			Producción de Información Geológica de Base								
				2		Construcción Observatorio Nacional Andino de Monitoreo y Riesgo Volcánico								
		19	0	2	51	Construcción Observatorio Nacional Andino de Monitoreo y Riesgo Volcánico	6.072.436	100.200.000	100.200.000	42.407.721	5,70	15,04	15,04	6,37
						Remodelación Repositorio Geológico								
				3		Remodelación Repositorio Geológico								
				3	51	Remodelación Repositorio Geológico	0	48.000.000	48.000.000	0	0,00	29,81	29,81	0,23
52						Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca								
	363					Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca								
		36				Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible								
			0			Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible								
				6		Construcción de Centros de Capacitación y Transferencia de Tecnología								
52	363	36	0	6	54	Construcción Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología Mendoza (BID N° 2853/OC-AR)	51.915.773	0	2.000.000	0	99,88	0,12	0,12	0,00
						Construcción Depósito Centro Foresto Industrial Arrayanal (BID N° 2853/OC-AR)								
				12	51	Construcción Depósito Centro Foresto Industrial Arrayanal (BID N° 2853/OC-AR)	17.760.965	5.133.471	1.182.695	1.182.692	100,00	0,00	0,00	0,00
						Acondicionamiento del Centro Piscícola Diamante (BID N° 3255/OC-AR)								
				13	51	Acondicionamiento del Centro Piscícola Diamante (BID N° 3255/OC-AR)	0	0	4.200.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						Construcción de Centros Forestales								
				14	51	Construcción de Centro Forestal Federación - Provincia de Entre Ríos (BID N° 2853/OC-AR)	7.163.408	0	95.143.346	52.230.997	0,00	99,92	99,92	30,60
						Construcción de Centro Forestal CAFEMA - Provincia de Río Negro (BID N° 2853/OC-AR)								
				52		Construcción de Centro Forestal CAFEMA - Provincia de Río Negro (BID N° 2853/OC-AR)	3.940.407	68.760.000	45.034.196	21.167.592	0,00	100,00	100,00	32,30
						Construcción de Centro Forestal Machagai - Provincia del Chaco (BID N° 2853/OC-AR)								
				53		Construcción de Centro Forestal Machagai - Provincia del Chaco (BID N° 2853/OC-AR)	3.038.184	0	84.418.292	66.509.567	0,00	90,00	90,00	32,10
						Construcción de Viveros Forestales								
				15		Construcción de Viveros Forestales								
				15	51	Construcción de Vivero en Saenz Peña - Provincia del Chaco (BID N° 2853/OC-AR)	1.190.667	27.720.000	16.977.105	15.121.838	0,00	100,00	100,00	67,93

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
					52	Construcción de Vivero en Makalle - Provincia del Chaco (BID N° 2853/OC-AR)	0	32.220.000	4.800.270	1.343.127	0,00	100,00	100,00	0,00
		39				Formulación de Políticas para la Agricultura Familiar y Desarrollo Productivo								
			0			Formulación de Políticas para la Agricultura Familiar y Desarrollo Productivo								
				1		Acceso a la Infraestructura y Servicios Públicos								
		39	0	1	51	Acc a Conectividad Internet Sostenible para Comunidades Rurales de la Microrregión Impenetrable Prov de Chaco (BIRF N° 8093-AR)	0	0	21.591.000	0	0,00	90,00	90,00	0,00
				2		Inversión Rural para el Acceso al Agua - Plan de Acceso al Agua (BIRF N° 8093-AR)								
				2	51	Realización de Cisternas - Provincia de Chaco (BIRF N° 8093- AR)		0	171.589.481	0	s/i	s/i	s/i	0,00
					52	Realización de Cisternas - Provincia de Formosa (BIRF N° 8093-AR)		0	114.173.780	0	s/i	s/i	s/i	0,00
					53	Realización de Cisternas - Provincia de Santiago del Estero (BIRF N° 8093-AR)		0	305.848.334	0	s/i	s/i	s/i	0,00
606						Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria								
		16				Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT								
			0			Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT								
				50		Provisión de Agua Potable para el Instituto de Genética, Hurlingham, Provincia de Buenos Aires								
606	16	0	50	51	51	Provisión de Agua Potable para el Instituto de Genética, Hurlingham, Provincia de Buenos Aires	0	3.347.400	2.865.122	0	0,00	60,00	60,00	0,00
					73	Nuevo Box Animales Grandes con Laboratorio NBS 4 OIE - CICVyA Castelar, Provincia de Buenos Aires								
					73	Nuevo Box Animales Grandes con Laboratorio NBS 4 OIE - CICVyA Castelar, Provincia de Buenos Aires	0	145.000.000	45.426.528	0	0,00	25,00	25,00	0,00
		17				Investigación Aplicada, Innovación, Transferencias de Tecnologías, Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural - AITTE								
			0			Investigación Aplicada, Innovación, Transferencias de Tecnologías, Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural - AITTE								
				17		Construcción de Red de Gas Externa e Interna de Gas en la EEA Guillermo Covas, Provincia de la Pampa								
		17	0	17	51	Construcción de Red de Gas Externa e Interna de Gas en la EEA Guillermo Covas, Provincia de la Pampa	0	6.300.000	8.753.053	0	0,00	60,00	60,00	0,00
					39	Construcciones y Ampliaciones en las Provincias del Noroeste, Noreste Argentino y Litoral Mesopotámico								
					39	Construcción Red de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá	0	2.433.600	0	0	0,00	60,00	60,00	0,00
					68	Construcción Red Eléctrica para Alimentación de Laboratorios de Semilla en la EEA Oliveros, Provincia de Santa Fe								
					68	Construcción Red Eléctrica para Alimentación de Laboratorios de Semilla en la EEA Oliveros, Provincia de Santa Fe	0	2.856.000	2.142.000	0	0,00	60,00	60,00	0,00
					70	Remodelación del Edificio Agencia de Extensión Rural INTA Chilecito, Provincia de La Rioja, Región Norte Grande Argentino								
					70	Remodelación del Edificio Agencia de Extensión Rural INTA Chilecito, Provincia de La Rioja, Región Norte Grande Argentino	0	4.992.000	830.560	0	0,00	60,00	60,00	0,00
					73	Remodelación Red de Agua Potable Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, Provincia de Córdoba								
					73	Remodelación Red de Agua Potable Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, Provincia de Córdoba	0	4.644.000	3.663.000	0	0,00	60,00	60,00	0,00
					79	Sistema Automático de Depresión de Napas Laboratorio Producción Animal y Suelos, Rafaela, Provincia de Santa Fe								
					79	Sistema Automático de Depresión de Napas Laboratorio Producción Animal y Suelos, Rafaela, Provincia de Santa Fe	0	1.680.000	1.680.000	1.680.000	0,00	60,00	60,00	60,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
				59	51	Construcción Centro de Interpretación de la Cultura y la Biodiversidad del Impenetrable - Miraflores - Provincia de Chaco (BID N°	40.675.972	75.000.000	15.000.000	0	30,00	0,00	0,00	0,00
				60		Construcción Circuito Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y la Herencia Cultura								
				60	51	Construcción Circuito Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y la Herencia Cultura	40.911.488	80.000.000	12.000.000	0	30,00	0,00	0,00	0,00
				61		Construcción Circuito de Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y la Herencia Cultura								
				61	51	Construcción Circuito de Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y la Herencia Cultura	18.000.000	62.999.775	12.000.775	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				63		Construcción Centro de Interpretación Arqueológico - Barrancas - Provincia de Jujuy (BID N°								
				63	51	Construcción Centro de Interpretación Arqueológico - Barrancas - Provincia de Jujuy (BID N°	28.776.453	0	6.950.000	6.328.798	94,72	5,28	5,28	4,70
				64		Construcción Centro de Interpretación para Camping Laguna de Plata - La Para - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)								
				64	51	Construcción Centro de Interpretación para Camping Laguna de Plata - La Para - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	52.500.000	8.500.000	17.500.000	0	72,37	27,63	27,63	0,00
				84		Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Rosario, Rosario, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR)								
				84	51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Rosario, Rosario, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR)	9.919.302	27.553.617	5.510.723	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				85		Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Santa Fe, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR)								
				85	51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Santa Fe, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR)	0	49.413.802	4.782.802	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				86		Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de la Ciudad de Corrientes, Corrientes (BID N° 2606/OC-A								
				86	51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de la Ciudad de Corrientes, Corrientes (BID N° 2606/OC-A	0	17.000.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				87		Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de La Paz, Entre Ríos (BID N° 2606/OC-AR)								
				87	51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de La Paz, Entre Ríos (BID N° 2606/OC-AR)	0	43.299.825	160.825	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				88		Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Posadas, Misiones (BID N° 2606/OC-AR)								
				88	51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Posadas, Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	0	25.895.537	179.537	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				89		Puesta en Valor del Monumento a los Héroes de la Independencia - Humahuaca - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)								
				89	51	Puesta en Valor del Monumento a los Héroes de la Independencia - Humahuaca - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)	12.459.584	50.000.000	10.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				98		Construcción Centro Cultural y Recreativo Carlos Pellegrini Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)								
				98	51	Construcción Centro Cultural y Recreativo Carlos Pellegrini Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	12.668.061	20.510.000	12.552.894	2.308.191	31,10	68,90	68,90	37,04
			4			Otras Obras de Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID N° 2606-0/OC)								
				17		Construcción Contenido Museo Perito Moreno- Provincia de Santa Cruz								
			4	17	51	Construcción Contenido Museo Perito Moreno- Provincia de Santa Cruz	0	6.000.000	6.000.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				18		Construcción Contenido Los Antiguos- Provincia de Santa Cruz								
				18	51	Construcción Contenido Los Antiguos- Provincia de Santa Cruz	0	6.000.000	6.000.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programad o Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
				19		Construcción Puerto Ushuahia-Provincia de Tierra del Fuego, Antartida								
				19	51	Construcción Puerto Ushuahia-Provincia de Tierra del Fuego, Antartida	0	80.000.000	8.000.670	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				20		Restauración y Reconversión del Complejo Rucamalén en la Ruta de los Siete Lagos", Villa la Angostura, Parque Nacional Nahuel Hu								
				20	51	Restauración y Reconversión del Complejo Rucamalén en la Ruta de los Siete Lagos", Villa la Angostura, Parque Nacional Nahuel Hu	0	72.000.000	15.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		26				Deporte Comunitario y Competencias								
			0			Deporte Comunitario y Competencias								
				5		Refacción Auditorio Presidente Peron -CENARD								
		26	0	5	51	Refacción Auditorio Presidente Peron -CENARD	0	100.000.000	20.000.000	0	0,00	41,70	41,70	0,00
57						Ministerio de Transporte								
	327					Ministerio de Transporte								
		1				Actividades Centrales								
			0			Actividades Centrales								
				1		Guarda de Vehículos Alternativos Accesibles								
57	327	1	0	1	51	Guarda de Vehículos Alternativos Accesibles	0	30.000.000	30.000.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				2		Refuncionalización Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Otras Dependencias de la SSPVNYMM								
				2	51	Refuncionalización Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Otras Dependencias de la SSPVNYMM		0	180.000.000	0	s/i	s/i	s/i	s/i
		67				Ejecución de Planes, Programas y Proyectos para el Mejoramiento del Transporte								
			1			Infraestructura de Transporte								
				4		Renovación Integral del Ramal M FFCC Belgrano Sur - Tramo Tapiales - Marinos del Crucero General Belgrano (CAF 11175)								
		67	1	4	51	Renovación Integral del Ramal M FFCC Belgrano Sur - Tramo Tapiales - Marinos del Crucero General Belgrano (CAF 11175)	0	2.665.362.171	2.595.362.171	0	0,00	6,75	6,75	0,00
				5		Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento								
				5	51	Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento	9.272.585.186	2.872.034.762	2.232.034.762	0	25,20	0,00	0,00	0,00
				16		Mejora Integral del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata (BID N°2982/OC-AR)								
				16	53	Señalamiento y Telecomunicaciones (BID N°2982/OC-AR)	2.038.111.933	3.991.839.369	3.936.839.369	1.364.213.730	19,52	23,36	23,36	15,17
				54		Adecuación de Estaciones y Material Rodante (BID N°2982/OC-AR)	967.634.019	297.600.000	297.600.000	130.682.365	89,53	3,99	3,99	2,42
				56		Pasos Bajo Nivel (BID N°2982/OC-AR)	841.224.922	9.500.000	9.500.000	38.100.000	98,16	1,84	1,84	1,84
				57		Renovación, Mejoramiento de Vías y Aparatos de Vías (BID N°2982/OC-AR)	95.991.678	2.510.515.705	2.196.353.143	50.000.000	0,00	8,50	8,50	0,00
				58		Cercos Perimetrales (BID N°2982/OC-AR)	0	310.837.438	5.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				20		Puesta en Valor Ferrocarril San Martín (BID N°4265/OC-AR)								
				20	51	Electrificación Ferrocarril San Martín (BID N°4265/OC-AR)	500.000	6.155.149.795	3.298.105.133	0	0,00	4,00	4,00	0,00
				37		Elevación de Viaducto, Prolongación de Tendido Ferroviario y Construcción Nueva Estación Terminal Constitución - Belorano Sur (C								
				37	51	Elevación de Viaducto, Prolongación de Tendido Ferroviario y Construcción Nueva Estación Terminal Constitución - Belgrano Sur (C	2.802.949	2.830.790.479	2.466.484.279	416.540.696	0,00	13,00	13,00	2,58

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
				14	51	Reparación y Mantenimiento Portuario - Ushuaia	0	10.000.000	0	0	0,00	1,00	1,00	0,00
				15		Reparación de Estructuras en Muelle Almirante Storni								
				15	51	Reparación de Estructuras en Muelle Almirante Storni	0	30.000.000	30.000.000	0	0,00	0,01	0,01	0,00
				16		Refitamiento y Desaguace de Artefactos Navales								
				16	51	Refitamiento y Desaguace de Artefactos Navales	0	50.000.000	50.000.000	0	0,00	20,00	20,00	0,00
						Administración Nacional de Aviación Civil								
669		16				Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil								
			0			Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil								
				25		Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Jujuy								
669	16	0		25	51	Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Jujuy	0	4.991.048	4.991.048	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				26		Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Paraná								
				26	51	Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Paraná	0	4.175.000	4.175.000	0	0,00	38,90	38,90	0,00
				27		Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Tucumán								
				27	51	Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Tucumán	0	6.738.000	6.738.000	0	0,00	50,68	50,68	0,00
				28		Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Salta								
				28	51	Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Salta	0	14.584.727	14.584.727	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				29		Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Malargüe								
				29	51	Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Malargüe	0	4.175.000	4.175.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						Junta de Seguridad en el Transporte								
671		16				Investigación de Accidentes y Promoción de la Seguridad								
			0			Investigación de Accidentes y Promoción de la Seguridad								
				1		Reconstrucción Edificio La Boca - Sede Central								
671	16	0		1	51	Reconstrucción Edificio La Boca - Sede Central	0	27.786.000	50.000	0	0,00	20,58	20,58	0,00
64						Ministerio de Obras Públicas								
	364					Ministerio de Obras Públicas								
		20				Planificación Territorial de la Inversión Pública								
			0			Planificación Territorial de la Inversión Pública								
				1		Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Corrientes (BCIE N° 2258)								
64	364	20	0	1	51	Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Corrientes (BCIE N° 2258)	0	1.725.000	1.500.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				2		Construcción de Módulos Sanitarios - Concordia, Provincia de Entre Ríos (BCIE N° 2258)								
				2	51	Construcción de Módulos Sanitarios - Concordia, Provincia de Entre Ríos (BCIE N° 2258)	0	1.725.000	1.500.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado o Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021	
					3	Construcción de Módulos Sanitarios - Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos (BCIE N° 2258)									
					3	51	Construcción de Módulos Sanitarios - Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos (BCIE N° 2258)	0	875.000	650.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					4	Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Formosa (BCIE N° 2258)									
					4	51	Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Formosa (BCIE N° 2258)	0	875.000	650.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					5	Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Jujuy (BCIE N° 2258)									
					5	51	Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Jujuy (BCIE N° 2258)	0	875.000	650.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					6	Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Mendoza (BCIE N° 2258)									
					6	51	Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Mendoza (BCIE N° 2258)	0	875.000	650.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					7	Construcción de Módulos Sanitarios - Puerto Iguazú, Provincia de Misiones (BCIE N° 2258)									
					7	51	Construcción de Módulos Sanitarios - Puerto Iguazú, Provincia de Misiones (BCIE N° 2258)	0	875.000	650.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					8	Construcción de Módulos Sanitarios - Posadas, Provincia de Misiones (BCIE N° 2258)									
					8	51	Construcción de Módulos Sanitarios - Posadas, Provincia de Misiones (BCIE N° 2258)	0	875.000	650.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					9	Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Neuquén (BCIE N° 2258)									
					9	51	Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Neuquén (BCIE N° 2258)	0	875.000	650.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					10	Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Salta (BCIE N° 2258)									
					10	51	Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Salta (BCIE N° 2258)	0	1.725.000	1.500.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					11	Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Santa Cruz (BCIE N° 2258)									
					11	51	Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Santa Cruz (BCIE N° 2258)	0	875.000	650.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					12	Construcción de Módulos Sanitarios - Rosario, Provincia de Santa Fe (BCIE N° 2258)									
					12	51	Construcción de Módulos Sanitarios - Rosario, Provincia de Santa Fe (BCIE N° 2258)	0	875.000	650.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					13	Construcción de Módulos Sanitarios - Timbues, Provincia de Santa Fe (BCIE N° 2258)									
					13	51	Construcción de Módulos Sanitarios - Timbues, Provincia de Santa Fe (BCIE N° 2258)	0	675.000	450.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					14	Ejecución de Obras de Equipamiento de Software y Hardware para Conectividad (BCIE N° 2258)									
					14	51	Ejecución de Obras de Equipamiento de Software y Hardware para Conectividad (BCIE N° 2258)	0	11.000.000	11.000.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					15	Ejecución de Obras de Adquisición de Equipamiento de Unidades de Frontera (BCIE N° 2258)									
					15	51	Ejecución de Obras de Adquisición de Equipamiento de Unidades de Frontera (BCIE N° 2258)	0	3.000.000	3.000.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
	44					Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo									
		0				Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo									
					6	Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús (BIRF N°7706-AC)									
	44		0		6	51	Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús (BIRF N°7706-AC)	1.034.012.175	1.697.900.000	2.191.438.206	1.680.063.349	53,92	40,00	40,00	26,95
					7	Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24) (BIRF N°7706-AC)									
					7	51	Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24) (BIRF N°7706-AC)	1.180.827.458	315.000.000	412.075.816	386.599.857	93,45	6,55	6,55	5,72

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado o Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
				8		Saneamiento Cloacal-Las Heras-Cañuelas-Pte. Perón (BIRF N°7706-AC)								
				8	51	Saneamiento Cloacal-Las Heras-Cañuelas-Pte. Perón (BIRF N°7706-AC)	0	2.100.000	2.100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	66					Prevención Sísmica								
		0				Prevención Sísmica								
				3		Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas Etapa III								
	66	0	3	51		Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas Etapa III	13.968.548	0	1.200.000	0	63,00	s/i	s/i	0,00
				4		Ampliación de las Redes de Instrumental Sísmico - Etapa 4								
				4	51	Ampliación de las Redes de Instrumental Sísmico - Etapa 4	0	8.930.000	7.730.000	2.954.402	0,00	33,16	33,16	30,00
	68					Infraestructura de Obras de Transporte								
		1				Infraestructura de Transporte								
				2		Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Neuquén - Provincia de Neuquén								
	68	1	2	58		Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Neuquén - Provincia de Neuquén	88.715.178	0	51.000.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				8		Infraestructura Transporte Masivo - VAP III								
				8	51	Infraestructura Transporte Masivo - VAP III	915.958.815	0	4.752.357.303	3.598.634.398	31,00	69,00	69,00	52,57
				24		Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - AMBA								
				24	51	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - VAP II	3.499.236.399	0	50.000.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				24	54	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - AMBA - Gral. San Martín - Ruta 8	705.962.725	0	195.000.000	69.931.868	100,00	0,00	0,00	0,00
				28		Ejecución de Obras Paso Bajo Nivel								
				28	51	Ejecución de Obras Paso Bajo Nivel	0	2.557.300.000	0	0	0,00	55,00	55,00	0,00
				38		Ejecución de Obras para la Pavimentación de Conectividad Urbana y Rural								
				38	51	Ejecución de Obras para la Pavimentación de Conectividad Urbana y Rural	0	2.035.000.000	0	0	0,00	55,00	55,00	0,00
				39		Ejecución de Obras de Pavimentación Interjurisdiccionales								
				39	51	Ejecución de Obras de Pavimentación Interjurisdiccionales	0	2.357.700.000	3.357.700.000	943.233.327	0,00	90,00	90,00	29,00
	72					Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas								
		0				Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas								
				10		Restauración y Puesta en Valor de la Biblioteca Popular de Paraná								
	72	0	10	51		Restauración y Puesta en Valor de la Biblioteca Popular de Paraná	0	3.000.000	36.000.000	0	0,00	10,07	10,07	0,00
				78		Ampliación y Puesta en Valor de la Unidad Turística del Complejo Chapadmalal								
				78	51	Ampliación y Puesta en Valor de la Unidad Turística del Complejo Chapadmalal	0	37.500.000	76.000.000	0	0,00	13,04	13,04	0,00
				79		Restauración, Puesta en Valor y Actualización Tecnológica del Auditorio Presidente Perón								
				79	51	Restauración, Puesta en Valor y Actualización Tecnológica del Auditorio Presidente Perón	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	10,00	10,00	0,00
				80		Conformación de Polos Integrales de DDHH en los Sitios de Memoria Predio Ex-ESMA								
				80	51	Conformación de Polos Integrales de DDHH en los Sitios de Memoria Predio Ex-ESMA	0	10.000.000	5.900.000	0	0,00	10,00	10,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
				97	51	Refacción Casa Histórica de la Independencia - Provincia de Tucumán	0	2.700.000	9.000.000	0	0,00	45,00	45,00	0,00
			17			Desarrollo de Infraestructura Ambiental								
				85		Restauración del Edificio de Parques Nacionales								
			17	85	51	Restauración del Edificio de Parques Nacionales	0	13.383.416	13.383.416	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				86		Construcción de Parques Públicos Metropolitanos								
				86	51	Construcción de Parques Públicos Metropolitanos	0	1.283.388.292	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				87		Construcción de Parques Públicos Urbanos Locales								
				87	51	Construcción de Parques Públicos Urbanos Locales	0	1.283.388.292	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
		73				Recursos Hídricos								
			2			Adaptación a Excesos Hídricos y a Sequías de Núcleos Urbanos, Áreas Rurales								
				45		Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos								
		73	2	45	51	Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos	613.284.488	23.615.696	49.127.500	49.127.434	100,00	0,00	0,00	0,00
				46		Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos - Etapa III								
				46	51	Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos - Etapa III	0	60.000.000	300.000.000	0	0,00	2,00	2,00	0,00
108						Instituto Nacional del Agua								
		16				Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua								
			0			Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua								
				4		Readecuación Edilicia y Construcción Data Center para el Sistema de Alerta de la Cuenca del Río San Antonio								
108	16	0	4	51	51	Readecuación Edilicia y Construcción Data Center para el Sistema de Alerta de la Cuenca del Río San Antonio	11.596.343	2.500.000	1.723.000	1.006.719	94,00	6,00	6,00	4,00
				10		Remodelación y Modernización de Laboratorios Varios								
				10	51	Remodelación y Modernización de Laboratorios Varios	3.500.000	5.000.000	5.000.000	0	55,00	25,00	25,00	0,00
				11		Restauración de Talleres y Edificios (Etapa 2) - I.N.A. - Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires								
				11	51	Restauración de Talleres y Edificios (Etapa 2) - I.N.A. - Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires	0	9.518.000	3.095.000	0	0,00	18,00	18,00	0,00
				12		Restauración Sistema de Seguridad - Predio I.N.A. - Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires								
				12	51	Restauración Sistema de Seguridad - Predio I.N.A. - Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires	0	7.500.000	3.000.000	0	0,00	30,00	30,00	0,00
				13		Restaurac. y puesta en valor de Edificio - Centro Regional Litoral - I.N.A. - Santa Fé, Pcia. de Santa Fé								
				13	51	Restaurac. y puesta en valor de Edificio - Centro Regional Litoral - I.N.A. - Santa Fé, Pcia. de Santa Fé	0	3.000.000	3.000.000	1.877.750	0,00	60,00	60,00	45,00
604						Dirección Nacional de Vialidad								
		16				Ejecución Obras de Mantenimiento y Rehabilitación en Red por Administración								
			1			Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias								
				1		Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias en Rutas Varias								
604	16	1	1	51	51	Equipo Básico para el Desarrollo de Tareas de Mantenimiento Llevadas Adelante por los 24 Distritos de la Dirección Nacional de V	181.521.928	3.419.897.493	6.959.951.514	3.145.520.420	0,00	100,00	100,00	75,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado o Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
					52	Rutas Varias - Emergencias	31.226.592	144.864.759	7.087.810	7.087.809	75,00	100,00	100,00	25,00
				2		Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial								
				2	51	Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial	204.947.153	249.601.732	1.562.338.347	1.167.733.480	50,00	100,00	100,00	50,00
				3		Mantenimiento por Convenio								
				47		Ruta Nacional N° 3;40;281;288;293 - Tramo: TFO Santa Cruz - Convenio 14, Sección: Tramos Varios								
				3	47	Ejecución de tareas de mantenimiento - TFO Convenio 14 : RN Varias (Santa Cruz) // RN 0003 / RN 0040 / RN 0281 / RN 0288 / RN 02	362.123.589	17.119.121	201.173.526	201.173.525	97,40	2,60	2,60	0,06
				6		Mantenimiento por Sistema Modular								
				88		TFO: Ruta Nacional N° 242; Tramo: Las Lajas-Límite Chile Po. P.Hachado; Secc: Km. 0,00 (Empalme R.N.N°40) - Km. 58,84 (Po. Pin								
				6	88	TFO: Ruta Nacional N° 242; Tramo: Las Lajas-Límite Chile Po. P.Hachado; Secc: Km. 0,00 (Empalme R.N.N°40) - Km. 58,84 (Po. Pin	0	7.336.766	0	0	0,00	4,17	4,17	0,00
				89		Ruta Nacional N° 003-251; Tramo: San Antonio Oeste Ruta Nac.I N°251 - Empalme Ruta Prov. Secund. N°61/ Empalme Ruta Nac. N°22 -								
				89	51	Ruta Nacional N° 003-251; Tramo: San Antonio Oeste Ruta Nac. N°251 - Empalme Ruta Prov. Secund. N°61/ Empalme Ruta Nac. N°22 -	0	10.138.015	22.361.775	0	0,00	2,78	2,78	0,00
				90		Ruta Nacional N° 3; Tramo: Empalme Ruta Provincial Secund. 61 - Límite Río Negro/Chubut; Sección: Km. 1180,00 - Km. 1304,31								
				90	51	Ruta Nacional N° 3; Tramo: Empalme Ruta Provincial Secund. 61 - Límite Río Negro/Chubut; Sección: Km. 1180,00 - Km. 1304,31	0	6.725.369	0	0	0,00	2,78	2,78	0,00
				91		Ruta Nacional N° 40; Tramo: Límite Chubut/Río Negro - Límite Río Negro/Neuquén; Sección: Km. 1911,69 - Km. 2056,04								
				91	51	Ruta Nacional N° 40; Tramo: Límite Chubut/Río Negro - Límite Río Negro/Neuquén; Sección: Km. 1911,69 - Km. 2056,04	0	24.455.887	0	0	0,00	4,17	4,17	0,00
				93		Convenio TFO- Ruta: A-B-003; Tramo: Empalme R.N.N° 3 - Ea. Ma. Luisa / Empalme R.N.N° 3 - Lte. c/Chile/ Hito 1 - San Sebastián								
				93	51	Convenio TFO- Ruta: A-B-003; Tramo: Empalme R.N.N° 3 - Ea. Ma. Luisa / Empalme R.N.N° 3 - Lte. c/Chile/ Hito 1 - San Sebastián	0	11.616.546	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				94		Ruta Nacional N° 60, Tramo: Tinogasta - La Gruta, Sección: Km. 1324,22 - Km. 1547,49								
				94	51	Ruta Nacional N° 60, Tramo: Tinogasta - La Gruta, Sección: Km. 1324,22 - Km. 1547,49	0	17.246.979	20.221.813	0	0,00	4,17	4,17	0,00
				95		Ruta Nacional N° 9, Tramo: Tumbaya - La Quiaca, Sección: Km. 1752,23 - Km. 1971,62								
				95	51	Ruta Nacional N° 9, Tramo: Tumbaya - La Quiaca, Sección: Km.1752,23 - Km.1971,62	0	9.170.957	0	0	0,00	4,17	4,17	0,00
				96		Ruta Nacional N° 40, Tramo: Molinos-Abra de Acay, Sección: Km. 4454,00 - Km. 4601,00								
				96	51	Ruta Nacional N° 40, Tramo: Molinos-Abra de Acay, Sección: Km. 4454,00 - Km. 4601,00	0	11.616.546	0	0	0,00	4,17	4,17	0,00
				97		Ruta Nacional N° 40, Tramo: Abra de Acay- S. Antonio de Los Cobres, Sección: Km. 4601,00 - Km. 4630,87, Ruta Nacional N° 51, Tramo								
				97	51	Ruta Nacional N° 40, Tramo: Abra de Acay- S. Antonio de Los Cobres, Sección: Km. 4601,00 - Km. 4630,87, Ruta Nacional N° 51, Tramo	0	20.152.384	0	0	0,00	4,17	4,17	0,00
				8		Obras de Conservación Mejorativas - Fase I								
				1		Rutas Varias - Obras menores de Conservación Mejorativa								
				8	1	Obras menores de conservación mejorativa. Nacional	50.791.292	127.516.742	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						Obras de Conservación Mejorativa - Fase IV								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programad o Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
				20		Ruta Nacional Nº 237; Tramo: P. del Aguila - Collón Cura; Sección: Km. 1498,20 (Ea. Corral de Piedra) - Km. 1519,60								
		12		20	51	Ruta Nacional Nº 237; Tramo: P. del Aguila - Collón Cura; Sección: Km. 1498,20 (Ea. Corral de Piedra) - Km. 1519,60	0	42.364.474	8.390.964	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				21		Ruta Nacional Nº 40; Tramo: Zapala - Las Lajas; Sección: Km. 2433,31 - Km. 2482,21								
				21	51	Ruta Nacional Nº 40; Tramo: Zapala - Las Lajas; Sección: Km. 2433,31 - Km. 2482,21	0	20.176.106	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				22		Ruta Nacional Nº 40; Tramo: Las Lajas - Chos Malal; Sección Km. 2506,00 - Km. 2551,00, Km. 2554,00 - Km. 2565,00								
				22	51	Ruta Nacional Nº 40; Tramo: Las Lajas - Chos Malal; Sección Km. 2506,00 - Km. 2551,00, Km. 2554,00 - Km. 2565,00	0	18.953.312	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				23		Ruta Nacional Nº 40; Tramo: Las Lajas - Chos Malal; Sección: Km. 2565,00 - Km. 2622,00								
				23	51	Ruta Nacional Nº 40; Tramo: Las Lajas - Chos Malal; Sección: Km. 2565,00 - Km. 2622,00	0	14.673.532	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				24		Ruta Nacional Nº 25; Tramo: Las Plumas - Paso de Indios; Sección: Km. 234,12 - Km. 313,52								
				24	51	Ruta Nacional Nº 25; Tramo: Las Plumas - Paso de Indios; Sección: Km. 234,12 - Km. 313,52	0	44.508.644	13.490.989	0	0,00	4,17	4,17	0,00
				25		Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 27 - Límite Chubut/Santa Cruz; Sección: Km. 1.822,20 - km. 1.842,77; Provin								
				25	51	Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 27 - Límite Chubut/Santa Cruz; Sección: Km. 1.822,20 - km. 1.842,77; Provin	0	26.290.078	5.655.012	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				26		Ruta Nacional Nº 1S40; Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 6 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 (Ex R.N.Nº 258); Sección Km. 200,09 (
				26	51	Ruta Nacional Nº 1S40; Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 6 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 (Ex R.N.Nº 258); Sección Km. 200,09 (0	22.957.121	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				27		Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Límite Chubut/Santa Cruz - Caleta Olivia; Sección: Prog. Km. 1855,91 - Prog. Km. 1871,10, Prog. Km.								
				27	51	Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Límite Chubut/Santa Cruz - Caleta Olivia; Sección: Prog. Km. 1855,91 - Prog. Km. 1871,10, Prog. Km.	0	38.004.876	34.368.615	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				29		Ruta Nacional Nº 003; Tramo: Tolhuin - Kosovo; Sección: Km. 2949,94 - Km. 2974,42								
				29	51	Ruta Nacional Nº 003; Tramo: Tolhuin - Kosovo; Sección: Km. 2949,94 - Km. 2974,42	0	12.472.502	109.152.360	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				30		Ruta Nacional Nº 35; Tramo: Límite c/Buenos Aires - Bernasconi; Sección: Km. 125 - Km. 146								
				30	51	Ruta Nacional Nº 35; Tramo: Límite c/Buenos Aires - Bernasconi; Sección: Km. 125 - Km. 146	0	24.455.887	24.000.000	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				31		Ruta Nacional Nº 35; Tramo: Embajador Martini; Sección: Km. 463 - Km. 465								
				31	51	Ruta Nacional Nº 35; Tramo: Embajador Martini; Sección: Km. 463 - Km. 465	0	18.341.915	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				36		Ruta Nacional Nº 86; Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº95 - Empalme Ruta Provincial Nº 28; Sección: Km. 1486,95 - Km. 1547								
				36	51	Ruta Nacional Nº 86; Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº95 - Empalme Ruta Provincial Nº 28; Sección: Km. 1486,95 - Km. 1547	0	27.687.781	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				37		Ruta Nacional Nº 86; Tramo: San Martín 2 - Empalme Ruta Provincial Nº 28; Sección: Km. 1547 - Km. 1609								
				37	51	Ruta Nacional Nº 86; Tramo: San Martín 2 - Empalme Ruta Provincial Nº 28; Sección: Km. 1547 - Km. 1609	0	16.062.876	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				39		Ruta Nacional Nº 1V38; Tramo: Concepción - Famallá; Sección: Km. 758,50 - Km. 778,90								
				39	51	Ruta Nacional Nº 1V38; Tramo: Concepción - Famallá; Sección: Km. 758,50 - Km. 778,90	0	8.448.286	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				40		Ruta Nacional Nº 16; Tramo: Talavera - El Galpón; Sección: Km. 574,33 - Km. 661,00								
				40	51	Ruta Nacional Nº 16; Tramo: Talavera - El Galpón; Sección: Km. 574,33 - Km. 661,00	0	33.912.978	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021	
					41	Ruta Nacional N° 16, Tramo: J.V.González – Empalme Ruta Nacional N°9/34, Sección: Km. 661,00 – Km.707,25									
					41	51	Ruta Nacional N° 16, Tramo: J.V.González – Empalme Ruta Nacional N°9/34, Sección: Km. 661,00 – Km.707,25	0	51.584.761	17.470.619	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					42	Ruta Nacional N° 52 , Tramo: Empalme Ruta Provincial N° 70 – Límite con Chile, Sección: Km.194,02 – Km. 257,06									
					42	51	Ruta Nacional N° 52 , Tramo: Empalme Ruta Provincial N° 70 – Límite con Chile, Sección: Km.194,02 – Km. 257,06	0	23.850.787	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					43	Rutas Nacionales N° 9, 40, 52 y 66. Provincia de Jujuy									
					43	51	Rutas Nacionales N° 9, 40, 52 y 66. Provincia de Jujuy	0	38.958.492	159.591.978	148.759.360	14,33	4,17	4,17	6,66
					44	Ruta Nacional N° 52 , Tramo: Susques - Empalme Ruta Provincial N° 70, Sección: Km. 135,89 – Km. 257,06									
					44	51	Ruta Nacional N° 52 , Tramo: Susques - Empalme Ruta Provincial N° 70, Sección: Km. 135,89 – Km. 257,06	0	17.027.717	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					45	Ruta Nacional N° 52 , Tramo: Límite c/Salta - Susques, Sección: Km. 125,00 - Km. 135,89									
					45	51	Ruta Nacional N° 52 , Tramo: Límite c/Salta - Susques, Sección: Km. 125,00 - Km. 135,89	0	7.806.319	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					46	Ruta Nacional N° 52 , Tramo: Límite c/Salta - Susques, Sección: Km. 113,44 - Km. 125,00									
					46	51	Ruta Nacional N° 52 , Tramo: Límite c/Salta - Susques, Sección: Km. 113,44 - Km. 125,00	0	7.370.726	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					47	Ruta Nacional N° 1V38, Tramo: Concepción - Famaillá, Sección: Km. 735,52 - Km. 758,55									
					47	51	Ruta Nacional N° 1V38, Tramo: Concepción - Famaillá, Sección: Km. 735,52 - Km. 758,55	0	5.502.574	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					48	Ruta Nacional N° 9, Tramo: Río Yala - Volcán, Sección: Km. 1705,75 - Km. 1732,56									
					48	51	Ruta Nacional N° 9, Tramo: Río Yala - Volcán, Sección: Km. 1705,75 - Km. 1732,56	0	39.863.095	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					49	Ruta Nacional N° 16, Tramo: Límite c/Chaco - Monte Quemado									
					49	51	Ruta Nacional N° 16, Tramo: Límite c/Chaco - Monte Quemado	0	7.336.766	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					50	Ruta Nacional N° 12, Tramo: Límite/Entre Ríos - A. Espíndola									
					50	51	Ruta Nacional N° 12, Tramo: Límite/Entre Ríos - A. Espíndola	0	6.725.369	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					51	Ruta Nacional N° 14, Tramo: Cuay Grande - Virasoro									
					51	51	Ruta Nacional N° 14, Tramo: Cuay Grande - Virasoro	0	6.725.369	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					52	Ruta Nacional N° 127, Tramo: Límite con Entre Ríos - Empalme Ruta Nacional N°14									
					52	51	Ruta Nacional N° 127, Tramo: Límite con Entre Ríos - Empalme Ruta Nacional N°14	0	6.725.369	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					55	Ruta Nacional N° 178, Tramo: Límite con Santa Fe - Villa Eloisa, Sección: Km. 46,000 - Km. 146,70									
					55	51	Ruta Nacional N° 178, Tramo: Límite con Santa Fe - Villa Eloisa, Sección: Km. 46,000 - Km. 146,70	0	3.668.383	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					56	Ruta Nacional N° 1-V-09, Tramo: Empalme A008 - Carcarañá, Sección: Km. 310,74 - 354,23									
					56	51	Ruta Nacional N° 1-V-09, Tramo: Empalme A008 - Carcarañá, Sección: Km. 310,74 - 354,23	0	12.472.502	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					57	Ruta Nacional N° 1-V-09, Tramo: Carcarañá - Tortugas, Sección: Km. 354,23 - 419,27									
					57	51	Ruta Nacional N° 1-V-09, Tramo: Carcarañá - Tortugas, Sección: Km. 354,23 - 419,27	0	23.233.092	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
					58	Ruta Nacional N° 158, Tramo: San Francisco - Las Varillas, Sección: Km.34,000 - Km. 76,000									
					58	51	Ruta Nacional N° 158, Tramo: San Francisco - Las Varillas, Sección: Km.34,000 - Km. 76,000	0	6.052.832	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado o Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
				59		Ruta Nacional N° 1-V-09, Tramo: Villa María - Jaimés Craik, Sección: Km. 559,00 - Km. 593								
				59	51	Ruta Nacional N° 1-V-09, Tramo: Villa María - Jaimés Craik, Sección: Km. 559,00 - Km. 593	0	3.668.383	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				60		Ruta Nacional N° 60, Tramo: Dean Funes - Quilino, Sección: Km. 823,95 - Km. 851,00								
				60	51	Ruta Nacional N° 60, Tramo: Dean Funes - Quilino, Sección: Km. 823,95 - Km. 851,00	0	3.668.383	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				61		Ruta Nacional N° 40, Tramo: Límite con Mendoza/Neuquén - Empalme Ruta Provincial N° 221, Sección: Km. 2740,59 - Km. 2776,68								
				61	51	Ruta Nacional N° 40, Tramo: Límite con Mendoza/Neuquén - Empalme Ruta Provincial N° 221, Sección: Km. 2740,59 - Km. 2776,68	0	46.337.180	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				62		Ruta Nacional N° 146, Tramo: Límite con San Luis/Mendoza - Monte Coman, Sección: Km. 221,52 - Km. 278,00								
				62	51	Ruta Nacional N° 146, Tramo: Límite con San Luis/Mendoza - Monte Coman, Sección: Km. 221,52 - Km. 278,00	0	43.248.641	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				63		Ruta Nacional N° 79, Tramo: Límite con San Luis/La Rioja - Ulapes, Sección: Km. 40,49 - Km. 67,975								
				63	51	Ruta Nacional N° 79, Tramo: Límite con San Luis/La Rioja - Ulapes, Sección: Km. 40,49 - Km. 67,975	0	20.379.905	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				64		Ruta Nacional N° 38, Tramo: Bazan - Límite con Catamarca, Sección: Km. 460,33 - Km. 506,02								
				64	51	Ruta Nacional N° 38, Tramo: Bazan - Límite con Catamarca, Sección: Km. 460,33 - Km. 506,02	0	21.398.901	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				65		Ruta Nacional N° 38, Tramo: Límite con Córdoba/San Luis - Empalme Ruta Nacional N° 79 - Chamental, Sección: Km. 211,58 - Km. 287,								
				65	51	Ruta Nacional N° 38, Tramo: Límite con Córdoba/San Luis - Empalme Ruta Nacional N° 79 - Chamental, Sección: Km. 211,58 - Km. 287,	0	23.477.651	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				66		Ruta Nacional N° 40, Tramo: Límite Mendoza/San Juan - V.A. Media Agua, Sección: Km. 3377,83 - Km. 3401								
				66	51	Ruta Nacional N° 40, Tramo: Límite Mendoza/San Juan - V.A. Media Agua, Sección: Km. 3377,83 - Km. 3401	0	5.502.574	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				67		Ruta Nacional N° 40, Tramo: Adan Quiroga - Tucunuco, Sección: Km. 3559,48 - Km. 3575,34								
				67	51	Ruta Nacional N° 40, Tramo: Adan Quiroga - Tucunuco, Sección: Km. 3559,48 - Km. 3575,34	0	4.585.479	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				68		Ruta Nacional N° 141, Tramo: Límite La Rioja/San Juan - Marayes, Sección: Km. 81,96 - 108,14								
				68	51	Ruta Nacional N° 141, Tramo: Límite La Rioja/San Juan - Marayes, Sección: Km. 81,96 - 108,14	0	3.974.082	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				70		Ruta Nacional N° 153, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 40 - Pedernal, Sección: Km. 74,31 - Km. 75,46								
				70	51	Ruta Nacional N° 153, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 40 - Pedernal, Sección: Km. 74,31 - Km. 75,46	0	3.209.835	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				71		Ruta Nacional N° 007, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 168 - Santa Fe Entrada, Sección: Km. 0,00 - 14,4								
				71	51	Ruta Nacional N° 007, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 168 - Santa Fe Entrada, Sección: Km. 0,00 - 14,4	0	1.834.191	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				73		Ruta Nacional N° 151, Tramo: Acceso Cipolletti - Límite La Pampa, Sección: Km. 3,30 - Km. 150,18,								
				73	51	Ruta Nacional N° 151, Tramo: Acceso Cipolletti - Límite La Pampa, Sección: Km. 3,30 - Km. 150,18,	0	18.341.915	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				75		Ruta Nacional N° 151, Tramo: Límite c/Río Negro - Empalme Ruta Nacional N° 143, Sección: Km. 150,18 - Km. 315,75								
				75	51	Ruta Nacional N° 151, Tramo: Límite c/Río Negro - Empalme Ruta Nacional N° 143, Sección: Km. 150,18 - Km. 315,75	0	13.756.436	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
						Mantenimiento por Sistema Modular - Fase II								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado o Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
				2	51	Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla B (M07B) (BID 2655)	69.163.121	5.000.000	0	0	0,00	100,00	100,00	25,00
				3		Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla C (M07C)								
				3	51	Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla C (M07C) (BID 2655)	211.139.079	20.000.000	271.463.649	247.743.683	0,00	100,00	100,00	75,00
				4		Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla D (M07D)								
				4	51	Red M07 D de Mantenimiento por Administración del Distrito Santa Fe (BID 2655)	130.344.202	39.250.000	405.117.129	405.117.128	0,00	100,00	100,00	75,00
				5		Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla E (M07E)								
				5	51	Red M07 E de Mantenimiento por Administración del Distrito Santa Fe (BID 2655)	25.139.000	50.000.000	239.174.138	202.400.280	0,00	100,00	100,00	75,00
				10		Ruta Nacional N° 1V09, Tramo: Cañada de Gómez Entrada y Salida, Sección: Km. 375,27 - Km. 379,00								
				10	51	Ruta Nacional N° 1V09, Tramo: Cañada de Gómez Entrada y Salida, Sección: Km. 375,27 - Km. 379,00	0	10.140.878	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				11		Conservación de Rutina, Ruta Nacional N° 11, Tramo: Rosario (Empalme Ruta Nacional N° A008) – Santa Fe (Empalme Ruta Nacional N°								
				11	51	Conservación de Rutina, Ruta Nacional N° 11, Tramo: Rosario (Empalme Ruta Nacional N° A008) – Santa Fe (Empalme Ruta Nacional N°		0			s/i	s/i	s/i	0,00
				12		Conservación de Rutina, Ruta Nacional N° 11 y Ruta Nacional N° A009, Tramo: Crespo (R.P. N° 39) - Avellaneda (Ruta Provincial N°								
				12	51	Conservación de Rutina, Ruta Nacional N° 11 y Ruta Nacional N° A009, Tramo: Crespo (R.P. N° 39) - Avellaneda (Ruta Provincial N°		0			s/i	s/i	s/i	0,00
				28		Redes de Mantenimiento en el Distrito La Rioja								
				1		Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla A (M08A)								
				28	1	51 Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla A (M08A)	2.959.552	77.253.211	69.346.025	58.169.116	0,00	100,00	100,00	75,00
				2		Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla B (M08B)								
				2	51	Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla B (M08B)	61.896.360	14.730.250	128.032.442	122.555.345	0,00	100,00	100,00	75,00
				10		Ruta Nacional N° 79 , Tramo: Límite San Luis/La Rioja - Ulapes, Sección: Km. 69,02 - Km. 96,42								
				10	51	Ruta Nacional N° 79 , Tramo: Límite San Luis/La Rioja - Ulapes, Sección: Km. 69,02 - Km. 96,42	0	14.799.602	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				11		Ruta Nacional N° 79 , Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 141 - Sta. Rita Ruta Provincial N° 31, Sección: Km.137.10 - Km.170.67								
				11	51	Ruta Nacional N° 79 , Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 141 - Sta. Rita Ruta Provincial N° 31, Sección: Km.137.10 - Km.170.67	0	15.284.929	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				12		Ruta Nacional N° 0076, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 150 - Empalme Ruta Nacional N° 40, Sección: Km. 33,66-Km. 40,66 v Km. 75.								
				12	51	Ruta Nacional N° 0076, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 150 - Empalme Ruta Nacional N° 40, Sección: Km. 33,66-Km. 40,66 v Km. 75.	0	11.269.273	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				13		Ruta Nacional N° 0141, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 79 - Chepes, Sección: Km.1,31 - Km.29,65								
				13	51	Ruta Nacional N° 0141, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 79 - Chepes, Sección: Km.1,31 - Km.29,65	0	7.552.291	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				29		Redes de Mantenimiento en el Distrito San Juan								
				1		Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla A (M09A)								
				29	1	51 Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla A (M09A)	30.830.853	14.673.532	0	0	75,00	100,00	100,00	0,00
				2		Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla B (M09B)								
				2	51	Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla B (M09B)		0	80.690.099	80.690.097	50,00	s/i	s/i	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
			30			Redes de Mantenimiento en el Distrito Corrientes								
				1		Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla A (M10A)								
			30	1	51	Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla A (M10A)	4.487.558	14.673.532	0	0	50,00	100,00	100,00	0,00
				10		Conservación Mejorativa. Ruta Nacional N° 12, Tramo: Límite con Entre Ríos - Empalme Ruta Provincial N° 25, Provincia de Corrient								
				10	51	Conservación Mejorativa. Ruta Nacional N° 12, Tramo: Límite con Entre Ríos - Empalme Ruta Provincial N° 25, Provincia de Corrient					s/i	s/i	s/i	0,00
			31			Redes de Mantenimiento en el Distrito Catamarca								
				1		Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla A (M11A)								
			31	1	51	Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla A (M11A)	10.160.802	14.673.532	152.386.072	53.521.925	25,00	100,00	100,00	75,00
				2		Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla B (M11B)								
				2	51	Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla B (M11B)	52.638.349	1.044.559	10.296.027	0	25,00	100,00	100,00	0,00
			32			Redes de Mantenimiento en el Distrito Neuquén								
				1		Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla A (M12A)								
			32	1	51	Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla A (M12A)	0	14.673.532	40.962.333	30.378.464	0,00	100,00	100,00	25,00
				6		Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla E (M12E)								
				6	51	Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla E (M12E)	85.713.711	1.222.794	23.622.244	23.622.243	25,00	100,00	100,00	75,00
				10		Fresado y Restitución de Calzada Ascendente - Restitución de Banquinas, Ruta Nacional N° 0237, Tramo: Piedra del Aquila - Conflu								
				10	51	Fresado y Restitución de Calzada Ascendente - Restitución de Banquinas, Ruta Nacional N° 0237, Tramo: Piedra del Aquila - Conflu	0	7.714.991	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
			33			Redes de Mantenimiento en el Distrito Chubut								
				1		Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla A (M13A)								
			33	1	51	Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla A (M13A)	53.453.559	39.074.393	103.668.463	6.178.170	50,00	100,00	100,00	50,00
				4		Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla C (M13C)								
				4	51	Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla C (M13C)	25.520.698	24.455.887	194.325.389	193.016.902	0,00	100,00	100,00	75,00
				5		Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla D (M13D)								
				5	51	Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla D (M13D)		0	10.487.455	10.487.454	75,00	s/i	s/i	0,00
				10		Obra de Conservación Mejorativa de Trabajos de Bacheo y Carpetines, Ruta Nacional N° 0040, Tramo: Empalme R.N.N° 26 - Los Tamar								
				10	51	Obra de Conservación Mejorativa de Trabajos de Bacheo y Carpetines, Ruta Nacional N° 0040, Tramo: Empalme R.N.N° 26 - Los Tamar	0	9.097.355	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
			34			Redes de Mantenimiento en el Distrito San Luis								
				1		Red de Mantenimiento 14° Distrito - San Luis - Malla A (M14A)								
			34	1	51	Red de Mantenimiento 14° Distrito - San Luis - Malla A (M14A)	96.852.550	23.099.022	0	0	25,00	100,00	100,00	0,00
			35			Redes de Mantenimiento en el Distrito Misiones								
				1		Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla A (M15A)								
			35	1	51	Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla A (M15A)	0	14.673.532	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
				1		Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A (M21A)								
			41	1	51	Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A (M21A)	13.239.527	14.673.532	1.598.916	1.598.916	0,00	100,00	100,00	25,00
			42			Redes de Mantenimiento en el Distrito Formosa								
				1		Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla A (M22A)								
			42	1	51	Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla A (M22A)	0	14.673.532	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			10			Ruta Nacional N° 95, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 81 - Empalme Ruta Nacional N° 86, Sección: Km. 1347,22 - Km. 1410,39								
			10	51		Ruta Nacional N° 95, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 81 - Empalme Ruta Nacional N° 86, Sección: Km. 1347,22 - Km. 1410,39	0	15.900.970	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				11		Ruta Nacional N° 95, Tramo: Límite c/Chaco - Empalme Ruta Nacional N° 81, Sección: Km. 1288,31 - Km. 1347,22								
				11	51	Ruta Nacional N° 95, Tramo: Límite c/Chaco - Empalme Ruta Nacional N° 81, Sección: Km. 1288,31 - Km. 1347,22	0	21.646.003	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
			43			Redes de Mantenimiento en el Distrito Santa Cruz								
				1		Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla A (M23A)								
			43	1	51	Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla A (M23A)	37.804.647	36.498.802	7.967.266	7.967.266	0,00	100,00	100,00	50,00
				3		Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla C (M23C)								
			3	51		Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla C (M23C)	28.969.277	7.233.707	6.055.595	6.055.594	0,00	100,00	100,00	25,00
				4		Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla D (M23D)								
			4	51		Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla D (M23D)	24.913.189	16.929.519	5.854.665	5.854.665	0,00	100,00	100,00	25,00
			10			Convenio TFO, Ruta Nacional N° 0003/0040/0281/0288/0293								
			10	51		Convenio TFO, Ruta Nacional N° 0003/0040/0281/0288/0293	0	102.714.724	576.672.046	576.672.045	0,00	8,33	8,33	41,67
			12			Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Empalme RP 47 - Pto. San Julián, Sección: Prog. 2184,80 Km. - Proq. 2234,81								
			12	51		Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Empalme RP 47 - Pto. San Julián, Sección: Prog. 2184,80 Km. - Proq. 2234,81					s/i	s/i	s/i	0,00
			13			Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Pto. San Julián - Río Chico, Sección: Prog. 2234,81 Km. - Proq. 2304,60 km. P								
			13	51		Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Pto. San Julián - Río Chico, Sección: Prog. 2234,81 Km. - Proq. 2304,60 km. P					s/i	s/i	s/i	0,00
			14			Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Río Chico - Piedrabuena, Sección: Prog. 2304,60 Km. - Prog. 2371,05 km. Prov								
			14	51		Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Río Chico - Piedrabuena, Sección: Prog. 2304,60 Km. - Prog. 2371,05 km. Prov					s/i	s/i	s/i	0,00
			44			Redes de Mantenimiento en el Distrito Tierra del Fuego								
				1		Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla A (M24A)								
			44	1	51	Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla A (M24A)	272.727.934	16.385.444	22.025.048	8.733.092	0,00	100,00	100,00	75,00
				2		Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego Malla B (M24B)								
			2	51		Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego Malla B (M24B)		0	27.963.110	27.963.109	s/i	s/i	s/i	25,00
			10			Sistema Modular Ruta Nacional N° 3 Tramo San Sebastián - Tolhuin/Complementaria I San Sebastián - Limite con Chile								
			10	51		Sistema Modular Ruta Nacional N° 3 Tramo San Sebastián - Tolhuin/Complementaria I San Sebastián - Limite con Chile	0	5.237.636	0	0	0,00	4,17	4,17	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
				32	51	Malla 212 - Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de Córdoba (FONPLATA Arg - 44/2019)		0	25.606.164	25.606.164	s/i	s/i	s/i	0,00
				33		Malla 230 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0158 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)								
				33	51	Malla 230 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0158 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)	1.292.207.108	184.299.403	1.225.982.370	1.225.982.369	63,90	18,05	18,05	31,97
				37		Malla 532 - Ruta Nacional N° 0119 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N°14 - Empalme Ruta Nacional N° 123 - Provincia de Corrientes (
				37	51	Malla 532 - Ruta Nacional N° 0119 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N°14 - Empalme Ruta Nacional N° 123 - Provincia de Corrientes (841.475.902	41.222.100	175.036.943	175.036.942	94,45	5,55	5,55	5,44
				42		Malla 201A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires								
				42	51	Malla 201A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires	538.787.746	12.159.350	49.050.168	49.050.166	89,68	10,32	10,32	1,91
				43		Malla 201B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires								
				43	51	Malla 201B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires	711.585.493	11.278.169	38.545.925	38.545.924	67,49	24,38	24,38	1,48
			4			Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA IV								
				12		Malla 506 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0127 - Provincia de Entre Ríos (FONPLATA ARG-44/2019)								
			4	12	51	Malla 506 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0127 - Provincia de Entre Ríos (FONPLATA ARG-44/2019)	1.405.805.599	232.198.503	230.849.407	214.443.590	86,14	6,93	6,93	6,54
				19		Malla 535 - Ruta Nacional N° 0012, Tramo: Empalme R.P.N° 25 - Intersección R.N.N° 123 y Ruta R.N.N° 0123, Tramo: Empalme R.P.N								
				19	51	Malla 535 - Ruta Nacional N° 0012, Tramo: Empalme R.P.N° 25 - Intersección R.N.N° 123 y Ruta R.N.N° 0123, Tramo: Empalme R.P.N	0	281.176.159	824.961.258	551.888.398	6,32	49,96	49,96	19,24
				26		Malla 209A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0098 - Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)								
				26	51	Malla 209A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0098 - Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)	1.062.524.722	12.976.909	282.815.920	282.815.918	88,45	6,60	6,60	5,50
				54		Malla 308								
				54	51	Malla 308		0			s/i	s/i	s/i	0,00
				70		Malla 339 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de San Juan								
				70	51	Crema MALLA 339 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0040 - Provincia de San Juan	247.756.371	6.046.474	29.726.976	29.726.976	96,39	3,61	3,61	2,76
				71		Malla 635 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019)								
				71	51	Malla 635 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019)	469.210.022	172.137.330	119.234.580	87.641.787	86,48	13,52	13,52	2,64
				72		Malla 137 - Ruta Nacional N° 0151 - Provincia de La Pampa								
				72	51	Malla 137 - Ruta Nacional N° 0151 - Provincia de La Pampa	0	122.279.433	95.288.182	95.288.181	0,00	17,78	17,78	6,10
				77		Malla 409A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0157 - Provincia de Tucumán (BID 3050)								
				77	51	Malla 409A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0157 - Provincia de Tucumán (BID 3050)	1.439.211.130	12.652.797	330.293.151	314.437.835	77,74	11,93	11,93	11,19

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito Inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
				80		Malla 235 - Ruta Nacional N° 1V09 - Provincia de Santa Fe								
				80	51	Malla 235 - Ruta Nacional N° 1V09 - Provincia de Santa Fe	0	98.068.106	163.838.731	0	0,00	17,78	17,78	0,00
				81		Malla 540 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)								
				81	51	Malla 540 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)	620.888.354	33.351.573	72.134.276	49.052.018	97,67	3,89	3,89	2,08
				82		Malla 439 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0081 - Provincia de Salta (BID 3050)								
				82	51	Malla 439 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0081 - Provincia de Salta (BID 3050)	1.053.036.145	41.031.394	100.408.543	79.116.494	95,04	3,52	3,52	2,64
				83		Malla 541 -Ruta Nacional N° 0095 - Provincia de Chaco								
				83	51	Malla 541 -Ruta Nacional N° 0095 - Provincia de Chaco	382.351.837	2.545.199	0	0	77,91	3,16	3,16	0,00
				84		Malla 408D - Ruta Nacional N° 0157, Tramo: Acceso Frías - Intersección Ruta Provincial N° 329, Provincia de Tucumán								
				84	51	Malla 408D - Ruta Nacional N° 0157, Tramo: Acceso Frías - Intersección Ruta Provincial N° 329, Provincia de Tucumán	0	10.259.244	0	0	0,00	17,78	17,78	0,00
				87		Malla 407 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0064 - Provincias de Santiago del Estero y Tucumán								
				87	51	Malla 407 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0064 - Provincias de Santiago del Estero y Tucumán	308.395.421	9.152.629	34.388.934	32.777.786	92,26	8,57	8,57	2,49
				88		Malla 302 - Ruta Nacional N° 20. Tramo: Límite San Luis/San Juan - A/N Avda. de Circunvalación de San Juan (A014). Sección: Km.								
				88	51	Malla 302 - Ruta Nacional N° 20. Tramo: Límite San Luis/San Juan - A/N Avda. de Circunvalación de San Juan (A014). Sección: Km.	562.001.382	2.770.752	116.664.738	6.619.341	99,52	0,48	0,48	0,00
				90		Malla 129 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2018)								
				90	51	Malla 129 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2018)	480.958.737	33.128.987	319.637.402	314.128.873	81,18	16,13	16,13	15,11
				91		Malla 301 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0146 / Ruta Nacional N° 0147 - Provincia de San Luis								
				91	51	Malla 301 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0146 / Ruta Nacional N° 0147 - Provincia de San Luis	667.516.678	870.334	0	0	81,70	9,98	9,98	0,00
				92		Malla 103 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0151 / Nacional N° 0022 - Provincia de Río Negro								
				92	51	Malla 103 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0151 / Nacional N° 0022 - Provincia de Río Negro	220.535.888	237.761.368	0	0	24,45	15,11	15,11	0,00
				94		Malla 123B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro								
				94	51	Malla 123B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro	463.726.906	6.172.828	32.524.911	32.524.910	96,77	2,77	2,77	1,62
				95		Malla 109 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 / Nacional N° 0040 / Nacional N° 0231 - Provincia de								
				95	51	Malla 109 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 / Nacional N° 0040 / Nacional N° 0231 - Provincia de	1.023.348.305	232.710.128	746.945.525	746.945.524	74,28	22,58	22,58	20,81
				96		Malla 131 - Ruta Nacional N° 0237, Tramo: Intersección Ruta Provincial N° 27 - Puente A° Limay Chico y Ruta R.N.N° 0234. Tram								
				96	51	Malla 131 - Ruta Nacional N° 0237, Tramo: Intersección Ruta Provincial N° 27 - Puente A° Limay Chico y Ruta R.N.N° 0234. Tram	0	1.462.500	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito Inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
				67	51	Malla 405A - Ruta Nacional Nº 0089, Tramo: Gral. Pinedo - Quimilí - Provincia de Chaco	218.822.912	98.480.921	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				70		Malla 207 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0038 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)								
				70	51	Malla 207 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0038 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)	151.152.180	238.650.329	476.912.952	357.678.297	29,12	45,09	45,09	21,08
				72		Malla 108B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0022 / Nacional Nº 0250 - Provincia de Río Negro								
				72	51	Malla 108B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0022 / Nacional Nº 0250 - Provincia de Río Negro		0	13.947.065	13.947.065	s/i	s/i	s/i	0,00
				77		Malla 206 - Ruta Nacional Nº 0022, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Límite La Pampa/Río Negro, Provincia de Buenos Aires (B)								
				77	51	Malla 206 - Ruta Nacional Nº 0022, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Límite La Pampa/Río Negro, Provincia de Buenos Aires (B)	0	1.803.750	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				80		Malla 209C - Ruta Nacional Nº 0095, Tramo: Tostado - Límite Santa Fe/Chaco, Provincia de Santa Fe								
				80	51	Malla 209C - Ruta Nacional Nº 0095, Tramo: Tostado - Límite Santa Fe/Chaco, Provincia de Santa Fe	0	94.332.175	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				83		Malla 508 - Ruta Nacional Nº 095, Tramo: Límite Santa Fe - Km.1078 - Provincia de Chaco								
				83	51	Malla 508 - Ruta Nacional Nº 095, Tramo: Límite Santa Fe - Km.1078 - Provincia de Chaco	164.024.286	98.066.638	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				84		Malla 503 A - Ruta Nacional Nº 14, Tramo: A° Cuay Grande (Km. 660,83) - Límite Corrientes/Misiones (Km.783,71), Provincia de Co								
				84	51	Malla 503 A - Ruta Nacional Nº 14, Tramo: A° Cuay Grande (Km. 660,83) - Límite Corrientes/Misiones (Km.783,71), Provincia de Co	0	664.125	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				85		Malla Ruta Nacional Nº 0130, Tramo: Ruta Nacional Nº 14 - Ruta Nacional Nº 18, Provincia de Entre Ríos								
				85	51	Malla Ruta Nacional Nº 0130, Tramo: Ruta Nacional Nº 14 - Ruta Nacional Nº 18, Provincia de Entre Ríos	0	12.206.544	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				86		Malla Ruta Nacional Nº 1V38, Tramo: Alberdi -Famallá, Provincia de Tucumán								
				86	51	Malla Ruta Nacional Nº 1V38, Tramo: Alberdi -Famallá, Provincia de Tucumán	0	9.194.342	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				87		Malla Ruta Nacional Nº 0011, Tramo: Timbúes - Santa Fe (A007), Provincia de Santa Fe								
				87	51	Malla Ruta Nacional Nº 0011, Tramo: Timbúes - Santa Fe (A007), Provincia de Santa Fe	0	68.905.400	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				88		Malla Ruta Nacional Nº 11B - Ruta Nacional Nº 0011, Tramo: Santa Fe (A007) - Crespo (R.P.Nº 39), Provincia de Santa Fe								
				88	51	Malla Ruta Nacional Nº 11B - Ruta Nacional Nº 0011, Tramo: Santa Fe (A007) - Crespo (R.P.Nº 39), Provincia de Santa Fe	0	70.730.025	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				89		Malla Ruta Nacional Nº 11C - Ruta Nacional Nº 0011, Tramo: Crespo (R.P.Nº 39) - Avellaneda (R.P.Nº 31), Provincia de Santa Fe								
				89	51	Malla Ruta Nacional Nº 11C - Ruta Nacional Nº 0011, Tramo: Crespo (R.P.Nº 39) - Avellaneda (R.P.Nº 31), Provincia de Santa Fe	0	73.132.883	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				90		Malla Ruta Nacional Nº 11D - Ruta Nacional Nº 0011, Tramo: Avellaneda (R.P.Nº 31) - Resistencia (R.N.Nº 16), Provincia de Santa F								
				90	51	Malla Ruta Nacional Nº 11D - Ruta Nacional Nº 0011, Tramo: Avellaneda (R.P.Nº 31) - Resistencia (R.N.Nº 16), Provincia de Santa F	0	52.891.940	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				91		Malla Ruta Nacional Nº 188A - Ruta Nacional Nº 0188, Tramo: San Nicolás (R.N.Nº 9) - Junín (R.N.Nº 7), Provincia de Buenos Aires								
				91	51	Malla Ruta Nacional Nº 188A - Ruta Nacional Nº 0188, Tramo: San Nicolás (R.N.Nº 9) - Junín (R.N.Nº 7), Provincia de Buenos Aires	0	14.337.264	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Fisica acum. al 2020	Programación Fisica Inicial 2021	Programad o Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
					92	Malla Ruta Nacional Nº 188B - Ruta Nacional Nº 0188, Tramo: Junín (R.N. Nº 7) - Gral. Villegas (R.N. Nº 33), Provincia de Buenos A								
					92	Malla Ruta Nacional Nº 188B - Ruta Nacional Nº 0188, Tramo: Junín (R.N. Nº 7) - Gral. Villegas (R.N. Nº 33), Provincia de Buenos A	0	14.268.914	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					93	Malla Ruta Nacional Nº 188C - Ruta Nacional Nº 0188, Tramo: Gral. Villegas (R.N. Nº 33) - Realicó (R.N. Nº 35), Provincia de Bueno								
					93	Malla Ruta Nacional Nº 188C - Ruta Nacional Nº 0188, Tramo: Gral. Villegas (R.N. Nº 33) - Realicó (R.N. Nº 35), Provincia de Bueno	0	12.413.291	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					94	Malla Ruta Nacional Nº 205/266 - Ruta Nacional Nº 0226, Tramo: Olavarría (R.P. Nº 76) - Bolívar (R.P. Nº 65) y Ruta Nacional Nº 02								
					94	Malla Ruta Nacional Nº 205/266 - Ruta Nacional Nº 0226, Tramo: Olavarría (R.P. Nº 76) - Bolívar (R.P. Nº 65) y Ruta Nacional Nº 02	0	15.278.001	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					95	Malla Ruta Nacional Nº 38A - Ruta Nacional Nº 0038, Tramo: Villa Carlos Paz - Cruz del Eje, Provincia de Córdoba								
					95	Malla Ruta Nacional Nº 38A - Ruta Nacional Nº 0038, Tramo: Villa Carlos Paz - Cruz del Eje, Provincia de Córdoba	0	5.638.453	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					96	Malla Ruta Nacional Nº 3F - Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: Trelew - Malaspina, Provincia de Chubut								
					96	Malla Ruta Nacional Nº 3F - Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: Trelew - Malaspina, Provincia de Chubut	0	45.322.986	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					97	Malla Ruta Nacional Nº 3G - Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: Malaspina - Ruta Provincial Nº 39, Provincia de Chubut								
					97	Malla Ruta Nacional Nº 3G - Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: Malaspina - Ruta Provincial Nº 39, Provincia de Chubut	0	41.210.803	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					98	Malla Ruta Nacional Nº 3H - Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: Caleta - Tres Cerros, Provincia de Santa Cruz								
					98	Malla Ruta Nacional Nº 3H - Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: Caleta - Tres Cerros, Provincia de Santa Cruz	0	42.219.153	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				6		CREMA VI - Gestión Integral de Mantenimiento (GIM)								
					7	Malla 114 - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Límite Chubut/Río Negro - Límite Río Negro/Neuquén, Provincia de Río Negro (CAF S/N)								
			6	7	51	Malla 114 - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Límite Chubut/Río Negro - Límite Río Negro/Neuquén, Provincia de Río Negro (CAF S/N)	0	5.358.750	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					8	Malla 130 - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Rinconada - Zapala, Provincia de Neuquén (CAF S/N)								
					8	Malla 130 - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Rinconada - Zapala, Provincia de Neuquén (CAF S/N)	0	1.608.750	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					10	Malla 205 - Ruta Nacional Nº 0178, Tramo: Pergamino - Acceso Las Rosas (R.P. Nº 65), Provincias de Buenos Aires v Santa Fe (CAF S								
					10	Malla 205 - Ruta Nacional Nº 0178, Tramo: Pergamino - Acceso Las Rosas (R.P. Nº 65), Provincias de Buenos Aires v Santa Fe (CAF S	0	5.359.375	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					11	Malla 212 - Ruta Nacional Nº 0035, Tramo: Límite La Pampa/Córdoba - R.N. Nº 8, Provincia de Córdoba (CAF S/N)								
					11	Malla 212 - Ruta Nacional Nº 0035, Tramo: Límite La Pampa/Córdoba - R.N. Nº 8, Provincia de Córdoba (CAF S/N)	0	5.390.625	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					12	Malla 232 - Rutas Nacional Nº 0168, Tramo: Cruce F.C.G. Manuel Belgrano - Acceso Túnel Subfluvial y Ruta R.N. Nº A007, Tramo: E								
					12	Malla 232 - Rutas Nacional Nº 0168, Tramo: Cruce F.C.G. Manuel Belgrano - Acceso Túnel Subfluvial y Ruta R.N. Nº A007, Tramo: E	0	5.200.850	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					14	Malla 313B - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: R.N. Nº 143 (Pareditas)-Tunuyán y Ruta R.N. Nº 0143, Tramo: San Rafael-R.N. Nº 40, BID								
					14	Malla 313B - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: R.N. Nº 143 (Pareditas)-Tunuyán y Ruta R.N. Nº 0143, Tramo: San Rafael-R.N. Nº 40, BID	0	1.679.501	453.516.575	0	0,00	4,44	4,44	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
				15		Malla 401A - Ruta Nacional Nº 0068, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Acceso a Talapampa y Ruta R.N.º 0040, Tramo: Límite S								
				15	51	Malla 401A - Ruta Nacional Nº 0068, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Acceso a Talapampa y Ruta R.N.º 0040, Tramo: Límite S	0	2.793.872	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				16		Malla 401B - Ruta Nacional Nº 0068, Tramo: Talapampa-Río Ancho (Pte) y Ruta R.N.º 0051, Tramo: Aeropuerto El Aybal - Campo Qui								
				16	51	Malla 401B - Ruta Nacional Nº 0068, Tramo: Talapampa-Río Ancho (Pte) y Ruta R.N.º 0051, Tramo: Aeropuerto El Aybal - Campo Qui	0	1.769.625	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				17		Malla 402A - Ruta Nacional Nº 0009, Tramo: Límite Córdoba/Sgo. del Estero - Mojón Km.1008, Provincia de Santiago del Estero (BID)								
				17	51	Malla 402A - Ruta Nacional Nº 0009, Tramo: Límite Córdoba/Sgo. del Estero - Mojón Km.1008, Provincia de Santiago del Estero (BID)	4.829.090	1.245.457	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				19		Malla 434 - Ruta Nacional Nº 0034, Tramo: Empalme R.N.º 50 - Límite Internacional c/Bolivia, Provincia de Salta (CAF S/N)								
				19	51	Malla 434 - Ruta Nacional Nº 0034, Tramo: Empalme R.N.º 50 - Límite Internacional c/Bolivia, Provincia de Salta (CAF S/N)	0	5.196.800	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				20		Malla 505 - Ruta Nacional Nº 0081, Tramo: Ruta Nacional Nº 11 - Ruta Nacional Nº 95, Provincia de Formosa (CAF S/N)								
				20	51	Malla 505 - Ruta Nacional Nº 0081, Tramo: Ruta Nacional Nº 11 - Ruta Nacional Nº 95, Provincia de Formosa (CAF S/N)	0	5.223.000	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				22		Malla 531 - Ruta Nacional Nº 0086, Tramo: Ruta Nacional Nº 11 - Villa Gral Güemes, Provincia de Formosa (CAF S/N)								
				22	51	Malla 531 - Ruta Nacional Nº 0086, Tramo: Ruta Nacional Nº 11 - Villa Gral Güemes, Provincia de Formosa (CAF S/N)	0	5.215.000	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				23		Malla 539 - Ruta Nacional Nº 0014, Tramo: Campo Grande - Empalme Ruta Provincial Nº 20 (Gramado), Provincia de Misiones (CAF S/N)								
				23	51	Malla 539 - Ruta Nacional Nº 0014, Tramo: Campo Grande - Empalme Ruta Provincial Nº 20 (Gramado), Provincia de Misiones (CAF S/N)	0	5.205.000	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				24		Malla 635 - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Río Mayo - Empalme R.N.º 26 y Ruta Nacional Nº 0026, Tramo: Cria. Sarmiento - Ruta Na								
				24	51	Malla 635 - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Río Mayo - Empalme R.N.º 26 y Ruta Nacional Nº 0026, Tramo: Cria. Sarmiento - Ruta Na	0	5.000.000	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				27		Malla 603 - Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: San Sebastián - Tolhuin, Provincia de Tierra del Fuego (CAF S/N)								
				27	51	Malla 603 - Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: San Sebastián - Tolhuin, Provincia de Tierra del Fuego (CAF S/N)	0	584.546	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				28		Malla 236 - Rutas R.N.I V09, Tramo: Bell Ville - Pilar - Provincia de Córdoba								
				28	51	Malla 236 - Rutas R.N.I V09, Tramo: Bell Ville - Pilar - Provincia de Córdoba	0	27.512.872	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				29		Malla 432 - Ruta Nacional Nº 9, Tramo: Empalme R.N.º 52- Acceso a La Quiaca - Prov. Jujuy (CAF S/N)								
				29	51	Malla 432 - Ruta Nacional Nº 9, Tramo: Empalme R.N.º 52- Acceso a La Quiaca - Prov. Jujuy (CAF S/N)	0	822.500	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				30		Malla 404 - Ruta Nacional Nº 9, Tramo: Vaquero - Yala - Prov. Jujuy (CAF S/N)								
				30	51	Malla 404 - Ruta Nacional Nº 9, Tramo: Vaquero - Yala - Prov. Jujuy (CAF S/N)	0	614.750	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				32		Malla 108B - Ruta Nacional Nº 0022, Tramo: Río Colorado - Km.1050 (Chimpai) y Ruta N.º 0250, Tramo: R.N.º 22 - Pomona, Provinc								
				32	51	Malla 108B - Ruta Nacional Nº 0022, Tramo: Río Colorado - Km.1050 (Chimpai) y Ruta N.º 0250, Tramo: R.N.º 22 - Pomona, Provinc	0	73.960.379	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
				72		Mejora en Corredor Vial 29								
		37	0	72	51	Construcción de la Variante en la RN N° 22 y obras de vinculación al 3° Puente. Sección: RN N° 151 - RP N° 7. Provincias del Neu Ruta Nacional N° 36 Tramo - Río IV - Córdoba	530.328.995	8.938.447	174.962.054	174.962.053	100,00	0,00	0,00	0,00
				89										
				89	51	Mejora de la Ruta Nacional N° 36. Tramo: A005 - Ruta Provincial N° C45. Sección: Variante Perillago. Almafuerde	27.069.000	1.390.310	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
		40				Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales								
				2		Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial II								
				2		Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial II								
		40	2	2	51	Obras de Infraestructura en Ruta Nacional N° 5 - Corredor Vial II. Interprovincial	357.156.000	6.531.232	0	0	83,25	2,09	2,09	0,00
				3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 2								
				3	51	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 2	1.761.946.014	8.138.603	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				4		Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial IV								
				3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 4								
				4	3	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 4	1.468.504.878	19.698.028	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				6		Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VI								
				1		Obra de seguridad en Ruta Nacional N° 12 (Corredor Vial VI)								
				6	1	Obra de seguridad en Ruta Nacional N° 12 (Corredor Vial VI)		0			s/i	s/i	s/i	0,00
				3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 6								
				3	51	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 6	3.316.778.819	41.399.763	5.431.034	5.431.033	99,01	0,00	0,00	0,00
				7		Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VII								
				2		Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial VII								
				7	2	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N° 9 - Corredor Vial VII	208.340.000	5.378.601	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 7								
				3	51	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 7	3.134.369.618	15.513.211	0	0	96,16	0,00	0,00	0,00
				8		Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VIII								
				3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 8								
				8	3	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 8	2.529.033.947	136.184.413	0	0	99,67	0,00	0,00	0,00
		42				Construcción de Autopistas y Autovías								
				10		Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional Vial - Fase 1								
				2		Autopista Balbín								
		42	10	2	51	Autopista Balbín	120.881.314	1.475.864.264	6.126.040	0	6,69	3,46	3,46	0,00
				3		Autopista Presidente Juan Domingo Perón								
				3	51	Autopista Presidente Juan Domingo Perón	15.776.622.142	6.177.901.795	7.061.011.868	6.758.571.036	62,22	18,29	18,29	7,74
				52		Autopista Pres. JD Perón. Obra complem. en Tramo 1 de la Autopista: Construcción de Distribuidor en Acceso al B° 20 de Juni	0	25.678.681	0	0	0,00	4,00	4,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
				4		Autopista Ruta Nacional N° 12 y Autovía Ruta Nacional N° 105 - Provincia de Misiones								
				4	51	Autopista Ruta Nacional N° 12 Posadas - San Ignacio	3.383.001.424	482.728.666	1.091.142.882	1.063.878.544	88,58	7,45	7,45	3,90
				5		Autopista Ruta Nacional N° 16 Resistencia - Roque Sáenz Peña								
				5	51	Autopista Ruta Nacional N° 16 Resistencia - Roque Sáenz Peña	1.270.262.576	44.588.885	6.474.014	2.741.573	94,50	2,16	2,16	0,23
				6		Autopista Ruta Nacional N° 19 San Francisco - Córdoba (BID 3836 OC-AR)								
				6	51	Autopista Ruta Nacional N° 19 San Francisco - Córdoba - Tramo: San Francisco - Córdoba Secciones: Cañada Jeanmaire - Arroyito	11.129.172.680	364.673.532	3.804.603.206	3.492.117.925	68,96	5,41	5,41	5,61
					52	Autopista Ruta Nacional N° 19 San Francisco - Córdoba - Tramo: San Francisco - Córdoba Sección: San Francisco - Cañada Jeanmai	0	1.746.633.014	193.345.398	0	0,00	7,69	7,69	0,00
					53	Autopista Ruta Nacional N° 19 San Francisco - Córdoba - Tramo: San Francisco - Córdoba Sección: Arroyito - Río Primero (Sub	0	1.753.536.767	194.064.095	0	0,00	7,69	7,69	0,00
						Autopista Ruta Nacional N° 22 Chichinales - Arroyito								
				7										
				7	51	Autopista Ruta Nacional N° 22 Chichinales - Cipolletti	3.559.894.820	3.054.389.826	1.629.725.341	1.541.521.881	27,26	9,46	9,46	1,68
					53	Autopista Ruta Nacional N° 22 Neuquén - Plaza Huincul	1.414.889.255	540.046.813	769.830.513	754.007.704	82,52	0,75	0,75	9,72
				9		Autopista Ruta Nacional N° 3 Puerto Madryn - Trelew								
				9	51	Autopista Ruta Nacional N° 3 Puerto Madryn - Trelew	220.205.677	568.229.360	637.399.261	622.298.458	10,71	82,42	82,42	22,35
				10		Autopista Ruta Nacional N° 33 El Cholo - Tornquist								
				10	51	Accesos a Bahía Blanca: Bahía Blanca - Tornquist	1.562.902.413	2.718.658.127	1.926.709.039	1.925.075.543	18,56	54,70	54,70	11,50
				11		Autopista Ruta Nacional N° 34 Angélica - Sunchales								
				11	51	Autopista Ruta Nacional N° 34 Rosario - Sunchales (Construcción de 2° Calzada)	4.971.558.123	4.200.037.026	5.202.312.572	5.184.848.741	54,99	28,05	28,05	16,45
					52	Construcción de colectoras en la Autopista Ruta Nacional N° 34, Tramo Empalme Ruta Nacional N° 19 - Empalme Ruta Provincial N°	0	4.891.177	0	0	0,00	2,17	2,17	0,00
						Autopistas Acceso San Juan								
				14										
				14	52	Corredor del Cuyo: Acceso Norte a San Juan	1.930.196.450	683.022.962	413.010.524	363.082.790	84,90	16,21	16,21	6,43
					53	Corredor del Cuyo: Acceso Sur a San Juan	985.854.678	904.868	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				15		Autopista Ruta Nacional N° 40 Mendoza - San Juan								
				15	51	Autopista Ruta Nacional N° 40 Mendoza - San Juan: Tramo Mendoza - Jocolí	65.495.619	69.162.363	617.980	0	0,00	2,17	2,17	0,00
					52	Corredor del Cuyo: Ruta Nacional N° 40 Mendoza - San Juan. Tramo: Tres Esquinas - Calle 8 (BID 4418)	835.095.972	960.912.798	22.261.051	12.981.870	22,52	21,52	21,52	0,00
				16		Autopista Ruta Nacional N° 5 Luján - Bragado								
				16	51	Autopista Ruta Nacional N° 5 Luján - Bragado	664.761.048	129.853.982	11.042.275	7.733.329	87,22	12,79	12,79	0,00
				18		Autopista Ruta Nacional N° 7 Luján - Junín								
				18	51	Autopista Ruta Nacional N° 7 Luján - Junín - Duplicación de Calzada	9.931.005.241	3.133.877.739	2.381.030.796	2.324.534.111	52,63	7,97	7,97	5,89
					54	Autopista Ruta Nacional N° 7 Luján - Junín: Tramo: Luján - San Andrés de Giles - Construcción Colectoras Faltantes.	0	4.279.780	0	0	0,00	3,13	3,13	0,00
					55	Autopista Ruta Nacional N° 7 Luján - Junín: Tramo: San Andrés de Giles - Chacabuco - Construcción Colectoras Faltantes.	0	4.891.177	0	0	0,00	3,13	3,13	0,00
				20		Autopista Ruta Nacional N° 8 Pilar - Pergamino								
				20	51	Autopista Ruta Nacional N° 8 Pilar - Pergamino (Construcción de 2° Calzada)	18.674.208.372	5.330.770.752	7.327.388.170	6.818.923.551	67,08	22,97	22,97	12,29

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
					52	Autopista Ruta Nacional Nº 8 Pilar - Pergamino Tramo: 2A Sección: A° Grivas (Km.78,13) - A° de Giles (Km.104,37). Construcción d	0	3.056.986	0	0	0,00	3,13	3,13	0,00
					53		0	9.904.634	0	0	0,00	4,00	4,00	0,00
					54	Autopista Ruta Nacional Nº 8 Pilar - Pergamino Tramo: 3 - Construcción de Colectoras y Obras Faltantes	0	4.279.780	0	0	0,00	3,13	3,13	0,00
					55	Autopista Ruta Nacional Nº 8 Pilar - Pergamino Tramo: 4 - Construcción de Colectoras y Obras Faltantes	0	4.891.177	0	0	0,00	3,13	3,13	0,00
				21		Autopista Ruta Nacional Nº 8 Río Cuarto - Holmberg								
				21	51	Autopista Ruta Nacional Nº 8 Río Cuarto - Holmberg	0	119.565.020	1.076.884.742	1.019.609.516	0,00	2,70	2,70	15,40
				23		Autopista Ruta Nacional Nº A019 Circunvalación a Córdoba								
				23	51	Autopista Ruta Nacional Nº A019 Circunvalación a Córdoba	272.885.146	295.719.074	0	0	16,91	3,32	3,32	0,00
				24		Autopista Ruta Nacional Nº 33 Rufino - San Eduardo								
				24	51	Autopista Ruta Nacional Nº 33 Rufino - San Eduardo	0	280.318.843	197.388.858	197.388.856	0,00	3,85	3,85	1,20
				25		Autovía Ruta Nacional Nº 11								
				25	51	Corredor Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.Nº 11 Tramo: Límite c/Chaco (Km.1.103,16) - Empalme Ruta Nacional	0	88.677.770	642.936.028	510.975.913	7,29	31,79	31,79	18,04
				52		Corredor Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.Nº 11; Tramo: Límite c/Chaco (Km.1.103,16) - Empalme Ruta Nacional	0	69.260.921	561.515.230	498.693.919	7,28	31,79	31,79	12,64
				53		Corredor Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.Nº 11 Tatane - Formosa	3.286.003.165	213.752.626	389.404.839	389.404.839	97,31	2,70	2,70	2,38
				54		Corredor Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.Nº 11 Travesía Urbana Resistencia	1.567.195.530	973.928.208	2.401.530.788	2.401.530.786	47,28	48,06	48,06	20,26
				30		Corredor Neuquén - Añelo - Ruta Provincial Nº 7 y Ruta Provincial Nº 51								
				30	51	Acceso Norte a Neuquén	648.939.352	509.007.817	384.860.548	384.860.547	59,37	24,38	24,38	10,52
				31		Corredor Noroeste Argentino (NOA) Autopistas Varias								
				31	52	Ruta Nacional Nº 50 Tramo Pichanal San Román de la Nueva Orán		0	175.391.603	175.391.603	97,98	s/í	s/í	2,02
				55		Corredor NOA: Ruta Nacional Nº 34 Rosario de la Frontera - Límite Salta/Jujuy (BIRF Nº 8810)	10.321.736	34.980.342	8.482.987	0	70,00	2,17	2,17	0,00
				57		Corredor NOA: Autopistas Rutas Nacionales Nº 34, 66 Y 1V66 Acceso a Salta - San Pedro de Jujuy - Sección IV (BIRF 8810)	2.333.106.027	2.637.128.150	1.120.614.313	659.606.131	73,54	26,47	26,47	5,30
				58		Corredor NOA: Ruta Nacional Nº 34: Empalme R.N.Nº 66 - Acceso Norte a San Pedro de Jujuy - Grupo 2 (BIRF 8810)	0	841.960.301	811.370.414	0	0,00	4,00	4,00	0,00
				59		Corredor NOA: Obras Faltantes: AU. Ruta Nacional Nº 66 Y 1V66 - Sección 2: Límite Salta/Jujuy - Intersección R.N.Nº 66 - Grupo	0	1.218.248.283	864.681.801	0	0,00	4,00	4,00	0,00
				60		Corredor NOA: Ruta Nacional Nº 34, Tramo: Grupo 4 - Autopista. Variante Güemes/Acceso al Centro Multimodal de Transferencia de C	0	147.459.538	0	0	0,00	4,00	4,00	0,00
				61		Corredor NOA: Autopista Ruta Nacional Nº 66 Acceso a Salta - San Pedro de Jujuy - Intersección R.N.Nº 1V66 - Intersección R.N.N	0	322.173.892	0	0	0,00	7,69	7,69	0,00
				32		Corredor Ruta Nacional Nº 18 Paraná - Concordia								
				32	51	Corredor Ruta Nacional Nº 18 Paraná - Concordia	2.989.800.966	1.112.054.965	973.664.998	925.425.294	82,11	2,95	2,95	3,47
				33		Ensanche Ruta Nacional Nº A008 Circunvalación Rosario								
				33	51	Ensanche Ruta Nacional Nº A008 Circunvalación Rosario	2.315.787.395	51.696.111	90.043.036	90.043.035	99,14	1,31	1,31	0,00
				34		Travesía Urbana Corrientes								
				34	51	Travesía Urbana Corrientes	818.464.979	660.340.296	626.070.776	588.140.589	26,82	43,91	43,91	10,76

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Fisica acum. al 2020	Programación Fisica Inicial 2021	Programado Fisica Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Fisico al 30/9/2021
				1		Obras edilicias generales en Distrito Jujuy								
			26	1	51	Obras edilicias generales en Distrito Jujuy	0	5.355.054	37.554.626	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			27			Obras edilicias en Distrito Santa Fe								
				2		Campamentos Viales en Distrito Santa Fe								
			27	2	52	Construcción Campamento La Guardia, R.N.N°68. Provincia: Santa Fe	0	52.303.689	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			29			Obras edilicias en Distrito San Juan								
				2		Campamentos Viales en Distrito San Juan								
			29	2	51	Campamentos Viales en Distrito San Juan	0	14.358.749	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			31			Obras Edilicias en Distrito Catamarca								
				2		Campamentos Viales en Distrito Catamarca								
			31	2	51	Campamentos Viales en Distrito Catamarca	6.251.700	36.879.239	14.135.250	2.142.246	0,00	100,00	100,00	50,00
					52	Puesta en Valor de las Instalaciones del Campamento La Viñita, Km. 576		0	0	0	0,00	s/i	s/i	0,00
			32			Obras Edilicias en Distrito Neuquén								
				2		Campamentos Viales en Distrito Neuquén								
			32	2	51	Campamentos Viales en Distrito Neuquén					s/i	s/i	s/i	0,00
			33			Obras Edilicias en Distrito Chubut								
				2		Campamentos Viales en Distrito Chubut								
			33	2	51	Campamentos Viales en Distrito Chubut	0	40.115.084	14.000.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			34			Obras Edilicias en Distrito San Luis								
				2		Campamento Viales en Distrito San Luis								
			34	2	51	Campamento Viales en Distrito San Luis		0	5.193.136	0	s/i	s/i	s/i	0,00
			36			Obras Edilicias en Distrito Santiago del Estero								
				2		Campamentos Viales en Distrito Santiago del Estero								
			36	2	51	Campamentos Viales en Distrito Santiago del Estero	0	38.904.434	71.318.950	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			37			Obras Edilicias en Distrito Entre Rios								
				1		Campamentos Viales en Distrito Entre Rios								
			37	1	51	Campamentos Viales en Distrito Entre Rios	0	37.722.151	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			39			Obras Edilicias en Distrito Bahía Blanca								
				2		Campamentos Viales en Distrito Bahía Blanca								
			39	2	51	Campamentos Viales en Distrito Bahía Blanca	0	42.029.929	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			40			Obras Edilicias en Distrito Río Negro								
				2		Campamentos Viales en Distrito Río Negro								
			40	2	51	Campamentos Viales en Distrito Río Negro	29.191.840	26.627.333	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021	
			41			Obras Edilicias en Distrito La Pampa									
				2		Campamentos Viales en Distrito La Pampa									
			41	2	51	Campamentos Viales en Distrito La Pampa	0	6.745.538	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
			43			Obras Edilicias en Distrito Santa Cruz									
				2		Campamentos Viales en Distrito Santa Cruz									
			43	2	51	Campamentos Viales en Distrito Santa Cruz	0	20.744.357	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
			48			Ejecución Obras de Seguridad en Rutas Nacionales									
				21		Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires									
				1		Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires									
			48	21	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires	221.674.371	233.550.003	263.569.034	197.672.943	0,00	100,00	100,00	50,00
				2		Ruta Nacional N° 226, Mejora de Intersección Acceso a Sierras Bayas									
				2	51	Ruta Nacional N° 226, Mejora de Intersección Acceso a Sierras Bayas		0	327.600.000	0	s/i	s/i	s/i	0,00	
				3		Travesía Urbana, Ruta Nacional N° 5; Tramo: Travesía Mercedes									
				3	51	Travesía Urbana, Ruta Nacional N° 5; Tramo: Travesía Mercedes		0	1.236.060.000	0	s/i	s/i	s/i	0,00	
			22			Obras de Seguridad en Distrito Córdoba									
				1		Obras de Seguridad en Distrito Córdoba									
			22	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Córdoba	298.106.866	21.376.243	11.508.608	11.508.607	50,00	100,00	100,00	50,00	
			23			Obras de Seguridad en Distrito Tucumán									
				1		Obras de Seguridad en Distrito Tucumán									
			23	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Tucumán	71.436.194	17.119.121	19.426.231	2.008.669	0,00	100,00	100,00	25,00	
				2		Construcción de Alto Nivel en Acceso a Trancas - Ruta Nacional N° 9 - Tramo: Int. R.P.N° 347 (El Cadillal) - Límite Tucumán / Sa									
				2	51	Construcción de Alto Nivel en Acceso a Trancas - Ruta Nacional N° 9 - Tramo: Int. R.P.N° 347 (El Cadillal) - Límite Tucumán / Sa	0	24.822.725	57.682.841	9.397.693	0,00	4,00	4,00	0,00	
				3		Acceso a León Rouges, Ruta Nacional N° 0038, Tramo: León Rouges Km.753, Sección: León Rouges Km.753, Provincia de Tucumán									
				3	51	Acceso a León Rouges, Ruta Nacional N° 0038, Tramo: León Rouges Km.753, Sección: León Rouges Km.753, Provincia de Tucumán	0	9.606.395	0	0	0,00	7,69	7,69	0,00	
				4		Acceso a Juan Bautista Alberdi - Construcción de Rotonda, Pasarela e Iluminación de la Intersección									
				4	51	Acceso a Juan Bautista Alberdi - Construcción de Rotonda, Pasarela e Iluminación de la Intersección					s/i	s/i	s/i	0,00	
			24			Obras de Seguridad en Distrito Mendoza									
				1		Obras de Seguridad en Distrito Mendoza									
			24	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Mendoza	133.009.962	17.119.121	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	
			25			Obras de Seguridad en Distrito Salta									
				1		Obras de Seguridad en Distrito Salta									
			25	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Salta	44.145.651	26.143.518	4.069.030	4.069.030	25,00	100,00	100,00	25,00	

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
				1		Mantenimiento de Obras de Arte en 2°Distrito - CORDOBA								
			22	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte en 2°Distrito - CORDOBA	0	11.983.384	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			23			Mantenimiento de Obras de Arte en 3°Distrito - TUCUMAN								
				1		Mantenimiento de Obras de Arte en 3°Distrito - TUCUMAN								
			23	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte en 3°Distrito - TUCUMAN	0	10.638.311	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			24			Mantenimiento de Obras de Arte en 4°Distrito - MENDOZA								
				1		Mantenimiento de Obras de Arte en 4°Distrito - MENDOZA								
			24	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte en 4°Distrito - MENDOZA	0	12.545.870	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			25			Mantenimiento de Obras de Arte en 5°Distrito - SALTA								
				1		Mantenimiento de Obras de Arte en 5°Distrito - SALTA								
			25	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte en 5°Distrito - SALTA	0	4.646.618	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				2		Construcción, Refacción y Ampliación de Alcantarillas Transversales, Ruta 51, Tramo: Santa Rosa de Tastil - Estación Muñano, Sec								
				2	51	Construcción, Refacción y Ampliación de Alcantarillas Transversales, Ruta 51, Tramo: Santa Rosa de Tastil - Estación Muñano, Sec	0	9.674.186	0	0	0,00	50,00	50,00	0,00
			26			Mantenimiento de Obras de Arte en 6°Distrito - JUJUY								
				1		Mantenimiento de Obras de Arte en 6°Distrito - JUJUY								
			26	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte en 6°Distrito - JUJUY	0	8.363.913	10.593.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			27			Mantenimiento de Obras de Arte en 7°Distrito - SANTA FE								
				1		Mantenimiento de Obras de Arte en 7°Distrito - SANTA FE								
			27	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte en 7°Distrito - SANTA FE	0	11.983.384	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			28			Mantenimiento de Obras de Arte en 8°Distrito - LA RIOJA								
				1		Mantenimiento de Obras de Arte en 8°Distrito - LA RIOJA								
			28	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte en 8°Distrito - LA RIOJA	0	4.646.618	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				2		Reparación de Alcantarillas Transversales, Ruta 38, Tramo: Empalme Ruta Nacional N°75 - Límite La Rioja/Catamarca. Sección: Km.4								
				2	51	Reparación de Alcantarillas Transversales, Ruta 38, Tramo: Empalme Ruta Nacional N°75 - Límite La Rioja/Catamarca. Sección: Km.4	0	2.490.832	0	0	0,00	50,00	50,00	0,00
				3		Reconstrucción de Terraplén de Acceso y Losa de Aproximación, Construcción de Alcantarilla y Obras de Defensa Aguas Abajo, Ruta 7								
				3	51	Reconstrucción de Terraplén de Acceso y Losa de Aproximación, Construcción de Alcantarilla y Obras de Defensa Aguas Abajo, Ruta 7	0	9.709.623	0	0	0,00	50,00	50,00	0,00
			29			Mantenimiento de Obras de Arte en 9°Distrito - SAN JUAN								
				1		Mantenimiento de Obras de Arte en 9°Distrito - SAN JUAN								
			29	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte en 9°Distrito - SAN JUAN	0	17.363.680	38.250.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			30			Mantenimiento de Obras de Arte en 10°Distrito - CORRIENTES								
				1		Mantenimiento de Obras de Arte en 10°Distrito - CORRIENTES								
			30	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte en 10°Distrito - CORRIENTES	0	15.529.488	21.994.509	0	0,00	100,00	100,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programad o Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
			31			Mantenimiento de Obras de Arte en 11°Distrito - CATAMARCA								
				1		Mantenimiento de Obras de Arte en 11°Distrito - CATAMARCA								
			31	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte en 11°Distrito - CATAMARCA	0	9.293.237	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				2		Construcción de Paq. Estructural y Banquinas, Obras de Encuace, Defensas y Disipadores Hidráulicos en la Quebrada de la Cébila.								
				2	51	Construcción de Paq. Estructural y Banquinas, Obras de Encuace, Defensas y Disipadores Hidráulicos en la Quebrada de la Cébila.	0	23.355.372	0	0	0,00	50,00	50,00	0,00
				3		Rehabilitación y Construcción de Obras de Arte y Reparación de Asentamientos en Calzada y Banquinas, Ruta 38. Tramo: El Portezue								
				3	51	Rehabilitación y Construcción de Obras de Arte y Reparación de Asentamientos en Calzada y Banquinas, Ruta 38. Tramo: El Portezue	0	7.370.809	5.152.791	0	0,00	50,00	50,00	0,00
				4		Recuperación de Cotas de Cauces en Alcantarillas s/ los Ríos La Ciénaga, El Ichanga y Don Mariano, Ruta 40, Tramo: Río Agua Clar								
				4	51	Recuperación de Cotas de Cauces en Alcantarillas s/ los Ríos La Ciénaga, El Ichanga y Don Mariano, Ruta 40, Tramo: Río Agua Clar	0	10.729.015	6.117.898	0	0,00	50,00	50,00	0,00
				5		Reconstrucción de Calzada y Defensas entre Km. 1.396 y 1.404, Ruta 60, Tramo: Fiambalá - Las Angosturas, Sección: Río Guanchín								
				5	51	Reconstrucción de Calzada y Defensas entre Km. 1.396 y 1.404, Ruta 60, Tramo: Fiambalá - Las Angosturas, Sección: Río Guanchín	0	8.859.145	22.215.998	0	0,00	50,00	50,00	0,00
			32			Mantenimiento de Obras de Arte en 12°Distrito - NEUQUEN								
				1		Mantenimiento de Obras de Arte en 12°Distrito - NEUQUEN								
			32	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte en 12°Distrito - NEUQUEN	0	4.646.618	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			33			Mantenimiento de Obras de Arte en 13°Distrito - CHUBUT								
				1		Mantenimiento de Obras de Arte en 13°Distrito - CHUBUT								
			33	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte en 13°Distrito - CHUBUT	0	4.646.618	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			34			Mantenimiento de Obras de Arte en 14°Distrito - SAN LUIS								
				1		Mantenimiento de Obras de Arte en 14°Distrito - SAN LUIS								
			34	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte en 14°Distrito - SAN LUIS	0	15.138.194	25.851.085	22.499.865	0,00	100,00	100,00	25,00
			35			Mantenimiento de Obras de Arte en 15° Distrito - Misiones								
				1		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 15° Distrito - Misiones								
			35	1	51	Mantenimiento de obras de arte en 15°distrito - MISIONES	0	9.293.237	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				2		Sistema Modular, Tramo: Sección: Puente: Posadas-Encarnación (Paraguay) San Roque González de Santa Cruz. Provincia de								
				2	51	Sistema Modular, Tramo: Sección: Puente: Posadas-Encarnación (Paraguay) San Roque González de Santa Cruz. Provincia de	0	13.255.091	0	0	0,00	33,33	33,33	0,00
			36			Mantenimiento de Obras de Arte en 16°Distrito - SANTIAGO DEL ESTERO								
				1		Mantenimiento de Obras de Arte en 16°Distrito - SANTIAGO DEL ESTERO								
			36	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte en 16°Distrito - SANTIAGO DEL ESTERO	0	16.385.444	140.830.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			37			Mantenimiento de Obras de Arte en 17°Distrito - ENTRE RIOS								
				1		Mantenimiento de Obras de Arte en 17°Distrito - ENTRE RIOS								
			37	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte en 17°Distrito - ENTRE RIOS	0	4.646.618	11.507.300	0	0,00	100,00	100,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
				80	51	Realización Nuevas Perforaciones para la Provisión de Agua en San Miguel de Tucumán - Tucumán	0	94.780.750	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			3			Desarrollo de Infraestructura Cloacal								
				59		Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos Aires (BID 3451 OC - AR)								
			3	59	51	Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos Aires (BID 3451 OC - AR)		0	15.004.935	11.376.024	s/i	s/i	s/i	0,00
				72		Ampliación de Planta de Tratamiento de Desagües Cloacales - San Carlos de Bariloche (PAYS II) (BID 2343 OC-AR)								
				72	51	Ampliación de Planta de Tratamiento de Desagües Cloacales - San Carlos de Bariloche (PAYS II) (BID 2343 OC-AR)	454.991.957	0	3.560.067	3.560.067	100,00	s/i	0,00	0,00
				77		Ampliación de Sistema de Recolección y Tratamiento de Efluentes - Cuenca El Paramillo - Mendoza (BID N° 3451 OC-AR)								
				77	52	Ampliación de Sistema Colector Cloacal de Gran Mendoza - Colector Boedo-Ponce (BID N° 3451 OC-AR)	346.897.313	415.767.659	528.977.143	412.614.564	54,03	45,97	45,97	38,80
					53	Ampliación Establecimiento Depurador El Paramillo, Mendoza (BID N° 3451 OC-AR)	832.803.206	1.368.509.318	1.442.542.631	955.446.728	44,68	55,32	55,32	26,39
				88		Colector Costanero San Carlos de Bariloche (BID N° 2343 OC-AR)								
				88	51	Colector Costanero San Carlos de Bariloche (BID N° 2343 OC-AR)	302.395.885	317.116.618	316.116.618	115.796.385	27,59	38,28	38,28	19,25
				89		Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Saladillo - Provincia de Buenos Aires (BID 5285 OC-AR)								
				89	51	Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Saladillo - Provincia de Buenos Aires (BID 5285 OC-AR)	0	158.395.372	0	0	0,00	1,60	1,60	0,00
				97		Ampliación Planta Potabilizadora de Agua y Redes - Viedma - Río Negro								
				97	51	Ampliación Planta Potabilizadora de Agua y Redes - Viedma - Río Negro	0	155.275.167	0	0	0,00	0,36	0,36	0,00
				98		Construcción del Troncal Norte de Distribución de Agua Potable Oberá - Misiones								
				98	51	Construcción del Troncal Norte de Distribución de Agua Potable Oberá - Misiones	0	612.105.430	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				99		Ampliación del Sistema de Agua Potable - Segunda Etapa - Jardín América - Misiones								
				99	51	Ampliación del Sistema de Agua Potable - Segunda Etapa - Jardín América - Misiones	0	382.320.684	21.942.713	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			5			Desarrollo de Infraestructura Cloacal - Etapa II								
				24		Ampliación del Sistema de Desagües Cloacales para la localidad de Villaguay - Entre Ríos (BID 5285 OC-AR)								
			5	24	51	Ampliación del Sistema de Desagües Cloacales para la localidad de Villaguay - Entre Ríos (BID 5285 OC-AR)	0	363.270.899	363.270.899	0	0,00	4,20	4,20	0,00
				26		Construcción de Redes Colectores - Alderetes - Banda del Río Salí - Provincia de Tucumán (PAYS II - BID 3451)								
				26	51	Construcción de Redes Colectores - Alderetes - Banda del Río Salí - Provincia de Tucumán (PAYS II - BID 3451)	0	897.029.358	522.228.495	483.914.681	0,00	12,49	12,49	0,00
				27		Ampliación Planta Depuradora - Alderetes y Banda de Río Salí -Tucumán (PAYS II -BID 3451)								
				27	51	Ampliación Planta Depuradora - Alderetes y Banda de Río Salí -Tucumán (PAYS II -BID 3451)	0	469.127.920	469.127.920	134.692.249	0,00	12,49	12,49	3,29
				28		Construcción de Red de Desagües Cloacales y Construcción de Planta de Tratamiento- Guatraché - La Pampa								
				28	51	Construcción de Red de Desagües Cloacales y Construcción de Planta de Tratamiento- Guatraché - La Pampa	0	75.300.000	6.374.400	0	0,00	2,57	2,57	0,00
				29		Construcción de Red de Desagües Cloacales y Construcción de Planta de Tratamiento - Rancul- La Pampa								
				29	51	Construcción de Red de Desagües Cloacales y Construcción de Planta de Tratamiento - Rancul- La Pampa	0	75.300.000	6.374.400	0	0,00	2,57	2,57	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
				45	51	Ampliación de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales, Ampliación de Redes y Renovación de Redes Cloacales Existentes - Gener	0	596.715.755	0	0	0,00	1,20	1,20	0,00
				46		Construcción de Colector Cloacal Tajamar - La Rioja								
				46	51	Construcción de Colector Cloacal Tajamar - La Rioja	0	137.352.249	10.680.683	0	0,00	6,08	6,08	0,00
				47		Ampliación Planta Depuradora de Líquidos Cloacales – 7 Módulos - Capital - la Rioja								
				47	51	Ampliación Planta Depuradora de Líquidos Cloacales – 7 Módulos - Capital - la Rioja	0	281.913.666	24.174.124	0	0,00	3,35	3,35	0,00
			6			Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable Etapa 2								
				1		Construcción de Sistema de Agua Potable para la Localidad de Dina Huapi, Río Negro (BID 5285 OC-AR)								
			6	1	51	Construcción de Sistema de Agua Potable para la Localidad de Dina Huapi, Río Negro (BID 5285 OC-AR)	0	46.295.501	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				2		Construcción de Sistema de Agua Potable para la Localidad de Junín de los Andes, Neuquén (BID 5285 OC-AR)								
				2	51	Construcción de Sistema de Agua Potable para la Localidad de Junín de los Andes, Neuquén (BID 5285 OC-AR)	0	88.669.442	0	0	0,00	2,30	2,30	0,00
656						Organismo Regulador de Seguridad de Presas								
		17				Control de Seguridad de Presas								
			0			Control de Seguridad de Presas								
				7		Refacción en Infraestructura edilicia de la Dirección Regional Comahue, Cipolletti, Provincia de Río Negro.								
656	17	0	7	51		Refacción en Infraestructura edilicia de la Dirección Regional Comahue, Cipolletti, Provincia de Río Negro.	0	5.929.000	5.929.000	0	0,00	54,25	54,25	0,00
70						Ministerio de Educación								
	330					Ministerio de Educación								
		46				Fortalecimiento Edificio de Jardines Infantiles								
			1			Ejecución de Obras en Jardines en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires								
70	330	46	1	1	51	Construcción de Jardín N° 922 B° Los Pioneros - Ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	31.327.226	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				2		Construcción de Jardín N°906 B° San Jorge - Luján, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				2	51	Construcción de Jardín N°906 B° San Jorge - Luján, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.317.653	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				3		Construcción de Jardín Barrio La Negrita - Merlo, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				3	51	Construcción de Jardín Barrio La Negrita - Merlo, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.639.077	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				4		Construcción de Jardín B° Manzone - Villa Astolfi - Pilar, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				4	51	Construcción de Jardín B° Manzone - Villa Astolfi - Pilar, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.928.411	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				5		Construcción de Jardín en B° San Ignacio, San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR).								
				5	51	Construcción de Jardín en B° San Ignacio, San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR).	18.824.953	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
				19	51	Construcción de Jardín en Ministro Rivadavia - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	14.963.698	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				20		Construcción de Jardín en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				20	51	Construcción de Jardín en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	27.868.378	0	505.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				21		Construcción Jardín en B° Los Tronquitos - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				21	51	Construcción Jardín en B° Los Tronquitos - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	33.303.814	32.094.146	10.148.251	0,00	66,00	66,00	0,00
				22		Construcción Jardín B° Santa Teresita - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				22	51	Construcción Jardín B° Santa Teresita - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	32.647.086	35.569.171	0	0,00	63,00	63,00	0,00
				23		Construcción Jardín en B° La Yaya - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				23	51	Construcción Jardín en B° La Yaya - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	48.787.385	48.885.183	11.779.562	0,00	63,00	63,00	0,00
				24		Construcción Jardín B° América Unida - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				24	51	Construcción Jardín B° América Unida - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	54.055.448	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00
				25		Construcción Jardín Avenida Castañares y Avenida Piedrabuena - Comuna 8 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires								
				25	51	Construcción Jardín Avenida Castañares y Avenida Piedrabuena - Comuna 8 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	66.882.743	8.600.875	19.600.875	18.329.459	89,00	11,00	11,00	11,00
				27		Construcción Jardín N° 917 - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				27	51	Construcción Jardín N° 917 - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	30.293.574	29.974.444	10.984.947	0,00	64,00	64,00	0,00
				28		Construcción Jardín B° San Jorge - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				28	51	Construcción Jardín B° San Jorge - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	49.101.406	48.338.846	14.471.860	0,00	64,00	64,00	0,00
				29		Construcción Jardín en Lisandro Olmos - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				29	51	Construcción Jardín en Lisandro Olmos - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	30.784.368	34.474.822	14.607.841	0,00	64,00	64,00	0,00
				30		Construcción Jardín B° Obrero - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				30	51	Construcción Jardín B° Obrero - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	32.768.403	31.651.233	0	0,00	66,00	66,00	0,00
				31		Construcción Jardín Abasto 500 y 226 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				31	51	Construcción Jardín Abasto 500 y 226 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	53.177.193	48.504.860	0	0,00	71,00	71,00	0,00
				32		Construcción Jardín Abasto 520 y 217 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				32	51	Construcción Jardín Abasto 520 y 217 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	49.928.994	47.318.333	11.400.000	0,00	68,00	68,00	0,00
				33		Construcción Jardín en Barrio Villa Zula - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				33	51	Construcción Jardín en Barrio Villa Zula - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	52.412.421	49.321.112	13.769.406	0,00	68,00	68,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Fisica acum. al 2020	Programación Fisica Inicial 2021	Programado Fisica Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Fisico al 30/9/2021
					34	Construcción Jardín en B° Las Margaritas - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					34	Construcción Jardín en B° Las Margaritas - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	33.662.949	35.329.606	14.370.741	0,00	59,00	59,00	0,00
					35	Construcción Jardín B° Don Carlos - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					35	Construcción Jardín B° Don Carlos - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	31.666.957	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00
					36	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Santa Rosa - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)								
					36	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Santa Rosa - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)	0	54.055.448	40.907.457	0	0,00	61,00	61,00	0,00
					37	Construcción de Jardín Lafayette 601 Implantación 1 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					37	Construcción de Jardín Lafayette 601 Implantación 1 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	62.035.941	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					38	Construcción de Jardín Lafayette 601 Implantación 2 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					38	Construcción de Jardín Lafayette 601 Implantación 2 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	62.952.811	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					40	Construcción Jardín en Mazzini y Tapin en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					40	Construcción Jardín en Mazzini y Tapin en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	51.360.929	49.161.937	14.293.740	0,00	67,00	67,00	0,00
					41	Construcción Jardín en Oliver, Esteban Echeverría, Monte Grande - Prov. Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					41	Construcción Jardín en Oliver, Esteban Echeverría, Monte Grande - Prov. Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	36.218.806	11.110.030	0,00	33,00	33,00	0,00
					42	Construcción Jardín en Barrio Güemes, General Rodríguez, General Rodríguez - Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455)								
					42	Construcción Jardín en Barrio Güemes, General Rodríguez, General Rodríguez - Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455)	0	0	47.079.723	13.278.919	0,00	27,00	27,00	0,00
					43	Construcción Jardín en Villa Celina, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)								
					43	Construcción Jardín en Villa Celina, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)	0	0	56.226.888	0	0,00	19,00	19,00	0,00
					44	Construcción Jardín Lindero a Escuela N°93, Villa Celina, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)								
					44	Construcción Jardín Lindero a Escuela N°93, Villa Celina, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)	0	0	45.370.324	0	0,00	21,00	21,00	0,00
					45	Construcción Jardín Calle Monte Egmont y Cespedes, González Catán, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229)								
					45	Construcción Jardín Calle Monte Egmont y Cespedes, González Catán, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229)	0	0	63.765.664	20.041.849	0,00	21,00	21,00	0,00
					46	Construcción Jardín N°953, Francisco Álvarez, Moreno - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)								
					46	Construcción Jardín N°953, Francisco Álvarez, Moreno - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)	0	0	45.809.169	15.873.359	0,00	19,00	19,00	0,00
					47	Construcción Jardín en Coronel D elia y Recarte, Esteban Echeverría, localidad de Monte Grande, provincia de Buenos Aires - PROM								
					47	Construcción Jardín en Coronel D elia y Recarte, Esteban Echeverría, localidad de Monte Grande, provincia de Buenos Aires - PROM	0	0	49.384.473	18.538.393	0,00	27,00	27,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
				27	51	Construcción Jardín N° 908 - América, Partido de Rivadavia, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32.106.073	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00
				28		Construcción Jardín N° 913 (en predio Escuela Primaria N° 17) - General Villegas, Prov. Bs. As. - PRINI (BID 4229/OC-AR)								
				28	51	Construcción Jardín N° 913 (en predio Escuela Primaria N° 17) - General Villegas, Prov. Bs. As. - PRINI (BID 4229/OC-AR)	0	58.213.559	48.878.932	19.840.117	0,00	79,00	79,00	0,00
				29		Construcción Jardín en Barrio Agustoni -Pilar, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				29	51	Construcción Jardín en Barrio Agustoni -Pilar, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	50.054.055	48.138.738	15.033.713	0,00	66,00	66,00	0,00
				30		Construcción Jardín calle Moreno Oeste entre 511 y 213- San Andrés de Giles, Prov. Bs. As. - PRINI (BID 4229/OC-AR)								
				30	51	Construcción Jardín calle Moreno Oeste entre 511 y 213- San Andrés de Giles, Prov. Bs. As. - PRINI (BID 4229/OC-AR)	0	58.213.559	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00
				31		Construcción Jardín Zona Norte Barrio Moreno - San Nicolás - Provincia de Buenos Aires -PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				31	51	Construcción Jardín Zona Norte Barrio Moreno - San Nicolás - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32.106.073	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00
				32		Construcción Jardín N° 905 - Exaltación de la Cruz, Arroyo de la Cruz , Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				32	51	Construcción Jardín N° 905 - Exaltación de la Cruz, Arroyo de la Cruz , Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32.106.073	43.902.411	10.578.800	0,00	61,00	61,00	0,00
				33		Construcción Jardín Barrio Solidaridad- Exaltación de la Cruz, Los Cardales - Prov. Bs. As. - PRINI (BID 4229/OC-AR)								
				33	51	Construcción Jardín Barrio Solidaridad- Exaltación de la Cruz, Los Cardales - Prov. Bs. As. - PRINI (BID 4229/OC-AR)	0	32.106.073	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00
				37		Construcción Jardín Barrio Reysol, Zarate, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				37	51	Construcción Jardín Barrio Reysol, Zarate, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32.106.073	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00
				38		Construcción Jardín N° 926, Pergamino, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				38	51	Construcción Jardín N° 926, Pergamino, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32.106.073	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00
				39		Construcción Jardín N° 927 Pergamino, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				39	51	Construcción Jardín N° 927 Pergamino, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	16.384.819	0	0	0,00	49,00	49,00	0,00
				53		Construcción Jardín en Barrio Lanzone, General San Martín Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				53	51	Construcción Jardín en Barrio Lanzone, General San Martín Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	32.812.319	0	0	0,00	62,00	62,00	0,00
				54		Construcción Jardín en Calle Zelada, González Catán, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				54	51	Construcción Jardín en Calle Zelada, González Catán, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	58.213.559	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00
				55		Construcción Jardín en Barrio Jaureche, Virrey del Pino, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				55	51	Construcción Jardín en Barrio Jaureche, Virrey del Pino, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	30.689.440	30.725.886	10.241.082	0,00	63,00	63,00	0,00
				56		Construcción Jardín en Calle Colombia, Alberti, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				56	51	Construcción Jardín en Calle Colombia, Alberti, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32.106.073	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
					59	Construcción Jardín de Infantes en Los Conquistadores, Federación, Provincia de Entre Ríos								
					59	51	Construcción Jardín de Infantes en Los Conquistadores, Federación, Provincia de Entre Ríos	27.983.219	0	750.000	701.209	100,00	0,00	0,00
					60	Construcción Jardín N°910, Salto, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
					60	51	Construcción Jardín N°910, Salto, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	16.350.106	0	0	0,00	49,00	49,00
					61	Construcción Jardín en Bragado, Bragado, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
					61	51	Construcción Jardín en Bragado, Bragado, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	16.350.106	0	0	0,00	49,00	49,00
					63	Construcción Jardín de Infantes en calle Yapeyú, Almirante Brown, localidad de Longchamps, provincia de BUENOS AIRES - PROMEDU								
					63	51	Construcción Jardín de Infantes en calle Yapeyú, Almirante Brown, localidad de Longchamps, provincia de BUENOS AIRES - PROME	0	0	33.309.510	8.814.799	0,00	41,00	41,00
					64	Construcción Jardín de Infantes N° 934, Moreno, localidad Mariano Moreno, provincia de BUENOS AIRES - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					64	51	Construcción Jardín de Infantes N° 934, Moreno, localidad Mariano Moreno, provincia de BUENOS AIRES - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	39.997.975	13.128.785	0,00	80,00	80,00
					65	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Obrero, Lomas de Zamora, localidad de Lomas de Zamora, provincia de BUENOS AIRES - PRO								
					65	51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Obrero, Lomas de Zamora, localidad de Lomas de Zamora, provincia de BUENOS AIRES - PRO	0	0	36.214.646	0	0,00	80,00	80,00
					66	Construcción Jardín en Calles Alemania Las Gardénias y Francia, Presidente Derqui, Pilar - Provincia de Buenos Aires - PRINI								
					66	51	Construcción Jardín en Calles Alemania Las Gardénias y Francia, Presidente Derqui, Pilar - Provincia de Buenos Aires - PRINI	0	0	48.188.520	18.869.601	0,00	80,00	80,00
					67	Construcción Jardín en el barrio El Manzanar, Pilar, localidad de Villa Rosa, provincia de Buenos Aires -PRINI I (BID N° 4229 /								
					67	51	Construcción Jardín en el barrio El Manzanar, Pilar, localidad de Villa Rosa, provincia de Buenos Aires -PRINI I (BID N° 4229 /	0	0	36.102.597	10.846.675	0,00	26,00	26,00
				3		Ejecución de Obras en Jardines en Región Centro Sur								
					20	Construcción Jardín en Coronel Pringles - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				3	20	51	Construcción Jardín en Coronel Pringles - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32.106.072	0	0	0,00	61,00	61,00
					21	Construcción Jardín N° 903 Indio Rico, Coronel Pringles, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
					21	51	Construcción Jardín N° 903 Indio Rico, Coronel Pringles, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32.106.072	37.280.004	14.673.824	0,00	51,00	51,00
					27	Construcción Jardín N°908 B° Plan Familia Propietaria - Quequén, Partido de Necochea, Prov. Bs. As. PRINI (BID 4229/OC-AR)								
					27	51	Construcción Jardín N°908 B° Plan Familia Propietaria - Quequén, Partido de Necochea, Prov. Bs. As. PRINI (BID 4229/OC-AR)	0	32.106.072	34.139.721	11.639.057	0,00	61,00	61,00
					28	Construcción Jardín N°928 - Olavarría, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
					28	51	Construcción Jardín N°928 - Olavarría, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32.106.072	31.210.070	14.551.596	0,00	61,00	61,00
					29	Construcción Jardín N° 910 - Carmen de Patagones, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
					29	51	Construcción Jardín N° 910 - Carmen de Patagones, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32.106.072	31.387.540	0	0,00	61,00	61,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
				73	51	Construcción Jardín en Despeñaderos Santa María, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	31.179.510	45.344.341	23.776.278	0,00	70,00	70,00	0,00
				74		Construcción Jardín a crear en Escuela Vélez Sarsfield, Rodeo, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				74	51	Construcción Jardín a crear en Escuela Vélez Sarsfield, Rodeo, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	21.670.365	30.943.441	15.727.673	0,00	69,00	69,00	0,00
				82		Construcción Jardín N°0-164 en Villa Tulumaya, Provincia de Mendoza								
				82	51	Construcción Jardín N°0-164 en Villa Tulumaya, Provincia de Mendoza	43.142.708	3.122.723	3.122.723	1.612.392	100,00	0,00	0,00	0,00
				83		Construcción Jardín N°0-057 en Palmira, Provincia de Mendoza								
				83	51	Construcción Jardín N°0-057 en Palmira, Provincia de Mendoza	39.730.044	2.464.638	4.464.638	3.576.244	93,00	7,00	7,00	7,00
				84		Construcción Jardín N°0-173 en Los Barriales, Junín, Provincia de Mendoza								
				84	51	Construcción Jardín N°0-173 en Los Barriales, Junín, Provincia de Mendoza	43.231.418	2.546.405	3.546.405	2.225.792	100,00	0,00	0,00	0,00
				85		Construcción Jardín N°0-107 en Roberto López Leyton, Rivadavia, Provincia de Mendoza								
				85	51	Construcción Jardín N°0-107 en Roberto López Leyton, Rivadavia, Provincia de Mendoza	44.456.046	1.981.914	1.981.914	672.222	100,00	0,00	0,00	0,00
				86		Construcción Jardín "Gabriela Mistral" en Pozo del Molle, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				86	51	Construcción Jardín "Gabriela Mistral" en Pozo del Molle, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	31.625.674	35.993.986	17.080.639	0,00	53,00	53,00	0,00
				87		Construcción Jardín "Estación Colonia Tirolesa" en Colonia Tirolesa - Colón, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				87	51	Construcción Jardín "Estación Colonia Tirolesa" en Colonia Tirolesa - Colón, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	31.377.721	28.816.714	20.741.981	0,00	70,00	70,00	0,00
				89		Construcción Jardín "Pte. Roque Sáenz Peña", San Marcos Sierra, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				89	51	Construcción Jardín "Pte. Roque Sáenz Peña", San Marcos Sierra, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	31.206.620	46.735.579	21.124.637	0,00	67,00	67,00	0,00
				90		Construcción Jardín "María J.G. de Belgrano y Peri", Deán Funes, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				90	51	Construcción Jardín "María J.G. de Belgrano y Peri", Deán Funes, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	31.376.784	34.679.270	12.569.076	0,00	55,00	55,00	0,00
				91		Construcción Jardín "Doctora Cecilia Grierson", Los Cocos, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				91	51	Construcción Jardín "Doctora Cecilia Grierson", Los Cocos, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	30.907.832	54.886.365	20.561.926	0,00	54,00	54,00	0,00
				93		Construcción Jardín "Policía Federal Argentina", Mina Clavero, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				93	51	Construcción Jardín "Policía Federal Argentina", Mina Clavero, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	31.136.555	29.778.839	11.239.681	0,00	67,00	67,00	0,00
				94		Construcción Jardín Ex Anexo R Peñalozza, Localidad de Cosquin, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				94	51	Construcción Jardín Ex Anexo R Peñalozza, Localidad de Cosquin, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	31.100.669	29.619.148	19.826.115	0,00	60,00	60,00	0,00
				95		Construcción Jardín Carlos Justo Florit, Localidad Devoto, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				95	51	Construcción Jardín Carlos Justo Florit, Localidad Devoto, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	31.644.612	30.296.749	21.798.994	0,00	60,00	60,00	0,00
				96		Construcción Jardín "Polo Godoy Rojo", Localidad Juarez Celman, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				96	51	Construcción Jardín "Polo Godoy Rojo", Localidad Juarez Celman, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	31.233.794	33.184.484	27.001.084	0,00	60,00	60,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
				97		Construcción Jardín de Inf. en la Esc. N° 40 Nivel Ini. Adriana Vega, loc. Chimbas, Prov. de San Juan - PRINI(BID 4229 /OC-AR)								
				97	51	Construcción Jardín de Inf. en la Esc. N° 40 Nivel Ini. Adriana Vega, loc. Chimbas, Prov. de San Juan - PRINI(BID 4229 /OC-AR)	0	59.749.606	79.113.914	32.582.439	0,00	59,00	59,00	0,00
				98		Construcción Jardín de Infantes Paula Albarracin de Sarmiento, Localidad Huinca Renaco, Prov. Córdoba - PRINI (BID 4229/OC-AR)								
				98	51	Construcción Jardín de Infantes Paula Albarracin de Sarmiento, Localidad Huinca Renaco, Prov. Córdoba - PRINI (BID 4229/OC-AR)	0	30.767.270	39.901.305	9.614.772	0,00	58,00	58,00	0,00
			5			Ejecución de Obras en Jardines en Región Noreste Argentino								
				1		Construcción de Jardín en Presidencia de la Plaza, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR).								
			5	1	51	Construcción de Jardín en Presidencia de la Plaza, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)	18.091.774	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				2		Construcción de Jardín en Pampa del Indio - Libertador General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)								
				2	51	Construcción de Jardín en Pampa del Indio - Libertador General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)	16.885.181	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				3		Construcción de Jardín N° 73 - Ida Reboli - Villa Ángela, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				3	51	Construcción de Jardín N° 73 - Ida Reboli - Villa Ángela, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	29.585.020	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				4		Construcción de Jardín N° 96 - Gancedo, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				4	51	Construcción de Jardín N° 96 - Gancedo, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	29.522.475	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				5		Construcción de Jardín en Presidencia Roca - Libertador General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)								
				5	51	Construcción de Jardín en Presidencia Roca - Libertador General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)	17.371.018	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				6		Construcción de Jardín N° 212 - Las Breñas, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				6	51	Construcción de Jardín N° 212 - Las Breñas, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18.637.334	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				7		Construcción de Jardín - Villa Berthel, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				7	51	Construcción de Jardín - Villa Berthel, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18.632.528	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				8		Construcción Jardín N° 11 - Laguna Blanca, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				8	51	Construcción Jardín N° 11 - Laguna Blanca, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	55.722.820	68.290.914	37.303.615	0,00	48,00	48,00	0,00
				9		Construcción Jardín N° 14 - Clorinda, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				9	51	Construcción Jardín N° 14 - Clorinda, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	54.734.202	103.556.688	36.887.523	0,00	48,00	48,00	0,00
				10		Construcción Jardín Anexo 3 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				10	51	Construcción Jardín Anexo 3 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	56.218.128	68.004.440	28.388.757	0,00	49,00	49,00	0,00
				11		Construcción Jardín Anexo 4 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				11	51	Construcción Jardín Anexo 4 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	56.218.128	68.536.111	37.380.690	0,00	48,00	48,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Fisica acum. al 2020	Programación Fisica Inicial 2021	Programad o Fisica Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
				12		Construcción de Jardín N° 186 - Alberdi-Sachayoj, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				12	51	Construcción de Jardín N° 186 - Alberdi-Sachayoj, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	44.547.844	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				13		Construcción de Jardín en Resistencia, San Fernando, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)								
				13	51	Construcción de Jardín en Resistencia, San Fernando, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)	16.659.732	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				14		Construcción de Jardín N° 92 Prof. Viñuela de Maidana de Barranqueras, San Fernando, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID N° 34)								
				14	51	Construcción de Jardín N° 92 Prof. Viñuela de Maidana de Barranqueras, San Fernando, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID N° 34)	26.856.440	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				15		Construcción Jardín N° 50 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				15	51	Construcción Jardín N° 50 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.864.369	0	1.258.528	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				16		Construcción Jardín N° 65 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				16	51	Construcción Jardín N° 65 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.835.449	0	1.140.075	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				17		Construcción Jardín N° 31 - Itá Ibaté, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				17	51	Construcción Jardín N° 31 - Itá Ibaté, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	20.761.854	0	1.049.631	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				18		Construcción Jardín N° 48 Anexo Escuela N°453 - San Vicente, Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				18	51	Construcción Jardín N° 48 Anexo Escuela N°453 - San Vicente, Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	36.622.847	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				19		Construcción Jardín N° 69 Anexo Escuela N° 74 - San Ignacio, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				19	51	Construcción Jardín N° 69 Anexo Escuela N° 74 - San Ignacio, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	31.793.762	0	2.381.522	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				20		Construcción Jardín N° 18 Anexo Escuela N° 86 - Apóstoles, Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				20	51	Construcción Jardín N° 18 Anexo Escuela N° 86 - Apóstoles, Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.346.475	0	1.558.744	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				21		Construcción Jardín en Escuela N° 868 - Campo Grande, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				21	51	Construcción Jardín en Escuela N° 868 - Campo Grande, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.283.950	0	552.338	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				22		Construcción Jardín N° 23 Anexo Escuela N° 200 - Puerto Iguazú, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				22	51	Construcción Jardín N° 23 Anexo Escuela N° 200 - Puerto Iguazú, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	32.310.462	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				23		Construcción Jardín N° 52 Anexo Escuela N° 529 - Villa Salto Encantado, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				23	51	Construcción Jardín N° 52 Anexo Escuela N° 529 - Villa Salto Encantado, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.395.120	0	874.385	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				24		Construcción de Jardín en Escuela N° 291 - Colonia Wanda, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				24	51	Construcción de Jardín en Escuela N° 291 - Colonia Wanda, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	34.244.634	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				29		Construcción Jardín en Miraflores de Miraflores - General Güemes, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				29	51	Construcción Jardín en Miraflores de Miraflores - General Güemes, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	30.643.255	29.213.486	8.609.103	0,00	67,00	67,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
					30	Construcción Jardín en Fontana Barrio Balastro II de Fontana - San Fernando, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					30	51 Construcción Jardín en Fontana Barrio Balastro II de Fontana - San Fernando, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	29.706.551	31.273.784	9.553.666	0,00	61,00	61,00	0,00
					31	Construcción Jardín Resitencia Calle Ramirez de Resistencia - San Fernando provincia del CHACO- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					31	51 Construcción Jardín Resitencia Calle Ramirez de Resistencia - San Fernando provincia del CHACO- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	49.884.354	51.153.472	12.326.137	0,00	61,00	61,00	0,00
					32	Construcción Jardín Barrión 50 viviendas, Gobernador Virasoro, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
					32	51 Construcción Jardín Barrión 50 viviendas, Gobernador Virasoro, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	33.470.951	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					33	Construcción Jardín Zona Sur, Curuzú Cuatiá, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
					33	51 Construcción Jardín Zona Sur, Curuzú Cuatiá, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	7.668.264	0	420.000	0	12,00	88,00	88,00	0,00
					34	Construcción Jardín N°42 en la Escuela 565 de Curuzú Cuatiá, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
					34	51 Construcción Jardín N°42 en la Escuela 565 de Curuzú Cuatiá, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	7.668.264	0	420.000	0	11,00	89,00	89,00	0,00
					35	Construcción Jardín N°61, en Monte Caseros, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					35	51 Construcción Jardín N°61, en Monte Caseros, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	4.925.503	0	420.000	0	3,00	97,00	97,00	0,00
					36	Construcción Jardín en el predio de Santa Catalina, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					36	51 Construcción Jardín en el predio de Santa Catalina, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	21.756.261	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					37	Construcción Jardín N°40 Barrio Esperanza, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					37	51 Construcción Jardín N°40 Barrio Esperanza, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	35.924.739	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					38	Construcción Jardín N°66, Anexo Escuela N°583 en Puerto Esperanza, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
					38	51 Construcción Jardín N°66, Anexo Escuela N°583 en Puerto Esperanza, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	39.771.908	0	424.946	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					39	Construcción Jardín en la Escuela N°832 en Alem, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
					39	51 Construcción Jardín en la Escuela N°832 en Alem, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	24.136.035	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					40	Construcción Jardín a crear en Calle Giménez de Las Garcitas, Provincia del Chaco (PRÉSTAMO BID N° 3455/OC-AR)								
					40	51 Construcción Jardín a crear en Calle Giménez de Las Garcitas, Provincia del Chaco (PRÉSTAMO BID N° 3455/OC-AR)	23.142.103	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					41	Construcción Jardín en calles Mendoza y Toppiano, de Puerto Tirol, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
					41	51 Construcción Jardín en calles Mendoza y Toppiano, de Puerto Tirol, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	22.714.560	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					42	Construcción Jardín en el Barrio Silvio Avalos de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
					42	51 Construcción Jardín en el Barrio Silvio Avalos de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	21.951.945	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					43	Construcción Jardín Barrio Itatí, de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
					43	51 Construcción Jardín Barrio Itatí, de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	22.752.826	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programad o Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
				65	51	Construcción Jardín de Infantes N° 59 (Esc. N° 459), Localidad Isabel Victoria, Prov. de Corrientes -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	11.323.725	24.754.632	9.355.443	0,00	62,00	62,00	0,00
				66		Construcción Jardín de Infantes N°66 en Esc. 774, Localidad Pje. San Jose , Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				66	51	Construcción Jardín de Infantes N°66 en Esc. 774, Localidad Pje. San Jose , Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	11.324.773	23.699.625	13.857.913	0,00	62,00	62,00	0,00
				67		Construcción Jardín de Infantes N°46 en Esc. 675, Localidad Pje. Isoqui, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				67	51	Construcción Jardín de Infantes N°46 en Esc. 675, Localidad Pje. Isoqui, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	18.832.316	38.130.649	19.603.810	0,00	66,00	66,00	0,00
				68		Construcción Jardín Infantes N° 36 en Esc. N° 664, Localidad Sauce, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				68	51	Construcción Jardín Infantes N° 36 en Esc. N° 664, Localidad Sauce, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	13.633.152	50.390.599	22.282.553	0,00	61,00	61,00	0,00
				69		Construcción Jardín Infantes N° 54 en Escuela N° 78, Localidad Algarrobos, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				69	51	Construcción Jardín Infantes N° 54 en Escuela N° 78, Localidad Algarrobos, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	11.314.947	23.561.349	12.555.658	0,00	62,00	62,00	0,00
				70		Construcción Jardín de Infantes N° 70 en Esc. 769, Localidad Lallana, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				70	51	Construcción Jardín de Infantes N° 70 en Esc. 769, Localidad Lallana, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	18.703.353	41.089.959	6.659.809	0,00	59,00	59,00	0,00
				71		Construcción Jardín de Infantes N°67 en Esc. 224, Localidad Desmochado, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				71	51	Construcción Jardín de Infantes N°67 en Esc. 224, Localidad Desmochado, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	11.270.889	23.793.965	13.880.364	0,00	62,00	62,00	0,00
				72		Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 722, Loc. Colonia San José, Prov.de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				72	51	Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 722, Loc. Colonia San José, Prov. de Corrientes -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	18.786.671	41.118.269	9.919.322	0,00	59,00	59,00	0,00
				73		Construcción Jardín de Infantes N° 64 en Esc. N° 652, Localidad La Estrella, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				73	51	Construcción Jardín de Infantes N° 64 en Esc. N° 652, Localidad La Estrella, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	11.329.979	24.721.713	9.910.680	0,00	62,00	62,00	0,00
				74		Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Esc. N° 508, Loc. Colonia Martínez, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				74	51	Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 508, Loc. Colonia Martínez, Prov. Corrientes -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	11.330.407	22.107.658	14.687.903	0,00	62,00	62,00	0,00
				75		Construcción Jardín en Esc. N° 702, Localidad Naranjito, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				75	51	Construcción Jardín en Esc. N° 702, Localidad Naranjito, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	11.329.979	24.211.882	9.025.021	0,00	62,00	62,00	0,00
				76		Construcción Jardín de Infantes N° 70 en Esc. N° 168, Loc. La Rinconada, Prov. de Corrientes- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				76	51	Construcción Jardín de Infantes N° 70 en Esc. N° 168, Loc. La Rinconada, Prov. de Corrientes- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	11.300.931	24.759.211	8.709.160	0,00	62,00	62,00	0,00
				77		Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 266, Loc. Colonia San José, Prov. Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				77	51	Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 266, Loc. Colonia San José, Prov. Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	11.353.001	23.748.347	11.038.990	0,00	62,00	62,00	0,00
				78		Construcción Jardín de Infantes N° 59 en Escuela N° 751, Loc. Colonia Progreso, Prov. Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				78	51	Construcción Jardín de Infantes N° 59 en Escuela N° 751, Loc. Colonia Progreso, Prov. Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	18.826.997	0	0	0,00	66,00	66,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
				7	51	Construcción Jardín 4294 - Colonia Santa Rosa-Oran, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18.174.487	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				8		Construcción de Jardín N° 4394 Coronel Vicente Torino - Rosario de Lerma, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				8	51	Construcción de Jardín N° 4394 Coronel Vicente Torino - Rosario de Lerma, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	13.345.357	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				9		Construcción Jardín 4851 - Orán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				9	51	Construcción Jardín 4851 - Orán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	11.904.316	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				10		Construcción Jardín 4641 - Metán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				10	51	Construcción Jardín 4641 - Metán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18.201.966	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				11		Construcción Jardín 4853 Barrio 62 Ha - Hipólito Yrigoyen, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				11	51	Construcción Jardín 4853 Barrio 62 Ha - Hipólito Yrigoyen, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	13.281.919	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				12		Construcción Jardín Pasaje Marconi y Avenida Juan B Justo - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/O								
				12	51	Construcción Jardín Pasaje Marconi y Avenida Juan B Justo - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/O	20.201.666	0	1.649.505	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				13		Construcción Jardín en Calle Agustín Alurraide - Alderetes, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				13	51	Construcción Jardín en Calle Agustín Alurraide - Alderetes, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.523.999	0	1.532.409	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				14		Construcción Jardín en Terreno Secundaria Bernabé Araoz - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-								
				14	51	Construcción Jardín en Terreno Secundaria Bernabé Araoz - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-	19.431.730	0	1.758.890	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				15		Construcción Jardín en San Andrés Esc. Freyre - Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				15	51	Construcción Jardín en San Andrés Esc. Freyre - Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	12.123.193	0	704.150	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				16		Construcción Jardín en Barrio Néstor Kirchner - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				16	51	Construcción Jardín en Barrio Néstor Kirchner - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	11.556.786	0	1.435.204	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				17		Construcción Jardín en Av. Independencia y Alberdi - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				17	51	Construcción Jardín en Av. Independencia y Alberdi - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	11.910.102	0	1.297.050	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				18		Construcción Jardín en B° Manantiales Sur Sector ESTE - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				18	51	Construcción Jardín en B° Manantiales Sur Sector ESTE - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	11.508.855	0	4.349.532	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				19		Construcción Jardín en Alderetes Este - Cruz Alta, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR								
				19	51	Construcción Jardín en Alderetes Este - Cruz Alta, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR	12.319.299	0	1.490.390	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				20		Construcción Jardín en Escuela N° 330 Eudoro Avellaneda - Cruz Alta, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR								
				20	51	Construcción Jardín en Escuela N° 330 Eudoro Avellaneda - Cruz Alta, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR	19.690.958	0	584.602	0	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
				21		Construcción Jardín en Alsina y Ayacucho - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				21	51	Construcción Jardín en Alsina y Ayacucho - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.117.200	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				22		Construcción Jardín - Benjamín Paz, Graneros, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR								
				22	51	Construcción Jardín - Benjamín Paz, Graneros, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR	11.767.387	0	423.677	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				23		Construcción Jardín en Calle Lidoro Quinteros y Gorriti - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				23	51	Construcción Jardín en Calle Lidoro Quinteros y Gorriti - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	12.038.281	0	1.221.937	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				24		Construcción de Jardín en Villa Benjamín Araoz ¿ Burrayacu, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				24	51	Construcción de Jardín en Villa Benjamín Araoz ¿ Burrayacu, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	12.095.898	0	1.083.643	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				25		Construcción Jardín N° 2 CAPE Escuela N°257 - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				25	51	Construcción Jardín N° 2 CAPE Escuela N°257 - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	37.739.703	0	6.301.990	2.719.091	90,00	10,00	10,00	10,00
				26		Construcción de Anexo Jardín N° 9 en Terreno Escuela N° 704 - Tinogasta, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				26	51	Construcción de Anexo Jardín N° 9 en Terreno Escuela N° 704 - Tinogasta, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	15.783.117	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				27		Construcción de Anexo Jardín N° 1 - Frente a Parque de los Niños - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (
				27	51	Construcción de Anexo Jardín N° 1 - Frente a Parque de los Niños - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (19.789.167	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				28		Construcción de Jardín N° 6 Anexo - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				28	51	Construcción de Jardín N° 6 Anexo - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	47.232.556	0	6.992.236	3.941.033	86,00	14,00	14,00	14,00
				29		Construcción de Jardín Escuela 256 - Aimogasta, Provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				29	51	Construcción de Jardín Escuela 256 - Aimogasta, Provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	29.011.038	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				30		Construcción de Jardín B° Luis Vernet - La Rioja, Provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				30	51	Construcción de Jardín B° Luis Vernet - La Rioja, Provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	22.671.733	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				31		Construcción de Jardín B Padre Inestal - Chilecito, La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				31	51	Construcción de Jardín B Padre Inestal - Chilecito, La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.463.220	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				32		Construcción Jardín en Escuela General Las Heras - Juan Bautista Alberdi, Provincia de Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)								
				32	51	Construcción Jardín en Escuela General Las Heras - Juan Bautista Alberdi, Provincia de Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	20.634.172	0	1.522.606	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				33		Construcción Jardín para Escuela N° 244 y Escuela Torres - La Cocha, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR								
				33	51	Construcción Jardín para Escuela N° 244 y Escuela Torres - La Cocha, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR	12.258.559	0	480.221	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				34		Construcción Jardín en Escuela N° 19 Javier Frias - El Molino - Chicligasta, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR								
				34	51	Construcción Jardín en Escuela N° 19 Javier Frias - El Molino - Chicligasta, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR	12.327.410	0	528.089	0	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programad o Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
				35		Construcción de Jardín en la Escuela N° 159 Base Naval Puerto Belgrano de La Invernada, La Cocha, Provincia de Tucumán - PROMEDU								
				35	51	Construcción de Jardín en la Escuela N° 159 Base Naval Puerto Belgrano de La Invernada, La Cocha, Provincia de Tucumán - PROMEDU	12.645.785	0	729.020	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				36		Construcción Jardín en Añatuya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
				36	51	Construcción Jardín en Añatuya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	25.679.770	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				37		Construcción Jardín N°80 "Mi Pequeño Poni", en Añatuya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
				37	51	Construcción Jardín N°80 "Mi Pequeño Poni", en Añatuya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	18.262.841	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				38		Construcción Jardín en Los Ralos, Río Hondo, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
				38	51	Construcción Jardín en Los Ralos, Río Hondo, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	20.472.303	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				39		Construcción Jardín "Fulvio Pagani" en La Reducción, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
				39	51	Construcción Jardín "Fulvio Pagani" en La Reducción, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	19.920.332	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				40		Construcción Jardín en Ruta N° 142 en Mosconi, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
				40	51	Construcción Jardín en Ruta N° 142 en Mosconi, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	21.539.215	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				41		Construcción Jardín en Escuela N°4152 de Reconquista, Pichanal Orán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
				41	51	Construcción Jardín en Escuela N°4152 de Reconquista, Pichanal Orán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	33.648.224	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				42		Construcción Jardín en Escuela N°4415 "El Ceibal" en El Galpón Metán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
				42	51	Construcción Jardín en Escuela N°4415 "El Ceibal" en El Galpón Metán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	21.036.449	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				43		Construcción Jardín en Escuela N°4752 en Campo Quijano, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
				43	51	Construcción Jardín en Escuela N°4752 en Campo Quijano, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	33.264.251	0	455.037	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				44		Constr. de Obra de Infraestr. de Educ. Inic. en la Prov. de Stgo del Estero, Iniciativa de Definir - PRINI (BID 4229/OC-AR)								
				44	51	Constr. de Obra de Infraestr. de Educ. Inic. en la Prov. de Stgo del Estero, Iniciativa de Definir - PRINI (BID 4229/OC-AR)	0	32.037.907	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00
				45		Constr. de Obra de Infraestr. de Educ. Inic. en la Prov. de Stgo del Estero, Iniciativa a Definir II-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				45	51	Constr. de Obra de Infraestr. de Educ. Inic. en la Prov. de Stgo del Estero, Iniciativa a Definir II-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	32.037.907	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00
				46		Constr. de Obra de Infraestr. de Educ. Inic. en la Prov. de Stgo del Estero, Iniciativa a Definir III - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				46	51	Constr. de Obra de Infraestr. de Educ. Inic. en la Prov. de Stgo del Estero, Iniciativa a Definir III - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	13.087.826	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00
				9		Ejecución de Obras en Jardines en Región Noroeste Argentino - Etapa II								
				1		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Patricio Nuevo de San Pedro, Provincia de Jujuy- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				9	1	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Patricio Nuevo de San Pedro, Provincia de Jujuy- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	51.978.795	57.805.362	18.035.399	0,00	80,00	80,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
				15	51	Construcción Jardín Sede a Crear en Chumbicha - Capayan, Provincia de Catamarca (BID N° 3455/OC-AR)		27.193.083	44.042.652		0,00	59,00	59,00	0,00
				16		Construcción Jardín Calle Storni, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				16	51	Construcción Jardín Calle Storni, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	15.428.248	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				17		Construcción Jardín Escuela General Arenales, Colombres-Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				17	51	Construcción Jardín Escuela General Arenales, Colombres-Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	26.878.510	0	6.550.754	4.268.091	72,00	28,00	28,00	18,00
				19		Construcción Jardín San Andres Este, San Andres-Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				19	51	Construcción Jardín San Andres Este, San Andres-Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	15.738.033	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				23		Construcción Jardín N° 87 - Provincia de Córdoba, Las Cejas, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
				23	51	Construcción Jardín N° 87 - Provincia de Córdoba, Las Cejas, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	19.622.810	0	4.069.830	2.916.663	81,00	19,00	19,00	19,00
				24		Construcción Jardín Los Vallistos, Banda del Rio Sali, TUCUMÁN - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
				24	51	Construcción Jardín Los Vallistos, Banda del Rio Sali, TUCUMÁN - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	19.317.783	0	1.904.805	84.783	100,00	0,00	0,00	0,00
				27		Construcción de Jardín en Sumampa - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				27	51	Construcción de Jardín en Sumampa - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	24.998.773	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				28		Construcción de Jardín en Quimil - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				28	51	Construcción de Jardín en Quimil - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	17.743.739	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				29		Construcción de Jardín en Fernández - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				29	51	Construcción de Jardín en Fernández - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18.077.954	0	420.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				30		Construcción Jardín N° 4362 Domingo Faustino Sarmiento, Animaná - San Carlos, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
				30	51	Construcción Jardín N° 4362 Domingo Faustino Sarmiento, Animaná - San Carlos, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	16.780.432	0	1.837.311	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				31		Construcción Jardín Barrio el Huaico, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
				31	51	Construcción Jardín Barrio el Huaico, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	19.499.263	0	1.936.165	118.182	100,00	0,00	0,00	0,00
				32		Construcción Jardín Barrio San Carlos, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
				32	51	Construcción Jardín Barrio San Carlos, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	19.355.949	0	1.817.984	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				33		Construcción Jardín Escuela N° 4763 "Hugo Luna", San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
				33	51	Construcción Jardín Escuela N° 4763 "Hugo Luna", San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	3.854.535	0	420.000	0	12,00	88,00	88,00	0,00
				34		Construcción Jardín Escuela N° 4701, San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
				34	51	Construcción Jardín Escuela N° 4701, San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	19.633.414	0	6.015.407	0	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
				49	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 112 Coronel Manuel Dorrego, Loc. Libertador General San Martín. (BID 4229)	0	15.341.248	0	0	0,00	72,00	72,00	0,00
				50		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 4135 Monseñor Tavella (EX-223), Localidad General Güemes (BID 4229 /OC-AR)								
				50	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 4135 Monseñor Tavella (EX-223), Localidad General Güemes (BID 4229 /OC-AR)	0	34.531.270	47.767.200	18.932.022	0,00	51,00	51,00	0,00
				51		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 4041 Rafael Patricio Sosa (EX-79) localidad Salta, (BID 4229 /OC-AR)								
				51	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 4041 Rafael Patricio Sosa (EX-79) localidad Salta, (BID 4229 /OC-AR)	0	34.342.880	32.039.939	10.059.377	0,00	51,00	51,00	0,00
				52		Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 4088 Dr. Indalecio Gomez (EX-148) localidad Molinos (BID 4229 /OC-AR)								
				52	51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 4088 Dr. Indalecio Gomez (EX-148) localidad Molinos (BID 4229 /OC-AR)	0	18.679.906	24.128.753	12.488.690	0,00	52,00	52,00	0,00
				53		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N°248 Juan L. Nougues Provincia de Tucumán (BID 4229 /OC-AR)								
				53	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N°248 Juan L. Nougues , Provincia de Tucumán (BID 4229 /OC-AR)	0	17.654.932	57.097.919	15.926.117	0,00	61,00	61,00	0,00
				54		Construcción Jardín de Infantes en Teniente Benjamin Matienzo Provincia de Tucumán - (BID 4229 /OC-AR)								
				54	51	Construcción Jardín de Infantes en Teniente Benjamin Matienzo Provincia de Tucumán - (BID 4229 /OC-AR)	0	15.790.944	26.573.642	8.358.399	0,00	57,00	57,00	0,00
				55		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 246, Localidad La Marta, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				55	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 246, Localidad La Marta, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	10.873.583	15.839.759	9.238.794	0,00	50,00	50,00	0,00
				56		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Salvador Alfonso, Localidad Las Salinas, Provincia de Tucumán (BID 4229/OC-AR)								
				56	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Salvador Alfonso, Localidad Las Salinas, Provincia de Tucumán (BID 4229/OC-AR)	0	18.472.921	15.359.617	6.557.308	0,00	61,00	61,00	0,00
				57		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Niñez Tucumana, Localidad Alderetes, Prov.de Tucumán - PRINI(BID 4229 /OC-AR)								
				57	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Niñez Tucumana, Localidad Alderetes, Prov.de Tucumán - PRINI(BID 4229 /OC-AR)	0	32.515.067	43.191.957	12.672.188	0,00	61,00	61,00	0,00
				58		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 247 P.Fernandez, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				58	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 247 P.Fernandez, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	28.091.606	30.749.941	17.012.686	0,00	54,00	54,00	0,00
				59		Construcción Jardín de Infantes en Julio Corzo localidad Las Talitas, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				59	51	Construcción Jardín de Infantes en Julio Corzo localidad Las Talitas, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	29.579.456	39.164.537	13.487.552	0,00	56,00	56,00	0,00
				60		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 384 J M del Campo Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				60	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 384 J M del Campo Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	16.385.278	31.668.849	13.757.254	0,00	55,00	55,00	0,00
				61		Construcción Jardín de Infantes en Pablo Haimés, Localidad Concepción, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				61	51	Construcción Jardín de Infantes en Pablo Haimés, Localidad Concepción, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	17.336.995	34.338.203	10.720.754	0,00	56,00	56,00	0,00
				62		Construcción Jardín de Infantes en Dr. Domingo Garcia, Localidad Aguilares, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				62	51	Construcción Jardín de Infantes en Dr. Domingo Garcia, Localidad Aguilares, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	22.309.377	23.725.968	8.971.912	0,00	61,00	61,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programad o Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
					63	Construcción Jardín de Infantes en Ciudad Este, Localidad La Rioja, Provincia La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					63	51 Construcción Jardín de Infantes en Ciudad Este, Localidad La Rioja, Provincia La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	30.197.432	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00
					64	Construcción Jardín de Infantes en el Barrio Nestor Kirchner Norte, Localidad La Rioja, Provincia La Rioja (BID 3455/OC-AR)								
					64	51 Construcción Jardín de Infantes en el Barrio Nestor Kirchner Norte, Localidad La Rioja, Provincia La Rioja (BID 3455/OC-AR)	0	25.896.685	0	0	0,00	59,00	59,00	0,00
					65	Construcción Jardín de Infantes en Olta localidad Olta, Provincia de La Rioja - PRINI I (BID 4229 /OC-AR)								
					65	51 Construcción Jardín de Infantes en Olta localidad Olta, Provincia de La Rioja - PRINI I (BID 4229 /OC-AR)	0	45.090.221	26.880.297	6.477.180	0,00	66,00	66,00	0,00
					66	Construcción Jardín de Infantes N° 9, Localidad Milagro, Provincia de La Rioja - PRINI I (BID 4229 /OC-AR)								
					66	51 Construcción Jardín de Infantes N° 9, Localidad Milagro, Provincia de La Rioja - PRINI I (BID 4229 /OC-AR)	0	51.023.503	26.144.663	6.299.919	0,00	57,00	57,00	0,00
					67	Construcción Jardín de Infantes en el Barrio San Lorenzo, Localidad San Lorenzo, provincia Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					67	51 Construcción Jardín de Infantes en el Barrio San Lorenzo, Localidad San Lorenzo, provincia Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	24.905.936	35.814.533	13.243.501	0,00	54,00	54,00	0,00
					68	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 83 ISABEL MENA DE MATA, Burruyacu, localidad El Chañar, provincia de TUCUMAN -								
					68	51 Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 83 ISABEL MENA DE MATA, Burruyacu, localidad El Chañar, provincia de TUCUMAN -	0	0	22.958.061	12.805.438	0,00	36,00	36,00	0,00
					69	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 2, Chilecito, localidad de Malligasta, provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID								
					69	51 Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 2, Chilecito, localidad de Malligasta, provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID	0	0	24.097.977	5.806.741	0,00	29,00	29,00	0,00
					70	Construcción Jardín Mama Antula, La Banda, localidad de La Banda, provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-								
					70	51 Construcción Jardín Mama Antula, La Banda, localidad de La Banda, provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-	0	0	56.479.204	13.609.446	0,00	28,00	28,00	0,00
					71	Construcción Jardín en el barrio Saint Germain, Capital, localidad de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero - P								
					71	51 Construcción Jardín en el barrio Saint Germain, Capital, localidad de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero - P	0	0	56.174.870	13.536.113	0,00	27,00	27,00	0,00
					72	Construcción Jardín N° 70 CRISOL, Capital, localidad de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero - PRINI I (BID N°								
					72	51 Construcción Jardín N° 70 CRISOL, Capital, localidad de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero - PRINI I (BID N°	0	0	57.534.728	13.863.789	0,00	20,00	20,00	0,00
					73	Construcción Jardín en Escuela 4035 Profesor Alejandro Gauffin, Salta, Provincia de Salta - PRINI I (BID N° 4229 /OC-AR)								
					73	51 Construcción Jardín en Escuela 4035 Profesor Alejandro Gauffin, Salta, Provincia de Salta - PRINI I (BID N° 4229 /OC-AR)	0	0	51.811.890	18.562.196	0,00	18,00	18,00	0,00
					74	Construcción Jardín en el barrio Sector C1 Ciudad Nueva, localidad La Rioja, provincia de La Rioja- PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-A								
					74	51 Construcción Jardín en el barrio Sector C1 Ciudad Nueva, localidad La Rioja, provincia de La Rioja- PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-A	0	0	23.715.170	5.714.498	0,00	26,00	26,00	0,00
				11		Ejecución de Obras en Jardines en Región Noreste Argentino - Etapa II								
				1		Construcción Jardín de Infantes N° 46 en la Escuela N° 555, San Martín, localidad Bacaray, provincia de CORRIENTES - PROMEDU IV								
				11	1	51 Construcción Jardín de Infantes N° 46 en la Escuela N° 555, San Martín, localidad Bacaray, provincia de CORRIENTES - PROMEDU IV	0	0	39.397.417	15.568.282	0,00	69,00	69,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
				2		Construcción Jardín de Infantes N° 40 en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 84, Pirane, Localidad, Loma Senes, provi								
				2	51	Construcción Jardín de Infantes N° 40 en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 84, Pirane, Localidad, Loma Senes, provi	0	0	21.314.995	9.931.309	0,00	60,00	60,00	0,00
				3		Construcción Jardín de Infantes N° 40 en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 304, Pirane, localidad Colonia Loma Sene								
				3	51	Construcción Jardín de Infantes N° 40 en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 304, Pirane, localidad Colonia Loma Sene	0	0	13.626.073	4.179.313	0,00	70,00	70,00	0,00
				4		Construcción Jardín de Infantes en el Núcleo Educativo de Nivel Inicial N° 2067, Sede Escuela N° 26, Concepción, Localidad de Co								
				4	51	Construcción Jardín de Infantes en el Núcleo Educativo de Nivel Inicial N° 2067, Sede Escuela N° 26, Concepción, Localidad de Co	0	0	19.640.263	0	0,00	42,00	42,00	0,00
				5		Construcción Jardín JIN N° 24 EPEP N° 105, Laishi, localidad de El Mbigua, provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)								
				5	51	Construcción Jardín JIN N° 24 EPEP N° 105, Laishi, localidad de El Mbigua, provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)	0	0	22.536.188	6.209.625	0,00	62,00	62,00	0,00
				6		Construcción Jardín 56 Sede Escuela 686, San Ignacio, localidad Jardín América, provincia de Misiones - PRINI I (BID N° 4229 /O								
				6	51	Construcción Jardín 56 Sede Escuela 686, San Ignacio, localidad Jardín América, provincia de Misiones - PRINI I (BID N° 4229 /O	0	0	42.419.136	19.278.241	0,00	44,00	44,00	0,00
101						Fundación Miguel Lillo								
		16				Investigación de la Flora, Fauna y Gea								
			0			Investigación de la Flora, Fauna y Gea								
				10		Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Botanica (7 pisos)								
101	16		0	10	51	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Botanica (7 pisos)	0	2.500.000	0	0	0,00	22,72	22,72	0,00
				13		Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 pisos)								
				13	51	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 pisos)	0	2.500.000	7.500.000	2.696.277	0,00	62,50	62,50	26,68
				14		Instalación de un Sistema de Control de Incendio en Colecciones de Alcohol								
				14	51	Instalación de un Sistema de Control de Incendio en Colecciones de Alcohol	0	2.500.000	0	0	0,00	50,00	50,00	0,00
71						Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación								
		106				Comisión Nacional de Actividades Espaciales								
			16			Generación de Ciclos de Información Espacial Completos								
			0			Generación de Ciclos de Información Espacial Completos								
				2		Misiones Satelitales								
71	106	16	0	2	52	Misión SAOCOM (BID N° 1777/ OC-AR) / (BID N° 4840/ OC-AR)	10.302.312.681	2.054.125.703	2.438.465.703	1.420.208.239	93,80	4,00	4,00	3,00
				9		Misiones Satelitales - Etapa III (CAF N° 8700)								
				9	51	Misiones SABIAMAR (CAF N° 8700)	2.759.724.103	1.550.000.000	2.415.334.555	1.257.691.022	76,99	16,00	16,00	12,00
				12		Construcción del Satélite SAOCOM 2 A/B								
				12	51	Construcción del Satélite SAOCOM 2 A/B	0	724.936.704	24.586.704	0	0,00	6,00	6,00	0,00
				13		Diseño, Fabricación, Integración y Ensayo de 4 Satélites (SARE II A)								
				13	51	Diseño, Fabricación, Integración y Ensayo de 4 Satélites (SARE II A)	102.468.351	318.800.072	119.800.072	93.331.316	0,00	10,00	10,00	2,50

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Fisica acum. al 2020	Programación Fisica Inicial 2021	Programad o Fisica Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Fisico al 30/9/2021
		17				Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio								
			0			Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio								
				1		Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas								
		17	0	1	52	Configuración de Vehículo Espacial	1.469.955.194	918.373.096	925.396.829	574.359.217	97,30	2,70	2,70	2,00
				5		Construccion de Vehiculos Lanzadores Tronador II A, B y C								
				5	51	Construccion de Vehiculos Lanzadores Tronador II A, B y C	3.611.471	584.009.038	163.022.390	15.875.158	0,00	10,00	10,00	4,10
72						Ministerio de Cultura								
	337					Ministerio de Cultura								
		1				Actividades Centrales								
			0			Actividades Centrales								
				1		Remodelación de Sede Principal Ministerio de Cultura - Etapa 1 - Av. Alvear 1690 - CABA								
72	337	1	0	1	51	Remodelación de Sede Principal Ministerio de Cultura - Etapa 1 - Av. Alvear 1690 - CABA	0	66.965.891	737.960	0	0,00	100,00	100,00	0,00
		18				Gestión de Museos Nacionales								
			0			Gestión de Museos Nacionales								
				6		Restauración de Fachadas y Cubiertas de Museos Nacionales								
		18	0	6	51	Restauración de Fachadas y Cubiertas de Museos Nacionales	0	117.035.916	96.035.916	14.348.758	0,00	100,00	100,00	40,00
				7		Restauración y Puesta en Valor de Museos Nacionales - Etapa 1								
				7	51	Restauración y Puesta en Valor de Museos Nacionales - Etapa 1	0	193.738.193	84.192.253	22.674.867	0,00	100,00	100,00	27,00
				1		Gestión del Museo Nacional de Bellas Artes - MNBA								
				3		Ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes - Readecuación Planta Baja y Conexión de Edificios								
				1	3	Ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes - Readecuación Planta Baja y Conexión de Edificios	6.990.627	50.000.000	50.000.000	0	5,00	36,00	36,00	0,00
				6		Construcción de Reservas, Espacios de Exhibición y Talleres - Museo Nacional de Bellas Artes en Tecnópolis								
				6	51	Construcción de Reservas, Espacios de Exhibición y Talleres - Museo Nacional de Bellas Artes en Tecnópolis	0	42.000.000	34.340.150	0	0,00	100,00	100,00	0,00
113						Teatro Nacional Cervantes								
		16				Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes								
			0			Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes								
				27		Ejecución de Obras Adecuación e Implementación Cantina Piso 11								
	113	16	0	27	51	Ejecución de Obras Adecuación e Implementación Cantina Piso 11	3.705.752	0	5.426.000	5.425.753	23,19	76,81	76,81	0,00
				34		Ejecución de Obras de Restauración Integral y Puesta en Valor de la Sala María Guerrero – Etapa I								
				34	51	Ejecución de Obras de Restauración Integral y Puesta en Valor de la Sala María Guerrero – Etapa I	8.633.110	0	29.317.000	9.747.459	35,46	64,55	64,55	0,00
				35		Actualización y Modernización de Ascensores Montacargas								
				35	51	Actualización y Modernización de Ascensores Montacargas	0	0			s/i	s/i	5,00	s/i

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
116						Biblioteca Nacional "Doctor Mariano Moreno"								
	25					Servicios de la Biblioteca Nacional								
		0				Servicios de la Biblioteca Nacional								
				6		Adecuación del Centro de Datos y Centro de Contingencia del Museo del Libro y de la Lengua para la Digitalización del Acervo de								
116	25	0	6	51		Adecuación del Centro de Datos y Centro de Contingencia del Museo del Libro y de la Lengua para la Digitalización del Acervo de	0	87.423.350	349.194.240	11.424.958	0,00	35,00	35,00	16,00
117						Instituto Nacional del Teatro								
	16					Fomento, Producción y Difusión del Teatro								
		0				Fomento, Producción y Difusión del Teatro								
				1		Remodelación Edilicia para Instalación de la Sede Central del Instituto Nacional del Teatro								
117	16	0	1	51		Remodelación Edilicia para Instalación de la Sede Central del Instituto Nacional del Teatro	0	50.000.000	50.000.000	0	0,00	30,00	30,00	0,00
75						Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social								
	350					Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social								
		24				Sistema Federal de Empleo								
						Sistema Federal de Empleo								
				1		Construcción y Reformas Edilicias en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral								
75	350	24	0	1	51	Construcción y Reformas Edilicias en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral	0	22.934.601	22.934.601	0	0,00	35,00	35,00	0,00
850						Administración Nacional de la Seguridad Social								
		1				Actividades Centrales								
						Actividades Centrales								
				27		Puesta en Valor Edificios Regional Sur 1 - Provincia de Río Negro								
850	1	0	27	51		Puesta en Valor Edificios Regional Sur 1 - Provincia de Río Negro	44.824.303	0	2.050.000	0	100,00	s/i	s/i	0,00
				62		Provisión e Instalación de Sistema de Protección Contra Incendio - Castex N° 4453								
				62	51	Provisión e Instalación de Sistema de Protección Contra Incendio - Castex N° 4453	44.966.668	0	2.600.000	763.049	93,35	s/i	s/i	0,25
				70		Puesta en Valor de los Edificios Ubicados en la Provincia de Santa Cruz, Jefatura Regional SUR II								
				70	51	Puesta en Valor de los Edificios Ubicados en la Provincia de Santa Cruz, Jefatura Regional SUR II	0	69.522.264	7.472.264	0	0,00	50,00	50,00	0,00
				80		Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 3 Etapa 2								
				80	51	Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 3 Etapa 2	43.761.798	0	81.950.000	21.453.340	99,93	s/i	s/i	0,07
				88		Puesta en valor Edificios Regional Capital - Etapa 2								
				88	51	Puesta en valor Edificios Regional Capital - Etapa 2	80.111.339	10.646.602	49.846.602	14.437.045	100,00	0,00	0,00	0,00
				1		Desarrollo de Infraestructura								
				2		Puesta en Valor Regional Bonaerense 2 - Etapa III								
		1	2	51		Puesta en Valor Regional Bonaerense 2 - Etapa III	59.568.582	0	750.000	0	100,00	s/i	s/i	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programad o Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
				3		Puesta en Valor Edificios Regional Conurbano 2 - Etapa III								
				3	51	Puesta en Valor Edificios Regional Conurbano 2 - Etapa III	31.377.254	0	4.300.000	4.275.111	100,00	s/i	s/i	0,00
				9		Construcción Edificio UDAI Liniers, CABA								
				9	51	Construcción Edificio UDAI Liniers, CABA	331.579	0	7.800.000	0	0,39	s/i	s/i	0,00
				11		Puesta en Valor, Remodelación y Reparación Integral de los Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Litoral								
				11	51	Puesta en Valor, Remodelación y Reparación Integral de los Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Litoral	0	54.074.206	18.574.206	0	0,00	50,00	50,00	0,00
				12		Puesta en Valor de los Edificios en Uso de ANSES JR Noreste								
				12	51	Puesta en Valor de los Edificios en Uso de ANSES JR Noreste	0	51.602.059	17.852.059	0	0,00	50,00	50,00	0,00
				18		Puesta en Valor, Remodelacion y Reparación del Piedras 353, CABA								
				18	51	Puesta en Valor, Remodelacion y Reparación del Piedras 353, CABA	19.958.898	12.000.000	13.500.000	2.068.227	41,53	58,47	58,47	6,13
				19		Puesta en Valor Integral - Edificios Centrales ANSES - Ciudad Autónoma de Buenos Aires								
				19	51	Puesta en Valor Integral - Edificios Centrales ANSES - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	33.261.332	10.000.000	26.900.000	6.291.244	42,87	57,13	57,13	10,06
				22		Puesta en Valor de Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Noroeste								
				22	51	Puesta en Valor de Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Noroeste	0	35.990.606	8.990.606	0	0,00	50,00	50,00	0,00
80						Ministerio de Salud								
	310					Ministerio de Salud								
		1				Actividades Centrales								
			0			Actividades Centrales								
				1		Refuncionalización Espacios Físicos - Sede Central MSAL								
80	310	1	0	1	51	Trabajos Generales de Refuncionalización de Espacios Físicos - MSAL	0	14.145.049	14.145.049	0	0,00	100,00	100,00	16,60
		30				Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de Salud								
			0			Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de Salud								
				2		Centro de Almaceneramientos Nacional de Vacunas (BID N° 5032/OC-AR)								
		30	0	2	51	Centro de Almaceneramientos Nacional de Vacuna (BID N° 5032/OC-AR)	0	246.777.300	246.777.300	0	0,00	20,00	20,00	0,00
				3		Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas (BID N° 5032/OC-AR)								
				3	51	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Chubut (BID N° 5032/OC-AR)	0	22.230.960	22.230.960	0	0,00	20,00	20,00	0,00
					52	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Catamarca (BID N° 5032/OC-AR)	0	18.188.960	18.188.960	0	0,00	20,00	20,00	0,00
					53	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de San Luis (BID N° 5032/OC-AR)	0	18.188.960	18.188.960	0	0,00	20,00	20,00	0,00
					54	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Misiones (BID N° 5032/OC-AR)	0	22.230.960	22.230.960	0	0,00	20,00	20,00	0,00
					56	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Río Negro (BID N° 5032/OC-AR)	0	22.230.960	19.613.577	0	0,00	20,00	20,00	0,00
					57	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Buenos Aires (BID N° 5032/OC-AR)	0	28.294.000	28.294.000	0	0,00	20,00	20,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programad o Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
					58	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Santa Cruz (BID N° 5032/OC-AR)	0	18.188.960	100	0	0,00	20,00	20,00	0,00
					59	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 5032/OC-AR)	0	18.188.960	100	0	0,00	20,00	20,00	0,00
			4			Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios Provinciales (BCIE N° 2215)								
			4		51	Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Chaco I (BCIE N° 2215)	0	1.547.255	1.547.255	0	0,00	31,00	31,00	s/i
					52	Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Chaco II (BCIE N° 2215)	0	1.547.255	1.547.255	0	0,00	31,00	31,00	s/i
					53	Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Chaco III (BCIE N° 2215)	0	1.547.255	1.547.255	0	0,00	31,00	31,00	s/i
					54	Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Chubut I (BCIE N° 2215)	0	1.547.255	1.547.255	0	0,00	31,00	31,00	s/i
					55	Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Chubut II (BCIE N° 2215)	0	1.547.255	1.547.255	0	0,00	31,00	31,00	s/i
					56	Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Chubut III (BCIE N° 2215)	0	1.547.255	1.547.255	0	0,00	31,00	31,00	s/i
					57	Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Salta I (BCIE N° 2215)	0	1.547.255	1.547.255	0	0,00	31,00	31,00	s/i
					58	Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Salta II (BCIE N° 2215)	0	1.547.255	1.547.255	0	0,00	31,00	31,00	s/i
					59	Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Salta III (BCIE N° 2215)	0	1.547.255	1.547.255	0	0,00	31,00	31,00	s/i
					60	Obra y Equip Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios Santiago del Estero I (BCIE N° 2215)	0	1.547.255	1.547.255	0	0,00	31,00	31,00	s/i
					61	Obra y Equip Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios Santiago del Estero II (BCIE N° 2215)	0	1.547.255	1.547.255	0	0,00	31,00	31,00	s/i
					62	Obra y Equip Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios Santiago del Estero III (BCIE N° 2215)	0	1.547.255	1.547.255	0	0,00	31,00	31,00	s/i
		37				Prevención y Control de Enfermedades Endémicas								
			0			Prevención y Control de Enfermedades Endémicas								
				6		Construcción de Base Nacional (FONPLATA ARG 41/2019)								
		37	0	6	51	Construcción de Base Nacional en Salta (FONPLATA ARG 41/2019)	0	22.078.200	22.078.200	0	0,00	30,00	30,00	s/i
					52	Construcción de Base Nacional en Santiago del Estero (FONPLATA ARG 41/2019)	0	10.683.000	10.683.000	0	0,00	30,00	30,00	s/i
					53	Construcción de Base Nacional en San Juan (FONPLATA ARG 41/2019)	0	12.463.500	12.463.500	0	0,00	30,00	30,00	s/i
					55	Construcción de Base Nacional en Juan Jose Castelli (Chaco) (FONPLATA ARG 41/2019)	0	14.244.000	14.244.000	0	0,00	100,00	100,00	s/i
				7		Refuncionalización de Base Nacional (FONPLATA ARG 41/2019)								
				7	51	Refuncionalización de Base Nacional en Córdoba (FONPLATA ARG 41/2019)	0	7.122.000	7.122.000	0	0,00	30,00	30,00	s/i
					52	Refuncionalización de Base Nacional en Corrientes (FONPLATA ARG 41/2019)	0	8.902.500	8.902.500	0	0,00	30,00	30,00	s/i
					53	Refuncionalización de Base Nacional en Calchaquí (Santa Fe) (FONPLATA ARG 41/2019)	0	6.231.750	6.231.750	0	0,00	30,00	30,00	s/i
					55	Refuncionalización de Base Nacional en Tartagal (Salta) (FONPLATA ARG 41/2019)	0	7.478.100	7.478.100	0	0,00	30,00	30,00	s/i
					56	Refuncionalización de Base Nacional en Orán (Salta) (FONPLATA ARG 41/2019)	0	7.478.100	7.478.100	0	0,00	30,00	30,00	s/i
					57	Refuncionalización de Base Nacional en Salvador Mazza (Salta) (FONPLATA ARG 41/2019)	0	4.878.570	4.878.570	0	0,00	30,00	30,00	s/i

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Fisica acum. al 2020	Programación Fisica Inicial 2021	Programad o Fisica Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Fisico al 30/9/2021
					58	Refuncionalización de Base Nacional en Ledesma (Jujuy) (FONPLATA ARG 41/2019)	0	4.878.570	4.878.570	0	0,00	30,00	30,00	s/i
					59	Refuncionalización de Base Nacional en San Pedro (Jujuy) (FONPLATA ARG 41/2019)	0	4.878.570	4.878.570	0	0,00	30,00	30,00	s/i
		38				Funciones Esenciales de Salud Pública (BCIE N°2215)								
			0			Funciones Esenciales de Salud Pública (BCIE N°2215)								
				11		Construcción de Almacenes Regionales de Vacunas (BCIE N°2215)								
	38	0		11	51	Construcción de Almacenes de Vacunas NOA y NEA (BCIE N°2215)	28.561.901	41.780.190	41.780.190	0	41,00	59,00	59,00	0,00
					52	Construcción de Almacenes de Vacunas Centro, Patagonia y Cuyo (BCIE N°2215)	145.937.922	41.180.509	41.180.509	0	80,11	19,89	19,89	0,00
	903					Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer								
		53				Atención de Pacientes								
			0			Atención de Pacientes								
				44		Construcción de Depósito de Farmacia del Hospital Nac. Dr. Baldomero Sommer								
	903	53	0	44	51	Construcción de Depósito de Farmacia del Hospital Nac. Dr. Baldomero Sommer	3.288.158	10.500.000	14.300.000	14.198.864	22,00	78,00	78,00	78,00
				48		Readecuación, Refacción Integral de Salas de Internación Comedores y Consultorios de Pabellón 3 del Hospital Sommer(Etapa I)								
				48	51	Readecuación, Refacción Integral de Salas de Internación Comedores y Consultorios de Pabellón 3 del Hospital Sommer(Etapa I)	0	20.000.000	870.000	0	0,00	57,14	57,14	0,00
				55		Readecuación de Red de Gas Troncal e Interna en los Barrios del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer								
				55	51	Readecuación de Red de Gas Troncal e Interna en los Barrios del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer	0	25.000.000	25.000.000	8.849.028	0,00	100,00	100,00	20,00
				58		Ampliación de Hemoterapia del Hospital Nac. Dr. Baldomero Sommer								
				58	51	Ampliación de Hemoterapia del Hospital Nac. Dr. Baldomero Sommer	0	3.000.000	3.000.000	1.031.322	0,00	47,24	47,24	14,00
				61		Readecuación, Refacción Integral de Salas y Consultorios de Pabellón 10								
				61	51	Readecuación, Refacción Integral de Salas y Consultorios de Pabellón 10	0	10.000.000	0	0	0,00	23,81	23,81	0,00
				63		Refacción Pabellón 4 - Resonador Magnético								
				63	51	Refacción Pabellón 4 - Resonador Magnético	0	5.000.000	100	0	0,00	35,71	35,71	0,00
				64		Construcción Conector 4 - 6								
				64	51	Construcción Conector 4 - 6	0	9.500.000	5.257.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				65		Construcción de Solado para Juegos Integrados								
				65	51	Construcción de Solado para Juegos Integrados	0	0	600.000	565.841	68,00	s/i	32,00	32,00
				66		Construcción de Sum y Equipamiento en Cuidados Paliativos								
				66	51	Construcción de Sum y Equipamiento en Cuidados Paliativos	0	0	7.000.000	6.928.298	20,00	s/i	80,00	80,00
	906					Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán								
		56				Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud								
			0			Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud								
				12		Refuncionalización de Laboratorio para el Funcionamiento de BSL4, Barracas - CABA								
	906	56	0	12	51	Refuncionalización de Laboratorio para el Funcionamiento de BSL4, Barracas - CABA					s/i	s/i	s/i	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
		0				Promoción y Gestión del Cambio Climático y el Desarrollo Sostenible								
				1		Construcciones en Bienes de Dominio Público en el Marco del Proy. Reg. Argentina- Uruguay - Fondo de Adaptación (AF/AU/RI/OU/G1)								
	61	0	1		51	Construcciones en Bienes de Dominio Público en el Marco del Proy. Reg. Argentina- Uruguay - Fondo de Adaptación (AF/AU/RI/OU/G1)	0	19.118.609	3.418.609	0	0,00	6,85	6,85	0,00
	63					Control Ambiental								
		0				Control Ambiental								
				29		Relleno Sanitario Zona Metropolitana de Mendoza (BID N° 3249/OC-AR)								
	63	0	29		51	Relleno Sanitario Zona Metropolitana de Mendoza (BID N° 3249/OC-AR)	0	2.000.000	0	0	0,00	0,21	0,21	0,00
				31		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en la Ciudad de Concordia (BID N° 3249/OC-AR)								
				31	51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en la Ciudad de Concordia (BID N° 3249/OC-AR)	0	75.000.000	189.837.966	134.161.459	0,00	83,00	83,00	21,50
				33		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Área Metropolitana de Formosa (BID N°3249)								
				33	51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Área Metropolitana de Formosa (BID N°3249)	29.454.393	55.650.000	205.650.000	192.690.212	5,00	80,00	80,00	38,00
				34		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Alto Valle de Río Negro (BIDN° 3249/OC-AR)								
				34	51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Alto Valle de Río Negro (BIDN° 3249/OC-AR)	0	2.000.000	0	0	0,00	0,61	0,61	0,00
				35		Construcción Laboratorio Llave en Mano en la Provincia de Buenos Aires								
				35	51	Construcción Laboratorio Llave en Mano en la Provincia de Buenos Aires	0	140.000.000	0	0	0,00	65,00	65,00	0,00
				36		Recomposición Sitios Contaminados Barrio Pampa Lanus								
				36	51	Recomposición Sitios Contaminados Barrio Pampa Lanus	0	80.000.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				37		Recomposición Sitios Contaminados Emporio Tanque Quilmes								
				37	51	Recomposición Sitios Contaminados Emporio Tanque Quilmes	0	80.000.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				38		Recomposición Sitios Contaminados Curtiembre Piazza								
				38	51	Recomposición Sitios Contaminados Curtiembre Piazza	0	100.000.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				44		Construcción de un Relleno Sanitario para la Ciudad de Paraná y Municipios Vecinos (BID N°3249)								
				44	51	Construcción de un Relleno Sanitario para la Ciudad de Paraná y Municipios Vecinos (BID N°3249)	0	22.160.000	0	0	0,00	3,55	3,55	0,00
				47		Construcción del Centro Ambiental de Colón, Entre Ríos (BID N°3249)								
				47	51	Construcción del Centro Ambiental de Colón, Entre Ríos (BID N°3249)	0	2.000.000	0	0	0,00	0,58	0,58	0,00
				51		Construcción Sistema de Biogás GNC Rafaela (GEF-PNUD ARG 16/G23)								
				51	51	Construcción Sistema de Biogás GNC Rafaela (GEF-PNUD ARG 16/G23)	0	2.000.000	11.500.000	3.189.384	0,00	100,00	100,00	30,00
				52		Construcción Biodigestor Tapalqué (GEF-PNUD ARG 16/G23)								
				52	51	Construcción Biodigestor Tapalqué (GEF-PNUD ARG 16/G23)	0	7.800.000	5.400.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				55		Construcción de Plantas de Transferencia y Equipamiento para Relleno Sanitario en la Región de Tupuncato, Mendoza (BID N°3249)								
				55	51	Construcción de Plantas de Transferencia y Equipamiento para Relleno Sanitario en la Región de Tupuncato, Mendoza (BID N°3249)	0	12.470.000	0	0	0,00	40,00	40,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
				87	51	Construcción Centros Integrales RSU y Fortalecimiento - Proyecto Buenos Aires: ACUMAR (BID N° 3249)	0	2.000.000	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00
				88		Construcción Planta de Separación - Santo Tomé Corrientes (BID N° 3249)								
				88	51	Construcción Planta de Separación - Santo Tomé Corrientes (BID N° 3249)	0	1.500.000	0	0	0,00	1,09	1,09	0,00
				89		Construcción Centro RSU Gualeguaychú (BID N° 3249)								
				89	51	Construcción Centro RSU Gualeguaychú (BID N° 3249)	0	2.650.000	0	0	0,00	20,80	20,80	0,00
				90		Construcción Centro RSU Florencio Varela (BID N° 3249)								
				90	51	Construcción Centro RSU Florencio Varela (BID N° 3249)	0	15.250.000	0	0	0,00	12,06	12,06	0,00
				91		Construcción Centro RSU Rosario - Santa Fé (BID N° 3249)								
				91	51	Construcción Centro RSU Rosario - Santa Fé (BID N° 3249)	0	1.991.000	0	0	0,00	1,57	1,57	0,00
				92		Construcción Centro RSU Baradero - San Pedro (BID N° 3249)								
				92	51	Construcción Centro RSU Baradero - San Pedro (BID N° 3249)	0	1.500.000	0	0	0,00	1,19	1,19	0,00
				93		Construcción Centro RSU San Juan (BID N° 3249)								
				93	51	Construcción Centro RSU San Juan (BID N° 3249)	0	14.890.000	0	0	0,00	11,78	11,78	0,00
				94		Construcción Centro RSU Chivilcoy - Buenos Aires (BID N° 3249)								
				94	51	Construcción Centro RSU Chivilcoy - Buenos Aires (BID N° 3249)	0	22.122.000	0	0	0,00	17,49	17,49	0,00
				95		Construcción de Obras para Atender Situaciones Sociales en la Republica Argentina (BID N° 3249)								
				95	51	Construcción de Obras para Atender Situaciones Sociales en la Republica Argentina (BID N° 3249)	0	2.277.000	0	0	0,00	0,41	0,41	0,00
				96		Construcción de un Sistema de Generación de Biogás de Residuos de Pesca, en el Área Virch Valdes (GEF-PNUD ARG 16/G23)								
				96	51	Construcción de un Sistema de Generación de Biogás de Residuos de Pesca, en el Área Virch Valdes (GEF-PNUD ARG 16/G23)	0	12.000.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				97		Construcción de Biodigestores a Pequeña Escala para el Abastecimiento de Energía en dos Comunidades Indígenas de la Provincia de								
				97	51	Construcción de Biodigestores a Pequeña Escala para el Abastecimiento de Energía en dos Comunidades Indígenas de la Provincia de	0	0	4.700.000	0	0,00	100,00	100,00	25,00
				98		Constr. Inst. y Puesta en Func de Planta de Captación y Aprov de Biogás en el Relleno Sanitario Overa Pozo(PNUD AR16/G23)								
				98	51	Constr. Inst. y Puesta en Func de Planta de Captación y Aprov de Biogás en el Relleno Sanitario Overa Pozo(PNUD AR16/G23)	0	0	7.000.000	0	s/i	s/i	100,00	0,00
107						Administración de Parques Nacionales								
		21				Conservación de la Biodiversidad (GEF TF N° 2837/AR)								
			0			Conservación de la Biodiversidad (GEF TF N° 2837/AR)								
				3		Construcción de Galpón/Taller y Alojamiento para Personal de Tránsito en el Parque Nacional El Impenetrable-(GEF TF 2837/AR)								
107	21		0	3	51	Construcción de Galpón/Taller y Alojamiento para Personal de Tránsito en el Parque Nacional El Impenetrable-(GEF TF 2837/AR)	3.952.757	6.577.900	24.127.900	16.297.969	20,83	79,17	79,17	79,17
				5		Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares y Dos Viv para Guardaparques en el Parque IntMarino Coster(GEF TF 0A0233/AR)								
				5	51	Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares y Dos Viv para Guardaparques en el Parque Marino Coster(GEF TF 0A0233/AR)	37.472.142	0	3.800.000	2.218.563	90,01	9,99	9,99	9,99

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
				12	51	Construcción de Vivienda Intendente y Oficina de Informes en la Reserva Natural Formosa	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				16		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Lihué - Calel								
				16	53	Construcción de Galpón - Taller en el Parque Nacional Lihué Calel	2.359.505	8.963.011	37.807.608	14.430.692	0,00	100,00	100,00	42,78
				18		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Los Alerces								
				18	51	Sustitución y Renovación de Toma y Distribución de Agua en Villa Futalaufquen en el Parque Nacional Los Alerces - Prov. de Chubu	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				21		Construcción de Sede Administrativa en el Parque Nacional Monte Leon								
				21	51	Construcción de Sede Administrativa en el Parque Nacional Monte Leon	0	17.325.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				24		Construcción de 2 Viviendas de Guardaparques en el Parque Nacional El Leoncito								
				24	51	Construcción de 2 Viviendas de Guardaparques en el Parque Nacional El Leoncito	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				34		Construcción de Sede Administrativa en El Calafate								
				34	51	Construcción de Sede Administrativa en El Calafate	3.931.646	0	15.501.318	6.314.425	14,82	60,18	60,18	0,00
				35		Restauración y Refuncionalización Intendencia en el Parque Nacional Calilegua								
				35	51	Restauración y Refuncionalización Intendencia en el Parque Nacional Calilegua	14.633.531	0	17.870.128	12.994.444	71,86	28,14	28,14	28,14
				36		Construcción de Galpon de Servicios Auxiliares en el Parque Nacional Los Cardones - Provincia de Salta								
				36	51	Construcción de Galpon de Servicios Auxiliares en el Parque Nacional Los Cardones - Provincia de Salta	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				38		Reconstrucción Techo en Centro de Visitantes P.N. Quebrada de Condorito en Provincia de Córdoba								
				38	51	Reconstrucción Techo en Centro de Visitantes P.N. Quebrada de Condorito en Provincia de Córdoba		0	9.400.000	0	s/i	s/i	s/i	0,00
				51		Construcción de Muelle Cabecera Norte - Parque Nacional Lago Puelo								
				51	51	Construcción de Muelle Cabecera Norte - Parque Nacional Lago Puelo	0				0,00	35,00	35,00	0,00
				52		Reparación y Puesta en Valor Edificio Casa Central Sitio en Santa Fe 690								
				52	51	Reparación y Puesta en Valor Edificio Casa Central Sitio en Santa Fe 690	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				53		Reparación Camino Cerro Tronador en el Parque Nacional Nahuel Huapi								
				53	51	Reparación Camino Cerro Tronador en el Parque Nacional Nahuel Huapi	92.468.344	0	16.479.551	15.417.192	100,00	0,00	0,00	0,00
				54		Refacción y Ampliación del Carneadero en el Parque Nacional El Palmar, Provincia de Entre Rios								
				54	51	Refacción y Ampliación del Carneadero en el Parque Nacional El Palmar, Provincia de Entre Rios	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				60		Reparación y Puesta en Valor de la Infraestructura General en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos.								
				60	51	Reparación y Puesta en Valor de la Infraestructura General en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos.	0	3.655.000	33.129.842	23.264.406	0,00	100,00	100,00	70,12
				65		Refacción y Readección del Espacio de Oficinas y Sanitarios del Edificio Taller en PN Lanín - Provincia de Neuquén								
				65	51	Refacción y Readección del Espacio de Oficinas y Sanitarios del Edificio Taller en PN Lanín - Provincia de Neuquén	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				67		Construcción de Sanitarios en el Parque Nacional El Palmar								
				67	51	Construcción de Sanitarios en el Parque Nacional El Palmar	0	2.000.000	21.994.637	4.663.396	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 30/9/2021	Devengado al 30/9/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programad o Física Vig. al 30/9/2021	Ejecutado Físico al 30/9/2021
				68		Construcción de Sanitario en el Área de Acampe del Parque Nacional Quebrada del Condorito								
				68	51	Construcción de Sanitario en el Área de Acampe del Parque Nacional Quebrada del Condorito	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				69		Construcción de Sub-Central de Incendios en El Chalten - Parque Nacional Los Glaciares								
				69	51	Construcción de Sub-Central de Incendios en El Chalten - Parque Nacional Los Glaciares	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				70		Construcción de Centro de Visitantes en el Parque Nacional Talampaya								
				70	51	Construcción de Centro de Visitantes en el Parque Nacional Talampaya	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				71		Construcción de Sanitarios en Aguas Negras Parque Nacional Calilegua								
				71	51	Construcción de Sanitarios en Aguas Negras Parque Nacional Calilegua	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				72		Refuncionalización Ex Hotel Majestic - Etapa 1 - Av. De Mayo 1317 - CABA								
				72	51	Refuncionalización Ex Hotel Majestic - Etapa 1 - Av. De Mayo 1317 - CABA	0	0	11.832.799	8.679.485	0,00	100,00	100,00	78,54
85						Ministerio de Desarrollo Social								
	311					Ministerio de Desarrollo Social								
		52				Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia								
			0			Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia								
				1		Remodelación y Construcción en Espacios de Primera Infancia (EPIS) (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)								
85	311	52	0	1	51	Remodelación y Construcción en Espacios de Primera Infancia (EPIS) (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)	381.971.025	1.089.782.384	1.089.782.384	941.848.731	6,80	87,38	87,38	39,93
				2		Remodelación de Espacios de Primera Infancia (EPIS) - (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)								
				2	51	Remodelación de Espacios de Primera Infancia (EPIS) - (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)	0	231.436.512	231.436.512	0	0,00	80,00	80,00	0,00
				3		Construcción de Primera Infancia (EPIS) - (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)								
				3	51	Construcción de Primera Infancia (EPIS) - (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)	0	82.110.000	82.110.000	0	0,00	66,78	66,78	0,00
Total Obras Seleccionadas							264.963.333.196	191.213.398.996	200.432.379.056	112.537.543.808				

Nota: el listado contempla las obras de inversión, mínima unidad de análisis de los proyectos de inversión. De esta forma, no se contemplan actividades específicas asociadas a proyectos de inversión.

CUADRO D
INVERSIÓN REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 30/9/2021
(en millones de \$)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	31.616,1	62.102,3	44.740,6	27.242,8	18,7%
Provincia de Buenos Aires	85.785,5	75.888,2	42.740,2	38.792,9	26,6%
Provincia de Catamarca	1.172,7	2.250,3	1.641,5	1.416,2	1,0%
Provincia de Córdoba	9.933,7	12.581,2	10.977,8	10.297,5	7,1%
Provincia de Corrientes	5.022,9	4.422,0	2.441,5	2.096,0	1,4%
Provincia del Chaco	3.050,9	4.077,3	3.600,0	3.329,1	2,3%
Provincia del Chubut	2.749,4	2.779,6	2.603,8	2.276,3	1,6%
Provincia de Entre Ríos	4.792,0	8.421,2	6.888,0	6.385,5	4,4%
Provincia de Formosa	3.137,1	5.223,5	3.656,1	3.267,2	2,2%
Provincia de Jujuy	7.255,4	3.767,1	1.080,1	894,9	0,6%
Provincia de La Pampa	3.705,4	2.141,8	1.598,3	1.516,8	1,0%
Provincia de La Rioja	2.686,7	5.327,5	4.834,8	4.709,0	3,2%
Provincia de Mendoza	8.075,8	6.396,4	3.829,8	3.562,3	2,4%
Provincia de Misiones	2.825,5	2.633,9	1.993,8	1.813,0	1,2%
Provincia del Neuquén	3.868,8	3.639,4	3.161,7	3.054,1	2,1%
Provincia de Río Negro	8.996,9	5.997,1	4.806,9	4.556,2	3,1%
Provincia de Salta	10.384,0	9.826,1	2.553,2	2.250,6	1,5%
Provincia de San Juan	4.090,1	1.807,2	1.518,3	1.072,0	0,7%
Provincia de San Luis	917,3	1.107,9	760,3	708,3	0,5%
Provincia de Santa Cruz	1.159,3	1.421,3	998,0	891,9	0,6%
Provincia de Santa Fe	11.016,1	11.128,4	8.289,4	8.224,9	5,6%
Provincia de Santiago del Estero	1.236,1	2.439,0	1.244,6	974,4	0,7%
Provincia de Tucumán	7.472,3	7.369,3	1.650,5	1.353,3	0,9%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas c	1.139,9	5.186,8	785,9	708,0	0,5%
Interprovincial	44.298,5	22.420,0	4.510,5	3.143,4	2,2%
Nacional	19.582,6	27.932,4	11.643,0	10.060,6	6,9%
No Clasificado	18,2	1.810,0	1.100,7	1.099,1	0,8%
Total Inversión Real Directa	285.989,1	300.097,0	175.649,3	145.696,3	100,0%

CUADRO E
MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCIÓN AL 30/9/2021
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Presidencia de la Nación	1.380,3	1.510,3	130,0	9,4%
Jefatura de Gabinete de Ministros	2.706,7	1.746,8	-959,9	-35,5%
Ministerio del Interior	7.472,7	7.802,1	329,4	4,4%
Ministerio de Seguridad	0,0	60,0	60,0	
Ministerio de Economía	24.678,8	69.491,5	44.812,7	181,6%
Ministerio de Desarrollo Productivo	29.696,2	32.607,8	2.911,6	9,8%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	2.944,7	3.989,1	1.044,4	35,5%
Ministerio de Turismo y Deportes	2.128,9	3.651,6	1.522,6	71,5%
Ministerio de Transporte	3.835,9	19.952,9	16.117,0	420,2%
Ministerio de Obras Públicas	116.767,5	143.763,3	26.995,7	23,1%
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	113.523,0	113.094,5	-428,5	-0,4%
Ministerio de Educación	48.299,0	39.225,0	-9.074,0	-18,8%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	1.434,6	2.107,6	673,1	46,9%
Ministerio de Cultura	200,9	611,6	410,7	204,4%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	211,9	342,9	131,0	61,8%
Ministerio de Salud	1.149,7	1.949,5	799,8	69,6%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	570,5	348,9	-221,6	-38,8%
Ministerio de Desarrollo Social	6.031,0	7.741,3	1.710,3	28,4%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	743,6	1.346,4	602,8	81,1%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	107.772,0	110.944,4	3.172,5	2,9%
Total Transferencias de Capital	471.548,1	562.287,7	90.739,6	19,2%

CUADRO F
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCIÓN AL 30/9/2021
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Presidencia de la Nación	1.380,3	1.510,3	577,0	577,0	38,2%
Jefatura de Gabinete de Ministros	2.706,7	1.746,8	604,2	604,2	34,6%
Ministerio del Interior	7.472,7	7.802,1	5.328,6	5.139,3	65,9%
Ministerio de Seguridad	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Economía	24.678,8	69.491,5	8.813,1	8.549,0	12,3%
Ministerio de Desarrollo Productivo	29.696,2	32.607,8	18.133,4	18.047,7	55,3%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	2.944,7	3.989,1	1.558,9	1.474,6	37,0%
Ministerio de Turismo y Deportes	2.128,9	3.651,6	3.100,0	3.100,0	84,9%
Ministerio de Transporte	3.835,9	19.952,9	2.851,6	1.608,1	8,1%
Ministerio de Obras Públicas	116.767,5	143.763,3	100.746,4	100.636,5	70,0%
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	113.523,0	113.094,5	92.234,5	91.060,1	80,5%
Ministerio de Educación	48.299,0	39.225,0	27.413,8	27.413,8	69,9%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	1.434,6	2.107,6	1.005,1	1.005,1	47,7%
Ministerio de Cultura	200,9	611,6	79,4	79,4	13,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	211,9	342,9	36,4	36,4	10,6%
Ministerio de Salud	1.149,7	1.949,5	1.130,6	1.130,6	58,0%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	570,5	348,9	170,5	170,5	48,9%
Ministerio de Desarrollo Social	6.031,0	7.741,3	4.329,2	4.327,9	55,9%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	743,6	1.346,4	490,3	490,3	36,4%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	107.772,0	110.944,4	79.979,9	79.979,9	72,1%
Total Transferencias de Capital	471.548,1	562.287,7	348.582,8	345.430,3	61,4%

CUADRO G
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 30/9/2021
(en millones de \$)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	40.280,1	110.855,2	109.331,3	109.128,9	31,6%
Provincia de Buenos Aires	63.201,0	76.267,1	47.627,5	46.645,7	13,5%
Provincia de Catamarca	2.398,0	3.162,2	1.770,4	1.737,2	0,5%
Provincia de Córdoba	13.911,0	13.351,4	11.680,3	11.567,1	3,3%
Provincia de Corrientes	7.530,7	6.367,3	3.517,4	3.413,4	1,0%
Provincia del Chaco	12.783,0	8.538,8	9.316,5	9.281,2	2,7%
Provincia del Chubut	3.153,1	3.198,0	3.057,4	3.019,0	0,9%
Provincia de Entre Ríos	6.798,3	5.105,0	6.827,7	6.636,1	1,9%
Provincia de Formosa	2.405,0	2.890,0	4.636,2	4.629,9	1,3%
Provincia de Jujuy	3.439,8	3.111,4	3.001,1	2.405,7	0,7%
Provincia de La Pampa	2.199,7	1.226,2	1.270,5	1.270,5	0,4%
Provincia de La Rioja	15.560,5	15.942,4	12.049,7	12.012,3	3,5%
Provincia de Mendoza	6.392,7	4.507,7	4.600,9	4.225,1	1,2%
Provincia de Misiones	5.525,6	3.906,5	3.643,0	3.614,5	1,0%
Provincia del Neuquén	5.849,6	5.144,4	3.312,7	3.291,0	1,0%
Provincia de Río Negro	3.394,3	4.233,0	2.310,3	2.291,2	0,7%
Provincia de Salta	4.742,6	5.463,1	5.039,7	4.992,8	1,4%
Provincia de San Juan	3.608,2	1.562,3	3.348,6	3.348,6	1,0%
Provincia de San Luis	3.451,7	4.393,1	3.665,4	3.665,4	1,1%
Provincia de Santa Cruz	19.272,7	36.948,2	7.645,9	7.644,1	2,2%
Provincia de Santa Fe	7.456,0	6.694,1	5.073,3	5.020,5	1,5%
Provincia de Santiago del Estero	3.672,9	2.701,9	4.206,7	4.093,5	1,2%
Provincia de Tucumán	6.306,3	5.074,0	3.448,9	3.328,3	1,0%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	2.674,7	2.716,7	1.153,5	1.120,7	0,3%
Interprovincial	74.210,0	73.527,4	49.037,0	49.037,0	14,2%
Nacional	151.330,8	154.561,9	37.631,8	37.631,8	10,9%
Binacional	0,0	812,6	378,9	378,9	0,1%
No Clasificado	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0%
Total Transferencias de Capital	471.548,1	562.287,7	348.582,8	345.430,3	100,0%

Cuadro H
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA Y LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, POR FINALIDAD Y FUNCIÓN AL 30/9/2021

(en millones de \$)

Finalidad/Función	Inversión Real Directa	Transferencias	Total
Administración Gubernamental			
Legislativa	385,8		385,8
Judicial	1.039,4		1.039,4
Dirección Superior Ejecutiva	939,6	23,4	963,0
Relaciones Exteriores	46,2		46,2
Relaciones Interiores	353,0	11.964,2	12.317,2
Administración Fiscal	182,2	57,0	239,2
Control de la Gestión Pública	22,1		22,1
Información y Estadística Básicas	135,1		135,1
Subtotal	3.103,5	12.044,6	15.148,1
Servicios de Defensa y Seguridad			
Defensa	8.831,8		8.831,8
Seguridad Interior	1.090,4		1.090,4
Sistema Penal	784,6	516,3	1.300,9
Inteligencia	88,8		88,8
Subtotal	10.795,6	516,3	11.311,9
Servicios Sociales			
Salud	4.139,7	13.485,0	17.624,7
Promoción y Asistencia Social	1.058,1	10.073,3	11.131,5
Seguridad Social	277,3		277,3
Educación y Cultura	10.957,2	30.843,8	41.801,0
Ciencia y Técnica	13.549,9	2.060,6	15.610,6
Trabajo	176,1	36,4	212,5
Vivienda y Urbanismo	58,1	107.598,6	107.656,8
Agua Potable y Alcantarillado	2.525,5	81.786,5	84.312,0
Subtotal	32.742,0	245.884,4	278.626,4
Servicios Económicos			
Energía, Combustibles y Minería	65,7	18.370,6	18.436,2
Comunicaciones	31,5	2.149,8	2.181,3
Transporte	92.659,2	40.956,5	133.615,7
Ecología y Medio Ambiente	5.591,1	2.778,2	8.369,3
Agricultura	304,0	1.471,7	1.775,7
Industria	164,1	16.868,4	17.032,5
Comercio, Turismo y Otros Servicios	186,6	1.263,9	1.450,5
Seguros y Finanzas	53,0	3.126,0	3.179,0
Subtotal	99.055,3	86.985,0	186.040,3
Total	145.696,3	345.430,3	491.126,6