

INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL


Presupuesto de la Administración Nacional

Acumulado al Cuarto Trimestre 2021

INTRODUCCIÓN


La Inversión Pública Nacional comprende las erogaciones destinadas a la adquisición o producción de bienes que incrementan el activo del Estado Nacional, Provincial y Municipal y demás destinatarios de los fondos transferidos por la Administración Pública Nacional. Es decir, incluye la Inversión Real Directa (IRD) y las Transferencias de Capital (TC).

La Inversión Pública Nacional durante el ejercicio 2021 alcanzó a \$1.108.631,0 millones, con la siguiente evolución nominal¹:



La Inversión Real Directa abarca la adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional, alcanzando al 31/12/2021 un devengado de \$249.364,8 millones (88,0% del crédito vigente). Asimismo, la Administración Nacional realiza transferencias para gastos de capital, los cuales totalizaron \$859.266,2 millones, representando el 93,5% del crédito vigente:

¹ Con el objeto de poder comparar la serie, se excluyó para el período 2009/2017 la ejecución del Fondo Federal Solidario y para el período 2009/2020 del FEDEI.



A continuación, se expone un cuadro que resume el Crédito Inicial, el Crédito Vigente y la ejecución de la Inversión Pública Nacional al cierre del cuarto trimestre de 2021, desagregada por sus principales componentes:


Cuadro N°1. Inversión Real Directa y Transferencias de Capital al 31/12/2021 (en millones de \$)

Administración Nacional					
Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Inversión Real Directa (IRD)	285.989,1	283.459,0	249.364,8	22,5%	88,0%
Obras de Inversión	204.372,2	200.816,5	185.348,2	16,7%	92,3%
Maquinarias, Equipos, Edificios y Otros	81.616,9	82.642,5	64.016,5	5,8%	77,5%
Transferencias de Capital	471.548,1	918.635,0	859.266,2	77,5%	93,5%
Total Inversión Pública Nacional	757.537,2	1.202.094,0	1.108.631,0	100,0%	92,2%

En lo que respecta a la Inversión Pública Nacional, se registró al 31/12/2021 una ejecución del 92,2% del crédito vigente (5,7 puntos porcentuales por debajo del nivel de ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional, el cual alcanzó el 97,9%), representando las transferencias de capital el 77,5% del monto global ejecutado.

I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA

La Inversión Real Directa alcanzó en el año 2021 a \$249.364,8 millones, conforme a la siguiente evolución:



(*) En 2019 se incluye la registración de gastos de inversión conforme la regularización de adelantos a proveedores y contratistas con impacto en ejercicios anteriores.

En términos nominales, la ejecución de la Inversión Real Directa registró una tasa de crecimiento anual acumulativa del 30,5% para el período 2009/2021.

1- Según Nivel Institucional

A continuación, se presenta un cuadro que muestra el comportamiento de la IRD al cierre del cuarto trimestre de 2021, por nivel institucional:

Cuadro N°2: Ejecución de la Inversión Real Directa al 31/12/2021 (en millones de \$)

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% Eje.
Organismos Descentralizados	121.562,5	164.253,1	159.146,0	63,8%	96,9%
Administración Central	161.823,4	115.868,4	88.719,8	35,6%	76,6%
Instituciones de Seguridad Social	2.603,2	3.337,6	1.499,0	0,6%	44,9%
TOTAL	285.989,1	283.459,0	249.364,8	100,0%	88,0%

La ejecución de los Organismos Descentralizados representa el 63,8% del total de la inversión de 2021. En la siguiente tabla se pueden observar las dependencias con mayor gasto devengado y la variación interanual en relación a idéntico período de 2020:

Cuadro N° 3: Ejecución de la Inversión Real Directa Comparada al 31/12 - Años 2020/2021 (en millones de pesos)
-Según nivel de ejecución 2021 -

Organismo	Devengado 2020	Devengado 2021	Variación
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	60.724,3	128.828,5	112,2%
Ministerio de Educación	469,5	19.222,6	3994,1%
Ministerio de Obras Públicas	4.597,0	18.164,2	295,1%
Ministerio de Transporte	7.437,8	13.028,3	75,2%
Comisión Nacional de Energía Atómica	4.909,5	11.663,8	137,6%
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea	1.305,5	7.776,2	495,7%
Comisión Nacional de Actividades Espaciales	1.641,9	5.435,0	231,0%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	600,4	4.965,4	727,0%
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)	1.965,6	4.538,2	130,9%
Ministerio de Salud	4.619,9	1.823,1	-60,5%
Ministerio de Desarrollo Social	377,9	1.806,4	378,1%
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)	490,5	1.482,3	202,2%
Ministerio de Seguridad	963,6	753,6	-21,8%
Subtotal	90.103,4	219.487,7	143,6%
Otros	9.046,0	29.877,1	230,3%
Total IRD	99.149,4	249.364,8	151,5%

Se aprecia en el cuadro precedente la preponderancia de la inversión directa a cargo de la DNV, especialmente del programa Construcción de Autopistas y Autovías; seguida por el Ministerio de Educación, con relevancia del Plan Federal Juana Manso y el Fortalecimiento Edificio de Jardines Infantiles; el Ministerio de Obras Públicas, con importantes proyectos, entre ellas, obras de infraestructura para el saneamiento de la Cuenca Matanza – Riachuelo y de transporte; el Ministerio de Transporte con los proyectos de Renovación de Vías y Corredor Ferrocarril General Belgrano Cargas y Mejora Integral del Ferrocarril General Roca Ramal Constitución – La Plata; la Comisión Nacional de Energía Atómica con la construcción del Reactor CAREM y el RA - 10; el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea con la recuperación del material y el mantenimiento de la infraestructura para el Alistamiento Operacional; la Comisión Nacional de Actividades Espaciales con los proyectos Misiones Satelitales y Construcción de Inyector Satelital para Cargas Livianas Útiles Livianas y en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde se destaca el mayor gastos asociado a iniciativas para la gestión integral de residuos sólidos urbanos.

2- Según Fuente de Financiamiento

Al considerarse las distintas fuentes de financiamiento se destaca que el 55,2% del gasto de la IRD se financió con Tesoro Nacional, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N°4 Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente Financiamiento al 31/12/2021 (en millones de \$)

Fuente de Financiamiento	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% Eje.
Tesoro Nacional	83.261,5	144.172,2	137.549,6	55,2%	95,4%
Financiamiento Externo	102.573,4	72.622,0	49.837,2	20,0%	68,6%
Crédito Interno	29.578,0	40.204,4	38.798,9	15,6%	96,5%
Recursos Afectación Específica	52.353,5	18.657,8	16.930,9	6,8%	90,7%
Transferencias Internas	14.037,8	1.846,1	1.443,4	0,6%	78,2%
Recursos Propios	4.184,9	5.956,5	4.804,8	1,9%	80,7%
TOTAL	285.989,1	283.459,0	249.364,8	100,0%	88,0%

El **Tesoro Nacional** financió, entre otras, las obras de la Dirección Nacional de Vialidad por \$77.157,4 millones, la adquisición de equipamiento para la implementación del Plan Juana Manso por \$13.511,5 millones, las obras de la Comisión Nacional de Energía Atómica por \$11.268,3 millones (principalmente los proyectos Construcción de Reactor de Baja Potencia Carem Fase II y Construcción de Reactor RA-10), y el Mantenimiento de Medios e Infraestructura para el Alistamiento Operacional de la Fuerza Aérea Argentina por \$4.576,9 millones. Con **Financiamiento Externo** (Crédito y Transferencias Externas) sobresalieron \$13.498,3 millones para obras de la Dirección Nacional de Vialidad; \$11.673,6 millones para proyectos de Infraestructura de Obras de Transporte (fundamentalmente la Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas; Elevación de Viaducto, Prolongación de Tendido Ferroviario y Construcción Nueva Estación Terminal Constitución – Belgrano Sur y Mejora Integral del Ferrocarril General Roca: Ramal Constitución - La Plata); \$4.270,5 millones para proyectos del ENOSHA; \$3.590,4 millones para inversiones de Control Ambiental por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible destacándose las asignaciones asociado a la gestión integral de residuos sólidos urbanos; y \$2.575,8 millones para proyectos de la Cuenca Matanza Riachuelo bajo responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas. Por su parte, la ejecución con **Crédito Interno** incluyó \$24.466,4 millones para proyectos viales de la Dirección Nacional de Vialidad; \$2.437,6 para inversión en material de la Fuerza Aérea; \$1.760,9 millones de Asistencia Financiera para la Construcción de Hospitales Modulares de Emergencia, \$1.278,6 para obras de infraestructura penitenciaria y \$939,3 millones para Apoyo para la Implementación de Centros Sanitarios Turísticos de Asistencia COVID-19, bajo responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas. Por último, los **Recursos con Afectación Específica** correspondieron a las obras del Ministerio de Obras Públicas por \$7.559,9 millones (fundamentalmente, Ejecución de Obras de Pavimentación Interjurisdiccionales e Infraestructura de Transporte Masivo VAP III) y a obras de la Dirección Nacional de Vialidad por \$6.516,7 millones.

3- Según Ubicación Geográfica

La IRD abarca todo el territorio nacional, destacándose las erogaciones efectuadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, que concentraron el 62,7% de la inversión total. En el caso de la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** (\$53.454,1 millones) debe considerarse que una gran cantidad de gastos registrados en CABA, no se ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción, tratándose de casos donde el domicilio de la firma contratista se ubica en esta jurisdicción mayormente.

En la provincia de **Buenos Aires** se ejecutaron \$63.119,1 millones, destacándose la inversión vial (\$34.768,6 millones) de la Dirección Nacional de Vialidad y los proyectos Infraestructura de Transporte Masivo VAP III y Construcción del Reactor RA-10. En la provincia de **Córdoba** se ejecutaron \$16.005,0 millones, siendo importantes las inversiones en la Ruta Nacional N°19 (San Francisco – Córdoba), en la Ruta Nacional N° 8 (Rio Cuarto - Holmberg), en la Ruta Nacional N°158 y en Ruta Nacional N°9. En la provincia de **Santa Fe** se ejecutaron \$12.885,4 millones, fundamentalmente en las Rutas Nacionales N° 34 (Angélica – Sunchales), N°

8 y N° 1V9; en la Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas y en el Centro Penitenciario Federal del Litoral en Coronda. Por último, en la provincia de **Entre Ríos** se ejecutaron \$10.885,7 millones, siendo relevantes los trabajos en la Ruta Nacional N° 18.

II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

En el presente apartado se analiza la ejecución de los proyectos de inversión, considerando un subconjunto de iniciativas de gran envergadura en la cartera prevista para 2021

Cuadro N° 5: Principales Proyectos de Inversión ordenados según Costo Total (en millones de pesos)

Programas/Proyectos	Costo Total (CT)*	Acumulado al 31/12/2020	Devengado 31/12/2021	% Dev. Ac.31/12/21 /CT
Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad	664.848,4	141.580,0	123.403,0	39,9%
Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril Gral. Belgrano	106.586,2	27.101,8	8.639,6	33,5%
Misiones Satelitales: Misión SAOCOM y Misión SABIAMAR	38.144,4	10.063,1	3.262,0	34,9%
Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II	31.939,1	12.836,1	5.702,6	58,0%
Ferrocarril Roca, Ramal Constitución – La Plata (BID 2982)	18.210,8	7.126,1	2.803,6	54,5%
Construcción de Reactor RA-10	17.470,7	5.318,9	4.319,9	55,2%
Construcción de Jardines de Infantes	8.310,8	1.723,3	4.998,6	80,9%
Infraestructura de Transporte Masivo VAP III	6.515,5	916,0	5.730,7	102,0%
Configuración de Vehículo Espacial	2.803,2	1.470,0	1.240,4	96,7%
Ampliación Establecimiento Depurador El Paramillo - Mendoza (BID 3451 OC-AR)	2.412,4	832,8	1.442,1	94,3%
Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID 3451 OC-AR)	1.193,5	855,1	619,3	123,5%
Construcción de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	940,0	985,3	12,0	106,0%
Total (Proyectos de gran envergadura)	899.375,0	210.808,4	162.174,0	41,5%

(*) Costo total de obras de inversión según F13 Ley 2021. En algunos casos, el gasto efectivo puede superar el costo total estimado.

Como surge del cuadro, las obras de inversión de mayor envergadura, en promedio, ostentaron niveles de ejecución financiera acumulada del 41,5% del Costo Total. Vale aclarar que se trata de una referencia. A continuación se describen los proyectos de inversión citados en el cuadro anterior, ordenados en función del organismo ejecutor:

Dirección Nacional de Vialidad (DNV):

La Dirección Nacional de Vialidad lleva adelante la ampliación de la capacidad y seguridad de la red troncal por medio del Plan Vial Nacional que consiste en obras nuevas y obras de mantenimiento.

Los kilómetros en construcción en Autopistas y Autovías comprendieron trabajos en las siguientes provincias: Buenos Aires (337,7 kilómetros), Córdoba (49,7 kilómetros), Formosa (36,8 kilómetros), Neuquén (68,6 kilómetros), Chubut (63,6 kilómetros), Entre Ríos (67,7 kilómetros), Santa Fe (144,0 kilómetros), San Juan (5,8 kilómetros), Mendoza (54,0 kilómetros), Río Negro (30,7 kilómetros), Jujuy (26,3 kilómetros), Misiones (59,1 kilómetros), Chaco (10,9 kilómetros), San Luis (8,5 kilómetros) y Corrientes (13,0 kilómetros). Al cierre del cuarto trimestre de 2021 se habían finalizado los trabajos en la Ruta Nacional N° 7 tramo Luján - San Andrés de Giles, con 8 kilómetros de extensión en la provincia de Buenos Aires; Ruta Nacional N°11 Limite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N° 81, con 9,65 kilómetros de extensión en la provincia de Formosa;

Ruta Nacional Nº19 Tramo Arroyito - Río Primero (Sección IIIb), con 34,3 kilómetros en la provincia de Córdoba; Ruta Nacional Nº19 Tramo Cañada Jeanmaire – Arroyito, con 57,8 kilómetros en la provincia de Córdoba; Ruta Nacional Nº8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 6A) Sección km. 1160,55 - Acceso Sur a Formosa (km 1170,20), con 15 kilómetros de extensión en la provincia de Buenos Aires; Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar – Pergamino (Tramos 3, 5 y 7), con 64,0 kilómetros de extensión, en la provincia de Buenos Aires y en la Ruta Nacional Nº 7 Autovía San Andrés de Giles – Junín Sección V, con 39,7 kilómetros de extensión, en la provincia de Buenos Aires.

Los Sistemas de Recuperación y Mantenimiento alcanzaron a 5.851 kilómetros, en promedio, al cierre del cuarto trimestre.

En las Obras de Repavimentación se finalizaron los trabajos en la Ruta Nacional Nº3/205 Sección Km. 103,2-km 136 / km 61,87-km 67 / km 88-km 105, con 54,9 kilómetros de extensión en la provincia de Buenos Aires; en la Ruta Nacional Nº188 Sección 87 -115 / 141 – 163, con 50 kilómetros de extensión, Interprovincial; en Ruta Nacional Nº 158 San Francisco - Las Varillas, con 34,11 kilómetros de extensión en la provincia de Córdoba y en Ruta Nacional Nº 5 km 265 - km 317, con 52 kilómetros de extensión en la provincia de Buenos Aires. Por su parte, los kilómetros en repavimentación en el cuarto trimestre incluyeron trabajos en las provincias de Buenos Aires (197,5 kilómetros), Córdoba (300,8 kilómetros), Corrientes (67 kilómetros), Entre Ríos (135,8 kilómetros), Santa Fe (123,6 kilómetros), Santiago del Estero (43,0 kilómetros) e Interprovincial Fe (52,4 kilómetros).

La ejecución de la Construcción de Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 6: Construcción de Ruta Nuevas y Obras de Pavimentación en ejecución durante el cuarto trimestre 2021

Tramo	Sección	Provincia	Longitud Km.
R.N.Nº23 Comallo – Pilcaniyeu Viejo		Río Negro	36,0
R.N.Nº23 Pilcaniyeu Viejo – Empalme R.N.Nº40	Sección II	Río Negro	32,0
R.N.Nº14 Empalme R.P.Nº20-Empalme R.P.Nº17	Prog.1056-1090	Misiones	34,6
R.N.Nº23 Ingeniero Jacobacci-Comallo	Sección I Prog. 0-45	Río Negro	45,0
R.N.Nº73 Anguinan-Empalme R.N.Nº75	Sección II	La Rioja	18,8
R.N.Nº73 Anguinan - Emplame R.N.Nº75	Sección Km.0 - 21,6	La Rioja	21,6
R.N.Nº150 Iglesia - Agua Negra	Las Flores – Peñasquito	San Juan	25,5
R.N.Nº12 Puente s/Arroyo Saucito - Av. Almafuerite		Entre Ríos	3,8
R.N.Nº76 Punta del Agua - Quebrada Sto. Domingo - Pircas Negras	P. del Agua - Lag. Mulas Muertas - Queb.Sto.Domingo y B.Blancas - Pircas Negras. Secc I y III	La Rioja	76,9
Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Límite Internacional con Chile	Puesto fronterizo San Sebastián (km 0,00) - Límite con Chile (km 10,88)	Tierra del Fuego	10,9
R.N.Nº260 Empalme R.P.Nº51 – Límite con Chile	Sección I: Prog. 0,00 - Prog. 23,00	Chubut	23,2
R.N.Nº23 Ingeniero Jacobacci-Comallo	Sección III: Prog. 75,00-Prog.93,00	Río Negro	18,0
Total			346,3

Al 31/12/21 en el programa Ejecución de Obras de Seguridad en Rutas Nacionales, se finalizó una intervención de seguridad vial en la Ruta Nacional Nº 35 Travesía Urbana a Santa

Rosa (Barrio Procrear), en la provincia de La Pampa y una intervención en las Rutas Nacionales Nº 3, 205 y 6, Tramo Empalme R.P.Nº 4 (San Justo) – Empalme R.N.Nº 205 (Cañuelas), con 0,15 kilómetros de extensión en la provincia de Buenos. Asimismo, estuvieron en ejecución durante el cuarto trimestre 8 obras que se detallan a continuación:

Cuadro Nº 7: Obras de Seguridad Vial en Rutas Nacionales durante el cuarto trimestre 2021

Tramo	Provincia
R.N.Nº146 Acceso a Nogolí – Intersección Avda. Las Cañadas Km. 80,02-110,88	San Luis
R.N.Nº95 Travesía Urbana (Calle 251-Calle 351). Km. 1109,44 - 1115,69	Chaco
R.N.Nº3 Mejora de Travesía Urbana, Adecuación y Mejora de los Accesos. - Las Flores. Km 176 - km 199	Buenos Aires
R.N.Nº3 Estabilización Cerro Chenque (Acceso a Comodoro Rivadavia)	Chubut
R.N.Nº9 Int. R.P.Nº347 (El Cadillal) – Límite con Tucumán / Salta	Tucumán
R.N.Nº3-205-6 Empalme. R.P.Nº 4 (San Justo) - Empalme R.N.Nº 205 (Cañuelas)	Buenos Aires
R.N.Nº157 Recreo – San Antonio Empalme R.P.Nº20-San Antonio de la Paz	Catamarca
R.N.Nº4 Empalme R.P.Nº4 (Alem) Empalme R.P.Nº5 (Oberá)	Misiones

Por su parte, los trabajos de Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas en ejecución durante el cuarto trimestre fueron los siguientes:

Cuadro Nº 8: Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas al 31/12/2021 (en ejecución)

Tramo	Provincia	Longitud Mts.
R.N.Nº12 Esquina-Goya Sección Puente s/ Aº Guazú (km. 712,71)	Corrientes	210,0
R.N.Nº234 La Rinconada - Junín de Los Andes (Pte. s/Río Aluminé/Collón Curá)	Corrientes	1.200,0
Total		1.410,0

Las intervenciones en ejecución por Convenio con Provincias alcanzaron las siguientes jurisdicciones: 60 obras en la provincia de Buenos Aires, 3 en la provincia de Catamarca, 1 en Corrientes, 3 en la provincia de Chaco, 1 en la provincia de Entre Ríos, 1 en la provincia de Formosa, 4 en la provincia de Misiones, 1 en la provincia de Río Negro, 1 en la provincia de Salta, 1 en la provincia de San Luis, 1 en la provincia de Santa Fe, 1 en la provincia de Santiago de Estero y 1 en la provincia de Tucumán. Se finalizaron las siguientes intervenciones: en Ruta A001 Sentido Capital – Sentido Avellaneda (provincia de Buenos Aires); en Ruta Provincial Nº 17 Km. 73–106 (provincia de Misiones); dos obras urbanas (en Avenida Vieytes y Avenida Colombres en la provincia de Buenos Aires); en Ruta Nacional Nº188 Puerto de San Nicolás - Empalme R.N.Nº 8 (Pergamino) (provincia de Buenos Aires); Ruta Provincial Nº 7 Tramo Empalme R.N.Nº 16 - Empalme R.P.Nº 90 y Acceso a Presidencia de La Plaza, Colonias Unidas General San Martín (provincia de Chaco); Ruta Provincial Nº34 Camino de las Altas Cumbres (Tramo A: Empalme RP. E-96 - Empalme R.P. C-45 / Tramo B: Accesos a R.P.Nº 34 desde San Antonio de Arredondo y las Jarillas) (provincia de Córdoba) e intervención urbana en la Avenida Montevideo (provincia de Buenos Aires). En el cuarto trimestre se finalizaron 8 intervenciones en la provincia de Buenos Aires, alcanzándose las 16 obras previstas finalizar en el ejercicio 2021.

En el programa Construcción de Rutas Seguras estuvo en ejecución en el cuarto trimestre la obra en Ruta Nacional Nº 18 Tramo II Colectoras Pavimentadas prog. 67+750 - Intersección Ruta Provincial Nº 20 y tramo III Intersección Ruta Provincial Nº 20 - Arroyo Sandoval, en la provincia de Entre Ríos con 98 kilómetros de extensión.

El programa Construcción de Túneles y Puentes Grandes tuvo en ejecución las siguientes obras:

Cuadro N° 9: Construcción de Túneles y Puentes Grandes en ejecución al 31/12/2021

Tramo	Sección	Provincia	Longitud Km.
R.N.N°75 Las Padercitas – Dique Los Sauces	Km. 10,76-16,82	La Rioja	6,1
R.N.N°40/231 Circunvalación Villa Angostura	Circunvalación Villa Angostura	Neuquén	5,8
Total			11,9

En el programa Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte al Plan Vial Nacional culminó la obra civil en la Ruta Nacional N° 60 Control de pesos y dimensiones de Las Salinas Sección km. 939,54 – km. 940, en la provincia de Catamarca, y estaba en ejecución al cierre de 2021 la obra en Ruta Nacional N° 40 Obra Nueva Campamento Tecka en Km. 1.677,3 en la provincia de Catamarca. Por su parte, en el programa Ejecución de Obras Menores para el Fortalecimiento de la Red Vial se inició una obra en la Ruta Nacional N° 12 tramo Intersección Ruta Nacional N° 12 y Ruta Nacional N° 9 - Intersección Ruta Nacional N° 12 y Ruta Provincial N° 6, en la provincia de Buenos Aires, con 3,5 kilómetros de extensión.

Por último, en el programa Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte estuvieron en ejecución los siguientes trabajos:

Cuadro N° 10 - Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte en ejecución durante el cuarto trimestre 2021

Tramo	Sección	Provincia
R.N.N° 40 Río Agua Clara - El Eje	km 4106,75 - km 4111,18	Catamarca
R.N.N° 20 Puente Los Corrales	km 292,90	San Luis
R.N.N° 38 El Portezuelo - La Merced	km 594 - km 636,50	Catamarca
R.N.N° 149 Barreal - Sorocayense	km 122,28	San Juan
R.N.N° 60 Fiambalá– Quebrada Las Angosturas	km 1370,82 - km 1409,79	Catamarca
R.N.N° 89 General Pinedo - Lte.c/Santiago del Estero	km 276,11	Chaco

Ministerio de Transporte:

Al 31/12/21 continuaron las obras de Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas con una ejecución financiera acumulada de \$35.714,4 millones de devengado. Asimismo, se destacó la ejecución de la obra de Mejora Integral del Ferrocarril General Roca: Ramal Constitución-La Plata (BID 2982/OC-AR). A través de esta iniciativa se pretende renovar la infraestructura, el material rodante y la tecnología de los ferrocarriles de pasajeros de la línea Roca. Al 31/12/21 se registra una ejecución financiera acumulada de \$9.929,7 millones.

Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE):

Misiones Satelitales (Etapa I y III): Al 31/12/21 en el marco del Plan Espacial Nacional 2013/2024 se realizaron inversiones en el Proyecto Misiones Satelitales, cuya composición se expone a continuación:

Cuadro N° 11: Misiones Satelitales en Curso

Satélite	Misión	Socios
Satélite Argentino de Observación con Microondas (SAOCOM)	Observación de la tierra	Italia, Bélgica y Brasil
Satélite Argentino Brasileño para la Información del Mar (SABIAMAR)	Observación de la tierra	Brasil

Durante el ejercicio 2021, el satélite SAOCOM 1 A continuó dando servicios de imágenes de radar en territorio argentino y en el resto del mundo. Por su parte el SAOCOM - PROSAT II se encuentra operativo, habiendo finalizado la etapa de calibración del radar e iniciando su operación nominal. Se continuó el proceso de los llamados a expresión de interés para el desarrollo de nuevas aplicaciones, habiéndose ya comenzado el primero de ellos sobre el tema incendios y en proceso de iniciar su ejecución unos 8 estudios y el resto en proceso de adjudicación. Se encuentran en proceso de llamados nuevos estudios de Nieves y Hielos. La obra cuenta con un avance físico acumulado de 97,8%.

Respecto a la **Misión SABIAMAR** se continuó la construcción del modelo de vuelo del satélite. Se llegó al 90 % de ejecución del desembolso, cumpliéndose las cláusulas contractuales correspondientes. La obra alcanza un avance físico acumulado de 92,99%.

En cuanto a la obra **Configuración de Vehículo Espacial** se continuó trabajando con la empresa VENG, en relación a las tareas de análisis de misión, navegación, guiado, control, trayectoria y estructuras. Se continuó con la revisión de ingeniería, en relación a las tareas de Segmento de Tierra e Ingeniería de las Operaciones y elaborando las especificaciones técnicas para pliegos de obra del Centro Espacial Punta Indio y del Centro Espacial Manuel Belgrano. Además, prosiguió el desarrollo de propulsión y tareas generales correspondiente al Tronador II/III. Asimismo, se continuaron todas las tareas relacionadas con la viabilidad del Vehículo Lanzador Especial, habiéndose revisado el Plan del Programa ISCUL. La obra alcanzó, al cierre del ejercicio 2021, un avance físico acumulado de 100%.

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA):

Construcción Reactor RA-10: A través de la construcción de este reactor nuclear argentino multipropósito de alto flujo neutrónico se producirán radioisótopos en escala comercial para abastecimiento del mercado local y parte del mercado internacional. Al 31/12/21, el proyecto registra un avance físico acumulado de 67,91% en función del inicio de la obra civil del edificio que albergará al reactor y la consolidación de las tareas de ingeniería del proyecto y una ejecución financiera acumulada de \$9.638,8 millones.

Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II: es un proyecto de central nuclear de baja potencia concebida con un diseño de última generación. Las posibles aplicaciones de una central de este tipo son variadas y comprenden desde el suministro de energía en regiones aisladas, provisión de energía para desalinización de agua de mar, hasta su

utilización como laboratorio de investigación y de entrenamiento para operadores de grandes centrales nucleares, entre otras. Al 31/12/21, el proyecto registra un avance físico acumulado de 59,79% y una ejecución financiera acumulada de \$18.538,7 millones.

Ministerio de Educación:

Construcción de Jardines: Se impulsa la mayor escolarización y mejora de la infraestructura en el nivel inicial, con una inversión plurianual estimada de \$8.310,8 millones. Se trata de la construcción de nuevas aulas y establecimientos en distintas provincias de la República Argentina. Al 31/12/21 la ejecución financiera acumulada resulta de \$6.721,9 millones.

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA):

Al 31/12/21 continuaban las obras Construcción de Sistema de Agua Potable en la localidad de Concordia, provincia de Entre Ríos (BID 3451 OC-AR) con una ejecución financiera acumulada de \$1.474,4 millones; Ampliación Establecimiento Depurador El Paramillo, provincia de Mendoza (BID 3451 OC-AR) (\$2.274,9 millones) y Construcción de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata, provincia de Buenos Aires (BID 3451 OC-AR) (\$997,3 millones).

Ministro de Obras Públicas:

Se destacan las asignaciones para la ejecución de obras de infraestructura de transporte, destinándose \$6.646,7 millones para la ejecución de obras con el fin de mejorar la circulación del transporte público automotor de pasajeros en la Región Metropolitana de Buenos Aires, el marco del proyecto **Infraestructura Transporte Masivo - VAP III**.

III- MAQUINARIA, EQUIPOS y OTROS

En el presente apartado se analizan las acciones más relevantes relativas a los gastos de inversión directa sin considerar las obras (analizadas en el apartado precedente). El gasto fue de \$ 64.016,5 millones, financiado principalmente por fuente Tesoro Nacional (65,6%), seguido por Crédito Interno (13,2%) y Crédito Externo (10,3%). En ese marco, se exponen a continuación diversos conceptos que representan el 82,5% del gasto en maquinaria, edificios y otros al 31/12/21.

Cuadro N°12: Principales Gastos de Inversión excluidos proyectos al 31/12/21 (en millones de pesos)
- según crédito vigente

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Fortalecimiento Educativo	14.087,0	18.838,8	15.538,1	24,3%	82,5%
Acciones para la Defensa	11.955,2	15.377,3	15.153,1	23,7%	98,5%
Fortalecimiento del Transporte	21.477,8	6.732,4	6.370,1	10,0%	94,6%
Acciones de Salud	10.197,2	6.288,5	5.533,0	8,6%	88,0%
Equipamiento para la Ciencia y Técnica	2.856,9	4.104,8	3.490,9	5,5%	85,0%
Acciones para la Seguridad	2.425,9	3.670,9	1.869,3	2,9%	50,9%
Ecología y Medio Ambiente	1.263,8	3.454,0	3.302,2	5,2%	95,6%
Equipamiento para la Seguridad Social	2.483,0	3.357,3	1.540,2	2,4%	45,9%
Subtotal	66.746,7	61.823,9	52.796,8	82,5%	85,4%
Otros	14.870,2	20.818,6	11.219,7	17,5%	53,9%
Total	81.616,9	82.642,5	64.016,5	100,0%	77,5%

Fortalecimiento Educativo

En relación con el fortalecimiento educativo, se devengaron \$15.538,1 millones (24,3% del crédito), de los cuales el 95,7% se destinó al Plan Federal Juana Manso (\$14.000,9 millones) en un 96,5% financiado con Tesoro Nacional. Este plan abarca conectividad, equipamiento, formación y capacitación docente y una plataforma federal educativa de navegación gratuita, segura y soberana para el sistema educativo de la Argentina.

Acciones para la Defensa

El gasto realizado en materia de inversión por las Fuerzas de Defensa, alcanzó \$15.153,1 millones. El mayor gasto se realizó con fuentes Tesoro Nacional (83,0%), Crédito Interno (16,1%), Recursos con Afectación Específica (0,8%) y el resto con Transferencias Externas. Dentro de las acciones llevadas a cabo, se destaca el mantenimiento y la recuperación de medios para la Fuerza Aérea Argentina (\$7.470,6 millones) y los gastos en el marco del Fondo Nacional de la Defensa "FONDEF" (\$6.751,1 millones). En estos últimos se destaca en gasto en el mantenimiento, producción y soporte logístico para la defensa aérea correspondiente al Ministerio de Defensa.

Fortalecimiento del Transporte

En lo que respecta a la ejecución de esta categoría, al 31/12/21 se devengaron \$6.370,1 millones que corresponden al 10,0% del total del gasto en equipamiento. Dentro de este monto, los conceptos con mayor impacto presupuestario al corresponden al equipamiento la Dirección Nacional de Vialidad (\$5.425,5 millones), principalmente para mantenimiento y equipos en el marco de la ejecución obras de mantenimiento y rehabilitación en red (\$5.183,7 millones).

Acciones de Salud

El gasto en equipamiento realizado totalizó \$5.533,0 millones que corresponden al 88,0% del crédito vigente, principalmente financiado por fuente Crédito Interno (48,8%), Recursos con Afectación Específica (19,4%) y Tesoro Nacional (17,8%). De ese monto, \$1.760,9 millones se vincularon a la construcción de hospitales modulares de emergencia (31,8% del gasto de este apartado) y \$939,3 millones para el apoyo para la implementación de centros sanitarios turísticos por la emergencia COVID19 (17,0%). Asimismo, se destinaron \$1.064,4 millones a equipamiento en el marco de la pandemia coronavirus COVID-19 (19,2% del total devengado) a través de Ministerio de Salud.

Equipamiento para la Ciencia y Técnica

Al 31/12/21 se destinaron \$3.490,9 millones al equipamiento con destino a acciones de ciencia y técnica. Se destaca la ejecución del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación principalmente en el marco del programa Formulación, Coordinación e Implementación de Acciones de Articulación en Ciencia y Tecnología para el Portal Biblioteca Electrónica que corresponden al 19,5% del total de este apartado (\$680,7 millones). Además, en este Ministerio se devengaron \$561,4 millones en el Programa de Innovación Federal (PIF). Asimismo, el 21,0%

corresponde a la adquisición de equipamiento de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr Carlos G. Malbran (\$732,0 millones).

Por otra parte, se destinaron \$441,2 millones a equipamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y, en lo que respecta a la Comisión Nacional de Energía Atómica, se devengaron \$395,5 millones, destacándose las Acciones para la Investigación en el marco del programa Investigación y Aplicaciones no Nucleares (\$206,1 millones).

Acciones para la Seguridad

Al 31/12/21 la ejecución del gasto relacionado a la Seguridad Interior resultó de \$1.869,3 millones que corresponden al 2,9% del gasto global en equipamiento, destacándose la adquisición de equipamiento por el Ministerio de Seguridad (\$753,3 millones) principalmente destinado a la planificación logística y equipamiento federal (\$329,8 millones) y al Programa Federal de Seguridad (\$263,3 millones). Por otra parte, se destinaron \$636,1 millones al equipamiento de la Prefectura Naval Argentina principalmente para el Servicio de Policía en Despliegue Permanente (\$330,9 millones) y para servicios de apoyo (\$236,8 millones).

Ecología y Medio Ambiente

Al 31/12/2021 se destinaron \$3.302,2 millones a acciones de ecología y medio ambiente, principalmente destinados a gestión integral de residuos sólidos urbanos en el marco del control ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (\$1.882,7 millones). Se trata de adquisición de equipamiento para la gestión de residuos en distintos puntos geográficos de la República Argentina, con énfasis en el financiamiento externo.


Equipamiento para la Seguridad Social

Al 31/12/21 se destinaron \$1.540,2 millones para el equipamiento del sistema de seguridad social, de los cuales, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), destinó \$1.407,8 millones en gastos de inversión. El resto del gasto corresponde a los gastos de la Agencia Nacional de Discapacidad (\$115,7 millones), y de las cajas previsionales de Seguridad y Defensa.

CAPÍTULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

La ejecución de las Transferencias de Capital en el período 2009-2021 se puede apreciar en el siguiente gráfico².



1- Según Nivel Institucional

En lo que respecta a su ejecución, las transferencias de capital fueron realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro N°13: Ejecución de las Transferencias de Capital al 31/12/2021

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Administración Central	428.828,0	852.429,7	793.327,3	92,3%	93,1%
Organismos Descentralizados	42.720,2	66.205,3	65.938,9	7,7%	99,6%
TOTAL	471.548,1	918.635,0	859.266,2	100,0%	93,5%

A continuación, se expone una tabla que muestra las dependencias con mayor ejecución de transferencias de capital al 31/12/2021 y la variación interanual respecto al ejercicio 2020:

Cuadro N° 14: Ejecución Transferencias de Capital al 31/12/21
(en millones de pesos) – según Ejecución 2021

Organismo	Ejecución 2020	Ejecución 2021	Variación
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat (*)	22.307,0	291.135,2	1205,1%
Obligaciones a Cargo del Tesoro (OCT)	66.770,9	243.534,3	264,7%
Ministerio de Obras Públicas	41.390,8	103.177,2	149,3%
Ministerio de Educación	9.035,5	44.724,8	395,0%

² Con el objeto de poder comparar la serie, se excluyó para el período 2009/2017 la ejecución del Fondo Federal Solidario y para el período 2009/2020 la ejecución del FEDEI.

Secretaría de Energía	19.620,9	32.682,7	66,6%
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	15.537,6	31.891,4	105,3%
Ministerio de Desarrollo Productivo	8.733,5	30.251,9	246,4%
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	5.692,1	27.713,1	386,9%
Ministerio de Interior	2.363,2	7.786,2	229,5%
Subtotal	191.451,4	812.896,8	324,6%
Otros	10.023,4	46.369,3	362,6%
Total Transferencias de Capital	201.474,8	859.266,2	326,5%

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat transfirió \$205.326,1 millones para el Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro. Cre. Ar) y \$69.362,5 millones al Fondo Fiduciario para la Vivienda Social.

La jurisdicción Obligaciones a Cargo de Tesoro realizó transferencias a la firma AySA (\$110.800,0 millones), a Integración Energética S.A. (\$69.661,0 millones), a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (\$22.781,1 millones) y a la provincia de La Rioja (\$13.000,0 millones). El Ministerio de Obras Públicas realizó transferencias para Desarrollo de Infraestructura Urbana en el marco del Plan Argentina Hace (\$21.605,1 millones), para el Fondo de Infraestructura Hídrica (\$19.255,0 millones), a AySA (\$13.598,5 millones), para Desarrollo de Infraestructura Penitenciaria (\$9.440,0 millones), para la Construcción de Hospitales Modulares de Emergencia (\$5.718,5 millones), para el Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal Provincia de Buenos Aires (\$5.000,0 millones), para infraestructura social (\$4.775,0 millones) y para Apoyo al Desarrollo de la Infraestructura Educativa (\$2.742,1 millones), entre otras

La Secretaría de Energía, por su parte, transfirió \$17.290,0 millones al Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica y \$4.878,4 millones a la empresa Integración Energética Argentina S.A., ambos en apoyo a la Construcción de Aprovechamientos Hidroeléctricos en el Río Santa Cruz Cóndor Cliff – La Barrancosa; \$6.222,1 millones para Formulación y Ejecución de la Política de Hidrocarburos y \$3.121,9 millones para la política de energía eléctrica.

El Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento transfirió para Asistencia Técnica – Financiera y Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y de Desagües por \$31.891,4 millones. El Ministerio de Desarrollo Productivo realizó transferencias al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo por \$18.520,0 millones, al Programa Nacional de Parques Industriales Públicos en el Bicentenario por \$2.619,3 millones y al Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor por \$1.500,0 millones. La Dirección Nacional de Vialidad realizó transferencias a provincias para la construcción de rutas por convenio por \$17.072,4 millones y a Corredores Viales S.A. por \$10.640,7 millones.

Por último, el Ministerio del Interior realizó Asistencias a Municipios para Infraestructura Social por \$ 4.489,9 millones, transferencias a gobiernos provinciales para Apoyo a la Asistencia Provincial en la Emergencia (CAF N° 11235) por \$1.605,8 millones y para Fortalecimiento de la Gestión Provincial (BID 3835/OC-AR) por \$1.356,8 millones.

2- Según Fuente de Financiamiento

Cuadro Nº15: Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente Financiamiento al 31/12/2021 (en millones \$)

FUENTE FINANCIAMIENTO	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Crédito Interno	66.687,0	438.033,5	433.496,4	50,4%	99,0%
Tesoro Nacional	277.619,4	371.926,2	348.523,9	40,6%	93,7%
Financiamiento Externo	107.555,5	89.372,6	58.028,8	6,8%	64,9%
Otros Recursos Internos	2.617,7	15.907,2	15.833,4	1,8%	99,5%
Recursos con Afectación Específica	17.068,6	3.395,5	3.383,8	0,4%	99,7%
TOTAL	471.548,1	918.635,0	859.266,2	100,0%	93,5%

El **Crédito Interno** financió el Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar.) (\$143.508,3 millones) y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social (\$58.032,4 millones), del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat; el Desarrollo de Infraestructura Urbana en el marco del Plan Argentina Hace (\$15.597,1 millones), Obras Hídricas (\$21.086,3 millones), el Desarrollo de Infraestructura Penitenciaria (\$9.440,0 millones), la Asistencia Financiera para la Construcción de Hospitales Modulares de Emergencia (\$5.718,5 millones) y el Programa de Emergencia Municipal Provincia de Buenos Aires (\$5.000,0 millones), del Ministerio de Obras Públicas; y el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo-FONDEP (\$6.936,2 millones) del Ministerio de Desarrollo Productivo.

El **Tesoro Nacional** concentró el mayor gasto en transferencias, sobresaliendo las realizadas a la firma AySA (\$50.800,0 millones), a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (\$18.781,1 millones), para asistencia a la provincia de La Rioja (\$13.000,0 millones), a Integración Energética Argentina S.A. (\$11.661,0 millones) y a Corredores Viales S.A. (\$1.816,2 millones), realizadas por Obligaciones a Cargo de Tesoro; las realizadas para Apoyo para la Ejecución del Pro.Cre.Ar (\$61.817,8 millones) y para apoyo a la Ejecución de Fideicomiso para la Vivienda Social (\$11.330,1 millones), ambas realizadas por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat; para Infraestructura y Equipamiento (\$11.629,4 millones), para el Fortalecimiento Edificio de Jardines Infantiles (\$11.342,1 millones) y para la Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica (\$5.524,8 millones), realizadas por el Ministerio de Educación y las transferencias para asistencia técnica financiera y desarrollo de infraestructura para el saneamiento (\$24.167,6 millones), realizadas por el ENOHSA.

En lo que refiere a **financiamiento externo**, la ejecución del período correspondió en su totalidad a **Crédito Externo**, aplicado principalmente a la empresa AySA S.A. (\$13.598,5 millones) y a provincias para el desarrollo y ejecución de obras de infraestructura hídricas (\$6.124,8 millones), ambas realizadas por el Ministerio de Obras Públicas; al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) (\$11.583,8 millones), realizadas por el Ministerio de Desarrollo Productivo; a asistencias a la empresa pública Integración Energética Argentina S.A. para Apoyo a la Construcción de Aprovechamientos Hidroeléctricos en el Río Santa Cruz, Cóndor Cliff - La Barrancosa (\$5.472,8 millones), realizadas por la Secretaría de Energía del Ministerio de

Economía; para Construcción y Equipamiento Escolar (\$2.587,7 millones), realizadas por el Ministerio de Educación; y a provincias para construcción de obras viales (\$1.873,3), realizadas por la Dirección Nacional de Vialidad.

3- Según Ubicación Geográfica

Las transferencias de capital se concentraron, fundamentalmente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires y Santa Cruz (52,0% del monto global). En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe considerarse que una gran cantidad de iniciativas no se ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción, pero se imputan allí por estar constituido el domicilio legal de los receptores de las transferencias.

En la provincia de **Buenos Aires** se destacaron, entre otras, las transferencias para el desarrollo de la infraestructura en el marco del Plan Argentina Hace (\$11.945,6 millones); a AySA S.A. (\$11.146,6 millones); para Desarrollo de la Infraestructura Penitenciaria (\$8.011,5 millones); para la construcción de obras viales fuera de la red nacional por parte de la Dirección Nacional de Vialidad (\$7.796,8 millones); las transferencias para Infraestructura y Equipamiento Escolar (\$3.247,6 millones), para el Fortalecimiento Edificio de Jardines Infantiles (\$3.049,3 millones) y para el Desarrollo de la Educación Superior (\$2.496,9 millones), realizadas por el Ministerio de Educación; y al Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal (PREIMBA) (\$5.000,0 millones). En la **provincia de Santa Cruz** se destacaron las transferencias para Apoyo a la Construcción de Aprovechamientos Hidroeléctricos en el río Santa Cruz Cóndor Cliff – La Barrancosa (\$22.762,8 millones) y a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (\$4.518,9 millones).

4- Según Beneficiario

Se presenta a continuación un detalle de los fondos transferidos al cierre del cuarto trimestre de 2021, de acuerdo a la naturaleza del beneficiario:

Cuadro N° 16: Ejecución por Beneficiario al 31/12/21 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	Composición del Gasto
Fondos Fiduciarios y otros Entes	333.828,1	38,9%
Sector Público Empresarial e Instituciones Públicas Financieras	265.763,2	30,9%
Gobiernos Provinciales	137.410,6	16,0%
Gobiernos Municipales	70.573,4	8,2%
Transferencias al sector privado	24.204,4	2,8%
Universidades Nacionales	10.158,9	1,2%
Organismos Internacionales	9.789,8	1,1%
Otros	7.537,8	0,9%
Total	859.266,2	100,0%

En el cuadro precedente se destaca el impacto de las erogaciones a los Fondos Fiduciarios y otros Entes, al Sector Público Empresarial e Instituciones Públicas Financieras y a gobiernos provinciales (viviendas, transporte, educación, entre otros). Dentro de los **Fondos Fiduciarios**, sobresale el Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar.) (\$205.326,1 millones), el Fondo Fiduciario para la Vivienda

Social (\$69.362,5 millones), el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (\$36.545,0 millones) y el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (\$18.520,0 millones).

En lo que respecta a las transferencias con destino al **Sector Público Empresarial**, se destacan, entre otras, las asistencias financieras a AySA (\$124.398,5 millones), a Integración Energética Argentina S.A. (\$75.133,8 millones), a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (\$23.762,6 millones) y a Corredores Viales S.A. (\$12.456,9 millones), acumulando el 88,7% de las erogaciones al sector público empresarial.

II- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

En el presente apartado se analizan las acciones más relevantes financiadas por transferencias de capital que efectúa la Administración Pública Nacional, considerando un subconjunto de iniciativas que representa el 89,7% del gasto de transferencias de capital realizado al 31/12/21:

Cuadro N° 17: Principales transferencias de capital al 31/12/21 (en millones de pesos) - según crédito vigente

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de Ejecución
Acciones de Vivienda	143.065,3	326.099,1	314.135,5	36,6%	96,3%
Infraestructura Hídrica y Saneamiento	98.043,1	177.828,7	149.633,2	17,4%	84,1%
Asistencia Financiera al Sistema Energético	43.731,8	130.972,4	109.222,6	12,7%	83,4%
Políticas de Transporte	39.801,8	83.753,1	72.729,8	8,5%	86,8%
Infraestructura y Equipamiento Educativo	56.626,0	52.791,1	50.645,9	5,9%	95,9%
Acciones de Salud	3.839,9	18.448,8	18.422,0	2,1%	99,9%
Infraestructura Provincial	17.472,7	16.402,3	16.296,3	1,9%	99,4%
Infraestructura en la Cuenca Matanza Riachuelo (*)	3.354,2	10.469,5	31.114,5	3,6%	297,2%
Acciones en el Norte Grande Argentino	8.954,6	9.455,2	9.139,8	1,1%	96,7%
Inversión en Comunicaciones	4.590,2	6.356,6	6.066,5	0,7%	95,4%
SubTotal	419.479,4	832.576,9	777.406,0	90,5%	93,4%
Otros	52.068,8	86.058,1	81.860,1	9,5%	95,1%
Total	471.548,1	918.635,0	859.266,2	100,0%	93,5%

(*) La ejecución por encima del crédito vigente se debe al carácter indicativo de la partida.

Acciones de Vivienda

Al 31/12/21 se devengaron \$314.135,5 millones para la construcción de viviendas, principalmente por gobiernos provinciales y municipales, y de fondos fiduciarios para la ejecución de los distintos planes habitacionales. Estas asistencias financieras representaron el 36,6% de las transferencias de capital ejecutadas, indicándose a continuación las iniciativas más destacadas:

Cuadro N° 18: Acciones de Vivienda al 31/12/21 (en millones de pesos)

Acción	Devengado	% Part. Devengado
PROCREAR	205.326,1	65,4%
Fondo Fiduciario para la Vivienda Social	69.362,5	22,1%
Plan Argentina Hace	21.605,1	6,9%
Resto	17.841,7	5,7%
Total	314.135,5	100,0%

Como se aprecia en el cuadro, el Fondo PROCREAR es la iniciativa con mayor participación en el total de la función (65,4%), este fondo tiene como objetivo la entrega de

créditos hipotecarios para la construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas, como así también para adquirir aquellas que son construidas a través de desarrollos urbanísticos. Asimismo, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, iniciativa que tiene como objetivo financiar los programas vigentes de vivienda social e infraestructura básica, corresponde al 22,1% del total devengado.

Por último, se destaca el Plan Argentina Hace, iniciativa para generar 20.000 puestos de trabajo en todo el país, a través de un programa de infraestructura de ejecución rápida con mano de obra local. Las transferencias con este destino alcanzaron los \$21.605,1 millones (6,9%).

Infraestructura Hídrica y de Saneamiento

Las transferencias de capital inherentes a obras de infraestructura hídrica y saneamiento alcanzaron un devengado de \$149.633,2 millones, destinándose el 64,6% a la firma Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). Por otro lado, al 31/12/21 se transfirieron \$25.720,9 millones con destino a las provincias, principalmente para obras de infraestructura de agua potable y desagües en áreas urbanas y para el apoyo al desarrollo de obras de saneamiento y agua potable. Asimismo, se realizaron transferencias por \$19.255,0 millones al Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica con destino al desarrollo de proyectos, obras, mantenimiento y servicios de infraestructura hídrica.

Asistencia Financiera al Sistema Energético

Al 31/12/21 el sector energético recibió \$109.222,6 millones en concepto de transferencias de capital, representando el 12,7% del total de las erogaciones del período bajo análisis; de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 19: Principales iniciativas en Asistencia Financiera al Sistema Energético al 31/12/21 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	% Part. Devengado
Integración Energética Argentina S.A	75.133,8	68,8%
Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH)(Decreto N° 1381/01)	17.290,0	15,8%
Transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipios	5.910,7	5,4%
Yacimientos Carboníferos de Río Turbio	4.518,9	4,1%
Nucleoeléctrica Argentina S.A.	1.500,0	1,4%
Comisión Técnica Mixta Salto Grande	978,6	0,9%
Empresas Adjudicatarias Proyecto PERMER II	950,1	0,9%
DIOXITEK S.A.	750,0	0,7%
Resto	2.190,4	2,0%
Total	109.222,6	100,0%

Como se aprecia en el cuadro, se destaca la asistencia financiera a la empresa Integración Energética Argentina S.A por \$75.133,8 millones principalmente destinados a la construcción de aprovechamientos hidroeléctricos sobre el río Santa Cruz y para la finalización del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) en las provincias de Salta, Formosa, Chaco y Santa Fe. Asimismo, las transferencias al Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH) (Decreto N° 1381/01) por \$17.290,0 millones también se realizaron en el marco del apoyo a la construcción de aprovechamientos hidroeléctricos en el Río Santa Cruz.

Además, se realizaron transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipios, por \$5.910,7 millones destinadas a obras de transporte y distribución de energía eléctrica y de gas. Asimismo, destinaron \$4.518,9 millones a Yacimientos Carboníferos Río Turbio que tienen como destino la adquisición de maquinarias y equipos y puesta en Funcionamiento - Central Termoeléctrica “14 Mineros” de 240 MW Modulo 1 Río Turbio.

Por otra parte, se destinaron \$1.500,0 millones a Nucleoeléctrica Argentina y \$978,6 millones a la Comisión Técnica Mixta Salto Grande, como apoyo al Incremento de Eficiencia del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande en la provincia de Entre Ríos

Además, se destinaron \$950,1 millones a las empresas adjudicatarias del proyecto PERMER II, cuyo objetivo es facilitar el acceso a la energía en poblaciones rurales dispersas, alejadas de las redes de distribución, a partir de la provisión e instalación de equipos para la provisión de energía eléctrica y comunicaciones; fines térmicos; bombeo de agua potable y proyectos productivos. Finalmente, se realizaron transferencias a DIOXITEX SA por \$750,0 millones.

Políticas de Transporte

Al 31/12/21 se devengaron \$72.729,8 millones bajo este concepto, que corresponden al 8,5% del total de las transferencias de capital, destinándose el 63,1% a empresas públicas, el 34,6% a transferencias a instituciones provinciales y municipales con el objeto de dar apoyo para la realización de obras viales fuera de la red vial nacional, y el resto a instituciones públicas financieras en el marco de la acciones de apoyo a la infraestructura del Sistema Único de Boleto Electrónico. A continuación se presenta la distribución por beneficiario:

Cuadro Nº 20: Principales Beneficiarios en Transporte al 31/12/21
(en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	% Part. Devengado
Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. (ADIF)	23.762,6	32,7%
Administración Municipal	13.283,3	18,3%
Corredores Viales SA	12.456,9	17,1%
Administración central provincial	11.869,8	16,3%
Operador Ferroviario S.E.	7.537,9	10,4%
Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E.	1.220,0	1,7%
Otros Beneficiarios	2.599,3	3,6%
Total	72.729,8	100,0%

La mayor parte de las asistencias se otorgaron a la firma Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. (ADIF) para los servicios de logística y las obras civiles, de vía y de señalamiento y telecomunicaciones por \$23.762,6 millones, y a las administraciones municipales por \$13.283,3 millones, que se destinaron principalmente a obras viales fuera de la Red Vial Nacional y al ordenamiento del transporte masivo en el marco de la formulación y ejecución de políticas de movilidad integral de transporte.

Asimismo, Corredores Viales SA recibió \$12.456,9 millones para obras de rehabilitación de calzada, y reconstrucción de pavimentos, además de la adquisición de hardware y software, y máquinas y equipos viales (17,12% de las erogaciones). Por otra parte, las administraciones provinciales recibieron transferencias por \$11.869,8 millones principalmente destinadas a obras viales fuera de la red vial nacional.

Adicionalmente la firma Operador Ferroviario S.E. recibió \$7.537,9 millones para obras para mantenimiento de vías, pasos a nivel y cerramientos, ampliación de dependencias operativas y de personal, mejoras eléctricas y de señalamiento, y material rodante, entre otras inversiones, en el marco de la asistencia financiera para el Plan de Infraestructura de Transporte de Pasajeros. Finalmente, la Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. recibió \$1.220,0 millones.

Infraestructura y Equipamiento Educativo

Al 31/12/21 se devengaron \$50.645,9 millones, destinándose el 64,1% a gobiernos provinciales y municipales principalmente destinado a mejorar la infraestructura y el equipamiento educativo, y el fortalecimiento edilicio de jardines infantiles, mientras que el 18,4% se destinó a Universidades (\$9.318,6 millones). Asimismo, el 14,8% se destinó a instituciones de enseñanza provinciales (\$7.482,5 millones) en su mayoría para el apoyo y acompañamiento socioeducativo a niveles y modalidades de la educación y el 2,3% se destinó a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro (\$ 1.176,9 millones) principalmente en el marco de las acciones del Deporte Comunitario y Competencias de Clubes de Barrio y Pueblo. Por otra parte, el 0,3% (\$174,5 millones) se destinó a EDUCAR SE. A continuación se detalla la distribución geográfica de las ayudas financieras:

Cuadro N° 21: Distribución Geográfica Asistencia Financiera
para Infraestructura y Equipamiento Educativo y Cultural al 31/12/21 – en millones de pesos –

Desc. Ubicación Geográfica	Total	% Part. Devengado
Provincia de Buenos Aires	13.360,1	26,4%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	3.898,4	7,7%
Provincia de Córdoba	2.917,7	5,8%
Provincia de Santa Fe	2.845,0	5,6%
Provincia de San Juan	2.380,3	4,7%
Provincia del Chaco	2.011,9	4,0%
Provincia de Entre Ríos	1.961,7	3,9%
Provincia de Tucumán	1.938,4	3,8%
Provincia de Formosa	1.859,8	3,7%
Provincia del Neuquén	1.840,7	3,6%
Provincia de Misiones	1.693,9	3,3%
Provincia de Corrientes	1.622,7	3,2%
Provincia de Santiago del Estero	1.620,6	3,2%
Provincia de Mendoza	1.483,8	2,9%
Provincia de Salta	1.473,4	2,9%
Provincia de Catamarca	1.148,1	2,3%
Provincia de Río Negro	1.035,7	2,0%
Provincia de Jujuy	982,4	1,9%
Provincia de La Rioja	976,8	1,9%
Provincia del Chubut	889,8	1,8%
Provincia de San Luis	837,2	1,7%
Provincia de Santa Cruz	746,2	1,5%

Provincia de La Pampa	634,6	1,3%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	471,9	0,9%
Nacional	14,7	0,0%
Total	50.645,9	100,0%

Acciones de Salud

Al 31/12/21 se realizaron transferencias por un total de \$18.422,0 millones que corresponden al 5,9% de las erogaciones. El 31,0% de estas transferencias se destinaron a la construcción de Hospitales Modulares de Emergencia, para la atención de la emergencia del coronavirus. Asimismo, se destinaron \$5.000,0 millones al Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal de la Provincia de Buenos Aires (PREIMBA) en la órbita del Ministerio de Obras Públicas, con el objeto de garantizar el mantenimiento y construcción de obras de infraestructura municipal en ámbitos urbanos, suburbanos y/o rurales.

Adicionalmente, se destinaron \$ 5.402,2 millones para el desarrollo de la infraestructura sanitaria y la construcción de centros de desarrollo infantil en el marco del programa Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas.

Cabe destacar que el Ministerio de Salud realizó transferencias al Hospital El Cruce de Florencio Varela, Hospital Garrahan, Hospital Dr. René Favaloro, Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner y Hospital de Alta Complejidad SAMIC "El Calafate".

Infraestructura Provincial

Se transfirieron \$16.296,3 millones con destino a infraestructura provincial que corresponden al 1,9% del total. Al respecto, el 79,9% se destinó a la provincia de La Rioja, vinculado principalmente con lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley de Presupuesto 2021 N° 27.591. Asimismo, en el marco de las acciones del Ministerio del Interior se realizaron transferencias para el apoyo a la asistencia provincial y local en la emergencia (\$1.806,8 millones) y para el fortalecimiento de la gestión provincial (\$1.356,8 millones).

Cuadro N° 22: Infraestructura Provincial
Gasto por provincia. Al 31/12/21 (en millones de pesos)

Desc. Ubicación Geográfica	Total	% Part. Devengado
Provincia de La Rioja	13.013,3	79,9%
Provincia de Salta	734,0	4,5%
Provincia del Neuquén	582,8	3,6%
Provincia de Santa Fe	316,3	1,9%
Provincia de Buenos Aires	233,8	1,4%
Provincia de Río Negro	218,7	1,3%
Provincia del Chaco	184,8	1,1%
Provincia de Córdoba	153,9	0,9%
Provincia de Corrientes	136,9	0,8%
Provincia de Mendoza	97,0	0,6%
Provincia de Tucumán	87,0	0,5%
Provincia de Santiago del Estero	83,7	0,5%
Provincia de Misiones	82,3	0,5%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	71,0	0,4%
Provincia de La Pampa	55,7	0,3%

Provincia de Catamarca	53,5	0,3%
Provincia de San Luis	52,0	0,3%
Provincia de Santa Cruz	35,0	0,2%
Provincia de Formosa	30,9	0,2%
Provincia de San Juan	30,1	0,2%
Provincia del Chubut	24,1	0,1%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	11,7	0,1%
Provincia de Entre Ríos	7,9	0,0%
Total General	16.296,3	100,0%

Infraestructura de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo

A través de esta iniciativa se refleja el aporte del Estado Nacional al ente tripartito Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, como así también las transferencias a gobiernos provinciales y a la empresa AYSA para la realización de obras de infraestructura destinadas mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca. Al 31/12/21 se destinaron \$31.114,5 millones para la ejecución de obras con este destino.

Acciones en el Norte Grande Argentino

Se asistió financieramente a distintas instituciones provinciales y municipales con el propósito de mejorar las condiciones de accesibilidad, eficiencia y seguridad en la región del Norte Grande Argentino por un total de \$9.139,8 millones. A continuación se detallan los montos transferidos a cada provincia:

Cuadro N° 23: Acciones en el Norte Grande Argentino.
Gasto por provincia. Al 31/12/21 (en millones de pesos)

Provincia	Devengado	% Part. Devengado
Provincia de Salta	3.402,2	37,2%
Provincia del Chaco	1.353,0	14,8%
Provincia de Santiago del Estero	1.283,3	14,0%
Provincia de Formosa	936,7	10,2%
Provincia de Corrientes	864,2	9,5%
Provincia de Tucumán	575,3	6,3%
Provincia de Jujuy	508,7	5,6%
Provincia de Misiones	176,3	1,9%
Provincia de Catamarca	37,6	0,4%
Resto de Provincias	2,5	0,0%
Total	9.139,8	100,0%

Al respecto, se destinaron \$7.254,7 millones para resolver problemas de infraestructura hídrica y para la ejecución de obras de agua potable y saneamiento. Asimismo, incluye las iniciativas del programa de Desarrollo de los Servicios de Agua y Saneamiento del Plan Belgrano y de Desarrollo de la Cuenca del Río Bermejo. Este último, se propone mejorar la gestión hidrológica de la cuenca que cuenta con severos problemas de desbordes y escurrimientos, afectando a la población del área y al potencial productivo de la región debido al impacto sobre la calidad de los suelos. Además, se destacan las transferencias de \$1.885,0 millones para infraestructura vial.

Inversión en Comunicaciones

Al 31/12/21 se devengaron \$6.066,5 millones que corresponden al 0,7% del total de las transferencias de capital. De ese monto, \$4.119,3 millones fueron transferencias a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (AR-SAT), \$809,0 millones correspondieron a transferencias al Correo Argentino y \$627,7 millones se destinaron a Contenidos Públicos S.E. Asimismo, Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA S.E.) recibió transferencias por \$304,3 millones y TELAM S.E. \$110,1 millones. El resto (\$12,1 millones) corresponde al Fondo Concursable de Comunicación Audiovisual, el cual permite redistribuir los recursos que provienen de los medios de comunicación audiovisual para fomentar a los medios comunitarios.

CUADRO A
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 31/12/2021
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Poder Legislativo Nacional	167,7	347,7	347,7	347,7	100,0%
Poder Judicial de la Nación	887,0	639,4	248,0	248,0	38,8%
Ministerio Público	228,1	87,9	81,3	60,4	68,7%
Presidencia de la Nación	153,0	362,4	337,9	337,9	93,2%
Ministerio del Interior	847,9	285,7	188,6	163,7	57,3%
Ministerio de Seguridad	1.008,2	964,6	388,1	367,4	38,1%
Ministerio de Defensa	443,8	767,8	501,4	501,4	65,3%
Ministerio de Economía	11.494,4	11.732,8	11.324,3	11.323,9	96,5%
Ministerio de Desarrollo Productivo	202,2	202,2	193,2	193,2	95,5%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	327,9	1.108,6	573,4	448,4	40,5%
Ministerio de Turismo y Deportes	971,4	90,6	59,6	48,2	53,2%
Ministerio de Transporte	49.687,2	16.538,9	12.951,9	12.951,9	78,3%
Ministerio de Obras Públicas	120.779,8	145.405,4	143.360,9	143.330,1	98,6%
Ministerio de Educación	6.132,5	10.730,0	7.315,2	5.004,6	46,6%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	6.423,8	6.399,4	5.391,4	5.391,4	84,2%
Ministerio de Cultura	607,2	495,3	325,7	325,7	65,8%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	266,8	106,5	80,1	74,5	69,9%
Ministerio de Salud	957,6	448,6	315,2	270,8	60,4%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	1.382,5	2.376,0	2.286,1	2.280,5	96,0%
Ministerio de Desarrollo Social	1.403,3	1.726,7	1.678,7	1.678,7	97,2%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	204.372,2	200.816,5	187.948,5	185.348,2	92,3%
Poder Legislativo Nacional	1.133,1	887,0	824,5	824,5	92,9%
Poder Judicial de la Nación	924,1	1.239,3	911,9	911,9	73,6%
Ministerio Público	1.656,9	1.631,5	1.295,4	1.295,4	79,4%
Presidencia de la Nación	794,2	1.759,6	820,3	820,3	46,6%
Jefatura de Gabinete de Ministros	1.127,9	2.322,8	1.821,8	1.821,8	78,4%
Ministerio del Interior	2.074,2	2.035,2	1.619,4	1.619,4	79,6%
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y	156,2	156,5	100,4	100,4	64,2%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	191,0	472,4	287,0	286,3	60,6%
Ministerio de Seguridad	2.303,7	3.487,9	1.670,3	1.664,6	47,7%
Ministerio de Defensa	12.506,8	15.988,7	15.808,2	15.719,4	98,3%
Ministerio de Economía	2.900,7	2.842,2	1.463,2	1.382,6	48,6%
Ministerio de Desarrollo Productivo	2.875,0	4.628,0	720,8	720,3	15,6%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	1.059,1	1.934,3	1.310,7	1.300,9	67,3%
Ministerio de Turismo y Deportes	58,4	224,9	194,7	192,9	85,8%
Ministerio de Transporte	21.169,0	1.334,7	1.004,3	985,4	73,8%
Ministerio de Obras Públicas	600,5	8.483,3	8.340,9	8.339,6	98,3%
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	488,7	596,1	147,2	147,2	24,7%
Ministerio de Educación	13.363,7	17.107,2	14.254,2	14.250,8	83,3%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	1.256,4	1.721,8	1.589,5	1.589,2	92,3%
Ministerio de Cultura	512,0	1.560,3	1.147,3	1.147,3	73,5%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	2.655,1	4.137,7	2.155,6	1.999,6	48,3%
Ministerio de Salud	10.141,9	4.197,3	3.399,3	3.375,7	80,4%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	1.263,8	3.453,5	3.307,9	3.301,8	95,6%
Ministerio de Desarrollo Social	346,2	367,0	181,1	181,1	49,3%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	58,3	73,5	38,1	38,1	51,8%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	81.616,9	82.642,5	64.413,9	64.016,5	77,5%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	285.989,1	283.459,0	252.362,4	249.364,8	88,0%

CUADRO B
EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 31/12/2021
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Legislativo Nacional	167,7	347,7	180,0	107,3%
Poder Judicial de la Nación	887,0	639,4	-247,6	-27,9%
Ministerio Público	228,1	87,9	-140,2	-61,5%
Presidencia de la Nación	153,0	362,4	209,4	136,8%
Ministerio del Interior	847,9	285,7	-562,2	-66,3%
Ministerio de Seguridad	1.008,2	964,6	-43,6	-4,3%
Ministerio de Defensa	443,8	767,8	324,0	73,0%
Ministerio de Economía	11.494,4	11.732,8	238,4	2,1%
Ministerio de Desarrollo Productivo	202,2	202,2	0,0	0,0%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	327,9	1.108,6	780,7	238,1%
Ministerio de Turismo y Deportes	971,4	90,6	-880,8	-90,7%
Ministerio de Transporte	49.687,2	16.538,9	-33.148,3	-66,7%
Ministerio de Obras Públicas	120.779,8	145.405,4	24.625,6	20,4%
Ministerio de Educación	6.132,5	10.730,0	4.597,5	75,0%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	6.423,8	6.399,4	-24,4	-0,4%
Ministerio de Cultura	607,2	495,3	-111,8	-18,4%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	266,8	106,5	-160,3	-60,1%
Ministerio de Salud	957,6	448,6	-509,0	-53,2%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	1.382,5	2.376,0	993,6	71,9%
Ministerio de Desarrollo Social	1.403,3	1.726,7	323,3	23,0%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	204.372,2	200.816,5	-3.555,7	-1,7%
Poder Legislativo Nacional	1.133,1	887,0	-246,1	-21,7%
Poder Judicial de la Nación	924,1	1.239,3	315,2	34,1%
Ministerio Público	1.656,9	1.631,5	-25,4	-1,5%
Presidencia de la Nación	794,2	1.759,6	965,4	121,6%
Jefatura de Gabinete de Ministros	1.127,9	2.322,8	1.194,8	105,9%
Ministerio del Interior	2.074,2	2.035,2	-39,0	-1,9%
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto	156,2	156,5	0,3	0,2%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	191,0	472,4	281,4	147,4%
Ministerio de Seguridad	2.303,7	3.487,9	1.184,1	51,4%
Ministerio de Defensa	12.506,8	15.988,7	3.481,9	27,8%
Ministerio de Economía	2.900,7	2.842,2	-58,5	-2,0%
Ministerio de Desarrollo Productivo	2.875,0	4.628,0	1.753,0	61,0%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	1.059,1	1.934,3	875,1	82,6%
Ministerio de Turismo y Deportes	58,4	224,9	166,5	285,3%
Ministerio de Transporte	21.169,0	1.334,7	-19.834,3	-93,7%
Ministerio de Obras Públicas	600,5	8.483,3	7.882,8	1312,7%
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	488,7	596,1	107,4	22,0%
Ministerio de Educación	13.363,7	17.107,2	3.743,5	28,0%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	1.256,4	1.721,8	465,4	37,0%
Ministerio de Cultura	512,0	1.560,3	1.048,4	204,8%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	2.655,1	4.137,7	1.482,6	55,8%
Ministerio de Salud	10.141,9	4.197,3	-5.944,7	-58,6%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	1.263,8	3.453,5	2.189,7	173,3%
Ministerio de Desarrollo Social	346,2	367,0	20,8	6,0%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	58,3	73,5	15,1	26,0%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	81.616,9	82.642,5	1.025,6	1,3%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	285.989,1	283.459,0	-2.530,1	-0,9%

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 31/12/2021	Ejecutado Físico al 31/12/2021
1						Poder Legislativo Nacional								
	313					Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina								
		48				Administración del Edificio del Molino								
				1		Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Molino								
1	313	48	0	1	51	Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Molino	0	86.180.000	266.180.000	266.180.000	0,00	25,00	25,00	s/i
	315					Imprenta del Congreso de la Nación								
		19				Impresiones y Publicaciones Parlamentarias								
				1		Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación								
	315	19	0	1	51	Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación	188.104.065	31.500.000	31.500.000	31.500.000	25,67	31,23	31,23	1,41
	316					Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación (DAS)								
		20				Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación								
				2		Reparación de Fachada y Balcones Edificio Calle Entre Ríos N° 177, Ciudad Autónoma de Buenos Aires								
	316	20	0	2	51	Reparación de Fachada y Balcones Edificio Calle Entre Ríos N° 177, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0,00	25,00	25,00	0,00
						Poder Judicial de la Nación								
5						Consejo de la Magistratura								
	320					Actividades Centrales								
		1				Adecuación y Mantenimiento IPC de Ascensores - Edificio Marcelo T. de Alvear 1840 - CABA								
				12										
5	320	1	0	12	51	Adecuación y Mantenimiento IPC de Ascensores - Edificio Marcelo T. de Alvear 1840 - CABA	0	12.100.000	0	0	0,00	2,31	2,31	0,00
		22				Justicia de Casación								
				1		Fuero Penal								
				15		Readecuación Eléctrica de la Planta Baja y Exteriores, Edificio Comodoro Py 2002, CABA								
		22	1	15	51	Readecuación Eléctrica de la Planta Baja y Exteriores, Edificio Comodoro Py 2002, CABA	0	0	4.500.000	0	s/i	s/i	10,36	0,00
		23				Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires								
				2		Fuero Civil								
				12		Adecuación de 11 Ascensores Cámara Nacional Civil, Juzgados Nacionales Civiles, Talcahuano N° 490 y Uruguay N° 714, C.A.B.A.								
		23	2	12	51	Adecuación de 11 Ascensores Cámara Nacional Civil, Juzgados Nacionales Civiles, Talcahuano N° 490 y Uruguay N° 714, C.A.B.A.	0	15.757.976	0	0	0,00	32,24	32,24	0,00
				3		Fuero Comercial								
				15		Cambio de Tablero General de Baja Tensión y Reemplazo de montantes. JN Comerciales Av.								
				3	15	Cambio de Tablero General de Baja Tensión y Reemplazo de montantes. JN Comerciales Av.	0	0	7.700.000	330.116	s/i	s/i	36,11	0,00
				4		Fuero del Trabajo								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
			16	9	51	Trabajos en Explanada de Planta Baja e Impermeabilización de Patios Ingleses y Jardines, CF de Apelaciones de Córdoba -Concepció	0	23.100.000	450.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			17			Área Cámara San Martín								
				5		Remodelación de edificio. Etapa 2 - JF 3 de Febrero - Urquiza N° 4968. 3 de Febrero. Buenos Aires								
			17	5	51	Remodelación de edificio. Etapa 2 - JF 3 de Febrero - Urquiza N° 4968. 3 de Febrero. Buenos Aires	0	54.083.670	33.670	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				6		Construcción de un Nuevo Edificio para la Instalación del Juzgado Federal. - JF Campana - San Martín N° 117. Campana. Buenos Air								
				6	51	Construcción de un Nuevo Edificio para la Instalación del Juzgado Federal. - JF Campana - San Martín N° 117. Campana. Buenos Air	161.806.804	0	8.800.000	6.303.987	98,02	1,98	1,98	1,78
			18			Área Cámara Tucumán								
				8		Adecuación y Mantenimiento Integral Preventivo y Correctivo de Ascensores								
			18	8	51	Adecuación y Mantenimiento Integral Preventivo y Correctivo de Ascensores	0	12.441.331	0	0	0,00	2,11	2,11	0,00
			19			Área Cámara Salta								
				8		Refuncionalización y Ampliación para Implementar Oralidad Juzgado Federal N° 1 Jujuy								
			19	8	51	Refuncionalización y Ampliación para Implementar Oralidad Juzgado Federal N° 1 Jujuy	0	8.985.001	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
			22			Fuero Penal Económico								
				3		Adecuación de los Núcleos Sanitarios Ala Retiro - Fuero Penal Económico - Av. de los Inmigrantes N° 1950, CABA								
			22	3	51	Adecuación de los Núcleos Sanitarios Ala Retiro - Fuero Penal Económico - Av. de los Inmigrantes N° 1950, CABA	50.652.194	0	10.500.000	7.998.031	87,77	12,23	12,23	11,71
				4		Adecuación del Archivo General Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Avenida De los Inmigrantes N°1950 (2° Subsu								
				4	51	Adecuación del Archivo General Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Avenida De los Inmigrantes N°1950 (2° Subsu	2.448.500	1.865.318	7.365.318	7.345.501	25,00	75,00	75,00	75,00
				5		Adecuación y Mantenimiento Integral de Ascensores - Av. de los Inmigrantes 1950. C.A.B.A.								
				5	51	Adecuación y Mantenimiento Integral de Ascensores - Av. de los Inmigrantes 1950. C.A.B.A.	13.470.428	1.530.940	9.330.940	3.205.413	92,11	7,89	7,89	7,89
335						Corte Suprema de Justicia de la Nación								
			4			Mandamientos y Notificaciones								
				1		Ampliación y Remodelación de Sede Judicial								
335	4	0	1	51		Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones	12.057.654	500.000	500.000	0	99,50	s/i	s/i	s/i
				3		Remodelación Locales Sanitarios y office en Dirección de Mandamientos Edificio Libertad 731								
				3	51	Remodelación Locales Sanitarios y office en Dirección de Mandamientos Edificio Libertad 731	0	3.086.783	3.876.783	0	0,00	s/i	s/i	s/i
			5			Pericias Judiciales								
				4		Ampliación Laboratorio Fotográfico Morgue Judicial - Junín 760								
	5	0	4	51		Ampliación Laboratorio Fotográfico Morgue Judicial - Junín 760	0	31.500.000	15.750.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
				5		Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito								
				5	51	Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito	5.188.149	500.000	500.000	0	99,50	s/í	s/í	s/í
				6		Readecuación Parcial Lavalle N°1429 - Reemplazo Placas de Mármol e Insonorización Cámara Gesell								
				6	51	Readecuación Parcial Lavalle N°1429 - Reemplazo Placas de Mármol e Insonorización Cámara Gesell	0	2.251.569	9.251.569	0	0,00	s/í	s/í	s/í
				7		Rehabilitación y Puesta en Marcha del Extractor de Aire Central del Edificio Junin 760 - CABA								
				7	51	Rehabilitación y Puesta en Marcha del Extractor de Aire Central del Edificio Junin 760 - CABA	0	500.000	500.000	0	99,50	s/í	s/í	s/í
				8		Adecuación y Mantenimiento de la Instalación Termomecánica Edificio Bartolomé Mitre 718								
				8	51	Adecuación y Mantenimiento de la Instalación Termomecánica Edificio Bartolomé Mitre 718	0	4.108.845	9.108.845	0	0,00	s/í	s/í	s/í
				9		Readecuación parcial Lavalle 1429 - Reemplazo Placas de Mármol								
				9	51	Readecuación parcial Lavalle 1429 - Reemplazo Placas de Mármol	0	500.000	3.500.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
				10		Rehabilitación del Depósito de Laboratorio de Análisis Clínicos de la Morgue Judicial Junín N° 762, CABA								
				10	51	Rehabilitación del Depósito de Laboratorio de Análisis Clínicos de la Morgue Judicial Junín N° 762, CABA	0	500.000	5.000.000	270.049	0,00	s/í	s/í	s/í
				21		Justicia de Máxima Instancia								
				1		Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación								
				1	51	Reciclado de Fachadas y Patios Interiores	4.592.788	500.000	500.000	0	99,80	s/í	s/í	s/í
					53	Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos	0	27.000.000	7.000.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
				8		Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires								
				8	52	Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación N°1 al N°12 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	8.506.888	500.000	500.000	0	99,50	s/í	s/í	s/í
				10		Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires								
				10	51	Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	5.442.249	500.000	500.000	0	95,23	s/í	s/í	s/í
				12		Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires								
				12	51	Adecuación Integral Edificio Tucuman 1511/23	44.540.248	58.033.294	59.283.294	0	32,98	s/í	s/í	s/í
				14		Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación - Etapa II								
				14	53	Restauración Integral de Pisos, Solados y de Circulación de Público - Talcahuano 550	0	6.638.601	6.638.601	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					54	Reparación Integral Terraza del Palacio de Justicia	1.020.150	500.000	500.000	0	99,50	s/í	s/í	s/í
				16		Adecuación Integral Edificio Calle Villarino 2010 - Archivo Administrativo								
				16	51	Adecuación Integral Edificio Calle Villarino 2010 - Archivo Administrativo	0	70.000.000	10.500.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
				20		Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica								
				20	51	Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica	0	29.128.064	29.128.064	0	0,00	s/í	s/í	s/í
				22		Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia								
				22	51	Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia	358.368	500.000	500.000	0	99,50	s/í	s/í	s/í

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado o Físico Vig. al 31/12/2021	Ejecutado o Físico al 31/12/2021
				24		Instalación de Ventilación de la Alcaldía del Palacio de Justicia de la Nación								
				24	51	Instalación de Ventilación de la Alcaldía del Palacio de Justicia de la Nación	2.674.780	500.000	500.000	0	99,50	s/i	s/i	s/i
				25		Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia								
				25	51	Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia	0	8.700.000	8.700.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				26		Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores N° 7 y N° 9 - Palacio de Justicia								
				26	51	Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores N° 7 y N° 9 - Palacio de Justicia	12.154.306	500.000	500.000	0	99,50	s/i	s/i	s/i
				27		Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4								
				27	51	Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4	0	25.000.000	25.000.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				29		Restauración de Pasillos 4° Piso Sector Sala de Acuerdos y Anexos del Palacio de Justicia								
				29	51	Restauración de Pasillos 4° Piso Sector Sala de Acuerdos y Anexos del Palacio de Justicia	0	1.980.000	1.980.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				30		Reparación del Circuito de Calefacción Central del Palacio de Justicia								
				30	51	Reparación del Circuito de Calefacción Central del Palacio de Justicia	4.956.868	500.000	500.000	0	99,50	s/i	s/i	s/i
				31		Adecuación Integral para el Edificio Calle Rivadavia 737/767/771								
				31	51	Adecuación Integral para el Edificio Calle Rivadavia 737/767/771	0	45.000.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				32		Realización de Réplicas y Restauración de Artefactos de Iluminación del Palacio de Justicia								
				32	51	Realización de Réplicas y Restauración de Artefactos de Iluminación del Palacio de Justicia	0	16.800.000	4.100.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				33		Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, CABA								
				33	51	Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, CABA	1.026.152	500.000	500.000	0	99,00	s/i	s/i	s/i
				34		Recambio Total de Cubierta, Zinguería y Aberturas Parciales Edificio Villarino N° 2010								
				34	51	Recambio Total de Cubierta, Zinguería y Aberturas Parciales Edificio Villarino N° 2010	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				35		Refuerzo Estructural e Impermeabilización, Parcial, de la Azotea del 7° Piso del Palacio (Sector Juzgado en lo Civil N° 11)								
				35	51	Refuerzo Estructural e Impermeabilización, Parcial, de la Azotea del 7° Piso del Palacio (Sector Juzgado en lo Civil N° 11)	6.932.290	500.000	500.000	0	99,50	s/i	s/i	s/i
				36		Restauración de Portales y Puertas de Acceso al Palacio de Justicia y Obras Complementarias								
				36	51	Restauración de Portales y Puertas de Acceso al Palacio de Justicia y Obras Complementarias	2.556.798	500.000	500.000	0	99,50	s/i	s/i	s/i
				37		Restauración Integral de las Escaleras Interiores N° 8 y 10 y Obras Complementarias del Palacio de Justicia								
				37	51	Restauración Integral de las Escaleras Interiores N° 8 y 10 y Obras Complementarias del Palacio de Justicia	0	30.000.000	30.000.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				38		Impermeabilización Parcial de la Azotea 9° Piso Calle Lavalle - Palacio de Justicia								
				38	51	Impermeabilización Parcial de la Azotea 9° Piso Calle Lavalle - Palacio de Justicia	0	500.000	7.100.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				39		Refuerzo Estructural e Impermeabilización, Parcial de la azotea 7mo piso del Palacio (Etapa II)								
				39	51	Refuerzo Estructural e Impermeabilización, Parcial de la Azotea 7mo piso del Palacio (Etapa II)	0	28.241.952	43.241.952	1.148.193	0,00	s/i	s/i	s/i
				40		Adecuación Sanitarios Lavalle y Uruguay (PB, EP, y 3ro)								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado o Físico Vig. al 31/12/2021	Ejecutado o Físico al 31/12/2021
				40	51	Adecuación Sanitarios Lavalle y Uruguay (PB, EP, y 3ro)	0	23.005.120	23.005.120	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				41		Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento Integral Preventivo y Correctivo del Ascensor instalado en Lavalle N° 1250, C								
				41	51	Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento Integral Preventivo y Correctivo del Ascensor instalado en Lavalle N° 1250, C	0	3.025.919	3.025.919	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				42		Consolidación, renovación y obras complementarias a las fachadas del Palacio de Justicia								
				42	51	Consolidación, Renovación y Obras Complementarias a las Fachadas del Palacio de Justicia	0	4.528.200	6.093.200	0	0,00	s/i	s/i	s/i
						Intercepción y Captación de las Comunicaciones								
		27												
				1		Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento de Dos Ascensores del Edificio Avenida de los Incas N° 3834								
		27	0	1	51	Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento de Dos Ascensores del Edificio Avenida de los Incas N° 3834	3.311.165	500.000	500.000	0	99,50	s/i	s/i	s/i
				3		Refacción Integral Sanitarios e Instalación de Gas del Edificio de Avenida de los Incas N° 3834 Ciudad Autónoma de Buenos Aires								
				3	51	Refacción Integral Sanitarios e Instalación de Gas del Edificio de Avenida de los Incas N° 3834 Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	29.114.239	4.059.236	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				4		Renovación Solados Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA								
				4	51	Renovación Solados Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA	0	1.819.640	1.819.640	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				5		Adecuación Integral Inmueble a Adquirir								
				5	51	Adecuación Integral Inmueble a Adquirir	0	5.000.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				9		Instalación y Puesta en Marcha Equipos de Refrigeración Data Center								
				9	51	Instalación y Puesta en Marcha Equipos de Refrigeración Data Center	0	5.318.781	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				10		Remodelación, Redistribución y Normalización Sala de Locutorios								
				10	51	Remodelación, Redistribución y Normalización Sala de Locutorios	0	14.557.120	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				12		Actualización y Puesta en Funcionamiento de Sistema de Detección de Incendios								
				12	51	Actualización y Puesta en Funcionamiento de Sistema de Detección de Incendios	0	2.482.098	2.482.098	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				14		Instalación de un Sistema de Extinción de Incendios para Centro de Cómputos								
				14	51	Instalación de un Sistema de Extinción de Incendios para Centro de Cómputos	0	6.205.245	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				15		Adecuación del Sistema de Hidrantes								
				15	51	Adecuación del Sistema de Hidrantes	0	3.639.280	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				16		Adecuación del Tablero Principal Eléctrico del Subsuelo e Incorporación de un Tablero de Transferencia entre los dos Grupos Elec								
				16	51	Adecuación del Tablero Principal Eléctrico del Subsuelo e Incorporación de un Tablero de Transferencia entre los dos Grupos Elec	0	9.098.200	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
10						Ministerio Público								
						Procuración General de la Nación								
	360													
		16				Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad								
				8		Puesta en Valor Inmuebles								
10	360	16	0	8	52	Puesta en Valor Fachada, Edificio Tucumán N° 1393 - CABA	0	8.775.000	0	0	0,00	50,00	50,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutado Físico al 31/12/2021
					61	Puesta en Valor Inmueble Sito en Sanchez de Bustamante N°487, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires	0	8.250.000	2.000.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					62	Puesta en Valor Inmueble Sito en Chacabuco N°2146/48 Olivos - Provincia Buenos Aires	0	6.750.000	2.000.000	1.016.134	0,00	100,00	100,00	0,00
					67	Puesta en Valor de Cúpula y Fachada de Inmueble - Av. de Mayo N° 760, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	22.500.000	20.947.049	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				9		Puesta en Valor Inmueble Sito en Guido N°1577 - C.A.B.A.								
				9	51	Modernización y Puesta en Valor de Ascensor en Inmueble Guido N°1577 - C.A.B.A.	0	5.400.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					52	Adecuación Escalera Existente y Construcción Escalera Exterior de Emergencias - Inmueble Guido N°1577 - C.A.B.A.	0	2.692.500	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					53	Puesta en Valor Fachada Inmueble - Guido N°1577 - C.A.B.A.	0	2.000.000	0	0	0,00	10,00	10,00	0,00
				10		Puesta en Valor del Sistema de Climatización Integral del Edificio Sito en Av. De Mayo N° 760 C.A.B.A.								
				10	51	Puesta en Valor Cuadros de Válvulas en Salas de Máquinas del Equipo Central de Aire Acondicionado - Av. de Mayo N°760 C.A.B.A.	0	2.340.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					52	Puesta en Valor Distribución de Agua Equipo Central de Aire Acondicionado - Av. de Mayo N°760 - C.A.B.A.	0	9.555.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					53	Puesta en Valor Equipo de Aire Acondicionado N°2 y Compresor - Inmueble Av. de Mayo N°760 - C.A.B.A.	0	2.250.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				11		Puesta en Valor Inmueble Sito en Tte. Gral. J. D. Perón N°667 - C.A.B.A.								
				11	51	Renovación y Adecuación Instalación Eléctrica en Subsuelo y Acceso A P.B. - Inmueble Tte. Gral. J. D. Perón N°667 - C.A.B.A.	0	881.250	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					52	Instalación Sistema Completo de Detección de Incendios en Inmueble Tte. Gral. J. D. Perón N°667 - C.A.B.A.	0	18.011.200	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					53	Construcción Tanques Nuevos de Reserva de Agua en Inmueble Tte. Gral. J. D. Perón N°667 - C.A.B.A.	0	4.800.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					54	Puesta en Valor Fachada Inmueble - Tte. Gral. Perón N°667 - C.A.B.A.	0	2.212.500	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				12		Puesta en Valor Inmueble Sito en Tte. Gral. J. D. Perón N°2455 - C.A.B.A.								
				12	51	Puesta en Valor Inmueble Sito en Tte. Gral. J. D. Perón N°2455 - C.A.B.A.	0	60.000.000	0	0	0,00	20,00	20,00	0,00
361						Defensoría General de la Nación								
						Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial								
		17												
				8		Remodelación y Puesta en Funcionamiento de Defensoría de General Roca								
361		17	0	8	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de Defensoría de General Roca	5.781.848	6.312.455	12.912.455	12.627.293	70,00	30,00	30,00	30,00
				12		Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Paraná, Provincia de Entre Rios								
				12	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Paraná, Provincia de Entre Rios	0	7.500.000	0	0	0,00	15,00	15,00	0,00
				13		Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de La Rioja								
				13	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de La Rioja	3.026.000	18.156.000	29.756.000	27.823.182	0,00	100,00	100,00	55,00
				14		Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Santa Fe								
				14	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Santa Fe	0	3.900.000	0	0	0,00	30,00	30,00	0,00
				15		Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Edificio Sede de Diferentes Defensorías Públicas Oficiales de la ciudad de C								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
				10	51	Refuncionalización del Centro de Frontera Concordia – Salto (FONPLATA ARG-35/2017)	0	45.772.381	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				11		Refacción para el Centro de Frontera Iguazú – Foz de Iguazú - Misiones								
				11	51	Refacción para el Centro de Frontera Iguazú – Foz de Iguazú - Misiones	0	546.854	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				12		Refacción para el Centro de Frontera Integración Austral - Santa Cruz, Río Gallegos								
				12	51	Refacción para el Centro de Frontera Integración Austral - Santa Cruz, Río Gallegos	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				13		Refacción para el Centro de Frontera San Francisco - Las Grutas, Catamarca								
				13	51	Refacción para el Centro de Frontera San Francisco - Las Grutas, Catamarca	0	1.520.485	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
201						Dirección Nacional de Migraciones								
		16				Control de Ingresos y Egresos, Admisión y Permanencia de Personas dentro del Territorio Nacional								
				40		Readecuación de Espacios para Uso de Jardín de Infantes en el Edificio N°5 - Sede Central								
201	16	0		40	51	Readecuación de Espacios para Uso de Jardín de Infantes en el Edificio N°5 - Sede Central	0	40.200.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				41		Cerramiento Seco Techo - Sector M - Edificio N°6 - Sede Central								
				41	51	Cerramiento Seco Techo - Sector M - Edificio N°6 - Sede Central	0	188.000	1.581.520	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				44		Refuncionalización Integral del Inmueble Delegación San Juan								
				44	51	Refuncionalización Integral del Inmueble Delegación San Juan	0	5.000.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				66		Readecuación Núcleos Sanitarios y Redes Cloacales								
				66	51	Readecuación Núcleos Sanitarios y Redes Cloacales	0	28.500.000	28.500.000	3.877.500	0,00	100,00	100,00	0,00
				67		Impermeabilización de Cubiertas, Terrazas y Arreglo de Pluviales. Pasarelas Técnicas AA								
				67	51	Impermeabilización de Cubiertas, Terrazas y Arreglo de Pluviales. Pasarelas Técnicas AA	0	50.300.000	50.300.000	4.235.385	0,00	100,00	100,00	0,00
				69		Reemplazo de Tanques y Bombas de Elevación de Agua Edificio N° 1 de la Sede Central								
				69	51	Reemplazo de Tanques y Bombas de Elevación de Agua Edificio N° 1 de la Sede Central	0	4.200.000	4.200.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				70		Readecuación de Exteriores, Sistema de Riego y Veredas, Parque Interno e Iluminación de Estacionamiento de la Sede Central								
				70	51	Readecuación de Exteriores, Sistema de Riego y Veredas, Parque Interno e Iluminación de Estacionamiento de la Sede Central	0	23.280.000	4.637.871	4.637.871	0,00	100,00	100,00	0,00
				72		Readecuación Eléctrica y de Climatización de la Sede Hipólito Yrigoyen								
				72	51	Readecuación Eléctrica y de Climatización de la Sede Hipólito Yrigoyen	0	34.396.637	4.596.637	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				73		Impermeabilización de Cubiertas y Arreglo de Pluviales de la Sede Hipólito Yrigoyen								
				73	51	Impermeabilización de Cubiertas y Arreglo de Pluviales de la Sede Hipólito Yrigoyen	0	18.000.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				75		Reestructuración Edilicia y Operacional Paso Aguas Blancas								
				75	51	Reestructuración Edilicia y Operacional Paso Aguas Blancas	0	1.100.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				76		Reformas Edilicias Paso Gualeguaychu								
				76	51	Reformas Edilicias Paso Gualeguaychu	0	1.200.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
				77		Reformas Edilicias Paso Integración de la Provincia de Misiones								
				77	51	Reformas Edilicias Paso Integración de la Provincia de Misiones	0	400.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				78		Remodelaciones Edilicias Paso Andresito								
				78	51	Remodelaciones Edilicias Paso Andresito	0	420.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				79		Remodelaciones Edilicias Paso Iguazú								
				79	51	Remodelaciones Edilicias Paso Iguazú	0	750.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				80		Reformas Edilicias Paso de Jama								
				80	51	Reformas Edilicias Paso de Jama	0	560.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				81		Reformas Edilicias Paso Integración Austral								
				81	51	Reformas Edilicias Paso Integración Austral	0	550.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				82		Reformas Edilicias Paso La Quiaca								
				82	51	Reformas Edilicias Paso La Quiaca	0	770.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				83		Reformas Edilicias Paso Misión La Paz								
				83	51	Reformas Edilicias Paso Misión La Paz	0	560.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				84		Remodelaciones Edilicias Paso de los Libres								
				84	51	Remodelaciones Edilicias Paso de los Libres	0	1.400.000	1.400.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				85		Construcción de Módulos de Control para Pasos de Frontera								
				85	51	Construcción de Módulos de Control para Pasos de Frontera	0	6.000.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				86		Construcción de Módulos Habitacionales para Pasos de Frontera								
				86	51	Construcción de Módulos Habitacionales para Pasos de Frontera	0	24.000.000	39.594.643	38.394.767	0,00	100,00	100,00	0,00
				87		Reformas Edilicias Paso Concordia								
				87	51	Reformas Edilicias Paso Concordia	0	980.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				95		Reparación Edilicia en la Delegación Mar del Plata								
				95	51	Reparación Edilicia en la Delegación Mar del Plata	0	400.000	400.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				96		Modificación Estructural de la Cámara Transformadora Eléctrica y Cableado Completo Trifásico								
				96	51	Modificación Estructural de la Cámara Transformadora Eléctrica y Cableado Completo Trifásico	0	0	6.144.600	614.460	s/i	s/i	100,00	35,00
41						Ministerio de Seguridad								
	343					Ministerio de Seguridad								
		44				Acciones de Formación y Capacitación								
				1		Construcción del Centro Federal de Formación y Entrenamiento en Seguridad (BID N°4113/OC-AR)								
41	343	44	0	1	51	Construcción del Centro Federal de Formación y Entrenamiento en Seguridad (BID N°4113/OC-AR)	78.688.081	425.437.470	425.437.470	37.595.048	5,07	55,70	55,70	7,53
	326					Policía Federal Argentina								
		28				Seguridad Federal								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 31/12/2021	Ejecutado Físico al 31/12/2021
				14		Ampliación y Reforma Integral de la Delegación Comodoro Rivadavia								
	326	28	0	14	51	Ampliación y Reforma Integral de la Delegación Comodoro Rivadavia	0	62.700.000	62.700.000	0	0,00	74,52	74,52	0,00
	375					Gendarmería Nacional								
		41				Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional								
				2		Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Villa Cerro Catedral Escuadrón 34 - Bariloche								
	375	41	0	2	51	Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Villa Cerro Catedral Escuadrón 34 - Bariloche	18.087.510	15.997.848	11.735.196	11.706.741	71,58	13,78	13,78	25,03
		42				Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional								
				2		Construcción Pabellón Sanidad en la Escuela de Gendarmería Nacional "General Martín de Güemes"								
		42	0	2	51	Construcción Pabellón Sanidad en la Escuela de Gendarmería Nacional "General Martín de Güemes"	0	0	160.927	0	s/i	s/i	0,10	0,00
				3		Construcción Pabellón Sanidad en la Región I - Campo de Mayo - Provincia de Buenos Aires								
				3	51	Construcción Pabellón Sanidad en la Región I - Campo de Mayo - Provincia de Buenos Aires	34.209.431	59.202.152	21.655.755	21.560.995	16,75	25,39	25,39	6,36
		48				Seguridad en Fronteras								
				5		Remodelación del Complejo Fronterizo Aguas Blancas - Bermejo (FONPLATA 28/16)								
	48	0	5	51		Remodelación del Complejo Fronterizo Aguas Blancas - Bermejo (FONPLATA 28/16)	0	119.532.620	130.591.704	114.942.665	0,00	82,79	82,79	69,13
				6		Remodelación del Complejo Fronterizo Clorinda - Puerto José A. Falcón (FONPLATA 28/16)								
				6	51	Remodelación del Complejo Fronterizo Clorinda - Puerto José A. Falcón (FONPLATA 28/16)	0	193.530.820	193.530.820	141.184.258	0,00	78,91	78,91	44,58
				8		Remodelación del Complejo Fronterizo Jama (FONPLATA 28/16)								
				8	51	Remodelación del Complejo Fronterizo Jama (FONPLATA 28/16)	18.870.000	147.935.150	76.876.066	12.279.889	0,00	59,66	59,66	0,03
				9		Remodelación del Complejo Fronterizo La Quiaca - Villazón (FONPLATA 28/16)								
				9	51	Remodelación del Complejo Fronterizo La Quiaca - Villazón (FONPLATA 28/16)	0	123.786.727	123.786.727	41.230.784	0,00	50,92	50,92	5,19
				10		Remodelación del Complejo Fronterizo Pasarela "La Fraternidad" (FONPLATA 28/16)								
				10	51	Remodelación del Complejo Fronterizo Pasarela "La Fraternidad" (FONPLATA 28/16)	0	17.790.973	17.790.973	0	0,00	24,78	24,78	0,00
				11		Remodelación del Complejos Fronterizo Salvador Mazza - Yaculba (FONPLATA 28/16)								
				11	51	Remodelación del Complejos Fronterizo Salvador Mazza - Yaculba (FONPLATA 28/16)	0	19.617.871	79.617.871	12.510.992	0,00	22,28	22,28	8,42
	380					Prefectura Naval Argentina								
		31				Policía de Seguridad de la Navegación								
				17		Construcción Hangar Estación Aérea Mar del Plata								
	380	31	0	17	51	Construcción Hangar Estación Aérea Mar del Plata	52.604.321	500.936	500.936	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				26		Construcción Contrase Comodoro Rivadavia								
				26	51	Construcción Contrase Comodoro Rivadavia	39.740.051	10.057.397	2.151.765	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				34		Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Iguazú - Puerto Tres Fronteras (FONPLATA 28/16)								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20
				34	51	Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Iguazú - Puerto Tres Fronteras (FONPLATA 28/16)	0	29.330.977	29.330.977	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				35		Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Pilcomayo - Puerto Ita Enramada (FONPLATA 28/16)								
				35	51	Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Pilcomayo - Puerto Ita Enramada (FONPLATA 28/16)	0	59.858.950	59.858.950	0	0,00	89,39	89,39	0,00
				36		Construcción Polo Logístico Regional Norte								
				36	51	Construcción Polo Logístico Regional Norte	19.481.373	18.873.341	0	0	26,99	0,00	0,00	0,00
				38		Construcción de la Prefectura Itatí								
				38	51	Construcción de la Prefectura Itatí	4.739.502	1.594.368	8.770.000	2.408.678	47,34	52,66	52,66	8,00
		37				Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina								
				5		Reconstrucción del Alojamiento destinado al Personal de Aspirantes Sector "C" del Departamento Académico de los Institutos de Fo								
		37	0	5	51	Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina		0	352.200	0	s/i	s/i	s/i	0,00
				6		Remodelación de Baños para Aspirantes de 1º y 2º Año								
				6	51	Remodelación de Baños para Aspirantes de 1º y 2º Año	6.883.421	6.832.231	37.182.542	4.420.754	28,30	42,00	42,00	0,00
382						Policía de Seguridad Aeroportuaria								
		23				Seguridad Aeroportuaria								
				39		Provisión e Instalación de Tableros Eléctricos en el Edificio Base de Investigaciones e Inteligencia de la PSA								
382	23	0	39	51		Provisión e Instalación de Tableros Eléctricos en el Edificio Base de Investigaciones e Inteligencia de la PSA	0	4.900.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
		24				Formación y Capacitación en Seguridad Aeroportuaria								
				13		Acondicionamiento de Entrepiso para Oficinas Administrativas del Predio del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria (ISSA)								
		24	0	13	51	Acondicionamiento de Entrepiso para Oficinas Administrativas del Predio del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria (ISSA)	0	13.300.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
45						Ministerio de Defensa								
	372					Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF)								
		17				Desarrollo Tecnológico para la Defensa								
				7		Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa								
45	372	17	0	7	51	Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa	15.746.506	0	3.000.000	715.290	84,71	s/i	s/i	4,29
				8		Instalación de un Laboratorio de Imagen Térmica en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa								
				8	51	Instalación de un Laboratorio de Imagen Térmica en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa	2.839.650	6.000.000	0	0	79,69	18,22	18,22	0,00
				9		Mejoras en la Infraestructura Edificio del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa								
				9	51	Mejoras en la Infraestructura Edificio del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa	20.699.460	0	3.000.000	1.573.754	70,79	s/i	s/i	1,50
						Estado Mayor General del Ejército Argentino								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
		16				Alistamiento Operacional del Ejército								
				12		Modernización de la Línea de Helicópteros BELL AB 206 para el Mejoramiento de la Capacidad Operacional Asociada a la Misión Prin								
	374	16	0	12	51	Modernización de la Línea de Helicópteros BELL AB 206 para el Mejoramiento de la Capacidad Operacional Asociada a la Misión Prin		0			s/i	s/i	s/i	45,40
				13		Modernización de la Línea de Helicópteros BELL AB 206 para el Mejoramiento de la Capacidad Operacional Asociada a la Misión Prin								
				13	51			0	43.993.500	43.993.500	s/i	s/i	s/i	0,00
				14		Construcción Edificio Jefatura y Apoyo a la Educación en la Escuela Militar de Monte para Conservación de la Capacidad de Apoyo								
				14	51	Construcción Edificio Jefatura y Apoyo a la Educación en la Escuela Militar de Monte para Conservación de la Capacidad de Apoyo	0	170.000.000	170.000.000	170.000.000	0,00	85,00	85,00	57,50
				15		Construcción de la Planta de Recuperación de Vehículos a Rueda en San Lorenzo (Provincia de Santa Fe)								
				15	51	Construcción de la Planta de Recuperación de Vehículos a Rueda en San Lorenzo (Provincia de Santa Fe)		0	304.037.470	303.166.027	s/i	s/i	s/i	0,00
				16		Recuperación de Tres Barcazas de Transporte Pesado (BTP), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires								
				16	51	Recuperación de Tres Barcazas de Transporte Pesado (BTP), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires		0	210.000.000	210.000.000	s/i	s/i	s/i	0,00
				19		Ampliación de la Capacidad Edilicia de Viviendas de Servicio para Personal del Ejército Argentino en Córdoba								
				19	51	Ampliación de la Capacidad Edilicia de Viviendas de Servicio para Personal del Ejército Argentino en Córdoba		0	149.990.796	149.990.796	s/i	s/i	s/i	100,00
				84		Transformación del Helicóptero Bell UH-1H a Huey II								
				84	60	Transformación de la Aeronave N°21	170.457.242	70.060.000	74.230.050	74.230.049	5,00	10,00	10,00	10,00
379						Estado Mayor General de la Armada Argentina								
		16				Alistamiento Operacional de la Armada								
				8		Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2								
	379	16	0	8	51	Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2	149.002.757	627.601.000	848.601.000	833.256.754	60,00	19,50	19,50	0,00
		18				Formación y Capacitación								
				3		Construcción de Alojamiento para Personal Militar								
		18	0	3	51	Construcción de Alojamiento para Personal Militar		0	124.000.000	123.999.856	s/i	s/i	s/i	3,70
				7		Construcción del Liceo Naval								
				7	51	Construcción del Liceo Naval	2.573.946	262.688.000	262.688.000	0	2,00	43,00	43,00	0,00
381						Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina								
		1				Actividades Centrales								
				3		Recuperación y Mejoramiento Pavimento Barrio Aeronáutico El Palomar								
	381	1	0	3	51	Recuperación y Mejoramiento Pavimento Barrio Aeronáutico El Palomar	0	5.115.900	5.115.900	5.114.882	0,00	62,16	62,16	58,62
						Ministerio de Economía								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20
	328					Secretaría de Energía								
		73				Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos								
				1		Construcción Gasoducto Centro II								
50	328	73	0	1	51	Construcción Gasoducto Centro II	1.290.735.894	0	0	0	80,58	19,42	19,42	0,00
				2		Expansión del Sistema del Gasoducto de la Costa y Tandil - Mar del Plata								
				2	51	Expansión del Sistema del Gasoducto de la Costa y Tandil - Mar del Plata	890.994.840	0	0	0	82,65	17,35	17,35	0,00
				3		Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Cordillerano - Patagónico								
				3	51	Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Cordillerano - Patagónico	1.683.719.288	0	0	0	83,84	16,16	16,16	0,00
						Ministerio de Economía								
	357					Actividades Centrales								
		1												
				60		Remodelación Baños Discapacitados Sector Balcarce - Palacio de Hacienda								
	357	1	0	60	51	Remodelación Baños Discapacitados Sector Balcarce - Palacio de Hacienda	0	4.533.750	2.586.790	2.573.400	0,00	100,00	100,00	0,00
				80		Iluminación General y Obra Civil Complementaria para la Instalación de la Iluminación General de los Pisos 1°,2°,3°,4°,7°, 8°,9°								
				80	51	Iluminación General y Obra Civil Complementaria para la Instalación de la Iluminación General de los Pisos 1°,2°,3°,4°,7°, 8°,9°	0	10.500.000	500.000	0	0,00	70,00	70,00	0,00
				85		Refacción de los Patios Ubicados en los Edificios Pertenecientes al Ministerio de Hacienda, sitios en Avenida Paseo Colón 171 y B								
				85	51	Refacción de los Patios Ubicados en los Edificios Pertenecientes al Ministerio de Hacienda, sitios en Avenida Paseo Colón 171 y B	0	26.650.024	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				88		Readecuación Edilicia para el Funcionamiento de Jardín Maternal								
				88	51	Readecuación Edilicia para el Funcionamiento de Jardín Maternal	0	50.000.000	0	0	0,00	38,46	38,46	0,00
				91		Adecuación Edilicia de los Pisos 4 y 5 Sector Adolfo Alsina 470 – Ministerio de Economía								
				91	51	Adecuación Edilicia de los Pisos 4 y 5 Sector Adolfo Alsina 470 – Ministerio de Economía		0	1.000.000	0	s/i	s/i	s/i	0,00
						Administración de Ingresos Públicos								
		27				Adecuación Edilicia y Relocalización del TFN								
				1										
		27	0	1	51	Adecuación Edilicia y Relocalización del TFN - Etapa I	11.178.654	4.950.000	58.321.350	52.946.744	17,79	82,21	82,21	80,98
						Comisión Nacional de Energía Atómica								
	105					Actividades Centrales								
		1												
				5		Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II								
	105	1	0	5	51	Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II	12.836.101.096	6.177.000.000	5.722.954.283	5.702.578.883	58,94	5,11	5,11	0,85
				6		Puesta en Marcha del Módulo de Enriquecimiento de Uranio								
				6	51	Puesta en Marcha del Módulo de Enriquecimiento de Uranio	235.950.823	134.912.000	71.260.929	63.290.028	96,85	1,25	1,25	0,75
				7		Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro del Ce								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
				7	51	Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro del Ce	290.050.248	20.051.390	7.537.447	1.433.432	68,50	25,00	25,00	1,50
				10		Modernización Infraestructura Informática de la Red Local de Voz y Datos								
				10	51	Modernización Infraestructura Informática de la Red Local de Voz y Datos	20.084.455	25.000.000	14.529.690	5.886.996	30,00	15,00	15,00	2,50
				12		Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase II								
				12	51	Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase II	8.757.316	12.000.000	2.000.000	0	9,25	25,00	25,00	0,00
				14		Desarrollo de Tecnología de Láseres para Enriquecimiento de Uranio en el Centro Atómico Bariloche. Pcia. de Río Negro								
				14	51	Desarrollo de Tecnología de Láseres para Enriquecimiento de Uranio en el Centro Atómico Bariloche. Pcia. de Río Negro	93.525.615	183.200.000	206.746.579	196.016.411	40,00	22,00	22,00	16,00
				15		Adecuación y Modernización de las Capacidades del Instituto Balseiro, Bariloche, Río Negro								
				15	51	Adecuación y Modernización de las Capacidades del Instituto Balseiro, Bariloche, Río Negro	0	25.000.000	12.626.666	12.626.666	0,00	5,00	5,00	2,50
				17		Acondicionamiento y Mejora Edilicia de las Instalaciones de Gerencia TIC - Centro Atómico Constituyentes, Prov. de Buenos Aires								
				17	51	Acondicionamiento y Mejora Edilicia de las Instalaciones de Gerencia TIC - Centro Atómico Constituyentes, Prov. de Buenos Aires	0	8.000.000	8.000.000	6.953.953	0,00	20,00	20,00	12,00
				18		Desarrollo y Fabricación de Diodos Láser de Cascada Cuántica en Infrarrojo para la Separación Isotópica CNEA								
				18	51	Desarrollo y Fabricación de Diodos Láser de Cascada Cuántica en Infrarrojo para la Separación Isotópica CNEA	0	26.700.000	19.334.937	17.633.029	0,00	25,00	25,00	10,00
		20				Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear								
				6		Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3								
		20	0	6	51	Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3	13.130.157	9.650.000	654.270	654.270	89,75	2,00	2,00	0,50
				13		Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza								
				13	51	Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza	8.452.552	3.985.000	2.575.666	0	92,50	2,00	2,00	0,25
				20		Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes								
				20	51	Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes	22.224.799	20.000.000	0	0	60,45	8,00	8,00	0,00
				22		Construcción de Reactor RA-10								
				22	51	Construcción de Reactor RA-10	5.318.889.918	2.984.000.000	4.344.622.337	4.319.931.051	62,09	9,60	9,60	5,82
				25		Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación								
				25	51	Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación	32.332.533	6.611.723	3.962.520	0	74,25	7,00	7,00	0,00
				26		Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II								
				26	51	Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II	61.535.459	8.400.000	24.170.820	18.972.319	57,25	10,00	10,00	0,00
				27		Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado o Físico Vig. al 31/12/2021	Ejecutado o Físico al 31/12/2021
				27	51	Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III	50.286.896	1.500.000	1	0	79,00	18,90	18,90	0,00
				28		Modernización y Equipamiento de Laboratorios en Materiales Avanzados, Recubiertos y Tribología								
				28	51	Modernización y Equipamiento de Laboratorios en Materiales Avanzados, Recubiertos y Tribología	14.199.422	35.000.000	15.447.812	14.363.860	12,75	15,00	15,00	5,00
				29		Reacondicionamiento y Actualización del Circuito Experimental de Baja Presión del Centro Atómico Constituyente								
				29	51	Reacondicionamiento y Actualización del Circuito Experimental de Baja Presión del Centro Atómico Constituyente	880.460	29.925.000	0	0	1,25	15,00	15,00	0,00
				30		Readequación de Servicios para la Sostenibilidad Econ. y Ambiental del Centro Atómico Bariloche (CAB), Provincia de Río Negro								
				30	51	Readequación de Servicios para la Sostenibilidad Econ. y Ambiental del Centro Atómico Bariloche (CAB), Provincia de Río Negro	0	5.000.000	831.960	137.958	0,00	2,00	2,00	0,10
				31		Readequación de Infraestructura del Centro Atómico Bariloche (CAB), Provincia de Río Negro								
				31	51	Readequación de Infraestructura del Centro Atómico Bariloche (CAB), Provincia de Río Negro	0	20.000.000	4.292.369	3.198.000	0,00	10,00	10,00	0,00
		21				Aplicaciones de la Tecnología Nuclear								
				6		Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos								
		21	0	6	51	Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	7.177.322	20.140.000	5.318.300	125.658	46,86	15,00	15,00	0,25
				7		Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)								
				7	51	Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	11.203.002	9.555.800	8.115.852	1.752.498	76,05	7,50	7,50	1,00
				13		Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I								
				13	51	Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I	9.580.998	22.085.000	2.284.000	2.284.000	75,86	5,00	5,00	0,50
				15		Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche								
				15	51	Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche	56.019.203	5.450.000	12.406.589	9.701.165	99,40	0,60	0,60	0,50
				16		Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación								
				16	51	Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación	25.042.459	30.750.000	5.419.232	171.138	61,25	10,00	10,00	0,25
				17		Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Emergencias								
				17	51	Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Emergencias	23.620.541	60.000.000	13.403.094	7.776.375	67,06	25,00	25,00	0,80
				21		Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo								
				21	51	Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo	15.999.457	43.000.000	35.157.769	34.197.769	42,55	50,00	50,00	35,25
				23		Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro								
				23	51	Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro	35.723.147	30.044.600	21.349.862	18.927.110	20,70	8,00	8,00	5,00
				27		Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza - Fase II								
				27	51	Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza - Fase II	14.462.817	98.411.385	40.794.219	35.209.051	13,35	20,00	20,00	6,40
				31		Extensión del Ciclo de Vida y Capacidad del Ciclotrón de Producción del Centro Atómico Ezeiza. Provincia de Buenos Aires								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
				31	51	Extensión del Ciclo de Vida y Capacidad del Ciclotrón de Producción del Centro Atómico Ezeiza. Provincia de Buenos Aires	0	13.000.000	12.522.009	7.966.153	0,00	10,00	10,00	5,50
				32		Adecuación de Instalaciones del Centro Atómico Ezeiza, Provincia de Buenos Aires								
				32	51	Adecuación de Instalaciones del Centro Atómico Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	62.400.000	31.254.000	0	0,00	20,00	20,00	0,00
		22				Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental								
				4		Tratamiento Residuos Radiactivos de Baja Actividad								
		22	0	4	51	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Malargüe	312.734.084	30.366.667	17.203.709	6.784.864	97,67	0,75	0,75	0,25
					52	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Los Gigantes	58.860.976	16.047.167	26.598.714	12.350.816	76,33	1,00	1,00	0,75
					53	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba	53.637.649	15.397.667	13.148.487	6.182.613	88,25	1,00	1,00	0,40
				9		Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible								
				9	51	Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible	30.098.352	16.700.000	16.900.000	10.680.513	54,70	12,00	12,00	5,30
				10		Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del Centro Atómico Constituyentes - Construcción y Remodelación de la Infraestructu								
				10	51	Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del Centro Atómico Constituyentes - Construcción y Remodelación de la Infraestructu	40.642.559	43.154.000	8.925.000	0	61,90	10,00	10,00	0,00
				11		Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II								
				11	51	Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II	11.205.565	23.572.800	8.762.695	6.688.405	8,00	30,00	30,00	7,00
		23				Investigación y Aplicaciones no Nucleares								
				6		Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones								
		23	0	6	51	Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones	68.861.663	23.350.000	30.724.144	17.170.521	97,65	0,30	0,30	0,12
				9		Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo								
				9	51	Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo	20.580.657	66.990.000	42.218	0	91,00	5,00	5,00	0,00
				11		Construcción de Tecnologías de Aceleradores para Aplicaciones Nucleares								
				11	51	Construcción de Tecnologías de Aceleradores para Aplicaciones Nucleares	3.315.597	20.000.000	0	0	25,30	35,00	35,00	0,00
				13		Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología								
				13	51	Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología	7.717.317	7.500.000	30.336.220	30.081.090	29,90	50,00	50,00	45,00
				16		Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Haces de Neutrones del RA - 10								
				16	51	Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Haces de Neutrones del RA - 10	64.291.366	277.100.000	228.037.688	205.969.475	6,75	10,00	10,00	6,00
				17		Modernización de la Planta de Producción Criogénica del Centro Atómico Bariloche - Fase II								
				17	51	Modernización de la Planta de Producción Criogénica del Centro Atómico Bariloche - Fase II	7.714.025	192.380.000	148.530.429	148.180.890	2,75	30,00	30,00	23,00
				18		Ampliación y Actualización de las Capacidades Experimentales del Laboratorio de Propiedades Mecánicas del Centro Atómico Barilloc								
				18	51	Ampliación y Actualización de las Capacidades Experimentales del Laboratorio de Propiedades Mecánicas del Centro Atómico Barilloc	19.876.877	46.750.000	71.813.084	71.813.083	9,50	25,00	25,00	30,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
				19		Desarrollo Tecnol. Cuánticas en Sensores de Ultra- alta Sensibilidad e Imágenes Médicas con Resol.Micrométrica- Centro Atóm Bche								
				19	51	Desarrollo Tecnol. Cuánticas en Sensores de Ultra- alta Sensibilidad e Imágenes Médicas con Resol.Micrométrica- Centro Atóm Bche	0	164.000.000	147.878.249	111.079.490	0,00	20,00	20,00	12,00
				20		Desarrollo Micro y Nano Disposit, Detectores y Sensores, Uso en Aplic. Médicas, Energ. y Memorias (CAC). Prov. de Buenos Aires								
				20	51	Desarrollo Micro y Nano Disposit, Detectores y Sensores, Uso en Aplic. Médicas, Energ. y Memorias (CAC). Prov. de Buenos Aires	0	30.000.000	56.887.499	55.640.509	0,00	5,00	5,00	6,50
				21		Instalación Sist de Generación Eléct Distr de 400 Kw AC mediante E. Solar Fotovoltaica en el CAC, Prov. de Buenos Aires								
				21	51	Instalación Sist de Generación Eléct Distr de 400 Kw AC mediante E. Solar Fotovoltaica en el CAC, Prov. de Buenos Aires	0	19.200.000	10.815.000	10.732.834	0,00	25,00	25,00	10,00
		24				Suministros y Tecnología del Ciclo de Combustible Nuclear								
				1		Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo								
		24	0	1	51	Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	115.053.815	4.790.383	5.490.383	5.417.478	90,45	9,25	9,25	7,55
				2		Perforación Yacimiento de Uranio Noroeste Argentino								
				2	51	Perforación Yacimiento de Uranio Noroeste Argentino	10.578.624	2.125.000	2.125.000	2.012.798	74,00	5,00	5,00	4,00
				3		Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta								
				3	51	Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta	13.435.700	2.414.000	2.414.000	2.290.313	77,50	1,50	1,50	1,35
				6		Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza								
				6	51	Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza	56.813.631	47.120.000	38.878.198	29.879.116	85,45	13,80	13,80	7,75
				10		Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles								
				10	51	Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles	31.809.415	13.000.000	11.344.645	2.180.435	70,50	7,00	7,00	1,00
				11		Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana								
				11	51	Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana	24.154.012	22.379.601	20.963.201	18.803.656	48,50	12,00	12,00	9,25
				12		Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear de Blancos de Ir								
				12	51	Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear de Blancos de Ir	18.406.645	4.265.467	1.190.000	77.912	81,75	2,00	2,00	0,05
				13		Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrífugas para Separación Isotópica de Uranio								
				13	51	Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrífugas para Separación Isotópica de Uranio	57.490.759	120.000.000	74.805.715	10.649.666	65,25	8,00	8,00	0,50
				15		Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio de Alta y Muy Alta Densi								
				15	51	Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio de Alta y Muy Alta Densi	3.459.975	4.500.000	218.800	0	42,85	7,00	7,00	0,00
				17		Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja								
				17	51	Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja	26.387.098	11.287.000	10.587.000	9.781.619	32,90	15,00	15,00	11,00
				18		Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniveu								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
51	624	16	0	18	51	Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu	17.147.635	2.500.000	2.400.000	1.370.684	70,50	5,00	5,00	2,50
				19		Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza								
				19	51	Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza	11.001.875	6.700.000	5.800.000	0	61,50	15,00	15,00	0,00
				23		Adecuación Ambiental Edilicia y Construcción de Laboratorio en Regional Cuyo								
				23	51	Adecuación Ambiental Edilicia y Construcción de Laboratorio en Regional Cuyo	1.560.896	7.030.200	7.030.200	6.955.505	2,45	5,00	5,00	5,00
				24		Gestión de Pasivos en Disposición Transitoria del Complejo Minero Fabril San Rafael								
				24	51	Gestión de Pasivos en Disposición Transitoria del Complejo Minero Fabril San Rafael	7.261.478	26.600.000	20.948.860	3.781.909	2,50	12,00	12,00	1,50
						Ministerio de Desarrollo Productivo								
						Servicio Geológico Minero Argentino								
						Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera								
				8		Construcción Laboratorio de Geoquímica Isotópica y Geocronología - San Martín - Provincia de Buenos Aires								
				8	51	Construcción Laboratorio de Geoquímica Isotópica y Geocronología - San Martín - Provincia de Buenos Aires	31.826.958	54.000.000	50.971.418	50.971.417	29,00	9,25	9,25	8,73
				19		Producción de Información Geológica de Base								
				2		Construcción Observatorio Nacional Andino de Monitoreo y Riesgo Volcánico								
				19	0	2	51	Construcción Observatorio Nacional Andino de Monitoreo y Riesgo Volcánico	6.072.436	100.200.000	85.200.000	84.689.486	5,70	15,04
3		Remodelación Repositorio Geológico												
3	51	Remodelación Repositorio Geológico	0	48.000.000	66.028.582	57.501.600	0,00	29,81	29,81	35,72				
52	363	36	0	6	54	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca								
						Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca								
						Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible								
						Construcción de Centros de Capacitación y Transferencia de Tecnología								
52	363	36	0	6	54	Construcción Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología Mendoza (BID N° 2853/OC-AR)	51.915.773	0	2.000.000	0	99,88	0,12	0,12	0,00
						Construcción Depósito Centro Foresto Industrial Arrayanal (BID N° 2853/OC-AR)								
						Construcción Depósito Centro Foresto Industrial Arrayanal (BID N° 2853/OC-AR)	17.760.965	5.133.471	1.182.695	1.182.692	100,00	0,00	0,00	0,00
						Acondicionamiento del Centro Piscícola Diamante (BID N° 3255/OC-AR)								
						Acondicionamiento del Centro Piscícola Diamante (BID N° 3255/OC-AR)	0	0	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						Construcción de Centros Forestales								
						Construcción de Centro Forestal Federación - Provincia de Entre Ríos (BID N° 2853/OC-AR)	7.163.408	0	120.479.296	123.036.013	0,00	99,92	99,92	57,88
						Construcción de Centro Forestal CAFEMA – Provincia de Río Negro (BID N° 2853/OC-AR)	3.940.407	68.760.000	75.067.595	73.205.191	0,00	100,00	100,00	64,65
						Construcción de Centro Forestal Machagai – Provincia del Chaco (BID N° 2853/OC-AR)	3.038.184	0	92.909.576	81.951.279	0,00	90,00	90,00	85,93
						Construcción de Viveros Forestales								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado o Físico Vig. al 31/12/2021	Ejecutado o Físico al 31/12/2021
				15	51	Construcción de Vivero en Saenz Peña - Provincia del Chaco (BID N° 2853/OC-AR)	1.190.667	27.720.000	18.194.205	15.713.250	0,00	100,00	100,00	100,00
					52	Construcción de Vivero en Makalle - Provincia del Chaco (BID N° 2853/OC-AR)	0	32.220.000	6.617.226	4.285.772	0,00	100,00	100,00	0,00
		39				Formulación de Políticas para la Agricultura Familiar y Desarrollo Productivo								
						Acceso a la Infraestructura y Servicios Públicos								
				1										
		39	0	1	51	Acc a Conectividad Internet Sostenible para Comunidades Rurales de la Microrregión Impenetrable Prov de Chaco (BIRF N° 8093-AR)	0	0	21.591.000	0	0,00	90,00	90,00	0,00
				2		Inversión Rural para el Acceso al Agua - Plan de Acceso al Agua (BIRF N° 8093-AR)								
				2	51	Realización de Cisternas - Provincia de Chaco (BIRF N° 8093- AR)		0	145.600.000	18.891.466	s/i	s/i	s/i	0,00
					52	Realización de Cisternas - Provincia de Formosa (BIRF N° 8093-AR)	0	0	96.250.000	11.538.765	s/i	s/i	98,26	0,00
					53	Realización de Cisternas - Provincia de Santiago del Estero (BIRF N° 8093-AR)	0	0	248.658.200	33.071.768	s/i	s/i	18,12	0,00
				3		Inversión Rural para el Acceso al Agua – Plan de Acceso al Agua – Etapa II (BIRF N° 8093-AR)								
				3	51	Construcción de Cisternas en la Provincia de Salta (BIRF N° 8093-AR)	0	0	49.728.000	0	s/i	s/i	49,51	0,00
					52	Construcción de Cisternas en la Provincia de Jujuy (BIRF N° 8093-AR)	0	0	48.662.400	0	s/i	s/i	50,74	0,00
					53	Construcción de Cisternas en la Provincia de Mendoza (BIRF N° 8093-AR)	0	0	29.304.000	0	s/i	s/i	50,44	0,00
					54	Construcción de Cisternas en la Provincia de Catamarca (BIRF N° 8093-AR)	0	0	16.872.000	0	s/i	s/i	50,74	0,00
					55	Construcción de Cisternas en la Provincia de La Rioja (BIRF N° 8093-AR)	0	0	13.320.000	0	s/i	s/i	50,74	0,00
					56	Construcción de Cisternas en la Provincia de San Juan (BIRF N° 8093-AR)	0	0	10.833.600	0	s/i	s/i	53,37	0,00
					57	Construcción de Cisternas en la Provincia de San Luis (BIRF N° 8093-AR)	0	0	7.992.000	0	s/i	s/i	50,74	0,00
					58	Construcción de Cisternas en la Provincia de Misiones (BIRF N° 8093-AR)	0	0	7.636.800	0	s/i	s/i	50,74	0,00
					59	Construcción de Cisternas en la Provincia de Tucumán (BIRF N° 8093-AR)	0	0	3.552.000	0	s/i	s/i	50,74	0,00
606						Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria								
		16				Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT								
				50		Provisión de Agua Potable para el Instituto de Genética, Hurlingham, Provincia de Buenos Aires								
606	16	0	50	51		Provisión de Agua Potable para el Instituto de Genética, Hurlingham, Provincia de Buenos Aires	0	3.347.400	2.865.122	2.291.992	0,00	60,00	60,00	48,00
				73		Nuevo Box Animales Grandes con Laboratorio NBS 4 OIE - CICVyA Castelar, Provincia de Buenos Aires								
				73	51	Nuevo Box Animales Grandes con Laboratorio NBS 4 OIE - CICVyA Castelar, Provincia de Buenos Aires	0	145.000.000	35.871.593	31.924.081	0,00	25,00	25,00	4,00
		17				Investigación Aplicada, Innovación, Transferencias de Tecnologías, Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural - AITTE								
				17		Construcción de Red de Gas Externa e Interna de Gas en la EEA Guillermo Covas, Provincia de la Pampa								
		17	0	17	51	Construcción de Red de Gas Externa e Interna de Gas en la EEA Guillermo Covas, Provincia de la Pampa	0	6.300.000	8.753.053	8.751.916	0,00	60,00	60,00	65,00
		39				Construcciones y Ampliaciones en las Provincias del Noroeste, Noreste Argentino y Litoral Mesopotámico								
		39		55		Construcción Red de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria Famalá	0	2.433.600	0	0	0,00	60,00	60,00	0,00
				68		Construcción Red Eléctrica para Alimentación de Laboratorios de Semilla en la EEA Oliveros, Provincia de Santa Fe								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 31/12/2021	Ejecutado Físico al 31/12/2021
				68	51	Construcción Red Eléctrica para Alimentación de Laboratorios de Semilla en la EEA Oliveros, Provincia de Santa Fe	0	2.856.000	1.913.812	1.913.812	0,00	60,00	60,00	30,00
				70		Remodelación del Edificio Agencia de Extensión Rural INTA Chilecito, Provincia de La Rioja, Región Norte Grande Argentino								
				70	51	Remodelación del Edificio Agencia de Extensión Rural INTA Chilecito, Provincia de La Rioja, Región Norte Grande Argentino	0	4.992.000	830.560	785.866	0,00	60,00	60,00	6,00
				73		Remodelación Red de Agua Potable Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, Provincia de Córdoba								
				73	51	Remodelación Red de Agua Potable Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, Provincia de Córdoba	0	4.644.000	1.628.000	0	0,00	60,00	60,00	0,00
				79		Sistema Automático de Depresión de Napas Laboratorio Producción Animal y Suelos, Rafaela, Provincia de Santa Fe								
				79	51	Sistema Automático de Depresión de Napas Laboratorio Producción Animal y Suelos, Rafaela, Provincia de Santa Fe	0	1.680.000	1.680.000	1.680.000	0,00	60,00	60,00	60,00
				80		Provisión y Reestructuración Alimentación General de Electricidad de la EEA Bordenave, Provincia de Buenos Aires								
				80	51	Provisión y Reestructuración Alimentación General de Electricidad de la EEA Bordenave, Provincia de Buenos Aires	0	2.292.000	958.345	930.055	0,00	60,00	60,00	4,00
				88		Reparación del Edificio Central y Laboratorio Apícola en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá, Provincia de Tucumán								
				88	51	Reparación del Edificio Central y Laboratorio Apícola en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá, Provincia de Tucumán	0	9.310.560	3.912.059	3.911.099	0,00	60,00	60,00	21,00
				98		Construcción Red Cloacal y Planta de Tratamiento en la EEA Ingeniero Covas, Anguil, Provincia de La Pampa								
				98	51	Construcción Red Cloacal y Planta de Tratamiento en la EEA Ingeniero Covas, Anguil, Provincia de La Pampa	0	2.520.000	0	0	0,00	60,00	60,00	0,00
				99		Construcción en Madera de la Oficina de Información Técnica Baradero - Provincia de Buenos Aires								
				99	51	Construcción en Madera de la Oficina de Información Técnica Baradero - Provincia de Buenos Aires	2.733.507	644.000	3.407.093	3.235.697	0,00	100,00	100,00	97,00
	609					Instituto Nacional de Vitivinicultura								
		16				Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola								
				18		Mantenimiento y Remodelación Edificio del Instituto Nacional de Vitivinicultura								
	609	16	0	18	51	Mantenimiento y Remodelación Edificio del Instituto Nacional de Vitivinicultura	15.519.954	8.000.000	1.807.885	1.620.876	82,47	3,61	3,61	0,73
				19		Construcción Delegación Valle de Uco – Provincia de Mendoza								
				19	51	Construcción Delegación Valle de Uco – Provincia de Mendoza		0	28.500.001	28.500.000	s/i	s/i	s/i	10,00
53						Ministerio de Turismo y Deportes								
	322					Ministerio de Turismo y Deportes								
		18				Plan Federal de Turismo Social								
				26		Refacción, Restauración y Puesta en Valor (instalación eléctrica, sanitaria, cubiertas, aberturas, fachada) Chapalmal								
53	322	18	0	26	51	Refacción, Restauración y Puesta en Valor (instalación eléctrica, sanitaria, cubiertas, aberturas, fachada) Chapalmal	0	169.281.204	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		22				Inversiones con Financiamiento Internacional								
				2		Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID Nº 2606-O/OC)								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
			1			Mejoramiento de la Costanera y Centro de Visitantes y Ferias de Artículos del Río Aluminé - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC								
	22	2	1	51		Mejoramiento de la Costanera y Centro de Visitantes y Ferias de Artículos del Río Aluminé - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC	95.522.692	12.500.000	52.490.050	37.988.431	82,91	17,09	17,09	17,09
			5			Construcción Área de Servicios - Parque Municipal Liao Liao - San Carlos de Bariloche -								
			5	51		Construcción Área de Servicios - Parque Municipal Liao Liao - San Carlos de Bariloche -	53.627.418	0	0	0	23,05	39,00	39,00	0,00
			50			Humahuaca: Museo del Carnaval-Provincia de Jujuy (BID 2606/OC-AR)								
			50	51		Humahuaca: Museo del Carnaval-Provincia de Jujuy (BID 2606/OC-AR)	25.914.778	65.455.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			59			Construcción Centro de Interpretación de la Cultura y la Biodiversidad del Impenetrable - Miraflores - Provincia de Chaco (BID N								
			59	51		Construcción Centro de Interpretación de la Cultura y la Biodiversidad del Impenetrable - Miraflores - Provincia de Chaco (BID N	40.675.972	75.000.000	0	0	77,00	0,00	0,00	0,00
			60			Construcción Circuito Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad v la Herencia Cultura								
			60	51		Construcción Circuito Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y la Herencia Cultura	40.911.488	80.000.000	0	0	53,40	0,00	0,00	0,00
			61			Construcción Circuito de Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad v Herencia Cultura								
			61	51		Construcción Circuito de Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad v Herencia Cultura	18.000.000	62.999.775	775	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			63			Construcción Centro de Interpretación Arqueológico - Barrancas - Provincia de Jujuy (BID N°								
			63	51		Construcción Centro de Interpretación Arqueológico - Barrancas - Provincia de Jujuy (BID N°	28.776.453	0	7.060.000	6.328.798	94,72	5,28	5,28	4,70
			64			Construcción Centro de Interpretación para Camping Laguna de Plata - La Para - Córdoba (BID N°								
			64	51		Construcción Centro de Interpretación para Camping Laguna de Plata - La Para - Córdoba (BID N°	52.500.000	8.500.000	15.800.000	0	76,00	27,63	27,63	0,00
			84			Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Rosario, Rosario, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR)								
			84	51		Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Rosario, Rosario, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR)	9.919.302	27.553.617	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			85			Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Santa Fe, Santa Fé (BID N°								
			85	51		Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Santa Fe, Santa Fé (BID N°	0	49.413.802	42	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			86			Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de la Ciudad de Corrientes,								
			86	51		Corrientes (BID N° 2606/OC-A	0	17.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			87			Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de La Paz, Entre Ríos (BID N°								
			87	51		2606/OC-AR)	0	43.299.825	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			88			Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Posadas, Misiones (BID N°								
			88	51		2606/OC-AR)	0	25.895.537	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			89			Puesta en Valor del Monumento a los Héroes de la Independencia - Humahuaca - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
				89	51	Puesta en Valor del Monumento a los Héroes de la Independencia - Humahuaca - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)	12.459.584	50.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				98		Construcción Centro Cultural y Recreativo Carlos Pellegrini Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)								
				98	51	Construcción Centro Cultural y Recreativo Carlos Pellegrini Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	12.668.061	20.510.000	8.450.894	3.911.462	85,00	68,90	68,90	37,04
			4			Otras Obras de Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID N° 2606-0/OC)								
				17		Construcción Contenido Museo Perito Moreno- Provincia de Santa Cruz								
			4	17	51	Construcción Contenido Museo Perito Moreno- Provincia de Santa Cruz	0	6.000.000	2.001.569	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				18		Construcción Contenido Los Antiguos- Provincia de Santa Cruz								
				18	51	Construcción Contenido Los Antiguos- Provincia de Santa Cruz	0	6.000.000	4.800.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				19		Construcción Puerto Ushuahia-Provincia de Tierra del Fuego, Antartida								
				19	51	Construcción Puerto Ushuahia-Provincia de Tierra del Fuego, Antartida	0	80.000.000	670	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				20		Restauración y Reconversión del Complejo Rucamalén en la Ruta de los Siete Lagos", Villa la Angostura, Parque Nacional Nahuel Hu								
				20	51	Restauración y Reconversión del Complejo Rucamalén en la Ruta de los Siete Lagos", Villa la Angostura, Parque Nacional Nahuel Hu	0	72.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		26				Deporte Comunitario y Competencias								
				5		Refacción Auditorio Presidente Peron -CENARD								
		26	0	5	51	Refacción Auditorio Presidente Peron -CENARD	0	100.000.000	16.320	0	0,00	41,70	41,70	0,00
57						Ministerio de Transporte								
	327					Ministerio de Transporte								
			1			Actividades Centrales								
				1		Guarda de Vehículos Alternativos Accesibles								
57	327	1	0	1	51	Guarda de Vehículos Alternativos Accesibles	0	30.000.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				2		Refuncionalización Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Otras Dependencias de la SSPVNYMM								
				2	51	Refuncionalización Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Otras Dependencias de la SSPVNYMM		0	0	0	s/i	s/i	s/i	s/i
		67				Ejecución de Planes, Programas y Proyectos para el Mejoramiento del Transporte								
			1			Infraestructura de Transporte								
				4		Renovación Integral del Ramal M FFCC Belgrano Sur - Tramo Tapiales - Marinos del Crucero General Belorano (CAF 11175)								
		67	1	4	51	Renovación Integral del Ramal M FFCC Belgrano Sur - Tramo Tapiales - Marinos del Crucero General Belorano (CAF 11175)	0	2.665.362.171	681.958.313	341.427.558	0,00	6,75	6,75	0,00
				5		Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento								
				5	51	Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento	9.272.585.186	2.872.034.762	0	0	25,20	0,00	0,00	0,00
				16		Mejora Integral del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata (BID N°2982/OC-AR)								
				16	53	Señalamiento y Telecomunicaciones (BID N°2982/OC-AR)	2.038.111.933	3.991.839.369	3.222.237.051	2.418.422.617	19,52	23,36	23,36	15,17

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 31/12/2021	Ejecutado Físico al 31/12/2021
					54	Adecuación de Estaciones y Material Rodante (BID N°2982/OC-AR)	967.634.019	297.600.000	281.500.000	131.870.663	89,53	3,99	3,99	2,42
					56	Pasos Bajo Nivel (BID N°2982/OC-AR)	841.224.922	9.500.000	4.500.000	38.100.000	98,16	1,84	1,84	1,84
					57	Renovación, Mejoramiento de Vías y Aparatos de Vías (BID N°2982/OC-AR)	95.991.678	2.510.515.705	446.453.205	215.192.037	0,00	8,50	8,50	0,00
					58	Cercos Perimetrales (BID N°2982/OC-AR)	0	310.837.438	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				20		Puesta en Valor Ferrocarril San Martín (BID N°4265/OC-AR)								
				20	51	Electrificación Ferrocarril San Martín (BID N°4265/OC-AR)	500.000	6.155.149.795	0	0	0,00	4,00	4,00	0,00
				37		Elevación de Viaducto, Prolongación de Tendido Ferroviario y Construcción Nueva Estación Terminal Constitución - Belgrano Sur (C								
				37	51	Elevación de Viaducto, Prolongación de Tendido Ferroviario y Construcción Nueva Estación Terminal Constitución - Belgrano Sur (C	2.802.949	2.830.790.479	1.357.874.279	1.059.014.805	0,00	13,00	13,00	2,58
			2			Infraestructura de Ferroviaria de Cargas								
				26		Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)								
			2	26	51	Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	20.209.402.841	12.515.916.365	10.266.128.085	8.584.640.922	43,40	8,30	8,30	2,94
			3			Infraestructura de Transporte Aéreo								
				1		Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aeropuerto Internacio								
			3	1	51	Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aeropuerto Internacio	579.396.907	358.040.825	126.771.969	106.739.192	68,60	21,50	21,50	1,50
	68					Formulación y Ejecución de Políticas de Movilidad Integral de Transporte								
			1			Infraestructura de Transporte								
				1		Ampliación y Mejoramiento de Paradas de Buses Urbanos								
	68		1	1	51	Ampliación y Mejoramiento de Paradas de Buses Urbanos	0	2.258.128.734	0	0	0,00	5,51	5,51	0,00
				2		Renovación Integral de Terminales de Buses de Larga y Media Distancia								
			2	51		Renovación Integral de Terminales de Buses de Larga y Media Distancia	0	4.578.873.790	0	0	0,00	22,49	22,49	0,00
			3			Implementación de Sistema de Movilidad Federal Integral No Motorizada								
			3	51		Implementación de Sistema de Movilidad Federal Integral No Motorizada	0	1.440.279.867	0	0	0,00	15,70	15,70	0,00
			4			Desarrollo de Transporte Público Equitativo en Centros Urbanos								
			4	51		Desarrollo de Transporte Público Equitativo en Centros Urbanos	0	2.682.142.767	0	0	0,00	20,72	20,72	0,00
			5			Desarrollo e implementación de Movilidad Integral Sostenible								
			5	51		Desarrollo e implementación de Movilidad Integral Sostenible	0	1.743.640.096	0	0	0,00	4,61	4,61	0,00
			2			Infraestructura de Transporte de Carga								
				1		Desconsolidación de Transporte de Carga en Centros No Urbanos								
			2	1	51	Desconsolidación de Transporte de Carga en Centros No Urbanos	0	1.743.123.383	0	0	0,00	7,68	7,68	0,00
	91					Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo								
			2			Ampliación Puerto Caleta Paula - Provincia de Santa Cruz								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
		91	0	2	51	Ampliación Puerto Caleta Paula - Provincia de Santa Cruz	252.021.187	1.000.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				3		Readequación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto de Concepción Uruguay - Provincia de Entre Ríos								
				3	51	Readequación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto de Concepción Uruguay - Provincia de Entre Ríos	11.496.526	1.000.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				5		Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Almirante Storni - Puerto Madryn - Provincia de Chubut								
				5	51	Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Almirante Storni - Puerto Madryn - Provincia de Chubut	26.550.108	1.000.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				7		Puerto Comodoro Rivadavia								
				7	51	Puerto Comodoro Rivadavia	78.544.960	27.000.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				14		Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa								
				14	51	Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa	0	30.000.000	0	0	0,00	10,03	10,03	0,00
				22		Reparación Parque España - Provincia de Santa Fe								
				22	51	Reparación Parque España - Provincia de Santa Fe	71.167.314	1.000.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				31		Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén - Provincia de Buenos Aires								
				31	51	Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén - Provincia de Buenos Aires	0	5.000.000	0	0	0,00	0,55	0,55	0,00
				34		Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II - Provincia de Chubut								
				34	51	Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II - Provincia de Chubut	327.631.347	40.000.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				35		Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut								
				35	51	Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut	515.133.594	40.000.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				46		Ampliación del Muelle Pesquero del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut								
				46	51	Ampliación del Muelle Pesquero del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut	0	25.000.000	0	0	0,00	1,85	1,85	0,00
				55		Reconversión Puerto Diamante - Provincia de Entre Ríos								
				55	51	Reconversión Puerto Diamante - Provincia de Entre Ríos	0	5.000.000	0	0	0,00	1,00	1,00	0,00
				63		Reconversión Muelle Puerto de Concepción del Uruguay - Provincia de Entre Ríos								
				63	51	Reconversión Muelle Puerto de Concepción del Uruguay - Provincia de Entre Ríos	0	30.000.000	0	0	0,00	1,00	1,00	0,00
				84		Reconstrucción Muelle de Barcazas, Muelle de Cargas Generales y Obras Complementarias en Puerto Ibicuy - Provincia de Entre Ríos								
				84	51	Reconstrucción Muelle de Barcazas, Muelle de Cargas Generales y Obras Complementarias en Puerto Ibicuy - Provincia de Entre Ríos	0	30.000.000	0	0	0,00	1,00	1,00	0,00
				1		Infraestructura de Transporte Fluvial y Marítimo								
				7		Refuncionalización Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Otras Dependencias de la SSPVNYMM								
				1	7	Refuncionalización Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Otras Dependencias de la SSPVNYMM	0	2.000.000	0	0	0,00	6,56	6,56	0,00
				8		Dragado de Readequación y Mantenimiento Riacho Barranqueras								
				8	51	Dragado de Readequación y Mantenimiento Riacho Barranqueras	0	25.010.000	0	0	0,00	0,01	0,01	0,00
				9		Reparación y Adecuación Puerto La Paz - Márquez								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado o Físico Vig. al 31/12/2021	Ejecutad o Físico al 31/12/2021
				9	51	Reparación y Adecuación Puerto La Paz - Márquez	0	5.000.000	0	0	0,00	1,00	1,00	0,00
				10		Reconversión Muelles TVF (Transporte Vecinal Fronterizo) Misiones								
				10	51	Reconversión Muelles TVF (Transporte Vecinal Fronterizo) Misiones	0	5.000.000	0	0	0,00	1,85	1,85	0,00
				11		Reconversión Muelles TVF (Transporte Vecinal Fronterizo) Formosa								
				11	51	Reconversión Muelles TVF (Transporte Vecinal Fronterizo) Formosa	0	5.000.000	0	0	0,00	1,85	1,85	0,00
				12		Reparación y Mantenimiento Portuario - Santa Cruz								
				12	51	Reparación y Mantenimiento Portuario - Santa Cruz	0	50.000.000	0	0	0,00	1,00	1,00	0,00
				13		Construcción Frente Atraque, Reconstrucción, Reparación y Mantenimiento Portuario - Rosario - Santa Fe								
				13	51	Construcción Frente Atraque, Reconstrucción, Reparación y Mantenimiento Portuario - Rosario - Santa Fe	0	5.000.000	0	0	0,00	0,31	0,31	0,00
				14		Reparación y Mantenimiento Portuario - Ushuaia								
				14	51	Reparación y Mantenimiento Portuario - Ushuaia	0	10.000.000	0	0	0,00	1,00	1,00	0,00
				15		Reparación de Estructuras en Muelle Almirante Storni								
				15	51	Reparación de Estructuras en Muelle Almirante Storni	0	30.000.000	0	0	0,00	0,01	0,01	0,00
				16		Reflotamiento y Desaguace de Artefactos Navales								
				16	51	Reflotamiento y Desaguace de Artefactos Navales	0	50.000.000	0	0	0,00	20,00	20,00	0,00
669						Administración Nacional de Aviación Civil								
	16					Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil								
				20		Construcción de Vallas y Camino Perimetral en el Aeropuerto de Morón - Provincia de Buenos Aires								
669	16	0		20	51	Construcción de Vallas y Camino Perimetral en el Aeropuerto de Morón - Provincia de Buenos Aires		0	1.500.000	1.451.070	s/i	s/i	s/i	0,00
				25		Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Jujuy								
				25	51	Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Jujuy	0	4.991.048	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				26		Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Paraná								
				26	51	Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Paraná	0	4.175.000	0	0	0,00	38,90	38,90	0,00
				27		Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Tucumán								
				27	51	Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Tucumán	0	6.738.000	0	0	0,00	50,68	50,68	0,00
				28		Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Salta								
				28	51	Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Salta	0	14.584.727	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				29		Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Malargüe								
				29	51	Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Malargüe	0	4.175.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
671						Junta de Seguridad en el Transporte								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
		16				Investigación de Accidentes y Promoción de la Seguridad								
				1		Reconstrucción Edificio La Boca - Sede Central								
	671	16	0	1	51	Reconstrucción Edificio La Boca - Sede Central	0	27.786.000	0	0	0,00	20,58	20,58	0,00
64						Ministerio de Obras Públicas								
	364					Ministerio de Obras Públicas								
		20				Planificación Territorial de la Inversión Pública								
				1		Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Corrientes (BCIE N° 2258)								
64	364	20	0	1	51	Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Corrientes (BCIE N° 2258)	0	1.725.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				2		Construcción de Módulos Sanitarios - Concordia, Provincia de Entre Rios (BCIE N° 2258)								
				2	51	Construcción de Módulos Sanitarios - Concordia, Provincia de Entre Rios (BCIE N° 2258)	0	1.725.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				3		Construcción de Módulos Sanitarios - Gualeguaychú, Provincia de Entre Rios (BCIE N° 2258)								
				3	51	Construcción de Módulos Sanitarios - Gualeguaychú, Provincia de Entre Rios (BCIE N° 2258)	0	875.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				4		Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Formosa (BCIE N° 2258)								
				4	51	Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Formosa (BCIE N° 2258)	0	875.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				5		Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Jujuy (BCIE N° 2258)								
				5	51	Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Jujuy (BCIE N° 2258)	0	875.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				6		Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Mendoza (BCIE N° 2258)								
				6	51	Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Mendoza (BCIE N° 2258)	0	875.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				7		Construcción de Módulos Sanitarios - Puerto Iguazú, Provincia de Misiones (BCIE N° 2258)								
				7	51	Construcción de Módulos Sanitarios - Puerto Iguazú, Provincia de Misiones (BCIE N° 2258)	0	875.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				8		Construcción de Módulos Sanitarios - Posadas, Provincia de Misiones (BCIE N° 2258)								
				8	51	Construcción de Módulos Sanitarios - Posadas, Provincia de Misiones (BCIE N° 2258)	0	875.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				9		Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Neuquen (BCIE N° 2258)								
				9	51	Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Neuquen (BCIE N° 2258)	0	875.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				10		Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Salta (BCIE N° 2258)								
				10	51	Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Salta (BCIE N° 2258)	0	1.725.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				11		Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Santa Cruz (BCIE N° 2258)								
				11	51	Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Santa Cruz (BCIE N° 2258)	0	875.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				12		Construcción de Módulos Sanitarios - Rosario, Provincia de Santa Fe (BCIE N° 2258)								
				12	51	Construcción de Módulos Sanitarios - Rosario, Provincia de Santa Fe (BCIE N° 2258)	0	875.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				13		Construcción de Módulos Sanitarios - Timbues, Provincia de Santa Fe (BCIE N° 2258)								
				13	51	Construcción de Módulos Sanitarios - Timbues, Provincia de Santa Fe (BCIE N° 2258)	0	675.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
				14		Ejecución de Obras de Equipamiento de Software y Hardware para Conectividad (BCIE N° 2258)								
				14	51	Ejecución de Obras de Equipamiento de Software y Hardware para Conectividad (BCIE N° 2258)	0	11.000.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				15		Ejecución de Obras de Adquisición de Equipamiento de Unidades de Frontera (BCIE N° 2258)								
				15	51	Ejecución de Obras de Adquisición de Equipamiento de Unidades de Frontera (BCIE N° 2258)	0	3.000.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
		44				Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo								
				6		Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús (BIRF N°7706-AC)								
		44	0	6	51	Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús (BIRF N°7706-AC)	1.034.012.175	1.697.900.000	2.402.564.042	2.161.008.612	53,92	40,00	40,00	30,83
				7		Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24) (BIRF N°7706-AC)								
				7	51	Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24) (BIRF N°7706-AC)	1.180.827.458	315.000.000	417.075.816	414.776.526	93,45	6,55	6,55	6,55
				8		Saneamiento Cloacal-Las Heras-Cañuelas-Pte. Perón (BIRF N°7706-AC)								
				8	51	Saneamiento Cloacal-Las Heras-Cañuelas-Pte. Perón (BIRF N°7706-AC)	0	2.100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		66				Prevención Sísmica								
				3		Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas Etapa III								
		66	0	3	51	Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas Etapa III	13.968.548	0	1.135.000	20.150	63,00	s/í	37,00	0,00
				4		Ampliación de las Redes de Instrumental Sísmico - Etapa 4								
				4	51	Ampliación de las Redes de Instrumental Sísmico - Etapa 4	0	8.930.000	7.795.000	4.224.752	0,00	33,16	33,16	33,16
		68				Infraestructura de Obras de Transporte								
			1			Infraestructura de Transporte								
				2		Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Neuquén - Provincia de Neuquén								
		68	1	2	58	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Neuquén - Provincia de Neuquén	88.715.178	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				8		Infraestructura Transporte Masivo - VAP III								
				8	51	Infraestructura Transporte Masivo - VAP III	915.958.815	0	5.802.357.303	5.730.746.965	25,26	69,00	69,00	72,16
				24		Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - AMBA								
				24	51	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - VAP II	3.499.236.399	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				54		Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - AMBA - Gral. San Martín - Ruta 8	705.962.725	0	83.000.000	69.931.868	100,00	0,00	0,00	0,00
				28		Ejecución de Obras Paso Bajo Nivel								
				28	51	Ejecución de Obras Paso Bajo Nivel	0	2.557.300.000	0	0	0,00	55,00	55,00	0,00
				38		Ejecución de Obras para la Pavimentación de Conectividad Urbana y Rural								
				38	51	Ejecución de Obras para la Pavimentación de Conectividad Urbana y Rural	0	2.035.000.000	0	0	0,00	55,00	55,00	0,00
				39		Ejecución de Obras de Pavimentación Interjurisdiccionales								
				39	51	Ejecución de Obras de Pavimentación Interjurisdiccionales	0	2.357.700.000	2.367.558.000	2.311.844.825	0,00	90,00	90,00	29,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 31/12/2021	Ejecutado Físico al 31/12/2021
				42		Construcción y Rehabilitación de Corredores Urbanos en el Area Metropolitana de Buenos Aires - Programa MAS Etapa II - AMBA								
				42	51	Construcción y Rehabilitación de Corredores Urbanos en el Area Metropolitana de Buenos Aires - Programa MAS Etapa II - AMBA		0	1.890.435.739	1.890.435.737	s/i	s/i	s/i	0,00
				62		Construcción de Paso Bajo a Nivel en Calle Firpo - Ezeiza, Buenos Aires								
				62	51	Construcción de Paso Bajo a Nivel en Calle Firpo - Ezeiza, Buenos Aires		0	0	0	s/i	s/i	s/i	0,00
	72					Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas								
				10		Restauración y Puesta en Valor de la Biblioteca Popular de Paraná								
	72	0		10	51	Restauración y Puesta en Valor de la Biblioteca Popular de Paraná	0	3.000.000	3.000.000	0	0,00	10,07	10,07	0,00
				78		Ampliación y Puesta en Valor de la Unidad Turística del Complejo Chapadmalal								
				78	51	Ampliación y Puesta en Valor de la Unidad Turística del Complejo Chapadmalal	0	37.500.000	500.000	0	0,00	13,04	13,04	0,00
				79		Restauración, Puesta en Valor y Actualización Tecnológica del Auditorio Presidente Perón								
				79	51	Restauración, Puesta en Valor y Actualización Tecnológica del Auditorio Presidente Perón	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	10,00	10,00	0,00
				80		Conformación de Polos Integrales de DDHH en los Sitios de Memoria Predio Ex-ESMA								
				80	51	Conformación de Polos Integrales de DDHH en los Sitios de Memoria Predio Ex-ESMA	0	10.000.000	0	0	0,00	10,00	10,00	0,00
				82		Puesta en Valor de Infraestructura, Instalaciones y Techo Miniestadio Néstor Kirchner - Municipalidad de Quilmes								
				82	51	Puesta en Valor de Infraestructura, Instalaciones y Techo Miniestadio Néstor Kirchner - Municipalidad de Quilmes	0	220.000.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				83		Ejecución de Obras de Infraestructura Social del Cuidado y Equipamiento Urbano Recreativo								
				83	51	Ejecución de Obras de Infraestructura Social del Cuidado y Equipamiento Urbano Recreativo	0	1.022.000.000	0	0	0,00	5,00	5,00	0,00
				84		Puesta en Valor y Refuncionalización de la Estación del FFCC Mitre								
				84	51	Puesta en Valor y Refuncionalización de la Estación del FFCC Mitre	0	17.359.500	0	0	0,00	1,71	1,71	0,00
				85		Construcción Polideportivo Hurlingham								
				85	51	Construcción Polideportivo Hurlingham	0	15.000.000	0	0	0,00	5,00	5,00	0,00
				86		Construcción de Centros de Interpretación Ambiental - ACUMAR								
				86	51	Construcción de Centros de Interpretación Ambiental - ACUMAR	0	2.500.000	0	0	0,00	5,66	5,66	0,00
				87		Construcción de Asilo en el Barrio 21-24 - ACUMAR								
				87	51	Construcción de Asilo en el Barrio 21-24 - ACUMAR	0	1.500.000	0	0	0,00	6,82	6,82	0,00
				88		Restauración y Refuncionalización de la Unidad Turística Embalse								
				88	51	Restauración y Refuncionalización de la Unidad Turística Embalse	0	20.000.000	100.000.000	98.076.614	0,00	6,25	6,25	0,00
				89		Polideportivo del Ce.Re.Na. en Ezeiza Etapa 2								
				89	51	Polideportivo del Ce.Re.Na. en Ezeiza Etapa 2	0	2.000.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				92		Desarrollo de espacios Destinados al Deporte y la Recreación								
				92	51	Desarrollo de espacios Destinados al Deporte y la Recreación	0	1.000.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				93		Puesta en Valor y Refuncionalización del Edificio del Correo de la Ciudad de Santa Fé								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutado Físico al 31/12/2021
				93	51	Puesta en Valor y Refuncionalización del Edificio del Correo de la Ciudad de Santa Fé	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	7,52	7,52	0,00
				95		Museo Malvinas - Museo y Memorial Islas Malvinas								
				95	51	Museo Malvinas - Museo y Memorial Islas Malvinas	153.992.777	5.961.974	0	0	78,28	21,72	21,72	0,00
				96		Recuperación y Puesta en Valor del Puente de Río Grande y su Entorno en la Provincia de Tierra del Fuego								
				96	51	Recuperación y Puesta en Valor del Puente de Río Grande y su Entorno en la Provincia de Tierra del Fuego	0	6.000.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				97		Consolidación y Reparación de la Envolvente del Edificio Defensa (TELAM)								
				97	51	Consolidación y Reparación de la Envolvente del Edificio Defensa (TELAM)	0				0,00	0,00	0,00	0,00
				98		Restauración Fachada del BA.NA.DE (Banco Nacional de Desarrollo)								
				98	51	Restauración Fachada del BA.NA.DE (Banco Nacional de Desarrollo)	0	9.020.747	9.020.747	0	0,00	23,08	23,08	0,00
			1			Desarrollo de Infraestructura de Culto								
				61		Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Bautisterio de la Basílica Nuestra Señora de Luján - Provincia de Buenos Aires								
			1	61	51	Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Bautisterio de la Basílica Nuestra Señora de Luján - Provincia de Buenos Aires	169.957.583	82.500.000	20.160.000	17.049.754	40,62	52,23	52,23	40,55
				70		Restauración y Puesta en Valor del Monumento Histórico Nacional Iglesia de San Pedro Gonzalez Telmo								
				70	51	Restauración y Puesta en Valor del Monumento Histórico Nacional Iglesia de San Pedro Gonzalez Telmo	0	8.100.000	0	0	0,00	10,24	10,24	0,00
				71		Restauración Integral de la Iglesia San Francisco Asís y Capilla San Roque - Ciudad Autónoma de Buenos Aires								
				71	51	Restauración Integral de la Iglesia San Francisco Asís y Capilla San Roque - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	164.067.436	19.298.281	166.662.764	166.316.224	72,09	25,93	25,93	23,03
				86		Reparaciones Edilicias en el Museo de la Misión Jesuítica de San Ignacio Mini								
				86	51	Reparaciones Edilicias en el Museo de la Misión Jesuítica de San Ignacio Mini	0	2.000.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				87		Restauración y Puesta en Valor del Museo Nacional Estancia Jesuítica de Jesús María								
				87	51	Restauración y Puesta en Valor del Museo Nacional Estancia Jesuítica de Jesús María	0	12.000.000	0	0	0,00	28,57	28,57	0,00
				95		Restauración y Puesta en Valor de las Capillas de Resposos de los Cementerios Alemán y Británico								
				95	51	Restauración y Puesta en Valor de las Capillas de Resposos de los Cementerios Alemán y Británico	0	2.160.000	12.000.000	9.429.312	0,00	50,00	50,00	62,11
			9			Desarrollo de Infraestructura Penitenciaria								
				10		Complejo Federal de Condenados de Agote, Mercedes, Provincia de Buenos Aires								
			9	10	51	Complejo Federal de Condenados de Agote, Mercedes, Provincia de Buenos Aires	1.388.297.356	607.267.211	567.267.211	554.266.524	43,42	40,09	40,09	7,79
				12		Centro Federal Penitenciario Federal del Litoral, Coronda, Provincia de Santa Fe								
				12	51	Centro Federal Penitenciario Federal del Litoral, Coronda, Provincia de Santa Fe	718.995.186	85.875.671	723.752.697	717.810.214	53,86	45,75	45,75	24,36
				84		Ampliación del Complejo Penitenciario de Marcos Paz (288 Plazas), Marcos Paz, Provincia de Bs As, Pabellones Colectivos								
				84	51	Ampliación del Complejo Penitenciario de Marcos Paz (288 Plazas), Marcos Paz, Provincia de Bs As, Pabellones Colectivos	39.411.205	1.200.000	10.661.728	10.576.958	100,00	0,00	0,00	0,00
				85		Construcción de Complejos Penitenciarios Modulares en la Provincia de Buenos Aires - Plan de Infraestructura Penitenciaria								
				85	51	Construcción de Complejos Penitenciarios Modulares en la Provincia de Buenos Aires - Plan de Infraestructura Penitenciaria	0	400.000.000	0	0	0,00	1,79	1,79	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
				86		Construcción de Oficinas Judiciales CPF 2 - Marcos Paz, Provincia de Bs As								
				86	51	Construcción de Oficinas Judiciales CPF 2 - Marcos Paz, Provincia de Bs As	23.531.449	6.000.000	3.661.246	3.657.628	100,00	0,00	0,00	0,00
				87		Construcción de Alcaidías en Municipios de la Provincia de Buenos Aires - Plan de Infraestructura Penitenciaria								
				87	51	Construcción de Alcaidías en Municipios de la Provincia de Buenos Aires - Plan de Infraestructura Penitenciaria	0	300.000.000	0	0	0,00	1,79	1,79	0,00
				88		Construcción de Nuevas Unidades Residenciales (2400 Plazas) - Plan de Infraestructura Penitenciaria								
				88	51	Construcción de Nuevas Unidades Residenciales (2400 Plazas) - Plan de Infraestructura Penitenciaria	0	147.000.000	0	0	0,00	1,25	1,25	0,00
				89		Construcción de Nuevas Unidades Residenciales (1600 Plazas) - Plan de Infraestructura Penitenciaria								
				89	51	Construcción de Nuevas Unidades Residenciales (1600 Plazas) - Plan de Infraestructura Penitenciaria	0	98.000.000	0	0	0,00	1,25	1,25	0,00
				93		Ampliación de la Cárcel de Esquel (Unidad 14) - Esquel, Provincia de Chubut								
				93	51	Ampliación de la Cárcel de Esquel (Unidad 14) - Esquel, Provincia de Chubut	8.229.208	6.060.000	6.060.000	1.325.337	51,34	43,06	43,06	0,37
			12			Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Social								
				63		Restauración y Puesta en Valor del Centro Recreativo Boado Garrigós								
			12	63	51	Restauración y Puesta en Valor del Centro Recreativo Boado Garrigós	0	80.000.000	0	0	0,00	48,19	48,19	0,00
				64		Infraestructura Social del Cuidado - Cuidados Integrales para la Primera Infancia - Etapa I (NNA)								
				64	51	Infraestructura Social del Cuidado - Cuidados Integrales para la Primera Infancia - Etapa I (NNA)	0	2.141.075.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				65		Infraestructura Social del Cuidado - Espacios de Cuidados Integrales para las Mujeres - Etapa I (PPG)								
				65	51	Infraestructura Social del Cuidado - Espacios de Cuidados Integrales para las Mujeres - Etapa I (PPG)	0	833.500.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				66		Plan Integral de Restauración y Refuncionalización del Asilo Unzué - Mar del Plata, Buenos Aires								
				66	51	Plan Integral de Restauración y Refuncionalización del Asilo Unzué - Mar del Plata, Buenos Aires	0	15.000.000	0	0	0,00	1,58	1,58	0,00
			13			Desarrollo de Infraestructura Sanitaria								
				57		Ampliación Complejo Médico Churrucá-Visca P.F.A. - C.A.B.A -								
			13	57	51	Ampliación Complejo Médico Churrucá-Visca P.F.A. - C.A.B.A -	27.849.868	7.410.016	0	0	99,15	0,85	0,85	0,00
				58		Infraestructura Social del Cuidado - Construcción de Centros de Salud - Etapa I								
				58	51	Infraestructura Social del Cuidado - Construcción de Centros de Salud - Etapa I	0	4.410.500.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				59		Apoyo a la operación del Hospital Bicentenario Rene Favarolo en Rafael Castillo (provincia de Buenos Aires)								
				59	51	Apoyo a la operación del Hospital Bicentenario Rene Favarolo en Rafael Castillo (provincia de Buenos Aires)	0	1.187.000.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				60		Apoyo a la operación del Hospital Bicentenario Néstor Kirchner en Florencio Varela (provincia de Buenos Aires)								
				60	51	Apoyo a la operación del Hospital Bicentenario Néstor Kirchner en Florencio Varela (provincia de Buenos Aires)	0	1.187.000.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			16			Desarrollo de Infraestructura Cultural								
				2		Restauración y Puesta en Valor de la Casa del Puente								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado o Físico Vig. al 31/12/2021	Ejecutado Físico al 31/12/2021
		16	2		51	Restauración y Puesta en Valor de la Casa del Puente	0	6.600.000	29.600.000	6.790.446	0,00	30,00	30,00	6,79
			3			Restauración Integral de las Cubiertas, Fachadas y Muros del Templo de la Casa Natal del Gral. Don José de San Martín								
			3		51	Restauración Integral de las Cubiertas, Fachadas y Muros del Templo de la Casa Natal del Gral. Don José de San Martín	12.504.319	2.500.000	1.543.656	1.543.656	100,00	0,00	0,00	0,00
			80			Puesta en Valor del Centro Nacional de la Música - Ex Biblioteca Nacional y Construcción de Edificios Anexos								
			80		51	Puesta en Valor del Centro Nacional de la Música - Ex Biblioteca Nacional y Construcción de Edificios Anexos	0	3.000.000	3.000.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			83			Restauración y Puesta en Valor de la Ex Penitenciaria "San Martín" - Provincia de Córdoba								
			83		51	Restauración y Puesta en Valor de la Ex Penitenciaria "San Martín" - Provincia de Córdoba	0	20.000.000	0	0	0,00	7,41	7,41	0,00
			89			Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Palais de Glace								
			89		51	Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Palais de Glace	63.181.617	50.000.000	1.800.000	158.389	21,82	41,90	41,90	0,00
			96			Puesta en Valor Monumento Nacional Histórico Casa Mansilla - Etapa 1								
			96		51	Puesta en Valor Monumento Nacional Histórico Casa Mansilla - Etapa 1	0	1.000.000	0	0	0,00	80,00	80,00	0,00
			97			Refacción Casa Histórica de la Independencia - Provincia de Tucuman								
			97		51	Refacción Casa Histórica de la Independencia - Provincia de Tucuman	0	2.700.000	0	0	0,00	45,00	45,00	0,00
			98			Remodelación Edilicia para Instalación de la Sede Central del Instituto Nacional del Teatro								
			98		51	Remodelación Edilicia para Instalación de la Sede Central del Instituto Nacional del Teatro		0	50.000.000	0	s/i	s/i	s/i	0,00
		17				Desarrollo de Infraestructura Ambiental								
			85			Restauración del Edificio de Parques Nacionales								
		17	85		51	Restauración del Edificio de Parques Nacionales	0	13.383.416	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			86			Construcción de Parques Públicos Metropolitanos								
			86		51	Construcción de Parques Públicos Metropolitanos	0	1.283.388.292	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			87			Construcción de Parques Públicos Urbanos Locales								
			87		51	Construcción de Parques Públicos Urbanos Locales	0	1.283.388.292	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
		73				Recursos Hídricos								
			2			Adaptación a Excesos Hídricos y a Sequías de Núcleos Urbanos, Areas Rurales								
			45			Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos								
		73	2		45	Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos	613.284.488	23.615.696	49.127.500	49.127.434	100,00	0,00	0,00	0,00
			46			Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos - Etapa III								
			46		51	Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos - Etapa III	0	60.000.000	1.178.330.000	1.178.321.230	0,00	2,00	2,00	0,00
		108				Instituto Nacional del Agua								
			16			Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua								
			4			Readecuación Edilicia y Construcción Data Center para el Sistema de Alerta de la Cuenca del Río San Antonio								
	108	16	0		4	Readecuación Edilicia y Construcción Data Center para el Sistema de Alerta de la Cuenca del Río San Antonio	11.596.343	2.500.000	1.723.000	1.207.913	94,00	6,00	6,00	4,50

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
				10		Remodelación y Modernización de Laboratorios Varios								
				10	51	Remodelación y Modernización de Laboratorios Varios	3.500.000	5.000.000	4.745.000	3.274.770	55,00	25,00	25,00	15,00
				11		Restauración de Talleres y Edificios (Etapa 2) - I.N.A. - Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires								
				11	51	Restauración de Talleres y Edificios (Etapa 2) - I.N.A. - Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires	0	9.518.000	95.000	0	0,00	18,00	18,00	0,00
				12		Restauración Sistema de Seguridad - Predio I.N.A. - Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires								
				12	51	Restauración Sistema de Seguridad - Predio I.N.A. - Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires	0	7.500.000	5.000	0	0,00	30,00	30,00	0,00
				13		Restaurac. y puesta en valor de Edificio - Centro Regional Litoral - I.N.A. - Santa Fé, Pcia. de Santa Fé								
				13	51	Restaurac. y puesta en valor de Edificio - Centro Regional Litoral - I.N.A. - Santa Fé, Pcia. de Santa Fé	0	3.000.000	1.895.000	1.877.750	0,00	60,00	60,00	45,00
604						Dirección Nacional de Vialidad								
		16				Ejecución Obras de Mantenimiento y Rehabilitación en Red por Administración								
			1			Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias								
				1		Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias en Rutas Varias								
604	16	1	1	51		Equipo Básico para el Desarrollo de Tareas de Mantenimiento Llevadas Adelante por los 24 Distritos de la Dirección Nacional de V	181.521.928	3.419.897.493	5.725.569.895	5.525.020.245	0,00	100,00	100,00	100,00
				52		Rutas Varias - Emergencias	31.226.592	144.864.759	7.087.810	7.087.809	0,00	100,00	100,00	25,00
			2			Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial								
			2	51		Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial	204.947.153	249.601.732	1.650.045.895	1.640.361.093	0,00	100,00	100,00	75,00
			3			Mantenimiento por Convenio								
				47		Ruta Nacional Nº 3;40;281;288;293 - Tramo: TFO Santa Cruz - Convenio 14, Sección: Tramos Varios								
			3	47	51	Ejecución de tareas de mantenimiento - TFO Convenio 14 : RN Varias (Santa Cruz) // RN 0003 / RN 0040 / RN 0281 / RN 0288 / RN 02	362.123.589	17.119.121	201.173.526	201.173.525	97,40	2,60	2,60	0,06
			6			Mantenimiento por Sistema Modular								
				88		TFO: Ruta Nacional Nº 242; Tramo: Las Lajas-Límite Chile Po. P.Hachado; Secc: Km. 0,00 (Empalme R.N.Nº40) - Km. 58,84 (Po. Pin								
		6	88	51		TFO: Ruta Nacional Nº 242; Tramo: Las Lajas-Límite Chile Po. P.Hachado; Secc: Km. 0,00 (Empalme R.N.Nº40) - Km. 58,84 (Po. Pin	0	7.336.766	1	0	36,17	4,17	4,17	4,81
				89		Ruta Nacional Nº 003-251; Tramo: San Antonio Oeste Ruta Nac.I Nº251 - Empalme Ruta Prov. Secund. Nº61/ Empalme Ruta Nac. Nº22 -								
			89	51		Ruta Nacional Nº 003-251; Tramo: San Antonio Oeste Ruta Nac. Nº251 - Empalme Ruta Prov. Secund. Nº61/ Empalme Ruta Nac. Nº22 -	0	10.138.015	0	0	0,00	2,78	2,78	0,00
			90			Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Empalme Ruta Provincial Secund. 61 - Límite Río Negro/Chubut; Sección: Km. 1180,00 - Km. 1304,31								
			90	51		Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Empalme Ruta Provincial Secund. 61 - Límite Río Negro/Chubut; Sección: Km. 1180,00 - Km. 1304,31	0	6.725.369	0	0	0,00	2,78	2,78	0,00
				91		Ruta Nacional Nº 40; Tramo: Límite Chubut/Río Negro - Límite Río Negro/Neuquén; Sección: Km. 1911,69 - Km. 2056,04								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutado Físico al 31/12/2021
				91	51	Ruta Nacional Nº 40; Tramo: Límite Chubut/Río Negro - Límite Río Negro/Neuquén; Sección: Km. 1911,69 - Km. 2056,04	0	24.455.887	0	0	0,00	4,17	4,17	0,00
				93		Convenio TFO- Ruta: A-B-003; Tramo: Empalme R.N.º 3 – Ea. Ma. Luisa / Empalme R.N.º 3 – Lte. c/Chile/ Hito 1 – San Sebastián								
				93	51	Convenio TFO- Ruta: A-B-003; Tramo: Empalme R.N.º 3 – Ea. Ma. Luisa / Empalme R.N.º 3 – Lte. c/Chile/ Hito 1 – San Sebastián	0	11.616.546	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				94		Ruta Nacional Nº 60, Tramo: Tinogasta - La Gruta, Sección: Km. 1324,22 – Km. 1547,49								
				94	51	Ruta Nacional Nº 60, Tramo: Tinogasta - La Gruta, Sección: Km. 1324,22 – Km. 1547,49	0	17.246.979	0	0	0,00	4,17	4,17	0,00
				95		Ruta Nacional Nº 9, Tramo: Tumbaya - La Quiaca, Sección: Km. 1752,23 - Km. 1971,62								
				95	51	Ruta Nacional Nº 9, Tramo: Tumbaya - La Quiaca, Sección: Km.1752,23 - Km.1971,62	0	9.170.957	0	0	0,00	4,17	4,17	0,00
				96		Ruta Nacional Nº 40, Tramo: Molinos-Abra de Acay, Sección: Km. 4454,00 - Km. 4601,00								
				96	51	Ruta Nacional Nº 40, Tramo: Molinos-Abra de Acay, Sección: Km. 4454,00 - Km. 4601,00	0	11.616.546	0	0	0,00	4,17	4,17	0,00
				97		Ruta Nacional Nº 40, Tramo: Abra de Acay- S.Antonio de Los Cobres, Sección: Km. 4601,00 - Km. 4630,87, Ruta Nacional Nº 51, Tramo								
				97	51	Ruta Nacional Nº 40, Tramo: Abra de Acay- S.Antonio de Los Cobres, Sección: Km. 4601,00 - Km. 4630,87, Ruta Nacional Nº 51, Tramo	0	20.152.384	0	0	0,00	4,17	4,17	0,00
			8			Obras de Conservación Mejorativas - Fase I								
				1		Rutas Varias - Obras menores de Conservación Mejorativa								
			8	1	51	Obras menores de conservación mejorativa. Nacional	50.791.292	127.516.742	1	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			12			Obras de Conservación Mejorativa - Fase IV								
				20		Ruta Nacional Nº 237; Tramo: P. del Aguila - Collón Cura; Sección: Km. 1498,20 (Ea. Corral de Piedra) - Km. 1519,60								
			12	20	51	Ruta Nacional Nº 237; Tramo: P. del Aguila - Collón Cura; Sección: Km. 1498,20 (Ea. Corral de Piedra) - Km. 1519,60	0	42.364.474	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				21		Ruta Nacional Nº 40; Tramo: Zapala - Las Lajas; Sección: Km. 2433,31 - Km. 2482,21								
				21	51	Ruta Nacional Nº 40; Tramo: Zapala - Las Lajas; Sección: Km. 2433,31 - Km. 2482,21	0	20.176.106	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				22		Ruta Nacional Nº 40; Tramo: Las Lajas - Chos Malal; Sección Km. 2506,00 - Km. 2551,00, Km. 2554,00 - Km. 2565,00								
				22	51	Ruta Nacional Nº 40; Tramo: Las Lajas - Chos Malal; Sección Km. 2506,00 - Km. 2551,00, Km. 2554,00 - Km. 2565,00	0	18.953.312	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				23		Ruta Nacional Nº 40; Tramo: Las Lajas - Chos Malal; Sección: Km. 2565,00 - Km. 2622,00								
				23	51	Ruta Nacional Nº 40; Tramo: Las Lajas - Chos Malal; Sección: Km. 2565,00 - Km. 2622,00	0	14.673.532	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				24		Ruta Nacional Nº 25; Tramo: Las Plumas - Paso de Indios; Sección: Km. 234,12 - Km. 313,52								
				24	51	Ruta Nacional Nº 25; Tramo: Las Plumas - Paso de Indios; Sección: Km. 234,12 - Km. 313,52	0	44.508.644	0	0	0,00	4,17	4,17	0,00
				25		Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 27 - Límite Chubut/Santa Cruz; Sección: Km.1.822,20 – km. 1.842,77; Provin								
				25	51	Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 27 - Límite Chubut/Santa Cruz; Sección: Km.1.822,20 – km. 1.842,77; Provin	0	26.290.078	16.659.948	16.659.946	0,00	8,33	8,33	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
				26		Ruta Nacional Nº 1S40; Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 6 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 (Ex R.N.Nº 258); Sección Km. 200,09 (								
				26	51	Ruta Nacional Nº 1S40; Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 6 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 (Ex R.N.Nº 258); Sección Km. 200,09 (	0	22.957.121	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				27		Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Límite Chubut/Santa Cruz - Caleta Olivia; Sección: Prog. Km. 1855,91 - Prog. Km. 1871,10, Prog. Km.								
				27	51	Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Límite Chubut/Santa Cruz - Caleta Olivia; Sección: Prog. Km. 1855,91 - Prog. Km. 1871,10, Prog. Km.	0	38.004.876	8.175.001	6.894.480	0,00	8,33	8,33	1,85
				29		Ruta Nacional Nº 003; Tramo: Tolhuin - Kosovo; Sección: Km. 2949,94 - Km. 2974,42								
				29	51	Ruta Nacional Nº 003; Tramo: Tolhuin - Kosovo; Sección: Km. 2949,94 - Km. 2974,42	0	12.472.502	1	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				30		Ruta Nacional Nº 35; Tramo: Límite c/Buenos Aires - Bernasconi; Sección: Km. 125 - Km. 146								
				30	51	Ruta Nacional Nº 35; Tramo: Límite c/Buenos Aires - Bernasconi; Sección: Km. 125 - Km. 146	0	24.455.887	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				31		Ruta Nacional Nº 35; Tramo: Embajador Martini; Sección: Km. 463 - Km. 465								
				31	51	Ruta Nacional Nº 35; Tramo: Embajador Martini; Sección: Km. 463 - Km. 465	0	18.341.915	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				36		Ruta Nacional Nº 86; Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº95 - Empalme Ruta Provincial Nº 28, Sección: Km. 1486,95 - Km. 1547								
				36	51	Ruta Nacional Nº 86; Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº95 - Empalme Ruta Provincial Nº 28, Sección: Km. 1486,95 - Km. 1547	0	27.687.781	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				37		Ruta Nacional Nº 86; Tramo: San Martín 2 - Empalme Ruta Provincial Nº 28, Sección: Km. 1547 - Km. 1609								
				37	51	Ruta Nacional Nº 86; Tramo: San Martín 2 - Empalme Ruta Provincial Nº 28, Sección: Km. 1547 - Km. 1609	0	16.062.876	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				39		Ruta Nacional Nº 1V38, Tramo: Concepción - Famallá, Sección: Km. 758,50 – Km. 778,90								
				39	51	Ruta Nacional Nº 1V38, Tramo: Concepción - Famallá, Sección: Km. 758,50 – Km. 778,90	0	8.448.286	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				40		Ruta Nacional Nº 16, Tramo: Talavera - El Galpón, Sección: Km. 574,33 - Km. 661,00								
				40	51	Ruta Nacional Nº 16, Tramo: Talavera - El Galpón, Sección: Km. 574,33 - Km. 661,00	0	33.912.978	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				41		Ruta Nacional Nº 16, Tramo: J.V.González – Empalme Ruta Nacional Nº9/34, Sección: Km. 661,00 – Km.707,25								
				41	51	Ruta Nacional Nº 16, Tramo: J.V.González – Empalme Ruta Nacional Nº9/34, Sección: Km. 661,00 – Km.707,25	0	51.584.761	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				42		Ruta Nacional Nº 52, Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 70 – Límite con Chile, Sección: Km.194,02 – Km. 257,06								
				42	51	Ruta Nacional Nº 52, Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 70 – Límite con Chile, Sección: Km.194,02 – Km. 257,06	0	23.850.787	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				43		Rutas Nacionales Nº 9, 40, 52 y 66. Provincia de Jujuy								
				43	51	Rutas Nacionales Nº 9, 40, 52 y 66. Provincia de Jujuy	0	38.958.492	183.760.865	183.760.863	14,33	4,17	4,17	6,66
				44		Ruta Nacional Nº 52, Tramo: Susques - Empalme Ruta Provincial Nº 70, Sección: Km. 135,89 – Km. 257,06								
				44	51	Ruta Nacional Nº 52, Tramo: Susques - Empalme Ruta Provincial Nº 70, Sección: Km. 135,89 – Km. 257,06	0	17.027.717	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				45		Ruta Nacional Nº 52, Tramo: Límite c/Salta - Susques, Sección: Km. 125,00 - Km. 135,89								
				45	51	Ruta Nacional Nº 52, Tramo: Límite c/Salta - Susques, Sección: Km. 125,00 - Km. 135,89	0	7.806.319	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
				46		Ruta Nacional N° 52 , Tramo: Límite c/Salta - Susques, Sección: Km. 113,44 - Km. 125,00								
				46	51	Ruta Nacional N° 52 , Tramo: Límite c/Salta - Susques, Sección: Km. 113,44 - Km. 125,00	0	7.370.726	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				47		Ruta Nacional N° 1V38, Tramo: Concepción - Famallá, Sección: Km. 735,52 - Km. 758,55								
				47	51	Ruta Nacional N° 1V38, Tramo: Concepción - Famallá, Sección: Km. 735,52 - Km. 758,55	0	5.502.574	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				48		Ruta Nacional N° 9, Tramo: Río Yala - Volcán, Sección: Km. 1705,75 - Km. 1732,56								
				48	51	Ruta Nacional N° 9, Tramo: Río Yala - Volcán, Sección: Km. 1705,75 - Km. 1732,56	0	39.863.095	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				49		Ruta Nacional N° 16, Tramo: Límite c/Chaco - Monte Quemado								
				49	51	Ruta Nacional N° 16, Tramo: Límite c/Chaco - Monte Quemado	0	7.336.766	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				50		Ruta Nacional N° 12, Tramo: Límite/Entre Ríos - A. Espíndola								
				50	51	Ruta Nacional N° 12, Tramo: Límite/Entre Ríos - A. Espíndola	0	6.725.369	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				51		Ruta Nacional N° 14, Tramo: Cuay Grande - Virasoro								
				51	51	Ruta Nacional N° 14, Tramo: Cuay Grande - Virasoro	0	6.725.369	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				52		Ruta Nacional N° 127, Tramo: Límite con Entre Ríos - Empalme Ruta Nacional N°14								
				52	51	Ruta Nacional N° 127, Tramo: Límite con Entre Ríos - Empalme Ruta Nacional N°14	0	6.725.369	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				55		Ruta Nacional N° 178, Tramo: Límite con Santa Fe - Villa Eloisa, Sección: Km. 46,000 - Km. 146,70								
				55	51	Ruta Nacional N° 178, Tramo: Límite con Santa Fe - Villa Eloisa, Sección: Km. 46,000 - Km. 146,70	0	3.668.383	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				56		Ruta Nacional N° 1-V-09, Tramo: Empalme A008 - Carcarañá, Sección: Km. 310,74 - 354,23								
				56	51	Ruta Nacional N° 1-V-09, Tramo: Empalme A008 - Carcarañá, Sección: Km. 310,74 - 354,23	0	12.472.502	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				57		Ruta Nacional N° 1-V-09, Tramo: Carcarañá - Tortugas, Sección: Km. 354,23 - 419,27								
				57	51	Ruta Nacional N° 1-V-09, Tramo: Carcarañá - Tortugas, Sección: Km. 354,23 - 419,27	0	23.233.092	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				58		Ruta Nacional N° 158, Tramo: San Francisco - Las Varillas, Sección: Km.34,000 - Km. 76,000								
				58	51	Ruta Nacional N° 158, Tramo: San Francisco - Las Varillas, Sección: Km.34,000 - Km. 76,000	0	6.052.832	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				59		Ruta Nacional N° 1-V-09, Tramo: Villa María - Jaimes Craik, Sección: Km. 559,00 - Km. 593								
				59	51	Ruta Nacional N° 1-V-09, Tramo: Villa María - Jaimes Craik, Sección: Km. 559,00 - Km. 593	0	3.668.383	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				60		Ruta Nacional N° 60, Tramo: Dean Funes - Quilino, Sección: Km. 823,95 - Km. 851,00								
				60	51	Ruta Nacional N° 60, Tramo: Dean Funes - Quilino, Sección: Km. 823,95 - Km. 851,00	0	3.668.383	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				61		Ruta Nacional N° 40, Tramo: Límite con Mendoza/Neuquén - Empalme Ruta Provincial N° 221, Sección: Km. 2740,59 - Km. 2776,68								
				61	51	Ruta Nacional N° 40, Tramo: Límite con Mendoza/Neuquén - Empalme Ruta Provincial N° 221, Sección: Km. 2740,59 - Km. 2776,68	0	46.337.180	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				62		Ruta Nacional N° 146, Tramo: Límite con San Luis/Mendoza - Monte Coman, Sección: Km. 221,52 - Km. 278,00								
				62	51	Ruta Nacional N° 146, Tramo: Límite con San Luis/Mendoza - Monte Coman, Sección: Km. 221,52 - Km. 278,00	0	43.248.641	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
				63		Ruta Nacional N° 79, Tramo: Límite con San Luis/La Rioja - Ulapes, Sección: Km. 40,49 - Km. 67,975								
				63	51	Ruta Nacional N° 79, Tramo: Límite con San Luis/La Rioja - Ulapes, Sección: Km. 40,49 - Km. 67,975	0	20.379.905	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				64		Ruta Nacional N° 38, Tramo: Bazan - Límite con Catamarca, Sección: Km. 460,33 - Km. 506,02								
				64	51	Ruta Nacional N° 38, Tramo: Bazan - Límite con Catamarca, Sección: Km. 460,33 - Km. 506,02	0	21.398.901	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				65		Ruta Nacional N° 38, Tramo: Límite con Córdoba/San Luis - Empalme Ruta Nacional N° 79 - Chamental, Sección: Km. 211,58 - Km. 287,								
				65	51	Ruta Nacional N° 38, Tramo: Límite con Córdoba/San Luis - Empalme Ruta Nacional N° 79 - Chamental, Sección: Km. 211,58 - Km. 287,	0	23.477.651	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				66		Ruta Nacional N° 40, Tramo: Límite Mendoza/San Juan - V.A. Media Agua, Sección: Km. 3377,83 - Km. 3401								
				66	51	Ruta Nacional N° 40, Tramo: Límite Mendoza/San Juan - V.A. Media Agua, Sección: Km. 3377,83 - Km. 3401	0	5.502.574	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				67		Ruta Nacional N° 40, Tramo: Adan Quiroga - Tucunuco, Sección: Km. 3559,48 - Km. 3575,34								
				67	51	Ruta Nacional N° 40, Tramo: Adan Quiroga - Tucunuco, Sección: Km. 3559,48 - Km. 3575,34	0	4.585.479	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				68		Ruta Nacional N° 141, Tramo: Límite La Rioja/San Juan - Marayes, Sección: Km. 81,96 - 108,14								
				68	51	Ruta Nacional N° 141, Tramo: Límite La Rioja/San Juan - Marayes, Sección: Km. 81,96 - 108,14	0	3.974.082	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				70		Ruta Nacional N° 153, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 40 - Pedernal, Sección: Km. 74,31 - Km. 75,46								
				70	51	Ruta Nacional N° 153, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 40 - Pedernal, Sección: Km. 74,31 - Km. 75,46	0	3.209.835	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				71		Ruta Nacional N° 007, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 168 - Santa Fe Entrada, Sección: Km. 0,00 - 14,4								
				71	51	Ruta Nacional N° 007, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 168 - Santa Fe Entrada, Sección: Km. 0,00 - 14,4	0	1.834.191	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				73		Ruta Nacional N° 151, Tramo: Acceso Cipolletti - Límite La Pampa, Sección: Km. 3,30 - Km. 150,18,								
				73	51	Ruta Nacional N° 151, Tramo: Acceso Cipolletti - Límite La Pampa, Sección: Km. 3,30 - Km. 150,18,	0	18.341.915	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				75		Ruta Nacional N° 151, Tramo: Límite c/Río Negro - Empalme Ruta Nacional N° 143, Sección: Km.150,18 - Km.315,75								
				75	51	Ruta Nacional N° 151, Tramo: Límite c/Río Negro - Empalme Ruta Nacional N° 143, Sección: Km.150,18 - Km.315,75	0	13.756.436	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
			13			Mantenimiento por Sistema Modular - Fase II								
				1		Ruta Nacional N° 3, Tramo: Cnel. Dorrego - Empalme R.N.N° 1V03 - Pje. El Triángulo, Sección: Km. 590,15 - Km. 669,70								
			13	1	51	Ruta Nacional N° 3, Tramo: Cnel. Dorrego - Empalme R.N.N° 1V03 - Pje. El Triángulo, Sección: Km. 590,15 - Km. 669,70	0	11.616.546	0	0	0,00	4,17	4,17	0,00
				2		Ruta Nacional N° 78, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 40 - Límite La Rioja/Catamarca, Sección: Km. 0,00 - Km. 81,15								
				2	51	Ruta Nacional N° 78, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 40 - Límite La Rioja/Catamarca, Sección: Km. 0,00 - Km. 81,15	0	5.665.614	0	0	0,00	3,45	3,45	0,00
				3		Convenio TFO, Ruta Nacional N° 76, Tramo: Vinchina - Límite con Chile, Sección: Km. 179,59 - Km. 377,21								
				3	51	Convenio TFO, Ruta Nacional N° 76, Tramo: Vinchina - Límite con Chile, Sección: Km. 179,59 - Km. 377,21	0	6.113.972	21.982.065	21.982.063	0,00	3,45	3,45	19,18

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
				4		Ruta Nacional N° 188, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 33 - Intersección Ruta Nacional N° 35, Sección: Km. 360,950 - Km. 478,90								
			4		51	Ruta Nacional N° 188, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 33 - Intersección Ruta Nacional N° 35, Sección: Km. 360,950 - Km. 478,90	0	36.496.634	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
			5			Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolás - Pergamino, Sección: Km. 2,00 - Km. 71,87								
			5		51	Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolás - Pergamino, Sección: Km. 2,00 - Km. 71,87	0	16.928.908	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
			7			Ruta Nacional N° 188, Tramo: Junín - Villegas, Sección: Km. 163,900 - 360,950								
			7		51	Ruta Nacional N° 188, Tramo: Junín - Villegas, Sección: Km. 163,900 - 360,950	0	19.713.429	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
			8			Sistema Modular, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Empalme. Ruta Provincial N° 21 - Cañuelas, Sección: Km. 29.000 64.000. Prov. Buenos								
			8		51	Sistema Modular, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Empalme. Ruta Provincial N° 21 - Cañuelas, Sección: Km. 29.000 64.000. Prov. Buenos					s/i	s/i	s/i	0,00
			21			Redes de Mantenimiento en el Distrito Buenos Aires								
			1			Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla A (M01A)								
			21	1	51	Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla A (M01A)	253.543.010	14.673.532	77.885.312	77.885.310	0,00	100,00	100,00	75,00
			10			Ruta Nacional N° A001 - Acceso Sudeste - Sección: Prog. 40,02 - Prog. 46,62. Triángulo de Bernal - Prox Calle Debenedetti - Ave								
			10		51	Ruta Nacional N° A001 - Acceso Sudeste - Sección: Prog. 40,02 - Prog. 46,62. Triángulo de Bernal - Prox Calle Debenedetti - Ave	0	27.512.872	118.509.455	118.509.453	0,00	8,33	8,33	27,65
			11			Ruta Nacional N° 205/226, Tramo: Saladillo - Bolívar, Sección: Km. 188,56 - Km. 317,41 y Tramo: Olavarría - Bolívar. Sección: Km								
			11		51	Ruta Nacional N° 205/226, Tramo: Saladillo - Bolívar, Sección: Km. 188,56 - Km. 317,41 y Tramo: Olavarría - Bolívar. Sección: Km	0	35.076.436	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
			22			Redes de Mantenimiento en el Distrito Córdoba								
			1			Red de Mantenimiento 2° Distrito - Córdoba - Malla A (M02A)								
			22	1	51	Red de Mantenimiento 2° Distrito - Córdoba - Malla A (M02A)	119.145.304	28.930.336	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			10			Ruta Nacional N° 148 , Tramo: Limite San Luis/Córdoba - Villa Dolores, Sección: Km. 925.000 – Km., 966.600								
			10		51	Ruta Nacional N° 148 , Tramo: Limite San Luis/Córdoba - Villa Dolores, Sección: Km. 925.000 – Km., 966.600	0	7.363.262	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
			23			Redes de Mantenimiento en el Distrito Tucumán								
			1			Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla A (M03A)								
			23	1	51	Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla A (M03A)	29.882.167	21.909.295	11.549.612	11.549.611	0,00	100,00	100,00	25,00
			24			Redes de Mantenimiento en el Distrito Mendoza								
			1			Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla A (M04A)								
			24	1	51	Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla A (M04A)	94.699.368	52.810.697	7.449.560	7.449.560	0,00	100,00	100,00	50,00
			10			Ruta Nacional N° 146 , Tramo: Limite San Luis/Mendoza - Monte Comán, Sección: Km. 278,00 - Km. 336.80.								
			10		51	Ruta Nacional N° 146 , Tramo: Limite San Luis/Mendoza - Monte Comán, Sección: Km. 278,00 - Km. 336.80.	0	21.398.901	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
			11			Repavimentación Parcial, Ruta Nacional N° 40, Tramo: Luján de Cuyo - Mendoza A/N R.N.N° 7, Sección: 3272.41 - 3278.83								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 31/12/2021	Ejecutado Físico al 31/12/2021
				11	51	Repavimentación Parcial, Ruta Nacional Nº 40, Tramo: Luján de Cuyo - Mendoza A/N R.N. Nº 7, Sección: 3272.41 - 3278.83	0	24.807.073	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				12		Fresado y Restitución de Calzada - Restitución de Banquinas, Ruta Nacional Nº 7, Tramo: San Martín - Mendoza Princ. Sup., Sección								
				12	51	Fresado y Restitución de Calzada - Restitución de Banquinas, Ruta Nacional Nº 7, Tramo: San Martín - Mendoza Princ. Sup., Sección	0	14.231.696	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				13		Calzadas Principales (Refuerzo), Ruta Nacional Nº 40, Tramo: Jocoli - Límite Mendoza/San Juan, Sección: 3323,17 - 3377,86								
				13	51	Calzadas Principales (Refuerzo), Ruta Nacional Nº 40, Tramo: Jocoli - Límite Mendoza/San Juan, Sección: 3323,17 - 3377,86	0	11.703.059	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				14		Fresado y Restitución en Calzada - Restitución de Banquinas, Ruta Nacional Nº 40, Tramo: Bardas Blancas - Malargue, Sección: 293								
				14	51	Fresado y Restitución en Calzada - Restitución de Banquinas, Ruta Nacional Nº 40, Tramo: Bardas Blancas - Malargue, Sección: 293	0	10.815.860	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				15		Fresado y Restitución de Calzada, Ruta Nacional Nº 40, Tramo: Tunuyán - Anchoris, Sección: 3226,13 - 3245,62								
				15	51	Fresado y Restitución de Calzada, Ruta Nacional Nº 40, Tramo: Tunuyán - Anchoris, Sección: 3226,13 - 3245,62	0	12.511.937	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				16		Fresado y Restitución en Calzada Ascendente - Restitución de Banquinas, Ruta Nacional Nº 40, Tramo: Anchoris - Luján de Cuyo, Se								
				16	51	Fresado y Restitución en Calzada Ascendente - Restitución de Banquinas, Ruta Nacional Nº 40, Tramo: Anchoris - Luján de Cuyo, Se	0	12.898.722	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				17		Ruta Nacional Nº 0143, Tramo: San Rafael (Salida) - Pareditas, Sección: Km. 533,81 - Km. 565,56								
				17	51	Ruta Nacional Nº 0143, Tramo: San Rafael (Salida) - Pareditas, Sección: Km. 533,81 - Km. 565,56	0	14.436.108	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			25			Redes de Mantenimiento en el Distrito Salta								
				1		Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla A (M05A)								
			25	1	51	Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla A (M05A)	246.549.466	22.030.596	9.098.344	9.098.343	0,00	100,00	100,00	25,00
				2		Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla B (M05B)								
				2	51	Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla B (M05B)	110.476.307	1.222.794	1	0	0,00	100,00	100,00	25,00
			26			Redes de Mantenimiento en el Distrito Jujuy								
				1		Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla A (M06A)								
			26	1	51	Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla A (M06A)	56.405.676	30.970.027	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			27			Redes de Mantenimiento en el Distrito Santa Fe								
				1		Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla A (M07A)								
			27	1	51	Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla A (M07A)	0	14.673.532	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				2		Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla B (M07B)								
				2	51	Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla B (M07B) (BID 2655)	69.163.121	5.000.000	0	0	0,00	100,00	100,00	25,00
				3		Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla C (M07C)								
				3	51	Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla C (M07C) (BID 2655)	211.139.079	20.000.000	256.618.303	256.618.302	0,00	100,00	100,00	100,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 31/12/2021	Ejecutado Físico al 31/12/2021
				4		Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla D (M07D)								
				4	51	Red M07 D de Mantenimiento por Administración del Distrito Santa Fe (BID 2655)	130.344.202	39.250.000	555.847.792	555.847.791	0,00	100,00	100,00	100,00
				5		Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla E (M07E)								
				5	51	Red M07 E de Mantenimiento por Administración del Distrito Santa Fe (BID 2655)	25.139.000	50.000.000	202.411.670	202.411.669	0,00	100,00	100,00	100,00
				10		Ruta Nacional Nº 1V09, Tramo: Cañada de Gómez Entrada y Salida, Sección: Km. 375,27 - Km. 379,00								
				10	51	Ruta Nacional Nº 1V09, Tramo: Cañada de Gómez Entrada y Salida, Sección: Km. 375,27 - Km. 379,00	0	10.140.878	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				11		Conservación de Rutina, Ruta Nacional Nº 11, Tramo: Rosario (Empalme Ruta Nacional Nº A008) – Santa Fe (Empalme Ruta Nacional Nº								
				11	51	Conservación de Rutina, Ruta Nacional Nº 11, Tramo: Rosario (Empalme Ruta Nacional Nº A008) – Santa Fe (Empalme Ruta Nacional Nº		0			s/i	s/i	s/i	0,00
				12		Conservación de Rutina, Ruta Nacional Nº 11 y Ruta Nacional Nº A009, Tramo: Crespo (R.P. Nº 39) - Avellaneda (Ruta Provincial Nº								
				12	51	Conservación de Rutina, Ruta Nacional Nº 11 y Ruta Nacional Nº A009, Tramo: Crespo (R.P. Nº 39) - Avellaneda (Ruta Provincial Nº		0			s/i	s/i	s/i	0,00
			28			Redes de Mantenimiento en el Distrito La Rioja								
				1		Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla A (M08A)								
			28	1	51	Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla A (M08A)	2.959.552	77.253.211	58.169.117	58.169.116	0,00	100,00	100,00	100,00
				2		Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla B (M08B)								
				2	51	Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla B (M08B)	61.896.360	14.730.250	159.200.474	159.200.472	0,00	100,00	100,00	100,00
				10		Ruta Nacional Nº 79 , Tramo: Límite San Luis/La Rioja - Ulapes, Sección: Km. 69,02 - Km. 96,42								
				10	51	Ruta Nacional Nº 79 , Tramo: Límite San Luis/La Rioja - Ulapes, Sección: Km. 69,02 - Km. 96,42	0	14.799.602	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				11		Ruta Nacional Nº 79 , Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 141 - Sta. Rita Ruta Provincial Nº 31, Sección: Km.137.10 - Km.170.67								
				11	51	Ruta Nacional Nº 79 , Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 141 - Sta. Rita Ruta Provincial Nº 31, Sección: Km.137.10 - Km.170.67	0	15.284.929	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				12		Ruta Nacional Nº 0076, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 150 - Empalme Ruta Nacional Nº 40, Sección: Km. 33,66-Km. 40,66 y Km. 75,								
				12	51	Ruta Nacional Nº 0076, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 150 - Empalme Ruta Nacional Nº 40, Sección: Km. 33,66-Km. 40,66 y Km. 75,	0	11.269.273	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				13		Ruta Nacional Nº 0141, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 79 - Chepes, Sección: Km.1,31 - Km.29,65								
				13	51	Ruta Nacional Nº 0141, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 79 - Chepes, Sección: Km.1,31 - Km.29,65	0	7.552.291	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			29			Redes de Mantenimiento en el Distrito San Juan								
				1		Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla A (M09A)								
			29	1	51	Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla A (M09A)	30.830.853	14.673.532	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				2		Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla B (M09B)								
				2	51	Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla B (M09B)		0	80.690.099	80.690.097	0,00	s/i	s/i	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
			11			Transferencia de Funciones Operativas, Ruta Nacional N° 40 y Ruta Nacional N° 153, Tramo: Limite Mendoza/San Juan - San Juan Cap								
			11	51		Transferencia de Funciones Operativas, Ruta Nacional N° 40 y Ruta Nacional N° 153, Tramo: Limite Mendoza/San Juan - San Juan Cap		0			s/i	s/i	s/i	0,00
		30				Redes de Mantenimiento en el Distrito Corrientes								
			1			Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla A (M10A)								
		30	1	51		Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla A (M10A)	4.487.558	14.673.532	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			10			Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 12, Tramo: Limite con Entre Ríos - Empalme Ruta Provincial N° 25, Provincia de Corrient								
			10	51		Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 12, Tramo: Limite con Entre Ríos - Empalme Ruta Provincial N° 25, Provincia de Corrient					s/i	s/i	s/i	0,00
		31				Redes de Mantenimiento en el Distrito Catamarca								
			1			Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla A (M11A)								
		31	1	51		Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla A (M11A)	10.160.802	14.673.532	158.996.966	152.776.628	0,00	100,00	100,00	100,00
			2			Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla B (M11B)								
			2	51		Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla B (M11B)	52.638.349	1.044.559	6.566.341	6.566.340	0,00	100,00	100,00	25,00
		32				Redes de Mantenimiento en el Distrito Neuquén								
			1			Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla A (M12A)								
		32	1	51		Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla A (M12A)	0	14.673.532	47.174.779	40.253.980	0,00	100,00	100,00	50,00
			6			Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla E (M12E)								
			6	51		Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla E (M12E)	85.713.711	1.222.794	23.622.244	23.622.243	0,00	100,00	100,00	75,00
			10			Fresado y Restitución de Calzada Ascendente - Restitución de Banquinas, Ruta Nacional N° 0237, Tramo: Piedra del Aquila - Conflu								
			10	51		Fresado y Restitución de Calzada Ascendente - Restitución de Banquinas, Ruta Nacional N° 0237, Tramo: Piedra del Aquila - Conflu	0	7.714.991	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
		33				Redes de Mantenimiento en el Distrito Chubut								
			1			Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla A (M13A)								
		33	1	51		Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla A (M13A)	53.453.559	39.074.393	76.559.777	68.835.474	0,00	100,00	100,00	75,00
			4			Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla C (M13C)								
			4	51		Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla C (M13C)	25.520.698	24.455.887	193.016.903	193.016.902	0,00	100,00	100,00	100,00
			5			Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla D (M13D)								
			5	51		Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla D (M13D)		0	10.487.455	10.487.454	0,00	s/i	s/i	0,00
			10			Obra de Conservación Mejorativa de Trabajos de Bacheo y Carpetines, Ruta Nacional N° 0040, Tramo: Empalme R.N.N° 26 – Los Tamar								
			10	51		Obra de Conservación Mejorativa de Trabajos de Bacheo y Carpetines, Ruta Nacional N° 0040, Tramo: Empalme R.N.N° 26 – Los Tamar	0	9.097.355	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
		34				Redes de Mantenimiento en el Distrito San Luis								
			1			Red de Mantenimiento 14° Distrito - San Luis - Malla A (M14A)								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
			34	1	51	Red de Mantenimiento 14° Distrito - San Luis - Malla A (M14A)	96.852.550	23.099.022	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			35			Redes de Mantenimiento en el Distrito Misiones								
				1		Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla A (M15A)								
			35	1	51	Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla A (M15A)	0	14.673.532	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			36			Redes de Mantenimiento en el Distrito Santiago del Estero								
				1		Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla A (M16A)								
			36	1	51	Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla A (M16A)	128.330.127	23.804.137	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				2		Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla B (M16B)								
				2	51	Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla B (M16B)	0	24.455.887	408.029.113	408.029.111	0,00	100,00	100,00	100,00
				3		Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla C (M16C)								
				3	51	Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla C (M16C)	6.850.380	733.677	4.666.912	4.666.910	0,00	100,00	100,00	25,00
				10		Obra de Conservación Mejorativa - Bacheo y Microaglom., Ruta Nacional N° 0009, Tramo: Límite Córdoba/Santiago del Estero - Río S								
				10	51	Obra de Conservación Mejorativa - Bacheo y Microaglom., Ruta Nacional N° 0009, Tramo: Límite Córdoba/Santiago del Estero - Río S	0	9.156.284	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				11		Obra de Conservación Mejorativa - Bacheo y Microaglom., Ruta Nacional N° 0009, Tramo: Límite Córdoba/Santiago del Estero - Río S								
				11	51	Obra de Conservación Mejorativa - Bacheo y Microaglom., Ruta Nacional N° 0009, Tramo: Límite Córdoba/Santiago del Estero - Río S	0	9.156.284	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
			37			Redes de Mantenimiento en el Distrito Entre Ríos								
				1		Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla A (M17A)								
			37	1	51	Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla A (M17A) (BID 2655)	37.039.046	60.160.968	301.266.655	301.266.653	0,00	100,00	100,00	75,00
			38			Redes de Mantenimiento en el Distrito Chaco								
				1		Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla A (M18A)								
			38	1	51	Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla A (M18A)	0	33.848.121	18.035.075	18.035.073	0,00	100,00	100,00	25,00
				4		Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla D (M18D)								
				4	51	Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla D (M18D)	107.950.193	19.564.709	20.110.210	20.110.210	0,00	100,00	100,00	50,00
				15		Conservación Mejorativa. Ruta Nacional N° 95, Tramo: KM. 1130 - Empalme R.P.N°9, Sección: Km. 1130 – km 1167, Provincia del Chac								
				15	51	Conservación Mejorativa. Ruta Nacional N° 95, Tramo: KM. 1130 - Empalme R.P.N°9, Sección: Km. 1130 – km 1167, Provincia del Chac					s/i	s/i	s/i	0,00
			39			Redes de Mantenimiento en el Distrito Bahía Blanca								
				1		Red de Mantenimiento 19° Distrito - Bahía Blanca - Malla A (M19A)								
			39	1	51	Red de Mantenimiento 19° Distrito - Bahía Blanca - Malla A (M19A)	44.127.358	43.110.495	1.085.957	1.085.922	0,00	100,00	100,00	25,00
			40			Redes de Mantenimiento en el Distrito Río Negro								
				1		Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A (M20A)								
			40	1	51	Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A (M20A)	0	14.673.532	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutado Físico al 31/12/2021
				10		Conservación Mejorativa - Bacheo y Carpetines, Ruta Nacional N° 0022, Tramo: Chelforo - General Roca, Sección: (Km.1080,50 - Km								
				10	51	Conservación Mejorativa - Bacheo y Carpetines, Ruta Nacional N° 0022, Tramo: Chelforo - General Roca, Sección: (Km.1080,50 - Km	0	28.043.565	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				11		Fresado, Ejecución de Carpetines, Bacheo y Construcción de Calzada de Hº, Ruta Nacional N° 0022, Tramo: Límite La Pampa - Chelfo								
				11	51	Fresado, Ejecución de Carpetines, Bacheo y Construcción de Calzada de Hº, Ruta Nacional N° 0022, Tramo: Límite La Pampa - Chelfo	0	10.238.838	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
			41			Redes de Mantenimiento en el Distrito La Pampa								
				1		Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A (M21A)								
			41	1	51	Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A (M21A)	13.239.527	14.673.532	1.598.916	1.598.916	0,00	100,00	100,00	25,00
			42			Redes de Mantenimiento en el Distrito Formosa								
				1		Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla A (M22A)								
			42	1	51	Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla A (M22A)	0	14.673.532	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				10		Ruta Nacional N° 95, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 81 - Empalme Ruta Nacional N° 86, Sección: Km. 1347,22 - Km. 1410,39								
				10	51	Ruta Nacional N° 95, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 81 - Empalme Ruta Nacional N° 86, Sección: Km. 1347,22 - Km. 1410,39	0	15.900.970	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				11		Ruta Nacional N° 95, Tramo: Límite c/Chaco - Empalme Ruta Nacional N° 81, Sección: Km. 1288,31 - Km. 1347,22								
				11	51	Ruta Nacional N° 95, Tramo: Límite c/Chaco - Empalme Ruta Nacional N° 81, Sección: Km. 1288,31 - Km. 1347,22	0	21.646.003	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00
				12		Transferencia de Funciones Operativas, Ruta Nacional N° 86, Tramo: Guadalcázar- El Solitario / El Solitario - Misión San Martín.								
				12	51	Transferencia de Funciones Operativas, Ruta Nacional N° 86, Tramo: Guadalcázar- El Solitario / El Solitario - Misión San Martín.		0			s/i	s/i	s/i	0,00
			43			Redes de Mantenimiento en el Distrito Santa Cruz								
				1		Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla A (M23A)								
			43	1	51	Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla A (M23A)	37.804.647	36.498.802	17.314.166	17.314.165	0,00	100,00	100,00	50,00
				3		Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla C (M23C)								
				3	51	Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla C (M23C)	28.969.277	7.233.707	6.055.595	6.055.594	0,00	100,00	100,00	25,00
				4		Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla D (M23D)								
				4	51	Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla D (M23D)	24.913.189	16.929.519	5.854.665	5.854.665	0,00	100,00	100,00	25,00
				10		Convenio TFO, Ruta Nacional N° 0003/0040/0281/0288/0293								
				10	51	Convenio TFO, Ruta Nacional N° 0003/0040/0281/0288/0293	0	102.714.724	672.856.769	658.465.683	0,00	8,33	8,33	45,49
				12		Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Empalme RP 47 - Pto. San Julián, Sección: Prog. 2184,80 Km. - Proq. 2234,81								
				12	51	Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Empalme RP 47 - Pto. San Julián, Sección: Prog. 2184,80 Km. - Proq. 2234,81					s/i	s/i	s/i	0,00
				13		Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Pto. San Julián -Rio Chico, Sección: Prog. 2234,81 Km. - Proq. 2304,60 km. P								
				13	51	Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Pto. San Julián -Rio Chico, Sección: Prog. 2234,81 Km. - Proq. 2304,60 km. P					s/i	s/i	s/i	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
			14			Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Río Chico - Piedrabuena, Sección: Prog. 2304,60 Km. - Proa. 2371.05 km. Prov								
			14		51	Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Río Chico - Piedrabuena, Sección: Prog. 2304,60 Km. - Prog. 2371.05 km, Prov					s/i	s/i	s/i	0,00
			44			Redes de Mantenimiento en el Distrito Tierra del Fuego								
			1			Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla A (M24A)								
			44	1	51	Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla A (M24A)	272.727.934	16.385.444	10.671.576	10.671.574	0,00	100,00	100,00	75,00
			2			Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego Malla B (M24B)								
			2		51	Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego Malla B (M24B)		0	37.231.214	37.231.212	0,00	s/i	s/i	50,00
			10			Sistema Modular Ruta Nacional N° 3 Tramo San Sebastián - Tolhuin/Complementaria I San Sebastián - Límite con Chile								
			10		51	Sistema Modular Ruta Nacional N° 3 Tramo San Sebastián - Tolhuin/Complementaria I San Sebastián - Límite con Chile	0	5.237.636	0	0	0,00	4,17	4,17	0,00
			45			Redes de Señalamiento Nacionales								
			1			Rutas Nacionales Varias en Zona Centro: Provincia de Córdoba, Provincia de Mendoza, Provincia de La Rioja, Provincia de San Juan								
			45	1	51	Rutas Nacionales Varias en Zona Centro: Provincia de Córdoba, Provincia de Mendoza, Provincia de La Rioja, Provincia de San Juan	161.676.599	5.489.118	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			2			Rutas Nacionales Varias en Zona Norte: Provincia de Tucumán, Provincia de Salta, Provincia de Jujuy, Provincia de Catamarca y Pr								
			2		51	Señalamiento Horizontal. Zona Norte Etapa IIIB: Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero.	147.586.911	5.489.118	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			3			Señalamiento Horizontal en Zona Sur Etapa IIIB: Provincia de Neuquén, Provincia de Chubut, Provincia de La Pampa, Provincia de R								
			3		51	Señalamiento Horizontal en Zona Sur Etapa IIIB: Provincia de Neuquén, Provincia de Chubut, Provincia de La Pampa, Provincia de R	170.090.423	5.489.118	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			4			Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Litoral: Provincia de Santa Fe, Provincia de Corrientes, Provincia								
			4		51	Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Litoral: Provincia de Santa Fe, Provincia de Corrientes, Provincia	113.823.365	5.489.118	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			5			Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Buenos Aires, Córdo								
			5		51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Buenos Aires, Córdo	141.881.233	12.500.000	182.220.482	179.725.406	81,90	5,68	5,68	18,05
			6			Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales. Zona Centro (Etapa IV A). Sección: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan								
			6		51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales. Zona Centro (Etapa IV A). Sección: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan	205.475.539	2.500.000	198.708.533	198.708.531	83,05	4,41	4,41	16,92
			7			Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Norte (Etapa IV A) Provincias de Tucuman, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y San								
			7		51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Norte (Etapa IV A) Provincias de Tucuman, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y San	270.531.551	2.500.000	204.009.487	197.690.851	84,75	3,14	3,14	15,22
			8			Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Sur (Etapa IV A) Provincias de Neuquén, Chubut, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro								
			8		51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Sur (Etapa IV A) Provincias de Neuquén, Chubut, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro	275.828.054	27.445.589	475.109.161	475.109.158	76,14	12,69	12,69	23,73

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutado Físico al 31/12/2021
				9		Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Santa Fe, Corrientes, Misiones y Entre Ríos								
				9	51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Santa Fe, Corrientes, Misiones y Entre Ríos	0	77.618.093	0	0	0,00	20,83	20,83	1,99
				10		Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Chaco y Formosa								
				10	51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Chaco y Formosa	0	74.459.758	0	0	0,00	20,83	20,83	7,18
				11		Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atl								
				11	51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atl	0	87.863.673	0	0	0,00	20,83	20,83	2,44
				12		Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, San Luis y La Pampa								
				12	51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, San Luis y La Pampa	0	76.936.895	0	0	0,00	20,83	20,83	0,68
				13		Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Córdoba, La Rioja, San Juan y Santiago del Estero								
				13	51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Córdoba, La Rioja, San Juan y Santiago del Estero	0	75.554.811	0	0	0,00	20,83	20,83	2,98
				14		Señalamiento Horizontal y Vertical y Anexas Zona 6- Corredores Viales								
				14	51	Señalamiento Horizontal y Vertical y Anexas Zona 6- Corredores Viales		0			s/i	s/i	s/i	0,00
				15		Señalamiento Horizontal y Vertical y Anexas Zona 7- Corredores Viales								
				15	51	Señalamiento Horizontal y Vertical y Anexas Zona 7- Corredores Viales		0			s/i	s/i	s/i	0,00
				16		Señalamiento Vertical Aéreo en Todo País								
				16	51	Señalamiento Vertical Aéreo en Todo País					s/i	s/i	s/i	0,00
	22					Construcciones de Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional								
				9		Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase II								
				24		Ruta Nacional N° 40 - Tramo El Eje - Río Las Cuevas								
	22			9	24	Ruta Nacional N° 40. Tramo: Río Agua Clara - Río de Las Cuevas. Sección: El Eje - Río de Las Cuevas. Catamarca.	503.234.618	1.044.559	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				29		Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte Tramo Metán - Avia Terai								
				29	53	Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S III) - Sección III Chaco (BID N° 2698/OC-AR)	511.739.657	1.814.694	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					56	Ruta Nacional N° 16 Corredor Bioceánico norte- Metán - Avia Tersai. Sección VI Salta (BID N° 2698/OC-AR)	406.580.723	657.755	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				37		Construcción de la Ruta Nacional N° 60 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 9 - Lte.c/Catamarca. Córdoba.								
				37	51	Construcción de la Ruta Nacional N° 60 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 9 - Lte.c/Catamarca. Córdoba.		0	208.834.153	208.834.151	84,96	s/i	s/i	2,57
				10		Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase III								
				79		Construcción de la R.N.N° 38 - Reordenamiento de la Red Vial de Accesos a la Ciudad de Cosquín - 2 Puentes. Córdoba.								
				10	79	Construcción de la R.N.N° 38 - Reordenamiento de la Red Vial de Accesos a la Ciudad de Cosquín - 2 Puentes. Córdoba.	35.203.000	5.269.993	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				11		Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase IV								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
			53			Construcción de la Ruta Provincial Nº 6 - Sachayoj - Otumpa I - Prog. 48.200 - 70.000								
			11	53	51	Construcción de la Ruta Provincial Nº 6 - Sachayoj - Otumpa I - Prog. 48.200 - 70.000	60.413.000	5.274.138	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			15			Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase VIII								
				81		Remodelación Ruta Provincial Nº 6. Tramo: Intersección con la Ruta Nacional Nº 12. Provincia Buenos Aires.								
			15	81	51	Remodelación Ruta Provincial Nº 6. Tramo: Intersección con la Ruta Nacional Nº 12. Provincia Buenos Aires.	0	12.291.008	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		26				Ejecución Obras de Rehabilitación y Mantenimiento en Red por Sistema de Gestión Integral								
			3			Contratos de Recuperación y Mantenimiento III - CREMA III								
			6			Malla 113 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019)								
		26	3	6	51	Malla 113 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019)	534.320.863	468.061.901	607.236.190	607.236.187	27,85	40,65	40,65	11,92
						Malla 105 - Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: Ruta Provincial Nº 47 - Comandante Luis Piedrabuena, Provincia de Santa Cruz (CAF S/N)								
			28											
			28	51		Malla 105 - Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: Ruta Provincial Nº 47 - Comandante Luis Piedrabuena, Provincia de Santa Cruz (CAF S/N)	0	1.905.120	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
			32			Malla 212 - Ruta Nacional Nº 0035 - Provincia de Córdoba (FONPLATA Arg - 44/2019)								
			32	51		Malla 212 - Ruta Nacional Nº 0035 - Provincia de Córdoba (FONPLATA Arg - 44/2019)		0	131.988.617	131.988.616	72,69	s/í	s/í	0,00
			33			Malla 230 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0158 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)								
			33	51		Malla 230 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0158 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)	1.292.207.108	184.299.403	1.254.849.390	1.254.849.389	63,90	18,05	18,05	32,79
			37			Malla 532 - Ruta Nacional Nº 0119 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Provincia de Corrientes (								
			37	51		Malla 532 - Ruta Nacional Nº 0119 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Provincia de Corrientes (	841.475.902	41.222.100	175.036.943	175.036.942	94,45	5,55	5,55	5,44
			42			Malla 201A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0226 - Provincia de Buenos Aires								
			42	51		Malla 201A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0226 - Provincia de Buenos Aires	538.787.746	12.159.350	49.050.168	49.050.166	89,68	10,32	10,32	1,91
			43			Malla 201B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0226 - Provincia de Buenos Aires								
			43	51		Malla 201B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0226 - Provincia de Buenos Aires	711.585.493	11.278.169	91.275.840	91.275.837	77,24	24,38	24,38	2,22
			4			Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA IV								
			12			Malla 506 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0127 - Provincia de Entre Ríos (FONPLATA ARG-44/2019)								
		4	12	51		Malla 506 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0127 - Provincia de Entre Ríos (FONPLATA ARG-44/2019)	1.405.805.599	232.198.503	270.909.980	270.909.977	84,43	6,93	6,93	7,79

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 31/12/2021	Ejecutado Físico al 31/12/2021
				19		Malla 535 - Ruta Nacional Nº 0012, Tramo: Empalme R.P.Nº 25 - Intersección R.N.Nº 123 y Ruta R.N.Nº 0123, Tramo: Empalme R.P.N								
				19	51	Malla 535 - Ruta Nacional Nº 0012, Tramo: Empalme R.P.Nº 25 - Intersección R.N.Nº 123 y Ruta R.N.Nº 0123, Tramo: Empalme R.P.N	0	281.176.159	758.883.891	741.132.792	6,32	49,96	49,96	24,82
				26		Malla 209A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0098 - Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)								
				26	51	Malla 209A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0098 - Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)	1.062.524.722	12.976.909	295.777.041	295.777.039	88,45	6,60	6,60	5,96
				39		Malla 630 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0025 - Provincia de Chubut								
				39	51	Malla 630 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0025 - Provincia de Chubut		0	1	0	53,86	s/i	s/i	0,00
				54		Malla 308								
				54	51	Malla 308		0			65,54	s/i	s/i	0,00
				70		Malla 339 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0040 - Provincia de San Juan								
				70	51	Crema MALLA 339 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0040 - Provincia de San Juan	247.756.371	6.046.474	35.735.598	35.735.597	96,39	3,61	3,61	3,61
				71		Malla 635 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019)								
				71	51	Malla 635 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019)	469.210.022	172.137.330	103.092.094	103.092.092	86,48	13,52	13,52	2,93
				72		Malla 137 - Ruta Nacional Nº 0151 - Provincia de La Pampa								
				72	51	Malla 137 - Ruta Nacional Nº 0151 - Provincia de La Pampa	0	122.279.433	107.481.854	104.673.602	0,00	17,78	17,78	6,70
				77		Malla 409A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0157 - Provincia de Tucumán (BID 3050)								
				77	51	Malla 409A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0157 - Provincia de Tucumán (BID 3050)	1.439.211.130	12.652.797	331.530.069	331.527.196	77,74	11,93	11,93	11,49
				80		Malla 235 - Ruta Nacional Nº 1V09 - Provincia de Santa Fe								
				80	51	Malla 235 - Ruta Nacional Nº 1V09 - Provincia de Santa Fe	0	98.068.106	417.166.197	417.166.196	0,00	17,78	17,78	0,00
				81		Malla 540 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)								
				81	51	Malla 540 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)	620.888.354	33.351.573	56.872.308	56.432.323	97,67	3,89	3,89	2,08
				82		Malla 439 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0081 - Provincia de Salta (BID 3050)								
				82	51	Malla 439 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0081 - Provincia de Salta (BID 3050)	1.053.036.145	41.031.394	109.762.234	109.762.233	95,04	3,52	3,52	3,52
				83		Malla 541 -Ruta Nacional Nº 0095 - Provincia de Chaco								
				83	51	Malla 541 -Ruta Nacional Nº 0095 - Provincia de Chaco	382.351.837	2.545.199	0	0	77,91	3,16	3,16	0,00
				84		Malla 408D - Ruta Nacional Nº 0157, Tramo: Acceso Frías - Intersección Ruta Provincial Nº 329, Provincia de Tucumán								
				84	51	Malla 408D - Ruta Nacional Nº 0157, Tramo: Acceso Frías - Intersección Ruta Provincial Nº 329, Provincia de Tucumán	0	10.259.244	0	0	0,00	17,78	17,78	0,00
				87		Malla 407 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0064 - Provincias de Santiago del Estero v Tucumán								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 31/12/2021	Ejecutado Físico al 31/12/2021
				87	51	Malla 407 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0064 - Provincias de Santiago del Estero y Tucumán	308.395.421	9.152.629	42.599.242	42.599.240	92,26	8,57	8,57	3,05
				88		Malla 302 - Ruta Nacional N° 20. Tramo: Límite San Luis/San Juan - A/N Avda. de Circunvalación de San Juan (A014). Sección: Km.								
				88	51	Malla 302 - Ruta Nacional N° 20. Tramo: Límite San Luis/San Juan - A/N Avda. de Circunvalación de San Juan (A014). Sección: Km.	562.001.382	2.770.752	103.893.987	103.893.985	99,52	0,48	0,48	0,00
				90		Malla 129 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2018)								
				90	51	Malla 129 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2018)	480.958.737	33.128.987	329.755.305	329.755.302	81,18	16,13	16,13	15,82
				91		Malla 301 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0146 / Ruta Nacional N° 0147 - Provincia de San Luis								
				91	51	Malla 301 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0146 / Ruta Nacional N° 0147 - Provincia de San Luis	667.516.678	870.334	0	0	81,70	9,98	9,98	0,00
				92		Malla 103 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0151 / Nacional N° 0022 - Provincia de Río Negro								
				92	51	Malla 103 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0151 / Nacional N° 0022 - Provincia de Río Negro	220.535.868	237.761.368	0	0	24,45	15,11	15,11	0,00
				94		Malla 123B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro								
				94	51	Malla 123B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro	463.726.906	6.172.828	46.529.344	46.529.343	96,77	2,77	2,77	2,16
				95		Malla 109 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 / Nacional N° 0040 / Nacional N° 0231 - Provincia de								
				95	51	Malla 109 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 / Nacional N° 0040 / Nacional N° 0231 - Provincia de	1.023.348.305	232.710.128	746.945.526	746.945.524	74,28	22,58	22,58	23,32
				96		Malla 131 - Ruta Nacional N° 0237, Tramo: Intersección Ruta Provincial N° 27 - Puente A° Limay Chico y Ruta R.N.N° 0234, Tram								
				96	51	Malla 131 - Ruta Nacional N° 0237, Tramo: Intersección Ruta Provincial N° 27 - Puente A° Limay Chico y Ruta R.N.N° 0234, Tram	0	1.462.500	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				97		Malla 304 - Ruta Nacional N° 0038, Tramo: Límite Córdoba - Intersección Ruta Nacional N° 79 y Ruta R.N.N° 0079, Tramo: Intersecc								
				97	51	Malla 304 - Ruta Nacional N° 0038, Tramo: Límite Córdoba - Intersección Ruta Nacional N° 79 y Ruta R.N.N° 0079, Tramo: Intersecc	0	842.400	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				98		Malla 104 - Ruta Nacional N°143, Tramo: Empalme Ruta Nacional N°152 "El Carancho" / Empalme Ruta Provincial N°20 "Chacharramendi								
				98	51	Malla 104 - Ruta Nacional N°143, Tramo: Empalme Ruta Nacional N°152 "El Carancho" / Empalme Ruta Provincial N°20 "Chacharramendi	0	146.922.407	8.560.969	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				99		Malla 116 A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta R.N.N° 0035 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)								
				99	51	Malla 116 A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta R.N.N° 0035 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)	620.892.372	13.331.747	62.176.567	55.627.861	86,32	7,46	7,46	2,68
				5		Contratos de Recuperación y Mantenimiento V - CREMA V								
				1		Malla 340 - Ruta Nacional N° 0141 - Provincia de San Juan								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
		5	1	51		Malla 340 - Ruta Nacional Nº 0141 - Provincia de San Juan	0	98.068.106	0	0	0,00	17,78	17,78	0,00
			2			Malla 116B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0035 - Provincia de La Pampa								
			2	51		Malla 116B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0035 - Provincia de La Pampa	434.754.638	4.112.853	771.420	769.105	100,00	0,00	0,00	0,00
			3			Malla 117A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0035 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2019)								
			3	51		Malla 117A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0035 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2019)	338.464.981	185.392.882	1.086.006.912	1.086.006.911	28,25	38,27	38,27	40,71
			6			Malla 542 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)								
			6	51		Malla 542 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)	419.410.967	393.741.917	747.423.044	731.724.750	47,36	26,32	26,32	18,85
			7			Malla 509 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0012 - Provincia de Entre Ríos								
			7	51		Malla 509 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0012 - Provincia de Entre Ríos	398.407.376	8.547.650	29.212.814	29.212.812	93,25	6,75	6,75	1,49
			11			Malla 408A - Ruta Nacional Nº 0060, Tramo: Límite Córdoba -Empalme Ruta Nacional Nº 157 y R.N.Nº 0157, Tramo: Intersección R.N								
			11	51		Malla 408A - Ruta Nacional Nº 0060, Tramo: Límite Córdoba -Empalme Ruta Nacional Nº 157 y R.N.Nº 0157, Tramo: Intersección R.N	0	4.740.081	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
			13			Malla 408C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0060 - Provincia de Catamarca								
			13	51		Malla 408C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Ruta Nacional Nº 0060 - Provincia de Catamarca	872.536.160	236.055.664	1.583.364.961	1.583.364.959	54,98	23,72	23,72	38,16
			18			Malla 312 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0143 / Ruta Nacional Nº 0144 / Ruta Nacional Nº 0146 - Pro								
			18	51		Malla 312 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0143 / Ruta Nacional Nº 0144 / Ruta Nacional Nº 0146 - Pro	762.077.090	6.292.364	68.734.494	61.936.976	92,57	5,24	5,24	2,04
			19			Malla 117B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0035 / Ruta Nacional Nº 0188 - Provincia de La Pampa (FON								
			19	51		Malla 117B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0035 / Ruta Nacional Nº 0188 - Provincia de La Pampa (FON	417.792.236	131.240.126	850.621.249	850.621.248	49,60	22,40	22,40	39,93
			26			Malla 303 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0038 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019)								
			26	51		Malla 303 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0038 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019)	891.142.834	89.827.097	176.477.274	176.477.271	90,94	6,79	6,79	5,44
			27			Malla 441 - Ruta Ruta Nacional Nº 0038, Tramo: Inicio Circunvalación Catamarca - Límite Catamarca/Tucumán - Provincia de Catama								
			27	51		Malla 441 - Ruta Ruta Nacional Nº 0038, Tramo: Inicio Circunvalación Catamarca - Límite Catamarca/Tucumán - Provincia de Catama	0	1.597.589	157.901.880	0	0,00	17,78	17,78	0,00
			28			Malla 536 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0089 - Provincia de Chaco (BID 3050)								
			28	51		Malla 536 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0089 - Provincia de Chaco (BID 3050)	754.401.479	16.496.811	45.074.558	45.071.732	93,78	4,55	4,55	2,44

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 31/12/2021	Ejecutado Físico al 31/12/2021
				29		Malla 632 - Ruta Nacional Nº 0040 - Ruta Nacional Nº 40 Tramo: Est. La Paulina – Empalme R.N.Nº 259 y R.N.Nº 259: Tramo: Empalme								
				29	51	Malla 632 - Ruta Nacional Nº 0040 - Ruta Nacional Nº 40 Tramo: Est. La Paulina – Empalme R.N.Nº 259 y R.N.Nº 259: Tramo: Empalme	0	23.110.813	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				30		Malla 107B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0026 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº3 - Colonia Sarmiento,								
				30	51	Malla 107B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0026 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº3 - Colonia Sarmiento,	729.703.079	29.288.285	129.619.895	121.042.801	93,51	5,17	5,17	5,24
				32		Malla 501 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0014 / Nacional Nº 0122 / Nacional Nº 0123 - Provincia de								
				32	51	Malla 501 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0014 / Nacional Nº 0122 / Nacional Nº 0123 - Provincia de	574.820.510	9.743.322	48.432.742	48.432.740	98,05	1,95	1,95	1,95
				33		Malla 534 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0014 - Provincia de Corrientes (BID 3050)								
				33	51	Malla 534 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0014 - Provincia de Corrientes (BID 3050)	710.689.808	20.506.426	58.016.065	53.095.316	96,48	2,82	2,82	2,80
				34		Malla 507 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0123 - Provincia de Corrientes (BID 3050)								
				34	51	Malla 507 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0123 - Provincia de Corrientes (BID 3050)	637.100.704	14.383.219	36.331.532	36.331.531	96,51	2,46	2,46	2,52
				35		Malla 502 - Ruta Nacional Nº 0012, Tramo: Ruta Nacional Nº 127 - Limite Entre Rios/Corrientes, Provincia de Entre Rios								
				35	51	Malla 502 - Ruta Nacional Nº 0012, Tramo: Ruta Nacional Nº 127 - Limite Entre Rios/Corrientes, Provincia de Entre Rios	192.504.487	11.876.991	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				36		Malla 513C - Ruta Nacional Nº 0012, Tramo: Acceso Galarza - Intersección Ruta Provincial Nº 32, Provincia de Entre Rios (BID S/N)								
				36	51	Malla 513C - Ruta Nacional Nº 0012, Tramo: Acceso Galarza - Intersección Ruta Provincial Nº 32, Provincia de Entre Rios (BID S/N)	0	2.645.000	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				40		Malla 309 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0074 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019)								
				40	51	Malla 309 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0074 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019)	697.296.597	9.512.361	3.195.339	474.824	90,90	9,10	9,10	0,00
				44		Malla 313A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0143 - Provincia de Mendoza								
				44	51	Malla 313A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0143 - Provincia de Mendoza	601.894.074	9.251.910	61.153.885	55.083.007	95,28	2,83	2,83	2,84
				46		Malla 133 - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Ruta Nacional Nº 234 - Ruta Nacional Nº 231, Provincia de Neuquén								
				46	51	Malla 133 - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Ruta Nacional Nº 234 - Ruta Nacional Nº 231, Provincia de Neuquén	0	92.089.130	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				47		Malla 106 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0237 - Provincia de Neuquén								
				47	51	Malla 106 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0237 - Provincia de Neuquén	304.194.959	11.502.793	33.993.742	33.993.740	96,58	3,42	3,42	1,46
				52		Malla 603 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0003 Tramo San Sebastián - Tolhuin, Provincia de Tierra d								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
			52		51	Malla 603 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 Tramo San Sebastián - Tolhuin, Provincia de Tierra d	1.139.014.984	16.399.819	22.614.116	22.614.115	87,23	12,77	12,77	0,58
			53			Malla 437 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Tucumán (BID 3050)								
			53		51	Malla 437 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Tucumán (BID 3050)	562.611.724	10.515.513	2.979.654	2.979.653	35,26	32,37	32,37	0,00
			55			Malla 545 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincias de Chaco y Formosa (BID 3050)								
			55		51	Malla 545 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincias de Chaco y Formosa (BID 3050)	283.445.907	104.601.103	411.269.239	411.172.682	67,19	26,25	26,25	11,99
			56			Malla 544 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 / Ruta Nacional N°A011 - Provincia de Formosa								
			56		51	Malla 544 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 / Ruta Nacional N°A011 - Provincia de Formosa	262.328.223	519.486.964	1.320.493.504	1.231.345.167	36,21	40,33	40,33	33,43
			58			Malla 406 - Ruta Nacional N° 34 y 50 - San Pedro de Jujuy Km. 1195,8 - Empalme Ruta Nacional N° 50 Km. 1329.12 y Empalme Ruta Na								
			58		51	Malla 406 - Ruta Nacional N° 34 y 50 - San Pedro de Jujuy Km. 1195,8 - Empalme Ruta Nacional N° 50 Km. 1329.12 y Empalme Ruta Na	0	347.730.734	1.954.749.094	1.954.388.296	0,00	4,44	4,44	60,48
			59			Malla 307 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0020 - Provincia de San Luis (FONPLATA ARG-44/2019)								
			59		51	Malla 307 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0020 - Provincia de San Luis (FONPLATA ARG-44/2019)	1.011.467.834	28.036.086	133.531.332	133.317.671	93,98	4,82	4,82	4,84
			61			Malla 431A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0034 - Provincia de Santiago del Estero (BID 3050)								
			61		51	Malla 431A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0034 - Provincia de Santiago del Estero (BID 3050)	886.039.993	24.521.588	57.536.393	56.995.339	90,21	5,34	5,34	2,45
			62			Malla 431B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0034 - Provincia de Salta (BID 3050)								
			62		51	Malla 431B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0034 - Provincia de Salta (BID 3050)	839.104.927	21.939.001	94.553.617	94.552.238	89,60	5,20	5,20	2,00
			64			Malla 237 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)								
			64		51	Malla 237 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)	1.336.436.436	54.154.007	1.087.670.920	1.087.670.909	61,94	20,76	20,76	18,87
			65			Malla 238 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)								
			65		51	Malla 238 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)	468.439.666	170.966.372	967.845.371	960.998.855	36,30	22,62	22,62	32,36
			67			Malla 405A - Ruta Nacional N° 0089, Tramo: Gral. Pinedo - Quimili - Provincia de Chaco								
			67		51	Malla 405A - Ruta Nacional N° 0089, Tramo: Gral. Pinedo - Quimili - Provincia de Chaco	218.822.912	98.480.921	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
			70			Malla 207 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)								
			70		51	Malla 207 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)	151.152.180	238.650.329	606.165.126	606.165.123	29,12	45,09	45,09	27,82

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
				72		Malla 108B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 / Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro								
				72	51	Malla 108B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 / Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro		0	13.947.065	13.947.065	s/i	s/i	s/i	0,00
				77		Malla 206 - Ruta Nacional N° 0022, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 3 – Límite La Pampa/Río Negro, Provincia de Buenos Aires (BI)								
				77	51	Malla 206 - Ruta Nacional N° 0022, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 3 – Límite La Pampa/Río Negro, Provincia de Buenos Aires (BI)	0	1.803.750	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				80		Malla 209C - Ruta Nacional N° 0095, Tramo: Tostado - Límite Santa Fe/Chaco, Provincia de Santa Fe								
				80	51	Malla 209C - Ruta Nacional N° 0095, Tramo: Tostado - Límite Santa Fe/Chaco, Provincia de Santa Fe	0	94.332.175	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				83		Malla 508 - Ruta Nacional N° 095, Tramo: Límite Santa Fe - Km.1078 - Provincia de Chaco								
				83	51	Malla 508 - Ruta Nacional N° 095, Tramo: Límite Santa Fe - Km.1078 - Provincia de Chaco	164.024.286	98.066.638	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				84		Malla 503 A - Ruta Nacional N° 14, Tramo: A° Cuay Grande (Km. 660,83) - Límite Corrientes/Misiones (Km.783,71), Provincia de Co								
				84	51	Malla 503 A - Ruta Nacional N° 14, Tramo: A° Cuay Grande (Km. 660,83) - Límite Corrientes/Misiones (Km.783,71), Provincia de Co	0	664.125	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				85		Malla Ruta Nacional N° 0130, Tramo: Ruta Nacional N° 14 - Ruta Nacional N° 18, Provincia de Entre Ríos								
				85	51	Malla Ruta Nacional N° 0130, Tramo: Ruta Nacional N° 14 - Ruta Nacional N° 18, Provincia de Entre Ríos	0	12.206.544	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				86		Malla Ruta Nacional N° 1V38, Tramo: Alberdi - Famallá, Provincia de Tucumán								
				86	51	Malla Ruta Nacional N° 1V38, Tramo: Alberdi - Famallá, Provincia de Tucumán	0	9.194.342	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				87		Malla Ruta Nacional N° 0011, Tramo: Timbúes - Santa Fe (A007), Provincia de Santa Fe								
				87	51	Malla Ruta Nacional N° 0011, Tramo: Timbúes - Santa Fe (A007), Provincia de Santa Fe	0	68.905.400	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				88		Malla Ruta Nacional N° 11B - Ruta Nacional N° 0011, Tramo: Santa Fe (A007) - Crespo (R.P.N° 39), Provincia de Santa Fe								
				88	51	Malla Ruta Nacional N° 11B - Ruta Nacional N° 0011, Tramo: Santa Fe (A007) - Crespo (R.P.N° 39), Provincia de Santa Fe	0	70.730.025	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				89		Malla Ruta Nacional N° 11C - Ruta Nacional N° 0011, Tramo: Crespo (R.P.N° 39) - Avellaneda (R.P.N° 31), Provincia de Santa Fe								
				89	51	Malla Ruta Nacional N° 11C - Ruta Nacional N° 0011, Tramo: Crespo (R.P.N° 39) - Avellaneda (R.P.N° 31), Provincia de Santa Fe	0	73.132.883	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				90		Malla Ruta Nacional N° 11D - Ruta Nacional N° 0011, Tramo: Avellaneda (R.P.N° 31) - Resistencia (R.N.N° 16), Provincia de Santa F								
				90	51	Malla Ruta Nacional N° 11D - Ruta Nacional N° 0011, Tramo: Avellaneda (R.P.N° 31) - Resistencia (R.N.N° 16), Provincia de Santa F	0	52.891.940	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				91		Malla Ruta Nacional N° 188A - Ruta Nacional N° 0188, Tramo: San Nicolás (R.N.N° 9) - Junín (R.N.N° 7), Provincia de Buenos Aires								
				91	51	Malla Ruta Nacional N° 188A - Ruta Nacional N° 0188, Tramo: San Nicolás (R.N.N° 9) - Junín (R.N.N° 7), Provincia de Buenos Aires	0	14.337.264	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				92		Malla Ruta Nacional N° 188B - Ruta Nacional N° 0188, Tramo: Junín (R.N.N° 7) - Gral. Villegas (R.N.N° 33), Provincia de Buenos A								
				92	51	Malla Ruta Nacional N° 188B - Ruta Nacional N° 0188, Tramo: Junín (R.N.N° 7) - Gral. Villegas (R.N.N° 33), Provincia de Buenos A	0	14.268.914	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
					93	Malla Ruta Nacional Nº 188C - Ruta Nacional Nº 0188, Tramo: Gral. Villegas (R.N.º 33) - Realicó (R.N.º 35), Provincia de Bueno								
					93	51 Malla Ruta Nacional Nº 188C - Ruta Nacional Nº 0188, Tramo: Gral. Villegas (R.N.º 33) - Realicó (R.N.º 35), Provincia de Bueno	0	12.413.291	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					94	Malla Ruta Nacional Nº 205/266 - Ruta Nacional Nº 0226, Tramo: Olavarria (R.P.º 76) - Bolivar (R.P.º 65) y Ruta Nacional Nº 02								
					94	51 Malla Ruta Nacional Nº 205/266 - Ruta Nacional Nº 0226, Tramo: Olavarria (R.P.º 76) - Bolivar (R.P.º 65) y Ruta Nacional Nº 02	0	15.278.001	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					95	Malla Ruta Nacional Nº 38A - Ruta Nacional Nº 0038, Tramo: Villa Carlos Paz - Cruz del Eje, Provincia de Córdoba								
					95	51 Malla Ruta Nacional Nº 38A - Ruta Nacional Nº 0038, Tramo: Villa Carlos Paz - Cruz del Eje, Provincia de Córdoba	0	5.638.453	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					96	Malla Ruta Nacional Nº 3F - Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: Trelew - Malaspina, Provincia de Chubut								
					96	51 Malla Ruta Nacional Nº 3F - Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: Trelew - Malaspina, Provincia de Chubut	0	45.322.986	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					97	Malla Ruta Nacional Nº 3G -Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: Malaspina - Ruta Provincial Nº 39, Provincia de Chubut								
					97	51 Malla Ruta Nacional Nº 3G -Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: Malaspina - Ruta Provincial Nº 39, Provincia de Chubut	0	41.210.803	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					98	Malla Ruta Nacional Nº 3H - Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: Caleta - Tres Cerros, Provincia de Santa Cruz								
					98	51 Malla Ruta Nacional Nº 3H - Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: Caleta - Tres Cerros, Provincia de Santa Cruz	0	42.219.153	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				6		CREMA VI - Gestión Integral de Mantenimiento (GIM)								
					7	Malla 114 - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Límite Chubut/Rio Negro - Límite Río Negro/Neuquén, Provincia de Río Negro (CAF S/N)								
				6	7	51 Malla 114 - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Límite Chubut/Rio Negro - Límite Río Negro/Neuquén, Provincia de Río Negro (CAF S/N)	0	5.358.750	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					8	Malla 130 - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Rinconada - Zapala, Provincia de Neuquén (CAF S/N)								
					8	51 Malla 130 - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Rinconada - Zapala, Provincia de Neuquén (CAF S/N)	0	1.608.750	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					10	Malla 205 - Ruta Nacional Nº 0178, Tramo: Pergamino - Acceso Las Rosas (R.P.º 65), Provincias de Buenos Aires y Santa Fe (CAF S								
					10	51 Malla 205 - Ruta Nacional Nº 0178, Tramo: Pergamino - Acceso Las Rosas (R.P.º 65), Provincias de Buenos Aires y Santa Fe (CAF S	0	5.359.375	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					11	Malla 212 - Ruta Nacional Nº 0035, Tramo: Límite La Pampa/Córdoba - R.N.º 8, Provincia de Córdoba (CAF S/N)								
					11	51 Malla 212 - Ruta Nacional Nº 0035, Tramo: Límite La Pampa/Córdoba - R.N.º 8, Provincia de Córdoba (CAF S/N)	0	5.390.625	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					12	Malla 232 - Rutas Nacional Nº 0168, Tramo: Cruce F.C.G. Manuel Belgrano - Acceso Túnel Subfluvial y Ruta R.N.º A007, Tramo: E								
					12	51 Malla 232 - Rutas Nacional Nº 0168, Tramo: Cruce F.C.G. Manuel Belgrano - Acceso Túnel Subfluvial y Ruta R.N.º A007, Tramo: E	0	5.200.850	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
					14	Malla 313B - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: R.N.º 143 (Paredillas)-Tunuyán y Ruta R.N.º 0143, Tramo: San Rafael-R.N.º 40, BID								
					14	51 Malla 313B - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: R.N.º 143 (Paredillas)-Tunuyán y Ruta R.N.º 0143, Tramo: San Rafael-R.N.º 40, BID	0	1.679.501	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutado Físico al 31/12/2021
				15		Malla 401A - Ruta Nacional Nº 0068, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Acceso a Talapampa y Ruta R.N.º 0040, Tramo: Limite S								
				15	51	Malla 401A - Ruta Nacional Nº 0068, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Acceso a Talapampa y Ruta R.N.º 0040, Tramo: Limite S	0	2.793.872	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				16		Malla 401B - Ruta Nacional Nº 0068, Tramo: Talapampa- Río Ancho (Pte) y Ruta R.N.º 0051, Tramo: Aeropuerto El Aybal - Campo Qui								
				16	51	Malla 401B - Ruta Nacional Nº 0068, Tramo: Talapampa- Río Ancho (Pte) y Ruta R.N.º 0051, Tramo: Aeropuerto El Aybal - Campo Qui	0	1.769.625	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				17		Malla 402A - Ruta Nacional Nº 0009, Tramo: Limite Córdoba/Sgo. del Estero - Mojón Km.1008, Provincia de Santiago del Estero (BID)								
				17	51	Malla 402A - Ruta Nacional Nº 0009, Tramo: Limite Córdoba/Sgo. del Estero - Mojón Km.1008, Provincia de Santiago del Estero (BID)	4.829.090	1.245.457	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				19		Malla 434 - Ruta Nacional Nº 0034, Tramo: Empalme R.N.º 50 - Limite Internacional c/Bolivia, Provincia de Salta (CAF S/N)								
				19	51	Malla 434 - Ruta Nacional Nº 0034, Tramo: Empalme R.N.º 50 - Limite Internacional c/Bolivia, Provincia de Salta (CAF S/N)	0	5.196.800	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				20		Malla 505 - Ruta Nacional Nº 0081, Tramo: Ruta Nacional Nº 11 - Ruta Nacional Nº 95, Provincia de Formosa (CAF S/N)								
				20	51	Malla 505 - Ruta Nacional Nº 0081, Tramo: Ruta Nacional Nº 11 - Ruta Nacional Nº 95, Provincia de Formosa (CAF S/N)	0	5.223.000	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				22		Malla 531 - Ruta Nacional Nº 0086, Tramo: Ruta Nacional Nº 11 - Villa Gral Güemes, Provincia de Formosa (CAF S/N)								
				22	51	Malla 531 - Ruta Nacional Nº 0086, Tramo: Ruta Nacional Nº 11 - Villa Gral Güemes, Provincia de Formosa (CAF S/N)	0	5.215.000	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				23		Malla 539 - Ruta Nacional Nº 0014, Tramo: Campo Grande - Empalme Ruta Provincial Nº 20 (Gramado), Provincia de Misiones (CAF S/N)								
				23	51	Malla 539 - Ruta Nacional Nº 0014, Tramo: Campo Grande - Empalme Ruta Provincial Nº 20 (Gramado), Provincia de Misiones (CAF S/N)	0	5.205.000	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				24		Malla 635 - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Río Mayo - Empalme R.N.º 26 y Ruta Nacional Nº 0026, Tramo: Cnia. Sarmiento - Ruta Na								
				24	51	Malla 635 - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Río Mayo - Empalme R.N.º 26 y Ruta Nacional Nº 0026, Tramo: Cnia. Sarmiento - Ruta Na	0	5.000.000	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				27		Malla 603 - Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: San Sebastián - Tolhuin, Provincia de Tierra del Fuego (CAF S/N)								
				27	51	Malla 603 - Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: San Sebastián - Tolhuin, Provincia de Tierra del Fuego (CAF S/N)	0	584.546	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				28		Malla 236 - Rutas R.N.I V09, Tramo: Bell Ville - Pilar - Provincia de Córdoba								
				28	51	Malla 236 - Rutas R.N.I V09, Tramo: Bell Ville - Pilar - Provincia de Córdoba	0	27.512.872	187.646.587	187.646.586	0,00	4,44	4,44	6,52
				29		Malla 432 - Ruta Nacional Nº 9, Tramo: Empalme R.N.º 52- Acceso a La Quiaca - Prov. Jujuy (CAF S/N)								
				29	51	Malla 432 - Ruta Nacional Nº 9, Tramo: Empalme R.N.º 52- Acceso a La Quiaca - Prov. Jujuy (CAF S/N)	0	822.500	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				30		Malla 404 - Ruta Nacional Nº 9, Tramo: Vaquero - Yala - Prov. Jujuy (CAF S/N)								
				30	51	Malla 404 - Ruta Nacional Nº 9, Tramo: Vaquero - Yala - Prov. Jujuy (CAF S/N)	0	614.750	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
				32		Malla 108B - Ruta Nacional Nº 0022, Tramo: Río Colorado - Km.1050 (Chimpai) y Ruta N.º 0250, Tramo: R.N.º 22 - Pomona, Provinc								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
			32	51		Malla 108B - Ruta Nacional Nº 0022. Tramo: Río Colorado - Km.1050 (Chimpai) y Ruta N.º 0250, Tramo: R.N.º 22 - Pomona, Provinc	0	73.960.379	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00
						Infraestructura en Concesiones Viales								
		37				Mejora en Corredor Vial 29								
			72											
		37	0	72	51	Construcción de la Variante en la RN Nº 22 y obras de vinculación al 3º Puente. Sección: RN Nº 151 - RP Nº 7. Provincias del Neu	530.328.995	8.938.447	257.990.489	257.990.488	100,00	0,00	0,00	0,00
						Ruta Nacional Nº 36 Tramo - Río IV - Córdoba								
			89											
			89	51		Mejora de la Ruta Nacional Nº 36. Tramo: A005 - Ruta Provincial Nº C45. Sección: Variante Perilago. Almaluete	27.069.000	1.390.310	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
		40				Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales								
			2			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial II								
						Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial II								
		40	2	2	51	Obras de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 5 - Corredor Vial II. Interprovincial	357.156.000	6.531.232	0	0	83,25	2,09	2,09	0,00
						Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 2								
			3											
			3	51		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 2	1.761.946.014	8.138.603	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial IV								
		4												
			3			Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 4								
		4	3	51		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 4	1.468.504.878	19.698.028	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VI								
		6												
			1			Obra de seguridad en Ruta Nacional Nº 12 (Corredor Vial VI)								
		6	1	51		Obra de seguridad en Ruta Nacional Nº 12 (Corredor Vial VI)		0			100,00	s/i	s/i	0,00
						Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 6								
			3											
			3	51		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 6	3.316.778.819	41.399.763	5.431.034	5.431.033	99,01	0,00	0,00	0,00
						Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VII								
		7												
			2			Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial VII								
		7	2	51		Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 9 - Corredor Vial VII	208.340.000	5.378.601	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 7								
			3											
			3	51		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 7	3.134.369.618	15.513.211	0	0	96,16	0,00	0,00	0,00
						Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VIII								
		8												
			3			Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 8								
		8	3	51		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 8	2.529.033.947	136.184.413	0	0	99,67	0,00	0,00	0,00
						Construcción de Autopistas y Autovías								
		42												
			10			Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional Vial - Fase 1								
						Autopista Balbin								
			2											
		42	10	2	51	Autopista Balbin	120.881.314	1.475.864.264	1	0	6,69	3,46	3,46	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
				3		Autopista Presidente Juan Domingo Perón								
				3	51	Autopista Presidente Juan Domingo Perón	15.776.622.142	6.177.901.795	9.648.079.486	9.648.079.484	62,22	18,29	18,29	9,72
					52	Autopista Pres. JD Perón. Obra complem. en Tramo 1 de la Autopista: Construcción de Distribuidor en Acceso al B° 20 de Juni	0	25.678.681	0	0	0,00	4,00	4,00	0,00
				4		Autopista Ruta Nacional N° 12 y Autovía Ruta Nacional N° 105 - Provincia de Misiones								
				4	51	Autopista Ruta Nacional N° 12 Posadas - San Ignacio	3.383.001.424	482.728.666	1.388.772.577	1.316.744.760	88,58	7,45	7,45	4,63
				5		Autopista Ruta Nacional N° 16 Resistencia - Roque Sáenz Peña								
				5	51	Autopista Ruta Nacional N° 16 Resistencia - Roque Sáenz Peña	1.270.262.576	44.588.885	7.240.569	7.240.567	94,50	2,16	2,16	0,23
				6		Autopista Ruta Nacional N° 19 San Francisco - Córdoba (BID 3836 OC-AR)								
				6	51	Autopista Ruta Nacional N° 19 San Francisco - Córdoba - Tramo: San Francisco - Córdoba Secciones: Cañada Jeanmaire - Arroyito	11.129.172.680	364.673.532	3.658.795.136	3.498.833.379	67,66	5,41	5,41	5,63
					52	Autopista Ruta Nacional N° 19 San Francisco - Córdoba - Tramo: San Francisco - Córdoba Sección: San Francisco - Cañada Jeanmai	0	1.746.633.014	159.646.767	0	0,00	7,69	7,69	0,00
					53	Autopista Ruta Nacional N° 19 San Francisco - Córdoba - Tramo: San Francisco - Córdoba Sección: Arroyito - Río Primero (Sub	0	1.753.536.767	194.064.095	0	0,00	7,69	7,69	0,00
				7		Autopista Ruta Nacional N° 22 Chichinales - Arroyito								
				7	51	Autopista Ruta Nacional N° 22 Chichinales - Cipolletti	3.559.894.820	3.054.389.826	2.153.384.494	2.116.448.681	27,26	9,46	9,46	2,10
					53	Autopista Ruta Nacional N° 22 Neuquén - Plaza Huincul	1.414.889.255	540.046.813	991.651.651	1.028.587.459	82,52	0,75	0,75	12,38
				9		Autopista Ruta Nacional N° 3 Puerto Madryn - Trelew								
				9	51	Autopista Ruta Nacional N° 3 Puerto Madryn - Trelew	220.205.677	568.229.360	1.526.175.177	1.526.175.176	10,71	82,42	82,42	39,32
				10		Autopista Ruta Nacional N° 33 El Cholo - Tornquist								
				10	51	Accesos a Bahía Blanca: Bahía Blanca - Tornquist	1.562.902.413	2.718.658.127	2.889.049.240	2.889.049.236	18,56	54,70	54,70	15,84
				11		Autopista Ruta Nacional N° 34 Angélica - Sunchales								
				11	51	Autopista Ruta Nacional N° 34 Rosario - Sunchales (Construcción de 2° Calzada)	4.971.558.123	4.200.037.026	6.670.842.985	6.670.842.981	54,99	28,05	28,05	20,71
					52	Construcción de colectoras en la Autopista Ruta Nacional N° 34, Tramo Empalme Ruta Nacional N° 19 - Empalme Ruta Provincial N°	0	4.891.177	0	0	0,00	2,17	2,17	0,00
				14		Autopistas Acceso San Juan								
				14	52	Corredor del Cuyo: Acceso Norte a San Juan	1.930.196.450	683.022.962	432.183.445	432.183.444	84,90	16,21	16,21	6,43
					53	Corredor del Cuyo: Acceso Sur a San Juan	985.854.678	904.868	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						Autopista Ruta Nacional N° 40 Mendoza - San Juan								
				15										
				15	51	Autopista Ruta Nacional N° 40 Mendoza - San Juan: Tramo Mendoza - Jocolí	65.495.619	69.162.363	122.498.844	122.498.842	0,00	2,17	2,17	1,86
					52	Corredor del Cuyo: Ruta Nacional N° 40 Mendoza - San Juan. Tramo: Tres Esquinas - Calle 8 (BID 4418)	835.095.972	960.912.798	21.885.001	14.913.470	22,52	21,52	21,52	0,00
						Autopista Ruta Nacional N° 5 Luján - Bragado								
				16										
				16	51	Autopista Ruta Nacional N° 5 Luján - Bragado	664.761.048	129.853.982	7.733.330	7.733.329	87,22	12,79	12,79	0,00
				18		Autopista Ruta Nacional N° 7 Luján - Junín								
				18	51	Autopista Ruta Nacional N° 7 Luján - Junín - Duplicación de Calzada	9.931.005.241	3.133.877.739	3.618.296.136	3.618.296.133	52,63	7,97	7,97	7,93

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
					54	Autopista Ruta Nacional Nº 7 Luján - Junín; Tramo: Luján - San Andrés de Giles - Construcción Colectoras Faltantes.	0	4.279.780	0	0	0,00	3,13	3,13	0,00
					55	Autopista Ruta Nacional Nº 7 Luján - Junín; Tramo: San Andrés de Giles - Chacabuco - Construcción Colectoras Faltantes.	0	4.891.177	0	0	0,00	3,13	3,13	0,00
				20		Autopista Ruta Nacional Nº 8 Pilar - Pergamino								
				20	51	Autopista Ruta Ncional Nº 8 Pilar - Pergamino (Construcción de 2ª Calzada)	18.674.208.372	5.330.770.752	11.759.214.741	11.759.198.995	67,08	22,97	22,97	17,70
					52	Autopista Ruta Nacional Nº 8 Pilar - Pergamino Tramo: 2A Sección: Aº Grivas (Km.78,13) - Aº de Giles (Km.104,37). Construcción d	0	3.056.986	0	0	0,00	3,13	3,13	0,00
					53		0	9.904.634	0	0	0,00	4,00	4,00	0,00
					54	Autopista Ruta Nacional Nº 8 Pilar - Pergamino Tramo: 3 - Construcción de Colectoras y Obras Faltantes	0	4.279.780	0	0	0,00	3,13	3,13	0,00
					55	Autopista Ruta Nacional Nº 8 Pilar - Pergamino Tramo: 4 - Construcción de Colectoras y Obras Faltantes	0	4.891.177	0	0	0,00	3,13	3,13	0,00
				21		Autopista Ruta Nacional Nº 8 Río Cuarto - Holmberg								
				21	51	Autopista Ruta Nacional Nº 8 Río Cuarto - Holmberg	0	119.565.020	1.684.369.982	1.684.369.981	0,00	2,70	2,70	26,32
				23		Autopista Ruta Nacional Nº A019 Circunvalación a Córdoba								
				23	51	Autopista Ruta Nacional Nº A019 Circunvalación a Córdoba	272.885.146	295.719.074	0	0	16,91	3,32	3,32	0,00
				24		Autopista Ruta Nacional Nº 33 Rufino - San Eduardo								
				24	51	Autopista Ruta Nacional Nº 33 Rufino - San Eduardo	0	280.318.843	233.772.941	233.772.940	0,00	3,85	3,85	1,39
				25		Autovía Ruta Nacional Nº 11								
				25	51	Corredor Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.Nº 11 Tramo: Límite c/Chaco (Km.1.103,16) - Empalme Ruta Naciona	0	88.677.770	827.263.600	827.263.599	7,29	31,79	31,79	25,21
					52	Corredor Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.Nº 11; Tramo: Límite c/Chaco (Km.1.103,16) - Empalme Ruta Nacion	0	69.260.921	747.427.167	747.427.166	7,28	31,79	31,79	17,98
					53	Corredor Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.Nº 11 Tatane - Formosa	3.286.003.165	213.752.626	408.343.018	408.343.017	97,30	2,70	2,70	2,38
					54	Corredor Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.Nº 11 Travesía Urbana Resistencia	1.567.195.530	973.928.208	3.594.809.242	3.594.809.240	47,28	48,06	48,06	27,05
				30		Corredor Neuquén - Añelo - Ruta Provincial Nº 7 y Ruta Provincial Nº 51								
				30	51	Acceso Norte a Neuquén	648.939.352	509.007.817	686.454.388	686.454.385	59,37	24,38	24,38	14,38
				31		Corredor Noroeste Argentino (NOA) Autopistas Varias								
				31	52	Ruta Nacional Nº 50 Tramo Pichanal San Román de la Nueva Orán		0	175.391.603	175.391.603	97,98	s/i	s/i	2,02
					55	Corredor NOA: Ruta Nacional Nº 34 Rosario de la Frontera - Límite Salta/Jujuy (BIRF Nº 8810)	10.321.736	34.980.342	5.380.593	2.373.998	70,00	2,17	2,17	0,00
					57	Corredor NOA: Autopistas Rutas Nacionales Nº 34, 66 Y 1V66 Acceso a Salta - San Pedro de Jujuy - Sección IV (BIRF 8810)	2.333.106.027	2.637.128.150	892.584.653	979.887.500	73,54	26,47	26,47	7,12
					58	Corredor NOA: Ruta Nacional Nº 34: Empalme R.N.Nº 66 - Acceso Norte a San Pedro de Jujuy - Grupo 2 (BIRF 8810)	0	841.960.301	112.817.732	0	0,00	4,00	4,00	0,00
					59	Corredor NOA: Obras Faltantes: AU. Ruta Nacional Nº 66 Y 1V66 – Sección 2: Límite Salta/Jujuy - Intersección R.N.Nº 66º - Grupo	0	1.218.248.283	0	0	0,00	4,00	4,00	0,00
					60	Corredor NOA: Ruta Nacional Nº 34; Tramo: Grupo 4 - Autopista. Variante Güemes/Acceso al Centro Multimodal de Transferencia de C	0	147.459.538	0	0	0,00	4,00	4,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/2021	Ejecutad o Físico al 31/12/2021
					61	Corredor NOA: Autopista Ruta Nacional Nº 66 Acceso a Salta - San Pedro de Jujuy - Intersección R.N. Nº 1V66 - Intersección R.N.N	0	322.173.892	0	0	0,00	7,69	7,69	0,00
					32	Corredor Ruta Nacional Nº 18 Paraná - Concordia								
				32	51	Corredor Ruta Nacional Nº 18 Paraná - Concordia	2.989.800.966	1.112.054.965	1.385.721.493	1.385.721.490	82,11	2,95	2,95	4,90
				33		Ensanche Ruta Nacional Nº A008 Circunvalación Rosario								
				33	51	Ensanche Ruta Nacional Nº A008 Circunvalación Rosario	2.315.787.395	51.696.111	90.043.036	90.043.035	98,69	1,31	1,31	0,00
				34		Travesía Urbana Corrientes								
				34	51	Travesía Urbana Corrientes	818.464.979	660.340.296	997.572.550	997.572.547	26,82	43,91	43,91	15,79
				35		Viaducto de Acceso al Puente de la Noria								
				35	51	Viaducto de Acceso al Puente de la Noria	454.531.856	331.958.015	1.040.635.186	1.040.635.184	89,06	10,89	10,89	10,89
				36		Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Variante Palmira - Luján de Cuyo (BID 4418 OC- AR)								
				36	51	Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Variante Palmira - Luján de Cuyo (BID 4418 OC- AR)	3.036.430.304	2.491.868.984	3.144.609.319	3.144.609.317	48,78	27,37	27,37	23,25
				37		Construcción de Nueva Obra - Ruta Nacional Nº 40 (Mendoza) / R.N. Nº 0040 / Tramo: Tunuyan - Luján De Cuyo / Provincia de Mendoza								
				37	51	Construcción de Nueva Obra - Ruta Nacional Nº 40 (Mendoza) / R.N. Nº 0040 / Tramo: Tunuyan - Luján De Cuyo / Provincia de Mendoza	338.780.799	89.763.946	0	0	87,13	3,79	3,79	0,00
				41		Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Tramo: Ruta Nacional Nº 40 - Aguas de Pizarro (BID Nº4652)								
				41	51	Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Tramo: Ruta Nacional Nº 40 - Aguas de Pizarro (BID Nº4652)	0	72.800.000	2.515.245	2.515.245	40,00	4,55	4,55	0,00
				42		Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 8 - Corredor Vial VIII								
				42	51	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 8 - Corredor Vial VIII	99.569.001	978.067	0	0	97,68	2,32	2,32	0,00
				43		Autopista Ruta Nacional Nº 3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia - Obras Faltantes; Tramo: Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia								
				43	52	Autopista Ruta Nacional Nº 3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia - Obras Faltantes; Tramo: Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia Sec	0	239.514.960	27.484.904	0	0,00	2,17	2,17	0,00
					53	Autopista Ruta Nacional Nº 3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia - Obras Faltantes; Tramo: Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia Se	0	7.453.589	0	0	0,00	2,17	2,17	0,00
					54	Autopista R.N.3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia - Obras Faltantes Tramo: Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia Seccion: Rada T	0	207.087.502	56.087.054	83.571.958	0,00	2,17	2,17	0,00
				44		Construcción de Autopista en Variante Ruta Nacional Nº 68, Tramo: Chicoana - Salta (BID S/N)								
				44	51	Construcción de Autopista en Variante Ruta Nacional Nº 68, Tramo: Chicoana - Salta (BID S/N)	0	6.525.000	0	0	0,00	4,00	4,00	0,00
				45		Construcción de Autopista en Variante Ruta Nacional Nº 158, Tramo: Ruta Nacional Nº 9 - Ruta Provincial Nº 2. Sección: Intercamb								
				45	51	Construcción de Autopista en Variante Ruta Nacional Nº 158, Tramo: Ruta Nacional Nº 9 - Ruta Provincial Nº 2. Sección: Intercamb	0	22.910.184	2.192.639.317	2.192.639.315	0,00	3,13	3,13	11,64
				46		Construcción de Tercer Carril en Ruta Nacional Nº9, Autopista Buenos Aires - Rosario entre la Ruta Nacional Nº A012 km 278,28 (A								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
			46		51	Construcción de Tercer Carril en Ruta Nacional N°9, Autopista Buenos Aires - Rosario entre la Ruta Nacional N° A012 km 278,28 (A		0	0	0	s/i	s/i	s/i	0,00
			47			Ampliación de Capacidad Ruta Nacional N° 9, Tramo: Termas de Río Hondo (Prog. 1208,483) - San Miguel de Tucumán (Prog. 1285,13)								
			47		51	Ampliación de Capacidad, Autovía, Tramo: Termas de Río Hondo (Prog. 1208,483) – Límite con Tucumán (Prog. 1223,420). – (BID 3050		0			s/i	s/i	s/i	0,00
					52	Acceso Sur a San Miguel de Tucumán Ampliación de Capacidad de la Ruta Nacional N° 9, Tramo: A° Mista - San Miguel de Tucumán, Se					s/i	s/i	s/i	0,00
			48			Construcción de Autopista, Ruta Nacional N° 7, Tramo: Autopista R.N.N°7 - Carmen de Areco								
			48		51	Construcción de Autopista, Ruta Nacional N° 7, Tramo: Autopista R.N.N°7 - Carmen de Areco		0	0	0	s/i	s/i	s/i	0,00
			49			Construcción de Autopista, Ruta Nacional N° 5, Tramo: Mercedes - Inicio Variante Sulpacha								
			49		51	Construcción de Autopista, Ruta Nacional N° 5, Tramo: Mercedes - Inicio Variante Sulpacha		0	0	0	s/i	s/i	s/i	0,00
			50			Construcción de Autopista, Ruta Nacional N° 3; Tramo: Fin Variante San Miguel del Monte - Acceso Gorchs								
			50		51	Construcción de Autopista, Ruta Nacional N° 3; Tramo: Fin Variante San Miguel del Monte - Acceso Gorchs		0	0	0	s/i	s/i	s/i	0,00
			51			Construcción de Autopista, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Fin Variante Las Flores - Intersección con R.P.N°30								
			51		51	Construcción de Autopista, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Fin Variante Las Flores - Intersección con R.P.N°30		0	0	0	s/i	s/i	s/i	0,00
			52			Construcción de Autopista, Ruta Nacional N° 7, Adecuación de Travesía Urbana de Junín, entre R.N.N°65 y km 267,00								
			52		51	Construcción de Autopista, Ruta Nacional N° 7, Adecuación de Travesía Urbana de Junín, entre R.N.N°65 y km 267,00		0	0	0	s/i	s/i	s/i	0,00
			53			Circunvalación a Formosa, Ruta Nacional N°11, Tramo: Límite con la provincia de Chaco - Empalme R.N.N°81, Sección: km. 1178,00 –								
			53		51	Circunvalación a Formosa, Ruta Nacional N°11, Tramo: Límite con la provincia de Chaco - Empalme R.N.N°81, Sección: km. 1178,00 –		0	0	0	s/i	s/i	s/i	0,00
			54			Construcción de Autovía en Ruta Nacional N°105, Tramo: Empalme rotonda R.N.12 (By Pass) - Empalme Rotonda R.N. 14 (San José), Se								
			54		51	Construcción de Autovía en Ruta Nacional N°105, Tramo: Empalme rotonda R.N.12 (By Pass) - Empalme Rotonda R.N. 14 (San José), Se		0	400.781.220	400.781.218	s/i	s/i	s/i	2,56
			55			Duplicación de calzada y pavimentación de colectoras, Ex Ruta Nacional N° 8, Tramo: Circunvalación - Acceso a Ciudad de Villa Me								
			55		51	Duplicación de calzada y pavimentación de colectoras, Ex Ruta Nacional N° 8, Tramo: Circunvalación - Acceso a Ciudad de Villa Me		0	34.798.422	34.798.421	s/i	s/i	s/i	5,68
			56			Duplicación de calzada en Ruta Nacional N° 8, Tramo: Circunvalación Villa Mercedes - Limite con Córdoba, Sección: Km. 693,76 - k								
			56		51	Duplicación de calzada en Ruta Nacional N° 8, Tramo: Circunvalación Villa Mercedes - Limite con Córdoba, Sección: Km. 693,76 - k					s/i	s/i	s/i	0,00
			71			Duplicación de calzada en Ruta Nacional N° 34, Tramo: Variante de Rafaela – Empalme Ruta Provincial N° 13, Sección: Km. 44+400 –								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
			71		51	Duplicación de calzada en Ruta Nacional N° 34, Tramo: Variante de Rafaela – Empalme Ruta Provincial N° 13, Sección: Km. 44+400 – Construcción de Rutas Seguras		0			s/i	s/i	s/i	0,00
		43				Ruta Segura - Plan Nacional Vial - Fase 1								
			10			Ruta Segura Ruta Nacional N° 3 Tolhuin - Ushuaia								
				7										
		43	10	7	52	Ruta Segura Ruta Nacional N° 3 Tolhuin - Ushuaia Sección: La Herradura (Km. 3006)- Ushuaia (Km. 3053) Construcción de Tercera Sistema Cristo Redentor Ruta Segura Repavimentación Ruta Nacional N° 7 Tramo: Aguas de Pizarro - Potrerillos. (BID 4418 OC-AR)	0	9.537.796	0	0	0,00	3,03	3,03	0,00
				21										
				21	51	Sistema Cristo Redentor Ruta Segura Repavimentación Ruta Nacional N° 7 Tramo: Aguas de Pizarro - Potrerillos. (BID 4418 OC-AR)	0	53.895.757	0	0	0,00	7,69	7,69	0,00
				22		Construcción de la Ruta Nacional N° 18. Provincia de Entre Ríos.								
				22	51	Ruta Nacional N° 18. Tramo II: Colectoras Pavimentadas (Km.67,75) - Intersección Ruta Provincial N° 20 (Km.135,60)	641.473.474	249.482.427	4.260.050.986	4.260.050.985	49,52	43,27	43,27	29,10
					52	Ruta Nacional N° 18. Tramo III: Intersección Ruta Provincial N° 20 (Km.135,60) - Arroyo Sandoval (Km.166)	412.681.099	153.641.150	890.676.727	890.676.725	58,43	35,63	35,63	12,41
				23		Obras de Seguridad Vial en Ruta Nacional N° 193, Construcción de Carriles de Sobrepaso entre la Ruta Nacional N° 9 km 3,68 (Zára								
				23	51	Obras de Seguridad Vial en Ruta Nacional N° 193, Construcción de Carriles de Sobrepaso entre la Ruta Nacional N° 9 km 3,68 (Zára		0	0	0	s/i	s/i	s/i	0,00
				24		Ruta Segura, Ruta Nacional N°7, Tramo: Junín - Vedia, Provincia de Buenos Aires (BID 4652)								
				24	51	Ruta Segura, Ruta Nacional N°7, Tramo: Junín - Vedia, Provincia de Buenos Aires (BID 4652)		0	0	0	s/i	s/i	s/i	0,00
				35		Ruta Segura y Repavimentación en Ruta Nacional N° 226 y Ruta Nacional N° 3, Tramo: Mar del Plata - Olavarría / Azul (Int. R.N.N°								
				35	51	Ruta Segura y Repavimentación en Ruta Nacional N° 226 y Ruta Nacional N° 3, Tramo: Mar del Plata - Olavarría / Azul (Int. R.N.N°		0			s/i	s/i	s/i	0,00
				36		Ruta Segura y Repavimentación en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Azul (Int. R.N.N° 226) - Coronel Dorrego, Sección: Km. 451,00 – km.								
				36	51	Ruta Segura y Repavimentación en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Azul (Int. R.N.N° 226) - Coronel Dorrego, Sección: Km. 451,00 – km.					s/i	s/i	s/i	0,00
				37		Ruta Segura y Repavimentación en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Azul (Int. R.N.N° 226) - Coronel Dorrego, Sección: Km. 550,00 – km.								
				37	51	Ruta Segura y Repavimentación en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Azul (Int. R.N.N° 226) - Coronel Dorrego, Sección: Km. 550,00 – km.					s/i	s/i	s/i	0,00
				38		Ruta Segura y Repavimentación en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Azul (Int. R.N.N° 226) - Coronel Dorrego, Sección: Km. 327,00 – km.								
				38	51	Ruta Segura y Repavimentación en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Azul (Int. R.N.N° 226) - Coronel Dorrego, Sección: Km. 327,00 – km.					s/i	s/i	s/i	0,00
				39		Ruta Segura y Repavimentación en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Azul (Int. R.N.N° 226) - Coronel Dorrego, Sección: Km. 360,00 – km.								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 31/12/2021	Ejecutado Físico al 31/12/2021
			39		51	Ruta Segura y Repavimentación en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Azul (Int. R.N.N° 226) - Coronel Dorrego, Sección: Km. 360,00 – km.					s/i	s/i	s/i	0,00
		44				Construcción de Túneles y Puentes Grandes								
			10			Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial - Plan Nacional Vial - Fase 1								
				3		Ensanche Ruta Nacional N° 75 La Rioja - Los Sauces								
	44	10	3	51		Ensanche Ruta Nacional N° 75 La Rioja - Los Sauces	1.118.559.869	405.184.186	1.041.197.787	1.041.197.785	43,69	58,05	58,05	11,78
			4			Construcción de Defensas del Puente General Belgrano sobre Ruta Nacional 16. Provincia de Corrientes.								
			4	51		Construcción de Defensas del Puente General Belgrano sobre Ruta Nacional 16. Provincia de Corrientes.					s/i	s/i	s/i	0,00
			7			Ruta Segura Ruta Nacional N° 40 Circunvalación a Villa La Angostura								
			7	51		Ruta Segura Ruta Nacional N° 40 Circunvalación a Villa La Angostura	764.286.738	340.953.319	914.666.961	914.666.959	41,92	40,62	40,62	22,75
			8			Tercer Carril Autopista Ruta Nacional N° 40 Acceso Sur a Mendoza								
			8	51		Corredor del Cuyo: Acceso Sur a Mendoza	40.823.329	112.182.671	0	0	73,83	3,74	3,74	0,00
			10			Conexión Vial Santa Fe - Paraná - Construcción de Puente sobre el Río Paraná								
			10	51		Conexión Vial Santa Fe - Paraná - Construcción de Puente sobre el Río Paraná	14.588.660	8.919.465	0	0	0,00	7,69	7,69	0,00
			11			Sistema Cristo Redentor: Obras de Seguridad								
			11	51		Sistema Cristo Redentor: Obras de seguridad Ruta Nacional N° 7 Potrerillos - Las Cuevas (BID 4418)	0	150.676.288	0	0	0,00	7,69	7,69	0,00
				53		Sistema Cristo Redentor: Ruta Nacional N° 7 Variante Uspallata y Acceso a Aduana (BID 4652)	0	5.281.033	0	0	0,00	4,00	4,00	0,00
				55		Sistema Cristo Redentor: Repavimentación Ruta Nacional N° 7 Tramo Potrerillos - Uspallata (BID 4418 OC-AR)	12.634.479	244.134.949	0	0	2,54	13,92	13,92	0,00
				56		Provisión e Instalación de Sistemas de Protección Contra la Caída de Rocas R.N. N° 7; Tramo: Uspallata - Las Cuevas (BID 4418)	0	5.281.033	0	0	0,00	4,00	4,00	0,00
				57		Sistema Cristo Redentor: Repavimentación Ruta Nacional N° 7 Tramo Uspallata - Las Cuevas (BID 4652)	0	3.949.416	0	0	0,00	4,00	4,00	0,00
				60		Sistema Cristo Redentor: Refuncionalización Integral del Paso Sistema Cristo Redentor: Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión	0	1.061.832.260	28.132.839	0	0,00	7,69	7,69	0,00
	45					Construcción de Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación								
			10			Obras de Pavimentación - Plan Nacional Vial Fase 1								
				2		Pavimentación Vinculación Ruta Nacional N° 12 con Av. Circunvalación de Paraná, Tramo: Puente S/A* Saucelito – Av. Almafuerde.								
	45	10	2	51		Pavimentación Vinculación Ruta Nacional N° 12 con Av. Circunvalación de Paraná, Tramo: Puente S/A* Saucelito – Av. Almafuerde.	46.105.221	244.558.867	891.838.333	866.743.595	2,64	53,11	53,11	39,57
			3			Pavimentación Ruta Nacional N° 157								
			3	52		Pavimentación Ruta Nacional N° 157 Variante Recreo	0	8.938.447	4.426.840	4.426.840	0,00	3,85	3,85	0,00
			4			Pavimentación Tramo Ruta Nacional N° 3								
			4	52		Corredor Ruta Nacional N° 3 Tierra del Fuego: Pavimentación Paso San Sebastián	234.150.459	43.392.897	504.938.961	504.938.957	45,92	53,95	53,95	52,46
			5			Pavimentación Ruta Nacional N°259, Tramo: Trevelín-Futaleufú, Provincia del Chubut (BID S/N)								
			5	51		Pavimentación Ruta Nacional N°259, Tramo: Trevelín-Futaleufú, Provincia del Chubut (BID S/N)	0	3.239.010	0	0	0,00	4,00	4,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
				9		Pavimentación Ruta Nacional Nº 14 San Vicente - Irigoyen								
				9	51	Pavimentación Ruta Nacional Nº 14 San Vicente - Irigoyen	1.494.908.813	50.398.726	554.052.287	554.052.284	94,69	1,20	1,20	4,83
				13		Corredor Ruta Nacional Nº 149: Pavimentación R.N.Nº 149 Uspallata - Límite Mendoza/San Juan. Provincia: Mendoza (BID 4418)								
				13	51	Corredor Ruta Nacional Nº 149: Pavimentación R.N.Nº 149 Uspallata - Límite Mendoza/San Juan. Provincia: Mendoza (BID 4418)	0	50.400.000	0	0	0,00	7,69	7,69	0,00
				14		Ruta Nacional Nº150 - Iglesia- Agua Negra - Sección: Las Flores - Peñasquito								
				14	51	Ruta Nacional Nº150 - Iglesia- Agua Negra - Sección: Las Flores - Peñasquito	149.706.364	70.710.315	132.395.464	132.395.463	63,85	36,15	36,15	3,20
				16		Pavimentación Ruta Nacional Nº 23								
				16	51	Pavimentación Ruta Nacional Nº 23 - Los Menucos - Empalme Ruta Nacional Nº 40	1.885.850.754	569.791.761	1.880.745.710	1.837.536.435	76,87	13,00	13,00	6,23
					52	Pavimentación Ruta Nacional Nº 23 - Valcheta - Sierra Colorada	0	58.038.034	0	0	6,00	7,23	7,23	0,00
				19		Pavimentación Ruta Nacional Nº 40 Límite Neuquén/Mendoza - Pareditas								
				19	51	Pavimentación Ruta Nacional Nº 40 Límite Neuquén/Mendoza - Malargüe	146.206.869	217.293.115	0	0	34,48	3,45	3,45	0,00
				21		Pavimentación R.N.40 Tres Lagos - Lago Cardiel. Provincia: Santa Cruz								
				21	51	Pavimentación R.N.Nº 40 en Santa Cruz R.N.Nº 0040Tres Lagos - Lago Cardiel Sección 1	0	9.660.075	0	0	0,00	3,85	3,85	0,00
					52	Pavimentación R.N.Nº 40 en Santa Cruz R.N.Nº 0040Tres Lagos - Lago Cardiel Sección 2	0	10.393.752	0	0	0,00	3,85	3,85	0,00
				23		Pavimentación Ruta Nacional Nº 51 Tramo: San Antonio de los Cobres - Paso de Sico - Sección: San Antonio de Los Cobres - Mina La								
				23	51	Pavimentación R.N.Nº 51 Tramo: San Antonio de los Cobres - Pº de Sico - Sección: San Antonio de Los Cobres - Mina La Poma - Prov	0	2.921.904	0	0	0,00	4,00	4,00	0,00
					52	Pavimentación R.N.Nº 51 Tramo: San Antonio de los Cobres - Pº de Sico - Sección: Mina La Poma - Alto Chorrillos -Prov. Salta (BI	0	2.123.245	0	0	0,00	4,00	4,00	0,00
					53	Pavimentación R.N.Nº 51 Tramo: San Antonio de los Cobres - Pº de Sico - Sección: Alto Chorrillos - Campo Amarillo -Prov. Salta (	0	3.122.874	0	0	0,00	4,55	4,55	0,00
					54	Pavimentación R.N.Nº 51 Tramo: San Antonio de los Cobres - Pº de Sico Sección: Campo Amarillo - Pº de Sico- Subsección 1 (BID S	0	5.171.724	0	0	0,00	4,00	4,00	0,00
					55	Pavimentación R.N.Nº 51 Tramo: San Antonio de los Cobres - Pº de Sico Sección: Campo Amarillo - Pº de Sico - Subsección 2 (BID	0	5.171.724	0	0	0,00	4,00	4,00	0,00
				35		Pavimentación Ruta Nacional Nº 86 Aguas Blancas - Tartagal								
				35	51	Pavimentación Ruta Nacional Nº 86 Aguas Blancas - Tartagal	27.918.457	34.725.376	0	0	0,00	7,69	7,69	0,00
				46		Pavimentación Ruta Provincial Nº 126 Corrientes - Intersección Ruta Nacional Nº 12 (Esquina) - Intersección Ruta Provincial Nº 2								
				46	51	Pavimentación Ruta Provincial Nº126; Tramo: Sauce (R.P.Nº23)- R.N.Nº12 (Esquina); Provincia de Corrientes (CAF10703)	0	3.057.077.219	0	0	0,00	7,69	7,69	0,00
				48		Refuncionalización Ruta Nacionl Nº259, Paso Urbano por Esquel, Provincia del Chubut (BID S/N)								
				48	51	Refuncionalización Ruta Nacional Nº259, Paso Urbano por Esquel, Provincia del Chubut (BID S/N)	0	3.802.770	0	0	0,00	4,00	4,00	0,00
				49		Ruta Nacional Nº51. Tramo: Salta-Campo Quijano, Construcción de Variante en el Paso por Campo Quijano - Provincia de Salta (BI								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
				49	51	Ruta Nacional N°51 , Tramo: Salta-Campo Quijano, Construcción de Variante en el Paso por Campo Quijano - Provincia de Salta (B)	0	2.340.518	0	0	0,00	4,00	4,00	0,00
				50		Ruta Nacional N° 76 - Tramo Quebrada Santo Domingo Pircas Negras - La Rioja								
				50	51	Ruta Nacional N° 76 - Tramo Quebrada Santo Domingo Pircas Negras - La Rioja	0	14.639.542	1.217.420.144	1.217.284.159	43,10	2,18	2,18	7,84
				51		Ruta Nacional N° 73								
				51	51	Ruta Nacional N° 73, Tramo: Los Cajones Anguinán; Sección: Km. 0,00 (Pampa de la Viuda) Km. 21,60	449.279.419	12.369.916	2.952.714.065	2.952.714.064	13,26	32,53	32,53	21,90
					52	Ruta Nacional N° 73 Anguinán - Empalme Ruta Nacional N° 75 Sección II	370.213.551	20.047.239	2.220.474.660	2.216.353.703	52,74	40,50	40,50	14,65
				52		Construcción Ruta Nacional N° 260; Tramo: Empalme R.P. N° 51 - Límite con Chile, Sección I: Prog. 0,00 - Prog. 23.21, Provincia		0	263.861.961	263.861.958	s/i	s/i	s/i	9,42
				52	51	Construcción Ruta Nacional N° 260; Tramo: Empalme R.P. N° 51 - Límite con Chile; Sección I: Prog. 0,00 - Prog. 23.21, Provincia								
				53		Variante Cañuelas, Ruta Nacional N° 3 / 205: Au. Ezeiza Cañuelas – Ruta Nacional N° 3- Acceso a Cañuelas (Calle Pellegrini) (BID)		0	0	0	s/i	s/i	s/i	0,00
				53	51	Variante Cañuelas, Ruta Nacional N° 3 / 205: Au. Ezeiza Cañuelas – Ruta Nacional N° 3- Acceso a Cañuelas (Calle Pellegrini) (BID)								
				54		Construcción de Variante San Miguel del Monte, Ruta Nacional N° 3; Tramo: Inicio variante (R.P.N° 41) - Fin Variante (A° Califo		0	0	0	s/i	s/i	s/i	0,00
				54	51	Construcción de Variante San Miguel del Monte, Ruta Nacional N° 3; Tramo: Inicio variante (R.P.N° 41) - Fin Variante (A° Califo								
				55		Construcción de Obra Básica, Alcantarillas y Pavimento, Ruta Nacional 40, Tramo: Molinos- Vallecito		0	0	0	s/i	s/i	s/i	0,00
				55	51	Construcción de Obra Básica, Alcantarillas y Pavimento, Ruta Nacional 40, Tramo: Molinos- Vallecito								
				56		Pavimentación de la Ruta Nacional N° 40, Tramo: Cachi – La Poma, Sección: Empalme R.P.N°33 (km. 4511,98) – Acceso a Palermo (km		0	0	0	s/i	s/i	s/i	0,00
				56	51	Pavimentación de la Ruta Nacional N° 40, Tramo: Cachi – La Poma, Sección: Empalme R.P.N°33 (km. 4511,98) – Acceso a Palermo (km								
				57		Pavimentación Ruta Nacional N° 40, Tramo: Límite. c/ La Rioja - Belén, Sección: km. 4072,91 - km. 4078,21		0	0	0	s/i	s/i	s/i	0,00
				57	51	Pavimentación Ruta Nacional N° 40, Tramo: Límite. c/ La Rioja - Belén, Sección: km. 4072,91 - km. 4078,21								
				59		Construcción de Nuevo Centro de Control Fronterizo en Paso Jama – Construcción de Acceso y Playa de Estacionamiento								
				59	51	Construcción de Nuevo Centro de Control Fronterizo en Paso Jama – Construcción de Acceso y Playa de Estacionamiento					s/i	s/i	s/i	0,00
				60		Construcción de Obra Básica, Puente, Alcantarillas y Pavimento en Ruta Nacional N° 9, Tramo: Salta - La Caldera, Sección: Km. 16								
				60	51	Construcción de Obra Básica, Puente, Alcantarillas y Pavimento en Ruta Nacional N° 9, Tramo: Salta - La Caldera, Sección: Km. 16		0			s/i	s/i	s/i	0,00
		47				Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte al Plan Vial Nacional								
			20			Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte del Plan Nacional Vial								
				1		Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte del Plan Nacional Vial en Casa Central								
		47	20	1	51	Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte del Plan Nacional Vial en Casa Central	0	20.932.772	97.096.304	97.096.302	0,00	100,00	100,00	50,00
			21			Obras Edilicias en Distrito Buenos Aires								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
			2			Campamentos Viales en Distrito Buenos Aires								
			21	2	51	Campamentos Viales en Distrito Buenos Aires	0	13.489.957	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			23			Obras Edilicias en Distrito Tucumán								
			2			Campamentos Viales en Distrito Tucumán								
			23	2	51	Campamentos Viales en Distrito Tucumán	0	3.073.238	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			24			Obras Edilicias en Distrito Mendoza								
			2			Campamentos Viales en Distrito Mendoza								
			24	2	51	Campamentos Viales en Distrito Mendoza	0	11.490.141	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			25			Obras Edilicias en Distrito Salta								
			2			Campamentos Viales en Distrito Salta								
			25	2	51	Campamentos Viales en Distrito Salta	29.864.315	13.957.219	292.682	292.682	0,00	100,00	100,00	25,00
			26			Obras edilicias en Distrito Jujuy								
			1			Obras edilicias generales en Distrito Jujuy								
			26	1	51	Obras edilicias generales en Distrito Jujuy	0	5.355.054	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			27			Obras edilicias en Distrito Santa Fe								
			2			Campamentos Viales en Distrito Santa Fe								
			27	2	52	Construcción Campamento La Guardia, R.N.N°68. Provincia: Santa Fe	0	52.303.689	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			29			Obras edilicias en Distrito San Juan								
			2			Campamentos Viales en Distrito San Juan								
			29	2	51	Campamentos Viales en Distrito San Juan	0	14.358.749	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			31			Obras Edilicias en Distrito Catamarca								
			2			Campamentos Viales en Distrito Catamarca								
			31	2	51	Campamentos Viales en Distrito Catamarca	6.251.700	36.879.239	2.142.248	2.142.246	0,00	100,00	100,00	50,00
					52	Puesta en Valor de las Instalaciones del Campamento La Viñita, Km. 576		0	0	0	0,00	s/i	s/i	0,00
			32			Obras Edilicias en Distrito Neuquén								
			2			Campamentos Viales en Distrito Neuquén								
			32	2	51	Campamentos Viales en Distrito Neuquén					0,00	s/i	s/i	0,00
			33			Obras Edilicias en Distrito Chubut								
			2			Campamentos Viales en Distrito Chubut								
			33	2	51	Campamentos Viales en Distrito Chubut	0	40.115.084	10.501.993	8.651.881	0,00	100,00	100,00	25,00
			34			Obras Edilicias en Distrito San Luis								
			2			Campamento Viales en Distrito San Luis								
			34	2	51	Campamento Viales en Distrito San Luis		0	0	0	0,00	s/i	s/i	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
			36			Obras Edilicias en Distrito Santiago del Estero								
				2		Campamentos Viales en Distrito Santiago del Estero								
			36	2	51	Campamentos Viales en Distrito Santiago del Estero	0	38.904.434	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			37			Obras Edilicias en Distrito Entre Ríos								
				1		Campamentos Viales en Distrito Entre Ríos								
			37	1	51	Campamentos Viales en Distrito Entre Ríos	0	37.722.151	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			39			Obras Edilicias en Distrito Bahía Blanca								
				2		Campamentos Viales en Distrito Bahía Blanca								
			39	2	51	Campamentos Viales en Distrito Bahía Blanca	0	42.029.929	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			40			Obras Edilicias en Distrito Río Negro								
				2		Campamentos Viales en Distrito Río Negro								
			40	2	51	Campamentos Viales en Distrito Río Negro	29.191.840	26.627.333	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			41			Obras Edilicias en Distrito La Pampa								
				2		Campamentos Viales en Distrito La Pampa								
			41	2	51	Campamentos Viales en Distrito La Pampa	0	6.745.538	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			43			Obras Edilicias en Distrito Santa Cruz								
				2		Campamentos Viales en Distrito Santa Cruz								
			43	2	51	Campamentos Viales en Distrito Santa Cruz	0	20.744.357	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
48						Ejecución Obras de Seguridad en Rutas Nacionales								
			21			Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires								
				1		Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires								
48			21	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires	221.674.371	233.550.003	228.760.896	228.760.892	0,00	100,00	100,00	75,00
				2		Ruta Nacional Nº 226, Mejora de Intersección Acceso a Sierras Bayas								
				2	51	Ruta Nacional Nº 226, Mejora de Intersección Acceso a Sierras Bayas		0	0	0	s/i	s/i	s/i	0,00
				3		Travesía Urbana, Ruta Nacional N° 5; Tramo: Travesía Mercedes								
				3	51	Travesía Urbana, Ruta Nacional N° 5; Tramo: Travesía Mercedes		0	0	0	s/i	s/i	s/i	0,00
			22			Obras de Seguridad en Distrito Córdoba								
				1		Obras de Seguridad en Distrito Córdoba								
			22	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Córdoba	298.106.866	21.376.243	11.508.608	11.508.607	0,00	100,00	100,00	50,00
			23			Obras de Seguridad en Distrito Tucumán								
				1		Obras de Seguridad en Distrito Tucumán								
			23	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Tucumán	71.436.194	17.119.121	2.008.670	2.008.669	0,00	100,00	100,00	25,00
				2		Construcción de Alto Nivel en Acceso a Trancas - Ruta Nacional N° 9 - Tramo: Int. R.P.N° 347 (El Cadillac) - Límite Tucumán / Sa								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 31/12/2021	Ejecutado Físico al 31/12/2021
			2	51		Construcción de Alto Nivel en Acceso a Trancas - Ruta Nacional N° 9 - Tramo: Int. R.P.N° 347 (El Cadillal) - Límite Tucumán / Sa	0	24.822.725	56.802.268	56.802.266	0,00	4,00	4,00	26,94
			3			Acceso a León Rouges, Ruta Nacional N° 0038, Tramo: León Rouges Km.753, Sección: León Rouges Km.753, Provincia de Tucumán								
			3	51		Acceso a León Rouges, Ruta Nacional N° 0038, Tramo: León Rouges Km.753, Sección: León Rouges Km.753, Provincia de Tucumán	0	9.606.395	0	0	0,00	7,69	7,69	0,00
			4			Acceso a Juan Bautista Alberdi - Construcción de Rotonda, Pasarela e Iluminación de la Intersección								
			4	51		Acceso a Juan Bautista Alberdi - Construcción de Rotonda, Pasarela e Iluminación de la Intersección					s/i	s/i	s/i	0,00
			24			Obras de Seguridad en Distrito Mendoza								
			1			Obras de Seguridad en Distrito Mendoza								
			24	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Mendoza	133.009.962	17.119.121	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			25			Obras de Seguridad en Distrito Salta								
			1			Obras de Seguridad en Distrito Salta								
			25	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Salta	44.145.651	26.143.518	4.069.030	4.069.030	0,00	100,00	100,00	25,00
			26			Obras de Seguridad en Distrito Jujuy								
			1			Obras de Seguridad en Distrito Jujuy								
			26	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Jujuy	112.304.838	17.119.121	2.117.997	2.117.997	0,00	100,00	100,00	25,00
			27			Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe								
			1			Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe								
			27	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe	236.124.143	17.119.121	3.506.872	3.506.871	0,00	100,00	100,00	25,00
			2			Distribuidor Ruta Nacional N° A012 y Ruta Nacional N° 9 (Alvear)								
			2	51		Distribuidor Ruta Nacional N° A012 y Ruta Nacional N° 9 (Alvear)		0	0	0	s/i	s/i	s/i	0,00
			28			Obras de Seguridad en Distrito La Rioja								
			1			Obras de Seguridad en Distrito La Rioja								
			28	1	51	Obras de Seguridad en Distrito La Rioja	0	17.119.121	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			2			Protecciones de ladera Cuesta de Miranda								
			2	51		Protecciones de ladera Cuesta de Miranda	0	11.738.826	0	0	0,00	4,00	4,00	0,00
			29			Obras de Seguridad en Distrito San Juan								
			1			Obras de Seguridad en Distrito San Juan								
			29	1	51	Obras de Seguridad en Distrito San Juan	0	17.119.121	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			30			Obras de Seguridad en Distrito Corrientes								
			1			Obras de Seguridad en Distrito Corrientes								
			30	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Corrientes	0	17.119.121	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			31			Obras de Seguridad en Distrito Catamarca								
			1			Obras de Seguridad en Distrito Catamarca								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
			31	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Catamarca	29.281.052	17.119.121	3.767.155	3.767.154	0,00	100,00	100,00	0,00
			32			Obras de Seguridad en Distrito Neuquén								
				1		Obras de Seguridad en Distrito Neuquén								
			32	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Neuquén	0	17.119.121	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			33			Obras de Seguridad en Distrito Chubut								
				1		Obras de Seguridad en Distrito Chubut								
			33	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Chubut	292.419.309	71.828.354	303.250.406	303.250.403	0,00	100,00	100,00	50,00
			34			Obras de Seguridad en Distrito San Luis								
				1		Obras de Seguridad en Distrito San Luis								
			34	1	51	Obras de Seguridad en Distrito San Luis	0	17.119.121	41.500.016	41.500.015	0,00	100,00	100,00	50,00
			35			Obras de Seguridad en Distrito Misiones								
				1		Obras de Seguridad en Distrito Misiones								
			35	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Misiones	1.136.727	17.119.121	4.403.011	4.403.009	0,00	100,00	100,00	0,00
			36			Obras de Seguridad en Distrito Santiago del Estero								
				1		Obras de Seguridad en Distrito Santiago del Estero								
			36	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Santiago del Estero	9.078.329	17.119.121	164.509	164.508	0,00	100,00	100,00	50,00
			37			Obras de Seguridad en Distrito Entre Ríos								
				1		Obras de Seguridad en Distrito Entre Ríos								
			37	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Entre Ríos	0	17.119.121	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			38			Obras de Seguridad en Distrito Chaco								
				1		Obras de Seguridad en Distrito Chaco								
			38	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Chaco	277.007.194	33.149.275	208.558.393	208.558.391	0,00	100,00	100,00	100,00
			39			Obras de Seguridad en Distrito Bahía Blanca								
				1		Obras de Seguridad en Distrito Bahía Blanca								
			39	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Bahía Blanca	0	17.119.121	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			40			Obras de Seguridad en Distrito Río Negro								
				1		Obras de Seguridad en Distrito Río Negro								
			40	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Río Negro	0	17.119.121	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				2		Ruta Nacional N° 0022, Rotonda Acceso Barrio Las Bardas de Choele Choe y Travesía Urbana a Choele Choe								
				2	51	Ruta Nacional N° 0022, Rotonda Acceso Barrio Las Bardas de Choele Choe y Travesía Urbana a Choele Choe	0	250.000.000	0	0	0,00	7,69	7,69	0,00
			41			Obras de Seguridad en Distrito La Pampa								
				1		Obras de Seguridad en Distrito La Pampa								
			41	1	51	Obras de Seguridad en Distrito La Pampa	345.868.329	37.401.485	76.551.448	76.551.446	0,00	100,00	100,00	75,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
			2			Obras de Seguridad sobre Ruta Nacional Nº 152. Provincia de La Pampa								
			2	51		Obras de Seguridad sobre Ruta Nacional Nº 152. Provincia de La Pampa		0	0	0	s/i	s/i	s/i	0,00
		42				Obras de Seguridad en Distrito Formosa								
			1			Obras de Seguridad en Distrito Formosa								
		42	1	51		Obras de Seguridad en Distrito Formosa	0	17.119.121	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
		43				Obras de Seguridad en Distrito Santa Cruz								
			1			Obras de Seguridad en Distrito Santa Cruz								
		43	1	51		Obras de Seguridad en Distrito Santa Cruz	315.462.427	17.119.121	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
		44				Obras de Seguridad en Distrito Tierra del Fuego								
			1			Obras de Seguridad en Distrito Tierra del Fuego								
		44	1	51		Obras de Seguridad en Distrito Tierra del Fuego	0	17.119.121	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			2			Protecciones de laderas Paso Garibaldi								
			2	51		Protecciones de laderas Paso Garibaldi	0	7.703.604	0	0	0,00	4,00	4,00	0,00
		49				Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas								
			2			Construcción de Puentes Menores								
			4			Construcción de Puente sobre Arroyo Iribu Cua								
		49	2	4	51	Construcción de puente sobre A° Iribu Cua	69.723.693	1.720.588	31.136	31.136	93,43	4,04	4,04	0,00
			7			Puente Ruta Nacional Nº76 - Puente sobre Río Talapaya (Km.64,33) - La Rioja								
			7	51		Puente Ruta Nacional Nº76 - Puente sobre Río Talapaya (Km.64,33) - La Rioja	0	7.170.190	0	0	0,00	7,69	7,69	0,00
			8			Puente Ruta Nacional Nº 76 - Puente sobre Río El Medano (Km.68,30) - La Rioja								
			8	51		Puente Ruta Nacional Nº 76 - Puente sobre Río El Medano (Km.68,30) - La Rioja	0	5.818.319	0	0	0,00	7,69	7,69	0,00
			10			Puente de la Rinconada sobre Río Collón Curá								
			10	51		Puente de la Rinconada sobre Río Collón Curá	100.842.592	86.475.633	136.065.650	136.065.648	41,52	29,24	29,24	9,51
			12			Puente Ruta Nacional Nº 0003 - Provincia de Chubut								
			12	51		Puente Ruta Nacional Nº 0003 - Provincia de Chubut	1.266.891	33.032.393	0	0	7,18	7,14	7,14	0,00
			13			Puente Ruta Nacional Nº 0007 Mendoza								
			13	51		Puente Ruta Nacional Nº 0007 Mendoza		0	924.496	924.496	100,00	s/i	s/i	0,00
			15			Puente sobre Río Jesús María Ruta Nacional Nº 9 - Provincia de Córdoba								
			15	51		Puente sobre Río Jesús María Ruta Nacional Nº 9 - Provincia de Córdoba	2.566.216	13.916.375	0	0	13,30	6,67	6,67	0,00
			27			Ruta Nacional Nº 34 Obra Puente Río Caraparí Km. 1480								
			27	51		Ruta Nacional Nº 34 Obra Puente Río Caraparí Km. 1480		0	609.320	609.320	93,70	s/i	s/i	0,00
			29			Puente R.N.12 Esquina - Goya								
			29	51		Puente R.N.12 Esquina - Goya - Sección: Puente sobre aliviador Nº 1 del Río Corrientes	0	1.782.362	0	0	0,00	7,69	7,69	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutado Físico al 31/12/2021
				39		Obra Construcción Puente Ruta Nacional N°12-Tramo Esquina-Sección Puente sobre Arroyo Guazú (Km. 712.71)								
				39	51	Obra Construcción Puente Ruta Nacional N°12-Tramo Esquina-Sección Puente sobre Arroyo Guazú (Km. 712.71)	120.516.911	14.901.773	132.059.726	83.716.623	59,84	40,16	40,16	24,72
				69		Puente Ruta Nacional N° 40 - Tramo: Barrancas El Sosneado - Sección: Puente sobre Arroyo Loncoche - Puente sobre Río Malargue								
				69	51	Puente Ruta Nacional N° 40 - Tramo: Barrancas El Sosneado - Sección: Puente sobre Arroyo Loncoche - Puente sobre Río Malargue	0	7.336.766	0	0	0,00	11,11	11,11	0,00
				73		Construcción de Puente en Ruta Nacional N° 0009 - Tramo: Río León - Empalme Ruta Nacional N° 52 (Purmamarca) - Sección: Km. 1733								
				73	51	Construcción de Puente en Ruta Nacional N° 0009 - Tramo: Río León - Empalme Ruta Nacional N° 52 (Purmamarca) - Sección: Km. 1733		0			s/i	s/i	s/i	0,00
				74		Ruta Nacional N° 40, Reconstrucción de Puentes y Defensas Hidráulicas en A° Los Pozos, A° Chañares Norte y A° Chañares Sur, Prov								
					51	Ruta Nacional N° 40, Reconstrucción de Puentes y Defensas Hidráulicas en A° Los Pozos, A° Chañares Norte y A° Chañares Sur, Prov								
				74	51	Ruta Nacional N° 40, Reconstrucción de Puentes y Defensas Hidráulicas en A° Los Pozos, A° Chañares Norte y A° Chañares Sur, Prov		0			s/i	s/i	s/i	0,00
				75		Construcción de 4 Puentes en Colectora de la Ruta Nacional N° 12 sobre A° Zaiman, Tramo Limite con Corrientes - A° Zaiman. Provi								
				75	51	Construcción de 4 Puentes en Colectora de la Ruta Nacional N° 12 sobre A° Zaiman, Tramo Limite con Corrientes - A° Zaiman. Provi		0	1	0	86,49	s/i	s/i	0,00
		50				Repavimentación de Rutas Nacionales								
			1			Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1								
			2			Repavimentación AU 7 - San Luis								
		50	1	2	51	Repavimentación AU 7 - San Luis	138.329.362	995.647	1.543.019	1.543.019	100,00	0,00	0,00	0,00
				3		Repavimentación Corredor 1 (Rutas Nacionales N° 3, 205, 226) - Buenos Aires								
				3	51	Rehabilitación Ruta Nacional N° 226 - Buenos Aires	1.402.600.031	163.939.290	261.819.011	261.819.009	77,21	6,70	6,70	0,30
				4		Rehabilitación Ruta Nacional N° 188								
				4	51	Rehabilitación Ruta Nacional N° 188	684.514.157	54.342.453	554.839.769	554.839.767	50,88	46,13	46,13	46,13
				5		Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional N°8) Santa Fe y Córdoba								
				5	51	Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional N°8) Santa Fe y Córdoba	31.574.722	159.411.755	631.787.769	631.787.767	44,63	17,79	17,79	29,29
				8		Repavimentación Corredor 3 (Ruta Nacional N° 7) - Santa Fe								
				8	51	Rehabilitación Ruta Nacional N° 7 - Santa Fe	80.448.654	75.683.004	894.034.910	874.261.267	50,98	34,60	34,60	49,02
				9		Repavimentación Corredor 4 (Rutas Nacionales N° 18, 19, 34) - Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos								
				9	51	Repavimentación Corredor 4 (Rutas Nacionales N° 18, 19, 34) - Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos	4.370.072.751	483.112.636	671.827.504	671.827.502	69,56	12,20	12,20	3,45
				13		Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales N° 9, 11, A012, 193) - Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 31/12/2021	Ejecutado Físico al 31/12/2021
				13	51	Rehabilitación RN 1V9 - SFE (FONPLATA ARG-44/2019)	1.226.150.993	211.942.017	797.269.016	775.148.193	69,81	9,91	9,91	22,19
				15		Repavimentación Corredor 6 (Rutas Nacionales Nº 12, 16) - Corrientes								
				15	51	Rehabilitación Ruta Nacional Nº 12 - Corrientes	508.979.759	22.851.383	356.105.144	356.105.143	82,83	6,50	6,50	11,24
				16		Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 8 (Corredor Vial VIII)-Repavimentación R.N.Nº8 v 36								
				16	51	Repavimentación Corredor 8 (Rutas Nacionales Nº 8 y 36) - Córdoba	83.715.653	21.578.411	0	0	51,69	16,10	16,10	0,00
				17		Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº 8)-Buenos Aires								
				17	51	Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº 8)-Buenos Aires	268.429.808	139.930.295	704.852.907	704.852.905	83,71	1,40	1,40	9,85
				18		Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº33 (Corredor Vial VIII)								
				18	51	Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº 8) - Santa Fe	57.690.839	123.155.637	397.547.947	397.547.944	66,30	6,97	6,97	9,10
				19		Repavimentación Corredor H5 (Ruta Nacional Nº 5) - Buenos Aires								
				19	51	Rehabilitación Ruta Nacional Nº 5 - Buenos Aires	704.635.864	81.225.273	373.890.021	373.890.019	73,78	8,74	8,74	11,22
				21		Repavimentación Ruta Nacional Nº 127 - Corrientes								
				21	51	Reconstrucción Ruta Nacional Nº127 Corrientes	0	25.948.501	0	0	0,00	29,41	29,41	0,00
				23		Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº 8) - Córdoba y San Luis								
				23	51	Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº 8) - Córdoba y San Luis	95.898.611	18.854.389	194.975.484	194.975.482	86,92	13,08	13,08	12,50
				25		Repavimentación Ruta Nacional Nº 152 - La Pampa								
				25	52	Reconstrucción Ruta Nacional Nº 152, Tramo El Carancho-Acceso a Puelches. Sección 2: Km.119,24 - Km.181,33	0	16.049.176	0	0	0,00	11,11	11,11	0,00
					53	Reconstrucción Ruta Nacional Nº 152, Tramo El Carancho-Acceso a Puelches. Sección 1: Km.72 - Km.119,24	0	24.998.807	0	0	0,00	11,11	11,11	0,00
				27		Repavimentación Ruta Nacional Nº 158 - Córdoba								
				27	51	Reconstrucción Ruta Nacional Nº 158	777.585.761	77.286.233	258.155.416	258.155.414	81,18	10,22	10,22	18,82
				44		Repavimentación Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Nacional Nº 60 - Córdoba								
				44	51	Reconstrucción Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Nacional Nº 60 - Córdoba	1.137.201.518	276.464.733	1.580.357.848	1.580.357.846	74,84	22,00	22,00	11,94
				47		Repavimentación Ruta Nacional Nº 16 - Santiago del Estero (BID 2698 OC-AR)								
				47	51	Reconstrucción Ruta Nacional Nº 16 - Santiago del Estero (BID 2698 OC/AR)	124.474.872	257.346.826	978.445.870	978.365.956	9,68	90,33	90,33	52,70
				52		Repavimentación Calzada Descendente en Ruta Nacional Nº 9, Km 106 a Km 147								
				52	51	Repavimentación Calzada Descendente en Ruta Nacional Nº 9, Km 106 a Km 147		0	0	0	s/i	s/i	s/i	0,00
				53		Repavimentación en Ruta Nacional Nº33, Km. 754,00 a Km. 764,80; Km. 764,80 a Km. 767,10 y Km. 767,10 a Km. 768,24								
				53	51	Repavimentación en Ruta Nacional Nº33, Km. 754,00 a Km. 764,80; Km. 764,80 a Km. 767,10 y Km. 767,10 a Km. 768,24		0	0	0	s/i	s/i	s/i	0,00
				54		Rehabilitación de Calzada Ruta Nacional Nº 136 - Tramo: Empalme R.P.Nº20 – Inicio Viaducto Puente Internacional - Sección: Km. 8								
				54	51	Rehabilitación de Calzada Ruta Nacional Nº 136 - Tramo: Empalme R.P.Nº20 – Inicio Viaducto Puente Internacional - Sección: Km. 8					s/i	s/i	s/i	0,00
				55		Obras de Repavimentación, Ruta Nacional Nº 33; Tramo: General Villegas- Rufino								
				55	51	Obras de Repavimentación, Ruta Nacional Nº 33; Tramo: General Villegas- Rufino		0	0	0	s/i	s/i	s/i	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
				56		Obras de Repavimentación, Ruta Nacional N°3/205, Tramo: Au. Ezeiza - Cañuelas								
				56	51	Obras de Repavimentación, Ruta Nacional N°3/205, Tramo: Au. Ezeiza - Cañuelas		0	0	0	s/i	s/i	s/i	0,00
				57		Obras de Repavimentación, Ruta Nacional N° 5, Tramo: Trenque Lauquén-Pellegrini								
				57	51	Obras de Repavimentación, Ruta Nacional N° 5, Tramo: Trenque Lauquén-Pellegrini		0	0	0	s/i	s/i	s/i	0,00
				58		Reconstrucción de Calzada Descendente, Au Ezeiza - Cañuelas: Tramo: Puente Pérgola y la Rotonda de Cañuelas								
				58	51	Reconstrucción de Calzada Descendente, Au Ezeiza - Cañuelas: Tramo: Puente Pérgola y la Rotonda de Cañuelas		0	0	0	s/i	s/i	s/i	0,00
				59		Obras de Repavimentación, Ruta Nacional N°7, Tramo: Junín - Límite San Luis, Sección Km. 343 - km. 380. Provincia de Buenos Aire								
				59	51	Obras de Repavimentación, Ruta Nacional N°7, Tramo: Junín - Límite San Luis, Sección Km. 343 - km. 380. Provincia de Buenos Aire		0	0	0	s/i	s/i	s/i	0,00
				60		Ruta Nacional N° 95, Tramo: Pozo Borrado - Empalme R.P.N°30, Sección: km. 893,30 - km 852,59								
				60	51	Ruta Nacional N° 95, Tramo: Pozo Borrado - Empalme R.P.N°30, Sección: km. 893,30 - km 852,59		0	0	0	s/i	s/i	s/i	0,00
				64		Repavimentación de Ruta Nacional N° 3, Tramo: Km.67 al km.88; Km.109 al km.112, Provincia de Buenos Aires								
				64	51	Repavimentación de Ruta Nacional N° 3, Tramo: Km.67 al km.88; Km.109 al km.112, Provincia de Buenos Aires		0			s/i	s/i	s/i	0,00
				76		Repavimentación de Ruta Nacional N° 7, Tramo: Empalme Acceso Oeste Luján - Límite Córdoba - San Luis, Sección: KM 343,00 - KM 38								
				76	51	Repavimentación de Ruta Nacional N° 7, Tramo: Empalme Acceso Oeste Luján - Límite Córdoba - San Luis, Sección: KM 343,00 - KM 38					s/i	s/i	s/i	0,00
				77		Repavimentación de Ruta Nacional N° 8, Tramo: Pilar - Villa Mercedes, Sección: KM 238,00 - KM 248,00 y KM 289,00 - KM 294,20. Pr								
				77	51	Repavimentación de Ruta Nacional N° 8, Tramo: Pilar - Villa Mercedes, Sección: KM 238,00 - KM 248,00 y KM 289,00 - KM 294,20. Pr					s/i	s/i	s/i	0,00
				78		Repavimentación de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolás - Realico, Sección: Km. 219,00 - km 241,00. Provincia de Buenos Aire								
				78	51	Repavimentación de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolás - Realico, Sección: Km. 219,00 - km 241,00. Provincia de Buenos Aire		0	125.548.508	125.548.507	s/i	s/i	s/i	12,36
				79		Repavimentación de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolás - Realico, Sección: Km. 241,00 - km 256,00 y km 259,00 - km 266,00.								
				79	51	Repavimentación de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolás - Realico, Sección: Km. 241,00 - km 256,00 y km 259,00 - km 266,00.		0			s/i	s/i	s/i	0,00
				80		Repavimentación de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolás - Realico, Sección: Km. 266,00 - km 297,00. Provincia de Buenos Aire								
				80	51	Repavimentación de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolás - Realico, Sección: Km. 266,00 - km 297,00. Provincia de Buenos Aire		0			s/i	s/i	s/i	0,00
				81		Repavimentación de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolás - Realico, Sección: Km. 384,00 - km 409,00. Provincia de Buenos Aire								
				81	51	Repavimentación de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolás - Realico, Sección: Km. 384,00 - km 409,00. Provincia de Buenos Aire					s/i	s/i	s/i	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
				82		Repavimentación de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolás - Realicó, Sección: Km. 358,00 - km 364,00, km 382,00 – km 384,00 y								
				82	51	Repavimentación de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolás - Realicó, Sección: Km. 358,00 - km 364,00, km 382,00 – km 384,00 y					s/i	s/i	s/i	0,00
				83		Repavimentación de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolás - Realicó, Sección: Km. 409,00 - km 415,00, km 429,00 - km 436,00 y								
				83	51	Repavimentación de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolás - Realicó, Sección: Km. 409,00 - km 415,00, km 429,00 - km 436,00 y					s/i	s/i	s/i	0,00
				84		Repavimentación de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolás - Realicó, Sección: Km. 436,00 - km 443,00 y km 471,00 - km 479,00								
				84	51	Repavimentación de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolás - Realicó, Sección: Km. 436,00 - km 443,00 y km 471,00 - km 479,00					s/i	s/i	s/i	0,00
				85		Repavimentación de Calles Internas en Quinta de Olivos. Provincia de Buenos Aires.								
				85	51	Repavimentación de Calles Internas en Quinta de Olivos. Provincia de Buenos Aires.		0			s/i	s/i	s/i	0,00
				86		Ruta Nacional N° 1v09 y Caminos Municipales (Travesía urbana Villa María). Bacheo y Repavimentación de Pavimento Flexible y Rígi								
				86	51	Ruta Nacional N° 1v09 y Caminos Municipales (Travesía urbana Villa María). Bacheo y Repavimentación de Pavimento Flexible y Rígi		0	1	0	s/i	s/i	s/i	0,00
	51					Ejecución de Obras Menores para el Fortalecimiento de la Red Vial								
		1				Obras Menores -Plan Nacional Vial - Fase 1								
			2			Autopista Ruta Nacional N° 9 Buenos Aires - Rosario								
	51	1	2	51		Obra Especial en Autopista Ruta Nacional N° 9 Buenos Aires - Rosario	35.268.129	40.173.867	121.440.799	121.440.797	28,00	16,88	16,88	16,96
			3			Convenio Provincial Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de Mendoza								
			3	51		Nueva RN 188 Gral. Alvear - Malargüe	123.487.695	26.283.713	3.085.271	3.085.270	75,18	12,41	12,41	0,00
			23			Paso Internacional Sico-Playa de Aduanas, Provincia de Salta (BID S/N)								
			23	51		Paso Internacional Sico-Playa de Aduanas, Provincia de Salta (BID S/N)	0	5.193.140	0	0	0,00	33,33	33,33	0,00
			24			Paso Internacional Futaleufú-Construcción de Nuevo Centro Integrado de Frontera, Provincia del Chubut (BID S/N)								
			24	51		Paso Internacional Futaleufú-Construcción de Nuevo Centro Integrado de Frontera, Provincia del Chubut (BID S/N)	0	5.096.570	0	0	0,00	33,33	33,33	0,00
	52					Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte								
			21			Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 1° Distrito - Buenos Aires								
			1			Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 1° Distrito - Buenos Aires								
	52	21	1	51		Mantenimiento de obras de arte en 1°distrito - BUENOS AIRES	23.398.310	19.002.223	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			2			Reparación y Mantenimiento de Puentes, Ruta A001, Tramo: Wilde - Pte. Nicolás Avellaneda, Sección: Puentes s/A° Sarandí, Canal S								
			2	51		Reparación y Mantenimiento de Puentes, Ruta A001, Tramo: Wilde - Pte. Nicolás Avellaneda, Sección: Puentes s/A° Sarandí, Canal S	0	31.658.783	0	0	0,00	50,00	50,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 31/12/2021	Ejecutado Físico al 31/12/2021
			22			Mantenimiento de Obras de Arte en 2°Distrito - CORDOBA								
				1		Mantenimiento de Obras de Arte en 2°Distrito - CORDOBA								
			22	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte en 2°Distrito - CORDOBA	0	11.983.384	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			23			Mantenimiento de Obras de Arte en 3°Distrito - TUCUMAN								
				1		Mantenimiento de Obras de Arte en 3°Distrito - TUCUMAN								
			23	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte en 3°Distrito - TUCUMAN	0	10.638.311	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			24			Mantenimiento de Obras de Arte en 4°Distrito - MENDOZA								
				1		Mantenimiento de Obras de Arte en 4°Distrito - MENDOZA								
			24	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte en 4°Distrito - MENDOZA	0	12.545.870	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			25			Mantenimiento de Obras de Arte en 5°Distrito - SALTA								
				1		Mantenimiento de Obras de Arte en 5°Distrito - SALTA								
			25	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte en 5°Distrito - SALTA	0	4.646.618	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				2		Construcción, Refacción y Ampliación de Alcantarillas Transversales, Ruta 51, Tramo: Santa Rosa de Tastil - Estación Muñano, Sec								
				2	51	Construcción, Refacción y Ampliación de Alcantarillas Transversales, Ruta 51, Tramo: Santa Rosa de Tastil - Estación Muñano, Sec	0	9.674.186	0	0	0,00	50,00	50,00	0,00
			26			Mantenimiento de Obras de Arte en 6°Distrito - JUJUY								
				1		Mantenimiento de Obras de Arte en 6°Distrito - JUJUY								
			26	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte en 6°Distrito - JUJUY	0	8.363.913	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			27			Mantenimiento de Obras de Arte en 7°Distrito - SANTA FE								
				1		Mantenimiento de Obras de Arte en 7°Distrito - SANTA FE								
			27	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte en 7°Distrito - SANTA FE	0	11.983.384	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			28			Mantenimiento de Obras de Arte en 8°Distrito - LA RIOJA								
				1		Mantenimiento de Obras de Arte en 8°Distrito - LA RIOJA								
			28	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte en 8°Distrito - LA RIOJA	0	4.646.618	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				2		Reparación de Alcantarillas Transversales, Ruta 38, Tramo: Empalme Ruta Nacional N°75 - Límite La Rioja/Catamarca, Sección: Km.4								
				2	51	Reparación de Alcantarillas Transversales, Ruta 38, Tramo: Empalme Ruta Nacional N°75 - Límite La Rioja/Catamarca, Sección: Km.4	0	2.490.832	0	0	0,00	50,00	50,00	0,00
				3		Reconstrucción de Terraplén de Acceso y Losa de Aproximación, Construcción de Alcantarilla y Obras de Defensa Aguas Abajo, Ruta 7								
				3	51	Reconstrucción de Terraplén de Acceso y Losa de Aproximación, Construcción de Alcantarilla y Obras de Defensa Aguas Abajo, Ruta 7	0	9.709.623	0	0	0,00	50,00	50,00	0,00
			29			Mantenimiento de Obras de Arte en 9°Distrito - SAN JUAN								
				1		Mantenimiento de Obras de Arte en 9°Distrito - SAN JUAN								
			29	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte en 9°Distrito - SAN JUAN	0	17.363.680	25.000.000	3.768.634	0,00	100,00	100,00	16,70

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
			30			Mantenimiento de Obras de Arte en 10°Distrito - CORRIENTES								
				1		Mantenimiento de Obras de Arte en 10°Distrito - CORRIENTES								
			30	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte en 10°Distrito - CORRIENTES	0	15.529.488	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			31			Mantenimiento de Obras de Arte en 11°Distrito - CATAMARCA								
				1		Mantenimiento de Obras de Arte en 11°Distrito - CATAMARCA								
			31	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte en 11°Distrito - CATAMARCA	0	9.293.237	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				2		Construcción de Paq. Estructural y Banquinas, Obras de Encauce, Defensas y Disipadores Hidráulicos en la Quebrada de la Cébila.								
				2	51	Construcción de Paq. Estructural y Banquinas, Obras de Encauce, Defensas y Disipadores Hidráulicos en la Quebrada de la Cébila.	0	23.355.372	0	0	0,00	50,00	50,00	0,00
				3		Rehabilitación y Construcción de Obras de Arte y Reparación de Asentamientos en Calzada y Banquinas, Ruta 38, Tramo: El Portezue								
				3	51	Rehabilitación y Construcción de Obras de Arte y Reparación de Asentamientos en Calzada y Banquinas, Ruta 38, Tramo: El Portezue	0	7.370.809	5.152.791	0	0,00	50,00	50,00	4,84
				4		Recuperación de Cotas de Cauces en Alcantarillas s/ los Ríos La Ciénaga, El Ichanga y Don Mariano, Ruta 40, Tramo: Río Agua Clar								
				4	51	Recuperación de Cotas de Cauces en Alcantarillas s/ los Ríos La Ciénaga, El Ichanga y Don Mariano, Ruta 40, Tramo: Río Agua Clar	0	10.729.015	16.981.609	13.889.823	0,00	50,00	50,00	19,13
				5		Reconstrucción de Calzada y Defensas entre Km. 1.396 y 1.404, Ruta 60, Tramo: Fiambalá - Las Angosturas, Sección: Río Guanchín -								
				5	51	Reconstrucción de Calzada y Defensas entre Km. 1.396 y 1.404, Ruta 60, Tramo: Fiambalá - Las Angosturas, Sección: Río Guanchín -	0	8.859.145	15.786.564	15.786.563	0,00	50,00	50,00	3,31
			32			Mantenimiento de Obras de Arte en 12°Distrito - NEUQUEN								
				1		Mantenimiento de Obras de Arte en 12°Distrito - NEUQUEN								
			32	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte en 12°Distrito - NEUQUEN	0	4.646.618	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			33			Mantenimiento de Obras de Arte en 13°Distrito - CHUBUT								
				1		Mantenimiento de Obras de Arte en 13°Distrito - CHUBUT								
			33	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte en 13°Distrito - CHUBUT	0	4.646.618	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			34			Mantenimiento de Obras de Arte en 14°Distrito - SAN LUIS								
				1		Mantenimiento de Obras de Arte en 14°Distrito - SAN LUIS								
			34	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte en 14°Distrito - SAN LUIS	0	15.138.194	43.721.415	43.474.867	0,00	100,00	100,00	50,00
			35			Mantenimiento de Obras de Arte en 15° Distrito - Misiones								
				1		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 15° Distrito - Misiones								
			35	1	51	Mantenimiento de obras de arte en 15°distrito - MISIONES	0	9.293.237	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				2		Sistema Modular, Tramo: Sección: Puente: Posadas- Encarnación (Paraguay) San Roque González de Santa Cruz, Provincia de								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
			2		51	Sistema Modular, Tramo: Sección: Puente: Posadas-Encarnación (Paraguay) San Roque González de Santa Cruz, Provincia de	0	13.255.091	0	0	0,00	33,33	33,33	0,00
			36			Mantenimiento de Obras de Arte en 16°Distrito - SANTIAGO DEL ESTERO								
				1		Mantenimiento de Obras de Arte en 16°Distrito - SANTIAGO DEL ESTERO								
			36	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte en 16°Distrito - SANTIAGO DEL ESTERO	0	16.385.444	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			37			Mantenimiento de Obras de Arte en 17°Distrito - ENTRE RIOS								
				1		Mantenimiento de Obras de Arte en 17°Distrito - ENTRE RIOS								
			37	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte en 17°Distrito - ENTRE RIOS	0	4.646.618	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			38			Mantenimiento de Obras de Arte en 18°Distrito - CHACO								
				1		Mantenimiento de Obras de Arte en 18°Distrito - CHACO								
			38	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte en 18°Distrito - CHACO	0	12.105.664	11.387.762	9.130.862	0,00	100,00	100,00	25,00
			39			Mantenimiento de Obras de Arte en 19°Distrito - BAHÍA BLANCA								
				1		Mantenimiento de Obras de Arte en 19°Distrito - BAHÍA BLANCA								
			39	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte en 19°Distrito - BAHÍA BLANCA	0	10.882.870	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			40			Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 20° Distrito - Río Negro								
				1		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 20° Distrito - Río Negro								
			40	1	51	Mantenimiento de obras de arte en 20°distrito - RIO NEGRO	0	4.646.618	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			41			Mantenimiento de Obras de Arte en 21°Distrito - LA PAMPA								
				1		Mantenimiento de Obras de Arte en 21°Distrito - LA PAMPA								
			41	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte en 21°Distrito - LA PAMPA	0	4.646.618	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			42			Mantenimiento de Obras de Arte en 22°Distrito - FORMOSA								
				1		Mantenimiento de Obras de Arte en 22°Distrito - FORMOSA								
			42	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte en 22°Distrito - FORMOSA	0	4.646.618	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				2		Río Bermejo - Defensa de Margen Lado Formosa, Ruta 95, Tramo: Castelli - Límite Chaco/Formosa, Sección: Km.1.278,90 – Km.1.288,3								
				2	51	Río Bermejo - Defensa de Margen Lado Formosa, Ruta 95, Tramo: Castelli - Límite Chaco/Formosa, Sección: Km.1.278,90 – Km.1.288,3	0	7.441.682	0	0	0,00	50,00	50,00	0,00
			43			Mantenimiento de Obras de Arte en 23°Distrito - SANTA CRUZ								
				1		Mantenimiento de Obras de Arte en 23°Distrito - SANTA CRUZ								
			43	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte en 23°Distrito - SANTA CRUZ	0	14.404.517	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				2		Cambio de Juntas de Dilatación, Repavimentación y Reparación de Barandas e Iluminación, Ruta 3, Tramo: Cte. Luis Piedrabuena (R.								
				2	51	Cambio de Juntas de Dilatación, Repavimentación y Reparación de Barandas e Iluminación, Ruta 3, Tramo: Cte. Luis Piedrabuena (R.	0	23.233.092	0	0	0,00	50,00	50,00	0,00
			44			Mantenimiento de Obras de Arte en 24°Distrito - TIERRA DEL FUEGO								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado o Físico Vig. al 31/12/2021	Ejecutado Físico al 31/12/2021
			1			Mantenimiento de Obras de Arte en 24º Distrito - TIERRA DEL FUEGO								
		44	1	51		Mantenimiento de Obras de Arte en 24º Distrito - TIERRA DEL FUEGO	0	4.646.618	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
		45				Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte Específicas								
			2			Sistema Modular, Puente N. Avellaneda, Transbordador y Accesos; Nuevo Puente Pueyrredón y Accesos, Provincia de Buenos Aires								
		45	2	51		Sistema Modular, Puente N. Avellaneda, Transbordador y Accesos; Nuevo Puente Pueyrredón y Accesos, Provincia de Buenos Aires	0	14.944.188	0	0	0,00	33,33	33,33	0,00
			3			Sistema Modular, Puente Alsina y Accesos; Puente V. De la Plaza y Accesos; Antiguo Puente Pueyrredón y Accesos. Provincia de Bu								
			3	51		Sistema Modular, Puente Alsina y Accesos; Puente V. De la Plaza y Accesos; Antiguo Puente Pueyrredón y Accesos. Provincia de Bu	0	21.121.020	0	0	0,00	33,33	33,33	0,00
		53				Ejecución de Infraestructura Vial para el Desarrollo Económico, Social y Productivo								
			1			Ejecución de Infraestructura Vial para el Desarrollo Económico, Social y Productivo - Fase I								
			1			Pavimentación de Camino del 72, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Ruta Provincial N° 16. Municipalidad de Cañuelas, Provincia de Bueno								
		53	1	1	51	Pavimentación de Camino del 72, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Ruta Provincial N° 16, Sección I: Km 0.000 a km 8.000. Municipalidad					s/i	s/i	s/i	0,00
					52	Pavimentación de Camino del 72, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Ruta Provincial N° 16, Sección II: Km 8.000 a km 16.000, Municipalid					s/i	s/i	s/i	0,00
					53	Pavimentación de Camino del 72, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Ruta Provincial N° 16, Sección III: Km 16.000 a km 24.100, Municipal					s/i	s/i	s/i	0,00
			2			Rehabilitación de Ruta Provincial N° 50, Tramo: Cadret - Ordoqui. Partido de Carlos Casares, Provincia de Buenos Aires. (BID S/N								
			2	51		Rehabilitación de Ruta Provincial N° 50, Tramo: Cadret - Ordoqui, Sección I: Km 0.000 a Km 7.000. Partido de Carlos Casares, Pro					s/i	s/i	s/i	0,00
					52	Rehabilitación de Ruta Provincial N° 50, Tramo: Cadret - Ordoqui, Sección II: Km 7.000 a Km 14.000. Partido de Carlos Casares, P					s/i	s/i	s/i	0,00
					53	Rehabilitación de Ruta Provincial N° 50, Tramo: Cadret - Ordoqui, Sección III: Km 14.000 a Km 21.800. Partido de Carlos Casares,					s/i	s/i	s/i	0,00
			3			Pavimentación de Camino del 72, Tramo: Camino del Potro (Km 0,000) - Gobernador Udaondo (Km 4,000). Municipalidad de Cañuelas, P								
			3	51		Pavimentación de Camino del 72, Tramo: Camino del Potro (Km 0,000) - Gobernador Udaondo (Km 4,000). Municipalidad de Cañuelas, P					s/i	s/i	s/i	0,00
			4			Pavimentación de Camino del Potro, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Emp. Camino Udaondo. Municipalidad de Cañuelas, Provincia de Buen								
			4	51		Pavimentación de Camino del Potro, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Empalme Camino Udaondo, Sección I: Km 0,000 a km 8,000. Municipal					s/i	s/i	s/i	0,00
					52	Pavimentación de Camino del Potro, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Empalme Camino Udaondo, Sección II: Km 8,000 a km 16,000. Municip					s/i	s/i	s/i	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
					53	Pavimentación de Camino del Potro, Tramo: Ruta Nacional N° 3 – Empalme Camino Udaondo, Sección III: Km 16,000 a km 24,400. Munic					s/i	s/i	s/i	0,00
				5		Pavimentación de Camino de la Corvina, Tramo: Camino de la Corvina. Municipalidad de Tordillo, Provincia de Buenos Aires. (BID S								
				5	51	Pavimentación de Camino de la Corvina, Tramo: Camino de la Corvina. Municipalidad de Tordillo, Provincia de Buenos Aires. (BID S					s/i	s/i	s/i	0,00
				6		Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Andant - Ruta Provincial N° 65. Municipalidad de Daireaue, Provincia de Buenos Aires. (BID								
				6	51	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Andant - Ruta Provincial N° 65, Sección I: Km 0,000 a Km 8,500. Municipalidad de Daireaue,					s/i	s/i	s/i	0,00
					52	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Andant - Ruta Provincial N° 65, Sección II: Km 8,500 a Km 17,000. Municipalidad de Daireaue					s/i	s/i	s/i	0,00
				7		Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Ranchos - Villanueva. Municipalidad de General Paz, Provincia de Buenos Aires. (BID S/N)								
				7	51	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Ranchos - Villanueva, Sección I: Km 0,000 a Km 9,000. Municipalidad de General Paz, Provin					s/i	s/i	s/i	0,00
					52	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Ranchos - Villanueva, Sección II: Km 9,000 a Km 18,000. Municipalidad de General Paz, Prov					s/i	s/i	s/i	0,00
				8		Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Ruta Nacional N°33 (Casbas) - Paraje Casey. Municipalidad de Guamini, Provincia de Buenos								
				8	51	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Ruta Nacional N°33 (Casbas) - Paraje Casey, Sección I: Km 0,000 a Km 9,000. Municipalidad					s/i	s/i	s/i	0,00
					52	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Ruta Nacional N°33 (Casbas) - Paraje Casey, Sección II: Km 9,000 a Km 18,000. Municipalida					s/i	s/i	s/i	0,00
				9		Pavimentación de Camino Provincial Rural 83, Tramo: Conexión Pila, Municipalidad de Chascomús, Provincia de Buenos Aires. (BID S								
				9	51	Pavimentación de Camino Provincial Rural 83, Tramo: Conexión Pila, Municipalidad de Chascomús, Provincia de Buenos Aires. (BID S					s/i	s/i	s/i	0,00
				10		Pavimentación de Camino Rural Oeste, Tramo: Rotonda Ruta Provincial N° 78 - Barrio Dufaur. Municipalidad de Monte Hermoso, Provi								
				10	51	Pavimentación de Camino Rural Oeste, Tramo: Rotonda Ruta Provincial N° 78 - Barrio Dufaur. Municipalidad de Monte Hermoso, Provi					s/i	s/i	s/i	0,00
				11		Pavimentación de Camino Rural Este, Tramo: Rotonda Ruta Provincial N° 78 - Barrio Dufaur y Bosque Alegre. Municipalidad de Monte								
				11	51	Pavimentación de Camino Rural Este, Tramo: Rotonda Ruta Provincial N° 78 - Barrio Dufaur y Bosque Alegre. Municipalidad de Monte					s/i	s/i	s/i	0,00
				12		Pavimentación de Camino Rural Norte, Tramo: Rotonda Ruta Provincial N° 78 - Laguna Sauce Grande. Municipalidad de Monte Hermoso,								
				12	51	Pavimentación de Camino Rural Norte, Tramo: Rotonda Ruta Provincial N° 78 - Laguna Sauce Grande. Municipalidad de Monte Hermoso,					s/i	s/i	s/i	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 31/12/2021	Ejecutado Físico al 31/12/2021
				13		Pavimentación de Camino Rural 037-01 y 02, Tramo: Gral Guido - Labarden - La Posta, Municipalidad de Gral Guido, Provincia de Bu								
				13	51	Pavimentación de Camino Rural 037-01 y 02, Tramo: Gral Guido - Labarden - La Posta, Sección I: Km 0,000 a Km 9,000, Municipalida					s/i	s/i	s/i	0,00
					52	Pavimentación de Camino Rural 037-01 y 02, Tramo: Gral. Guido - Labarden - La Posta, Sección II: Km 9,000 a Km 18,000, Municipal					s/i	s/i	s/i	0,00
				14		Pavimentación de Acceso a Comodoro Py, Tramo: Ruta Nacional N°5 - Comodoro Py, Municipalidad de Bragado, Provincia de Buenos Air								
				14	51	Pavimentación de Acceso a Comodoro Py, Tramo: Ruta Nacional N°5 - Comodoro Py, Municipalidad de Bragado, Provincia de Buenos Air					s/i	s/i	s/i	0,00
				15		Pavimentación de Camino Rural 051-12, Tramo: G. Chaves - Vazques, Municipalidad de Adolfo Gonzales Chavez, Provincia de Buenos A								
				15	51	Pavimentación de Camino Rural 051-12, Tramo: G. Chaves - Vazques, Sección I: Km 0,000 a Km 8,500, Municipalidad de Adolfo Gonzal					s/i	s/i	s/i	0,00
					52	Pavimentación de Camino Rural 051-12, Tramo: G. Chaves - Vazques, Sección II: Km 8,500 a Km 17,000, Municipalidad de Adolfo Gonz					s/i	s/i	s/i	0,00
				16		Rehabilitación de Ruta Provincial N° 50, Tramo: Carlos Casares - Cadret, Partido de Carlos Casares, Provincia de Buenos Aires. (								
				16	51	Rehabilitación de Ruta Provincial N° 50, Tramo: Carlos Casares - Cadret, Sección I: Km 0,000 a Km 8,000, Partido de Carlos Casar					s/i	s/i	s/i	0,00
					52	Rehabilitación de Ruta Provincial N° 50, Tramo: Carlos Casares - Cadret, Sección II: Km 8,000 a Km 16,000, Partido de Carlos Cas					s/i	s/i	s/i	0,00
				17		Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Planta de reciclado - Ruta Provincial N° 41, Municipalidad de Pila, Provincia de Buenos Ai								
				17	51	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Planta de reciclado - Ruta Provincial N° 41, Municipalidad de Pila, Provincia de Buenos Ai					s/i	s/i	s/i	0,00
				18		Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Av. Ricardo Alfonsín - Limite con la Localidad de Lobos. Provincia de Buenos Aires. (BID S								
				18	51	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Av. Ricardo Alfonsín - Limite con la Localidad de Lobos. Provincia de Buenos Aires. (BID S					s/i	s/i	s/i	0,00
				19		Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Localidades Rurales de Lozano - Enrique Fynn - La Choza. (Ruta Provincial N°42 y Camino Se								
				19	51	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Localidades Rurales de Lozano - Enrique Fynn - La Choza. (Ruta Provincial N°42 y Camino Se					s/i	s/i	s/i	0,00
					52						s/i	s/i	s/i	0,00
					53						s/i	s/i	s/i	0,00
				20		Pavimentación de Camino sin nombre, Tramo: Ruta Provincial N° 2 - Ruta Provincial N° 11, Municipalidad de Mar Chiquita, Provinci								
				20	51	Pavimentación de Camino sin nombre, Tramo: Ruta Provincial N° 2 - Ruta Provincial N° 11, Sección I: Km 0,000 a Km 8,000, Municip					s/i	s/i	s/i	0,00
					52	Pavimentación de Camino sin nombre, Tramo: Ruta Provincial N° 2 - Ruta Provincial N° 11, Sección II: Km 8,000 a Km 16,000, Munic					s/i	s/i	s/i	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
					53	Pavimentación de Camino sin nombre, Tramo: Ruta Provincial N° 2 - Ruta Provincial N° 11, Sección III: Km 16,000 a Km 24,000, Mun					s/i	s/i	s/i	0,00
					54	Pavimentación de Camino sin nombre, Tramo: Ruta Provincial N° 2 - Ruta Provincial N° 11, Sección IV: Km 24,000 a Km 32,000, Muni					s/i	s/i	s/i	0,00
					55	Pavimentación de Camino sin Nombre, Tramo: Ruta Provincial N° 2 - Ruta Provincial N° 11, Sección V: Km 32,000 a Km 39,600, Munic					s/i	s/i	s/i	0,00
613						Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento								
	20					Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento								
			1			Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento								
				89		Sistema de Desagües Cloacales Gran Tucumán (BID 2343 OC-AR)								
613	20	1	89	51		Planta Depuradora de Líquidos Cloacales Las Talitas (BID 2343 OC-AR)		0			s/i	s/i	s/i	0,00
			2			Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable								
				28		Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut								
			2	28	51	Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut	841.815.569	301.233	156.241.232	104.875.735	90,89	9,11	9,11	0,00
				36		Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID N° 3451 OC-AR)								
			36	51		Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID 3451 OC-AR)	855.111.895	145.500.378	619.615.982	619.304.366	62,73	34,55	34,55	9,95
				37		Construcción de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (BID N° 3451 OC-AR)								
			37	51		Construcción de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (BID N° 3451 OC-AR)	985.272.343	1.320.436	12.342.869	12.024.208	99,30	0,70	0,70	0,70
				70		Plan Director de Agua Potable y Desagües Cloacales, Plan Director de Desagües Pluviales y Disposición de las Aguas de Lluvias y								
			70	51		Plan Director de Agua Potable y Desagües Cloacales, Plan Director de Desagües Pluviales y Disposición de las Aguas de Lluvias y	4.305.543	0	14.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				76		Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Localidad de Diamante- Entre Ríos (BID 5285 OC-AR)								
			76	51		Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Localidad de Diamante- Entre Ríos (BID 5285 OC-AR)	0	68.181.081	72.151.885	72.151.885	0,00	2,70	2,70	0,00
				77		Construcción de la Segunda Etapa de la Planta de Potabilización de Agua – La Paz - Entre Ríos								
			77	51		Construcción de la Segunda Etapa de la Planta de Potabilización de Agua – La Paz - Entre Ríos	0	157.737.099	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				78		Optimizacion del Sistema de Captación de Agua Cruda - Refuncionalización y Aumento de Producción en Planta Ramirez y Nuevas Rede								
			78	51		Optimizacion del Sistema de Captación de Agua Cruda - Refuncionalización y Aumento de Producción en Planta Ramirez y Nuevas Rede	0	143.585.059	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				79		Optimización de los Sistemas de Agua Potable - Concordia - Entre Ríos								
			79	51		Optimización de los Sistemas de Agua Potable - Concordia - Entre Ríos	0	56.800.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				80		Realización Nuevas Perforaciones para la Provisión de Agua en San Miguel de Tucumán - Tucumán								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
			80		51	Realización Nuevas Perforaciones para la Provisión de Agua en San Miguel de Tucumán - Tucumán	0	94.780.750	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			3			Desarrollo de Infraestructura Cloacal								
				59		Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos Aires (BID 3451 OC - AR)								
		3		59	51	Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos Aires (BID 3451 OC - AR)		0	11.376.025	11.376.024	s/i	s/i	s/i	0,00
				72		Ampliación de Planta de Tratamiento de Desagües Cloacales - San Carlos de Bariloche (PAYS II) (BID 3451 OC-AR)								
				72	51	Ampliación de Planta de Tratamiento de Desagües Cloacales - San Carlos de Bariloche (PAYS II) (BID 3451 OC-AR)	454.991.957	0	3.560.067	3.560.067	100,00	s/i	0,00	0,00
				77		Ampliación de Sistema de Recolección y Tratamiento de Efluentes - Cuenca El Paramillo - Mendoza (BID N° 3451 OC-AR)								
				77	52	Ampliación de Sistema Colector Cloacal de Gran Mendoza - Colector Boedo-Ponce (BID N° 3451 OC-AR)	346.897.313	415.767.659	517.365.657	517.386.661	54,03	45,97	45,97	45,21
					53	Ampliación Establecimiento Depurador El Paramillo, Mendoza (BID N° 3451 OC-AR)	832.803.206	1.368.509.318	1.442.542.631	1.442.076.201	44,68	55,32	55,32	34,61
				88		Colector Costanero San Carlos de Bariloche (BID N° 3451 OC-AR)								
				88	51	Colector Costanero San Carlos de Bariloche (BID N° 3451 OC-AR)	302.395.885	317.116.618	262.232.090	262.052.275	27,59	38,28	38,28	27,08
				89		Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Saladillo - Provincia de Buenos Aires (BID 5285 OC-AR)								
				89	51	Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Saladillo - Provincia de Buenos Aires (BID 5285 OC-AR)	0	158.395.372	0	0	0,00	1,60	1,60	0,00
				97		Ampliación Planta Potabilizadora de Agua y Redes - Viedma - Río Negro								
				97	51	Ampliación Planta Potabilizadora de Agua y Redes - Viedma - Río Negro	0	155.275.167	0	0	0,00	0,36	0,36	0,00
				98		Construcción del Troncal Norte de Distribución de Agua Potable Oberá - Misiones								
				98	51	Construcción del Troncal Norte de Distribución de Agua Potable Oberá - Misiones	0	612.105.430	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				99		Ampliación del Sistema de Agua Potable - Segunda Etapa - Jardín América - Misiones								
				99	51	Ampliación del Sistema de Agua Potable - Segunda Etapa - Jardín América - Misiones	0	382.320.684	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			5			Desarrollo de Infraestructura Cloacal - Etapa II								
				24		Ampliación del Sistema de Desagües Cloacales para la localidad de Villaguay - Entre Ríos (BID 5285 OC-AR)								
			5	24	51	Ampliación del Sistema de Desagües Cloacales para la localidad de Villaguay - Entre Ríos (BID 5285 OC-AR)	0	363.270.899	289.243.628	289.243.628	0,00	4,20	4,20	0,00
				26		Construcción de Redes Colectores - Alderetes - Banda del Río Salí - Provincia de Tucumán (PAYS II - BID 3451)								
				26	51	Construcción de Redes Colectores - Alderetes - Banda del Río Salí - Provincia de Tucumán (PAYS II - BID 3451)	0	897.029.358	493.225.794	493.225.794	0,00	12,49	12,49	1,44
				27		Ampliación Planta Depuradora - Alderetes y Banda de Río Salí -Tucumán (PAYS II -BID 3451)								
				27	51	Ampliación Planta Depuradora - Alderetes y Banda de Río Salí -Tucumán (PAYS II -BID 3451)	0	469.127.920	378.165.722	378.165.722	0,00	12,49	12,49	10,87
				28		Construcción de Red de Desagües Cloacales y Construcción de Planta de Tratamiento- Guatraché - La Pampa								
				28	51	Construcción de Red de Desagües Cloacales y Construcción de Planta de Tratamiento- Guatraché - La Pampa	0	75.300.000	0	0	0,00	2,57	2,57	0,00
				29		Construcción de Red de Desagües Cloacales y Construcción de Planta de Tratamiento - Rancul- La Pampa								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutado Físico al 31/12/2021
				29	51	Construcción de Red de Desagües Cloacales y Construcción de Planta de Tratamiento - Rancul- La Pampa	0	75.300.000	0	0	0,00	2,57	2,57	0,00
				30		Ampliación Planta Depuradora Líquidos Cloacales - Rafaela - Santa Fé								
				30	51	Ampliación Planta Depuradora Líquidos Cloacales - Rafaela - Santa Fé	0	169.218.605	0	0	0,00	9,80	9,80	0,00
				31		Construcción de Nueva Planta Depuradora, Colector y Vaciadero - Reconquista - Santa Fé								
				31	51	Construcción de Nueva Planta Depuradora, Colector y Vaciadero - Reconquista - Santa Fé	0	142.733.625	0	0	0,00	9,80	9,80	0,00
				32		Optimización de los Sistemas de Desagües Cloacales - Concordia - Entre Ríos								
				32	51	Optimización de los Sistemas de Desagües Cloacales - Concordia - Entre Ríos	0	56.800.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				33		Ampliación y Optimización de Subsistema Cloacal Rawson y Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Cerrillo Barboza - San Ju								
				33	51	Ampliación y Optimización de Subsistema Cloacal Rawson y Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Cerrillo Barboza - San Ju	0	1.009.618.985	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				34		Ampliación de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales y 3ª Etapa de Ampliación de Redes- Jáchal - San Juan								
				34	51	Ampliación de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales y 3ª Etapa de Ampliación de Redes- Jáchal - San Juan	0	180.750.000	147.588.504	147.588.504	0,00	36,30	36,30	12,35
				35		Mejoras en la Capacidad de Tratamiento y Refuncionalización en Planta San Felipe - San Miguel de Tucumán - Tucumán								
				35	51	Mejoras en la Capacidad de Tratamiento y Refuncionalización en Planta San Felipe - San Miguel de Tucumán - Tucumán	0	106.968.000	0	0	0,00	1,47	1,47	0,00
				36		Construcción de Sistema de Redes Cloacales y Planta Depuradora de la Ciudad de Pirané - Formosa								
				36	51	Construcción de Sistema de Redes Cloacales y Planta Depuradora de la Ciudad de Pirané - Formosa	0	542.084.949	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				37		Construcción de Sistema de Redes Cloacales y Planta Depuradora para la Localidad de Riacho He-He - Formosa								
				37	51	Construcción de Sistema de Redes Cloacales y Planta Depuradora para la Localidad de Riacho He-He - Formosa	0	214.405.737	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				39		Construcción de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales para la Localidad de San Antonio de Areco - Buenos Aires (BID 5285 O								
				39	51	Construcción de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales para la Localidad de San Antonio de Areco - Buenos Aires (BID 5285 O	0	394.669.667	170.260.111	170.260.111	0,00	3,40	3,40	0,00
				40		Construcción de Sistema de Desagües Cloacales para la Localidad de Catriel - Río Negro (BID 5285 OC-AR)								
				40	51	Construcción de Sistema de Desagües Cloacales para la Localidad de Catriel - Río Negro (BID 5285 OC-AR)	0	193.213.082	0	0	0,00	8,10	8,10	0,00
				41		Construcción de Sistema de Desagües Cloacales para la Localidad de Dina Huapi, Río Negro (BID 5285 OC-AR)								
				41	51	Construcción de Sistema de Desagües Cloacales para la Localidad de Dina Huapi, Río Negro (BID 5285 OC-AR)	0	138.585.680	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				42		Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales para la Localidad de Rada Tilly - Chubut (BID 5285								
				42	51	Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales para la Localidad de Rada Tilly - Chubut (BID 5285	0	142.630.970	0	0	0,00	1,60	1,60	0,00
				43		Ampliación del Sistema de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Loncopue - Neuquén								
				43	51	Ampliación del Sistema de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Loncopue - Neuquén	0	107.846.254	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado o Físico Vig. al 31/12/2021	Ejecutado o Físico al 31/12/2021
				44		Ampliación del Sistema de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Zapala - Neuquén								
				44	51	Ampliación del Sistema de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Zapala - Neuquén	0	178.280.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				45		Ampliación de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales, Ampliación de Redes y Renovación de Redes Cloacales Existentes - Gener								
				45	51	Ampliación de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales, Ampliación de Redes y Renovación de Redes Cloacales Existentes - Gener	0	596.715.755	0	0	0,00	1,20	1,20	0,00
				46		Construcción de Colector Cloacal Tajamar - La Rioja								
				46	51	Construcción de Colector Cloacal Tajamar - La Rioja	0	137.352.249	0	0	0,00	6,08	6,08	0,00
				47		Ampliación Planta Depuradora de Líquidos Cloacales - 7 Módulos - Capital - la Rioja								
				47	51	Ampliación Planta Depuradora de Líquidos Cloacales - 7 Módulos - Capital - la Rioja	0	281.913.666	0	0	0,00	3,35	3,35	0,00
			6			Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable Etapa 2								
				1		Construcción de Sistema de Agua Potable para la Localidad de Dina Huapi, Río Negro (BID 5285 OC-AR)								
			6	1	51	Construcción de Sistema de Agua Potable para la Localidad de Dina Huapi, Río Negro (BID 5285 OC-AR)	0	46.295.501	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				2		Construcción de Sistema de Agua Potable para la Localidad de Junín de los Andes, Neuquén (BID 5285 OC-AR)								
				2	51	Construcción de Sistema de Agua Potable para la Localidad de Junín de los Andes, Neuquén (BID 5285 OC-AR)	0	88.669.442	0	0	0,00	2,30	2,30	0,00
	656					Organismo Regulador de Seguridad de Presas								
		17				Control de Seguridad de Presas								
				7		Refacción en Infraestructura edilicia de la Dirección Regional Comahue, Cipolletti, Provincia de Río Negro.								
	656	17	0	7	51	Refacción en Infraestructura edilicia de la Dirección Regional Comahue, Cipolletti, Provincia de Río Negro.	0	5.929.000	3.749.000	0	0,00	54,25	54,25	0,00
70						Ministerio de Educación								
	330					Ministerio de Educación								
		46				Fortalecimiento Edificio de Jardines Infantiles								
			1			Ejecución de Obras en Jardines en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires								
				1		Construcción de Jardín N° 922 B° Los Pioneros - Ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
70	330	46	1	1	51	Construcción de Jardín N° 922 B° Los Pioneros - Ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	31.327.226	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				2		Construcción de Jardín N°906 B° San Jorge - Luján, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				2	51	Construcción de Jardín N°906 B° San Jorge - Luján, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.317.653	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				3		Construcción de Jardín Barrio La Negrita - Merlo, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				3	51	Construcción de Jardín Barrio La Negrita - Merlo, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.639.077	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				4		Construcción de Jardín B° Manzone - Villa Astolfi - Pilar, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutado Físico al 31/12/2021
				4	51	Construcción de Jardín B° Manzone - Villa Astolfi - Pilar, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.928.411	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				5		Construcción de Jardín en B° San Ignacio, San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)								
				5	51	Construcción de Jardín en B° San Ignacio, San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)	18.824.953	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				6		Construcción de Jardín Barrio Santa María - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				6	51	Construcción de Jardín Barrio Santa María - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	32.205.499	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				7		Construcción de Jardín Cuartel V - Moreno, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				7	51	Construcción de Jardín Cuartel V - Moreno, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	20.419.310	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				8		Construcción de Jardín Barrio Parque La Luz - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				8	51	Construcción de Jardín Barrio Parque La Luz - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	31.042.146	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				9		Construcción de Jardín B° Perales - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				9	51	Construcción de Jardín B° Perales - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.791.363	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				10		Construcción de Jardín B° El Casco - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				10	51	Construcción de Jardín B° El Casco - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.960.912	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				11		Construcción de Jardín en Tortuguitas - Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				11	51	Construcción de Jardín en Tortuguitas - Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	32.309.433	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				12		Construcción de Jardín en B° Santa Brígida - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				12	51	Construcción de Jardín en B° Santa Brígida - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	20.379.819	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				13		Construcción de Jardín en B° Luchetti Open Door - Luján, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				13	51	Construcción de Jardín en B° Luchetti Open Door - Luján, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18.703.135	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				14		Construcción de Jardín en B° El Tizón - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				14	51	Construcción de Jardín en B° El Tizón - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	20.558.175	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				15		Construcción Jardín B° Villa Panamericana - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				15	51	Construcción Jardín B° Villa Panamericana - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	31.193.568	55.781.567	18.425.585	0,00	63,00	63,00	3,00
				16		Construcción Jardín N° 914 B° La Estelita - San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				16	51	Construcción Jardín N° 914 B° La Estelita - San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	32.765.063	52.123.247	27.676.556	0,00	71,00	71,00	19,00
				17		Construcción Jardín N° 915 - San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				17	51	Construcción Jardín N° 915 - San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	33.745.504	51.745.172	25.360.294	0,00	74,00	74,00	15,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
				18		Construcción de Jardín en B° Villa del Carmen - Gonzalez Catán, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				18	51	Construcción de Jardín en B° Villa del Carmen - Gonzalez Catán, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	31.281.514	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				19		Construcción de Jardín en Ministro Rivadavia - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				19	51	Construcción de Jardín en Ministro Rivadavia - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	14.963.698	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				20		Construcción de Jardín en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				20	51	Construcción de Jardín en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	27.868.378	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				21		Construcción Jardín en B° Los Tronquitos - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				21	51	Construcción Jardín en B° Los Tronquitos - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	33.303.814	57.688.262	26.175.573	0,00	66,00	66,00	1,00
				22		Construcción Jardín B° Santa Teresita - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				22	51	Construcción Jardín B° Santa Teresita - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	32.647.086	41.568.788	9.380.674	0,00	63,00	63,00	0,00
				23		Construcción Jardín en B° La Yaya - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				23	51	Construcción Jardín en B° La Yaya - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	48.787.385	86.102.683	14.947.821	0,00	63,00	63,00	0,00
				24		Construcción Jardín B° América Unida - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				24	51	Construcción Jardín B° América Unida - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	54.055.448	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00
				25		Construcción Jardín Avenida Castañares y Avenida Piedrabuena - Comuna 8 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires								
				25	51	Construcción Jardín Avenida Castañares y Avenida Piedrabuena - Comuna 8 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	66.882.743	8.600.875	19.600.875	18.329.459	89,00	11,00	11,00	11,00
				27		Construcción Jardín N° 917 - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				27	51	Construcción Jardín N° 917 - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	30.293.574	53.878.165	23.030.707	0,00	64,00	64,00	13,00
				28		Construcción Jardín B° San Jorge - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				28	51	Construcción Jardín B° San Jorge - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	49.101.406	85.140.397	28.326.849	0,00	64,00	64,00	6,00
				29		Construcción Jardín en Lisandro Olmos - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				29	51	Construcción Jardín en Lisandro Olmos - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	30.784.368	63.313.209	35.165.568	0,00	64,00	64,00	19,00
				30		Construcción Jardín B° Obrero - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				30	51	Construcción Jardín B° Obrero - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	32.768.403	36.989.993	11.510.257	0,00	66,00	66,00	0,00
				31		Construcción Jardín Abasto 500 y 226 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				31	51	Construcción Jardín Abasto 500 y 226 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	53.177.193	56.686.400	0	0,00	71,00	71,00	0,00
				32		Construcción Jardín Abasto 520 y 217 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutado Físico al 31/12/2021
				32	51	Construcción Jardín Abasto 520 y 217 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	49.928.994	55.299.735	20.404.537	0,00	68,00	68,00	0,00
				33		Construcción Jardín en Barrio Villa Zula - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				33	51	Construcción Jardín en Barrio Villa Zula - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	52.412.421	87.304.303	36.512.251	0,00	68,00	68,00	5,00
				34		Construcción Jardín en B° Las Margaritas - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				34	51	Construcción Jardín en B° Las Margaritas - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	33.662.949	62.537.658	29.252.213	0,00	59,00	59,00	17,00
				35		Construcción Jardín B° Don Carlos - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				35	51	Construcción Jardín B° Don Carlos - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	31.666.957	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00
				36		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Santa Rosa - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)								
				36	51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Santa Rosa - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)	0	54.055.448	27.193.123	0	0,00	61,00	61,00	0,00
				37		Construcción de Jardín Lafayette 601 Implantación 1 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				37	51	Construcción de Jardín Lafayette 601 Implantación 1 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	62.035.941	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				38		Construcción de Jardín Lafayette 601 Implantación 2 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				38	51	Construcción de Jardín Lafayette 601 Implantación 2 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	62.952.811	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				40		Construcción Jardín en Mazzini y Tapin en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				40	51	Construcción Jardín en Mazzini y Tapin en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	51.360.929	88.367.105	32.305.520	0,00	67,00	67,00	5,00
				41		Construcción Jardín en Oliver, Esteban Echeverría, Monte Grande - Prov. Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				41	51	Construcción Jardín en Oliver, Esteban Echeverría, Monte Grande - Prov. Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	60.799.609	21.867.738	0,00	33,00	33,00	7,00
				42		Construcción Jardín en Barrio Güemes, General Rodríguez, General Rodríguez - Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455)								
				42	51	Construcción Jardín en Barrio Güemes, General Rodríguez, General Rodríguez - Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455)	0	0	83.556.480	27.810.916	0,00	27,00	27,00	4,00
				43		Construcción Jardín en Villa Celina, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)								
				43	51	Construcción Jardín en Villa Celina, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)	0	0	45.387.969	0	0,00	19,00	19,00	0,00
				44		Construcción Jardín Lindero a Escuela N°93, Villa Celina, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)								
				44	51	Construcción Jardín Lindero a Escuela N°93, Villa Celina, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)	0	0	16.753.409	0	0,00	21,00	21,00	0,00
				45		Construcción Jardín Calle Monte Egmont y Cespedes, González Catán, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229)								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 31/12/2021	Ejecutado Físico al 31/12/2021
				45	51	Construcción Jardín Calle Monte Egmont y Cespedes, González Catán, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229	0	0	102.210.871	56.820.213	0,00	21,00	21,00	8,00
				46		Construcción Jardín N°953, Francisco Álvarez, Moreno - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)								
				46	51	Construcción Jardín N°953, Francisco Álvarez, Moreno - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)	0	0	67.074.549	25.436.869	0,00	19,00	19,00	11,00
				47		Construcción Jardín en Coronel D elia y Recarte, Esteban Echeverría, localidad de Monte Grande, provincia de Buenos Aires - PROM								
				47	51	Construcción Jardín en Coronel D elia y Recarte, Esteban Echeverría, localidad de Monte Grande, provincia de Buenos Aires - PROM	0	0	83.001.619	32.436.133	0,00	27,00	27,00	14,00
				48		Construcción Jardín en el barrio Santa Brígida, General Rodríguez, localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires - P								
				48	51	Construcción Jardín en el barrio Santa Brígida, General Rodríguez, localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires - P	0	0	51.399.573	28.027.790	0,00	27,00	27,00	10,00
				50		Construcción Jardín de infantes en el barrio 9 de Julio Gral. San Martín, localidad José León Suárez, provincia de Buenos Aires								
				50	51	Construcción Jardín de infantes en el barrio 9 de Julio Gral. San Martín, localidad José León Suárez, provincia de Buenos Aires	0	0	31.225.479	0	0,00	37,00	37,00	0,00
				51		Construcción Jardín de Infantes N° 913 en Pilar,Villa Rosa, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)								
				51	51	Construcción Jardín de Infantes N° 913 en Pilar,Villa Rosa, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)	0	0	84.646.529	23.723.972	0,00	19,00	19,00	0,00
				52		Construcción Jardín de Infantes en Darragueira José Martí y Gral Pico, Malvinas Argentinas, Villa de Mayo, Provincia de Buenos A								
				52	51	Construcción Jardín de Infantes en Darragueira José Martí y Gral Pico, Malvinas Argentinas, Villa de Mayo, Provincia de Buenos A	0	0	86.327.737	17.265.547	0,00	19,00	19,00	0,00
				53		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Nueva Esperanza, Lomas de Zamora, Ingeniero Budge, Provincia de Buenos Aires - PRINI I								
				53	51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Nueva Esperanza, Lomas de Zamora, Ingeniero Budge, Provincia de Buenos Aires - PRINI I	0	0	66.541.945	18.806.576	0,00	28,00	28,00	0,00
				54		Construcción Jardín de Infantes en el Complejo Recondo, Lomas de Zamora, Villa Fiorito, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID								
				54	51	Construcción Jardín de Infantes en el Complejo Recondo, Lomas de Zamora, Villa Fiorito, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID	0	0	67.499.297	16.874.824	0,00	19,00	19,00	0,00
				55		Construcción Jardín de Infantes en Canning Ezeiza, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)								
				55	51	Construcción Jardín de Infantes en Canning Ezeiza, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)	0	0	40.611.156	18.528.553	0,00	19,00	19,00	0,00
				56		Construcción Jardín de Infantes en el Barrio San Andrés Ezeiza, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)								
				56	51	Construcción Jardín de Infantes en el Barrio San Andrés Ezeiza, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)	0	0	38.944.138	18.111.600	0,00	19,00	19,00	0,00
				66		Construcción Jardín en Barrio Eva Perón, San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				66	51	Construcción Jardín en Barrio Eva Perón, San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	30.311.134	51.613.205	21.486.398	0,00	65,00	65,00	19,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
				70		Construcción Jardín N° 934 en Sarandí - Avellaneda, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				70	51	Construcción Jardín N° 934 en Sarandí - Avellaneda, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	32.037.907	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00
				71		Construcción Jardín N° 942 - Quilmes, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				71	51	Construcción Jardín N° 942 - Quilmes, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	31.256.151	57.383.031	16.572.619	0,00	61,00	61,00	12,00
				72		Construcción Jardín Barrio República Los Pinos - Brandsen, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				72	51	Construcción Jardín Barrio República Los Pinos - Brandsen, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	33.649.559	0	0	0,00	62,00	62,00	0,00
				74		Construcción Jardín Barrio Mitre, Villa Tesei - Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
				74	51	Construcción Jardín Barrio Mitre, Villa Tesei - Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	28.552.510	0	3.000.000	1.783.498	100,00	0,00	0,00	0,00
				75		Construcción Jardín Barrio La Leonor, Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
				75	51	Construcción Jardín Barrio La Leonor, Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	23.314.325	0	10.340.396	9.232.184	99,00	1,00	1,00	1,00
				76		Construcción Jardín Calle Salta, Derqui - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
				76	51	Construcción Jardín Calle Salta, Derqui - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	37.159.576	0	18.462.295	17.542.294	84,00	16,00	16,00	16,00
				77		Construcción Jardín Calle Egipto, Lagomarsino - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
				77	51	Construcción Jardín Calle Egipto, Lagomarsino - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	22.495.613	0	10.185.082	9.265.082	90,00	10,00	10,00	10,00
				78		Construcción Jardín Barrio La Merced, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				78	51	Construcción Jardín Barrio La Merced, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	53.933.197	89.664.637	25.832.287	0,00	70,00	70,00	1,00
				79		Construcción Jardín Barrio San Nicolás, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				79	51	Construcción Jardín Barrio San Nicolás, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	51.917.379	87.358.253	26.312.527	0,00	69,00	69,00	1,00
				80		Construcción Jardín Barrio La Capilla, Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				80	51	Construcción Jardín Barrio La Capilla, Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	30.509.948	54.412.603	28.604.884	0,00	62,00	62,00	22,00
				81		Construcción Jardín de Infantes N°915, Avellaneda, localidad de Avellaneda, Provincia de BUENOS AIRES - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				81	51	Construcción Jardín de Infantes N°915, Avellaneda, localidad de Avellaneda, Provincia de BUENOS AIRES - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	56.213.172	16.533.161	0,00	40,00	40,00	4,00
				83		Construcción Jardín de Infantes en Calle El Chaja localidad San Jose, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				83	51	Construcción Jardín de Infantes en Calle El Chaja localidad San Jose, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	30.628.839	52.031.104	25.751.106	0,00	61,00	61,00	10,00
				84		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Central, La Matanza, Localidad Rafael Castillo, Provincia de Buenos Aires - PRINI I								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
				84	51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Central, La Matanza, Localidad Rafael Castillo, Provincia de Buenos Aires - PRINI I	0	58.213.559	45.516.459	0	0,00	61,00	61,00	0,00
				85		Construcción Jardín de Infantes en B° Don Manuel localidad Rafael Castillo, Prov. de Bs As GBA - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				85	51	Construcción Jardín de Infantes en B° Don Manuel localidad Rafael Castillo, Prov. de Bs As GBA - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	52.559.937	62.727.279	12.545.456	0,00	60,00	60,00	0,00
				86		Construcción Jardín de Infantes en B° La Recoleta localidad Virrey del Pino, Prov. de Bs As GBA - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				86	51	Construcción Jardín de Infantes en B° La Recoleta localidad Virrey del Pino, Prov. de Bs As GBA - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	32.547.388	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00
			2			Ejecución de Obras en Jardines en Región Centro Norte								
				25		Construcción Jardín Barrio Oeste - Chacabuco, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
			2	25	51	Construcción Jardín Barrio Oeste - Chacabuco, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	58.213.559	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00
				26		Construcción Jardín Barrio Este - Chacabuco, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				26	51	Construcción Jardín Barrio Este - Chacabuco, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	58.213.559	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00
				27		Construcción Jardín N° 908 - América, Partido de Rivadavia, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				27	51	Construcción Jardín N° 908 - América, Partido de Rivadavia, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32.106.073	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00
				28		Construcción Jardín N° 913 (en predio Escuela Primaria N° 17) - General Villegas, Prov. Bs. As. - PRINI (BID 4229/OC-AR)								
				28	51	Construcción Jardín N° 913 (en predio Escuela Primaria N° 17) - General Villegas, Prov. Bs. As. - PRINI (BID 4229/OC-AR)	0	58.213.559	83.818.525	41.143.323	0,00	79,00	79,00	17,00
				29		Construcción Jardín en Barrio Agustoni -Pilar, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				29	51	Construcción Jardín en Barrio Agustoni -Pilar, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	50.054.055	90.321.266	36.992.916	0,00	66,00	66,00	3,00
				30		Construcción Jardín calle Moreno Oeste entre 511 y 213- San Andrés de Gilles, Prov. Bs. As. - PRINI (BID 4229/OC-AR)								
				30	51	Construcción Jardín calle Moreno Oeste entre 511 y 213- San Andrés de Gilles, Prov. Bs. As. - PRINI (BID 4229/OC-AR)	0	58.213.559	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00
				31		Construcción Jardín Zona Norte Barrio Moreno - San Nicolás - Provincia de Buenos Aires -PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				31	51	Construcción Jardín Zona Norte Barrio Moreno - San Nicolás - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32.106.073	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00
				32		Construcción Jardín N° 905 - Exaltación de la Cruz, Arroyo de la Cruz , Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				32	51	Construcción Jardín N° 905 - Exaltación de la Cruz, Arroyo de la Cruz , Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32.106.073	52.894.470	16.396.441	0,00	61,00	61,00	0,00
				33		Construcción Jardín Barrio Solidaridad- Exaltación de la Cruz, Los Cardales - Prov. Bs. As. - PRINI (BID 4229/OC-AR)								
				33	51	Construcción Jardín Barrio Solidaridad- Exaltación de la Cruz, Los Cardales - Prov. Bs. As. - PRINI (BID 4229/OC-AR)	0	32.106.073	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00
				37		Construcción Jardín Barrio Reysol, Zarate, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				37	51	Construcción Jardín Barrio Reysol, Zarate, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32.106.073	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00
				38		Construcción Jardín N° 926, Pergamino, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
				38	51	Construcción Jardín N° 926, Pergamino, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32.106.073	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00
				39		Construcción Jardín N° 927 Pergamino, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				39	51	Construcción Jardín N° 927 Pergamino, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	16.384.819	0	0	0,00	49,00	49,00	0,00
				53		Construcción Jardín en Barrio Lanzone, General San Martín Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				53	51	Construcción Jardín en Barrio Lanzone, General San Martín Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	32.812.319	0	0	0,00	62,00	62,00	0,00
				54		Construcción Jardín en Calle Zelada, González Catán, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				54	51	Construcción Jardín en Calle Zelada, González Catán, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	58.213.559	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00
				55		Construcción Jardín en Barrio Jaureche, Virrey del Pino, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				55	51	Construcción Jardín en Barrio Jaureche, Virrey del Pino, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	30.689.440	210.712.938	24.640.258	0,00	63,00	63,00	1,00
				56		Construcción Jardín en Calle Colombia, Alberti, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				56	51	Construcción Jardín en Calle Colombia, Alberti, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32.106.073	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00
				59		Construcción Jardín de Infantes en Los Conquistadores, Federación, Provincia de Entre Ríos								
				59	51	Construcción Jardín de Infantes en Los Conquistadores, Federación, Provincia de Entre Ríos	27.983.219	0	750.000	701.209	100,00	0,00	0,00	0,00
				60		Construcción Jardín N°910, Salto, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				60	51	Construcción Jardín N°910, Salto, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	16.350.106	0	0	0,00	49,00	49,00	0,00
				61		Construcción Jardín en Bragado, Bragado, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				61	51	Construcción Jardín en Bragado, Bragado, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	16.350.106	0	0	0,00	49,00	49,00	0,00
				63		Construcción Jardín de Infantes en calle Yapeyú, Almirante Brown, localidad de Longchamps, provincia de BUENOS AIRES - PROMEDU								
				63	51	Construcción Jardín de Infantes en calle Yapeyú, Almirante Brown, localidad de Longchamps, provincia de BUENOS AIRES - PROME	0	0	62.497.979	18.944.036	0,00	41,00	41,00	1,00
				64		Construcción Jardín de Infantes N° 934, Moreno, localidad Mariano Moreno, provincia de BUENOS AIRES - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				64	51	Construcción Jardín de Infantes N° 934, Moreno, localidad Mariano Moreno, provincia de BUENOS AIRES - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	71.895.152	26.922.700	0,00	80,00	80,00	8,00
				65		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Obrero, Lomas de Zamora, localidad de Lomas de Zamora, provincia de BUENOS AIRES - PRO								
				65	51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Obrero, Lomas de Zamora, localidad de Lomas de Zamora, provincia de BUENOS AIRES - PRO	0	0	36.214.646	0	0,00	80,00	80,00	0,00
				66		Construcción Jardín en Calles Alemania Las Gardenias y Francia, Presidente Derqui, Pilar - Provincia de Buenos Aires - PRINI								
				66	51	Construcción Jardín en Calles Alemania Las Gardenias y Francia, Presidente Derqui, Pilar - Provincia de Buenos Aires - PRINI	0	0	70.558.454	30.157.426	0,00	80,00	80,00	13,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
				67		Construcción Jardín en el barrio El Manzanar, Pilar , localidad de Villa Rosa, provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID N° 4229 /								
				67	51	Construcción Jardín en el barrio El Manzanar, Pilar , localidad de Villa Rosa, provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID N° 4229 /	0	0	62.827.218	26.100.700	0,00	26,00	26,00	3,00
		3				Ejecución de Obras en Jardines en Región Centro Sur								
				20		Construcción Jardín en Coronel Pringles - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
		3		20	51	Construcción Jardín en Coronel Pringles - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32.106.072	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00
				21		Construcción Jardín N° 903 Indio Rico, Coronel Pringles, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				21	51	Construcción Jardín N° 903 Indio Rico, Coronel Pringles, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32.106.072	63.928.467	30.292.055	0,00	51,00	51,00	16,00
				27		Construcción Jardín N°908 B° Plan Familia Propietaria - Quequén, Partido de Necochea, Prov. Bs. As. PRINI (BID 4229/OC-AR)								
				27	51	Construcción Jardín N°908 B° Plan Familia Propietaria - Quequén, Partido de Necochea, Prov. Bs. As. PRINI (BID 4229/OC-AR)	0	32.106.072	62.697.806	27.454.515	0,00	61,00	61,00	0,00
				28		Construcción Jardín N°928 - Olavarría, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				28	51	Construcción Jardín N°928 - Olavarría, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32.106.072	56.373.145	33.194.170	0,00	61,00	61,00	0,00
				29		Construcción Jardín N° 910 - Carmen de Patagones, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				29	51	Construcción Jardín N° 910 - Carmen de Patagones, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32.106.072	15.697.540	0	0,00	61,00	61,00	0,00
				30		Construcción Jardín en Pila - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				30	51	Construcción Jardín en Pila - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32.106.072	0	0	0,00	29,00	29,00	16,00
				31		Construcción Jardín en Ostende - Pinamar, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				31	51	Construcción Jardín en Ostende - Pinamar, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	58.213.559	0	0	0,00	80,00	80,00	23,00
				33		Construcción Jardín en Villa Cordobita - Tandil, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				33	51	Construcción Jardín en Villa Cordobita - Tandil, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	58.213.559	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				34		Construcción Jardín en Villa Italia Norte, Tandil - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				34	51	Construcción Jardín en Villa Italia Norte, Tandil - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	58.213.559	93.002.295	42.133.243	0,00	61,00	61,00	0,00
				57		Construcción Jardín en Barrio La Feria - Ayacucho, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				57	51	Construcción Jardín en Barrio La Feria - Ayacucho, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32.106.073	0	0	0,00	58,00	58,00	10,00
				58		Construcción Jardín en General Alvear - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				58	51	Construcción Jardín en General Alvear - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32.106.073	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				59		Construcción Jardín en Calle Arenales - Dolores , Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				59	51	Construcción Jardín en Calle Arenales - Dolores , Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32.106.073	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				60		Construcción Jardín Mar del Tuyú, La Costa - Mar de Tuyú, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20 21	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
				60	51	Construcción Jardín Mar del Tuyú, La Costa - Mar del Tuyú, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	58.213.559	66.786.453	0	0,00	67,00	67,00	0,00
				61		Construcción Jardín Nueva Atlantis, La Costa - Nueva Atlantis, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				61	51	Construcción Jardín Nueva Atlantis, La Costa - Nueva Atlantis, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32.106.073	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00
				62		Construcción Jardín Tres Lomas, Tres Lomas, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				62	51	Construcción Jardín Tres Lomas, Tres Lomas, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	16.350.106	0	0	0,00	49,00	49,00	0,00
				63		Construcción Jardín Costa Azul, Costa Azul - La Costa, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				63	51	Construcción Jardín Costa Azul, Costa Azul - La Costa, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	58.213.559	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00
				64		Construcción Jardín N° 912 Barrio Villa Laza, Tandil, Buenos Aires								
				64	51	Construcción Jardín N° 912 Barrio Villa Laza, Tandil, Buenos Aires	17.486.525	5.402.381	12.402.381	3.970.402	92,00	8,00	8,00	0,00
				65		Construcción Jardín Rauch, Calle Las Heras, Rauch, Buenos Aires								
				65	51	Construcción Jardín Rauch, Calle Las Heras, Rauch, Buenos Aires	17.255.404	5.128.806	12.128.806	1.204.810	100,00	0,00	0,00	0,00
				66		Construcción Jardín Verónica, Calle 32, Verónica, Buenos Aires								
				66	51	Construcción Jardín Verónica, Calle 32, Verónica, Buenos Aires	16.763.329	6.295.805	14.295.805	1.802.371	46,00	54,00	54,00	5,00
				67		Construcción Jardín en Calles Islas Malvinas y Los Hornos, Olavarría, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				67	51	Construcción Jardín en Calles Islas Malvinas y Los Hornos, Olavarría, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32.106.073	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00
				68		Construcción Jardín de Infantes en B° Hipodromo localidad General Belgrano, Prov. Bs. As. Interior - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				68	51	Construcción Jardín de Infantes en B° Hipodromo localidad General Belgrano, Prov. Bs. As. Interior - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	58.213.559	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00
			4			Ejecución de Obras en Jardines en Región Cuyo y Córdoba								
			1			Construcción Jardín B° Sol y Sierra - Godoy Cruz, Provincia de Mendoza								
			4	1	51	Construcción Jardín B° Sol y Sierra - Godoy Cruz, Provincia de Mendoza	10.652.747	9.355.387	6.002.924	0	16,00	84,00	84,00	0,00
			4			Construcción Jardín 0-126 "Eluney" En Escuela 1-183 - Costa De Araujo, Provincia de Mendoza								
			4	51		Construcción Jardín 0-126 "Eluney" En Escuela 1-183 - Costa De Araujo, Provincia de Mendoza	18.702.022	15.195.864	0	0	20,00	80,00	80,00	0,00
			8			Construcción Jardín Teniente Pedro Nolasco Fonseca - San Juan, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
			8	51		Construcción Jardín Teniente Pedro Nolasco Fonseca - San Juan, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	21.376.698	36.571.712	22.038.646	0,00	64,00	64,00	25,00
			9			Construcción Jardín en Escuela Werfield Salinas - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
			9	51		Construcción Jardín en Escuela Werfield Salinas - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	19.096.721	33.814.037	19.661.757	0,00	60,00	60,00	25,00
			32			Construcción Jardín "Constancio C. Vigil" - Noetinger, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
			32	51		Construcción Jardín "Constancio C. Vigil" - Noetinger, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	30.935.002	63.281.930	49.608.662	0,00	52,00	52,00	14,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
				34		Construcción Jardín "Gregoria Ignacia Pérez" - Río Tercero, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				34	51	Construcción Jardín "Gregoria Ignacia Pérez" - Río Tercero, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	30.800.647	59.017.042	39.811.375	0,00	57,00	57,00	38,00
				35		Construcción Jardín "Gabriela Mistral"- Villa Maria, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				35	51	Construcción Jardín "Gabriela Mistral"- Villa Maria, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	56.255.270	64.437.836	28.545.639	0,00	61,00	61,00	2,00
				36		Construcción Jardín en la ENI N° 55, Chimbas, localidad de Chimbas, provincia de San Juan - PRINI I (BID N° 4229 /OC-AR)								
				36	51	Construcción Jardín en la ENI N° 55, Chimbas, localidad de Chimbas, provincia de San Juan - PRINI I (BID N° 4229 /OC-AR)	0	0	53.754.925	28.670.343	0,00	12,00	12,00	23,00
				37		Construcción de 3 nuevas salas de jardín en Laboulaye, Presidente Roque Sáenz Peña, provincia de Córdoba - PRINI I (BID N° 4229								
				37	51	Construcción de 3 nuevas salas de jardín en Laboulaye, Presidente Roque Sáenz Peña, provincia de Córdoba - PRINI I (BID N° 4229	0	0	20.805.771	0	0,00	62,00	62,00	0,00
				40		Construcción Jardín de Infantes "Domingo Faustino Sarmiento", localidad Serrano, provincia de Córdoba - Préstamo PRINI (BID N° 4								
				40	51	Construcción Jardín de Infantes "Domingo Faustino Sarmiento", localidad Serrano, provincia de Córdoba - Préstamo PRINI (BID N° 4	0	0	78.183.908	44.618.995	0,00	57,00	57,00	1,00
				42		Construcción Jardín en San Francisco - Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				42	51	Construcción Jardín en San Francisco - Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	30.758.819	18.771.120	0	0,00	60,00	60,00	0,00
				43		Construcción Jardín "Eloy Gómez" Anexo - Villa Ciudad Parque, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				43	51	Construcción Jardín "Eloy Gómez" Anexo - Villa Ciudad Parque, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	31.051.552	62.145.887	41.056.892	0,00	54,00	54,00	36,00
				45		Construcción Jardín "Padre Eladio Diez Anexo", La Calera, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				45	51	Construcción Jardín "Padre Eladio Diez Anexo", La Calera, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	31.015.023	59.387.876	44.801.417	0,00	57,00	57,00	36,00
				46		Construcción Jardín "Antártida Argentina" Anexo - Río Ceballos/Pajas Blancas, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				46	51	Construcción Jardín "Antártida Argentina" Anexo - Río Ceballos/Pajas Blancas, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	31.363.178	52.097.866	37.599.545	0,00	69,00	69,00	46,00
				48		Construcción Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR San Martín - Provincia de Mendoza								
				48	51	Construcción Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR San Martín - Provincia de Mendoza	9.603.727	17.970.724	220.724	0	12,00	88,00	88,00	0,00
				49		Construcción Jardín 0-129 Núcleo 1 - Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza								
				49	51	Construcción Jardín 0-129 Núcleo 1 - Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza	8.391.217	17.972.617	972.617	0	13,00	0,00	0,00	0,00
				52		Construcción Jardín 0-123 "Lic. Liliana Acosta Cornelio Moyano" El Plumerillo - Las Heras, Provincia de Mendoza								
				52	51	Construcción Jardín 0-123 "Lic. Liliana Acosta Cornelio Moyano" El Plumerillo - Las Heras, Provincia de Mendoza	18.084.550	14.601.643	0	0	21,00	79,00	79,00	0,00
				56		Construcción Jardín N°10 María Elena Walsh - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				56	51	Construcción Jardín N°10 María Elena Walsh - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	47.177.109	76.983.400	37.234.873	0,00	74,00	74,00	19,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
				57		Construcción Jardín N°16 Rosario Sarmiento - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				57	51	Construcción Jardín N°16 Rosario Sarmiento - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	45.167.006	73.742.092	36.679.682	0,00	74,00	74,00	15,00
				58		Construcción Jardín N°41 en Escuela Leonor Sánchez de Arancibia - Caucete, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				58	51	Construcción Jardín N°41 en Escuela Leonor Sánchez de Arancibia - Caucete, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	39.618.622	61.012.477	33.506.725	0,00	80,00	80,00	24,00
				64		Construcción Jardín en Barrio Botta - Villa María, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				64	51	Construcción Jardín en Barrio Botta - Villa María, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	31.271.899	67.929.012	45.914.025	0,00	60,00	60,00	13,00
				65		Construcción Jardín "Japón" - Ciudad de Córdoba , Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				65	51	Construcción Jardín "Japón" - Ciudad de Córdoba , Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	57.402.353	31.669.290	0	0,00	62,00	62,00	0,00
				66		Construcción Jardín en Dorrego- Guaymallén, Provincia de Mendoza								
				66	51	Construcción Jardín en Dorrego- Guaymallén, Provincia de Mendoza	18.269.238	14.613.014	0	0	21,00	79,00	79,00	0,00
				68		Construcción Jardín Las Higueras, Las Higueras, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				68	51	Construcción Jardín Las Higueras, Las Higueras, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	30.574.040	16.324.868	0	0,00	60,00	60,00	0,00
				72		Construcción Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR Maipú, Maipú - Provincia de Mendoza								
				72	51	Construcción Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR Maipú, Maipú - Provincia de Mendoza	27.767.082	1.869.986	1.869.986	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				73		Construcción Jardín en Despeñaderos Santa María, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				73	51	Construcción Jardín en Despeñaderos Santa María, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	31.179.510	51.236.815	38.133.759	0,00	70,00	70,00	49,00
				74		Construcción Jardín a crear en Escuela Vélez Sarsfield, Rodeo, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				74	51	Construcción Jardín a crear en Escuela Vélez Sarsfield, Rodeo, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	21.670.365	37.543.816	23.585.632	0,00	69,00	69,00	31,00
				79		Construcción Jardín "Remedios de Escalada" en Villa Allende, Provincia de Córdoba								
				79	51	Construcción Jardín "Remedios de Escalada" en Villa Allende, Provincia de Córdoba		0	959.457	0	s/i	s/i	s/i	0,00
				82		Construcción Jardín N°0-164 en Villa Tulumaya, Provincia de Mendoza								
				82	51	Construcción Jardín N°0-164 en Villa Tulumaya, Provincia de Mendoza	43.142.708	3.122.723	3.122.723	1.612.392	100,00	0,00	0,00	0,00
				83		Construcción Jardín N°0-057 en Palmira, Provincia de Mendoza								
				83	51	Construcción Jardín N°0-057 en Palmira, Provincia de Mendoza	39.730.044	2.464.638	4.464.638	3.576.244	93,00	7,00	7,00	7,00
				84		Construcción Jardín N°0-173 en Los Barriales, Junin, Provincia de Mendoza								
				84	51	Construcción Jardín N°0-173 en Los Barriales, Junin, Provincia de Mendoza	43.231.418	2.546.405	3.546.405	2.225.792	100,00	0,00	0,00	0,00
				85		Construcción Jardín N°0-107 en Roberto López Leyton, Rivadavia, Provincia de Mendoza								
				85	51	Construcción Jardín N°0-107 en Roberto López Leyton, Rivadavia, Provincia de Mendoza	44.456.046	1.981.914	1.981.914	672.222	100,00	0,00	0,00	0,00
				86		Construcción Jardín "Gabriela Mistral" en Pozo del Molle, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC- AR)								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado o Físico Vig. al 31/12/2021	Ejecutado o Físico al 31/12/2021
				86	51	Construcción Jardín "Gabriela Mistral" en Pozo del Molle, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	31.625.674	64.103.963	44.028.637	0,00	53,00	53,00	12,00
				87		Construcción Jardín "Estación Colonia Tiroleza" en Colonia Tiroleza - Colón, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				87	51	Construcción Jardín "Estación Colonia Tiroleza" en Colonia Tiroleza - Colón, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	31.377.721	51.321.543	40.373.846	0,00	70,00	70,00	50,00
				89		Construcción Jardín "Pte. Roque Sáenz Peña", San Marcos Sierra, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				89	51	Construcción Jardín "Pte. Roque Sáenz Peña", San Marcos Sierra, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	31.206.620	52.835.579	38.709.645	0,00	67,00	67,00	37,00
				90		Construcción Jardín "María J.G. de Belgrano y Perí", Deán Funes, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				90	51	Construcción Jardín "María J.G. de Belgrano y Perí", Deán Funes, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	31.376.784	66.016.217	43.098.066	0,00	55,00	55,00	13,00
				91		Construcción Jardín "Doctora Cecilia Grierson", Los Cocos, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				91	51	Construcción Jardín "Doctora Cecilia Grierson", Los Cocos, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	30.907.832	62.018.826	43.881.976	0,00	54,00	54,00	24,00
				93		Construcción Jardín "Policía Federal Argentina", Mina Clavero, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				93	51	Construcción Jardín "Policía Federal Argentina", Mina Clavero, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	31.136.555	53.035.042	11.542.229	0,00	67,00	67,00	2,00
				94		Construcción Jardín Ex Anexo R Peñaloza, Localidad de Cosquin, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				94	51	Construcción Jardín Ex Anexo R Peñaloza, Localidad de Cosquin, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	31.100.669	52.750.643	37.619.305	0,00	60,00	60,00	44,00
				95		Construcción Jardín Carlos Justo Florit, Localidad Devoto, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				95	51	Construcción Jardín Carlos Justo Florit, Localidad Devoto, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	31.644.612	53.957.423	36.792.285	0,00	60,00	60,00	38,00
				96		Construcción Jardín "Polo Godoy Rojo", Localidad Juarez Celman, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				96	51	Construcción Jardín "Polo Godoy Rojo", Localidad Juarez Celman, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	31.233.794	59.100.337	42.384.319	0,00	60,00	60,00	47,00
				97		Construcción Jardín de Inf. en la Esc. N° 40 Nivel Ini. Adriana Vega, loc. Chimbass, Prov. de San Juan - PRINI(BID 4229 /OC-AR)								
				97	51	Construcción Jardín de Inf. en la Esc. N° 40 Nivel Ini. Adriana Vega, loc. Chimbass, Prov. de San Juan - PRINI(BID 4229 /OC-AR)	0	59.749.606	96.040.615	48.502.778	0,00	59,00	59,00	20,00
				98		Construcción Jardín de Infantes Paula Albarracin de Sarmiento, Localidad Huinca Renaco, Prov. Córdoba - PRINI (BID 4229/OC-AR)								
				98	51	Construcción Jardín de Infantes Paula Albarracin de Sarmiento, Localidad Huinca Renaco, Prov. Córdoba - PRINI (BID 4229/OC-AR)	0	30.767.270	76.785.154	14.528.882	0,00	58,00	58,00	0,00
			5			Ejecución de Obras en Jardines en Región Noreste Argentino								
			1			Construcción de Jardín en Presidencia de la Plaza, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)								
			5	1	51	Construcción de Jardín en Presidencia de la Plaza, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)	18.091.774	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			2			Construcción de Jardín en Pampa del Indio - Libertador General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)								
			2	51		Construcción de Jardín en Pampa del Indio - Libertador General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)	16.885.181	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
				3		Construcción de Jardín N° 73 - Ida Rebolí - Villa Ángela, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				3	51	Construcción de Jardín N° 73 - Ida Rebolí - Villa Ángela, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	29.585.020	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				4		Construcción de Jardín N° 96 - Gancedo, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				4	51	Construcción de Jardín N° 96 - Gancedo, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	29.522.475	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				5		Construcción de Jardín en Presidencia Roca - Libertador General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)								
				5	51	Construcción de Jardín en Presidencia Roca - Libertador General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)	17.371.018	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				6		Construcción de Jardín N° 212 - Las Breñas, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				6	51	Construcción de Jardín N° 212 - Las Breñas, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18.637.334	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				7		Construcción de Jardín - Villa Berthel, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				7	51	Construcción de Jardín - Villa Berthel, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18.632.528	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				8		Construcción Jardín N° 11 - Laguna Blanca, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				8	51	Construcción Jardín N° 11 - Laguna Blanca, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	55.722.820	118.423.037	65.580.321	0,00	48,00	48,00	14,00
				9		Construcción Jardín N° 14 - Clorinda, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				9	51	Construcción Jardín N° 14 - Clorinda, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	54.734.202	123.603.395	59.967.574	0,00	48,00	48,00	14,00
				10		Construcción Jardín Anexo 3 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				10	51	Construcción Jardín Anexo 3 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	56.218.128	117.926.238	69.173.438	0,00	49,00	49,00	18,00
				11		Construcción Jardín Anexo 4 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				11	51	Construcción Jardín Anexo 4 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	56.218.128	127.377.552	64.430.423	0,00	48,00	48,00	14,00
				12		Construcción de Jardín N° 186 - Alberdi-Sachayoj, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				12	51	Construcción de Jardín N° 186 - Alberdi-Sachayoj, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	44.547.844	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				13		Construcción de Jardín en Resistencia, San Fernando, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)								
				13	51	Construcción de Jardín en Resistencia, San Fernando, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)	16.659.732	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				14		Construcción de Jardín N° 92 Prof. Viñuela de Maidana de Barranqueras, San Fernando, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID N° 34								
				14	51	Construcción de Jardín N° 92 Prof. Viñuela de Maidana de Barranqueras, San Fernando, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID N° 34	26.856.440	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				15		Construcción Jardín N° 50 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				15	51	Construcción Jardín N° 50 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.864.369	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				16		Construcción Jardín N° 65 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
				16	51	Construcción Jardín N° 65 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.835.449	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				17		Construcción Jardín N° 31 - Itá Ibaté, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				17	51	Construcción Jardín N° 31 - Itá Ibaté, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	20.761.854	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				18		Construcción Jardín N° 48 Anexo Escuela N°453 - San Vicente, Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				18	51	Construcción Jardín N° 48 Anexo Escuela N°453 - San Vicente, Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	36.622.847	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				19		Construcción Jardín N° 69 Anexo Escuela N° 74 - San Ignacio, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				19	51	Construcción Jardín N° 69 Anexo Escuela N° 74 - San Ignacio, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	31.793.762	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				20		Construcción Jardín N° 18 Anexo Escuela N° 86 - Apóstoles, Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				20	51	Construcción Jardín N° 18 Anexo Escuela N° 86 - Apóstoles, Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.346.475	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				21		Construcción Jardín en Escuela N° 868 - Campo Grande, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				21	51	Construcción Jardín en Escuela N° 868 - Campo Grande, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.283.950	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				22		Construcción Jardín N° 23 Anexo Escuela N° 200 - Puerto Iguazú, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				22	51	Construcción Jardín N° 23 Anexo Escuela N° 200 - Puerto Iguazú, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	32.310.462	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				23		Construcción Jardín N° 52 Anexo Escuela N° 529 - Villa Salto Encantado, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				23	51	Construcción Jardín N° 52 Anexo Escuela N° 529 - Villa Salto Encantado, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.395.120	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				24		Construcción de Jardín en Escuela N° 291 - Colonia Wanda, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				24	51	Construcción de Jardín en Escuela N° 291 - Colonia Wanda, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	34.244.634	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				29		Construcción Jardín en Miraflores de Miraflores - General Güemes, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				29	51	Construcción Jardín en Miraflores de Miraflores - General Güemes, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	30.643.255	53.182.616	35.134.352	0,00	67,00	67,00	1,00
				30		Construcción Jardín en Fontana Barrio Balastro II de Fontana - San Fernando, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				30	51	Construcción Jardín en Fontana Barrio Balastro II de Fontana - San Fernando, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	29.706.551	56.933.353	32.379.742	0,00	61,00	61,00	1,00
				31		Construcción Jardín Residencia Calle Ramirez de Resistencia - San Fernando provincia del CHACO - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				31	51	Construcción Jardín Residencia Calle Ramirez de Resistencia - San Fernando provincia del CHACO - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	49.884.354	61.630.687	13.142.987	0,00	61,00	61,00	1,00
				32		Construcción Jardín Barrión 50 viviendas, Gobernador Virasoro, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
				32	51	Construcción Jardín Barrión 50 viviendas, Gobernador Virasoro, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	33.470.951	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				33		Construcción Jardín Zona Sur, Curuzú Cuatiá, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
				33	51	Construcción Jardín Zona Sur, Curuzú Cuatiá, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	7.668.264	0	0	0	12,00	88,00	88,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
				34		Construcción Jardín N°42 en la Escuela 565 de Curuzú Cuatía, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
				34	51	Construcción Jardín N°42 en la Escuela 565 de Curuzú Cuatía, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	7.668.264	0	0	0	11,00	89,00	89,00	0,00
				35		Construcción Jardín N°61, en Monte Caseros, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				35	51	Construcción Jardín N°61, en Monte Caseros, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	4.925.503	0	0	0	3,00	97,00	97,00	0,00
				36		Construcción Jardín en el predio de Santa Catalina, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				36	51	Construcción Jardín en el predio de Santa Catalina, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	21.756.261	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				37		Construcción Jardín N°40 Barrio Esperanza, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				37	51	Construcción Jardín N°40 Barrio Esperanza, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	35.924.739	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				38		Construcción Jardín N°66, Anexo Escuela N°583 en Puerto Esperanza, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
				38	51	Construcción Jardín N°66, Anexo Escuela N°583 en Puerto Esperanza, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	39.771.908	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				39		Construcción Jardín en la Escuela N°832 en Alem, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
				39	51	Construcción Jardín en la Escuela N°832 en Alem, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	24.136.035	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				40		Construcción Jardín a crear en Calle Giménez de Las Garcitas, Provincia del Chaco (PRÉSTAMO BID N° 3455/OC-AR)								
				40	51	Construcción Jardín a crear en Calle Giménez de Las Garcitas, Provincia del Chaco (PRÉSTAMO BID N° 3455/OC-AR)	23.142.103	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				41		Construcción Jardín en calles Mendoza y Toppano, de Puerto Tirol, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
				41	51	Construcción Jardín en calles Mendoza y Toppano, de Puerto Tirol, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	22.714.560	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				42		Construcción Jardín en el Barrio Silvio Avalos de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
				42	51	Construcción Jardín en el Barrio Silvio Avalos de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	21.951.945	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				43		Construcción Jardín Barrio Itatí, de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
				43	51	Construcción Jardín Barrio Itatí, de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	22.752.826	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				44		Construcción Jardín en Charata, de Charata, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
				44	51	Construcción Jardín en Charata, de Charata, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	21.655.770	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				45		Construcción Jardín lindero al Albergue del Centro Educativo Polimodal N° 20 en Colonia Elisa, Provincia del Chaco - PROMEDU IV								
				45	51	Construcción Jardín lindero al Albergue del Centro Educativo Polimodal N° 20 en Colonia Elisa, Provincia del Chaco - PROMEDU IV	21.727.649	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				46		Construcción Jardín Anexo Escuela Primaria N° 1009 en Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/O								
				46	51	Construcción Jardín Anexo Escuela Primaria N° 1009 en Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/O	22.829.954	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				47		Construcción Jardín en calles Sandwich Del Sur y Avenida del Trabajo, de Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
				47	51	Construcción Jardín en calles Sandwich Del Sur y Avenida del Trabajo, de Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (	22.766.927	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				48		Construcción Jardín en el Barrio Cacique Do'oxoi en Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-A								
				48	51	Construcción Jardín en el Barrio Cacique Do'oxoi en Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-A	22.860.857	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				49		Construcción Jardín en la Calle San Lorenzo de Presidencia de La Plaza, Chaco- PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
				49	51	Construcción Jardín en la Calle San Lorenzo de Presidencia de La Plaza, Chaco- PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	21.776.225	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				58		Construcción Jardín de Infantes N° 103 Soldado Víctor Avalos localidad Samuhu, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				58	51	Construcción Jardín de Infantes N° 103 Soldado Víctor Avalos localidad Samuhu, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	30.361.789	54.480.578	26.275.917	0,00	61,00	61,00	7,00
				59		Construcción Jardín de Infantes a Crear Barrio Primavera, Localidad La Leonesa, Prov. del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				59	51	Construcción Jardín de Infantes a Crear Barrio Primavera, Localidad La Leonesa, Prov. del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	30.355.490	54.349.863	20.485.729	0,00	61,00	61,00	1,00
				60		Construcción Jardín de Infantes a Crear Planta Urbana Castelli, Loc. Juan Jose Castelli, Prov. Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC)								
				60	51	Construcción Jardín de Infantes a Crear Planta Urbana Castelli, Loc. Juan Jose Castelli, Prov. Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC)	0	30.393.145	54.400.934	36.764.351	0,00	61,00	61,00	4,00
				61		Construcción Jardín de Infantes a Crear Las Heras y Yapeyú, Loc. Colonias Unidas, Prov. Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC)								
				61	51	Construcción Jardín de Infantes a Crear Las Heras y Yapeyú, Loc. Colonias Unidas, Prov. Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC)	0	30.357.529	53.387.828	32.065.615	0,00	61,00	61,00	1,00
				62		Construcción Jardín de Infantes N°62 en Esc. 520 Localidad Pje. Ita Paso, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				62	51	Construcción Jardín de Infantes N°62 en Esc. 520 Localidad Pje. Ita Paso, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	11.325.821	30.791.607	23.591.163	0,00	62,00	62,00	52,00
				63		Construcción Jardín Anexo en Esc. 467, Localidad Pje. Mora, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				63	51	Construcción Jardín Anexo en Esc. 467, Localidad Pje. Mora, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	9.063.076	25.691.381	19.472.639	0,00	55,00	55,00	57,00
				64		Construcción Jardín de Infantes N°67 en Esc. 452, Localidad Colonia Progreso, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				64	51	Construcción Jardín de Infantes N°67 en Esc. 452, Localidad Colonia Progreso, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	11.320.582	23.773.043	18.797.429	0,00	62,00	62,00	14,00
				65		Construcción Jardín de Infantes N° 59 (Esc. N° 459), Localidad Isabel Victoria, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				65	51	Construcción Jardín de Infantes N° 59 (Esc. N° 459), Localidad Isabel Victoria, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	11.323.725	24.754.632	24.246.336	0,00	62,00	62,00	46,00
				66		Construcción Jardín de Infantes N°66 en Esc. 774, Localidad Pje. San Jose, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				66	51	Construcción Jardín de Infantes N°66 en Esc. 774, Localidad Pje. San Jose, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	11.324.773	30.933.160	23.699.623	0,00	62,00	62,00	48,00
				67		Construcción Jardín de Infantes N°46 en Esc. 675, Localidad Pje. Isoqui, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
				67	51	Construcción Jardín de Infantes N°46 en Esc. 675, Localidad Pje. Isoqui, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	18.832.316	40.644.432	38.130.648	0,00	66,00	66,00	11,00
				68		Construcción Jardín Infantes N° 36 en Esc. N° 664, Localidad Sauce, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				68	51	Construcción Jardín Infantes N° 36 en Esc. N° 664, Localidad Sauce, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	13.633.152	50.390.599	44.714.806	0,00	61,00	61,00	30,00
				69		Construcción Jardín Infantes N° 54 en Escuela N° 78, Localidad Algarrobos, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				69	51	Construcción Jardín Infantes N° 54 en Escuela N° 78, Localidad Algarrobos, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	11.314.947	30.752.696	23.561.348	0,00	62,00	62,00	42,00
				70		Construcción Jardín de Infantes N° 70 en Esc. 769, Localidad Lallana, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				70	51	Construcción Jardín de Infantes N° 70 en Esc. 769, Localidad Lallana, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	18.703.353	41.089.959	31.799.661	0,00	59,00	59,00	5,00
				71		Construcción Jardín de Infantes N°67 en Esc. 224, Localidad Desmochado, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				71	51	Construcción Jardín de Infantes N°67 en Esc. 224, Localidad Desmochado, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	11.270.889	23.793.965	23.793.964	0,00	62,00	62,00	22,00
				72		Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 722, Loc. Colonia San José, Prov.de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				72	51	Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 722, Loc. Colonia San José, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	18.786.671	41.118.269	39.454.353	0,00	59,00	59,00	20,00
				73		Construcción Jardín de Infantes N° 64 en Esc. N° 652, Localidad La Estrella, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				73	51	Construcción Jardín de Infantes N° 64 en Esc. N° 652, Localidad La Estrella, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	11.329.979	30.961.482	23.721.311	0,00	62,00	62,00	37,00
				74		Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Esc. N° 508, Loc. Colonia Martínez, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				74	51	Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 508, Loc. Colonia Martínez, Prov. Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	11.330.407	28.855.310	22.107.656	0,00	62,00	62,00	58,00
				75		Construcción Jardín en Esc. N° 702, Localidad Naranjito, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				75	51	Construcción Jardín en Esc. N° 702, Localidad Naranjito, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	11.329.979	30.322.965	23.232.109	0,00	62,00	62,00	42,00
				76		Construcción Jardín de Infantes N° 70 en Esc. N° 168, Loc. La Rinconada, Prov. de Corrientes- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				76	51	Construcción Jardín de Infantes N° 70 en Esc. N° 168, Loc. La Rinconada, Prov. de Corrientes- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	11.300.931	24.759.211	24.250.823	0,00	62,00	62,00	25,00
				77		Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 266, Loc. Colonia San José, Prov. Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				77	51	Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 266, Loc. Colonia San José, Prov. Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	11.353.001	23.748.347	21.500.348	0,00	62,00	62,00	33,00
				78		Construcción Jardín de Infantes N° 59 en Escuela N° 751, Loc. Colonia Progreso, Prov. Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				78	51	Construcción Jardín de Infantes N° 59 en Escuela N° 751, Loc. Colonia Progreso, Prov. Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	18.826.997	0	0	0,00	66,00	66,00	0,00
				79		Construcción Jardín Infantes N° 36 en Esc. N° 651, Localidad Sauce, Provincia de Corrientes- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				79	51	Construcción Jardín Infantes N° 36 en Esc. N° 651, Localidad Sauce, Provincia de Corrientes- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	18.131.945	39.734.958	19.724.466	0,00	58,00	58,00	1,00
				80		Construcción Jardín de Infantes N° 38 - EPEP N°535, Localidad Puerto Lavalle, Prov. de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 31/12/2021	Ejecutado Físico al 31/12/2021
				80	51	Construcción Jardín de Infantes N° 38 - EPEP N°535, Localidad Puerto Lavalle, Prov. de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	12.421.258	0	0	0,00	64,00	64,00	0,00
				81		Construcción Jardín de Infantes N 28 EPEP N 214, Localidad Tres Lagunas, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				81	51	Construcción Jardín de Infantes N 28 EPEP N 214, Localidad Tres Lagunas, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	12.421.258	0	0	0,00	64,00	64,00	0,00
				82		Construcción Jardín de Infantes N 29 EPEP N 118, Localidad Apayerel, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				82	51	Construcción Jardín de Infantes N 29 EPEP N 118, Localidad Apayerel, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	12.421.258	22.536.188	18.224.233	0,00	64,00	64,00	20,00
				83		Construcción Jardín de Infantes N 28 EPEP N 40, Localidad Villa Hermosa, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				83	51	Construcción Jardín de Infantes N 28 EPEP N 40, Localidad Villa Hermosa, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	12.421.258	0	0	0,00	64,00	64,00	0,00
				84		Construcción Jardín de Infantes N 29 EPEP N 280, Localidad Loro Cue, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				84	51	Construcción Jardín de Infantes N 29 EPEP N 280, Localidad Loro Cue, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	12.421.258	22.536.188	17.503.843	0,00	64,00	64,00	15,00
				85		Construcción Jardín de Infantes en el NENI N° 27 (Ext. Esc. 788) localidad Obera, Prov. Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				85	51	Construcción Jardín de Infantes en el NENI N° 27 (Ext. Esc. 788) localidad Obera, Prov. Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	17.789.952	39.840.084	30.421.339	0,00	59,00	59,00	37,00
				86		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Normal Superior N° 8, Localidad Iguazú, Prov. Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				86	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Normal Superior N° 8, Localidad Iguazú, Prov. Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	23.503.871	49.302.873	43.059.838	0,00	58,00	58,00	42,00
				87		Construcción Jardín de Infantes en el NENI N°27 - Ext. Esc. 171, Loc. 9 de Julio, Prov. Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				87	51	Construcción Jardín de Infantes en el NENI N°27 - Ext. Esc. 171, Loc. 9 de Julio, Prov. Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	18.722.819	44.075.769	35.424.503	0,00	57,00	57,00	29,00
				88		Construcción Jardín de Infantes en el NENI N° 24 - Ext. Esc. 184 Localidad Obera, Prov. de Misiones - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				88	51	Construcción Jardín de Infantes en el NENI N° 24 - Ext. Esc. 184 Localidad Obera, Prov. de Misiones - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	18.679.809	44.285.047	40.117.699	0,00	54,00	54,00	47,00
				89		Construcción Jardín de Infantes en B° Itaembe Guazú, Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				89	51	Construcción Jardín de Infantes en B° Itaembe Guazú, Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	42.701.410	89.962.737	70.296.412	0,00	56,00	56,00	30,00
				90		Construcción Jardín de Infantes en Sector Centro MZ 355, Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)								
				90	51	Construcción Jardín de Infantes en Sector Centro MZ 355, Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)	0	42.701.410	94.714.128	64.753.819	0,00	56,00	56,00	29,00
				91		Construcción Jardín de Infantes en Sector 3 MZA 483, Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				91	51	Construcción Jardín de Infantes en Sector 3 MZA 483 Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	23.752.619	53.305.908	40.128.079	0,00	55,00	55,00	29,00
				92		Construcción Jardín de Infantes 273 Utilitas, Localidad Caspi Corral, Prov. Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				92	51	Construcción Jardín de Infantes 273 Utilitas, Localidad Caspi Corral, Prov.de Santiago del Estero - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)	0	31.731.573	64.985.402	35.039.355	0,00	61,00	61,00	13,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutado Físico al 31/12/2021
					93	Construcción Jardín de Infantes en Esc. Prim. N° 16 Presidente Julio A. Roca, Loc. Corpus, Prov. Misiones - PRINI (BID 4229/OC-AR)								
					93	51 Construcción Jardín de Infantes en Esc. Prim. N° 16 Presidente Julio A. Roca, Loc. Corpus, Prov. Misiones - PRINI (BID 4229/OC-AR)	0	15.647.533	0	0	0,00	59,00	59,00	0,00
					94	Construcción Jardín de Infantes en Esc. N° 636, Localidad Guarani, Provincia de Misiones - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
					94	51 Construcción Jardín de Infantes en Esc. N° 636, Localidad Guarani, Provincia de Misiones - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	29.828.893	72.975.121	45.205.282	0,00	60,00	60,00	27,00
					95	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 150, Localidad Campo Grande, Provincia de Misiones - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
					95	51 Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 150, Localidad Campo Grande, Provincia de Misiones - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	32.282.478	67.766.914	45.190.827	0,00	58,00	58,00	25,00
					96	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 738, Localidad B. de Irigoyen, Provincia de Misiones - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
					96	51 Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 738, Localidad B. de Irigoyen, Provincia de Misiones - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	13.568.177	29.924.542	28.771.502	0,00	55,00	55,00	77,00
					97	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 735, Localidad Eldorado, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					97	51 Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 735, Localidad Eldorado, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	19.371.130	47.084.611	36.388.848	0,00	61,00	61,00	26,00
					98	Construcción Jardín de Infantes Pequeños Sabios, Localidad Bandera, Provincia de Santiago del Estero - PRINI I (BID 4229/OC-AR)								
					98	51 Construcción Jardín de Infantes Pequeños Sabios, Localidad Bandera, Provincia de Santiago del Estero - PRINI I (BID 4229/OC-AR)	0	12.872.464	45.050.687	20.313.203	0,00	43,00	43,00	12,00
		6				Ejecución de Obras en Jardines en Región Noroeste Argentino								
				1		Construcción de Jardín en Escuela Técnica N° 1 de La Quiaca - Yavi, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
		6	1	51		Construcción de Jardín en Escuela Técnica N° 1 de La Quiaca - Yavi, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	13.082.524	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				2		Construcción Jardín N° 201 - San Pedro, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				2	51	Construcción Jardín N° 201 - San Pedro, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	12.676.615	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				3		Construcción de Jardín N° 445 de San Pedro, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				3	51	Construcción de Jardín N° 445 de San Pedro, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	10.882.750	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				4		Construcción Jardín B° 1000 Viviendas Papa Francisco - B° 1000 Viviendas - Callegua, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				4	51	Construcción Jardín B° 1000 Viviendas Papa Francisco - B° 1000 Viviendas - Callegua, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18.000.444	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				5		Construcción Jardín B° 40 Ha - Libertador General San Martín, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				5	51	Construcción Jardín B° 40 Ha - Libertador General San Martín, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18.026.439	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				6		Construcción Jardín en Escuela N° 78 - Palpalá, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				6	51	Construcción Jardín en Escuela N° 78 - Palpalá, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18.189.307	0	831.884	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				7		Construcción Jardín 4294 - Colonia Santa Rosa-Oran, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				7	51	Construcción Jardín 4294 - Colonia Santa Rosa-Oran, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18.174.487	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
				8		Construcción de Jardín N° 4394 Coronel Vicente Torino - Rosario de Lerma, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				8	51	Construcción de Jardín N° 4394 Coronel Vicente Torino - Rosario de Lerma, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	13.345.357	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				9		Construcción Jardín 4851 - Orán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				9	51	Construcción Jardín 4851 - Orán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	11.904.316	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				10		Construcción Jardín 4641 - Metán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				10	51	Construcción Jardín 4641 - Metán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18.201.966	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				11		Construcción Jardín 4853 Barrio 62 Ha - Hipólito Yrigoyen, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				11	51	Construcción Jardín 4853 Barrio 62 Ha - Hipólito Yrigoyen, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	13.281.919	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				12		Construcción Jardín Pasaje Marconi y Avenida Juan B Justo - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/O								
				12	51	Construcción Jardín Pasaje Marconi y Avenida Juan B Justo - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/O	20.201.666	0	1.649.505	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				13		Construcción Jardín en Calle Agustín Alurralde - Alderetes, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				13	51	Construcción Jardín en Calle Agustín Alurralde - Alderetes, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.523.999	0	1.532.409	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				14		Construcción Jardín en Terreno Secundaria Bernabé Araoz - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-								
				14	51	Construcción Jardín en Terreno Secundaria Bernabé Araoz - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-	19.431.730	0	1.758.890	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				15		Construcción Jardín en San Andrés Esc. Freyre - Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				15	51	Construcción Jardín en San Andrés Esc. Freyre - Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	12.123.193	0	704.150	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				16		Construcción Jardín en Barrio Néstor Kirchner - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				16	51	Construcción Jardín en Barrio Néstor Kirchner - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	11.556.786	0	1.435.204	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				17		Construcción Jardín en Av. Independencia y Alberdi - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				17	51	Construcción Jardín en Av. Independencia y Alberdi - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	11.910.102	0	1.297.050	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				18		Construcción Jardín en B° Manantiales Sur Sector ESTE - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				18	51	Construcción Jardín en B° Manantiales Sur Sector ESTE - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	11.508.855	0	4.349.532	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				19		Construcción Jardín en Alderetes Este - Cruz Alta, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR								
				19	51	Construcción Jardín en Alderetes Este - Cruz Alta, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR	12.319.299	0	1.490.390	0	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
				20		Construcción Jardín en Escuela N° 330 Eudoro Avellaneda - Cruz Alta, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR								
				20	51	Construcción Jardín en Escuela N° 330 Eudoro Avellaneda - Cruz Alta, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR	19.690.958	0	584.602	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				21		Construcción Jardín en Alsina y Ayacucho - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				21	51	Construcción Jardín en Alsina y Ayacucho - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.117.200	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				22		Construcción Jardín - Benjamín Paz, Graneros, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR								
				22	51	Construcción Jardín - Benjamín Paz, Graneros, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR	11.767.387	0	423.677	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				23		Construcción Jardín en Calle Lidoro Quinteros y Gorriti - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				23	51	Construcción Jardín en Calle Lidoro Quinteros y Gorriti - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	12.038.281	0	1.221.937	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				24		Construcción de Jardín en Villa Benjamín Araoz y Burayacu, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				24	51	Construcción de Jardín en Villa Benjamín Araoz y Burayacu, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	12.095.898	0	1.083.643	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				25		Construcción Jardín N° 2 CAPE Escuela N°257 - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				25	51	Construcción Jardín N° 2 CAPE Escuela N°257 - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	37.739.703	0	6.301.990	2.719.091	90,00	10,00	10,00	10,00
				26		Construcción de Anexo Jardín N° 9 en Terreno Escuela N° 704 - Tinogasta, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				26	51	Construcción de Anexo Jardín N° 9 en Terreno Escuela N° 704 - Tinogasta, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	15.783.117	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				27		Construcción de Anexo Jardín N° 1 - Frente a Parque de los Niños - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				27	51	Construcción de Anexo Jardín N° 1 - Frente a Parque de los Niños - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.789.167	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				28		Construcción de Jardín N° 6 Anexo - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				28	51	Construcción de Jardín N° 6 Anexo - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	47.232.556	0	6.992.236	3.941.033	86,00	14,00	14,00	14,00
				29		Construcción de Jardín Escuela 256 - Aimogasta, Provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				29	51	Construcción de Jardín Escuela 256 - Aimogasta, Provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	29.011.038	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				30		Construcción de Jardín B° Luis Vernet - La Rioja, Provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				30	51	Construcción de Jardín B° Luis Vernet - La Rioja, Provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	22.671.733	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				31		Construcción de Jardín B Padre Inestal - Chilecito, La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				31	51	Construcción de Jardín B Padre Inestal - Chilecito, La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.463.220	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				32		Construcción Jardín en Escuela General Las Heras - Juan Bautista Alberdi, Provincia de Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)								
				32	51	Construcción Jardín en Escuela General Las Heras - Juan Bautista Alberdi, Provincia de Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	20.634.172	0	1.522.606	0	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
				33		Construcción Jardín para Escuela N° 244 y Escuela Torres - La Cocha, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR								
				33	51	Construcción Jardín para Escuela N° 244 y Escuela Torres - La Cocha, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR	12.258.559	0	480.221	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				34		Construcción Jardín en Escuela N° 19 Javier Frías - El Molino - Chicligasta, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR								
				34	51	Construcción Jardín en Escuela N° 19 Javier Frías - El Molino - Chicligasta, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR	12.327.410	0	528.089	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				35		Construcción de Jardín en la Escuela N° 159 Base Naval Puerto Belgrano de La Invernada, La Cocha, Provincia de Tucumán - PROMEDU								
				35	51	Construcción de Jardín en la Escuela N° 159 Base Naval Puerto Belgrano de La Invernada, La Cocha, Provincia de Tucumán - PROMEDU	12.645.785	0	729.020	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				36		Construcción Jardín en Añatuya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
				36	51	Construcción Jardín en Añatuya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	25.679.770	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				37		Construcción Jardín N°80 "Mi Pequeño Poni" , en Añatuya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
				37	51	Construcción Jardín N°80 "Mi Pequeño Poni" , en Añatuya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	18.262.841	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				38		Construcción Jardín en Los Ralos, Río Hondo, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
				38	51	Construcción Jardín en Los Ralos, Río Hondo, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	20.472.303	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				39		Construcción Jardín "Fulvio Pagani" en La Reducción, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
				39	51	Construcción Jardín "Fulvio Pagani" en La Reducción, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	19.920.332	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				40		Construcción Jardín en Ruta N° 142 en Mosconi, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
				40	51	Construcción Jardín en Ruta N° 142 en Mosconi, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	21.539.215	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				41		Construcción Jardín en Escuela N°4152 de Reconquista, Pichanal Orán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
				41	51	Construcción Jardín en Escuela N°4152 de Reconquista, Pichanal Orán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	33.648.224	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				42		Construcción Jardín en Escuela N°4415 "El Ceibal" en El Galpón Metán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
				42	51	Construcción Jardín en Escuela N°4415 "El Ceibal" en El Galpón Metán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	21.036.449	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				43		Construcción Jardín en Escuela N°4752 en Campo Quijano, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
				43	51	Construcción Jardín en Escuela N°4752 en Campo Quijano, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	33.264.251	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				44		Constr. de Obra de Infraestr. de Educ. Inic. en la Prov. de Stgo del Estero, Iniciativa de Definir - PRINI (BID 4229/OC-AR)								
				44	51	Constr. de Obra de Infraestr. de Educ. Inic. en la Prov. de Stgo del Estero, Iniciativa de Definir - PRINI (BID 4229/OC-AR)	0	32.037.907	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00
				45		Constr. de Obra de Infraestr. de Educ. Inic. en la Prov. de Stgo del Estero, Iniciativa a Definir II-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				45	51	Constr. de Obra de Infraestr. de Educ. Inic. en la Prov. de Stgo del Estero, Iniciativa a Definir II-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	32.037.907	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutado Físico al 31/12/2021
				46		Constr. de Obra de Infraestr. de Educ. Inic. en la Prov. de Stgo del Estero, Iniciativa a Definir III - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				46	51	Constr. de Obra de Infraestr. de Educ. Inic. en la Prov. de Stgo del Estero, Iniciativa a Definir III - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	13.087.826	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00
			9			Ejecución de Obras en Jardines en Región Noroeste Argentino - Etapa II								
				1		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Patricio Nuevo de San Pedro, Provincia de Jujuy- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
			9	1	51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Patricio Nuevo de San Pedro, Provincia de Jujuy- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	51.978.795	105.992.818	47.849.722	0,00	80,00	80,00	7,00
				2		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Milagro de Santa Clara, Provincia de Jujuy- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				2	51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Milagro de Santa Clara, Provincia de Jujuy- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	54.688.664	90.207.291	44.828.430	0,00	80,00	80,00	17,00
				3		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Nueva Ciudad Perico de Perico, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				3	51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Nueva Ciudad Perico de Perico, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	32.423.756	53.343.759	31.338.606	0,00	80,00	80,00	6,00
				4		Construcción Jardín Inf.en Esc. N° 4097 "Cacique Cambai" de Tartagal - Gral. San Martín, Prov.Salta - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)								
				4	51	Construcción Jardín Inf.en Esc. N° 4097 "Cacique Cambai" de Tartagal - Gral. San Martín, Prov.Salta - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)	0	42.527.779	73.753.564	45.284.719	0,00	80,00	80,00	30,00
				5		Constr. Jardín en Escuela N° 4167 "12 de Octubre Día de la Raza" de Tartagal - Gral. San Martín, Prov. de Salta - PROMEDU IV								
				5	51	Constr. Jardín en Escuela N° 4167 "12 de Octubre Día de la Raza" de Tartagal - Gral. San Martín, Prov. de Salta - PROMEDU IV	0	42.319.779	74.019.101	47.897.248	0,00	80,00	80,00	30,00
				6		Constr. Jardín de Inf. Esc. N° 4413 "Juan B Cabral" de Antillas Rosario de La Frontera, Prov. Salta - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)								
				6	51	Constr. Jardín de Inf. Esc. N° 4413 "Juan B Cabral" de Antillas Rosario de La Frontera, Prov. Salta - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)	0	17.912.218	0	0	0,00	49,00	49,00	0,00
				7		Construcción Jardín Rosario de Lerma (Av Los Eucaliptos) de Rosario de Lerma, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				7	51	Construcción Jardín Rosario de Lerma (Av Los Eucaliptos) de Rosario de Lerma, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	40.901.469	41.241.080	13.355.110	0,00	56,00	56,00	1,00
				8		Construcción Jardín Barrio Solidaridad (calle 116) de Salta-Capital provincia de Salta - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)								
				8	51	Construcción Jardín Barrio Solidaridad (calle 116) de Salta-Capital provincia de Salta - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)	0	40.381.469	67.131.018	32.578.407	0,00	80,00	80,00	22,00
				9		Construcción Jardín a Crear en Barrio Parque del Sur - San Fernando del Valle de Catamarca, Prov. Catamarca (BID N° 3455/OC-AR)								
				9	51	Construcción Jardín a Crear en Barrio Parque del Sur - San Fernando del Valle de Catamarca, Prov.Catamarca (BID N° 3455/OC-AR)	0	47.909.279	55.533.422	0	0,00	58,00	58,00	0,00
				10		Constr. Jardín a Crear en Complejo Hab. Valle Chico II - Valle Chico, Capital Prov. de Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				10	51	Constr. Jardín a Crear en Complejo Hab. Valle Chico II - Valle Chico, Capital Prov. de Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	47.909.279	123.354.756	53.507.640	0,00	80,00	80,00	1,00
				11		Construcción Jardín de Infantes N° 16 - Villa de Pomán Provincia de Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				11	51	Construcción Jardín de Infantes N° 16 - Villa de Pomán Provincia de Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	27.193.083	39.605.321	0	0,00	59,00	59,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
				12		Construcción Jardín N° 4700 "Legado General Belgrano", Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
				12	51	Construcción Jardín N° 4700 "Legado General Belgrano", Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	25.680.876	0	10.451.071	0	73,00	27,00	27,00	0,00
				13		Construcción Jardín de Infantes N° 22 Lindero a Esc. N° 277 en Tapso - El Alto, Provincia de Catamarca (BID N° 3455/OC-AR)								
				13	51	Construcción Jardín de Infantes N° 22 Lindero a Esc. N° 277 en Tapso - El Alto, Provincia de Catamarca (BID N° 3455/OC-AR)	0	27.193.083	43.000.961	0	0,00	59,00	59,00	0,00
				14		Construcción Jardín N° 4303 Maestro Terrone Riera, Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
				14	51	Construcción Jardín N° 4303 Maestro Terrone Riera, Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	23.572.207	0	11.697.606	0	79,00	21,00	21,00	0,00
				15		Construcción Jardín Sede a Crear en Chumbicha - Capayan, Provincia de Catamarca (BID N° 3455/OC-AR)								
				15	51	Construcción Jardín Sede a Crear en Chumbicha - Capayan, Provincia de Catamarca (BID N° 3455/OC-AR)	0	27.193.083	44.042.652	0	0,00	59,00	59,00	0,00
				16		Construcción Jardín Calle Storni, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				16	51	Construcción Jardín Calle Storni, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	15.428.248	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				17		Construcción Jardín Escuela General Arenales, Colombres-Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				17	51	Construcción Jardín Escuela General Arenales, Colombres-Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	26.878.510	0	6.550.754	4.268.091	72,00	28,00	28,00	28,00
				19		Construcción Jardín San Andres Este, San Andres-Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				19	51	Construcción Jardín San Andres Este, San Andres-Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	15.738.033	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				23		Construcción Jardín N° 87 - Provincia de Córdoba, Las Cejas, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
				23	51	Construcción Jardín N° 87 - Provincia de Córdoba, Las Cejas, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	19.622.810	0	4.069.830	2.916.663	81,00	19,00	19,00	19,00
				24		Construcción Jardín Los Vallistos, Banda del Río Salí, TUCUMÁN - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
				24	51	Construcción Jardín Los Vallistos, Banda del Río Salí, TUCUMÁN - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	19.317.783	0	1.904.805	84.783	100,00	0,00	0,00	0,00
				27		Construcción de Jardín en Sumampa - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				27	51	Construcción de Jardín en Sumampa - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	24.998.773	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				28		Construcción de Jardín en Quimil - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				28	51	Construcción de Jardín en Quimil - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	17.743.739	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				29		Construcción de Jardín en Fernández - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				29	51	Construcción de Jardín en Fernández - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18.077.954	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				30		Construcción Jardín N° 4362 Domingo Faustino Sarmiento, Animaná - San Carlos, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
				30	51	Construcción Jardín N° 4362 Domingo Faustino Sarmiento, Animaná - San Carlos, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	16.780.432	0	1.837.311	0	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
				31		Construcción Jardín Barrio el Huaico, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
				31	51	Construcción Jardín Barrio el Huaico, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	19.499.263	0	1.936.165	118.182	100,00	0,00	0,00	0,00
				32		Construcción Jardín Barrio San Carlos, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
				32	51	Construcción Jardín Barrio San Carlos, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	19.355.949	0	1.817.984	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				33		Construcción Jardín Escuela N° 4763 "Hugo Luna", San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
				33	51	Construcción Jardín Escuela N° 4763 "Hugo Luna", San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	3.854.535	0	0	0	12,00	88,00	88,00	0,00
				34		Construcción Jardín Escuela N° 4701, San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
				34	51	Construcción Jardín Escuela N° 4701, San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	19.633.414	0	6.015.407	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				36		Construcción Jardín Escuela Celestino Gelsi, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC- AR)								
				36	51	Construcción Jardín Escuela Celestino Gelsi, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC- AR)	16.208.986	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				37		Construcción Jardín Escuela Amadeo Jacques, La Ramada y La Cruz, Burruyacu, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
				37	51	Construcción Jardín Escuela Amadeo Jacques, La Ramada y La Cruz, Burruyacu, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	14.678.946	0	9.569.716	7.717.955	51,00	49,00	49,00	49,00
				38		Construcción Jardín de Infantes en el Barrio Virgen del Valle, loc La Rioja, Prov. de La Rioja- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				38	51	Construcción Jardín de Infantes en el Barrio Virgen del Valle, locLa Rioja, Prov. de La Rioja- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	24.899.606	44.213.336	17.948.886	0,00	58,00	58,00	17,00
				39		Construcción Jardín de Inf. en Esc. N° 4063 D.Victorino de la Plaza EX-119 Cachi, Prov. de Salta- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				39	51	Construcción Jardín de Inf. en Esc. N° 4063 D.Victorino de la Plaza EX-119 Cachi, Prov. de Salta- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	21.847.446	36.084.628	31.153.034	0,00	56,00	56,00	39,00
				40		Construcción Jardín en Escuela N° 4064 Facundo de Zuviria (EX-121) localidad Cafayate,Prov.de Salta - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)								
				40	51	Construcción Jardín en Escuela N° 4064 Facundo de Zuviria (EX-121) localidad Cafayate,Prov.de Salta - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)	0	37.932.104	57.307.689	26.232.673	0,00	54,00	54,00	17,00
				41		Construcción Jardín de Inf.en Escuela N° 4104 Pachi Gorriti EX-177 Localidad Rosario de la Frontera Prov.Salta(BID 3455/OC-AR)								
				41	51	Construcción Jardín de Inf.en Escuela N° 4104 Pachi Gorriti EX-177 Localidad Rosario de la Frontera.Prov.Salta(BID 3455/OC-AR)	0	34.925.422	54.824.004	38.787.516	0,00	56,00	56,00	43,00
				42		Construcción Jard.de Inf. en Esc. N° 4127 Manuela Pedraza EX-209 Rosario de la Frontera, Prov.de Salta - (BID 3455/OC-AR)								
				42	51	Construcción Jard.de Inf. en Esc. N° 4127 Manuela Pedraza EX-209 Rosario de la Frontera, Prov.de Salta - (BID 3455/OC-AR)	0	37.358.177	60.321.739	28.261.980	0,00	56,00	56,00	19,00
				43		Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 63 Pedro Narciso Berreta Localidad Santa Clara, Prov. de Tucumán -(BID 3455/OC-AR)								
				43	51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 63 Pedro Narciso Berreta Localidad Santa Clara, Prov. de Tucumán -(BID 3455/OC-AR)	0	17.792.452	40.077.843	27.659.970	0,00	59,00	59,00	17,00
				44		Construcción Jardín de Infantes en Escuela Manuel García Fernandez, Localidad Bella Vista, Provincia de Tucumán-(BID 3455/OC-AR)								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 31/12/2021	Ejecutado Físico al 31/12/2021
				44	51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela Manuel García Fernandez, Localidad Bella Vista, Provincia de Tucumán-(BID 3455/OC-AR)	0	35.020.054	84.748.882	35.176.030	0,00	58,00	58,00	9,00
				45		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Alberto García Hamilton Localidad San Miguel de Tucumán (BID 3455/OC-AR)								
				45	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Alberto García Hamilton Localidad San Miguel de Tucumán (BID 3455/OC-AR)	0	18.817.503	43.644.444	37.873.582	0,00	56,00	56,00	41,00
				46		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Evita, Localidad Aguilares, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				46	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Evita, Localidad Aguilares, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	39.058.981	14.570.972	0	0,00	61,00	61,00	0,00
				47		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Martha Alcira Salotti, Localidad Las Talitas, Prov. de Tucumán(BID 3455/OC-AR)								
				47	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Martha Alcira Salotti, Localidad Las Talitas, Prov.de Tucumán(BID 3455/OC-AR)	0	26.967.768	67.057.516	42.267.927	0,00	56,00	56,00	27,00
				48		Construcción Jardín de Infantes en la Esc. N° 282 Tambor de Tacuari, Localidad Arroyo Colorado, Prov. Juiuv-(BID 4229 /OC-AR)								
				48	51	Construcción Jardín de Infantes en la Esc. N° 282 Tambor de Tacuari, Localidad Arroyo Colorado, Prov. Juiuv-(BID 4229 /OC-AR)	0	6.816.576	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00
				49		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 112 Coronel Manuel Dorrego, Loc. Libertador General San Martín, (BID 4229)								
				49	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 112 Coronel Manuel Dorrego, Loc. Libertador General San Martín, (BID 4229)	0	15.341.248	0	0	0,00	72,00	72,00	0,00
				50		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 4135 Monseñor Tavella (EX-223), Localidad General Güemes (BID 4229 /OC-AR)								
				50	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 4135 Monseñor Tavella (EX-223), Localidad General Güemes (BID 4229 /OC-AR)	0	34.531.270	46.638.217	28.200.940	0,00	51,00	51,00	19,00
				51		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 4041 Rafael Patricio Sosa (EX-79) localidad Salta, (BID 4229 /OC-AR)								
				51	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 4041 Rafael Patricio Sosa (EX-79) localidad Salta, (BID 4229 /OC-AR)	0	34.342.880	57.590.820	30.683.302	0,00	51,00	51,00	8,00
				52		Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 4088 Dr. Indalecio Gomez (EX-148) localidad Molinos (BID 4229 /OC-AR)								
				52	51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 4088 Dr. Indalecio Gomez (EX-148) localidad Molinos (BID 4229 /OC-AR)	0	18.679.906	27.360.363	17.039.786	0,00	52,00	52,00	31,00
				53		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N°248 Juan L. Nougues Provincia de Tucumán (BID 4229 /OC-AR)								
				53	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N°248 Juan L. Nougues , Provincia de Tucumán (BID 4229 /OC-AR)	0	17.654.932	64.569.167	32.490.696	0,00	61,00	61,00	6,00
				54		Construcción Jardín de Infantes en Teniente Benjamin Matienzo Provincia de Tucumán - (BID 4229 /OC-AR)								
				54	51	Construcción Jardín de Infantes en Teniente Benjamin Matienzo Provincia de Tucumán - (BID 4229 /OC-AR)	0	15.790.944	30.050.795	18.803.313	0,00	57,00	57,00	14,00
				55		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 246, Localidad La Marta, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
				55	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 246, Localidad La Marta, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	10.873.583	28.038.281	17.856.516	0,00	50,00	50,00	36,00
				56		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Salvador Alfonso, Localidad Las Salinas, Provincia de Tucumán (BID 4229/OC-AR)								
				56	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Salvador Alfonso, Localidad Las Salinas, Provincia de Tucumán (BID 4229/OC-AR)	0	18.472.921	28.629.547	17.338.940	0,00	61,00	61,00	19,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 31/12/2021	Ejecutado Físico al 31/12/2021
					57	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Niñez Tucumana, Localidad Alderetes, Prov.de Tucumán - PRINI(BID 4229 /OC-AR)								
					57	51 Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Niñez Tucumana, Localidad Alderetes, Prov.de Tucumán - PRINI(BID 4229 /OC-AR)	0	32.515.067	51.507.913	26.020.186	0,00	61,00	61,00	20,00
					58	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 247 P.Fernandez, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
					58	51 Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 247 P.Fernandez, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	28.091.606	54.431.080	33.337.349	0,00	54,00	54,00	9,00
					59	Construcción Jardín de Infantes en Julio Corzo localidad Las Talitas, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
					59	51 Construcción Jardín de Infantes en Julio Corzo localidad Las Talitas, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	29.579.456	44.289.205	19.888.762	0,00	56,00	56,00	13,00
					60	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 384 J M del Campo Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
					60	51 Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 384 J M del Campo Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	16.385.278	35.812.708	26.463.433	0,00	55,00	55,00	25,00
					61	Construcción Jardín de Infantes en Pablo Haimes, Localidad Concepción, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
					61	51 Construcción Jardín de Infantes en Pablo Haimes, Localidad Concepción, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	17.336.995	38.831.346	23.481.691	0,00	56,00	56,00	5,00
					62	Construcción Jardín de Infantes en Dr. Domingo García, Localidad Aguilares, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)								
					62	51 Construcción Jardín de Infantes en Dr. Domingo García, Localidad Aguilares, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	22.309.377	41.997.829	27.465.868	0,00	61,00	61,00	16,00
					63	Construcción Jardín de Infantes en Ciudad Este, Localidad La Rioja, Provincia La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					63	51 Construcción Jardín de Infantes en Ciudad Este, Localidad La Rioja, Provincia La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	30.197.432	0	0	0,00	61,00	61,00	0,00
					64	Construcción Jardín de Infantes en el Barrio Nestor Kirchner Norte, Localidad La Rioja, Provincia La Rioja (BID 3455/OC-AR)								
					64	51 Construcción Jardín de Infantes en el Barrio Nestor Kirchner Norte, Localidad La Rioja, Provincia La Rioja (BID 3455/OC-AR)	0	25.896.685	0	0	0,00	59,00	59,00	0,00
					65	Construcción Jardín de Infantes en Olta localidad Olta, Provincia de La Rioja - PRINI I (BID 4229 /OC-AR)								
					65	51 Construcción Jardín de Infantes en Olta localidad Olta, Provincia de La Rioja - PRINI I (BID 4229 /OC-AR)	0	45.090.221	50.939.790	21.250.906	0,00	66,00	66,00	1,00
					66	Construcción Jardín de Infantes N° 9, Localidad Milagro, Provincia de La Rioja - PRINI I (BID 4229 /OC-AR)								
					66	51 Construcción Jardín de Infantes N° 9, Localidad Milagro, Provincia de La Rioja - PRINI I (BID 4229 /OC-AR)	0	51.023.503	48.014.846	20.386.861	0,00	57,00	57,00	1,00
					67	Construcción Jardín de Infantes en el Barrio San Lorenzo, Localidad San Lorenzo, provincia Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
					67	51 Construcción Jardín de Infantes en el Barrio San Lorenzo, Localidad San Lorenzo, provincia Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	24.905.936	43.635.947	20.216.584	0,00	54,00	54,00	17,00
					68	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 83 ISABEL MENA DE MATA, Burruyacu, localidad El Chañar, provincia de TUCUMAN -								
					68	51 Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 83 ISABEL MENA DE MATA, Burruyacu, localidad El Chañar, provincia de TUCUMAN -	0	0	25.962.117	22.299.743	0,00	36,00	36,00	43,00
					69	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 2, Chilecito, localidad de Malligasta, provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutado Físico al 31/12/2021
				69	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 2, Chilecito, localidad de Malligasta, provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID N° 4229 /OC-AR)	0	0	44.256.078	13.876.354	0,00	29,00	29,00	3,00
				70		Construcción Jardín Mama Antula, La Banda, localidad de La Banda, provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-								
				70	51	Construcción Jardín Mama Antula, La Banda, localidad de La Banda, provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-	0	0	98.287.462	31.474.701	0,00	28,00	28,00	0,00
				71		Construcción Jardín en el barrio Saint Germain, Capital, localidad de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero - P								
				71	51	Construcción Jardín en el barrio Saint Germain, Capital, localidad de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero - P	0	0	97.757.806	29.704.042	0,00	27,00	27,00	0,00
				72		Construcción Jardín N° 70 CRISOL, Capital, localidad de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero - PRINI I (BID N°								
				72	51	Construcción Jardín N° 70 CRISOL, Capital, localidad de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero - PRINI I (BID N°	0	0	100.124.258	31.853.676	0,00	20,00	20,00	0,00
				73		Construcción Jardín en Escuela 4035 Profesor Alejandro Gauffin, Salta, Provincia de Salta - PRINI I (BID N° 4229 /OC-AR)								
				73	51	Construcción Jardín en Escuela 4035 Profesor Alejandro Gauffin, Salta, Provincia de Salta - PRINI I (BID N° 4229 /OC-AR)	0	0	63.158.210	28.999.914	0,00	18,00	18,00	16,00
				74		Construcción Jardín en el barrio Sector C1 Ciudad Nueva, localidad La Rioja, provincia de La Rioja- PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-A								
				74	51	Construcción Jardín en el barrio Sector C1 Ciudad Nueva, localidad La Rioja, provincia de La Rioja- PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-A	0	0	44.941.680	20.368.279	0,00	26,00	26,00	16,00
			11			Ejecución de Obras en Jardines en Región Noreste Argentino - Etapa II								
				1		Construcción Jardín de Infantes N° 46 en la Escuela N° 555, San Martín, localidad Bacaray, provincia de CORRIENTES - PROMEDU IV								
			11	1	51	Construcción Jardín de Infantes N° 46 en la Escuela N° 555, San Martín, localidad Bacaray, provincia de CORRIENTES - PROMEDU IV	0	0	39.397.417	29.504.595	0,00	69,00	69,00	13,00
				2		Construcción Jardín de Infantes N° 40 en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 84, Pirane, Localidad, Loma Senes, provi								
				2	51	Construcción Jardín de Infantes N° 40 en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 84, Pirane, Localidad, Loma Senes, provi	0	0	27.820.708	17.526.618	0,00	60,00	60,00	33,00
				3		Construcción Jardín de Infantes N° 40 en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 304, Pirane, localidad Colonia Loma Sene								
				3	51	Construcción Jardín de Infantes N° 40 en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 304, Pirane, localidad Colonia Loma Sene	0	0	25.822.223	14.559.997	0,00	70,00	70,00	7,00
				4		Construcción Jardín de Infantes en el Núcleo Educativo de Nivel Inicial N° 2067, Sede Escuela N° 26, Concepción, Localidad de Co								
				4	51	Construcción Jardín de Infantes en el Núcleo Educativo de Nivel Inicial N° 2067, Sede Escuela N° 26, Concepción, Localidad de Co	0	0	23.662.967	8.996.592	0,00	42,00	42,00	0,00
				5		Construcción Jardín JIN N° 24 EPEP N° 105, Laishi, localidad de El Mbigua, provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)								
				5	51	Construcción Jardín JIN N° 24 EPEP N° 105, Laishi, localidad de El Mbigua, provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)	0	0	22.536.188	17.562.794	0,00	62,00	62,00	27,00
				6		Construcción Jardín 56 Sede Escuela 686, San Ignacio, localidad Jardín América, provincia de Misiones - PRINI I (BID N° 4229 /O								
				6	51	Construcción Jardín 56 Sede Escuela 686, San Ignacio, localidad Jardín América, provincia de Misiones - PRINI I (BID N° 4229 /O	0	0	50.625.138	38.130.726	0,00	44,00	44,00	0,00
						Fundación Miguel Lillo								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 31/12/2021	Ejecutado Físico al 31/12/2021
71	101	16	0	10	51	Investigación de la Flora, Fauna y Gea								
						Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Botanica (7 pisos)								
						Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Botanica (7 pisos)	0	2.500.000	0	0	0,00	22,72	22,72	0,00
						Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 pisos)								
						Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 pisos)	0	2.500.000	7.500.000	5.978.245	0,00	62,50	62,50	32,02
						Instalación de un Sistema de Control de Incendio en Colecciones de Alcohol								
						Instalación de un Sistema de Control de Incendio en Colecciones de Alcohol	0	2.500.000	0	0	0,00	50,00	50,00	0,00
						Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación								
						Comisión Nacional de Actividades Espaciales								
						Generación de Ciclos de Información Espacial Completos								
71	106	16	0	2	52	Misiones Satelitales								
						Misión SAOCOM (BID N° 1777/ OC-AR) / (BID N° 4840/ OC-AR)	10.302.312.681	2.054.125.703	2.187.887.703	1.871.634.181	93,80	4,00	4,00	4,00
						Misiones Satelitales - Etapa III (CAF N° 8700)								
						Misiones SABIAMAR (CAF N° 8700)	2.759.724.103	1.550.000.000	1.909.594.555	1.390.415.488	76,99	16,00	16,00	16,00
						Construcción del Satélite SAOCOM 2 A/B								
						Construcción del Satélite SAOCOM 2 A/B	0	724.936.704	212.131.644	200.000.000	0,00	6,00	6,00	1,50
						Diseño, Fabricación, Integración y Ensayo de 4 Satélites (SARE II A)								
						Diseño, Fabricación, Integración y Ensayo de 4 Satélites (SARE II A)	102.468.351	318.800.072	111.300.072	102.731.316	0,00	10,00	10,00	2,50
						Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio								
						Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas								
72	337	1	0	1	52	Construcción de Vehículo Espacial	1.469.955.194	918.373.096	1.245.566.829	1.240.429.450	97,30	2,70	2,70	2,70
						Construcción de Vehículos Lanzadores Tronador II A, B y C								
						Construcción de Vehículos Lanzadores Tronador II A, B y C	3.611.471	584.009.038	213.022.390	16.468.787	0,00	10,00	10,00	4,10
						Ministerio de Cultura								
						Ministerio de Cultura								
						Actividades Centrales								
						Remodelación de Sede Principal Ministerio de Cultura - Etapa 1 - Av. Alvear 1690 - CABA								
						Remodelación de Sede Principal Ministerio de Cultura - Etapa 1 - Av. Alvear 1690 - CABA	0	66.965.891	737.960	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						Gestión de Museos Nacionales								
						Restauración de Fachadas y Cubiertas de Museos Nacionales								
72	337	18	0	6	51	Restauración de Fachadas y Cubiertas de Museos Nacionales	0	117.035.916	56.635.916	48.416.595	0,00	100,00	100,00	40,00
						Restauración y Puesta en Valor de Museos Nacionales - Etapa 1								
						Restauración y Puesta en Valor de Museos Nacionales - Etapa 1								
						Restauración y Puesta en Valor de Museos Nacionales - Etapa 1	0	193.738.193	49.896.403	40.286.147	0,00	100,00	100,00	27,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado o Físico Vig. al 31/12/2021	Ejecutado o Físico al 31/12/2021
		1				Gestión del Museo Nacional de Bellas Artes - MNBA								
			3			Ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes - Readecuación Planta Baja y Conexión de Edificios								
		1	3	51		Ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes - Readecuación Planta Baja y Conexión de Edificios	6.990.627	50.000.000	0	0	5,00	36,00	36,00	0,00
			6			Construcción de Reservas, Espacios de Exhibición y Talleres - Museo Nacional de Bellas Artes en Tecnópolis								
			6	51		Construcción de Reservas, Espacios de Exhibición y Talleres - Museo Nacional de Bellas Artes en Tecnópolis	0	42.000.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
113						Teatro Nacional Cervantes								
	16					Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes								
			27			Ejecución de Obras Adecuación e Implementación Cantina Piso 11								
113	16	0	27	51		Ejecución de Obras Adecuación e Implementación Cantina Piso 11	3.705.752	0	5.426.000	5.425.753	23,19	76,81	76,81	76,81
			34			Ejecución de Obras de Restauración Integral y Puesta en Valor de la Sala María Guerrero – Etapa I								
			34	51		Ejecución de Obras de Restauración Integral y Puesta en Valor de la Sala María Guerrero – Etapa I	8.633.110	0	9.748.000	9.747.459	35,46	64,55	64,55	64,54
			35			Actualización y Modernización de Ascensores Montacargas								
			35	51		Actualización y Modernización de Ascensores Montacargas	0	0	23.700.000	0	s/i	s/i	5,00	0,00
116						Biblioteca Nacional "Doctor Mariano Moreno"								
	25					Servicios de la Biblioteca Nacional								
			6			Adecuación del Centro de Datos y Centro de Contingencia del Museo del Libro y de la Lengua para la Digitalización del Acervo de								
116	25	0	6	51		Adecuación del Centro de Datos y Centro de Contingencia del Museo del Libro y de la Lengua para la Digitalización del Acervo de	0	87.423.350	349.194.240	221.810.850	0,00	35,00	35,00	16,00
117						Instituto Nacional del Teatro								
	16					Fomento, Producción y Difusión del Teatro								
			1			Remodelación Edilicia para Instalación de la Sede Central del Instituto Nacional del Teatro								
117	16	0	1	51		Remodelación Edilicia para Instalación de la Sede Central del Instituto Nacional del Teatro	0	50.000.000	0	0	0,00	30,00	30,00	0,00
75						Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social								
	350					Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social								
		24				Sistema Federal de Empleo								
			1			Construcción y Reformas Edilicias en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral								
75	350	24	0	1	51	Construcción y Reformas Edilicias en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral	0	22.934.601	8.234.601	0	0,00	35,00	35,00	0,00
850						Administración Nacional de la Seguridad Social								
	1					Actividades Centrales								
			27			Puesta en Valor Edificios Regional Sur 1 - Provincia de Río Negro								
850	1	0	27	51		Puesta en Valor Edificios Regional Sur 1 - Provincia de Río Negro	44.824.303	0	2.050.000	2.036.843	100,00	s/i	s/i	0,00
			62			Provisión e Instalación de Sistema de Protección Contra Incendio - Castex N° 4453								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20 21	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
				62	51	Provisión e Instalación de Sistema de Protección Contra Incendio - Castex N° 4453	44.966.668	0	1.300.000	769.067	93,35	s/i	s/i	0,42
				70		Puesta en Valor de los Edificios Ubicados en la Provincia de Santa Cruz, Jefatura Regional SUR II								
				70	51	Puesta en Valor de los Edificios Ubicados en la Provincia de Santa Cruz, Jefatura Regional SUR II	0	69.522.264	472.264	0	0,00	50,00	50,00	0,00
				80		Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 3 Etapa 2								
				80	51	Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 3 Etapa 2	43.761.798	0	33.950.000	25.211.925	99,93	s/i	s/i	0,07
				88		Puesta en valor Edificios Regional Capital - Etapa 2								
				88	51	Puesta en valor Edificios Regional Capital - Etapa 2	80.111.339	10.646.602	42.846.602	32.588.088	100,00	0,00	0,00	0,00
			1			Desarrollo de Infraestructura								
				2		Puesta en Valor Regional Bonaerense 2 - Etapa III								
			1	2	51	Puesta en Valor Regional Bonaerense 2 - Etapa III	59.568.582	0	750.000	0	100,00	s/i	s/i	0,00
				3		Puesta en Valor Edificios Regional Conurbano 2 - Etapa III								
				3	51	Puesta en Valor Edificios Regional Conurbano 2 - Etapa III	31.377.254	0	4.300.000	4.275.111	100,00	s/i	s/i	0,00
				9		Construcción Edificio UDAI Liniers, CABA								
				9	51	Construcción Edificio UDAI Liniers, CABA	331.579	0	200.000	0	0,39	s/i	s/i	0,00
				11		Puesta en Valor, Remodelación y Reparación Integral de los Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Litoral								
				11	51	Puesta en Valor, Remodelación y Reparación Integral de los Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Litoral	0	54.074.206	74.206	0	0,00	50,00	50,00	0,00
				12		Puesta en Valor de los Edificios en Uso de ANSES JR Noreste								
				12	51	Puesta en Valor de los Edificios en Uso de ANSES JR Noreste	0	51.602.059	252.059	0	0,00	50,00	50,00	0,00
				18		Puesta en Valor, Remodelacion y Reparación del Piedras 353, CABA								
				18	51	Puesta en Valor, Remodelacion y Reparación del Piedras 353, CABA	19.958.898	12.000.000	3.000.000	2.068.227	41,53	58,47	58,47	6,13
				19		Puesta en Valor Integral - Edificios Centrales ANSES - Ciudad Autónoma de Buenos Aires								
				19	51	Puesta en Valor Integral - Edificios Centrales ANSES - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	33.261.332	10.000.000	7.700.000	6.291.244	42,87	57,13	57,13	10,06
				22		Puesta en Valor de Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Noroeste								
				22	51	Puesta en Valor de Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Noroeste	0	35.990.606	90.606	0	0,00	50,00	50,00	0,00
80						Ministerio de Salud								
	310					Ministerio de Salud								
			1			Actividades Centrales								
				1		Refuncionalización Espacios Físicos - Sede Central MSAL								
80	310	1	0	1	51	Trabajos Generales de Refuncionalización de Espacios Físicos - MSAL	0	14.145.049	3.909.836	0	0,00	100,00	100,00	52,60
			30			Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de Salud								
				2		Centro de Almacenamientos Nacional de Vacunas (BID N° 5032/OC-AR)								
		30	0	2	51	Centro de Almacenamientos Nacional de Vacuna (BID N° 5032/OC-AR)	0	246.777.300	345.580	0	0,00	20,00	20,00	0,00
				3		Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas (BID N° 5032/OC-AR)								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 31/12/2021	Ejecutado Físico al 31/12/2021
			3		51	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Chubut (BID N° 5032/OC-AR)	0	22.230.960	0	0	0,00	20,00	20,00	0,00
					52	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Catamarca (BID N° 5032/OC-AR)	0	18.188.960	100	0	0,00	20,00	20,00	0,00
					53	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de San Luis (BID N° 5032/OC-AR)	0	18.188.960	0	0	0,00	20,00	20,00	0,00
					54	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Misiones (BID N° 5032/OC-AR)	0	22.230.960	0	0	0,00	20,00	20,00	0,00
					56	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Río Negro (BID N° 5032/OC-AR)	0	22.230.960	100	0	0,00	20,00	20,00	0,00
					57	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Buenos Aires (BID N° 5032/OC-AR)	0	28.294.000	294.000	0	0,00	20,00	20,00	0,00
					58	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Santa Cruz (BID N° 5032/OC-AR)	0	18.188.960	100	0	0,00	20,00	20,00	0,00
					59	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 5032/OC-AR)	0	18.188.960	100	0	0,00	20,00	20,00	0,00
			4			Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios Provinciales (BCIE N° 2215)								
			4		51	Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Chaco I (BCIE N° 2215)	0	1.547.255	1.547.255	0	0,00	31,00	31,00	0,00
					52	Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Chaco II (BCIE N° 2215)	0	1.547.255	1.547.255	0	0,00	31,00	31,00	0,00
					53	Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Chaco III (BCIE N° 2215)	0	1.547.255	737.406	0	0,00	31,00	31,00	0,00
					54	Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Chubut I (BCIE N° 2215)	0	1.547.255	1.547.255	0	0,00	31,00	31,00	0,00
					55	Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Chubut II (BCIE N° 2215)	0	1.547.255	1.547.255	0	0,00	31,00	31,00	0,00
					56	Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Chubut III (BCIE N° 2215)	0	1.547.255	1.547.255	0	0,00	31,00	31,00	0,00
					57	Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Salta I (BCIE N° 2215)	0	1.547.255	1.547.255	0	0,00	31,00	31,00	0,00
					58	Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Salta II (BCIE N° 2215)	0	1.547.255	1.547.255	0	0,00	31,00	31,00	0,00
					59	Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Salta III (BCIE N° 2215)	0	1.547.255	1.547.255	0	0,00	31,00	31,00	0,00
					60	Obra y Equip Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios Santiago del Estero I (BCIE N° 2215)	0	1.547.255	1.547.255	0	0,00	31,00	31,00	0,00
					61	Obra y Equip Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios Santiago del Estero II (BCIE N° 2215)	0	1.547.255	1.547.255	0	0,00	31,00	31,00	0,00
					62	Obra y Equip Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios Santiago del Estero III (BCIE N° 2215)	0	1.547.255	1.547.255	0	0,00	31,00	31,00	0,00
			37			Prevención y Control de Enfermedades Endémicas								
				6		Construcción de Base Nacional (FONPLATA ARG 41/2019)								
		37	0	6	51	Construcción de Base Nacional en Salta (FONPLATA ARG 41/2019)	0	22.078.200	22.078.100	0	0,00	30,00	30,00	0,00
					52	Construcción de Base Nacional en Santiago del Estero (FONPLATA ARG 41/2019)	0	10.683.000	10.682.900	0	0,00	30,00	30,00	0,00
					53	Construcción de Base Nacional en San Juan (FONPLATA ARG 41/2019)	0	12.463.500	12.463.400	0	0,00	30,00	30,00	0,00
					55	Construcción de Base Nacional en Juan Jose Castelli (Chaco) (FONPLATA ARG 41/2019)	0	14.244.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				7		Refuncionalización de Base Nacional (FONPLATA ARG 41/2019)								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20 21	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21			
906				7	51	Refuncionalización de Base Nacional en Córdoba (FONPLATA ARG 41/2019)	0	7.122.000	0	0	0,00	30,00	30,00	0,00			
				52	Refuncionalización de Base Nacional en Corrientes (FONPLATA ARG 41/2019)	0	8.902.500	0	0	0,00	30,00	30,00	0,00				
				53	Refuncionalización de Base Nacional en Calchaquí (Santa Fe) (FONPLATA ARG 41/2019)	0	6.231.750	0	0	0,00	30,00	30,00	0,00				
				55	Refuncionalización de Base Nacional en Tartagal (Salta) (FONPLATA ARG 41/2019)	0	7.478.100	0	0	0,00	30,00	30,00	0,00				
				56	Refuncionalización de Base Nacional en Orán (Salta) (FONPLATA ARG 41/2019)	0	7.478.100	0	0	0,00	30,00	30,00	0,00				
				57	Refuncionalización de Base Nacional en Salvador Mazza (Salta) (FONPLATA ARG 41/2019)	0	4.878.570	0	0	0,00	30,00	30,00	0,00				
				58	Refuncionalización de Base Nacional en Ledesma (Jujuy) (FONPLATA ARG 41/2019)	0	4.878.570	0	0	0,00	30,00	30,00	0,00				
				59	Refuncionalización de Base Nacional en San Pedro (Jujuy) (FONPLATA ARG 41/2019)	0	4.878.570	0	0	0,00	30,00	30,00	0,00				
				38					Funciones Esenciales de Salud Pública (BCIE N°2215)								
							11		Construcción de Almacenes Regionales de Vacunas (BCIE N°2215)								
				38	0	11	51	Construcción de Almacenes de Vacunas NOA y NEA (BCIE N°2215)	28.561.901	41.780.190	49.280.190	11.538.054	41,00	59,00	59,00	0,00	
								52	Construcción de Almacenes de Vacunas Centro, Patagonia y Cuyo (BCIE N°2215)	145.937.922	41.180.509	55.380.509	11.836.294	80,11	19,89	19,89	0,00
				903					Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer								
						53			Atención de Pacientes								
								44	Construcción de Depósito de Farmacia del Hospital Nac. Dr. Baldomero Sommer								
				903	53	0	44	51	Construcción de Depósito de Farmacia del Hospital Nac. Dr. Baldomero Sommer	3.288.158	10.500.000	14.198.864	14.198.864	22,00	78,00	78,00	78,00
								48	Readeacuación, Refacción Integral de Salas de Internación Comedores y Consultorios de Pabellón 3 del Hospital Sommer(Etapa I)								
							48	51	Readeacuación, Refacción Integral de Salas de Internación Comedores y Consultorios de Pabellón 3 del Hospital Sommer(Etapa I)	0	20.000.000	0	0	0,00	57,14	57,14	0,00
							55		Readeacuación de Red de Gas Troncal e Interna en los Barrios del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer								
							55	51	Readeacuación de Red de Gas Troncal e Interna en los Barrios del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer	0	25.000.000	25.000.000	24.777.279	0,00	100,00	100,00	56,00
							58		Ampliación de Hemoterapia del Hospital Nac. Dr. Baldomero Sommer								
							58	51	Ampliación de Hemoterapia del Hospital Nac. Dr. Baldomero Sommer	0	3.000.000	3.840.000	3.830.625	0,00	47,24	47,24	52,00
							61		Readeacuación, Refacción Integral de Salas y Consultorios de Pabellón 10								
							61	51	Readeacuación, Refacción Integral de Salas y Consultorios de Pabellón 10	0	10.000.000	0	0	0,00	23,81	23,81	0,00
							63		Refacción Pabellón 4 - Resonador Magnético								
							63	51	Refacción Pabellón 4 - Resonador Magnético	0	5.000.000	100	0	0,00	35,71	35,71	0,00
							64		Construcción Conector 4 - 6								
							64	51	Construcción Conector 4 - 6	0	9.500.000	5.257.000	3.784.993	0,00	100,00	100,00	48,00
							65		Construcción de Solado para Juegos Integrados								
							65	51	Construcción de Solado para Juegos Integrados	0	0	565.841	565.841	68,00	s/i	32,00	32,00
							66		Construcción de Sum y Equipamiento en Cuidados Paliativos								
							66	51	Construcción de Sum y Equipamiento en Cuidados Paliativos	0	0	6.928.298	6.928.298	20,00	s/i	80,00	80,00
					Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán												

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
		56				Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud								
				12		Refuncionalización de Laboratorio para el Funcionamiento de BSL4, Barracas - CABA								
	906	56	0	12	51	Refuncionalización de Laboratorio para el Funcionamiento de BSL4, Barracas - CABA					s/i	s/i	s/i	0,00
			1			Desarrollo y Producción de Biológicos								
				28		Adecuación Planta de Tratamiento y Purificación de Agua Tipo WFI, Barracas - CABA								
			1	28	51	Adecuación Planta de Tratamiento y Purificación de Agua Tipo WFI, Barracas - CABA	0	0	14.175.000	13.522.502	0,00	100,00	100,00	100,00
				37		Readec Ed Espacios para el Traslado de Serv de Antígenos y Antisueños, Serv de Vacunas Bacterianas y Serv de Toxinas y Toxoides								
				37	51	Readec Ed Espacios para el Traslado de Serv de Antígenos y Antisueños, Serv de Vacunas Bacterianas y Serv de Toxinas y Toxoides	14.694.238	50.069.264	31.997.264	30.109.264	0,00	100,00	100,00	49,17
				38		Readec Edificio de Espacios para el Traslado de los Serv de Envasado BCG y Tuberculina y Servicio de Medios de Cultivo - CABA								
				38	51	Readec Edificio de Espacios para el Traslado de los Serv de Envasado BCG y Tuberculina y Servicio de Medios de Cultivo - CABA	0	32.619.606	27.671.606	22.105.655	0,00	100,00	100,00	44,00
				39		Remodelación del Servicio Sueros Perteneciente al Área de Filtración y Ultrafiltración del Instituto Nacional de Producción de B								
				39	51	Remodelación del Servicio Sueros Perteneciente al Área de Filtración y Ultrafiltración del Instituto Nacional de Producción de B	0	0	14.800.000	10.632.436	0,00	100,00	100,00	42,49
				40		Remodelación Planta Productora de Biológicos - Barracas, CABA								
				40	51	Remodelación Planta Productora de Biológicos - Barracas, CABA	0	0	20.050.000	15.769.729	0,00	100,00	100,00	39,45
			2			Investigación, Docencia y Servicio en Infecciones Bacterianas, Micóticas, Parasitarias y Virósicas								
				14		Remodelación y Ampliación del Servicio de Fisiopatogenia y Enterobacterias - Etapa 3, Barracas- CABA								
			2	14	51	Remodelación y Ampliación del Servicio de Fisiopatogenia y Enterobacterias - Etapa 3, Barracas- CABA	14.180.609	69.061.688	30.686.688	29.731.871	0,00	100,00	100,00	70,00
			6			Control de Tuberculosis y Otras Enfermedades Respiratorias								
				12		Reparación de Sanitarios en Edificio Central y Office - Sala de Informática, Santa Fé								
			6	12	51	Reparación de Sanitarios en Edificio Central y Office - Sala de Informática, Santa Fé	0	9.996.589	14.136.589	10.154.696	0,00	100,00	100,00	85,00
			8			Capacitación y Servicios Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias								
				15		Remodelación de Laboratorios BSL2 TBC/Virología – Instituto Nacional de Epidemiología "Dr. Juan H. Jara" - Mar del Plata - Provi								
			8	15	51	Remodelación de Laboratorios BSL2 TBC/Virología – Instituto Nacional de Epidemiología "Dr. Juan H. Jara" - Mar del Plata - Provi	0	0	47.850.000	46.511.326	s/i	s/i	100,00	85,00
				12		Investigación para la Prevención y Control de Enfermedades Tropicales y Subtropicales								
				1		Construcción de Campus de Investigación, Viviendas Unifamiliares y Base para Control de Vectores								
			12	1	51	Construcción de Campus de Investigación, Viviendas Unifamiliares y Base para Control de Vectores	221.682.495	45.000.000	308.000.000	301.209.111	43,20	56,80	56,80	49,00
	909					Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca								
						Atención de Pacientes (DIS)								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 31/12/2021	Ejecutado Físico al 31/12/2021
				20		Readequación de la Red Eléctrica Interna de Pabellones (DIS)								
	909	59	0	20	51	Readequación de la Red Eléctrica Interna de Pabellones (DIS)	4.895.963	4.000.000	1	0	48,96	25,52	25,52	0,00
				33		Reacondicionamiento de Instalación de Gas (DIS)								
				33	51	Reacondicionamiento de Instalación de Gas (DIS)	0	5.095.000	3.184.724	1.910.834	0,00	36,40	36,40	20,00
				35		Extencion de la Infraestructura de la Red Eléctrica (DIS)								
				35	51	Extencion de la Infraestructura de la Red Eléctrica (DIS)	0	2.500.000	1	0	0,00	50,00	50,00	0,00
				36		Refacción de Lavadero Central (DIS)								
				36	51	Refacción de Lavadero Central (DIS)	0	0	16.102.794	12.909.660	s/i	s/i	72,00	20,53
	910					Instituto Nacional de Rehabilitación Psicosfísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone								
		60				Atención a Personas con Discapacidades Psicosfísicas (DIS)								
				17		Ampliación de Segunda Rampa y Salida de Emergencia Planta Alta								
	910	60	0	17	51	Ampliación de Segunda Rampa y Salida de Emergencia Planta Alta	0	14.760.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
81						Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible								
	317					Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible								
		60				Política Ambiental en Recursos Naturales								
				4		Conservación de la Biodiversidad								
				1		Construcción de una Sala de Elaboración de Productos a Base de Frutos Nativos -Municipalidad de Ocloyas, Jujuy (PNUD ARG 15/G53)								
81	317	60	4	1	51	Construcción de una Sala de Elaboración de Productos a Base de Frutos Nativos -Municipalidad de Ocloyas, Jujuy (PNUD ARG 15/G53)	0				0,00	0,00	0,00	0,00
				2		Construcción de Sala de Elaboración de Productos a Base de Frutos Nativos en Terreno de una Cooperativa de Productores – Jujuy (								
				2	51	Construcción de Sala de Elaboración de Productos a Base de Frutos Nativos en Terreno de una Cooperativa de Productores – Jujuy (	0				0,00	0,00	0,00	0,00
				5		Protección Ambiental de los Bosques Nativos								
				12		Abastecimiento y Almacenamiento de Agua para Producción, en las Provincias del Chaco y Santiago del Estero (BIRF N° 8493)								
				12	51	Abastecimiento y Almacenamiento de Agua para Producción, en las Provincias del Chaco y Santiago del Estero (BIRF N° 8493)	0	0	88.790.000	88.102.146	0,00	100,00	100,00	39,00
				13		Construcción de Techos de Captación de Agua de Lluvia, en las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero. Lotes 1 a 3 (BIR								
				13	51	Construcción de Techos de Captación de Agua de Lluvia, en las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero. Lotes 1 a 3 (BIR	0	0	28.410.000	28.383.277	0,00	100,00	100,00	100,00
				14		Obras de Perforación para las Provincias de Salta y Santiago del Estero (BIRF N° 8493)								
				14	51	Obras de Perforación para las Provincias de Salta y Santiago del Estero (BIRF N° 8493)	0				0,00	100,00	100,00	0,00
				15		Construcción de Pozo Profundo para Acceso al Agua - Etapa II- (BIRF N° 8493)								
				15	51	Construcción de Pozo Profundo para Acceso al Agua - Etapa II- (BIRF N° 8493)	0	0	213.080.000	213.080.000	0,00	100,00	100,00	20,00
				16		Mejoras e Infraestructura Agropecuaria de Pequeños Productores Forestales-Etapa II- (BIRF N° 8493)								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
			16		51	Mejoras e Infraestructura Agropecuaria de Pequeños Productores Forestales-Etapa II- (BIRF N° 8493)	0				0,00	100,00	100,00	0,00
		61				Promoción y Gestión del Cambio Climático y el Desarrollo Sostenible								
				1		Construcciones en Bienes de Dominio Público en el Marco del Proy. Reg. Argentina- Uruguay - Fondo de Adaptación (AF/AU/RIOU/G1)								
		61	0	1	51	Construcciones en Bienes de Dominio Público en el Marco del Proy. Reg. Argentina- Uruguay - Fondo de Adaptación (AF/AU/RIOU/G1)	0	19.118.609	0	0	0,00	6,85	6,85	0,00
		63				Control Ambiental								
				29		Relleno Sanitario Zona Metropolitana de Mendoza (BID N° 3249/OC-AR)								
		63	0	29	51	Relleno Sanitario Zona Metropolitana de Mendoza (BID N° 3249/OC-AR)	0	2.000.000	0	0	0,00	0,21	0,21	0,00
				31		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en la Ciudad de Concordia (BID N° 3249/OC-AR)								
				31	51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en la Ciudad de Concordia (BID N° 3249/OC-AR)	0	75.000.000	341.318.935	311.514.678	0,00	83,00	83,00	21,50
				33		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Área Metropolitana de Formosa (BID N° 3249)								
				33	51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Área Metropolitana de Formosa (BID N° 3249)	29.454.393	55.650.000	441.650.000	427.798.123	5,00	80,00	80,00	38,00
				34		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Alto Valle de Río Negro (BIDN° 3249/OC-AR)								
				34	51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Alto Valle de Río Negro (BIDN° 3249/OC-AR)	0	2.000.000	0	0	0,00	0,61	0,61	0,00
				35		Construcción Laboratorio Llave en Mano en la Provincia de Buenos Aires								
				35	51	Construcción Laboratorio Llave en Mano en la Provincia de Buenos Aires	0	140.000.000	0	0	0,00	65,00	65,00	0,00
				36		Recomposición Sitios Contaminados Barrio Pampa Lanus								
				36	51	Recomposición Sitios Contaminados Barrio Pampa Lanus	0	80.000.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				37		Recomposición Sitios Contaminados Emporio Tanque Quilmes								
				37	51	Recomposición Sitios Contaminados Emporio Tanque Quilmes	0	80.000.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				38		Recomposición Sitios Contaminados Curtiembre Piazza								
				38	51	Recomposición Sitios Contaminados Curtiembre Piazza	0	100.000.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				44		Construcción de un Relleno Sanitario para la Ciudad de Paraná y Municipios Vecinos (BID N°3249)								
				44	51	Construcción de un Relleno Sanitario para la Ciudad de Paraná y Municipios Vecinos (BID N°3249)	0	22.160.000	0	0	0,00	3,55	3,55	0,00
				47		Construcción del Centro Ambiental de Colón, Entre Ríos (BID N°3249)								
				47	51	Construcción del Centro Ambiental de Colón, Entre Ríos (BID N°3249)	0	2.000.000	0	0	0,00	0,58	0,58	0,00
				51		Construcción Sistema de Biogás GNC Rafaela (GEF-PNUD ARG 16/G23)								
				51	51	Construcción Sistema de Biogás GNC Rafaela (GEF-PNUD ARG 16/G23)	0	2.000.000	3.200.000	3.189.384	0,00	100,00	100,00	30,00
				52		Construcción Biodigestor Tapalqué (GEF-PNUD ARG 16/G23)								
				52	51	Construcción Biodigestor Tapalqué (GEF-PNUD ARG 16/G23)	0	7.800.000	4.267.174	4.267.174	0,00	0,00	0,00	0,00
				55		Construcción de Plantas de Transferencia y Equipamiento para Relleno Sanitario en la Región de Tupungato, Mendoza (BID N°3249)								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
				55	51	Construcción de Plantas de Transferencia y Equipamiento para Relleno Sanitario en la Región de Tupungato, Mendoza (BID N°3249)	0	12.470.000	0	0	0,00	40,00	40,00	0,00
				56		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales para Corrientes (BID N°3249)								
				56	51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales para Corrientes (BID N°3249)	0	2.000.000	0	0	0,00	0,61	0,61	0,00
				57		Instalación para la Generación de Biogas en el Municipio de Gualaguaychú, Provincia de Entre Ríos (GEF-PNUD ARG 16/G23)								
				57	51	Instalación para la Generación de Biogas en el Municipio de Gualaguaychú, Provincia de Entre Ríos (GEF-PNUD ARG 16/G23)	0	22.800.000	26.242.826	26.180.125	0,00	100,00	100,00	40,00
				58		Instalación para la Generación de Biogas Captación de Metano en una Laguna de Estab de Aguas Residuales (GEF-PNUD ARG 16/G23)								
				58	51	Instalación para la Generación de Biogas Captación de Metano en una Laguna de Estab de Aguas Residuales (GEF-PNUD ARG 16/G23)	0	10.800.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				59		Obra e Instalación de Biodigestor en el Mercado Central del Municipio de Escobar (GEF-PNUD ARG 16/G23)								
				59	51	Obra e Instalación de Biodigestor en el Mercado Central del Municipio de Escobar (GEF-PNUD ARG 16/G23)	0	7.800.000	22.080.000	22.071.601	0,00	100,00	100,00	95,00
				60		Generación de Biogas a partir de los RSU en un Relleno de Acuerdo al Informe Presentado INTI, (GEF-PNUD ARG 16/G23)								
				60	51	Generación de Biogas a partir de los RSU en un Relleno de Acuerdo al Informe Presentado INTI, (GEF-PNUD ARG 16/G23)	0	21.900.000	18.436.000	18.336.597	0,00	100,00	100,00	45,00
				61		Provisión e Instalación de Biodigestores en 5 Escuelas Técnicas y Agropecuarias en Buenos Aires (GEF-PNUD ARG 16/G23)								
				61	51	Provisión e Instalación de Biodigestores en 5 Escuelas Técnicas y Agropecuarias en Buenos Aires (GEF-PNUD ARG 16/G23)	0	820.000	12.550.000	12.495.632	0,00	100,00	100,00	85,00
				62		Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Luján (BID N° 3249)								
				62	51	Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Luján (BID N° 3249)	0	26.350.000	69.045.854	68.669.588	0,00	45,00	45,00	0,00
				63		Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Chascomús, Dolores, Ranchos y aldeaños (BID N° 3249)								
				63	51	Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Chascomús, Dolores, Ranchos y aldeaños (BID N° 3249)	0	2.000.000	0	0	0,00	48,00	48,00	0,00
				64		Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en el Partido de la Costa (BID N° 3249)								
				64	51	Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en el Partido de la Costa (BID N° 3249)	0	1.800.000	0	0	0,00	0,55	0,55	0,00
				65		Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Miramar (BID N° 3249)								
				65	51	Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Miramar (BID N° 3249)	0	1.800.000	0	0	0,00	1,42	1,42	0,00
				66		Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en la Ciudad de Córdoba (BID N° 3249)								
				66	51	Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en la Ciudad de Córdoba (BID N° 3249)	0	73.000.000	0	0	0,00	2,00	2,00	0,00
				67		Contruccion Centro Integral RSU: Córdoba, Consorcio Pequeños Municipios: Consorcio 1 (BID N° 3249)								
				67	51	Contruccion Centro Integral RSU: Córdoba, Consorcio Pequeños Municipios: Consorcio 1 (BID N° 3249)	0	2.565.000	38.180.000	38.179.576	0,00	48,00	48,00	0,00
				68		Contruccion Centro Integral RSU: Córdoba, Consorcio Pequeños Municipios: Consorcio 2 (BID N° 3249)								
				68	51	Contruccion Centro Integral RSU: Córdoba, Consorcio Pequeños Municipios: Consorcio 2 (BID N° 3249)	0	2.565.000	0	0	0,00	0,78	0,78	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
				69		Contruccion Centro Integral RSU: Córdoba, Consorcio Pequeños Municipios: Consorcio 3 (BID N° 3249)								
				69	51	Contruccion Centro Integral RSU: Córdoba, Consorcio Pequeños Municipios: Consorcio 3 (BID N° 3249)	0	2.565.000	0	0	0,00	0,78	0,78	0,00
				70		Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Reconquista, Avellaneda, Guadalupe Norte y Nicanor Molinas (BID N° 3249)								
				70	51	Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Reconquista, Avellaneda, Guadalupe Norte y Nicanor Molinas (BID N° 3249)	0	2.300.000	0	0	0,00	0,70	0,70	0,00
				71		Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Microrregión 2 de La Pampa (BID N° 3249)								
				71	51	Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Microrregión 2 de La Pampa (BID N° 3249)	0	2.400.000	0	0	0,00	0,58	0,58	0,00
				72		Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Microrregión 7 de La Pampa - Santa Rosa (BID N° 3249)								
				72	51	Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Microrregión 7 de La Pampa - Santa Rosa (BID N° 3249)	0	2.500.000	0	0	0,00	0,49	0,49	0,00
				73		Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en La Banda (BID N° 3249)								
				73	51	Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en La Banda (BID N° 3249)	0	2.000.000	0	0	0,00	1,00	1,00	0,00
				74		Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Chaco (BID N° 3249)								
				74	51	Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Chaco (BID N° 3249)	0	6.500.000	0	0	0,00	1,97	1,97	0,00
				75		Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Salta (BID N° 3249)								
				75	51	Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Salta (BID N° 3249)	0	15.650.000	0	0	0,00	4,74	4,74	0,00
				76		Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en La Rioja (BID N° 3249)								
				76	51	Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en La Rioja (BID N° 3249)	0	20.655.000	0	0	0,00	6,26	6,26	0,00
				77		Construccion Centro Socio Ambiental Ecoparque Quilmes (BID N° 3249)								
				77	51	Construccion Centro Socio Ambiental Ecoparque Quilmes (BID N° 3249)	58.765.295	75.050.000	286.598.941	285.466.711	0,00	100,00	100,00	31,00
				78		Construccion Centro de Fortalecimiento en Avellaneda - Contenerización en Escuelas Públicas (BID N° 3249)								
				78	51	Construccion Centro de Fortalecimiento en Avellaneda - Contenerización en Escuelas Públicas (BID N° 3249)	0	3.500.000	19.305.000	17.780.276	0,00	100,00	100,00	92,00
				79		Construccion Centro de Fortalecimiento en Avellaneda - Contenerización en Gerli (BID N° 3249)								
				79	51	Construccion Centro de Fortalecimiento en Avellaneda - Contenerización en Gerli (BID N° 3249)	0	2.500.000	81.335.461	81.335.460	0,00	100,00	100,00	100,00
				80		Construccion Centro de Fortalecimiento en Avellaneda - Recuperación de Aceite Vegetal Usado (BID N° 3249)								
				80	51	Construccion Centro de Fortalecimiento en Avellaneda - Recuperación de Aceite Vegetal Usado (BID N° 3249)	0	4.000.000	0	0	0,00	0,10	0,10	0,00
				81		Construccion Centro de Fortalecimiento en Avellaneda - Recorte de Neumáticos (BID N° 3249)								
				81	51	Construccion Centro de Fortalecimiento en Avellaneda - Recorte de Neumáticos (BID N° 3249)	0	6.500.000	0	0	0,00	0,10	0,10	0,00
				82		Construccion Centro de Fortalecimiento en Moreno (BID N° 3249)								
				82	51	Construccion Centro de Fortalecimiento en Moreno (BID N° 3249)	22.000.000	47.650.000	376.704.000	376.488.439	0,00	100,00	100,00	54,00
				83		Construccion Centro de Fortalecimiento en Almirante Brown (BID N° 3249)								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 31/12/2021	Ejecutado Físico al 31/12/2021
				83	51	Construccion Centro de Fortalecimiento en Almirante Brown (BID N° 3249)	0	18.563.000	0	0	0,00	0,10	0,10	0,00
				84		Construccion Centro integral de RSU Villarino - Provincia de Buenos Aires (BID N° 3249)								
				84	51	Construccion Centro integral de RSU Villarino - Provincia de Buenos Aires (BID N° 3249)	0	2.000.000	0	0	0,00	5,53	5,53	0,00
				87		Construcción Centros Integrales RSU y Fortalecimiento -Proyecto Buenos Aires: ACUMAR (BID N° 3249)								
				87	51	Construcción Centros Integrales RSU y Fortalecimiento -Proyecto Buenos Aires: ACUMAR (BID N° 3249)	0	2.000.000	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00
				88		Construccion Planta de Separación - Santo Tomé Corrientes (BID N° 3249)								
				88	51	Construccion Planta de Separación - Santo Tomé Corrientes (BID N° 3249)	0	1.500.000	0	0	0,00	1,09	1,09	0,00
				89		Construccion Centro RSU Gualaguaychú (BID N° 3249)								
				89	51	Construccion Centro RSU Gualaguaychú (BID N° 3249)	0	2.650.000	0	0	0,00	20,80	20,80	0,00
				90		Construccion Centro RSU Florencio Varela (BID N° 3249)								
				90	51	Construccion Centro RSU Florencio Varela (BID N° 3249)	0	15.250.000	0	0	0,00	12,06	12,06	0,00
				91		Construccion Centro RSU Rosario - Santa Fé (BID N° 3249)								
				91	51	Construccion Centro RSU Rosario - Santa Fé (BID N° 3249)	0	1.991.000	0	0	0,00	1,57	1,57	0,00
				92		Construccion Centro RSU Baradero - San Pedro (BID N° 3249)								
				92	51	Construccion Centro RSU Baradero - San Pedro (BID N° 3249)	0	1.500.000	0	0	0,00	1,19	1,19	0,00
				93		Construccion Centro RSU San Juan (BID N° 3249)								
				93	51	Construccion Centro RSU San Juan (BID N° 3249)	0	14.890.000	0	0	0,00	11,78	11,78	0,00
				94		Construccion Centro RSU Chivilcoy - Buenos Aires (BID N° 3249)								
				94	51	Construccion Centro RSU Chivilcoy - Buenos Aires (BID N° 3249)	0	22.122.000	0	0	0,00	17,49	17,49	0,00
				95		Construccion de Obras para Atender Situaciones Sociales en la Republica Argentina (BID N° 3249)								
				95	51	Construccion de Obras para Atender Situaciones Sociales en la Republica Argentina (BID N° 3249)	0	2.277.000	0	0	0,00	0,41	0,41	0,00
				96		Construcción de un Sistema de Generación de Biogás de Residuos de Pesca, en el Área Virch Valdes (GEF-PNUD ARG 16/G23)								
				96	51	Construcción de un Sistema de Generación de Biogás de Residuos de Pesca, en el Área Virch Valdes (GEF-PNUD ARG 16/G23)	0	12.000.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				97		Construcción de Biodigestores a Pequeña Escala para el Abastecimiento de Energía en dos Comunidades Indígenas de la Provincia de								
				97	51	Construcción de Biodigestores a Pequeña Escala para el Abastecimiento de Energía en dos Comunidades Indígenas de la Provincia de	0	0	3.185.000	3.096.713	0,00	100,00	100,00	25,00
				98		Constr. Inst. y Puesta en Func de Planta de Captación y Aprov de Biogás en el Relleno Sanitario Overa Pozo(PNUD AR16/G23)								
				98	51	Constr. Inst. y Puesta en Func de Planta de Captación y Aprov de Biogás en el Relleno Sanitario Overa Pozo(PNUD AR16/G23)	0	0	7.100.000	7.044.844	s/i	s/i	100,00	0,00
						Administración de Parques Nacionales								
						Conservación de la Biodiversidad (GEF TF N° 2837/AR)								
					3	Construcción de Galpón/Taller y Alojamiento para Personal de Tránsito en el Parque Nacional El Imoentrabable-(GEF TF 2837/AR)								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Programado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutado Físico al 31/12/2021
	107	21	0	3	51	Construcción de Galpón/Taller y Alojamiento para Personal de Tránsito en el Parque Nacional El Impenetrable-(GEF TF 2837/AR)	3.952.757	6.577.900	18.732.910	18.732.910	20,83	79,17	79,17	79,17
				5		Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares y Dos Vlv para Guardaparques en el Parque IntMarino Coster(GEF TF 0A0233/AR)								
				5	51	Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares y Dos Vlv para Guardaparques en el Parque Marino Coster(GEF TF 0A0233/AR)	37.472.142	0	2.218.563	2.218.563	90,01	9,99	9,99	9,99
				44		Construcción de Un Centro Operativo en el Parque Provincial Copo - Prov. de Santiago del Estero (GEF TF 2837/AR)								
				44	51	Construcción de Un Centro Operativo en el Parque Provincial Copo - Prov. de Santiago del Estero (GEF TF 2837/AR)	3.337.518	3.098.700	5.316.513	5.316.512	9,95	90,05	90,05	13,77
				45		Construcción de Un Centro Operativo en el Parque Provincial Loro Hablador Prov. de Chaco (GEF TF 2837/AR)								
				45	51	Construcción de Un Centro Operativo en el Parque Provincial Loro Hablador Prov. de Chaco (GEF TF 2837/AR)	2.192.419	3.098.700	14.449.488	14.280.714	9,95	90,05	90,05	13,77
				46		Construcción Sede Administrativa en Puerto San Julián-Parque Interjurisdiccional Mariano Makenke (GEF TF 2837/AR)								
				46	51	Construcción Sede Administrativa en Puerto San Julián-Parque Interjurisdiccional Mariano Makenke (GEF TF 2837/AR)	32.704.437	6.540.700	11.287.110	11.287.109	100,00	0,00	0,00	0,00
	23					Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos (BID N° 2606/OC-AR)								
				6		Construcción Muelles en Puerto Frías y Puerto Alegre en San Carlos Bariloche- Parque Nacional								
	23	0		6	51	Construcción Muelles en Puerto Frías y Puerto Alegre en San Carlos Bariloche- Parque Nacional	11.900.390				100,00	0,00	0,00	0,00
				24		Construcción de Accesibilidad al Mirador del Viento , Puesta en Valor del Estac Lindante Peñon Villa Traful (BID N° 2606/OC-AR)								
				24	51	Construcción de Accesibilidad al Mirador del Viento , Puesta en Valor del Estac Lindante Peñon Villa Traful (BID N° 2606/OC-AR)	0	27.000.000	2.600.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				25		Construcción de Sendas de Accesibilidad y Puesta en Valor de Com San Isla Victoria en Parque Nac Nahuel H(BID N° 2606/OC-AR)								
				25	51	Construcción de Sendas de Accesibilidad y Puesta en Valor de Com San en Isla Victoria en Parque Nac Nahuel H(BID N° 2606/OC-AR)	0	28.580.000	5.300.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				26		Construcción de Ciclovia Senda Catitre en el Parque Nacional Lanin (BID N° 2606/OC-AR)								
				26	51	Construcción de Ciclovia Senda Catitre en el Parque Nacional Lanin (BID N° 2606/OC-AR)	0	120.000.000	24.000.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				33		Construcción de Sendero Peatonal en el Cañadón del Toro, Valle Río Pipo-Parque Nacional Tierra del Fuego-(BID N°2606/OC-AR)								
				33	51	Construcción de Sendero Peatonal en el Cañadón del Toro, Valle Río Pipo-Parque Nacional Tierra del Fuego-(BID N°2606/OC-AR)	7.151.404	8.458.732	7.931.909	3.410.940	23,09	76,91	76,91	2,15
				45		Proveeduría , Mirador y Senderos Accesibles en El Parque Nacional Bosques de Arrayanes -Península de Ouetrihue (BID N° 2606/OC-								
				45	51	Proveeduría , Mirador y Senderos Accesibles en El Parque Nacional Bosques de Arrayanes -Península de Ouetrihue (BID N° 2606/OC-	0	50.250.000	10.050.000	0	0,00	73,32	73,32	0,00
	24					Infraestructura en Áreas Naturales Protegidas								
			0			Infraestructura en Áreas Naturales Protegidas								
				5		Construcción de Galpón de Servicios Generales en el Parque Nacional Laguna Blanca								
	24	0		5	51	Construcción de Galpón de Servicios Generales en el Parque Nacional Laguna Blanca	27.105.818	0	2.267.074	1.985.603	100,00	0,00	0,00	0,00
				6		Construcción de Centro Administrativo en la Reserva Nacional Pizarro								

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21
			6		51	Construcción de Centro Administrativo en la Reserva Nacional Pizarro	23.789.395	0	5.974.798	5.974.798	100,00	0,00	0,00	0,00
			7			Construcción de 2 Viviendas de Guardaparque y Obras Complementarias en el Destacamento Rio Cincel - M.N Laguna de los Pozuelos -								
			7		51	Construcción de 2 Viviendas de Guardaparque y Obras Complementarias en el Destacamento Rio Cincel - M.N Laguna de los Pozuelos -	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			12			Construccion de Vivienda Intendente y Oficina de Informes en la Reserva Natural Formosa								
			12		51	Construccion de Vivienda Intendente y Oficina de Informes en la Reserva Natural Formosa	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			16			Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Lihué - Calel								
			16		53	Construcción de Galpón - Taller en el Parque Nacional Lihué Calel	2.359.505	8.963.011	31.021.760	30.944.843	0,00	100,00	100,00	42,78
			18			Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Los Alerces								
			18		51	Sustitución y Renovación de Toma y Distribución de Agua en Villa Futalaufquen en el Parque Nacional Los Alerces - Prov. de Chubu	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			21			Construccion de Sede Administrativa en el Parque Nacional Monte Leon								
			21		51	Construccion de Sede Administrativa en el Parque Nacional Monte Leon	0	17.325.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			24			Construccion de 2 Viviendas de Guardaparques en el Parque Nacional El Leoncito								
			24		51	Construccion de 2 Viviendas de Guardaparques en el Parque Nacional El Leoncito	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			34			Construcción de Sede Administrativa en El Calafate								
			34		51	Construcción de Sede Administrativa en El Calafate	3.931.646	0	29.516.719	29.516.525	14,82	60,18	60,18	0,00
			35			Restauración y Refuncionalización Intendencia en el Parque Nacional Calilegua								
			35		51	Restauración y Refuncionalización Intendencia en el Parque Nacional Calilegua	14.633.531	0	17.597.163	17.597.162	71,86	28,14	28,14	28,14
			36			Construccion de Galpon de Servicios Auxiliares en el Parque Nacional Los Cardones - Provincia de Salta								
			36		51	Construccion de Galpon de Servicios Auxiliares en el Parque Nacional Los Cardones - Provincia de Salta	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			38			Reconstrucción Techo en Centro de Visitantes P.N. Quebrada de Condorito en Provincia de Córdoba								
			38		51	Reconstrucción Techo en Centro de Visitantes P.N. Quebrada de Condorito en Provincia de Córdoba		0	3.700.000	3.221.974	s/i	s/i	s/i	0,00
			51			Construcción de Muelle Cabecera Norte – Parque Nacional Lago Puelo								
			51		51	Construcción de Muelle Cabecera Norte – Parque Nacional Lago Puelo	0				0,00	35,00	35,00	0,00
			52			Reparación y Puesta en Valor Edificio Casa Central Sito en Santa Fe 690								
			52		51	Reparación y Puesta en Valor Edificio Casa Central Sito en Santa Fe 690	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			53			Reparación Camino Cerro Tronador en el Parque Nacional Nahuel Huapi								
			53		51	Reparación Camino Cerro Tronador en el Parque Nacional Nahuel Huapi	92.468.344	0	21.556.102	21.494.731	100,00	0,00	0,00	0,00
			54			Refacción y Ampliación del Carneadero en el Parque Nacional El Palmar, Provincia de Entre Rios								
			54		51	Refacción y Ampliación del Carneadero en el Parque Nacional El Palmar, Provincia de Entre Rios	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2020	Crédito inicial 2021	Crédito Vigente al 31/12/2021	Devengado al 31/12/2021	Ejec. Física acum. al 2020	Programación Física Inicial 2021	Program ado Físico Vig. al 31/12/20	Ejecutad o Físico al 31/12/20 21	
85	311	52	0	60		Reparación y Puesta en Valor de la Infraestructura General en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos.									
				60	51	Reparación y Puesta en Valor de la Infraestructura General en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos.	0	3.655.000	34.006.567	34.006.525	0,00	100,00	100,00	70,12	
				65		Refacción y Readecuación del Espacio de Oficinas y Sanitarios del Edificio Taller en PN Lanín - Provincia de Neuquén									
				65	51	Refacción y Readecuación del Espacio de Oficinas y Sanitarios del Edificio Taller en PN Lanín - Provincia de Neuquén	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				67		Construccion de Sanitarios en el Parque Nacional El Palmar									
				67	51	Construccion de Sanitarios en el Parque Nacional El Palmar	0	2.000.000	24.400.511	24.400.001	0,00	0,00	0,00	0,00	
				68		Construcción de Sanitario en el Área de Acampe del Parque Nacional Quebrada del Condorito									
				68	51	Construcción de Sanitario en el Área de Acampe del Parque Nacional Quebrada del Condorito	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				69		Construccion de Sub-Central de Incendios en El Chalten - Parque Nacional Los Glaciares									
				69	51	Construccion de Sub-Central de Incendios en El Chalten - Parque Nacional Los Glaciares	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				70		Construcción de Centro de Visitantes en el Parque Nacional Talampaya									
				70	51	Construcción de Centro de Visitantes en el Parque Nacional Talampaya	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				71		Construcción de Sanitarios en Aguas Negras Parque Nacional Callegua									
				71	51	Construcción de Sanitarios en Aguas Negras Parque Nacional Callegua	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				72		Refuncionalización Ex Hotel Majestic - Etapa 1 - Av. De Mayo 1317 - CABA									
				72	51	Refuncionalización Ex Hotel Majestic - Etapa 1 - Av. De Mayo 1317 - CABA	0	0	11.439.089	11.439.088	0,00	100,00	100,00	78,54	
						Ministerio de Desarrollo Social									
						Ministerio de Desarrollo Social									
						Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia									
						Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia									
85	311	52	0	1		Remodelación y Construcción en Espacios de Primera Infancia (EPIS) (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)	381.971.025	1.089.782.384	1.326.660.782	1.324.912.201	6,80	87,38	87,38	39,93	
				2		Remodelación de Espacios de Primera Infancia (EPIS) - (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)									
				2	51	Remodelación de Espacios de Primera Infancia (EPIS) - (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)	0	231.436.512	280.000.000	249.154.113	0,00	80,00	80,00	0,00	
				3		Construcción de Primera Infancia (EPIS) - (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)									
				3	51	Construcción de Primera Infancia (EPIS) - (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)	0	82.110.000	120.000.000	104.654.085	0,00	66,78	66,78	0,00	
Total Obras Seleccionadas							264.987.360.614	191.213.398.996	200.056.922.679	184.739.448.545					

Nota: el listado contempla las obras de inversión, mínima unidad de análisis de los proyectos de inversión. De esta forma, no se contemplan actividades específicas asociadas a proyectos de inversión.

CUADRO D
INVERSIÓN REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 31/12/2021
(en millones de \$)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	31.616,1	54.428,4	53.870,3	53.454,1	21,4%
Provincia de Buenos Aires	85.785,5	73.964,8	64.034,0	63.119,1	25,3%
Provincia de Catamarca	1.172,7	2.566,5	2.161,4	2.138,0	0,9%
Provincia de Córdoba	9.933,7	16.351,2	16.332,8	16.005,0	6,4%
Provincia de Corrientes	5.022,9	3.533,2	3.219,3	3.169,1	1,3%
Provincia del Chaco	3.050,9	5.405,0	5.310,7	5.180,5	2,1%
Provincia del Chubut	2.749,4	3.843,6	4.162,1	4.154,3	1,7%
Provincia de Entre Ríos	4.792,0	10.677,3	10.903,5	10.885,7	4,4%
Provincia de Formosa	3.137,1	5.703,0	5.203,6	5.049,6	2,0%
Provincia de Jujuy	7.255,4	1.679,6	1.484,5	1.428,5	0,6%
Provincia de La Pampa	3.705,4	2.632,5	2.353,9	2.351,1	0,9%
Provincia de La Rioja	2.686,7	8.390,1	8.216,9	8.151,9	3,3%
Provincia de Mendoza	8.075,8	6.146,7	6.122,9	6.097,9	2,4%
Provincia de Misiones	2.825,5	3.268,5	3.116,9	3.000,4	1,2%
Provincia del Neuquén	3.868,8	4.008,2	4.077,5	4.068,6	1,6%
Provincia de Río Negro	8.996,9	7.124,8	6.692,2	6.691,9	2,7%
Provincia de Salta	10.384,0	10.250,0	8.541,2	8.348,8	3,3%
Provincia de San Juan	4.090,1	1.856,7	1.768,6	1.682,7	0,7%
Provincia de San Luis	917,3	879,1	1.019,8	1.019,8	0,4%
Provincia de Santa Cruz	1.159,3	1.282,5	1.133,4	1.133,4	0,5%
Provincia de Santa Fe	11.016,1	12.022,6	12.900,8	12.885,4	5,2%
Provincia de Santiago del Estero	1.236,1	2.228,3	2.108,2	1.897,6	0,8%
Provincia de Tucumán	7.472,3	5.028,4	2.376,9	2.208,1	0,9%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	1.139,9	3.737,6	909,3	909,3	0,4%
Interprovincial	44.298,5	8.388,5	5.898,8	5.898,8	2,4%
Nacional	19.582,6	25.911,6	16.554,4	16.546,7	6,6%
No Clasificado	18,2	2.150,2	1.888,4	1.888,4	0,8%
Total Inversión Real Directa	285.989,1	283.459,0	252.362,4	249.364,8	100,0%

CUADRO E
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCIÓN AL 31/12/2021
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Presidencia de la Nación	1.380,3	1.291,0	1.284,1	1.284,1	99,5%
Jefatura de Gabinete de Ministros	2.706,7	3.417,9	3.311,6	3.311,6	96,9%
Ministerio del Interior	7.472,7	7.902,3	7.842,8	7.786,2	98,5%
Ministerio de Seguridad	0,0	959,1	945,8	945,8	
Ministerio de Economía	24.678,8	45.603,1	32.875,6	32.875,6	72,1%
Ministerio de Desarrollo Productivo	29.696,2	33.423,1	32.828,7	32.802,7	98,1%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	2.944,7	6.792,2	5.449,3	5.270,6	77,6%
Ministerio de Turismo y Deportes	2.128,9	4.667,5	4.658,5	4.658,5	99,8%
Ministerio de Transporte	3.835,9	20.970,9	13.457,0	10.391,4	49,6%
Ministerio de Obras Públicas	116.767,5	172.580,2	162.866,9	162.781,8	94,3%
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	113.523,0	300.842,4	292.293,7	291.135,2	96,8%
Ministerio de Educación	48.299,0	46.611,6	44.724,8	44.724,8	96,0%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	1.434,6	2.105,5	2.105,2	2.105,2	100,0%
Ministerio de Cultura	200,9	574,5	574,4	569,2	99,1%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	211,9	342,9	77,2	77,2	22,5%
Ministerio de Salud	1.149,7	3.150,9	2.315,5	2.315,5	73,5%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	570,5	699,2	641,4	641,4	91,7%
Ministerio de Desarrollo Social	6.031,0	12.241,3	10.323,0	10.321,9	84,3%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	743,6	1.792,2	1.733,2	1.733,2	96,7%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	107.772,0	252.667,2	243.534,3	243.534,3	96,4%
Total Transferencias de Capital	471.548,1	918.635,0	863.843,0	859.266,2	93,5%

CUADRO F
MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCIÓN AL 31/12/2021
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Presidencia de la Nación	1.380,3	1.291,0	-89,2	-6,5%
Jefatura de Gabinete de Ministros	2.706,7	3.417,9	711,2	26,3%
Ministerio del Interior	7.472,7	7.902,3	429,5	5,7%
Ministerio de Seguridad	0,0	959,1	959,1	
Ministerio de Economía	24.678,8	45.603,1	20.924,2	84,8%
Ministerio de Desarrollo Productivo	29.696,2	33.423,1	3.726,9	12,6%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	2.944,7	6.792,2	3.847,4	130,7%
Ministerio de Turismo y Deportes	2.128,9	4.667,5	2.538,6	119,2%
Ministerio de Transporte	3.835,9	20.970,9	17.135,0	446,7%
Ministerio de Obras Públicas	116.767,5	172.580,2	55.812,6	47,8%
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	113.523,0	300.842,4	187.319,4	165,0%
Ministerio de Educación	48.299,0	46.611,6	-1.687,5	-3,5%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	1.434,6	2.105,5	670,9	46,8%
Ministerio de Cultura	200,9	574,5	373,6	186,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	211,9	342,9	131,0	61,8%
Ministerio de Salud	1.149,7	3.150,9	2.001,2	174,1%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	570,5	699,2	128,7	22,6%
Ministerio de Desarrollo Social	6.031,0	12.241,3	6.210,3	103,0%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	743,6	1.792,2	1.048,6	141,0%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	107.772,0	252.667,2	144.895,2	134,4%
Total Transferencias de Capital	471.548,1	918.635,0	447.086,9	94,8%

CUADRO G
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 31/12/2021
(en millones de \$)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	40.280,1	247.693,6	326.415,3	326.393,7	38,0%
Provincia de Buenos Aires	63.201,0	87.856,7	93.282,0	90.383,5	10,5%
Provincia de Catamarca	2.398,0	2.923,3	4.707,1	4.671,2	0,5%
Provincia de Córdoba	13.911,0	14.942,2	16.058,9	15.981,2	1,9%
Provincia de Corrientes	7.530,7	4.764,7	5.017,0	4.948,9	0,6%
Provincia del Chaco	12.783,0	9.720,7	13.454,0	13.290,5	1,5%
Provincia del Chubut	3.153,1	3.233,9	4.299,8	4.290,4	0,5%
Provincia de Entre Ríos	6.798,3	6.155,6	11.349,7	11.188,0	1,3%
Provincia de Formosa	2.405,0	4.605,0	9.671,3	9.671,1	1,1%
Provincia de Jujuy	3.439,8	3.185,3	4.084,6	3.543,2	0,4%
Provincia de La Pampa	2.199,7	1.013,7	2.432,3	2.432,3	0,3%
Provincia de La Rioja	15.560,5	64.271,7	18.918,5	18.910,0	2,2%
Provincia de Mendoza	6.392,7	4.019,1	6.879,7	6.706,0	0,8%
Provincia de Misiones	5.525,6	3.541,6	6.459,1	6.415,2	0,7%
Provincia del Neuquén	5.849,6	5.243,5	6.342,9	6.342,9	0,7%
Provincia de Río Negro	3.394,3	3.932,1	4.085,5	4.072,4	0,5%
Provincia de Salta	4.742,6	6.108,8	8.583,4	8.578,5	1,0%
Provincia de San Juan	3.608,2	3.698,7	5.681,1	5.672,1	0,7%
Provincia de San Luis	3.451,7	5.861,3	4.888,1	4.878,9	0,6%
Provincia de Santa Cruz	19.272,7	39.131,8	29.856,0	29.856,0	3,5%
Provincia de Santa Fe	7.456,0	6.828,7	11.789,7	11.688,6	1,4%
Provincia de Santiago del Estero	3.672,9	2.875,0	6.275,9	6.266,6	0,7%
Provincia de Tucumán	6.306,3	4.993,0	6.883,3	6.770,8	0,8%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	2.674,7	2.444,1	2.444,9	2.331,4	0,3%
Interprovincial	74.210,0	149.393,3	138.072,1	138.072,1	16,1%
Nacional	151.330,8	229.193,1	114.932,2	114.932,2	13,4%
Binacional	0,0	978,6	978,6	978,6	0,1%
No Clasificado	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0%
Total Transferencias de Capital	471.548,1	918.635,0	863.843,0	859.266,2	100,0%

Cuadro H
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA Y LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, POR FINALIDAD Y
FUNCIÓN AL 31/12/2021
(en millones de \$)

Finalidad/Función	Inversión Real Directa	Transferencias	Total
Administración Gubernamental			
Legislativa	952,7		952,7
Judicial	2.671,6		2.671,6
Dirección Superior Ejecutiva	2.064,1	129,6	2.193,8
Relaciones Exteriores	97,5		97,5
Relaciones Interiores	1.783,1	16.296,3	18.079,4
Administración Fiscal	424,1	94,2	518,3
Control de la Gestión Pública	128,5		128,5
Información y Estadística Básicas	260,7		260,7
Subtotal	8.382,3	16.520,1	24.902,4
Servicios de Defensa y Seguridad			
Defensa	15.528,2		15.528,2
Seguridad Interior	2.199,0	945,8	3.144,8
Sistema Penal	1.491,3	9.440,0	10.931,3
Inteligencia	230,9		230,9
Subtotal	19.449,4	10.385,8	29.835,2
Servicios Sociales			
Salud	5.696,9	18.422,0	24.118,9
Promoción y Asistencia Social	1.989,5	24.932,5	26.922,0
Seguridad Social	1.614,6	12,0	1.626,6
Educación y Cultura	21.203,8	50.645,9	71.849,8
Ciencia y Técnica	20.596,6	4.051,7	24.648,3
Trabajo	591,8	77,2	669,0
Vivienda y Urbanismo	147,2	315.570,0	315.717,2
Agua Potable y Alcantarillado	5.795,4	182.310,9	188.106,3
Subtotal	57.635,8	596.022,2	653.658,0
Servicios Económicos			
Energía, Combustibles y Minería	119,8	109.222,6	109.342,3
Comunicaciones	716,2	6.066,5	6.782,6
Transporte	152.727,9	74.614,9	227.342,8
Ecología y Medio Ambiente	8.158,5	4.898,3	13.056,8
Agricultura	1.056,4	5.183,6	6.240,0
Industria	692,4	30.215,9	30.908,3
Comercio, Turismo y Otros Servicios	357,4	2.010,4	2.367,7
Seguros y Finanzas	68,8	4.126,0	4.194,8
Subtotal	163.897,3	236.338,1	400.235,4
Total	249.364,8	859.266,2	1.108.631,0