

INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL


Presupuesto de la Administración Nacional

Acumulado al Primer Trimestre 2022

INTRODUCCIÓN

La Inversión Pública Nacional comprende las erogaciones destinadas a la adquisición o producción de bienes que incrementan el activo del Estado Nacional, Provincial y Municipal y demás destinatarios de los fondos transferidos por la Administración Pública Nacional. Es decir, incluye la Inversión Real Directa (IRD) y las Transferencias de Capital (TC).


La Inversión Pública Nacional proyectada para el ejercicio 2022 alcanza a \$223.829,9 millones, con la siguiente evolución nominal¹:



La Inversión Real Directa abarca la adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional, alcanzando al 31/03/2022 un devengado de \$59.508,7 millones (19,4% del crédito vigente). Asimismo, la Administración Nacional realiza

¹ Con el objeto de poder comparar la serie, se excluyó para el período 2009/2017 la ejecución del Fondo Federal Solidario y para el período 2009/2020 del FEDEI.

transferencias para gastos de capital, los cuales totalizaron \$164.321,2 millones, representando el 18,3% del crédito vigente:



A continuación, se expone un cuadro que resume el Crédito Inicial, el Crédito Vigente y la ejecución de la Inversión Pública Nacional al cierre del primer trimestre de 2022, desagregada por sus principales componentes:


Cuadro N°1. Inversión Real Directa y Transferencias de Capital al 31/03/2022 (en millones de \$)

Administración Nacional					
Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Inversión Real Directa (IRD)	282.380,5	307.201,8	59.508,7	26,6%	19,4%
Obras de Inversión	200.927,8	212.517,4	43.466,1	19,4%	20,5%
Maquinarias, Equipos, Edificios y Otros	81.452,7	94.684,4	16.042,7	7,2%	16,9%
Transferencias de Capital	917.818,4	897.855,3	164.321,2	73,4%	18,3%
Total Inversión Pública Nacional	1.200.198,9	1.205.057,0	223.829,9	100,0%	18,6%

En lo que respecta a la Inversión Pública Nacional, se registró al 31/03/2022 una ejecución del 18,6% del crédito vigente (casi 10 puntos porcentuales por debajo del nivel de ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional, el cual alcanzó el 28,6%), representando las transferencias de capital el 73,4% del monto global ejecutado.

I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA

La Inversión Real Directa tiene previsto alcanzar en el año 2022 a \$307.201,8 millones, conforme a la siguiente evolución:



(*) En 2019 se incluye la registración de gastos de inversión conforme la regularización de adelantos a proveedores y contratistas con impacto en ejercicios anteriores.

En términos nominales, la ejecución de la Inversión Real Directa registró una tasa de crecimiento anual acumulativa del 29,9% para el período 2009/2022.

1- Según Nivel Institucional

A continuación, se presenta un cuadro que muestra el comportamiento de la IRD al cierre del primer trimestre de 2022, por nivel institucional:

Cuadro N°2: Ejecución de la Inversión Real Directa al 31/03/2022 (en millones de \$)

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Administración Central	115.022,9	128.597,1	23.922,8	40,2%	18,6%
Organismos Descentralizados	164.020,0	175.267,1	34.698,8	58,3%	19,8%
Instituciones de Seguridad Social	3.337,6	3.337,6	887,1	1,5%	26,6%
TOTAL	282.380,5	307.201,8	59.508,7	100,0%	19,4%

La ejecución de los Organismos Descentralizados representa el 58,3% del total de la inversión de 2022. En la siguiente tabla se pueden observar las dependencias con mayor gasto devengado y la variación interanual en relación a idéntico período de 2021:

Cuadro N° 3: Ejecución de la Inversión Real Directa Comparada al 31/03 - Años 2021/2022 (en millones de pesos)
-Según nivel de ejecución 2022 -

Organismo	Devengado 2021	Devengado 2022	Variación
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	18.397,1	28.313,5	53,9%
Ministerio de Educación	2.082,3	9.861,2	373,6%
Ministerio de Transporte	1.755,6	4.337,0	147,0%
Comisión Nacional de Energía Atómica	2.084,8	3.445,3	65,3%
Ministerio Obras Públicas	1.519,0	3.122,8	105,6%
Ministerio de Defensa (Gastos Propios)	64,9	1.811,5	2690,9%
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)	797,0	1.315,9	65,1%
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)	206,8	886,9	328,9%
Ministerio Desarrollo Social	336,4	822,4	144,5%
Estado Mayor General Fuerza Aérea	758,0	771,9	1,8%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	899,0	576,8	-35,8%
Comisión Nacional de Actividades Espaciales	777,8	496,6	-36,2%
Subtotal	29.678,5	55.761,8	87,9%
Otros	1.578,7	3.746,9	137,3%
Total IRD	31.257,2	59.508,7	90,4%

Se aprecia en el cuadro precedente la preponderancia de la inversión directa a cargo de la DNV, especialmente del programa Construcción de Autopistas y Autovías; seguida por el Ministerio de Educación, con relevancia del Plan Federal Juana Manso y el Fortalecimiento Edificio de Jardines Infantiles; el Ministerio de Transporte principalmente para la renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas; la Comisión Nacional de Energía Atómica con la construcción del Reactor CAREM y el RA - 10; el Ministerio de Obras Públicas, principalmente con la ejecución de obras de infraestructura de transporte y para el saneamiento de la Cuenca Matanza – Riachuelo; el Ministerio de Defensa con el mantenimiento, producción y soporte logístico para la Defensa Aérea; el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) con la ampliación del sistema de recolección y tratamiento de efluentes en la Cuenca El Paramillo y la construcción de redes colectores en la Provincia de Tucumán; y la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) en equipamiento para el proyecto de protección de niños y jóvenes y para la administración y apoyo logístico.

2- Según Fuente de Financiamiento

Al considerarse las distintas fuentes de financiamiento se destaca que el 42,3% del gasto de la IRD se financió con Tesoro Nacional, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N°4 Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente Financiamiento al 31/03/2022 (en millones de \$)

Fuente de Financiamiento	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Tesoro Nacional	144.270,8	154.244,6	25.193,9	42,3%	16,3%
Financiamiento Externo	72.683,1	73.801,5	12.962,1	21,8%	17,6%
Crédito Interno	40.187,4	41.787,0	17.988,5	30,2%	43,0%
Recursos Afectación Específica	17.430,4	18.897,3	2.790,4	4,7%	14,8%
Transferencias Internas	1.846,1	12.486,9	2,7	0,0%	0,0%
Recursos Propios	5.962,6	5.984,6	571,3	1,0%	9,5%
TOTAL	282.380,5	307.201,8	59.508,7	100,0%	19,4%

El **Tesoro Nacional** financió, entre otras, las obras de la Dirección Nacional de Vialidad por \$9.864,7 millones, en el Ministerio de Educación se financió la adquisición de equipamiento

para la implementación del Plan Juana Manso por \$6.864,3 millones, las obras de la Comisión Nacional de Energía Atómica por \$3.386,0 millones (principalmente los proyectos Construcción de Reactor de Baja Potencia Carem Fase II y Construcción de Reactor RA-10), y el Mantenimiento, Producción y Soporte Logístico para la Defensa Aérea del Ministerio de Defensa por \$1.802,7 millones. Con **Financiamiento Externo** (Crédito y Transferencias Externas) se destaca el gasto destinado al Ministerio de Transporte por \$4.322,1 millones principalmente para la renovación de vías y corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (\$ 2.841,3 millones). Además, sobresale el Ministerio de Educación para el fortalecimiento de jardines infantiles por \$ 2.978,6; el gasto por \$1.606,1 millones para obras de la Dirección Nacional de Vialidad; y por \$1.244,5 millones para proyectos del ENOSHA. Por otra parte, la ejecución con **Crédito Interno** incluyó \$15.497,8 millones para proyectos y \$645,3 millones en equipamiento de la Dirección Nacional de Vialidad. Por último, los **Recursos con Afectación Específica** correspondieron principalmente a las obras del Ministerio de Obras Públicas por \$1.821,0 millones para la Ejecución de Obras de Pavimentación Interjurisdiccionales e Infraestructura de Transporte Masivo VAP III.

3- Según Ubicación Geográfica

La IRD abarca todo el territorio nacional, destacándose las erogaciones efectuadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Salta y Entre Ríos, que concentraron el 61,7% de la inversión total. En el caso de la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** (\$16.360,0 millones) debe considerarse que una gran cantidad de gastos registrados en CABA, no se ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción, tratándose de casos donde el domicilio de la firma contratista se ubica en esta jurisdicción mayormente.

En la provincia de **Buenos Aires** se ejecutaron \$11.767,3 millones, destacándose la inversión vial en la construcción de autopistas y autovías (\$5.723,5 millones) y la infraestructura de transporte del Ministerio de Obras Públicas (\$2.130,3 millones), así como la Construcción del Reactor RA-10 en la Comisión Nacional de Energía Atómica (\$1.478,5 millones). En la provincia de **Santa Fe** se ejecutaron \$3.283,2 millones, fundamentalmente en la Construcción de la Autopista Ruta Nacional N° 34 (Angélica – Sunchales) y en la repavimentación de rutas nacionales. En la provincia de **Córdoba** se ejecutaron \$2.165,2 millones, siendo importantes las inversiones en la Construcción de la Autopista en Variante Ruta Nacional N° 158 (Tramo Ruta Nacional N° 9 - Ruta Provincial N° 2), la en la Ruta Nacional N° 8 (Rio Cuarto - Holmberg), y la repavimentación de la Ruta Nacional N° 9 y Ruta Nacional N° 60. Por último, en la provincia de **Salta** se ejecutaron \$2.641,6 millones, siendo relevantes los trabajos de Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas.

II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

En el presente apartado se analiza la ejecución de los proyectos de inversión, considerando un subconjunto de iniciativas de gran envergadura en la cartera prevista para 2021

Cuadro N° 5: Principales Proyectos de Inversión ordenados según Costo Total (en millones de pesos)

Programas/Proyectos	Costo Total (CT)*	Acumulado al 31/12/2021	Devengado 31/03/2022	% Dev. Ac.31/03/22 /CT
Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad	490.153,03	264.983,00	26.921,08	59,55%
Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril Gral. Belgrano	152.840,99	35.741,40	2.841,33	25,24%
Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II	94.362,13	18.538,70	1.671,00	21,42%
Misiones Satelitales: Misión SAOCOM y Misión SABIAMAR	79.070,97	13.325,10	443,41	17,41%
Construcción de Reactor RA-10	38.699,88	9.638,80	1.481,00	28,73%
Infraestructura de Transporte Masivo VAP III	8.466,57	6.646,70	735,23	87,19%
Construcción de Jardines de Infantes	7.351,74	6.721,90	2.135,21	120,48%
Total (Proyectos de gran envergadura)	873.748,52	358.306,00	36.228,76	44,84%

(*) Costo total de obras de inversión extraído de BAPIN. En algunos casos, el gasto efectivo puede superar el costo total estimado.

Como surge del cuadro, las obras de inversión de mayor envergadura, en promedio, ostentaron niveles de ejecución financiera acumulada del 44,8% del Costo Total. Vale aclarar que se trata de una referencia. A continuación se describen los proyectos de inversión citados en el cuadro anterior, ordenados en función del organismo ejecutor:

Dirección Nacional de Vialidad (DNV):

La Dirección Nacional de Vialidad lleva adelante la ampliación de la capacidad y seguridad de la red troncal por medio del Plan Vial Nacional que consiste en obras nuevas y obras de mantenimiento. En lo que respecta a los kilómetros en construcción en Autopistas se alcanzaron los 913 kilómetros en distintas provincias del país. Asimismo, los Sistemas de Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales alcanzaron a 5.016 kilómetros, en promedio, al cierre del primer trimestre.

Por otra parte, en las Obras de Repavimentación se finalizaron los trabajos en 67 kilómetros y se encontraban en ejecución obras de repavimentación en 757 kilómetros. Asimismo, al 31/03/22 en el programa Ejecución Obras de Seguridad en Rutas Nacionales, se finalizó una intervención de seguridad vial y se encontraban en ejecución 9 intervenciones.

En relación con las acciones de Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas al 31/03/22 se encontraban en construcción 1.444 metros de obras en puentes. Respecto de las intervenciones en ejecución por Convenio con Provincias, finalizaron 6 intervenciones con 98 que continuaban en ejecución. Asimismo, el programa Construcción de Rutas Seguras registró en el primer trimestre 98 kilómetros en construcción. Respecto del programa Construcción de Túneles y Puentes Grandes tuvo en ejecución 12 kilómetros de obras especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial y 2.020 metros en construcción de obras especiales de Accesibilidad y Conectividad en Puentes y Túneles.

En el programa Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte al Plan Vial Nacional al 31/03/22 se encontraban 2 obras en ejecución. Por otra parte, en el programa Ejecución de Obras Menores para el Fortalecimiento de la Red Vial al primer trimestre contaba con 7 kilómetros en construcción de obras viales menores.

Por último, en el programa Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte estuvieron en ejecución 8 intervenciones y se finalizó una intervención en el periodo.

Ministerio de Transporte:

Al 31/03/22 continuaron las obras de Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas con una ejecución financiera acumulada de \$38.582,7 millones de devengado, que registra una ejecución física acumulada de 53,9%.

Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE):

Misiones Satelitales (Etapa I y III): Al 31/03/22 en el marco del Plan Espacial Nacional 2013/2024 se realizaron inversiones en el Proyecto Misiones Satelitales, cuya composición se expone a continuación:

Cuadro N° 6: Misiones Satelitales en Curso			
Satélite	Misión	Socios	
Satélite Argentino de Observación con Microondas (SAOCOM)	Observación de la tierra	Italia, Bélgica y Brasil	
Satélite Argentino Brasileño para la Información del Mar (SABIAMAR)	Observación de la tierra	Brasil	

Al respecto, se destaca que se completó la serie SAOCOM 1, Satélite Argentino de Observación con radar de Microondas, formada por el satélite SAOCOM 1ª y por el satélite SAOCOM 1B. Cada uno lleva a bordo un Radar de Apertura Sintética (SAR) en banda L, compuesto por siete paneles con una superficie total de 35 metros cuadrados y un peso de 1,5 toneladas. Su objetivo es generar información útil para prevenir, monitorear, mitigar y evaluar catástrofes naturales o antrópicas y generar datos sobre humedad de suelo, con beneficios para la actividad productiva nacional, entre otros sectores. Los SAOCOM funcionan en conjunto con cuatro satélites italianos COSMOSkyMed en el marco del Sistema Ítalo-Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias (SIASGE), creado por la CONAE y la agencia espacial italiana ASI, para contribuir a la gestión de emergencias y al desarrollo económico. La obra cuenta con un avance físico acumulado de 98,6%.

Por otra parte, la **Misión SABIAMAR**, se dedica esencialmente a la productividad marina, costas y estuarios, cuyo satélite constará con instrumentos argentinos en el rango óptico y térmico. La obra alcanza un avance físico acumulado de 93,99%.

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA):

Construcción Reactor RA-10: A través de la construcción de este reactor, se asegurará el autoabastecimiento de radioisótopos de uso médico, contando con capacidad para atender buena parte de la demanda de América Latina; consolidará las capacidades para desarrollos tecnológicos de punta en la industria nuclear y convencional; y abrirá un nuevo horizonte de investigaciones en ciencias básicas y aplicaciones basadas en el uso de técnicas neutrónicas avanzadas. Al 31/03/22, el proyecto registra un avance físico acumulado de 69,66% en función del inicio de la obra civil del edificio que albergará al reactor y la consolidación de las tareas de ingeniería del proyecto y una ejecución financiera acumulada de \$11.119,8 millones.

Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II: es un proyecto de central nuclear de baja potencia concebida con un diseño de última generación. Las posibles aplicaciones de una central de este tipo son variadas y comprenden desde el suministro de energía en regiones aisladas, provisión de energía para desalinización de agua de mar, hasta su utilización como laboratorio de investigación y de entrenamiento para operadores de grandes centrales nucleares, entre otras. Al 31/03/22, el proyecto registra un avance físico acumulado de 60,04% y una ejecución financiera acumulada de \$20.209,7 millones.

Ministro de Obras Públicas:

Se destacan las asignaciones para obras de infraestructura de transporte, destinándose \$7.381,9 millones con el fin de mejorar la circulación del transporte público automotor de pasajeros en la Región Metropolitana de Buenos Aires, el marco del proyecto **Infraestructura Transporte Masivo - VAP III**.

Ministerio de Educación:

Construcción de Jardines: Se impulsa la mayor escolarización y mejora de la infraestructura en el nivel inicial, conforme la construcción de nuevas aulas y establecimientos en distintas provincias de la República Argentina. En dicho marco, representa una política con perspectiva de género al fomentar la escolarización niñas y niños bajo cuidado de las madres, que les permite realizar otras tareas (laborales, sociales, entre otras). Al 31/03/22 la ejecución financiera acumulada resulta de \$8.857,1 millones.

III- MAQUINARIA, EQUIPOS y OTROS

En el presente apartado se analizan las acciones más relevantes relativas a los gastos de inversión directa sin considerar las obras (analizadas en el apartado precedente). El gasto fue de \$ 16.042,7 millones, financiado principalmente por fuente Tesoro Nacional (74,2%), seguido por Crédito Externo (12,9%) y Crédito Interno (8,7%). En ese marco, se exponen a continuación diversos conceptos que representan el 82,5% del gasto en maquinaria, edificios y otros al 31/03/22.

Cuadro N°7: Principales Gastos de Inversión excluidos proyectos al 31/03/22 (en millones de pesos)
- según crédito vigente

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Fortalecimiento Educativo	18.838,8	29.107,1	8.009,6	49,9%	27,5%
Acciones para la Defensa	15.377,3	15.377,3	2.583,4	16,1%	16,8%
Fortalecimiento del Transporte	6.659,4	9.631,4	1.436,5	9,0%	14,9%
Equipamiento para la Seguridad Social	3.211,7	3.211,7	872,6	5,4%	27,2%
Equipamiento para la Ciencia y Técnica	4.057,4	3.712,0	628,1	3,9%	16,9%
Administración Gubernamental	2.161,7	2.383,3	558,7	3,5%	23,4%
Acciones para la Seguridad	3.670,9	3.382,8	373,8	2,3%	11,0%
Ecología y Medio Ambiente	3.454,0	2.684,3	367,6	2,3%	13,7%
Subtotal	57.431,1	69.489,8	14.830,3	92,4%	21,3%
Otros	24.021,6	25.194,6	1.212,4	7,6%	4,8%
Total	81.452,7	94.684,4	16.042,7	100,0%	16,9%

Fortalecimiento Educativo

En relación con el fortalecimiento educativo, se devengaron \$8.009,6 millones (49,9% del crédito), de los cuales el 95,8% se destinó al Plan Federal Juana Manso (\$7.675,5 millones). Este plan abarca conectividad, equipamiento, formación y capacitación docente y una plataforma federal educativa de navegación gratuita, segura y soberana para el sistema educativo de la Argentina. Cabe destacar que esta categoría está en un 89,4% financiada con Tesoro Nacional

Acciones para la Defensa

El gasto realizado en materia de inversión por las Fuerzas de Defensa, alcanzó \$2.583,4 millones. El mayor gasto se realizó con fuentes Tesoro Nacional (90,3%), Crédito Interno (9,4%) y Recursos con Afectación Específica (0,2%). Dentro de las acciones llevadas a cabo, se destaca el Mantenimiento, Producción y Soporte Logístico para la Defensa Aérea (\$1.802,7 millones) y los gastos del Fondo Nacional de la Defensa "FONDEF" en el marco Alistamiento Operacional de la Fuerza Aérea (\$765,1 millones).

Fortalecimiento del Transporte

Al 31/03/22 se devengaron \$1.436,5 millones que corresponden al 9,0% del total del gasto en equipamiento. Dentro de este monto, los conceptos con mayor impacto presupuestario corresponden al equipamiento la Dirección Nacional de Vialidad, principalmente para mantenimiento y equipos en el marco de la ejecución obras de mantenimiento y rehabilitación en red (\$1.367,2 millones).

Equipamiento para la Seguridad Social

Al 31/03/22 se destinaron \$872,6 millones para el equipamiento del sistema de seguridad social. Se destaca la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), que destinó \$521,2 millones en gastos de inversión del Proyecto de Protección de Niños y Jóvenes y \$351,1 millones a equipamiento para administración general y apoyo logístico.

Equipamiento para la Ciencia y Técnica

Al 31/03/22 se destinaron \$628,1 millones al equipamiento con destino a acciones de ciencia y técnica. Se destaca la ejecución del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación principalmente en el marco del Programa de Innovación Federal (PIF) que corresponden al 31,6% del total de este apartado (\$198,4 millones). Además, en este Ministerio se devengaron \$159,2 millones para el Fortalecimiento de Instituciones de Ciencia y Tecnología. Asimismo, el 21,0% corresponde a la adquisición de equipamiento de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr Carlos G. Malbran (\$159,0 millones).

Por otra parte, se destinaron \$59,3 millones a la Comisión Nacional de Energía Atómica, destacándose las acciones para la Investigación en el marco del programa Investigación y Aplicaciones no Nucleares.

Administración Gubernamental

Se devengaron \$558,7 millones al 31/03/22, principalmente en el marco de las acciones del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) para la emisión del Documento Nacional de Identidad (\$ 457,5 millones) y de la Dirección Nacional de Migraciones para el Control de Ingresos y Egresos, Admisión y Permanencia de Personas dentro del Territorio Nacional (\$ 100,6 millones).

Acciones para la Seguridad

Al 31/03/22 la ejecución del gasto relacionado a la Seguridad Interior resultó de \$373,8 millones que corresponden al 2,3% del gasto global en equipamiento, destacándose la adquisición de equipamiento por el Ministerio de Seguridad (\$210,9 millones) principalmente destinado al Programa Federal de Seguridad (\$128,2 millones). Por otra parte, se destinaron \$115,7 millones al equipamiento de la Gendarmería Nacional Argentina totalmente destinado a las Operaciones Especiales de Seguridad.


Ecología y Medio Ambiente

Al 31/03/22 se destinaron \$367,6 millones a acciones de ecología y medio ambiente, principalmente destinados a equipamiento para el Control y el Monitoreo Ambiental en el marco del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (\$220,7 millones). Asimismo, se destinaron \$50,5 millones al equipamiento para el Fortalecimiento de la Economía Circular, Inclusiva, Comunitaria y Local (PRECICLO) para fortalecer la gestión integral de residuos domiciliarios en los centros urbanos del país.

CAPÍTULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

La ejecución de las Transferencias de Capital en el período 2009-2021 se puede apreciar en el siguiente gráfico².



1- Según Nivel Institucional

En lo que respecta a su ejecución, las transferencias de capital fueron realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro N°8: Ejecución de las Transferencias de Capital al 31/03/2022

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de Ejecución
Administración Central	851.613,1	842.509,4	144.777,5	88,1%	17,2%
Organismos Descentralizados	66.205,3	55.345,8	19.543,7	11,9%	35,3%
TOTAL	917.818,4	897.855,3	164.321,2	100,0%	18,30%

A continuación, se expone una tabla que muestra las dependencias con mayor ejecución de transferencias de capital al 31/03/22 y la variación interanual respecto al ejercicio 2021:

Cuadro N° 9: Ejecución Transferencias de Capital al 31/03/22
(en millones de pesos) – según Ejecución 2022

Organismo	Ejecución 2021	Ejecución 2022	% Variación
-----------	----------------	----------------	-------------

² Con el objeto de poder comparar la serie, se excluyó para el período 2009/2017 la ejecución del Fondo Federal Solidario y para el período 2009/2020 la ejecución del FEDEI.

Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	17.440,0	71.947,0	312,5
Ministerio Obras Públicas	14.852,9	31.142,4	109,7
Obligaciones A Cargo del Tesoro	24.371,5	23.549,9	-3,4
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)	5.753,3	13.789,9	139,7
Secretaría de Energía	2.275,3	7.496,2	229,5
Dirección Nacional de Vialidad	1.670,8	4.877,9	192,0
Ministerio de Educación	5.281,9	2.686,2	-49,1
Ministerio Desarrollo Social	448,3	1.738,5	287,8
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación	54,2	1.592,8	2840,9
Subtotal	72.148,0	158.820,8	120,1
Otros	4.655,7	5.500,4	18,1
Total Transferencias de Capital	76.803,7	164.321,2	113,9

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat transfirió \$71.947,0 millones de los cuales \$48.670,8 millones fueron para el Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar) y \$20.001,5 millones al Fondo Fiduciario para la Vivienda Social.

Asimismo, el Ministerio de Obras Públicas realizó transferencias por \$31.142,4 millones destinadas a: AySA S.A. (\$8.752,3 millones), Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFHI) (\$5.788,4 millones), y transferencias en el marco del Plan Argentina Hace (\$4.113,0 millones). Además, realizó asistencias financieras para la Construcción de Hospitales Modulares de Emergencia (\$4.602,6 millones), entre otras.

Por otra parte, la jurisdicción Obligaciones a Cargo de Tesoro realizó principalmente transferencias a la firma AySA (\$9.000,0 millones), a Integración Energética Argentina S.A. (\$2.288,3 millones), a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (\$2.733,7 millones) y a Operador Ferroviario S.E. (\$1.884,5 millones).

El Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA) realizó transferencias para el Apoyo al Desarrollo de Obras de Saneamiento y Agua Potable - PROFESA por \$8.315,9 millones y para el Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento en el marco del Plan Argentina Hace por \$3.695,1 millones, entre otras. La Secretaría de Energía realizó principalmente transferencias al Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH) (\$4.877,0 millones) y por las acciones de Evaluación y Promoción de Infraestructura Hidrocarburífera (\$1.523,9 millones). La Dirección Nacional de Vialidad realizó transferencias a provincias para la construcción de obras viales fuera de la Red Vial Nacional por \$4.877,9 millones.

El Ministerio de Educación realizó asistencias financieras a organismos provinciales para nuevas obras (\$1.010,0 millones), para la construcción de nuevos jardines de infantes (\$496,7 millones) y para acciones universitarias para el Desarrollo Nacional y Regional en el marco del Fondo Universitario para el Desarrollo Regional – FUNDAR (\$383,1 millones). Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Social realizó transferencias en el marco de las acciones del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local - Potenciar Trabajo (\$678,0 millones) y en el marco de las acciones de abordaje territorial se realizaron transferencias (\$700,3 millones).

Por último, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizó transferencias al Fondo Nacional del Manejo del Fuego (\$1.547,1 millones).

2- Según Fuente de Financiamiento

Cuadro N°10: Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente Financiamiento al 31/03/2022 (en millones \$)

FUENTE FINANCIAMIENTO	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de Ejecución
Crédito Interno	466.600,9	466.821,2	76.510,5	46,6%	16,4%
Tesoro Nacional	343.284,9	335.516,5	72.835,2	44,3%	21,7%
Financiamiento Externo	89.328,4	89.136,4	14.194,8	8,6%	15,9%
Otros recursos internos	15.300,5	4.659,8	566,3	0,3%	12,2%
Recursos con Afectación Específica	3.303,7	1.721,3	214,4	0,1%	12,5%
TOTAL	917.818,4	897.855,3	164.321,2	46,7%	18,30%

El **Crédito Interno** financió el Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar.) (\$143.508,3 millones) y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social (\$58.032,4 millones), del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat; el Desarrollo de Infraestructura Urbana en el marco del Plan Argentina Hace (\$15.597,1 millones), Obras Hídricas (\$21.086,3 millones), el Desarrollo de Infraestructura Penitenciaria (\$9.440,0 millones), la Asistencia Financiera para la Construcción de Hospitales Modulares de Emergencia (\$5.718,5 millones) y el Programa de Emergencia Municipal Provincia de Buenos Aires (\$5.000,0 millones), del Ministerio de Obras Públicas; y el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo-FONDEP (\$6.936,2 millones) del Ministerio de Desarrollo Productivo.

El **Tesoro Nacional** concentró el mayor gasto en transferencias, sobresaliendo las realizadas a la firma AySA (\$50.800,0 millones), a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (\$18.781,1 millones), para asistencia a la provincia de La Rioja (\$13.000,0 millones), a Integración Energética Argentina S.A. (\$11.661,0 millones) y a Corredores Viales S.A. (\$1.816,2 millones), realizadas por Obligaciones a Cargo de Tesoro. Asimismo, se destacan las transferencias para la ejecución del Pro.Cre.Ar (\$61.817,8 millones) y al Fideicomiso para la Vivienda Social (\$11.330,1 millones), ambas realizadas por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat; para Infraestructura y Equipamiento (\$11.629,4 millones), para el Fortalecimiento Edificio de Jardines Infantiles (\$11.342,1 millones) y para la Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica (\$5.524,8 millones), realizadas por el Ministerio de Educación y las transferencias para asistencia técnica financiera y desarrollo de infraestructura para el saneamiento (\$24.167,6 millones), realizadas por el ENOHSA.

En lo que refiere a **financiamiento externo**, la ejecución del período correspondió en su totalidad a **Crédito Externo**, aplicado principalmente a la empresa AySA S.A. (\$13.598,5 millones) y a las provincias para el desarrollo y ejecución de obras de infraestructura hídricas (\$6.124,8 millones), ambas realizadas por el Ministerio de Obras Públicas. Asimismo se destacan las asistencias al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) (\$11.583,8 millones),

realizadas por el Ministerio de Desarrollo Productivo; a la empresa pública Integración Energética Argentina S.A. para Apoyo a la Construcción de Aprovechamientos Hidroeléctricos en el Río Santa Cruz, Cóndor Cliff - La Barrancosa (\$5.472,8 millones), realizadas por la Secretaría de Energía; para Construcción y Equipamiento Escolar (\$2.587,7 millones), realizadas por el Ministerio de Educación; y a provincias para construcción de obras viales (\$1.873,3), realizadas por la Dirección Nacional de Vialidad.

3- Según Ubicación Geográfica

Las transferencias de capital se concentraron, fundamentalmente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires y Santa Cruz (67,1% del monto global). En el caso de la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** (\$78.559,9 millones) debe considerarse que una gran cantidad de iniciativas no se ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción, pero se imputan allí por estar constituido el domicilio legal de los receptores de las transferencias.

En la provincia de **Buenos Aires** se destacaron, entre otras, las transferencias a AySA S.A. (\$10.233,7 millones); para el desarrollo de la infraestructura en el marco del Plan Argentina Hace (\$3.321,5 millones) y para Obras para Adaptación a Excesos Hídricos y a Sequías (\$8.011,5 millones). En la **provincia de Santa Cruz** se destacaron las transferencias para Apoyo a la Construcción de Aprovechamientos Hidroeléctricos en el río Santa Cruz Cóndor Cliff – La Barrancosa (\$5.054,1 millones).

4- Según Beneficiario

Se presenta a continuación un detalle de los fondos transferidos al cierre del cuarto trimestre de 2021, de acuerdo a la naturaleza del beneficiario:

Cuadro N° 11: Ejecución por Beneficiario al 31/12/21 (en millones de pesos)		
Beneficiario	Devengado	Composición del Gasto
Fondos Fiduciarios y otros Entes	82.596,1	50,27%
Gobiernos Provinciales	28.582,0	17,27%
Sector Público Empresarial e Instituciones Públicas Financieras	28.377,8	17,39%
Gobiernos Municipales	15.547,7	9,46%
Universidades Nacionales	1.709,2	1,04%
Organismos Internacionales	4.600,0	2,80%
Otros	2.908,4	1,77%
Total	164.321,2	100,00%

En el cuadro precedente se destaca el impacto de las erogaciones a los Fondos Fiduciarios y otros Entes, a gobiernos provinciales (viviendas, transporte, educación, entre otros) y al Sector Público Empresarial e Instituciones Públicas Financieras. Dentro de los **Fondos Fiduciarios**, sobresale el Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar.) (\$48.670,8 millones), el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social (\$20.001,5 millones), el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (\$10.665,4 millones), el Fondo Nacional del Manejo del Fuego (\$1.547,1 millones) y el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (\$1.018,7 millones).

Respecto de las transferencias a **Gobiernos Provinciales** se destacan las que tienen destino a las acciones en el marco del Apoyo al Desarrollo de Obras de Saneamiento y Agua Potable (PROFESA) (\$8.315,9 millones), para obras Viales fuera de la Red Vial Nacional (\$ 2.760,8 millones), y para la Evaluación y Promoción de Infraestructura Hidrocarburífera (\$ 1.523,9 millones).

En lo que respecta a las transferencias con destino al **Sector Público Empresarial**, se destacan, entre otras, las asistencias financieras a AySA (\$17.752,3 millones), a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (\$2.878,2 millones), a Integración Energética Argentina S.A. (\$2.465,4 millones) y a Operador Ferroviario S.E. (\$1.884,5 millones), acumulando el 88,0% de las erogaciones al sector público empresarial.

II- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

En el presente apartado se analizan las acciones más relevantes financiadas por transferencias de capital que efectúa la Administración Pública Nacional, considerando un subconjunto de iniciativas que representa el 89,7% del gasto de transferencias de capital realizado al 31/03/22:

Cuadro N° 12: Principales transferencias de capital al 31/03/22 (en millones de pesos) - según crédito vigente

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de Ejecución
Acciones de Vivienda	326.503,9	330.955,0	76.450,7	46,5%	23,1%
Infraestructura Hídrica y Saneamiento	174.907,3	169.033,2	32.276,9	19,6%	19,1%
Asistencia Financiera al Sistema Energético	130.972,4	131.023,4	10.342,1	6,3%	7,9%
Políticas de Transporte	83.770,1	71.166,1	10.524,5	6,4%	14,8%
Infraestructura y Equipamiento Educativo	52.791,1	44.303,8	4.441,7	2,7%	10,0%
Políticas de Asistencia Social	26.793,9	22.642,4	3.046,8	1,9%	13,5%
Acciones de Salud	18.267,0	21.784,7	6.282,5	3,8%	28,8%
Infraestructura Provincial	16.267,1	17.417,2	4.062,7	2,5%	23,3%
Infraestructura en la Cuenca Matanza Riachuelo	12.988,0	12.988,0	6.730,5	4,1%	51,8%
Acciones en el Norte Grande Argentino	9.502,7	10.064,8	2.387,4	1,5%	23,7%
SubTotal	852.763,6	831.378,6	156.545,9	95,3%	18,8%
Otros	65.054,8	66.476,7	7.775,3	4,7%	11,7%
Total	917.818,4	897.855,3	164.321,2	100,0%	18,3%

Acciones de Vivienda

Al 31/03/22 se devengaron \$76.450,7 millones para la construcción de viviendas, principalmente por gobiernos provinciales y municipales, y de fondos fiduciarios para la ejecución de los distintos planes habitacionales. Estas asistencias financieras representaron el 46,5% de las transferencias de capital ejecutadas, indicándose a continuación las iniciativas más destacadas:

Cuadro N° 13: Acciones de Vivienda al 31/03/22 (en millones de pesos)

Iniciativa	Devengado	% Part. Devengado
PROCREAR	48.670,8	63,7%
Fondo Fiduciario para la Vivienda Social	20.001,5	26,2%
Plan Argentina Hace	4.089,0	5,3%
Resto	3.689,4	4,8%
Total	76.450,7	100,0%

De acuerdo a lo indicado en el cuadro precedente, el Fondo PROCREAR es la iniciativa con mayor participación en el total de la función (63,7%), conforme a la entrega de créditos hipotecarios para la construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas, como así también para adquirir aquellas que son construidas a través de desarrollos urbanísticos. Asimismo, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, iniciativa que tiene como objetivo financiar los programas vigentes de vivienda social e infraestructura básica, corresponde al 26,2% del total devengado.

Por último, se destaca el Plan Argentina Hace, iniciativa para generar 20.000 puestos de trabajo en todo el país, a través de un programa de infraestructura de ejecución rápida con mano de obra local. Las transferencias con este destino alcanzaron los \$4.089,0 millones (5,3%).

Infraestructura Hídrica y de Saneamiento

Las transferencias de capital inherentes a obras de infraestructura hídrica y saneamiento alcanzaron un devengado de \$32.276,9 millones, destinándose el 37,2% a la firma Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). Al 31/03/22 se transfirieron \$9.957,1 millones con destino a las provincias, principalmente para el apoyo al desarrollo de obras de saneamiento y agua potable y para obras de infraestructura de agua potable y desagües en áreas urbanas. Por otra parte, se realizaron transferencias por \$5.788,4 millones (17,9% del devengado) al Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica con destino al desarrollo de proyectos, obras, mantenimiento y servicios de infraestructura hídrica.

Asistencia Financiera al Sistema Energético

Al 31/03/22 el sector energético recibió \$10.342,1 millones en concepto de transferencias de capital, representando el 6,3% del total de las erogaciones del período bajo análisis; de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 14: Principales iniciativas en Asistencia Financiera al Sistema Energético al 31/03/22 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	% Part. Devengado
Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH)(Decreto N° 1381/01)	4.877,0	47,2%
Integración Energética Argentina S.A	2.465,4	23,8%
Transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipios	1.560,3	15,1%
Empresas Adjudicatarias Proyecto PERMER II	345,5	3,3%
Yacimientos Carboníferos de Río Turbio	275,5	2,7%
Nucleoeléctrica Argentina S.A.	180,0	1,7%
Comisión Técnica Mixta Salto Grande	104,1	1,0%
DIOXITEK S.A.	90,0	0,9%
Resto	444,3	4,3%
Total	10.342,1	100,0%

De acuerdo a la información del cuadro, se destaca las transferencias al Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH) (Decreto N° 1381/01) por \$4.877,0 millones también se

realizaron en el marco del apoyo a la construcción de aprovechamientos hidroeléctricos en el Río Santa Cruz. Asimismo, la asistencia financiera a la empresa Integración Energética Argentina S.A por \$2.465,4 millones principalmente destinados a la construcción de aprovechamientos hidroeléctricos sobre el río Santa Cruz, entre otras.

Además, se realizaron transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipios, por \$1.560,3 millones destinadas a la evaluación y promoción de la infraestructura hidrocarburífera y eléctrica. Al 31/03/22 se destinaron \$345,5 millones a las empresas adjudicatarias del proyecto PERMER II, para facilitar el acceso a la energía en poblaciones rurales dispersas, alejadas de las redes de distribución, a partir de la provisión e instalación de equipos para la provisión de energía eléctrica y comunicaciones; fines térmicos; bombeo de agua potable y proyectos productivos. Asimismo, destinaron \$275,5 millones a Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

Por otra parte, se transfirieron \$180,0 millones a Nucleoeléctrica Argentina y \$104,1 millones a la Comisión Técnica Mixta Salto Grande, como apoyo al Incremento de Eficiencia del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande en la provincia de Entre Ríos. Finalmente, se realizaron transferencias a DIOXITEX SA por \$90,0 millones.

Políticas de Transporte

Al 31/03/22 se devengaron \$10.524,5 millones bajo este concepto, que corresponden al 6,4% del total de las transferencias de capital, destinándose el 51,6 a empresas públicas y el 48,4% a transferencias a instituciones provinciales y municipales con el objeto de dar apoyo para la realización de obras viales fuera de la red vial nacional. A continuación se presenta la distribución por beneficiario:

Cuadro N° 15: Principales Beneficiarios en Transporte al 31/03/22
(en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	% Part. Devengado
Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. (ADIF)	2.878,2	27,3%
Administración central provincial	2.869,3	27,3%
Administración Municipal	2.119,5	20,1%
Operador Ferroviario S.E.	1.884,5	17,9%
Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E.	348,8	3,3%
Corredores Viales SA	345,3	3,3%
Otros Beneficiarios	79,0	0,8%
Total	10.524,5	100,0%

La mayor parte de las asistencias se otorgaron a la firma Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. (ADIF) por \$2.878,2 millones principalmente con destino a asistencias financieras para el Plan de Infraestructura de Transporte de Pasajeros. Asimismo, las administraciones provinciales recibieron \$2.869,3 millones y las administraciones municipales \$2.119,5 millones principalmente destinadas a obras viales fuera de la red vial nacional.

Adicionalmente la firma Operador Ferroviario S.E. recibió \$1.884,5 millones en el marco del Plan de Infraestructura de Transporte de Pasajeros. Finalmente, la Empresa Argentina de

Navegación Aérea S.E. recibió \$1.220,0 millones. Además, la Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. recibió \$348,8 millones y Corredores Viales SA recibió \$345,3 millones en el marco de las asistencias financieras a empresas públicas.

Infraestructura y Equipamiento Educativo

Al 31/03/22 se devengaron \$4.441,7 millones, destinándose el 60,8% a gobiernos provinciales y municipales principalmente destinado a mejorar la infraestructura y el equipamiento educativo, para la aplicación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, y el fortalecimiento edilicio de jardines infantiles, mientras que el 38,1% se destinó a Universidades Nacionales (\$1.692,7 millones). Asimismo, el resto se destinó a EDUCAR SE (\$30,0 millones), a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro (\$14,0 millones) principalmente en el marco de las acciones de fomento, producción y difusión del teatro. A continuación se detalla la distribución geográfica de las ayudas financieras:

Cuadro N° 16: Distribución Geográfica Asistencia Financiera para Infraestructura y Equipamiento Educativo al 31/03/22 – en millones de pesos –

Ubicación Geográfica	Total	% Part. Devengado
Provincia de Buenos Aires	902,1	20,3%
Provincia del Neuquén	566,6	12,8%
Provincia de Santa Fe	435,9	9,8%
Provincia de Tucumán	337,8	7,6%
Provincia de Entre Ríos	282,7	6,4%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	240,7	5,4%
Provincia de Córdoba	222,3	5,0%
Provincia de Santa Cruz	180,6	4,1%
Provincia de Corrientes	176,6	4,0%
Provincia de San Juan	164,4	3,7%
Provincia del Chaco	155,1	3,5%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	133,0	3,0%
Provincia de La Pampa	123,4	2,8%
Provincia de Catamarca	96,3	2,2%
Provincia de San Luis	95,1	2,1%
Provincia de La Rioja	48,9	1,1%
Provincia de Salta	45,7	1,0%
Provincia de Mendoza	45,5	1,0%
Provincia de Misiones	42,2	1,0%
Provincia del Chubut	37,5	0,8%
Provincia de Santiago del Estero	35,1	0,8%
Interprovincial	30,0	0,7%
Provincia de Río Negro	23,2	0,5%
Provincia de Jujuy	19,7	0,4%
Provincia de Formosa	1,0	0,0%
Total	4.441,7	100,0%

Políticas de Asistencia Social

Entre las principales acciones, al 31/03/22 se devengaron \$3.046,8 millones que corresponden al 1,9% del total de las transferencias de capital. Dentro de esas asistencias, \$711,5 millones corresponden al Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local - Potenciar Trabajo. Asimismo, en el marco del abordaje territorial del Ministerio de Desarrollo Social se realizaron transferencias por \$700,3 millones para la articulación socio productiva, asistencia a instituciones y articulación y comunicación comunitaria.

Por otra parte, el Ministerio del Interior realizó transferencias a municipios para infraestructura social por \$466,9 millones. Con el mismo destino, desde el Ministerio de Obras Públicas se realizaron transferencias por \$336,1 millones en el marco de las acciones de Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas.

Adicionalmente, se realizaron transferencias desde el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social para la Promoción, Capacitación y Fomento Cooperativo Mutuo por \$263,0 millones.

Acciones de Salud

Al 31/03/22 se realizaron transferencias por \$6.282,5 millones que corresponden al 3,8% de las erogaciones. El 73,3% de estas transferencias se destinó a la construcción de Hospitales Modulares de Emergencia, para la atención de la emergencia del coronavirus. Asimismo, el Ministerio de Obras Públicas transfirió \$1.021,9 millones a la Construcción de Centros de Desarrollo Infantil y \$516,9 millones al Desarrollo de la Infraestructura Sanitaria. Además, el Ministerio de Salud realizó transferencias a las administraciones centrales provinciales por \$119,8 millones.

Infraestructura Provincial

Se transfirieron \$4.062,7 millones con destino a infraestructura provincial que corresponden al 2,5% del total. Al respecto, el 80,0% se destinó a la provincia de La Rioja, principalmente conforme al artículo 84 de la Ley de Presupuesto 2021 (prorrogada por el Decreto N°882/2021). Asimismo, se realizaron transferencias a la provincia de Tucumán en el marco de las asistencias financieras a provincias y municipios por \$450,0 millones. Además, el Ministerio del Interior realizó transferencias para el fortalecimiento de la gestión provincial (\$229,6 millones) y para el apoyo a la asistencia provincial y local en la emergencia (\$133,1 millones).

Cuadro N° 17: Infraestructura Provincial
Gasto por provincia. Al 31/03/22 (en millones de pesos)

Desc. Ubicación Geográfica	Total	% Part. Devengado
Provincia de La Rioja	3.250,0	80,0%
Provincia de Tucumán	450,0	11,1%
Provincia de Corrientes	131,9	3,2%
Provincia del Neuquén	93,2	2,3%
Provincia de Buenos Aires	81,8	2,0%
Provincia de Salta	26,4	0,6%
Provincia del Chaco	24,3	0,6%
Provincia de Mendoza	4,4	0,1%
Provincia de Santa Fe	0,2	0,0%
Provincia del Chubut	0,1	0,0%
Provincia de Entre Ríos	0,1	0,0%
Provincia de Misiones	0,1	0,0%
Total general	4.062,7	100,0%

Infraestructura de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo

A través de esta iniciativa se refleja el aporte del Estado Nacional al ente tripartito Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, como así también las transferencias a gobiernos provinciales y a la empresa AYSA para la realización de obras de infraestructura destinadas mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca. Al 31/03/22 se destinaron \$6.730,5 millones para la ejecución de obras con este destino.

Acciones en el Norte Grande Argentino

Se asistió financieramente a distintas instituciones provinciales y municipales con el propósito de mejorar las condiciones de accesibilidad, eficiencia y seguridad en la región del Norte Grande Argentino por un total de \$2.387,4 millones. A continuación se detallan los montos transferidos a cada provincia:

Cuadro N° 18: Acciones en el Norte Grande Argentino.
Gasto por provincia. Al 31/03/22 (en millones de pesos)

Provincia	Devengado	% Part. Devengado
Provincia de Salta	476,2	19,9%
Provincia del Chaco	579,4	24,3%
Provincia de Santiago del Estero	408,8	17,1%
Provincia de Formosa	242,3	10,2%
Provincia de Corrientes	186,9	7,8%
Provincia de Tucumán	145,7	6,1%
Provincia de Jujuy	17,7	0,7%
Provincia de Misiones	145,6	6,1%
Provincia de Catamarca	150,0	6,3%
Provincia de Entre Ríos	0,0	0,0%
Resto de Provincias	34,8	1,5%
Total	2.387,4	100,0%

Al 31/03/22 se destinaron \$2.179,8 millones destinados a infraestructura de agua y saneamiento, incluyendo el programa de Desarrollo de la Cuenca del Río Bermejo. Este último, se propone mejorar la gestión hidrológica de la cuenca que cuenta con severos problemas de desbordes y escurrimientos, afectando a la población del área y al potencial productivo de la región debido al impacto sobre la calidad de los suelos. Además, se destacan las transferencias de \$207,5 millones para infraestructura vial.

CUADRO A
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 31/03/2022
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Poder Legislativo Nacional	347.7	347.7	14.9	14.9	4.3%
Poder Judicial de la Nación	639.4	560.3	331.5	116.1	20.7%
Ministerio Público	87.9	189.2	77.3	9.8	5.2%
Presidencia de la Nación	362.4	362.4	46.6	21.6	5.9%
Ministerio del Interior	285.7	588.8	237.0	88.1	15.0%
Ministerio de Seguridad	964.6	964.6	189.9	177.9	18.4%
Ministerio de Defensa	767.8	767.8	40.8	35.3	4.6%
Ministerio de Economía	11,636.1	11,645.0	3,911.6	3,388.1	29.1%
Ministerio de Desarrollo Productivo	202.2	202.2	28.7	28.3	14.0%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	1,108.6	1,030.1	592.3	111.9	10.9%
Ministerio de Turismo y Deportes	90.6	90.6	11.7	9.2	10.2%
Ministerio de Transporte	16,538.9	16,538.9	5,292.8	4,322.1	26.1%
Ministerio de Obras Públicas	145,461.4	156,208.5	55,452.4	31,342.9	20.1%
Ministerio de Educación	10,730.0	9,769.9	3,072.6	2,135.2	21.9%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	6,396.2	6,390.7	726.7	487.3	7.6%
Ministerio de Cultura	495.3	625.2	499.6	19.8	3.2%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	252.1	252.1	52.0	14.6	5.8%
Ministerio de Salud	458.1	474.4	276.5	37.3	7.9%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	2,376.0	3,712.8	313.3	288.8	7.8%
Ministerio de Desarrollo Social	1,726.7	1,726.7	830.7	816.9	47.3%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	200,927.8	212,448.0	71,998.9	43,466.1	20.5%
Poder Legislativo Nacional	887.0	917.4	80.9	36.0	3.9%
Poder Judicial de la Nación	1,239.3	1,125.8	258.5	54.9	4.9%
Ministerio Público	1,631.5	1,430.1	299.5	111.9	7.8%
Presidencia de la Nación	1,759.6	1,759.6	306.0	184.7	10.5%
Jefatura de Gabinete de Ministros	2,339.8	2,339.8	176.7	32.6	1.4%
Ministerio del Interior	2,159.5	2,646.3	1,070.7	558.7	21.1%
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y	156.5	156.5	47.4	27.3	17.4%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	472.4	735.4	119.9	30.1	4.1%
Ministerio de Seguridad	3,487.9	3,199.8	828.9	374.1	11.7%
Ministerio de Defensa	15,988.7	16,009.3	5,812.0	2,601.9	16.3%
Ministerio de Economía	2,938.8	2,946.5	732.2	451.8	15.3%
Ministerio de Desarrollo Productivo	4,628.0	4,628.7	43.3	30.3	0.7%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	1,934.3	1,798.4	145.9	77.8	4.3%
Ministerio de Turismo y Deportes	224.9	239.1	35.9	17.6	7.4%
Ministerio de Transporte	1,334.7	1,334.7	95.7	39.4	3.0%
Ministerio de Obras Públicas	8,410.3	11,397.4	3,018.4	1,421.4	12.5%
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	596.1	793.9	70.4	21.6	2.7%
Ministerio de Educación	17,107.2	27,463.8	11,191.1	7,729.5	28.1%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	1,725.0	1,783.5	771.1	374.4	21.0%
Ministerio de Cultura	1,560.3	1,437.3	829.4	277.9	19.3%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	3,992.1	3,992.1	1,191.8	921.2	23.1%
Ministerio de Salud	2,984.9	3,210.2	622.8	288.4	9.0%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	3,453.5	2,683.8	991.6	367.6	13.7%
Ministerio de Desarrollo Social	367.0	505.8	7.2	7.2	1.4%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	73.5	149.3	5.5	4.4	3.0%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	81,452.7	94,684.4	28,752.6	16,042.7	16.9%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	282,380.5	307,132.4	100,751.6	59,508.7	19.4%

CUADRO B
EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 31/03/2022
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Legislativo Nacional	347.7	347.7	0.0	0.0%
Poder Judicial de la Nación	639.4	560.3	-79.1	-12.4%
Ministerio Público	87.9	189.2	101.4	115.4%
Presidencia de la Nación	362.4	362.4	0.0	0.0%
Ministerio del Interior	285.7	588.8	303.1	106.1%
Ministerio de Seguridad	964.6	964.6	0.0	0.0%
Ministerio de Defensa	767.8	767.8	0.0	0.0%
Ministerio de Economía	11,636.1	11,645.0	8.9	0.1%
Ministerio de Desarrollo Productivo	202.2	202.2	0.0	0.0%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	1,108.6	1,030.1	-78.5	-7.1%
Ministerio de Turismo y Deportes	90.6	90.6	0.0	0.0%
Ministerio de Transporte	16,538.9	16,538.9	0.0	0.0%
Ministerio de Obras Públicas	145,461.4	156,208.5	10,747.2	7.4%
Ministerio de Educación	10,730.0	9,769.9	-960.1	-8.9%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	6,396.2	6,390.7	-5.5	-0.1%
Ministerio de Cultura	495.3	625.2	129.9	26.2%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	252.1	252.1	0.0	0.0%
Ministerio de Salud	458.1	474.4	16.3	3.6%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	2,376.0	3,712.8	1,336.7	56.3%
Ministerio de Desarrollo Social	1,726.7	1,726.7	0.0	0.0%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	200,927.8	212,448.0	11,520.2	5.7%
Poder Legislativo Nacional	887.0	917.4	30.4	3.4%
Poder Judicial de la Nación	1,239.3	1,125.8	-113.5	-9.2%
Ministerio Público	1,631.5	1,430.1	-201.4	-12.3%
Presidencia de la Nación	1,759.6	1,759.6	0.0	0.0%
Jefatura de Gabinete de Ministros	2,339.8	2,339.8	0.0	0.0%
Ministerio del Interior	2,159.5	2,646.3	486.8	22.5%
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto	156.5	156.5	0.0	0.0%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	472.4	735.4	263.0	55.7%
Ministerio de Seguridad	3,487.9	3,199.8	-288.1	-8.3%
Ministerio de Defensa	15,988.7	16,009.3	20.5	0.1%
Ministerio de Economía	2,938.8	2,946.5	7.7	0.3%
Ministerio de Desarrollo Productivo	4,628.0	4,628.7	0.7	0.0%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	1,934.3	1,798.4	-135.9	-7.0%
Ministerio de Turismo y Deportes	224.9	239.1	14.2	6.3%
Ministerio de Transporte	1,334.7	1,334.7	0.0	0.0%
Ministerio de Obras Públicas	8,410.3	11,397.4	2,987.1	35.5%
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	596.1	793.9	197.8	33.2%
Ministerio de Educación	17,107.2	27,463.8	10,356.6	60.5%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	1,725.0	1,783.5	58.6	3.4%
Ministerio de Cultura	1,560.3	1,437.3	-123.0	-7.9%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	3,992.1	3,992.1	0.0	0.0%
Ministerio de Salud	2,984.9	3,210.2	225.3	7.5%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	3,453.5	2,683.8	-769.7	-22.3%
Ministerio de Desarrollo Social	367.0	505.8	138.8	37.8%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	73.5	149.3	75.9	103.2%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	81,452.7	94,684.4	13,231.7	16.2%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	282,380.5	307,132.4	24,751.9	8.8%

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
1						Poder Legislativo Nacional							
	313					Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina							
		48				Administración del Edificio del Molino							
			0			Administración del Edificio del Molino							
				1		Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Molino							
					51	Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Molino							
1	313	48	0	1	51	Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Molino		266.180.000	266.180.000	0	45,00	s/i	s/i
	315					Imprenta del Congreso de la Nación							
		19				Impresiones y Publicaciones Parlamentarias							
			0			Impresiones y Publicaciones Parlamentarias							
				1		Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación							
					51	Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación							
	315	19	0	1	51	Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación		31.500.000	31.500.000	14.936.087	27,08	20,82	4,57
	316					Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación (DAS)							
		20				Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación							
			0			Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación							
				2		Reparación de Fachada y Balcones Edificio Calle Entre Ríos N° 177, Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
					51	Reparación de Fachada y Balcones Edificio Calle Entre Ríos N° 177, Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
	316	20	0	2	51	Reparación de Fachada y Balcones Edificio Calle Entre Ríos N° 177, Ciudad Autónoma de Buenos Aires		50.000.000	50.000.000	0	0,00	25,00	0,00
						Poder Judicial de la Nación							
5						Consejo de la Magistratura							
	320					Actividades Centrales							
		1				Actividades Centrales							
			0			Actividades Centrales							
				12		Adecuación y Mantenimiento integral de 7 Ascensores Edificio Marcelo T de Alvear 1840 CABA							
					51	Adecuación y Mantenimiento integral de 7 Ascensores Edificio Marcelo T de Alvear 1840 CABA							
5	320	1	0	12	51	Adecuación y Mantenimiento integral de 7 Ascensores Edificio Marcelo T de Alvear 1840 CABA		0	0	0	0,00	s/i	0,00
		22				Justicia de Casación							
			1			Fuero Penal							
				2		Cambio de la Cañería Cloacal Troncal del Edificio Av Comodoro Py 2002 - CABA							
					51	Cambio de la Cañería Cloacal Troncal del Edificio Av Comodoro Py 2002 - CABA							
	22	1		2	51	Cambio de la Cañería Cloacal Troncal del Edificio Av Comodoro Py 2002 - CABA		0	0	0	0,00	100,00	0,00
				15		Readecuación Eléctrica de la Planta Baja y Exteriores, Edificio Comodoro Py 2002, CABA							
					51	Readecuación Eléctrica de la Planta Baja y Exteriores, Edificio Comodoro Py 2002, CABA							
				15	51	Readecuación Eléctrica de la Planta Baja y Exteriores, Edificio Comodoro Py 2002, CABA		4.500.000	4.500.000	0	0,00	0,00	0,00
	23					Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
			1			Fuero Criminal y Correccional							
				5		Adecuación de Instalación Eléctrica - Cámara Nacional Criminal y Correccional - Viamonte 1147 - CABA							
					51	Adecuación de Instalación Eléctrica - Cámara Nacional Criminal y Correccional - Viamonte 1147 - CABA							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
	23	1	5	51		Adecuación de Instalación Eléctrica - Cámara Nacional Criminal y Correccional - Viamonte 1147 - CABA		0	0	0	0,00	100,00	0,00
		2				Fuero Civil							
			13			Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de Sistema de Detección y Aviso de Incendio. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civi							
				51		Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de Sistema de Detección y Aviso de Incendio. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civi							
		2	13	51		Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de Sistema de Detección y Aviso de Incendio. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civi	0	0	0	s/i	s/i	0,00	
		3				Fuero Comercial							
			15			Cambio de Tablero General de Baja Tensión y Reemplazo de montantes. JN Comerciales Av.							
				51		Cambio de Tablero General de Baja Tensión y Reemplazo de montantes. JN Comerciales Av.							
		3	15	51		Cambio de Tablero General de Baja Tensión y Reemplazo de montantes. JN Comerciales Av.	7.700.000	7.700.000	2.755.134	3,72	96,28	11,65	
		4				Fuero del Trabajo							
			6			Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de Nuevas Máquinas Enfriadoras. Juzgado Nacional Trabajo Pte Perón 990 CABA							
				51		Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de Nuevas Máquinas Enfriadoras. Juzgado Nacional Trabajo Pte Perón 990 CABA							
		4	6	51		Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de Nuevas Máquinas Enfriadoras. Juzgado Nacional Trabajo Pte Perón 990 CABA	0	0	0	s/i	s/i	0,00	
			7			Adecuación Tablero Principal, Montantes y Tableros Seccionales. Edificio Lavalle 1554 CABA							
				51		Adecuación Tablero Principal, Montantes y Tableros Seccionales. Edificio Lavalle 1551 CABA							
			7	51		Adecuación Tablero Principal, Montantes y Tableros Seccionales. Edificio Lavalle 1551 CABA	0	0	0	s/i	s/i	0,00	
	24					Justicia Federal							
		4				Fuero Federal de la Seguridad Social							
			18			Adecuación y de Ascensores Fuero Federal de la Seguridad Social Lavalle 1268							
				51		Adecuación y de Ascensores Fuero Federal de la Seguridad Social Lavalle 1268							
	24	4	18	51		Adecuación y de Ascensores Fuero Federal de la Seguridad Social Lavalle 1268	0	0	0	s/i	s/i	0,00	
		5				Fuero Electoral							
			1			Adecuación y Mantenimiento de Ascensores - Camara Nacional Electoral - 25 de Mayo 245							
				51		Adecuación y Mantenimiento de Ascensores - Camara Nacional Electoral - 25 de Mayo 245, CABA							
		5	1	51		Adecuación y Mantenimiento de Ascensores - Camara Nacional Electoral - 25 de Mayo 245, CABA	0	0	0	0,00	65,89	0,00	
		7				Área Cámara de la Plata							
			10			Reparación Integral de Mansardas y Terrazas - Cámara Federal de Apelaciones y Secretaría Electoral- Calle 8 N° 925, La Plata, P							
				51		Reparación Integral de Mansardas y Terrazas - Cámara Federal de Apelaciones y Secretaría Electoral- Calle 8 N° 925, La Plata, P							
		7	10	51		Reparación Integral de Mansardas y Terrazas - Cámara Federal de Apelaciones y Secretaría Electoral- Calle 8 N° 925, La Plata, P	12.149.694	12.149.694	1.133.243	100,00	0,00	0,00	
			11			Adecuación de Inmueble del J.F. Lomas de Zamora. Alem 180/194. Buenos Aires							
				51		Adecuación de Inmueble del J.F. Lomas de Zamora. Alem 180/194. Buenos Aires							
			11	51		Adecuación de Inmueble del J.F. Lomas de Zamora. Alem 180/194. Buenos Aires	0	0	0	s/i	s/i	0,00	
			53			Adecuación Edilicia para la Sede del Juzgado Federal de Pehuajó en Calles Pío XI y Mitre, Ciudad							
				51		Adecuación Edilicia para la Sede del Juzgado Federal de Pehuajó en Calles Pío XI y Mitre, Ciudad							
			53	51		Adecuación Edilicia para la Sede del Juzgado Federal de Pehuajó en Calles Pío XI y Mitre, Ciudad	31.859.301	31.859.301	0	89,12	10,88	0,00	
		9				Área Cámara Bahía Blanca							
			2			Adecuación edificio adquirido. Juzgado Federal Gral Pico. Calle 18 (entre calles 17 y 19), Gral Pico, Provincia de La Pampa							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
				51		Adecuación edificio adquirido. Juzgado Federal Gral Pico. Calle 18 (entre calles 17 y 19), Gral Pico, Provincia de La Pampa							
		9	2	51		Adecuación edificio adquirido. Juzgado Federal Gral Pico. Calle 18 (entre calles 17 y 19), Gral Pico, Provincia de La Pampa Área Cámara Mendoza		0	0	0	s/i	s/i	0,00
		10											
			9			Adecuación Planta Baja del Juzgado Federal. Villa Mercedes – Prov. San Luis. Mitre 559 Villa Mercedes – Provincia de San Luis. M							
				51		Adecuación Planta Baja del Juzgado Federal. Villa Mercedes – Prov. San Luis. Mitre 559 Villa Mercedes – Provincia de San Luis. M							
	10		9	51		Adecuación Planta Baja del Juzgado Federal. Villa Mercedes – Prov. San Luis. Mitre 559 Villa Mercedes – Provincia de San Luis. M Área Cámara Rosario	0	0	0	s/i	s/i		0,00
	11												
			15			Adecuación de Ascensores, Montaexpediente y Plataforma elevadora Cámara Federal de Rosario. Entre Ríos 435 y 730/36, Bv. Oroñ							
				51		Adecuación de Ascensores, Montaexpediente y Plataforma elevadora Cámara Federal de Rosario. Entre Ríos 435 y 730/36, Bv. Oroñ							
	11		15	51		Adecuación de Ascensores, Montaexpediente y Plataforma elevadora Cámara Federal de Rosario. Entre Ríos 435 y 730/36, Bv. Oroñ	0	0	0	0,00	s/i		0,00
			18			Renovación de la Instalación Eléctrica - Cámara Federal de Rosario. Bv. Oroño 940.							
				51		Renovación de la Instalación Eléctrica - Cámara Federal de Rosario. Bv. Oroño 940.							
			18	51		Renovación de la Instalación Eléctrica - Cámara Federal de Rosario. Bv. Oroño 940. Área Cámara Paraná	0	0	0	s/i	s/i		0,00
	13												
			6			Adecuación del Edificio para la Puesta en Marcha del Juzgado Federal de Concordia, Carriego 274, Concordia, Entre Ríos							
				51		Adecuación del Edificio para la Puesta en Marcha del Juzgado Federal de Concordia, Carriego 274, Concordia, Entre Ríos							
	13		6	51		Adecuación del Edificio para la Puesta en Marcha del Juzgado Federal de Concordia, Carriego 274, Concordia, Entre Ríos Área Cámara Resistencia	41.050.000	41.050.000	16.399.691	82,01	17,99		6,33
	15												
			4			Construcción de Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal, Etapa 2. - CF y JF N° 1 Resistencia - Hipólito Yri							
				51		Construcción de Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal, Etapa 2. - CF y JF N° 1 Resistencia - Hipólito Yri							
	15		4	51		Construcción de Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal, Etapa 2. - CF y JF N° 1 Resistencia - Hipólito Yri Área Cámara de Córdoba	158.541.331	158.541.331	71.118.778	14,81	66,53		13,10
	16												
			6			Readecuación instalación de gas en Edificio de la Calle Concepción Arenal 690, Provincia de Cordoba							
				51		Readecuación instalación de gas en Edificio de la Calle Concepción Arenal 690, Provincia de Cordoba							
	16		6	51		Readecuación instalación de gas en Edificio de la Calle Concepción Arenal 690, Provincia de Cordoba	0	0	0	0,00	100,00		0,00
			9			Trabajos en Explanada de Planta Baja e Impermeabilización de Patios Ingleses y Jardines. CF de Apelaciones de Córdoba -Concepció							
				51		Trabajos en Explanada de Planta Baja e Impermeabilización de Patios Ingleses y Jardines. CF de Apelaciones de Córdoba -Concepció							
			9	51		Trabajos en Explanada de Planta Baja e Impermeabilización de Patios Ingleses y Jardines. CF de Apelaciones de Córdoba -Concepció Área Cámara San Martín	450.000	450.000	0	0,00	0,00		0,00
	17												
			5			Remodelación de edificio. Etapa 2 - JF 3 de Febrero - Urquiza N° 4968. 3 de Febrero. Buenos Aires							
				51		Remodelación de edificio. Etapa 2 - JF 3 de Febrero - Urquiza N° 4968. 3 de Febrero. Buenos Aires							
	17		5	51		Remodelación de edificio. Etapa 2 - JF 3 de Febrero - Urquiza N° 4968. 3 de Febrero. Buenos Aires	33.670	33.670	0	0,00	0,00		0,00
			6			Construcción de un Nuevo Edificio para la Instalación del Juzgado Federal. - JF Campana - San Martín N° 117. Campana. Buenos Air							
				51		Construcción de un Nuevo Edificio para la Instalación del Juzgado Federal. - JF Campana - San Martín N° 117. Campana. Buenos Air							
			6	51		Construcción de un Nuevo Edificio para la Instalación del Juzgado Federal. - JF Campana - San Martín N° 117. Campana. Buenos Air	8.800.000	8.800.000	341.082	99,80	0,20		0,17

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
			9			Adecuaciones de Instalación Termomecánica, Bombas Elevadoras de Agua Potable y Portón de Acceso Vehicular.							
				51		Adecuaciones de Instalación Termomecánica, Bombas Elevadoras de Agua Potable y Portón de Acceso Vehicular.							
			9	51		Adecuaciones de Instalación Termomecánica, Bombas Elevadoras de Agua Potable y Portón de Acceso Vehicular.	0	0	0	s/i	s/i	0,00	
		18				Área Cámara Tucumán							
			3			Renovación de fachadas de edificio de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucuman, Las Piedras 418, S M Tucuman							
				51		Renovación de fachadas de edificio de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucuman, Las Piedras 418, S M Tucuman							
		18	3	51		Renovación de fachadas de edificio de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucuman, Las Piedras 418, S M Tucuman	0	0	0	0,00	95,31	4,56	
		19				Área Cámara Salta							
			8			Refuncionalización y Ampliación para Implementar Oralidad Juzgado Federal N1, Provincia de Jujuy							
				51		Refuncionalización y Ampliación para Implementar Oralidad Juzgado Federal N1, Provincia de Jujuy							
		19	8	51		Refuncionalización y Ampliación para Implementar Oralidad Juzgado Federal N1, Provincia de Jujuy	0	0	0	0,00	62,50	0,00	
		20				Área Cámara Comodoro Rivadavia							
			8			Redecuación de ex Viviendas de Funcionarios para Instalación del Tribunal Oral de Ushuaia, Malvinas Argentinas 160, Ushuaia, Tie							
				51		Readecuación de ex Viviendas de Funcionarios para Instalación del Tribunal Oral de Ushuaia, Malvinas Argentinas 160, Ushuaia, Ti							
		20	8	51		Readecuación de ex Viviendas de Funcionarios para Instalación del Tribunal Oral de Ushuaia, Malvinas Argentinas 160, Ushuaia, Ti	0	0	0	0,00	75,00	0,00	
		22				Fuero Penal Económico							
			3			Adecuación de los Núcleos Sanitarios Ala Retiro - Fuero Penal Económico - Av. de los Inmigrantes N° 1950, CABA							
				51		Adecuación de los Núcleos Sanitarios Ala Retiro - Fuero Penal Económico - Av. de los Inmigrantes N° 1950, CABA							
		22	3	51		Adecuación de los Núcleos Sanitarios Ala Retiro - Fuero Penal Económico - Av. de los Inmigrantes N° 1950, CABA	10.500.000	10.500.000	0	100,00	0,00	0,00	
			4			Adecuación del Archivo General Cámara Nacional de Apelaciones en l Penal Económico. Avenida De los Inmigrantes N°1950 (2° Subsu							
				51		Adecuación del Archivo General Cámara Nacional de Apelaciones en l Penal Económico. Avenida De los Inmigrantes N°1950 (2° Subsu							
			4	51		Adecuación del Archivo General Cámara Nacional de Apelaciones en l Penal Económico. Avenida De los Inmigrantes N°1950 (2° Subsu	7.365.318	7.365.318	0	100,00	0,00	0,00	
			5			Adecuación y Mantenimiento Integral de Ascensores - Av. de los Inmigrantes 1950. C.A.B.A.							
				51		Adecuación y Mantenimiento Integral de Ascensores - Av. de los Inmigrantes 1950. C.A.B.A.							
			5	51		Adecuación y Mantenimiento Integral de Ascensores - Av. de los Inmigrantes 1950. C.A.B.A.	9.330.940	9.330.940	0	100,00	0,00	0,00	
335						Corte Suprema de Justicia de la Nación							
	4					Mandamientos y Notificaciones							
		0				Mandamientos y Notificaciones							
			1			Ampliación y Remodelación de Sede Judicial							
				51		Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones							
335	4	0	1	51		Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones	500.000	0	0	99,50	s/i	s/i	
			3			Remodelación Locales Sanitarios y office en Dirección de Mandamientos Edificio Libertad 731							
				51		Remodelación Locales Sanitarios y office en Dirección de Mandamientos Edificio Libertad 731							
			3	51		Remodelación Locales Sanitarios y office en Dirección de Mandamientos Edificio Libertad 731	3.876.783	376.783	0	0,00	s/i	s/i	
5						Pericias Judiciales							
		0				Pericias Judiciales							
			4			Ampliación Laboratorio Fotográfico Morgue Judicial - Junín 760							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
				51		Ampliación Laboratorio Fotográfico Morgue Judicial - Junín 760							
	5	0	4	51		Ampliación Laboratorio Fotográfico Morgue Judicial - Junín 760		15.750.000	5.750.000	0	0,00	s/i	s/i
			5			Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito							
				51		Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito							
			5	51		Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito		500.000	50.000	0	99,50	s/i	s/i
			6			Readecuación Parcial Lavalle N°1429 - Reemplazo Placas de Mármol e Insonorización Cámara Gesell							
				51		Readecuación Parcial Lavalle N°1429 - Reemplazo Placas de Mármol e Insonorización Cámara Gesell							
			6	51		Readecuación Parcial Lavalle N°1429 - Reemplazo Placas de Mármol e Insonorización Cámara Gesell	9.251.569	1.569	0	0,00	s/i	s/i	s/i
			7			Rehabilitación y Puesta en Marcha del Extractor de Aire Central del Edificio Junin 760 - CABA							
				51		Rehabilitación y Puesta en Marcha del Extractor de Aire Central del Edificio Junin 760 - CABA							
			7	51		Rehabilitación y Puesta en Marcha del Extractor de Aire Central del Edificio Junin 760 - CABA	500.000	0	0	99,50	s/i	s/i	s/i
			8			Adecuación y Mantenimiento de la Instalación Termomecánica Edificio Bartolomé Mitre 718							
				51		Adecuación y Mantenimiento de la Instalación Termomecánica Edificio Bartolomé Mitre 718							
			8	51		Adecuación y Mantenimiento de la Instalación Termomecánica Edificio Bartolomé Mitre 718	9.108.845	9.108.845	0	0,00	s/i	s/i	s/i
			9			Readecuación parcial Lavalle 1429 - Reemplazo Placas de Mármol							
				51		Readecuación parcial Lavalle 1429 - Reemplazo Placas de Mármol							
			9	51		Readecuación parcial Lavalle 1429 - Reemplazo Placas de Mármol	3.500.000	4.500.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
			10			Rehabilitación del Depósito de Laboratorio de Análisis Clínicos de la Morgue Judicial Junin N° 762, CABA							
				51		Rehabilitación del Depósito de Laboratorio de Análisis Clínicos de la Morgue Judicial Junin N° 762, CABA							
			10	51		Rehabilitación del Depósito de Laboratorio de Análisis Clínicos de la Morgue Judicial Junin N° 762, CABA	5.000.000	2.000.000	1.295.958	18,00	s/i	s/i	s/i
21						Justicia de Máxima Instancia							
		0				Justicia de Máxima Instancia							
			1			Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación							
				51		Reciclado de Fachadas y Patios Interiores							
21	0	1	51			Reciclado de Fachadas y Patios Interiores	500.000	0	0	99,80	s/i	s/i	s/i
			53			Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos							
			53			Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos	7.000.000	7.000.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
			8			Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
				52		Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación Nº1 al Nº12 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
			8	52		Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación Nº1 al Nº12 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	500.000	50.000	0	99,50	s/i	s/i	s/i
			10			Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
				51		Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
			10	51		Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	500.000	450.000	0	95,23	s/i	s/i	s/i
			12			Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires							
				51		Adecuacion Integral Edificio Tucuman 1511/23							
			12	51		Adecuacion Integral Edificio Tucuman 1511/23	59.283.294	59.783.294	0	32,98	s/i	s/i	s/i
			14			Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación - Etapa II							
				53		Restauración Integral de Pisos, Solados y de Circulación de Público - Talcahuano 550							
			14	53		Restauración Integral de Pisos, Solados y de Circulación de Público - Talcahuano 550	6.638.601	6.638.601	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				54		Reparación Integral Terraza del Palacio de Justicia							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
				54		Reparación Integral Terraza del Palacio de Justicia		500.000	0	0	99,50	s/i	s/i
			16			Adecuación Integral Edificio Calle Villarino 2010 - Archivo Administrativo							
				51		Adecuación Integral Edificio Calle Villarino 2010 - Archivo Administrativo							
			16	51		Adecuación Integral Edificio Calle Villarino 2010 - Archivo Administrativo	10.500.000	0	0	0,00	s/i	s/i	
			20			Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica							
				51		Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica							
			20	51		Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica	29.128.064	8.228.064	0	0,00	s/i	s/i	
			22			Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia							
				51		Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia							
			22	51		Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia	500.000	500.000	0	99,50	s/i	s/i	
			24			Instalación de Ventilación de la Alcaldía del Palacio de Justicia de la Nación							
				51		Instalación de Ventilación de la Alcaldía del Palacio de Justicia de la Nación							
			24	51		Instalación de Ventilación de la Alcaldía del Palacio de Justicia de la Nación	500.000	500.000	0	99,50	s/i	s/i	
			25			Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia							
				51		Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia							
			25	51		Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia	8.700.000	3.700.000	0	0,00	s/i	s/i	
			26			Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores Nº 7 y Nº 9 - Palacio de Justicia							
				51		Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores Nº 7 y Nº 9 - Palacio de Justicia							
			26	51		Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores Nº 7 y Nº 9 - Palacio de Justicia	500.000	0	0	99,50	s/i	s/i	
			27			Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4							
				51		Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4							
			27	51		Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4	25.000.000	25.000.000	0	0,00	s/i	s/i	
			29			Restauración de Pasillos 4º Piso Sector Sala de Acuerdos y Anexos del Palacio de Justicia							
				51		Restauración de Pasillos 4º Piso Sector Sala de Acuerdos y Anexos del Palacio de Justicia							
			29	51		Restauración de Pasillos 4º Piso Sector Sala de Acuerdos y Anexos del Palacio de Justicia	1.980.000	1.980.000	0	0,00	s/i	s/i	
			30			Reparación del Circuito de Calefacción Central del Palacio de Justicia							
				51		Reparación del Circuito de Calefacción Central del Palacio de Justicia							
			30	51		Reparación del Circuito de Calefacción Central del Palacio de Justicia	500.000	0	0	99,50	s/i	s/i	
			32			Realización de Réplicas y Restauración de Artefactos de Iluminación del Palacio de Justicia							
				51		Realización de Réplicas y Restauración de Artefactos de Iluminación del Palacio de Justicia							
			32	51		Realización de Réplicas y Restauración de Artefactos de Iluminación del Palacio de Justicia	4.100.000	1.100.000	0	0,00	s/i	s/i	
			33			Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, CABA							
				51		Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, CABA							
			33	51		Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, CABA	500.000	0	0	99,00	s/i	s/i	
			34			Recambio Total de Cubierta, Zinguería y Aberturas Parciales Edificio Villarino Nº 2010							
				51		Recambio Total de Cubierta, Zinguería y Aberturas Parciales Edificio Villarino Nº 2010							
			34	51		Recambio Total de Cubierta, Zinguería y Aberturas Parciales Edificio Villarino Nº 2010	20.000.000	10.000.000	0	0,00	s/i	s/i	
			35			Refuerzo Estructural e Impermeabilización, Parcial, de la Azotea del 7º Piso del Palacio (Sector Juzgado en lo Civil Nº 11)							
				51		Refuerzo Estructural e Impermeabilización, Parcial, de la Azotea del 7º Piso del Palacio (Sector Juzgado en lo Civil Nº 11)							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
				35	51	Refuerzo Estructural e Impermeabilización, Parcial, de la Azotea del 7º Piso del Palacio (Sector Juzgado en lo Civil N° 11)		500.000	0	0	99,50	s/i	s/i
				36		Restauración de Portales y Puertas de Acceso al Palacio de Justicia y Obras Complementarias							
					51	Restauración de Portales y Puertas de Acceso al Palacio de Justicia y Obras Complementarias							
				36	51	Restauración de Portales y Puertas de Acceso al Palacio de Justicia y Obras Complementarias		500.000	0	0	99,50	s/i	s/i
				37		Restauración Integral de las Escaleras Interiores N° 8 y 10 y Obras Complementarias del Palacio de Justicia							
					51	Restauración Integral de las Escaleras Interiores N° 8 y 10 y Obras Complementarias del Palacio de Justicia							
				37	51	Restauración Integral de las Escaleras Interiores N° 8 y 10 y Obras Complementarias del Palacio de Justicia		30.000.000	30.000.000	0	0,00	s/i	s/i
				38		Impermeabilización Parcial de la Azotea 9º Piso Calle Lavalle - Palacio de Justicia							
					51	Impermeabilización Parcial de la Azotea 9º Piso Calle Lavalle - Palacio de Justicia							
				38	51	Impermeabilización Parcial de la Azotea 9º Piso Calle Lavalle - Palacio de Justicia		7.100.000	7.100.000	0	0,00	s/i	s/i
				39		Refuerzo Estructural e Impermeabilización, Parcial de la azotea 7mo piso del Palacio (Etapa II)							
					51	Refuerzo Estructural e Impermeabilización, Parcial de la Azotea 7mo piso del Palacio (Etapa II)							
				39	51	Refuerzo Estructural e Impermeabilización, Parcial de la Azotea 7mo piso del Palacio (Etapa II)		43.241.952	44.891.952	23.040.750	7,71	s/i	s/i
				40		Adecuación Sanitarios Lavalle y Uruguay (PB, EP, y 3ro)							
					51	Adecuación Sanitarios Lavalle y Uruguay (PB, EP, y 3ro)							
				40	51	Adecuación Sanitarios Lavalle y Uruguay (PB, EP, y 3ro)		23.005.120	13.005.120	0	0,00	s/i	s/i
				41		Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento Integral Preventivo y Correctivo del Ascensor instalado en Lavalle N° 1250, C							
					51	Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento Integral Preventivo y Correctivo del Ascensor instalado en Lavalle N° 1250, C							
				41	51	Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento Integral Preventivo y Correctivo del Ascensor instalado en Lavalle N° 1250, C		3.025.919	3.025.919	0	0,00	s/i	s/i
				42		Consolidación, renovación y obras complementarias a las fachadas del Palacio de Justicia							
					51	Consolidación, Renovación y Obras Complementarias a las Fachadas del Palacio de Justicia							
				42	51	Consolidación, Renovación y Obras Complementarias a las Fachadas del Palacio de Justicia		6.093.200	8.443.200	0	0,00	s/i	s/i
27						Interceptación y Captación de las Comunicaciones							
		0				Interceptación y Captación de las Comunicaciones							
				1		Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento de Dos Ascensores del Edificio Avenida de los Incas N° 3834							
					51	Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento de Dos Ascensores del Edificio Avenida de los Incas N° 3834							
27		0		1	51	Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento de Dos Ascensores del Edificio Avenida de los Incas N° 3834		500.000	500.000	0	99,50	s/i	s/i
				3		Refacción Integral Sanitarios e Instalación de Gas del Edificio de Avenida de los Incas N° 3834 Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
					51	Refacción Integral Sanitarios e Instalación de Gas del Edificio de Avenida de los Incas N° 3834 Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
				3	51	Refacción Integral Sanitarios e Instalación de Gas del Edificio de Avenida de los Incas N° 3834 Ciudad Autónoma de Buenos Aires		4.059.236	10.059.236	0	0,00	s/i	s/i
				4		Renovación Solados Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA							
					51	Renovación Solados Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA							
				4	51	Renovación Solados Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA		1.819.640	1.819.640	0	0,00	s/i	s/i
				12		Actualización y Puesta en Funcionamiento de Sistema de Detección de Incendios							
					51	Actualización y Puesta en Funcionamiento de Sistema de Detección de Incendios							
				12	51	Actualización y Puesta en Funcionamiento de Sistema de Detección de Incendios		2.482.098	2.482.098	0	0,00	s/i	s/i
						Ministerio Público							
						Procuración General de la Nación							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
10	360	16	0	8	61	Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad							
						Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad							
						Puesta en Valor Inmuebles							
						Puesta en Valor Inmueble Sito en Sanchez de Bustamente N°487, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires							
						Puesta en Valor Inmueble Sito en Sanchez de Bustamente N°487, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires	2.000.000	6.249.200	0	0,00	0,00	0,00	
						Puesta en Valor Inmueble Sito en Chacabuco N°2146/48 Olivos - Provincia Buenos Aires							
						Puesta en Valor Inmueble Sito en Chacabuco N°2146/48 Olivos - Provincia Buenos Aires	2.000.000	4.674.535	293.076	0,00	100,00	26,00	
						Puesta en Valor de Cúpula y Fachada de Inmueble - Av. de Mayo N° 760, Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
						Puesta en Valor de Cúpula y Fachada de Inmueble - Av. de Mayo N° 760, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	20.947.049	24.097.049	4.189.410	0,00	100,00	11,89	
						Defensoría General de la Nación							
20	361	17	0	8	51	Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial							
						Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial							
						Remodelación y Puesta en Funcionamiento de Defensoría de General Roca							
						Remodelación y Puesta en Funcionamiento de Defensoría de General Roca							
						Remodelación y Puesta en Funcionamiento de Defensoría de General Roca	12.912.455	60.000	0	100,00	0,00	s/i	
						Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de La Rioja							
						Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de La Rioja							
						Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de La Rioja	29.756.000	29.756.000	5.310.144	66,00	34,00	s/i	
						Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Edificio Sede de Diferentes Defensorías Públicas Oficiales de la ciudad de C							
						Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Edificio Sede de Diferentes Defensorías Públicas Oficiales de la ciudad de Córdoba,							
						Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Edificio Sede de Diferentes Defensorías Públicas Oficiales de la ciudad de Córdoba,	10.198.927	400.000	0	100,00	0,00	s/i	
						Conservación de Fachadas en Distintos Edificios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
						Conservación de Fachadas en Distintos Edificios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
						Conservación de Fachadas en Distintos Edificios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	9.293.830	0	0	100,00	0,00	s/i	
						Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Rosario, Provincia de Santa Fe							
						Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Rosario, Provincia de Santa Fe							
						Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Rosario, Provincia de Santa Fe	12.000	41.812.000	0	0,00	100,00	s/i	
						Refacción del Edificio de la Calle Sarmiento, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.							
						Refacción del Edificio de la Calle Sarmiento, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.							
						Refacción del Edificio de la Calle Sarmiento, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.	739.000	0	0	100,00	0,00	s/i	
301	16	0	12	51		Adecuación del edificio sede de la Defensoria de San Luis							
						Adecuación del edificio sede de la Defensoria de San Luis							
						Adecuación del edificio sede de la Defensoria de San Luis							
						Adecuación del edificio sede de la Defensoria de San Luis							
						Adecuación del edificio sede de la Defensoria de San Luis							
						Adecuación del edificio sede de la Defensoria de San Luis							
						Adecuación del edificio sede de la Defensoria de San Luis							
						Adecuación del edificio sede de la Defensoria de San Luis							
						Adecuación del edificio sede de la Defensoria de San Luis							
						Adecuación del edificio sede de la Defensoria de San Luis							
						Adecuación del edificio sede de la Defensoria de San Luis							
20	301	16	0	12	51	Presidencia de la Nación							
						Secretaría General de la Presidencia de la Nación							
						Conducción del Poder Ejecutivo Nacional							
						Conducción del Poder Ejecutivo Nacional							
						Remodelación Casa de Gobierno - Etapa VIII							
						Remodelación Casa de Gobierno							
						Remodelación Casa de Gobierno							
						Remodelación Casa de Gobierno							
						Remodelación Casa de Gobierno							
						Remodelación Casa de Gobierno							
						Remodelación Casa de Gobierno							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
20	301	16	0	12	51	Remodelación Casa de Gobierno		360.000.000	360.000.000	21.557.390	94,75	5,25	3,73
				13		Readecuación de Oficinas de la Secretaria General de Presidencia - Edificio 25 de Mayo 658							
					51	Readecuación de Oficinas de la Secretaria General de Presidencia - Edificio 25 de Mayo 658							
				13	51	Readecuación de Oficinas de la Secretaria General de Presidencia - Edificio 25 de Mayo 658 Ministerio del Interior		2.364.000	2.364.000	0	0,00	77,92	0,00
30						Ministerio del Interior							
	325					Iniciativas Complementarias de Interior							
		34				Iniciativas Complementarias de Interior							
			0			Ampliación del Centro de Frontera del Sistema de Cristo Redentor – Horcones – Mendoza (FONPLATA ARG-35/2017)							
				7		Ampliación del Centro de Frontera del Sistema de Cristo Redentor – Horcones – Mendoza(FONPLATA ARG-35/2017)							
					51	Ampliación del Centro de Frontera Paso de los Libres – Uruguayana (FONPLATA ARG-35/2017)							
30	325	34	0	7	51	Ampliación del Centro de Frontera Paso de los Libres – Uruguayana (FONPLATA ARG-35/2017)		93.151.717	213.151.717	25.265.318	2,63	42,99	6,11
				8		Ampliación del Centro de Frontera Paso de los Libres – Uruguayana (FONPLATA ARG-35/2017)							
					51	Ampliación del Centro de Frontera Paso de los Libres – Uruguayana (FONPLATA ARG-35/2017)							
				8	51	Ampliación del Centro de Frontera Paso de los Libres – Uruguayana (FONPLATA ARG-35/2017) Dirección Nacional de Migraciones		51.185.585	167.012.090	39.287.752	13,38	74,02	20,57
	201					Control de Ingresos y Egresos, Admisión y Permanencia de Personas dentro del Territorio Nacional							
		16				Control de Ingresos y Egresos, Admisión y Permanencia de Personas dentro del Territorio Nacional							
			0			Refuncionalización del Inmueble Delegación Córdoba							
				16		Refuncionalización del Inmueble Delegación Córdoba							
					51	Refuncionalización del Inmueble Delegación Córdoba							
	201	16	0	16	51	Refuncionalización del Inmueble Delegación Córdoba		0			0,00	100,00	s/i
					31	Readecuación Edificio N° 5 de la Sede Central							
					51	Readecuación Edificio N° 5 de la Sede Central							
				31	51	Readecuación Edificio N° 5 de la Sede Central					0,00	100,00	s/i
				32		Reparaciones Edilicias en Paso Fronterizo Salvador Mazza							
					51	Reparaciones Edilicias en Paso Fronterizo Salvador Mazza							
				32	51	Reparaciones Edilicias en Paso Fronterizo Salvador Mazza					0,00	100,00	s/i
				33		Optimización de Capacidad Habitacional en Pasos Fronterizos de la Provincia de Neuquén (Mamui Malal y Pino Hachado)							
					51	Optimización de Capacidad Habitacional en Pasos Fronterizos de la Provincia de Neuquén (Mamui Malal y Pino Hachado)							
				33	51	Optimización de Capacidad Habitacional en Pasos Fronterizos de la Provincia de Neuquén (Mamui Malal y Pino Hachado)		0			0,00	100,00	s/i
				34		Refuncionalización de la Delegación Salta							
					51	Refuncionalización de la Delegación Salta							
				34	51	Refuncionalización de la Delegación Salta					0,00	100,00	s/i
				37		Impermeabilización de Cubierta y Mantenimiento de Lucarna del Edificio N° 1 de la Sede Central							
					51	Impermeabilización de Cubierta y Mantenimiento de Lucarna del Edificio N° 1 de la Sede Central							
				37	51	Impermeabilización de Cubierta y Mantenimiento de Lucarna del Edificio N° 1 de la Sede Central		0			0,00	100,00	s/i
				38		Refuncionalización de Exteriores del Predio de la Sede Central							
					51	Refuncionalización de Exteriores del Predio de la Sede CentralRefuncionalización de Exteriores del Predio de la Sede Central							
				38	51	Refuncionalización de Exteriores del Predio de la Sede CentralRefuncionalización de Exteriores del Predio de la Sede Central		0			0,00	100,00	s/i

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
				39		Modificación Estructural de la Cámara Transformadora Eléctrica y Cableado Completo Trifásico en los Edificios N° 1 y N° 5							
					51	Modificación Estructural de la Cámara Transformadora Eléctrica y Cableado Completo Trifásico en los Edificios N° 1 y N° 5							
				39	51	Modificación Estructural de la Cámara Transformadora Eléctrica y Cableado Completo Trifásico en los Edificios N° 1 y N° 5					s/i	100,00	s/i
				40		Readecuación de Espacios para Construcción de Jardín de Infantes er el predio de la Sede Central							
					51	Readecuación de Espacios para Construcción de Jardín de Infantes er el predio de la Sede Central							
				40	51	Readecuación de Espacios para Construcción de Jardín de Infantes er el predio de la Sede Central	0		5.565.000	5.565.000	3,50	10,00	s/i
				41		Cerramiento Seco Techo - Sector M - Edificio N°6 - Sede Central							
					51	Cerramiento Seco Techo - Sector M - Edificio N°6 - Sede Central							
				41	51	Cerramiento Seco Techo - Sector M - Edificio N°6 - Sede Central	1.581.520		1.631.520	1.550.000	100,00	0,00	s/i
				51		Modificación Estructural de la Cámara Transformadora Eléctrica y Cableado Completo Trifásico en los Edificios N° 1 y N° 5							
					51	Modificación Estructural de la Cámara Transformadora Eléctrica y Cableado Completo Trifásico en los Edificios N° 1 y N° 5							
				51	51	Modificación Estructural de la Cámara Transformadora Eléctrica y Cableado Completo Trifásico en los Edificios N° 1 y N° 5	0				0,00	100,00	s/i
				52		Refuncionalización del Inmueble de la Delegación Bahía Blanca							
					51	Refuncionalización del Inmueble de la Delegación Bahía Blanca							
				52	51	Refuncionalización del Inmueble de la Delegación Bahía Blanca	0				0,00	100,00	s/i
				53		Refuncionalización del Inmueble de la Delegación Posadas							
					51	Refuncionalización del Inmueble de la Delegación Posadas							
				53	51	Refuncionalización del Inmueble de la Delegación Posadas	0				0,00	100,00	s/i
				54		Refuncionalización del Inmueble de la Delegación Bariloche							
					51	Refuncionalización del Inmueble de la Delegación Bariloche							
				54	51	Refuncionalización del Inmueble de la Delegación Bariloche	0				0,00	100,00	s/i
				63		Readecuación del Inmueble de la Delegación Entre Ríos							
					51	Readecuación del Inmueble de la Delegación Entre Ríos							
				63	51	Readecuación del Inmueble de la Delegación Entre Ríos	0				0,00	100,00	s/i
				66		Readecuación Núcleos Sanitarios y Redes Cloacales							
					51	Readecuación Núcleos Sanitarios y Redes Cloacales							
				66	51	Readecuación Núcleos Sanitarios y Redes Cloacales	28.500.000		28.500.000	11.632.500	15,00	100,00	s/i
				67		Impermeabilización de Cubiertas, Terrazas y Arreglo de Pluviales. Pasarelas Técnicas AA							
					51	Impermeabilización de Cubiertas, Terrazas y Arreglo de Pluviales. Pasarelas Técnicas AA							
				67	51	Impermeabilización de Cubiertas, Terrazas y Arreglo de Pluviales. Pasarelas Técnicas AA	50.300.000		50.300.000	0	15,00	85,00	s/i
				68		Refuncionalización del Inmueble de la Delegación Corrientes							
					51	Refuncionalización del Inmueble de la Delegación Corrientes							
				68	51	Refuncionalización del Inmueble de la Delegación Corrientes	0				0,00	100,00	s/i
				69		Reemplazo de Tanques y Bombas de Elevación de Agua Edificio N° 1 de la Sede Central							
					51	Reemplazo de Tanques y Bombas de Elevación de Agua Edificio N° 1 de la Sede Central							
				69	51	Reemplazo de Tanques y Bombas de Elevación de Agua Edificio N° 1 de la Sede Central	4.200.000		4.200.000	0	0,00	100,00	s/i
				70		Readecuación de Exteriores, Sistema de Riego y Veredas, Parque Interno e Iluminación de Estacionamiento de la Sede Central							
					51	Readecuación de Exteriores, Sistema de Riego y Veredas, Parque Interno e Iluminación de Estacionamiento de la Sede Central							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
41	343	44	0	70	51	Readecuación de Exteriores, Sistema de Riego y Veredas, Parque Interno e Iluminación de Estacionamiento de la Sede Central		4.637.871	26.281.269	0	15,00	85,00	s/i
				71		Refuncionalización del Inmueble Delegación Jujuy							
					51	Refuncionalización del Inmueble Delegación Jujuy							
				71	51	Refuncionalización del Inmueble Delegación Jujuy					0,00	100,00	s/i
				72		Readecuación Eléctrica y de Climatización de la Sede Hipólito Yrigoyen							
					51	Readecuación Eléctrica y de Climatización de la Sede Hipólito Yrigoyen							
				72	51	Readecuación Eléctrica y de Climatización de la Sede Hipólito Yrigoyen	4.596.637	4.596.637	0	0,00	50,00		s/i
				74		Refuncionalización del Inmueble de las Delegación Formosa							
					51	Refuncionalización del Inmueble de las Delegación Formosa							
				74	51	Refuncionalización del Inmueble de las Delegación Formosa	0			0,00	100,00		s/i
				78		Remodelaciones Edilicias Paso Andresito							
					51	Remodelaciones Edilicias Paso Andresito							
				78	51	Remodelaciones Edilicias Paso Andresito					0,00	100,00	s/i
				82		Reestructuración Edilicia Paso la Quiaca							
					51	Reestructuración Edilicia Paso la Quiaca							
				82	51	Reestructuración Edilicia Paso la Quiaca				0,00	100,00		s/i
				84		Remodelaciones Edilicias Paso de los Libres							
					51	Remodelaciones Edilicias Paso de los Libres							
				84	51	Remodelaciones Edilicias Paso de los Libres	1.400.000	1.400.000	0	0,00	100,00		s/i
				86		Construcción de Módulos Habitacionales para Pasos de Frontera							
					51	Construcción de Módulos Habitacionales para Pasos de Frontera							
				86	51	Construcción de Módulos Habitacionales para Pasos de Frontera	39.594.643	79.594.643	0	100,00	100,00		s/i
				95		Reparación Edilicia en la Delegación Mar del Plata							
					51	Reparación Edilicia en la Delegación Mar del Plata							
				95	51	Reparación Edilicia en la Delegación Mar del Plata	400.000	400.000	0	0,00	100,00		s/i
				96		Modificación Estructural de la Cámara Transformadora Eléctrica y Cableado Completo Trifásico							
					51	Modificación Estructural de la Cámara Transformadora Eléctrica y Cableado Completo Trifásico							
				96	51	Modificación Estructural de la Cámara Transformadora Eléctrica y Cableado Completo Trifásico Ministerio de Seguridad	6.144.600	6.144.600	4.763.744	35,00	65,00		s/i
41	343	44	0			Ministerio de Seguridad							
						Acciones de Formación y Capacitación							
						Acciones de Formación y Capacitación							
				1		Construcción del Centro Federal de Formación y Entrenamiento en Seguridad (BID N°4113/OC-AR)							
					51	Construcción del Centro Federal de Formación y Entrenamiento en Seguridad (BID N°4113/OC-AR)							
				1	51	Construcción del Centro Federal de Formación y Entrenamiento en Seguridad (BID N°4113/OC-AR) Policía Federal Argentina	425.437.470	425.437.470	0	12,61	0,00	0,00	
41	326	28	0			Seguridad Federal							
						Seguridad Federal							
				14		Ampliación y Reforma Integral de la Delegación Comodoro Rivadavia							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
					51	Ampliación y Reforma Integral de la Delegación Comodoro Rivadavia							
	326	28	0	14	51	Ampliación y Reforma Integral de la Delegación Comodoro Rivadavia		62.700.000	62.700.000	0	0,00	74,52	0,00
	375					Gendarmería Nacional							
		41				Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional							
			0			Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional							
				2		Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Villa Cerro Catedral Escuadrón 34 - Bariloche							
					51	Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Villa Cerro Catedral Escuadrón 34 - Bariloche							
	375	41	0	2	51	Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Villa Cerro Catedral Escuadrón 34 - Bariloche	11.735.196	11.735.196	0	96,61	3,39	0,00	
		42				Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional							
			0			Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional							
				2		Construcción Pabellón Sanidad en la Escuela de Gendarmería Nacional "General Martín de Güemes"							
					51	Construcción Pabellón Sanidad en la Escuela de Gendarmería Nacional "General Martín de Güemes"							
		42	0	2	51	Construcción Pabellón Sanidad en la Escuela de Gendarmería Nacional "General Martín de Güemes"	160.927	160.927	0	0,00	3,10	0,00	
				3		Construcción Pabellón Sanidad en la Región I - Campo de Mayo - Provincia de Buenos Aires							
					51	Construcción Pabellón Sanidad en la Región I - Campo de Mayo - Provincia de Buenos Aires							
				3	51	Construcción Pabellón Sanidad en la Región I - Campo de Mayo - Provincia de Buenos Aires	21.655.755	21.655.755	0	24,73	75,27	0,00	
	48					Seguridad en Fronteras							
			0			Seguridad en Fronteras							
				5		Remodelación del Complejo Fronterizo Aguas Blancas - Bermejo (FONPLATA 28/16)							
					51	Remodelación del Complejo Fronterizo Aguas Blancas - Bermejo (FONPLATA 28/16)							
	48	0	5	51	51	Remodelación del Complejo Fronterizo Aguas Blancas - Bermejo (FONPLATA 28/16)	119.532.620	119.532.620	44.095.809	77,78	22,22	15,06	
				6		Remodelación del Complejo Fronterizo Clorinda - Puerto José A. Falcón (FONPLATA 28/16)							
					51	Remodelación del Complejo Fronterizo Clorinda - Puerto José A. Falcón (FONPLATA 28/16)							
				6	51	Remodelación del Complejo Fronterizo Clorinda - Puerto José A. Falcón (FONPLATA 28/16)	193.530.820	193.530.820	53.750.989	71,02	28,98	9,52	
				8		Remodelación del Complejo Fronterizo Jama (FONPLATA 28/16)							
					51	Remodelación del Complejo Fronterizo Jama (FONPLATA 28/16)							
				8	51	Remodelación del Complejo Fronterizo Jama (FONPLATA 28/16)	87.935.150	87.935.150	0	2,86	25,00	0,00	
				9		Remodelación del Complejo Fronterizo La Quiaca - Villazón (FONPLATA 28/16)							
					51	Remodelación del Complejo Fronterizo La Quiaca - Villazón (FONPLATA 28/16)							
				9	51	Remodelación del Complejo Fronterizo La Quiaca - Villazón (FONPLATA 28/16)	123.786.727	123.786.727	42.837.807	8,04	79,81	2,90	
				10		Remodelación del Complejo Fronterizo Pasarela "La Fraternidad" (FONPLATA 28/16)							
					51	Remodelación del Complejo Fronterizo Pasarela "La Fraternidad" (FONPLATA 28/16)							
				10	51	Remodelación del Complejo Fronterizo Pasarela "La Fraternidad" (FONPLATA 28/16)	17.790.973	17.790.973	0	0,00	100,00	0,00	
				11		Remodelación del Complejos Fronterizo Salvador Mazza - Yacuiba (FONPLATA 28/16)							
					51	Remodelación del Complejos Fronterizo Salvador Mazza - Yacuiba (FONPLATA 28/16)							
				11	51	Remodelación del Complejos Fronterizo Salvador Mazza - Yacuiba (FONPLATA 28/16)	79.617.871	79.617.871	35.223.016	18,97	81,03	21,89	
380						Prefectura Naval Argentina							
		31				Policía de Seguridad de la Navegación							
			0			Policía de Seguridad de la Navegación							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
45	380	31	0	17		Construcción Hangar Estación Aérea Mar del Plata							
				51	Construcción Hangar Estación Aérea Mar del Plata								
				17	51	Construcción Hangar Estación Aérea Mar del Plata	500.936	500.936	0	100,00	0,00	0,00	
				26		Construcción Contrase Comodoro Rivadavia							
				51	Construcción Contrase Comodoro Rivadavia								
				26	51	Construcción Contrase Comodoro Rivadavia	2.151.765	2.151.765	1.508.424	100,00	0,00	0,00	
				34		Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Iguazú - Puerto Tres Fronteras (FONPLATA 28/16)							
				51	Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Iguazú - Puerto Tres Fronteras (FONPLATA 28/16)								
				34	51	Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Iguazú - Puerto Tres Fronteras (FONPLATA 28/16)	29.330.977	29.330.977	0	0,00	100,00	0,00	
				35		Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Pilcomayo - Puerto Ita Enramada (FONPLATA 28/16)							
				51	Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Pilcomayo - Puerto Ita Enramada (FONPLATA 28/16)								
				35	51	Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Pilcomayo - Puerto Ita Enramada (FONPLATA 28/16)	59.858.950	59.858.950	0	0,00	89,39	0,00	
				38		Construcción de la Prefectura Itatí							
				51	Construcción de la Prefectura Itatí								
				38	51	Construcción de la Prefectura Itatí	8.770.000	8.770.000	530.498	55,34	44,66	0,00	
				37		Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina							
				0		Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina							
				6		Remodelación de Baños para Aspirantes de 1º y 2º Año							
				51	Remodelación de Baños para Aspirantes de 1º y 2º Año								
				37	0	6	51	Remodelación de Baños para Aspirantes de 1º y 2º Año	37.182.542	37.182.542	0	28,30	71,70
45	372	17	0			Ministerio de Defensa							
						Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF)							
						Desarrollo Tecnológico para la Defensa							
						Desarrollo Tecnológico para la Defensa							
				7		Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa							
				51	Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa								
				7	51	Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa	3.000.000	3.000.000	402.953	89,00	4,06	5,80	
				9		Mejoras en la Infraestructura Edificio del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa							
				51	Mejoras en la Infraestructura Edificio del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa								
				9	51	Mejoras en la Infraestructura Edificio del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa	3.000.000	3.000.000	0	72,29	7,17	0,00	
45	374	16	0			Estado Mayor General del Ejército Argentino							
						Alistamiento Operacional del Ejército							
						Alistamiento Operacional del Ejército							
				12		Modernización de la Línea de Helicópteros BELL AB 206 para el Mejoramiento de la Capacidad Operacional Asociada a la Misión Prin							
				51	Modernización de la Línea de Helicópteros BELL AB 206 para el Mejoramiento de la Capacidad Operacional Asociada a la Misión Prin								
				12	51	Modernización de la Línea de Helicópteros BELL AB 206 para el Mejoramiento de la Capacidad Operacional Asociada a la Misión Prin					83,26	s/i	11,00
				13		Modernización de la Línea de Helicópteros BELL AB 206 para el Mejoramiento de la Capacidad Operacional Asociada a la Misión Prin							
				51	Modernización de la Línea de Helicópteros BELL AB 206 para el Mejoramiento de la Capacidad Operacional Asociada a la Misión Prin								

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
				13	51			43.993.500	43.993.500	0	0,00	100,00	0,00
				14		Construcción Edificio Jefatura y Apoyo a la Educación en la Escuela Militar de Monte para Conservación de la Capacidad de Apoyo							
					51	Construcción Edificio Jefatura y Apoyo a la Educación en la Escuela Militar de Monte para Conservación de la Capacidad de Apoyo							
				14	51	Construcción Edificio Jefatura y Apoyo a la Educación en la Escuela Militar de Monte para Conservación de la Capacidad de Apoyo		170.000.000	170.000.000	34.457.462	57,50	42,50	12,50
				15		Construcción de la Planta de Recuperación de Vehículos a Rueda en San Lorenzo (Provincia de Santa Fe)							
					51	Construcción de la Planta de Recuperación de Vehículos a Rueda en San Lorenzo (Provincia de Santa Fe)							
				15	51	Construcción de la Planta de Recuperación de Vehículos a Rueda en San Lorenzo (Provincia de Santa Fe)		304.037.470	304.037.470	0	0,00	100,00	0,00
				16		Recuperación de Tres Barcazas de Transporte Pesado (BTP), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
					51	Recuperación de Tres Barcazas de Transporte Pesado (BTP), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
				16	51	Recuperación de Tres Barcazas de Transporte Pesado (BTP), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires		210.000.000	210.000.000	0	0,00	66,66	5,00
				19		Ampliación de la Capacidad Edilicia de Viviendas de Servicio para Personal del Ejército Argentino en Córdoba							
					51	Ampliación de la Capacidad Edilicia de Viviendas de Servicio para Personal del Ejército Argentino en Córdoba							
				19	51	Ampliación de la Capacidad Edilicia de Viviendas de Servicio para Personal del Ejército Argentino en Córdoba		149.990.796	149.990.796	0	100,00	0,00	0,00
				84		Transformación del Helicóptero Bell UH-1H a Huey II							
					60	Transformación de la Aeronave N°21							
				84	60	Transformación de la Aeronave N°21		74.230.050	74.230.050	0	15,00	10,00	0,00
379						Estado Mayor General de la Armada Argentina							
	16					Alistamiento Operacional de la Armada							
		0				Alistamiento Operacional de la Armada							
				8		Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2							
					51	Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2							
379	16	0		8	51	Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2		848.601.000	848.601.000	0	60,00	5,40	0,27
				13		Construcción de 12 y Reparación de 3 Remolcadores para el Apostadero Buenos Aires, Base Naval Mar del Plata, Base Naval Puerto B							
					51	Construcción de 12 y Reparación de 3 Remolcadores para el Apostadero Buenos Aires, Base Naval Mar del Plata, Base Naval Puerto B							
				13	51	Construcción de 12 y Reparación de 3 Remolcadores para el Apostadero Buenos Aires, Base Naval Mar del Plata, Base Naval Puerto B		0	1.250.000.000	298.739.660	s/i	s/i	1,67
	18					Formación y Capacitación							
		0				Formación y Capacitación							
				3		Construcción de Alojamiento para Personal Militar							
					51	Construcción de Alojamiento para Personal Militar							
	18	0		3	51	Construcción de Alojamiento para Personal Militar		124.000.000	124.000.000	474.529	98,70	1,30	0,30
				7		Construcción del Liceo Naval							
					51	Construcción del Liceo Naval							
				7	51	Construcción del Liceo Naval		262.688.000	262.688.000	0	5,00	30,00	0,00
381						Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina							
	1					Actividades Centrales							
		0				Actividades Centrales							
				3		Recuperación y Mejoramiento Pavimento Barrio Aeronáutico El Palomar							
					51	Recuperación y Mejoramiento Pavimento Barrio Aeronáutico El Palomar							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
	381	1	0	3	51	Recuperación y Mejoramiento Pavimento Barrio Aeronáutico El Palomar Ministerio de Economía		5.115.900	5.115.900	0	58,62	41,38	0,00
50						Ministerio de Economía							
	357					Actividades Centrales							
		1				Actividades Centrales							
			0										
				60		Remodelación Baños Discapacitados Sector Balcarce - Palacio de Hacienda							
					51	Remodelación Baños Discapacitados Sector Balcarce - Palacio de Hacienda							
50	357	1	0	60	51	Remodelación Baños Discapacitados Sector Balcarce - Palacio de Hacienda	2.586.790	10.293.600	1.686.516	0,00	100,00	20,92	
				80		Iluminación General y Obra Civil Complementaria para la Instalación de la Iluminación General de los Pisos 1°,2°,3°,4°,7°, 8°,9°							
					51	Iluminación General y Obra Civil Complementaria para la Instalación de la Iluminación General de los Pisos 1°,2°,3°,4°,7°, 8°,9°							
				80	51	Iluminación General y Obra Civil Complementaria para la Instalación de la Iluminación General de los Pisos 1°,2°,3°,4°,7°, 8°,9°	500.000	500.000	0	0,00	70,00	0,00	
				82		Acondicionamiento de Fachadas y Patios del Edificio sito en Hipólito Yrigoyen 250 – CABA							
					51	Acondicionamiento de Fachadas y Patios del Edificio sito en Hipólito Yrigoyen 250 – CABA							
				82	51	Acondicionamiento de Fachadas y Patios del Edificio sito en Hipólito Yrigoyen 250 – CABA	0			0,00	70,00	0,00	
				85		Refacción de los Patios Ubicados en los Edificios Perteneciente al Ministerio de Hacienda, Sitios en Avenida Paseo Colón 171 y B							
					51	Refacción de los Patios Ubicados en los Edificios Perteneciente al Ministerio de Hacienda, Sitios en Avenida Paseo Colón 171 y B							
				85	51	Refacción de los Patios Ubicados en los Edificios Perteneciente al Ministerio de Hacienda, Sitios en Avenida Paseo Colón 171 y B	0			0,00	100,00	0,00	
				91		Adecuación Edilicia de los Pisos 4 y 5 Sector Adolfo Alsina 470 – Ministerio de Economía							
					51	Adecuación Edilicia de los Pisos 4 y 5 Sector Adolfo Alsina 470 – Ministerio de Economía							
				91	51	Adecuación Edilicia de los Pisos 4 y 5 Sector Adolfo Alsina 470 – Ministerio de Economía	1.000.000	1.000.000	0	0,00	100,00	0,00	
		27				Administración de Ingresos Públicos							
			0			Administración de Ingresos Públicos							
				1		Adecuación Edilicia y Relocalización del TFN							
					51	Adecuación Edilicia y Relocalización del TFN - Etapa I							
		27	0	1	51	Adecuación Edilicia y Relocalización del TFN - Etapa I	58.321.350	58.321.350	436.402	100,00	0,00	0,00	
	105					Comisión Nacional de Energía Atómica							
		1				Actividades Centrales							
			0			Actividades Centrales							
				5		Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II							
					51	Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II							
105	1	0		5	51	Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II	5.702.578.883	5.702.578.883	1.671.000.000	59,79	1,60	0,25	
				6		Puesta en Marcha del Módulo de Enriquecimiento de Uranio							
					51	Puesta en Marcha del Módulo de Enriquecimiento de Uranio							
				6	51	Puesta en Marcha del Módulo de Enriquecimiento de Uranio	71.260.929	78.500.000	20.944.301	97,60	0,25	0,05	
				7		Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro del Ce							
					51	Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro del Ce							
				7	51	Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro del Ce	8.276.390	18.756.823	1.050.656	70,00	10,00	0,50	
				10		Modernización Infraestructura Informática de la Red Local de Voz y Datos							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
				51		Modernización Infraestructura Informática de la Red Local de Voz y Datos							
			10	51		Modernización Infraestructura Informática de la Red Local de Voz y Datos		18.664.167	12.500.000	0	32,50	10,00	0,00
			12			Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase II							
				51		Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase II							
			12	51		Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase II		2.000.000	4.900.000	0	9,25	5,00	0,00
			14			Desarrollo de Tecnología de Láseres para Enriquecimiento de Uranio en el Centro Atómico Bariloche, Pcia. de Río Negro							
				51		Desarrollo de Tecnología de Láseres para Enriquecimiento de Uranio en el Centro Atómico Bariloche, Pcia. de Río Negro							
			14	51		Desarrollo de Tecnología de Láseres para Enriquecimiento de Uranio en el Centro Atómico Bariloche, Pcia. de Río Negro		222.466.988	222.466.988	17.162.929	56,00	15,00	1,00
			15			Adecuación y Modernización de las Capacidades del Instituto Balseiro, Bariloche, Río Negro							
				51		Adecuación y Modernización de las Capacidades del Instituto Balseiro, Bariloche, Río Negro							
			15	51		Adecuación y Modernización de las Capacidades del Instituto Balseiro, Bariloche, Río Negro		13.000.000	20.000.000	1.915.000	2,50	3,00	0,00
			17			Acondicionamiento y Mejora Edilicia de las Instalaciones de Gerencia TIC - Centro Atómico Constituyentes, Prov. de Buenos Aires							
				51		Acondicionamiento y Mejora Edilicia de las Instalaciones de Gerencia TIC - Centro Atómico Constituyentes, Prov. de Buenos Aires							
			17	51		Acondicionamiento y Mejora Edilicia de las Instalaciones de Gerencia TIC - Centro Atómico Constituyentes, Prov. de Buenos Aires		8.000.000	1.316.100	0	12,00	5,00	0,25
			18			Desarrollo y Fabricación de Diodos Láser de Cascada Cuántica en Infrarrojo para la Separación Isotópica CNEA							
				51		Desarrollo y Fabricación de Diodos Láser de Cascada Cuántica en Infrarrojo para la Separación Isotópica CNEA							
			18	51		Desarrollo y Fabricación de Diodos Láser de Cascada Cuántica en Infrarrojo para la Separación Isotópica CNEA		26.700.000	28.572.000	0	10,00	20,00	0,50
			19			Construcción de Sede del Instituto Sabato en el Centro Atómico Constituyentes, Provincia de Buenos Aires							
				51		Construcción de Sede del Instituto Sabato en el Centro Atómico Constituyentes, Provincia de Buenos Aires							
			19	51		Construcción de Sede del Instituto Sabato en el Centro Atómico Constituyentes, Provincia de Buenos Aires		0	7.500.000	0	0,00	10,00	0,00
20						Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear							
		0				Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear							
			6			Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3							
				51		Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3							
	20	0	6	51		Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3		654.270	13.278.895	0	90,25	1,75	0,00
			13			Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza							
				51		Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza							
			13	51		Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza		2.575.666	6.510.683	1.120.000	92,75	2,00	0,30
			20			Equipamiento de Centro de Investigació y Desarrollo en el Centro Atómico Consituyentes							
				51		Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Consituyentes							
			20	51		Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Consituyentes		0	23.720.000	855.841	60,45	6,00	0,00
			22			Construcción de Reactor RA-10							
				51		Construcción de Reactor RA-10							
			22	51		Construcción de Reactor RA-10		4.097.922.264	4.097.087.941	1.480.995.810	67,91	3,00	1,75
			25			Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación							
				51		Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación							
			25	51		Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación		3.962.520	9.120.392	206.520	74,25	6,00	0,10

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
				26		Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II							
					51	Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II							
				26	51	Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II		24.170.820	5.198.500	4.478.500	57,25	15,00	7,00
				27		Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III							
					51	Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III							
				27	51	Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III		1	1.000.000	0	79,00	1,00	0,00
				28		Modernización y Equipamiento de Laboratorios en Materiales Avanzados, Recubiertos y Tribología							
					51	Modernización y Equipamiento de Laboratorios en Materiales Avanzados, Recubiertos y Tribología							
				28	51	Modernización y Equipamiento de Laboratorios en Materiales Avanzados, Recubiertos y Tribología		15.980.611	41.624.724	5.134.893	17,75	32,00	2,00
				29		Reacondicionamiento y Actualización del Circuito Experimental de Baja Presión del Centro Atómico Constituyentes							
					51	Reacondicionamiento y Actualización del Circuito Experimental de Baja Presión del Centro Atómico Constituyentes							
				29	51	Reacondicionamiento y Actualización del Circuito Experimental de Baja Presión del Centro Atómico Constituyentes		0	2.448.000	0	1,25	0,25	0,00
				30		Readecuación de Servicios para la Sostenibilidad Econ. y Ambiental del Centro Atómico Bariloche (CAB), Provincia de Río Negro							
					51	Readecuación de Servicios para la Sostenibilidad Econ. y Ambiental del Centro Atómico Bariloche (CAB), Provincia de Río Negro							
				30	51	Readecuación de Servicios para la Sostenibilidad Econ. y Ambiental del Centro Atómico Bariloche (CAB), Provincia de Río Negro		831.960	11.166.316	194.000	0,10	3,50	0,10
				31		Readecuación de Infraestructura del Centro Atómico Bariloche (CAB), Provincia de Río Negro							
					51	Readecuación de Infraestructura del Centro Atómico Bariloche (CAB), Provincia de Río Negro							
				31	51	Readecuación de Infraestructura del Centro Atómico Bariloche (CAB), Provincia de Río Negro		4.292.369	13.187.000	5.889.366	0,00	4,00	2,50
	21					Aplicaciones de la Tecnología Nuclear							
		0				Aplicaciones de la Tecnología Nuclear							
				6		Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos							
					51	Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos							
	21	0		6	51	Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos		5.318.300	5.452.000	0	47,11	6,00	0,00
				7		Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)							
					51	Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)							
				7	51	Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)		9.555.800	8.848.500	680.000	77,05	6,00	0,35
				13		Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I							
					51	Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I							
				13	51	Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I		6.284.000	4.000.000	0	76,36	0,75	0,00
				15		Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche							
					51	Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche							
				15	51	Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche		12.460.000	4.600.000	382.649	99,90	0,05	0,00
				16		Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación							
					51	Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación							
				16	51	Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación		11.125.930	17.019.813	0	61,50	6,00	0,00
				17		Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Emergencias							
					51	Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Emergencias							
				17	51	Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Emergencias		13.800.000	4.952.000	3.477.637	67,86	1,00	0,60

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022				
22	0	0	4	21		Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo											
				51		Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo											
				21	51	Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo		43.000.000	3.395.794	1.656.252	77,80	20,00	0,75				
				23		Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro											
				51		Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro											
				23	51	Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro		21.349.862	40.964.000	3.612.297	25,70	12,00	1,00				
				27		Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza - Fase II											
				51		Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza - Fase II											
				27	51	Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza - Fase II		41.798.023	159.940.326	4.085.167	19,75	24,00	0,50				
				31		Extensión del Ciclo de Vida y Capacidad del Ciclotrón de Producción del Centro Atómico Ezeiza. Provincia de Buenos Aires											
				51		Extensión del Ciclo de Vida y Capacidad del Ciclotrón de Producción del Centro Atómico Ezeiza. Provincia de Buenos Aires											
				31	51	Extensión del Ciclo de Vida y Capacidad del Ciclotrón de Producción del Centro Atómico Ezeiza. Provincia de Buenos Aires		13.000.000	7.300.000	0	5,50	3,50	0,00				
				32		Adecuación de Instalaciones del Centro Atómico Ezeiza, Provincia de Buenos Aires											
				51		Adecuación de Instalaciones del Centro Atómico Ezeiza, Provincia de Buenos Aires											
				32	51	Adecuación de Instalaciones del Centro Atómico Ezeiza, Provincia de Buenos Aires		41.254.000	67.250.000	0	0,00	12,00	0,00				
						Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental											
						Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental											
						4				Tratamiento Residuos Radiactivos de Baja Actividad							
						51				Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Malargüe							
				22	0	4	51			Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Malargüe	17.203.709	22.586.025	7.293.425	97,92	0,45	0,15	
						52				Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Los Gigantes							
						52				Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Los Gigantes	26.598.714	15.125.170	4.022.004	77,08	0,60	0,10	
						53				Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba							
						53				Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba	13.148.487	8.552.880	1.202.748	88,65	0,50	0,05	
23	0	0	6	9		Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible											
				51		Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible											
				9	51	Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible		16.900.000	6.023.142	1.887.074	60,00	5,00	1,00				
				10		Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del Centro Atómico Constituyentes - Construcción y Remodelación de la Infraestructu											
				51		Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del Centro Atómico Constituyentes - Construcción y Remodelación de la Infraestructu											
				10	51	Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del Centro Atómico Constituyentes - Construcción y Remodelación de la Infraestructu		8.925.000	5.150.000	0	61,90	0,25	0,00				
				11		Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II											
				51		Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II											
				11	51	Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II		8.762.695	3.000.000	1.013.550	15,00	5,00	1,50				
						Investigación y Aplicaciones no Nucleares											
		0				Investigación y Aplicaciones no Nucleares											
23	0	0	6			Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones											
				51		Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones											
				23	0	6	51		Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones	31.515.657	46.600.000	1.690.184	97,77	0,50	0,01		

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
24	0	0	9			Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo							
				51		Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo							
			9	51		Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo		42.218	1.000.000	0	91,00	0,20	0,00
			11			Construcción de Tecnologías de Aceleradores para Aplicaciones Nucleares							
				51		Construcción de Tecnologías de Aceleradores para Aplicaciones Nucleares							
			11	51		Construcción de Tecnologías de Aceleradores para Aplicaciones Nucleares	0	4.000.000	0	25,30	35,00		0,00
			13			Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología							
				51		Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología							
			13	51		Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología	30.336.220	46.000.000	7.606.203	74,90	20,00		3,00
			16			Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Haces de Neutrones del RA - 10							
				51		Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Haces de Neutrones del RA - 10							
			16	51		Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Haces de Neutrones del RA - 10	309.100.000	309.100.000	79.430.151	12,75	10,00		1,50
			17			Modernización de la Planta de Producción Criogénica del Centro Atómico Bariloche - Fase II							
				51		Modernización de la Planta de Producción Criogénica del Centro Atómico Bariloche - Fase II							
			17	51		Modernización de la Planta de Producción Criogénica del Centro Atómico Bariloche - Fase II	148.530.429	67.300.000	2.942.010	25,75	12,00		1,50
			18			Ampliación y Actualización de las Capacidades Experimentales del Laboratorio de Propiedades Mecánicas del Centro Atómico Bariloc							
				51		Ampliación y Actualización de las Capacidades Experimentales del Laboratorio de Propiedades Mecánicas del Centro Atómico Bariloc							
			18	51		Ampliación y Actualización de las Capacidades Experimentales del Laboratorio de Propiedades Mecánicas del Centro Atómico Bariloc	74.555.573	47.320.000	16.461.624	39,50	22,00		8,00
			19			Desarrollo Tecnol. Cuánticas en Sensores de Ultra-alta Sensibilidad e Imágenes Médicas con Resol.Micrométrica- Centro Atóm Bche							
				51		Desarrollo Tecnol. Cuánticas en Sensores de Ultra-alta Sensibilidad e Imágenes Médicas con Resol.Micrométrica- Centro Atóm Bche							
			19	51		Desarrollo Tecnol. Cuánticas en Sensores de Ultra-alta Sensibilidad e Imágenes Médicas con Resol.Micrométrica- Centro Atóm Bche	164.000.000	126.301.266	15.657.428	12,00	15,00		1,00
			20			Desarrollo Micro y Nano Disposit, Detectores y Sensores, Uso en Aplic. Médicas, Energ. y Memorias (CAC), Prov. de Buenos Aires							
				51		Desarrollo Micro y Nano Disposit, Detectores y Sensores, Uso en Aplic. Médicas, Energ. y Memorias (CAC), Prov. de Buenos Aires							
			20	51		Desarrollo Micro y Nano Disposit, Detectores y Sensores, Uso en Aplic. Médicas, Energ. y Memorias (CAC), Prov. de Buenos Aires	57.145.000	16.151.000	785.500	6,50	2,00		0,10
			21			Instalación Sist de Generación Eléct Distr de 400 Kw AC mediante E, Solar Fotovoltaica en el CAC, Prov. de Buenos Aires							
				51		Instalación Sist de Generación Eléct Distr de 400 Kw AC mediante E, Solar Fotovoltaica en el CAC, Prov. de Buenos Aires							
			21	51		Instalación Sist de Generación Eléct Distr de 400 Kw AC mediante E, Solar Fotovoltaica en el CAC, Prov. de Buenos Aires	11.200.000	4.500.000	959.807	10,00	5,00		1,00
			24			Suministros y Tecnología del Ciclo de Combustible Nuclear							
				0		Suministros y Tecnología del Ciclo de Combustible Nuclear							
				1		Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo							
					51	Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo							
			24	0	1	Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	5.490.383	3.461.000	304.730	98,00	1,70		0,10
				2		Perforación Yacimiento de Uranio Noroeste Argentino							
					51	Perforación Yacimiento de Uranio Noroeste Argentino							
			2	51		Perforación Yacimiento de Uranio Noroeste Argentino	2.125.000	500.000	0	78,00	1,00		0,00
			3			Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
				51		Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta							
			3	51		Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta		2.414.000	1.100.000	11.516	78,85	0,60	0,01
			6			Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza							
				51		Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza							
			6	51		Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza	44.320.000	20.790.000	1.672.218	93,20	1,00	0,05	
			10			Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles							
				51		Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles							
			10	51		Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles	12.100.000	7.700.000	155.000	71,50	4,00	0,05	
			11			Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana							
				51		Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana							
			11	51		Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana	20.963.201	20.250.000	559.122	57,75	9,00	0,50	
			12			Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear de Blancos de Ir							
				51		Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear de Blancos de Ir							
			12	51		Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear de Blancos de Ir	1.765.467	9.400.000	0	81,80	3,00	0,00	
			13			Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrífugas para Separación Isotópica de Uranio							
				51		Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrífugas para Separación Isotópica de Uranio							
			13	51		Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrífugas para Separación Isotópica de Uranio	76.900.000	52.100.000	3.051.878	65,75	0,50	0,02	
			15			Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio de Alta y Muy Alta Densi							
				51		Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio de Alta y Muy Alta Densi							
			15	51		Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio de Alta y Muy Alta Densi	218.800	2.000.000	0	42,85	2,50	0,00	
			17			Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja							
				51		Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja							
			17	51		Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja	10.587.000	4.422.000	34.132	43,90	4,00	0,05	
			18			Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu							
				51		Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu							
			18	51		Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu	2.500.000	4.500.000	0	73,00	6,00	0,00	
			19			Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza							
				51		Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza							
			19	51		Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza	5.800.000	11.320.000	0	61,50	12,00	0,00	
			21			Construcción de Planta de Elementos Combustibles para Reactores de Investigación en el Centro Atómico Ezeiza							
				51		Construcción de Planta de Elementos Combustibles para Reactores de Investigación en el Centro Atómico Ezeiza							
			21	51		Construcción de Planta de Elementos Combustibles para Reactores de Investigación en el Centro Atómico Ezeiza	0	500.000	0	29,70	0,10	0,00	
			23			Adecuación Ambiental Edilicia y Construcción de Laboratorio en Regional Cuyo							
				51		Adecuación Ambiental Edilicia y Construcción de Laboratorio en Regional Cuyo							
			23	51		Adecuación Ambiental Edilicia y Construcción de Laboratorio en Regional Cuyo	7.030.200	1.400.000	0	7,45	0,75	0,00	
			24			Gestión de Pasivos en Disposición Transitoria del Complejo Minero Fabril San Rafael							
				51		Gestión de Pasivos en Disposición Transitoria del Complejo Minero Fabril San Rafael							
			24	51		Gestión de Pasivos en Disposición Transitoria del Complejo Minero Fabril San Rafael	21.300.000	61.640.000	14.391.556	4,00	35,00	6,00	
						Ministerio de Desarrollo Productivo							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
	624					Servicio Geológico Minero Argentino							
		16				Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera							
			0			Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera							
				8		Construcción Laboratorio de Geoquímica Isotópica y Geocronología - San Martín - Provincia de Buenos Aires							
					51	Construcción Laboratorio de Geoquímica Isotópica y Geocronología - San Martín - Provincia de Buenos Aires							
51	624	16	0	8	51	Construcción Laboratorio de Geoquímica Isotópica y Geocronología - San Martín - Provincia de Buenos Aires	50.971.418		41.000.000	0	37,73	7,02	0,00
					11	Fortalecimiento de las Capacidades Analíticas para la Caracterización de Materias Primas Minerales, Materiales Derivados y Resid							
					51	Fortalecimiento de las Capacidades Analíticas para la Caracterización de Materias Primas Minerales, Materiales Derivados y Resid							
				11	51	Fortalecimiento de las Capacidades Analíticas para la Caracterización de Materias Primas Minerales, Materiales Derivados y Resid	0	30.000.000	0	0,00	28,84		0,00
		19				Producción de Información Geológica de Base							
			0			Producción de Información Geológica de Base							
				2		Construcción Observatorio Nacional Andino de Monitoreo y Riesgo Volcánico							
					51	Construcción Observatorio Nacional Andino de Monitoreo y Riesgo Volcánico							
		19	0	2	51	Construcción Observatorio Nacional Andino de Monitoreo y Riesgo Volcánico	85.200.000	85.907.678	21.181.074	18,42	12,61		3,18
					3	Remodelación Repositorio Geológico							
					51	Remodelación Repositorio Geológico							
				3	51	Remodelación Repositorio Geológico	66.028.582	35.292.322	7.140.000	35,72	21,73		5,58
					10	Puesta en Valor, Remodelación y Equipamiento de Facilidades para la Implementación y Relanzamiento del Museo Minero							
					51	Puesta en Valor, Remodelación y Equipamiento de Facilidades para la Implementación y Relanzamiento del Museo Minero							
				10	51	Puesta en Valor, Remodelación y Equipamiento de Facilidades para la Implementación y Relanzamiento del Museo Minero	0	10.000.000	0	0,00	5,59		0,00
52						Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca							
	363					Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca							
		36				Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible							
			0			Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible							
				6		Construcción de Centros de Capacitación y Transferencia de Tecnología (BID N° 2853/OC-AR)							
					54	Construcción Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología Mendoza (BID N° 2853/OC-AR)							
52	363	36	0	6	54	Construcción Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología Mendoza (BID N° 2853/OC-AR)	2.000.000	60.000.000	0	100,00	0,00		0,00
					12	Construcción Depósito Centro Foresto Industrial Arrayanal (BID N° 2853/OC-AR)							
					51	Construcción Depósito Centro Foresto Industrial Arrayanal (BID N° 2853/OC-AR)							
				12	51	Construcción Depósito Centro Foresto Industrial Arrayanal (BID N° 2853/OC-AR)	1.182.695	0	0	100,00	0,00		0,00
					13	Acondicionamiento del Centro Piscícola Diamante (BID N° 3255/OC- AR)							
					51	Acondicionamiento del Centro Piscícola Diamante (BID N° 3255/OC- AR)							
				13	51	Acondicionamiento del Centro Piscícola Diamante (BID N° 3255/OC- AR)	0	6.044.642	0	0,00	100,00		0,00
					14	Construcción de Centros Forestales (BID N° 2853/OC-AR)							
					51	Construcción de Centro Forestal Federación - Provincia de Entre Ríos (BID N° 2853/OC-AR)							
				14	51	Construcción de Centro Forestal Federación - Provincia de Entre Ríos (BID N° 2853/OC-AR)	120.479.296	79.259.050	16.739.509	84,92	15,08		15,08
					52	Construcción de Centro Forestal CAFEMA – Provincia de Río Negro (BID N° 2853/OC-AR)							
					52	Construcción de Centro Forestal CAFEMA – Provincia de Río Negro (BID N° 2853/OC-AR)	75.067.595	23.255.059	4.373.119	94,46	5,54		5,54

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
					53	Construcción de Centro Forestal Machagai – Provincia del Chaco (BID N° 2853/OC-AR)							
					53	Construcción de Centro Forestal Machagai – Provincia del Chaco (BID N° 2853/OC-AR)		92.909.576	9.163.040	0	99,83	0,17	0,17
			15			Construcción de Viveros Forestales (BID N° 2853/OC-AR)							
					51	Construcción de Vivero en Saenz Peña - Provincia del Chaco (BID N° 2853/OC-AR)							
			15		51	Construcción de Vivero en Saenz Peña - Provincia del Chaco (BID N° 2853/OC-AR)		18.194.205	15.130.894	0	100,00	0,00	0,00
					52	Construcción de Vivero en Makalle - Provincia del Chaco (BID N° 2853/OC-AR)							
					52	Construcción de Vivero en Makalle - Provincia del Chaco (BID N° 2853/OC-AR)		6.617.226	11.597.170	1.121.325	24,43	75,57	13,09
39						Formulación de Políticas para la Agricultura Familiar y Desarrollo Productivo							
		0				Formulación de Políticas para la Agricultura Familiar y Desarrollo Productivo							
			1			Acceso a la Infraestructura y Servicios Públicos (BIRF N° 8093-AR)							
					51	Acc a Conectividad Internet Sostenible para Comunidades Rurales de la Microrregión Impenetrable Prov de Chaco (BIRF N° 8093-AR)							
39		0	1		51	Acc a Conectividad Internet Sostenible para Comunidades Rurales de la Microrregión Impenetrable Prov de Chaco (BIRF N° 8093-AR)		21.591.000	18.503.014	0	0,00	100,00	0,00
			2			Inversión Rural para el Acceso al Agua - Plan de Acceso al Agua (BIRF N° 8093-AR)							
					51	Realización de Cisternas - Provincia de Chaco (BIRF N° 8093- AR)							
			2		51	Realización de Cisternas - Provincia de Chaco (BIRF N° 8093- AR)		145.600.000	39.067.589	4.426.503	0,00	100,00	3,00
					52	Realización de Cisternas - Provincia de Formosa (BIRF N° 8093-AR)							
					52	Realización de Cisternas - Provincia de Formosa (BIRF N° 8093-AR)		96.250.000	52.969.039	9.549.491	2,24	97,76	21,00
					53	Realización de Cisternas - Provincia de Santiago del Estero (BIRF N° 8093-AR)							
					53	Realización de Cisternas - Provincia de Santiago del Estero (BIRF N° 8093-AR)		248.658.200	104.836.813	46.201.794	5,20	94,80	25,00
			3			Inversión Rural para el Acceso al Agua – Plan de Acceso al Agua – Etapa II (BIRF N° 8093-AR)							
					51	Construcción de Cisternas en la Provincia de Salta (BIRF N° 8093-AR)							
			3		51	Construcción de Cisternas en la Provincia de Salta (BIRF N° 8093-AR)		49.728.000	31.992.673	0	0,00	100,00	0,00
					52	Construcción de Cisternas en la Provincia de Jujuy (BIRF N° 8093-AR)							
					52	Construcción de Cisternas en la Provincia de Jujuy (BIRF N° 8093-AR)		48.662.400	36.350.204	0	0,00	100,00	0,00
					53	Construcción de Cisternas en la Provincia de Mendoza (BIRF N° 8093-AR)							
					53	Construcción de Cisternas en la Provincia de Mendoza (BIRF N° 8093-AR)		29.304.000	18.852.825	0	0,00	100,00	0,00
					54	Construcción de Cisternas en la Provincia de Catamarca (BIRF N° 8093-AR)							
					54	Construcción de Cisternas en la Provincia de Catamarca (BIRF N° 8093-AR)		16.872.000	12.603.173	0	0,00	100,00	0,00
					55	Construcción de Cisternas en la Provincia de La Rioja (BIRF N° 8093-AR)							
					55	Construcción de Cisternas en la Provincia de La Rioja (BIRF N° 8093-AR)		13.320.000	8.569.466	0	0,00	100,00	0,00
					56	Construcción de Cisternas en la Provincia de San Juan (BIRF N° 8093-AR)							
					56	Construcción de Cisternas en la Provincia de San Juan (BIRF N° 8093-AR)		10.833.600	6.969.832	0	0,00	100,00	0,00
					57	Construcción de Cisternas en la Provincia de San Luis (BIRF N° 8093-AR)							
					57	Construcción de Cisternas en la Provincia de San Luis (BIRF N° 8093-AR)		7.992.000	5.141.680	0	0,00	100,00	0,00
					58	Construcción de Cisternas en la Provincia de Misiones (BIRF N° 8093-AR)							
					58	Construcción de Cisternas en la Provincia de Misiones (BIRF N° 8093-AR)		7.636.800	4.692.676	0	0,00	100,00	0,00
					59	Construcción de Cisternas en la Provincia de Tucumán (BIRF N° 8093-AR)							
					59	Construcción de Cisternas en la Provincia de Tucumán (BIRF N° 8093-AR)		3.552.000	2.285.191	0	0,00	100,00	0,00
41						Infraestructura Productiva y Servicios Agrícolas							
		0				Infraestructura Productiva y Servicios Agrícolas							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
				10		Centro de Reproducción y Genética Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 3806/OC-AR)							
					51	Centro de Reproducción y Genética Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 3806/OC-AR)							
	41	0	10	51		Centro de Reproducción y Genética Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 3806/OC-AR)		0	35.000.000	0	0,00	100,00	0,00
	606					Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria							
		16				Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT							
		0				Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT							
				50		Provisión de Agua Potable para el Instituto de Genética, Hurlingham, Provincia de Buenos Aires							
					51	Provisión de Agua Potable para el Instituto de Genética, Hurlingham, Provincia de Buenos Aires							
	606	16	0	50	51	Provisión de Agua Potable para el Instituto de Genética, Hurlingham, Provincia de Buenos Aires	2.865.122	3.677.011	2.483.210	48,00	52,00	52,00	
				52		Ampliación y Adecuación de Laboratorios a las Normas de Seguridad del Instituto de Patobiología del CICVyA de Castelar							
					51	Ampliación y Adecuación de Laboratorios a las Normas de Seguridad del Instituto de Patobiología del CICVyA de Castelar							
				52	51	Ampliación y Adecuación de Laboratorios a las Normas de Seguridad del Instituto de Patobiología del CICVyA de Castelar	0	0	0	s/i	s/i	s/i	
				53		Remodelación de las Cubiertas en el Instituto de Clima y Agua - Castelar - Provincia de Buenos Aires							
					51	Remodelación de las Cubiertas en el Instituto de Clima y Agua - Castelar - Provincia de Buenos Aires							
				53	51	Remodelación de las Cubiertas en el Instituto de Clima y Agua - Castelar - Provincia de Buenos Aires	0	0	0	s/i	s/i	s/i	
				54		Construcción de Cubierta en el Edificio del Instituto de Suelos en el CIRN, Castelar, Provincia de Buenos Aires							
					51	Construcción de Cubierta en el Edificio del Instituto de Suelos en el CIRN, Castelar, Provincia de Buenos Aires							
				54	51	Construcción de Cubierta en el Edificio del Instituto de Suelos en el CIRN, Castelar, Provincia de Buenos Aires	0	0	0	s/i	s/i	s/i	
				73		Nuevo Box Animales Grandes con Laboratorio NBS 4 OIE - CICVyA Castelar, Provincia de Buenos Aires							
					51	Nuevo Box Animales Grandes con Laboratorio NBS 4 OIE - CICVyA Castelar, Provincia de Buenos Aires							
				73	51	Nuevo Box Animales Grandes con Laboratorio NBS 4 OIE - CICVyA Castelar, Provincia de Buenos Aires	35.871.593	337.129.170	8.783.355	4,00	54,00	1,00	
	17					Investigación Aplicada, Innovación, Transferencias de Tecnologías, Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural - AITTE							
		0				Investigación Aplicada, Innovación, Transferencias de Tecnologías, Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural - AITTE							
				17		Construcción de Red de Gas Externa e Interna de Gas en la EEA Guillermo Covas, Provincia de la Pampa							
					51	Construcción de Red de Gas Externa e Interna de Gas en la EEA Guillermo Covas, Provincia de la Pampa							
	17	0	17	51		Construcción de Red de Gas Externa e Interna de Gas en la EEA Guillermo Covas, Provincia de la Pampa	8.753.053	6.464.702	2.735.241	65,00	35,00	26,00	
				44		Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnología - AITT							
					61	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez - Provincia d							
				44	61	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez - Provincia d	0	0	0	s/i	s/i	s/i	
				68		Construcción Red Eléctrica para Alimentación de Laboratorios de Semilla en la EEA Oliveros, Provincia de Santa Fe							
					51	Construcción Red Eléctrica para Alimentación de Laboratorios de Semilla en la EEA Oliveros, Provincia de Santa Fe							
				68	51	Construcción Red Eléctrica para Alimentación de Laboratorios de Semilla en la EEA Oliveros, Provincia de Santa Fe	1.913.812	4.848.529	3.163.837	30,00	70,00	62,00	
				70		Remodelación del Edificio Agencia de Extensión Rural INTA Chilecito, Provincia de La Rioja, Región Norte Grande Argentino							
					51	Remodelación del Edificio Agencia de Extensión Rural INTA Chilecito, Provincia de La Rioja, Región Norte Grande Argentino							
				70	51	Remodelación del Edificio Agencia de Extensión Rural INTA Chilecito, Provincia de La Rioja, Región Norte Grande Argentino	830.560	12.920.714	2.641.191	6,00	94,00	24,00	
				73		Remodelación Red de Agua Potable Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, Provincia de Córdoba							
					51	Remodelación Red de Agua Potable Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, Provincia de Córdoba							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
				73	51	Remodelación Red de Agua Potable Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, Provincia de Córdoba		1.628.000	8.140.000	0	0,00	100,00	0,00
				74		Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana							
					51	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana							
				74	51	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana	0	0	0	s/i	s/i	s/i	
				76		Puesta en Valor 2 Etapa - Proyecto de Consolidación de la Universidad de San Juan con el Edificio Agronomía, Prov de San Juan							
					51	Puesta en Valor 2 Etapa - Proyecto de Consolidación de la Universidad de San Juan con el Edificio Agronomía, Prov de San Juan							
				76	51	Puesta en Valor 2 Etapa - Proyecto de Consolidación de la Universidad de San Juan con el Edificio Agronomía, Prov de San Juan	0	0	0	s/i	s/i	s/i	
				77		Construcción de Agencia de Extensión Rural Las Breñas, Provincia de Chaco							
					51	Construcción de Agencia de Extensión Rural Las Breñas, Provincia de Chaco							
				77	51	Construcción de Agencia de Extensión Rural Las Breñas, Provincia de Chaco	0	0	0	s/i	s/i	s/i	
				78		Construcción Agencia de Extensión Rural La Plata, Provincia de Buenos Aires							
					51	Construcción Agencia de Extensión Rural La Plata, Provincia de Buenos Aires							
				78	51	Construcción Agencia de Extensión Rural La Plata, Provincia de Buenos Aires	0	0	0	s/i	s/i	s/i	
				79		Sistema Automático de Depresión de Napas Laboratorio Producción Animal y Suelos, Rafaela, Provincia de Santa Fe							
					51	Sistema Automático de Depresión de Napas Laboratorio Producción Animal y Suelos, Rafaela, Provincia de Santa Fe							
				79	51	Sistema Automático de Depresión de Napas Laboratorio Producción Animal y Suelos, Rafaela, Provincia de Santa Fe	1.680.000	1.120.000	0	60,00	40,00	0,00	
				80		Provisión y Reestructuración Alimentación General de Electricidad de la EEA Bordenave, Provincia de Buenos Aires							
					51	Provisión y Reestructuración Alimentación General de Electricidad de la EEA Bordenave, Provincia de Buenos Aires							
				80	51	Provisión y Reestructuración Alimentación General de Electricidad de la EEA Bordenave, Provincia de Buenos Aires	958.345	24.415.743	6.546.510	4,00	96,00	33,00	
				81		Instalación Equipos de Bioseguridad y Corrales Laterales en el Laboratorio de Biotecnología de la Reproducción en EEA Mercedes							
					51	Instalación Equipos de Bioseguridad y Corrales Laterales en el Laboratorio de Biotecnología de la Reproducción en EEA Mercedes							
				81	51	Instalación Equipos de Bioseguridad y Corrales Laterales en el Laboratorio de Biotecnología de la Reproducción en EEA Mercedes	0	0	0	s/i	s/i	s/i	
				82		Refacción Edificio de la Agencia de Extensión Rural Añatuya - Añatuya - Prov de Santiago del Estero - Región Norte Grande Arg							
					51	Refacción Edificio de la Agencia de Extensión Rural Añatuya - Añatuya - Prov de Santiago del Estero - Región Norte Grande Arg							
				82	51	Refacción Edificio de la Agencia de Extensión Rural Añatuya - Añatuya - Prov de Santiago del Estero - Región Norte Grande Arg	0	0	0	s/i	s/i	s/i	
				83		Construcción Red Externa e Interna de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria Paraná. Provincia de Entre Ríos							
					51	Construcción Red Externa e Interna de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria Paraná. Provincia de Entre Ríos							
				83	51	Construcción Red Externa e Interna de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria Paraná. Provincia de Entre Ríos	0	0	0	s/i	s/i	s/i	
				84		Construcción Agencia de Extensión Rural Seclantas - Seclantas - Provincia de Salta - Región Norte Grande Argentino							
					51	Construcción Agencia de Extensión Rural Seclantas - Seclantas - Provincia de Salta - Región Norte Grande Argentino							
				84	51	Construcción Agencia de Extensión Rural Seclantas - Seclantas - Provincia de Salta - Región Norte Grande Argentino	0	0	0	s/i	s/i	s/i	
				88		Reparación del Edificio Central y Laboratorio Apícola en la Estación Experimental Agropecuaria Famailá, Provincia de Tucumán							
					51	Reparación del Edificio Central y Laboratorio Apícola en la Estación Experimental Agropecuaria Famailá, Provincia de Tucumán							
				88	51	Reparación del Edificio Central y Laboratorio Apícola en la Estación Experimental Agropecuaria Famailá, Provincia de Tucumán	3.912.059	15.749.804	3.153.708	21,00	79,00	27,00	
				99		Construcción en Madera de la Oficina de Información Técnica Baradero - Provincia de Buenos Aires							
					51	Construcción en Madera de la Oficina de Información Técnica Baradero - Provincia de Buenos Aires							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
53	609	16	0	99	51	Construcción en Madera de la Oficina de Información Técnica Baradero - Provincia de Buenos Aires Instituto Nacional de Vitivinicultura		3.407.093	3.407.093	0	97,00	3,00	0,00
						Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola							
						Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola							
				18		Mantenimiento y Remodelación Edificio del Instituto Nacional de Vitivinicultura							
					51	Mantenimiento y Remodelación Edificio del Instituto Nacional de Vitivinicultura							
	609	16	0	18	51	Mantenimiento y Remodelación Edificio del Instituto Nacional de Vitivinicultura		1.807.885	1.807.885	0	83,20	0,82	0,00
				19		Construcción Delegación Valle de Uco – Provincia de Mendoza							
					51	Construcción Delegación Valle de Uco – Provincia de Mendoza							
				19	51	Construcción Delegación Valle de Uco – Provincia de Mendoza		28.500.001	28.090.001	0	10,00	90,00	0,00
						Ministerio de Turismo y Deportes							
	322	22	2			Ministerio de Turismo y Deportes							
						Inversiones con Financiamiento Internacional							
						Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID N° 2606-0/OC)							
				1		Mejoramiento de la Costanera y Centro de Visitantes y Ferias de Artículos del Río Aluminé - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC							
					51	Mejoramiento de la Costanera y Centro de Visitantes y Ferias de Artículos del Río Aluminé - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC							
53	322	22	2	1	51	Mejoramiento de la Costanera y Centro de Visitantes y Ferias de Artículos del Río Aluminé - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC		52.490.050	17.500.000	9.223.173	100,00	0,00	0,00
					61	Construcción Circuito de Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y Herencia Cultura							
					51	Construcción Circuito de Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y Herencia Cultura							
				61	51	Construcción Circuito de Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y Herencia Cultura		775	0	0	0,00	0,00	0,00
				63		Construcción Centro de Interpretación Arqueológico - Barrancas - Provincia de Jujuy (BID N°							
	64	51			51	Construcción Centro de Interpretación Arqueológico - Barrancas - Provincia de Jujuy (BID N°							
				63	51	Construcción Centro de Interpretación Arqueológico - Barrancas - Provincia de Jujuy (BID N°		7.060.000	6.060.000	0	100,00	0,00	0,00
				64		Construcción Centro de Interpretación para Camping Laguna de Plata La Para - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)							
					51	Construcción Centro de Interpretación para Camping Laguna de Plata La Para - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)							
				64	51	Construcción Centro de Interpretación para Camping Laguna de Plata La Para - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)		15.800.000	0	0	76,00	0,00	0,00
	85	51				Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Santa Fe, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR)							
					51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Santa Fe, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR)							
				85	51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Santa Fe, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR)		42	0	0	0,00	0,00	0,00
				98		Construcción Centro Cultural y Recreativo Carlos Pellegrini Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)							
					51	Construcción Centro Cultural y Recreativo Carlos Pellegrini Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)							
	98	51		98	51	Construcción Centro Cultural y Recreativo Carlos Pellegrini Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)		8.450.894	3.450.894	0	100,00	0,00	0,00
				4		Otras Obras de Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID N° 2606-0/OC)							
				17		Construcción Contenido Museo Perito Moreno- Provincia de Santa Cruz							
					51	Construcción Contenido Museo Perito Moreno- Provincia de Santa Cruz							
				4	17	Construcción Contenido Museo Perito Moreno- Provincia de Santa Cruz		2.001.569	0	0	0,00	0,00	0,00
	18					Construcción Contenido Los Antiguos- Provincia de Santa Cruz							
					51	Construcción Contenido Los Antiguos- Provincia de Santa Cruz							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
			18	51		Construcción Contenido Los Antiguos- Provincia de Santa Cruz		4.800.000	0	0	0,00	0,00	0,00
			19			Construcción Puerto Ushuahia-Provincia de Tierra del Fuego, Antartida							
				51		Construcción Puerto Ushuahia-Provincia de Tierra del Fuego, Antartida							
			19	51		Construcción Puerto Ushuahia-Provincia de Tierra del Fuego, Antartida	670		0	0	0,00	0,00	0,00
		5				Infraestructura para el Desarrollo del Turismo Natural (BID AR-L 1336)							
			7			Refuncionalización del camping Campo Quijano (Infraestructura de acceso, áreas de recreo, núcleo higiénico) - Provincia de Salta							
				51		Refuncionalización del camping Campo Quijano (Infraestructura de acceso, áreas de recreo, núcleo higiénico) - Provincia de Salta							
		5	7	51		Refuncionalización del camping Campo Quijano (Infraestructura de acceso, áreas de recreo, núcleo higiénico) - Provincia de Salta	0	2.000.000		0	0,00	10,00	0,00
			8			Refuncionalización del camping Chicoana (Infraestructura de acceso, áreas de recreo, núcleo higiénico) - Provincia de Salta (BID							
				51		Refuncionalización del camping Chicoana (Infraestructura de acceso, áreas de recreo, núcleo higiénico) - Provincia de Salta (BID							
			8	51		Refuncionalización del camping Chicoana (Infraestructura de acceso, áreas de recreo, núcleo higiénico) - Provincia de Salta (BID	0	2.000.000		0	0,00	10,00	0,00
			12			Construcción de tres miradores, Mirador San Fernando de Escoipe, Mirador Cuesta del Obispo, y Mirador Agua de los Loros. (Contem							
				51		Construcción de tres miradores, Mirador San Fernando de Escoipe, Mirador Cuesta del Obispo, y Mirador Agua de los Loros. (Contem							
			12	51		Construcción de tres miradores, Mirador San Fernando de Escoipe, Mirador Cuesta del Obispo, y Mirador Agua de los Loros. (Contem	0	7.500.000		0	0,00	10,00	0,00
			18			Construcción de circuito para cicloturismo, cartelería indicativa e interpretativa y refugios de descanso. Maimará, Tilcara y zo							
				51		Construcción de circuito para cicloturismo, cartelería indicativa e interpretativa y refugios de descanso. Maimará, Tilcara y z							
			18	51		Construcción de circuito para cicloturismo, cartelería indicativa e interpretativa y refugios de descanso. Maimará, Tilcara y z	0	20.125.000		0	0,00	10,00	0,00
			26			Construcción Puente Saltos del Moconá. El Soberbio. Provincia de Misiones. (BID AR-L 1336)							
				51		Construcción Puente Saltos del Moconá. El Soberbio. Provincia de Misiones. (BID AR-L 1336)							
			26	51		Construcción Puente Saltos del Moconá. El Soberbio. Provincia de Misiones. (BID AR-L 1336)	0	11.968.106		0	0,00	10,00	0,00
		6				Infraestructura para el Desarrollo del Turismo Social (FONPLATA ARG 57/2021)							
			1			Puesta en valor del hotel N° 3 de la Unidad Turística Chapadmalal - Buenos Aires (FONPLATA ARG 57-21)							
				51		Puesta en valor del hotel N° 3 de la Unidad Turística Chapadmalal - Buenos Aires (FONPLATA ARG 57-21)							
		6	1	51		Puesta en valor del hotel N° 3 de la Unidad Turística Chapadmalal - Buenos Aires (FONPLATA ARG 57-21)	0	9.700.000		0	0,00	0,00	0,00
			2			Puesta en valor del hotel N° 5 de la Unidad Turística Embalse - Córdoba (FONPLATA ARG 57-21)							
				51		Puesta en valor del hotel N° 5 de la Unidad Turística Embalse - Córdoba (FONPLATA ARG 57-21)							
			2	51		Puesta en valor del hotel N° 5 de la Unidad Turística Embalse - Córdoba (FONPLATA ARG 57-21)	0	10.300.000		0	0,00	0,00	0,00
		26				Deporte Comunitario y Competencias							
			0			Deporte Comunitario y Competencias							
				5		Refacción Auditorio Presidente Peron -CENARD							
				51		Refacción Auditorio Presidente Peron -CENARD							
		26	0	5	51	Refacción Auditorio Presidente Peron -CENARD	16.320	16.320		0	0,00	0,00	0,00
						Ministerio de Transporte							
						Ministerio de Transporte							
						Ejecución de Planes, Programas y Proyectos para el Mejoramiento del Transporte							
		67				Infraestructura de Transporte							
			1			Infraestructura de Transporte							
				4		Renovación Integral del Ramal M FFCC Belgrano Sur - Tramo Tapiales - Marinos del Crucero General Belgrano (CAF 11175)							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
					51	Renovación Integral del Ramal M FFCC Belgrano Sur - Tramo Tapiales - Marinos del Crucero General Belgrano (CAF 11175)							
57	327	67	1	4	51	Renovación Integral del Ramal M FFCC Belgrano Sur - Tramo Tapiales - Marinos del Crucero General Belgrano (CAF 11175)		681.958.313	1.581.958.313	285.812.654	0,00	40,90	1,94
				16		Mejora Integral del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata (BID N°2982/OC-AR - BID N°5320/OC-AR)							
					53	Señalamiento y Telecomunicaciones (BID N°2982/OC-AR - BID N°5320/OC-AR)							
				16	53	Señalamiento y Telecomunicaciones (BID N°2982/OC-AR - BID N°5320/OC-AR)		3.222.237.051	2.692.237.051	522.003.169	39,94	16,40	5,34
					54	Adecuación de Estaciones y Material Rodante (BID N°2982/OC-AR - BID N°5320/OC-AR)							
					54	Adecuación de Estaciones y Material Rodante (BID N°2982/OC-AR - BID N°5320/OC-AR)		281.500.000	281.500.000	5.049.484	92,45	1,10	0,30
					56	Pasos Bajo Nivel (BID N°2982/OC-AR - BID N°5320/OC-AR)							
					56	Pasos Bajo Nivel (BID N°2982/OC-AR - BID N°5320/OC-AR)		4.500.000	4.500.000	0	100,00	0,00	0,00
					57	Renovación, Mejoramiento de Vías y Aparatos de Vías (BID N°2982/OC-AR - BID N°5320/OC-AR)							
					57	Renovación, Mejoramiento de Vías y Aparatos de Vías (BID N°2982/OC-AR - BID N°5320/OC-AR)		446.453.205	446.453.205	202.391.743	0,00	50,17	8,79
				37		Elevación de Viaducto, Prolongación de Tendido Ferroviario y Construcción Nueva Estación Terminal Constitución - Belgrano Sur (C							
					51	Elevación de Viaducto, Prolongación de Tendido Ferroviario y Construcción Nueva Estación Terminal Constitución - Belgrano Sur (C							
				37	51	Elevación de Viaducto, Prolongación de Tendido Ferroviario y Construcción Nueva Estación Terminal Constitución - Belgrano Sur (C		1.357.874.279	1.667.874.279	465.464.277	10,57	46,62	6,50
			2			Infraestructura de Ferroviaria de Cargas							
				26		Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)							
					51	Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)							
			2	26	51	Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)		10.266.128.085	9.486.128.085	2.841.330.338	50,63	16,48	3,30
			3			Infraestructura de Transporte Aéreo							
				1		Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aeropuerto Internacio							
					51	Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aeropuerto Internacio							
			3	1	51	Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aeropuerto Internacio		126.771.969	226.771.969	0	70,10	11,50	0,00
64						Ministerio de Obras Públicas							
	364					Ministerio de Obras Públicas							
		20				Planificación Territorial de la Inversión Pública							
			0			Planificación Territorial de la Inversión Pública							
				1		Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Corrientes (BCIE N° 2258)							
					51	Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Corrientes (BCIE N° 2258)							
64	364	20	0	1	51	Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Corrientes (BCIE N° 2258)					0,00	0,00	0,00
				2		Construcción de Módulos Sanitarios - Concordia, Provincia de Entre Ríos (BCIE N° 2258)							
					51	Construcción de Módulos Sanitarios - Concordia, Provincia de Entre Ríos (BCIE N° 2258)							
				2	51	Construcción de Módulos Sanitarios - Concordia, Provincia de Entre Ríos (BCIE N° 2258)					0,00	0,00	0,00
				6		Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Mendoza (BCIE N° 2258)							
					51	Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Mendoza (BCIE N° 2258)							
				6	51	Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Mendoza (BCIE N° 2258)					0,00	0,00	0,00
				7		Construcción de Módulos Sanitarios - Puerto Iguazú, Provincia de Misiones (BCIE N° 2258)							
					51	Construcción de Módulos Sanitarios - Puerto Iguazú, Provincia de Misiones (BCIE N° 2258)							
				7	51	Construcción de Módulos Sanitarios - Puerto Iguazú, Provincia de Misiones (BCIE N° 2258)					0,00	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
			8			Construcción de Módulos Sanitarios - Posadas, Provincia de Misiones (BCIE N° 2258)							
				51		Construcción de Módulos Sanitarios - Posadas, Provincia de Misiones (BCIE N° 2258)							
			8	51		Construcción de Módulos Sanitarios - Posadas, Provincia de Misiones (BCIE N° 2258)					0,00	0,00	0,00
			9			Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Neuquén (BCIE N° 2258)							
				51		Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Neuquén (BCIE N° 2258)							
			9	51		Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Neuquén (BCIE N° 2258)					0,00	0,00	0,00
			11			Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Santa Cruz (BCIE N° 2258)							
				51		Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Santa Cruz (BCIE N° 2258)							
			11	51		Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Santa Cruz (BCIE N° 2258)					0,00	0,00	0,00
			12			Construcción de Módulos Sanitarios - Rosario, Provincia de Santa Fe (BCIE N° 2258)							
				51		Construcción de Módulos Sanitarios - Rosario, Provincia de Santa Fe (BCIE N° 2258)							
			12	51		Construcción de Módulos Sanitarios - Rosario, Provincia de Santa Fe (BCIE N° 2258)					0,00	0,00	0,00
			14			Ejecución de Obras de Equipamiento de Software y Hardware para Conectividad (BCIE N° 2258)							
				51		Ejecución de Obras de Equipamiento de Software y Hardware para Conectividad (BCIE N° 2258)							
			14	51		Ejecución de Obras de Equipamiento de Software y Hardware para Conectividad (BCIE N° 2258)					0,00	0,00	0,00
44						Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo							
	0					Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo							
			6			Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús (BIRF N°7706-AC)							
				51		Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús (BIRF N°7706-AC)							
44	0	6	51			Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús (BIRF N°7706-AC)		2.402.564.042	2.402.564.042	413.778.725	84,75	11,08	6,23
		7				Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24) (BIRF N°7706-AC)							
				51		Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24) (BIRF N°7706-AC)							
		7	51			Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24) (BIRF N°7706-AC)		417.075.816	417.075.816	622.731	100,00	0,00	0,00
66						Prevención Sísmica							
	0					Prevención Sísmica							
			3			Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas Etapa III							
				51		Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas Etapa III							
66	0	3	51			Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas Etapa III		1.135.000	1.135.000	1.005.982	63,00	37,00	27,00
		4				Ampliación de las Redes de Instrumental Sísmico - Etapa 4							
				51		Ampliación de las Redes de Instrumental Sísmico - Etapa 4							
		4	51			Ampliación de las Redes de Instrumental Sísmico - Etapa 4		7.795.000	19.365.000	1.296.133	33,16	33,42	5,00
68						Infraestructura de Obras de Transporte							
	1					Infraestructura de Transporte							
			8			Infraestructura Transporte Masivo - VAP III							
				51		Infraestructura Transporte Masivo - VAP III							
68	1	8	51			Infraestructura Transporte Masivo - VAP III		5.765.357.303	1.070.357.303	735.226.455	97,65	2,35	2,35
		39				Ejecución de Obras de Pavimentación Interjurisdiccionales							
				51		Ejecución de Obras de Pavimentación Interjurisdiccionales							
		39	51			Ejecución de Obras de Pavimentación Interjurisdiccionales		2.350.558.000	2.939.406.300	1.206.567.919	67,43	32,57	22,20
72						Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
		0				Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas							
			10			Restauración y Puesta en Valor de la Biblioteca Popular de Paraná							
				51		Restauración y Puesta en Valor de la Biblioteca Popular de Paraná							
	72	0	10	51		Restauración y Puesta en Valor de la Biblioteca Popular de Paraná		3.000.000	66.000.000	0	0,00	20,00	0,00
			78			Ampliación y Puesta en Valor de la Unidad Turística del Complejo Chapadmalal							
				51		Ampliación y Puesta en Valor de la Unidad Turística del Complejo Chapadmalal							
			78	51		Ampliación y Puesta en Valor de la Unidad Turística del Complejo Chapadmalal		37.500.000	287.500.000	0	0,00	80,00	0,00
			79			Restauración, Puesta en Valor y Actualización Tecnológica del Auditorio Presidente Perón							
				51		Restauración, Puesta en Valor y Actualización Tecnológica del Auditorio Presidente Perón							
			79	51		Restauración, Puesta en Valor y Actualización Tecnológica del Auditorio Presidente Perón		10.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00
			88			Restauración y Refuncionalización de la Unidad Turística Embalse							
				51		Restauración y Refuncionalización de la Unidad Turística Embalse							
			88	51		Restauración y Refuncionalización de la Unidad Turística Embalse		100.000.000	245.858.000	0	0,00	100,00	2,12
			93			Puesta en Valor y Refuncionalización del Edificio del Correo de la Ciudad de Santa Fé							
				51		Puesta en Valor y Refuncionalización del Edificio del Correo de la Ciudad de Santa Fé							
			93	51		Puesta en Valor y Refuncionalización del Edificio del Correo de la Ciudad de Santa Fé		10.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00
			94			Ampliación y Acondicionamiento de Oficinas Públicas Centrales							
				51		Ampliación y Acondicionamiento de Oficinas Públicas Centrales							
			94	51		Ampliación y Acondicionamiento de Oficinas Públicas Centrales		0	60.000.000	1.152.675	22,37	12,00	0,00
			97			Reparación y Puesta en Valor del Edificio de la TV Pública – Etapa I, CABA							
				51		Reparación y Puesta en Valor del Edificio de la TV Pública – Etapa I, CABA							
			97	51		Reparación y Puesta en Valor del Edificio de la TV Pública – Etapa I, CABA		0			0,00	50,00	0,00
			98			Restauración Fachada del BA.NA.DE (Banco Nacional de Desarrollo)							
				51		Restauración Fachada del BA.NA.DE (Banco Nacional de Desarrollo)							
			98	51		Restauración Fachada del BA.NA.DE (Banco Nacional de Desarrollo)		9.020.747	0	0	0,00	0,00	0,00
		1				Desarrollo de Infraestructura de Culto							
				61		Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Bautisterio de la Basílica Nuestra Señora de Luján - Provincia de Buenos Aires							
				51		Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Bautisterio de la Basílica Nuestra Señora de Luján - Provincia de Buenos Aires							
		1	61	51		Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Bautisterio de la Basílica Nuestra Señora de Luján - Provincia de Buenos Aires		20.160.000	304.160.000	25.439.934	43,92	36,14	1,49
			71			Restauración Integral de la Iglesia San Francisco Asís y Capilla San Roque - Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
				51		Restauración Integral de la Iglesia San Francisco Asís y Capilla San Roque - Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
			71	51		Restauración Integral de la Iglesia San Francisco Asís y Capilla San Roque - Ciudad Autónoma de Buenos Aires		151.662.764	168.662.764	37.226.443	85,78	14,22	3,06
			95			Restauración y Puesta en Valor de las Capillas de Resposnos de los Cementerios Alemán y Británico							
				51		Restauración y Puesta en Valor de las Capillas de Resposnos de los Cementerios Alemán y Británico							
			95	51		Restauración y Puesta en Valor de las Capillas de Resposnos de los Cementerios Alemán y Británico		12.000.000	21.000.000	11.409.056	68,10	31,90	10,93
		9				Desarrollo de Infraestructura Penitenciaria							
			10			Complejo Federal de Condenados de Agote, Mercedes, Provincia de Buenos Aires							
				51		Complejo Federal de Condenados de Agote, Mercedes, Provincia de Buenos Aires							
	9		10	51		Complejo Federal de Condenados de Agote, Mercedes, Provincia de Buenos Aires		567.267.211	677.267.211	192.880.071	51,21	12,81	1,50

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
			12			Centro Federal Penitenciario Federal del Litoral, Coronda, Provincia de Santa Fe							
				51		Centro Federal Penitenciario Federal del Litoral, Coronda, Provincia de Santa Fe							
			12	51		Centro Federal Penitenciario Federal del Litoral, Coronda, Provincia de Santa Fe		723.752.697	983.752.697	109.874.695	78,22	21,78	3,08
			84			Ampliación del Complejo Penitenciario de Marcos Paz (288 Plazas). Marcos Paz, Provincia de Bs As, Pabellones Colectivos							
				51		Ampliación del Complejo Penitenciario de Marcos Paz (288 Plazas). Marcos Paz, Provincia de Bs As, Pabellones Colectivos							
			84	51		Ampliación del Complejo Penitenciario de Marcos Paz (288 Plazas). Marcos Paz, Provincia de Bs As, Pabellones Colectivos		10.661.728	60.661.728	0	100,00	0,00	0,00
			86			Construcción de Oficinas Judiciales CPF 2 - Marcos Paz, Provincia de Bs As							
				51		Construcción de Oficinas Judiciales CPF 2 - Marcos Paz, Provincia de Bs As							
			86	51		Construcción de Oficinas Judiciales CPF 2 - Marcos Paz, Provincia de Bs As		3.661.246	13.661.246	0	100,00	0,00	0,00
			93			Ampliación de la Cárcel de Esquel (Unidad 14) - Esquel, Provincia de Chubut							
				51		Ampliación de la Cárcel de Esquel (Unidad 14) - Esquel, Provincia de Chubut							
			93	51		Ampliación de la Cárcel de Esquel (Unidad 14) - Esquel, Provincia de Chubut		6.060.000	106.060.000	0	55,00	0,00	0,00
		13				Desarrollo de Infraestructura Sanitaria							
				61		Puesta en Valor de los Sanitarios del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas - Morón, Buenos Aires							
				51		Puesta en Valor de los Sanitarios del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas - Morón, Buenos Aires							
		13	61	51		Puesta en Valor de los Sanitarios del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas - Morón, Buenos Aires		0			0,00	50,00	0,00
			62			Reforma y Mejoras, Impermeabilización y Tratamiento de Fachadas - Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan , CABA							
				51		Reforma y Mejoras, Impermeabilización y Tratamiento de Fachadas - Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan , CABA							
			62	51		Reforma y Mejoras, Impermeabilización y Tratamiento de Fachadas - Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan , CABA		0			0,00	50,00	0,00
		16				Desarrollo de Infraestructura Cultural							
			2			Restauración y Puesta en Valor de la Casa del Puente							
				51		Restauración y Puesta en Valor de la Casa del Puente							
		16	2	51		Restauración y Puesta en Valor de la Casa del Puente		29.600.000	43.600.000	5.109.415	10,38	89,62	21,23
			3			Restauración Integral de las Cubiertas, Fachadas y Muros del Templete de la Casa Natal del Gral. Don José de San Martín							
				51		Restauración Integral de las Cubiertas, Fachadas y Muros del Templete de la Casa Natal del Gral. Don José de San Martín							
			3	51		Restauración Integral de las Cubiertas, Fachadas y Muros del Templete de la Casa Natal del Gral. Don José de San Martín		1.543.656	1.543.656	0	100,00	0,00	0,00
			80			Puesta en Valor del Centro Nacional de la Música - Ex Biblioteca Nacional y Construcción de Edificios Anexos							
				51		Puesta en Valor del Centro Nacional de la Música - Ex Biblioteca Nacional y Construcción de Edificios Anexos							
			80	51		Puesta en Valor del Centro Nacional de la Música - Ex Biblioteca Nacional y Construcción de Edificios Anexos		18.000.000	124.000.000	0	0,00	80,00	0,00
			89			Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Palais de Glace							
				51		Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Palais de Glace							
			89	51		Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Palais de Glace		1.800.000	176.800.000	0	21,82	0,00	0,00
			90			Puesta en Valor de Edificio "La Enfermería" – Ex ESMA , CABA							
				51		Puesta en Valor de Edificio "La Enfermería" – Ex ESMA , CABA							
			90	51		Puesta en Valor de Edificio "La Enfermería" – Ex ESMA , CABA		0			0,00	50,00	0,00
			91			Puesta en Valor de Edificio "La Imprenta" – Ex ESMA , CABA							
				51		Puesta en Valor de Edificio "La Imprenta" – Ex ESMA , CABA							
			91	51		Puesta en Valor de Edificio "La Imprenta" – Ex ESMA , CABA		0			0,00	50,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
108	73			92		Puesta en Valor de Pabellón "Coy" – Ex ESMA , CABA							
					51	Puesta en Valor de Pabellón "Coy" – Ex ESMA , CABA							
				92	51	Puesta en Valor de Pabellón "Coy" – Ex ESMA , CABA		0			0,00	50,00	0,00
				93		Puesta en Valor de Edificio "Militancia H.I.J.O.S." – Ex ESMA , CABA							
					51	Puesta en Valor de Edificio "Militancia H.I.J.O.S." – Ex ESMA , CABA							
				93	51	Puesta en Valor de Edificio "Militancia H.I.J.O.S." – Ex ESMA , CABA		0			0,00	50,00	0,00
				94		Puesta en Valor de Edificio "Madres Líneas Fundadoras" – Ex ESMA , CABA							
					51	Puesta en Valor de Edificio "Madres Líneas Fundadoras" – Ex ESMA , CABA							
				94	51	Puesta en Valor de Edificio "Madres Líneas Fundadoras" – Ex ESMA , CABA		0			0,00	50,00	0,00
						Recursos Hídricos							
	73	2				Adaptación a Excesos Hídricos y a Sequías de Núcleos Urbanos, Areas Rurales							
				45		Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos							
					51	Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos							
				45	51	Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos		49.127.500	49.127.500	0	100,00	0,00	0,00
				46		Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos - Etapa III							
					51	Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos - Etapa III							
				46	51	Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos - Etapa III		1.178.330.000	1.112.900.000	177.878.568	0,00	63,49	3,77
						Instituto Nacional del Agua							
						Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua							
						Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua							
108	16	0											
				4		Readecuación Edilicia y Construcción Data Center para el Sistema de Alerta de la Cuenca del Río San Antonio							
					51	Readecuación Edilicia y Construcción Data Center para el Sistema de Alerta de la Cuenca del Río San Antonio							
				4	51	Readecuación Edilicia y Construcción Data Center para el Sistema de Alerta de la Cuenca del Río San Antonio		1.723.000	1.723.000	0	98,50	1,50	0,00
				10		Remodelación y Modernización de Laboratorios Varios							
					51	Remodelación y Modernización de Laboratorios Varios							
				10	51	Remodelación y Modernización de Laboratorios Varios		4.745.000	4.745.000	0	70,00	20,00	0,00
				11		Restauración de Talleres y Edificios (Etapa 2) - I.N.A. - Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires							
					51	Restauración de Talleres y Edificios (Etapa 2) - I.N.A. - Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires							
				11	51	Restauración de Talleres y Edificios (Etapa 2) - I.N.A. - Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires		95.000	95.000	0	0,00	18,00	0,00
				12		Restauración Sistema de Seguridad - Predio I.N.A. - Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires							
					51	Restauración Sistema de Seguridad - Predio I.N.A. - Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires							
				12	51	Restauración Sistema de Seguridad - Predio I.N.A. - Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires		5.000	5.000	0	0,00	30,00	0,00
				13		Restaurac. y puesta en valor de Edificio - Centro Regional Litoral - I.N.A. - Santa Fé, Pcia. de Santa Fé							
					51	Restaurac. y puesta en valor de Edificio - Centro Regional Litoral - I.N.A. - Santa Fé, Pcia. de Santa Fé							
				13	51	Restaurac. y puesta en valor de Edificio - Centro Regional Litoral - I.N.A. - Santa Fé, Pcia. de Santa Fé		1.895.000	1.895.000	0	45,00	40,00	0,00
604	16	1											
						Ejecución Obras de Mantenimiento y Rehabilitación en Red por Administración							
						Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias							
				1		Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias en Rutas Varias							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
					51	Equipo Básico para el Desarrollo de Tareas de Mantenimiento Llevadas Adelante por los 24 Distritos de la Dirección Nacional de V							
	604	16	1	1	51	Equipo Básico para el Desarrollo de Tareas de Mantenimiento Llevadas Adelante por los 24 Distritos de la Dirección Nacional de V		5.732.537.657	5.919.514.078	1.380.581.065	0,00	100,00	25,00
					52	Rutas Varias - Emergencias							
					52	Rutas Varias - Emergencias		7.087.810	7.087.810	0	0,00	100,00	0,00
				2		Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial							
					51	Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial							
				2	51	Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial		1.665.961.593	1.714.624.093	300.296.892	0,00	100,00	25,00
			3			Mantenimiento por Convenio							
				47		Ruta Nacional Nº 3;40;281;288;293 - Tramo: TFO Santa Cruz - Convenio 14, Sección: Tramos Varios							
					51	Ejecución de tareas de mantenimiento - TFO Convenio 14 : RN Varias (Santa Cruz) // RN 0003 / RN 0040 / RN 0281 / RN 0288 / RN 02							
			3	47	51	Ejecución de tareas de mantenimiento - TFO Convenio 14 : RN Varias (Santa Cruz) // RN 0003 / RN 0040 / RN 0281 / RN 0288 / RN 02		201.173.526	201.173.526	0	97,46	0,00	0,00
			6			Mantenimiento por Sistema Modular							
				88		TFO: Ruta Nacional Nº 242; Tramo: Las Lajas-Límite Chile Po. P.Hachado; Secc: Km. 0,00 (Empalme R.N.Nº40) - Km. 58,84 (Po. Pin							
					51	TFO: Ruta Nacional Nº 242; Tramo: Las Lajas-Límite Chile Po. P.Hachado; Secc: Km. 0,00 (Empalme R.N.Nº40) - Km. 58,84 (Po. Pin							
			6	88	51	TFO: Ruta Nacional Nº 242; Tramo: Las Lajas-Límite Chile Po. P.Hachado; Secc: Km. 0,00 (Empalme R.N.Nº40) - Km. 58,84 (Po. Pin		85.264.585	85.264.585	85.002.723	63,61	22,98	0,00
			8			Obras de Conservación Mejorativas - Fase I							
				1		Rutas Varias - Obras menores de Conservación Mejorativa							
					51	Obras menores de conservación mejorativa. Nacional							
			8	1	51	Obras menores de conservación mejorativa. Nacional		2.519.920	5.584.136	2.566.496	0,00	100,00	25,00
			12			Obras de Conservación Mejorativa - Fase IV							
				25		Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 27 - Límite Chubut/Santa Cruz; Sección: Km.1.822,20 – km. 1.842,77; Provin							
					51	Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 27 - Límite Chubut/Santa Cruz; Sección: Km.1.822,20 – km. 1.842,77; Provin							
			12	25	51	Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 27 - Límite Chubut/Santa Cruz; Sección: Km.1.822,20 – km. 1.842,77; Provin		27.347.588	98.734.953	98.734.952	0,00	0,09	0,00
				27		Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Límite Chubut/Santa Cruz - Caleta Olivia; Sección: Prog. Km. 1855,91 - Prog. Km. 1871,10, Prog. Km.							
					51	Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Límite Chubut/Santa Cruz - Caleta Olivia; Sección: Prog. Km. 1855,91 - Prog. Km. 1871,10, Prog. Km.							
				27	51	Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Límite Chubut/Santa Cruz - Caleta Olivia; Sección: Prog. Km. 1855,91 - Prog. Km. 1871,10, Prog. Km.		23.069.480	441.623.649	42.893.149	1,85	53,54	9,80
				29		Ruta Nacional Nº 003; Tramo: Tolhuin - Kosovo; Sección: Km. 2949,94 - Km. 2974,42							
					51	Ruta Nacional Nº 003; Tramo: Tolhuin - Kosovo; Sección: Km. 2949,94 - Km. 2974,42							
				29	51	Ruta Nacional Nº 003; Tramo: Tolhuin - Kosovo; Sección: Km. 2949,94 - Km. 2974,42		15.000.000	200.899.765	0	0,00	0,09	0,00
			41			Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. Nº 16, Tramo: J.V.Gonzalez – Emp. R.N.Nº9/34, Sección Ii: Km661,00 – Km707,25, Provincia de Sa							
					51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. Nº 16, Tramo: J.V.Gonzalez – Emp. R.N.Nº9/34, Sección Ii: Km661,00 – Km707,25, Provincia de Sa							
			41	51		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. Nº 16, Tramo: J.V.Gonzalez – Emp. R.N.Nº9/34, Sección Ii: Km661,00 – Km707,25, Provincia de Sa		0	446.967.474	0	0,00	0,09	0,00
			43			Rutas Nacionales Nº 9, 40, 52 y 66. Provincia de Jujuy							
					51	Rutas Nacionales Nº 9, 40, 52 y 66. Provincia de Jujuy							
				43	51	Rutas Nacionales Nº 9, 40, 52 y 66. Provincia de Jujuy		191.872.219	191.872.219	24.214.097	52,99	29,69	0,00
						Mantenimiento por Sistema Modular - Fase II							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
			3			Convenio TFO, Ruta Nacional N° 76, Tramo: Vinchina - Límite con Chile, Sección: Km. 179,59 - Km. 377,21							
				51		Convenio TFO, Ruta Nacional N° 76, Tramo: Vinchina - Límite con Chile, Sección: Km. 179,59 - Km. 377,21							
		13	3	51		Convenio TFO, Ruta Nacional N° 76, Tramo: Vinchina - Límite con Chile, Sección: Km. 179,59 - Km. 377,21		21.982.065	26.603.838	21.298.319	19,18	26,94	9,80
			7			Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nac. N° 188, Tramo: Junin - Villegas, Sección: Km. 163,900 - 360,950, Provincia de Bs. As.							
				51		Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nac. N° 188, Tramo: Junin - Villegas, Sección: Km. 163,900 - 360,950, Provincia de Bs. As.							
			7	51		Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nac. N° 188, Tramo: Junin - Villegas, Sección: Km. 163,900 - 360,950, Provincia de Bs. As.		0	381.853.915	0	0,00	0,09	0,00
		21				Redes de Mantenimiento en el Distrito Buenos Aires							
			1			Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla A (M01A)							
				51		Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla A (M01A)							
		21	1	51		Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla A (M01A)		69.079.948	234.159.293	103.411.437	0,00	100,00	25,00
			10			Ruta Nacional N° A001 - Acceso Sudeste - Sección: Prog. 40,02 - Prog. 46,62. Triángulo de Bernal - Prox Calle Debenedetti - Ave							
				51		Ruta Nacional N° A001 - Acceso Sudeste - Sección: Prog. 40,02 - Prog. 46,62. Triángulo de Bernal - Prox Calle Debenedetti - Ave							
			10	51		Ruta Nacional N° A001 - Acceso Sudeste - Sección: Prog. 40,02 - Prog. 46,62. Triángulo de Bernal - Prox Calle Debenedetti - Ave		118.509.455	118.509.455	46.305.249	55,81	44,19	14,51
		23				Redes de Mantenimiento en el Distrito Tucumán							
			1			Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla A (M03A)							
				51		Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla A (M03A)							
		23	1	51		Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla A (M03A)		11.549.612	106.010.579	31.858.748	0,00	100,00	0,00
		24				Redes de Mantenimiento en el Distrito Mendoza							
			1			Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla A (M04A)							
				51		Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla A (M04A)							
		24	1	51		Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla A (M04A)		7.449.560	288.566.344	0	0,00	100,00	0,00
		25				Redes de Mantenimiento en el Distrito Salta							
			1			Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla A (M05A)							
				51		Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla A (M05A)							
		25	1	51		Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla A (M05A)		9.098.344	9.098.344	0	0,00	100,00	0,00
			2			Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla B (M05B)							
				51		Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla B (M05B)							
			2	51		Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla B (M05B)		3.920.758	4.597.730	0	0,00	100,00	0,00
		26				Redes de Mantenimiento en el Distrito Jujuy							
			1			Red M06 A de Mantenimiento por Administración del Distrito Jujuy							
				51		Red M06 A de Mantenimiento por Administración del Distrito Jujuy							
		26	1	51		Red M06 A de Mantenimiento por Administración del Distrito Jujuy		0	27.171.904	27.171.904	s/i	s/i	0,00
		27				Redes de Mantenimiento en el Distrito Santa Fe							
			3			Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla C (M07C)							
				51		Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla C (M07C) (BID 2655)							
		27	3	51		Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla C (M07C) (BID 2655)		256.618.303	256.618.303	0	0,00	100,00	0,00
			4			Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla D (M07D)							
				51		Red M07 D de Mantenimiento por Administración del Distrito Santa Fe (BID 2655)							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
			4	51		Red M07 D de Mantenimiento por Administración del Distrito Santa Fe (BID 2655)		555.847.792	505.847.792	0	0,00	100,00	25,00
			5			Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla E (M07E)							
				51		Red M07 E de Mantenimiento por Administración del Distrito Santa Fe (BID 2655)							
			5	51		Red M07 E de Mantenimiento por Administración del Distrito Santa Fe (BID 2655)	202.411.670	202.411.670	0	0,00	100,00	0,00	
		28				Redes de Mantenimiento en el Distrito La Rioja							
			1			Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla A (M08A)							
				51		Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla A (M08A)							
		28	1	51		Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla A (M08A)	58.169.117	111.323.463	305.278	0,00	100,00	0,00	
			2			Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla B (M08B)							
				51		Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla B (M08B)							
			2	51		Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla B (M08B)	162.534.373	162.534.373	0	0,00	100,00	25,00	
		29				Redes de Mantenimiento en el Distrito San Juan							
			2			Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla B (M09B)							
				51		Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla B (M09B)							
		29	2	51		Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla B (M09B)	80.690.099	80.690.099	0	0,00	100,00	0,00	
		30				Redes de Mantenimiento en el Distrito Corrientes							
			1			Red M10 A de Mantenimiento por Administración del Distrito Corrientes							
				51		Red M10 A de Mantenimiento por Administración del Distrito Corrientes							
		30	1	51		Red M10 A de Mantenimiento por Administración del Distrito Corrientes					s/i	s/i	0,00
		31				Redes de Mantenimiento en el Distrito Catamarca							
			1			Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla A (M11A)							
				51		Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla A (M11A)							
		31	1	51		Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla A (M11A)	170.484.484	215.855.433	50.481.364	0,00	100,00	25,00	
			2			Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla B (M11B)							
				51		Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla B (M11B)							
			2	51		Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla B (M11B)	10.296.027	10.296.027	0	0,00	100,00	0,00	
		32				Redes de Mantenimiento en el Distrito Neuquén							
			1			Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla A (M12A)							
				51		Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla A (M12A)							
		32	1	51		Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla A (M12A)	47.174.779	42.174.779	17.590.200	0,00	100,00	25,00	
			6			Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla E (M12E)							
				51		Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla E (M12E)							
			6	51		Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla E (M12E)	23.622.244	23.622.244	0	0,00	100,00	0,00	
		33				Redes de Mantenimiento en el Distrito Chubut							
			1			Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla A (M13A)							
				51		Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla A (M13A)							
		33	1	51		Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla A (M13A)	173.281.593	374.697.688	59.922.798	0,00	100,00	25,00	
			4			Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla C (M13C)							
				51		Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla C (M13C)							
			4	51		Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla C (M13C)	193.016.903	193.016.903	0	0,00	100,00	0,00	

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
			5			Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla D (M13D)							
				51		Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla D (M13D)							
			5	51		Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla D (M13D)		10.487.455	10.487.455	0	0,00	100,00	0,00
		36				Redes de Mantenimiento en el Distrito Santiago del Estero							
			2			Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla B (M16B)							
				51		Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla B (M16B)							
		36	2	51		Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla B (M16B)		408.029.113	408.029.113	13.022.454	0,00	100,00	25,00
			3			Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla C (M16C)							
				51		Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla C (M16C)							
			3	51		Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla C (M16C)		5.761.408	5.761.408	1.094.497	0,00	100,00	25,00
		37				Redes de Mantenimiento en el Distrito Entre Ríos							
			1			Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla A (M17A)							
				51		Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla A (M17A) (BID 2655)							
		37	1	51		Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla A (M17A) (BID 2655)		301.266.655	151.266.655	0	0,00	100,00	0,00
		38				Redes de Mantenimiento en el Distrito Chaco							
			1			Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla A (M18A)							
				51		Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla A (M18A)							
		38	1	51		Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla A (M18A)		12.881.596	217.504.009	6.148.852	0,00	100,00	25,00
			4			Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla D (M18D)							
				51		Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla D (M18D)							
			4	51		Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla D (M18D)		20.110.210	20.110.210	0	0,00	100,00	0,00
		39				Redes de Mantenimiento en el Distrito Bahía Blanca							
			1			Red de Mantenimiento 19° Distrito - Bahía Blanca - Malla A (M19A)							
				51		Red de Mantenimiento 19° Distrito - Bahía Blanca - Malla A (M19A)							
		39	1	51		Red de Mantenimiento 19° Distrito - Bahía Blanca - Malla A (M19A)		1.085.957	93.974.957	0	0,00	100,00	0,00
		41				Redes de Mantenimiento en el Distrito La Pampa							
			1			Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A (M21A)							
				51		Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A (M21A)							
		41	1	51		Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A (M21A)		1.598.916	1.598.916	0	0,00	100,00	0,00
		43				Redes de Mantenimiento en el Distrito Santa Cruz							
			1			Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla A (M23A)							
				51		Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla A (M23A)							
		43	1	51		Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla A (M23A)		17.314.166	17.314.166	0	0,00	100,00	25,00
			3			Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla C (M23C)							
				51		Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla C (M23C)							
			3	51		Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla C (M23C)		6.055.595	6.055.595	0	0,00	100,00	0,00
			4			Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla D (M23D)							
				51		Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla D (M23D)							
			4	51		Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla D (M23D)		5.854.665	5.854.665	0	0,00	100,00	0,00
		10				Convenio TFO, Ruta Nacional N° 0003/0040/0281/0288/0293							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
				51		Convenio TFO, Ruta Nacional N° 0003/0040/0281/0288/0293							
			10	51		Convenio TFO, Ruta Nacional N° 0003/0040/0281/0288/0293		658.465.684	358.465.684	65.058.555	47,98	52,02	0,00
		44				Redes de Mantenimiento en el Distrito Tierra del Fuego							
			1			Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla A (M24A)							
				51		Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla A (M24A)							
		44	1	51		Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla A (M24A)		10.671.576	58.872.040	0	0,00	100,00	25,00
			2			Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego Malla B (M24B)							
				51		Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego Malla B (M24B)							
			2	51		Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego Malla B (M24B)		43.954.565	48.934.475	26.284.350	0,00	100,00	25,00
		45				Redes de Señalamiento Nacionales							
			5			Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Buenos Aires, Córdo							
				51		Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Buenos Aires, Córdo							
		45	5	51		Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Buenos Aires, Córdo		182.829.755	182.829.755	0	100,00	0,00	0,00
			6			Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales. Zona Centro (Etapa IV A). Sección: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan							
				51		Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales. Zona Centro (Etapa IV A). Sección: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan							
			6	51		Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales. Zona Centro (Etapa IV A). Sección: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan		208.565.329	208.565.329	0	100,00	0,00	0,00
			7			Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Norte (Etapa IV A) Provincias de Tucuman, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y San							
				51		Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Norte (Etapa IV A) Provincias de Tucuman, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y San							
			7	51		Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Norte (Etapa IV A) Provincias de Tucuman, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y San		204.650.153	204.650.153	0	100,00	0,00	0,00
			8			Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Sur (Etapa IV A) Provincias de Neuquén, Chubut, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro							
				51		Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Sur (Etapa IV A) Provincias de Neuquén, Chubut, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro							
			8	51		Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Sur (Etapa IV A) Provincias de Neuquén, Chubut, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro		525.109.161	524.075.464	0	100,00	0,00	0,00
22						Construcciones de Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional							
		9				Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase II							
			37			Construcción de la Ruta Nacional N° 60 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 9 - Lte.c/Catamarca. Córdoba.							
				51		Construcción de la Ruta Nacional N° 60 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 9 - Lte.c/Catamarca. Córdoba.							
22		9	37	51		Construcción de la Ruta Nacional N° 60 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 9 - Lte.c/Catamarca. Córdoba.		249.523.201	249.523.201	135.295.402	87,56	8,29	1,62
26						Ejecución Obras de Rehabilitación y Mantenimiento en Red por Sistema de Gestión Integral							
		3				Contratos de Recuperación y Mantenimiento III - CREMA III							
			6			Malla 113 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019)							
				51		Malla 113 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019)							
26		3	6	51		Malla 113 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019)		607.236.190	173.091.227	10.307.775	39,82	12,68	0,25
			32			Malla 212 - Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de Córdoba (FONPLATA Arg - 44/2019)							
				51		Malla 212 - Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de Córdoba (FONPLATA Arg - 44/2019)							
			32	51		Malla 212 - Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de Córdoba (FONPLATA Arg - 44/2019)		131.988.617	81.988.617	0	72,69	4,05	0,00
			33			Malla 230 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0158 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
				51		Malla 230 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0158 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)							
			33	51		Malla 230 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0158 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)		1.254.849.390	173.029.326	31.736.402	96,69	3,31	0,82
			37			Malla 532 - Ruta Nacional N° 0119 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N°14 - Empalme Ruta Nacional N° 123 - Provincia de Corrientes (							
				51		Malla 532 - Ruta Nacional N° 0119 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N°14 - Empalme Ruta Nacional N° 123 - Provincia de Corrientes (							
			37	51		Malla 532 - Ruta Nacional N° 0119 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N°14 - Empalme Ruta Nacional N° 123 - Provincia de Corrientes (		175.036.943	175.036.943	695.434.792	99,89	0,11	0,00
			42			Malla 201A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires							
				51		Malla 201A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires							
			42	51		Malla 201A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires		49.050.168	49.050.168	0	91,59	8,41	0,00
			43			Malla 201B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires							
				51		Malla 201B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires							
			43	51		Malla 201B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires		95.974.705	95.974.705	19.654.635	79,79	4,25	0,85
		4				Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA IV							
			12			Malla 506 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0127 - Provincia de Entre Ríos (FONPLATA ARG-44/2019)							
				51		Malla 506 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0127 - Provincia de Entre Ríos (FONPLATA ARG-44/2019)							
		4	12	51		Malla 506 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0127 - Provincia de Entre Ríos (FONPLATA ARG-44/2019)		277.602.931	172.741.719	40.060.572	92,22	7,78	1,25
			19			Malla 535 - Ruta Nacional N° 0012, Tramo: Empalme R.P.N° 25 - Intersección R.N.N° 123 y Ruta R.N.N° 0123, Tramo: Empalme R.P.N							
				51		Malla 535 - Ruta Nacional N° 0012, Tramo: Empalme R.P.N° 25 - Intersección R.N.N° 123 y Ruta R.N.N° 0123, Tramo: Empalme R.P.N							
			19	51		Malla 535 - Ruta Nacional N° 0012, Tramo: Empalme R.P.N° 25 - Intersección R.N.N° 123 y Ruta R.N.N° 0123, Tramo: Empalme R.P.N		745.939.842	745.939.842	239.637.841	31,14	36,73	8,70
			26			Malla 209A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0098 - Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)							
				51		Malla 209A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0098 - Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)							
			26	51		Malla 209A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0098 - Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)		295.777.041	98.744.012	12.374.122	94,41	5,59	0,46
			70			Malla 339 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de San Juan							
				51		Crema MALLA 339 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0040 - Provincia de San Juan							
			70	51		Crema MALLA 339 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0040 - Provincia de San Juan		42.803.056	42.803.056	0	100,00	0,00	0,00
			71			Malla 635 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019)							
				51		Malla 635 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019)							
			71	51		Malla 635 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019)		113.082.094	113.082.094	0	89,41	3,53	0,00
			72			Malla 137 - Ruta Nacional N° 0151 - Provincia de La Pampa							
				51		Malla 137 - Ruta Nacional N° 0151 - Provincia de La Pampa							
			72	51		Malla 137 - Ruta Nacional N° 0151 - Provincia de La Pampa		122.013.090	158.309.796	158.309.795	3,55	51,44	0,60
			77			Malla 409A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0157 - Provincia de Tucumán (BID 3050)							
				51		Malla 409A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0157 - Provincia de Tucumán (BID 3050)							
			77	51		Malla 409A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0157 - Provincia de Tucumán (BID 3050)		331.338.651	332.007.270	9.677.503	89,23	4,31	0,30
			80			Malla 235 - Ruta Nacional N° 1V09 - Provincia de Santa Fe							
				51		Malla 235 - Ruta Nacional N° 1V09 - Provincia de Santa Fe							
			80	51		Malla 235 - Ruta Nacional N° 1V09 - Provincia de Santa Fe		417.166.197	210.682.308	210.682.307	10,43	47,77	4,61

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
				81		Malla 540 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)							
					51	Malla 540 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)							
				81	51	Malla 540 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)		57.527.892	57.527.892	0	100,00	0,00	0,00
				82		Malla 439 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0081 - Provincia de Salta (BID 3050)							
					51	Malla 439 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0081 - Provincia de Salta (BID 3050)							
				82	51	Malla 439 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0081 - Provincia de Salta (BID 3050)		109.762.234	110.818.452	32.653.923	98,56	1,44	0,88
				87		Malla 407 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0064 - Provincias de Santiago del Estero y Tucumán							
					51	Malla 407 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0064 - Provincias de Santiago del Estero y Tucumán							
				87	51	Malla 407 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0064 - Provincias de Santiago del Estero y Tucumán		61.881.481	61.881.481	0	95,31	4,33	0,00
				88		Malla 302 , Ruta Nacional N° 20. Tramo: Límite San Luis/San Juan - A/N Avda. de Circunvalación de San Juan (A014). Sección: Km.							
					51	Malla 302 , Ruta Nacional N° 20. Tramo: Límite San Luis/San Juan - A/N Avda. de Circunvalación de San Juan (A014). Sección: Km.							
				88	51	Malla 302 , Ruta Nacional N° 20. Tramo: Límite San Luis/San Juan - A/N Avda. de Circunvalación de San Juan (A014). Sección: Km.		106.619.341	106.619.341	0	99,52	0,48	0,00
				90		Malla 129 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2018)							
					51	Malla 129 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2018)							
				90	51	Malla 129 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2018)		334.814.254	134.807.942	16.106.907	97,00	3,00	0,71
				94		Malla 123B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro							
					51	Malla 123B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro							
				94	51	Malla 123B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro		46.529.344	46.529.344	7.816.118	98,93	1,07	0,54
				95		Malla 109 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 / Nacional N° 0040 / Nacional N° 0231 - Provincia de							
					51	Malla 109 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 / Nacional N° 0040 / Nacional N° 0231 - Provincia de							
				95	51	Malla 109 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 / Nacional N° 0040 / Nacional N° 0231 - Provincia de		777.596.686	287.997.404	166.534.780	97,60	2,40	2,40
				98		Malla 104 - Ruta Nacional N°143, Tramo: Empalme Ruta Nacional N°152 "El Carancho" / Empalme Ruta Provincial N°20 "Chacharramendi							
					51	Malla 104 - Ruta Nacional N°143, Tramo: Empalme Ruta Nacional N°152 "El Carancho" / Empalme Ruta Provincial N°20 "Chacharramendi							
				98	51	Malla 104 - Ruta Nacional N°143, Tramo: Empalme Ruta Nacional N°152 "El Carancho" / Empalme Ruta Provincial N°20 "Chacharramendi		8.560.969	8.560.969	0	0,00	0,15	0,00
				99		Malla 116 A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta R.N.Nº 0035 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)							
					51	Malla 116 A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta R.N.Nº 0035 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)							
				99	51	Malla 116 A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta R.N.Nº 0035 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)		62.176.567	62.176.567	16.436.717	89,00	6,29	0,67
			5			Contratos de Recuperación y Mantenimiento V - CREMA V							
				2		Malla 116B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa							
					51	Malla 116B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa							
			5	2	51	Malla 116B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa		771.420	771.420	0	100,00	0,00	0,00
				3		Malla 117A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2019)							
					51	Malla 117A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2019)							
				3	51	Malla 117A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2019)		1.086.006.912	633.896.026	327.406.286	68,96	15,52	6,32
				6		Malla 542 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
				51		Malla 542 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)							
			6	51		Malla 542 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)		818.697.016	788.697.016	152.842.014	71,67	7,08	5,42
			7			Malla 509 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Entre Ríos							
				51		Malla 509 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Entre Ríos							
			7	51		Malla 509 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Entre Ríos		29.212.814	29.212.814	0	94,74	3,51	0,00
			13			Malla 408C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0060 - Provincia de Catamarca							
				51		Malla 408C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Ruta Nacional N° 0060 - Provincia de Catamarca							
			13	51		Malla 408C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Ruta Nacional N° 0060 - Provincia de Catamarca		1.583.364.961	983.364.961	86.547.288	93,14	6,86	1,27
			18			Malla 312 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 / Ruta Nacional N° 0144 / Ruta Nacional N° 0146 - Pro							
				51		Malla 312 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 / Ruta Nacional N° 0144 / Ruta Nacional N° 0146 - Pro							
			18	51		Malla 312 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 / Ruta Nacional N° 0144 / Ruta Nacional N° 0146 - Pro		68.734.494	75.326.182	25.370.722	94,61	5,39	0,51
			19			Malla 117B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 / Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa (FON							
				51		Malla 117B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 / Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa (FON							
			19	51		Malla 117B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 / Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa (FON		850.621.249	800.621.249	186.811.978	89,53	8,38	6,80
			26			Malla 303 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019)							
				51		Malla 303 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019)							
			26	51		Malla 303 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019)		183.453.828	183.453.828	44.001.015	96,38	3,62	1,27
			27			Malla 441 - Ruta Ruta Nacional N° 0038, Tramo: Inicio Circunvalación Catamarca - Límite Catamarca/Tucumán - Provincia de Catama							
				51		Malla 441 - Ruta Ruta Nacional N° 0038, Tramo: Inicio Circunvalación Catamarca - Límite Catamarca/Tucumán - Provincia de Catama							
			27	51		Malla 441 - Ruta Ruta Nacional N° 0038, Tramo: Inicio Circunvalación Catamarca - Límite Catamarca/Tucumán - Provincia de Catama		165.074.996	165.074.996	0	0,00	0,15	0,00
			28			Malla 536 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0089 - Provincia de Chaco (BID 3050)							
				51		Malla 536 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0089 - Provincia de Chaco (BID 3050)							
			28	51		Malla 536 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0089 - Provincia de Chaco (BID 3050)		45.074.558	45.074.558	12.370.940	96,22	3,78	0,61
			30			Malla 107B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0026 Tramo Empalme Ruta Nacional N°3 - Colonia Sarmiento.							
				51		Malla 107B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0026 Tramo Empalme Ruta Nacional N°3 - Colonia Sarmiento.							
			30	51		Malla 107B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0026 Tramo Empalme Ruta Nacional N°3 - Colonia Sarmiento.		129.619.895	129.619.895	24.370.403	98,75	1,25	0,87
			32			Malla 501 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0014 / Nacional N° 0122 / Nacional N° 0123 - Provincia de							
				51		Malla 501 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0014 / Nacional N° 0122 / Nacional N° 0123 - Provincia de							
			32	51		Malla 501 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0014 / Nacional N° 0122 / Nacional N° 0123 - Provincia de		48.432.742	48.432.742	0	100,00	0,00	0,00
			33			Malla 534 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0014 - Provincia de Corrientes (BID 3050)							
				51		Malla 534 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0014 - Provincia de Corrientes (BID 3050)							
			33	51		Malla 534 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0014 - Provincia de Corrientes (BID 3050)		53.283.898	53.834.874	18.296.320	99,28	0,72	0,72
			34			Malla 507 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0123 - Provincia de Corrientes (BID 3050)							
				51		Malla 507 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0123 - Provincia de Corrientes (BID 3050)							
			34	51		Malla 507 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0123 - Provincia de Corrientes (BID 3050)		36.331.532	36.331.532	11.012.678	99,03	0,97	0,63

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
				36		Malla 513C - Ruta Nacional N° 0012, Tramo: Acceso Galarza - Intersección Ruta Provincial N° 32, Provincia de Entre Ríos (BID S/N)							
					51	Malla 513C - Ruta Nacional N° 0012, Tramo: Acceso Galarza - Intersección Ruta Provincial N° 32, Provincia de Entre Ríos (BID S/N)							
			36		51	Malla 513C - Ruta Nacional N° 0012, Tramo: Acceso Galarza - Intersección Ruta Provincial N° 32, Provincia de Entre Ríos (BID S/N)		0			0,00	0,15	0,00
			40			Malla 309 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0074 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019)							
					51	Malla 309 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0074 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019)							
			40		51	Malla 309 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0074 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019)	3.195.339	3.195.339	0	100,00	0,00	0,00	
			44			Malla 313A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 - Provincia de Mendoza							
					51	Malla 313A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 - Provincia de Mendoza							
			44		51	Malla 313A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 - Provincia de Mendoza	61.153.884	68.778.552	22.426.952	98,12	1,88	0,71	
			47			Malla 106 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 - Provincia de Neuquén							
					51	Malla 106 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 - Provincia de Neuquén							
			47		51	Malla 106 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 - Provincia de Neuquén	33.993.742	34.781.990	1.786.317	100,00	0,00	0,00	
			52			Malla 603 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 Tramo San Sebastián - Tolhuin, Provincia de Tierra d							
					51	Malla 603 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 Tramo San Sebastián - Tolhuin, Provincia de Tierra d							
			52		51	Malla 603 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 Tramo San Sebastián - Tolhuin, Provincia de Tierra d	22.614.116	22.614.116	0	87,81	5,85	0,00	
			53			Malla 437 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Tucumán (BID 3050)							
					51	Malla 437 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Tucumán (BID 3050)							
			53		51	Malla 437 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Tucumán (BID 3050)	2.979.654	2.979.654	0	35,26	13,63	0,00	
			55			Malla 545 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincias de Chaco y Formosa (BID 3050)							
					51	Malla 545 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincias de Chaco y Formosa (BID 3050)							
			55		51	Malla 545 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincias de Chaco y Formosa (BID 3050)	409.717.072	416.897.374	144.895.959	79,18	5,55	0,67	
			56			Malla 544 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 / Ruta Nacional N°A011 - Provincia de Formosa							
					51	Malla 544 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 / Ruta Nacional N°A011 - Provincia de Formosa							
			56		51	Malla 544 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 / Ruta Nacional N°A011 - Provincia de Formosa	1.270.990.950	1.283.187.365	179.396.728	78,06	5,85	5,49	
			58			Malla 406 - Ruta Nacional N° 34 y 50 - San Pedro de Jujuy Km. 1195,8 - Empalme Ruta Nacional N° 50 Km. 1329.12 y Empalme Ruta Na							
					51	Malla 406 - Ruta Nacional N° 34 y 50 - San Pedro de Jujuy Km. 1195,8 - Empalme Ruta Nacional N° 50 Km. 1329.12 y Empalme Ruta Na							
			58		51	Malla 406 - Ruta Nacional N° 34 y 50 - San Pedro de Jujuy Km. 1195,8 - Empalme Ruta Nacional N° 50 Km. 1329.12 y Empalme Ruta Na	1.954.749.094	1.958.814.722	206.699.032	56,17	23,38	7,17	
			59			Malla 307 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0020 - Provincia de San Luis (FONPLATA ARG-44/2019)							
					51	Malla 307 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0020 - Provincia de San Luis (FONPLATA ARG-44/2019)							
			59		51	Malla 307 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0020 - Provincia de San Luis (FONPLATA ARG-44/2019)	133.531.332	133.531.332	33.498.566	98,82	1,18	1,18	
			61			Malla 431A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0034 - Provincia de Santiago del Estero (BID 3050)							
					51	Malla 431A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0034 - Provincia de Santiago del Estero (BID 3050)							
			61		51	Malla 431A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0034 - Provincia de Santiago del Estero (BID 3050)	57.636.328	58.665.919	16.194.585	92,89	7,11	0,67	
			62			Malla 431B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0034 - Provincia de Salta (BID 3050)							
					51	Malla 431B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0034 - Provincia de Salta (BID 3050)							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
				62	51	Malla 431B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0034 - Provincia de Salta (BID 3050)		94.553.617	95.680.662	12.356.749	91,60	8,40	0,50
				64		Malla 237 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)							
					51	Malla 237 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)							
				64	51	Malla 237 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)	1.093.521.194	243.521.194	26.196.159	80,81	5,12	0,53	
				65		Malla 238 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)							
					51	Malla 238 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)							
				65	51	Malla 238 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)	1.060.454.552	706.140.666	255.002.557	68,66	8,36	3,79	
				70		Malla 207 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)							
					51	Malla 207 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)							
				70	51	Malla 207 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)	775.241.858	801.955.004	191.116.914	56,94	23,49	7,96	
				72		Malla 108B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 / Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro							
					51	Malla 108B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 / Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro							
				72	51	Malla 108B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 / Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro	13.947.065	13.947.065	0	0,00	0,04	0,00	
		6				CREMA VI - Gestión Integral de Mantenimiento (GIM)							
				28		Malla 236 - Rutas R.N.I V09, Tramo: Bell Ville - Pilar - Provincia de Córdoba							
					51	Malla 236 - Rutas R.N.I V09, Tramo: Bell Ville - Pilar - Provincia de Córdoba							
	37	6	28	51		Malla 236 - Rutas R.N.I V09, Tramo: Bell Ville - Pilar - Provincia de Córdoba	187.646.587	227.133.715	214.765.462	6,52	49,86	7,04	
						Infraestructura en Concesiones Viales							
		0				Infraestructura en Concesiones Viales							
				72		Mejora en Corredor Vial 29							
					51	Construcción de la Variante en la RN N° 22 y obras de vinculación al 3º Puente. Sección: RN N° 151 - RP N° 7. Provincias del Neu							
	37	0	72	51		Construcción de la Variante en la RN N° 22 y obras de vinculación al 3º Puente. Sección: RN N° 151 - RP N° 7. Provincias del Neu	257.990.489	257.990.489	0	100,00	0,00	0,00	
	40					Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales							
		6				Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VI							
				3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 6							
					51	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 6							
	40	6	3	51		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 6	5.431.034	5.431.034	0	99,01	0,00	0,00	
	42					Construcción de Autopistas y Autovías							
		10				Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional Vial - Fase 1							
				2		Autopista Balbín							
					51	Autopista Balbín							
	42	10	2	51		Autopista Balbín	120.267.928	70.267.928	0	6,69	0,09	0,00	
				3		Autopista Presidente Juan Domingo Perón. Obra complementaria en Tramo 1 de la Autopista: Construcción de Distribuidor en Acceso							
					51	Autopista Presidente Juan Domingo Perón							
		3		51		Autopista Presidente Juan Domingo Perón	9.820.981.701	4.247.230.547	1.362.861.519	71,94	15,98	1,78	
		4				Autopista Ruta Nacional N° 12 y Autovía Ruta Nacional N° 105 - Provincia de Misiones							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
				51		Autopista Ruta Nacional Nº 12 Posadas - San Ignacio							
			4	51		Autopista Ruta Nacional Nº 12 Posadas - San Ignacio		1.273.148.792	1.372.462.670	276.033.773	93,21	4,20	0,94
			5			Autopista Ruta Nacional Nº 16 Resistencia - Roque Sáenz Peña							
				51		Autopista Ruta Nacional Nº 16 Resistencia - Roque Sáenz Peña							
			5	51		Autopista Ruta Nacional Nº 16 Resistencia - Roque Sáenz Peña		7.240.569	7.240.569	0	98,07	0,00	0,00
			6			Autopista Ruta Nacional Nº 19 San Francisco - Córdoba (BID 3836 OC AR)							
				51		Autopista Ruta Nacional Nº 19 San Francisco - Córdoba - Tramo: San Francisco - Córdoba Secciones: Cañada Jeanmaire - Arroyito							
			6	51		Autopista Ruta Nacional Nº 19 San Francisco - Córdoba - Tramo: San Francisco - Córdoba Secciones: Cañada Jeanmaire - Arroyito		3.658.884.669	3.143.005.694	86.965.497	71,99	2,58	0,18
				52		Autopista Ruta Nacional Nº 19 San Francisco - Córdoba - Tramo: San Francisco - Córdoba Sección: San Francisco - Cañada Jeanmai							
				52		Autopista Ruta Nacional Nº 19 San Francisco - Córdoba - Tramo: San Francisco - Córdoba Sección: San Francisco - Cañada Jeanmai		159.646.767	159.646.767	0	0,00	0,07	0,00
				53		Autopista Ruta Nacional Nº 19 San Francisco - Córdoba - Tramo: San Francisco - Córdoba Seccion: Arroyito - Rio Primero (Sub							
				53		Autopista Ruta Nacional Nº 19 San Francisco - Córdoba - Tramo: San Francisco - Córdoba Seccion: Arroyito - Rio Primero (Sub		194.064.095	194.064.095	0	0,00	0,07	0,00
			7			Autopista Ruta Nacional Nº 22 Chichinales - Arroyito							
				51		Autopista Ruta Nacional Nº 22 Chichinales - Cipolletti							
			7	51		Autopista Ruta Nacional Nº 22 Chichinales - Cipolletti		2.153.384.494	1.053.384.494	194.380.492	29,36	36,16	0,24
				53		Autopista Ruta Nacional Nº 22 Neuquén - Plaza Huincul							
				53		Autopista Ruta Nacional Nº 22 Neuquén - Plaza Huincul		985.934.508	985.934.508	120.825.896	94,90	5,10	1,42
			9			Autopista Ruta Nacional Nº 3 Puerto Madryn - Trelew							
				51		Autopista Ruta Nacional Nº 3 Puerto Madryn - Trelew							
			9	51		Autopista Ruta Nacional Nº 3 Puerto Madryn - Trelew		1.526.175.177	1.741.812.595	1.221.596.534	48,42	34,39	26,00
			10			Autopista Ruta Nacional Nº 33 El Cholo - Tornquist							
				51		Accesos a Bahía Blanca: Bahía Blanca - Tornquist							
			10	51		Accesos a Bahía Blanca: Bahía Blanca - Tornquist		2.869.103.139	1.269.103.139	504.637.970	34,40	17,60	2,99
			11			Construcción de colectoras en la Autopista Ruta Nacional Nº 34 , tramo Emp. Ruta Nacional Nº 19- Emp. Ruta Provincial Nº 13 y va							
				51		Autopista Ruta Nacional Nº 34 Rosario - Sunchales (Construcción de 2º Calzada)							
			11	51		Autopista Ruta Nacional Nº 34 Rosario - Sunchales (Construcción de 2º Calzada)		6.689.884.739	3.819.460.062	1.175.286.742	75,70	17,94	3,09
			14			Autopistas Acceso San Juan							
				52		Corredor del Cuyo: Acceso Norte a San Juan							
			14	52		Corredor del Cuyo: Acceso Norte a San Juan		432.183.445	432.183.445	155.540	90,22	9,78	0,00
			15			Autopista Ruta Nacional Nº 40 Mendoza - San Juan							
				51		Autopista Ruta Nacional Nº 40 Mendoza - San Juan: Tramo Mendoza - Jocolí							
			15	51		Autopista Ruta Nacional Nº 40 Mendoza - San Juan: Tramo Mendoza - Jocolí		181.396.945	286.556.223	286.556.222	2,74	58,36	3,28
				52		Corredor del Cuyo: Ruta Nacional Nº 40 Mendoza - San Juan. Tramo: Tres Esquinas - Calle 8 (BID 4418)							
				52		Corredor del Cuyo: Ruta Nacional Nº 40 Mendoza - San Juan. Tramo: Tres Esquinas - Calle 8 (BID 4418)		21.885.001	21.885.001	0	22,52	0,00	0,00
			16			Autopista Ruta Nacional Nº 5 Luján - Bragado							
				51		Autopista Ruta Nacional Nº 5 Luján - Bragado							
			16	51		Autopista Ruta Nacional Nº 5 Luján - Bragado		7.733.330	78.412.045	70.678.714	87,22	0,07	0,00
			18			Construcción de colectoras en la Autopista Ruta Nacional Nº 7 Luján - Junín, tramo San Andrés de Giles - Chacabuco, provincia de							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
				51		Autopista Ruta Nacional Nº 7 Luján - Junín - Duplicación de Calzada							
			18	51		Autopista Ruta Nacional Nº 7 Luján - Junín - Duplicación de Calzada		3.711.730.710	2.001.045.384	599.310.576	61,03	24,98	1,66
			20			Construcción de colectoras y obras faltantes Autopista Ruta Nacional Nº 8 Pilar - Pergamino, tramo 4, provincia de Buenos Aires.							
				51		Autopista Ruta Ncional Nº 8 Pilar - Pergamino (Construcción de 2° Calzada)							
			20	51		Autopista Ruta Ncional Nº 8 Pilar - Pergamino (Construcción de 2° Calzada)	11.798.524.947	3.827.568.505	1.357.343.722	84,42	10,13	2,91	
			21			Autopista Ruta Nacional Nº 8 Río Cuarto - Holmberg							
				51		Autopista Ruta Nacional Nº 8 Río Cuarto - Holmberg							
			21	51		Autopista Ruta Nacional Nº 8 Río Cuarto - Holmberg	1.695.859.922	1.695.859.922	398.913.740	26,32	27,63	10,37	
			24			Autopista Ruta Nacional Nº 33 Rufino - San Eduardo							
				51		Autopista Ruta Nacional Nº 33 Rufino - San Eduardo							
			24	51		Autopista Ruta Nacional Nº 33 Rufino - San Eduardo	233.772.941	327.757.310	118.854.103	1,39	19,40	0,53	
			25			Autovía Ruta Nacional Nº 11							
				51		Corredor Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.Nº 11 Tramo: Límite c/Chaco (Km.1.103,16) - Empalme Ruta Naciona							
			25	51		Corredor Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.Nº 11 Tramo: Límite c/Chaco (Km.1.103,16) - Empalme Ruta Naciona	921.803.644	921.803.644	282.776.678	32,50	25,31	4,77	
				52		Corredor Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.Nº 11; Tramo: Límite c/Chaco (Km.1.103,16) - Empalme Ruta Nacion							
				52		Corredor Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.Nº 11; Tramo: Límite c/Chaco (Km.1.103,16) - Empalme Ruta Nacion	853.566.680	1.262.883.751	630.878.116	25,26	19,08	10,58	
				53		Corredor Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.Nº 11 Tatane - Formosa							
				53		Corredor Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.Nº 11 Tatane - Formosa	408.343.018	408.343.018	0	100,00	0,00	0,00	
				54		Corredor Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.Nº 11 Travesía Urbana Resistencia							
				54		Corredor Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.Nº 11 Travesía Urbana Resistencia	3.594.809.242	2.794.809.242	615.919.650	74,47	25,53	5,88	
			30			Corredor Neuquén - Añelo - Ruta Provincial Nº 7 y Ruta Provincial Nº 51							
				51		Acceso Norte a Neuquén							
			30	51		Acceso Norte a Neuquén	686.454.388	610.136.940	269.670.486	74,02	14,17	2,66	
			31			Corredor Noa: Autopista RN 66 Acceso A Salta - San Pedro de Jujuy - Int. RN 1V66 - Int. Rp 9.- Grupo 3 (BIRF 8810)							
				52		Ruta Nacional Nº 50 Tramo Pichanal San Román de la Nueva Orán							
			31	52		Ruta Nacional Nº 50 Tramo Pichanal San Román de la Nueva Orán	175.391.603	175.391.603	0	100,00	0,00	0,00	
				55		Corredor NOA: Ruta Nacional Nº 34 Rosario de la Frontera - Límite Salta/Jujuy (BIRF Nº 8810)							
				55		Corredor NOA: Ruta Nacional Nº 34 Rosario de la Frontera - Límite Salta/Jujuy (BIRF Nº 8810)	5.380.593	2.737.022.994	0	70,00	0,01	0,00	
				57		Corredor NOA: Autopistas Rutas Nacionales Nº 34, 66 Y 1V66 Acceso a Salta - San Pedro de Jujuy - Sección IV (BIRF 8810)							
				57		Corredor NOA: Autopistas Rutas Nacionales Nº 34, 66 Y 1V66 Acceso a Salta - San Pedro de Jujuy - Sección IV (BIRF 8810)	892.584.653	894.584.653	64.752.511	80,60	7,52	1,05	
				58		Corredor NOA: Ruta Nacional Nº 34: Empalme R.N.Nº 66 - Acceso Norte a San Pedro de Jujuy - Grupo 2 (BIRF 8810)							
				58		Corredor NOA: Ruta Nacional Nº 34: Empalme R.N.Nº 66 - Acceso Norte a San Pedro de Jujuy - Grupo 2 (BIRF 8810)	112.817.732	112.817.732	0	0,00	0,07	0,00	
			32			Corredor Ruta Nacional Nº 18 Paraná - Concordia							
				51		Corredor Ruta Nacional Nº 18 Paraná - Concordia							
			32	51		Corredor Ruta Nacional Nº 18 Paraná - Concordia	1.303.464.959	1.451.290.490	653.869.358	87,01	9,80	1,76	
			33			Ensanche Ruta Nacional Nº A008 Circunvalación Rosario							
				51		Ensanche Ruta Nacional Nº A008 Circunvalación Rosario							
			33	51		Ensanche Ruta Nacional Nº A008 Circunvalación Rosario	90.043.036	90.043.036	0	100,00	0,00	0,00	
			34			Travesía Urbana Corrientes							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
				51		Travesía Urbana Corrientes							
			34	51		Travesía Urbana Corrientes		904.860.847	804.860.847	153.329.765	42,61	34,43	3,65
			35			Viaducto de Acceso al Puente de la Noria							
				51		Viaducto de Acceso al Puente de la Noria							
			35	51		Viaducto de Acceso al Puente de la Noria		1.040.635.186	1.040.635.186	182.137.577	93,94	0,00	0,00
			36			Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Variante Palmira - Luján de Cuyo (BID 4418 OC-AR)							
				51		Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Variante Palmira - Luján de Cuyo (BID 4418 OC-AR)							
			36	51		Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Variante Palmira - Luján de Cuyo (BID 4418 OC-AR)		3.148.840.799	3.176.772.456	452.169.276	71,76	28,24	4,75
			41			Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Tramo: Ruta Nacional Nº 40 - Aguas de Pizarro (BID Nº4652)							
				51		Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Tramo: Ruta Nacional Nº 40 - Aguas de Pizarro (BID Nº4652)							
			41	51		Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Tramo: Ruta Nacional Nº 40 - Aguas de Pizarro (BID Nº4652)		2.515.245	2.515.245	0	40,00	34,29	0,00
			43			Autopista Ruta Nacional Nº 3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia - Obras Faltantes; Tramo: Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia							
				52		Autopista Ruta Nacional Nº 3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia - Obras Faltantes; Tramo:Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia Sec							
			43	52		Autopista Ruta Nacional Nº 3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia - Obras Faltantes; Tramo:Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia Sec		27.484.904	6.692.980.588	0	0,00	0,11	0,00
				54		Autopista R.N.3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia - Obras Faltantes Tramo: Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia Seccion: Rada T							
				54		Autopista R.N.3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia - Obras Faltantes Tramo: Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia Seccion: Rada T		56.087.054	3.266.355.407	0	0,00	0,14	0,00
			45			Construcción de Autopista en Variante Ruta Nacional Nº 158, Tramo: Ruta Nacional Nº 9 - Ruta Provincial Nº 2, Sección: Intercamb							
				51		Construcción de Autopista en Variante Ruta Nacional Nº 158, Tramo: Ruta Nacional Nº 9 - Ruta Provincial Nº 2, Sección: Intercamb							
			45	51		Construcción de Autopista en Variante Ruta Nacional Nº 158, Tramo: Ruta Nacional Nº 9 - Ruta Provincial Nº 2, Sección: Intercamb		2.195.234.728	2.061.366.123	512.998.353	11,00	53,40	6,05
			47			Acceso Sur A San Miguel de Tucumán, Ampliación de Capacidad de La Ruta Nacional Nº 9,Tramo: A° Mista - Sm de Tucumán, Sección: E							
				52		Acceso Sur A San Miguel de Tucumán, Ampliación de Capacidad de La Ruta Nacional Nº 9,Tramo: A° Mista - Sm de Tucumán, Sección: E							
			47	52		Acceso Sur A San Miguel de Tucumán, Ampliación de Capacidad de La Ruta Nacional Nº 9,Tramo: A° Mista - Sm de Tucumán, Sección: E		0			0,00	0,14	0,00
			54			Construcción de Autovía en Ruta Nacional Nº105, Tramo: Empalme rotonda R.N.12 (By Pass) - Empalme Rotonda R.N. 14 (San José), Se							
				51		Construcción de Autovía en Ruta Nacional Nº105, Tramo: Empalme rotonda R.N.12 (By Pass) - Empalme Rotonda R.N. 14 (San José), Se							
			54	51		Construcción de Autovía en Ruta Nacional Nº105, Tramo: Empalme rotonda R.N.12 (By Pass) - Empalme Rotonda R.N. 14 (San José), Se		200.748.326	252.304.287	252.304.287	2,56	32,48	5,76
			55			Duplicación de calzada y pavimentación de colectoras, Ex Ruta Nacional Nº 8, Tramo: Circunvalación - Acceso a Ciudad de Villa Me							
				51		Duplicación de calzada y pavimentación de colectoras, Ex Ruta Nacional Nº 8, Tramo: Circunvalación - Acceso a Ciudad de Villa Me							
			55	51		Duplicación de calzada y pavimentación de colectoras, Ex Ruta Nacional Nº 8, Tramo: Circunvalación - Acceso a Ciudad de Villa Me		72.140.418	167.875.037	167.875.036	5,68	47,16	10,28
	43					Construcción de Rutas Seguras							
		10				Ruta Segura - Plan Nacional Vial - Fase 1							
			22			Construcción de la Ruta Nacional Nº 18. Provincia de Entre Ríos.							
				51		Ruta Nacional Nº 18. Tramo II: Colectoras Pavimentadas (Km.67,75) - Intersección Ruta Provincial Nº 20 (Km.135,60)							
	43	10	22	51		Ruta Nacional Nº 18. Tramo II: Colectoras Pavimentadas (Km.67,75) - Intersección Ruta Provincial Nº 20 (Km.135,60)		3.548.636.721	2.290.582.548	975.642.241	78,62	21,38	5,56
				52		Ruta Nacional Nº 18. Tramo III: Intersección Ruta Provincial Nº 20 (Km.135,60) - Arroyo Sandoval (Km.166)							
				52		Ruta Nacional Nº 18. Tramo III: Intersección Ruta Provincial Nº 20 (Km.135,60) - Arroyo Sandoval (Km.166)		890.974.886	890.974.886	216.280.094	70,84	12,96	2,46

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
				35		Ruta Segura y Repavimentación en Ruta Nacional N° 226 y Ruta Nacional N° 3, Tramo: Mar del Plata - Olavarría / Azul (Int. R.N.N°							
					51	Ruta Segura y Repavimentación en Ruta Nacional N° 226 y Ruta Nacional N° 3, Tramo: Mar del Plata - Olavarría / Azul (Int. R.N.N°							
				35	51	Ruta Segura y Repavimentación en Ruta Nacional N° 226 y Ruta Nacional N° 3, Tramo: Mar del Plata - Olavarría / Azul (Int. R.N.N°		0	351.537.551	0	0,00	0,19	0,00
				38		Ruta Segura y Repavimentación en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Azul (Int. R.N.N° 226) - Coronel Dorrego, Sección: Km. 327,00 – km.							
					51	Ruta Segura y Repavimentación en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Azul (Int. R.N.N° 226) - Coronel Dorrego, Sección: Km. 327,00 – km.							
				38	51	Ruta Segura y Repavimentación en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Azul (Int. R.N.N° 226) - Coronel Dorrego, Sección: Km. 327,00 – km.		0	510.296.343	0	0,00	14,29	0,00
						Construcción de Túneles y Puentes Grandes							
44													
			10			Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial - Plan Nacional Vial - Fase 1							
					3	Ensanche Ruta Nacional N° 75 La Rioja - Los Sauces							
					51	Ensanche Ruta Nacional N° 75 La Rioja - Los Sauces							
44		10		3	51	Ensanche Ruta Nacional N° 75 La Rioja - Los Sauces		1.041.197.787	741.197.787	178.120.309	55,47	16,70	2,23
					7	Ruta Segura Ruta Nacional N° 40 Circunvalación a Villa La Angostura							
					51	Ruta Segura Ruta Nacional N° 40 Circunvalación a Villa La Angostura							
				7	51	Ruta Segura Ruta Nacional N° 40 Circunvalación a Villa La Angostura		914.666.962	914.666.962	195.851.109	65,20	14,40	4,70
				11		Sistema Cristo Redentor: Refuncionalización Integral Del Paso Sistem: Cristo Redentor: Túnel Libertadores (Bid 4652)							
					60	Sistema Cristo Redentor: Refuncionalización Integral del Paso Sistema Cristo Redentor: Túnel Caracoles y Galerías de Interconexi							
				11	60	Sistema Cristo Redentor: Refuncionalización Integral del Paso Sistema Cristo Redentor: Túnel Caracoles y Galerías de Interconexi		28.132.839	30.299.693	0	0,00	0,07	0,18
45						Construcción de Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación							
			10			Obras de Pavimentación - Plan Nacional Vial Fase 1							
					2	Pavimentación Vinculación Ruta Nacional N° 12 con Av. Circunvalación de Paraná, Tramo: Puente S/A° Saucecito – Av. Almafuerte.							
					51	Pavimentación Vinculación Ruta Nacional N° 12 con Av. Circunvalación de Paraná, Tramo: Puente S/A° Saucecito – Av. Almafuerte.							
45		10		2	51	Pavimentación Vinculación Ruta Nacional N° 12 con Av. Circunvalación de Paraná, Tramo: Puente S/A° Saucecito – Av. Almafuerte.		891.838.333	741.838.333	206.441.236	42,21	38,53	8,19
					3	Pavimentación Ruta Nacional N° 157							
					52	Pavimentación Ruta Nacional N° 157 Variante Recreo							
				3	52	Pavimentación Ruta Nacional N° 157 Variante Recreo		4.426.840	4.426.840	0	0,00	0,07	0,00
					4	Pavimentación Tramo Ruta Nacional N° 3							
					52	Corredor Ruta Nacional N° 3 Tierra del Fuego: Pavimentación Paso San Sebastián							
				4	52	Corredor Ruta Nacional N° 3 Tierra del Fuego: Pavimentación Paso San Sebastián		500.770.004	400.770.004	5.705.600	98,51	1,49	0,48
				9		Pavimentación Ruta Nacional N° 14 San Vicente - Irigoyen							
					51	Pavimentación Ruta Nacional N° 14 San Vicente - Irigoyen							
				9	51	Pavimentación Ruta Nacional N° 14 San Vicente - Irigoyen		543.438.272	543.438.272	5.048.868	99,53	0,47	0,10
				14		Ruta Nacional N°150 - Iglesia- Agua Negra - Sección: Las Flores - Peñasquito							
					51	Ruta Nacional N°150 - Iglesia- Agua Negra - Sección: Las Flores - Peñasquito							
				14	51	Ruta Nacional N°150 - Iglesia- Agua Negra - Sección: Las Flores - Peñasquito		132.395.464	224.246.203	30.043.196	69,50	6,81	7,93
				16		Pavimentación Rn 23 - Valcheta - Sierra Colorada							
					51	Pavimentación Ruta Nacional N° 23 - Los Menucos - Empalme Ruta Nacional N° 40							
				16	51	Pavimentación Ruta Nacional N° 23 - Los Menucos - Empalme Ruta Nacional N° 40		1.725.836.704	1.325.836.704	704.799.217	83,10	7,89	2,65

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
47				50		Ruta Nacional N° 76 - Tramo Quebrada Santo Domingo Pircas Negras La Rioja							
					51	Ruta Nacional N° 76 - Tramo Quebrada Santo Domingo Pircas Negras La Rioja							
				50	51	Ruta Nacional N° 76 - Tramo Quebrada Santo Domingo Pircas Negras La Rioja		926.119.647	1.172.239.942	584.898.191	50,94	15,10	8,02
				51		Ruta Nacional N° 73							
					51	Ruta Nacional N° 73, Tramo: Los Cajones Anguinán; Sección: Km. 0,00 (Pampa de la Viuda) Km. 21,60							
				51	51	Ruta Nacional N° 73, Tramo: Los Cajones Anguinán; Sección: Km. 0,00 (Pampa de la Viuda) Km. 21,60		3.010.343.248	1.910.343.248	302.514.785	35,16	24,32	3,17
					52	Ruta Nacional N° 73 Anguinán - Empalme Ruta Nacional N° 75 Sección II							
					52	Ruta Nacional N° 73 Anguinán - Empalme Ruta Nacional N° 75 Sección II		2.252.581.430	1.702.581.430	476.427.118	67,39	17,79	3,88
				52		Construcción Ruta Nacional N° 260; Tramo: Empalme R.P. N° 51 - Límite con Chile; Sección I: Prog. 0,00 - Prog. 23,21. Provincia							
					51	Construcción Ruta Nacional N° 260; Tramo: Empalme R.P. N° 51 - Límite con Chile; Sección I: Prog. 0,00 - Prog. 23,21. Provincia							
				52	51	Construcción Ruta Nacional N° 260; Tramo: Empalme R.P. N° 51 - Límite con Chile; Sección I: Prog. 0,00 - Prog. 23,21. Provincia		203.454.330	203.454.330	138.624.647	9,42	35,06	10,05
						Variante Cañuelas, Ruta Nacional N° 3 / 205: Au. Ezeiza Cañuelas – Ruta Nacional N° 3- Acceso a Cañuelas (Calle Pellegrini)							
					51	Variante Cañuelas, Ruta Nacional N° 3 / 205: Au. Ezeiza Cañuelas – Ruta Nacional N° 3- Acceso a Cañuelas (Calle Pellegrini)							
				53	51	Variante Cañuelas, Ruta Nacional N° 3 / 205: Au. Ezeiza Cañuelas – Ruta Nacional N° 3- Acceso a Cañuelas (Calle Pellegrini)		0	3.684.726.261	0	0,00	0,48	0,00
						Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte al Plan Vial Nacional							
				20		Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte del Plan Nacional Vial							
					1	Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte del Plan Nacional Vial en Casa Central							
					51	Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte del Plan Nacional Vial en Casa Central							
				47	20	Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte del Plan Nacional Vial en Casa Central		97.096.304	138.096.304	26.055.620	0,00	100,00	25,00
				25		Obras Edilicias en Distrito Salta							
					2	Campamentos Viales en Distrito Salta							
					51	Campamentos Viales en Distrito Salta							
				25	2	Campamentos Viales en Distrito Salta		292.682	292.682	0	0,00	100,00	0,00
				31		Obras Edilicias en Distrito Catamarca							
					2	Puesta En Valor de Las Instalaciones del Campamento La Viñita, Rn N°38, Km 576. Provincia: Catamarca							
					51	Campamentos Viales en Distrito Catamarca							
				31	2	Campamentos Viales en Distrito Catamarca		2.272.273	298.809.815	0	0,00	100,00	0,00
				33		Obras Edilicias en Distrito Chubut							
					2	Campamentos Viales en Distrito Chubut							
					51	Campamentos Viales en Distrito Chubut							
				33	2	Campamentos Viales en Distrito Chubut		15.993.843	83.267.994	21.932.343	0,00	100,00	25,00
48						Ejecución Obras de Seguridad en Rutas Nacionales							
				21		Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires							
					1	Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires							
					51	Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires							
				48	21	Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires		228.760.896	237.647.497	165.426.036	0,00	100,00	25,00
				22		Obras de Seguridad en Distrito Córdoba							
				1		Obras de Seguridad en Distrito Córdoba							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
				51		Obras de Seguridad en Distrito Córdoba							
		22	1	51		Obras de Seguridad en Distrito Córdoba		11.508.608	18.196.699	6.866.869	0,00	100,00	25,00
		23				Obras de Seguridad en Distrito Tucumán							
			1			Obras de Seguridad en Distrito Tucumán							
				51		Obras de Seguridad en Distrito Tucumán							
		23	1	51		Obras de Seguridad en Distrito Tucumán		2.008.670	277.336.220	0	0,00	100,00	0,00
			2			Construcción de Alto Nivel en Acceso a Trancas - Ruta Nacional N° 9 - Tramo: Int. R.P.N° 347 (El Cadillal) - Límite Tucumán / Sa							
				51		Construcción de Alto Nivel en Acceso a Trancas - Ruta Nacional N° 9 - Tramo: Int. R.P.N° 347 (El Cadillal) - Límite Tucumán / Sa							
			2	51		Construcción de Alto Nivel en Acceso a Trancas - Ruta Nacional N° 9 - Tramo: Int. R.P.N° 347 (El Cadillal) - Límite Tucumán / Sa	101.267.346	197.986.542	86.283.322	49,99	50,01	15,32	
		25				Obras de Seguridad en Distrito Salta							
			1			Obras de Seguridad en Distrito Salta							
				51		Obras de Seguridad en Distrito Salta							
		25	1	51		Obras de Seguridad en Distrito Salta		4.069.030	4.069.030	0	0,00	100,00	0,00
		26				Obras de Seguridad en Distrito Jujuy							
			1			Obras de Seguridad en Distrito Jujuy							
				51		Obras de Seguridad en Distrito Jujuy							
		26	1	51		Obras de Seguridad en Distrito Jujuy		2.117.997	86.249.256	0	0,00	100,00	0,00
		27				Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe							
			1			Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe							
				51		Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe							
		27	1	51		Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe		3.506.872	3.814.585	308.100	0,00	100,00	25,00
		31				Obras de Seguridad en Distrito Catamarca							
			1			Obras de Seguridad en Distrito Catamarca							
				51		Obras de Seguridad en Distrito Catamarca							
		31	1	51		Obras de Seguridad en Distrito Catamarca		3.767.154	5.164.529	0	0,00	100,00	25,00
		33				Obras de Seguridad en Distrito Chubut							
			1			Obras de Seguridad en Distrito Chubut							
				51		Obras de Seguridad en Distrito Chubut							
		33	1	51		Obras de Seguridad en Distrito Chubut		290.471.664	210.471.664	36.243.066	0,00	100,00	25,00
		34				Obras de Seguridad en Distrito San Luis							
			1			Obras de Seguridad en Distrito San Luis							
				51		Obras de Seguridad en Distrito San Luis							
		34	1	51		Obras de Seguridad en Distrito San Luis		34.636.548	139.708.268	14.927.303	0,00	100,00	25,00
		35				Obras de Seguridad en Distrito Misiones							
			1			Obras de Seguridad en Distrito Misiones							
				51		Obras de Seguridad en Distrito Misiones							
		35	1	51		Obras de Seguridad en Distrito Misiones		1	50.460.349	7.582.443	0,00	100,00	25,00
		36				Obras de Seguridad en Distrito Santiago del Estero							
			1			Obras de Seguridad en Distrito Santiago del Estero							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
				51		Obras de Seguridad en Distrito Santiago del Estero							
		36	1	51		Obras de Seguridad en Distrito Santiago del Estero		164.509	164.509	0	0,00	100,00	0,00
		38				Obras de Seguridad en Distrito Chaco							
			1			Obras de Seguridad en Distrito Chaco							
				51		Obras de Seguridad en Distrito Chaco							
		38	1	51		Obras de Seguridad en Distrito Chaco		208.558.393	188.558.393	0	0,00	100,00	25,00
		41				Obras de Seguridad en Distrito La Pampa							
			1			Obras de Seguridad en Distrito La Pampa							
				51		Obras de Seguridad en Distrito La Pampa							
		41	1	51		Obras de Seguridad en Distrito La Pampa		77.328.834	77.328.834	777.387	0,00	100,00	0,00
49						Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas							
		2				Construcción de Puentes Menores							
			4			Construcción de Puente sobre Arroyo Iribu Cua							
				51		Construcción de puente sobre A° Iribu Cua							
49	2	4	4	51		Construcción de puente sobre A° Iribu Cua		31.136	31.136	0	93,43	0,00	0,00
			8			Construcción de Puente Ruta Nacional N° 76 - Puente sobre Río El Médano (Km 68,30) - La Rioja							
				51		Construcción de Puente Ruta Nacional N° 76 - Puente sobre Río El Médano (Km 68,30) - La Rioja							
			8	51		Construcción de Puente Ruta Nacional N° 76 - Puente sobre Río El Médano (Km 68,30) - La Rioja	0	42.562.660		0	29,69	s/i	27,35
			10			Puente de la Rinconada sobre Río Collón Curá							
				51		Puente de la Rinconada sobre Río Collón Curá							
			10	51		Puente de la Rinconada sobre Río Collón Curá		136.065.650	147.099.304	54.092.235	51,03	27,98	4,63
			13			Puente Ruta Nacional N° 0007 Mendoza							
				51		Puente Ruta Nacional N° 0007 Mendoza							
		13	51			Puente Ruta Nacional N° 0007 Mendoza		924.496	924.496	0	100,00	0,00	0,00
			27			Ruta Nacional N° 34 Obra Puente Río Caraparí Km. 1480							
				51		Ruta Nacional N° 34 Obra Puente Río Caraparí Km. 1480							
			27	51		Ruta Nacional N° 34 Obra Puente Río Caraparí Km. 1480		609.320	609.320	0	93,70	6,30	0,00
			39			Obra Construcción Puente Ruta Nacional N°12-Tramo Esquina-Secció Puente sobre Arroyo Guazú (Km.712,71)							
				51		Obra Construcción Puente Ruta Nacional N°12-Tramo Esquina-Secció Puente sobre Arroyo Guazú (Km.712,71)							
			39	51		Obra Construcción Puente Ruta Nacional N°12-Tramo Esquina-Secció Puente sobre Arroyo Guazú (Km.712,71)	132.059.726	170.151.575		81.824.119	84,34	15,66	6,61
50						Repavimentación de Rutas Nacionales							
		1				Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1							
			2			Repavimentación AU 7 - San Luis							
				51		Repavimentación AU 7 - San Luis							
50	1	2	2	51		Repavimentación AU 7 - San Luis		1.543.019	1.543.019	0	100,00	0,00	0,00
			3			Repavimentación Corredor 1 (Rutas Nacionales N° 3, 205, 226) - Buenos Aires							
				51		Rehabilitación Ruta Nacional N° 226 - Buenos Aires							
			3	51		Rehabilitación Ruta Nacional N° 226 - Buenos Aires		261.819.011	261.819.011	0	77,49	22,51	0,00
			4			Rehabilitación Ruta Nacional N° 188							
				51		Rehabilitación Ruta Nacional N° 188							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
			4	51		Rehabilitación Ruta Nacional Nº 188		554.839.769	254.839.769	0	100,00	0,00	0,00
			5			Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº8) Santa Fe y Córdoba							
				51		Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº8) Santa Fe y Córdoba							
			5	51		Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº8) Santa Fe y Córdoba		631.787.769	530.428.404	368.272.701	73,92	26,08	8,88
			8			Repavimentación Corredor 3 (Ruta Nacional Nº 7) - Santa Fe							
				51		Rehabilitación Ruta Nacional Nº 7 - Santa Fe							
			8	51		Rehabilitación Ruta Nacional Nº 7 - Santa Fe		874.261.268	774.261.268	108.834.727	100,00	0,00	0,00
			9			Repavimentación Corredor 4 (Rutas Nacionales Nº 18, 19, 34) - Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos							
				51		Repavimentación Corredor 4 (Rutas Nacionales Nº 18, 19, 34) - Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos							
			9	51		Repavimentación Corredor 4 (Rutas Nacionales Nº 18, 19, 34) - Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos		673.092.292	768.744.592	279.563.381	73,01	13,32	0,00
			13			Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales Nº 9, 11, A012, 193) - Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)							
				51		Rehabilitación RN 1V9 - SFE (FONPLATA ARG-44/2019)							
			13	51		Rehabilitación RN 1V9 - SFE (FONPLATA ARG-44/2019)		775.448.195	728.575.152	82.457.755	91,67	8,33	2,85
			15			Repavimentación Corredor 6 (Rutas Nacionales Nº 12, 16) - Corrientes							
				51		Rehabilitación Ruta Nacional Nº 12 - Corrientes							
			15	51		Rehabilitación Ruta Nacional Nº 12 - Corrientes		356.105.144	356.105.144	72.475.926	93,58	6,42	2,83
			17			Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº 8)-Buenos Aires							
				51		Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº 8)-Buenos Aires							
			17	51		Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº 8)-Buenos Aires		704.852.907	634.852.907	64.852.839	93,56	6,44	1,86
			18			Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº33 (Corredor Vial VIII)							
				51		Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº 8) - Santa Fe							
			18	51		Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº 8) - Santa Fe		397.547.947	478.707.666	312.770.527	75,40	24,60	4,20
			19			Repavimentación Corredor H5 (Ruta Nacional Nº 5) - Buenos Aires							
				51		Rehabilitación Ruta Nacional Nº 5 - Buenos Aires							
			19	51		Rehabilitación Ruta Nacional Nº 5 - Buenos Aires		373.890.021	423.192.077	355.638.294	85,00	15,00	7,65
			23			Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº 8) - Córdoba y San Luis							
				51		Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº 8) - Córdoba y San Luis							
			23	51		Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº 8) - Córdoba y San Luis		194.975.484	167.563.304	0	100,00	0,00	0,00
			27			Repavimentación Ruta Nacional Nº 158 - Córdoba							
				51		Reconstrucción Ruta Nacional Nº 158							
			27	51		Reconstrucción Ruta Nacional Nº 158		258.155.416	258.155.416	135.855.836	100,00	0,00	0,00
			44			Repavimentación Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Nacional Nº 60 - Córdoba							
				51		Reconstrucción Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Nacional Nº 60 - Córdoba							
			44	51		Reconstrucción Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Nacional Nº 60 - Córdoba		1.710.437.788	856.485.592	363.134.714	86,66	13,34	2,35
			47			Repavimentación Ruta Nacional Nº 16 - Santiago del Estero (BID 2698 OC-AR)							
				51		Reconstrucción Ruta Nacional Nº 16 - Santiago del Estero (BID 2698 OC/AR)							
			47	51		Reconstrucción Ruta Nacional Nº 16 - Santiago del Estero (BID 2698 OC/AR)		905.686.427	905.686.427	135.777.947	62,38	37,62	10,27
			55			Obras de Repavimentación, Ruta Nacional Nº 33; Tramo: General Villegas- Rufino							
				51		Obras de Repavimentación, Ruta Nacional Nº 33; Tramo: General Villegas- Rufino							
			55	51		Obras de Repavimentación, Ruta Nacional Nº 33; Tramo: General Villegas- Rufino		0	3.297.980.000	0	0,00	0,10	0,26

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022	
51	1	2	51	58		Reconstrucción de Calzada Descendente, Au Ezeiza - Cañuelas: Tramo: Puente Pérgola y la Rotonda de Cañuelas								
				51		Reconstrucción de Calzada Descendente, Au Ezeiza - Cañuelas: Tramo: Puente Pérgola y la Rotonda de Cañuelas								
				58	51	Reconstrucción de Calzada Descendente, Au Ezeiza - Cañuelas: Tramo: Puente Pérgola y la Rotonda de Cañuelas	0	576.741.942	0	0,00	0,10	4,39		
				78		Repavimentación de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolás - Realico, Sección: Km. 219,00 - km 241,00. Provincia de Buenos Aire								
				51		Repavimentación de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolás - Realico, Sección: Km. 219,00 - km 241,00. Provincia de Buenos Aire								
				78	51	Repavimentación de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolás - Realico, Sección: Km. 219,00 - km 241,00. Provincia de Buenos Aire	125.548.508	147.589.845	147.589.844	12,36	47,80	25,95		
						Ejecución de Obras Menores para el Fortalecimiento de la Red Vial								
						Obras Menores -Plan Nacional Vial - Fase 1								
						Autopista Ruta Nacional N° 9 Buenos Aires - Rosario								
					51	Obra Especial en Autopista Ruta Nacional N° 9 Buenos Aires - Rosario								
				51	1	2	51	Obra Especial en Autopista Ruta Nacional N° 9 Buenos Aires - Rosario	154.915.477	373.267.187	216.336.853	44,95	50,61	38,98
						3		Convenio Provincial Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de Mendoza						
						51		Nueva RN 188 Gral. Alvear - Malargüe						
						3	51	Nueva RN 188 Gral. Alvear - Malargüe	3.085.271	36.614.987	33.529.716	75,18	0,00	0,00
				52				Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte						
						29		Mantenimiento de Obras de Arte en 9°Distrito - SAN JUAN						
						1		Mantenimiento de Obras de Arte en 9°Distrito - SAN JUAN						
						51		Mantenimiento de Obras de Arte en 9°Distrito - SAN JUAN						
				52	29	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte en 9°Distrito - SAN JUAN	25.000.000	104.021.959	5.223.567	0,00	100,00	25,00
						31		Mantenimiento de Obras de Arte en 11°Distrito - CATAMARCA						
34	1	3	51			3		Rehabilitación y Construcción de Obras de Arte y Reparación de Asentamientos en Calzada y Banquinas, Ruta 38, Tramo: El Portezue						
						51		Rehabilitación y Construcción de Obras de Arte y Reparación de Asentamientos en Calzada y Banquinas, Ruta 38, Tramo: El Portezue						
						3	51	Rehabilitación y Construcción de Obras de Arte y Reparación de Asentamientos en Calzada y Banquinas, Ruta 38, Tramo: El Portezue	5.152.791	113.798.332	13.531.830	4,84	95,16	11,43
						4		Recuperación de Cotas de Cauces en Alcantarillas s/ los Ríos La Ciénaga, El Ichanga y Don Mariano, Ruta 40, Tramo: Río Agua Clar						
						51		Recuperación de Cotas de Cauces en Alcantarillas s/ los Ríos La Ciénaga, El Ichanga y Don Mariano, Ruta 40, Tramo: Río Agua Clar						
						4	51	Recuperación de Cotas de Cauces en Alcantarillas s/ los Ríos La Ciénaga, El Ichanga y Don Mariano, Ruta 40, Tramo: Río Agua Clar	16.981.609	125.118.325	12.568.136	19,13	80,87	17,31
						5		Reconstrucción de Calzada y Defensas entre Km. 1.396 y 1.404, Ruta 60, Tramo: Fiambalá - Las Angosturas, Sección: Río Guanchín -						
						51		Reconstrucción de Calzada y Defensas entre Km. 1.396 y 1.404, Ruta 60, Tramo: Fiambalá - Las Angosturas, Sección: Río Guanchín -						
						5	51	Reconstrucción de Calzada y Defensas entre Km. 1.396 y 1.404, Ruta 60, Tramo: Fiambalá - Las Angosturas, Sección: Río Guanchín -	15.786.564	100.129.047	46.512.752	3,31	68,25	69,30
								Mantenimiento de Obras de Arte en 14°Distrito - SAN LUIS						
						1		Mantenimiento de Obras de Arte en 14°Distrito - SAN LUIS						
						51		Mantenimiento de Obras de Arte en 14°Distrito - SAN LUIS						
				34	1	51		Mantenimiento de Obras de Arte en 14°Distrito - SAN LUIS	34.327.477	34.327.477	8.011.654	0,00	100,00	25,00
						38		Mantenimiento de Obras de Arte en 18°Distrito - CHACO						
						1		Mantenimiento de Obras de Arte en 18°Distrito - CHACO						
						51		Mantenimiento de Obras de Arte en 18°Distrito - CHACO						
				38	1	51		Mantenimiento de Obras de Arte en 18°Distrito - CHACO	11.873.823	11.873.823	5.371.155	0,00	100,00	25,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
613						Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento							
	20					Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento							
		1				Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento							
				89		Construcción Planta Depuradora de Líquidos Cloacales Las Talitas en San Miguel de Tucumán - Provincia de Tucumán (PAYS II - BID							
					51	Construcción Planta Depuradora de Líquidos Cloacales Las Talitas en San Miguel de Tucumán - Provincia de Tucumán (PAYS II - BID							
613	20	1	89	51		Construcción Planta Depuradora de Líquidos Cloacales Las Talitas en San Miguel de Tucumán - Provincia de Tucumán (PAYS II - BID	0		36.366.356	35.426.255	100,00	0,00	0,00
		2				Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable							
				28		Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut							
					51	Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut							
		2	28	51		Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut	156.241.232		91.627.799	1.525.292	90,89	9,11	0,00
					36	Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID N° 3451 OC-AR)							
					51	Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID 3451 OC-AR)							
				36	51	Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID 3451 OC-AR)	619.615.982		619.615.982	0	72,77	27,23	2,95
				37		Construcción de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (BID N° 3451 OC-AR)							
					51	Construcción de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (BID N° 3451 OC-AR)							
				37	51	Construcción de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (BID N° 3451 OC-AR)	12.342.869		12.342.869	0	100,00	0,00	0,00
				70		Plan Director de Agua Potable y Desagües Cloacales, Plan Director de Desagües Pluviales y Disposición de las Aguas de Lluvias y							
					51	Plan Director de Agua Potable y Desagües Cloacales, Plan Director de Desagües Pluviales y Disposición de las Aguas de Lluvias y							
				70	51	Plan Director de Agua Potable y Desagües Cloacales, Plan Director de Desagues Pluviales y Disposición de las Aguas de Lluvias y	14.000.000		14.000.000	0	0,00	0,00	0,00
				76		Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Localidad de Diamante- Entre Ríos (BID 5285 OC-AR))							
					51	Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Localidad de Diamante- Entre Ríos (BID 5285 OC-AR)							
				76	51	Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Localidad de Diamante- Entre Ríos (BID 5285 OC-AR)	72.151.885		72.151.885	0	0,00	55,08	0,00
		3				Desarrollo de Infraestructura Cloacal							
				59		Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos Aires (BID 3451 OC - AR)							
					51	Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos Aires (BID 3451 OC - AR)							
		3	59	51		Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos Aires (BID 3451 OC - AR)	11.376.025		24.615.558	0	100,00	0,00	0,00
					72	Ampliación de Planta de Tratamiento de Desagües Cloacales - San Carlos de Bariloche (PAYS II) (BID 3451 OC-AR)							
					51	Ampliación de Planta de Tratamiento de Desagües Cloacales - San Carlos de Bariloche (PAYS II) (BID 3451 OC-AR)							
				72	51	Ampliación de Planta de Tratamiento de Desagües Cloacales - San Carlos de Bariloche (PAYS II) (BID 3451 OC-AR)	3.560.067		3.560.067	0	100,00	0,00	0,00
				76		Construcción de Planta de Desagües Cloacales - Pinamar - Buenos Aires							
					51	Construcción de Planta de Desagües Cloacales - Pinamar - Buenos Aires							
				76	51	Construcción de Planta de Desagües Cloacales - Pinamar - Buenos Aires					0,00	15,04	0,00
				77		Ampliación de Sistema de Recolección y Tratamiento de Efluentes - Cuenca El Paramillo - Mendoza (BID N° 3451 OC-AR)							
					52	Ampliación de Sistema Colector Cloacal de Gran Mendoza - Colector Boedo-Ponce (BID N° 3451 OC-AR)							
				77	52	Ampliación de Sistema Colector Cloacal de Gran Mendoza - Colector Boedo-Ponce (BID N° 3451 OC-AR)	517.365.657		480.999.301	0	99,24	0,76	0,76
					53	Ampliación Establecimiento Depurador El Paramillo, Mendoza (BID N° 3451 OC-AR)							
				53		Ampliación Establecimiento Depurador El Paramillo, Mendoza (BID N° 3451 OC-AR)	1.442.542.631		1.442.542.631	715.864.621	80,14	19,86	3,39

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
			88			Colector Costanero San Carlos de Bariloche (BID N° 3451 OC-AR)							
				51		Colector Costanero San Carlos de Bariloche (BID N° 3451 OC-AR)							
			88	51		Colector Costanero San Carlos de Bariloche (BID N° 3451 OC-AR)		262.232.090	262.232.090	0	56,36	43,64	2,85
		5				Desarrollo de Infraestructura Cloacal - Etapa II							
			24			Ampliación del Sistema de Desagües Cloacales para la localidad de Villaguay - Entre Ríos (BID 5285 OC-AR)							
				51		Ampliación del Sistema de Desagües Cloacales para la localidad de Villaguay - Entre Ríos (BID 5285 OC-AR)							
		5	24	51		Ampliación del Sistema de Desagües Cloacales para la localidad de Villaguay - Entre Ríos (BID 5285 OC-AR)	289.243.628	289.243.628	0	0,00	60,40	0,00	
			26			Construcción de Redes Colectores - Alderetes - Banda del Río Salí - Provincia de Tucumán (PAYS II - BID 3451)							
				51		Construcción de Redes Colectores - Alderetes - Banda del Río Salí - Provincia de Tucumán (PAYS II - BID 3451)							
			26	51		Construcción de Redes Colectores - Alderetes - Banda del Río Salí - Provincia de Tucumán (PAYS II - BID 3451)	493.225.794	493.225.794	493.225.794	2,49	54,90	7,56	
			27			Ampliación Planta Depuradora - Alderetes y Banda de Río Salí - Tucumán (PAYS II -BID 3451)							
				51		Ampliación Planta Depuradora - Alderetes y Banda de Río Salí - Tucumán (PAYS II -BID 3451)							
			27	51		Ampliación Planta Depuradora - Alderetes y Banda de Río Salí - Tucumán (PAYS II -BID 3451)	378.165.722	378.165.722	0	8,23	54,90	0,42	
			28			Construcción de Red de desagües cloacales y Construcción de planta de tratamiento- Guatraché - La Pampa							
				51		Construcción de Red de desagües cloacales y Construcción de planta de tratamiento- Guatraché - La Pampa							
			28	51		Construcción de Red de desagües cloacales y Construcción de planta de tratamiento- Guatraché - La Pampa				0,00	2,00	0,00	
			29			Construcción de Red de desagües cloacales y Construcción de planta de tratamiento - Rancul- La Pampa							
				51		Construcción de Red de desagües cloacales y Construcción de planta de tratamiento - Rancul- La Pampa							
			29	51		Construcción de Red de desagües cloacales y Construcción de planta de tratamiento - Rancul- La Pampa				0,00	5,00	0,00	
			34			Ampliación de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales y 3ª Etapa de Ampliación de Redes- Jáchal - San Juan							
				51		Ampliación de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales y 3ª Etapa de Ampliación de Redes- Jáchal - San Juan							
			34	51		Ampliación de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales y 3ª Etapa de Ampliación de Redes- Jáchal - San Juan	147.588.504	198.962.404	67.846.479	15,51	82,64	9,12	
			36			Construcción de Sistema de Redes Cloacales y Planta Depuradora de la Ciudad de Pirané - Formosa							
				51		Construcción de Sistema de Redes Cloacales y Planta Depuradora de la Ciudad de Pirané - Formosa							
			36	51		Construcción de Sistema de Redes Cloacales y Planta Depuradora de la Ciudad de Pirané - Formosa	1	1	0	0,00	0,00	0,00	
			37			Construcción de Sistema de Redes Cloacales y Planta Depuradora para la Localidad de Riacho He-He - Formosa							
				51		Construcción de Sistema de Redes Cloacales y Planta Depuradora para la Localidad de Riacho He-He - Formosa							
			37	51		Construcción de Sistema de Redes Cloacales y Planta Depuradora para la Localidad de Riacho He-He - Formosa	1	1	0	0,00	0,00	0,00	
			39			Construcción de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales para la Localidad de San Antonio de Areco - Buenos Aires (BID 5285 O							
				51		Construcción de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales para la Localidad de San Antonio de Areco - Buenos Aires (BID 5285 O							
			39	51		Construcción de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales para la Localidad de San Antonio de Areco - Buenos Aires (BID 5285 O	170.260.111	170.260.111	0	0,00	45,03	0,00	
				51		Construcción de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Villa Gesell - Buenos Aires							
				51		Construcción de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Villa Gesell - Buenos Aires							
				51	51	Construcción de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Villa Gesell - Buenos Aires				0,00	15,09	0,00	
		6				Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable Etapa 2							
				1		Construcción de Sistema de Agua Potable para la Localidad de Dina Huapi, Río Negro (BID 5285 OC-AR)							
					51	Construcción de Sistema de Agua Potable para la Localidad de Dina Huapi, Río Negro (BID 5285 OC-AR)							
		6	1	51		Construcción de Sistema de Agua Potable para la Localidad de Dina Huapi, Río Negro (BID 5285 OC-AR)				0,00	0,00	0,00	
						Organismo Regulador de Seguridad de Presas							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
70	656	17	0	7	51	Control de Seguridad de Presas							
						Control de Seguridad de Presas							
						Refacción en Infraestructura edilicia de la Dirección Regional Comahue, Cipolletti, Provincia de Río Negro.							
						Refacción en Infraestructura edilicia de la Dirección Regional Comahue, Cipolletti, Provincia de Río Negro.							
						Refacción en Infraestructura edilicia de la Dirección Regional Comahue, Cipolletti, Provincia de Río Negro.							
						Ministerio de Educación							
						Ministerio de Educación							
						Fortalecimiento Edificio de Jardines Infantiles							
						Ejecución de Obras en Jardines en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires							
						Construcción Jardín B° Villa Panamericana - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
70	330	46	1	15	51	Construcción Jardín B° Villa Panamericana - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
						Construcción Jardín N° 914 B° La Estelita - San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
						Construcción Jardín N° 914 B° La Estelita - San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
						Construcción Jardín N° 914 B° La Estelita - San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
						Construcción Jardín N° 915 - San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
						Construcción Jardín N° 915 - San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
						Construcción Jardín N° 915 - San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
						Construcción Jardín N° 915 - San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
						Construcción Jardín en B° Los Tronquitos - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
						Construcción Jardín en B° Los Tronquitos - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
						Construcción Jardín en B° Los Tronquitos - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
						Construcción Jardín B° Santa Teresita - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
						Construcción Jardín B° Santa Teresita - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
						Construcción Jardín B° Santa Teresita - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
						Construcción Jardín en B° La Yaya - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
						Construcción Jardín en B° La Yaya - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
						Construcción Jardín Avenida Castaños y Avenida Piedrabuena - Comuna 8 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
						Construcción Jardín Avenida Castaños y Avenida Piedrabuena - Comuna 8 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
						Construcción Jardín Avenida Castaños y Avenida Piedrabuena - Comuna 8 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
						Construcción Jardín N° 917 - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
70	330	46	1	15	51	Construcción Jardín N° 917 - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
						Construcción Jardín N° 917 - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
						Construcción Jardín B° San Jorge - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
						Construcción Jardín B° San Jorge - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
						Construcción Jardín en Lisandro Olmos - Ciudad de La Plata, Provinc							
						Construcción Jardín en Lisandro Olmos - Ciudad de La Plata, Provinc							
						Construcción Jardín en Lisandro Olmos - Ciudad de La Plata, Provinc							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
				51		Construcción Jardín en Lisandro Olmos - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
			29	51		Construcción Jardín en Lisandro Olmos - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		63.313.209	53.313.209	14.729.230	44,00	36,00	28,00
			30			Construcción Jardín B° Obrero - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				51		Construcción Jardín B° Obrero - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
			30	51		Construcción Jardín B° Obrero - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	36.989.993	36.989.993	2.043.018	5,00	34,00	14,00	
			31			Construcción Jardín Abasto 500 y 226 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				51		Construcción Jardín Abasto 500 y 226 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
			31	51		Construcción Jardín Abasto 500 y 226 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	56.686.400	56.686.400	0	0,00	29,00	0,00	
			32			Construcción Jardín Abasto 520 y 217 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				51		Construcción Jardín Abasto 520 y 217 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
			32	51		Construcción Jardín Abasto 520 y 217 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	55.299.735	50.299.735	34.437.843	20,00	32,00	26,00	
			33			Construcción Jardín en Barrio Villa Zula - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				51		Construcción Jardín en Barrio Villa Zula - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
			33	51		Construcción Jardín en Barrio Villa Zula - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	87.304.303	72.304.303	6.114.218	27,00	32,00	9,00	
			34			Construcción Jardín en B° Las Margaritas - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				51		Construcción Jardín en B° Las Margaritas - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
			34	51		Construcción Jardín en B° Las Margaritas - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	62.537.658	57.537.658	5.273.005	34,00	41,00	11,00	
			36			Construcción Jardín de Infantes en Barrio Santa Rosa - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)							
				51		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Santa Rosa - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)							
			36	51		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Santa Rosa - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)	27.193.123	27.193.123	13.596.561	0,00	39,00	0,00	
			40			Construcción Jardín en Mazzini y Tapin en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				51		Construcción Jardín en Mazzini y Tapin en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
			40	51		Construcción Jardín en Mazzini y Tapin en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	88.367.105	73.367.105	10.637.837	22,00	33,00	14,00	
			41			Construcción Jardín en Oliver, Esteban Echeverría, Monte Grande - Prov. Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				51		Construcción Jardín en Oliver, Esteban Echeverría, Monte Grande - Prov. Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
			41	51		Construcción Jardín en Oliver, Esteban Echeverría, Monte Grande - Prov. Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	60.799.609	50.799.609	14.169.926	24,00	67,00	29,00	
			42			Construcción Jardín en Barrio Güemes, General Rodríguez, General Rodríguez - Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455							
				51		Construcción Jardín en Barrio Güemes, General Rodríguez, General Rodríguez - Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455							
			42	51		Construcción Jardín en Barrio Güemes, General Rodríguez, General Rodríguez - Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455	83.556.480	68.556.480	8.227.784	18,00	73,00	11,00	
			43			Construcción Jardín en Villa Celina, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)							
				51		Construcción Jardín en Villa Celina, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)							
			43	51		Construcción Jardín en Villa Celina, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)	45.387.969	45.387.969	0	0,00	81,00	0,00	
			44			Construcción Jardín Lindero a Escuela N°93, Villa Celina, La Matanza Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)							
				51		Construcción Jardín Lindero a Escuela N°93, Villa Celina, La Matanza Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
				44	51	Construcción Jardín Lindero a Escuela N°93, Villa Celina, La Matanza Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)		16.753.409	16.753.409	16.753.409	0,00	79,00	0,00
				45		Construcción Jardín Calle Monte Egmont y Cespedes, González Catán, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229							
					51	Construcción Jardín Calle Monte Egmont y Cespedes, González Catán, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229							
				45	51	Construcción Jardín Calle Monte Egmont y Cespedes, González Catán, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229	102.210.871	102.210.871		38.267.400	32,00	68,00	36,00
				46		Construcción Jardín N°953, Francisco Álvarez, Moreno - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín N°953, Francisco Álvarez, Moreno - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)							
				46	51	Construcción Jardín N°953, Francisco Álvarez, Moreno - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)	67.074.549	67.074.549		1.771.597	22,00	78,00	4,00
				47		Construcción Jardín en Coronel D elia y Recarte, Esteban Echeverría, localidad de Monte Grande, provincia de Buenos Aires - PROM							
					51	Construcción Jardín en Coronel D elia y Recarte, Esteban Echeverría, localidad de Monte Grande, provincia de Buenos Aires - PROM							
				47	51	Construcción Jardín en Coronel D elia y Recarte, Esteban Echeverría, localidad de Monte Grande, provincia de Buenos Aires - PROM	83.001.619	68.001.619		649.923	47,00	53,00	0,00
				48		Construcción Jardín en el barrio Santa Brígida, General Rodríguez, localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires - P							
					51	Construcción Jardín en el barrio Santa Brígida, General Rodríguez, localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires - P							
				48	51	Construcción Jardín en el barrio Santa Brígida, General Rodríguez, localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires - P	51.399.573	46.399.573		1.522.193	19,00	73,00	4,00
				50		Construcción Jardín de infantes en el barrio 9 de Julio Gral. San Martín, localidad José León Suárez, provincia de Buenos Aires							
					51	Construcción Jardín de infantes en el barrio 9 de Julio Gral. San Martín, localidad José León Suárez, provincia de Buenos Aires							
				50	51	Construcción Jardín de infantes en el barrio 9 de Julio Gral. San Martín, localidad José León Suárez, provincia de Buenos Aires	31.225.479	31.225.479		12.959.664	0,00	63,00	1,00
				51		Construcción Jardín de Infantes N° 913 en Pilar,Villa Rosa, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes N° 913 en Pilar,Villa Rosa, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)							
				51	51	Construcción Jardín de Infantes N° 913 en Pilar,Villa Rosa, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)	84.646.529	84.646.529		16.186.479	10,00	81,00	20,00
				52		Construcción Jardín de Infantes en Darragueira José Marti y Gral Pico, Malvinas Argentinas, Villa de Mayo, Provincia de Buenos A							
					51	Construcción Jardín de Infantes en Darragueira José Marti y Gral Pico, Malvinas Argentinas, Villa de Mayo, Provincia de Buenos A							
				52	51	Construcción Jardín de Infantes en Darragueira José Marti y Gral Pico, Malvinas Argentinas, Villa de Mayo, Provincia de Buenos A	86.327.737	86.327.737		10.222.274	0,00	81,00	10,00
				53		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Nueva Esperanza, Lomas de Zamora, Ingeniero Budge, Provincia de Buenos Aires - PRINI I							
					51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Nueva Esperanza, Lomas de Zamora, Ingeniero Budge, Provincia de Buenos Aires - PRINI I							
				53	51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Nueva Esperanza, Lomas de Zamora, Ingeniero Budge, Provincia de Buenos Aires - PRINI I	66.541.945	66.541.945		12.673.902	10,00	72,00	16,00
				54		Construcción Jardín de Infantes en el Complejo Recondo, Lomas de Zamora, Villa Fiorito, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID							
					51	Construcción Jardín de Infantes en el Complejo Recondo, Lomas de Zamora, Villa Fiorito, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID							
				54	51	Construcción Jardín de Infantes en el Complejo Recondo, Lomas de Zamora, Villa Fiorito, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID	67.499.297	67.499.297		0	0,00	81,00	0,00
				55		Construcción Jardín de Infantes en Canning Ezeiza, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes en Canning Ezeiza, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)							
				55	51	Construcción Jardín de Infantes en Canning Ezeiza, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)	40.611.156	40.611.156		14.298.498	7,00	81,00	17,00
				56		Construcción Jardín de Infantes en el Barrio San Andrés Ezeiza, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes en el Barrio San Andrés Ezeiza, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)							
				56	51	Construcción Jardín de Infantes en el Barrio San Andrés Ezeiza, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)	38.944.138	38.944.138		17.304.678	0,00	81,00	24,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
			66			Construcción Jardín en Barrio Eva Perón, San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				51		Construcción Jardín en Barrio Eva Perón, San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
			66	51		Construcción Jardín en Barrio Eva Perón, San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	51.613.205		46.613.205	11.020.483	39,00	35,00	20,00
			71			Construcción Jardín N° 942 - Quilmes, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				51		Construcción Jardín N° 942 - Quilmes, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
			71	51		Construcción Jardín N° 942 - Quilmes, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	57.383.031		52.383.031	19.187.826	29,00	39,00	24,00
			75			Construcción Jardín Barrio La Leonor, Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR							
				51		Construcción Jardín Barrio La Leonor, Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR							
			75	51		Construcción Jardín Barrio La Leonor, Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	10.340.396		10.340.396	0	100,00	0,00	0,00
			76			Construcción Jardín Calle Salta, Derqui - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR							
				51		Construcción Jardín Calle Salta, Derqui - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR							
			76	51		Construcción Jardín Calle Salta, Derqui - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	18.462.295		18.462.295	0	100,00	0,00	0,00
			77			Construcción Jardín Calle Egipto, Lagomarsino - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR							
				51		Construcción Jardín Calle Egipto, Lagomarsino - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR							
			77	51		Construcción Jardín Calle Egipto, Lagomarsino - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	10.185.082		10.185.082	0	100,00	0,00	0,00
			78			Construcción Jardín Barrio La Merced, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				51		Construcción Jardín Barrio La Merced, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
			78	51		Construcción Jardín Barrio La Merced, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	89.664.637		79.664.637	8.410.822	5,00	30,00	12,00
			79			Construcción Jardín Barrio San Nicolás, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				51		Construcción Jardín Barrio San Nicolás, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
			79	51		Construcción Jardín Barrio San Nicolás, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	87.358.253		77.358.253	7.494.307	13,00	31,00	8,00
			80			Construcción Jardín Barrio La Capilla, Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				51		Construcción Jardín Barrio La Capilla, Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
			80	51		Construcción Jardín Barrio La Capilla, Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	54.412.603		44.412.603	12.452.184	41,00	38,00	20,00
			81			Construcción Jardín de Infantes N°915, Avellaneda, localidad de Avellaneda, Provincia de BUENOS AIRES - PROMEDU IV (BID 3455/OC-							
				51		Construcción Jardín de Infantes N°915, Avellaneda, localidad de Avellaneda, Provincia de BUENOS AIRES - PROMEDU IV (BID 3455/OC-							
			81	51		Construcción Jardín de Infantes N°915, Avellaneda, localidad de Avellaneda, Provincia de BUENOS AIRES - PROMEDU IV (BID 3455/OC-	56.213.172		51.213.172	8.559.702	10,00	60,00	21,00
			83			Construcción Jardín de Infantes en Calle El Chaja localidad San Jose, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				51		Construcción Jardín de Infantes en Calle El Chaja localidad San Jose, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
			83	51		Construcción Jardín de Infantes en Calle El Chaja localidad San Jose, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	52.031.104		37.031.104	4.674.034	38,00	39,00	8,00
			84			Construcción Jardín de Infantes en Barrio Central, La Matanza, Localidad Rafael Castillo, Provincia de Buenos Aires - PRINI I							
				51		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Central, La Matanza, Localidad Rafael Castillo, Provincia de Buenos Aires - PRINI I							
			84	51		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Central, La Matanza, Localidad Rafael Castillo, Provincia de Buenos Aires - PRINI I	45.516.459		45.516.459	0	0,00	39,00	0,00
			85			Construcción Jardín de Infantes en B° Don Manuel localidad Rafael Castillo, Prov. de Bs As GBA - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				51		Construcción Jardín de Infantes en B° Don Manuel localidad Rafael Castillo, Prov. de Bs As GBA - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
			85	51		Construcción Jardín de Infantes en B° Don Manuel localidad Rafael Castillo, Prov. de Bs As GBA - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) Ejecución de Obras en Jardines en Región Centro Norte		62.727.279	62.727.279	0	0,00	39,00	0,00
		2											
			28			Construcción Jardín N° 913 (en predio Escuela Primaria N° 17) - General Villegas, Prov. Bs. As. - PRINI (BID 4229/OC-AR)							
				51		Construcción Jardín N° 913 (en predio Escuela Primaria N° 17) - General Villegas, Prov. Bs. As. - PRINI (BID 4229/OC-AR)							
		2	28	51		Construcción Jardín N° 913 (en predio Escuela Primaria N° 17) - General Villegas, Prov. Bs. As. - PRINI (BID 4229/OC-AR)	83.818.525	83.818.525	21.068.412	28,00	21,00	30,00	
			29			Construcción Jardín en Barrio Agustoni -Pilar, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				51		Construcción Jardín en Barrio Agustoni -Pilar, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
			29	51		Construcción Jardín en Barrio Agustoni -Pilar, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	90.321.266	75.321.266	22.515.124	24,00	34,00	24,00	
			32			Construcción Jardín N° 905 - Exaltación de la Cruz, Arroyo de la Cruz , Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
				51		Construcción Jardín N° 905 - Exaltación de la Cruz, Arroyo de la Cruz , Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
			32	51		Construcción Jardín N° 905 - Exaltación de la Cruz, Arroyo de la Cruz , Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	52.894.470	52.894.470	15.620.013	14,00	39,00	29,00	
			55			Construcción Jardín en Barrio Jaureche, Virrey del Pino, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				51		Construcción Jardín en Barrio Jaureche, Virrey del Pino, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
			55	51		Construcción Jardín en Barrio Jaureche, Virrey del Pino, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	210.712.938	210.712.938	9.735.527	32,00	37,00	18,00	
			63			Construcción Jardín de Infantes en calle Yapeyú, Almirante Brown, localidad de Longchamps, provincia de BUENOS AIRES - PROMEDU							
				51		Construcción Jardín de Infantes en calle Yapeyú, Almirante Brown, localidad de Longchamps, provincia de BUENOS AIRES - PROME							
			63	51		Construcción Jardín de Infantes en calle Yapeyú, Almirante Brown, localidad de Longchamps, provincia de BUENOS AIRES - PROME	62.497.979	57.497.979	6.098.359	23,00	59,00	2,00	
			64			Construcción Jardín de Infantes N° 934, Moreno, localidad Mariano Moreno, provincia de BUENOS AIRES - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR							
				51		Construcción Jardín de Infantes N° 934, Moreno, localidad Mariano Moreno, provincia de BUENOS AIRES - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR							
			64	51		Construcción Jardín de Infantes N° 934, Moreno, localidad Mariano Moreno, provincia de BUENOS AIRES - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR	71.895.152	56.895.152	11.028.138	21,00	20,00	19,00	
			65			Construcción Jardín de Infantes en Barrio Obrero, Lomas de Zamora, localidad de Lomas de Zamora, provincia de BUENOS AIRES - PRO							
				51		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Obrero, Lomas de Zamora, localidad de Lomas de Zamora, provincia de BUENOS AIRES - PRO							
			65	51		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Obrero, Lomas de Zamora, localidad de Lomas de Zamora, provincia de BUENOS AIRES - PRO	36.214.646	36.214.646	0	0,00	20,00	0,00	
			66			Construcción Jardín en Calles Alemania Las Gardenias y Francia, Presidente Derqui, Pilar - Provincia de Buenos Aires - PRINI							
				51		Construcción Jardín en Calles Alemania Las Gardenias y Francia, Presidente Derqui, Pilar - Provincia de Buenos Aires - PRINI							
			66	51		Construcción Jardín en Calles Alemania Las Gardenias y Francia, Presidente Derqui, Pilar - Provincia de Buenos Aires - PRINI	70.558.454	70.558.454	1.202.346	29,00	20,00	2,00	
			67			Construcción Jardín en el barrio El Manzanar, Pilar , localidad de Villa Rosa, provincia de Buenos Aires -PRINI I (BID N° 4229 /							
				51		Construcción Jardín en el barrio El Manzanar, Pilar , localidad de Villa Rosa, provincia de Buenos Aires -PRINI I (BID N° 4229 /							
			67	51		Construcción Jardín en el barrio El Manzanar, Pilar , localidad de Villa Rosa, provincia de Buenos Aires -PRINI I (BID N° 4229 /	62.827.218	62.827.218	16.889.790	27,00	73,00	25,00	
		3				Ejecución de Obras en Jardines en Región Centro Sur							
				21		Construcción Jardín N° 903 Indio Rico, Coronel Pringles, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
				51		Construcción Jardín N° 903 Indio Rico, Coronel Pringles, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
		3	21	51		Construcción Jardín N° 903 Indio Rico, Coronel Pringles, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	63.928.467	63.928.467	6.327.478	34,00	49,00	13,00	
			27			Construcción Jardín N°908 B° Plan Familia Propietaria - Quequén, Partido de Necochea, Prov. Bs. As. PRINI (BID 4229/OC-AR)							
				51		Construcción Jardín N°908 B° Plan Familia Propietaria - Quequén, Partido de Necochea, Prov. Bs. As. PRINI (BID 4229/OC-AR)							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
				27	51	Construcción Jardín N°908 B° Plan Familia Propietaria - Quequén, Partido de Necochea, Prov. Bs. As. PRINI (BID 4229/OC-AR)		62.697.806	62.697.806	11.169.087	0,00	39,00	0,00
				28		Construcción Jardín N°928 - Olavarría, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
					51	Construcción Jardín N°928 - Olavarría, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
				28	51	Construcción Jardín N°928 - Olavarría, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	56.373.145	56.373.145	13.808.798	0,00	39,00	0,00	
				29		Construcción Jardín N° 910 - Carmen de Patagones, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
					51	Construcción Jardín N° 910 - Carmen de Patagones, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
				29	51	Construcción Jardín N° 910 - Carmen de Patagones, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	15.697.540	15.697.540	0	0,00	39,00	0,00	
				34		Construcción Jardín en Villa Italia Norte, Tandil - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
					51	Construcción Jardín en Villa Italia Norte, Tandil - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
				34	51	Construcción Jardín en Villa Italia Norte, Tandil - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	93.002.295	93.002.295	11.641.912	0,00	39,00	0,00	
				60		Construcción Jardín Mar del Tuyú, La Costa - Mar de Tuyú, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
					51	Construcción Jardín Mar del Tuyú, La Costa - Mar de Tuyú, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
				60	51	Construcción Jardín Mar del Tuyú, La Costa - Mar de Tuyú, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	66.786.453	66.786.453	13.357.291	0,00	33,00	0,00	
				64		Construcción Jardín N° 912 Barrio Villa Laza, Tandil, Buenos Aires							
					51	Construcción Jardín N° 912 Barrio Villa Laza, Tandil, Buenos Aires							
				64	51	Construcción Jardín N° 912 Barrio Villa Laza, Tandil, Buenos Aires	12.402.381	12.402.381	2.713.728	92,00	8,00	0,00	
				65		Construcción Jardín Rauch, Calle Las Heras, Rauch, Buenos Aires							
					51	Construcción Jardín Rauch, Calle Las Heras, Rauch, Buenos Aires							
				65	51	Construcción Jardín Rauch, Calle Las Heras, Rauch, Buenos Aires	12.128.806	12.128.806	1.899.006	100,00	0,00	0,00	
				66		Construcción Jardín Verónica, Calle 32, Verónica, Buenos Aires							
					51	Construcción Jardín Verónica, Calle 32, Verónica, Buenos Aires							
				66	51	Construcción Jardín Verónica, Calle 32, Verónica, Buenos Aires	14.295.805	14.295.805	1.849.990	55,00	0,00	0,00	
4						Ejecución de Obras en Jardines en Región Cuyo y Córdoba							
				1		Construcción Jardín B° Sol y Sierra - Godoy Cruz, Provincia de Mendoza							
					51	Construcción Jardín B° Sol y Sierra - Godoy Cruz, Provincia de Mendoza							
4			1	51		Construcción Jardín B° Sol y Sierra - Godoy Cruz, Provincia de Mendoza	6.002.924	6.002.924	0	16,00	68,00	0,00	
			8			Construcción Jardín Teniente Pedro Nolasco Fonseca - San Juan, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
					51	Construcción Jardín Teniente Pedro Nolasco Fonseca - San Juan, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
			8	51		Construcción Jardín Teniente Pedro Nolasco Fonseca - San Juan, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	36.571.712	36.571.712	11.104.730	50,00	36,00	32,00	
			9			Construcción Jardín en Escuela Werfield Salinas - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
					51	Construcción Jardín en Escuela Werfield Salinas - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
			9	51		Construcción Jardín en Escuela Werfield Salinas - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	33.814.037	33.814.037	7.324.598	48,00	40,00	20,00	
			32			Construcción Jardín "Constancio C. Vigil" - Noetinger, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
					51	Construcción Jardín "Constancio C. Vigil" - Noetinger, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
			32	51		Construcción Jardín "Constancio C. Vigil" - Noetinger, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	63.281.930	63.281.930	12.934.098	69,00	31,00	18,00	
			34			Construcción Jardín "Gregoria Ignacia Pérez" - Río Tercero, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
					51	Construcción Jardín "Gregoria Ignacia Pérez" - Río Tercero, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
			34	51		Construcción Jardín "Gregoria Ignacia Pérez" - Río Tercero, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	59.017.042	59.017.042	18.632.115	63,00	37,00	26,00	
			35			Construcción Jardín "Gabriela Mistral"- Villa Maria, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
				51		Construcción Jardín "Gabriela Mistral"- Villa Maria, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
			35	51		Construcción Jardín "Gabriela Mistral"- Villa Maria, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)		64.437.836	64.437.836	8.295.543	7,00	39,00	5,00
			36			Construcción Jardín en la ENI N° 55, Chimbas, localidad de Chimbas, provincia de San Juan - PRINI I (BID N° 4229 /OC-AR)							
				51		Construcción Jardín en la ENI N° 55, Chimbas, localidad de Chimbas, provincia de San Juan - PRINI I (BID N° 4229 /OC-AR)							
			36	51		Construcción Jardín en la ENI N° 55, Chimbas, localidad de Chimbas, provincia de San Juan - PRINI I (BID N° 4229 /OC-AR)		53.754.925	53.754.925	9.183.027	42,00	58,00	17,00
			37			Construcción de 3 nuevas salas de jardín en Laboulaye, Presidente Roque Sáenz Peña, provincia de Córdoba - PRINI I (BID N° 4229							
				51		Construcción de 3 nuevas salas de jardín en Laboulaye, Presidente Roque Sáenz Peña, provincia de Córdoba - PRINI I (BID N° 4229							
			37	51		Construcción de 3 nuevas salas de jardín en Laboulaye, Presidente Roque Sáenz Peña, provincia de Córdoba - PRINI I (BID N° 4229		20.805.771	20.805.771	0	0,00	38,00	0,00
			40			Construcción Jardín de Infantes "Domingo Faustino Sarmiento", localidad Serrano, provincia de Córdoba - Préstamo PRINI (BID N° 4							
				51		Construcción Jardín de Infantes "Domingo Faustino Sarmiento", localidad Serrano, provincia de Córdoba - Préstamo PRINI (BID N° 4							
			40	51		Construcción Jardín de Infantes "Domingo Faustino Sarmiento", localidad Serrano, provincia de Córdoba - Préstamo PRINI (BID N° 4		78.183.908	78.183.908	15.419.049	46,00	43,00	29,00
			42			Construcción Jardín en San Francisco - Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
				51		Construcción Jardín en San Francisco - Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
			42	51		Construcción Jardín en San Francisco - Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)		18.771.120	18.771.120	0	0,00	40,00	0,00
			43			Construcción Jardín "Eloy Gómez" Anexo - Villa Ciudad Parque, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
				51		Construcción Jardín "Eloy Gómez" Anexo - Villa Ciudad Parque, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
			43	51		Construcción Jardín "Eloy Gómez" Anexo - Villa Ciudad Parque, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)		62.145.887	62.145.887	17.157.886	49,00	46,00	34,00
			45			Construcción Jardín "Padre Eladio Diez Anexo", La Calera, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
				51		Construcción Jardín "Padre Eladio Diez Anexo", La Calera, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
			45	51		Construcción Jardín "Padre Eladio Diez Anexo", La Calera, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)		59.387.876	59.387.876	10.894.737	63,00	37,00	32,00
			46			Construcción Jardín "Antártida Argentina" Anexo - Río Ceballos/Pajas Blancas, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
				51		Construcción Jardín "Antártida Argentina" Anexo - Río Ceballos/Pajas Blancas, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
			46	51		Construcción Jardín "Antártida Argentina" Anexo - Río Ceballos/Pajas Blancas, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)		52.097.866	52.097.866	17.507.728	65,00	31,00	27,00
			48			Construcción Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR San Martín - Provincia de Mendoza							
				51		Construcción Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR San Martín - Provincia de Mendoza							
			48	51		Construcción Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR San Martín - Provincia de Mendoza		220.724	220.724	0	12,00	12,00	0,00
			49			Construcción Jardín 0-129 Núcleo 1 - Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza							
				51		Construcción Jardín 0-129 Núcleo 1 - Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza							
			49	51		Construcción Jardín 0-129 Núcleo 1 - Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza		972.617	972.617	0	13,00	87,00	0,00
			56			Construcción Jardín N°10 María Elena Walsh - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
				51		Construcción Jardín N°10 María Elena Walsh - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
			56	51		Construcción Jardín N°10 María Elena Walsh - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)		76.983.400	76.983.400	11.246.748	40,00	26,00	15,00
			57			Construcción Jardín N°16 Rosario Sarmiento - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
				51		Construcción Jardín N°16 Rosario Sarmiento - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
			57	51		Construcción Jardín N°16 Rosario Sarmiento - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)		73.742.092	73.742.092	12.004.106	42,00	25,00	17,00
			58			Construcción Jardín N°41 en Escuela Leonor Sánchez de Arancibia - Caucete, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
				51		Construcción Jardín N°41 en Escuela Leonor Sánchez de Arancibia - Caucete, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
				58	51	Construcción Jardín N°41 en Escuela Leonor Sánchez de Arancibia - Caucete, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)		61.012.477	61.012.477	9.538.257	48,00	20,00	19,00
				64		Construcción Jardín en Barrio Botta - Villa Maria, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
					51	Construcción Jardín en Barrio Botta - Villa Maria, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
				64	51	Construcción Jardín en Barrio Botta - Villa Maria, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	67.929.012	67.929.012	12.766.044	59,00	40,00	24,00	
				65		Construcción Jardín "Japón" - Ciudad de Córdoba , Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
					51	Construcción Jardín "Japón" - Ciudad de Córdoba , Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
				65	51	Construcción Jardín "Japón" - Ciudad de Córdoba , Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	31.669.290	31.669.290	0	0,00	38,00	0,00	
				68		Construcción Jardín Las Higueras, Las Higueras, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
					51	Construcción Jardín Las Higueras, Las Higueras, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
				68	51	Construcción Jardín Las Higueras, Las Higueras, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	16.324.868	16.324.868	13.955.321	0,00	40,00	1,00	
				72		Construcción Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR Maipú, Maipú - Provincia de Mendoza							
					51	Construcción Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR Maipú, Maipú - Provincia de Mendoza							
				72	51	Construcción Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR Maipú, Maipú - Provincia de Mendoza	1.869.986	1.869.986	0	100,00	0,00	0,00	
				73		Construcción Jardín en Despeñaderos Santa María, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
					51	Construcción Jardín en Despeñaderos Santa María, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
				73	51	Construcción Jardín en Despeñaderos Santa María, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	51.236.815	51.236.815	8.467.538	61,00	30,00	28,00	
				74		Construcción Jardín a crear en Escuela Vélez Sarsfield, Rodeo, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
					51	Construcción Jardín a crear en Escuela Vélez Sarsfield, Rodeo, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
				74	51	Construcción Jardín a crear en Escuela Vélez Sarsfield, Rodeo, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	37.543.816	37.543.816	6.856.897	55,00	31,00	22,00	
				82		Construcción Jardín N°0-164 en Villa Tulumaya, Provincia de Mendoza							
					51	Construcción Jardín N°0-164 en Villa Tulumaya, Provincia de Mendoza							
				82	51	Construcción Jardín N°0-164 en Villa Tulumaya, Provincia de Mendoza	3.122.723	3.122.723	0	100,00	0,00	0,00	
				83		Construcción Jardín N°0-057 en Palmira, Provincia de Mendoza							
					51	Construcción Jardín N°0-057 en Palmira, Provincia de Mendoza							
				83	51	Construcción Jardín N°0-057 en Palmira, Provincia de Mendoza	4.464.638	4.464.638	0	100,00	0,00	0,00	
				84		Construcción Jardín N°0-173 en Los Barriales, Junín, Provincia de Mendoza							
					51	Construcción Jardín N°0-173 en Los Barriales, Junín, Provincia de Mendoza							
				84	51	Construcción Jardín N°0-173 en Los Barriales, Junín, Provincia de Mendoza	3.546.405	3.546.405	0	100,00	0,00	0,00	
				85		Construcción Jardín N°0-107 en Roberto López Leyton, Rivadavia, Provincia de Mendoza							
					51	Construcción Jardín N°0-107 en Roberto López Leyton, Rivadavia, Provincia de Mendoza							
				85	51	Construcción Jardín N°0-107 en Roberto López Leyton, Rivadavia, Provincia de Mendoza	1.981.914	1.981.914	0	100,00	0,00	0,00	
				86		Construcción Jardín "Gabriela Mistral" en Pozo del Molle, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
					51	Construcción Jardín "Gabriela Mistral" en Pozo del Molle, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
				86	51	Construcción Jardín "Gabriela Mistral" en Pozo del Molle, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	64.103.963	64.103.963	15.142.848	54,00	46,00	27,00	
				87		Construcción Jardín "Estación Colonia Tirollesa" en Colonia Tirollesa - Colón, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
					51	Construcción Jardín "Estación Colonia Tirollesa" en Colonia Tirollesa - Colón, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
				87	51	Construcción Jardín "Estación Colonia Tirollesa" en Colonia Tirollesa - Colón, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	51.321.543	51.321.543	11.505.895	66,00	30,00	26,00	
				89		Construcción Jardín "Pte. Roque Sáenz Peña", San Marcos Sierra, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
					51	Construcción Jardín "Pte. Roque Sáenz Peña", San Marcos Sierra, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
				89	51	Construcción Jardín "Pte. Roque Sáenz Peña", San Marcos Sierra, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)		52.835.579	52.835.579	14.027.923	67,00	33,00	22,00
				90		Construcción Jardín "María J.G. de Belgrano y Perí", Deán Funes, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
					51	Construcción Jardín "María J.G. de Belgrano y Perí", Deán Funes, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
				90	51	Construcción Jardín "María J.G. de Belgrano y Perí", Deán Funes, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	66.016.217	66.016.217		16.628.898	53,00	45,00	26,00
				91		Construcción Jardín "Doctora Cecilia Grierson", Los Cocos, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
					51	Construcción Jardín "Doctora Cecilia Grierson", Los Cocos, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
				91	51	Construcción Jardín "Doctora Cecilia Grierson", Los Cocos, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	62.018.826	62.018.826		16.050.602	59,00	41,00	12,00
				93		Construcción Jardín "Policía Federal Argentina", Mina Clavero, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
					51	Construcción Jardín "Policía Federal Argentina", Mina Clavero, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
				93	51	Construcción Jardín "Policía Federal Argentina", Mina Clavero, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	53.035.042	53.035.042		0	2,00	33,00	0,00
				94		Construcción Jardín Ex Anexo R Peñaloza, Localidad de Cosquin, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
					51	Construcción Jardín Ex Anexo R Peñaloza, Localidad de Cosquin, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
				94	51	Construcción Jardín Ex Anexo R Peñaloza, Localidad de Cosquin, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	52.750.643	52.750.643		12.060.203	64,00	36,00	29,00
				95		Construcción Jardín Carlos Justo Florit, Localidad Devoto, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
					51	Construcción Jardín Carlos Justo Florit, Localidad Devoto, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
				95	51	Construcción Jardín Carlos Justo Florit, Localidad Devoto, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	53.957.423	53.957.423		8.545.880	60,00	40,00	22,00
				96		Construcción Jardín "Polo Godoy Rojo", Localidad Juarez Celman, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
					51	Construcción Jardín "Polo Godoy Rojo", Localidad Juarez Celman, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
				96	51	Construcción Jardín "Polo Godoy Rojo", Localidad Juarez Celman, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	59.100.337	59.100.337		16.783.618	55,00	40,00	38,00
				97		Construcción Jardín de Inf. en la Esc. N° 40 Nivel Ini. Adriana Vega, loc. Chimbas, Prov. de San Juan - PRINI(BID 4229 /OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Inf. en la Esc. N° 40 Nivel Ini. Adriana Vega, loc. Chimbas, Prov. de San Juan - PRINI(BID 4229 /OC-AR)							
				97	51	Construcción Jardín de Inf. en la Esc. N° 40 Nivel Ini. Adriana Vega, loc. Chimbas, Prov. de San Juan - PRINI(BID 4229 /OC-AR)	96.040.615	96.040.615		15.115.332	42,00	41,00	17,00
				98		Construcción Jardín de Infantes Paula Albarracin de Sarmiento, Localidad Huinca Renaco, Prov. Córdoba - PRINI (BID 4229/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes Paula Albarracin de Sarmiento, Localidad Huinca Renaco, Prov. Córdoba - PRINI (BID 4229/OC-AR)							
				98	51	Construcción Jardín de Infantes Paula Albarracin de Sarmiento, Localidad Huinca Renaco, Prov. Córdoba - PRINI (BID 4229/OC-AR)	76.785.154	76.785.154		32.724.739	0,00	42,00	0,00
		5				Ejecución de Obras en Jardines en Región Noreste Argentino							
				8		Construcción Jardín N° 11 - Laguna Blanca, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín N° 11 - Laguna Blanca, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
		5		8	51	Construcción Jardín N° 11 - Laguna Blanca, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	118.423.037	98.423.037		33.260.754	44,00	52,00	29,00
				9		Construcción Jardín N° 14 - Clorinda, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín N° 14 - Clorinda, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				9	51	Construcción Jardín N° 14 - Clorinda, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	123.603.395	108.603.395		24.410.900	39,00	52,00	22,00
				10		Construcción Jardín Anexo 3 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín Anexo 3 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				10	51	Construcción Jardín Anexo 3 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	117.926.238	102.926.238		32.098.777	48,00	51,00	34,00
				11		Construcción Jardín Anexo 4 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín Anexo 4 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
				11	51	Construcción Jardín Anexo 4 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		127.377.552	112.377.552	32.430.788	43,00	52,00	28,00
				29		Construcción Jardín en Miraflores de Miraflores - General Güemes, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín en Miraflores de Miraflores - General Güemes, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				29	51	Construcción Jardín en Miraflores de Miraflores - General Güemes, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	53.182.616		43.182.616	10.350.269	58,00	33,00	24,00
				30		Construcción Jardín en Fontana Barrio Balastro II de Fontana - San Fernando, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín en Fontana Barrio Balastro II de Fontana - San Fernando, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				30	51	Construcción Jardín en Fontana Barrio Balastro II de Fontana - San Fernando, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	56.933.353		46.933.353	24.553.610	46,00	39,00	54,00
				31		Construcción Jardín Residencia Calle Ramirez de Resistencia - San Fernando provincia del CHACO- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín Residencia Calle Ramirez de Resistencia - San Fernando provincia del CHACO- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				31	51	Construcción Jardín Residencia Calle Ramirez de Resistencia - San Fernando provincia del CHACO- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	61.630.687		61.630.687	29.700.013	2,00	39,00	32,00
				58		Construcción Jardín de Infantes N° 103 Soldado Victor Avalos localidad Samuhu, Provincia del Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes N° 103 Soldado Victor Avalos localidad Samuhu, Provincia del Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				58	51	Construcción Jardín de Infantes N° 103 Soldado Victor Avalos localidad Samuhu, Provincia del Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	54.480.578		44.480.578	10.376.343	35,00	39,00	0,00
				59		Construcción Jardín de Infantes a Crear Barrio Primavera, Localidad La Leonesa, Prov. del Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes a Crear Barrio Primavera, Localidad La Leonesa, Prov. del Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				59	51	Construcción Jardín de Infantes a Crear Barrio Primavera, Localidad La Leonesa, Prov. del Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	54.349.863		49.349.863	13.073.178	22,00	39,00	27,00
				60		Construcción Jardín de Infantes a Crear Planta Urbana Castelli, Loc. Juan Jose Castelli, Prov. Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC)							
					51	Construcción Jardín de Infantes a Crear Planta Urbana Castelli, Loc. Juan Jose Castelli, Prov. Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC)							
				60	51	Construcción Jardín de Infantes a Crear Planta Urbana Castelli, Loc. Juan Jose Castelli, Prov. Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC)	54.400.934		39.400.934	17.152.611	59,00	39,00	38,00
				61		Construcción Jardín de Infantes a Crear Las Heras y Yapeyú, Loc. Colonias Unidas, Prov. Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC)							
					51	Construcción Jardín de Infantes a Crear Las Heras y Yapeyú, Loc. Colonias Unidas, Prov. Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC)							
				61	51	Construcción Jardín de Infantes a Crear Las Heras y Yapeyú, Loc. Colonias Unidas, Prov. Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC)	53.387.828		43.387.828	8.786.943	50,00	39,00	20,00
				62		Construcción Jardí de Infantes N°62 en Esc. 520 Localidad Pje. Ita Paso, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardí de Infantes N°62 en Esc. 520 Localidad Pje. Ita Paso, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				62	51	Construcción Jardí de Infantes N°62 en Esc. 520 Localidad Pje. Ita Paso, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	30.791.607		20.791.607	1.417.780	52,00	38,00	48,00
				63		Construcción Jardín Anexo en Esc. 467, Localidad Pje. Mora, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín Anexo en Esc. 467, Localidad Pje. Mora, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				63	51	Construcción Jardín Anexo en Esc. 467, Localidad Pje. Mora, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	25.691.381		15.691.381	0	57,00	43,00	43,00
				64		Construcción Jardín de Infantes N°67 en Esc. 452, Localidad Colonia Progreso, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes N°67 en Esc. 452, Localidad Colonia Progreso, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				64	51	Construcción Jardín de Infantes N°67 en Esc. 452, Localidad Colonia Progreso, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	23.773.043		13.773.043	4.013.595	14,00	38,00	86,00
				65		Construcción Jardín de Infantes N° 59 (Esc. N° 459), Localidad Isabel Victoria, Prov. de Corrientes -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes N° 59 (Esc. N° 459), Localidad Isabel Victoria, Prov. de Corrientes -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
				65	51	Construcción Jardín de Infantes N° 59 (Esc. N° 459), Localidad Isabel Victoria, Prov. de Corrientes -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		24.754.632	14.754.632	0	46,00	38,00	54,00
				66		Construcción Jardín de Infantes N°66 en Esc. 774, Localidad Pje. San Jose , Provincia de Corrientes -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes N°66 en Esc. 774, Localidad Pje. San Jose , Provincia de Corrientes -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				66	51	Construcción Jardín de Infantes N°66 en Esc. 774, Localidad Pje. San Jose , Provincia de Corrientes -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	30.933.160	15.933.160		1.411.035	48,00	38,00	52,00
				67		Construcción Jardín de Infantes N°46 en Esc. 675, Localidad Pje. Isoqui, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes N°46 en Esc. 675, Localidad Pje. Isoqui, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				67	51	Construcción Jardín de Infantes N°46 en Esc. 675, Localidad Pje. Isoqui, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	40.644.432	25.644.432		2.513.783	11,00	34,00	89,00
				68		Construcción Jardín Infantes N° 36 en Esc. N° 664, Localidad Sauce, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín Infantes N° 36 en Esc. N° 664, Localidad Sauce, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				68	51	Construcción Jardín Infantes N° 36 en Esc. N° 664, Localidad Sauce, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	50.390.599	35.390.599		9.185.464	30,00	39,00	70,00
				69		Construcción Jardín Infantes N° 54 en Escuela N° 78, Localidad Algarrobos, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín Infantes N° 54 en Escuela N° 78, Localidad Algarrobos, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				69	51	Construcción Jardín Infantes N° 54 en Escuela N° 78, Localidad Algarrobos, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	30.752.696	25.752.696		1.430.176	42,00	40,00	58,00
				70		Construcción Jardín de Infantes N° 70 en Esc. 769, Localidad Lallana, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes N° 70 en Esc. 769, Localidad Lallana, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				70	51	Construcción Jardín de Infantes N° 70 en Esc. 769, Localidad Lallana, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	41.089.959	31.089.959		9.068.417	35,00	41,00	65,00
				71		Construcción Jardín de Infantes N°67 en Esc. 224, Localidad Desmochado, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes N°67 en Esc. 224, Localidad Desmochado, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				71	51	Construcción Jardín de Infantes N°67 en Esc. 224, Localidad Desmochado, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	23.793.965	23.793.965		1.571.220	22,00	40,00	78,00
				72		Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 722, Loc. Colonie San José, Prov.de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 722, Loc. Colonie San José, Prov. de Corrientes -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				72	51	Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 722, Loc. Colonie San José, Prov. de Corrientes -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	41.118.269	26.118.269		0	20,00	41,00	80,00
				73		Construcción Jardín de Infantes N° 64 en Esc. N° 652, Localidad La Estrella, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes N° 64 en Esc. N° 652, Localidad La Estrella, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				73	51	Construcción Jardín de Infantes N° 64 en Esc. N° 652, Localidad La Estrella, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	30.961.482	20.961.482		1.425.822	37,00	38,00	63,00
				74		Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Esc. N° 508, Loc. Colonia Martínez, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 508, Loc. Colonia Martínez, Prov. Corrientes -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				74	51	Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 508, Loc. Colonia Martínez, Prov. Corrientes -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	28.855.310	18.855.310		1.309.748	58,00	38,00	42,00
				75		Construcción Jardín en Esc. N° 702, Localidad Naranjito, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín en Esc. N° 702, Localidad Naranjito, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				75	51	Construcción Jardín en Esc. N° 702, Localidad Naranjito, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	30.322.965	20.322.965		0	42,00	38,00	58,00
				76		Construcción Jardín de Infantes N° 70 en Esc. N° 168, Loc. La Rinconada, Prov. de Corrientes- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes N° 70 en Esc. N° 168, Loc. La Rinconada, Prov. de Corrientes- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
				76	51	Construcción Jardín de Infantes N° 70 en Esc. N° 168, Loc. La Rinconada, Prov. de Corrientes- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		24.759.211	14.759.211	0	25,00	38,00	75,00
				77		Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 266, Loc. Coloniz San José, Prov. Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 266, Loc. Coloniz San José, Prov. Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				77	51	Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 266, Loc. Coloniz San José, Prov. Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		23.748.347	13.748.347	2.247.997	33,00	38,00	67,00
				79		Construcción Jardín Infantes N° 36 en Esc. N° 651, Localidad Sauce, Provincia de Corrientes- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín Infantes N° 36 en Esc. N° 651, Localidad Sauce, Provincia de Corrientes- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				79	51	Construcción Jardín Infantes N° 36 en Esc. N° 651, Localidad Sauce, Provincia de Corrientes- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		39.734.958	34.734.958	20.337.656	1,00	33,00	95,00
				82		Construcción Jardín de Infantes N 29 EPEP N 118, Localidad Apayeri, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes N 29 EPEP N 118, Localidad Apayeri, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				82	51	Construcción Jardín de Infantes N 29 EPEP N 118, Localidad Apayeri, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		22.536.188	22.536.188	5.011.180	78,00	22,00	22,00
				84		Construcción Jardín de Infantes N 29 EPEP N 280, Localidad Loro Cue, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes N 29 EPEP N 280, Localidad Loro Cue, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				84	51	Construcción Jardín de Infantes N 29 EPEP N 280, Localidad Loro Cue, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		22.536.188	22.536.188	5.618.437	76,00	24,00	24,00
				85		Construcción Jardín de Infantes en el NENI N° 27 (Ext. Esc. 788) localidad Obera, Prov. Misiones-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes en el NENI N° 27 (Ext. Esc. 788) localidad Obera, Prov. Misiones-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				85	51	Construcción Jardín de Infantes en el NENI N° 27 (Ext. Esc. 788) localidad Obera, Prov. Misiones-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		39.840.084	36.840.084	9.418.745	77,00	23,00	23,00
				86		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Normal Superior N° 8, Localidad Iguazú, Prov. Misiones-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Normal Superior N° 8, Localidad Iguazú, Prov. Misiones-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				86	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Normal Superior N° 8, Localidad Iguazú, Prov. Misiones-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		49.302.873	34.302.873	7.029.888	80,00	20,00	14,00
				87		Construcción Jardín de Infantes en el NENI N°27 - Ext. Esc. 171, Loc. 9 de Julio, Prov. Misiones-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes en el NENI N°27 - Ext. Esc. 171, Loc. 9 de Julio, Prov. Misiones-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				87	51	Construcción Jardín de Infantes en el NENI N°27 - Ext. Esc. 171, Loc. 9 de Julio, Prov. Misiones-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		44.075.769	34.075.769	10.028.819	67,00	33,00	33,00
				88		Construcción Jardín de Infantes en el NENI N° 24 - Ext. Esc. 184 Localidad Obera, Prov. de Misiones -PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes en el NENI N° 24 - Ext. Esc. 184 Localidad Obera, Prov. de Misiones -PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
				88	51	Construcción Jardín de Infantes en el NENI N° 24 - Ext. Esc. 184 Localidad Obera, Prov. de Misiones -PRINI (BID 4229 /OC-AR)		44.285.047	44.285.047	3.974.151	95,00	5,00	4,00
				89		Construcción Jardín de Infantes en B° Itaembe Guazú, Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes en B° Itaembe Guazú, Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				89	51	Construcción Jardín de Infantes en B° Itaembe Guazú, Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		89.962.737	74.962.737	19.657.919	64,00	36,00	28,00
				90		Construcción Jardín de Infantes en Sector Centro MZ 355, Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes en Sector Centro MZ 355, Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)							
				90	51	Construcción Jardín de Infantes en Sector Centro MZ 355, Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)		94.714.128	79.714.128	25.236.087	66,00	34,00	27,00
				91		Construcción Jardín de Infantes en Sector 3 MZA 483, Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes en Sector 3 MZA 483 Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
			91	51		Construcción Jardín de Infantes en Sector 3 MZA 483 Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		53.305.908	38.305.908	13.177.828	67,00	33,00	33,00
			92			Construcción Jardín de Infantes 273 Utulitas, Localidad Caspi Corral, Prov. Santiago del Estero-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				51		Construcción Jardín de Infantes 273 Utulitas, Localidad Caspi Corral, Prov.de Santiago del Estero-PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)							
			92	51		Construcción Jardín de Infantes 273 Utulitas, Localidad Caspi Corral, Prov.de Santiago del Estero-PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)	64.985.402	49.985.402	23.419.819	37,00	39,00	51,00	
			94			Construcción Jardín de Infantes en Esc. N° 636, Localidad Guarani, Provincia de Misiones - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
				51		Construcción Jardín de Infantes en Esc. N° 636, Localidad Guarani, Provincia de Misiones - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
			94	51		Construcción Jardín de Infantes en Esc. N° 636, Localidad Guarani, Provincia de Misiones - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	72.975.121	72.975.121	18.651.696	56,00	40,00	30,00	
			95			Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 150, Localidad Campo Grande, Provincia de Misiones -PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
				51		Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 150, Localidad Campo Grande, Provincia de Misiones -PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
			95	51		Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 150, Localidad Campo Grande, Provincia de Misiones -PRINI (BID 4229 /OC-AR)	67.766.914	67.766.914	15.018.101	54,00	42,00	34,00	
			96			Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 738, Localidad B. de Irigoyen, Provincia de Misiones -PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
				51		Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 738, Localidad B. de Irigoyen, Provincia de Misiones -PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
			96	51		Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 738, Localidad B. de Irigoyen, Provincia de Misiones -PRINI (BID 4229 /OC-AR)	29.924.542	29.924.542	1.153.039	100,00	0,00	0,00	
			97			Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 735, Localidad Eldorado, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				51		Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 735, Localidad Eldorado, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
			97	51		Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 735, Localidad Eldorado, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	47.084.611	32.084.611	6.448.638	87,00	13,00	12,00	
			98			Construcción Jardín de Infantes Pequeños Sabios, Localidad Bandera, Provincia de Santiago del Estero - PRINI I (BID 4229/OC-AR)							
				51		Construcción Jardín de Infantes Pequeños Sabios, Localidad Bandera, Provincia de Santiago del Estero - PRINI I (BID 4229/OC-AR)							
			98	51		Construcción Jardín de Infantes Pequeños Sabios, Localidad Bandera, Provincia de Santiago del Estero - PRINI I (BID 4229/OC-AR)	45.050.687	45.050.687	9.979.605	31,00	57,00	28,00	
		6				Ejecución de Obras en Jardines en Región Noroeste Argentino							
			25			Construcción Jardín N° 2 CAPE Escuela N°257 - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				51		Construcción Jardín N° 2 CAPE Escuela N°257 - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
		6	25	51		Construcción Jardín N° 2 CAPE Escuela N°257 - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	6.301.990	6.301.990	0	100,00	0,00	0,00	
			28			Construcción de Jardín N° 6 Anexo - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				51		Construcción de Jardín N° 6 Anexo - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
			28	51		Construcción de Jardín N° 6 Anexo - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	6.992.236	6.992.236	0	100,00	0,00	0,00	
		9				Ejecución de Obras en Jardines en Región Noroeste Argentino - Etapa II							
			1			Construcción Jardín de Infantes en Barrio Patricio Nuevo de San Pedro, Provincia de Jujuy- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				51		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Patricio Nuevo de San Pedro, Provincia de Jujuy- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
		9	1	51		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Patricio Nuevo de San Pedro, Provincia de Jujuy- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	105.992.818	85.992.818	13.273.798	31,00	20,00	16,00	
			2			Construcción Jardín de Infantes en Barrio Milagro de Santa Clara, Provincia de Jujuy- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				51		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Milagro de Santa Clara, Provincia de Jujuy- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
			2	51		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Milagro de Santa Clara, Provincia de Jujuy- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	90.207.291	70.207.291	8.422.665	38,00	20,00	12,00	
			3			Construcción Jardín de Infantes en Barrio Nueva Ciudad Perico de Perico, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
				51		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Nueva Ciudad Perico de Perico, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
			3	51		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Nueva Ciudad Perico de Perico, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		53.343.759	53.343.759	15.988.280	43,00	20,00	22,00
			4			Construcción Jardín Inf.en Esc. N° 4097 "Cacique Camba" de Tartaga - Gral. San Martín, Prov.Salta - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)							
				51		Construcción Jardín Inf.en Esc. N° 4097 "Cacique Camba" de Tartaga - Gral. San Martín, Prov.Salta - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)							
			4	51		Construcción Jardín Inf.en Esc. N° 4097 "Cacique Camba" de Tartaga - Gral. San Martín, Prov.Salta - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)		73.753.564	58.753.564	16.255.161	56,00	20,00	21,00
			5			Constr. Jardín en Escuela N° 4167 "12 de Octubre Día de la Raza" de Tartagal - Gral. San Martín, Prov. de Salta - PROMEDU IV							
				51		Constr. Jardín en Escuela N° 4167 "12 de Octubre Día de la Raza" de Tartagal - Gral. San Martín, Prov. de Salta - PROMEDU IV							
			5	51		Constr. Jardín en Escuela N° 4167 "12 de Octubre Día de la Raza" de Tartagal - Gral. San Martín, Prov. de Salta - PROMEDU IV		74.019.101	59.019.101	12.307.206	57,00	15,00	18,00
			7			Construcción Jardín Rosario de Lerma (Av Los Eucaliptos) de Rosario de Lerma, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				51		Construcción Jardín Rosario de Lerma (Av Los Eucaliptos) de Rosario de Lerma, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
			7	51		Construcción Jardín Rosario de Lerma (Av Los Eucaliptos) de Rosario de Lerma, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		41.241.080	41.241.080	12.386.668	15,00	44,00	13,00
			8			Construcción Jardín Barrio Solidaridad (calle 116) de Salta-Capital provincia de Salta - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)							
				51		Construcción Jardín Barrio Solidaridad (calle 116) de Salta-Capital provincia de Salta - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)							
			8	51		Construcción Jardín Barrio Solidaridad (calle 116) de Salta-Capital provincia de Salta - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)		67.131.018	55.009.899	11.339.999	40,00	20,00	18,00
			9			Construcción Jardín a Crear en Barrio Parque del Sur - San Fernando del Valle de Catamarca, Prov. Catamarca (BID N° 3455/OC-AR)							
				51		Construcción Jardín a Crear en Barrio Parque del Sur - San Fernando del Valle de Catamarca, Prov.Catamarca (BID N° 3455/OC-AR)							
			9	51		Construcción Jardín a Crear en Barrio Parque del Sur - San Fernando del Valle de Catamarca, Prov.Catamarca (BID N° 3455/OC-AR)		55.533.422	55.533.422	25.279.961	0,00	42,00	1,00
			10			Constr. Jardín a Crear en Complejo Hab. Valle Chico II - Valle Chico, Capital Prov. de Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				51		Constr. Jardín a Crear en Complejo Hab. Valle Chico II - Valle Chico, Capital Prov. de Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
			10	51		Constr. Jardín a Crear en Complejo Hab. Valle Chico II - Valle Chico, Capital Prov. de Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		123.354.756	108.354.756	19.944.569	29,00	20,00	20,00
			11			Construcción Jardín de Infantes N° 16 - Villa de Pomán Provincia de Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				51		Construcción Jardín de Infantes N° 16 - Villa de Pomán Provincia de Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
			11	51		Construcción Jardín de Infantes N° 16 - Villa de Pomán Provincia de Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		39.605.321	39.605.321	13.868.775	0,00	41,00	1,00
			12			Construcción Jardín N° 4700 "Legado General Belgrano", Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR							
				51		Construcción Jardín N° 4700 "Legado General Belgrano", Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR							
			12	51		Construcción Jardín N° 4700 "Legado General Belgrano", Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR		10.451.071	10.451.071	0	73,00	27,00	0,00
			13			Construcción Jardín de Infantes N° 22 Lindero a Esc. N° 277 en Tapso - El Alto, Provincia de Catamarca (BID N° 3455/OC-AR)							
				51		Construcción Jardín de Infantes N° 22 Lindero a Esc. N° 277 en Tapso - El Alto, Provincia de Catamarca (BID N° 3455/OC-AR)							
			13	51		Construcción Jardín de Infantes N° 22 Lindero a Esc. N° 277 en Tapso - El Alto, Provincia de Catamarca (BID N° 3455/OC-AR)		43.000.961	43.000.961	14.001.028	0,00	45,00	1,00
			14			Construcción Jardín N° 4303 Maestro Terrone Riera, Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR							
				51		Construcción Jardín N° 4303 Maestro Terrone Riera, Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR							
			14	51		Construcción Jardín N° 4303 Maestro Terrone Riera, Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR		11.697.606	11.697.606	0	79,00	21,00	0,00
			15			Construcción Jardín Sede a Crear en Chumbicha - Capayan, Provincia de Catamarca (BID N° 3455/OC-AR)							
				51		Construcción Jardín Sede a Crear en Chumbicha - Capayan, Provincia de Catamarca (BID N° 3455/OC-AR)							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
				15	51	Construcción Jardín Sede a Crear en Chumbicha - Capayan, Provincia de Catamarca (BID N° 3455/OC-AR)		44.042.652	44.042.652	14.001.028	0,00	41,00	1,00
				17		Construcción Jardín Escuela General Arenales, Colombres-Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín Escuela General Arenales, Colombres-Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				17	51	Construcción Jardín Escuela General Arenales, Colombres-Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	6.550.754	6.550.754	0	100,00	0,00	0,00	
				23		Construcción Jardín N° 87 - Provincia de Córdoba, Las Cejas, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR							
					51	Construcción Jardín N° 87 - Provincia de Córdoba, Las Cejas, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR							
				23	51	Construcción Jardín N° 87 - Provincia de Córdoba, Las Cejas, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	4.069.830	4.069.830	0	100,00	0,00	0,00	
				37		Construcción Jardín Escuela Amadeo Jacques, La Ramada y La Cruz Burruyacu, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR							
					51	Construcción Jardín Escuela Amadeo Jacques, La Ramada y La Cruz Burruyacu, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR							
				37	51	Construcción Jardín Escuela Amadeo Jacques, La Ramada y La Cruz Burruyacu, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	9.569.716	9.569.716	0	100,00	0,00	0,00	
				38		Construcción Jardín de Infantes en el Barrio Virgen del Valle, loc La Rioja, Prov. de La Rioja- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes en el Barrio Virgen del Valle, locLa Rioja, Prov. de La Rioja- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				38	51	Construcción Jardín de Infantes en el Barrio Virgen del Valle, locLa Rioja, Prov. de La Rioja- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	44.213.336	39.213.336	9.338.083	40,00	42,00	11,00	
				39		Construcción Jardín de Inf. en Esc. N° 4063 D.Victorino de la Plaza EX-119 Cachi, Prov. de Salta- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Inf. en Esc. N° 4063 D.Victorino de la Plaza EX-119 Cachi, Prov. de Salta- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				39	51	Construcción Jardín de Inf. en Esc. N° 4063 D.Victorino de la Plaza EX-119 Cachi, Prov. de Salta- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	36.084.628	21.084.628	6.568.083	83,00	17,00	16,00	
				40		Construcción Jardín en Escuela N° 4064 Facundo de Zuviria (EX-121) localidad Cafayate,Prov.de Salta -PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín en Escuela N° 4064 Facundo de Zuviria (EX-121) localidad Cafayate,Prov.de Salta -PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)							
				40	51	Construcción Jardín en Escuela N° 4064 Facundo de Zuviria (EX-121) localidad Cafayate,Prov.de Salta -PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)	57.307.689	47.307.689	6.688.147	32,00	68,00	15,00	
				41		Construcción Jardín de Inf.en Escuela N° 4104 Pachi Gorriti EX-177 Localidad Rosario de la Frontera,Prov.Salta(BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Inf.en Escuela N° 4104 Pachi Gorriti EX-177 Localidad Rosario de la Frontera,Prov.Salta(BID 3455/OC-AR)							
				41	51	Construcción Jardín de Inf.en Escuela N° 4104 Pachi Gorriti EX-177 Localidad Rosario de la Frontera,Prov.Salta(BID 3455/OC-AR)	54.824.004	39.824.004	10.700.655	69,00	31,00	19,00	
				42		Construcción Jard.de Inf. en Esc. N° 4127 Manuela Pedraza EX-209 Rosario de la Frontera, Prov.de Salta - (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jard.de Inf. en Esc. N° 4127 Manuela Pedraza EX-209 Rosario de la Frontera, Prov.de Salta - (BID 3455/OC-AR)							
				42	51	Construcción Jard.de Inf. en Esc. N° 4127 Manuela Pedraza EX-209 Rosario de la Frontera, Prov.de Salta - (BID 3455/OC-AR)	60.321.739	45.321.739	7.156.057	37,00	44,00	11,00	
				43		Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 63 Pedro Narciso Berreta Localidad Santa Clara, Prov. de Tucumán -(BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 63 Pedro Narciso Berreta Localidad Santa Clara, Prov. de Tucumán -(BID 3455/OC-AR)							
				43	51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 63 Pedro Narciso Berreta Localidad Santa Clara, Prov. de Tucumán -(BID 3455/OC-AR)	40.077.843	25.077.843	6.867.688	52,00	48,00	34,00	
				44		Construcción Jardín de Infantes en Escuela Manuel Garcia Fernandez, Localidad Bella Vista, Provincia de Tucumán-(BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela Manuel Garcia Fernandez, Localidad Bella Vista, Provincia de Tucumán-(BID 3455/OC-AR)							
				44	51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela Manuel Garcia Fernandez, Localidad Bella Vista, Provincia de Tucumán-(BID 3455/OC-AR)	84.748.882	69.748.882	16.024.266	15,00	42,00	36,00	
				45		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Alberto Garcia Hamiltor Localidad San Miguel de Tucumán (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Alberto Garcia Hamiltor Localidad San Miguel de Tucumán (BID 3455/OC-AR)							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
				45	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Alberto Garcia Hamiltor Localidad San Miguel de Tucumán (BID 3455/OC-AR)		43.644.444	28.644.444	7.006.578	71,00	29,00	26,00
				46		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Evita, Localidad Aguilares, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Evita, Localidad Aguilares, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
				46	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Evita, Localidad Aguilares, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	14.570.972	14.570.972	14.570.971	0,00	39,00	0,00	
				47		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Martha Alcira Salotti, Localidad Las Talitas, Prov. de Tucumán(BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Martha Alcira Salotti, Localidad Las Talitas, Prov.de Tucumán(BID 3455/OC-AR)							
				47	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Martha Alcira Salotti, Localidad Las Talitas, Prov.de Tucumán(BID 3455/OC-AR)	67.057.516	52.057.516	10.562.434	54,00	46,00	15,00	
				50		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 4135 Monseñor Tavella (EX-223), Localidad General Güemes (BID 4229 /OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 4135 Monseñor Tavella (EX-223), Localidad General Güemes (BID 4229 /OC-AR)							
				50	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 4135 Monseñor Tavella (EX-223), Localidad General Güemes (BID 4229 /OC-AR)	46.638.217	46.638.217	8.651.512	37,00	49,00	19,00	
				51		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 4041 Rafael Patricio Sosa (EX-79) localidad Salta, (BID 4229 /OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 4041 Rafael Patricio Sosa (EX-79) localidad Salta, (BID 4229 /OC-AR)							
				51	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 4041 Rafael Patricio Sosa (EX-79) localidad Salta, (BID 4229 /OC-AR)	57.590.820	57.590.820	6.817.315	33,00	49,00	23,00	
				52		Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 4088 Dr. Indalecio Gomez (EX-148) localidad Molinos (BID 4229 /OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 4088 Dr. Indalecio Gomez (EX-148) localidad Molinos (BID 4229 /OC-AR)							
				52	51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 4088 Dr. Indalecio Gomez (EX-148) localidad Molinos (BID 4229 /OC-AR)	27.360.363	27.360.363	7.547.749	52,00	48,00	27,00	
				53		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N°248 Juan L. Nougues Provincia de Tucumán (BID 4229 /OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N°248 Juan L. Nougues , Provincia de Tucumán (BID 4229 /OC-AR)							
				53	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N°248 Juan L. Nougues , Provincia de Tucumán (BID 4229 /OC-AR)	64.569.167	64.569.167	8.382.872	38,00	39,00	16,00	
				54		Construcción Jardín de Infantes en Teniente Benjamin Matienzo Provincia de Tucumán - (BID 4229 /OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes en Teniente Benjamin Matienzo Provincia de Tucumán - (BID 4229 /OC-AR)							
				54	51	Construcción Jardín de Infantes en Teniente Benjamin Matienzo Provincia de Tucumán - (BID 4229 /OC-AR)	30.050.795	30.050.795	8.220.680	55,00	45,00	28,00	
				55		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 246, Localidad La Marta, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 246, Localidad La Marta, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
				55	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 246, Localidad La Marta, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	28.038.281	28.038.281	6.345.679	45,00	55,00	38,00	
				56		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Salvador Alfonso, Localidad Las Salinas, Provincia de Tucumán (BID 4229/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Salvador Alfonso, Localidad Las Salinas, Provincia de Tucumán (BID 4229/OC-AR)							
				56	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Salvador Alfonso, Localidad Las Salinas, Provincia de Tucumán (BID 4229/OC-AR)	28.629.547	28.629.547	5.676.135	42,00	39,00	28,00	
				57		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Niñez Tucumana, Localidad Alderetes, Prov.de Tucumán - PRINI(BID 4229 /OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Niñez Tucumana, Localidad Alderetes, Prov.de Tucumán - PRINI(BID 4229 /OC-AR)							
				57	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Niñez Tucumana, Localidad Alderetes, Prov.de Tucumán - PRINI(BID 4229 /OC-AR)	51.507.913	51.507.913	15.262.044	39,00	39,00	37,00	
				58		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 247 P.Fernandez, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 247 P.Fernandez, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
				58	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 247 P.Fernandez, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	54.431.080	54.431.080	19.674.834	61,00	39,00	35,00	

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
				59		Construcción Jardín de Infantes en Julio Corzo localidad Las Talitas, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes en Julio Corzo localidad Las Talitas, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
				59	51	Construcción Jardín de Infantes en Julio Corzo localidad Las Talitas, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)		44.289.205	44.289.205	7.378.415	31,00	44,00	21,00
				60		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 384 J M del Campo Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 384 J M del Campo Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
				60	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 384 J M del Campo Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)		35.812.708	35.812.708	7.214.911	72,00	28,00	16,00
				61		Construcción Jardín de Infantes en Pablo Haimes, Localidad Concepción, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes en Pablo Haimes, Localidad Concepción, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
				61	51	Construcción Jardín de Infantes en Pablo Haimes, Localidad Concepción, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)		38.831.346	38.831.346	9.006.378	32,00	44,00	40,00
				62		Construcción Jardín de Infantes en Dr. Domingo Garcia, Localidad Aguilares, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes en Dr. Domingo Garcia, Localidad Aguilares, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
				62	51	Construcción Jardín de Infantes en Dr. Domingo Garcia, Localidad Aguilares, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)		41.997.829	41.997.829	10.911.839	22,00	39,00	62,00
				65		Construcción Jardín de Infantes en Olta localidad Olta, Provincia de La Rioja - PRINI I (BID 4229 /OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes en Olta localidad Olta, Provincia de La Rioja - PRINI I (BID 4229 /OC-AR)							
				65	51	Construcción Jardín de Infantes en Olta localidad Olta, Provincia de La Rioja - PRINI I (BID 4229 /OC-AR)		50.939.790	50.939.790	9.920.264	31,00	34,00	20,00
				66		Construcción Jardín de Infantes N° 9, Localidad Milagro, Provincia de La Rioja - PRINI I (BID 4229 /OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes N° 9, Localidad Milagro, Provincia de La Rioja - PRINI I (BID 4229 /OC-AR)							
				66	51	Construcción Jardín de Infantes N° 9, Localidad Milagro, Provincia de La Rioja - PRINI I (BID 4229 /OC-AR)		48.014.846	48.014.846	8.862.495	28,00	43,00	23,00
				67		Construcción Jardín de Infantes en el Barrio San Lorenzo, Localidad San Lorenzo, provincia Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes en el Barrio San Lorenzo, Localidad San Lorenzo, provincia Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				67	51	Construcción Jardín de Infantes en el Barrio San Lorenzo, Localidad San Lorenzo, provincia Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		43.635.947	33.635.947	9.745.056	37,00	46,00	24,00
				68		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 83 ISABEL MENA DE MATA, Burruyacu, localidad El Chañar, provincia de TUCUMAN -							
					51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 83 ISABEL MENA DE MATA, Burruyacu, localidad El Chañar, provincia de TUCUMAN -							
				68	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 83 ISABEL MENA DE MATA, Burruyacu, localidad El Chañar, provincia de TUCUMAN -		25.962.117	15.962.117	2.671.150	54,00	46,00	41,00
				69		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 2, Chilecito, localidad de Malligasta, provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID							
					51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 2, Chilecito, localidad de Malligasta, provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID							
				69	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 2, Chilecito, localidad de Malligasta, provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID		44.256.078	34.256.078	19.306.805	35,00	65,00	34,00
				70		Construcción Jardín Mama Antula, La Banda, localidad de La Banda, provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-							
					51	Construcción Jardín Mama Antula, La Banda, localidad de La Banda, provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-							
				70	51	Construcción Jardín Mama Antula, La Banda, localidad de La Banda, provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-		98.287.462	83.287.462	13.116.904	10,00	90,00	22,00
				71		Construcción Jardín en el barrio Saint Germain, Capital, localidad de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero - P							
					51	Construcción Jardín en el barrio Saint Germain, Capital, localidad de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero - P							
				71	51	Construcción Jardín en el barrio Saint Germain, Capital, localidad de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero - P		97.757.806	82.757.806	10.358.463	8,00	73,00	18,00
				72		Construcción Jardín N° 70 CRISOL, Capital, localidad de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero - PRINI I (BID N°							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022	
101	16	0	13	51		Construcción Jardín N° 70 CRISOL, Capital, localidad de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero - PRINI I (BID N°								
				72	51	Construcción Jardín N° 70 CRISOL, Capital, localidad de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero - PRINI I (BID N°		100.124.258	100.124.258	16.312.726	15,00	85,00	20,00	
				73		Construcción Jardín en Escuela 4035 Profesor Alejandro Gauffin, Salta, Provincia de Salta - PRINI I (BID N° 4229 /OC-AR)								
				51		Construcción Jardín en Escuela 4035 Profesor Alejandro Gauffin, Salta, Provincia de Salta - PRINI I (BID N° 4229 /OC-AR)								
				73	51	Construcción Jardín en Escuela 4035 Profesor Alejandro Gauffin, Salta, Provincia de Salta - PRINI I (BID N° 4229 /OC-AR)		63.158.210	63.158.210	13.772.243	36,00	64,00	26,00	
				74		Construcción Jardín en el barrio Sector C1 Ciudad Nueva, localidad La Rioja, provincia de La Rioja- PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-A								
				51		Construcción Jardín en el barrio Sector C1 Ciudad Nueva, localidad La Rioja, provincia de La Rioja- PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-A								
				74	51	Construcción Jardín en el barrio Sector C1 Ciudad Nueva, localidad La Rioja, provincia de La Rioja- PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-A		44.941.680	39.941.680	6.367.339	37,00	63,00	12,00	
				11		Ejecución de Obras en Jardines en Región Noreste Argentino - Etapa II								
				1		Construcción Jardín de Infantes N° 46 en la Escuela N° 555, San Martín, localidad Bacaray, provincia de CORRIENTES - PROMEDU IV								
				51		Construcción Jardín de Infantes N° 46 en la Escuela N° 555, San Martín, localidad Bacaray, provincia de CORRIENTES - PROMEDU IV								
				11	1	51	Construcción Jardín de Infantes N° 46 en la Escuela N° 555, San Martín, localidad Bacaray, provincia de CORRIENTES - PROMEDU IV	39.397.417	27.397.417	9.892.820	51,00	49,00	49,00	
				2		Construcción Jardín de Infantes N° 40 en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 84, Pirane, Localidad, Loma Senes, provi								
				51		Construcción Jardín de Infantes N° 40 en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 84, Pirane, Localidad, Loma Senes, provi								
				2	51	Construcción Jardín de Infantes N° 40 en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 84, Pirane, Localidad, Loma Senes, provi	27.820.708	17.820.708	5.300.566	78,00	22,00	22,00		
				3		Construcción Jardín de Infantes N° 40 en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 304, Pirane, localidad Colonia Loma Sene								
				51		Construcción Jardín de Infantes N° 40 en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 304, Pirane, localidad Colonia Loma Sene								
				3	51	Construcción Jardín de Infantes N° 40 en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 304, Pirane, localidad Colonia Loma Sene	25.822.223	20.822.223	10.273.975	45,00	30,00	50,00		
				4		Construcción Jardín de Infantes en el Núcleo Educativo de Nivel Inicial N° 2067, Sede Escuela N° 26, Concepción, Localidad de Co								
				51		Construcción Jardín de Infantes en el Núcleo Educativo de Nivel Inicial N° 2067, Sede Escuela N° 26, Concepción, Localidad de Co								
				4	51	Construcción Jardín de Infantes en el Núcleo Educativo de Nivel Inicial N° 2067, Sede Escuela N° 26, Concepción, Localidad de Co	23.662.967	23.662.967	5.223.152	23,00	58,00	27,00		
				5		Construcción Jardín JIN N° 24 EPEP N° 105, Laishi, localidad de El Mbigua,provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)								
				51		Construcción Jardín JIN N° 24 EPEP N° 105, Laishi, localidad de El Mbigua,provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)								
				5	51	Construcción Jardín JIN N° 24 EPEP N° 105, Laishi, localidad de El Mbigua,provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)	22.536.188	12.536.188	4.860.070	78,00	22,00	22,00		
				6		Construcción Jardín 56 Sede Escuela 686, San Ignacio, localidad Jardín América, provincia de Misiones - PRINI I (BID N° 4229 /O								
				51		Construcción Jardín 56 Sede Escuela 686, San Ignacio, localidad Jardín América, provincia de Misiones - PRINI I (BID N° 4229 /O								
				6	51	Construcción Jardín 56 Sede Escuela 686, San Ignacio, localidad Jardín América, provincia de Misiones - PRINI I (BID N° 4229 /O	50.625.138	50.625.138	11.784.335	0,00	56,00	0,00		
						Fundación Miguel Lillo								
101	16	0	13			Investigación de la Flora, Fauna y Gea								
						Investigación de la Flora, Fauna y Gea								
						Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 pisos)								
				51		Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 pisos)								
101	16	0	13	51		Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 pisos)		7.500.000	7.500.000	0	32,02	13,30	0,00	
						Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación								

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022				
	106	16	0	2	52	Comisión Nacional de Actividades Espaciales											
						Generación de Ciclos de Información Espacial Completos											
						Generación de Ciclos de Información Espacial Completos											
						Misiones Satelitales											
71	106	16	0	2	52	Misión SAOCOM (BID N° 1777/ OC-AR) / (BID N° 4840/ OC-AR)											
						Misión SAOCOM (BID N° 1777/ OC-AR) / (BID N° 4840/ OC-AR)	2.433.467.703	2.427.467.703	151.214.870	97,80	1,60	0,40					
					9	Misiones Satelitales - Etapa III (CAF N° 8700)											
						Misiones SABIAMAR (CAF N° 8700)											
					9	Misiones SABIAMAR (CAF N° 8700)	1.939.514.555	1.939.514.555	292.194.558	92,99	2,00	0,50					
						Construcción del Satélite SAOCOM 2 A/B											
					12	Construcción del Satélite SAOCOM 2 A/B											
						Construcción del Satélite SAOCOM 2 A/B	132.131.644	132.131.644	0	1,50	2,00	0,00					
					13	Diseño, Fabricación, Integración y Ensayo de 4 Satélites (SARE II A)											
						Diseño, Fabricación, Integración y Ensayo de 4 Satélites (SARE II A)											
					13	Diseño, Fabricación, Integración y Ensayo de 4 Satélites (SARE II A)	114.800.072	114.800.072	0	2,50	1,00	0,00					
						Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio											
						17	0	1	52	Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio							
										Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas							
										Configuración de Vehículo Espacial							
										Configuración de Vehículo Espacial	1.264.066.829	1.264.066.829	499.846	100,00	0,00	0,00	
	17	0	1	5	Construccion de Vehiculos Lanzadores Tronador II A, B y C												
					Construccion de Vehiculos Lanzadores Tronador II A, B y C												
				5	Construccion de Vehiculos Lanzadores Tronador II A, B y C	213.022.390	213.022.390	0	4,10	2,00	0,50						
					Ministerio de Cultura												
72	337	1	0	1	Ministerio de Cultura												
					Actividades Centrales												
					Actividades Centrales												
					Remodelación de Sede Principal Ministerio de Cultura - Etapa 1 - Av. Alvear 1690 - CABA												
					Remodelación de Sede Principal Ministerio de Cultura - Etapa 1 - Av. Alvear 1690 - CABA												
					Remodelación de Sede Principal Ministerio de Cultura - Etapa 1 - Av. Alvear 1690 - CABA	737.960	737.960	737.960	0,00	100,00	100,00						
					Gestión de Museos Nacionales												
					Gestión de Museos Nacionales												
					Restauración de Fachadas y Cubiertas de Museos Nacionales												
					Restauración de Fachadas y Cubiertas de Museos Nacionales												
					Restauración de Fachadas y Cubiertas de Museos Nacionales	56.635.916	44.035.916	0	87,00	13,00	0,00						
					Restauración y Puesta en Valor de Museos Nacionales - Etapa 1												
Restauración y Puesta en Valor de Museos Nacionales - Etapa 1																	
Restauración y Puesta en Valor de Museos Nacionales - Etapa 1	49.896.403	66.896.403	9.705.899	87,00	13,00	7,00											
Restauración y Puesta en Valor de Museos Nacionales - Etapa 1																	
Gestión del Museo Nacional de Bellas Artes - MNBA																	
Gestión del Museo Nacional de Bellas Artes - MNBA																	

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022		
75	113	16	1	6		Construcción de Reservas, Espacios de Exhibición y Talleres - Museo Nacional de Bellas Artes en Tecnópolis									
				51	Construcción de Reservas, Espacios de Exhibición y Talleres - Museo Nacional de Bellas Artes en Tecnópolis										
				6	51	Construcción de Reservas, Espacios de Exhibición y Talleres - Museo Nacional de Bellas Artes en Tecnópolis	0	0	0	0,00	100,00	0,00			
						Teatro Nacional Cervantes									
						Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes									
			0	27			Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes								
						Ejecución de Obras Adecuación e Implementación Cantina Piso 11									
					51	Ejecución de Obras Adecuación e Implementación Cantina Piso 11									
		113			16	0	27	51	Ejecución de Obras Adecuación e Implementación Cantina Piso 11	5.426.000	5.426.000	0	100,00	0,00	0,00
					34	Ejecución de Obras de Restauración Integral y Puesta en Valor de la Sala María Guerrero – Etapa I									
	116				51	Ejecución de Obras de Restauración Integral y Puesta en Valor de la Sala María Guerrero – Etapa I									
					34	51	Ejecución de Obras de Restauración Integral y Puesta en Valor de la Sala María Guerrero – Etapa I	9.748.000	9.748.000	0	100,00	0,00	0,00		
					35		Actualización y Modernización de Ascensores Montacargas								
						51	Actualización y Modernización de Ascensores Montacargas								
					35	51	Actualización y Modernización de Ascensores Montacargas	23.700.000	23.700.000	0	0,00	0,00	0,00		
			25					Biblioteca Nacional "Doctor Mariano Moreno"							
							Servicios de la Biblioteca Nacional								
						0	Servicios de la Biblioteca Nacional								
						6	Adecuación del Centro de Datos y Centro de Contingencia del Museo del Libro y de la Lengua para la Digitalización del Acervo de								
						51	Adecuación del Centro de Datos y Centro de Contingencia del Museo del Libro y de la Lengua para la Digitalización del Acervo de								
116	25	0	6	51	Adecuación del Centro de Datos y Centro de Contingencia del Museo del Libro y de la Lengua para la Digitalización del Acervo de	349.194.240	474.694.240	9.332.482	16,00	84,00	2,00				
	350	24					Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social								
						Sistema Federal de Empleo									
					0	Sistema Federal de Empleo									
					1	Construcción y Reformas Edilicias en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral									
					51	Construcción y Reformas Edilicias en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral									
75		350	24	0	1	51	Construcción y Reformas Edilicias en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral	8.234.601	8.234.601	0	0,00	35,00	0,00		
		850	1					Administración Nacional de la Seguridad Social							
							Actividades Centrales								
						0	Actividades Centrales								
						27	Puesta en Valor Edificios Regional Sur 1 - Provincia de Río Negro								
	51					Puesta en Valor Edificios Regional Sur 1 - Provincia de Río Negro									
	850		1	0	27	51	Puesta en Valor Edificios Regional Sur 1 - Provincia de Río Negro	2.050.000	2.050.000	0	100,00	0,00	0,00		
						62	Provisión e Instalación de Sistema de Protección Contra Incendio - Castex N° 4453								
						51	Provisión e Instalación de Sistema de Protección Contra Incendio - Castex N° 4453								
						62	51	Provisión e Instalación de Sistema de Protección Contra Incendio - Castex N° 4453	2.600.000	2.600.000	0	93,77	1,21	0,00	
						70	Puesta en Valor de los Edificios Ubicados en la Provincia de Santa Cruz, Jefatura Regional SUR II								

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
				51		Puesta en Valor de los Edificios Ubicados en la Provincia de Santa Cruz, Jefatura Regional SUR II							
			70	51		Puesta en Valor de los Edificios Ubicados en la Provincia de Santa Cruz, Jefatura Regional SUR II		7.472.264	7.472.264	0	0,00	0,00	0,00
			80			Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 3 Etapa 2							
				51		Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 3 Etapa 2							
			80	51		Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 3 Etapa 2		81.950.000	81.950.000	3.303.064	100,00	0,00	0,00
			84			Puesta en Valor Edificios Regional Centro Etapa 2							
				51		Puesta en Valor Edificios Regional Centro Etapa 2							
			84	51		Puesta en Valor Edificios Regional Centro Etapa 2		1.250.000	1.250.000	0	100,00	0,00	0,00
			88			Puesta en valor Edificios Regional Capital - Etapa 2							
				51		Puesta en valor Edificios Regional Capital - Etapa 2							
			88	51		Puesta en valor Edificios Regional Capital - Etapa 2		49.846.602	49.846.602	11.264.117	100,00	0,00	0,00
		1				Desarrollo de Infraestructura							
			2			Puesta en Valor Regional Bonaerense 2 - Etapa III							
				51		Puesta en Valor Regional Bonaerense 2 - Etapa III							
		1	2	51		Puesta en Valor Regional Bonaerense 2 - Etapa III		750.000	750.000	0	100,00	0,00	0,00
			3			Puesta en Valor Edificios Regional Conurbano 2 - Etapa III							
				51		Puesta en Valor Edificios Regional Conurbano 2 - Etapa III							
			3	51		Puesta en Valor Edificios Regional Conurbano 2 - Etapa III		4.300.000	4.300.000	0	100,00	0,00	0,00
			9			Construcción Edificio UDAI Liniers, CABA							
				51		Construcción Edificio UDAI Liniers, CABA							
			9	51		Construcción Edificio UDAI Liniers, CABA		7.800.000	7.800.000	0	0,39	0,00	0,00
			11			Puesta en Valor, Remodelación y Reparación Integral de los Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Litoral							
				51		Puesta en Valor, Remodelación y Reparación Integral de los Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Litoral							
			11	51		Puesta en Valor, Remodelación y Reparación Integral de los Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Litoral		18.574.206	18.574.206	0	0,00	10,00	0,00
			12			Puesta en Valor de los Edificios en Uso de ANSES JR Noreste							
				51		Puesta en Valor de los Edificios en Uso de ANSES JR Noreste							
			12	51		Puesta en Valor de los Edificios en Uso de ANSES JR Noreste		17.852.059	17.852.059	0	0,00	10,00	0,00
			18			Puesta en Valor, Remodelacion y Reparación del Piedras 353, CABA							
				51		Puesta en Valor, Remodelacion y Reparación del Piedras 353, CABA							
			18	51		Puesta en Valor, Remodelacion y Reparación del Piedras 353, CABA		13.500.000	13.500.000	0	47,66	0,00	0,00
			19			Puesta en Valor Integral - Edificios Centrales ANSES - Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
				51		Puesta en Valor Integral - Edificios Centrales ANSES - Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
			19	51		Puesta en Valor Integral - Edificios Centrales ANSES - Ciudad Autónoma de Buenos Aires		26.900.000	26.900.000	0	52,93	0,00	0,00
			22			Puesta en Valor de Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Noroeste							
				51		Puesta en Valor de Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Noroeste							
			22	51		Puesta en Valor de Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Noroeste		8.990.606	8.990.606	0	0,00	17,00	0,00
			23			Puesta en Valor de Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Conurbano I							
				51		Puesta en Valor de Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Conurbano I							
			23	51		Puesta en Valor de Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Conurbano I		0	0	0	0,00	60,00	0,00
						Ministerio de Salud							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
	310					Ministerio de Salud							
		1				Actividades Centrales							
			0			Actividades Centrales							
				1		Refuncionalización Espacios Físicos - Sede Central MSAL							
					51	Trabajos Generales de Refuncionalización de Espacios Físicos - MSAL							
80	310	1	0	1	51	Trabajos Generales de Refuncionalización de Espacios Físicos - MSAL	3.909.836	3.909.836		0	45,00	55,00	7,00
		26				Cobertura de Emergencias Sanitarias							
			0			Cobertura de Emergencias Sanitarias							
				2		Construcción de Depósito de Tanques de Oxígeno							
					51	Construcción de Depósito de Tanques de Oxígeno							
		26	0	2	51	Construcción de Depósito de Tanques de Oxígeno					0,00	10,00	s/i
		30				Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de Salud							
			0			Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de Salud							
				2		Centro de Almacenamientos Nacional de Vacunas (BID N° 5032/OC-AR)							
					51	Centro de Almacenamientos Nacional de Vacuna (BID N° 5032/OC-AR)							
		30	0	2	51	Centro de Almacenamientos Nacional de Vacuna (BID N° 5032/OC-AR)	345.580	345.580		0	0,00	0,00	0,00
				3		Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas (BID N° 5032/OC-AR)							
					52	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Catamarca (BID N° 5032/OC-AR)							
				3	52	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Catamarca (BID N° 5032/OC-AR)	100	100		0	0,00	100,00	0,00
					53	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de San Luis (BID N° 5032/OC-AR)							
					53	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de San Luis (BID N° 5032/OC-AR)	0				0,00	100,00	0,00
					54	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Misiones (BID N° 5032/OC-AR)							
					54	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Misiones (BID N° 5032/OC-AR)	0				0,00	100,00	0,00
					55	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de La Pampa (BID N° 5032/OC-AR)							
					55	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de La Pampa (BID N° 5032/OC-AR)	0				0,00	80,00	0,00
					56	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Río Negro (BID N° 5032/OC-AR)							
					56	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Río Negro (BID N° 5032/OC-AR)	100	100		0	0,00	100,00	0,00
					57	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Buenos Aires (BID N° 5032/OC-AR)							
					57	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Buenos Aires (BID N° 5032/OC-AR)	294.000	294.000		0	0,00	100,00	0,00
					58	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Santa Cruz (BID N° 5032/OC-AR)							
					58	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Santa Cruz (BID N° 5032/OC-AR)	100	100		0	0,00	100,00	0,00
					59	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 5032/OC-AR)							
					59	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 5032/OC-AR)	100	100		0	0,00	100,00	0,00
					60	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Salta (BID N° 5032/OC-AR)							
					60	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Salta (BID N° 5032/OC-AR)	0				0,00	100,00	0,00
				4		Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios Provinciales (BCIE N° 2215)							
					51	Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Chaco I (BCIE N° 2215)							
				4	51	Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Chaco I (BCIE N° 2215)	1.547.255	1.547.255		0	0,00	31,00	s/i
					52	Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Chaco II (BCIE N° 2215)							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
				52		Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Chaco II (BCIE N° 2215)		1.547.255	1.547.255	0	0,00	31,00	s/i
				53		Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Chaco III (BCIE N° 2215)							
				53		Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Chaco III (BCIE N° 2215)		737.406	737.406	0	0,00	31,00	s/i
				54		Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Chubut I (BCIE N° 2215)							
				54		Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Chubut I (BCIE N° 2215)		1.547.255	1.547.255	0	0,00	31,00	s/i
				55		Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Chubut II (BCIE N° 2215)							
				55		Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Chubut II (BCIE N° 2215)		1.547.255	1.547.255	0	0,00	31,00	s/i
				56		Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Chubut III (BCIE N° 2215)							
				56		Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Chubut III (BCIE N° 2215)		1.547.255	1.547.255	0	0,00	31,00	s/i
				57		Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Salta I (BCIE N° 2215)							
				57		Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Salta I (BCIE N° 2215)		1.547.255	1.547.255	0	0,00	31,00	s/i
				58		Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Salta II (BCIE N° 2215)							
				58		Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Salta II (BCIE N° 2215)		1.547.255	1.547.255	0	0,00	31,00	s/i
				59		Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Salta III (BCIE N° 2215)							
				59		Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Salta III (BCIE N° 2215)		1.547.255	1.547.255	0	0,00	31,00	s/i
				60		Obra y Equip Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios Santiago del Estero I (BCIE N° 2215)							
				60		Obra y Equip Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios Santiago del Estero I (BCIE N° 2215)		1.547.255	1.547.255	0	0,00	31,00	s/i
				61		Obra y Equip Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios Santiago del Estero II (BCIE N° 2215)							
				61		Obra y Equip Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios Santiago del Estero II (BCIE N° 2215)		1.547.255	1.547.255	0	0,00	31,00	s/i
				62		Obra y Equip Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios Santiago del Estero III (BCIE N° 2215)							
				62		Obra y Equip Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios Santiago del Estero III (BCIE N° 2215)		1.547.255	1.547.255	0	0,00	31,00	s/i
	37					Prevención y Control de Enfermedades Endémicas							
		0				Prevención y Control de Enfermedades Endémicas							
			6			Construcción de Base Nacional (FONPLATA ARG 41/2019)							
				51		Construcción de Base Nacional en Salta (FONPLATA ARG 41/2019)							
	37	0	6	51		Construcción de Base Nacional en Salta (FONPLATA ARG 41/2019)		22.078.100	22.078.100	0	0,00	20,41	s/i
				52		Construcción de Base Nacional en Santiago del Estero (FONPLATA ARG 41/2019)							
				52		Construcción de Base Nacional en Santiago del Estero (FONPLATA ARG 41/2019)		10.682.900	10.682.900	0	0,00	30,00	s/i
				53		Construcción de Base Nacional en San Juan (FONPLATA ARG 41/2019)							
				53		Construcción de Base Nacional en San Juan (FONPLATA ARG 41/2019)		12.463.400	12.463.400	0	0,00	30,00	s/i
				55		Construcción de Base Nacional en Juan José Castelli (Chaco) (FONPLATA ARG 41/2019)							
				55		Construcción de Base Nacional en Juan José Castelli (Chaco) (FONPLATA ARG 41/2019)					0,00	100,00	0,00
			7			Refuncionalización de Base Nacional (FONPLATA ARG 41/2019)							
				51		Refuncionalización de Base Nacional en Córdoba (FONPLATA ARG 41/2019)							
			7	51		Refuncionalización de Base Nacional en Córdoba (FONPLATA ARG 41/2019)					0,00	63,27	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
					52	Refuncionalización de Base Nacional en Corrientes (FONPLATA ARG 41/2019)							
					52	Refuncionalización de Base Nacional en Corrientes (FONPLATA ARG 41/2019)					0,00	50,62	0,00
					53	Refuncionalización de Base Nacional en Calchaquí (Santa Fe) (FONPLATA ARG 41/2019)							
					53	Refuncionalización de Base Nacional en Calchaquí (Santa Fe) (FONPLATA ARG 41/2019)					0,00	72,31	0,00
					55	Refuncionalización de Base Nacional en Tartagal (Salta) (FONPLATA ARG 41/2019)							
					55	Refuncionalización de Base Nacional en Tartagal (Salta) (FONPLATA ARG 41/2019)					0,00	60,26	0,00
					56	Refuncionalización de Base Nacional en Orán (Salta) (FONPLATA ARG 41/2019)							
					56	Refuncionalización de Base Nacional en Orán (Salta) (FONPLATA ARG 41/2019)					0,00	60,26	0,00
					57	Refuncionalización de Base Nacional en Salvador Mazza (Salta) (FONPLATA ARG 41/2019)							
					57	Refuncionalización de Base Nacional en Salvador Mazza (Salta) (FONPLATA ARG 41/2019)					0,00	92,37	0,00
					58	Refuncionalización de Base Nacional en Ledesma (Jujuy) (FONPLATA ARG 41/2019)							
					58	Refuncionalización de Base Nacional en Ledesma (Jujuy) (FONPLATA ARG 41/2019)					0,00	92,37	0,00
					59	Refuncionalización de Base Nacional en San Pedro (Jujuy) (FONPLATA ARG 41/2019)							
					59	Refuncionalización de Base Nacional en San Pedro (Jujuy) (FONPLATA ARG 41/2019)					0,00	92,37	0,00
	38					Funciones Esenciales de Salud Pública (BCIE N°2215)							
		0				Funciones Esenciales de Salud Pública (BCIE N°2215)							
			11			Construcción de Almacenes Regionales de Vacunas (BCIE N°2215)							
					51	Construcción de Almacenes de Vacunas NOA y NEA (BCIE N°2215)							
	38	0	11		51	Construcción de Almacenes de Vacunas NOA y NEA (BCIE N°2215)		49.280.190	49.280.190	6.663.169	41,00	59,00	10,80
					52	Construcción de Almacenes de Vacunas Centro, Patagonia y Cuyo (BCIE N°2215)							
					52	Construcción de Almacenes de Vacunas Centro, Patagonia y Cuyo (BCIE N°2215)	55.380.509	55.380.509	739.387	80,11	19,89	3,07	
903						Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer							
	53					Atención de Pacientes							
		0				Atención de Pacientes							
			44			Construcción de Depósito de Farmacia del Hospital Nac. Dr. Baldomero Sommer							
					51	Construcción de Depósito de Farmacia del Hospital Nac. Dr. Baldomero Sommer							
903	53	0	44		51	Construcción de Depósito de Farmacia del Hospital Nac. Dr. Baldomero Sommer	14.198.864	0	0	100,00	0,00	0,00	
					55	Readecuación de Red de Gas Troncal e Interna en los Barrios del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer							
					51	Readecuación de Red de Gas Troncal e Interna en los Barrios del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer							
			55		51	Readecuación de Red de Gas Troncal e Interna en los Barrios del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer	25.000.000	35.000.000	3.097.160	56,00	44,00	27,00	
					58	Ampliación de Hemoterapia del Hospital Nac. Dr. Baldomero Sommer							
					51	Ampliación de Hemoterapia del Hospital Nac. Dr. Baldomero Sommer							
			58		51	Ampliación de Hemoterapia del Hospital Nac. Dr. Baldomero Sommer	3.840.000	4.626.216	1.252.320	52,00	48,00	33,00	
					63	Refacción Pabellón 4 - Resonador Magnético							
					51	Refacción Pabellón 4 - Resonador Magnético							
			63		51	Refacción Pabellón 4 - Resonador Magnético	100	9.533.103	0	0,00	64,29	0,00	
					64	Construcción Conector 4 - 6							
					51	Construcción Conector 4 - 6							
			64		51	Construcción Conector 4 - 6	5.257.000	6.630.784	1.734.788	48,00	52,00	22,00	
					65	Construcción de Solado para Juegos Integrados							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
906	56	1	28	51		Construcción de Solado para Juegos Integrados							
				65	51	Construcción de Solado para Juegos Integrados		565.841	0	0	100,00	0,00	0,00
				66		Construcción de Sum y Equipamiento en Cuidados Paliativos							
				51		Construcción de Sum y Equipamiento en Cuidados Paliativos							
				66	51	Construcción de Sum y Equipamiento en Cuidados Paliativos		6.928.298	0	0	100,00	0,00	0,00
						Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán							
						Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud							
						Desarrollo y Producción de Biológicos							
				28		Adecuación Planta de Tratamiento y Purificación de Agua Tipo WFI, Barracas - CABA							
				51		Adecuación Planta de Tratamiento y Purificación de Agua Tipo WFI, Barracas - CABA							
				28	51	Adecuación Planta de Tratamiento y Purificación de Agua Tipo WFI, Barracas - CABA		13.525.000	525.000	0	100,00	0,00	s/i
				37		Readec Ed Espacios para el Traslado de Serv de Antígenos y Antisueros, Serv de Vacunas Bacterianas y Serv de Toxinas y Toxoides							
				51		Readec Ed Espacios para el Traslado de Serv de Antígenos y Antisueros, Serv de Vacunas Bacterianas y Serv de Toxinas y Toxoides							
				37	51	Readec Ed Espacios para el Traslado de Serv de Antígenos y Antisueros, Serv de Vacunas Bacterianas y Serv de Toxinas y Toxoides		31.997.264	85.797.264	0	22,11	77,89	s/i
				38		Readec Edilicia de Espacios para el Traslado de los Serv de Envasado BCG y Tuberculina y Servicio de Medios de Cultivo - CABA							
				51		Readec Edilicia de Espacios para el Traslado de los Serv de Envasado BCG y Tuberculina y Servicio de Medios de Cultivo - CABA							
				38	51	Readec Edilicia de Espacios para el Traslado de los Serv de Envasado BCG y Tuberculina y Servicio de Medios de Cultivo - CABA		27.671.606	25.471.606	0	16,55	83,45	s/i
				39		Remodelación del Servicio Sueros Perteneciente al Área de Filtración y Ultrafiltración del Instituto Nacional de Producción de B							
				51		Remodelación del Servicio Sueros Perteneciente al Área de Filtración y Ultrafiltración del Instituto Nacional de Producción de B							
				39	51	Remodelación del Servicio Sueros Perteneciente al Área de Filtración y Ultrafiltración del Instituto Nacional de Producción de B		14.800.000	17.190.000	4.090.034	27,23	72,77	s/i
				40		Remodelación Planta Productora de Biológicos - Barracas, CABA							
				51		Remodelación Planta Productora de Biológicos - Barracas, CABA							
				40	51	Remodelación Planta Productora de Biológicos - Barracas, CABA		20.050.000	23.335.000	5.196.782	21,75	78,25	s/i
2	6	2	14			Investigación, Docencia y Servicio en Infecciones Bacterianas, Micóticas, Parasitarias y Virósicas							
				51		Remodelación y Ampliación del Servicio de Fisiopatogenia y Enterobacterias - Etapa 3, Barracas-CABA							
				51		Remodelación y Ampliación del Servicio de Fisiopatogenia y Enterobacterias - Etapa 3, Barracas-CABA							
				2	14	Remodelación y Ampliación del Servicio de Fisiopatogenia y Enterobacterias - Etapa 3, Barracas-CABA		30.686.688	30.686.688	2.779.858	70,00	30,00	s/i
				6		Control de Tuberculosis y Otras Enfermedades Respiratorias							
				12		Reparación de Sanitarios en Edificio Central y Office - Sala de Informática, Santa Fé							
				51		Reparación de Sanitarios en Edificio Central y Office - Sala de Informática, Santa Fé							
				6	12	Reparación de Sanitarios en Edificio Central y Office - Sala de Informática, Santa Fé		14.136.589	4.136.589	2.944.941	85,00	15,00	s/i
				8		Capacitación y Servicios Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias							
				15		Remodelación de Laboratorios BSL2 TBC/Virología – Instituto Nacional de Epidemiología "Dr. Juan H. Jara" - Mar del Plata - Provi							
8	12	1	15	51		Remodelación de Laboratorios BSL2 TBC/Virología – Instituto Nacional de Epidemiología "Dr. Juan H. Jara" - Mar del Plata - Provi							
				8	15	Remodelación de Laboratorios BSL2 TBC/Virología – Instituto Nacional de Epidemiología "Dr. Juan H. Jara" - Mar del Plata - Provi		45.700.000	25.700.000	7.288.000	85,00	15,00	s/i
				12		Investigación para la Prevención y Control de Enfermedades Tropicales y Subtropicales							
				1		Construcción de Campus de Investigación, Viviendas Unifamiliares y Base para Control de Vectores							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
81	909	59	12	1	51	Construcción de Campus de Investigación, Viviendas Unifamiliares y Base para Control de Vectores							
					51	Construcción de Campus de Investigación, Viviendas Unifamiliares y Base para Control de Vectores Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca		308.000.000	90.000.000	45.137.912	92,23	7,77	s/i
						Atención de Pacientes (DIS)							
					0	Atención de Pacientes (DIS)							
					20	Readecuacion de la Red Eléctrica Interna de Pabellones (DIS)							
					51	Readecuacion de la Red Eléctrica Interna de Pabellones (DIS)							
		59	0	20	51	Readecuacion de la Red Eléctrica Interna de Pabellones (DIS)		4.000.000	4.000.000	0	48,96	25,52	0,00
					33	Reacondicionamiento de Instalación de Gas (DIS)							
					51	Reacondicionamiento de Instalación de Gas (DIS)							
					33	Reacondicionamiento de Instalación de Gas (DIS)		5.095.000	5.095.000	0	20,00	80,00	0,00
					35	Extencion de la Infraestructura de la Red Eléctrica (DIS)							
	317	60	5	12	51	Extencion de la Infraestructura de la Red Eléctrica (DIS)							
					35	Extencion de la Infraestructura de la Red Eléctrica (DIS)		2.500.000	2.500.000	0	0,00	50,00	0,00
					36	Refacción de Lavadero Central (DIS)							
					51	Refacción de Lavadero Central (DIS)							
					36	Refacción de Lavadero Central (DIS)		20.000.000	22.000.000	1.510.110	20,53	79,47	0,00
		61	0	1		Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible							
						Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible							
						Política Ambiental en Recursos Naturales							
						Protección Ambiental de los Bosques Nativos							
						Abastecimiento y Almacenamiento de Agua para Producción, en las Provincias del Chaco y Santiago del Estero (BIRF N° 8493)							
81	317	60	5	12	51	Abastecimiento y Almacenamiento de Agua para Producción, en las Provincias del Chaco y Santiago del Estero (BIRF N° 8493)							
					51	Abastecimiento y Almacenamiento de Agua para Producción, en las Provincias del Chaco y Santiago del Estero (BIRF N° 8493)		88.790.000	88.790.000	10.680.113	46,00	54,00	10,00
					13	Construcción de Techos de Captación de Agua de Lluvia, en las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero, Lotes 1 a 3 (BIR							
					51	Construcción de Techos de Captación de Agua de Lluvia, en las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero, Lotes 1 a 3 (BIR							
					13	Construcción de Techos de Captación de Agua de Lluvia, en las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero, Lotes 1 a 3 (BIR		28.410.000	28.410.000	0	100,00	0,00	0,00
		61	0	1	15	Construcción de Pozo Profundo para Acceso al Agua -Etapa II- (BIRF N° 8493)							
					51	Construcción de Pozo Profundo para Acceso al Agua -Etapa II- (BIRF N° 8493)							
					15	Construcción de Pozo Profundo para Acceso al Agua -Etapa II- (BIRF N° 8493)		213.080.000	213.080.000	28.566.211	38,00	62,00	23,00
						Promoción y Gestión del Cambio Climático y el Desarrollo Sostenible							
						Promoción y Gestión del Cambio Climático y el Desarrollo Sostenible							
	61	0	1	1		Construcciones en Bienes de Dominio Público en el Marco del Proyecto Regional Argentina-Uruguay-Fondo de Adaptación (CAF - AF/AU)							
					51	Construcciones en Bienes de Dominio Público en el Marco del Proyecto Regional Argentina-Uruguay-Fondo de Adaptación (CAF - AF/AU)							
					51	Construcciones en Bienes de Dominio Público en el Marco de Proyecto Regional Argentina-Uruguay-Fondo de Adaptación (CAF - AF/AU)		0	0	0	0,00	80,00	3,90
	63	0				Control Ambiental							
						Control Ambiental							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
				31		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en la Ciudad de Concordia (BID N° 3249/OC-AR)							
					51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en la Ciudad de Concordia (BID N° 3249/OC-AR)							
	63	0		31	51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en la Ciudad de Concordia (BID N° 3249/OC-AR)		341.318.935	341.318.935	65.848.669	23,50	61,69	11,86
				33		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Área Metropolitana de Formosa (BID N°3249)							
					51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Área Metropolitana de Formosa (BID N°3249)							
				33	51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Área Metropolitana de Formosa (BID N°3249)		441.650.000	441.650.000	98.569.944	47,50	43,50	7,66
				35		Construcción Laboratorio Llave en Mano en la Provincia de Buenos Aires							
					51	Construcción Laboratorio Llavé en Mano en la Provincia de Buenos Aires							
				35	51	Construcción Laboratorio Llave en Mano en la Provincia de Buenos Aires					s/i	s/i	0,00
				51		Construcción Sistema de Biogás GNC Rafaela (GEF-PNUD ARG 16/G23)							
					51	Construcción Sistema de Biogás GNC Rafaela (GEF-PNUD ARG 16/G23)							
				51	51	Construcción Sistema de Biogás GNC Rafaela (GEF-PNUD ARG 16/G23)		3.200.000	3.200.000	0	30,00	70,00	70,00
				52		Construcción Biodigestor Tapalqué (GEF-PNUD ARG 16/G23)							
					51	Construcción Biodigestor Tapalqué (GEF-PNUD ARG 16/G23)							
				52	51	Construcción Biodigestor Tapalqué (GEF-PNUD ARG 16/G23)		4.267.174	4.267.174	0	15,00	85,00	65,00
				57		Instalación para la Generación de Biogas en el Municipio de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos (GEF-PNUD ARG 16/G23)							
					51	Instalación para la Generación de Biogas en el Municipio de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos(GEF-PNUD ARG 16/G23)							
				57	51	Instalación para la Generación de Biogas en el Municipio de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos(GEF-PNUD ARG 16/G23)		26.242.826	26.242.826	0	65,00	35,00	35,00
				59		Obra e Instalación de Biodigestor en el Mercado Central del Municipio de Escobar (GEF-PNUD ARG 16/G23)							
					51	Obra e Instalación de Biodigestor en el Mercado Central del Municipio de Escobar (GEF-PNUD ARG 16/G23)							
				59	51	Obra e Instalación de Biodigestor en el Mercado Central del Municipio de Escobar (GEF-PNUD ARG 16/G23)		22.080.000	22.080.000	0	100,00	0,00	0,00
				60		Generación de Biogas a partir de los RSU en un Relleno de Acuerdo a Informe Presentado INTI, (GEF-PNUD ARG 16/G23)							
					51	Generación de Biogas a partir de los RSU en un Relleno de Acuerdo a Informe Presentado INTI, (GEF-PNUD ARG 16/G23)							
				60	51	Generación de Biogas a partir de los RSU en un Relleno de Acuerdo a Informe Presentado INTI, (GEF-PNUD ARG 16/G23)		18.436.000	18.436.000	0	70,00	30,00	20,00
				61		Provisión e Instalación de Biodigestores en 5 Escuelas Técnicas y Agropecuarias en Buenos Aires (GEF-PNUD ARG 16/G23)							
					51	Provisión e Instalación de Biodigestores en 5 Escuelas Técnicas y Agropecuarias en Buenos Aires (GEF-PNUD ARG 16/G23)							
				61	51	Provisión e Instalación de Biodigestores en 5 Escuelas Técnicas y Agropecuarias en Buenos Aires (GEF-PNUD ARG 16/G23)		12.550.000	12.550.000	0	100,00	0,00	0,00
				62		Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Luján (BID N° 3249)							
					51	Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Luján (BID N° 3249)							
				62	51	Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Luján (BID N° 3249)		69.045.854	569.045.854	0	0,00	47,00	0,50
				67		Contruccion Centro Integral RSU: Córdoba, Consorcio Pequeños Municipios: Consorcio 1 (BID N° 3249)							
					51	Contruccion Centro Integral RSU: Córdoba, Consorcio Pequeños Municipios: Consorcio 1 (BID N° 3249)							
				67	51	Contruccion Centro Integral RSU: Córdoba, Consorcio Pequeños Municipios: Consorcio 1 (BID N° 3249)		38.180.000	488.180.000	15.036.754	1,00	72,00	1,00
				77		Construccion Centro Socio Ambiental Ecoparque Quilmes (BID N° 3249)							
					51	Construccion Centro Socio Ambiental Ecoparque Quilmes (BID N° 3249)							
				77	51	Construccion Centro Socio Ambiental Ecoparque Quilmes (BID N° 3249)		286.598.941	286.598.941	0	46,30	53,70	0,00
				78		Construccion Centro de Fortalecimiento en Avellaneda - Contenerización en Escuelas Públicas (BID N° 3249)							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
107	66	0			51	Construccion Centro de Fortalecimiento en Avellaneda - Contenerización en Escuelas Públicas (BID N° 3249)							
					78	51 Construccion Centro de Fortalecimiento en Avellaneda - Contenerización en Escuelas Públicas (BID N° 3249)		19.305.000	19.305.000	1.050.885	100,00	0,00	0,00
					79	Construccion Centro de Fortalecimiento en Avellaneda - Contenerización en Gerli (BID N° 3249)							
					51	Construccion Centro de Fortalecimiento en Avellaneda - Contenerización en Gerli (BID N° 3249)							
					79	51 Construccion Centro de Fortalecimiento en Avellaneda - Contenerización en Gerli (BID N° 3249)		81.335.461	81.335.461	0	100,00	0,00	0,00
					82	Construccion Centro de Fortalecimiento en Moreno (BID N° 3249)							
					51	Construccion Centro de Fortalecimiento en Moreno (BID N° 3249)							
					82	51 Construccion Centro de Fortalecimiento en Moreno (BID N° 3249)		376.704.000	376.704.000	0	55,00	45,00	1,00
					97	Construcción de Biodigestores a Pequeña Escala para el Abastecimiento de Energía en dos Comunidades Indígenas de la Provincia de							
					51	Construcción de Biodigestores a Pequeña Escala para el Abastecimiento de Energía en dos Comunidades Indígenas de la Provincia de							
					97	51 Construcción de Biodigestores a Pequeña Escala para el Abastecimiento de Energía en dos Comunidades Indígenas de la Provincia de		3.185.000	3.185.000	0	25,00	75,00	65,00
					98	Constr. Inst. y Puesta en Func de Planta de Captación y Aprov de Biogás en el Relleno Sanitario Overa Pozo(PNUD AR16/G23)							
					51	Constr. Inst. y Puesta en Func de Planta de Captación y Aprov de Biogás en el Relleno Sanitario Overa Pozo(PNUD AR16/G23)							
					98	51 Constr. Inst. y Puesta en Func de Planta de Captación y Aprov de Biogás en el Relleno Sanitario Overa Pozo(PNUD AR16/G23)		7.100.000	7.100.000	0	20,00	80,00	35,00
						Desarrollo Sostenible							
						Desarrollo Sostenible							
					1	Implementación de Proyecto Piloto para el Desarrollo Urbano Sostenible en la Provincia de Mendoza (PNUMA – GEF7)							
					51	Implementación de Proyecto Piloto para el Desarrollo Urbano Sostenible en la Provincia de Mendoza (PNUMA – GEF7)							
					66	0 1 51 Implementación de Proyecto Piloto para el Desarrollo Urbano Sostenible en la Provincia de Mendoza (PNUMA – GEF7)		0			s/i	s/i	0,00
						Administración de Parques Nacionales							
					17	Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas							
107	21	0			28	Parque Nacional Mburucuyá							
					1	Renovación Tendido Eléctrico Paraje Punta Grande – PN Mburucuyá							
					51	Renovación Tendido Eléctrico Paraje Punta Grande – PN Mburucuyá							
					17	28 1 51 Renovación Tendido Eléctrico Paraje Punta Grande – PN Mburucuyá		11.200.000	2.800.000	0	0,00	100,00	0,00
					21	Conservación de la Biodiversidad (GEF TF N° 2837/AR)							
						Conservación de la Biodiversidad (GEF TF N° 2837/AR)							
					3	Construcción de Galpón/Taller y Alojamiento para Personal de Tránsitc en el Parque Nacional El Impenetrable-(GEF TF 2837/AR)							
					51	Construcción de Galpón/Taller y Alojamiento para Personal de Tránsitc en el Parque Nacional El Impenetrable-(GEF TF 2837/AR)							
					21	0 3 51 Construcción de Galpón/Taller y Alojamiento para Personal de Tránsitc en el Parque Nacional El Impenetrable-(GEF TF 2837/AR)		18.732.910	18.732.910	0	100,00	s/i	s/i
					5	Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares y Dos Viv para Guardaparques en el Parque IntMarino Coster(GEF TF 0A0233/AR)							
					51	Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares y Dos Viv para Guardaparques en el Parque Marino Coster(GEF TF 0A0233/AR)							
					5	51 Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares y Dos Viv para Guardaparques en el Parque Marino Coster(GEF TF 0A0233/AR)		2.218.563	2.218.563	0	100,00	s/i	s/i
107	21	0			44	Construcción de Un Centro Operativo en el Parque Provincial Copo - Prov. de Santiago del Estero (GEF TF 2837/AR)							
					51	Construcción de Un Centro Operativo en el Parque Provincial Copo - Prov. de Santiago del Estero (GEF TF 2837/AR)							
					44	51 Construcción de Un Centro Operativo en el Parque Provincial Copo - Prov. de Santiago del Estero (GEF TF 2837/AR)		5.316.513	5.316.513	0	35,82	64,18	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
				45		Construcción de Un Centro Operativo en el Parque Provincial Loro Hablador Prov. de Chaco (GEF TF 2837/AR)							
					51	Construcción de Un Centro Operativo en el Parque Provincial Loro Hablador Prov. de Chaco (GEF TF 2837/AR)							
				45	51	Construcción de Un Centro Operativo en el Parque Provincial Loro Hablador Prov. de Chaco (GEF TF 2837/AR)		14.449.488	14.449.488	89.555	98,00	2,00	2,00
				46		Construcción Sede Administrativa en Puerto San Julián-Parque Interjurisdiccional Mariano Makenke (GEF TF 2837/AR)							
					51	Construcción Sede Administrativa en Puerto San Julián-Parque Interjurisdiccional Mariano Makenke (GEF TF 2837/AR)							
				46	51	Construcción Sede Administrativa en Puerto San Julián-Parque Interjurisdiccional Mariano Makenke (GEF TF 2837/AR)		11.287.110	11.287.110	0	100,00	s/i	s/i
	23					Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos (BID N° 2606/OC-AR)							
		0				Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos (BID N° 2606/OC-AR)							
				24		Construcción de Accesibilidad al Mirador del Viento , Puesta en Valor del Estac Lindante Peñon Villa Traful (BID N° 2606/OC-AR)							
					51	Construcción de Accesibilidad al Mirador del Viento , Puesta en Valor del Estac Lindante Peñon Villa Traful (BID N° 2606/OC-AR)							
	23	0		24	51	Construcción de Accesibilidad al Mirador del Viento , Puesta en Valor del Estac Lindante Peñon Villa Traful (BID N° 2606/OC-AR)		2.600.000	2.600.000	0	0,00	0,00	0,00
				25		Construcción de Sendas de Accesibilidad y Puesta en Valor de Com San Isla Victoria en Parque Nac Nahuel H(BID N° 2606/OC-AR)							
					51	Construcción de Sendas de Accesibilidad y Puesta en Valor de Com San en Isla Victoria en Parque Nac Nahuel H(BID N° 2606/OC-AR)							
				25	51	Construcción de Sendas de Accesibilidad y Puesta en Valor de Com San en Isla Victoria en Parque Nac Nahuel H(BID N° 2606/OC-AR)		5.300.000	5.300.000	0	0,00	s/i	s/i
				26		Construcción de Ciclovia Senda Catitre en el Parque Nacional Lanin (BID N° 2606/OC-AR)							
					51	Construcción de Ciclovia Senda Catitre en el Parque Nacional Lanin (BID N° 2606/OC-AR)							
				26	51	Construcción de Ciclovia Senda Catitre en el Parque Nacional Lanin (BID N° 2606/OC-AR)		24.000.000	419.133.652	0	0,00	100,00	0,00
				33		Construcción de Sendero Peatonal en el Cañadón del Toro, Valle Río Pipo-Parque Nacional Tierra del Fuego-(BID N°2606/OC-AR)							
					51	Construcción de Sendero Peatonal en el Cañadón del Toro, Valle Río Pipo-Parque Nacional Tierra del Fuego-(BID N°2606/OC-AR)							
				33	51	Construcción de Sendero Peatonal en el Cañadón del Toro, Valle Río Pipo-Parque Nacional Tierra del Fuego-(BID N°2606/OC-AR)		7.931.909	7.931.909	542.544	25,24	74,76	3,65
				45		Proveeduría , Mirador y Senderos Accesibles en El Parque Nacional Bosques de Arrayanes -Peninsula de Quetihue (BID N° 2606/OC-							
					51	Proveeduría , Mirador y Senderos Accesibles en El Parque Nacional Bosques de Arrayanes -Peninsula de Quetihue (BID N° 2606/OC-							
				45	51	Proveeduría , Mirador y Senderos Accesibles en El Parque Nacional Bosques de Arrayanes -Peninsula de Quetihue (BID N° 2606/OC-		10.050.000	10.050.000	0	0,00	0,00	0,00
	24					Infraestructura en Áreas Naturales Protegidas							
		0				Infraestructura en Áreas Naturales Protegidas							
				3		Refacción Centro de Visitantes - PN El Palmar, Prov. de Entre Ríos							
					51	Refacción Centro de Visitantes - PN El Palmar, Prov. de Entre Ríos							
	24	0		3	51	Refacción Centro de Visitantes - PN El Palmar, Prov. de Entre Ríos		0			s/i	s/i	s/i
				7		Construcción de 2 viviendas de Guardaparque y obras complementarias en el Destacamento Río Cincel - M.N Laguna de los Pozuelos-							
					51	Construcción de 2 viviendas de Guardaparque y obras complementarias en el Destacamento Río Cincel - M.N							
				7	51	Construcción de 2 viviendas de Guardaparque y obras complementarias en el Destacamento Río Cincel - M.N		0	0	0	0,00	43,33	0,00
				16		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Lihué - Calel							
					53	Construcción de Galpón - Taller en el Parque Nacional Lihué Calel							
				16	53	Construcción de Galpón - Taller en el Parque Nacional Lihué Calel		31.021.760	15.258.581	9.739.350	76,11	23,89	18,40
				18		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Los Alceres							
					52	Renovación del tendido eléctrico en Villa Futalaufquen, Parque Nacional Los Alceres - Provincia de Chubut							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
				18	52	Renovación del tendido eléctrico en Villa Futalaufquen, Parque Nacional Los Alerces - Provincia de Chubut		0			s/i	s/i	s/i
				34		Construcción de Sede Administrativa en El Calafate							
					51	Construcción de Sede Administrativa en El Calafate							
				34	51	Construcción de Sede Administrativa en El Calafate	29.516.719	44.776.887	32.681.630	41,35	58,65	50,88	
				35		Restauración y Refuncionalización Intendencia en el Parque Nacional Callegua							
					51	Restauración y Refuncionalización Intendencia en el Parque Nacional Callegua							
				35	51	Restauración y Refuncionalización Intendencia en el Parque Nacional Callegua	17.597.163	0	0	100,00	s/i	s/i	
				36		Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares en el Parque Nacional Los Cardones - Provincia de Salta							
					51	Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares en el Parque Nacional Los Cardones - Provincia de Salta							
				36	51	Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares en el Parque Nacional Los Cardones - Provincia de Salta	0			0,00	s/i	s/i	
				38		Reconstrucción Techo en Centro de Visitantes P.N. Quebrada de Condorito en Provincia de Córdoba							
					51	Reconstrucción Techo en Centro de Visitantes P.N. Quebrada de Condorito en Provincia de Córdoba							
				38	51	Reconstrucción Techo en Centro de Visitantes P.N. Quebrada de Condorito en Provincia de Córdoba	3.700.000	11.638.266	7.667.586	20,72	79,28	62,19	
				59		Construcción de cabecera de senda en El Chaltén - Parque Nacional Los Glaciares, Provincia de Santa Cruz							
					51	Construcción de cabecera de senda en El Chaltén - Parque Nacional Los Glaciares, Provincia de Santa Cruz							
				59	51	Construcción de cabecera de senda en El Chaltén - Parque Nacional Los Glaciares, Provincia de Santa Cruz	0			0,00	69,95	0,00	
				60		Reparación y Puesta en Valor de la Infraestructura General en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos.							
					51	Reparación y Puesta en Valor de la Infraestructura General en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos.							
				60	51	Reparación y Puesta en Valor de la Infraestructura General en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos.	34.006.567	3.880.336	0	100,00	s/i	s/i	
				67		Construccion de Sanitarios en el Parque Nacional El Palmar							
					51	Construccion de Sanitarios en el Parque Nacional El Palmar							
				67	51	Construccion de Sanitarios en el Parque Nacional El Palmar	24.400.511	33.229.182	18.209.537	47,02	52,98	27,72	
				72		Refuncionalización Ex Hotel Majestic - Etapa 1 - Av. De Mayo 1317 - CABA							
					51	Refuncionalización Ex Hotel Majestic - Etapa 1 - Av. De Mayo 1317 - CABA							
				72	51	Refuncionalización Ex Hotel Majestic - Etapa 1 - Av. De Mayo 1317 - CABA	11.439.089	696.536	80.956	100,00	s/i	s/i	
				75		Construcción de Refugios de transporte público PN Tierra del Fuego							
					51	Construcción de Refugios de transporte público PN Tierra del Fuego							
				75	51	Construcción de Refugios de transporte público PN Tierra del Fuego	0			0,00	70,00	0,00	
				76		Completamiento de construcción de edificios, Intendencia, Taller y Viviendas en la localidad de Jaramillo - PN Bosques Petrifica							
					51	Completamiento de construcción de edificios, Intendencia, Taller y Viviendas en la localidad de Jaramillo - PN Bosques Petrifica							
				76	51	Completamiento de construcción de edificios, Intendencia, Taller y Viviendas en la localidad de Jaramillo - PN Bosques Petrifica	0	72.000.000	0	0,00	70,00	0,00	
				84		Construcción de Taller-Galpón de incendios, emergencias y comunicaciones (ICE) en el PN Ciervos de los Pantanos							
					51	Construcción de Taller-Galpón de incendios, emergencias y comunicaciones (ICE) en el PN Ciervos de los Pantanos							
				84	51	Construcción de Taller-Galpón de incendios, emergencias y comunicaciones (ICE) en el PN Ciervos de los Pantanos	0			s/i	s/i	s/i	
85						Ministerio de Desarrollo Social							
	311					Ministerio de Desarrollo Social							
		52				Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia							
			0			Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia							
				1		Remodelación y Construcción en Espacios de Primera Infancia (EPIs) (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)							

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 31/03/2022	Devengado al 31/03/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programaci ón Inicial 2022	Ejecutado al 31/03/2022
					51	Remodelación y Construcción en Espacios de Primera Infancia (EPis) (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)							
85	311	52	0	1	51	Remodelación y Construcción en Espacios de Primera Infancia (EPis) (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)		1.326.660.782	726.069.601	336.799.474	63,17	36,83	17,16
				2		Remodelación de Espacios de Primera Infancia (EPIS) - (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)							
					51	Remodelación de Espacios de Primera Infancia (EPIS) - (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)							
				2	51	Remodelación de Espacios de Primera Infancia (EPIS) - (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)		280.000.000	648.104.272	351.336.434	0,00	93,87	17,23
				3		Construcción de Primera Infancia (EPIS) - (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)							
					51	Construcción de Primera Infancia (EPIS) - (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)							
				3	51	Construcción de Primera Infancia (EPIS) - (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)		120.000.000	352.486.909	128.740.403	0,00	97,03	14,34

CUADRO D
INVERSIÓN REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 31/03/2022
(en millones de \$)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	53,588.5	66,186.8	28,714.6	16,360.0	27.5%
Provincia de Buenos Aires	74,179.6	74,130.4	25,108.1	11,767.3	19.8%
Provincia de Catamarca	2,590.9	3,777.7	912.5	359.4	0.6%
Provincia de Córdoba	16,850.3	14,700.3	3,226.1	2,676.2	4.5%
Provincia de Corrientes	3,422.8	3,246.4	1,541.4	1,418.5	2.4%
Provincia del Chaco	5,398.7	4,519.8	1,712.8	1,385.5	2.3%
Provincia del Chubut	3,893.7	4,337.7	4,797.1	1,866.1	3.1%
Provincia de Entre Ríos	9,890.6	8,217.4	2,964.6	2,296.5	3.9%
Provincia de Formosa	5,926.1	6,178.6	1,743.0	1,656.7	2.8%
Provincia de Jujuy	1,690.7	2,119.5	663.0	225.3	0.4%
Provincia de La Pampa	2,649.4	2,267.5	823.5	726.3	1.2%
Provincia de La Rioja	8,198.9	6,578.2	1,772.6	1,695.2	2.8%
Provincia de Mendoza	6,215.7	6,757.6	1,975.0	1,660.3	2.8%
Provincia de Misiones	3,014.6	3,269.4	980.0	752.7	1.3%
Provincia del Neuquén	4,118.8	4,027.7	1,127.2	1,024.6	1.7%
Provincia de Río Negro	6,680.2	5,319.3	1,300.8	1,048.4	1.8%
Provincia de Salta	10,279.7	13,041.3	2,767.4	2,641.6	4.4%
Provincia de San Juan	1,903.8	2,109.3	706.5	326.4	0.5%
Provincia de San Luis	867.9	1,073.1	368.5	282.2	0.5%
Provincia de Santa Cruz	1,290.0	11,566.7	641.1	188.6	0.3%
Provincia de Santa Fe	12,022.1	9,209.0	3,537.5	3,283.2	5.5%
Provincia de Santiago del Estero	2,156.7	2,056.2	581.2	341.0	0.6%
Provincia de Tucumán	5,072.7	5,652.4	1,235.4	1,090.8	1.8%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	3,762.1	4,118.0	354.5	106.8	0.2%
Interprovincial	8,649.0	8,059.6	1,314.9	1,039.0	1.7%
Nacional	25,913.8	32,528.8	9,841.4	3,258.5	5.5%
No Clasificado	2,153.2	2,153.2	40.9	31.7	0.1%
Total Inversión Real Directa	282,380.5	307,201.8	100,751.6	59,508.7	100.0%

CUADRO E
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCIÓN AL 31/03/2022
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Presidencia de la Nación	1,291.0	1,291.0	19.4	19.4	1.5%
Jefatura de Gabinete de Ministros	2,811.2	2,811.2	16.4	16.4	0.6%
Ministerio del Interior	7,767.1	7,117.2	1,896.2	829.6	11.7%
Ministerio de Seguridad	959.1	1,265.6	596.5	596.5	47.1%
Ministerio de Economía	45,603.1	45,603.1	7,530.6	7,530.2	16.5%
Ministerio de Desarrollo Productivo	33,423.1	33,478.0	1,936.0	1,895.2	5.7%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	6,792.2	7,026.2	720.7	576.6	8.2%
Ministerio de Turismo y Deportes	4,667.5	4,653.3	768.0	768.0	16.5%
Ministerio de Transporte	20,970.9	20,970.9	9,747.7	203.3	1.0%
Ministerio de Obras Públicas	172,597.2	158,902.9	49,889.5	49,810.2	31.3%
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	300,842.4	300,651.4	74,344.6	71,947.0	23.9%
Ministerio de Educación	46,611.6	37,611.0	2,686.2	2,686.2	7.1%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	2,105.5	2,357.9	386.2	294.9	12.5%
Ministerio de Cultura	574.5	572.5	13.5	13.5	2.4%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	342.9	342.9	15.9	15.9	4.6%
Ministerio de Salud	3,059.1	2,841.1	179.7	179.7	6.3%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	699.2	2,072.2	1,592.8	1,592.8	76.9%
Ministerio de Desarrollo Social	12,241.3	12,172.5	1,970.3	1,779.8	14.6%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	1,792.2	1,647.0	15.9	15.9	1.0%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	252,667.2	254,467.2	23,549.9	23,549.9	9.3%
Total Transferencias de Capital	917,818.4	897,855.3	177,876.1	164,321.2	18.3%

CUADRO F
MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCIÓN AL 31/03/2022
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Presidencia de la Nación	1,291.0	1,291.0	0.0	0.0%
Jefatura de Gabinete de Ministros	2,811.2	2,811.2	0.0	0.0%
Ministerio del Interior	7,767.1	7,117.2	-649.9	-8.4%
Ministerio de Seguridad	959.1	1,265.6	306.5	
Ministerio de Economía	45,603.1	45,603.1	0.0	0.0%
Ministerio de Desarrollo Productivo	33,423.1	33,478.0	54.8	0.2%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	6,792.2	7,026.2	234.0	3.4%
Ministerio de Turismo y Deportes	4,667.5	4,653.3	-14.2	-0.3%
Ministerio de Transporte	20,970.9	20,970.9	0.0	0.0%
Ministerio de Obras Públicas	172,597.2	158,902.9	-13,694.2	-7.9%
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	300,842.4	300,651.4	-191.0	-0.1%
Ministerio de Educación	46,611.6	37,611.0	-9,000.5	-19.3%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	2,105.5	2,357.9	252.5	12.0%
Ministerio de Cultura	574.5	572.5	-2.0	-0.3%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	342.9	342.9	0.0	0.0%
Ministerio de Salud	3,059.1	2,841.1	-218.0	-7.1%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	699.2	2,072.2	1,373.0	196.4%
Ministerio de Desarrollo Social	12,241.3	12,172.5	-68.8	-0.6%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	1,792.2	1,647.0	-145.2	-8.1%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	252,667.2	254,467.2	1,800.0	0.7%
Total Transferencias de Capital	917,818.4	897,855.3	-19,963.1	-2.2%

CUADRO G
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 31/03/2022
(en millones de \$)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	248,090.9	245,537.8	78,565.3	78,559.9	47.8%
Provincia de Buenos Aires	87,198.4	90,764.8	25,780.6	21,711.1	13.2%
Provincia de Catamarca	2,959.8	4,674.6	1,342.3	993.9	0.6%
Provincia de Córdoba	14,942.2	16,146.2	4,024.0	3,116.6	1.9%
Provincia de Corrientes	4,764.7	4,844.2	2,269.3	1,449.9	0.9%
Provincia del Chaco	9,855.2	11,939.8	3,900.8	3,100.9	1.9%
Provincia del Chubut	3,233.9	3,774.1	370.7	346.6	0.2%
Provincia de Entre Ríos	6,155.6	6,516.7	2,874.4	2,259.0	1.4%
Provincia de Formosa	4,615.8	5,128.4	2,933.3	2,902.0	1.8%
Provincia de Jujuy	3,185.3	3,314.8	610.9	616.6	0.4%
Provincia de La Pampa	1,013.7	1,034.4	495.6	460.4	0.3%
Provincia de La Rioja	64,275.1	64,395.0	4,826.0	4,120.2	2.5%
Provincia de Mendoza	4,019.1	4,072.1	2,197.5	1,275.0	0.8%
Provincia de Misiones	3,541.6	3,407.2	1,675.7	1,653.0	1.0%
Provincia del Neuquén	5,243.5	6,892.5	2,249.2	1,510.0	0.9%
Provincia de Río Negro	3,947.3	3,846.8	1,983.0	725.5	0.4%
Provincia de Salta	5,889.5	7,333.3	965.3	976.3	0.6%
Provincia de San Juan	3,698.7	3,869.9	1,625.0	1,614.9	1.0%
Provincia de San Luis	5,861.3	6,118.0	2,509.5	1,913.4	1.2%
Provincia de Santa Cruz	39,131.8	39,374.0	6,113.3	5,949.5	3.6%
Provincia de Santa Fe	6,713.0	8,309.7	3,712.4	2,566.2	1.6%
Provincia de Santiago del Estero	2,875.0	2,989.8	1,543.8	1,528.2	0.9%
Provincia de Tucumán	4,998.8	7,979.3	2,411.2	2,313.4	1.4%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	2,444.1	2,628.0	1,415.1	1,176.8	0.7%
Interprovincial	149,303.2	147,914.0	6,135.5	6,135.5	3.7%
Nacional	228,856.3	194,045.3	15,242.5	15,242.5	9.3%
Binacional	978.6	978.6	104.1	104.1	0.1%
No Clasificado	26.0	26.0	0.0	0.0	0.0%
Total Transferencias de Capital	917,818.4	897,855.3	177,876.1	164,321.2	100.0%

Cuadro H
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA Y LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, POR FINALIDAD Y
FUNCIÓN AL 31/03/2022
(en millones de \$)

Finalidad/Función	Inversión Real Directa	Transferencias	Total
Administración Gubernamental			
Legislativa	47.5	0.0	47.5
Judicial	295.3	0.0	295.3
Dirección Superior Ejecutiva	281.1	0.0	281.1
Relaciones Exteriores	23.5	0.0	23.5
Relaciones Interiores	646.8	4,062.7	4,709.5
Administración Fiscal	105.0	0.0	105.0
Control de la Gestión Pública	3.1	0.0	3.1
Información y Estadística Básicas	87.4	0.0	87.4
Subtotal	1,489.6	4,062.7	5,552.4
Servicios de Defensa y Seguridad			
Defensa	2,617.9	0.0	2,617.9
Seguridad Interior	551.7	596.5	1,148.3
Sistema Penal	330.5	638.2	968.8
Inteligencia	146.5	0.0	146.5
Subtotal	3,646.7	1,234.8	4,881.5
Servicios Sociales			
Salud	144.4	6,282.5	6,426.9
Promoción y Asistencia Social	830.2	3,046.8	3,877.0
Seguridad Social	887.1	3.8	890.9
Educación y Cultura	10,244.2	4,441.7	14,685.9
Ciencia y Técnica	4,584.2	658.0	5,242.2
Trabajo	48.9	15.9	64.8
Vivienda y Urbanismo	21.6	76,606.1	76,627.7
Agua Potable y Alcantarillado	1,493.7	36,709.0	38,202.8
Subtotal	18,254.4	127,763.8	146,018.2
Servicios Económicos			
Energía, Combustibles y Minería	5.9	10,342.1	10,348.1
Comunicaciones	2.0	375.3	377.3
Transporte	34,809.9	10,732.1	45,542.0
Ecología y Medio Ambiente	1,070.8	5,915.5	6,986.3
Agricultura	106.3	576.6	682.9
Industria	27.0	1,416.1	1,443.2
Comercio, Turismo y Otros Servicios	30.4	402.1	432.5
Seguros y Finanzas	65.7	1,500.0	1,565.7
Subtotal	36,118.1	31,259.9	67,377.9
Total	59,508.7	164,321.2	223,829.9