Seguimiento Físico Financiero

INVERSION PUBLICA NACIONAL

Presupuesto de la Administración Nacional

Primer Semestre Año 2014

Subsecretaría de Presupuesto - Oficina Nacional de Presupuesto

INDICE

INTRODUCCIÓN 1

CAPÍTULO I: INVERSIÓN REAL DIRECTA
I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 30/06/2014 3
1- Según Nivel Institucional 3
2- Según Fuente de Financiamiento 4
3- Según Ubicación Geográfica 4

II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 5

III- MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS 9

CAPÍTULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/06/2014 11
1- Según Nivel Institucional 11
2- Según Fuente de Financiamiento 12
3- Según Ubicación Geográfica 12
4- Según Beneficiario 13

II- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13

CUADROS ANEXOS
Cuadro A: Evolución del Crédito de la Inversión Real Directa al 30/06/2014
Cuadro B: Ejecución de la Inversión Real Directa al 30/06/2014
Cuadro C: Inversión Real Directa-Proyectos de Inversión al 30/06/2014
Cuadro D: Dirección Nacional de Vialidad – Proyectos y Obras al 30/06/2014
Cuadro E: Inversión Real Directa por Ubicación Geográfica al 30/06/2014
Cuadro F: Modificaciones de las Transferencias de Capital por Jurisdicción al 30/06/2014
Cuadro G: Transferencias de Capital por Jurisdicción al 30/06/2014
Cuadro H: Transferencias de Capital por Ubicación Geográfica al 30/06/2014
Cuadro I: Ejecución de Inversión Real Directa y Transferencias de Capital, por Finalidad y Función al 30/06/2014

INTRODUCCIÓN

La Inversión Pública Nacional comprende las erogaciones destinadas a la adquisición o producción de bienes que incrementan el activo del Estado Nacional, Provincial y Municipal y también sirven como instrumento para la producción de bienes y servicios. Incluye la Inversión Real Directa (IRD) y las Transferencias de Capital (TC).

En el siguiente gráfico se aprecia que la Inversión Pública Nacional prevista para 2014 es de $94.355,1 millones, mostrando una tendencia alcista desde 2005 donde alcanzó a $7.871,3 millones.



(*) 2005 – 2013 corresponde al devengado, mientras que 2014 al crédito vigente

La Inversión Real Directa abarca los gastos de adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional, alcanzando al 30/06/14 un gasto devengado de $11.862,2 millones (42,5% del crédito vigente)[1]. Asimismo, la Administración Nacional realiza transferencias de recursos para gastos de capital, los cuales totalizaron $30.306,6 millones, representando el 45,6% del crédito:

[1] Los datos presupuestarios del presente informe son provisorios, con fecha de corte Sistema ESIDIF 13/07/14.



A continuación se expone un cuadro que resume el Crédito Inicial, el Crédito Vigente y la ejecución de la Inversión Pública Nacional al primer semestre del ejercicio 2014, desagregada por sus principales componentes:

Cuadro Nº1. Inversión Real Directa y Transferencias de Capital al 30/06/2014 (en millones de $)
Administración Nacional

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Inversión Real Directa (IRD)	**27.005,4**	**27.893,9**	**11.862,2**	**28,1%**	**42,5%**
Proyectos	20.694,8	20.483,4	9.211,0	21,8%	45,0%
Maquinarias, Equipos, Edificios y Otros	6.310,6	7.410,5	2.651,1	6,3%	35,8%
Transferencias de Capital	**64.537,4**	**66.461,2**	**30.306,6**	**71,9%**	**45,6%**
Inversión Pública Total	**91.542,8**	**94.355,1**	**42.168,8**	**100,0%**	**44,7%**

En lo que respecta a la Inversión Pública Total, se registró al 30/06/14 una ejecución de 42,5% del crédito vigente, representando las transferencias de capital el 71,9% del monto global ejecutado. Desde el punto de vista de la evolución del crédito presupuestario, al cierre del primer semestre de 2014 los proyectos de inversión disminuyeron en $211,4 millones (1,0%), la adquisición de bienes creció $1.099,9 millones (17,4%) y la asignación inicial de las transferencias de capital aumentó en $1.923,8 millones (3,0%).

I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA

La Inversión Real Directa prevista para 2014 resulta de $27.893,9 millones, mostrando un importante aumento desde 2005 donde alcanzó $2.844,9 millones.



(*) 2005 – 2013 corresponde al devengado, mientras que 2014 al crédito vigente

La ejecución de la Inversión Real Directa registró una tasa de crecimiento anual acumulativa del 30,1% para el período 2005/2014, dando cuenta de su relevancia en la agenda pública en ese tramo.

1- Según Nivel Institucional

A continuación se expone un cuadro que muestra el comportamiento de la IRD al cierre del primer semestre de 2014, por nivel institucional:

Cuadro Nº2: Ejecución de la Inversión Real Directa al 30/06/2014 (en millones de $)

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Administración Central	7.454,6	8.127,6	2.238,9	18,9%	27,5%
Organismos Descentralizados	17.667,8	17.883,3	8.786,6	74,1%	49,1%
Instituciones de Seguridad Social	1.883,0	1.883,0	836,8	7,1%	44,4%
TOTAL	**27.005,4**	**27.893,9**	**11.862,2**	**100,0%**	**42,5%**

Los Organismos Descentralizados ejecutaron el 74,1% del total del gasto al cierre del primer semestre, con un porcentaje de ejecución respecto a la asignación presupuestaria del 49,1%. A continuación se expone una tabla que muestra las dependencias con mayor monto ejecutado al 30/06/2014 y la variación interanual en relación a idéntico período de 2013:

Cuadro Nº 3. Ejecución Inversión Real Directa comparada al primer semestre 2013/2014 (en millones de pesos)

Organismo	Ejecución 2013	Ejecución 2014	Variación
Dirección Nacional de Vialidad	4.533,5	7.599,2	67,6%
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)	1.491,7	835,9	-44,0%
Ministerio del Interior y Transporte	118,3	722,4	510,7%
Comisión Nacional de Actividades Espaciales	323,0	456,8	41,4%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	397,2	436,5	9,9%
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)	160,3	336,2	109,7%
Subtotal	**7.024,0**	**10.387,0**	**47,9%**
Otros	1.053,0	1.475,2	40,1%
Total IRD	**8.077,0**	**11.862,2**	**46,9%**

Se aprecia en el cuadro la preponderancia de la inversión a cargo de la DNV, seguida por el gasto de la ANSES y del Ministerio del Interior y Transporte. En cuanto a la ANSES la inversión se refiere a la adquisición de computadoras en el marco del programa Conectar Igualdad. Asimismo, el incremento registrado en el Ministerio de Interior y Transporte, obedeció a la adquisición de material ferroviario en el marco de la concreción de acuerdos internacionales con el Reino de España y la República Portuguesa.

2- Según Fuente de Financiamiento

Al considerarse las distintas fuentes de financiamiento se aprecia que el 94,2% del gasto de la IRD se financió con Tesoro Nacional, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro Nº4 Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente de Financiamiento al 30/06/2014 (en millones de $)

Fuente de Financiamiento	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Tesoro Nacional	21.368,5	22.135,8	11.168,9	94,2%	50,5%
Financiamiento Externo	2.364,0	2.361,5	422,1	3,6%	17,9%
Recursos Propios	724,5	872,2	130,7	1,1%	15,0%
Recursos con Afectación Específica	1.056,0	1.035,0	111,4	0,9%	10,8%
Transferencias Internas	1.492,4	1.489,4	29,1	0,2%	2,0%
TOTAL	**27.005,4**	**27.893,9**	**11.862,2**	**100,0%**	**42,5%**

La ejecución con **Tesoro Nacional** incluyó $7.451,8 millones para proyectos viales, $776,5 millones para el programa Conectar Igualdad, $709,7 millones para optimización del transporte ferroviario, $418,3 millones para los proyectos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, $248,2 millones para el proyecto Centro Cultural del Bicentenario en el edificio del Correo y Telecomunicaciones y $238,3 millones para obras hídricas y de saneamiento. Con **Financiamiento Externo** sobresalieron $117,0 millones para inversión en rutas y $90,0 millones destinados a obras hídricas y de saneamiento en el Gran San Juan y Gran Tucumán, entre otros.

3- Según Ubicación Geográfica

La IRD abarca todo el territorio nacional, destacándose la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Río Negro y Santa Cruz, que concentraron el 51,5% de la inversión total. En el caso de la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** ($3.049,9 millones) se registró una importante inversión en el Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Correo ($248,2 millones), entre otros conceptos. Asimismo, debe considerarse que una gran cantidad de gastos de equipamiento registrados en CABA, no se ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción.

En la provincia de **Buenos Aires** se ejecutaron $1.401,5 millones incluyendo, principalmente, la inversión vial ($1.131,9 millones) y obras hídricas y de saneamiento ($49,3 millones). En la provincia de **Río Negro** se ejecutaron $834,8 millones, mayormente destinados a construcciones de rutas, comprendiendo la inversión en las Rutas Nacionales Nº23 y Nº3. En la provincia de **Santa Cruz** se ejecutaron $826,4 millones, principalmente para obras en rutas ($710,7 millones).

II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

En el presente apartado se analiza la ejecución de los proyectos de inversión, considerando un subconjunto de iniciativas de gran envergadura, que representa el 70,7% del costo total de la cartera:

Cuadro Nº 5. Principales Proyectos de Inversión ordenados según Costo Total (en millones de pesos)

Organismo	Programas/Proyectos	Costo Total (CT)*	Devengado Ac. 31/12/13	Devengado 30/06/14	% Dev. Ac. /CT
DNV	Construcción de Rutas	129.070,1	27.063,5	4.240,2	24,3%
DNV	Proyectos CReMa	22.475,8	7.207,5	751,1	35,4%
DNV	Obras en Corredores Viales	14.606,7	2.421,5	1.467,7	26,6%
DNV	Mantenimiento de Rutas	6.325,2	850,3	1.029,7	29,7%
CONAE	Misiones Satelitales	3.006,5	1.891,9	292,0	72,6%
Sec. Obras Púb.	Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio del Correo	1.984,8	832,3	248,2	54,4%
CNEA	Construcción Reactor de Baja Potencia CAREM Fase II	1.750,0	1.107,6	23,0	64,6%
	Subtotal	179.219,1	41.374,6	8.051,9	27,6%
	Total Proyectos	253.450,4	**51.631,1**	**9.211,0**	**24,0%**

(*) Costo total de proyectos de inversión, Inicio del ejercicio 2014.

A continuación se describen los proyectos de inversión citados en el cuadro anterior:

Dirección Nacional de Vialidad (DNV):

La Dirección Nacional de Vialidad tiene a su cargo el mantenimiento y la rehabilitación de 39.620 kilómetros de la red vial nacional y, eventualmente, realiza intervenciones en rutas fuera de la jurisdicción nacional.

Construcción de Rutas: representa la principal acción de inversión real directa que lleva a cabo la DNV, construyendo y rehabilitando rutas en toda la República Argentina. Al 30/06/14, en el subprograma **Pasos Fronterizos y Corredores Viales de Integración,** se finalizó la sección Río Mocoretá-Arroyo Curupicay en la Ruta Nacional Nº14 (33,56 kilómetros en la provincia de Entre Ríos), la sección Arroyo Curupicay - empalme Ruta Nacional Nº127 (29,34 kilómetros en la provincia de Corrientes), la sección Arroyo Mandisoví Grande-Río Mocoretá (35,85 kilómetros en la provincia de Entre Ríos) y tramo Malargüe-Límite con Neuquén (50 kilómetros en la provincia de Mendoza). En el subprograma **Obras por Convenio con Provincias** se finalizaron obras en la Ruta Provincial Nº3, tramo Caleta Olivia-Gran Bajo San Julián (55,60 kilómetros en la provincia de Santa Cruz) y obras varias en provincias en 6,6 kilómetros. Adicionalmente, se encontraban en ejecución obras en la Ruta Nacional Nº23 (129 kilómetros en la provincia de Río Negro), Ruta Nacional Nº76 (39 kilómetros en la provincia de La Rioja), Ruta Nacional Nº3 (55,6 kilómetros en la provincia de Santa Cruz) y Ruta Nacional Nº 281 (32,55 kilómetros en la provincia de Santa Cruz).

Al 30/06/14, en el subprograma **Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes**, se finalizaron los trabajos en el puente sobre Arroyo Colastiné en Ruta Nacional Nº12 (37 metros en la provincia de Santa Fe), 105 metros en varias rutas nacionales y estuvieron en ejecución 3.174 metros durante el segundo trimestre. En **Mejoramiento y Reposición de Rutas** se finalizó el tramo en Ruta Nacional Nº40 Rospentek-Güer Aike (41 kilómetros en la provincia de Santa Cruz), tramo Fitz Roy-Gran Bajo San Julián (82,2 kilómetros en la provincia de Santa Cruz), tramo Bolívar-General Villegas (55,27 kilómetros en la provincia de Buenos Aires) y accesos y rehabilitaciones menores en el ámbito nacional (31,40 kilómetros).

Seguidamente se presenta la evolución del programa **Construcciones**[2] de rutas durante el último quinquenio, observándose el volumen de los kilómetros en construcción al cierre del primer semestre:



Proyectos Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.): Al 30/06/14 las mallas en ejecución ascendían 383 kilómetros para **C.Re.Ma II**, a 4.127 kilómetros para **C.Re.Ma III,** a 5.389 kilómetros para **C.Re.Ma IV** y a 180 kilómetros para **C.Re.Ma. V**.

Mantenimiento de Rutas: Al 30/06/14 se efectuó el mantenimiento directo de caminos e indirecto mediante el **Sistema de Transferencias de Funciones Operativas** (se transfieren las funciones a las vialidades provinciales por convenios) y el **Sistema Modular**. La evolución de los kilómetros atendidos durante el quinquenio 2010/2014 se expone a continuación:

Cuadro Nº 6. Mantenimiento de la Red Vial (en kilómetros)

Sistema	2010	2011	2012	2013	2014
Directo	9.265	8.173	10.026	10.431	12.790
Sistema de Transferencias de Funciones Operativas	5.844	5.879	4.132	3.422	3.020
Sistema Modular	1.322	945	736	1.024	1.185
Total	**16.431**	**14.997**	**14.894**	**14.877**	**16.995**

Los kilómetros comprenden al promedio de los cuatro trimestres de cada año, excepto el 2014 que corresponde al I semestre.

Cabe agregar que durante el segundo trimestre de 2014 estuvieron en trabajo 2.168 kilómetros de obras de conservación mejorativa y se finalizó un tramo en la Ruta Nacional Nº 119 (44,01 kilómetros en la provincia de Corrientes), de alcantarilla transversal (26,57 kilómetros en la

2 Abarca las obras de inversión a cargo de la DNV, que se ejecutan bajo la modalidad de proyectos de inversión presupuestarios.

provincia de Corrientes) y obras menores en 574,25 kilómetros. Asimismo, se finalizaron 24 kilómetros en obras de seguridad vial, encontrándose en ejecución 120 kilómetros.

Por su parte, se encontraban en ejecución 13 obras de emergencia y trabajos de señalización horizontal en 16.780 kilómetros. Además, se finalizaron trabajos de señalización en 3.914,13 kilómetros en la zona Litoral (Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Santa Fe) y en 1.062,81 kilómetros en rutas varias del territorio nacional.

Respecto al programa Obras en Corredores estuvieron en ejecución, durante el segundo trimestre, 2.966 kilómetros en recuperación y 7.540 kilómetros mantenidos y asistidos; finalizándose 352 kilómetros que fueron rehabilitados:

Cuadro N° 7.Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo al 30/06/2014

Ruta	Corredor Vial	Provincia	Longitud
R.N.Nº3-205-226-252	Corredor Vial I	Buenos Aires	1.027,8
R.N.Nº5-188	Corredor Vial II	Interprovincial	769,0
R.N.Nº7	Corredor Vial III	Interprovincial	724,0
R.N.Nº18-19-34-38	Corredor Vial IV	Interprovincial	1.000,7
R.N.Nº11-Aut.Rosario Córdoba	Corredor Vial V	Interprovincial	1.293,7
R.N.Nº12-16	Corredor Vial VI	Interprovincial	933,5
R.N.Nº34-9	Corredor Vial VII	Interprovincial	797,8
R.N.Nº8-36-33-A005	Corredor Vial VIII	Interprovincial	741,3
R.N.Nº5	Corredor Vial X	Buenos Aires	251,9
	Total		**7.539,76**

Seguidamente se presenta la evolución de los kilómetros en recuperación en los corredores viales concesionados durante el período 2010-2014, apreciándose la fuerte suba suscitada a partir de 2012:



Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE):

Misiones Satelitales: Al 30/06/14 en el marco del Plan Espacial Nacional 2007/2014 se realizaron inversiones en el Proyecto Misiones Satelitales, cuya composición se expone a continuación:

Cuadro Nº 8. Misiones Satelitales en Curso

Satélite	Misión	Socios
SAOCOM	Observación de la tierra	Italia, Bélgica y Brasil
SABIA 3-SARE I	Observación de la tierra	Brasil
SABIAMAR	Observación de la tierra	Brasil

En la obra **Misión SAOCOM** continuaron las tares de ingeniería de detalle y construcción de modelos de calificación de la estructura del satélite y del instrumento SAR, participando la firma INVAP S.E. en las tareas de construcción, integración y ensayos de los modelos de vuelo de los satélites SAOCOM 1 A y SAOCOM 1 B. Asimismo, continuó la ejecución de los contratos con los entes y las empresas que participan en el proyecto: VENG S.A. (soporte de ingeniería de sistema e integración de la antena SAR), Comisión Nacional de Energía Atómica (paneles solares y estructura de la antena SAR), Desarrollos Tecnológicos Argentina S.A. de Córdoba (electrónica distribuida del instrumento radar) y Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (verificación termomecánica de la antena SAR). Al 30/06/14 se destacan los ensayos realizados del modelo estructural del satélite y de la antena SAR, efectuados en los laboratorios de la empresa CEATSA, en Bariloche. Asimismo comenzó la ejecución de dos licitaciones para el desarrollo del Segmento Terreno de la Misión SAOCOM, una para software de procesamiento y otra para operaciones.

Los trabajos de la **Misión SABIA 3-SARE I** concernieron a las tareas de ingeniería conceptual del satélite, basándose en el concepto de arquitectura segmentada que remite a pequeños satélites que orbitan juntos formando un conjunto capaz de contener distintos instrumentos para observación de la tierra. Durante el segundo trimestre se continuó con la ejecución del contrato firmado entre la empresa VENG S.A. y la empresa INVAP para la construcción de los cuatro primeros segmentos a diseñar con el criterio de arquitectura segmentada, que se lanzarán en conjunto con el satélite SAOCOM 1B a fines del año 2016.

Respecto a la **Misión SABIAMAR**, finalizó el desarrollo de la ingeniería conceptual, cuyo primer objetivo es establecer los requerimientos de la misión. Al 30/06/14 continuó la elaboración de un contrato con la empresa INVAP, que consiste en construir la plataforma de instrumentos de cada uno de los satélites. La parte brasileña aportará la plataforma de servicios de cada uno de los satélites. Durante el trimestre la Corporación Andina de Fomento, actualmente Banco de Desarrollo de América Latina, aprobó el crédito solicitado para financiar parcialmente esta misión. El contrato de crédito se encuentra en la fase final del trámite del Decreto correspondiente.

Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA):

Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM Fase II: al 30/06/14 continuó el proceso de restauración del predio CAREM (en la localidad bonaerense de Lima), se realizó la renovación de los antiguos laboratorios químicos, se preparó el sistema contra incendios y se integró el enlace telefónico y de internet entre el predio y la Sede Central. Asimismo, se contrató a la firma NASA para la ejecución de la obra civil, estando a cargo de CNEA la dirección de la obra. El proyecto de inversión contempla una inversión global de $1.750 millones y registró al 30/06/14 un avance físico del 28,41%.

Secretaría de Obras Públicas:

Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio del Correo: el propósito del proyecto es preservar un edificio histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creando un centro cultural para uso de la ciudadanía. El lugar amalgama diferentes expresiones culturales del país y la región en sus más de 100 mil metros cuadrados, con un auditorio con capacidad para 2 mil personas, microcines, espacios para exposiciones y salas de música. Al 30/06/14 se registró un avance físico acumulado de 81,26%.

III- MAQUINARIA, EQUIPOS y OTROS

En el presente apartado se analizan las acciones más relevantes relativas a los gastos de inversión directa sin considerar las obras (analizadas en el apartado precedente). En ese marco, se exponen a continuación diversos conceptos representativos del gasto realizado durante el primer semestre de 2014:

Cuadro Nº 9. Principales transferencias de capital al 30/06/14 (en millones de pesos), según devengado

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto
Conectar Igualdad	1.531,5	1.531,5	776,5	29,3%
Equipamiento Ferroviario	650,7	800,7	709,7	26,8%
Equipamiento Educativo	41,8	507,9	306,6	11,6%
Equipo Militar y de Seguridad	384,6	522,4	121,4	4,6%
Equipamiento Científico	140,4	140,4	81,2	3,1%
Equipamiento Sanitario	118,9	143,4	20,8	0,8%
Subtotal	**2.867,9**	**3.646,3**	**2016,2**	**76,1%**
Otros	3.442,7	3.764,2	634,9	23,9%
Total	**6.310,6**	**7.410,5**	**2.651,1**	**100,0%**

Conectar Igualdad

El Programa Conectar Igualdad tiene el objetivo de entregar una netbook a todos los estudiantes y docentes de las escuelas públicas secundarias, de educación especial, y de los institutos de formación docente. Se propone, además, capacitar a los docentes en el uso de esta herramienta, y elaborar propuestas educativas que favorezcan su incorporación en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Al 30/06/14 se erogaron $776,5 millones (50,7% del crédito) para la compra de computadoras, representando el concepto de mayor relevancia presupuestaria vinculado con equipamiento. En cuanto a los aspectos físicos, se adquirieron 302.979 computadoras para alumnos y docentes de escuelas secundarias, superando las 172.198 previstas, por una aceleración en el proceso de entrega por parte de los proveedores.

Equipamiento Ferroviario

Al 30/06/14 la ejecución alcanzó $709,7 millones (88,6% del crédito vigente). Dicho gasto se encuentra vinculado principalmente a las tareas de nacionalización, almacenaje y otros conceptos correspondientes a operaciones de compra de material rodante a la República Popular de China.

Equipamiento Educativo

Entre los gastos inherentes al equipamiento educativo, se destacan las Aulas Digitales cuya ejecución financiera al cierre del semestre ascendió a $241,7 millones. La iniciativa se compone de equipamiento (netbooks, servidor pedagógico, proyector, pizarra digital, entre otros) para acompañar las diversas propuestas pedagógicas para cumplir los objetivos de cada nivel educativo. En términos físicos, al 30/06/14 se equiparon 420 aulas en toda la República Argentina.

Equipo Militar y de Seguridad

Al 30/06/14 la ejecución del gasto alcanzó el 23,2% del crédito vigente. Dentro de los créditos asignados se destaca la atención de equipamiento para las Fuerzas de Seguridad, a los fines de fortalecer su capacidad de respuesta y satisfacer las mayores competencias vinculadas a la seguridad ciudadana. Por otro lado, se prevén asignaciones inherentes al fortalecimiento material de las Fuerzas Armadas, conforme a sus necesidades de equipamiento:

En el siguiente cuadro, se expone la asignación vigente y el gasto de acuerdo a su naturaleza (defensa o seguridad):

Cuadro Nº 10. Gasto en equipo Militar y de Seguridad al 30/06/14 (en millones de pesos)

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	% Ejecución
Gastos de capital vinculados a Seguridad	372,7	509,7	121,4	23,8
Gastos de capital vinculados a Defensa	9,6	9,6	0,0	0,0
Otros	2,3	3,1	0,0	0,6
Total	**384,6**	**522,4**	**121,4**	**23,2**

Equipamiento Científico

Dentro de este se destaca la asignación correspondiente al desarrollo de la biblioteca digital del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Desarrollo Productivo. La ejecución semestral ascendió a $81,1 millones, significando un 57,8% del crédito vigente.

Cabe destacar que la biblioteca brinda a los investigadores argentinos acceso, desde las instituciones habilitadas, a través de internet al texto completo de más de 17.000 títulos de revistas científico-técnicas, 9.000 libros, 5.000 estándares y a bases de datos referenciales de gran valor para la comunidad científica.

Equipamiento Sanitario

La ejecución del semestre alcanzó apenas el 14,5% del monto presupuestado. Dentro de los créditos asignados para gastos de inversión en equipamiento sanitario y de laboratorio, sobresalen $86,2 millones correspondientes al Fortalecimiento del Sistema Público de Salud, con una ejecución de apenas $6,6 millones.

I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

La ejecución de las Transferencias de Capital registró una tasa de crecimiento anual acumulativa del 31,5% para el período 2005/2014, como se aprecia en el siguiente gráfico:

Gráfico Nº6
Transferencias de Capital (TC)
Administración Nacional



(*) 2005 – 2013 corresponde al devengado, mientras que el 2014 al crédito vigente.

1- Según Nivel Institucional

Las transferencias de capital son realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº11: Ejecución de las Transferencias de Capital al 30/06/2014 (en millones $)

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Administración Central	60.289,3	62.199,7	27.860,0	91,9%	44,8%
Organismos Descentralizados	4.248,1	4.261,5	2.446,7	8,1%	57,4%
TOTAL	**64.537,4**	**66.461,2**	**30.306,6**	**100,0%**	**45,6%**

A continuación se expone una tabla que muestra las dependencias con mayor ejecución de transferencias de capital al 30/06/14 y la variación interanual respecto al ejercicio 2013:

Cuadro Nº 12. Ejecución Transferencias de Capital al cierre del primer semestre (en millones de pesos)

Organismo	Ejecución 2013	Ejecución 2014	Variación
Obligaciones a Cargo del Tesoro (OCT)	8.079,2	16.905,8	109,3%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	6.588,1	9.045,6	37,3%
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	1.035,7	1.354,8	30,8%
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)	756,0	1.019,7	34,9%
Ministerio de Educación	919,9	911,7	-0,9%
Ministerio del Interior y Transporte	406,8	620,4	52,5%
Subtotal	17.785,7	29.858,0	67,9%
Otros	423,2	448,6	6,0%
Total TC	**18.208,9**	**30.306,6**	**66,4%**

Las transferencias efectuadas por Obligaciones a Cargo del Tesoro (de mayor peso relativo) correspondieron, principalmente, al Fondo Federal Solidario y a las firmas AySa S.A.,

Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (AR-SAT), Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Energía Argentina SA, Administración de Infraestructura Ferroviaria SE, Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Belgrano Cargas y Logística. El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios transfirió fondos para infraestructura habitacional y social, política energética y para obras públicas.

Además se destacaron los fondos para la construcción de rutas por convenio con las provincias (Dirección Nacional de Vialidad), para agua y saneamiento (ENOHSA), para equipamiento e infraestructura educativa (Ministerio de Educación) y para el transporte aerocomercial (Ministerio del Interior y Transporte).

2- Según Fuente de Financiamiento

Cuadro Nº13: Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente Financiamiento al 30/06/2014 (en millones $)

FUENTE FINANCIAMIENTO	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Tesoro Nacional	52.391,6	54.108,1	27.096,2	89,4%	50,1%
Financiamiento Externo	7.877,1	8.069,5	1.551,2	5,1%	19,2%
Crédito Interno	3.120,0	3.135,0	1.295,2	4,3%	41,3%
Recursos con Afectación Específica	891,6	884,4	343,9	1,1%	38,9%
Otros Recursos Internos	257,1	264,1	20,2	0,1%	7,6%
TOTAL	**64.537,4**	**66.461,2**	**30.306,6**	**100,0%**	**45,6%**

El **Tesoro Nacional** concentró el mayor gasto en transferencias, sobresaliendo las realizadas al Fondo Federal Solidario ($8.133,7 millones), a AySA S.A. ($2.431,5 millones), al programa Desarrollo Habitacional “Techo Digno” ($2.335,4 millones), a Nucleoeléctrica Argentina S.A. ($2.085,0 millones), a la construcción de rutas por convenios con provincias ($1.344,9 millones), a Energía Argentina S.A. ($1.325,4), Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica ($1.137,8 millones), a Administración de la Infraestructura Ferroviaria S.E.($1.056,6 millones), Asistencia Técnico-Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento ($982,0 millones), Fortalecimiento Comunitario del Hábitat ($818,0 millones) y para apoyo al transporte aerocomercial ($500,0 millones) realizadas por el Ministerio del Interior y Transporte.

El **Crédito Externo** fue aplicado, principalmente, al desarrollo del Norte Grande ($654,0 millones), al Desarrollo de la Infraestructura Vial Productiva ($301,7 millones) y a AySA ($145,8 millones); mientras que los **Recursos Afectados** correspondieron fundamentalmente al Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior ($247,9 millones). En **Recursos internos** fueron importantes las transferencias realizadas para Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica ($695,3 millones) y a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales por ($592,4 millones).

3- Según Ubicación Geográfica

Las transferencias de capital se concentraron, fundamentalmente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires (40,0% del monto global). En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe considerarse que una gran cantidad de obras no se

ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción, pero se imputan allí por estar constituido el domicilio legal de los receptores de las transferencias.

En la **provincia de Buenos Aires** se destacaron, entre otras, las transferencias para el Fondo Federal Solidario ($1.725,2 millones), para el programa Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica ($483,3 millones), para la construcción de rutas por convenio con las provincias ($361,8 millones), para urbanización de villas y asentamientos precarios ($214,9 millones), para el desarrollo habitacional "Techo Digno" ($208,6 millones) y para construcción de viviendas en la Cuenca Matanza Riachuelo ($125,7 millones).

4- Según Beneficiario

Se presenta a continuación un cuadro que muestra los fondos transferidos para infraestructura al primer semestre de 2014, de acuerdo a la naturaleza del beneficiario:

Cuadro Nº 14. Ejecución por Beneficiario al 30/06/14 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	Composición del Gasto
Gobiernos Provinciales	16.643,2	54,9%
Sector Público Empresarial	8.528,8	28,2%
Gobiernos Municipales	2.888,4	9,5%
Empresas Privadas	1.413,3	4,7%
Fondos Fiduciarios y otros Entes	467,4	1,5%
Otros	365,4	1,2%
Total	**30.306,6**	**100,0%**

En el cuadro precedente se aprecia el impacto de las erogaciones con destino a los gobiernos provinciales (el 54,9% del monto total ejecutado), al sector público empresarial (28,2%). Estas últimas se concentraron en asistencias financieras a la empresa Agua y Saneamientos Argentinos SA ($2.577,3 millones), a Nucleoeléctrica Argentina SA ($2.085,0 millones), a Energía Argentina SA ($1.325,4 millones), a la Administración de Infraestructura Ferroviaria SE ($1.099,8 millones), a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. ($671,7 millones) y a Yacimientos Carboníferos de Rio Turbio ($505,0 millones).

II- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

En el presente apartado se analizan las acciones más relevantes financiadas por transferencias de capital que efectúa la Administración Pública Nacional, considerando un subconjunto de iniciativas que representa el 95,9% del gasto realizado durante el primer semestre del ejercicio 2014:

Cuadro Nº 15. Principales transferencias de capital al 30/06/14 (en millones de pesos), según devengado

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Participación
Fondo Federal Solidario	13.454,0	13.454,0	8.133,7	26,8%
Asistencia Financiera al Sistema Energético	11.960,0	12.755,1	6.106,0	20,1%
Acciones de Vivienda	9.107,7	9.107,7	4.925,6	16,3%
Infraestructura Hídrica y Saneamiento	6.124,1	6.166,6	3.669,8	12,1%
Políticas de Transporte	6.321,7	7.740,5	3.437,4	11,3%
Infraestructura y Equipamiento Educativo	5.975,4	5.487,0	1.308,7	4,3%
Inversión en Comunicaciones	5.403,8	5.473,8	755,0	2,5%
Acciones en el Norte Grande Argentino	2.994,5	2.594,5	738,0	2,4%
SubTotal	**61.341,2**	**62.779,2**	**29.074,3**	**95,9%**
Otros	3.196,2	3.682,0	1.232,3	4,1%
Total	**64.537,4**	**66.461,2**	**30.306,6**	**100,0%**

Fondo Federal Solidario:

Está integrado por el 30% de la recaudación de los derechos de exportación de soja y sus derivados y se destina a financiar en provincias y municipios obras de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial. Estas asistencias financieras representaron el 26,8% de las transferencias de capital ejecutadas al 30/06/14 detallándose a continuación lo recibido por cada provincia**:**

Cuadro Nº 16: Fondo Federal Solidario al 30/06/14 (en millones de pesos)

Provincia	Devengado	Participación
Buenos Aires	1.725,2	21,2%
Santa Fe	702,1	8,6%
Córdoba	697,6	8,6%
Chaco	392,0	4,8%
Entre Ríos	383,6	4,7%
Tucumán	373,7	4,6%
Mendoza	327,6	4,0%
Santiago del Estero	324,6	4,0%
Salta	301,1	3,7%
Corrientes	292,1	3,6%
Formosa	286,0	3,5%
San Juan	265,6	3,3%
Misiones	259,5	3,2%
Jujuy	223,2	2,7%
Catamarca	216,4	2,7%
Río Negro	198,2	2,4%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	193,8	2,4%
San Luis	179,3	2,2%
La Rioja	162,7	2,0%
La Pampa	147,5	1,8%
Neuquén	136,3	1,7%
Chubut	124,3	1,5%
Santa Cruz	124,3	1,5%
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico	96,9	1,2%
Total	**8.133,7**	**100,0%**

Asistencia Financiera al Sistema Energético

Al 30/06/14 el sector energético recibió $6.106,0 millones en concepto de transferencias de capital, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro Nº 17: Principales iniciativas en Energía y Combustibles al 30/06/14 (En millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	Participación
Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA)	2.085,0	34,1%
Energía Argentina S.A. (ENARSA)	1.325,4	21,7%
Abastecimiento de Gas a Centrales Termoeléctricas	723,8	11,9%
Administración Central Provincial	499,4	8,2%
Desarrollo de Líneas de Alta Tensión	254,8	4,2%
Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior (FEDEI)	247,9	4,1%
Asistencia a Gobiernos Provinciales y Municipales para la Mejora de la Red de Gas	231,8	3,8%
Otros conceptos	737,9	12,1%
Total	**6.106,0**	**100,0%**

En lo relativo a los fondos destinados a NASA, continuaron las obras de terminación de la Central Nuclear Atucha II, como así también los trabajos de extensión de la vida útil de Embalse y de mantenimiento de Atucha I.

Por el lado de las transferencias para ENARSA, se realizaron obras de infraestructura como ser la construcción de la Central Termoeléctrica de Ensenada de Barragán a Ciclo Abierto y la Central Termoeléctrica Brigadier López Ciclo Abierto, bajo el Programa de Generación Eléctrica a partir de Fuentes Renovables.

Asimismo se devengaron $723,8 millones para la realización de obras que repotenciación del abastecimiento de gas a otras centrales termoeléctricas, con el objeto de maximizar la producción de energía eléctrica como resultado de la combustión del combustible gaseoso.

En lo que respecta a transferencia a la Administración Central Provincial, se destacaron las asistencias para obras vinculadas al tendido de líneas de media y baja tensión, conforme los convenios suscriptos entre el Estado Nacional y los gobiernos provinciales, principalmente con la provincia de La Pampa ($109,8 millones), la provincia de Entre Ríos ($103,8 millones) y la provincia de Santiago del Estero ($95,9 millones).

Al 30/06/14 se transfirieron $254,8 millones para la ampliación de redes eléctricas de Alta Tensión con el objeto de conectar emprendimiento de generación en marcha, como ser la Central Termoeléctrica de Río Turbio y futuros proyectos hidráulicos y eólicos, totalizando un **transporte de 500 Kv**. Adicionalmente, se efectúan transferencias para la ejecución de obras comprendidas en la segunda etapa del Plan Federal de Transporte de Energía Eléctrica como así también en el marco del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal[3].

El Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI) tiene como finalidad la realización de obras para la generación, subtransmisión y distribución urbana y rural de energía eléctrica como así también la adquisición de materiales, respondiendo a las necesidades de desarrollo energético provincial. Al 30/06/14 se devengaron $247,9 millones, siendo los principales destinos las provincias de Misiones ($17,4 millones), La Rioja ($14,0 millones), Santa Cruz ($13,4 millones), Formosa ($13,1 millones) y Catamarca ($12,7 millones).

Por otra parte, se destinaron $88,1 millones para la construcción del gasoducto fueguino en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en el marco de las acciones que el Estado Nacional realiza en pos de mejorar la Red de Gas Natural Nacional.

Acciones de Vivienda

Al 30/06/14 se devengaron $4.925,6 millones en asistencias financieras para la construcción de **vivienda,** de las cuales el 96,8% se destinaron a los gobiernos provinciales y municipales para planes habitacionales como Techo Digno, Infraestructura Básica Habitacional, Mejor Vivir y Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico (PROPASA). A continuación se expone la evolución de los programas de vivienda realizados a en todo la República Argentina:

Cuadro Nº 18: Programas Federales de Vivienda. Cantidad de obras al 30/06/14

Programa	Iniciativa	Terminadas
Techo Digno	Construcción de viviendas	7.613
Programa Federal de Integración Socio-Comunitaria por Cooperativa	Viviendas, soluciones habitacionales y centros integrales	5.072
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas	Mejor vivir en municipios y entidades intermedias	5.474
Plan Solidaridad Habitacional y otras iniciativas	Viviendas y soluciones habitacionales	1.974
Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios	Viviendas y soluciones habitacionales	868
PROPASA	Proyectos de agua potable y saneamiento	5
Obras de Infraestrutura Urbana por Cooperativa	Proyectos varios	22
Otros Planes	Construcción de viviendas, Soluciones Habitacionales y Equipamiento Comunitario	927
TOTAL		**21.955**

Infraestructura Hídrica y de Saneamiento

Las transferencias de capital inherentes a obras de infraestructura hídrica y saneamiento alcanzaron un devengado de $3.669,8 millones, destinándose el 70,2% a la firma AySA S.A para el sostenimiento y la expansión de las plantas y redes de distribución, destacándose las tareas en la planta potabilizadora Paraná de las Palmas en el Dique Luján y la Planta de Pretamientos Cloacales en Berazategui, ambas en la provincia de Buenos Aires. El restante gasto se destinó a los programas a cargo del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA); habilitándose 153 obras inherentes al Plan Agua Más Trabajo, el Programa de Obras de Saneamiento en Áreas de Riesgo Sanitario (PROARSA), el Programa Agua y Saneamiento para Todos (PAST), el Programa de Obras Menores de Saneamiento (PROMES) y otras acciones llevadas adelante por el ENOHSA, principalmente en las provincias de Buenos Aires (33 obras), Tucumán (29 obras), Mendoza (15 obras) y Neuquén (13 obras).

Políticas de Transporte

Al 30/06/14 se transfirieron $3.437,4 millones, destinándose el 66,1% a instituciones provinciales y municipales y a empresas privadas concesionarias de los servicios de transporte, y el restante 33,8% a empresas públicas, con el objeto de optimizar, garantizar y eficientizar el transporte ferroviario, vial, marítimo y aéreo, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 19: Principales Beneficiarios en materia de Transporte al 30/06/2014 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	Composición del Gasto
Administración Central Provincial	1.300,2	37,8%
Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E.	1.099,8	32,0%
Belgrano Cargas y Logística	61,9	1,8%
Ferrovias S.A.	0,2	0,0%
Otros Beneficiarios	975,3	28,4%
Total	**3.437,4**	**100,0%**

El objetivo de las ayudas a empresas privadas es contribuir a cubrir los gastos de sostenimiento y reposición de la flota por parte de los concesionarios del servicio ferroviario de pasajeros, principalmente en el área metropolitana de Buenos Aires. En este sentido, continuaron las acciones de rehabilitación y recuperación del Belgrano Cargas, el corredor Buenos Aires-Rosario y el corredor Buenos Aires-Mar del Plata; la adecuación y puesta en valor de las vías de la línea San Martín y la adecuación de las estaciones de la línea Sarmiento, destacándose la

[3] El Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, creado por la Ley Nº 25.401, se constituyó con recursos provenientes del incremento de $ 0,0006 por Kw/h en el cargo establecido para cada operación de compra de energía en

culminación de la estación Villa Luro del Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes.

En lo que respecta a las transferencias a las provincias, sobresalieron por su envergadura ($1.352,8 millones), las obras de mejoramiento y construcción de caminos y rutas de todo el país llevadas adelante por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

Infraestructura y Equipamiento Educativo

Al 30/06/14 se devengaron $1.308,7 millones, destinándose el 70,3% a gobiernos provinciales y el 6,2% a instituciones de enseñanza provincial con el objeto de mejorar la infraestructura educativa, principalmente en el nivel primario y secundario. El restante 23,5% se aplicó a universidades, gobiernos municipales, empresas públicas y privadas y otras instituciones de enseñanza. A continuación se detalla la distribución geográfica de la ayuda financiera al sector educativo:

Cuadro Nº 20: Distribución Geográfica Asistencia Financiera para Infraestructura al 30/06/14

Provincia	Devengado	Composición del Gasto
Buenos Aires	395,0	30,2%
La Rioja	164,2	12,5%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	102,0	7,8%
Córdoba	81,2	6,2%
Misiones	76,3	5,8%
Salta	54,3	4,1%
Santa Fe	50,2	3,8%
Chaco	49,8	3,8%
Entre Ríos	43,1	3,3%
Tucumán	40,7	3,1%
San Juan	25,3	1,9%
La Pampa	24,1	1,8%
Catamarca	23,3	1,8%
Formosa	21,7	1,7%
Mendoza	21,6	1,6%
Rio Negro	20,4	1,6%
Jujuy	19,6	1,5%
Neuquén	18,3	1,4%
Santa Cruz	17,7	1,3%
Chubut	17,2	1,3%
Santiago del Estero	15,4	1,2%
Corrientes	10,9	0,9%
Tierra del Fuego	10,3	0,8%
Nacional	4,0	0,4%
San Luis	2,1	0.2%
Total	**1.308,7**	**100,0%**

Por otra parte en el marco del programa “Mas Escuelas, Mejor Educación”, durante el primer semestre 2014 se asistió financieramente a gobiernos provinciales para la construcción de establecimientos educativos de los niveles inicial, primario y secundario, como así también para la realización de obras de ampliación de la infraestructura de escuelas especiales y técnicas. El avance de esta iniciativa durante el período 2010/2014 puede apreciarse en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 21: Escuelas Terminadas, programa “Más Escuelas Mejor Educación”

	2010	2011	2012	2013	2014*
Escuelas Terminadas	165	139	145	112	83

* Programación Anual

el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con el propósito de ampliar la red de alta tensión en 500 KV.

Debe aclararse que la citada tendencia decreciente responde al cronograma de cumplimiento de los objetivos planteados del programa. En ese marco, de las 700 escuelas planeadas como objetivo del programa, se abarcaron al cierre de 2013, más de 1.000 escuelas.

Inversión en Comunicaciones

Durante el primer semestre de 2014 se devengaron $755,0 millones en el mejoramiento de la Red Nacional de Comunicación, destinándose el 89,0% del gasto a la implementación del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T), el Sistema Satelital Geoestacionario Argentino y del Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina Conectada” (impulso de la Red Federal de Fibra Óptica), llevados adelante por la empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A (AR-SAT). En ese sentido, AR-SAT se encarga de la implementación, operación y mantenimiento de la red, llevando así la posibilidad de acceso a banda ancha a todo el territorio nacional.

Acciones en el Norte Grande Argentino

Se asistió financieramente a distintas instituciones municipales y provinciales con el propósito de mejorar las condiciones de accesibilidad, eficiencia y seguridad de vías prioritarias de la Red Vial Nacional y vías alimentadoras de la Red Vial Provincial. Asimismo, se destinaron fondos para resolver problemas de inundaciones, contaminación de fuentes de agua y escasez de agua para riego, como así también para garantizar los servicios de agua potable y saneamiento en las provincias de Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. A continuación se detallan los montos transferidos al 30/06/14 en materia de asistencia vial y obras hídricas en el Norte Grande Argentino:

Acciones en el Norte Grande Argentino
Cuadro Nº 22: Gasto por provincia. Al 30/06/14 (en millones de pesos)

Provincia	Devengado	Participación
Chaco	167,8	22,7%
Santiago del Estero	160,6	21,8%
Formosa	135,6	18,4%
Jujuy	104,6	14,2%
Tucumán	90,5	12,3%
Misiones	68,2	9,2%
Otros	10,7	1,4%
Total	**738,0**	**100,0%**

CUADRO A

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 30/06/2014

(en millones de $)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Legislativo Nacional	17,5	17,5	0,0	0,0%
Poder Judicial de la Nación	361,2	278,8	-82,5	-22,8%
Presidencia de la Nación	57,2	48,9	-8,3	-14,5%
Jefatura de Gabinete de Ministros	81,0	92,3	11,2	13,9%
Ministerio del Interior y Transporte	816,5	774,2	-42,4	-5,2%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	66,1	31,4	-34,8	-52,6%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	266,2	266,2	0,0	0,0%
Ministerio de Seguridad	142,1	105,9	-36,2	-25,5%
Ministerio de Defensa	584,9	614,9	30,0	5,1%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	32,2	37,8	5,5	17,2%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	156,4	178,0	21,5	13,8%
Ministerio de Turismo	216,0	196,1	-19,9	-9,2%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	17.477,9	17.392,3	-85,6	-0,5%
Ministerio de Educación	0,0	3,2	3,2	
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	84,8	84,8	0,0	0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	195,2	209,4	14,2	7,3%
Ministerio de Salud	139,6	151,9	12,4	8,9%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	**20.694,8**	**20.483,4**	**-211,4**	**-1,0%**
Poder Legislativo Nacional	112,3	104,5	-7,8	-6,9%
Poder Judicial de la Nación	120,9	170,9	50,1	41,4%
Ministerio Público	48,5	38,6	-9,9	-20,3%
Presidencia de la Nación	100,3	137,6	37,3	37,2%
Jefatura de Gabinete de Ministros	196,2	152,5	-43,7	-22,3%
Ministerio del Interior y Transporte	789,7	1.032,8	243,1	30,8%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	42,4	48,2	5,8	13,6%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	153,9	159,0	5,1	3,3%
Ministerio de Seguridad	1.118,0	1.129,9	11,8	1,1%
Ministerio de Defensa	217,3	301,6	84,3	38,8%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	162,7	176,7	13,9	8,6%
Ministerio de Industria	58,9	61,3	2,4	4,0%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	163,6	187,5	24,0	14,7%
Ministerio de Turismo	20,1	42,1	21,9	109,1%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	514,7	501,4	-13,3	-2,6%
Ministerio de Educación	49,1	631,1	582,0	1184,6%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	150,1	152,1	2,0	1,3%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	1.810,9	1.800,7	-10,2	-0,6%
Ministerio de Salud	429,7	517,0	87,4	20,3%
Ministerio de Desarrollo Social	26,3	40,0	13,7	52,1%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	25,0	25,0	0,0	0,0%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	**6.310,6**	**7.410,5**	**1.100,0**	**17,4%**
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	**27.005,4**	**27.893,9**	**888,5**	**3,3%**

CUADRO B

EJECUCION DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 30/06/2014

(en millones de $)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Poder Legislativo Nacional	17,5	17,5	1,9	1,6	9,4%
Poder Judicial de la Nación	361,2	278,8	68,4	20,9	7,5%
Presidencia de la Nación	57,2	48,9	16,3	12,5	25,6%
Jefatura de Gabinete de Ministros	81,0	92,3	1,4	1,4	1,5%
Ministerio del Interior y Transporte	816,5	774,2	15,5	15,5	2,0%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	66,1	31,4	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	266,2	266,2	79,9	34,7	13,0%
Ministerio de Seguridad	142,1	105,9	42,1	31,2	29,4%
Ministerio de Defensa	584,9	614,9	110,5	48,1	7,8%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	32,2	37,8	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	156,4	178,0	132,4	52,7	29,6%
Ministerio de Turismo	216,0	196,1	110,0	47,0	23,9%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	17.477,9	17.392,3	9.128,6	8.840,0	50,8%
Ministerio de Educación	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	84,8	84,8	34,0	34,0	40,1%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	195,2	209,4	112,7	53,6	25,6%
Ministerio de Salud	139,6	151,9	43,2	17,8	11,7%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	**20.694,8**	**20.483,4**	**9.896,8**	**9.211,0**	**45,0%**
Poder Legislativo Nacional	112,3	104,5	28,5	13,8	13,2%
Poder Judicial de la Nación	120,9	170,9	36,9	20,3	11,9%
Ministerio Público	48,5	38,6	12,0	11,5	29,7%
Presidencia de la Nación	100,3	137,6	54,8	39,3	28,6%
Jefatura de Gabinete de Ministros	196,2	152,5	34,9	19,1	12,5%
Ministerio del Interior y Transporte	789,7	1.032,8	743,2	722,9	70,0%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	42,4	48,2	13,6	9,8	20,2%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	153,9	159,0	32,4	15,6	9,8%
Ministerio de Seguridad	1.118,0	1.129,9	413,9	273,9	24,2%
Ministerio de Defensa	217,3	301,6	84,5	51,5	17,1%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	162,7	176,7	26,7	21,9	12,4%
Ministerio de Industria	58,9	61,3	3,0	2,8	4,5%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	163,6	187,5	72,0	37,7	20,1%
Ministerio de Turismo	20,1	42,1	27,8	13,7	32,7%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	514,7	501,4	158,3	138,0	27,5%
Ministerio de Educación	49,1	631,1	428,7	314,2	49,8%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	150,1	152,1	82,0	81,8	53,8%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	1.810,9	1.800,7	1.089,6	787,2	43,7%
Ministerio de Salud	429,7	517,0	227,6	57,0	11,0%
Ministerio de Desarrollo Social	26,3	40,0	19,8	19,3	48,2%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	**6.310,6**	**7.410,5**	**3.590,1**	**2.651,1**	**35,8%**
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	**27.005,4**	**27.893,9**	**13.486,9**	**11.862,2**	**42,5%**

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
1						Poder Legislativo Nacional								
	315					Imprenta del Congreso								
		19				Impresiones y Publicaciones Parlamentarias								
				1		Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación	15.980.000	13.000.000	13.000.000	1.647.500	6,50	20,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación	15.980.000	13.000.000	13.000.000	1.647.500	6,50	20,00	0,00	0,00
	316					Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación								
		20				Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación								
				1		Ampliación y Mejoramiento Edificio Avenida Entre Ríos 177 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	5.700.000	4.500.000	4.500.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Ampliación y Mejoramiento Edificio Avenida Entre Ríos 177 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	5.700.000	4.500.000	4.500.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
5						Poder Judicial de la Nación								
	320					Consejo de la Magistratura								
		1				Actividades Centrales								
				1		**Construcción Edificio Combate de los Pozos - Archivo General del Poder Judicial (1) (3)**	0	100.001.000	52.837.600	0	0,00	7,13	s/i	0,00
					51	**Construcción Edificio Combate de los Pozos - Archivo General del Poder Judicial (1) (3)**	0	100.001.000	52.837.600	0	0,00	7,13	s/i	0,00
		23				Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires								
			1			Fuero Criminal y Correccional								
				3		Adecuación y Remodelación Sede Judicial - Edificio Antártida Argentina Av. de los Inmigrantes - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1)	0	1.470.000	1.470.000	0	0,00	0,13	s/i	0,00
					51	Adecuación y Remodelación Sede Judicial - Edificio Antártida Argentina Av. de los Inmigrantes - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1)	0	1.470.000	1.470.000	0	0,00	0,13	s/i	0,00
				4		Adecuación Planta Baja y Entrepiso - Edificio Viamonte 1147 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1)	0	2.779.600	2.779.600	0	0,00	48,09	s/i	0,00
					51	Adecuación Planta Baja y Entrepiso - Edificio Viamonte 1157 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1)	0	2.779.600	2.779.600	0	0,00	48,09	s/i	0,00
			2			Fuero Civil								
				1		Remodelación y Adecuación de Sede Judicial	2.865.945	5.509.700	5.509.700	0	10,17	5,40	s/i	0,00
					53	Construcción Nuevo Edificio Uruguay 722/28 - Capital Federal	2.865.945	5.509.700	5.509.700	0	10,17	5,40	s/i	0,00
			3			Fuero Comercial								
				1		Adecuación Edificio para Instalación de los Juzgados Comerciales Nº 27 al 31 - Edificio Montevideo 546 - CABA	0	2.884.300	5.768.470	0	0,00	50,00	s/i	0,00
					51	Adecuación Edificio para Instalación de los Juzgados Comerciales Nº 27 al 31 - Edificio Montevideo 546 - CABA	0	2.884.300	5.768.470	0	0,00	50,00	s/i	0,00
			4			Fuero del Trabajo								
				5		Adecuación Edificio Paraná 520 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	1.529.400	1.529.400	0	0,00	33,77	s/i	0,00
					51	Adecuación Edificio Paraná 520 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	1.529.400	1.529.400	0	0,00	33,77	s/i	0,00
		24				Justicia Federal								
			4			Fuero Federal de la Seguridad Social								
				1		Adecuación Edificio para Instalación de Juzgados de la Seguridad Social - Edificio Lavalle 1441 - CABA	0	1.000.000	2.300.000	0	0,00	14,48	s/i	0,00
					51	Adecuación Edificio para Instalación de Juzgados de la Seguridad Social - Edificio Lavalle 1441 - CABA	0	1.000.000	2.300.000	0	0,00	14,48	s/i	0,00
			7			Área Cámara de la Plata								
				1		Adecuación y Ampliación Sede Judicial	12.901.821	2.001.000	2.066.000	64.559	42,29	13,49	s/i	0,00
					51	Juzgado Federal de Quilmes - Puesta en Funcionamiento	12.901.821	1.000	66.000	64.559	99,53	0,47	s/i	0,00
					52	Juzgado Federal de Junín - Ampliación y Remodelación de Edificio	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	13,49	s/i	0,00
				2		Adecuación Edificio Secretaría Electoral de La Plata (1)	0	1.200.000	1.200.000	0	0,00	19,35	s/i	0,00
					51	Adecuación Edificio Secretaría Electoral de La Plata (1)	0	1.200.000	1.200.000	0	0,00	19,35	s/i	0,00
			8			Área Cámara Mar del Plata								
				1		Redistribución del Edificio de la Cámara Federal de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	16,13	s/i	0,00
					51	Redistribución del Edificio de la Cámara Federal de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	16,13	s/i	0,00
				2		Ampliación y Remodelación Edificio Juzgado Federal Azul Nº 1 y Nº2	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	7,14	s/i	0,00
					51	Ampliación y Remodelación Edificio Juzgado Federal Azul Nº 1 y Nº2	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	7,14	s/i	0,00
			10			Área Cámara Mendoza								
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	8.428.416	2.474.100	2.474.100	2.285.084	29,59	13,58	s/i	5,09
					51	Edificio La Rioja esquina Mitre San Juan Adecuación Sector Electoral	8.428.416	2.474.100	2.474.100	2.285.084	29,59	13,58	s/i	5,09
				4		Adecuación Edificio Juzgado Federal Villa Mercedes - San Luis (1)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	40,00	s/i	0,00
					51	Adecuación Edificio Juzgado Federal Villa Mercedes - San Luis (1)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	40,00	s/i	0,00
			11			Área Cámara Rosario								
				1		Adecuación y Remodelación de Sedes Judiciales	8.394.581	4.150.200	18.149.100	0	64,00	64,64	s/i	0,00
					51	Juzgado Federal San Nicolás 1 y 2 - Refacción Edificio Calle Garibaldi	8.394.581	2.093.100	2.093.100	0	64,00	18,20	s/i	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					52	Adecuación Edificio Primera Junta 2687 - Santa Fe	0	2.057.100	16.056.000	0	0,00	10,89	s/i	0,00
				2		Construcción Sede Judicial Edificio calle Junín, Caning, Humberto Primo y Esteban Echeverría, Rosario (1)	0	3.585.000	3.585.000	0	0,00	1,92	s/i	0,00
					51	Construcción Sede Judicial Edificio calle Junín, Caning, Humberto Primo y Esteban Echeverría, Rosario (1)	0	3.585.000	3.585.000	0	0,00	1,92	s/i	0,00
				3		Remodelación Edificio del Juzgado Federal de Rafaela - Provincia de Santa Fe	5.355.683	1.000.000	2.219.227	1.890.409	41,62	11,82	s/i	10,43
					51	Remodelación Edificio del Juzgado Federal de Rafaela - Provincia de Santa Fe	5.355.683	1.000.000	2.219.227	1.890.409	41,62	11,82	s/i	10,43
			12			Área Cámara General Roca								
				1		Remodelación y Ampliación Sede Judicial	0	3.292.000	3.292.000	0	0,00	4,88	s/i	0,00
					53	Tribunales Federales de Neuquén - Construcción de Edificio	0	3.292.000	3.292.000	0	0,00	4,88	s/i	0,00
			13			Área Cámara Paraná								
				2		Remodelación de Edificio para Redistribución de los Tribunales Federales de Paraná	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	6,35	s/i	0,00
					51	Remodelación de Edificio para Redistribución de los Tribunales Federales de Paraná	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	6,35	s/i	0,00
				3		Readecuación Edificio Calle 9 de Julio Nº 810 Juzgado Federal Nº 2 - Concepción del Uruguay	0	3.200.000	3.200.000	0	0,00	51,61	s/i	0,00
					51	Readecuación Edificio Calle 9 de Julio Nº 810 Juzgado Federal Nº 2 - Concepción del Uruguay	0	3.200.000	3.200.000	0	0,00	51,61	s/i	0,00
			14			Área Cámara Posadas								
				2		Construcción Sede Judicial Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal del Tribunal de Posadas	31.307.346	5.670.000	5.670.000	580.358	12,27	7,68	s/i	0,33
					51	Construcción Sede Judicial Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal del Tribunal de Posadas	31.307.346	5.670.000	5.670.000	580.358	12,27	7,68	s/i	0,33
			15			Área Cámara Resistencia								
				3		Construcción Edificio Hipólito Irigoyen 83, Resistencia, Chaco	24.256.156	2.819.600	2.819.600	1.066.339	67,70	6,79	s/i	2,30
					51	Construcción Edificio Hipólito Irigoyen 83, Resistencia, Chaco	24.256.156	2.819.600	2.819.600	1.066.339	67,70	6,79	s/i	2,30
			17			Área Cámara San Martín								
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	5.920.270	2.000.000	13.450.887	2.489.100	4,18	10,32	s/i	2,12
					52	Juzgado Federal 3 de Febrero, Puesta en Funcionamiento	5.920.270	2.000.000	13.450.887	2.489.100	4,18	10,32	s/i	2,12
				2		Remodelación Archivo para Sede Juzgado.Edificio Abel Costa 422, Morón, Buenos Aires	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	17,85	s/i	0,00
					51	Remodelación Archivo para Sede Juzgado.Edificio Abel Costa 422, Morón, Buenos Aires	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	17,85	s/i	0,00
				3		Construcción de un Nuevo Edificio para Instalaciones del Juzgado Federal de Campana - Provincia de Buenos Aires	13.171.238	5.418.400	5.418.400	4.191.520	9,23	16,30	s/i	1,77
					51	Construcción de un Nuevo Edificio para Instalaciones del Juzgado Federal de Campana - Provincia de Buenos Aires	13.171.238	5.418.400	5.418.400	4.191.520	9,23	16,30	s/i	1,77
			20			Área Cámara Comodoro Rivadavia								
				1		Adecuación Edificio Adquirido - Juzgado Federal de Esquel - Provincia de Chubut	0	1.507.900	1.507.900	0	0,00	42,99	s/i	0,00
					51	Adecuación Edificio Adquirido - Juzgado Federal de Esquel - Provincia de Chubut	0	1.507.900	1.507.900	0	0,00	42,99	s/i	0,00
				2		Refuncionalización Integral del Edificio - Juzgado Feredal de Río Gallegos - Provincia de Santa Cruz	0	1.228.000	1.228.000	0	0,00	19,81	s/i	0,00
					51	Refuncionalización Integral del Edificio - Juzgado Federal de Río Gallegos - Provincia de Santa Cruz	0	1.228.000	1.228.000	0	0,00	19,81	s/i	0,00
			21			Área Cámara de Corrientes								
				1		Adecuación Edificio Carlos Pelegrini - Corrientes (1)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	21,28	s/i	0,00
					51	Adecuación Edificio Carlos Pelegrini - Corrientes (1)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	21,28	s/i	0,00
			23			Área Cámara de La Matanza								
				1		Adecuación Edificio Cámara de La Matanza - San Justo - Buenos Aires (1)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	10,73	s/i	0,00
					51	Adecuación Edificio Cámara de La Matanza - San Justo - Buenos Aires (1)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	10,73	s/i	0,00
335						Corte Suprema de Justicia de la Nación (4)								
	4					Mandamientos y Notificaciones								
				1		Ampliación y Remodelación de Sede Judicial	12.057.653	6.672	6.672	0	100,00	s/i	s/i	s/i
					51	Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones	12.057.653	6.672	6.672	0	100,00	s/i	s/i	s/i
				2		Adecuación Integral Dirección General de Mandamientos	0	6.672	6.672	0	99,50	s/i	s/i	s/i
					51	Adecuación Integral Dirección General de Mandamientos	0	6.672	6.672	0	99,50	s/i	s/i	s/i
	5					Pericias Judiciales								
				1		Construcción Instituto Técnico Judicial "Dra. Cecilia Grierson"	0	66.018.357	66.018.357	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Construcción Instituto Técnico Judicial "Dra. Cecilia Grierson"	0	66.018.357	66.018.357	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				3		Refuncionalización y Readecuación Parcial de Locales de Lavalle 1429 y 1º piso de Junín 760	1.287.292	6.672	6.672	0	99,50	s/i	s/i	s/i
					51	Refuncionalización y Readecuación Parcial de Locales de Lavalle 1429 y 1º piso de Junín 760	1.287.292	6.672	6.672	0	99,50	s/i	s/i	s/i
				4		Ampliación Laboratorio Fotográfico Morgue Judicial - Junín 760	0	133.440	133.440	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Ampliación Laboratorio Fotográfico Morgue Judicial - Junín 760	0	133.440	133.440	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				5		Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito (1)	0	799.186	3.099.186	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito (1)	0	799.186	3.099.186	0	0,00	s/i	s/i	s/i
	6					Biblioteca y Jurisprudencia								
				1		Adecuación Integral Edificio para Traslado Biblioteca	0	6.232.548	6.232.548	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Adecuación Integral Edificio para Traslado Biblioteca	0	6.232.548	6.232.548	0	0,00	s/i	s/i	s/i
	7					Archivo General								

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
				3		Refacciones Varias	11.305.691	6.672	6.672	0	99,50	s/i	s/i	s/i
					61	Adecuación Sala de Subastas Edificio Hipólito Irigoyen 2041	11.305.691	6.672	6.672	0	99,50	s/i	s/i	s/i
				4		**Construcción Edificio Combate de los Pozos (3)**	0	116.760.000	6.000.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	**Construcción Edificio Combate de los Pozos- Archivo General del Poder Judicial (3)**	0	116.760.000	6.000.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
		21				Justicia de Máxima Instancia								
				1		Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación	6.102.757	180.144	364.144	0	64,93	s/i	s/i	s/i
					51	Reciclado de Fachadas y Patios interiores	4.592.788	6.672	6.672	0	99,80	s/i	s/i	s/i
					53	Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos - Juzgados Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	166.800	166.800	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					72	Reparación Sala de Audiencia, Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.509.969	6.672	190.672	0	95,00	s/i	s/i	s/i
				8		Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.555.294	1.167.600	5.057.600	1.953.476	78,44	s/i	s/i	s/i
					52	Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación Nº1 al Nº12 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.555.294	1.167.600	5.057.600	1.953.476	57,36	s/i	s/i	s/i
				10		Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	373.305	180.215	2.930.215	873.830	57,20	s/i	s/i	s/i
					51	Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	373.305	180.215	2.930.215	873.830	57,20	s/i	s/i	s/i
				12		Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires (1)	0	1.025.490	29.025.490	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires (1)	0	1.025.490	29.025.490	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				13		Reciclado Etapa II Fachadas Palacio de Justicia de la Nación	4.475.627	6.672	6.672	0	100,00	s/i	s/i	s/i
					51	Reciclado de Fachada Calle Lavalle	4.475.627	6.672	6.672	0	100,00	s/i	s/i	s/i
				14		Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación Etapa II	2.001.234	673.872	173.872	0	24,88	s/i	s/i	s/i
					52	Adecuación y Recuperación de Espacios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación	2.001.234	6.672	6.672	0	99,50	s/i	s/i	s/i
					53	Restauración Integral de Pisos, Solados y de Circulación de Público - Talcahuano 550	0	333.600	83.600	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					54	Reparación Integral Terraza del Palacio de Justicia	0	333.600	83.600	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				15		Instalación Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad en el Palacio de Justicia de la Nación	1.607.582	6.672	6.672	0	98,00	s/i	s/i	s/i
					51	Instalación Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad en el Palacio de Justicia de la Nación.	1.607.582	6.672	6.672	0	98,00	s/i	s/i	s/i
				17		Provision e Instalacion de Tableros de Transf. Pal. Justicia	1.250.863	6.672	6.672	0	99,50	s/i	s/i	s/i
					51	Provision e Instalacion de Tableros de Transferencia PJN	1.250.863	6.672	6.672	0	99,50	s/i	s/i	s/i
				19		Acondicionamiento y Climatización de Distintas Dependencias del Tribunal	2.111.560	6.672	6.672	0	99,00	s/i	s/i	s/i
					51	Acondicionamiento y Climatización de Distintas Dependencias del Tribunal	2.111.560	6.672	6.672	0	99,00	s/i	s/i	s/i
				20		Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica (1)	0	1.100.880	2.420.880	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica (1)	0	1.100.880	2.420.880	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				21		Iluminación Exterior Ornamental del Palacio de Justicia - Etapa II	0	6.672	1.631.672	1.630.452	85,53	s/i	s/i	s/i
					51	Iluminación Exterior Ornamental del Palacio de Justicia - Etapa II	0	6.672	1.631.672	1.630.452	85,53	s/i	s/i	s/i
				22		Adecuación y Refuncionalizacón Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia	0	6.672	451.672	289.957	20,00	s/i	s/i	s/i
					51	Adecuación y Refuncionalizacón Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia	0	6.672	451.672	289.957	20,00	s/i	s/i	s/i
				23		Puesta en Valor de Patios de Acceso por Lavalle y Tucumán del Palacio de Justicia	0	122.303	1.798.303	1.791.930	69,00	s/i	s/i	s/i
					51	Puesta en Valor de Patios de Acceso por Lavalle y Tucumán del Palacio de Justicia	0	122.303	1.798.303	1.791.930	69,00	s/i	s/i	s/i
				24		Instalación de Ventilación de la Alcaidía del Palacio de Justicia de la Nación	0	6.672	2.511.672	1.544.507	37,00	s/i	s/i	s/i
					51	Instalación de Ventilación de la Alcaidía del Palacio de Justicia de la Nación	0	6.672	2.511.672	1.544.507	37,00	s/i	s/i	s/i
				25		Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia	0	80.064	80.064	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia	0	80.064	80.064	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				26		Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores Nº 7 y Nº 9 - Palacio de Justicia	0	467.040	467.040	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores Nº 7 y Nº 9 - Palacio de Justicia	0	467.040	467.040	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				27		Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4 (1)	0	2.001.600	2.001.600	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4 (1)	0	2.001.600	2.001.600	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				28		Restauración de Pararrayos Originales - Palacio de Justicia (1)	0	500.400	50.400	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Restauración de Pararrayos Originales - Palacio de Justicia (1)	0	500.400	50.400	0	0,00	s/i	s/i	s/i
20						Presidencia de la Nación								
	113					Teatro Nacional Cervantes								
		16				Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes								
				7		Actualización de Instalaciones Eléctricas	1.035.856	3.000.000	3.000.000	1.289.110	6,00	80,00	10,00	#¡REF!
					51	Actualización de Instalaciones Eléctricas	1.035.856	3.000.000	3.000.000	1.289.110	6,00	80,00	10,00	#¡REF!
				9		Restauración Salas Guerrero, Caviglia y Dorado	196.928	2.675.000	455.000	0	10,00	10,00	0,00	#¡REF!
					51	Restauración Salas Guerrero, Caviglia y Dorado	196.928	2.675.000	455.000	0	10,00	10,00	0,00	#¡REF!
				11		Puesta en Valor del Sistema de Climatización Integral del Edificio	1.319.800	2.000.000	4.720.000	4.127.023	1,00	99,00	87,43	#¡REF!
					51	Puesta en Valor del Sistema de Climatización Integral del Edificio	1.319.800	2.000.000	4.720.000	4.127.023	1,00	99,00	87,43	#¡REF!
				12		Restauración y Puesta en Valor de Camarines (1)	0	110.000	110.000	0	0,00	100,00	0,00	#¡REF!
					51	Restauración y Puesta en Valor de Camarines (1)	0	110.000	110.000	0	0,00	100,00	0,00	#¡REF!

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
				13		Ampliación Sala de Ensayo 4º Piso (1)	0	500.000	500.000	402.106	0,00	100,00	100,00	#¡REF!
					51	Ampliación Sala de Ensayo 4º Piso (1)	0	500.000	500.000	402.106	0,00	100,00	100,00	#¡REF!
				14		Reparación Tanque de Agua (1)	0	890.000	890.000	0	0,00	100,00	0,00	#¡REF!
					51	Reparación Tanque de Agua (1)	0	890.000	890.000	0	0,00	100,00	0,00	#¡REF!
				15		Redimensionamiento Red de Datos (1)	0	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
					51	Redimensionamiento Red de Datos (1)	0	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
	116					Biblioteca Nacional								
		25				Servicios de la Biblioteca Nacional								
				2		Construcción de Parasoles	511.969	5.386.250	486.381	287.670	7,00	28,00	1,00	2,00
					51	Construcción de Parasoles	511.969	5.386.250	486.381	287.670	7,00	28,00	1,00	2,00
	117					Instituto Nacional del Teatro								
		16				Fomento, Producción y Difusión del Teatro								
				1		Remodelación Edilicia Para Instalación de la Sede Central del Instituto Nacional del Teatro	0	2.331.000	2.331.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Edilicia Para Instalación de la Sede Central del Instituto Nacional del Teatro	0	2.331.000	2.331.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
	301					Secretaría General de la Presidencia de la Nación								
		16				Conducción del Poder Ejecutivo Nacional								
				5		Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos - Etapa II	0	100.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos - Etapa II	0	100.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				8		Remodelación Casa de Gobierno - Etapa V (1)	0	30.959.105	30.959.105	6.413.588	0,00	100,00	9,80	19,80
					51	Remodelación Casa de Gobierno - Etapa V (1)	0	30.959.105	30.959.105	6.413.588	0,00	100,00	9,80	19,80
	337					Secretaría de Cultura								
		37				Preservación y Exhibición Artística - Cultural								
				3		Puesta en Valor y Adecuación Sala Paraguay del Museo Histórico Nacional	30.000	1.820.000	1.820.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor y Adecuación Sala Paraguay del Museo Histórico Nacional	30.000	1.820.000	1.820.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				4		Puesta en Valor Fachada Museo de Arte Decorativo	30.000	1.770.000	1.770.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor Fachada Museo de Arte Decorativo	30.000	1.770.000	1.770.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
		38				Desarrollo y Promoción Cultural								
				8		Puesta en Valor Fachada Edificio Alsina 1160	20.000	1.630.000	30.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor Fachada Edificio Alsina 1160	20.000	1.630.000	30.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				9		Reacondicionamiento del Edificio Rodriguez Peña. Casa de las Academias	20.000	1.880.000	80.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
					51	Reacondicionamiento del Edificio Rodriguez Peña. Casa de las Academias	20.000	1.880.000	80.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
		42				Difusión, Concientización y Protección del Patrimonio Cultural del Museo de Bellas Artes								
				2		Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Museo Nacional de Bellas Artes	1.500.000	1.600.000	1.600.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Museo Nacional de Bellas Artes	1.500.000	1.600.000	1.600.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
25						Jefatura de Gabinete de Ministros								
	317					Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable								
		60				Planificación y Política Ambiental								
				1		Construcción y Creación del Parque Temático Forestal	0	7.609.000	7.609.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Parque Botánico Forestal "Lucas Tortorelli" (Formosa)	0	2.535.000	2.535.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Refacción y Ampliación Centro Tecnológico de la Madera "Monte Carlos " (Misiones)	0	2.535.000	2.535.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción Parque Botanico Forestal "Partido de la Costa" (Buenos Aires)	0	2.539.000	2.539.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				2		Mejoramiento Infraestructura Familiar y Comunitaria de Comunidades Originarias y Criollas	0	4.836.000	4.836.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Centros Comunitarios de Comunidades Originarias y Criollas en Provincia del Chaco	0	1.209.000	1.209.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción de Centros Comunitarios de Comunidades Originarias y Criollas en Provincia de Formosa	0	1.209.000	1.209.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción de Centros Comunitarios de Comunidades Originarias y Criollas en Provincia de Salta	0	1.209.000	1.209.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					54	Construcción de Centros Comunitarios de Comunidades Originarias y Criollas en Provincia de Santiago del Estero	0	1.209.000	1.209.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		62				Coordinación de Políticas Ambientales								
				7		Construcción y Puesta en Marcha Planta de Compostaje Rosario	24.788.836	600.000	600.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción y Puesta en Marcha Planta de Compostaje Rosario	24.788.836	600.000	600.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				15		Construcción Relleno Sanitario Municipio General Pueyrredón	29.275.234	1.600.000	1.600.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Relleno Sanitario Municipio General Pueyrredón	29.275.234	1.600.000	1.600.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				16		Construcción Relleno Sanitario Chubut	34.062.191	1.400.000	1.400.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Relleno Sanitario Chubut	34.062.191	1.400.000	1.400.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				24		Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en la Zona Este de la Provincia de Mendoza (BID 7362/OC-AR)	0	35.275.000	35.275.000	0	0,00	93,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en la Zona Este de la Provincia de Mendoza (BID 7362/OC-AR)	0	35.275.000	35.275.000	0	0,00	93,00	0,00	0,00
				27		Construcción de Relleno Sanitario y Planta de Recuperación de Materiales en Gualeguaychú (BID 1868/OC-AR)	6.356.821	24.980.000	24.980.000	1.426.525	0,50	99,50	33,00	51,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					51	Construcción de Relleno Sanitario y Planta de Recuperación de Materiales en Gualeguaychú (BID 1868/OC-AR)	6.356.821	24.980.000	24.980.000	1.426.525	0,50	99,50	33,00	51,00
	342					SAF Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)								
		39				Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo (BID 1059/OC-AR)								
				1		Saneamiento y Acondicionamiento Cuenca Matanza-Riachuelo (BID 1059/OC-AR) (11)	670.055.083	0	15.100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Redes Secundarias y Colectoras en La Matanza (11)	451.094.666	0	11.630.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					53	Colector Troncal-Ruta 21 en La Matanza (11)	48.948.951	0	3.470.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
		44				Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo (BIRF 7706-AC)								
				3		Construcción Reservorios de Regulación (1)	0	4.740.037	869.390	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Construcción Reservorios de Regulación Nº 1 (1)	0	1.639.902	304.278	0	0,00	6,00	0,00	0,00
					52	Construcción Reservorios de Regulación Nº 2 (1)	0	1.704.260	312.985	0	0,00	13,00	0,00	0,00
					57	Construcción Reservorios de Regulación Nº 4 y Nº 7 (1)	0	1.395.875	252.127	0	0,00	4,00	0,00	0,00
30						Ministerio del Interior y Transporte								
	325					Ministerio del Interior y Transporte (Gastos Propios)								
		62				Formulación y Ejecución Políticas de Transporte Ferroviario								
				3	0	Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa III (BIRF 4163/AR, BIRF 7442/AR y BIRF 7794/AR) (2) (5)	255.940.028	47.029.600	49.029.600	16.587.755				
				4	0	Construcción Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa CAF N3192 (5)	4.321.228	350.000	350.000	0				
				7		Remodelación Sala Néstor Kirchner (CAF Nº 3192)	0	1.485.658	1.485.658	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Sala Néstor Kirchner (CAF Nº 3192)	0	1.485.658	1.485.658	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				8		Proyecto de Transporte Urbano para Áreas Metropolitanas de la Argentina Zona 5 - BID Nº 7794-AR	0	27.632.000	25.632.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoras en el Entorno de Dos Estaciones Ferroviarias en el Municipio de Avellaneda	0	27.632.000	25.632.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				9		Proyecto de Transporte Urbano para Áreas Metropolitanas de la Argentina Zona 6 - BID Nº 7794-AR	0	27.631.800	27.631.800	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Mejoras en el Entorno de cuatro Estaciones Ferroviarias en el Municipio de La Matanza	0	27.631.800	27.631.800	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				10		Proyecto de Transporte Urbano para Áreas Metropolitanas de la Argentina Zona 7 - BID Nº 7794-AR	0	27.632.000	27.632.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoras en el Entorno de Una Estación Ferroviaria en el Municipio de Morón	0	27.632.000	27.632.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				11		Proyecto de Transporte Urbano para Áreas Metropolitanas de la Argentina Zona 8 - BID Nº 7794-AR	0	27.632.000	27.632.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Mejoras en el Entorno de una Estación Ferroviaria en el Municipio de San Fernando	0	27.632.000	27.632.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				12		Obra Colector Papagayos - Área Metropolitana de Mendoza - BIRF Nº 7794-AR - PTUAMA	0	12.410.000	12.410.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Obra Colector Papagayos - Área Metropolitana de Mendoza - BIRF Nº 7794-AR - PTUAMA	0	12.410.000	12.410.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				13		Obra Vial de Pavimentación Av. Uruguay - Posadas - Misiones - BID Nº 7794-AR - PTUMA	0	32.649.000	32.649.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Obra Vial de Pavimentación Av. Uruguay - Posadas - Misiones - BID Nº 7794-AR - PTUMA	0	32.649.000	32.649.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				14		Obra de Pavimentación de Calles e Infraestructura de Servicios del Espacio Público en el Barrio 11 de Marzo Tucumán-BIDNº7794-AR	0	48.700.000	48.700.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Obra de Pavimentación de Calles e Infraestructura de Servicios del Espacio Público en el Barrio 11 de Marzo Tucumán-BIDNº7794-AR	0	48.700.000	48.700.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				15		Distribuidor Lineal en Municipio de Esteban Echeverría - Buenos Aires Etapa	0	34.290.000	34.290.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Distribuidor Lineal en Municipio de Esteban Echeverría - Buenos Aires Etapa	0	34.290.000	34.290.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				16		Mejora Integral del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata (1)	0	343.121.919	305.621.919	0	0,00	5,44	0,00	0,00
					51	Mejora Integral del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata (1)	0	343.121.919	305.621.919	0	0,00	5,44	0,00	0,00
		91				Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables								
				2		Ampliación Puerto Caleta Paula (5)	252.021.187	696.067	696.067	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Puerto Caleta Paula (5)	252.021.187	696.067	696.067	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				3		Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepción Uruguay (5)	11.496.526	79.550	79.550	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepción Uruguay (5)	11.496.526	79.550	79.550	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				4		Puerto Diamante (5)	6.248.861	9.944	9.944	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Puerto Diamante (5)	6.248.861	9.944	9.944	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				5		Reparación Estructura Fundación Muelle Almirante Storni Puerto Madryn (5)	26.550.108	198.876	198.876	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Estructura Fundación Muelle Almirante Storni Puerto Madryn (5)	26.550.108	198.876	198.876	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				7		Puerto Comodoro Rivadavia (5)	36.949.693	298.314	298.314	0	90,65	9,35	0,00	0,00
					51	Puerto Comodoro Rivadavia (5)	36.949.693	298.314	298.314	0	90,65	9,35	0,00	0,00
				8		Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova	0	4.986.313	4.986.313	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova	0	4.986.313	4.986.313	0	0,00	5,00	0,00	0,00
				9		Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				10		Embarcadero Turístico Puerto Pirámide	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Embarcadero Turístico Puerto Pirámide	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				11		Sistema Defensas Puerto Barranqueras (1)	0	2.018.593	2.018.593	0	0,00	6,96	0,00	0,00
					51	Sistema Defensas Puerto Barranqueras (1)	0	2.018.593	2.018.593	0	0,00	6,96	0,00	0,00
				12		Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo	0	596.629	596.629	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					51	Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo	0	596.629	596.629	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				13		Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano	0	596.629	596.629	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano	0	596.629	596.629	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				14		Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa (1)	0	1.491.571	1.491.571	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa (1)	0	1.491.571	1.491.571	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				16		Dragado Río Uruguay	0	8.903.687	8.903.687	0	0,00	9,94	0,00	0,00
					51	Dragado Río Uruguay	0	8.903.687	8.903.687	0	0,00	9,94	0,00	0,00
				19		Ampliación Muelle Histórico Río Grande (1)	0	2.287.076	2.287.076	0	0,00	6,96	0,00	0,00
					51	Ampliación Muelle Histórico Río Grande (1)	0	2.287.076	2.287.076	0	0,00	6,96	0,00	0,00
				20		Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	0	4.932.129	4.932.129	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	0	4.932.129	4.932.129	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				22		Reparación Parque España (5)	71.167.314	298.314	298.314	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Parque España (5)	71.167.314	298.314	298.314	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				23		Reparación Puerto Rosario Costanera	0	9.504.851	9.504.851	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Reparación Puerto Rosario Costanera	0	9.504.851	9.504.851	0	0,00	5,00	0,00	0,00
				25		Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la Dirección Nacional de Vías Navegables	0	248.595	248.595	0	0,00	27,49	0,00	0,00
					51	Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la Dirección Nacional de Vías Navegables	0	248.595	248.595	0	0,00	27,49	0,00	0,00
				26		Reparación Estructura Vértice Sur Puerto La Plata - Provincia de Buenos Aires	0	149.157	149.157	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Estructura Vértice Sur Puerto La Plata - Provincia de Buenos Aires	0	149.157	149.157	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				28		Dragado Ampliación del Canal de Acceso Puerto Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires	0	4.472.725	4.472.725	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Dragado Ampliación del Canal de Acceso Puerto Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires	0	4.472.725	4.472.725	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				29		Reparación y Ampliación del Sitio 2 Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut	0	5.665.983	5.665.983	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación y Ampliación del Sitio 2 Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut	0	5.665.983	5.665.983	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				30		Remoción Cascos Hundidos Puerto Quequén-Pcia. Buenos Aires	0	1.322.527	1.322.527	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remoción Cascos Hundidos Puerto Quequén-Pcia. Buenos Aires	0	1.322.527	1.322.527	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				31		Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos	0	1.986.773	1.986.773	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos	0	1.986.773	1.986.773	0	0,00	5,00	0,00	0,00
				32		Mejoras Frente de Atraque Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Air	0	397.752	397.752	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoras Frente de Atraque Puerto Quequén - Provincia de Buenos Aires	0	397.752	397.752	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				34		Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II, Provincia de Chubut	0	1.988.762	1.988.762	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II, Provincia de Chubut	0	1.988.762	1.988.762	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				35		Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Chubut	0	8.286.041	8.286.041	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Chubut	0	8.286.041	8.286.041	0	0,00	5,00	0,00	0,00
				36		Ampliación de la Recuperación de Tierras en la Restinga Sur Puerto Nuevo, Provincia de Chubut	0	2.908.564	2.908.564	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación de la Recuperación de Tierras en la Restinga Sur Puerto Nuevo, Provincia de Chubut	0	2.908.564	2.908.564	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				37		Ampliación Dársena Pesquera y Deportiva en Puerto Lobos, Chubut	0	3.937.749	3.937.749	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Dársena Pesquera y Deportiva en Puerto Lobos, Chubut	0	3.937.749	3.937.749	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				38		Ampliación Muelle para Cruceros Turísticos en Bahía Camarones, Provincia de Chubut	0	2.958.283	2.958.283	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Muelle para Cruceros Turísticos en Bahía Camarones, Provincia de Chubut	0	2.958.283	2.958.283	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				39		Terminación Muelle Isla Puerto Ibicuy, Entre Ríos	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Terminación Muelle Isla Puerto Ibicuy, Entre Ríos	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				41		Construcción Playa de Transferencia de Cargas y Reformas - Puerto de Corrientes - Provincia de Corrientes	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Playa de Transferencia de Cargas y Reformas - Puerto de Corrientes - Provincia de Corrientes	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				42		Ampliación de la Planta y Terminal Fluvial de Embarque de Cereales - Ita Ibate - Corrientes	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación de la Planta y Terminal Fluvial de Embarque de Cereales - Ita Ibate - Corrientes	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				43		Ampliación Sitio 1 y 2 en Muelle Almirante Storni - Chubut	0	2.714.660	2.714.660	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Sitio 1 y 2 en Muelle Almirante Storni - Chubut	0	2.714.660	2.714.660	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				44		Ampliación Puerto Comodoro Rivadavia IV Etapa - Comodoro Rivadavia - Chubut	0	7.060.105	7.060.105	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Puerto Comodoro Rivadavia IV Etapa - Comodoro Rivadavia - Chubut	0	7.060.105	7.060.105	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				45		Dragado de Mantenimiento del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut	0	1.290.706	1.290.706	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Dragado de Mantenimiento del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut	0	1.290.706	1.290.706	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				46		Ampliación del Muelle Pesquero del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut	0	765.673	765.673	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación del Muelle Pesquero del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut	0	765.673	765.673	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				47		Recuperación Costanera Zárate - Provincia de Buenos Aires	0	124.298	124.298	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Recuperación Costanera Zárate - Provincia de Buenos Aires	0	124.298	124.298	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				48		Reconstrucción de Escollera Sudeste entre Km. 5400 y 7700 del Canal de Acceso al Puerto La Plata	0	4.852.579	4.852.579	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reconstrucción de Escollera Sudeste entre Km. 5400 y 7700 del Canal de Acceso al Puerto La Plata	0	4.852.579	4.852.579	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				49		Construcción Accesos a Nuevas Instalaciones del Puerto de Santa Fe - Provincia de Santa Fe	0	6.463.476	6.463.476	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					51	Construcción Accesos a Nuevas Instalaciones del Puerto de Santa Fe - Provincia de Santa Fe	0	6.463.476	6.463.476	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				50		Ampliación del Puerto Caleta Paula - Etapa II - Provincia de Santa Cruz	0	1.988.762	1.988.762	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación del Puerto Caleta Paula - Etapa II - Provincia de Santa Cruz	0	1.988.762	1.988.762	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Mejoramiento de 600m del Muro de Gravedad del Parque España - Sector Costero Próximo a Monumento a la Bandera	0	1.392.133	1.392.133	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento de 600m del Muro de Gravedad del Parque España - Sector Costero Próximo a Monumento a la Bandera	0	1.392.133	1.392.133	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				52		Construcción de Pavimento de Hormigón Armado y Cubierta para Vehículos - Edificio Av.España 2221 - CABA	0	329.140	329.140	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Pavimento de Hormigón Armado y Cubierta para Vehículos - Edificio Av.España 2221 - CABA	0	329.140	329.140	0	0,00	5,00	0,00	0,00
				53		Mejoramiento de la Conectividad de la Hidrovía Paraguay - Paraná (1)	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento de la Conectividad de la Hidrovía Paraguay - Paraná (1)	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				54		Reconversión Puerto Iguazú - Provincia de Misiones	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reconversión Puerto Iguazú - Provincia de Misiones	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				55		Reconversión Puerto Diamante - Provincia de Entre Ríos	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reconversión Puerto Diamante - Provincia de Entre Ríos	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				56		Ampliación Muelle en Puerto Ibicuy - Provincia de Entre Ríos	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Muelle en Puerto Ibicuy - Provincia de Entre Ríos	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				57		Remodelación Escollera Interior Puerto Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Escollera Interior Puerto Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				58		Cierre de Dársena Puerto San Pedro - Provincia de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Cierre de Dársena Puerto San Pedro - Provincia de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				59		Terminal de Contenedores Espigón III Puerto Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Terminal de Contenedores Espigón III Puerto Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				60		Terminal Seca en Proximidad al Mercado Central - Puerto de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Terminal Seca en Proximidad al Mercado Central - Puerto de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				61		Nueva Instalación para Armada Argentina en Puerto Ushuaia - Provincia de Tierra del Fuego	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Nueva Instalación para Armada Argentina en Puerto Ushuaia - Provincia de Tierra del Fuego	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				62		Construcción de Espigones VIII y IX - Puerto de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Espigones VIII y IX - Puerto de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				63		Reconversión Muelle Puerto de Concepción del Uruguay - Provincia de Entre Ríos	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reconversión Muelle Puerto de Concepción del Uruguay - Provincia de Entre Ríos	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				64		Reconversión Puerto Reconquista - Provincia de Santa Fe	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reconversión Puerto Reconquista - Provincia de Santa Fe	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				65		Reconversión Puerto Villa Ocampo - Provincia de Santa Fe	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reconversión Puerto Villa Ocampo - Provincia de Santa Fe	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				66		Frente Muelles de Silos en Puerto Barranqueras - Provincia de Chaco	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Frente Muelles de Silos en Puerto Barranqueras - Provincia de Chaco	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				67		Construcción Escollera, Puerto y Defensa de Embarque sobre Río Bermejo - Aguas Blancas - Departamento de Orán - Salta	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Escollera, Puerto y Defensa de Embarque sobre Río Bermejo - Aguas Blancas - Departamento de Orán - Salta	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				68		Refulado Costero - Provincia de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refulado Costero - Provincia de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				69		Refuncionalización y Puesta en Valor Sede de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (Edificio de Av. España 2221)	0	397.752	397.752	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización y Puesta en Valor Sede de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (Edificio de Av. España 2221)	0	397.752	397.752	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				70		Refuncionalización y Puesta en Valor Edificios e Instalaciones Delegación Paraná Medio de la D.N.V.N. E.I-Entre Ríos	0	74.579	74.579	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización y Puesta en Valor Edificios e Instalaciones Delegación Paraná Medio de la D.N.V.N. E.I-Entre Ríos	0	74.579	74.579	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				73		Reparación Varadero de la Delegación Paraná Medio de la Dirección Nacional de Vías Navegables - Provincia de Entre Ríos	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Varadero de la Delegación Paraná Medio de la Dirección Nacional de Vías Navegables - Provincia de Entre Ríos	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				74		Defensa de Costa y Protección de Muelles del Puerto Nuevo de Ciudad de Paraná -Provincia de Entre Ríos	0	3.032.862	3.032.862	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Defensa de Costa y Protección de Muelles del Puerto Nuevo de Ciudad de Paraná -Provincia de Entre Ríos	0	3.032.862	3.032.862	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				75		Construcción Muelle de Cierre en la Dársena F de Puerto Nuevo	0	2.863.817	2.863.817	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Muelle de Cierre en la Dársena F de Puerto Nuevo	0	2.863.817	2.863.817	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
				76		Acondicionamiento Instalaciones Eléctricas e Iluminación de Emergencia Edificio Delegación Paraná Inferior de la DNVN	0	103.416	103.416	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Acondicionamiento Instalaciones Eléctricas e Iluminación de Emergencia Edificio Delegación Paraná Inferior de la DNVN	0	103.416	103.416	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				77		Construcción para Reposición de Buques Balizadortes de la Dirección Nacional de Vías Navegables	0	3.422	3.422	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción para Reposición de Buques Balizadortes de la Dirección Nacional de Vías Navegables	0	3.422	3.422	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				78		Pavimentos Sector de Relleno de la Dársena F de Puerto Nuevo	0	1.689.453	1.689.453	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Pavimentos Sector de Relleno de la Dársena F de Puerto Nuevo	0	1.689.453	1.689.453	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				79		Recuperación del Sector de Barrancas Entre las Calles Rosario y Estrada - Granadero Baigorria - Provincia de Santa Fe	0	993.387	993.387	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Recuperación del Sector de Barrancas Entre las Calles Rosario y Estrada - Granadero Baigorria - Provincia de Santa Fe	0	993.387	993.387	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				80		Consolidación de la Bajada Calle Formosa - Granadero Baigorria - Provincia de Santa Fe (1)	0	993.387	993.387	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Consolidación de la Bajada Calle Formosa - Granadero Baigorria - Provincia de Santa Fe (1)	0	993.387	993.387	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				81		Reacondicionamiento Bajada Calle Urquiza - Granadero Baigorria - Provincia de Santa Fe	0	2.983.416	2.983.416	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reacondicionamiento Bajada Calle Urquiza - Granadero Baigorria - Provincia de Santa Fe	0	2.983.416	2.983.416	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				82		Definición Traza de Apertura de Zona Beta del Canal Punta Indio de 143.900 Km., El Codillo , Hasta la Isobata de 12 Km. (1)	0	5.423.484	5.423.484	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Definición Traza de Apertura de Zona Beta del Canal Punta Indio de 143.900 Km., El Codillo , Hasta la Isobata de 12 Km. (1)	0	5.423.484	5.423.484	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				83		Construcción Sede Administrativa y Galpones para la Relocalización del Distrito Río de la Plata de la SSPyVN (1)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Sede Administrativa y Galpones para la Relocalización del Distrito Río de la Plata de la SSPyVN (1)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				84		Reconstrucción Muelle de Barcazas, Muelle de Cargas Generales y Obras complementarias en Puerto Ibicuy - Provincia de Entre Ríos (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reconstrucción Muelle de Barcazas, Muelle de Cargas Generales y Obras complementarias en Puerto Ibicuy - Provincia de Entre Ríos (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				85		Construcción Accesos Terrestres e Instalaciónes Electromecánicas para la Operatividad del Puerto Ibicuy Provincia de Entre Ríos (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Accesos Terrestres e Instalaciónes Electromecánicas para la Operatividad del Puerto Ibicuy Provincia de Entre Ríos (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				86		Puesta en Valor Edificio, Varadero e Instalaciónes del Distrito Paraná Superior - Provincia de Corrientes (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor Edificio, Varadero e Instalaciónes del Distrito Paraná Superior - Provincia de Corrientes (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				87		Puesta en Valor Edificio, Varadero e Instalaciónes del Distrito Paraná Inferior - Provincia de Santa Fe (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor Edificio, Varadero e Instalaciónes del Distrito Paraná Inferior - Provincia de Santa Fe (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	669					Administración Nacional de Aviación Civil								
		16				Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil								
				7		Relocación y Adecuación de Servicios Públicos en Sector Norte - Aeroparque (1)	0	65.939.876	65.939.876	4.709.154	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Relocación y Adecuación de Servicios Públicos en Sector Norte - Aeroparque (1)	0	65.939.876	65.939.876	4.709.154	0,00	30,00	0,00	0,00
35						Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto								
	307					Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto								
		1				Actividades Centrales								
				16		Construcción Archivo y Oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	0	400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Archivo y Oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	0	400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				17		Remodelación Edificio Juncal - Ministerio Relaciones Exteriores y Culto - Ciudad de Buenos Aires	504.878	3.069.176	1.503.435	0	17,00	5,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Edificio Juncal - Ministerio Relaciones Exteriores y Culto - Ciudad de Buenos Aires	504.878	3.069.176	1.503.435	0	17,00	5,00	0,00	0,00
				18		Restauración de la Ronda del Palacio San Martín	0	1.571.347	462.161	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Restauración de la Ronda del Palacio San Martín	0	1.571.347	462.161	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				19		Restauración Teselas de la Ronda del Palacio San Martín	0	3.912.922	1.150.860	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Restauración Teselas de la Ronda del Palacio San Martín	0	3.912.922	1.150.860	0	0,00	10,00	0,00	0,00
		2				Actividades Comunes a los Programas 16, 19 y 22								
				8		Remodelación Embajada en Roma (1)	0	2.695.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Embajada en Roma (1)	0	2.695.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				9		Remodelación Embajada y Residencia en La Paz	439.538	2.150.859	0	0	15,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Embajada y Residencia en La Paz	439.538	2.150.859	0	0	15,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
				11		Remodelación Embajada y Residencia en Washington	16.222.428	6.152.673	1.599.808	0	61,00	5,00	0,00	0,00
					0	Remodelación Embajada y Residencia en Washington	1.972.986	41.673	15.795	0				
					51	Remodelación Embajada y Residencia en Washington	14.249.442	6.111.000	1.584.013	0	61,00	5,00	0,00	0,00
				15		Remodelación Residencia y Embajada en Países Bajos	87.167	4.289.002	5.850	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					0	Remodelación Residencia y Embajada en Países Bajos	87.167	325.723	5.850	0				
					51	Remodelación Residencia y Embajada en Países Bajos	0	3.963.279	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				16	0	Remodelación Residencia en Berlín, República Federal de Alemania	0	55.000	0	0				
				20		Remodelación Museo General San Martín - República Francesa	278.895	656.221	500.506	0	0,00	2,00	0,00	0,00
					0	Remodelación Museo General San Martín - República Francesa	278.895	12.221	12.221	0				
					51	Remodelación Museo General San Martín - República Francesa	0	644.000	488.285	0	0,00	2,00	0,00	0,00
				21		Remodelación Embajada en Santiago de Chile	0	886.410	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					0	Remodelación Embajada en Santiago de Chile	0	42.210	0	0				
					51	Remodelación Embajada en Santiago de Chile	0	844.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				23		Remodelación Oficinas de la Misión ante la Organización de los Estados Americanos	0	1.560.400	219.378	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					0	Remodelación Oficinas de la Misión ante la Organización de los Estados Americanos	0	150.000	150.000	0				
					51	Remodelación Oficinas de la Misión ante la Organización de los Estados Americanos	0	1.410.400	69.378	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				28		Remodelación Consulado en Washington, Estados Unidos de América	0	1.385.400	73.400	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					0	Remodelación Consulado en Washington, Estados Unidos de América	0	73.400	73.400	0				
					51	Remodelación Consulado en Washington, Estados Unidos de América	0	1.312.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				32		Construcción Centro Cultural Embajada de Chile	1.250.561	24.703.399	17.027.247	0	0,00	15,00	0,00	0,00
					0	Construcción Centro Cultural Embajada de Chile	1.250.561	88.399	77.224	0				
					51	Construcción Centro Cultural Embajada de Chile	0	24.615.000	16.950.023	0	0,00	15,00	0,00	0,00
				33		Remodelación de Interiores y Fachada de la Embajada de París - Francia	173.644	4.352.999	1.126.154	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					0	Remodelación de Interiores y Fachada de la Embajada de París - Francia	173.644	400.000	102.378	0				
					51	Remodelación de Interiores y Fachada de la Embajada de París - Francia	0	3.952.999	1.023.776	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				37		Restauración Embajada en Perú (1)	0	1.443.000	1.243.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					0	Restauración Embajada en Perú (1)	0	243.000	243.000	0				
					51	Refuerzo Estructural (1)	0	1.200.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				38	0	Construcción de la Nueva Residencia en Brasilia	0	400.000	0	0				
		20				Desarrollo del Plan Antártico								
				15		Remodelación Edificio de la Dirección Nacional del Antártico	0	5.460.000	5.460.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Edificio de la Dirección Nacional del Antártico	0	5.460.000	5.460.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				16		Remodelación Módulo Habitacional y Laboratorio Base Científica Carlini	3.736.837	1.000.000	1.000.000	0	79,00	6,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Módulo Habitacional y Laboratorio Base Científica Carlini	3.736.837	1.000.000	1.000.000	0	79,00	6,00	0,00	0,00
40						Ministerio de Justicia y Derechos Humanos								
	332					Ministerio de Justicia y Derechos Humanos								
		1				Actividades Centrales								
				6		Reparaciones Varias y Equipamiento de Diversas Dependencias. Etapa III	0	1.200.000	1.200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Reparaciones Varias	0	400.000	400.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					52	Equipamientos Varios	0	400.000	400.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					53	Mejoras Edilicias Referidas a Seguridad e Higiene y Riesgos de Trabajo	0	400.000	400.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
		18				Política e Infraestructura Penitenciaria								
				10		Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados - Mercedes - Buenos Aires	1.591.852	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados- Mercedes - Buenos Aires	1.591.852	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				11		Construcción Centro Penitenciario Federal del Noroeste - Güemes - Salta (2)	105.662.659	6.000.000	6.000.000	2.871.090	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Centro Penitenciario Federal del Noroeste - Güemes - Salta (2)	105.662.659	6.000.000	6.000.000	2.871.090	100,00	0,00	0,00	0,00
				12		Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	0	300.000	300.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	0	300.000	300.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				24		Reparación Integral de la Cocina Central del Complejo Penitenciario Federal I - Ezeiza	0	4.178.862	9.120.000	2.120.303	42,40	57,60	5,92	7,44
					51	Reparación Integral de la Cocina Central del Complejo Penitenciario Federal I - Ezeiza	0	4.178.862	9.120.000	2.120.303	42,40	57,60	5,92	7,44
				25		Mejoras Complejo Penitenciario Federal II - Marcos Paz	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Readecuación Instalaciones Eléctricas y Sanitarias en Sectores de Alojamiento	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				26		Ampliación Aulas Sector Educación en Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ex Unidad 2 Devoto)	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Aulas Sector Educación en Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ex Unidad 2 Devoto)	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				27		Remodelación Instituto Correccional de Mujeres (Unidad 3 - Ezeiza)	3.674.880	1.597.066	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Readecuación Eléctrica e Impermeabilización	3.674.880	1.597.066	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				28		Mejoras Colonia Penal de General Roca (Unidad 5) - Río Negro	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Tendido Red de Incendio y Alambrado Perimetral	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				29		Reparación Instituto de Seguridad y Resocialización (Unidad 6, Rawson- Chubut)	0	100.000	7.148.453	0	0,00	94,00	0,00	0,00
					51	Reparación Muralla Perimetral	0	100.000	7.148.453	0	0,00	94,00	0,00	0,00
				30		Reparación Prisión Regional del Norte (Unidad 7, Resistencia-Chaco)	2.320.687	1.700.000	350.000	212.468	64,47	3,62	0,00	0,00
					51	Reparación Tanque y Perímetro de Seguridad	0	100.000	100.000	0	0,00	10,20	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					52	Construcción Red Contra Incendios y Salida de Emergencia	2.320.687	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción Iluminación Perimetral y Salón de Usos Múltiples (2)	0	1.500.000	150.000	212.468	100,00	0,00	0,00	0,00
				31		Ampliación Sectores Prisión Regional del Sur (Unidad 9, Neuquén)	0	20.000	20.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Viviendas de Pre-Egreso	0	20.000	20.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				32		Reparación Cárcel de Formosa (Unidad 10)	1.618.630	4.916.451	4.916.451	977.319	57,38	42,62	4,39	12,43
					51	Readecuación Eléctrica, Cloacal, Sanitarios y Patios	1.618.630	4.916.451	4.916.451	977.319	57,38	42,62	4,39	12,43
				33		Reparación Colonia Penal de Sáenz Peña(Unidad 11, Chaco)	1.062.179	5.394.265	5.394.265	1.075.182	59,20	40,80	0,00	24,23
					51	Readecuación Eléctrica, Cloacal, Techos y Alambradas Perimetrales	1.062.179	5.394.265	5.394.265	1.075.182	59,20	40,80	0,00	24,23
				34		Reparación Complejo Penitenciario para Jóvenes Adultos (Unidad 24, Marcos Paz)	0	6.870.000	5.870.000	0	0,00	85,44	0,00	0,00
					51	Ampliación Sector Educación	0	6.870.000	5.870.000	0	0,00	85,44	0,00	0,00
				36		Readecuación Instituto Correccional de Mujeres (Unidad 13, La Pampa)	0	6.206.801	6.206.801	0	0,00	95,00	0,00	0,00
					51	Readecuación Integral	0	6.206.801	6.206.801	0	0,00	95,00	0,00	0,00
				40		Refacciones Varias en Complejo Penitenciario Federal CABA (Ex Unidad 2 - Devoto)	1.319.310	3.518.159	3.518.159	793.792	11,02	88,98	4,12	5,54
					51	Instalación Tanque Tablero General y Salas de Visitas	1.319.310	3.518.159	3.518.159	793.792	11,02	88,98	4,12	5,54
				41		Mejoras de Seguridad en Complejo Penitenciario Federal I- Ezeiza	4.479.449	3.610.519	210.000	0	50,00	0,00	0,00	0,00
					51	Readecuación Integral de Puestos de Vigilancia Complejo Penitenciario Federal I- Ezeiza	4.479.449	3.510.519	200.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	Reparación Sistema Alarma Perimetral Complejo Penitenciario Federal I- Ezeiza	0	100.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				42		Mejoras Sanitarias en Complejo Penitenciario Federal I- Ezeiza	0	100.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Readecuación Instalaciones Eléctricas y Sanitarias en Sectores de Alojamiento Complejo Penitenciario Federal I- Ezeiza	0	100.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				43		Mejoras de Seguridad en Complejo Penitenciario Federal CABA (Ex Unidad 2 - Devoto)	5.853.651	13.518.498	13.518.498	1.112.897	28,75	71,26	3,66	6,33
					51	Construcción de Escaleras y Salidas de Emergencia (Ex Unidad 2 - Devoto)	1.491.741	3.507.520	3.507.520	472.219	21,83	78,17	5,14	9,87
					52	Reparación Muralla Perimetral y Gimnasio Cubierto (Ex Unidad 2 - Devoto)	4.361.910	10.010.978	10.010.978	640.678	40,96	59,04	2,23	2,85
				44		Construcción Complejo Penitenciario Federal Cuyo	118.930.165	175.036.806	166.097.211	24.451.357	45,40	37,23	4,18	11,72
					51	Construcción Complejo Penitenciario Federal Cuyo	118.930.165	175.036.806	166.097.211	24.451.357	45,40	37,23	4,18	11,72
				46		Construcción Instituto Penal Neuropsiquiátrico Central	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Instituto Penal Neuropsiquiátrico Central	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				49		Construcción Complejo Federal Penitenciario Córdoba	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Complejo Federal Penitenciario Córdoba	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				50		Ampliación Instituto Semiabierto de Mujeres Condenadas - Unidad 6 Rawson	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Instituto Semiabierto de Mujeres Condenadas - Unidad 6 Rawson	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Reparación Integral Módulo 5 Centro Penitenciario Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Integral Módulo 5 Centro Penitenciario Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				52		Reparación Pavimentos y Tanque de Reserva. Unidad 3 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	100.000	5.640.696	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Reparación Pavimentos y Tanque de Reserva. Unidad 3 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	100.000	5.640.696	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				53		Reparación Pavimentos Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Pavimentos Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				54		Reparación Pavimentos Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Pavimentos Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				55		Reparación Integral Módulo 6 Centro Penitenciario Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	20.000	20.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Integral Módulo 6 Centro Penitenciario Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	20.000	20.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				56		Reacondicionamiento Red Cloacal y Agua Potable Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	5.073.503	5.073.503	422.792	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Reacondicionamiento Red Cloacal y Agua Potable Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	5.073.503	5.073.503	422.792	0,00	100,00	0,00	0,00
				57		Provisión de Agua e Instalación contra Incendios Unidad 12 Viedma, Provincia de Río Negro	0	7.950.000	7.950.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Provisión de Agua e Instalación contra Incendios Unidad 12 Viedma, Provincia de Río Negro	0	7.950.000	7.950.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				58		Reparación Instalaciones Generales Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Instalaciones Generales Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				59		Reparación Instalaciones Generales y Pavimentación Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	4.011.299	2.878.071	0	0,00	3,00	0,00	0,00
					51	Reparación Instalaciones Generales y Pavimentación Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	4.011.299	2.878.071	0	0,00	3,00	0,00	0,00
				60		Reparación Vestuarios, Casino y Cubierta Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	20.000	20.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Vestuarios, Casino y Cubierta Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	20.000	20.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				61		Puesta en Valor de Sectores del Complejo Penitenciario Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	20.000	20.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					51	Puesta en Valor de Sectores del Complejo Penitenciario Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	20.000	20.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				62		Reparación Instalación Eléctrica Unidad 3 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	5.463.361	5.463.361	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Reparación Instalación Eléctrica Unidad 3 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	5.463.361	5.463.361	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				64		Reparación Integral Complejo Federal Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	5.983.758	6.504.531	679.949	0,00	52,40	0,00	0,00
					51	Reparación Integral Complejo Federal Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires	0	5.983.758	6.504.531	679.949	0,00	52,40	0,00	0,00
				65		Reparación y Eventos Extraordinarios Región Noroeste	0	570.652	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación y Eventos Extraordinarios Región Noroeste	0	570.652	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				66		Reparación y Eventos Extraordinarios Región Noreste	0	100.000	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación y Eventos Extraordinarios Región Noreste	0	100.000	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				67		Reparación y Eventos Extraordinarios Región Centro	0	100.000	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación y Eventos Extraordinarios Región Centro	0	100.000	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				68		Reparación y Eventos Extraordinarios Región Sur	0	100.000	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación y Eventos Extraordinarios Región Sur	0	100.000	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				69		Ampliación Hospital Central CPF 1 Ezeiza	0	20.000	20.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Hospital Central CPF 1 Ezeiza	0	20.000	20.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				70		Readecuación de la red Eléctrica - CPF2 Marcos Paz (1)	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Readecuación de la red Eléctrica - CPF2 Marcos Paz (1)	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				71		Reparaciónes e Instalaciónes Varias y Nuevo sistema de CCTV - CPF2 Marcos Paz (1)	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparaciónes e Instalaciónes Varias y Nuevo sistema de CCTV - CPF2 Marcos Paz (1)	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				72		Mantenimiento y Reparación de los equipos de Calefacción y Agua caliente Central - CPF2 Marcos Paz (1)	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mantenimiento y Reparación de los equipos de Calefacción y Agua caliente Central - CPF2 Marcos Paz (1)	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				73		Readecuación Red de Gas, Renovación y Reparación de Equipos de Calefacción - CPF4 Ezeiza (1)	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Readecuación Red de Gas, Renovación y Reparación de Equipos de Calefacción - CPF4 Ezeiza (1)	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				74		Reparaciónes y Obras de Infraestructura - CPF4 Ezeiza (1)	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparaciónes y Obras de Infraestructura - CPF4 Ezeiza (1)	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				75		Instalación de Equipos de Calefacción, Reparación Instalación Sanitaria, Readecuación Instalación Eléctrica - U15 Rio Gallegos (1)	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Instalación de Equipos de Calefacción, Reparación Instalación Sanitaria, Readecuación Instalación Eléctrica - U15 Rio Gallegos (1)	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				76		Refacción Integral de Pabellones, Red Cloacal, Pluvial y Sanitario, Obras Varias - U7 Prisión Regional del Norte (1)	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refacción Integral de Pabellones, Red Cloacal, Pluvial y Sanitario, Obras Varias - U7 Prisión Regional del Norte (1)	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				77		Instalación Gas y Calefacción Central, Obras Varias - U6 Instituo de Seguridad y Resocialización (1)	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Instalación Gas y Calefacción Central, Obras Varias - U6 Instituo de Seguridad y Resocialización (1)	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				78		Impermeabilización Cubiertas General - U6 Instituo de Seguridad y Resocialización (1)	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Impermeabilización Cubiertas General - U6 Instituo de Seguridad y Resocialización (1)	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				79		Construcción de Red de Incendio y Salidas de Emergencias - U6 Intituo de Seguridad y Resocialización (1)	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Red de Incendio y Salidas de Emergencias - U6 Intituo de Seguridad y Resocialización (1)	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
41						Ministerio de Seguridad								
	326					Policía Federal Argentina								
		28				Seguridad Federal								
				4		Construcción Laboratorio Policía Científica - Policía Federal Argentina (1)	0	10.000.000	4.000.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00
					51	Construcción Laboratorio Policía Científica - Policía Federal Argentina (1)	0	10.000.000	4.000.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00
				48		Construcción de Viviendas Estatales de Tránsito para Uso y Habitación del Personal en Actividad de la P.F.A. - CABA (10)	0	0	0	0	s/i	7,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Viviendas Estatales de Tránsito para Uso y Habitación del Personal en Actividad de la P.F.A. - CABA (10)	0	0	0	0	s/i	7,00	0,00	0,00
				62		Construcción Nueva Sede Delegación Puerto Iguazú - Provincia de Misiones	0	3.320.000	0	0	0,00	65,00	0,00	0,00
					51	Construcción Nueva Sede Delegación Puerto Iguazú - Provincia de Misiones	0	3.320.000	0	0	0,00	65,00	0,00	0,00
		29				Seguridad Metropolitana								
				34		Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex-Comisaria 9)	0	3.630.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex-Comisaria 9)	0	3.630.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				61		Construcción de Hangar en Aeropuerto San Fernando	0	3.063.900	0	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Hangar en Aeropuerto San Fernando	0	3.063.900	0	0	0,00	40,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
		30				Servicio de Bomberos								
				1		Construcción Inmueble para Cuartel XII Padre Mujica	0	1.000.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Construcción Inmueble para Cuartel XII Padre Mujica	0	1.000.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
	375					Gendarmería Nacional								
		41				Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional								
				2		Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Villa Cerro Catedral E/34 - Bariloche (1)	0	2.250.000	2.250.000	0	0,00	69,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Villa Cerro Catedral E/34 - Bariloche (1)	0	2.250.000	2.250.000	0	0,00	69,00	0,00	0,00
		49				Operaciones Complementarias de Seguridad Interior								
				3		Construcción Alojamiento de Suboficiales Subalternos en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo (Edificio I) (1)	0	2.250.000	3.194.042	0	0,00	33,00	0,00	0,00
					51	Construcción Alojamiento de Suboficiales Subalternos en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo (Edificio I) (1)	0	2.250.000	3.194.042	0	0,00	33,00	0,00	0,00
				4		Construcción Alojamiento de Suboficiales Subalternos en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo (Edificio II) (1)	0	4.500.000	4.046.889	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Alojamiento de Suboficiales Subalternos en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo (Edificio II) (1)	0	4.500.000	4.046.889	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				5		Construcción Alojamiento de Gendarmes en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo (1)	0	8.250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Alojamiento de Gendarmes en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo (1)	0	8.250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	380					Prefectura Naval Argentina								
		1				Actividades Centrales								
				1		Reemplazo General de Cañerías del Edificio Guardacostas (10)	400.000	0	1.983.000	1.983.000	16,67	83,33	83,33	83,33
					51	Reemplazo General de Cañerías del Edificio Guardacostas (10)	400.000	0	1.983.000	1.983.000	16,67	83,33	83,33	83,33
				3		Reparación Inmueble Calle Caboto Nº 499 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	50.000	720.000	1.542.470	1.060.710	1,54	98,46	22,30	68,21
					51	Reparación Inmueble Calle Caboto Nº 499 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	50.000	720.000	1.542.470	1.060.710	1,54	98,46	22,30	68,21
				6		Ampliación y Remodelación de la Estructura Existente en el Edificio de la Banda de Música (1)	0	2.400.000	719.524	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Ampliación y Remodelación de la Estructura Existente en el Edificio de la Banda de Música (1)	0	2.400.000	719.524	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				7		Reemplazo General de Cañerías del Edificio Guardacostas - Sector B (1)	0	2.500.000	517.000	0	0,00	21,00	0,00	0,00
					51	Reemplazo General de Cañerías del Edificio Guardacostas - Sector B (1)	0	2.500.000	517.000	0	0,00	21,00	0,00	0,00
		31				Policía de Seguridad de la Navegación								
				6		Construcción Prefectura Zona Mar Argentino Norte (10)	3.291.449	0	2.063.157	570.513	66,24	33,76	16,59	16,59
					51	Construcción Prefectura Zona Mar Argentino Norte (10)	3.291.449	0	2.063.157	570.513	66,24	33,76	16,59	16,59
				9		Construcción Hangar Estación Aérea Corrientes (10) (12)	1.713.289	0	851.300	838.692	75,06	24,94	50,94	50,94
					51	Construcción Hangar Estación Aérea Corrientes (10) (12)	1.713.289	0	851.300	838.692	75,06	24,94	50,94	50,94
				12		Repotenciación de Guardacostas Marítimos	107.090.162	45.000.000	45.000.000	12.500.000	49,20	20,00	5,70	5,70
					52	Actualización Equipamiento Guardacosta "Mantilla y Pr. Fique" (10)	67.500.000	0	22.500.000	12.500.000	76,00	24,00	14,00	14,00
					53	Actualización Equipamiento Guardacosta "Azopardo y Thompson" (1)	0	45.000.000	22.500.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				14		Construcción de Tablestacado Tagerena (10)	1.497.507	0	1.553.000	537.643	59,90	40,10	14,50	14,50
					51	Construcción de Tablestacado Tagerena (10)	1.497.507	0	1.553.000	537.643	59,90	40,10	14,50	14,50
				15		Construcción Edificio San Martín de los Andes	1.991.636	4.500.000	4.500.000	2.221.317	30,64	69,36	24,00	59,35
					51	Construcción Edificio San Martín de los Andes	1.991.636	4.500.000	4.500.000	2.221.317	30,64	69,36	24,00	59,35
				17		Construcción Hangar Estación Aérea Mar del Plata (1)	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Hangar Estación Aérea Mar del Plata (1)	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				18		Construcción Hangar en el Aeropuerto Posadas (1)	0	3.000.000	85.543	0	0,00	3,00	0,00	0,00
					51	Construcción Hangar en el Aeropuerto Posadas (1)	0	3.000.000	85.543	0	0,00	3,00	0,00	0,00
				21		Construcción de Galpones para el Almacenamiento de Repuestos para los Guardacostas de la Institución (1)	0	3.750.000	10.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Galpones para el Almacenamiento de Repuestos para los Guardacostas de la Institución (1)	0	3.750.000	10.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				22		Construcción de la Prefectura de Zona Lacustre y del Comahue (1)	0	5.000.000	500.000	0	0,00	17,00	0,00	0,00
					51	Construcción de la Prefectura de Zona Lacustre y del Comahue (1)	0	5.000.000	500.000	0	0,00	17,00	0,00	0,00
		37				Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina								
				5		Reconstrucción del Alojamiento Destinado al Personal de Aspirantes Sector "C" del Departamento Académico de los Institutos de Formación (1)	0	5.000.000	1.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Reconstrucción del Alojamiento Destinado al Personal de Aspirantes Sector "C" del Departamento Académico de los Institutos de Formación (1)	0	5.000.000	1.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				8		Construcción de Vestuarios, Baños, Garage y Taller de Máquinas de la Escuela Superior (1)	0	1.350.000	0	0	0,00	63,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Vestuarios, Baños, Garage y Taller de Máquinas de la Escuela Superior (1)	0	1.350.000	0	0	0,00	63,00	0,00	0,00
				9		Construcción de Sala de Motores (1)	0	120.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Sala de Motores (1)	0	120.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
		39				Control y Servicio Técnico de Seguridad de la Navegación								
				1		Remodelación y Puesta en Valor de Oficinas del Edificio Guardacostas	50.000	1.200.000	2.786.319	1.007.950	2,08	97,92	15,24	35,22
					51	Remodelación y Puesta en Valor de Oficinas del Edificio Guardacostas	50.000	1.200.000	2.786.319	1.007.950	2,08	97,92	15,24	35,22
	382					Policía de Seguridad Aeroportuaria								
		1				Actividades Centrales								

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
				1		Remodelación del Edificio Sito en la calle Joaquín V. González - Barrio Uno - Ezeiza	1.226.591	4.412.726	11.331.156	6.201.324	13,70	86,30	20,14	62,14
					51	Remodelación del Edificio Sito en la calle Joaquín V. González - Barrio Uno - Ezeiza	1.226.591	4.412.726	11.331.156	6.201.324	13,70	86,30	20,14	62,14
				2		Reparación, Restauración y Remodelación de los Inmuebles de la Policía de Segurida Aeroportuaria	1.598.729	2.843.050	7.282.100	4.255.813	47,43	52,27	21,57	52,57
					51	Reparación, Restauración y Remodelación de los Inmuebles de la Policía de Segurida Aeroportuaria	1.598.729	2.843.050	7.282.100	4.255.813	47,43	52,27	21,57	52,57
				3		Construcción Estacionamiento Edificio Policía de Seguridad Aeroportuaria - Bario Uno - Ezeiza (1)	0	1.631.000	1.631.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Estacionamiento Edificio Policía de Seguridad Aeroportuaria - Bario Uno - Ezeiza (1)	0	1.631.000	1.631.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				5		Construcción Estacionamiento y Pavimentación Acceso Edificio PSA en el Instituto de Formación Ezeiza (1)	0	1.393.000	1.393.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Construcción Estacionamiento y Pavimentación Acceso Edificio PSA en el Instituto de Formación Ezeiza (1)	0	1.393.000	1.393.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				7		Construcción Oficinas Ala Derecha Edificio Policía de Seguridad Aeroportuaria - Barrio Uno - Ezeiza (1)	0	1.147.700	1.147.700	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Construcción Oficinas Ala Derecha Edificio Policía de Seguridad Aeroportuaria - Barrio Uno - Ezeiza (1)	0	1.147.700	1.147.700	0	0,00	10,00	0,00	0,00
		23				Seguridad Aeroportuaria								
				1		Construcción de instalaciones caninas en diferentes unidades operacionales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria	0	3.013.817	1.527.095	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de instalaciones caninas en diferentes unidades operacionales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria	0	3.013.817	1.527.095	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				2		Construcción Edificio para la Unidad Operacional de Seguridad Aeroportuaria Preventiva Tucumán, Aero. Teniente Benjamín Matienzo	0	3.370.821	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio para la Unidad Operacional de Seguridad Aeroportuaria Preventiva Tucumán, Aero. Teniente Benjamín Matienzo	0	3.370.821	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				4		Construcción Edificio para la Unidad Operacional de Seguridad Aeroportuaria Preventiva Mendoza, Aeropuerto El Plumerillo	0	3.323.634	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio para la Unidad Operacional de Seguridad Aeroportuaria Preventiva Mendoza, Aeropuerto El Plumerillo	0	3.323.634	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				5		Construcción Instalaciónes Caninas Aeropuerto Internacional de Ezeiza (1)	0	1.852.843	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Instalaciónes Caninas Aeropuerto Internacional de Ezeiza (1)	0	1.852.843	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				6		Construcción Instalaciónes Caninas Aeropuerto Internacional de San Fernando (1)	0	1.323.460	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Instalaciónes Caninas Aeropuerto Internacional de San Fernando (1)	0	1.323.460	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
45						Ministerio de Defensa								
	372					Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas								
		17				Desarrollo Tecnológico para la Defensa								
				5		Construcción de un Laboratorio para Ensayos de Vibraciones	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	39,79	0,00	0,00
					51	Construcción de un Laboratorio para Ensayos de Vibraciones	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	39,79	0,00	0,00
				6		Construcción de un Vector Prototipo para transporte de Cargas Útiles y Sistemas de Medición de Estratósfera	984.902	817.555	817.555	66.077	81,10	8,13	0,66	0,66
					51	Construcción de un Vector Prototipo para transporte de Cargas Útiles y Sistemas de Medición de Estratósfera	984.902	817.555	817.555	66.077	81,10	8,13	0,66	0,66
				7		Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa	1.751.953	892.143	892.143	9.367	60,11	12,19	0,13	0,13
					51	Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa	1.751.953	892.143	892.143	9.367	60,11	12,19	0,13	0,13
				8		Instalación de un Laboratorio de Imagen Térmica en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa	1.457.088	668.966	668.966	6.988	44,69	15,25	0,16	0,16
					51	Instalación de un Laboratorio de Imagen Térmica en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa	1.457.088	668.966	668.966	6.988	44,69	15,25	0,16	0,16
				9		Mejoras en la Infraestructura Edilicia	1.692.281	1.000.000	1.000.000	0	33,80	28,14	0,00	0,00
					51	Mejoras en la Infraestructura Edilicia	1.692.281	1.000.000	1.000.000	0	33,80	28,14	0,00	0,00
				10		Adecuación de Infraestructura para el Tratamiento de Materiales Peligrosos	309.367	1.840.209	1.840.209	65.758	6,74	33,67	1,22	1,22
					51	Adecuación de Infraestructura para el Tratamiento de Materiales Peligrosos	309.367	1.840.209	1.840.209	65.758	6,74	33,67	1,22	1,22
				11		Adecuación de Laboratorios de Ciencias del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa	196.607	1.400.000	1.400.000	108.557	4,91	35,00	2,71	2,71
					51	Adecuación de Laboratorios de Ciencias del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa	196.607	1.400.000	1.400.000	108.557	4,91	35,00	2,71	2,71
	374					Estado Mayor General del Ejercito								
		16				Alistamiento Operacional								
				84		Transformación del Helicóptero Bell UH-1H a Huey II	17.466.000	30.000.000	30.000.000	0	9,83	3,97	0,00	0,69
					54	Transformación de la Aeronave Nº 15	17.466.000				85,00	15,00	0,00	10,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					55	Transformación de la Aeronave Nº 16 (1)	0	30.000.000	30.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	379					Estado Mayor General de la Armada								
		1				Actividades Centrales								
				1		Ampliación de Jardines Maternales	2.224.296	217.035	217.035	212.908	34,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación de Jardines Maternales	2.224.296	217.035	217.035	212.908	34,00	0,00	0,00	0,00
		16				Alistamiento Operacional								
				7		Recuperación y Reparación Rompe Hielos Almirante Irizar	557.349.509	84.874.979	84.874.979	4.855.657	88,00	12,00	1,00	2,00
					51	Recuperación y Reparación Rompe Hielos Almirante Irizar	557.349.509	84.874.979	84.874.979	4.855.657	88,00	12,00	1,00	2,00
				8		Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2	75.314.403	20.120.080	20.120.080	8.224.235	86,00	14,00	8,00	10,00
					51	Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2	75.314.403	20.120.080	20.120.080	8.224.235	86,00	14,00	8,00	10,00
				9		Reparación Integral del Dique de Carena 1	17.328.462	11.130.000	11.130.000	0	74,00	10,00	0,00	0,00
					51	Reparación Integral del Dique de Carena 1	17.328.462	11.130.000	11.130.000	0	74,00	10,00	0,00	0,00
				11		Centro Recreativo para el Personal Militar, Civil y su Grupo Familiar (1)	0	1.501.000	1.501.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Centro Recreativo para el Personal Militar, Civil y su Grupo Familiar (1)	0	1.501.000	1.501.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
		18				Formación y Capacitación								
				3		Construcción de Alojamiento para Personal Militar	143.143.513	39.599.011	39.599.011	7.953.840	86,00	10,00	1,00	2,00
					51	Construcción de Alojamiento para Personal Militar	143.143.513	39.599.011	39.599.011	7.953.840	86,00	10,00	1,00	2,00
				7		Construcción del Liceo Naval	2.573.946	1.000.000	1.000.000	0	5,00	40,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Liceo Naval	2.573.946	1.000.000	1.000.000	0	5,00	40,00	0,00	0,00
				10		Servicios y Urbanización para el Complejo Educativo Naval	13.280.997	1.261.600	1.261.600	0	62,00	5,00	0,00	0,00
					51	Servicios y Urbanización para el Complejo Educativo Naval	13.280.997	1.261.600	1.261.600	0	62,00	5,00	0,00	0,00
	450					Instituto Geográfico Nacional								
		16				Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional								
				9		Infraestructura de Base Datos de la República Argentina - Fase II	2.390.199	1.094.400	1.094.400	0	66,67	33,33	0,00	0,00
					51	Infraestructura de Base Datos de la República Argentina - Fase II	2.390.199	1.094.400	1.094.400	0	66,67	33,33	0,00	0,00
				14		Remodelación del Espacio de Archivo Técnico Cartográfico (1)	0	1.129.500	1.129.500	0	0,00	26,29	0,00	0,00
					51	Remodelación del Espacio de Archivo Técnico Cartográfico (1)	0	1.129.500	1.129.500	0	0,00	26,29	0,00	0,00
				15		Formación de Centros de Procesamiento y Análisis de Técnicas Medición Astronómica (1)	0	1.950.000	1.950.000	0	0,00	48,75	0,00	0,00
					51	Formación de Centros de Procesamiento y Análisis de Técnicas Medición Astronómica (1)	0	1.950.000	1.950.000	0	0,00	48,75	0,00	0,00
	451					Dirección General de Fabricaciones Militares								
		16				Producción y Comercialización de Bienes y Servicios								
				19		Construcción e Instalación Planta Productora de Nitrato de Amonio - Polo Nitramar - Etapa I	0	102.000	1.000	0	0,00	3,76	s/i	s/i
					51	Construcción e Instalación Planta Productora de Nitrato de Amonio - Polo Nitramar - Etapa I	0	102.000	1.000	0	0,00	3,76	s/i	s/i
				20		Instalación Planta de Cápsulas Iniciadoras - Munición de Fuego Central - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	1.006.490	2.800.000	336.555	336.554	1,89	5,59	s/i	s/i
					51	Instalación Planta de Cápsulas Iniciadoras - Munición de Fuego Central - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	1.006.490	2.800.000	336.555	336.554	1,89	5,59	s/i	s/i
				21		Adecuación Instalaciones Fabriles Etapa II- Desarrollo y Adquisición deTecnologías y Equipamiento - FM FLB	2.520.801	2.000.000	44.337.693	900.610	9,19	4,10	s/i	s/i
					51	Adecuación Instalaciones Fabriles Etapa II- Desarrollo y Adquisición deTecnologías y Equipamiento - FM FLB	2.520.801	2.000.000	44.337.693	900.610	9,19	4,10	s/i	s/i
				22		Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Munición de Alto Calibre de Diseño - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	15.214.890	30.000.000	25.550.701	319.141	9,14	62,28	s/i	s/i
					51	Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Munición de Alto Calibre de Diseño - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	15.214.890	30.000.000	25.550.701	319.141	9,14	62,28	s/i	s/i
				25		Instalación Planta de Munición de Fuego Central - Tecnologías y Equipamiento - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	54.350.000	40.000.000	36.991.838	4.377.200	29,00	30,00	s/i	s/i
					51	Instalación Planta de Munición de Fuego Central - Tecnologías y Equipamiento - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	54.350.000	40.000.000	36.991.838	4.377.200	29,00	30,00	s/i	s/i
				26		Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Vainas para Cartuchos de Caza - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	0	25.555.000	20.000	0	0,00	56,45	s/i	s/i
					51	Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Vainas para Cartuchos de Caza - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	0	25.555.000	20.000	0	0,00	56,45	s/i	s/i
				27		Construcción, Instalación y Montaje de Planta de Amoníaco Anhidro Grado II - Fabrica Militar Río Tercero Etapa I	0	50.100.000	150.000	0	0,00	18,10	s/i	s/i
					51	Desarrollo de la Tecnología, Ingeniería e Infraestructura Básica y Equipamiento	0	50.100.000	150.000	0	0,00	18,10	s/i	s/i
				28		Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta Química - Fábrica Militar Río Tercero	656.440	1.915.000	6.852.230	0	5,49	27,71	s/i	s/i
					51	Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta Química - Fábrica Militar Río Tercero	656.440	1.915.000	6.852.230	0	5,49	27,71	s/i	s/i
				29		Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Nitrato de Amonio Prilado - Fábrica Militar Río Tercero	0	800.000	50.000	0	0,00	2,45	s/i	s/i
					51	Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Nitrato de Amonio Prilado - Fábrica Militar Río Tercero	0	800.000	50.000	0	0,00	2,45	s/i	s/i
				30		Adecuación de la Infraestructura Productiva, Métodos y Sistemas Etapa II - Fábrica Militar Río Tercero	1.134.499	17.000.000	8.239.190	90.158	1,19	56,37	s/i	s/i

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					51	Adecuación de la Infraestructura Productiva, Métodos y Sistemas Etapa II - Fábrica Militar Río Tercero	1.134.499	17.000.000	8.239.190	90.158	1,19	56,37	s/i	s/i
				31		Instalación Centro de Servicios Mineros "Jachal" - Fábrica Militar Villa María	47.392.153	1.000.000	52.960.696	1.000.000	41,54	16,65	s/i	s/i
					51	Instalación Centro de Servicios Mineros "Jachal" - Fábrica Militar Villa María	47.392.153	1.000.000	52.960.696	1.000.000	41,54	16,65	s/i	s/i
				32		Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Nitrocelulosa y Alfacelulosa - Fábrica Militar Villa María	6.235.733	100.000	1.101	0	0,00	65,01	s/i	s/i
					51	Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Nitrocelulosa y Alfacelulosa - Fábrica Militar Villa María	6.235.733	100.000	1.101	0	0,00	65,01	s/i	s/i
				33		Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II - Fábrica Militar Villa María	16.808.046	4.000.000	21.745.426	0	14,86	8,55	s/i	s/i
					51	Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II - Fábrica Militar Villa María	16.808.046	4.000.000	21.745.426	0	14,86	8,55	s/i	s/i
				34		Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II - Fábrica Militar Azul	17.391.824	2.000.000	32.403.131	419.913	42,52	4,20	s/i	s/i
					51	Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II - Fábrica Militar Azul	17.391.824	2.000.000	32.403.131	419.913	42,52	4,20	s/i	s/i
				35		Construcción de Instalaciones para Almacenamiento de Materias Primas y Adquisición de Equipamiento - Fábrica Militar Azul	259.837	1.000.000	7.744.399	474.327	0,86	2,14	s/i	s/i
					51	Construcción de Instalaciones para Almacenamiento de Materias Primas y Adquisición de Equipamiento - Fábrica Militar Azul	259.837	1.000.000	7.744.399	474.327	0,86	2,14	s/i	s/i
				36		Construcción e Instalación Planta Productora de Nitrato de Amonio - Polo Nitramar - Etapa II	0	101.000	1.000	0	0,00	0,40	s/i	s/i
					51	Construcción e Instalación - Polo Nitramar - Etapa II - Ingeniería, Construcción y Montaje Facilidades Portuarias	0	101.000	1.000	0	0,00	0,40	s/i	s/i
				38		Construcción, Instalación y Montaje de Planta de Amoníaco Anhidro Grado II - Fábrica Militar Río Tercero Etapa II	0	101.000	8.000	0	0,00	0,50	s/i	s/i
					51	Adquisición e Instalación de Equipamiento para la Planta de Amoníaco Anhidro Grado II - Fabrica Militar Río Tercero	0	101.000	8.000	0	0,00	0,50	s/i	s/i
				39		Adecuación Infraestructura de los Servicios Auxiliares de la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos Villa María	1.932.495	4.000.000	24.255.202	445.711	6,15	8,40	s/i	s/i
					51	Adecuación Infraestructura de los Servicios Auxiliares de la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos Villa María	1.932.495	4.000.000	24.255.202	445.711	6,15	8,40	s/i	s/i
				40		Construcción Planta de Propulsantes Compuestos en Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María	8.671.282	28.000.000	23.796.889	12.126.102	21,19	56,91	s/i	s/i
					51	Construcción Planta de Propulsantes Compuestos en Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María	8.671.282	28.000.000	23.796.889	12.126.102	21,19	56,91	s/i	s/i
				41		Modernización Tecnológica y Ampliación de la Capacidad de la Planta de Nitroglicerina en FMPEA	73.970	40.000.000	881.047	0	0,18	43,20	s/i	s/i
					51	Modernización Tecnológica y Ampliación de la Capacidad de la Planta de Nitroglicerina en FMPEA	73.970	40.000.000	881.047	0	0,18	43,20	s/i	s/i
				42		Instalación Unidad Reductora de Óxidos Nitrosos en la Fábrica Militar de Río Tercero	0	3.000.000	4.162.945	0	0,00	13,10	s/i	s/i
					51	Instalación Unidad Reductora de Óxidos Nitrosos en la Fábrica Militar de Río Tercero	0	3.000.000	4.162.945	0	0,00	13,10	s/i	s/i
				43		Instalación Planta de Pistolas Doble Acción en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán (1)	0	20.000.000	2.419.354	0	0,00	44,44	s/i	s/i
					51	Instalación Planta de Pistolas Doble Acción en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán (1)	0	20.000.000	2.419.354	0	0,00	44,44	s/i	s/i
				44		Modernización de Instalaciónes de Servicios Auxiliares en Río Tercero - Provincia de Córdoba (1)	0	22.100.000	14.715.517	0	0,00	47,30	s/i	s/i
					51	Modernización de Instalaciónes de Servicios Auxiliares en Río Tercero - Provincia de Córdoba (1)	0	22.100.000	14.715.517	0	0,00	47,30	s/i	s/i
				45		Actualización de la Red de Ácidos de Planta Química de Río Tercero - Córdoba (1)	0	10.000.000	12.940.371	0	0,00	78,13	s/i	s/i
					51	Actualización de la Red de Ácidos de Planta Química de Río Tercero - Córdoba (1)	0	10.000.000	12.940.371	0	0,00	78,13	s/i	s/i
				46		Implementación Nuevo Sistema de Medición y Control en la Fábrica Militar de Villa María (1)	0	25.000.000	31.332.216	0	0,00	100,00	s/i	s/i
					51	Implementación Nuevo Sistema de Medición y Control en la Fábrica Militar de Villa María (1)	0	25.000.000	31.332.216	0	0,00	100,00	s/i	s/i
				47		Modernización Planta de Pólvoras Monobásicas en la Fábrica Militar de Villa María (1)	0	100.000	30.858.208	0	0,00	0,10	s/i	s/i
					51	Modernización Planta de Pólvoras Monobásicas en la Fábrica Militar de Villa María (1)	0	100.000	30.858.208	0	0,00	0,10	s/i	s/i
				48		Ampliación Capacidad Instalada de la Planta de Sipolex en Jáchal (1)	0	22.000.000	1.101	4.990.835	0,00	73,33	s/i	s/i
					51	Ampliación Capacidad Instalada de la Planta de Sipolex en Jáchal (1)	0	22.000.000	1.101	4.990.835	0,00	73,33	s/i	s/i
				49		Instalación Nueva Planta de Producción de Emulsiones Bombeables - Centro de Servicios Mineros "Jáchal" - San José de Jáchal (1)	0	8.000.000	20.000	0	0,00	53,33	s/i	s/i
					51	Instalación Nueva Planta de Producción de Emulsiones Bombeables - Centro de Servicios Mineros "Jáchal" - San José de Jáchal (1)	0	8.000.000	20.000	0	0,00	53,33	s/i	s/i
				50		Ampliación Servicios Auxiliares e Industriales de Jáchal (1)	0	6.600.000	3.867.670	513.885	0,00	19,75	s/i	s/i
					51	Ampliación Servicios Auxiliares e Industriales de Jáchal (1)	0	6.600.000	3.867.670	513.885	0,00	19,75	s/i	s/i
				51		Instalación Nueva Planta de Accesorios de Voladura en Fábrica Militar Azul (1)	0	15.000.000	7.078.042	0	0,00	37,50	s/i	s/i
					51	Instalación Nueva Planta de Accesorios de Voladura en Fábrica Militar Azul (1)	0	15.000.000	7.078.042	0	0,00	37,50	s/i	s/i
				52		Actualización Equipamiento de Laboratorio en la Fábrica Militar de Azul (1)	0	500.000	2.169.577	0	0,00	11,90	s/i	s/i
					51	Actualización Equipamiento de Laboratorio en la Fábrica Militar de Azul (1)	0	500.000	2.169.577	0	0,00	11,90	s/i	s/i
				53		Modernización Plantas de Producción de Insumos para Minería en la Fábrica Militar de Azul (1)	0	9.000.000	330.392	0	0,00	51,76	s/i	s/i
					51	Modernización Plantas de Producción de Insumos para Minería en la Fábrica Militar de Azul (1)	0	9.000.000	330.392	0	0,00	51,76	s/i	s/i
				54		Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Ácido Nítrico - Etapa II (1)	0	14.700.000	3.495.322	650.015	0,00	51,60	s/i	s/i

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					51	Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Ácido Nítrico - Etapa II (1)	0	14.700.000	3.495.322	650.015	0,00	51,60	s/i	s/i
				55		Remodelación para Actualización Planta Nitrato Amonio y Ácido Sulfúrico - Etapa II (1)	0	7.000.000	13.857.187	0	0,00	18,49	s/i	s/i
					51	Remodelación para Actualización Planta Nitrato Amonio y Ácido Sulfúrico - Etapa II (1)	0	7.000.000	13.857.187	0	0,00	18,49	s/i	s/i
50						Ministerio de Economía y Finanzas Públicas								
	357					Ministerio de Economía y Finanzas Públicas								
		1				Actividades Centrales								
				40		Construcción Guardería para Hijos de los Empleados del Ministerio Etapa I (1)	0	10.000.000	13.231.481	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Guardería para Hijos de los Empleados del Ministerio Etapa I (1)	0	10.000.000	13.231.481	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				44		Readecuación Parcial del Primer Subsuelo del Palacio de Hacienda en Archivos, Extensión Biblioteca y Otros Sectores (1)	0	7.600.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Readecuación Parcial del Primer Subsuelo del Palacio de Hacienda en Archivos, Extensión Biblioteca y Otros Sectores (1)	0	7.600.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				58		Reparación Cubiertas, Filtración y Obra Civil Complementaria Edificio Palacio de Hacienda (1)	0	2.618.513	7.377.707	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Reparación Cubiertas, Filtración y Obra Civil Complementaria Edificio Palacio de Hacienda (1)	0	2.618.513	7.377.707	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				61		Refacción Patio 2º Piso Edificio Balcarce Nº 186 (1)	0	1.700.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Refacción Patio 2º Piso Edificio Balcarce Nº 186 (1)	0	1.700.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				66		Ampliación y Remodelación de Comedor y Terraza del Palacio de Hacienda (11)	0	0	6.842.515	0	0	s/i	0	0
					51	Ampliación y Remodelación de Comedor y Terraza del Palacio de Hacienda (11)	0	0	6.842.515	0	0	s/i	0	0
		26				Administración Financiera								
				3		Construcción de los Centros Cómputos de la Unidad Informática de la Secretaría de Hacienda Etapa II	6.079.624	10.300.000	10.300.000	0	60,00	40,00	0,00	0,00
					51	Construcción de los Centros Cómputos de la Unidad Informática de la Secretaría de Hacienda Etapa II	6.079.624	10.300.000	10.300.000	0	60,00	40,00	0,00	0,00
52						Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca								
	363					Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca								
		1				Actividades Centrales								
				1		Reacondicionamiento y Ampliación Edilicia Jardín Maternal - MAGYP (7)	2.173.439	0	200.000	137.964	93,31	6,69	0,00	6,69
					51	Reacondicionamiento y Ampliación Edilicia Jardín Maternal - MAGYP (7)	2.173.439	0	200.000	137.964	93,31	6,69	0,00	6,69
		36				Formulación de Políticas de los Sectores Agropecuario y Pesquero								
				3		Construcción de Centro de Capacitación (11)	0	0	0	2.502.554	0	s/i	0	0
					51	Construcción de Centro de Capacitación (11)	0	0	0	2.502.554	0	s/i	0	0
				4		Reparación e Instalación de Invernáculos, Sombráculos y Sistemas de Riego en Viveros (11)	0	0	2.600.000	0	0	s/i	0	0
					51	Reparación e Instalación de Invernáculos, Sombráculos y Sistemas de Riego en Viveros (11)	0	0	2.600.000	0	0	s/i	0	0
		41				Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP (BID, BIRF y CAF)								
				2		Infraestructura Productiva para el Desarrollo Local (11)	0	0	3.600.000	161.478	0	s/i	0	0
					52	Construcción Represa sobre Margen Izquierdo Río Belén - Catamarca (11)	0	0	600.000	0	0	s/i	0	0
					60	Construcción de Nueva Represa Subsistema Muñoz - Tucumán (11)	0	0	3.000.000	161.478	0	s/i	0	0
	606					Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria								
		1				Actividades Centrales								
				7		Construcción Box de Bioseguridad NBS3A en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas - CICVyA - (BID AR	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
					51	Construcción Box de Bioseguridad NBS3A en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas - CICVyA	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
				9		Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Tucumán-Santiago del Estero y Salta-Jujuy (BID AF L Nº 1064)	0	443.602	942.188	903.985	20,00	18,00	0,00	#¡REF!
					53	Ampliación y Remodelación Laboratorios Lácteos en la Estación Experimental Agropecuaria Leales, Tucumán	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
					55	Construcción Laboratorio Fitopatología de la Estación Experimental Agropecuaria Salta	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
					56	Construcción Laboratorio de Sanidad Animal en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
					57	Ampliación Laboratorio Central de Agroalimentos en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
					58	Construcción Laboratorio de Suelo y Agua y Red de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria Salta (1)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
					61	Construcción Biblioteca y Salón de Usos Múltiples en la Estación Experimental Agropecuaria Yuto, Jujuy	0	437.602	936.188	903.985	62,00	38,00	0,00	#¡REF!
					62	Construcción Residencia de Pasantes en la Estación Experimental Agropecuaria Yuto, Jujuy	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
				10		Construcción y Ampliación en la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca y Centro Regional Chaco-Formosa (BID AR-L Nº1064)	0	988.788	3.000	0	0,00	8,00	0,00	#¡REF!
					56	Construcción de Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria Saenz Peña	0	986.788	1.000	0	0,00	42,00	0,00	#¡REF!
					57	Construcción de Laboratorio en la Estación Experimental Agropecuaria Las Breñas, Chaco	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
					58	Construcción de Laboratorio en la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benitez, Chaco (1)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
				11		Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Misiones-Corrientes y Mendoza-San Juan - BID-ARL Nº 1064 (1)	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					52	Construcción de Laboratorio de Patología Animal y Vegetal en la Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul, Misiones (1)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
					53	Construcción de Laboratorio de Suelo y Agua en la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes (1)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
				13		Construcciones en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela, Santa Fe (BID AR-L Nº 1064)	2.465.493	8.752.000	11.052.000	6.530.498	26,00	14,00	2,00	#¡REF!
					51	Construcción de Laboratorio y Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela	2.465.493	8.752.000	11.052.000	6.530.498	34,00	47,00	20,00	#¡REF!
				14		Construcción y Ampliación en las Estaciones Experimentales Agropecuarias Oliveros y Reconquista	1.569.973	1.202.115	702.115	646.723	10,00	16,00	0,00	#¡REF!
					51	Ampliación de Laboratorio de Entomología en la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
					53	Construcción de Laboratorio de Semillas en la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros	1.569.973	1.201.115	701.115	646.723	42,00	24,00	s/i	#¡VALOR!
				15		Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires Norte (BID AR-L Nº 1064)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
					55	Ampliación Oficinas y Laboratorio - Etapa II y Conexiones de Agua en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
				16		Construcción y Ampliación en el Centro Regional Buenos Aires Sur (BID AR-L Nº 1064)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
					55	Construcción Edificio Laboratorio Común a todos los Sectores	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
				17		Construcción de Sanitarios y Red Cloacal en la Estación Experimental Agropecuaria Guillermo Covas, La Pampa (1)	0	1.000	44.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
					54	Ampliación Oficinas y Laboratorio en la Estación Experimental Agropecuaria Bariloche, Río Negro (1)	0	1.000	44.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
				19		Construcciones y Ampliaciones en Institutos de Castelar y Unidades del Interior del País (BID AR-L Nº 1064)	911.736	2.211.597	2.211.597	815.463	5,00	33,00	0,00	#¡REF!
					52	Ampliación y Adecuación de Laboratorios a las Normas de Seguridad en el Instituto de Patobiología de Castelar, Buenos Aires	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
					53	Construcción Unidad de Extensión y Experimentación Adaptativa Valles Calchaquíes	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
					54	Construcción Nueva Agencia de Extensión Rural San Antonio de los Cobres	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
					55	Construcción Agencia de Extensión Rural Güemes más Viviendas, Formosa	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
					56	Construcción de Agencia de Extensión Rural San Justo	310.884	901.594	1.895.597	563.292	30,00	45,00	s/i	#¡VALOR!
					57	Construcción de Centro de Capacitación Integral en el Campo el Alambrado EEA Concordia	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
					58	Construcción de Agencia de Extensión Rural Villa Mercedes	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
					59	Construcción de Agencia de Extensión Rural Unión y Dos Viviendas	600.852	1.304.003	310.000	252.171	77,00	23,00	s/i	#¡VALOR!
				20		Construcción Edificio e Infraestructura en Campo Experimental Ingeniero Juárez -Provincia de Formosa (11)	11.006.576	0	158.800	139.023	97,00	2,00	3,00	#¡REF!
					51	Construcción Edificio e Infraestructura en Campo Experimental Ingeniero Juárez -Provincia de Formosa (11)	11.006.576	0	158.800	139.023	97,00	2,00	3,00	#¡REF!
				21		Construcción Agencias de Extensión Rural	902.290	14.478.253	13.650.384	8.025.562	62,00	28,00	1,00	#¡REF!
					53	Construcción Agencia de Extensión Rural CAA CATI - Provincia de Corrientes	39.000	2.002.020	1.000	0	0,00	0,00	18,00	#¡REF!
					55	Construcción Agencia de Extensión Rural Monteros Provincia de Tucumán	25.000	1.313.322	1.560.000	485.063	39,00	33,00	20,00	#¡REF!
					56	Construcción Agencia de Extensión Rural Calingasta - Provincia de San Juan	0	4.047.800	2.800.000	2.817.076	55,00	38,00	0,00	#¡REF!
					57	Construcción Agencia de Extensión Rural Galvez - Provincia de Santa Fe	0	1.000	1.000	0	0,00	1,00	0,00	#¡REF!
					58	Construcción Agencia de Extensión Rural Ushuaia - Provincia de Santa Cruz	580.368	897.982	563.000	485.478	81,00	19,00	0,00	#¡REF!
					60	Construcción Agencia de Extensión Rural Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires (1)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
					61	Construcción Agencia de Extensión Rural Zárate - Provincia de Buenos Aires	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	25,00	#¡REF!
					63	Construcción Agencia de Extensión Rural Jaccobacci - Provincia de Río Negro	42.500	2.517.054	2.169.253	731.617	0,00	70,00	0,00	#¡REF!
					64	Construcción Agencia de Extensión Rural Trenque Lauquen - Provincia de Buenos Aires	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
					65	Construcción Agencia de Extensión Rural Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires (7) (12)	1.987.093	0	300.000	287.281	80,00	35,00	0,00	#¡REF!
					66	Construcción Agencia de Extensión Rural Chepes - Provincia de La Rioja (7)	2.546.668	0	300.000	85.649	81,00	10,00	s/i	#¡VALOR!
					68	Construcción Agencia de Extensión Rural Laboulaye - Provincia de Córdoba	46.000	875.200	1.400.000	794.713	35,00	59,00	23,00	#¡REF!
					69	Construcción Agencia de Extensión Rural Concordia - Provincia de Entre Ríos	73.622	164.100	2.150.000	1.483.418	19,00	65,00	29,00	#¡REF!
					70	Construcción Agencia de Extensión Rural Crespo - Provincia de Entre Ríos	46.000	1.859.800	1.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
					71	Construcción Agencia de Extensión Rural Maipú - Provincia de Mendoza	18.300	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
					72	Construcción Agencia de Extensión Rural El Soberbio - Provincia de Misiones	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
					73	Construcción Agencia de Extensión Rural Río Grande - Provincia de Tierra del Fuego	31.500	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
					76	Construcción Agencia de Extensión Rural Malbrán - Provincia de Santiago del Estero	0	793.975	2.399.131	855.267	15,00	62,00	10,00	#¡REF!
				22		Ampliación Laboratorios y Construcciones Varias en Distintas Estaciones Experimentales Agropecuarias	4.295.964	1.868.800	880.000	845.040	18,00	14,00	0,00	#¡REF!
					51	Ampliación Laboratorio Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista - Provincia de Corrientes	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
					52	Construcción de Bioterio de Bioseguridad NRS 96 en el Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas de Castelar	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
					53	Construcción de Sala de Animales Inoculados en la Estación Experimental Agropecuaria Mercedes - Provincia de Corrientes	58.790	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					54	Construcción de Invernáculo de Bioseguridad en la Estación Experimental Agropecuaria Mercedes - Provincia de Corrientes	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
					55	Construcción de Invernáculo de Bioseguridad en la Estación Experimental Agropecuaria Paraná - Provincia de Entre Rios	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
					56	Sala y Laboratorio para Control de Equipos Críticos-LPMI en el Centro de Investigaciónes en Ciencias Veterinarias y Agronomícas	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
					57	Construcción Centro de Capacitación Integral (CECAIN) en Yuto - Provincia de Jujuy	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
					58	Construcción Oficina de Información Técnica (O.I.T) en Andresito - Provincia de Misiones	0	1.859.800	1.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
					60	Construcción Unidad Técnica Local Valcheta- Provincia de Río Negro	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
					61	Construcción Instituto Pequeña Agricultura Familiar de Cuyo - Provincia de San Juan (7)	4.237.174	0	870.000	845.040	94,00	6,00	s/i	#¡VALOR!
					62	Construcción Taller, Laboratorio y Salón del Nodo Tecnológico en la Estación Experimental Agropecuaria Reconquista - Provincia d	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
				23		Construcción Unidad Investigación Avícola y Agencias de Extensión Rural	35.400	1.000	2.001.000	0	0,00	15,00	0,00	#¡REF!
					51	Construcción Residencia Interna en Enfermedades Aviares de la Unidad de Investigación Avícola de Entre Ríos (11)	1.492.000	0	300.000	0	0,00	s/i	0,00	#¡REF!
					52	Construcción Agencia de Extensión Rural Coronel Suarez - Provincia de Buenos Aires (11)	25.000	0	1.700.000	0	0,00	30,00	0,00	#¡REF!
					53	Agencia Extensión Rural Trevelin - Provincia de Chubut	35.400	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
				24		Nuevos Institutos Investigación Provincia de Córdoba	0	3.000	1.203.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
					51	Nuevo Edificio Centro Investigación Agropecuaria (CIAP)	0	1.000	401.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
					52	Nuevo Edificio Instituto Patología Vegetal	0	1.000	401.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
					53	Nuevo Edificio Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales	0	1.000	401.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
				25		Nuevo Instituto Investigación y Estación Experimental Agropecuaria para Chaco Semiárido	0	5.471.000	14.750.825	3.204.299	0,00	40,00	0,00	#¡REF!
					51	Nuevo Edificio Instituto Investigación Animal Chaco Semiárido (IIACS)	0	1.000	126.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
					52	Edificio Estación Experimental Agropecuaria del Este Santiago del Esterio (QUIMILI)	0	5.470.000	14.624.825	3.204.299	0,00	100,00	30,00	#¡REF!
				26		Nuevos Institutos para la Pequeña Agricultura Familiar, Estación Experimental Agropecuaria Tilimuqui y Agencia Rural Victorica	0	6.566.000	5.525.000	685.612	0,00	15,00	0,00	#¡REF!
					51	Estación Experimental Agropecuaria Tilimuqui	0	4.376.000	5.273.000	523.762	0,00	33,00	s/i	#¡VALOR!
					52	Agencia Extensión Rural Victorica	0	2.188.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
					53	Edificio para la Pequeña Agricultura Familiar (IPAF Patagónico)	0	1.000	250.000	161.850	0,00	0,00	s/i	#¡VALOR!
					54	Edificio Instituto para la Pequeña Agricultura Familiar (IPAF Pampeano)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
				27		Cableado Estructurado en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CNIA) Castelar - Provincia de Buenos Aires	0	8.143.056	13.443.056	4.295.260	0,00	64,00	20,00	#¡REF!
					51	Cableado Estructurado en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CNIA) Castelar - Provincia de Buenos Aires	0	8.143.056	13.443.056	4.295.260	0,00	64,00	20,00	#¡REF!
	16					Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT								
				3		Parques de Innovación Tecnológicos - PITS	2.966.739	886.268	0	0	62,81	0,00	0,00	0,00
					0	Parques de Innovación Tecnológicos - PITS	2.811.424	884.268	0	0				
					86	Ampliación Laboratorios de Alta complejidad PITS	155.315	2.000	0	0	42,00	0,00	0,00	0,00
				24		Construcciones y Ampliaciones en los Distintos Institutos de Castelar	184.000	2.204.000	3.986.000	2.356.320	34,00	4,00	4,00	0,00
					51	Ampliación Edificio Banco de Germoplasma en el Instituto de Recursos Biológicos	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Ampliación Laboratorio de Microscopía en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas de Castelar	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					55	Ampliación y Adecuación de Laboratorios a las Normas de Bioseguridad en el Instituto de Patobiología	180.000	2.200.000	3.986.000	2.356.320	40,00	53,00	35,00	20,00
				26		Construcción Tres Aulas en Edificio Jardín Maternal en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias Castelar (10)	191.986	0	170.000	167.000	64,00	36,00	0,00	36,00
					51	Construcción Tres Aulas en Edificio Jardín Maternal en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias Castelar (10)	191.986	0	170.000	167.000	64,00	36,00	0,00	36,00
	17					Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnologías - AITT								
				25		Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales del País	41.135	8.000	0	0	94,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Laboratorios y Oficinas en la Estación Experime	38.135	2.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					64	Construcción Salón de Usos Múltiples y Biblioteca en la Esta	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					66	Ampliación Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria	1.000	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					71	Construcción Edificio Laboratorio en la Estación Experimenta	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				27		Construcciones y Ampliaciones de Edificios para Agencias de Extensión Rural y Campos Anexos	1.000	4.000	0	0	96,00	0,00	0,00	0,00
					56	Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural Güe	0	2.000	0	0	1,00	0,00	0,00	0,00
					67	Ampliación Sanitarios de la Agencia de Extensión Rural Carhu	1.000	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				29		Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Tucumán - Santiago del Estero, Corr; Mend- San Juan, Santa Fe y E. Ríos	1.583.805	508.000	69.425	10.212	56,00	37,00	0,00	0,00
					52	Ampliación Edificio Estación Experimental Agropecuaria Famaillá	1.000	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción Centro de Capacitación Integral en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá	1.000	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					54	Construcción Laboratorio de Forrajes y Suelos en la Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero	1.581.805	2.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					58	Construcción Centro de Capacitación Integral en la EEA Mercedes	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					59	Construcción Laboratorio Biotecnología Mendoza	0	500.000	69.425	10.212	20,00	71,00	s/i	0,00
				30		Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Buenos Aires Norte y Otras Zonas del País	0	2.000	0	0	80,00	0,00	0,00	0,00
					57	Ampliación Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria San Luis	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				33		Construcciones y Ampliaciones Edificios para A.E.R., C.E.A., Laboratorios, Centros de Capacitación, etc.	0	2.000	0	0	95,00	0,00	0,00	0,00
					52	Conexión Agua Laboratorio Biotecnología en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				34		Construcciones y Ampliaciones en Unidades del Interior del País	0	2.000	0	0	97,00	0,00	0,00	0,00
					58	Ampliación Sanitarios en la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				35		Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales del NOA y NEA	1.381.194	20.000	0	0	37,00	0,00	0,00	0,00
					52	Remodelación y Ampliación Agencia de Extensión Rural del Río Salí	217.190	2.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción Centro de Capacitación en la Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero	1.000	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					56	Construcción Comedor y Salón de Usos Múltiples en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	300.000	2.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					59	Construcción Agencia de Extensión Rural San Pedro	860.004	2.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					62	Ampliación Agencia de Extensión Rural Tinogasta	1.000	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					63	Construcción Agencia de Extensión Rural Sáenz Peña	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					67	Ampliación y Redimensionado Red Eléctrica en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá	1.000	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					68	Construcción Salón de Capacitación y Baños II Etapa en el Campo Anexo La María	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					69	Construcción Campo Experimental Regional Leales	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					70	Construcción Centro de Capacitación Integral en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	1.000	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				36		Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales Buenos Aires, Cuyo, Córdoba y Santa Fé	5.000	8.000	0	0	75,00	0,00	0,00	0,00
					53	Ampliación Sanitarios Campo Anexo Rivadavia	1.000	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					54	Remodelación y Ampliación Agencia de Extensión Rural Junín	1.000	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					58	Construcción Agencia de Extensión Rural Deán Funes	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					60	Construcción Agencia de Extensión Rural Río Cuarto	1.000	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				37		Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales de Buenos Aires; Patagonia y La Pampa	7.000	15.000	0	0	30,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Unidad de Coordinación San Pedro	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					55	Reconstrucción Dársena Interna en la Estación Experimental Agropecuaria Delta	1.000	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					58	Construcción Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria Hilario Ascasubi	1.000	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					60	Construcción Depósito Residuos Peligrosos y Agroquímicos (98 m2) en la Estación Experimental Agropecuaria Chubut	1.000	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					61	Construcción Depósito Residuos Peligrosos y Agroquímicos (98 m2) en la Estación Experimental Agropecuaria Esquel	1.000	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					62	Construcción Depósito Residuos Peligrosos y Agroquímicos (98 m2) en la Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					63	Construcción Agencia de Extensión Rural Chacharramendi	1.000	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					65	Puesta en Valor Histórico Edificio Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				38		Construcción y Ampliación de Agencias de Extensión Rural, Unidades del Interior del País y Estaciones Experimentales Agropecuari	96.724	3.000	380.000	379.584	89,00	11,00	0,00	0,00
					52	Ampliacion de Agencia de Extension Rural Abra Pampa	5.000	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Ampliacion de Agencia de Extension Rural Comodoro Rivadavia	91.724	1.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					56	Construcción Edificio Central Estación Experimental Agropecuaria Abra Pampa (2) (10)	7.763.151	0	380.000	379.584	100,00	0,00	0,00	0,00
				39		Construcciones y Ampliaciones en las Provincias del Noroeste, Noreste Argentino y Litoral Mesopotámico	559.079	1.312.000	3.600.000	0	47,00	8,00	0,00	0,00
					52	Construcción Planta Tratamiento Termostático y Laboratorio Caña de Azúcar	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción Sistema de Tratamiento de Efluentes	0	1.200.000	3.600.000	0	0,00	70,00	0,00	0,00
					55	Construcción Red de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					56	Construcción Puente sobre el Canal San Martín en el Campo Anexo Las Marías	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					57	Construcción Derivadores de Riego en el Campo Anexo Las Marías	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					58	Puesta en Valor Edificio Central de la Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					59	Ampliación Edificio Central del Centro Regional Salta Jujuy	2.000	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					60	Construcción Laboratorio de Suelos y Agua en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					61	Construcción Centro de Capacitación Integral en la Estación Experimental Agropecuaria Yuto (1)	0	1.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					62	Construcción Invernadero en la Estación Experimental Agropecuaria Yuto	0	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					63	Ampliación Edificio Agencia de Extensión Rural Portezuelo	0	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					66	Ampliación Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					67	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Las Breñas	490.179	20.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					68	Puesta en Valor Edificio de Nutrición en la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benítez	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					69	Construcción Comedor Cocina en la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benítez	0	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					71	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					72	Construcción Red Eléctrica baja tensión en la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes	0	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					73	Construcción Comedor en la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					74	Construcción Oficina de Información Técnica Virasoro	0	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					76	Construcción Depósito Plaguicidas en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia	0	2.000	0	0	85,00	0,00	0,00	0,00
					77	Ampliación Oficinas y Laboratorio y conexiones agua en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia	0	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					78	Ampliación Red de Agua Corriente en la Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul	31.935	2.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					79	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul	0	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					80	Ampliación Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul	34.965	2.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				40		Construcciones y Ampliaciones en las Provincias de Cuyo, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires	708.787	14.340.000	6.229.575	479.482	24,00	6,00	1,00	0,00
					51	Ampliación edificio Vitivinicultura en la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción Comedor y Dormitorios en la Estación Experimental Agropecuaria La Consulta	0	300.000	967.000	312.161	80,00	11,00	10,00	0,00
					53	Construcción Depósito Agroquímicos en la Estación Experimental Agropecuaria La Consulta	0	2.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					54	Construcción Depósito Residuos Peligrosos y Agroquímicos en la Estación Experimental Agropecuaria Rama Caída	0	2.000	1.600.000	167.321	0,00	100,00	45,00	0,00
					55	Construcción Depósito para tractores en el Campo Anexo San Martín	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					56	Construcción Depósito de Implementos en el Campo Anexo San Martín	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					58	Construcción Tinglado para Expendio de Combustibles en el Campo Anexo San Martín	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					59	Construcción Sanitarios en el Salón de Eventos de la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					60	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					61	Construcción Comedor, Sanitarios y Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria Reconquista	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					62	Construcción Planta Piloto Gestión de Envases é Infraestructura en la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros	0	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					63	Construcción Cámara Digestora en la Estación Experimental Agropecuaria Manfredi	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					64	Construcción Depósito de Residuos Peligrosos y Agroquímicos en la Estación Experimental Agropecuaria Manfredi	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					66	Reconstrucción Dársena Interna en la Estación Experimental Agropecuaria Delta	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					67	Pavimentación caminos en la Estación Experimental Agropecuaria San Pedro	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					68	Ampliación Edificio Post grado en Producción Animal en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					69	Construcción corrales de aislamiento con doble alambrado y manga en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					70	Construcción Planta de Tratamiento de efluentes en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce	0	14.000.000	3.662.575	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					71	Ampliación Jardín Maternal en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					72	Ampliación oficinas Sector Mejoramiento Genético en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					73	Construcción Galpón para almacenamiento en la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave	0	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					74	Construcción Red de gas en la Estación Experimental Agropecuaria Hilario Ascasubi	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					76	Construcción Depósito de Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Guillermo Covas	708.787	2.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				41		Construcciones en el Área Patagónica	0	16.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Laboratorio de Genética Vegetal en la Estación Experimental Agropecuaria Bariloche	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción Sala de Necropsia y Corrales en la Estación Experimental Agropecuaria Bariloche	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					55	Puesta en valor Edificio Histórico Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					56	Ampliación Sanitarios en la Estación Experimental Agropecuaria Esquel	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					57	Ampliación Oficinas y Sala de Reuniones en la Estación Experimental Agropecuaria Esquel	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					58	Construcción Sanitarios en Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					60	Construcción tres viviendas para técnicos en la Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					61	Construcción Tinglado para vehículos en Río Gallegos	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				43		Construcción de Depósitos, Laboratorios y Galpón en Unidades del Interior del País	2.587.845	6.000	0	0	88,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción Galpón de Usos Múltiples Campo Tilimuqui - Provincia de la Rioja	430.696	2.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción Laboratorio de Fisiología y Fitopatología Cerro Azul	1.597.031	2.000	0	0	65,00	0,00	0,00	0,00
					54	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos Corrientes	560.118	2.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				44		Construcciones y Ampliaciones en Unidades del Interior del País - Etapa II	0	4.622.000	0	0	5,00	20,00	0,00	0,00
					51	Construcción Laboratorio de Ecotoxicología, Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola Castelar	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos, Instituto de Fitopatología y Fisiología Vegetal - Córdoba	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos Leales - Tucumán	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					55	Construcción Invernáculos Catamarca	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					56	Ampliación y Remodelación Unidad Habitacional Campo Los Cerrillos - Provincia de La Rioja	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					58	Construcción Sala de Conferencias Las Breñas - Provincia de Chaco	0	1.200.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					59	Construcción Nuevo Galpón Porcino Las Breñas - Provincia de Chaco	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					60	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos San Juan - Provincia de San Juan	0	200.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					61	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos Marcos Juarez - Provincia de Córdoba	0	1.400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					62	Construcción Salón Auditorio Estación Experimental Agropecuaria Paraná - Provincia de Entre Ríos	0	1.800.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					63	Construcción Red de Gas Concepción del Uruguay - Provincia de Entre Ríos	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					64	Ampliación y Refacción Salón de Actos Estación Experimental Agropecuaria Concordia - Provincia de Entre Ríos	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					65	Construcción Galpón de Maternidad con 14 Jaulas Porcinas Pergamino - Provincia de Buenos Aires	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					66	Construcción Galpón de Lanchas Estación Experimental Agropecuaria Delta - Provincia de Buenos Aires	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					68	Construcción Laboratorio de Biotecnología Estación Experimental Agropecuaria Hilario Ascasubi - Provincia de Buenos Aires	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				47		Construcción en Estaciónes Experimentales Agropecuarias Salta, La Rioja, Entre Rios y Buenos Aires	652.128	10.306.000	8.890.000	266.869	16,00	30,00	10,00	0,00
					51	Construcción Edificio de Sanidad Animal en Cerrillos Salta	75.000	7.300.000	6.800.000	266.869	0,00	80,00	15,00	0,00
					52	Construcción de Biblioteca, Cocina, Comedor y Dormitorios en Chamical La Rioja	0	3.000.000	2.090.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00
					53	Construcción Red de Gas en Concepción del Uruguay, Entre Ríos	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					54	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en Bordenave	577.128	4.000	0	0	95,00	0,00	0,00	0,00
				48		Construcción Laboratorio Biotecnología y Obras de Infraestructura Básica	61.300	2.820.000	2.300.000	0	35,00	65,00	4,00	0,00
					51	Laboratorio de Biotecnología - Provincia de Tucumán	19.800	200.000	1.700.000	0	0,00	100,00	5,00	0,00
					52	Reconstrucción Red de Agua, Planta Potabilizadora y Cloacas - Provincia de Buenos Aires	0	2.500.000	600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					53	Construcción Sanitarios y Comedor - Provincia de Buenos Aires	41.500	120.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				49		Infraestructura Eléctrica en el Campo Experimental La María de la Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero	0	300.000	3.060.000	623.785	0,00	s/i	25,00	0,00
					51	Infraestructura Eléctrica en el Campo Experimental La María de la Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero	0	300.000	3.060.000	623.785	0,00	s/i	25,00	0,00
				50		Construcción Portal de Ingreso y Cabinas de Seguridad en la Estación Experimental Agrop Campo Exp Chilecito - La Rioja (11)	0		850.000	0	0	s/i	40,00	0
					51	Construcción Portal de Ingreso y Cabinas de Seguridad en la Estación Experimental Agrop Campo Exp Chilecito - La Rioja (11)	0		850.000	0	0	s/i	40,00	0
				51		Puesta en Valor Edificio Central Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez (10)	0	0	490.000	409.965	0,00	100,00	20,00	60,00
					51	Puesta en Valor Edificio Central Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez (10)	0	0	490.000	409.965	0,00	100,00	20,00	60,00
				52		Puesta en Valor Edificio Central Centro Regional Tucumán Santiago del Estero (10)	0	0	2.880.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor Edificio Central Centro Regional Tucumán Santiago del Estero (10)	0	0	2.880.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				53		Instalación Red Interna de Gas Natural en la Estación Experimental Agropecuaria Ingeniero Guillermo Covas, Provincia de la Pampa (10)	0	0	770.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Instalación Red Interna de Gas Natural en la Estación Experimental Agropecuaria Ingeniero Guillermo Covas, Provincia de la Pampa (10)	0	0	770.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
609						Instituto Nacional de Vitivinicultura								
	16					Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola								
				6		Construcción Subdelegación General Alvear, Mendoza	3.540.426	1.513.068	2.314.568	945.630	73,66	26,34	8,05	12,16
					51	Construcción Subdelegación General Alvear, Mendoza	3.540.426	1.513.068	2.314.568	945.630	73,66	26,34	8,05	12,16
				7		Ampliación y Adecuación Edilicia en Laboratorios Existentes	4.637.834	537.589	1.136.089	807.308	88,00	12,00	2,75	11,12
					51	Ampliación y Adecuación Edilicia en Laboratorios Existentes	4.637.834	537.589	1.136.089	807.308	88,00	12,00	2,75	11,12

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
				8		Construcción Subdelegación Chilecito, La Rioja (10)	0	0	999.316	999.316	35,52	10,43	10,43	10,43
					51	Construcción Subdelegación Chilecito, La Rioja (10)	0	0	999.316	999.316	35,52	10,43	10,43	10,43
				10		Ampliación Edilicia Delegación General Roca, Río Negro	312.294	591.805	591.805	180.198	37,99	62,01	19,93	19,93
					51	Ampliación Edilicia Delegación General Roca, Río Negro	312.294	591.805	591.805	180.198	37,99	62,01	19,93	19,93
				12		Adecuación de la Infraestructura del INV	223.831	992.800	992.800	223.802	6,08	26,97	6,08	6,08
					51	Adecuación de la Infraestructura del INV	223.831	992.800	992.800	223.802	6,08	26,97	6,08	6,08
				14		Construcción Delegación y Laboratorio San Martín (1)	0	820.271	820.271	0	0,00	15,74	0,00	0,00
					51	Construcción Delegación y Laboratorio San Martín (1)	0	820.271	820.271	0	0,00	15,74	0,00	0,00
				16		Ampliación, Adecuación y Mejoras en Inmuebles Propios del I.N.V. (1)	0	1.400.000	1.400.000	0	0,00	42,30	0,00	0,00
					51	Ampliación, Adecuación y Mejoras en Inmuebles Propios del I.N.V. (1)	0	1.400.000	1.400.000	0	0,00	42,30	0,00	0,00
	623					Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria								
		22				Acciones para Contribuir a Asegurar la Sanidad y Calidad Agroalimentaria								
				4		Construcción Edificio de Laboratorios y Central de Drogas - Buenos Aires	0	51.745.000	51.745.000	18.639.096	0,00	60,00	2,00	2,00
					51	Construcción Edificio de Laboratorios y Central de Drogas - Buenos Aires	0	51.745.000	51.745.000	18.639.096	0,00	60,00	2,00	2,00
				5		Remodelación y Puesta en Valor Oficina Local Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires	0	3.080.000	3.080.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00
					51	Remodelación y Puesta en Valor Oficina Local Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires	0	3.080.000	3.080.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00
				6		Construcción Regional NOA Sur - Provincia de Tucumán	0	8.225.000	8.225.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00
					51	Construcción Regional NOA Sur - Provincia de Tucumán	0	8.225.000	8.225.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00
53						Ministerio de Turismo								
	322					Ministerio de Turismo (6)								
		1				Actividades Centrales								
				10		Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I (GIRSU) - Parque Nahuel Huapí - Río Negro	0	16.094.204	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I (GIRSU) - Parque Nahuel Huapí - Río Negro	0	16.094.204	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				11		Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I GIRSU - Parque Arrayanes - Neuquén	10.587.624	1.075.421	0	0	100,00	s/i	s/i	s/i
					51	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I GIRSU - Parque Arrayanes - Neuquén	10.587.624	1.075.421	0	0	100,00	s/i	s/i	s/i
				14		Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Planta de Separación de Residuos El Bolsón, Río Negro - Etapa II	4.246.970	525.506	0	0	97,09	s/i	s/i	s/i
					51	Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Planta de Separación de Residuos El Bolsón, Río Negro - Etapa II	4.246.970	525.506	0	0	97,09	s/i	s/i	s/i
				16		Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Planta Separadora de Residuos y Obra Civil Junín de los Andes, Neuquén	0	13.602.886	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Planta Separadora de Residuos y Obra Civil Junín de los Andes, Neuquén	0	13.602.886	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				29		Puesta en Valor Misión Nuestra Señora de Loreto - Templo, huerto, capilla y eje procesional - Rehabilitación y Equipamiento Cent	0	2.519.567	178.049	178.049	25,40	s/i	s/i	s/i
					51	Puesta en Valor Misión Nuestra Señora de Loreto - Templo, huerto, capilla y eje procesional - Rehabilitación y Equipamiento Cent	0	2.519.567	178.049	178.049	25,40	s/i	s/i	s/i
				30		Refacción Pasarelas y Obras Conexas para el Acceso a Refugios de Montaña - El Bolsón, Río Negro (BID Nº 2606-0/OC)	0	928.956	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Refacción Pasarelas y Obras Conexas para el Acceso a Refugios de Montaña - El Bolsón, Río Negro (BID Nº 2606-0/OC)	0	928.956	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				43		Señalamiento Corredor Los Lagos - Centros Turísticos del Corredor - Río Negro (BID Nº 2606/OC - AR)	0	5.338.466	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Señalamiento Corredor Los Lagos - Centros Turísticos del Corredor - Río Negro (BID Nº 2606/OC - AR)	0	5.338.466	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				44		Construcción de Sendero Interpretativo y Adecuación Edilicia en Paseo La Cataratas - El Hoyo - Chubut (BID Nº 2606/OC - AR)	0	2.172.091	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Construcción de Sendero Interpretativo y Adecuación Edilicia en Paseo La Cataratas - El Hoyo - Chubut (BID Nº 2606/OC - AR)	0	2.172.091	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				45		Construcción Embarcadero para Desarrollo de Actividades Náuticas - Puerto Patriada - El Hoyo - Chubut (BID Nº 2606/OC - AR)	0	1.749.490	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Construcción Embarcadero para Desarrollo de Actividades Náuticas - Puerto Patriada - El Hoyo - Chubut (BID Nº 2606/OC - AR)	0	1.749.490	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				47		Revalorización de un Circuito Integrado de Refugios de Montaña- Parque Nacional Lago Puelo - Chubut (BID Nº 2606/OC - AR)	0	8.355.302	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Revalorización de un Circuito Integrado de Refugios de Montaña- Parque Nacional Lago Puelo - Chubut (BID Nº 2606/OC - AR)	0	8.355.302	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				48		Rehabilitación Centros de Interpretación Santa Ana - Misiones (BID Nº 2606/OC - AR)	0	2.519.567	211.677	211.677	27,30	s/i	s/i	s/i
					51	Rehabilitación Centros de Interpretación Santa Ana - Misiones (BID Nº 2606/OC - AR)	0	2.519.567	211.677	211.677	27,30	s/i	s/i	s/i
				49		Construcción Oficina de Turismo en el Soberbio - Misiones (BID Nº 2606/OC - AR)	0	1.889.688	124.780	124.780	24,11	s/i	s/i	s/i

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					51	Construcción Oficina de Turismo en el Soberbio - Misiones (BID Nº 2606/OC - AR)	0	1.889.688	124.780	124.780	24,11	s/i	s/i	s/i
				50		Construcción Planta de Reciclaje y Compostaje (GIRSU)-Parque Nacional Nahuel Huapi - Bariloche - Río Negro (BID Nº 1868/OC - AR)	0	14.800.309	0	0	19,97	s/i	s/i	s/i
					51	Construcción Planta de Reciclaje y Compostaje (GIRSU)-Parque Nacional Nahuel Huapi - Bariloche - Río Negro (BID Nº 1868/OC - AR)	0	14.800.309	0	0	19,97	s/i	s/i	s/i
				51		Cierre Basural a Cielo Abierto Existente (GIRSU) -Parque Nacional Nahuel Huapi - Bariloche - Río Negro (BID Nº 1868/OC - AR)	0	16.604.367	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Cierre Basural a Cielo Abierto Existente (GIRSU) -Parque Nacional Nahuel Huapi - Bariloche - Río Negro (BID Nº 1868/OC - AR)	0	16.604.367	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				52		Señalamiento Corredor de Misiones Jesuíticas - Centros Turístico del Corredor - Misiones (BID Nº 2606/OC - AR)	0	6.751.424	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Señalamiento Corredor de Misiones Jesuíticas - Centros Turístico del Corredor - Misiones (BID Nº 2606/OC - AR)	0	6.751.424	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				53		Mejoramiento del Camino de Acceso al Parque Provincial Teyú Cuaré - San Ignacio, Misiones.	0	7.607.491	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Mejoramiento del Camino de Acceso al Parque Provincial Teyú Cuaré - San Ignacio, Misiones.	0	7.607.491	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				55		Refuncionalización Hostería Provincial en Amaicha del Valle - Provincia de Tucumán	0	1.327.199	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Refuncionalización Hostería Provincial en Amaicha del Valle - Provincia de Tucumán	0	1.327.199	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				57		Instauración Museo de los Menhires Cultura Tafi en el Mollar - Provincia de Tucumán	0	2.072.901	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Instauración Museo de los Menhires Cultura Tafi en el Mollar - Provincia de Tucumán	0	2.072.901	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				59		Construcción de Grupos Sanitarios en Purmamarca - Provincia de Jujuy	0	632.064	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Construcción de Grupos Sanitarios en Purmamarca - Provincia de Jujuy	0	632.064	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				61		Mejora en Portal de Acceso y Oficina de Informes en las Salinas Grandes - Provincia de Jujuy	0	744.960	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Mejora en Portal de Acceso y Oficina de Informes en las Salinas Grandes - Provincia de Jujuy	0	744.960	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				62		Construcción Centro de Artesanos y Visitantes en Tilcara - Provincia de Jujuy	0	2.991.807	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Construcción Centro de Artesanos y Visitantes en Tilcara - Provincia de Jujuy	0	2.991.807	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				66		Mejora en Portal de Acceso y Oficina de Informes en Hualfin - Provincia de Catamarca	0	752.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Mejora en Portal de Acceso y Oficina de Informes en Hualfin - Provincia de Catamarca	0	752.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				67		Mejora en Portal de Acceso y Oficina de Informes en Londres - Provincia de Catamarca	0	752.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Mejora en Portal de Acceso y Oficina de Informes en Londres - Provincia de Catamarca	0	752.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				69		Mejora en Portal de Acceso y Oficina de Informes en Villa Unión - Provincia de La Rioja	0	664.960	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Mejora en Portal de Acceso y Oficina de Informes en Villa Unión - Provincia de La Rioja	0	664.960	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				70		Mejora en Portal de Acceso y Oficina de Informes Acceso Talampaya - Provincia de La Rioja	0	664.960	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Mejora en Portal de Acceso y Oficina de Informes Acceso Talampaya - Provincia de La Rioja	0	664.960	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				74		Construcción Muelle de Pescadores en Vuelta de Obligado, San Pedro - Provincia de Buenos Aires	0	1.172.320	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Construcción Muelle de Pescadores en Vuelta de Obligado, San Pedro - Provincia de Buenos Aires	0	1.172.320	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				76		Construcción Centro de Interpretación Paleontológica Dr. Wiliam Sill y Museo Ciencias Naturales (Cúpula)	0	13.362.566	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Construcción Centro de Interpretación Paleontológica Dr. Wiliam Sill y Museo Ciencias Naturales (Cúpula)	0	13.362.566	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
	22					Desarrollo Turístico con Financiamiento Internacional								
		2				Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID Nº 2606-0/OC)								
				29		Puesta en Valor Misión Nuestra Señora de Loreto - Templo, Huerto, Capilla y Eje Procesional - (BID Nº 2606-0/OC)	722.016	0	2.341.518	1.457.110	25,40	74,60	32,15	55,04
					51	Puesta en Valor Misión Nuestra Señora de Loreto - Templo, Huerto, Capilla y Eje Procesional - (BID Nº 2606-0/OC)	722.016	0	2.341.518	1.457.110	25,40	74,60	32,15	55,04
				30		Refacción Pasarelas y Obras Conexas para el Acceso a Refugios de Montaña - El Bolsón, Río Negro (BID Nº 2606-0/OC)	0	0	928.956	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Refacción Pasarelas y Obras Conexas para el Acceso a Refugios de Montaña - El Bolsón, Río Negro (BID Nº 2606-0/OC)	0	0	928.956	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				43		Señalamiento Corredor Los Lagos - Centros Turísticos del Corredor - Río Negro (BID Nº 2606/OC - AR)	0	0	5.790.000	1.030.978	0,00	100,00	20,00	20,00
					51	Señalamiento Corredor Los Lagos - Centros Turísticos del Corredor - Río Negro (BID Nº 2606/OC - AR)	0	0	5.790.000	1.030.978	0,00	100,00	20,00	20,00
				44		Construcción de Sendero Interpretativo y Adecuación Edilicia en Paseo La Catarata - El Hoyo - Chubut (BID Nº 2606/OC - AR)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Sendero Interpretativo y Adecuación Edilicia en Paseo La Catarata - El Hoyo - Chubut (BID Nº 2606/OC - AR)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				45		Construcción Embarcadero para Desarrollo de Actividades Náuticas - Puerto Patriada - El Hoyo - Chubut (BID Nº 2606/OC - AR)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Embarcadero para Desarrollo de Actividades Náuticas - Puerto Patriada - El Hoyo - Chubut (BID Nº 2606/OC - AR)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
				47		Revalorización de un Circuito Integrado de Refugios de Montaña- Parque Nacional Lago Puelo - Chubut (BID Nº 2606/OC - AR)	0	0	6.727.172	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Revalorización de un Circuito Integrado de Refugios de Montaña- Parque Nacional Lago Puelo - Chubut (BID Nº 2606/OC - AR)	0	0	6.727.172	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				48		Rehabilitación Centros de Interpretación Santa Ana - Misiones (BID Nº 2606/OC - AR)	775.956	0	2.307.890	1.292.917	27,30	72,70	27,13	50,00
					51	Rehabilitación Centros de Interpretación Santa Ana - Misiones (BID Nº 2606/OC - AR)	775.956	0	2.307.890	1.292.917	27,30	72,70	27,13	50,00
				49		Construcción Oficina de Turismo en el Soberbio - Misiones (BID Nº 2606/OC - AR)	537.910	0	1.764.908	1.102.185	24,11	75,89	32,47	48,73
					51	Construcción Oficina de Turismo en el Soberbio - Misiones (BID Nº 2606/OC - AR)	537.910	0	1.764.908	1.102.185	24,11	75,89	32,47	48,73
				52		Señalamiento Corredor de Misiones Jesuíticas - Centros Turístico del Corredor - Misiones (BID Nº 2606/OC - AR)	0	0	6.751.424	2.142.986	0,00	82,48	32,92	32,92
					51	Señalamiento Corredor de Misiones Jesuíticas - Centros Turístico del Corredor - Misiones (BID Nº 2606/OC - AR)	0	0	6.751.424	2.142.986	0,00	82,48	32,92	32,92
				53		Mejoramiento del Camino de Acceso al Parque Provincial Teyú Cuaré - San Ignacio, Misiones (CAF Nº 201203)	0	0	7.607.491	3.555.201	0,00	100,00	19,86	97,70
					51	Mejoramiento del Camino de Acceso al Parque Provincial Teyú Cuaré - San Ignacio, Misiones (CAF Nº 201203)	0	0	7.607.491	3.555.201	0,00	100,00	19,86	97,70
				76		Construcción Centro de Interpretación Paleontológica Dr. Wiliam Sill y Museo Ciencias Naturales (Cúpula) (BID Nº 2606/OC - AR)	0	0	18.664.616	4.812.793	0,00	100,00	20,00	20,00
					51	Construcción Centro de Interpretación Paleontológica Dr. Wiliam Sill y Museo Ciencias Naturales (Cúpula) (BID Nº 2606/OC - AR)	0	0	18.664.616	4.812.793	0,00	100,00	20,00	20,00
				77		Instalación Parque Jesuítico Guaraní Etapa A. San Ignacio Miní - Provinica de Misiones (11)	0	0	4.207.500	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					51	Instalación Parque Jesuítico Guaraní Etapa A. San Ignacio Miní - Provinica de Misiones (11)	0	0	4.207.500	0	0,00	s/i	0,00	0,00
			3			Desarrollo Turístico en Ruta Nacional Nº 40, Norte, Litoral y Buenos Aires (CAF Nº 201203)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				57		Instauración Museo de los Menhires Cultura Tafi en el Mollar - Provincia de Tucumán (CAF Nº 201203)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Instauración Museo de los Menhires Cultura Tafi en el Mollar - Provincia de Tucumán (CAF Nº 201203)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				59		Construcción de Grupos Sanitarios en Purmamarca - Provincia de Jujuy (CAF Nº 201203)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Grupos Sanitarios en Purmamarca - Provincia de Jujuy (CAF Nº 201203)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				61		Mejora en Portal de Acceso y Oficina de Informes en las Salinas Grandes - Provincia de Jujuy (CAF Nº 201203)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejora en Portal de Acceso y Oficina de Informes en las Salinas Grandes - Provincia de Jujuy (CAF Nº 201203)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				62		Construcción Centro de Artesanos y Visitantes en Tilcara - Provincia de Jujuy (CAF Nº 201203)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Centro de Artesanos y Visitantes en Tilcara - Provincia de Jujuy (CAF Nº 201203)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				66		Mejora en Portal de Acceso y Oficina de Informes en Hualfin - Provincia de Catamarca (CAF Nº 201203)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejora en Portal de Acceso y Oficina de Informes en Hualfin - Provincia de Catamarca (CAF Nº 201203)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				67		Mejora en Portal de Acceso y Oficina de Informes en Londres - Provincia de Catamarca (CAF Nº 201203)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejora en Portal de Acceso y Oficina de Informes en Londres - Provincia de Catamarca (CAF Nº 201203)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				69		Mejora en Portal de Acceso y Oficina de Informes en Villa Unión - Provincia de La Rioja (CAF Nº 201203)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejora en Portal de Acceso y Oficina de Informes en Villa Unión - Provincia de La Rioja (CAF Nº 201203)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				70		Mejora en Portal de Acceso y Oficina de Informes Acceso Talampaya - Provincia de La Rioja (CAF Nº 201203)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejora en Portal de Acceso y Oficina de Informes Acceso Talampaya - Provincia de La Rioja (CAF Nº 201203)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				74		Construcción Muelle de Pescadores en Vuelta de Obligado, San Pedro - Provincia de Buenos Aires (CAF Nº 201203)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Muelle de Pescadores en Vuelta de Obligado, San Pedro - Provincia de Buenos Aires (CAF Nº 201203)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		23				Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos								
			1			Tratamiento de Residuos Sólidos para Municipios Turísticos y Pequeños - GIRSU Etapa I (BID Nº 1868/OC-AR-2)								
				10		Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I (GIRSU) - Parque Nahuel Huapí - Río Negro	0	0	29.544.468	5.698.564	0,00	67,48	4,00	24,00
					51	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I (GIRSU) - Parque Nahuel Huapí - Río Negro	0	0	29.544.468	5.698.564	0,00	67,48	4,00	24,00
				11		Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I GIRSU - Parque Arrayanes - Neuquén (2)	14.642.203	0	1.218.224	93.637	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					51	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I GIRSU - Parque Arrayanes - Neuquén (2)	14.642.203	0	1.218.224	93.637	100,00	0,00	0,00	0,00
				14		Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Planta de Separación de Residuos El Bolsón, Río Negro - Etapa II	8.995.298	0	527.797	2.291	97,09	2,91	0,00	0,00
					51	Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Planta de Separación de Residuos El Bolsón, Río Negro - Etapa II	8.995.298	0	527.797	2.291	97,09	2,91	0,00	0,00
				16		Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento Planta Separadora de Residuos y Obra Civil Junín de los Andes, Neuquén (BID Nº 1868)	0	0	802.478	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento Planta Separadora de Residuos y Obra Civil Junín de los Andes, Neuquén (BID Nº 1868)	0	0	802.478	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				41		Const. Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto-Etapa II GIRSU-PN Lanín-San Martín de Los Andes (BID Nº 1868) (11)	772.880	0	314.090	251.272	67,80	32,20	32,20	32,20
					51	Const. Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto-Etapa II GIRSU-PN Lanín-San Martín de Los Andes (BID Nº 1868) (11)	772.880	0	314.090	251.272	67,80	32,20	32,20	32,20
				50		Construcción Planta de Reciclaje y Compostaje (GIRSU)-Parque Nacional Nahuel Huapi - Bariloche - Río Negro (BID Nº 1868/OC - AR)	4.279.463	0	22.521.787	8.586.229	19,97	80,03	25,71	40,02
					51	Construcción Planta de Reciclaje y Compostaje (GIRSU)-Parque Nacional Nahuel Huapi - Bariloche - Río Negro (BID Nº 1868/OC - AR)	4.279.463	0	22.521.787	8.586.229	19,97	80,03	25,71	40,02
				51		Cierre Basural a Cielo Abierto Existente (GIRSU) -Parque Nacional Nahuel Huapi - Bariloche - Río Negro (BID Nº 1868/OC - AR)	0	0	16.604.367	4.861.006	0,00	100,00	20,00	20,00
					51	Cierre Basural a Cielo Abierto Existente (GIRSU) -Parque Nacional Nahuel Huapi - Bariloche - Río Negro (BID Nº 1868/OC - AR)	0	0	16.604.367	4.861.006	0,00	100,00	20,00	20,00
	107					Administración de Parques Nacionales								
		17				Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas								
				9		Mejoras e Infraestructuras Varias en Parques - Etapa VI	1.122.295	7.340.000	10.290.167	4.033.813	40,00	60,00	10,00	20,00
					51	Mejoras e Infraestructuras Varias en Parques - Etapa VI	1.122.295	7.340.000	10.290.167	4.033.813	40,00	60,00	10,00	20,00
				10		Mejoras e Infraestructuras Varias en Parques - Etapa VII (1)	0	25.628.480	300.579	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructuras Varias en Parques - Etapa VII (1)	0	25.628.480	300.579	0	0,00	20,00	0,00	0,00
		20				Áreas Protegidas y Conservación de Corredores (BIRF Nº 7520/AR Comp.3)								
				1		Mejoras e Infraestructura en PN Calilegua	348.870	3.125.640	75.640	0	5,00	60,00	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructura en PN Calilegua	348.870	3.125.640	75.640	0	5,00	60,00	0,00	0,00
				2		Mejoras e Infraestructura en PN Talampaya	7.125.858	3.360.000	8.440.000	0	59,36	7,00	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Talampaya	7.125.858	3.360.000	8.440.000	0	59,36	7,00	0,00	0,00
				4		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Sierras las Quijadas	6.282.842	1.920.000	3.420.000	1.957.223	79,62	13,00	3,25	6,50
					51	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Sierras las Quijadas	6.282.842	1.920.000	3.420.000	1.957.223	79,62	13,00	3,25	6,50
				5		Refacción Edificio APN Sede Ancón	184.976	300.000	450.000	10.197	16,00	59,00	0,00	20,00
					51	Refacción Edificio APN Sede Ancón	184.976	300.000	450.000	10.197	16,00	59,00	0,00	20,00
				6		Mejoras e Infraestructura en PN Tierra del Fuego	398.505	2.100.000	3.500.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructura en PN Tierra del Fuego	398.505	2.100.000	3.500.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00
				7		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campo de los Alisos	4.921.708	770.000	1.770.000	84.382	91,05	4,00	1,00	2,00
					51	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campo de los Alisos	4.921.708	770.000	1.770.000	84.382	91,05	4,00	1,00	2,00
				8		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Río Pilcomayo	1.321.601	7.234.400	6.234.400	737.327	39,22	48,35	10,39	22,39
					51	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Río Pilcomayo	1.321.601	7.234.400	6.234.400	737.327	39,22	48,35	10,39	22,39
				9		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campos del Tuyú	0	5.625.000	1.405.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campos del Tuyú	0	5.625.000	1.405.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				10		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Los Cardones	5.621.122	500.000	10.000	0	62,84	20,00	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Los Cardones	5.621.122	500.000	10.000	0	62,84	20,00	0,00	0,00
				11		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Bosques Petrificados	7.157.206	500.000	10.000	0	71,00	11,00	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Bosques Petrificados	7.157.206	500.000	10.000	0	71,00	11,00	0,00	0,00
				13		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Perito Moreno	8.136.674	500.000	500.000	260.472	79,30	8,00	0,00	2,00
					51	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Perito Moreno	8.136.674	500.000	500.000	260.472	79,30	8,00	0,00	2,00
		22				Mejora de la Competitividad del Sector Turismo (BID Nº 1648/OC-AR)								
				2		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi (BID 1648/OC-AR)	63.222.847	835.000	1.451.668	1.116.592	99,00	1,00	0,28	0,50
					51	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi (BID 1648/OC-AR)	63.222.847	835.000	1.451.668	1.116.592	99,00	1,00	0,28	0,50
				4		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo (BID 1648/OC-AR)	9.990.107	835.000	835.000	485.836	91,61	1,00	1,39	1,39
					51	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo (BID 1648/OC-AR)	9.990.107	835.000	835.000	485.836	91,61	1,00	1,39	1,39
				5		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Iguazú (BID 1648/OC-AR) (11)	17.776.451	0	1.897.043	1.461.667	98	2	0,67	0,67
					51	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Iguazú (BID 1648/OC-AR) (11)	17.776.451	0	1.897.043	1.461.667	98	2	0,67	0,67
		23				Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos (BID Nº 2606/OC-AR)								
				1		Centro de Atención al Visitante en el Parque Nacional Lago Puelo (BID Nº 2606/OC-AR)	0	4.969.101	4.969.101	0	0,00	75,00	0,00	0,00
					51	Centro de Atención al Visitante en el Parque Nacional Lago Puelo (BID Nº 2606/OC-AR)	0	4.969.101	4.969.101	0	0,00	75,00	0,00	0,00
				2		Construcción Sendero el Alerzal en el Parque Nacional Los Alerces (BID Nº 2606/OC-AR)	0	5.585.322	5.585.322	1.417.515	0,00	72,40	18,10	18,10
					51	Construcción Sendero el Alerzal en el Parque Nacional Los Alerces (BID Nº 2606/OC-AR)	0	5.585.322	5.585.322	1.417.515	0,00	72,40	18,10	18,10

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
				3		Reconstrucción Puente Río Manso y Construcción Alcantarilla Acceso Cerro Tronador en el PN Nahuel Huapi (BID Nº 2606/OC-AR)	0	4.934.775	3.661.427	0	0,00	71,55	0,00	0,00
					51	Reconstrucción Puente Río Manso y Construcción Alcantarilla Acceso Cerro Tronador en el PN Nahuel Huapi (BID Nº 2606/OC-AR)	0	4.934.775	3.661.427	0	0,00	71,55	0,00	0,00
				4		Refuncionalización de Edificios Existentes en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huapi	0	320.000	320.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización de Edificios Existentes en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huapi	0	320.000	320.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00
				5		Construcción Muelles en Puerto Blest y Puerto Cantaros en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huapi	0	686.200	686.200	0	0,00	16,00	0,00	0,00
					51	Construcción Muelles en Puerto Blest y Puerto Cantaros en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huapi	0	686.200	686.200	0	0,00	16,00	0,00	0,00
				6		Construcción Muelles en Puerto Frías y Puerto Alegre en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huapi	0	686.200	686.200	0	0,00	16,00	0,00	0,00
					51	Construcción Muelles en Puerto Frías y Puerto Alegre en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huapi	0	686.200	686.200	0	0,00	16,00	0,00	0,00
				8		Construcción Muelle y Rampa - Parque Nacional Lago Puelo	0	6.111.503	6.111.503	0	0,00	35,62	0,00	0,00
					51	Construcción Muelle y Rampa - Parque Nacional Lago Puelo	0	6.111.503	6.111.503	0	0,00	35,62	0,00	0,00
				9		Construcción Infraestructura Salto Arrechea - Parque Nacional Iguazú	0	312.720	312.720	0	0,00	16,00	0,00	0,00
					51	Construcción Infraestructura Salto Arrechea - Parque Nacional Iguazú	0	312.720	312.720	0	0,00	16,00	0,00	0,00
				13		Construcción terminal Lacustre y Muelle - Parque Nacional Los Glaciares	0	669.504	45.809	0	0,00	8,36	0,00	0,00
					51	Construcción terminal Lacustre y Muelle - Parque Nacional Los Glaciares	0	669.504	45.809	0	0,00	8,36	0,00	0,00
				14		Construcción Portada de Acceso y Oficina de Informes - Parque Nacional Los Glaciares	0	260.000	260.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Construcción Portada de Acceso y Oficina de Informes - Parque Nacional Los Glaciares	0	260.000	260.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				15		Construcción Subcentral de Incendio en El Chaltén - Parque Nacional Los Glaciares	0	1.157.938	1.157.938	0	0,00	80,00	0,00	0,00
					51	Construcción Subcentral de Incendio en El Chaltén - Parque Nacional Los Glaciares	0	1.157.938	1.157.938	0	0,00	80,00	0,00	0,00
				16		Construcción Portada de Acceso y Oficina de Informes - Parque Nacional Monte León	0	260.000	260.000	0	0,00	18,75	0,00	0,00
					51	Construcción Portada de Acceso y Oficina de Informes - Parque Nacional Monte León	0	260.000	260.000	0	0,00	18,75	0,00	0,00
				19		Puesta en Valor Sendero Macuco - Parque Nacional Iguazú	0	300.000	300.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor Sendero Macuco - Parque Nacional Iguazú	0	300.000	300.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				20		Puesta en Valor Acceso Cerro Tronador y Construcción Puente sobre Río Manso - Parque Nacional Nahuel Huapi	0	1.234.697	1.234.697	0	0,00	24,40	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor Acceso Cerro Tronador y Construcción Puente sobre Río Manso - Parque Nacional Nahuel Huapi	0	1.234.697	1.234.697	0	0,00	24,40	0,00	0,00
				22		Construcción Sendero a Pingüinera - Parque Nacional Monte León (1)	0	240.000	240.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00
					51	Construcción Sendero a Pingüinera - Parque Nacional Monte León (1)	0	240.000	240.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00
56						Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios								
	354					Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios								
		19				Recursos Hídricos								
				19		Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	6.997.570	1.000.000	920.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
					51	Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	6.997.570	1.000.000	920.000	0	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
				44		Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional	118.417.516	25.250.000	25.250.000	9.062.679	62,74	11,00	2,75	#¡REF!
					51	Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional	118.417.516	25.250.000	25.250.000	9.062.679	62,74	11,00	2,75	#¡REF!
				45		Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos (1)	0	100.000.000	100.000.000	0	0,00	8,12	0,00	#¡REF!
					51	Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos (1)	0	100.000.000	100.000.000	0	0,00	8,12	0,00	#¡REF!
		25				Ejecución de Obras de Arquitectura								
				1		Restauración de Monumentos Históricos	36.770.369	40.500.000	40.500.000	26.832	48,16	22,50	0,00	#¡REF!
					51	Restauración de Monumentos Históricos	36.770.369	40.500.000	40.500.000	26.832	48,16	22,50	0,00	#¡REF!
				2		Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	42.969.126	1.140.000	1.140.000	0	100,00	0,00	0,00	#¡REF!
					51	Edificios Fiscales	42.969.126	1.140.000	1.140.000	0	100,00	0,00	0,00	#¡REF!
				7		CERIDE - Obras Complementarias Etapa II	19.482.977	9.385.000	9.385.000	0	100,00	0,00	0,00	#¡REF!
					51	CERIDE - Obras Complementarias Etapa II	19.482.977	9.385.000	9.385.000	0	100,00	0,00	0,00	#¡REF!
				8		Basílica Nuestra Señora de Luján	5.153.962	500.000	500.000	0	100,00	0,00	0,00	#¡REF!
					51	Basílica Nuestra Señora de Luján	5.153.962	500.000	500.000	0	100,00	0,00	0,00	#¡REF!
				14		Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón	4.630.021	1.570.000	1.570.000	0	100,00	0,00	0,00	#¡REF!
					51	Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón	4.630.021	1.570.000	1.570.000	0	100,00	0,00	0,00	#¡REF!
				20		Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	135.012.274	3.208.000	3.208.000	0	100,00	0,00	0,00	#¡REF!
					51	Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	135.012.274	3.208.000	3.208.000	0	100,00	0,00	0,00	#¡REF!
				21		Restauración y Puesta en Valor Basílica Nuestra Señora de Lu	25.732.438	6.500.000	4.000.000	0	100,00	0,00	0,00	#¡REF!
					51	Restauración y Puesta en Valor Basílica Nuestra Señora de Lu	25.732.438	6.500.000	4.000.000	0	100,00	0,00	0,00	#¡REF!
				23		Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID 1648/OC - AR	33.613.880	3.053.000	6.188.000	3.211.770	34,47	2,86	0,00	#¡REF!
					0	Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID 1648/OC - AR	1.080.400	3.000	50.000	1.526				
					51	Refacciones Varias en Corredor Lagos y Misiones	32.533.480	3.050.000	6.138.000	3.210.244	34,47	2,86	0,00	#¡REF!
				24		Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II (2)	52.908.352	1.000.000	3.000.000	828.482	100,00	0,00	0,00	#¡REF!

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					51	Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II (2)	52.908.352	1.000.000	3.000.000	828.482	100,00	0,00	0,00	#¡REF!
				30		Refuncionalización Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas	311.716.090	29.600.000	29.600.000	25.959.662	93,56	6,44	2,91	#¡REF!
					51	Refuncionalización Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas	311.716.090	29.600.000	29.600.000	25.959.662	93,56	6,44	2,91	#¡REF!
				33		Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exter	67.251.869	19.401.000	19.401.000	4.281.185	79,62	20,38	0,79	#¡REF!
					51	Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exter	67.251.869	19.401.000	19.401.000	4.281.185	79,62	20,38	0,79	#¡REF!
				34		Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales (2)	288.927.585	11.751.000	46.751.000	28.955.450	100,00	0,00	0,00	#¡REF!
					51	Edificios Fiscales "Etapa II" - Ciudad de Buenos Aires (2)	288.927.585	11.751.000	46.751.000	28.955.450	100,00	0,00	0,00	#¡REF!
				36		Reubicación Compañía Guardacostas - Prefectura Naval Argentina	53.608.357	8.150.000	8.150.000	315.408	98,51	1,49	0,00	#¡REF!
					51	Reubicación Compañía Guardacostas - Prefectura Naval Argentina	53.608.357	8.150.000	8.150.000	315.408	98,51	1,49	0,00	#¡REF!
				37		Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio	1.309.702.779	657.006.000	652.006.000	248.162.228	72,38	24,82	4,38	#¡REF!
					0	Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio	23.034.634	7.006.000	7.006.000	0				
					51	Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio	1.286.668.145	650.000.000	645.000.000	248.162.228	72,38	24,82	4,38	#¡REF!
				46		Refacción Edificio de Canal 7	21.653.534	11.000.000	8.500.000	430.704	84,59	15,41	2,95	#¡REF!
					51	Refacción Edificio de Canal 7	21.653.534	11.000.000	8.500.000	430.704	84,59	15,41	2,95	#¡REF!
				48		Construcción, Refacción y Reciclaje de Edificios Fiscales - Etapa III	74.724.099	27.775.657	62.775.657	25.634.424	64,95	25,22	7,09	#¡REF!
					51	Construcción, Refacción y Reciclaje de Edificios Fiscales - Etapa III	74.724.099	27.775.657	62.775.657	25.634.424	64,95	25,22	7,09	#¡REF!
				49		Remodelación Hospital Roffo y Construcción del Instituto Nacional de Cáncer (1)	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0,67	0,00	#¡REF!
					51	Remodelación Hospital Roffo y Construcción del Instituto Nacional de Cáncer (1)	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0,67	0,00	#¡REF!
				51		Construcción Torre Única de Telecomunicaciones del Área Metropolitana de Buenos Aires (1)	0	217.000.000	94.772.882	0	0,00	6,62	0,00	#¡REF!
					51	Construcción Torre Única de Telecomunicaciones del Área Metropolitana de Buenos Aires (1)	0	217.000.000	94.772.882	0	0,00	6,62	0,00	#¡REF!
				52		Construcción Edificio Corporativo del Correo Argentino S.A. (1)	0	200.000	200.000	0	0,00	0,04	0,00	#¡REF!
					51	Construcción Edificio Corporativo del Correo Argentino S.A. (1)	0	200.000	200.000	0	0,00	0,04	0,00	#¡REF!
				54		Centro de Interpretación de la Manzana de las Luces, Patrimonio Jesuítico y Construcción del Edificio Sede de la CNMM y LH (1)	0	20.000.000	5.000.000	0	0,00	23,53	0,00	#¡REF!
					51	Centro de Interpretación de la Manzana de las Luces, Patrimonio Jesuítico y Construcción del Edificio Sede de la CNMM y LH (1)	0	20.000.000	5.000.000	0	0,00	23,53	0,00	#¡REF!
				57		Refuncionalización Integral del Complejo Médico de la Policía Federal Argentina - Churruca-Visca - Etapa I	14.818.707	7.020.820	7.020.820	0	99,13	0,87	0,00	#¡REF!
					51	Refuncionalización Integral del Complejo Médico de la Policía Federal Argentina - Churruca-Visca - Etapa I	14.818.707	7.020.820	7.020.820	0	99,13	0,87	0,00	#¡REF!
				58		Puesta en Valor del Instituto de Educación Técnica y Formación Profesional 13 de Julio, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	500.000	500.000	0	0,00	2,70	0,00	#¡REF!
					51	Puesta en Valor del Instituto de Educación Técnica y Formación Profesional 13 de Julio, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	500.000	500.000	0	0,00	2,70	0,00	#¡REF!
				59		Refuncionalización Canal 7 - Televisión Pública - Etapa II (1)	0	1.132.083	1.132.083	0	0,00	2,38	0,00	#¡REF!
					51	Refuncionalización Canal 7 - Televisión Pública - Etapa II (1)	0	1.132.083	1.132.083	0	0,00	2,38	0,00	#¡REF!
				60		Refuncionalización Integral Hospital Churruca - Etapa II (1)	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	10,00	0,00	#¡REF!
					51	Refuncionalización Integral Hospital Churruca - Etapa II (1)	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	10,00	0,00	#¡REF!
				61		Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Bautisterio de la Basílica Nuestra Señora de Luján (1)	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	19,67	0,00	#¡REF!
					51	Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Bautisterio de la Basílica Nuestra Señora de Luján (1)	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	19,67	0,00	#¡REF!
				62		Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Edilicio Instituto Saturnino Unzué - Mar del Plata (1)	0	20.000.000	5.000.000	0	0,00	20,00	0,00	#¡REF!
					51	Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Edilicio Instituto Saturnino Unzué - Mar del Plata (1)	0	20.000.000	5.000.000	0	0,00	20,00	0,00	#¡REF!
				63		Restauración y Puesta en Valor de Monumentos Históricos Nacionales - Etapa II (1)	0	10.000.000	5.000.000	0	0,00	0,50	0,00	#¡REF!
					51	Restauración y Puesta en Valor de Monumentos Históricos Nacionales - Etapa II (1)	0	10.000.000	5.000.000	0	0,00	0,50	0,00	#¡REF!
				64		Construcción y Refacción de Edificios Fiscales - Etapa IV (1)	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	6,67	0,00	#¡REF!
					51	Construcción y Refacción de Edificios Fiscales - Etapa IV (1)	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	6,67	0,00	#¡REF!
				65		Restauración y Puesta en Valor del Congreso Nacional y Edificios Anexos (1)	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	3,62	0,00	#¡REF!
					51	Restauración y Puesta en Valor del Congreso Nacional y Edificios Anexos (1)	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	3,62	0,00	#¡REF!
				66		Construcción Complejo Crescencia Boado de Garrigos (1)	0	24.546.440	1.546.440	0	0,00	25,64	0,00	#¡REF!
					51	Construcción Complejo Crescencia Boado de Garrigos (1)	0	24.546.440	1.546.440	0	0,00	25,64	0,00	#¡REF!
				67		Construcción y Equipamiento del Plan Director 2° Etapa Hospital Dr. Alejandro Posadas (1)	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	1,56	0,00	#¡REF!
					51	Construcción y Equipamiento del Plan Director 2° Etapa Hospital Dr. Alejandro Posadas (1)	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	1,56	0,00	#¡REF!
		30				Prevención Sísmica								
				1		Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas	9.394.321	341.734	917.094	251.724	91,40	8,60	0,00	#¡REF!
					51	Monitoreo de Actividad Sísmica, Respuesta de Suelos y Estructuras	9.394.321	341.734	917.094	251.724	91,40	8,60	0,00	#¡REF!
				2		Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas Etapa II (1)	0	1.201.266	625.906	143.723	0,00	16,00	s/i	#¡VALOR!
					51	Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas Etapa II (1)	0	1.201.266	625.906	143.723	0,00	16,00	s/i	#¡VALOR!
		32				Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera								
					4	Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio (4)	4.367.852.789	659.578.435	1.029.578.435	276.190.026	83,00	10,00	1,00	#¡REF!
					0	Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio (4)	16.155.358	5.000.000	5.000.000	2.090.909				

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					51	Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio (4)	4.351.697.431	654.578.435	1.024.578.435	274.099.116	83,00	10,00	1,00	#¡REF!
		50				Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas								
			13			Escuela Nacional de Náutica	13.158.159	200.000	200.000	0	100,00	0,00	0,00	#¡REF!
					51	Escuela Nacional de Náutica	13.158.159	200.000	200.000	0	100,00	0,00	0,00	#¡REF!
	105					Comisión Nacional de Energía Atómica								
		1				Actividades Centrales								
				1		Reacondicionamiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase I	9.942.712	5.000.000	5.000.000	794.330	49,94	15,00	2,00	2,25
					51	Reacondicionamiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase I	9.942.712	5.000.000	5.000.000	794.330	49,94	15,00	2,00	2,25
				2		Modernización Red de Datos de la Comisión Nacional de Energía Atómica	23.352.645	5.820.000	5.740.000	2.478.773	86,57	13,43	2,50	4,00
					51	Modernización Red de Datos de la Comisión Nacional de Energía Atómica	23.352.645	5.820.000	5.740.000	2.478.773	86,57	13,43	2,50	4,00
				5		Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II	1.107.561.816	899.395.000	899.395.000	488.045.103	25,41	15,00	1,00	3,00
					51	Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II	1.107.561.816	899.395.000	899.395.000	488.045.103	25,41	15,00	1,00	3,00
				6		Puesta en Marcha Módulo Enriquecimiento de Uranio	86.039.483	18.550.000	18.550.000	5.302.010	73,62	8,00	1,70	2,00
					51	Puesta en Marcha Módulo Enriquecimiento de Uranio	86.039.483	18.550.000	18.550.000	5.302.010	73,62	8,00	1,70	2,00
				7		Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro -CAB-	2.139.793	30.905.000	44.355.000	14.162.004	0,25	5,00	1,20	1,25
					51	Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro -CAB-	2.139.793	30.905.000	44.355.000	14.162.004	0,25	5,00	1,20	1,25
				8		Modernización Infraestructura Informática de la Red Local de Voz y Datos (1)	0	5.000.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Modernización Infraestructura Informática de la Red Local de Voz y Datos (1)	0	5.000.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				9		Modernización Infraestructura para Manejo de Grandes Volúmenes de Información y Super Cómputo de la CNEA (1)	0	3.000.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Modernización Infraestructura para Manejo de Grandes Volúmenes de Información y Super Cómputo de la CNEA (1)	0	3.000.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				10		Modernización Infraestructura Informática de la Red Local de Voz y Datos (11)	0	0	5.000.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Modernización Infraestructura Informática de la Red Local de Voz y Datos (11)	0	0	5.000.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
				11		Modernización Infraestructura para Manejo de Grandes Volumenes de Información y Super Cómputo de la CNEA (11)	0	0	3.000.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00
					51	Modernización Infraestructura para Manejo de Grandes Volumenes de Información y Super Cómputo de la CNEA (11)	0	0	3.000.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00
		20				Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear								
				5		Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4	4.738.293	3.012.720	4.162.720	57.288	70,00	15,00	0,25	0,50
					51	Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4	4.738.293	3.012.720	4.162.720	57.288	70,00	15,00	0,25	0,50
				6		Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3	3.319.260	903.554	903.554	0	68,30	10,00	0,00	0,00
					51	Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3	3.319.260	903.554	903.554	0	68,30	10,00	0,00	0,00
				9		Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles	8.535.229	2.092.208	2.092.208	174.770	77,72	8,00	0,00	1,00
					51	Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles	8.535.229	2.092.208	2.092.208	174.770	77,72	8,00	0,00	1,00
				11		Ampliación Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche	18.236.596	5.600.706	5.147.477	0	92,90	7,10	0,00	0,25
					51	Ampliación Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche	18.236.596	5.600.706	5.147.477	0	92,90	7,10	0,00	0,25
				13		Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza	4.014.722	1.000.000	1.000.000	45.835	59,00	12,00	3,50	6,50
					51	Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza	4.014.722	1.000.000	1.000.000	45.835	59,00	12,00	3,50	6,50
				18		Tendido de Infraestructura de Servicios en Terrenos Anexos y Readecuación de Infraestructura de Servicios Existentes en el CAB	22.903.117	1.000.000	1.000.000	267.130	87,45	12,55	3,00	3,25
					51	Tendido de Infraestructura de Servicios en Terrenos Anexos y Readecuación de Infraestructura de Servicios Existentes en el CAB	22.903.117	1.000.000	1.000.000	267.130	87,45	12,55	3,00	3,25
				19		Construcción de un Edificio para Laboratorios, Talleres y Oficinas para el Departamento de Energía Nuclear en el CAB	19.740.154	2.000.000	9.750.000	2.424.705	86,85	5,00	3,50	4,00
					51	Construcción de un Edificio para Laboratorios, Talleres y Oficinas para el Departamento de Energía Nuclear en el CAB	19.740.154	2.000.000	9.750.000	2.424.705	86,85	5,00	3,50	4,00
				20		Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes	2.957.406	4.300.000	3.500.000	0	19,50	7,00	0,00	0,00
					51	Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes	2.957.406	4.300.000	3.500.000	0	19,50	7,00	0,00	0,00
				21		Mejoramiento de las Capacidades Experimentales del Instituto Balseiro	11.630.232	2.400.000	2.400.000	388.931	46,50	11,00	1,00	2,00
					51	Mejoramiento de las Capacidades Experimentales del Instituto Balseiro	11.630.232	2.400.000	2.400.000	388.931	46,50	11,00	1,00	2,00
				22		Construcción de Reactor RA-10	120.844.118	160.600.000	152.850.000	27.285.807	14,76	11,00	1,50	3,00
					51	Construcción de Reactor RA-10	120.844.118	160.600.000	152.850.000	27.285.807	14,76	11,00	1,50	3,00
				23		Centro Interactivo Científico Tecnológico Nuclear en el Centro Atómico Bariloche	411.785	150.000	150.000	0	3,45	0,50	0,00	0,00
					51	Centro Interactivo Científico Tecnológico Nuclear en el Centro Atómico Bariloche	411.785	150.000	150.000	0	3,45	0,50	0,00	0,00
				24		Fortalecimiento del Area de Ensayos y Soldaduras Centro Atómico Constituyentes	1.723.696	1.897.152	1.897.152	1.564.048	27,50	72,50	30,00	33,00
					51	Fortalecimiento del Area de Ensayos y Soldaduras Centro Atómico Constituyentes	1.723.696	1.897.152	1.897.152	1.564.048	27,50	72,50	30,00	33,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
				25		Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación	14.251.353	4.500.000	4.500.000	2.119.521	35,70	20,00	6,00	9,00
					51	Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación	14.251.353	4.500.000	4.500.000	2.119.521	35,70	20,00	6,00	9,00
				26		Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II	2.387.934	11.407.216	16.467.445	575.534	4,75	17,00	0,50	1,50
					51	Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II	2.387.934	11.407.216	16.467.445	575.534	4,75	17,00	0,50	1,50
				27		Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III (1)	0	5.492.784	4.552.784	0	0,00	6,00	0,00	0,00
					51	Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III (1)	0	5.492.784	4.552.784	0	0,00	6,00	0,00	0,00
		21				Aplicaciones de la Tecnología Nuclear								
				6		Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	1.635.110	449.120	449.120	0	41,56	14,00	0,00	0,00
					51	Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	1.635.110	449.120	449.120	0	41,56	14,00	0,00	0,00
				7		Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	2.264.099	1.604.000	1.604.000	187.726	54,25	6,00	0,50	0,80
					51	Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	2.264.099	1.604.000	1.604.000	187.726	54,25	6,00	0,50	0,80
				9		Desarrollo de Fuentes de Cesio 137	1.993.002	4.170.400	1.170.400	52.898	34,98	16,00	0,10	0,20
					51	Desarrollo de Fuentes de Cesio 137	1.993.002	4.170.400	1.170.400	52.898	34,98	16,00	0,10	0,20
				10		Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET)	2.465.944	486.404	486.404	126.846	92,00	8,00	0,25	0,50
					51	Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET)	2.465.944	486.404	486.404	126.846	92,00	8,00	0,25	0,50
				13		Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I	3.331.083	1.539.840	939.840	11.582	49,92	11,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I	3.331.083	1.539.840	939.840	11.582	49,92	11,00	0,00	0,00
				15		Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche	13.444.310	4.900.000	8.504.002	4.654.718	51,45	30,00	3,35	9,35
					51	Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche	13.444.310	4.900.000	8.504.002	4.654.718	51,45	30,00	3,35	9,35
				16		Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación	5.419.043	2.245.600	2.245.600	218.740	34,00	15,00	2,00	2,50
					51	Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación	5.419.043	2.245.600	2.245.600	218.740	34,00	15,00	2,00	2,50
				17		Renov. Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Empresas	3.286.529	2.951.360	3.118.436	120.816	32,46	12,00	0,25	0,25
					51	Renov. Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Empresas	3.286.529	2.951.360	3.118.436	120.816	32,46	12,00	0,25	0,25
				18		Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza	15.428.697	6.223.520	13.637.520	815.744	40,75	12,00	1,00	1,25
					51	Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza	15.428.697	6.223.520	13.637.520	815.744	40,75	12,00	1,00	1,25
				19		Modernización y Equipamiento de la Gerencia de Área Aplicaciones de la Tecnología Nuclear	3.613.147	1.834.142	2.434.142	613.902	35,20	13,00	2,00	2,50
					51	Modernización y Equipamiento de la Gerencia de Área Aplicaciones de la Tecnología Nuclear	3.613.147	1.834.142	2.434.142	613.902	35,20	13,00	2,00	2,50
				20		Ampliación de Líneas Metrológicas Servicio de Calibración de Dosímetros para Radioterapia, Centro Atómico Ezeiza	546.519	1.199.792	1.199.792	0	6,00	7,00	0,00	0,00
					51	Ampliación de Líneas Metrológicas Servicio de Calibración de Dosímetros para Radioterapia, Centro Atómico Ezeiza	546.519	1.199.792	1.199.792	0	6,00	7,00	0,00	0,00
				21		Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo	5.046.412	3.152.822	3.152.822	1.402.277	19,00	10,00	1,00	3,00
					51	Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo	5.046.412	3.152.822	3.152.822	1.402.277	19,00	10,00	1,00	3,00
				23		Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro	5.331.676	9.976.000	9.976.000	704.675	6,60	12,00	0,00	0,50
					51	Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro	5.331.676	9.976.000	9.976.000	704.675	6,60	12,00	0,00	0,50
				24		Construcción de Planta de Producción de Radioisótopos por Fisión en el Centro Atómico Ezeiza	0	16.000.000	7.994.922	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Planta de Producción de Radioisótopos por Fisión en el Centro Atómico Ezeiza	0	16.000.000	7.994.922	0	0,00	5,00	0,00	0,00
		22				Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental								
				1		Residuos Radiactivos de Baja Actividad	38.650.735	3.111.250	3.111.250	1.692.245	92,14	0,40	0,10	0,20
					51	Área Gestión Ezeiza	38.650.735	3.111.250	3.111.250	1.692.245	92,14	0,40	0,10	0,20
				2		Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	14.434.372	20.793.912	15.511.912	2.261.716	34,68	12,08	0,88	1,17
					51	Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	6.688.152	19.020.545	13.738.545	1.940.487	30,20	15,00	1,00	1,30
					52	Repositorio Fase I	7.746.220	1.773.367	1.773.367	321.229	40,00	3,00	0,50	0,75
				4		Tratamiento Residuos Radiactivos de Baja Actividad (PPF 352)	89.431.866	64.670.669	57.690.669	10.560.352	53,69	11,08	1,15	1,46
					51	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Malargüe	70.383.531	52.226.204	42.611.204	8.830.741	60,37	12,00	1,50	1,75
					52	Tratamiento colas de Mineral de Uranio Los Gigantes	12.495.199	7.014.759	7.014.759	572.909	42,88	5,00	0,25	0,75
					53	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba	6.553.136	5.429.706	8.064.706	1.156.702	27,15	12,00	0,10	0,60
				5		Laboratorio de Química Analítica	25.158.082	6.419.000	12.042.000	3.961.761	94,13	4,00	2,00	2,00
					51	Laboratorio de Química Analítica	25.158.082	6.419.000	12.042.000	3.961.761	94,13	4,00	2,00	2,00
				8		Mejoras Edificio Hemeroteca del Cento Atómico Constituyentes	2.829.699	1.811.121	1.811.121	1.022.254	22,56	25,00	5,50	6,00
					51	Mejoras Edificio Hemeroteca del Cento Atómico Constituyentes	2.829.699	1.811.121	1.811.121	1.022.254	22,56	25,00	5,50	6,00
				9		Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible	1.459.175	1.388.600	457.600	158.556	7,20	10,00	0,50	0,50
					51	Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible	1.459.175	1.388.600	457.600	158.556	7,20	10,00	0,50	0,50
				10		Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del CAC - Construcción y Remodelación de la Infraestructura Edilicia y de Servicios	6.022.935	3.685.848	5.785.848	1.982.310	20,25	6,00	2,00	2,50
					51	Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del CAC - Construcción y Remodelación de la Infraestructura Edilicia y de Servicios	6.022.935	3.685.848	5.785.848	1.982.310	20,25	6,00	2,00	2,50
		23				Investigación y Aplicaciones no Nucleares								

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
				1		Centro Aceleración de Iones	12.050.621	1.900.000	1.900.000	143.308	70,00	10,00	0,50	0,75
					51	Centro Aceleración de Iones	12.050.621	1.900.000	1.900.000	143.308	70,00	10,00	0,50	0,75
				4		Modernización de las Plantas de Producción Criogénica de los Centros Atómicos Bariloche y Constituyentes	8.009.977	600.000	600.000	0	66,40	33,60	0,00	0,00
					51	Modernización de las Plantas de Producción Criogénica de los Centros Atómicos Bariloche y Constituyentes	8.009.977	600.000	600.000	0	66,40	33,60	0,00	0,00
				5		Modernización de los Laboratorios de Microscopía Eectrónica de los Centros Atómicos Bariloche y Constituyentes	10.871.932	3.600.000	40.000	25.461	55,56	44,44	0,25	0,50
					51	Modernización de los Laboratorios de Microscopía Eectrónica de los Centros Atómicos Bariloche y Constituyentes	10.871.932	3.600.000	40.000	25.461	55,56	44,44	0,25	0,50
				6		Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones	7.758.663	1.900.000	1.900.000	506.992	86,83	5,00	0,75	1,00
					51	Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones	7.758.663	1.900.000	1.900.000	506.992	86,83	5,00	0,75	1,00
				7		Construcción de Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación de Dispositivos Microelectromecánicos (MEMS) - Fase II	8.638.102	1.100.000	1.100.000	414.076	76,93	8,00	2,50	3,50
					51	Construcción de Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación de Dispositivos Microelectromecánicos (MEMS) - Fase II	8.638.102	1.100.000	1.100.000	414.076	76,93	8,00	2,50	3,50
				8		Modernización de Laboratorios del Centro Atómico Constituyentes	6.552.555	1.000.000	2.450.000	405.327	41,35	5,00	2,00	2,00
					51	Modernización de Laboratorios del Centro Atómico Constituyentes	6.552.555	1.000.000	2.450.000	405.327	41,35	5,00	2,00	2,00
				9		Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo	1.852.094	3.900.000	6.189.000	1.221.016	11,75	15,00	0,50	1,00
					51	Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo	1.852.094	3.900.000	6.189.000	1.221.016	11,75	15,00	0,50	1,00
				11		Construcción de Tecnología de Aceleradores para el Tratamiento de Residuos Radiactivos por Transmutación	1.672.121	800.000	800.000	0	14,85	7,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Tecnología de Aceleradores para el Tratamiento de Residuos Radiactivos por Transmutación	1.672.121	800.000	800.000	0	14,85	7,00	0,00	0,00
				12		Ampliación de Laboratorios de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control Seguridad, Automatización y Robotización	3.596.946	700.000	700.000	0	20,60	14,00	0,50	0,50
					51	Ampliación de Laboratorios de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control Seguridad, Automatización y Robotización	3.596.946	700.000	700.000	0	20,60	14,00	0,50	0,50
				13		Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología Nuclear (1)	0	1.000.000	1.000.000	100.000	0,00	5,00	0,50	0,50
					51	Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología Nuclear (1)	0	1.000.000	1.000.000	100.000	0,00	5,00	0,50	0,50
				14		Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología Nuclear (1)	0	1.719.000	1.919.000	159.717	0,00	10,00	1,00	1,00
					51	Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología Nuclear (1)	0	1.719.000	1.919.000	159.717	0,00	10,00	1,00	1,00
		24				Suministros y Tecnología Ciclo Combustible Nuclear								
				1		Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	65.427.379	10.400.000	10.400.000	2.647.112	70,90	5,00	1,50	1,75
					51	Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	65.427.379	10.400.000	10.400.000	2.647.112	70,90	5,00	1,50	1,75
				2		Perforación Yacimiento de Uranio - Las Termas	4.075.289	1.350.000	1.350.000	398.891	28,50	21,30	2,00	5,00
					51	Perforación Yacimiento de Uranio - Las Termas	4.075.289	1.350.000	1.350.000	398.891	28,50	21,30	2,00	5,00
				3		Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta	3.638.042	1.300.000	1.300.000	399.897	16,00	8,00	2,30	3,52
					51	Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta	3.638.042	1.300.000	1.300.000	399.897	16,00	8,00	2,30	3,52
				4		Exploración y Explotación de los Yacimientos de Uranio en Laguna Sirven - Santa Cruz	5.516.299	600.000	600.000	116.810	28,00	5,00	0,10	0,20
					51	Exploración y Explotación de los Yacimientos de Uranio en Laguna Sirven - Santa Cruz	5.516.299	600.000	600.000	116.810	28,00	5,00	0,10	0,20
				5		Construcción de Obras de Infraestructura en la Regional Centro-Edificio Administración Fase I	5.036.204	550.000	550.000	109.904	75,95	24,05	1,00	4,00
					51	Construcción de Obras de Infraestructura en la Regional Centro-Edificio Administración Fase I	5.036.204	550.000	550.000	109.904	75,95	24,05	1,00	4,00
				6		Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza	27.847.656	5.376.000	10.167.000	5.375.059	59,31	10,00	6,00	8,69
					51	Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza	27.847.656	5.376.000	10.167.000	5.375.059	59,31	10,00	6,00	8,69
				8		Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucleares	5.276.948	856.999	856.999	45.055	38,59	4,00	0,00	0,25
					51	Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucleares	5.276.948	856.999	856.999	45.055	38,59	4,00	0,00	0,25
				9		Construcción Planta Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad	2.047.545	230.000	230.000	0	25,25	5,00	0,00	0,00
					51	Construcción Planta Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad	2.047.545	230.000	230.000	0	25,25	5,00	0,00	0,00
				10		Mejoras y Ampliación de instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles	12.371.177	5.400.000	4.926.000	833.849	46,45	10,00	0,75	1,25
					51	Mejoras y Ampliación de instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles	12.371.177	5.400.000	4.926.000	833.849	46,45	10,00	0,75	1,25
				11		Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana	3.778.484	1.300.000	1.300.000	471.925	18,95	5,00	1,50	2,25
					51	Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana	3.778.484	1.300.000	1.300.000	471.925	18,95	5,00	1,50	2,25
				12		Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear	9.303.224	1.897.374	1.897.374	70.610	42,50	10,00	0,25	0,50
					51	Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear	9.303.224	1.897.374	1.897.374	70.610	42,50	10,00	0,25	0,50
				13		Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrífugas para Separación Isotópica de Uranio	7.029.805	2.000.000	2.774.000	647.248	22,50	15,00	2,00	2,25
					51	Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrífugas para Separación Isotópica de Uranio	7.029.805	2.000.000	2.774.000	647.248	22,50	15,00	2,00	2,25

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
				14		Ampliación de Laboratorios de Altas Temperaturas para Materiales Avanzados de Interés Nuclear	8.344.969	750.000	1.050.000	0	95,00	5,00	0,00	0,00
					51	Ampliación de Laboratorios de Altas Temperaturas para Materiales Avanzados de Interés Nuclear	8.344.969	750.000	1.050.000	0	95,00	5,00	0,00	0,00
				15		Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio	1.816.506	500.000	500.000	6.280	25,95	7,00	0,05	0,05
					51	Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio	1.816.506	500.000	500.000	6.280	25,95	7,00	0,05	0,05
				16		Rehabilitación Producción Uranio en Complejo Minero San Rafael, Provincia de Mendoza	3.188.970	9.000.000	4.209.000	0	5,75	9,00	0,00	0,25
					51	Rehabilitación Producción Uranio en Complejo Minero San Rafael, Provincia de Mendoza	3.188.970	9.000.000	4.209.000	0	5,75	9,00	0,00	0,25
				17		Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja	7.919.056	4.500.000	4.500.000	1.618.802	10,40	8,00	1,50	2,50
					51	Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja	7.919.056	4.500.000	4.500.000	1.618.802	10,40	8,00	1,50	2,50
				18		Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu	2.343.037	4.140.000	2.990.000	184.487	27,00	23,00	0,50	1,00
					51	Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu	2.343.037	4.140.000	2.990.000	184.487	27,00	23,00	0,50	1,00
				19		Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza	981.625	3.000.000	3.000.000	108.041	10,00	30,00	0,75	1,00
					51	Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza	981.625	3.000.000	3.000.000	108.041	10,00	30,00	0,75	1,00
				20		Restauración y Ampliación de la Planta de Desarrollo de Elementos Combustibles de Reactores de Investigación (ECRI) CAC	2.094.144	2.641.732	2.641.732	0	17,00	24,00	0,50	0,50
					51	Restauración y Ampliación de la Planta de Desarrollo de Elementos Combustibles de Reactores de Investigación (ECRI) CAC	2.094.144	2.641.732	2.641.732	0	17,00	24,00	0,50	0,50
				21		Construcción de Planta de Elementos Combustibles para Reactores de Investigación en el Centro Atómico Ezeiza	5.961.413	16.000.000	16.000.000	0	5,25	14,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Planta de Elementos Combustibles para Reactores de Investigación en el Centro Atómico Ezeiza	5.961.413	16.000.000	16.000.000	0	5,25	14,00	0,00	0,00
106						Comisión Nacional de Actividades Espaciales								
	1					Actividades Centrales								
				4		Remodelación del Edificio de la Sede Central de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales - Fase II	4.498.805	964.385	2.464.385	86.000	74,22	10,48	2,00	2,00
					51	Remodelación del Edificio de la Sede Central de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales - Fase II	4.498.805	964.385	2.464.385	86.000	74,22	10,48	2,00	2,00
				5		Remodelación de las Instalaciones del Centro Espacial Teófilo Tabanera	9.422.607	1.549.310	6.049.310	1.450.224	51,07	17,21	4,00	8,00
					51	Remodelación de las Instalaciones del Centro Espacial Teófilo Tabanera	9.422.607	1.549.310	6.049.310	1.450.224	51,07	17,21	4,00	8,00
		16				Generación de Ciclos de Información Espacial Completos								
				1		Infraestructura Terrestre	6.619.287	3.260.000	3.260.000	0	53,08	7,50	0,00	0,00
					0	Infraestructura Terrestre	3.145.207	910.000	910.000	0		910.000,00		
					52	Construcción del Instituto Gulich	992.758	1.950.000	1.950.000	0	15,22	47,56	0,00	0,00
					56	Construcción Antena Multipropósito Nº 4	95.113	100.000	100.000	0	0,00	2,22	0,00	0,00
					58	Construcción de Antenas Educacionales	1.147.878	100.000	100.000	0	7,00	0,66	0,00	0,00
					59	Construcción e Instalación de Antenas Regionales	5.590	100.000	100.000	0	0,10	1,43	0,00	0,00
					60	Construcción e Instalación de Arrays Planos	1.232.741	100.000	100.000	0	10,70	0,89	0,00	0,00
				2		Misiones Satelitales (BID 1777/OC-AR-PROSAT)	1.891.929.582	479.812.149	448.612.149	291.854.787	90,50	3,80	0,90	1,80
					0	Misiones Satelitales (BID 1777/OC-AR-PROSAT)	94.624.416	3.413.914	12.413.914	22.867.895		3.413.914,00		
					52	Misión SAOCOM	1.754.663.764	467.659.715	427.459.715	268.174.124	80,00	4,00	1,00	2,00
					53	Misión SABIA	42.641.402	8.738.520	8.738.520	812.768	80,41	19,59	1,00	2,00
				4		Infraestructura terrestre Etapa II	170.057	200.000	200.000	0	2,00	2,22	0,00	0,00
					51	Antena Multipropósito Nº 5	170.057	100.000	100.000	0	3,90	2,22	0,00	0,00
					52	Antena Multipropósito Nº 6	0	100.000	100.000	0	0,00	2,22	0,00	0,00
				5		Subsistemas de Propulsión de Satélites	200.000	100.000	100.000	0	0,00	5,09	0,00	0,00
					51	Construcción de Subsistemas de Propulsión de Satélites	200.000	100.000	100.000	0	0,00	5,09	0,00	0,00
				7		Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Integración y Ensayos - Etapa II	106.130	200.000	200.000	0	0,45	0,36	0,00	0,00
					51	Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Integración y Ensayos - Etapa II	106.130	200.000	200.000	0	0,47	0,36	0,00	0,00
				9		Misiones Satelitales - Etapa III	131.331	10.940.000	10.940.000	99.784	0,01	2,03	0,00	0,00
					51	Misiones SABIAMAR	131.331	10.940.000	10.940.000	99.784	0,01	2,03	0,00	0,00
				10		Proyecto 2MP	7.363.863	16.167.820	13.667.820	5.123.013	0,95	20,21	5,00	10,00
					0	Proyecto 2MP	0	6.467.130	6.467.130	0				
					51	Proyecto 2MP - Desarrollo de Emprendimiento Satelital para Niños Jóvenes	7.363.863	9.700.690	7.200.690	5.123.013	0,94	16,85	4,00	8,00
				11		Desarrollo Integral del Sector Espacial Argentino - Fase I	125.397.583	216.915.000	199.715.000	61.266.068	13,48	27,65	5,00	8,00
					0	Desarrollo Integral del Sector Espacial Argentino - Fase I	429.671	10.997.000	10.997.000	429.671				
					51	MATCALES - Desarrollo de Materiales, Partes y Componentes de Calidad Espacial	15.499.384	54.920.000	56.220.000	3.703.962	10,56	29,69	2,60	2,60
					52	Ampliación del Laboratorio de Ensayos - Centro Espacial Teófilo Tabanera	36.948.602	73.875.000	68.875.000	32.604.028	22,81	33,58	8,50	16,50

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					53	INTECO - Construcción y Desarrollo de Antenas para el Plan Espacial Nacional	5.004.823	8.205.000	8.205.000	0	6,20	15,38	0,00	0,00
					54	Construcción de la Base de Lanzamiento	67.515.103	68.918.000	55.418.000	24.528.407	9,66	31,47	10,50	15,00
		17				Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio								
				1		Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas	220.729.102	101.713.336	99.563.336	49.457.342	74,47	8,00	2,00	4,00
					0	Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas	413.774	173.000	173.000	781.762				
					52	Configuración de Vehículo Espacial	220.315.328	101.540.336	99.390.336	48.675.580	73,14	10,00	2,50	5,00
				2		Construcción y Ensayo de los Prototipos de Lanzadores de la Serie VEX	0	51.000.000	100.150.000	45.154.578	33,00	36,96	9,00	18,00
					52	Construcción y Ensayo de los Prototipos de Lanzador VEX II (1)	0	48.000.000	97.150.000	45.154.578	0,00	100,00	20,00	40,00
					53	Construcción y Ensayo de los Prototipos de Lanzador VEX III (1)	0	3.000.000	3.000.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
				3		Construcción Vehículo Demostrador de los Sistemas de Navegación (1)	0	35.000.000	30.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Vehículo Demostrador de los Sistemas de Navegación (1)	0	35.000.000	30.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
		18				Reconversión de la Planta Industrial Falda del Carmen								
				1		Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	345.380	16.000	16.000	0	0,00	0,20	0,00	0,00
					0	Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	345.380	6.000	6.000	0				
					51	Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	0	10.000	10.000	0	0,00	0,20	0,00	0,00
	108					Instituto Nacional del Agua								
		16				Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua								
				3		Complejo Edilicio Instituto Nacional del Agua	745.782	463.000	1.424.000	0	48,06	51,94	0,00	0,00
					51	Mejoramiento Complejo Edilicio Ezeiza - Etapa II	100.000	200.000	711.000	0	79,96	20,04	0,00	0,00
					52	Readecuación y Ampliación de Laboratorios de la Sede Central del Instituto Nacional del Agua	645.782	263.000	713.000	0	22,59	77,41	0,00	0,00
	604					Dirección Nacional de Vialidad								
		16				Mantenimiento								
			1			Mantenimiento por Administración								
				1		Mantenimiento por Administración (8)	583.963.876	250.254.131	386.987.405	267.386.955	0,00	100,00	25,00	50,00
					51	Mantenimiento por Administración (8)	583.963.876	250.254.131	386.987.405	267.386.955	0,00	100,00	25,00	50,00
				2		Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial (8)	1.854.611	25.171.429	16.853.399	6.874.260	0,00	100,00	25,00	50,00
					51	Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial (8)	1.854.611	25.171.429	16.853.399	6.874.260	0,00	100,00	25,00	50,00
			3			Mantenimiento por Convenio								
				24		La Pampa - Tramos Varios Rutas Nº 143, Nº 151 y Nº 152	4.490.000	543.000	543.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	La Pampa - Tramos Varios Rutas Nº 143, Nº 151 y Nº 152 - Convenio 10	4.490.000	543.000	543.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				25		Neuquén - Tramos Varios Rutas Nº 22 y Nº 40	10.223.490	20.232.208	10.271.759	3.393.486	69,59	24,09	0,00	0,00
					51	Rutas Nº 22 - Nº 40 -Nº 234 TFO Neuquén - Convenio 10	10.223.490	10.835.000	9.321.715	3.393.486	69,59	2,34	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 242-40 - Tramo: TFO Neuquén - Convenio 14, Sección: Catán Lil - Límite con Mendoza Las Lajas - Límite con Chi	0	9.397.208	950.044	0	0,00	45,83	0,00	0,00
				26		Río Negro - Tramos Varios Rutas Nº 23 y Nº 250	11.025.000	34.926.875	34.698.020	8.324.565	82,95	22,92	0,00	0,00
					51	Rutas Nº 23 - Nº 250 TFO - Río Negro - Convenio 10	11.025.000	13.910.000	13.681.145	8.324.565	82,95	0,00	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 23-250-151-22-1S40 - Tramo: TFO Río Negro Convenio 14, Sección: Tramos Varios	0	21.016.875	21.016.875	0	0,00	45,83	0,00	0,00
				27		Santa Cruz Tramos Varios Ruta Nº 3, Nº 40, Nº 228 y Nº 293	49.528.758	70.630.042	33.118.326	23.838.370	86,19	23,52	0,00	0,00
					51	Santa Cruz Tramos Varios Ruta Nº 3, Nº 40, Nº 228 y Nº 293	49.528.758	33.445.000	6.707.241	23.838.370	86,19	1,20	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 3;40;281;288;293 - Tramo: TFO Santa Cruz - Convenio 14, Sección: Tramos varios	0	37.185.042	26.411.085	0	0,00	45,83	0,00	0,00
				28		Tierra del Fuego - Tramos Varios Ruta Nº 3 y Complementarias A	7.288.854	12.736.167	3.308.666	2.066.624	54,44	39,45	0,00	1,22
					51	Tierra del Fuego - Tramos Varios Ruta Nº 3 y Complementarias A	7.288.854	5.764.000	1.336.499	2.066.624	54,44	45,56	0,00	2,44
					52	Ruta Nacional Nº 3 - Complementaria a,b,i - Acceso Tramo: TFO Tierra Del Fuego - Convenio 13, Sección: Tramos Varios	0	6.972.167	1.972.167	0	0,00	33,33	0,00	0,00
				30		Jujuy - Tramos Varios Rutas Nº 40, Nº 52 y Nº 66	8.923.327	14.013.958	9.513.958	4.734.153	67,17	22,92	0,00	0,00
					51	Rutas Nº 40 - Nº 52 - Nº 66 TFO Jujuy - Convenio 10 Tramos Varios	8.923.327	6.209.000	4.209.000	4.734.153	67,17	0,00	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 52 - 40 - Tramo: TFO Jujuy Convenio 14, Sección: Tramos Varios	0	7.804.958	5.304.958	0	0,00	45,83	0,00	0,00
				32		Formosa - Tramos Varios Ruta N° 81	6.000.000	51.000	2.146.816	2.146.815	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta N° 81 TFO Formosa - Convenio 8 Tramos Varios	6.000.000	51.000	2.146.816	2.146.815	100,00	0,00	0,00	0,00
				33		Convenio Gendarmería-Conservación Tramos Varios Ruta N° 86	15.740.302	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Convenio Gendarmería-Conservación Tramos Varios Ruta N° 86	15.740.302	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				36		Ruta Nacional Nº 1S40 - Tramo: TFO Chubut. Límite con Río Negro - Empalme Ruta Nacional Nº 40	0	900.000	1	0	0,00	45,83	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 1S40 - Tramo: TFO Chubut. Límite con Río Negro - Empalme Ruta Nacional Nº 40, Sección: Km. 240 - Km. 279	0	900.000	1	0	0,00	45,83	0,00	0,00
				37		La Rioja - Tramos Varios Rutas Nº 40 - Nº 76 - Nº 79	2.796.505	8.563.000	4.063.000	3.485.483	21,42	22,92	0,00	0,00
					51	La Rioja - Tramos Varios Rutas Nº 40 - Nº 76 - Nº 79	2.796.505	6.584.000	2.084.000	3.485.483	21,42	0,00	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 76 - Tramo: TFO La Rioja - Convenio 11, Sección: Villa Castelli (Km. 149,62) - Límite con Chile (Km. 349,69)	0	1.979.000	1.979.000	0	0,00	45,83	0,00	0,00
				38		Ruta Nº 89 TFO Chaco- Convenio Nº 2 Tramos Varios	8.732.884	8.919.417	11.904.054	4.786.869	91,94	22,92	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 89 TFO Chaco- Convenio Nº 2 Tramos Varios	8.732.884	1.752.000	4.736.637	4.786.869	91,94	0,00	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº Ex 89 - Tramo: TFO Chaco - Convenio 6 - Sección: Tramos Varios	0	7.167.417	7.167.417	0	0,00	45,83	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
			4			Señalamiento								
				1		Señalamiento Horizontal Nacional (8)	73.159.591	27.634.270	77.455.657	48.881.217	0,00	100,00	25,00	50,00
					51	Señalamiento Horizontal Nacional (8)	73.159.591	27.634.270	77.455.657	48.881.217	0,00	100,00	25,00	50,00
				6		Señalética Turística en Rutas Nacionales-Señalamiento Vertical (2)	6.375.958	540.000	872.392	872.392	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Señalética Turística en Rutas Nacionales-Señalamiento Vertical (2)	6.375.958	540.000	872.392	872.392	100,00	0,00	0,00	0,00
				7		Señalamiento Horizontal Zona Litoral	52.198.878	9.022.000	29.803.767	29.803.766	95,09	4,91	0,00	4,91
					51	Señalamiento Horizontal Zona Litoral	52.198.878	9.022.000	29.803.767	29.803.766	95,09	4,91	0,00	4,91
				8		Señalamiento Horizontal Zona Norte (2)	51.074.903	7.562.000	7.562.000	5.662.290	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Señalamiento Horizontal Zona Norte (2)	51.074.903	7.562.000	7.562.000	5.662.290	100,00	0,00	0,00	0,00
				9		Señalamiento Horizontal Zona Centro (2)	60.319.986	1.667.000	2.939.211	2.939.210	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Señalamiento Horizontal Zona Centro (2)	60.319.986	1.667.000	2.939.211	2.939.210	100,00	0,00	0,00	0,00
				10		Señalamiento Horizontal Zona Sur	57.118.720	1.961.000	1.961.000	1.409.296	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Señalamiento Horizontal Zona Sur	57.118.720	1.961.000	1.961.000	1.409.296	100,00	0,00	0,00	0,00
				11		Señalamiento Horizontal Zona Litoral Etapa 2	8.100.522	88.902	50.364.198	17.013.428	19,62	37,10	16,96	27,14
					51	Señalamiento Horizontal Zona Litoral Etapa 2	8.100.522	88.902	50.364.198	17.013.428	19,62	37,10	16,96	27,14
				12		Señalamiento Horizontal Zona Norte Etapa 2	20.856.163	89.224	72.832.188	42.529.672	34,74	30,12	10,94	33,20
					51	Señalamiento Horizontal Zona Norte Etapa 2	20.856.163	89.224	72.832.188	42.529.672	34,74	30,12	10,94	33,20
				13		Señalamiento Horizontal Zona Centro Etapa 2	8.875.860	90.242	55.605.593	29.510.698	20,35	36,76	16,08	29,64
					51	Señalamiento Horizontal Zona Centro Etapa 2	8.875.860	90.242	55.605.593	29.510.698	20,35	36,76	16,08	29,64
				14		Señalamiento Horizontal Zona Sur Etapa 2	13.460.856	97.858	77.243.621	44.510.271	30,26	32,19	15,19	33,42
					51	Señalamiento Horizontal Zona Sur Etapa 2	13.460.856	97.858	77.243.621	44.510.271	30,26	32,19	15,19	33,42
			5			Obras de Emergencia								
				1		Obras de Emergencia Menores (8)	608.354	3.000.000	1.519.750	3.779	0,00	100,00	25,00	50,00
					51	Obras de Emergencia Menores - Rutas Varias (8)	608.354	3.000.000	1.519.750	3.779	0,00	100,00	25,00	50,00
				2		Obras en Puentes (8)	34.122.030	25.000.000	16.599.384	10.230.692	0,00	100,00	25,00	50,00
					51	Obras en Puentes - Nacional - Rutas Varias (8)	34.122.030	25.000.000	16.599.384	10.230.692	0,00	100,00	25,00	50,00
				3		Obras Emergencia - Nacional - BID	8.972.593	11.000	11.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Obras Emergencia - Nacional - Rutas Varias - BID	8.972.593	11.000	11.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				4		Obras Menores de Seguridad Vial Nacional (8)	7.910.822	4.000.000	3.150.000	2.362.514	0,00	100,00	25,00	50,00
					51	Obras Menores de Seguridad Vial Nacional - Rutas Varias (8)	7.910.822	4.000.000	3.150.000	2.362.514	0,00	100,00	25,00	50,00
			6			Mantenimiento por Sistema Modular								
				6		Empalme Ruta Provincial Nº 20-Empalme Ruta Nacional Nº 40S (Río Mayo) y Empalme Ruta Provincial Nº 56 (R.Senguer)	44.571.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Empalme Ruta Provincial Nº 20-Empalme Ruta Nacional Nº 40S (Río Mayo) y Empalme Ruta Provincial Nº 56 (R.Senguer)	44.571.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				8		Mantenimiento Ruta - Límite con San Juan - Gustavo Andrés - Provincia de Mendoza	49.452.000	1.148.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mantenimiento Ruta - Límite con San Juan - Gustavo Andrés - Provincia de Mendoza	49.452.000	1.148.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				11		Ruta N° 16 - Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N° 9 y N° 34	38.801.000	5.630.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta N° 16 - Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N° 9 y N° 34	38.801.000	5.630.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				19		Ruta N° 3 - Empalme Ruta Provincial N° 4 - Empalme Ruta Provincial N° 6 - Km. 18 - Km. 61	0	5.469.855	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta N° 3 - Empalme Ruta Provincial N° 4 - Empalme Ruta Provincial N° 6 - Km. 18 - Km. 61	0	5.469.855	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				20		Ruta A001 - Acceso Sudeste	89.009.253	874.000	4.810.762	4.810.762	98,54	1,46	0,00	0,00
					51	Ruta A001 - Acceso Sudeste	89.009.253	874.000	4.810.762	4.810.762	98,54	1,46	0,00	0,00
				22		Ruta Nacional N° 40 - Seclantes - Empalme Ruta Nacional N° 41 - Km. 4.433 - Km. 4.594 - Provincia de Salta	49.576.546	1.937.000	7.097.428	5.558.759	95,38	4,62	0,29	0,29
					51	Ruta Nacional N° 40 - Seclantes - Empalme Ruta Nacional N° 41 - Km. 4.433 - Km. 4.594 - Provincia de Salta	49.576.546	1.937.000	7.097.428	5.558.759	95,38	4,62	0,29	0,29
				23		Rutas Nº 51 y Nº 40 - Campo Quijano - Límite con Chile - San Antonio de Los Cobres - Límite Jujuy - Provincia de Salta (2)	99.990.779	3.449.000	16.517.359	12.195.246	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Rutas Nº 51 y Nº 40 - Campo Quijano - Límite con Chile - San Antonio de Los Cobres - Límite Jujuy - Provincia de Salta (2)	99.990.779	3.449.000	16.517.359	12.195.246	100,00	0,00	0,00	0,00
				25		Ruta Nacional N° 40 - Empalme Ruta Nacional N° 25 - Empalme Ruta Provincial N° 56 - Km. 1556 - Provincia de Chubut	22.712.000	6.563.000	563.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 40 - Empalme Ruta Nacional N° 25 - Empalme Ruta Provincial N° 56 - Km. 1556 - Provincia de Chubut	22.712.000	6.563.000	563.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				26		Ruta N° 26 - Empalme Ex Ruta Nacional N° 26 - Empalme Ruta Nacional N° 40 - Provincia de Chubut	14.228.000	6.297.000	1.220.887	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta N° 26 - Empalme Ex Ruta Nacional N° 26 - Empalme Ruta Nacional N° 40 - Provincia de Chubut	14.228.000	6.297.000	1.220.887	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				27		Obras de Mantenimiento, Vigilancia y Seguridad Integral Puentes Nuevo Pueyrredón y Avellaneda - Provincia de Buenos Aires (2)	169.461.955	46.000	1.225.732	612.866	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Obras de Mantenimiento, Vigilancia y Seguridad Integral Puentes Nuevo Pueyrredón y Avellaneda - Provincia de Buenos Aires (2)	169.461.955	46.000	1.225.732	612.866	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
				35		Puentes sobre Riachuelo: Nicolás Avellaneda y accesos y Nuevo Puente Pueyrredón y accesos	52.346.365	28.522.000	25.770.011	25.770.010	70,55	29,45	4,50	4,50
					51	Puentes sobre Riachuelo: Nicolás Avellaneda y accesos y Nuevo Puente Pueyrredón y accesos	52.346.365	28.522.000	25.770.011	25.770.010	70,55	29,45	4,50	4,50
				38		Ruta Nacional Nº 60 Tinogasta - Límite con Chile	0	8.625.000	6.938.820	4.710.305	16,24	50,26	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 60 Tinogasta - Límite con Chile	0	8.625.000	6.938.820	4.710.305	16,24	50,26	0,00	0,00
				43		Ruta Nacional Nº 40 - Nº 51 San Antonio de los Cobres - Límite con Jujuy / Campo Quijano - Límite con Chile	0	67.431	7.720.914	0	3,84	50,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Nº 51 San Antonio de los Cobres - Límite con Jujuy / Campo Quijano - Límite con Chile	0	67.431	7.720.914	0	3,84	50,17	0,00	0,00
				49		Mantenimiento 30 Puentes - Ruta Nacional Nº 34 y Nº 50	0	1.250.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Mantenimiento 30 Puentes - Ruta Nacional Nº 34 y Nº 50	0	1.250.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				50		Ruta Nacional Nº 149 Tramo Barreal - Empalme Ruta Nacional	0	1.781.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 149 Tramo Barreal - Empalme Ruta Nacional	0	1.781.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				52		Ruta N° 142, Ruta N° 40 y Ruta N° 7 - G.Andre - Empalme Ruta Nacional N° 20 /Mendoza - Límite San Juan/ San Martín -	32.232.000	1.845.000	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta N° 142, Ruta N° 40 y Ruta N° 7 - G.Andre - Empalme Ruta Nacional N° 20 /Mendoza - Límite San Juan/ San Martín -	32.232.000	1.845.000	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				53		Ruta Nº 40 y Ruta Nº 260 Empalme Ruta Provincial N°22 - Límite con Chubut/Santa Cruz / Empalme Ruta Nacional N°40 -	0	833.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 40 y Ruta Nº 260 Empalme Ruta Provincial N°22 - Límite con Chubut/Santa Cruz / Empalme Ruta Nacional N°40 -	0	833.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				55		Ruta Nacional Nº 40 - Ruta Nacional Nº A014 -20 - Ruta Nacional Nº 142 y Ruta Nacional Nº 7 Tramos Varios en San Juan y Mendoza	45.130.810	2.247.925	32.537.160	29.110.114	25,89	16,08	1,03	2,63
					51	Ruta N° 142, Ruta N° 40 y Ruta N° 7 - G.Andre - Empalme Ruta Nacional N° 20 /Mendoza - Límite San Juan/ San Martín	45.130.810	2.247.925	32.537.160	29.110.114	60,45	15,31	2,40	6,14
					52	Ruta Nacional Nº 40 - Ruta Nacional Nº A014 -20 Límite con Mendoza - Avenida Circunvalacion de San Juan / Acceso a Sant					0,00	16,67	0,00	0,00
				56		Ruta Nacional Nº 152 El Carancho - Casa de Piedra	0	1.250.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 152 El Carancho - Casa de Piedra	0	1.250.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				57		Autopista A001 Acceso Sudeste - Sentido Capital y Sentido Bernal	0	2.298.438	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Autopista A001 Acceso Sudeste - Sentido Capital y Sentido Bernal	0	2.298.438	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				59		Ruta Nacional Nº 40 Vallecito - Abra El Acay Km. 4470,31 - Km. 4610,91	0	2.415.860	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Vallecito - Abra El Acay Km. 4470,31 - Km. 4610,91	0	2.415.860	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				61		Ruta Nacional Nº 95 y Ruta Nacional Nº 86 Tramos: Límte con Chaco - Villa General Güemes y Villa General Güemes - Posta Zalazar	823.291	12.458.458	4.958.458	4.648.832	9,20	57,35	0,00	3,90
					51	Ruta Nacional Nº 95 y Ruta Nacional Nº 86 Tramos: Límte con Chaco - Villa General Güemes y Villa General Güemes - Posta Zalazar	823.291	12.458.458	4.958.458	4.648.832	9,20	57,35	0,00	3,90
				62		Ruta Sin Número sobre Puente Posadas - Encarnación	0	1.569.167	1	0	0,00	1,67	0,00	0,00
					51	Ruta Sin Número sobre Puente Posadas - Encarnación	0	1.569.167	1	0	0,00	1,67	0,00	0,00
				63		Ruta Nacional Nº 22 Puente Sobre Río Neuquén - Plottier Km. 1.217 - Km. 1.238,5	0	1.000.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 22 Puente Sobre Río Neuquén - Plottier Km. 1.217 - Km. 1.238,5	0	1.000.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				64		Ruta Nacional Nº 40 Belén - Santa Maria - Agua Clara Km. 4102,79 - Límite con Tucumán Km. 4278,68	0	1.041.667	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Belén - Santa Maria - Agua Clara Km. 4102,79 - Límite con Tucumán Km. 4278,68	0	1.041.667	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				65		Ruta Nacional Nº 9 Yala - La Quiaca	0	58.302	58.302	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9 Yala - La Quiaca	0	58.302	58.302	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				66		Ruta Nacional Nº 3 Empalme Ruta Provincial N° 39 - Acceso a Rada Tilly - Km. 1822,20 - Km. 1842,77	0	1.310.000	8.195.447	6.579.443	27,40	72,60	0,00	5,54
					51	Ruta Nacional Nº 3 Empalme Ruta Provincial N° 39 - Acceso a Rada Tilly - Km. 1822,20 - Km. 1842,77	0	1.310.000	8.195.447	6.579.443	27,40	72,60	0,00	5,54
				67		Puente Alsina - Puente Victorino de la Plaza - Puente Pueyrredón Viejo	0	3.333.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Puente Alsina - Puente Victorino de la Plaza - Puente Pueyrredón Viejo	0	3.333.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				68		Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular de Ruta Nacional N°3 / Ruta Nacional N°251 General Conesa - Empalme Ruta Nacional Nº	0	1.666.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular de Ruta Nacional N°3 / Ruta Nacional N°251 General Conesa - Empalme Ruta Nacional Nº	0	1.666.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				69		Mantenimiento por Sistema Modular Ruta Nacional N°40 El Sosnedo - Pareditas	0	1.250.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Mantenimiento por Sistema Modular Ruta Nacional N°40 El Sosnedo - Pareditas	0	1.250.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				70		Ruta Nacional Nº 78 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 40 (Río Capayan) - Límite con la Provincia de Catamarca, Sección: Km. 0,00	0	900.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 78 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 40 (Río Capayan) - Límite con la Provincia de Catamarca, Sección: Km. 0,00	0	900.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
				71		Ruta Nacional Nº 40 - 76 - Tramo: Límite con la Provincia de San Juan - Piedra Pintada (Cuesta de Miranda) / Empalme Ruta Nacion	0	900.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 - 76 - Tramo: Límite con la Provincia de San Juan - Piedra Pintada (Cuesta de Miranda) / Empalme Ruta Nacion	0	900.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
			7			Obras de Seguridad Vial								
				1		Ruta 11 - Corredor 1 (200 Km)	0	312.500	312.500	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta 11 - Corredor 1 (200 Km)	0	312.500	312.500	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				2		Ruta N° 35 - Corredor 2 (200 Km)	0	2.094.521	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta N° 35 - Corredor 2 (200 Km)	0	2.094.521	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				4		Ruta 14 - Corredor 4 (30 km)	0	1.575.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta 14 - Corredor 4 (30 km)	0	1.575.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
				7		Obras de Seguridad Vial Grupo III - Pcia. Río Negro	38.713.440	1.693.000	1	0	95,93	4,07	0,00	0,00
					51	Iluminación Cruce RN 251	38.713.440	533.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	Ruta 3 Trat de Circulación Nocturna (Ex Iluminacion)	0	1.160.000	1	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				9		Obras de Seguridad Vial G V - Prov Chaco- Santa Fe	22.139.000	1.383.333	1	0	84,40	1,30	0,00	0,00
					51	R 95- Acc Sur y Norte a Villa Ángela Chaco Prog. Inic. 101	22.139.000	50.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	R 95- Acc a Sáenz Peña Chaco Prog. Inc 1112.88	0	1.333.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				21		R.234 - LA RINCONADA - SAN MARTIN DE LOS ANDES	2.685.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	R.234 - LA RINCONADA - SAN MARTIN DE LOS ANDES	2.685.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				28		R.34 - TRAVESÍA URBANA POR TABOADA	0	77.740	77.740	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					51	R.34 - TRAVESÍA URBANA POR TABOADA	0	77.740	77.740	0	0,00	40,00	0,00	0,00
				29		Ruta Nº 34 - Empalme Ruta Provincial Nº 5 - Pozo Hondo	0	1.746.621	1	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 34 - Empalme Ruta Provincial Nº 5 - Pozo Hondo	0	1.746.621	1	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				38		R.95 - INTERSECCION C/ ACCESO NORTE A VA. ANGELA	9.240.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	R.95 - INTERSECCION C/ ACCESO NORTE A VA. ANGELA	9.240.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				41		R.9-34 - PASO POR METAN	21.187.741	16.135.000	9.335.000	9.231.890	65,10	32,22	0,00	0,00
					51	R.9-34 - PASO POR METAN	21.187.741	16.135.000	9.335.000	9.231.890	65,10	32,22	0,00	0,00
				52		Ruta Nacional Nº 9 Límite Salta/Jujuy - El Carmen	2.714.711	50.000	318.601	318.600	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9 Límite Salta/Jujuy - El Carmen	2.714.711	50.000	318.601	318.600	100,00	0,00	0,00	0,00
				57		Ruta Nacional Nº 35, Empalme Ruta Provincial Nº 10 - Empal	0	15.355.000	6.355.000	4.333.044	25,64	74,36	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 35, Empalme Ruta Provincial Nº 10 - Empal	0	15.355.000	6.355.000	4.333.044	25,64	74,36	0,00	0,00
				60		Ruta Nacional Nº 146, Acceso a Villa de la Quebracha - Inte	0	1.074.583	2.902.502	1.840.278	3,97	96,03	0,00	1,41
					51	Ruta Nacional Nº 146, Acceso a Villa de la Quebracha - Inte	0	1.074.583	2.902.502	1.840.278	3,97	96,03	0,00	1,41
				61		Ruta Nº 9-Empalme Ruta Nacional Nº 52 - Tilcara - Río Purmamarca; km 1752,41	0	1.250.000	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 9-Empalme Ruta Nacional Nº 52 - Tilcara - Río Purmamarca; km 1752,41	0	1.250.000	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				66		Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Límite Con Formosa Acceso a Colonia Benítez - Margarita Belén - La Leonesa y Empalme R	0	61.758	9.272.100	8.324.790	17,90	82,10	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Límite Con Formosa Acceso a Colonia Benítez - Margarita Belén - La Leonesa y Empalme R	0	61.758	9.272.100	8.324.790	17,90	82,10	0,00	0,00
				78		Ruta Nacional Nº 131 Empalme Ruta Nacional N° 12 - Aldea Maria Luisa y Empalme Ruta Provincial N° 11	0	625.000	625.000	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 131 Empalme Ruta Nacional N° 12 - Aldea Maria Luisa y Empalme Ruta Provincial N° 11	0	625.000	625.000	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				79		Ruta Nacional Nº 52 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Provincial Nº 79 Variante Purmamarca	0	82.133	82.133	0	0,00	33,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 52 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Provincial Nº 79 Variante Purmamarca	0	82.133	82.133	0	0,00	33,33	0,00	0,00
				80		Ruta Nacional Nº 151 Límite Río Negro - La Pampa y Empalme Ruta Provincial Nº 14 Km. 150,18 - Km. 269,82	0	1.242.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 151 Límite Río Negro - La Pampa y Empalme Ruta Provincial Nº 14 Km. 150,18 - Km. 269,82	0	1.242.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				81		Ruta Nacional Nº 22 Choele Choel - Empalme Ruta Nacional Nº 250 (Chimpay) Km. 997,51 - Km. 1.048,57	0	112.033	112.033	0	0,00	22,22	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 22 Choele Choel - Empalme Ruta Nacional Nº 250 (Chimpay) Km. 997,51 - Km. 1.048,57	0	112.033	112.033	0	0,00	22,22	0,00	0,00
				82		Obra de Seguridad Vial Travesías Urbanas en el Norte	0	1.041.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Obra de Seguridad Vial Travesías Urbanas en el Norte	0	1.041.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				83		Obra de Seguridad Vial Travesías Urbanas en el Centro	0	1.041.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Obra de Seguridad Vial Travesías Urbanas en el Centro	0	1.041.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				84		Ruta Nacional Nº 38 - Concepción - Empalme Ruta Nacional Nº 65	0	625.000	625.000	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 38 - Concepción - Empalme Ruta Nacional Nº 65	0	625.000	625.000	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				85		Travesía por Tres Arroyos - Ruta Nacional N°228 Calle Monteagudo - Empalme Ruta Nacional Nº 3 Km. 135,63 - Km. 139,67	0	915.958	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					51	Travesía por Tres Arroyos - Ruta Nacional N°228 Calle Monteagudo - Empalme Ruta Nacional Nº 3 Km. 135,63 - Km. 139,67	0	915.958	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				86		Ruta Provincial N°20 Intersección Canalizada con Restitución de Rasantes - Empalme Ruta Provincial Nº 5 B - Quines Km. 254,73	0	1.458.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Provincial N°20 Intersección Canalizada con Restitución de Rasantes - Empalme Ruta Provincial Nº 5 B - Quines Km. 254,73	0	1.458.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				87		Travesía Urbana por Villa Ángela Km. 1015,50 - Km. 1019,85 - Construcción de Colectoras, Mejora de Accesos y Pavimentación de Av	0	1.518.417	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Travesía Urbana por Villa Ángela Km. 1015,50 - Km. 1019,85 - Construcción de Colectoras, Mejora de Accesos y Pavimentación de Av	0	1.518.417	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				88		R1V09 - Travesía Urbana por Funes Km. 316,08	0	1.041.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	R1V09 - Travesía Urbana por Funes Km. 316,08	0	1.041.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				89		Ruta Nacional N°9 Km. 114 - Intersección con Ruta Provincial Nº 208 - Construcción de Rotonda	0	1.648.938	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°9 Km. 114 - Intersección con Ruta Provincial Nº 208 - Construcción de Rotonda	0	1.648.938	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				90		Ruta Nacional N°16 Km. 154 - Km. 156,5 - Travesía Urbana Quitilipi	0	1.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°16 Km. 154 - Km. 156,5 - Travesía Urbana Quitilipi	0	1.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				91		Ruta Nacional N°95 - Km. 996,8 - Km. 998,1 - Acceso a Coronel Du Graty	0	1.333.333	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°95 - Km. 996,8 - Km. 998,1 - Acceso a Coronel Du Graty	0	1.333.333	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				92		Ruta Nacional Nº 89 - Km. 229,4 - Km. 232 - Travesía Urbana Las Breñas	0	1.000.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 89 - Km. 229,4 - Km. 232 - Travesía Urbana Las Breñas	0	1.000.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
				93		Ruta Nacional Nº 89 - Km. 246,7 - Km. 247,9 - Travesía Urbana Charata	0	2.000.000	1	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 89 - Km. 246,7 - Km. 247,9 - Travesía Urbana Charata	0	2.000.000	1	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				94		Ruta Nacional Nº 34 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Límite con Jujuy - Sección: Km. 1134,94 - Km 1138,71	0	1.041.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 34 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Límite con Jujuy - Sección: Km. 1134,94 - Km 1138,71	0	1.041.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				95		Ruta Nacional Nº 152 - Tramo: General Acha - El Carancho , Sección: Km. 72,06 - Remodelación de Intersección con la Ruta Naciona	0	1.024.125	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 152 - Tramo: General Acha - El Carancho , Sección: Km. 72,06 - Remodelación de Intersección con la Ruta Naciona	0	1.024.125	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				96		Ruta Nacional Nº 152 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 35 - El Carancho - Sección: General Acha - S1 y S2 (Km. 0,00 - Km. 72,06	0	1.083.704	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 152 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 35 - El Carancho - Sección: General Acha - S1 y S2 (Km. 0,00 - Km. 72,06	0	1.083.704	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				97		Ruta Nacional Nº 11 - Tramo: Formosa - Límite con Chaco - Sección: Puente sobre Arroyo Salado (Km. 1142,6)	0	1.515.625	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 11 - Tramo: Formosa - Límite con Chaco - Sección: Puente sobre Arroyo Salado (Km. 1142,6)	0	1.515.625	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
				98		Ruta Nacional Nº 81 - Tramo: Formosa - Límite con Chaco - Sección: Puente sobre Arroyo San Hilario (Km. 1161)	0	1.521.875	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 81 - Tramo: Formosa - Límite con Chaco - Sección: Puente sobre Arroyo San Hilario (Km. 1161)	0	1.521.875	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
				99		Obras menores de Seguridad Vial (8)	52.453.607	50.707.800	137.974.748	88.901.064	0,00	100,00	25,00	50,00
					51	Obras menores de Seguridad Vial (8)	52.453.607	50.707.800	137.974.748	88.901.064	0,00	100,00	25,00	50,00
			8			Obras de Conservación Mejorativas - Fase I								
				1		Rutas Varias - Obras menores de Conservación Mejorativa (8)	273.208.989	185.466.375	246.507.154	133.605.502	0,00	100,00	25,00	50,00
					51	Rutas Varias - Obras menores de Conservación Mejorativa (8)	273.208.989	185.466.375	246.507.154	133.605.502	0,00	100,00	25,00	50,00
				2		Ruta Nacional Nº 7 - San Martín - Mendoza - Km. 999 - Km. 1016	4.507.000	46.000	46.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7 - San Martín - Mendoza - Km. 999 - Km. 1016	4.507.000	46.000	46.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				4		Ruta Nacional Nº 148 - Límite con San Luis - Empalme Ruta Provincial Nº14	19.496.585	20.532.667	1.532.667	933.193	31,93	68,07	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 148 - Límite con San Luis - Empalme Ruta Provincial Nº14	19.496.585	20.532.667	1.532.667	933.193	31,93	68,07	0,00	0,00
				7		Ruta Nacional Nº 154 - Empalme Ruta Nacional N° 35 - km 111	25.212.997	110.000	110.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 154 - Empalme Ruta Nacional N° 35 - km 111	25.212.997	110.000	110.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				9		Ruta Nacional Nº 152 -Empalme Ruta Provincial N° 106 - Casa de Piedra	18.447.230	3.101.000	53.936	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 152 -Empalme Ruta Provincial N° 106 - Casa de Piedra	18.447.230	3.101.000	53.936	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				11		Ruta Nº A013 - Empalme Ruta Nacional N° 3 - Empalme Ex Ruta Nacional N° 3	0	870.250	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nº A013 - Empalme Ruta Nacional N° 3 - Empalme Ex Ruta Nacional N° 3	0	870.250	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				21		Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional Nº 86	0	1.250.000	1	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional Nº 86	0	1.250.000	1	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				24		Ruta Nacional Nº 9, Tramo Yala - Empalme Ruta Nacional Nº 5	0	1.312.500	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9, Tramo Yala - Empalme Ruta Nacional Nº 5	0	1.312.500	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
				25		Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme	0	1.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					51	Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme	0	1.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				26		Ruta Nacional Nº 52, Tramo Susques - Empalme Ruta Provincia	0	925.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 52, Tramo Susques - Empalme Ruta Provincia	0	925.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				29		Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Naci	5.394.766	22.741.714	45.036.937	31.738.586	62,13	37,87	2,34	8,31
					51	Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Naci	5.394.766	22.741.714	45.036.937	31.738.586	62,13	37,87	2,34	8,31
				30		Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Naci	26.581.059	15.499.000	18.363.255	16.174.155	58,02	41,98	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Naci	26.581.059	15.499.000	18.363.255	16.174.155	58,02	41,98	0,00	0,00
				31		Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Nacional Nº 34 - Sección IV (2)	39.413.191	2.107.000	7.802.083	7.802.083	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Nacional Nº 34 - Sección IV (2)	39.413.191	2.107.000	7.802.083	7.802.083	100,00	0,00	0,00	0,00
				44		Ruta Nacional N 40 - Tramos Huaco - Límite con La Rioja	0	1.309.722	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N 40 - Tramos Huaco - Límite con La Rioja	0	1.309.722	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				45		Ruta N° 60 -Cortaderas- Las Grutas- Sección II -km.1.465,84-km.1.548,12	9.012.690	9.269.000	1	0	63,35	29,32	0,00	0,00
					51	Ruta N° 60 -Cortaderas- Las Grutas- Sección II -km.1.465,84-km.1.548,12	9.012.690	9.269.000	1	0	63,35	29,32	0,00	0,00
				46		Ruta N° 60 -Fiambalá- Cortaderas - Sección I - km.1.370,75-km.1.465,84 (2)	9.389.206	15.080.000	21.040.049	19.819.561	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta N° 60 -Fiambalá- Cortaderas - Sección I - km.1.370,75-km.1.465,84 (2)	9.389.206	15.080.000	21.040.049	19.819.561	100,00	0,00	0,00	0,00
				47		Ruta N° 95 - Juan José Castelli - Empalme Ruta Provincial N° 3 - Sección II - km.1.229,94-km.1.278,9	0	75.760	75.760	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Ruta N° 95 - Juan José Castelli - Empalme Ruta Provincial N° 3 - Sección II - km.1.229,94-km.1.278,9	0	75.760	75.760	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				48		Ruta N° 95 - Empalme Ruta Provincial N°9 - Juan José Castelli - Sección I -km.1.167,2-km.1.229,94	0	75.623	75.623	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Ruta N° 95 - Empalme Ruta Provincial N°9 - Juan José Castelli - Sección I -km.1.167,2-km.1.229,94	0	75.623	75.623	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Ruta N° 25 - Las Plumas - Los Altares	0	1.250.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta N° 25 - Las Plumas - Los Altares	0	1.250.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				52		Ruta N° 25 - Las Chapas - Las Plumas	0	9.752.333	752.333	0	0,00	44,44	0,00	0,00
					51	Ruta N° 25 - Las Chapas - Las Plumas	0	9.752.333	752.333	0	0,00	44,44	0,00	0,00
				53		Ruta N° 3 - Rotonda Norte (Trelew) - Alto Nivel - Empalme con Ruta Nacional N° 25 y Acceso Base Zar	0	908.333	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta N° 3 - Rotonda Norte (Trelew) - Alto Nivel - Empalme con Ruta Nacional N° 25 y Acceso Base Zar	0	908.333	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				54		Ruta N° 119 - Empalme Ruta Nacional N° 14 y Ruta Nacional N°127 - Alcantarilla Transversal km.44,04 - Sección I - km.0,00 - km.4	9.165.005	9.700.000	15.162.118	7.595.123	83,74	16,26	0,00	0,00
					51	Ruta N° 119 - Empalme Ruta Nacional N° 14 y Ruta Nacional N°127 - Alcantarilla Transversal km.44,04 - Sección I - km.0,00 - km.4	9.165.005	9.700.000	15.162.118	7.595.123	83,74	16,26	0,00	0,00
				55		Ruta N° 119 - Empalme Ruta Nacional N° 14 y Ruta Nacional N°127 - Alcantarilla Transversal km.44,04 - Sección II - km.44,04 - km.	9.070.613	2.312.000	15.887.284	11.814.847	91,01	8,99	0,00	0,00
					51	Ruta N° 119 - Empalme Ruta Nacional N° 14 y Ruta Nacional N°127 - Alcantarilla Transversal km.44,04 - Sección II - km.44,04 - km.	9.070.613	2.312.000	15.887.284	11.814.847	91,01	8,99	0,00	0,00
				56		Ruta N° 119 - Alcantarilla Transversal km. 70,61 - Empalme Ruta Nacional N° 123 / Sección III - km.70,61 - km.109,38	0	9.538.500	1	0	0,00	33,33	0,00	0,00
					51	Ruta N° 119 - Alcantarilla Transversal km. 70,61 - Empalme Ruta Nacional N° 123 / Sección III - km.70,61 - km.109,38	0	9.538.500	1	0	0,00	33,33	0,00	0,00
				64		Ruta N° 157 - Monteagudo - Simoca km.1.175,05 - km. 1.234,70	0	8.347.000	1	0	0,00	33,33	0,00	0,00
					51	Ruta N° 157 - Monteagudo - Simoca km.1.175,05 - km. 1.234,70	0	8.347.000	1	0	0,00	33,33	0,00	0,00
				65		Ruta N° 157 - Lavalle - Monteagudo - km.1.095,21 - km. 1.175,05	0	57.467	57.467	0	0,00	33,33	0,00	0,00
					51	Ruta N° 157 - Lavalle - Monteagudo - km.1.095,21 - km. 1.175,05	0	57.467	57.467	0	0,00	33,33	0,00	0,00
				66		Ruta ex - N° 9 - Empalme Ruta Nacional N° 9 - Puente Lucas Córdoba	0	833.333	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta ex - N° 9 - Empalme Ruta Nacional N° 9 - Puente Lucas Córdoba	0	833.333	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				69		Ruta Nacional Nº 11 Formosa - Límite con Paraguay Puente Loyola	0	750.000	750.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 11 Formosa - Límite con Paraguay Puente Loyola	0	750.000	750.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				71		Ruta Nacional Nº 20 Límite San Luis - San Juan - Caucete Km. 430 - Km. 450 / Km. 469 - Km. 471 / Km. 532 - Km. 547	0	995.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 20 Límite San Luis - San Juan - Caucete Km. 430 - Km. 450 / Km. 469 - Km. 471 / Km. 532 - Km. 547	0	995.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				72		Ruta Nacional Nº 141 Río Bermejo - Difunta Correa Km. 139,45 (Control Policial) - Km. 180,15 (Acceso Difunta Correa)	0	1.010.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 141 Río Bermejo - Difunta Correa Km. 139,45 (Control Policial) - Km. 180,15 (Acceso Difunta Correa)	0	1.010.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				73		Ruta Nacinoal Nº 95 Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Empalme Ruta Provincial Nº 3 Km. 1.197,00 - Km. 1.241,00	0	7.878.300	1	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 95 Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Empalme Ruta Provincial Nº 3 Km. 1.197,00 - Km. 1.241,00	0	7.878.300	1	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				74		Puente Nicolás Avellaneda -Reemplazo de Cables de Izado y Sostenimiento	0	625.000	625.000	0	0,00	8,33	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					51	Puente Nicolás Avellaneda -Reemplazo de Cables de Izado y Sostenimiento	0	625.000	625.000	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				77		Ruta Nacional Nº 40 Río Mayo - Empalme Ruta Nacional Nº 26 Km. 1.390,00 - Km. 1.416,54	0	916.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Río Mayo - Empalme Ruta Nacional Nº 26 Km. 1.390,00 - Km. 1.416,54	0	916.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				78		Ruta Nacional Nº 26 Sarmiento - Empalme Ruta Nacional Nº 40 Km. 138,33 - Km. 160,42	0	1.250.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 26 Sarmiento - Empalme Ruta Nacional Nº 40 Km. 138,33 - Km. 160,42	0	1.250.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
				79		Ruta Nacional Nº 26 Sarmiento - Empalme Ruta Nacional Nº 40 Km. 182,70 - Km. 210,12	0	1.250.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 26 Sarmiento - Empalme Ruta Nacional Nº 40 Km. 182,70 - Km. 210,12	0	1.250.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
				80		Ruta Nacional Nº 158 San Francisco - Empalme Ruta Provincial Nº 13 Km. 76,12	0	1.562.500	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 158 San Francisco - Empalme Ruta Provincial Nº 13 Km. 76,12	0	1.562.500	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
				81		Ruta Nacional Nº 38 Río Cruz del Eje - Límite con La Rioja Km 88,16 - Km Carpetines de Refuerzo de 3cm de Espesor	0	1.666.667	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 38 Río Cruz del Eje - Límite con La Rioja Km 88,16 - Km Carpetines de Refuerzo de 3cm de Espesor	0	1.666.667	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				83		Ruta Nacional Nº152 Km. 160,69 - Empalme R.N.Nº232	0	1.383.625	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº152 Km. 160,69 - Empalme R.N.Nº232	0	1.383.625	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
				84		Ruta Nacional Nº 143 - Paso de los Algarrobos Km. 224,37 - Km. 204,65	0	1.375.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 143 - Paso de los Algarrobos Km. 224,37 - Km. 204,65	0	1.375.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
				85		Ruta Nacional Nº 143 Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos Sección I Km. 148,96 - Km. 177,90	0	2.000.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 143 Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos Sección I Km. 148,96 - Km. 177,90	0	2.000.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
				86		Ruta Nacional Nº 143 Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos Sección II Km. 177,9 - Km. 204,65	0	1.575.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 143 Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos Sección II Km. 177,9 - Km. 204,65	0	1.575.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
				87		Ruta Nacional Nº 40 y Ruta Nacional Nº 242 Zapala - Las Lajas Km. 2.405,35 - Km. 2.454,85 y Las Lajas - Aduana Pino Hachado Km.	17.343.012	11.347.000	39.882.770	30.479.586	74,68	25,32	0,00	7,54
					51	Ruta Nacional Nº 40 y Ruta Nacional Nº 242 Zapala - Las Lajas Km. 2.405,35 - Km. 2.454,85 y Las Lajas - Aduana Pino Hachado Km.	17.343.012	11.347.000	39.882.770	30.479.586	74,68	25,32	0,00	7,54
				88		Ruta Nacional Nº 40 Punta Loyola - Empalme Ruta Nacional Nº 3 Progreso 100,00 - Progreso 125,51	0	4.192.156	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Punta Loyola - Empalme Ruta Nacional Nº 3 Progreso 100,00 - Progreso 125,51	0	4.192.156	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				89		Ruta Nacional Nº 3 Salida Río Gallegos - Límite Internacional con Chile Progreso 2.633,00 - Progreso 2.656,00	0	1.188.889	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 Salida Río Gallegos - Límite Internacional con Chile Progreso 2.633,00 - Progreso 2.656,00	0	1.188.889	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				90		Ruta Nacional Nº 89 Quimili - Suncho Corral Km. 386 - Km. 490	0	3.331.374	1	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 89 Quimili - Suncho Corral Km. 386 - Km. 490	0	3.331.374	1	0	0,00	40,00	0,00	0,00
				91		Ruta Nacional Nº 16 Los Pirpintos - Límite Chaco - Salta Km. 357 - Km. 503	0	6.675.500	675.500	0	0,00	66,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 16 Los Pirpintos - Límite Chaco - Salta Km. 357 - Km. 503	0	6.675.500	675.500	0	0,00	66,67	0,00	0,00
				92		Ruta Nacional Nº 98 Los Tablero - Puente sobre Río Salado Km. 329 - Km. 277	0	1.750.000	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 98 Los Tablero - Puente sobre Río Salado Km. 329 - Km. 277	0	1.750.000	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				93		Ruta Nacional Nº 3 La Herradura - Ushuaia Km. 3.006,12 - Km. 3,049,37	0	3.766.801	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 La Herradura - Ushuaia Km. 3.006,12 - Km. 3,049,37	0	3.766.801	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				95		Ruta Nacional Nº 40 Acceso al Campamento Dirección Nacional de Vialidad -Empalme Ruta Nacional Nº 74 Km. 3.832,9 - Km. 3.857,47	0	1.250.000	1	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Acceso al Campamento Dirección Nacional de Vialidad -Empalme Ruta Nacional Nº 74 Km. 3.832,9 - Km. 3.857,47	0	1.250.000	1	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				96		Ruta Nacional Nº 77 Empalme Ruta Nacional Nº 79 - Empalme Ruta Nacional Nº 38 Km. 0 - Km. 102,51	0	2.450.000	1	0	0,00	11,40	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 77 Empalme Ruta Nacional Nº 79 - Empalme Ruta Nacional Nº 38 Km. 0 - Km. 102,51	0	950.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 77 - Empalme Ruta Nº 79 Km. 37,22 - Km. 57,00 - Empalme Ruta Nº 38 Km. 75,50 - Km. 102,51.	0	1.500.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
				97		Ruta Nacional Nº 79 Desiderio Tello - Chamical Km. 137,00 - Km. 240,08 - Provincia de La Rioja	0	1.937.500	1	0	0,00	11,40	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 79 Desiderio Tello - Chamical km 137 - km 240,09	0	1.187.500	0	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 79 Repavimentación de Calzada y Reacondicionamiento de Banquinas Km. 210,33 - Km. 240,08 Control Policial - Emp	0	750.000	1	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				98		Ruta Nacional Nº 8 Intersección Ruta Provincial Nº 14 - y Ruta Nacional Nº 7 Límite Córdoba-San Luis - Ex Ruta Nacional Nº 148	0	520.833	520.833	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 8 Intersección Ruta Provincial Nº 14 - y Ruta Nacional Nº 7 Límite Córdoba-San Luis - Ex Ruta Nacional Nº 148	0	520.833	520.833	0	0,00	4,17	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
			9			Obras de Conservación Mejorativa - Fase II								
				1		Ruta Nacional Nº 150 - San Roque Km. 223,27 - Zanja Doña Julia Km. 248,69	0	522.917	522.917	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 150 - San Roque Km. 223,27 - Zanja Doña Julia Km. 248,69	0	522.917	522.917	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				2		Ruta Nacional Nº 150 - Zanja Doña Julia Km. 248,69 - Acceso Dique Cuesta del Viento Km. 270,37	0	728.333	728.333	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 150 - Zanja Doña Julia Km. 248,69 - Acceso Dique Cuesta del Viento Km. 270,37	0	728.333	728.333	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				3		Ruta Nacional Nº 150 - Acceso Dique Cuesta del Viento Km. 270,37 - Empalme Ruta Nacional N° 149 Km. 295,67	0	697.917	697.917	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 150 - Acceso Dique Cuesta del Viento Km. 270,37 - Empalme Ruta Nacional N° 149 Km. 295,67	0	697.917	697.917	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				4		Ruta Nacional Nº 150 - Empalme Ruta Nacional N° 149 Km. 295,67 - Peñasquito Km. 323,44	0	918.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 150 - Empalme Ruta Nacional N° 149 Km. 295,67 - Peñasquito Km. 323,44	0	918.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				5		Ruta Nacional Nº 40 - Km. 3656,45 - Km. 3711,38	0	1.029.167	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Km. 3656,45 - Km. 3711,38	0	1.029.167	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				6		Ruta Nacional Nº 151 - Límite Río Negro - La Pampa - Puente sobre Río Colorado	0	625.000	625.000	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 151 - Límite Río Negro - La Pampa - Puente sobre Río Colorado	0	625.000	625.000	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				7		Ruta Nacinoal Nº 64 - Límite Santiago del Estero - Catamarca - Km. 105,86 - Km. 162,06	0	1.250.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacinoal Nº 64 - Límite Santiago del Estero - Catamarca - Km. 105,86 - Km. 162,06	0	1.250.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				8		Ruta Nacional Nº 9 - Humahuaca - Empalme Ruta Provincial 79 - Esquina Blanca - Arroyo Agua Chica	0	6.658.167	658.167	0	0,00	44,44	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9 - Humahuaca - Empalme Ruta Provincial 79 - Esquina Blanca - Arroyo Agua Chica	0	6.658.167	658.167	0	0,00	44,44	0,00	0,00
				9		Ruta Nacional Nº 9 - Tres Cruces - Cangregillos - Lumara - Abra Pampa - Arroyo Chinaito	0	68.419	68.419	0	0,00	44,44	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9 - Tres Cruces - Cangregillos - Lumara - Abra Pampa - Arroyo Chinaito	0	68.419	68.419	0	0,00	44,44	0,00	0,00
				10		Ruta Nacional Nº 52 - Límite Salta / Jujuy - Susques - Río Chucalito	0	1.094.444	1	0	0,00	11,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 52 - Límite Salta / Jujuy - Susques - Río Chucalito	0	1.094.444	1	0	0,00	11,11	0,00	0,00
				11		Ruta Nacional Nº 146 - Luján Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Límite con Catamarca - Km. 0 - Km. 34,99	0	1.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 146 - Luján Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Límite con Catamarca - Km. 0 - Km. 34,99	0	1.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				12		Ruta Nacional Nº 147 - Río El Médano - La Chañarienta - Km. 874,22 - Km. 923,1	0	1.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 147 - Río El Médano - La Chañarienta - Km. 874,22 - Km. 923,1	0	1.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				13		Ruta Nacional Nº 38 - Empalme Av. Almonacid - Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Km. 432,78 - Km. 462,75	0	1.562.500	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 38 - Empalme Av. Almonacid - Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Km. 432,78 - Km. 462,75	0	1.562.500	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
				14		Ruta Nacional Nº 38 - Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Límite con Catamarca - Km. 462,75 - Km. 59,45	0	1.000.000	1	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 38 - Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Límite con Catamarca - Km. 462,75 - Km. 59,45	0	1.000.000	1	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				15		Ruta Nacional Nº 40 - Villa Unión - Las Tucumanesas - Km. 3765,73 - Km. 3780,34	0	433.750	433.750	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Villa Unión - Las Tucumanesas - Km. 3765,73 - Km. 3780,34	0	433.750	433.750	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				16		Ruta Nacional Nº 98 - Límite con Santa Fe - Banderas - Km. 180 - Km. 226	0	2.083.333	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 98 - Límite con Santa Fe - Banderas - Km. 180 - Km. 226	0	2.083.333	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				17		Ruta Nacional Nº 16 - Límite con Chaco - El Cabure - Km. 318 - Km. 388	0	1.250.000	1	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 16 - Límite con Chaco - El Cabure - Km. 318 - Km. 388	0	1.250.000	1	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				18		Ruta Nacional Nº 34 - El Bobadal - Río Ureña - Km. 850 - Km. 905	0	1.250.000	1	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 34 - El Bobadal - Río Ureña - Km. 850 - Km. 905	0	1.250.000	1	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				19		Ruta Nacional Nº 34 - Limite Santiago del Estero - Pampa Pozo - Km. 857,52 - Km. 893,24	0	1.055.556	1	0	0,00	33,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 34 - Limite Santiago del Estero - Pampa Pozo - Km. 857,52 - Km. 893,24	0	1.055.556	1	0	0,00	33,33	0,00	0,00
				20		Ruta Nacional Nº 34 - Pampa Pozo - Límite con Salta - Km. 893,24 - Km. 925,84	0	1.250.000	1	0	0,00	33,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 34 - Pampa Pozo - Límite con Salta - Km. 893,24 - Km. 925,84	0	1.250.000	1	0	0,00	33,33	0,00	0,00
				21		Ruta Nacional Nº 98 - Acceso a la Tigra - Empalme Ruta Nacional Nº 16 - Km. 1078,00 - Km. 1111,48	0	958.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 98 - Acceso a la Tigra - Empalme Ruta Nacional Nº 16 - Km. 1078,00 - Km. 1111,48	0	958.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				22		Ruta Nacional Nº 98 - Empalme Ruta Nacional Nº 16 -Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Km. 1111,48 - Km. 1168,20	0	958.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 98 - Empalme Ruta Nacional Nº 16 -Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Km. 1111,48 - Km. 1168,20	0	958.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				23		Ruta Nacional Nº 3 - San Sebastián - Estancia Sara - Km. 2766,87 - Km. 2790,70	0	1.041.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 - San Sebastián - Estancia Sara - Km. 2766,87 - Km. 2790,70	0	1.041.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				24		Ruta Nacional Nº 3 - Estancia Sara - Cabo Domingo - Km. 2790,70 - Km. 2829,83	0	1.250.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					51	Ruta Nacional Nº 3 - Estancia Sara - Cabo Domingo - Km. 2790,70 - Km. 2829,83	0	1.250.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				25		Ruta Nacional Nº 3 - Kosovo - La Herradura - Km. 2974,42 - Km. 3006,28	0	1.174.375	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 - Kosovo - La Herradura - Km. 2974,42 - Km. 3006,28	0	1.174.375	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				26		Ruta Nacional Nº 16 - Límite con Chaco - El Quebrachal - Km. 503 - Km.577,55	0	1.111.111	1	0	0,00	11,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 16 - Límite con Chaco - El Quebrachal - Km. 503 - Km.577,55	0	1.111.111	1	0	0,00	11,11	0,00	0,00
				27		Ruta Nacional Nº 16 - El Quebrachal - Empalme Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Nacional Nº 34 - Km. 577,55 - Km. 707,25	0	1.361.111	1	0	0,00	44,44	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 16 - El Quebrachal - Empalme Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Nacional Nº 34 - Km. 577,55 - Km. 707,25	0	1.361.111	1	0	0,00	44,44	0,00	0,00
				28		Ruta Nacional Nº 34 - Límite con Santiago del Estero - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Km. 905,29 - Km. 974	0	1.666.667	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 34 - Límite con Santiago del Estero - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Km. 905,29 - Km. 974	0	1.666.667	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				29		Ruta Nacional Nº 34 - Genaral Mosconi - Límite con Bolivia - Km. 1453 - Km. 1488	0	1.111.111	1	0	0,00	11,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 34 - Genaral Mosconi - Límite con Bolivia - Km. 1453 - Km. 1488	0	1.111.111	1	0	0,00	11,11	0,00	0,00
				30		Ruta Nacional Nº 81 - Pluma de Pato - Empalme Ruta Nacional Nº 34 - Km. 1773 - Km. 1863	0	1.041.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 81 - Pluma de Pato - Empalme Ruta Nacional Nº 34 - Km. 1773 - Km. 1863	0	1.041.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				31		Ruta Nacional Nº 3 - Acceso Estancia San Pedro - Ruta Provincial Nº 2 - Arroyo Pirámides - Km. 1352,13 Km. 1372,22	0	1.350.000	1	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 - Acceso Estancia San Pedro - Ruta Provincial Nº 2 - Arroyo Pirámides - Km. 1352,13 Km. 1372,22	0	1.350.000	1	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				33		Ruta Nacional Nº 3 - Ruta Nacional Nº 25 Trelew - Malaspina - Km. 1460 - Km. 1691,45	0	7.568.000	1	0	0,00	33,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 - Ruta Nacional Nº 25 Trelew - Malaspina - Km. 1460 - Km. 1691,45	0	7.568.000	1	0	0,00	33,33	0,00	0,00
				34		Ruta Nacional Nº 1s40 - Empalme Ruta Nacional Nº 23 - Las Bayas	0	1.244.750	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 1s40 - Empalme Ruta Nacional Nº 23 - Las Bayas	0	1.244.750	1	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				35		Ruta Nacional Nº 1s40 - Las Bayas - Límite Río Negro /Chubut	0	1.441.313	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 1s40 - Las Bayas - Límite Río Negro /Chubut	0	1.441.313	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
				36		Ruta Nacional Nº 98 - Empalme Ruta Provincial Nº 11 - Empalme Ruta Provincial Nº 95	0	1.050.000	1	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 98 - Empalme Ruta Provincial Nº 11 - Empalme Ruta Provincial Nº 95	0	1.050.000	1	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				37		Ruta Nacional Nº 12 - Empalme Ruta Provincial Nº 12 y Ruta Provincial Nº 32 - Km. 333,49 - Km. 401,43	0	1.825.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 12 - Empalme Ruta Provincial Nº 12 y Ruta Provincial Nº 32 - Km. 333,49 - Km. 401,43	0	1.825.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
				38		Ruta Nacional Nº 12 - Cerrito - Empalme Ruta Nacional Nº 127 - Km. 489,21 - Km. 500,48	0	1.666.667	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 12 - Cerrito - Empalme Ruta Nacional Nº 127 - Km. 489,21 - Km. 500,48	0	1.666.667	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				39		Ruta Nacional Nº 33 - Bahía Blanca - Trenque Lauquen	0	1.250.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 33 - Bahía Blanca - Trenque Lauquen	0	1.250.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				40		Ruta Nacional N°52 Km. 194,02 - Km. 257,06 - Empalme Ruta Provincial Nº 70 - Límite con Chile	0	2.407.500	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°52 Km. 194,02 - Km. 257,06 - Empalme Ruta Provincial Nº 70 - Límite con Chile	0	2.407.500	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
				41		Ruta Nacional N°79 Ulapes - Desiderio Tello Km. 96,42 - Km. 137,82 - Bacheo y Repavimentación	0	694.444	694.444	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°79 Ulapes - Desiderio Tello Km. 96,42 - Km. 137,82 - Bacheo y Repavimentación	0	694.444	694.444	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				42		Ruta Nacional N°52 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 -El Quemado Km. 35,94 - Empalme Ruta Provincial Nº 79 Km. 62,68 - Repavimentació	0	1.100.000	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°52 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 -El Quemado Km. 35,94 - Empalme Ruta Provincial Nº 79 Km. 62,68 - Repavimentació	0	1.100.000	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				43		Ruta Nacional N°98 Los Tableros - Pinto Km. 241 - Km, 285 - Desbosque, Terraplén, Perfilado	0	1.562.500	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°98 Los Tableros - Pinto Km. 241 - Km, 285 - Desbosque, Terraplén, Perfilado	0	1.562.500	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
				45		Ruta Nacional N°131- Crespo - Arroyo La Ensenada - Km. 21,30 - Km. 23,30 - Construcción de minirotondas Calles Alberdi, Pasteu	0	1.562.500	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°131- Crespo - Arroyo La Ensenada - Km. 21,30 - Km. 23,30 - Construcción de minirotondas Calles Alberdi, Pasteu	0	1.562.500	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
				46		Ruta Nacional N°12 Empalme Ruta Provincial Nº 1 - Río Guayquiraro Límite con Corrientes - Km. 604,7 - Km. 647,2 - Bacheo Fresado	0	1.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°12 Empalme Ruta Provincial Nº 1 - Río Guayquiraro Límite con Corrientes - Km. 604,7 - Km. 647,2 - Bacheo Fresado	0	1.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				47		Ruta Nacional Nº 34 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 50 - Embarcación - Sección: Km. 1329 - Km. 1348	0	1.041.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 34 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 50 - Embarcación - Sección: Km. 1329 - Km. 1348	0	1.041.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
				48		Ruta Nacional Nº 34 - Tramo: Embarcación - Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Sección: Km. 1348 - Km. 1375	0	1.041.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 34 - Tramo: Embarcación - Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Sección: Km. 1348 - Km. 1375	0	1.041.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				49		Ruta Nacional Nº 25 - Tramo: Trelew -Dolavon - Sección: Km. 34,95 - Km. 56,46	0	1.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 25 - Tramo: Trelew -Dolavon - Sección: Km. 34,95 - Km. 56,46	0	1.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
		22				Construcciones								
			2			Pasos Fronterizos y Corredores de Integración (Préstamo BID Nº 1294)								
				3		Ruta 40 Río Mayo - Límite con Santa Cruz	94.661.085	113.376.860	51.359.997	48.322.259	42,98	42,77	11,29	23,00
					51	Ruta 40 Río Mayo - Límite con Santa Cruz	94.661.085	113.376.860	51.359.997	48.322.259	42,98	42,77	11,29	23,00
				6		Límite con Chaco - El Caburé Sección II (2)	63.966.195	50.000	404.771	374.685	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Límite con Chaco - El Caburé Sección II (2)	63.966.195	50.000	404.771	374.685	100,00	0,00	0,00	0,00
				18		CI - Empalme Ruta 3 - Límite con Chile	470.348	30.106.918	13.606.918	11.658.730	11,73	58,85	4,35	4,35
					51	CI - Empalme Ruta 3 - Límite con Chile	470.348	30.106.918	13.606.918	11.658.730	11,73	58,85	4,35	4,35
				34		Ruta 158 Villa María - Río Cuarto	244.064.000	3.000	2.603.108	2.039.556	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta 158 Villa María - Río Cuarto	244.064.000	3.000	2.603.108	2.039.556	100,00	0,00	0,00	0,00
				35		Chucul - Río Cuarto	37.987.000	285.000	285.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Chucul - Río Cuarto	37.987.000	285.000	285.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				41		Mosconi - Tartagal (Avenida Urbana)	0	1.250.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Mosconi - Tartagal (Avenida Urbana)	0	1.250.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				46		Potrerillos - Límite con Chile	0	2.083.333	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Potrerillos - Límite con Chile	0	2.083.333	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				48		KM 351 - KM 370 Límite con Chile	0	1.895.667	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	KM 351 - KM 370 Límite con Chile	0	1.895.667	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				50		Muyano - San Antonio de los Cobres	9.343.533	59.450.876	24.545.417	24.545.417	17,01	58,58	4,99	8,66
					51	Muyano - San Antonio de los Cobres	9.343.533	59.450.876	24.545.417	24.545.417	17,01	58,58	4,99	8,66
				52		Malargüe - Límite con Neuquén KM 350 - KM 370/389/395	231.589.552	1.370.000	47.072.806	45.109.872	87,55	12,45	0,11	10,36
					51	Malargüe - Límite con Neuquén KM 350 - KM 370/389/395	231.589.552	1.370.000	47.072.806	45.109.872	87,55	12,45	0,11	10,36
				53		Gualeguaychú Paso de los Libres	4.710.772.000	75.666.000	253.700.219	158.823.891	98,31	0,83	0,12	0,92
					52	Ruta 14 - Int. RP 20 - Empalme RP J (Colonia Elía)	199.562.000	987.000	164.923.915	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					53	Ruta 14 - Empalme RP J (Colonia Elía) - Arroyo Colman (2)	404.593.000	50.000	50.000	930.625	100,00	0,00	0,00	0,00
					54	Ruta 14 - Arroyo Colman - Empalme RP 29 (2)	433.149.000	50.000	50.000	11.288.003	100,00	0,00	0,00	0,00
					55	Ruta 14 - Empalme RP 29 - Ubajay (2)	494.144.000	157.000	12.165.808	4.395.068	100,00	0,00	0,00	0,00
					56	Ruta 14 - Ubajay - Empalme RN 18 (2)	360.890.000	3.413.000	3.413.000	12.148.640	100,00	0,00	0,00	0,00
					57	Ruta 14 - Empalme RN 18 - Arroyo Ayuí Grande (2)	455.532.000	42.000	42.000	2.242.682	100,00	0,00	0,00	0,00
					58	Ruta 14 - Arroyo Ayuí Grande - Arroyo Mandisoví Grande (2)	347.849.000	50.000	50.000	1.089.441	100,00	0,00	0,00	0,00
					59	Ruta 14 - Arroyo Mandisoví Grande - Río Mocoretá	428.240.000	4.370.000	4.370.000	26.776.307	99,19	0,81	0,16	0,81
					60	Ruta 14 - Río Mocoretá - Arroyo Curupicay	289.102.000	34.728.000	35.728.000	27.193.206	95,69	4,31	0,00	2,26
					61	Ruta 14 - Arroyo Curupicay - Empalme RN 127	258.842.000	3.702.000	3.702.000	16.957.633	98,24	1,76	0,00	1,14
					62	Ruta 14 - Empalme RN 127 - Establecimiento San Agustín (9)	271.701.000	22.278.000	23.349.995	55.527.535	86,67	4,42	1,60	8,71
					63	Ruta 14 - Establecimiento San Agustín - Empalme RP 126	364.207.000	35.000	51.501	16.500	100,00	0,00	0,00	0,00
					64	Ruta 14 - Empalme RP 126 - Empalme RN 117 (2)	279.235.000	50.000	50.000	258.252	100,00	0,00	0,00	0,00
					65	Ruta 117 - Empalme RN 14 - Av. Belgrano Acc.Aeropuerto	123.726.000	3.254.000	3.254.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					66	Ruta Nacional N° 117 - Paso de los Libres - Nuevos Accesos al Centro de Frontera - Acceso a Paso de los Libres	0	2.500.000	2.500.000	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				54		Ruta 9 - Cincuval. Acceso Los Alisos - Provincia Jujuy	0	2.083.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta 9 - Cincuval. Acceso Los Alisos - Provincia Jujuy	0	2.083.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
			3			Obras por Convenio con Provincias								
				1		Obras Menores con Provincias y Municipios (8)	26.826.628	25.400.000	3.400.000	2.378.948	0,00	100,00	25,00	50,00
					51	Obras Menores con Provincias y Municipios (8)	26.826.628	25.400.000	3.400.000	2.378.948	0,00	100,00	25,00	50,00
				2		R Nº76 Vinchina - Alto Jague	70.861.518	21.743.143	1	0	85,04	14,96	0,00	0,00
					51	R Nº76 Vinchina - Alto Jague	70.861.518	21.743.143	1	0	85,04	14,96	0,00	0,00
				7		Conexión Vial La Ríoja - Chilecito Sección II	102.000	207.000	207.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Conexión Vial La Ríoja - Chilecito Sección II	102.000	207.000	207.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				11		Ruta Provincial N°19 - Repavimentación Wanda - Deseado (2)	14.935.009	980.000	4.253.154	4.253.153	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Provincial N°19 - Repavimentación Wanda - Deseado (2)	14.935.009	980.000	4.253.154	4.253.153	100,00	0,00	0,00	0,00
				19		R 3 - Planta LU12-Calle Italia - Autovía	118.014.000	1.545.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	R 3 - Planta LU12-Calle Italia - Autovía	118.014.000	1.545.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				27		R 8 Losa s/ Ex Vías FCGBM - Emp Av. Belgrano	154.575.235	57.911.429	65.138.317	11.109.301	34,56	16,36	0,62	2,05
					51	R 8 Losa s/ Ex Vías FCGBM - Emp Av. Belgrano	154.575.235	56.661.429	63.888.317	11.109.301	61,31	25,79	1,10	3,64
					52	RN A008 AV CIRCUNV DE ROSARIO KM 20,846-KM29.00	0	1.250.000	1.250.000	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				86		Valcheta -Pilcaniyeu	487.439.519	307.771.458	262.204.619	151.647.114	78,36	10,31	1,56	2,79
					55	Ruta 23 Talcahuala - Sierra Colorada	29.983.268	50.000	54.715.614	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					56	R 23 - Sierra Colorada - Los Menucos - Km.226-269	86.716.000	510.000	530.021	20.020	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					58	R.23 - Mquinchao - Jacobacci - Km.340-410	204.163.800	50.000	50.000	3.573.043	100,00	0,00	0,00	0,00
					59	R 23 - Jacobacci - Pilcaniyeu Viejo - Km.410-537	80.458.652	74.750.121	9.750.121	27.938.629	31,80	34,10	2,92	5,77
					60	Ruta Nacional Nº 23, Tramo Comallo - Pilcaniyeu Viejo	40.618.848	128.237.751	125.985.277	34.425.664	18,44	40,78	5,79	12,32
					61	Ruta Nacional Nº 23, Tramo Clemente Onelli - Comallo	45.498.951	103.702.948	70.702.948	38.887.210	30,62	34,69	5,79	13,02
					62	Ruta Nacional Nº 23 Comallo - Pilcaniyeu Viejo	0	470.638	470.638	46.802.548	3,12	41,52	9,21	12,64
				87		Ruta Nacional Nº 242 - Aduana - Límite con Chile	33.024.691	3.447.000	6.672.069	1.378.195	84,67	15,33	0,00	3,94
					51	Aduana - Límite con Chile	33.024.691	3.447.000	6.672.069	1.378.195	84,67	15,33	0,00	3,94
				88		Rutas Nacionales Nº3-281 Caleta Olivia-Gran Bajo San Julián-Pto. Deseado-Emp.Ruta Nacional Nº3	341.170.122	22.565.000	87.980.831	42.980.830	97,58	2,42	0,00	0,94
					51	R3-281-Caleta Olivia-Gran Bajo S.Julián-Pto.Deseado-Emp.R.3	191.102.122	22.515.000	87.930.831	42.980.830	97,37	2,63	0,00	2,63
					52	Ruta Nacional Nº 281 - Empalme Ruta Nacional N° 3 - Puerto	150.068.000	50.000	50.000	0	92,94	7,06	0,00	0,00
				89		Ruta Nacional Nº 149 Las Flores - Iglesias	0	500.000	500.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 149 Las Flores - Iglesias	0	500.000	500.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
			4			Mejoramiento y Reposición de Rutas								
				1		Rehabilitaciones Menores (8)	210.594.393	56.655.340	190.256.501	164.865.730	0,00	100,00	25,00	50,00
					51	Rehabilitaciones Menores (8)	210.594.393	56.655.340	190.256.501	164.865.730	0,00	100,00	25,00	50,00
				5		San Roque-Huaco	196.637.804	23.504.000	6.972.531	6.972.530	96,31	3,69	3,21	3,21
					51	San Roque-Huaco	196.637.804	23.504.000	6.972.531	6.972.530	96,31	3,69	3,21	3,21
				25		Ruta Nacional N° 3 - La Matanza (2)	295.591.986	1.000	562.069	520.795	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	La Matanza Sección II KM 29,2-Km.37,86 (2)	295.591.986	1.000	562.069	520.795	100,00	0,00	0,00	0,00
				30		Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia - Secc. I	133.785.041	58.943.745	43.362.083	22.591.463	29,60	35,20	1,59	2,43
					51	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia - Secc. I	133.785.041	58.943.745	43.362.083	22.591.463	29,60	35,20	1,59	2,43
				31		Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia - Secc. II	206.292.434	85.486.447	64.486.447	22.325.895	26,15	18,09	0,76	2,51
					51	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia - Secc. II	206.292.434	85.486.447	64.486.447	22.325.895	26,15	18,09	0,76	2,51
				39		Río Marapa - Principio de Autopista Secc III	260.906.578	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Río Marapa - Principio de Autopista III	260.906.578	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				41		Variante Paso por Villa María	773.212	236.437	9.488.549	8.518.202	0,00	44,44	0,00	0,00
					51	Variante Paso por Villa María	773.212	236.437	9.488.549	8.518.202	0,00	44,44	0,00	0,00
				42		RN Nº40S-Límite con Chubut Perito Moreno	167.630.000	50.000	13.662.845	13.662.844	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	RN Nº40S-Límite con Chubut Perito Moreno	167.630.000	50.000	13.662.845	13.662.844	100,00	0,00	0,00	0,00
				50		San Martín de los Andes Empalme R Nº 231 Sección III	105.981.728	50.740.882	27.622.593	27.622.592	65,19	34,81	3,62	10,60
					51	San Martín de los Andes Empalme R Nº 231 Sección III	105.981.728	50.740.882	27.622.593	27.622.592	65,19	34,81	3,62	10,60
				51		R N° 3 - Variante Caleta Olivia	177.300.997	53.982.085	60.429.697	24.706.700	47,01	27,65	1,52	3,33
					51	R N° 3 - Variante Caleta Olivia	177.300.997	53.982.085	60.429.697	24.706.700	47,01	27,65	1,52	3,33
				58		R 12 La Paz - Esquina Obra Faltante en Puentes	11.755.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	R 12 La Paz - Esquina Obra Faltante en Puentes	11.755.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				70		Acceso a Parque Nacional Glaciar Perito Moreno	98.199.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Acceso a Parque Nacional Glaciar Perito Moreno	98.199.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				74		RN Nº40 - Emp. Ruta P.11 El Cerrito-Secc.I El Cerrito-Km34	28.418.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	RN Nº40 - Emp. Ruta P.11 El Cerrito-Secc.I El Cerrito-Km34	28.418.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				82		Autopista Rosario - Córdoba (2)	2.742.284.913	4.436.000	85.733.402	35.687.447	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	RN N° 9 - Autopista Rosario - Córdoba - Tramo Amstrong -	526.807.000	2.623.000	83.288.493	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	RN Nº9 - Sección II 36 Empalme RP 59 Ballesteros	911.259.757	24.000	24.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					53	RN Nº9 - Sec. III 36 Empalme RP 59 Lte Córdoba / Sta. Fe (2)	1.304.218.156	1.789.000	2.420.909	35.687.447	100,00	0,00	0,00	0,00
				84		Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Nacional N° 81 - Límite con Chaco	145.782.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Nacional N° 81 - Límite con Chaco	145.782.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				85		Suncho - Corral - Empalme RN Nº34	52.275.444	49.972.364	59.764.187	32.572.751	44,61	34,98	3,13	16,41
					51	Suncho - Corral - Empalme RN Nº34	52.275.444	49.972.364	59.764.187	32.572.751	44,61	34,98	3,13	16,41
				86		Límite con Santa Fe - Bandera	91.426.000	50.000	1.218.293	1.218.293	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Límite con Santa Fe - Bandera	91.426.000	50.000	1.218.293	1.218.293	100,00	0,00	0,00	0,00
				87		RN Nº40S - Malargüe - Barrancas Sección II	42.180.640	145.961.578	92.019.478	25.588.483	13,86	73,83	3,94	8,18
					51	RN Nº40S - Malargüe - Barrancas Sección II	42.180.640	145.961.578	92.019.478	25.588.483	13,86	73,83	3,94	8,18
				88		RN Nº40S - Malargüe - Barrancas Sección III	0	116.972.848	59.773.603	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					51	RN Nº40S - Malargüe - Barrancas Sección III	0	116.972.848	59.773.603	0	0,00	40,00	0,00	0,00
				89		Ruta Nacional N° 288 - Piedrabuena - Tres Lagos	191.166.255	144.717.955	293.170.115	262.476.355	19,33	31,32	4,30	8,87
					51	Ruta Nacional N° 288 - Empalme Ruta Provincial Nº 27 - Empalme Ruta Nacional Nº 73 (Laguna Grande) Km.124,72 - Km. 169,81	167.022.255	74.269.280	222.721.440	104.063.158	23,48	34,01	5,02	10,34
					53	Ruta Nacional Nº288 - Acceso Estancia Chalia - Empalme Ruta Nacional Nº 40 (Tres Lagos) - Km. 230,21 - Km. 273,71	24.144.000	70.448.675	70.448.675	158.413.196	14,82	28,39	3,51	7,25
				90		RN N° 3 - Acceso Sur a Caleta Olivia	0	3.402.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	RN N° 3 - Acceso Sur a Caleta Olivia	0	3.402.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				93		RN Nº40 S Perito Moreno - Bajo Caracoles	253.807.882	132.000	30.000.001	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	RN Nº40 S Perito Moreno - Bajo Caracoles	253.807.882	132.000	30.000.001	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				94		RN Nº3 Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	318.655.000	124.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					52	RN Nº3 Sección Comandante Piedrabuena - Estación Los Álamos	161.730.000	50.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					53	RN Nº3 Sección Estación Los Álamos - Aeropuerto Río Gallegos	156.925.000	74.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				95		RN Nº40 S - P. Moreno - Bajo Caracoles	160.902.000	9.762.000	17.473.992	17.473.991	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	RN Nº40 S - P. Moreno - Bajo Caracoles	160.902.000	9.762.000	17.473.992	17.473.991	100,00	0,00	0,00	0,00
				96		RN Nº40 S - Bajo Caracoles - Tres Lagos	959.778.000	234.205.112	217.205.112	148.132.745	79,45	14,42	1,86	3,67
					51	RN Nº40 S - Bajo Caracoles - Tres Lagos	87.166.000	19.000	19.000	5.556.552	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	Bajo Caracoles-Tres Lagos R Olnie-Las Horquetas Sec. I y II	210.418.000	34.000	34.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					54	Bajo Caracoles-Tres Lagos - Acc Pte.s/Río Chico -Gdor. Gregores	214.229.000	56.750.205	56.750.205	51.311.668	81,83	18,17	1,37	7,41
					55	Bajo Caracoles-Tres Lagos -Gdor.Gregores-Lago Cardiel	204.427.000	14.526.000	10.526.000	7.611.516	87,18	12,82	2,51	2,80
					56	Bajo Caracoles-Tres Lagos - Lago Cardiel -Tres Lagos	102.991.000	112.629.149	99.629.149	83.653.008	33,42	33,29	2,36	4,31
					57	Ruta Nacional Nº 40, Tramp Lago Cardiel - Tres Lagos, Secci	140.547.000	50.246.758	50.246.758	0	69,58	30,42	7,54	11,06
				97		RP Nº12-Empalme RP Nº25-Pico Truncado	286.622.000	5.348.000	68.557.125	28.396.613	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	RP Nº12-Empalme RP Nº25-Pico Truncado Km 245-Pico Truncado	178.326.000	93.000	63.302.125	28.396.613	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	Ruta Provincial N° 12 - Empalme Ruta Provincial N° 25 - Pico Truncado - Gobernador Moyano Provincia de Santa Cruz	108.296.000	5.255.000	5.255.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				98		RN Nº40 S- 28 Noviembre-Rospentek	43.003.549	21.557.000	43.207.828	3.654.984	77,07	21,17	1,04	3,37
					51	RN Nº40 S- 28 Noviembre-Rospentek	43.003.549	21.557.000	43.207.828	3.654.984	77,07	21,17	1,04	3,37
				99		RN Nº40S-Tres Lagos-Empalme RP Nº11	86.506.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	RN Nº40S-Tres Lagos-Empalme RP Nº11	86.506.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			5			Obras por Concesión sin Peaje (COT)								
				1		Ruta 11 - A° 11 Corredor 28 Resistencia - Límite con Paraguay (9)	313.558.448	7.175.000	15.389.950	11.649.485	86,73	1,10	3,06	6,59
					51	Ruta 11 - A° 11 Corredor 28 Resistencia - Límite con Paraguay (9)	313.558.448	7.175.000	15.389.950	11.649.485	86,73	1,10	3,06	6,59
				2		COT 31 Ruta 33 Bahía Blanca - Empalme Ruta Nacional 5	252.973.000	897.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	COT 31 Ruta 33 Bahía Blanca - Empalme Ruta Nacional 5	252.973.000	897.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			6			Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes								
				3		Ruta Nacional N° 12 - Esquina - Goya - Puente sobre 1° Aliviador Río Corrientes	0	4.858.667	1	0	0,00	22,22	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 12 - Esquina - Goya - Puente sobre 1° Aliviador Río Corrientes	0	4.858.667	1	0	0,00	22,22	0,00	0,00
				4		Ruta Nacional N° 12 - Goya - San Roque (Puente obre Río Batelito) - Progresiva 735,68	0	1.211.505	1	0	0,00	33,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 12 - Goya - San Roque (Puente obre Río Batelito) - Progresiva 735,68	0	1.211.505	1	0	0,00	33,33	0,00	0,00
				5		Puente sobre Río Miriñay	0	1.166.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Puente sobre Río Miriñay	0	1.166.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				12		Ruta Nacional Nº 11 - Puente sobre Río San Lorenzo	0	141.667	141.667	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Puente sobre Río San Lorenzo	0	141.667	141.667	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				13		Ruta Nacional Nº11 - Rosario - Santa Fe - Puente sobre Canal Serodino	669.000	3.532.000	1.967.616	1.830.986	48,80	51,20	0,21	2,04
					51	Puente sobre Canal Serodino	669.000	3.532.000	1.967.616	1.830.986	48,80	51,20	0,21	2,04
				14		Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe - Puente sobre Río Colastiné - Progresiva 413,87	5.732.590	2.301.000	2.910.772	0	97,80	2,20	0,00	0,83
					51	Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe - Puente sobre Río Colastiné - Progresiva 413,87	5.732.590	2.301.000	2.910.772	0	97,80	2,20	0,00	0,83
				15		Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo 3º Coronda) - Progresiva 415,52	1.172.000	9.801.000	1.901.570	0	27,24	72,76	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo 3º Coronda) - Progresiva 415,52	1.172.000	9.801.000	1.901.570	0	27,24	72,76	0,00	0,00
				17		Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo 1º Coronda) - Progresiva 417,14	6.405.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo 1º Coronda) - Progresiva 417,14	6.405.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				18		Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo Matadero) - Progresiva 425,54	0	95.000	95.000	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo Matadero) - Progresiva 425,54	0	95.000	95.000	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				19		Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo Bragado) - Progresiva 429,95	0	121.667	121.667	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo Bragado) - Progresiva 429,95	0	121.667	121.667	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				20		Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo de los Padres) - Progresiva 443,03	0	97.500	97.500	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo de los Padres) - Progresiva 443,03	0	97.500	97.500	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				21		Ruta Nacional N° 35 - Villa Mackena - Holmberg (Puente sobre Arroyo El Gato) - Progresiva 670,07	0	9.113.500	1	0	0,00	33,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 35 - Villa Mackena - Holmberg (Puente sobre Arroyo El Gato) - Progresiva 670,07	0	9.113.500	1	0	0,00	33,33	0,00	0,00
				22		Puente sobre Arroyo San Miguel	6.336.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Puente sobre Arroyo San Miguel	6.336.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				24		Puente sobre Río Malargüe	5.221.425	13.555.000	1	0	29,01	70,99	0,00	0,00
					51	Puente sobre Río Malargüe	5.221.425	13.555.000	1	0	29,01	70,99	0,00	0,00
				25		Puente sobre Río Aluminé	10.518.800	28.237.000	3.376.274	3.376.273	28,72	71,28	0,00	0,00
					51	Puente sobre Río Aluminé	10.518.800	28.237.000	3.376.274	3.376.273	28,72	71,28	0,00	0,00
				26		Puente sobre Arroyo Comallo	0	158.333	158.333	0	0,00	8,33	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					51	Puente sobre Arroyo Comallo	0	158.333	158.333	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				27		Puente sobre Río Pilcaniyeu	0	250.000	250.000	0	0,00	33,33	0,00	0,00
					51	Puente sobre Río Pilcaniyeu	0	250.000	250.000	0	0,00	33,33	0,00	0,00
				32		Puente sobre Arroyo San Antonio	0	308.333	308.333	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Puente sobre Arroyo San Antonio	0	308.333	308.333	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				33		Puente sobre Río Graneros	0	183.333	183.333	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Puente sobre Río Graneros	0	183.333	183.333	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				34		Puente sobre Arroyo El Chileno	0	133.667	133.667	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Puente sobre Arroyo El Chileno	0	133.667	133.667	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				39		Puente sobre Río Saladillo	0	250.000	250.000	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Puente sobre Río Saladillo	0	250.000	250.000	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				41		Puente sobre Río Perico y Arroyos	24.470.075	9.760.000	760.000	0	71,13	28,87	0,00	0,00
					51	Puente sobre Río Perico y Arroyos	8.838.075	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 9 - Puente sobre Río Alisos	352.000	9.637.000	637.000	0	11,07	88,93	0,00	0,00
					53	Ruta Nacioanl Nº 9 - Puente sobre Río Perico	15.280.000	73.000	73.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				42		Puente sobre Río Ambascachi	0	125.000	125.000	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Puente sobre Río Ambascachi	0	125.000	125.000	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				43		Puente sobre Río La Viña	0	166.667	166.667	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Puente sobre Río La Viña	0	166.667	166.667	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				44		Puente sobre Arroyo Las Tunas	0	125.000	125.000	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Puente sobre Arroyo Las Tunas	0	125.000	125.000	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				45		Puente sobre Río Carcarañá	0	195.583	195.583	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Puente sobre Río Carcaraña	0	195.583	195.583	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				46		Puente sobre Arroyo Mbigua	0	144.167	144.167	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Puente sobre Arroyo Mbigua	0	144.167	144.167	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				47		Puente sobre Río Chuniapampa	0	125.000	125.000	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Puente sobre Río Chuniapampa	0	125.000	125.000	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				49		RN Nº 34 - Puente Río Caraparí - Km 1480	0	9.780.000	780.000	0	0,00	33,33	0,00	0,00
					51	RN Nº 34 - Puente Río Caraparí - Km 1480	0	9.780.000	780.000	0	0,00	33,33	0,00	0,00
				51		R Nº38 -Tres Puentes -El Portezuelo -Acceso a Sta.Cruz(Paclín)	0	211.250	211.250	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	R Nº38 -Tres Puentes -El Portezuelo -Acceso a Sta.Cruz(Paclín)	0	211.250	211.250	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				52		RN Nº 34-San Pedro - Calilegüa - Puente s/FFCC Belgrano	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	RN Nº 34-San Pedro - Calilegüa - Puente s/FFCC Belgrano	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				53		RN Nº9 - Puente. sobre Río Grande	0	1.666.667	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	RN Nº 9 - Puente. sobre Río Grande	0	1.666.667	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				54		RN Nº34 - Río Piedras - Pichanal - Puente sobe Riacho Seco	52.638.000	84.000	84.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	RN Nº34 - Río Piedras - Pichanal - Puente sobe Riacho Seco	52.638.000	84.000	84.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				55		Ruta Nacional N° 68 - La Viña / Moldes - Puente sobre Río Seco - km 97,77 - Salta	0	755.556	755.556	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 68 - La Viña / Moldes - Puente sobre Río Seco - km 97,77 - Salta	0	755.556	755.556	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				56		R Nº68 - La Viña - Moldes - Puente s/Arroyo Viñaco	0	333.333	333.333	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	R Nº68 - La Viña - Moldes - Puente s/Arroyo Viñaco	0	333.333	333.333	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				57		RN Nº64 - La Banda - Sgo. del Estero	40.389.000	638.000	638.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	R Nº64 - La Banda - Sgo. del Estero	40.389.000	638.000	638.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				59		Ruta Nacional Nº 22 - Puente Río Colorado	0	1.000.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 22 - Puente Río Colorado	0	1.000.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				60		Ruta Nacional Nº 3, Trevelín - Límite con Chile	0	666.667	666.667	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3, Trevelín - Límite con Chile	0	666.667	666.667	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				61		Ruta Nacional Nº 98 - Bandera - Pinto	13.777.351	57.000	57.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 98 - Bandera - Pinto	13.777.351	57.000	57.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				62		Ruta N° 35 - km. 576 - km. 590 - Puente sobre Av. Circunvalación km. 576 - km. 579	0	833.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta N° 35 - km. 576 - km. 590 - Puente sobre Av. Circunvalación km. 576 - km. 579	0	833.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				63		Ruta N° 18 - Empalme Ruta Nacional N° 12 - Empalme Ruta Provincial N° 32 - Puente sobre Arroyo Quebracho y Acceso (km. 46,16)	0	833.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta N° 18 - Empalme Ruta Nacional N° 12 - Empalme Ruta Provincial N° 32 - Puente sobre Arroyo Quebracho y Acceso (km. 46,16)	0	833.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				64		Ruta N° 131 - Empalme Ruta Provinicial N° 11 - Empalme Ruta Nacional N° 12 - Puente sobre Arroyo La Ensenada y Acceso (km.19,10)	0	833.333	171.440	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta N° 131 - Empalme Ruta Provinicial N° 11 - Empalme Ruta Nacional N° 12 - Puente sobre Arroyo La Ensenada y Acceso (km.19,10)	0	833.333	171.440	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				65		Ruta N° 11 - Puente sobre Río Monte Lindo	0	933.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta N° 11 - Puente sobre Río Monte Lindo	0	933.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				66		Ruta N° 232 - Empalme Ruta Nacional N° 152 - Empalme Ruta Nacional 22 - Puente sobre Río Colorado · Goberdor Duval	0	1.083.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					51	Ruta N° 232 - Empalme Ruta Nacional N° 152 - Empalme Ruta Nacional 22 - Puente sobre Río Colorado - Goberdor Duval	0	1.083.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				67		Ruta N° 12 - Límite Corrientes / Misiones - Puente sobre Río Zaimán	0	1.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta N° 12 - Límite Corrientes / Misiones - Puente sobre Río Zaimán	0	1.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				68		Ruta N° 12 - Paraná Miní - Montecarlo - Puente sobre Arroyo Paranay Guazú (km. 1.502,65)	0	1.250.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta N° 12 - Paraná Miní - Montecarlo - Puente sobre Arroyo Paranay Guazú (km. 1.502,65)	0	1.250.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				69		Ruta N° 12 - Paraná Miní - Montecarlo - Puente sobre Arroyo Caraguatay (km. 1.516,16)	0	916.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta N° 12 - Paraná Miní - Montecarlo - Puente sobre Arroyo Caraguatay (km. 1.516,16)	0	916.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				70		Ruta N° 12 - Montecarlo - El Dorado - Puente sobre Arroyo Piray Guazú (km. 1.533,6)	0	1.250.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta N° 12 - Montecarlo - El Dorado - Puente sobre Arroyo Piray Guazú (km. 1.533,6)	0	1.250.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				71		Ruta N° 12 - Posadas - Santa Ana - Ruta Nacional N° 103 - Dos Puentes en Colectoras sobre Arroyo Zaimán	0	1.000.000	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta N° 12 - Posadas - Santa Ana - Ruta Nacional N° 103 - Dos Puentes en Colectoras sobre Arroyo Zaimán	0	1.000.000	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				72		Ruta N° 9 - Salta - La Caldera - Puente sobre Río Vaqueros (km. 1.608,62)	0	833.333	833.333	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta N° 9 - Salta - La Caldera - Puente sobre Río Vaqueros (km. 1.608,62)	0	833.333	833.333	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				73		Ruta N° 9 - Salta - La Caldera - Puente sobre Río Caldera - (km.1.612,21)	0	1.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta N° 9 - Salta - La Caldera - Puente sobre Río Caldera - (km.1.612,21)	0	1.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				74		Ruta N° 34 - Mosconi - Pisquirenda - Puente sobre Arroyo Yacuycito (km.1.450,75)	0	833.333	833.333	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta N° 34 - Mosconi - Pisquirenda - Puente sobre Arroyo Yacuycito (km.1.450,75)	0	833.333	833.333	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				75		Ruta N° 153 - Media Agua - Pedernal - Puente en km. 10,59	0	833.333	833.333	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta N° 153 - Media Agua - Pedernal - Puente en km. 10,59	0	833.333	833.333	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				76		Ruta N° 9 - Empalme Ruta Nacional Nº A012 - Empalme A008 - Puente Acceso a Comuna de Alvear km. 281,67	0	1.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta N° 9 - Empalme Ruta Nacional Nº A012 - Empalme A008 - Puente Acceso a Comuna de Alvear km. 281,67	0	1.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				77		Ruta N° 9 - Empalme Ruta Nacional Nº A012 - Empalme A008 - Puente Acceso a Ciudad de Villa Gobernador Gálvez - km. 284,4	0	1.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta N° 9 - Empalme Ruta Nacional Nº A012 - Empalme A008 - Puente Acceso a Ciudad de Villa Gobernador Gálvez - km. 284,4	0	1.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				78		Ruta N° 38 - Aguilares - Monteros - Puente sobre Río Medina - km. 729,20	2.165.552	1.804.667	1	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Ruta N° 38 - Aguilares - Monteros - Puente sobre Río Medina - km. 729,20	2.165.552	1.804.667	1	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				79		Ruta N° 65 - Empalme Ruta Nacional N° 38 Límite Tucumán Catamarca - Puente sobre Río Chirimayo - km. 17,68	0	833.333	833.333	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta N° 65 - Empalme Ruta Nacional N° 38 Límite Tucumán Catamarca - Puente sobre Río Chirimayo - km. 17,68	0	833.333	833.333	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				80		Ruta Naciona Nº 9 Puente sobre Río Grande - Tumbayá	0	2.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Naciona Nº 9 Puente sobre Río Grande - Tumbayá	0	2.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				81		Ruta Nacional Nº 16 Empalme con Av. Sarmiento y Puente sobre Km. 12,59	0	23.007.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 16 Empalme con Av. Sarmiento y Puente sobre Km. 12,59	0	23.007.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				82		Ruta Nacional Nº 95 Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional Nº 81 Puente Lavalle	0	3.125.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 95 Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional Nº 81 Puente Lavalle	0	3.125.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
				83		Ruta Nacional Nº 95 Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional Nº 86 Puentes sobre Arroyo Pilagá y Monte Lindo	0	3.333.333	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 95 Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional Nº 86 Puentes sobre Arroyo Pilagá y Monte Lindo	0	3.333.333	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				84		Ruta Nacional Nº 95 Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional Nº 86 Puentes sobre Arroyo Pavao y Porteño	0	3.333.333	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 95 Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional Nº 86 Puentes sobre Arroyo Pavao y Porteño	0	3.333.333	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				85		Ruta Nacional N1 34 Empalme Ruta Nacional Nº 50 - Río Seco y Puente sobre Río Bermejo Km. 1340,29	0	2.250.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N1 34 Empalme Ruta Nacional Nº 50 - Río Seco y Puente sobre Río Bermejo Km. 1340,29	0	2.250.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				86		Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Estancia María Luisa	0	8.409.667	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Estancia María Luisa	0	8.409.667	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				87		Complementarias "J/K"-Varios Puentes Solado Ortiz,Río Varela,Río Cambaceres,Río Chico y Río Almanza	0	1.416.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Complementarias "J/K"-Varios Puentes Solado Ortiz,Río Varela,Río Cambaceres,Río Chico y Río Almanza	0	1.416.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				88		Complementarias "A". Varios Puentes sobre Río Chapel Km. 6,5 y Arroyo El Vasco Km. 71,8- Arroyo El Medio y Arroyo El Muerto	0	1.250.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Complementarias "A". Varios Puentes sobre Río Chapel Km. 6,5 y Arroyo El Vasco Km. 71,8- Arroyo El Medio y Arroyo El Muerto	0	1.250.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
				89		Ruta Nacional Nº 38 Aguilares - Monteros Puente sobre Río Gastona Km. 739,64	0	10.065.875	1	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 38 Aguilares - Monteros Puente sobre Río Gastona Km. 739,64	0	10.065.875	1	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				90		Ruta Nacional Nº 7 Límite Córdoba - San Luis y Límite San Luis - Mendoza Km. 674 - Puente sobre Arrooyo Zanjón del Cerro Negro	0	2.083.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7 Límite Córdoba - San Luis y Límite San Luis - Mendoza Km. 674 - Puente sobre Arrooyo Zanjón del Cerro Negro	0	2.083.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				91		Ruta Nacional Nº 9 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº 52 - Tilcara - Quebrada de Hornillos Km. 1.761,9	0	3.500.000	1	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº 52 - Tilcara - Quebrada de Hornillos Km. 1.761,9	0	3.500.000	1	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				92		Recuperación Puente Transbordador Nicolás Avellaneda	0	2.159.694	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Recuperación Puente Transbordador Nicolás Avellaneda	0	2.159.694	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				96		Ruta Nacional Nº 12 - Puente sobre Río Corrientes - Km. 714,50	0	1.250.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 12 - Puente sobre Río Corrientes - Km. 714,50	0	1.250.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				97		Ruta Nacional Nº 9 - Tilcara - Humahuaca - Construcción 3 Puentes y Accesos sobre Río Yacoraite	0	3.394.122	1	0	0,00	22,22	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9 - Tilcara - Humahuaca - Construcción 3 Puentes y Accesos sobre Río Yacoraite	0	3.394.122	1	0	0,00	22,22	0,00	0,00
				98		Ruta Nacional Nº 12 - Arroyo Ita Curuzú - Km. 1509	0	1.670.625	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 12 - Arroyo Ita Curuzú - Km. 1509	0	1.670.625	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				99		Construcción de Puentes de Menor Volumen de Obra (8)	18.501.661	49.621.500	8.621.500	7.476.139	0,00	100,00	25,00	50,00
					51	Construcción de Puentes de Menor Volumen de Obra (8)	18.501.661	49.621.500	8.621.500	7.476.139	0,00	100,00	25,00	50,00
			8			Obras en Circuitos Turísticos								
				1		Corredor de las Misiones	0	375.000	375.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Corredor de las Misiones	0	375.000	375.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				2		Corredor de los Lagos	8.589.000	806.286	806.286	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Corredor de los Lagos	8.589.000	806.286	806.286	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			9			Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase II								
				1		Obra Puente sobre Río Xibi Xibi	0	1.388.889	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Obra Puente sobre Río Xibi Xibi	0	1.388.889	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				2		RN Nº40 Corredor Minero Jujuy	0	44.489.670	1	0	0,00	5,40	0,00	0,00
					51	RN Nº40 Límite con Salta - Emp.R.N.Nº52	0	7.237.342	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					52	RN Nº40 Empalme Ruta Nacional Nº52 - Coranzulí	0	7.590.942	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional 40 Coranzulí - Orosmayo	0	472.147	0	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					54	Ruta Nacional 40 Orosmayo - Paicone	0	14.871.764	0	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					55	Ruta Nacional N°40 Coranzulí - Orosmayo - Sección: Coyahuayma - Orosmayo	0	523.102	0	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					56	RN N°40 Orosmayo - Límite con Bolivia Cusi Cusi - Límite con Bolivia	0	13.794.373	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				3		Ruta Nacional Nº151 Empalme Ruta Nacional Nº143	0	3.055.556	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº151 Empalme Ruta Nacional Nº143	0	3.055.556	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				4		Ruta Nacional Nº3 Enlace Ruta 21 y Ruta Nacional Nº226	137.377.112	3.408.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº3 Enlace Ruta 21 y Ruta Nacional Nº226	137.377.112	3.408.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				5		Ruta Nacional Nº 7, Vía 1 Serranías Puntanas	16.774.279	118.158.381	166.236.527	140.374.369	18,87	60,85	5,77	13,64
					51	Ruta Nacional Nº 7, Límite con Córdoba - Acceso a Fraga	16.774.279	68.287.200	116.365.346	34.937.299	16,04	62,97	8,83	20,54
					53	Ruta Nacional Nº 7 San Luis - Límite con Mendoza	0	49.871.181	49.871.181	0	20,76	59,43	3,73	9,04
				7		Ruta Nacional Nº50 Tramo Pichanal San Ramón de la Nueva Orán	177.531.369	68.271.724	50.249.287	50.249.287	54,97	31,79	2,36	6,96
					51	Ruta Nacional Nº50 Tramo Pichanal San Ramón de la Nueva Orán	177.531.369	68.271.724	50.249.287	50.249.287	54,97	31,79	2,36	6,96
				8		Ruta Nacional Nº86 Tramo Tartagal - Tonono	0	11.978.726	1	0	0,00	44,44	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº86 Tramo Tartagal - Tonono	0	11.978.726	1	0	0,00	44,44	0,00	0,00
				9		Ruta Nacional Nº 51, Tramo Campo Quijano -El Túnel Chorrillos	0	22.217.055	15.038.665	1.575.098	0,32	14,12	0,00	0,49
					51	Ruta Nacional N° 51 - Tramo Campo Quijano -Chorrillos Sección I Km. 26,5 - El Tunal Km. 40	0	6.888.889	6.888.889	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional N° 51 - Tramo Campo Quijano -Chorrillos Sección IIa Puente N° 2 Km. 35,07 - Puente N° 3 Km. 39,5	0	9.994.833	2.816.443	1.575.098	2,63	97,37	0,00	4,11
					53	Ruta Nacional N° 51 - Tramo Campo Quijano -Chorrillos Sección II - El Tunal Km. 34 - Estancia Chorrillos Km. 44	0	5.333.333	5.333.333	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				10		Ruta Nacional Nº40 Tramo San Carlos Cachi y Dársena Cachi	0	25.157.588	14.194.445	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	R.40 - San Carlos La Angostura	0	8.268.700	7.000.001	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					52	R.40 - La Angostura Payogasta	0	10.277.777	7.194.444	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					53	RN Nº40 Payogasta - Esquina Colorada	0	2.888.889	0	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					54	RN Nº40 Esquina Colorada - Límite con Jujuy	0	3.722.222	0	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				12		RN149 USPALLATA LTE C/SAN JUAN SECC EST TAMBILLOS-LTE S JUAN	42.039.488	3.799.667	1	0	13,36	2,67	0,00	0,00
					51	R N Nº149 Estación San Alberto - Est.Tambillos	42.039.488	883.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	R N Nº149 Estación Tambillos - Límite con San Juan	0	1.250.000	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					53	R N Nº149 Barreal - Calingasta	0	1.666.667	1	0	0,00	2,08	0,00	0,00
				16		Obras de Intersección Ruta Nacional 14 y Empalme Ruta Prov.	0	416.667	416.667	0	0,00	8,33	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					51	Obras de Intersección Ruta Nacional 14 y Empalme Ruta Prov.	0	416.667	416.667	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				18		Ruta Nacional 16 - Paso por Sáenz Peña	69.196.000	78.000	969.635	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional 16 - Paso por Sáenz Peña	69.196.000	78.000	969.635	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				22		Obras Ruta Nacional 38 Tramo Montero- J. B. Alberdi	230.825.224	39.384.434	79.465.178	8.592.960	93,95	6,05	0,67	0,67
					51	Obras Ruta Nacional 38 Tramo Montero - J. B. Alberdi	230.825.224	39.384.434	79.465.178	8.592.960	93,95	6,05	0,67	0,67
				24		Ruta Nacional 40 - Tramo El Eje - Río Las Cuevas	300.973.484	48.126.909	57.614.305	21.036.236	72,46	27,54	7,32	7,32
					51	Ruta Nacional 40 - Tramo El Eje - Río Las Cuevas	300.973.484	48.126.909	57.614.305	21.036.236	72,46	27,54	7,32	7,32
				25		Ruta Nacional N° 40 - Puente sobre Río Santa María entre las Localidades de San José y Palo Seco	0	666.667	666.667	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 40 - Puente sobre Río Santa María entre las Localidades de San José y Palo Seco	0	666.667	666.667	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				26		Autovía RN.11 Paso por Resist.- Tr Rda RN16 Acc.Aerop.Resis.	6.715.000	50.000	50.000	0	13,80	0,00	0,00	0,00
					52	Autovía R.N.Nº 89 - Acceso a M. Belén -Cementerio - Autódrom	6.715.000	50.000	50.000	0	13,80	0,00	0,00	0,00
				28		Puente Ferroautomotor Chaco - Corrientes	0	2.066.667	1	0	0,00	1,67	0,00	0,00
					51	Puente Ferroautomotor Chaco - Corrientes	0	2.066.667	1	0	0,00	1,67	0,00	0,00
				29		Ruta Nac.16 Corredor Bioceánico Norte Tramo Metán - Avia	91.038.433	618.772.086	444.772.086	43.642.618	2,48	26,52	1,46	2,59
					51	Ruta Nac.16 Corredor Bioceánico Norte Tramo Metán - Avia	25.722.856	122.494.200	88.290.000	13.900.195	7,22	79,53	3,95	7,26
					52	R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.II	31.813.222	124.024.066	89.392.680	16.166.915	7,86	78,98	9,80	13,15
					53	R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.III	33.502.355	113.518.050	87.794.882	13.575.509	9,29	77,75	1,94	6,33
					54	R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.IV	0	28.161.070	15.863.913	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					55	R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.V	0	24.903.653	14.109.888	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					56	R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.VI	0	54.917.026	44.193.423	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					57	R.16 - Metán- Avia Terai - Secc .VII	0	68.994.705	53.139.467	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					58	R.16 - Metán- Avia Terai - Secc ..VIII	0	28.413.800	16.000.000	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					59	Ruta Nacional Nº 16 - Corredor Bioceánico Norte Sección IX Km. 621.12 - 667.81	0	27.717.383	18.359.700	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					60	Ruta Nacional Nº 16 - Corredor Bioceánico Norte Sección X	0	25.628.133	17.628.133	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				31		Puente Neembucú - Integración Pilar - Bermejo	0	1.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Puente Neembucú - Integración Pilar - Bermejo	0	1.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				33		Pavimentación Acceso Cholila	77.951.062	940.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Pavimentación Acceso Cholila	77.951.062	940.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				35		Obra vial Corcobado-Río Pico y Gualjaina - 1ra Sección	79.627.741	14.509.000	17.702.638	14.722.357	93,63	6,37	0,51	5,45
					51	Obra vial Corcobado-Río Pico y Gualjainea - 1ra Sección	79.627.741	14.509.000	17.702.638	14.722.357	93,63	6,37	0,51	5,45
				37		Ruta Nacional 60 - Empalme Ruta 9 Limite Catamarca km 154	253.075.659	33.063.000	29.063.000	27.774.597	86,66	13,34	0,89	1,27
					51	Ruta Nacional 60 - Empalme Ruta 9 Limite Catamarca km 154	253.075.659	33.063.000	29.063.000	27.774.597	86,66	13,34	0,89	1,27
				38		Ruta Nacional 19 - Tramo San Francisco Córdoba	0	24.509.223	509.223	0	0,00	2,85	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional 19 - Tramo San Francisco Córdoba	0	3.426.370	0	0	0,00	2,08	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 19 , Sección Cañada Jeanmarie - Arroyito	0	6.258.464	0	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 19 , Sección Arroyito - Río Primero	0	6.100.610	35.388	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					54	Ruta Nacional Nº 19 , Sección Río Primero - Montecristo	0	5.473.835	473.835	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					55	Ruta Nacional Nº 19 , Sección Montecristo - Córdoba	0	3.249.944	0	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				46		Puente Binacional Salto - Concordia	0	2.166.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Puente Binacional Salto - Concordia	0	2.166.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				51		Rotonda en Km 30 RN 151 B. del Medio - Río Negro	14.632.912	54.000	54.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Rotonda en Km 30 RN 151 B. del Medio - Río Negro	14.632.912	54.000	54.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				52		RN 288-Tr Empalme RN 3 - La Julia	320.911.052	34.037.000	36.272.258	946.050	91,73	8,27	0,00	0,12
					51	RN 288-Tr Empalme RN 3 - La Julia	320.911.052	34.037.000	36.272.258	946.050	91,73	8,27	0,00	0,12
				53		RN 40-Tr Perito Moreno-Bajo Caracoles,Chimen,Aiken,Punta Loy	379.498.727	6.945.000	35.000.001	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	RN 40-Tr Perito Moreno-Bajo Caracoles,Chimen,Aiken,Punta Loy	241.621.727	6.878.000	34.933.001	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	RN 40-Tr Perito Moreno-Bajo Caracoles,Chimen,Aiken,Punta Loy (Puente Río Chico)	137.877.000	67.000	67.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				64		Ruta 38 - Paso Ext. Cdad Catamarca	131.031.400	19.449.556	93.502	93.500	31,33	4,02	0,00	0,00
					51	RN 38 - Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - Sección 1 (2)	131.031.400	14.394.000	93.501	93.500	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	RN 38 - Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - Sección 2	0	1.000.000	0	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					53	RN 38 - Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - Sección 3	0	2.777.778	0	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					54	RN 38 - Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - Sección 4	0	1.277.778	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				67		Ruta 16 Pte. Gral. Belgrano	37.264.725	78.043.476	2.373.495	447.627	14,55	53,97	0,75	0,79
					51	Ruta 16 Pte. Gral. Belgrano	37.264.725	78.043.476	2.373.495	447.627	14,55	53,97	0,75	0,79
				70		Ruta 3 -Estabilización Cerro Chenque	112.277.859	43.532.903	50.128.033	10.128.033	49,29	40,57	1,86	4,52
					51	Ruta 3 -Estabilización Cerro Chenque	112.277.859	43.532.903	50.128.033	10.128.033	49,29	40,57	1,86	4,52
				71		RP Nº12-Emp RP Nª14-Gualjaina - Enp RN Nº 40	57.310.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	RP Nº12-Emp RP Nª14-Gualjaina - Enp RN Nº 40	57.310.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				72		RP 17 - Trevelin - Corcovado	49.226.000	31.689.000	21.463.825	6.011.956	61,01	25,99	5,75	8,79
					51	RP 17 - Trevelin - Corcovado	49.226.000	31.689.000	21.463.825	6.011.956	61,01	25,99	5,75	8,79
				73		RP 19-Emp RN Nª40-Río Pico	77.764.523	6.941.000	1.941.000	1.258.209	88,85	11,15	0,00	0,00
					51	RP 19-Emp RN Nª40-Río Pico	77.764.523	6.941.000	1.941.000	1.258.209	88,85	11,15	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
				74		RP 56 y 40 - Emp. RPNº20-Emp RNNº40 - Alto Río Senguer	61.540.107	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	RP 56 y 40 - Emp. RPNº20-Emp RNNº40 - Alto Río Senguer	61.540.107	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				85		Puente Reconquista - Goya - Puente Nuevo y Accesos	260.472	8.619.031	1	0	0,00	1,39	0,00	0,00
					51	Puente Reconquista - Goya - Puente Nuevo y Accesos	260.472	8.619.031	1	0	0,00	1,39	0,00	0,00
				87		Ruta 11 - Nueva Av. de Circunvalación de Formosa	0	3.125.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta 11 - Nueva Av. de Circunvalación de Formosa	0	3.125.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				89		R.86 - Gral Güemes - Posta Cambio a Zalazar	411.110.604	807.000	2.329.709	1.943.353	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	R.86 Secc.II - II - Fortín Leyes - San Martín 2	144.183.000	50.000	1.572.709	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					53	R.86 Secc .III - III -San Martín 2 Cabo Primero Lugones	109.148.000	91.000	91.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					54	R.86 Secc IV - IV- Cabo Primero Lugones - Posta Zalazar	157.779.604	666.000	666.000	1.943.353	100,00	0,00	0,00	0,00
				92		RP 1 - Acceso Sur a San Salvador de Jujuy	198.330.000	3.082.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	RP 1 - Acceso Sur a San Salvador de Jujuy	198.330.000	3.082.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				97		R. 145 (ex P224) - Paso Pehuenche - Sección II - B	47.350.801	11.581.000	8.570.018	791.801	80,99	19,01	0,00	0,00
					51	R. 145 (ex P224) - Paso Pehuenche - Sección II - B	47.350.801	11.581.000	8.570.018	791.801	80,99	19,01	0,00	0,00
				98		R. 145 (ex P224) - Paso Pehuenche - Sección II - B	168.192.568	78.000	239.272	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	R. 145 (ex P224) - Paso Pehuenche - Sección III B	168.192.568	78.000	239.272	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				99		Paso Pehuenche Sección III - A - Acceso a Cajón Grande	104.389.000	1.731.300	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Paso Pehuenche Sección III - A - Acceso a Cajón Grande	104.389.000	1.731.300	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			10			Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase III								
				1		Obras Menores Ferrocarril Trasandino	0	2.708.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Obras Menores Ferrocarril Trasandino	0	2.708.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				2		Puente internacional Encarnación - Posadas	0	1.370.875	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Puente internacional Encarnación - Posadas	0	1.370.875	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
				4		R. 40 - Acceso Buta Ranquil y Barrancas	0	162.500	162.500	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	R. 40 - Acceso Buta Ranquil y Barrancas	0	162.500	162.500	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				6		R. 231 - Circ Villa la Angostura	0	8.553.912	5.830.002	5.830.000	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	R. 231 - Circ Villa la Angostura	0	8.553.912	5.830.002	5.830.000	0,00	16,67	0,00	0,00
				7		R. 234 San Martín de los Andes - Emp. RNNº 231	141.371.971	68.000	10.194.254	8.129.233	97,45	2,55	0,35	1,70
					51	R. 234 San Martín de los Andes - Emp. RNNº 231	141.371.971	68.000	10.194.254	8.129.233	97,45	2,55	0,35	1,70
				8		R. 22-Chichinales-Neuquén	633.826.880	259.365.850	118.340.892	29.118.064	40,11	27,36	0,15	0,67
					51	R. 22-Chichinales-Neuquén (2)	272.956.601	43.000	43.000	547.092	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	RN22 CHICHINALES- CIPOLLETTI SECC ACC A GODOY ACC A CERVANT	203.736.808	116.316.918	36.316.918	7.274.191	44,47	30,29	0,00	0,00
					53	RN22 CHICHINALES-CIPOLLETTI SECC ACC CERVANTES ACC JJGOMEZ	113.241.871	98.203.783	65.178.825	21.296.781	17,71	36,57	0,65	2,91
					54	CHICHINALES-CIPOLLETTI ACC A JJGOMEZ-ACC A FERNANDEZ ORO	922.600	471.968	471.968	0	0,00	33,33	0,00	0,00
					55	R22 CHICHINALES CIPOLLETTI FERNANDEZ ORO-Cipolletti	42.969.000	44.330.181	16.330.181	0	42,78	45,78	0,00	0,00
				9		Ruta Nacional N° 23 - Pilcaniyeu Viejo - Empalme Ruta Nacional Nº 237	124.190.000	134.595.031	90.408.354	90.408.352	52,14	32,39	5,44	10,88
					51	Ruta Nacional N° 23 - Pilcaniyeu Viejo - Empalme Ruta Nacional Nº 237 - Secciones I	63.531.000	13.191.200	13.268.201	77.766.552	75,54	24,46	9,92	21,55
					52	Ruta Nacional N° 23 - Pilcaniyeu Viejo - Empalme Ruta Nacional Nº 237 - Secciones II	25.252.000	93.439.831	74.176.153	3.181.262	23,70	39,81	2,89	2,89
					53	Ruta Nacional Nº 23 Pilcaniyeu Viejo - Empalme	35.407.000	27.964.000	2.964.000	9.460.539	66,08	33,92	0,00	3,26
				11		R 258-Mejora Red Vial Bariloche	40.918.534	1.495.090	1.495.090	0	30,30	10,75	0,00	0,00
					51	R 258-Mejora Red Vial Bariloche	38.195.534	1.048.423	1.048.423	0	63,25	18,38	0,00	0,00
					52	Acceso a Bariloche por calles Widerhold y Miramar	2.723.000	50.000	50.000	0	17,00	0,00	0,00	0,00
					53	Reparación de calles Capraro, Onelli y Elordi	0	396.667	396.667	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				13		R 16-Lte. c/Chaco-Emp RN34	0	2.785.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	R 16-Lte. c/Chaco-Emp RN34	0	2.785.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				15		R 150 Ischigualasto-RN 40	705.184.686	89.707.032	23.664.507	22.968.578	90,06	8,87	0,17	0,34
					51	R 150 Ischigualasto-RN 40	228.129.712	42.577.032	8.622.127	20.082.962	82,79	17,21	0,00	0,00
					52	R.150 Ischigualasto-RN 40- Secc 2 - A2	245.720.974	36.096.000	4.008.380	0	82,94	17,06	0,00	0,00
					53	R150-Ischiualasto-RN 40-Caballo Anca-Río Bermejo-Secc.2b	59.021.000	10.984.000	10.984.000	0	82,18	10,18	1,21	2,39
					54	R150-Ischiualasto-RN.40-Río Bermejo-Emp.RN.40-Secc.III	172.313.000	50.000	50.000	2.885.616	100,00	0,00	0,00	0,00
				22		R 168 - Río Colastiné - Túnel Subfluvial Hernandarias	249.616.000	50.000	2.662.680	2.662.680	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	R 168 - Río Colastiné - Túnel Subfluvial Hernandarias	249.616.000	50.000	2.662.680	2.662.680	100,00	0,00	0,00	0,00
				23		R168 Sta FeTúnel Subfluvial Hernd- Intercambiador L.Guardia	0	208.333	208.333	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	R168 Sta FeTúnel Subfluvial Hernd- Intercambiador L.Guardia	0	208.333	208.333	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				24		R178 - Emp. RNNº 33 - Villa Eloisa	220.424.235	42.393.103	39.744.566	39.478.871	78,22	15,37	2,42	5,66
					51	R178 - Emp. RNNº 33 - Villa Eloisa	220.424.235	42.393.103	39.744.566	39.478.871	78,22	15,37	2,42	5,66
				25		R. 178 - Las Rosas - Emp RNNº 34	0	1.666.667	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	R. 178 - Las Rosas - Emp RNNº 34	0	1.666.667	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				31		R 38 Río Marapa (Alberdi) Sec I Acceso a Aguilares	100.015.080	55.364.852	50.364.852	15.689.558	40,12	29,94	4,26	4,26
					51	R 38 Río Marapa (Alberdi) Sec I Acceso a Aguilares	100.015.080	55.364.852	50.364.852	15.689.558	40,12	29,94	4,26	4,26
				32		R 38 R.Marapa (Alberdi) Sec.5 Emp.Traza Actual - Autopista.	118.097.000	2.051.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	R 38 R.Marapa (Alberdi) Sec.5 Emp.Traza Actual - Autopista.	118.097.000	2.051.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				34		Inters. Rutas: 127/P6 - 127/P2 - 12/131/P32 - 18/P32	0	352.083	352.083	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Inters. Rutas: 127/P6 - 127/P2 - 12/131/P32 - 18/P32	0	352.083	352.083	0	0,00	4,17	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
				35		Inters. RN A015 y Calle Rösch (Concordia)	0	141.483	141.483	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Inters. RN A015 y Calle Rösch (Concordia)	0	141.483	141.483	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				37		R. 35 y P102 - Rotonda Intersec. (Castex)	0	652.500	652.500	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	R. 35 y P102 - Rotonda Intersec. (Castex)	0	652.500	652.500	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				38		R 22 - Neuquén - Arroyito Inerst. RN 22 y RN 237	0	809.333	809.333	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	R 22 - Neuquén - Arroyito Inters. RN 22 y RN 237	0	809.333	809.333	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				39		Rotonda Empalme RP 13	128.399.151	27.082.000	41.063.642	26.722.092	76,03	23,97	3,88	12,01
					51	Rotonda Empalme RP 13	128.399.151	27.082.000	41.063.642	26.722.092	76,03	23,97	3,88	12,01
				41		R 3-Ushuaia-Lapataia Inter. Av. H. Yrigoyen / L.N.Alem	0	5.841.223	1	0	0,00	3,27	0,00	0,00
					51	R3-Ushuaia-Lapataia Inter. Av. H. Yrigoyen / L.N.Alem	0	2.785.667	0	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 3 - Ushuaia - Lapataia - Portal Acceso Parque Nacional Tierra del Fuego	0	3.055.556	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				42		R3 V- 1 Rot. Polivalente de Arte - Emp. Vte. RN3	16.012.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	R 3 - V- 1 Rot. Polivalente de Arte - Emp. Vte. RN3	16.012.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				47		R 260 Emp. RN 40 (S) - Emp. RPNº51-Sec. 1 y 2	0	11.142.666	1	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					51	R 260 Emp. RN 40 (S) - Emp. RPNº51-Sec. 1 y 2	0	5.571.333	1	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº260 - Tramo Empalme Ruta Nacional N°40 - Empalme Ruta Provincial N°51 - Sección II	0	5.571.333	0	0	0,00	3,33	0,00	0,00
				48		R 260 Emp. RP 51- Lte. con Chile Sec 1 y 2	0	7.415.000	1	0	0,00	6,67	0,00	0,00
					51	R 260 Emp. RP 51- Lte. con Chile Sec 1 y 2	0	3.553.898	0	0	0,00	6,67	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº260 - Tramo Empalme Ruta Provincial N°51 - Límite con Chile - Sección II: Progresiva 23,00 - Progresiva 45,90	0	3.861.102	1	0	0,00	6,67	0,00	0,00
				49		R 7 Variante paso por Palmira	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	R 7 Variante paso por Palmira	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				52		R 19 Autopista Sta. Fe- San Francisco. Sec 3	226.048.243	33.140.510	32.431.671	30.540.858	94,55	5,45	0,52	2,22
					51	R 19 Autopista Sta. Fe- San Francisco. Sec 3	226.048.243	33.140.510	32.431.671	30.540.858	94,55	5,45	0,52	2,22
				54		COTECAR-Construcción Complejo Terminal de Cargas	126.343.707	466.000	466.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	COTECAR-Construcción Complejo Terminal de Cargas	126.343.707	466.000	466.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				63		R.14 - Emp.RP.20 - Emp. RP 17 - Secc.I	61.423.318	31.900.174	57.168.558	43.308.960	18,85	40,58	2,00	6,11
					51	R.14 - Emp.RP.20 - Emp. RP 17 - Secc.I	61.423.318	31.900.174	57.168.558	43.308.960	18,85	40,58	2,00	6,11
				64		R.14 - Emp.RP.20 - Emp. RP 17 - Secc.II (2)	282.128.485	98.000	47.065.731	12.065.730	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	R.14 - Emp.RP.20 - Emp. RP 17 - Secc.II (2)	282.128.485	98.000	47.065.731	12.065.730	100,00	0,00	0,00	0,00
				65		R.s/n Circunvalación Noroeste (Obra Faltante)	0	5.833.334	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					52	Ruta A019 Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) Ruta Provincial Nº 5 - Ruta Nacional Nº 20	0	1.666.667	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					53	Ruta A019 Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) Ruta Nacional Nº 20 - Ruta Provincial Nº E55	0	1.666.667	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					54	Ruta A019 Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) Ruta Provincial Nº E55 - Avenida Spilimbergo	0	2.500.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				67		Ruta 40 Rospentek - Guer Aike - Rospentek - El Zurdo	643.629.334	149.883.627	122.924.854	52.194.224	65,79	23,87	1,39	4,11
					51	Ruta 40 Rospentek - Guer Aike - Rospentek - El Zurdo	86.597.604	50.556.735	23.597.962	0	37,94	29,79	0,00	0,00
					52	R 40 Secc.II El Zurdo - EA. Bella Vista	166.445.917	97.106.892	97.106.892	51.117.700	53,70	42,74	3,91	11,56
					53	R.40 - Secc.III - EA .Bella Vista - Guer Aike	203.641.813	1.766.000	1.766.000	1.076.524	98,49	1,51	0,00	0,00
					54	RN40 TR ROSPENTEK-GUER AIKE SECC IV EST.BUITRERAS-GUER AIKE	186.944.000	454.000	454.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				72		R.N. N° 3 - Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	515.148.274	58.649.333	134.484.305	73.633.138	79,07	12,00	1,70	3,63
					52	Ruta 3 Fitz Roy Gran Bajo San Julián Km.2026-2088	152.589.000	50.000	75.884.972	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					53	R.N. N° 3 - Fitz Roy - Gran Bajo San Julian - km. 2164,79 -	310.284.274	3.120.000	3.120.000	16.733.044	99,59	0,41	0,04	0,08
					54	R.N. N° 3 - Fitz Roy - Gran Bajo San Julian - km. 2284.79 -	52.275.000	366.000	366.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					55	R.N. N° 3 - Fitz Roy - Gran Bajo San Julian - km. 2088,00 -	0	55.113.333	55.113.333	56.900.093	7,18	53,04	7,52	16,06
				73		R 65 - Emp. RN 38 - Lte. c/Catamarca	0	8.166.667	1	0	0,00	5,28	0,00	0,00
					51	R 65 - Emp. RN 38 - Lte. c/Catamarca	0	1.388.889	0	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 65 Empalme Ruta Nacional Nº 38 - Sección III Alpachiri - Cochuna	0	2.777.778	0	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 65 Empalme Ruta Nacional Nº 38 - Sección IV Cochuna - Límite Tucumán y Catamarca	0	1.666.667	0	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					54	Ruta Nacional N°65 Empalme Ruta Nacional N° 38 - Límite Tucumán/Catamarca - Sección III Subsección II: Km. 28 Cochuna	0	2.333.333	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				76		Puente Internacional Salvador Mazza-Yacuiba	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Puente Internacional Salvador Mazza-Yacuiba	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				79		r.reordenamiento accesoa cosquin - dos puentes	35.683.000	4.833.000	1	0	86,78	13,22	0,00	0,00
					51	reordenamiento accesoa cosquin - dos puentes	35.683.000	4.833.000	1	0	86,78	13,22	0,00	0,00
				80		r.8 - obra de intersecc.-r.n.8-accesoeste-cdad.de la carlota	0	173.333	173.333	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	r.8 - obra de intersecc.- r.n.8-accesoeste-cdad.de la carlot	0	173.333	173.333	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				81		Autovía 16 - Empalme R 63 - Acceso Puerto Tirol	0	1.111.111	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Autovía 16 - E. R. 63 - Acceso Puerto Tirol	0	1.111.111	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				84		R 98 - Bandera - Pinto - Km.60	56.261.154	14.958.667	4.989.860	4.549.601	25,02	3,12	0,00	0,00
					51	R 98 - Bandera - Pinto - Km.60 (2)	56.261.154	7.042.000	3.283.861	4.549.601	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					52	RN98 BANDERA-PINTO SECC II	0	2.916.667	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					53	RN98 BANDERA-PINTO SECC III	0	2.500.000	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					54	RN98 BANDERA-PINTO-SECC IV	0	2.500.000	1.705.999	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				88		R.7 Doble Vía - Santa Rosa - Desaguadero (2)	463.679.189	37.609.000	3.609.000	3.445.554	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	R.7 Doble Vía - Santa Rosa - Desaguadero (2)	333.601.000	50.000	50.000	6.399	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	RN7 Desaguadero - San Martín Sección Desaguadero - La Paz (2)	130.078.189	37.559.000	3.559.000	3.439.155	100,00	0,00	0,00	0,00
				90		R 20 - Villa Dolores - Quinés - Lte.c/ Córdoba	0	1.718.750	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	R 20 - Villa Dolores - Quinés - Lte.c/ Córdoba	0	1.718.750	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
			11			Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase IV								
				6		R 149 - Barrial - Uspallata-Secc.El Leoncito-Lte.con Mendoza	68.091.894	195.000	19.525.314	2.163.681	95,60	4,40	0,00	0,00
					51	R 149 - Barrial - Uspallata-Secc.El Leoncito-Lte.con Mendoza	68.091.894	195.000	19.525.314	2.163.681	95,60	4,40	0,00	0,00
				13		R N° 158 - Autovía San Francisco - Río Cuarto - Provincia de Córdoba	0	21.212.966	1	0	0,00	3,08	0,00	0,00
					51	R N° 158 - Autovía San Francisco - Río Cuarto - Provincia de Córdoba	0	1.208.614	0	0	0,00	2,08	0,00	0,00
					52	R Nº 158 - San Francisco - Las Varillas - Sección Saturnino Laspiur - Las Varillas	0	1.888.889	0	0	0,00	2,08	0,00	0,00
					53	R Nº 158 - Las Varillas - Villa María - Sección Las Varillas Las Playosa	0	3.979.425	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					54	R Nº 158 - Las Varillas Villa María La Playosa Villa María	0	6.330.711	0	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					55	R Nº 158 - Villa María - General Deheza - Sección Villa María Empalme RP Nº 6	0	1.525.000	0	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					56	R Nº 158 - Villa María General Deheza - Sección Empalme RP Nº 6 - General Deheza	0	1.217.083	0	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					57	R Nº 158 - General Deheza - Río IV Sección General Deheza - Puente sobre Río Chucul	0	1.654.583	0	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					58	R Nº 158 - General Deheza Río IV Sección Puente sobre Río Chucul - Río IV	0	2.211.458	0	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					59	Ruta Nacional Nº 158 - San Francisco - Las Varillas; Sección 1B - Quebracho Herrado - Saturnino Laspiur	0	1.197.203	1	0	0,00	2,08	0,00	0,00
				14		R N° 288 - P 73 - Rotonda Intersección RN N° 228 - RP N° 73	0	1.060.800	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	R N° 288 - P 73 - Rotonda Intersección RN N° 228 - RP N° 73	0	1.060.800	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				19		R Nº34 - Fin Multitrocha - Lte.c/Jujuy	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	R Nº34 - Fin Multitrocha - Lte.c/Jujuy	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				29		R Nº 9 - Circunvalación de Sgo. del Estero - Emp. RN 9	80.137.601	4.338.000	8.046.698	8.046.697	88,68	11,32	0,00	0,00
					51	R Nº 9 - Circunvalación de Sgo. del Estero - Emp. RN 9	80.137.601	4.338.000	8.046.698	8.046.697	88,68	11,32	0,00	0,00
				32		R Nº 153 - Conección Vial Los Berros - Barreal - Río Nikes	0	5.505.556	505.556	0	0,00	4,77	0,00	0,00
					51	R Nº153 - Conección Vial Los Berros - Barreal - Río Nikes	0	2.013.889	0	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 153, Sección Ingreso a Túnel - El Portezue	0	1.088.889	0	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 153, Sección El Portezuelo	0	2.402.778	505.556	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				34		R N° 151 - Empalme RP N° 69	11.697.148	57.000	57.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	R N° 151 - Empalme RP N° 69	11.697.148	57.000	57.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				35		R Nº 66 - Perico - El Milagro- Emp. R Nº66-Emp.R Nº34	0	4.166.667	4.166.667	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	R Nº66 - Perico - El Milagro- Emp. RNº 66-Emp. R Nº34	0	4.166.667	4.166.667	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				36		R Nº66 - Perico - El Cuarteadero - Emp. RNº 66- Emp. RNº 34	0	4.166.667	4.166.667	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	R Nº66 - Perico - El Cuarteadero - Emp. RNº 66- Emp. RNº 34	0	4.166.667	4.166.667	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				37		R N° 34 - Límite con Salta - Acceso San Pedro de Jujuy -	0	22.083.332	15.000.001	0	0,00	3,50	0,00	0,00
					51	R N° 34 - Límite con Salta - Acceso San Pedro de Jujuy -	0	8.333.333	7.500.000	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 34 - Acceso San Pedro de Jujuy - Libertador General San Martín	0	8.333.333	7.500.000	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 34, Sección San Pedro - Puente sobre Río	0	3.333.333	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					54	Ruta Nacional Nº 34, Sección Puente sobre Río Ledesma - Ca	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				45		R Nº 157 - Variante Bella Vista - Emp. Aut. RN Nº 38	0	1.005.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	R Nº 157 - Variante Bella Vista - Emp. Aut. RN Nº 38	0	1.005.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				47		R Nº12 - Acc. a San Benito Av. Almafuerte-Acceso Sur a Paraná	0	1.873.788	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	R Nº12 - Acc. a San Benito Av. Almafuerte-Acceso Sur a Paraná	0	1.873.788	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				53		RP Nº6 - Sachayoj - Otumpa - Secc.I	60.413.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	RP Nº6 - Sachayoj - Otumpa - Secc.I	60.413.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				77		R Nº75 - Las Padercitas - Sañogasta	0	1.427.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	R Nº75 - Las Padercitas - Sañogasta	0	1.427.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				78		R Nº154 - Emp. RN Nº35 - Emp. RN Nº22	9.189.244	12.330.000	1	0	39,40	60,60	0,00	0,00
					51	R Nº154 - Emp. RN Nº35 - Emp. RN Nº22	9.189.244	12.330.000	1	0	39,40	60,60	0,00	0,00
				81		R Nº 20 -141- Ciclovía Difunta Correa-Caucete-Empalme R Nº 141	12.733.000	2.575.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	R Nº 20 -141- Ciclovía Difunta Correa-Caucete-Empalme R Nº 141	12.733.000	2.575.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				83		R NºA007 - Red de acceso a la Ciudad de Santa Fe	0	2.016.889	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	R NºA007 - Red de acceso a la Ciudad de Santa Fe	0	2.016.889	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				86		Acceso desde RN Nº 281 a Puerto Deseado (2)	99.780.000	7.032.000	1.084.717	1.084.717	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Acceso desde RN Nº 281 a Puerto Deseado (2)	99.780.000	7.032.000	1.084.717	1.084.717	100,00	0,00	0,00	0,00
				88		R Nº12 - Avda. Las Palmeras - Avda. Juan Doming.	0	110.505	5.709.266	5.709.265	4,66	63,56	0,00	0,00
					51	R.12 - Avda. Las Palmeras - Avda. Juan Doming.	0	110.505	5.709.266	5.709.265	4,66	63,56	0,00	0,00
				92		R. P83 - Emp. RNN 34 - Valle Colorado	8.072.063	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	R. P83 - Emp. RNN 34 - Valle Colorado	6.429.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					54	RP Nº83 - Emp. RNNº 34 - Valle Grande - Colorado - S IV	1.643.063	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
				94		R Nº153 - Media Agua - Los Berros	0	2.708.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	R Nº153 - Media Agua - Los Berros	0	2.708.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				95		R Nº228-P73 - Rotonda en intersección RNNº 228	0	1.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	R Nº228-P73 - Rotonda en intersección RNNº 228	0	1.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				96		R.3-P4 - Puerto Madryn - Trelew	400.642.811	68.206.571	45.206.571	1.549.517	69,19	20,54	0,07	0,15
					51	R.3-P4 - Puerto Madryn - Trelew	400.642.811	68.206.571	45.206.571	1.549.517	69,19	20,54	0,07	0,15
			12			Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase V								
				1		Accesos a localidades desde Rutas Nacionales (8)	9.941.013	55.707.317	6.159.059	4.537.497	0,00	100,00	25,00	50,00
					51	Accesos a localidades desde Rutas Nacionales (8)	9.941.013	55.707.317	6.159.059	4.537.497	0,00	100,00	25,00	50,00
				2		R.40 Fuerte Quemado - Quilmes (12 km.)	61.121.789	35.267.272	1	0	68,83	31,17	0,00	0,00
					51	R.40 Fuerte Quemado - Quilmes (12 km.)	61.121.789	35.267.272	1	0	68,83	31,17	0,00	0,00
				3		RN Nº 9 Pavimentación colectora e iluminación	0	2.708.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	RN Nº 9 Pavimentación Colectora e Iluminación	0	2.708.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				12		RN Nº 127 - Acceso a Conscripto - Bernardi	37.820.078	772.000	772.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	RN Nº 127 - Acceso a Conscripto - Bernardi	37.820.078	772.000	772.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				13		RN Nº 3 - Tolhuin - Hostería Kaiken	0	722.222	722.222	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	RN Nº 3 - Tolhuin - Hostería Kaiken	0	722.222	722.222	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				14		RP Nº 66 - Ameghino - Blaquier	127.103.000	14.000	14.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	RP Nº 66 - Ameghino - Blaquier	127.103.000	14.000	14.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				18		R Nº 3 Vinculación RN Nº 3 Sur y RN Nº 3 Norte	0	15.879.269	159.714	0	0,00	3,88	0,00	0,00
					51	R Nº 3 Vinculación RN Nº 3 Sur y RN Nº 3 Norte	0	3.738.492	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 3 y Ruta Nacional Nº 252, Sección II:	0	1.250.000	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 3 y Ruta Nacional Nº 252, Sección III: Par	0	2.111.111	0	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					54	Ruta Nacional Nº 3 y Ruta Nacional Nº 252, Sección IV: Dist	0	2.083.333	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					55	Intersección Ruta Nacional Nº 3 y Ruta Nacional Nº 229 - Bifurcación Ruta Nacional Nº 3 y Ruta Nacional N°22 - Sección I B: Vari	0	4.196.333	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					56	Ruta Nacional N°33 Camino Parque Sesquicentenario - Sección III B	0	2.500.000	159.714	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				19		R Nº 40 - Tres Esquinas - Límite con Mendoza	0	1.000.000	1	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					51	R Nº 40 - Tres Esquinas - Límite con Mendoza	0	1.000.000	1	0	0,00	3,33	0,00	0,00
				20		R Nº 38 - Paso por Monteros y Avenida de Circunvalación	0	1.458.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	R Nº 38 - Paso por Monteros y Avenida de Circunvalación	0	1.458.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				21		R Nº 288 - Empalme R.N. Nº 3 - Puerto Santa Cruz	109.100.242	68.440.667	46.440.667	11.695.012	24,30	64,89	3,95	4,10
					51	R Nº 288 - Empalme R.N. Nº 3 - Puerto Santa Cruz	109.100.242	68.440.667	46.440.667	11.695.012	24,30	64,89	3,95	4,10
				23		R Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa I	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	R Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa I	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				24		R Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa II	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	R Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa II	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				25		R Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa III	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	R Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa III	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				26		Repavimentación y Pavimentación Calles de Piedra - Provincia	35.842.000	8.532.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Repavimentación y Pavimentación Calles de Piedra - Provincia	35.842.000	8.532.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				29		R Nº 95 - Empalme RP Nº 9 Límite con Formosa	28.218.377	47.118.933	44.644.454	43.089.606	56,96	43,04	7,47	13,47
					51	R Nº 95 - Empalme RP Nº 9 Límite con Formosa	28.218.377	47.118.933	44.644.454	43.089.606	56,96	43,04	7,47	13,47
				30		R Nº 9 - Autovía Tramo: Puente Paraguay - Yala	360.401.755	41.230.724	54.892.279	26.778.269	75,17	22,92	2,44	4,25
					51	R Nº 9 - Autovía Tramo: Puente Paraguay - Puente	360.401.755	41.230.724	54.892.279	26.778.269	75,17	22,92	2,44	4,25
				39		Ruta A008 - Avenida Circunvalación de Rosario	959.990.217	74.141.565	202.766.619	124.208.190	72,62	17,29	1,24	4,35
					51	Ruta A008 - Avenida Circunvalación de Rosario	959.990.217	74.141.565	202.766.619	124.208.190	72,62	17,29	1,24	4,35
				40		R Nº 226 - Empalme RP Nº 65 - Empalme RN Nº 33	291.490.383	5.293.166	1.994.508	1.994.508	45,14	2,50	0,06	0,06
					51	R Nº 226 - Empalme RP Nº 65 - Empalme RN Nº 33 S1	117.649.141	490.000	1.191.342	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	R Nº 226 - Empalme R.P. Nº 65 - Empalme R.N. Nº 33 S2	0	2.083.333	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					53	R Nº 226 - Empalme R.P. Nº 65 - Empalme R.N. Nº 33 S3	173.841.242	949.000	32.333	1.994.508	99,11	0,89	0,23	0,23
					54	R Nº 226 - Empalme R.P. Nº 65 - Empalme R.N. Nº 33 S4	0	1.770.833	770.833	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				42		R Nº 11 - Variante Paso por Resistencia	0	347.222	347.222	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	R Nº 11 - Variante Paso por Resistencia	0	347.222	347.222	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				43		R Nº 3 - RP Nº 2 - A010 - Arroyo Verde - Empalme RN Nº A01	214.629.231	67.000	67.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	R Nº 3 - RP Nº 2 - A010 - Arroyo Verde - Empalme RN Nº A01	214.629.231	67.000	67.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				44		R Nº 9 - Rosario - Carcarañá	0	3.396.083	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	R Nº 9 - Rosario - Carcarañá	0	3.396.083	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				45		R Nº 3 Empalme RP Nº 4 - Empalme RP Nº 6	214.819.688	110.000	21.850.481	15.296.515	95,19	4,81	1,77	3,54
					51	R Nº 3 Empalme RP Nº 4 - Empalme RP Nº 6	214.819.688	110.000	21.850.481	15.296.515	95,19	4,81	1,77	3,54
				46		R Nº 89 - Quimilí - Suncho Corral	0	2.500.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	R Nº 89 - Quimilí - Suncho Corral	0	2.500.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				47		Ruta Nacional Nº 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta	643.040.015	533.166.837	357.141.973	245.580.572	30,93	45,08	4,26	7,99
					51	R Nº 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta - Sección I: Salazar - El Remanzo	354.430.015	71.314.064	21.089.200	245.580.572	70,89	29,11	11,03	19,95

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					52	Ruta Nacional Nº 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta - Sección II El Remanso - Lamadrid	132.859.000	73.460.559	73.460.559	0	70,15	29,85	12,29	21,46
					53	Ruta Nacional Nº 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta - Sección III Lamadrid - Guadalcazar	155.751.000	106.129.589	71.129.589	0	69,37	30,63	1,86	8,12
					54	Ruta Nacional Nº 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta - Sección IV Guadalcazar - El Solitario	0	97.685.680	7.685.680	0	0,00	57,14	0,00	0,00
					55	Ruta Nacional Nº 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta - Sección IV V El Solitario - Puerto Irigoyen	0	95.380.677	94.580.677	0	0,00	57,14	0,00	0,00
					56	Ruta Nacional Nº 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta - Sección IV VI Puerto Irigoyen - Misión San Martín	0	89.196.268	89.196.268	0	0,00	57,14	0,00	0,00
				49		R Nº 34 - Variante de Paso por Rafaela	0	2.916.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	R Nº 34 - Variante de Paso por Rafaela	0	2.916.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				52		R Nº 130 - Variante Paso por Villaguay	0	833.333	833.333	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	R Nº 130 - Variante Paso por Villaguay	0	833.333	833.333	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				60		R Nº 232 (Ex - RP Nº 106) - Empalme RN Nº 152 - Chelforó - Sección 1	0	1.044.317	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	R Nº 232 (Ex - RP Nº 106) - Empalme RN Nº 152 - Chelforó - Sección 1	0	1.044.317	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				61		R Nº 232 (Ex - RP Nº 106) - Empalme RN Nº 152 - Chelforó - Sección 2	0	1.041.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	R Nº 232 (Ex - RP Nº 106) - Empalme RN Nº 152 - Chelforó - Sección 2	0	1.041.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				62		Ruta Nº 232 (Ex - R.P. Nº 106) - Empalme R.N. Nº 152 - Chelf	134.559.502	22.657.000	10.861.816	9.855.450	96,25	3,75	1,35	2,99
					51	Ruta Nº 232 (Ex - R.P. Nº 106) - Empalme R.N. Nº 152 - Chelf	134.559.502	22.657.000	10.861.816	9.855.450	96,25	3,75	1,35	2,99
				63		R Nº 34 - Rosario - Empalme RN Nº A012	31.621.900	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	R Nº 34 - Rosario - Empalme RN Nº A012	31.621.900	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				67		Ruta Ex RP N 20 - Tamariscos - Emp. RP N 56	0	806.125	806.125	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Ex - RP Nº 20 - Tamariscos - Empalme RP Nº 56	0	806.125	806.125	0	0,00	12,50	0,00	0,00
				70		R Nº 150 - Las Flores Límite Internacional con Chile	54.027.323	24.538.000	8.682.497	4.614.876	41,85	58,15	0,00	0,00
					51	R Nº 150 - Las Flores Límite Internacional con Chile	54.027.323	24.538.000	8.682.497	4.614.876	41,85	58,15	0,00	0,00
				79		RN Nº 3 Avenida General Paz - Cañuelas Km. 43.110 Km. 61.383 - Buenos Aires	317.359.000	8.000	8.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	RN Nº 3 Avenida General Paz - Cañuelas Km. 43.110 Km. 61.383 - Buenos Aires	317.359.000	8.000	8.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				83		R Nº 65 (EX- Ruta Nº 365) Empalme R Nº 38 Límite con Catamarca Sección R Nº 38 - Alpachiri	20.038.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	R Nº 65 (EX- Ruta Nº 365) Empalme R Nº 38 Límite con Catamarca Sección R Nº 38 - Alpachiri	20.038.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				88		RN Nº40 Vilicum-Talacasto	0	2.916.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	RN Nº40 Vilicum-Talacasto	0	2.916.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				89		RN Nº40 Talacasto-San Roque	0	1.875.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	RN Nº40 Talacasto-San Roque	0	1.875.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				93		RN Nº101 Acceso Aeropuerto Puerto Iguazú-Andresito	0	78.178	78.178	0	0,00	66,67	0,00	0,00
					51	RN Nº101 Acceso Aeropuerto Puerto Iguazú-Andresito	0	78.178	78.178	0	0,00	66,67	0,00	0,00
				96		RN Nº11 Aut.Resistencia Formosa	0	4.166.667	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 11 - Tramo: Límite con la Provincia de Chaco - Empalme Ruta Nacional Nº 81, Sección 1	0	4.166.667	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 11 - Tramo: Límite con la Provincia de Chaco - Empalme Ruta Nacional Nº 81, Sección 2					0,00	2,78	0,00	0,00
			13			Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI								
				2		RN Nº16 Viaducto en Intersección av Sarmiento-Intersecciones con Av. Savín y RN Nº11	105.174.636	39.678.000	25.248.035	17.857.028	77,53	22,47	2,79	2,79
					51	RN Nº16 Viaducto en Intersección av Sarmiento-Intersecciones con Av. Savín y RN Nº11	105.174.636	39.678.000	25.248.035	17.857.028	77,53	22,47	2,79	2,79
				3		Ruta Nº 2 - Empalme Ruta Nacional N°11 - Riacho He-He	47.263.777	226.000	226.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 2 - Empalme Ruta Nacional N°11 - Riacho He-He	47.263.777	226.000	226.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				4		RN Nº38 Río Marapa (JB Alberdi)-Famaillá	0	12.306.722	11.076.051	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	RN Nº38 Río Marapa (JB Alberdi)-Famaillá	0	12.306.722	11.076.051	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				5		RN Nº40 Paso Externo por la Ciudad de Belén	0	839.500	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	RN Nº40 Paso Externo por la Ciudad de Belén	0	839.500	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				7		RN Nº26 Empalme RN Nº3-Pampa del Castillo	0	4.166.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	RN Nº26 Empalme RN Nº3-Pampa del Castillo	0	4.166.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				8		Conexión Vial Santa Fe - Santo Tomé	0	2.777.778	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Conexión Vial Santa Fe - Santo Tomé	0	2.777.778	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				9		RN Nº237 Av. Bustillo entre S.Carlos de Bariloche y Llao Llao Sección I	0	46.296	46.296	0	0,00	44,44	0,00	0,00
					51	RN Nº237 Av. Bustillo entre S.Carlos de Bariloche y Llao Llao Sección I	0	46.296	46.296	0	0,00	44,44	0,00	0,00
				10		RN Nº237 Av. Bustillo entre S.Carlos de Bariloche y Llao Llao Sección II	26.586.145	21.152.000	4.652.000	1.031.884	60,44	39,56	0,00	0,00
					51	RN Nº237 Av. Bustillo entre S.Carlos de Bariloche y Llao Llao Sección II	26.586.145	21.152.000	4.652.000	1.031.884	60,44	39,56	0,00	0,00
				11		RN Nº68 El Carril-Río Ancho	0	5.125.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	RN Nº68 El Carril-Río Ancho	0	5.125.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				12		RN Nº40 Mendoza-Límite con San Juan	0	500.000	500.000	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	RN Nº40 Mendoza-Límite con San Juan	0	500.000	500.000	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				16		Ruta Nacional Nº 51 San Antonio de los Cobres - Paso Sico	0	15.887.251	9.887.251	0	0,00	4,50	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					51	Ruta Nacional Nº 51 San Antonio de los Cobres - Paso Sico - San Antonio de los Cobres - Mina La Poma	0	3.151.140	0	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 51 San Antonio de los Cobres - Paso Sico - Mina La Poma - Alto Chorrillos	0	6.291.667	5.662.500	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 51 San Antonio de los Cobres - Paso Sico - Alto Chorrillos Km. 180,00 - Paso de Sico Km. 289,00	0	3.944.444	3.550.000	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					54	Ruta Nacional N°51 San Antonio de los Cobres (Campo Amarillo) (km 199) - P° de Sico (km 289).	0	2.500.000	674.751	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				17		RN Nº118 Empalme RN Nº12-Empalme RN Nº5	594.744	5.447.000	1	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	RN Nº118 Empalme RN Nº12-Empalme RN Nº5	594.744	5.447.000	1	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				18		RN Nº123 Emp.RN Nº12-Emp. RN Nº119	0	1.437.500	1	0	0,00	6,25	0,00	0,00
					51	RN Nº123 Emp.RN Nº12-Emp. RN Nº119	0	1.437.500	1	0	0,00	6,25	0,00	0,00
				19		RN Nº12 Gral.Galarza-Nogoyá	0	1.600.000	1	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					51	RN Nº 12 Gral.Galarza-Nogoyá	0	1.600.000	1	0	0,00	3,33	0,00	0,00
				20		Ruta s/nº Nogoyá-Villaguay	0	1.555.556	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta s/nº Nogoyá-Villaguay	0	1.555.556	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				22		RN Nº52 Empalme Ex RNNº40 Susques	0	875.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	RN Nº52 Empalme Ex RNNº40 Susques	0	875.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
				23		RN Nº52 Susques-Emp.RPNº16	0	375.000	375.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	RN Nº52 Susques-Emp.RPNº16	0	375.000	375.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				24		RN Nº 40 Paicone-La Quiaca	0	9.166.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	RN Nº 40 Paicone-La Quiaca	0	2.916.667	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 40, Tramo Paicone - Ex Ruta Provincial Nº	0	2.916.667	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 40, Tramo Paicone - Ex Ruta	0	3.333.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				25		RN Nº76 Punta de Agua-Pircas Negras	0	1.250.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	RN Nº76 Punta de Agua-Pircas Negras	0	1.250.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				26		RN Nº7 Acceso Este a Mendoza (2)	0	1.833.333	12.061.249	694.385	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	RN Nº7 Acceso Este a Mendoza (2)	0	1.833.333	12.061.249	694.385	100,00	0,00	0,00	0,00
				27		RN Nº7 Empalme RN Nº40 Límite con Chile	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 Uspallata - Límite con Chile	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				28		RN Nº14 L.N.Alem-Oberá	0	2.777.778	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	RN Nº14 L.N.Alem-Oberá	0	2.777.778	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				29		RN Nº12 Variante Yabebiry	0	1.111.111	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	RN Nº12 Variante Yabebiry	0	1.111.111	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				30		RN Nº12 Variante por Gobernador Roca	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	RN Nº12 Variante por Gobernador Roca	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				31		RN Nº86 Misión La Paz-Tonono	0	2.500.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	RN Nº86 Misión La Paz-Tonono	0	2.500.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				32		Autovía RNNºAO12	0	3.333.333	1	0	0,00	2,08	0,00	0,00
					51	Autovía RNNºAO12	0	3.333.333	1	0	0,00	2,08	0,00	0,00
				33		RN Nº33 Variante por Pérez	0	1.388.889	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	RN Nº33 Variante por Pérez	0	1.388.889	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				34		RN Nº11 Empalme RN Nº 98 - Límite con Chaco	0	2.179.470	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	RN Nº11 Empalme RN Nº 98 - Límite con Chaco	0	2.179.470	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				35		Ruta Nacional Nº 11 - Recreo-San Justo-Autovía Santa Fe	0	2.777.778	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	RN Nº11 Recreo - San Justo	0	2.777.778	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				36		RN Nº3 Hito 1-San Sebastián	389.935.829	70.415.760	97.700.146	92.017.301	56,90	28,73	1,46	4,17
					51	RN Nº3 Hito 1-San Sebastián	389.935.829	70.415.760	97.700.146	92.017.301	56,90	28,73	1,46	4,17
				37		RN Nº38 Río Marapa-Famaillá	0	15.564.665	11.198.200	0	0,00	2,98	0,00	0,00
					51	RN Nº38 Río Marapa-Famaillá	0	12.442.443	11.198.199	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 38, Tramo Río Marapa - Famaillá Duplicació	0	2.072.222	0	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					53	Acceso a Bariloche por calles Widerhold y Miramar	0	1.050.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				38		RN Nº38 Acceso Sur a Catamarca	0	1.858.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	RN Nº38 Acceso Sur a Catamarca	0	1.858.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				39		RN Nº35 Paso por Santa Rosa	0	833.333	833.333	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	RN Nº35 Paso por Santa Rosa	0	833.333	833.333	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				40		RN Nº35 Paso por Ataliva Roca	11.834.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	RN Nº35 Paso por Ataliva Roca	11.834.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				41		Ruta Nacional Nº 16 - Límite Corrientes Chaco - Makalle	0	4.333.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	RN Nº16 Viaducto y adecuac hidráulica intersección.AvdaSarmiento	0	3.333.333	0	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 16 - Límite Corrientes Chaco - Makalle - Intersección Ruta Nacional Nº 11 Km. 17,56	0	1.000.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				42		RN Nº9 Intersección con RP Nº17	0	2.514.500	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	RN Nº9 Intersección con RP Nº17	0	2.514.500	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				43		RN Nº20-148 Circunvalación sur a Villa Dolores	41.658.106	12.615.000	17.211.895	13.156.068	70,23	27,48	0,68	3,49

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					51	RN Nº20-148 Circunvalación sur a Villa Dolores	41.658.106	12.615.000	17.211.895	13.156.068	70,23	27,48	0,68	3,49
				44		RN Nº40 Albardón-Talacasto	0	583.333	583.333	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	RN Nº40 Albardón-Talacasto	0	583.333	583.333	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				45		RN Nº25 Autovía Trelew-Gaimán	188.273.847	50.000	30.341.112	5.341.112	99,58	0,42	0,00	0,07
					51	RN Nº25 Autovía Trelew-Gaimán	188.273.847	50.000	30.341.112	5.341.112	99,58	0,42	0,00	0,07
				46		RN Nº26 Pampa del Castillo-Cerro Dragón	0	1.111.111	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	RN Nº26 Pampa del Castillo-Cerro Dragón	0	1.111.111	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				47		Ruta Nacional Nº12 Empedrado-Paso de la Patria	0	1.875.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº12 Empedrado-Paso de la Patria	0	1.875.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				48		Ruta Nacional Nº12 Límite con Entre Ríos-Goya	0	1.805.556	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº12 Límite con Entre Ríos-Goya	0	1.805.556	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				50		RN Nº143 San Rafael-Las Paredes km 664-km 668,60	0	636.667	636.667	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	RN Nº143 San Rafael-Las Paredes km 664-km 668,60	0	636.667	636.667	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				51		RN Nº40 Pie de Médano-Sta María-Río Yapaz	4.911.851	4.517.000	18.413.981	18.413.980	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	RN Nº40 Pie de Médano-Sta María-Río Yapaz	4.911.851	4.517.000	18.413.981	18.413.980	100,00	0,00	0,00	0,00
				52		RN Nº95 Acceso Oeste a Villa Angela	0	1.000.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	RN Nº95 Acceso Oeste a Villa Angela	0	1.000.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				54		RN Nº12 Itaibaté-Ituzaingó-Empalme RN Nº118	0	500.000	500.000	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	RN Nº12 Itaibaté-Ituzaingó-Empalme RN Nº118	0	500.000	500.000	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				55		RN Nº14 Empalme RP Nº40-Empalme RP Nº120-Variante Virasoro	0	2.777.778	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	RN Nº14 Empalme RP Nº40-Empalme RP Nº120-Variante Virasoro	0	2.777.778	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				57		RN Nº9 Villa del Totoral-Límite con Chile	326.910.876	42.110.667	31.077.237	27.588.200	73,65	17,57	0,10	1,16
					51	RN Nº9 Villa del Totoral-Límite con Chile	326.910.876	42.110.667	31.077.237	27.588.200	73,65	17,57	0,10	1,16
				58		Camino al Complejo Recreativo de Ezeiza	101.419.006	635.000	635.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Camino al Complejo Recreativo de Ezeiza	101.419.006	635.000	635.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				59		R.143 Unión R.Nº143 y 146	0	1.373.833	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	R.143 Unión R.Nº143 y 146	0	1.373.833	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				60		RN Nº40 Luján de Cuyo Tunuyán-Sección III Anchoris RPNº96	163.257.056	57.841.744	60.650.666	57.780.615	63,95	36,05	0,66	2,44
					51	RN Nº40 Luján de Cuyo Tunuyán-Sección III Anchoris RPNº96	163.257.056	57.841.744	60.650.666	57.780.615	63,95	36,05	0,66	2,44
				61		RN Nº40 Luján de Cuyo Tunuyán S IV Variante por Tunuyán	0	1.875.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	RN Nº40 Luján de Cuyo Tunuyán S IV Variante por Tunuyán	0	1.875.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				62		Ruta Nacional Nº 149 Pachaco - Calingasta Tramo: km 100 -	0	4.722.222	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 149 Pachaco - Calingasta Tramo: km 100 -	0	3.333.333	0	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 149 Pachaco - Calingasta Tramo: km 120 -	0	1.388.889	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				63		Ruta Nacional Nº 40 - Estabilización de Taludes - Provincia	0	583.333	583.333	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Estabilización de Taludes - Provincia	0	583.333	583.333	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				64		Ruta Nacional Nº 40, tramo empalme Ruta Nacional Nº 7 (Acceso Este)-Calle Azcuénaga-Remodelación Intercambiador.	57.346.736	50.000	17.446.858	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40, tramo empalme Ruta Nacional Nº 7 (Acceso Este)-Calle Azcuénaga-Remodelación Intercambiador.	57.346.736	50.000	17.446.858	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				65		Ruta Nacional Nº 25 Duplicación de Calzada - Tramo:Rawson -	0	2.500.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 25 Duplicación de Calzada - Tramo:Rawson -	0	2.500.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				66		Ruta Nacional Nº 25 Duplicación de Calzada - Tramo:Trelew -	0	3.333.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 25 Duplicación de Calzada - Tramo:Trelew -	0	3.333.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				67		Ruta Nacional Nº 40 Acceso Sur a Mendoza- Provincia de Mend	0	2.111.150	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Acceso Sur a Mendoza- Provincia de Mend	0	2.111.150	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				68		Construcción Puente Ruta Nacional Nº 40 Empalme Ruta Nacion	7.288.000	1.492.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Puente Ruta Nacional Nº 40 Empalme Ruta Nacion	7.288.000	1.492.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				69		Ruta Nacional Nº 11 Pavimentación Acceso a Margarita Belén	0	1.100.000	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 11 Pavimentación Acceso a Margarita Belén	0	1.100.000	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				70		Empalme Ruta Nacional N° 14 - Empalme Ruta Nacional N° 7 y	71.037.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Empalme Ruta Nacional N° 14 - Empalme Ruta Nacional N° 7 y	71.037.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				71		Construcción Campamento Zarate - Provincia de Buenos Aires	0	2.500.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Construcción Campamento Zarate - Provincia de Buenos Aires	0	2.500.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
				72		Pavimentación de Calles Colectoras Monteros - San Martín de	221.592	10.841.000	5.841.000	4.051.669	35,62	64,38	0,00	0,00
					51	Pavimentación de Calles Colectoras Monteros - San Martín de	221.592	10.841.000	5.841.000	4.051.669	35,62	64,38	0,00	0,00
				74		Ruta Nacional Nº 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Tramo: Los Menu	157.379.771	16.203.212	86.817.088	58.600.102	47,70	26,04	9,73	16,99
					51	Ruta Nacional Nº 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Tramo: Los Menudos (12)	157.379.771	15.942.800	86.556.676	29.851.461	96,35	3,65	3,05	5,13
					52	Ruta Nacional Nº 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Tramo:Maquincha	0	260.412	260.412	28.748.642	0,00	47,98	16,28	28,62
				75		Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: El Sosneado - Pareditas - Pro	92.560.580	173.784.569	265.020.682	223.590.652	14,90	47,02	7,41	14,39
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: El Sosneado - La Jaula - Provi	25.817.256	71.165.661	86.743.143	94.926.967	8,95	49,66	3,44	8,76
					52	Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: La Jaula - Empalme Ruta Provin	66.743.324	102.618.908	178.277.539	128.663.685	27,62	41,36	15,90	26,42
				76		Repavimentación de Avenida Ballofet - Provincia de Mendoza	0	833.333	833.333	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Repavimentación de Avenida Ballofet - Provincia de Mendoza	0	833.333	833.333	0	0,00	8,33	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
				77		Ruta Nacional Nº 40 Límite con San Juan - Provincia de Mend	0	466.081	466.081	0	0,00	33,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Límite con San Juan - Provincia de Mend	0	466.081	466.081	0	0,00	33,33	0,00	0,00
				78		Repavimentación Ruta Nacional Nº 11 - Tramo: Rotonda Cruz d	69.982.746	77.142.345	16.290.266	15.590.228	44,99	30,01	1,74	2,68
					51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 11 - Tramo: Rotonda Cruz d	69.982.746	77.142.345	16.290.266	15.590.228	44,99	30,01	1,74	2,68
				79		Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 11 - Tramo	0	3.333.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 11 - Tramo	0	3.333.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				80		Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 22 - Tramo	16.884.040	100.049.741	50.365.250	30.342.180	13,72	64,71	1,63	5,09
					51	Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 22 - Tramo	16.884.040	100.049.741	50.365.250	30.342.180	13,72	64,71	1,63	5,09
				81		Ruta Nacional Nº 3 - Variante Circunvalación Autovía Comodo	0	1.666.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 - Variante Circunvalación Autovía Comodo	0	1.666.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				83		Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Bardas Blancas - Malargüe - Pr	0	3.125.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Bardas Blancas - Malargüe - Pr	0	3.125.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				84		Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 9 - Tramo:	0	11.630.159	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 9 - Tramo:	0	4.248.142	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					52	Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 9 - Tramo:	0	4.178.500	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					53	Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 9 - Tramo:	0	3.203.517	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				85		Ruta Nacional Nº 76 - Tramo: Quebrada Santo Domingo - Pirca	137.644.302	61.974.600	43.190.703	27.182.537	24,10	60,72	0,00	2,43
					51	Ruta Nacional Nº 76 - Tramo: Quebrada Santo Domingo - Pirca	137.644.302	61.974.600	43.190.703	27.182.537	24,10	60,72	0,00	2,43
				86		Ruta Nacional Nº 75 - Tramo: Las Padercitas - Dique Los Sauce	0	2.555.556	20.164.479	12.089.176	0,19	34,22	1,38	3,24
					51	Ruta Nacional Nº 75 - Tramo: Las Padercitas - Dique Los Sauce	0	2.555.556	20.164.479	12.089.176	0,19	34,22	1,38	3,24
				88		Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Los Tambillos - Río Miranda -	292.691.423	82.990.936	104.909.844	104.909.844	61,34	20,17	7,31	13,08
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Los Tambillos - Río Miranda -	292.691.423	82.990.936	104.909.844	104.909.844	61,34	20,17	7,31	13,08
				89		Construcción Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 20 - Tramo: C	0	2.166.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Construcción Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 20 - Tramo: C	0	2.166.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				90		Construcción Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: A	0	1.333.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Construcción Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: A	0	1.333.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				94		Construcción Camino de Vinculación Ruta Nacional N°40 - Las	0	1.205.556	1	0	0,00	11,11	0,00	0,00
					51	Construcción Camino de Vinculación Ruta Nacional N°40 - Las	0	1.205.556	1	0	0,00	11,11	0,00	0,00
				96		Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - San Antonio	137.090.917	60.422.297	97.724.960	53.417.289	55,67	44,33	9,06	18,18
					51	Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - San Antonio	137.090.917	60.422.297	97.724.960	53.417.289	55,67	44,33	9,06	18,18
				97		Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - Ruta Provi	124.638.611	69.374.478	58.438.377	32.970.203	42,02	46,38	5,22	9,28
					51	Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - Ruta Provi	124.638.611	69.374.478	58.438.377	32.970.203	42,02	46,38	5,22	9,28
				98		Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - Sierra Gran	221.165.090	49.143.774	58.786.887	50.891.817	72,42	22,06	6,61	12,48
					51	Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - Sierra Gran	221.165.090	49.143.774	58.786.887	50.891.817	72,42	22,06	6,61	12,48
				99		Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 251 General Co	202.358.200	66.814.080	52.974.928	28.968.485	69,70	24,24	7,07	11,44
					51	Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 251 General Co	202.358.200	66.814.080	52.974.928	28.968.485	69,70	24,24	7,07	11,44
			14			Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII								
				2		Construcción Autopista Camino del Buen Ayre y Repavimentaci	477.372.934	449.124.307	332.302.193	114.904.621	11,56	32,45	0,21	0,66
					51	Construcción Autopista Camino del Buen Ayre -Tramo I: Acce	341.134.315	86.269.473	62.548.344	38.086.242	21,50	31,40	0,33	0,97
					52	Construcción Autopista Camino del Buen Ayre -Tramo II: Acce	71.254.000	132.066.661	58.227.568	49.914.449	11,78	34,15	0,31	1,09
					53	Construcción Autopista Camino del Buen Ayre -Tramo III: Rut	53.573.287	113.188.021	101.666.757	26.903.930	8,36	35,47	0,09	0,23
					54	Construcción Autopista Camino del Buen Ayre -Tramo IV : Rut	11.411.332	115.516.819	107.776.191	0	2,33	35,52	0,00	0,00
					55	Repavimentación Camino del Buen Ayre	0	2.083.333	2.083.333	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				3		Plan de Remediación de Canteras - Rutas Varias (11)	[redacted]	0	8.467.872	7.108.513	0,00	100,00	25,00	50,00
					51	Plan de Remediación de Canteras - Rutas Varias (11)		0	8.467.872	7.108.513	0,00	100,00	25,00	50,00
				4		Ruta Nacional Nº 9 Av. Circunvalación - Canal San	22.895.161	57.881.481	9.874.300	9.869.299	21,52	62,78	0,00	0,74
					51	Ruta Nacional Nº 9 Av. Circunvalación - Canal San	22.895.161	57.881.481	9.874.300	9.869.299	21,52	62,78	0,00	0,74
				5		Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143	0	1.828.722	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143	0	1.828.722	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				6		Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143	0	2.477.778	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143	0	2.477.778	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				7		Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143	0	2.555.556	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143	0	2.555.556	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				8		Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143	0	1.716.667	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143	0	1.716.667	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				9		Ruta Nacional Nº 9, Ruta Nacional Nº 11, y Ruta Nacional Nº 33 - Red de Accesos a Rosarío	0	1.441.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9, Ruta Nacional Nº 11 y Ruta Nacional Nº 33 - Red de Accesos a Rosario	0	1.441.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				12		Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Límite entre Santa Fe y Chaco - Km. 768,77 - Km. 813,09	136.329.976	44.384.971	26.769.858	26.663.728	75,44	19,65	3,54	5,28
					51	Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Límite entre Santa Fe y Chaco - Km. 768,77 - Km. 813,09	136.329.976	44.384.971	26.769.858	26.663.728	75,44	19,65	3,54	5,28
				13		Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Límite entre Santa Fe y Chaco - Km. 813,09 - Km. 862,64	0	2.000.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					51	Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Límite entre Santa Fe y Chaco - Km. 813,09 - Km. 862,64	0	2.000.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				17		Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Provincial Nº 79 - Susques (Km. 62,68) - (Km. 79,85)	0	1.569.167	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Provincial Nº 79 - Susques (Km. 62,68) - (Km. 79,85)	0	1.569.167	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				18		Ruta Nacional Nº 38 - Límite con La Rioja - Río Ongoli	0	1.666.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 38 - Límite con La Rioja - Río Ongoli	0	1.666.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				19		Ruta Nacional Nº 7 - Empalme ex Ruta Nacional N° 7 y Actual Ruta Nacional N° 7	155.372.480	44.602.578	63.257.809	54.650.913	85,76	14,24	1,68	9,07
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Empalme ex Ruta Nacional N° 7 y Actual Ruta Nacional N° 7	155.372.480	44.602.578	63.257.809	54.650.913	85,76	14,24	1,68	9,07
				20		Autopista Ricchieri - Cañuelas - Acceso Cañuelas	0	2.777.778	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Autopista Ricchieri - Cañuelas - Acceso Cañuelas	0	2.777.778	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				21		Ruta Nacional Nº 1 - Intercambiador Ensenada - Avenida del Petróleo	0	15.880.134	5.324.430	0	0,00	33,33	0,00	0,78
					51	Ruta Nacional Nº 1 - Intercambiador Ensenada - Avenida del Petróleo	0	15.880.134	5.324.430	0	0,00	33,33	0,00	0,78
				25		Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección I	0	2.227.778	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección I	0	2.227.778	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				26		Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección II	0	2.277.778	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección II	0	2.277.778	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				27		Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección III	0	2.222.222	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección III	0	2.222.222	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				28		Ruta Nacional Nº 127 - Federal - Empalme Ruta Nacional Nº 14	0	463.209	6.253.917	5.360.129	1,42	61,48	0,06	0,63
					51	Ruta Nacional Nº 127 - Federal - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Sección II: Miñones Km. 227,56 - La Hierra Km. 259,27	0	191.028	5.981.736	0	0,09	57,09	0,14	0,18
					52	Ruta Nacional Nº 127 - Federal - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Sección I: Federal Km. 203,31- Miñones Km. 227,56	0	50.114	50.114	2.447.002	4,96	76,03	0,00	1,46
					53	Ruta Nacional Nº 127 - Empalme Ruta Nacional N° 14 - Sección III: La Hierra Km. 259,27 - Límite con Corrientes Km. 292,23	0	111.852	111.852	2.913.127	3,21	77,43	0,00	1,68
					54	Ruta Nacional Nº 127 -Empalme RN Nº 14 - Sección IV Límite con Corrientes Km. 292,23 - Empalme RN Nº 14 yNº 119 Km. 324,25	0	110.215	110.215	0	0,00	44,44	0,00	0,00
				29		Ruta Nacional Nº 18 - Tramo I: Intersección Ruta Nacional Nº 12 - Intersección Ruta Provincial Nº 32	83.814.440	109.873.283	49.023.235	32.037.734	13,77	30,43	2,62	4,63
					51	Ruta Nacional Nº 18 - Tramo I: Intersección Ruta Nacional Nº 12 - Intersección Ruta Provincial Nº 32	83.814.440	109.873.283	49.023.235	32.037.734	13,77	30,43	2,62	4,63
				30		Ruta Nacional Nº 18 - Tramo II: Intersección Ruta Provincial Nº 32 - Intersección Ruta Provincial Nº 6	229.084.347	87.506.681	100.324.082	47.582.115	30,61	24,49	1,34	3,43
					51	Ruta Nacional Nº 18 - Tramo II: Intersección Ruta Provincial Nº 32 - Intersección Ruta Provincial Nº 6	229.084.347	87.506.681	100.324.082	47.582.115	30,61	24,49	1,34	3,43
				31		Ruta Nacional Nº 18 - Tramo III: Intersección Ruta Provincial Nº 6 - Intersección Ruta Provincial Nº 20	78.777.985	66.883.248	72.787.519	38.008.903	34,55	29,09	4,20	11,53
					51	Ruta Nacional Nº 18 - Tramo III: Intersección Ruta Provincial Nº 6 - Intersección Ruta Provincial Nº 20	78.777.985	66.883.248	72.787.519	38.008.903	34,55	29,09	4,20	11,53
				32		Ruta Nacional Nº 18 - Tramo IV: Intersección Ruta Provincial Nº 20 - Progresiva 180+606	196.403.121	83.453.598	104.208.470	102.880.138	27,52	28,99	5,83	9,91
					51	Ruta Nacional Nº 18 - Tramo IV: Intersección Ruta Provincial Nº 20 - Progresiva 180+606	196.403.121	83.453.598	104.208.470	102.880.138	27,52	28,99	5,83	9,91
				34		Ruta Nacional Nº 40 - Las Tucumanesas - Sañogasta - Sección I	0	1.000.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Las Tucumanesas - Sañogasta - Sección I	0	1.000.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				35		Ruta Nacional Nº 73 - Anguinán - Empalme Ruta Nacional N° 75 - Sección I	0	12.013.188	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 73 - Anguinán - Empalme Ruta Nacional N° 75 - Sección I	0	12.013.188	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				36		Ruta Nacional Nº 73 - Anguinán - Empalme Ruta Nacional N° 75 - Sección II	107.570.887	88.087.223	65.287.181	62.700.179	14,98	46,37	2,74	4,89
					51	Ruta Nacional Nº 73 - Anguinán - Empalme Ruta Nacional N° 75 - Sección II	107.570.887	88.087.223	65.287.181	62.700.179	14,98	46,37	2,74	4,89
				37		Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional N° 40 - Límite con Chile - Sección I	0	2.980.753	1	0	0,00	22,22	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional N° 40 - Límite con Chile - Sección I	0	2.980.753	1	0	0,00	22,22	0,00	0,00
				38		Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional N° 40 - Límite con Chile - Sección II	0	1.865.068	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional N° 40 - Límite con Chile - Sección II	0	1.865.068	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				39		Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional N° 40 - Límite con Chile - Sección III	0	2.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional N° 40 - Límite con Chile - Sección III	0	2.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				40		Ruta Nacional Nº 188 - General Alvear - Malargüe - Sección II	0	4.312.277	8.404.618	3.077.629	2,39	30,45	1,53	2,86
					51	Ruta Nacional Nº 188 - General Alvear - Malargüe - Sección II	0	2.228.944	6.321.285	3.077.629	6,03	70,48	3,86	7,22
					52	Ruta Nacional Nº 188 General Alvear - Malargüe - Sección II: Progresiva 21,00 Ruta Provincial Nº 179	0	2.083.333	2.083.333	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				41		Ruta Nacional Nº 7 - Potrerillos - Uspallata - Curva de Sob.	0	2.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Potrerillos - Uspallata - Curva de Sob.	0	2.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				42		Ruta Nacional Nº 7 - Potrerillos - Uspallata - Variante Uspallata	0	3.333.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Potrerillos - Uspallata - Variante Uspallata	0	3.333.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				43		Ruta Nacional Nº 145 - Bardas Blancas - Hito Pehuenche - Km. 0 - Km. 13	0	70.133.334	49.093.335	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 145 - Bardas Blancas - Hito Pehuenche - Km. 0 - Km. 13	0	70.133.334	49.093.335	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				44		Ruta Nacional Nº 22 - Variante por Plaza Huincul y Cutral Có	0	3.055.556	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 22 - Variante por Plaza Huincul y Cutral Có	0	3.055.556	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				45		Variante Ruta Nacional Nº 22 - Intersección Ruta Provincial N° 7 - Calle Conquistadores del Desierto	0	1.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Variante Ruta Nacional Nº 22 - Intersección Ruta Provincial N° 7 - Calle Conquistadores del Desierto	0	1.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				47		Ruta Nacional Nº 281 - Puerto Deseado - Empalme Ruta Nacional N° 3 - Km.32,55	63.657.000	4.190.000	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 281 - Puerto Deseado - Empalme Ruta Nacional N° 3 - Km.32,55	63.657.000	4.190.000	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				48		Ruta Nacional A012-34 - Empalme Ruta Nacional N° 9 (Oeste) - Empalme Ruta Nacional N°11 - Empalme Ruta Nº A008 - Empalme	124.624.997	27.470.500	43.410.937	37.848.785	86,84	13,16	4,51	10,56
					51	Ruta Nacional A012-34 - Empalme Ruta Nacional N° 9 (Oeste) - Empalme Ruta Nacional N°11 - Empalme Ruta Nº A008 - Empalme	124.624.997	27.470.500	43.410.937	37.848.785	86,84	13,16	4,51	10,56
				49		Ruta Nacional Nº 34 - San Vicente - Rafaela	0	1.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 34 - San Vicente - Rafaela	0	1.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				50		Enlace Ruta Nacional N° 9 con Ruta Nacional N°34 en Santiago del Estero	0	2.083.333	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Enlace Ruta Nacional N° 9 con Ruta Nacional N°34 en Santiago del Estero	0	2.083.333	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				51		Ruta sin Nº - Empalme Ruta Nacional N° 3 (San Sebastián) - Empalme Complejo C	0	1.111.111	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta sin Nº - Empalme Ruta Nacional N° 3 (San Sebastián) - Empalme Complejo C	0	1.111.111	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				52		Ruta sin Nº - Empalme Complejo C - Empalme Complejo B	0	2.666.667	1	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					51	Ruta sin Nº - Empalme Complejo C - Empalme Complejo B	0	2.666.667	1	0	0,00	3,33	0,00	0,00
				53		Ruta sin Nº - Empalme Complejo B - Empalme Complejo D	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta sin Nº - Empalme Complejo B - Empalme Complejo D	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				54		Ruta Nacional Nº 3 - Tolhuin - Ushuaia - Km. 3006 - Km. 3049	0	1.388.889	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 - Tolhuin - Ushuaia - Km. 3006 - Km. 3049	0	1.388.889	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				55		Ruta Nacional Nº 9 - Arroyo Mista - San Miguel de Tucumán	0	5.791.667	791.667	0	0,00	7,66	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9 - Arroyo Mista - San Miguel de Tucumán - Empalme Ex Ruta Nacional Nº 9 Puente sobre Río Sali	0	2.666.667	0	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 9 - Arroyo Mista - San Miguel de Tucumán Acceso a Tucumán por Ex Ruta Nacional N° 9 Progreso 0,00 Progreso	0	3.125.000	791.667	0	0,00	6,25	0,00	0,00
				56		Ruta Nacional Nº 158 - San Francisco - Las Varillas - Km. 0 - Km. 35,00	0	1.992.563	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 158 - San Francisco - Las Varillas - Km. 0 - Km. 35,00	0	1.992.563	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				58		Ruta A016 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Nacional Nº 34 (Siete de Abril)	0	2.291.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta A016 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Nacional Nº 34 (Siete de Abril)	0	2.291.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				59		Ruta Nacional Nº 16 Autovía Makallé - Presidente Roque Sáenz Peña	0	5.571.333	571.333	0	0,00	2,08	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 16 Autovía Makallé - Presidente Roque Sáenz Peña	0	5.571.333	571.333	0	0,00	2,08	0,00	0,00
				60		Ruta Nacional Nº 11 Autovía Empalme Ruta Provincial N° 13 - Resistencia	0	3.533.333	30.652.014	24.275.736	3,58	35,06	0,18	0,49
					51	Ruta Nacional Nº 11 Autovía Empalme Ruta Provincial N° 13 - Resistencia	0	3.533.333	30.652.014	24.275.736	3,58	35,06	0,18	0,49
				61		Ruta Nacional Nº 22 Chimpay - Valle Regina Km. 1050 - Km. 1112	0	1.500.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 22 Chimpay - Valle Regina Km. 1050 - Km. 1112	0	1.500.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				62		Ruta Nacional Nº 78 Puente Río Capayán - Famatina	0	1.041.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 78 Puente Río Capayán - Famatina	0	1.041.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				63		Ruta Nacional Nº 9 Autovía Santiago del Estero - Termas Río Hondo	0	1.666.667	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9 Autovía Santiago del Estero - Termas Río Hondo	0	1.666.667	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				64		Ruta Nacional Nº 33 Autovía Rufino - Rosario	0	7.051.335	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 33 Autovía Rufino - Rosario - Sección I	0	3.055.556	0	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 33 Autovía Rufino - Rosario Sección II - Acceso a San Eduardo Km. 607,92 - Acceso a Chovet Km. 670,52	0	1.442.706	0	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 33 Autovía Rufino - Rosario Sección III - Acceso a Chovet Km. 607,52 - Acceso a Colonia Las Flores Km. 732,37	0	1.425.417	0	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					54	Ruta Nacional Nº 33 Autovía Rufino - Rosario Sección IV - Acceso a Las Flores Km. 732,37 - Arroyo Ludueña Km. 781,3	0	1.127.656	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				65		Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección I: Camino a Ingeniero White (Km. 8,65) - Ea. Don Enrique (km. 41,00)	0	1.055.556	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección I: Camino a Ingeniero White (Km. 8,65) - Ea. Don Enrique (km. 41,00)	0	1.055.556	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				66		Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección II: Ea. Don Enrique (Km. 41,00) - Río Sauce Chico (Km. 73,00)	0	1.055.556	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección II: Ea. Don Enrique (Km. 41,00) - Río Sauce Chico (Km. 73,00)	0	1.055.556	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
				67		Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección III: Río Sauce Chico (Km. 73,00) - Arroyo Cochenleofu Chico (Km. 102,21	0	2.361.111	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección III: Río Sauce Chico (Km. 73,00) - Arroyo Cochenleofu Chico (Km. 102,21	0	2.361.111	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				68		Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección IV: Arroyo Cochenleofú Chico (Km. 102,21) - Empalme Ruta Provincial Nº	0	1.000.000	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección IV: Arroyo Cochenleofú Chico (Km. 102,21) - Empalme Ruta Provincial Nº	0	1.000.000	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				69		Ruta Nacional Nº 40 Villa Aberastain - San Juan Km. 3444,89 - Km. 3456,72	0	1.944.444	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Villa Aberastain - San Juan Km. 3444,89 - Km. 3456,72	0	1.944.444	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				70		Ruta Nacional Nº 9 Acceso a la Ciudad de Salta	0	1.108.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9 Acceso a la Ciudad de Salta	0	1.108.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				71		Ruta Nacional Nº 35 Límite entre Buenos Aires y La Pampa - Empalme Ruta Provincial Nº1 Km. 125 - Km. 146	0	8.184.600	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 35 Límite entre Buenos Aires y La Pampa - Empalme Ruta Provincial Nº1 Km. 125 - Km. 146	0	8.184.600	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				72		Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 1B) Distribuidor Ruta Provincial N° 39 - Ruta Provincial N° 192 (	104.699.040	86.064.195	29.621.121	29.621.120	38,04	57,19	1,94	2,70
					51	Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 1B) Distribuidor Ruta Provincial N° 39 - Ruta Provincial N° 192 (	104.699.040	86.064.195	29.621.121	29.621.120	38,04	57,19	1,94	2,70
				73		RN Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 2) Arroyo Grivas Km. 78,13-Puente sobre Arroyo Gomez Km. 116,99 Prog. 8.460	0	1.856.414	22.072.250	22.072.248	1,03	58,59	1,54	3,03
					51	R N Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 2A) Arroyo Grivas Km. 78,13 - Arroyo Giles Km. 104,37 - Duplicación de Calzada	0	344.281	20.560.117	22.072.248	1,52	78,78	2,28	4,49
					52	RN Nº 8-Autopista Pilar-Pergamino (Tramo: 2B)-Aº Giles Km.104,37 Progr. 25.345,62-Puente sobra Aº Gomez km. 116,99 Progr. 8.460	0	1.512.133	1.512.133	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				74		R N Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 3 y 4) Puente sobre Aº Gomez Km. 116,99 Progresiva 8.460 - Aº Helves Km. 168,76	0	4.646.038	1	0	0,00	3,75	0,00	0,00
					51	RN Nº 8 Autopista Pilar-Pergamino (Tramo: 3) Puente Aº Gomez Km. 116,99 Progr.8.460-Puente Aº Cahuané Km. 143,10 Progr.34.587	0	2.601.058	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					52	R N Nº 8 - Autopista Pilar - Pergamino (Tramo:4) - Arroyo Cahuané Km. 143,10 - Arroyo Helves Km. 168,76 - Duplicación de Calzada	0	2.044.980	1	0	0,00	3,33	0,00	0,00
				75		Ruta Autopista Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 5 y 6) Partido de Arrecifes Aº Helves Km. 168,76 Fontezuela Km. 213,76	0	2.019.736	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Autopista Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 5) Partido de Arrecifes Aº Helves Km. 168,76 - Km. 183,76	0	773.852	0	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					52	R N Nº 8 - Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 6A) Todd - Fontezuela Km.183,76 - Km. 198,76	0	637.275	0	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					53	R N Nº 8 - Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 6B) Todd - Fontezuela Km. 198,76 - Km. 213,76	0	608.609	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				76		R N Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 7) Acceso a Fontezuela a Fin de Autopista (Km. 213,76 - Km. 237,5)	42.899.601	88.669.161	148.075.742	48.309.825	8,83	54,70	2,22	4,95
					51	R N Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 7) Acceso a Fontezuela a Fin de Autopista (Km. 213,76 - Km. 237,5)	42.899.601	88.669.161	148.075.742	48.309.825	8,83	54,70	2,22	4,95
				77		Ruta Nacional Nº 35 Límite con La Pampa - Intersección Ruta Provincial N° 27 Km. 505,67 - Km. 572,76	0	2.060.450	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 35 Límite con La Pampa - Intersección Ruta Provincial N° 27 Km. 505,67 - Km. 572,76	0	2.060.450	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				78		Ruta Nacional Nº 35 Intersección Ruta Provinicial N° 27 - Intersección Ruta Nacional N° 8 Km. 572,76 - Km. 708,55	0	2.270.750	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 35 Intersección Ruta Provinicial N° 27 - Intersección Ruta Nacional N° 8 Km. 572,76 - Km. 708,55	0	2.270.750	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				81		Ruta Nacinonal Nº 8 Ramal Pilar - Colectoras Frentistas	0	1.970.583	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacinonal Nº 8 Ramal Pilar - Colectoras Frentistas	0	1.970.583	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				82		Ramal Tigre - 3° Carril + Banquinas	0	1.907.729	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ramal Tigre - 3° Carril + Banquinas	0	1.907.729	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				84		Autopista 001 Avenida Lugones - Acceso Oeste Km. 0,00 - Km. 13,76	0	1.111.111	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Autopista 001 Avenida Lugones - Acceso Oeste Km. 0,00 - Km. 13,76	0	1.111.111	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				86		Ruta Nacional Nº 38 Empalme Ruta Provincial Nº 9 Km. 639,38 - Huacra Km. 661,25	0	1.000.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 38 Empalme Ruta Provincial Nº 9 Km. 639,38 - Huacra Km. 661,25	0	1.000.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				87		Ruta Nacional Nº 40 Paso Externo Ciudad de Santa María Punta Balasto - San José	0	1.222.222	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Paso Externo Ciudad de Santa María Punta Balasto - San José	0	1.222.222	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				88		Ruta Nacional Nº 60 Paso Externo Ciudad de Tinogasta Km. 1.300,56 - Km. 1.330,12	0	2.020.833	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 60 Paso Externo Ciudad de Tinogasta Km. 1.300,56 - Km. 1.330,12	0	2.020.833	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				89		Ruta Nacional Nº 259 Trevelín - Límite con Chile Km. 39,16 - Km. 75,74	0	1.875.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 259 Trevelín - Límite con Chile Km. 39,16 - Km. 75,74	0	1.875.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
				90		Defensa Costera Lavalle - Obra complementaria al Puente Goya - Reconquista	0	2.500.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Defensa Costera Lavalle - Obra complementaria al Puente Goya - Reconquista	0	2.500.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				92		Ruta Nacinal Nº 40 Gran Mendoza - Acceso al Aeropuerto Km. 3.296,00 - Km. 3.305,00	0	1.111.111	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacinal Nº 40 Gran Mendoza - Acceso al Aeropuerto Km. 3.296,00 - Km. 3.305,00	0	1.111.111	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				93		Ruta Nacional Nº 3 Comandante Luis Piedrabuena - Empalme Ruta Nacional Nº 40 Km. 2.374,57 - Km. 2.579,95	0	2.222.222	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 Comandante Luis Piedrabuena - Empalme Ruta Nacional Nº 40 Km. 2.374,57 - Km. 2.579,95	0	2.222.222	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				94		Ruta Nacional Nº 40 Tapi Aike - Cancha Carrera	0	2.500.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Tapi Aike - Cancha Carrera	0	2.500.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				95		Autopista 9 - Ruta Nacional Nº A012 - Ruta Nacional Nº A008 Km. 278,29 - Km. 288,47	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Autopista 9 - Ruta Nacional Nº A012 - Ruta Nacional Nº A008 Km. 278,29 - Km. 288,47	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				96		Ruta Nacional Nº 34 - Ruta Nacional Nº A008 - Ruta Nacional Nº A012. Km. 1,40 - Km. 13,9	0	2.777.778	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 34 - Ruta Nacional Nº A008 - Ruta Nacional Nº A012. Km. 1,40 - Km. 13,9	0	2.777.778	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				97		Ruta Nacional Nº 11 Capitán Bermudez - Ruta Nacional Nº A012 Km. 318,52 - Km. 326,2	0	4.541.667	1	0	0,00	3,28	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 11 Capitán Bermudez - Ruta Nacional Nº A012 Km. 318,52 - Km. 326,2	0	1.875.000	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 11 - Autovía Rosario - Oliveros - Sección I: Ruta Nacional NºA012 - Ruta Nacional Nº11	0	1.000.000	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 11 - Autovía Rosario - Oliveros - Sección II	0	1.666.667	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				98		Ruta Nacional Nº 178 Variante Paso por Bigand Km. 87,27 - Km. 88,64	0	2.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 178 Variante Paso por Bigand Km. 87,27 - Km. 88,64	0	2.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				99		Autopista 9 - Ruta Nacional Nº A012 - Ruta Nacional Nº A008 Km. 297 - Km. 314,10	0	1.388.889	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Autopista 9 - Ruta Nacional Nº A012 - Ruta Nacional Nº A008 Km. 297 - Km. 314,10	0	1.388.889	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
			15			Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase VIII								
				1		Empalme Ruta Nacional Nº 40 Límite con Río Negro	0	2.000.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Empalme Ruta Nacional Nº 40 Límite con Río Negro	0	2.000.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				2		Ruta Nacional Nº 3 Intersección con Camino de Cintura Ruta Provincial N° 4 y Ruta Provincial Nº 21 Km. 19.600,00 - Km. 29,200	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 Intersección con Camino de Cintura Ruta Provincial N° 4 y Ruta Provincial Nº 21 Km. 19.600,00 - Km. 29,200	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				3		Ruta Nacional Nº3 Intersección Ruta Provincial N° 17 - Construcción de Distinto Nivel	0	2.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº3 Intersección Ruta Provincial N° 17 - Construcción de Distinto Nivel	0	2.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				4		Ruta Nacional Nº3 Intersección Ruta Provincial N° 6 - Construcción de Distinto Nivel	0	1.250.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº3 Intersección Ruta Provincial N° 6 - Construcción de Distinto Nivel	0	1.250.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				5		Ruta Nacional Nº 3 Ushuaia - Tolhuin	0	2.627.806	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 Ushuaia - Tolhuin	0	2.627.806	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				6		Ruta Nacional Nº 178 Villa Eloisa - Ruta Provincial N° 65 - Km. 146,47 - Km. 206,81	0	1.666.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 178 Villa Eloisa - Ruta Provincial N° 65 - Km. 146,47 - Km. 206,81	0	1.666.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				7		Ruta Nacional Nº 130 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Provincial Nº20 - Cruce por Villa Elisa	0	1.458.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 130 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Provincial Nº20 - Cruce por Villa Elisa	0	1.458.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				8		Ruta Provincial Nº54 Tonono - Misión La Paz Secciones Varias	0	3.065.583	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Vertiente Ruta Provincial Nº 54 Sección I: Tonono - Km. 37 - Ruta Provincial N° 54 Curva de Juan	0	1.805.583	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					52	Ruta Provincial Nº 54 Sección II: Km. 37 -Curva de Juan - Misión La Paz	0	1.260.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				9		Ruta Nacional Nº 3 - San Miguel del Monte - Las Flores	0	3.333.333	1	0	0,00	2,08	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 - San Miguel del Monte - Las Flores	0	3.333.333	1	0	0,00	2,08	0,00	0,00
				11		Ruta Nacional Nº 7 - Autovía San Andrés de Giles - Junín	0	11.299.999	1	0	0,00	3,65	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía San Andrés de Giles - Junín - Sección I	0	2.333.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía San Andrés de Giles - Junín - Sección II	0	2.500.000	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía San Andrés de Giles - Junín - Sección III	0	2.133.333	0	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					54	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía San Andrés de Giles - Junín - Sección IV	0	2.200.000	0	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					55	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía San Andrés de Giles - Junín - Sección V	0	2.133.333	0	0	0,00	3,33	0,00	0,00
				12		Ruta Nacional Nº 205 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Saladillo	0	9.466.666	1	0	0,00	3,94	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 205 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Saladillo - Sección II	0	2.333.333	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 205 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Saladillo - Sección III	0	2.133.333	0	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 205 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Saladillo - Sección I	0	2.500.000	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					54	Ruta Nacional Nº 205 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Saladillo - Sección IV	0	2.500.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				13		Ruta Nacional Nº 34 - Autovía: Intersección Ruta Provincial Nº 65 - A/N Ruta Nacional Nº 19	0	8.100.000	1	0	0,00	3,89	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 34 - Autovía: Intersección Ruta Provincial Nº 65 - A/N Ruta Nacional Nº 19 - Sección II	0	2.166.667	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 34 - Autovía: Intersección Ruta Provincial Nº 65 - A/N Ruta Nacional Nº 19 - Sección III	0	2.266.667	0	0	0,00	3,33	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					53	Ruta Nacional Nº 34 - Autovía: Intersección Ruta Provincial Nº 65 - A/N Ruta Nacional Nº 19 - Sección IV	0	2.083.333	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					54	Ruta Nacional Nº 34 - Autovía: Intersección Ruta Provincial Nº 65 - A/N Ruta Nacional Nº 19 - Sección V	0	1.583.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				17		Ruta Nacional Nº 12 - Cerro Cora - San Ignacio	0	6.666.666	666.666	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 12 - Cerro Cora - San Ignacio - Sección II: Santa Ana - San Ignacio	0	3.333.333	0	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 12-Santa Ana-San Ignacio -Empalme Ruta Provincial Nº3 (Cerro Cora) - San Ignacio, Sección: Km.1368 - Km. 1382,2	0	3.333.333	666.666	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				20		Ruta Nacional Nº 86 - Empalme Ruta Provincial N° 22 - Empalme Ruta Nacional N° 95	0	2.916.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 86 - Empalme Ruta Provincial N° 22 - Empalme Ruta Nacional N° 95	0	2.916.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				21		Desagües Pluviales Cerrillos - La Merced y El Carril	0	1.833.333	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Desagües Pluviales Cerrillos - La Merced y El Carril	0	1.833.333	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				22		Ruta Nacional Nº 38 - Doble Via - Av. de Circunvalación - Miraflores	0	1.861.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 38 - Doble Via - Av. de Circunvalación - Miraflores	0	1.861.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				23		Ruta Nacional Nº 38 - Doble Via - Av. de Circunvalación - Terminal de Omnibus -	0	2.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 38 - Doble Via - Av. de Circunvalación - Terminal de Omnibus -	0	2.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				24		Ruta Nacional Nº 64 - Variante por Las Sierras de Guasayan	0	1.111.111	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 64 - Variante por Las Sierras de Guasayan	0	1.111.111	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				26		Ruta Nacional Nº 3 - Autovía Las Flores - Azul	0	6.888.888	1	0	0,00	3,13	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 - Autovía Las Flores - Azul Sección I	0	2.333.333	0	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 3 - Autovía Las Flores - Azul Sección II	0	2.333.333	0	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 3 - Autovía Las Flores - Azul Sección III	0	2.222.222	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				27		Ruta Nacional Nº 5 - Autovía Empalme Ruta Provincial Nº 41 - Acceso a Bragado	0	6.999.999	1	0	0,00	3,12	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 5 - Autovía Empalme Ruta Provincial Nº 41 - Acceso a Bragado Sección I	0	2.333.333	0	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 5 - Autovía Empalme Ruta Provincial Nº 41 - Acceso a Bragado Sección II	0	2.333.333	0	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 5 - Autovía Empalme Ruta Provincial Nº 41 - Acceso a Bragado Sección III	0	2.333.333	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				28		Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis	0	24.883.334	1	0	0,00	3,18	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección I	0	2.277.778	0	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección II	0	2.222.222	0	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección III	0	2.400.000	0	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					54	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección IV	0	2.266.667	0	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					55	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección V	0	2.277.778	0	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					56	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección VI	0	2.111.111	0	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					57	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección VII	0	2.200.000	0	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					58	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección VIII	0	2.266.667	0	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					59	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección IX	0	2.333.333	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					60	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección X	0	2.416.667	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					61	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección XI	0	2.111.111	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				29		RN Nº 9-Límite Tucumán-Metán Sección: R. de los Cortaderos-Km 1408-A. San Martin-Km 1419,5 - FFGB-Km. 1426,5-Río Rosario	0	1.666.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	RN Nº 9-Límite Tucumán-Metán Sección: R. de los Cortaderos-Km 1408-A. San Martin-Km 1419,5 - FFGB-Km. 1426,5-Río Rosario	0	1.666.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				30		Ruta Nacional Nº 8 - Autovía Santa Catalina (Holmberg) - Villa Mercedes	0	6.877.778	1	0	0,00	3,13	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 8 - Autovía Santa Catalina (Holmberg) - Villa Mercedes - Sección I	0	2.266.667	0	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 8 - Autovía Santa Catalina (Holmberg) - Villa Mercedes - Sección II	0	2.333.333	0	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 8 - Autovía Santa Catalina (Holmberg) - Villa Mercedes - Sección III	0	2.277.778	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				31		Ruta Nacional Nº 40 - Acceso Norte a Mendoza - Sección: Héroes de Malvinas - Av. Monteagudo	0	2.500.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Acceso Norte a Mendoza - Sección: Héroes de Malvinas - Av. Monteagudo	0	2.500.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				32		Ruta Nacional Nº 9 - Autovía Termas de Río Hondo - Empalme Ex Ruta Nacional Nº 9	0	4.694.445	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9 - Autovía Termas de Río Hondo - Empalme Ex Ruta Nacional Nº 9 - Sección I	0	2.277.778	0	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 9 - Autovía Termas de Río Hondo - Empalme Ex Ruta Nacional Nº 9 - Sección II	0	2.416.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				33		Ruta Nacional Nº 12 - Autovía Riachuelo - Paso de la Patria	0	2.533.333	1	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 12 - Autovía Riachuelo - Paso de la Patria	0	2.533.333	1	0	0,00	3,33	0,00	0,00
				34		Tunel Internacional Paso de Agua Negra	0	8.130.745	1	0	0,00	1,39	0,00	0,00
					51	Tunel Internacional Paso de Agua Negra	0	8.130.745	1	0	0,00	1,39	0,00	0,00
				35		Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Uspallata	0	9.066.666	1	0	0,00	3,84	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Uspallata Sección I -	0	2.733.333	0	0	0,00	3,33	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Uspallata Sección III -	0	3.000.000	0	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Uspallata Sección II	0	3.333.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
				36		Ruta Nacional Nº 9 - Ramal Pilar Acceso Norte - Av. De los Constituyentes - Av. Patricios Argentinas	0	1.222.222	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9 - Ramal Pilar Acceso Norte - Av. De los Constituyentes - Av. Patricios Argentinas	0	1.222.222	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				37		Ruta Nacional Nº 242 - Paso Pino Hachado	0	2.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 242 - Paso Pino Hachado	0	2.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				38		Ruta Nacional Nº A026 - Construcción de Accesos y Enlaces en la Localidad de San Antonio Oeste	0	1.330.392	45.065.403	24.223.769	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº A026 - Construcción de Accesos y Enlaces en la Localidad de San Antonio Oeste	0	1.330.392	45.065.403	24.223.769	0,00	4,17	0,00	0,00
				42		Ruta Nacional Nº 7 - Luján - San Andrés de Giles - Sección:Paso por San Andrés de Giles	0	1.666.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Luján - San Andrés de Giles - Sección:Paso por San Andrés de Giles	0	1.666.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				43		Ruta Nacional Nº 40 - Tunuyán - Mendoza - Anchoris - Ruta Provincial Nº 2 - Calle Azcuénaga	0	2.083.333	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Tunuyán - Mendoza - Anchoris - Ruta Provincial Nº 2 - Calle Azcuénaga	0	2.083.333	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				44		Ruta Nacional Nº 22 - Río Colorado - Choele Choel - Empalme Ruta Nacional Nº 251	0	1.111.111	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 22 - Río Colorado - Choele Choel - Empalme Ruta Nacional Nº 251	0	1.111.111	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				45		Ruta Nacional N°5 Ex Ruta Nacional Nº 7 - Ruta Provincial Nº 47	0	1.666.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°5 Ex Ruta Nacional Nº 7 - Ruta Provincial Nº 47.	0	1.666.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				46		Ruta Nacional N°52 Variante en Cuesta del Lipan Km. 16 - Km. 25	0	1.083.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°52 Variante en Cuesta del Lipan Km. 16 - Km. 25	0	1.083.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				47		Ruta Nacional N°52 Empalme Ruta Nacional Nº9 - Purmamarca Km. 0,00 - km 3,07.	0	2.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°52 Empalme Ruta Nacional Nº9 - Purmamarca Km. 0,00 - km 3,07.	0	2.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				48		Ruta Nacional Nº 40 Nonogasta Km. 3857 - Chilecito Km. 3870	0	1.722.222	1	0	0,00	70,59	2,58	6,08
					51	Ruta Nacional Nº 40 Nonogasta Km. 3857 - Chilecito Km. 3870	0	1.722.222	1	0	0,00	70,59	2,58	6,08
				49		Ruta Nacional N°7 Desaguadero - San Martin	0	2.666.667	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°7 Desaguadero - San Martin	0	2.666.667	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				50		Ruta Nacional N°12 Wanda - Empalme Ruta Nacional Nº 101 - Desvío Transito Pesado en Puerto Iguazú	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°12 Wanda - Empalme Ruta Nacional Nº 101 - Desvío Transito Pesado en Puerto Iguazú	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 40 Acceso Ciudad de Bariloche - Ruta Nacional Nº 231 Km. 2045 - Km. 2058	0	1.666.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Acceso Ciudad de Bariloche - Ruta Nacional Nº 231 Km. 2045 - Km. 2058	0	1.666.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				52		Ruta Nacional N°188 Empalma Ruta Provincial Nº 27 - Unión Km. 633,2	0	2.083.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°188 Empalma Ruta Provincial Nº 27 - Unión Km. 633,2	0	2.083.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				53		Ruta Nacional N°7 Límite con Córdoba - Límite con Mendoza - Km. 653,59 - Km. 865,58	0	2.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°7 Límite con Córdoba - Límite con Mendoza - Km. 653,59 - Km. 865,58	0	2.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				54		A001. Acceso Ricchieri - Puente La Noria - Vinculación Ruta Nacional A001 Camino Negro	0	1.833.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	A001. Acceso Ricchieri - Puente La Noria - Vinculación Ruta Nacional A001 Camino Negro	0	1.833.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				55		Ruta sin Número Avenida 27 de Febrero entre Avenida Saenz y Calle Vieytes - Puente Pueyredón	0	2.222.222	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta sin Número Avenida 27 de Febrero entre Avenida Saenz y Calle Vieytes - Puente Pueyredón	0	2.222.222	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				56		Ruta sin Número Avenida 27 de Febrero entre Avenida Saenz y Calle Vieytes - Puente Bosch	0	2.222.222	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta sin Número Avenida 27 de Febrero entre Avenida Saenz y Calle Vieytes - Puente Bosch	0	2.222.222	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				57		Ruta sin Número Avenida 27 de Febrero entre Avenida Saenz y Calle Vieytes - Puente Victorino de la Plaza	0	2.222.222	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta sin Número Avenida 27 de Febrero entre Avenida Saenz y Calle Vieytes - Puente Victorino de la Plaza	0	2.222.222	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				58		Ruta sin Número Avenida 27 de Febrero entre Avenida Saenz y Calle Vieytes - Puente Alsina	0	2.222.222	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta sin Número Avenida 27 de Febrero entre Avenida Saenz y Calle Vieytes - Puente Alsina	0	2.222.222	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				59		Ruta Nacional Nº 40 Londres - Belén - Construcción de Puente sobre Río Colcolanca Km. 4.081,10	0	2.000.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Londres - Belén - Construcción de Puente sobre Río Colcolanca Km. 4.081,10	0	2.000.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				60		Ruta Nacional Nº 40 Londres - Belén - Construcción de Puente sobre Rio Alpamicuna Km. 4.083,37	0	2.000.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Londres - Belén - Construcción de Puente sobre Rio Alpamicuna Km. 4.083,37	0	2.000.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				61		Ruta Nacional Nº 157 Límite con Córdoba - Límite con Santiago del Estero - Empalme Ruta Nacional Nº 60 - Empalme Ruta Nacional N	0	1.916.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 157 Límite con Córdoba - Límite con Santiago del Estero - Empalme Ruta Nacional Nº 60 - Empalme Ruta Nacional N	0	1.916.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				62		Ruta Nacional Nº 16 Colectoras entre Resistencia y Puerto Tirol	0	1.000.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 16 Colectoras entre Resistencia y Puerto Tirol	0	1.000.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
				63		Ruta Nacional Nº 9 El Carmen - San Salvador del Jujuy - Río los Alisos Km. 1681,55 - San Salvador del Jujuy Km. 1687,18	0	2.111.111	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9 El Carmen - San Salvador del Jujuy - Río los Alisos Km. 1681,55 - San Salvador del Jujuy Km. 1687,18	0	2.111.111	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				64		Ruta Nacional N°145 Bardas Blancas - Hito Pehuenche - Sección III B: Km. 13,6 - Hito Pehuenche	0	3.333.333	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°145 Bardas Blancas - Hito Pehuenche - Sección III B: Km. 13,6 - Hito Pehuenche	0	3.333.333	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				65		Ruta Nacional Nº 145. Bardas Blancas - Hito Pehuenche.	0	2.916.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	RN N°145. Bardas Blancas - Hito Pehuenche.	0	2.916.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				66		Ruta Nacional N°9 y Ruta Nacional N°34 Rosario de la Frontera - Metán - Km. 1423 - Km. 1460	0	4.166.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°9 y Ruta Nacional N°34 Rosario de la Frontera - Metán - Km. 1423 - Km. 1460	0	4.166.667	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				67		Ruta Nacional N°34 Taboada - La Banda Km. 667,25 - Km. 722,55.	0	5.833.333	833.333	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N°34 Taboada - La Banda Km. 667,25 - Km. 722,55.	0	5.833.333	833.333	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				68		Campana - Zarate - Reposición de Obenques Puente Ferroviario Zarate Brazo Largo	0	1.875.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Campana - Zarate - Reposición de Obenques Puente Ferroviario Zarate Brazo Largo	0	1.875.000	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				69		Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Provincial Nº 16 - Empalme Ruta Provincial Nº 20 - Km. 55,76 - Km. 73,72.	0	2.083.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Provincial Nº 16 - Empalme Ruta Provincial Nº 20 - Km. 55,76 - Km. 73,72.	0	2.083.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				70		Ruta Nacional Nº 12 Crespo - Paraná - Km. 423,9 - Km. 452,9.	0	1.555.556	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 12 Crespo - Paraná - Km. 423,9 - Km. 452,9.	0	1.555.556	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				71		Camino de Vinculación Ruta Nacional Nº 40 - Paso Fronterizo Mina 1 - Río Turbio - Provincia de Santa Cruz	0	2.083.333	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Camino de Vinculación Ruta Nacional Nº 40 - Paso Fronterizo Mina 1 - Río Turbio - Provincia de Santa Cruz	0	2.083.333	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				72		Empalme Ruta Nacional A019 - Boulevard los Alemanes - Conexión de la Avenida de Circunvalación con Boulevard los Alemanes	0	2.062.500	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Empalme Ruta Nacional A019 - Boulevard los Alemanes - Conexión de la Avenida de Circunvalación con Boulevard los Alemanes	0	2.062.500	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
				73		Ruta Nacional Nº A019 Avenida Costanera - Calle Boedo - Intersección con la Avenida Costanera	0	2.455.375	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº A019 Avenida Costanera - Calle Boedo - Intersección con la Avenida Costanera	0	2.455.375	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				74		Ruta sin Número - Tramo Empalme Ruta Ruta Nacional Nº A019 - Boulevard Los Alemanes - Sección: Conexión de la Av. de Circunvalac	0	2.062.500	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta sin Número - Tramo Empalme Ruta Ruta Nacional Nº A019 - Boulevard Los Alemanes - Sección: Conexión de la Av. de Circunvalac	0	2.062.500	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
				75		Ruta Nacional Nº A019 - Tramo Av. Costanera - Calle Boedo (Intersección con la Avenida Costanera)	0	2.455.375	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº A019 - Tramo Av. Costanera - Calle Boedo (Intersección con la Avenida Costanera)	0	2.455.375	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				76		Ruta Nacional Nº152 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 143 (El Carancho) - Km. 147,67 Acceso P. Lihue, Sección S4 - Km. 83 - km	0	1.875.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº152 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 143 (El Carancho) - Km. 147,67 Acceso P. Lihue, Sección S4 - Km. 83 - km	0	1.875.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				77		Ruta Nacional Nº7 - Tramo: San Martin - Mendoza Princ. Sup. Sección: Km. 1000,31 - Km. 1001,69	0	2.066.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº7 - Tramo: San Martin - Mendoza Princ. Sup. Sección: Km. 1000,31 - Km. 1001,69	0	2.066.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				78		Ruta Nacional Nº40 - Tramo: Puente Río Mendoza - Ruta Nacional Nº 7 - Sección: Km. 3287,31 - Calle Carrodilla	0	2.750.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº40 - Tramo: Puente Río Mendoza - Ruta Nacional Nº 7 - Sección: Km. 3287,31 - Calle Carrodilla	0	2.750.000	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
				79		Ruta Nacional Nº40 - Tramo: Puente Río Mendoza - Ruta Nacional Nº 7 - Sección: Km. 3287,31 - Calle General Paz	0	2.987.500	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº40 - Tramo: Puente Río Mendoza - Ruta Nacional Nº 7 - Sección: Km. 3287,31 - Calle General Paz	0	2.987.500	1	0	0,00	12,50	0,00	0,00
				80		Ruta Nacional Nº66 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Nacional Nº 34 - Sección: Vinculación de Colectoras Izquie	0	2.116.667	1	0	0,00	11,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº66 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Nacional Nº 34 - Sección: Vinculación de Colectoras Izquie	0	2.116.667	1	0	0,00	11,11	0,00	0,00
				81		Ruta Nacional Nº P6 - Tramo: Intersección con la Ruta Nacional Nº 12	0	1.196.617	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº P6 - Tramo: Intersección con la Ruta Nacional Nº 12	0	1.196.617	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
				82		Ruta Nacional Nº151 - Tramo: Sargento Vidal - Catriel, V	0	2.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº151 - Tramo: Sargento Vidal - Catriel, V	0	2.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				83		Ruta Nacional Nº 149 - Tramo: A. Puente Seco (Progresiva 244,04) - Empalme Ruta Provincial N° 412 (Progresiva 332,70) - Sección	0	2.871.875	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 149 - Tramo: A. Puente Seco (Progresiva 244,04) - Empalme Ruta Provincial N° 412 (Progresiva 332,70) - Sección	0	2.871.875	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				84		Ruta Nacional Nº 16 - Tramo: Resistencia - Intersección con la Ruta Nacional Nº 95 - Sección:Construcción de 15 Pasarelas Peaton	0	900.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 16 - Tramo: Resistencia - Intersección con la Ruta Nacional Nº 95 - Sección:Construcción de 15 Pasarelas Peaton	0	900.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				85		Ruta Nacional Nº 3 - Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 37 - Acceso Astra (Cañadon Ferrais) Sección: Km. 1794 - Km. 1809	0	900.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 - Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 37 - Acceso Astra (Cañadon Ferrais) Sección: Km. 1794 - Km. 1809	0	900.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				86		Ruta Nacional Nº 259 - Tramo: Esquel - Tramoevelin, Sección: Km. 13,6 - Km. 18,8	0	900.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 259 - Tramo: Esquel - Tramoevelin, Sección: Km. 13,6 - Km. 18,8	0	900.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				87		Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Londres - Belén , Sección: Paso Externo por Londres	0	900.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Londres - Belén , Sección: Paso Externo por Londres	0	900.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
			16			Obras de Mejoramiento y Reposición de Puentes - Fase II								
				1		Ruta Nacional Nº 40 - Empalme Ruta Nacional Nº 60 - Belén - Puentes sobre Río La Totora y Río El Tambillo	0	2.000.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Empalme Ruta Nacional Nº 60 - Belén - Puentes sobre Río La Totora y Río El Tambillo	0	2.000.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				3		Ruta Nacional Nº 14 - Puente sobre Arroyo Liso - Km. 811,54 -	0	2.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 14 - Puente sobre Arroyo Liso - Km. 811,54 -	0	2.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				4		Ruta Nacional Nº 50 - Orán - Límite con Bolivia - Puente sobre Río Pescado - Km. 42	0	972.222	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 50 - Orán - Límite con Bolivia - Puente sobre Río Pescado - Km. 42	0	972.222	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				5		Ruta Sin Número - Puente Santa Fe - Paraná	0	3.055.556	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta Sin Número - Puente Santa Fe - Paraná	0	3.055.556	1	0	0,00	2,78	0,00	0,00
				6		Ruta Nº 68 - Cafayate Talapamya - Río Santa María Km. 9,31	0	3.333.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 68 - Cafayate Talapamya - Río Santa María Km. 9,31	0	3.333.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				7		Ruta Nacional Nº 9 - San Pedro - Calilegua -	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9 - San Pedro - Calilegua -	0	2.083.333	1	0	0,00	4,17	0,00	0,00
				8		Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Nacional Nº A012 - Empalme Ruta Nacional Nº A008 - Puente Arroyo Saladillo	0	2.500.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Nacional Nº A012 - Empalme Ruta Nacional Nº A008 - Puente Arroyo Saladillo	0	2.500.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				9		Ruta Nacional Nº 12 - Arroyo Piray Mini - Km. 1549,52 -	0	2.023.056	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 12 - Arroyo Piray Mini - Km. 1549,52 -	0	2.023.056	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				10		Ruta Nacional Nº 105 - Arroyo Pindapoy Grande Km. 14,47	0	1.950.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 105 - Arroyo Pindapoy Grande Km. 14,47	0	1.950.000	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				11		Avenida 27 de Febrero entre Autopista Presidente Cámpora y Avenida Escalada	0	2.222.222	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
					51	Avenida 27 de Febrero entre Autopista Presidente Cámpora y Avenida Escalada	0	2.222.222	1	0	0,00	5,56	0,00	0,00
				12		Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Cafayate - San Carlos , Sección: Km. 4348 (Río Yacochuya) - Km. 4351 (Río San Antonio)	0	2.083.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Cafayate - San Carlos , Sección: Km. 4348 (Río Yacochuya) - Km. 4351 (Río San Antonio)	0	2.083.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
		26				Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento								
			1			CREMA I (Préstamo 4295)								
				35		Malla 114 (2)	44.533.986	24.746.400	3.246.400	2.913.737	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 114 (2)	44.533.986	24.746.400	3.246.400	2.913.737	100,00	0,00	0,00	0,00
				41		Malla 211	59.475.260	539.000	4.257.942	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 211	59.475.260	539.000	4.257.942	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				46		Malla 506	50.766.000	188.000	188.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 506	50.766.000	188.000	188.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				47		Malla 208	38.593.000	88.000	88.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 208	38.593.000	88.000	88.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				54		Malla 111	36.769.000	56.000	56.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 111	36.769.000	56.000	56.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				66		Malla 120 (2)	48.483.662	50.000	2.330.674	2.330.673	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 120 (2)	48.483.662	50.000	2.330.674	2.330.673	100,00	0,00	0,00	0,00
			2			CREMA II (Préstamo 4295)								
				24		Malla 131 - Ruta Nacional Nro. 40 S (2)	71.247.530	161.571	9.266.757	4.707.705	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 131 - Ruta Nacional Nro. 40 S (2)	71.247.530	161.571	9.266.757	4.707.705	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
				37		Malla 338 - Rutas Nacionales Nros. 81 y 95	55.322.496	751.000	751.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 338 - Rutas Nacionales Nros. 81 y 95	55.322.496	751.000	751.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				68		Ruta 35 Malla 116 A	46.117.506	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta 35 Malla 116 A	46.117.506	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				69		Ruta 35 Malla 116 B	65.871.279	7.072.000	7.072.000	6.802.266	98,02	1,98	0,00	0,00
					51	Ruta 35 Malla 116 B	65.871.279	7.072.000	7.072.000	6.802.266	98,02	1,98	0,00	0,00
				70		Ruta 35 Malla 117 A	80.515.791	774.000	774.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta 35 Malla 117 A	80.515.791	774.000	774.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				78		Rutas 60 y 157 Malla 408 A (2)	46.064.578	1.268.000	3.268.078	2.995.737	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Rutas 60 y 157 Malla 408 A (2)	46.064.578	1.268.000	3.268.078	2.995.737	100,00	0,00	0,00	0,00
				80		Ruta 60 Malla 408 C	55.753.000	675.000	890.713	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta 60 Malla 408 C	55.753.000	675.000	890.713	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				94		Malla 215 Ruta 33	43.968.000	1.144.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 215 Ruta 33	43.968.000	1.144.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				95		Malla 216 A Ruta 33	43.736.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 216 A Ruta 33	43.736.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				97		Malla 117 B (12)	65.856.281	2.971.500	9.417.213	5.913.243	96,96	3,04	1,05	3,07
					51	Malla 117 B (12)	65.856.281	2.971.500	9.417.213	5.913.243	96,96	3,04	1,05	3,07
				98		Malla 216 B Ruta 33	41.779.977	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 216 B Ruta 33	41.779.977	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			3			CREMA III (8º Préstamo "Gestión de Activos Viales")								
				1		Malla 209B - II	0	6.104.749	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 209B - II	0	6.104.749	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				3		Malla 513A	43.004.000	6.000	6.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 513A	43.004.000	6.000	6.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				5		Malla 103- II	49.956.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 103- II	49.956.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				6		Malla 113- II	0	12.429.585	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 113- II	0	12.429.585	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				7		Malla 301- II	59.053.135	1.004.000	1.004.000	417.897	99,03	0,97	0,00	0,00
					51	Malla 301- II	59.053.135	1.004.000	1.004.000	417.897	99,03	0,97	0,00	0,00
				8		Malla 129	43.827.000	50.000	277.005	277.004	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 129	43.827.000	50.000	277.005	277.004	100,00	0,00	0,00	0,00
				9		Malla 205 (12)	191.409.208	22.412.800	1.912.800	210.602	99,11	0,89	2,21	2,21
					51	Malla 205 (12)	191.409.208	22.412.800	1.912.800	210.602	99,11	0,89	2,21	2,21
				10		Malla 330	137.240.852	1.020.750	26.095.310	26.095.310	97,91	2,09	0,00	0,00
					51	Malla 330	137.240.852	1.020.750	26.095.310	26.095.310	97,91	2,09	0,00	0,00
				11		Malla 332	65.641.000	36.000	36.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 332	65.641.000	36.000	36.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				12		Malla 402B- II	61.003.528	693.000	693.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 402B- II	61.003.528	693.000	693.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				13		Malla 404- II	57.422.859	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 404- II	57.422.859	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				14		Malla 407	55.507.000	2.859.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 407	55.507.000	2.859.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				15		Malla 408D	44.771.000	50.000	173.974	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 408D	44.771.000	50.000	173.974	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				16		Malla 513B	66.917.196	10.670.000	4.670.000	3.859.546	98,91	1,09	0,29	0,84
					51	Malla 513B	66.917.196	10.670.000	4.670.000	3.859.546	98,91	1,09	0,29	0,84
				17		Malla 101B- II	0	360.100	360.100	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 101B- II	0	360.100	360.100	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				20		Malla 104 - II	53.723.332	531.714	10.432.713	10.432.712	98,82	1,18	0,00	1,18
					51	Malla 104 - II	53.723.332	531.714	10.432.713	10.432.712	98,82	1,18	0,00	1,18
				21		Malla 108A - II	52.487.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 108A - II	52.487.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				22		Malla 109 - II	182.432.505	5.288.250	51.164.037	43.444.449	96,85	3,15	0,00	3,15
					51	Malla 109 - II	182.432.505	5.288.250	51.164.037	43.444.449	96,85	3,15	0,00	3,15
				23		Malla 207/304 - II	49.034.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 207/304 - II	49.034.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				24		Malla 302 - II	59.143.291	5.276.000	1	0	97,80	2,20	0,00	0,00
					51	Malla 302 - II	59.143.291	5.276.000	1	0	97,80	2,20	0,00	0,00
				25		Malla 312 - II	81.513.519	4.959.200	14.349.494	6.231.209	97,57	2,43	0,00	0,00
					51	Malla 312 - II	81.513.519	4.959.200	14.349.494	6.231.209	97,57	2,43	0,00	0,00
				26		Malla 402A - II	48.922.557	743.000	743.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					51	Malla 402A - II	48.922.557	743.000	743.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				27		Malla 507	78.004.375	1.867.000	3.182.170	2.360.054	98,32	1,68	0,48	0,72
					51	Malla 507 - II	78.004.375	1.867.000	3.182.170	2.360.054	98,32	1,68	0,48	0,72
				28		Malla 105 - II	0	7.396.138	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 105 - II	0	7.396.138	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				29		Malla 123A	79.391.600	2.020.200	2.240.758	1.404.094	97,27	2,73	0,91	1,82
					51	Malla 123A	79.391.600	2.020.200	2.240.758	1.404.094	97,27	2,73	0,91	1,82
				30		Malla 133	130.527.669	26.615.000	26.186.041	20.928.095	88,40	11,60	2,40	5,63
					51	Malla 133	130.527.669	26.615.000	26.186.041	20.928.095	88,40	11,60	2,40	5,63
				31		Malla 209C	40.895.369	53.785.067	3.305.616	2.579.754	17,51	30,00	0,00	0,13
					51	Malla 209C	40.895.369	53.785.067	3.305.616	2.579.754	17,51	30,00	0,00	0,13
				32		Malla 212	0	28.730.000	59.275.608	54.056.200	7,80	49,17	8,85	16,34
					51	Malla 212	0	28.730.000	59.275.608	54.056.200	7,80	49,17	8,85	16,34
				33		Malla 230	0	10.412.053	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 230	0	10.412.053	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				34		Malla 431	217.086.716	58.000	47.339.198	22.339.198	96,38	3,62	0,92	2,77
					51	Malla 431	217.086.716	58.000	47.339.198	22.339.198	96,38	3,62	0,92	2,77
				35		Malla 437	118.304.936	3.196.500	14.477.032	14.477.031	94,62	5,38	0,00	1,29
					51	Malla 437	118.304.936	3.196.500	14.477.032	14.477.031	94,62	5,38	0,00	1,29
				36		Malla 441	94.027.000	344.667	693.089	522.283	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 441	94.027.000	344.667	693.089	522.283	100,00	0,00	0,00	0,00
				37		Malla 532	0	9.819.474	819.474	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 532	0	9.819.474	819.474	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				38		Malla 632	142.225.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 632	142.225.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				39		Malla 106 - II	117.191.447	1.515.000	5.815.501	4.500.542	99,23	0,77	0,00	0,26
					51	Malla 106 - II	117.191.447	1.515.000	5.815.501	4.500.542	99,23	0,77	0,00	0,26
				40		Malla 107A - II	101.726.499	2.116.000	2.913.184	1.756.868	98,40	1,60	0,60	1,20
					51	Malla 107A - II	101.726.499	2.116.000	2.913.184	1.756.868	98,40	1,60	0,60	1,20
				41		Malla 108B - II	143.828.367	7.834.667	5.334.667	3.967.226	96,99	2,01	0,61	0,81
					51	Malla 108B - II	143.828.367	7.834.667	5.334.667	3.967.226	96,99	2,01	0,61	0,81
				42		Malla 201A - II	0	9.939.846	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 201A - II	0	9.939.846	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				43		Malla 201B - II	0	10.067.914	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 201B - II	0	10.067.914	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				44		Malla 206 - II	161.540.687	1.728.294	4.131.662	1.021.071	97,56	2,44	0,73	1,46
					51	Malla 206 - II	161.540.687	1.728.294	4.131.662	1.021.071	97,56	2,44	0,73	1,46
				45		Malla 305 - II	71.672.029	3.302.286	2.302.286	1.238.010	97,77	2,23	0,00	0,00
					51	Malla 305 - II	71.672.029	3.302.286	2.302.286	1.238.010	97,77	2,23	0,00	0,00
				46		Malla 401B - II	119.753.717	1.892.400	2.105.025	1.416.267	98,82	1,18	0,40	0,67
					51	Malla 401B - II	119.753.717	1.892.400	2.105.025	1.416.267	98,82	1,18	0,40	0,67
				47		Malla 504 - II	271.512.622	7.658.500	8.136.482	6.839.598	98,97	1,03	0,50	0,92
					51	Malla 504 - II (12)	133.400.534	5.179.000	5.656.982	2.552.938	99,46	0,54	0,53	0,89
					52	RN14 MALLA 539 CAMPO GRANDE EMP RP20	138.112.088	2.479.500	2.479.500	4.286.660	98,53	1,47	0,47	0,96
				48		Malla 505 - II	96.028.232	2.325.455	5.441.576	5.441.575	97,91	2,09	0,25	1,09
					51	Malla 505 - II	96.028.232	2.325.455	5.441.576	5.441.575	97,91	2,09	0,25	1,09
			4			CREMA IV - FTN								
				1		Malla 130	0	24.325.000	1	0	0,00	35,56	0,00	0,00
					51	Malla 130	0	24.325.000	1	0	0,00	35,56	0,00	0,00
				2		Malla 132	164.330.824	39.584.000	1.514.062	925.763	98,78	0,81	0,47	0,75
					51	Malla 132	164.330.824	39.584.000	1.514.062	925.763	98,78	0,81	0,47	0,75
				4		Malla 313 A - Provincia de Mendoza	62.336.709	1.652.000	1	0	98,92	1,08	0,00	0,00
					51	Malla 313 A - Provincia de Mendoza	62.336.709	1.652.000	1	0	98,92	1,08	0,00	0,00
				5		Malla 313 B - Provincia de Mendoza (2)	60.015.617	6.830.000	18.042.914	18.042.914	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 313 B - Provincia de Mendoza (2)	60.015.617	6.830.000	18.042.914	18.042.914	100,00	0,00	0,00	0,00
				6		Malla 334	27.435.214	17.602.824	38.216.690	34.205.731	42,73	15,27	13,50	34,17
					51	Malla 334	27.435.214	17.602.824	38.216.690	34.205.731	42,73	15,27	13,50	34,17
				7		Malla 533	101.679.895	11.345.000	12.488.994	8.972.503	96,54	3,46	0,44	0,44
					51	Malla 533	101.679.895	11.345.000	12.488.994	8.972.503	96,54	3,46	0,44	0,44
				8		Malla 534	86.787.263	3.266.875	3.266.875	2.681.046	97,73	2,27	0,76	0,76
					51	Malla 534	86.787.263	3.266.875	3.266.875	2.681.046	97,73	2,27	0,76	0,76
				9		Malla 603	118.954.536	6.868.000	11.050.544	6.596.654	92,79	7,21	2,98	3,22
					51	Malla 603	118.954.536	6.868.000	11.050.544	6.596.654	92,79	7,21	2,98	3,22
				11		Malla 501 - II	64.935.633	16.735.000	111.643	111.642	94,08	5,92	2,22	2,22

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					51	Malla 501 - II	64.935.633	16.735.000	111.643	111.642	94,08	5,92	2,22	2,22
				12		Malla 506 - II	0	37.325.000	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 506 - II	0	37.325.000	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				14		Malla 432	131.600.091	990.500	990.500	247.836	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 432	131.600.091	990.500	990.500	247.836	100,00	0,00	0,00	0,00
				15		Malla 435	0	12.571.673	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 435	0	12.571.673	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				17		Malla 440	0	13.276.146	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 440	0	13.276.146	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				18		Malla 531	151.877.271	11.961.103	33.590.847	18.110.156	86,09	7,26	4,90	5,90
					51	Malla 531	151.877.271	11.961.103	33.590.847	18.110.156	86,09	7,26	4,90	5,90
				19		Malla 535	0	13.453.297	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 535	0	13.453.297	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				20		Malla 101A - II	0	222.740	222.740	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 101A - II	0	222.740	222.740	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				21		Malla 107 B - II - Provincia de Chubut	128.305.681	9.835.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 107 B - II - Provincia de Chubut	128.305.681	9.835.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				22		Malla 111 - II	39.941.698	27.060.480	6.060.480	5.246.869	46,89	25,49	0,00	0,00
					51	Malla 111 - II	39.941.698	27.060.480	6.060.480	5.246.869	46,89	25,49	0,00	0,00
				23		Malla 120 - II	94.601.838	29.938.286	63.205.260	36.021.985	55,75	12,64	11,79	20,71
					51	Malla 120 - II	94.601.838	29.938.286	63.205.260	36.021.985	55,75	12,64	11,79	20,71
				25		Malla 208 - II	156.864.976	7.293.714	3.224.594	2.642.988	97,30	2,16	1,01	1,69
					51	Malla 208 - II	156.864.976	7.293.714	3.224.594	2.642.988	97,30	2,16	1,01	1,69
				26		Malla 209A - II	0	12.826.518	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 209A - II	0	12.826.518	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				27		Malla 135	0	462.000	462.000	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 135	0	462.000	462.000	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				28		Malla 136	0	494.230	494.230	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 136	0	494.230	494.230	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				29		Malla 309 - II	98.635.843	2.744.538	9.399.618	7.936.776	97,25	2,75	1,04	2,22
					51	Malla 309 - II	98.635.843	2.744.538	9.399.618	7.936.776	97,25	2,75	1,04	2,22
				30		Malla 401A - II	219.150.851	2.411.613	19.470.722	19.023.389	96,75	1,63	0,45	1,43
					51	Malla 401A - II	219.150.851	2.411.613	19.470.722	19.023.389	96,75	1,63	0,45	1,43
				31		Malla 405A- II	183.430.579	3.770.412	2.270.412	929.649	98,57	1,43	0,39	0,81
					51	Malla 405A- II	183.430.579	3.770.412	2.270.412	929.649	98,57	1,43	0,39	0,81
				32		Malla 406 - II	150.257.374	31.063.000	12.474.617	8.140.250	85,38	14,62	0,00	0,00
					51	Malla 406 - II	150.257.374	31.063.000	12.474.617	8.140.250	85,38	14,62	0,00	0,00
				33		Malla 502 - II	166.143.932	2.475.000	1	0	97,15	2,85	0,46	0,46
					51	Malla 502 - II	166.143.932	2.475.000	1	0	97,15	2,85	0,46	0,46
				34		Malla 503 - II	132.521.125	58.795.059	44.064.156	32.801.771	49,97	17,66	6,47	9,84
					51	Malla 503 - II	132.521.125	58.795.059	44.064.156	32.801.771	49,97	17,66	6,47	9,84
				35		Malla 510 - II	91.072.872	10.715.000	1.965.000	917.280	94,24	2,30	0,58	0,97
					51	Malla 510 - II	91.072.872	10.715.000	1.965.000	917.280	94,24	2,30	0,58	0,97
				36		Malla 211	17.355.335	30.656.945	23.389.114	12.441.843	15,00	20,82	4,72	8,41
					51	Malla 211	17.355.335	30.656.945	23.389.114	12.441.843	15,00	20,82	4,72	8,41
				37		Malla 536 - I	126.155.652	1.218.000	3.818.709	3.203.136	98,26	1,74	0,17	0,17
					51	Malla 536 - I	126.155.652	1.218.000	3.818.709	3.203.136	98,26	1,74	0,17	0,17
				38		Malla 537 - I	0	350.000	350.000	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 537 - I	0	350.000	350.000	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				39		Malla 630 - I	60.242.761	57.116.087	51.187.668	41.221.586	29,11	18,49	9,25	14,25
					51	Malla 630 - I	60.242.761	57.116.087	51.187.668	41.221.586	29,11	18,49	9,25	14,25
				41		Malla 233 - II	0	308.240	308.240	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 233 - II	0	308.240	308.240	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				42		Malla 303	65.162.000	137.000	137.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 303	65.162.000	137.000	137.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				43		Malla 336 - I	0	12.664.673	664.673	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 336 - I	0	12.664.673	664.673	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				44		Malla 331 - I	0	12.833.946	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 331 - I	0	12.833.946	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				45		Malla 114	0	39.325.000	1	0	0,00	17,78	0,00	0,00
					51	Malla 114	0	39.325.000	1	0	0,00	17,78	0,00	0,00
				46		Malla 140 - I	198.486.370	2.211.429	2.528.103	0	97,95	1,12	0,19	0,38
					51	Malla 140 - I	198.486.370	2.211.429	2.528.103	0	97,95	1,12	0,19	0,38
				48		Malla 634	14.834.094	71.771.200	47.902.145	21.866.523	13,36	46,21	2,77	11,82

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					51	Malla 634	14.834.094	71.771.200	47.902.145	21.866.523	13,36	46,21	2,77	11,82
				51		Malla 115	0	273.520	273.520	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 115	0	273.520	273.520	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				52		Malla 311	65.316.633	4.068.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 311	65.316.633	4.068.000	1	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				53		Malla 403	135.099.564	39.415.902	103.569.851	80.283.164	84,83	5,20	2,39	13,05
					51	Malla 403	135.099.564	39.415.902	103.569.851	80.283.164	84,83	5,20	2,39	13,05
				54		Malla 308	98.731.160	66.118.737	23.118.737	19.864.885	50,55	16,04	1,87	3,04
					51	Malla 308	98.731.160	66.118.737	23.118.737	19.864.885	50,55	16,04	1,87	3,04
				56		Malla 513 C	51.687.267	1.961.077	3.945.763	3.793.750	94,88	5,12	0,00	0,00
					51	Malla 513 C	51.687.267	1.961.077	3.945.763	3.793.750	94,88	5,12	0,00	0,00
				60		Malla 434 (2)	201.088.988	4.321.692	6.052.782	5.131.424	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 434 (2)	201.088.988	4.321.692	6.052.782	5.131.424	100,00	0,00	0,00	0,00
				61		Malla 307	91.428.489	3.529.059	17.220.345	826.275	96,91	3,09	0,77	1,80
					51	Malla 307	91.428.489	3.529.059	17.220.345	826.275	96,91	3,09	0,77	1,80
				66		Malla 314	81.146.862	7.571.657	3.071.657	2.510.138	89,36	4,40	1,10	2,20
					51	Malla 314	81.146.862	7.571.657	3.071.657	2.510.138	89,36	4,40	1,10	2,20
				69		Malla 306	0	133.333	133.333	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 306	0	133.333	133.333	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				70		Malla 339	0	12.344.958	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 339	0	12.344.958	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				71		Malla 635	0	14.085.326	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 635	0	14.085.326	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				72		Malla 137	0	13.718.016	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 137	0	13.718.016	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				73		Malla 234	130.493.833	1.692.632	3.246.056	2.562.852	97,90	2,10	0,53	0,53
					51	Malla 234	130.493.833	1.692.632	3.246.056	2.562.852	97,90	2,10	0,53	0,53
				74		R. 95 - Malla 508	67.978.507	22.433.561	40.520.026	34.045.700	60,54	13,15	0,00	0,00
					51	R. 95 - Malla 508	67.978.507	22.433.561	40.520.026	34.045.700	60,54	13,15	0,00	0,00
				77		Malla 409 A	0	16.017.413	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 409 A	0	16.017.413	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				78		R.9-11-33-34-A012 - Malla 202 B - Santa Fe	203.631.921	30.423.000	42.475.169	42.245.923	89,09	3,85	0,08	2,32
					51	R.9-11-33-34-A012 - Malla 202 B - Santa Fe	203.631.921	30.423.000	42.475.169	42.245.923	89,09	3,85	0,08	2,32
				79		R. A007-168-Malla 232 - Santa fe	0	13.462.567	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	R. A007-168-Malla 232 - Santa fe	0	13.462.567	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				80		Malla 235	0	13.565.596	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 235	0	13.565.596	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				81		Malla 540	0	13.718.932	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 540	0	13.718.932	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				82		Malla 439	0	13.232.728	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 439	0	13.232.728	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				83		Malla 541	0	59.325.000	1	0	0,00	35,56	0,00	0,00
					51	Malla 541	0	59.325.000	1	0	0,00	35,56	0,00	0,00
				84		Malla 408 D - Tucumán - Santiago del Estero	0	12.946.493	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 408 D - Tucumán - Santiago del Estero	0	12.946.493	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				85		Malla 402 - A	5.120.402	25.171.200	21.079.484	11.079.484	16,60	44,48	0,00	0,00
					51	Malla 402 - A	5.120.402	25.171.200	21.079.484	11.079.484	16,60	44,48	0,00	0,00
				86		Malla 402 - B	0	34.325.000	4.974.357	4.974.357	0,00	49,18	0,00	1,54
					51	Malla 402 - B	0	34.325.000	4.974.357	4.974.357	0,00	49,18	0,00	1,54
				87		Malla 407	0	14.929.251	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 407	0	14.929.251	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				88		Malla 302	0	16.007.545	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 302	0	16.007.545	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				90		Malla 129	0	15.002.797	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 129	0	15.002.797	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				91		Malla 301	0	17.173.139	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 301	0	17.173.139	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				92		Malla103	0	72.078.631	1	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					51	Malla103	0	72.078.631	1	0	0,00	40,00	0,00	0,00
				93		Malla 108 A	0	13.189.915	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 108 A	0	13.189.915	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				94		Malla 123 B	0	14.905.606	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 123 B	0	14.905.606	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				95		Malla 109	0	12.934.933	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					51	Malla 109	0	12.934.933	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				96		Malla 131	0	13.705.284	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 131	0	13.705.284	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				97		Malla 207/304	0	13.858.711	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 207/304	0	13.858.711	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				98		Malla 104	0	12.875.312	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 104	0	12.875.312	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				99		Malla 116 A Bahía Blanca - Límite Buenos Aires - La Pampa	0	13.051.730	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 116 A Bahía Blanca - Límite Buenos Aires - La Pampa	0	13.051.730	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
			5			CREMA V								
				1		Malla 340	0	8.083.373	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 340	0	8.083.373	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				2		Malla 116 B	0	7.248.191	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 116 B	0	7.248.191	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				3		Malla 117 A	0	6.928.549	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 117 A	0	6.928.549	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				4		Malla 404	0	7.500.857	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 404	0	7.500.857	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				6		Malla 542	0	5.689.213	689.213	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 542	0	5.689.213	689.213	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				7		Malla 509	0	4.966.146	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 509	0	4.966.146	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				8		Malla 513 B	0	6.434.064	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 513 B	0	6.434.064	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				9		Malla 102 A	0	342.400	342.400	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 102 A	0	342.400	342.400	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				10		Malla 102 B	0	333.333	333.333	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 102 B	0	333.333	333.333	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				11		Malla 408 A	0	5.437.996	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 408 A	0	5.437.996	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				12		Malla 408 B	0	48.730.000	2.143.928	0	1,46	52,55	10,81	10,81
					51	Malla 408 B	0	48.730.000	2.143.928	0	1,46	52,55	10,81	10,81
				13		Malla 408 C	0	48.730.000	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 408 C	0	48.730.000	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				14		Malla 215	0	4.351.101	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 215	0	4.351.101	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				15		Malla 216 - A	0	4.375.356	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 216 - A	0	4.375.356	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				16		Malla 216 - B	0	4.369.512	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 216 - B	0	4.369.512	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				18		Malla 312	0	4.610.021	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 312	0	4.610.021	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				19		Malla 117B	0	4.748.500	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 117B	0	4.748.500	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				22		Malla 341	0	5.737.303	737.303	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 341	0	5.737.303	737.303	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				23		Malla 601 - Ruta N° 3	0	362.000	362.000	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 601 - Ruta N° 3	0	362.000	362.000	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				24		Malla 602 - Ruta N° 3	0	406.000	406.000	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 602 - Ruta N° 3	0	406.000	406.000	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				25		Malla 543 - Ruta N° 12- Límite con Entre Ríos - Empalme Ruta Provincial N° 25	0	333.333	333.333	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 543 - Ruta N° 12- Límite con Entre Ríos - Empalme Ruta Provincial N° 25	0	333.333	333.333	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				26		Malla 303 - Ruta N° 38 - y Ruta N° 75 - Empalme Ruta Nacional N° 74 (Patquía) - Límite con Catamarca / La Rioja -Aminga	0	5.409.106	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 303 - Ruta N° 38 - y Ruta N° 75 - Empalme Ruta Nacional N° 74 (Patquía) - Límite con Catamarca / La Rioja -Aminga	0	5.409.106	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				27		Malla 441	0	4.895.241	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 441	0	4.895.241	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				28		Malla 536	0	4.870.408	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 536	0	4.870.408	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				29		Malla 632	0	5.414.419	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 632	0	5.414.419	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				30		Malla 107 B	0	5.123.502	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 107 B	0	5.123.502	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
				31		Malla 236	0	5.332.621	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 236	0	5.332.621	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				32		Malla 501	0	4.867.101	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 501	0	4.867.101	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				33		Malla 534	0	4.573.482	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 534	0	4.573.482	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				34		Malla 507	0	4.618.750	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 507	0	4.618.750	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				36		Malla 513 C	0	5.287.280	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 513 C	0	5.287.280	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				37		Malla 533	0	4.379.358	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 533	0	4.379.358	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				38		Malla 505	0	5.121.836	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 505	0	5.121.836	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				39		Malla 432	0	5.382.753	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 432	0	5.382.753	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				40		Malla 309	0	48.730.000	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 309	0	48.730.000	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				41		Malla 311	0	5.501.534	501.534	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 311	0	5.501.534	501.534	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				42		Malla330	0	5.126.233	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 330	0	5.126.233	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				43		Malla 313 B	0	5.294.004	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 313 B	0	5.294.004	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				44		Malla 313 A	0	4.776.071	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 313 A	0	4.776.071	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				45		Malla 504	0	4.740.970	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 504	0	4.740.970	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				46		Malla 133	0	5.009.005	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 133	0	5.009.005	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				47		Malla 106	0	5.215.192	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 106	0	5.215.192	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				48		Malla 123 A	0	282.700	282.700	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 123 A	0	282.700	282.700	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				49		Malla 434	0	398.227	398.227	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 434	0	398.227	398.227	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				50		Malla 305	0	5.033.829	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 305	0	5.033.829	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				52		Malla 603	0	8.510.880	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 603	0	8.510.880	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				53		Malla 437	0	4.876.371	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 437	0	4.876.371	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				54		Malla 512	0	386.060	386.060	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 512	0	386.060	386.060	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				55		Malla 545 - Ruta Nacional Nº 11 - Resistencia Km. 1001,37 - Ruta Provincial Nº 1 Km. 1143,95	0	5.598.513	598.513	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 545 - Ruta Nacional Nº 11 - Resistencia Km. 1001,37 - Ruta Provincial Nº 1 Km. 1143,95	0	5.598.513	598.513	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				56		Malla 544-RN Nº 11A011-RP Nº 1 Km. 1143,95-Límite con Paraguay Km. 1294,17 y Empalme RN Nº 11 Km. 1287-Pte Pilcomayo Km. 1297	0	5.780.811	780.811	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 544-RN Nº 11A011-RP Nº 1 Km. 1143,95-Límite con Paraguay Km. 1294,17 y Empalme RN Nº 11 Km. 1287-Pte Pilcomayo Km. 1297	0	5.780.811	780.811	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				57		Malla 539 - Ruta Nacional Nº 14 - Campo Grande Km. 915 - Empalme Ruta Provincial Nº 20 Gramado - Km. 1056,3	0	4.800.664	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 539 - Ruta Nacional Nº 14 - Campo Grande Km. 915 - Empalme Ruta Provincial Nº 20 Gramado - Km. 1056,3	0	4.800.664	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				58		Malla 406 RN Nº 34 y 50- San Pedro de Jujuy Km. 1195,8 - Emp. RN Nº 50 Km. 1329,12 y RN Nº 34 km 0 - Límite con Bolivia Km. 71,1	0	5.284.166	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 406 RN Nº 34 y 50- San Pedro de Jujuy Km. 1195,8 - Emp. RN Nº 50 Km. 1329,12 y RN Nº 34 km 0 - Límite con Bolivia Km. 71,1	0	5.284.166	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				59		Malla 307- RN Nº 20 y Nº 79 - Acceso a Quines: Km. 266,65-Límite con San Juan Km. 413,63 y Km. 0-Límite con La Rioja Km. 40,48	0	5.165.454	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 307- RN Nº 20 y Nº 79 - Acceso a Quines: Km. 266,65-Límite con San Juan Km. 413,63 y Km. 0-Límite con La Rioja Km. 40,48	0	5.165.454	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				60		Malla 205 - RN Nº 178 - Pergamino Km. 0 - Empa. RN Nº 33 Km. 112,89 y Acceso a Villa Eloisa Km.146,47 - Emp.RP Nº 65 Km. 206,81	0	5.056.499	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					51	Malla 205 - RN Nº 178 - Pergamino Km. 0 - Empa. RN Nº 33 Km. 112,89 y Acceso a Villa Eloisa Km.146,47 - Emp.RP Nº 65 Km. 206,81	0	5.056.499	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				61		Malla 431 A - Ruta Nacional Nº 34 - La Banda Km. 720 - Garmendia Km. 857	0	4.814.891	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 431 A - Ruta Nacional Nº 34 - La Banda Km. 720 - Garmendia Km. 857	0	4.814.891	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				62		Malla 431 B - Ruta Nacional Nº 34 - Garmendia Km. 857 - Rosario de la Frontera Km. 972	0	4.666.776	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 431 B - Ruta Nacional Nº 34 - Garmendia Km. 857 - Rosario de la Frontera Km. 972	0	4.666.776	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				63		Malla 234 - Ruta Nacional Nº 3 - Empalme Ruta Nacional N° 252 - Paraje el Guanaco - Acceso Colonia Los Alamos	0	4.731.966	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 234 - Ruta Nacional Nº 3 - Empalme Ruta Nacional N° 252 - Paraje el Guanaco - Acceso Colonia Los Alamos	0	4.731.966	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				64		Malla I - 237 - Ruta Nacional N°33 Tramo: Bahía Blanca Km. 8,59 - Estancia Almaris (D) km. 162,23	0	4.822.694	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla I - 237 - Ruta Nacional N°33 Tramo: Bahía Blanca Km. 8,59 - Estancia Almaris (D) km. 162,23	0	4.822.694	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				65		Malla I - 238 Ruta Nacional N°33 Tramo: Estanciaa Almaris(D) Km.162,23 - Inicio Rotonda Ruta Nacional Nº 5 Km.320,39	0	4.914.293	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla I - 238 Ruta Nacional N°33 Tramo: Estanciaa Almaris(D) Km.162,23 - Inicio Rotonda Ruta Nacional Nº 5 Km.320,39	0	4.914.293	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				66		Malla III - 208 Ruta Nacional Nº 3 Acceso Cnia. Los Alamos Km. 810,21 - Losa Aproximación Puente Basilio Villarino Km. 962,93	0	4.927.758	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla III - 208 Ruta Nacional Nº 3 Acceso Cnia. Los Alamos Km. 810,21 - Losa Aproximación Puente Basilio Villarino Km. 962,93	0	4.927.758	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				67		Malla III - 405 A - Ruta Nacional Nº 89 - Empalme Ruta Provincial N° 13, Chaco - Km. 386, Santiago del Estero	0	5.000.761	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla III - 405 A - Ruta Nacional Nº 89 - Empalme Ruta Provincial N° 13, Chaco - Km. 386, Santiago del Estero	0	5.000.761	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				68		Malla III - 107 A Ruta Nacional Nº 3 Acceso a Malaspina Km. 1693,06 - Empalme Ruta Provincial N° 39 Km. 1822,55	0	5.061.674	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla III - 107 A Ruta Nacional Nº 3 Acceso a Malaspina Km. 1693,06 - Empalme Ruta Provincial N° 39 Km. 1822,55	0	5.061.674	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				69		Malla III - 204 Ruta Nacional Nº 9 - Villa del Totoral Km. 784,47 - Límite con Santiago del Estero Km. 910	0	5.025.401	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla III - 204 Ruta Nacional Nº 9 - Villa del Totoral Km. 784,47 - Límite con Santiago del Estero Km. 910	0	5.025.401	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				70		Malla III - 207 Ruta Nacional Nº 38 - Acceso a Cruz del Eje Km. 122,3 - Límite con La Rioja Km. 210,9	0	4.686.946	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla III - 207 Ruta Nacional Nº 38 - Acceso a Cruz del Eje Km. 122,3 - Límite con La Rioja Km. 210,9	0	4.686.946	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				71		Malla II - 132 - Rutas Nacionales Nº 143, 151 y V143 - Empalme Ruta Nacional Nº 151 - Límite con Mendoza - Empalme Ruta Provinci	0	4.920.246	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla II - 132 - Rutas Nacionales Nº 143, 151 y V143 - Empalme Ruta Nacional Nº 151 - Límite con Mendoza - Empalme Ruta Provinci	0	4.920.246	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				72		Malla III - 108 B - Ruta Nacional Nº 22 y Ruta Nacional Nº 250 - Empalme Ruta Nacional N°251 - Chimpay - Pomona - Empalme Ruta N	0	5.662.192	662.192	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla III - 108 B - Ruta Nacional Nº 22 y Ruta Nacional Nº 250 - Empalme Ruta Nacional N°251 - Chimpay - Pomona - Empalme Ruta N	0	5.662.192	662.192	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				73		Malla III - 401 B - Ruta Nacional Nº 51 y Ruta Nacional N°68 - Solar Emplalme BHN de Salta (D) - Empalme Ruta Provincial Nº 103	0	4.848.709	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla III - 401 B - Ruta Nacional Nº 51 y Ruta Nacional N°68 - Solar Emplalme BHN de Salta (D) - Empalme Ruta Provincial Nº 103	0	4.848.709	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				74		Malla I - 637 - El Turbio Ruta Nacional N° 293 - Km. 361 - La Esperanza Km. 517	0	5.331.980	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla I - 637 - El Turbio Ruta Nacional N° 293 - Km. 361 - La Esperanza Km. 517	0	5.331.980	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				75		Malla I - 638 - La Esperanza Km. 517 - Empalme Ruta Provincial Nº11 Km. 640	0	5.760.801	760.801	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla I - 638 - La Esperanza Km. 517 - Empalme Ruta Provincial Nº11 Km. 640	0	5.760.801	760.801	0	0,00	8,89	0,00	0,00
				76		Malla I - 639 Empalme Ruta Provincial Nº 11 Km. 640 - Tres Lagos Ruta Nacional Nº 288 Km. 760	0	1.172.459	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
					51	Malla I - 639 Empalme Ruta Provincial Nº 11 Km. 640 - Tres Lagos Ruta Nacional Nº 288 Km. 760	0	1.172.459	1	0	0,00	4,44	0,00	0,00
	27					Contratos de Obra, Mantenimiento y Gestión - COMAGE								
				1		Ruta Nacional Nº 11 - A011 - Contrato OMG Ruta Nacional N° 11 Resistencia - Límite con Paraguay	0	4.166.667	1	0	0,00	1,39	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 11 - A011 - Contrato OMG Ruta Nacional N° 11 Resistencia - Límite con Paraguay	0	4.166.667	1	0	0,00	1,39	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
				2		Ruta Nacional Nº 33 - Contrato OMG Ruta Nacional N° 33 Bahía Blanca - Empalme Ruta Nacional N° 5	0	4.166.667	1	0	0,00	1,39	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 33 - Contrato OMG Ruta Nacional N° 33 Bahía Blanca - Empalme Ruta Nacional N° 5	0	4.166.667	1	0	0,00	1,39	0,00	0,00
		37				Infraestructura en Concesiones Viales								
				4		Aumento de Capacidad en Corred Viales Pcia. Bs.As.III	258.646.777	51.000	18.432.709	3.432.708	94,00	0,00	0,00	0,00
					51	Autovía Mar del Plata - Balcarce 2º tramo RN Nº 226 Km 31,7 - Km 64,686Provincia de Buenos Aires	258.646.777	51.000	18.432.709	3.432.708	94,00	0,00	0,00	0,00
				8		Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Bs.As. IV	49.522.488	482.000	482.000	46.428	98,92	1,08	0,04	0,04
					51	Autopista Luján-Mercedes Sección I RN Nº 5 Km 67.479 - Km 73.495 - Pcia. de Buenos Aires	49.522.488	482.000	482.000	46.428	98,92	1,08	0,04	0,04
				14		Seguridad en Corredores Viales I	8.737.479	12.588.000	939.609	276.869	49,37	31,97	0,00	0,00
					61	Construcción de Canal de Desagües Pluviales Ruta Nacional Nº 3 - Km. 555,90 - Localidad de Aparicio Coronel Dorrego - Bs.As.	0	140.000	140.000	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					79	Mejora de Accesos Canalizados: Ruta Nacional Nº 38 La Cumbre;San Esteban-Los Cocos;San Marcos Sierra;Villa Giardino-Córdoba	8.737.479	12.448.000	799.609	276.869	32,24	42,80	0,00	0,00
				30		Obras Menores en Concesiones Viales	6.159.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					61	Rotonda e Iluminación de Acceso por Av. Piazza RN Nº 3 KM 298 Azul Provincia de Buenos Aires	6.159.000	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				72		Mejora en Corredor Vial 29	89.994.826	21.643.000	27.969.342	11.183.181	75,20	24,80	4,79	4,79
					51	Variante RN Nº 22 y obras de vinculación al 3º Puente: Sección RN Nº 151 - RP Nº 7. Provincias de Neuquén y Río Negro	89.994.826	21.643.000	27.969.342	11.183.181	75,20	24,80	4,79	4,79
				76		Obras de Protección contra Erosión en Corredores Viales	0	1.719.258	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Construcción de Obras de Protección contra la erosión hídrica y saneamiento R.N. N° 9 - Km 1429.75 a Km 1446.50 y R.N.N° 34	0	1.719.258	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				80		Mejora Inter. RN188 y RN33 G. Villegas - Pcia de Bs As	0	2.587.867	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Mejora intersección RN Nº 188 (Km 360.785) con RN Nº33. Obra / Ubicación: General Villegas. Prov. de Buenos Aires	0	2.587.867	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				87		Elaboracion Proyecto Ribereña	0	2.400.000	1	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ribereña-Ciudad de Buenos Aires	0	2.400.000	1	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				89		Ruta Nacional N36 Tramo - Río IV	27.069.000	33.760.667	1	0	34,79	65,21	0,00	0,00
					51	Mejora RN Nº 36. Sección Variante Perilago Almafuerte - Provincia de Córdoba	27.069.000	33.760.667	1	0	34,79	65,21	0,00	0,00
				97		Construcción de rotonda RN Nº 38 Km 120,20 Acceso a Cruz del Eje	11.106.030	6.106.000	3.106.000	2.280.108	79,67	20,33	0,00	0,00
					51	Construcción de rotonda RN Nº 38 Km 120,20 Acceso a Cruz del Eje;Construcción pasarela peatonal RN Nº 38 Km 92,78	11.106.030	6.106.000	3.106.000	2.280.108	79,67	20,33	0,00	0,00
		38				Infraestructura en Áreas Urbanas								
				5		Vinc. y remod. RP 36 - Rot. Gutiérrez y RP 2 Fcio. Var Bs.As	200.945.795	10.740.000	1.740.000	1.154.595	94,45	0,00	0,00	0,00
					51	Vinculación y Remodelación Ruta Provincial Nº 36 entre Rotonda Gutiérrez y RP Nº 2 Florencio Varela - Berazategui (Buenos Aires)	200.945.795	10.740.000	1.740.000	1.154.595	94,45	0,00	0,00	0,00
				17		Autovía 201 entre Ruta Provincial N° 4 y Calle General Hornos, Partido de 3 de Febrero - Provincia de Buenos Aires	0	114.887	114.887	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					51	Autovía 201 entre Ruta Provincial N° 4 y Calle General Hornos, Partido de 3 de Febrero - Provincia de Buenos Aires	0	114.887	114.887	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				20		Autovía RP Nº 215 tramo RP 29 Brandsen-RP Nº 6 La Plata-Bran	63.421.435	39.364.000	51.991.478	15.656.564	61,82	38,18	3,37	3,37
					51	Autovía RP Nº 215 tramo RP 29 Brandsen-RP Nº 6 La Plata-Bran	63.421.435	39.364.000	51.991.478	15.656.564	61,82	38,18	3,37	3,37
				25		Mejoras en áreas no concesionadas Prov. Bs As Li	9.157.000	4.222.983	1.222.983	674.866	82,37	0,00	0,00	0,00
					52	Pavimentación y desagues calle Constituyentes tramo colector	9.157.000	4.222.983	1.222.983	674.866	70,95	0,00	0,00	0,00
				27		Pavi RP Nº 20. RP Nº 11 (Magdalena) - RP Nº 36 (Vieytes). Magdalena - Provincia de Buenos Aires	83.919.243	357.000	357.000	0	99,56	0,00	0,00	0,00
					51	Pavimentación Ruta Provincial Nº 20. Tramo I: RP Nº 11 (Magdalena) - RP Nº 36 (Vieytes). Magdalena - Provincia de Buenos Aires	83.919.243	357.000	357.000	0	99,56	0,00	0,00	0,00
				28		Obras de Seguridad en los Partidos de Berazategui, Florencio Varela y La Plata - Provincia de Buenos Aires.	0	2.700.000	1	0	60,07	6,66	0,00	0,00
					52	Colectora Adicional hasta la Localidad de El Peligro (Berazategui ¿ La Plata) - Provincia de Buenos Aires.	0	2.700.000	1	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				29		Distribuidor Las Flores. Autopista Buenos Aires - La Plata, Km. 14 Vinculación sentido La Plata	65.556.257	27.650.000	1	0	65,11	34,89	0,00	0,00
					51	Distribuidor Las Flores. Autopista Buenos Aires - La Plata, Km. 14 Vinculación sentido La Plata	65.556.257	27.650.000	1	0	65,11	34,89	0,00	0,00
				31		Caminos Acceso Central Nuclear Atucha	122.295.091	15.087.000	81.839.065	45.839.064	87,40	0,00	3,59	3,59
					52	Caminos Acceso Central Nuclear Atucha - Acceso RN Nº 9 Km. 103	122.295.091	15.087.000	81.839.065	45.839.064	87,40	0,00	3,59	3,59
		39				Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales								
				8		Obra de Mejora en Corredor Vial 3 Año II - II Etapa	0	63.152	63.152	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					54	Obra 223a C.V 3 RN 11 Arosena - Santo Tome - Santa Fe	0	63.152	63.152	0	0,00	16,67	0,00	0,00
		40				Obras en Corredores Viales								
	1					Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial I								
				1		Obras de Seguridad en Corredor Vial I	4.528.000	18.657.478	46.757.666	18.611.971	4,18	15,37	0,02	0,03

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					51	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 3 (Corredor Vial I)	2.886.000	14.766.661	42.866.849	18.611.971	2,98	13,24	0,02	0,03
					52	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 205 (Corredor Vial I)	1.642.000	617.317	617.317	0	70,36	9,88	0,00	0,00
					53	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 226 (Corredor Vial I)	0	350.500	350.500	0	0,00	4,62	0,00	0,00
					54	Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial I	0	2.923.000	2.923.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				2		Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial I	289.216.466	97.216.975	162.055.668	68.398.819	24,83	10,39	0,01	0,05
					51	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 3 (Corredor Vial I)	174.068.694	67.409.604	132.248.297	68.398.819	27,46	11,26	0,02	0,08
					52	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 205 (Corredor Vial I)	108.137.356	14.801.521	14.801.521	0	42,08	1,42	0,00	0,00
					53	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 226 (Corredor Vial I)	7.010.416	15.005.850	15.005.850	0	2,11	16,14	0,00	0,00
				3		Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 1	235.596.328	120.648.563	347.628.723	195.241.170	22,20	25,93	0,00	0,00
					51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 1	235.596.328	120.648.563	347.628.723	195.241.170	22,20	25,93	0,00	0,00
			2			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial II								
				1		Obras de Seguridad en Corredor Vial II	27.664.425	6.490.962	33.433.097	12.040.690	67,29	23,20	0,08	0,15
					51	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 5 (Corredor Vial II)	11.493.927	50.000	26.992.135	0	81,55	2,05	0,00	0,00
					52	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 188 (Corredor Vial II)	6.652.720	6.390.962	6.390.962	11.908.715	50,55	39,56	0,13	0,25
					53	Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial II	9.517.778	50.000	50.000	131.975	100,00	0,00	0,00	0,00
				2		Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial II	493.040.269	109.132.698	187.715.443	63.443.297	52,46	11,36	0,03	0,05
					51	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 5 (Corredor Vial II)	240.356.134	38.447.073	117.029.818	43.419.233	71,56	9,24	0,02	0,06
					52	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 188 (Corredor Vial II)	252.684.135	70.685.625	70.685.625	20.024.064	39,66	12,77	0,03	0,04
				3		Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 2	106.573.596	43.598.348	115.806.468	43.943.371	24,68	25,11	0,00	1,94
					51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 2	106.573.596	43.598.348	115.806.468	43.943.371	24,68	25,11	0,00	1,94
			3			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial III								
				1		Obras de Seguridad en Corredor Vial III	303.279.683	73.984.210	182.430.629	80.738.628	46,84	20,58	0,05	0,10
					51	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 7 (Corredor Vial III)	286.490.683	73.924.210	182.370.629	80.738.628	45,44	21,12	0,06	0,11
					52	Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial III	16.789.000	60.000	60.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				2		Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial III	962.694.518	110.714.005	240.652.804	121.864.674	83,33	11,43	0,02	0,04
					51	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 7 (Corredor Vial III)	962.694.518	110.714.005	240.652.804	121.864.674	83,33	11,43	0,02	0,04
				3		Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 3	173.833.065	66.571.458	154.125.554	50.627.353	25,71	24,76	0,00	0,00
					51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 3	173.833.065	66.571.458	154.125.554	50.627.353	25,71	24,76	0,00	0,00
			4			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial IV								
				1		Obras de Seguridad en Corredor Vial IV	80.000	51.426.021	57.005.479	0	0,01	1,35	0,00	0,00
					52	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº19 (Corredor Vial IV)	0	663.964	10.243.422	0	0,00	11,11	0,00	0,00
					53	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº34 (Corredor Vial IV)	80.000	38.731.465	38.731.465	0	0,01	0,82	0,00	0,00
					54	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº38 (Corredor Vial IV)	0	1.460.491	1.460.491	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					55	Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial IV	0	10.570.101	6.570.101	0	0,00	11,60	0,00	0,00
				2		Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial IV	150.980.662	169.270.961	260.781.492	127.358.243	12,08	26,79	0,03	0,05
					51	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº18 (Corredor Vial IV)	103.946.293	26.539.904	118.050.435	16.832.813	31,98	2,01	0,00	0,00
					52	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº19 (Corredor Vial IV)	31.390.745	56.461.395	56.461.395	68.010.954	11,15	40,79	0,05	0,10
					53	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº34 (Corredor Vial IV)	15.643.624	73.093.812	73.093.812	42.514.477	6,80	34,20	0,03	0,04
					54	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº38 (Corredor Vial IV)	0	13.175.850	13.175.850	0	0,00	1,39	0,00	0,00
				3		Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 4	63.085.126	36.233.624	136.410.676	65.698.644	16,27	25,12	0,00	0,00
					51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 4	63.085.126	36.233.624	136.410.676	65.698.644	16,27	25,12	0,00	0,00
			5			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial V								
				1		Obras de Seguridad en Corredor Vial V	36.723.328	24.100.480	37.497.411	2.774.171	33,20	3,76	0,00	0,00
					51	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº9 (Corredor Vial V)	1.431.594	800.834	17.197.765	1.853.955	0,00	11,11	0,00	0,00
					52	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº11 (Corredor Vial V)	4.867.420	11.027.422	8.027.422	0	0,00	2,89	0,00	0,00
					53	Obras de Seguridad en Ruta Nacional NºA012 (Corredor Vial V)	286.319	3.055.556	3.055.556	0	0,00	22,92	0,00	0,00
					54	Obras de Seguridad en Ruta Nacional NºA009 (Corredor Vial V)	190.879	3.055.556	3.055.556	0	0,00	22,92	0,00	0,00
					55	Obras de Seguridad en Autopista Ruta Nacional Nº9 (Corredor Vial V)	2.576.870	3.055.556	3.055.556	0	0,00	22,92	0,00	0,00
					56	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº193 (Corredor Vial V)	190.879	3.055.556	3.055.556	0	0,00	22,92	0,00	0,00
					57	Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial V (2)	27.179.367	50.000	50.000	920.215	100,00	0,00	0,00	0,00
				2		Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial V	415.062.627	206.158.843	324.671.547	115.044.697	24,55	29,44	0,01	0,03
					51	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº9 (Corredor Vial V)	293.917.616	100.672.916	219.185.620	67.950.354	39,62	29,40	0,03	0,05
					52	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº11 (Corredor Vial V)	37.896.655	46.576.765	46.576.765	1.328.631	5,87	18,04	0,00	0,00
					53	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional NºA012 (Corredor Vial V)	40.740.759	10.661.091	10.661.091	43.926.564	60,35	36,60	0,00	0,10
					54	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional NºA009 (Corredor Vial V)	0	1.307.271	1.307.271	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					55	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Autopista Ruta Nacional Nº9 (Corredor Vial V)	42.507.597	41.963.253	41.963.253	1.839.148	10,22	48,07	0,00	0,00
					56	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº193 (Corredor Vial V)	0	4.977.547	4.977.547	0	0,00	12,50	0,00	0,00
				3		Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 5	108.869.072	43.883.351	131.028.901	60.435.953	28,30	23,90	0,00	0,00
					51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 5	108.869.072	43.883.351	131.028.901	60.435.953	28,30	23,90	0,00	0,00
			6			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VI								
				1		Obras de Seguridad en Corredor Vial VI	202.715.516	60.086.320	173.740.481	75.242.438	32,65	21,69	0,01	0,05
					51	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº12 (Corredor Vial VI)	6.679.371	5.834.277	119.488.438	3.907.178	36,70	63,30	0,00	0,02
					52	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº16 (Corredor Vial VI)	179.117.747	54.202.043	54.202.043	71.335.260	31,19	20,36	0,01	0,05
					53	Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial VI	16.918.398	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
				2		Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial VI	325.993.484	87.184.832	121.922.414	30.265.394	33,81	19,40	0,01	0,03
					51	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº12 (Corredor Vial VI)	190.031.412	75.379.894	110.117.476	21.428.736	29,04	25,84	0,01	0,03
					52	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº16 (Corredor Vial VI)	135.962.072	11.804.938	11.804.938	8.836.658	44,09	5,54	0,00	0,02
				3		Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 6	145.689.147	84.795.402	205.815.580	98.942.035	18,73	27,09	0,00	0,00
					51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 6	145.689.147	84.795.402	205.815.580	98.942.035	18,73	27,09	0,00	0,00
			7			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VII								
				1		Obras de Seguridad en Corredor Vial VII	47.198.618	18.090.545	48.948.475	8.274.197	44,77	34,15	0,02	0,02
					51	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº9 (Corredor Vial VII)	40.675.636	10.424.471	41.282.401	7.776.059	47,03	39,73	0,03	0,03
					52	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº34 (Corredor Vial VII)	1.785.461	7.616.074	7.616.074	249.893	0,00	25,00	0,00	0,00
					53	Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial VII	4.737.521	50.000	50.000	248.246	100,00	0,00	0,00	0,00
				2		Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial VII	424.828.756	95.491.625	155.349.107	22.930.764	35,01	20,61	0,02	0,04
					51	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº9 (Corredor Vial VII)	122.682.437	61.768.052	121.625.534	20.309.299	19,62	29,11	0,03	0,06
					52	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº34 (Corredor Vial VII)	302.146.319	33.723.573	33.723.573	2.621.465	52,77	10,80	0,01	0,02
				3		Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 7	84.628.688	34.661.683	129.593.934	50.940.854	26,97	24,34	0,00	2,30
					51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 7	84.628.688	34.661.683	129.593.934	50.940.854	26,97	24,34	0,00	2,30
			8			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VIII								
				1		Obras de Seguridad en Corredor Vial VIII	92.281.684	52.352.207	104.615.147	30.670.036	16,80	9,75	0,02	0,03
					51	Obras de Seguridad en Ruta Nacional NºA-005 (Corredor Vial VIII)	30.859.399	24.372.248	76.635.188	16.771.435	55,84	44,16	0,10	0,13
					52	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 8 (Corredor Vial VIII)	54.942.201	17.017.160	17.017.160	13.898.601	9,74	5,18	0,02	0,03
					53	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº33 (Corredor Vial VIII)	966.000	7.307.523	7.307.523	0	33,86	13,40	0,00	0,00
					54	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº36 (Corredor Vial VIII)	0	3.605.276	3.605.276	0	0,00	22,92	0,00	0,00
					55	Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial VIII	5.514.084	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				2		Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial VIII	361.372.143	111.741.961	204.077.524	89.851.790	34,12	16,47	0,03	0,05
					51	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional NºA-005 (Corredor Vial VIII)	23.900.475	3.055.556	99.391.119	32.205.090	0,00	22,92	0,00	0,00
					52	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº8 (Corredor Vial VIII)	277.119.578	87.376.638	87.376.638	32.630.824	35,53	17,79	0,04	0,07
					53	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº33 (Corredor Vial VIII)	60.352.090	18.329.155	14.329.155	25.015.876	28,48	11,24	0,03	0,03
					54	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº36 (Corredor Vial VIII)	0	2.980.612	2.980.612	0	0,00	22,92	0,00	0,00
				3		Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 8	140.681.758	53.983.253	151.390.929	7.449.324	19,78	26,74	0,00	0,00
					51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 8	140.681.758	53.983.253	151.390.929	7.449.324	19,78	26,74	0,00	0,00
			9			Obras Mejorativas en Iniciativas Viales Privadas								
				1		Obras Mejorativas en Iniciativas Viales Privadas (Etapa I)	138.370.754	20.836.086	59.774.590	26.885.597	40,11	34,20	0,00	0,00
					51	Obras Mejorativas en Iniciativas Privadas (Etapa I)	138.370.754	20.836.086	59.774.590	26.885.597	40,11	34,20	0,00	0,00
			10			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial X								
				1		Obras de Seguridad en Ruta Nacional N° A005 (Corredor Vial H5) - Autovía Luján - Carlos Casares	0	154.623.916	65.530.494	0	0,00	23,74	0,02	0,02
					51	Obras de Seguridad en Ruta Nacional N° A005 (Corredor Vial H5) - Autovía Luján - Carlos Casares	0	154.623.916	65.530.494	0	0,00	23,74	0,02	0,02
				2		Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N° A005 (Corredor Vial H5) - Autovía Luján - Carlos Casares	0	100.869.790	33.923.807	0	0,00	16,69	0,00	0,00
					51	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N° A005 (Corredor Vial H5) - Autovía Luján - Carlos Casares	0	100.869.790	33.923.807	0	0,00	16,69	0,00	0,00
				3		Obras de Operación, Mantenimiento y Servicios de Apoyo en el Corredor Vial H5 - Autovía Luján - Carlos Casares	0	134.899.842	57.171.319	0	0,00	29,27	0,00	0,00
					51	Obras de Operación, Mantenimiento y Servicios de Apoyo en el Corredor Vial H5 - Autovía Luján - Carlos Casares	0	134.899.842	57.171.319	0	0,00	29,27	0,00	0,00
		41				Sistema de Transporte Inteligente								
				1		Ruta Nacional Nº 12 Sistema Inteligente para Complejo de Puentes Zárate Brazo Largo - Zárate - Ceibas. Km. 85,14 - Km. 120	0	1.833.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 12 Sistema Inteligente para Complejo de Puentes Zárate Brazo Largo - Zárate - Ceibas. Km. 85,14 - Km. 120	0	1.833.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				2		Corredor Inteligente Ruta Nacional Nº 9 - Av. Gral. Paz - Pilar (Córdoba).	0	5.000.000	1	0	0,00	8,34	0,00	0,00
					51	Corredor Inteligente Ruta Nacional Nº 9 - Av. Gral. Paz - Pilar (Cordoba). Etapa I	0	2.500.000	0	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					52	Corredor Inteligente Ruta Nacional Nº 9 - Av. Gral. Paz - Pilar (Cordoba). Etapa II	0	2.500.000	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				3		Obra Sistema Inteligente de Transporte Túnel Cristo Redentor - Ventiladores	0	2.166.667	1	0	0,00	8,34	0,00	0,00
					51	Obra Sistema Inteligente de Transporte Tunel Cristo Redentor - Ventiladores. Etapa I	0	500.000	0	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					52	Obra Sistema Inteligente de Transporte Tunel Cristo Redentor - Ventiladores. Etapa II	0	1.666.667	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
				4		Ruta Nacional N° 7 Centro de Control y Monitoreo Integral de Carreteras y Autopistas Av. Gral. Paz - Arroyo Morón. Buenos Aires	0	3.333.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 7 Centro de Control y Monitoreo Integral de Carreteras y Autopistas Av. Gral. Paz - Arroyo Morón. Buenos Aires	0	3.333.333	1	0	0,00	8,33	0,00	0,00
613						Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento								
	20					Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento								
			1			Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento								
				7		Construcción Emisario Submarino Mar Del Plata - Buenos Aires	410.832.676	21.051.911	21.051.911	17.056.478	99,08	0,92	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					51	Construcción Emisario Submarino Mar Del Plata - Buenos Aires	410.832.676	21.051.911	21.051.911	17.056.478	99,08	0,92	0,00	0,00
				33		Optimización Sistema de Agua Potable - El Cadillal - Tucumán (2)	63.634.931	350.000	8.050.000	7.739.236	100,00	0,00	s/i	0,00
					51	Optimización Sistema de Agua Potable - El Cadillal - Tucumán (2)	63.634.931	350.000	8.050.000	7.739.236	100,00	0,00	s/i	0,00
				41		Construcción de Sistema Cloacal - Luján - Buenos Aires	147.215	8.000.000	100.000	0	0,00	1,00	s/i	0,00
					51	Construcción de Sistema Cloacal - Luján - Buenos Aires	147.215	8.000.000	100.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				42		Sistema de Provisión de Agua Potable Pirané - Formosa (2)	79.278.935	650.000	650.000	240.520	100,00	0,00	s/i	0,00
					51	Sistema de Provisión de Agua Potable Pirané - Formosa (2)	79.278.935	650.000	650.000	240.520	100,00	0,00	s/i	0,00
				56		Construcción de Sistema Cloacal - San Martín de Los Andes - Neuquén (2)	92.732.735	3.200.731	8.500.731	7.887.293	100,00	0,00	s/i	0,00
					51	Construcción de Sistema Cloacal - San Martín de Los Andes - Neuquén (2)	92.732.735	3.200.731	8.500.731	7.887.293	100,00	0,00	s/i	0,00
				58		Construcción de Acueducto Sur 2º Etapa - Salta	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					51	Construcción de Acueducto Sur 2º Etapa - Salta	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	s/i	0,00
				61		Sistema Integral de Desagües Cloacales - Gran San Juan	126.316.443	87.394.307	87.394.307	63.605.353	33,12	35,12	8,85	16,73
					51	Sistema Integral de Desagües Cloacales - Subsistema Cloacal Rawson	44.929.614	30.694.307	30.694.307	24.629.655	22,46	39,00	8,02	14,96
					52	Sistema Integral de Desagües Cloacales - Subsistema Cloacal Chimbas	43.901.240	35.850.000	35.850.000	22.219.342	34,09	33,60	7,49	13,47
					53	Sistema Integral de Desagües Cloacales - Colector Principal Chimbas	37.485.589	20.850.000	20.850.000	16.756.355	42,82	32,75	11,10	21,83
				62		Construcción del Sistema de Efluentes Cloacales - Campana - Buenos Aires (2)	66.216.459	450.000	450.000	98.188	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Sistema de Efluentes Cloacales - Campana - Buenos Aires (2)	66.216.459	450.000	450.000	98.188	100,00	0,00	0,00	0,00
				89		Sistema de Desagües Cloacales - Gran Tucumán	28.790.396	49.200.000	49.200.000	34.353.294	10,84	25,68	3,52	11,16
					51	Planta Depuradora de Líquidos Cloacales Las Talitas, Provincia de Tucumán	13.684.275	22.800.000	22.800.000	21.104.050	8,89	27,60	6,35	18,36
					52	Redes Cloacales Tafí Viejo-Las Talitas-Villa Carmela, Provincia de Tucumán	15.106.121	26.400.000	26.400.000	13.249.245	12,78	23,76	0,69	3,96
				92		Construcción de Sistema Integral Cloacal - Córdoba	0	3.000.000	100.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Sistema Integral Cloacal - Córdoba	0	3.000.000	100.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				96		Construcción de Sistema de Agua Potable - Concepción del Uruguay - Entre Ríos	25.809.406	18.600.000	30.600.000	16.991.887	48,31	51,69	2,16	3,85
					51	Construcción de Sistema de Agua Potable - Concepción del Uruguay - Entre Ríos	25.809.406	18.600.000	30.600.000	16.991.887	48,31	51,69	2,16	3,85
				99		Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Rosario Oeste - Funes - Santa Fe	85.631.262	450.000	9.150.000	2.606.427	50,33	49,67	4,86	14,86
					56	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Rosario Oeste - Funes - Santa Fe	85.631.262	450.000	9.150.000	2.606.427	89,88	10,12	4,86	5,06
			2			Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable								
				28		Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut	21.248.349	120.000.000	170.000.000	148.628.361	6,18	61,00	22,81	31,76
					51	Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut	21.248.349	120.000.000	170.000.000	148.628.361	6,18	61,00	22,81	31,76
				33		Optimización y Ampliación Sistema Agua Potable - San Salvador de Jujuy	8.264.442	35.250.000	35.250.000	0	0,00	18,93	0,00	0,00
					51	Ampliación y Optimización de la Planta Potabilizadora de Alto Reyes	3.199.569	14.553.335	14.553.335	0	0,00	18,25	0,00	0,00
					52	Captación y Acueductos de Agua Cruda y Agua Potable	5.064.873	20.696.665	20.696.665	0	0,00	22,94	0,00	0,00
				34		Construcción Acueducto Norte - Provincia de Santa Cruz	0	7.000.000	100.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Construcción Acueducto Norte - Provincia de Santa Cruz	0	7.000.000	100.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				35		Construcción de Sistema Agua Potable - Clorinda - Formosa	0	2.000.000	100.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Sistema Agua Potable - Clorinda - Formosa	0	2.000.000	100.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				36		Construcción de Sistema Agua Potable - Concordia - Entre Rìos	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Sistema Agua Potable - Concordia - Entre Rios	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				37		Construcción Acueducto San Antonio - Sierra Grande - Provincia de Río Negro	0	6.000.000	100.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Construcción Acueducto San Antonio - Sierra Grande - Provincia de Río Negro	0	6.000.000	100.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				38		Construcción Acueducto Parana de las Palmas - Pilar - José C.Paz - Malvinas Argentinas - Provincia de Buenos Aires	0	7.500.000	100.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Construcción Acueducto Parana de las Palmas - Pilar - José C.Paz - Malvinas Argentinas - Provincia de Buenos Aires	0	7.500.000	100.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				39		Construcción Acueducto Pedro Luro - Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires	0	8.000.000	100.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Construcción Acueducto Pedro Luro - Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires	0	8.000.000	100.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				40		Construcción Sistema de Acueductos - Etapa II - Provincia de Santa Fe	0	7.000.000	100.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Construcción Sistema de Acueductos - Etapa II - Provincia de Santa Fe	0	7.000.000	100.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				41		Construcción Planta Potabilizadora - Diamante - La Paz - Provinica de Entre Ríos	0	6.000.000	100.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Construcción Planta Potabilizadora - Diamante - La Paz - Provinica de Entre Ríos	0	6.000.000	100.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				42		Optimización del Sistema de Agua Potable de Villaguay, Entre Ríos - Etapa 1	0				0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Optimización del Sistema de Agua Potable de Villaguay, Entre Ríos - Etapa 1	0				0,00	100,00	0,00	0,00
			3			Desarrollo de Infraestructura Cloacal								
				18		Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - El Dorado - Misiones	8.082.454	7.311.358	7.311.358	4.428.796	36,91	63,09	4,84	20,11
					51	Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - El Dorado - Misiones	8.082.454	7.311.358	7.311.358	4.428.796	36,91	63,09	4,84	20,11
				33		Optimización Sistema De Desagües Cloacales - Malargüe - Mendoza	6.627.763	9.350.000	5.150.000	226.634	17,77	1,00	0,00	0,00
					51	Optimización Sistema De Desagües Cloacales - Malargüe - Mendoza	6.627.763	9.350.000	5.150.000	226.634	17,77	1,00	0,00	0,00
				48		Construcción De Planta Depuradora En Trelew (Laguna Negra) - Chubut	400.000	350.000	350.000	250.000	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción De Planta Depuradora En Trelew (Laguna Negra) - Chubut	400.000	350.000	350.000	250.000	0,00	0,00	0,00	0,00
				59		Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos Aires	0	7.943.032	7.943.032	0	0,00	2,30	0,00	0,00
					51	Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos Aires	0	7.943.032	7.943.032	0	0,00	2,30	0,00	0,00
				63		Construcción Desagües Cloacales - Gran Corrientes - Provincia de Corrientes	0	3.000.000	100.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Construcción Desagües Cloacales - Gran Corrientes - Provincia de Corrientes	0	3.000.000	100.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				64		Rehabilitación, Optimización y Ampliación de Desagües Cloacales - Formosa	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					51	Rehabilitación, Optimización y Ampliación de Desagües Cloacales - Formosa	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				65		Construcción de Sistema de Desagues Cloacales - Luján de Cuyo - Mendoza	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Sistema de Desagues Cloacales - Luján de Cuyo - Mendoza	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				66		Construcción Sistema Cloacal Ruta 11 - Santa Clara del Mar - Mar del Plata	0	3.500.000	100.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Construcción Sistema Cloacal Ruta 11 - Santa Clara del Mar - Mar del Plata	0	3.500.000	100.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				67		Construcción de Sistema Cloacal - Formosa	0	3.000.000	100.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Sistema Cloacal - Formosa	0	3.000.000	100.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				68		Construcción de Redes Colectoras y Planta de Tratamiento - Malvinas Argentinas	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Redes Colectoras y Planta de Tratamiento - Malvinas Argentinas	0	1.500.000	1.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción de Redes Colectoras y Planta de Tratamiento - José C. Paz, Moreno, Pilar	0	500.000	500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				69		Construcción de Redes Colectoras y Planta Depuradora - Alderetes - Banda del Río Salí	0	2.284.661	2.284.661	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Redes Colectoras y Planta Depuradora - Alderetes - Banda del Río Salí	0	2.284.661	2.284.661	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				70		Construcción de Sistema Cloacal - Centenario - Neuquén	0	7.000.000	100.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Sistema Cloacal - Centenario - Neuquén	0	7.000.000	100.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
			4			Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y Desagüe Cloacales - Cuenca Alta Matanza Riachuelo - Partido de Merlo								
				1		Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa I	482.773	8.650.000	8.650.000	1.933.435	0,00	56,00	0,90	5,90
					51	Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa I	482.773	8.650.000	8.650.000	1.933.435	0,00	56,00	0,90	5,90
				2		Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa II	5.484.938	9.300.000	44.700.000	21.270.699	26,24	73,76	10,47	14,27
					51	Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa II	5.484.938	9.300.000	44.700.000	21.270.699	26,24	73,76	10,47	14,27
				3		Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa III	3.351.685	9.000.000	9.000.000	8.898.589	8,60	85,00	7,56	10,51
					51	Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa III	3.351.685	9.000.000	9.000.000	8.898.589	8,60	85,00	7,56	10,51
				4		Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa IV	0	9.000.000	100.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa IV	0	9.000.000	100.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				5		Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa V	0	10.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa V	0	10.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				6		Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa VI	0	8.000.000	100.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa VI	0	8.000.000	100.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				7		Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Cuenca Alta Matanza Riachuelo / Partido de Merlo Etapa VII	0	6.500.000	100.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Cuenca Alta Matanza Riachuelo / Partido de Merlo Etapa VII	0	6.500.000	100.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				8		Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Cuenca Alta Matanza Riachuelo / Partido de Merlo Etapa VIII	0	6.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Cuenca Alta Matanza Riachuelo / Partido de Merlo Etapa VIII	0	6.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				9		Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Cuenca Alta Matanza Riachuelo / Partido de Merlo Etapa IX	0	6.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Cuenca Alta Matanza Riachuelo / Partido de Merlo Etapa IX	0	6.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
	624					Servicio Geológico Minero Argentino								
		1				Actividades Centrales								
				4		Construcción Edificio Sede IGRM - Etapa II	2.096.012	536.061	1.252.900	1.252.900	71,00	15,00	15,00	15,00
					51	Construcción Edificio Sede IGRM - Etapa II	2.096.012	536.061	1.252.900	1.252.900	71,00	15,00	15,00	15,00
				5		Ampliación Anexo Edificio 25 del Instituto de Geología y Recursos Minerales	0	700.000	100.000	0	0,00	14,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Anexo Edificio 25 del Instituto de Geología y Recursos Minerales	0	700.000	100.000	0	0,00	14,00	0,00	0,00
		19				Producción de Información Geológica de Base								
				1		Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	28.297.456	2.907.000	2.907.000	1.068.911	50,80	2,69	0,83	1,32
					51	Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	28.297.456	2.907.000	2.907.000	1.068.911	50,80	2,69	0,83	1,32
	651					Ente Nacional Regulador del Gas								
		16				Regulación del Transporte y Distribución de Gas								
				1		Remodelación Agencia Mar del Plata (10)	0	0	1.932.000	1.218.126	25,74	74,26	20,46	66,18
					51	Remodelación Agencia Mar del Plata (10)	0	0	1.932.000	1.218.126	25,74	74,26	20,46	66,18
70						Ministerio de Educación								
	101					Fundación Miguel Lillo								
		16				Investigación de la Flora, Fauna y Gea								
				8		Remodelación y Modernización del Centro de Información Geo-Biológico (10)	0	0	3.200.690	0	s/i	30,00	0,00	0,00
					51	Remodelación y Modernización del Centro de Información Geo-Biológico (10)	0	0	3.200.690	0	0,00	30,00	0,00	0,00
71						Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva								
	336					Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva								
		1				Actividades Centrales								
				4		Remodelación y Ampliación Nueva Sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva - Etapa II	260.533.477	60.000.000	84.780.000	33.978.000	98,00	2,00	0,47	0,81

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
					51	Remodelación y Ampliación Nueva Sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva - Etapa II	260.533.477	60.000.000	84.780.000	33.978.000	98,00	2,00	0,47	0,81
		44				Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia,Tecnología e Innovación								
				1		Construcción Edificio Cero + Infinito (1)	0	24.780.000	0	0	0,00	9,16	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio Cero + Infinito (1)	0	24.780.000	0	0	0,00	9,16	0,00	0,00
75						Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social								
	350					Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social								
		1				Actividades Centrales								
				6		Reparación Pisos 2 Al 6, Edificio Callao 114-Etapa II (1)	0	6.300.000	6.300.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
					51	Reparación Pisos 2 Al 6, Edificio Callao 114-Etapa II (1)	0	6.300.000	6.300.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
		22				Regularización del Trabajo								
				6		Construcción de Agencias Territoriales	1.092.198	5.250.000	5.250.000	325.415	21,29	23,00	78,71	78,71
					51	Construcción de Agencias Territoriales	1.092.198	5.250.000	5.250.000	325.415	21,29	23,00	78,71	78,71
				7		Construcción Delegación Regional Jujuy	0	6.386.400	6.386.400	0	0,00	80,00	0,00	0,00
					51	Construcción Delegación Regional Jujuy	0	6.386.400	6.386.400	0	0,00	80,00	0,00	0,00
				8		Construcción Delegación Regional La Rioja	0	6.522.481	722.481	0	0,00	78,00	0,00	0,00
					51	Construcción Delegación Regional La Rioja	0	6.522.481	722.481	0	0,00	78,00	0,00	0,00
				9		Construcción Delegación Regional Formosa	0	4.497.800	4.497.800	0	0,00	94,00	0,00	0,00
					51	Construcción Delegación Regional Formosa	0	4.497.800	4.497.800	0	0,00	94,00	0,00	0,00
				10		Construcción Delegación Regional San Nicolas	0	3.250.000	3.250.000	0	0,00	75,00	0,00	0,00
					51	Construcción Delegación Regional San Nicolas	0	3.250.000	3.250.000	0	0,00	75,00	0,00	0,00
		24				Sistema Federal de Empleo								
				1		Construcción y Reformas Edilicias en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral	0	5.500.000	5.500.000	0	0,00	53,00	0,00	0,00
					51	Construcción y Reformas Edilicias en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral	0	5.500.000	5.500.000	0	0,00	53,00	0,00	0,00
	850					Administración Nacional de la Seguridad Social								
		1				Actividades Centrales								
				9		Construcción y Mejoras en UDAI Mar Del Plata (Etapa II)	7.515.430	2.000.000	2.000.000	178.750	87,16	12,84	0,00	0,00
					51	Construcción Jefatura Regional Bonaerense Sur	7.515.430	2.000.000	2.000.000	178.750	87,16	12,84	0,00	0,00
				34		Construcción Ambiente Máxima Seguridad Informática (1)	0	2.311.755	2.311.755	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Ambiente Máxima Seguridad Informática (1)	0	2.311.755	2.311.755	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				36		Puesta en Valor Edificios Regional Centro	12.484.097	11.882.466	13.882.466	8.975.879	60,75	39,25	13,87	26,50
					51	Puesta en Valor Edificios Regional Centro	12.484.097	11.882.466	13.882.466	8.975.879	60,75	39,25	13,87	26,50
				37		Puesta en Valor Edificios Regional Cuyo	10.407.894	11.254.195	13.254.195	7.234.422	49,93	40,04	16,04	35,46
					51	Puesta en Valor Edificios Regional Cuyo	10.407.894	11.254.195	13.254.195	7.234.422	49,93	40,04	16,04	35,46
				38		Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 1	7.765.220	11.238.013	11.238.013	3.974.791	36,80	63,20	21,51	33,98
					51	Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 1	7.765.220	11.238.013	11.238.013	3.974.791	36,80	63,20	21,51	33,98
				39		Puesta en Valor Edificios Regional Noroeste (1)	0	2.968.053	2.968.053	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					51	Puesta en Valor Edificios Regional Noroeste (1)	0	2.968.053	2.968.053	0	0,00	0,00	s/i	0,00
				40		Puesta en Valor de los Edificios Regional Litoral	3.872.696	11.280.113	11.280.113	4.542.735	19,33	64,52	13,63	22,09
					51	Puesta en Valor de los Edificios Regional Litoral	3.872.696	11.280.113	11.280.113	4.542.735	19,33	64,52	13,63	22,09
				43		Puesta en Valor Edificios Regional Conurbano 1	15.479.775	11.139.116	11.139.116	3.188.015	70,04	29,96	19,22	29,79
					51	Puesta en Valor Edificios Regional Conurbano 1	15.479.775	11.139.116	11.139.116	3.188.015	70,04	29,96	19,22	29,79
				44		Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 2	16.167.773	11.041.373	11.041.373	3.774.825	78,01	20,00	9,91	20,76
					51	Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 2	16.167.773	11.041.373	11.041.373	3.774.825	78,01	20,00	9,91	20,76
				45		Puesta en Valor de los Edificios Regional Conurbano 2	15.314.993	14.678.827	14.678.827	2.789.212	66,69	30,00	12,26	18,58
					51	Puesta en Valor de los Edificios Regional Conurbano 2	15.314.993	14.678.827	14.678.827	2.789.212	66,69	30,00	12,26	18,58
				48		Puesta en Valor Jefatura Regional Capital (11)	0	0	7.500.000	4.021.977	5,12	s/i	19,90	33,43
					51	Puesta en Valor Jefatura Regional Capital (11)	0	0	7.500.000	4.021.977	5,12	s/i	19,90	33,43
				49		Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 3	9.271.712	13.246.643	13.246.643	1.798.629	35,33	60,00	14,28	18,15
					51	Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 3	9.271.712	13.246.643	13.246.643	1.798.629	35,33	60,00	14,28	18,15
				50		Remodelación Edificio Álvarez Jonte 4330 CABA, Nueva Sede del Centro de Contingencia del Organismo (1)	0	2.366.889	2.366.889	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Edificio Álvarez Jonte 4330 CABA, Nueva Sede del Centro de Contingencia del Organismo (1)	0	2.366.889	2.366.889	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				55		Puesta en Valor Edificios Regional Noreste	0	10.933.502	10.933.502	2.643.502	0,89	56,63	5,43	13,65
					51	Puesta en Valor Edificios Regional Noreste	0	10.933.502	10.933.502	2.643.502	0,89	56,63	5,43	13,65
				56		Conservación y Puesta en Valor Edificios Regional Capital VI - Paseo Colón Nº 239/329 y Alsina 250	1.773.075	14.003.328	14.003.328	2.522.024	8,23	55,05	4,96	8,36
					51	Conservación y Puesta en Valor Edificios Regional Capital VI - Paseo Colón Nº 239/329 y Alsina 250	1.773.075	14.003.328	14.003.328	2.522.024	8,23	55,05	4,96	8,36
				57		Puesta en Valor de los Edificios Correspondientes a la Jefatura Regional Capital IV (11)	0	0	7.500.000	4.024.200	23,00	s/i	3,90	15,86
					51	Puesta en Valor de los Edificios Correspondientes a la Jefatura Regional Capital IV (11)	0	0	7.500.000	4.024.200	23,00	s/i	3,90	15,86

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
				62		Provisión e Instalación de Sistema de Protección Contra Incendio - Castex N° 4453 San Martin (1)	0	14.793.714	14.793.714	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Provisión e Instalación de Sistema de Protección Contra Incendio - Castex N° 4453 San Martin (1)	0	14.793.714	14.793.714	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				65		Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Norte - Provincia de Salta	450.626	4.262.735	5.262.735	432.864	5,89	75,28	13,52	14,02
					51	Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Norte - Provincia de Salta	450.626	4.262.735	5.262.735	432.864	5,89	75,28	13,52	14,02
				66		Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Norte - Provincia de Tucumán	5.808.143	6.172.035	6.172.035	3.191.256	49,99	40,00	30,10	38,64
					51	Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Norte - Provincia de Tucumán	5.808.143	6.172.035	6.172.035	3.191.256	49,99	40,00	30,10	38,64
				67		Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Norte - Provincia de Jujuy	0	1.881.899	1.881.899	0	0,00	80,00	2,60	2,60
					51	Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Norte - Provincia de Jujuy	0	1.881.899	1.881.899	0	0,00	80,00	2,60	2,60
80						Ministerio de Salud								
	310					Ministerio de Salud								
		38				Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7412-AR y 7993-AR)								
				7		Construcción de Almacenes Provinciales de Vacunas	0	18.291.000	18.291.000	3.658.200	0,00	4,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Almacenes Provinciales de Vacunas	0	18.291.000	18.291.000	3.658.200	0,00	4,00	0,00	0,00
				8		Construcción Centros de Hemoterapia	0	56.791.563	58.699.063	6.671.563	0,00	29,00	0,00	0,00
					51	Construcción Centros de Hemoterapia - Buenos Aires	0	56.791.563	58.699.063	6.671.563	0,00	29,00	0,00	0,00
				9		Construcción de Laboratorios de Referencia Provincial	0	9.537.500	7.630.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Laboratorios de Referencia Provincial	0	9.537.500	7.630.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	902					Centro Nacional de Reeducación Social								
		52				Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción								
				3		Refacciones y Remodelaciones Edilicias Integrales (1)	0	1.000.000	5.400.000	1.034.310	0,00	50,00	s/i	25,00
					51	Traslado Centro de Capacitación (1)	0	100.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					52	Reacondicionamiento de Consultorios (1)	0	400.000	4.899.510	0	0,00	100,00	s/i	0,00
					53	Reacondicionamiento del Servicio Infanto Juvenil (1)	0	400.000	0	0	0,00	0,00	s/i	0,00
					54	Instalación Red Eléctrica (1)	0	100.000	500.490	1.034.310	0,00	100,00	s/i	100,00
	903					Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer								
		53				Atención de Pacientes								
				20		Conectores entre Pabellones 2 a 4 y 4 a 6 (11)	404.443	0	1	0	50,00	100	0	0
					51	Conectores entre Pabellones 2 a 4 y 4 a 6 (11)	404.443	0	1	0	50,00	100	0	0
				23		Reparación Tanque de Agua (11)	0	0	1	0	0	100	0	0
					51	Reparación Tanque de Agua (11)	0	0	1	0	0	100	0	0
				26		Refuncionalización Unidades de Tratamiento Intensivo en Pabellón Nº 4 (11)	0	0	1	0	0	55	0	0
					51	Refuncionalización Unidades de Tratamiento Intensivo en Pabellón Nº 4 (11)	0	0	1	0	0	55	0	0
				27		Construcción Bloques de Viviendas en Barrios (11)	0	0	1	0	0	50	0	0
					51	Construcción Bloques de Viviendas en Barrios (11)	0	0	1	0	0	50	0	0
				36		Adecuación del Sistema Eléctrico en distintos Sectores del Hospital (11)	0	0	1	0	0	100	0	0
					51	Adecuación del Sistema Eléctrico en distintos Sectores del Hospital (11)	0	0	1	0	0	100	0	0
				37		Depósito Transitorio de Residuos Patogénicos (11)	0	0	1.476.001	0	0	100	0	0
					51	Depósito Transitorio de Residuos Patogénicos (11)	0	0	1.476.001	0	0	100	0	0
				38		Internación, Rehabilitación, Gimnasio y Pileta - Etapa I (11)	0	0	1	0	0	50	0	0
					51	Internación, Rehabilitación, Gimnasio y Pileta - Etapa I (11)	0	0	1	0	0	50	0	0
	906					Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán								
		56				Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud								
				14		Restauración 5 Núcleos Escaleras Exteriores Pabellón Central (1)	0	5.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Restauración 5 Núcleos Escaleras Exteriores Pabellón Central (1)	0	5.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				21		Remodelación Depósito Central Etapa 2 -Cubiertas, Fachada Norte, Sur, Este y Veredas	799.999	346.788	780.000	768.372	60,00	40,00	8,00	40,00
					51	Remodelación Depósito Central Etapa 2 -Cubiertas, Fachada Norte, Sur, Este y Veredas	799.999	346.788	780.000	768.372	60,00	40,00	8,00	40,00
				22		Remodelación Nuevo Edificio de Administración (ex edificio de Bacteriologia FATALITA)	1.500.000	3.944.167	10.000.000	2.514.114	1,00	84,00	4,00	8,00
					51	Remodelación Nuevo Edificio de Administración (ex edificio de Bacteriologia FATALITA)	1.500.000	3.944.167	10.000.000	2.514.114	1,00	84,00	4,00	8,00
				23		Remodelación de 4 Núcleos Sanitarios en la Planta Baja del Pabellón Central de la ANLIS	376.896	50.000	392.000	226.310	62,50	37,50	0,00	37,50
					51	Remodelación de 4 Núcleos Sanitarios en la Planta Baja del Pabellón Central de la ANLIS	376.896	50.000	392.000	226.310	62,50	37,50	0,00	37,50
			1			Desarrollo y Producción de Biológicos								
				13		Urbanización de la Planta de Envases (10)		0	130.000	64.273	70,00	s/i	10,00	30,00
					51	Urbanización de la Planta de Envases (10)		0	130.000	64.273	70,00	s/i	10,00	30,00
				15		Readecuación y Refacción Subsuelo para Toxinas, Toxoides y Medios del Instituto Nacional de Producción de Biológicos (1)	0	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Readecuación y Refacción Subsuelo para Toxinas, Toxoides y Medios del Instituto Nacional de Producción de Biológicos (1)	0	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			3			Investigación, Desarrollo y Servicio en Enfermedades Parasitarias								
				7		Renovación y Puesta en Valor Baños y Cocinas en 7ª pisos en el Instituto Nacional de Parasitología - Dr. Mario Fatala Chaben (1)	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Renovación y Puesta en Valor Baños y Cocinas en 7ª pisos en el Instituto Nacional de Parasitología - Dr. Mario Fatala Chaben (1)	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014
				8		Remodelación Área de Contención Biológica BSL1 y Reacondicionamiento de Bioterio en el Instituto Nacional de Parasitología (1)	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Área de Contención Biológica BSL1 y Reacondicionamiento de Bioterio en el Instituto Nacional de Parasitología (1)	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				9		Reacondicionamiento Integral de Ascensores en Edificio del Instituto Nacional de Parasitología - Dr. Mario Fatala Chaben (1)	0	250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reacondicionamiento Integral de Ascensores en Edificio del Instituto Nacional de Parasitología - Dr. Mario Fatala Chaben (1)	0	250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			6			Control de Tuberculosis y otras Enfermedades Respiratorias								
				7		Construcción Nuevo Edificio Sede y Laboratorio Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni" (1)	0	700.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Nuevo Edificio Sede y Laboratorio Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni" (1)	0	700.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			9			Investigación y Diagnóstico de Factores de Riesgo Nutricional								
				2		Construcción de Nuevo Edificio del Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales (1)	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Nuevo Edificio del Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales (1)	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	908					Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas								
		58				Atencion Sanitaria para la Comunidad								
				8		Recuperación Edilicia y de Instalaciones Hospitalarias	23.636.413	22.248.872	22.248.872	1.645.464	2,38	47,00	15,00	17,00
					51	Refuncionalización Áreas de Cuidados Críticos	5.020.573	700.000	700.000	738.264	1,64	50,00	43,36	48,36
					52	Refuncionalización Áreas de Internación y Servicios Asistenciales de Apoyo	8.378.246	8.900.000	8.900.000	166.514	0,92	45,00	5,00	8,00
					53	Refuncionalización Áreas Complementarias y Quirófanos	8.840.094	7.648.872	7.648.872	293.790	0,26	54,00	10,00	12,00
					54	Refuncionalización Instalaciones del Hospital	1.397.500	5.000.000	5.000.000	446.896	11,13	33,00	1,00	4,00
				9		Recuperación Edilicia y de Instalaciones Hospitalarias - Etapa II (1)	0	9.964.393	9.964.393	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización Guardia de Adultos (1)	0	4.264.393	4.264.393	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					52	Refuncionalización Terapia Intensiva de Adultos (1)	0	4.700.000	4.700.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					53	Acondicionamiento Red y Almacenamiento de Gases Medicinales (1)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	22,00	0,00	0,00
	909					Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca								
		59				Atención de Pacientes								
				9		Refacciones Generales Edilicias en la Colonia Montes de Oca (10)		0	429.758	0	44,52	9,48	0,75	6,31
					54	Refacciones Integrales Pabellón Nº10 (10)		0	110.567	0	93,72	6,28	6,28	6,28
					55	Refacciones Integrales Pabellón Nº3 (10)		0	319.191	0	25,44	74,56	0,00	47,60
				10		Construcción Centro de Salud Integral y Unidades de Rehabilitación	0	100.000	9.558.582	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Construcción Centro de Salud Integral	0	100.000	9.558.582	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				12		Realización de Escaleras contra Incendio en Pabellones 1,3 y 7 (1)	0	300.000	0	0	0,00	33,00	0,00	0,00
					51	Realización de Escaleras contra Incendio en Pabellones 1,3 y 7 (1)	0	300.000	0	0	0,00	33,00	0,00	0,00
				13		Realización de 6 Hogares (1)	0	6.000.000	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Realización de 6 Hogares (1)	0	6.000.000	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				14		Remodelación Oficinas Administrativas (1)	0	150.000	985.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Oficinas Administrativas (1)	0	150.000	985.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				15		Restauración ex Casa Médica (1)	0	50.000	1.360.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
					51	Restauración ex Casa Médica (1)	0	50.000	1.360.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
				16		Realización de Pintura Hogar del Bosque (1)	0	350.000	374.600	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Realización de Pintura Hogar del Bosque (1)	0	350.000	374.600	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				17		Realización de Rampas en Pabellones 1,3,4 y 7 (1)	0	500.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Realización de Rampas en Pabellones 1,3,4 y 7 (1)	0	500.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				18		Adaptación de Baños para Discapacidad (1)	0	1.500.000	0	0	0,00	12,00	0,00	0,00
					51	Adaptación de Baños para Discapacidad (1)	0	1.500.000	0	0	0,00	12,00	0,00	0,00
	910					Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone								
		60				Atención a Personas con Discapacidades Psicofísicas								
				7		Remodelación del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	0	650.000	2.665.000	0	88,60	11,40	0,00	0,00
					53	Restauración Capa Asfáltica y Fachada de la Entrada	0	650.000	2.665.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				14		Remodelación Sector Chiesa - Reemplazo Carpintería (10)	0	0	530.000	158.400	0,00	14,29	4,29	4,29
					51	Remodelación Sector Chiesa - Reemplazo Carpintería (10)	0	0	530.000	158.400	0,00	100,00	30,00	30,00
				15		Readecuación y Puesta en Valor Planta Alta (10)	448.746	0	677.904	677.904	51,58	48,42	10,29	48,42
					51	Readecuación y Puesta en Valor Planta Alta (10)	448.746	0	677.904	677.904	51,58	48,42	10,29	48,42
				17		Construcción Segunda Rampa - Salida de Emergencia Planta Alta	0	980.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Segunda Rampa - Salida de Emergencia Planta Alta	0	980.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				20		Construcción de Desagüe en la Entrada Principal del Instituto (1)	0	350.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Desagüe en la Entrada Principal del Instituto (1)	0	350.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				21		Refuerzo y Remodelación en Local Subsuelo Anexo a Sala de Máquinas (10)	0	0	229.500	229.500	0,00	100,00	100,00	100,00
					51	Refuerzo y Remodelación en Local Subsuelo Anexo a Sala de Máquinas (10)	0	0	229.500	229.500	0,00	100,00	100,00	100,00
				22		Reparación de Instalación Sanitaria (10)	0	0	114.750	114.750	0,00	100,00	100,00	100,00
					51	Reparación de Instalación Sanitaria (10)	0	0	114.750	114.750	0,00	100,00	100,00	100,00

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2014

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2013	Crédito inicial 2014	Vigente al 30/06/2014	Devengado al 30/06/2014	Ejec. Física acum. al 2013	Programado Vig. al 30/06/2014	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2014

(1) Proyectos nuevos que inician en el ejercicio 2014
(2) Obra o Proyecto terminado, el devengado corresponde a certificaciones impagas, redeterminación de precios o adicionales de obra.
(3) La obra Construcción Edificio Combate de los Pozos - Archivo General del Poder Judicial, es llevada a cabo tanto por el Consejo de la Magistratura como la Corte Suprema de Justicia, en virtud de tratarse de una ampliación de las instalaciones de ambas dependencias judiciales.
(4) La Corte Suprema de Justicia de la Nación, informa laejecución de los proyectos/obras al cierre del ejercicio.
(5) Se consideró la ejecución física y financiera de los proyectos dentro de la órbita del Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios al 30/06/2012
(6) El Ministerio de Turismo adecuó su estructura programática para reflejar de mejor modo las obras de inversión realizadas por el organismo.
(7) Se aclara que al 31/03/2013 el devengado del proyecto Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio corresponde a gastos de capital, habiéndo asimismo ejecución inherente a la partida "Adelantos a proveedores y contratistas".
(8) Obras de la DNV con tratamiento físico anualizado, en función de su naturaleza.
(9)El organismo rectificó el valor acumulado al 31/12/2013, por ampliación de los alcances de la obra.
(10)Proyectos y/u obras que se fueron incluidos en el Presupuesto durante el 1° trimestre, luego de la DA N°1/2014
(11)Proyectos y/u obras que se fueron incluidos en el Presupuesto durante el 2° trimestre.
(12) Valor de ejecución informado por el Organismo, sujeto a revisión en la etapa de cierre del ejercicio.

CUADRO D

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles $)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
						Mantenimiento por Administración								
16	1	1	51	PAIS	VS	Mantenimiento por Administración	Nacional	14		324.152	01/01/14	31/12/14	6	B
16	1	2	51	PAIS		Compra de Materiales para Seguridad Vial	Nacional	14		16.853	01/01/14	31/12/14	6	B
						Total Mantenimiento por Administración				**341.005**				
						Mantenimiento por Convenio con Provincias								
16	3	24	51	LA PAMPA	VS	TFO La Pampa - Convenio 12		11	633,3				12	
16	3	25	51	NEUQUEN	242-40	TFO Neuquen Convenio 13	Catan Lil - Lte c Mendoza / Las Lajas - Lte c Chile	11	533,2	21.677	01/01/12	30/12/13	7	
16	3	25	52	NEUQUEN	242-40	TFO Neuquen - Convenio 14	Zapala - Lte. Con Mendoza / las Lajas - Lte. Con Chile	11	400,3	32.763	01/01/14	31/12/15	6	
16	3	26	51	RIO NEGRO	23-22-250-151-1s40	TFO Rio Negro Convenio 13		11	823,8	45.855	01/01/12	30/12/13	7	
16	3	26	52	RIO NEGRO	23-250-151-22- 1S40	TFO Rio Negro - Convenio 14	Tramos Varios	11	823,8	68.783	01/01/14	31/12/15	6	
16	3	27	51	SANTA CRUZ	281,288,293	TFO Santa Cruz - Convenio 13		11	1.179,1	85.408	01/01/12	30/12/13	7	
16	3	27	52	SANTA CRUZ	3-40-281-288-293	TFO Santa Cruz -Convenio 14	Tramos Varios	11	1.179,1	121.697	01/01/14	31/12/15	6	
16	3	28	51	TIERRA DEL FUEGO	24CI-CA-CB	TFO Tierra del Fuego - Convenio 12		11	164,3	16.772	01/04/12	31/03/14	7	
16	3	28	52	TIERRA DEL FUEGO	Comp-a-b-i-3-Acc	TFO Tierra del Fuego - Convenio 13	Tramos Varios	11	164,3	22.818	01/04/14	30/03/16	6	
16	3	30	51	JUJUY	52-40	TFO Jujuy Convenio 13		11	552,5	17.029	01/01/12	30/12/13	7	
16	3	30	52	JUJUY	52-40	TFO Jujuy -Convenio 14	Tramos Varios	11	552,5	25.544	01/01/14	31/12/15	6	
16	3	32	51	FORMOSA	86	TFO- Formosa - Convenio 9	Posta Cambio Salazar - El Remanso / El Solitario - Mision S. Martir	11	116,0	10.001	01/01/09	31/12/10	7	
16	3	33	51	FORMOSA	86	El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.)	km 1645,000 - Km 1771,000	11	144,1	14.911	10/08/09	08/08/12	8	
16	3	36	52	CHUBUT	1S40	TFO Lte c/Rio Negro - Emp. RNNº 40	km. 240 - km. 279	11	38,0	32.000	01/11/14	31/10/15	0	
16	3	37	51	LA RIOJA	40,73,76,78	TFO La Rioja Convenio 10		11	380,2	2.412	01/01/12	30/09/12	7	
16	3	37	52	LA RIOJA	40-79-76-78	TFO La Rioja - Convenio 11	Tramos varios	11	122,0	8.500	01/04/14	31/03/16	6	
16	3	38	51	CHACO	89	TFO Chaco Convenio 5 - Emp R.N. Nº 11 - Villa Angela	Emp R.N. Nº 11 - Charadai (Emp. RN N°7)/Charadai-Acc. Samuhu/Acc Samuhu-Acc V Ange	11	169,2	15.638	01/01/12	30/01/14	7	
16	3	38	52	CHACO	Ex 89	TFO Chaco - Convenio 6	Tramos Varios	11	169,2	23.457	01/01/14	31/12/15	6	
						Mantenimiento por Convenio con Provincias				**565.265**				
						Señalamiento Horizontal								
16	4	1	51	PAIS	VS	Señalamiento Horizontal - Nacional	Pais	12		59.134	01/01/14	31/12/14	6	B
16	4	6	51	INTERPROVINCIAL	Varias	Señaletica Turistica en Rutas Nacionales	Nacional	12		36.518	05/01/11	04/12/12	7	
16	4	7	51	INTERPROVINCIAL	varias	Señalamiento Horizontal Zona Litoral	Buenos Aires, Entre Rios, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fe	12		181.532	26/07/10	24/12/13	7	
16	4	8	51	INTERPROVINCIAL	varias	Señalamiento Horizontal Zona Norte	Jujuy, Salta, Catamarca, Tucuman, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Cordoba	12		177.249	26/07/10	24/06/12	7	
16	4	9	51	INTERPROVINCIAL	VS	Señalamiento Horizontal Zona Centro	Mendoza, San Luis, Cordoba, La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires	12	2.765,0	159.801	17/09/10	15/11/13	7	
16	4	10	51	INTERPROVINCIAL	varias	Señalamiento Horizontal Zona Sur	Neuquen, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego	12	3.049,8	187.344	20/08/10	18/10/13	7	
16	4	11	51	INTERPROVINCIAL	Vs	Señalamiento Horizontal Zona Litoral - Fase II	Bs As (parcial), Entre Rios, Corrientes, Misiones, Chaco, Sta Fe (parcial)	12		141.131	06/08/13	04/02/16	6	A
16	4	12	51	INTERPROVINCIAL	Vs	Señalamiento Horizontal Zona Norte - Fase II	Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba (parcal),sta fe (p	12		140.804	01/07/13	29/01/16	6	A
16	4	13	51	INTERPROVINCIAL	Vs	Señalamiento Horizontal Zona Centro - Fase II	Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba (parcial), La Pampa (parcial), Bs As (parcial	12		143.258	08/08/13	06/02/16	6	A
16	4	14	51	INTERPROVINCIAL	Vs	Señalamiento Horizontal Zona Sur - Fase II	Bs As (parcial),La Pampa (parcial), Neuquén, Río Negro, Chubut, Sta Cruz (parcial), Tierra d	12		150.997	30/07/13	28/01/16	6	A
						Total Señalamiento Horizontal				**1.377.768**				
						Obras de Emergencia								
16	5	1	51	PAIS	Varias	Obras de Emergencia Menores	Nacional	14	48,0	3.000	01/01/14	31/12/14	6	B
16	5	2	51	PAIS	Varias	Obras en Puentes	Nacional	14		10.515	01/01/14	31/12/14	6	B
16	5	3	51	PAIS	Vs	Obras de Emergencia BID 795-OC/AR	Nacional	14		35.413	31/01/07	30/01/08	7	
16	5	4	51	PAIS	Varias	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional	14		4.000	01/01/14	31/12/14	6	B
						Total Obras de Emergencia				**52.928**				
						Mantenimiento por Sistema Modular								
16	6	6	51	CHUBUT	40-260	Emp.R.P.N°22-Lte.c/Chubut/Sta Cruz / Emp.R.N.N°40-Lte. c/Chile	Km 1936,27 (1937,1) - km 1978,35 (km 1979,15) / km 0 - km 10	11	147,1	44.571	22/01/07	20/01/12	8	
16	6	8	51	MENDOZA	142-40-7	Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20 / Mendoza - Lte. San Juan / S.Martín - Mendoza	Km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modula	11	199,5	50.600	01/04/07	30/07/11	7	
16	6	11	51	SALTA	16	Límite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34	Km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular	11	204,4	38.936	14/07/04	12/07/10	8	
16	6	19	51	BUENOS AIRES	3	Emp. R.P.N°21 - Emp. RP.N°6	Km 29,20 - km 61,38 - Sistema Modular	11	36,8	112.205	01/09/14	29/08/16	2	
16	6	20	51	BUENOS AIRES	A001	Acceso Sudeste	Sentido Capital: Pr 40,020 (Av Rocha, Ptdo Quilmes)- Pr 46,920 (prox calle Morse, Ptdo. A	11	7,3	89.201	05/01/10	05/07/14	6	A-C-L
16	6	22	51	SALTA	40	Seclantas - Emp. R.N.N°51	Km 4470,52 - Km 4630,87	11	160,4	69.507	21/02/08	18/02/15	6	
16	6	23	51	SALTA	40-51	Campo Quijano - Lte. con Chile / S.A. De los Cobres - Lte. con Jujuy	Km 26,39 - Km 296,44 / Km 4607,03 - 4666,62	11	329,6	102.222	01/11/07	29/10/13	7	
16	6	25	51	CHUBUT	40	Emp R.N.N°25 - Emp. R.P.N°56 (Tamarisco)	Km 1467,67 - km 1739,73	11	272,1	29.275	01/05/08	30/10/10	8	
16	6	26	51	CHUBUT	26 - 40	Emp (Ex) RN N° 26 - Emp RN N° 40	Km 102,47 - km 210,17 / km 1366,77 - km 1467,67	11	208,6	20.525	21/01/08	19/01/10	8	
16	6	27	51	BUENOS AIRES	S/N	Mant.Vigilancia y Seg. Integral - Ptes Acc. a Cdad Aut de Bs. As.	Pte. Nuevo Pueyrredon y Pte Avellaneda	11	1,0	164.258	06/06/07	03/06/12	7	
16	6	35	51	BUENOS AIRES	S/N	Pte. S/ El Riachuelo Nicolas Avellaneda y Acc.	Nuevo Pte. Pueyrredon y Acc.	11	2,5	119.009	01/08/12	31/07/14	6	A
16	6	38	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Lte. c/Chile	Km 1321,08 - km 1569,39	11	248,3	25.271	05/08/13	04/08/15	6	

CUADRO D

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles $)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
16	6	43	51	SALTA	40-51	Abra el Acay - S Antonio de los Cobres / C Quijano - Lte. c/ Jujuy	Km 4610,91 - km 4630,87; km 21,78 - km 289,10	11	297,2	57.192	01/11/13	31/10/15	6	
16	6	49	51	SALTA	34 - 50	Treinta Puentes en las Rutas Nacionales Nº 34 y Nº 50		11	2,4	30.000	01/11/14	30/10/16	0	
16	6	50	51	SAN JUAN	149	Km 193,42(Emp RP N°12-Pachaco)-Km 332,70(Emp RPN°412,Iglesia)	Km 193,42 (Emp RP N° 12) - km 345,99 (Pachaco)	11	139,3	53.450	01/11/14	30/10/16	0	
16	6	52	51	SAN JUAN	40-A014-20	Lte.c/Mendoza-Av.Circunv.de S.Juan/BN RN 40/Acc.Sta.Lucia-S.Juan	Km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modula						12	
16	6	53	51	CHUBUT	40-260	Emp. RP N°22 - Lte. c/Chubut/Sta.Cruz/Emp. RN Nº 40 - Lte. c/Chile	Km 0 - km 105	11	147,1	14.700	01/11/14	30/10/16	0	
16	6	55	51	MENDOZA	142 - 40 - 7	Gustavo Andre - Emp. RNN°20 / Mdza - Lte S.Juan / S.Martin - Mdza	Km 3377,8-km 3461,7 y km / 0,0-km 16,0 / km 577,3-km 580,7	11	199,8	153.548	29/07/11	27/07/15	6	
16	6	56	51	LA PAMPA	152	El Carancho - Casa de Piedra		11	221,0	30.000	01/11/14	30/10/16	0	
16	6	57	51	BUENOS AIRES	A001	Acc Sudeste (Sentido capital y sentido Bernal)	Km 40,02 - km 46,92	11	13,5	55.784	25/04/14	23/04/16	6	
16	6	59	51	SALTA	40	Molinos - Abra del Acay	Km 4454,00 - km 4601,00	11	147,0	78.051	01/09/14	29/08/16	2	
16	6	61	51	FORMOSA	95 y 86	Lte. c/ Chaco - Villa Gral. Güemes / Emp. R.N. N95 - R.P. N28	Km 1489,68 - km 1608,59 y km 1288,31 - km 1411,55	11	242,2	37.640	01/07/13	30/06/15	6	
16	6	62	51	MISIONES	S/N°	Puente Posadas - Encarnación		11	2,7	200.000	01/11/14	30/10/19	0	
16	6	63	51	NEUQUEN	22	Pte. S/ Rio Neuquen - Plottier	Km 1217 - km 1238,5	11	21,5	24.000	01/11/14	30/10/16	0	
16	6	64	51	CATAMARCA	40	Belen - Santa Maria	Agua Clara - Lte con Tucuman	11	182,1				12	
16	6	65	51	JUJUY	9	Tumbaya - La Quiaca	Emp. R.N. Nº 52 (KM. 1,752,23) - Acc. a la Quiaca (KM. 1971,62)	11	219,4	62.966	01/09/14	29/08/16	2	
16	6	66	51	CHUBUT	3	Emp. RP N° 39 - Acc a Rada Tilly	km 1822,20 - km 1842,77	11	20,6	25.800	16/09/13	15/09/14	6	
16	6	67	51	BUENOS AIRES	-	Pte Alsina (Pompeya) -Pte Victorino de la Plaza - Pte Viejo Pueyrredon		11	0,3	85.233	01/03/15	27/02/17	1	
16	6	68	51	RIO NEGRO	251-3	Gral. Conesa - Emp. R.N. Nº3 (Acc. A S.A.O.)/ Emp. R.N. Nº 251	Km. 119 - Km.204 / Km.1139 - Km.1304	11	250,0	40.000	01/11/14	30/10/16	0	
16	6	69	51	MENDOZA	40	El Sosnedo - Pareditas		11	170,0	30.000	01/11/14	30/10/16	0	
16	6	70	51	LA RIOJA	78	Emp. R.N. Nº 40 (Rio Capayan) - Lim. C/ Pcia. de Catamarca	km. 0,00 - km. 78,52	11	78,5	21.000	01/11/14	30/10/16	0	
16	6	71	51	LA RIOJA	40-76	Lim.C/Pcia.deSanJuan-PiedraPintada/Emp.R.N.Nº40(V Unión)-V Castelli	km. 3711,28 - km. 3808 / km. 112,74 - km. 149,62	11	134,0	25.000	01/11/14	30/10/16	0	
						Total Sistema Modular				**1.889.944**				
						Obras de Seguridad Vial								
16	7	1	51	FORMOSA	11	Corredor 1 (200 km)		17	200,0	15.000	01/11/14	30/10/16	0	
16	7	2	51	LA PAMPA	35	Corredor 2	Emp. R.N. Nº 5 (KM. 327,33) - Lte. La Pampa/Chaco (KM. 505,67)	17	179,1	100.537	01/11/14	30/10/16	0	
16	7	4	51	CORRIENTES	14	Corredor 4	30 km	17	30,0	62.927	01/11/14	31/10/15	0	
16	7	7	51	RIO NEGRO	3	Cruce con RNN° 251-Tratamiento de la circulacion nocturna (Ex Ilum		17	1,0	38.706	01/06/10	30/09/11	8	
16	7	7	52	RIO NEGRO	3	Interseccion R N N 3 y RNN 251	Acc a San Antonio Oeste	17	1,8	1.660	06/12/11	04/12/14	14	
16	7	9	51	CHACO	95	Calle Braille - Emp. R.N. Nª 95	Acceso Norte y Sur a Villa Angela (Prog. Inic. 1018,83)	17	5,4	22.139	08/09/08	08/05/12	8	
16	7	9	52	CHACO	95	Acceso a Saenz Peña (Prog. Inic. 1112,88)	Km 1112,86 - Km 1115,53	5	2,7	32.000	01/11/14	31/10/15	0	
16	7	21	51	NEUQUEN	234	La Rinconada - San Martin de los Andes	Paso por Junin de los Andes	17	7,7	2.685	28/06/10	28/05/11	8	
16	7	28	51	SGO DEL ESTERO	34	Travesia Urbana por Taboada (Garza, Emp.RPN° 164 - Pozo Hondo)	Km 667,252 - Km 722,500	17	1,0	23.322	01/09/14	01/07/15	2	
16	7	29	51	SGO DEL ESTERO	34	Emp. RP N° 5 - Pozo Hondo	Emp. RP N° 5	17	1,0	11.399	01/09/14	28/02/15	2	
16	7	38	51	CHACO	95	Interseccion con Acceso Norte a Villa Angela	Acc. Norte a Villa Angela - km. 1027,81	17	0,6	9.240	15/08/08	15/03/10	8	
16	7	41	51	SALTA	9-34	Paso por Metan	Km 1456,50 - Km 1463,00	17	1,0	51.517	16/05/11	15/07/14	6	A
16	7	52	51	JUJUY	9	Lte.Salta/ Jujuy - El Carmen	Acc. A Camping - El Carmen (km 1663,26 - Km 1666,44)	8	3,2	2.973	03/06/10	02/06/11	8	
16	7	57	51	LA PAMPA	35	Emp. R.P. Nº 10 - Emp. R.P. Nº 4	Seccion XII km. 404,97 - KM. 407,10 Travesia Urbana Castex	17	2,7	29.005	01/06/12	01/03/15	6	A-C
16	7	60	51	SAN LUIS	146 - Ex 147	Acceso a Villa de la Quebracha - Interseccion RNNª 174	Km 118 - km 119,5	17	1,0	52.123	27/07/13	26/07/14	6	
16	7	61	51	JUJUY	9	Emp. Ruta Nac 52 - Tilcara	Río Purmamarca; km 1752,41	8	0,1	20.000	01/11/14	31/10/15	0	
16	7	66	51	CHACO	11	Resistencia - Lte. C/Formosa	Acc. A Cna. Benitez - Margarita Belen, Emp. R.P. Nº 90 - La Leonesa	5	2,2	38.500	26/08/13	25/08/14	6	A
16	7	78	51	ENTRE RIOS	12-131	Emp.RNN°12-Aldea Maria LuisayEmp. RP Nº11-Emp. RN Nº12		11	12,0	30.000	01/11/14	30/10/16	0	
16	7	79	51	JUJUY	52	Emp. R.N. N° 9 - Emp. R.P. N° 79	Variante Purmamarca (Km. 3,6 - Km. 6,02)	11	2,4	38.615	15/03/14	15/03/15	6	
16	7	80	51	LA PAMPA	151	Lte. Rio Negro / La Pampa - Emp- R.P. N° 14	Km. 150,18 - Km. 269,82	11	119,6	27.600	01/11/14	31/10/15	0	
16	7	81	51	RIO NEGRO	22	Choele Choel - Emp. R.N. N° 250 (Chimpay)	Km. 997,51 - Km. 1048,57	11	1,0	60.498	01/09/14	01/03/16	4	
16	7	82	51	INTERPROVINCIAL	Vs	Obras de Seguridad Vial Travesias Urbanas en el Norte		17		25.000	01/11/14	31/10/15	0	
16	7	83	51	INTERPROVINCIAL	Vs	Obras de Seguridad Vial Travesias Urbanas en el Centro		17		25.000	01/11/14	31/10/15	0	
16	7	84	51	TUCUMAN	1V38	Concepcion - Emp. RN N° 38	Emp RN N° 65 - Emp RN N° 38	17	44,0	15.000	01/11/14	31/10/15	0	
16	7	85	51	BUENOS AIRES	228	Calle Monteagudo - Emp. R.N. N° 3	Km. 135,63 - Km. 139,67	8	4,0	21.983	01/11/14	31/10/15	0	
16	7	86	51	SAN LUIS	20	Emp. R.P. N° 5B - Quines	Km. 254,73	8	1,5	35.000	01/11/14	31/10/15	0	
16	7	87	51	CHACO	95	Travesia Urban por Villa Angela	Km. 1015,50 - Km.1019,85	8	4,4	36.442	01/11/14	31/10/15	0	
16	7	88	51	SANTA FE	1V09	Travesia Urbana por Funes	Km. 316,08	8		25.000	01/11/14	31/10/15	0	
16	7	89	51	SGO DEL ESTERO	9	Interseccion con R.P.208	Km. 1141	8		26.383	01/10/14	02/06/15	1	
16	7	90	51	CHACO	16	Travesia Urbana Quitipili	km. 154 - km. 156,5	17	2,5	40.000	01/11/14	31/10/15	0	
16	7	91	51	CHACO	22	Acceso a Coronel Du Graty	km. 996,8 - km. 998,1	17	2,0	40.000	01/11/14	02/05/15	0	
16	7	92	51	CHACO	89	Travesía Urbana Las Breñas	km. 229,4 - km. 232	17	2,5	40.000	01/11/14	02/07/15	0	
16	7	93	51	CHACO	89	Travesía Urbana Charata	km. 246,7 - km. 247,9	17	3,0	40.000	01/11/14	01/09/15	0	
16	7	94	51	SALTA	34	Emp. Ruta Nacional Nº 9 - Limite con Jujuy	km. 1134,94 - km 1138,71	8	3,8	25.000	01/11/14	31/10/15	0	
16	7	95	51	LA PAMPA	152	General Acha - El Carancho	km. 72,06	5	1,0	24.579	01/11/14	31/10/15	0	
16	7	96	51	LA PAMPA	152	Emp. Ruta Nacional Nº 35 - El Caranchc	General Acha - S1 y S2 (km. 0,00 - km. 72,06)	8	4,1	30.800	12/12/14	11/06/16	0	
16	7	97	51	FORMOSA	11	Formosa - Limite con Chaco	Puente sobre Arroyo Salado (km. 1142,6)	17	45,0	24.250	01/11/14	02/07/15	0	

CUADRO D

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles $)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
16	7	98	51	FORMOSA	81	Formosa - Limite con Chaco	Puente sobre Arroyo San Hilario (km. 1161)	17	50,0	24.350	01/11/14	02/07/15	0	
16	7	99	51	PAIS	VS	Obras de Seguridad Vial	Nacional	14	833,7	137.975	01/01/14	31/12/14	6	B
						Total Obras de Seguridad Vial				**1.307.208**				
						Obras de Conservación Mejorativa								
16	8	1	51	PAIS	VS	Obras Menores de Conservacion Mejorativa		14	1.000,0	208.037	01/01/14	31/12/14	6	B
16	8	2	51	MENDOZA	7	San Martin - Mendoza	Km 999,00 - km 1016,00	11	17,0	4.553	20/11/09	21/03/10	7	
16	8	4	51	CORDOBA	148	Lte.c / San Luis - Emp. R.P.N°14	Km 925,00 - Km 966,66	5	41,7	84.213	01/03/10	28/11/14	6	C
16	8	7	51	LA PAMPA	154	Emp. R.N.N° 35 - Km. 111	Km 0,00 - km 111	11	111,0	26.480	06/09/10	06/03/12	7	
16	8	9	51	LA PAMPA	152	Emp. R.P.N° 106 - Casa de Piedra	Km 199,34 - km 292,62	11	94,0	20.201	03/05/10	02/05/11	8	
16	8	11	51	BUENOS AIRES	AO13	Emp. R.N.N° 3 - Emp. Ex R.N.N° 3	Km 11,625 - km 17,672	11	6,1	16.789	01/11/14	31/10/15	0	
16	8	21	51	FORMOSA	95	Emp RN N° 81 - Emp RN N° 86	Ptes. sobre Arroyo Tatu Pire	5	4,0	25.000	01/11/14	01/09/15	0	
16	8	24	51	JUJUY	9	S.S. de Jujuy - Emp. R.N.N° 52	Volcan - Emp. R.N.N°52	5	20,6	21.000	01/11/14	02/07/15	0	
16	8	25	51	JUJUY	RN 52	Emp. R.N.N° 9 - Emp. R.P.N° 79		5	35,9	36.000	01/11/14	31/10/15	0	
16	8	26	51	JUJUY	RN 52	Susques - R.P.N° 70		11	82,8	22.200	01/11/14	31/10/15	0	
16	8	29	51	SALTA	81	Limite con Formosa - Emp. R.N.N° 34	Sección VI: Lte. con Formosa - Los Blancos (1685,52 - 1716,53	11	31,0	58.879	20/01/12	20/07/14	6	
16	8	30	51	SALTA	81	Limite con Formosa - Emp. R.N.N° 34	Sección V: Los Blancos - Coronel J. Sola (1714,5 - 1732,7	11	30,0	47.982	01/11/11	31/07/14	6	
16	8	31	51	SALTA	81	Limite con Formosa - Emp. R.N.N° 34	Sección IV: Coronel J. Sola - Pluma de Pato (1732,7 - 1774,0	11	31,1	45.830	17/08/11	15/10/13	7	
16	8	44	51	SAN JUAN	40	Huaco - Limite con La Rioja	Km 3649 - Km 3711,28	5	62,3	12.474	01/11/14	01/05/16	0	
16	8	45	51	CATAMARCA	60	Cortaderas - Las Grutas - Sección II	Km 1465,84 - km 1548,12	5	82,3	23.640	01/06/12	01/08/14	6	A
16	8	46	51	CATAMARCA	60	Fiambala - Las Grutas - Sección I	Río Guanchin km 1370,82 - Embalse Cortaderas km 1465,84	5	95,0	30.396	25/06/12	24/10/13	7	
16	8	47	51	CHACO	95	J. J. Castelli - Emp. R.P.Nº3 - Sección II	Km 1241,00 - km 1278,9	5	49,0	22.728	11/10/13	10/10/14	14	C
16	8	48	51	CHACO	95	Emp. con R.P.Nº9 - J. J. Castelli - Sección I	Km 1167,2 - km 1197,00	11	62,7	22.687	11/10/13	11/08/14	14	C
16	8	51	51	CHUBUT	25	Las Plumas - Los Altares		5	106,6	60.000	01/11/14	30/10/16	0	
16	8	52	51	CHUBUT	25	Las Chapas - Las Plumas	Km 143,50 - km 207,14	5	63,6	38.154	01/04/14	30/12/14	6	
16	8	53	51	CHUBUT	3	Rot. Norte /(Trelew) - A Nivel Emp. c/R.N.Nº25 (Acceso base Zar)	Km 1452,08 - km 1460	5	7,9	39.659	01/09/14	30/08/15	2	
16	8	54	51	CORRIENTES	119	Emp. R.N.NºS14 y 127	Km 0,00 - km 44,01	5	44,0	22.676	29/11/11	28/12/13	7	
16	8	55	51	CORRIENTES	119	Alcantarilla Transversal	Km 44,01 - km 70,61	5	26,6	21.748	29/11/11	28/12/13	7	
16	8	56	51	CORRIENTES	119	Alcantarilla Transversal Km 70,61	Km 70,61 - km 109,38	5	38,8	19.077	01/09/14	01/05/15	2	
16	8	64	51	TUCUMAN	157	Monteagudo - Simoca	Km 1175,05 - km 1234,70	5	60,0	16.694	01/09/14	30/08/15	2	
16	8	65	51	TUCUMAN	157	Lavalle - Monteagudo	Km 1095,21 - km 1174,06	5	80,0	20.688	01/09/14	30/08/15	2	
16	8	66	51	TUCUMAN	9	Emp. R.N. N° 9 - Pte. Lucas Cordoba		5	6,0	30.000	01/11/14	01/05/16	0	
16	8	69	51	FORMOSA	11	Formosa - Lte. c/ Paraguay	Puente Loyola	5	1,0	15.000	01/11/14	01/09/15	0	
16	8	71	51	SAN JUAN	20	Lim. San Luis / San Juan - Caucete	Km 430 - km 450 / km 469 - km 471 / km 532 - km 547	11	37,0	23.880	01/11/14	31/10/15	0	
16	8	72	51	SAN JUAN	141	Río Bermejo - Difunta Correa	Km 139,45 (Control Policial) - km 180,15 (Acceso Difunta Correa	11	40,7	24.240	01/11/14	31/10/15	0	
16	8	73	51	CHACO	95	Emp. R.P. N° 9 - Emp. R.P. N° 3	Km 1197,00 - km 1241,00	11	44,0	21.820	01/09/14	01/07/15	2	
16	8	74	51	BUENOS AIRES	S/N	Pte. Nicolas Avellaneda	Construcción de Izadores	11		15.000	01/11/14	31/10/15	0	
16	8	77	51	CHUBUT	40	Rio Mayo - Emp. R.N. N° 26	Km 1390,00 - km 1416,54	11	26,5	22.000	01/11/14	02/07/15	0	
16	8	78	51	CHUBUT	26	Sarmiento - Emp. R.N. N° 40	Km 138,33 - km 160,42	11	22,1	20.000	01/11/14	02/07/15	0	
16	8	79	51	CHUBUT	26	Sarmiento - Emp. R.N. N° 40	Km 182,70 - km 210,12	11	27,4	20.000	01/11/14	02/07/15	0	
16	8	80	51	CORDOBA	158	San Francisco - Emp. R.P. N° 13	Km 76,12	11	76,1	25.000	01/11/14	02/07/15	0	
16	8	81	51	CORDOBA	38	Rio Cruz del Eje - Lte. c/ La Rioja	Km 88,16	11	88,2	25.000	01/11/14	02/07/15	0	
16	8	83	51	LA PAMPA	152	Km. 160,69 - Emp. R.N. N° 232	Km 160,69 - km 199,34	11	38,7	22.000	01/11/14	02/07/15	0	
16	8	84	51	LA PAMPA	143	R.N. N° 143 - Paso de los Algarrobos	Km 224,37 - km 204,65 (Puesto Paramillo - Emp. R.N. N° 151)	11	19,7	22.000	01/11/14	02/07/15	0	
16	8	85	51	LA PAMPA	143	Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos (SI)	Km 148,96 - km 177,90	11	28,9	32.000	01/11/14	02/07/15	0	
16	8	86	51	LA PAMPA	143	Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos (SII)	Km 177,90 - km 204,65	11	26,8	25.200	01/11/14	02/07/15	0	
16	8	87	51	NEUQUEN	40-242	Zapala - Las Lajas	Km 2405,35 - km 2454,85	11	101,1	62.302	16/01/13	15/06/14	6	
16	8	88	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Emp. R.N. N° 3	Prog. 100,00 - Prog. 125,51	11	25,5	49.040	01/10/14	30/09/15	1	
16	8	89	51	SANTA CRUZ	3	Salida Rio Gallego - Lte.Internacional c/ Chile	Prog. 2633,00 - Prog. 2656,00	11	41,0	43.853	01/11/14	01/05/16	0	
16	8	90	51	SGO DEL ESTERO	89	Quimili - Suncho Corral	Km 386 - km 490	11	105,0	38.542	01/09/14	01/07/15	2	
16	8	91	51	SGO DEL ESTERO	16	Los Pirpintos - Lte. C/ Chaco/ Salta	Km 386,670 - km 502,620	11	116,0	26.702	01/09/14	28/02/15	2	
16	8	92	51	SGO DEL ESTERO	98	Los Tablero - Pte. S/ Rio Salado	Km 329 - km 277	11	37,0	21.000	01/11/14	02/05/15	0	
16	8	93	51	TIERRA DEL FUEGO	3	La Herradura - Ushuaia	Km 3006,12 - km 3049,37	11	43,4	73.750	01/09/14	30/05/16	2	
16	8	95	51	LA RIOJA	40	Acc. Al Campamento D.N.V. -Emp. 74	Km 3832,9 - km 3857,47	11	25,0	28.000	01/11/14	01/09/15	0	
16	8	96	51	LA RIOJA	77	Emp. Ruta 79- Emp. R 38	Km 0 - km 102,51	11	37,2	19.000	01/11/14	01/09/15	0	
16	8	96	52	LA RIOJA	77	Emp. R. N° 79 - Emp. R. N°38	Km. 37,22 - Km. 57,00 / Km. 75,50 - Km. 102,51	8	47,2	24.000	01/11/14	02/07/15	0	
16	8	97	52	LA RIOJA	79	Emp. R.P. N° 31 - Acc. Estac de Servicio YPF (olta)	Km. 170,68 - Km. 208,41	8	37,7	19.000	01/11/14	02/07/15	0	
16	8	97	53	LA RIOJA	79	Control Policial (olta) - Emp. RN N º38	km 137 - km 240,08	11	29,8	43.890	01/11/14	01/09/15	0	
16	8	98	51	SAN LUIS	7 - 8	Int. R.P.N°14 - R.N.N°8 / Lte. Córdoba -San Luis - Ex R.N.N°148		11	12,0	10.000	01/11/14	30/10/16	0	
						Total Obras de Conservación Mejorativas				**1.770.004**				

CUADRO D

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles $)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
						Obras de Conservación Mejorativa Fase II								
16	9	1	51	SAN JUAN	150	San Roque - Zanja Doña Julia		11	25,4	25.100	01/11/14	30/10/16	0	
16	9	2	51	SAN JUAN	150	Zanja Doña Julia - Acc Dique Cuesta del Viento		11	21,7	17.480	01/11/14	31/10/15	0	
16	9	3	51	SAN JUAN	150	Acc a Dique Cuesta del Viento - Emp RN N° 149		11	25,3	16.750	01/11/14	31/10/15	0	
16	9	4	51	SAN JUAN	150	Emp. R.N. Nº 149 (KM. 295,67) - Peñasquito (km. 323,44)		11	27,8	22.040	01/11/14	31/10/15	0	
16	9	5	51	SAN JUAN	40	km. 3656,45 - km. 3711,38		11	54,8	24.700	01/11/14	31/10/15	0	
16	9	6	51	LA PAMPA	151	Lte. c/Rio Nefro - La Pampa (Pte. s/Rio Colorado)		11	0,3	15.000	01/11/14	31/10/15	0	
16	9	7	51	CATAMARCA	64	Lte. c/Stgo. Del Estero - Lte. c/Catamarca	km. 105,86 - km. 162,06	11	56,2	30.000	01/11/14	31/10/15	0	
16	9	8	51	JUJUY	9	Humahuaca - Emp. R.P. Nº 79	Esq. Blancas - Aº Agua Chica	11	22,0	39.948	01/09/14	31/05/15	2	
16	9	9	51	JUJUY	9	Tras Cruces - Cangregillos	Lumara - Abra Pampa - Abra Pampa - Aº Chinaito	11	21,4	36.945	01/09/14	31/05/15	2	
16	9	10	51	JUJUY	52	Lte. Con Salta / Jujuy- Susques	Rio Chucalito - Susques	11	22,9	19.700	01/11/14	01/08/15	0	
16	9	11	51	SAN LUIS	146	Lujan (Emp. R.N. Nº 20) - Barrial	km. 0 - km. 34,99	11	35,0	40.000	01/11/14	31/10/15	0	
16	9	12	51	SAN LUIS	147	Rio El Medano - La Chañarienta	KM. 874,22 - KM. 923,10	11	48,9	40.000	01/11/14	31/10/15	0	
16	9	13	51	LA RIOJA	38	Emp. Av. Almonacid - Emp. R.P. Nº 9	KM, 432,78 - KM. 462,75	11	30,0	25.000	01/11/14	29/01/22	0	
16	9	14	51	LA RIOJA	38	Emp. R.P. Nº 9 - Lte. c/Catamarca	KM. 462,75 - KM. 509,45	11	46,0	21.000	01/11/14	02/04/15	0	
16	9	15	51	LA RIOJA	40	Villa Union - Las Tucumanesas	KM. 3765,73 - KM. 3780,34	11	14,6	10.410	01/11/14	31/10/15	0	
16	9	16	51	SGO DEL ESTERO	98	Lte. c/Santa Fe - Banderas	KM. 180 - KM. 226	11	46,0	25.000	01/11/14	02/05/15	0	
16	9	17	51	SGO DEL ESTERO	16	Lte. c/Chaco - El Cabure	KM. 318 - KM. 388	11	70,0	39.862	01/03/15	30/12/15	2	
16	9	18	51	SGO DEL ESTERO	34	El Bodabal - Rio Ureña	KM. 850 - KM. 905	11	10,0	25.000	01/11/14	01/09/15	0	
16	9	19	51	TUCUMAN	Ex 34	Lte. c/Santiago del Estero - Pampa Pozo	KM. 857,52 - KM. 893,24	11	35,7	22.620	01/09/14	30/08/15	2	
16	9	20	51	TUCUMAN	Ex 34	Pampa Pozo - Lte. Con Salta	KM. 893,24 - KM. 925,84	11	32,6	25.524	01/09/14	30/08/15	2	
16	9	21	51	CHACO	98	Acc a La Tigra - Emp RN N° 16	KM 1078,00 - KM 1111,48	11	34,2	23.000	01/11/14	31/10/15	0	
16	9	22	51	CHACO	98	Emp RN N° 16 - Emp RP N° 9	KM 1111,48 - KM 1168,20	11	54,7	23.000	01/11/14	31/10/15	0	
16	9	23	51	TIERRA DEL FUEGO	3	San Sebastian - Estancia Sara	kim 2766,87 - km 2790,70	11	23,8	25.000	01/11/14	31/10/15	0	
16	9	24	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Estancia Sara - Cabo Domingo	km 2790,70 - km 2829,83	11	39,1	30.000	01/11/14	31/10/15	0	
16	9	25	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Kosovo - La Herradura	km 2974,42 - km 3006,28	11	31,6	56.370	01/09/14	29/08/16	2	
16	9	26	51	SALTA	16	Lte. Con Chaco - El Quebrachal	Km. 503 - 577,55	11	74,0	20.000	01/11/14	01/08/15	0	
16	9	27	51	SALTA	16	El Quebrachal - Emp. R.N. N° 9/34	Km. 577,55 - Km. 707,25	11	130,0	24.500	01/09/14	31/05/15	2	
16	9	28	51	SALTA	34	Lte. C/ Sgo del Estero - Emp. R.N. N° 9	Km. 905,29 - Km. 974	11	69,0	20.000	01/11/14	02/05/15	0	
16	9	29	51	SALTA	34	Gral. Mosconi - Lte. C/ Bolivia	Km. 1453 - Km. 1488	11	35,0	20.000	01/11/14	01/08/15	0	
16	9	30	51	SALTA	81	Pluma de Pato - Emp. R.N.N° 34	Km. 1773 - Km. 1863	11	90,4	25.000	01/11/14	31/10/15	0	
16	9	31	51	CHUBUT	3	Acc. Ea. San Pedro - R.P. N° 2 (A Piramides)	Km. 1352,13 - Km. 1372,22	11	21,6	27.000	01/11/14	01/09/15	0	
16	9	33	51	CHUBUT	3	A/N R.N.N° 25 (Trelew) - Malaspina	Km. 1460 - Km. 1691,45	11	231,5	30.272	01/09/14	30/08/15	2	
16	9	34	51	RIO NEGRO	1s40	Emp. R.N.N° 23 - Las Bayas	km. 105,17 - km. 165,81	11	60,6	19.523	01/09/14	01/05/15	2	
16	9	35	51	RIO NEGRO	1S40	Las Bayas - Lte. Rio Negro/ Chubut	km. 165,81 - km. 240,65	11	74,8	21.000	01/11/14	31/10/15	0	
16	9	36	51	SANTA FE	98	Emp. R.P.N° 11 - Emp. R.P.N° 95		11	123,0	21.000	01/11/14	01/09/15	0	
16	9	37	51	ENTRE RIOS	12	Emp. R.P.N° 12 - Emp. R.P.N° 32	Km. 333,49 - Km. 401,43	11	67,9	29.200	01/11/14	02/07/15	0	
16	9	38	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - Emp. R.N.N° 127	Km. 489,21 - Km. 500,48	11	11,3	20.000	01/11/14	02/05/15	0	
16	9	39	51	BUENOS AIRES	33	Bahia Blanca - Trenque Lauquen		11	310,0	45.000	01/11/14	30/10/16	0	
16	9	40	51	JUJUY	52	Emp. R.P. N° 70 - Lte. Con Chile	Km. 194,02 - Km. 257,06	8	63,0	38.520	01/11/14	02/07/15	0	
16	9	41	51	LA RIOJA	79	Ulapes - Desiderio Tello	Km. 96,42 - Km. 137,82	8	41,4	25.000	01/11/14	01/05/16	0	
16	9	42	51	JUJUY	52	Emp. R.N. Nº9 - Emp. R.P. Nº 79	El Quemado (Km. 35,94) - Emp. R.P. Nº 79(Km.62,68)	5	26,7	22.000	01/11/14	01/09/15	0	
16	9	43	51	SGO DEL ESTERO	98	Los Tableros - Pinto	Km. 241 - Km. 285	11	44,0	25.000	01/11/14	02/07/15	0	
16	9	45	51	ENTRE RIOS	131	Crespo - Aº La Esperanza	km. 21,30 - km. 23,30	11	2,0	25.000	01/11/14	02/07/15	0	
16	9	46	51	ENTRE RIOS	12	Emp.RPNº1-Rio Guayquiraro(Limite con Corrientes)	km. 604,7 - km. 647,2	13	43,0	40.000	01/11/14	31/10/15	0	
16	9	47	51	SALTA	34	Emp. R.N.N° 0 - Embarcación	Km. 1329 - km. 1348	5	18,8	25.000	01/11/14	31/10/15	0	
16	9	48	51	SALTA	34	Embarcacion - Emp. R.N. N° 81	Km. 1348 - km. 1375	5	27,3	25.000	01/11/14	31/10/15	0	
16	9	49	51	CHUBUT	25	Trelew - Dolavon	km. 34,95 - km. 56,46	11	21,5	40.000	01/11/14	31/10/15	0	
						Total Obras de Conservación Mejorativas Fase II				**1.267.464**				
						Total Mantenimiento				**8.571.586**				
						Construcciones								
						Pasos Fronterizos y Corredores de Integración								
22	2	3	51	CHUBUT	40S	Lte. c/Santa Cruz - Emp R.P.N°22	(1940-1979)	8	41,4	287.409	12/09/11	11/12/15	6	
22	2	6	51	SGO DEL ESTERO	16	Lte. con Chaco - El Cabure	Seccion I: Lte. C/Chaco - Los Pirpintos	8	38,6	63.314	18/12/06	16/09/10	8	
22	2	18	51	TIERRA DEL FUEGO	Comp.i	Emp. R.N.N°3 - Lte. con Chile	Prog. 0 - Prog. 10,88	8	10,9	60.501	01/06/13	01/03/15	6	A
22	2	34	51	CORDOBA	158	Villa María - Gral. Deheza	Prog. 156,37 - Prog. 220,62	8	62,9	244.064	04/04/07	03/05/10	8	
22	2	35	51	CORDOBA	158	Villa Maria - Río Cuarto	Chucul - Río Cuarto	5	19,0	38.272	05/05/08	03/01/10	7	
22	2	41	51	SALTA	34	Mosconi - Tartagal (Av. Urbana)		8	6,0	18.000	01/11/14	30/10/16	0	

CUADRO D

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles $)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
22	2	46	51	MENDOZA	7	Potrerillos - Lte. con Chile		5	70,0	46.000	01/11/14	30/10/17	0	
22	2	48	51	SAN JUAN	150	Km 351 - Km 370 - Lte. con Chile		8	19,0	68.244	01/11/14	01/05/16	0	
22	2	50	51	SALTA	51	Muñano - San Antonio de los Cobres		8	20,7	111.464	20/10/12	19/10/14	6	
22	2	52	51	MENDOZA	40S	Malargue - Lte. con Neuquen (S III)	Prog. 2887,23 - Prog. 2937,27 Aº Loncoche	8	50,0	267.263	20/07/10	19/03/14	7	
22	2	53	52	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.P.N°20 - Emp. R.P "J" (Colonia Elia)	8	27,7	200.549	26/11/06	26/05/11	8	
22	2	53	53	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RP"J" (Colonia Elia) - A°Colman	8	34,8	404.593	21/09/07	20/05/12	7	
22	2	53	54	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A° Colman - Emp. R.P.N°29	8	33,3	433.149	28/06/07	26/11/11	7	
22	2	53	55	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.P.N°29 - Ubajay	8	35,6	536.832	30/07/07	26/09/13	7	
22	2	53	56	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Ubajay - Emp. R.N.N°18	8	35,0	444.514	01/06/07	30/06/13	7	
22	2	53	57	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.N.N°18 - A° Ayui Grande	8	32,7	487.787	01/06/07	29/05/13	7	
22	2	53	58	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A° Ayui Grande - A° Mandisovi Grande	8	34,8	347.849	29/06/07	26/10/12	8	
22	2	53	59	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A° Mandisovi Grande - Río Mocoreta	8	35,9	515.006	01/06/07	30/03/14	7	
22	2	53	60	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Río Mocoreta - A° Curupicay	8	33,6	385.922	21/09/07	18/02/14	7	
22	2	53	61	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A° Curupicay - Emp R.N.N°127	8	29,3	388.735	21/09/07	18/02/14	7	
22	2	53	62	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp R.N.N°127 - Estab. San Agustín	8	32,4	443.936	01/10/07	30/06/14	6	A
22	2	53	63	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Secc II: Estab. San Agustín - Emp. R.P.N°126	8	30,4	381.144	21/09/07	19/04/13	8	
22	2	53	64	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.P.N°126 - Emp. R.N.N°117	8	27,6	279.236	21/09/07	21/05/11	8	
22	2	53	65	CORRIENTES	117	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.N.N°14 - Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto)	8	8,0	126.215	13/12/07	11/06/12	8	
22	2	53	66	CORRIENTES	s/n	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Nuevo accesos al Centro de Frontera	8	4,0	90.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	2	54	51	JUJUY	9	Circunvalación Acceso a Los Alisos		8	5,0	10.000	01/11/14	31/10/15	0	
						Total Pasos Fronterizos y Corredores de Integración				**6.679.998**				
						Obras por Convenio con Provincias								
22	3	1	51	PAIS	VS	Convenios con Provincias y Municipios		14	0,0	5.400	01/01/14	31/12/14	6	B
22	3	2	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Alto Jague	A: Vinchina - A. Jague y B: Acc .a Alto Jague	8	39,0	120.808	04/06/99	30/06/14	14	
22	3	7	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco)	III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca	8	29,6	102	15/09/99	14/01/00	10	
22	3	11	51	MISIONES	P19	Wanda - Deseado	Arroyo Grande - Deseado	5	30,0	17.635	09/10/09	08/07/13	7	
22	3	19	51	SANTA CRUZ	3	Planta LU 12 - Calle Italia - Autovia	Aeropuerto - Av. San Martin (R.N.N°3) - 1° Etapa	8	6,4	119.559	26/09/05	25/10/11	7	
22	3	27	51	SANTA FE	A008	Av.Pellegrini(Aut.Rosario-Cordoba)-Av.San Martin(Tramo A)	Km 10,125 - km 20,846	5	10,7	310.793	15/07/09	13/06/15	6	A
22	3	27	52	SANTA FE	A008	AvCircunv de Rosario(Colectoras)-Av S.Martin-Emp.Av Belgrano	Km 20,846 - km 29,00	8	8,3	30.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	3	86	55	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Talcahuala - Sierra Colorada km 201 - km 225 (Seccion V	8	23,9	29.840	23/03/06	20/10/08	8	
22	3	86	56	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Sierra Colorada - Los Menucos km 225 - Km 269	8	43,8	87.226	01/02/07	02/05/09	8	
22	3	86	58	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Maquinchao - Jacobacci km 341,07 - km 414,57	5	73,5	204.055	22/06/09	21/12/11	8	
22	3	86	59	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Jacobacci - Comallo km 0 - Km 45	8	45,0	346.551	13/09/11	11/09/14	6	
22	3	86	60	RIO NEGRO	23	Ing Jacobacci - Comallo	Km 45 - km 75	8	30,0	274.334	12/12/11	11/08/14	6	
22	3	86	61	RIO NEGRO	23	Comallo - Pilcaniyeu Viejo	Km 75 - km 93	8	18,0	253.917	05/12/11	04/08/14	6	
22	3	86	62	RIO NEGRO	23	Comallo - Pilcaniyeu Viejo		8	36,0	341.023	27/09/13	27/03/16	6	
22	3	87	51	NEUQUEN	242	Emp. R.N.Nº40 - Límite con Chile	Aduana - Límite con Chile	8	7,1	46.332	09/04/10	08/08/14	6	A
22	3	88	51	SANTA CRUZ	3	Caleta Olivia - Gran Bajo San Julian	Kkm 1970,40 - km 2026	8	55,6	231.983	06/01/07	04/12/13	7	
22	3	88	52	SANTA CRUZ	281	Emp. R.N.Nº3 - Pto. Deseado	Emp. R.N.Nº3 - km 65 / Acc. Pto. Deseado	8	32,6	71.445	27/08/10	25/12/14	14	
22	3	89	51	SAN JUAN	149	Las Flores - Iglesias		8	12,8	29.462	01/12/13	31/08/15	6	L
						Total Obras por Convenio con Provincias				**2.520.465**				
						Mejoramiento y Reposición de Rutas								
22	4	1	51	PAIS	Vs	Rehabilitaciones Menores	Nacional	14	201,8	186.117	01/01/14	31/12/14	6	B
22	4	5	51	SAN JUAN	40	San Roque - Huaco (obras faltantes)	Prog. 0 - Prog. 41,530	8	41,5	299.892	25/06/09	23/08/14	6	
22	4	25	52	BUENOS AIRES	3	La Matanza Seccion II	Km 29,2 - km 37,86	8	8,7	296.000	30/09/05	29/04/10	8	
22	4	30	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Seccion I)	Km 1845 - km 1867	8	22,3	642.244	01/04/09	29/10/15	6	
22	4	31	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Seccion III)	Km 1867 - km 1908,6	8	41,6	940.259	01/08/08	29/12/17	6	
22	4	39	51	TUCUMAN	38	Rio Marapa - Principio de Autopista (Sec. III)	Acceso a Concepción - Acceso a Monteros y Acceso a Concepción	8	26,6	257.078	14/01/08	13/11/10	7	
22	4	41	51	CORDOBA	158	Variante paso por Villa Maria	Interc. con AU009 - Interc. R.P.N°2	8	13,1	425.586	01/06/14	30/11/15	4	
22	4	42	51	SANTA CRUZ	40S	Límite c/Chubut - Perito Moreno		8	67,5	186.336	17/11/06	16/03/12	7	
22	4	50	51	NEUQUEN	234	San Martín de los Andes - Emp. R.N.N°231	Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Trafu	8	25,9	166.153	08/10/04	06/09/14	6	A
22	4	51	51	SANTA CRUZ	3	Variante Caleta Olivia	Intersección Norte R.N. N° 3 - Intersección Sur R.N.N°3	8	7,0	500.278	28/09/06	26/10/15	6	A
22	4	58	51	CORRIENTES	12	La Paz - Esquina (Obra faltante puentes)	A° Curupi-Bzo.Guayquiraro-R.Guayquiraro-A°Carumbe - km646/km648	8	1,0	11.755	01/06/07	30/06/10	8	
22	4	70	51	SANTA CRUZ	S/N°	Ruta Parque Nacional Los Glaciares	Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores	8	29,0	104.803	12/11/03	10/12/09	7	
22	4	74	51	SANTA CRUZ	40S	Emp. R.P.N°11 - El Cerrito	Sección I: El Cerrito - km 34	5	34,0	28.418	22/11/03	20/10/11	7	
22	4	82	51	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	IIb: Ballesteros-Emp R.P.N° 2 (V. Maria) - V. Maria - Oncativo (O.F.)	8	91,0	526.807	17/04/06	15/08/10	7	
22	4	82	52	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc II: Emp R.P.N°E-59 - Ballesteros	8	63,0	903.315	16/05/06	13/04/13	7	
22	4	82	53	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc Ib: Emp. R.P.N°E-59 - Int. c/R.N.N°9 Actual	8	45,0	1.252.173	17/12/08	16/10/13	7	

CUADRO D

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles $)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
22	4	84	51	FORMOSA	95	Emp. R.N. 81 - Lte. C/ Chaco- Sec. I	Lte. c/Chaco- Prog 29,800 (C. B. Vista - Pto. Lavalle)	8	25,0	145.782	14/05/07	11/01/10	8	
22	4	85	51	SGO DEL ESTERO	89	Suncho Corral - Emp. R.N.N°34 (Taboada)	Km 490,51 - km 523,59	8	33,1	198.433	17/08/10	16/06/15	6	A
22	4	86	51	SGO DEL ESTERO	98	Límite Santa Fe - Bandera	Km 180,79 - km 226,67	5	45,9	91.426	21/02/06	21/08/09	8	
22	4	87	51	MENDOZA	40	Malargüe -Lte. con Neuquen (Sección II)	Sección II km 2823,90 (LA PASARELA) - km 2887,25	8	63,4	342.296	01/02/13	31/01/15	6	A
22	4	88	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte con Neuquen (SI) Ex. Secc. III	Sección I km 2776,70 - km 2823,90 (Pasarela)	8	47,2	76.195	09/06/10	07/06/14	14	
22	4	89	51	SANTA CRUZ	288	Piedrabuena - Tres Lagos	Emp. R.P.N°27 (La Julia) - km 75	8	75,0	860.867	13/03/12	11/03/16	6	
22	4	89	53	SANTA CRUZ	288	Ea. La Julia - Emp R.N.N°40 (Tres Lagos)	Km 75 - km 273,17 (Tres Lagos)	8	68,7	768.683	13/11/12	11/11/16	6	
22	4	90	51	SANTA CRUZ	3	Acceso Sur a Caleta Olivia		8	6,0	4.400	01/11/14	31/10/15	0	
22	4	93	51	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección III: km 89 - Bajo Caracoles	8	42,0	250.853	08/09/09	07/04/13	7	
22	4	94	52	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julian - Río Gallegos	Comandante Luis Piedrabuena - Est. Los Alamos	8	118,0	164.818	15/09/05	14/06/11	7	
22	4	94	53	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julian - Río Gallegos	Est. Los Alamos - Aeropuerto Río Gallegos	8	112,0	162.740	03/12/05	01/12/11	8	
22	4	95	51	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección II: km 49 - km 89	8	40,0	178.725	24/11/06	22/11/11	7	
22	4	96	51	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Bajo Caracoles (R.P.Nº39) - Rio Olnie- km 2189,52 - km 2215,91	8	26,4	92.902	01/03/07	29/10/11	8	
22	4	96	52	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Río Olnie - Las Horquetas -Sec. I - II - km 2215,91 - km 2289,64	8	72,9	216.606	07/11/06	06/04/13	7	
22	4	96	54	SANTA CRUZ	40	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Acc. Pte s/Río Chico - Gdor. Gregores - Sec. I- II - sobre R.P.Nº25	8	66,5	357.622	21/08/08	20/09/14	6	A
22	4	96	55	SANTA CRUZ	40	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Sec. I - II- Sobre R.P.Nº29	8	57,0	325.968	16/01/09	16/05/15	6	A
22	4	96	56	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Lago Cardiel - Tres Lagos -Sec. I-II	8	72,7	571.688	08/09/09	08/05/15	6	
22	4	96	57	SANTA CRUZ	40	Lago Cardiel - Tres Lagos	Seccion III - Acc a Tres Lagos por R.N.Nº288	8	44,1	339.554	08/09/09	08/05/15	6	
22	4	97	51	SANTA CRUZ	P12	Emp. R.P.N°25 - Pico Truncado	km 245,00 - Pico Truncado	8	105,0	219.579	06/01/07	03/02/13	7	
22	4	97	52	SANTA CRUZ	P12	Emp. RPN°25 - Pico Truncado	Empalme R.P.N°25 - km 245,00 (Gdor Moyano)	8	204,0	114.551	30/12/04	28/06/12	7	
22	4	98	51	SANTA CRUZ	40	28 de Noviembre - Rospentek	Pte. De Acc. A Rospentek y Pavim en Av. 28 de Noviembre	8	11,0	65.471	19/01/06	17/12/14	6	A
22	4	99	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. R.P.N°11	Sección II: km 50 - km 86	8	36,0	86.506	30/05/06	28/04/10	7	
						Total Mejoramiento y Reposición de Rutas				**12.362.879**				
						Obras por Concesión sin Peaje COT								
22	5	1	51	FORMOSA	11-A011	Corredor 28	Resistencia - Lte. c/Paraguay	13	286,3	330.129	01/06/98	31/12/14	6	C-L
22	5	2	51	BUENOS AIRES	33	Corredor 31	Bahía Blanca - Emp. R.N.N°5	13	312,4	257.540	02/02/98	31/05/11	7	
						Total Obras por Concesión sin Peaje COT				**587.669**				
						Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes (*)								
22	6	3	51	CORRIENTES	12	Esquina - Goya (Pte. s/1º Aliviador R. Corrientes) metros	Prog. 713,33	8	36,0	14.576	01/09/14	28/02/16	2	
22	6	4	51	CORRIENTES	12	Goya - San Roque (Pte. s/ Rio Batelito) metros	Prog. 735,68	8	180,0	13.975	01/09/14	31/08/15	4	
22	6	5	51	CORRIENTES	123	Emp. R.P.N°40 - Emp. R.N.N°14	Pte. s/Rio Miriñay	8	150,0	25.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	6	12	51	SANTA FE	11	Puente s/Río San Lorenzo		8	30,0	1.700	01/11/14	31/10/15	0	
22	6	13	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Canal Serodino)	Prog. 349,22	8	30,0	8.755	25/02/11	25/08/14	6	
22	6	14	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/Aº Colastine)	Prog. 413,87 - Maciel - Coronda	8	37,0	8.734	17/07/09	15/12/13	7	
22	6	15	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/Aº 3º Coronda)	Prog. 415,736	8	22,0	14.494	01/08/11	30/06/14	6	
22	6	17	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 1º Coronda)	Prog. 417,14	8	43,0	6.406	18/11/09	17/11/10	8	
22	6	18	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/Aº Matadero)	Prog. 425,54	8	32,0	1.140	01/11/14	31/10/15	0	
22	6	19	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº Bragado)	Prog. 429,95	8	32,0	1.460	01/11/14	31/10/15	0	
22	6	20	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº de los Padres)	Prog. 443,03	8	30,0	1.170	01/11/14	31/10/15	0	
22	6	21	51	CORDOBA	35	V. Mackena - Holmberg (Pte. S/Aº El Gato)	Prog. 670,07	8	30,0	14.040	01/09/14	30/08/15	2	
22	6	22	51	CORDOBA	9	Emp. R.P.N°21 - Lte. c/ Sgo. del Estero (Pte. s/A° San Miguel)	Prog. 898,61	8	30,0	6.336	01/09/10	31/12/11	8	
22	6	24	51	MENDOZA	40S	Malargue - Bardas Blancas (Pte. s/Rio Malargue)	Prog. 336,20	8	80,0	19.245	16/01/12	15/12/14	14	
22	6	25	51	NEUQUEN	234	La Rinconada - Junín de Los Andes (Pte. s/Rio Alumine)	Inicio y Fin del Puente s/Río Collon Cura y Accesos	8	1.195,0	43.529	24/02/12	23/04/16	6	
22	6	26	51	RIO NEGRO	23	Clemente Onelli - Comallo (Pte. s/Aº Comallo)	Prog. 516,00	8	50,0	1.900	01/11/14	31/10/15	0	
22	6	27	51	RIO NEGRO	23	Puente s/Río Pilcaniyeu		8	90,0	3.000	01/09/14	30/08/15	2	
22	6	32	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. S/A° San Antonio)	Prog. 118,70	8	60,0	3.700	01/11/14	31/10/15	0	
22	6	33	51	TUCUMAN	157	Lte. c/Sgo. del Estero - Monteagudo (Pte. s/R. Graneros)	Prog.1158,00	8	90,0	3.300	01/11/14	01/05/16	0	
22	6	34	51	TUCUMAN	157	Puente s/Aº El Chileno		8	30,0	1.604	01/11/14	31/10/15	0	
22	6	39	51	SGO DEL ESTERO	9	Acc. a Sto. Domingo - Rio Saladillo	Pte. s/Río Saladillo	5	39,0	3.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	6	41	51	JUJUY	9	Lte. con Salta - Emp. R.N.N°66	Km 1678,81 - Pte. s/ Arroyo Huayco Hondo	8	530,0	5.982	08/01/10	09/06/11	8	
22	6	41	52	JUJUY	9	Lte. con Salta - Emp. R.N.N°66	Pte. Sobre Rio los Alisos - Acc. (km 1681,55)	8	880,0	12.162	02/06/11	31/07/14	14	C-L
22	6	41	53	JUJUY	9	Lte. con Salta - Emp. Ruta Nacional N°66	Pte. s/ Rio Perico - y accesos (km 1670,15)	8	1.300,0	17.190	02/12/10	30/01/13	8	
22	6	42	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río Ampascachi)	Prog. 115,40	8	60,0	1.500	01/11/14	31/10/15	0	
22	6	43	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río La Viña)	Prog. 103,30	8	80,0	2.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	6	44	51	ENTRE RIOS	12	Parana - Emp. R.N.N°18 (Pte.s/A°Las Tunas)	Prog. 447,34	8	30,0	1.500	01/11/14	31/10/15	0	
22	6	45	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Río Carcaraña)	Prog. 343,44	8	70,0	2.347	01/11/14	31/10/15	0	
22	6	46	51	FORMOSA	11	Rio Bermejo - Montelindo (Pte. S/A° Mbigua)	Prog. 1120,72	8	20,0	1.730	01/11/14	31/10/15	0	
22	6	47	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Rio Chuñapampa)	Prog. 124,70	8	30,0	1.500	01/11/14	31/10/15	0	

CUADRO D

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles $)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
22	6	49	51	SALTA	34	Obra Puente Río Carapari	Km 1480,80	8	60,0	19.560	24/04/14	23/04/15	6	
22	6	51	51	CATAMARCA	38	Tres Puentes - El Portezuelo	Acc. A Sta.. Cruz (Cuestecilla) - Pte. S/Rio Paclin	8	100,0	2.535	01/11/14	31/10/15	0	
22	6	52	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua	Pte. S/ FF.CC. Belgrano s/ A° del Zanjon s/Río Negro	8	400,0	50.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	6	53	51	JUJUY	9	Pte. S/Rio Grande		8	200,0	30.000	01/11/14	01/05/16	0	
22	6	54	51	SALTA	34	Rio Piedras - Pichanal	Pte. S/Riacho Seco (1300 km)	8	42,0	52.722	27/04/09	25/12/12	7	
22	6	55	51	SALTA	68	La Viña/ Moldes - Pte. S/Seco	Km 97,77	8	30,0	13.600	01/11/14	01/05/16	0	
22	6	56	51	SALTA	68	La Viña/ Moldes - Pte. S/Viñaco		8	30,0	4.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	6	57	51	SGO DEL ESTERO	0064	La Banda - Sgo del Estero	Puente sobre Rio Dulce y Accesos	8	856,0	40.389	30/06/08	29/09/10	8	
22	6	59	51	LA PAMPA	22	Puente s/ Río Colorado	Prog. km 857,11	5	114,0	12.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	6	60	51	CHUBUT	259	Trevelin - Lim. c/Chile	Ptes. s/ Arroyo Baguilt, Los Rifleros y Blanco	8	68,0	12.000	01/11/14	01/05/16	0	
22	6	61	51	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Pte. s/Rio Salado	8	627,0	15.262	06/06/11	05/04/13	7	
22	6	62	51	CATAMARCA	38	km 576 - km 590	Pte s/ Av. Circunvalación km 576 - 579	8	35,0	10.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	6	63	51	ENTRE RIOS	18	Emp. R.N.Nº12 - Emp. R.P.Nº32	Pte. s/ Aº Quebracho y Acc. (km 46,16)	8	90,0	10.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	6	64	51	ENTRE RIOS	131	Emp. R.P.Nº11 - Emp. R.N.Nº12	Pte. s/ Aº La Ensenada y Acc. (km 19,10)	8	83,0	10.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	6	65	51	FORMOSA	11	Pte. s/Rio Monte Lindo		8	20,0	11.200	01/11/14	31/10/15	0	
22	6	66	51	LA PAMPA	232	Emp. R.N.Nº152 - Emp. R.N.Nº22	Pte. s/Río Colorado en Gobernador Duval	5	122,0	13.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	6	67	51	MISIONES	12	Lte. Corrientes / Misiones - Posadas	Pte. s/Río Zaiman	8	70,0	18.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	6	68	51	MISIONES	12	Parana Mini - Montecarlo	Pte. s/Aº Paranay Guazu - (km 1502,65)	8	204,0	91.125	01/11/14	31/10/15	0	
22	6	69	51	MISIONES	12	Parana Mini - Montecarlo	Pte. s/Aº Caraguatay - (km 1516,16)	8	35,0	11.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	6	70	51	MISIONES	12	Montecarlo - El Dorado	Pte. s/Aº Piray Guazu (km 1533,6)	8	168,0	15.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	6	71	51	MISIONES	12	Posadas - Santa Ana (R.N.N°103)	Cuatro Puentes en Colectoras s/A° Zaiman	8	0,0				12	
22	6	72	51	SALTA	9	Salta - La Caldera	Pte. s/Río Vaqueros - km 1608,62	8	108,0	10.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	6	73	51	SALTA	9	Salta - La Caldera	Pte. s/ Río Caldera km1612,21	8	236,0	20.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	6	74	51	SALTA	34	Mosconi - Piquirenda	Pte.s/Aº Yacuycito - km 1450,75	8	76,0	10.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	6	75	51	SAN JUAN	153	Media Agua - Pedernal	Puente en km 10,59	8	21,0	10.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	6	76	51	SANTA FE	9	Emp. R.N.NºA012 - Emp. A008	Pte. acceso a Comuna de Alvear - km 281,67	8	100,0	18.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	6	77	51	SANTA FE	9	Emp. R.N.NºA012 - Emp. A008	Pte. acceso a Ciudad de Villa Gobernador Galvez - km 284,4	8	100,0	18.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	6	78	51	TUCUMAN	38	Aguilares - Monteros	Pte. s/Río Medina (km 729,20)	8	97,0	33.417	12/08/13	11/08/14	6	
22	6	79	51	TUCUMAN	65	Emp. R.N.Nº38 - Lte. Tuc. Catamarca	Pte. s/ Río Chirimayo km 17,68	8	120,0	10.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	6	80	51	JUJUY	9	Puente sobre Río Grande	Localidad de Tumbaya	8	100,0	30.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	6	81	51	CHACO	16	Emp. R.N.N°16 - Emp. c/Av. Sarmiento	Pte s/ km 12,59	8	125,0	60.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	6	82	51	FORMOSA	95	Lte. c/Chaco - Emp. R.N.N°81	Puente Lavalle	11	400,0	25.000	01/11/14	02/07/15	0	
22	6	83	51	FORMOSA	95	Emp. R.N.N°81 - Emp. R.N.N°86	Puentes s/A° Pilaga y Monte Lindo	5	193,0	20.000	01/11/14	02/05/15	0	
22	6	84	51	FORMOSA	95	Emp. R.N.N°81 - Emp. R.N.N°86	Puentes s/A° Pavao y Porteño	5	141,0	20.000	01/11/14	02/05/15	0	
22	6	85	51	SALTA	34	Emp. R.N.N°50 - Río Seco	Pte s/Río Bermejo km 1340,29	8	336,0	27.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	6	86	51	TIERRA DEL FUEGO	Comp A	Emp. R.N.N°3 - Ea. Ma. Luisa	Pte s/Rio Chapel, A° Asturiana, A Pirinaica, R ladrillero, R San Pablo	8	0,0	49.714	01/03/15	27/02/18	2	
22	6	87	51	TIERRA DEL FUEGO	Comp J/K	Varios Puentes		8	32,0	17.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	6	88	51	TIERRA DEL FUEGO	Comp. "a"	Varios Puentes	Pte s/A° El Mono, R Lainez, A el Vasco, A del Medio, A El Muerto	8	136,6	48.177	01/03/15	27/02/18	2	
22	6	89	51	TUCUMAN	38	Aguilares - Monteros	Pte. s/ Río Gastona (km 739,64)	8	313,2	15.000	01/09/14	28/02/15	2	
22	6	90	51	SAN LUIS	7	Lte. Cordoba/ San Luis - Lte. San Luis/ Mendoza	km 674	11	6,0	25.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	6	91	51	JUJUY	9	Emp. R.N.N°52 - Tilcara	Quebrada de Hornillos - km 1761,9	8	2,0	7.000	01/11/14	01/09/15	0	
22	6	92	51	BUENOS AIRES	S/N	Recuperacion Puente Transbordador Nicolas Avellaneda		5	78,0	80.000	01/11/14	01/05/16	0	
22	6	96	51	CORRIENTES	12	Pte. S/R. Corrientes - km. 714,50		5	372,9	15.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	6	97	51	JUJUY	9	Tilcara - Humahuaca: Pte. S/Rio Yacoraite I y II		5	1.020,0	49.840	01/09/14	28/02/16	2	
22	6	98	51	MISIONES	12	A° Ita Curuzu - Km. 1509		5	103,0	40.095	01/11/14	30/10/16	0	
22	6	99	51	PAIS	VS	Global de Puentes	Construccion de Puentes de menor Volumen de Obra	14	0,0	11.622	01/01/14	31/12/14	6	B
						Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes				**1.354.233**				
						Obras en Circuitos Turísticos								
22	8	1	51	MISIONES	VS	Corredor de las Misiones		18	33,2	9.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	8	2	51	PAIS	-	Corredor de los Lagos	Global	18	51,5	8.589	01/01/12	30/11/12	7	
						Total Obras en Circuitos Turísticos				**17.589**				
						Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II								
22	9	1	51	JUJUY	9	Puente s/Rio Xibi - Xibi		8	0,2	50.000	01/11/14	30/10/17	0	
22	9	2	51	JUJUY	40	Lte. C/ Salta - Emp. R.N.Nº 52	Secc. I y II - Corredor Minero	8	97,5	100.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	9	2	52	JUJUY	40	Emp. R.N.Nº 52 - Coranzuli	Secc. I y II	8	72,0	545.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	9	2	53	JUJUY	40	Coranzuli - Orosmayo	Secc. I Coranzuli - Coyahuayma	8	68,5	268.280	01/10/14	30/09/15	1	
22	9	2	54	JUJUY	40	Orosmayo - Lte. Con Bolivia	Secc. I Orosmayo - Cusi-Cusi	8	67,0	338.429	01/10/14	30/09/17	1	
22	9	2	55	JUJUY	40	Coranzuli - Orosmayo	Secc II Coyahuayma - Orosmayo	8	33,0	292.780	01/10/14	30/09/16	1	

CUADRO D

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles $)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
22	9	2	56	JUJUY	40	Orosmayo - Lte. C/ Bolivia	Secc II Cusi Cusi - Lte. C/ Bolivia	8	31,0	309.622	01/10/14	30/09/17	1	
22	9	3	51	LA PAMPA	151	Empalme R.N.N°143 - La Pampa - Rio Negro		8	59,0	7.000	01/11/14	30/10/17	0	
22	9	4	51	BUENOS AIRES	P S/N°	Enlace con Ruta 21 y R.N.N°226 - Olavarría - Azu	Emp. R.N.N°226 - Emp. R.N.N°3	8	35,3	137.838	23/11/07	21/10/12	8	
22	9	5	51	SAN LUIS	7	Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza	Límite Córdoba / San Luis (km 653,94) - Acc. a Fraga - (km 730,97	5	76,8	282.641	01/04/13	31/03/15	6	
22	9	5	52	SAN LUIS	7	Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza	Acc. A Fraga (km 730,55) - San Luis (km 792,42)	5	62,0				12	
22	9	5	53	SAN LUIS	7	Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza	San Luis (km 792,54) - Limite San Luis / Mendoza (km 865,68)	5	115,3	667.192	01/04/13	31/03/15	6	
22	9	7	51	SALTA	50	Pichanal - San Ramon de la Nueva Oran	km 0,00 - km 20,56	8	20,6	357.142	01/07/08	11/03/16	6	
22	9	8	51	SALTA	86	Tartagal - Tonono y Pte S/ Río Carapary	Km 0,00 - km 32,400	8	33,0	52.620	01/09/14	31/05/15	2	
22	9	9	51	SALTA	51	Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-San Antonio de los Cobres-Minapona	Sección I: Campo Quijano (km 20,50) - El Tunal (km 34)	8	13,5	248.000	01/11/14	30/10/17	0	
22	9	9	52	SALTA	51	Campo Quijano - Chorrillos	Sección II A : Puente Nº 2 (km 35,07) - Puente Nº3 (Km 39,57)	8	4,5	66.990	15/11/13	14/11/14	6	
22	9	9	53	SALTA	51	Campo Quijano - Chorrillos	Sección II: El Tunal (km 34) - Chorillos (km 44)	8	10,0	192.000	01/11/14	30/10/17	0	
22	9	10	51	SALTA	40	San Carlos - La Angostura	Secciones I y II	8	70,6	355.000	01/11/14	30/10/17	0	
22	9	10	52	SALTA	40	La Angostura - Payogasta	Secciones I y II	8	73,6	370.000	01/11/14	30/10/17	0	
22	9	10	53	SALTA	40	Payogasta - Esquina Colorada	Secciones I y II	8	100,4	400.000	01/11/14	30/10/17	0	
22	9	10	54	SALTA	40	Esquina Colorada - Lte. Con Jujuy	Secciones I y II	8	61,3	670.000	01/11/14	30/10/17	0	
22	9	12	51	MENDOZA	149	Uspallata - Lte c/San Juan	Estancia San Alberto - Estancia Tambillos	8	11,3	41.468	19/06/09	17/01/12	8	
22	9	12	52	MENDOZA	149	Uspallata - Lte c/San Juan	Est. Tambillos - Lte. San Juan	8	27,0	150.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	9	12	53	SAN JUAN	149	Lte c/Mendoza - Calingasta	Barreal - Calingasta	8	38,0	100.000	01/11/14	30/10/19	0	
22	9	16	51	MISIONES	14	Obras Intersección R.N.N°14 - Empalme R.P.N°4		8	0,5	3.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	9	18	51	CHACO	16	Paso por Saenz Peña		8	5,0	69.274	01/08/07	31/05/10	8	
22	9	22	51	TUCUMAN	38	Rio Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección II: Acceso a Aguilares - Concepción	8	9,5	236.779	11/10/11	11/09/14	6	
22	9	24	51	CATAMARCA	40	Agua Clara - Rio Las Cuevas	El Eje (Prog. 847,236) - Las Cuevas (Prog. 880,000)	8	32,8	478.561	01/08/09	30/12/14	6	
22	9	25	51	CATAMARCA	40	Pte.s/Rio Santa Maria entre las localidades de San Jose y Palo Seco		8	0,2	8.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	9	26	52	CHACO	11	Autovía Emp. R.N.N°89 - Acc. Margarita Belen (S II)	Cementerio - Autódromo y Acceso (Cem. Pque Jazmin - Seminario)	8	5,3	8.563	10/02/10	12/05/11	10	
22	9	28	51	CHACO	P16	Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes		8	12,0	620.000	01/11/14	30/10/19	0	
22	9	29	51	CHACO	16	Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Tera	Km 180,67 - km 220,85	8	40,2	212.064	28/02/13	27/02/15	6	
22	9	29	52	CHACO	16	Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Tera	Km 220,85 - km 262	8	41,2	233.860	28/02/13	27/02/15	6	
22	9	29	53	CHACO	16	Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S III)	Km 262 - km 318,90	8	56,9	227.682	28/02/13	27/02/15	6	
22	9	29	54	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S IV)	km. 386,67 - 441,97	8	55,3	192.500	01/11/14	30/10/16	0	
22	9	29	55	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S V)	Km 441,97 - km 484,35	8	42,4	147.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	9	29	56	INTERPROVINCIAL	16	Corredor Bioceancio Norte - Metan - Avia Terai (S VI)	Km 482,23 - km 520,12	8	41,5	189.956	01/10/14	29/09/16	2	
22	9	29	57	SALTA	16	Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S VII)	Km 520,12 - km 574	8	48,4	241.618	01/10/14	29/09/16	2	
22	9	29	58	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S VIII)	Km 574,42 - km 621,72	8	46,7	190.000	01/11/14	30/10/17	0	
22	9	29	59	SALTA	16	Corredor Bioceanico Norte	Km 621.12 - km 667.81	8	46,7	190.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	9	29	60	SALTA	16	Corredor Bioceanico Norte	Km 667,81 - km 707,25	8	39,4	140.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	9	31	51	CHACO	11	Puente Ñeembucu - Integración Pilar - Bermejo		8	0,2	20.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	9	33	51	CHUBUT	P71	Emp. R.N.N°258 (Emp R.N.Nº40) - Cholila	Km 0 - km 30	8	30,0	65.977	15/12/05	14/05/12	8	
22	9	35	51	CHUBUT	P19	Río Pico - Emp. R.N.N°40	1ra. Seccion km 0 - km 30	8	30,0	97.164	01/02/06	30/06/14	6	
22	9	37	51	CORDOBA	60	Empalme R.N.N°9 - Límite c/Catamarca	Km 826,6 - km 929,00	8	102,4	364.502	19/04/10	17/10/14	6	
22	9	38	51	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba		8	41,2	800.000	01/11/14	30/10/18	0	
22	9	38	52	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Cañada Jeanmaire - Arroyito	8	56,2	448.000	01/11/14	30/10/17	0	
22	9	38	53	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Arroyito - Rio Primero	8	54,8	657.000	01/11/14	30/10/17	0	
22	9	38	54	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Río Primero - Montecristo	8	24,7	141.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	9	38	55	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Montecristo - Cordoba	8	24,7	149.500	01/11/14	30/10/17	0	
22	9	46	51	ENTRE RIOS	S/N	Puente Binacional Salto - Concordia		8	0,6	26.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	9	51	51	RIO NEGRO	151	Emp. R.N.Nº22 - Colonia Catriel	Inter. con Acceso a Dique Ballester en B. del Medio km 28,95	8	0,5	13.637	06/06/11	03/01/13	8	
22	9	52	51	SANTA CRUZ	288	Empalme R.N.N°3 - La Julia	Cdte. Luis Piedrabuena - Ea. La Julia	8	73,6	369.657	07/03/07	04/06/14	6	
22	9	53	51	SANTA CRUZ	40	Guer Aike - Punta Loyola	Autovía Guer Aike - Rio Gallegos y desvio transito pesado	8	21,0	207.258	07/03/07	03/10/12	7	
22	9	53	52	SANTA CRUZ	40	Güer Aike- Punta Loyola	Acc. Aerop. R. Gallegos - Pte s/R. Chico	8	14,0	172.089	02/08/07	29/11/13	7	
22	9	64	51	CATAMARCA	38	Paso Externo por la ciudad de Catamarca	Secciones I y V	8	10,7	147.961	01/03/07	29/05/12	8	
22	9	64	52	CATAMARCA	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca - S 2	Santa Cruz - El Portezuelo (Cuestecilla)	8	2,5	6.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	9	64	53	CATAMARCA	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca - S 3	Emp. Av. Circunvalación (salida a La Rioja)	8	16,2	50.000	01/11/14	01/05/16	0	
22	9	64	54	CATAMARCA	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca - S 4	R.P.N°33, Puente s/Río del Valle - Puentes	8	4,7	13.000	01/11/14	01/05/16	0	
22	9	67	51	CHACO	16	Puente General Belgrano	Defensa contra Impacto de Embarcaciones	5	2,5	382.278	26/10/09	25/06/15	6	
22	9	70	51	CHUBUT	3	Estabilizacion Cerro Chenque	Acc. a Comodoro Rivadavia	5	0,0	229.034	19/12/11	18/06/15	6	
22	9	71	51	CHUBUT	P12	Emp. R.N.Nº40 - Gualjaina	R.N.Nº40 - km 27,00	8	27,0	57.310	01/02/07	01/12/10	8	
22	9	72	51	CHUBUT	P17	Trevelin - Corcovado	Sec. I :km 0 - km 26,28 y Acc. a Cerro Centinela (km 15,24-km 20,96)	8	32,0	158.630	08/03/07	05/05/15	6	
22	9	73	51	CHUBUT	P19	Rio Pico - Emp. R.N.Nº40	Km 30,00 - Km 65,00 - 2° Seccion	8	30,3	87.714	01/02/08	30/06/14	6	L
22	9	74	51	CHUBUT	P56-40	Alto Rio Senguer - Emp. R.P.Nº20	Km 0 - km 7,735 (R40) - km 0 - km 28,896 (P56)	8	39,0	54.035	09/03/06	07/05/11	8	
22	9	85	51	CORRIENTES	P11-12	Puente Reconquista - Goya	Puente nuevo y accesos	8	50,0	2.750.000	01/11/14	30/10/19	0	

CUADRO D

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles $)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
22	9	87	51	FORMOSA	11	Nueva Av. De Circunvalacion de Formosa		8	20,4	32.762	01/11/14	30/10/16	0	
22	9	89	52	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - SII	II - Fortín Leyes - San Martín N°2	8	32,7	144.183	10/08/07	09/06/10	8	
22	9	89	53	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S III	III - San Martín 2 - Cabo 1° Lugones	8	24,8	109.239	20/11/07	19/06/11	7	
22	9	89	54	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio Zalazar - S IV	IV - Cabo 1° Lugones - Posta cambio a Zalazar	8	37,5	160.918	10/10/07	09/06/11	7	
22	9	92	51	JUJUY	P1	Acc sur a San Salvador de Jujuy (Rio Blanco)	Pte. J. M. Gorriti - Emp. R.N.N°9	8	8,0	201.412	07/08/06	06/04/10	7	
22	9	97	51	MENDOZA	145	Paso Pehuenche Seccion II - b	Prog. 22,900 - Acc. A Cajon Grande (km 18,5 - km 43,84)	8	25,3	58.640	22/03/10	19/12/14	14	
22	9	98	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche (Seccion III- b)	Km 13,6 - Hito Pehuenche	8	16,8	162.697	02/01/07	01/05/13	7	
22	9	99	51	MENDOZA	145	Paso Hito Pehuenche Sección III	Acc. a Cajón Grande - Lte. c/Chile (km 0 - km 13,6)	8	13,6	110.160	15/01/07	13/01/10	7	
						Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II				**17.838.616**				
						Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III								
22	10	1	51	MENDOZA	-	Obras Menores Ferrocarril Trasandino		8		32.500	01/11/14	31/10/15	0	
22	10	2	51	MISIONES	-	Puente Internacional Encarnación - Posadas		17	1,0	8.515	01/11/14	02/07/15	0	
22	10	4	51	NEUQUEN	40	Acceso a Buta ranquil y Barrancas		8	2,5	1.950	01/11/14	31/10/15	0	
22	10	6	51	NEUQUEN	231	Av. Circunvalación Villa La Angostura		8	6,0	245.655	01/09/14	29/08/16	2	
22	10	7	51	NEUQUEN	231-65-234	San Martin de Los Andes - Emp. R.N.Nº231	Sección IV: Acc. Villa Traful - Emp. R.N.Nº231	8	38,9	145.785	21/02/06	30/06/14	6	
22	10	8	51	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a Chinchinales - Acc. a Godoy	8	21,0	248.692	13/02/08	13/03/12	7	
22	10	8	52	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a Godoy- Acc. a Cervantes	8	21,0	417.490	01/09/11	30/09/15	14	
22	10	8	53	RIO NEGRO	22	Chichinales- Cipolletti	Acc. a Cervantes- Acc. a J. J. Gomez	8	22,0	554.810	03/02/12	31/01/17	6	
22	10	8	54	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acc. a J. J. Gomez - Acc. a Fernandez Oro	8	22,0	508.284	01/06/14	28/05/16	4	
22	10	8	55	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acc. a Fernandez Oro - Acc. a Parque Industrial Cipollet	8	9,7	150.885	23/09/11	21/09/14	14	
22	10	9	51	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.Nº237	I y II	8	32,1	423.708	21/10/11	18/02/15	6	
22	10	9	52	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.Nº40	Sección II	8	32,0	252.020	21/10/11	19/09/15	6	
22	10	9	53	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.Nº40	Acc. a Complejo Tecnologico Pilcaniyeu	8	11,4	76.921	21/10/11	19/10/14	6	
22	10	11	51	RIO NEGRO	40	Acc. A Bariloche por Calle Monseñor Esandi	Emp. Calle 12 de Octubre - Emp. R.N.N°40	8	3,6	68.340	23/09/08	21/11/15	6	
22	10	11	52	RIO NEGRO	S/N	Acceso a Bariloche por calles Wiederhold y Miramar	Emp. Ex R.N.N°258 - Emp. R.N.N°40	8	1,9	2.723	03/05/10	31/12/12	10	
22	10	11	53	RIO NEGRO	S/N	Reparación de calles Capraro, Onelli y Elord		5	3,1	4.760	01/11/14	31/10/15	0	
22	10	13	51	SALTA	16	Lte. c/Chaco - Emp. R.N.N°34	El Quebrachal- J.V. Gonzalez	5	1,4	20.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	10	15	51	SAN JUAN	150	Ischigualasto - R.N.N°40	Km 106 - km 131	8	25,0	349.986	15/07/09	13/10/14	6	
22	10	15	52	SAN JUAN	150	Ischigualasto - Emp. R.N.N°40	Sección II - a 2 km 131 - km 143	8	12,0	435.716	15/07/09	14/10/14	6	
22	10	15	53	SAN JUAN	150	Ischigualasto - Emp. R.N.N°40	Caballo Anca - R. Bermejo (Sección IIb) km 143 - km 155	8	12,0	106.003	24/06/08	23/09/14	6	A
22	10	15	54	SAN JUAN	150	Ischigualasto - Emp. R.N.N°40	R. Bermejo - Emp. R.N.N°40 (Sección III)	8	36,4	172.313	21/08/07	19/12/10	8	
22	10	22	51	SANTA FE	168	Río Colastine - Túnel Subfluvial Hernandarias		5	9,0	249.616	31/07/07	30/03/11	8	
22	10	23	51	SANTA FE	168	Tunel Subfluvial Hernandarias	Intercambiador La Guardia- Pte. s/Río Colastine	5	3,5	25.000	01/09/04	01/07/08	7	
22	10	24	51	SANTA FE	178	Emp. R.N.N°33 - Villa Eloisa	Km 115,76 - km 146	8	33,6	337.576	29/10/08	26/02/15	6	
22	10	25	51	SANTA FE	178	Las Rosas - Emp. R.N.Nº34	203-233	8	30,0	78.000	01/11/14	30/10/17	0	
22	10	31	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Seccion I: Río Marapa (Alberdi) - Acceso a Aguilares	8	21,0	310.647	10/06/09	09/07/14	6	
22	10	32	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección V: Emp. Traza Actual - Principio Autopista	8	13,9	120.148	08/03/07	06/05/11	8	
22	10	34	51	ENTRE RIOS	127-P6-P2-12-131-P32-18	Intersecciones rutas: 127/P6 -127/P2-12/131/P32-18/P32	Intersecciones varias	11	1,0	8.450	01/11/14	30/10/16	0	
22	10	35	51	ENTRE RIOS	A015	Interseccion R.N.NºA015 y calle Rösch	Conexión Acceso a Salto Grande y R.N.Nº14	8	1,0	849	01/11/14	02/05/15	0	
22	10	37	51	LA PAMPA	35-P102	Rotonda Intersección (Castex)		8	0,5	3.915	01/11/14	02/05/15	0	
22	10	38	51	NEUQUEN	22	Neuquen - Arroyito	Intersección R.N.Nº22 y R.N.Nº237	8	1,5	4.856	01/11/14	02/05/15	0	
22	10	39	51	NEUQUEN	22	Urbano Zapala	Intersección Rot. Av. Fortabat - Rot. Emp. R.P.Nº13	8	5,5	182.661	31/01/11	30/09/14	6	
22	10	41	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Ushuaia- Lapataia	Int. Av H.Irigoyen/LNAlem-Portal Acc. Parque N.Tierra del Fuego-Ba. Lapataia-Acc.Cas.Río	8	22,0	60.000	01/11/14	01/05/16	0	
22	10	41	52	TIERRA DEL FUEGO	3	Ushuaia - Lapataia	Portal Acc. Parque Nacional T.D.F - Lapataia	8	23,0	100.000	01/11/14	30/10/17	0	
22	10	42	51	TIERRA DEL FUEGO	3-V-1	Emp. Ex. R.N. 3 - Usuahia	Km 3049,52 - km 3054,86	8	5,0	16.012	01/11/10	02/04/11	8	
22	10	47	51	CHUBUT	260	Empalme R.N.N°40 (S)- Emp. R.P.N°51	Sección I y Sección II	8	58,0	170.000	01/11/14	30/10/17	0	
22	10	47	52	CHUBUT	260	Emp. R.N. Nº 40 - Emp. R.P. Nº 51	Sección II		23,0	100.000	01/11/14	01/05/17	0	
22	10	48	51	CHUBUT	260	Empalme R.P.N°51 - Límite con Chile	Sección I Prog. 0.000 - Prog. 23.000	8	47,0	161.929	01/10/14	01/05/17	1	
22	10	48	52	CHUBUT	260	Emp. R.P.N.°51- Lte. c/ Chile	Sección II Prog. 23 - Prog. 45,90	8	22,9	176.288	01/10/14	01/05/17	1	
22	10	49	51	MENDOZA	7	Variante paso por Palmira		8	35,0	230.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	10	52	51	CORDOBA	19	Autopista Santa Fe - San Francisco	Sección III: Lte. c/Sta Fe - R.N.N°158	8	6,2	235.011	07/09/09	05/09/14	6	
22	10	54	51	CORRIENTES	117	Cotecar - Construcción Complejo Terminal de Cargas	Ingreso al CO.TE.CAR (D) - Control Aduanero	8	1,0	121.547	05/06/06	03/04/13	8	
22	10	63	51	MISIONES	14	Emp. R.P.Nº20 (Gramado) - Emp. RP Nº 17 (1 Sec.)	Prog. 1056,00- 1090,00	8	34,6	553.668	16/03/11	13/09/14	6	
22	10	64	51	MISIONES	14	Emp. R.P.Nº20 - Emp. R.P.Nº°17 (2 Sec.) (Dos Hermanas)	Prog. 1090 - 1117- Piñalito - Emp. R.P.Nº17	8	21,4	272.795	16/03/09	13/09/13	7	
22	10	65	52	CORDOBA	A019	Circunvalación Noroeste (O.F.)	R.P.N°5 - R.N.N°20	8	12,6	100.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	10	65	53	CORDOBA	A019	Circunvalación Noroeste (O.F.)	R.N.N°20 - R.P.N°E55	8	4,3	200.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	10	65	54	CORDOBA	A019	Circunvalación Noroeste (O.F.)	R.P.N°E55 - Av. Spilimbergo	8	5,3	300.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	10	67	51	SANTA CRUZ	40-293	Rospentek - Guer Aike - Rospentek - El Zurdo (Pte. Blanco)	R.N.N°293-Tr.: Emp R.N.N°40 - Paso Fronterizo Laurita	8	64,3	319.094	01/08/06	29/12/15	14	
22	10	67	52	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Guer Aike - SII	El Zurdo - Ea. Bella Vista (Puente Blanco)	8	81,5	395.416	22/03/07	19/06/14	6	

CUADRO D

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles $)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
22	10	67	53	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Guer Aike - S III	Ea. Bella Vista - Ea. Buitreras	8	41,0	206.059	09/04/07	06/12/13	7	
22	10	67	54	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Guer Aike - S IV	Ea. Buitreras- Guer Aike	8	42,0	186.944	09/04/07	06/11/11	8	
22	10	72	52	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2026,00 - km 2088,55	8	62,6	152.589	20/05/06	18/10/10	8	
22	10	72	53	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2164,79 - km 2184,79 y km 1907,80 - km 1970,0(	5	82,2	303.565	01/11/10	01/03/14	7	
22	10	72	54	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2284,79 - 2303	5	18,6	52.641	22/08/07	20/08/09	8	
22	10	72	55	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2088- 2164,79	8	76,2	291.228	01/08/13	31/07/15	6	
22	10	73	51	TUCUMAN	65(EX365)	Emp. R.N.Nº38 - Lte. c/Catamarca		8	30,0	25.000	01/11/14	01/05/16	0	
22	10	73	52	TUCUMAN	65	Emp. R.N.Nº38 - Lte. c/Catamarca	Sección III Alpachiri - Cochuna	8	18,0	54.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	10	73	53	TUCUMAN	65	Emp. R.N.Nº38 - Lte. Tucumán/Catamarca	Sección IV Cochuna - Lte. Tucumán/Catamarca	8	22,0	300.000	01/11/14	30/10/17	0	
22	10	73	54	TUCUMAN	65	Emp. R.N.Nº38 - Lte. Tucumán/Catamarca	Sección III, Subsección II: km 28 - Cochuna	8	8,0	42.000	01/11/14	01/05/16	0	
22	10	76	51	SALTA	34	Puente Internacional Salvador Mazza - Yacuiba		8	9,7	100.000	01/11/14	30/10/16	11	
22	10	79	51	CORDOBA	38	Reordenamiento Accesos a Cosquín - 2 Puentes		8	1,0	41.015	05/05/07	01/12/14	14	
22	10	80	51	CORDOBA	8	Obra de Intersección R.N.N°8 - Acceso Este Ciudad de la Carlota	Acceso Este Ciudad de la Carlota	8	0,5	2.080	01/11/14	31/10/15	0	
22	10	81	51	CHACO	16	Autovia 16 - E. R. 63 - E. Cc. Puerto Tirol							12	
22	10	84	51	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	(Sección I) Prog. 0,00 - Prog. 15,00	8	15,0	62.320	22/12/08	21/10/13	7	
22	10	84	52	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección II	8	15,0	70.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	10	84	53	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección III	8	15,0	60.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	10	84	54	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección IV	8	15,0	60.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	10	88	51	MENDOZA	7	Desaguadero - San Martín	La Paz - Santa Rosa	8	66,1	336.011	29/11/07	28/05/12	8	
22	10	88	52	MENDOZA	7	Desaguadero - San Martín	Desaguadero - La Paz	8	33,0	135.255	13/11/08	12/08/13	8	
22	10	90	51	SAN LUIS	20	Villa Dolores - Quines	Límite con Córdoba - Quines	8	48,0	20.625	01/11/14	31/10/15	0	
						Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III				**11.561.866**				
						Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV								
22	11	6	51	SAN JUAN	149	Barreal - Uspallata	El Leoncito - Límite con Mendoza - Secc. I y II y Acc. Parque Nac. El Leoncito	8	42,6	70.119	14/05/10	11/09/13	7	
22	11	13	51	CORDOBA	158	Autovía San Francisco - Las Varillas	Sección I a San Francisco - Quebracho Herrado	8	23,5	435.101	01/11/14	29/10/20	0	
22	11	13	52	CORDOBA	158	Autovía San Francisco - Las Varillas	Saturnino Laspiur - Las Varillas	8	43,3	680.475	01/11/14	29/10/20	0	
22	11	13	53	CORDOBA	158	Las Varillas - Villa María	Las Varillas - La Playosa	8	37,5	477.531	01/11/14	30/10/17	0	
22	11	13	54	CORDOBA	158	Las Varillas - Villa María	La Playosa - Villa María	8	43,4	569.764	01/11/14	30/10/17	0	
22	11	13	55	CORDOBA	158	Villa María - Gral. Deheza	Villa María - Emp. R.P.N°6	8	36,6	183.100	01/11/14	30/10/17	0	
22	11	13	56	CORDOBA	158	Villa María - Gral. Deheza	Emp. R.P.N°6 - Gral. Deheza	8	29,2	219.075	01/11/14	30/10/17	0	
22	11	13	57	CORDOBA	158	Gral. Deheza - Río Cuarto	Gral. Deheza - Pte. s/Río Chucul	8	39,7	198.550	01/11/14	30/10/17	0	
22	11	13	58	CORDOBA	158	Pte. s/Río Chucul - Río Cuarto	Pte. s/Río Chucul - Río Cuarto	8	21,2	106.150	01/11/14	30/10/17	0	
22	11	13	59	CORDOBA	158	San Francisco - Las Varillas	Sección 1 B Quebracho Herrado - Saturnino Laspiur	8	32,0	430.993	01/11/14	29/10/20	0	
22	11	14	51	SANTA CRUZ	288-P73	Rotonda en Intersección R.N.N°228 y R.P.N°73		8	0,5	12.730	01/11/14	31/10/15	0	
22	11	19	51	SALTA	34	Fin Multitrocha - Lte., c/Jujuy		8	40,0	136.500	01/11/14	30/10/16	0	
22	11	29	51	SGO DEL ESTERO	9	Circunvalacion de Sgo del Estero	Emp. R.N.Nº9 (N) - Emp. R.N.N°9 (S)	8	7,5	94.668	01/02/08	30/12/15	14	
22	11	32	51	SAN JUAN	153	Conexion Vial Los Berros - Barreal	Río Nikes - Pampa del Yalguaraz	8	39,8	54.000	01/11/14	30/10/17	0	
22	11	32	52	SAN JUAN	153	Pedernal - Intersecc. R.N.N°149	Ingreso a Túnel - El Portezuelo	8	17,0	98.000	01/11/14	01/05/16	0	
22	11	32	53	SAN JUAN	153	Pedernal - Intersecc. R.N.N°149	El Portezuelo - R.N.N°149	8	19,0	86.500	01/11/14	01/05/16	0	
22	11	34	51	RIO NEGRO	151	Emp. R.N.N°22 - Colonia Catriel	Intersección con R.P.N°69 - km 30,78 y Acc. a V. Manzano	8	6,0	11.663	17/06/08	16/08/09	8	
22	11	35	51	JUJUY	IV66	Perico - El Milagro	Emp. R.Nº66 - Emp. R.Nº34	8	13,0	60.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	11	36	51	JUJUY	66	Perico - El Cuarteadero	Emp. R.N.NºIV 66 - Emp. R.Nº34	8	12,4	60.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	11	37	51	JUJUY	34	Lte. con Salta - Acceso a San Pedro de Jujuy		8	60,0	150.000	01/11/14	30/10/17	0	
22	11	37	52	JUJUY	34	San Pedro - Libertador General San Martín		8	57,0	400.000	01/11/14	01/05/16	0	
22	11	37	53	JUJUY	34	San Pedro - Libertador General San Martín	San Pedro (km 1197,50) - Pte. s/ Río Ledesma (km 1232,52)	8	37,0	203.500	01/11/14	30/10/16	0	
22	11	37	54	JUJUY	34	San Pedro - Libertador General San Martín	Pte. s/ Rio Ledesma (km 1232,50) - Calilegua (km 1250,00)	8	20,0	110.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	11	45	51	TUCUMAN	157	Vte. Bella Vista - Emp Aut. R.N.N°38		8	8,0	21.000	01/11/14	01/05/16	0	
22	11	47	51	ENTRE RIOS	12	Acc a San Benito - Av Almafuerte (Parana)	Acceso Sur a Paraná	8	3,1	44.971	01/11/14	30/10/16	0	
22	11	53	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S I)	I - Prog. 48200 - 70000	8	21,8	60.413	25/04/08	24/04/10	8	
22	11	77	51	LA RIOJA	75	Las Padercitas - Sañogasta	Las Padercitas - Control Policial (Dique los Sauces)	8	6,0	17.128	01/11/14	31/10/15	0	
22	11	78	51	LA PAMPA	154	Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22	Km 111,00 - Km 136,48 (Emp. RN N° 22)	5	25,5	23.314	15/07/10	13/12/14	14	
22	11	81	51	SAN JUAN	20-141	Ciclovia Difunta Correa - Caucete - Emp. R.N.N°141 - Caucete y Difunta Correa	Sección: I - I a - I b - II y III: Acceso Difunta Correa - Lado Norte	8	29,8	15.308	28/09/09	29/03/11	8	
22	11	83	51	SANTA FE	A007	Red de accesos a la ciudad de Santa Fe (Circunv. Oeste y Acc. Norte)	19,1 kms	8	19,1	36.304	01/11/14	01/05/16	0	
22	11	86	51	SANTA CRUZ	S/N	Acceso desde R.N.N°281 a Pto. Deseado	Intersección con R.N.N°281 - Calle Almirante Zar; Veneciano - Parque Industria	8	22,0	109.207	01/04/07	29/12/11	7	
22	11	88	51	MISIONES	12	Avda. Las Palmeras - Avenida Juan Domingo Peron en Posadas (Colectora)	Acceso Aeropuerto Capitalino - La Garita (km 10) y Acc. por Av. Cocomarola y R.P.N°213	8	13,0	119.345	17/06/13	16/06/15	6	
22	11	92	51	JUJUY	P83	Emp. R.N.N°34 - Valle Colorado	Abra de Cañas - Río Jordan	8	15,2	6.429	16/07/08	14/01/10	8	
22	11	92	54	JUJUY	P83	Emp.R.N.N°34 - Valle Grande	Pr 0,000 - Abra Cañas	8	30,0	1.489	22/10/07	20/01/12	8	
22	11	94	51	SAN JUAN	153	Media Agua - Los Berros	Emp. R.N.N°40- Pte. s/Río Korich	8	23,6	30.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	11	95	51	BUENOS AIRES	228-P73	Rotonda en Intersección R.N.Nº228 y R.P.Nº73		8	1,0	26.000	01/11/14	30/10/16	0	

CUADRO D

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles $)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
22	11	96	51	CHUBUT	3-P4	Puerto Madryn - Trelew (2da. Calzada y Acceso a Puerto Madryn)	R.N.N°A010 (Acceso a Pto. Madryn) - Rotonda Norte a Trelew	8	61,0	647.340	01/01/08	29/12/14	6	
						Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV				**6.006.667**				
						Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V								
22	12	1	51	PAIS	-	Accesos a localidades desde Rutas Nacionales		14	18,8	5.903	01/01/14	31/12/14	6	B
22	12	2	51	TUCUMAN	40	Las Mojarras - Emp. R.P.N° 357 (Acc a Quilmes)	Secciones I y II	8	20,0	96.911	04/05/09	02/06/14	9	
22	12	3	51	TUCUMAN	9	Pavimentacion colectora e iluminacion en Las Talitas		8	2,0	32.500	01/11/14	31/10/15	0	
22	12	12	51	ENTRE RIOS	127	Int.RNN 127 con Av.Antelo e Irigoyen(Fed)Acc.a Conscripto Bernardi	A° Machuca - Calle Cepeda (km 200)	8	2,5	35.016	27/08/09	25/01/13	7	
22	12	13	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Tolhuin - Hosteria Kaiken - Acceso a cabecera Lago Fagnanc		8	6,8	13.000	01/11/14	01/05/16	0	
22	12	14	51	BUENOS AIRES	P66	Ameghino - Blaquier	Int. c/ R.N.N°188 - Cruce FFCC Gral San Martín	13	27,4	129.292	17/09/07	16/12/10	8	
22	12	18	51	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3	Sección I: Vte en la RP N° 007-01	8	8,0	954.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	12	18	52	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3	Sección II: Distribuidor El Guanaco - El Cholc	8	10,5	120.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	12	18	53	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3	Sección III: Paraje El Cholo - 2º Acceso a Médanos	8	28,0	336.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	12	18	54	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3	Sección IV: Distribuidor El Guanaco - Acceso Puerto de Bahía Blanca	8	2,5	40.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	12	18	55	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.Nº 3 y R.N.Nº229 - Bifurcación R.N.Nº3 y 22	Sección Ib: Variante Av. Torres y Estrada (prog. 6 - prog. 10,5)	8	4,5	503.560	01/11/14	30/10/16	0	
22	12	18	56	BUENOS AIRES	33	Camino Parque Sesquicentenario	Sección IIIb	8	7,5	300.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	12	19	51	SAN JUAN	40	Tres Esquinas - Lte. c/Mendoza	Doble Vía	8	109,0	35.000	01/11/14	01/05/17	0	
22	12	20	51	TUCUMAN	38	Paso por Monteros y Av. de Circunvalación		8	3,5	10.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	12	21	51	SANTA CRUZ	288	Emp. RNN 3 - Pto. Santa Cruz	Mejoramimento Accesibilidad al Puerto	5	30,0	276.095	31/01/12	29/01/15	6	
22	12	23	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Vírgenes	Sección I	8	33,3	10.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	12	24	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Vírgenes	Sección II	8	33,3	32.500	01/11/14	30/10/16	0	
22	12	25	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Vírgenes	Sección III	8	34,3	23.400	01/11/14	30/10/16	0	
22	12	26	51	SANTA CRUZ	S/N	Repavimentación y Pavimentación calles de Piedrabuena		11		44.374	14/12/07	12/09/11	7	
22	12	29	51	CHACO	95	Emp. RNN 9 - Lte. Con Formosa	Emp. R.P.N°3 - Pte. Lavalle	8	10,1	116.399	01/12/11	29/11/14	6	
22	12	30	51	JUJUY	9	Autovia Tramo: R.P.N° 2 - Yala	Puente Asunción del Paraguay - Acceso a Yala	8	12,6	551.416	22/12/10	20/12/14	6	
22	12	39	51	SANTA FE	A008	Río Parana - Emp. Av Belgrano (Av. Circunv. de Rosario)	Km 1,310 - km 29,395	8	29,0	1.541.058	25/02/09	25/06/15	6	
22	12	40	51	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33)	Sección I km 416,00 - km 426,7 y km 445,35 - km 479,0(	8	44,4	117.010	28/08/09	26/02/12	7	
22	12	40	52	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33)	Sección II km 404 - km 416, km 426 - km 445 y km 479 - km 517	8	69,0	100.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	12	40	53	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33)	Sección III: km 517,28 - km 568,55 - km 580 - km 584	8	55,3	171.964	28/07/09	27/03/14	7	
22	12	40	54	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33)	Sección IV: km 568 - km 580 y km 584 - km 623	8	51,0	85.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	12	42	51	CHACO	11	Variante paso por Resistencia	Km 955 - km 5,95	8	19,0	100.000	01/10/14	30/09/17	1	
22	12	43	51	CHUBUT	3 - RP 2 -A010	Arroyo Verde - Emp. R.N.NºA010 / Emp. R.N.Nº 3 - Pto. Piramides	Emp. R.N.Nº3 - Emp. R.P.Nº1	8	87,3	210.437	22/08/08	21/05/13	7	
22	12	44	51	SANTA FE	9	Rosario - Carcaraña		8	39,0	40.753	01/11/14	31/10/15	0	
22	12	45	51	BUENOS AIRES	3	Emp. R.P.Nº4 - Emp. R.P.Nº6	Km 22421,54 - km 28142,32	8	5,6	237.276	15/05/08	13/07/14	6	
22	12	46	51	SGO DEL ESTERO	89	Quimili - Suncho Corral		8	106,0	40.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	12	47	51	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta	Posta Cambio Zalazar - el Remanso	8	34,1	297.056	01/06/11	30/07/14	6	
22	12	47	52	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta	El Remanso - Lamadrid	8	34,1	302.693	01/09/11	01/06/14	6	
22	12	47	53	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta	Lamadrid - Guadalcazar	8	17,1	451.999	01/06/11	01/06/14	6	
22	12	47	54	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta	Guadalcazar - El Solitario	8	38,2	181.653	15/08/11	13/08/15	6	
22	12	47	55	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta	El Solitario - Puerto Irigoyen	8	42,0	177.137	15/08/11	13/08/15	6	
22	12	47	56	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta	Puerto Irigoyen - Misión San Martín	8	30,0	165.595	15/08/11	13/08/15	6	
22	12	49	51	SANTA FE	34	Variante de paso por Rafaela	Km 214,38 - km 231,50	8	19,0	70.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	12	52	51	ENTRE RIOS	130	Variante paso por Villaguay		8	5,0	20.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	12	60	51	LA PAMPA	232 (Ex RPN 106)	Emp. R.N.Nº152 - Chelforo	Sección I	8	37,0	100.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	12	61	51	LA PAMPA	232	Emp. R.N.Nº152 - Chelforo	Sección II	8	37,0	100.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	12	62	51	RIO NEGRO	232	Emp. R.N.Nº152 - Chelforo (Emp. R.N.Nº22)	Sección III - Las Japonesas - Chelforo	8	42,0	150.914	15/04/09	08/09/14	6	C-L
22	12	63	51	SANTA FE	34	Calle Grandoli - Lopez Bouchard / Rosario - Emp. R.N.NºA012	Variante (km 0,00 - km 1,4) y Desagües	8	1,4	30.756	12/08/09	10/02/11	8	
22	12	67	51	CHUBUT	EX RP N 20	Tamariscos - Emp. R.P.Nº56	Prog. 159,300 - Prog. 166,500	8	7,0	6.449	01/11/14	02/07/15	0	
22	12	70	51	SAN JUAN	150	Las Flores - Lte. Internacional con Chile	Sección II: Peñasquito km 351 (Ojo de Agua)	8	28,3	92.315	27/10/09	25/12/14	14	
22	12	79	51	BUENOS AIRES	3	Av. General Paz - Cañuelas	Km 43,110 - km 61,383	8	18,3	319.117	20/05/08	19/07/11	7	
22	12	83	51	TUCUMAN	65	R.N.Nº65 (EX365) Emp R.N.Nº38 Lte. c/Catamarca	R.N.Nº38 - Alpachiri - (km 3,2 - km 18,16)	8	15,0	20.038	02/03/10	31/08/11	8	
22	12	88	51	SAN JUAN	40	Villicum - Talacasto	Cruce F.C.G.B. - Matias G. Sanches km 3478,94 - km 3537,80	8	58,9	70.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	12	89	51	SAN JUAN	40	Talacasto - San Roque	Matias G. Sanches - San Roque km 3537,80 - km 3608,82	8	90,0	321.002	01/06/15	30/05/17	1	
22	12	93	51	MISIONES	101	Acc. a Aeropuerto Pto. Iguazu - Andresito	Mejoramiento R.N.Nº101	8	9,7	56.288	01/06/14	28/05/15	4	
22	12	96	51	INTERPROVINCIAL	11	Autovía Resistencia - Formosa							12	
						Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V				**9.241.876**				
						Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI								
22	13	2	51	CHACO	16	Proyecto y Construcción Viaducto en Intersección con Av. Sarmiento	Proyecto de Intersección con Av. Sabin y con R.N.Nº11	8	1,6	146.401	28/09/10	28/06/14	6	
22	13	3	51	FORMOSA	P2	Emp. R.N.Nº11 - Riacho He - He		5	15,0	41.540	14/04/08	13/06/10	8	

CUADRO D

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles $)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
22	13	4	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (J.B.Alberdi) - Principio de Autopista	Sección IV: Acc. Monteros - Emp. R.N.Nº38	8	20,0	195.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	13	5	51	CATAMARCA	40	Paso Externo por la ciudad de Belen		8	4,6	30.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	13	7	51	CHUBUT	26	Emp RN N° 3 - Pampa del Castillo (Intersecc. R.P.Nº37)	Prog 0,00 - Prog 41,88	8	42,0	170.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	13	8	51	SANTA FE	S/N	Conexion Vial Santa Fe - Santo Tome		8	9,4	500.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	13	9	51	RIO NEGRO	237	Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llao Llao	Secc I: San Carlos de Bariloche - Puerto Moreno	8	10,6	25.000	01/06/14	30/11/15	4	
22	13	10	51	RIO NEGRO	P Ex 237	Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llao Llao	Secc II: Puerto Moreno - Llao Llao	8	14,8	50.639	20/01/10	19/08/14	6	
22	13	11	51	SALTA	68	Chicoana - Rio Ancho	Km 141,90 - km 176,04	8	30,0	612.147	01/11/14	30/10/16	0	
22	13	12	51	MENDOZA	40	Mendoza, Lte c/ San Juan	Borbollon - Lte c/ San Juan	8	68,1	12.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	13	16	51	SALTA	51	Campo Quijano - El Tunel - Chorrillos - Alto Chorrillo - Alto Tocoma	Sección I San Antonio de los Cobres - Mina La Poma	8	126,0	78.651	01/09/14	29/08/16	2	
22	13	16	52	SALTA	51	San Antonio de los Cobres - Paso Sico	Mina La Poma - Alto Chorrillos	8	20,0	183.874	01/03/15	27/02/17	2	
22	13	16	53	SALTA	51	San Antonio de los Cobres - Paso Sico	Alto Chorrillos (km 180) - P° de Sico (km 289)	8	109,0	118.472	01/03/15	27/02/17	2	
22	13	16	54	SALTA	51	San Antonio de los Cobres - Pº de Sico	Campo Marillo (Km. 199) - Pº De Sico (Km. 289)	8	170,0	450.000	01/11/14	30/10/17	0	
22	13	17	51	CORRIENTES	118	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.P.N°5 (Saladas - S. Miguel)	Pte. s/Arroyo Naranjito, Río Santa Lucía	5	0,8	5.948	21/01/12	20/12/14	14	
22	13	18	51	CORRIENTES	123	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°119	Vte. por Santuario Gaucho Gil y Accesos	8	2,0	23.000	01/11/14	01/03/16	0	
22	13	19	51	ENTRE RIOS	12	Gral. Galarza - Nogoya		8	60,0	190.000	01/11/14	01/05/17	0	
22	13	20	51	ENTRE RIOS	S/N	Nogoya - Villaguay		8	75,0	270.000	01/11/14	30/10/17	0	
22	13	22	51	JUJUY	52	Emp. Ex R.N.N°40 - Susques	Km 78,00 - km 102,00	8	24,0	7.000	01/11/14	02/07/15	0	
22	13	23	51	JUJUY	52	Susques - Emp R.P.N°16	Km 150,00 - km 150,50	17	0,5	1.500	01/11/14	02/03/15	0	
22	13	24	51	JUJUY	40	Paicone - La Quiaca	Secciones I, II y III	8	30,0	130.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	13	24	52	JUJUY	40	Paicone - Ppio Superposic. Ex R.P.N°64	Sección II	8	30,0	130.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	13	24	53	JUJUY	40	Ppio Superposic. Ex R.P.N°64 - La Quiaca y Acc. a Sta. Catalina	Secciones I, II y III	8	94,0	400.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	13	25	51	LA RIOJA	76	Punta de Agua - Pircas Negras	Sección III	8	25,0	10.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	13	26	51	MENDOZA	7	Acceso Este a Mendoza		8	6,6	13.606	18/07/12	17/07/13	7	
22	13	27	51	MENDOZA	7	Emp. R.N.N°40 - Lte. C/ Chile		8	185,0	100.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	13	28	51	MISIONES	14	Leandro N. Alem - Obera	Variante por Oberá	8	12,0	50.000	01/11/14	01/05/16	0	
22	13	29	51	MISIONES	12	Prolongacion Variante Yabebiry	Variante por San Ignacio	8	5,0	20.000	01/11/14	01/05/16	0	
22	13	30	51	MISIONES	12	Variante por Gral Roca		8	14,0	50.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	13	31	51	SALTA	86	Mision la Paz - Tonono		8	114,0	300.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	13	32	51	SANTA FE	AO12	Autovía R.N.N°AO12	Km 0 - km 19,24	8	19,2	430.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	13	33	51	SANTA FE	33	Variante por Perez		8	10,0	80.000	01/11/14	01/05/16	0	
22	13	34	51	SANTA FE	11	Variante paso por Reconquista y Avellaneda (RPN° 41 - km 804,5)	Km 776,8 - km 804,5	8	44,7	653.841	01/11/14	31/10/15	0	
22	13	35	51	SANTA FE	11	Recreo - San Justo	Prolongación de Circunvalación a Ciudad de Santa Fe	8	19,0	160.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	13	36	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Hito 1 - San Sebastián	Secc. I, II y III	8	92,0	807.060	01/05/11	30/05/15	6	
22	13	37	51	TUCUMAN	38	Río Marapa - Famaillá	Secc. I, II , III , IV	8	23,7	400.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	13	37	52	TUCUMAN	38	Río Marapa - Famaillá	Secc. I: R. Marapa (Alberdi) - Acc. Aguilares y Alberdi	8	19,9	105.240	01/11/14	30/10/16	0	
22	13	37	53	TUCUMAN	38	Río Marapa - Famaillá	Secc. II: Acc. Aguilares - Concepción	8	7,2	50.100	01/11/14	30/10/16	0	
22	13	38	51	CATAMARCA	38	Acceso Sur a Catamarca	Km 572,37 - km 576,37	8	4,0	20.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	13	39	51	LA PAMPA	35	Paso por Santa Rosa		8	4,0	20.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	13	40	51	LA PAMPA	35	Paso por Ataliva Roca - Emp R.P.Nº18 - Santa Rosa	Km 279,80 - km 281,75	8	2,0	11.834	10/08/10	09/10/11	7	
22	13	41	51	CHACO	16	Viaducto y Adecuación Hidraulica en Intersección con Av. Sarmiento		8	1,0	52.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	13	41	52	CHACO	16	Lte. Corrientes/Chaco - Makalle	Intersección Ruta Nacional Nº11 (km 17,56)	8	1,0	60.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	13	42	51	CORDOBA	9	Intersección c/ R.P.Nº17		8	1,0	30.174	01/11/14	31/10/15	0	
22	13	43	51	CORDOBA	20-148	Circunvalación Sur a Villa Dolores	Conexión R.N.Nº20 (km 199,69) y R.N.Nº148 (961,92)	8	7,1	76.877	01/03/10	28/11/14	6	
22	13	44	51	SAN JUAN	40	Albardon - Talacasto		8	44,3	14.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	13	45	51	CHUBUT	25	Autovia Trelew - Gaiman	Sección I: Variante Parque Industrial y Acceso	8	8,0	190.653	19/06/09	30/06/14	6	C-L
22	13	46	51	CHUBUT	26	Pampa del Castillo - Cerro Dragon	Km 41,88 - km 80,00	8	20,0	20.000	01/11/14	01/05/16	0	
22	13	47	51	CORRIENTES	12	Empedrado - Paso de la Patria	Variante Paso por Corrientes	8	25,0	90.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	13	48	51	CORRIENTES	12	Lte. c/ Entre Ríos - Goya	Variante Paso por Esquina	8	10,0	130.000	01/11/14	30/10/17	0	
22	13	50	51	MENDOZA	143	San Rafael - Las Paredes	Km 664 - km 668,60	8	4,6	3.820	01/11/14	02/05/15	0	
22	13	51	51	CATAMARCA	40	Pie de Medano - Santa Maria	Km 4247,24 (Río Yapez) - km 4261,54 (Santa Maria)	5	14,3	25.239	09/11/11	31/05/14	7	
22	13	52	51	CHACO	95	Acc. Oeste a Villa Angela		5	4,0	12.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	13	54	51	CORRIENTES	12	Ita Ibate - Ituzaingo	Empalme R.N.N°118	8	80,0	3.000	01/11/14	02/05/15	0	
22	13	55	51	CORRIENTES	14	Emp. R.P.N°40 - Emp. R.N.N°120	Variante por Virasoro	8	10,0	35.000	01/11/14	01/05/16	0	
22	13	57	51	CORDOBA	9-60	Villa del Totoral - Lte. Santiago del Estero	Jesús María - Lte. Sgo. del Estero/Emp. R.N.N°9 - Lte. Catamarca	5	222,7	534.239	14/04/10	12/12/14	6	
22	13	58	51	BUENOS AIRES	S/N	Acc. a Construir al CE.RE.NA	Acc. a Caminos a Reparar o Construir - Bicisenda	5	8,1	95.146	08/05/09	05/12/12	7	
22	13	59	51	MENDOZA	143	Union Rutas Nac.N°143 N°146	Acc. Norte a San Rafael	8	33,7	80.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	13	60	51	MENDOZA	40	Lujan de Cuyo -Tunuyan - Sección III	Anchoris - R.P.N°96	8	28,2	374.071	07/06/10	06/09/14	6	
22	13	61	51	MENDOZA	40	Lujan de Cuyo -Tunuyan - Sección IV	Variante por Tunuyán	8	30,0	80.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	13	62	51	SAN JUAN	149	Pachaco - Calingasta	Km 100 - km 120	5	20,0	60.000	01/11/14	01/05/16	0	
22	13	62	52	SAN JUAN	149	Pachaco - Calingasta	Km 120 - km 134 (Pte. s/Río Calingasta)	5	14,0	25.000	01/11/14	01/05/16	0	

CUADRO D

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles $)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
22	13	63	51	SAN JUAN	A014	B/N R.N.Nº40 - B/N R.N.Nº40		8	16,0	35.000	01/11/14	30/10/19	0	
22	13	64	51	MENDOZA	40	Calle Azcuenaga - Emp. R.N.Nº7	Intersecc. c/R.P.Nº10 (Calle Paso)	8		54.067	13/07/09	12/10/11	7	
22	13	65	51	CHUBUT	25	Rawson - Trelew		5	12,0	60.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	13	66	51	CHUBUT	25	Trelew - Gaiman	Sección II	8	16,0	80.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	13	67	51	MENDOZA	40	Acceso Sur a Mendoza	Etapa I Calle Paso (Km 3287) - Emp R.N.N°7 (km 3295)	8	8,0	251.600	01/11/14	30/10/16	0	
22	13	68	51	CATAMARCA	40	Emp. R.N.Nº60 - Belen	Pte s/ Río Huayco y Accesos	8	0,1	8.780	17/12/09	17/10/11	7	
22	13	69	51	CHACO	11	Acc. a Margarita Belen		8	1,0	6.600	01/11/14	02/05/15	0	
22	13	70	51	SAN LUIS	7 - 8	Emp. R.N.Nº8 - Emp. R.P.Nº14 / Lte. c/Cordoba - Emp. R.Nº7	Km 677,01 - km 692,80; km693,78 - km 722,95	5	45,0	71.037	25/09/09	25/03/12	7	
22	13	71	51	BUENOS AIRES	S/N	Campamento Zárate		8		20.000	01/11/14	02/07/15	0	
22	13	72	51	TUCUMAN	38	Monteros - San Martin de Tucumán	Pte. Canal Sur (km 801,39) Avda. Democracia	8	2,6	15.966	21/02/13	22/06/14	6	
22	13	74	51	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Los Menucos - Maquinchao (km 269 - km 340)	8	72,1	290.770	15/10/10	13/12/14	6	
22	13	74	52	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Maquinchao - Jacobacci	8	73,5	232.943	16/12/13	15/12/15	6	
22	13	75	51	MENDOZA	40	El Sosneado - Pareditas (I)	El Sosneado - La Jaula	8	71,9	933.956	25/03/13	23/09/15	6	
22	13	75	52	MENDOZA	40	El Sosneado - Pareditas (II)	La Jaula - Emp. R.P.N°98	8	67,8	429.252	15/03/13	13/09/15	6	
22	13	76	51	MENDOZA	143	Av. Ballofet		5	4,5	7.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	13	77	51	MENDOZA	40	Mendoza - Lte. c/San Juan		5	72,2	501.943	01/06/14	28/05/16	4	
22	13	78	51	FORMOSA	11	Rotonda Cruz del Norte - Rotonda Virgen del Carmer		5	5,8	269.876	01/12/11	30/08/14	6	
22	13	79	51	FORMOSA	11	Autovía Formosa - Clorinda							12	
22	13	80	51	NEUQUEN	22	Plottier - Arroyito	Km 1237 - km 1269,64	8	32,6	373.114	01/05/13	30/04/15	6	
22	13	81	51	CHUBUT	3	Variante Circunvalación Autovía Comodoro Rivadavia - Emp. R.N.Nº26		5	16,0	100.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	13	83	51	MENDOZA	40	Bardas Blancas - Malargüe	Variante Cuesta de Chihuido y Paso por Malargüe (km 2887,23 - Km 2951,31	8	20,0	50.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	13	84	51	CORDOBA	9	Córdoba - Villa del Totoral	Circunv. de Córdoba - Juarez Celman	8	11,0	61.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	13	84	52	CORDOBA	9	Córdoba - Villa del Totoral	Juarez Celman - Sinsacate	8	44,0	220.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	13	84	53	CORDOBA	9	Córdoba - Villa del Totoral	Sinsacate - Villa del Totoral	8	23,0	184.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	13	85	51	LA RIOJA	76	Quebrada Santo Domingo - Pircas Negras	Barrancas Blancas - Pircas Negras	8	77,0	643.332	01/08/11	28/02/15	6	
22	13	86	51	LA RIOJA	75	La Padercita - Dique Los Sauces		8	6,1	590.924	01/11/13	30/10/16	6	
22	13	88	51	LA RIOJA	40	Villa Union - Nonogasta - (Los Tambillos - Río Miranda	Km 520,00 - km 539,00	8	19,0	710.742	01/11/11	30/11/15	6	
22	13	89	51	SAN JUAN	20	Caucete - Av. de Circunv. de San Juan	Km 557,30 - km 581,92	8	24,6	130.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	13	90	51	SAN JUAN	40	Av de Circunv. De San Juan - Albardon	Km 3467,61 - km 3478,94	8	6,0	333.261	01/03/15	29/08/16	0	
22	13	94	51	NEUQUEN	40	Camino de Vinculacion R.N. Nº 40 - Las Lajas		8	1,4	4.657	01/11/14	01/08/15	0	
22	13	96	51	RIO NEGRO	251	General Conesa - Acc. A San Antonio Oeste	Secc I: km 120 a km190,50	5	70,5	302.661	18/11/11	16/11/14	6	
22	13	97	51	RIO NEGRO	251-3	General Conesa - S. Antonio Oeste / San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut	Secc II: km 190,50 - km204 y km 1139,25 - 1180,00	5	52,0	322.006	15/09/11	15/03/15	6	
22	13	98	51	RIO NEGRO	3	San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut	Secc III: km 1180,00 al km 1242,00	5	62,0	378.917	26/08/11	23/02/15	6	
22	13	99	51	RIO NEGRO	3	San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut	Secc IV: km 1242,00 a km 1304,00	5	62,0	385.549	26/08/11	23/02/15	6	
						Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI				**17.103.025**				
						Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII								
22	14	2	51	BUENOS AIRES	VS	Camino del Buen Ayre Tramo I	Acc. Oeste - Acc. Barrio 20 de Junio - Pontevedra Prog. 25,55	8	25,0	1.093.790	10/03/10	07/05/16	6	
22	14	2	52	BUENOS AIRES	VS	Camino del Buen Ayre Tramo II	Acc. Barrio 20 de Junio - R.P.Nº58 Prog. 53,98	8	28,4	1.180.619	01/03/10	29/07/16	6	
22	14	2	53	BUENOS AIRES	VS	Camino del Buen Ayre Tramo III	R.P.Nº58 - R.P.Nº53 Prog. 72,60	8	18,6	659.894	08/03/10	05/07/16	6	
22	14	2	54	BUENOS AIRES	Vs	Camino del Buen Ayre Tramo IV	R.P.Nº53 - Autopista Bs. As. - La Plata Prog. 94,00	8	25,0	512.548	10/03/10	07/09/15	9	
22	14	2	55	BUENOS AIRES	VS	Camino del Buen Ayre	Tramo Existente	5	23,0	100.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	14	3	51	PAIS	Vs	Plan Remediación de Canteras	Km 669,30 - (Río Negro) - km 669,30 - (Río Segundo	14		9.899	12/09/13	11/09/14	6	
22	14	4	51	TUCUMAN	9	Avenida de Circunvalacion - Canal San Cayetano y Av. Del Campo	Km 1288,15 - km 1300,05	8	11,9	147.715	23/02/12	23/10/14	6	
22	14	5	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106	Km 72,06 - Km 118,68	5	10,8	32.917	01/11/14	31/10/15	0	
22	14	6	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106	Km 118,68 - Km 147,67	5	30,0	44.600	01/11/14	01/05/16	0	
22	14	7	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106	Km 147,67 - Km 160,62	5	14,3	21.300	01/11/14	01/05/16	0	
22	14	8	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106	Km 160,62 - Km 180,87	5	20,8	30.900	01/11/14	01/05/16	0	
22	14	9	51	SANTA FE	9-11-33	Red de Accesos a Rosario		8	56,7	173.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	14	12	51	SANTA FE	95	Emp. R.P.Nº2 - Lím. Santa Fe/Chaco	Km 768,77 - km 813,09 y Acc.a Pozo Borrado	5	44,3	208.718	25/02/11	26/07/14	6	
22	14	13	51	SANTA FE	95	Emp. R.P.Nº2 - Lím. Santa Fe/Chaco	Km 813,09 - km 862,64	8	49,6	48.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	14	17	51	JUJUY	52	R.N.Nº52 - Emp. R.P.Nº79 (Ex R.N.Nº40)	Susques (km 62,68) - Santuario Tres Pozos (km 79.85)	8	17,0	18.830	01/11/14	31/10/15	0	
22	14	18	51	CATAMARCA	38	Lte. c/La Rioja - Rio Ongoli	Km 509,45 - km 575	8	65,0	250.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	14	19	51	BUENOS AIRES	7	Emp. ex R.N.N°7 - Emp. actual R.N.N°7	Km 65,03 - km 74,00	5	9,0	235.124	09/09/11	08/04/15	6	
22	14	20	51	BUENOS AIRES		Autopista Ricchieri - Cañuelas	Acceso a Cañuelas	8	10,0	25.300	01/11/14	01/05/16	0	
22	14	21	51	BUENOS AIRES	1	Intercambiador Ensenada - Av. del Petróleo	Secc. I y II	8	11,1	684.079	02/12/13	30/11/16	6	
22	14	25	51	CORRIENTES	119	Emp. R.N.Nº14 - Emp. R.N.Nº123	Sección I	5	37,3	40.100	01/11/14	01/05/16	0	
22	14	26	51	CORRIENTES	119	Emp. R.N.Nº14 - Emp. R.N.Nº123	Sección II	5	34,0	41.000	01/11/14	01/05/16	0	
22	14	27	51	CORRIENTES	119	Emp. R.N.Nº14 - Emp. R.N.Nº123	Sección III	5	38,1	40.000	01/11/14	01/05/16	0	
22	14	28	51	ENTRE RIOS	127	Federal - Emp. R.N. Nº 14	Seccion: II - km 227,56 - km 259,27	5	31,7	149.941	04/09/13	03/09/15	6	

CUADRO D

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles $)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
22	14	28	52	ENTRE RIOS	127	Federal - Miñones	seccion: I - Km 203,31 - Km 227,56	5	24,3	49.172	01/03/14	30/08/15	6	
22	14	28	53	ENTRE RIOS	127	La Hierra - Lte. c/ Corrientes	seccion: III - Km 259,27 - Km 292,23	5	33,0	65.685	04/09/13	05/03/15	6	
22	14	28	54	CORRIENTES	127	Lte. Entre Rios/ Corrientes - Emp. R.N. N° 14 y R.N. N° 119	seccion: IV - Km 292,23 - Km 324,25	5	32,0	59.516	01/07/14	30/12/15	4	
22	14	29	51	ENTRE RIOS	18	Tramo I: Int. R.N.Nº12 - Int. R.P.Nº32	Colectoras Pavimentadas Prog. 67 , 750	8	67,8	910.034	01/09/11	30/08/14	6	
22	14	30	51	ENTRE RIOS	18	Tramo II: Int. R.P.Nº32 - Int. R.P.Nº6	Colectoras Pavimentadas 67 + 750 - Int. R.P.N°20 (135 + 600)	8	67,9	952.619	02/10/11	30/09/14	6	
22	14	31	51	ENTRE RIOS	18	Int. R.P.N º 20 - Aº Sandoval	Int. R.P.N º20 - Aº Sandoval	8	30,4	378.950	27/10/11	27/02/16	6	
22	14	32	51	ENTRE RIOS	18	Tramo IV: Int. R.P. Nº 20 - Prog. 180 - 606	A° Sandoval - Interseccion R.N.N°14	8	61,9	1.265.782	24/05/11	21/05/16	6	
22	14	34	51	LA RIOJA	40	Las Tucumanesas - Sañogasta	Secciones I Los Tambillos, II Bordo Atravesado y III Cuesta de Miranda	8	51,0	90.000	01/11/14	01/05/16	0	
22	14	35	51	LA RIOJA	73	Anguinan - Emp. R.N.N°75	Sección I	8	20,4	700.817	02/05/14	29/06/17	6	
22	14	36	51	LA RIOJA	73	Anguinan - Emp. R.N.N°75	Sección II	8	18,8	927.258	01/10/12	30/09/15	6	
22	14	37	51	MENDOZA	7	Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile	Km 1054,30 - km 1063,41	5	8,8	21.885	01/10/14	01/08/15	1	
22	14	38	51	MENDOZA	7	Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile (S.2)	Km 1063.41 - km 1087	5	23,8	44.762	01/11/14	30/10/16	0	
22	14	39	51	MENDOZA	7	Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile	Km 1139,23 - km 1149,18	11	10,0	14.700	01/11/14	31/10/15	0	
22	14	40	51	MENDOZA	188	Gral. Alvear - Malargüe	Sección II: Soitué -Emp. R.P.N°179	8	21,0	97.947	26/09/13	27/03/15	6	
22	14	40	52	MENDOZA	188	Gral. Alvear - Malargue	Sección II Prog 21 - R.P.Nº179	8	32,0	100.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	14	41	51	MENDOZA	7	Potrerillos - Uspallata	Curva de la Soberania	8	1,0	153.146	01/06/15	29/11/17	1	
22	14	42	51	MENDOZA	7	Potrerillos - Uspallata	Variante por Uspallata	8	6,0	80.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	14	43	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche	Acc. a Cajon Grande - Lte. c/Chile (km 0 - km 13,6)	5	13,6	210.400	01/09/14	28/02/16	2	
22	14	44	51	NEUQUEN	22	Variante por Plaza Huincul y Cutral - Có	Km 1325 al km 1335	8	10,0	55.000	01/11/14	01/05/16	0	
22	14	45	51	NEUQUEN	VTE 22	Intersección RPN° 7 - Calle Conquistadores del Desierto							12	
22	14	47	51	SANTA CRUZ	281	Pto. Deseado - Emp. R.N.N° 3	Pto. Deseado - km 32,55						12	
22	14	48	51	SANTA FE	A012 - 34	Emp. R.N.Nº 9 (O) - Emp. R.N.Nº11	Km 41,93 - km 66,71 / km 1,26 - km 13,95	8	24,8	169.836	24/08/11	31/07/14	6	
22	14	49	51	SANTA FE	34	San Vicente - Rafaela	Paso por Rafaela	5	14,0	20.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	14	50	51	SGO DEL ESTERO	9-34	Enlace R.N.N°9 c/R.N.N°34		8	22,0	15.000	01/11/14	30/10/17	0	
22	14	51	51	TIERRA DEL FUEGO	S/N°	Emp. R.N.N°3 (San Sebastian) - Emp. Comp. C		8	46,0	320.000	01/11/14	30/10/17	0	
22	14	52	51	TIERRA DEL FUEGO	S/N°	Emp. Comp. c - Emp Comp. B		8	30,0	80.000	01/11/14	01/05/17	0	
22	14	53	51	TIERRA DEL FUEGO	S/N°	Emp. Comp. b - Emp Comp. D		8	28,0	50.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	14	54	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Tolhuin - Ushuaia	La Herradura (km 3006,2) - Ushuaia (km 3049,5)	8	43,3	25.000	01/11/14	01/05/16	0	
22	14	55	51	TUCUMAN	9	A° Mista - San Miguel de Tucumán	Emp. Ex R.N.Nº79 - pte. S/Río Sali	11	3,8	278.189	01/09/14	30/08/15	2	
22	14	55	52	TUCUMAN	9	A° Mista - San Miguel de Tucumán	Acc. a Tucumán por Ex R.N.N°9 (Prog 0,00) -	8	4,0	35.000	01/11/14	01/03/16	0	
22	14	56	51	CORDOBA	158	San Francisco - Las Varillas	km 0.00 - km 35,00	8	34,1	95.643	01/10/14	01/05/16	1	
22	14	58	51	TUCUMAN	A016	Emp. R.N.Nº9 - Emp. R.N.Nº34 (7 de abril)	Pte. s/Río Sali - Emp. RPNº321	8	20,0	110.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	14	59	51	CHACO	16	Aut. Makalle - Pte. R.S.Peña	Segunda Calzada						12	
22	14	60	51	CHACO	11	Aut. R.P.Nº13 - Resistencia	Segunda Calzada	8	11,0	809.439	30/08/13	28/08/16	6	
22	14	61	51	RIO NEGRO	22	Chimpay - Villa Regina	Km 1050 - km 1112	5	62,0	180.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	14	62	51	LA RIOJA	78	Pte Rio capayan - Famatina		5	12,0	25.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	14	63	51	SGO DEL ESTERO	9	Autovia Sgo del Estero - Termas de Rio Hondo		8	65,0	300.000	01/11/14	30/10/17	0	
22	14	64	51	SANTA FE	33	Autopista Rufino - Rosario	Rufino (Km 535,29)- Acceso a San Eduardo (Km 607,92	8	72,6	1.000.000	01/11/14	30/10/19	0	
22	14	64	52	SANTA FE	33	Autovía Rufino - Rosario. Secc II	Acceso a San Eduardo (km 607,92) - Acceso a Chovet (km 670,52)	8	62,6	259.687	01/11/14	30/10/17	0	
22	14	64	53	SANTA FE	33	Aotivia Rufino - Rosario Secc III	Acceso a Chovet (km 607,52) - Acceso a Colonia Las Flores (km 732,37	8	61,9	256.575	01/11/14	30/10/17	0	
22	14	64	54	SANTA FE	33	Autovía Rufino - Rosarío Secc IV	Acceso a Las Flores (km 732,37) - Arroyo Ludueña (km 781,3)	8	48,9	202.978	01/11/14	30/10/17	0	
22	14	65	51	BUENOS AIRES	33	Bahía Blanca - Pigüe	Sección I: Camino a Ing. White (km 8,65) - Ea. Don Enrique (km 41,00	8	32,5	190.000	01/11/14	30/10/17	0	
22	14	66	51	BUENOS AIRES	33	Bahía Blanca - Pigüe	Sección II: Ea. Don Enrique (km 41,00) - Río Sauce Chico (km 73,00	8	32,0	190.000	01/11/14	30/10/17	0	
22	14	67	51	BUENOS AIRES	33	Bahía Blanca - Pigüe	Sección III: Rio Sauce Chico (km 73,00) - Aº Cochenleofu Chico (km 102,21	8	28,9	170.000	01/11/14	30/10/17	0	
22	14	68	51	BUENOS AIRES	33	Bahía Blanca - Pigüe	Sección IV: Aº Cochenleofu Chico (km 102,21) - Emp. R.P.Nº67 (km 133,65	8	31,4	180.000	01/11/14	30/10/17	0	
22	14	69	51	SAN JUAN	40	Va. Aberastain - San Juan	Calle 13 (Km. 3444,89) - Calle 8 (Km. 3452)	8	8,0	310.000	01/09/15	30/08/17	0	
22	14	70	51	SALTA	9	Acceso a la Ciudad de Salta		8	21,5	26.600	01/11/14	30/10/16	0	
22	14	71	51	LA PAMPA	35	Lte. Buenos Aires - Emp. R.P.Nº1 (Bernasconi)	Km. 124,50 - Km. 146,00	5	21,5	34.822	01/10/14	30/09/15	1	
22	14	72	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 1B)	Distribuidor RP N° 39 - RP N° 192 (Parada Robles) (km 69,2 - km 78,1	8	8,4	336.589	25/11/11	24/08/14	6	
22	14	73	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 2)	A° Grivas (km 78,13) - A° de Giles (km 104,37)	8	26,2	422.820	21/02/13	20/02/15	6	
22	14	73	52	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 2 B)	A° Giles (km 104,37) Pr 25345,62 - Pte s/A° Gomez (km 116,99) Pr 8460	8	12,6	296.100	01/09/14	29/08/16	2	
22	14	74	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 3)	Pte s/A° Gomez (km 116,99) Pr 8460 - Pte s/A° Cahuane (km 143,10) Pr 34.587	8	26,1	312.127	01/11/14	30/10/16	0	
22	14	74	52	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 4)	A° Cahuane (km 143,10) - A° Helves (km 168,76)	8	25,7	306.747	01/11/14	01/05/17	0	
22	14	75	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 5)	Partido de Arrecifes A° Helves (km 168,76) - (km 183,76)	8	15,0	359.700	01/09/14	29/08/16	2	
22	14	75	52	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 6 A)	Todd - Fontezuela (km 168,76) - (km 198,76)	8	15,0	305.931	01/09/14	29/08/16	2	
22	14	75	53	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 6 B)	Todd - Fontezuela (km 198,76) - (km 213,76)	8	15,0	293.057	01/09/14	29/08/16	2	
22	14	76	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 5)	Vte. Pergamino desde Acc. a Fontezuela a fin de Autopista (212,9-237,5)	8	23,7	765.999	15/02/13	16/08/15	6	
22	14	77	51	CORDOBA	35	Lte. c/La Pampa - Int. R.P.N°27	Prog. km 505,67 - km 572,76	5	67,1	123.627	01/11/14	31/10/15	0	
22	14	78	51	CORDOBA	35	Int. R.P.N°27 - Int. R.N.N°8	Prog. 572,76 - km 708,55	5	135,8	272.490	01/11/14	30/10/16	0	
22	14	81	51	BUENOS AIRES	8	Ramal Pilar - Colectoras Frentistas		8		23.647	01/11/14	31/10/15	0	

CUADRO D

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles $)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
22	14	82	51	BUENOS AIRES	A003	Ramal Tigre - 3º Carril + Banquinas		8	6,0	91.571	01/11/14	30/10/16	0	
22	14	84	51	BUENOS AIRES	A001	Av. Lugones - Acceso Oeste	Km 0,00 - km 13,76	8	13,8	200.000	01/11/14	30/10/17	0	
22	14	86	51	CATAMARCA	38	Empalme R.P.Nº9 (km 639,38) - Huacra (km 661,25)		8	21,9	131.280	01/11/14	31/10/15	0	
22	14	87	51	CATAMARCA	40	Paso externo Ciudad de Santa María	Punta Balasto - San José	8	25,0	250.000	01/11/14	01/05/16	0	
22	14	88	51	CATAMARCA	40	Paso externo Ciudad de Tinogasta	Km 1300,56 - km 1330,12	8	21,6	147.800	01/11/14	30/10/16	0	
22	14	89	51	CHUBUT	259	Trevelin - Límite con Chile	Km 39,16 - km 75,74	8	36,6	90.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	14	90	51	CORRIENTES	S/N	Defensa Costera Lavalle - Obra Complementaria al Pte. Goya - Reconquista		5	1,3	60.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	14	92	51	MENDOZA	40	Gran Mendoza - Acceso al Aeropuerto	Km 3296 - km 3305	17	9,0	20.000	01/11/14	01/05/16	0	
22	14	93	51	SANTA CRUZ	3	Cmte. Luis Piedrabuena - Emp. R.N.N°40	Km 2374,57 - km 2579,95	8	205,4	40.000	01/11/14	01/05/16	0	
22	14	94	51	SANTA CRUZ	40	Tapi Aike - Cancha Carrera		8	40,0	60.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	14	95	51	SANTA FE	9 (Aut)	R.N.N°A012 - R.N.N°A008	Km 278,29 - km 288,47	8	10,2	250.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	14	96	51	SANTA FE	34	R.N.N°A008 - R.N.N°A012	Km 1,40 - km 13,95	8	12,6	100.000	01/11/14	30/10/17	0	
22	14	97	51	SANTA FE	11	Capitán Bermudez - R.N.NºA012	Km 318,52 - km 326,23	8	7,7	90.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	14	97	52	SANTA FE	11	Rosario - Oliveros	Sección I: R.N.N°A012 - R.N.N°11	8	11,0	120.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	14	97	53	SANTA FE	11	Autovía Rosario - Oliveros	Seccion: II: A012 - Oliveros	8	26,0	260.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	14	98	51	SANTA FE	178	Variante paso por Bigand	Km 87,27 - km 88,64	8	1,4	30.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	14	99	51	SANTA FE	Aut 9	R.N.NºA008 - R.N.NºA012	Km 297 - km 314,10	8	17,1	50.000	01/11/14	30/10/17	0	
						Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII				**23.069.201**				
						Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VIII								
22	15	1	51	CHUBUT	1S40	Límite con Rio Negro - Emp. R.N.N°40	Lte. con Río Negro - El Maitén / Emp. R.P.N°70 - Emp. R.N.N°40	8	25,0	48.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	15	2	51	BUENOS AIRES	3	Camino de Cintura (R.P.N°4) - R.P.N°21	Km 19,6000 - km 29,200						12	
22	15	3	51	BUENOS AIRES	3	Int. R.P. N°17 - Construcción de Distinto Nivel		8	1,0	30.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	15	4	51	BUENOS AIRES	3	Int. R.P.N°6 - Construcción de Distinto Nivel		8	1,0	150.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	15	5	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Ushuaia - Tolhuin		5	99,6	94.601	01/11/14	30/10/17	0	
22	15	6	51	SANTA FE	178	Villa Eloisa - R.P.N°65	Km 146,47 - km 206,81	5	60,3	177.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	15	7	51	ENTRE RIOS	130	Emp. R.N.N°14 - Emp. R.P.N°20	Cruce por Villa Elisa	8	7,0	15.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	15	8	51	SALTA	Vte RP 54	Tonono - Misión La Paz -Sección I	Tonono - km 37 (R.P.N°54 Curva de Juan)	8	21,0	43.334	01/11/14	30/10/16	0	
22	15	8	52	SALTA	P54	Tonono - Misión La Paz - Sección II	Km 37 (Curva de Juan) - Mision La paz	8	107,0	151.200	01/11/14	30/10/16	0	
22	15	9	51	BUENOS AIRES	3	San Miguel del Monte - Las Flores	Km 105 - km 187	8	35,0	548.265	01/06/15	30/05/17	0	
22	15	11	51	BUENOS AIRES	7	Autovía San Andres de Giles - Junín	Fin Var. por S.A. de Giles - Acc. Carmen de Areco Km. 139,20	5	32,7	596.437	01/02/15	30/01/17	2	
22	15	11	52	BUENOS AIRES	7	Autovía San Andres de Giles - Junín Sección I		5	30,0	300.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	15	11	53	BUENOS AIRES	7	Autovía San Andres de Giles - Junín Sección III		5	32,0	320.000	01/11/14	01/05/17	0	
22	15	11	54	BUENOS AIRES	7	Autovía San Andres de Giles - Junín Sección IV		5	33,0	330.000	01/11/14	01/05/17	0	
22	15	11	55	BUENOS AIRES	7	Autovía San Andres de Giles - Junín Sección V	Chacabuco (km 219,00) - Junin (km 258,70)	5	39,7	587.055	01/02/15	30/01/17	2	
22	15	12	51	BUENOS AIRES	205	Autovía Emp. R.N.N°3 - Saladillo	Seccion: I	5	28,0	280.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	15	12	52	BUENOS AIRES	205	Autovía Emp. R.N.N°3 - Saladillo Sección II		5	32,0	320.000	01/11/14	01/05/17	0	
22	15	12	53	BUENOS AIRES	205	Autovía Emp. R.N.N°3 - Saladillo Sección III		5	30,0	300.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	15	12	54	BUENOS AIRES	205	Autovía Emp. R.N.N°3 - Saladillo Sección IV		5	30,0	300.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	15	13	51	SANTA FE	34	Autovía: Int. R.P.N°65 - A/N R.N.N°19	Seccion: II	5	26,0	260.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	15	13	52	SANTA FE	34	Autovía Int. R.P.N°65 - A/N R.N.N°19 Sección III		5	34,0	340.000	01/11/14	01/05/17	0	
22	15	13	53	SANTA FE	34	Autovía Int R.P.N°65 - A/N R.N.N°19	Seccion: IV	5	25,0	250.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	15	13	54	SANTA FE	34	Autovía Int. R.P.N°65 - A/N R.N.N°19	Seccion: V	5	19,0	190.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	15	17	51	MISIONES	12	Emp. R.P.Nº 3 (Cerro Cora) - San Ignacio	km. 1382,2 (Santa Ana) - km. 1398	8	16,0	300.000	01/11/14	01/05/16	0	
22	15	17	52	MISIONES	12	Empalme Ruta Provincial Nº 3 (Cerro Cora) - San Ignacio	Km 1368 (Cerro Cora) - km 1382,2 (Santa Ana)	8	14,0	300.000	01/11/14	01/05/16	0	
22	15	20	51	FORMOSA	86	Emp. R.P.N°22 - Emp. R.N.N°95		5	30,1	35.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	15	21	51	SALTA	68	Obra Hidráulica en R.N.N°68 Cerrillos - La Merced y El Carril		5		165.000	01/11/14	01/05/16	0	
22	15	22	51	CATAMARCA	38	Doble Vía - Av. de Circunvalación - Miraflores		5	5,5	44.680	01/11/14	31/10/15	0	
22	15	23	51	CATAMARCA	38	Doble Vía - Av. de Circunvalación - Terminal de Omnibus		5	2,5	30.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	15	24	51	SGO DEL ESTERO	64	Variante por las Sierras de Guasayan		5	25,0	100.000	01/11/14	01/05/16	0	
22	15	26	51	BUENOS AIRES	3	Autovía Las Flores - Azul Sección I		5	35,0	350.000	01/11/14	01/05/17	0	
22	15	26	52	BUENOS AIRES	3	Autovía Las Flores - Azul Sección II		5	35,0	350.000	01/11/14	01/05/17	0	
22	15	26	53	BUENOS AIRES	3	Autovía Las Flores - Azul Sección III	Seccion III	5	40,0	400.000	01/11/14	30/10/17	0	
22	15	27	51	BUENOS AIRES	5	Autovía Emp. R.P.N°41 - Acceso a Bragado Sección I		5	35,0	350.000	01/11/14	01/05/17	0	
22	15	27	52	BUENOS AIRES	5	Autovía Emp. R.P.N°41 - Acceso a Bragado Sección II		5	35,0	350.000	01/11/14	01/05/17	0	
22	15	27	53	BUENOS AIRES	5	Autovía Emp. R.P.N°41 - Acceso a Bragado Sección III	Seccion III	5	42,0	420.000	01/11/14	30/10/17	0	
22	15	28	51	BUENOS AIRES	7	Autovía Junín - Límite con San Luis	Seccion I	5	41,0	410.000	01/11/14	30/10/17	0	
22	15	28	52	BUENOS AIRES	7	Autovía Junín - Límite con San Luis	Seccion II	5	40,0	400.000	01/11/14	30/10/17	0	
22	15	28	53	BUENOS AIRES	7	Autovía Junín - Límite con San Luis	Seccion III	5	36,0	360.000	01/11/14	01/05/17	0	
22	15	28	54	SANTA FE	3	Autovía Junín - Límite con San Luis		5	35,0	340.000	01/11/14	30/10/17	0	

CUADRO D

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles $)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
22	15	28	55	INTERPROVINCIAL	7	Autovía Junín - Límite con San Luis	Seccion V	5	41,0	410.000	01/11/14	30/10/17	0	
22	15	28	56	CORDOBA	7	Autovía Junín - Límite con San Luis	Seccion VI	5	38,0	380.000	01/11/14	30/10/17	0	
22	15	28	57	CORDOBA	7	Autovía Junin - Límite con San Luis - S. VII		5	33,0	330.000	01/11/14	01/05/17	0	
22	15	28	58	CORDOBA	7	Autovía Junin - Límite con San Luis - S. VIII		5	34,0	340.000	01/11/14	01/05/17	0	
22	15	28	59	CORDOBA	7	Autovía Junin - Límite con San Luis - S. IX		5	28,0	280.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	15	28	60	CORDOBA	7	Autovía Junin - Límite con San Luis - S. X		5	29,0	290.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	15	28	61	CORDOBA	7	Autovia Junin - Limite con San Luis	Seccion XI	5	38,0	380.000	01/11/14	30/10/17	0	
22	15	29	51	SALTA	9	Lte. c/ Tucuman - Metan	R.de los Cortaderos-Km.1408-A.San Martin-Km.1419,5-FFCC Gral.Belgrano-Km. 1426,5	5	0,4	40.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	15	30	51	CORDOBA	8	Autovía Santa Catalina (Est. Holmberg) - Villa Mercedes SI	Seccion I	8	34,0	340.000	01/11/14	01/05/17	0	
22	15	30	52	CORDOBA	8	Autovía Santa Catalina (Est. Holmberg) - Villa Mercedes SII	Sección II	8	35,0	350.000	01/11/14	01/05/17	0	
22	15	30	53	INTERPROVINCIAL	8	Autovía Santa Catalina (Est. Holmberg) - Villa Mercedes SIII	Seccion III	8	41,0	410.000	01/11/14	30/10/17	0	
22	15	31	51	MENDOZA	40	Acceso Norte a Mendoza	Heroes de Malvinas - Av. Monteagudo	5	3,5	60.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	15	32	51	INTERPROVINCIAL	9	Autovía Termas de Río Hondo - Emp. Ex R.N.N°9	Seccion I	5	35,3	462.331	01/09/14	29/08/16	2	
22	15	32	52	TUCUMAN	9	Autovía Termas de Rio Hondo - Emp. Ex R.N.N°9 - SII	Sección II: Acc. a La Encrucijada	5	40,9	544.940	01/09/14	29/08/16	2	
22	15	33	51	CORRIENTES	12	Autovía Riachuelo - Paso de la Patria		5	38,0	380.000	01/11/14	01/05/17	0	
22	15	34	51	SAN JUAN	150	Túnel Internacional Paso de Agua Negra		5	13,1	3.600.000	01/11/14	29/10/22	0	
22	15	35	51	MENDOZA	7	Autovía Emp. R.N.N°40 - Uspallata SI		5	34,0	340.000	01/11/14	01/05/17	0	
22	15	35	52	MENDOZA	7	Autovía Emp. R.N.N°40 - Uspallata SIII		5	28,0	280.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	15	35	53	MENDOZA	7	Autovía Emp. R.N.Nº40 - Uspallata	Seccion: II	8	25,0	250.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	15	36	51	BUENOS AIRES	9	Ramal Pilar Acceso Norte	Av. De los Constituyentes - Av. Patricios Argentinas	8	1,5	22.000	01/11/14	01/05/16	0	
22	15	37	51	NEUQUEN	242	Paso Pino Hachado		8	1,0	32.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	15	38	51	RIO NEGRO	A026	Construcción de Accesos y Enlaces en la localodad de San Antonio Oeste		8	6,0	159.657	01/11/14	01/05/16	0	
22	15	42	51	BUENOS AIRES	7	Luján - San Andrés de Giles	Variante por San Andres de Giles (Km 98,50 - Km 106,50	8	8,0	392.672	01/02/15	30/01/17	2	
22	15	43	51	MENDOZA	40	Tunuyán - Mendoza	Anchoris - RP N° 2 (Calle Azcuenaga)	8	30,0	100.000	01/11/14	30/10/17	0	
22	15	44	51	RIO NEGRO	22	Río Colorado - Choele Choel	Rio Colorado - Empalme Ruta Nacional N° 251	8	28,1	300.000	01/11/14	30/10/17	0	
22	15	45	51	BUENOS AIRES	5	R.N. N° 7 - R.P. N° 47	Ex. R.N. N° 7 - R.P. N° 47	8	2,5	200.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	15	46	51	JUJUY	52	Variante en Cuesta del Lipan	Km. 16 - Km. 25	8	9,0	65.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	15	47	51	JUJUY	52	Emp. R.N. N°9 - Purmamarca	Km. 0,00 - Km.3,07	8	3,1	32.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	15	48	51	LA RIOJA	40	Nonogasta (Km. 3857) - Chilecito (Km. 3870)	Km. 3858 - Km. 3871	8	13,0	154.958	23/10/13	23/04/15	6	
22	15	49	51	MENDOZA	7	Desaguadero - San Martin		8	1,5	48.000	01/11/14	01/05/16	0	
22	15	50	51	MISIONES	12	Wanda - Emp. R.N. N°101	Desvio de transito pesado en Puerto Iguazu	8	16,0	100.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	15	51	51	RIO NEGRO	40	Acc. A la Ciudad de Bariloche - R.N. N°231	Km. 2045 - Km. 2058	8	13,0	200.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	15	52	51	SAN LUIS	188	Emp. R.P. N°27 - Union	Km. 633,2	8	1,0	25.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	15	53	51	SAN LUIS	7	Lte. c/ Cordoba - Lte. c/ Mendoza	Km. 653,59 - Km. 865,58	8	212,0	30.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	15	54	51	BUENOS AIRES	A001	Acc. Ricchieri - Pte. La Noria	Pte. La Noria (Vinculacion de la R.N. A001 con Camino Negro)	8		220.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	15	55	51	BUENOS AIRES	R/N	Av. 27 de Febrero entre Av. Saenz y Calle Vieytes	Pte. Pueyrredon Viejo	8		80.000	01/11/14	01/05/16	0	
22	15	56	51	BUENOS AIRES	R/N	Av. 27 de Febrero entre Av. Saenz y Calle Vieytes	Pte. Bosch	8		80.000	01/11/14	01/05/16	0	
22	15	57	51	BUENOS AIRES	R/N	Av. 27 de Febrero entre Av. Saenz y Calle Vieytes	Pte. Victorino de la Plaza	8		80.000	01/11/14	01/05/16	0	
22	15	58	51	BUENOS AIRES	R/N	Av. 27 de Febrero entre Av. Saenz y Calle Vieytes	Pte. Alsina	8		80.000	01/11/14	01/05/16	0	
22	15	59	51	CATAMARCA	40	Londres - Belen	Const de Pte s/ Rio Colcolanca (Km. 4,081,10)	8		24.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	15	60	51	CATAMARCA	40	Londres - Belen	Const. De Pte. S/ Rio Alpamicuna (Km. 4,083,37)	8		24.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	15	61	51	CATAMARCA	157	Lte c/ Cordoba - Lte c/ Sgo del Estero	Emp RNNº60 - Emp RNNº 157	8		23.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	15	62	51	CHACO	16	Colectora entre Resistencia y Pto Tirol		8	9,0	90.000	01/11/14	01/05/16	0	
22	15	63	51	JUJUY	9	El Carmen - San Salvador de Jujuy	Rio los Alisos (Km. 1681,55)	8	6,3	76.000	01/11/14	01/05/16	0	
22	15	64	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche	S III - b: Km 16,6 . Hito Pehuenche	8	17,0	60.000	01/11/14	01/05/16	0	
22	15	65	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche	Hito Pehuenche	8		35.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	15	66	51	SALTA	9/34	Rosario de la Frontera - Metan	Km. 1424 - Km.1432	8	8,0	290.404	01/11/14	30/10/16	0	
22	15	67	51	SGO DEL ESTERO	34	Taboada - La Banda	Km. 667,25 - Km. 722,55	8	55,3	700.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	15	68	51	BUENOS AIRES		Campana - Zarate	Puente Ferroviario Zarate Brazo Largo	5		90.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	15	69	51	ENTRE RIOS	14	Emp. R.P. Nº 16 - Emp. R.P. Nº 20	KM. 55,76 - KM. 73,2	8	18,0	25.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	15	70	51	ENTRE RIOS	12	Crespo - Parana	km. 423,90 - km. 452,90	8	29,0	280.000	01/11/14	30/10/17	0	
22	15	71	51	SANTA CRUZ	S/N	Camino de Vinculacion R.N. Nº 40 - Paso Fronterizo Mina 1	R.N. Nº 40 - Ciudad de Rio Turbio	8	8,0	106.762	01/09/14	29/08/16	2	
22	15	72	51	CORDOBA	S/N	Emp. Ruta R.N. A019 - Boulevard los Alemanes	Conexión de la Av. De Circunvalación con Boulevard los Alemanes	8	1,0	33.000	01/11/14	02/07/15	0	
22	15	73	51	CORDOBA	A019	Av. Costanera - Calle Boedo	Av. Costanera - Calle Boedo (intersección con la Avenida Costanera)	8		58.929	01/11/14	31/10/15	0	
22	15	74	51	CORDOBA	S/N	Emp. Ruta R.N. A019 - Boulevard los Alemanes	Conexión de la Av. De Circunvalación con Boulevard los Alemanes	14		33.000	01/11/14	30/10/18	0	
22	15	75	51	CORDOBA	A019	Av. Costanera - Calle Boedo	Av. Costanera - Calle Boedo (intersección con la Avenida Costanera)	8		58.929	01/11/14	31/10/15	0	
22	15	76	51	LA PAMPA	152	Emp. RN Nº 143 (El Carancho) - Km. 147,67 Acc. P. Lihue	S4 (km. 83 - km. 118,6)	5	35,7	45.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	15	77	51	MENDOZA	7	San Martin - Mendoza Princ. Sup.	km. 1000,31 - km. 1001,69	11	1,3	24.800	01/11/14	31/10/15	0	
22	15	78	51	MENDOZA	40	Puente Rio Mza - Ruta Nacional Nº 7	km. 3287,31 - Calle Carrodilla	11	1,0	22.000	01/11/14	02/07/15	0	
22	15	79	51	MENDOZA	40	Puente Rio Mza - Ruta Nacional Nº 7	km. 3287,31 - Calle General Paz	11	1,0	23.900	01/11/14	02/07/15	0	

CUADRO D

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles $)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
22	15	80	51	JUJUY	66	Emp. Ruta Nacional Nº 9 - Emp. Ruta Nacional Nº 34	Vinculación Colectoras Izquierda y Derecha c/Acceso a San Salvador de Jujuy	8	8,0	59.712	01/09/14	28/02/16	2	
22	15	81	51	BUENOS AIRES	P6	Intersección con la RNNº 12		5	1,0	71.797	01/11/14	31/10/15	0	
22	15	82	51	RIO NEGRO	151	Sargenti Vidal - Catriel	Carril Adicional de Ascenso para el Transporte Pesado	8	34,0	30.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	15	83	51	SAN JUAN	149	A° Puente Seco - Emp. RP N° 412 (Prog 332,7)	Secc I: Prog 244,04 (A° Pte Seco) - Deleg. La Cienaga (Prog 268,55)	5	24,0	68.925	01/11/14	30/10/16	0	
22	15	84	51	CHACO	16	Resistencia - Intersección con la Ruta Nacional Nº 95		8	1,0	45.000	01/11/14	01/05/16	0	
22	15	85	51	CHUBUT	3	Emp. Ruta Provincial Nº 37 - Acceso Astra (Cañadon Ferrais)	km. 1794 - km. 1809	8	15,0	20.000	01/11/14	02/07/15	0	
22	15	86	51	CHUBUT	259	Esquel - Trevelin	km. 13,6 - 18,8	8	4,2	43.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	15	87	51	CATAMARCA	40	Londres - Belén	Paso Externo por la localidad de Londres	8	6,8	55.000	01/11/14	31/10/15	0	
						Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VIII				**24.721.288**				
						Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes Fase II								
22	16	1	51	CATAMARCA	40	Emp.R.N.N° 60 - Belen - Pte. s/Río la totora		8	22,0	24.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	16	3	51	MISIONES	14	Puente S/ A° Liso	Km. 811,54	8	59,0	30.000	01/11/14	31/10/15	0	
22	16	4	51	SALTA	50	Oran - Lte. C/ Bolivia - Pte. s/ Río Pescado	Km. 42	8	310,7	35.000	01/11/14	30/10/17	0	
22	16	5	51	SANTA FE	S/N	Puente Santa Fe - Parana		8	3.000,0	1.100.000	01/11/14	30/10/17	0	
22	16	6	51	SALTA	68	Cafayate - Talapampa	Rio Santa Maria - Km 9,31	8	150,0	80.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	16	7	51	JUJUY	9	San Pedro - Calilegua		8	1.200,0	50.000	01/11/14	30/10/16	0	
22	16	8	51	SANTA FE	9	Emp. RN N° A012 - Emp. R.N.N°A008	Puente sobre Arroyo Saladillo	8		45.000	01/11/14	01/05/16	0	
22	16	9	51	MISIONES	12	Arroyo Piray Mini - km 1549,52		8	87,0	36.415	01/11/14	01/05/16	0	
22	16	10	51	MISIONES	105	Arroyo Pindapoy Grande - km 14,47		8	122,0	35.100	01/11/14	01/05/16	0	
22	16	11	51	BUENOS AIRES	S/N	Av. 27 de Febrero entre Au. Presidente Campora y Av. Escalada		8		80.000	01/11/14	01/05/16	0	
22	16	12	51	SALTA	40	Cafayate - San Carlos	Km 4348 (Río Yacochuya) y km 4351 (Río San Antonio)	8		25.000	01/11/14	31/10/15	0	
						Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes Fase II				**1.540.515**				
						Total Construcciones				**134.605.887**				
						CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO								
						Contratos de Recuperación y Mantenimiento I C.Re.Ma. I								
26	1	35	51	RIO NEGRO	258-237	Malla 114 - Rio Negro	Bariloche - Lte. c/Chubut-Lte. c/Neuquén- Entrada a Bariloche	13	141,9	51.774	01/04/98	26/11/13	7	
26	1	41	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.N° 83 - Emp. R.N.N°3	13	139,9	59.925	04/03/98	29/12/12	7	
26	1	46	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Rios	Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 y 119	13	259,2	50.954	03/10/97	29/01/11	7	
26	1	47	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acceso L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N°3	13	258,3	38.681	05/11/97	02/12/09	8	
26	1	54	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquen	Arroyito - Acceso a Zapala	13	134,7	36.825	31/10/97	27/12/10	7	
26	1	66	51	RIO NEGRO	3	Malla 120 - Rio Negro - Buenos Aires	Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N°251	13	180,2	53.370	23/02/98	20/10/12	7	
						Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. I				**291.529**				
						Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II								
26	2	24	51	NEUQUEN	40S	Malla 131 - Neuquen	Catan Lil - Collon Cura	13	104,5	78.823	01/12/04	29/12/13	7	
26	2	37	51	FORMOSA	81	Malla 338 - Formosa	Emp.RN Nº 95 - Las Lomitas / Emp. R.N.Nº81 - Villa General Güemes	13	171,0	56.107	01/01/05	30/12/09	7	
26	2	68	51	LA PAMPA	35	Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	Bahia Blanca (Sal.) - Lte. c/La Pampa / Lte. c/Bs.As. - Emp. R.P.N° 1 (D)	13	138,0	46.060	01/03/05	30/03/10	8	
26	2	69	51	LA PAMPA	35	Malla 116 B - La Pampa	Emp. R.P.N° 1 (D) - Est. Los Manantiales	13	114,0	74.331	01/11/05	29/11/14	6	
26	2	70	51	LA PAMPA	35	Malla 117 A - La Pampa	Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10	13	111,3	74.804	01/05/05	29/08/10	7	
26	2	78	51	TUCUMAN	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucuman	Lte.c/ Córdoba - Emp. R.N.N°157 / Emp. R.N.N°60 - Acceso a Frias	13	117,1	47.751	01/02/05	29/01/14	7	
26	2	80	51	CATAMARCA	60	Malla 408 C - Catamarca	Emp. R.N.N°157 - Emp. R.N.N°38	13	171,9	57.584	02/05/05	29/04/12	7	
26	2	94	51	BUENOS AIRES	33	Malla 215 - Buenos Aires	Emp. R.N.N°5 - Est. El Recreo	13	69,2	45.112	01/03/05	29/06/11	7	
26	2	95	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A - Buenos Aires	Estancia El Recreo - Estancia El Mate	13	72,8	43.736	01/04/05	30/03/10	7	
26	2	97	51	LA PAMPA	35-188	Malla 117 B - La Pampa	Emp. R.P.N°10 - Lte. c/Cordoba / Emp.R.N.N° 35 - Acc. Quetrequen	13	158,3	87.777	01/04/05	29/05/15	6	
26	2	98	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Estancia El Mate - Emp. R.N.N°7	13	71,9	41.217	01/03/05	30/05/11	7	
						Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II				**653.302**				
						Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III								
26	3	1	51	SANTA FE	95	Malla 209 B - Santa Fe	Emp. R.P. Secundaria N°286 - Lte. con Sta Fe/Chaco	13	79,0	43.116	01/11/14	30/10/19	0	
26	3	3	51	ENTRE RIOS	18	Malla 513 A - Entre Rios	Emp. R.P.N°32 - Emp. R.P.N°20	13	90,3	43.010	01/01/05	30/12/09	7	
26	3	5	51	RIO NEGRO	22-151	Malla 103 - Rio Negro	Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa	13	163,0	49.956	15/01/05	13/02/10	7	
26	3	6	51	CHUBUT	40	Malla 113 -Chubut	Lte.c/Río Negro - Emp. R.N.Nº259	13	149,2	464.988	01/07/15	28/06/20	2	
26	3	7	51	SAN LUIS	146-147	Malla 301 - San Luis	Emp. R.N.Nº20 - Emp.R.N.Nº147 / Emp.RNNº 7 - Emp. R.N.Nº20	13	235,8	67.635	01/02/05	29/01/15	6	A-C
26	3	8	51	SAN LUIS	188	Malla 129 - La Pampa - San Luis	Acceso a Quetrequen - Emp. R.P.N° 3	13	129,4	43.827	01/09/05	29/09/12	7	
26	3	9	51	SANTA FE	178-177	Malla 205 - Santa Fe - Buenos Aires	Pergamino - Emp. R.P.N°65 / Emp. R.P.N°21 - Alto Nivel RN.N°9	13	173,2	225.613	01/07/08	29/06/15	6	
26	3	10	51	MENDOZA	7	Malla 330 - Mendoza	Emp. R.N.N°40S - Lte. c/Chile	13	182,5	225.613	02/01/07	30/01/15	6	
26	3	11	51	SAN JUAN	40N-A014-20	Malla 332 - San Juan	Lte.c/Mendoza - San Juan /Acceso Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan	13	105,0	65.677	02/05/05	29/11/10	8	
26	3	12	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B - Santiago del Estero	Río Saladillo (Puente) - Santiago del Estero (Entrada)	13	120,9	61.690	01/01/06	30/11/11	7	

CUADRO D

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles $)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
26	3	13	51	JUJUY	9-66-IV66	Malla 404 - Jujuy - Salta	R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R.9-Emp.R.34/Emp.R.66-Emp.R.34	13	148,9	56.568	01/10/05	29/09/10	8	
26	3	14	51	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucuman	Santiago del Estero - Emp. R.N.N°38	13	151,9	59.839	01/08/05	30/08/11	7	
26	3	15	51	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero	Acceso a Frias - Emp. R.P.N°329	13	128,0	44.771	01/04/05	30/03/11	8	
26	3	16	51	ENTRE RIOS	12-131	Malla 513 B - Entre Rios	Km 333,49 - Emp. R.P.N°32 / Emp R.P.N°11 - Emp. R.N.N°12	13	99,9	72.042	01/03/05	29/06/14	6	A-C
26	3	17	51	SANTA CRUZ	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog. 1970,32 - Prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. R.N.N°3	13	180,1	81.023	01/11/14	30/10/19	0	
26	3	20	51	LA PAMPA	152-143	Malla 104 - La Pampa	El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N°35 - El Carancho	13	128,5	78.931	02/01/06	02/01/15	6	
26	3	21	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Rio Negro	Chimpay - Allen	13	146,5	52.487	01/05/05	29/04/10	7	
26	3	22	51	NEUQUEN	231-237-40S	Malla 109 - Neuquen	Emp.R.N.N°40S-Lte. c/Chile/A°La Teresa-Emp.R.N.N°40S / Emp.R.N.N°237-Lte.c/Río Negro	13	291,2	223.887	01/02/05	29/01/15	6	
26	3	23	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Cordoba	Acc. Dique Cruz del Eje-Chamical / Emp. R.P.N°31-Esperanza de Los Cerrillos	13	324,7	49.034	01/07/05	30/07/10	7	
26	3	24	51	SAN JUAN	20 - 141	Malla 302 - San Juan	Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. R.N.N°20	13	286,1	69.008	01/06/05	29/06/14	6	A
26	3	25	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte.c/La Pampa-Carmensa/S.Rafael-Emp.R.N.N°40S/Pte.s/R.Diamante-Emp.R.N.N°143	13	221,1	108.817	01/03/05	01/03/15	6	
26	3	26	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Sgo. del Estero	Lte. c/Cordoba - Rio Saladillo (EXPTE SIGO 11347/10	13	96,7	47.776	01/07/05	29/06/11	7	
26	3	27	51	CORRIENTES	123	Malla 507 - Corrientes	Emp. R.N.N°14 - km 139	13	108,2	82.589	30/04/08	29/07/14	6	
26	3	28	51	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julian	13	184,4	184.410	01/11/14	30/10/19	0	
26	3	29	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 A - Rio Negro	Emp. R.N.N°3 - km 112,78	13	112,8	81.720	01/09/07	29/08/14	6	
26	3	30	51	NEUQUEN	234	Malla 133	Emp. R.N.N°40 - Pichi Traful y nuevo puente s/Rio Alumine	13	123,0	94.871	01/10/07	28/09/14	6	A
26	3	31	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 C - Santa Fe	Emp. R.P.Nº2 - Emp. R.P.Nº286 / Prog. 123 - Tostado	13	160,9	312.109	01/09/11	29/10/16	6	A
26	3	32	51	CORDOBA	35	Malla 212 - Cordoba	Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N°8	13	203,3	278.356	01/10/13	29/09/18	6	
26	3	33	51	CORDOBA	158	Malla 230	San Francisco - Villa María	13	209,8	335.487	01/08/15	29/07/20	2	
26	3	34	51	SGO DEL ESTERO	34	Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucuman	La Banda - Rosario de la Frontera	13	251,9	247.718	03/04/07	31/03/15	6	C-L
26	3	35	51	TUCUMAN	38	Malla 437	Lte. c/Catamarca - Emp R.N.Nº9 - San Miguel de Tucumán	13	145,7	146.468	01/05/06	28/04/15	6	A
26	3	36	51	CATAMARCA	38	Malla 441 - Catamarca	El Portezuelo - Lte. con Tucumán	13	66,1	97.969	01/01/08	28/02/13	8	
26	3	37	51	CORRIENTES	119	Malla 532	Emp. RNN° 14 - Emp. RNN°123	13	109,2	279.500	01/07/15	28/06/20	2	
26	3	38	51	CHUBUT	40-259	Malla 632 - Chubut	Emp. RNN°259 - La Paulina (D) / Emp. RN Nº 40 - Pque.Ind. Trevelín	13	159,6	142.225	01/09/07	29/09/12	7	
26	3	39	51	NEUQUEN	22-237	Malla 106 - Neuquen	Plottier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa	13	163,1	124.608	01/03/08	30/05/15	6	
26	3	40	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acceso Malaspina - prog. 1817,55	13	117,7	104.686	01/08/09	30/07/14	6	
26	3	41	51	RIO NEGRO	22-250	Malla 108 B - Rio Negro	Emp. R.N.N°251-Chimpay y Pomona / km258,84 - Emp.R.N.N°22	13	192,1	157.324	28/02/10	26/02/15	6	
26	3	42	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. R.P.N°65 - Acceso a Larramendy	13	112,8	261.746	01/06/15	29/05/20	2	
26	3	43	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso a Larramendy - Emp. R.N.N°33	13	104,9	270.614	01/06/15	29/05/20	2	
26	3	44	51	BUENOS AIRES	22-229-249	Malla 206 - Buenos Aires	Emp. R.N.N°3-Pte.S/Río Colorado / A/N R.N.N°3 B°Mirasol-P.Alta / Emp.R.N.N°3-Emp.R.N.	13	167,8	171.483	01/11/09	30/10/14	6	
26	3	45	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp R.N.N°7 - Pte. sobre Río Diamante	13	211,2	76.215	01/08/07	29/07/14	6	
26	3	46	51	SALTA	51-68	Malla 401 B - Salta	El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho (Pte)	13	109,5	121.720	01/09/09	30/08/14	6	
26	3	47	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/Corrientes - Campo Grande	13	125,9	145.410	01/02/08	01/03/15	6	
26	3	47	52	MISIONES	14	Malla 539	Campo Grande - Emp. R.P.Nº20	13	134,7	149.904	01/05/08	01/06/15	6	
26	3	48	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°95	13	181,4	107.170	30/04/08	01/08/14	6	
						Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III				**6.209.610**				
						Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. IV								
26	4	1	51	NEUQUEN	40S	Malla 130 - Neuquen	Rinconada - Zapala	13	164,8	141.165	01/08/14	29/07/19	3	
26	4	2	51	LA PAMPA	143-151-V143	Malla 132 - La Pampa	Emp. RN N° 151-Lte con Mendoza/Emp. RP N14 - Emp.RN N° 143/Emp. RP N10-Emp. RN N	13	114,1	171.113	30/05/10	28/05/15	6	
26	4	4	51	MENDOZA	143	Malla 313 A	Carmesa - Emp. RN N° 144	13	113,0	65.283	31/03/07	28/05/14	7	
26	4	5	51	MENDOZA	143-40S	Malla 313 B - Mendoza	Tunuyan (PR 81,80) - Emp. RNN° 143 (PR 121,65)	13	145,8	77.987	01/08/06	29/07/14	6	
26	4	6	51	MENDOZA	40 - 144	Malla 334 - Mendoza	Malargüe (km. 2946,49) - el Sosneado (Km. 2998,04) y Emp. Ex. R.N. N° 40 (Salinas) - El So	13	110,3	104.350	01/09/12	30/08/17	6	
26	4	7	51	ENTRE RIOS	12-18	Malla 533 - Entre Rios	Emp. RN Nº 131 - Emp. RN Nº 127 / Emp. RN Nº 12 - Emp. RN Nº 32	13	133,3	118.628	31/05/07	28/06/14	6	
26	4	8	51	CORRIENTES	14	Malla 534 - Corrientes	Guaivirai - Cuay Grande	13	103,7	90.347	01/07/07	28/09/14	6	
26	4	9	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Malla 603 - Tierra del Fuego	Comienzo Pavimento - Fin Pavimento	13	183,8	133.441	01/10/07	28/11/14	6	
26	4	11	51	CORRIENTES	14-122-123	Malla 501 - Corrientes - Yapeyu	Emp.RNN° 117-Emp.R.P.N°155-km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyu	13	144,7	70.696	01/08/06	29/08/14	6	
26	4	12	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506	Emp. RN N° 12 - Emp. RN N° 14/119	13	261,2	368.836	01/06/15	29/05/20	2	
26	4	14	51	JUJUY	9	Malla 432 - Jujuy	Emp. R.N. N° 52 - La Quiaca	13	220,3	130.871	01/12/07	28/01/14	7	
26	4	15	51	TUCUMAN	40N	Malla 435 - Catamarca - Tucuman	Rio Las Cuevas - Limite con Salta	13	130,8	113.220	01/07/15	28/06/20	2	
26	4	17	51	CATAMARCA	60	Malla 440 - Catamarca	Tinogasta - Lte.c/Chile	13	236,1	106.245	01/11/14	30/10/19	0	
26	4	18	51	FORMOSA	86	Malla 531	Emp. R.N. N° 11 - Emp. R.N. N° 22 / Emp. R.N. N° 95 - Fin Pavimento	13	171,0	192.840	01/11/10	30/10/15	6	
26	4	19	51	CORRIENTES	12 - 123	Malla 535	Emp. RP N° 25 - Emp. RN N° 123 / Emp. RP N°27 - Int. RN N° 12	13	113,9	167.447	01/09/15	29/08/20	1	
26	4	20	51	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte con Chubut - Prog. 1909,89 / Prog. 1913,01 - Prog. 1971,77	13	115,3	50.117	01/11/14	30/10/19	0	
26	4	21	51	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1818 - Lte.c/Santa Cruz / Emp.RNN° 3 - Emp.RPN° 20	13	135,5	138.411	01/11/07	29/11/14	6	C
26	4	22	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquen	Arroyito - Acceso a Zapala	13	134,7	105.539	25/12/10	23/12/15	6	A
26	4	23	51	RIO NEGRO	3-A026-A025	Malla 120 - Buenos Aires - Rio Negro	Emp. R.P. Ex R.N. N° 3 - Lte con Rio Negro/Emp. R.N. N° 3 - Puerto San Antonio Oeste	13	202,6	180.281	15/06/12	13/06/17	6	
26	4	25	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acceso a Colonia Los Alamos - Lte con Rio Negro	13	153,2	169.500	01/01/10	01/03/15	6	
26	4	26	51	SANTA FE	98	Malla 209 A	Emp. RNN° 11 (Vera) - Prog. 123,60	13	123,4	181.587	01/08/15	29/07/20	1	
26	4	27	51	NEUQUEN	40S	Malla 135 - Neuquen	Emp. RP N° 31 - Lte.c/Mendoza	13	278,0	125.100	01/11/14	30/10/19	0	

CUADRO D

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles $)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
26	4	28	51	NEUQUEN	40S-242	Malla 136 - Neuquen	Emp. RN N° 40 (Acc. A Las Lajas) - Lte c/ Chile / Emp. RN N° 22 - Emp. RP N° 31	13	114,5	148.269	01/11/14	30/10/19	0	
26	4	29	51	LA RIOJA	38-74-40N	Malla 309	Chamical - Emp. R.N. N° 74 / Patquia - Emp. R.N. N° 40N	13	300,8	108.630	01/07/06	28/06/14	6	
26	4	30	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta	Lte con Salta - San Carlos (Darsena) / Emp R.N. N° 40 N - Talapampa	13	146,3	219.908	01/11/10	30/12/15	6	
26	4	31	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Emp R.P. N° 13 (Prov. Del Chaco) - km 386, (Prov. de Stgo del Est	13	122,8	189.959	01/09/09	30/10/14	6	
26	4	32	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro de Jujuy - Emp. R.N. N° 50 / Emp. RN N°34 - Lte con Bolivia	13	205,1	173.689	01/06/08	31/07/14	6	
26	4	33	51	ENTRE RIOS	12	Malla 502 - Entre Rios	Emp. R.N. N° 127 - Lte con Corrientes	13	146,8	177.642	30/04/08	28/04/15	6	
26	4	34	51	CORRIENTES	14-120	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande-Lte con Misiones/Emp.RN14-Emp RN12/Acceso a Yacireta	13	194,5	344.080	01/10/11	28/09/16	6	
26	4	35	51	ENTRE RIOS	130	Malla 510 - Entre Rios	Emp.RNN° 14 - Villaguay	13	82,0	91.088	01/06/11	29/07/16	6	
26	4	36	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P. N° 86 - Emp. R.N. N° 3	13	139,6	188.409	01/01/13	30/12/17	6	
26	4	37	51	CHACO	89	Malla 536- I	Emp. RNN°16 - Emp RPN°13	13	88,4	130.243	01/04/08	30/06/14	6	A-C
26	4	38	51	CHACO	95	Malla 537-I	Tres Isletas- Pte. Gral. Lavalle	13	120,0	54.000	01/11/14	30/10/19	0	
26	4	39	51	CHUBUT	25	Malla 630 - I	Las Plumas - Emp. R.N. Nº 40 (TECKA)	13	214,7	274.698	01/10/12	29/09/17	6	
26	4	41	51	CORDOBA	60	Malla 233	Emp. RN Nº9 - Lte. C/Catamarca	13	154,1	69.354	01/11/14	30/10/19	0	
26	4	42	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. R.N. N° 74 - Lte con Catamarca / La Rioja - Aminga	13	237,9	64.742	01/08/06	30/07/11	7	
26	4	43	51	MENDOZA	7-40	Malla 336 - I	San Martin - Mendoza / Tunuyan (Entrada) - Mendoza	13	122,0	56.174	01/11/14	30/05/18	0	
26	4	44	51	MENDOZA	142	Malla 331 - I	Gustavo Andre - Emp. RN Nº20 / Mendoza - Lte c/ San Juan	13	78,0	70.038	01/11/14	30/10/19	0	
26	4	45	51	RIO NEGRO	40	Malla 114	Lte. Chubut/ Rio Negro / Lte Rio Negro/ Neuquen	13	144,4	174.998	01/09/14	29/08/19	2	
26	4	46	51	RIO NEGRO	251	Malla 140	Emp. RNN 250 - Emp. RNN 22	13	119,3	181.654	24/09/10	22/09/15	6	
26	4	48	51	CHUBUT	40	Malla 634	Emp. RN N°26 - Tecka	13	205,1	277.001	01/04/13	30/05/18	6	
26	4	51	51	LA PAMPA	154	Malla 115	Emp. R.N.N° 35 - Emp. R.N.N° 22	13	137,0	61.542	01/11/14	30/10/19	0	
26	4	52	51	LA RIOJA	79-141	Malla 311	Lte. C/San Luis - Emp. R.P.N°31; Emp. R.N.N°79 - Lte. C/San Juan	13	282,5	68.544	31/12/07	28/01/13	7	
26	4	53	51	LA RIOJA	40-60-75	Malla 403	Emp. RNN°60 - Rio Agua Clara ; Aimogasta (S) - Acc. A Tinogasta	13	242,2	274.248	01/11/11	29/10/16	6	C
26	4	54	51	LA RIOJA	76-150	Malla 308	Emp. R.N.N° 150 - Vinchina ; Patquia - Portezuelc	13	218,9	359.425	01/12/11	28/01/17	6	A
26	4	56	51	ENTRE RIOS	RP6 RP39	Malla 513 C - Entre Rios	RP 6 Aº Altamirano - Gral Galarza/RP 39 Nogoya - Emp. R.P. 6	13	86,0	59.000	01/07/06	28/06/14	6	
26	4	60	51	SALTA	34	Malla 434	Emp. R.N.N°50 - Lte. C/Bolivia	13	56,8	194.038	30/11/07	28/06/14	6	
26	4	61	51	SAN LUIS	20-79	Malla 307	Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte.C/La Rioja	13	187,8	94.933	31/10/08	29/10/14	6	
26	4	66	51	MENDOZA	188	Malla 314	Emp. RP N°3 (PR 632,33) - Acc. A Gral Alvear (Ent) (PR. 801,97	13	161,5	97.042	01/05/11	28/04/16	6	
26	4	69	51	SAN JUAN	40	Malla 306 - Chimbas - San Roque	km 3429,78 - Km 3568,79	13	141,5	40.000	01/11/14	30/10/19	0	
26	4	70	51	SAN JUAN	40	Malla 339	Emp.RN N°150 - Acc a Jachal, SRoque - Lte La Rioja -San Juar	13	102,5	88.993	01/09/15	29/08/20	1	
26	4	71	51	CHUBUT	26-40	Malla 635	Cnia. Sarmiento - Emp.RNN°40 - Rio Mayo - Emp.RNN°26	13	120,4	234.793	01/07/15	28/06/20	1	
26	4	72	51	LA PAMPA	151	Malla 137	Lte. C/Rio Negro - Emp. RPN° 14	13	119,8	188.500	10/09/15	07/09/20	1	
26	4	73	51	BUENOS AIRES	3	Malla 234	Acc. Ascasubi - Emp. Ex RN N°3	13	124,7	138.077	30/11/07	28/12/14	6	
26	4	74	51	CHACO	95	Malla 508	Lte. Con Santa Fe - Km. 1078,00	13	130,4	148.882	01/11/11	29/12/16	6	A
26	4	77	51	TUCUMAN	157	Malla 409 A	Emp. RPN 329 - S. M. de Tucuman	13	75,8	284.358	01/08/15	29/07/20	2	
26	4	78	51	SANTA FE	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	251.202	01/10/11	28/09/16	6	
26	4	79	51	SANTA FE	A007 - 168	Malla 232	A. De Circunvalacion / Pte. Oroño -Tunel Subfluvia	13	32,1	128.110	30/09/15	27/09/20	1	
26	4	80	51	CORDOBA	AU009	Malla 235	Emp. R.N.Nº A012 - Prog. 498,68 (Bell Ville	13	171,1	278.649	15/11/14	13/11/19	2	
26	4	81	51	FORMOSA	81	Malla 540	Emp. R.N. Nº 95 (KM. 1365,29) - Pozo del Mortero (KM. 1525,43	13	162,8	249.800	01/08/15	29/07/20	2	
26	4	82	51	SALTA	81	Malla 439	Lte. Con Formosa - Emp. RNN° 34	13	186,2	276.162	01/07/15	28/06/20	2	
26	4	83	51	CHACO	95	Malla 541	km 1078,00 - Emp. R.P.N° 9	11	89,3	154.675	01/06/14	27/05/19	4	
26	4	84	51	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero	Acc. a Frias Prog. 1046,12 - Emp. R.P N° 329 (Monteagudo	13	128,5	195.575	24/09/15	21/09/20	1	
26	4	85	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A	Lte. C/ Cordoba - Pte. S/ Rio Saladillo	13	98,0	67.093	02/05/13	30/04/18	6	A
26	4	86	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B	Pte. S/ Rio Saladillo - Sgo del Estero	13	132,0	86.104	01/03/14	27/02/19	6	A
26	4	87	51	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407	Sgo del Estero (Salida) - Emp. R.N. N° 38	13	151,9	226.004	01/08/15	29/07/20	2	
26	4	88	51	SAN JUAN	20-141	Malla 302	Lte.c/San Luis (km. 413,61) - A/A Av. Circ. (A014) S.Juan (km. 580,78	13	167,0	302.476	01/11/15	29/10/20	2	
26	4	90	51	SAN LUIS	188	Malla 129	Acc.a Quetrequen - Acc. A la Localidad Union	13	129,4	222.736	01/08/15	29/07/20	2	
26	4	91	51	SAN LUIS	146 - 147	Malla 301	Emp. R.N. N° 20 - Emp. R.N. N° 147 / Emp. R.N. N° 7 - Emp. R.N. N°20	13	235,8	282.450	01/11/15	29/10/20	2	
26	4	92	51	RIO NEGRO	22 - 151	Malla 103	Allen - Acc a Cipoletti / Lte. C/ La Pampa / Chimpay - Acc Gral E Godoy / Emp RN 22 - Lte R	13	236,1	276.632	01/09/14	30/08/19	5	
26	4	93	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A	Chimpay - Allen	13	146,9	132.246	01/11/14	30/10/19	0	
26	4	94	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 B	Gral Conesa km. 111,27 - Pomona Km. 259,74	13	145,8	204.342	01/08/15	29/07/20	2	
26	4	95	51	NEUQUEN	40-231-237	Malla 109	Lte. Con Rio Negro - Emp. RN 231 - Pte. s/Rio Limay Chico - Emp RN N° 40 / Emp. R.N.N°4	13	157,8	324.582	06/09/15	03/09/20	1	
26	4	96	51	NEUQUEN	237-40	Malla 131	Emp. RN 40 - Emp RN 237 / Emp RP 27 - Pte S/ A° Limay Chicc	13	188,5	188.510	01/11/14	30/10/19	0	
26	4	97	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207 / 304	Lte.Cordoba/La Rioja-Emp.RNNº79/Emp.RNNº79 FinSup.- Emp.RNN60-Casa de Piedra	13	205,0	205.260	01/11/14	30/10/19	0	
26	4	98	51	LA PAMPA	143-152	Malla 104	El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N° 35 - El Carancho	13	128,5	188.969	25/09/15	22/09/20	1	
26	4	99	51	BUENOS AIRES	35	Malla 116 A	Bahia Blanca (Sal.) (Prog. 7,84) - Lte. c/La Pampa (Prog. 125,00	13	116,9	167.032	01/09/15	29/08/20	1	
						Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV (C.Re.Ma. IV)				**12.738.564**				
						Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. V								
26	5	1	51	SAN JUAN	141	Malla 340	Lim. c/La Rioja - Emp. R.N. Nº 20 (Caucete)	13	121,7	334.935	01/08/15	29/07/20	2	
26	5	2	51	LA PAMPA	35	Malla 116 B	PK 146 - Emp. RP 18 (-0,5 km)	13	124,4	257.997	01/07/15	28/06/20	1	

CUADRO D

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles $)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
26	5	3	51	LA PAMPA	35	Malla 117 A	Emp. R.P.N° 18 (-0,50 KM) - C.N. FORM. PROF N° 1 (-0,15 KM)	13	134,5	227.499	01/08/15	29/07/20	2	
26	5	4	51	JUJUY	9-66-1v66	Malla 404	Rio Vaqueros (Pte.)-Rio Yala (Pte.) / Emp. RNNº9 - Emp. RNNº34 / Emp. RNNº 66 - Emp. R	13	148,8	298.904	01/09/14	30/09/19	2	
26	5	6	51	FORMOSA	81	Malla 542	Pozo del Mortero - Limite con Salta	13	157,1	276.665	01/08/15	29/07/20	2	
26	5	7	51	ENTRE RIOS	12-136	Malla 509	Emp. RN N° 14 (Ceibas) - Acc. Galarza	13	117,3	248.323	01/08/15	29/07/20	2	
26	5	8	51	ENTRE RIOS	12/131	Malla 513 B	Emp. RN 131 (Crespo) - Emp. RN 127 / Emp RP 11 (Diamante) - Emp. RN 12 (Crespo	13	129,0	279.317	01/11/14	30/10/19	0	
26	5	9	51	CHUBUT	25	Malla 102 A	Pte. s/Rio Chubut (Rawson) - Pte. s/Rio Chubut (Las Plumas)	13	137,0	123.000	01/11/14	30/10/19	0	
26	5	10	51	CHUBUT	3	Malla 102 B	A/N Emp. R.N. Nº 25 (Trelew) - Acc. a Malaspina	13	230,4	207.000	01/11/14	30/10/19	0	
26	5	11	51	CATAMARCA	60-157	Malla 408 A	Ltec/Cordoba(kM. 925)-Emp.R.N. Nº 157(KM.940,4)/ Emp. R.N.Nº60 - Frias (1046,12	13	114,4	181.314	26/09/15	23/09/20	1	
26	5	12	51	CATAMARCA	38-60	Malla 408 B	Lte c/La Rioja - Km 576,37 / Emp. RNN° 38 - Aimogasta	13	180,3	147.106	01/12/13	29/11/18	6	
26	5	13	51	CATAMARCA	60	Malla 408 C	Emp. R.N. Nº 157 - Emp. R.N. Nº 38 (Inicio Superp.)	13	172,1	387.195	01/08/15	29/07/20	2	
26	5	14	51	BUENOS AIRES	33	Malla 215	Emp. R.N. Nº 5 (Prog. 321,00) - Est. El Recreo (Prog. 390,00)	13	69,2	62.298	01/11/14	30/10/19	0	
26	5	15	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A	Est. El Recreo (Prog. 390,00) - Est. El Mate (Prog. 462,71)	13	72,8	65.475	01/11/14	30/10/19	0	
26	5	16	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 B	Est. El Mate (Prog. 462,71) - Emp. R.N. Nº 7 (Prog. 534,61)	13	71,9	64.710	01/11/14	30/10/19	0	
26	5	18	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312	Lte con La Pampa - Carmensa / S Rafael - Emp RN N° 40 S / Pte s/R Diamante / Emp RN N°	13	221,1	323.650	01/08/15	29/07/20	2	
26	5	19	51	LA PAMPA	35 - 188	Malla 117 B	Emp RP N° 10 - Lte con Cordoba / Emp Rn N° 35 - Acc a Quetrequer	13	125,2	156.529	01/09/15	29/08/20	1	
26	5	22	51	LA RIOJA	77-79	Malla 341	Emp RN Nº 77 - Emp RN Nº 38 / Emp RN Nº 77 - Emp RN Nº 38	13	203,3	203.250	01/11/14	30/10/19	0	
26	5	23	51	SANTA CRUZ	3-288	Malla 601	G.B. San Julian - km. 2443,98 / Pto. Pta. Quilla - Emp. R.N.N° 3	13	181,0	100.000	01/11/14	30/10/19	0	
26	5	24	51	SANTA CRUZ	3-40	Malla 602	Km. 2443,98 - Emp. R.N.N° 40S / Punta Loyola - Fin Sup R.N.N°3	13	123,4	86.165	01/11/14	30/10/19	0	
26	5	25	51	CORRIENTES	12	Malla 543	Lte con E. Rios (Prog. 647,26) - Emp R P N° 25 (Prog. 788,33)	13	141,0	100.000	01/11/14	30/10/19	0	
26	5	26	51	LA RIOJA	38-74	Malla 303	Emp RN N° 74 - Lte Cat / La Rioja - Emp RN N° 38	13	167,0	243.454	11/09/15	08/09/20	1	
26	5	27	51	CATAMARCA	38	Malla 441 - Catamarca	Catamarca - Lte. Con Tucumán	13	66,2	96.311	30/09/15	27/09/20	1	
26	5	28	51	CHACO	89	Malla 536 - Chaco	Emp. RN N° 16 - Emp. RN N°13 Gral. Pinedo	13	87,7	192.879	01/08/15	29/07/20	2	
26	5	29	51	CHUBUT	259-40	Malla 632	Emp. RN N°40 - Emp RP N° 17 - La Paulina (D) - Emp. RN N°259	13	158,2	111.718	16/09/15	13/09/20	1	
26	5	30	51	CHUBUT	26	Malla 107 B	Emp. RN N° 3 - Cnia. Sarmiento	13	139,3	191.653	18/09/15	15/09/20	1	
26	5	31	51	CORDOBA	1 V 09	Malla 236	Bell Ville - Pilar	13	161,4	318.182	01/08/15	29/07/20	2	
26	5	32	51	CORRIENTES	14 - 122 - 123	Malla 501	Emp.RN117-Emp.RP155/Emp.RN14-Yapeyú/Km139,00-Emp.RN14	13	143,4	245.463	01/08/15	29/07/20	2	
26	5	33	51	CORRIENTES	14	Malla 534	Guaviravi Emp. RP 155- Cuay Grande (Pte.)	13	101,2	160.669	18/09/15	15/09/20	1	
26	5	34	51	CORRIENTES	123	Malla 507 - Corrientes	Emp. RNN° 12 - Km 139	13	108,2	136.927	17/09/15	14/09/20	1	
26	5	36	51	ENTRE RIOS	12	Malla 513 C	Gral Galarza - Emp. R.N. Nº 131 (Crespo)	13	150,3	214.859	24/09/15	21/09/20	1	
26	5	37	51	ENTRE RIOS	12	Malla 533	Aª Las Tunas - Emp.RNNº127 / Emp RNN° 12 - Emp RPN° 32	13	80,9	52.650	01/11/14	30/10/19	0	
26	5	38	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp RN N° 11 - Emp RN N° 95	13	181,4	235.092	10/09/15	07/09/20	1	
26	5	39	51	JUJUY	9	Malla 432	Tumbaya - La Quiaca	13	219,4	142.800	01/11/14	30/10/19	0	
26	5	40	51	LA RIOJA	74-40	Malla 309	Los colorados - Emp RN40 (Nonogasta) - Emp RN74 - Lte. Rioja/Catamarc	13	215,5	421.036	01/08/15	29/07/20	2	
26	5	41	51	LA RIOJA	79-141	Malla 311	Lte. c/San Luis -Lte c/La Rioja / Emp. RNN°77 - Emp. RNN°79 Lte. c/San Juan/La Rioja	13	177,5	177.510	01/11/14	30/10/19	0	
26	5	42	51	MENDOZA	7	Malla 330	Emp RN N° 40 - Lte con Chile	13	182,3	109.230	01/11/14	30/10/19	0	
26	5	43	51	MENDOZA	143-40	Malla 313 B	San Rafael (Sal.) - Emp. RNN° 40 / Emp. RNN° 143 - Tunuyán (Sal.	13	145,8	212.915	25/09/15	22/09/20	1	
26	5	44	51	MENDOZA	143	Malla 313 A - Mendoza	Km 410 Carmensa - Empalme R.N. N° 144	13	107,7	204.977	01/08/15	29/07/20	2	
26	5	45	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/ Corrientes - Campo Grande	13	126,0	75.582	01/11/14	30/10/19	0	
26	5	46	51	NEUQUEN	40	Malla 133	Pichi Traful - Emp. RN N° 40	13	123,7	123.740	01/11/14	30/10/19	0	
26	5	47	51	NEUQUEN	237	Malla 106	Arroyito - Emp RP N° 27	13	212,5	109.915	01/09/15	29/08/20	1	
26	5	48	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 A	Emp RN N° 3 - Emp RN N° 251	13	112,9	67.848	01/11/14	30/10/19	0	
26	5	49	51	SALTA	34	Malla 434	Emp RN N° 50 - Lte. Con Bolivia	13	159,3	95.574	01/11/14	30/10/19	0	
26	5	50	51	MENDOZA	146	Malla 305 - San Luis / Mendoza	Limite San Luis/Mendoza - Monte Coman	13	120,3	175.693	26/09/15	23/09/20	1	
26	5	52	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Malla 603	Comienzo Pavimento (San Sebastian) - Fin Pavimento (Tolhuin)	13	179,0	393.309	01/06/15	29/05/20	2	
26	5	53	51	TUCUMAN	38	Malla 437	Lte. c/ Catamarca - A/N RN N° 9 (S.M. Tucuman)	13	145,7	233.757	17/09/15	14/09/20	1	
26	5	54	51	CORRIENTES	118	Malla 512	Emp. RN N° 12 Sur - Emp. RN N° 12 Norte	13	193,0	115.818	01/11/14	30/10/19	0	
26	5	55	51	INTERPROVINCIAL	11	Malla 545	Emp. RN N°16 - Tatané	13	134,2	225.079	01/07/15	28/06/20	2	
26	5	56	51	FORMOSA	11 - A011	Malla 544	RP N° 1 - Lte Internac. Con Paraguay Y Emp. RN N° 11 - Puerto Pilcomayo	13	161,9	275.255	01/11/15	29/10/20	2	
26	5	57	51	MISIONES	14	Malla 539	Campo Grande - Emp. RP N° 20 (Gramado)	13	134,6	119.256	01/11/14	30/10/19	0	
26	5	58	51	INTERPROVINCIAL	34 - 50	Malla 406	S.P. de Jujuy - Emp. R.N. N° 50 y Emp. RN N° 34 - Lte con Bolivia	13	184,4	201.756	12/09/15	09/09/20	1	
26	5	59	51	SAN LUIS	20 - 79	Malla 307	Acc a Quines - Lte. C/ San Juan y Acc. A Quines - Lte. C/ La Rioja	13	187,3	174.380	11/06/15	08/06/20	1	
26	5	60	51	INTERPROVINCIAL	178	Malla 205	Pergamino - Emp. R.N.N° 33 y Acc. A Villa Eloisa - Emp. R.P.N° 65	13	171,9	152.303	01/11/14	30/10/19	0	
26	5	61	51	SGO DEL ESTERO	34	Malla 431 A	La Banda (Km 720) - Garmendia (Km. 857)	13	136,7	206.022	01/07/15	28/06/20	2	
26	5	62	51	INTERPROVINCIAL	34	Malla 431 B	Garmendia (Km. 857) - Rosario de la Frontera (Km. 972)	13	117,3	266.926	01/11/15	29/10/20	2	
26	5	63	51	BUENOS AIRES	3	Malla 234	Emp. R.N.N° 252 (Pareja el Guanaco) - Acc. Colonia Los Alamos	13	124,7	83.000	01/11/14	30/10/19	0	
26	5	64	51	BUENOS AIRES	33	Malla I - 237	Bahia Blanca (Km. 8,59) - Ea. Almaris (D) (Km. 162,23)	13	152,9	340.000	01/08/15	29/07/20	2	
26	5	65	51	BUENOS AIRES	33	Malla I - 238	Ea. Almaris (D) (Km. 162,23) - (Inicio rotonda R.N. 5) (KM. 320,39)	13	158,4	194.188	01/10/14	30/09/19	1	
26	5	66	51	BUENOS AIRES	3	Malla III - 208	Acc. Cnia. Los Alamos (Km. 810,21) - Losa Aproxim. Pte. Basilo Villarino (Km. 962,93	13	152,7	114.870	15/11/14	13/11/19	0	
26	5	67	51	CHACO	89	Malla III - 405 A Chaco/ Sgo. Del Estero	Emp. R.P. N°13 (Chaco) - Km. 386 (Sgo. Del Estero)	13	122,8	122.840	30/11/14	28/11/19	0	
26	5	68	51	CHUBUT	3	Malla III - 107 A	Acc. A Malaspina - Emp. R.P. N°39	13	129,5	129.490	15/11/14	13/11/19	0	

CUADRO D

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles $)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
26	5	69	51	CORDOBA	9	Malla III - 204	Villa del Totoral - Lte c/ Sgo. Del Estero	13	125,5	125.530	01/11/14	30/10/19	0	
26	5	70	51	CORDOBA	38	Malla III - 207	Acc. A Cruz del Eje - Lte c/ La Rioja	13	88,7	145.022	16/09/15	13/09/20	1	
26	5	71	51	LA PAMPA	151	Malla II - 132	Emp. R.N. N°151 - Lte c/Mendoza/ Emp. R.P. N°14 - Emp. R.N. N°143/ Emp. R.P. N° 10 - En	13	114,1	114.050	30/11/14	28/11/19	0	
26	5	72	51	RIO NEGRO	250	Malla III - 108 B	Emp. R.N. N° 251 - Chimpay / Pomona - Emp. R.N. N° 22 (choele choel	13	192,5	195.050	30/11/14	28/11/19	0	
26	5	73	51	SALTA		Malla III - 401 B	Solar Emp. BHN de Salta (D) - Emp. R.P. N°103 Sec./ Talapampa - Rio Ancho (Pte	13	106,2	106	01/11/14	30/10/19	0	
26	5	74	51	SANTA CRUZ	40	Malla I - 637	El Turbio R.N. N° 293 (Km. 361) - La Esperanza (Km. 517	13	156,0	159.000	01/11/14	30/10/19	0	
26	5	75	51	SANTA CRUZ	40	Malla I - 638	La Esperanza - Emp. R.P. N° 11	13	131,1	151.897	01/09/15	29/08/20	2	
26	5	76	51	SANTA CRUZ	40	Malla I- 639	Emp. R.P. N° 11(Km 640) - Tres Lagos R.N. N° 288(Km. 760)	13	120,0	128.000	01/11/14	30/10/19	0	
						Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento V (C.Re.Ma. V)				**12.614.913**				
						Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento				**32.507.918**				
						Contratos de Obra, Mantenimiento y Gestión (COMAGE)								
27	0	1	51	FORMOSA	11 - A011	Contrato OMG (Obra; Mantenimiento; Gestión)	Resistencia - Limite con Paraguay	5	286,3	800.000	01/11/14	29/10/20	0	
27	0	2	51	BUENOS AIRES	33	Contrato OMG (Obra; Mantenimiento; Gestión)	Bahía Blanca - Emp. R.N. N° 5	5	312,4	800.000	01/11/14	29/10/20	0	
						Total Contratos de Obra, Mantenimiento y Gestión (COMAGE)				**1.600.000**				
						Infraestructura en Concesiones Viales								
37	0	4	51	BUENOS AIRES	226	Autovía Mar del Plata - Balcarce 2º tramo	Km 31,7 - km 64,686	20	33,0	236.048	01/02/09	30/01/14	7	
37	0	8	51	BUENOS AIRES	5	Autopista Lujan - Mercedes	Sección I: km 67.479 - km 73.495	20	6,0	49.579	01/10/07	31/12/14	6	C-L
37	0	14	61	BUENOS AIRES	3	Canal de Desagües Pluviales km 555,90	Localidad de Aparicio Coronel Dorrego	21	1,0	420	01/11/14	02/05/15	11	
37	0	14	79	CORDOBA	38	La Cumbre; San Esteban; Los Cocos; San Marcos Sierra	Construcción de Pasarela Peatonal km 59,56 Villa Giardino	21	1,0	21.819	18/04/11	16/06/14	14	
37	0	30	61	BUENOS AIRES	3	Acceso por Av. Piazza km 298 Azul		22	1,0	6.159	01/05/08	29/06/13	7	
37	0	72	51	INTERPROVINCIAL	22	Vte. R.N.Nº22 y Vincul. al 3º Puente: Secc. R.N.Nº151 - R.P.Nº7		20	5,8	125.000	01/03/09	29/12/14	6	A
37	0	76	51	INTERPROVINCIAL	9	Constr. Protec.con Erosión Hídrica y Saneamiento	Km 1429.75 - km 1446.50 / km 1146.30 - km 1153.55	21	1,0	2.579	01/06/14	30/11/14	4	
37	0	80	51	BUENOS AIRES	188	Intersección (km 360.785) con R.N.Nº33. General Villegas		21	1,0	5.176	01/06/14	28/02/15	4	
37	0	87	51	BUENOS AIRES	S/N	Autopista Ribereña - Ciudad de Buenos Aires		20	6,0	60.000	01/11/14	01/06/15	0	
37	0	89	51	CORDOBA	36	Variante Perilago Almafuerte	Almafuerte (Sal) - Menor sobre Via de Agua	20	10,2	77.810	24/11/09	23/09/12	9	C
37	0	97	51	CORDOBA	38	Rot.km 120,20 Acc.a Cruz del Eje-Pas.Peat.km 92,78 Charbonier		21	1,0	20.617	10/11/10	09/09/13	7	
						Total Infraestructura en Concesiones Viales				**605.207**				
						Infraestructura en Areas Urbanas								
38	0	5	51	BUENOS AIRES	36	R.P.Nº36 e/ Rtda. Gutierrez y R.P.Nº2 F. Varela - Berazategui	Vinculación y Remodelación R.P.Nº36 e/ Rtda Gutiérrez y R.P.Nº2 F Varela - Berazategu	20	6,5	193.545	03/07/06	29/01/13	7	
38	0	17	51	BUENOS AIRES	S/N	R.P.N°4 y Calle Gral. Hornos. Partido de 3 de Febrero	Autovia 201 entre R.P.N°4 y Calle Gral. Hornos. Partido de 3 de Febrero	20	1,0	82.719	01/09/14	29/08/16	2	
38	0	20	51	BUENOS AIRES	S/N	Autovía R.P.Nº215 tramo R.P.Nº29 Brandsen-R.P.Nº6 La Plata-Bransen		20	9,5	120.812	04/11/10	03/06/14	6	A
38	0	25	52	BUENOS AIRES	S/N	Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel	Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel. Partido de Malvinas Argentinas	21	1,0	22.874	03/01/11	02/12/13	7	
38	0	27	51	BUENOS AIRES	20	R.P.Nº11 (Magdalena) – R.P.Nº36 (Vieytes) Magdalena	R.P.Nº20 Tramo I: R.P.Nº11 (Magdalena)– R.P.Nº36 (Vieytes) Magdalena	21	23,0	80.755	01/08/09	29/11/12	7	
38	0	28	52	BUENOS AIRES	S/N	Colectora Adicional hasta la Localidad de El Peligro	(Berazategui – La Plata)	21	1,0	10.800	01/09/14	31/01/15	2	
38	0	29	51	BUENOS AIRES	S/N	Distribuidor Las Flores. Autopista Buenos Aires - La Plata, km 14	Ramas de Ingreso Ascendente y Egreso Descendente. Partido de Avellaneda	20	2,3	97.190	15/01/10	30/12/14	6	
38	0	31	52	BUENOS AIRES	9	Acceso a Central Nuclear "Atucha II" R.N.Nº9 km 103	Central Nuclear "Atucha II" R.N.Nº9 km 103 - Partido de Zárate.	20	11,0	176.770	01/02/10	02/07/14	6	
						Total Infraestructura en Areas Urbanas				**785.465**				
						Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales								
39	0	8	54	SANTA FE	11	Obra 223 a C.V 3 R.Nº11	Arosena - Santo Tome	20	1,0	45.469	01/09/14	30/08/15	2	
						Total Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales (***)				**45.469**				
						Obras en Corredores Viales								
						Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial I								
40	1	1	51	BUENOS AIRES	3	Obras de Seguridad en R.N.N°3 (Corredor Vial I)	Global	21	69,0	562.486	18/04/11	01/03/16	6	A
40	1	1	52	BUENOS AIRES	205	Obras de Seguridad en R.N.N°205 (Corredor Vial I)	Global	21	11,6	32.434	19/04/11	01/12/14	6	A
40	1	1	53	BUENOS AIRES	226	Obras de Seguridad en R.N.N°226 (Corredor Vial I)	Global	21	2,0	4.166	01/09/14	01/04/16	0	
40	1	1	54	BUENOS AIRES	Vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial I	Global	14	1.284,0	7.655	01/06/14	30/08/14	4	
40	1	2	51	BUENOS AIRES	3	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°3 (Corredor Vial I)	Global	22	755,5	677.791	08/02/11	30/12/16	6	A
40	1	2	52	BUENOS AIRES	205	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°205 (Corredor Vial I)	Global	22	244,3	211.649	08/02/11	01/07/17	6	A
40	1	2	53	BUENOS AIRES	226	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°226 (Corredor Vial I)	Global	22	533,0	255.454	01/12/11	30/12/16	6	A
40	1	3	51	BUENOS AIRES	3-205-226-252	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial I	Km 61,87 - km 677,39 / km 61,05 - km 62,21 / km 0 - km 404,32 / km 0 - km 6,8	22	1.027,8	1.567.503	01/12/12	29/11/16	6	A
						Total Obras de Infrastructura y Seguridad Vial en Corredor Vial I				**3.319.138**				
						Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial II								
40	2	1	51	INTERPROVINCIAL	5	Obras de Seguridad en R.N.N°5 (Corredor Vial II)	Global	14	5,0	22.677	15/03/11	13/03/14	7	
40	2	1	52	INTERPROVINCIAL	188	Obras de Seguridad en R.N.N°188 (Corredor Vial II)	Global	21	15,4	89.874	15/03/11	13/03/15	6	A

CUADRO D

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles $)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
40	2	1	53	INTERPROVINCIAL	Vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial II	Global	22	330,1	8.611	09/05/11	23/08/12	7	
40	2	2	51	INTERPROVINCIAL	5	Obras de Refuerzo de Infraestructura (Corredor Vial II)	Global	22	254,0	447.563	15/03/11	31/08/15	6	A
40	2	2	52	INTERPROVINCIAL	188	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°188 (Corredor Vial II)	Global	22	455,3	575.233	15/03/11	31/08/15	6	A
40	2	3	51	INTERPROVINCIAL	5/188	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial II	Km 316,90 - km 606,65 / km 0 - km 479,25	22	769,0	557.368	01/12/12	30/12/16	6	A
						Total Obras de Infrastructura y Seguridad Vial en Corredor Vial II				**1.701.326**				
						Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial III								
40	3	1	51	INTERPROVINCIAL	7	Obras de Seguridad en R.N.N°7 (Corredor Vial III)	Global	22	49,6	678.984	27/05/11	24/01/15	6	
40	3	1	52	INTERPROVINCIAL	Vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial III	Global	17	1,0	17.875	01/08/11	30/07/12	8	
40	3	2	51	INTERPROVINCIAL	7	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°7 (Corredor Vial III)	Global	22	676,7	1.292.325	10/01/11	06/12/15	6	
40	3	3	51	INTERPROVINCIAL	7	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial III	Km 63,20 - km 653,94 / km 865,46 - km 998,77	22	724,0	844.797	01/12/12	30/12/16	6	
						Total Obras de Infrastructura y Seguridad Vial en Corredor Vial III				**2.833.981**				
						Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial IV								
40	4	1	52	INTERPROVINCIAL	19	Obras de Seguridad en R.N.N°19 (Corredor Vial IV)	Global	17	107,0	6.197	01/11/14	31/12/15	0	
40	4	1	53	INTERPROVINCIAL	34	Obras de Seguridad en R.N.N°34 (Corredor Vial IV)	Global	21	151,6	1.361.392	01/04/11	30/10/17	14	
40	4	1	54	INTERPROVINCIAL	38	Obras de Seguridad en R.N.N°38 (Corredor Vial IV)	Global	17	2,5	11.554	01/11/14	31/12/15	0	
40	4	1	55	INTERPROVINCIAL	Vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial IV	Global	21	3,0	19.953	01/11/14	31/12/15	0	
40	4	2	51	ENTRE RIOS	18	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°18 (Corredor Vial IV)	Global	22	218,7	345.578	01/02/11	29/04/16	6	A
40	4	2	52	INTERPROVINCIAL	19	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°19 (Corredor Vial IV)	Global	22	332,5	470.088	01/02/11	30/09/15	6	A
40	4	2	53	INTERPROVINCIAL	34	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°34 (Corredor Vial IV)	Global	22	610,1	589.693	08/11/10	31/10/15	6	A
40	4	2	54	INTERPROVINCIAL	38	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°38 (Corredor Vial IV)	Global	22	172,2	107.193	01/09/14	29/04/16	0	
40	4	3	51	INTERPROVINCIAL	18-19-34-38	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial IV	Global	5	1.000,7	682.279	01/04/13	30/03/17	6	
						Total Obras de Infrastructura y Seguridad Vial en Corredor Vial IV				**3.593.927**				
						Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial V								
40	5	1	51	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Seguridad en R.N.N°9 (Corredor Vial V)	Global	21	32,0	86.281	01/11/14	31/05/16	0	
40	5	1	52	INTERPROVINCIAL	11	Obras de Seguridad en R.N.N°11 (Corredor Vial V)	Global	21	19,0	104.102	01/11/14	31/05/16	0	
40	5	1	53	SANTA FE	A012	Obras de Seguridad en R.N.N°A012 (Corredor Vial V)	Global	22		10.000	01/11/14	29/10/20	0	
40	5	1	54	SANTA FE	A009	Obras de Seguridad en R.N.N°A009 (Corredor Vial V)	Global	22		10.000	01/11/14	29/10/20	0	
40	5	1	55	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Seguridad en Autopista R.N.N°9 (Corredor Vial V)	Global	22		10.000	01/11/14	30/10/17	0	
40	5	1	56	BUENOS AIRES	193	Obras de Seguridad en R.N.N°193 (Corredor Vial V)	Global	22		10.000	01/11/14	30/10/17	0	
40	5	1	57	INTERPROVINCIAL	Vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial V	Global	17	650,0	31.914	01/03/13	29/11/13	7	
40	5	2	51	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°9 (Corredor Vial V)	Global	22	699,2	947.015	05/02/11	31/01/16	6	
40	5	2	52	INTERPROVINCIAL	11	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°11 (Corredor Vial V)	Global	22	836,2	710.238	01/09/11	31/08/15	6	
40	5	2	53	SANTA FE	A012	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A012 (Corredor Vial V)	Global	22	41,8	137.270	01/09/11	30/11/14	6	A
40	5	2	54	SANTA FE	A009	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A009 (Corredor Vial V)	Global	22	12,0	3.417	01/11/14	29/10/20	0	
40	5	2	55	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Refuerzo de Infraes en Autopista R.N. N°9 (Corredor Vial V)	Global	22	167,8	352.743	01/09/11	31/08/15	6	A
40	5	2	56	BUENOS AIRES	193	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°193 (Corredor Vial V)	Global	22	31,7	13.070	01/01/16	31/08/16	0	
40	5	3	51	INTERPROVINCIAL	11/A009/AU009/193	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N°5	326,35 - 1007,79 / 0 - 12,06 / 72,9 - 278,29 / 297 - 660,16 / 0 - 31,6	22	1.293,7	1.247.603	01/12/12	30/12/16	6	A
						Total Obras de Infrastructura y Seguridad Vial en Corredor Vial V				**3.673.653**				
						Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial VI								
40	6	1	51	INTERPROVINCIAL	12	Obras de Seguridad en R.N.N°12 (Corredor Vial VI)	Global	21	249,3	503.763	01/09/12	02/11/14	6	
40	6	1	52	INTERPROVINCIAL	16	Obras de Seguridad en R.N.N°16 (Corredor Vial VI)	Global	22	47,6	733.549	01/12/11	31/12/15	6	A
40	6	1	53	INTERPROVINCIAL	Vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial VI	Global	17	1.472,8	11.817	24/09/11	29/09/12	7	
40	6	2	51	INTERPROVINCIAL	12	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°12 (Corredor Vial VI)	Global	22	1.122,3	565.530	22/02/11	29/04/16	6	
40	6	2	52	INTERPROVINCIAL	16	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°16 (Corredor Vial VI)	Global	21	265,0	311.740	21/03/11	29/09/16	6	A
40	6	3	51	INTERPROVINCIAL	12-16	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial VI		21	933,5	1.047.053	01/12/12	30/12/16	6	
						Total Obras de Infrastructura y Seguridad Vial en Corredor Vial VI				**3.173.452**				
						Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial VII								
40	7	1	51	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Seguridad en R.N.N°9 (Corredor Vial VII)	Global	21	11,0	105.445	01/09/12	08/10/14	6	A
40	7	1	52	INTERPROVINCIAL	34	Obras de Seguridad en R.N.N°34 (Corredor Vial VII)	Global	21	329,5	12.008	01/07/14	30/09/14	2	
40	7	1	53	INTERPROVINCIAL	9 - 34	Obras de Seguridad en Corredor Vial VII	Global	21	90,1	11.685	01/08/12	31/07/14	6	A
40	7	2	51	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°9 (Corredor Vial VII)	Global	22	457,1	778.487	13/07/11	30/08/16	6	A
40	7	2	52	INTERPROVINCIAL	34	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°34 (Corredor Vial VII)	Global	22	583,5	559.748	10/02/11	29/09/16	6	A
40	7	3	51	INTERPROVINCIAL	34 - 9	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial VII		22	797,8	420.471	01/12/12	30/12/16	6	
						Total Obras de Infrastructura y Seguridad Vial en Corredor Vial VII				**1.887.844**				

CUADRO D

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/06/2014)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km.	Inversión Total (en miles $)	Inicio	Fecha Fin	Est	Obs
						Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial VIII								
40	8	1	51	CORDOBA	A005	Obras de Seguridad en R.N.N°A005 (Corredor Vial VIII)	Global	21	9,6	133.977	31/12/12	30/12/14	6	
40	8	1	52	INTERPROVINCIAL	8	Obras de Seguridad en R.N.N°8 (Corredor Vial VIII)	Global	21	46,8	263.924	01/04/12	29/11/16	6	
40	8	1	53	INTERPROVINCIAL	33	Obras de Seguridad en R.N.N°33 (Corredor Vial VIII)	Global	21	2,0	25.914	01/11/12	30/09/15	6	A
40	8	1	54	CORDOBA	36	Obras de Seguridad en R.N.N°36 (Corredor Vial VIII)	Global	21		76.400	01/11/14	30/10/17	0	
40	8	1	55	INTERPROVINCIAL	Vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial VIII	Global	21	158,6	4.554	14/05/11	30/01/13	7	
40	8	2	51	CORDOBA	A005	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A005 (Corredor Vial VIII)	Global	21		16.200	01/11/14	30/10/17	0	
40	8	2	52	INTERPROVINCIAL	8	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°8 (Corredor Vial VIII)	Global	14	544,2	822.266	14/01/11	30/12/16	6	
40	8	2	53	INTERPROVINCIAL	33	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°33 (Corredor Vial VIII)	Global	14	347,2	187.134	16/04/12	30/12/16	6	
40	8	2	54	CORDOBA	36	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°36 (Corredor Vial VIII)	Global	21		52.045	01/11/14	30/10/17	0	
40	8	3	51	INTERPROVINCIAL	A005	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial VIII		22	741,3	1.005.485	01/12/12	30/12/16	6	
						Total Obras de Infrastructura y Seguridad Vial en Corredor Vial VIII				**2.587.899**				
						Obras Mejorativas en Iniciativas Viales Privadas								
40	9	1	51	INTERPROVINCIAL	VS	Obras Mejorativas en Iniciativas Privadas (Etapa I)	Global	21	113,5	318.437	01/06/10	27/05/15	6	
						Total Obras Mejorativas en Iniciativas Privadas				**318.437**				
						Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor VIal X								
40	10	1	51	BUENOS AIRES	5	Obras de Seguridad en R.N.N°A005 (Corredor Vial H5)	Global	21	40,2	566.811	17/02/14	29/06/17	6	A
40	10	2	51	BUENOS AIRES	5	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A005 (Corredor Vial H5)	Global	22	150,0	233.390	01/06/14	31/05/16	4	
40	10	3	51	BUENOS AIRES	5	Obras de Operación, Mantenimiento y Servicios de apoyo en el C.V.H5	Global	22	251,9	548.246	02/05/13	30/04/17	6	
						Total Obras de Infrastructura y Seguridad Vial en Corredor Vial X				**1.348.447**				
						Total Obras en Corredores Viales				**24.438.104**				
						Sistema de Transporte Inteligente								
41	0	1	51	INTERPROVINCIAL	12	Sistema Inteligente para Complejo de Puentes Zárate Brazo Largo	Zarate - Ceibas (km 85,14 - km 120,00	23	34,9	22.000	01/11/14	31/10/15	0	
41	0	2	51	INTERPROVINCIAL	9 - A012	Corredor Inteligente R.N.N°9 - I Etapa Av. G. Paz - Pilar (Córdoba)		23	671,3	30.000	01/11/14	31/10/15	0	
41	0	2	52	INTERPROVINCIAL	9 - A012	Corredor Inteligente R.N.N°9 - II Etapa Av. G. Paz - Pilar (Córdoba)		23	671,3	30.000	01/11/14	31/10/15	0	
41	0	3	51	MENDOZA	7	Sistema Intel.Transporte Túnel Cristo Redentor - I Etapa Ventiladores		23	1,5	6.000	01/11/14	31/10/15	0	
41	0	3	52	MENDOZA	7	Sistema Intel.Transporte Túnel Cristo Redentor - II Etapa Ventiladores		23	1,5	20.000	01/11/14	31/10/15	0	
41	0	4	51	BUENOS AIRES	7	Centro de Control y Monitoreo Integral de Carreteras y Autop. Av. G. Paz A°	Km 12,47 - Km 12,67	23	0,2	40.000	01/11/14	31/10/15	0	
						Total Sistema de Transporte Inteligente				**148.000**				
						Total Proyectos Dirección Nacional de Vialidad				**203.307.635**				

(*) La longitud de los puentes es en metros

Referencias

A	Certificación demorada. Valor estimado
B	Global. El valor de certificación corresponde a la distribución prop. del Crédito Vigente
C	Modificación de Obra en trámite
D	Convenio a convalidar Longitud y Monto sujeto a reajuste
E	Convenio finalizado con Monto inferior al previsto
F	Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
H	Convenio a finalizar de acuerdo a lo previsto
I	Convenio con plazo vencido, con ampliación de plazo con el mismo monto de contrato
J	Reinicio de obra en estudio
K	Certificacion de Pago Diferido.
S/D	Sin datos

Código	Estado
0	A Licitar
1	Publicada
2	Licitada
3	Adjudicada
4	Contratada
5	Replanteada
6	En Ejecucion
7	Finalizada Sin R.P.
8	Finalizada Con R.P.
9	Paralizada
10	Rescindida
11	Desestimada
12	Eliminada
13	A Reprogramar
14	Neutralizada
15	Preadjudicada
16	Suspendida

Código	Tipo de Obra
5	Reconstrucciones
8	Obras Nuevas
11	Mantenimiento
12	Señalamiento
13	Rehabilitación y Mantenimiento
14	Global
17	Obras de Seguridad
18	Obras en Circuitos Turísticos
20	Aumento de Capacidad en Concesiones Viales
21	Seguridad en Concesiones Viales
22	Obras Menores en Concesiones Viales
23	Kilometro Asistido

CUADRO E

INVERSIÓN REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 30/06/2014

(en millones de $)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	7.596,0	8.564,7	4.064,9	3.049,9	25,7%
Provincia de Buenos Aires	3.280,9	3.878,9	1.597,6	1.401,5	11,8%
Provincia de Catamarca	297,5	230,2	152,7	152,7	1,3%
Provincia de Córdoba	821,3	1.038,0	673,8	598,8	5,0%
Provincia de Corrientes	262,3	132,3	207,1	205,6	1,7%
Provincia del Chaco	715,2	562,8	287,9	283,0	2,4%
Provincia del Chubut	752,4	547,6	265,8	260,9	2,2%
Provincia de Entre Ríos	572,8	581,2	306,2	305,4	2,6%
Provincia de Formosa	775,6	508,8	323,1	319,9	2,7%
Provincia de Jujuy	264,1	144,0	49,3	49,0	0,4%
Provincia de La Pampa	185,9	49,0	49,3	48,9	0,4%
Provincia de La Rioja	467,2	292,0	249,6	244,0	2,1%
Provincia de Mendoza	1.099,2	1.028,2	521,1	470,9	4,0%
Provincia de Misiones	162,9	319,6	114,9	106,9	0,9%
Provincia del Neuquén	427,7	310,1	236,4	235,2	2,0%
Provincia de Río Negro	2.150,3	1.733,3	988,2	834,8	7,0%
Provincia de Salta	626,0	511,0	240,7	233,7	2,0%
Provincia de San Juan	377,5	188,8	135,6	125,2	1,1%
Provincia de San Luis	189,5	192,8	145,4	145,1	1,2%
Provincia de Santa Cruz	1.110,0	1.418,8	826,7	826,2	7,0%
Provincia de Santa Fe	811,1	776,3	509,2	470,0	4,0%
Provincia de Santiago del Estero	251,6	206,2	117,9	105,0	0,9%
Provincia de Tucumán	445,1	356,6	127,7	126,2	1,1%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	174,4	138,8	125,3	125,1	1,1%
Interprovincial	1.995,7	3.068,0	500,2	499,6	4,2%
Nacional	1.040,4	926,6	522,4	510,4	4,3%
Binacional	15,5	8,2	0,0	0,0	0,0%
No Clasificado	137,2	181,1	147,8	128,3	1,1%
Total Inversión Real Directa	**27.005,4**	**27.893,9**	**13.486,9**	**11.862,2**	**100,0%**

CUADRO F

MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCION AL 30/06/2014

(en millones de $)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Legislativo Nacional	1,5	1,1	-0,4	-25,0%
Presidencia de la Nación	162,9	216,1	53,2	32,6%
Jefatura de Gabinete de Ministros	545,0	651,4	106,5	19,5%
Ministerio del Interior y Transporte	667,6	1.719,6	1.052,0	157,6%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	0,0	0,2	0,2	
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	1,0	1,0	0,0	0,0%
Ministerio de Seguridad	4,7	30,8	26,1	562,0%
Ministerio de Defensa	0,0	1,6	1,6	
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	124,2	151,6	27,4	22,1%
Ministerio de Industria	77,7	97,7	20,0	25,7%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	18,3	147,0	128,7	702,2%
Ministerio de Turismo	5,5	7,5	2,0	36,9%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	24.936,5	25.872,3	935,8	3,8%
Ministerio de Educación	2.682,7	2.194,3	-488,4	-18,2%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	81,3	81,3	0,0	0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	186,4	186,4	0,0	0,0%
Ministerio de Salud	294,4	239,1	-55,2	-18,8%
Ministerio de Desarrollo Social	76,4	78,9	2,5	3,3%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	34.671,4	34.783,2	111,8	0,3%
Total Transferencias de Capital	**64.537,4**	**66.461,2**	**1.923,8**	**3,0%**

CUADRO G

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCION AL 30/06/2014

(en millones de $)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Poder Legislativo Nacional	1,5	1,1	0,0	0,0	0,0%
Presidencia de la Nación	162,9	216,1	44,1	43,8	20,3%
Jefatura de Gabinete de Ministros	545,0	651,4	125,3	125,3	19,2%
Ministerio del Interior y Transporte	667,6	1.719,6	621,0	620,5	36,1%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	0,0	0,2	0,2	0,2	100,0%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Seguridad	4,7	30,8	18,1	18,1	58,7%
Ministerio de Defensa	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	124,2	151,6	1,1	1,1	0,7%
Ministerio de Industria	77,7	97,7	25,9	25,9	26,5%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	18,3	147,0	42,5	35,3	24,0%
Ministerio de Turismo	5,5	7,5	2,0	2,0	26,9%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	24.936,5	25.872,3	11.533,0	11.424,3	44,2%
Ministerio de Educación	2.682,7	2.194,3	911,7	911,7	41,5%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	81,3	81,3	41,3	41,3	50,8%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	186,4	186,4	28,9	28,9	15,5%
Ministerio de Salud	294,4	239,1	115,0	111,8	46,8%
Ministerio de Desarrollo Social	76,4	78,9	10,7	10,7	13,6%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	34.671,4	34.783,2	16.905,7	16.905,7	48,6%
Total Transferencias de Capital	**64.537,4**	**66.461,2**	**30.426,6**	**30.306,6**	**45,6%**

CUADRO H

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 30/06/2014

(en millones de $)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	7.995,7	8.774,2	7.878,1	7.868,9	26,0%
Provincia de Buenos Aires	7.605,0	7.989,4	4.263,5	4.257,5	14,0%
Provincia de Catamarca	1.424,4	1.431,0	439,3	426,7	1,4%
Provincia de Córdoba	1.872,4	1.814,7	947,5	950,0	3,1%
Provincia de Corrientes	900,2	867,0	399,1	399,1	1,3%
Provincia del Chaco	2.737,0	2.760,6	1.677,3	1.665,6	5,5%
Provincia del Chubut	698,3	692,5	344,4	340,4	1,1%
Provincia de Entre Ríos	2.021,2	2.108,2	1.211,1	1.199,0	4,0%
Provincia de Formosa	2.114,6	2.064,2	988,1	982,9	3,2%
Provincia de Jujuy	1.482,3	1.460,8	697,8	687,3	2,3%
Provincia de La Pampa	842,2	818,8	412,4	413,1	1,4%
Provincia de La Rioja	1.482,7	1.540,0	912,5	912,9	3,0%
Provincia de Mendoza	1.147,2	1.084,3	599,8	590,7	1,9%
Provincia de Misiones	1.569,3	1.714,5	772,4	759,8	2,5%
Provincia del Neuquén	615,5	600,6	280,8	278,9	0,9%
Provincia de Río Negro	772,3	866,7	554,8	556,6	1,8%
Provincia de Salta	1.042,7	1.070,4	579,5	578,4	1,9%
Provincia de San Juan	1.133,8	1.110,1	421,0	420,5	1,4%
Provincia de San Luis	585,9	520,9	290,5	290,5	1,0%
Provincia de Santa Cruz	1.691,3	1.754,5	1.222,5	1.207,1	4,0%
Provincia de Santa Fe	1.765,3	1.788,3	972,0	969,0	3,2%
Provincia de Santiago del Estero	1.386,0	1.626,7	824,2	822,6	2,7%
Provincia de Tucumán	2.175,4	1.755,3	1.063,4	1.054,6	3,5%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	408,2	507,8	306,8	306,8	1,0%
Interprovincial	8.729,9	8.870,3	2.228,1	2.228,1	7,4%
Nacional	9.844,4	10.344,9	139,7	139,7	0,5%
Binacional	88,5	88,5	0,0	0,0	0,0%
No Clasificado	406,0	436,0	0,0	0,0	0,0%
Total Transferencias de Capital	**64.537,4**	**66.461,2**	**30.426,6**	**30.306,6**	**100,0%**

CUADRO I

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA Y LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, POR FINALIDAD Y FUNCIÓN AL 30/06/2014

(en millones de $)

Finalidad/Función	Inversión Real Directa	Transferencias	Total
Administración Gubernamental			
Legislativa	12,6	0,0	12,6
Judicial	60,7	0,0	60,7
Dirección Superior Ejecutiva	42,7	1,2	43,9
Relaciones Exteriores	8,3	0,0	8,3
Relaciones Interiores	1,5	8.264,2	8.265,6
Administración Fiscal	17,0	0,0	17,0
Control de la Gestión Pública	2,6	0,0	2,6
Información y Estadística Básicas	2,4	0,0	2,4
Subtotal	**147,7**	**8.265,4**	**8.413,1**
Servicios de Defensa y Seguridad			
Defensa	28,7	0,0	28,7
Seguridad Interior	298,5	18,1	316,6
Sistema Penal	43,0	0,0	43,0
Inteligencia	0,3	0,0	0,3
Subtotal	**370,5**	**18,1**	**388,6**
Servicios Sociales			
Salud	92,3	192,4	284,7
Promoción y Asistencia Social	21,8	562,6	584,4
Seguridad Social	60,5	0,0	60,5
Educación y Cultura	1.371,8	1.308,7	2.680,5
Ciencia y Técnica	772,8	53,9	826,8
Trabajo	5,0	28,9	33,8
Vivienda y Urbanismo	0,1	5.005,1	5.005,2
Agua Potable y Alcantarillado	345,3	3.934,5	4.279,7
Subtotal	**2.669,5**	**11.086,1**	**13.755,6**
Servicios Económicos			
Energía, Combustibles y Minería	12,0	6.106,0	6.118,1
Comunicaciones	101,5	755,0	856,6
Transporte	8.332,9	3.831,2	12.164,1
Ecología y Medio Ambiente	30,7	146,8	177,5
Agricultura	34,1	48,3	82,3
Industria	60,5	37,5	98,0
Comercio, Turismo y Otros Servicios	98,6	12,1	110,7
Seguros y Finanzas	4,2	0,0	4,2
Subtotal	**8.674,4**	**10.937,0**	**19.611,4**
Total	**11.862,2**	**30.306,6**	**42.168,8**