Seguimiento Físico Financiero

Seguimiento Físico Financiero

INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL

Presupuesto de la Administración Nacional

Acumulado al Primer Trimestre 2023

Subsecretaría de Presupuesto - Oficina Nacional de Presupuesto

INTRODUCCIÓN

La Inversión Pública Nacional comprende las erogaciones destinadas a la adquisición o producción de bienes que incrementan el activo del Estado Nacional, Provincial y Municipal y demás destinatarios de los fondos transferidos por la Administración Pública Nacional. Es decir, incluye la Inversión Real Directa (IRD) y las Transferencias de Capital (TC).

La Inversión Pública Nacional proyectada para el ejercicio 2023 alcanza a $2.277.170,2 millones, con la siguiente evolución nominal[1]:



La Inversión Real Directa abarca la adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional, alcanzando al 31/03/2023 un devengado de $118.392,9 millones (16,2% del crédito vigente). Asimismo, la Administración Nacional realizó transferencias para gastos de capital, los cuales totalizaron $217.961,6 millones, representando el 14,1% del crédito vigente:



A continuación, se expone un cuadro que resume el Crédito Inicial, el Crédito Vigente y la ejecución de la Inversión Pública Nacional al 31/03/23, desagregada por sus principales componentes:

Cuadro Nº1. Inversión Real Directa y Transferencias de Capital al 31/03/2023 (en millones de $)

Administración Nacional

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Inversión Real Directa (IRD)	**717.557,2**	**728.605,3**	**118.392,9**	**35,2%**	**16,2%**
Obras de Inversión	492.207,2	490.185,6	85.271,6	25,4%	17,4%
Maquinarias, Equipos, Edificios y Otros	225.350,0	238.419,6	33.121,3	9,8%	13,9%
Transferencias de Capital	**1.544.022,6**	**1.548.564,9**	**217.961,6**	**64,8%**	**14,1%**
Total Inversión Pública Nacional	**2.261.579,8**	**2.277.170,2**	**336.354,5**	**100,0%**	**14,8%**

En lo que respecta a la Inversión Pública Nacional, se registró al 31/03/2023 una ejecución del 14,8% del crédito vigente (5,5 puntos porcentuales por debajo del nivel de ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional, el cual alcanzó el 20,3%), representando las transferencias de capital el 64,8% del monto global ejecutado.

[1] Con el objeto de poder comparar la serie, se excluyó para el período 2016/2017 la ejecución del Fondo Federal Solidario y para el período 2016/2020 del FEDEI.

I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA

La Inversión Real Directa tiene previsto para 2023 alcanzar la suma de $728.605,3 millones, conforme a la siguiente evolución:



En términos nominales, la ejecución de la Inversión Real Directa registró una tasa de crecimiento anual acumulativa del 49,2% para el período 2016/2023.

1- Según Nivel Institucional

A continuación, se presenta un cuadro que muestra el comportamiento de la IRD al 31/03/2023, por nivel institucional:

Cuadro Nº2: Ejecución de la Inversión Real Directa al 31/03/2023 (en millones de $)
Administración Nacional

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Administración Central	353.692,4	364.628,5	62.599,4	52,9%	17,2%
Organismos Descentralizados	359.093,8	358.950,8	55.338,8	46,7%	15,4%
Instituciones de Seguridad Social	4.770,9	5.025,9	454,7	0,4%	9,0%
TOTAL	**717.557,2**	**728.605,3**	**118.392,9**	**100,0%**	**16,2%**

La ejecución de la Administración Central representa el 52,9% del gasto ejecutado en 2023, seguido por los Organismos Descentralizados con el 46,7%. En la siguiente tabla se pueden observar las dependencias con mayor gasto devengado y la variación interanual en relación a idéntico período de 2022:

Cuadro Nº 3: Ejecución de la Inversión Real Directa Comparada al 31/03 - Años 2022/2023 (en millones de pesos)
-Según nivel de ejecución 2023 –

Organismo	Devengado 2022	Devengado 2023	Variación
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	28.313,5	45.810,3	61,8
Ministerio de Educación	9.861,2	17.679,1	79,3
Ministerio de Transporte	4.337,0	12.017,1	177,1
Ministerio Obras Públicas	3.122,8	17.779,7	469,4
Comisión Nacional de Energía Atómica	3.445,3	4.356,6	26,5
Ministerio de Defensa (Gastos Propios)	1.811,5	2.001,4	10,5
Comisión Nacional de Actividades Espaciales	496,6	1.605,2	223,2
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	576,8	1.576,6	173,3
Estado Mayor General Fuerza Aérea	771,9	1.504,1	94,9
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)	812,0	1.370,9	68,8
Ministerio Desarrollo Social	822,4	1.168,0	42,0
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)	886,9	447,9	-49,5
Subtotal	**55.257,9**	**107.316,9**	**94,2**
Otros	3.746,9	11.076,0	195,6
Total IRD	**59.004,9**	**118.392,9**	**100,6**

Se aprecia la preponderancia de la inversión directa a cargo de la DNV, especialmente del programa Construcción de Autopistas y Autovías, y la Ejecución Obras de Mantenimiento y Rehabilitación en Red por Administración; seguida por el Ministerio de Educación, con relevancia de la iniciativa Conectar Igualdad y del Fortalecimiento del Equipamiento Educativo; el Ministerio de Transporte principalmente para la renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas, la renovación integral del Ramal M FFCC Belgrano Sur - Tramo Tapiales - Marinos del Crucero General Belgrano, y la mejora integral del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata; el Ministerio de Obras Públicas, principalmente con la ejecución de obras de infraestructura de hidráulica, como Construcción Acueducto San Javier - Etapa San Javier - Tostado, y para el Fortalecimiento de la Infraestructura para el Transporte y la Movilidad Sostenible; la Comisión Nacional de Energía Atómica con la construcción del Reactor de Baja Potencia CAREM y el RA - 10; el Ministerio de Defensa con el mantenimiento, producción y soporte logístico para la Defensa Aérea; la Comisión Nacional de Actividades Espaciales con las misiones satelitales; el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con la construcción rellenos sanitarios, plantas de recuperación de materiales y centros integrales de residuos sólidos; la Fuerza Aérea Argentina con el alistamiento operacional de la Fuerza Aérea en el marco del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF); el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) con las obras de ampliación de plantas depuradoras, sistemas de desagües cloacales, y sistemas de agua potable; el Ministerio de Desarrollo Social para la remodelación y construcción de espacios de primera infancia y en apoyo al Plan Nacional Argentina Contra el Hambre en la Emergencia Socio Sanitaria; y la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) en equipamiento para la administración y apoyo logístico, y para la puesta en valor de edificios.

2- Según Fuente de Financiamiento

Al considerarse las distintas fuentes de financiamiento se destaca que el 40,3% del gasto de la IRD se financió con Tesoro Nacional, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro Nº4 Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente Financiamiento al 31/03/2023 (en millones de $)

Fuente de Financiamiento	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Tesoro Nacional	336.873,3	343.640,2	47.707,8	40,3%	13,9%
Financiamiento Externo	175.611,8	178.822,4	19.583,2	16,5%	11,0%
Recursos Afectación Específica	78.905,4	78.716,9	15.731,0	13,3%	20,0%
Transferencias Internas	62.986,2	62.986,2	22.524,8	19,0%	35,8%
Crédito Interno	46.476,5	47.420,6	11.595,1	9,8%	24,5%
Recursos Propios	16.704,0	17.019,0	1.251,0	1,1%	7,4%
TOTAL	**717.557,2**	**728.605,3**	**118.392,9**	**100,0%**	**16,2%**

El **Tesoro Nacional** financió, entre otras, al Ministerio de Educación ($16.980,7 millones) que destinó $11.976,6 millones para la iniciativa Conectar Igualdad; y obras de la Dirección Nacional de Vialidad por $13.425,6 millones. Además se financiaron $4.356,6 millones a obras de inversión de la Comisión Nacional de Energía Atómica relativas a la Construcción de Reactor de Baja Potencia Carem Fase II y del Reactor RA-10, y $4.341,6 millones para equipamiento del Ministerio de Seguridad en su mayoría destinados a la Planificación Logística y Equipamiento Federal. Con **Financiamiento Externo** se destaca el gasto de Ministerio de Transporte por $11.387,9 millones, principalmente para la renovación de vías y corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas ($7.890,2 millones). Además, se destaca el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento ($1.306,1 millones) en infraestructura para el saneamiento; el gasto por $1.263,3 millones para obras del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el marco de las acciones de control ambiental; y por $1.158,4 millones del Ministerio de Desarrollo Social principalmente destinados al Plan Nacional de Primera Infancia y a políticas alimentarias. Por otra parte, el gasto en **Recursos con Afectación Específica** correspondió principalmente a obras de la Dirección Nacional de Vialidad ($8.662,7 millones) en particular para la Construcción de Autopistas y Autovías; y a obras del Ministerio de Obras Públicas por $6.471,4 millones para infraestructura de transporte y la movilidad sostenible. Por último, la ejecución con **Transferencias Internas** se destinó a obras de la Dirección Nacional de Vialidad.

3- Según Ubicación Geográfica

La IRD abarca todo el territorio nacional, destacándose las erogaciones efectuadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Salta, Córdoba, y Entre Ríos, que concentraron el 76,0% de la inversión total. En el caso de la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** ($33.881,8 millones) debe considerarse que una gran cantidad de gastos registrados en CABA, no se ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción, tratándose de casos donde el domicilio de la firma contratista se ubica en esta jurisdicción mayormente.

En la provincia de **Buenos Aires** se ejecutaron $25.890,1 millones, destacándose la inversión vial a través de la Dirección Nacional de Vialidad ($12.062,7 millones) para la construcción de autopistas y autovías y de rutas nuevas y obras de pavimentación, la infraestructura de transporte y movilidad sostenible del Ministerio de Obras Públicas ($6.629,6 millones) y la Construcción del Reactor RA-10 en la Comisión Nacional de Energía Atómica ($2.003,0 millones). En la provincia de **Santa Fe** se ejecutaron $15.471,8 millones, siendo de mayor relevancia las inversiones en el desarrollo de la infraestructura hidráulica ($10.261,0

millones). En la provincia de **Salta** se ejecutaron $5.386,2 millones, principalmente destinadas a la renovación de vías y corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas ($4.214,2 millones). En la provincia de **Córdoba** se ejecutaron $5.348,8 millones, destinados principalmente a la construcción de autopistas y autovías ($2.442,4 millones) y la repavimentación de rutas nacionales ($921,0 millones). Por último, en la provincia de **Entre Ríos** se ejecutaron $3.982,7 millones, de los cuales $2.508,3 millones se realizaron en el marco de la construcción de rutas seguras.

II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

En el presente apartado se analiza la ejecución de los proyectos de inversión, considerando un subconjunto de iniciativas de gran envergadura en la cartera de 2023:

Cuadro Nº 5: Principales Proyectos de Inversión ordenados según Costo Total (en millones de pesos)

Programas/Proyectos	Costo Total (CT)*	Acumulado al 31/12/2022	Devengado 31/03/2023	% Dev. Ac.31/03/23 /CT
Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad	3.475.268,7	462.930,0	43.968,5	14,6%
Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril Gral. Belgrano	331.243,5	53.569,0	7.890,2	18,6%
Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II	183.016,6	30.375,1	2.030,6	17,7%
Misiones Satelitales: Misión SAOCOM y Misión SABIAMAR	79.059,8	20.045,0	966,2	26,6%
Construcción de Reactor RA-10	58.803,1	18.424,8	2.003,6	34,7%
Construcción de Jardines de Infantes	15.639,4	12.339,6	698,5	83,4%
Total (Proyectos de gran envergadura)	**4.151.511,0**	**604.910,2**	**57.557,5**	**16,0%**

(*) Costo total de obras de inversión extraído de BAPIN. En algunos casos, el gasto efectivo puede superar el costo total estimado.

Como surge del cuadro, las obras de inversión destacadas, en promedio, ostentaron niveles de ejecución financiera acumulada del 16,0% del Costo Total. Vale aclarar que se trata de una referencia, a los fines de contextualizar el análisis del presente apartado. A continuación se describen los proyectos de inversión citados en el cuadro anterior, ordenados en función del organismo ejecutor:

Dirección Nacional de Vialidad (DNV):

La Dirección Nacional de Vialidad lleva adelante la ampliación de la capacidad y seguridad de la red troncal por medio del Plan Vial Nacional que consiste en obras nuevas y obras de mantenimiento. En la construcción de autopistas, se encontraban en construcción 1.015,7 kilómetros en distintas obras de inversión0. Asimismo, los Sistemas de Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales alcanzaron a 1.871,3 kilómetros, en promedio, al 31/03.

Por otra parte, en las Obras de Repavimentación se encontraban en ejecución obras de repavimentación en 1.033 kilómetros. Además, al 31/03/23 en el programa Ejecución Obras de Seguridad en Rutas Nacionales, se encontraban en ejecución 13 intervenciones. Asimismo, en las acciones de Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas al 31/03/23 se encontraban en construcción 1.570,7 metros de obras en puentes. Respecto de las intervenciones en ejecución por Convenio con Provincias, se finalizó 1 intervención y 92 continuaban en ejecución.

En relación a la Construcción de Rutas Seguras, se encontraban en construcción 121,5 kilómetros, mientras que en el programa Construcción de Túneles y Puentes Grandes registró 11,9 kilómetros en ejecución de obras especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial y 2.020 metros en construcción de obras especiales de Accesibilidad y Conectividad en Puentes y Túneles.

En el programa Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte al Plan Vial Nacional al 31/03/23 se encontraba una obra civil en ejecución. Por último, en el programa Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte se encontraban en ejecución 5 intervenciones al 31/03.

Ministerio de Transporte:

Al 31/03/23 continuaron las obras de Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas con una ejecución financiera acumulada de $61.459,2 millones y una ejecución física acumulada de 72,9%.

Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE):

Misiones Satelitales (Etapa I y III): Al 31/03/23 en el marco del Plan Espacial Nacional se realizaron inversiones en el Proyecto Misiones Satelitales, cuya composición se expone a continuación:

Cuadro Nº 6: Misiones Satelitales en Curso

Satélite	Misión	Socios
Satélite Argentino de Observación con Microondas (SAOCOM)	Observación de la tierra	Italia, Bélgica y Brasil
Satélite Argentino Brasileño para la Información del Mar (SABIAMAR)	Observación de la tierra	Brasil

Respecto de la serie SAOCOM 1, Satélite Argentino de Observación con radar de Microondas, formada por el satélite SAOCOM 1ª y por el satélite SAOCOM 1B, que llevan a bordo un Radar de Apertura Sintética (SAR) en banda L, compuesto por 7 paneles con una superficie total de 35 metros cuadrados y un peso de 1,5 toneladas. El objetivo es generar información útil para prevenir, monitorear, mitigar y evaluar catástrofes naturales o antrópicas y proveer datos sobre humedad de suelo, con beneficios para la actividad productiva nacional, entre otros. Los satélites SAOCOM funcionan en conjunto con 4 satélites italianos COSMOSkyMed en el marco del Sistema Ítalo-Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias (SIASGE), creado por la CONAE y la agencia espacial italiana ASI, para contribuir a la gestión de emergencias y al desarrollo económico. La obra cuenta con un avance físico acumulado de 99,5%.

Por otra parte, la **Misión SABIAMAR,** se dedica esencialmente a la productividad marina, costas y estuarios, cuyo satélite constará con instrumentos argentinos en el rango óptico y térmico. La obra alcanzó al 31/03 un avance físico acumulado de 95,39%.

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA):

Construcción Reactor RA-10: A través de la construcción de este reactor, se asegurará el autoabastecimiento de radioisótopos de uso médico, contando con capacidad para atender buena parte de la demanda de América Latina; consolidará las capacidades para desarrollos

tecnológicos de punta en la industria nuclear y convencional; y abrirá un nuevo horizonte de investigaciones en ciencias básicas y aplicaciones basadas en el uso de técnicas neutrónicas avanzadas. Al 31/03/23, el proyecto registra un avance físico acumulado de 74,39% en función del inicio de la obra civil del edificio que albergará al reactor y la consolidación de las tareas de ingeniería del proyecto y una ejecución financiera acumulada de $77.227,8 millones.

Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II: es un proyecto de central nuclear de baja potencia concebida con un diseño de última generación. Las posibles aplicaciones de una central de este tipo son variadas y comprenden desde el suministro de energía en regiones aisladas, provisión de energía para desalinización de agua de mar, hasta su utilización como laboratorio de investigación y de entrenamiento para operadores de grandes centrales nucleares, entre otras. Al 31/03/23 se registra un avance físico acumulado de 61,95% y una ejecución financiera acumulada de $213.391,7 millones.

Ministerio de Educación:

Construcción de Jardines: Se impulsa la mayor escolarización y mejora de la infraestructura en el nivel inicial, conforme la construcción de nuevas aulas y establecimientos en distintas provincias de la República Argentina. En dicho marco, representa una política con perspectiva de género al fomentar la escolarización niñas y niños bajo cuidado de las madres, que les permite realizar otras tareas (laborales, sociales, entre otras).

III- MAQUINARIA, EQUIPOS y OTROS

En el presente apartado se analizan las acciones más relevantes relativas a los gastos de inversión directa sin considerar las obras (analizadas en el apartado precedente). El gasto al 31/03/23 ascendió a $33.121,3 millones, financiado principalmente por Tesoro Nacional (89,1%), seguido por Crédito Externo (7,1%) y Recursos Propios (2,7%). En ese marco, se exponen a continuación diversos conceptos que representan el 90,9% del gasto en maquinaria, equipos y otros al 31/03/23.

Cuadro Nº7: Principales Gastos de Inversión excluidos proyectos al 31/03/23 (en millones de pesos) - según crédito vigente

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Fortalecimiento Educativo	94.704,8	100.807,3	17.132,4	51,7%	17,0%
Acciones para la Defensa	34.229,0	34.225,5	3.616,4	10,9%	10,6%
Fortalecimiento del Transporte	17.838,4	20.009,2	1.921,5	5,8%	9,6%
Equipamiento para Salud	14.279,4	14.371,5	276,6	0,8%	1,9%
Acciones para la Seguridad	12.329,7	12.342,3	4.799,5	14,5%	38,9%
Equipamiento para la Ciencia y Técnica	9.538,7	10.396,6	1.185,8	3,6%	11,4%
Ecología y Medio Ambiente	6.862,5	6.729,3	792,0	2,4%	11,8%
Administración Gubernamental	4.976,4	4.992,2	101,1	0,3%	2,0%
Equipamiento para la Seguridad Social	3.797,2	4.052,2	272,9	0,8%	6,7%
Subtotal	**198.556,1**	**207.926,1**	**30.098,0**	**90,9%**	**14,5%**
Otros	26.793,9	30.493,6	3.023,3	9,1%	9,9%
Total	**225.350,0**	**238.419,6**	**33.121,3**	**100,0%**	**13,9%**

Fortalecimiento Educativo

En relación con el fortalecimiento educativo, al 31/03/23 se devengaron $17.132,4 millones (17,0% del crédito), de los cuales el 83,7% se destinó a la iniciativa Conectar Igualdad ($11.976,6 millones). Este plan abarca conectividad, equipamiento (distribución de computadoras), formación y capacitación docente y una plataforma federal educativa de navegación gratuita, segura y soberana para el sistema educativo de la Argentina. Cabe destacar que esta categoría se financió casi en su totalidad con Tesoro Nacional.

Acciones para la Defensa

El gasto realizado en materia de inversión por las Fuerzas de Defensa, alcanzó $3.616,4 millones al 31/03/23, el 10,9% del total en equipamiento. Se destaca el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) en el marco de las acciones de Mantenimiento, Producción y Soporte Logístico para la Defensa Aérea ($1.997,0 millones) y al Alistamiento Operacional de la Fuerza Aérea ($1.454,7 millones). En relación con la fuente de financiamiento, correspondió en un 99,5% con Tesoro Nacional.

Fortalecimiento del Transporte

En lo que respecta al Fortalecimiento del Transporte, al 31/03/23 se devengaron $1.921,5 millones que corresponden al 5,8% del total del gasto en equipamiento. Dentro de este monto, los conceptos con mayor impacto presupuestario corresponden a la Dirección Nacional de Vialidad ($1.841,8 millones), principalmente para mantenimiento y equipos en el marco de la ejecución obras de mantenimiento y rehabilitación en red.

Equipamiento para Salud

En relación con el gasto en equipamiento para salud, se ejecutaron $276,6 millones de los cuales el 61,4% se realizó en el marco de las acciones del Hospital Nacional Posadas ($ 169,9 millones) en el marco del equipamiento para la atención sanitaria para la comunidad. Además, En lo que respecta al equipamiento del Ministerio de Salud, se ejecutaron $36,8 millones principalmente destinados a las actividades de apoyo administrativo.

Acciones para la Seguridad

Al 31/03/23 la ejecución del gasto relacionado a la Seguridad Interior resultó de $4.799,5 millones (14,5% del gasto global en equipamiento), destacándose la adquisición de equipos del Ministerio de Seguridad ($4.468,8 millones) principalmente destinados a la planificación logística y equipamiento federal ($3.617,5 millones).

Equipamiento para la Ciencia y Técnica

Al 31/03/23 se destinaron $1.185,8 millones a equipos para ciencia y técnica, 3,6% del total destinado a equipamiento. Al respecto, se destaca la ejecución del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria por $340,7 millones (28,7% del total) destinado a la investigación aplicada, innovación y transferencias de tecnologías. Por otra parte, se destinaron $276,2 millones (el 23,3% del gasto de la categoría) al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

principalmente para el Fortalecimiento de Instituciones de Ciencia y Tecnología ($182,0 millones) y en el marco del Programa de Innovación Federal (PIF) ($58,0 millones). Asimismo, en la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr Carlos G. Malbran, se destinaron $175,8 millones para adquisiciones de equipamiento.

Por su parte, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales ejecutó $162,0 millones, principalmente para la Generación de Ciclos de Información Espacial Completos, y el Instituto Nacional del Agua ejecutó $123,5 millones en el marco de las acciones de Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua.

Ecología y Medio Ambiente

Al 31/03/23 se destinaron $792,0 millones a acciones de ecología y medio ambiente, principalmente en el marco de las acciones de conservación y administración de áreas naturales protegidas de la Administración de Parques Nacionales. Por otra parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ejecutó $332,2 millones, los cuales se destinaron principalmente al control ambiental en particular al control y monitoreo ambiental.

Administración Gubernamental

Respecto de las acciones de administración gubernamental, al 31/03/23 se devengaron $101,1 millones principalmente por el equipamiento del Ministerio del Interior ($69,0 millones) y por la Dirección Nacional de Migraciones para el Control de Ingresos y Egresos, Admisión y Permanencia de Personas dentro del Territorio Nacional ($18,9 millones).

Equipamiento para la Seguridad Social

Al 31/03/23 se destinaron $272,9 millones para el equipamiento del sistema de seguridad social, en el que se destaca el gasto de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) (96,6% del total), que destinó $218,8 millones en gastos de inversión del Proyecto de Protección de Niños y Jóvenes.

CAPÍTULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

La ejecución de las Transferencias de Capital en el período 2016-2023 se puede apreciar en el siguiente gráfico[2].



1- Según Nivel Institucional

En lo que respecta a su ejecución, las transferencias de capital fueron realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº8: Ejecución de las Transferencias de Capital al 31/03/2023 (en millones de $)

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Administración Central	1.452.055,8	1.456.839,6	188.846,1	86,6%	13,0%
Organismos Descentralizados	91.966,8	91.725,3	29.115,5	13,4%	31,7%
TOTAL	**1.544.022,6**	**1.548.564,9**	**217.961,6**	**100,0%**	**14,1%**

A continuación, se expone una tabla que muestra las dependencias con mayor ejecución de transferencias de capital al 31/03/23 y la variación interanual respecto al ejercicio 2022:

[2] Con el objeto de poder comparar la serie, se excluyó para el período 2015/2017 la ejecución del Fondo Federal Solidario y para el período 2015/2020 la ejecución del FEDEI.

Cuadro Nº 9: Ejecución Transferencias de Capital al 31/03/23
(en millones de pesos) – según Ejecución 2023

Organismo	Ejecución 2022	Ejecución 2023	Variación
Obligaciones a Cargo del Tesoro	23.549,9	57.266,8	143,2
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	71.947,0	39.368,5	-45,3
Ministerio Obras Públicas	31.142,4	39.169,0	25,8
Dirección Nacional de Vialidad	4.877,9	15.493,1	217,6
Ministerio de Educación	2.686,2	12.538,0	366,7
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)	9.594,1	12.378,0	29,0
Secretaría de Energía	7.496,2	11.228,1	49,8
Subtotal	**151.293,7**	**187.441,5**	**23,9**
Otros	8.831,6	30.520,1	245,6
Total Transferencias de Capital	**160.125,4**	**217.961,6**	**36,1**

En lo que respecta a las transferencias correspondientes al periodo 2023, la jurisdicción Obligaciones a Cargo de Tesoro realizó transferencias a Energía Argentina S.A. ($28.500,0 millones), a AySA S.A. ($9.300,0 millones, 36,2% se realizaron en el marco de las acciones de la Cuenca Matanza – Riachuelo), a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. ($6.000,0 millones), a Casa de la Moneda ($3.275,0 millones), y a Operador Ferroviario S.E. ($1.500,0 millones). Además, se realizaron asistencias financieras a provincias por $5.000,0 millones.

Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat realizó transferencias por $39.368,5 millones de las cuales el 73,8% se destinaron al Fondo Fiduciario para la Vivienda Social y el 14,8% Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar). Por otra parte, el Ministerio de Obras Públicas realizó transferencias a la firma Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA S.A.) por $13.623,9 millones para asistencia financiera y en el marco de las acciones de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza – Riachuelo. Asimismo, se realizaron transferencias para el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFHI) ($4.249,4 millones) para el desarrollo de la infraestructura hidráulica, y $2.322,5 millones para el Desarrollo de la Infraestructura del Conocimiento. Además, en el marco del Plan Argentina Hace se realizaron transferencias por $3.229,8 millones para las acciones de desarrollo de infraestructura urbana; y para la Consolidación Urbana, Mejoramiento de Barrios y Puesta en Valor de Centralidades se realizaron transferencias por $3.008,6 millones.

La Dirección Nacional de Vialidad realizó transferencias a Corredores Viales por $5.000,0 millones, y a las administraciones provinciales para la ejecución de obras viales fuera de la Red Vial Nacional ($8.390,0 millones). En este marco se transfirieron $2.035,8 millones para el Sostenimiento de la Red Troncal con Aplicación en Jurisdicciones Locales.

El Ministerio de Educación realizó transferencias por $12.538,0 millones, de las cuales el 58,2% se destinaron a infraestructura y equipamiento principalmente para la ampliación y refacción edilicia. Asimismo, se destinaron $4.249,1 millones para la aplicación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, y $986,0 en el marco del Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles.

El Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA) realizó transferencias a provincias para el desarrollo de obras de saneamiento y agua potable del Programa Federal de Saneamiento (PROFESA) por $6.151,1 millones, y transferencias en el marco del Plan Argentina Hace por $3.168,4 millones para el Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento. Asimismo, se realizaron transferencias a las administraciones provinciales por $3.052,2 millones para obras de infraestructura de agua potable y desagües en áreas urbanas ($1.808,0 millones) y para la ejecución de emprendimientos de aprovisionamiento de agua ($1.244,2 millones).

La Secretaría de Energía realizó transferencias por $11.228,1 millones de los cuales el 74,1% se destinó al Energía Argentina S.A. para el apoyo a la Construcción de Aprovechamientos Hidroeléctricos en el Río Santa Cruz, Cóndor Cliff - La Barrancosa, y el 13,4% Empresas Adjudicatarias Proyecto PERMER II en el marco del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales.

2- Según Fuente de Financiamiento

Cuadro Nº10: Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente Financiamiento al 31/03/2023 (en millones de $)

Fuente Financiamiento	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Tesoro Nacional	1.100.105,8	1.101.089,7	151.739,4	69,6%	13,8%
Financiamiento Externo	373.996,0	378.313,5	43.817,3	20,1%	11,6%
Crédito Interno	34.870,3	33.926,1	11.098,8	5,1%	32,7%
Transferencias Internas y Externas	20.980,3	20.980,3	5.169,3	2,4%	24,6%
Recursos con Afectación Específica	9.066,4	9.466,4	5.713,2	2,6%	60,4%
Recursos Propios	5.003,8	4.788,9	423,5	0,2%	8,8%
TOTAL	**1.544.022,6**	**1.548.564,9**	**217.961,6**	**100,0%**	**14,1%**

El **Tesoro Nacional** concentró el mayor gasto en las transferencias realizadas al Fondo Fiduciario para la Vivienda Social ($29.509,2 millones) del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Además, en el marco de la asistencia financiera a empresas públicas, se realizaron transferencias a Energía Argentina S.A. por $28.500,0 millones, a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. por $9.300,0 millones, a Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. por $6.000,0 millones y a la Casa de la Moneda por $3.275,0 millones, entre otras. Asimismo, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento realizó transferencias por $12.378,0 millones, de los cuales $6.151,1 millones se destinaron al Apoyo al Desarrollo de Obras de Saneamiento y Agua Potable – PROFESA y $3.168,4 millones al Plan Argentina Hace.

En lo que refiere a **financiamiento externo**, la ejecución del período correspondió en un 99,6% a **Crédito Externo**, y fue aplicado principalmente a la empresa AySA S.A. ($13.623,9 millones), de los cuales $6.106,9 millones se realizaron en el marco de las acciones del desarrollo sustentable de la Cuenca Matanza – Riachuelo. Además, desde la Secretaría de Energía se realizaron transferencias a Energía Argentina S.A. ($8.317,4 millones) y a las Empresas Adjudicatarias Proyecto PERMER II ($1.509,8 millones).

El **Crédito Interno** financió el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica ($4.249,4 millones) y transferencias a provincias ($1.430,4 millones) en el marco de obras en el Marco del Plan de Adaptación a Extremos Climáticos. También se realizaron transferencias a provincias en el marco de la Asistencia Financiera para Infraestructura Penitenciaria ($2.876,3 millones).

3- Según Ubicación Geográfica

Las transferencias de capital se concentraron, fundamentalmente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz y la Rioja (67,2% del monto global). En el caso de la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** ($88.542,6 millones) debe considerarse que diversas iniciativas no se ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción, pero se imputan allí por estar constituido el domicilio legal de los receptores de las transferencias.

En la provincia de **Buenos Aires** ($39.420,7 millones) se destacaron, entre otras, las transferencias a AySA S.A. ($12.604,6 millones) y a Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (AR-SAT) ($3.644,7 millones). En la provincia de **Santa Cruz** ($11.141,3 millones) se destacaron las transferencias para Energía Argentina S.A. en apoyo a la construcción de aprovechamientos hidroeléctricos en el río Santa Cruz Cóndor Cliff – La Barrancosa ($8.317,4 millones). Por último, en las trasferencias a la provincia de **La Rioja** ($5.370,0 millones) conforme lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Presupuesto Nacional 2023.

4- Según Beneficiario

Se presenta a continuación un detalle de los fondos transferidos al 31/03/23, de acuerdo a la naturaleza del beneficiario:

Cuadro Nº 11: Ejecución por Beneficiario al 31/03/23 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	Composición del Gasto
Sector Público Empresarial	83.358,1	22,29%
Gobiernos Provinciales	52.337,2	20,16%
Fondos Fiduciarios y otros Entes	42.188,0	37,79%
Gobiernos Municipales	20.147,5	11,25%
Universidades Nacionales	5.201,3	1,93%
Organismos Internacionales	0,0	0,93%
Otros	14.729,3	5,65%
Total	**217.961,6**	**100,00%**

En el cuadro precedente se destaca el impacto de las erogaciones al Sector Público Empresarial, a gobiernos provinciales; y a los Fondos Fiduciarios y otros Entes. En lo que respecta a las transferencias con destino al **Sector Público Empresarial**, se destacan, entre otras, las asistencias financieras a las firmas Energía Argentina S.A. ($36.817,4 millones), AySA ($22.923,9 millones), Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. ($7.863,3 millones), Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (AR-SAT) ($3.644,7 millones), Casa de Moneda ($3.275,0 millones), Operador Ferroviario S.E. ($1.500,0 millones), Yacimientos Carboníferos Rio Turbio ($675,0 millones) y acumulando el 92,0% de la categoría.

Respecto de las transferencias a **Gobiernos Provinciales** se destacan las que tienen destino a la asistencia técnico - financiera y desarrollo de infraestructura para el saneamiento ($9.209,6 millones) en particular las destinadas al PROFESA ($6.151,1 millones) y obras de infraestructura de agua potable y desagües en áreas urbanas ($1.808,0 millones). Asimismo, se realizaron transferencias para las obras Viales fuera de la Red Vial Nacional ($ 8.390,0 millones) y para las acciones en el marco del consolidación urbana, mejoramiento de barrios y puesta en valor de centralidades ($2.959,0 millones). Por último, se destacan las asistencias para el desarrollo de la infraestructura hidráulica ($4.944,9 millones), principalmente la infraestructura hídrica del Norte Grande ($2.221,5 millones) y el desarrollo de obras de infraestructura hídrica ($1.382,3 millones).

Dentro de los **Fondos Fiduciarios**, sobresale el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social ($29.048,1 millones), el Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar.) ($5.809,6 millones), el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica ($4.249,4 millones) para obras en el marco del Plan de Adaptación a Extremos Climáticos. Además, el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo ($1.665,3 millones), principalmente para Programa Global de Crédito para la Reactivación del Sector Productivo.

II- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

En el presente apartado se analizan las acciones más relevantes financiadas por transferencias de capital que efectúa la Administración Pública Nacional, considerando un subconjunto de iniciativas que representa el 87,5% del gasto de transferencias de capital realizado al 31/03/23:

Cuadro Nº 12: Principales transferencias de capital al 31/03/23 (en millones de pesos) - según crédito vigente

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de Ejecución
Acciones de Vivienda	417.189,3	417.843,0	45.241,5	20,8%	10,8%
Asistencia Financiera al Sistema Energético	404.241,3	404.241,3	40.495,3	18,6%	10,0%
Infraestructura Hídrica y Saneamiento	257.755,5	256.811,4	21.914,1	10,1%	8,5%
Políticas de Transporte	120.096,6	120.096,6	27.836,7	12,8%	23,2%
Infraestructura y Equipamiento Educativo	103.187,9	98.136,7	16.075,7	7,4%	16,4%
Infraestructura en la Cuenca Matanza Riachuelo	10.469,5	23.260,1	39.195,3	18,0%	168,5%
SubTotal	**1.312.940,2**	**1.320.389,1**	**190.758,6**	**87,5%**	**14,4%**
Otros	231.082,4	228.175,8	27.202,9	12,5%	11,9%
Total	**1.544.022,6**	**1.548.564,9**	**217.961,6**	**100,0%**	**14,1%**

(*) La ejecución por encima del crédito vigente se debe al carácter indicativo de la partida.

Acciones de Vivienda

Al 31/03/23 se devengaron $45.241,5 millones para la construcción de viviendas**,** principalmente de fondos fiduciarios para la ejecución de los distintos planes habitacionales y por gobiernos provinciales y municipales. Estas asistencias financieras representaron el 20,8% de las transferencias de capital ejecutadas, indicándose a continuación las iniciativas más destacadas**:**

Cuadro Nº 13: Acciones de Vivienda al 31/03/23 (en millones de pesos)

Iniciativa	Devengado	% Part. Devengado
Fondo Fiduciario para la Vivienda Social	29.048,1	64,2%
Fondo PROCREAR	5.809,6	12,8%
Plan Argentina Hace	3.229,8	7,1%
Resto	7.154,0	15,8%
Total	**45.241,5**	**100,0%**

Conforme al cuadro precedente, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social financia programas sociales habitacionales e infraestructura básica, representando el 64,2% del total devengado. Asimismo, se destinaron $5.809,6 millones (12,8% del total) para el Fondo PROCREAR que realiza la entrega de créditos hipotecarios para la construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas, como así también para adquirir aquellas que son construidas a través de desarrollos urbanísticos. Por último, se destaca el Plan Argentina Hace, iniciativa para generar 20.000 puestos de trabajo en todo el país, a través de un programa de infraestructura de ejecución rápida con mano de obra local. Las transferencias con este destino alcanzaron los $3.229,8 millones (7,1%).

Asistencia Financiera al Sistema Energético

Al 31/03/23 el sector energético recibió $40.495,3 millones en concepto de transferencias de capital, representando el 18,6% de las erogaciones del período bajo análisis; de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro Nº 14: Principales iniciativas en Asistencia Financiera al Sistema Energético al 31/03/23 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	% Part. Devengado
Energía Argentina S.A.	36.817,4	90,9%
Empresas Adjudicatarias Proyecto PERMER II	1.509,8	3,7%
Transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipios	886,5	2,2%
Yacimientos Carboníferos Río Turbio	675,0	1,7%
Comisión Técnica Mixta Salto Grande	404,0	1,0%
Resto	202,6	0,5%
Total	**40.495,3**	**100,0%**

De acuerdo a la información del cuadro, se destacan las transferencias a la empresa Energía Argentina S.A. por $36.817,4 millones, principalmente para la construcción de la Etapa I del Gasoducto Néstor Kirchner que integra el sistema de producción nacional Transport.Ar entre las localidades de Tratayen y Salliqueló; y para apoyo a la construcción de aprovechamientos hidroeléctricos en el Río Santa Cruz, Cóndor Cliff - La Barrancosa. Asimismo, sobresalió la asistencia financiera a las empresas adjudicatarias proyecto PERMER II por $1.509,8 millones, en el marco del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales.

Además, se realizaron transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipios, por $886,5 millones destinadas a la evaluación y promoción de la infraestructura hidrocarburífera, principalmente a la construcción del Gasoducto Troncal La Rioja Etapa II, Patquía-Chilecito en la

provincia de La Rioja - Plan Acercar GAS. Asimismo, se destinaron $675,0 millones a Yacimientos Carboníferos Río Turbio y $404,0 millones a la Comisión Técnica Mixta Salto Grande.

Infraestructura Hídrica y de Saneamiento

Las transferencias de capital inherentes a infraestructura hídrica y saneamiento alcanzaron un devengado de $21.914,1 millones al 31/03/23, de los cuales se destinaron $14.151,0 millones a las provincias, principalmente para el apoyo al desarrollo de obras de saneamiento, agua potable y desagües en áreas urbanas. Además, se realizaron transferencias por $4.249,4 millones (19,4% del devengado) al Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica con destino a obras para adaptación a extremos climáticos. Por otra parte, se transfirieron $2.842,2 millones para infraestructura de saneamiento en el marco del Plan Argentina Hace.

Políticas de Transporte

Al 31/03/23 se devengaron $27.836,7 millones bajo este concepto, que corresponden al 12,8% del total de las transferencias de capital, destinándose el 54,9% a empresas públicas y el 45,1% a transferencias a instituciones provinciales y municipales principalmente con el objeto de dar apoyo para la realización de obras viales fuera de la red vial nacional. A continuación se presenta la distribución por beneficiario:

Cuadro Nº 15: Principales Beneficiarios en Transporte al 31/03/23
(en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	% Part. Devengado
Administración central provincial	8.390,0	30,1%
Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. (ADIF)	7.863,3	28,2%
Corredores Viales SA	5.255,0	18,9%
Administración Municipal	4.169,6	15,0%
Operador Ferroviario S.E.	1.500,0	5,4%
Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E.	480,0	1,7%
Belgrano Cargas y Logística	75,0	0,3%
Otros Beneficiarios	103,8	0,4%
Total	**27.836,7**	**100,0%**

La mayor parte de las asistencias se otorgó a los gobiernos provinciales ($8.390,0 millones) y municipales ($4.169,6 millones) con destino principalmente a obras viales fuera de la red vial nacional. Además, la firma Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. recibió $7.863,3 millones principalmente en concepto de asistencias financieras y para la modernización del transporte ferroviario de pasajeros en Buenos Aires – Línea Mitre. Asimismo, se realizaron transferencias a Corredores Viales S.A. por $5.255,0 millones y a la Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. por $480,0 millones.

Infraestructura y Equipamiento Educativo

Al 31/03/23 se devengaron $16.075,7 millones, destinándose el 80,7% a gobiernos provinciales e instituciones de enseñanza provinciales, principalmente para la ampliación y refacción edilicia ($5.999,7 millones) y para el Fondo Nacional para la Educación Técnico

Profesional ($4.249,1 millones). Además, se destinaron $893,6 millones al fortalecimiento edilicio de jardines infantiles.

Por otra parte, se realizaron transferencias a universidades nacionales por $2.276,3 millones para el apoyo para el desarrollo de la infraestructura universitaria y otras acciones en el marco de infraestructura y equipamiento. A continuación se detalla la distribución geográfica de las ayudas financieras:

Cuadro Nº 16: Distribución Geográfica Asistencia Financiera
para Infraestructura y Equipamiento Educativo al 31/03/23 – en millones de pesos –

Desc. Ubicación Geográfica	Total	% Part. Devengado
Provincia de Buenos Aires	2.941,2	18,3%
Provincia de Corrientes	1.390,3	8,6%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.325,5	8,2%
Provincia del Chaco	1.271,5	7,9%
Provincia de Entre Ríos	1.082,4	6,7%
Provincia de Tucumán	992,0	6,2%
Provincia de Salta	950,1	5,9%
Provincia de Santa Fe	838,6	5,2%
Provincia de Misiones	788,8	4,9%
Provincia de Formosa	771,2	4,8%
Provincia de San Juan	610,9	3,8%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	386,3	2,4%
Provincia de Santiago del Estero	366,8	2,3%
Provincia de Córdoba	362,5	2,3%
Provincia de La Pampa	352,6	2,2%
Provincia de Santa Cruz	345,4	2,1%
Provincia de Río Negro	311,3	1,9%
Provincia del Neuquén	256,8	1,6%
Provincia de Mendoza	237,6	1,5%
Provincia de Catamarca	172,3	1,1%
Provincia del Chubut	105,0	0,7%
Provincia de Jujuy	81,3	0,5%
Provincia de La Rioja	67,7	0,4%
Provincia de San Luis	67,5	0,4%
Total	**16.075,7**	**100,0%**

Infraestructura en la Cuenca Matanza Riachuelo

A través de esta iniciativa se refleja el aporte del Estado Nacional al ente tripartito Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, como así también las transferencias a gobiernos provinciales y a la empresa AYSA para la realización de obras destinadas mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca.

Al 31/03/23 se destinaron $39.195,3 millones en asistencias financieras, de las cuales el 53,9% se realizaron en el marco de las acciones de ecología y medio ambiente, el 45,7% se realizaron en función de agua potable y alcantarillado y el resto en acciones de vivienda y urbanismo. El mayor beneficiario de las transferencias resultó la firma Agua y Saneamientos Argentinos S.A. con $36.273,6 millones (92,5% del total) destinados principalmente al desarrollo sustentable de la Cuenca Matanza – Riachuelo.

CUADRO A

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 31/03/2023

(en millones de $)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Poder Legislativo Nacional	912,6	912,6	150,0	150,0	16,4%
Poder Judicial de la Nación	3.512,4	3.276,3	1.394,1	298,5	9,1%
Ministerio Público	660,1	754,1	69,3	23,2	3,1%
Presidencia de la Nación	452,0	452,0	0,0	0,0	0,0%
Ministerio del Interior	1.828,5	2.053,1	583,3	214,7	10,5%
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Seguridad	1.459,2	1.459,2	215,3	215,3	14,8%
Ministerio de Defensa	495,7	499,3	118,6	116,0	23,2%
Ministerio de Economía	36.616,6	36.579,8	4.949,3	4.428,3	12,1%
Ministerio de Turismo y Deportes	1.561,3	1.362,4	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Transporte	55.312,0	55.312,0	14.538,2	12.017,1	21,7%
Ministerio de Obras Públicas	356.274,0	355.137,3	106.362,0	63.003,8	17,7%
Ministerio de Educación	2.633,9	2.592,5	900,0	698,5	26,9%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	10.415,9	10.225,0	2.529,0	1.443,3	14,1%
Ministerio de Cultura	1.273,9	1.273,9	17,4	16,1	1,3%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	1.213,3	1.213,3	250,8	184,3	15,2%
Ministerio de Salud	1.758,2	1.787,8	438,9	122,3	6,8%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	11.934,9	11.402,4	1.767,6	1.300,7	11,4%
Ministerio de Desarrollo Social	3.322,7	3.322,7	923,4	876,5	26,4%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	568,5	568,5	163,1	163,1	28,7%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	**492.207,2**	**490.185,6**	**135.370,2**	**85.271,6**	**17,4%**
Poder Legislativo Nacional	1.514,7	1.575,7	263,1	247,5	15,7%
Poder Judicial de la Nación	2.702,3	2.620,8	1.651,2	129,9	5,0%
Ministerio Público	1.521,7	1.427,7	116,5	114,8	8,0%
Presidencia de la Nación	2.280,1	2.280,1	510,9	186,6	8,2%
Jefatura de Gabinete de Ministros	3.267,6	6.243,6	575,5	343,7	5,5%
Ministerio del Interior	5.060,3	5.138,4	1.249,2	127,3	2,5%
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional	647,3	741,5	52,6	49,9	6,7%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	973,9	973,9	98,3	86,6	8,9%
Ministerio de Seguridad	12.052,0	12.064,5	8.287,4	4.788,3	39,7%
Ministerio de Defensa	34.932,0	34.928,4	7.882,4	3.646,2	10,4%
Ministerio de Economía	15.945,1	16.331,4	3.814,8	1.708,5	10,5%
Ministerio de Turismo y Deportes	243,5	243,6	27,4	19,6	8,0%
Ministerio de Transporte	10.139,7	10.139,7	218,6	90,8	0,9%
Ministerio de Obras Públicas	9.063,5	11.262,3	7.885,6	2.090,1	18,6%
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	215,0	215,0	19,5	0,9	0,4%
Ministerio de Educación	91.198,1	97.239,5	21.872,0	17.002,8	17,5%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	1.907,4	2.823,5	1.289,5	451,9	16,0%
Ministerio de Cultura	3.336,2	3.336,2	235,1	128,9	3,9%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	5.357,2	5.612,2	621,2	358,8	6,4%
Ministerio de Salud	14.898,3	14.868,8	1.048,0	442,4	3,0%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	6.691,6	6.558,4	1.772,3	792,0	12,1%
Ministerio de Desarrollo Social	1.151,6	1.341,6	439,0	297,6	22,2%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	250,8	452,7	117,5	16,1	3,6%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	**225.350,0**	**238.419,6**	**60.047,6**	**33.121,3**	**13,9%**
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	**717.557,2**	**728.605,3**	**195.417,8**	**118.392,9**	**16,2%**

CUADRO B

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 31/03/2023

(en millones de $)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Legislativo Nacional	912,6	912,6	0,0	0,0%
Poder Judicial de la Nación	3.512,4	3.276,3	-236,1	-6,7%
Ministerio Público	660,1	754,1	94,0	14,2%
Presidencia de la Nación	452,0	452,0	0,0	0,0%
Ministerio del Interior	1.828,5	2.053,1	224,6	12,3%
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto	1,3	1,3	0,0	0,0%
Ministerio de Seguridad	1.459,2	1.459,2	0,0	0,0%
Ministerio de Defensa	495,7	499,3	3,6	0,7%
Ministerio de Economía	36.616,6	36.579,8	-36,8	-0,1%
Ministerio de Turismo y Deportes	1.561,3	1.362,4	-198,9	-12,7%
Ministerio de Transporte	55.312,0	55.312,0	0,0	0,0%
Ministerio de Obras Públicas	356.274,0	355.137,3	-1.136,6	-0,3%
Ministerio de Educación	2.633,9	2.592,5	-41,4	-1,6%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	10.415,9	10.225,0	-190,9	-1,8%
Ministerio de Cultura	1.273,9	1.273,9	0,0	0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	1.213,3	1.213,3	0,0	0,0%
Ministerio de Salud	1.758,2	1.787,8	29,5	1,7%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	11.934,9	11.402,4	-532,5	-4,5%
Ministerio de Desarrollo Social	3.322,7	3.322,7	0,0	0,0%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	568,5	568,5	0,0	-
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	**492.207,2**	**490.185,6**	**-2.021,5**	**-0,4%**
Poder Legislativo Nacional	1.514,7	1.575,7	61,0	4,0%
Poder Judicial de la Nación	2.702,3	2.620,8	-81,5	-3,0%
Ministerio Público	1.521,7	1.427,7	-94,0	-6,2%
Presidencia de la Nación	2.280,1	2.280,1	0,0	0,0%
Jefatura de Gabinete de Ministros	3.267,6	6.243,6	2.976,0	91,1%
Ministerio del Interior	5.060,3	5.138,4	78,1	1,5%
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto	647,3	741,5	94,2	14,5%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	973,9	973,9	0,0	0,0%
Ministerio de Seguridad	12.052,0	12.064,5	12,6	0,1%
Ministerio de Defensa	34.932,0	34.928,4	-3,6	0,0%
Ministerio de Economía	15.945,1	16.331,4	386,3	2,4%
Ministerio de Turismo y Deportes	243,5	243,6	0,1	0,0%
Ministerio de Transporte	10.139,7	10.139,7	0,0	0,0%
Ministerio de Obras Públicas	9.063,5	11.262,3	2.198,8	24,3%
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	215,0	215,0	0,0	0,0%
Ministerio de Educación	91.198,1	97.239,5	6.041,4	6,6%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	1.907,4	2.823,5	916,1	48,0%
Ministerio de Cultura	3.336,2	3.336,2	0,0	0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	5.357,2	5.612,2	255,0	4,8%
Ministerio de Salud	14.898,3	14.868,8	-29,5	-0,2%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	6.691,6	6.558,4	-133,2	-2,0%
Ministerio de Desarrollo Social	1.151,6	1.341,6	190,0	16,5%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	250,8	452,7	201,9	80,5%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	**225.350,0**	**238.419,6**	**13.069,6**	**5,8%**
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	**717.557,2**	**728.605,3**	**11.048,1**	**1,5%**

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2022	Crédito inicial 2023	Crédito Vigente al 31/03/2023	Devengado al 31/03/2023	Ejec. Física acum. al 2022	Programación Inicial 2023	Ejecutado al 31/03/2023
1						Poder Legislativo Nacional							
	313					Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina							
		48				Administración del Edificio del Molino							
			0			Administración del Edificio del Molino							
				2		Puesta en Valor Integral Patio Andaluz, Patio Rivadavia y Patio Lavaderos, Museo de Sitio, Centro Cultural Confiteria Del Molino							
					51	Puesta en Valor Integral Patio Andaluz, Patio Rivadavia y Patio Lavaderos, Museo de Sitio, Centro Cultural Confiteria Del Molino							
1	313	48	0	2	51	Puesta en Valor Integral Patio Andaluz, Patio Rivadavia y Patio Lavaderos, Museo de Sitio, Centro Cultural Confiteria Del Molino	0	540.000.000	540.000.000	105.000.000	0,00	s/i	s/i
				5		Instalación de Sistema de Detección Temprana de Incendios, Sistema de Climatización y Ventilaciones Confiteria del Molino							
					51	Instalación de Sistema de Detección Temprana de Incendios, Sistema de Climatización y Ventilaciones Confiteria del Molino							
				5	51	Instalación de Sistema de Detección Temprana de Incendios, Sistema de Climatización y Ventilaciones Confiteria del Molino	0	230.000.000	230.000.000	45.000.000	0,00	s/i	s/i
	315					Imprenta del Congreso de la Nación							
		19				Impresiones y Publicaciones Parlamentarias							
			0			Impresiones y Publicaciones Parlamentarias							
				1		Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación							
					51	Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación							
	315	19	0	1	51	Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación	503.744.827	66.312.000	66.312.000	0	33,90	1,00	0,00
	316					Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación (DAS)							
		20				Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación							
			0			Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación							
				2		Reparación de Fachada y Balcones Edificio Calle Entre Ríos N° 177, Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
					51	Reparación de Fachada y Balcones Edificio Calle Entre Ríos N° 177, Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
	316	20	0	2	51	Reparación de Fachada y Balcones Edificio Calle Entre Ríos N° 177, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	46.320.000	46.320.000	0	0,00	46,00	0,00
				3		Reacondicionamiento de Centro de Cómputos (Alsina 1825, CABA)							
					51	Reacondicionamiento de Centro de Cómputos (Alsina 1825, CABA)							
				3	51	Reacondicionamiento de Centro de Cómputos (Alsina 1825, CABA)	0	30.000.000	30.000.000	0	0,00	100,00	0,00
5						Poder Judicial de la Nación							
	320					Consejo de la Magistratura							
		1				Actividades Centrales							
			0			Actividades Centrales							
				10		Provisión e Instalación y Puesta en Servicio de Sistema de Cableado Estructurado y Red de Distribución Eléctrica. Paraná 386. C.							
					51	Provisión e Instalación y Puesta en Servicio de Sistema de Cableado Estructurado y Red de Distribución Eléctrica. Paraná 386. C.							
5	320	1	0	10	51	Provisión e Instalación y Puesta en Servicio de Sistema de Cableado Estructurado y Red de Distribución Eléctrica. Paraná 386. C.	0	0	402.000.000	0	0,00	100,00	0,00
				12		Adecuación y Mantenimiento integral de 7 Ascensores Edificio Marcelo T de Alvear 1840 CABA							
					51	Adecuación y Mantenimiento integral de 7 Ascensores Edificio Marcelo T de Alvear 1840 CABA							
				12	51	Adecuación y Mantenimiento integral de 7 Ascensores Edificio Marcelo T de Alvear 1840 CABA	6.499.523	37.600.538	76.300.538	1.126.593	0,00	93,08	1,82
		22				Justicia de Casación							
			1			Fuero Penal							
				2		Cambio de la Cañería Cloacal Troncal del Edificio, Edificio Av. Comodoro Py 2002 - CABA							
					51	Cambio de la Cañería Cloacal Troncal del Edificio, Edificio Av. Comodoro Py 2002 - CABA							
		22	1	2	51	Cambio de la Cañería Cloacal Troncal del Edificio, Edificio Av. Comodoro Py 2002 - CABA	59.173.262	0	17.300.000	6.569.547	100,00	0,00	0,00
		23				Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
			1			Fuero Criminal y Correccional							
				5		Adecuación de Instalación Eléctrica - Cámara Nacional Criminal y Correccional - Viamonte 1147 - CABA							
					51	Adecuación de Instalación Eléctrica - Cámara Nacional Criminal y Correccional - Viamonte 1147 - CABA							
		23	1	5	51	Adecuación de Instalación Eléctrica - Cámara Nacional Criminal y Correccional - Viamonte 1147 - CABA	35.471.642	2.717.307	34.517.307	28.161.026	88,63	11,37	5,02
			2			Fuero Civil							
				12		Adecuación de 11 Ascensores Cámara Nacional Civil, Juzgados Nacionales Civiles, Talcahuano Nº 490 y Uruguay Nº 714, C.A.B.A.							
					51	Adecuación de 11 Ascensores Cámara Nacional Civil, Juzgados Nacionales Civiles, Talcahuano Nº 490 y Uruguay Nº 714, C.A.B.A.							
			2	12	51	Adecuación de 11 Ascensores Cámara Nacional Civil, Juzgados Nacionales Civiles, Talcahuano Nº 490 y Uruguay Nº 714, C.A.B.A.	0	27.996.099	104.796.099	0	0,00	80,55	0,00
				13		Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de Sistema de Detección y Aviso de Incendio. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civi							
					51	Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de Sistema de Detección y Aviso de Incendio. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civi							
				13	51	Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de Sistema de Detección y Aviso de Incendio. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civi	0	13.385.647	15.885.647	0	0,00	75,00	62,00
				17		Construcción Edificio Fuero Civil - Primera Etapa: Subsuelos y Planta Baja. Juzgado Civiles. Uruguay 722 y Viamonte 1435, CABA							
					51	Construcción Edificio Fuero Civil - Primera Etapa: Subsuelos y Planta Baja. Juzgado Civiles. Uruguay 722 y Viamonte 1435, CABA							
				17	51	Construcción Edificio Fuero Civil - Primera Etapa: Subsuelos y Planta Baja. Juzgado Civiles. Uruguay 722 y Viamonte 1435, CABA	0	107.994.370	10.000.000	0	0,00	4,13	0,00
			3			Fuero Comercial							
				15		Cambio de Tablero General de Baja Tensión y Reemplazo de Montantes. - Juzgados Nacionales Comerciales -Av. Callao Nº 635. CABA							
					51	Cambio de Tablero General de Baja Tensión y Reemplazo de Montantes. - Juzgados Nacionales Comerciales -Av. Callao Nº 635. CABA							
			3	15	51	Cambio de Tablero General de Baja Tensión y Reemplazo de Montantes. - Juzgados Nacionales Comerciales -Av. Callao Nº 635. CABA	25.974.453	0	8.300.000	0	89,92	6,38	2,59
			4			Fuero del Trabajo							
				2		Provisión e Instalación y Puesta en Servicio de Sistema de Cableado Estructurado y Red de Distribución Eléctrica. Perón N°990 y							
					51	Provisión e Instalación y Puesta en Servicio de Sistema de Cableado Estructurado y Red de Distribución Eléctrica. Perón N°990 y							
			4	2	51	Provisión e Instalación y Puesta en Servicio de Sistema de Cableado Estructurado y Red de Distribución Eléctrica. Perón N°990 y	0	0	232.000.000	0	0,00	100,00	0,00
				7		Adecuación Tablero Principal, Montantes y Tableros Seccionales. Edificio Lavalle 1554 CABA							

			51	Adecuación Tablero Principal, Montantes y Tableros Seccionales. Edificio Lavalle 1551 CABA							
		7	51	Adecuación Tablero Principal, Montantes y Tableros Seccionales. Edificio Lavalle 1551 CABA	0	67.471.328	14.577.186	0	0,00	11,25	0,00
24				Justicia Federal							
	4			Fuero Federal de la Seguridad Social							
		18		Adecuación y de Ascensores Fuero Federal de la Seguridad Social Lavalle 1268							
			51	Adecuación y de Ascensores Fuero Federal de la Seguridad Social Lavalle 1268							
24	4	18	51	Adecuación y de Ascensores Fuero Federal de la Seguridad Social Lavalle 1268	3.092.400	18.313.846	52.413.846	1.074.998	0,53	87,81	2,10
	5			Fuero Electoral							
		1		Adecuación y Mantenimiento de Ascensores - Camara Nacional Electoral - 25 de Mayo 245							
			51	Adecuación y Mantenimiento de Ascensores - Camara Nacional Electoral - 25 de Mayo 245, CABA							
	5	1	51	Adecuación y Mantenimiento de Ascensores - Camara Nacional Electoral - 25 de Mayo 245, CABA	0	12.034.173	31.634.173	424.787	7,78	97,64	0,63
	7			Área Cámara de la Plata							
		11		Adecuación de Inmueble del J.F. Lomas de Zamora. Alem 180/194. Buenos Aires							
			51	Adecuación de Inmueble del J.F. Lomas de Zamora. Alem 180/194. Buenos Aires							
	7	11	51	Adecuación de Inmueble del J.F. Lomas de Zamora. Alem 180/194. Buenos Aires	0	9.750.000	0	0	0,00	0,00	0,00
		54		Construcción Polo electoral y Deposito de urnas - Secretaría Electoral JF N°1 La Plata. Calle 71 y 72 e/ 19 y 22. Prov. de Bueno							
			51	Construcción Polo electoral y Deposito de urnas - Secretaría Electoral JF N°1 La Plata. Calle 71 y 72 e/ 19 y 22. Prov. de Bueno							
		54	51	Construcción Polo electoral y Deposito de urnas - Secretaría Electoral JF N°1 La Plata. Calle 71 y 72 e/ 19 y 22. Prov. de Bueno	0	350.000.000	25.000.000	0	100,00	0,00	0,00
	9			Área Cámara Bahía Blanca							
		2		Adecuación edificio adquirido. Juzgado Federal Gral Pico. Calle 18 (entre calles 17 y 19), Gral Pico, Provincia de La Pampa							
			51	Adecuación edificio adquirido. Juzgado Federal Gral Pico. Calle 18 (entre calles 17 y 19), Gral Pico, Provincia de La Pampa							
	9	2	51	Adecuación edificio adquirido. Juzgado Federal Gral Pico. Calle 18 (entre calles 17 y 19), Gral Pico, Provincia de La Pampa	0	44.000.000	44.000.000	0	0,00	33,33	0,00
		3		Renovación de Instalación Eléctrica - JF N° 1 Bahía Blanca - Alsina N° 317							
			51	Renovación de Instalación Eléctrica - JF N° 1 Bahía Blanca - Alsina N° 317							
		3	51	Renovación de Instalación Eléctrica - JF N° 1 Bahía Blanca - Alsina N° 317	0	24.452.105	24.452.105	0	0,00	93,12	0,00
		6		Reacondicionamiento Tablero General de Electricidad C.F. Bahía Blanca - Mitre N° 60/62. Bahía Blanca - Buenos Aires							
			51	Reacondicionamiento Tablero General de Electricidad C.F. Bahía Blanca - Mitre N° 60/62. Bahía Blanca - Buenos Aires							
		6	51	Reacondicionamiento Tablero General de Electricidad C.F. Bahía Blanca - Mitre N° 60/62. Bahía Blanca - Buenos Aires	0	39.157.362	39.157.362	0	0,00	93,12	0,00
		11		Ampliación y Adecuación de Construcción Existente Juzgado Federal y TOCF Santa Rosa Av. San Martin Oeste 153 Sta. Rosa, La Pampa							
			51	Ampliación y Adecuación de Construcción Existente Juzgado Federal y TOCF Santa Rosa Av. San Martin Oeste 153 Sta. Rosa, La Pampa							
		11	51	Ampliación y Adecuación de Construcción Existente Juzgado Federal y TOCF Santa Rosa Av. San Martin Oeste 153 Sta. Rosa, La Pampa	0	228.550.000	228.550.000	0	0,00	37,50	0,00
		13		Impermeabilización de subsuelos, patios y muros exteriores en Juzgado Federal de Santa Rosa - Av. San Martín Oeste 153, Sta. Ro							
			51	Impermeabilización de subsuelos, patios y muros exteriores en Juzgado Federal de Santa Rosa - Av. San Martín Oeste 153, Sta. Ro							
		13	51	Impermeabilización de subsuelos, patios y muros exteriores en Juzgado Federal de Santa Rosa - Av. San Martín Oeste 153, Sta. Ro	0	11.599.645	0	0	0,00	37,50	0,00
	10			Área Cámara Mendoza							
		6		Reparación de cubiertas y renovación instalación eléctrica. - JF N°2 de San Juan - Entre Ríos Sur 282, San Juan, Prov. de San Ju							
			51	Reparación de cubiertas y renovación instalación eléctrica. - JF N°2 de San Juan - Entre Ríos Sur 282, San Juan, Prov. de San Ju							
	10	6	51	Reparación de cubiertas y renovación instalación eléctrica. - JF N°2 de San Juan - Entre Ríos Sur 282, San Juan, Prov. de San Ju	0	27.503.516	20.000.000	0	0,00	0,00	0,00
		9		Adecuación Planta Baja del Juzgado Federal. Villa Mercedes – Prov. San Luis. Mitre 559 Villa Mercedes – Provincia de San Luis. M							
			51	Adecuación Planta Baja del Juzgado Federal. Villa Mercedes – Prov. San Luis. Mitre 559 Villa Mercedes – Provincia de San Luis. M							
		9	51	Adecuación Planta Baja del Juzgado Federal. Villa Mercedes – Prov. San Luis. Mitre 559 Villa Mercedes – Provincia de San Luis. M	0	10.033.106	33.533.106	33.522.175	0,00	100,00	0,00
	11			Área Cámara Rosario							
		11		Remodelación integral de los edificios pertenecientes al Juzgado Federal. - Juzgado Federal N° 1 y 2 San Nicolás - Garibaldi Nº							
			51	Remodelación integral de los edificios pertenecientes al Juzgado Federal. - Juzgado Federal N° 1 y 2 San Nicolás - Garibaldi Nº							
	11	11	51	Remodelación integral de los edificios pertenecientes al Juzgado Federal. - Juzgado Federal N° 1 y 2 San Nicolás - Garibaldi Nº	0	43.031.650	0	0	0,00	0,00	0,00
		15		Adecuación de Ascensores, Montaexpediente y Plataforma elevadora Cámara Federal de Rosario. Entre Ríos 435 y 730/36, Bv. Oroñ							
			51	Adecuación de Ascensores, Montaexpediente y Plataforma elevadora Cámara Federal de Rosario. Entre Ríos 435 y 730/36, Bv. Oroñ							
		15	51	Adecuación de Ascensores, Montaexpediente y Plataforma elevadora Cámara Federal de Rosario. Entre Ríos 435 y 730/36, Bv. Oroñ	0	16.371.992	16.371.992	2.153.433	0,00	82,67	0,00
		17		Construcción Interior del Edificio del Tribunal Oral							
			51	Construcción Interior del Edificio del Tribunal Oral							
		17	51	Construcción Interior del Edificio del Tribunal Oral	0	58.781.250	0	0	0,00	0,00	0,00
		18		Renovación de la Instalación Eléctrica - Cámara Federal de Rosario. Bv. Oroño 940.							
			51	Renovación de la Instalación Eléctrica - Cámara Federal de Rosario. Bv. Oroño 940.							
		18	51	Renovación de la Instalación Eléctrica - Cámara Federal de Rosario. Bv. Oroño 940.	0	67.920.863	67.920.863	0	0,00	59,16	0,00
	12			Área Cámara General Roca							
		7		Construcción edificio en el Centro Judicial de Neuquén.							
			51	Construcción edificio en el Centro Judicial de Neuquén.							
	12	7	51	Construcción edificio en el Centro Judicial de Neuquén.	0	82.100.000	0	0	0,00	0,00	0,00
	13			Área Cámara Paraná							
		20		TOCF, JF N° 1 y 2 y Centro Cómputos Paraná 25 de Mayo N° 233. Paraná. Remodelación y ampliación edificio.							
			51	TOCF, JF N° 1 y 2 y Centro Cómputos Paraná 25 de Mayo N° 233. Paraná. Remodelación y ampliación edificio.							
	13	20	51	TOCF, JF N° 1 y 2 y Centro Cómputos Paraná 25 de Mayo N° 233. Paraná. Remodelación y ampliación edificio.	0	197.966.559	0	0	0,00	0,00	0,00
	14			Área Cámara Posadas							
		2		Construcción Sede Judicial Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal del Tribunal de Posadas							
			51	Construcción Sede Judicial Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal del Tribunal de Posadas							
	14	2	51	Construcción Sede Judicial Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal del Tribunal de Posadas	0	321.750.000	99.495.809	0	0,00	0,00	0,00
	15			Área Cámara Resistencia							

			4		Construcción de Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal, Etapa 2. - CF y JF N° 1 Resistencia - Hipólito Yri							
				51	Construcción de Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal, Etapa 2. - CF y JF N° 1 Resistencia - Hipólito Yri							
		15	4	51	Construcción de Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal, Etapa 2. - CF y JF N° 1 Resistencia - Hipólito Yri	531.208.604	137.490.332	284.390.332	63.027.216	80,54	20,45	5,44
		16			Área Cámara de Córdoba							
			3		Modificaciones en la Instalación Termomecánica y Reacondicionamiento de Torres de Enfriamiento. Re- CF de Apelaciones de Córdoba							
				51	Modificaciones en la Instalación Termomecánica y Reacondicionamiento de Torres de Enfriamiento. Re- CF de Apelaciones de Córdoba							
		16	3	51	Modificaciones en la Instalación Termomecánica y Reacondicionamiento de Torres de Enfriamiento. Re- CF de Apelaciones de Córdoba	0	37.552.545	0	0	0,00	0,00	0,00
			8		Construcción de Nuevo Edificios. Juzgado Federal San Francisco Suipacha 1251. San Francisco. Córdoba.							
				51	Construcción de Nuevo Edificios. Juzgado Federal San Francisco Suipacha 1251. San Francisco. Córdoba.							
			8	51	Construcción de Nuevo Edificios. Juzgado Federal San Francisco Suipacha 1251. San Francisco. Córdoba.	0	64.578.798	0	0	0,00	0,00	0,00
		17			Área Cámara San Martín							
			5		Remodelación de edificio. Etapa 2 - JF 3 de Febrero - Urquiza Nº 4968. 3 de Febrero. Buenos Aires							
				51	Remodelación de edificio. Etapa 2 - JF 3 de Febrero - Urquiza Nº 4968. 3 de Febrero. Buenos Aires							
		17	5	51	Remodelación de edificio. Etapa 2 - JF 3 de Febrero - Urquiza Nº 4968. 3 de Febrero. Buenos Aires	26.288.781	111.229.351	310.229.351	32.523.214	3,17	96,83	16,04
			9		Adecuaciones de Instalación Termomecánica, Bombas Elevadoras de Agua Potable y Portón de Acceso Vehicular.							
				51	Adecuaciones de Instalación Termomecánica, Bombas Elevadoras de Agua Potable y Portón de Acceso Vehicular.							
			9	51	Adecuaciones de Instalación Termomecánica, Bombas Elevadoras de Agua Potable y Portón de Acceso Vehicular.	5.318.073	16.705.764	46.705.764	17.641.151	21,37	69,45	27,93
		18			Área Cámara Tucumán							
			3		Renovación de fachadas de edificio de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucuman, Las Piedras 418, S M Tucuman							
				51	Renovación de fachadas de edificio de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucuman, Las Piedras 418, S M Tucuman							
		18	3	51	Renovación de fachadas de edificio de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucuman, Las Piedras 418, S M Tucuman	146.089.598	33.592.122	79.492.122	73.377.542	84,02	15,98	15,98
		19			Área Cámara Salta							
			8		Refuncionalización y Ampliación para Implementar Oralidad Juzgado Federal N1, Provincia de Jujuy							
				51	Refuncionalización y Ampliación para Implementar Oralidad Juzgado Federal N1, Provincia de Jujuy							
		19	8	51	Refuncionalización y Ampliación para Implementar Oralidad Juzgado Federal N1, Provincia de Jujuy	5.550.016	12.094.937	31.994.937	8.182.229	21,64	78,36	25,55
			20		Centro Judicial Federal de Jujuy - Construcción de edificio para centralización							
				51	Centro Judicial Federal de Jujuy - Construcción de edificio para centralización							
			20	51	Centro Judicial Federal de Jujuy - Construcción de edificio para centralización	0	86.800.000	0	0	0,00	10,00	0,00
		20			Área Cámara Comodoro Rivadavia							
			8		Redecuación de ex Viviendas de Funcionarios para Instalación del Tribunal Oral de Ushuaia, Malvinas Argentinas 160, Ushuaia, Tie							
				51	Readecuación de ex Viviendas de Funcionarios para Instalación del Tribunal Oral de Ushuaia, Malvinas Argentinas 160, Ushuaia, Ti							
		20	8	51	Readecuación de ex Viviendas de Funcionarios para Instalación del Tribunal Oral de Ushuaia, Malvinas Argentinas 160, Ushuaia, Ti	69.749.823	22.007.940	66.407.940	29.762.740	52,87	47,13	22,94
		21			Área Cámara de Corrientes							
			19		Adecuacion Edilicia para la Instalacion de los JF N°1 y N°2 de Corrientes. Provincia de Corrientes							
				51	Adecuacion Edilicia para la Instalacion de los JF N°1 y N°2 de Corrientes. Provincia de Corrientes							
		21	19	51	Adecuacion Edilicia para la Instalacion de los JF N°1 y N°2 de Corrientes. Provincia de Corrientes	0	247.594.582	112.820.446	973.690	0,00	8,33	0,00
		22			Fuero Penal Económico							
			2		Readecuación del tablero general del edificio, montantes y tableros seccionales. - Cámara Nacional en lo Penal Económico - Av. d							
				51	Readecuación del tablero general del edificio, montantes y tableros seccionales. - Cámara Nacional en lo Penal Económico - Av. d							
		22	2	51	Readecuación del tablero general del edificio, montantes y tableros seccionales. - Cámara Nacional en lo Penal Económico - Av. d	0	37.794.733	0	0	0,00	0,00	0,00
			3		Adecuación de los Núcleos Sanitarios Ala Retiro - Fuero Penal Económico - Av. de los Inmigrantes N° 1950, Ciudad Autónoma de Bue							
				51	Adecuación de los Núcleos Sanitarios Ala Retiro - Fuero Penal Económico - Av. de los Inmigrantes N° 1950, Ciudad Autónoma de Bue							
			3	51	Adecuación de los Núcleos Sanitarios Ala Retiro - Fuero Penal Económico - Av. de los Inmigrantes N° 1950, Ciudad Autónoma de Bue	8.664.305	0	70.000	0	0,00	0,00	0,00
			19		Impermeabilización de cubiertas, Av. de los Inmigrantes 1950 CABA.							
				51	Impermeabilización de cubiertas, Av. de los Inmigrantes 1950 CABA.							
			19	51	Impermeabilización de cubiertas, Av. de los Inmigrantes 1950 CABA.	0	66.250.000	0	0	0,00	0,00	0,00
		23			Área Cámara de La Matanza							
			1		Obra de adecuación Edilicia de Juzgados Federales y Cámara Federal de San Justo.							
				51	Obra de adecuación Edilicia de Juzgados Federales y Cámara Federal de San Justo.							
		23	1	51	Obra de adecuación Edilicia de Juzgados Federales y Cámara Federal de San Justo.	0	23.644.465	0	0	0,00	0,00	0,00
335					Corte Suprema de Justicia de la Nación							
	4				Mandamientos y Notificaciones							
		0			Mandamientos y Notificaciones							
			1		Ampliación y Remodelación de Sede Judicial							
				51	Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones							
335	4	0	1	51	Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones	12.057.654	1.000.000	0	0	99,50	s/i	s/i
	5				Pericias Judiciales							
		0			Pericias Judiciales							
			4		Ampliación Laboratorio Fotográfico Morgue Judicial - Junín 760							
				51	Ampliación Laboratorio Fotográfico Morgue Judicial - Junín 760							
	5	0	4	51	Ampliación Laboratorio Fotográfico Morgue Judicial - Junín 760	0	23.625.000	23.625.000	0	0,00	s/i	s/i
			5		Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito							
				51	Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito							
			5	51	Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito	5.188.149	1.000.000	21.000	0	99,50	s/i	s/i
			8		Adecuación y Mantenimiento de la Instalación Termomecánica Edificio Bartolomé Mitre 718							
				51	Adecuación y Mantenimiento de la Instalación Termomecánica Edificio Bartolomé Mitre 718							
			8	51	Adecuación y Mantenimiento de la Instalación Termomecánica Edificio Bartolomé Mitre 718	0	10.000.000	16.800.000	0	0,00	s/i	s/i
			9		Readecuación parcial Lavalle 1429 - Reemplazo Placas de Mármol							

			51	Readecuación parcial Lavalle 1429 - Reemplazo Placas de Mármol							
		9	51	Readecuación parcial Lavalle 1429 - Reemplazo Placas de Mármol	0	1.000.000	1.000.000	0	99,00	s/i	s/i
		10		Rehabilitación del Depósito de Laboratorio de Análisis Clínicos de la Morgue Judicial Junín N° 762, CABA							
			51	Rehabilitación del Depósito de Laboratorio de Análisis Clínicos de la Morgue Judicial Junín N° 762, CABA							
		10	51	Rehabilitación del Depósito de Laboratorio de Análisis Clínicos de la Morgue Judicial Junín N° 762, CABA	270.049	1.000.000	1.000.000	0	98,00	s/i	s/i
		11		Instalación del Laboratorio del Servicio de Genética Forense de la CSJN - Lavalle 1423 - Capital Federal							
			51	Instalación del Laboratorio del Servicio de Genética Forense de la CSJN - Lavalle 1423 - Capital Federal							
		11	51	Instalación del Laboratorio del Servicio de Genética Forense de la CSJN - Lavalle 1423 - Capital Federal	0	167.650.000	167.650.000	0	0,00	s/i	s/i
21				Justicia de Máxima Instancia							
	0			Justicia de Máxima Instancia							
		1		Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación							
			51	Reciclado de Fachadas y Patios Interiores							
21	0	1	51	Reciclado de Fachadas y Patios Interiores	4.592.788	1.000.000	0	0	50,00	s/i	s/i
			53	Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos							
			53	Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos	0	33.000.000	18.000.000	0	0,00	s/i	s/i
		8		Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
			52	Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación Nº1 al Nº12 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
		8	52	Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación Nº1 al Nº12 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	8.506.888	1.000.000	1	0	99,50	s/i	s/i
		10		Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
			51	Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
		10	51	Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	5.442.249	1.000.000	430.000	0	95,23	s/i	s/i
		12		Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires							
			51	Adecuacion Integral Edificio Tucuman 1511/23							
		12	51	Adecuacion Integral Edificio Tucuman 1511/23	38.887.337	119.174.130	119.174.130	0	32,98	s/i	s/i
		22		Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia							
			51	Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia							
		22	51	Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia	358.368	1.000.000	100.000	0	99,50	s/i	s/i
		24		Instalación de Ventilación de la Alcaidia del Palacio de Justicia de la Nación							
			51	Instalación de Ventilación de la Alcaidia del Palacio de Justicia de la Nación							
		24	51	Instalación de Ventilación de la Alcaidia del Palacio de Justicia de la Nación	2.674.780	1.000.000	0	0	99,50	s/i	s/i
		25		Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia							
			51	Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia							
		25	51	Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia	0	13.050.000	13.050.000	0	0,00	s/i	s/i
		27		Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4							
			51	Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4							
		27	51	Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4	0	124.000.000	124.000.000	0	0,00	s/i	s/i
		30		Reparación del Circuito de Calefacción Central del Palacio de Justicia							
			51	Reparación del Circuito de Calefacción Central del Palacio de Justicia							
		30	51	Reparación del Circuito de Calefacción Central del Palacio de Justicia	4.956.868	1.000.000	0	0	99,50	s/i	s/i
		33		Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, CABA							
			51	Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, CABA							
		33	51	Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, CABA	1.026.152	1.000.000	0	0	99,00	s/i	s/i
		37		Restauración Integral de las Escaleras Interiores N° 8 y 10 y Obras Complementarias del Palacio de Justicia							
			51	Restauración Integral de las Escaleras Interiores N° 8 y 10 y Obras Complementarias del Palacio de Justicia							
		37	51	Restauración Integral de las Escaleras Interiores N° 8 y 10 y Obras Complementarias del Palacio de Justicia	0	103.000.000	103.000.000	0	0,00	s/i	s/i
		38		Impermeabilización Parcial de la Azotea 9° Piso Calle Lavalle - Palacio de Justicia							
			51	Impermeabilización Parcial de la Azotea 9° Piso Calle Lavalle - Palacio de Justicia							
		38	51	Impermeabilización Parcial de la Azotea 9° Piso Calle Lavalle - Palacio de Justicia	0	1.000.000	0	0	99,00	s/i	s/i
		39		Refuerzo Estructural e Impermeabilizacion, Parcial de la azotea 7mo piso del Palacio (Etapa II)							
			51	Refuerzo Estructural e Impermeabilizacion, Parcial de la Azotea 7mo piso del Palacio (Etapa II)							
		39	51	Refuerzo Estructural e Impermeabilizacion, Parcial de la Azotea 7mo piso del Palacio (Etapa II)	1.148.193	1.000.000	0	0	99,50	s/i	s/i
		42		Consolidacion, renovación y obras complementarias a las fachadas del Palacio de Justicia							
			51	Consolidacion, Renovación y Obras Complementarias a las Fachadas del Palacio de Justicia							
		42	51	Consolidacion, Renovación y Obras Complementarias a las Fachadas del Palacio de Justicia	0	8.420.992	8.420.992	0	0,00	s/i	s/i
		43		Puesta en valor del Salón Presidencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y obras complementarias - Palacio de Justici							
			51	Puesta en valor del Salón Presidencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y obras complementarias - Palacio de Justici							
		43	51	Puesta en valor del Salón Presidencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y obras complementarias - Palacio de Justici	0	9.674.788	9.674.788	0	0,00	s/i	s/i
		44		Refuerzo estructural parcial, de la azotea del 7mo piso del Palacio (Etapa III)							
			51	Refuerzo estructural parcial, de la azotea del 7mo piso del Palacio (Etapa III)							
		44	51	Refuerzo estructural parcial, de la azotea del 7mo piso del Palacio (Etapa III)	0	60.000.000	60.000.000	0	0,00	s/i	s/i
		45		Refuerzo estructural parcial, de la azotea del 7mo piso del Palacio (Etapa IV)							
			51	Refuerzo estructural parcial, de la azotea del 7mo piso del Palacio (Etapa IV)							
		45	51	Refuerzo estructural parcial, de la azotea del 7mo piso del Palacio (Etapa IV)	0	110.000.000	80.000.000	0	0,00	s/i	s/i
27				Interceptación y Captación de las Comunicaciones							
	0			Interceptación y Captación de las Comunicaciones							
		3		Refacción Integral Sanitarios e Instalación de Gas – Av de los Incas N°3834							
			51	Refacción Integral Sanitarios e Instalación de Gas – Av de los Incas N°3834							
27	0	3	51	Refacción Integral Sanitarios e Instalación de Gas – Av de los Incas N°3834					0,00	s/i	s/i
10				Ministerio Público							
360				Procuración General de la Nación							
16				Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad							
	0			Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad							

				8		Puesta en Valor Inmuebles							
					52	Puesta en Valor Fachada, Edificio Tucumán Nº1393 - C.A.B.A.							
10	360	16	0	8	52	Puesta en Valor Fachada, Edificio Tucumán Nº1393 - C.A.B.A.	0	28.000.000	28.000.000	0	0,00	s/i	s/i
					61	Puesta en Valor Inmueble Sito en Sanchez de Bustamente N°487, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires							
					61	Puesta en Valor Inmueble Sito en Sanchez de Bustamente N°487, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires	0	10.500.000	10.500.000	0	0,00	s/i	s/i
				9		Puesta en Valor Fachada Inmueble - Guido N°1577 - C.A.B.A.							
					52	Adecuación Escalera Existente y Construcción Escalera Exterior de Emergencias - Inmueble Guido N°1577 - C.A.B.A.							
				9	52	Adecuación Escalera Existente y Construcción Escalera Exterior de Emergencias - Inmueble Guido N°1577 - C.A.B.A.	0	5.740.000	5.740.000	0	0,00	s/i	s/i
					53	Puesta en Valor Fachada Inmueble - Guido N°1577 - C.A.B.A.							
					53	Puesta en Valor Fachada Inmueble - Guido N°1577 - C.A.B.A.	0	28.350.000	28.350.000	0	0,00	s/i	s/i
				11		Puesta en Valor Fachada Inmueble - TTE. GRAL. Perón N°667 - C.A.B.A.							
					53	Construcción Tanques Nuevos de Reserva de Agua Inmueble TTE. GRAL. J.D. Perón N°667 - C.A.B.A.							
				11	53	Construcción Tanques Nuevos de Reserva de Agua Inmueble TTE. GRAL. J.D. Perón N°667 - C.A.B.A.	0	20.487.740	20.487.740	0	0,00	s/i	s/i
					54	Puesta en Valor Fachada Inmueble - TTE. GRAL. Perón N°667 - C.A.B.A.							
					54	Puesta en Valor Fachada Inmueble - TTE. GRAL. Perón N°667 - C.A.B.A.	0	28.350.000	28.350.000	0	0,00	s/i	s/i
				12		Puesta en Valor Inmueble Sitio em TTE. GRAL, J. D. Perón N°2455 C.A.B.A.							
					51	Puesta en Valor Inmueble Sitio em TTE. GRAL, J. D. Perón N°2455 C.A.B.A.							
				12	51	Puesta en Valor Inmueble Sitio em TTE. GRAL, J. D. Perón N°2455 C.A.B.A.	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	s/i	s/i
				13		Puesta en Valor Inmuebles - Fiscalías y Dependencas Varias MPF - PGN							
					51	Puesta en Valor Inmuebles - Fiscalías y Dependencas Varias MPF - PGN							
				13	51	Puesta en Valor Inmuebles - Fiscalías y Dependencas Varias MPF - PGN	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	s/i	s/i
				14		Puesta en Valor Fachada Inmueble - Hipólito Yrigoyen N°765 - C.A.B.A.							
					51	Puesta en Valor Fachada Inmueble - Hipólito Yrigoyen N°765 - C.A.B.A.							
				14	51	Puesta en Valor Fachada Inmueble - Hipólito Yrigoyen N°765 - C.A.B.A.	0	37.800.000	37.800.000	0	0,00	s/i	s/i
	361					Defensoría General de la Nación							
		17				Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial							
			0			Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial							
				12		Obras PreRemodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Paraná, Provincia de Entre Río							
					51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Paraná, Provincia de Entre Ríos							
	361	17	0	12	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Paraná, Provincia de Entre Ríos	0	78.000.000	78.000.000	0	0,00	20,00	0,00
				13		Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de La Rioja							
					51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de La Rioja							
				13	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de La Rioja	45.389.442	0			100,00	0,00	0,00
				14		Remodelacion y puesta en valor de la Defensoría de Santa Fe.							
					51	Remodelacion y puesta en valor de la Defensoría de Santa Fe.							
				14	51	Remodelacion y puesta en valor de la Defensoría de Santa Fe.	0	150.000.000	150.000.000	0	0,00	10,00	0,00
				23		Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Rosario, Provincia de Santa Fe							
					51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Rosario, Provincia de Santa Fe							
				23	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Rosario, Provincia de Santa Fe	38.430.878	10.000.000	10.000.000	7.159.235	83,89	16,11	5,96
				25		Adecuación del Edificio Sede de la Defensoría de San Juan							
					51	Adecuación del Edificio Sede de la Defensoría de San Juan							
				25	51	Adecuación del Edificio Sede de la Defensoría de San Juan	0	45.000.000	45.000.000	0	0,00	10,00	0,00
				26		Adecuación del Nuevo Edificio de la Defensoría de Mendoza							
					51	Adecuación del Nuevo Edificio de la Defensoría de Mendoza							
				26	51	Adecuación del Nuevo Edificio de la Defensoría de Mendoza	0	75.000.000	75.000.000	0	0,00	0,00	0,00
				27		Adecuación del Nuevo Edificio de la Defensoría de Salta							
					51	Adecuación del Nuevo Edificio de la Defensoría de Salta							
				27	51	Adecuación del Nuevo Edificio de la Defensoría de Salta	17.320.037	23.049.975	41.049.975	12.372.171	29,20	70,80	37,58
				29		Adecuación del Edificio Sede de la Defensoría de San Luis							
					51	Adecuación del Edificio Sede de la Defensoría de San Luis							
				29	51	Adecuación del Edificio Sede de la Defensoría de San Luis	14.990.287	19.000.000	48.000.000	3.636.317	4,32	95,68	15,50
				34		Construccion de Inmueble para Sede de la Defensoría de Pehuajo.							
					51	Construccion de Inmueble para Sede de la Defensoría de Pehuajo.							
				34	51	Construccion de Inmueble para Sede de la Defensoría de Pehuajo.	0	35.254.813	58.254.813	0	0,00	80,00	0,00
				37		Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Nuevo Edificio en la Ciudad de Tucuman							
					51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Nuevo Edificio en la Ciudad de Tucuman							
				37	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Nuevo Edificio en la Ciudad de Tucuman	0	50.000.000	74.000.000	0	0,00	10,00	0,00
				39		Adecuación de la Defensoría de Neuquen.							
					51	Adecuación de la Defensoría de Neuquen.							
				39	51	Adecuación de la Defensoría de Neuquen.	0	5.600.000	5.600.000	0	0,00	20,00	0,00
				40		Provisión e instalación de un sistema de renovación de aire mecánico, Montevideo 477 CABA.							
					51	Provisión e instalación de un sistema de renovación de aire mecánico, Montevideo 477 CABA.							
				40	51	Provisión e instalación de un sistema de renovación de aire mecánico, Montevideo 477 CABA.	0	0			0,00	100,00	0,00
				42		Replanteo, Reforma y Reciclado de tres inmuebles en CABA							
					51	Replanteo, Reforma y Reciclado de tres inmuebles en CABA							
				42	51	Replanteo, Reforma y Reciclado de tres inmuebles en CABA	0	0			0,00	100,00	0,00
20						Presidencia de la Nación							
	301					Secretaría General de la Presidencia de la Nación							
		16				Conducción del Poder Ejecutivo Nacional							
			0			Conducción del Poder Ejecutivo Nacional							
				12		Remodelación Casa de Gobierno - Etapa VIII							
					51	Remodelación Casa de Gobierno							

20	301	16	0	12	51	Remodelación Casa de Gobierno	799.046.559	5.000.000	5.000.000	0	100,00	0,00	0,00
				14		Restauración y Puesta en Valor de Fachadas Casa de Gobierno							
					51	Restauración y Puesta en Valor de Fachadas Casa de Gobierno							
				14	51	Restauración y Puesta en Valor de Fachadas Casa de Gobierno	0	447.000.000	447.000.000	0	0,00	50,00	0,00
30						Ministerio del Interior							
	325					Ministerio del Interior							
		34				Iniciativas Complementarias de Interior							
			0			Iniciativas Complementarias de Interior							
				7		Ampliación del Centro de Frontera del Sistema de Cristo Redentor – Horcones – Mendoza (FONPLATA ARG-35/2017)							
					51	Ampliación del Centro de Frontera del Sistema de Cristo Redentor – Horcones – Mendoza(FONPLATA ARG-35/2017)							
30	325	34	0	7	51	Ampliación del Centro de Frontera del Sistema de Cristo Redentor – Horcones – Mendoza(FONPLATA ARG-35/2017)	171.009.595	282.081.059	282.081.059	10.154.219	12,13	14,12	0,00
				8		Ampliación del Centro de Frontera Paso de los Libres – Uruguayana (FONPLATA ARG-35/2017)							
					51	Ampliación del Centro de Frontera Paso de los Libres – Uruguayana (FONPLATA ARG-35/2017)							
				8	51	Ampliación del Centro de Frontera Paso de los Libres – Uruguayana (FONPLATA ARG-35/2017)	235.811.483	140.199.348	140.199.348	129.852.352	63,82	20,66	4,30
				9		Ampliación del Centro de Frontera Posadas – Encarnación (FONPLATA ARG-35/2017)							
					51	Ampliación del Centro de Frontera Posadas – Encarnación (FONPLATA ARG-35/2017)							
				9	51	Ampliación del Centro de Frontera Posadas – Encarnación (FONPLATA ARG-35/2017)	0	110.628.363	110.628.363	0	0,00	3,82	0,00
				10		Refuncionalización del Centro de Frontera Concordia – Salto (FONPLATA ARG-35/2017)							
					51	Refuncionalización del Centro de Frontera Concordia – Salto (FONPLATA ARG-35/2017)							
				10	51	Refuncionalización del Centro de Frontera Concordia – Salto (FONPLATA ARG-35/2017)	48.822.458	388.880.845	388.880.845	21.357.796	0,31	49,62	7,35
	201					Dirección Nacional de Migraciones							
		16				Control de Ingresos y Egresos, Admisión y Permanencia de Personas dentro del Territorio Nacional							
			0			Control de Ingresos y Egresos, Admisión y Permanencia de Personas dentro del Territorio Nacional							
				16		Refuncionalización del Inmueble Delegación Córdoba de la DNM							
					51	Refuncionalización del Inmueble Delegación Córdoba de la DNM							
	201	16	0	16	51	Refuncionalización del Inmueble Delegación Córdoba de la DNM	11.920.000	0	17.880.000	17.880.000	40,00	60,00	s/i
				33		Optimización de Capacidad Habitacional en Pasos Fronterizos de la Provincia de Neuquén (Mamuil Malal y Pino Hachado)							
					51	Optimización de Capacidad Habitacional en Pasos Fronterizos de la Provincia de Neuquén (Mamuil Malal y Pino Hachado)							
				33	51	Optimización de Capacidad Habitacional en Pasos Fronterizos de la Provincia de Neuquén (Mamuil Malal y Pino Hachado)	9.545.000	0	85.905.000	0	10,00	90,00	s/i
				38		Refuncionalización de Exteriores de todo el predio de la Sede Central de la DNM							
					51	Refuncionalización de Exteriores de todo el predio de la Sede Central de la DNM							
				38	51	Refuncionalización de Exteriores de todo el predio de la Sede Central de la DNM	82.740.000	0	35.460.000	35.460.000	70,00	30,00	s/i
				40		Readecuación de Espacios para Construcción de Jardín de Infantes en el predio de la Sede Central							
					51	Readecuación de Espacios para Construcción de Jardín de Infantes en el predio de la Sede Central							
				40	51	Readecuación de Espacios para Construcción de Jardín de Infantes en el predio de la Sede Central	5.565.000	210.000.000	160.000.000	0	3,50	45,00	s/i
				51		Refuncionalización de Espacios Generales de los Edificios de Atención al Público N° 3, N° 4, N° 5 y N° 6 de la DNM							
					51	Refuncionalización de Espacios Generales de los Edificios de Atención al Público N° 3, N° 4, N° 5 y N° 6 de la DNM							
				51	51	Refuncionalización de Espacios Generales de los Edificios de Atención al Público N° 3, N° 4, N° 5 y N° 6 de la DNM	20.884.043	0	187.956.390	0	10,00	90,00	s/i
				63		Readecuación del Inmueble de la Delegación Entre Ríos de la DNM							
					51	Readecuación del Inmueble de la Delegación Entre Ríos de la DNM							
				63	51	Readecuación del Inmueble de la Delegación Entre Ríos de la DNM	0	0	1.286.496	0	0,00	100,00	s/i
				72		Readecuación Eléctrica y de Climatización de la Sede Hipólito Yrigoyen							
					51	Readecuación Eléctrica y de Climatización de la Sede Hipólito Yrigoyen							
				72	51	Readecuación Eléctrica y de Climatización de la Sede Hipólito Yrigoyen	0	0			0,00	75,00	s/i
				74		Refuncionalización de Exteriores del Predio de la Sede Central							
					51	Refuncionalización de Exteriores del Predio de la Sede Central							
				74	51	Refuncionalización de Exteriores del Predio de la Sede Central	0	0	7.078.145	0	0,00	100,00	s/i
				86		Construcción de Módulos Habitacionales para Pasos de Frontera							
					51	Construcción de Módulos Habitacionales para Pasos de Frontera							
				86	51	Construcción de Módulos Habitacionales para Pasos de Frontera	42.734.767	100.000.000	39.060.000	0	52,00	48,00	s/i
			1			Obras Varias							
				1		Impermeabilización de Cubierta Edif.5							
					51	Impermeabilización de Cubierta Edif.5							
			1	1	51	Impermeabilización de Cubierta Edif.5	0	21.800.000	21.800.000	0	0,00	0,00	s/i
				2		Readecuación de Núcleos Sanitarios, Cocinas y Redes Cloacales/Pluviales Edif. 6 Salas de Capacitación							
					51	Readecuación de Núcleos Sanitarios, Cocinas y Redes Cloacales/Pluviales Edif. 6 Salas de Capacitación							
				2	51	Readecuación de Núcleos Sanitarios, Cocinas y Redes Cloacales/Pluviales Edif. 6 Salas de Capacitación	0	48.500.000	48.500.000	0	0,00	0,00	s/i
				3		Readecuación Eléctrica. Conexionado Grupo Electrógeno Edif.1							
					51	Readecuación Eléctrica. Conexionado Grupo Electrógeno Edif.1							
				3	51	Readecuación Eléctrica. Conexionado Grupo Electrógeno Edif.1	0	62.800.000	62.800.000	0	0,00	0,00	s/i
				4		Instalación de Montacargas Exterior Edif.6							
					51	Instalación de Montacargas Exterior Edif.6							
				4	51	Instalación de Montacargas Exterior Edif.6	0	39.400.000	39.400.000	0	0,00	100,00	s/i
				5		Repavimentación del Sector de Estacionamiento y Calles. Arreglo y Puesta a Punto de Portones de Acceso							
					51	Repavimentación del Sector de Estacionamiento y Calles. Arreglo y Puesta a Punto de Portones de Acceso							
				5	51	Repavimentación del Sector de Estacionamiento y Calles. Arreglo y Puesta a Punto de Portones de Acceso	0	84.200.000	84.200.000	0	0,00	0,00	s/i
				6		Impermeabilización Cubierta y Readecuación de Núcleos Sanitarios. Instalación Pluvial/ Cloacal en Edif.3 Y 4							
					51	Impermeabilización Cubierta y Readecuación de Núcleos Sanitarios. Instalación Pluvial/ Cloacal en Edif.3 Y 4							
				6	51	Impermeabilización Cubierta y Readecuación de Núcleos Sanitarios. Instalación Pluvial/ Cloacal en Edif.3 Y 4	0	66.300.000	66.300.000	0	0,00	0,00	s/i
				7		Readecuación Eléctrica. Instalación De Paneles Solares Con Acumuladores De Energía Edif.3 Y 4							
					51	Readecuación Eléctrica. Instalación De Paneles Solares Con Acumuladores De Energía Edif.3 Y 4							

				7	51	Readecuación Eléctrica. Instalación De Paneles Solares Con Acumuladores De Energía Edif.3 Y 4	0	121.800.000	121.800.000	0	0,00	0,00	s/i
				8		Instalación De Módulos Oficina Y Atención Para Pasos Fronterizos Y Puertos							
					51	Instalación De Módulos Oficina Y Atención Para Pasos Fronterizos Y Puertos							
				8	51	Instalación De Módulos Oficina Y Atención Para Pasos Fronterizos Y Puertos	0	25.000.000	25.000.000	0	0,00	0,00	s/i
				9		Refuncionalización de Módulos Habitacionales en Pasos Fronterizos							
					51	Refuncionalización de Módulos Habitacionales en Pasos Fronterizos							
				9	51	Refuncionalización de Módulos Habitacionales en Pasos Fronterizos	0	30.000.000	30.000.000	0	0,00	0,00	s/i
				10		Adquisición e Instalación de Equipos de Energía Solar en Pasos Fronterizos.							
					51	Adquisición e Instalación de Equipos de Energía Solar en Pasos Fronterizos.							
				10	51	Adquisición e Instalación de Equipos de Energía Solar en Pasos Fronterizos.	0	60.000.000	60.000.000	0	0,00	0,00	s/i
				11		Refuncionalización del Inmueble que Ocupa la Delegación Viedma							
					51	Refuncionalización del Inmueble que Ocupa la Delegación Viedma							
				11	51	Refuncionalización del Inmueble que Ocupa la Delegación Viedma	0	1.500.000	1.500.000	0	0,00	0,00	s/i
				12		Refuncionalización del Inmueble que Ocupa la Delegación Tucumán							
					51	Refuncionalización del Inmueble que Ocupa la Delegación Tucumán							
				12	51	Refuncionalización del Inmueble que Ocupa la Delegación Tucumán	0	3.500.000	3.500.000	0	0,00	0,00	s/i
				13		Refuncionalización del Inmueble que Ocupa la Delegación Rosario							
					51	Refuncionalización del Inmueble que Ocupa la Delegación Rosario							
				13	51	Refuncionalización del Inmueble que Ocupa la Delegación Rosario	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00	s/i
				14		Refuncionalización del Inmueble que Ocupa la Delegación Posadas							
					51	Refuncionalización del Inmueble que Ocupa la Delegación Posadas							
				14	51	Refuncionalización del Inmueble que Ocupa la Delegación Posadas	0	9.000.000	9.000.000	0	0,00	100,00	s/i
				15		Refuncionalización del Inmueble que Ocupa la Delegación Mar del Plata							
					51	Refuncionalización del Inmueble que Ocupa la Delegación Mar del Plata							
				15	51	Refuncionalización del Inmueble que Ocupa la Delegación Mar del Plata	0	4.400.000	4.400.000	0	0,00	0,00	s/i
				16		Refuncionalización del Inmueble que Ocupa la Delegación Mar del Plata							
					51	Refuncionalización del Inmueble que Ocupa la Delegación Jujuy							
				16	51	Refuncionalización del Inmueble que Ocupa la Delegación Jujuy	0	4.100.000	4.100.000	0	0,00	100,00	s/i
				17		Refuncionalización del Inmueble que Ocupa la Delegación Bariloche							
					51	Refuncionalización del Inmueble que Ocupa la Delegación Bariloche							
				17	51	Refuncionalización del Inmueble que Ocupa la Delegación Bariloche	0	12.400.000	12.400.000	0	0,00	100,00	s/i
				18		Construcción de Módulos Habitacionales Para Pasos de Frontera – Etapa II							
					51	Construcción de Módulos Habitacionales Para Pasos de Frontera – Etapa II							
				18	51	Construcción de Módulos Habitacionales Para Pasos de Frontera – Etapa II	0	0			0,00	100,00	s/i
41						Ministerio de Seguridad							
	326					Policía Federal Argentina							
		28				Seguridad Federal							
			0			Seguridad Federal							
				14		Ampliación y Reforma Integral de la Delegación Comodoro Rivadavia							
					51	Ampliación y Reforma Integral de la Delegación Comodoro Rivadavia							
41	326	28	0	14	51	Ampliación y Reforma Integral de la Delegación Comodoro Rivadavia	0	47.244.000	47.244.000	0	0,00	34,00	0,00
	375					Gendarmería Nacional							
		41				Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional							
			0			Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional							
				2		Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Villa Cerro Catedral E/34 Bariloche							
					51	Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Villa Cerro Catedral E/34 Bariloche							
	375	41	0	2	51	Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Villa Cerro Catedral E/34 Bariloche		0			1,38	s/i	s/i
		42				Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional							
			0			Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional							
				2		Construcción Pabellón Sanidad en la Escuela de Gendarmería Nacional "General Martín de Güemes"							
					51	Construcción Pabellón Sanidad en la Escuela de Gendarmería Nacional "General Martín de Güemes"							
		42	0	2	51	Construcción Pabellón Sanidad en la Escuela de Gendarmería Nacional "General Martín de Güemes"	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	10,10	0,00
				3		Construcción Pabellón Sanidad en la Región I - Campo de Mayo - Provincia de Buenos Aires							
					51	Construcción Pabellón Sanidad en la Región I - Campo de Mayo - Provincia de Buenos Aires							
				3	51	Construcción Pabellón Sanidad en la Región I - Campo de Mayo - Provincia de Buenos Aires	55.829.239	280.000.000	280.000.000	0	24,73	65,00	0,00
		48				Seguridad en Fronteras							
			0			Seguridad en Fronteras							
				6		Remodelación del Complejo Fronterizo Clorinda - Puerto José A. Falcón (FONPLATA 28/16)							
					51	Remodelación del Complejo Fronterizo Clorinda - Puerto José A. Falcón (FONPLATA 28/16)							
		48	0	6	51	Remodelación del Complejo Fronterizo Clorinda - Puerto José A. Falcón (FONPLATA 28/16)	327.051.669	44.645.400	44.645.400	0	100,00	0,00	0,00
				9		Remodelación del Complejo Fronterizo La Quiaca - Villazón (FONPLATA 28/16)							
					51	Remodelación del Complejo Fronterizo La Quiaca - Villazón (FONPLATA 28/16)							
				9	51	Remodelación del Complejo Fronterizo La Quiaca - Villazón (FONPLATA 28/16)	214.799.457	415.756.218	415.756.218	62.172.413	40,80	59,20	13,05
				11		Remodelación del Complejos Fronterizo Salvador Mazza - Yacuiba (FONPLATA 28/16)							
					51	Remodelación del Complejos Fronterizo Salvador Mazza - Yacuiba (FONPLATA 28/16)							
				11	51	Remodelación del Complejos Fronterizo Salvador Mazza - Yacuiba (FONPLATA 28/16)	108.606.960	29.725.626	29.725.626	1.359.853	97,32	2,68	0,34
				12		Remodelación del Paso Fronterizo Internacional San Antonio (ARG) - Santo Antonio (BRA)							
					51	Remodelación del Paso Fronterizo Internacional San Antonio (ARG) - Santo Antonio (BRA)							
				12	51	Remodelación del Paso Fronterizo Internacional San Antonio (ARG) - Santo Antonio (BRA)	68.070.964	396.217.487	396.217.487	89.356.367	27,45	72,55	21,94
	380					Prefectura Naval Argentina							
		31				Policía de Seguridad de la Navegación							
			0			Policía de Seguridad de la Navegación							

				34		Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Iguazú - Puerto Tres Fronteras (FONPLATA 28/16)							
					51	Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Iguazú - Puerto Tres Fronteras (FONPLATA 28/16)							
	380	31	0	34	51	Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Iguazú - Puerto Tres Fronteras (FONPLATA 28/16)	104.797.273	35.222.724	35.222.724	33.094.784	43,28	56,72	15,53
				35		Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Pilcomayo - Puerto Ita Enramada (FONPLATA 28/16)							
					51	Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Pilcomayo - Puerto Ita Enramada (FONPLATA 28/16)							
				35	51	Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Pilcomayo - Puerto Ita Enramada (FONPLATA 28/16)	101.817.891	190.387.650	190.387.650	29.363.124	31,32	68,68	10,79
45						Ministerio de Defensa							
	374					Estado Mayor General del Ejército Argentino							
		16				Alistamiento Operacional del Ejército							
			0			Alistamiento Operacional del Ejército							
				13		Modernización de la Línea de Helicópteros BELL AB 206 para el Mejoramiento de la Capacidad Operacional Asociada a la Misión Prin							
					51	Modernización de la Línea de Helicópteros BELL AB 206 para el Mejoramiento de la Capacidad Operacional Asociada a la Misión Prin							
45	374	16	0	13	51	Modernización de la Línea de Helicópteros BELL AB 206 para el Mejoramiento de la Capacidad Operacional Asociada a la Misión Prin	198.899.021	400.000.000	400.000.000	91.190.981	20,00	15,00	5,00
				15		Construcción de la Planta de Recuperación de Vehículos a Rueda en San Lorenzo (Provincia de Santa Fe)							
					51	Construcción de la Planta de Recuperación de Vehículos a Rueda en San Lorenzo (Provincia de Santa Fe)							
				15	51	Construcción de la Planta de Recuperación de Vehículos a Rueda en San Lorenzo (Provincia de Santa Fe)	663.166.027	280.000.000	280.000.000	110.872.235	80,00	10,00	6,00
				16		Recuperación de Tres Barcazas de Transporte Pesado (BTP), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
					51	Recuperación de Tres Barcazas de Transporte Pesado (BTP), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
				16	51	Recuperación de Tres Barcazas de Transporte Pesado (BTP), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	388.005.577	315.500.000	315.500.000	0	52,00	6,00	3,00
				17		Construcción de Viviendas de Servicio para el Personal del Ejército Argentino - Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires							
					51	Construcción de Viviendas de Servicio para el Personal del Ejército Argentino - Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires							
				17	51	Construcción de Viviendas de Servicio para el Personal del Ejército Argentino - Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires	0	228.390.552	228.390.552	0	0,00	8,00	0,00
				18		Guarnición Ejército - Base Tolhuin, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur							
					51	Guarnición Ejército - Base Tolhuin, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur							
				18	51	Guarnición Ejército - Base Tolhuin, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	1,14	0,00
				19		Ampliación de la Capacidad Edilicia de Viviendas de Servicio para Personal del Ejército Argentino en Córdoba							
					51	Ampliación de la Capacidad Edilicia de Viviendas de Servicio para Personal del Ejército Argentino en Córdoba							
				19	51	Ampliación de la Capacidad Edilicia de Viviendas de Servicio para Personal del Ejército Argentino en Córdoba	304.335.177	115.000.000	115.000.000	115.000.000	100,00	0,00	0,00
				21		Comando de la División de Ejército 1 - Santa FE, Provincia de Santa Fe							
					51	Comando de la División de Ejército 1 - Santa FE, Provincia de Santa Fe							
				21	51	Comando de la División de Ejército 1 - Santa FE, Provincia de Santa Fe	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	2,86	0,00
				84		Transformación del Helicóptero Bell UH-1H a Huey II							
					60	Transformación de la Aeronave N°21							
				84	60	Transformación de la Aeronave N°21	157.179.713	310.668.677	310.668.677	310.668.677	15,00	20,00	0,00
	379					Estado Mayor General de la Armada Argentina							
		16				Alistamiento Operacional de la Armada							
			0			Alistamiento Operacional de la Armada							
				8		Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2							
					51	Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2							
	379	16	0	8	51	Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2	1.938.276.456	1.165.000.000	1.165.000.000	174.381.721	61,22	11,68	1,54
				9		Reparación Integral del Dique de Carena 1							
					51	Reparación Integral del Dique de Carena 1							
				9	51	Reparación Integral del Dique de Carena 1	50.280.647	227.040.000	227.040.000	0	67,00	12,00	0,00
				12		Construcción de un Muelle, Infraestructuras Conexas y Adquisición de Maquinaria y Equipos en Punta Oriental de la Península de U							
					51	Construcción de un Muelle, Infraestructuras Conexas y Adquisición de Maquinaria y Equipos en Punta Oriental de la Península de U							
				12	51	Construcción de un Muelle, Infraestructuras Conexas y Adquisición de Maquinaria y Equipos en Punta Oriental de la Península de U	319.945.494	0	1.250.000.000	0	0,00	28,00	1,59
				13		Construcción de 12 y Reparación de 3 Remolcadores para el Apostadero Buenos Aires, Base Naval Mar del Plata, Base Naval Puerto R							
					51	Construcción de 12 y Reparación de 3 Remolcadores para el Apostadero Buenos Aires, Base Naval Mar del Plata, Base Naval Puerto R							
				13	51	Construcción de 12 y Reparación de 3 Remolcadores para el Apostadero Buenos Aires, Base Naval Mar del Plata, Base Naval Puerto B	2.786.522.310	2.630.000.000	1.065.029.462	906.678.225	4,65	44,35	0,86
				14		Recuperación de la Capacidad de Navegación de la Corbeta A.R.A PARKER							
					51	Recuperación de la Capacidad de Navegación de la Corbeta A.R.A PARKER							
				14	51	Recuperación de la Capacidad de Navegación de la Corbeta A.R.A PARKER	243.919.928	0	133.300.000	83.994.708	25,00	75,00	2,00
				15		Recuperación de Aeronave de Exploración P-3B ORION							
					51	Recuperación de Aeronave de Exploración P-3B ORION							
				15	51	Recuperación de Aeronave de Exploración P-3B ORION	186.344.040	0	140.000.000	0	40,00	60,00	10,00
				16		Construcción de Lanchas de Instrucción para Cadetes de la Escuela Naval Militar (ESNM)							
					51	Construcción de Lanchas de Instrucción para Cadetes de la Escuela Naval Militar (ESNM)							
				16	51	Construcción de Lanchas de Instrucción para Cadetes de la Escuela Naval Militar (ESNM)	83.624.222	0	138.610.000	13.181.784	76,11	23,89	9,12
				17		Mejoramiento del Servicio de Comando y Control AC1 - ARGOS							
					51	Mejoramiento del Servicio de Comando y Control AC1 - ARGOS							
				17	51	Mejoramiento del Servicio de Comando y Control AC1 - ARGOS	305.043.136	0	979.500	979.500	75,00	25,00	5,00
				18		Desarrollo de un Prototipo y Modernización de 6 aviones Entrenador Militar Beechcraft T-34- C1 Turbo Mentor - Provincia de Bueno							
					51	Desarrollo de un Prototipo y Modernización de 6 aviones Entrenador Militar Beechcraft T-34- C1 Turbo Mentor - Provincia de Bueno							
				18	51	Desarrollo de un Prototipo y Modernización de 6 aviones Entrenador Militar Beechcraft T-34- C1 Turbo Mentor - Provincia de Bueno	0	0	411.700.000	0	0,00	40,00	0,00
				19		Recuperación de 6 Unidades Navales, Base Naval Puerto Belgrano							
					51	Recuperación de 6 Unidades Navales, Base Naval Puerto Belgrano							
				19	51	Recuperación de 6 Unidades Navales, Base Naval Puerto Belgrano		0			s/i	s/i	0,00
		18				Formación y Capacitación							
			0			Formación y Capacitación							

				7		Construcción del Liceo Naval							
					51	Construcción del Liceo Naval							
		18	0	7	51	Construcción del Liceo Naval	2.573.945	131.344.000	131.344.000	0	5,00	30,00	0,00
	371					Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCO)							
		20				Sostén Logístico Antártico							
			0			Sostén Logístico Antártico							
				4		Construcción de un Centro de Abastecimiento Logístico Antártico							
					51	Construcción de un Centro de Abastecimiento Logístico Antártico							
	371	20	0	4	51	Construcción de un Centro de Abastecimiento Logístico Antártico	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,53	0,00
50						Ministerio de Economía							
	357					Ministerio de Economía							
		1				Actividades Centrales							
			0			Actividades Centrales							
				60		Remodelación Baños Discapacitados Sector Balcarce - Palacio de Hacienda							
					51	Remodelación Baños Discapacitados Sector Balcarce - Palacio de Hacienda							
50	357	1	0	60	51	Remodelación Baños Discapacitados Sector Balcarce - Palacio de Hacienda	2.573.400	0	5.157.953	0	100,00	s/i	s/i
				80		Iluminación General y Obra Civil Complementaria para la Instalación de la Iluminación General de los Pisos 1°,2°,3°,4°,7°, 8°,9°							
					51	Iluminación General y Obra Civil Complementaria para la Instalación de la Iluminación General de los Pisos 1°,2°,3°,4°,7°, 8°,9°							
				80	51	Iluminación General y Obra Civil Complementaria para la Instalación de la Iluminación General de los Pisos 1°,2°,3°,4°,7°, 8°,9°	0	59.400.003	59.400.003	0	0,00	s/i	s/i
				82		Acondicionamiento de Fachadas y Patios del Edificio sito en Hipólito Yrigoyen 250 – CABA							
					51	Acondicionamiento de Fachadas y Patios del Edificio sito en Hipólito Yrigoyen 250 – CABA							
				82	51	Acondicionamiento de Fachadas y Patios del Edificio sito en Hipólito Yrigoyen 250 – CABA	0	22.869.312	29.000.000	0	0,00	s/i	s/i
				85		Refacción de los Patios Ubicados en los Edificios Pertenecientes al Ministerio de Hacienda, Sitios en Avenida Paseo Colón 171 y							
					51	Refacción de los Patios Ubicados en los Edificios Pertenecientes al Ministerio de Hacienda, Sitios en Avenida Paseo Colón 171 y							
				85	51	Refacción de los Patios Ubicados en los Edificios Pertenecientes al Ministerio de Hacienda, Sitios en Avenida Paseo Colón 171 y	0	0	58.000.000	0	0,00	s/i	s/i
				87		Adecuación Edilicia Mesa de Entradas Edificio Alsina N° 470							
					51	Adecuación Edilicia Mesa de Entradas Edificio Alsina N° 470							
				87	51	Adecuación Edilicia Mesa de Entradas Edificio Alsina N° 470	0	85.000.000	85.000.000	0	0,00	s/i	s/i
				88		Readecuación Edilicia para el Funcionamiento de Jardin Maternal							
					51	Readecuación Edilicia para el Funcionamiento de Jardin Maternal							
				88	51	Readecuación Edilicia para el Funcionamiento de Jardin Maternal	0	250.000.000	69.967.880	0	0,00	s/i	s/i
				89		Refuncionalización y puesta en valor del Centro de Documentación e Investigación (CDI) del Ministerio de Economía ubicado en el							
					51	Refuncionalización y puesta en valor del Centro de Documentación e Investigación (CDI) del Ministerio de Economía ubicado en el							
				89	51	Refuncionalización y puesta en valor del Centro de Documentación e Investigación (CDI) del Ministerio de Economía ubicado en el	0	18.000.000	18.000.000	0	0,00	s/i	s/i
				90		Acondicionamiento de Fachadas y Patios de los Edificios ubicados en Paseo Colón 171 y Paseo Colón 189, según Ley N° 257.							
					51	Acondicionamiento de Fachadas y Patios de los Edificios ubicados en Paseo Colón 171 y Paseo Colón 189, según Ley N° 257.							
				90	51	Acondicionamiento de Fachadas y Patios de los Edificios ubicados en Paseo Colón 171 y Paseo Colón 189, según Ley N° 257.	0	100.000.000	72.450.879	0	0,00	s/i	s/i
				91		Adecuación Edilicia de los Pisos 4 y 5 Sector Adolfo Alsina 470 - Ministerio de Economía							
					51	Adecuación Edilicia de los Pisos 4 y 5 Sector Adolfo Alsina 470 - Ministerio de Economía							
				91	51	Adecuación Edilicia de los Pisos 4 y 5 Sector Adolfo Alsina 470 - Ministerio de Economía	0	0	48.798.120	0	41,93	s/i	s/i
		53				Coordinación de Financiamientos Transversales y Federales y de la Asistencia a la Producción							
			0			Coordinación de Financiamientos Transversales y Federales y de la Asistencia a la Producción							
				1		Centro de Reproducción y Genética Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 3806/OC-AR)							
					51	Centro de Reproducción y Genética Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 3806/OC-AR)							
		53	0	1	51	Centro de Reproducción y Genética Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 3806/OC-AR)	0	22.000.000	22.000.000	14.900.000	0,00	s/i	s/i
	105					Comisión Nacional de Energía Atómica							
		1				Actividades Centrales							
			0			Actividades Centrales							
				5		Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II							
					51	Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II							
	105	1	0	5	51	Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II	30.412.261.961	18.778.618.834	18.778.618.834	2.030.581.501	61,59	3,50	0,36
				6		Puesta en Marcha del Módulo de Enriquecimiento de Uranio							
					51	Puesta en Marcha del Módulo de Enriquecimiento de Uranio							
				6	51	Puesta en Marcha del Módulo de Enriquecimiento de Uranio	417.992.656	318.000.000	318.000.000	6.159.091	97,85	0,50	0,01
				7		Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro del Ce							
					51	Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro del Ce							
				7	51	Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro del Ce	302.874.907	39.000.000	39.000.000	54.383	75,50	10,00	0,00
				10		Modernización Infraestructura Informática de la Red Local de Voz y Datos							
					51	Modernización Infraestructura Informática de la Red Local de Voz y Datos							
				10	51	Modernización Infraestructura Informática de la Red Local de Voz y Datos	25.971.451	18.000.000	18.000.000	0	32,50	15,00	0,00
				12		Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase II							
					51	Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase II							
				12	51	Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase II	8.757.316	11.000.000	11.000.000	0	9,25	5,00	0,00
				14		Desarrollo de Tecnología de Láseres para Enriquecimiento de Uranio en el Centro Atómico Bariloche, Pcia. de Río Negro							
					51	Desarrollo de Tecnología de Láseres para Enriquecimiento de Uranio en el Centro Atómico Bariloche, Pcia. de Río Negro							
				14	51	Desarrollo de Tecnología de Láseres para Enriquecimiento de Uranio en el Centro Atómico Bariloche, Pcia. de Río Negro	480.785.367	150.000.000	160.000.000	6.302.225	67,00	9,00	0,50
				15		Adecuación y Modernización de las Capacidades del Instituto Balseiro, Bariloche, Rio Negro							
					51	Adecuación y Modernización de las Capacidades del Instituto Balseiro, Bariloche, Rio Negro							

		15	51	Adecuación y Modernización de las Capacidades del Instituto Balseiro, Bariloche, Rio Negro	55.559.136	80.000.000	80.000.000	402.391	5,50	4,50	0,05
		17		Acondicionamiento y Mejora Edilicia de las Instalaciones de Gerencia TIC - Centro Atómico Constituyentes, Prov. de Buenos Aires							
			51	Acondicionamiento y Mejora Edilicia de las Instalaciones de Gerencia TIC - Centro Atómico Constituyentes, Prov. de Buenos Aires							
		17	51	Acondicionamiento y Mejora Edilicia de las Instalaciones de Gerencia TIC - Centro Atómico Constituyentes, Prov. de Buenos Aires	8.105.953	8.000.000	8.000.000	0	14,50	5,00	0,00
		18		Desarrollo y Fabricación de Diodos Láser de Cascada Cuántica en Infrarrojo para la Separación Isotópica CNEA							
			51	Desarrollo y Fabricación de Diodos Láser de Cascada Cuántica en Infrarrojo para la Separación Isotópica CNEA							
		18	51	Desarrollo y Fabricación de Diodos Láser de Cascada Cuántica en Infrarrojo para la Separación Isotópica CNEA	39.784.625	27.000.000	27.000.000	0	23,50	10,00	0,50
		19		Construcción de Sede del Instituto Sabato en el Centro Atómico Constituyentes, Provincia de Buenos Aires							
			51	Construcción de Sede del Instituto Sabato en el Centro Atómico Constituyentes, Provincia de Buenos Aires							
		19	51	Construcción de Sede del Instituto Sabato en el Centro Atómico Constituyentes, Provincia de Buenos Aires	0	249.000.000	249.000.000	0	0,00	90,00	0,00
20				Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear							
	0			Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear							
		6		Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3							
			51	Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3							
20	0	6	51	Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3	13.784.427	15.000.000	15.000.000	771.682	90,25	1,00	0,05
		13		Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza							
			51	Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza							
		13	51	Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza	11.730.367	6.400.000	6.400.000	0	94,00	1,00	0,00
		20		Equipamiento de Centro de Investigació y Desarrollo en el Centro Atómico Consituyentes							
			51	Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Consituyentes							
		20	51	Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Consituyentes	43.783.829	36.000.000	45.238.812	15.238.161	66,95	7,00	2,00
		22		Construcción de Reactor RA-10							
			51	Construcción de Reactor RA-10							
		22	51	Construcción de Reactor RA-10	18.424.782.577	9.914.000.000	9.914.000.000	2.003.581.856	73,73	6,50	0,66
		25		Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación							
			51	Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación							
		25	51	Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación	33.922.429	5.900.000	5.900.000	0	75,25	3,00	0,00
		26		Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II							
			51	Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II							
		26	51	Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II	85.706.278	4.300.000	4.300.000	0	67,25	10,00	0,00
		27		Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III							
			51	Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III							
		27	51	Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III	50.286.896	3.000.000	3.000.000	0	79,00	2,00	0,00
		28		Modernización y Equipamiento de Laboratorios en Materiales Avanzados, Recubiertos y Tribología							
			51	Modernización y Equipamiento de Laboratorios en Materiales Avanzados, Recubiertos y Tribología							
		28	51	Modernización y Equipamiento de Laboratorios en Materiales Avanzados, Recubiertos y Tribología	54.035.432	25.000.000	25.000.000	4.390.823	24,75	8,00	1,00
		29		Reacondicionamiento y Actualización del Circuito Experimental de Baja Presión del Centro Atómico Consituyentes							
			51	Reacondicionamiento y Actualización del Circuito Experimental de Baja Presión del Centro Atómico Consituyentes							
		29	51	Reacondicionamiento y Actualización del Circuito Experimental de Baja Presión del Centro Atómico Consituyentes	880.460	74.000.000	74.000.000	0	1,50	10,00	0,00
		30		Readecuación de Servicios para la Sostenibilidad Econ. y Ambiental del Centro Atómico Bariloche (CAB), Provincia de Río Negro							
			51	Readecuación de Servicios para la Sostenibilidad Econ. y Ambiental del Centro Atómico Bariloche (CAB), Provincia de Río Negro							
		30	51	Readecuación de Servicios para la Sostenibilidad Econ. y Ambiental del Centro Atómico Bariloche (CAB), Provincia de Río Negro	12.430.128	36.000.000	36.000.000	13.738.938	3,75	6,00	2,00
		31		Readecuación de Infraestructura del Centro Atómico Bariloche (CAB), Provincia de Río Negro							
			51	Readecuación de Infraestructura del Centro Atómico Bariloche (CAB), Provincia de Río Negro							
		31	51	Readecuación de Infraestructura del Centro Atómico Bariloche (CAB), Provincia de Río Negro	10.587.365	27.000.000	27.000.000	96.800	3,50	8,00	0,25
		32		Construcción Laboratorio para Estudio de Materiales Irradiados, asociado al reactor RA-10, ubicado en el Centro Atómico Ezeiza,							
			51	Construcción Laboratorio para Estudio de Materiales Irradiados, asociado al reactor RA-10, ubicado en el Centro Atómico Ezeiza,							
		32	51	Construcción Laboratorio para Estudio de Materiales Irradiados, asociado al reactor RA-10, ubicado en el Centro Atómico Ezeiza,	0	100.000.000	90.761.188	0	0,00	2,00	0,00
		34		Construcción Centro Interactivo Científico Tecnológico Nuclear en el Centro Atómico Bariloche							
			51	Construcción Centro Interactivo Científico Tecnológico Nuclear en el Centro Atómico Bariloche							
		34	51	Construcción Centro Interactivo Científico Tecnológico Nuclear en el Centro Atómico Bariloche	0	50.400.000	50.400.000	0	0,00	10,00	0,00
21				Aplicaciones de la Tecnología Nuclear							
	0			Aplicaciones de la Tecnología Nuclear							
		6		Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos							
			51	Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos							
21	0	6	51	Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	7.523.888	20.000.000	20.000.000	864.686	47,16	2,00	0,10
		7		Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)							
			51	Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)							
		7	51	Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	17.607.707	5.500.000	5.500.000	272.888	79,50	3,00	0,15
		13		Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I							
			51	Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I							
		13	51	Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I	15.854.998	15.000.000	15.000.000	0	76,86	3,00	0,00
		15		Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche							
			51	Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche							
		15	51	Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche	66.375.882	2.000.000	2.000.000	0	99,90	0,05	0,00
		16		Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación							
			51	Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación							
		16	51	Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación	33.775.539	28.400.000	28.400.000	396.750	63,50	5,00	0,20
		17		Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Emergencias							

			51	Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Emergencias							
		17	51	Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Emergencias	38.724.913	9.150.000	9.150.000	168.837	68,86	2,50	0,04
		21		Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo							
			51	Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo							
		21	51	Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo	53.593.020	10.000.000	10.000.000	0	79,30	3,00	0,00
		23		Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro							
			51	Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro							
		23	51	Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro	64.675.614	15.000.000	15.000.000	545.998	27,95	3,00	0,25
		24		Construcción de una Planta de Producción de Radioisótopos por Fisión en el Centro Atómico Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires							
			51	Construcción de una Planta de Producción de Radioisótopos por Fisión en el Centro Atómico Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires							
		24	51	Construcción de una Planta de Producción de Radioisótopos por Fisión en el Centro Atómico Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires	11.521.301	750.000.000	750.000.000	0	4,45	3,00	0,00
		27		Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza - Fase II							
			51	Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza - Fase II							
		27	51	Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza - Fase II	199.234.503	125.000.000	125.000.000	40.320.980	38,00	7,00	2,00
		31		Extensión del Ciclo de Vida y Capacidad del Ciclotrón de Producción del Centro Atómico Ezeiza. Provincia de Buenos Aires							
			51	Extensión del Ciclo de Vida y Capacidad del Ciclotrón de Producción del Centro Atómico Ezeiza. Provincia de Buenos Aires							
		31	51	Extensión del Ciclo de Vida y Capacidad del Ciclotrón de Producción del Centro Atómico Ezeiza. Provincia de Buenos Aires	12.774.002	29.200.000	29.200.000	6.297.300	7,25	12,00	2,00
		32		Adecuación de Instalaciones del Centro Atómico Ezeiza, Provincia de Buenos Aires							
			51	Adecuación de Instalaciones del Centro Atómico Ezeiza, Provincia de Buenos Aires							
		32	51	Adecuación de Instalaciones del Centro Atómico Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	49.141.689	83.000.000	83.000.000	0	9,00	5,00	0,00
		33		Desarrollo de Pilas de Combustible y Electrolizadores de Alta Temperatura							
			51	Desarrollo de Pilas de Combustible y Electrolizadores de Alta Temperatura							
		33	51	Desarrollo de Pilas de Combustible y Electrolizadores de Alta Temperatura	0	60.000.000	60.000.000	0	0,00	20,00	0,00
		34		Construcción de Bunker y Adquisición de Ciclotrón 30 Mev, Centro Atómico Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires							
			51	Construcción de Bunker y Adquisición de Ciclotrón 30 Mev, Centro Atómico Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires							
		34	51	Construcción de Bunker y Adquisición de Ciclotrón 30 Mev, Centro Atómico Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires	0	40.325.000	40.325.000	0	0,00	1,00	0,00
22				Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental							
	0			Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental							
		4		Tratamiento Residuos Radiactivos de Baja Actividad							
			51	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Malargüe							
22	0	4	51	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Malargüe	336.721.109	20.300.000	60.600.000	491.407	98,40	0,20	0,02
			52	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Los Gigantes							
			52	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Los Gigantes	87.194.635	54.700.000	38.100.000	970.970	77,50	0,75	0,02
			53	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba							
			53	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba	62.918.056	9.100.000	3.200.000	47.450	88,75	0,25	0,01
		9		Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible							
			51	Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible							
		9	51	Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible	45.096.621	16.000.000	25.000.000	588.022	62,25	5,00	0,25
		10		Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del Centro Atómico Constituyentes - Construcción y Remodelación de la Infraestructu							
			51	Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del Centro Atómico Constituyentes - Construcción y Remodelación de la Infraestructu							
		10	51	Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del Centro Atómico Constituyentes - Construcción y Remodelación de la Infraestructu	40.642.559	280.500.000	300.500.000	0	61,90	10,00	0,00
		11		Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II							
			51	Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II							
		11	51	Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II	19.901.421	19.400.000	25.321.052	0	18,00	10,00	0,00
23				Investigación y Aplicaciones no Nucleares							
	0			Investigación y Aplicaciones no Nucleares							
		6		Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones							
			51	Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones							
23	0	6	51	Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones	93.813.495	101.700.000	101.700.000	0	97,90	0,60	0,00
		9		Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo							
			51	Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo							
		9	51	Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo	20.580.658	37.500.000	37.500.000	0	91,00	2,00	0,00
		11		Construcción de Tecnologías de Aceleradores para Aplicaciones Nucleares							
			51	Construcción de Tecnologías de Aceleradores para Aplicaciones Nucleares							
		11	51	Construcción de Tecnologías de Aceleradores para Aplicaciones Nucleares	3.315.597	20.000.000	20.000.000	0	25,30	15,00	0,00
		13		Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología							
			51	Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología							
		13	51	Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología	68.166.716	18.100.000	18.100.000	0	81,90	3,00	0,00
		16		Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Haces de Neutrones del RA - 10							
			51	Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Haces de Neutrones del RA - 10							
		16	51	Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Haces de Neutrones del RA - 10	517.655.220	337.000.000	337.000.000	54.817.651	18,00	5,00	0,50
		17		Modernización de la Planta de Producción Criogénica del Centro Atómico Bariloche - Fase II							
			51	Modernización de la Planta de Producción Criogénica del Centro Atómico Bariloche - Fase II							
		17	51	Modernización de la Planta de Producción Criogénica del Centro Atómico Bariloche - Fase II	215.017.749	118.200.000	118.200.000	7.171.671	30,25	15,00	0,25
		18		Ampliación y Actualización de las Capacidades Experimentales del Laboratorio de Propiedades Mecánicas del Centro Atómico Bariloc							
			51	Ampliación y Actualización de las Capacidades Experimentales del Laboratorio de Propiedades Mecánicas del Centro Atómico Bariloc							
		18	51	Ampliación y Actualización de las Capacidades Experimentales del Laboratorio de Propiedades Mecánicas del Centro Atómico Bariloc	121.215.884	48.000.000	50.046.599	29.046.598	52,50	15,00	7,50
		19		Desarrollo Tecnol. Cuánticas en Sensores de Ultra-alta Sensibilidad e Imágenes Médicas con Resol.Micrométrica- Centro Atóm Bche							
			51	Desarrollo Tecnol. Cuánticas en Sensores de Ultra-alta Sensibilidad e Imágenes Médicas con Resol.Micrométrica- Centro Atóm Bche							

		19	51	Desarrollo Tecnol. Cuánticas en Sensores de Ultra-alta Sensibilidad e Imágenes Médicas con Resol.Micrométrica- Centro Atóm Bche	143.626.064	107.000.000	107.000.000	57.497.481	13,75	12,00	5,00
		20		Desarrollo Micro y Nano Disposit, Detectores y Sensores, Uso en Aplic. Médicas, Energ. y Memorías (CAC), Prov. de Buenos Aires							
			51	Desarrollo Micro y Nano Disposit, Detectores y Sensores, Uso en Aplic. Médicas, Energ. y Memorías (CAC), Prov. de Buenos Aires							
		20	51	Desarrollo Micro y Nano Disposit, Detectores y Sensores, Uso en Aplic. Médicas, Energ. y Memorías (CAC), Prov. de Buenos Aires	81.850.951	209.000.000	206.953.401	0	9,00	20,00	0,00
		21		Instalación Sist de Generación Eléct Distr de 400 Kw AC mediante E, Solar Fotovoltaica en el CAC, Prov. de Buenos Aires							
			51	Instalación Sist de Generación Eléct Distr de 400 Kw AC mediante E, Solar Fotovoltaica en el CAC, Prov. de Buenos Aires							
		21	51	Instalación Sist de Generación Eléct Distr de 400 Kw AC mediante E, Solar Fotovoltaica en el CAC, Prov. de Buenos Aires	16.776.301	55.000.000	55.000.000	0	15,00	20,00	0,00
		22		Diseño, Montaje e Implementación de 7 Instrumentos del Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones							
			51	Diseño, Montaje e Implementación de 7 Instrumentos del Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones							
		22	51	Diseño, Montaje e Implementación de 7 Instrumentos del Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones	0	630.000.000	630.000.000	0	0,00	25,00	0,00
		23		Desarrollo de Materiales Magnéticos Multifuncionales Inteligentes para Dispositivos de Alto Desempeño -CAB							
			51	Desarrollo de Materiales Magnéticos Multifuncionales Inteligentes para Dispositivos de Alto Desempeño - CAB							
		23	51	Desarrollo de Materiales Magnéticos Multifuncionales Inteligentes para Dispositivos de Alto Desempeño - CAB	0	42.800.000	42.800.000	0	0,00	6,00	0,00
24				Suministros y Tecnología del Ciclo de Combustible Nuclear							
	0			Suministros y Tecnología del Ciclo de Combustible Nuclear							
		1		Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo							
			51	Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo							
24	0	1	51	Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	129.608.900	5.400.000	5.400.000	2.757.903	99,10	0,50	0,25
		2		Perforación Yacimiento de Uranio Noroeste Argentino							
			51	Perforación Yacimiento de Uranio Noroeste Argentino							
		2	51	Perforación Yacimiento de Uranio Noroeste Argentino	13.090.924	1.700.000	1.700.000	0	79,00	2,00	0,00
		3		Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta							
			51	Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta							
		3	51	Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta	19.898.825	2.700.000	2.700.000	801.070	79,75	0,55	0,15
		6		Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza							
			51	Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza							
		6	51	Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza	98.583.118	82.500.000	82.500.000	189.338	93,75	1,50	0,01
		10		Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles							
			51	Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles							
		10	51	Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles	39.358.771	20.000.000	20.000.000	0	73,25	6,00	0,00
		11		Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana							
			51	Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana							
		11	51	Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana	61.380.811	37.700.000	37.700.000	629.953	66,00	9,00	0,20
		12		Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear de Blancos de Ir							
			51	Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear de Blancos de Ir							
		12	51	Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear de Blancos de Ir	19.664.739	5.000.000	5.000.000	1.891.765	82,20	15,20	2,30
		13		Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrífugas para Separación Isotópica de Uranio							
			51	Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrífugas para Separación Isotópica de Uranio							
		13	51	Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrífugas para Separación Isotópica de Uranio	118.852.526	265.000.000	265.000.000	0	66,10	2,00	0,00
		15		Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio de Alta y Muy Alta Densi							
			51	Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio de Alta y Muy Alta Densi							
		15	51	Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio de Alta y Muy Alta Densi	3.459.975	14.000.000	14.000.000	0	42,85	7,00	0,00
		17		Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja							
			51	Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja							
		17	51	Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja	40.486.656	8.700.000	8.700.000	2.256.565	47,00	5,00	1,25
		18		Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu							
			51	Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu							
		18	51	Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu	20.268.254	13.000.000	13.000.000	0	74,50	8,00	0,00
		19		Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza							
			51	Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza							
		19	51	Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza	15.055.729	8.000.000	8.000.000	0	65,00	5,00	0,00
		21		Construcción de Planta de Elementos Combustibles para Reactores de Investigación en el Centro Atómico Ezeiza							
			51	Construcción de Planta de Elementos Combustibles para Reactores de Investigación en el Centro Atómico Ezeiza							
		21	51	Construcción de Planta de Elementos Combustibles para Reactores de Investigación en el Centro Atómico Ezeiza	47.867.782	1.000.000	1.000.000	0	29,70	0,20	0,00
		23		Adecuación Ambiental Edilicia y Construcción de Laboratorio en Regional Cuyo							
			51	Adecuación Ambiental Edilicia y Construcción de Laboratorio en Regional Cuyo							
		23	51	Adecuación Ambiental Edilicia y Construcción de Laboratorio en Regional Cuyo	9.896.831	16.500.000	16.500.000	0	8,20	5,00	0,00
		24		Gestión de Pasivos en Disposición Transitoria del Complejo Minero Fabril San Rafael							
			51	Gestión de Pasivos en Disposición Transitoria del Complejo Minero Fabril San Rafael							
		24	51	Gestión de Pasivos en Disposición Transitoria del Complejo Minero Fabril San Rafael	53.604.541	80.000.000	80.000.000	4.038.334	20,00	20,00	1,00
		25		Exploración Integral y Evaluación de Recursos en la Cuenca Cañadón Asfalto Y El Macizo del Deseado y Sus Áreas de Influencia							
			51	Exploración Integral y Evaluación de Recursos en la Cuenca Cañadón Asfalto Y El Macizo del Deseado y Sus Áreas de Influencia							
		25	51	Exploración Integral y Evaluación de Recursos en la Cuenca Cañadón Asfalto Y El Macizo del Deseado y Sus Áreas de Influencia	0	15.000.000	15.000.000	2.104.050	0,00	5,00	0,50
		26		Desarrollo de Elementos Combustibles Central de Potencia Atucha III, Centro Atómico Constituyentes -							
			51	Desarrollo de Elementos Combustibles Central de Potencia Atucha III, Centro Atómico Constituyentes -							
		26	51	Desarrollo de Elementos Combustibles Central de Potencia Atucha III, Centro Atómico Constituyentes -	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,50	0,00
25				Coordinación del Plan Nacional de Medicina							
	0			Coordinación del Plan Nacional de Medicina							
		1		Construcción, Adecuación y Adquisición de Equipos para el Centro del Hospital de Pediatría Garrahan							

				51	Construcción, Adecuación y Adquisición de Equipos para el Centro del Hospital de Pediatría Garrahan							
	25	0	1	51	Construcción, Adecuación y Adquisición de Equipos para el Centro del Hospital de Pediatría Garrahan	0	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0,00	45,00	0,00
			2		Construcción, Adecuación y Adqui de Equipos para el Centro Oncológico de La Plata - Buenos Aires							
				51	Construcción, Adecuación y Adqui de Equipos para el Centro Oncológico de La Plata - Buenos Aires							
			2	51	Construcción, Adecuación y Adqui de Equipos para el Centro Oncológico de La Plata - Buenos Aires	0	1.800.000.000	1.800.000.000	0	0,00	50,00	0,00
606					Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria							
	16				Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT							
		0			Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT							
			51		Construcción de Red de Distribución de Agua de Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Hurlingham, Provincia de Buenos							
				51	Construcción de Red de Distribución de Agua de Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Hurlingham, Provincia de Buenos							
606	16	0	51	51	Construcción de Red de Distribución de Agua de Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Hurlingham, Provincia de Buenos		0			0,00	s/i	0,00
			52		Ampliación y Adecuación de Laboratorios a las Normas de Seguridad del Instituto de Patobiología del CICVyA de Castelar							
				51	Ampliación y Adecuación de Laboratorios a las Normas de Seguridad del Instituto de Patobiología del CICVyA de Castelar							
			52	51	Ampliación y Adecuación de Laboratorios a las Normas de Seguridad del Instituto de Patobiología del CICVyA de Castelar	0	263.534.400	175.521.374	0	0,00	100,00	0,00
			53		Remodelación de las Cubiertas en el Instituto de Clima y Agua - Castelar - Provincia de Buenos Aires							
				51	Remodelación de las Cubiertas en el Instituto de Clima y Agua - Castelar - Provincia de Buenos Aires							
			53	51	Remodelación de las Cubiertas en el Instituto de Clima y Agua - Castelar - Provincia de Buenos Aires	0	61.200.000	185.117.902	0	0,00	25,00	0,00
			54		Construcción de Cubierta en el Edificio del Instituto de Suelos en el Centro de Investigación en Recursos Naturales, Castelar, P							
				51	Construcción de Cubierta en el Edificio del Instituto de Suelos en el Centro de Investigación en Recursos Naturales, Castelar, P							
			54	51	Construcción de Cubierta en el Edificio del Instituto de Suelos en el Centro de Investigación en Recursos Naturales, Castelar, P		0	47.500.229	10.691.582	10,00	s/i	40,06
			73		Nuevo Box Animales Grandes con Laboratorio NBS 4 OIE - CICVyA Castelar, Provincia de Buenos Aires							
				51	Nuevo Box Animales Grandes con Laboratorio NBS 4 OIE - CICVyA Castelar, Provincia de Buenos Aires							
			73	51	Nuevo Box Animales Grandes con Laboratorio NBS 4 OIE - CICVyA Castelar, Provincia de Buenos Aires	90.612.651	479.288.848	446.639.942	24.221.347	8,42	16,43	0,61
			74		Laboratorio de Suelos, Agua y Vegetales en el Centro de Investigaciones en Recursos Naturales - Castelar, Provincia Buenos Aires							
				51	Laboratorio de Suelos, Agua y Vegetales en el Centro de Investigaciones en Recursos Naturales - Castelar, Provincia Buenos Aires							
			74	51	Laboratorio de Suelos, Agua y Vegetales en el Centro de Investigaciones en Recursos Naturales - Castelar, Provincia Buenos Aires	0	15.250.000	0	0	0,00	60,00	0,00
			75		Refacciones en el Área del Centro de Recreación Infantil de Castelar - Provincia Buenos Aires							
				51	Refacciones en el Área del Centro de Recreación Infantil de Castelar - Provincia Buenos Aires							
			75	51	Refacciones en el Área del Centro de Recreación Infantil de Castelar - Provincia Buenos Aires	0	3.900.000	0	0	0,00	70,00	0,00
			76		Remodelación y Adecuación Laboratorio Confor							
				51	Remodelación y Adecuación Laboratorio Confor							
			76	51	Remodelación y Adecuación Laboratorio Confor	0	32.800.000	0	0	0,00	100,00	0,00
	17				Investigación Aplicada, Innovación, Transferencias de Tecnologías, Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural - AITTE							
		0			Investigación Aplicada, Innovación, Transferencias de Tecnologías, Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural - AITTE							
			1		Refacciones Edilicias Agencias de Extensión Rural de Arroyo Seco, Casilda y Pago de los Arroyos de la EEA Oliveros							
				51	Refacciones Edilicias Agencias de Extensión Rural de Arroyo Seco, Casilda y Pago de los Arroyos de la EEA Oliveros							
	17	0	1	51	Refacciones Edilicias Agencias de Extensión Rural de Arroyo Seco, Casilda y Pago de los Arroyos de la EEA Oliveros	0	17.640.000	0	0	0,00	22,00	0,00
			2		Complemento Red Eléctrica Interna Edificios de la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave, Provincia Buenos Aires							
				51	Complemento Red Eléctrica Interna Edificios de la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave, Provincia Buenos Aires							
			2	51	Complemento Red Eléctrica Interna Edificios de la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave, Provincia Buenos Aires	0	30.180.000	64.464.480	0	0,00	55,00	0,00
			3		Ampliación Red Interna de Gas en Edificios de la Estación Experimental Agropecuaria Anguil, Provincia Buenos Aires							
				51	Ampliación Red Interna de Gas en Edificios de la Estación Experimental Agropecuaria Anguil, Provincia Buenos Aires							
			3	51	Ampliación Red Interna de Gas en Edificios de la Estación Experimental Agropecuaria Anguil, Provincia Buenos Aires	0	6.500.000	14.752.640	0	0,00	74,00	0,00
			6		Construcción Agencia de Extensión Rural Malargue, Provincia de Mendoza							
				51	Construcción Agencia de Extensión Rural Malargue, Provincia de Mendoza							
			6	51	Construcción Agencia de Extensión Rural Malargue, Provincia de Mendoza	0	16.044.000	17.088.000	0	0,00	25,00	0,00
			7		Laboratorio de Pastizales, Segunda Etapa en la Estación Experimental Agropecuaria Chubut, Provincia de Chubut							
				51	Laboratorio de Pastizales, Segunda Etapa en la Estación Experimental Agropecuaria Chubut, Provincia de Chubut							
			7	51	Laboratorio de Pastizales, Segunda Etapa en la Estación Experimental Agropecuaria Chubut, Provincia de Chubut	0	9.600.000	12.029.952	0	0,00	22,00	0,00
			8		Construcción Depósito Agroquímico y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul, Prov de Misiones							
				51	Construcción Depósito Agroquímico y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul, Prov de Misiones							
			8	51	Construcción Depósito Agroquímico y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul, Prov de Misiones	0	16.464.000	19.760.564	0	0,00	59,00	0,00
			10		Const Planta Trat de Residuos Cloacales y Químicos de la Estación Experimental Agropecuaria Hilario Ascasubi, Prov Buenos Aires							
				51	Const Planta Trat de Residuos Cloacales y Químicos de la Estación Experimental Agropecuaria Hilario Ascasubi, Prov Buenos Aires							
			10	51	Const Planta Trat de Residuos Cloacales y Químicos de la Estación Experimental Agropecuaria Hilario Ascasubi, Prov Buenos Aires	0	5.000.000	8.885.760	0	0,00	25,00	0,00
			12		Ampliación y Readecuación a Normas de Seguridad de Edificios y Laboratorios de la EEA San Pedro, Provincia de Buenos Aires							
				51	Ampliación y Readecuación a Normas de Seguridad de Edificios y Laboratorios de la EEA San Pedro, Provincia de Buenos Aires							
			12	51	Ampliación y Readecuación a Normas de Seguridad de Edificios y Laboratorios de la EEA San Pedro, Provincia de Buenos Aires	0	18.000.000	0	0	0,00	39,00	0,00
			39		Construcciones y Ampliaciones en las Provincias del Noroeste, Noreste Argentino y Litoral Mesopotámico							
				55	Construcción Red de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá							
			39	55	Construcción Red de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá	0	9.000.000	20.363.200	0	0,00	40,00	0,00
				59	Ampliación Edificio Central del Centro Regional Salta Jujuy							
				59	Ampliación Edificio Central del Centro Regional Salta Jujuy		0	5.548.189	0	s/i	s/i	0,00
			44		Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnología - AITT							
				56	Ampliación y Remodelación Unidad Habitacional Campo Los Cerrillos, Provincia de La Rioja							
			44	56	Ampliación y Remodelación Unidad Habitacional Campo Los Cerrillos, Provincia de La Rioja	0	55.846.700	51.510.030	0	0,00	25,00	0,00
				61	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez - Provincia d							

					61	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez - Provincia d	0	12.571.200	34.375.360	0	0,00	100,00	0,00
				70		Remodelación del Edificio Agencia de Extensión Rural INTA Chilecito, Provincia de La Rioja, Región Norte Grande Argentino							
					51	Remodelación del Edificio Agencia de Extensión Rural INTA Chilecito, Provincia de La Rioja, Región Norte Grande Argentino							
				70	51	Remodelación del Edificio Agencia de Extensión Rural INTA Chilecito, Provincia de La Rioja, Región Norte Grande Argentino		0	950.811	699.087	94,00	s/i	6,00
				72		Laboratorio de Garrapatas y Bioensayos en la EEA Colonia Benitez, Provincia de Chaco							
					51	Laboratorio de Garrapatas y Bioensayos en la EEA Colonia Benitez, Provincia de Chaco							
				72	51	Laboratorio de Garrapatas y Bioensayos en la EEA Colonia Benitez, Provincia de Chaco	0	1.728.000	0	0	0,00	25,00	0,00
				73		Remodelación Red de Agua Potable Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, Provincia de Córdoba, Región Centro Grande Argenti							
					51	Remodelación Red de Agua Potable Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, Provincia de Córdoba, Región Centro Grande Argenti							
				73	51	Remodelación Red de Agua Potable Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, Provincia de Córdoba, Región Centro Grande Argenti		0	2.159.645	0	47,50	s/i	0,00
				74		Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana							
					51	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana							
				74	51	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana	0	9.506.000	0	0	0,00	25,00	0,00
				76		Puesta en Valor 2 Etapa - Proyecto de Consolidación de la Universidad de San Juan con el Edificio Agronomía, Provincia de San Ju							
					51	Puesta en Valor 2 Etapa - Proyecto de Consolidación de la Universidad de San Juan con el Edificio Agronomía, Provincia de San Ju							
				76	51	Puesta en Valor 2 Etapa - Proyecto de Consolidación de la Universidad de San Juan con el Edificio Agronomía, Provincia de San Ju		0	55.330.298	7.099.714	0,00	s/i	22,84
				77		Construcción de Agencia de Extensión Rural Las Breñas, Provincia de Chaco							
					51	Construcción de Agencia de Extensión Rural Las Breñas, Provincia de Chaco							
				77	51	Construcción de Agencia de Extensión Rural Las Breñas, Provincia de Chaco		0	11.221.491	0	0,00	s/i	0,00
				78		Construcción Agencia de Extensión Rural La Plata, Provincia de Buenos Aires							
					51	Construcción Agencia de Extensión Rural La Plata, Provincia de Buenos Aires							
				78	51	Construcción Agencia de Extensión Rural La Plata, Provincia de Buenos Aires	0	15.641.600	12.559.680	0	0,00	21,00	0,00
				81		Instalación Equipos de Bioseguridad y Corrales Laterales en el Laboratorio de Biotecnología de la Reproducción en EEA Mercedes							
					51	Instalación Equipos de Bioseguridad y Corrales Laterales en el Laboratorio de Biotecnología de la Reproducción en EEA Mercedes							
				81	51	Instalación Equipos de Bioseguridad y Corrales Laterales en el Laboratorio de Biotecnología de la Reproducción en EEA Mercedes	0	61.200.000	0	0	0,00	100,00	0,00
				83		Construcción Red Externa e Interna de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria Paraná. Provincia de Entre Ríos							
					51	Construcción Red Externa e Interna de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria Paraná. Provincia de Entre Ríos							
				83	51	Construcción Red Externa e Interna de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria Paraná. Provincia de Entre Ríos	0	22.500.000	56.351.898	0	0,00	100,00	0,00
				85		Construcción Agencia de Extensión Rural Centenario, Provincia Neuquén							
					51	Construcción Agencia de Extensión Rural Centenario, Provincia Neuquén							
				85	51	Construcción Agencia de Extensión Rural Centenario, Provincia Neuquén	0	4.250.000	14.809.600	0	0,00	25,00	0,00
				86		Construcción Agencia de Extensión Rural Rosario de Lerma, Provincia de Salta							
					51	Construcción Agencia de Extensión Rural Rosario de Lerma, Provincia de Salta							
				86	51	Construcción Agencia de Extensión Rural Rosario de Lerma, Provincia de Salta	0	4.800.000	6.835.200	0	0,00	25,00	0,00
				87		Construcción y Readecuación del Núcleo Genético Avícola en la Estación Experimental Agropecuaria - Pergamino, Pcia. Buenos Aires							
					51	Construcción y Readecuación del Núcleo Genético Avícola en la Estación Experimental Agropecuaria - Pergamino, Pcia. Buenos Aires							
				87	51	Construcción y Readecuación del Núcleo Genético Avícola en la Estación Experimental Agropecuaria - Pergamino, Pcia. Buenos Aires	0	136.006.962	0	0	0,00	35,00	0,00
				88		Reparación del Edificio Central y Laboratorio Apícola en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá, Provincia de Tucumán							
					51	Reparación del Edificio Central y Laboratorio Apícola en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá, Provincia de Tucumán							
				88	51	Reparación del Edificio Central y Laboratorio Apícola en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá, Provincia de Tucumán		0	5.414.256	0	79,00	s/i	0,00
				89		Construcción Agencia de Extensión Rural Maipú, Provincia de Mendoza							
					51	Construcción Agencia de Extensión Rural Maipú, Provincia de Mendoza							
				89	51	Construcción Agencia de Extensión Rural Maipú, Provincia de Mendoza		0	24.832.282	0	s/i	s/i	0,00
				98		Construcción Red Cloacal y Planta de Tratamiento en la EEA Ingeniero Covas, Anguil, Provincia de La Pampa							
					51	Construcción Red Cloacal y Planta de Tratamiento en la EEA Ingeniero Covas, Anguil, Provincia de La Pampa							
				98	51	Construcción Red Cloacal y Planta de Tratamiento en la EEA Ingeniero Covas, Anguil, Provincia de La Pampa	0	14.850.000	28.085.126	0	0,00	90,00	0,00
607						Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero							
	16					Investigación y Desarrollo Pesquero							
		0				Investigación y Desarrollo Pesquero							
			6			Construcción de un Buque de Investigación "Ice Class" (BID N° 5660/OC-AR)							
					51	Construcción de un Buque de Investigación "Ice Class" (BID N° 5660/OC-AR)							
607	16	0	6		51	Construcción de un Buque de Investigación "Ice Class" (BID N° 5660/OC-AR)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,01	0,00
			7			Ampliación Sede Central del INIDEP (BID N° 5660/OC-AR)							
					51	Ampliación Sede Central del INIDEP (BID N° 5660/OC-AR)							
			7		51	Ampliación Sede Central del INIDEP (BID N° 5660/OC-AR)	0	152.457.143	152.457.143	0	0,00	38,79	0,00
			9			Construcción de Estructuras Modulares y Laboratorios (BID N° 5660/OC-AR)							
					51	Construcción de Estructura Modular y Laboratorios en Puerto Madryn, Chubut (BID N° 5660/OC-AR)							
			9		51	Construcción de Estructura Modular y Laboratorios en Puerto Madryn, Chubut (BID N° 5660/OC-AR)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	2,13	0,00
					52	Construcción de Estructura Modular y Laboratorios en San Antonio Oeste, Río Negro (BID N° 5660/OC-AR)							
					52	Construcción de Estructura Modular y Laboratorios en San Antonio Oeste, Río Negro (BID N° 5660/OC-AR)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	2,13	0,00
					54	Construcción de Estructura Modular y Laboratorios en Ushuaia, Tierra del Fuego (BID N° 5660/OC-AR)							
					54	Construcción de Estructura Modular y Laboratorios en Ushuaia, Tierra del Fuego (BID N° 5660/OC-AR)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	2,13	0,00
609						Instituto Nacional de Vitivinicultura							
	16					Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola							
		0				Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola							
			18			Mantenimiento y Remodelación Edilicio del Instituto Nacional de Vitivinicultura							
					51	Mantenimiento y Remodelación Edilicio del Instituto Nacional de Vitivinicultura							
609	16	0	18		51	Mantenimiento y Remodelación Edilicio del Instituto Nacional de Vitivinicultura	17.140.830	10.000.000	1	0	83,20	2,19	0,00

				19		Construcción Delegación Valle de Uco – Provincia de Mendoza							
					51	Construcción Delegación Valle de Uco – Provincia de Mendoza							
				19	51	Construcción Delegación Valle de Uco – Provincia de Mendoza	36.760.200				10,00	s/i	s/i
	623					Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria							
		1				Actividades Centrales							
			0			Actividades Centrales							
				1		Fortalecimiento de Capacidades para el Manejo Sostenible de los Recursos Naturales (BID s/n°)							
					51	Construcción Centro de Muestreo Pretratamiento (BID S/N)							
	623	1	0	1	51	Construcción Centro de Muestreo Pretratamiento (BID S/N)	0	6.400.000	6.400.000	0	0,00	100,00	0,00
				2		Fortalecimiento y Mejoramiento de la Infraestructura y Capacidades Institucionales Territoriales (BID S/N)							
					52	Construcción Oficina Local San Pedro (BID S/N)							
				2	52	Construcción Oficina Local San Pedro (BID S/N)	0	16.000.000	16.000.000	0	0,00	24,46	0,00
					53	Remodelación Oficina Local Puerto Madryn (BID S/N)							
					53	Remodelación Oficina Local Puerto Madryn (BID S/N)	0	9.600.000	9.600.000	0	0,00	26,52	0,00
					54	Construcción Laboratorio Regional Candelaria (BID S/N)							
					54	Construcción Laboratorio Regional Candelaria (BID S/N)	0	26.784.000	26.784.000	0	0,00	26,52	0,00
					55	Remodelación Laboratorio Regional Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires (BID S/N)							
					55	Remodelación Laboratorio Regional Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires (BID S/N)	0	13.896.000	13.896.000	0	0,00	45,71	0,00
					56	Ampliación Laboratorio Vegetal - Provincia de Buenos Aires (BID S/N)							
					56	Ampliación Laboratorio Vegetal - Provincia de Buenos Aires (BID S/N)	0	400.000.000	400.000.000	0	0,00	37,04	0,00
	624					Servicio Geológico Minero Argentino							
		16				Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera							
			0			Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera							
				8		Construcción Laboratorio de Geoquímica Isotópica y Geocronología - San Martín - Provincia de Buenos Aires							
					51	Construcción Laboratorio de Geoquímica Isotópica y Geocronología - San Martín - Provincia de Buenos Aires							
	624	16	0	8	51	Construcción Laboratorio de Geoquímica Isotópica y Geocronología - San Martín - Provincia de Buenos Aires	182.798.375	84.156.490	84.156.490	56.361.803	44,75	15,00	0,00
				11		Fortalecimiento de las Capacidades Analíticas para la Caracterización de Materias Primas Minerales, Materiales Derivados y Resid							
					51	Fortalecimiento de las Capacidades Analíticas para la Caracterización de Materias Primas Minerales, Materiales Derivados y Resid							
				11	51	Fortalecimiento de las Capacidades Analíticas para la Caracterización de Materias Primas Minerales, Materiales Derivados y Resid	34.499.999	3.900.000	3.900.000	0	28,84	3,75	0,00
		19				Producción de Información Geológica de Base							
			0			Producción de Información Geológica de Base							
				2		Construcción Observatorio Nacional Andino de Monitoreo y Riesgo Volcánico							
					51	Construcción Observatorio Nacional Andino de Monitoreo y Riesgo Volcánico							
		19	0	2	51	Construcción Observatorio Nacional Andino de Monitoreo y Riesgo Volcánico	136.639.339	57.255.231	57.255.231	4.806.295	25,13	6,40	3,20
				3		Remodelación Repositorio Geológico							
					51	Remodelación Repositorio Geológico							
				3	51	Remodelación Repositorio Geológico	74.242.021	26.107.739	26.107.739	14.074.585	47,26	16,21	6,21
				10		Puesta en Valor, Remodelación y Equipamiento de Facilidades para la Implementación y Relanzamiento del Museo Minero							
					51	Puesta en Valor, Remodelación y Equipamiento de Facilidades para la Implementación y Relanzamiento del Museo Minero							
				10	51	Puesta en Valor, Remodelación y Equipamiento de Facilidades para la Implementación y Relanzamiento del Museo Minero	0	55.800.000	55.800.000	0	0,00	10,00	0,00
53						Ministerio de Turismo y Deportes							
	322					Ministerio de Turismo y Deportes							
		22				Inversiones con Financiamiento Internacional							
			5			Infraestructura para el Desarrollo del Turismo Natural (BID 5521/OC-AR)							
				7		Refuncionalización del camping Campo Quijano (Infraestructura de acceso, áreas de recreo, núcleo higiénico) - Provincia de Salta							
					51	Refuncionalización del camping Campo Quijano (Infraestructura de acceso, áreas de recreo, núcleo higiénico) - Provincia de Salta							
53	322	22	5	7	51	Refuncionalización del camping Campo Quijano (Infraestructura de acceso, áreas de recreo, núcleo higiénico) - Provincia de Salta	0	52.711.769	52.711.769	0	0,00	91,80	0,00
				8		Refuncionalización del camping Chicoana (Infraestructura de acceso, áreas de recreo, núcleo higiénico) - Provincia de Salta (BID							
					51	Refuncionalización del camping Chicoana (Infraestructura de acceso, áreas de recreo, núcleo higiénico) - Provincia de Salta (BID							
				8	51	Refuncionalización del camping Chicoana (Infraestructura de acceso, áreas de recreo, núcleo higiénico) - Provincia de Salta (BID	0	63.310.207	63.310.207	0	0,00	100,00	0,00
				18		Construcción de circuito para cicloturismo, cartelería indicativa e interpretativa y refugios de descanso. Maimará, Tilcara y zo							
					51	Construcción de circuito para cicloturismo, cartelería indicativa e interpretativa y refugios de descanso. Maimará, Tilcara y z							
				18	51	Construcción de circuito para cicloturismo, cartelería indicativa e interpretativa y refugios de descanso. Maimará, Tilcara y z	0	208.975.901	208.975.901	0	0,00	100,00	0,00
				26		Construcción Puente Saltos del Moconá. El Soberbio. Provincia de Misiones (BID 5521/OC-AR)							
					51	Construcción Puente Saltos del Moconá. El Soberbio. Provincia de Misiones (BID 5521/OC-AR)							
				26	51	Construcción Puente Saltos del Moconá. El Soberbio. Provincia de Misiones (BID 5521/OC-AR)	0	132.115.475	135.846.457	0	0,00	37,96	0,00
				27		Construcción Centro Operativo y de Servicios del Corredor de Alta Montaña -Provincia de Mendoza (BID 5521/OC-AR)							
					51	Construcción Centro Operativo y de Servicios del Corredor de Alta Montaña -Provincia de Mendoza (BID 5521/OC-AR)							
				27	51	Construcción Centro Operativo y de Servicios del Corredor de Alta Montaña -Provincia de Mendoza (BID 5521/OC-AR)	0	553.730.982	0	0	0,00	0,00	0,00
			6			Infraestructura para el Desarrollo del Turismo Social (FONPLATA ARG 57/2021)							
				1		Puesta en valor del hotel Nº 3 de la Unidad Turística Chapadmalal - Buenos Aires (FONPLATA ARG 57/21)							
					51	Puesta en valor del hotel Nº 3 de la Unidad Turística Chapadmalal - Buenos Aires (FONPLATA ARG 57/21)							
			6	1	51	Puesta en valor del hotel Nº 3 de la Unidad Turística Chapadmalal - Buenos Aires (FONPLATA ARG 57/21)	0	202.887.939	202.887.939	0	0,00	10,85	0,00
				2		Puesta en valor del hotel Nº 5 de la Unidad Turística Embalse - Córdoba (FONPLATA ARG 57/21)							
					51	Puesta en valor del hotel Nº 5 de la Unidad Turística Embalse - Córdoba (FONPLATA ARG 57/21)							
				2	51	Puesta en valor del hotel Nº 5 de la Unidad Turística Embalse - Córdoba (FONPLATA ARG 57/21)	0	211.021.937	211.021.937	0	0,00	10,35	0,00
		28				Programa Federal de Infraestructura Deportiva							
			1			Infraestructura para el Desarrollo del Deporte							

				1		Construcción Centro Urbano de Desarrollo Deportivo - Villa la Carbonilla -Ciudad Autónoma de Buenos Aires (FONPLATA ARG 58/21)							
					51	Construcción Centro Urbano de Desarrollo Deportivo - Villa la Carbonilla -Ciudad Autónoma de Buenos Aires (FONPLATA ARG 58/21)							
		28	1	1	51	Construcción Centro Urbano de Desarrollo Deportivo - Villa la Carbonilla -Ciudad Autónoma de Buenos Aires (FONPLATA ARG 58/21)	0	14.008.063	0	0	0,00	3,50	0,00
				2		Construcción Centro de Entrenamiento en Altura - Tafí del Valle, Provincia de Tucumán (FONPLATA ARG 58/21)							
					51	Construcción Centro de Entrenamiento en Altura - Tafí del Valle, Provincia de Tucumán (FONPLATA ARG 58/21)							
				2	51	Construcción Centro de Entrenamiento en Altura - Tafí del Valle, Provincia de Tucumán (FONPLATA ARG 58/21)	0	23.876.548	23.876.548	0	0,00	17,74	0,00
				3		Construcción de Pabellón Multipropósito - Pocito - Provincia de San Juan (FONPLATA ARG 58/21)							
					51	Construcción de Pabellón Multipropósito - Pocito - Provincia de San Juan (FONPLATA ARG 58/21)							
				3	51	Construcción de Pabellón Multipropósito - Pocito - Provincia de San Juan (FONPLATA ARG 58/21)	0	24.194.068	24.194.068	0	0,00	15,19	0,00
				5		Ampliación Gimnasio Polideportivo en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) - Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG 58/21)							
					51	Ampliación Gimnasio Polideportivo en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) - Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG 58/21)							
				5	51	Ampliación Gimnasio Polideportivo en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) - Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG 58/21)	0	8.927.393	0	0	0,00	2,50	0,00
				6		Construcción Polideportivo - Caleta Olivia - Provincia de Santa Cruz (FONPLATA ARG 58/21)							
					51	Construcción Polideportivo - Caleta Olivia - Provincia de Santa Cruz (FONPLATA ARG 58/21)							
				6	51	Construcción Polideportivo - Caleta Olivia - Provincia de Santa Cruz (FONPLATA ARG 58/21)	0	38.603.734	38.603.734	0	0,00	20,81	0,00
				7		Refuncionalización y Puesta en Valor del Centro Nacional de Desarrollo Deportivo - Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires							
					51	Refuncionalización y Puesta en Valor del Centro Nacional de Desarrollo Deportivo - Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires							
				7	51	Refuncionalización y Puesta en Valor del Centro Nacional de Desarrollo Deportivo - Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires	0	25.978.984	0	0	0,00	3,50	0,00
				8		Ampliación y Puesta en Valor del Centro Provincial de Alto Rendimiento, Dormis - Posadas, Provincia de Misiones (FONPLATA ARG 58							
					51	Ampliación y Puesta en Valor del Centro Provincial de Alto Rendimiento, Dormis - Posadas, Provincia de Misiones (FONPLATA ARG 58							
				8	51	Ampliación y Puesta en Valor del Centro Provincial de Alto Rendimiento, Dormis - Posadas, Provincia de Misiones (FONPLATA ARG 58	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	39,36	0,00
57						Ministerio de Transporte							
	327					Ministerio de Transporte							
		1				Actividades Centrales							
			0			Actividades Centrales							
				2		Refuncionalización Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Otras Dependencias de la SSPVNYMM							
					51	Refuncionalización Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Otras Dependencias de la SSPVNYMM							
57	327	1	0	2	51	Refuncionalización Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Otras Dependencias de la SSPVNYMM	0	35.000.000	35.000.000	0	0,00	s/i	0,00
		67				Ejecución de Planes, Programas y Proyectos para el Mejoramiento del Transporte							
			1			Infraestructura de Transporte							
				4		Renovación Integral del Ramal M FFCC Belgrano Sur - Tramo Tapiales - Marinos del Crucero General Belgrano (CAF 11175)							
					51	Renovación Integral del Ramal M FFCC Belgrano Sur - Tramo Tapiales - Marinos del Crucero General Belgrano (CAF 11175)							
		67	1	4	51	Renovación Integral del Ramal M FFCC Belgrano Sur - Tramo Tapiales - Marinos del Crucero General Belgrano (CAF 11175)	4.940.014.657	8.026.231.033	8.026.231.033	2.058.283.039	21,63	48,31	8,55
				16		Mejora Integral del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata (BID N°2982/OC-AR - BID N°5320/OC-AR)							
					53	Señalamiento y Telecomunicaciones (BID N°2982/OC-AR - BID N°5320/OC-AR)							
				16	53	Señalamiento y Telecomunicaciones (BID N°2982/OC-AR - BID N°5320/OC-AR)	8.229.741.276	2.168.403.605	2.201.503.605	1.065.280.730	61,53	14,42	1,72
					54	Adecuación de Estaciones y Material Rodante (BID N°2982/OC-AR - BID N°5320/OC-AR)							
					54	Adecuación de Estaciones y Material Rodante (BID N°2982/OC-AR - BID N°5320/OC-AR)	1.122.375.796	294.724.927	294.724.927	3.763.599	93,15	3,43	0,00
					57	Renovación, Mejoramiento de Vías y Aparatos de Vías (BID N°2982/OC-AR - BID N°5320/OC-AR)							
					57	Renovación, Mejoramiento de Vías y Aparatos de Vías (BID N°2982/OC-AR - BID N°5320/OC-AR)	2.292.883.595	3.289.980.815	3.256.880.815	110.397.396	25,55	33,33	0,30
					58	Cercos Perimetrales (BID N° 2982/OC-AR)							
					58	Cercos Perimetrales (BID N° 2982/OC-AR)	0	77.976.360	77.976.360	0	0,00	0,00	s/i
					59	Mejora de Entornos de Estaciones en la Traza del FFCC Roca							
					59	Mejora de Entornos de Estaciones en la Traza del FFCC Roca	0	63.292.500	63.292.500	0	0,00	0,00	s/i
				20		Puesta en Valor Ferrocarril San Martín (BID N°4265/OC-AR)							
					51	Puesta en Valor Ferrocarril San Martín (BID N°4265/OC-AR)							
				20	51	Puesta en Valor Ferrocarril San Martín (BID N°4265/OC-AR)	0	4.601.984.263	4.601.984.263	0	0,00	0,00	s/i
				21		Programa de Conectividad Urbana - Cruces a Distinto Nivel en el Área Metropolitana de Buenos Aires (CAF S/N)							
					51	Programa de Conectividad Urbana - Cruces a Distinto Nivel en el Área Metropolitana de Buenos Aires (CAF S/N)							
				21	51	Programa de Conectividad Urbana - Cruces a Distinto Nivel en el Área Metropolitana de Buenos Aires (CAF S/N)	0	1.717.837.065	1.717.837.065	0	0,00	0,00	s/i
				37		Elevación de Viaducto, Prolongación de Tendido Ferroviario y Construcción Nueva Estación Terminal Constitución - Belgrano Sur (C							
					51	Elevación de Viaducto, Prolongación de Tendido Ferroviario y Construcción Nueva Estación Terminal Constitución - Belgrano Sur (C							
				37	51	Elevación de Viaducto, Prolongación de Tendido Ferroviario y Construcción Nueva Estación Terminal Constitución - Belgrano Sur (C	4.267.112.613	4.865.004.357	4.865.004.357	850.043.942	45,68	38,01	2,35
			2			Infraestructura de Ferroviaria de Cargas							
				26		Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)							
					51	Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)							
			2	26	51	Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	28.553.335.282	23.156.370.688	23.156.370.688	7.890.156.979	67,44	9,53	5,46
			3			Infraestructura de Transporte Aéreo							
				1		Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aeropuerto Internacio							
					51	Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aeropuerto Internacio							
			3	1	51	Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aeropuerto Internacio	752.962.738	901.668.514	901.668.514	39.124.842	70,15	17,00	0,09
		91				Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo							
			0			Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo							
				2		Ampliación Puerto Caleta Paula - Provincia de Santa Cruz							
					51	Ampliación Puerto Caleta Paula - Provincia de Santa Cruz							
		91	0	2	51	Ampliación Puerto Caleta Paula - Provincia de Santa Cruz	252.021.187	1.360.630	1.360.630	0	100,00	s/i	0,00
				3		Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto de Concepción Uruguay - Provincia de Entre Ríos							

						51	Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto de Concepción Uruguay - Provincia de Entre Ríos						
				3	51		Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto de Concepción Uruguay - Provincia de Entre Ríos	11.496.526	2.307.094	2.307.094	0	100,00	s/i	0,00
				5			Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Almirante Storni - Puerto Madryn - Provincia de Chubut						
					51		Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Almirante Storni - Puerto Madryn - Provincia de Chubut						
				5	51		Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Almirante Storni - Puerto Madryn - Provincia de Chubut	26.550.108	1.133.449	1.133.449	0	100,00	s/i	0,00
				7			Puerto Comodoro Rivadavia						
					51		Puerto Comodoro Rivadavia						
				7	51		Puerto Comodoro Rivadavia	78.544.960	21.559.662	21.559.662	0	100,00	s/i	0,00
				22			Reparación Parque España - Provincia de Santa Fe						
					51		Reparación Parque España - Provincia de Santa Fe						
				22	51		Reparación Parque España - Provincia de Santa Fe	71.167.314	1.724.773	1.724.773	0	100,00	s/i	0,00
				34			Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II - Provincia de Chubut						
					51		Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II - Provincia de Chubut						
				34	51		Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II - Provincia de Chubut	327.631.347	17.247.729	17.247.729	0	100,00	s/i	0,00
				35			Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut						
					51		Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut						
				35	51		Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut	515.133.594	21.559.662	21.559.662	0	100,00	s/i	0,00
				82			Definición Traza de Apertura de Zona Beta del Canal Punta Indio						
					51		Definición Traza de Apertura de Zona Beta del Canal Punta Indio						
				82	51		Definición Traza de Apertura de Zona Beta del Canal Punta Indio	0	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0,00	11,32	0,00
			1				Infraestructura de transporte fluvial y marítimo						
				17			Reparación de los Frentes del Atraque en la Isla Demarchi y Sistemas de Conexiones - Delegación Río de la Plata						
					51		Reparación de los Frentes del Atraque en la Isla Demarchi y Sistemas de Conexiones - Delegación Río de la Plata						
			1	17	51		Reparación de los Frentes del Atraque en la Isla Demarchi y Sistemas de Conexiones - Delegación Río de la Plata	0	161.699.897	161.699.897	0	0,00	0,00	0,00
				18			Reparación de Infraestructura en Delegación Rosario de la Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables						
					51		Reparación de Infraestructura en Delegación Rosario de la Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables						
				18	51		Reparación de Infraestructura en Delegación Rosario de la Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables	0	121.574.295	121.574.295	0	0,00	0,00	0,00
				19			Reparación de Infraestructura en Delegación Paraná de la Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables						
					51		Reparación de Infraestructura en Delegación Paraná de la Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables						
				19	51		Reparación de Infraestructura en Delegación Paraná de la Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables	0	121.574.295	121.574.295	0	0,00	0,00	0,00
				20			Reparación de Infraestructura en Delegación Corrientes de la Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables						
					51		Reparación de Infraestructura en Delegación Corrientes de la Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables						
				20	51		Reparación de Infraestructura en Delegación Corrientes de la Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables	0	121.574.295	121.574.295	0	0,00	0,00	0,00
				21			Reparación de Infraestructura en Delegación Concepción del Uruguay						
					51		Reparación de Infraestructura en Delegación Concepción del Uruguay						
				21	51		Reparación de Infraestructura en Delegación Concepción del Uruguay	0	221.888.269	221.888.269	0	0,00	0,00	0,00
	669						Administración Nacional de Aviación Civil						
		16					Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil						
			0				Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil						
				30			Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio en el Aeropuerto Posadas, Prov. de Misiones						
					51		Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio en el Aeropuerto Posadas, Prov. de Misiones						
	669	16	0	30	51		Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio en el Aeropuerto Posadas, Prov. de Misiones	0	115.080.001	115.080.001	0	0,00	100,00	0,00
64							Ministerio de Obras Públicas						
	364						Ministerio de Obras Públicas						
		44					Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo						
			0				Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo						
				6			Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús (BIRF N°7706-AC)						
					51		Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús (BIRF N°7706-AC)						
64	364	44	0	6	51		Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús (BIRF N°7706-AC)	5.061.616.123	1.105.880.512	1.105.880.512	174.223.957	94,70	5,30	0,67
				10			Construcción de dos puentes sobre Arroyo Sarandí, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires						
					51		Construcción de dos puentes sobre Arroyo Sarandí, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires						
				10	51		Construcción de dos puentes sobre Arroyo Sarandí, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires	0	889.497.151	889.497.151	0	0,00	43,90	0,00
		66					Prevención Sísmica						
			0				Prevención Sísmica						
				4			Ampliación de las Redes de Instrumental Sísmico - Etapa 4						
					51		Ampliación de las Redes de Instrumental Sísmico - Etapa 4						
		66	0	4	51		Ampliación de las Redes de Instrumental Sísmico - Etapa 4	11.460.067	26.550.000	26.550.000	620.621	66,58	33,42	5,00
		68					Fortalecimiento de la Infraestructura para el Transporte y la Movilidad Sostenible						
			1				Infraestructura de Transporte						
				24			Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - AMBA						
					51		Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - VAP II						
		68	1	24	51		Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - VAP II	69.931.868	0	24.067.340	9.980.612	100,00	s/i	0,00
				26			Programa MAS, AMBA - Etapa IV - Construcción y Rehabilitación de Corredores Urbanos en la Región Metropolitana de Buenos Aires						
					51		Programa MAS, AMBA - Etapa IV - Constr y Rehab Corredores Urbanos - Loc. de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre - Z1						
				26	51		Programa MAS, AMBA - Etapa IV - Constr y Rehab Corredores Urbanos - Loc. de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre - Z1	0	512.784.484	512.784.484	0	0,00	75,00	0,00
					52		Prog MAS, AMBA - Etapa IV - Constr y Rehab Corredores Urb. - S Martín, 3 de Febrero, S. Miguel, Malv Argentinas, JC. Paz - Z2						
					52		Prog MAS, AMBA - Etapa IV - Constr y Rehab Corredores Urb. - S Martín, 3 de Febrero, S. Miguel, Malv Argentinas, JC. Paz - Z2	0	1.220.822.433	1.220.822.433	0	0,00	75,00	0,00
					53		Programa MAS, AMBA - Etapa IV - Constr y Rehab Corredores Urbanos - Loc. Morón, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, Moreno - Z3						

			53	Programa MAS, AMBA - Etapa IV - Constr y Rehab Corredores Urbanos - Loc. Morón, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, Moreno - Z3	0	1.426.275.379	1.426.275.379	0	0,00	75,00	0,00
			54	Programa MAS, AMBA - Etapa IV - Constr y Rehab Corredores Urbanos - Localidad de La Matanza - Z4							
			54	Programa MAS, AMBA - Etapa IV - Constr y Rehab Corredores Urbanos - Localidad de La Matanza - Z4	0	1.436.104.355	0	0	0,00	75,00	0,00
			55	Programa MAS, AMBA - Etapa IV - Constr y Rehab Corredores Urbanos - Loc. L. de Zamora, Esteban Echeverría, Ezeiza, Alm. Brown Z5							
			55	Programa MAS, AMBA - Etapa IV - Constr y Rehab Corredores Urbanos - Loc. L. de Zamora, Esteban Echeverría, Ezeiza, Alm. Brown Z5	0	1.463.490.680	0	0	0,00	75,00	0,00
			56	Programa MAS, AMBA - Etapa IV - Constr y Rehab Corredores Urbanos - Loc. Avellaneda, Lanús, Quilmes, Berazategui, F Varela Z6							
			56	Programa MAS, AMBA - Etapa IV - Constr y Rehab Corredores Urbanos - Loc. Avellaneda, Lanús, Quilmes, Berazategui, F Varela Z6	0	1.464.522.670	364.117.705	0	0,00	75,00	0,00
		42		Construcción y Rehabilitación de Corredores Urbanos en la Región Metropolitana de Buenos Aires - Programa MAS - Etapa II							
			51	Construcción y Rehabilitación de Corredores Urbanos en la Región Metropolitana de Buenos Aires - Programa MAS - Etapa II							
		42	51	Construcción y Rehabilitación de Corredores Urbanos en la Región Metropolitana de Buenos Aires - Programa MAS - Etapa II	12.830.790.092	4.993.737.464	8.993.737.464	5.882.333.842	66,61	33,39	19,95
		63		Construcción y Rehabilitación de Corredores Urbanos en la Región Metropolitana de Buenos Aires (Programa MAS, Etapa III)							
			51	Construcción y Rehabilitación de Corredores Urbanos en la Región Metropolitana de Buenos Aires - Zona 1 (MAS, Etapa III)							
		63	51	Construcción y Rehabilitación de Corredores Urbanos en la Región Metropolitana de Buenos Aires - Zona 1 (MAS, Etapa III)	460.023.866	2.201.347.532	2.201.347.532	50.326.228	0,00	100,00	8,56
			52	Construcción y Rehabilitación de Corredores Urbanos en la Región Metropolitana de Buenos Aires - Zona 2 (MAS, Etapa III)							
			52	Construcción y Rehabilitación de Corredores Urbanos en la Región Metropolitana de Buenos Aires - Zona 2 (MAS, Etapa III)	1.496.899.559	10.240.904.382	10.240.904.382	464.309.480	0,00	100,00	16,75
			53	Construcción y Rehabilitación de Corredores Urbanos en la Región Metropolitana de Buenos Aires - Zona 3 (MAS, Etapa III)							
			53	Construcción y Rehabilitación de Corredores Urbanos en la Región Metropolitana de Buenos Aires - Zona 3 (MAS, Etapa III)	1.974.475.694	6.122.899.352	6.122.899.352	0	0,00	100,00	6,42
			54	Construcción y Rehabilitación de Corredores Urbanos en la Región Metropolitana de Buenos Aires - Zona 4 (MAS, Etapa III)							
			54	Construcción y Rehabilitación de Corredores Urbanos en la Región Metropolitana de Buenos Aires - Zona 4 (MAS, Etapa III)	1.820.726.890	6.165.094.452	6.165.094.452	137.593.409	0,00	100,00	2,46
			55	Construcción y Rehabilitación de Corredores Urbanos en la Región Metropolitana de Buenos Aires - Zona 5 (MAS, Etapa III)							
			55	Construcción y Rehabilitación de Corredores Urbanos en la Región Metropolitana de Buenos Aires - Zona 5 (MAS, Etapa III)	1.934.923.795	6.282.662.011	6.258.594.671	0	0,00	100,00	2,63
			56	Construcción y Rehabilitación de Corredores Urbanos en la Región Metropolitana de Buenos Aires - Zona 6 (MAS, Etapa III)							
			56	Construcción y Rehabilitación de Corredores Urbanos en la Región Metropolitana de Buenos Aires - Zona 6 (MAS, Etapa III)	1.420.449.953	6.287.092.270	6.287.092.270	10.612.943	0,00	100,00	12,88
74				Fortalecimiento de la Infraestructura Social, del Cuidado y Sanitaria							
	2			Desarrollo de Infraestructura del Cuidado y Sanitaria							
		61		Puesta en Valor de los Sanitarios del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas en Morón, Buenos Aires							
			51	Puesta en Valor de los Sanitarios del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas en Morón, Buenos Aires							
74	2	61	51	Puesta en Valor de los Sanitarios del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas en Morón, Buenos Aires	37.257.765	249.860.147	249.860.147	0	0,00	50,00	1,00
		62		Impermeabilización y Tratamiento de Fachadas del Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan - CABA							
			51	Impermeabilización y Tratamiento de Fachadas del Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan - CABA							
		62	51	Impermeabilización y Tratamiento de Fachadas del Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan - CABA	0	90.000.000	90.000.000	28.469.127	0,00	55,00	0,00
		63		Construcción Nodo de Cuidados en Red - Berazategui (Centro de imágenes)							
			51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - Berazategui (Centro de imágenes)							
		63	51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - Berazategui (Centro de imágenes)	0	0			0,00	s/i	s/i
		64		Construcción Nodo de Cuidados en Red - Berazategui (Hospital Evita Pueblo)							
			51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - Berazategui (Hospital Evita Pueblo)							
		64	51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - Berazategui (Hospital Evita Pueblo)	0	0			0,00	s/i	s/i
		65		Construcción Nodo Cuidados en Red - Tandil							
			51	Construcción Nodo Cuidados en Red - Tandil							
		65	51	Construcción Nodo Cuidados en Red - Tandil	0	0			0,00	s/i	s/i
		66		Construcción Nodos Cuidados en Red - Moreno							
			51	Construcción Nodos Cuidados en Red - Moreno							
		66	51	Construcción Nodos Cuidados en Red - Moreno	0	0			0,00	s/i	s/i
		67		Construcción Nodo Cuidados en Red - Merlo							
			51	Construcción Nodo Cuidados en Red - Merlo							
		67	51	Construcción Nodo Cuidados en Red - Merlo	0	0			0,00	s/i	s/i
		68		Construcción Nodo Cuidados en Red Navarro							
			51	Construcción Nodo Cuidados en Red Navarro							
		68	51	Construcción Nodo Cuidados en Red Navarro	0	0			0,00	s/i	s/i
		69		Construcción Nodo de Cuidados en Red - La Plata							
			51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - La Plata							
		69	51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - La Plata	0	0			0,00	s/i	s/i
		70		Construcción Nodo de Cuidados en Red - Trelew (Chubut)							
			51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - Trelew (Chubut)							
		70	51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - Trelew (Chubut)	0	0			0,00	s/i	s/i
		71		Construcción Nodo de Cuidados en Red - Ushuaia (Tierra del Fuego)							
			51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - Ushuaia (Tierra del Fuego)							
		71	51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - Ushuaia (Tierra del Fuego)	0	0			0,00	s/i	s/i
		72		Construcción Nodo de Cuidados en Red - Villa Mercedes (San Luis)							
			51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - Villa Mercedes (San Luis)							
		72	51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - Villa Mercedes (San Luis)	0	0			0,00	s/i	s/i
		73		Construcción Nodo de Cuidados en Red – Ayres del Alto (Jujuy)							
			51	Construcción Nodo de Cuidados en Red – Ayres del Alto (Jujuy)							
		73	51	Construcción Nodo de Cuidados en Red – Ayres del Alto (Jujuy)	0	0			0,00	s/i	s/i
		74		Construcción Nodo de Cuidados en Red - Rosario (Santa Fe)							
			51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - Rosario (Santa Fe)							
		74	51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - Rosario (Santa Fe)	0	0			0,00	s/i	s/i
		75		Construcción Nodo de Cuidados en Red - Escobar							

			51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - Escobar							
		75	51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - Escobar	0	0			0,00	s/i	s/i
		76		Construcción Nodo de Cuidados en Red - Plaza Huincul (Neuquén)							
			51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - Plaza Huincul (Neuquén)							
		76	51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - Plaza Huincul (Neuquén)	0	0			0,00	s/i	s/i
		77		Construcción Nodo de Cuidados en Red - Cipolletti (Río Negro)							
			51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - Cipolletti (Río Negro)							
		77	51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - Cipolletti (Río Negro)	0	0			0,00	s/i	s/i
		78		Construcción Nodo de Cuidados en Red - Río Gallegos (Santa Cruz)							
			51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - Río Gallegos (Santa Cruz)							
		78	51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - Río Gallegos (Santa Cruz)	0	0			0,00	s/i	s/i
		79		Construcción Nodo de Cuidados en Red - La Puerta (Salta)							
			51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - La Puerta (Salta)							
		79	51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - La Puerta (Salta)	0	0			0,00	s/i	s/i
		80		Construcción Nodo de Cuidados en Red - San Pedro de Colalao (Tucumán)							
			51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - San Pedro de Colalao (Tucumán)							
		80	51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - San Pedro de Colalao (Tucumán)	0	0			0,00	s/i	s/i
		81		Construcción Nodo de Cuidados en Red – Santa Fe (Santa Fe)							
			51	Construcción Nodo de Cuidados en Red – Santa Fe (Santa Fe)							
		81	51	Construcción Nodo de Cuidados en Red – Santa Fe (Santa Fe)	0	0			0,00	s/i	s/i
76				Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica							
	1			Apoyo para la Construcción de Aprovechamientos Multipropósitos							
		3		Construcción Presa Nacimiento Río Senguer - Provincia de Chubut							
			51	Construcción Presa Nacimiento Río Senguer - Provincia de Chubut							
76	1	3	51	Construcción Presa Nacimiento Río Senguer - Provincia de Chubut	0	302.807.658	302.807.658	0	0,00	34,20	0,00
		4		Construcción de Presa Ampajango - Provincia de Catamarca							
			51	Construcción de Presa Ampajango - Provincia de Catamarca							
		4	51	Construcción de Presa Ampajango - Provincia de Catamarca	0	172.343.111	172.343.111	0	0,00	0,15	0,00
		5		Construcción Presa Rio Hondo - Provincia de Catamarca							
			51	Construcción Presa Rio Hondo - Provincia de Catamarca							
		5	51	Construcción Presa Rio Hondo - Provincia de Catamarca	0	120.301.862	120.301.862	0	0,00	0,00	0,00
		6		Construcción Dique Las Felechas - Guandacol Dpto. Felipe Varela - Provincia de La Rioja							
			51	Construcción Dique Las Felechas - Guandacol Dpto. Felipe Varela - Provincia de La Rioja							
		6	51	Construcción Dique Las Felechas - Guandacol Dpto. Felipe Varela - Provincia de La Rioja	0	732.666.366	0	0	0,00	0,00	0,00
		7		Construcción de RepresasMultipropósito - Dpto Gral. San Martín - Provincia de La Rioja							
			51	Construcción de RepresasMultipropósito - Dpto Gral. San Martín - Provincia de La Rioja							
		7	51	Construcción de RepresasMultipropósito - Dpto Gral. San Martín - Provincia de La Rioja	0	407.810.496	0	0	0,00	0,00	0,00
		8		Construcción Presa "El Totoral" Sierras de Chepes - Provincia de La Rioja							
			51	Construcción Presa "El Totoral" Sierras de Chepes - Provincia de La Rioja							
		8	51	Construcción Presa "El Totoral" Sierras de Chepes - Provincia de La Rioja	0	5.305.599	0	0	0,00	0,00	0,00
		9		Construcción Presa La Calera - Sierras de Chepes - Provincia de La Rioja							
			51	Construcción Presa La Calera - Sierras de Chepes - Provincia de La Rioja							
		9	51	Construcción Presa La Calera - Sierras de Chepes - Provincia de La Rioja	0	10.121.428	0	0	0,00	0,00	0,00
		10		Construcción de Reservorio - Los Cerrillos - Provincia de La Rioja							
			51	Construcción de Reservorio - Los Cerrillos - Provincia de La Rioja							
		10	51	Construcción de Reservorio - Los Cerrillos - Provincia de La Rioja	0	878.013.917	0	0	0,00	0,00	0,00
		11		Construcción Dique Vallecito - Olta - Provincia de La Rioja							
			51	Construcción Dique Vallecito - Olta - Provincia de La Rioja							
		11	51	Construcción Dique Vallecito - Olta - Provincia de La Rioja	0	970.263.913	57.004.512	0	0,00	0,00	0,00
	2			Apoyo para la Expansión de Obras de Adaptación a Extremos Climáticos							
		23		Obra de regulación y eficiencia - Arroyo Medrano							
			51	Obra de regulación y eficiencia - Arroyo Medrano							
	2	23	51	Obra de regulación y eficiencia - Arroyo Medrano	0	181.736.852	181.736.852	0	0,00	0,00	0,00
		27		Proyecto Integral de Desagües Pluviales de la Ciudad de Gral. Acha							
			51	Proyecto Integral de Desagües Pluviales de la Ciudad de Gral. Acha							
		27	51	Proyecto Integral de Desagües Pluviales de la Ciudad de Gral. Acha	0	546.057.431	0	0	0,00	0,00	0,00
		28		Reformulación del canal sud tramo R.P. n°301 desembocadura en río Salí							
			51	Reformulación del canal sud tramo R.P. n°301 desembocadura en río Salí							
		28	51	Reformulación del canal sud tramo R.P. n°301 desembocadura en río Salí	0	2.244.964.000	544.964.000	0	0,00	0,00	0,00
		46		Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos - Etapa III							
			51	Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos - Etapa III							
		46	51	Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos - Etapa III	1.559.966.967	995.760.198	995.760.198	39.879.676	8,94	37,71	4,96
	3			Apoyo para la Expansión de la Infraestructura para Agua y Saneamiento							
		6		Proyecto Licitatorio Obra de Toma, Planta Potabilizadora y Acueducto Rivadavia Banda Sur – Prov. de Salta							
			51	Proyecto Licitatorio Obra de Toma, Planta Potabilizadora y Acueducto Rivadavia Banda Sur – Prov. de Salta							
	3	6	51	Proyecto Licitatorio Obra de Toma, Planta Potabilizadora y Acueducto Rivadavia Banda Sur – Prov. de Salta	0	957.293.522	0	0	0,00	0,00	0,00
		7		Construcción Acueducto San Javier - Etapa San Javier - Tostado - Provincia de Santa Fe							
			51	Construcción Acueducto San Javier - Etapa San Javier - Tostado - Provincia de Santa Fe							
		7	51	Construcción Acueducto San Javier - Etapa San Javier - Tostado - Provincia de Santa Fe	0	5.995.019.505	13.089.711.023	10.260.991.866	0,00	10,21	0,00
		8		Acueducto del Río Colorado y obras complementarias al Norte de Santa Rosa La Pampa							
			51	Acueducto del Río Colorado y obras complementarias al Norte de Santa Rosa La Pampa							
		8	51	Acueducto del Río Colorado y obras complementarias al Norte de Santa Rosa La Pampa	0	2.830.742.412	2.830.742.412	0	0,00	16,45	0,00
78				Consolidación Urbana, Mejoramiento de Barrios y Puesta en Valor de Centralidades							

	1			Desarrollo de Infraestructura de Culto							
		61		Restauración Descanso Del Peregrino Y Construcción de Baptisterio + Variante 1							
			51	Restauración Descanso Del Peregrino Y Construcción de Baptisterio + Variante 1							
78	1	61	51	Restauración Descanso Del Peregrino Y Construcción de Baptisterio + Variante 1	108.689.925	225.000.000	120.574.585	35.192.163	53,49	46,51	0,95
		71		Restauración y Puesta en Valor de la Basílica de San Francisco de Asís, Capilla San Roque y espacios anexos. CABA							
			51	Restauración y Puesta en Valor de la Basílica de San Francisco de Asís, Capilla San Roque y espacios anexos. CABA							
		71	51	Restauración y Puesta en Valor de la Basílica de San Francisco de Asís, Capilla San Roque y espacios anexos. CABA	358.103.525	0	100.000.000	82.530.247	86,81	s/i	6,02
		95		Restauración y Puesta en Valor de las Capillas de Responsos de los Cementerios Alemán y Británico							
			51	Restauración y Puesta en Valor de las Capillas de Responsos de los Cementerios Alemán y Británico							
		95	51	Restauración y Puesta en Valor de las Capillas de Responsos de los Cementerios Alemán y Británico	9.429.314	0	4.425.415	0	100,00	s/i	0,00
	2			Desarrollo de Infraestructura Penitenciaria							
		10		Complejo Federal de Condenados de Agote							
			51	Complejo Federal de Condenados de Agote							
	2	10	51	Complejo Federal de Condenados de Agote	1.793.494.972	1.240.000.000	990.000.000	53.318.033	57,94	11,70	0,86
		12		Centro Federal Penitenciario Federal del Litoral, Coronda							
			51	Centro Federal Penitenciario Federal del Litoral, Coronda							
		12	51	Centro Federal Penitenciario Federal del Litoral, Coronda	1.550.181.041	60.000.000	310.000.000	70.178.551	91,96	8,04	1,87
	3			Desarrollo de Infraestructura Cultural y Turística							
		2		Restauración y Puesta en Valor de la Casa del Puente							
			51	Restauración y Puesta en Valor de la Casa del Puente							
	3	2	51	Restauración y Puesta en Valor de la Casa del Puente	6.790.445	0	9.751.030	1.499.392	94,76	s/i	5,24
		3		Plan Integral de Restauración y Refuncionalización del Asilo Unzué - Mar del Plata, Buenos Aires							
			51	Plan Integral de Restauración y Refuncionalización del Asilo Unzué - Mar del Plata, Buenos Aires							
		3	51	Plan Integral de Restauración y Refuncionalización del Asilo Unzué - Mar del Plata, Buenos Aires	0	115.000.000	115.000.000	0	0,00	30,00	0,00
		4		Reparación de Cubiertas en la Basílica de la Merced							
			51	Reparación de Cubiertas en la Basílica de la Merced							
		4	51	Reparación de Cubiertas en la Basílica de la Merced	0	0			0,00	s/i	s/i
		5		ExCCDTyE Vesubio. Obras de Puesta en Valor							
			51	ExCCDTyE Vesubio. Obras de Puesta en Valor							
		5	51	ExCCDTyE Vesubio. Obras de Puesta en Valor	0	0			0,00	s/i	s/i
		6		ExCCDTyE El Olimpo. Obras de Puesta en Valor							
			51	ExCCDTyE El Olimpo. Obras de Puesta en Valor							
		6	51	ExCCDTyE El Olimpo. Obras de Puesta en Valor	0	0			0,00	s/i	s/i
		7		ExCCDTyE Automotores Orletti. Obras de Puesta en Valor							
			51	ExCCDTyE Automotores Orletti. Obras de Puesta en Valor							
		7	51	ExCCDTyE Automotores Orletti. Obras de Puesta en Valor	0	0			0,00	s/i	s/i
		8		ExCCDTyE Virrey Ceballos. Obras de Puesta en Valor							
			51	ExCCDTyE Virrey Ceballos. Obras de Puesta en Valor							
		8	51	ExCCDTyE Virrey Ceballos. Obras de Puesta en Valor	0	0			0,00	s/i	s/i
		9		DDHH. Obras de Conservación en el Regimiento de Infantería 9 (Corrientes)							
			51	DDHH. Obras de Conservación en el Regimiento de Infantería 9 (Corrientes)							
		9	51	DDHH. Obras de Conservación en el Regimiento de Infantería 9 (Corrientes)	0	0			0,00	s/i	s/i
		10		Ampliación e Instalación Eléctrica del Museo Histórico Nacional							
			51	Ampliación e Instalación Eléctrica del Museo Histórico Nacional							
		10	51	Ampliación e Instalación Eléctrica del Museo Histórico Nacional	0	0			0,00	s/i	s/i
		11		Iglesia de San Pedro Telmo y Capilla de Belén (CABA)							
			51	Iglesia de San Pedro Telmo y Capilla de Belén (CABA)							
		11	51	Iglesia de San Pedro Telmo y Capilla de Belén (CABA)	0	0			0,00	s/i	s/i
		12		Conservación del Espacio de Memoria y DDHH ex CCDTyE "La Escuelita", Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires)							
			51	Conservación del Espacio de Memoria y DDHH ex CCDTyE "La Escuelita", Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires)							
		12	51	Conservación del Espacio de Memoria y DDHH ex CCDTyE "La Escuelita", Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires)	0	0	123.006.691	0	0,00	s/i	0,00
		13		Puesta en valor del espacio público del Predio Instituto Malbrán - ANLIS, Barrio de Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.							
			51	Puesta en valor del espacio público del Predio Instituto Malbrán - ANLIS, Barrio de Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.							
		13	51	Puesta en valor del espacio público del Predio Instituto Malbrán - ANLIS, Barrio de Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.	0	0	72.000.000	19.714.832	0,00	s/i	0,00
		14		Puesta en Valor de Espacio de la Memoria "Faro de la Memoria"							
			51	Puesta en Valor de Espacio de la Memoria "Faro de la Memoria"							
		14	51	Puesta en Valor de Espacio de la Memoria "Faro de la Memoria"	0	16.250.000	16.250.000	0	0,00	100,00	3,00
		15		Construcción de Bar Nuevo y Plantación de Espacio Verde del Museo Histórico Sarmiento							
			51	Construcción de Bar Nuevo y Plantación de Espacio Verde del Museo Histórico Sarmiento							
		15	51	Construcción de Bar Nuevo y Plantación de Espacio Verde del Museo Histórico Sarmiento	12.291.526	25.000.000	25.000.000	0	0,00	35,00	8,28
		16		Iglesia de Santo Domingo. Puesta en valor							
			51	Iglesia de Santo Domingo. Puesta en valor							
		16	51	Iglesia de Santo Domingo. Puesta en valor	0	0			0,00	s/i	s/i
		17		Reparacion Oficinas Min. de Cultura. Sede Alvear							
			51	Reparacion Oficinas Min. de Cultura. Sede Alvear							
		17	51	Reparacion Oficinas Min. de Cultura. Sede Alvear	0	25.000.000	25.000.000	0	0,00	30,00	0,00
		18		Obras de Renovación y Refuncionalización en el ENARD y en la Secretaría de Deportes dentro del predio del CENARD - Comuna 13 - C							
			51	Obras de Renovación y Refuncionalización en el ENARD y en la Secretaría de Deportes dentro del predio del CENARD - Comuna 13 - C							
		18	51	Obras de Renovación y Refuncionalización en el ENARD y en la Secretaría de Deportes dentro del predio del CENARD - Comuna 13 - C	0	0			0,00	s/i	s/i
		22		Monumento Nacional de la Bandera Etapa II- Restauración - Rosario, Santa Fe							
			51	Monumento Nacional de la Bandera Etapa II- Restauración - Rosario, Santa Fe							

		22	51	Monumento Nacional de la Bandera Etapa II- Restauración - Rosario, Santa Fe	0	250.000.000	250.000.000	0	0,00	50,00	0,00
		23		Recuperación del Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Ex							
			51	Recuperación del Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Ex							
		23	51	Recuperación del Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Ex	0	18.750.000	18.750.000	0	0,00	30,00	0,00
		25		Restauración y Refuncionalización del Palacio Haedo							
			51	Restauración y Refuncionalización del Palacio Haedo							
		25	51	Restauración y Refuncionalización del Palacio Haedo	0	75.000.000	75.000.000	57.938.834	0,00	50,00	2,91
		29		Espacio Memoria y Derechos Humanos, ex ESMA (CABA) - Recuperacion del Edificio Madres Linea Fundadora							
			51	Espacio Memoria y Derechos Humanos, ex ESMA (CABA) - Recuperacion del Edificio Madres Linea Fundadora							
		29	51	Espacio Memoria y Derechos Humanos, ex ESMA (CABA) - Recuperacion del Edificio Madres Linea Fundadora	0	15.000.000	15.000.000	0	0,00	30,00	0,00
		33		Puesta en Valor de La Básilica Sagrado Corazón de Jesús - Barracas (Comuna 4) Caba							
			51	Puesta en Valor de La Básilica Sagrado Corazón de Jesús - Barracas (Comuna 4) Caba							
		33	51	Puesta en Valor de La Básilica Sagrado Corazón de Jesús - Barracas (Comuna 4) Caba	0	225.000.000	225.000.000	0	0,00	10,00	0,00
		35		Conservación y restauración del edificio para la Nueva Sede Institucional UNaB							
			51	Conservación y restauración del edificio para la Nueva Sede Institucional UNaB							
		35	51	Conservación y restauración del edificio para la Nueva Sede Institucional UNaB	0	65.000.000	65.000.000	52.353.905	0,00	50,00	9,21
		36		Construcción Espacio de Memoria Y Promoción de Los Ddhh. Ex Ccdtye Campo de Mayo. - San Miguel - Buenos Aires							
			51	Construcción Espacio de Memoria Y Promoción de Los Ddhh. Ex Ccdtye Campo de Mayo. - San Miguel - Buenos Aires							
		36	51	Construcción Espacio de Memoria Y Promoción de Los Ddhh. Ex Ccdtye Campo de Mayo. - San Miguel - Buenos Aires	0	686.263.475	481.505.754	0	0,00	50,00	0,00
		37		Puente y Ampliación Edilicia Museo Nacional de Bellas Artes							
			51	Puente y Ampliación Edilicia Museo Nacional de Bellas Artes							
		37	51	Puente y Ampliación Edilicia Museo Nacional de Bellas Artes	0	75.000.000	75.000.000	0	0,00	60,00	0,00
		38		Refuncionalización y Puesta en Valor Sede Riobamba ANMAT							
			51	Refuncionalización y Puesta en Valor Sede Riobamba ANMAT							
		38	51	Refuncionalización y Puesta en Valor Sede Riobamba ANMAT	0	180.000.000	180.000.000	0	0,00	30,00	0,00
		39		Remodelación Palacio San José, Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos							
			51	Remodelación Palacio San José, Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos							
		39	51	Remodelación Palacio San José, Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos	0	80.000.000	80.000.000	0	0,00	0,00	0,00
		40		Consolidación estructural de vanos y muros, Misión Jesuítica Guaraní de San Ignacio Mini (MHN 1943), Provincia de Misiones							
			51	Consolidación estructural de vanos y muros, Misión Jesuítica Guaraní de San Ignacio Mini (MHN 1943), Provincia de Misiones							
		40	51	Consolidación estructural de vanos y muros, Misión Jesuítica Guaraní de San Ignacio Mini (MHN 1943), Provincia de Misiones	0	80.000.000	80.000.000	0	0,00	0,00	0,00
		78		Refuncionalización y Restauración del Hotel N°4 de la Unidad Turística del Complejo Chapadmalal, Municipio General Pueyrredón, P							
			51	Refuncionalización y Restauración del Hotel N°4 de la Unidad Turística del Complejo Chapadmalal, Municipio General Pueyrredón, P							
		78	51	Refuncionalización y Restauración del Hotel N°4 de la Unidad Turística del Complejo Chapadmalal, Municipio General Pueyrredón, P	443.500.000	180.000.000	180.000.000	104.551.156	34,88	65,12	33,54
		80		Restauración y Puesta en Valor del MHN Ex Biblioteca Nacional							
			51	Restauración y Puesta en Valor del MHN Ex Biblioteca Nacional							
		80	51	Restauración y Puesta en Valor del MHN Ex Biblioteca Nacional	91.550.534	55.000.000	55.000.000	30.026.105	39,87	60,13	15,03
		88		Refuncionalización y Restauración del Hotel N°1 de la Unidad Turística del Complejo Embalse - Ciudad de Embalse, Provincia de Có							
			51	Refuncionalización y Restauración del Hotel N°1 de la Unidad Turística del Complejo Embalse - Ciudad de Embalse, Provincia de Có							
		88	51	Refuncionalización y Restauración del Hotel N°1 de la Unidad Turística del Complejo Embalse - Ciudad de Embalse, Provincia de Có	498.889.878	125.000.000	125.000.000	80.283.926	36,63	63,37	18,92
		89		Palacio Nacional de Las Artes (Palais de Glace), Restauración, Puesta en Valor Y Adecuación Tecnológica							
			51	Palacio Nacional de Las Artes (Palais de Glace), Restauración, Puesta en Valor Y Adecuación Tecnológica							
		89	51	Palacio Nacional de Las Artes (Palais de Glace), Restauración, Puesta en Valor Y Adecuación Tecnológica	5.777.107	225.000.000	425.000.000	0	21,82	20,00	0,00
		90		Edificio La Enfermería / Espacio Memoria Y Derechos Humanos, Ex Esma (Caba)							
			51	Edificio La Enfermería / Espacio Memoria Y Derechos Humanos, Ex Esma (Caba)							
		90	51	Edificio La Enfermería / Espacio Memoria Y Derechos Humanos, Ex Esma (Caba)	0	35.000.000	35.000.000	0	0,00	30,00	0,00
		91		Edificio La Imprenta / Espacio Memoria Y Derechos Humanos, Ex Esma (Caba)							
			51	Edificio La Imprenta / Espacio Memoria Y Derechos Humanos, Ex Esma (Caba)							
		91	51	Edificio La Imprenta / Espacio Memoria Y Derechos Humanos, Ex Esma (Caba)	0	15.000.000	15.000.000	0	0,00	30,00	0,00
		92		Pabellón Coy / Espacio Memoria Y Derechos Humanos, Ex Esma (Caba)							
			51	Pabellón Coy / Espacio Memoria Y Derechos Humanos, Ex Esma (Caba)							
		92	51	Pabellón Coy / Espacio Memoria Y Derechos Humanos, Ex Esma (Caba)	0	40.000.000	40.000.000	0	0,00	30,00	0,00
		93		Edificio de La Militancia H.I.J.O.S. / Espacio Memoria Y Derechos Humanos, Ex Esma (Caba)							
			51	Edificio de La Militancia H.I.J.O.S. / Espacio Memoria Y Derechos Humanos, Ex Esma (Caba)							
		93	51	Edificio de La Militancia H.I.J.O.S. / Espacio Memoria Y Derechos Humanos, Ex Esma (Caba)	0	18.750.000	18.750.000	0	0,00	30,00	0,00
		94		Ampliación y Acondicionamiento de Oficinas Públicas del Estado Nacional							
			51	Ampliación y Acondicionamiento de Oficinas Públicas del Estado Nacional							
		94	51	Ampliación y Acondicionamiento de Oficinas Públicas del Estado Nacional	35.341.448	150.000.000	150.000.000	0	22,38	2,00	0,00
		97		Remodelación Fachada Edificio TV Pública Av. Figueroa Alcorta, CABA							
			51	Remodelación Fachada Edificio TV Pública Av. Figueroa Alcorta, CABA							
		97	51	Remodelación Fachada Edificio TV Pública Av. Figueroa Alcorta, CABA	0	15.000.000	15.000.000	0	0,00	40,00	0,00
		98		Remodelación Edilicia para Instalación de la Sede Central del Instituto Nacional del Teatro							
			51	Remodelación Edilicia para Instalación de la Sede Central del Instituto Nacional del Teatro							
		98	51	Remodelación Edilicia para Instalación de la Sede Central del Instituto Nacional del Teatro	0	225.000.000	225.000.000	0	0,00	10,00	0,00
87				Desarrollo de la Infraestructura del Conocimiento							
	0			Desarrollo de la Infraestructura del Conocimiento							
		1		Construcción de Escuelas Técnicas de Educación Profesional Secundaria							
			51	Construcción de Escuelas Técnicas de Educación Profesional Secundaria							
87	0	1	51	Construcción de Escuelas Técnicas de Educación Profesional Secundaria	0	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0,00	30,00	0,00
108				Instituto Nacional del Agua							

	16				Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua						
		0			Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua						
			10		Remodelación y Modernización de Laboratorios Varios						
				51	Remodelación y Modernización de Laboratorios Varios						
108	16	0	10	51	Remodelación y Modernización de Laboratorios Varios	11.354.034	100.000.000	0	0	75,00	25,00	0,00
			11		Restauración de Talleres y Edificios (Etapa 2) - I.N.A. - Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires						
				51	Restauración de Talleres y Edificios (Etapa 2) - I.N.A. - Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires						
			11	51	Restauración de Talleres y Edificios (Etapa 2) - I.N.A. - Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires	30.000.000	60.000.000	60.000.000	5.793.751	18,00	42,00	15,00
			12		Restauración Sistema de Seguridad - Predio I.N.A. - Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires						
				51	Restauración Sistema de Seguridad - Predio I.N.A. - Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires						
			12	51	Restauración Sistema de Seguridad - Predio I.N.A. - Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires	54.105.000	30.000.000	20.000.000	0	30,00	40,00	0,00
			13		Restaurac. y puesta en valor de Edificio - Centro Regional Litoral - I.N.A. - Santa Fé, Pcia. de Santa Fé						
				51	Restaurac. y puesta en valor de Edificio - Centro Regional Litoral - I.N.A. - Santa Fé, Pcia. de Santa Fé						
			13	51	Restaurac. y puesta en valor de Edificio - Centro Regional Litoral - I.N.A. - Santa Fé, Pcia. de Santa Fé	6.877.750	20.000.000	20.000.000	0	45,00	20,00	0,00
			14		Puesta en Valor de Complejo Edilicio y Laboratorios - Centro Regional de Aguas Subterráneas - INA-SCRAS - San Juan						
				51	Puesta en Valor de Complejo Edilicio y Laboratorios - Centro Regional de Aguas Subterráneas - INA-SCRAS - San Juan						
			14	51	Puesta en Valor de Complejo Edilicio y Laboratorios - Centro Regional de Aguas Subterráneas - INA-SCRAS - San Juan	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	100,00	0,00
			15		Remodelación y Modernización de Laboratorios Varios (Etapa 2) - Ezeiza, Provincia de Buenos Aires						
				51	Remodelación y Modernización de Laboratorios Varios (Etapa 2) - Ezeiza, Provincia de Buenos Aires						
			15	51	Remodelación y Modernización de Laboratorios Varios (Etapa 2) - Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	40.000.000	40.000.000	0	0,00	80,00	0,00
604					Dirección Nacional de Vialidad						
	16				Ejecución Obras de Mantenimiento y Rehabilitación en Red por Administración						
		1			Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias						
			1		Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias en Rutas Varias						
				51	Equipo Básico para el Desarrollo de Tareas de Mantenimiento Llevadas Adelante por los 24 Distritos de la Dirección Nacional de V						
604	16	1	1	51	Equipo Básico para el Desarrollo de Tareas de Mantenimiento Llevadas Adelante por los 24 Distritos de la Dirección Nacional de V		25.671.281.136	25.671.281.136	3.273.356.536	0,00	100,00	25,00
			2		Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial						
				51	Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial						
			2	51	Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial		909.420.000	5.479.925.889	731.094.866	0,00	100,00	25,00
		3			Mantenimiento por Convenio						
			47		Ruta Nacional Nº 3;40;281;288;293 - Tramo: TFO Santa Cruz - Convenio 14, Sección: Tramos Varios						
				51	Ejecución de tareas de mantenimiento - TFO Convenio 14 : RN Varias (Santa Cruz) // RN 0003 / RN 0040 / RN 0281 / RN 0288 / RN 02						
		3	47	51	Ejecución de tareas de mantenimiento - TFO Convenio 14 : RN Varias (Santa Cruz) // RN 0003 / RN 0040 / RN 0281 / RN 0288 / RN 02	971.965.313	3.467.967	3.467.967	0	97,46	0,00	0,00
		6			Mantenimiento por Sistema Modular						
			88		TFO: Ruta Nacional Nº 242; Tramo: Las Lajas-Límite Chile Po. P.Hachado; Secc: Km. 0,00 (Empalme R.N.Nº40) - Km. 58,84 (Po. Pin						
				51	TFO: Ruta Nacional Nº 242; Tramo: Las Lajas-Límite Chile Po. P.Hachado; Secc: Km. 0,00 (Empalme R.N.Nº40) - Km. 58,84 (Po. Pin						
		6	88	51	TFO: Ruta Nacional Nº 242; Tramo: Las Lajas-Límite Chile Po. P.Hachado; Secc: Km. 0,00 (Empalme R.N.Nº40) - Km. 58,84 (Po. Pin	85.002.723	1.000.000	1.000.000	0	63,61	0,05	0,00
			89		Ruta Nacional Nº 003-251; Tramo: San Antonio Oeste Ruta Nac. N°251 - Empalme Ruta Prov. Secund. Nº61/ Empalme Ruta Nac. N°22 - E						
				51	Ruta Nacional Nº 003-251; Tramo: San Antonio Oeste Ruta Nac. N°251 - Empalme Ruta Prov. Secund. Nº61/ Empalme Ruta Nac. N°22 - E						
			89	51	Ruta Nacional Nº 003-251; Tramo: San Antonio Oeste Ruta Nac. N°251 - Empalme Ruta Prov. Secund. Nº61/ Empalme Ruta Nac. N°22 - E	126.101.744	91.586.691	111.359.107	5.438.517	13,88	27,20	5,12
			90		SISTEMA MODULAR DE MANTENIMIENTO: Ruta: 3; Tramo: EMP. R.P. SECUND. 61 - LTE. RIO NEGRO/CHUBUT; Secc: KM. 1180,00 - KM. 1304						
				51	SISTEMA MODULAR DE MANTENIMIENTO: Ruta: 3; Tramo: EMP. R.P. SECUND. 61 - LTE. RIO NEGRO/CHUBUT; Secc: KM. 1180,00 - KM. 1304						
			90	51	SISTEMA MODULAR DE MANTENIMIENTO: Ruta: 3; Tramo: EMP. R.P. SECUND. 61 - LTE. RIO NEGRO/CHUBUT; Secc: KM. 1180,00 - KM. 1304.	0	15.259.055	15.259.055	0	0,00	0,14	0,00
			91		SISTEMA MODULAR DE MANTENIMIENTO: Ruta: 40; Tramo: LTE. CHUBUT/RIO NEGRO - LTE. RIO NEGRO/NEUQUEN; Secc: KM. 1911.69 - KM. 20						
				51	SISTEMA MODULAR DE MANTENIMIENTO: Ruta: 40; Tramo: LTE. CHUBUT/RIO NEGRO - LTE. RIO NEGRO/NEUQUEN; Secc: KM. 1911.69 - KM. 20						
			91	51	SISTEMA MODULAR DE MANTENIMIENTO: Ruta: 40; Tramo: LTE. CHUBUT/RIO NEGRO - LTE. RIO NEGRO/NEUQUEN; Secc: KM. 1911.69 - KM. 20	0	45.083.571	45.083.571	0	0,00	0,14	0,00
			93		Sistema Modular de Mantenimiento: Ruta: A-B-003; Tramo: Emp. R.N. Nº 3 – Ea. Ma. Luisa // Emp. R.N. Nº 3 – Lte. C/Chile (Radma						
				51	Sistema Modular de Mantenimiento: Ruta: A-B-003; Tramo: Emp. R.N. Nº 3 – Ea. Ma. Luisa // Emp. R.N. Nº 3 – Lte. C/Chile (Radma						
			93	51	Sistema Modular de Mantenimiento: Ruta: A-B-003; Tramo: Emp. R.N. Nº 3 – Ea. Ma. Luisa // Emp. R.N. Nº 3 – Lte. C/Chile (Radma	0	3.467.967	3.467.967	0	0,00	0,28	0,00
			94		Ruta Nacional N° 60, Tramo: Tinogasta - La Gruta, Sección: Km. 1324,22 – Km. 1547,49						
				51	Ruta Nacional N° 60, Tramo: Tinogasta - La Gruta, Sección: Km. 1324,22 – Km. 1547,49						
			94	51	Ruta Nacional N° 60, Tramo: Tinogasta - La Gruta, Sección: Km. 1324,22 – Km. 1547,49	251.393.512	294.667.896	414.891.016	60.111.559	36,41	38,16	9,09
			95		SISTEMA MODULAR DE MANTENIMIENTO, RUTA NAC. N° 9, Tramo: TUMBAYA - LA QUIACA, Seción: KM1752,23 - KM1971,62, PROVINCIA DE JUJUY						
				51	SISTEMA MODULAR DE MANTENIMIENTO, RUTA NAC. N° 9, Tramo: TUMBAYA - LA QUIACA, Seción: KM1752,23 - KM1971,62, PROVINCIA DE JUJUY						
			95	51	SISTEMA MODULAR DE MANTENIMIENTO, RUTA NAC. N° 9, Tramo: TUMBAYA - LA QUIACA, Seción: KM1752,23 - KM1971,62, PROVINCIA DE JUJUY	0	15.605.852	15.605.852	0	0,00	0,14	0,00
			96		SISTEMA MODULAR DE MANTENIMIENTO, RUTA NAC. N° 40, Tramo: MOLINOS - ABRA DE ACAY, Seción: KM4454,00 - KM4601,00, PROVINCIA DE SA						
				51	SISTEMA MODULAR DE MANTENIMIENTO, RUTA NAC. N° 40, Tramo: MOLINOS - ABRA DE ACAY, Seción: KM4454,00 - KM4601,00, PROVINCIA DE SA						
			96	51	SISTEMA MODULAR DE MANTENIMIENTO, RUTA NAC. N° 40, Tramo: MOLINOS - ABRA DE ACAY, Seción: KM4454,00 - KM4601,00, PROVINCIA DE SA	0	9.883.706	9.883.706	0	0,00	0,14	0,00
			97		SISTEMA MODULAR DE MANTENIMIENTO, RUTA NAC. N° 40, Tramo: ABRA DE ACAY - S.A.D.L. COBRES, Seción: KM4601,00 - KM4630.87. PROVINC						
				51	SISTEMA MODULAR DE MANTENIMIENTO, RUTA NAC. N° 40, Tramo: ABRA DE ACAY - S.A.D.L. COBRES, Seción: KM4601,00 - KM4630.87. PROVINC						
			97	51	SISTEMA MODULAR DE MANTENIMIENTO, RUTA NAC. N° 40, Tramo: ABRA DE ACAY - S.A.D.L. COBRES, Seción: KM4601,00 - KM4630.87. PROVINC	0	25.719.380	25.719.380	0	0,00	0,14	0,00
		8			Obras de Conservación Mejorativas - Fase I						
			1		Rutas Varias - Obras menores de Conservación Mejorativa						
				51	Obras menores de conservación mejorativa. Nacional						
		8	1	51	Obras menores de conservación mejorativa. Nacional	2.392.653.284	3.467.967	8.550.445	0	75,00	100,00	0,00
		12			Obras de Conservación Mejorativa - Fase IV						

	20		CONSERVAC. MEJORATIVA: Ruta: 237; Tramo: P. DEL AGUILA - COLLÓN CURA; Secc: KM 1498,20 (EA. CORRAL DE PIEDRA) - KM 1518.00 :							
		51	CONSERVAC. MEJORATIVA: Ruta: 237; Tramo: P. DEL AGUILA - COLLÓN CURA; Secc: KM 1498,20 (EA. CORRAL DE PIEDRA) - KM 1518.00 :							
12	20	51	CONSERVAC. MEJORATIVA: Ruta: 237; Tramo: P. DEL AGUILA - COLLÓN CURA; Secc: KM 1498,20 (EA. CORRAL DE PIEDRA) - KM 1518.00 :	309.976.239	74.462.208	275.243.453	72.643.922	86,00	14,00	3,30
	21		Conservac. Mejorativa: Ruta: 40; Tramo: Zapala - Las Lajas; Secc: Km. 2433,31 - Km. 2482,21 ; Prov: Neuquen							
		51	Conservac. Mejorativa: Ruta: 40; Tramo: Zapala - Las Lajas; Secc: Km. 2433,31 - Km. 2482,21 ; Prov: Neuquen							
	21	51	Conservac. Mejorativa: Ruta: 40; Tramo: Zapala - Las Lajas; Secc: Km. 2433,31 - Km. 2482,21 ; Prov: Neuquen	0	8.005.224	8.005.224	0	0,00	0,28	0,00
	22		Conservac. Mejorativa: Ruta: 40; Tramo: Las Lajas - Chos Malal; Secc: Km. 2506,00 - Km. 2551,00, Km. 2554,00 - Km. 2565,00 ;							
		51	Conservac. Mejorativa: Ruta: 40; Tramo: Las Lajas - Chos Malal; Secc: Km. 2506,00 - Km. 2551,00, Km. 2554,00 - Km. 2565,00 ;							
	22	51	Conservac. Mejorativa: Ruta: 40; Tramo: Las Lajas - Chos Malal; Secc: Km. 2506,00 - Km. 2551,00, Km. 2554,00 - Km. 2565,00 ;	0	6.271.240	6.271.240	0	0,00	0,28	0,00
	23		Conservac. Mejorativa: Ruta: 40; Tramo: Las Lajas - Chos Malal; Secc: Km. 2565,00 - Km. 2622,00 ; Prov: Neuquen							
		51	Conservac. Mejorativa: Ruta: 40; Tramo: Las Lajas - Chos Malal; Secc: Km. 2565,00 - Km. 2622,00 ; Prov: Neuquen							
	23	51	Conservac. Mejorativa: Ruta: 40; Tramo: Las Lajas - Chos Malal; Secc: Km. 2565,00 - Km. 2622,00 ; Prov: Neuquen	0	7.629.527	7.629.527	0	0,00	0,28	0,00
	24		Ruta Nacional Nº 25; Tramo: Las Plumas - Paso de Indios; Sección: Km. 234,12 - Km. 313,52							
		51	Ruta Nacional Nº 25; Tramo: Las Plumas - Paso de Indios; Sección: Km. 234,12 - Km. 313,52							
	24	51	Ruta Nacional Nº 25; Tramo: Las Plumas - Paso de Indios; Sección: Km. 234,12 - Km. 313,52	499.122.571	521.578.640	676.053.274	119.343.956	55,69	44,31	3,34
	25		Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Empalme Ruta Provincial N° 27 - Límite Chubut/Santa Cruz; Sección: Km.1.822,20 – km. 1.842,77; Provin							
		51	Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Empalme Ruta Provincial N° 27 - Límite Chubut/Santa Cruz; Sección: Km.1.822,20 – km. 1.842,77; Provin							
	25	51	Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Empalme Ruta Provincial N° 27 - Límite Chubut/Santa Cruz; Sección: Km.1.822,20 – km. 1.842,77; Provin	153.345.289	119.854.718	259.636.996	69.891.139	49,76	37,68	5,81
	26		Conservac. Mejorativa: Ruta: 1S40; Tramo: Emp. R.P. N° 6 - Emp. R.N. N° 40 (Ex R.N. N° 258); Secc: Km. 200,09 (Emp. R.P. N° 6							
		51	Conservac. Mejorativa: Ruta: 1S40; Tramo: Emp. R.P. N° 6 - Emp. R.N. N° 40 (Ex R.N. N° 258); Secc: Km. 200,09 (Emp. R.P. N° 6							
	26	51	Conservac. Mejorativa: Ruta: 1S40; Tramo: Emp. R.P. N° 6 - Emp. R.N. N° 40 (Ex R.N. N° 258); Secc: Km. 200,09 (Emp. R.P. N° 6	0	31.759.578	31.759.578	0	0,00	0,28	0,00
	27		Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Límite Chubut/Santa Cruz - Caleta Olivia; Sección: Prog. Km. 1855,91 - Prog. Km. 1871,10, Prog. Km.							
		51	Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Límite Chubut/Santa Cruz - Caleta Olivia; Sección: Prog. Km. 1855,91 - Prog. Km. 1871,10, Prog. Km.							
	27	51	Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Límite Chubut/Santa Cruz - Caleta Olivia; Sección: Prog. Km. 1855,91 - Prog. Km. 1871,10, Prog. Km.	434.263.402	7.017.291	629.438.034	339.033.967	51,32	48,68	22,39
	29		Ruta Nacional Nº 003; Tramo: Tolhuin - Kosovo; Sección: Km. 2949,94 - Km. 2974,42							
		51	Ruta Nacional Nº 003; Tramo: Tolhuin - Kosovo; Sección: Km. 2949,94 - Km. 2974,42							
	29	51	Ruta Nacional Nº 003; Tramo: Tolhuin - Kosovo; Sección: Km. 2949,94 - Km. 2974,42	185.899.765	42.649.137	42.649.137	0	0,20	35,28	0,00
	30		Conservac. Mejorativa: Ruta: 35; Tramo: Lte C/Bs As - Bernasconi; Secc: Km 125 - Km 146 ; Prov: La Pampa							
		51	Conservac. Mejorativa: Ruta: 35; Tramo: Lte C/Bs As - Bernasconi; Secc: Km 125 - Km 146 ; Prov: La Pampa							
	30	51	Conservac. Mejorativa: Ruta: 35; Tramo: Lte C/Bs As - Bernasconi; Secc: Km 125 - Km 146 ; Prov: La Pampa	0	28.110.367	28.110.367	0	0,00	0,14	0,00
	31		Conservac. Mejorativa: Ruta: 35; Tramo: Embajador Martini; Secc: Km 463 - Km 465 ; Prov: La Pampa							
		51	Conservac. Mejorativa: Ruta: 35; Tramo: Embajador Martini; Secc: Km 463 - Km 465 ; Prov: La Pampa							
	31	51	Conservac. Mejorativa: Ruta: 35; Tramo: Embajador Martini; Secc: Km 463 - Km 465 ; Prov: La Pampa	0	6.068.942	6.068.942	0	0,00	0,28	0,00
	36		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 86, Tramo: Emp. Rnn° 95 - Emp. Rpn° 28, Seción: Km1486,95 - Km1547, Provincia de Formosa							
		51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 86, Tramo: Emp. Rnn° 95 - Emp. Rpn° 28, Seción: Km1486,95 - Km1547, Provincia de Formosa							
	36	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 86, Tramo: Emp. Rnn° 95 - Emp. Rpn° 28, Seción: Km1486,95 - Km1547, Provincia de Formosa	0	28.784.126	28.784.126	0	0,00	0,28	0,00
	37		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 86, Tramo: San Martín 2 - Emp. Rpn° 28, Seción: Km1547 - Km1609, Provincia de Formosa							
		51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 86, Tramo: San Martín 2 - Emp. Rpn° 28, Seción: Km1547 - Km1609, Provincia de Formosa							
	37	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 86, Tramo: San Martín 2 - Emp. Rpn° 28, Seción: Km1547 - Km1609, Provincia de Formosa	0	27.396.939	27.396.939	0	0,00	0,28	0,00
	39		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 1V38, Tramo: Concepcion – Famailla, Seción: Km758,50 – Km778,90, Provincia de Tucuman							
		51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 1V38, Tramo: Concepcion – Famailla, Seción: Km758,50 – Km778,90, Provincia de Tucuman							
	39	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 1V38, Tramo: Concepcion – Famailla, Seción: Km758,50 – Km778,90, Provincia de Tucuman	0	3.080.595	3.080.595	0	0,00	0,28	0,00
	40		Ruta Nacional N° 16, Tramo: Talavera - El Galpón, Sección: Km. 574,33 - Km. 661,00							
		51	Ruta Nacional N° 16, Tramo: Talavera - El Galpón, Sección: Km. 574,33 - Km. 661,00							
	40	51	Ruta Nacional N° 16, Tramo: Talavera - El Galpón, Sección: Km. 574,33 - Km. 661,00	275.023.542	21.194.946	71.278.352	20.421.120	15,21	29,93	9,31
	41		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 16, Tramo: J.V.Gonzalez – Emp. R.N.N°9/34, Seción Ii: Km661,00 – Km707,25, Provincia de Sa							
		51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 16, Tramo: J.V.Gonzalez – Emp. R.N.N°9/34, Seción Ii: Km661,00 – Km707,25, Provincia de Sa							
	41	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 16, Tramo: J.V.Gonzalez – Emp. R.N.N°9/34, Seción Ii: Km661,00 – Km707,25, Provincia de Sa	154.200.000	34.445.966	126.442.453	70.603.963	1,40	36,98	17,31
	42		Ruta Nacional N° 52 , Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 70 – Límite con Chile, Sección: Km.194,02 – Km. 257,06							
		51	Ruta Nacional N° 52 , Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 70 – Límite con Chile, Sección: Km.194,02 – Km. 257,06							
	42	51	Ruta Nacional N° 52 , Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 70 – Límite con Chile, Sección: Km.194,02 – Km. 257,06	264.432.577	110.222.783	180.096.840	52.437.947	18,61	32,56	13,76
	43		Rutas Nacionales N° 9, 40, 52 y 66. Provincia de Jujuy							
		51	Rutas Nacionales N° 9, 40, 52 y 66. Provincia de Jujuy							
	43	51	Rutas Nacionales N° 9, 40, 52 y 66. Provincia de Jujuy	523.501.434	1.000.000	1.000.000	0	90,41	1,92	0,00
	44		CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 52 , Tramo: SUSQUES – EMP RPNº 70, Seción: KM135,89 – KM257,06, PROVINCIA DE JUJUY							
		51	CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 52 , Tramo: SUSQUES – EMP RPNº 70, Seción: KM135,89 – KM257,06, PROVINCIA DE JUJUY							
	44	51	CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 52 , Tramo: SUSQUES – EMP RPNº 70, Seción: KM135,89 – KM257,06, PROVINCIA DE JUJUY	0	3.638.364	3.638.364	0	0,00	1,04	0,00
	45		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 52 , Tramo: Limite C/Salta - Susques, Seción: Km125,00 - Km135,89, Provincia de Jujuy							
		51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 52 , Tramo: Limite C/Salta - Susques, Seción: Km125,00 - Km135,89, Provincia de Jujuy							
	45	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 52 , Tramo: Limite C/Salta - Susques, Seción: Km125,00 - Km135,89, Provincia de Jujuy	0	22.784.404	22.784.404	0	0,00	2,56	0,00
	46		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 52 , Tramo: Limite C/Salta - Susques, Seción: Km113,44 - Km125,00, Provincia de Jujuy							
		51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 52 , Tramo: Limite C/Salta - Susques, Seción: Km113,44 - Km125,00, Provincia de Jujuy							
	46	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 52 , Tramo: Limite C/Salta - Susques, Seción: Km113,44 - Km125,00, Provincia de Jujuy	0	22.784.404	22.784.404	0	0,00	2,56	0,00
	47		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 1V38, Tramo: Concepcion – Famailla, Seción: Km735,52 - Km758,55, Provincia de Tucuman							
		51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 1V38, Tramo: Concepcion – Famailla, Seción: Km735,52 - Km758,55, Provincia de Tucuman							

47	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 1V38, Tramo: Concepcion – Famailla, Seción: Km735,52 - Km758,55, Provincia de Tucuman	0	11.288.233	11.288.233	0	0,00	0,28	0,00
48		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 9, Tramo: Rio Yala - Volcán, Seción: Km1705,75 - Km1732,56, Provincia de Jujuy							
	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 9, Tramo: Rio Yala - Volcán, Seción: Km1705,75 - Km1732,56, Provincia de Jujuy							
48	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 9, Tramo: Rio Yala - Volcán, Seción: Km1705,75 - Km1732,56, Provincia de Jujuy	0	22.232.385	22.232.385	0	0,00	0,14	0,00
49		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 16, Tramo: Ltec/Chaco - Monte Quemado, Provincia de Sgo Estero							
	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 16, Tramo: Ltec/Chaco - Monte Quemado, Provincia de Sgo Estero							
49	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 16, Tramo: Ltec/Chaco - Monte Quemado, Provincia de Sgo Estero	0	1.528.889.855	611.555.942	0	0,00	0,28	0,00
50		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 12, Tramo: Ltec/Entre Rios-A. Espindola, Provincia de Corrientes							
	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 12, Tramo: Ltec/Entre Rios-A. Espindola, Provincia de Corrientes							
50	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 12, Tramo: Ltec/Entre Rios-A. Espindola, Provincia de Corrientes	0	7.629.527	7.629.527	0	0,00	0,28	0,00
51		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 14, Tramo: Cuay Grande - Virasoro, Provincia de Corrientes							
	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 14, Tramo: Cuay Grande - Virasoro, Provincia de Corrientes							
51	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 14, Tramo: Cuay Grande - Virasoro, Provincia de Corrientes	0	7.629.527	7.629.527	0	0,00	0,28	0,00
52		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 127, Tramo: Ltec/Entre Rios-Emp Rn 14, Provincia de Corrientes							
	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 127, Tramo: Ltec/Entre Rios-Emp Rn 14, Provincia de Corrientes							
52	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 127, Tramo: Ltec/Entre Rios-Emp Rn 14, Provincia de Corrientes	0	7.629.527	7.629.527	0	0,00	0,28	0,00
53		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 33, Tramo: Trenque Lauquen - Villegas, Seción: Km. 321 - Km. 436, Provincia de Bs. As.							
	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 33, Tramo: Trenque Lauquen - Villegas, Seción: Km. 321 - Km. 436, Provincia de Bs. As.							
53	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 33, Tramo: Trenque Lauquen - Villegas, Seción: Km. 321 - Km. 436, Provincia de Bs. As.	0	19.351.256	19.351.256	0	0,00	0,14	0,00
55		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 178, Tramo: Lte. Con Santa Fe - Villa Eloisa , Seción: Km, 46,000 - Km. 146,70, Provincia							
	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 178, Tramo: Lte. Con Santa Fe - Villa Eloisa , Seción: Km, 46,000 - Km. 146,70, Provincia							
55	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 178, Tramo: Lte. Con Santa Fe - Villa Eloisa , Seción: Km, 46,000 - Km. 146,70, Provincia	0	9.363.511	9.363.511	0	0,00	0,28	0,00
56		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 1-V-09, Tramo: Emp. A008 - Carcaraña , Seción: Km. 310,74 - 354,23, Provincia de Santa Fe							
	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 1-V-09, Tramo: Emp. A008 - Carcaraña , Seción: Km. 310,74 - 354,23, Provincia de Santa Fe							
56	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 1-V-09, Tramo: Emp. A008 - Carcaraña , Seción: Km. 310,74 - 354,23, Provincia de Santa Fe	0	5.305.990	5.305.990	0	0,00	0,28	0,00
57		CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 1-V-09, Tramo: CARCARAÑA - TORTUGAS, Seción: KM. 354,23 - 419,27, PROVINCIA DE SANTA FE							
	51	CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 1-V-09, Tramo: CARCARAÑA - TORTUGAS, Seción: KM. 354,23 - 419,27, PROVINCIA DE SANTA FE							
57	51	CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 1-V-09, Tramo: CARCARAÑA - TORTUGAS, Seción: KM. 354,23 - 419,27, PROVINCIA DE SANTA FE	0	21.414.696	21.414.696	0	0,00	0,28	0,00
58		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 158, Tramo: San Francisco - Las Varillas, Seción: Km 34,000 - Km. 76,000, Provincia de Cor							
	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 158, Tramo: San Francisco - Las Varillas, Seción: Km 34,000 - Km. 76,000, Provincia de Cor							
58	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 158, Tramo: San Francisco - Las Varillas, Seción: Km 34,000 - Km. 76,000, Provincia de Cor	0	13.733.149	13.733.149	0	0,00	0,14	0,00
59		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 1-V-09, Tramo: Villa Maria - Jaimes Craik, Seción: Km. 559,00 - Km. 593, Provincia de Cord							
	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 1-V-09, Tramo: Villa Maria - Jaimes Craik, Seción: Km. 559,00 - Km. 593, Provincia de Cord							
59	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 1-V-09, Tramo: Villa Maria - Jaimes Craik, Seción: Km. 559,00 - Km. 593, Provincia de Cord	0	9.363.511	9.363.511	0	0,00	0,28	0,00
60		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 60, Tramo: dean Funes - Quilino, Seción: Km. 823,95 - Km. 851,00, Provincia de Cordoba							
	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 60, Tramo: dean Funes - Quilino, Seción: Km. 823,95 - Km. 851,00, Provincia de Cordoba							
60	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 60, Tramo: dean Funes - Quilino, Seción: Km. 823,95 - Km. 851,00, Provincia de Cordoba	0	9.363.511	9.363.511	0	0,00	0,28	0,00
61		CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 40, Tramo: LIMITE CON MENDOZA/NEUQUEN - EMP. RUTA PROVINCIAL 221, Seción: KM. 2740,59 - KM							
	51	CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 40, Tramo: LIMITE CON MENDOZA/NEUQUEN - EMP. RUTA PROVINCIAL 221, Seción: KM. 2740,59 - KM							
61	51	CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 40, Tramo: LIMITE CON MENDOZA/NEUQUEN - EMP. RUTA PROVINCIAL 221, Seción: KM. 2740,59 - KM	0	16.609.655	16.609.655	0	0,00	0,14	0,00
62		CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 146, Tramo: LMIITE CON SAN LUIS /MENDOZA - MONTE COMAN, Seción: KM. 221,52 - KM. 278,00, P							
	51	CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 146, Tramo: LMIITE CON SAN LUIS /MENDOZA - MONTE COMAN, Seción: KM. 221,52 - KM. 278,00, P							
62	51	CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 146, Tramo: LMIITE CON SAN LUIS /MENDOZA - MONTE COMAN, Seción: KM. 221,52 - KM. 278,00, P	356.230.009	58.020.341	502.134.132	167.378.044	3,77	26,24	35,54
63		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 79, Tramo: Lte. San Luis/La Rioja - Ulapes, Seción: Km. 40,49 - Km. 67,975, Provincia de L							
	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 79, Tramo: Lte. San Luis/La Rioja - Ulapes, Seción: Km. 40,49 - Km. 67,975, Provincia de L							
63	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 79, Tramo: Lte. San Luis/La Rioja - Ulapes, Seción: Km. 40,49 - Km. 67,975, Provincia de L	0	14.565.461	14.565.461	0	0,00	0,14	0,00
64		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 38, Tramo: Bazan - Lte. Con Catamarca, Seción: Km. 460,33 - Km. 506,02, Provincia de La Ri							
	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 38, Tramo: Bazan - Lte. Con Catamarca, Seción: Km. 460,33 - Km. 506,02, Provincia de La Ri							
64	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 38, Tramo: Bazan - Lte. Con Catamarca, Seción: Km. 460,33 - Km. 506,02, Provincia de La Ri	0	12.978.462	12.978.462	0	0,00	0,14	0,00
65		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 38, Tramo: Lte. Cordoba/San Luis - Emp. R.N. N° 79 - Chamical, Seción: Km. 211,58 - Km. 28							
	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 38, Tramo: Lte. Cordoba/San Luis - Emp. R.N. N° 79 - Chamical, Seción: Km. 211,58 - Km. 28							
65	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 38, Tramo: Lte. Cordoba/San Luis - Emp. R.N. N° 79 - Chamical, Seción: Km. 211,58 - Km. 28	0	12.484.681	12.484.681	0	0,00	0,14	0,00
66		CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 40, Tramo: L. MENDOZA/SAN JUAN - V.A. MEDIA AGUA, Seción: KM. 3377,83 - KM. 3401, PROVINCI							
	51	CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 40, Tramo: L. MENDOZA/SAN JUAN - V.A. MEDIA AGUA, Seción: KM. 3377,83 - KM. 3401, PROVINCI							
66	51	CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 40, Tramo: L. MENDOZA/SAN JUAN - V.A. MEDIA AGUA, Seción: KM. 3377,83 - KM. 3401, PROVINCI	0	12.484.681	12.484.681	0	0,00	0,14	0,00
67		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 40, Tramo: Adan Quiroga - Tucunuco, Seción: Km. 3559,48 - Km. 3575,34, Provincia de San Ju							
	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 40, Tramo: Adan Quiroga - Tucunuco, Seción: Km. 3559,48 - Km. 3575,34, Provincia de San Ju							
67	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 40, Tramo: Adan Quiroga - Tucunuco, Seción: Km. 3559,48 - Km. 3575,34, Provincia de San Ju	0	10.403.901	10.403.901	0	0,00	0,14	0,00
68		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 141, Tramo: Lte. La Rioja/San Juan - Marayes, Seción: Km. 81,96 - 108,14, Provincia de San							
	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 141, Tramo: Lte. La Rioja/San Juan - Marayes, Seción: Km. 81,96 - 108,14, Provincia de San							
68	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 141, Tramo: Lte. La Rioja/San Juan - Marayes, Seción: Km. 81,96 - 108,14, Provincia de San	0	12.397.982	12.397.982	0	0,00	0,28	0,00
71		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 007, Tramo: Emp. 168 - Santa Fe Entrada, Seción: Km. 0,00 - 14,4, Provincia de Santa Fe							

		51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 007, Tramo: Emp. 168 - Santa Fe Entrada, Seción: Km. 0,00 - 14,4, Provincia de Santa Fe							
	71	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 007, Tramo: Emp. 168 - Santa Fe Entrada, Seción: Km. 0,00 - 14,4, Provincia de Santa Fe	0	4.681.755	4.681.755	0	0,00	0,28	0,00
	73		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. 151, Tramo: Acc. Cipoletti - Lte/La Pampa, Sección: Km. 3,40 - Km. 109,10, Provincia de Río N							
		51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. 151, Tramo: Acc. Cipoletti - Lte/La Pampa, Sección: Km. 3,40 - Km. 109,10, Provincia de Río N							
	73	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. 151, Tramo: Acc. Cipoletti - Lte/La Pampa, Sección: Km. 3,40 - Km. 109,10, Provincia de Río N	0	41.502.182	41.502.182	0	0,00	0,14	1,33
	75		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. 151, Tramo: Lte. C/Rio Negro - Emp. R.N.143, Seción: Km 150,18 - Km 315,75, Provincia de La P							
		51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. 151, Tramo: Lte. C/Rio Negro - Emp. R.N.143, Seción: Km 150,18 - Km 315,75, Provincia de La P							
	75	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. 151, Tramo: Lte. C/Rio Negro - Emp. R.N.143, Seción: Km 150,18 - Km 315,75, Provincia de La P	0	7.802.926	7.802.926	0	0,00	0,14	0,00
13			Mantenimiento por Sistema Modular - Fase II							
	1		SISTEMA MODULAR DE MANTENIMIENTO, RUTA NAC. N° 3, Tramo: CNEL. DORREGO - EMP. R.N. 1V03 - PJE. EL TRIANGULO, Seción: kM. 590.15							
		51	SISTEMA MODULAR DE MANTENIMIENTO, RUTA NAC. N° 3, Tramo: CNEL. DORREGO - EMP. R.N. 1V03 - PJE. EL TRIANGULO, Seción: kM. 590.15							
13	1	51	SISTEMA MODULAR DE MANTENIMIENTO, RUTA NAC. N° 3, Tramo: CNEL. DORREGO - EMP. R.N. 1V03 - PJE. EL TRIANGULO, Seción: kM. 590.15	0	11.718.293	11.718.293	0	0,00	0,14	0,00
	2		Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nac. N° 78, Tramo: Emp. R.N.N° 40 - Limite La Rioja /Catamarca, Seción: Km. 0.00 - Km. 81							
		51	Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nac. N° 78, Tramo: Emp. R.N.N° 40 - Limite La Rioja /Catamarca, Seción: Km. 0.00 - Km. 81							
	2	51	Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nac. N° 78, Tramo: Emp. R.N.N° 40 - Limite La Rioja /Catamarca, Seción: Km. 0.00 - Km. 81	0	3.467.967	3.467.967	0	0,00	0,14	0,00
	3		Convenio TFO, Ruta Nacional N° 76, Tramo: Vinchina - Límite con Chile, Sección: Km. 179,59 - Km. 377,21							
		51	Convenio TFO, Ruta Nacional N° 76, Tramo: Vinchina - Límite con Chile, Sección: Km. 179,59 - Km. 377,21							
	3	51	Convenio TFO, Ruta Nacional N° 76, Tramo: Vinchina - Límite con Chile, Sección: Km. 179,59 - Km. 377,21	99.873.458	48.952.315	67.653.587	16.401.428	53,94	36,84	8,34
	4		Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nac. N° 188, Tramo: Emp. R.N.N° 33 - Int. R.N. N° 35, Seción: Km. 360,950 - Km. 478,900,							
		51	Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nac. N° 188, Tramo: Emp. R.N.N° 33 - Int. R.N. N° 35, Seción: Km. 360,950 - Km. 478,900,							
	4	51	Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nac. N° 188, Tramo: Emp. R.N.N° 33 - Int. R.N. N° 35, Seción: Km. 360,950 - Km. 478,900,	327.496.500	60.708.898	60.708.898	0	0,00	66,72	2,28
	5		Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nac. N° 188, Tramo: San Nicolas - Pergamino, Seción: Km. 2,00 - Km. 71,87, Provincia de B							
		51	Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nac. N° 188, Tramo: San Nicolas - Pergamino, Seción: Km. 2,00 - Km. 71,87, Provincia de B							
	5	51	Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nac. N° 188, Tramo: San Nicolas - Pergamino, Seción: Km. 2,00 - Km. 71,87, Provincia de B	0	27.275.396	27.275.396	0	0,00	0,28	4,51
	7		Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nac. N° 188, Tramo: Junin - Villegas, Seción: Km. 163,900 - 360,950, Provincia de Bs. As.							
		51	Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nac. N° 188, Tramo: Junin - Villegas, Seción: Km. 163,900 - 360,950, Provincia de Bs. As.							
	7	51	Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nac. N° 188, Tramo: Junin - Villegas, Seción: Km. 163,900 - 360,950, Provincia de Bs. As.	340.577.619	254.569.276	282.032.690	21.668.824	21,26	26,25	4,51
	8		Sistema Modular, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Empalme. Ruta Provincial N° 21 - Cañuelas, Sección: Km. 29,000 64,000, Prov. Buenos							
		51	Sistema Modular, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Empalme. Ruta Provincial N° 21 - Cañuelas, Sección: Km. 29,000 64,000, Prov. Buenos							
	8	51	Sistema Modular, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Empalme. Ruta Provincial N° 21 - Cañuelas, Sección: Km. 29,000 64,000, Prov. Buenos	112.542.595	56.500.535	56.500.535	0	0,00	0,14	0,00
21			Redes de Mantenimiento en el Distrito Buenos Aires							
	1		Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla A (M01A)							
		51	Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla A (M01A)							
21	1	51	Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla A (M01A)	350.707.047	78.272.460	78.272.460	39.657.180	0,00	100,00	25,00
	2		Red M01 B de Mantenimiento por Administración del Distrito Buenos Aires							
		51	Red M01 B de Mantenimiento por Administración del Distrito Buenos Aires							
	2	51	Red M01 B de Mantenimiento por Administración del Distrito Buenos Aires	36.316.541	3.467.967	3.467.967	0	0,00	100,00	0,00
	3		Red M01 C de Mantenimiento Por Administración del Distrito Buenos Aires							
		51	Red M01 C de Mantenimiento Por Administración del Distrito Buenos Aires							
	3	51	Red M01 C de Mantenimiento Por Administración del Distrito Buenos Aires	163.951.018	3.467.967	3.467.967	0	0,00	100,00	0,00
	10		Ruta Nacional Nº A001 - Acceso Sudeste - Sección: Prog. 40,02 - Prog. 46,62. Triángulo de Bernal - Prox Calle Debenedetti - Ave							
		51	Ruta Nacional Nº A001 - Acceso Sudeste - Sección: Prog. 40,02 - Prog. 46,62. Triángulo de Bernal - Prox Calle Debenedetti - Ave							
	10	51	Ruta Nacional Nº A001 - Acceso Sudeste - Sección: Prog. 40,02 - Prog. 46,62. Triángulo de Bernal - Prox Calle Debenedetti - Ave	181.145.761	1.000.000	1.000.000	0	83,43	4,52	0,00
	11		Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nac. N° 205/226, Tramo: Saladillo - Bolivar, Sección: Km. 188,56 - Km. 317,41 Y Tramo: Ol							
		51	Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nac. N° 205/226, Tramo: Saladillo - Bolivar, Sección: Km. 188,56 - Km. 317,41 Y Tramo: Ol							
	11	51	Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nac. N° 205/226, Tramo: Saladillo - Bolivar, Sección: Km. 188,56 - Km. 317,41 Y Tramo: Ol	0	90.165.169	90.165.169	0	0,00	0,28	0,00
	12		Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 178, Tramo: PERGAMINO - LTE. CON SANTA FE, Sección: KM 0,00 - KM. 46,00, Provincia de							
		51	Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 178, Tramo: PERGAMINO - LTE. CON SANTA FE, Sección: KM 0,00 - KM. 46,00, Provincia de							
	12	51	Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 178, Tramo: PERGAMINO - LTE. CON SANTA FE, Sección: KM 0,00 - KM. 46,00, Provincia de	0	23.720.894	23.720.894	0	0,00	0,14	0,00
	13		Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 3, Tramo: AZUL - EMP RP N° 72, Seccion: kM. 307 - kM 585, Provincia de Buenos Aires							
		51	Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 3, Tramo: AZUL - EMP RP N° 72, Seccion: kM. 307 - kM 585, Provincia de Buenos Aires							
	13	51	Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 3, Tramo: AZUL - EMP RP N° 72, Seccion: kM. 307 - kM 585, Provincia de Buenos Aires	0	36.413.654	36.413.654	0	0,00	0,14	0,00
	14		Obras de Recuperación y Mantenimiento por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 226, Tramo: Bolívar - Emp. Ruta Nacional N° 5 (Peh							
		51	Obras de Recuperación y Mantenimiento por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 226, Tramo: Bolívar - Emp. Ruta Nacional N° 5 (Peh							
	14	51	Obras de Recuperación y Mantenimiento por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 226, Tramo: Bolívar - Emp. Ruta Nacional N° 5 (Peh	0	25.080.992	25.080.992	0	0,00	0,28	0,00
	15		Obras de Recuperación y Mantenimiento por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 226, Tramo: Emp. Ruta Nacional N° 5 (Pehuajo) - Em							
		51	Obras de Recuperación y Mantenimiento por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 226, Tramo: Emp. Ruta Nacional N° 5 (Pehuajo) - Em							
	15	51	Obras de Recuperación y Mantenimiento por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 226, Tramo: Emp. Ruta Nacional N° 5 (Pehuajo) - Em	0	38.150.527	38.150.527	0	0,00	0,28	0,00
	16		Obras de Recuperación y Mantenimiento por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Emp. Ruta Provincial N° 4 (San Justo) -							
		51	Obras de Recuperación y Mantenimiento por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Emp. Ruta Provincial N° 4 (San Justo) -							
	16	51	Obras de Recuperación y Mantenimiento por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Emp. Ruta Provincial N° 4 (San Justo) -	0	86.699.175	86.699.175	0	0,00	0,28	0,00
22			Redes de Mantenimiento en el Distrito Córdoba							

	1		Red M02 A de Mantenimiento Por Administración del Distrito Córdoba "Proyecto Agrupado" (Pa)							
		51	Red M02 A de Mantenimiento Por Administración del Distrito Córdoba "Proyecto Agrupado" (Pa)							
22	1	51	Red M02 A de Mantenimiento Por Administración del Distrito Córdoba "Proyecto Agrupado" (Pa)	119.145.304	35.633.477	35.633.477	0	0,00	100,00	0,00
	2		Red M02 B de Mantenimiento por Administración del Distrito Córdoba							
		51	Red M02 B de Mantenimiento por Administración del Distrito Córdoba							
	2	51	Red M02 B de Mantenimiento por Administración del Distrito Córdoba	37.538.231	1.000.000	1.000.000	0	0,00	100,00	0,00
	10		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 148 , Tramo: Lte. San Luis/Córdoba – Villa Dolores, Sección: Km. 925.000 – Km . 966.600,							
		51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 148 , Tramo: Lte. San Luis/Córdoba – Villa Dolores, Sección: Km. 925.000 – Km . 966.600,							
	10	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 148 , Tramo: Lte. San Luis/Córdoba – Villa Dolores, Sección: Km. 925.000 – Km . 966.600,	0	4.176.589	4.176.589	0	0,00	0,28	0,00
	11		Mantenimiento Ruta Nacional 1V09, Tramo: Villa Maria (SAL) - Oliva (ENTR), Seccion: Km. 593,20 - Km. 594,49, Provincia de Cordob							
		51	Mantenimiento Ruta Nacional 1V09, Tramo: Villa Maria (SAL) - Oliva (ENTR), Seccion: Km. 593,20 - Km. 594,49, Provincia de Cordob							
	11	51	Mantenimiento Ruta Nacional 1V09, Tramo: Villa Maria (SAL) - Oliva (ENTR), Seccion: Km. 593,20 - Km. 594,49, Provincia de Cordob	0	14.010.661	14.010.661	0	0,00	0,14	0,00
	12		Mantenimiento Ruta Nacional 1V09, Tramo: Villa Maria (SAL) - Oliva (ENTR), Seccion: Km. 576,08- Km. 577,20, Provincia de Cordoba							
		51	Mantenimiento Ruta Nacional 1V09, Tramo: Villa Maria (SAL) - Oliva (ENTR), Seccion: Km. 576,08- Km. 577,20, Provincia de Cordoba							
	12	51	Mantenimiento Ruta Nacional 1V09, Tramo: Villa Maria (SAL) - Oliva (ENTR), Seccion: Km. 576,08- Km. 577,20, Provincia de Cordoba	0	14.010.661	14.010.661	0	0,00	0,14	0,00
	13		Mantenimiento Ruta Nacional N° 9, Tramo: Jesus Maria (Entrada - Salida), Seccion: km. 751,32 - km.754,66, Provincia de Córdoba							
		51	Mantenimiento Ruta Nacional N° 9, Tramo: Jesus Maria (Entrada - Salida), Seccion: km. 751,32 - km.754,66, Provincia de Córdoba							
	13	51	Mantenimiento Ruta Nacional N° 9, Tramo: Jesus Maria (Entrada - Salida), Seccion: km. 751,32 - km.754,66, Provincia de Córdoba	0	16.761.841	16.761.841	0	0,00	0,14	0,00
	14		Conservación Mejorativa en Ruta Nacional N° 35, Tramo: Huinca Renancó - Emp. Ruta Provincial N° 27, Sección: km 543,01 - km 556,							
		51	Conservación Mejorativa en Ruta Nacional N° 35, Tramo: Huinca Renancó - Emp. Ruta Provincial N° 27, Sección: km 543,01 - km 556,							
	14	51	Conservación Mejorativa en Ruta Nacional N° 35, Tramo: Huinca Renancó - Emp. Ruta Provincial N° 27, Sección: km 543,01 - km 556,	0	26.587.747	26.587.747	0	0,00	0,28	0,00
23			Redes de Mantenimiento en el Distrito Tucumán							
	1		Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla A (M03A)							
		51	Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla A (M03A)							
23	1	51	Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla A (M03A)	63.720.737	26.529.948	74.216.014	26.563.194	25,00	100,00	25,00
	3		Red M03 C de Mantenimiento por Administración del Distrito Tucumán							
		51	Red M03 C de Mantenimiento por Administración del Distrito Tucumán							
	3	51	Red M03 C de Mantenimiento por Administración del Distrito Tucumán	4.351.878	3.467.967	3.467.967	0	0,00	100,00	0,00
24			Redes de Mantenimiento en el Distrito Mendoza							
	1		Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla A (M04A)							
		51	Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla A (M04A)							
24	1	51	Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla A (M04A)	117.603.420	128.014.974	164.944.418	18.464.722	25,00	100,00	25,00
	10		CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 146 , Tramo: Lte. San Luis/Mendoza - Monte Comán, Sección: km. 278,00 - km. 336,80, PROVIN							
		51	CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 146 , Tramo: Lte. San Luis/Mendoza - Monte Comán, Sección: km. 278,00 - km. 336,80, PROVIN							
	10	51	CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 146 , Tramo: Lte. San Luis/Mendoza - Monte Comán, Sección: km. 278,00 - km. 336,80, PROVIN	0	18.206.827	18.206.827	0	0,00	0,28	0,00
	11		Conservacion Mejorativa Con Repavimentacion Parcial, Ruta 40, Tramo: Luján de Cuyo - Mendoza A/N Rn 7, Sección: 3272,41 - 3278,8							
		51	Conservacion Mejorativa Con Repavimentacion Parcial, Ruta 40, Tramo: Luján de Cuyo - Mendoza A/N Rn 7, Sección: 3272,41 - 3278,8							
	11	51	Conservacion Mejorativa Con Repavimentacion Parcial, Ruta 40, Tramo: Luján de Cuyo - Mendoza A/N Rn 7, Sección: 3272,41 - 3278,8	96.879.095	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,49	0,00
	12		Fresado y restitución de calzada - Restitución de banquinas, Ruta 7, Tramo: San Martín - Mendoza Princ. Sup., Sección: 1011,49 -							
		51	Fresado y restitución de calzada - Restitución de banquinas, Ruta 7, Tramo: San Martín - Mendoza Princ. Sup., Sección: 1011,49 -							
	12	51	Fresado y restitución de calzada - Restitución de banquinas, Ruta 7, Tramo: San Martín - Mendoza Princ. Sup., Sección: 1011,49 -	0	12.108.754	12.108.754	0	0,00	0,28	0,00
	13		Calzadas principales (Refuerzo), Ruta 40, Tramo: JOCOLI - LTE MZA//SAN JUAN, Sección: 3323,17 - 3377,86, Provincia de Mendoza							
		51	Calzadas principales (Refuerzo), Ruta 40, Tramo: JOCOLI - LTE MZA//SAN JUAN, Sección: 3323,17 - 3377,86, Provincia de Mendoza							
	13	51	Calzadas principales (Refuerzo), Ruta 40, Tramo: JOCOLI - LTE MZA//SAN JUAN, Sección: 3323,17 - 3377,86, Provincia de Mendoza	0	13.276.418	13.276.418	0	0,00	0,14	0,00
	14		Fresado Y Restitución En Calzada - Restitución de Banquinas, Ruta 40, Tramo: Bardas Blancas - Malargue, Sección: 2937,27 - 2947,							
		51	Fresado Y Restitución En Calzada - Restitución de Banquinas, Ruta 40, Tramo: Bardas Blancas - Malargue, Sección: 2937,27 - 2947,							
	14	51	Fresado Y Restitución En Calzada - Restitución de Banquinas, Ruta 40, Tramo: Bardas Blancas - Malargue, Sección: 2937,27 - 2947,	0	5.112.477	5.112.477	0	0,00	0,28	0,00
	15		Fresado Y Restitución de Calzada, Ruta 40, Tramo: Tunuyán - Anchoris, Sección: 3226,13 - 3245,62, Provincia de Mendoza							
		51	Fresado Y Restitución de Calzada, Ruta 40, Tramo: Tunuyán - Anchoris, Sección: 3226,13 - 3245,62, Provincia de Mendoza							
	15	51	Fresado Y Restitución de Calzada, Ruta 40, Tramo: Tunuyán - Anchoris, Sección: 3226,13 - 3245,62, Provincia de Mendoza	0	7.097.021	7.097.021	0	0,00	0,14	0,00
	16		Fresado y restitución en calzada ascendente - Restitución de banquinas, Ruta 40, Tramo: Anchoris - Luján de Cuyo, Sección: 3245,							
		51	Fresado y restitución en calzada ascendente - Restitución de banquinas, Ruta 40, Tramo: Anchoris - Luján de Cuyo, Sección: 3245,							
	16	51	Fresado y restitución en calzada ascendente - Restitución de banquinas, Ruta 40, Tramo: Anchoris - Luján de Cuyo, Sección: 3245,	0	9.755.218	9.755.218	0	0,00	0,14	0,00
	17		Conservación Mejorativa, Ruta Rn 0143, Tramo: San Rafael (Salida) - Pareditas, Sección: Km. 533,81 - Km. 565,56, Provincia de Me							
		51	Conservación Mejorativa, Ruta Rn 0143, Tramo: San Rafael (Salida) - Pareditas, Sección: Km. 533,81 - Km. 565,56, Provincia de Me							
	17	51	Conservación Mejorativa, Ruta Rn 0143, Tramo: San Rafael (Salida) - Pareditas, Sección: Km. 533,81 - Km. 565,56, Provincia de Me	0	4.094.225	4.094.225	0	0,00	0,28	0,00
	18		Mantenimiento Ruta Nacional N° 40, Tramo: Lujan de Cuyo - Mendoza, Seccion: km.3290,54 - Km. 3295,47, Provincia de Mendoza							
		51	Mantenimiento Ruta Nacional N° 40, Tramo: Lujan de Cuyo - Mendoza, Seccion: km.3290,54 - Km. 3295,47, Provincia de Mendoza							
	18	51	Mantenimiento Ruta Nacional N° 40, Tramo: Lujan de Cuyo - Mendoza, Seccion: km.3290,54 - Km. 3295,47, Provincia de Mendoza	0	8.498.775	8.498.775	0	0,00	0,14	0,00
25			Redes de Mantenimiento en el Distrito Salta							
	1		Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla A (M05A)							
		51	Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla A (M05A)							
25	1	51	Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla A (M05A)	141.825.857	26.529.948	26.529.948	0	0,00	100,00	0,00
	2		Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla B (M05B)							

			Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla B (M05B)							
		51								
	2	51	Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla B (M05B)	141.165.145	16.733.984	70.746.987	18.984.599	25,00	100,00	0,00
			Red de Mantenimiento 5° Distrito Salta - Malla D (M05D)							
	4									
		51	Red de Mantenimiento 5° Distrito Salta - Malla D (M05D)							
	4	51	Red de Mantenimiento 5° Distrito Salta - Malla D (M05D)	30.638.336	30.000.000	30.060.446	0	0,00	100,00	0,00
	10		Mantenimiento Ruta Nacional N° 51, Tramo: CAMPO QUIJANO - ESTACION CHORRILLOS, Seccion: Km. 21.89 – Km. 44.93, Provincia de Salt							
		51	Mantenimiento Ruta Nacional N° 51, Tramo: CAMPO QUIJANO - ESTACION CHORRILLOS, Seccion: Km. 21.89 – Km. 44.93, Provincia de Salt							
	10	51	Mantenimiento Ruta Nacional N° 51, Tramo: CAMPO QUIJANO - ESTACION CHORRILLOS, Seccion: Km. 21.89 – Km. 44.93, Provincia de Salt	0	14.686.840	14.686.840	0	0,00	0,14	0,00
	12		Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 40, Tramo: LA DARSENA - ANGASTACO, Sección: Km 4370,77 - KM 4402,91, Provincia de Salt							
		51	Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 40, Tramo: LA DARSENA - ANGASTACO, Sección: Km 4370,77 - KM 4402,91, Provincia de Salt							
	12	51	Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 40, Tramo: LA DARSENA - ANGASTACO, Sección: Km 4370,77 - KM 4402,91, Provincia de Salt	0	22.541.786	22.541.786	0	0,00	0,14	0,00
	13		Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 1V40, Tramo:S.A. de LOS COBRES - LTE.C/JUJUY, Sección: Km 0,00 - Km 20,00, Prov Salta							
		51	Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 1V40, Tramo:S.A. de LOS COBRES - LTE.C/JUJUY, Sección: Km 0,00 - Km 20,00, Prov Salta							
	13	51	Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 1V40, Tramo:S.A. de LOS COBRES - LTE.C/JUJUY, Sección: Km 0,00 - Km 20,00, Prov Salta	0	19.420.615	19.420.615	0	0,00	0,14	0,00
26			Redes de Mantenimiento en el Distrito Jujuy							
	1		Red M06 A de Mantenimiento por Administración del Distrito Jujuy							
		51	Red M06 A de Mantenimiento por Administración del Distrito Jujuy							
26	1	51	Red M06 A de Mantenimiento por Administración del Distrito Jujuy	180.662.501	26.529.948	26.529.948	0	25,00	100,00	0,00
	2		Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla B (M06B)							
		51	Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla B (M06B)							
	2	51	Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla B (M06B)	146.456.911	3.467.967	3.467.967	0	0,00	100,00	0,00
	10		Conservacion Mejorativa en Ruta Nacional N° 9, Tramo: Rio Leon - Emp. Ruta Nacional N° 52 (Purmamarca), Seccion: Volcan (Km 173							
		51	Conservacion Mejorativa en Ruta Nacional N° 9, Tramo: Rio Leon - Emp. Ruta Nacional N° 52 (Purmamarca), Seccion: Volcan (Km 173							
	10	51	Conservacion Mejorativa en Ruta Nacional N° 9, Tramo: Rio Leon - Emp. Ruta Nacional N° 52 (Purmamarca), Seccion: Volcan (Km 173	0	25.465.605	25.465.605	0	0,00	0,14	0,00
	11		Conservación de Rutina en Rutas Nacionales N° 40, N° 52, N° 9, N° 66, Tramos: L. SALTA / JUJUY - EMP.RN 9 (LA QUIACA) / LIMITE S							
		51	Conservación de Rutina en Rutas Nacionales N° 40, N° 52, N° 9, N° 66, Tramos: L. SALTA / JUJUY - EMP.RN 9 (LA QUIACA) / LIMITE S							
	11	51	Conservación de Rutina en Rutas Nacionales N° 40, N° 52, N° 9, N° 66, Tramos: L. SALTA / JUJUY - EMP.RN 9 (LA QUIACA) / LIMITE S	0	28.552.928	28.552.928	0	0,00	0,14	0,00
27			Redes de Mantenimiento en el Distrito Santa Fe							
	1		Red M07 A de Mantenimiento por Administración del Distrito Santa Fe							
		51	Red M07 A de Mantenimiento por Administración del Distrito Santa Fe							
27	1	51	Red M07 A de Mantenimiento por Administración del Distrito Santa Fe	0	26.529.948	26.529.948	0	0,00	100,00	0,00
	2		Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla B (M07B) (BID 2655)							
		51	Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla B (M07B) (BID 2655)							
	2	51	Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla B (M07B) (BID 2655)	242.398.702	3.467.967	3.467.967	0	0,00	100,00	0,00
	3		Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla C (M07C)							
		51	Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla C (M07C) (BID 2655)							
	3	51	Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla C (M07C) (BID 2655)	889.882.495	2.427.577	2.427.577	0	0,00	100,00	0,00
	4		Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla D (M07D)							
		51	Red M07 D de Mantenimiento por Administración del Distrito Santa Fe (BID 2655)							
	4	51	Red M07 D de Mantenimiento por Administración del Distrito Santa Fe (BID 2655)	1.338.828.991	1.000.000	1.000.000	0	25,00	100,00	0,00
	5		Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla E (M07E)							
		51	Red M07 E de Mantenimiento por Administración del Distrito Santa Fe (BID 2655)							
	5	51	Red M07 E de Mantenimiento por Administración del Distrito Santa Fe (BID 2655)	586.833.158	1.000.000	1.000.000	0	0,00	100,00	0,00
	10		Conservación Mejorativa, Ruta Rn 1V09, Tramo: Cañada de Gomez Entrada Y Salida, Sección: Km. 375,27 - Km. 379,00, Provincia de							
		51	Conservación Mejorativa, Ruta Rn 1V09, Tramo: Cañada de Gomez Entrada Y Salida, Sección: Km. 375,27 - Km. 379,00, Provincia de							
	10	51	Conservación Mejorativa, Ruta Rn 1V09, Tramo: Cañada de Gomez Entrada Y Salida, Sección: Km. 375,27 - Km. 379,00, Provincia de	0	3.834.739	3.834.739	0	0,00	0,28	0,00
	11		Conservación de Rutina, Ruta Nacional N° 11, Tramo: ROSARIO (EMP RN A008) - SANTA FE (EMP RN A012), Seccion: KM 314,44 - KM 464,							
		51	Conservación de Rutina, Ruta Nacional N° 11, Tramo: ROSARIO (EMP RN A008) - SANTA FE (EMP RN A012), Seccion: KM 314,44 - KM 464,							
	11	51	Conservación de Rutina, Ruta Nacional N° 11, Tramo: ROSARIO (EMP RN A008) - SANTA FE (EMP RN A012), Seccion: KM 314,44 - KM 464,	474.820.000	80.286.586	80.286.586	0	0,00	0,14	0,00
	12		Conservación de Rutina, Ruta Nacional N° 11 y Ruta Nacional N° A009, Tramo: CRESPO(RP N° 39) - AVELLANEDA (RP N° 31) / PTO. RECO							
		51	Conservación de Rutina, Ruta Nacional N° 11 y Ruta Nacional N° A009, Tramo: CRESPO(RP N° 39) - AVELLANEDA (RP N° 31) / PTO. RECO							
	12	51	Conservación de Rutina, Ruta Nacional N° 11 y Ruta Nacional N° A009, Tramo: CRESPO(RP N° 39) - AVELLANEDA (RP N° 31) / PTO. RECO	0	114.417.516	114.417.516	0	0,00	0,28	0,00
	13		Conservación Mejorativa,Sistema Modular, Ruta Nacional N° 33, Tramo: SANCTI SPIRITU - EMP. R.N. Nº A008 -B/N Avda. Circunvalaci							
		51	Conservación Mejorativa, Sistema Modular, Ruta Nacional N° 33, Tramo: SANCTI SPIRITU - EMP. R.N. Nº A008 -B/N Avda. Circunvalac							
	13	51	Conservación Mejorativa, Sistema Modular, Ruta Nacional N° 33, Tramo: SANCTI SPIRITU - EMP. R.N. Nº A008 -B/N Avda. Circunvalac	0	115.598.900	115.598.900	0	0,00	0,14	0,00
	14		Reciclado y Bacheo de carpeta de concreto asfaltico, Reparación de losas de hormigón y Mantenimiento de Banquinas, Ruta Nacional							
		51	Reciclado y Bacheo de carpeta de concreto asfaltico, Reparación de losas de hormigón y Mantenimiento de Banquinas, Ruta Nacional							
	14	51	Reciclado y Bacheo de carpeta de concreto asfaltico, Reparación de losas de hormigón y Mantenimiento de Banquinas, Ruta Nacional	0	25.923.053	25.923.053	0	0,00	0,28	0,00
	15		Mantenimiento de Rutina sobre Ruta Nacional N° 98, Tramo: Emp. Ruta Nacional Nº 11 (Vera) - Emp. Ruta Provincial Nº 40, Sección:							
		51	Mantenimiento de Rutina sobre Ruta Nacional N° 98, Tramo: Emp. Ruta Nacional Nº 11 (Vera) - Emp. Ruta Provincial Nº 40, Sección:							
	15	51	Mantenimiento de Rutina sobre Ruta Nacional N° 98, Tramo: Emp. Ruta Nacional Nº 11 (Vera) - Emp. Ruta Provincial Nº 40, Sección:	0	34.679.670	34.679.670	0	0,00	0,28	0,00
28			Redes de Mantenimiento en el Distrito La Rioja							
	1		Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla A (M08A)							
		51	Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla A (M08A)							
28	1	51	Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla A (M08A)	134.558.018	26.529.948	26.529.948	0	25,00	100,00	0,00
	2		Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla B (M08B)							

		51	Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla B (M08B)							
	2	51	Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla B (M08B)	287.384.570	1.000.000	1.000.000	0	25,00	100,00	0,00
	10		CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 79 , Tramo: Lte. San Luis/La Rioja - Ulapes, Sección: KM 69,02 - KM 96,42, PROVINCIA DE L							
		51	CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 79 , Tramo: Lte. San Luis/La Rioja - Ulapes, Sección: KM 69,02 - KM 96,42, PROVINCIA DE L							
	10	51	CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 79 , Tramo: Lte. San Luis/La Rioja - Ulapes, Sección: KM 69,02 - KM 96,42, PROVINCIA DE L	106.120.200	15.390.156	15.390.156	0	0,00	0,28	0,00
	11		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 79 , Tramo: Emp. Rn 141 - Sta. Rita Rp 31, Sección: Km 137,10 - Km 170,67, Provincia de La							
		51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 79 , Tramo: Emp. Rn 141 - Sta. Rita Rp 31, Sección: Km 137,10 - Km 170,67, Provincia de La							
	11	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 79 , Tramo: Emp. Rn 141 - Sta. Rita Rp 31, Sección: Km 137,10 - Km 170,67, Provincia de La	0	7.947.424	7.947.424	0	0,00	0,28	0,00
	12		Conservación Mejorativa, Ruta Rn 0076, Tramo: Emp. Rn Nº 150 - Emp Rn Nº 40, Sección: Km 33,66-Km 40,66 Y Km 75,83-Km 112,74, P							
		51	Conservación Mejorativa, Ruta Rn 0076, Tramo: Emp. Rn Nº 150 - Emp Rn Nº 40, Sección: Km 33,66-Km 40,66 Y Km 75,83-Km 112,74, P							
	12	51	Conservación Mejorativa, Ruta Rn 0076, Tramo: Emp. Rn Nº 150 - Emp Rn Nº 40, Sección: Km 33,66-Km 40,66 Y Km 75,83-Km 112,74, P	0	10.882.249	10.882.249	0	0,00	0,28	0,00
	13		Conservación Mejorativa, Ruta Rn 0141, Tramo: Emp. Rn Nº 79 - Chepes, Sección: Km 1,31-Km 29,65, Provincia de La Rioja							
		51	Conservación Mejorativa, Ruta Rn 0141, Tramo: Emp. Rn Nº 79 - Chepes, Sección: Km 1,31-Km 29,65, Provincia de La Rioja							
	13	51	Conservación Mejorativa, Ruta Rn 0141, Tramo: Emp. Rn Nº 79 - Chepes, Sección: Km 1,31-Km 29,65, Provincia de La Rioja	0	5.892.538	5.892.538	0	0,00	0,28	0,00
	14		Obra de mantenimiento en Ruta Nacional N° 141, Tramo: Emp. Con R.N.Nº 79 - Chepes, Seccion: Emp. RN79 (KM 1,31) – Chepes (Sal.)							
		51	Obra de mantenimiento en Ruta Nacional N° 141, Tramo: Emp. Con R.N.Nº 79 - Chepes, Seccion: Emp. RN79 (KM 1,31) – Chepes (Sal.)							
	14	51	Obra de mantenimiento en Ruta Nacional N° 141, Tramo: Emp. Con R.N.Nº 79 - Chepes, Seccion: Emp. RN79 (KM 1,31) – Chepes (Sal.)	0	21.270.198	21.270.198	0	0,00	0,28	0,00
	15		Obra de mantenimiento en Ruta Nacional N° 141, Tramo: Emp. Con R.N.Nº 79-Lte. San Juan/La Rioja, Seccion: Chepes (Sal.) (Km 34,1							
		51	Obra de mantenimiento en Ruta Nacional N° 141, Tramo: Emp. Con R.N.Nº 79-Lte. San Juan/La Rioja, Seccion: Chepes (Sal.) (Km 34,1							
	15	51	Obra de mantenimiento en Ruta Nacional N° 141, Tramo: Emp. Con R.N.Nº 79-Lte. San Juan/La Rioja, Seccion: Chepes (Sal.) (Km 34,1	0	30.980.505	30.980.505	0	0,00	0,28	0,00
	16		Obra de mantenimiento en Ruta Nacional N° 76, Tramo: Emp. con RN N°150 - Emp. RN 40 (V. Unión), Seccion: Km 33,66 - Km 40,66; S2							
		51	Obra de mantenimiento en Ruta Nacional N° 76, Tramo: Emp. con RN N°150 - Emp. RN 40 (V. Unión), Seccion: Km 33,66 - Km 40,66; S2							
	16	51	Obra de mantenimiento en Ruta Nacional N° 76, Tramo: Emp. con RN N°150 - Emp. RN 40 (V. Unión), Seccion: Km 33,66 - Km 40,66; S2	0	24.275.769	24.275.769	0	0,00	0,28	0,00
29			Redes de Mantenimiento en el Distrito San Juan							
	1		Red M09 A de Mantenimiento Por Administración del Distrito San Juan "Proyecto Agrupado" (Pa)							
		51	Red M09 A de Mantenimiento Por Administración del Distrito San Juan "Proyecto Agrupado" (Pa)							
29	1	51	Red M09 A de Mantenimiento Por Administración del Distrito San Juan "Proyecto Agrupado" (Pa)	50.752.543	26.529.948	26.529.948	0	0,00	100,00	0,00
	2		Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla B (M09B)							
		51	Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla B (M09B)							
	2	51	Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla B (M09B)	111.611.438	3.467.967	3.467.967	0	0,00	100,00	0,00
	10		Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 153, Tramo: EMP R.N. N° 40 (V.A.) - PEDERNAL, Sección: KM. 74,31 - KM. 75,46, Provinc							
		51	Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 153, Tramo: EMP R.N. N° 40 (V.A.) - PEDERNAL, Sección: KM. 74,31 - KM. 75,46, Provinc							
	10	51	Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 153, Tramo: EMP R.N. N° 40 (V.A.) - PEDERNAL, Sección: KM. 74,31 - KM. 75,46, Provinc	0	19.925.551	19.925.551	0	0,00	0,28	0,00
	11		Transferencia de Funciones Operativas, Ruta Nacional N° 40 y Ruta Nacional N° 153, Tramo: Limite Mendoza/San Juan - San Juan Cap							
		51	Transferencia de Funciones Operativas, Ruta Nacional N° 40 y Ruta Nacional N° 153, Tramo: Limite Mendoza/San Juan - San Juan Cap							
	11	51	Transferencia de Funciones Operativas, Ruta Nacional N° 40 y Ruta Nacional N° 153, Tramo: Limite Mendoza/San Juan - San Juan Cap	0	12.312.498	49.319.472	0	0,00	0,28	4,57
30			Redes de Mantenimiento en el Distrito Corrientes							
	1		Red M10 A de Mantenimiento por Administración del Distrito Corrientes							
		51	Red M10 A de Mantenimiento por Administración del Distrito Corrientes							
30	1	51	Red M10 A de Mantenimiento por Administración del Distrito Corrientes	7.055.574	26.529.948	26.529.948	0	0,00	100,00	0,00
	3		Red M10 C de Mantenimiento por Administración del Distrito Corrientes							
		51	Red M10 C de Mantenimiento por Administración del Distrito Corrientes							
	3	51	Red M10 C de Mantenimiento por Administración del Distrito Corrientes	164.559.004	3.467.967	3.467.967	0	0,00	100,00	0,00
	10		Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 12, Tramo: LTE C/ENTRE RIOS - EMP RP N°25, Provincia de Corrientes							
		51	Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 12, Tramo: LTE C/ENTRE RIOS - EMP RP N°25, Provincia de Corrientes							
	10	51	Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 12, Tramo: LTE C/ENTRE RIOS - EMP RP N°25, Provincia de Corrientes	0	41.588.317	41.588.317	0	0,00	0,28	0,00
	11		Obra por Sistema Modular sobre Ruta Nacional N° 119, Tramo: Emp. Ruta Nacional N° 14 - Emp. Ruta Nacional N° 123, Sección: km. 0							
		51	Obra por Sistema Modular sobre Ruta Nacional N° 119, Tramo: Emp. Ruta Nacional N° 14 - Emp. Ruta Nacional N° 123, Sección: km. 0							
	11	51	Obra por Sistema Modular sobre Ruta Nacional N° 119, Tramo: Emp. Ruta Nacional N° 14 - Emp. Ruta Nacional N° 123, Sección: km. 0	0	0			0,00	0,14	0,00
	12		Reparación de taludes de acceso al Intercambiador 4 Bocas, Tramo: Arroyo Curupicay - Emp R.N. N° 119 - R.N. N° 127. Provincia de							
		51	Reparación de taludes de acceso al Intercambiador 4 Bocas, Tramo: Arroyo Curupicay - Emp R.N. N° 119 - R.N. N° 127. Provincia de							
	12	51	Reparación de taludes de acceso al Intercambiador 4 Bocas, Tramo: Arroyo Curupicay - Emp R.N. N° 119 - R.N. N° 127. Provincia de	0	0			0,00	0,56	0,00
31			Redes de Mantenimiento en el Distrito Catamarca							
	1		Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla A (M11A)							
		51	Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla A (M11A)							
31	1	51	Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla A (M11A)	168.198.595	229.731.197	229.731.197	0	0,00	100,00	25,00
	2		Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla B (M11B)							
		51	Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla B (M11B)							
	2	51	Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla B (M11B)	102.909.211	1.000.000	1.000.000	0	50,00	100,00	0,00
	10		Obra de Mantenimiento, Ruta Nacional N° 40, Tramo: LA MERCED – LTE. CATAMARCA/TUCUMAN, Sección: KM 636,50 ((EMP.R.P.9 (I) – BALC							
		51	Obra de Mantenimiento, Ruta Nacional N° 40, Tramo: LA MERCED – LTE. CATAMARCA/TUCUMAN, Sección: KM 636,50 ((EMP.R.P.9 (I) – BALC							
	10	51	Obra de Mantenimiento, Ruta Nacional N° 40, Tramo: LA MERCED – LTE. CATAMARCA/TUCUMAN, Sección: KM 636,50 ((EMP.R.P.9 (I) – BALC	0	6.040.043	6.040.043	0	0,00	0,28	0,00
	11		Construcción y Reconstrucción de Defensas en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Belén - Río Agua Clara, Seccion: km 4.094; km 4.095; k							
		51	Construcción y Reconstrucción de Defensas en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Belén - Río Agua Clara, Seccion: km 4.094; km 4.095; k							

	11	51	Construcción y Reconstrucción de Defensas en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Belén - Río Agua Clara, Seccion: km 4.094; km 4.095; k	0	17.339.835	17.339.835	0	0,00	0,28	0,00
	12		Repavimentación de calzada con reconstrucción y pavimentación de banquinas, RN N°40, Límite La Rioja/Catamarca - Rio Agua Clara,							
		51	Repavimentación de calzada con reconstrucción y pavimentación de banquinas, RN N°40, Límite La Rioja/Catamarca - Rio Agua Clara,							
	12	51	Repavimentación de calzada con reconstrucción y pavimentación de banquinas, RN N°40, Límite La Rioja/Catamarca - Rio Agua Clara,	0	36.127.170	36.127.170	0	0,00	0,28	0,00
	13		Repavimentación de calzada con reconstrucción y pavimentación de banquinas, RN N°60, Límite La Rioja/Catamarca - Tinogasta, Km 1							
		51	Repavimentación de calzada con reconstrucción y pavimentación de banquinas, RN N°60, Límite La Rioja/Catamarca - Tinogasta, Km 1							
	13	51	Repavimentación de calzada con reconstrucción y pavimentación de banquinas, RN N°60, Límite La Rioja/Catamarca - Tinogasta, Km 1	0	24.322.747	24.322.747	0	0,00	0,28	0,00
	14		Repavimentación de calzada con reconstrucción y pavimentación de banquinas, RN N°38, Límite La Rioja/Catamarca - Rio Ongoli, Km							
		51	Repavimentación de calzada con reconstrucción y pavimentación de banquinas, RN N°38, Límite La Rioja/Catamarca - Rio Ongoli, Km							
	14	51	Repavimentación de calzada con reconstrucción y pavimentación de banquinas, RN N°38, Límite La Rioja/Catamarca - Rio Ongoli, Km	0	24.851.418	24.851.418	0	0,00	0,28	0,00
	15		Repavimentación de calzada con reconstrucción y pavimentación de banquinas, RN N°60, Empalme RN N°38 - Límite Catamarca/La Rioja							
		51	Repavimentación de calzada con reconstrucción y pavimentación de banquinas, RN N°60, Empalme RN N°38 - Límite Catamarca/La Rioja							
	15	51	Repavimentación de calzada con reconstrucción y pavimentación de banquinas, RN N°60, Empalme RN N°38 - Límite Catamarca/La Rioja	0	17.002.383	17.002.383	0	0,00	0,28	0,00
32			Redes de Mantenimiento en el Distrito Neuquén							
	1		Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla A (M12A)							
		51	Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla A (M12A)							
32	1	51	Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla A (M12A)	40.253.980	26.529.948	26.529.948	0	75,00	100,00	0,00
	2		Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla A1 (M12A1)							
		51	Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla A1 (M12A1)							
	2	51	Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla A1 (M12A1)	200.420.253	3.467.967	3.467.967	0	0,00	100,00	0,00
	3		Red de Mantenimiento 12° Distrito							
		51	Red de Mantenimiento 12° Distrito							
	3	51	Red de Mantenimiento 12° Distrito	75.511.326	3.467.967	3.643.807	0	0,00	100,00	0,00
	4		Red M12 C de Mantenimiento por Administración del Distrito Neuquén							
		51	Red M12 C de Mantenimiento por Administración del Distrito Neuquén							
	4	51	Red M12 C de Mantenimiento por Administración del Distrito Neuquén	194.884.246	3.467.967	3.467.967	0	0,00	100,00	0,00
	6		Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla E (M12E)							
		51	Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla E (M12E)							
	6	51	Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla E (M12E)	137.980.834	3.467.967	3.467.967	0	0,00	100,00	0,00
	11		Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 237, Tramo: EMP. R.N. N° 22 (ARROYITO) - KM 1481,80, Sección: KM							
		51	Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 237, Tramo: EMP. R.N. N° 22 (ARROYITO) - KM 1481,80, Sección: KM							
	11	51	Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 237, Tramo: EMP. R.N. N° 22 (ARROYITO) - KM 1481,80, Sección: KM	0	8.864.124	8.864.124	0	0,00	0,14	0,00
	12		Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 40, Tramo: EMP. RN 231 - A.CHAPELCO CHICO // (PTE), Sección: KM							
		51	Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 40, Tramo: EMP. RN 231 - A.CHAPELCO CHICO // (PTE), Sección: KM							
	12	51	Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 40, Tramo: EMP. RN 231 - A.CHAPELCO CHICO // (PTE), Sección: KM	0	17.339.835	17.339.835	0	0,00	0,14	0,00
	13		Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 22, Tramo: EMP. R.N. 237 - ZAPALA R.N.40, Sección: KM 1270,24 -							
		51	Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 22, Tramo: EMP. R.N. 237 - ZAPALA R.N.40, Sección: KM 1270,24 -							
	13	51	Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 22, Tramo: EMP. R.N. 237 - ZAPALA R.N.40, Sección: KM 1270,24 -	0	6.340.311	6.340.311	0	0,00	0,14	0,00
	14		Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 237 y 40, Tramo: A° LIMAY CHICO (PTE) - EMP. RN 40 (EX RN 231)							
		51	Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 237 y 40, Tramo: A° LIMAY CHICO (PTE) - EMP. RN 40 (EX RN 231)							
	14	51	Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 237 y 40, Tramo: A° LIMAY CHICO (PTE) - EMP. RN 40 (EX RN 231)	0	43.754.826	43.754.826	0	0,00	0,28	0,00
	15		Obra de Mantenimiento: Sistema Modular en Ruta Nacional N° A022, Tramo: Camino Loma La Lata - Emp. Ruta Nacional N° 22, Sección:							
		51	Obra de Mantenimiento: Sistema Modular en Ruta Nacional N° A022, Tramo: Camino Loma La Lata - Emp. Ruta Nacional N° 22, Sección:							
	15	51	Obra de Mantenimiento: Sistema Modular en Ruta Nacional N° A022, Tramo: Camino Loma La Lata - Emp. Ruta Nacional N° 22, Sección:	0	5.779.945	5.779.945	0	0,00	0,14	0,00
	16		Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Zapala - Las Lajas, Seccion: Km. 2433,06 - Km. 2482,16, Provincia del Neuqu							
		51	Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Zapala - Las Lajas, Seccion: Km. 2433,06 - Km. 2482,16, Provincia del Neuqu							
	16	51	Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Zapala - Las Lajas, Seccion: Km. 2433,06 - Km. 2482,16, Provincia del Neuqu	0	34.679.670	34.679.670	0	0,00	0,28	0,00
	17		Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 242, Tramo: Las Lajas-Límite con Chile, Paso Int. Pino Hachado Seccion: Km. 0 - Km. 58							
		51	Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 242, Tramo: Las Lajas-Límite con Chile, Paso Int. Pino Hachado Seccion: Km. 0 - Km. 58							
	17	51	Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 242, Tramo: Las Lajas-Límite con Chile, Paso Int. Pino Hachado Seccion: Km. 0 - Km. 58	0	17.640.045	17.640.045	0	0,00	0,28	0,00
33			Redes de Mantenimiento en el Distrito Chubut							
	1		Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla A (M13A)							
		51	Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla A (M13A)							
33	1	51	Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla A (M13A)	128.797.854	60.826.080	806.222.673	293.277.147	0,00	100,00	25,00
	3		Red M13 B de Mantenimiento por Administración del Distrito Chubut							
		51	Red M13 B de Mantenimiento por Administración del Distrito Chubut							
	3	51	Red M13 B de Mantenimiento por Administración del Distrito Chubut	308.821.549	3.467.967	3.467.967	0	0,00	100,00	0,00
	4		Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla C (M13C)							
		51	Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla C (M13C)							
	4	51	Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla C (M13C)	372.932.981	1.000.000	1.000.000	0	0,00	100,00	0,00
	5		Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla D (M13D)							
		51	Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla D (M13D)							
	5	51	Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla D (M13D)	163.119.963	3.467.967	4.520.091	0	25,00	100,00	0,00
	11		Conservación Mejorativa en Ruta Nacional N° 3; Tramo: LTE. RIO NEGRO/CHUBUT - PTO. MADRYN; Secc: KM. 1354,57 - KM. 1394,50 -							
		51	Conservación Mejorativa en Ruta Nacional N° 3; Tramo: LTE. RIO NEGRO/CHUBUT - PTO. MADRYN; Secc: KM. 1354,57 - KM. 1394,50 -							

	11	51	Conservación Mejorativa en Ruta Nacional N° 3; Tramo: LTE. RIO NEGRO/CHUBUT - PTO. MADRYN; Secc: KM. 1354,57 - KM. 1394.50 :	0	16.776.290	16.776.290	0	0,00	0,14	0,00
	12		Obra de Conservación Mejorativa de trabajos de bacheo y carpetines, Ruta RN 0040, Tramo: TRAMO: EMP. RN 26 – LOS TAMARISCOS, Sec							
		51	Obra de Conservación Mejorativa de trabajos de bacheo y carpetines, Ruta RN 0040, Tramo: TRAMO: EMP. RN 26 – LOS TAMARISCOS, Sec							
	12	51	Obra de Conservación Mejorativa de trabajos de bacheo y carpetines, Ruta RN 0040, Tramo: TRAMO: EMP. RN 26 – LOS TAMARISCOS, Sec	0	14.190.555	14.190.555	0	0,00	0,14	0,00
	14		Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Puerto Madryn - Emp. Ruta Provincial N° 9, Seccion: Prog. 1452,08 - Prog. 15							
		51	Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Puerto Madryn - Emp. Ruta Provincial N° 9, Seccion: Prog. 1452,08 - Prog. 15							
	14	51	Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Puerto Madryn - Emp. Ruta Provincial N° 9, Seccion: Prog. 1452,08 - Prog. 15	0	31.666.099	31.666.099	0	0,00	0,14	0,00
	15		Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Trelew RN 25 - Emp. RP 30, Seccion: Prog. 1504,30 - Prog. 1587,63. Provincia							
		51	Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Trelew RN 25 - Emp. RP 30, Seccion: Prog. 1504,30 - Prog. 1587,63. Provincia							
	15	51	Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Trelew RN 25 - Emp. RP 30, Seccion: Prog. 1504,30 - Prog. 1587,63. Provincia	0	62.438.221	62.438.221	0	0,00	0,14	0,00
	16		Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Uzcudum RP 31 - Ea Laguna Grande, Seccion: Prog. 1587,63 - Prog. 1729,26. Pr							
		51	Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Uzcudum RP 31 - Ea Laguna Grande, Seccion: Prog. 1587,63 - Prog. 1729,26. Pr							
	16	51	Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Uzcudum RP 31 - Ea Laguna Grande, Seccion: Prog. 1587,63 - Prog. 1729,26. Pr	0	36.593.758	36.593.758	0	0,00	0,14	0,00
	17		Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 3, Tramo: EA. Laguna Grande - Emp. RP 27, Seccion: Prog. 1729,26 - Prog. 1784,25. Prov							
		51	Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 3, Tramo: EA. Laguna Grande - Emp. RP 27, Seccion: Prog. 1729,26 - Prog. 1784,25. Prov							
	17	51	Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 3, Tramo: EA. Laguna Grande - Emp. RP 27, Seccion: Prog. 1729,26 - Prog. 1784,25. Prov	0	48.551.538	48.551.538	0	0,00	0,14	0,00
	18		Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Emp. RP 27 - Comodoro Rivadavia, Seccion: Prog. 1784,25 - Prog. 1817,21. Pro							
		51	Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Emp. RP 27 - Comodoro Rivadavia, Seccion: Prog. 1784,25 - Prog. 1817,21. Pro							
	18	51	Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Emp. RP 27 - Comodoro Rivadavia, Seccion: Prog. 1784,25 - Prog. 1817,21. Pro	0	43.927.582	43.927.582	0	0,00	0,14	0,00
	19		Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional Nº 26, Tramo: Emp RNN° 3 - Km 209,62, Sección: Km 1817,20- Km 1822,							
		51	Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional Nº 26, Tramo: Emp RNN° 3 - Km 209,62, Sección: Km 1817,20- Km 1822,							
	19	51	Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional Nº 26, Tramo: Emp RNN° 3 - Km 209,62, Sección: Km 1817,20- Km 1822,	0	17.339.835	17.339.835	0	0,00	0,14	0,00
	20		Bacheo, Fresado, Carpeta Bituminosa y Banquina Enripiado en Ruta Nacional N° 25, Tramo: Trelew - Dolavon (Puesto Control Polici							
		51	Bacheo, Fresado, Carpeta Bituminosa y Banquina Enripiado en Ruta Nacional N° 25, Tramo: Trelew - Dolavon (Puesto Control Polici							
	20	51	Bacheo, Fresado, Carpeta Bituminosa y Banquina Enripiado en Ruta Nacional N° 25, Tramo: Trelew - Dolavon (Puesto Control Polici	0	47.684.546	47.684.546	0	0,00	0,28	0,00
	21		Terraplenes y Banquinas en Ruta Nacional N° 25, Tramo: Las Chapas-Las Plumas. Provincia del Chubut.							
		51	Terraplenes y Banquinas en Ruta Nacional N° 25, Tramo: Las Chapas-Las Plumas. Provincia del Chubut.							
	21	51	Terraplenes y Banquinas en Ruta Nacional N° 25, Tramo: Las Chapas-Las Plumas. Provincia del Chubut.	0	11.559.890	11.559.890	0	0,00	2,31	0,00
34			Redes de Mantenimiento en el Distrito San Luis							
	1		Mantenimiento Por Administración En Malla A En Distrito San Luis (Red M 14A) "Proyecto Agrupado" (Pa)							
		51	Mantenimiento Por Administración En Malla A En Distrito San Luis (Red M 14A) "Proyecto Agrupado" (Pa)							
34	1	51	Mantenimiento Por Administración En Malla A En Distrito San Luis (Red M 14A) "Proyecto Agrupado" (Pa)	97.074.994	26.529.948	26.529.948	0	0,00	100,00	0,00
35			Redes de Mantenimiento en el Distrito Misiones							
	1		Red M15 A de Mantenimiento por Administración del Distrito Misiones							
		51	Red M15 A de Mantenimiento por Administración del Distrito Misiones							
35	1	51	Red M15 A de Mantenimiento por Administración del Distrito Misiones	0	26.529.948	26.529.948	0	0,00	100,00	0,00
	3		Red M15 C de Mantenimiento por Administración del Distrito Misiones							
		51	Red M15 C de Mantenimiento por Administración del Distrito Misiones							
	3	51	Red M15 C de Mantenimiento por Administración del Distrito Misiones	126.517.927	3.467.967	3.467.967	0	0,00	100,00	0,00
36			Redes de Mantenimiento en el Distrito Santiago del Estero							
	1		Red M16 A de Mantenimiento Por Administración del Distrito Santiago del Estero "Proyecto Agrupado" (Pa)							
		51	Red M16 A de Mantenimiento Por Administración del Distrito Santiago del Estero "Proyecto Agrupado" (Pa)							
36	1	51	Red M16 A de Mantenimiento Por Administración del Distrito Santiago del Estero "Proyecto Agrupado" (Pa)	129.359.202	73.361.640	238.225.393	43.452.654	50,00	100,00	25,00
	2		Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla B (M16B)							
		51	Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla B (M16B)							
	2	51	Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla B (M16B)	464.378.755	1.000.000	1.000.000	0	25,00	100,00	0,00
	3		Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla C (M16C)							
		51	Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla C (M16C)							
	3	51	Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla C (M16C)	33.406.886	3.467.967	3.467.967	0	25,00	100,00	0,00
	10		Obra de Conservacion Mejorativa - Bacheo Y Microaglom., Ruta Rn 0009, Tramo: Lte.Cordoba/Sgo. del Estero - Rio Saladillo, Secció							
		51	Obra de Conservacion Mejorativa - Bacheo Y Microaglom., Ruta Rn 0009, Tramo: Lte.Cordoba/Sgo. del Estero - Rio Saladillo, Secció							
	10	51	Obra de Conservacion Mejorativa - Bacheo Y Microaglom., Ruta Rn 0009, Tramo: Lte.Cordoba/Sgo. del Estero - Rio Saladillo, Secció	0	4.328.023	4.328.023	0	0,00	0,28	0,00
	11		Obra de Conservacion Mejorativa - Bacheo Y Microaglom., Ruta Rn 0009, Tramo: Lte.Cordoba/Sgo. del Estero - Rio Saladillo, Secció							
		51	Obra de Conservacion Mejorativa - Bacheo Y Microaglom., Ruta Rn 0009, Tramo: Lte.Cordoba/Sgo. del Estero - Rio Saladillo, Secció							
	11	51		0	6.492.034	6.492.034	0	0,00	0,28	0,00
37			Redes de Mantenimiento en el Distrito Entre Rios							
	1		Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla A (M17A)							
		51	Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla A (M17A) (BID 2655)							
37	1	51	Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla A (M17A) (BID 2655)	437.324.839	98.150.778	186.255.476	4.798.955	0,00	100,00	0,00
	12		Mantenimiento Ruta Nacional N° 130, Tramo: EMP RN N° 14 - EMP RP N°20, Seccion: Km. 0.00 – Km. 82.27, Provincia de Entre Rios							
		51	Mantenimiento Ruta Nacional N° 130, Tramo: EMP RN N° 14 - EMP RP N°20, Seccion: Km. 0.00 – Km. 82.27, Provincia de Entre Rios							
	12	51	Mantenimiento Ruta Nacional N° 130, Tramo: EMP RN N° 14 - EMP RP N°20, Seccion: Km. 0.00 – Km. 82.27, Provincia de Entre Rios	0	17.539.243	17.539.243	0	0,00	0,14	0,00
	13		Tareas de mantenimiento por sistema modular en Ruta Nacional N° 12, Tramo: Int. R.N. N° 127 - Lte. Corrientes, Seccion: km. 500							
		51	Tareas de mantenimiento por sistema modular en Ruta Nacional N° 12, Tramo: Int. R.N. N° 127 - Lte. Corrientes, Seccion: km. 500							
	13	51	Tareas de mantenimiento por sistema modular en Ruta Nacional N° 12, Tramo: Int. R.N. N° 127 - Lte. Corrientes, Seccion: km. 500	0	67.625.357	67.625.357	0	0,00	0,14	0,00

38			Redes de Mantenimiento en el Distrito Chaco							
	1		Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla A (M18A)							
		51	Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla A (M18A)							
38	1	51	Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla A (M18A)	18.035.073	27.529.947	418.951.599	139.204.411	0,00	100,00	25,00
	2		Red M18 B de Mantenimiento por Administración del Distrito Chaco							
		51	Red M18 B de Mantenimiento por Administración del Distrito Chaco							
	2	51	Red M18 B de Mantenimiento por Administración del Distrito Chaco	129.563.075	3.467.967	3.467.967	0	0,00	100,00	0,00
	4		Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla D (M18D)							
		51	Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla D (M18D)							
	4	51	Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla D (M18D)	216.535.039	3.467.967	3.467.967	893.035	0,00	100,00	0,00
	14		Obra de conservación mejorativa en Ruta Nacional N° 95, Tramo: LA TIGRA - SAENZ PEÑA, Sección: KM. 1078 - KM. 1111, Provincia de							
		51	Obra de conservación mejorativa en Ruta Nacional N° 95, Tramo: LA TIGRA - SAENZ PEÑA, Sección: KM. 1078 - KM. 1111, Provincia de							
	14	51	Obra de conservación mejorativa en Ruta Nacional N° 95, Tramo: LA TIGRA - SAENZ PEÑA, Sección: KM. 1078 - KM. 1111, Provincia de	0	33.977.985	33.977.985	0	0,00	0,14	0,00
	15		Obra de conservación mejorativa en Ruta Nacional N° 95, Tramo: KM. 1130 - EMP. R.P.N°9, Sección: KM. 1130 - KM.1167, Provincia d							
		51	Obra de conservación mejorativa en Ruta Nacional N° 95, Tramo: KM. 1130 - EMP. R.P.N°9, Sección: KM. 1130 - KM.1167, Provincia d							
	15	51	Obra de conservación mejorativa en Ruta Nacional N° 95, Tramo: KM. 1130 - EMP. R.P.N°9, Sección: KM. 1130 - KM.1167, Provincia d	0	54.054.046	54.054.046	0	0,00	0,14	0,00
	16		Obra de conservación mejorativa en Ruta Nacional N° 95, Tramo: KM. 1241 - PUENTE LAVALLE, Seccion:KM. 1241 - KM. 1288, Provincia							
		51	Obra de conservación mejorativa en Ruta Nacional N° 95, Tramo: KM. 1241 - PUENTE LAVALLE, Seccion:KM. 1241 - KM. 1288, Provincia							
	16	51	Obra de conservación mejorativa en Ruta Nacional N° 95, Tramo: KM. 1241 - PUENTE LAVALLE, Seccion:KM. 1241 - KM. 1288, Provincia	0	46.075.410	46.075.410	0	0,00	0,14	0,00
	17		Recuperación y Mantenimiento por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 11, Tramo: EMP. R.N.N°16 . - LTE C/FORMOSA, Sección: KM. 17							
		51	Recuperación y Mantenimiento por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 11, Tramo: EMP. R.N.N°16 . - LTE C/FORMOSA, Sección: KM. 17							
	17	51	Recuperación y Mantenimiento por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 11, Tramo: EMP. R.N.N°16 . - LTE C/FORMOSA, Sección: KM. 17	0	62.515.885	62.515.885	0	0,00	0,14	0,00
	18		Recuperación y Mantenimiento por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 89, Tramo: EMP. R.N.N°16 . - EMP. R.P.13, Sección: KM. 174							
		51	Recuperación y Mantenimiento por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 89, Tramo: EMP. R.N.N°16 . - EMP. R.P.13, Sección: KM. 174							
	18	51	Recuperación y Mantenimiento por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 89, Tramo: EMP. R.N.N°16 . - EMP. R.P.13, Sección: KM. 174	0	58.488.419	58.488.419	0	0,00	0,14	0,00
	19		Bacheo y carpeta asfáltica en calzada y bacheo en banquina pavimentada, RN N°16, Límite Corrientes/Chaco - Makalle, Km 5 - Km 17							
		51	Bacheo y carpeta asfáltica en calzada y bacheo en banquina pavimentada, RN N°16, Límite Corrientes/Chaco - Makalle, Km 5 - Km 17							
	19	51	Bacheo y carpeta asfáltica en calzada y bacheo en banquina pavimentada, RN N°16, Límite Corrientes/Chaco - Makalle, Km 5 - Km 17	0	27.974.934	27.974.934	0	0,00	0,28	0,00
	20		Bacheo y carpeta asfáltica en calzada y bacheo en banquina pavimentada, RN N°16, Límite Corrientes/Chaco - Presidencia de La Pla							
		51	Bacheo y carpeta asfáltica en calzada y bacheo en banquina pavimentada, RN N°16, Límite Corrientes/Chaco - Presidencia de La Pla							
	20	51	Bacheo y carpeta asfáltica en calzada y bacheo en banquina pavimentada, RN N°16, Límite Corrientes/Chaco - Presidencia de La Pla	0	113.055.724	113.055.724	0	0,00	0,28	0,00
	21		Bacheo y carpeta asfáltica en calzada, RN N°16, Makalle - Quitilipi, Km 74,74- Km 116,73, Provincia de Chaco							
		51	Bacheo y carpeta asfáltica en calzada, RN N°16, Makalle - Quitilipi, Km 74,74- Km 116,73, Provincia de Chaco							
	21	51	Bacheo y carpeta asfáltica en calzada, RN N°16, Makalle - Quitilipi, Km 74,74- Km 116,73, Provincia de Chaco	0	97.218.675	97.218.675	0	0,00	0,28	0,00
	22		Bacheo y carpeta asfáltica en calzada, RN N°16, Presidencia de La Plaza - Quitilipi, Km 116,73 - Km 176,15, Provincia de Chaco							
		51	Bacheo y carpeta asfáltica en calzada, RN N°16, Presidencia de La Plaza - Quitilipi, Km 116,73 - Km 176,15, Provincia de Chaco							
	22	51	Bacheo y carpeta asfáltica en calzada, RN N°16, Presidencia de La Plaza - Quitilipi, Km 116,73 - Km 176,15, Provincia de Chaco	0	155.364.922	155.364.922	0	0,00	0,28	0,00
39			Redes de Mantenimiento en el Distrito Bahía Blanca							
	1		Red de Mantenimiento 19° Distrito - Bahía Blanca - Malla A (M19A)							
		51	Red de Mantenimiento 19° Distrito - Bahía Blanca - Malla A (M19A)							
39	1	51	Red de Mantenimiento 19° Distrito - Bahía Blanca - Malla A (M19A)	0	35.761.391	35.761.391	0	0,00	100,00	0,00
	11		Mantenimiento Ruta Nacional N° 3, Tramo: 2 Acceso M. Buratobich - Acceso a Colonia Los Alamo, Seccion: 780,00- km. 810,25, Provi							
		51	Mantenimiento Ruta Nacional N° 3, Tramo: 2 Acceso M. Buratobich - Acceso a Colonia Los Alamo, Seccion: 780,00- km. 810,25, Provi							
	11	51	Mantenimiento Ruta Nacional N° 3, Tramo: 2 Acceso M. Buratobich - Acceso a Colonia Los Alamo, Seccion: 780,00- km. 810,25, Provi	0	14.798.582	14.798.582	0	0,00	0,14	0,00
	12		Mantenimiento Ruta Nacional N° 3, Tramo: FFCC Roca - Buratovich, Seccion: Km719 - km.780, Provincia de Buenos Aires							
		51	Mantenimiento Ruta Nacional N° 3, Tramo: FFCC Roca - Buratovich, Seccion: Km719 - km.780, Provincia de Buenos Aires							
	12	51	Mantenimiento Ruta Nacional N° 3, Tramo: FFCC Roca - Buratovich, Seccion: Km719 - km.780, Provincia de Buenos Aires	0	14.748.783	14.748.783	0	0,00	0,14	0,00
	13		Conservacio de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 33, Tramo: Emp. Ruta Provincial N° 007-06 (Avda. Sesquicentenario)							
		51	Conservacio de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 33, Tramo: Emp. Ruta Provincial N° 007-06 (Avda. Sesquicentenario)							
	13	51	Conservacio de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 33, Tramo: Emp. Ruta Provincial N° 007-06 (Avda. Sesquicentenario)	0	40.941.277	40.941.277	0	0,00	0,14	0,00
	14		Conservacio de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 33, Tramo: Ea. Almaris - Emp. Ruta Nacional N° 5 . Provincia de Bu							
		51	Conservacio de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 33, Tramo: Ea. Almaris - Emp. Ruta Nacional N° 5 . Provincia de Bu							
	14	51	Conservacio de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 33, Tramo: Ea. Almaris - Emp. Ruta Nacional N° 5 . Provincia de Bu	0	38.532.967	38.532.967	0	0,00	0,14	0,00
	15		Obra de Mantenimiento: Sistema Modular en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Bahía Blanca - Dorrego, Sección: Km. 598 - Km. 670, Provinc							
		51	Obra de Mantenimiento: Sistema Modular en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Bahía Blanca - Dorrego, Sección: Km. 598 - Km. 670, Provinc							
	15	51	Obra de Mantenimiento: Sistema Modular en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Bahía Blanca - Dorrego, Sección: Km. 598 - Km. 670, Provinc	0	32.836.494	32.836.494	0	0,00	0,28	0,00
	16		Obra de Mantenimiento: Sistema Modular en Ruta Nacional N° 228, Tramo: Necochea - Tres Arroyos, Sección: Km. 0,00 - Km. 135,62,							
		51	Obra de Mantenimiento: Sistema Modular en Ruta Nacional N° 228, Tramo: Necochea - Tres Arroyos, Sección: Km. 0,00 - Km. 135,62,							
	16	51	Obra de Mantenimiento: Sistema Modular en Ruta Nacional N° 228, Tramo: Necochea - Tres Arroyos, Sección: Km. 0,00 - Km. 135,62,	0	47.863.403	47.863.403	0	0,00	0,28	0,00
	17		Obra de Mantenimiento: Sistema Modular en Ruta Nacional N° 3 y Ruta Nacional N° 22, Tramo: Emp. Ruta Provincial Ex Ruta Nacional							
		51	Obra de Mantenimiento: Sistema Modular en Ruta Nacional N° 3 y Ruta Nacional N° 22, Tramo: Emp. Ruta Provincial Ex Ruta Nacional							
	17	51	Obra de Mantenimiento: Sistema Modular en Ruta Nacional N° 3 y Ruta Nacional N° 22, Tramo: Emp. Ruta Provincial Ex Ruta Nacional	0	52.019.505	52.019.505	0	0,00	0,28	0,00
40			Redes de Mantenimiento en el Distrito Río Negro							

	1		Red M20 A de Mantenimiento por Administración del Distrito Río Negro							
		51	Red M20 A de Mantenimiento por Administración del Distrito Río Negro							
40	1	51	Red M20 A de Mantenimiento por Administración del Distrito Río Negro	0	26.529.948	26.529.948	0	0,00	100,00	0,00
	5		Red M20 B de Mantenimiento por Administración del Distrito Río Negro							
		51	Red M20 B de Mantenimiento por Administración del Distrito Río Negro							
	5	51	Red M20 B de Mantenimiento por Administración del Distrito Río Negro	4.462.842	3.467.967	3.467.967	0	0,00	100,00	0,00
	10		Conservación Mejorativa - Bacheo Y Carpetines, Ruta Rn 0022, Tramo: Tramo: Chelforo - Gral Roca, Sección: (Km.1080,50 - Km.1137							
		51	Conservación Mejorativa - Bacheo Y Carpetines, Ruta Rn 0022, Tramo: Tramo: Chelforo - Gral Roca, Sección: (Km.1080,50 - Km.1137							
	10	51	Conservación Mejorativa - Bacheo Y Carpetines, Ruta Rn 0022, Tramo: Tramo: Chelforo - Gral Roca, Sección: (Km.1080,50 - Km.1137	158.286.672	5.000.001	5.000.001	0	100,00	0,00	0,00
	11		Fresado, Ejecucion de Carpetines, Bacheo Y Construccion de Calzada de H°, Ruta Rn 0022, Tramo: Tramo: Lte La Pampa - Chelforo Em							
		51	Fresado, Ejecucion de Carpetines, Bacheo Y Construccion de Calzada de H°, Ruta Rn 0022, Tramo: Tramo: Lte La Pampa - Chelforo Em							
	11	51	Fresado, Ejecucion de Carpetines, Bacheo Y Construccion de Calzada de H°, Ruta Rn 0022, Tramo: Tramo: Lte La Pampa - Chelforo Em	0	4.839.728	4.839.728	0	0,00	0,28	0,00
	12		Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Emp. Ruta Provincial Secund. N° 61 - Lte. C/ Chubut, S							
		51	Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Emp. Ruta Provincial Secund. N° 61 - Lte. C/ Chubut, S							
	12	51	Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Emp. Ruta Provincial Secund. N° 61 - Lte. C/ Chubut, S	0	6.935.934	6.935.934	0	0,00	0,12	0,00
	13		Conservación Mejorativa en Ruta Nacional N° 22, Tramo: Chelforo - Chimpay, Sección: km. 1044 - km. 1080. Provincia de Rio Negro							
		51	Conservación Mejorativa en Ruta Nacional N° 22, Tramo: Chelforo - Chimpay, Sección: km. 1044 - km. 1080. Provincia de Rio Negro							
	13	51	Conservación Mejorativa en Ruta Nacional N° 22, Tramo: Chelforo - Chimpay, Sección: km. 1044 - km. 1080. Provincia de Rio Negro	0	32.367.692	32.367.692	0	0,00	0,28	0,00
	14		Conservación Mejorativa en Ruta Nacional N° 22, Tramo: Chichinales - Villa Regina, Sección: km. 1116 - km. 1132. Provincia de R							
		51	Conservación Mejorativa en Ruta Nacional N° 22, Tramo: Chichinales - Villa Regina, Sección: km. 1116 - km. 1132. Provincia de R							
	14	51	Conservación Mejorativa en Ruta Nacional N° 22, Tramo: Chichinales - Villa Regina, Sección: km. 1116 - km. 1132. Provincia de R	0	28.899.725	28.899.725	0	0,00	0,28	0,00
	15		Conservación Mejorativa en Ruta Nacional N° 250, Tramo: Emp. Ruta Nacional N° 3 - Emp. Ruta Nacional N° 251, Sección: km. 0,00							
		51	Conservación Mejorativa en Ruta Nacional N° 250, Tramo: Emp. Ruta Nacional N° 3 - Emp. Ruta Nacional N° 251, Sección: km. 0,00							
	15	51	Conservación Mejorativa en Ruta Nacional N° 250, Tramo: Emp. Ruta Nacional N° 3 - Emp. Ruta Nacional N° 251, Sección: km. 0,00	0	23.119.780	23.119.780	0	0,00	0,28	0,00
	16		Conservación Mejorativa en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Lte. C/Neuquen - Lte. C/Chubut, Sección: km. 1911 - km. 2056. Provincia							
		51	Conservación Mejorativa en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Lte. C/Neuquen - Lte. C/Chubut, Sección: km. 1911 - km. 2056. Provincia							
	16	51	Conservación Mejorativa en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Lte. C/Neuquen - Lte. C/Chubut, Sección: km. 1911 - km. 2056. Provincia	0	28.899.725	28.899.725	0	0,00	0,28	0,00
41			Redes de Mantenimiento en el Distrito La Pampa							
	1		Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A (M21A)							
		51	Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A (M21A)							
41	1	51	Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A (M21A)	14.838.442	26.529.948	26.529.948	0	0,00	100,00	0,00
	2		Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A1 (M21A1)							
		51	Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A1 (M21A1)							
	2	51	Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A1 (M21A1)	76.289.625	3.467.967	3.467.967	0	0,00	100,00	0,00
	3		Red M21 A2 de Mantenimiento por Administración del Distrito La Pampa							
		51	Red M21 A2 de Mantenimiento por Administración del Distrito La Pampa							
	3	51	Red M21 A2 de Mantenimiento por Administración del Distrito La Pampa	1.726.737	3.467.967	3.467.967	0	0,00	100,00	0,00
	10		Conservacion Mejorativa, Sistema Modular, Ruta Nacional N° 152, Tramo: Int. Rn 143 - Emb Casa de Piedra, Provincia de La Pampa.							
		51	Conservacion Mejorativa, Sistema Modular, Ruta Nacional N° 152, Tramo: Int. Rn 143 - Emb Casa de Piedra, Provincia de La Pampa.							
	10	51	Conservacion Mejorativa, Sistema Modular, Ruta Nacional N° 152, Tramo: Int. Rn 143 - Emb Casa de Piedra, Provincia de La Pampa.	0	13.178.275	13.178.275	0	0,00	0,58	0,00
42			Redes de Mantenimiento en el Distrito Formosa							
	1		Red M22 A de Mantenimiento por Administración del Distrito Formosa							
		51	Red M22 A de Mantenimiento por Administración del Distrito Formosa							
42	1	51	Red M22 A de Mantenimiento por Administración del Distrito Formosa	0	26.529.948	26.529.948	0	0,00	100,00	0,00
	2		Construcción de Obras de Mantenimiento Vial por Administración, Distrito Formosa (Red M22 B).							
		51	Construcción de Obras de Mantenimiento Vial por Administración, Distrito Formosa (Red M22 B).							
	2	51	Construcción de Obras de Mantenimiento Vial por Administración, Distrito Formosa (Red M22 B).	5.842.193	3.467.967	3.467.967	0	0,00	100,00	0,00
	10		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 95, Tramo: Emp. Rn N°81 - Emp. Rn N° 86, Sección: Km1347,22 - Km1410,39, Provincia de Form							
		51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 95, Tramo: Emp. Rn N°81 - Emp. Rn N° 86, Sección: Km1347,22 - Km1410,39, Provincia de Form							
	10	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 95, Tramo: Emp. Rn N°81 - Emp. Rn N° 86, Sección: Km1347,22 - Km1410,39, Provincia de Form	0	41.615.604	41.615.604	0	0,00	0,28	0,00
	11		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 95, Tramo:Lim. C/Chaco - Emp. Rn N°81, Sección: Km1288,31 – Km1347,22, Provincia de Formos							
		51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 95, Tramo:Lim. C/Chaco - Emp. Rn N°81, Sección: Km1288,31 – Km1347,22, Provincia de Formos							
	11	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 95, Tramo:Lim. C/Chaco - Emp. Rn N°81, Sección: Km1288,31 – Km1347,22, Provincia de Formos	0	39.188.027	39.188.027	0	0,00	0,28	0,00
	12		Transferencia de Funciones Operativas, Ruta Nacional N° 86, Tramo: Guadalcazar- El Solitario / El Solitario – Misión San Martín,							
		51	Transferencia de Funciones Operativas, Ruta Nacional N° 86, Tramo: Guadalcazar- El Solitario / El Solitario – Misión San Martín,							
	12	51	Transferencia de Funciones Operativas, Ruta Nacional N° 86, Tramo: Guadalcazar- El Solitario / El Solitario – Misión San Martín,	0	57.431.988	57.431.988	0	0,00	4,44	0,00
	13		Mantenimiento por Sistema Modular, Ruta Nacional N° 81, Tramo: Emp. Ruta Nacional N° 95 - Pozo del Mortero, Provincia de Formosa							
		51	Mantenimiento por Sistema Modular, Ruta Nacional N° 81, Tramo: Emp. Ruta Nacional N° 95 - Pozo del Mortero, Provincia de Formosa							
	13	51	Mantenimiento por Sistema Modular, Ruta Nacional N° 81, Tramo: Emp. Ruta Nacional N° 95 - Pozo del Mortero, Provincia de Formosa	0	38.147.637	38.147.637	0	0,00	0,12	0,00
	14		Mantenimiento por Sistema Modular, Ruta Nacional N° 11, Tramo: Limite con la Provincia del Chaco - Rotonda Virgen del Valle, Sec							
		51	Mantenimiento por Sistema Modular, Ruta Nacional N° 11, Tramo: Limite con la Provincia del Chaco - Rotonda Virgen del Valle, Sec							
	14	51	Mantenimiento por Sistema Modular, Ruta Nacional N° 11, Tramo: Limite con la Provincia del Chaco - Rotonda Virgen del Valle, Sec	0	14.491.131	14.491.131	0	0,00	0,12	0,00
	16		Conservación Mejorativa Ruta Nacional N° 86, Tramo: Villa Gral. Güemes - Posta Cambio Zalazar, Sección IV: Cabo 1° Lugones (Km 1							
		51	Conservación Mejorativa Ruta Nacional N° 86, Tramo: Villa Gral. Güemes - Posta Cambio Zalazar, Sección IV: Cabo 1° Lugones (Km 1							

	16	51	Conservación Mejorativa Ruta Nacional N° 86, Tramo: Villa Gral. Güemes - Posta Cambio Zalazar, Sección IV: Cabo 1° Lugones (Km 1	0	0			0,00	0,28	0,00
43			Redes de Mantenimiento en el Distrito Santa Cruz							
	1		Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla A (M23A)							
		51	Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla A (M23A)							
43	1	51	Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla A (M23A)	118.840.959	26.529.948	26.529.948	0	0,00	100,00	0,00
	2		Construcción de obras de mantenimiento vial por administración distrito Santa Cruz (Red M23 B).							
		51	Construcción de obras de mantenimiento vial por administración distrito Santa Cruz (Red M23 B).							
	2	51	Construcción de obras de mantenimiento vial por administración distrito Santa Cruz (Red M23 B).	216.171.634	3.467.967	3.467.967	0	0,00	100,00	0,00
	3		Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla C (M23C)							
		51	Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla C (M23C)							
	3	51	Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla C (M23C)	67.167.385	3.467.967	3.467.967	0	0,00	100,00	0,00
	4		Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla D (M23D)							
		51	Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla D (M23D)							
	4	51	Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla D (M23D)	51.473.990	3.467.967	3.467.967	0	0,00	100,00	0,00
	10		Convenio TFO, Ruta Nacional N° 0003/0040/0281/0288/0293							
		51	Convenio TFO, Ruta Nacional N° 0003/0040/0281/0288/0293							
	10	51	Convenio TFO, Ruta Nacional N° 0003/0040/0281/0288/0293	1.266.465.193	52.653.589	52.653.589	24.838.106	97,53	0,24	1,07
	11		Reconstrucciones Parciales, Bacheo Y Carpetines, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Rio Gallegos - Lte. C/Chile, Seccion: Km 2610 - Km 2							
		51	Reconstrucciones Parciales, Bacheo Y Carpetines, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Rio Gallegos - Lte. C/Chile, Seccion: Km 2610 - Km 2							
	11	51	Reconstrucciones Parciales, Bacheo Y Carpetines, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Rio Gallegos - Lte. C/Chile, Seccion: Km 2610 - Km 2	0	53.892.207	53.892.207	0	0,00	0,14	0,00
	12		Conservación Mejorativa. Ruta Nacional N° 3, Tramo: Empalme RP 47 - Pto. San Julián, Sección: Prog. 2184,80 Km. - Prog. 2234,81							
		51	Conservación Mejorativa. Ruta Nacional N° 3, Tramo: Empalme RP 47 - Pto. San Julián, Sección: Prog. 2184,80 Km. - Prog. 2234,81							
	12	51	Conservación Mejorativa. Ruta Nacional N° 3, Tramo: Empalme RP 47 - Pto. San Julián, Sección: Prog. 2184,80 Km. - Prog. 2234,81	0	30.910.568	30.910.568	0	0,00	0,14	0,00
	13		Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Pto. San Julián - Rio Chico, Sección: PROG. 2234,81 KM. - PROG. 2304,60 KM, P							
		51	Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Pto. San Julián - Rio Chico, Sección: PROG. 2234,81 KM. - PROG. 2304,60 KM, P							
	13	51	Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Pto. San Julián - Rio Chico, Sección: PROG. 2234,81 KM. - PROG. 2304,60 KM, P	0	38.016.625	38.016.625	0	0,00	0,14	0,00
	14		Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Río Chico - Piedrabuena, Sección: PROG. 2304,60 KM. - PROG. 2371,05 KM, Pro							
		51	Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Río Chico - Piedrabuena, Sección: PROG. 2304,60 KM. - PROG. 2371,05 KM, Pro							
	14	51	Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Río Chico - Piedrabuena, Sección: PROG. 2304,60 KM. - PROG. 2371,05 KM, Pro	0	60.689.423	60.689.423	0	0,00	0,14	0,00
	15		Mantenimiento de Rutina por T.F.O. (Transferencia de Funciones Operativas) en Rutas Nacionales RN 3, RN 40, RN 281, RN 288 y RN							
		51	Mantenimiento de Rutina por T.F.O. (Transferencia de Funciones Operativas) en Rutas Nacionales RN 3, RN 40, RN 281, RN 288 y RN							
	15	51	Mantenimiento de Rutina por T.F.O. (Transferencia de Funciones Operativas) en Rutas Nacionales RN 3, RN 40, RN 281, RN 288 y RN	0	0			0,00	0,14	0,00
44			Redes de Mantenimiento en el Distrito Tierra del Fuego							
	1		Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla A (M24A)							
		51	Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla A (M24A)							
44	1	51	Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla A (M24A)	296.875.553	32.598.698	32.598.698	0	0,00	100,00	0,00
	2		Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego Malla B (M24B)							
		51	Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego Malla B (M24B)							
	2	51	Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego Malla B (M24B)	140.159.628	6.646.227	7.769.443	561.607	0,00	100,00	25,00
	10		SISTEMA MODULAR- RN 3 TRAMO : SAN SEBASTIAN - TOLHUIN / COMPL I SAN SEBASTIAN - LTE C/CHILE							
		51	SISTEMA MODULAR- RN 3 TRAMO : SAN SEBASTIAN - TOLHUIN / COMPL I SAN SEBASTIAN - LTE C/CHILE							
	10	51	SISTEMA MODULAR- RN 3 TRAMO : SAN SEBASTIAN - TOLHUIN / COMPL I SAN SEBASTIAN - LTE C/CHILE	0	10.895.196	10.895.196	0	0,00	0,14	0,00
	11		Mantenimiento de Rutina por T.F.O. (Transferencia de Funciones Operativas) en Rutas Nacionales RN 24CA, RN 24 CB, RN 24 CI y RN							
		51	Mantenimiento de Rutina por T.F.O. (Transferencia de Funciones Operativas) en Rutas Nacionales RN 24CA, RN 24 CB, RN 24 CI y RN							
	11	51	Mantenimiento de Rutina por T.F.O. (Transferencia de Funciones Operativas) en Rutas Nacionales RN 24CA, RN 24 CB, RN 24 CI y RN	0	5.462.048	5.462.048	0	0,00	0,14	7,20
45			Redes de Señalamiento Nacionales							
	1		Ejecución de Tareas de Mantenimiento - Mantenimiento Varias Varios // Rn Varias // Tramo: Varios // Sección: Varios // Prov.: Có							
		51	Ejecución de Tareas de Mantenimiento - Mantenimiento Varias Varios // Rn Varias // Tramo: Varios // Sección: Varios // Prov.: Có							
45	1	51	Ejecución de Tareas de Mantenimiento - Mantenimiento Varias Varios // Rn Varias // Tramo: Varios // Sección: Varios // Prov.: Có	161.676.599	3.467.967	3.467.967	0	100,00	0,00	0,00
	2		Señalamiento Horizontal. Zona Norte Etapa Iiib. Tucumaan, Salta, Jujuy, Catamarca Y Santiago del Estero.							
		51	Señalamiento Horizontal. Zona Norte Etapa Iiib. Tucumaan, Salta, Jujuy, Catamarca Y Santiago del Estero.							
	2	51	Señalamiento Horizontal. Zona Norte Etapa Iiib. Tucumaan, Salta, Jujuy, Catamarca Y Santiago del Estero.	143.063.932	3.467.967	3.467.967	0	100,00	0,00	0,00
	3		Señalamiento Horizontal. Zona Sur Etapa IIIb. Neuquén, Chubut, La Pampa, Rio Negro y Santa Cruz.							
		51	Señalamiento Horizontal. Zona Sur Etapa IIIb. Neuquén, Chubut, La Pampa, Rio Negro y Santa Cruz.							
	3	51	Señalamiento Horizontal. Zona Sur Etapa IIIb. Neuquén, Chubut, La Pampa, Rio Negro y Santa Cruz.	170.074.976	3.467.967	3.467.967	0	100,00	0,00	0,00
	5		Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Buenos Aires, Córdo							
		51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Buenos Aires, Córdo							
	5	51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Buenos Aires, Córdo	568.477.033	3.467.967	3.467.967	0	100,00	0,00	0,00
	6		Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales. Zona Centro (Etapa IV A). Sección: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan							
		51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales. Zona Centro (Etapa IV A). Sección: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan							
	6	51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales. Zona Centro (Etapa IV A). Sección: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan	615.995.321	3.467.967	3.467.967	0	100,00	0,00	0,00
	7		Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Norte (Etapa IV A) Provincias de Tucuman, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y San							
		51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Norte (Etapa IV A) Provincias de Tucuman, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y San							
	7	51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Norte (Etapa IV A) Provincias de Tucuman, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y San	690.753.933	3.467.967	3.467.967	0	100,00	0,00	0,00
	8		Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Sur (Etapa IV A) Provincias de Neuquén, Chubut, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro							
		51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Sur (Etapa IV A) Provincias de Neuquén, Chubut, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro							

		8	51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Sur (Etapa IV A) Provincias de Neuquén, Chubut, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro	1.290.668.680	3.467.967	3.467.967	0	100,00	0,00	0,00
		9		Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Santa Fe, Corrientes, Misiones y Entre Ríos							
			51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Santa Fe, Corrientes, Misiones y Entre Ríos							
		9	51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Santa Fe, Corrientes, Misiones y Entre Ríos	1.104.332.900	1.098.601.578	1.767.779.578	464.343.426	54,11	45,89	15,87
		10		Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Chaco y Formosa							
			51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Chaco y Formosa							
		10	51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Chaco y Formosa	1.064.606.390	1.049.518.691	1.553.200.387	434.778.683	57,21	42,79	15,32
		11		Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atl							
			51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atl							
		11	51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atl	1.029.594.719	1.544.819.160	2.479.485.876	467.333.357	48,38	51,62	11,14
		12		Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, San Luis y La Pampa							
			51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, San Luis y La Pampa							
		12	51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, San Luis y La Pampa	1.123.446.164	1.167.489.769	2.140.958.223	573.366.226	52,19	47,81	13,57
		13		Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Córdoba, La Rioja, San Juan y Santiago del Estero							
			51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Córdoba, La Rioja, San Juan y Santiago del Estero							
		13	51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Córdoba, La Rioja, San Juan y Santiago del Estero	989.406.356	1.119.299.527	1.911.914.423	396.307.448	57,08	42,92	13,64
		14		SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL Y ANEXAS ZONA 6 - CORREDORES VIALES							
			51	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL Y ANEXAS ZONA 6 - CORREDORES VIALES							
		14	51	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL Y ANEXAS ZONA 6 - CORREDORES VIALES	720.252.534	207.160.039	2.244.183.637	824.509.615	13,33	52,00	10,92
		15		SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL Y ANEXAS ZONA 7 - CORREDORES VIALES							
			51	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL Y ANEXAS ZONA 7 - CORREDORES VIALES							
		15	51	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL Y ANEXAS ZONA 7 - CORREDORES VIALES	0	202.825.444	431.361.400	142.308.582	2,41	50,92	6,28
		16		SEÑALAMIENTO VERTICAL AEREO EN TODO EL PAIS							
			51	SEÑALAMIENTO VERTICAL AEREO EN TODO EL PAIS							
		16	51	SEÑALAMIENTO VERTICAL AEREO EN TODO EL PAIS	0	48.551.538	48.551.538	0	0,00	0,14	0,00
		17		Señalizacion Horizontal - Zona A - Sur. Provincias: Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz Y Tierra Del Fuego							
			51	Señalizacion Horizontal - Zona A - Sur. Provincias: Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz Y Tierra Del Fuego							
		17	51	Señalizacion Horizontal - Zona A - Sur. Provincias: Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz Y Tierra Del Fuego	0	36.719.952	36.719.952	0	0,00	0,14	0,00
		18		Señalizacion Horizontal - Zona B - Noa. Provincias: Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Chaco Y Formosa							
			51	Señalizacion Horizontal - Zona B - Noa. Provincias: Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Chaco Y Formosa							
		18	51	Señalizacion Horizontal - Zona B - Noa. Provincias: Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Chaco Y Formosa	0	33.663.997	33.663.997	0	0,00	0,14	0,00
		19		Señalizacion Horizontal - Zona C - Litoral. Provincias: Santa Fe, Corrientes, Misiones Y Entre Ríos							
			51	Señalizacion Horizontal - Zona C - Litoral. Provincias: Santa Fe, Corrientes, Misiones Y Entre Ríos							
		19	51	Señalizacion Horizontal - Zona C - Litoral. Provincias: Santa Fe, Corrientes, Misiones Y Entre Ríos	0	33.553.191	33.553.191	0	0,00	0,14	0,00
		20		Señalizacion Horizontal - Zona D - Cuyo. Provincias: Córdoba, La Rioja, San Juan Y Santiago Del Estero							
			51	Señalizacion Horizontal - Zona D - Cuyo. Provincias: Córdoba, La Rioja, San Juan Y Santiago Del Estero							
		20	51	Señalizacion Horizontal - Zona D - Cuyo. Provincias: Córdoba, La Rioja, San Juan Y Santiago Del Estero	0	33.553.191	33.553.191	0	0,00	0,14	0,00
		21		Señalizacion Horizontal - Zona E - Centro. Provincias: Buenos Aires, Mendoza, Del Neuquén, San Luis Y La Pampa							
			51	Señalizacion Horizontal - Zona E - Centro. Provincias: Buenos Aires, Mendoza, Del Neuquén, San Luis Y La Pampa							
		21	51	Señalizacion Horizontal - Zona E - Centro. Provincias: Buenos Aires, Mendoza, Del Neuquén, San Luis Y La Pampa	0	33.412.570	33.412.570	0	0,00	0,14	0,00
		22		Señalizacion Horizontal Corredores Viales S.A - Zona A 1. Corredores I - Iii - Iv - Vi - Ix							
			51	Señalizacion Horizontal Corredores Viales S.A - Zona A 1. Corredores I - Iii - Iv - Vi - Ix							
		22	51	Señalizacion Horizontal Corredores Viales S.A - Zona A 1. Corredores I - Iii - Iv - Vi - Ix	0	36.404.150	36.404.150	0	0,00	0,14	0,00
		23		Señalizacion Horizontal Corredores Viales S.A - Zona A 2. Corredores Ii - V - Vii - Viii - X							
			51	Señalizacion Horizontal Corredores Viales S.A - Zona A 2. Corredores Ii - V - Vii - Viii - X							
		23	51	Señalizacion Horizontal Corredores Viales S.A - Zona A 2. Corredores Ii - V - Vii - Viii - X	0	38.418.483	38.418.483	0	0,00	0,14	0,00
		24		Señalamiento Vertical Aéreo. Provincias: Buenos Aires, Chubut Y Río Negro							
			51	Señalamiento Vertical Aéreo. Provincias: Buenos Aires, Chubut Y Río Negro							
		24	51	Señalamiento Vertical Aéreo. Provincias: Buenos Aires, Chubut Y Río Negro	0	87.892.156	87.892.156	0	0,00	0,14	0,00
		25		Provisión Y Colocación de Terminales Deletables Y Defensas. Provincias: Buenos Aires Y Otras							
			51	Provisión Y Colocación de Terminales Deletables Y Defensas. Provincias: Buenos Aires Y Otras							
		25	51	Provisión Y Colocación de Terminales Deletables Y Defensas. Provincias: Buenos Aires Y Otras	0	86.699.175	86.699.175	0	0,00	0,14	0,00
	46			Obras en Zonas de Contención							
		10		Defensas de Contencion - Zona Norte							
			51	Defensas de Contencion - Zona Norte							
	46	10	51	Defensas de Contencion - Zona Norte	0	34.679.670	34.679.670	0	0,00	0,14	0,00
		11		Defensas de Contencion - Zona Sur							
			51	Defensas de Contencion - Zona Sur							
		11	51	Defensas de Contencion - Zona Sur	0	34.679.670	34.679.670	0	0,00	0,14	0,00
22				Construcciones de Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional							
	15			Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase VIII							
		81		Remodelación. Rpn° 6. Tramo: Intersección Con La Rnnº 12. Provincia de Buenos Aires.							
			51	Remodelación. Rpn° 6. Tramo: Intersección Con La Rnnº 12. Provincia de Buenos Aires.							
22	15	81	51	Remodelación. Rpn° 6. Tramo: Intersección Con La Rnnº 12. Provincia de Buenos Aires.	0	3.467.967	3.467.967	0	0,00	0,14	0,00
26				Ejecución Obras de Rehabilitación y Mantenimiento en Red por Sistema de Gestión Integral							
	3			Contratos de Recuperación y Mantenimiento III - CREMA III							
		6		Malla 113 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019)							
			51	Malla 113 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019)							
26	3	6	51	Malla 113 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019)	1.252.421.649	2.002.807.451	2.199.198.207	98.195.377	46,92	18,20	0,00
		43		Malla 201B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires							
			51	Malla 201B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires							

	43	51	Malla 201B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires	939.930.356	3.467.967	3.467.967	0	80,92	10,20	0,00
4			Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA IV							
	12		Malla 506 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0127 - Provincia de Entre Ríos (FONPLATA ARG-44/2019)							
		51	Malla 506 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0127 - Provincia de Entre Ríos (FONPLATA ARG-44/2019)							
4	12	51	Malla 506 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0127 - Provincia de Entre Ríos (FONPLATA ARG-44/2019)	1.972.111.696	89.451.626	155.139.706	44.060.205	97,22	2,78	0,42
	19		Malla 535 - Ruta Nacional Nº 0012, Tramo: Empalme R.P.Nº 25 - Intersección R.N.Nº 123 y Ruta R.N.Nº 0123, Tramo: Empalme R.P.N							
		51	Malla 535 - Ruta Nacional Nº 0012, Tramo: Empalme R.P.Nº 25 - Intersección R.N.Nº 123 y Ruta R.N.Nº 0123, Tramo: Empalme R.P.N							
	19	51	Malla 535 - Ruta Nacional Nº 0012, Tramo: Empalme R.P.Nº 25 - Intersección R.N.Nº 123 y Ruta R.N.Nº 0123, Tramo: Empalme R.P.N	1.591.172.756	83.250.233	822.810.681	330.242.137	84,45	5,33	4,23
	26		Malla 209A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0098 - Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)							
		51	Malla 209A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0098 - Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)							
	26	51	Malla 209A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0098 - Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)	1.425.561.590	14.121.294	34.174.160	10.680.175	96,25	2,64	0,00
	39		Malla 630 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0025 - Provincia de Chubut							
		51	Malla 630 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0025 - Provincia de Chubut							
	39	51	Malla 630 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0025 - Provincia de Chubut	413.633.030	341.248.594	1.218.823.268	455.559.322	57,35	14,62	5,51
	72		Malla 137 - Ruta Nacional Nº 0151 - Provincia de La Pampa							
		51	Malla 137 - Ruta Nacional Nº 0151 - Provincia de La Pampa							
	72	51	Malla 137 - Ruta Nacional Nº 0151 - Provincia de La Pampa	375.200.094	1.278.139.983	1.436.379.495	161.423.832	11,76	35,44	2,72
	77		Malla 409A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0157 - Provincia de Tucumán (BID 3050)							
		51	Malla 409A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0157 - Provincia de Tucumán (BID 3050)							
	77	51	Malla 409A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0157 - Provincia de Tucumán (BID 3050)	1.818.073.738	16.129.171	83.447.054	19.629.050	90,33	3,87	0,30
	80		Malla 235 - Ruta Nacional Nº 1V09 - Provincia de Santa Fe							
		51	Malla 235 - Ruta Nacional Nº 1V09 - Provincia de Santa Fe							
	80	51	Malla 235 - Ruta Nacional Nº 1V09 - Provincia de Santa Fe	1.448.362.951	1.493.148.470	2.476.234.692	743.282.589	39,92	32,04	8,25
	84		Crema MALLA 408D - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0157 - Provincia de Tucumán							
		51	Crema MALLA 408D - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0157 - Provincia de Tucumán							
	84	51	Crema MALLA 408D - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0157 - Provincia de Tucumán	0	58.192.486	58.192.486	0	0,00	4,44	0,00
	96		Crema MALLA 131 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Rutas RN 0237, Tramo: Int. RP 27 - Pte A° Limay Chico y Ruta RN 0234							
		51	Crema MALLA 131 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Rutas RN 0237, Tramo: Int. RP 27 - Pte A° Limay Chico y Ruta RN 0234							
	96	51	Crema MALLA 131 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Rutas RN 0237, Tramo: Int. RP 27 - Pte A° Limay Chico y Ruta RN 0234	0	1.138.801.618	569.400.809	0	0,00	4,44	0,00
	97		Crema MALLA 304 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Rutas RN 0038, Tramo: Lte. Cordoba - Int. RN 79 y Ruta RN 0079, Tramo							
		51	Crema MALLA 304 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Rutas RN 0038, Tramo: Lte. Cordoba - Int. RN 79 y Ruta RN 0079, Tramo							
	97	51	Crema MALLA 304 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Rutas RN 0038, Tramo: Lte. Cordoba - Int. RN 79 y Ruta RN 0079, Tramo	0	115.873.707	115.873.707	0	0,00	0,15	0,00
	98		Malla 104 - Ruta Nacional N°143, Tramo: Empalme Ruta Nacional N°152 "El Caracho" / Empalme Ruta Provincial Nº20 "Chacharramendi							
		51	Malla 104 - Ruta Nacional N°143, Tramo: Empalme Ruta Nacional N°152 "El Caracho" / Empalme Ruta Provincial Nº20 "Chacharramendi							
	98	51	Malla 104 - Ruta Nacional N°143, Tramo: Empalme Ruta Nacional N°152 "El Caracho" / Empalme Ruta Provincial Nº20 "Chacharramendi	8.560.969	715.357.641	715.357.641	0	0,00	0,15	0,00
	99		Malla 116 A Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta R.N.Nº 0035 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)							
		51	Malla 116 A Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta R.N.Nº 0035 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)							
	99	51	Malla 116 A Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta R.N.Nº 0035 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)	783.854.752	3.467.967	3.467.967	0	89,67	3,11	0,00
5			Contratos de Recuperación y Mantenimiento V - CREMA V							
	1		Crema MALLA 340 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0141 - Provincia de San Juan							
		51	Crema MALLA 340 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0141 - Provincia de San Juan							
5	1	51	Crema MALLA 340 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0141 - Provincia de San Juan	0	12.809.033	12.809.033	0	0,00	4,44	0,00
	2		Malla 116B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa							
		51	Malla 116B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa							
	2	51	Malla 116B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa	674.820.948	3.467.967	3.467.967	0	100,00	0,00	0,00
	3		Malla 117A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2019)							
		51	Malla 117A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2019)							
	3	51	Malla 117A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2019)	1.890.992.611	16.163.594	87.394.950	38.551.639	79,96	10,68	0,79
	6		Malla 542 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)							
		51	Malla 542 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)							
	6	51	Malla 542 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)	2.226.981.779	251.813.111	81.187.826	0	78,09	8,76	0,00
	7		Malla 509 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Entre Ríos							
		51	Malla 509 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Entre Ríos							
	7	51	Malla 509 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Entre Ríos	661.373.555	3.467.967	3.467.967	0	94,74	0,01	0,00
	11		Crema MALLA 408A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Rutas: RN 0060, Tramo: Lte. Córdoba - Emp. RN 0157, Tramo: Int. RN60							
		51	Crema MALLA 408A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Rutas: RN 0060, Tramo: Lte. Córdoba - Emp. RN 0157, Tramo: Int. RN60							
	11	51	Crema MALLA 408A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Rutas: RN 0060, Tramo: Lte. Córdoba - Emp. RN 0157, Tramo: Int. RN60	764.984.777	143.015.689	475.426.743	285.414.292	0,00	4,44	0,00
	13		Malla 408C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0060 - Provincia de Catamarca							
		51	Malla 408C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Ruta Nacional Nº 0060 - Provincia de Catamarca							
	13	51	Malla 408C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Ruta Nacional Nº 0060 - Provincia de Catamarca	2.585.997.606	3.585.429	25.959.249	9.146.800	95,01	3,52	0,00
	18		Malla 312 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 / Ruta Nacional N° 0144 / Ruta Nacional N° 0146 - Pro							
		51	Malla 312 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 / Ruta Nacional N° 0144 / Ruta Nacional N° 0146 - Pro							
	18	51	Malla 312 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 / Ruta Nacional N° 0144 / Ruta Nacional N° 0146 - Pro	1.020.844.409	3.467.967	3.746.806	278.838	95,46	2,72	0,00
	19		Malla 117B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 / Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa (FON							
		51	Malla 117B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 / Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa (FON							
	19	51	Malla 117B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 / Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa (FON	1.509.006.002	96.883.278	118.689.395	30.567.316	99,12	0,88	0,88

26		Malla 303 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019)							
	51	Malla 303 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019)							
26	51	Malla 303 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019)	1.305.361.180	10.756.287	3.467.967	0	98,07	1,93	0,00
27		Malla 441 - Ruta Ruta Nacional Nº 0038, Tramo: Inicio Circunvalación Catamarca - Límite Catamarca/Tucumán - Provincia de Catama							
	51	Malla 441 - Ruta Ruta Nacional Nº 0038, Tramo: Inicio Circunvalación Catamarca - Límite Catamarca/Tucumán - Provincia de Catama							
27	51	Malla 441 - Ruta Ruta Nacional Nº 0038, Tramo: Inicio Circunvalación Catamarca - Límite Catamarca/Tucumán - Provincia de Catama	165.074.996	1.118.822.161	1.362.844.415	3.597.736	10,44	17,91	1,05
28		Malla 536 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0089 - Provincia de Chaco (BID 3050)							
	51	Malla 536 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0089 - Provincia de Chaco (BID 3050)							
28	51	Malla 536 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0089 - Provincia de Chaco (BID 3050)	751.526.975	10.756.287	3.467.967	0	96,83	3,17	0,00
29		Crema MALLA 632 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0040 - Provincia de Chubut							
	51	Crema MALLA 632 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0040 - Provincia de Chubut							
29	51	Crema MALLA 632 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0040 - Provincia de Chubut	213.851.677	72.099.034	72.099.034	0	0,00	4,44	0,00
30		Malla 107B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0026 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº3 - Colonia Sarmiento.							
	51	Malla 107B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0026 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº3 - Colonia Sarmiento.							
30	51	Malla 107B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0026 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº3 - Colonia Sarmiento.	960.317.060	10.756.287	3.467.967	0	100,00	0,00	0,00
32		Malla 501 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0014 / Nacional N° 0122 / Nacional N° 0123 - Provincia de							
	51	Malla 501 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0014 / Nacional N° 0122 / Nacional N° 0123 - Provincia de							
32	51	Malla 501 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0014 / Nacional N° 0122 / Nacional N° 0123 - Provincia de	798.355.353	3.467.967	3.467.967	0	100,00	0,00	0,00
33		Malla 534 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0014 - Provincia de Corrientes (BID 3050)							
	51	Malla 534 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0014 - Provincia de Corrientes (BID 3050)							
33	51	Malla 534 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0014 - Provincia de Corrientes (BID 3050)	900.025.868	3.467.967	3.467.967	0	100,00	0,00	0,00
34		Malla 507 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0123 - Provincia de Corrientes (BID 3050)							
	51	Malla 507 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0123 - Provincia de Corrientes (BID 3050)							
34	51	Malla 507 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0123 - Provincia de Corrientes (BID 3050)	701.906.272	3.467.967	3.467.967	0	100,00	0,00	0,00
35		Crema MALLA 502 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0012 - Provincia de Entre Ríos							
	51	Crema MALLA 502 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0012 - Provincia de Entre Ríos							
35	51	Crema MALLA 502 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0012 - Provincia de Entre Ríos	0	78.596.781	78.596.781	0	0,00	0,15	0,00
36		Malla 513C - Ruta Nacional Nº 0012, Tramo: Acceso Galarza - Intersección Ruta Provincial Nº 32, Provincia de Entre Ríos (BID S/N							
	51	Malla 513C - Ruta Nacional Nº 0012, Tramo: Acceso Galarza - Intersección Ruta Provincial Nº 32, Provincia de Entre Ríos (BID S/N							
36	51	Malla 513C - Ruta Nacional Nº 0012, Tramo: Acceso Galarza - Intersección Ruta Provincial Nº 32, Provincia de Entre Ríos (BID S/N	0	863.111.942	526.498.285	0	0,00	4,44	0,00
44		Malla 313A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 - Provincia de Mendoza							
	51	Malla 313A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 - Provincia de Mendoza							
44	51	Malla 313A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 - Provincia de Mendoza	687.822.761	10.756.287	11.709.389	1.308.019	100,00	0,00	0,00
46		Crema MALLA 133 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 040 - Provincia de Neuquén							
	51	Crema MALLA 133 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 040 - Provincia de Neuquén							
46	51	Crema MALLA 133 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 040 - Provincia de Neuquén	0	88.668.734	88.668.734	0	0,00	4,44	0,00
47		Malla 106 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 - Provincia de Neuquén							
	51	Malla 106 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 - Provincia de Neuquén							
47	51	Malla 106 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 - Provincia de Neuquén	390.900.931	3.467.967	3.467.967	0	100,00	0,00	0,00
52		Malla 603 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 Tramo San Sebastián - Tolhuin, Provincia de Tierra d							
	51	Malla 603 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 Tramo San Sebastián - Tolhuin, Provincia de Tierra d							
52	51	Malla 603 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 Tramo San Sebastián - Tolhuin, Provincia de Tierra d	1.346.653.017	3.467.967	3.467.967	0	87,81	0,02	0,00
53		Malla 437 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0038 - Provincia de Tucumán (BID 3050)							
	51	Malla 437 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0038 - Provincia de Tucumán (BID 3050)							
53	51	Malla 437 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0038 - Provincia de Tucumán (BID 3050)	378.299.874	50.558.913	50.558.913	0	35,26	0,10	0,00
55		Malla 545 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0011 - Provincias de Chaco y Formosa (BID 3050)							
	51	Malla 545 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0011 - Provincias de Chaco y Formosa (BID 3050)							
55	51	Malla 545 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0011 - Provincias de Chaco y Formosa (BID 3050)	1.201.665.533	86.918.633	28.023.699	0	83,09	7,00	0,00
56		Malla 544 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0011 / Ruta Nacional NºA011 - Provincia de Formosa							
	51	Malla 544 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0011 / Ruta Nacional NºA011 - Provincia de Formosa							
56	51	Malla 544 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0011 / Ruta Nacional NºA011 - Provincia de Formosa	2.453.896.298	193.960.419	222.049.849	28.089.430	90,19	3,92	0,00
58		Malla 406 - Ruta Nacional N° 34 y 50 - San Pedro de Jujuy Km. 1195,8 - Empalme Ruta Nacional N° 50 Km. 1329.12 y Empalme Ruta Na							
	51	Malla 406 - Ruta Nacional N° 34 y 50 - San Pedro de Jujuy Km. 1195,8 - Empalme Ruta Nacional N° 50 Km. 1329.12 y Empalme Ruta Na							
58	51	Malla 406 - Ruta Nacional N° 34 y 50 - San Pedro de Jujuy Km. 1195,8 - Empalme Ruta Nacional N° 50 Km. 1329.12 y Empalme Ruta Na	3.378.346.772	109.975.789	164.166.883	37.866.012	72,78	10,89	0,69
59		Malla 307 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0020 - Provincia de San Luis (FONPLATA ARG-44/2019)							
	51	Malla 307 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0020 - Provincia de San Luis (FONPLATA ARG-44/2019)							
59	51	Malla 307 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0020 - Provincia de San Luis (FONPLATA ARG-44/2019)	1.183.618.706	3.467.967	3.467.967	0	100,00	0,00	0,00
61		Malla 431A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0034 - Provincia de Santiago del Estero (BID 3050)							
	51	Malla 431A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0034 - Provincia de Santiago del Estero (BID 3050)							
61	51	Malla 431A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0034 - Provincia de Santiago del Estero (BID 3050)	996.989.315	10.756.287	24.916.711	9.607.772	95,12	4,88	0,00
62		Malla 431B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0034 - Provincia de Salta (BID 3050)							
	51	Malla 431B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0034 - Provincia de Salta (BID 3050)							
62	51	Malla 431B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0034 - Provincia de Salta (BID 3050)	1.458.399.617	10.756.287	10.756.287	3.460.123	93,43	4,92	0,00
64		Malla 237 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)							

	51	Malla 237 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)							
64	51	Malla 237 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)	2.502.900.540	25.834.053	27.277.090	1.443.037	84,10	8,48	0,00
65		Malla 238 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)							
	51	Malla 238 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)							
65	51	Malla 238 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)	2.114.869.743	10.756.287	76.076.961	22.864.738	76,29	12,65	0,00
67		Crema MALLA 405A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0089 - Provincia de Chaco							
	51	Crema MALLA 405A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0089 - Provincia de Chaco							
67	51	Crema MALLA 405A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0089 - Provincia de Chaco	0	112.281.691	112.281.691	0	0,00	4,44	0,00
70		Malla 207 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)							
	51	Malla 207 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)							
70	51	Malla 207 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)	1.493.537.353	265.954.158	282.284.730	22.579.242	90,53	5,40	0,00
72		Malla 108B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 / Nacional N° 0250 - Provincia de Rio Negro							
	51	Malla 108B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 / Nacional N° 0250 - Provincia de Rio Negro							
72	51	Malla 108B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 / Nacional N° 0250 - Provincia de Rio Negro	33.697.445	3.467.967	3.467.967	0	100,00	0,00	0,00
77		Crema MALLA 206 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0022, Tramo: EMP. RN 3 – LTE. LA PAMPA/RIO NEGRO, Provincia d							
	51	Crema MALLA 206 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0022, Tramo: EMP. RN 3 – LTE. LA PAMPA/RIO NEGRO, Provincia d							
77	51	Crema MALLA 206 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0022, Tramo: EMP. RN 3 – LTE. LA PAMPA/RIO NEGRO, Provincia d	0	101.149.038	101.149.038	0	0,00	4,44	0,00
80		Crema MALLA 209C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0095 - Provincia de Santa Fe							
	51	Crema MALLA 209C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0095 - Provincia de Santa Fe							
80	51	Crema MALLA 209C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0095 - Provincia de Santa Fe	0	115.598.900	115.598.900	0	0,00	4,44	0,00
83		Crema MALLA 508 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0095 - Provincia de Chaco							
	51	Crema MALLA 508 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0095 - Provincia de Chaco							
83	51	Crema MALLA 508 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0095 - Provincia de Chaco	0	104.549.768	104.549.768	0	0,00	4,44	0,00
84		Crema Malla 503 A) - Obras de Recuperación Y Mantenimiento En Ruta Rn 14, Tramo: A° Cuay Grande (Km. 660,83) - Lte. Corrientes/							
	51	Crema Malla 503 A) - Obras de Recuperación Y Mantenimiento En Ruta Rn 14, Tramo: A° Cuay Grande (Km. 660,83) - Lte. Corrientes/							
84	51	Crema Malla 503 A) - Obras de Recuperación Y Mantenimiento En Ruta Rn 14, Tramo: A° Cuay Grande (Km. 660,83) - Lte. Corrientes/	0	47.379.261	47.379.261	0	0,00	0,15	0,00
85		Crema MALLA RN 130 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0130 - Provincia de Entre Ríos							
	51	Crema MALLA RN 130 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0130 - Provincia de Entre Ríos							
85	51	Crema MALLA RN 130 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0130 - Provincia de Entre Ríos	0	80.777.621	80.777.621	0	0,00	0,15	0,00
86		Crema MALLA RN 1V38 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 1V38 - Provincia de Tucumán							
	51	Crema MALLA RN 1V38 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 1V38 - Provincia de Tucumán							
86	51	Crema MALLA RN 1V38 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 1V38 - Provincia de Tucumán	0	57.932.089	57.932.089	0	0,00	0,15	0,00
87		Crema MALLA RN11A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0011 - Provincia de Santa Fe							
	51	Crema MALLA RN11A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0011 - Provincia de Santa Fe							
87	51	Crema MALLA RN11A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0011 - Provincia de Santa Fe	0	94.997.100	94.997.100	0	0,00	0,15	0,00
88		Crema MALLA RN11B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0011 - Provincia de Santa Fe							
	51	Crema MALLA RN11B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0011 - Provincia de Santa Fe							
88	51	Crema MALLA RN11B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0011 - Provincia de Santa Fe	0	108.838.850	108.838.850	0	0,00	0,15	0,00
89		Crema MALLA RN11C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0011 - Provincia de Santa Fe							
	51	Crema MALLA RN11C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0011 - Provincia de Santa Fe							
89	51	Crema MALLA RN11C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0011 - Provincia de Santa Fe	0	100.825.361	100.825.361	0	0,00	0,15	0,00
90		Crema MALLA RN11D - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0011 - Provincia de Chaco							
	51	Crema MALLA RN11D - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0011 - Provincia de Chaco							
90	51	Crema MALLA RN11D - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0011 - Provincia de Chaco	0	88.062.009	88.062.009	0	0,00	0,15	0,00
91		Crema MALLA RN188A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0188 - Provincia de Buenos Aires							
	51	Crema MALLA RN188A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0188 - Provincia de Buenos Aires							
91	51	Crema MALLA RN188A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0188 - Provincia de Buenos Aires	0	121.985.739	121.985.739	0	0,00	0,15	0,00
92		Crema MALLA RN188B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0188 - Provincia de Buenos Aires							
	51	Crema MALLA RN188B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0188 - Provincia de Buenos Aires							
92	51	Crema MALLA RN188B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0188 - Provincia de Buenos Aires	0	121.404.197	121.404.197	0	0,00	0,15	0,00
93		Malla Nacional N°188C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de Buenos Aires							
	51	Malla Nacional N°188C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de Buenos Aires							
93	51	Malla Nacional N°188C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de Buenos Aires	0	105.616.007	105.616.007	0	0,00	0,15	0,00
94		Crema MALLA RN205/266 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0226 / RN 0205 - Provincia de Buenos Aires							
	51	Crema MALLA RN205/266 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0226 / RN 0205 - Provincia de Buenos Aires							
94	51	Crema MALLA RN205/266 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0226 / RN 0205 - Provincia de Buenos Aires	0	77.672.102	77.672.102	0	0,00	0,15	0,00
95		Crema MALLA RN38A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0038 - Provincia de Córdoba							
	51	Crema MALLA RN38A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0038 - Provincia de Córdoba							
95	51	Crema MALLA RN38A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0038 - Provincia de Córdoba	0	79.956.084	79.956.084	0	0,00	0,15	0,00
96		Crema MALLA RN3F - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0003 - Provincia de Chubut							
	51	Crema MALLA RN3F - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0003 - Provincia de Chubut							
96	51	Crema MALLA RN3F - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0003 - Provincia de Chubut	0	107.998.791	107.998.791	0	0,00	0,15	0,00
97		Crema MALLA RN3G - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0003 - Provincia de Chubut							
	51	Crema MALLA RN3G - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0003 - Provincia de Chubut							
97	51	Crema MALLA RN3G - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0003 - Provincia de Chubut	0	98.199.991	98.199.991	0	0,00	0,15	0,00
98		MALLA RN3H - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0003, Tramo: Caleta - Tres Cerros, Provincia de Santa Cruz (CAF S/							

		51	MALLA RN3H - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0003, Tramo: Caleta - Tres Cerros, Provincia de Santa Cruz (CAF S/							
	98	51	MALLA RN3H - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0003, Tramo: Caleta - Tres Cerros, Provincia de Santa Cruz (CAF S/	0	128.290.435	128.290.435	0	0,00	0,15	0,00
6			CREMA VI - Gestión Integral de Mantenimiento (GIM)							
	2		Obras de Recuperación y Mantenimiento MALLA N° 560, Ruta Nacional N° 16, Tramo: Saenz Peña - Lte. c/Santiago del Estero, Sección							
		51	Obras de Recuperación y Mantenimiento MALLA N° 560, Ruta Nacional N° 16, Tramo: Saenz Peña - Lte. c/Santiago del Estero, Sección							
6	2	51	Obras de Recuperación y Mantenimiento MALLA N° 560, Ruta Nacional N° 16, Tramo: Saenz Peña - Lte. c/Santiago del Estero, Sección	0	190.738.185	190.738.185	0	0,00	0,15	0,00
	5		Crema MALLA 334 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0040 - Provincia de Mendoza							
		51	Crema MALLA 334 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0040 - Provincia de Mendoza							
	5	51	Crema MALLA 334 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0040 - Provincia de Mendoza	0	83.295.113	83.295.113	0	0,00	0,15	0,00
	7		Crema MALLA 114 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0040, Tramo: LTE. CHUBUT/RIO NEGRO - LTE. RIO NEGRO/NEUOUEN.							
		51	Crema MALLA 114 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0040, Tramo: LTE. CHUBUT/RIO NEGRO - LTE. RIO NEGRO/NEUOUEN.							
	7	51	Crema MALLA 114 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0040, Tramo: LTE. CHUBUT/RIO NEGRO - LTE. RIO NEGRO/NEUOUEN.	0	110.454.749	110.454.749	0	0,00	0,15	0,00
	8		Crema MALLA 130 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0040, Tramo: Rinconada - Zapala, Provincia de Neuquén (CAF S/							
		51	Crema MALLA 130 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0040, Tramo: Rinconada - Zapala, Provincia de Neuquén (CAF S/							
	8	51	Crema MALLA 130 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0040, Tramo: Rinconada - Zapala, Provincia de Neuquén (CAF S/	0	131.646.389	131.646.389	0	0,00	4,44	0,00
	10		Crema MALLA 205 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0178, Tramo: Pergamino - Acc Las Rosas (RP 65), Provincias de							
		51	Crema MALLA 205 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0178, Tramo: Pergamino - Acc Las Rosas (RP 65), Provincias de							
	10	51	Crema MALLA 205 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0178, Tramo: Pergamino - Acc Las Rosas (RP 65), Provincias de	0	115.598.900	115.598.900	0	0,00	4,44	0,00
	14		Crema MALLA 313B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Rutas: RN 0040, Tramo: RN 143 (Pareditas) - Tunuyán y Ruta RN 0143							
		51	Crema MALLA 313B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Rutas: RN 0040, Tramo: RN 143 (Pareditas) - Tunuyán y Ruta RN 0143							
	14	51	Crema MALLA 313B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Rutas: RN 0040, Tramo: RN 143 (Pareditas) - Tunuyán y Ruta RN 0143.	0	1.467.580.211	1.467.580.211	0	0,00	4,44	0,00
	15		Crema MALLA 401A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Rutas: RN 0068, Tramo: Emp. RN 40 - Acc. A Talapampa y Ruta RN 0040							
		51	Crema MALLA 401A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Rutas: RN 0068, Tramo: Emp. RN 40 - Acc. A Talapampa y Ruta RN 0040							
	15	51	Crema MALLA 401A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Rutas: RN 0068, Tramo: Emp. RN 40 - Acc. A Talapampa y Ruta RN 0040	0	102.852.965	102.852.965	0	0,00	0,15	0,00
	16		Malla 401B - Ruta Nacional Nº 0068, Tramo: Talapampa- Río Ancho (Pte) y Ruta R.N.Nº 0051, Tramo: Aeropuerto El Aybal - Campo Qui							
		51	Malla 401B - Ruta Nacional Nº 0068, Tramo: Talapampa- Río Ancho (Pte) y Ruta R.N.Nº 0051, Tramo: Aeropuerto El Aybal - Campo Qui							
	16	51	Malla 401B - Ruta Nacional Nº 0068, Tramo: Talapampa- Río Ancho (Pte) y Ruta R.N.Nº 0051, Tramo: Aeropuerto El Aybal - Campo Qui	0	953.373.035	387.349.214	0	0,00	4,44	0,00
	17		Sistema C.Re.Ma. - Obra de Recuperación y Mantenimiento MALLA 402A, en la Ruta Nacional N° 9, Tramo: Lte. Córdoba/Stgo. del Este							
		51	Sistema C.Re.Ma. - Obra de Recuperación y Mantenimiento MALLA 402A, en la Ruta Nacional N° 9, Tramo: Lte. Córdoba/Stgo. del Este							
	17	51	Sistema C.Re.Ma. - Obra de Recuperación y Mantenimiento MALLA 402A, en la Ruta Nacional N° 9, Tramo: Lte. Córdoba/Stgo. del Este	0	789.865.850	315.946.340	0	0,00	4,44	0,00
	19		Crema MALLA 434 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0034, Tramo: Emp. RN 50 - Lte. Int. c/Bolivia, Provincia de S							
		51	Crema MALLA 434 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0034, Tramo: Emp. RN 50 - Lte. Int. c/Bolivia, Provincia de S							
	19	51	Crema MALLA 434 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0034, Tramo: Emp. RN 50 - Lte. Int. c/Bolivia, Provincia de S	0	100.484.344	100.484.344	0	0,00	0,15	0,00
	20		Crema MALLA 505 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0081, Tramo: RN 11 - RN 95, Provincia de Formosa (CAF S/N)							
		51	Crema MALLA 505 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0081, Tramo: RN 11 - RN 95, Provincia de Formosa (CAF S/N)							
	20	51	Crema MALLA 505 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0081, Tramo: RN 11 - RN 95, Provincia de Formosa (CAF S/N)	0	85.611.736	85.611.736	0	0,00	0,15	0,00
	22		Crema MALLA 531 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0086, Tramo: RN 11 - Villa Gral Güemes, Provincia de Formosa							
		51	Crema MALLA 531 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0086, Tramo: RN 11 - Villa Gral Güemes, Provincia de Formosa							
	22	51	Crema MALLA 531 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0086, Tramo: RN 11 - Villa Gral Güemes, Provincia de Formosa	0	95.120.029	95.120.029	0	0,00	0,15	0,00
	23		Crema MALLA 539 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0014, Tramo: Campo Grande - Emp. RP 20 (Gramado), Provincia d							
		51	Crema MALLA 539 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0014, Tramo: Campo Grande - Emp. RP 20 (Gramado), Provincia d							
	23	51	Crema MALLA 539 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0014, Tramo: Campo Grande - Emp. RP 20 (Gramado), Provincia d	0	95.327.015	95.327.015	0	0,00	0,15	0,00
	27		Crema MALLA 603 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0003, Tramo: SAN SEBASTIAN - TOLHUIN, Provincia de Tierra del							
		51	Crema MALLA 603 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0003, Tramo: SAN SEBASTIAN - TOLHUIN, Provincia de Tierra del							
	27	51	Crema MALLA 603 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0003, Tramo: SAN SEBASTIAN - TOLHUIN, Provincia de Tierra del	0	147.272.999	147.272.999	0	0,00	0,15	0,00
	28		Malla 236 - Rutas R.N.I V09, Tramo: Bell Ville - Pilar - Provincia de Córdoba							
		51	Malla 236 - Rutas R.N.I V09, Tramo: Bell Ville - Pilar - Provincia de Córdoba							
	28	51	Malla 236 - Rutas R.N.I V09, Tramo: Bell Ville - Pilar - Provincia de Córdoba	1.039.041.520	482.033.464	832.199.212	255.789.806	46,10	10,78	9,69
	29		Crema MALLA 432 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN9, Tramo: Empalme R.N. N° 52- Aceso a La Quiaca - Prov. Jujuy							
		51	Crema MALLA 432 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN9, Tramo: Empalme R.N. N° 52- Aceso a La Quiaca - Prov. Jujuy							
	29	51	Crema MALLA 432 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN9, Tramo: Empalme R.N. N° 52- Aceso a La Quiaca - Prov. Jujuy	0	21.963.791	21.963.791	0	0,00	0,15	0,00
	30		Crema MALLA 404 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN9, Tramo: Vaquero - Yala - Prov. Jujuy (CAF S/N)							
		51	Crema MALLA 404 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN9, Tramo: Vaquero - Yala - Prov. Jujuy (CAF S/N)							
	30	51	Crema MALLA 404 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN9, Tramo: Vaquero - Yala - Prov. Jujuy (CAF S/N)	0	17.478.554	17.478.554	0	0,00	0,15	0,00
	32		Crema MALLA 108 B (RN 22 / RN 250): Río Colorado - Km 1050 (Chimpai) / RN 22 - Pomona							
		51	Crema MALLA 108 B (RN 22 / RN 250): Río Colorado - Km 1050 (Chimpai) / RN 22 - Pomona							
	32	51	Crema MALLA 108 B (RN 22 / RN 250): Río Colorado - Km 1050 (Chimpai) / RN 22 - Pomona	0	81.572.956	81.572.956	0	0,00	4,44	0,00
	33		Rehabilitacion y Mantenimiento Malla 211 (RN 228) - Distrito Bahia Blanca							
		51	Rehabilitacion y Mantenimiento Malla 211 (RN 228) - Distrito Bahia Blanca							
	33	51	Rehabilitacion y Mantenimiento Malla 211 (RN 228) - Distrito Bahia Blanca	0	131.493.749	131.493.749	0	0,00	0,15	0,00
	34		Rehabilitación y Mantenimiento Malla 630; RN 25 - Tramo: Las Plumas - Emp. RN 40 (Tecka) - Sección: Km. 313,52 - Km. 528,25, Pro							
		51	Rehabilitación y Mantenimiento Malla 630; RN 25 - Tramo: Las Plumas - Emp. RN 40 (Tecka) - Sección: Km. 313,52 - Km. 528,25, Pro							

		34	51	Rehabilitación y Mantenimiento Malla 630; RN 25 - Tramo: Las Plumas - Emp. RN 40 (Tecka) - Sección: Km. 313,52 - Km. 528,25, Pro	0	165.075.229	165.075.229	0	0,00	0,15	0,00
		35		Rehabilitacion y Mantenimiento Malla 550							
			51	Rehabilitacion y Mantenimiento Malla 550							
		35	51	Rehabilitacion y Mantenimiento Malla 550	0	139.759.070	139.759.070	0	0,00	0,15	0,00
		36		Rehabilitacion y Mantenimiento MALLA 402 B							
			51	Rehabilitacion y Mantenimiento MALLA 402 B							
		36	51	Rehabilitacion y Mantenimiento MALLA 402 B	0	79.413.809	79.413.809	0	0,00	0,15	0,00
		37		Rehabilitacion y Mantenimiento MALLA 407							
			51	Rehabilitacion y Mantenimiento MALLA 407							
		37	51	Rehabilitacion y Mantenimiento MALLA 407	0	123.283.730	123.283.730	0	0,00	0,15	0,00
		38		Rehabilitacion y Mantenimiento MALLA 301							
			51	Rehabilitacion y Mantenimiento MALLA 301							
		38	51	Rehabilitacion y Mantenimiento MALLA 301	0	90.167.142	90.167.142	0	0,00	0,15	0,00
		39		Rehabilitacion y Mantenimiento MALLA 314							
			51	Rehabilitacion y Mantenimiento MALLA 314							
		39	51	Rehabilitacion y Mantenimiento MALLA 314	0	81.150.428	81.150.428	0	0,00	0,15	0,00
		40		Nueva MALLA 541, RN N°95, La Tigra - Acceso A Tres Isletas, Km 1.078 - Km 1.178, Provincia de Chaco							
			51	Nueva MALLA 541, RN N°95, La Tigra - Acceso A Tres Isletas, Km 1.078 - Km 1.178, Provincia de Chaco							
		40	51	Nueva MALLA 541, RN N°95, La Tigra - Acceso A Tres Isletas, Km 1.078 - Km 1.178, Provincia de Chaco	0	13.871.868	13.871.868	0	0,00	4,44	0,00
		41		Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla 230 A en la Ruta Nacional N° 158, Tramo: San Francisco – Int AU 1v09 Villa María (Ent							
			51	Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla 230 A en la Ruta Nacional N° 158, Tramo: San Francisco – Int AU 1v09 Villa María (Ent							
		41	51	Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla 230 A en la Ruta Nacional N° 158, Tramo: San Francisco – Int AU 1v09 Villa María (Ent	0	106.259.896	106.259.896	0	0,00	4,44	0,00
		42		Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla 230 B en la Ruta Nacional N° 158, Tramo: Villa Maria (Sal. Int. c/R.P.N°2) – Int. c/R							
			51	Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla 230 B en la Ruta Nacional N° 158, Tramo: Villa Maria (Sal. Int. c/R.P.N°2) – Int. c/R							
		42	51	Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla 230 B en la Ruta Nacional N° 158, Tramo: Villa Maria (Sal. Int. c/R.P.N°2) – Int. c/R	0	92.814.357	92.814.357	0	0,00	4,44	0,00
		43		Crema Malla 116B - Obras de Recuperación Y Mantenimiento, Ruta Nacional N° 35, Tramo: Lte. BsAs - Emp. R.P.N°18-0,50 Km. Provinc							
			51	Crema Malla 116B - Obras de Recuperación Y Mantenimiento, Ruta Nacional N° 35, Tramo: Lte. BsAs - Emp. R.P.N°18-0,50 Km. Provinc							
		43	51	Crema Malla 116B - Obras de Recuperación Y Mantenimiento, Ruta Nacional N° 35, Tramo: Lte. BsAs - Emp. R.P.N°18-0,50 Km. Provinc	0	65.891.373	65.891.373	0	0,00	4,44	0,00
		44		Crema Malla 117A - Obras de Recuperación Y Mantenimiento Ruta Nacional N° 35, Tramo: Emp. Ruta Prov. N° 18 (-0,50 Km) - Centro N							
			51	Crema Malla 117A - Obras de Recuperación Y Mantenimiento Ruta Nacional N° 35, Tramo: Emp. Ruta Prov. N° 18 (-0,50 Km) - Centro N							
		44	51	Crema Malla 117A - Obras de Recuperación Y Mantenimiento Ruta Nacional N° 35, Tramo: Emp. Ruta Prov. N° 18 (-0,50 Km) - Centro N	0	52.713.098	52.713.098	0	0,00	4,44	0,00
		45		Crema Malla 117B - Obras de Recuperación Y Mantenimiento Ruta Nacional N° 35 y Ruta Nacional N° 188, Tramo: Centro Nacional de F							
			51	Crema Malla 117B - Obras de Recuperación Y Mantenimiento Ruta Nacional N° 35 y Ruta Nacional N° 188, Tramo: Centro Nacional de F							
		45	51	Crema Malla 117B - Obras de Recuperación Y Mantenimiento Ruta Nacional N° 35 y Ruta Nacional N° 188, Tramo: Centro Nacional de F	0	39.534.824	39.534.824	0	0,00	4,44	0,00
		46		Recuperación y Mantenimiento, Malla Crema 129, Ruta Nacional N° 188, Tramo: Quetrequen - Unión, Sección: km 502.94- km 632.34, P							
			51	Recuperación y Mantenimiento, Malla Crema 129, Ruta Nacional N° 188, Tramo: Quetrequen - Unión, Sección: km 502.94- km 632.34, P							
		46	51	Recuperación y Mantenimiento, Malla Crema 129, Ruta Nacional N° 188, Tramo: Quetrequen - Unión, Sección: km 502.94- km 632.34, P	0	57.799.450	57.799.450	0	0,00	0,15	0,00
		47		Recuperación y Mantenimiento, Malla Crema 307, Ruta Nacional N° 20 y Ruta Nacional N° 79, Tramo: Quines - Lte. San Luis/San Juan							
			51	Recuperación y Mantenimiento, Malla Crema 307, Ruta Nacional N° 20 y Ruta Nacional N° 79, Tramo: Quines - Lte. San Luis/San Juan							
		47	51	Recuperación y Mantenimiento, Malla Crema 307, Ruta Nacional N° 20 y Ruta Nacional N° 79, Tramo: Quines - Lte. San Luis/San Juan	0	57.799.450	57.799.450	0	0,00	0,15	0,00
		48		Malla 339, Sistema C.Re.Ma, Ruta Nacional N° 40; Tramo: Empalme RN 150 (Acceso Jáchal - San Roque) / Límite La Rioja/San Juan. P							
			51	Malla 339, Sistema C.Re.Ma, Ruta Nacional N° 40; Tramo: Empalme RN 150 (Acceso Jáchal - San Roque) / Límite La Rioja/San Juan. P							
		48	51	Malla 339, Sistema C.Re.Ma, Ruta Nacional N° 40; Tramo: Empalme RN 150 (Acceso Jáchal - San Roque) / Límite La Rioja/San Juan. P	0				0,00	0,15	0,00
		49		Malla 302, Sistema C.Re.Ma., Ruta Nacional N° 20; Tramo: Límite San Luis/San Juan – A/N A014. Provincia de San Juan							
			51	Malla 302, Sistema C.Re.Ma., Ruta Nacional N° 20; Tramo: Límite San Luis/San Juan – A/N A014. Provincia de San Juan							
		49	51	Malla 302, Sistema C.Re.Ma., Ruta Nacional N° 20; Tramo: Límite San Luis/San Juan – A/N A014. Provincia de San Juan	0				0,00	0,15	0,00
37				Infraestructura en Concesiones Viales							
	0			Infraestructura en Concesiones Viales							
		89		Mejora de La Rnnº 36. Tramo: A005 - Rpnº C45. Sección: Variante Perilago. Almafuerte. Córdoba							
			51	Mejora de La Rnnº 36. Tramo: A005 - Rpnº C45. Sección: Variante Perilago. Almafuerte. Córdoba							
37	0	89	51	Mejora de La Rnnº 36. Tramo: A005 - Rpnº C45. Sección: Variante Perilago. Almafuerte. Córdoba	28.550.743	3.467.967	3.467.967	0	100,00	0,00	0,00
40				Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales							
	6			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VI							
		1		Obra de Seguridad en RNN° 16 - Corredor Vial VI							
			51	Construcción de Obras de Seguridad Acceso A Localidades // Rn 0012 // Tramo: C6-14 Puerto Rico - Montecarlo // Sección: Acceso A							
40	6	1	51	Construcción de Obras de Seguridad Acceso A Localidades // Rn 0012 // Tramo: C6-14 Puerto Rico - Montecarlo // Sección: Acceso A	50.863.455	3.467.967	3.467.967	0	100,00	0,00	0,00
			52	Obra de Seguridad en RNN° 16 - Corredor Vial VI							
			52	Obra de Seguridad en RNN° 16 - Corredor Vial VI	866.455.232	3.467.967	3.467.967	0	100,00	0,00	0,00
	7			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VII							
		2		Obras de Refuerzo de Infraestructura En Rnn° 9 - Corredor Vial Vii							
			51	Obras de Refuerzo de Infraestructura En Rnn° 9 - Corredor Vial Vii							
	7	2	51	Obras de Refuerzo de Infraestructura En Rnn° 9 - Corredor Vial Vii	239.335.721	60.980.689	60.980.689	0	100,00	0,00	0,00
	10			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial X							
		3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial H5							
			51	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial H5							
	10	3	51	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial H5	1.226.974.759	5.787.505.183	0	0	100,00	0,00	0,00
42				Construcción de Autopistas y Autovías							

	10			Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional Vial - Fase 1							
		2		Autopista Balbín							
			51	Autopista Balbín							
42	10	2	51	Autopista Balbín	765.684.665	1.487.495.447	1.823.632.557	356.611.483	9,52	49,35	0,46
		3		Autopista Presidente Juan Domingo Perón. Obra complementaria en Tramo 1 de la Autopista: Construcción de Distribuidor en Acceso							
			51	Autopista Presidente Juan Domingo Perón							
		3	51	Autopista Presidente Juan Domingo Perón	29.531.867.808	1.000.000	10.359.153.389	3.331.416.269	79,07	11,42	0,87
			52	Autopista Presidente Juan Domingo Perón. Obra complementaria en Tramo 1 de la Autopista: Construcción de Distribuidor en Acceso							
			52	Autopista Presidente Juan Domingo Perón. Obra complementaria en Tramo 1 de la Autopista: Construcción de Distribuidor en Acceso	0	23.466.577	23.466.577	0	0,00	3,35	0,00
		4		Autopista Ruta Nacional N° 12 y Autovía Ruta Nacional N° 105 - Provincia de Misiones							
			51	Autopista Ruta Nacional Nº 12 Posadas - San Ignacio							
		4	51	Autopista Ruta Nacional Nº 12 Posadas - San Ignacio	5.471.817.141	638.785.057	902.569.713	137.361.596	96,47	3,53	0,10
		5		Autopista Ruta Nacional Nº 16 Resistencia - Roque Sáenz Peña							
			51	Autopista Ruta Nacional Nº 16 Resistencia - Roque Sáenz Peña							
		5	51	Autopista Ruta Nacional Nº 16 Resistencia - Roque Sáenz Peña	746.023.897	44.088.604	43.690.917	0	98,07	0,00	0,00
		6		Autopista Ruta Nacional Nº 19 San Francisco - Córdoba (BID 3836 OC-AR)							
			51	Autopista Ruta Nacional Nº 19 San Francisco - Córdoba - Tramo: San Francisco - Córdoba Secciones: Cañada Jeanmaire - Arroyito							
		6	51	Autopista Ruta Nacional Nº 19 San Francisco - Córdoba - Tramo: San Francisco - Córdoba Secciones: Cañada Jeanmaire - Arroyito	20.261.654.803	6.669.042.710	6.838.593.551	925.918.266	77,17	5,59	0,99
		7		Autopista Ruta Nacional Nº 22 Chichinales - Arroyito							
			51	Autopista Ruta Nacional Nº 22 Chichinales - Cipolletti							
		7	51	Autopista Ruta Nacional Nº 22 Chichinales - Cipolletti	5.541.586.957	819.617.103	873.901.463	48.956.515	29,74	1,74	0,06
			52	Duplicación de Calzada en Autopista Urbana. Ruta Nacional N° 22, Tramo: RN N° 151 - Camino a Loma La Lata, Sección: Emp. RN N° 1							
			52	Duplicación de Calzada en Autopista Urbana. Ruta Nacional N° 22, Tramo: RN N° 151 - Camino a Loma La Lata, Sección: Emp. RN N° 1	0	111.793.121	111.793.121	0	0,00	3,84	0,00
			53	Autopista Ruta Nacional Nº 22 Neuquén - Plaza Huincul							
			53	Autopista Ruta Nacional Nº 22 Neuquén - Plaza Huincul	2.702.686.311	26.811.572	117.183.352	37.093.204	98,16	1,84	0,28
		9		Autopista Ruta Nacional Nº 3 Puerto Madryn - Trelew							
			51	Autopista Ruta Nacional Nº 3 Puerto Madryn - Trelew							
		9	51	Autopista Ruta Nacional Nº 3 Puerto Madryn - Trelew	3.775.838.319	83.163.325	100.000.000	0	91,84	8,16	0,00
		10		Autopista Ruta Nacional Nº 33 El Cholo - Tornquist							
			51	Accesos a Bahía Blanca: Bahía Blanca - Tornquist							
		10	51	Accesos a Bahía Blanca: Bahía Blanca - Tornquist	7.083.482.103	2.541.150.968	4.109.804.882	700.664.109	48,96	20,42	1,15
		11		Construcción de colectoras en la Autopista Ruta Nacional N° 34 , tramo Emp. Ruta Nacional N° 19- Emp. Ruta Provincial N° 13 y va							
			51	Autopista Ruta Nacional Nº 34 Rosario - Sunchales (Construcción de 2° Calzada)							
		11	51	Autopista Ruta Nacional Nº 34 Rosario - Sunchales (Construcción de 2° Calzada)	15.030.214.414	2.361.828.023	7.793.527.093	2.438.360.188	87,08	7,05	1,77
			52	Construcción de colectoras en la Autopista Ruta Nacional N° 34 , tramo Emp. Ruta Nacional N° 19- Emp. Ruta Provincial N° 13 y va							
			52	Construcción de colectoras en la Autopista Ruta Nacional N° 34 , tramo Emp. Ruta Nacional N° 19- Emp. Ruta Provincial N° 13 y va	0	53.534.871	53.534.871	0	0,00	6,68	0,00
		14		Autopistas Acceso San Juan							
			52	Corredor del Cuyo: Acceso Norte a San Juan							
		14	52	Corredor del Cuyo: Acceso Norte a San Juan	2.803.544.338	116.506.200	29.998.682	0	90,22	1,40	0,00
		15		Autopista Ruta Nacional Nº 40 Mendoza - San Juan							
			51	Autopista Ruta Nacional Nº 40 Mendoza - San Juan: Tramo Mendoza - Jocolí							
		15	51	Autopista Ruta Nacional Nº 40 Mendoza - San Juan: Tramo Mendoza - Jocolí	1.842.980.800	2.658.420.326	5.411.680.884	1.177.666.194	32,92	33,60	9,25
		16		Autopista Ruta Nacional Nº 5 Luján - Bragado							
			51	Autopista Ruta Nacional Nº 5 Luján - Bragado							
		16	51	Autopista Ruta Nacional Nº 5 Luján - Bragado	750.906.422	34.679.670	0	0	87,22	0,04	0,00
		18		Construcción de colectoras en la Autopista Ruta Nacional N° 7 Luján - Junín, tramo San Andrés de Giles - Chacabuco, provincia de							
			51	Autopista Ruta Nacional Nº 7 Luján - Junín - Duplicación de Calzada							
		18	51	Autopista Ruta Nacional Nº 7 Luján - Junín - Duplicación de Calzada	16.914.823.384	6.790.207.714	5.566.720.175	793.430.871	67,89	7,86	0,50
			54	Autopista RN 7 Luján - Junín; Tramo: Luján - S. A.de Giles - Construcción colectoras faltantes.							
			54	Autopista RN 7 Luján - Junín; Tramo: Luján - S. A.de Giles - Construcción colectoras faltantes.	0	46.843.012	46.843.012	0	0,00	5,86	0,00
			55	Construcción de colectoras en la Autopista Ruta Nacional N° 7 Luján - Junín, tramo San Andrés de Giles - Chacabuco, provincia de							
			55	Construcción de colectoras en la Autopista Ruta Nacional N° 7 Luján - Junín, tramo San Andrés de Giles - Chacabuco, provincia de	0	53.534.871	53.534.871	0	0,00	6,68	0,00
		20		Construcción de colectoras y obras faltantes Autopista Ruta Nacional N° 8 Pilar - Pergamino, tramo 4, provincia de Buenos Aires.							
			51	Autopista Ruta Ncional Nº 8 Pilar - Pergamino (Construcción de 2° Calzada)							
		20	51	Autopista Ruta Ncional Nº 8 Pilar - Pergamino (Construcción de 2° Calzada)	35.344.955.803	1.344.013.516	3.359.849.094	1.090.772.645	95,51	4,49	1,32
			52	Autopista RN 8 Pilar - Pergamino Tramo: 2A Sección: A° Grivas (Km 78,13) - A° de Giles (Km 104,37) Construcción de Colecto							
			52	Autopista RN 8 Pilar - Pergamino Tramo: 2A Sección: A° Grivas (Km 78,13) - A° de Giles (Km 104,37) Construcción de Colecto	0	21.899.404	21.899.404	0	0,00	2,76	0,00
			53	Autopista Ruta Nacional Nº 8 Pilar - Pergamino Tramo: 2A Sección: A° Grivas (Km.78,13) - A° de Giles (Km.104,37). Construcción d							
			53	Autopista Ruta Nacional Nº 8 Pilar - Pergamino Tramo: 2A Sección: A° Grivas (Km.78,13) - A° de Giles (Km.104,37). Construcción d	0	21.743.617	21.743.617	0	0,00	4,84	0,00
			54	Autopista RN 8 Pilar - Pergamino Tramo: 3 - Construcción de Colectoras y obras faltantes							
			54	Autopista RN 8 Pilar - Pergamino Tramo: 3 - Construcción de Colectoras y obras faltantes	0	46.843.012	46.843.012	0	0,00	5,88	0,00
			55	Construcción de colectoras y obras faltantes Autopista Ruta Nacional N° 8 Pilar - Pergamino, tramo 4, provincia de Buenos Aires.							
			55	Construcción de colectoras y obras faltantes Autopista Ruta Nacional N° 8 Pilar - Pergamino, tramo 4, provincia de Buenos Aires.	0	41.512.585	41.512.585	0	0,00	5,20	0,00
		21		Autopista Ruta Nacional Nº 8 Río Cuarto - Holmberg							
			51	Autopista Ruta Nacional Nº 8 Río Cuarto - Holmberg							
		21	51	Autopista Ruta Nacional Nº 8 Río Cuarto - Holmberg	3.319.868.312	764.328.059	2.213.338.863	775.373.970	73,53	26,47	8,02
		23		Autopista RN A019 Circunvalación a Córdoba							
			51	Autopista RN A019 Circunvalación a Córdoba							
		23	51	Autopista RN A019 Circunvalación a Córdoba	272.885.146	3.467.967	0	0	16,91	0,00	0,00

24		Autopista Ruta Nacional Nº 33 Rufino - San Eduardo							
	51	Autopista Ruta Nacional Nº 33 Rufino - San Eduardo							
24	51	Autopista Ruta Nacional Nº 33 Rufino - San Eduardo	650.784.070	7.795.262.061	11.205.468.808	186.300.286	3,42	28,97	0,01
25		Autovía Ruta Nacional Nº 11							
	51	Corredor Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.Nº 11 Tramo: Límite c/Chaco (Km.1.103,16) - Empalme Ruta Naciona							
25	51	Corredor Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.Nº 11 Tramo: Límite c/Chaco (Km.1.103,16) - Empalme Ruta Naciona	1.520.505.450	973.405.226	1.475.358.467	313.839.784	62,55	37,45	2,97
	52	Corredor Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.Nº 11; Tramo: Límite c/Chaco (Km.1.103,16) - Empalme Ruta Nacion							
	52	Corredor Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.Nº 11; Tramo: Límite c/Chaco (Km.1.103,16) - Empalme Ruta Nacion	2.254.058.117	1.258.906.586	1.258.906.586	370.413.101	60,62	39,38	2,75
	53	Corredor Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.Nº 11 Tatane - Formosa							
	53	Corredor Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.Nº 11 Tatane - Formosa	3.704.144.352	1.733.984	1.733.984	0	100,00	0,00	0,00
	54	Corredor Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.Nº 11 Travesía Urbana Resistencia							
	54	Corredor Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.Nº 11 Travesía Urbana Resistencia	7.050.646.293	1.027.739.063	1.698.639.720	1.010.076.908	95,87	0,44	2,34
27		Construcción de Autovía en Ruta Nacional Nº 9, Tramo: Santiago del Estero Capital - Acc. a Termas de Río Hondo, Sección: km. 113							
	51	Construcción de Autovía en Ruta Nacional Nº 9, Tramo: Santiago del Estero Capital - Acc. a Termas de Río Hondo, Sección: km. 113							
27	51	Construcción de Autovía en Ruta Nacional Nº 9, Tramo: Santiago del Estero Capital - Acc. a Termas de Río Hondo, Sección: km. 113	0	2.039.913.868	0	0	11,00	38,14	8,40
30		Corredor Neuquén - Añelo - Ruta Provincial N° 7 y Ruta Provincial N° 51							
	51	Acceso Norte a Neuquén							
30	51	Acceso Norte a Neuquén	2.028.255.220	110.796.978	736.819.458	296.073.175	83,69	10,30	1,58
31		Corredor NOA: Autopista RN 66 Acceso a Salta - San Pedro de Jujuy - Int. RN 1V66 - Int. RP 9.- GRUPO 3 (BIRF 8810)							
	52	Ruta Nacional N° 50 Tramo Pichanal San Román de la Nueva Orán							
31	52	Ruta Nacional N° 50 Tramo Pichanal San Román de la Nueva Orán	419.037.487	10.756.287	127.493.705	210.897.223	100,00	0,00	0,00
	55	Corredor NOA: Ruta Nacional Nº 34 Rosario de la Frontera - Límite Salta/Jujuy (BIRF Nº 8810)							
	55	Corredor NOA: Ruta Nacional Nº 34 Rosario de la Frontera - Límite Salta/Jujuy (BIRF Nº 8810)	2.585.437.858	485.618.697	782.281.597	127.989.838	70,25	9,92	0,25
	57	Corredor NOA: Autopistas Rutas Nacionales Nº 34, 66 Y 1V66 Acceso a Salta - San Pedro de Jujuy - Sección IV (BIRF 8810)							
	57	Corredor NOA: Autopistas Rutas Nacionales Nº 34, 66 Y 1V66 Acceso a Salta - San Pedro de Jujuy - Sección IV (BIRF 8810)	4.457.823.531	2.743.905.953	2.743.905.953	76.729.803	83,28	9,12	0,10
	58	Corredor NOA: Ruta Nacional Nº 34: Empalme R.N.N° 66 - Acceso Norte a San Pedro de Jujuy - Grupo 2 (BIRF 8810)							
	58	Corredor NOA: Ruta Nacional Nº 34: Empalme R.N.N° 66 - Acceso Norte a San Pedro de Jujuy - Grupo 2 (BIRF 8810)	62.817.732	1.348.386.580	1.348.386.580	0	0,00	11,58	0,00
	59	Corredor NOA: OBRAS FALTANTES: AU. RN 66 Y 1V66 – SECCIÓN 2: LÍMITE PCIAS SALTA/ JUJUY - INTERSECCIÓN RUTA NACIONAL N° 66- GRUPO							
	59	Corredor NOA: OBRAS FALTANTES: AU. RN 66 Y 1V66 – SECCIÓN 2: LÍMITE PCIAS SALTA/ JUJUY - INTERSECCIÓN RUTA NACIONAL N° 66- GRUPO	0	1.043.944.476	1.043.944.476	0	0,00	4,44	0,00
	60	Corredor NOA: RN 34, Tramo: GRUPO 4 - Autopista. Variante Güemes/Acceso al Centro Multimodal de Transferencia de Cargas y Logís							
	60	Corredor NOA: RN 34, Tramo: GRUPO 4 - Autopista. Variante Güemes/Acceso al Centro Multimodal de Transferencia de Cargas y Logís	0	249.693.624	249.693.624	0	0,00	5,52	0,00
	61	Corredor NOA: Autopista RN 66 Acceso a Salta - San Pedro de Jujuy - Int. RN 1V66 - Int. RP 9.- GRUPO 3 (BIRF 8810)							
	61	Corredor NOA: Autopista RN 66 Acceso a Salta - San Pedro de Jujuy - Int. RN 1V66 - Int. RP 9.- GRUPO 3 (BIRF 8810)	0	1.268.748.578	182.140.286	0	0,00	4,44	0,00
32		Corredor Ruta Nacional Nº 18 Paraná - Concordia							
	51	Corredor Ruta Nacional Nº 18 Paraná - Concordia							
32	51	Corredor Ruta Nacional Nº 18 Paraná - Concordia	5.169.742.015	1.218.864.083	2.022.372.150	376.569.773	93,56	6,44	0,48
33		Ensanche Ruta Nacional Nº A008 Circunvalación Rosario							
	51	Ensanche Ruta Nacional Nº A008 Circunvalación Rosario							
33	51	Ensanche Ruta Nacional Nº A008 Circunvalación Rosario	771.818.046	3.467.967	0	0	100,00	0,00	0,00
34		Travesía Urbana Corrientes							
	51	Travesía Urbana Corrientes							
34	51	Travesía Urbana Corrientes	2.505.871.801	1.200.361.114	1.499.388.978	48.027.863	54,80	45,20	0,26
35		Viaducto de Acceso al Puente de la Noria							
	51	Viaducto de Acceso al Puente de la Noria							
35	51	Viaducto de Acceso al Puente de la Noria	2.080.850.811	27.745.930	182.321.922	74.782.372	99,94	0,06	0,00
36		Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Variante Palmira - Luján de Cuyo (BID 4418 OC-AR)							
	51	Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Variante Palmira - Luján de Cuyo (BID 4418 OC-AR)							
36	51	Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Variante Palmira - Luján de Cuyo (BID 4418 OC-AR)	9.631.369.926	939.866.825	1.271.438.684	27.708.962	83,11	16,89	0,21
37		Construcción. Construcción de Nueva Obra - Rn 40 (Mendoza) // Rn 0040 // Tramo: Tunuyan - Lujan de Cuyo // Sección: S-03: Int. R							
	51	Construcción. Construcción de Nueva Obra - Rn 40 (Mendoza) // Rn 0040 // Tramo: Tunuyan - Lujan de Cuyo // Sección: S-03: Int. R							
37	51	Construcción. Construcción de Nueva Obra - Rn 40 (Mendoza) // Rn 0040 // Tramo: Tunuyan - Lujan de Cuyo // Sección: S-03: Int. R	1.599.586	3.467.967	0	0	87,13	4,74	0,00
41		Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Tramo: Ruta Nacional Nº 40 - Aguas de Pizarro (BID Nº4652)							
	51	Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Tramo: Ruta Nacional Nº 40 - Aguas de Pizarro (BID Nº4652)							
41	51	Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Tramo: Ruta Nacional Nº 40 - Aguas de Pizarro (BID Nº4652)	5.030.489	632.731.789	632.731.789	0	40,00	0,76	0,00
42		Obras de Seguridad En Rnn° 8 - Corredor Vial Viii							
	51	Obras de Seguridad En Rnn° 8 - Corredor Vial Viii							
42	51	Obras de Seguridad En Rnn° 8 - Corredor Vial Viii	0	3.467.967	0	0	100,00	0,00	0,00
43		Construcción de obras menores en la Autopista Ruta Nacional N° 3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia, Tramo Comodoro Rivadavia -							
	52	Autopista Ruta Nacional Nº 3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia - Obras Faltantes; Tramo:Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia Sec							
43	52	Autopista Ruta Nacional Nº 3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia - Obras Faltantes; Tramo:Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia Sec	379.102.543	967.049.794	2.832.156.800	896.052.277	4,98	51,83	4,77
	53	Construcción de obras menores en la Autopista Ruta Nacional N° 3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia, Tramo Comodoro Rivadavia -							
	53	Construcción de obras menores en la Autopista Ruta Nacional N° 3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia, Tramo Comodoro Rivadavia -	0	37.893.435	37.893.435	0	0,00	3,44	0,00
	54	Autopista R.N.3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia - Obras Faltantes Tramo: Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia Seccion: Rada T							
	54	Autopista R.N.3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia - Obras Faltantes Tramo: Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia Seccion: Rada T	2.028.857.362	582.754.123	582.754.123	317.029.469	9,15	18,17	7,45
44		Construcción de Autopista en Variante RNN° 68, Tramo: Chicoana - Salta, Provincia de Salta							
	51	Construcción de Autopista en Variante RNN° 68, Tramo: Chicoana - Salta, Provincia de Salta							
44	51	Construcción de Autopista en Variante RNN° 68, Tramo: Chicoana - Salta, Provincia de Salta	0	155.887.631	0	0	0,00	4,78	0,00

45		Construcción de Autopista en Variante Ruta Nacional N° 158, Tramo: Ruta Nacional N° 9 - Ruta Provincial N° 2, Sección: Intercamb							
	51	Construcción de Autopista en Variante Ruta Nacional N° 158, Tramo: Ruta Nacional N° 9 - Ruta Provincial N° 2, Sección: Intercamb							
45	51	Construcción de Autopista en Variante Ruta Nacional N° 158, Tramo: Ruta Nacional N° 9 - Ruta Provincial N° 2, Sección: Intercamb	4.354.224.017	3.457.990.020	4.946.082.877	741.154.498	39,15	29,21	2,67
46		Construcción de tercer Carril en RN N°9, Autopista Buenos Aires - Rosario entre la RN N° A012 km 278,28 (Alvear) y la RN A-008 k							
	51	Construcción de tercer Carril en RN N°9, Autopista Buenos Aires - Rosario entre la RN N° A012 km 278,28 (Alvear) y la RN A-008 k							
46	51	Construcción de tercer Carril en RN N°9, Autopista Buenos Aires - Rosario entre la RN N° A012 km 278,28 (Alvear) y la RN A-008 k	1.227.441.825	1.893.041.104	0	0	0,00	4,44	0,00
47		Ampliación de Capacidad, Autovía, Ruta Nacional N° 9, Tramo: TERMAS de RIO HONDO (Prog. 1208,483) – LTE. CON TUCUMÁN (Prog. 1223							
	51	Ampliación de Capacidad, Autovía, Ruta Nacional N° 9, Tramo: TERMAS de RIO HONDO (Prog. 1208,483) – LTE. CON TUCUMÁN (Prog. 1223							
47	51	Ampliación de Capacidad, Autovía, Ruta Nacional N° 9, Tramo: TERMAS de RIO HONDO (Prog. 1208,483) – LTE. CON TUCUMÁN (Prog. 1223	0	1.614.177.408	1.614.177.408	0	0,00	4,44	0,00
	52	Acceso Sur A San Miguel de Tucumán, Ampliación de Capacidad de La Ruta Nacional Nº 9,Tramo: A° Mista - Sm de Tucumán, Sección: E							
	52	Acceso Sur A San Miguel de Tucumán, Ampliación de Capacidad de La Ruta Nacional Nº 9,Tramo: A° Mista - Sm de Tucumán, Sección: E	100.000.000	897.233.460	1.035.185.333	62.959.395	8,32	26,19	1,25
48		Ruta Nacional N° 7, Duplicación Carmen de Areco (Km. 138,35 a Km. 141,00) y Distribuidor de Acceso a Gouin (Km. 137,87), Provin							
	51	Ruta Nacional N° 7, Duplicación Carmen de Areco (Km. 138,35 a Km. 141,00) y Distribuidor de Acceso a Gouin (Km. 137,87), Provin							
48	51	Ruta Nacional N° 7, Duplicación Carmen de Areco (Km. 138,35 a Km. 141,00) y Distribuidor de Acceso a Gouin (Km. 137,87), Provin	892.376.634	1.237.259.000	0	0	0,00	2,22	0,00
49		Construcción de Autopista; Ruta Nacional N° 5; Tramo: Mercedes - Inicio Variante Suipacha; Sección: Km 104,00 - Km 124,00; Provi							
	51	Construcción de Autopista; Ruta Nacional N° 5; Tramo: Mercedes - Inicio Variante Suipacha; Sección: Km 104,00 - Km 124,00; Provi							
49	51	Construcción de Autopista; Ruta Nacional N° 5; Tramo: Mercedes - Inicio Variante Suipacha; Sección: Km 104,00 - Km 124,00; Provi	862.697.168	1.084.537.200	1.001.985.415	0	0,00	16,11	1,18
50		Construcción de Autopista, Ruta Nacional N° 3; Tramo: Fin Variante S. M. del Monte - Acc. Gorchs. Provincia de Buenos Aires.							
	51	Construcción de Autopista, Ruta Nacional N° 3; Tramo: Fin Variante S. M. del Monte - Acc. Gorchs. Provincia de Buenos Aires.							
50	51	Construcción de Autopista, Ruta Nacional N° 3; Tramo: Fin Variante S. M. del Monte - Acc. Gorchs. Provincia de Buenos Aires.	277.971.096	2.037.135.336	1.943.746.310	196.448.134	0,00	20,56	1,24
51		Construcción de Autopista, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Fin Variante Las Flores - Intersección con RP N° 30, Provincia de Buenos A							
	51	Construcción de Autopista, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Fin Variante Las Flores - Intersección con RP N° 30, Provincia de Buenos A							
51	51	Construcción de Autopista, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Fin Variante Las Flores - Intersección con RP N° 30, Provincia de Buenos A	728.787.175	112.782.223	548.912.615	250.637.739	8,25	50,04	5,06
52		Construcción de Autopista, Ruta Nacional N° 7, Adecuación de Travesía Urbana de Junín, entre RN N° 65 y km 267,00., Provincia de							
	51	Construcción de Autopista, Ruta Nacional N° 7, Adecuación de Travesía Urbana de Junín, entre RN N° 65 y km 267,00., Provincia de							
52	51	Construcción de Autopista, Ruta Nacional N° 7, Adecuación de Travesía Urbana de Junín, entre RN N° 65 y km 267,00., Provincia de	0	1.332.477.289	0	0	0,00	4,44	0,00
53		Circunvalación a Formosa, Ruta Nacional N° 11, Tramo: Limite con la provincia de Chaco - Empalme RN N° 81, Sección: KM 1178,00 -							
	51	Circunvalación a Formosa, Ruta Nacional N° 11, Tramo: Limite con la provincia de Chaco - Empalme RN Nº 81, Sección: KM 1178,00 -							
53	51	Circunvalación a Formosa, Ruta Nacional N° 11, Tramo: Limite con la provincia de Chaco - Empalme RN Nº 81, Sección: KM 1178,00 -	121.303.903	818.463.804	909.539.979	117.041.463	5,02	19,00	0,76
54		Construcción de Autovía en Ruta Nacional N°105, Tramo: Empalme rotonda R.N.12 (By Pass) - Empalme Rotonda R.N. 14 (San José), Se							
	51	Construcción de Autovía en Ruta Nacional N°105, Tramo: Empalme rotonda R.N.12 (By Pass) - Empalme Rotonda R.N. 14 (San José), Se							
54	51	Construcción de Autovía en Ruta Nacional N°105, Tramo: Empalme rotonda R.N.12 (By Pass) - Empalme Rotonda R.N. 14 (San José), Se	1.603.099.818	1.614.865.308	2.913.648.261	1.094.564.106	26,10	38,56	5,06
55		Duplicación de calzada y pavimentación de colectoras, Ex Ruta Nacional N° 8, Tramo: Circunvalación - Acceso a Ciudad de Villa Me							
	51	Duplicación de calzada y pavimentación de colectoras, Ex Ruta Nacional N° 8, Tramo: Circunvalación - Acceso a Ciudad de Villa Me							
55	51	Duplicación de calzada y pavimentación de colectoras, Ex Ruta Nacional N° 8, Tramo: Circunvalación - Acceso a Ciudad de Villa Me	599.680.113	378.598.237	721.263.731	420.888.885	58,92	22,41	13,93
56		Duplicación de calzada en Ruta Nacional N° 8, Tramo: Circunvalacion Villa Mercedes - Limite con Cordoba, Sección: KM 693,76 - KM							
	51	Duplicación de calzada en Ruta Nacional N° 8, Tramo: Circunvalacion Villa Mercedes - Limite con Cordoba, Sección: KM 693,76 - KM							
56	51	Duplicación de calzada en Ruta Nacional N° 8, Tramo: Circunvalacion Villa Mercedes - Limite con Cordoba, Sección: KM 693,76 - KM	0	208.078.020	0	0	0,00	4,62	0,00
57		Autopista Ruta Nacional N° 5, Tramo: Suipacha - Chivilcoy, Sección: Km 129,5 - Km 154, Provincia de Buenos Aires							
	51	Autopista Ruta Nacional N° 5, Tramo: Suipacha - Chivilcoy, Sección: Km 129,5 - Km 154, Provincia de Buenos Aires							
57	51	Autopista Ruta Nacional N° 5, Tramo: Suipacha - Chivilcoy, Sección: Km 129,5 - Km 154, Provincia de Buenos Aires	0	1.926.400.000	0	0	0,00	20,00	0,00
58		Construcción de Autopista Ruta Nacional N° A012, Tramo: Int. RP 25 S - Prog. 16,80, Sección: Km 0,5 - Km 16,8; Provincia de San							
	51	Construcción de Autopista Ruta Nacional N° A012, Tramo: Int. RP 25 S - Prog. 16,80, Sección: Km 0,5 - Km 16,8; Provincia de San							
58	51	Construcción de Autopista Ruta Nacional N° A012, Tramo: Int. RP 25 S - Prog. 16,80, Sección: Km 0,5 - Km 16,8; Provincia de San	0	2.077.600.000	0	0	0,00	20,00	0,00
59		Construcción de Autopista Ruta Nacional N° A012, Tramo:Prog. 16,80- Au. Ros-Córdoba, Sección: Km 16,8 - Km 39,78, Provincia de S							
	51	Construcción de Autopista Ruta Nacional N° A012, Tramo:Prog. 16,80- Au. Ros-Córdoba, Sección: Km 16,8 - Km 39,78, Provincia de S							
59	51	Construcción de Autopista Ruta Nacional N° A012, Tramo:Prog. 16,80- Au. Ros-Córdoba, Sección: Km 16,8 - Km 39,78, Provincia de S	0	2.070.800.000	0	0	0,00	20,00	0,00
60		Tercer Carril en Ruta Nacional N° 9, Tramo: Rosario (Int. RN A008) - Rosario (Int. RN A012), Sección: km 297 - Km 314,08, Provin							
	51	Tercer Carril en Ruta Nacional N° 9, Tramo: Rosario (Int. RN A008) - Rosario (Int. RN A012), Sección: km 297 - Km 314,08, Provin							
60	51	Tercer Carril en Ruta Nacional N° 9, Tramo: Rosario (Int. RN A008) - Rosario (Int. RN A012), Sección: km 297 - Km 314,08, Provin	0	4.727.500.000	0	0	0,00	2,22	0,00
61		Tercer Carril Autopista Jorge Newbery, Sección: km 27,2 - km 32,5, Provincia de Buenos Aires							
	51	Tercer Carril Autopista Jorge Newbery, Sección: km 27,2 - km 32,5, Provincia de Buenos Aires							
61	51	Tercer Carril Autopista Jorge Newbery, Sección: km 27,2 - km 32,5, Provincia de Buenos Aires	15.760.000	315.200.000	0	0	0,00	20,00	0,00
62		Autopista Ruta Nacional N° 3, Tramo: Las Flores - Azul, Sección: km 183 - km 185,18, Provincia de Buenos Aires							
	51	Autopista Ruta Nacional N° 3, Tramo: Las Flores - Azul, Sección: km 183 - km 185,18, Provincia de Buenos Aires							
62	51	Autopista Ruta Nacional N° 3, Tramo: Las Flores - Azul, Sección: km 183 - km 185,18, Provincia de Buenos Aires	135.777.760	201.109.100	55.709.100	0	0,00	27,66	0,00
63		Autovía Ruta Nacional Nº 16 - Makalle - Rp 9 - Duplicación de Calzada Y Repavimentación de Calzada							
	51	Autovía Ruta Nacional Nº 16 - Makalle - Rp 9 - Duplicación de Calzada Y Repavimentación de Calzada							
63	51	Autovía Ruta Nacional Nº 16 - Makalle - Rp 9 - Duplicación de Calzada Y Repavimentación de Calzada	0	84.271.598	0	0	0,00	6,94	0,00
64		Ruta Nacional N° 5, Variante Suipacha, Sección: Km 124 -km 129,5, Provincia de Buenos Aires							
	51	Ruta Nacional N° 5, Variante Suipacha, Sección: Km 124 -km 129,5, Provincia de Buenos Aires							
64	51	Ruta Nacional N° 5, Variante Suipacha, Sección: Km 124 -km 129,5, Provincia de Buenos Aires	0	692.000.000	0	0	0,00	18,91	0,00
65		Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N°158, Tramo: San Francisco - Las Varillas. Provincia de Córdoba							

	51	Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N°158, Tramo: San Francisco - Las Varillas. Provincia de Córdoba							
65	51	Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N°158, Tramo: San Francisco - Las Varillas. Provincia de Córdoba	0	191.951.973	0	0	0,00	1,90	0,00
66		Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N°158, Tramo: Las Varillas - Villa María. Provincia de Córdoba							
	51	Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N°158, Tramo: Las Varillas - Villa María. Provincia de Córdoba							
66	51	Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N°158, Tramo: Las Varillas - Villa María. Provincia de Córdoba	0	207.308.131	0	0	0,00	1,90	0,00
67		Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N°158, Tramo: Villa María - Gral Deheza. Provincia de Córdoba							
	51	Construcción de Autopista Ruta Nacional Nº 158, Tramo: Villa María – Gral. Deheza. Provincia de Córdoba							
67	51	Construcción de Autopista Ruta Nacional Nº 158, Tramo: Villa María – Gral. Deheza. Provincia de Córdoba	0	168.917.737	0	0	0,00	1,90	0,00
68		Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N°158, Tramo: Gral Deheza - Río Cuarto. Provincia de Córdoba							
	51	Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N°158, Tramo: Gral Deheza - Río Cuarto. Provincia de Córdoba							
68	51	Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N°158, Tramo: Gral Deheza - Río Cuarto. Provincia de Córdoba	0	176.595.816	0	0	0,00	1,90	0,00
69		Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N°A016, Tramo: B/N RNN°9 – Acceso Aeropuerto Benjamín Matienzo; Sección: Prog. Km. 1+500							
	51	Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N°A016, Tramo: B/N RNN°9 – Acceso Aeropuerto Benjamín Matienzo; Sección: Prog. Km. 1+500							
69	51	Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N°A016, Tramo: B/N RNN°9 – Acceso Aeropuerto Benjamín Matienzo; Sección: Prog. Km. 1+500	0	6.251.444	0	0	0,00	0,32	0,00
70		Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N° 8, Corredor Río IV - Villa Mercedes, Provincia de Córdoba / San Luis, Tr: Santa Catar							
	51	Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N° 8, Corredor Río IV - Villa Mercedes, Provincia de Córdoba / San Luis, Tr: Santa Catar							
70	51	Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N° 8, Corredor Río IV - Villa Mercedes, Provincia de Córdoba / San Luis, Tr: Santa Catar	0	194.511.333	0	0	0,00	1,90	0,00
71		Duplicación de calzada en Ruta Nacional N° 34, Tramo: VARIANTE DE RAFAELA - EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 13, Sección: KM. 44+400 -							
	51	Duplicación de calzada en Ruta Nacional N° 34, Tramo: VARIANTE DE RAFAELA - EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 13, Sección: KM. 44+400 -							
71	51	Duplicación de calzada en Ruta Nacional N° 34, Tramo: VARIANTE DE RAFAELA - EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 13, Sección: KM. 44+400 -	0	273.892.873	0	0	0,00	5,78	0,00
73		Duplicación de Calzada Ruta Nacional N° 9; Tramo: B/N R.P.347 (EL CADILLAL) - INT.R.P.311 (I), Provincia de Tucumán.							
	51	Duplicación de Calzada Ruta Nacional N° 9; Tramo: B/N R.P.347 (EL CADILLAL) - INT.R.P.311 (I), Provincia de Tucumán.							
73	51	Duplicación de Calzada Ruta Nacional N° 9; Tramo: B/N R.P.347 (EL CADILLAL) - INT.R.P.311 (I), Provincia de Tucumán.	0	1.412.773.935	0	0	0,00	2,22	0,00
74		Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N° 34, Tramo: EMP.R.N.9 (I) (FIN SUP.) - LTE.C/ JUJUY, Provincia de Salta.							
	51	Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N° 34, Tramo: EMP.R.N.9 (I) (FIN SUP.) - LTE.C/ JUJUY, Provincia de Salta.							
74	51	Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N° 34, Tramo: EMP.R.N.9 (I) (FIN SUP.) - LTE.C/ JUJUY, Provincia de Salta.	0	659.294.503	0	0	0,00	2,22	0,00
75		Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N° 157, Tramo: INT.R.P.322 (I) (ACC.A B.VISTA) - A/N R.N.38 (A FAMAILLA), Provincia de T							
	51	Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N° 157, Tramo: INT.R.P.322 (I) (ACC.A B.VISTA) - A/N R.N.38 (A FAMAILLA), Provincia de T							
75	51	Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N° 157, Tramo: INT.R.P.322 (I) (ACC.A B.VISTA) - A/N R.N.38 (A FAMAILLA), Provincia de T	0	533.714.598	0	0	0,00	2,22	0,00
76		Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N° A005, Tramo: INT.R.N.8 - INT.R.N.36 (ACC.A RIO CUARTO), Provincia de Córdoba.							
	51	Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N° A005, Tramo: INT.R.N.8 - INT.R.N.36 (ACC.A RIO CUARTO), Provincia de Córdoba.							
76	51	Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N° A005, Tramo: INT.R.N.8 - INT.R.N.36 (ACC.A RIO CUARTO), Provincia de Córdoba.	0	345.344.740	0	0	0,00	2,22	0,00
82		Proyecto Y Construcción de Autovía Sobre Ruta Nacional Nº 11. Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Límite Con Paraguay. Sección:							
	51	Proyecto Y Construcción de Autovía Sobre Ruta Nacional Nº 11. Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Límite Con Paraguay. Sección:							
82	51	Proyecto Y Construcción de Autovía Sobre Ruta Nacional Nº 11. Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Límite Con Paraguay. Sección:	0	542.544.171	0	0	0,00	3,80	0,00
83		Autopista Ruta Nacional N° 40, Tramo: Lte. interprovincial Mendoza / San Juan - Intersección de acc. sur y Ruta Provincial N° 17							
	51	Autopista Ruta Nacional N° 40, Tramo: Lte. interprovincial Mendoza / San Juan - Intersección de acc. sur y Ruta Provincial N° 17							
83	51	Autopista Ruta Nacional N° 40, Tramo: Lte. interprovincial Mendoza / San Juan - Intersección de acc. sur y Ruta Provincial N° 17	0	1.447.028.149	1.345.736.179	0	0,00	2,22	0,00
84		Duplicación de calzada, RN N°38, Rio Ongoli – Catamarca, Km 570,61 - Km 585,69, Provincia de Catamarca							
	51	Duplicación de calzada, RN N°38, Rio Ongoli – Catamarca, Km 570,61 - Km 585,69, Provincia de Catamarca							
84	51	Duplicación de calzada, RN N°38, Rio Ongoli – Catamarca, Km 570,61 - Km 585,69, Provincia de Catamarca	0	516.943.831	0	0	0,00	2,22	0,00
85		Duplicacion de Calzada, Construcción de Obra Basica, Pavimento y Obras Complementarias en Ruta Nacional N° 25, Tramo: Pto Rawson							
	51	Duplicacion de Calzada, Construcción de Obra Basica, Pavimento y Obras Complementarias en Ruta Nacional N° 25, Tramo: Pto Rawson							
85	51	Duplicacion de Calzada, Construcción de Obra Basica, Pavimento y Obras Complementarias en Ruta Nacional N° 25, Tramo: Pto Rawson	0	82.364.216	0	0	0,00	1,16	0,00
86		Construccion de Autopista en Ruta Nacional N° 11, Tramo: Emp. Ruta Nacional N° 16 - Emp. Ruta Provincial N° 90, Provincia del Ch							
	51	Construccion de Autopista en Ruta Nacional N° 11, Tramo: Emp. Ruta Nacional N° 16 - Emp. Ruta Provincial N° 90, Provincia del Ch							
86	51	Construccion de Autopista en Ruta Nacional N° 11, Tramo: Emp. Ruta Nacional N° 16 - Emp. Ruta Provincial N° 90, Provincia del Ch	0	771.016.538	535.162.579	0	0,00	2,22	0,00
87		Duplicación de calzada en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Lte. Interprovincial Mendoza / San Juan - Int. Ruta Provincial N° 179 (Cal							
	51	Duplicación de calzada en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Lte. Interprovincial Mendoza / San Juan - Int. Ruta Provincial N° 179 (Cal							
87	51	Duplicación de calzada en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Lte. Interprovincial Mendoza / San Juan - Int. Ruta Provincial N° 179 (Cal	0	762.353.447	762.353.447	0	0,00	2,22	0,00
88		Construcción Autopista RN N°33 RUFINO - ROSARIO, Tramo: RUFINO - ROSARIO							
	51	Construcción Autopista RN N°33 RUFINO - ROSARIO, Tramo: RUFINO - ROSARIO, Sección I: Acceso San Eduardo (km 607,92)- Empo. Ruta Pr							
88	51	Construcción Autopista RN N°33 RUFINO - ROSARIO, Tramo: RUFINO - ROSARIO, Sección I: Acceso San Eduardo (km 607,92)- Empo. Ruta Pr	0	2.842.564.654	2.024.454.031	0	0,00	1,90	0,00
	52	Construcción Autopista RN N°33 RUFINO - ROSARIO, Tramo: RUFINO - ROSARIO, Sección II: Emp. Ruta Prov. N° 94 (I) km 641,05- Acceso							
	52	Construcción Autopista RN N°33 RUFINO - ROSARIO, Tramo: RUFINO - ROSARIO, Sección II: Emp. Ruta Prov. N° 94 (I) km 641,05- Acceso	0	7.242.671.742	0	0	0,00	2,22	0,00
	53	Construcción Autopista RN N°33 RUFINO - ROSARIO, Tramo: RUFINO - ROSARIO, Sección III: Acceso a Chovet km 670,52- A° Saladillo							
	53	Construcción Autopista RN N°33 RUFINO - ROSARIO, Tramo: RUFINO - ROSARIO, Sección III: Acceso a Chovet km 670,52- A° Saladillo	0	3.355.590.397	0	0	0,00	1,90	0,00
	54	Construcción Autopista RN N°33 RUFINO - ROSARIO, Tramo: RUFINO - ROSARIO, Sección IV: A° Saladillo km 701,86 - Acceso a Colon							
	54	Construcción Autopista RN N°33 RUFINO - ROSARIO, Tramo: RUFINO - ROSARIO, Sección IV: A° Saladillo km 701,86 - Acceso a Colon	0	1.010.016.015	0	0	0,00	1,90	0,00
89		Construcción de Autopista RN N° 1V38; Tramo: Concepción – Famaillá; Sección: Km. 758,45 - Km. 779,97. Provincia de Tucumán.							
	51	Construcción de Autopista RN N° 1V38; Tramo: Concepción – Famaillá; Sección: Km. 758,45 - Km. 779,97. Provincia de Tucumán.							
89	51	Construcción de Autopista RN N° 1V38; Tramo: Concepción – Famaillá; Sección: Km. 758,45 - Km. 779,97. Provincia de Tucumán.	0				0,00	0,09	0,00
		Construcción de Rutas Seguras							

	10			Ruta Segura - Plan Nacional Vial - Fase 1							
		7		Ruta Segura RN 3 Tolhuin - Ushuaia Seccion: La Herradura (Km 3006)- Ushuaia (Km 3053) Construcc de Terceras Trochas en divers							
			52	Ruta Segura RN 3 Tolhuin - Ushuaia Seccion: La Herradura (Km 3006)- Ushuaia (Km 3053) Construcc de Terceras Trochas en divers							
43	10	7	52	Ruta Segura RN 3 Tolhuin - Ushuaia Seccion: La Herradura (Km 3006)- Ushuaia (Km 3053) Construcc de Terceras Trochas en divers	0	34.964.298	34.964.298	0	0,00	4,48	0,00
		21		Sistema Cristo Redentor Ruta Segura Repavimentación RN N° 7 Tramo: Aguas de Pizarro - Potrerillos. (BID 4418 OC-AR)							
			51	Sistema Cristo Redentor Ruta Segura Repavimentación RN N° 7 Tramo: Aguas de Pizarro - Potrerillos. (BID 4418 OC-AR)							
		21	51	Sistema Cristo Redentor Ruta Segura Repavimentación RN N° 7 Tramo: Aguas de Pizarro - Potrerillos. (BID 4418 OC-AR)	0	726.657.055	726.657.055	5.807.894	6,53	50,98	0,15
		22		Construcción de la Ruta Nacional N° 18. Provincia de Entre Ríos.							
			51	Ruta Nacional N° 18. Tramo II: Colectoras Pavimentadas (Km.67,75) - Intersección Ruta Provincial N° 20 (Km.135,60)							
		22	51	Ruta Nacional N° 18. Tramo II: Colectoras Pavimentadas (Km.67,75) - Intersección Ruta Provincial N° 20 (Km.135,60)	7.578.484.216	406.653.704	3.744.623.075	1.558.522.616	90,94	8,35	2,81
			52	Ruta Nacional N° 18. Tramo III: Intersección Ruta Provincial Nº 20 (Km.135,60) - Arroyo Sandoval (Km.166)							
			52	Ruta Nacional N° 18. Tramo III: Intersección Ruta Provincial Nº 20 (Km.135,60) - Arroyo Sandoval (Km.166)	2.308.454.707	792.343.535	792.343.535	949.737.841	90,06	9,85	3,44
		23		Obras de Seguridad Vial en Ruta Nacional N° 193, Construcción de Carriles de Sobrepaso entre la Ruta Nacional N° 9 km 3,68 (Zára							
			51	Obras de Seguridad Vial en Ruta Nacional N° 193, Construcción de Carriles de Sobrepaso entre la Ruta Nacional N° 9 km 3,68 (Zára							
		23	51	Obras de Seguridad Vial en Ruta Nacional N° 193, Construcción de Carriles de Sobrepaso entre la Ruta Nacional N° 9 km 3,68 (Zára	1.161.973.050	566.689.188	0	0	0,00	0,28	0,00
		24		Obras de seguridad y repavimentación de calzada existente; Ruta Nacional N° 7; Tramo: Junín - Vedia; Sección: km 264,50 - km 311							
			51	Obras de seguridad y repavimentación de calzada existente; Ruta Nacional N° 7; Tramo: Junín - Vedia; Sección: km 264,50 - km 311							
		24	51	Obras de seguridad y repavimentación de calzada existente; Ruta Nacional N° 7; Tramo: Junín - Vedia; Sección: km 264,50 - km 311	0	962.457.127	962.457.127	0	0,00	0,28	0,00
		25		Const. de banquinas pavimentadas y carriles de sobrepaso en Ruta Nacional N° 226, Tramo: Intersección con RP N° 55 (D) (Acceso a							
			51	Const. de banquinas pavimentadas y carriles de sobrepaso en Ruta Nacional N° 226, Tramo: Intersección con RP N° 55 (D) (Acceso a							
		25	51	Const. de banquinas pavimentadas y carriles de sobrepaso en Ruta Nacional N° 226, Tramo: Intersección con RP N° 55 (D) (Acceso a	673.466.259	1.598.500.000	400.000.000	0	0,00	0,14	0,00
		26		Ruta Segura en Ruta Nacional N° 9, Tramo: LTE.C/TUCUMAN - EMP.R.N.34 (D) (P.SUP.), Provincia de Salta.							
			51	Ruta Segura en Ruta Nacional N° 9, Tramo: LTE.C/TUCUMAN - EMP.R.N.34 (D) (P.SUP.), Provincia de Salta.							
		26	51	Ruta Segura en Ruta Nacional N° 9, Tramo: LTE.C/TUCUMAN - EMP.R.N.34 (D) (P.SUP.), Provincia de Salta.	0	66.961.278	66.961.278	0	0,00	0,14	0,00
		27		Ruta Segura en Ruta Nacional N° 22, Tramo: INT.R.N.154 (D) (LA ADELA) - LTE.C/RIO NEGRO, La Pampa.							
			51	Ruta Segura en Ruta Nacional N° 22, Tramo: INT.R.N.154 (D) (LA ADELA) - LTE.C/RIO NEGRO, La Pampa.							
		27	51	Ruta Segura en Ruta Nacional N° 22, Tramo: INT.R.N.154 (D) (LA ADELA) - LTE.C/RIO NEGRO, La Pampa.	0	12.322.351	12.322.351	0	0,00	0,28	0,00
		28		Ruta Segura en Ruta Nacional N° 34; Tramo: LTE.C/JUJUY - INT.R.P.14, Provincia de Salta.							
			51	Ruta Segura en Ruta Nacional N° 34; Tramo: LTE.C/JUJUY - INT.R.P.14, Provincia de Salta.							
		28	51	Ruta Segura en Ruta Nacional N° 34; Tramo: LTE.C/JUJUY - INT.R.P.14, Provincia de Salta.	0	26.784.511	26.784.511	0	0,00	0,14	0,00
		35		Ruta Segura y Repavimentación en Ruta Nacional N° 226 y Ruta Nacional N° 3, Tramo: Mar del Plata - Olavarría / Azul (Int. R.N.N°							
			51	Ruta Segura y Repavimentación en Ruta Nacional N° 226 y Ruta Nacional N° 3, Tramo: Mar del Plata - Olavarría / Azul (Int. R.N.N°							
		35	51	Ruta Segura y Repavimentación en Ruta Nacional N° 226 y Ruta Nacional N° 3, Tramo: Mar del Plata - Olavarría / Azul (Int. R.N.N°	351.537.551	1.361.141.543	0	0	0,00	0,28	0,00
		36		Ruta segura y repavimentación en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Azul (Int. RN N° 226) - Coronel Dorrego, Seccion: PK 451,00 - PK 476							
			51	Ruta segura y repavimentación en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Azul (Int. RN N° 226) - Coronel Dorrego, Seccion: PK 451,00 - PK 476							
		36	51	Ruta segura y repavimentación en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Azul (Int. RN N° 226) - Coronel Dorrego, Seccion: PK 451,00 - PK 476	0	876.478.892	0	0	0,00	0,28	0,00
		37		Ruta Segura y Repavimentación en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Azul (Int. R.N.N° 226) - Coronel Dorrego, Sección: Km. 550,00 – km.							
			51	Ruta Segura y Repavimentación en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Azul (Int. R.N.N° 226) - Coronel Dorrego, Sección: Km. 550,00 – km.							
		37	51	Ruta Segura y Repavimentación en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Azul (Int. R.N.N° 226) - Coronel Dorrego, Sección: Km. 550,00 – km.	0	1.332.138.612	0	0	0,00	0,28	0,00
		38		Ruta Segura y Repavimentación en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Azul (Int. R.N.N° 226) - Coronel Dorrego, Sección: Km. 327,00 – km.							
			51	Ruta Segura y Repavimentación en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Azul (Int. R.N.N° 226) - Coronel Dorrego, Sección: Km. 327,00 – km.							
		38	51	Ruta Segura y Repavimentación en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Azul (Int. R.N.N° 226) - Coronel Dorrego, Sección: Km. 327,00 – km.	510.296.343	1.563.216.723	0	0	0,00	0,28	0,00
		39		Ruta segura y repavimentación en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Azul (Int. RN N° 226) - Coronel Dorrego, Seccion: PK 360+00 - PK 400							
			51	Ruta segura y repavimentación en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Azul (Int. RN N° 226) - Coronel Dorrego, Seccion: PK 360+00 - PK 400							
		39	51	Ruta segura y repavimentación en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Azul (Int. RN N° 226) - Coronel Dorrego, Seccion: PK 360+00 - PK 400	0	1.366.296.012	0	0	0,00	0,28	0,00
44				Construcción de Túneles y Puentes Grandes							
	10			Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial - Plan Nacional Vial - Fase 1							
		3		Ensanche Ruta Nacional Nº 75 La Rioja - Los Sauces							
			51	Ensanche Ruta Nacional Nº 75 La Rioja - Los Sauces							
44	10	3	51	Ensanche Ruta Nacional Nº 75 La Rioja - Los Sauces	2.921.280.363	1.504.990.238	2.125.324.373	403.296.560	68,03	16,68	1,25
		4		Construccion de Defensas del Puente General Belgrano sobre Ruta Nacional 16. Provincia de Corrientes.							
			51	Construccion de Defensas del Puente General Belgrano sobre Ruta Nacional 16. Provincia de Corrientes.							
		4	51	Construccion de Defensas del Puente General Belgrano sobre Ruta Nacional 16. Provincia de Corrientes.	50.000.000	272.235.410	272.235.410	0	27,27	0,10	0,00
		5		Construccion de Nuevo Puente Santo Tomé - Santa Fe. Provincia de Santa Fe							
			51	Construccion de Nuevo Puente Santo Tomé - Santa Fe. Provincia de Santa Fe							
		5	51	Construccion de Nuevo Puente Santo Tomé - Santa Fe. Provincia de Santa Fe	0	231.082.201	231.082.201	0	0,00	1,36	0,00
		7		Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 Circunvalación a Villa La Angostura							
			51	Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 Circunvalación a Villa La Angostura							
		7	51	Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 Circunvalación a Villa La Angostura	2.532.136.625	317.801.018	1.142.906.076	689.646.895	78,28	11,85	3,54
		8		Tercer Carril Autopista RN 40 Acceso Sur a Mendoza							
			51	Tercer Carril Autopista RN 40 Acceso Sur a Mendoza							
		8	51	Tercer Carril Autopista RN 40 Acceso Sur a Mendoza	40.823.329	3.467.967	3.467.967	0	73,83	0,04	0,00
		11		Sistema Cristo Redentor: Ruta Nacional Nº7 Tramo Potrerillos - Uspallata. Provisión e Instalación de Sistemas de Protección co							
			51	Sistema Cristo Redentor: Ruta Nacional Nº7 Tramo Potrerillos - Uspallata. Provisión e Instalación de Sistemas de Protección co							
		11	51	Sistema Cristo Redentor: Ruta Nacional Nº7 Tramo Potrerillos - Uspallata. Provisión e Instalación de Sistemas de Protección co	0	304.195.953	304.195.953	0	0,00	0,14	0,00

			53	Sistema Cristo Redentor: RN 7 variante Uspallata y acceso a Aduana (BID 4652)							
			53	Sistema Cristo Redentor: RN 7 variante Uspallata y acceso a Aduana (BID 4652)	0	46.936.781	46.936.781	0	0,00	5,46	0,00
			55	Sistema Cristo Redentor: Repavimentación Ruta Nacional Nº 7 Tramo Potrerillos - Uspallata (BID 4418 OC-AR)							
			55	Sistema Cristo Redentor: Repavimentación Ruta Nacional Nº 7 Tramo Potrerillos - Uspallata (BID 4418 OC-AR)	12.634.478	435.988.072	435.988.072	0	2,54	0,07	0,00
			56	Provisión e instalación de sistemas de protección contra la caída de rocas RN N° 7 tramo: Uspallata - Las Cuevas (BID 4418)							
			56	Provisión e instalación de sistemas de protección contra la caída de rocas RN N° 7 tramo: Uspallata - Las Cuevas (BID 4418)	0	5.237.169	5.237.169	0	0,00	0,30	0,00
			57	Sistema Cristo Redentor: Repavimentación Ruta Nacional Nº 7 Tramo Uspallata - Las Cuevas (BID 4652)							
			57	Sistema Cristo Redentor: Repavimentación Ruta Nacional Nº 7 Tramo Uspallata - Las Cuevas (BID 4652)	0	39.122.295	39.122.295	0	0,00	3,28	0,00
			60	Sistema Cristo Redentor: Refuncionalización Integral del Paso Sistema Cristo Redentor: Túnel Caracoles y Galerías de Interconexi							
			60	Sistema Cristo Redentor: Refuncionalización Integral del Paso Sistema Cristo Redentor: Túnel Caracoles y Galerías de Interconexi	78.132.839	3.810.473.424	3.810.473.424	21.077.210	2,64	32,45	0,15
		12		Construcción Vial Ciudad de Resistencia en RN 11 y Ciudad de Corrientes en RN 12							
			51	Construcción de Construcción de Variante de Paso Ciudad de Resistencia en Ruta Nacional N° 11. Provincia del Chaco							
		12	51	Construcción de Construcción de Variante de Paso Ciudad de Resistencia en Ruta Nacional N° 11. Provincia del Chaco	0	411.111.940	0	0	0,00	0,12	0,00
			52	Construcción de Construcción de Variante de Paso por la Ciudad de Corrientes en Ruta Nacional N° 12. Provincia de Corrientes							
			52	Construcción de Construcción de Variante de Paso por la Ciudad de Corrientes en Ruta Nacional N° 12. Provincia de Corrientes	0	229.383.522	229.383.522	0	0,00	0,28	0,00
			53	Construcción de Variante Ruta Nacional N° 11 y N° 12, Conexión Física entre Resistencia (Chaco) y Corriente (Corrientes).							
			53	Construcción de Variante Ruta Nacional N° 11 y N° 12, Conexión Física entre Resistencia (Chaco) y Corriente (Corrientes).	0	2.275.872.764	0	0	0,00	0,12	0,00
45				Construcción de Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación							
	10			Obras de Pavimentación - Plan Nacional Vial Fase 1							
		2		Pavimentación Vinculación Ruta Nacional N° 12 con Av. Circunvalación de Paraná, Tramo: Puente S/A° Saucesito – Av. Almafuerte							
			51	Pavimentación Vinculación Ruta Nacional N° 12 con Av. Circunvalación de Paraná, Tramo: Puente S/A° Saucesito – Av. Almafuerte							
45	10	2	51	Pavimentación Vinculación Ruta Nacional N° 12 con Av. Circunvalación de Paraná, Tramo: Puente S/A° Saucesito – Av. Almafuerte.	1.589.686.094	494.439.042	822.528.542	93.309.848	66,53	33,47	1,88
		3		Pavimentación Ruta Nacional Nº 157							
			52	Pavimentación Ruta Nacional Nº 157 Variante Recreo							
		3	52	Pavimentación Ruta Nacional Nº 157 Variante Recreo	4.426.840	4.049.311	0	0	0,00	0,83	0,00
		4		Pavimentación Tramo Ruta Nacional Nº 3							
			52	Corredor Ruta Nacional Nº 3 Tierra del Fuego: Pavimentación Paso San Sebastián							
		4	52	Corredor Ruta Nacional Nº 3 Tierra del Fuego: Pavimentación Paso San Sebastián	845.906.126	3.467.967	0	0	98,99	1,01	0,00
		5		Pavimentación Rn 259 Trevelin - Futaleufú Provincia de Chubut							
			51	Pavimentación Rn 259 Trevelin - Futaleufú Provincia de Chubut							
		5	51	Pavimentación Rn 259 Trevelin - Futaleufú Provincia de Chubut	0	82.044.224	0	0	9,52	36,19	0,00
		9		Pavimentación Ruta Nacional Nº 14 San Vicente - Irigoyen							
			51	Pavimentación Ruta Nacional Nº 14 San Vicente - Irigoyen							
		9	51	Pavimentación Ruta Nacional Nº 14 San Vicente - Irigoyen	1.402.726.121	3.467.967	0	0	99,63	0,37	0,00
		13		Corredor RN 149: Pavimentación RN 149 Uspallata - Límite Mendoza/San Juan. Provincia: Mendoza (BID 4418)							
			51	Corredor RN 149: Pavimentación RN 149 Uspallata - Límite Mendoza/San Juan. Provincia: Mendoza (BID 4418)							
		13	51	Corredor RN 149: Pavimentación RN 149 Uspallata - Límite Mendoza/San Juan. Provincia: Mendoza (BID 4418)	0	199.610.447	199.610.447	0	0,00	7,51	0,00
		14		Ruta Nacional N°150 - Iglesia- Agua Negra - Sección: Las Flores - Peñasquito							
			51	Ruta Nacional N°150 - Iglesia- Agua Negra - Sección: Las Flores - Peñasquito							
		14	51	Ruta Nacional N°150 - Iglesia- Agua Negra - Sección: Las Flores - Peñasquito	813.668.193	92.706.107	380.557.616	120.185.871	99,00	1,00	0,36
		15		Obra básica, carpeta y obras faltantes en Ruta Nacional N° 260 - Tramo: Emp. RP 51 - Lte Int. Arg./Chile – Sección 2: Km 23,209							
			51	Obra básica, carpeta y obras faltantes en Ruta Nacional N° 260 - Tramo: Emp. RP 51 - Lte Int. Arg./Chile – Sección 2: Km 23,209							
		15	51	Obra básica, carpeta y obras faltantes en Ruta Nacional N° 260 - Tramo: Emp. RP 51 - Lte Int. Arg./Chile – Sección 2: Km 23,209	0	61.528.752	0	0	0,00	3,47	0,00
		16		Pavimentación Rn 23 - Valcheta - Sierra Colorada							
			51	Pavimentación Ruta Nacional Nº 23 - Los Menucos - Empalme Ruta Nacional N° 40							
		16	51	Pavimentación Ruta Nacional Nº 23 - Los Menucos - Empalme Ruta Nacional N° 40	5.330.678.676	691.423.407	876.325.191	227.418.687	88,31	6,38	0,37
			52	Pavimentación Rn 23 - Valcheta - Sierra Colorada							
			52	Pavimentación Rn 23 - Valcheta - Sierra Colorada	0	11.289.891	11.289.891	0	6,00	0,06	0,00
		19		Pavimentación Ruta Nacional Nº 40 Límite Neuquén/Mendoza - Malargüe							
			51	Pavimentación Ruta Nacional Nº 40 Límite Neuquén/Mendoza - Malargüe							
		19	51	Pavimentación Ruta Nacional Nº 40 Límite Neuquén/Mendoza - Malargüe	7.387.868	271.056.113	0	0	34,48	0,11	0,00
			52	Pavimentación Ruta Nacional N° 40 Malargüe - Pareditas							
			52	Pavimentación Ruta Nacional N° 40 Malargüe - Pareditas	2.195.942.081	3.467.967	0	0	100,00	0,00	0,00
		21		Pavimentación RN 40 Tramo: Tres Lagos - Lago Cardiel Seccion 1 - PROV. Santa Cruz							
			51	Pavimentación RN 40 Tramo: Tres Lagos - Lago Cardiel Seccion 1 - PROV. Santa Cruz							
		21	51	Pavimentación RN 40 Tramo: Tres Lagos - Lago Cardiel Seccion 1 - PROV. Santa Cruz	0	35.412.558	0	0	0,00	0,68	0,00
			52	Pavimentación RN 40 Tramo: Tres Lagos - Lago Cardiel Seccion 2 - Prov. Santa Cruz							
			52	Pavimentación RN 40 Tramo: Tres Lagos - Lago Cardiel Seccion 2 - Prov. Santa Cruz	584.104.889	38.102.120	0	0	0,00	4,48	0,00
		23		Pavimentación RN 51 Tramo: S A de los Cobres - P° de Sico Sección: Campo Amarillo - P° de Sico - Sub Sección 2 - Provincia d							
			51	Pavimentación Rn 51 Tramo: S A de Los Cobres - P° de Sico - Sección: San Antonio de Los Cobres - Mina La Poma - Prov. Salta							
		23	51	Pavimentación Rn 51 Tramo: S A de Los Cobres - P° de Sico - Sección: San Antonio de Los Cobres - Mina La Poma - Prov. Salta	0	43.038.509	43.038.509	0	0,00	5,00	0,00
			52	Pavimentación Rn 51 Tramo: S A de Los Cobres - P° de Sico - Sección: Mina La Poma - Alto Chorrillos -Prov. Salta							
			52	Pavimentación Rn 51 Tramo: S A de Los Cobres - P° de Sico - Sección: Mina La Poma - Alto Chorrillos -Prov. Salta	0	759.757.318	759.757.318	0	0,00	75,00	0,00
			53	Pavimentación R.N.Nº 51 Tramo: San Antonio de los Cobres - P° de Sico - Sección: Alto Chorrillos - Campo Amarillo -Prov. Salta (							
			53	Pavimentación R.N.Nº 51 Tramo: San Antonio de los Cobres - P° de Sico - Sección: Alto Chorrillos - Campo Amarillo -Prov. Salta (	71.137.266	525.985.166	943.726.905	61.076.072	9,09	27,96	11,64
			54	Pavimentación RN 51 Tramo: S A de los Cobres - P° de Sico Sección: Campo Amarillo - P° de Sico- Sub Sección 1 - Provincia d							
			54	Pavimentación RN 51 Tramo: S A de los Cobres - P° de Sico Sección: Campo Amarillo - P° de Sico- Sub Sección 1 - Provincia d	0	100.026.519	100.026.519	0	0,00	4,98	0,00
			55	Pavimentación RN 51 Tramo: S A de los Cobres - P° de Sico Sección: Campo Amarillo - P° de Sico - Sub Sección 2 - Provincia d							

	55	Pavimentación RN 51 Tramo: S A de los Cobres - P° de Sico Sección: Campo Amarillo - P° de Sico - Sub Sección 2 - Provincia d	0	100.026.519	100.026.519	0	0,00	4,98	0,00
35		Mejoramiento de Calzada. Rnn° 86 - Tramo: Tartagal - Tonono. Secc: Km 0,00 - Km 32,40. Provincia de Salta.							
	51	Mejoramiento de Calzada. Rnn° 86 - Tramo: Tartagal - Tonono. Secc: Km 0,00 - Km 32,40. Provincia de Salta.							
35	51	Mejoramiento de Calzada. Rnn° 86 - Tramo: Tartagal - Tonono. Secc: Km 0,00 - Km 32,40. Provincia de Salta.	0	10.756.287	0	0	0,00	0,06	0,00
36		Pavimentación Ruta Nacional N° 101 (Misiones) // Tramo: Intersección Ruta Provincial N° 19 - Acceso Parque Iguazú // Prov.: Misi							
	51	Pavimentación Ruta Nacional N° 101 (Misiones) // Tramo: Intersección Ruta Provincial N° 19 - Acceso Parque Iguazú // Prov.: Misi							
36	51	Pavimentación Ruta Nacional N° 101 (Misiones) // Tramo: Intersección Ruta Provincial N° 19 - Acceso Parque Iguazú // Prov.: Misi	60.763.133	3.467.967	0	0	82,92	0,01	0,00
37		Ruta Nacional N° 51 - Muñano - San Antonio de los Cobres							
	51	Ruta Nacional N° 51 - Muñano - San Antonio de los Cobres							
37	51	Ruta Nacional N° 51 - Muñano - San Antonio de los Cobres	200.669.703	3.467.967	0	0	100,00	0,00	0,00
45		Construcción de obra basica y pavimento de concreto asfaltico en Ruta Nacional Nº 3, Tramo: Emp Av Alem- Acceso a Parque Naciona							
	51	Construcción de obra basica y pavimento de concreto asfaltico en Ruta Nacional Nº 3, Tramo: Emp Av Alem- Acceso a Parque Naciona							
45	51	Construcción de obra basica y pavimento de concreto asfaltico en Ruta Nacional Nº 3, Tramo: Emp Av Alem- Acceso a Parque Naciona	0	103.499.822	0	0	0,00	0,14	0,00
46		Pavimentación Ruta Provincial N° 126, Tramo: Ruta Nacional N°12 (Esquina) - Sauce (RPN°23), Sección II: Ruta Provincial N° 53 -							
	51	Pavimentación RPN°126; Tramo: Sauce (RPN°23)- RNN°12 (Esquina); Provincia de Corrientes (CAF IV)							
46	51	Pavimentación RPN°126; Tramo: Sauce (RPN°23)- RNN°12 (Esquina); Provincia de Corrientes (CAF IV)	0	531.034.620	371.724.234	0	0,00	12,30	0,00
	52	Pavimentación Ruta Provincial N° 126, Tramo: Ruta Nacional N°12 (Esquina) - Sauce (RPN°23), Sección II: Ruta Provincial N° 53 -							
	52	Pavimentación Ruta Provincial N° 126, Tramo: Ruta Nacional N°12 (Esquina) - Sauce (RPN°23), Sección II: Ruta Provincial N° 53 -	0	698.739.306	489.117.514	0	0,00	0,14	0,00
48		Refuncionalización Rnn°259, Paso Urbano Por Esquel, Provincia del Chubut							
	51	Refuncionalización Rnn°259, Paso Urbano Por Esquel, Provincia del Chubut							
48	51	Refuncionalización Rnn°259, Paso Urbano Por Esquel, Provincia del Chubut	0	96.324.282	0	0	0,00	5,07	0,00
50		Ruta Nacional N° 76 - Tramo Quebrada Santo Domingo Pircas Negras - La Rioja							
	51	Ruta Nacional N° 76 - Tramo Quebrada Santo Domingo Pircas Negras - La Rioja							
50	51	Ruta Nacional N° 76 - Tramo Quebrada Santo Domingo Pircas Negras - La Rioja	3.353.827.277	1.928.382.054	2.446.647.616	395.765.562	72,93	27,07	1,72
51		Ruta Nacional N° 73							
	51	Ruta Nacional N° 73, Tramo: Los Cajones Anguinán; Sección: Km. 0,00 (Pampa de la Viuda) Km. 21,60							
51	51	Ruta Nacional N° 73, Tramo: Los Cajones Anguinán; Sección: Km. 0,00 (Pampa de la Viuda) Km. 21,60	4.819.519.118	3.460.964.292	4.377.724.290	847.288.144	51,02	48,98	3,79
	52	Ruta Nacional N° 73 Anguinán - Empalme Ruta Nacional N° 75 Sección II							
	52	Ruta Nacional N° 73 Anguinán - Empalme Ruta Nacional N° 75 Sección II	5.109.862.939	1.335.297.565	1.335.297.565	565.469.747	82,19	17,81	2,72
52		Construcción Ruta Nacional Nº 260; Tramo: Empalme R.P. Nº 51 - Límite con Chile; Sección I: Prog. 0,00 - Prog. 23,21. Provincia							
	51	Construcción Ruta Nacional Nº 260; Tramo: Empalme R.P. Nº 51 - Límite con Chile; Sección I: Prog. 0,00 - Prog. 23,21. Provincia							
52	51	Construcción Ruta Nacional Nº 260; Tramo: Empalme R.P. Nº 51 - Límite con Chile; Sección I: Prog. 0,00 - Prog. 23,21. Provincia	633.477.837	722.151.811	1.080.965.039	110.758.907	29,14	23,62	4,07
53		Variante Cañuelas, Ruta Nacional Nº 3 / 205: Au. Ezeiza Cañuelas – Ruta Nacional N° 3- Acceso a Cañuelas (Calle Pellegrini) (BID							
	51	Variante Cañuelas, Ruta Nacional Nº 3 / 205: Au. Ezeiza Cañuelas – Ruta Nacional N° 3- Acceso a Cañuelas (Calle Pellegrini) (BID							
53	51	Variante Cañuelas, Ruta Nacional Nº 3 / 205: Au. Ezeiza Cañuelas – Ruta Nacional N° 3- Acceso a Cañuelas (Calle Pellegrini) (BID	2.683.982.735	2.283.645.965	3.217.985.151	1.486.586.520	14,32	17,14	9,17
54		Construcción de Variante San Miguel del Monte, Ruta Nacional N° 3; Tramo: Inicio variante (R.P.N° 41) - Fin Variante (A° Califor							
	51	Construcción de Variante San Miguel del Monte, Ruta Nacional N° 3; Tramo: Inicio variante (R.P.N° 41) - Fin Variante (A° Califor							
54	51	Construcción de Variante San Miguel del Monte, Ruta Nacional N° 3; Tramo: Inicio variante (R.P.N° 41) - Fin Variante (A° Califor	999.191.162	2.478.537.753	980.441.622	0	0,00	0,14	0,00
55		Construcción de Obra Básica, Alcantarillas y Pavimento, Ruta Nacional 40, Tramo: MOLINOS - VALLECITO, Provincia de Salta							
	51	Construcción de Obra Básica, Alcantarillas y Pavimento, Ruta Nacional 40, Tramo: MOLINOS - VALLECITO, Provincia de Salta							
55	51	Construcción de Obra Básica, Alcantarillas y Pavimento, Ruta Nacional 40, Tramo: MOLINOS - VALLECITO, Provincia de Salta	120.574.520	376.061.101	826.976.036	266.422.231	16,89	33,24	12,07
56		Pavimentación de la Ruta Nacional N° 40, Tramo: Cachi – La Poma, Sección: Empalme R.P.Nº33 (km. 4511,98) – Acceso a Palermo (km							
	51	Pavimentación de la Ruta Nacional N° 40, Tramo: Cachi – La Poma, Sección: Empalme R.P.Nº33 (km. 4511,98) – Acceso a Palermo (km							
56	51	Pavimentación de la Ruta Nacional N° 40, Tramo: Cachi – La Poma, Sección: Empalme R.P.Nº33 (km. 4511,98) – Acceso a Palermo (km	0	40.642.261	392.296.629	115.680.421	4,52	29,38	8,75
57		Pavimentación Ruta Nacional N° 40, Tramo: Lte. C/ La Rioja - Belen, Seccion: Km. 4072,91 - Km. 4078,21. Provincia de Catamarca							
	51	Pavimentación Ruta Nacional N° 40, Tramo: Lte. C/ La Rioja - Belen, Seccion: Km. 4072,91 - Km. 4078,21. Provincia de Catamarca							
57	51	Pavimentación Ruta Nacional N° 40, Tramo: Lte. C/ La Rioja - Belen, Seccion: Km. 4072,91 - Km. 4078,21. Provincia de Catamarca	0	22.329.189	0	0	0,00	0,28	0,00
58		Construcción de Obra Básica, Pavimento Y Obras de Artes Menores en Variante Ruta Nacional N° 60 - Paso Externo Ciudad de Tinogas							
	51	Construcción de Obra Básica Y Pavimento en Variante Ruta Nacional N° 60 - Paso Externo Ciudad de Tinogasta -							
58	51	Construcción de Obra Básica Y Pavimento en Variante Ruta Nacional N° 60 - Paso Externo Ciudad de Tinogasta -	0	54.100.285	0	0	0,00	0,14	0,00
	52	Construcción de Obra Básica, Pavimento Y Obras de Artes Menores en Variante Ruta Nacional N° 60 - Paso Externo Ciudad de Tinogas							
	52	Construcción de Obra Básica, Pavimento Y Obras de Artes Menores en Variante Ruta Nacional N° 60 - Paso Externo Ciudad de Tinogas	0	209.812.004	0	0	0,00	0,14	0,00
59		Construcción de Nuevo Centro de Control Fronterizo En Paso Jama - Construccion de Acceso Y Playa de Estacionamiento							
	51	Construcción de Nuevo Centro de Control Fronterizo En Paso Jama - Construccion de Acceso Y Playa de Estacionamiento							
59	51	Construcción de Nuevo Centro de Control Fronterizo En Paso Jama - Construccion de Acceso Y Playa de Estacionamiento	0	9.479.158	0	0	0,00	1,58	0,00
60		Construcción de Obra Básica, Puente, Alcantarillas y Pavimento en Ruta Nacional N° 9, Tramo: Salta - La Caldera, Sección: km. 16							
	51	Construcción de Obra Básica, Puente, Alcantarillas y Pavimento en Ruta Nacional N° 9, Tramo: Salta - La Caldera, Sección: km. 16							
60	51	Construcción de Obra Básica, Puente, Alcantarillas y Pavimento en Ruta Nacional N° 9, Tramo: Salta - La Caldera, Sección: km. 16	0	80.919.230	173.103.334	0	1,49	19,07	1,66
61		Variante Ruta Nacional N° 40, Camino Nuevo Pavimentado y Obras de Seguridad. Circunvalación Las Lajas, Tramo: Zapala Ruta Nacion							
	51	Obra de Seguridad en RN N° 40. Variante con Camino Nuevo Pavimentado en Circunvalación a Las Lajas, Tramo: Zapala Ruta Nacional							
61	51	Obra de Seguridad en RN N° 40. Variante con Camino Nuevo Pavimentado en Circunvalación a Las Lajas, Tramo: Zapala Ruta Nacional	0	108.490.867	0	0	0,00	0,14	0,00
62		Construcción de Calzada Nueva en Ruta Provincial N° 31, Tramo: Int. Ruta Provincial N° 41 - Intersección Ruta Nacional N° 8, San							
	51	Construcción de Calzada Nueva en Ruta Provincial N° 31, Tramo: Int. Ruta Provincial N° 41 - Intersección Ruta Nacional N° 8, San							
62	51	Construcción de Calzada Nueva en Ruta Provincial N° 31, Tramo: Int. Ruta Provincial N° 41 - Intersección Ruta Nacional N° 8, San	94.819.959	10.961.083	0	0	0,00	5,78	0,00

		63		Obra básica, carpeta y obras faltantes en Ruta Nacional N° 260, Tramo: Emp. RN 40 -Emp. RP 51 (T I, S I), Provincia del Chubut.							
			51	Obra básica, carpeta y obras faltantes en Ruta Nacional N° 260, Tramo: Emp. RN 40 -Emp. RP 51 (T I, S I), Provincia del Chubut.							
		63	51	Obra básica, carpeta y obras faltantes en Ruta Nacional N° 260, Tramo: Emp. RN 40 -Emp. RP 51 (T I, S I), Provincia del Chubut.	0	29.263.198	0	0	0,00	1,16	0,00
		64		Obra Básica, Carpeta y Obras Faltantes en Ruta Nacional N° 260, Tramo: Emp. RN 40 -Emp. RP 51 (T I, S II). Provincia del Chubut.							
			51	Obra Básica, Carpeta y Obras Faltantes en Ruta Nacional N° 260, Tramo: Emp. RN 40 -Emp. RP 51 (T I, S II). Provincia del Chubut.							
		64	51	Obra Básica, Carpeta y Obras Faltantes en Ruta Nacional N° 260, Tramo: Emp. RN 40 -Emp. RP 51 (T I, S II). Provincia del Chubut.	0	40.827.521	0	0	0,00	1,16	0,00
		65		Construcción Obra Nueva en Ruta Nacional N° 259, Tramo: Emp RPN° 17- Lte c/ Chile - Primer Etapa.							
			51	Construcción Obra Nueva en Ruta Nacional N° 259, Tramo: Emp RPN° 17- Lte c/ Chile - Primer Etapa.							
		65	51	Construcción Obra Nueva en Ruta Nacional N° 259, Tramo: Emp RPN° 17- Lte c/ Chile - Primer Etapa.	0	18.663.907	0	0	0,00	2,88	0,00
		66		Construcción de obra básica, drenes y pavimento en Ruta Nacional N° 127, Tramo: Miñones - La Hierra. Provincia de Entre Rios.							
			51	Construcción de obra básica, drenes y pavimento en Ruta Nacional N° 127, Tramo: Miñones - La Hierra. Provincia de Entre Rios.							
		66	51	Construcción de obra básica, drenes y pavimento en Ruta Nacional N° 127, Tramo: Miñones - La Hierra. Provincia de Entre Rios.	0	275.125.382	0	0	0,00	0,28	0,00
		67		Reconstrucción de zona primaria aduanera en Ruta Nacional N° 136, Tramo: Int. R.P. N° 20 - Lte. R.O. Uruguay. Provincia de Entr							
			51	Reconstrucción de zona primaria aduanera en Ruta Nacional N° 136, Tramo: Int. R.P. N° 20 - Lte. R.O. Uruguay. Provincia de Entr							
		67	51	Reconstrucción de zona primaria aduanera en Ruta Nacional N° 136, Tramo: Int. R.P. N° 20 - Lte. R.O. Uruguay. Provincia de Entr	0	28.899.725	0	0	0,00	0,28	0,00
		68		Obra Basica y Pavimento en Variante de Ruta Provincial N°48, Tramo: Andalgalá - Aconquija. Provincia de Catamarca. BID S/N (AR-L							
			51	Obra Basica y Pavimento en Variante de Ruta Provincial N°48, Tramo: Andalgalá - Aconquija. Provincia de Catamarca. BID S/N (AR-L							
		68	51	Obra Basica y Pavimento en Variante de Ruta Provincial N°48, Tramo: Andalgalá - Aconquija. Provincia de Catamarca. BID S/N (AR-L	0	820.545.603	569.540.703	0	0,00	0,12	0,00
		69		Ruta Nacional N° 153, Tramo: Pedernal - Emp. Ruta Nacional N° 149. Provincia de San Juan. (BID 4652)							
			51	Ruta Nacional N° 153, Tramo: Pedernal -Emp. Ruta Nacional N° 149. Sección I: Pedernal - Túnel. Provincia de San Juan. (BID 4652)							
		69	51	Ruta Nacional N° 153, Tramo: Pedernal -Emp. Ruta Nacional N° 149. Sección I: Pedernal - Túnel. Provincia de San Juan. (BID 4652)	0	200.748.271	200.748.271	0	0,00	4,44	0,00
			52	Ruta Nacional N° 153, Tramo: Pedernal - Emp. Ruta Nacional N° 149. Sección II: Túnel - Portezuelo. Provincia de San Juan. (BID 4							
			52	Ruta Nacional N° 153, Tramo: Pedernal - Emp. Ruta Nacional N° 149. Sección II: Túnel - Portezuelo. Provincia de San Juan. (BID 4	0	200.748.271	200.748.271	0	0,00	4,15	0,00
			53	Ruta Nacional N° 153, Tramo: Pedernal -Emp. Ruta Nacional N° 149. Sección III: Portezuelo - Emp. Ruta Nacional N° 149. Provincia							
			53	Ruta Nacional N° 153, Tramo: Pedernal -Emp. Ruta Nacional N° 149. Sección III: Portezuelo - Emp. Ruta Nacional N° 149. Provincia	0	200.748.271	200.748.271	0	0,00	4,96	0,00
		70		Construcción de Nueva Pista en el Aeropuerto Internacional "El Pucú", Provincia de Formosa.							
			51	Construcción de Nueva Pista en el Aeropuerto Internacional "El Pucú", Provincia de Formosa.							
		70	51	Construcción de Nueva Pista en el Aeropuerto Internacional "El Pucú", Provincia de Formosa.	0	254.675.541	0	0	0,00	0,28	0,00
		71		Construcción de Obra Basica, Pavimentación e Iluminación en Ruta Nacional N° 38, Tramo: Emp. R.P. Nº 25 - Emp. R.P. Nº 5, Seccio							
			51	Construcción de Obra Basica, Pavimentación e Iluminación en Ruta Nacional N° 38, Tramo: Emp. R.P. Nº 25 - Emp. R.P. Nº 5, Seccio							
		71	51	Construcción de Obra Basica, Pavimentación e Iluminación en Ruta Nacional N° 38, Tramo: Emp. R.P. Nº 25 - Emp. R.P. Nº 5, Seccio	0	23.119.780	0	0	0,00	0,28	0,00
		72		Construcción de Obra Basica, Pavimentación e Iluminación en Ruta Nacional N° 75, Tramo: Emp. RN Nº 38 (La Rioja) - Acc. A Villa							
			51	Construcción de Obra Basica, Pavimentación e Iluminación en Ruta Nacional N° 75, Tramo: Emp. RN Nº 38 (La Rioja) - Acc. A Villa							
		72	51	Construcción de Obra Basica, Pavimentación e Iluminación en Ruta Nacional N° 75, Tramo: Emp. RN Nº 38 (La Rioja) - Acc. A Villa	0	45.661.566	0	0	0,00	0,28	0,00
		73		Pavimentación de las Calles Colectoras Sur de la Ruta Nacional N° 12, Tramo: Acc. a ITA IBATE - Acc. A ITUZAINGO, Sección: Progr							
			51	Pavimentación de las Calles Colectoras Sur de la Ruta Nacional N° 12, Tramo: Acc. a ITA IBATE - Acc. A ITUZAINGO, Sección: Progr							
		73	51	Pavimentación de las Calles Colectoras Sur de la Ruta Nacional N° 12, Tramo: Acc. a ITA IBATE - Acc. A ITUZAINGO, Sección: Progr	0				0,00	0,56	0,00
		74		Construcción de Banquinas Pavimentadas y Carriles de Sobrepaso en Ruta Nacional N° 205, Tramo: Roque Pérez (Int. R.P. N°30) - Sa							
			51	Construcción de Banquinas Pavimentadas y Carriles de Sobrepaso en Ruta Nacional N° 205, Tramo: Roque Pérez (Int. R.P. N°30) - Sa							
		74	51	Construcción de Banquinas Pavimentadas y Carriles de Sobrepaso en Ruta Nacional N° 205, Tramo: Roque Pérez (Int. R.P. N°30) - Sa	0	0			0,00	0,11	0,00
		75		Construcción de Obras Básicas y Pavimentos en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Ushuaia-Bahía Lapataia, Sección: km 3066,535 - km 3068,							
			51	Construcción de Obras Básicas y Pavimentos en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Ushuaia-Bahía Lapataia, Sección: km 3066,535 - km 3068,							
		75	51	Construcción de Obras Básicas y Pavimentos en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Ushuaia-Bahía Lapataia, Sección: km 3066,535 - km 3068,	0	0			0,00	0,15	0,00
47				Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte al Plan Vial Nacional							
	21			Obras Edilicias en Distrito Buenos Aires							
		1		Obras edilicias generales en Distrito Buenos Aires Proyecto Agrupado (Año 2023)							
			51	Obras edilicias generales en Distrito Buenos Aires Proyecto Agrupado (Año 2023)							
47	21	1	51	Obras edilicias generales en Distrito Buenos Aires Proyecto Agrupado (Año 2023)	0	26.529.948	26.529.948	0	0,00	100,00	0,00
		2		Campamentos Viales en Distrito Buenos Aires							
			51	Campamentos Viales en Distrito Buenos Aires							
		2	51	Campamentos Viales en Distrito Buenos Aires	0	45.115.164	47.546.869	2.431.704	0,00	100,00	25,00
	22			Obras Edilicias en Distrito Córdoba							
		1		Obras edilicias generales en Distrito Córdoba Proyecto Agrupado (Año 2023)							
			51	Obras edilicias generales en Distrito Córdoba Proyecto Agrupado (Año 2023)							
	22	1	51	Obras edilicias generales en Distrito Córdoba Proyecto Agrupado (Año 2023)	0	26.529.948	26.529.948	0	0,00	100,00	0,00
		2		Campamentos Viales en Distrito Córdoba							
			51	Campamentos Viales en Distrito Córdoba							
		2	51	Campamentos Viales en Distrito Córdoba	32.376.807	26.529.948	26.529.948	0	0,00	100,00	0,00
	23			Obras Edilicias en Distrito Tucumán							
		1		Obras edilicias generales en Distrito Distrito Tucumán							
			51	Obras edilicias generales en Distrito Distrito Tucumán							
	23	1	51	Obras edilicias generales en Distrito Distrito Tucumán	0	26.529.948	26.529.948	0	0,00	100,00	0,00
		2		Campamentos Viales En Distrito Tucumán "Proyecto Agrupado" (Pa)							
			51	Campamentos Viales En Distrito Tucumán "Proyecto Agrupado" (Pa)							
		2	51	Campamentos Viales En Distrito Tucumán "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00

24			Obras Edilicias en Distrito Mendoza							
	1		Obras edilicias generales en Distrito Distrito Mendoza							
		51	Obras edilicias generales en Distrito Distrito Mendoza							
24	1	51	Obras edilicias generales en Distrito Distrito Mendoza	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
	2		Campamentos Viales En Distrito Mendoza "Proyecto Agrupado" (Pa)							
		51	Campamentos Viales En Distrito Mendoza "Proyecto Agrupado" (Pa)							
	2	51	Campamentos Viales En Distrito Mendoza "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
25			Obras Edilicias en Distrito Salta							
	1		Obras edilicias generales en Distrito Distrito Salta "Proyecto Agrupado" (PA)							
		51	Obras edilicias generales en Distrito Distrito Salta "Proyecto Agrupado" (PA)							
25	1	51	Obras edilicias generales en Distrito Distrito Salta "Proyecto Agrupado" (PA)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
	2		Campamentos Viales en Distrito Salta							
		51	Campamentos Viales en Distrito Salta							
	2	51	Campamentos Viales en Distrito Salta	30.156.996	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
26			Obras edilicias en Distrito Jujuy							
	1		Obras Edilicias Generales En Distrito Jujuy "Proyecto Agrupado" (Pa)							
		51	Obras Edilicias Generales En Distrito Jujuy "Proyecto Agrupado" (Pa)							
26	1	51	Obras Edilicias Generales En Distrito Jujuy "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.529.948	26.529.948	0	0,00	100,00	0,00
	2		Campamentos Viales en Distrito Jujuy (Año 2023)							
		51	Campamentos Viales en Distrito Jujuy (Año 2023)							
	2	51	Campamentos Viales en Distrito Jujuy (Año 2023)	0	26.529.948	26.529.948	0	0,00	100,00	0,00
		52	Ampliación y Refuncionalizacion del campamento El Arenal del 6to Dto. Etapas 1 y 2							
		52	Ampliación y Refuncionalizacion del campamento El Arenal del 6to Dto. Etapas 1 y 2	0	34.679.670	34.679.670	0	0,00	100,00	0,00
27			Obras edilicias en Distrito Santa Fe							
	1		Obras edilicias generales en Distrito Santa Fe Proyecto Agrupado (Año 2023)							
		51	Obras edilicias generales en Distrito Santa Fe Proyecto Agrupado (Año 2023)							
27	1	51	Obras edilicias generales en Distrito Santa Fe Proyecto Agrupado (Año 2023)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
	2		Campamentos Viales en Distrito Santa Fe (Año 2023)							
		51	Campamentos Viales en Distrito Santa Fe (Año 2023)							
	2	51	Campamentos Viales en Distrito Santa Fe (Año 2023)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
		52	Construcción Campamento La Guardia, Rn N°68. Provincia: Santa Fe							
		52	Construcción Campamento La Guardia, Rn N°68. Provincia: Santa Fe	0	6.935.934	0	0	0,00	100,00	0,00
28			Obras Edilicias en Distrito La Rioja							
	1		Obras edilicias generales en Distrito La Rioja Proyecto Agrupado (Año 2023)							
		51	Obras edilicias generales en Distrito La Rioja Proyecto Agrupado (Año 2023)							
28	1	51	Obras edilicias generales en Distrito La Rioja Proyecto Agrupado (Año 2023)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
	2		Campamentos Viales en Distrito La Rioja "Proyecto Agrupado" (PA)							
		51	Campamentos Viales en Distrito La Rioja "Proyecto Agrupado" (PA)							
	2	51	Campamentos Viales en Distrito La Rioja "Proyecto Agrupado" (PA)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
29			Obras edilicias en Distrito San Juan							
	1		Obras edilicias generales en Distrito San Juan Proyecto Agrupado (Año 2023)							
		51	Obras edilicias generales en Distrito San Juan Proyecto Agrupado (Año 2023)							
29	1	51	Obras edilicias generales en Distrito San Juan Proyecto Agrupado (Año 2023)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
	2		Campamentos Viales En Distrito San Juan "Proyecto Agrupado" (Pa)							
		51	Campamentos Viales En Distrito San Juan "Proyecto Agrupado" (Pa)							
	2	51	Campamentos Viales En Distrito San Juan "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
30			Obras Edilicias en Distrito Corrientes							
	1		Obras edilicias generales en Distrito Corrientes Proyecto Agrupado (Año 2023)							
		51	Obras edilicias generales en Distrito Corrientes Proyecto Agrupado (Año 2023)							
30	1	51	Obras edilicias generales en Distrito Corrientes Proyecto Agrupado (Año 2023)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
	2		Campamentos Viales en Distrito Corrientes "Proyecto Agrupado" (PA)							
		51	Campamentos Viales en Distrito Corrientes "Proyecto Agrupado" (PA)							
	2	51	Campamentos Viales en Distrito Corrientes "Proyecto Agrupado" (PA)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
31			Obras Edilicias en Distrito Catamarca							
	1		Obras edilicias generales en Distrito Distrito Catamarca							
		51	Obras edilicias generales en Distrito Distrito Catamarca							
31	1	51	Obras edilicias generales en Distrito Distrito Catamarca	743.566	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
	2		Puesta En Valor de Las Instalaciones del Campamento La Viñita, Rn N°38, Km 576. Provincia: Catamarca							
		51	Campamentos Viales en Distrito Catamarca							
	2	51	Campamentos Viales en Distrito Catamarca	8.393.946	26.529.948	0	0	25,00	100,00	0,00
		52	Puesta En Valor de Las Instalaciones del Campamento La Viñita, Rn N°38, Km 576. Provincia: Catamarca							
		52	Puesta En Valor de Las Instalaciones del Campamento La Viñita, Rn N°38, Km 576. Provincia: Catamarca	0	3.467.967	0	0	0,00	100,00	0,00
32			Obras Edilicias en Distrito Neuquén							
	1		Obras edilicias generales en Distrito Neuquén Proyecto Agrupado (Año 2023)							
		51	Obras edilicias generales en Distrito Neuquén Proyecto Agrupado (Año 2023)							
32	1	51	Obras edilicias generales en Distrito Neuquén Proyecto Agrupado (Año 2023)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
	2		Puesta En Valor de Las Instalaciones del Campamento En Neuquén "Proyecto Agrupado" (Pa)							
		51	Puesta En Valor de Las Instalaciones del Campamento En Neuquén "Proyecto Agrupado" (Pa)							
	2	51	Puesta En Valor de Las Instalaciones del Campamento En Neuquén "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
33			Obras Edilicias en Distrito Chubut							
	1		Obras edilicias generales en Distrito Chubut Proyecto Agrupado (Año 2023)							
		51	Obras edilicias generales en Distrito Chubut Proyecto Agrupado (Año 2023)							
33	1	51	Obras edilicias generales en Distrito Chubut Proyecto Agrupado (Año 2023)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00

	2		Campamentos Viales en Distrito Chubut							
		51	Campamentos Viales en Distrito Chubut							
	2	51	Campamentos Viales en Distrito Chubut	8.651.881	54.407.772	0	0	0,00	100,00	25,00
34			Obras Edilicias en Distrito San Luis							
	1		Obras edilicias generales en Distrito San Luis Proyecto Agrupado (Año 2023)							
		51	Obras edilicias generales en Distrito San Luis Proyecto Agrupado (Año 2023)							
34	1	51	Obras edilicias generales en Distrito San Luis Proyecto Agrupado (Año 2023)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
	2		Campamento En Distrito San Luis "Proyecto Agrupado" (Pa)							
		51	Campamento En Distrito San Luis "Proyecto Agrupado" (Pa)							
	2	51	Campamento En Distrito San Luis "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.529.948	0	0	25,00	100,00	0,00
35			Obras Edilicias en Distrito Misiones							
	1		Obras edilicias generales en Distrito Misiones Proyecto Agrupado (Año 2023)							
		51	Obras edilicias generales en Distrito Misiones Proyecto Agrupado (Año 2023)							
35	1	51	Obras edilicias generales en Distrito Misiones Proyecto Agrupado (Año 2023)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
	2		Campamentos Viales en Distrito Misiones "Proyecto Agrupado" (PA)							
		51	Campamentos Viales en Distrito Misiones "Proyecto Agrupado" (PA)							
	2	51	Campamentos Viales en Distrito Misiones "Proyecto Agrupado" (PA)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
36			Obras Edilicias en Distrito Santiago del Estero							
	1		Obras edilicias generales en Distrito Santiago del Estero Proyecto Agrupado (Año 2023)							
		51	Obras edilicias generales en Distrito Santiago del Estero Proyecto Agrupado (Año 2023)							
36	1	51	Obras edilicias generales en Distrito Santiago del Estero Proyecto Agrupado (Año 2023)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
	2		Campamentos Viales En Distrito Santiago del Estero "Proyecto Agrupado" (Pa)							
		51	Campamentos Viales En Distrito Santiago del Estero "Proyecto Agrupado" (Pa)							
	2	51	Campamentos Viales En Distrito Santiago del Estero "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
37			Obras Edilicias en Distrito Entre Ríos							
	1		Obras Edilicias Generales En Distrito Distrito Entre Ríos "Proyecto Agrupado" (Pa)							
		51	Obras Edilicias Generales En Distrito Distrito Entre Ríos "Proyecto Agrupado" (Pa)							
37	1	51	Obras Edilicias Generales En Distrito Distrito Entre Ríos "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
	2		Campamentos Viales en Distrito Entre Ríos "Proyecto Agrupado" (PA)							
		51	Campamentos Viales en Distrito Entre Ríos "Proyecto Agrupado" (PA)							
	2	51	Campamentos Viales en Distrito Entre Ríos "Proyecto Agrupado" (PA)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
38			Obras Edilicias en Distrito Chaco							
	1		Obras edilicias generales en Distrito Chaco Proyecto Agrupado (Año 2023)							
		51	Obras edilicias generales en Distrito Chaco Proyecto Agrupado (Año 2023)							
38	1	51	Obras edilicias generales en Distrito Chaco Proyecto Agrupado (Año 2023)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
	2		Campamentos Viales en Distrito Chaco							
		51	Campamentos Viales en Distrito Chaco							
	2	51	Campamentos Viales en Distrito Chaco	6.845.000	29.997.915	0	0	0,00	100,00	0,00
39			Obras Edilicias en Distrito Bahía Blanca							
	1		Obras edilicias generales en Distrito Bahía Blanca Proyecto Agrupado (Año 2023)							
		51	Obras edilicias generales en Distrito Bahía Blanca Proyecto Agrupado (Año 2023)							
39	1	51	Obras edilicias generales en Distrito Bahía Blanca Proyecto Agrupado (Año 2023)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
	2		Puesta En Valor de Las Instalaciones del Campamento Bahia 1ª Etapa.							
		51	Puesta En Valor de Las Instalaciones del Campamento Bahia 1ª Etapa.							
	2	51	Puesta En Valor de Las Instalaciones del Campamento Bahia 1ª Etapa.	0	25.134.431	0	0	0,00	100,00	0,00
40			Obras Edilicias en Distrito Río Negro							
	1		Obras edilicias generales en Distrito Río Negro Proyecto Agrupado (Año 2023)							
		51	Obras edilicias generales en Distrito Río Negro Proyecto Agrupado (Año 2023)							
40	1	51	Obras edilicias generales en Distrito Río Negro Proyecto Agrupado (Año 2023)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
	2		Campamentos Viales en Distrito Río Negro "Proyecto Agrupado" (PA)							
		51	Campamentos Viales en Distrito Río Negro "Proyecto Agrupado" (PA)							
	2	51	Campamentos Viales en Distrito Río Negro "Proyecto Agrupado" (PA)	29.191.840	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
41			Obras Edilicias en Distrito La Pampa							
	1		Obras edilicias generales en Distrito La Pampa Proyecto Agrupado (Año 2023)							
		51	Obras edilicias generales en Distrito La Pampa Proyecto Agrupado (Año 2023)							
41	1	51	Obras edilicias generales en Distrito La Pampa Proyecto Agrupado (Año 2023)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
	2		Campamentos Viales En Distrito La Pampa "Proyecto Agrupado" (Pa)							
		51	Campamentos Viales En Distrito La Pampa "Proyecto Agrupado" (Pa)							
	2	51	Campamentos Viales En Distrito La Pampa "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
42			Obras Edilicias en Distrito Formosa							
	1		Obras edilicias generales en Distrito Formosa Proyecto Agrupado (Año 2023)							
		51	Obras edilicias generales en Distrito Formosa Proyecto Agrupado (Año 2023)							
42	1	51	Obras edilicias generales en Distrito Formosa Proyecto Agrupado (Año 2023)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
	2		Campamentos Viales en Distrito Formosa							
		51	Campamentos Viales en Distrito Formosa							
	2	51	Campamentos Viales en Distrito Formosa	0	4.919.889	0	0	0,00	100,00	0,00
43			Obras Edilicias en Distrito Santa Cruz							
	1		Obras edilicias generales en Distrito Santa Cruz Proyecto Agrupado (Año 2023)							
		51	Obras edilicias generales en Distrito Santa Cruz Proyecto Agrupado (Año 2023)							
43	1	51	Obras edilicias generales en Distrito Santa Cruz Proyecto Agrupado (Año 2023)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
	2		Campamentos Viales en Distrito Santa Cruz "Proyecto Agrupado" (PA)							
		51	Campamentos Viales en Distrito Santa Cruz "Proyecto Agrupado" (PA)							

		2	51	Campamentos Viales en Distrito Santa Cruz "Proyecto Agrupado" (PA)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
	44			Obras Edilicias en Distrito Tierra del Fuego							
		1		Obras edilicias generales en Distrito Tierra del Fuego Proyecto Agrupado (Año 2023)							
			51	Obras edilicias generales en Distrito Tierra del Fuego Proyecto Agrupado (Año 2023)							
	44	1	51	Obras edilicias generales en Distrito Tierra del Fuego Proyecto Agrupado (Año 2023)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
		2		Sub Campamento Tolhuin							
			51	Campamentos Viales en Distrito Tierra del Fuego							
		2	51	Campamentos Viales en Distrito Tierra del Fuego	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
			52	Sub Campamento Tolhuin							
			52	Sub Campamento Tolhuin	0	16.919.240	0	0	0,00	100,00	0,00
48				Ejecución Obras de Seguridad en Rutas Nacionales							
	21			Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires							
		1		Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires							
			51	Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires							
48	21	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires	246.329.592	543.079.995	279.754.473	69.633.730	0,00	100,00	25,00
		2		Ruta Nacional Nº 226, Mejora de Intersección Acceso a Sierras Bayas							
			51	Ruta Nacional Nº 226, Mejora de Intersección Acceso a Sierras Bayas							
		2	51	Ruta Nacional Nº 226, Mejora de Intersección Acceso a Sierras Bayas	170.337.907	157.298.835	157.298.835	0	0,00	0,28	0,00
		3		Travesía Urbana, Ruta Nacional N° 5; Tramo: Travesía Mercedes. Provincia de Buenos Aires							
			51	Travesía Urbana, Ruta Nacional N° 5; Tramo: Travesía Mercedes. Provincia de Buenos Aires							
		3	51	Travesía Urbana, Ruta Nacional N° 5; Tramo: Travesía Mercedes. Provincia de Buenos Aires	456.357.285	2.130.732.000	2.123.809.487	0	0,00	0,14	0,00
		4		Construcción de Rama y Rulo en Intersec. Au. Eze- Cañuelas y RP 6							
			51	Construcción de Rama y Rulo en Intersec. Au. Eze- Cañuelas y RP 6							
		4	51	Construcción de Rama y Rulo en Intersec. Au. Eze- Cañuelas y RP 6	0	129.500.000	129.500.000	0	0,00	0,14	0,00
		5		Distribuidor Tipo Diamante en la Prog. 36+475 de la Ruta Nacional N°8, Autopista: Pilar - Pergamino, Tramo: VIB, Intersección c							
			51	Distribuidor Tipo Diamante en la Prog. 36+475 de la Ruta Nacional N°8, Autopista: Pilar - Pergamino, Tramo: VIB, Intersección c							
		5	51	Distribuidor Tipo Diamante en la Prog. 36+475 de la Ruta Nacional N°8, Autopista: Pilar - Pergamino, Tramo: VIB, Intersección c	0	1.000.000	6.922.513	6.922.512	0,00	0,20	3,57
		6		Construcción de Distribuidor en Ruta Nacional N° 226 (Acceso a Hinojo), Sección: km. 278.32. Provincia de Buenos Aires							
			51	Construcción de Distribuidor en Ruta Nacional N° 226 (Acceso a Hinojo), Sección: km. 278.32. Provincia de Buenos Aires							
		6	51	Construcción de Distribuidor en Ruta Nacional N° 226 (Acceso a Hinojo), Sección: km. 278.32. Provincia de Buenos Aires	0	0			0,00	0,19	0,00
	22			Obras de Seguridad en Distrito Córdoba							
		1		Obras de Seguridad en Distrito Córdoba							
			51	Obras de Seguridad en Distrito Córdoba							
	22	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Córdoba	131.080.829	37.681.078	42.121.973	0	100,00	100,00	0,00
		2		Vinculación Autopista 19 con Ruta Nacional Nº19 - Río Primero, Tramo: Arroyito - Rio Primero, Provincia de Cordoba.							
			51	Vinculación Autopista 19 con Ruta Nacional Nº19 - Río Primero, Tramo: Arroyito - Rio Primero, Provincia de Cordoba.							
		2	51	Vinculación Autopista 19 con Ruta Nacional Nº19 - Río Primero, Tramo: Arroyito - Rio Primero, Provincia de Cordoba.	0	28.899.725	0	0	0,00	0,28	0,00
		3		Construcción de Intersección en Ruta Nacional N° 38, Tramo: Acceso a Capilla del Monte - Acceso a Cruz del Eje, Seccion: Km 112,							
			51	Construcción de Intersección en Ruta Nacional N° 38, Tramo: Acceso a Capilla del Monte - Acceso a Cruz del Eje, Seccion: Km 112,							
		3	51	Construcción de Intersección en Ruta Nacional N° 38, Tramo: Acceso a Capilla del Monte - Acceso a Cruz del Eje, Seccion: Km 112,	0	18.611.423	0	0	0,00	0,28	0,00
	23			Obras de Seguridad en Distrito Tucumán							
		1		Obras de Seguridad en Distrito Tucumán							
			51	Obras de Seguridad en Distrito Tucumán							
	23	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Tucumán	15.717.619	26.529.948	28.578.338	0	0,00	100,00	0,00
		2		Construcción de Alto Nivel en Acceso a Trancas - Ruta Nacional N° 9 - Tramo: Int. R.P.N° 347 (El Cadillal) - Límite Tucumán / Sa							
			51	Construcción de Alto Nivel en Acceso a Trancas - Ruta Nacional N° 9 - Tramo: Int. R.P.N° 347 (El Cadillal) - Límite Tucumán / Sa							
		2	51	Construcción de Alto Nivel en Acceso a Trancas - Ruta Nacional N° 9 - Tramo: Int. R.P.N° 347 (El Cadillal) - Límite Tucumán / Sa	350.145.470	12.382.887	3.727.534	3.727.534	97,31	2,69	0,00
		3		Obra de Seguridad Vial - Acceso A Leon Rouges, Ruta Rn 0038, Tramo: Leon Rouges Km 753, Sección: Leon Rouges Km 753, Provincia d							
			51	Obra de Seguridad Vial - Acceso A Leon Rouges, Ruta Rn 0038, Tramo: Leon Rouges Km 753, Sección: Leon Rouges Km 753, Provincia d							
		3	51	Obra de Seguridad Vial - Acceso A Leon Rouges, Ruta Rn 0038, Tramo: Leon Rouges Km 753, Sección: Leon Rouges Km 753, Provincia d	0	7.397.503	0	0	0,00	0,14	0,00
		4		Acceso A Juan Bautista Alberdi - Construcción de Rotonda, Pasarela E Iluminación de La Intersección - Obra de Seguridad							
			51	Acceso A Juan Bautista Alberdi - Construcción de Rotonda, Pasarela E Iluminación de La Intersección - Obra de Seguridad							
		4	51	Acceso A Juan Bautista Alberdi - Construcción de Rotonda, Pasarela E Iluminación de La Intersección - Obra de Seguridad	69.230.000	4.990.838	0	0	0,00	1,83	0,00
	24			Obras de Seguridad en Distrito Mendoza							
		1		Obras de Seguridad en Distrito Mendoza "Proyecto Agrupado" (PA)							
			51	Obras de Seguridad en Distrito Mendoza "Proyecto Agrupado" (PA)							
	24	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Mendoza "Proyecto Agrupado" (PA)	27.358.061	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
	25			Obras de Seguridad en Distrito Salta							
		1		Obras de Seguridad en Distrito Salta							
			51	Obras de Seguridad en Distrito Salta							
	25	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Salta	48.214.681	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
	26			Obras de Seguridad en Distrito Jujuy							
		1		Obras de Seguridad en Distrito Jujuy							
			51	Obras de Seguridad en Distrito Jujuy							
	26	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Jujuy	25.399.133	41.394.034	47.573.751	15.025.330	75,00	100,00	25,00
	27			Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe							
		1		Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe							
			51	Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe							

27	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe	3.506.871	26.529.948	0	0	25,00	100,00	0,00
	2		Distribuidor RN N° A012 y RN N° 9 (Alvear). Provincia: Santa Fe							
		51	Distribuidor RN N° A012 y RN N° 9 (Alvear). Provincia: Santa Fe							
	2	51	Distribuidor RN N° A012 y RN N° 9 (Alvear). Provincia: Santa Fe	0	1.358.720.000	1.120.911.132	0	0,00	0,14	0,00
	3		Obras de Seguridad - Aut. Rosario Córdoba, Sección: km 314,11 - km 336, Provincia de Santa Fe							
		51	Obras de Seguridad - Aut. Rosario Córdoba, Sección: km 314,11 - km 336, Provincia de Santa Fe							
	3	51	Obras de Seguridad - Aut. Rosario Córdoba, Sección: km 314,11 - km 336, Provincia de Santa Fe	109.590.000	421.500.000	421.500.000	0	0,00	0,14	0,00
	4		Obra de Iluminación sobre Ruta Nacional N° 11, Tramo: Ruta Nacional N° 11 - Intersección Ruta Provincial N° 64 (Coronda). Provin							
		51	Obra de Iluminación sobre Ruta Nacional N° 11, Tramo: Ruta Nacional N° 11 - Intersección Ruta Provincial N° 64 (Coronda). Provin							
	4	51	Obra de Iluminación sobre Ruta Nacional N° 11, Tramo: Ruta Nacional N° 11 - Intersección Ruta Provincial N° 64 (Coronda). Provin	0	40.315.205	237.808.868	0	0,00	18,75	21,75
	5		Reconstrucción de Acceso a Tacuaral desde Ruta Nacional Nº 34, Tramo: Súnchales - Palacio, Sección: km. 270 - km. 271, Provincia							
		51	Reconstrucción de Acceso a Tacuaral desde Ruta Nacional Nº 34, Tramo: Súnchales - Palacio, Sección: km. 270 - km. 271, Provincia							
	5	51	Reconstrucción de Acceso a Tacuaral desde Ruta Nacional Nº 34, Tramo: Súnchales - Palacio, Sección: km. 270 - km. 271, Provincia	0	34.679.670	0	0	0,00	0,28	0,00
	6		Obra de Iluminación sobre Ruta Nacional N° 11, Tramo: Santa Fe - Nelson (Ruta Provincial N° 4), Sección: Km. 480,40 - Km. 490,71							
		51	Obra de Iluminación sobre Ruta Nacional N° 11, Tramo: Santa Fe - Nelson (Ruta Provincial N° 4), Sección: Km. 480,40 - Km. 490,71							
	6	51	Obra de Iluminación sobre Ruta Nacional N° 11, Tramo: Santa Fe - Nelson (Ruta Provincial N° 4), Sección: Km. 480,40 - Km. 490,71	0	50.134.191	0	0	0,00	0,28	0,00
	7		Obras de Iluminación en Rutas Nacionales N° 11 y N° A007, Tramo: Coronda (Ruta Provincial N° 64) - Santa Fe / Emp. Ruta Naciona							
		51	Obras de Iluminación en Rutas Nacionales N° 11 y N° A007, Tramo: Coronda (Ruta Provincial N° 64) - Santa Fe / Emp. Ruta Naciona							
	7	51	Obras de Iluminación en Rutas Nacionales N° 11 y N° A007, Tramo: Coronda (Ruta Provincial N° 64) - Santa Fe / Emp. Ruta Naciona	0	0			0,00	0,33	0,00
28			Obras de Seguridad en Distrito La Rioja							
	1		Obras de Seguridad En Distrito La Rioja "Proyecto Agrupado" (Pa)							
		51	Obras de Seguridad En Distrito La Rioja "Proyecto Agrupado" (Pa)							
28	1	51	Obras de Seguridad En Distrito La Rioja "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
	2		Protecciones de Ladera Cuesta de Miranda							
		51	Protecciones de Ladera Cuesta de Miranda							
	2	51	Protecciones de Ladera Cuesta de Miranda	0	25.577.548	0	0	0,00	0,14	0,00
29			Obras de Seguridad en Distrito San Juan							
	1		Obras de Seguridad en Distrito San Juan							
		51	Obras de Seguridad en Distrito San Juan							
29	1	51	Obras de Seguridad en Distrito San Juan	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
	2		Proyecto de Derivador de tránsito Intersección Ruta Nacional N° 20 - Ruta Provincial N° 279. Provincia de San Juan							
		51	Proyecto de Derivador de tránsito Intersección Ruta Nacional N° 20 - Ruta Provincial N° 279. Provincia de San Juan							
	2	51	Proyecto de Derivador de tránsito Intersección Ruta Nacional N° 20 - Ruta Provincial N° 279. Provincia de San Juan	0				0,00	0,14	0,00
30			Obras de Seguridad en Distrito Corrientes							
	1		Obras de Seguridad en Distrito Corrientes							
		51	Obras de Seguridad en Distrito Corrientes							
30	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Corrientes	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
31			Obras de Seguridad en Distrito Catamarca							
	1		Obras de Seguridad en Distrito Catamarca							
		51	Obras de Seguridad en Distrito Catamarca							
31	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Catamarca	38.458.148	82.285.596	0	0	50,00	100,00	0,00
	2		Rectificaciones planialtimetricas en Quebrada de la Cebila, RN N°60, Empalme RN N°38 - Límite Catamarca/La Rioja, Km 1.117,85- K							
		51	Rectificaciones planialtimetricas en Quebrada de la Cebila, RN N°60, Empalme RN N°38 - Límite Catamarca/La Rioja, Km 1.117,85- K							
	2	51	Rectificaciones planialtimetricas en Quebrada de la Cebila, RN N°60, Empalme RN N°38 - Límite Catamarca/La Rioja, Km 1.117,85- K	0	17.860.030	0	0	0,00	1,16	0,00
32			Obras de Seguridad en Distrito Neuquén							
	1		Obras de Seguridad En Distrito Neuquén "Proyecto Agrupado" (Pa)							
		51	Obras de Seguridad En Distrito Neuquén "Proyecto Agrupado" (Pa)							
32	1	51	Obras de Seguridad En Distrito Neuquén "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
	2		Travesía Urbana en Ruta Nacional N° 237 en su paso por Piedra del Aguila. Provincia del Neuquen.							
		51	Travesía Urbana en Ruta Nacional N° 237 en su paso por Piedra del Aguila. Provincia del Neuquen.							
	2	51	Travesía Urbana en Ruta Nacional N° 237 en su paso por Piedra del Aguila. Provincia del Neuquen.	0	21.096.799	0	0	0,00	0,28	0,00
	3		Travesía Urbana en Ruta Nacional N° 40 en su paso por Travesía Urbana Junín de los Andes. Provincia del Neuquen.							
		51	Travesía Urbana en Ruta Nacional N° 40 en su paso por Travesía Urbana Junín de los Andes. Provincia del Neuquen.							
	3	51	Travesía Urbana en Ruta Nacional N° 40 en su paso por Travesía Urbana Junín de los Andes. Provincia del Neuquen.	0	27.454.739	0	0	0,00	0,28	0,00
	4		Conteción Caida de Piedras en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Acceso a Playa Catritre - Entrada S.M. Andes, Seccion: Km. 2207,48 - K							
		51	Conteción Caida de Piedras en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Acceso a Playa Catritre - Entrada S.M. Andes, Seccion: Km. 2207,48 - K							
	4	51	Conteción Caida de Piedras en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Acceso a Playa Catritre - Entrada S.M. Andes, Seccion: Km. 2207,48 - K	0	173.398.350	0	0	0,00	0,28	0,00
33			Obras de Seguridad en Distrito Chubut							
	1		Obras de Seguridad en Distrito Chubut							
		51	Obras de Seguridad en Distrito Chubut							
33	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Chubut	303.250.403	31.139.066	45.350.766	10.066.931	75,00	100,00	25,00
34			Obras de Seguridad en Distrito San Luis							
	1		Obras de Seguridad en Distrito San Luis							
		51	Obras de Seguridad en Distrito San Luis							
34	1	51	Obras de Seguridad en Distrito San Luis	41.500.015	32.531.155	0	0	25,00	100,00	0,00
35			Obras de Seguridad en Distrito Misiones							
	1		Obras de Seguridad en Distrito Misiones							

		51	Obras de Seguridad en Distrito Misiones							
35	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Misiones	4.403.009	20.969.347	0	0	100,00	100,00	0,00
36			Obras de Seguridad en Distrito Santiago del Estero							
	1		Obras de Seguridad en Distrito Santiago del Estero							
		51	Obras de Seguridad en Distrito Santiago del Estero							
36	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Santiago del Estero	8.264.450	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
37			Obras de Seguridad en Distrito Entre Ríos							
	1		Obras de Seguridad en Distrito Entre Ríos							
		51	Obras de Seguridad en Distrito Entre Ríos							
37	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Entre Ríos	0	26.529.948	756.095.389	0	0,00	100,00	0,00
38			Obras de Seguridad en Distrito Chaco							
	1		Obras de Seguridad en Distrito Chaco							
		51	Obras de Seguridad en Distrito Chaco							
38	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Chaco	448.733.980	26.529.948	107.040.321	64.163.005	25,00	100,00	25,00
	2		Paso Urbano por Charata							
		51	Paso Urbano por Charata							
	2	51	Paso Urbano por Charata	0	59.712.409	0	0	0,00	0,14	0,00
	3		Obra de Seguridad : Adecuación de Accesos, colectora y bicisenda en la Ruta Nacional N° 95, Tramo: EMP. EX RN 95 (km 1167,2) -							
		51	Obra de Seguridad : Adecuación de Accesos, colectora y bicisenda en la Ruta Nacional N° 95, Tramo: EMP. EX RN 95 (km 1167,2) -							
	3	51	Obra de Seguridad : Adecuación de Accesos, colectora y bicisenda en la Ruta Nacional N° 95, Tramo: EMP. EX RN 95 (km 1167,2) -	0	46.933.153	0	0	0,00	0,14	0,00
	4		Paso urbano por la localidad de General Pinedo, RN N°89, Empalme RP N°94 - Cruce Ferrocarril General Belgrano, Km 260,27 - Km 26							
		51	Paso urbano por la localidad de General Pinedo, RN N°89, Empalme RP N°94 - Cruce Ferrocarril General Belgrano, Km 260,27 - Km 26							
	4	51	Paso urbano por la localidad de General Pinedo, RN N°89, Empalme RP N°94 - Cruce Ferrocarril General Belgrano, Km 260,27 - Km 26	0	28.899.725	0	0	0,00	5,78	0,00
	5		Paso urbano por la localidad de Las Breñas, RN N°89, Empalme RP N°19 – General Pinedo, Km 228,65 - Km 231,67 (Emp. R.P. 6), Pro							
		51	Paso urbano por la localidad de Las Breñas, RN N°89, Empalme RP N°19 – General Pinedo, Km 228,65 - Km 231,67 (Emp. R.P. 6), Pro							
	5	51	Paso urbano por la localidad de Las Breñas, RN N°89, Empalme RP N°19 – General Pinedo, Km 228,65 - Km 231,67 (Emp. R.P. 6), Pro	0	49.129.533	0	0	0,00	5,78	0,00
39			Obras de Seguridad en Distrito Bahía Blanca							
	1		Obras de Seguridad En Distrito Bahía Blanca "Proyecto Agrupado" (Pa)							
		51	Obras de Seguridad En Distrito Bahía Blanca "Proyecto Agrupado" (Pa)							
39	1	51	Obras de Seguridad En Distrito Bahía Blanca "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
40			Obras de Seguridad en Distrito Río Negro							
	1		Obras de Seguridad en Distrito Río Negro "Proyecto Agrupado" (PA)							
		51	Obras de Seguridad en Distrito Río Negro "Proyecto Agrupado" (PA)							
40	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Río Negro "Proyecto Agrupado" (PA)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
	2		Rn. 0022, Rotonda Acc. Barrio Las Bardas de Choele Choel Y Travesia Urbana A Choele Choel							
		51	Rn. 0022, Rotonda Acc. Barrio Las Bardas de Choele Choel Y Travesia Urbana A Choele Choel							
	2	51	Rn. 0022, Rotonda Acc. Barrio Las Bardas de Choele Choel Y Travesia Urbana A Choele Choel	199.033.867	38.094.359	227.151.477	75.717.158	21,78	25,37	13,24
41			Obras de Seguridad en Distrito La Pampa							
	1		Obras de Seguridad en Distrito La Pampa							
		51	Obras de Seguridad en Distrito La Pampa							
41	1	51	Obras de Seguridad en Distrito La Pampa	391.025.982	26.529.948	189.862.767	63.287.588	50,00	100,00	25,00
	2		Ruta Nacional N° 152, Construcción de intersección tipo canalizada, con acceso a colectora Norte y Sur. Construcción de rotonda							
		51	Ruta Nacional N° 152, Construcción de intersección tipo canalizada, con acceso a colectora Norte y Sur. Construcción de rotonda							
	2	51	Ruta Nacional N° 152, Construcción de intersección tipo canalizada, con acceso a colectora Norte y Sur. Construcción de rotonda	790.278	10.756.287	304.272.708	101.424.235	12,36	33,93	12,51
	3		Repavimentación de intersección y remodelación de accesos. Acc. a Jacinto Arauz (Km 129,57), Acc. a Gral. San Martín (Km 146,72)							
		51	Repavimentación de intersección y remodelación de accesos. Acc. a Jacinto Arauz (Km 129,57), Acc. a Gral. San Martín (Km 146,72)							
	3	51	Repavimentación de intersección y remodelación de accesos. Acc. a Jacinto Arauz (Km 129,57), Acc. a Gral. San Martín (Km 146,72)	0	7.570.404	0	0	0,00	0,28	0,00
	4		Iluminación de las intersecciones de la R.N. Nº 188 con RP Nº 1 (Km 419,29), RP Nº 7 (I) (Km 449,19), RP Nº 101 (Km 475,00) y RP							
		51	Iluminación de las intersecciones de la R.N. Nº 188 con RP Nº 1 (Km 419,29), RP Nº 7 (I) (Km 449,19), RP Nº 101 (Km 475,00) y RP							
	4	51	Iluminación de las intersecciones de la R.N. Nº 188 con RP Nº 1 (Km 419,29), RP Nº 7 (I) (Km 449,19), RP Nº 101 (Km 475,00) y RP	0	8.076.397	0	0	0,00	0,28	0,00
	5		Obra Acceso Norte a Santa Rosa, Ruta Nacional N° 35, Tramo: Emp.R.N.N°5 (Km.327,33) - Lte.la Pampa/Córdoba (Km.505,67) Winifred							
		51	Obra Acceso Norte a Santa Rosa, Ruta Nacional N° 35, Tramo: Emp.R.N.N°5 (Km.327,33) - Lte.la Pampa/Córdoba (Km.505,67) Winifred							
	5	51	Obra Acceso Norte a Santa Rosa, Ruta Nacional N° 35, Tramo: Emp.R.N.N°5 (Km.327,33) - Lte.la Pampa/Córdoba (Km.505,67) Winifred	0	26.356.549	0	0	0,00	2,31	0,00
	6		Travesia Urbana Santa Isabel y Acceso a Algarrobo del Aguila, Ruta Nacional N° 143, Tramo: Emp. Ruta Nac. Nº V 143 - Límite con							
		51	Travesia Urbana Santa Isabel y Acceso a Algarrobo del Aguila, Ruta Nacional N° 143, Tramo: Emp. Ruta Nac. Nº V 143 - Límite con							
	6	51	Travesia Urbana Santa Isabel y Acceso a Algarrobo del Aguila, Ruta Nacional N° 143, Tramo: Emp. Ruta Nac. Nº V 143 - Límite con	0	23.720.894	0	0	0,00	2,08	0,00
42			Obras de Seguridad en Distrito Formosa							
	1		Obras de Seguridad En Distrito Formosa "Proyecto Agrupado" (Pa)							
		51	Obras de Seguridad En Distrito Formosa "Proyecto Agrupado" (Pa)							
42	1	51	Obras de Seguridad En Distrito Formosa "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	18.075.033	0	0	0,00	100,00	0,00
	2		Construcción de Calzada Flexible, Construcción de Refugios Peatonales para espera de colectivos, Iluminación en Rotondas, Adecua							
		51	Construcción de Calzada Flexible, Construcción de Refugios Peatonales para espera de colectivos, Iluminación en Rotondas, Adecua							
	2	51	Construcción de Calzada Flexible, Construcción de Refugios Peatonales para espera de colectivos, Iluminación en Rotondas, Adecua	0	61.849.820	0	0	0,00	0,28	0,00
43			Obras de Seguridad en Distrito Santa Cruz							
	1		Obras de Seguridad en Distrito Santa Cruz "Proyecto Agrupado" (PA)							
		51	Obras de Seguridad en Distrito Santa Cruz "Proyecto Agrupado" (PA)							
43	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Santa Cruz "Proyecto Agrupado" (PA)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00

	44			Obras de Seguridad en Distrito Tierra del Fuego							
		1		Obras de Seguridad en Distrito Tierra del Fuego "Proyecto Agrupado" (PA)							
			51	Obras de Seguridad en Distrito Tierra del Fuego "Proyecto Agrupado" (PA)							
	44	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Tierra del Fuego "Proyecto Agrupado" (PA)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
		2		Protecciones de laderas Paso Garibaldi							
			51	Protecciones de laderas Paso Garibaldi							
		2	51	Protecciones de laderas Paso Garibaldi	0	25.003.625	0	0	0,00	3,84	0,00
49				Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas							
	1			Construcción de Obras de Arte							
		12		Obra de restauracion de puente metalico S/ Río Chubut, Ruta Nacional N° 25, Tramo: Ciudad de Rawson - Trelew, Sección: Km 0,00 (							
			51	Obra de restauracion de puente metalico S/ Río Chubut, Ruta Nacional N° 25, Tramo: Ciudad de Rawson - Trelew, Sección: Km 0,00 (							
49	1	12	51	Obra de restauracion de puente metalico S/ Río Chubut, Ruta Nacional N° 25, Tramo: Ciudad de Rawson - Trelew, Sección: Km 0,00 (	0	22.025.927	0	0	0,00	0,14	0,00
		13		Ampliación de Capacidad Puente sobre A° del Rey y Accesos en Ruta Nacional N° 11, Tramo: Reconquista – Las Garzas , Sección: km							
			51	Ampliación de Capacidad Puente sobre A° del Rey y Accesos en Ruta Nacional N° 11, Tramo: Reconquista – Las Garzas , Sección: km							
		13	51	Ampliación de Capacidad Puente sobre A° del Rey y Accesos en Ruta Nacional N° 11, Tramo: Reconquista – Las Garzas , Sección: km	0	83.231.208	0	0	0,00	0,28	0,00
		19		Reconstrucción de Puente sobre Rio Carcarañá (Km. 354,17) y Acceso, Ruta Nacional N° 1V09, Tramo: Carcarañá - Cañada de Gómez. S							
			51	Reconstrucción de Puente sobre Rio Carcarañá (Km. 354,17) y Acceso, Ruta Nacional N° 1V09, Tramo: Carcarañá - Cañada de Gómez. S							
		19	51	Reconstrucción de Puente sobre Rio Carcarañá (Km. 354,17) y Acceso, Ruta Nacional N° 1V09, Tramo: Carcarañá - Cañada de Gómez. S	0	17.773.331	0	0	0,00	5,78	0,00
		24		Mantenimiento de Puentes RN 40 - Chubut							
			51	Mantenimiento de Puentes RN 40 - Chubut							
		24	51	Mantenimiento de Puentes RN 40 - Chubut	25.037.807	3.467.967	0	0	100,00	0,00	0,00
		25		Obra de emergencia, Construcción de alteos, repavimentación alcantarillas y obras complementarias en Ruta Nacional N°40, Tramo:							
			51	Obra de emergencia, Construcción de alteos, repavimentación alcantarillas y obras complementarias en Ruta Nacional N°40, Tramo:							
		25	51	Obra de emergencia, Construcción de alteos, repavimentación alcantarillas y obras complementarias en Ruta Nacional N°40, Tramo:	0				0,00	0,56	0,00
		26		Construcción de alteos, repavimentación, alcantarillas y obras complementarias en Ruta Nacional N°40							
			51	Construcción de alteos, repavimentación, alcantarillas y obras complementarias en Ruta Nacional N°40, Tramo: Talacasto - San Roq							
		26	51	Construcción de alteos, repavimentación, alcantarillas y obras complementarias en Ruta Nacional N°40, Tramo: Talacasto - San Roq	0				0,00	0,14	0,00
			52	Construcción de alteos, repavimentación, alcantarillas y obras complementarias en Ruta Nacional N°40, Tramo: Talacasto - San Roq							
			52		0				0,00	0,14	0,00
			53	Construcción de alteos, repavimentación, alcantarillas y obras complementarias en Ruta Nacional N°40, Tramo: Talacasto - San Roq							
			53		0	0			0,00	0,14	0,00
	2			Construcción de Puentes Menores							
		7		Reparación de Puente Rn 76 - Puente Sobre Río Talampaya (Km 64,33) - La Rioja							
			51	Reparación de Puente Rn 76 - Puente Sobre Río Talampaya (Km 64,33) - La Rioja							
	2	7	51	Reparación de Puente Rn 76 - Puente Sobre Río Talampaya (Km 64,33) - La Rioja	0	12.210.324	0	0	0,00	0,28	0,00
		8		Construcción de Puente Ruta Nacional Nº 76 - Puente sobre Río El Médano (Km 68,30) - La Rioja							
			51	Construcción de Puente Ruta Nacional Nº 76 - Puente sobre Río El Médano (Km 68,30) - La Rioja							
		8	51	Construcción de Puente Ruta Nacional Nº 76 - Puente sobre Río El Médano (Km 68,30) - La Rioja	13.103.217	10.756.287	104.379.219	0	78,85	14,16	0,00
		9		Construccion de Puente S/ Rio Simpson - Ruta Nacional N° 260, Tramo: Emp. RP 51 - Lte Int. Arg./Chile, Sección: km 0,00 (Puente							
			51	Construccion de Puente S/ Rio Simpson - Ruta Nacional N° 260, Tramo: Emp. RP 51 - Lte Int. Arg./Chile, Sección: km 0,00 (Puente							
		9	51	Construccion de Puente S/ Rio Simpson - Ruta Nacional N° 260, Tramo: Emp. RP 51 - Lte Int. Arg./Chile, Sección: km 0,00 (Puente	0	12.610.376	0	0	0,00	0,28	0,00
		10		Puente de la Rinconada sobre Río Collón Curá							
			51	Puente de la Rinconada sobre Río Collón Curá							
		10	51	Puente de la Rinconada sobre Río Collón Curá	405.462.197	219.050.147	297.958.052	91.248.166	65,13	23,25	5,86
		11		Construcción de Pte nuevo y accesos, sobre Arroyo Verde: Ruta Nacional Nº3 - Tramo: Pte. s/ A° Verde - Lte Río Negro/Chubut – Se							
			51	Construcción de Pte nuevo y accesos, sobre Arroyo Verde: Ruta Nacional Nº3 - Tramo: Pte. s/ A° Verde - Lte Río Negro/Chubut – Se							
		11	51	Construcción de Pte nuevo y accesos, sobre Arroyo Verde: Ruta Nacional Nº3 - Tramo: Pte. s/ A° Verde - Lte Río Negro/Chubut – Se	0	25.894.154	0	0	0,00	0,14	0,00
		13		Puente Ruta Nacional Nº 0007 Mendoza							
			51	Puente Ruta Nacional Nº 0007 Mendoza							
		13	51	Puente Ruta Nacional Nº 0007 Mendoza	29.313.243	3.467.967	0	0	100,00	0,00	0,00
		15		Puente Sobre Río Jesús María Rn 0009 Cordoba							
			51	Puente Sobre Río Jesús María Rn 0009 Cordoba							
		15	51	Puente Sobre Río Jesús María Rn 0009 Cordoba	2.566.216	3.467.967	0	0	13,30	0,16	0,00
		17		Proyecto y Construccion de Puente, alcantarillas y obras complementarias en Ruta Nacional N° 34. Provincia de Santiago del Ester							
			51	Proyecto y Construccion de Puente, alcantarillas y obras complementarias en Ruta Nacional N° 34. Provincia de Santiago del Ester							
		17	51	Proyecto y Construccion de Puente, alcantarillas y obras complementarias en Ruta Nacional N° 34. Provincia de Santiago del Ester	0	35.843.574	0	0	0,00	0,14	0,00
		24		Puente Ruta Nacional N°64 - Provincia de Catamarca							
			51	Puente Ruta Nacional N°64 - Provincia de Catamarca							
		24	51	Puente Ruta Nacional N°64 - Provincia de Catamarca	32.816.339	3.467.967	0	0	100,00	0,00	0,00
		27		Ruta Nacional N° 34 Obra Puente Río Caraparí Km. 1480							
			51	Ruta Nacional N° 34 Obra Puente Río Caraparí Km. 1480							
		27	51	Ruta Nacional N° 34 Obra Puente Río Caraparí Km. 1480	22.928.211	3.467.967	0	0	93,70	6,30	0,00
		29		Puente Rn 12 Esquina - Goya - Sección: Puente Sobre Aliviador N° 1 del Rio Corrientes							
			51	Puente Rn 12 Esquina - Goya - Sección: Puente Sobre Aliviador N° 1 del Rio Corrientes							
		29	51	Puente Rn 12 Esquina - Goya - Sección: Puente Sobre Aliviador N° 1 del Rio Corrientes	0	5.337.425	0	0	0,00	0,19	0,00
		39		Obra Construcción Puente Ruta Nacional Nº12-Tramo Esquina-Sección Puente sobre Arroyo Guazú (Km.712,71)							
			51	Obra Construcción Puente Ruta Nacional Nº12-Tramo Esquina-Sección Puente sobre Arroyo Guazú (Km.712,71)							

		39	51	Obra Construcción Puente Ruta Nacional Nº12-Tramo Esquina-Sección Puente sobre Arroyo Guazú (Km.712,71)	321.903.946	10.082.317	34.459.633	19.824.998	97,49	2,51	0,92
		69		Puente RN N° 40 - Tramo: Barrancas El Sosneado - Sección: Puente sobre arroyo Loncoche - Puente sobre Rio Malargue							
			51	Puente RN N° 40 - Tramo: Barrancas El Sosneado - Sección: Puente sobre arroyo Loncoche - Puente sobre Rio Malargue							
		69	51	Puente RN N° 40 - Tramo: Barrancas El Sosneado - Sección: Puente sobre arroyo Loncoche - Puente sobre Rio Malargue	0	18.921.228	0	0	0,00	1,26	0,00
		73		Construcción de Puente Sobre Ruta Nacional N° 0009 - Tramo: Río Leon - Empalme Ruta Nacional N° 52 (Purmamarca) - Sección: Km. 1							
			51	Construcción de Puente Sobre Ruta Nacional N° 0009 - Tramo: Río Leon - Empalme Ruta Nacional N° 52 (Purmamarca) - Sección: Km. 1							
		73	51	Construcción de Puente Sobre Ruta Nacional N° 0009 - Tramo: Río Leon - Empalme Ruta Nacional N° 52 (Purmamarca) - Sección: Km. 1	112.613.619	8.833.650	0	0	0,00	2,11	0,00
		74		Ruta Nacional N° 40, RECONSTRUCCION DE PUENTES Y DEFENSAS HIDRAULICAS EN A° LOS POZOS, A° CHAÑARES NORTE Y A° CHAÑARES SUR. PROV							
			51	Ruta Nacional N° 40, RECONSTRUCCION DE PUENTES Y DEFENSAS HIDRAULICAS EN A° LOS POZOS, A° CHAÑARES NORTE Y A° CHAÑARES SUR. PROV							
		74	51	Ruta Nacional N° 40, RECONSTRUCCION DE PUENTES Y DEFENSAS HIDRAULICAS EN A° LOS POZOS, A° CHAÑARES NORTE Y A° CHAÑARES SUR. PROV	428.185.724	274.060.930	162.531.321	65.113.234	8,97	34,14	5,61
		75		Construcción de 4 Puentes en Colectora de la Ruta Nacional Nº 12 sobre A° Zaiman, Tramo Limite con Corrientes - A° Zaiman. Provi							
			51	Construcción de 4 Puentes en Colectora de la Ruta Nacional Nº 12 sobre A° Zaiman, Tramo Limite con Corrientes - A° Zaiman. Provi							
		75	51	Construcción de 4 Puentes en Colectora de la Ruta Nacional Nº 12 sobre A° Zaiman, Tramo Limite con Corrientes - A° Zaiman. Provi	153.640.062	24.912.902	178.089.484	0	100,00	0,00	0,00
		76		Protección de erosiones y construcción de nuevo puente en Ruta Nacional N° 12, Tramo: Int. R.N. N° 127 - Lte. Corrientes, Secci							
			51	Protección de erosiones y construcción de nuevo puente en Ruta Nacional N° 12, Tramo: Int. R.N. N° 127 - Lte. Corrientes, Secci							
		76	51	Protección de erosiones y construcción de nuevo puente en Ruta Nacional N° 12, Tramo: Int. R.N. N° 127 - Lte. Corrientes, Secci	0	17.339.835	0	0	0,00	0,28	0,00
		77		Protección de erosiones y construcción nuevo puente en Ruta Nacional N° 18, Tramo: Int. R.N. N° 12 - Int. R.P.N° 32. Provincia							
			51	Protección de erosiones y construcción nuevo puente en Ruta Nacional N° 18, Tramo: Int. R.N. N° 12 - Int. R.P.N° 32. Provincia							
		77	51	Protección de erosiones y construcción nuevo puente en Ruta Nacional N° 18, Tramo: Int. R.N. N° 12 - Int. R.P.N° 32. Provincia	0	17.339.835	0	0	0,00	0,28	0,00
		78		Construcción de Puente sobre Aº Zanjón y Accesos sobre Ruta Nacional N° 34, Tramo: Rio Grande - Rio Ledesma, Provincia de Jujuy.							
			51	Construcción de Puente sobre Aº Zanjón y Accesos sobre Ruta Nacional N° 34, Tramo: Rio Grande - Rio Ledesma, Provincia de Jujuy.							
		78	51	Construcción de Puente sobre Aº Zanjón y Accesos sobre Ruta Nacional N° 34, Tramo: Rio Grande - Rio Ledesma, Provincia de Jujuy.	0	23.499.502	0	0	0,00	0,28	0,00
		79		Construcción de Puente sobre Arroyo Santa María, Tramo: Corrientes - Ituzaingo, Sección: Km 1154,74 - Km. 1154,84. Provincia de							
			51	Construcción de Puente sobre Arroyo Santa María, Tramo: Corrientes - Ituzaingo, Sección: Km 1154,74 - Km. 1154,84. Provincia de							
		79	51	Construcción de Puente sobre Arroyo Santa María, Tramo: Corrientes - Ituzaingo, Sección: Km 1154,74 - Km. 1154,84. Provincia de	0				0,00	0,21	0,00
		80		Construcción de Puente sobre Arroyo Bai, Tramo: Corrientes - Ituzaingo, Sección: Km 1132,39 - Km. 1132,45. Provincia de Corrient							
			51	Construcción de Puente sobre Arroyo Bai, Tramo: Corrientes - Ituzaingo, Sección: Km 1132,39 - Km. 1132,45. Provincia de Corrient							
		80	51	Construcción de Puente sobre Arroyo Bai, Tramo: Corrientes - Ituzaingo, Sección: Km 1132,39 - Km. 1132,45. Provincia de Corrient	0	0			0,00	0,28	0,00
		81		Construcción de Puente sobre Canal Beron Astrada, Tramo: Corrientes - Ituzaingo, Sección: Km 1165,38 - Km. 1165,40. Provincia de							
			51	Construcción de Puente sobre Canal Beron Astrada, Tramo: Corrientes - Ituzaingo, Sección: Km 1165,38 - Km. 1165,40. Provincia de							
		81	51	Construcción de Puente sobre Canal Beron Astrada, Tramo: Corrientes - Ituzaingo, Sección: Km 1165,38 - Km. 1165,40. Provincia de	0				0,00	0,33	0,00
50				Repavimentación de Rutas Nacionales							
	1			Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1							
		3		Repavimentación Corredor 1 (Rutas Nacionales Nº 3, 205, 226) - Buenos Aires							
			51	Rehabilitación Ruta Nacional Nº 226 - Buenos Aires							
50	1	3	51	Rehabilitación Ruta Nacional Nº 226 - Buenos Aires	1.423.464.972	220.095.666	381.100.497	144.058.986	79,18	5,10	0,69
		4		Rehabilitación Ruta Nacional Nº 188							
			51	Rehabilitación Ruta Nacional Nº 188							
		4	51	Rehabilitación Ruta Nacional Nº 188	1.221.675.264	3.467.967	147.204.007	0	100,00	0,00	0,00
		5		Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº8) Santa Fe y Córdoba							
			51	Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº8) Santa Fe y Córdoba							
		5	51	Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº8) Santa Fe y Córdoba	1.118.538.916	31.386.684	58.768	0	82,80	4,96	0,00
		6		Repavimentación y Fresado en Ruta Nacional N° 12, Tramo: Paraná - Cerrito, Sección: Km. 466 - Km. 467. Provincia de Entre Ríos							
			51	Repavimentación y Fresado en Ruta Nacional N° 12, Tramo: Paraná - Cerrito, Sección: Km. 466 - Km. 467. Provincia de Entre Ríos							
		6	51	Repavimentación y Fresado en Ruta Nacional N° 12, Tramo: Paraná - Cerrito, Sección: Km. 466 - Km. 467. Provincia de Entre Ríos	0				0,00	0,56	0,00
		7		Repavimentación de calzada existente en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Talacasto - San Roque. Sección: km. 3527,76 - km. 3531,33.							
			51	Repavimentación de calzada existente en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Talacasto - San Roque. Sección: km. 3527,76 - km. 3531,33.							
		7	51	Repavimentación de calzada existente en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Talacasto - San Roque. Sección: km. 3527,76 - km. 3531,33.	0				0,00	0,56	0,00
			52	Repavimentación de calzada existente en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Talacasto - San Roque. Sección: km. 3573,22 - km. 3575,04.							
			52	Repavimentación de calzada existente en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Talacasto - San Roque. Sección: km. 3573,22 - km. 3575,04.	0	0			0,00	0,56	0,00
		8		Repavimentación Corredor 3 (Ruta Nacional Nº 7) - Santa Fe							
			51	Rehabilitación Ruta Nacional Nº 7 - Santa Fe							
		8	51	Rehabilitación Ruta Nacional Nº 7 - Santa Fe	1.831.775.104	548.035.370	401.312.860	139.552.606	80,87	19,13	3,92
		9		Repavimentación Corredor 4 (Rutas Nacionales Nº 18, 19, 34) - Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos							
			51	Repavimentación Corredor 4 (Rutas Nacionales Nº 18, 19, 34) - Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos							
		9	51	Repavimentación Corredor 4 (Rutas Nacionales Nº 18, 19, 34) - Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos	3.513.725.259	158.340.536	667.130.425	466.681.944	73,74	1,57	0,97
		11		Reconstrucciones parciales, bacheo y carpeta de concreto asfaltico en Ruta Nacional N° 40 - Tramo: Emp. RN 26 (Ex RP 20) – Emp.							
			51	Reconstrucciones parciales, bacheo y carpeta de concreto asfaltico en Ruta Nacional N° 40 - Tramo: Emp. RN 26 (Ex RP 20) – Emp.							
		11	51	Reconstrucciones parciales, bacheo y carpeta de concreto asfaltico en Ruta Nacional N° 40 - Tramo: Emp. RN 26 (Ex RP 20) – Emp.	0	31.442.901	0	0	0,00	4,62	0,00
		12		Repavimentación Corredor 5 (RN 9, 11, A012, 193) - Buenos Aires							
			51	Repavimentación Corredor 5 (RN 9, 11, A012, 193) - Buenos Aires							
		12	51	Repavimentación Corredor 5 (RN 9, 11, A012, 193) - Buenos Aires	1.122.352.245	3.467.967	0	0	100,00	0,00	0,00
		13		Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales Nº 9, 11, A012, 193) - Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)							
			51	Rehabilitación RN 1V9 - SFE (FONPLATA ARG-44/2019)							

13	51	Rehabilitación RN 1V9 - SFE (FONPLATA ARG-44/2019)	2.303.303.188	29.687.750	74.716.734	0	98,58	1,42	0,00
14		Obra de Refuerzo de infraestructura en Ruta Nacional N° 16 (Corredor Vial VI)							
	51	Obra de Refuerzo de infraestructura en Ruta Nacional N° 16 (Corredor Vial VI)							
14	51	Obra de Refuerzo de infraestructura en Ruta Nacional N° 16 (Corredor Vial VI)	154.441.506	3.467.967	0	0	100,00	0,00	0,00
15		Repavimentación Corredor 6 (Rutas Nacionales Nº 12, 16) - Corrientes							
	51	Rehabilitación Ruta Nacional Nº 12 - Corrientes							
15	51	Rehabilitación Ruta Nacional Nº 12 - Corrientes	693.397.978	7.112.128	4.974.544	1.506.576	99,77	0,23	0,00
16		Repavimentacion Corredor 8 (Rn 8 Y Rn 36) - Cordoba							
	51	Repavimentacion Corredor 8 (Rn 8 Y Rn 36) - Cordoba							
16	51	Repavimentacion Corredor 8 (Rn 8 Y Rn 36) - Cordoba	90.634.781	10.756.287	18.529.409	0	51,69	0,09	0,00
17		Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº 8)-Buenos Aires							
	51	Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº 8)-Buenos Aires							
17	51	Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº 8)-Buenos Aires	945.199.775	6.935.934	0	0	95,42	0,01	0,00
18		Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº33 (Corredor Vial VIII)							
	51	Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº 8) - Santa Fe							
18	51	Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº 8) - Santa Fe	850.466.455	43.038.748	808.072	0	81,70	1,70	0,00
19		Repavimentación Corredor H5 (Ruta Nacional Nº 5) - Buenos Aires							
	51	Rehabilitación Ruta Nacional Nº 5 - Buenos Aires							
19	51	Rehabilitación Ruta Nacional Nº 5 - Buenos Aires	2.383.988.967	16.428.297	8.283.172	1.397.921	99,12	0,88	0,00
20		Repavimentación de Calzada con Ensanche de Calzada con Banquinas Pavimentadas y Terceras Trochas sobre Ruta Nacional N° 12. Tram							
	51	Repavimentación de Calzada con Ensanche de Calzada con Banquinas Pavimentadas y Terceras Trochas sobre Ruta Nacional N° 12. Tram							
20	51	Repavimentación de Calzada con Ensanche de Calzada con Banquinas Pavimentadas y Terceras Trochas sobre Ruta Nacional N° 12. Tram	0	0			0,00	0,14	0,00
21		Repavimentación Rn 127 - Corrientes							
	51	Repavimentación Rn 127 - Corrientes							
21	51	Repavimentación Rn 127 - Corrientes	0	21.531.229	0	0	0,00	2,96	0,00
22		Repavimentación RN 127 - Entre Ríos							
	51	Repavimentación RN 127 - Entre Ríos							
22	51	Repavimentación RN 127 - Entre Ríos	16.920.027	138.976.526	0	0	0,46	2,95	0,00
23		Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional N° 8) - Córdoba y San Luis							
	51	Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional N° 8) - Córdoba y San Luis							
23	51	Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional N° 8) - Córdoba y San Luis	438.761.784	3.467.967	44.151.202	0	100,00	0,00	0,00
24		Repavimentación de Calzada y completamiento de Banquinas Pavimentadas sobre Ruta Nacional N° 12, Tramo: 9 de julio - Saladas, Se							
	51	Repavimentación de Calzada y completamiento de Banquinas Pavimentadas sobre Ruta Nacional N° 12, Tramo: 9 de julio - Saladas, Se							
24	51	Repavimentación de Calzada y completamiento de Banquinas Pavimentadas sobre Ruta Nacional N° 12, Tramo: 9 de julio - Saladas, Se	0	0			0,00	0,19	0,00
25		RN 152, Tramo El Carancho-Acceso a Puelches. Seccion 2: Km 119,24 - km 181,33							
	52	Reconstrucción y Obras Complementarias por deterioro en RN N°152, Tramo: El Carancho-Acceso a Puelches, Sección: Km. 119,24 - km							
25	52	Reconstrucción y Obras Complementarias por deterioro en RN N°152, Tramo: El Carancho-Acceso a Puelches, Sección: Km. 119,24 - km	0	38.604.348	0	0	0,00	2,70	0,00
	53	Reconstrucción RN 152, Tramo El Carancho-Acceso a Puelches. Seccion 1: Km 72,06 - km 119,24 - Provincia de La Pampa							
	53	Reconstrucción RN 152, Tramo El Carancho-Acceso a Puelches. Seccion 1: Km 72,06 - km 119,24 - Provincia de La Pampa	0	14.102.485	0	0	0,00	1,79	0,00
27		Repavimentación Ruta Nacional Nº 158 - Córdoba							
	51	Reconstrucción Ruta Nacional Nº 158							
27	51	Reconstrucción Ruta Nacional Nº 158	1.210.698.161	3.467.967	9.378.828	0	100,00	0,00	0,00
29		Reconstrucción de calzada de Ruta Nacional N° 151, Tramo: Ac. a Neuquén (Dique Ballester - RP Nº 51) – Lte. Río Negro/La Pampa,							
	51	Reconstrucción de calzada de Ruta Nacional N° 151, Tramo: Ac. a Neuquén (Dique Ballester - RP Nº 51) – Lte. Río Negro/La Pampa,							
29	51	Reconstrucción de calzada de Ruta Nacional N° 151, Tramo: Ac. a Neuquén (Dique Ballester - RP Nº 51) – Lte. Río Negro/La Pampa,	0	123.163.923	0	0	0,00	0,28	0,00
35		Repavimentación de Ruta Nacional N° 35, Tramo: Winifreda – Eduardo Castex, Seccion: km. 370 - km. 404. Provincia de la Pampa.							
	51	Repavimentación de Ruta Nacional N° 35, Tramo: Winifreda – Eduardo Castex, Seccion: km. 370 - km. 404. Provincia de la Pampa.							
35	51	Repavimentación de Ruta Nacional N° 35, Tramo: Winifreda – Eduardo Castex, Seccion: km. 370 - km. 404. Provincia de la Pampa.	0	3.467.967	0	0	0,00	0,24	0,00
42		Repavimentación Ruta Nacional N° 77 y Ruta Nacional N°79 - La Rioja							
	51	Repavimentación Ruta Nacional N° 77 y Ruta Nacional N°79 - La Rioja							
42	51	Repavimentación Ruta Nacional N° 77 y Ruta Nacional N°79 - La Rioja	411.366.885	3.467.967	0	0	100,00	0,00	0,00
43		Repavimentación RN 89 - Chaco							
	51	Repavimentación RN 89 - Chaco							
43	51	Repavimentación RN 89 - Chaco	7.227.959	3.467.967	0	0	100,00	0,00	0,00
44		Repavimentación Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Nacional Nº 60 - Córdoba							
	51	Reconstrucción Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Nacional Nº 60 - Córdoba							
44	51	Reconstrucción Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Nacional Nº 60 - Córdoba	3.410.333.891	117.046.172	935.447.147	454.177.471	96,02	3,95	1,53
45		Rehabilitación de Calzada. Reparación de Calzada de Hormigón en Ruta Nacional N° 14, Tramo: A° Ayuí Grande - A° Mandisoví Grande							
	51	Rehabilitación de Calzada. Reparación de Calzada de Hormigón en Ruta Nacional N° 14, Tramo: A° Ayuí Grande - A° Mandisoví Grande							
45	51	Rehabilitación de Calzada. Reparación de Calzada de Hormigón en Ruta Nacional N° 14, Tramo: A° Ayuí Grande - A° Mandisoví Grande	0	114.211.713	0	0	0,00	4,62	0,00
46		Repavimentación de Calzada en Ruta Nacional N° 14, Tramo: A° Mandisoví Grande - Río Mocoretá, Sección: km 307.20- km 343.18, Pro							
	51	Repavimentación de Calzada en Ruta Nacional N° 14, Tramo: A° Mandisoví Grande - Río Mocoretá, Sección: km 307.20- km 343.18, Pro							
46	51	Repavimentación de Calzada en Ruta Nacional N° 14, Tramo: A° Mandisoví Grande - Río Mocoretá, Sección: km 307.20- km 343.18, Pro	0	87.855.164	0	0	0,00	4,62	0,00
47		Repavimentación Ruta Nacional Nº 16 - Santiago del Estero (BID 2698 OC-AR)							
	51	Reconstrucción Ruta Nacional Nº 16 - Santiago del Estero (BID 2698 OC/AR)							
47	51	Reconstrucción Ruta Nacional Nº 16 - Santiago del Estero (BID 2698 OC/AR)	1.799.144.226	10.756.287	381.965.556	87.012.308	94,00	6,00	1,50
51		Varios RN 0003							
	51	Varios RN 0003							

51	51	Varios RN 0003	273.506.350	10.756.287	41.233.145	0	100,00	0,00	0,00
52		Repavimentación Calzada Descendente en RN N° 9, Km 106 a Km 147. Provincia de Buenos Aires.							
	51	Repavimentación Calzada Descendente en RN N° 9, Km 106 a Km 147. Provincia de Buenos Aires.							
52	51	Repavimentación Calzada Descendente en RN N° 9, Km 106 a Km 147. Provincia de Buenos Aires.	704.463.626	30.000.000	333.561.087	135.584.763	1,47	36,95	16,85
53		Repavimentación en RN N°33, Km 754,00 a Km 764,80; Km 764,80 a Km 767,10 y Km 767,10 a Km 768,24. Provincia de Santa Fe.							
	51	Repavimentación en RN N°33, Km 754,00 a Km 764,80; Km 764,80 a Km 767,10 y Km 767,10 a Km 768,24. Provincia de Santa Fe.							
53	51	Repavimentación en RN N°33, Km 754,00 a Km 764,80; Km 764,80 a Km 767,10 y Km 767,10 a Km 768,24. Provincia de Santa Fe.	342.744.348	30.000.000	0	0	0,00	0,28	0,00
54		Rehabilitación de calzada Ruta Nacional N° 136 - Tramo: EMP. R.P.N°20 – Inicio Viaducto Puente Internacional - Sección: KM. 8,50							
	51	Rehabilitación de calzada Ruta Nacional N° 136 - Tramo: EMP. R.P.N°20 – Inicio Viaducto Puente Internacional - Sección: KM. 8,50							
54	51	Rehabilitación de calzada Ruta Nacional N° 136 - Tramo: EMP. R.P.N°20 – Inicio Viaducto Puente Internacional - Sección: KM. 8,50	0	69.142.592	10.000.000	0	0,00	4,90	0,00
55		Obras de Repavimentación, Ruta Nacional N° 33; Tramo: General Villegas- Rufino							
	51	Obras de Repavimentación, Ruta Nacional N° 33; Tramo: General Villegas- Rufino							
55	51	Obras de Repavimentación, Ruta Nacional N° 33; Tramo: General Villegas- Rufino	1.482.481.549	2.683.909.316	2.329.487.660	372.891.881	15,07	16,99	10,22
56		Repavimentación Au. Ezeiza – Cañuelas, Tramo: Km 49.400 – Km 58.856, Sección: Ramal de ingreso y egreso y colectora descendente.							
	51	Repavimentación Au. Ezeiza – Cañuelas, Tramo: Km 49.400 – Km 58.856, Sección: Ramal de ingreso y egreso y colectora descendente.							
56	51	Repavimentación Au. Ezeiza – Cañuelas, Tramo: Km 49.400 – Km 58.856, Sección: Ramal de ingreso y egreso y colectora descendente.	520.882.419	156.264.726	1.035.852.773	603.729.897	6,12	31,29	26,15
57		Obras de Repavimentación, Ruta Nacional N° 5, Tramo: Trenque Lauquén-Pellegrini							
	51	Obras de Repavimentación, Ruta Nacional N° 5, Tramo: Trenque Lauquén-Pellegrini							
57	51	Obras de Repavimentación, Ruta Nacional N° 5, Tramo: Trenque Lauquén-Pellegrini	532.696.518	30.000.000	935.956.574	382.262.258	9,66	32,85	16,51
58		Reconstrucción de Calzada Descendente, Au Ezeiza - Cañuelas: Tramo: Puente Pérgola y la Rotonda de Cañuelas							
	51	Reconstrucción de Calzada Descendente, Au Ezeiza - Cañuelas: Tramo: Puente Pérgola y la Rotonda de Cañuelas							
58	51	Reconstrucción de Calzada Descendente, Au Ezeiza - Cañuelas: Tramo: Puente Pérgola y la Rotonda de Cañuelas	747.745.927	350.000.000	0	0	100,00	0,00	0,00
59		Obras de Repavimentación, Ruta Nacional N°7, Tramo: Junín - Límite San Luis, Sección Km. 343 - km. 380, Provincia de Buenos Aire							
	51	Obras de Repavimentación, Ruta Nacional N°7, Tramo: Junín - Límite San Luis, Sección Km. 343 - km. 380, Provincia de Buenos Aire							
59	51	Obras de Repavimentación, Ruta Nacional N°7, Tramo: Junín - Límite San Luis, Sección Km. 343 - km. 380, Provincia de Buenos Aire	0	588.854.945	588.854.945	0	0,00	0,28	0,00
60		Ruta Nacional N° 95, Tramo: Pozo Borrado - Empalme R.P.N°30, Sección: km. 893,30 - km 852,59							
	51	Ruta Nacional N° 95, Tramo: Pozo Borrado - Empalme R.P.N°30, Sección: km. 893,30 - km 852,59							
60	51	Ruta Nacional N° 95, Tramo: Pozo Borrado - Empalme R.P.N°30, Sección: km. 893,30 - km 852,59	617.960.397	25.948.601	991.878.641	333.892.378	16,51	32,32	31,54
61		Rehabilitación de Calzada: fresado, bache y repavimentación en Ruta Nacional N° 35, Tramo: LIMITE CON LA PAMPA- INTERSECCION RUT							
	51	Rehabilitación de Calzada: fresado, bache y repavimentación en Ruta Nacional N° 35, Tramo: LIMITE CON LA PAMPA- INTERSECCION RUT							
61	51	Rehabilitación de Calzada: fresado, bache y repavimentación en Ruta Nacional N° 35, Tramo: LIMITE CON LA PAMPA- INTERSECCION RUT	0	90.167.142	0	0	0,00	0,14	0,00
62		Obra de Repavimentación en Ruta Nacional N° 5, Tramo: Anguil-Santa Rosa, Sección: Km 575 - Km 606,75, Provincia de Buenos Aires							
	51	Obra de Repavimentación en Ruta Nacional N° 5, Tramo: Anguil-Santa Rosa, Sección: Km 575 - Km 606,75, Provincia de Buenos Aires							
62	51	Obra de Repavimentación en Ruta Nacional N° 5, Tramo: Anguil-Santa Rosa, Sección: Km 575 - Km 606,75, Provincia de Buenos Aires	200.100.000	1.133.900.000	0	0	0,00	0,28	0,00
63		Obra de Repavimentación en Ruta Nacional N° 5, Tramo: Carlos Casares- Pehuajó, Seccion:Km 315 - Km 365, Provincia de Buenos Aire							
	51	Obra de Repavimentación en Ruta Nacional N° 5, Tramo: Carlos Casares- Pehuajó, Seccion:Km 315 - Km 365, Provincia de Buenos Aire							
63	51	Obra de Repavimentación en Ruta Nacional N° 5, Tramo: Carlos Casares- Pehuajó, Seccion:Km 315 - Km 365, Provincia de Buenos Aire	525.000.000	1.575.000.000	1.075.000.000	0	0,00	0,28	0,00
64		Repavimentación de Ruta Nacional N° 3, Tramo: Km.67 al Km.88; Km.109 al Km.112, Provincia de Buenos Aires							
	51	Repavimentación de Ruta Nacional N° 3, Tramo: Km.67 al Km.88; Km.109 al Km.112, Provincia de Buenos Aires							
64	51	Repavimentación de Ruta Nacional N° 3, Tramo: Km.67 al Km.88; Km.109 al Km.112, Provincia de Buenos Aires	0	521.000.000	521.000.000	0	0,00	0,28	0,00
65		Repavimentación de Ruta Nacional N° 226, TRAMO: km. 254,95 a 273,00; Sección: km 254,95 - km 273, Provincia de Buenos Aires							
	51	Repavimentación de Ruta Nacional N° 226, TRAMO: km. 254,95 a 273,00; Sección: km 254,95 - km 273, Provincia de Buenos Aires							
65	51	Repavimentación de Ruta Nacional N° 226, TRAMO: km. 254,95 a 273,00; Sección: km 254,95 - km 273, Provincia de Buenos Aires	263.784.000	416.900.000	416.900.000	0	0,00	0,28	0,00
66		Repavimentación de Ruta Nacional N° 7, TRAMO: km 109-139, 141-196 y del 219-258, Provincia de Buenos Aires							
	51	Repavimentación de Ruta Nacional N° 7, TRAMO: km 109-139, 141-196 y del 219-258, Provincia de Buenos Aires							
66	51	Repavimentación de Ruta Nacional N° 7, TRAMO: km 109-139, 141-196 y del 219-258, Provincia de Buenos Aires	1.812.384.000	2.864.400.000	4.780.501	0	0,00	0,28	0,00
67		Rehabilitación de calzada Ruta Nacional N° 34; Tramo: KM 1417 - KM 1459, Provincia de Salta							
	51	Rehabilitación de calzada Ruta Nacional N° 34; Tramo: KM 1417 - KM 1459, Provincia de Salta							
67	51	Rehabilitación de calzada Ruta Nacional N° 34; Tramo: KM 1417 - KM 1459, Provincia de Salta	0	101.958.230	0	0	0,00	0,14	0,00
68		Rehabilitación de calzada en Ruta Nacional N° 12, Tramo: KM 880 - KM 940, Provincia de Corrientes							
	51	Rehabilitación de calzada en Ruta Nacional N° 12, Tramo: KM 880 - KM 940, Provincia de Corrientes							
68	51	Rehabilitación de calzada en Ruta Nacional N° 12, Tramo: KM 880 - KM 940, Provincia de Corrientes	0	156.058.515	0	0	0,00	0,14	0,00
69		Rehabilitación de calzada en Ruta Nacional N° 8, Tramo: KM 563- KM 595, Provincia de Córdoba							
	51	Rehabilitación de calzada en Ruta Nacional N° 8, Tramo: KM 563- KM 595, Provincia de Córdoba							
69	51	Rehabilitación de calzada en Ruta Nacional N° 8, Tramo: KM 563- KM 595, Provincia de Córdoba	0	83.231.208	0	0	0,00	0,14	0,00
70		Rehabilitación de calzada Descendente en Ruta Nacional N° 19, Tramo: KM 10- KM 30, Provincia de Santa Fe							
	51	Rehabilitación de calzada Descendente en Ruta Nacional N° 19, Tramo: KM 10- KM 30, Provincia de Santa Fe							
70	51	Rehabilitación de calzada Descendente en Ruta Nacional N° 19, Tramo: KM 10- KM 30, Provincia de Santa Fe	0	56.181.065	0	0	0,00	0,14	0,00
71		Rehabilitación de calzada Ruta Nacional N° 9 Autopista Rosario - Córdoba, KM 592 - KM 610, Provincia de Córdoba							
	51	Rehabilitación de calzada Ruta Nacional N° 9 Autopista Rosario - Córdoba, KM 592 - KM 610, Provincia de Córdoba							
71	51	Rehabilitación de calzada Ruta Nacional N° 9 Autopista Rosario - Córdoba, KM 592 - KM 610, Provincia de Córdoba	0	96.236.084	0	0	0,00	0,14	0,00
72		Rehabilitación de calzada Ruta Nacional N° 9 Autopista Rosario - Córdoba, KM 610 - KM 660, Provincia de Córdoba							
	51	Rehabilitación de calzada Ruta Nacional N° 9 Autopista Rosario - Córdoba, KM 610 - KM 660, Provincia de Córdoba							
72	51	Rehabilitación de calzada Ruta Nacional N° 9 Autopista Rosario - Córdoba, KM 610 - KM 660, Provincia de Córdoba	0	112.275.432	0	0	0,00	0,14	0,00
73		Rehabilitación de calzada Ruta Nacional N° 3, Tramo: KM 108 - KM 115, Provincia de Buenos Aires							
	51	Rehabilitación de calzada Ruta Nacional N° 3, Tramo: KM 108 - KM 115, Provincia de Buenos Aires							

73	51	Rehabilitación de calzada Ruta Nacional N° 3, Tramo: KM 108 - KM 115, Provincia de Buenos Aires	0	13.004.876	0	0	0,00	0,28	0,00
74		Rehabilitación de calzada Ruta Nacional N° 3, Tramo: KM 199 - KM 218, Provincia de Buenos Aires							
	51	Rehabilitación de calzada Ruta Nacional N° 3, Tramo: KM 199 - KM 218, Provincia de Buenos Aires							
74	51	Rehabilitación de calzada Ruta Nacional N° 3, Tramo: KM 199 - KM 218, Provincia de Buenos Aires	0	49.418.530	0	0	0,00	0,14	0,00
75		Repavimentación en Ruta Nacional N° 8, Tramo: Limite c/ Cordoba - Emp RN N°7 (Villa Mercedes), Provincia de San Luis							
	51	Repavimentación en Ruta Nacional N° 8, Tramo: Limite c/ Cordoba - Emp RN N°7 (Villa Mercedes), Provincia de San Luis							
75	51	Repavimentación en Ruta Nacional N° 8, Tramo: Limite c/ Cordoba - Emp RN N°7 (Villa Mercedes), Provincia de San Luis	0	121.895.191	0	0	0,00	1,90	0,00
76		Repavimentación de Ruta Nacional N° 7, Tramo: Emp. Acceso Oeste Luján - Límite Córdoba - San Luís, Seccion: KM 343,00 - KM 380,0							
	51	Repavimentación de Ruta Nacional N° 7, Tramo: Emp. Acceso Oeste Luján - Límite Córdoba - San Luís, Seccion: KM 343,00 - KM 380,0							
76	51	Repavimentación de Ruta Nacional N° 7, Tramo: Emp. Acceso Oeste Luján - Límite Córdoba - San Luís, Seccion: KM 343,00 - KM 380,0	0	6.179.629	0	0	0,00	1,04	0,00
77		Repavimentación de Ruta Nacional N° 8, Tramo: Pilar - Villa Mercedes, Sección: KM 238,00 - KM 248,00 y KM 289,00 - KM 294,20. Pr							
	51	Repavimentación de Ruta Nacional N° 8, Tramo: Pilar - Villa Mercedes, Sección: KM 238,00 - KM 248,00 y KM 289,00 - KM 294,20. Pr							
77	51	Repavimentación de Ruta Nacional N° 8, Tramo: Pilar - Villa Mercedes, Sección: KM 238,00 - KM 248,00 y KM 289,00 - KM 294,20. Pr	186.678	3.467.967	882.346.912	484.869.175	21,52	29,43	53,08
78		Repavimentación de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolás - Realico, Sección: Km. 219,00 - km 241,00. Provincia de Buenos Aire							
	51	Repavimentación de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolás - Realico, Sección: Km. 219,00 - km 241,00. Provincia de Buenos Aire							
78	51	Repavimentación de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolás - Realico, Sección: Km. 219,00 - km 241,00. Provincia de Buenos Aire	747.196.650	54.600.748	309.332.292	263.193.703	93,18	6,82	1,78
79		Repavimentación de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolas - Realico, Seccion: KM 241,00 - KM 256,00 y KM 259,00 - KM 266,00. P							
	51	Repavimentación de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolas - Realico, Seccion: KM 241,00 - KM 256,00 y KM 259,00 - KM 266,00. P							
79	51	Repavimentación de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolas - Realico, Seccion: KM 241,00 - KM 256,00 y KM 259,00 - KM 266,00. P	266.076.226	236.950.513	1.181.449.972	742.001.927	70,85	29,15	23,24
80		Repavimentacion de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolas - Realico, Seccion: KM 266,00 - KM 297,00. Provincia de Buenos Aires							
	51	Repavimentacion de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolas - Realico, Seccion: KM 266,00 - KM 297,00. Provincia de Buenos Aires							
80	51	Repavimentacion de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolas - Realico, Seccion: KM 266,00 - KM 297,00. Provincia de Buenos Aires	0	1.000.000	244.919.423	98.427.874	3,18	33,20	5,25
81		Repavimentacion de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolas - Realico, Seccion: KM 384,00 - KM 409,00. Provincia de Buenos Aires							
	51	Repavimentacion de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolas - Realico, Seccion: KM 384,00 - KM 409,00. Provincia de Buenos Aires							
81	51	Repavimentacion de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolas - Realico, Seccion: KM 384,00 - KM 409,00. Provincia de Buenos Aires	0	1.141.426	0	0	0,00	0,12	0,00
82		Repavimentacion de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolas - Realico, Seccion: KM 358,00 - KM 364,00, KM 382,00 - KM 384,00 y K							
	51	Repavimentacion de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolas - Realico, Seccion: KM 358,00 - KM 364,00, KM 382,00 - KM 384,00 y K							
82	51	Repavimentacion de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolas - Realico, Seccion: KM 358,00 - KM 364,00, KM 382,00 - KM 384,00 y K	0	1.000.000	0	0	0,00	0,12	0,00
83		Repavimentacion de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolas - Realico, Seccion: KM 409,00 - KM 415,00, KM 429,00 - KM 436,00 y K							
	51	Repavimentacion de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolas - Realico, Seccion: KM 409,00 - KM 415,00, KM 429,00 - KM 436,00 y K							
83	51	Repavimentacion de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolas - Realico, Seccion: KM 409,00 - KM 415,00, KM 429,00 - KM 436,00 y K	0	100.230.781	0	0	0,00	0,28	0,00
84		Repavimentacion de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolas - Realico, Seccion: KM 436,00 - KM 443,00 y KM 471,00 - KM 479,00. P							
	51	Repavimentacion de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolas - Realico, Seccion: KM 436,00 - KM 443,00 y KM 471,00 - KM 479,00. P							
84	51	Repavimentacion de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolas - Realico, Seccion: KM 436,00 - KM 443,00 y KM 471,00 - KM 479,00. P	0	1.000.000	0	0	0,00	0,19	0,00
85		Repavimentación de Calles Internas En Quinta de Olivos. Provincia de Buenos Aires							
	51	Repavimentación de Calles Internas En Quinta de Olivos. Provincia de Buenos Aires							
85	51	Repavimentación de Calles Internas En Quinta de Olivos. Provincia de Buenos Aires	0	3.467.967	0	0	0,00	0,28	0,00
86		Ruta Nacional N° 1v09 y Caminos Municipales (Travesía urbana Villa María). Bacheo y Repavimentación de Pavimento Flexible y Rígi							
	51	Ruta Nacional N° 1v09 y Caminos Municipales (Travesía urbana Villa María). Bacheo y Repavimentación de Pavimento Flexible y Rígi							
86	51	Ruta Nacional N° 1v09 y Caminos Municipales (Travesía urbana Villa María). Bacheo y Repavimentación de Pavimento Flexible y Rígi	223.516.342	10.756.287	4.652.024	1.184.056	60,03	39,97	22,31
87		Repavimentación de la Ruta Nacional N° 3, Tramo: Cañuelas - San Miguel del Monte, Sección: KM 88,00 - KM 104,60 / T-01-S-02: KM							
	51	Repavimentación de la Ruta Nacional N° 3, Tramo: Cañuelas - San Miguel del Monte, Sección: KM 88,00 - KM 104,60 / T-01-S-02: KM							
87	51	Repavimentación de la Ruta Nacional N° 3, Tramo: Cañuelas - San Miguel del Monte, Sección: KM 88,00 - KM 104,60 / T-01-S-02: KM	43.403.118	827.539.011	827.539.011	0	0,00	0,28	0,00
88		Reconstrucciones, Bacheo, Carpeta de Concreto Asfaltico, Obras de Arte en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Emp. RN 259 – Lte Chubut/R							
	51	Reconstrucciones, Bacheo, Carpeta de Concreto Asfaltico, Obras de Arte en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Emp. RN 259 – Lte Chubut/R							
88	51	Reconstrucciones, Bacheo, Carpeta de Concreto Asfaltico, Obras de Arte en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Emp. RN 259 – Lte Chubut/R	0	166.173.419	0	0	0,00	0,28	0,00
89		Saneamiento y repavimentación en Ruta Nacional N° 12, Tramo: Ceibas - Gualeguay. Provincia de Entre Rios.							
	51	Saneamiento y repavimentación en Ruta Nacional N° 12, Tramo: Ceibas - Gualeguay. Provincia de Entre Rios.							
89	51	Saneamiento y repavimentación en Ruta Nacional N° 12, Tramo: Ceibas - Gualeguay. Provincia de Entre Rios.	0	167.618.405	0	0	0,00	0,28	0,00
90		Ensanche y repavimentación de calzada en Ruta Nacional N° 12, Tramo: Int. R.N. N° 131 - A° Saucesito. Provincia de Entre Rios.							
	51	Ensanche y repavimentación de calzada en Ruta Nacional N° 12, Tramo: Int. R.N. N° 131 - A° Saucesito. Provincia de Entre Rios.							
90	51	Ensanche y repavimentación de calzada en Ruta Nacional N° 12, Tramo: Int. R.N. N° 131 - A° Saucesito. Provincia de Entre Rios.	0	108.662.966	0	0	0,00	0,28	0,00
91		Repavimentación de calzada en Ruta Nacional N° 12, Tramo: Int. R.N. N° 18 - Int. R.N. N° 127. Provincia de Entre Rios.							
	51	Repavimentación de calzada en Ruta Nacional N° 12, Tramo: Int. R.N. N° 18 - Int. R.N. N° 127. Provincia de Entre Rios.							
91	51	Repavimentación de calzada en Ruta Nacional N° 12, Tramo: Int. R.N. N° 18 - Int. R.N. N° 127. Provincia de Entre Rios.	0	62.423.406	0	0	0,00	2,31	0,00
92		Repavimentación de calzada en Ruta Nacional N° 18, Tramo: Int. R.P. N° 20 - Acc. Oeste San Salvador. Provincia de Entre Rios.							
	51	Repavimentación de calzada en Ruta Nacional N° 18, Tramo: Int. R.P. N° 20 - Acc. Oeste San Salvador. Provincia de Entre Rios.							
92	51	Repavimentación de calzada en Ruta Nacional N° 18, Tramo: Int. R.P. N° 20 - Acc. Oeste San Salvador. Provincia de Entre Rios.	0	459.436.268	0	0	0,00	0,28	0,00
93		Repavimentación de calzada en Ruta Nacional N° 18, Tramo: Acc. Oeste San Salvador - Int. R.N. N° 14. Provincia de Entre Rios.							
	51	Repavimentación de calzada en Ruta Nacional N° 18, Tramo: Acc. Oeste San Salvador - Int. R.N. N° 14. Provincia de Entre Rios.							
93	51	Repavimentación de calzada en Ruta Nacional N° 18, Tramo: Acc. Oeste San Salvador - Int. R.N. N° 14. Provincia de Entre Rios.	0	280.905.327	0	0	0,00	0,28	0,00
94		Rehabilitación de Calzada. Reparación de Calzada de Hormigón en Ruta Nacional N° 14, Tramo: Int. R.P. N° 16 - Int. R.P. N° 20, S							

			51	Rehabilitación de Calzada. Reparación de Calzada de Hormigón en Ruta Nacional N° 14, Tramo: Int. R.P. N° 16 - Int. R.P. N° 20, S							
		94	51	Rehabilitación de Calzada. Reparación de Calzada de Hormigón en Ruta Nacional N° 14, Tramo: Int. R.P. N° 16 - Int. R.P. N° 20, S	0	54.562.681	0	0	0,00	0,28	0,00
		95		Repavimentación de Calzada de Ruta Nacional N° 14, Tramo: Int. R.P. "J" (Colonia Elía) - A° Colman, Sección: km 101.010- km 135.							
			51	Repavimentación de Calzada de Ruta Nacional N° 14, Tramo: Int. R.P. "J" (Colonia Elía) - A° Colman, Sección: km 101.010- km 135.							
		95	51	Repavimentación de Calzada de Ruta Nacional N° 14, Tramo: Int. R.P. "J" (Colonia Elía) - A° Colman, Sección: km 101.010- km 135.	0	87.855.164	0	0	0,00	4,62	0,00
		96		Rehabilitación de Calzada. Reparación de Calzada de Hormigón en Ruta Nacional N° 14, Tramo: Int. R.P.N° 29 - Ubajay, Sección: km							
			51	Rehabilitación de Calzada. Reparación de Calzada de Hormigón en Ruta Nacional N° 14, Tramo: Int. R.P.N° 29 - Ubajay, Sección: km							
		96	51	Rehabilitación de Calzada. Reparación de Calzada de Hormigón en Ruta Nacional N° 14, Tramo: Int. R.P.N° 29 - Ubajay, Sección: km	0	114.211.713	0	0	0,00	4,62	0,00
		97		Repavimentación de Calzada en Ruta Nacional N° 14, Tramo: Ubajay - Emp. R.N.N° 18, Sección: km 204.81- km 239.78, Provincia de E							
			51	Repavimentación de Calzada en Ruta Nacional N° 14, Tramo: Ubajay - Emp. R.N.N° 18, Sección: km 204.81- km 239.78, Provincia de E							
		97	51	Repavimentación de Calzada en Ruta Nacional N° 14, Tramo: Ubajay - Emp. R.N.N° 18, Sección: km 204.81- km 239.78, Provincia de E	0	87.855.164	0	0	0,00	4,62	0,00
		98		Repavimentación de Calzada en Ruta nacional N° 14, Tramo: Emp. R.N.N° 18 - A° Ayuí Grande, Sección: km 239.78- km 272.52. Provin							
			51	Repavimentación de Calzada en Ruta nacional N° 14, Tramo: Emp. R.N.N° 18 - A° Ayuí Grande, Sección: km 239.78- km 272.52. Provin							
		98	51	Repavimentación de Calzada en Ruta nacional N° 14, Tramo: Emp. R.N.N° 18 - A° Ayuí Grande, Sección: km 239.78- km 272.52. Provin	0	83.231.208	0	0	0,00	4,62	0,00
		99		Repavimentación Ruta Nacional N° 3, Tramo: Emp.R.N. 24 CJ - Ushuaia (Inicio Zona Urbana), Sección: Km.3049,12-Km. 3055,19, Tierr							
			51	Repavimentación Ruta Nacional N° 3, Tramo: Emp.R.N. 24 CJ - Ushuaia (Inicio Zona Urbana), Sección: Km.3049,12-Km. 3055,19, Tierr							
		99	51	Repavimentación Ruta Nacional N° 3, Tramo: Emp.R.N. 24 CJ - Ushuaia (Inicio Zona Urbana), Sección: Km.3049,12-Km. 3055,19, Tierr	0	20.807.802	0	0	0,00	0,28	0,00
	2			Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 2							
		1		Repavimentación Ruta Nacional N° 16, Tramo: El Caburé - Monte Quemado, Sección: km. 387 - km. 444, Provincia de Santiago del Est							
			51	Repavimentación Ruta Nacional N° 16, Tramo: El Caburé - Monte Quemado, Sección: km. 387 - km. 444, Provincia de Santiago del Est							
	2	1	51	Repavimentación Ruta Nacional N° 16, Tramo: El Caburé - Monte Quemado, Sección: km. 387 - km. 444, Provincia de Santiago del Est	0	0			0,00	0,28	0,00
51				Ejecución de Obras Menores para el Fortalecimiento de la Red Vial							
	1			Obras Menores -Plan Nacional Vial - Fase 1							
		2		Autopista Ruta Nacional Nº 9 Buenos Aires - Rosario							
			51	Obra Especial en Autopista Ruta Nacional Nº 9 Buenos Aires - Rosario							
51	1	2	51	Obra Especial en Autopista Ruta Nacional Nº 9 Buenos Aires - Rosario	486.501.544	10.665.276	0	0	100,00	0,00	0,00
		3		Convenio Provincial Ruta Nacional Nº 0188 - Provincia de Mendoza							
			51	Nueva RN 188 Gral. Alvear - Malargüe							
		3	51	Nueva RN 188 Gral. Alvear - Malargüe	78.816.924	3.467.967	0	0	75,18	0,00	0,00
		23		Paso Internacional Sico-Playa de Aduanas, Provincia de Salta							
			51	Paso Internacional Sico-Playa de Aduanas, Provincia de Salta							
		23	51	Paso Internacional Sico-Playa de Aduanas, Provincia de Salta	0	4.892.242	0	0	0,00	0,28	0,00
		24		Paso Internacional Futaleufú-Construcción de Nuevo Centro Integrado de Frontera, Provincia del Chubut							
			51	Paso Internacional Futaleufú-Construcción de Nuevo Centro Integrado de Frontera, Provincia del Chubut							
		24	51	Paso Internacional Futaleufú-Construcción de Nuevo Centro Integrado de Frontera, Provincia del Chubut	0	4.758.099	0	0	0,00	0,07	0,00
52				Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte							
	21			Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 1° Distrito - Buenos Aires							
		1		Mantenimiento de obras de arte en 1°distrito - Buenos Aires							
			51	Mantenimiento de obras de arte en 1°distrito - Buenos Aires							
52	21	1	51	Mantenimiento de obras de arte en 1°distrito - Buenos Aires	57.674.709	82.644.138	0	0	0,00	100,00	25,00
		2		Reparación Y Mantenimiento de Puentes, Ruta A001, Tramo: Wilde - Pte. Nicolás Avellaneda, Sección: Puentes S/ Aº Sarandí, Canal							
			51	Reparación Y Mantenimiento de Puentes, Ruta A001, Tramo: Wilde - Pte. Nicolás Avellaneda, Sección: Puentes S/ Aº Sarandí, Canal							
		2	51	Reparación Y Mantenimiento de Puentes, Ruta A001, Tramo: Wilde - Pte. Nicolás Avellaneda, Sección: Puentes S/ Aº Sarandí, Canal	0	2.354.796	1.603.201	0	0,00	0,28	0,00
		3		Conservación Mejorativa y Mantenimiento de Rutina - Sistema Modular, Puente N. Avellaneda, Transbordador y Accesos; Nuevo Puente							
			51	Conservación Mejorativa y Mantenimiento de Rutina - Sistema Modular, Puente N. Avellaneda, Transbordador y Accesos; Nuevo Puente							
		3	51	Conservación Mejorativa y Mantenimiento de Rutina - Sistema Modular, Puente N. Avellaneda, Transbordador y Accesos; Nuevo Puente	0	28.102.093	0	0	0,00	0,14	0,00
		4		Conservación Mejorativa y Mantenimiento de Rutina - Sistema Modular, Puente Alsina y Accesos; Puente V. de la Plaza y Accesos;							
			51	Conservación Mejorativa y Mantenimiento de Rutina - Sistema Modular, Puente Alsina y Accesos; Puente V. de la Plaza y Accesos;							
		4	51	Conservación Mejorativa y Mantenimiento de Rutina - Sistema Modular, Puente Alsina y Accesos; Puente V. de la Plaza y Accesos;	0	23.842.273	0	0	0,00	5,30	0,00
	22			Mantenimiento de Obras de Arte en 2°Distrito - Córdoba							
		1		Mantenimiento de Obras de Arte En 2°Distrito - Cordoba "Proyecto Agrupado" (Pa)							
			51	Mantenimiento de Obras de Arte En 2°Distrito - Cordoba "Proyecto Agrupado" (Pa)							
	22	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte En 2°Distrito - Cordoba "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
		2		Reparación de Puentes y alcantarillas en Ruta Nacional N° 9, Tramo: Jesús María (sal) – Lte c/Santiago del Estero, Seccion: Km 7							
			51	Reparación de Puentes y alcantarillas en Ruta Nacional N° 9, Tramo: Jesús María (sal) – Lte c/Santiago del Estero, Seccion: Km 7							
		2	51	Reparación de Puentes y alcantarillas en Ruta Nacional N° 9, Tramo: Jesús María (sal) – Lte c/Santiago del Estero, Seccion: Km 7	0	24.795.964	0	0	0,00	0,28	0,00
	23			Mantenimiento de Obras de Arte en 3°Distrito - Tucumán							
		1		Mantenimiento de Obras de Arte En 3°Distrito - Tucuman "Proyecto Agrupado" (Pa)							
			51	Mantenimiento de Obras de Arte En 3°Distrito - Tucuman "Proyecto Agrupado" (Pa)							
	23	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte En 3°Distrito - Tucuman "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.529.948	57.611.788	13.821.105	0,00	100,00	25,00
	24			Mantenimiento de Obras de Arte en 4°Distrito - Mendoza							
		1		Mantenimiento de Obras de Arte En 4°Distrito - Mendoza "Proyecto Agrupado" (Pa)							
			51	Mantenimiento de Obras de Arte En 4°Distrito - Mendoza "Proyecto Agrupado" (Pa)							
	24	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte En 4°Distrito - Mendoza "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
	25			Mantenimiento de Obras de Arte en 5°Distrito - Salta							

			Mantenimiento de obras de arte en 5°distrito - SALTA							
	1		Mantenimiento de obras de arte en 5°distrito - SALTA							
		51								
25	1	51	Mantenimiento de obras de arte en 5°distrito - SALTA	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
	2		Construcción, Refaccion Y Ampliación de Acantarillas Transversales, Ruta 51, Tramo: Santa Rosa de Tastil - Estación Muñano, Secc							
		51	Construcción, Refaccion Y Ampliación de Acantarillas Transversales, Ruta 51, Tramo: Santa Rosa de Tastil - Estación Muñano, Secc							
	2	51	Construcción, Refaccion Y Ampliación de Acantarillas Transversales, Ruta 51, Tramo: Santa Rosa de Tastil - Estación Muñano, Secc	0	14.124.430	0	0	0,00	0,28	0,00
26			Mantenimiento de Obras de Arte en 6°Distrito - Jujuy							
	1		Mantenimiento de Obras de Arte En 6°Distrito - Jujuy "Proyecto Agrupado" (Pa)							
		51	Mantenimiento de Obras de Arte En 6°Distrito - Jujuy "Proyecto Agrupado" (Pa)							
26	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte En 6°Distrito - Jujuy "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.529.948	26.529.948	0	0,00	100,00	0,00
27			Mantenimiento de Obras de Arte en 7°Distrito - Santa Fe							
	1		Mantenimiento de Obras de Arte En 7°Distrito - Santa Fe "Proyecto Agrupado" (Pa)							
		51	Mantenimiento de Obras de Arte En 7°Distrito - Santa Fe "Proyecto Agrupado" (Pa)							
27	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte En 7°Distrito - Santa Fe "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
	2		Reparación Integral y Mantenimiento de Puentes en Ruta Nacional 168, Tramo: Emp. Ruta Nacional Nº A007 - EMP. Acc. al Túnel Subf							
		51	Reparación Integral y Mantenimiento de Puentes en Ruta Nacional 168, Tramo: Emp. Ruta Nacional Nº A007 - EMP. Acc. al Túnel Subf							
	2	51	Reparación Integral y Mantenimiento de Puentes en Ruta Nacional 168, Tramo: Emp. Ruta Nacional Nº A007 - EMP. Acc. al Túnel Subf	0	16.588.442	0	0	0,00	0,28	0,00
28			Mantenimiento de Obras de Arte en 8°Distrito - La Rioja							
	1		Mantenimiento de obras de arte en 8°distrito - LA RIOJA							
		51	Mantenimiento de obras de arte en 8°distrito - LA RIOJA							
28	1	51	Mantenimiento de obras de arte en 8°distrito - LA RIOJA	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
	2		Conservación Mejorativa - Reparación de Alcantarillas Transversales, Ruta 38, Tramo: Empalme Ruta Nac. N°75 - Límite La Rioja/Ca							
		51	Conservación Mejorativa - Reparación de Alcantarillas Transversales, Ruta 38, Tramo: Empalme Ruta Nac. N°75 - Límite La Rioja/Ca							
	2	51	Conservación Mejorativa - Reparación de Alcantarillas Transversales, Ruta 38, Tramo: Empalme Ruta Nac. N°75 - Límite La Rioja/Ca	0	8.759.668	0	0	0,00	0,28	0,00
	3		Reconstrucción de Terraplén de Acceso Y Losa de Aproximación, Construcción de Alcantarilla Y Obras de defensa Aguas Abajo., Ruta							
		51	Reconstrucción de Terraplén de Acceso Y Losa de Aproximación, Construcción de Alcantarilla Y Obras de defensa Aguas Abajo., Ruta							
	3	51	Reconstrucción de Terraplén de Acceso Y Losa de Aproximación, Construcción de Alcantarilla Y Obras de defensa Aguas Abajo., Ruta	0	14.176.168	0	0	0,00	0,28	0,00
29			Mantenimiento de Obras de Arte en 9°Distrito - SAN JUAN							
	1		Mantenimiento de Obras de Arte en 9°Distrito - SAN JUAN							
		51	Mantenimiento de Obras de Arte en 9°Distrito - SAN JUAN							
29	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte en 9°Distrito - SAN JUAN	3.768.634	54.407.772	28.763.860	0	25,00	100,00	0,00
30			Mantenimiento de Obras de Arte en 10°Distrito - Corrientes							
	1		Mantenimiento de Obras de Arte En 10°Distrito - Corrientes "Proyecto Agrupado" (Pa)							
		51	Mantenimiento de Obras de Arte En 10°Distrito - Corrientes "Proyecto Agrupado" (Pa)							
30	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte En 10°Distrito - Corrientes "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.645.546	0	0	0,00	100,00	0,00
31			Mantenimiento de Obras de Arte en 11°Distrito - CATAMARCA							
	1		Mantenimiento de Obras de Arte En 11°Distrito - Catamarca "Proyecto Agrupado" (Pa)							
		51	Mantenimiento de Obras de Arte En 11°Distrito - Catamarca "Proyecto Agrupado" (Pa)							
31	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte En 11°Distrito - Catamarca "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
	2		Construcción de Paq. Estructural Y Banquinas, Obras de Encuace, Defensas Y Disipadores Hidráulicos en La Quebrada de La Cébila.							
		51	Construcción de Paq. Estructural Y Banquinas, Obras de Encuace, Defensas Y Disipadores Hidráulicos en La Quebrada de La Cébila.							
	2	51	Construcción de Paq. Estructural Y Banquinas, Obras de Encuace, Defensas Y Disipadores Hidráulicos en La Quebrada de La Cébila.	0	47.954.908	0	0	0,00	0,28	0,00
	3		Rehabilitación y Construcción de Obras de Arte y Reparación de Asentamientos en Calzada y Banquinas, Ruta 38, Tramo: El Portezue							
		51	Rehabilitación y Construcción de Obras de Arte y Reparación de Asentamientos en Calzada y Banquinas, Ruta 38, Tramo: El Portezue							
	3	51	Rehabilitación y Construcción de Obras de Arte y Reparación de Asentamientos en Calzada y Banquinas, Ruta 38, Tramo: El Portezue	136.887.076	1.000.000	28.059.793	1.472.096	61,48	38,52	0,00
	4		Recuperación de Cotas de Cauces en Alcantarillas s/ los Ríos La Ciénaga, El Ichanga y Don Mariano, Ruta 40, Tramo: Río Agua Clar							
		51	Recuperación de Cotas de Cauces en Alcantarillas s/ los Ríos La Ciénaga, El Ichanga y Don Mariano, Ruta 40, Tramo: Río Agua Clar							
	4	51	Recuperación de Cotas de Cauces en Alcantarillas s/ los Ríos La Ciénaga, El Ichanga y Don Mariano, Ruta 40, Tramo: Río Agua Clar	92.899.653	1.000.000	2.111.715	703.905	94,49	5,51	0,00
	5		Reconstrucción de Calzada y Defensas entre Km. 1.396 y 1.404, Ruta 60, Tramo: Fiambalá - Las Angosturas, Sección: Río Guanchín -							
		51	Reconstrucción de Calzada y Defensas entre Km. 1.396 y 1.404, Ruta 60, Tramo: Fiambalá - Las Angosturas, Sección: Río Guanchín -							
	5	51	Reconstrucción de Calzada y Defensas entre Km. 1.396 y 1.404, Ruta 60, Tramo: Fiambalá - Las Angosturas, Sección: Río Guanchín -	99.270.946	1.000.000	0	0	98,67	1,33	0,00
32			Mantenimiento de Obras de Arte en 12°Distrito - Neuquén							
	1		Mantenimiento de obras de arte en 12°distrito - NEUQUEN "Proyecto Agrupado" (PA)							
		51	Mantenimiento de obras de arte en 12°distrito - NEUQUEN "Proyecto Agrupado" (PA)							
32	1	51	Mantenimiento de obras de arte en 12°distrito - NEUQUEN "Proyecto Agrupado" (PA)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
	2		Alteo de calzada y reconstrucción de alcantarillas en Sectores varios en Ruta Nacional N° 237, Tramo: Acceso a El Chocon - Cda.							
		51	Alteo de calzada y reconstrucción de alcantarillas en Sectores varios en Ruta Nacional N° 237, Tramo: Acceso a El Chocon - Cda.							
	2	51	Alteo de calzada y reconstrucción de alcantarillas en Sectores varios en Ruta Nacional N° 237, Tramo: Acceso a El Chocon - Cda.	0	387.469.017	0	0	0,00	0,28	0,00
33			Mantenimiento de Obras de Arte en 13°Distrito - Chubut							
	1		Mantenimiento de obras de arte en 13°distrito - CHUBUT							
		51	Mantenimiento de obras de arte en 13°distrito - CHUBUT							
33	1	51	Mantenimiento de obras de arte en 13°distrito - CHUBUT	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
34			Mantenimiento de Obras de Arte en 14°Distrito - SAN LUIS							
	1		Mantenimiento de Obras de Arte en 14°Distrito - SAN LUIS							
		51	Mantenimiento de Obras de Arte en 14°Distrito - SAN LUIS							
34	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte en 14°Distrito - SAN LUIS	43.474.867	26.529.948	0	0	50,00	100,00	0,00
35			Mantenimiento de Obras de Arte en 15º Distrito - Misiones							

		1		Mantenimiento de Obras de Arte En 15°Distrito - Misiones "Proyecto Agrupado" (Pa)							
			51	Mantenimiento de Obras de Arte En 15°Distrito - Misiones "Proyecto Agrupado" (Pa)							
	35	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte En 15°Distrito - Misiones "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.529.948	138.265.551	46.088.517	25,00	100,00	25,00
		2		Obra de Conservación Mejorativa Y Mantenimiento - Sistema Modular - Puente: Posadas (Arg.) - Encarnación (Paraguay) "San Roque G							
			51	Obra de Conservación Mejorativa Y Mantenimiento - Sistema Modular - Puente: Posadas (Arg.) - Encarnación (Paraguay) "San Roque G							
		2	51	Obra de Conservación Mejorativa Y Mantenimiento - Sistema Modular - Puente: Posadas (Arg.) - Encarnación (Paraguay) "San Roque G	0	13.447.678	0	0	0,00	0,14	0,00
	36			Mantenimiento de Obras de Arte en 16°Distrito - Santiago del Estero							
		1		Mantenimiento de Obras de Arte En 16°Distrito - Santiago del Estero "Proyecto Agrupado" (Pa)							
			51	Mantenimiento de Obras de Arte En 16°Distrito - Santiago del Estero "Proyecto Agrupado" (Pa)							
	36	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte En 16°Distrito - Santiago del Estero "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.529.948	82.056.720	27.352.239	25,00	100,00	25,00
	37			Mantenimiento de Obras de Arte en 17°Distrito - Entre Rios							
		1		Mantenimiento de obras de arte en 17°distrito - ENTRE RIOS "Proyecto Agrupado" (PA)							
			51	Mantenimiento de obras de arte en 17°distrito - ENTRE RIOS "Proyecto Agrupado" (PA)							
	37	1	51	Mantenimiento de obras de arte en 17°distrito - ENTRE RIOS "Proyecto Agrupado" (PA)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
	38			Mantenimiento de Obras de Arte en 18°Distrito - CHACO							
		1		Mantenimiento de Obras de Arte en 18°Distrito - CHACO							
			51	Mantenimiento de Obras de Arte en 18°Distrito - CHACO							
	38	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte en 18°Distrito - CHACO	9.130.862	82.285.557	0	0	75,00	100,00	0,00
	39			Mantenimiento de Obras de Arte en 19°Distrito - Bahía Blanca							
		1		Mantenimiento de Obras de Arte En 19°Distrito - Bahía Blanca "Proyecto Agrupado" (Pa)							
			51	Mantenimiento de Obras de Arte En 19°Distrito - Bahía Blanca "Proyecto Agrupado" (Pa)							
	39	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte En 19°Distrito - Bahía Blanca "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
	40			Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 20° Distrito - Río Negro							
		1		Mantenimiento de obras de arte en 20°distrito - RIO NEGRO							
			51	Mantenimiento de obras de arte en 20°distrito - RIO NEGRO							
	40	1	51	Mantenimiento de obras de arte en 20°distrito - RIO NEGRO	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
	41			Mantenimiento de Obras de Arte en 21°Distrito - La Pampa							
		1		Mantenimiento de obras de arte en 21°distrito - LA PAMPA							
			51	Mantenimiento de obras de arte en 21°distrito - LA PAMPA							
	41	1	51	Mantenimiento de obras de arte en 21°distrito - LA PAMPA	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
	42			Mantenimiento de Obras de Arte en 22°Distrito - Formosa							
		1		Mantenimiento de obras de arte en 22°distrito - FORMOSA							
			51	Mantenimiento de obras de arte en 22°distrito - FORMOSA							
	42	1	51	Mantenimiento de obras de arte en 22°distrito - FORMOSA	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
		2		Río Bermejo - defensa de Márgen Lado Formosa, Ruta 95, Tramo: Castelli – Límite Chaco/Formosa, Sección: Km 1.278,90 – Km 1.288,3							
			51	Río Bermejo - defensa de Márgen Lado Formosa, Ruta 95, Tramo: Castelli – Límite Chaco/Formosa, Sección: Km 1.278,90 – Km 1.288,3							
		2	51	Río Bermejo - defensa de Márgen Lado Formosa, Ruta 95, Tramo: Castelli – Límite Chaco/Formosa, Sección: Km 1.278,90 – Km 1.288,3	168.040.650	19.425.314	0	0	0,00	5,78	0,00
	43			Mantenimiento de Obras de Arte en 23°Distrito - Santa Cruz							
		1		Mantenimiento de Obras de Arte En 23°Distrito - Santa Cruz "Proyecto Agrupado" (Pa)							
			51	Mantenimiento de Obras de Arte En 23°Distrito - Santa Cruz "Proyecto Agrupado" (Pa)							
	43	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte En 23°Distrito - Santa Cruz "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
		2		Cambio de Juntas de Dilatación, Repavimentación Y Reparación de Barandas E Iluminación., Ruta 3, Tramo: Cte. Luis Piedra Buena (							
			51	Cambio de Juntas de Dilatación, Repavimentación Y Reparación de Barandas E Iluminación., Ruta 3, Tramo: Cte. Luis Piedra Buena (							
		2	51	Cambio de Juntas de Dilatación, Repavimentación Y Reparación de Barandas E Iluminación., Ruta 3, Tramo: Cte. Luis Piedra Buena (	0	12.080.095	0	0	0,00	0,28	0,00
		3		Reparación puentes Río Santa Cruz, Tramo: Comandante Piedra Buena (RN288) - Empalme RP9, Sección: km 2.374,72 y km 2.375,27, Pro							
			51	Reparación puentes Río Santa Cruz, Tramo: Comandante Piedra Buena (RN288) - Empalme RP9, Sección: km 2.374,72 y km 2.375,27, Pro							
		3	51	Reparación puentes Río Santa Cruz, Tramo: Comandante Piedra Buena (RN288) - Empalme RP9, Sección: km 2.374,72 y km 2.375,27, Pro	0	19.266.483	0	0	0,00	0,28	0,00
	44			Mantenimiento de Obras de Arte en 24°Distrito - Tierra del Fuego							
		1		Mantenimiento de obras de arte en 24°distrito - TIERRA DEL FUEGO							
			51	Mantenimiento de obras de arte en 24°distrito - TIERRA DEL FUEGO							
	44	1	51	Mantenimiento de obras de arte en 24°distrito - TIERRA DEL FUEGO	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	0,00
53				Ejecución de Infraestructura Vial para el Desarrollo Económico, Social y Productivo							
	1			Ejecución de Infraestructura Vial para el Desarrollo Económico, Social y Productivo - Fase I							
		1		Pavimentación de Camino del 72, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Ruta Provincial N° 16. Municipalidad de Cañuelas, Provincia de Bueno							
			51	Pavimentación de Camino del 72, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Ruta Provincial N° 16, Sección I: Km 0,000 a km 8,000. Municipalidad							
53	1	1	51	Pavimentación de Camino del 72, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Ruta Provincial N° 16, Sección I: Km 0,000 a km 8,000. Municipalidad	0	171.449.842	149.161.363	0	0,00	0,28	0,00
			52	Pavimentación de Camino del 72, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Ruta Provincial N° 16, Sección II: Km 8,000 a km 16,000, Municipalid							
			52	Pavimentación de Camino del 72, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Ruta Provincial N° 16, Sección II: Km 8,000 a km 16,000, Municipalid	0	171.393.413	149.112.269	0	0,00	0,28	0,00
			53	Pavimentación de Camino del 72, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Ruta Provincial N° 16, Sección III: Km 16,000 a km 24,100, Municipal							
			53	Pavimentación de Camino del 72, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Ruta Provincial N° 16, Sección III: Km 16,000 a km 24,100, Municipal	0	173.393.702	150.852.521	0	0,00	0,28	0,00
		2		Rehabilitación de Ruta Provincial N° 50, Tramo: Cadret - Ordoqui, Sección Iii: Km 14,000 A Km 21,800. Partido de Carlos Casares,							
			51	Rehabilitación de Ruta Provincial N° 50, Tramo: Cadret - Ordoqui, Sección I: Km 0,000 A Km 7,000. Partido de Carlos Casares, Pro							
		2	51	Rehabilitación de Ruta Provincial N° 50, Tramo: Cadret - Ordoqui, Sección I: Km 0,000 A Km 7,000. Partido de Carlos Casares, Pro	0	160.484.625	139.621.624	0	0,00	0,28	0,00
			52	Rehabilitación de Ruta Provincial N° 50, Tramo: Cadret - Ordoqui, Sección II: Km 7,000 A Km 14,000. Partido de Carlos Casares, P							
			52	Rehabilitación de Ruta Provincial N° 50, Tramo: Cadret - Ordoqui, Sección II: Km 7,000 A Km 14,000. Partido de Carlos Casares, P	0	160.484.625	139.621.624	0	0,00	0,28	0,00
			53	Rehabilitación de Ruta Provincial N° 50, Tramo: Cadret - Ordoqui, Sección Iii: Km 14,000 A Km 21,800. Partido de Carlos Casares,							
			53	Rehabilitación de Ruta Provincial N° 50, Tramo: Cadret - Ordoqui, Sección Iii: Km 14,000 A Km 21,800. Partido de Carlos Casares,	0	178.825.725	155.578.381	0	0,00	0,28	0,00

3		Pavimentación de Camino del 72, Tramo: Camino del Potro (Km 0,000) - Gobernador Udaondo (Km 4,000). Municipalidad de Cañuelas, P							
	51	Pavimentación de Camino del 72, Tramo: Camino del Potro (Km 0,000) - Gobernador Udaondo (Km 4,000). Municipalidad de Cañuelas, P							
3	51	Pavimentación de Camino del 72, Tramo: Camino del Potro (Km 0,000) - Gobernador Udaondo (Km 4,000). Municipalidad de Cañuelas, P	0	110.220.760	95.892.061	0	0,00	0,28	0,00
4		Pavimentación de Camino del Potro, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Emp. Camino Udaondo, Sección Iii: Km 16,000 A Km 24,400. Municipa							
	51	Pavimentación de Camino del Potro, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Emp. Camino Udaondo, Sección I: Km 0,000 A Km 8,000. Municipalida							
4	51	Pavimentación de Camino del Potro, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Emp. Camino Udaondo, Sección I: Km 0,000 A Km 8,000. Municipalida	0	90.258.637	78.525.014	0	0,00	0,28	0,00
	52	Pavimentación de Camino del Potro, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Emp. Camino Udaondo, Sección II: Km 8,000 A Km 16,000. Municipali							
	52	Pavimentación de Camino del Potro, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Emp. Camino Udaondo, Sección II: Km 8,000 A Km 16,000. Municipali	0	90.258.637	78.525.014	0	0,00	0,28	0,00
	53	Pavimentación de Camino del Potro, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Emp. Camino Udaondo, Sección Iii: Km 16,000 A Km 24,400. Municipa							
	53	Pavimentación de Camino del Potro, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Emp. Camino Udaondo, Sección Iii: Km 16,000 A Km 24,400. Municipa	0	94.771.569	82.451.265	0	0,00	0,28	0,00
5		Pavimentación de Camino de La Corvina, Tramo: Camino de La Corvina. Municipalidad de Tordillo, Provincia de Buenos Aires. (BID 5							
	51	Pavimentación de Camino de La Corvina, Tramo: Camino de La Corvina. Municipalidad de Tordillo, Provincia de Buenos Aires. (BID 5							
5	51	Pavimentación de Camino de La Corvina, Tramo: Camino de La Corvina. Municipalidad de Tordillo, Provincia de Buenos Aires. (BID 5	0	231.432.402	201.346.190	0	0,00	0,28	0,00
6		Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Andant - Ruta Provincial N° 65, Sección II: Km 8,500 A Km 17,000 . Municipalidad de Dairea							
	51	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Andant - Ruta Provincial N° 65, Sección I: Km 0,000 A Km 8,500. Municipalidad de Daireaux,							
6	51	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Andant - Ruta Provincial N° 65, Sección I: Km 0,000 A Km 8,500. Municipalidad de Daireaux,	0	245.896.928	213.930.327	0	0,00	0,28	0,00
	52	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Andant - Ruta Provincial N° 65, Sección II: Km 8,500 A Km 17,000 . Municipalidad de Dairea							
	52	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Andant - Ruta Provincial N° 65, Sección II: Km 8,500 A Km 17,000 . Municipalidad de Dairea	0	245.896.928	213.930.327	0	0,00	0,28	0,00
7		Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Ranchos - Villanueva, Sección II: Km 9,000 A Km 18,000. Municipalidad de General Paz, Prov							
	51	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Ranchos - Villanueva, Sección I: Km 0,000 A Km 9,000. Municipalidad de General Paz, Provin							
7	51	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Ranchos - Villanueva, Sección I: Km 0,000 A Km 9,000. Municipalidad de General Paz, Provin	0	260.361.452	226.514.463	0	0,00	0,28	0,00
	52	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Ranchos - Villanueva, Sección II: Km 9,000 A Km 18,000. Municipalidad de General Paz, Prov							
	52	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Ranchos - Villanueva, Sección II: Km 9,000 A Km 18,000. Municipalidad de General Paz, Prov	0	260.361.452	226.514.463	0	0,00	0,28	0,00
8		Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Ruta Nacional N°33 (Casbas) - Paraje Casey, Sección II: Km 9,000 A Km 18,000. Municipalida							
	51	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Ruta Nacional N°33 (Casbas) - Paraje Casey, Sección I: Km 0,000 A Km 9,000. Municipalidad							
8	51	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Ruta Nacional N°33 (Casbas) - Paraje Casey, Sección I: Km 0,000 A Km 9,000. Municipalidad	0	260.361.452	226.514.463	0	0,00	0,28	0,00
	52	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Ruta Nacional N°33 (Casbas) - Paraje Casey, Sección II: Km 9,000 A Km 18,000. Municipalida							
	52	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Ruta Nacional N°33 (Casbas) - Paraje Casey, Sección II: Km 9,000 A Km 18,000. Municipalida	0	260.361.452	226.514.463	0	0,00	0,28	0,00
9		Pavimentación de Camino Provincial Rural 83, Tramo: Conexión Pila, Municipalidad de Chascomus, Provincia de Buenos Aires. (BID 5							
	51	Pavimentación de Camino Provincial Rural 83, Tramo: Conexión Pila, Municipalidad de Chascomus, Provincia de Buenos Aires. (BID 5							
9	51	Pavimentación de Camino Provincial Rural 83, Tramo: Conexión Pila, Municipalidad de Chascomus, Provincia de Buenos Aires. (BID 5	0	289.290.502	251.682.737	0	0,00	0,28	0,00
10		Pavimentación de Camino Rural Oeste, Tramo: Rotonda Ruta Provincial N° 78 - Barrio Dufaur. Municipalidad de Monte Hermoso, Provi							
	51	Pavimentación de Camino Rural Oeste, Tramo: Rotonda Ruta Provincial N° 78 - Barrio Dufaur. Municipalidad de Monte Hermoso, Provi							
10	51	Pavimentación de Camino Rural Oeste, Tramo: Rotonda Ruta Provincial N° 78 - Barrio Dufaur. Municipalidad de Monte Hermoso, Provi	0	57.858.100	50.336.547	0	0,00	0,28	0,00
11		Pavimentación de Camino Rural Este, Tramo: Rotonda Ruta Provincial N° 78 - Barrio Dufaur Y Bosque Alegre. Municipalidad de Monte							
	51	Pavimentación de Camino Rural Este, Tramo: Rotonda Ruta Provincial N° 78 - Barrio Dufaur Y Bosque Alegre. Municipalidad de Monte							
11	51	Pavimentación de Camino Rural Este, Tramo: Rotonda Ruta Provincial N° 78 - Barrio Dufaur Y Bosque Alegre. Municipalidad de Monte	0	230.564.531	200.591.142	0	0,00	0,28	0,00
12		Pavimentación de Camino Rural Norte, Tramo: Rotonda Ruta Provincial N° 78 - Laguna Sauce Grande. Municipalidad de Monte Hermoso,							
	51	Pavimentación de Camino Rural Norte, Tramo: Rotonda Ruta Provincial N° 78 - Laguna Sauce Grande. Municipalidad de Monte Hermoso,							
12	51	Pavimentación de Camino Rural Norte, Tramo: Rotonda Ruta Provincial N° 78 - Laguna Sauce Grande. Municipalidad de Monte Hermoso,	0	77.529.855	67.450.974	0	0,00	0,28	0,00
13		Pavimentación de Camino Rural 037-01 Y 02, Tramo: Gral Guido - Labarden - La Posta, Sección II: Km 9,000 A Km 18,000, Municipali							
	51	Pavimentación de Camino Rural 037-01 Y 02, Tramo: Gral Guido - Labarden - La Posta, Sección I: Km 0,000 A Km 9,000, Municipalida							
13	51	Pavimentación de Camino Rural 037-01 Y 02, Tramo: Gral Guido - Labarden - La Posta, Sección I: Km 0,000 A Km 9,000, Municipalida	0	260.361.452	226.514.463	0	0,00	0,28	0,00
	52	Pavimentación de Camino Rural 037-01 Y 02, Tramo: Gral Guido - Labarden - La Posta, Sección II: Km 9,000 A Km 18,000, Municipali							
	52	Pavimentación de Camino Rural 037-01 Y 02, Tramo: Gral Guido - Labarden - La Posta, Sección II: Km 9,000 A Km 18,000, Municipali	0	260.361.452	226.514.463	0	0,00	0,28	0,00
14		Pavimentación de Acceso A Comodoro Py, Tramo: Ruta Nacional N°5 - Comodoro Py. Municipalidad de Bragado, Provincia de Buenos Air							
	51	Pavimentación de Acceso A Comodoro Py, Tramo: Ruta Nacional N°5 - Comodoro Py. Municipalidad de Bragado, Provincia de Buenos Air							
14	51	Pavimentación de Acceso A Comodoro Py, Tramo: Ruta Nacional N°5 - Comodoro Py. Municipalidad de Bragado, Provincia de Buenos Air	0	216.967.877	188.762.053	0	0,00	0,28	0,00
15		Pavimentación de Camino Rural 051-12, Tramo: G. Chaves - Vazques, Sección II: Km 8,500 A Km 17,000, Municipalidad de Adolfo Gonz							
	51	Pavimentación de Camino Rural 051-12, Tramo: G. Chaves - Vazques, Sección I: Km 0,000 A Km 8,500, Municipalidad de Adolfo Gonzal							
15	51	Pavimentación de Camino Rural 051-12, Tramo: G. Chaves - Vazques, Sección I: Km 0,000 A Km 8,500, Municipalidad de Adolfo Gonzal	0	245.896.928	213.930.327	0	0,00	0,28	0,00
	52	Pavimentación de Camino Rural 051-12, Tramo: G. Chaves - Vazques, Sección II: Km 8,500 A Km 17,000, Municipalidad de Adolfo Gonz							
	52	Pavimentación de Camino Rural 051-12, Tramo: G. Chaves - Vazques, Sección II: Km 8,500 A Km 17,000, Municipalidad de Adolfo Gonz	0	245.896.928	213.930.327	0	0,00	0,28	0,00
16		Rehabilitación de Ruta Provincial N° 50, Tramo: Carlos Casares - Cadret, Sección II: Km 8,000 A Km 16,000. Partido de Carlos Cas							
	51	Rehabilitación de Ruta Provincial N° 50, Tramo: Carlos Casares - Cadret, Sección I: Km 0,000 A Km 8,000. Partido de Carlos Casar							
16	51	Rehabilitación de Ruta Provincial N° 50, Tramo: Carlos Casares - Cadret, Sección I: Km 0,000 A Km 8,000. Partido de Carlos Casar	0	39.343.508	34.228.852	0	0,00	0,28	0,00
	52	Rehabilitación de Ruta Provincial N° 50, Tramo: Carlos Casares - Cadret, Sección II: Km 8,000 A Km 16,000. Partido de Carlos Cas							
	52	Rehabilitación de Ruta Provincial N° 50, Tramo: Carlos Casares - Cadret, Sección II: Km 8,000 A Km 16,000. Partido de Carlos Cas	0	39.343.508	34.228.852	0	0,00	0,28	0,00
17		Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Planta de Reciclado - Ruta Provincial N° 41. Municipalidad de Pila, Provincia de Buenos Ai							
	51	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Planta de Reciclado - Ruta Provincial N° 41. Municipalidad de Pila, Provincia de Buenos Ai							

			17	51	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Planta de Reciclado - Ruta Provincial N° 41. Municipalidad de Pila, Provincia de Buenos Ai	0	130.180.726	113.257.232	0	0,00	0,28	0,00
			18		Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Av. Ricardo Alfonsín - Limite Con La Localidad de Lobos. Provincia de Buenos Aires.(BID 53							
				51	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Av. Ricardo Alfonsín - Limite Con La Localidad de Lobos. Provincia de Buenos Aires. (BID 5							
			18	51	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Av. Ricardo Alfonsín - Limite Con La Localidad de Lobos. Provincia de Buenos Aires. (BID 5	0	520.722.905	453.028.927	0	0,00	0,28	0,00
			19		Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Localidades Rurales de Lozano - Enrique Fynn - La Choza. (Ruta Provincial N°42 Y Camino Se							
				51	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Localidades Rurales de Lozano - Enrique Fynn - La Choza. (Ruta Provincial N°42 Y Camino Se							
			19	51	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Localidades Rurales de Lozano - Enrique Fynn - La Choza. (Ruta Provincial N°42 Y Camino Se	0	231.432.402	201.346.190	0	0,00	0,28	0,00
				52	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Localidades Rurales de Lozano - Enrique Fynn - La Choza. (Ruta Provincial N°42 Y Camino Se							
				52		0	231.432.402	201.346.190	0	0,00	0,28	0,00
				53	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Localidades Rurales de Lozano - Enrique Fynn - La Choza. (Ruta Provincial N°42 Y Camino Se							
				53		0	318.219.553	276.851.011	0	0,00	0,28	0,00
			20		Pavimentación de Camino Sin Nombre, Tramo: Ruta Provincial N° 2 - Ruta Provincial N° 11, Sección V: Km 32,000 A Km 39,600, Munic							
				51	Pavimentación de Camino Sin Nombre, Tramo: Ruta Provincial N° 2 - Ruta Provincial N° 11, Sección I: Km 0,000 A Km 8,000, Municip							
			20	51	Pavimentación de Camino Sin Nombre, Tramo: Ruta Provincial N° 2 - Ruta Provincial N° 11, Sección I: Km 0,000 A Km 8,000, Municip	0	324.005.363	281.884.666	0	0,00	0,28	0,00
				52	Pavimentación de Camino Sin Nombre, Tramo: Ruta Provincial N° 2 - Ruta Provincial N° 11, Sección II: Km 8,000 A Km 16,000, Munic							
				52	Pavimentación de Camino Sin Nombre, Tramo: Ruta Provincial N° 2 - Ruta Provincial N° 11, Sección II: Km 8,000 A Km 16,000, Munic	0	324.005.363	281.884.666	0	0,00	0,28	0,00
				53	Pavimentación de Camino Sin Nombre, Tramo: Ruta Provincial N° 2 - Ruta Provincial N° 11, Sección Iii: Km 16,000 A Km 24,000, Mun							
				53	Pavimentación de Camino Sin Nombre, Tramo: Ruta Provincial N° 2 - Ruta Provincial N° 11, Sección Iii: Km 16,000 A Km 24,000, Mun	0	324.005.363	281.884.666	0	0,00	0,28	0,00
				54	Pavimentación de Camino Sin Nombre, Tramo: Ruta Provincial N° 2 - Ruta Provincial N° 11, Sección Iv: Km 24,000 A Km 32,000, Muni							
				54	Pavimentación de Camino Sin Nombre, Tramo: Ruta Provincial N° 2 - Ruta Provincial N° 11, Sección Iv: Km 24,000 A Km 32,000, Muni	0	324.005.363	281.884.666	0	0,00	0,28	0,00
				55	Pavimentación de Camino Sin Nombre, Tramo: Ruta Provincial N° 2 - Ruta Provincial N° 11, Sección V: Km 32,000 A Km 39,600, Munic							
				55	Pavimentación de Camino Sin Nombre, Tramo: Ruta Provincial N° 2 - Ruta Provincial N° 11, Sección V: Km 32,000 A Km 39,600, Munic	0	307.805.094	267.790.432	0	0,00	0,28	0,00
			21		Pavimentación de Ruta Provincial N° 44, Tramo: Int. RP N° 41 - Int. Acceso a Las Marianas y Acceso a Juan José Almeyra. Municipa							
				51	Pavimentación de Ruta Provincial N° 44, Tramo: Int. RP N° 41 - Int. Acceso a Las Marianas y Acceso a Juan José Almeyra. Municipa							
			21	51	Pavimentación de Ruta Provincial N° 44, Tramo: Int. RP N° 41 - Int. Acceso a Las Marianas y Acceso a Juan José Almeyra. Municipa	0	146.814.930	114.339.467	0	0,00	0,14	0,00
			22		Pavimentación de Ruta Provincial N° 44, Tramo: Int. Acceso a Las Marianas - Int. RP N° 30 y Acceso a Las Marianas. Municipalidad							
				51	Pavimentación de Ruta Provincial N° 44, Tramo: Int. Acceso a Las Marianas - Int. RP N° 30 y Acceso a Las Marianas. Municipalidad							
			22	51	Pavimentación de Ruta Provincial N° 44, Tramo: Int. Acceso a Las Marianas - Int. RP N° 30 y Acceso a Las Marianas. Municipalidad	0	146.814.930	114.339.467	0	0,00	0,14	0,00
			23		Pavimentación del Corredor Villa San Luis, Tramo 1: Av. Cacheuta - Sección: Calle 762 - Av. Hudson, Tramo 2: Calle 1371 Sección:							
				51	Pavimentación del Corredor Villa San Luis, Tramo 1: Av. Cacheuta - Sección: Calle 762 - Av. Hudson, Tramo 2: Calle 1371 Sección:							
			23	51	Pavimentación del Corredor Villa San Luis, Tramo 1: Av. Cacheuta - Sección: Calle 762 - Av. Hudson, Tramo 2: Calle 1371 Sección:	0	220.601.618	171.804.540	0	0,00	0,28	0,00
			24		Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Int. RPN° 6 - Acceso a CEPT N° 33. Municipalidad de Cañuelas. Provincia de Buenos Aires. (							
				51	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Int. RPN° 6 - Acceso a CEPT N° 33. Municipalidad de Cañuelas. Provincia de Buenos Aires. (							
			24	51	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Int. RPN° 6 - Acceso a CEPT N° 33. Municipalidad de Cañuelas. Provincia de Buenos Aires. (	0	86.787.151	75.504.821	0	0,00	0,28	0,00
			25		Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Cañuelas - Gral. Las Heras. Municipalidad de Cañuelas. Provincia de Buenos Aires. (BID 537							
				51	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Cañuelas - Gral. Las Heras. Municipalidad de Cañuelas. Provincia de Buenos Aires. (BID 537							
			25	51	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Cañuelas - Gral. Las Heras. Municipalidad de Cañuelas. Provincia de Buenos Aires. (BID 537	0	318.682.417	47.253.703	0	0,00	0,28	0,00
			26		Pavimentación de Camino Rural Ruta Provincial N°20, Tramo: Emp. RPN°25 - Emp. RPN°31. Provincia del Chaco (CAF VI)							
				51	Pavimentación de Camino Rural Ruta Provincial N°20, Tramo: Emp. RPN°25 - Emp. RPN°31. Provincia del Chaco (CAF VI)							
			26	51	Pavimentación de Camino Rural Ruta Provincial N°20, Tramo: Emp. RPN°25 - Emp. RPN°31. Provincia del Chaco (CAF VI)	0	125.841.369	208.005.258	0	0,00	0,14	0,00
			28		Pavimentación de Camino Rural Ruta Provincial N°13, Tramo: Villa Ángela - Enrique Urien. Provincia del Chaco (CAF VI)							
				51	Pavimentación de Camino Rural Ruta Provincial N°13, Tramo: Villa Ángela - Enrique Urien. Provincia del Chaco (CAF VI)							
			28	51	Pavimentación de Camino Rural Ruta Provincial N°13, Tramo: Villa Ángela - Enrique Urien. Provincia del Chaco (CAF VI)	0	83.894.246	165.336.839	0	0,00	0,14	0,00
			30		Pavimentación de Camino Rural Ruta Provincial N°27, Tramo: Avia Terai - Tres Isletas. Provincia del Chaco (CAF VI)							
				51	Pavimentación de Camino Rural Ruta Provincial N°27, Tramo: Avia Terai - Tres Isletas. Provincia del Chaco (CAF VI)							
			30	51	Pavimentación de Camino Rural Ruta Provincial N°27, Tramo: Avia Terai - Tres Isletas. Provincia del Chaco (CAF VI)	0	212.629.965	385.596.217	0	0,00	0,14	0,00
			32		Repavimentación Av. Zapiola, Tramo: Interseccion Ruta Provincial N° 1 - Interseccion Ruta Provincial N° 36, Municipalidad de Qui							
				51	Repavimentación Av. Zapiola, Tramo: Interseccion Ruta Provincial N° 1 - Interseccion Ruta Provincial N° 36, Municipalidad de Qui							
			32	51	Repavimentación Av. Zapiola, Tramo: Interseccion Ruta Provincial N° 1 - Interseccion Ruta Provincial N° 36, Municipalidad de Qui	0	25.110.416	21.846.062	0	0,00	0,28	0,00
			33		Pavimentación Ruta Provincial N° 52, Tramo: Emp. C. Gibraltar - Int. Ruta Provincial N° 6, Municipalidad de San Vicente, Provinc							
				51	Pavimentación Ruta Provincial N° 52, Tramo: Emp. C. Gibraltar - Int. Ruta Provincial N° 6, Municipalidad de San Vicente, Provinc							
			33	51	Pavimentación Ruta Provincial N° 52, Tramo: Emp. C. Gibraltar - Int. Ruta Provincial N° 6, Municipalidad de San Vicente, Provinc	0	177.045.787	154.029.835	0	0,00	0,28	0,00
			34		Pavimentacion de Camino Rural, Tramo: Ruta Nacional N° 188 - Porvenir, Municipio de Gral. Pintos, Provincia de Buenos Aires. (BI							
				51	Pavimentacion de Camino Rural, Tramo: Ruta Nacional N° 188 - Porvenir, Municipio de Gral. Pintos, Provincia de Buenos Aires. (BI							
			34	51	Pavimentacion de Camino Rural, Tramo: Ruta Nacional N° 188 - Porvenir, Municipio de Gral. Pintos, Provincia de Buenos Aires. (BI	0	346.714.668	101.641.761	0	0,00	0,28	0,00
613					Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento							
	20				Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento							
		2			Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable							
			28		Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut							
				51	Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut							
613	20	2	28	51	Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut	1.022.115.906	12.352.615	12.352.615	12.007.730	91,26	8,75	0,01

	36		Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID N° 3451 OC-AR)							
		51	Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID N° 3451 OC-AR)							
	36	51	Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID N° 3451 OC-AR)	1.474.370.148	0	0	0	81,30	s/i	0,00
	70		Plan Director de Agua Potable y Desagües Cloacales, Plan Director de Desagües Pluviales y Disposición de las Aguas de Lluvias y							
		51	Plan Director de Agua Potable y Desagües Cloacales, Plan Director de Desagües Pluviales y Disposición de las Aguas de Lluvias y							
	70	51	Plan Director de Agua Potable y Desagües Cloacales, Plan Director de Desagües Pluviales y Disposición de las Aguas de Lluvias y	4.305.543	6.000.000	6.000.000	0	0,00	0,00	0,00
	76		Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Localidad de Diamante-Entre Ríos (BID 5285 OC-AR))							
		51	Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Localidad de Diamante-Entre Ríos (BID 5285 OC-AR)							
	76	51	Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Localidad de Diamante-Entre Ríos (BID 5285 OC-AR)	472.966.247	359.749.298	359.749.298	198.521.430	21,91	70,00	10,18
	77		Construcción de la Segunda etapa de la planta de potabilización de agua – La Paz - Entre Ríos							
		51	Construcción de la Segunda etapa de la planta de potabilización de agua – La Paz - Entre Ríos							
	77	51	Construcción de la Segunda etapa de la planta de potabilización de agua – La Paz - Entre Ríos	0	15.366.520	15.366.520	0	0,00	10,55	0,00
3			Desarrollo de Infraestructura Cloacal							
	76		Construcción de Planta de Desagües Cloacales - Pinamar - Buenos Aires							
		51	Construcción de Planta de Desagües Cloacales - Pinamar - Buenos Aires							
3	76	51	Construcción de Planta de Desagües Cloacales - Pinamar - Buenos Aires	0	22.416.465	22.416.465	0	0,00	1,70	0,00
	77		Ampliación de Sistema de Recolección y Tratamiento de Efluentes - Cuenca El Paramillo - Mendoza (BID N° 3451 OC-AR)							
		53	Ampliación Establecimiento Depurador El Paramillo, Mendoza (BID N° 3451 OC-AR)							
	77	53	Ampliación Establecimiento Depurador El Paramillo, Mendoza (BID N° 3451 OC-AR)	2.274.879.409	0			99,85	s/i	0,15
	88		Colector Costanero San Carlos de Bariloche (BID N° 3451 OC-AR)							
		51	Colector Costanero San Carlos de Bariloche (BID N° 3451 OC-AR)							
	88	51	Colector Costanero San Carlos de Bariloche (BID N° 3451 OC-AR)	564.448.160	0	0	0	87,17	s/i	0,92
	89		Ampliación de Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales- Saladillo - Buenos Aires -(BID 5285 OC-AR)							
		51	Ampliación de Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales- Saladillo - Buenos Aires -(BID 5285 OC-AR)							
	89	51	Ampliación de Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales- Saladillo - Buenos Aires -(BID 5285 OC-AR)	265.087.532	310.150.407	310.150.407	287.185.995	17,54	76,05	6,66
	99		Ampliación del Sistema de Agua Potable - Segunda Etapa - Jardín América, Provincia de Misiones							
		52	Ampliación del Sistema de Agua Potable - Segunda Etapa - Jardín América, Provincia de Misiones							
	99	52	Ampliación del Sistema de Agua Potable - Segunda Etapa - Jardín América, Provincia de Misiones	0	6.058.450	6.058.450	0	0,00	0,00	0,00
5			Desarrollo de Infraestructura Cloacal - Etapa II							
	24		Ampliación del Sistema de Desagües Cloacales para la localidad de Villaguay - Entre Ríos (BID 5285 OC-AR)							
		51	Ampliación del Sistema de Desagües Cloacales para la localidad de Villaguay - Entre Ríos (BID 5285 OC-AR)							
5	24	51	Ampliación del Sistema de Desagües Cloacales para la localidad de Villaguay - Entre Ríos (BID 5285 OC-AR)	458.487.256	443.281.225	443.281.225	162.273.347	16,00	76,82	0,00
	26		Construcción de Redes Colectores - Alderetes - Banda del Río Salí - Provincia de Tucumán (PAYS II - BID 3451)							
		51	Construcción de Redes Colectores - Alderetes - Banda del Río Salí - Provincia de Tucumán (PAYS II - BID 3451)							
	26	51	Construcción de Redes Colectores - Alderetes - Banda del Río Salí - Provincia de Tucumán (PAYS II - BID 3451)	1.106.934.329	1.671.782.611	1.671.782.611	254.315.045	20,92	78,07	2,37
	27		Ampliación Planta Depuradora - Alderetes y Banda de Rio Sali - Tucumán (PAYS II -BID 3451)							
		51	Ampliación Planta Depuradora - Alderetes y Banda de Rio Sali - Tucumán (PAYS II -BID 3451)							
	27	51	Ampliación Planta Depuradora - Alderetes y Banda de Rio Sali - Tucumán (PAYS II -BID 3451)	714.160.096	1.108.332.190	1.108.332.190	148.889.718	25,93	70,00	3,04
	28		Construcción de Red de desagües cloacales y Construcción de planta de tratamiento- Guatraché - La Pampa							
		51	Construcción de Red de desagües cloacales y Construcción de planta de tratamiento- Guatraché - La Pampa							
	28	51	Construcción de Red de desagües cloacales y Construcción de planta de tratamiento- Guatraché - La Pampa	0	3.850.867	3.850.867	0	0,00	0,00	0,00
	29		Construcción de Red de desagües cloacales y Construcción de planta de tratamiento - Rancul- La Pampa							
		51	Construcción de Red de desagües cloacales y Construcción de planta de tratamiento - Rancul- La Pampa							
	29	51	Construcción de Red de desagües cloacales y Construcción de planta de tratamiento - Rancul- La Pampa	0	5.096.736	5.096.736	0	0,00	2,65	0,00
	30		Ampliación Planta Depuradora Líquidos Cloacales - Rafaela - Santa Fé							
		51	Ampliación Planta Depuradora Líquidos Cloacales - Rafaela - Santa Fé							
	30	51	Ampliación Planta Depuradora Líquidos Cloacales - Rafaela - Santa Fé	0	31.810.966	11.810.966	0	0,00	18,26	0,00
	31		Construcción de Nueva Planta Depuradora, Colector y Vaciadero - Reconquista - Santa Fe							
		51	Construcción de Nueva Planta Depuradora, Colector y Vaciadero - Reconquista - Santa Fe							
	31	51	Construcción de Nueva Planta Depuradora, Colector y Vaciadero - Reconquista - Santa Fe	155.477.247	15.633.731	28.133.731	28.122.753	0,00	18,25	0,00
	34		Ampliación de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales y 3ª Etapa de Ampliación de Redes- Jáchal - San Juan							
		51	Ampliación de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales y 3ª Etapa de Ampliación de Redes- Jáchal - San Juan							
	34	51	Ampliación de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales y 3ª Etapa de Ampliación de Redes- Jáchal - San Juan	495.651.557	7.364.442	24.864.442	24.675.461	70,13	29,87	15,82
	39		Construcción de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales para la Localidad de San Antonio de Areco - Buenos Aires (BID 5285 O							
		51	Construcción de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales para la Localidad de San Antonio de Areco - Buenos Aires (BID 5285 O							
	39	51	Construcción de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales para la Localidad de San Antonio de Areco - Buenos Aires (BID 5285 O	309.523.222	586.443.475	586.443.475	34.063.288	0,68	54,97	0,00
	40		Construcción de Sistema de Desagües Cloacales para la Localidad de Catriel, Río Negro (BID 5285 OC-AR)							
		51	Construcción de Sistema de Desagües Cloacales para la Localidad de Catriel, Río Negro (BID 5285 OC-AR)							
	40	51	Construcción de Sistema de Desagües Cloacales para la Localidad de Catriel, Río Negro (BID 5285 OC-AR)	57.467.657	257.487.285	257.487.285	0	0,00	63,51	0,00
	42		Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales para la Localidad de Rada Tilly - Chubut (BID 5285							
		51	Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales para la Localidad de Rada Tilly - Chubut (BID 5285							
	42	51	Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales para la Localidad de Rada Tilly - Chubut (BID 5285	0	351.710.940	351.710.940	158.046.083	0,00	73,64	0,00
	45		Ampliación de la Planta depuradora de líquidos cloacales, ampliación de redes y renovación de redes cloacales existentes - Gener							
		51	Ampliación de la Planta depuradora de líquidos cloacales, ampliación de redes y renovación de redes cloacales existentes - Gener							
	45	51	Ampliación de la Planta depuradora de líquidos cloacales, ampliación de redes y renovación de redes cloacales existentes - Gener	260.703.771	991.863.039	991.863.039	0	0,00	63,03	0,00
	46		Construcción de Colector Cloacal Tajamar - La Rioja							
		51	Construcción de Colector Cloacal Tajamar - La Rioja							
	46	51	Construcción de Colector Cloacal Tajamar - La Rioja	0	8.330.478	3.330.478	0	0,00	1,50	0,00
	47		Ampliación Planta Depuradora de Líquidos Cloacales – 7 Módulos - Capital - la Rioja							
		51	Ampliación Planta Depuradora de Líquidos Cloacales – 7 Módulos - Capital - la Rioja							

	47	51	Ampliación Planta Depuradora de Líquidos Cloacales – 7 Módulos - Capital - la Rioja	0	8.905.289	3.905.289	0	0,00	0,00	0,00
	51		Construcción de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Villa Gesell - Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)							
		51	Construcción de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Villa Gesell - Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)							
	51	51	Construcción de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Villa Gesell - Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	0	499.608.611	499.608.611	0	0,00	26,29	0,00
	52		Construcción de Sistema de Tratamiento de Líquidos Cloacales							
		51	Construcción de Sistema de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Candelaria - Misiones							
	52	51	Construcción de Sistema de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Candelaria - Misiones	0	1.346.374.471	1.346.374.471	0	0,00	0,00	0,00
		52	Construcción de Sistema de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Capiovi - Misiones							
		52	Construcción de Sistema de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Capiovi - Misiones	0	549.025.840	549.025.840	0	0,00	0,00	0,00
		53	Construcción de Sistema de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Colonia Wanda - Misiones							
		53	Construcción de Sistema de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Colonia Wanda - Misiones	0	1.346.281.464	1.346.281.464	0	0,00	0,00	0,00
	54		Construcción de Planta de Tratamiento Cloacal - San Pedro - Buenos Aires-(BID 5285 OC-AR)							
		51	Construcción de Planta de Tratamiento Cloacal - San Pedro - Buenos Aires-(BID 5285 OC-AR)							
	54	51	Construcción de Planta de Tratamiento Cloacal - San Pedro - Buenos Aires-(BID 5285 OC-AR)	0	372.500.000	372.500.000	0	0,00	36,11	0,00
6			Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable Etapa 2							
	2		Construcción de Sistema de Agua Potable para la Localidad de Junín de los Andes, Neuquén(BID 5285 OC-AR)							
		51	Construcción de Sistema de Agua Potable para la Localidad de Junín de los Andes, Neuquén(BID 5285 OC-AR)							
6	2	51	Construcción de Sistema de Agua Potable para la Localidad de Junín de los Andes, Neuquén(BID 5285 OC-AR)	61.229.608	344.405.206	344.405.206	0	0,00	78,22	0,00
	3		Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región I - Provincias Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja							
		51	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región I - Provincias Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja Etapa I							
	3	51	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región I - Provincias Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja Etapa I	0	3.624.346	3.624.346	0	0,00	0,00	0,00
		52	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región I - Provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja - et							
		52	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región I - Provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja - et	0	3.624.346	3.624.346	0	0,00	0,00	0,00
		53	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región I - Provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja - et							
		53		0	5.436.518	5.436.518	0	0,00	0,00	0,00
		54	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región I - Provincias Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja - Etapa							
		54	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región I - Provincias Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja - Etapa	0	6.116.083	6.116.083	0	0,00	0,00	0,00
	4		Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región II - Provincias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corriente							
		51	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región II - Provincias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corriente							
	4	51	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región II - Provincias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corriente	0	4.077.389	4.077.389	0	0,00	0,00	0,00
		52	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región II - Provincias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corriente							
		52		0	4.077.389	4.077.389	0	0,00	0,00	0,00
		53	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región II - Provincias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corriente							
		53		0	6.116.083	6.116.083	0	0,00	0,00	0,00
		54	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región II - Provincias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corriente							
		54		0	6.795.648	6.795.648	0	0,00	0,00	0,00
	5		Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región III - Provincia de Buenos Aires							
		51	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región III - Provincia de Buenos Aires Etapa I							
	5	51	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región III - Provincia de Buenos Aires Etapa I	0	14.044.339	14.044.339	0	0,00	0,00	0,00
		52	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región III - Provincia de Buenos Aires Etapa II							
		52	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región III - Provincia de Buenos Aires Etapa II	0	14.044.339	14.044.339	0	0,00	0,00	0,00
		53	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región III - Provincia de Buenos Aires Etapa III							
		53	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región III - Provincia de Buenos Aires Etapa III	0	21.066.509	21.066.509	0	0,00	0,00	0,00
		54	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región III - Provincia de Buenos Aires Etapa IV							
		54	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región III - Provincia de Buenos Aires Etapa IV	0	21.066.509	21.066.509	0	0,00	0,00	0,00
	6		Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región IV - Provincias Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba							
		51	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región IV - Provincias Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba Etapa I							
	6	51	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región IV - Provincias Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba Etapa I	0	6.795.648	6.795.648	0	0,00	0,00	0,00
		52	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región IV - Provincias Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba Etapa II							
		52	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región IV - Provincias Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba Etapa II	0	6.795.648	6.795.648	0	0,00	0,00	0,00
		53	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región IV - Provincias Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba Etapa III							
		53	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región IV - Provincias Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba Etapa III	0	10.193.472	10.193.472	0	0,00	0,00	0,00
		54	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región IV - Provincias Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba Etapa IV							
		54	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región IV - Provincias Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba Etapa IV	0	10.873.037	10.873.037	0	0,00	0,00	0,00
	7		Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región V - Provincias San Juan, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén							
		51	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región V - Provincias San Juan, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén - E							
	7	51	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región V - Provincias San Juan, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén - E	0	3.624.346	3.624.346	0	0,00	0,00	0,00
		52	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región V - Provincias San Juan, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén - E							
		52		0	4.077.389	4.077.389	0	0,00	0,00	0,00
		53	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región V - Provincias San Juan, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén - E							
		53		0	6.116.083	6.116.083	0	0,00	0,00	0,00
		54	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región V - Provincias San Juan, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén - E							
		54		0	6.116.083	6.116.083	0	0,00	0,00	0,00
	8		Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región VI - Provincias Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego							
		51	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región VI - Provincias Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego -							
	8	51	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región VI - Provincias Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego -	0	1.359.130	1.359.130	0	0,00	0,00	0,00
		52	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región VI - Provincias Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego -							

					52		0	1.359.130	1.359.130	0	0,00	0,00	0,00
				53		Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región VI - Provincias Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego -							
					53		0	2.718.259	2.718.259	0	0,00	0,00	0,00
				54		Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región VI - Provincias Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego -							
					54		0	2.718.259	2.718.259	0	0,00	0,00	0,00
			9			Construcción de Acueducto Vipos - Tucumán (BID 5578 OC-AR)							
					51	Construcción de Acueducto Vipos - Tucumán (BID 5578 OC-AR)							
			9	51		Construcción de Acueducto Vipos - Tucumán (BID 5578 OC-AR)	0	3.750.000.000	3.750.000.000	0	0,00	5,97	0,00
			12			Construcción Acueducto del Este - San Luis (BID 5285 OC-AR)							
					51	Construcción Acueducto del Este - San Luis (BID 5285 OC-AR)							
			12	51		Construcción Acueducto del Este - San Luis (BID 5285 OC-AR)	0	4.590.000.000	4.590.000.000	0	0,00	35,93	0,00
			41			Planta Potabilizadora de Agua y Estaciones de Bombeo - General Roca - Rio Negro							
					51	Planta Potabilizadora de Agua y Estaciones de Bombeo - General Roca - Rio Negro							
			41	51		Planta Potabilizadora de Agua y Estaciones de Bombeo - General Roca - Rio Negro	0	10.672.669	10.672.669	0	0,00	12,30	0,00
			48			Construcción de Redes de Agua Potable - Hermoso Campo - Chaco (PROAS II) (BID 5285 OC-AR)							
					51	Construcción de Redes de Agua Potable - Hermoso Campo - Chaco (PROAS II) (BID 5285 OC-AR)							
			48	51		Construcción de Redes de Agua Potable - Hermoso Campo - Chaco (PROAS II) (BID 5285 OC-AR)	0	420.429.688	420.429.688	0	0,00	61,73	0,00
			49			Construcción de Redes de Agua Potable - Gral. Capdevila - Chaco (PROAS II) (BID 5285 OC-AR)							
					51	Construcción de Redes de Agua Potable - Gral. Capdevila - Chaco (PROAS II) (BID 5285 OC-AR)							
			49	51		Construcción de Redes de Agua Potable - Gral. Capdevila - Chaco (PROAS II) (BID 5285 OC-AR)	0	623.873.543	623.873.543	0	0,00	70,52	0,00
			51			Construcción de Redes de Agua Potable - Corzuela - Chaco (PROAS II) (BID 5285 OC-AR)							
					51	Construcción de Redes de Agua Potable - Corzuela - Chaco (PROAS II) (BID 5285 OC-AR)							
			51	51		Construcción de Redes de Agua Potable - Corzuela - Chaco (PROAS II) (BID 5285 OC-AR)	0	535.592.860	535.592.860	0	0,00	74,40	0,00
			54			Construcción de Sistema de Agua Potable Reta - Tres Arroyos - Buenos Aires (PROAS II) (BID 5285 OC-AR)							
					51	Construcción de Sistema de Agua Potable Reta - Tres Arroyos - Buenos Aires (PROAS II) (BID 5285 OC-AR)							
			54	51		Construcción de Sistema de Agua Potable Reta - Tres Arroyos - Buenos Aires (PROAS II) (BID 5285 OC-AR)	0	101.281.589	101.281.589	0	0,00	59,85	0,00
			58			Construcción de Sistema de Agua Potable Sañogasta - Chilecito - La Rioja (PROAS II)							
					51	Construcción de Sistema de Agua Potable Sañogasta - Chilecito - La Rioja (PROAS II)							
			58	51		Construcción de Sistema de Agua Potable Sañogasta - Chilecito - La Rioja (PROAS II)	0	96.000.000	96.000.000	0	0,00	0,00	0,00
		7				Desarrollo de Infraestructura Cloacal - Etapa III							
			13			Construcción de Planta Depuradora y Colectora Máxima de la Localidad de Cafayate - Salta (BID 5285 OC-AR)							
					51	Construcción de Planta Depuradora y Colectora Máxima de la Localidad de Cafayate - Salta (BID 5285 OC-AR)							
		7	13	51		Construcción de Planta Depuradora y Colectora Máxima de la Localidad de Cafayate - Salta (BID 5285 OC-AR)	0	453.301.210	453.301.210	0	0,00	100,00	0,00
			27			Construcción de Sistema Cloacal - Catriló - La Pampa (PROAS II)-(BID 5285 OC-AR)							
					51	Construcción de Sistema Cloacal - Catriló - La Pampa (PROAS II)-(BID 5285 OC-AR)							
			27	51		Construcción de Sistema Cloacal - Catriló - La Pampa (PROAS II)-(BID 5285 OC-AR)	0	169.350.000	169.350.000	0	0,00	49,30	0,00
	656					Organismo Regulador de Seguridad de Presas							
		17				Control de Seguridad de Presas							
			0			Control de Seguridad de Presas							
				8		Refacción en Infraestructura Edilicia de la Dirección Regional Cuyo Centro - Provincia de Mendoza							
					51	Refacción en Infraestructura Edilicia de la Dirección Regional Cuyo Centro - Provincia de Mendoza							
	656	17	0	8	51	Refacción en Infraestructura Edilicia de la Dirección Regional Cuyo Centro - Provincia de Mendoza	0	7.000.000	7.000.000	0	0,00	30,00	0,00
70						Ministerio de Educación							
	330					Ministerio de Educación							
		1				Actividades Centrales							
			0			Actividades Centrales							
				15		Restauración Integral y puesta en valor de la fachada exterior y realización de obras complementarias en el Palacio Sarmiento y							
					51	Restauración Integral y puesta en valor de la fachada exterior y realización de obras complementarias en el Palacio Sarmiento y							
70	330	1	0	15	51	Restauración Integral y puesta en valor de la fachada exterior y realización de obras complementarias en el Palacio Sarmiento y	0	263.167.667	221.767.667	0	0,00	s/i	s/i
		46				Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles							
			1			Ejecución de Obras en Jardines en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires							
				1		Construcción Jardín de Infantes N° 922 Barrio Los Pioneros - Ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455							
					51	Construcción Jardín de Infantes N° 922 Barrio Los Pioneros - Ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455							
		46	1	1	51	Construcción Jardín de Infantes N° 922 Barrio Los Pioneros - Ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455		0	1.485.633	1.485.632	100,00	s/i	s/i
				2		Construcción Jardín de Infantes N° 906 Barrio San Jorge - Luján, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes N° 906 Barrio San Jorge - Luján, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				2	51	Construcción Jardín de Infantes N° 906 Barrio San Jorge - Luján, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		0	157.306	157.305	100,00	s/i	s/i
				4		Construcción Jardín de Infantes Barrio Manzone - Villa Astolfi - Pilar, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes Barrio Manzone - Villa Astolfi - Pilar, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				4	51	Construcción Jardín de Infantes Barrio Manzone - Villa Astolfi - Pilar, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		0	552.479	552.479	100,00	s/i	s/i
				9		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Perales - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Perales - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				9	51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Perales - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		0	1.165.411	1.165.410	100,00	s/i	s/i
				10		Construcción Jardín de Infantes en Barrio El Casco - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio El Casco - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
				10	51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio El Casco - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		0	540.360	540.360	100,00	s/i	s/i
				11		Construcción Jardín de Infantes en Tortuguitas - Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
					51	Construcción Jardín de Infantes en Tortuguitas - Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							

11	51	Construcción Jardín de Infantes en Tortuguitas - Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		0	2.496.712	2.496.712	100,00	s/i	s/i
13		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Luchetti Open Door - Luján, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Luchetti Open Door - Luján, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR							
13	51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Luchetti Open Door - Luján, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR		0	1.132.856	1.132.856	100,00	s/i	s/i
15		Construcción Jardín B° Villa Panamericana - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín B° Villa Panamericana - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
15	51	Construcción Jardín B° Villa Panamericana - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18.425.585	15.668.475	2.350.272	0	42,40	s/i	s/i
16		Construcción Jardín N° 914 B° La Estelita - San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín N° 914 B° La Estelita - San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
16	51	Construcción Jardín N° 914 B° La Estelita - San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	27.676.556	13.293.956	5.791.201	1.351.332	96,00	s/i	s/i
17		Construcción Jardín N° 915 - San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín N° 915 - San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
17	51	Construcción Jardín N° 915 - San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	25.360.294	12.590.605	7.415.616	2.138.374	100,00	s/i	s/i
21		Construcción Jardín en B° Los Tronquitos - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín en B° Los Tronquitos - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
21	51	Construcción Jardín en B° Los Tronquitos - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	26.175.573	13.492.621	3.935.001	1.087.281	100,00	s/i	s/i
22		Construcción Jardín B° Santa Teresita - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín B° Santa Teresita - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
22	51	Construcción Jardín B° Santa Teresita - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	9.380.674	11.798.483	1.769.773	0	11,80	s/i	s/i
23		Construcción Jardín en B° La Yaya - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín en B° La Yaya - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
23	51	Construcción Jardín en B° La Yaya - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	14.947.821	22.870.180	3.430.527	0	28,00	s/i	s/i
27		Construcción Jardín N° 917 - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín N° 917 - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
27	51	Construcción Jardín N° 917 - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	23.030.707	12.814.666	7.161.594	0	88,56	s/i	s/i
28		Construcción Jardín B° San Jorge - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín B° San Jorge - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
28	51	Construcción Jardín B° San Jorge - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	28.326.849	19.868.152	0	0	20,13	s/i	s/i
29		Construcción Jardín en Lisandro Olmos - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín en Lisandro Olmos - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
29	51	Construcción Jardín en Lisandro Olmos - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	35.165.568	13.630.106	2.920.850	920.849	100,00	s/i	s/i
30		Construcción Jardín B° Obrero - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín B° Obrero - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
30	51	Construcción Jardín B° Obrero - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	11.510.257	10.837.593	1.627.966	0	32,69	s/i	s/i
31		Construcción Jardín Abasto 500 y 226 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín Abasto 500 y 226 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
31	51	Construcción Jardín Abasto 500 y 226 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	16.947.505	4.000.000	0	0,00	s/i	s/i
32		Construcción Jardín Abasto 520 y 217 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín Abasto 520 y 217 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
32	51	Construcción Jardín Abasto 520 y 217 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	20.404.537	20.349.751	5.041.759	1.870.072	100,00	s/i	s/i
33		Construcción Jardín en Barrio Villa Zula - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín en Barrio Villa Zula - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
33	51	Construcción Jardín en Barrio Villa Zula - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	36.512.251	20.524.174	5.000.000	0	100,00	s/i	s/i
34		Construcción Jardín en B° Las Margaritas - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín en B° Las Margaritas - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
34	51	Construcción Jardín en B° Las Margaritas - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	29.252.213	16.176.162	2.426.425	0	60,55	s/i	s/i
36		Construcción de Jardín Barrio Santa Rosa - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires-PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)							
	51	Construcción de Jardín Barrio Santa Rosa - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires-PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)							
36	51	Construcción de Jardín Barrio Santa Rosa - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires-PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)	0	28.567.870	46.628.479	6.862.549	24,12	s/i	s/i
40		Construcción Jardín en Mazzini y Tapin en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín en Mazzini y Tapin en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
40	51	Construcción Jardín en Mazzini y Tapin en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	32.305.520	20.012.562	11.560.406	11.560.406	100,00	s/i	s/i
41		Construcción Jardín en Oliver, Esteban Echeverría, Monte Grande - Prov. Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín en Oliver, Esteban Echeverría, Monte Grande - Prov. Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
41	51	Construcción Jardín en Oliver, Esteban Echeverría, Monte Grande - Prov. Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	21.867.738	14.731.942	14.731.942	4.912.576	100,00	s/i	s/i
42		Construcción Jardín en Barrio Güemes, General Rodríguez, General Rodríguez - Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455							
	51	Construcción Jardín en Barrio Güemes, General Rodríguez, General Rodríguez - Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455							
42	51	Construcción Jardín en Barrio Güemes, General Rodríguez, General Rodríguez - Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455	27.810.916	19.881.427	52.278.321	51.419.887	85,88	s/i	s/i
44		Construcción Jardín lindero a escuela N° 93, La Matanza, Localidad de Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires - PRINI II (BI							
	51	Construcción Jardín lindero a escuela N° 93, La Matanza, Localidad de Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires - PRINI II (BI							
44	51	Construcción Jardín lindero a escuela N° 93, La Matanza, Localidad de Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires - PRINI II (BI	0	51.017.287	55.004.380	22.850.246	43,00	s/i	s/i
45		Construcción Jardín Calle Monte Egmont y Cespedes, González Catán, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229							
	51	Construcción Jardín Calle Monte Egmont y Cespedes, González Catán, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229							
45	51	Construcción Jardín Calle Monte Egmont y Cespedes, González Catán, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229	56.820.213	8.158.439	0	0	100,00	s/i	s/i

	46		Construcción Jardín N°953, Francisco Álvarez, Moreno - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)							
		51	Construcción Jardín N°953, Francisco Álvarez, Moreno - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)							
	46	51	Construcción Jardín N°953, Francisco Álvarez, Moreno - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)	25.436.869	19.910.170	0	0	26,00	s/i	s/i
	47		Construcción Jardín en Coronel D elia y Recarte, Esteban Echeverría, localidad de Monte Grande, provincia de Buenos Aires - PROM							
		51	Construcción Jardín en Coronel D elia y Recarte, Esteban Echeverría, localidad de Monte Grande, provincia de Buenos Aires - PROM							
	47	51	Construcción Jardín en Coronel D elia y Recarte, Esteban Echeverría, localidad de Monte Grande, provincia de Buenos Aires - PROM	32.436.133	19.213.630	0	0	47,00	s/i	s/i
	48		Construcción Jardín en el barrio Santa Brígida, General Rodríguez, localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires - P							
		51	Construcción Jardín en el barrio Santa Brígida, General Rodríguez, localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires - P							
	48	51	Construcción Jardín en el barrio Santa Brígida, General Rodríguez, localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires - P	28.027.790	20.469.920	0	0	23,00	s/i	s/i
	50		Construcción Jardín de infantes en el barrio 9 de Julio Gral. San Martín, localidad José León Suárez, provincia de Buenos Aires							
		51	Construcción Jardín de infantes en el barrio 9 de Julio Gral. San Martín, localidad José León Suárez, provincia de Buenos Aires							
	50	51	Construcción Jardín de infantes en el barrio 9 de Julio Gral. San Martín, localidad José León Suárez, provincia de Buenos Aires	0	22.549.845	52.565.877	48.284.319	82,00	s/i	s/i
	51		Construcción Jardín de Infantes N° 913 en Pilar, Villa Rosa, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)							
		51	Construcción Jardín de Infantes N° 913 en Pilar, Villa Rosa, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)							
	51	51	Construcción Jardín de Infantes N° 913 en Pilar, Villa Rosa, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)		0	29.908.507	12.405.724	87,00	s/i	s/i
	52		Construcción Jardín de Infantes en Darragueira José Marti y Gral Pico, Malvinas Argentinas, Villa de Mayo, Provincia de Buenos A							
		51	Construcción Jardín de Infantes en Darragueira José Marti y Gral Pico, Malvinas Argentinas, Villa de Mayo, Provincia de Buenos A							
	52	51	Construcción Jardín de Infantes en Darragueira José Marti y Gral Pico, Malvinas Argentinas, Villa de Mayo, Provincia de Buenos A		0	76.699.488	23.425.070	54,00	s/i	s/i
	53		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Nueva Esperanza, Lomas de Zamora, Ingeniero Budge, Provincia de Buenos Aires - PRINI I							
		51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Nueva Esperanza, Lomas de Zamora, Ingeniero Budge, Provincia de Buenos Aires - PRINI I							
	53	51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Nueva Esperanza, Lomas de Zamora, Ingeniero Budge, Provincia de Buenos Aires - PRINI I	18.806.576	3.625.845	21.528.884	19.761.715	67,00	s/i	s/i
	54		Construcción Jardín de Infantes en el Complejo Recondo, Lomas de Zamora, Villa Fiorito, Provincia de Buenos Aires-PRINI II (BID							
		51	Construcción Jardín de Infantes en el Complejo Recondo, Lomas de Zamora, Villa Fiorito, Provincia de Buenos Aires-PRINI II (BID							
	54	51	Construcción Jardín de Infantes en el Complejo Recondo, Lomas de Zamora, Villa Fiorito, Provincia de Buenos Aires-PRINI II (BID		0	86.171.426	19.445.549	26,00	s/i	s/i
	55		Construcción Jardín de Infantes en Canning Ezeiza, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires - PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)							
		51	Construcción Jardín de Infantes en Canning Ezeiza, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires - PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)							
	55	51	Construcción Jardín de Infantes en Canning Ezeiza, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires - PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)		0	24.047.480	4.389.481	84,00	s/i	s/i
	56		Construcción Jardín de Infantes en el Barrio San Andres Ezeiza, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires -PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)							
		51	Construcción Jardín de Infantes en el Barrio San Andres Ezeiza, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires -PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)							
	56	51	Construcción Jardín de Infantes en el Barrio San Andres Ezeiza, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires -PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)		0	20.848.187	2.790.982	78,00	s/i	s/i
	66		Construcción Jardín en Barrio Eva Perón, San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
		51	Construcción Jardín en Barrio Eva Perón, San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	66	51	Construcción Jardín en Barrio Eva Perón, San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	21.486.398	14.277.586	6.592.919	6.376.588	99,00	s/i	s/i
	71		Construcción Jardín N° 942 - Quilmes, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
		51	Construcción Jardín N° 942 - Quilmes, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	71	51	Construcción Jardín N° 942 - Quilmes, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	16.572.619	21.610.312	11.293.314	2.378.664	100,00	s/i	s/i
	78		Construcción Jardín Barrio La Merced, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
		51	Construcción Jardín Barrio La Merced, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	78	51	Construcción Jardín Barrio La Merced, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	25.832.287	21.756.685	4.024.987	0	33,83	s/i	s/i
	79		Construcción Jardín Barrio San Nicolás, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
		51	Construcción Jardín Barrio San Nicolás, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	79	51	Construcción Jardín Barrio San Nicolás, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	26.312.527	22.042.504	4.077.864	0	31,95	s/i	s/i
	80		Construcción Jardín Barrio La Capilla, Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
		51	Construcción Jardín Barrio La Capilla, Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	80	51	Construcción Jardín Barrio La Capilla, Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	28.604.884	12.144.791	2.000.000	0	100,00	s/i	s/i
	81		Construcción Jardín de Infantes N°915, Avellaneda, localidad de Avellaneda, Provincia de BUENOS AIRES - PROMEDU IV (BID 3455/OC-							
		51	Construcción Jardín de Infantes N°915, Avellaneda, localidad de Avellaneda, Provincia de BUENOS AIRES - PROMEDU IV (BID 3455/OC-							
	81	51	Construcción Jardín de Infantes N°915, Avellaneda, localidad de Avellaneda, Provincia de BUENOS AIRES - PROMEDU IV (BID 3455/OC-	16.533.161	16.386.371	2.000.000	0	99,00	s/i	s/i
	83		Construcción Jardín de Infantes en Calle El Chaja localidad San Jose, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
		51	Construcción Jardín de Infantes en Calle El Chaja localidad San Jose, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	83	51	Construcción Jardín de Infantes en Calle El Chaja localidad San Jose, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	25.751.106	10.435.299	2.353.769	0	59,94	s/i	s/i
	85		Construcción Jardín de Infantes en B° Don Manuel localidad Rafael Castillo, Prov. de Bs As GBA - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
		51	Construcción Jardín de Infantes en B° Don Manuel localidad Rafael Castillo, Prov. de Bs As GBA - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	85	51	Construcción Jardín de Infantes en B° Don Manuel localidad Rafael Castillo, Prov. de Bs As GBA - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	12.545.456	17.063.057	0	0	0,00	s/i	s/i
2			Ejecución de Obras en Jardines en Región Centro Norte							
	28		Construcción Jardín N° 913 (en predio Escuela Primaria N° 17) - General Villegas, Prov. Bs. As. - PRINI (BID 4229/OC-AR)							
		51	Construcción Jardín N° 913 (en predio Escuela Primaria N° 17) - General Villegas, Prov. Bs. As. - PRINI (BID 4229/OC-AR)							
2	28	51	Construcción Jardín N° 913 (en predio Escuela Primaria N° 17) - General Villegas, Prov. Bs. As. - PRINI (BID 4229/OC-AR)	41.143.323	4.621.596	4.621.596	0	100,00	s/i	s/i
	29		Construcción Jardín en Barrio Agustoni -Pilar, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
		51	Construcción Jardín en Barrio Agustoni -Pilar, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	29	51	Construcción Jardín en Barrio Agustoni -Pilar, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	36.992.916	20.733.345	20.733.345	1.592.946	100,00	s/i	s/i
	32		Construcción Jardín N° 905 - Exaltación de la Cruz, Arroyo de la Cruz , Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
		51	Construcción Jardín N° 905 - Exaltación de la Cruz, Arroyo de la Cruz , Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							

	32	51	Construcción Jardín N° 905 - Exaltación de la Cruz, Arroyo de la Cruz , Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	16.396.441	4.161.352	4.161.352	0	99,00	s/i	s/i
	55		Construcción Jardín en Barrio Jauretche, Virrey del Pino, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
		51	Construcción Jardín en Barrio Jauretche, Virrey del Pino, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	55	51	Construcción Jardín en Barrio Jauretche, Virrey del Pino, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	24.640.258	42.977.977	38.680.180	0	100,00	s/i	s/i
	63		Construcción Jardín de Infantes en calle Yapeyú, Almirante Brown, localidad de Longchamps, provincia de BUENOS AIRES - PROMEDU							
		51	Construcción Jardín de Infantes en calle Yapeyú, Almirante Brown, localidad de Longchamps, provincia de BUENOS AIRES - PROME							
	63	51	Construcción Jardín de Infantes en calle Yapeyú, Almirante Brown, localidad de Longchamps, provincia de BUENOS AIRES - PROME	18.944.036	16.674.384	43.227.617	0	40,02	s/i	s/i
	64		Construcción Jardín de Infantes N° 934, Moreno, localidad Mariano Moreno, provincia de BUENOS AIRES - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR							
		51	Construcción Jardín de Infantes N° 934, Moreno, localidad Mariano Moreno, provincia de BUENOS AIRES - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR							
	64	51	Construcción Jardín de Infantes N° 934, Moreno, localidad Mariano Moreno, provincia de BUENOS AIRES - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR	26.922.700	18.449.905	14.889.214	0	100,00	s/i	s/i
	66		Construcción Jardín en Calles Alemania Las Gardenias y Francia, Presidente Derqui, Pilar - Provincia de Buenos Aires - PRINI							
		51	Construcción Jardín en Calles Alemania Las Gardenias y Francia, Presidente Derqui, Pilar - Provincia de Buenos Aires - PRINI							
	66	51	Construcción Jardín en Calles Alemania Las Gardenias y Francia, Presidente Derqui, Pilar - Provincia de Buenos Aires - PRINI	30.157.426	18.694.745	0	0	31,00	s/i	s/i
	67		Construcción Jardín en el barrio El Manzanar, Pilar , localidad de Villa Rosa, provincia de Buenos Aires -PRINI I (BID N° 4229 /							
		51	Construcción Jardín en el barrio El Manzanar, Pilar , localidad de Villa Rosa, provincia de Buenos Aires -PRINI I (BID N° 4229 /							
	67	51	Construcción Jardín en el barrio El Manzanar, Pilar , localidad de Villa Rosa, provincia de Buenos Aires -PRINI I (BID N° 4229 /	26.100.700	4.431.819	4.431.819	491.362	100,00	s/i	s/i
3			Ejecución de Obras en Jardines en Región Centro Sur							
	21		Construcción Jardín N° 903 Indio Rico, Coronel Pringles, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
		51	Construcción Jardín N° 903 Indio Rico, Coronel Pringles, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
3	21	51	Construcción Jardín N° 903 Indio Rico, Coronel Pringles, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	30.292.055	3.125.891	2.635.357	0	96,00	s/i	s/i
	27		Construcción Jardín N°908 B° Plan Familia Propietaria - Quequén, Partido de Necochea, Prov. Bs. As. PRINI (BID 4229/OC-AR)							
		51	Construcción Jardín N°908 B° Plan Familia Propietaria - Quequén, Partido de Necochea, Prov. Bs. As. PRINI (BID 4229/OC-AR)							
	27	51	Construcción Jardín N°908 B° Plan Familia Propietaria - Quequén, Partido de Necochea, Prov. Bs. As. PRINI (BID 4229/OC-AR)	27.454.515	3.859.372	3.859.372	0	18,81	s/i	s/i
	28		Construcción Jardín N°928 - Olavarría, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
		51	Construcción Jardín N°928 - Olavarría, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
	28	51	Construcción Jardín N°928 - Olavarría, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	33.194.170	3.706.765	0	0	11,25	s/i	s/i
	34		Construcción Jardín en Villa Italia Norte, Tandil - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
		51	Construcción Jardín en Villa Italia Norte, Tandil - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
	34	51	Construcción Jardín en Villa Italia Norte, Tandil - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	42.133.243	4.503.966	4.503.966	1.431.412	18,13	s/i	s/i
	60		Construcción de Jardín de Infantes en Diamante-Provincia de Entre Ríos- PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)							
		51	Construcción de Jardín de Infantes en Diamante-Provincia de Entre Ríos- PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)							
	60	51	Construcción de Jardín de Infantes en Diamante-Provincia de Entre Ríos- PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)		0	4.197.299	0	11,00	s/i	s/i
	64		Construcción Jardín N° 912 Barrio Villa Laza, Tandil, Buenos Aires							
		51	Construcción Jardín N° 912 Barrio Villa Laza, Tandil, Buenos Aires							
	64	51	Construcción Jardín N° 912 Barrio Villa Laza, Tandil, Buenos Aires	21.456.928	8.019.719	8.019.719	0	92,50	s/i	s/i
	65		Construcción Jardín Rauch, Calle Las Heras, Rauch, Buenos Aires							
		51	Construcción Jardín Rauch, Calle Las Heras, Rauch, Buenos Aires							
	65	51	Construcción Jardín Rauch, Calle Las Heras, Rauch, Buenos Aires	18.460.215	11.496.434	11.496.434	0	100,00	s/i	s/i
	66		Construcción Jardín Verónica, Calle 32, Verónica, Buenos Aires							
		51	Construcción Jardín Verónica, Calle 32, Verónica, Buenos Aires							
	66	51	Construcción Jardín Verónica, Calle 32, Verónica, Buenos Aires	18.565.701	12.617.381	12.617.381	0	57,00	s/i	s/i
4			Ejecución de Obras en Jardines en Región Cuyo y Córdoba							
	8		Construcción Jardín Teniente Pedro Nolasco Fonseca - San Juan, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
		51	Construcción Jardín Teniente Pedro Nolasco Fonseca - San Juan, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
4	8	51	Construcción Jardín Teniente Pedro Nolasco Fonseca - San Juan, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	22.038.646	2.760.767	2.760.767	0	100,00	s/i	s/i
	9		Construcción Jardín en Escuela Werfield Salinas - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
		51	Construcción Jardín en Escuela Werfield Salinas - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
	9	51	Construcción Jardín en Escuela Werfield Salinas - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	19.661.757	2.116.865	2.116.865	0	100,00	s/i	s/i
	32		Construcción Jardín "Constancio C. Vigil" - Noetinger, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
		51	Construcción Jardín "Constancio C. Vigil" - Noetinger, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
	32	51	Construcción Jardín "Constancio C. Vigil" - Noetinger, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	49.608.662	3.315.553	0	0	100,00	s/i	s/i
	34		Construcción Jardín "Gregoria Ignacia Pérez" - Río Tercero, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
		51	Construcción Jardín "Gregoria Ignacia Pérez" - Río Tercero, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
	34	51	Construcción Jardín "Gregoria Ignacia Pérez" - Río Tercero, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	39.811.375	4.113.100	0	0	100,00	s/i	s/i
	35		Construcción Jardín "Gabriela Mistral"- Villa Maria, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
		51	Construcción Jardín "Gabriela Mistral"- Villa Maria, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
	35	51	Construcción Jardín "Gabriela Mistral"- Villa Maria, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	28.545.639	27.116.955	3.924.711	0	13,73	s/i	s/i
	36		Construcción Jardín en la Escuela Nivel Inicial N° 55, Chimbas, localidad de Chimbas, Provincia de San Juan-PRINI II (BID N° 558							
		51	Construcción Jardín en la Escuela Nivel Inicial N° 55, Chimbas, localidad de Chimbas, Provincia de San Juan-PRINI II (BID N° 558							
	36	51	Construcción Jardín en la Escuela Nivel Inicial N° 55, Chimbas, localidad de Chimbas, Provincia de San Juan-PRINI II (BID N° 558	28.670.343	2.492.494	15.272.094	765.726	91,95	s/i	s/i
	40		Construcción Jardín de Infantes "Domingo Faustino Sarmiento", localidad Serrano, provincia de Córdoba - Préstamo PRINI (BID N° 4							
		51	Construcción Jardín de Infantes "Domingo Faustino Sarmiento", localidad Serrano, provincia de Córdoba - Préstamo PRINI (BID N° 4							
	40	51	Construcción Jardín de Infantes "Domingo Faustino Sarmiento", localidad Serrano, provincia de Córdoba - Préstamo PRINI (BID N° 4	44.618.995	4.047.417	0	0	100,00	s/i	s/i
	43		Construcción Jardín "Eloy Gómez" Anexo - Villa Ciudad Parque, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
		51	Construcción Jardín "Eloy Gómez" Anexo - Villa Ciudad Parque, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
	43	51	Construcción Jardín "Eloy Gómez" Anexo - Villa Ciudad Parque, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	41.056.892	3.405.824	3.405.824	0	100,00	s/i	s/i
	45		Construcción Jardín "Padre Eladio Diez Anexo", La Calera, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
		51	Construcción Jardín "Padre Eladio Diez Anexo", La Calera, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							

	45	51	Construcción Jardín "Padre Eladio Diez Anexo", La Calera, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	44.801.417	2.280.323	2.280.323	0	100,00	s/i	s/i
	50		Construcción Jardín de Infantes "Luis Jorge Fontana", Localidad de San Juan, Provincia de San Juan - PRINI II (BID N° 5585/OC-AR							
		51	Construcción Jardín de Infantes "Luis Jorge Fontana", Localidad de San Juan, Provincia de San Juan - PRINI II (BID N° 5585/OC-AR							
	50	51	Construcción Jardín de Infantes "Luis Jorge Fontana", Localidad de San Juan, Provincia de San Juan - PRINI II (BID N° 5585/OC-AR	0	26.425.955	34.889.588	11.066.304	0,00	s/i	s/i
	51		Construcción Jardín de Infantes "Provincia de Mendoza Anexo San Juan de la Frontera", Localidad Barrio Rivadavia, Provincia de							
		51	Construcción Jardín de Infantes "Provincia de Mendoza Anexo San Juan de la Frontera", Localidad Barrio Rivadavia, Provincia de							
	51	51	Construcción Jardín de Infantes "Provincia de Mendoza Anexo San Juan de la Frontera", Localidad Barrio Rivadavia, Provincia de	0	43.539.920	43.539.920	13.033.138	0,00	s/i	s/i
	56		Construcción Jardín N°10 María Elena Walsh - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
		51	Construcción Jardín N°10 María Elena Walsh - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
	56	51	Construcción Jardín N°10 María Elena Walsh - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	37.234.873	4.981.294	7.885.612	0	100,00	s/i	s/i
	57		Construcción Jardín N°16 Rosario Sarmiento - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
		51	Construcción Jardín N°16 Rosario Sarmiento - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
	57	51	Construcción Jardín N°16 Rosario Sarmiento - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	36.679.682	4.725.604	4.725.604	0	100,00	s/i	s/i
	58		Construcción Jardín N°41 en Escuela Leonor Sánchez de Arancibia - Caucete, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
		51	Construcción Jardín N°41 en Escuela Leonor Sánchez de Arancibia - Caucete, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
	58	51	Construcción Jardín N°41 en Escuela Leonor Sánchez de Arancibia - Caucete, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	33.506.725	3.593.869	13.451.143	0	100,00	s/i	s/i
	64		Construcción Jardín en Barrio Botta - Villa Maria, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
		51	Construcción Jardín en Barrio Botta - Villa Maria, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
	64	51	Construcción Jardín en Barrio Botta - Villa Maria, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	45.914.025	3.010.109	3.010.109	0	100,00	s/i	s/i
	68		Construcción Jardín Las Higueras, Las Higueras, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
		51	Construcción Jardín Las Higueras, Las Higueras, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
	68	51	Construcción Jardín Las Higueras, Las Higueras, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	12.261.035	13.067.257	13.067.257	100,00	s/i	s/i
	73		Construcción Jardín en Despeñaderos Santa María, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
		51	Construcción Jardín en Despeñaderos Santa María, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
	73	51	Construcción Jardín en Despeñaderos Santa María, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	38.133.759	3.516.873	3.516.873	0	100,00	s/i	s/i
	74		Construcción Jardín a crear en Escuela Vélez Sarsfield, Rodeo, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
		51	Construcción Jardín a crear en Escuela Vélez Sarsfield, Rodeo, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
	74	51	Construcción Jardín a crear en Escuela Vélez Sarsfield, Rodeo, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	23.585.632	2.313.222	2.313.222	0	100,00	s/i	s/i
	86		Construcción Jardín "Gabriela Mistral" en Pozo del Molle, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
		51	Construcción Jardín "Gabriela Mistral" en Pozo del Molle, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
	86	51	Construcción Jardín "Gabriela Mistral" en Pozo del Molle, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	44.028.637	4.549.102	4.549.102	0	100,00	s/i	s/i
	87		Construcción Jardín "Estación Colonia Tirolesa" en Colonia Tirolesa - Colón, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
		51	Construcción Jardín "Estación Colonia Tirolesa" en Colonia Tirolesa - Colón, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
	87	51	Construcción Jardín "Estación Colonia Tirolesa" en Colonia Tirolesa - Colón, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	40.373.846	3.091.261	3.091.261	0	100,00	s/i	s/i
	89		Construcción Jardín "Pte. Roque Sáenz Peña", San Marcos Sierra, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
		51	Construcción Jardín "Pte. Roque Sáenz Peña", San Marcos Sierra, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
	89	51	Construcción Jardín "Pte. Roque Sáenz Peña", San Marcos Sierra, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	38.709.645	2.838.456	2.838.456	0	100,00	s/i	s/i
	90		Construcción Jardín "María J.G. de Belgrano y Peri", Deán Funes, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
		51	Construcción Jardín "María J.G. de Belgrano y Peri", Deán Funes, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
	90	51	Construcción Jardín "María J.G. de Belgrano y Peri", Deán Funes, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	43.098.066	4.599.547	4.599.547	0	100,00	s/i	s/i
	91		Construcción Jardín "Doctora Cecilia Grierson", Los Cocos, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
		51	Construcción Jardín "Doctora Cecilia Grierson", Los Cocos, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
	91	51	Construcción Jardín "Doctora Cecilia Grierson", Los Cocos, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	43.881.976	4.117.718	4.117.718	0	100,00	s/i	s/i
	93		Construcción Jardín "Policía Federal Argentina", Mina Clavero, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
		51	Construcción Jardín "Policía Federal Argentina", Mina Clavero, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
	93	51	Construcción Jardín "Policía Federal Argentina", Mina Clavero, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	11.542.229	11.983.873	11.983.873	695.426	100,00	s/i	s/i
	94		Construcción Jardín Ex Anexo R Peñaloza, Localidad de Cosquin, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
		51	Construcción Jardín Ex Anexo R Peñaloza, Localidad de Cosquin, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
	94	51	Construcción Jardín Ex Anexo R Peñaloza, Localidad de Cosquin, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	37.619.305	2.597.079	2.597.079	0	100,00	s/i	s/i
	95		Construcción Jardín Carlos Justo Florit, Localidad Devoto, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
		51	Construcción Jardín Carlos Justo Florit, Localidad Devoto, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
	95	51	Construcción Jardín Carlos Justo Florit, Localidad Devoto, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	36.792.285	2.338.387	2.338.387	0	100,00	s/i	s/i
	96		Construcción Jardín "Polo Godoy Rojo", Localidad Juarez Celman, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
		51	Construcción Jardín "Polo Godoy Rojo", Localidad Juarez Celman, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
	96	51	Construcción Jardín "Polo Godoy Rojo", Localidad Juarez Celman, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	42.384.319	3.637.504	41.738	0	100,00	s/i	s/i
	97		Construcción Jardín de Inf. en la Esc. N° 40 Nivel Ini. Adriana Vega, loc. Chimbas, Prov. de San Juan - PRINI(BID 4229 /OC-AR)							
		51	Construcción Jardín de Inf. en la Esc. N° 40 Nivel Ini. Adriana Vega, loc. Chimbas, Prov. de San Juan - PRINI(BID 4229 /OC-AR)							
	97	51	Construcción Jardín de Inf. en la Esc. N° 40 Nivel Ini. Adriana Vega, loc. Chimbas, Prov. de San Juan - PRINI(BID 4229 /OC-AR)	48.502.778	5.345.379	8.798.412	8.798.412	100,00	s/i	s/i
	98		Construcción Jardín de Infantes Paula Albarracin de Sarmiento, Localidad Huinca Renaco, Prov. Córdoba - PRINI (BID 4229/OC-AR)							
		51	Construcción Jardín de Infantes Paula Albarracin de Sarmiento, Localidad Huinca Renaco, Prov. Córdoba - PRINI (BID 4229/OC-AR)							
	98	51	Construcción Jardín de Infantes Paula Albarracin de Sarmiento, Localidad Huinca Renaco, Prov. Córdoba - PRINI (BID 4229/OC-AR)	14.528.882	6.542.104	6.542.104	0	18,18	s/i	s/i
5			Ejecución de Obras en Jardines en Región Noreste Argentino							
	8		Construcción Jardín N° 11 - Laguna Blanca, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
		51	Construcción Jardín N° 11 - Laguna Blanca, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
5	8	51	Construcción Jardín N° 11 - Laguna Blanca, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	65.580.321	22.415.247	22.415.247	0	100,00	s/i	s/i
	9		Construcción Jardín N° 14 - Clorinda, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
		51	Construcción Jardín N° 14 - Clorinda, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	9	51	Construcción Jardín N° 14 - Clorinda, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	59.967.574	25.648.148	25.648.148	0	100,00	s/i	s/i
	10		Construcción Jardín Anexo 3 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							

	51	Construcción Jardín Anexo 3 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
10	51	Construcción Jardín Anexo 3 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	69.173.438	21.670.569	21.670.569	0	97,22	s/i	s/i
11		Construcción Jardín Anexo 4 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín Anexo 4 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
11	51	Construcción Jardín Anexo 4 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	64.430.423	26.337.185	26.337.185	0	96,00	s/i	s/i
29		Construcción Jardín en Miraflores de Miraflores - General Güemes, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín en Miraflores de Miraflores - General Güemes, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
29	51	Construcción Jardín en Miraflores de Miraflores - General Güemes, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	35.134.352	10.929.250	10.929.250	0	100,00	s/i	s/i
30		Construcción Jardín en Fontana Barrio Balastro II de Fontana - San Fernando, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín en Fontana Barrio Balastro II de Fontana - San Fernando, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
30	51	Construcción Jardín en Fontana Barrio Balastro II de Fontana - San Fernando, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	32.379.742	12.125.513	12.125.513	0	100,00	s/i	s/i
31		Construcción Jardín Resitencia Calle Ramirez de Resistencia - San Fernando provincia del CHACO- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín Resitencia Calle Ramirez de Resistencia - San Fernando provincia del CHACO- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
31	51	Construcción Jardín Resitencia Calle Ramirez de Resistencia - San Fernando provincia del CHACO- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	13.142.987	26.787.847	26.787.847	0	100,00	s/i	s/i
58		Construcción Jardín de Infantes N° 103 Soldado Victor Avalos localidad Samuhu, Provincia del Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes N° 103 Soldado Victor Avalos localidad Samuhu, Provincia del Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
58	51	Construcción Jardín de Infantes N° 103 Soldado Victor Avalos localidad Samuhu, Provincia del Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	26.275.917	12.899.396	12.899.396	0	59,47	s/i	s/i
59		Construcción Jardín de Infantes a Crear Barrio Primavera, Localidad La Leonesa, Prov. del Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes a Crear Barrio Primavera, Localidad La Leonesa, Prov. del Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
59	51	Construcción Jardín de Infantes a Crear Barrio Primavera, Localidad La Leonesa, Prov. del Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	20.485.729	14.311.409	14.311.409	0	100,00	s/i	s/i
60		Construcción Jardín de Infantes a Crear Planta Urbana Castelli, Loc. Juan Jose Castelli, Prov. Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC)							
	51	Construcción Jardín de Infantes a Crear Planta Urbana Castelli, Loc. Juan Jose Castelli, Prov. Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC)							
60	51	Construcción Jardín de Infantes a Crear Planta Urbana Castelli, Loc. Juan Jose Castelli, Prov. Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC)	36.764.351	10.179.493	10.179.493	0	100,00	s/i	s/i
61		Construcción Jardín de Infantes a Crear Las Heras y Yapeyú, Loc. Colonias Unidas, Prov. Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC)							
	51	Construcción Jardín de Infantes a Crear Las Heras y Yapeyú, Loc. Colonias Unidas, Prov. Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC)							
61	51	Construcción Jardín de Infantes a Crear Las Heras y Yapeyú, Loc. Colonias Unidas, Prov. Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC)	32.065.615	11.487.498	11.487.498	0	100,00	s/i	s/i
62		Construcción Jardí de Infantes Nº62 en Esc. 520 Localidad Pje. Ita Paso, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardí de Infantes Nº62 en Esc. 520 Localidad Pje. Ita Paso, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
62	51	Construcción Jardí de Infantes Nº62 en Esc. 520 Localidad Pje. Ita Paso, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	23.591.163	4.287.870	4.287.870	0	100,00	s/i	s/i
63		Construcción Jardín Anexo en Esc. 467, Localidad Pje. Mora, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín Anexo en Esc. 467, Localidad Pje. Mora, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
63	51	Construcción Jardín Anexo en Esc. 467, Localidad Pje. Mora, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.472.639	3.139.859	3.139.859	0	100,00	s/i	s/i
64		Construcción Jardín de Infantes Nº67 en Esc. 452, Localidad Colonia Progreso, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes Nº67 en Esc. 452, Localidad Colonia Progreso, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
64	51	Construcción Jardín de Infantes Nº67 en Esc. 452, Localidad Colonia Progreso, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18.797.429	3.116.772	3.116.772	0	100,00	s/i	s/i
65		Construcción Jardín de Infantes N° 59 (Esc. N° 459), Localidad Isabel Victoria, Prov. de Corrientes -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes N° 59 (Esc. N° 459), Localidad Isabel Victoria, Prov. de Corrientes -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
65	51	Construcción Jardín de Infantes N° 59 (Esc. N° 459), Localidad Isabel Victoria, Prov. de Corrientes -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	24.246.336	2.952.391	2.952.391	0	100,00	s/i	s/i
66		Construcción Jardín de Infantes Nº66 en Esc. 774, Localidad Pje. San Jose , Provincia de Corrientes -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes Nº66 en Esc. 774, Localidad Pje. San Jose , Provincia de Corrientes -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
66	51	Construcción Jardín de Infantes Nº66 en Esc. 774, Localidad Pje. San Jose , Provincia de Corrientes -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	23.699.623	3.315.091	3.315.091	0	100,00	s/i	s/i
67		Construcción Jardín de Infantes Nº46 en Esc. 675, Localidad Pje. Isoqui, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes Nº46 en Esc. 675, Localidad Pje. Isoqui, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
67	51	Construcción Jardín de Infantes Nº46 en Esc. 675, Localidad Pje. Isoqui, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	38.130.648	5.357.385	5.357.385	0	100,00	s/i	s/i
68		Construcción Jardín Infantes N° 36 en Esc. N° 664, Localidad Sauce, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín Infantes N° 36 en Esc. N° 664, Localidad Sauce, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
68	51	Construcción Jardín Infantes N° 36 en Esc. N° 664, Localidad Sauce, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	44.714.806	7.907.481	7.907.481	0	100,00	s/i	s/i
69		Construcción Jardín Infantes N° 54 en Escuela N° 78, Localidad Algarrobos, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín Infantes N° 54 en Escuela N° 78, Localidad Algarrobos, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
69	51	Construcción Jardín Infantes N° 54 en Escuela N° 78, Localidad Algarrobos, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	23.561.348	5.281.659	5.281.659	0	100,00	s/i	s/i
70		Construcción Jardín de Infantes N° 70 en Esc. 769, Localidad Lallana, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes N° 70 en Esc. 769, Localidad Lallana, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
70	51	Construcción Jardín de Infantes N° 70 en Esc. 769, Localidad Lallana, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	31.799.661	7.036.401	7.036.401	0	100,00	s/i	s/i
71		Construcción Jardín de Infantes Nº67 en Esc. 224, Localidad Desmochado, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes Nº67 en Esc. 224, Localidad Desmochado, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
71	51	Construcción Jardín de Infantes Nº67 en Esc. 224, Localidad Desmochado, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	23.793.964	4.902.451	4.902.451	0	100,00	s/i	s/i
72		Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 722, Loc. Colonia San José, Prov.de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 722, Loc. Colonia San José, Prov. de Corrientes -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
72	51	Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 722, Loc. Colonia San José, Prov. de Corrientes -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	39.454.353	5.226.249	5.226.249	0	100,00	s/i	s/i
73		Construcción Jardín de Infantes N° 64 en Esc. N° 652, Localidad La Estrella, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							

	51	Construcción Jardín de Infantes N° 64 en Esc. N° 652, Localidad La Estrella, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
73	51	Construcción Jardín de Infantes N° 64 en Esc. N° 652, Localidad La Estrella, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	23.721.311	4.322.616	4.322.616	0	100,00	s/i	s/i
74		Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Esc. N° 508, Loc. Colonia Martínez, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 508, Loc. Colonia Martínez, Prov. Corrientes -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
74	51	Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 508, Loc. Colonia Martínez, Prov. Corrientes -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	22.107.656	3.890.655	3.890.655	0	100,00	s/i	s/i
75		Construcción Jardín en Esc. N° 702, Localidad Naranjito, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín en Esc. N° 702, Localidad Naranjito, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
75	51	Construcción Jardín en Esc. N° 702, Localidad Naranjito, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	23.232.109	4.066.579	4.066.579	0	100,00	s/i	s/i
76		Construcción Jardín de Infantes N° 70 en Esc. N° 168, Loc. La Rinconada, Prov. de Corrientes- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes N° 70 en Esc. N° 168, Loc. La Rinconada, Prov. de Corrientes- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
76	51	Construcción Jardín de Infantes N° 70 en Esc. N° 168, Loc. La Rinconada, Prov. de Corrientes- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	24.250.823	2.953.315	2.953.315	0	100,00	s/i	s/i
77		Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 266, Loc. Colonia San José, Prov. Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 266, Loc. Colonia San José, Prov. Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
77	51	Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 266, Loc. Colonia San José, Prov. Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	21.500.348	2.953.084	2.953.084	0	100,00	s/i	s/i
79		Construcción Jardín Infantes Nº 36 en Esc. Nº 651, Localidad Sauce, Provincia de Corrientes- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín Infantes Nº 36 en Esc. Nº 651, Localidad Sauce, Provincia de Corrientes- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
79	51	Construcción Jardín Infantes Nº 36 en Esc. Nº 651, Localidad Sauce, Provincia de Corrientes- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.724.466	11.229.614	11.229.614	0	100,00	s/i	s/i
82		Construcción Jardín de Infantes N 29 EPEP N 118, Localidad Apayerei, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes N 29 EPEP N 118, Localidad Apayerei, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
82	51	Construcción Jardín de Infantes N 29 EPEP N 118, Localidad Apayerei, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18.224.233	4.960.054	4.960.054	0	100,00	s/i	s/i
84		Construcción Jardín de Infantes N 29 EPEP N 280, Localidad Loro Cue, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes N 29 EPEP N 280, Localidad Loro Cue, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
84	51	Construcción Jardín de Infantes N 29 EPEP N 280, Localidad Loro Cue, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	17.503.843	5.149.254	5.149.254	0	100,00	s/i	s/i
85		Construcción Jardín de Infantes en el NENI N° 27 (Ext. Esc. 788) localidad Obera, Prov. Misiones-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes en el NENI N° 27 (Ext. Esc. 788) localidad Obera, Prov. Misiones-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
85	51	Construcción Jardín de Infantes en el NENI N° 27 (Ext. Esc. 788) localidad Obera, Prov. Misiones-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	30.421.339	8.510.288	8.510.288	0	100,00	s/i	s/i
86		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Normal Superior N° 8, Localidad Iguazú, Prov. Misiones-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Normal Superior N° 8, Localidad Iguazú, Prov. Misiones-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
86	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Normal Superior N° 8, Localidad Iguazú, Prov. Misiones-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	43.059.838	8.293.499	8.293.499	0	100,00	s/i	s/i
87		Construcción Jardín de Infantes en el NENI N°27 - Ext. Esc. 171, Loc. 9 de Julio, Prov. Misiones-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR							
	51	Construcción Jardín de Infantes en el NENI N°27 - Ext. Esc. 171, Loc. 9 de Julio, Prov. Misiones-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
87	51	Construcción Jardín de Infantes en el NENI N°27 - Ext. Esc. 171, Loc. 9 de Julio, Prov. Misiones-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	35.424.503	8.086.984	8.086.984	0	100,00	s/i	s/i
88		Construcción Jardín de Infantes en el NENI N° 24 - Ext. Esc. 184 Localidad Obera, Prov. de Misiones -PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes en el NENI N° 24 - Ext. Esc. 184 Localidad Obera, Prov. de Misiones -PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
88	51	Construcción Jardín de Infantes en el NENI N° 24 - Ext. Esc. 184 Localidad Obera, Prov. de Misiones -PRINI (BID 4229 /OC-AR)	40.117.699	17.866.744	17.866.744	0	100,00	s/i	s/i
89		Construcción Jardín de Infantes en B° Itaembe Guazú, Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes en B° Itaembe Guazú, Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
89	51	Construcción Jardín de Infantes en B° Itaembe Guazú, Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	70.296.412	18.128.300	18.128.300	0	100,00	s/i	s/i
90		Construcción Jardín de Infantes en Sector Centro MZ 355, Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes en Sector Centro MZ 355, Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)							
90	51	Construcción Jardín de Infantes en Sector Centro MZ 355, Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)	64.753.819	19.337.031	19.337.031	0	100,00	s/i	s/i
91		Construcción Jardín de Infantes en Sector 3 MZA 483, Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes en Sector 3 MZA 483 Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
91	51	Construcción Jardín de Infantes en Sector 3 MZA 483 Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	40.128.079	9.509.618	9.509.618	0	100,00	s/i	s/i
92		Construcción Jardín de Infantes 273 Utulitas, Localidad Caspi Corral, Prov. Santiago del Estero-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes 273 Utulitas, Localidad Caspi Corral, Prov.de Santiago del Estero-PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)							
92	51	Construcción Jardín de Infantes 273 Utulitas, Localidad Caspi Corral, Prov.de Santiago del Estero-PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)	35.039.355	13.678.935	13.678.935	0	100,00	s/i	s/i
94		Construcción Jardín de Infantes en Esc. N° 636, Localidad Guarani, Provincia de Misiones - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes en Esc. N° 636, Localidad Guarani, Provincia de Misiones - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
94	51	Construcción Jardín de Infantes en Esc. N° 636, Localidad Guarani, Provincia de Misiones - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	45.205.282	5.013.385	5.013.385	0	100,00	s/i	s/i
95		Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 150, Localidad Campo Grande, Provincia de Misiones -PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 150, Localidad Campo Grande, Provincia de Misiones -PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
95	51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 150, Localidad Campo Grande, Provincia de Misiones -PRINI (BID 4229 /OC-AR)	45.190.827	3.272.264	3.272.264	0	100,00	s/i	s/i
96		Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 738, Localidad B. de Irigoyen, Provincia de Misiones -PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 738, Localidad B. de Irigoyen, Provincia de Misiones -PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
96	51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 738, Localidad B. de Irigoyen, Provincia de Misiones -PRINI (BID 4229 /OC-AR)	28.771.502	1.000.000	1.000.000	0	100,00	s/i	s/i
97		Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 735, Localidad Eldorado, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 735, Localidad Eldorado, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
97	51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 735, Localidad Eldorado, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	36.388.848	7.031.899	7.031.899	0	100,00	s/i	s/i
98		Construcción Jardín de Infantes Pequeños Sabios, Localidad Bandera, Provincia de Santiago del Estero - PRINI I (BID 4229/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes Pequeños Sabios, Localidad Bandera, Provincia de Santiago del Estero - PRINI I (BID 4229/OC-AR)							

	98	51	Construcción Jardín de Infantes Pequeños Sabios, Localidad Bandera, Provincia de Santiago del Estero - PRINI I (BID 4229/OC-AR)	20.313.203	3.588.790	3.588.790	0	76,81	s/i	s/i
6			Ejecución de Obras en Jardines en Región Noroeste Argentino							
	12		Construcción Jardín Pasaje Marconi y Avenida Juan B Justo - San Miguel de Tucumán, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
		51	Construcción Jardín Pasaje Marconi y Avenida Juan B Justo - San Miguel de Tucumán, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
6	12	51	Construcción Jardín Pasaje Marconi y Avenida Juan B Justo - San Miguel de Tucumán, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		0	0	0	100,00	s/i	s/i
	13		Construcción Jardín en Calle Agustín Alurralde - Alderetes, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
		51	Construcción Jardín en Calle Agustín Alurralde - Alderetes, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	13	51	Construcción Jardín en Calle Agustín Alurralde - Alderetes, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		0	0	0	100,00	s/i	s/i
	14		Construcción Jardín en Terreno Secundaria Bernabé Araoz - San Miguel de Tucumán, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
		51	Construcción Jardín en Terreno Secundaria Bernabé Araoz - San Miguel de Tucumán, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	14	51	Construcción Jardín en Terreno Secundaria Bernabé Araoz - San Miguel de Tucumán, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		0	0	0	100,00	s/i	s/i
	15		Construcción Jardín en San Andres Esc. Freyre - Cruz Alta, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
		51	Construcción Jardín en San Andres Esc. Freyre - Cruz Alta, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	15	51	Construcción Jardín en San Andres Esc. Freyre - Cruz Alta, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		0	0	0	100,00	s/i	s/i
	16		Construcción Jardín en Barrio Nestor Kirchner - San Miguel de Tucumán, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
		51	Construcción Jardín en Barrio Nestor Kirchner - San Miguel de Tucumán, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	16	51	Construcción Jardín en Barrio Nestor Kirchner - San Miguel de Tucumán, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		0	0	0	100,00	s/i	s/i
	17		Construcción Jardín en Av. Independencia y Alberdi - San Miguel de Tucumán, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
		51	Construcción Jardín en Av. Independencia y Alberdi - San Miguel de Tucumán, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	17	51	Construcción Jardín en Av. Independencia y Alberdi - San Miguel de Tucumán, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		0	0	0	100,00	s/i	s/i
	18		Construcción Jardín en B° Manantiales Sur Sector ESTE - San Miguel de Tucumán, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
		51	Construcción Jardín en B° Manantiales Sur Sector ESTE - San Miguel de Tucumán, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	18	51	Construcción Jardín en B° Manantiales Sur Sector ESTE - San Miguel de Tucumán, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		0	0	0	100,00	s/i	s/i
	19		Construcción Jardín en Alderetes Este - Cruz Alta, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
		51	Construcción Jardín en Alderetes Este - Cruz Alta, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	19	51	Construcción Jardín en Alderetes Este - Cruz Alta, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		0	0	0	100,00	s/i	s/i
	20		Construcción Jardín en Escuela N° 330 Eudoro Avellaneda - Cruz Alta, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
		51	Construcción Jardín en Escuela N° 330 Eudoro Avellaneda - Cruz Alta, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	20	51	Construcción Jardín en Escuela N° 330 Eudoro Avellaneda - Cruz Alta, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		0	0	0	100,00	s/i	s/i
	21		Construcción Jardin en Alsina y Ayacucho - San Miguel de Tucumán, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
		51	Construcción Jardin en Alsina y Ayacucho - San Miguel de Tucumán, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	21	51	Construcción Jardin en Alsina y Ayacucho - San Miguel de Tucumán, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		0	0	0	100,00	s/i	s/i
	22		Construcción Jardín - Benjamín Paz, Graneros, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
		51	Construcción Jardín - Benjamín Paz, Graneros, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	22	51	Construcción Jardín - Benjamín Paz, Graneros, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		0	0	0	100,00	s/i	s/i
	23		Construcción Jardín en Calle Sin nombre Esquina Gorriti y Virla - San Miguel de Tucumán, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
		51	Construcción Jardín en Calle Sin nombre Esquina Gorriti y Virla - San Miguel de Tucumán, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	23	51	Construcción Jardín en Calle Sin nombre Esquina Gorriti y Virla - San Miguel de Tucumán, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		0	0	0	100,00	s/i	s/i
	24		Construcción Jardín Villa Benjamín Araoz - Burruyacu, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
		51	Construcción Jardín Villa Benjamín Araoz - Burruyacu, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	24	51	Construcción Jardín Villa Benjamín Araoz - Burruyacu, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		0	0	0	100,00	s/i	s/i
	25		Construcción Jardín N° 2 CAPE Escuela N°257 - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
		51	Construcción Jardín N° 2 CAPE Escuela N°257 - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	25	51	Construcción Jardín N° 2 CAPE Escuela N°257 - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		0	0	0	100,00	s/i	s/i
	28		Construcción Jardín N° 6 Anexo - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
		51	Construcción Jardín N° 6 Anexo - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	28	51	Construcción Jardín N° 6 Anexo - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		0	0	0	100,00	s/i	s/i
	32		Construcción Jardín en Escuela General Las Heras - Juan Baustista Alberdi, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
		51	Construcción Jardín en Escuela General Las Heras - Juan Baustista Alberdi, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	32	51	Construcción Jardín en Escuela General Las Heras - Juan Baustista Alberdi, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		0	0	0	100,00	s/i	s/i
	33		Construcción Jardín para Escuela N° 244 y Escuela Torres - La Cocha, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
		51	Construcción Jardín para Escuela N° 244 y Escuela Torres - La Cocha, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	33	51	Construcción Jardín para Escuela N° 244 y Escuela Torres - La Cocha, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		0	0	0	100,00	s/i	s/i
	34		Construcción Jardín en Escuela N° 19 Javier Frias - El Molino - Chicligasta, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
		51	Construcción Jardín en Escuela N° 19 Javier Frias - El Molino - Chicligasta, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	34	51	Construcción Jardín en Escuela N° 19 Javier Frias - El Molino - Chicligasta, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		0	0	0	100,00	s/i	s/i
	35		Construcción Jardín en la Escuela N° 159 Base Naval Puerto Belgrano de La Invernada, La Cocha, Tucumán - - PROMEDU IV (BID 3455/							
		51	Construcción Jardín en la Escuela N° 159 Base Naval Puerto Belgrano de La Invernada, La Cocha, Tucumán - - PROMEDU IV (BID 3455/							
	35	51	Construcción Jardín en la Escuela N° 159 Base Naval Puerto Belgrano de La Invernada, La Cocha, Tucumán - - PROMEDU IV (BID 3455/		0	0	0	100,00	s/i	s/i
	38		Construcción Jardín en Los Ralos, Río Hondo, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)							
		51	Construcción Jardín en Los Ralos, Río Hondo, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)							
	38	51	Construcción Jardín en Los Ralos, Río Hondo, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)		0	0	0	100,00	s/i	s/i
	39		Construcción Jardín "Fulvio Pagani" en La Reducción, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)							
		51	Construcción Jardín "Fulvio Pagani" en La Reducción, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)							
	39	51	Construcción Jardín "Fulvio Pagani" en La Reducción, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)		0	0	0	100,00	s/i	s/i

9			Ejecución de Obras en Jardines en Región Noroeste Argentino - Etapa II						
	1		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Patricio Nuevo de San Pedro, Provincia de Jujuy- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)						
		51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Patricio Nuevo de San Pedro, Provincia de Jujuy- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)						
9	1	51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Patricio Nuevo de San Pedro, Provincia de Jujuy- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	47.849.722	24.937.870	15.363.510	10.334.125	94,00	s/i	s/i
	2		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Milagro de Santa Clara, Provincia de Jujuy- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)						
		51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Milagro de Santa Clara, Provincia de Jujuy- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)						
	2	51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Milagro de Santa Clara, Provincia de Jujuy- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	44.828.430	19.779.959	0	0	100,00	s/i	s/i
	3		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Nueva Ciudad Perico de Perico, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)						
		51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Nueva Ciudad Perico de Perico, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)						
	3	51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Nueva Ciudad Perico de Perico, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	31.338.606	13.771.861	1.201.984	1.201.983	100,00	s/i	s/i
	4		Construcción Jardín Inf.en Esc. N° 4097 "Cacique Cambai" de Tartagal - Gral. San Martín, Prov.Salta - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)						
		51	Construcción Jardín Inf.en Esc. N° 4097 "Cacique Cambai" de Tartagal - Gral. San Martín, Prov.Salta - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)						
	4	51	Construcción Jardín Inf.en Esc. N° 4097 "Cacique Cambai" de Tartagal - Gral. San Martín, Prov.Salta - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)	45.284.719	15.754.936	3.150.988	0	100,00	s/i	s/i
	5		Constr. Jardín en Escuela N° 4167 "12 de Octubre Día de la Raza" de Tartagal - Gral. San Martín, Prov. de Salta - PROMEDU IV						
		51	Constr. Jardín en Escuela N° 4167 "12 de Octubre Día de la Raza" de Tartagal - Gral. San Martín, Prov. de Salta - PROMEDU IV						
	5	51	Constr. Jardín en Escuela N° 4167 "12 de Octubre Día de la Raza" de Tartagal - Gral. San Martín, Prov. de Salta - PROMEDU IV	47.897.248	14.875.429	2.975.086	0	100,00	s/i	s/i
	7		Construcción Jardín Rosario de Lerma (Av Los Eucaliptos) de Rosario de Lerma, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)						
		51	Construcción Jardín Rosario de Lerma (Av Los Eucaliptos) de Rosario de Lerma, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)						
	7	51	Construcción Jardín Rosario de Lerma (Av Los Eucaliptos) de Rosario de Lerma, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	13.355.110	16.486.916	17.237.517	3.451.145	80,00	s/i	s/i
	8		Construcción Jardín Barrio Solidaridad (calle 116) de Salta-Capital provincia de Salta - PROMEDU IV (BID Nº 3455/OC-AR)						
		51	Construcción Jardín Barrio Solidaridad (calle 116) de Salta-Capital provincia de Salta - PROMEDU IV (BID Nº 3455/OC-AR)						
	8	51	Construcción Jardín Barrio Solidaridad (calle 116) de Salta-Capital provincia de Salta - PROMEDU IV (BID Nº 3455/OC-AR)	32.578.407	15.232.704	15.232.704	0	82,12	s/i	s/i
	9		Construcción Jardín a Crear en Barrio Parque del Sur - San Fernando del Valle de Catamarca, Prov. Catamarca (BID Nº 3455/OC-AR)						
		51	Construcción Jardín a Crear en Barrio Parque del Sur - San Fernando del Valle de Catamarca, Prov.Catamarca (BID Nº 3455/OC-AR)						
	9	51	Construcción Jardín a Crear en Barrio Parque del Sur - San Fernando del Valle de Catamarca, Prov.Catamarca (BID Nº 3455/OC-AR)	0	36.655.894	96.040.775	64.254.379	40,90	s/i	s/i
	10		Constr.Jardín a Crear en Complejo Hab, Valle Chico II - Valle Chico, Capital Prov. de Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)						
		51	Constr. Jardín a Crear en Complejo Hab. Valle Chico II - Valle Chico, Capital Prov. de Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)						
	10	51	Constr. Jardín a Crear en Complejo Hab. Valle Chico II - Valle Chico, Capital Prov. de Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	53.507.640	30.355.628	5.985.498	0	100,00	s/i	s/i
	11		Construcción Jardín de Infantes N° 16 - Villa de Pomán Provincia de Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)						
		51	Construcción Jardín de Infantes N° 16 - Villa de Pomán Provincia de Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)						
	11	51	Construcción Jardín de Infantes N° 16 - Villa de Pomán Provincia de Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	20.109.759	45.688.091	24.957.421	76,00	s/i	s/i
	12		Construcción Jardín N° 4700 "Legado General Belgrano", Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR						
		51	Construcción Jardín N° 4700 "Legado General Belgrano", Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR						
	12	51	Construcción Jardín N° 4700 "Legado General Belgrano", Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	25.680.878	3.636.927	5.551.047	102.843	73,00	s/i	s/i
	13		Construcción Jardín de Infantes N° 22 Lindero a Esc. N° 277 en Tapso - El Alto, Provincia de Catamarca (BID Nº 3455/OC-AR)						
		51	Construcción Jardín de Infantes N° 22 Lindero a Esc. N° 277 en Tapso - El Alto, Provincia de Catamarca (BID Nº 3455/OC-AR)						
	13	51	Construcción Jardín de Infantes N° 22 Lindero a Esc. N° 277 en Tapso - El Alto, Provincia de Catamarca (BID Nº 3455/OC-AR)	0	20.301.498	32.057.140	7.717.843	56,00	s/i	s/i
	14		Construcción Jardín N° 4303 Maestro Terrone Riera, Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR						
		51	Construcción Jardín N° 4303 Maestro Terrone Riera, Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR						
	14	51	Construcción Jardín N° 4303 Maestro Terrone Riera, Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	23.572.208	4.070.735	4.070.735	1.012.984	79,00	s/i	s/i
	15		Construcción Jardín Sede a Crear en Chumbicha - Capayan, Provincia de Catamarca (BID Nº 3455/OC-AR)						
		51	Construcción Jardín Sede a Crear en Chumbicha - Capayan, Provincia de Catamarca (BID Nº 3455/OC-AR)						
	15	51	Construcción Jardín Sede a Crear en Chumbicha - Capayan, Provincia de Catamarca (BID Nº 3455/OC-AR)	0	20.301.498	28.820.646	6.158.077	62,00	s/i	s/i
	17		Construcción Jardín de Infantes Escuela General Arenales, Colombres, Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-A						
		51	Construcción Jardín de Infantes Escuela General Arenales, Colombres, Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-A						
	17	51	Construcción Jardín de Infantes Escuela General Arenales, Colombres, Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-A		0	0	0	100,00	s/i	s/i
	18		Construc Jardín de Infantes N°4021 "20 de Feb de 1813", ex N°46, Localidad de Salta, Provincia de Salta - PRINI (BID 4229/OC-AR)						
		51	Construc Jardín de Infantes N°4021 "20 de Feb de 1813", ex N°46, Localidad de Salta, Provincia de Salta - PRINI (BID 4229/OC-AR)						
	18	51	Construc Jardín de Infantes N°4021 "20 de Feb de 1813", ex N°46, Localidad de Salta, Provincia de Salta - PRINI (BID 4229/OC-AR)	0	44.276.978	26.818.628	16.818.627	0,00	s/i	s/i
	19		Construcción Jardín San Andrés Este, San Andres-Cruz Alta, Tucuman - PROMEDU IV Prestamo BID 3455/OC-AR						
		51	Construcción Jardín San Andrés Este, San Andres-Cruz Alta, Tucuman - PROMEDU IV Prestamo BID 3455/OC-AR						
	19	51	Construcción Jardín San Andrés Este, San Andres-Cruz Alta, Tucuman - PROMEDU IV Prestamo BID 3455/OC-AR		0	0	0	100,00	s/i	s/i
	20		Construc Jardín de Infantes en Escuela N° 4788 "Santa Teresita del Niño Jesús", General Güemes, Salta - PRINI (BID 4229/OC-AR)						
		51	Construc Jardín de Infantes en Escuela N° 4788 "Santa Teresita del Niño Jesús", General Güemes, Salta - PRINI (BID 4229/OC-AR)						
	20	51	Construc Jardín de Infantes en Escuela N° 4788 "Santa Teresita del Niño Jesús", General Güemes, Salta - PRINI (BID 4229/OC-AR)	0	3.515.488	4.990.074	4.990.073	0,00	s/i	s/i
	21		Construcción Jardín de Infantes, a crear, Localidad de La Silleta, Provincia de Salta - PRINI (BID 4229/OC-AR)						
		51	Construcción Jardín de Infantes, a crear, Localidad de La Silleta, Provincia de Salta - PRINI (BID 4229/OC-AR)						
	21	51	Construcción Jardín de Infantes, a crear, Localidad de La Silleta, Provincia de Salta - PRINI (BID 4229/OC-AR)	0	27.067.549	27.067.549	9.966.861	0,00	s/i	s/i
	22		Construcción Jardín de Infantes en Escuela N°26 " Provincia de Catamarca", Localidad Marapa, Provincia de Tucumán - PRINI II (BI						
		51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N°26 " Provincia de Catamarca", Localidad Marapa, Provincia de Tucumán - PRINI II (BI						
	22	51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N°26 " Provincia de Catamarca", Localidad Marapa, Provincia de Tucumán - PRINI II (BI	0	24.945.142	36.859.534	6.356.793	0,00	s/i	s/i
	23		Construcción Jardín de Infantes N° 87 Provincia de Córdoba, Las Cejas, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)						
		51	Construcción Jardín de Infantes N° 87 Provincia de Córdoba, Las Cejas, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)						

23	51	Construcción Jardín de Infantes N° 87 Provincia de Córdoba, Las Cejas, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		0	0	0	100,00	s/i	s/i
24		Construcción Jardín de Infantes Los Vallistos, Banda del Rio Sali, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes Los Vallistos, Banda del Rio Sali, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
24	51	Construcción Jardín de Infantes Los Vallistos, Banda del Rio Sali, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		0	0	0	100,00	s/i	s/i
25		Construc Jardín de Infantes Escuela Primaria N°381 "Dr. Fernando Prat Gay", Loc Leales, Tucumán - PRINI (BID 4229/OCAR)							
	51	Construc Jardín de Infantes Escuela Primaria N°381 "Dr. Fernando Prat Gay", Loc Leales, Tucumán - PRINI (BID 4229/OCAR)							
25	51	Construc Jardín de Infantes Escuela Primaria N°381 "Dr. Fernando Prat Gay", Loc Leales, Tucumán - PRINI (BID 4229/OCAR)	0	15.765.787	12.666.547	7.167.678	0,00	s/i	s/i
37		Construcción Jardín Escuela Amadeo Jacques, La Ramada y La Cruz, Burruyacu, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín Escuela Amadeo Jacques, La Ramada y La Cruz, Burruyacu, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
37	51	Construcción Jardín Escuela Amadeo Jacques, La Ramada y La Cruz, Burruyacu, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)		0	0	0	100,00	s/i	s/i
38		Construcción Jardín de Infantes en el Barrio Virgen del Valle, loc La Rioja, Prov. de La Rioja- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes en el Barrio Virgen del Valle, locLa Rioja, Prov. de La Rioja- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
38	51	Construcción Jardín de Infantes en el Barrio Virgen del Valle, locLa Rioja, Prov. de La Rioja- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	17.948.886	10.571.283	0	0	100,00	s/i	s/i
39		Construcción Jardín de Inf. en Esc. N° 4063 D.Victorino de la Plaza EX-119 Cachi, Prov. de Salta- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Inf. en Esc. N° 4063 D.Victorino de la Plaza EX-119 Cachi, Prov. de Salta- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
39	51	Construcción Jardín de Inf. en Esc. N° 4063 D.Victorino de la Plaza EX-119 Cachi, Prov. de Salta- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	31.153.034	4.885.136	488.512	0	100,00	s/i	s/i
40		Construcción Jardín en Escuela N° 4064 Facundo de Zuviria (EX-121) localidad Cafayate,Prov.de Salta -PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín en Escuela N° 4064 Facundo de Zuviria (EX-121) localidad Cafayate,Prov.de Salta -PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)							
40	51	Construcción Jardín en Escuela N° 4064 Facundo de Zuviria (EX-121) localidad Cafayate,Prov.de Salta -PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)	26.232.673	12.883.697	22.761.481	3.705.287	94,17	s/i	s/i
41		Construcción Jardín de Inf.en Escuela N° 4104 Pachi Gorriti EX-177 Localidad Rosario de la Frontera,Prov.Salta(BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Inf.en Escuela N° 4104 Pachi Gorriti EX-177 Localidad Rosario de la Frontera,Prov.Salta(BID 3455/OC-AR)							
41	51	Construcción Jardín de Inf.en Escuela N° 4104 Pachi Gorriti EX-177 Localidad Rosario de la Frontera,Prov.Salta(BID 3455/OC-AR)	38.787.516	9.890.210	0	0	100,00	s/i	s/i
42		Construcción Jard.de Inf. en Esc. N° 4127 Manuela Pedraza EX-209 Rosario de la Frontera, Prov.de Salta - (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jard.de Inf. en Esc. N° 4127 Manuela Pedraza EX-209 Rosario de la Frontera, Prov.de Salta - (BID 3455/OC-AR)							
42	51	Construcción Jard.de Inf. en Esc. N° 4127 Manuela Pedraza EX-209 Rosario de la Frontera, Prov.de Salta - (BID 3455/OC-AR)	28.261.980	12.620.156	443.014	0	100,00	s/i	s/i
43		Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 63 Pedro Narciso Berreta Localidad Santa Clara, Prov. de Tucumán -(BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 63 Pedro Narciso Berreta Localidad Santa Clara, Prov, de Tucumán -(BID 3455/OC-AR)							
43	51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 63 Pedro Narciso Berreta Localidad Santa Clara, Prov, de Tucumán -(BID 3455/OC-AR)	27.659.970	6.476.768	1.216.988	0	100,00	s/i	s/i
44		Construcción Jardín de Infantes en Escuela Manuel Garcia Fernandez, Localidad Bella Vista, Provincia de Tucumán-(BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela Manuel Garcia Fernandez, Localidad Bella Vista, Provincia de Tucumán-(BID 3455/OC-AR)							
44	51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela Manuel Garcia Fernandez, Localidad Bella Vista, Provincia de Tucumán-(BID 3455/OC-AR)	35.176.030	21.518.771	3.196.409	3.196.408	100,00	s/i	s/i
45		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Alberto Garcia Hamilton Localidad San Miguel de Tucumán (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Alberto Garcia Hamilton Localidad San Miguel de Tucumán (BID 3455/OC-AR)							
45	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Alberto Garcia Hamilton Localidad San Miguel de Tucumán (BID 3455/OC-AR)	37.873.582	6.639.532	0	0	100,00	s/i	s/i
46		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Evita, Localidad Aguilares, Provincia de Tucumán - PRINI II (BID 5585 /OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Evita, Localidad Aguilares, Provincia de Tucumán - PRINI II (BID 5585 /OC-AR)							
46	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Evita, Localidad Aguilares, Provincia de Tucumán - PRINI II (BID 5585 /OC-AR)	0	30.081.121	35.837.242	4.023.132	61,00	s/i	s/i
47		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Martha Alcira Salotti, Localidad Las Talitas, Prov. de Tucumán(BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Martha Alcira Salotti, Localidad Las Talitas, Prov.de Tucumán(BID 3455/OC-AR)							
47	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Martha Alcira Salotti, Localidad Las Talitas, Prov.de Tucumán(BID 3455/OC-AR)	42.267.927	14.418.072	2.883.615	0	100,00	s/i	s/i
50		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 4135 Monseñor Tavella (EX-223), Localidad General Güemes (BID 4229 /OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 4135 Monseñor Tavella (EX-223), Localidad General Güemes (BID 4229 /OC-AR)							
50	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 4135 Monseñor Tavella (EX-223), Localidad General Güemes (BID 4229 /OC-AR)	28.200.940	3.400.745	1.683.667	0	100,00	s/i	s/i
51		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 4041 Rafael Patricio Sosa (EX-79) localidad Salta, (BID 4229 /OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 4041 Rafael Patricio Sosa (EX-79) localidad Salta, (BID 4229 /OC-AR)							
51	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 4041 Rafael Patricio Sosa (EX-79) localidad Salta, (BID 4229 /OC-AR)	30.683.302	3.886.153	0	0	100,00	s/i	s/i
52		Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 4088 Dr. Indalecio Gomez (EX-148) localidad Molinos (BID 4229 /OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 4088 Dr. Indalecio Gomez (EX-148) localidad Molinos (BID 4229 /OC-AR)							
52	51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 4088 Dr. Indalecio Gomez (EX-148) localidad Molinos (BID 4229 /OC-AR)	17.039.786	1.663.202	0	0	100,00	s/i	s/i
53		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N°248 Juan L. Nougues Provincia de Tucumán (BID 4229 /OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N°248 Juan L. Nougues , Provincia de Tucumán (BID 4229 /OC-AR)							
53	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N°248 Juan L. Nougues , Provincia de Tucumán (BID 4229 /OC-AR)	32.490.696	2.692.660	1.598.089	0	99,00	s/i	s/i
54		Construcción Jardín de Infantes en Teniente Benjamin Matienzo Provincia de Tucumán - (BID 4229 /OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes en Teniente Benjamin Matienzo Provincia de Tucumán - (BID 4229 /OC-AR)							
54	51	Construcción Jardín de Infantes en Teniente Benjamin Matienzo Provincia de Tucumán - (BID 4229 /OC-AR)	18.803.313	1.766.748	0	0	100,00	s/i	s/i
55		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 246, Localidad La Marta, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 246, Localidad La Marta, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
55	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 246, Localidad La Marta, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	17.856.516	1.389.041	0	0	100,00	s/i	s/i
56		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Salvador Alfonso, Localidad Las Salinas, Provincia de Tucumán (BID 4229/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Salvador Alfonso, Localidad Las Salinas, Provincia de Tucumán (BID 4229/OC-AR)							
56	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Salvador Alfonso, Localidad Las Salinas, Provincia de Tucumán (BID 4229/OC-AR)	17.338.940	1.366.185	0	0	100,00	s/i	s/i

57		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Niñez Tucumana, Localidad Alderetes, Prov.de Tucumán - PRINI(BID 4229 /OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Niñez Tucumana, Localidad Alderetes, Prov.de Tucumán - PRINI(BID 4229 /OC-AR)							
57	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Niñez Tucumana, Localidad Alderetes, Prov.de Tucumán - PRINI(BID 4229 /OC-AR)	26.020.186	2.824.719	0	0	100,00	s/i	s/i
58		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 247 P.Fernandez, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 247 P.Fernandez, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
58	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 247 P.Fernandez, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	33.337.349	3.509.832	0	0	100,00	s/i	s/i
59		Construcción Jardín de Infantes en Julio Corzo localidad Las Talitas, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes en Julio Corzo localidad Las Talitas, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
59	51	Construcción Jardín de Infantes en Julio Corzo localidad Las Talitas, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	19.888.762	1.905.964	0	0	100,00	s/i	s/i
60		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 384 J M del Campo Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 384 J M del Campo Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
60	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 384 J M del Campo Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	26.463.433	1.805.650	0	0	100,00	s/i	s/i
61		Construcción Jardín de Infantes en Pablo Haimes, Localidad Concepción, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes en Pablo Haimes, Localidad Concepción, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
61	51	Construcción Jardín de Infantes en Pablo Haimes, Localidad Concepción, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	23.481.691	2.553.329	0	0	100,00	s/i	s/i
62		Construcción Jardín de Infantes en Dr. Domingo Garcia, Localidad Aguilares, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes en Dr. Domingo Garcia, Localidad Aguilares, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
62	51	Construcción Jardín de Infantes en Dr. Domingo Garcia, Localidad Aguilares, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	27.465.868	1.928.243	0	0	100,00	s/i	s/i
65		Construcción Jardín de Infantes en Olta localidad Olta, Provincia de La Rioja - PRINI I (BID 4229 /OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes en Olta localidad Olta, Provincia de La Rioja - PRINI I (BID 4229 /OC-AR)							
65	51	Construcción Jardín de Infantes en Olta localidad Olta, Provincia de La Rioja - PRINI I (BID 4229 /OC-AR)	21.250.906	2.590.038	1.546.598	0	100,00	s/i	s/i
66		Construcción Jardín de Infantes N° 9, Localidad Milagro, Provincia de La Rioja - PRINI I (BID 4229 /OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes N° 9, Localidad Milagro, Provincia de La Rioja - PRINI I (BID 4229 /OC-AR)							
66	51	Construcción Jardín de Infantes N° 9, Localidad Milagro, Provincia de La Rioja - PRINI I (BID 4229 /OC-AR)	20.386.861	2.370.594	539.407	0	100,00	s/i	s/i
67		Construcción Jardín de Infantes en el Barrio San Lorenzo, Localidad San Lorenzo, provincia Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes en el Barrio San Lorenzo, Localidad San Lorenzo, provincia Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)							
67	51	Construcción Jardín de Infantes en el Barrio San Lorenzo, Localidad San Lorenzo, provincia Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	20.216.584	9.754.457	9.754.457	3.956.190	100,00	s/i	s/i
68		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 83 ISABEL MENA DE MATA, Burruyacu, localidad El Chañar, provincia de TUCUMAN -							
	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 83 ISABEL MENA DE MATA, Burruyacu, localidad El Chañar, provincia de TUCUMAN -							
68	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 83 ISABEL MENA DE MATA, Burruyacu, localidad El Chañar, provincia de TUCUMAN -	22.299.743	4.702.863	4.702.863	0	100,00	s/i	s/i
69		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 2, Chilecito, localidad de Malligasta, provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID							
	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 2, Chilecito, localidad de Malligasta, provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID							
69	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 2, Chilecito, localidad de Malligasta, provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID	13.876.354	12.021.274	2.436.735	0	100,00	s/i	s/i
70		Construcción Jardín Mama Antula, La Banda, localidad de La Banda, provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-							
	51	Construcción Jardín Mama Antula, La Banda, localidad de La Banda, provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-							
70	51	Construcción Jardín Mama Antula, La Banda, localidad de La Banda, provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-	31.474.701	23.898.022	23.898.022	20.029.727	85,00	s/i	s/i
71		Construcción Jardín en el barrio Saint Germain, Capital, localidad de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero - P							
	51	Construcción Jardín en el barrio Saint Germain, Capital, localidad de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero - P							
71	51	Construcción Jardín en el barrio Saint Germain, Capital, localidad de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero - P	29.704.042	21.622.202	21.622.202	11.458.080	87,00	s/i	s/i
72		Construcción Jardín de Infantes Nª 70 Crisol, Capital, Localidad de Santiago del Estero, Provincia de Santiago del Estero - PRIN							
	51	Construcción Jardín de Infantes Nª 70 Crisol, Capital, Localidad de Santiago del Estero, Provincia de Santiago del Estero - PRIN							
72	51	Construcción Jardín de Infantes Nª 70 Crisol, Capital, Localidad de Santiago del Estero, Provincia de Santiago del Estero - PRIN	31.853.676	5.636.394	20.991.465	8.084.809	84,00	s/i	s/i
73		Construcción Jardín en Escuela 4035 Profesor Alejandro Gauffin, Salta, Provincia de Salta - PRINI I (BID N° 4229 /OC-AR)							
	51	Construcción Jardín en Escuela 4035 Profesor Alejandro Gauffin, Salta, Provincia de Salta - PRINI I (BID N° 4229 /OC-AR)							
73	51	Construcción Jardín en Escuela 4035 Profesor Alejandro Gauffin, Salta, Provincia de Salta - PRINI I (BID N° 4229 /OC-AR)	28.999.914	3.477.971	3.673.922	2.901.357	97,00	s/i	s/i
74		Construcción Jardín en el barrio Sector C1 Ciudad Nueva, localidad La Rioja, provincia de La Rioja- PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-A							
	51	Construcción Jardín en el barrio Sector C1 Ciudad Nueva, localidad La Rioja, provincia de La Rioja- PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-A							
74	51	Construcción Jardín en el barrio Sector C1 Ciudad Nueva, localidad La Rioja, provincia de La Rioja- PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-A	20.368.279	10.925.209	10.925.209	0	100,00	s/i	s/i
75		Construcción Jardín de Infantes N° 4473 Don Hilario Ascasubi (ex-677), General Güemes, Provincia de Salta (BID 4229/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes N° 4473 Don Hilario Ascasubi (ex-677), General Güemes, Provincia de Salta (BID 4229/OC-AR)							
75	51	Construcción Jardín de Infantes N° 4473 Don Hilario Ascasubi (ex-677), General Güemes, Provincia de Salta (BID 4229/OC-AR)	0	3.389.894	0	0	0,00	s/i	s/i
76		Construcción Jardín de Infantes N° 4070 "Dr. Mariano Boedo" (ex-129), Localidad de La Merced, Provincia de Salta PRINI II (BID 5							
	51	Construcción Jardín de Infantes N° 4070 "Dr. Mariano Boedo" (ex-129), Localidad de La Merced, Provincia de Salta PRINI II (BID 5							
76	51	Construcción Jardín de Infantes N° 4070 "Dr. Mariano Boedo" (ex-129), Localidad de La Merced, Provincia de Salta PRINI II (BID 5	0	17.188.305	60.324.757	14.425.967	0,00	s/i	s/i
77		Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 4808, Localidad de Rosario de Lerma, Provincia de Salta - PRINI II (BID 5585/OC AR							
	51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 4808, Localidad de Rosario de Lerma, Provincia de Salta - PRINI II (BID 5585/OC AR							
77	51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 4808, Localidad de Rosario de Lerma, Provincia de Salta - PRINI II (BID 5585/OC AR	0	48.915.312	66.799.902	11.349.418	0,00	s/i	s/i
78		Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 250 "Antonio Campo", Timbo Viejo, Provincia de Tucumán – PRINI (BID 4229/OC-AR)							
	51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 250 "Antonio Campo", Timbo Viejo, Provincia de Tucumán – PRINI (BID 4229/OC-AR)							
78	51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 250 "Antonio Campo", Timbo Viejo, Provincia de Tucumán – PRINI (BID 4229/OC-AR)	0	11.937.699	11.937.699	2.406.486	0,00	s/i	s/i
79		Construcción Jardín de Infantes Nivel Inicial Gob Frias Silva – Provincia de Tucumán, Localidad Aguilares –PRINI II (BID N° 5585							

				51	Construcción Jardín de Infantes Nivel Inicial Gob Frias Silva – Provincia de Tucumán, Localidad Aguilares –PRINI II (BID N° 5585							
			79	51	Construcción Jardín de Infantes Nivel Inicial Gob Frias Silva – Provincia de Tucumán, Localidad Aguilares –PRINI II (BID N° 5585	0	49.797.128	69.706.829	30.190.920	0,00	s/i	s/i
		10			Ejecución de Obras en Jardines en Region Patagonia Norte Etapa II							
			3		Construc Jardín de Infantes en la calle Avellaneda, Localidad de San Antonio Oeste, Prov de Río Negro - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
				51	Construc Jardín de Infantes en la calle Avellaneda, Localidad de San Antonio Oeste, Prov de Río Negro - PRINI (BID 4229 /OC-AR)							
		10	3	51	Construc Jardín de Infantes en la calle Avellaneda, Localidad de San Antonio Oeste, Prov de Río Negro - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	31.293.661	31.293.661	0	0,00	s/i	s/i
		11			Ejecución de Obras en Jardines en Región Noreste Argentino - Etapa II							
			1		Construcción Jardín de Infantes N° 46 en la Escuela N° 555, San Martín, localidad Bacaray, provincia de CORRIENTES - PROMEDU IV							
				51	Construcción Jardín de Infantes N° 46 en la Escuela N° 555, San Martín, localidad Bacaray, provincia de CORRIENTES - PROMEDU IV							
		11	1	51	Construcción Jardín de Infantes N° 46 en la Escuela N° 555, San Martín, localidad Bacaray, provincia de CORRIENTES - PROMEDU IV	29.504.595	6.753.352	0	0	100,00	s/i	s/i
			2		Construcción Jardín de Infantes N° 40 en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 84, Pirane, Localidad, Loma Senes, provi							
				51	Construcción Jardín de Infantes N° 40 en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 84, Pirane, Localidad, Loma Senes, provi							
			2	51	Construcción Jardín de Infantes N° 40 en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 84, Pirane, Localidad, Loma Senes, provi	17.526.618	4.972.521	0	0	100,00	s/i	s/i
			3		Construcción Jardín de Infantes N° 40 en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 304, Pirane, localidad Colonia Loma Sene							
				51	Construcción Jardín de Infantes N° 40 en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 304, Pirane, localidad Colonia Loma Sene							
			3	51	Construcción Jardín de Infantes N° 40 en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 304, Pirane, localidad Colonia Loma Sene	14.559.997	6.543.951	0	0	100,00	s/i	s/i
			4		Construcción Jardín de Infantes en el Núcleo Educativo de Nivel Inicial N° 2067, Sede Escuela N° 26, Concepción, Localidad de Co							
				51	Construcción Jardín de Infantes en el Núcleo Educativo de Nivel Inicial N° 2067, Sede Escuela N° 26, Concepción, Localidad de Co							
			4	51	Construcción Jardín de Infantes en el Núcleo Educativo de Nivel Inicial N° 2067, Sede Escuela N° 26, Concepción, Localidad de Co	8.996.592	3.105.921	0	0	100,00	s/i	s/i
			5		Construcción Jardín JIN N° 24 EPEP N° 105, Laishi, localidad de El Mbigua,provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)							
				51	Construcción Jardín JIN N° 24 EPEP N° 105, Laishi, localidad de El Mbigua,provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)							
			5	51	Construcción Jardín JIN N° 24 EPEP N° 105, Laishi, localidad de El Mbigua,provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)	17.562.794	3.534.535	0	0	100,00	s/i	s/i
			6		Construcción Jardín 56 Sede Escuela 686, San Ignacio, localidad Jardín América, provincia de Misiones - PRINI I (BID N° 4229 /O							
				51	Construcción Jardín 56 Sede Escuela 686, San Ignacio, localidad Jardín América, provincia de Misiones - PRINI I (BID N° 4229 /O							
			6	51	Construcción Jardín 56 Sede Escuela 686, San Ignacio, localidad Jardín América, provincia de Misiones - PRINI I (BID N° 4229 /O	38.130.726	2.889.363	0	0	3,60	s/i	s/i
			10		Construc Jardín de Infantes en Esc N° 133 "Hugo Waldemar Von Zeschau", Jardín de América, Misiones- PRINI (BID 4229/OC-AR)							
				51	Construc Jardín de Infantes en Esc N° 133 "Hugo Waldemar Von Zeschau", Jardín de América, Misiones- PRINI (BID 4229/OC-AR)							
			10	51	Construc Jardín de Infantes en Esc N° 133 "Hugo Waldemar Von Zeschau", Jardín de América, Misiones- PRINI (BID 4229/OC-AR)	0	6.622.679	6.866.915	6.866.915	0,00	s/i	s/i
			11		Construcción Jardín de Infantes, a crear, N° 44 Anexo N°6, Localidad de Formosa, Provincia de Formosa - PRINI II (BID 5585/OC-AR							
				51	Construcción Jardín de Infantes, a crear, N° 44 Anexo N°6, Localidad de Formosa, Provincia de Formosa - PRINI II (BID 5585/OC-AR							
			11	51	Construcción Jardín de Infantes, a crear, N° 44 Anexo N°6, Localidad de Formosa, Provincia de Formosa - PRINI II (BID 5585/OC-AR	0	52.812.432	89.742.512	42.106.471	0,00	s/i	s/i
			12		Construcción Jardín de Infantes, a crear, en Barrio Mbigua, Formosa, Provincia de Formosa - PRINI (BID 4229/OC-AR)							
				51	Construcción Jardín de Infantes, a crear, en Barrio Mbigua, Formosa, Provincia de Formosa - PRINI (BID 4229/OC-AR)							
			12	51	Construcción Jardín de Infantes, a crear, en Barrio Mbigua, Formosa, Provincia de Formosa - PRINI (BID 4229/OC-AR)	0	9.374.673	0	0	0,00	s/i	s/i
			13		Construcción Jardín de Infantes, a crear, en Barrio 8 de Marzo, Formosa, Provincia de Formosa - PRINI (BID 4229/OC-AR)							
				51	Construcción Jardín de Infantes, a crear, en Barrio 8 de Marzo, Formosa, Provincia de Formosa - PRINI (BID 4229/OC-AR)							
			13	51	Construcción Jardín de Infantes, a crear, en Barrio 8 de Marzo, Formosa, Provincia de Formosa - PRINI (BID 4229/OC-AR)	0	30.532.591	43.484.717	43.124.716	0,00	s/i	s/i
			14		Construcción Jardín de Infantes, a crear, N°44 Anexo N°5, Localidad de Formosa, Provincia de Formosa - PRINI II (BID 5585/OC-AR)							
				51	Construcción Jardín de Infantes, a crear, N°44 Anexo N°5, Localidad de Formosa, Provincia de Formosa - PRINI II (BID 5585/OC-AR)							
			14	51	Construcción Jardín de Infantes, a crear, N°44 Anexo N°5, Localidad de Formosa, Provincia de Formosa - PRINI II (BID 5585/OC-AR)	0	51.901.295	38.949.169	23.437.611	0,00	s/i	s/i
101					Fundación Miguel Lillo							
	16				Investigación de la Flora, Fauna y Gea							
		0			Investigación de la Flora, Fauna y Gea							
			10		Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Botanica (7 pisos)							
				51	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Botanica (7 pisos)							
101	16	0	10	51	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Botanica (7 pisos)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	10,00	0,00
			13		Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 pisos)							
				51	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 pisos)							
			13	51	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 pisos)	10.607.283	15.000.000	15.000.000	0	45,32	10,00	0,00
			14		Instalación de un Sistema de Control de Incendio en Colecciones de Alcohol							
				51	Instalación de un Sistema de Control de Incendio en Colecciones de Alcohol							
			14	51	Instalación de un Sistema de Control de Incendio en Colecciones de Alcohol	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	10,00	0,00
			15		Desarrollo de Infraestructura y Automatización de acceso a edificios y areas de Investigación							
				51	Desarrollo de Infraestructura y Automatización de acceso a edificios y areas de Investigación							
			15	51	Desarrollo de Infraestructura y Automatización de acceso a edificios y areas de Investigación	10.363.799	1.000.000	1.000.000	0	77,69	22,31	15,00
			16		Ampliación del Museo de Ciencias Naturales							
				51	Ampliación del Museo de Ciencias Naturales							
			16	51	Ampliación del Museo de Ciencias Naturales	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	10,00	0,00
71					Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación							
106					Comisión Nacional de Actividades Espaciales							
	16				Generación de Ciclos de Información Espacial Completos							
		0			Generación de Ciclos de Información Espacial Completos							
			2		Misiones Satelitales							
				52	Misión SAOCOM (BID N° 1777/ OC-AR) / (BID N° 4840/ OC-AR)							

71	106	16	0	2	52	Misión SAOCOM (BID N° 1777/ OC-AR) / (BID N° 4840/ OC-AR)	12.402.848.170	2.595.600.000	2.507.600.000	533.185.698	99,40	0,60	0,10
				9		Misiones Satelitales - Etapa III (CAF N° 8700)							
					51	Misiones SABIAMAR (CAF N° 8700)							
				9	51	Misiones SABIAMAR (CAF N° 8700)	5.316.897.781	2.924.897.000	3.208.997.000	433.038.862	94,99	2,00	0,40
				12		Construcción del Satélite SAOCOM 2 A/B							
					51	Construcción del Satélite SAOCOM 2 A/B							
				12	51	Construcción del Satélite SAOCOM 2 A/B	273.627.896	306.850.000	0	0	2,50	1,00	0,00
				13		Diseño, Fabricación, Integración y Ensayo de 4 Satélites (SARE II A)							
					51	Diseño, Fabricación, Integración y Ensayo de 4 Satélites (SARE II A)							
				13	51	Diseño, Fabricación, Integración y Ensayo de 4 Satélites (SARE II A)	234.884.667	195.000.000	114.850.000	0	3,00	1,00	0,00
		17				Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio							
			0			Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio							
				5		Construccion de Vehiculos Lanzadores Tronador II A, B y C							
					51	Construccion de Vehiculos Lanzadores Tronador II A, B y C							
		17	0	5	51	Construccion de Vehiculos Lanzadores Tronador II A, B y C	641.407.285	4.376.552.000	3.884.152.000	260.766.661	6,10	6,00	1,00
72						Ministerio de Cultura							
	337					Ministerio de Cultura							
		18				Gestión de Museos Nacionales							
			0			Gestión de Museos Nacionales							
				6		Restauración de Fachadas y Cubiertas de Museos Nacionales							
					51	Restauración de Fachadas y Cubiertas de Museos Nacionales							
72	337	18	0	6	51	Restauración de Fachadas y Cubiertas de Museos Nacionales	92.232.209	97.040.000	37.040.000	0	90,00	5,00	0,00
				7		Restauración y Puesta en Valor de Museos Nacionales - Etapa 1							
					51	Restauración y Puesta en Valor de Museos Nacionales - Etapa 1							
				7	51	Restauración y Puesta en Valor de Museos Nacionales - Etapa 1	275.561.618	110.531.200	170.531.200	16.080.546	90,00	5,00	2,00
			1			Gestión del Museo Nacional de Bellas Artes - MNBA							
				3		Ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes - Readecuación Planta Baja y Conexión de Edificios							
					51	Ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes - Readecuación Planta Baja y Conexión de Edificios							
			1	3	51	Ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes - Readecuación Planta Baja y Conexión de Edificios	6.990.927	409.500.000	409.500.000	0	5,00	70,00	0,00
				5		Implementación de Espacios para Recreación y Educación del Museo Nacional de Bellas Artes en Tecnópolis							
					51	Implementación de Espacios para Recreación y Educación del Museo Nacional de Bellas Artes en Tecnópolis							
				5	51	Implementación de Espacios para Recreación y Educación del Museo Nacional de Bellas Artes en Tecnópolis	0	67.200.000	67.200.000	0	0,00	29,62	0,00
				8		Ampliación y Mejoras de Salas Segundo Piso del Museo Nacional de Bellas Artes							
					51	Ampliación y Mejoras de Salas Segundo Piso del Museo Nacional de Bellas Artes							
				8	51	Ampliación y Mejoras de Salas Segundo Piso del Museo Nacional de Bellas Artes	0	25.000.000	25.000.000	0	0,00	9,89	0,00
	113					Teatro Nacional Cervantes							
		16				Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes							
			0			Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes							
				36		Instalación de Guías para Contrapesos en el Escenario de la Sala María Guerrero							
					51	Instalación de Guías para Contrapesos en el Escenario de la Sala María Guerrero							
	113	16	0	36	51	Instalación de Guías para Contrapesos en el Escenario de la Sala María Guerrero	0	18.000.000	18.000.000	0	0,00	100,00	0,00
				37		Carrousel de Guardado de Luminarias							
					51	Carrousel de Guardado de Luminarias							
				37	51	Carrousel de Guardado de Luminarias	0	7.500.000	7.500.000	0	0,00	100,00	0,00
				38		Modernización y Actualización Tecnológica de la Iluminación de la Sala María Guerrero							
					51	Modernización y Actualización Tecnológica de la Iluminación de la Sala María Guerrero							
				38	51	Modernización y Actualización Tecnológica de la Iluminación de la Sala María Guerrero	0	3.350.000	3.350.000	0	0,00	100,00	0,00
				39		Puesta en Valor de Cubierta de la Sala María Guerrero							
					51	Puesta en Valor de Cubierta de la Sala María Guerrero							
				39	51	Puesta en Valor de Cubierta de la Sala María Guerrero	0	2.500.000	2.500.000	0	0,00	100,00	0,00
				40		Puesta en Valor Patio de Actores y Sanitarios e Implementación de Salida de Evacuación en Planta Baja							
					51	Puesta en Valor Patio de Actores y Sanitarios e Implementación de Salida de Evacuación en Planta Baja							
				40	51	Puesta en Valor Patio de Actores y Sanitarios e Implementación de Salida de Evacuación en Planta Baja	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	0,00	0,00
				41		Puesta en Valor Marquesina de Acceso Torre M.R.A. y Hall de Acceso Av. Córdoba 1155							
					51	Puesta en Valor Marquesina de Acceso Torre M.R.A. y Hall de Acceso Av. Córdoba 1155							
				41	51	Puesta en Valor Marquesina de Acceso Torre M.R.A. y Hall de Acceso Av. Córdoba 1155	0	4.885.000	4.885.000	0	0,00	0,00	0,00
				42		Puesta en Valor Oficinas Administrativas 10° piso Av. Córdoba 1155							
					51	Puesta en Valor Oficinas Administrativas 10° piso Av. Córdoba 1155							
				42	51	Puesta en Valor Oficinas Administrativas 10° piso Av. Córdoba 1155	16.963.185	34.500.000	34.500.000	0	0,00	100,00	0,00
				43		Puesta en Valor y Readecuación de Oficinas Recursos Humanos, Área de Acceso en 1° Subsuelo y Sector Seguridad Av. Córdoba 1155							
					51	Puesta en Valor y Readecuación de Oficinas Recursos Humanos, Área de Acceso en 1° Subsuelo y Sector Seguridad Av. Córdoba 1155							
				43	51	Puesta en Valor y Readecuación de Oficinas Recursos Humanos, Área de Acceso en 1° Subsuelo y Sector Seguridad Av. Córdoba 1155	0	15.500.000	15.500.000	0	0,00	100,00	0,00
	116					Biblioteca Nacional "Doctor Mariano Moreno"							
		25				Servicios de la Biblioteca Nacional							
			0			Servicios de la Biblioteca Nacional							
				3		Puesta en Valor Fachada de la Biblioteca Nacional							
					51	Puesta en Valor Fachada de la Biblioteca Nacional							
	116	25	0	3	51	Puesta en Valor Fachada de la Biblioteca Nacional	0	400.000.000	400.000.000	0	0,00	25,00	0,00
				6		Adecuación del Centro de Datos y Centro de Contingencia del Museo del Libro y de la Lengua para la Digitalización del Acervo de							
					51	Adecuación del Centro de Datos y Centro de Contingencia del Museo del Libro y de la Lengua para la Digitalización del Acervo de							
				6	51	Adecuación del Centro de Datos y Centro de Contingencia del Museo del Libro y de la Lengua para la Digitalización del Acervo de	466.746.595	58.394.232	58.394.232	0	49,00	5,63	0,00

75						Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social							
	350					Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social							
		1				Actividades Centrales							
			0			Actividades Centrales							
				8		Construcción y Reformas de Edificios MTEySS							
					51	Construcción y Reformas de Edificios MTEySS							
75	350	1	0	8	51	Construcción y Reformas de Edificios MTEySS	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	2,00	0,00
	850					Administración Nacional de la Seguridad Social							
		1				Actividades Centrales							
			0			Actividades Centrales							
				58		Conservación, Reparación y Puesta en Valor de Edificios Regional Capital VIII - Balcarce 610, Chacabuco 467/479 y Moreno 437							
					51	Conservación, Reparación y Puesta en Valor de Edificios Regional Capital VIII - Balcarce 610, Chacabuco 467/479 y Moreno 437							
	850	1	0	58	51	Conservación, Reparación y Puesta en Valor de Edificios Regional Capital VIII - Balcarce 610, Chacabuco 467/479 y Moreno 437	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00
				62		Provisión e Instalación de Sistema de Protección Contra Incendio - Castex N° 4453 San Martín							
					51	Provisión e Instalación de Sistema de Protección Contra Incendio - Castex N° 4453 San Martín							
				62	51	Provisión e Instalación de Sistema de Protección Contra Incendio - Castex N° 4453 San Martín	426.960	0	0	0	93,77	0,00	0,00
				70		Puesta en Valor de los Edificios Ubicados en la Provincia de Santa Cruz, Jefatura Regional SUR II							
					51	Puesta en Valor de los Edificios Ubicados en la Provincia de Santa Cruz, Jefatura Regional SUR II							
				70	51	Puesta en Valor de los Edificios Ubicados en la Provincia de Santa Cruz, Jefatura Regional SUR II	0	29.171.198	29.171.198	0	0,00	0,00	0,00
				80		Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 3 Etapa 2							
					51	Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 3 Etapa 2							
				80	51	Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 3 Etapa 2	65.615.241	0	0	0	100,00	0,00	0,00
				88		Puesta en valor Edificios Regional Capital - Etapa 2							
					51	Puesta en valor Edificios Regional Capital - Etapa 2							
				88	51	Puesta en valor Edificios Regional Capital - Etapa 2	47.359.779	0	0	0	100,00	0,00	0,00
			1			Desarrollo de Infraestructura							
				9		Construcción Edificio UDAI Liniers, CABA							
					51	Construcción Edificio UDAI Liniers, CABA							
			1	9	51	Construcción Edificio UDAI Liniers, CABA	0	0	0	0	0,39	0,00	0,00
				11		Puesta en Valor, Remodelación y Reparación Integral de los Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Litoral							
					51	Puesta en Valor, Remodelación y Reparación Integral de los Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Litoral							
				11	51	Puesta en Valor, Remodelación y Reparación Integral de los Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Litoral	0	242.307.375	242.307.375	0	0,00	10,00	0,00
				12		Puesta en Valor de los Edificios en Uso de ANSES JR Noreste							
					51	Puesta en Valor de los Edificios en Uso de ANSES JR Noreste							
				12	51	Puesta en Valor de los Edificios en Uso de ANSES JR Noreste	0	221.995.514	221.995.514	0	0,00	10,00	0,00
				18		Puesta en Valor, Remodelacion y Reparación del Piedras 353, CABA							
					51	Puesta en Valor, Remodelacion y Reparación del Piedras 353, CABA							
				18	51	Puesta en Valor, Remodelacion y Reparación del Piedras 353, CABA	3.193.443	0	0	0	47,66	0,00	0,00
				19		Puesta en Valor Integral - Edificios Centrales ANSES - Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
					51	Puesta en Valor Integral - Edificios Centrales ANSES - Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
				19	51	Puesta en Valor Integral - Edificios Centrales ANSES - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	7.222.482	0	0	0	52,93	0,00	0,00
				22		Puesta en Valor de Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Noroeste							
					51	Puesta en Valor de Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Noroeste							
				22	51	Puesta en Valor de Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Noroeste	62.410.393	74.208.463	74.208.463	38.451.609	37,35	62,65	33,07
				23		Puesta en Valor de Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Conurbano I							
					51	Puesta en Valor de Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Conurbano I							
				23	51	Puesta en Valor de Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Conurbano I	44.275.638	87.688.781	87.688.781	77.143.161	25,71	74,29	22,63
				25		Puesta En Valor Edificios Regional Norte - Tucuman							
					51	Puesta En Valor Edificios Regional Norte - Tucuman							
				25	51	Puesta En Valor Edificios Regional Norte - Tucuman	0	39.055.606	39.055.606	0	0,00	65,00	0,00
				28		Puesta En Valor Edificios Regional Conurbano II							
					51	Puesta En Valor Edificios Regional Conurbano II							
				28	51	Puesta En Valor Edificios Regional Conurbano II	61.905.246	250.266.579	250.266.579	68.737.356	25,32	74,68	38,71
				32		Puesta En Valor Edificios Regional Norte - Salta y Jujuy							
					51	Puesta En Valor Edificios Regional Norte - Salta y Jujuy							
				32	51	Puesta En Valor Edificios Regional Norte - Salta y Jujuy	0	43.397.457	43.397.457	0	0,00	65,00	0,00
				33		Puesta En Valor Edificios Regional Bonaerense II							
					51	Puesta En Valor Edificios Regional Bonaerense II							
				33	51	Puesta En Valor Edificios Regional Bonaerense II	0	56.746.381	56.746.381	0	0,00	75,00	0,00
				36		Provisión e Instalación de un Sistema de Protección Contra Incendio para el							
					51	Provisión e Instalación de un Sistema de Protección Contra Incendio para el							
				36	51	Provisión e Instalación de un Sistema de Protección Contra Incendio para el	0	39.415.442	39.415.442	0	0,00	0,00	0,00
				37		Puesta en Valor Edificios de la Regional Cuyo - San Juan y San Luis							
					51	Puesta en Valor Edificios de la Regional Cuyo - San Juan y San Luis							
				37	51	Puesta en Valor Edificios de la Regional Cuyo - San Juan y San Luis	0	34.680.853	34.680.853	0	0,00	10,00	0,00
				40		Remodelación de las Carpint							
					51	Remodelación de las Carpint							
				40	51	Remodelación de las Carpint	0	66.952.044	66.952.044	0	0,00	45,00	0,00
				41		Reparación de Filtraciones y Humedades en Subsuelos, Adecuación							
					51	Reparación de Filtraciones y Humedades en Subsuelos, Adecuación							
				41	51	Reparación de Filtraciones y Humedades en Subsuelos, Adecuación	0	17.456.799	17.456.799	0	0,00	0,00	0,00
80						Ministerio de Salud							

	310					Ministerio de Salud						
		1				Actividades Centrales						
			0			Actividades Centrales						
				1		Refuncionalización Espacios Físicos - Sede Central MSAL						
					51	Trabajos Generales de Refuncionalización de Espacios Físicos - MSAL						
80	310	1	0	1	51	Trabajos Generales de Refuncionalización de Espacios Físicos - MSAL	117.721.118	50.402.407	0	0	100,00	0,00	0,00
		30				Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de Salud						
			0			Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de Salud						
				3		Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas (BID N° 5032/OC-AR)						
					52	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Catamarca (BID N° 5032/OC-AR)						
		30	0	3	52	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Catamarca (BID N° 5032/OC-AR)	0	56.424.802	56.424.802	0	0,00	100,00	0,00
					53	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de San Luis (BID N° 5032/OC-AR)						
					53	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de San Luis (BID N° 5032/OC-AR)	112.849.605	37.616.535	37.616.535	0	0,00	100,00	7,88
					54	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Misiones (BID N° 5032/OC-AR)						
					54	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Misiones (BID N° 5032/OC-AR)	131.218.722	52.684.338	52.684.338	13.374.180	27,93	72,07	9,16
					55	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de La Pampa (BID N° 5032/OC-AR)						
					55	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de La Pampa (BID N° 5032/OC-AR)	112.849.605	37.616.535	37.616.535	0	0,00	100,00	0,00
					56	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Río Negro (BID N° 5032/OC-AR)						
					56	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Río Negro (BID N° 5032/OC-AR)	27.868.962	55.737.924	55.737.924	0	0,00	100,00	0,00
					57	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Buenos Aires (BID N° 5032/OC-AR)						
					57	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Buenos Aires (BID N° 5032/OC-AR)	0	156.317.601	156.317.601	0	0,00	100,00	0,00
					58	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Santa Cruz (BID N° 5032/OC-AR)						
					58	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Santa Cruz (BID N° 5032/OC-AR)	112.849.605	37.616.535	37.616.535	0	0,00	100,00	19,82
					59	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 5032/OC-AR)						
					59	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 5032/OC-AR)	112.849.605	37.616.535	37.616.535	0	0,00	100,00	23,64
					60	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Salta (BID N° 5032/OC-AR)						
					60	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Salta (BID N° 5032/OC-AR)	0	45.871.579	45.871.579	0	0,00	100,00	0,00
		37				Prevención y Control de Enfermedades Endémicas						
			0			Prevención y Control de Enfermedades Endémicas						
				6		Construcción de Base Nacional (FONPLATA ARG 41/2019)						
					55	Construcción de Base Nacional en Juan José Castelli (Chaco) (FONPLATA ARG 41/2019)						
		37	0	6	55	Construcción de Base Nacional en Juan José Castelli (Chaco) (FONPLATA ARG 41/2019)	10.073.525	0	30.000.000	0	21,00	79,00	0,00
				7		Refuncionalización de Base Nacional (FONPLATA ARG 41/2019)						
					52	Refuncionalización de Base Nacional en Corrientes (FONPLATA ARG 41/2019)						
				7	52	Refuncionalización de Base Nacional en Corrientes (FONPLATA ARG 41/2019)	0	28.801.726	6.801.726	0	0,00	0,00	0,00
					53	Refuncionalización de Base Nacional en Calchaquí (Santa Fe) (FONPLATA ARG 41/2019)						
					53	Refuncionalización de Base Nacional en Calchaquí (Santa Fe) (FONPLATA ARG 41/2019)	0	39.394.403	31.394.403	0	0,00	0,00	0,00
		38				Funciones Esenciales de Salud Pública (BCIE N°2215)						
			0			Funciones Esenciales de Salud Pública (BCIE N°2215)						
				11		Construcción de Almacenes Regionales de Vacunas (BCIE N°2215)						
					51	Construcción de Almacenes de Vacunas NOA y NEA (BCIE N°2215)						
		38	0	11	51	Construcción de Almacenes de Vacunas NOA y NEA (BCIE N°2215)	137.357.790	0	0	0	100,00	0,00	0,00
					52	Construcción de Almacenes de Vacunas Centro, Patagonia y Cuyo (BCIE N°2215)						
					52	Construcción de Almacenes de Vacunas Centro, Patagonia y Cuyo (BCIE N°2215)	140.908.258	0	0	0	100,00	0,00	0,00
	903					Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer						
		53				Atención de Pacientes						
			0			Atención de Pacientes						
				50		Construcción de Estacionamientos - Etapa II						
					51	Construcción de Estacionamientos - Etapa II						
	903	53	0	50	51	Construcción de Estacionamientos - Etapa II	0	5.769.928	5.769.928	0	0,00	100,00	0,00
				51		Construcción Veredas Peatonales - Etapa II						
					51	Construcción Veredas Peatonales - Etapa II						
				51	51	Construcción Veredas Peatonales - Etapa II	0	5.108.791	5.108.791	0	0,00	100,00	0,00
				55		Readecuación de Red de Gas Troncal e Interna en los Barrios del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer						
					51	Readecuación de Red de Gas Troncal e Interna en los Barrios del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer						
				55	51	Readecuación de Red de Gas Troncal e Interna en los Barrios del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer	54.838.999	0	5.000.000	0	92,40	s/i	0,00
				63		Refacción Pabellón 4 - Resonador Magnético						
					51	Refacción Pabellón 4 - Resonador Magnético						
				63	51	Refacción Pabellón 4 - Resonador Magnético	5.241.822	0	29.703.657	0	15,00	s/i	20,00
				68		Tendido Eléctrico para Resonador en Pabellón nº 4 de Hospital Nac. "Dr. Baldomero Sommer"						
					51	Tendido Eléctrico para Resonador en Pabellón nº 4 de Hospital Nac. "Dr. Baldomero Sommer"						
				68	51	Tendido Eléctrico para Resonador en Pabellón nº 4 de Hospital Nac. "Dr. Baldomero Sommer"	0	7.500.000	7.500.000	0	0,00	100,00	0,00
				71		Almacenamiento de Combustible de 15000/20000 lts, Tinglado con playa de acceso para el Hosp. Nac. "Dr. Baldomero Sommer"						
					51	Almacenamiento de Combustible de 15000/20000 lts, Tinglado con playa de acceso para el Hosp. Nac. "Dr. Baldomero Sommer"						
				71	51	Almacenamiento de Combustible de 15000/20000 lts, Tinglado con playa de acceso para el Hosp. Nac. "Dr. Baldomero Sommer"	0	14.424.821	14.424.821	0	0,00	30,05	0,00
				72		Reformas en Pabellón Nº5 para Adecuación bajo Normativas de las Áreas del Servicio de Enfermería						
					51	Reformas en Pabellón Nº5 para Adecuación bajo Normativas de las Áreas del Servicio de Enfermería						
				72	51	Reformas en Pabellón Nº5 para Adecuación bajo Normativas de las Áreas del Servicio de Enfermería	0	8.160.000	8.160.000	0	0,00	80,00	0,00
				73		Reformas en Pabellón Nº9 para Adecuación bajo Normativas de las Áreas del Servicio de Enfermería						
					51	Reformas en Pabellón Nº9 para Adecuación bajo Normativas de las Áreas del Servicio de Enfermería						
				73	51	Reformas en Pabellón Nº9 para Adecuación bajo Normativas de las Áreas del Servicio de Enfermería	0	8.160.000	8.160.000	0	0,00	80,00	0,00
				74		Reacondicionamiento del Servicio de Laboratorio						

				51	Reacondicionamiento del Servicio de Laboratorio							
			74	51	Reacondicionamiento del Servicio de Laboratorio	0	10.433.954	10.433.954	0	0,00	18,63	0,00
906					Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán							
	56				Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud							
		0			Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud							
			12		Refuncionalización de Laboratorio para el Funcionamiento de BSL4 - Barracas, CABA							
				51	Refuncionalización de Laboratorio para el Funcionamiento de BSL4 - Barracas, CABA							
906	56	0	12	51	Refuncionalización de Laboratorio para el Funcionamiento de BSL4 - Barracas, CABA	61.987.536	0	116.100.000	41.075.652	20,00	80,00	10,00
			44		Construcción de Nueva Subestación Eléctrica							
				51	Construcción de Nueva Subestación Eléctrica							
			44	51	Construcción de Nueva Subestación Eléctrica	0	192.260.357	260.357	0	0,00	80,00	0,00
			45		Readecuación de Oficinas Administrativas y Servicios en Planta - Unidad Operativas Centro de Contención Biológica (UOCCB)							
				51	Readecuación de Oficinas Administrativas y Servicios en Planta - Unidad Operativas Centro de Contención Biológica (UOCCB)							
			45	51	Readecuación de Oficinas Administrativas y Servicios en Planta - Unidad Operativas Centro de Contención Biológica (UOCCB)	37.364.090	0	134.000.000	12.305.771	0,00	100,00	10,00
		1			Desarrollo y Producción de Biológicos							
			40		Remodelación Planta Productora de Biológicos - Barracas, CABA							
				51	Remodelación Planta Productora de Biológicos - Barracas, CABA							
		1	40	51	Remodelación Planta Productora de Biológicos - Barracas, CABA	57.302.911	0	350.000	317.325	100,00	0,00	0,00
		2			Investigación, Docencia y Servicio en Infecciones Bacterianas, Micóticas, Parasitarias y Virósicas							
			14		Remodelación y Ampliación del Servicio de Fisiopatogenia y Enterobacterias - Etapa 3, Barracas - CABA							
				51	Remodelación y Ampliación del Servicio de Fisiopatogenia y Enterobacterias - Etapa 3, Barracas - CABA							
		2	14	51	Remodelación y Ampliación del Servicio de Fisiopatogenia y Enterobacterias - Etapa 3, Barracas - CABA	67.018.092	0	23.660.000	0	85,00	15,00	3,00
			16		Ampliación y Refuncionalización del Pabellón Pasteur - Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
				51	Ampliación y Refuncionalización del Pabellón Pasteur - Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
			16	51	Ampliación y Refuncionalización del Pabellón Pasteur - Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	24.800.000	800.000	0	0,00	20,00	0,00
			17		Remodelación y Refuncionalización de Ex-Fisiopatogenia para el Traslado de ETS - Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
				51	Remodelación y Refuncionalización de Ex-Fisiopatogenia para el Traslado de ETS - Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
			17	51	Remodelación y Refuncionalización de Ex-Fisiopatogenia para el Traslado de ETS - Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	48.700.000	3.400.000	0	0,00	80,00	0,00
		4			Investigación, Desarrollo y Servicio en Virosis Humanas. Producción de Vacunas contra la Fiebre Hemorrágica Argentina - FHA							
			7		Construcción de Depósito General de Insumos y Taller de Mantenimiento - Pergamino, Provincia de Buenos Aires							
				51	Construcción de Depósito General de Insumos y Taller de Mantenimiento - Pergamino, Provincia de Buenos Aires							
		4	7	51	Construcción de Depósito General de Insumos y Taller de Mantenimiento - Pergamino, Provincia de Buenos Aires	0	58.000.000	58.000.000	0	0,00	0,00	0,00
			12		Remodelación y Ampliación del Depósito y Sector Mantenimiento (INEVH) - Pergamino, Provincia de Buenos Aires							
				51	Remodelación y Ampliación del Depósito y Sector Mantenimiento (INEVH) - Pergamino, Provincia de Buenos Aires							
			12	51	Remodelación y Ampliación del Depósito y Sector Mantenimiento (INEVH) - Pergamino, Provincia de Buenos Aires	24.430.173	0	98.000.000	9.323.452	0,00	100,00	15,00
		6			Control de Tuberculosis y Otras Enfermedades Respiratorias							
			13		Remodelación para Consultorio de Función Pulmonar							
				51	Remodelación para Consultorio de Función Pulmonar							
		6	13	51	Remodelación para Consultorio de Función Pulmonar	8.597.711	0	11.000.000	6.105.436	25,00	75,00	35,00
		8			Capacitación y Servicios Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias							
			16		Remodelacion del Sector Galeria-Aula Multifunción - Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires							
				51	Remodelacion del Sector Galeria-Aula Multifunción - Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires							
		8	16	51	Remodelacion del Sector Galeria-Aula Multifunción - Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires	0	24.500.000	24.500.000	0	0,00	100,00	0,00
		10			Investigación, Desarrollo y Servicios en Endemo - Epidemias							
			1		Remodelacion del Edi							
				51	Remodelacion del Edi							
		10	1	51	Remodelacion del Edi	0	70.980.000	43.430.000	0	0,00	100,00	0,00
			2		Remodelación y Refuncionalización de las Oficinas Administrativas							
				51	Remodelación y Refuncionalización de las Oficinas Administrativas							
			2	51	Remodelación y Refuncionalización de las Oficinas Administrativas	20.893.848	0	27.350.000	15.051.411	24,00	76,00	66,00
908					Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas							
	58				Atención Sanitaria para la Comunidad							
		0			Atención Sanitaria para la Comunidad							
			1		Obra de Readecuación Edilicia: Red de Datos en el Edificio Histórico del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas							
				51	Obra de Readecuación Edilicia: Red de Datos en el Edificio Histórico del Hospital Nacional Profesor Alejandro posadas							
908	58	0	1	51	Obra de Readecuación Edilicia: Red de Datos en el Edificio Histórico del Hospital Nacional Profesor Alejandro posadas	0	180.000.000	180.000.000	0	0,00	100,00	0,00
			2		Reacondicionamiento, Ampliación y Equipamiento de Diversas Áreas							
				51	Reacondicionamiento, Ampliación y Equipamiento de Diversas Áreas							
			2	51	Reacondicionamiento, Ampliación y Equipamiento de Diversas Áreas	0	200.000.000	200.000.000	0	0,00	100,00	0,00
			16		Construcción de Nuevo Edificio para el Área de Salud Mental							
				51	Construcción de Nuevo Edificio para el Área de Salud Mental							
			16	51	Construcción de Nuevo Edificio para el Área de Salud Mental	0	150.000.000	150.000.000	0	0,00	100,00	0,00
909					Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca							
	59				Atención de Pacientes (DIS)							
		0			Atención de Pacientes (DIS)							
			20		Readecuación de la Red Eléctrica Interna de Pabellones (DIS)							
				51	Readecuación de la Red Eléctrica Interna de Pabellones (DIS)							
909	59	0	20	51	Readecuación de la Red Eléctrica Interna de Pabellones (DIS)	4.895.963	0	29.700.000	24.727.500	48,96	51,04	0,00
			27		Ampliación y Puesta en Marcha Planta Depuradora							
				51	Ampliación y Puesta en Marcha Planta Depuradora							

				27	51	Ampliación y Puesta en Marcha Planta Depuradora	0	25.801.821	100.000	0	0,00	0,00	0,00
				33		Reacondicionamiento de Instalación de Gas (DIS)							
					51	Reacondicionamiento de Instalación de Gas (DIS)							
				33	51	Reacondicionamiento de Instalación de Gas (DIS)	4.036.455	0			60,00	40,00	0,00
				35		Extensión de la Infraestructura de la Red Eléctrica (DIS)							
					51	Extensión de la Infraestructura de la Red Eléctrica (DIS)							
				35	51	Extensión de la Infraestructura de la Red Eléctrica (DIS)	79.514.356	0			0,00	100,00	0,00
				36		Refacción de Lavadero Central (DIS)							
					51	Refacción de Lavadero Central (DIS)							
				36	51	Refacción de Lavadero Central (DIS)	23.570.765				60,94	39,06	0,00
				39		Mejora de Pabellones							
					51	Mejora de Pabellones							
				39	51	Mejora de Pabellones	0	29.000.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00
				40		Reestructuración del Servicio de Farmacia							
					51	Reestructuración del Servicio de Farmacia							
				40	51	Reestructuración del Servicio de Farmacia	0	5.700.528	100.000	0	0,00	0,00	0,00
				41		Complejo habitacional Yenú Aiken							
					51	Complejo habitacional Yenú Aiken							
				41	51	Complejo habitacional Yenú Aiken	0	16.302.991	100.000	0	0,00	100,00	0,00
				42		Readecuación de Barracas en Hogares en la Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca							
					51	Readecuación de Barracas en Hogares en la Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca							
				42	51	Readecuación de Barracas en Hogares en la Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	0	4.000.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00
				43		Ampliación del Centro Interdisciplinario Salud Integral (CISI)							
					51	Ampliación del Centro Interdisciplinario Salud Integral (CISI)							
				43	51	Ampliación del Centro Interdisciplinario Salud Integral (CISI)	0	25.875.660	100.000	0	0,00	0,00	0,00
	910					Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone							
		60				Atención a Personas con Discapacidades Psicofísicas (DIS)							
			0			Atención a Personas con Discapacidades Psicofísicas (DIS)							
				17		Ampliación de Segunda Rampa y Salida de Emergencia Planta Alta (DIS)							
					51	Ampliación de Segunda Rampa y Salida de Emergencia Planta Alta (DIS)							
	910	60	0	17	51	Ampliación de Segunda Rampa y Salida de Emergencia Planta Alta (DIS)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	100,00	0,00
				24		Construcción de Oficina y Depósito para Patrimonio							
					51	Construcción de Oficina y Depósito para Patrimonio							
				24	51	Construcción de Oficina y Depósito para Patrimonio	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	100,00	0,00
				28		Depósito de Residuos Patogénicos							
					51	Depósito de Residuos Patogénicos							
				28	51	Depósito de Residuos Patogénicos	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	100,00	0,00
				31		Reforma Integral del Sector Quirófano en el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (DIS)							
					51	Reforma Integral del Sector Quirófano en el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (DIS)							
				31	51	Reforma Integral del Sector Quirófano en el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (DIS)	0	2.658.617	2.658.617	0	0,00	100,00	0,00
				32		Construcción Depósito Enfermería 1er Piso del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (DIS)							
					51	Construcción Depósito Enfermería 1er Piso del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (DIS)							
				32	51	Construcción Depósito Enfermería 1er Piso del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (DIS)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	100,00	0,00
81						Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible							
	317					Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible							
		60				Política Ambiental en Recursos Naturales							
			5			Protección Ambiental de los Bosques Nativos							
				16		Instalación de Alambrados en PICs (GCP/ARG/029/GCF)							
					51	Instalación de Alambrados en PICs (GCP/ARG/029/GCF)							
81	317	60	5	16	51	Instalación de Alambrados en PICs (GCP/ARG/029/GCF)	0	37.432.328	37.432.328	0	0,00	50,00	0,00
				17		Construcción de Galpón de Acopio para PICs (FAO) (GCP/ARG/029/GCF)							
					51	Construcción de Galpón de Acopio para PICs (FAO) (GCP/ARG/029/GCF)							
				17	51	Construcción de Galpón de Acopio para PICs (FAO) (GCP/ARG/029/GCF)	0	307.776.915	307.776.915	0	0,00	10,00	0,00
				18		Construcción de Techo Colector para PICs (FAO) (GCP/ARG/029/GCF)							
					51	Construcción de Techo Colector para PICs (FAO) (GCP/ARG/029/GCF)							
				18	51	Construcción de Techo Colector para PICs (FAO) (GCP/ARG/029/GCF)	0	24.954.885	24.954.885	0	0,00	50,00	0,00
				19		Construcción de Sala de Extracción de Miel para PICs (FAO) (GCP/ARG/029/GCF)							
					51	Construcción de Sala de Extracción de Miel para PICs (FAO) (GCP/ARG/029/GCF)							
				19	51	Construcción de Sala de Extracción de Miel para PICs (FAO) (GCP/ARG/029/GCF)	0	18.716.164	18.716.164	0	0,00	10,00	0,00
				20		Construcción de Pozos de Agua para PIC (FAO) (GCP/ARG/029/GCF)							
					51	Construcción de Pozos de Agua para PIC (FAO) (GCP/ARG/029/GCF)							
				20	51	Construcción de Pozos de Agua para PIC (FAO) (GCP/ARG/029/GCF)	0	37.432.328	37.432.328	0	0,00	30,00	0,00
				21		Construcción de Obras de Abastecimiento de Agua para PICs (FAO) (GCP/ARG/029/GCF)							
					51	Construcción de Obras de Abastecimiento de Agua para PICs (FAO) (GCP/ARG/029/GCF)							
				21	51	Construcción de Obras de Abastecimiento de Agua para PICs (FAO) (GCP/ARG/029/GCF)	0	66.546.360	66.546.360	0	0,00	30,00	0,00
		61				Promoción y Gestión del Cambio Climático y el Desarrollo Sostenible							
			0			Promoción y Gestión del Cambio Climático y el Desarrollo Sostenible							
				1		Construcciones en Bienes de Dominio Público en el Marcod el Proyecto Regional Argentina-Uruguay-Fondo de Adaptación (CAF - AF/AU							
					51	Construcciones en Bienes de Dominio Público en el Marcod el Proyecto Regional Argentina-Uruguay-Fondo de Adaptación (CAF - AF/AU							
		61	0	1	51	Construcciones en Bienes de Dominio Público en el Marcod el Proyecto Regional Argentina-Uruguay-Fondo de Adaptación (CAF - AF/AU	0	85.728.000	85.728.000	0	0,00	100,00	0,00
				2		Construcciones en Bienes de Dominio Público en el Marco del Proyecto Regional Argentina- Uruguay - Fondo de Adaptación - Ciudad							
					51	Construcciones en Bienes de Dominio Público en el Marco del Proyecto Regional Argentina- Uruguay - Fondo de Adaptación - Ciudad							

			2	51	Construcciones en Bienes de Dominio Público en el Marco del Proyecto Regional Argentina- Uruguay - Fondo de Adaptación - Ciudad	0	107.160.000	107.160.000	0	0,00	100,00	0,00
			3		Construcciones en Bienes de Dominio Público en el Marco del Proyecto Regional Argentina-Uruguay-Fondo de Adaptación-Ciudad de C							
				51	Construcciones en Bienes de Dominio Público en el Marco del Proyecto Regional Argentina-Uruguay-Fondo de Adaptación-Ciudad de C							
			3	51	Construcciones en Bienes de Dominio Público en el Marco del Proyecto Regional Argentina-Uruguay-Fondo de Adaptación-Ciudad de C	0	107.160.000	107.160.000	0	0,00	0,00	0,00
	63				Control Ambiental							
		0			Control Ambiental							
			1		Construcción e Instalación de Biodigestores en Mercados Concentradores de Distintas Municipalidades del País -							
				51	Construcción e Instalación de Biodigestores en Mercados Concentradores de Distintas Municipalidades del País -							
	63	0	1	51	Construcción e Instalación de Biodigestores en Mercados Concentradores de Distintas Municipalidades del País -	0	250.000.000	250.000.000	0	0,00	75,00	0,00
			2		Construcción del Centro Ambiental - La Banda, Provincia de Santiago del Estero (BID N° 5567/OCAR)							
				51	Construcción del Centro Ambiental - La Banda, Provincia de Santiago del Estero (BID N° 5567/OCAR)							
			2	51	Construcción del Centro Ambiental - La Banda, Provincia de Santiago del Estero (BID N° 5567/OCAR)	0	1.162.847.725	917.847.725	0	0,00	37,89	0,00
			3		Construcción del Centro Ambiental - Miramar, Provincia de Buenos Aires (BID N° 5567/OCAR)							
				51	Construcción del Centro Ambiental - Miramar, Provincia de Buenos Aires (BID N° 5567/OCAR)							
			3	51	Construcción del Centro Ambiental - Miramar, Provincia de Buenos Aires (BID N° 5567/OCAR)	0	372.440.127	372.440.127	0	0,00	33,20	0,00
			4		Construcción del Centro Ambiental en los Municipios de Gral. Madariaga, Mar Chiquita, Pinamar y Villa Gesell, Provincia de Bueno							
				51	Construcción del Centro Ambiental en los Municipios de Gral. Madariaga, Mar Chiquita, Pinamar y Villa Gesell, Provincia de Bueno							
			4	51	Construcción del Centro Ambiental en los Municipios de Gral. Madariaga, Mar Chiquita, Pinamar y Villa Gesell, Provincia de Bueno	0	249.221.184	249.221.184	0	0,00	8,24	0,00
			5		Construcción del Centro Ambiental en la Región Alto Valle, Provincia de Río Negro (BEI)							
				51	Construcción del Centro Ambiental en la Región Alto Valle, Provincia de Río Negro (BEI)							
			5	51	Construcción del Centro Ambiental en la Región Alto Valle, Provincia de Río Negro (BEI)	0	503.396.939	503.396.939	0	0,00	14,15	0,00
			6		Construcción del Centro Ambiental en los Municipios de Tornquist, Coronel Suárez, Guaminí y Pigüé, Provincia de Buenos Aires (AF							
				51	Construcción del Centro Ambiental en los Municipios de Tornquist, Coronel Suárez, Guaminí y Pigüé, Provincia de Buenos Aires (AF							
			6	51	Construcción del Centro Ambiental en los Municipios de Tornquist, Coronel Suárez, Guaminí y Pigüé, Provincia de Buenos Aires (AF	0	469.655.986	469.655.986	0	0,00	9,71	0,00
			27		Construcción del Centro Ambiental en los Municipios del Consorcio Norte II - Provincia de Salta (BID N° 5567/OCAR)							
				51	Construcción del Centro Ambiental en los Municipios del Consorcio Norte II - Provincia de Salta (BID N° 5567/OCAR)							
			27	51	Construcción del Centro Ambiental en los Municipios del Consorcio Norte II - Provincia de Salta (BID N° 5567/OCAR)	0	69.950.616	69.950.616	0	0,00	8,21	0,00
			28		Construcción del Centro Ambiental en los Municipios de Pico Truncado, Caleta Olivia, Las Heras, y las Comisiones de Fomento de C							
				51	Construcción del Centro Ambiental en los Municipios de Pico Truncado, Caleta Olivia, Las Heras, y las Comisiones de Fomento de C							
			28	51	Construcción del Centro Ambiental en los Municipios de Pico Truncado, Caleta Olivia, Las Heras, y las Comisiones de Fomento de C	0	1.453.110.400	1.453.110.400	0	0,00	13,25	0,00
			31		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en la Ciudad de Concordia (BID Nº 3249/OC-AR)							
				51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en la Ciudad de Concordia (BID Nº 3249/OC-AR)							
			31	51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en la Ciudad de Concordia (BID Nº 3249/OC-AR)	1.150.534.947	114.237.453	339.237.453	175.939.945	72,15	26,65	8,85
			33		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Área Metropolitana de Formosa (BID N°3249)							
				51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Área Metropolitana de Formosa (BID N°3249)							
			33	51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Área Metropolitana de Formosa (BID N°3249)	1.406.605.798	107.363.415	107.363.415	86.992.785	86,13	12,00	3,00
			55		Construcción de Plantas de Transferencia y Equipamiento para Relleno Sanitario en la Región de Tupungato, Mendoza (BID N°3249)							
				51	Construcción de Plantas de Transferencia y Equipamiento para Relleno Sanitario en la Región de Tupungato, Mendoza (BID N°3249)							
			55	51	Construcción de Plantas de Transferencia y Equipamiento para Relleno Sanitario en la Región de Tupungato, Mendoza (BID N°3249)	184.606.373	1.233.038.692	933.038.692	31.140.282	3,50	34,08	0,43
			62		Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Luján (BID N° 3249)							
				51	Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Luján (BID N° 3249)							
			62	51	Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Luján (BID N° 3249)	90.458.772	1.353.787.355	1.053.787.355	322.062.315	5,80	84,36	14,00
			63		Construcción Centro Integral de Residuos Sólidos en Chascomús (BID N° 3249)							
				51	Construcción Centro Integral de Residuos Sólidos en Chascomús (BID N° 3249)							
			63	51	Construcción Centro Integral de Residuos Sólidos en Chascomús (BID N° 3249)	70.059.480	585.865.034	585.865.034	12.393.733	3,00	92,10	1,00
			67		Contruccion Centro Integral RSU: Córdoba, Consorcio Pequeños Municipios: Consorcio 1 (BID N° 3249)							
				51	Contruccion Centro Integral RSU: Córdoba, Consorcio Pequeños Municipios: Consorcio 1 (BID N° 3249)							
			67	51	Contruccion Centro Integral RSU: Córdoba, Consorcio Pequeños Municipios: Consorcio 1 (BID N° 3249)	157.962.678	1.200.329.242	1.200.329.242	377.811.574	11,50	82,50	14,00
			77		Construccion Centro Socio Ambiental Ecoparque Quilmes (BID N° 3249)							
				51	Construccion Centro Socio Ambiental Ecoparque Quilmes (BID N° 3249)							
			77	51	Construccion Centro Socio Ambiental Ecoparque Quilmes (BID N° 3249)	537.606.549	437.825.198	437.825.198	84.839.811	63,37	36,63	5,00
			82		Construccion Centro de Fortalecimiento en Moreno (BID N° 3249)							
				51	Construccion Centro de Fortalecimiento en Moreno (BID N° 3249)							
			82	51	Construccion Centro de Fortalecimiento en Moreno (BID N° 3249)	617.766.060	113.001.459	713.001.459	153.212.927	79,50	20,50	6,00
107					Administración de Parques Nacionales							
	17				Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas							
		28			Parque Nacional Mburucuyá							
			1		Renovación del Tendido Eléctrico Paraje Punta Grande – PN Mburucuyá							
				51	Renovación del Tendido Eléctrico Paraje Punta Grande – PN Mburucuyá							
107	17	28	1	51	Renovación del Tendido Eléctrico Paraje Punta Grande – PN Mburucuyá	11.196.926	0	0	0	50,77	49,23	0,00
	23				Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos (BID Nº 2606/OC-AR)							
		0			Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos (BID Nº 2606/OC-AR)							
			26		Construcción de Ciclovia Senda Catitre en el Parque Nacional Lanin (BID Nº 2606/OC-AR)							
				51	Construcción de Ciclovia Senda Catitre en el Parque Nacional Lanin (BID Nº 2606/OC-AR)							
	23	0	26	51	Construcción de Ciclovia Senda Catitre en el Parque Nacional Lanin (BID Nº 2606/OC-AR)	63.955.783	152.165.000	152.165.000	0	0,00	72,00	0,00
			33		Construcción de Sendero Peatonal en el Cañadón del Toro, Valle Río Pipo-Parque Nacional Tierra del Fuego-(BID N°2606/OC-AR)							
				51	Construcción de Sendero Peatonal en el Cañadón del Toro, Valle Río Pipo-Parque Nacional Tierra del Fuego-(BID N°2606/OC-AR)							

		33	51	Construcción de Sendero Peatonal en el Cañadón del Toro, Valle Río Pipo-Parque Nacional Tierra del Fuego-(BID N°2606/OC-AR)	25.906.647	5.000.000	5.000.000	0	48,64	51,36	11,00
24				Infraestructura en Áreas Naturales Protegidas							
	0			Infraestructura en Áreas Naturales Protegidas							
		3		Refacción Centro de Visitantes - PN El Palmar, Prov. de Entre Ríos							
			51	Refacción Centro de Visitantes - PN El Palmar, Prov. de Entre Ríos							
24	0	3	51	Refacción Centro de Visitantes - PN El Palmar, Prov. de Entre Ríos	14.524.918	5.000.000	78.100.000	0	0,00	100,00	8,00
		7		Construcción de 2 viviendas de Guardaparque y obras complementarias en el Destacamento Rio Cincel - M.N Laguna de los Pozuelos-							
			51	Construcción de 2 viviendas de Guardaparque y obras complementarias en el Destacamento Rio Cincel - M.N							
		7	51	Construcción de 2 viviendas de Guardaparque y obras complementarias en el Destacamento Rio Cincel - M.N	0	65.600.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00
		18		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Los Alerces							
			52	Renovación del tendido eléctrico en Villa Futalaufquen, Parque Nacional Los Alerces - Provincia de Chubut							
		18	52	Renovación del tendido eléctrico en Villa Futalaufquen, Parque Nacional Los Alerces - Provincia de Chubut	0	56.763.440	1.000	0	0,00	0,00	0,00
		21		Construcción de Sede Administrativa en el Parque Nacional Monte León							
			51	Construcción de Sede Administrativa en el Parque Nacional Monte León							
		21	51	Construcción de Sede Administrativa en el Parque Nacional Monte León		0			0,00	s/i	0,00
		22		Construcción de Portada y Recepción de Visitantes (Pellegrini) en el PN Iberá - Prov. Corrientes							
			51	Construcción de Portada y Recepción de Visitantes (Pellegrini) en el PN Iberá - Prov. Corrientes							
		22	51	Construcción de Portada y Recepción de Visitantes (Pellegrini) en el PN Iberá - Prov. Corrientes	0	5.000.000	0	0	0,00	5,00	0,00
		23		Construcción de Pasarelas en el PN Pilcomayo - Prov. De Formosa							
			51	Construcción de Pasarelas en el PN Pilcomayo - Prov. De Formosa							
		23	51	Construcción de Pasarelas en el PN Pilcomayo - Prov. De Formosa	0	5.000.000	1.000	0	0,00	30,00	0,00
		34		Construcción de Sede Administrativa en El Calafate							
			51	Construcción de Sede Administrativa en El Calafate							
		34	51	Construcción de Sede Administrativa en El Calafate	74.519.334	0	2.908.000	0	100,00	0,00	0,00
		36		Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares en el Parque Nacional Los Cardones - Provincia de Salta							
			51	Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares en el Parque Nacional Los Cardones - Provincia de Salta							
		36	51	Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares en el Parque Nacional Los Cardones - Provincia de Salta	0	68.517.681	30.000.000	0	0,00	25,00	0,00
		38		Reconstrucción Techo en Centro de Visitantes P.N. Quebrada de Condorito en Provincia de Córdoba							
			51	Reconstrucción Techo en Centro de Visitantes P.N. Quebrada de Condorito en Provincia de Córdoba							
		38	51	Reconstrucción Techo en Centro de Visitantes P.N. Quebrada de Condorito en Provincia de Córdoba	17.463.685	0	213.000	212.734	100,00	0,00	0,00
		39		Accesibilidad y Puesta en Valor de Complejo Sanitario en Isla Victoria en el Parque Nacional Nahuel Huapi							
			51	Accesibilidad y Puesta en Valor de Complejo Sanitario en Isla Victoria en el Parque Nacional Nahuel Huapi							
		39	51	Accesibilidad y Puesta en Valor de Complejo Sanitario en Isla Victoria en el Parque Nacional Nahuel Huapi	0	88.800.000	3.525.312	0	0,00	10,00	0,00
		40		Construcción de Galpón de Operaciones – Parque Nacional Copo.							
			51	Construcción de Galpón de Operaciones – Parque Nacional Copo.							
		40	51	Construcción de Galpón de Operaciones – Parque Nacional Copo.					0,00	s/i	0,00
		42		Demolición de un Tanque Existente, Construcción de 2 Tanques Cisterna, Sistema de Potabilización e Instalación de Distribución e							
			51	Demolición de un Tanque Existente, Construcción de 2 Tanques Cisterna, Sistema de Potabilización e Instalación de Distribución e							
		42	51	Demolición de un Tanque Existente, Construcción de 2 Tanques Cisterna, Sistema de Potabilización e Instalación de Distribución e	0	0	25.000.000	0	0,00	100,00	0,00
		44		Construcción de Intendencia, Camping y Portada en el PN Campos del Tuyú - Prov. Bs.As							
			51	Construcción de Galpón de Operaciones en el Parque Nacional Campos del Tuyú – Pcia. De Buenos Aires.							
		44	51	Construcción de Galpón de Operaciones en el Parque Nacional Campos del Tuyú – Pcia. De Buenos Aires.	0	64.000.000	999	0	0,00	30,00	0,00
		45		Construcción de 2 Portadas de Atención al Visitante en el Rio Paraná – Parque Nacional Ciervo de los Pantanos.							
			51	Construcción de 2 Portadas de Atención al Visitante en el Rio Paraná – Parque Nacional Ciervo de los Pantanos.							
		45	51	Construcción de 2 Portadas de Atención al Visitante en el Rio Paraná – Parque Nacional Ciervo de los Pantanos.					0,00	s/i	0,00
		46		Construcción de Baños Públicos en el Parque Nacional Traslasierras.							
			51	Construcción de Baños Públicos en el Parque Nacional Traslasierras.							
		46	51	Construcción de Baños Públicos en el Parque Nacional Traslasierras.					0,00	s/i	0,00
		54		Construcción de Portada de Atención al Visitante en el Río Luján – PN Ciervo de los Pantanos							
			51	Construcción de Portada de Atención al Visitante en el Río Luján – PN Ciervo de los Pantanos							
		54	51	Construcción de Portada de Atención al Visitante en el Río Luján – PN Ciervo de los Pantanos	0	0	140.000.000	0	0,00	90,00	0,00
		68		Construcción de Sanitario en el Área de Acampe del P.N. Quebrada del Condorito							
			51	Construcción de Sanitario en el Área de Acampe del P.N. Quebrada del Condorito							
		68	51	Construcción de Sanitario en el Área de Acampe del P.N. Quebrada del Condorito	0	64.000.000	1.000	0	0,00	90,00	0,00
		74		Construcción de Taller-Galpón, Incendios, Emergencias y Comunicaciones (ICE) - PN Traslasierra.							
			51	Construcción de Taller-Galpón, Incendios, Emergencias y Comunicaciones (ICE) - PN Traslasierra.							
		74	51	Construcción de Taller-Galpón, Incendios, Emergencias y Comunicaciones (ICE) - PN Traslasierra.		0			0,00	s/i	0,00
		75		Construcción de Refugios de transporte público PN Tierra del Fuego							
			51	Construcción de Refugios de transporte público PN Tierra del Fuego							
		75	51	Construcción de Refugios de transporte público PN Tierra del Fuego	0	26.784.056	1.000	0	0,00	100,00	0,00
		76		Completamiento de construcción de edificios, Intendencia, Taller y Viviendas en la localidad de Jaramillo - PN Bosques Petrifica							
			51	Completamiento de construcción de edificios, Intendencia, Taller y Viviendas en la localidad de Jaramillo - PN Bosques Petrifica							
		76	51	Completamiento de construcción de edificios, Intendencia, Taller y Viviendas en la localidad de Jaramillo - PN Bosques Petrifica	59.973.604	105.000.000	155.768.686	53.180.995	39,82	60,18	39,75
		80		Construcción de 2 Seccionales de Guardaparques - PN El Impenetrable							
			51	Construcción de 2 Seccionales de Guardaparques - PN El Impenetrable							
		80	51	Construcción de 2 Seccionales de Guardaparques - PN El Impenetrable					s/i	s/i	0,00
		81		Obras Complementarias para 3 Viviendas de Guardaparques - PN San Antonio							
			51	Obras Complementarias para 3 Viviendas de Guardaparques - PN San Antonio							
		81	51	Obras Complementarias para 3 Viviendas de Guardaparques - PN San Antonio		0			s/i	s/i	0,00
		82		Obras Complementarias para 6 Viviendas de Guardaparques - PN Ciervos de los Pantanos							
			51	Obras Complementarias para 6 Viviendas de Guardaparques - PN Ciervos de los Pantanos							

				82	51	Obras Complementarias para 6 Viviendas de Guardaparques - PN Ciervos de los Pantanos		0			s/i	s/i	0,00
				83	51	Construcción de Muelle en el P.N. Campos del Tuyú - Prov. de Bs. As	8.933.799	46.472.685	95.404.189	0	0,00	100,00	0,00
				84	51	Construcción de Taller-Galpón de incendios, emergencias y comunicaciones (ICE) en el PN Ciervos de los Pantanos	14.059.354	47.600.000	71.237.417	0	0,00	100,00	15,00
				85	51	Obras Complementarias para 2 Viviendas de Guardaparques - PN Iguazú		0			s/i	s/i	0,00
				87	51	Puesta en Valor del Ex - Hotel Cataratas - PN Iguazú	0	5.000.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00
				89	51	Construcción de Subcentral de Incendios en el Parque Nacional Predelta	0	5.000.000	1.000	0	0,00	100,00	0,00
				90	51	Construcción de Sistema Cloacal en el Parque Nacional Campos del Tuyú	0	2.862.138	19.678.861	2.935.772	0,00	100,00	0,00
				92	51	Construcción de Grupo Sanitario en el Parque Nacional Pre delta	0	5.000.000	1.000	0	0,00	50,00	0,00
				93	51	Construcción de Intendencia en el Parque Nacional Campos de San Juan	0	5.000.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00
				94	51	Construcción de Sistema de Alimentación de Agua en el Parque Nacional Lihue Calel	0	37.600.000	0	0	0,00	0,00	0,00
				95	51	Construcción de Centro de Visitantes y Mirador en el Parque Nacional Aconquija	11.281.884	36.000.000	60.127.536	0	0,00	100,00	6,00
				96	51	Construcción de Taller-Galpón, Incendios, Emergencias y Comunicaciones (ICE) - PN Aconquija.		0			s/i	s/i	0,00
				97	51	Construcción de Portada, Baños Públicos y Despensa en el Parque Nacional Campo San Juan	0	0	63.027.000	0	0,00	60,00	0,00
		27				Recuperación Sustentable de Paisajes y Medios de Vida en Argentina (BIRF N° 9335-AR y PROGREEN Nº TF0B7681)							
			0			Recuperación Sustentable de Paisajes y Medios de Vida en Argentina (BIRF N° 9335-AR y PROGREEN Nº TF0B7681)							
		27	0	1	51	Construcción de Centro de Visitantes en el Parque Nacional Talampaya - Provincia de La Rioja. (BIRF N° 9335-AR y PROGREEN Nº TF	0	28.000.000	15.500.000	0	0,00	10,00	0,00
				2	51	Construcción de Galpón de Apoyo a Emergencias Forestales (ICE) en el P.N. Tierra del Fuego. (BIRF N° 9335-AR y PROGREEN Nº TF0B	0	13.440.000	13.440.000	0	0,00	10,00	0,00
				17	51	Construcción de Sub-Central de Incendios en El Chalten - Parque Nacional Los Glaciares. (BIRF N° 9335-AR y PROGREEN Nº TF0B7681)	0	168.000.000	18.000.000	0	0,00	30,00	0,00
				51	51	Construcción de Muelle Cabecera Norte - Parque Nacional Lago Puelo, Provincia de Chubut (BIRF N° 9335-AR y PROGREEN Nº TF0B7681)	0	354.301.000	4.301.000	0	0,00	30,00	0,00
85						Ministerio de Desarrollo Social							
	311					Abordaje Territorial							
		20				Construcción Edilicia para Acciones Vinculadas al Programa Nacional de Emergencia Socio-Habitacional FONPLATA							
85	311	20	0	1	51	Construcción Edilicia para Acciones Vinculadas al Programa Nacional de Emergencia Socio-Habitacional FONPLATA	0	360.000.000	360.000.000	0	0,00	35,00	0,00
		52				Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia							
		52	0	2	51	Remodelación de Espacios de Primera Infancia (EPIS) - (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)	1.723.758.020	735.787.618	735.787.618	710.936.560	59,54	40,46	4,55
				3	51	Construcción de Primera Infancia (EPIS) - (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)	519.403.005	199.226.784	199.226.784	165.589.880	36,81	63,19	9,03
				4	51	Construcción Edilicia en Espacios de Primera Infancia a Nivel Nacional (BID N° 5585 / OC-AR) FASE II	0	528.239.601	528.239.601	0	0,00	20,00	0,00
				5		Remodelación Edilicia en Espacios de Primera Infancia a Nivel Nacional (BID N° 5585 / OC-AR) FASE II							

					51	Remodelación Edilicia en Espacios de Primera Infancia a Nivel Nacional (BID N° 5585/ OC-AR) FASE II							
				5	51	Remodelación Edilicia en Espacios de Primera Infancia a Nivel Nacional (BID N° 5585/ OC-AR) FASE II	0	1.245.669.725	1.245.669.725	0	0,00	20,00	0,00
				6		Construcción Edilicia en Espacios de Primera Infancia Universidades a Nivel Nacional -Universidad (BID N° 5585 / OC-AR) FASE II							
					51	Construcción Edilicia en Espacios de Primera Infancia Universidades a Nivel Nacional -Universidad (BID N° 5585/ OC-AR) FASE II							
				6	51	Construcción Edilicia en Espacios de Primera Infancia Universidades a Nivel Nacional -Universidad (BID N° 5585/ OC-AR) FASE II	0	151.591.077	151.591.077	0	0,00	20,00	0,00
				7		Construcción Edilicia en Espacios de Primera Infancia Modulares a Nivel Nacional - Modular (BID N° 5585/ OC-AR) FASE II							
					51	Construcción Edilicia en Espacios de Primera Infancia Modulares a Nivel Nacional - Modular (BID N° 5585 / OC-AR) FASE II							
				7	51	Construcción Edilicia en Espacios de Primera Infancia Modulares a Nivel Nacional - Modular (BID N° 5585 / OC-AR) FASE II	0	102.161.732	102.161.732	0	0,00	20,00	0,00
86						Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad							
	386					Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad							
		18				Formulación de Políticas contra la Violencia por Razones de Género (PPG)							
			0			Formulación de Políticas contra la Violencia por Razones de Género (PPG)							
				1		Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de El Sauzalito, Provincia del Chaco							
					51	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de El Sauzalito, Provincia del Chaco							
86	386	18	0	1	51	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de El Sauzalito, Provincia del Chaco	0	9.584.067	9.584.067	0	0,00	2,02	0,00
				2		Mejora de infraestructura del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Mar del Plata, provincia de							
					51	Mejora de infraestructura del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Mar del Plata, provincia de							
				2	51	Mejora de infraestructura del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Mar del Plata, provincia de	0	20.176.983	20.176.983	0	0,00	41,03	0,00
				15		Construcción Centros Territoriales de Políticas de Género y Diversidad (BCIE - 2280)							
					51	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires (BC							
				15	51	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires (BC	0	14.567.781	14.567.781	48.183.810	0,00	93,18	3,00
					52	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones (BCIE -							
					52	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones (BCIE -	25.231.446	9.163.700	9.163.700	16.200.888	4,02	95,98	26,91
					53	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz (							
					53	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz (	43.410.527	15.766.082	15.766.082	0	4,69	95,31	14,81
					54	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco (BCIE -							
					54	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco (BCIE -	31.674.464	89.914.285	89.914.285	11.015.969	19,92	80,08	0,00
					55	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, pro							
					55	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, pro	0	58.502.546	58.502.546	0	0,00	45,30	0,00
					56	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de San Luis, provincia de San Luis (BCIE -							
					56	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de San Luis, provincia de San Luis (BCIE -	0	14.173.655	14.173.655	0	0,00	57,88	0,00
					57	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la provincia de San Juan (BCIE - 2280).							
					57	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la provincia de San Juan (BCIE - 2280).	0	19.168.134	19.168.134	0	0,00	45,30	0,00
					58	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Santiago del Estero, provincia de Santia							
					58	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Santiago del Estero, provincia de Santia	0	8.147.287	8.147.287	0	0,00	100,00	0,00
					59	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos (BCIE -							
					59	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos (BCIE -	0	14.055.581	14.055.581	0	0,00	39,32	0,00
					61	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Morón, provincia de Buenos Aires (BCIE -							
					61	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Morón, provincia de Buenos Aires (BCIE -	33.682.787	107.933.485	107.933.485	25.457.961	17,09	82,91	17,91
					63	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut							
					63	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut	41.737.821	13.911.194	13.911.194	13.551.216	16,45	83,55	21,55
					64	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la provincia de Formosa (BCIE - 2280).							
					64	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la provincia de Formosa (BCIE - 2280).	0	18.364.269	18.364.269	0	0,00	2,02	0,00
					65	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Gral. Roca, provincia de Río Negro (BCI							
					65	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Gral. Roca, provincia de Río Negro (BCI	7.516.035	14.808.894	14.808.894	48.650.845	11,00	89,00	16,00
					66	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en provincia de Córdoba (BCIE - 2280).							
					66	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en provincia de Córdoba (BCIE - 2280).	0	19.168.134	19.168.134	0	0,00	2,02	0,00
					68	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la provincia de Corrientes ciudad de Paso de Los Libr							
					68	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la provincia de Corrientes ciudad de Paso de Los Libr	0	14.567.781	14.567.781	0	0,00	95,46	0,00
					69	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Chamical La Rioja, provincia de La Rioja							
					69	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Chamical La Rioja, provincia de La Rioja	0	12.377.127	12.377.127	0	0,00	56,88	0,00
					70	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Centenario, provincia de Neuquén (BCIE -							
					70	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Centenario, provincia de Neuquén (BCIE -	0	21.730.133	21.730.133	0	0,00	57,88	0,00
					71	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en La Quiaca, provincia de Jujuy (BCIE - 2280)							
					71	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en La Quiaca, provincia de Jujuy (BCIE - 2280)	0	12.518.200	12.518.200	0	0,00	57,88	0,00
					72	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires (BCI							
					72	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires (BCI	0	12.512.493	12.512.493	0	0,00	71,67	0,00
					73	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Genero y Diversidad en la ciudad de Mendoza, provicia de Mendoza (BCIE - 228							
					73	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Genero y Diversidad en la ciudad de Mendoza, provicia de Mendoza (BCIE - 228	0				0,00	57,88	0,00
				16		Refacción/Refuncionalización Centros Territoriales de Políticas de Género y Diversidad (BCIE - 2280)							
					51	Refacción / refuncionalización del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Santa Fé, provincia de							
				16	51	Refacción / refuncionalización del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Santa Fé, provincia de	0	8.043.074	8.043.074	0	0,00	69,52	0,00
					52	Refacción / refuncionalización del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Mendoza, provincia de							

	52	Refacción / refuncionalización del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Mendoza, provincia de	0	20.176.983	20.176.983	0	0,00	0,00	0,00
	53	Refacción / refuncionalización del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires							
	53	Refacción / refuncionalización del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	19.168.132	19.168.132	0	0,00	2,02	0,00
17		Refuncionalización del Edificio Cochabamba N° 54 (BCIE - 2280)							
	51	Refuncionalización del Edificio Cochabamba N° 54 (BCIE - 2280)							
17	51	Refuncionalización del Edificio Cochabamba N° 54 (BCIE - 2280)		0			s/i	s/i	2,93

CUADRO D

INVERSIÓN REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 31/03/2023

(en millones de $)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	182.148,5	197.427,8	56.231,5	33.881,8	28,6%
Provincia de Buenos Aires	201.143,9	191.330,2	60.608,6	25.890,1	21,9%
Provincia de Catamarca	5.582,2	5.116,9	707,7	620,3	0,5%
Provincia de Córdoba	20.529,4	24.591,8	6.579,5	5.348,8	4,5%
Provincia de Corrientes	7.622,3	5.520,2	751,6	627,5	0,5%
Provincia del Chaco	11.161,7	11.763,5	2.198,8	2.111,0	1,8%
Provincia del Chubut	7.986,1	11.380,9	3.092,4	2.875,8	2,4%
Provincia de Entre Ríos	14.987,8	17.804,1	4.666,9	3.982,7	3,4%
Provincia de Formosa	6.140,7	5.705,5	1.323,4	1.135,8	1,0%
Provincia de Jujuy	9.665,7	8.439,2	440,0	322,1	0,3%
Provincia de La Pampa	8.468,6	7.183,1	681,2	547,2	0,5%
Provincia de La Rioja	17.133,3	16.058,3	2.411,3	2.381,6	2,0%
Provincia de Mendoza	15.523,8	17.607,3	1.967,3	1.726,9	1,5%
Provincia de Misiones	8.188,6	9.753,7	1.503,8	1.499,4	1,3%
Provincia del Neuquén	4.935,7	5.292,7	1.578,3	1.328,4	1,1%
Provincia de Río Negro	7.865,2	7.739,9	1.178,8	856,6	0,7%
Provincia de Salta	15.701,0	15.026,2	5.581,6	5.386,2	4,5%
Provincia de San Juan	5.597,6	5.740,7	405,4	305,2	0,3%
Provincia de San Luis	7.545,8	7.942,9	1.052,7	966,4	0,8%
Provincia de Santa Cruz	3.924,6	4.038,4	602,3	507,8	0,4%
Provincia de Santa Fe	61.426,7	54.961,8	18.396,3	15.471,8	13,1%
Provincia de Santiago del Estero	8.362,6	5.192,1	608,9	317,8	0,3%
Provincia de Tucumán	14.268,1	11.061,6	1.428,3	1.307,1	1,1%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	1.646,5	1.689,4	382,6	182,6	0,2%
Interprovincial	27.921,5	25.494,3	3.119,6	2.984,4	2,5%
Nacional	41.861,6	54.334,0	17.464,1	5.679,6	4,8%
No Clasificado	217,6	408,6	454,8	148,1	0,1%
Total Inversión Real Directa	**717.557,2**	**728.605,3**	**195.417,8**	**118.392,9**	**100,0%**

CUADRO E

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCIÓN AL 31/03/2023

(en millones de $)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Presidencia de la Nación	1.886,3	1.986,3	34,3	34,3	1,7%
Jefatura de Gabinete de Ministros	12.754,3	9.442,5	4.178,6	4.178,6	44,3%
Ministerio del Interior	20.876,0	20.573,3	3.715,2	2.807,1	13,6%
Ministerio de Seguridad	752,3	739,7	30,0	30,0	4,1%
Ministerio de Economía	244.857,7	259.044,4	19.663,6	19.628,3	7,6%
Ministerio de Turismo y Deportes	4.628,0	6.326,8	1.542,0	1.542,0	24,4%
Ministerio de Transporte	35.156,5	35.156,5	11.374,0	2.639,3	7,5%
Ministerio de Obras Públicas	292.530,4	291.386,2	67.155,2	67.040,1	23,0%
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	381.099,9	381.099,9	42.237,7	39.368,5	10,3%
Ministerio de Educación	80.045,3	74.045,3	12.538,0	12.538,0	16,9%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	46.846,5	46.121,3	7.023,6	6.541,5	14,2%
Ministerio de Cultura	995,0	995,0	96,5	96,5	9,7%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	314,1	314,1	115,8	115,8	36,9%
Ministerio de Salud	2.512,8	2.512,8	493,5	493,5	19,6%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	699,0	962,2	99,4	99,4	10,3%
Ministerio de Desarrollo Social	17.014,5	16.824,5	3.486,9	3.253,1	19,3%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	2.361,8	2.341,8	288,9	288,9	12,3%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	398.692,2	398.692,2	57.266,8	57.266,8	14,4%
Total Transferencias de Capital	**1.544.022,6**	**1.548.564,9**	**231.339,9**	**217.961,6**	**14,1%**

CUADRO F

MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCIÓN AL 31/03/2023

(en millones de $)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Presidencia de la Nación	1.886,3	1.986,3	100,0	5,3%
Jefatura de Gabinete de Ministros	12.754,3	9.442,5	-3.311,8	-26,0%
Ministerio del Interior	20.876,0	20.573,3	-302,7	-1,4%
Ministerio de Seguridad	752,3	739,7	-12,6	-1,7%
Ministerio de Economía	244.857,7	259.044,4	14.186,6	5,8%
Ministerio de Turismo y Deportes	4.628,0	6.326,8	1.698,8	36,7%
Ministerio de Transporte	35.156,5	35.156,5	0,0	0,0%
Ministerio de Obras Públicas	292.530,4	291.386,2	-1.144,2	-0,4%
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	381.099,9	381.099,9	0,0	0,0%
Ministerio de Educación	80.045,3	74.045,3	-6.000,0	-7,5%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	46.846,5	46.121,3	-725,2	-1,5%
Ministerio de Cultura	995,0	995,0	0,0	0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	314,1	314,1	0,0	0,0%
Ministerio de Salud	2.512,8	2.512,8	0,0	0,0%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	699,0	962,2	263,2	37,7%
Ministerio de Desarrollo Social	17.014,5	16.824,5	-190,0	-1,1%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	2.361,8	2.341,8	-20,0	-0,8%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	398.692,2	398.692,2	0,0	0,0%
Total Transferencias de Capital	**1.544.022,6**	**1.548.564,9**	**4.542,3**	**0,3%**

CUADRO G

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 31/03/2023

(en millones de $)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	159.792,8	162.282,7	88.611,2	88.542,6	40,6%
Provincia de Buenos Aires	140.794,2	139.895,3	44.122,8	39.420,7	18,1%
Provincia de Catamarca	10.766,2	10.601,8	1.781,0	1.642,0	0,8%
Provincia de Córdoba	12.859,9	12.492,6	4.866,6	3.832,2	1,8%
Provincia de Corrientes	10.368,0	10.080,8	4.738,2	4.311,6	2,0%
Provincia del Chaco	15.124,8	17.456,6	6.961,9	6.706,4	3,1%
Provincia del Chubut	6.383,7	6.142,1	1.133,1	879,2	0,4%
Provincia de Entre Ríos	10.408,3	11.205,9	5.849,7	5.102,4	2,3%
Provincia de Formosa	10.998,8	11.570,7	3.490,2	3.454,9	1,6%
Provincia de Jujuy	4.196,8	4.468,7	1.669,7	1.438,2	0,7%
Provincia de La Pampa	3.851,0	3.940,3	1.901,5	1.871,5	0,9%
Provincia de La Rioja	30.643,1	31.117,2	7.731,0	7.359,2	3,4%
Provincia de Mendoza	7.161,7	6.367,4	1.982,5	1.501,5	0,7%
Provincia de Misiones	10.557,5	10.568,6	2.897,8	2.879,7	1,3%
Provincia del Neuquén	15.119,3	15.303,0	1.954,4	1.368,6	0,6%
Provincia de Río Negro	4.158,9	4.147,9	2.587,2	1.572,4	0,7%
Provincia de Salta	13.127,5	12.686,9	3.482,9	3.177,7	1,5%
Provincia de San Juan	4.493,8	4.209,2	2.094,2	2.080,7	1,0%
Provincia de San Luis	2.796,4	3.166,3	1.756,5	1.270,6	0,6%
Provincia de Santa Cruz	114.996,8	115.028,2	11.295,6	11.141,3	5,1%
Provincia de Santa Fe	18.144,4	17.556,3	4.541,3	3.813,4	1,7%
Provincia de Santiago del Estero	15.807,2	16.406,8	5.303,6	4.784,9	2,2%
Provincia de Tucumán	15.851,6	15.323,5	4.414,9	3.815,7	1,8%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	6.337,2	6.299,4	1.484,6	1.307,2	0,6%
Interprovincial	194.023,8	192.314,7	4.583,3	4.583,3	2,1%
Nacional	702.126,8	704.800,0	9.694,5	9.694,5	4,4%
Binacional	0,0	0,0	409,5	409,5	0,2%
No Clasificado	3.132,1	3.132,1	0,0	0,0	0,0%
Total Transferencias de Capital	**1.544.022,6**	**1.548.564,9**	**231.339,9**	**217.961,6**	**100,0%**

Cuadro H

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA Y LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, POR FINALIDAD Y FUNCIÓN AL 31/03/2023

(en millones de $)

Finalidad/Función	Inversión Real Directa	Transferencias	Total
Administración Gubernamental			
Legislativa	335,1	0,0	335,1
Judicial	624,6	0,0	624,6
Dirección Superior Ejecutiva	572,5	1.153,6	1.726,0
Relaciones Exteriores	48,1	0,0	48,1
Relaciones Interiores	315,8	6.677,9	6.993,7
Administración Fiscal	21,8	18,0	39,8
Control de la Gestión Pública	19,4	0,0	19,4
Información y Estadística Básicas	90,1	0,0	90,1
Subtotal	**2.027,2**	**7.849,5**	**9.876,7**
Servicios de Defensa y Seguridad			
Defensa	3.732,4	0,0	3.732,4
Seguridad Interior	5.014,8	30,0	5.044,8
Sistema Penal	195,4	2.896,2	3.091,5
Inteligencia	113,8	0,0	113,8
Subtotal	**9.056,4**	**2.926,2**	**11.982,5**
Servicios Sociales			
Salud	362,8	2.360,8	2.723,7
Promoción y Asistencia Social	1.369,5	5.984,5	7.354,0
Seguridad Social	457,3	0,0	457,3
Educación y Cultura	18.106,5	16.075,7	34.182,2
Ciencia y Técnica	7.133,0	6.551,9	13.684,9
Trabajo	95,2	115,8	211,0
Vivienda y Urbanismo	0,9	45.396,9	45.397,8
Agua Potable y Alcantarillado	11.671,8	39.825,2	51.497,0
Subtotal	**39.197,0**	**116.310,9**	**155.507,8**
Servicios Económicos			
Energía, Combustibles y Minería	7,9	40.495,3	40.503,2
Comunicaciones	0,7	3.909,5	3.910,2
Transporte	64.536,7	27.836,7	92.373,4
Ecología y Medio Ambiente	2.266,9	7.598,3	9.865,2
Agricultura	129,2	1.552,1	1.681,3
Industria	13,9	5.660,5	5.674,4
Comercio, Turismo y Otros Servicios	1.077,5	547,6	1.625,1
Seguros y Finanzas	79,7	3.275,0	3.354,7
Subtotal	**68.112,4**	**90.875,1**	**158.987,4**
Total	**118.392,9**	**217.961,6**	**336.354,5**